

Výluky SSV (Ostrava, část Brno),

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26**

Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo), >8/26**

- Srpen, změna ROV 23270: úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám.

Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v žst. Frýdek-Místek,

>4/27 Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26**

Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bmn,**

>12/26 *prodloužení stavby.* Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa, (P+R)**

(12/26-08/28), Vybrán zhotovitel, sestavení PDS+probíhá smluvní jednání (VŘ real D&B)

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),**

Setrvalý stav.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, >4/27**

- 16./17. 7.2026 – 20:00/7:30 hod. Nepředpokládaná výluka a důvod při vyloučení: havarijní stav z bezpečnostního hlediska je nutností vypnutí TV nad SK3 (kotvící stožár), pokládka výhybky č.7,
- **23236 B** na 31. 7. / 1. 8. 2026, doplněná změna rozsahu vyloučení na žádost zhotovitele.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27**

Setrvalý stav.

„6+“ Bude vytvořena studie VNJR pro daný úsek. Od **5. 2. až 1. 3. 2027** dvoukolejně mezistaničně Drahotuše - Lipník nB., rychlost 60 km.hod. bez VÝH Jezernice.

8. + 24. + 25. 2. 2027 v době 0:20-4:20 hodin ZP. Dne **1. 3. 2027** jednokolejně daný úsek mezistaničně, 8 hodin od 7-15 hodin!!! Předání DESU a DÚ do provozu ETCS L2 bez návštěvidel.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov - nová budova, >11/28**

Setrvalý stav.

Stavba **Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, >11/26**

Výluka nástupiště č.1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), xx - xx**

Setrvalý stav.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov (8/26-2/27),**

Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nB. (8/26-2/27),**

Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, >12/27**

Setrvalý stav.

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín-Op. východ >1/27**

Setrvalý stav.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), >2/27**

Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, >7/27**

Setrvalý stav. Zastaven provoz Vsetín-Bečva – Střelná do 8. 2. 2027.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, >12/26**

Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov, >12/26**

Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září 2026.

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), >12/28**

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I.**

etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), >2/28,

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, >12/28,**

srpen ROV 23274 E: doplněná změna na žádost zhotovitele a SSV.

Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,**
>12/27, Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B) (7/26-3/28),**
Setrvalý stav.

Stavba **TNS B.Černovice (D&B), >2/29,**
Setrvalý stav.

Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav >4/29,**
Bylo předáno staveniště dne 29.5.2026. Začaly projekční práce na PDPS. Probíhá majetkoprávní vypořádání.