

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 9752/2024-SŽ-GR-012
Listů/příloh 107/7

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 07.02.2024

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2024

Dne 25.01.2024 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky březen a duben 2024
- Příloha č. 4 Dopis dopravce CityRail, a. s. „Vyjádření k podkladům CMVP konané dne 25.1.2024“
- Příloha č. 5 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání
- Příloha č. 6 Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 1. cyklus 2024
- Příloha č. 7 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**

- Jihočeského kraje kdib3rr
- Jihomoravského kraje x2pbqzq
- Karlovarského kraje siqbxt2
- Kraje Vysočina ksab3eu
- Královéhradeckého kraje gcgbp3q
- Libereckého kraje c5kbvkw
- Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
- Olomouckého kraje qiabfmf
- Pardubického kraje z28bwu9
- Plzeňského kraje zzjbr3p
- Středočeského kraje keebyyf
- Ústeckého kraje t9zbsva
- Zlínského kraje scsbwku
- Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH – spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2024

Datum konání 25.01.2024
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – květen 2024
5. Projednání změn MP – březen 2024
6. Projednání změn SUP – duben 2024
7. Projednání změn SP – květen 2024
8. Různé
9. Informace, které Správa železnic obdržela po ukončení celostátní výlukové porady
10. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil zástupce O12 Ing. Petr Kuník, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil vedoucí oddělení O12 p. Jiřího Nováka a Ing. Miloše Krátkého, kteří se z důvodu čerpání řádné dovolené nemohli lednové celostátní měsíční výlukové porady zúčastnit.

Ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník během jednání:

- Informoval o záměru Správy železnic, státní organizace realizovat celostátní měsíční výlukové porady v roce 2024 kombinovanou formou, a to prezenčně v Praze a vzdáleně pomocí připojení do konference v aplikaci MS Teams.
- V rámci projednávání výluk na měsíc květen 2024 informoval o novém požadavku stavby na doplnění dvou nočních výluk v dopravně Praha-Smíchov generujících ZP v délce 5 hodin. V termínech 04./05.05.2024, 05./06.05.2024 v časech od 23:20 hod. – do 04:20 hod., které jsou nezbytné pro úpravu TV 10. až 16. staniční koleje a potřebné pro zachování HMG prací v roce 2024. V této souvislosti poprosil, zejména nákladní dopravce, o maximální vstřícnost. Správa železnic, státní organizace si je vědoma, že zde nastanou omezující souběhy s výlukami stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“, přesto je třeba dané práce realizovat.
- Sdělil, že Správa železnic, státní organizace plánuje v průběhu měsíce února svolat jednání s dopravci a objednavateli ke stavbám v rámci uzlu Praha (souběh výluk Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Smíchov, Praha ONJ), a to vzhledem ke skutečnosti, že stavební činnost zde bude rozsáhlá a bude generovat značná omezení kapacity. Je tedy nezbytné dohodnout technologii a vybrat vhodná místa pro odstavování souprav. V současné době jsou upřesňovány aktualizované HMG jednotlivých staveb od SSZ. Po jejich kompletaci bude možné svolat výše uvedené jednání.

- Informoval, že před lednovou celostátní měsíční výlukovou poradou byl Správě železnic, státní organizaci doručen dopis od dopravce CityRail, a. s. „Vyjádření k podkladům CMVP konané 25.1.2024“, týkající se nesouhlasu uvedeného dopravce s konáním výluk na VR 324. Jeho úplné znění, včetně vyjádření stanoviska Správy železnic, státní organizace k dané problematice je uvedeno v příloze č. 4 tohoto zápisu.
- Sdělil, že v nejbližší době dojde k rozeslání připravované pozvánky na Roční výlukovou poradou, která se uskuteční dle plánovaného harmonogramu pro ROV 2024 v měsíci květnu, v destinaci Kouty u Světlé nad Sázavou. Bližší informace a organizační náležitosti budou uvedeny v dané pozvánce.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal, aby se k výlukám v Havířově přistupovalo obezřetně, a to v souvislosti se vzniklou MU ze dne 24.01.2024, kdy v úseku Bohumín osobní nádraží – Dětmárovice je v současné době ZP a po zprovoznění jedné traťové koleje se očekává vícedenní odstraňování následků MU a jednokolejný provoz s případnou potřebou LNT a možnou nutností zajištění odklonové vozby přes Havířov. Upozornil, že dopravce nedisponuje potřebným množstvím LNT a požádal zejména ve vztahu k plánovaným nočním výlukám v dopravně Havířov generujícím ZP, aby byla umožněna jízda nočních vlaků přes Havířov, případně, aby bylo nalezeno jiné přijatelné řešení dané situace.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a budeme se ním zabývat. V současné době se předpokládá v úseku Bohumín osobní nádraží – Dětmárovice zprovoznění 1. traťové koleje během soboty dne 27.01.2024, včetně napětí, ale se zavedením pomalé jízdy. Obnovení jízdy vlaků po 2. traťové koleji je předpokládáno cca během 14 dní. Přesný termín nelze v současné době stanovit. Vše bude záležet na rychlosti odklizených prací a rozsahu poškození železničního svršku. Konkrétní termín zprovoznění bude dále upřesňován, dle aktuálního vývoje v místě nehody.

- Vzněl dotaz k realizaci únorových výluk dle ROV 23070 na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše, zda budou od 15.02.2024 probíhat, vzhledem k jejich neschválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Konstatoval, že dopravce České dráhy, a. s. nesouhlasil a připomínkoval pouze noční výluky se ZP doplněné nad RPV 2024, s nepřetržitými výlukami projednávanými v rámci RPV 2024 souhlasil.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) neschválil požadované změny plánu výluk na měsíc únor 2024 s odůvodněním, že jsou dané výluky projednávány v rámci odvolacího řízení k RPV 2024. Proti tomuto Rozhodnutí bude Správa železnic podávat Rozklad a věří, že ÚOHS své rozhodnutí změní, resp. výluky pravomocně schválí, neboť všechny své povinnosti uložené zákonem Správa železnic splnila. Z tohoto důvodu Správa železnic, státní organizace předpokládá, že dané výluky na této stavbě budou probíhat.

- Dále vzněl dotaz k realizaci výluk na stavbě Vlčkov u Tišnova – Křižanov a upozornil na problematiku zavádění ND v případě prodloužení nepřetržité výluky generující ZP na této stavbě, a to nejenom z pohledu nemalého navýšení potřebného objemu finančních prostředků, ale i vzhledem ke skutečnosti, že dopravce má na ND uzavřenu rámcovou smlouvou. Proto požádal o sdělení aktuálních informací v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 02.02.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v rámci této porady budou prezentovány krátkodobé výluky doplněné nad RPV 2024. Současně trvá požadavek na prodloužení pravomocně schválené nepřetržité výluky generující zastavený provoz již od 01.03.2024. Zahájení prací, které generují zastavený provoz od 01.03.2024 je limitováno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do doby vydání pravomocného rozhodnutí jsou v realizaci přípravné práce, které zásadním způsobem neomezují provoz, a které byly řádně projednány a schváleny. Správa železnic však současně upozorňuje, že plánované práce v úseku Vlčkov u Tišnova – Křižanov a ve stanici Brno-Královo Pole na VR 324 byly koordinovány tak, aby dopady do provozu byly minimální, a to i s ohledem na vedení ND. Zákaz konání výluky v úseku Vlčkov u Tišnova – Křižanov tak nutně neznamená, že bude automaticky dostupná a využitelná kapacita, neboť v průběhu března má docházet ve stanici Brno-Královo Pole k přepínání provizorního zabezpečovacího zařízení a nejtěžším výlukám v rámci prvního pololetí 2024.

- Požádal o posun začátku a konce u březnové nepřetržité výluky na VR 310 dle ROV 23091 etapy A v úseku Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda o 30 minut později.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavku dopravce bude vyhověno a časy začátku a konce nepřetržité výluky dle ROV 23091 etapy A plánované realizovat v termínu 23.03.2024 – 24.03.2024 budou upraveny na začátek v 08:00 hod. a konec v 15:30 hod.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během lednové celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ projednány žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou**“ – na 04/2024 žádá projektant stavby výluky pro provedení zbývajících částí inženýrsko-geologického průzkumu. Požadavky výluk vzešly z upřesnění rozsahu stavby a skutečného průběhu dříve zrealizovaných výluk, vč. narušování problematickými osobami a stížností obyvatelstva (řešeno s PČR).

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly po provedení místního šetření dne 08.01.2024 zahájeny výluky pro práce na ZZ. Návazně došlo k termínovým úpravám těchto výluk (aktuální předpokládaný milník jejich ukončení je 01.02.2024) a dále došlo k úpravám vybraných souvisejících výluk jiných profesí (dle ROV 23042) s cílem eliminovat dopady na plánované výluky k 02.02.2024.

Z důvodu mimořádné události u Dolní Lutyně ze dne 24.01.2024 a zavedené odklonové vozby přes ŽST Havířov nebyly toho dne konány výluky jednotlivých TK Havířov – Ostrava-Bartovice, aktuálně uvažováno s náhradním termínem 28.01.2024.

Trvá nepřetržitá výluka SK 5, 7, 9a pro výkopové práce, práce na kanalizaci a podchodu. V únoru v rámci SP0 přípravné práce především profese TV. Od 27.02.2024 nepřetržitá výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro přípravné práce na mostním objektu vč. odlovu škeblí v přemostěvaném toku.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – z důvodu námrazy TV a rizika omezení provozu po ukončení výluky byl Řízením provozu zakázán ZP v termínu 23.1.2024. Dopad nastalé situace je předmětem prověření. Od 15.02.2024 plánována dlouhodobá nepřetržitá výluka 2. TK Drahotuše - Odb. Jezernice „A“. Probíhá série nočních ZP pro pažení v ose os.

Po dobu nepřetržitých výluk v r. 2024 jsou žádány PJ (blíže v ROV), PJ mohou být zpřesňovány dle podrobného IGP a dle upřesnění technologie realizace pilot.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – „otevřeny obálky“ na realizaci stavby, probíhá hodnocení nabídek.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – hlavní stavební práce s výlukovou činností budou v roce 2024 zahájeny v březnu (dokončovací práce na zhlaví směr Jablunka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – na 03/2024 žádány výluky jednotlivých TK v rámci zřizování neutrálního pole TV.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na 03/2024 naplánovány výluky pro dokončovací práce stavby SŽ v souběhu s výlukami stavby ŽSR.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v lednu a únoru krátkodobé ZP pro přípravné práce, z hlediska nepřetržitých výluk setrvalý stav – pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4, 5, 7, 9, 9a, nepřetržitý ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – v 02/2024 výluky pro přípravné práce s minimálním vlivem na železniční provoz. Aktivace provizorního ZZ ŽST Brno-Královo Pole a přípravné práce v LKS ŽST Brno-Královo Pole (s vlivem na dopravce Regiojet) od 03/2024. Hlavní stavební postupy budou zahájeny v závěru 03/2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)**“ – pro inženýrsko-geologický průzkum žádány noční výluky jednotlivých TK na 03, 04 a 05/2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – do 01.02.2024 probíhají výluky pro aktivaci provizorního ZZ Vlkov u Tišnova, další přípravné práce a hlavní stavební práce od 03/2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“ – v 02/2024 výluky pro betonáže základů TV. Dle Projektů od 01.03.2024 déletrvající zastavený provoz, nárokováný v plánech výluk.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – stavební povolení zatím nenabylo právní moci, stavba disponuje rozhodnutím o výběru dodavatele, z důvodu obstrukčních postojů spolku ve věci povolení kácení nebyly v TPV objednány výluky pro přípravné práce na konec 01/2024 – náhradní výluky jsou prověřovány. Termíny výluk pro přípravné práce od 02/2024 zůstávají v tuto chvíli beze změn.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá postupná aktivace definitivních ZZ, práce se stěžejním vlivem na železniční provoz v podobě aktivace části zhlaví směr Kostěnice vč. TZZ Kostěnice – Pardubice hl. n. se budou konat v období 29.1.-6.2.2024, od 02/2024 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, úprava stezek, broušení kolejnic). Probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem s předpokládaným termínem ukončení 02.05.2024.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – výluky pro provedení části dokončovacích prací budou žádány na 06/2024.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0.etapa**“ – zahrnuje realizaci úseku Stará Paka (mimo) – Roztoky u Jilemnice (mimo) a ŽST Kunčice n. L. Probíhá příjem nabídek na realizaci stavby, aktuální předpokládaný termín „otevírání obálek“ stanoven na 29.01.2024, závislý na případných dotazech uchazečů. Výluky pro hlavní stavební práce dle Projektů uvažovány v období 06-12/2024.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do konce dubna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice pro dokončení výstavby odbočky Spořilov.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – bude zahájena na začátku března nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu. Na konci dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 103. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do konce září. V průběhu května proběhnou denní výluky postupně v celé ŽST Praha Masarykovo nádraží pro betonáž TZ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – bude zahájena na začátku května nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a přípravu na výstavbu IV. nástupiště.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – bude ukončena v březnu 2 krátkodobými denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice. V únoru proběhnou denní výluky v ŽST Mstětice a 2. traťové koleji v úseku Čelákovice – Mstětice pro stavbu TZ a výstroj TS, od poloviny února proběhnou postupně nepřetržité výluky obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro vložení výhybek budoucí odbočky Záluží, jejíž dokončení a aktivace proběhne na začátku března. Na tyto výluky budou navazovat postupně nepřetržité výluky obou traťových kolejí v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci počernického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice, které poběží do začátku dubna. V polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka lichého počernického zhlaví v ŽST Mstětice pro jeho rekonstrukci, která poběží do poloviny května, v polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Mstětice – odbočka Záluží včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky v 1. traťové koleji.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“ – bude ukončená krátkodobými výlukami pro dokončovací práce, které proběhnou v průběhu února.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – bude zahájena v polovině měsíce dubna nepřetržitou výlukou 120.staniniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince. V průběhu května proběhnou denní výluky vybraných staničních kolejí v ŽST Kolín pro betonáž TZ.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 2, 4 pro rekonstrukci II. nástupiště, která poběží do konce února. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11 v ŽST Lovosice pro rekonstrukci staničních kolejí a úpravu trakce.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci březnu a dubnu proběhnou krátkodobé denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro betonáž TZ a stavbu TP. V měsíci dubnu proběhne o 2.dubnovém víkendu zastavený provoz v úseku Velké Žernoseky – Sebzín v délce 19 hodin pro demontáž silničního mostu, na něj bude navazovat nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Sebzín – Velké Žernoseky pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny května. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny června.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – bude ukončená v měsíci únoru a březnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje bez výluk, v polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Řetenice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci liché části předmětného mostu, která poběží do začátku července.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která poběží od začátku dubna do konce května.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město, která poběží v červenci roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – bude zahájena na začátku dubna týdenní nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Liberec, na ní bude navazovat nepřetržitá 2.staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladíště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží do začátku července.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024, a 60denní nepřetržitou výlukou slánského zhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od září do listopadu roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.**“ – bude zahájena na začátku června nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-sever pro rekonstrukci obou mostů, která poběží do konce července.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Ing. Tomáš Moravka zastoupil Bc. Tomáše Holara a informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – stále probíhá VŘ na zhotovitele, termín otevírání obálek je 9. února.

Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary (I. + II. etapa) – I. etapa je v realizaci a běží. II. etapa se aktuálně soutěží, termín otevírání obálek je 29. ledna. Platí avizovaná informace o překročení etap výluk dle ROV 73007 za aktuálně projednané a přehlášené termíny.

Stavba „**Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati M. Lázně – K. Vary d. n.:** od 06. do 10. května se budou konat denní výluky (8:15 - 17:20), kde v souběhu s opravnými pracemi OŘ v úseku Bečov – Krásný Jez budou dokončeny práce v oblasti Bečovského tunelu – zřízení bezстыkové koleje, následné podbití a zřízení drážní stezky a stabilizace kolejového lože pryskyřicí.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – aktuálně bez požadavku na výluky, stále platí informace o nutnosti dokončení nového zastřešení nástupiště u 1/1a SK (samostatná zakázka) – předpoklad 1. polovina roku 2024 (aktuálně se čeká na schválení ze strany SFDI).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně:** podepsána SoD, předání staveniště proběhlo 11. ledna. Aktuálně platí objednané výluky březen/duben (21.03. - 03.04.). Další výluky budou řešeny v následujících měsících.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Františkovy Lázně (1. etapa – SZZ)**“ – probíhá VŘ na zhotovitele, termín otevírání obálek byl 22. ledna. Platnost průkazu způsobilosti SZZ končí 01.12.2024.

Stavba „**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – probíhá VŘ na zhotovitele. Stavba řešena dle červeného FIDICu. V rámci realizace je potřeba počítat se závaznými měsíčními časovými mantinely. Konkrétní termín zahájení nepřetržité výluky o délce 60N je směřován na 23.07.2024 (do 20.09.2024). Otevírání obálek je aktuálně 24. ledna.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – výluka ETCS 1. a 2. TK Ejpovice – Plzeň hl. n. a Plzeň hl. n. – Plzeň-Křimice pokračuje do 28.06.2024 do 12:00 hod.

Stavba „**Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati (reklamace na CPS)**“ – ROV 93068 J+G – práce v oblasti koleje č. 981 (981a) a výh. 801 a 802 (podbíjení, oprava GPK). Koordinace prací s OŘ, využití dubnového souběhu s výlukami na rameni 712 v této oblasti.

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – ve výluce od 4. do 28.05. bude zřízena nová zastávka Dýšina (Ejpovice – Chrást u Plzně). V rámci výluky bude provedena úprava svršku a spodku v místě stavby (+ následná úprava GPK), výstavba nové zastávky včetně osazení nového mobiliáře zastávky, bude zřízeno odvodnění a bude provedeno zajištění stability křídla opěry mostu v km 6,490 (směr Ejpovice).

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá**“ – probíhá VŘ na zhotovitele (11. ledna 2024 zaslána zhotovitelem podepsaná SoD).

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 (Třemošná u Plzně) na trati Plzeň – Žatec**“ – ve společné výluce s OŘ dle 93072 C (18. - 27.05.) bude provedena rekonstrukce stávajícího PZS, doplněny závory, bude provedena úprava žel. svršku a spodku v místě přejezdu a bude upravena přejezdová konstrukce (původní panely by se měly ponechat/vrátit zpět + budou přidány nové – rozšíření přejezdu). 21. května v čase 9:30-10:30 bude vyměněn SW v rámci uzlu Kaznějov (Plzeň seř.n. – Plasy – DOZ + Kaznějov SZZ). Termínově se jedná o posun akce z podzimu 2024 (dle RPV) do května do zákrytu s OŘ. Akce se aktuálně soutěží, mimo jiné se uvidí, zda bude tento posun akceptovatelný realizačně. Termín otevírání obálek byl 16. ledna.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 47,811 trati Strakonice-Volary**“ – probíhá v pořadí 3. výběrové řízení na zhotovitele, termín otevírání obálek 30. ledna. Bude realizována demolice stávajícího mostního objektu (včetně celé spodní stavby) a bude provedena výstavba nového mostního objektu. Dále dojde k rekonstrukci žel. svršku a spodku v místě mostního objektu v rozsahu dle projektu (nově vložený kolejový rošt bude na konci výluky svařen do bezстыkové koleje), k úpravám odvodnění a během stavby bude provedena ochrana stávajícího vedení sítí v místě mostního objektu (vedení uložené u paty kolejnice bude po stavbě vloženo do kabelového žlabu).

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P6111 v km 5,019 a na přejezdu P6116 v km 8,523 na trati Rybník – Lipno n/V.**“ – v souběhu s pracemi OŘ v termínu 13. - 24.05. (v zákrytu s výlukou na trati Č. Budějovice – H. Dvořiště) bude provedena demontáž napájení z trakčního vedení (včetně úpravy trakčního vedení a finální úpravy napájení PZS), dojde k doplnění závor u PZS a bude provedena související výměna JOP-DOZ Rybník – Lipno nad Vltavou. Součástí akce bude i přezkoušení zařízení (i z tohoto důvodu nutnost omezení provozu a koordinace s ST – pohyb mechanizace po vyloučené koleji).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Kájov**“ – investiční akce je v realizaci.

ETCS Č. Velenice – Č. Budějovice – H. Dvořiště“ – probíhá VŘ na zhotovitele, termín otevírání obálek aktuálně 31. ledna.

Stavba „**Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice – Strakonice**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, termín otevírání obálek 29. ledna.

Stavba „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd**“ – termín otevírání obálek 12. února.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – březen a duben beze změn. V květnu pokračují nepřetržité výluky SK 7 a SK 3 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V (do 14.12.) a W (do 07.10.). Dále se konají denní výluky v úseku Beroun – Karlštejn dle ROV 63010 A1, B1 (postupně TK 01. – 31.05.). Z důvodu umožnění konání denní výluky na VR 520 dle ROV 63111 A bude do příští výlukové porady prověřeno zrušení denní výluky dle 63010 B1 dne 21.05. Denní výluky doplňují noční ZP dle ROV 63010 A3+B3.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – březen a duben beze změn. V květnu pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63007 A+B (do 31.07.). Dále se konají denní výluky dle ROV 63007 C1, které omezují DKV (nelze do DKV). Kromě denních výluk dle ROV 63007 C1 se budou konat i výluky dle ROV 63007 D1. Denní výluky doplňují noční výluky dle ROV 63007 C2 (nelze do depa), D2, E2.

4. Projednání výluk nad RPV – květen 2024

Květnové výluky projednané na lednové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23163 A	Karviná hlavní nádraží – Odb Karviná-Darkov, 1. + TV, Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 0. + TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 1KS. včetně napětového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov	12.05.2024-03.06.2024	07:15 - 17:00	Odstranění havárie na poddolovaném území, částečná sanace kol. č. 0	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23145 E	Havířov, 2., 4., 6. bez TV, 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 11 po náv. S4, S6	01.05.2024, 18.05.2024-19.05.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 A	Havířov, 10. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8 až S22	02.05.2024-03.05.2024 06.05.2024-07.05.2024 20.05.2024-24.05.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 10, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 D	Havířov, 14. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. po náv. S8 až S22 a ze směru O. Bartovice od nám. výh. 42 po náv. L10, L12, L14	09.05.2024-10.05.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 14, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 F	Havířov, 18., 20. bez TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8-S22. část SK20 od zarážedla v km 19,110 po náv. S20 a část SK 22 od zarážedla v km 19,110 po náv. S22	16.05.2024-17.05.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK14, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV.
301	Z-23145 B	Havířov, 6., 10., 12., 14., 16. jen TV, 2., 8. + TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8 až S22	25.05.2024-26.05.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	23067 H	Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. jen TV	04.05.-05.05.,08.05.	09:00 - 13:00	Optimalizace ŽST Havířov SP1 – vložení mostovky v km 19,992 a v km 20,259.	Nad RPV. VNJR+LNT.
305	Z-23172 E	Bohumín, výh.: 9	07.05.2024-09.05.2024	06:40 - 14:40	Souvislá výměna pražců ve výh. č. 9.	Nad RPV.
305	Z-23172 C	Bohumín, výh.: 220	13.05.2024-15.05.2024	06:40 - 14:40	Souvislá výměna pražců ve výh. č. 220.	Nad RPV.
305	Z-23172 D	Bohumín, zhl. od nám. výh. č. 5 po nám. výh. č. 6	27.05.2024-31.05.2024	06:40 - 14:40	Souvislá výměna pražců ve výh. č. 5, 6.	Nad RPV.

305	Z-23167 B	Ostrava levé nádraží, zhl. od nám. výh. č. 517 po nám. výh. č. 518	21.05.2024-22.05.2024	18:00 - 18:00	Výměna a vevaření srdcovky a LIS ve výh. č. 518.	Nad RPV.
305	Z-23174 A	Výh Polanka nad Odrou, 1., 3., 3a, 5., 7. + TV, zhl. ze směru Jistebník od IS mezi nám. výh. č. 33-29 po nám. výh. č. 19, 26	02.05.2024-15.05.2024	07:30 - 19:30	Sanace žel. spodku, štěrkové lože, výměna za nové výhybek č.26, 28, 29, svaření do BK, podbití ASP, úprava stezek kolem výhybek č. 29, 28, 26.	Nad RPV. NVÚ. Zavedena PJ v 40 km/h (v délce cca 150 metrů).
305	23070 C	Odb Jezernice A – Lipník nad Bečvou, 2. + TV, včetně 2. TK v dopravně Jezernice B	01.05.2024-03.05. 11.05.2024-19.05.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Betonáže základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Nad RPV. VNJŘ.
316	Z-23183 A	Otrokovice – Napajedla, 2. + TV	04.05.2024-05.05.2024	08:20 - 14:00	ST OLC – oprava přejezdu v km 150,962 (P8166), výměna kolejnic, svařování, SEE OLC – údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, ÚPP.	Nad RPV. VNJŘ. BPJ 50 km/hod kolem pracovního místa.
316	Z-23183 D	Otrokovice, 6., 6a, 6b, 8., 14., 116. jen TV, 10., 12. + TV, Otrokovice, výh.: č.17, její část od námezníku po hrot jazyka	21.05.2024-24.05.2024	08:00 - 15:00	Oprava SK č. 10 a 12, oprava výh. č. 17, výměna pražců, svařování, oprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-23183 E	Otrokovice, 2., 4., 6a, 6b jen TV, 4a, 6., 8., 10. + TV, Otrokovice, zhl. směr Napajedla od náv. L6, L8, L10 po nám. výh. č. 34	25.05.2024-26.05.2024	08:20 - 15:00	Oprava výh. č. 28, 29, 30, 31, GPK ASP, odstranění defektoskopických vad.	Nad RPV. LNT.
316	Z-33098 A	Břeclav přednádraží – Výh Hrušky, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Břeclav – Hrušky. Výh Hrušky, záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9	10.05.2024-14.05.2024	22:00 - 04:00	Opravné práce na nadjezdu D2.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-33098 B	Výh Hrušky, záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Výh Hrušky – Břeclav přednádraží, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hrušky – Břeclav	14.05.2024-18.05.2024	22:00 - 04:00	Opravné práce na nadjezdu D2.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-33098 C	Břeclav přednádraží – Výh Hrušky, 1., 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Břeclav – Hrušky. Výh Hrušky, záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9 a Se10	29.05.2024-31.05.2024	00:50 - 03:30	Opravné práce na nadjezdu D2.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

317	Z-23149 A	Bylnice – Bohuslavice nad Vláří, traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří, celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří – Slavičín, traťová bez TV, Slavičín, celá bez TV, Slavičín – Bojkovice město z, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o TK Slavičín – Bojkovice	13.05.2024-24.05.2024	08:20 - 15:30	Oprava TK, snesení a vložení nových výhybek č.1,2 v ŽST Slavičín, odtěžení šterkového lože, GPK ASP, čištění šterkového lože. Oprava přejezdů v km 146,201 (P8003) a v km 146,478 (P8004), pročištění šterkového lože, podbití.	Změna od RPV. Změna rozsahů a termínů (v RPV úsek Slavičín – Bojkovice T:16.09.-11.10.2024, úsek Bylnice – Bohuslavice – Slavičín T:07.-11.10.2024). ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23171 E	Opava východ, 13. bez TV, zhl. od nám. vých. č. 39 po nám. vých. č. 40	20.05.2024-N-21.05.2024	07:00-N-17:00	Výměna pražců ve vých. č. 40	Nad RPV.
304	Z-23182 A	Bystřice pod Hostýnem – Holešov, traťová bez TV	17.05.2024-N-20.05.2024	07:20-N-16:40	Údržba vegetace, ASP, GPK (upřesnění dle výstupu z MV), oprava přejezdu P7269 v km 31,313, čištění zbahnělého ŠL, odstranění defektoskopických vad. Silniční uzávěra přejezdu v km 31,313(P7269) ve dnech 16. – 20. 5. 2024.	Nad RPV. ZP+ND.
306	Z-23173 C	Štramberk – Veřovice, traťová bez TV	23.05.2024-N-03.06.2024	06:40-N-14:40	Výměna kolejnic, svařování, zřízení BK.	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23050 B	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku vých. č. 9 po začátek vých. č. 2. Vsetín, 1a + TV, Vsetín, záhl. 1.TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	20.05.2024-N-05.08.2024	07:30-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, dokončení protihlukových stěn km 34,669 - km 34,880.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-14.07.2024 76N, přesun termínu, navýšení o 2N z důvodu výkonu DÚ, v RPV TK 1+TV, zhlaví v pol. V-019753/21.
308	Z-23050 C	Vsetín, 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku vých. č. 12 po námeztník vých. č. 5. Vsetín, sudá jen TV	03./04.05.2024 04./05.05.2024 05./06.05.2024	23:25 - 02:45	Rek. ŽST Vsetín, nakládka kolejnic, pražců, zásobování stavby.	Nad RPV. ZP+NVÚ. Souběh s ROV 23050 A.
308	Z-23180 B	Valašské Meziříčí, 1. bez TV, vých.: č.76 a/b její část od námeztníku vých. č. 76b po náv. L1	15.05.2024-N-16.05.2024	07:40-N-17:00	Výměna výhybkových součástí, svařování kolejnic, zřízení A-LIS ve vých. č. 76ab, odstranění defektoskopických vad kolejnic, výměna a svařování kolejnic v 1. SK.	Nad RPV.

308	Z-23164 A	Hranice na Moravě , záhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město , 1. + TV, Hranice na Moravě město , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě město , 1., 3. + TV, Hranice na Moravě město , záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou , 1. + TV	27.05.2024-N-31.05.2024	08:00-N-16:00	ST OLC – oprava výhybek č. 4, 5, 6 v ŽST Hranice na Moravě město, oprava GPK, ASP, výměna kolejnic. SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů odpojovačů, měření výšky TD, kontrola pevného kotvení. SPS OVA - demolice st.1 v ŽST Hranice n.M. město.	Nad RPV. VNJR.
309	Z-25019 B	Prostějov hlavní nádraží – Bedihošť , traťová bez TV	09.05.2024 10.05.2024	08:00 - 18:00	Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) v úseku Prostějov – Pivín.	Nad RPV. ZP+ND.
309	Z-25019 A	Prostějov hlavní nádraží – Pivín , zab. zař.: TZZ TK. Bedihošť , zab. zař.: kolejové obvody. Pivín – Bedihošť , zab. zař.: PZS P7582 v km 75,118 a P7579 v km 72,119	09.05.2024-N-28.05.2024	08:00-N-18:00	Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) v úseku Prostějov – Pivín.	Nad RPV.
309	Z-23153 A	Vých Dluhonice , 1a bez TV	02.05.-20.05.2024 24.05.2024	07:00 - 17:00	Výstavba dálnice D1, stavba podpurné konstrukce.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
309	Z-23153 B	Vých Dluhonice , 1a bez TV	21./22.05.2024 25./26.05.2024 26./27.05.2024 27./28.05.2024 28./29.05.2024	20:00 - 06:00	Výstavba dálnice D1, montáž nosníku, návoz materiálu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
309	Z-23153 D	Vých Dluhonice , 2a bez TV, Vých Dluhonice , záhl. traťové koleje 1S směr Prosenice od náv. Se6 po náv. 1HL. Vých Dluhonice , záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice od náv. Se7 po náv. 2HL	22.05.2024 23.05.2024 26.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 29.05.2024	00:05 - 04:00	Výstavba dálnice D1, montáž nosníků.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Souběh s ROV 23153 B, 23.05.souběh s ROV 23153 C.
309	Z-23153 C	Vých Dluhonice , 1a bez TV	22.05.2024-N-23.05.2024	20:00-N-17:00	Výstavba dálnice D1, návoz nosníku, přesun jeřábu, vyzbrojení.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
310	Z-23179 B1	Skrochovice – Opava západ , traťová bez TV, Skrochovice , 5. bez TV, zhl. ze směru Opava západ, jeho část od náv. L po náv. Se1. Opava západ , záhl. a zhl. ze směru Skrochovice od náv. S po náv. Sc1e	20.05.2024-N-27.05.2024	07:00-N-17:00	Přeložení dálkových optických kabelů 14ks kolem mostních objektů.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23179 A.
311	Z-23157 A	Mikulovice , sudá bez TV, zhl. směr Písečná – od hrotu jazyka vých. 15 po námezník vých. 14. Mikulovice , zhl. směr Krnov – od hrotu jazyka vých. 4 po námezník vých. 9	17.05.2024-N-22.05.2024	07:00-N-17:00	- 4SK výměna kolejového roštu v km 48,670- KV5 (užití pražce SB6 a kolejnice S49) - 8SK výměna kolejového roštu v celé délce (užití dřevěné pražce a kolejnice S49) - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad svršku.	Nad RPV.

311	Z-23157 B	Jeseník – Písečná, traťová bez TV, Písečná, celá bez TV, Písečná – Mikulovice, traťová bez TV, Mikulovice, celá bez TV	02.05.2024-N-17.05.2024	07:00-N-07:00	- výměna kolejového roštu v km 36,415- 37,200 (užité pražce SB6, nové kolejnice S49) - úprava GPK, GPKv - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. svršku	Změna od RPV. V RPV 01.-15.11.2024 15N Mikulovice - Písečná TK, 01.-08.11.2024 8N Písečná - Jeseník TK, Písečná celá, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení a délky výluky. ZP+ND.
311	Z-23126 B1	Hanušovice, 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Červený Potok, Staré Město pod S. – od námezníku výh. 4 po návěstidlo ML, DL	20.05.2024-N-24.05.2024	07:00-N-18:00	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - výměna kol. roštu, svaření do BK	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23126 B (VR 312).
311	Z-23126 B2	Hanušovice, 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Červený Potok, Staré Město pod S. – od námezníku výh. 4 po návěstidlo ML, DL	27.05.2024-N-30.05.2024	07:00-N-18:00	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - výměna kol. roštu, svaření do BK	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23126 B (VR 312).
312	Z-23126 B	Hanušovice-Morava – Staré Město pod Sněžníkem, traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem, celá bez TV	20.05.2024-N-30.05.2024	07:00-N-18:00	- oprava přejezdu P4196 km 10,765 - výměna žel. svršku, výměna přejezdové konstrukce, AB povrch. - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - výměna kol. roštu, svaření do BK	Změna od RPV. V RPV 17.-22. 09.2024 6N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 11N ZP+ND. Silniční uzávěra P4196 v km 10,765.
312	Z-23157 C	Mikulovice – Zlaté Hory, traťová bez TV, Zlaté Hory, celá bez TV	02.05.2024-N-17.05.2024	07:00-N-07:00	- odstranění závad žel. svršku - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23157 B (VR 311).
312	Z-25020 A	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod, zab. zař.: PZS P4416 v km 7,578	13.05.2024-N-14.05.2024	08:00-N-17:00	Úprava zapojení přejezdového zabezpečovacího zařízení.	Nad RPV. Jízdy na OP.
312	Z-25020 B	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod, zab. zař.: PZS P4417 v km 8,777	15.05.2024-N-16.05.2024	08:00-N-17:00	Úprava zapojení přejezdového zabezpečovacího zařízení.	Nad RPV. Jízdy na OP.
312	Z-25020 C	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod, zab. zař.: PZS P4429 v km 16,877	20.05.2024-N-21.05.2024	08:00-N-17:00	Úprava zapojení přejezdového zabezpečovacího zařízení.	Nad RPV. Jízdy na OP.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	35009 A3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji	25.05.2024-28.05.2024	07:50 - 15:50	Modernizační práce na straně ŽSR (zřízení S-propoje na straně ŽSR).	Nad RPV.

320	35009 C3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot , 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	25.05.2024-28.05.2024	07:50 - 15:50	Modernizační práce na straně ŽSR (zřízení S-propoje na straně ŽSR).	Nad RPV. ZP+ND.
324	Z-33053 O1	Brno-Královo Pole – Brno-Maloměřice stavědlo 3 , 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Královo Pole – Brno-Maloměřice	02.05.2024 07.05.2024 09.05.2024-10.05.2024 20.05.2024-24.05.2024	08:15 - 14:10	Betonáž základů stožárů TV.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 M	Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, od návěstidel 1L, 2L po námezníky výhybek č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Brno-Královo Pole , 1., 2., 5., 5a, 6., 8., 10., 91. + TV, Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje směr Kuřim a zhlaví koleje 91 směr Brno-Maloměřice, od námezníků výhybek č. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 po návěstidla S, 2S	02.05.2024-03.05.2024 06.05.2024-10.05.2024 19.05.2024-22.05.2024	23:20 - 04:20	Montáž bran TV, úpravy TV.	Nad RPV. ZP. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 I4	Brno-Královo Pole , zhl. 1., 5. staniční koleje směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 27 po námezníky výhybek č. 26, 24 a 21. Brno-Královo Pole , 1., 5., 5a + TV, výh.: 14, Brno-Královo Pole , zhl. liché kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice a zhlaví koleje č. 90 směr Kuřim, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13 po snímač počítačícího bodu PB 3/5 v km 8,360	03.05.2024-05.05.2024	08:15 - 18:00	Montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 S2	Brno-Královo Pole – Kuřim , 2. + TV	07.05.2024-09.05.2024	20:00 - 04:30	Betonáž základů stožárů TV, návoz kolejnic.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 S1	Brno-Královo Pole – Kuřim , 2. + TV	10.05.2024-13.05.2024	20:00 - 04:30	Betonáž základů stožárů TV, návoz kolejnic.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.

324	Z-33053 K	Brno-Královo Pole , zhl. sudé kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od snímače počítacího bodu PB 4/6 v km 8,360 po námeztníky výhybek č. 6, 8, 9, 10. Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10., 91. + TV, Brno-Královo Pole , zhl. kolejí č. 2, 6, 8, 10 směr Kuřim a zhlaví koleje č. 91 směr Brno-Maloměřice, jeho část od námeztníků výhybek č. 17, 18, 20, 22 a 25 po hroty jazyků výhybky č. 28	13.05.2024-15.05.2024	08:15 - 18:00	Montáž TV, betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 I2	Brno-Královo Pole , zhl. 1., 5. staniční koleje směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 27 po námeztníky výhybek č. 26, 24 a 21. Brno-Královo Pole , 1., 5., 5a + TV, výh.: 14, Brno-Královo Pole , zhl. liché kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice a zhlaví koleje č. 90 směr Kuřim, jeho část od námeztníků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13 po snímač počítacího bodu PB 3/5 v km 8,360	16.05.2024-18.05.2024	08:15 - 18:00	Montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 R	Kuřim – Brno-Královo Pole , 1. + TV	17.05.2024-20.05.2024	20:00 - 04:30	Betonáž základů stožárů TV, návoz kolejnic a stavebního materiálu.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 Y	Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybky č. 27	17.05.2024-18.05.2024	20:00 - 18:00	Betonáž základů stožárů TV, návoz kolejnic a stavebního materiálu.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 R	Kuřim – Brno-Královo Pole , 1. + TV	24.05.2024-27.05.2024	20:00 - 04:30	Betonáž základů stožárů TV, návoz kolejnic a stavebního materiálu.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 K1	Brno-Královo Pole , zhl. sudé kolejové skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od snímače počítacího bodu PB 4/6 v km 8,360 po námeztníky výhybek č. 6, 8, 9, 10. Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10., 91. + TV, Brno-Královo Pole , zhl. kolejí č. 2, 6, 8, 10 směr Kuřim a zhlaví koleje č. 91 směr Brno-Maloměřice, jeho část od námeztníků výhybek č. 17, 18, 20, 22 a 25 po hroty jazyků výhybky č. 28	27.05.2024-31.05.2024	08:15 - 18:00	Montáž TV, betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.

324	33052 E1	Přibyslav , zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Sázava u Žďáru, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námeznyky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav , sudá + TV, Přibyslav , zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Pohled, jeho část od námeznyků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo Se10	02.05.2024-21.05.2024	07:30 - 19:30	Rek. trať. úseku Přibyslav – Pohled, kácení před pracemi na zárubní zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV.	Změna od RPV. V RPV 20x 12 hod. (02.-21.05.). NVÚ. Rekonstrukce TÚ Přibyslav – Pohled.
324	Z-33092 A	Pohled , zhl. liché skupiny směr Havlíčkův Brod, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 12, 14 po námeznyky výhybek č. 10 a 12. Pohled , lichá + TV, Pohled , zhl. liché skupiny směr Přibyslav, jeho část od námeznyků výhybek č. 5, 7 a hrotů jazyků výhybky č. 9 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3, 5	22.05.2024-10.06.2024	07:30 - 19:30	Rekonstrukce TÚ Přibyslav – Pohled, kácení dřevin před pracemi na zárubních zdi a mostu přes Sázavu, betonáž provizorních základů TV, montáž stožárů trakčního vedení.	Změna od RPV. V RPV 20x 12 hod. (22.05.-10.06.). NVÚ. Rekonstrukce TÚ Přibyslav – Pohled.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53074 A	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 1a, 5, 7, 9, 11 od návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11 po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží , 5., 7., 9., 11. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11 Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a jen TV	02.05.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Původní termín 11.05. NVÚ+ND+VK+VNJR. V souběhu s výlukou 53002 J. BPJ 50 km/h v délce 749 m (km 304,320 - 305,069) na záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice.

501	Z-53074 A	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 1a, 5, 7, 9, 11 od návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11 po návěstidlo 1L.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 9., 11. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a jen TV</p>	03.05.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	<p>Změna od RPV. Původní termín 12.05. NVÚ+ND+VK+VNJR. BPJ 50 km/h v délce 749 m (km 304,320 - 305,069) na záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice.</p>
501	Z-53074 A	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 1a, 5, 7, 9, 11 od návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11 po návěstidlo 1L.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 9., 11. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a jen TV</p>	04.05.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	<p>Změna od RPV. Původní termín 11.05. NVÚ+ND+VK+VNJR. BPJ 50 km/h v délce 749 m (km 304,320 - 305,069) na záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice.</p>
501	Z-53074 B	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6, 10b, 12b od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b, S12b.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	05.05.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	<p>Změna od RPV. Původní termín 14.05. NVÚ+ND+VK+VNJR. BPJ 50 km/h v délce 696 m (km 305,016 - 304,320) na záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice.</p>
501	Z-53074 B	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6, 10b, 12b od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b, S12b.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	06.05.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	<p>Změna od RPV. Původní termín 15.05. NVÚ+ND+VK+VNJR. BPJ 50 km/h v délce 696 m (km 305,016 - 304,320) na záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice.</p>
501	53049 C1	<p>Pardubice hlavní nádraží, 7a, 9a, 9b bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezničky výhybky číslo 2 po návěstidlo Se22.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 7a, 13a jen TV</p>	01.05.2024	07:30 - 18:00	Úprava stezek.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>

501	Z-53074 C	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a, 3., 5. bez TV, 1. SK, od námezvníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L1; 1a SK, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 41; 3. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L3, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41, Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a, 3. jen TV	07.05.2024-09.05.2024	07:00 - 19:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu. NVÚ. BPJ 50 km/h v délce 1.086 m (km 305,016 – 306,102) ve 2a, 2. SK.
501	Z-53074 D	Pardubice hlavní nádraží , 5., 7., 13. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7, 13. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 48 po návěstidlo L13 Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 5, 7, 13, 15 od návěstidel L5, L7, L13, L15 po návěstidlo Se49. Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, včetně části kolejí číslo 9, 11, 13b od návěstidel Lc9, Lc11, Lc13b po hroty jazyků výhybky číslo 48. Pardubice hlavní nádraží , 5., 7., 7a, 13a jen TV	13.05.2024-15.05.2024	07:00 - 19:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu. NVÚ. V souběhu s výlukou 53074 H.
501	Z-53074 H	Pardubice hlavní nádraží , 6., 6a, 8., 10., 10b bez TV, 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezvník výhybky číslo 63; 10b SK, její část od návěstidla S10b po námezvník výhybky číslo 44 Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od námezvníku výhybky číslo 44 po námezvník výhybky číslo 47 a hroty jazyků výhybek číslo 52. Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od námezvníku výhybky číslo 63 po námezvník výhybky číslo 64. Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 po návěstidlo Se63. Pardubice hlavní nádraží , 4a, 6., 6a, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV	13.05.2024-19.05.2024	07:00 - 18:00	Broušení, úprava stezek, 3. podbití, úprava bezстыkové koleje.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu. NVÚ.

501	Z-53074 I	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po LIS v km 306, 276 (mezi výhybkami číslo 80 a 90). Pardubice hlavní nádraží , 4a bez TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla Se63 a námezvníku výhybky číslo 93 po návěstidlo 1RS	13.05.2024-14.05.2024	23:30 - 03:30	Podbití spojky 64/71, podbití koleje číslo 4a.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 H.
501	Z-53074 J	Pardubice hlavní nádraží , 12. bez TV, 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po námezvník výhybky číslo 62 Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezvníku výhybky číslo 62 po návěstidlo Se51	15.05.2024	01:30 - 03:30	Podbití spojky 55/62, podbití spojky 68b/76.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 H.
501	Z-53074 E	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 13b, 15, 17 od PB34 (mezi výhybkami číslo 22 a 26) po návěstidla S13b, S15, S17. Pardubice hlavní nádraží , 9., 11., 13., 13b, 15., 17. bez TV, 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11; 13. SK, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo L13 Pardubice hlavní nádraží , 13b SK, její část od návěstidla S13b po návěstidlo Lc13b; 15. SK, její část od návěstidla S15 po návěstidlo L15; 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11, 13, 13b od návěstidel Lc9, Lc11, Lc13b po návěstidlo Se39. Pardubice hlavní nádraží , 9., 11., 13., 13b, 15., 17., 19a jen TV	16.05.2024-17.05.2024	07:00 - 19:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu V souběhu s výlukou 53074 H.
501	Z-53074 S	Pardubice hlavní nádraží , 4a bez TV, 4a SK, její část od návěstidla Se57 po námezvník výhybky číslo 93 Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla Se63 a námezvníku výhybky číslo 93 po návěstidlo 1RS	16.05.2024-17.05.2024	20:00 - 02:00	Úprava bezstykové koleje.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 H.

501	Z-53074 E	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 13b, 15, 17 od PB34 (mezi výhybkami číslo 22 a 26) po návěstidla S13b, S15, S17.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 9., 11., 13., 13b, 15., 17. bez TV, 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11; 13. SK, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo L13</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 13b SK, její část od návěstidla S13b po návěstidlo Lc13b; 15. SK, její část od návěstidla S15 po návěstidlo L15; 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11, 13, 13b od návěstidel Lc9, Lc11, Lc13b po návěstidlo Se39.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 9., 11., 13., 13b, 15., 17., 19a jen TV</p>	20.05.2024-22.05.2024	07:00 - 19:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu.
501	Z-53074 F	<p>Pardubice hlavní nádraží, 18., 18a, 18b, 20., 20a, 20b bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 70, 73 po hroty jazyků výhybky číslo 78.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, vých.: 82, 87</p>	23.05.2024	07:00 - 19:00	Úprava stezek.	Nad RPV.
501	Z-53074 N	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 1a, 5, 7, 9, 11 od návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11 po návěstidlo 1L.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 7a, 9a, 9b, 25. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 13b, 15, 17, 19, 21a, 23 od námezníku výhybky 2 po návěstidla S13b, S15, S17, S19, S21a, S23 a námezníky výhybek číslo 25, 29.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od hrotů jazyků výhybky číslo 35 po návěstidla Se29, Se30, Se32, Se33, Se31</p>	24.05.2024-25.05.2024	21:00 - 07:00	Broušení.	Změna od RPV. Změna termínu. VNJŘ.

501	Z-53074 O	Pardubice hlavní nádraží , 7a, 9a, 9b, 25. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 13b, 15, 17, 19, 21a, 23 od námeztníku výhybky 2 po návěstidla S13b, S15, S17, S19, S21a, S23 a námeztníky výhybek číslo 25, 29. Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od hrotů jazyků výhybky číslo 35 po návěstidla Se29, Se30, Se32, Se33, Se31	25.05.2024-26.05.2024	21:00 - 07:00	Broušení.	Nad RPV.
501	Z-53074 F1	Pardubice hlavní nádraží , 18., 18a, 18b, 20., 20a, 20b bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námeztníků výhybek číslo 70, 73 po hroty jazyků výhybky číslo 78. Pardubice hlavní nádraží , výh.: 82, 87	26.05.2024-27.05.2024	19:00 - 07:00	Broušení.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 R.
501	Z-53074 R	Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od námeztníků výhybek číslo 154, 156, 163 a hrotů jazyků výhybky číslo 165 po hroty jazyků výhybek číslo 170, 186. Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od námeztníku výhybky číslo 169 po námeztník výhybky číslo 186. Pardubice hlavní nádraží , 5a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží , kolejově 91., 93., 95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se55 a námeztníku výhybky číslo 86 po návěstidlo Se64 a hroty jazyků výhybky číslo 92. Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od hrotů jazyků výhybky 84 po námeztník výhybky číslo 92	26.05.2024-27.05.2024	19:00 - 07:00	Broušení.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 F1.
501	Z-53074 P	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6, 10b, 12b od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b, S12b	26.05.2024-27.05.2024	21:00 - 05:00	Broušení.	Změna od RPV. Změna termínu. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53074 F1, R.

501	Z-53074 K	Pardubice hlavní nádraží , 12., 12b bez TV, 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybek číslo 53. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 62 po návěstidlo 2RS. Pardubice hlavní nádraží , 12., 12a, 12b, 14., 16. jen TV	27.05.2024-29.05.2024	07:00 - 19:00	Broušení, úprava stezek, 3. podbití, úprava bezстыkové koleje.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53074 G	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 13b, 15, 17 od PB34 (mezi výhybkami číslo 22 a 26) po návěstidla S13b, S15, S17. Pardubice hlavní nádraží , 9., 11., 13., 13b, 15 bez TV, 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11; 13. SK, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo L13; 13b SK, její část od návěstidla S13b po návěstidlo Lc13b; 15. SK, její část od návěstidla S15 po návěstidlo L15 Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11, 13, 13b od návěstidel Lc9, Lc11, Lc13b po návěstidlo Se39	27.05.2024-28.05.2024	21:00 - 07:00	Broušení.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 K.
501	Z-53074 L	Pardubice hlavní nádraží , 10. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla Sc10 po hroty jazyků výhybky číslo 55 Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 po návěstidlo Se63	28.05.2024	01:30 - 03:30	Podbití spojky 55/62, podbití spojky 68b/76.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53074 G, K.
501	Z-53074 M	Pardubice hlavní nádraží , 12b bez TV, 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, včetně části koleje číslo 12 od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po návěstidlo Sc12	30.05.2024-03.06.2024	07:00 - 18:00	Úprava stezek.	Změna od RPV. Úprava vyloučení a termínu.
501	Z-63119 A	Kolín seřadovací nádraží , 38. bez TV, zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od návěstidla S38 po návěstidlo Se20	26.05.2024-09.06.2024	19:00 - 19:00	Výměna jazyků, opornic ve výhybkách č. 34, 36, 40, 42, svařování, výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV. Nelze z koleje 38 směr Zábok nad Labem a opačně.

502	Z-63118 B	Kolín seřadovací nádraží, záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od návěstidla 2KL po návěstidlo Se31	01.05.2024-04.05.2024	07:00 - 19:00	Výměna jazyka, opornice ve výhybce č. 27, doplnění a výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK, kopaná sonda v km 296,701.	Nad RPV.
502	Z-63117 A	Kolín seřadovací nádraží, 40. bez TV, záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, jeho část od návěstidla S40 po návěstidlo Se21	13.05.2024-26.05.2024	07:00 - 19:00	Výměna jazyků a opornic výhybek č. 35, 37, 41, 43, svařování, výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 A, P.
506	Z-53085 B	Týniště nad Orlicí – Opočno pod Orlickými horami, traťová bez TV, Bolehošť, celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami, záhl. a zhl. TK směr Bolehošť, jeho část od návěstidla L po námeznyky výhybek č. 2 a 3	13.05.2024-18.05.2024	08:20 - 17:30	Oprava výhybky č. 1 + připoje + oprava přejezdu v km 38,998 (P5087) v dopravně Opočno pod Orlickými horami.	Nad RPV. ZP+ND.
508	Z-53087 A	Mostek – Horka u Staré Paky, traťová bez TV, Horka u Staré Paky, záhl. TK směr Mostek, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1	14.05.2024-15.05.2024	08:00 - 17:30	Montáž/demontáž mostního provizoria.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63133 A	Pečky – Plaňany, traťová bez TV	06.05.2024-10.05.2024	08:00 - 17:00	Odstranění vegetace, svaz výzisků, jednotlivá výměna pražců, čištění příkopů, odstranění zbahnělého lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
515	Z-63133 B	Plaňany – Bošice, traťová bez TV	13.05.2024-17.05.2024	08:00 - 17:00	Odstranění vegetace, svaz výzisků, jednotlivá výměna pražců, čištění příkopů, odstranění zbahnělého lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
523	63028 D2	Praha-Krč, záhl. směr Praha-Braník od náv. L po náv. Se4. Praha-Krč – Praha-Braník, traťová bez TV	02.05.2024-09.05.2024	22:20 - 04:40	Skládka kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND.
523	63028 F9	Praha-Krč, 8. bez TV, zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L8, L10, Se15, Se13 po izolovaný styk v km 5,584 (mezi námeznyky výh. č. 28 a č. 34). Praha-Krč, zhl. směr Praha-Radotín od náv. S8, S10, Se9, Se10 po náv. Se6	05.05.2024-09.05.2024	15:00 - 20:00	Přesun PKP.	Nad RPV. Operativně 90 ´.
523	63028 H9	Praha-Krč, 4., 6. ,6c bez TV, od náv. S4, S6 po náv. L4, L6 Praha-Krč, zhl. směr Praha-Vršovice od náv. L4, L6 po námeznyk výh. č. 31	05.05.2024-09.05.2024	15:00 - 20:00	Přesun PKP.	Nad RPV. Operativně 90 ´.

523	63028 D2	Praha-Krč , záhl. směr Praha-Braník od náv. L po náv. Se4. Praha-Krč – Praha-Braník , traťová bez TV	13.05.2024-15.05.2024	22:20 - 04:40	Skládka kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND.
524	63011 P	Mstětice – Odb Záluží , 1. + TV, Mstětice , záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 1L po námezník výh. č. 3. Odb Záluží , záhl. a zhl. směr Mstětice od námezníku výh. č. 3 po náv. 1S	15.05.2024-29.07.2024	17:00 - 17:00	Modernizace SP2d.	Změna od RPV. Změna stavebních postupů (dle RPV měla být vyloučena 2. TK). VNJR.
525	Z-63114 A	Praha-Smíchov , 10.,12.,14. bez TV, zhl. střední od návěstidel Se46, Se56 a Se64 po návěstidla Se42, Se44 a Se48 (včetně částí SK 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A) od návěstidel S10, S12, Se94 po návěstidla Se46, Se56 a Se64 Praha-Smíchov , 10A, 12A, 14A bez TV, od návěstidel Se42, Se44 a Se48 po návěstidla L10, L12 a Se26 Praha-Smíchov , 16. bez TV, od návěstidla Se86 po návěstidlo Se32 (včetně výhybek č. 44 a č. 45) Praha-Smíchov , zhl. směr Praha-Vyšehrad od návěstidel S12, Se94 a Se86 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 a č. 24X, po zarážedla kusých kolejí (cca v úrovni námezníků výhybek č. 24B, č. 25 a č. 29)	02.05.2024-14.12.2024	08:00 - 24:00	Rekonstrukce.	Nad RPV.
525	Z-63114 P	Praha-Smíchov , 8., 8A, 8B, 10., 10A, 12., 12A, 14., 14A, 14C, 16. jen TV	02.05.2024-14.12.2024	08:00 - 24:00	Modernizace – práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ.
525	63028 J1	Praha-Vršovice , zhl. směr Praha-Krč od náv. Se7 po náv. Se13	05.05.2024 28.05.2024-29.05.2024	07:30 - 17:30	Dmt/mt TV.	Nad RPV.
525	63028 S1	Praha-Vršovice , 7. jen TV, od ÚO 405 v km 0,775 po ÚD 22	05.05.2024 28.05.2024-29.05.2024	07:30 - 17:30	Dmt/mt TV.	Nad RPV. NVÚ.
525	63028 I	Praha-Vršovice , záhl. směr Praha jih od náv. J1 po náv. Se11. Praha-Vršovice – Praha jih , traťová + TV	16.05.2024-19.05.2024	07:30 - 17:30	Mnt TV.	Nad RPV. ZP.
525	63028 R1	Praha-Vršovice , 9. jen TV, od ÚO 407 v km 0,276 po ÚO 417 v km 0,678	18.05.2024-19.05.2024	07:30 - 17:30	Mnt TV.	Nad RPV. NVÚ.
525	63037 P2	Praha-Libeň , 103., 103a, 103b, 103c, 900. jen TV, od ÚO 423 v km 404,680 po ÚO 411 v km 1,088 a po ÚO 415 v km 0,786	11.05.2024 16.05.2024	08:30 - 18:30	Přepojení napáječe N11+N43.	Změna od RPV. V RVP v červnu. NVÚ. Souběh s etapou F2 a ROV 63115 F1.

525	63037 F2	Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, 201.,201a bez TV, od náv. 201MS po náv. Lc201a Praha-Libeň, záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží od náv. 201MS po náv. Se69. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, 201.,201a jen TV, od ÚO 411 v km 406,321 (Praha-Libeň) po ÚO 202A (km 1,250), 201A (km 1,930) a po ÚO 401 (km 408,375) - Praha Masarykovo nádraží	11.05.2024 16.05.2024	08:30 - 18:30	Přepojení napáječe N12+N44.	Změna od RPV. V RVP v červnu. NVÚ. Souběh s etapou P2 a ROV 63115 F1.
526	Z-63115 D1	Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, 401. bez TV, od náv. 401ML po náv. 401BL Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. směr Balabenka od náv. 401BL po izolovaný styk v km 407,591 (před námezníkem výh. č. 204). Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, 401. jen TV, od ÚO 201 (km 4,192) po ÚO 201A (km 1,930)	02.05.2024-08.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ.
526	Z-63115 C1	Odb Balabenka - Praha M.nádraží- Sluncová, 402. bez TV, od náv. 402ML po náv. 402BL Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. směr Balabenka od náv. 402BL po izolovaný styk v km 407,591 (před námezníkem výh. č. 201). Odb Balabenka - Praha M.nádraží- Sluncová, 402. jen TV, od ÚO 202 (km 4,074) po ÚO 202A (km 1,250)	09.05.2024-10.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ.
526	Z-63115 F1	Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová, 201. bez TV, od náv. S201 po náv. Lc201 Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová, 201. jen TV, její část od ÚO 401 (km 408,375) po ÚO 431 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 101., 103. jen TV, jejich část od ÚO 401 (km 408,375) po ÚO 431 (km 408,960)	11.05.2024-16.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ.
526	Z-63115 S1	Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, 201.,201a jen TV, od ÚO 401 (km 408,375) po ÚO 411 (km 406,321)	12.05.2024-15.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV. Souběh s etapou F1.

526	Z-63115 A1	Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová , 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová , 202.,202a jen TV, od ÚO 412 (km 406,321) po ÚO 402 (km 408,470)	17.05.2024-24.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV.
526	Z-63115 G1	Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202 Praha M.nádraží-Sluncová , záhl. a zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 202. jen TV, její část od ÚO 402 (km 408,470) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 102. jen TV, její část od ÚO 402 (km 408,470) po ÚO 432 (km 408,960)	17.05.2024-19.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A1.
526	Z-63115 L	Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 120. bez TV, její část od náv. Se106 po zarážedlo cca v km 0,260	25.05.2024-31.05.2024	08:30 - 18:30	Stavba TZ.	Nad RPV.
702	Z-93040 C	Tábor , kolejově a napětově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor – Malšice , traťová + TV, Slapy , celá + TV, Malšice , celá + TV	21.05.2024-30.05.2024	07:00 - 17:00	TSO koleje v km 9,320-9,629 formou výměny kolejového roštu v obloucích malých poloměrů. Běžná údržba žel. svršku.	Nad RPV. ZP+ND.

704	Z-95008 A	<p>Výh Nemanice I, zab. zař.: SZZ. Výh Nemanice II, zab. zař.: SZZ. České Budějovice – Výh Nemanice I, zab. zař.: TZZ. Výh Nemanice I – Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: TZZ. Výh Nemanice II – Hluboká nad Vltavou, zab. zař.: TZZ. České Budějovice – Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 216,168 "A" (P1128). Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 216,726 "B" (P1129). Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 4,742 "C" (P6093). Výh Nemanice I – Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: PZS v km 5,255 "D" (P6094). Výh Nemanice I – Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: PZS v km 5,682 "E" (P6095). Výh Nemanice II, zab. zař.: PZS v km 217,360 "F" (P1130). Výh Nemanice II, zab. zař.: PZS v km 218,831 "G" (P1131). Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 0,406 "H" (P1080). Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 0,147 "K" (P1079)</p>	23.05.2024-24.05.2024	23:10 - 03:10	Výměna SW ve výhybně Nemanice v rámci aktivace ETCS (investiční akce SSz – oblast Praha – stavba ETCS a DOZ Votice – České Budějovice).	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	------------------------

704	Z-95008 B	<p>České Budějovice, zab. zař.: SZZ. Nová Ves u Českých Budějovic – České Budějovice, zab. zař.: TZZ. Včelná – České Budějovice, zab. zař.: TZZ. Boršov nad Vltavou – České Budějovice, zab. zař.: TZZ. České Budějovice – Výh Nemanice I, zab. zař.: TZZ. Nová Ves u Českých Budějovic – České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 210,685 "NC6" (P1123). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 211,194 "1N" (P1124). Včelná – České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 115,134 "3K" (P5580). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 115,808 "5K" (P5581). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 116,285 "6K" (P1081). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 116,952 "7K" (P1082). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 117,570 "8K" (P1083). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 117,933 "9K" (P1084). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 0,751 "1L" (P1563). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 0,409 "0L" (P1562). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 214,089 "C9" (P1125). České Budějovice, zab. zař.: PZS v km 214,275 "C10" (P1126). České Budějovice – Výh Nemanice I, zab. zař.: PZS v km 216,168 "A" (P1128)</p>	25.05.2024-26.05.2024	23:10 - 04:10	Výměna SW v ŽST České Budějovice v rámci aktivace ETCS (investiční akce SSz – oblast Praha – stavba ETCS a DOZ Votice – České Budějovice).	Nad RPV. ZP+ND.
704	Z-95008 C	<p>České Budějovice seřad'ovací nádraží, 148., 104b, 106b bez TV, České Budějovice seřad'ovací nádraží, 102b bez TV, v části od námezníku výhybky č. 191 do km 213,590 (úroveň KKK 104b) České Budějovice seřad'ovací nádraží, zhl. v části od hrotu jazyka výhybky č. 178, od námezníků výhybek č. 181, 184, 180, 185 a č. 187 k námezníkům výhybek č. 191., 194, 188 a č. 192 a část zhlaví od hrotu jazyka výhybky č. 193 ke hrotu jazyka výhybky č. 195</p>	25.05.2024-27.05.2024	23:10 - 18:00	Dokončení úprav SZZ po výměně SW v rámci aktivace ETCS (investiční akce SSz – oblast Praha – stavba ETCS a DOZ Votice – České Budějovice). Nad RPV.	Nad RPV.

705	Z-93056 A	Majdalena, 2., 4. bez TV, v části od km 22,590 k námezvníku výhybky č. 8 Majdalena, záhl. a zhl. směr Třeboň. Majdalena – Třeboň, traťová bez TV	28.05.2024-06.06.2024	08:40 - 13:50	TSO výhybek č. 7, 8 a 9 v ŽST Majdalena. Oprava mostu v km 22,748 v ŽST Majdalena s vložením nové repasované mostní konstrukce (nevyhovující stav mostu – PJ =20 km/hod v km 22,739-22,759). Údržbové práce na žel. svršku v traťovém úseku.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu prací – nevyhovující stav mostu km 22,748. ZP+ND.
705	Z-93039 D	České Budějovice seřadovací nádraží, 101.-122.,152.,154.,156. bez TV, v částech od km 213,030 k námezvníkům výhybek č. 177, 185, 184, 179, 178, 176, 174, 170, 171, 168, 167, 182, 186 České Budějovice seřadovací nádraží, 148.,150. bez TV, České Budějovice seřadovací nádraží, zhl. v částech od hrotu výhybky č. 167 k námezvníku výhybky č. 172, od námezvníku výhybky č. 170 k námezvníku výhybky č. 179, od námezvníku výhybky č. 182 k námezvníku výhybky č. 189 a od námezvníku výhybky č. 186 k námezvníku výhybky č. 193. České Budějovice seřadovací nádraží, 102b, 104b, 106b bez TV, zhl. v částech od námezvníků výhybek č. 185, 184, 179 k námezvníkům výhybek č. 191, 192 a ke hrotu výhybky č. 195. České Budějovice seřadovací nádraží, 101a, 102., 104., 104b, 106., 106b, 108., 110., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146., 148., 150., 152., 154. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví, včetně 2. výtažné koleje, včetně části koleje číslo 102b a včetně části koleje číslo 101 – to vše v úseku od děličů TV č. 57, 59, 79 k děličům TV č. 58, 72, 80, 84 v dopravně České Budějovice. České Budějovice seřadovací nádraží, napěťové obcházecí vedení v dopravně České Budějovice	01.05.2024-04.05.2024	07:30 - 07:30	Úpravy žel. svršku 106. staniční koleje a zab. zařízení včetně demontáže výhybky č. 179 a zřízení kolejového zarážedla na 106. SK v km 213,160 před aktivací ETCS (investice SSz – oblast Praha).	Nad RPV. NVÚ. Řadící a posunové práce ČD CARGO ve směru od JIHU umožněny na nevyločených SK do km 213,030.
705	Z-93039 A1	České Budějovice seřadovací nádraží, celá + TV, napěťové obcházecí vedení v dopravně České Budějovice	04.05.2024-05.05.2024	07:30 - 13:00	Překotvení systému TV na 106. SK na novou trakční podpěru č. 174A; snesení TV nad demontovaným kolejovým roštem, úpravy TV nad snesenou výhybkou č. 179 (investice SSz – oblast Praha). Údržbové práce OŘ Plzeň.	Nad RPV. ZP.

706	Z-93044 D	České Budějovice, záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou. České Budějovice, záhl. a zhl. směr Včelná. České Budějovice, 501., 95., 95a bez TV, České Budějovice, zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice, 501., 95., 95a jen TV, napětově část koleje číslo 501 od elektrického dělení ÚO 401A, napětově část koleje číslo 95a k elektrickému dělení ÚO 401	20.05.2024-21.05.2024	08:00 - 08:00	Demontáž výhybky č. 501 a její náhrada kolejovým polem, svařování do BK, úpravy GPK. Běžná údržba železničního svršku.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh s etapami A, B.
706	Z-93061 A	Rybník – Vyšší Brod klášter, traťová bez TV, Rožmberk nad Vltavou, celá bez TV	13.05.2024-24.05.2024	08:00 - 15:00	Výstavba PZZ v km 5,019 (P6111) a 8,523 (P6116) - demontáže napájení z TV včetně úpravy TV. Oprava RK – výměna pražců SB6 km 7,550-7,750. Údržbové práce na železničním svršku a TV.	Nad RPV. ZP+ND.
706	Z-93061 B	Rybník – Vyšší Brod klášter, traťová jen TV, Rožmberk nad Vltavou, celá jen TV	13.05.2024-24.05.2024	08:25 - 15:00	Výstavba PZZ v km 5,019 (P6111) a 8,523 (P6116) - demontáže napájení z TV včetně úpravy TV. Oprava RK – výměna pražců SB6 km 7,550-7,750. Údržbové práce na železničním svršku a TV.	Nad RPV.
706	Z-93061 C	Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou, traťová + TV, Vyšší Brod klášter, celá + TV, Loučovice, celá + TV, Lipno nad Vltavou, celá + TV	13.05.2024-24.05.2024	08:25 - 15:00	Výměna pražců SB5 a kolejnic v km 20,950-21,500 TSO výhybky č. 4 v dopravně Loučovice; SVP na 4. SK v dopravně Vyšší Brod klášter. Údržbové práce na železničním svršku a TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B.
706	Z-95007 A	Rybník – Rožmberk nad Vltavou, zab. zař.: PZS v km 5,019 (P6111). Rožmberk nad Vltavou – Vyšší Brod klášter, zab. zař.: PZS v km 8,523 (P6116). Vyšší Brod klášter, zab. zař.: PZS v km 11,791 (P6121). Vyšší Brod klášter – Loučovice, zab. zař.: PZS v km 13,074 (P6123). Vyšší Brod klášter – Loučovice, zab. zař.: PZS v km 13,827 (P6124). Vyšší Brod klášter – Loučovice, zab. zař.: PZS v km 14,732 (P6125). Rybník – Lipno nad Vltavou, zab. zař.: DOZ. včetně zadávacího pracoviště pro DOZ v dopravně Rybník	13.05.2024-24.05.2024	08:25 - 14:00	Doplnění závor PZS P6111 v km 5,019 a PZZ P 6116 v km 8,523, změna napájení obou PZZ z TV 25 kV na veřejnou distribuční síť EG.D; výměny SW Rybník - Lipno nad Vltavou na JOP-D (investice SSz).	Nad RPV. Souběh s ROV 93061.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63010 B1	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.05.2024-06.05.2024 21.05.2024-31.05.2024	09:00 - 19:00	Stavba TZ, těžba zeminy.	Nad RPV.
521	63010 A1	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	07.05.2024-20.05.2024	09:00 - 19:00	Stavba TZ, těžba zeminy.	Nad RPV.
521	63010 A3	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	01.05.2024-04.05.2024 06.05.2024-11.05.2024 13.05.2024-18.05.2024 20.05.2024-25.05.2024 27.05.2024-01.06.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 B3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.05.2024-04.05.2024 06.05.2024-11.05.2024 13.05.2024-18.05.2024 20.05.2024-25.05.2024 27.05.2024-01.06.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
710	Z-90003 A	Hrádek u Sušice , 2. bez TV	13.05.2024-31.05.2024	07:30 - 13:30	Výměna prachů, kolejnic a šterkového lože.	Nad RPV.
714	Z-93074 A	Ejpovice – Chrást u Plzně , traťová bez TV, Chrást u Plzně , celá bez TV, Chrást u Plzně – Chrást u Plzně zastávka , traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka , celá bez TV, Chrást u Plzně zastávka – Stupno , traťová bez TV, Stupno , celá bez TV, Stupno – Radnice , traťová bez TV, Radnice , celá bez TV	04.05.2024-28.05.2024	08:20 - 16:20	Výstavba nové zastávky Dýšina v km 8,367 - 8,427; sanace železničního svršku a spodku s úpravou GPK, výstavba odvodnění, výstavba osvětlení, zajištění stability křídla ejpovické opěry mostu v km 6,490, odstranění vegetace, odstranění DVK.	Změna od RPV. V úseku Ejpovice – Chrást u Plzně ve dnech 04. - 24.05., navýšení o 4 N, v úseku Chrást u Plzně – Radnice ve dnech 10. - 24.05., navýšení o 10 N. ZP+ND.
715	Z-93063 A	Písek , výh.: 14, její část od námezniku po hrot jazyka, Písek , 5b bez TV, Písek , 3., 1. bez TV, v částech od km 12,395 ke hrotu jazyka výhybky č. 13 a k námezniku výhybky č. 15 Písek , zhl. mezi kolejemi č. 3, 3b a zhlaví mezi kolejemi č. 1, 1b. Písek , 3b, 1b bez TV	16.05.2024-27.05.2024	07:00 - 17:00	Oprava vícekolejného železničního přejezdu v km 12,171 (P484) v lichých kolejích - výměna přejezdové konstrukce a žel. svršku, oprava závěrných zídek - prvních 5 dní „N“ výluky, TSO výhybek č. 13, 14 a 16, cyklická výměna výh. souč. výh. č. 15.	Změna od RPV. Nad RPV doplněna výluka SK 1, 1b, 3.

715	Z-93063 B	Písek, celá jen TV	16.05.2024-20.05.2024	07:00 - 17:00	Oprava vícekolejného železničního přejezdu v km 12,171 (P484) v lichých kolejích – výměna přejezdové konstrukce a žel. svršku, oprava závěrných zídek, TSO výhybek č. 13,14 a 16, cyklická výměna výh. souč. výh. č. 15, oprava střechy St.3 v km 11,831.	Změna od RPV. V RPV výluka napětí TV pouze SK 1, 1b, 3, 3b. LNT.
715	Z-93064 A	Putim, 2. bez TV, v části od návěstidla S2 ke hrotu výhybky č. 4 Putim, záhl. a zhl. směr Ražice. Putim, sudá jen TV, Putim – Ražice, traťová + TV, Ražice, záhl. směr Putim v části od návěstidla PL v km 2,417 do km 2,500	28.05.2024-11.06.2024	03:30 - 00:15	TSO koleje v km 1,700-2,500 formou výměny kolejového roštu, TSO výhybek č. 3, 4 a 8 v ŽST Putim.	Změna od RPV. V úseku Putim – Ražice a v dopravně Ražice dle RPV, v dopravně Putim v RPV výluky ve dnech 29.05. - 10.06., navýšení o 2 N. ZP+ND.
719	Z-93081 A	Plzeň seřadovací nádraží, zhl. směr Plzeň hl.n., část od hrotu výhybek č. 314 a 316 k námezníkům výhybek č. 314 a 316. Plzeň seřadovací nádraží, 306., 308 bez TV, část od námezníku výhybek č. 314 a 316 k návěstidlům Sc306 a Sc308 Plzeň seřadovací nádraží, 306., 308., 310., 312., 314., 417 jen TV, TV: E55 a E57 dle přílohy 2 SR	13.05.2024-23.05.2024	07:00 - 18:00	Souvislá výměna kolejnic, zřízení BK.	Nad RPV. LNT.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63139 D	Odb Babín – Nymburk předjízdne nádraží, 2. + TV, Nymburk předjízdne nádraží, záhl. směr Odb. Babín. od námezníku výhybky č. 104 po návěstidlo L Nymburk předjízdne nádraží, 202. jen TV	18.05.2024-20.05.2024	08:30 - 17:30	Geologický průzkum.	Nad RPV. Souběh C+D (18.05.2024).
503	Z-73118 A	Děčín východ dolní nádraží, zhl. střední v úseku mezi námezníkem výhybky č. 54XB a návěstidlem Se19 (výhybka č. 54XB, část výhybek č. 54XA a 54)	25.05.2024-28.05.2024	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu (P2997) v km 457,100.	Nad RPV.
527	Z-63146 B	Nelahozeves – Vraňany, 2. jen TV, její část od ÚO 412 (v km 443,211) po ÚO 402 (v km 445,967)	19.05.2024-20.05.2024 24.05.2024-27.05.2024	00:15 - 04:25	Demontáž protidotykové zábrany, kotvení PHS, montáž sloupků PHS, montáž výplní PHS na dálničním nadjezdu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
527	Z-63146 A	Vraňany – Nelahozeves, 1. jen TV, její část od ÚO 401 (v km 445,967) po ÚO 411 (v km 443,211)	19.05.2024-23.05.2024 27.05.2024	00:15 - 04:25	Demontáž protidotykové zábrany, kotvení PHS, montáž sloupků PHS, montáž výplní PHS na dálničním nadjezdu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

527	Z-73119 A	Lovosice jih, 202., 601a bez TV, 201a, 202., 601., 601a, 603., 605. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 201a, 202, 601a v úseku mezi námeznyky výhybek č. 208 - 209 (výhybky č. 208, 209, část výhybky č. 207). napětově jen část SK č. 601, 603, 605 - ústecká strana; omezení vleček	13.05.2024-16.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců a šterkového lože ve výhybce č. 208, oprava GPK.	Změna od RPV. Zkrácení výluky. NVÚ. Nelze obsluhovat vlečku.
527	Z-73122 A	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 901. bez TV, 5., 901. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 901 a 5 - část v úseku mezi námeznyky výhybek č. 5b a 11 (výhybky č. 5ab, 7). napětově část 901. SK po ÚO 451	17.05.2024-31.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna mostnic mostu v km 0,439, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73122 B	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 902. bez TV, 7., 9., 902. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 7, 9 a 902 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 9 a 6 (výhybky č. 6, 8, 9). napětově část 902. SK po ÚO 452	13.05.2024-16.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců a šterkového lože ve výhybce č. 8 a spojce výhybek č. 8-11, výměna pražců ve výhybce č. 6.	Nad RPV. NVÚ.
527	73037 B	Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ stavědlo 1, 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 2. traťové koleje Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ	11.05.2024-12.05.2024	08:00 - 16:00	Demontáž pracovních podlah po opravě říms mostu v km 3,113.	Nad RPV. ZP.
537	Z-63122 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží, 7., 9. bez TV, zhl. směr Mladá Boleslav - Debř a Mladá Boleslav město, část od návěstidel Lc7, Lc9 a Se16 k námeznyku výhybky č. 23	13.05.2024-22.05.2024	08:40 - 14:40	Výměna pražců ve výhybkách, staničních kolejí, výměna upevňovadel, kolejnic, odstranění zbahnělého lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV.
540	Z-55012 D	Jestřebí - Doksy, zab. zař.: TZZ. Jestřebí - Srní u České Lípy, zab. zař.: TZZ. Jestřebí, zab. zař.: SZZ. Srní u České Lípy - Jestřebí, zab. zař.: přejezdové v km 35,393 (P3232). Jestřebí - Doksy, zab. zař.: přejezdové v km 31,205 (P3227), v km 31,574 (P3228) a v km 32,263 (P3229)	02.05.2024-03.05.2024	08:00 - 18:00	Výměna počítačů náprav, montáž nové technologie v ŽST Jestřebí, přezkoušení nového zařízení.	Nad RPV. VNJŘ.

540	Z-55012 C	Okna – Doksy , zab. zař.: TZZ. Doksy – Jestřebí , zab. zař.: TZZ. Doksy , zab. zař.: SZZ. Doksy – Jestřebí , zab. zař.: přejezdové v km 32,263 (P3229), v km 31,574 (P3228) a v km 31,205 (P3227). Okna – Doksy , zab. zař.: přejezdové v km 26,655 (P3225) a v km 28,860 (P3226)	04.05.2024-06.05.2024	08:00 - 18:00	Výměna počítačů náprav, montáž nové technologie v ŽST Doksy, přezkoušení nového zařízení.	Nad RPV. VNJŘ.
540	Z-55012 B	Okna – Doksy , zab. zař.: TZZ. Doksy – Okna , zab. zař.: přejezdové v km 27,646 (P3224) a v km 26,665 (P3225)	07.05.2024	08:00 - 18:00	Výměna počítačů náprav, montáž nové technologie v TÚ Doksy – Okna, přezkoušení nového zařízení.	Nad RPV. VNJŘ.
540	Z-55012 A	Okna – Doksy , zab. zař.: TZZ. Bezděz – Okna , zab. zař.: TZZ. Bezděz , zab. zař.: SZZ. Okna , zab. zař.: SZZ. Okna – Doksy , zab. zař.: přejezdové v km 23,950 (P3219), v km 24,645 (P3221), v km 27,646 (P3224) a v km 26,655 (P3225). Bezděz – Okna , zab. zař.: přejezdové v km 22,084 (P3217) a v km 22,397 (P3216)	08.05.2024-10.05.2024	08:00 - 18:00	Výměna počítačů náprav, montáž nové technologie v ŽST Bezděz a ŽST Okna, přezkoušení nového zařízení.	Nad RPV. VNJŘ.
542	Z-53069 A	Lomnice nad Popelkou – Stará Paka , traťová + TV, Lomnice nad Popelkou , záhl. TK směr Stará Paka. Stará Paka , záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6	04.05.2024-08.05.2024	08:00 - 18:00	Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava ÚT bezстыkové koleje, lokální čištění kolejového lože, výměna pražců, svařování.	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-73136 A	Mikulášovice dolní nádraží – Panský , traťová bez TV	20.05.2024-24.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, osazení pražcových kotev, zřízení BK, strojní úprava GPK.	Nad RPV. ZP.
546	Z-73136 A	Mikulášovice dolní nádraží – Panský , traťová bez TV	27.05.2024-31.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, osazení pražcových kotev, zřízení BK, strojní úprava GPK.	Nad RPV. ZP.
546	Z-73136 B	Panský – Rumburk , traťová bez TV, Rumburk , záhl. směr Panský v úseku od návěstidla ML po námezník výhybky č. 1	27.05.2024-31.05.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců, strojní úprava GPK.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	72A32111	Řehlovice – Trmice, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Řehlovice – Ústí nad Labem západ	29.05.2024-31.05.2024	07:30 - 17:30	SVK, úprava UT, zřízení BK.	Nad RPV.
504	Z-73141 A	Úpořiny, záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice. Úpořiny – Řehlovice, 1. + TV, Řehlovice, záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny	10.05.2024-28.05.2024	07:00 - 17:00	SVK, TSO – SČ600, úprava GPK, svařování, oprava přejezdů v km 8,111; 8,772; 10,226; 11,567; 11,905; 13,161.	Změna od RPV. Navýšení o 5N. NVÚ.
504	Z-73098 B	Jeníkov-Oldřichov, 1b, 2b + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov, záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina, 1.,2. jen TV, Bílina, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Oldřichov u D. po námezník výhybky č. 6a (výhybky č. 4ab, 6ab)	03.05.2024-04.05.2024	22:00 - 04:55	Rekonstrukce mostu km 25,119 (CPS), výměna středových háků čelistových závěrů výhybek č. 4ab, 6ab.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73098 C	Jeníkov-Oldřichov, 1b, 2b + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov, záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina, 1., 2. jen TV, Bílina, záhl. a zhl. koleje č. 1 od námezníku výhybky č. 5a směr Oldřichov u D. (výhybky č. 3ab, 5ab)	04.05.2024-05.05.2024	22:00 - 04:55	Výměna středových háků čelistových závěrů výh. č. 3ab, 5ab; rekonstrukce mostu v km 25,119 - Jeníkov (CPS).	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73098 A1	Jeníkov-Oldřichov, 1b, 2b + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov, záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina, 1., 2. jen TV	05.05.2024-06.05.2024	22:00 - 03:55	Rekonstrukce mostu v km 25,119 - Jeníkov (CPS).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73163 A	Bílina – Odb České Zlatníky, 2. + TV, Odb České Zlatníky, 2. + TV, záhl. a zhl. bílinské druhé koleje	13.05.2024-17.05.2024	07:00 - 17:00	SVK, defektoskopie.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-70008 H	Most nové nádraží odjezd, 30. bez TV,	28.05.2024-29.05.2024	07:00 - 16:00	Výměna pražců, úprava GPK.	Nad RPV.
504	Z-73143 A	Třebošice, 7. bez TV, 3., 3a, 5., 7., 9., 11. jen TV, kolejově od návěstidla S7 po námezník výhybky č. 45	30.05.2024-31.05.2024	07:00 - 16:00	Výměna ŠL, úprava GPK.	Nad RPV. LNT na vlečku ÚU Komořany.
504	Z-70009 A	Chomutov, zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 66 (v.č. 61)	13.05.2024-15.05.2024	07:00 - 16:00	Svaření výhybky č. 61.	Nad RPV.

504	Z-70009 B	Chomutov , zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 61 (v. č. 57)	27.05.2024-29.05.2024	07:00 - 16:00	Svaření výhybky č. 57.	Nad RPV.
520	63144 A	Odb Jeneček – Rudná u Prahy , traťová bez TV	19.05.2024	09:00 - 16:00	Amatérský běžecký závod.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
522	Z-63087 C	Jesenice , záhl. a zhl. pšovlké, jeho část od km 20,470 po námezník výhybky č. 1. Jesenice , 1., 2. bez TV, Jesenice , záhl. a zhl. blatenské, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po km 21,120	04.05.2024-02.06.2024	07:15 - 21:00	TSO staničních kolejí a výhybek.	Nad RPV. ZP+ND.
528	63007 C1	Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32. Kladno , 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje	06.05.2024 08.05.2024 11.05.2024-17.05.2024 20.05.2024-23.05.2024	07:30 - 17:30	Doplnění ŠL, skládka kolejnic a pražců, mt. svršku.	Nad RPV. ZP+ND.
528	63007 C2	Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32. Kladno , 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje	09.05.2024-10.05.2024	20:50 - 04:00	Doplnění ŠL.	Nad RPV. ZP+ND.
528	63007 D2	Kladno , 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3 Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L3 a od výkolejky Vk2XA po počítací bod KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32), včetně části SK 3	09.05.2024-10.05.2024 27.05.2024-28.05.2024	20:50 - 04:00	Doplnění ŠL.	Nad RPV.
528	63007 E2	Kladno , 3a bez TV, kolejově její část od náv. S3a po náv. Sc3	09.05.2024-10.05.2024 27.05.2024-28.05.2024	20:50 - 04:00	Doplnění ŠL.	Nad RPV.
528	63007 D1	Kladno , 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3 Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L3 a od výkolejky Vk2XA po počítací bod KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32), včetně části SK 3	11.05.2024-12.05.2024	07:30 - 17:30	Skládka pražců.	Nad RPV.
528	63007 D1	Kladno , 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3 Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L3 a od výkolejky Vk2XA po počítací bod KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32), včetně části SK 3	23.05.2024	07:30 - 17:30	Pokládka výhybek č. 28, 33 a 36.	Nad RPV.

528	63007 C1	Kladno , zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32. Kladno , 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje	24.05.2024	07:30 - 17:30	Pokládka výhybek č. 30, 37 a 39.	Nad RPV. ZP+ND.
529	Z-73103 C	Vrbno nad Lesy – Chlumčany u Loun , traťová bez TV, Chlumčany u Loun , celá bez TV	06.05.2024-09.05.2024	08:00 - 18:00	Výměna pražců a oprava GP ve výhybkách č. 1, 2, 3 v ŽST Chlumčany u L., oprava GPK, oprava nástupiště u 1. a 2. koleje.	Nad RPV. ZP+ND.
531	63029 B	Svojetín – Hořesedly , část traťové koleje bez TV, od návěstidla S dopravní Svojetín do km 11,967; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Chrástany – Svojetín	13.05.2024-14.05.2024	07:00 - 18:00	Výměna mostnic na mostě v km 13,798.	Nad RPV. ZP+ND. A+B
533	Z-73110 D	Perštejn – Stráž nad Ohří , 2. + TV, Perštejn , záhl. 2. traťové koleje směr Stráž nad Ohří, v části od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. Perštejn , 2. jen TV	11.05.2024-12.05.2024	08:00 - 18:00	Úprava kolejového lože, sypání štěrku, podbíjení.	Nad RPV. NVÚ. Perštejn – Klášterec nad Ohří po 1. TK obousměrně HV el. trakce. PJ 50 km/h – konsolidace, 12.05.2024, 18:00 hod. do 15.05.2024, 12:00 hod., km 152,050 - 153,430 a km 156,300 - 156,400.
535	Z-73148 A	Osek město – Hrob , traťová bez TV, Hrob , celá bez TV, Hrob – Dubí , traťová bez TV, Dubí , celá bez TV, Dubí – Moldava v Krušných horách , traťová bez TV, Moldava v Krušných horách , celá bez TV	15.05.2024-30.05.2024	07:30 - 14:00	Výměna kol. roštu a pražců, úprava GPK, zřízení BK.	Nad RPV. ZP+ND.

719	Z-93072 C	Plzeň seřad'ovací nádraží – Plzeň-Orlík, traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Plzeň seřad'ovací nádraží – Třemošná u Plzně. Třemošná u Plzně, zhl. směr Plzeň seř.n., od návěstidla L k návěstidlu S1a. Třemošná u Plzně, 1a bez TV, od návěstidla S1a k námezvníku výhybky č. 101 Třemošná u Plzně, zhl. směr Plzeň seř.n., od námezvníku výhybky č. 101 ke hrotu výhybky č. 102. Třemošná u Plzně, 1b bez TV, od hrotu výhybky č. 102 ke hrotu výhybky č. 1 Třemošná u Plzně, vých.: 8, její část od hrotu jazyka k námezvníku, zhl. směr Plzeň seř. n., od hrotu výhybky č. 1 k námezvníkům výhybek č. 2, 3, 4, 5 a část od námezvníku výhybky č. 4 ke hrotu výhybky č. 7. Třemošná u Plzně, 1., 2., 3., 4., 6., 7 bez TV, části staničních kolejí od námezvníků výhybek č. 2, 3, 4, 5 k návěstidlům L1, L2, Sc3, Sc4 a výkolejce Vk4	18.05.2024-27.05.2024	07:30 - 16:00	Oprava vých. č. 5 v dopravně Třemošná u Plzně a přípojných polí, oprava GPK, oprava přejezdu km 9,213 (P1673), rekonstrukce stávajícího přejezdového zab. zařízení, doplnění závor na přejezdu, úpravy kabelizace, rekonstrukce žel. spodku.	Změna od RPV. Změna termínu, původně 25.09. - 04.10.2024. ZP+ND.
719	Z-93072 D	Plzeň seřad'ovací nádraží – Plasy, zab. zař.: DOZ. Kaznějov, zab. zař.: SZZ	21.05.2024	09:30 - 10:30	Výměna SW v uzlu Kaznějov.	Změna od RPV. Změna termínu. ZP.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

5. Projednání změn MP – březen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 310 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k posunu času začátku a konce u nepřetržité výluky dle **ROV 23091 etapy A** v úseku **Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda**. Výluka bude probíhat v termínu 23.03.2024 (od 08:00 hod.) – 24.03.2024 (do 15:30 hod.) a je požadována pro 3. podbití a opravné práce.

VR 314 – Došlo k reetapizaci (původní etapy A1) a ke snížení rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 33043 etap C** v úsecích **Velké Opatovice – Šebetov – Boskovice**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.03.2024 a 21.03.2024 v časech od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a jsou požadovány pro odstranění vegetace.

VR 320 – Na žádost ŽSR byla dodatečně doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 35009 etapa A** v úseku **Lanžhot st. hr. – Lanžhot** v termínu 09.03.2024 (od 07:50 hod.) – 11.03.2024 (do 15:50 hod.). Výluka je požadována pro modernizační práce na straně ŽSR.

VR 320 – Na žádost ŽSR byla dodatečně doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 35009 etapa C** v úseku **Lanžhot st. hr. – Lanžhot** v termínu 09.03.2024 (od 07:50 hod.) – 11.03.2024 (do 15:50 hod.). Výluka je požadována pro modernizační práce na straně ŽSR.

VR 505 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53089 etapa A** v úsecích **Předměřice nad Labem – Smiřice – Jaroměř** a v dopravních **Smiřice** a **Jaroměř**. Výluka bude probíhat v termínu 23./24.03.2024 v čase od 23:15 hod. – do 04:15 hod. a je požadována CPS na úpravu výšky TV pro průjezd nadrozměrného nákladu přes železniční přejezd P5221 v km 32,168.

VR 519 – Došlo k doplnění termínů konání denních výluk dle **ROV 63078 etap E a F** v úseku **Senohraby – Čerčany**. Výluky budou probíhat ve dnech 08.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2023, 13.03.2024, 14.03.2024, 15.03.2024, 19.03.2024, 20.03.2024, 21.03.2024, 22.03.2024 v časech od 09:20 hod. – do 15:30 hod. a jsou požadovány pro výřez a svoz porostu MHS.

VR 519 – Došlo k doplnění termínů konání denních výluk dle **ROV 63078 etap G a H** v úseku **Senohraby – Čerčany**. Výluky budou probíhat ve dnech 25.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2023, 28.03.2024 v časech od 09:20 hod. – do 15:30 hod. a jsou požadovány pro kácení rizikových stromů.

6. Projednání změn SUP – duben 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Dopravce CityRail, a. s. zaslal dopis „Vyjádření k podkladům CMVP konané 25.1.2024“, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Vyjádření Správy železnic, státní organizace je uvedeno v dané příloze.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 324 – Došlo ke změně charakteru výluk z denních na nepřetržitou. Nepřetržitá výluka dle **ROV 33053 etapa D1** (původně denní výluky dle ROV 33053 etapy D) v dopravně **Přibyslav** bude probíhat v termínu 01.04.2024 (od 07:30 hod.) – 20.04.2024 (do 19:30 hod.) a je požadována v rámci rekonstrukčních prací úseku Přibyslav – Pohled.

VR 324 – Došlo ke změně charakteru výluk z denních na nepřetržitou. Nepřetržitá výluka dle **ROV 33053 etapa E** v dopravně **Přibyslav** bude probíhat v termínu 21.04.2024 (od 07:30 hod.) – 25.04.2024 (do 19:30 hod.) a je požadována v rámci rekonstrukčních prací úseku **Přibyslav – Pohled**.

VR 525 - Zástupce O12 Ing. Petr Kuník požádal o koordinaci času doplňované výluky dle **ROV 63145 I** v úseku **Praha-Zahradní Město – Praha-Hostivař** s časem již naplánované výluky **63106 O**, s níž je v zákrytu.

VR 531 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení o TV v dopravně **Březno u Chomutova** u denní výluky dle **ROV 73101 etapy C** v úseku **Březno u Chomutova – Droužkovice** a v dopravně **Březno u Chomutova**. Výluka bude probíhat dne 04.04.2024 v čase od 07:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro úpravu GPK a odstranění porostu.

VR 532 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63076 etapy C** v úseku **Chvatěruby – Úžice** a v dopravních **Chvatěruby** a **Úžice**. Výluka bude probíhat v termínu 08.4.2024 (07:00 hod.) – 22.04.2024 (do 15:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců, defektoskopicky vadných kolejnic, šterku a podbíjení.

VR 532 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63076 etapy C1** v úseku **Chvatěruby – Úžice** a v dopravních **Chvatěruby** a **Úžice** jako náhrada za zkrácenou nepřetržitou výluku dle **ROV 63076 etapy C**. Výluky budou probíhat ve dnech 23.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024, 26.04.2024, 27.04.2024, 28.04.2024, 29.04.2024, 30.04.2024 v časech od 06:00 hod. – do 15.00 hod. a jsou požadovány pro výměnu pražců, defektoskopicky vadných kolejnic, šterku a podbíjení.

VR 712 – Došlo k rozšíření místa vyloučení, úpravě termínu konání a času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 93068 etapy G** v dopravně **Plzeň hl. n. obvod Jižní předměstí**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2024 (od 08:00 hod.) – 19.04.2024 (do 19:00 hod.) a je požadována pro opravu GPK a podbití výhybky č. 801.

VR 712 – Došlo k úpravě vymezení, změně termínu konání a změně charakteru z nepřetržité na denní výluku dle **ROV 93068 etapy J** v dopravně **Plzeň hl. n. obvod Jižní předměstí**. Denní výluka bude probíhat dne 18.04.2024 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro opravu GPK.

VR 712 – Došlo ke změně času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 93068 etapy E** (původně denní výluky ve dnech 08.04.2024 a 09.04.2024) v úseku **Vejprnice – Nýřany** a v dopravně **Nýřany**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2024 (od 08:00 hod.) – 19.04.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována pro odstranění DVK, opravu GPK a výměnu pražců ve výhybce č. 4.

7. Projednání změn SP – květen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 310 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23179 etapy B1** v úseku **Skrochovice – Opava západ** a v dopravně **Skrochovice** v termínu 20.05.2024 (od 07:00 hod.) – 27.05.2024 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro přeložení dálkových optických kabelů a bude probíhat v souběhu s výlukou dle **ROV 23179 etapy A** (Opava západ kolejově SK 1e, její část od km 110,203 po návestidlo Sc1e), v rámci, které je zavedena ND v úseku **Krnov – Opava západ**.

VR 324 – Došlo ke změně charakteru denních výluk (původně dle **ROV 33052 etapy E**) na nepřetržitou výluky dle **ROV 33052 etapy E1** v dopravně **Přibyslav**. Výluka bude probíhat v termínu 02.05.2024 (od 07:30 hod.) – 21.05.2024 (do 19:30 hod.) a je požadována v rámci rekonstrukčních prací úseku **Přibyslav – Pohled**.

VR 324 – Došlo ke změně charakteru denních výluk na nepřetržitou výlukou dle **ROV 33092 etapu A** v dopravně **Pohled**. Výluka bude probíhat v termínu 22.05.2024 (od 07:30 hod.) – 10.06.2024 (do 19:30 hod.) a je požadována v rámci rekonstrukčních prací úseku Příbyslav – Pohled.

VR 504, 531, 533, 535, 536 – Vzhledem ke skutečnosti, že dojde na základě chystaného jednání ke změnám výluk dle **ROV 75005** (požadovaných pro zrušení základního radiového spojení SRD a aktivaci základního radiového spojení GSM-R) budou výluky dle tohoto ROV z plánů vyjmuty a na základě výsledků plánovaného jednání zařazeny v aktuální verzi k projednání v rámci následujících porad.

VR 507 – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský požádal o zachování termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 33102 etapy B** pro opravu přejezdu P5272 v km 17,644 v dopravně **Chotěboř** v dle RPV 2024 požadovaném červencovém termínu konání, a ne o její přesun do květnového termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. Daný přejezd je ale v havarijním stavu a je třeba ho opravit co nejdříve. V současné době je prověřována varianta zkrácení 14denní nepřetržité výluky na 12denní. Požadavek na přesun bude prověřen, ale vzhledem k jeho havarijnímu stavu bude prioritou zajištění bezpečnosti.

VR 521 – Zástupce O12 Ing. Petr Kuník vznesl dotaz na výsledek řešení nevhodného souběhu výluk stavby na VR 521 s denní výlukou na VR 520 dle ROV 63111 etapou A dne 21.05.2024.

Vyjádření SSZ – v současné době je daný nevhodný souběh řešen a výsledek bude předmětem dalších jednání.

VR 525 – Vznikl požadavek na doplnění dvou nočních výluk generujících ZP v dopravně Praha-Smíchov. Bližší informace jsou uvedeny v úvodu zápisu. Daný požadavek bude předmětem dalšího jednání.

VR 527 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o doplnění zkratky LNT pro souběh výluk dle **ROV 63146 etap A a B** v úseku **Nelahozeves – Vraňany**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude mu vyhověno.

VR 534 – Došlo ke **zrušení** květnového termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73156 etapy A** v úseku **Kovářská – Vejprty** a v dopravně **Kovářská**. Práce budou realizovány v původním podzimním termínu z RPV 2024.

VR 540 – Zástupce SSZ Ing. Tomáš Moravka požádal, zejména osobní dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. a Die Länderbahn CZ s. r. o., u výluk SZZ dle **ROV 55012** v celých dopravních během kterých nebude možné v daných dopravních křižovat o vzájemnou domluvu a o domluvu s technologem příslušného PO a konstruktérem VNJR na případných opatřeních.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Součástí zápisu z lednové celostátní měsíční výlukové rady jsou aktualizované informace o postupném zapínání systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace v roce 2024, obsahující aktuální mapu vypnutých úseků a předpokládaný harmonogram jejich postupného zapínání. Tyto podklady poskytl odbor O26 ve spolupráci s O14 SŽ a jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Zástupce CTD, Správy diagnostiky elektrotechniky, Mgr. Petr Kluz předložil Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 1. cyklus 2024, který je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

9. Informace, které Správa železnic obdržela po ukončení celostátní výlukové porady

Po ukončení celostátní měsíční výlukové porady byly na dodatečný požadavek ŽSR do měsíčního plánu výluk na měsíc březen 2024 zařazeny v termínu 09.03.2024 (od 7:50 hod.) – 11.03.2024 (do 15:50 hod.) nepřetržité výluky generující zastavení provozu v úseku Lanžhot – Kúty dle ROV 35009 etapy A, C, které nebyly na poradě s dopravci projednány, ale dopravci s nimi byli dodatečně seznámeni. Práce na straně ŽSR vyžadují vyloučit i úsek v Lanžhot – Lanžhot st. hr. ČR/SR.

10. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v únoru 2024 kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky březen a duben 2024

Změnové tabulky březen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: březen 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23092 B	Hranice na Moravě výh. č. 68, 70 - od hrotu jazyka výh. č. 68 po hrot jazyka výh. č. 70. (nelze po 1. TK Drahotuše – Hranice na M.)	4.	9:00- 18:30	výměna výhybkových součástí	Odstranění havarijního stavu výhybek	OVA	
dílčí změny:								
305	23087 A	Suchdol nad Odrou záhl., zhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1L po IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 5. (nelze na 1. TK Suchdol n. O. - Studénka nákl. n.)	25.	10:30- 16:30	navazování srdcovky výh. č. 1	VNJŘ , posunutí času (původně čas 9:10-14:45 hod.) z důvodu průjezdu jízdy MV	OVA	
305	23087 A1	Suchdol nad Odrou – Studénka 1. TK +TV	25.	10:30- 14:30	údržba a regulace TV, odstranění vegetace	VNJŘ , posunutí času (původně čas 9:10-13:10 hod.) z důvodu průjezdu jízdy MV	OVA	
316	23101 F	Tlumačov – Hulín 1. TK+TV, Tlumačov záhl., zhl. 1. TK směr Hulín, lichá jen TV	16.	8:10- 15:10	údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení	na žádost SŽ CTD, jízda měřicího vlaku, přesun z 28. 3., úprava vyloučení o zhlaví a záhlaví v Tlumačově	OVA	
316	32A04203	Výh. Hrušky – Moravská Nová Ves TK 1 bez TV	23.	8:00- 14:30	odstranění def. vady v km 83,936 a km 89,939, svařování – kolejnicové vločky	přesun z 25. 3. z důvodu koridorového měření	BNO	
317	23099 A	Kunovice – Ostrožská Nová Ves TK	20.	8:50- 13:50	práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 100,318.	na žádost dopravce ČD a.s., úprava času výluky, (původní čas 8:40-13:40 hod.)	OVA	

zrušeno:								
301	23119 C	Karviná hlavní nádraží zhl. od náv. Se4 po námezník výh. č. 3 (nelze na 1. TK Karviná hl.n. - Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší)	5.	7:15- 17:00	výměna výhybkových součástí na výh. č. 2	Oprava 13.12.2023 formou nepředpokládané výluky (zhoršení stavu)	OVA	

Schvalovatel 2
měsíc: březen 2024
datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23156 B	Velké Karlovice: celá, Velké Karlovice – Halenkov: TK, Halenkov: celá, Halenkov – Hovězí: TK, Hovězí: celá, Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva: TK, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí – Vsetín	14.- N - 15.	6:00-N- 19:00	rizikové kácení, oprava defektoskopických vad, oprava GPK	ZP+ND , souběh A+B, koordinace výluk se stavbou rek. ŽST Vsetín	OVA	
308	23156 A	Vsetín: SK 2 bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 12 po ZV č. 10, Vsetín: sudá jen TV	14.- N - 15.	6:00-N- 19:00	zřízení BK před začátkem SP6	NVÚ , souběh A+B, na žádost zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky v prosinci, nedovolené teploty pro svařování, odstranění havarijního stavu	SSV	Vsetín
308	23156 C	Vsetín: SK 4., 4b, 6., 8. + TV, Vsetín: zhl. střední od náv. Lc4 po náv. Sc4b. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 12	16.- N - 17.	6:00-N- 19:00	zřízení BK před začátkem SP6	NVÚ , na žádost zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky v prosinci, nedovolené teploty pro svařování, odstranění havarijního stavu	SSV	Vsetín
308	25018 A	Vsetín, Vsetín-Val. Polanka, Vsetín-Jablůnka, napájení 6kV z rozvodu 6kV v STS v 602	21.	8:00- 14:00	nápojení nové rozvodny 6kV STS 602 a RS 602-1	dodatečný požadavek zhotovitele, činnost a obsluha AB , ESA normální obsluhou (napájení ÚNZ z veřejné sítě)	SSV	Vsetín

309	23187 A	Přerov – výh. Dluhonice 2. TK+TV; výh. Dluhonice – Přerov 1. TK+TV, výh. Dluhonice SK č. 1a, 2a bez TV; výh. Dluhonice celá jen TV	1.,2.	00:05- 4:00	ukolejnění neutrálního pole v kolejích 1a, 2a; měření, zprovoznění NP	ZP+LNT , na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby; ZP směr Přerov, LNT směr Prosenice	CPS	výstavba D1 úsek Říkovice – Přerov
309	23187 B	Výh. Dluhonice – Prosenice 2S TK+TV, Prosenice - výh. Dluhonice 1S TK+TV, výh. Dluhonice SK č. 6a, 8a bez TV, výh. Dluhonice SK č. 4, 6., 6a, 8., 8a, 10., 10a jen TV	3.,4.	00:05- 4:00	ukolejnění neutrálního pole v kolejích 1a, 2a; měření, zprovoznění NP	ZP+NVÚ , na žádost zhotovitele, změna technologie výstavby, ZP směr Prosenice	CPS	výstavba D1 úsek Říkovice – Přerov
dílčí změny:								
306	23073 A	Kopřivnice n.n. - Kopřivnice TK; Kopřivnice n.n. záhlaví ze směru Kopřivnice, jeho část od náv. S po km 16,390	27.	07:15- 19:15	odstranění defektoskopických vad, svařování	ZP+ND , navýšení rozsahu a časové náročnosti z důvodu výskytu dalších defektoskopických vad (původní čas 7:15-16:15)	OVA	
310	23091 A	Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda: TK	23.-N-24.	8:00-N- 15:30	3. podbití koleje mostních objektu a opravné práce ST Olomouc	ZP+ND ; úprava času na žádost dopravce ČD, a. s. (pův. 7:30-N-15:30)	OVA	
314	33043 C	Velké Opatovice-Šebetov- Boskovice TK	19.,21.	8:00- 14:00	odstranění vegetace strojně	ZP , reetapizace výluky, pův. A1, výluka se koná v době VDS v ŽST Šebetov – vyřazení výluky Šebetov celá bez TV – snížení rozsahu výluky	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: březen 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. TK	9.-N-11.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR po celostátní MVP	ŽSR	Dev. Nová Ves - Kúty št.hr.
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot st. hr. - Lanžhot 2. TK jen TV část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	9.-N-11.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND požadavek ŽSR po celostátní MVP	ŽSR	Dev. Nová Ves - Kúty št.hr.
324	32A07013	Kuřim – Tišnov 1. TK+TV	1./2., 2./3., 3./4., 4./5., 5./6., 6./7., 7./8., 8./9.	19:45- 4:25	geotechnický průzkum		BNO	Kuřim – Tišnov
324	33050 E	Křižanov SK 1 bez TV část od náv. L1 po nám. výh. č. 6, zhl., záhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. od nám. výh. č. 6 po km 61,065; lichá jen TV	25.,26.	7:30- 18:00	úprava TV na záhlaví ŽST Křižanov, rek. záhlaví ŽST Křižanov, práce na žel. svršku a spodku	NVÚ zajištění bezpečnosti při provádění prací pod TV (pro zach. nap. rek. TV nemožno eliminovat vložením izolací)	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 F1	Křižanov zhl., záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. od náv. Se7 po nám. výh. č. 10, SK 2 část od nám. výh. č. 10 po náv. L2, sudá jen TV	29.3.-N- 1.4.	7:30-N- 15:30	úprava TV na záhl. ŽST Křižanov, rek. záhlaví ŽST Křižanov, práce na žel. svršku a spodku, výstavba trativodu, sanace pláně žel. svršku	NVÚ zajištění bezpečnosti při provádění prací pod TV (pro zach. nap. rek. TV nemožno eliminovat vložením izolací)	SSV	Křižanov – Vlkov

324	33100 A	Ostrov nad Oslavou SK 4 bez TV část od náv. S4 po náv. L4, TV sudá	11.-N-21.	7:00-N- 17:00	svoz, skládání a uložení vyzískaného materiálu	NVÚ	SSV	Vlkov – Křižanov
325	35007 A	Rožná SZZ	5./6., 6./7.	22:05- 3:30	výměna SW JOP v ŽST Rožná a jeho přezkoušení	ve vhodných vlakových přestávkách, přesun z ledna (pův.16./17.,17./18.1.) nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
325	35007 B	Nedvědice SZZ	5./6., 6./7.	22:05- 3:30	výměna SW JOP v ŽST Nedvědice a jeho přezkoušení	ve vhodných vlakových přestávkách, přesun z ledna (pův.16./17.,17./18.1.) nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
325	35007 C	Tišnov – Nedvědice TZZ	5./6., 6./7.	22:05- 3:30	aktivace a přepínání SW	přesun z ledna (pův.16./17.,17./18.1.) nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
325	35007 D	Nedvědice – Rožná TZZ	5./6., 6./7.	22:05- 3:30	aktivace a přepínání SW	přesun z ledna (pův.16./17.,17./18.1.) nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
325	35007 E	Rožná – Bystřice nad Pernšt. TZZ	5./6., 6./7.	22:05- 3:30	aktivace a přepínání SW	přes přejezdy v=10 km/h, přesun z ledna (pův.16./17.,17./18.1.) nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
325	35007 F	Veselíčko – Žďár nad Sázavou PZZ km 35,755 a km 36,647	11.-N-15.	8:00-N- 13:30	zřízení ovládacích a kontrolních prvků do JOP ŽST Nové Město na Moravě	přes přejezdy v=10 km/h, přesun z ledna (pův. 22.-N-26.1.), nedostatečné kapacity SSZT	BNO	
515	63101 A	Skovice – Třemošnice TK včetně dopraven	25.-N-29.	8:00-N- 16:00	výměna pražců, upevňovadel, doplnění ŠL, odstranění vegetace, montáž železničních kotev, podbití	ZP+ND přesun z dubna (pův. 22.-26.4.)	PHA	
dílčí změny:								
320	33038 E	Vranovice výh. č. 20	25.	10:30- 13:20	frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č. 20	změna času (pův. 7:30-10:15), kolize s koridorovým měřením	BNO	

320	33038 F	Vranovice výh. č. 21	25.	7:30-10:15	frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č. 21	změna času (pův. 10:30- 13:20), kolize s koridorovým měřením	BNO	
320	35001 D	Odb Brno-Židenice rozvodna VN 6kV/75 Hz Brno-Židenice (km 157,756)	16.	7:00-13:00	údržba zařízení R 6kV	změna termínu (pův. 13.3.), požadavek OŘP	BNO	
324	35008 D	Brno-Maloměřice – Brno-K. Pole vypnutí R6kV 1. a 2. TK, Brno-Královo Pole R 6kV, Brno-K. Pole – Kuřim R6kV UAB 1. a 2. TK	9.-N-15.	7:00-N-17:00	přepoj. kabelu 6kV, zrušení R 6kV v ŽST Brno-K. Pole a nahrazení proviz. NS 6kV, zrušení R 6kV úseku Brno-Maloměřice – Brno-K. Pole	změna termínu ukončení (pův.14.3.), překlep v termínu ve změn. tabulce	SSV	Královo Pole
324	33047 A	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	4./5., 11./12., 12./13.	23:20-4:20	rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Merhautova	ZP změna času (pův. 23:45-4:45), požadavek KORDIS	CPS	Merhautova
324	33022 D	Brno-Královo Pole celá+TV	6./7.	23:20-4:20	výměna návěstidla S2	ZP změna času (pův. 23:45-4:45), požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
324	33051 A	Pohled – Havlíčkův Brod 2. TK+TV, Havl. Brod kol. 90N	10.,11.	7:35-19:35	demontáž neutrálního pole, obnova TV do původní polohy, úprava GPK, výměna def. vadných kolejnic	změna termínu (pův. 8.,9. 3.), změna technologie prací pro CPS	BNO + CPS	
324	33051 B	Havlíčkův Brod – Pohled 1. TK+TV	8.,9.	7:35-19:35	demontáž neutrálního pole, obnova TV do původní polohy, úprava GPK, výměna def. vadných kolejnic	změna termínu (pův. 10.,11. 3.), změna technologie prací pro CPS	BNO + CPS	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: březen 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
505	53089 A	Předměřice n. L. - Smiřice – Jaroměř: TK + TV; Smiřice: celá + TV; Jaroměř: jen TV	23./24.	23:15- 4:15	úprava výšky trakčního vedení pro průjezd nadměrného nákladu na přejezdu v km 32,168 (P5221) v dopravně Smiřice	ZP; požadavek CPS	CPS	
511	53075 A	Hořice v. P. - Ostroměř: TK	24., 25., 26., 27., 28.	7:00- 17:00	zřízení pilotů u P1 a P2	ZP+ND; stavba dálničního nadjezdu D35	CPS	D35
dílčí změny:								
501	53035 C	Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámorsk, od nám. výh. č. 6 po náv. Se4; 1. staniční kolej, od náv. L1 po nám. výh. č. 6; napětově lichá skupina kolejí.	2.	8:00- 10:00	Oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic.	V souběhu s výlukou 53035 A. Doplněno napětově vyloučení liché skupiny.	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: březen 2024

datum: 29.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63141 A	Strančice 3. SK+TV lichá	5./6.	23:10- 5:20	oprava zasíťování lávky	NVÚ	PHA	
519	63141 B	Strančice 4. SK+TV sudá	6./7.	23:10- 5:20	oprava zasíťování lávky	NVÚ	PHA	
519	63141 C	Strančice 1., 2. SK+TV celá	7./8.	23:10- 4:20	oprava zasíťování lávky	LNT+ND	PHA	
519	63078 A,B	Strančice-Senohraby 1. TK+TV	6.	9:05- 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63078 C,D	Senohraby-Strančice 2. TK+TV	7.	9:05- 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63078 E,F	Senohraby-Čerčany 1. TK+TV	8., 11.-15., 19.-22.	9:20- 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	

519	63078 G,H	Čerčany-Senohraby 2. TK+TV	25.-28.	9:20- 15:30	kácení rizikových stromů	VNJŘ		
523	63080 B	Dobříš-odb.Skochovice TK, odb.Skochovice celá	11.-13., 18.-20.	9:40- 17:40	odstranění DVK, úprava skalních zářezů, výměna kolejnic	ZP+ND	PHA	
523	63080 C	Týnec n/S-odb.Skochovice TK	11.-15., 18.-22.	9:40- 17:40	odstranění DVK, oprava odvodnění	ZP+ND	PHA	
523	63080 D	Čisovice-odb.Skochovice TK	14.,15., 21.,22.	9:40- 16:40	odstranění DVK, úprava skalních zářezů, výměna kolejnic	ZP+ND	PHA	
525	63081 F	P.Malešice-P.Z-Město 2. TK+TV	4.	8:00- 16:00	výřez a svoz porostu MHS	přesun z února-kapacity SEE	PHA	
525	63081 C	P.Malešice-P.Běchovice 1. TK+TV	5.	8:00- 16:00	výřez a svoz porostu MHS	přesun z února-kapacity SEE	PHA	
525	63140 A	P.hl.n.-P.Vrš. " 101., 102. TK+TV	4./5.	23:10- 4:20	instalace čidel	NVÚ	CPS	
525	63140 B	P.hl.n.-P.Vrš. 103., 105. TK+TV	5./6.	23:10- 4:20	instalace čidel	NVÚ	CPS	
525	63140 C	P.hl.n.-výh.P.Vyš. 201., 202. TK+TV	7.	1:00- 3:00	instalace čidel	NVÚ	CPS	
525	63145 C	P.Malešice-P.Libeň TK+TV	28.-31.	8:00- 14:00	odstranění blátivých míst, GPK	ZP, na požadavek dopraců z dubna na březen	PHA	
526	63027 P	P.Mas.n. TV 6., 7. SK	9.-N-10.	8:30-N- 18:30	odizolování 7. SK		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63027 B1	P.Mas.n. 701. SK+TV 4., 5., 701. SK	9.,10.	8:30- 18:30	dmt TV		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63027 R	P.Mas.n. TV 7. SK	10.3.-N- 14.12.	18:30-N- 24:00	dmt TV		SSZ	modernizace Mas.n.
dílčí změny:								
525	63032 C	Praha hl.n. TV 36b SK	4.2.-N- 30.4.	7:30-N- 17:30	dmt TV	původně do 27.3., vliv klimatických podmínek prosinec, leden	SSZ	OTV OŘ Praha
526	63027 A	P.Mas.n. 7. SK	9.3.-N- 14.12.	8:30-N- 24:00	modernizace	původně 7. SK+TV 6., 7. SK	SSZ	
zrušeno:								
525	63032 A1	Praha hl.n. 34., 34b, 36b, 38b SK	27.	7:30- 17:30	úprava kolejiště	přesun na duben, vliv klimatických podmínek prosinec, leden	SSZ	OTV OŘ Praha
525	63032 D1	Praha hl.n. TV 32b, 34. SK	27.	7:30- 17:30	práce pod TV	přesun na duben, vliv klimatických podmínek prosinec, leden	SSZ	OTV OŘ Praha

Schvalovatel 6

měsíc: březen 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
719	93086 A	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží část 427. SK od KB4 k námezvníku výhybky č. 432	18.	7:00- 17:00	oprava rozchodu, výměna upevňovadel		PLZ	
719	93086 B	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží 419. SK od námezvníku výhybky č. 465 k výkolejce Vk305	19.-N-24.	7:00-N- 17:00	oprava rozchodu, výměna upevňovadel		PLZ	
719	93086 C	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží 417. SK od námezvníku výhybky č. 465 k výkolejce Vk304	25.-N-28.	7:00-N- 17:00	oprava rozchodu, výměna upevňovadel		PLZ	
720	93077 A	Plzeň hl.n. obvod Jižní předměstí TV SK 501, 502, 512, TV části SK 501a, 502a, 512a (etapy E9, E10, E20)	8./9.	23:00- 4:30	výměna protidotykových zábran na silničním mostu (ulice Břeňkova)	LNT	CPS	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
716	95004 A	Blatná – Kasejovice PZS v km 5,089 (P1269), Kasejovice – Nepomuk PZS v km 17,458 (P1290) a v km 22,838 (P1303), Blatná – Nepomuk TZZ	25.-N.-28.	8:00-N- 16:20	náhrada přenosového systému REMOTE za systém INTES, úpravy PZZ pro přepnutí indikací a ovládání PZZ 5,089 (P1269); 17,458 (P1290); 22,838 (P1303), vypnutí TZZ z důvodu vazby na PZZ	přesun do měsíce dubna	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: březen 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63073 X	Stará Boleslav 6. SK + TV	18.3.-N- 14.12.	7:00-N- 24:00	odstavení mechanizace	NVÚ, (projednat s AČR)	PHA	
508	50001 A	Liberec výh. č. 51	4.-N-9	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výhybkách		HKR	
508	50001 B	Liberec výh. č. 56	10.-N-13.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výhybkách		HKR	
508	50001 C	Liberec výh. č. 31	18.-N-21.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výhybkách		HKR	
508	50001 D	Liberec výh. č. 102	22.-N-27.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výhybkách		HKR	
508	53059 A1	Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou TK + záhlaví v dopravně Hodkovice nad Mohelkou	11., 12., 13.	07:40- 16:45	kácení stromů v zářezu + svoz dřeva	ZP+ ND	HKR	
544	73095 A	D. Žleb - Pr. Žleb 1.TK D. Žleb záhl. po náv. Se2 DC- Pr. Žleb záhl. po náv. Se16	13./14., 15./16.	19:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
544	73095 B	DC-Pr. Žleb - D. Žleb 2.TK DC-Pr. Žleb záhl. po náv. Se17 D. Žleb záhl. po náv. Se1	14./15., 16./17	19:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
544	73095 C	DC st. hr. - D. Žleb 1.TK D. Žleb 1.SK, záhl. a zhl. koleje č. 1 (výh.č. 2,3,4)	15./16	22:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
544	73095 D	D. Žleb – Děčín st. hr. 2. TK D. Žleb 2.SK, záhl. a zhl. koleje č. 2 (výh. č. 1,6)	16./17.	22:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
547	53033 B	Liberec – Mníšek u Liberce TK	25., 26.	8:45- 15:45	kácení stromů, svz dřeva	ZP+ ND	HKR	

dílčí změny:								
503	63059 A	Lysá n/L. 3. SK +TV, část od náv. L3 po nám. výh. č. 61, záhl. a zhlaví směr Čelákovice, od nám. výh. č. 61 po návěstidlo 2PS v Lysé n/L.	9.-N-14.	7:00-N-19:00	oprava výhybky č. 63ab, výměna pražců, ŠL, svařování, úprava GPK.	NVÚ , původní termín 5.-N-14.3.2024, dokončovací práce v 07/2024 (ZP o SV).	PHA	
503	63073 A1	St. Boleslav – Lysá n. L. 1. TK+TV	17.-26.	7:00-16:00	stavba TZ	úprava plánování v CSV z A -> A1; + záhl. a zhl. V Lysé od 1S po Se 41 VNJŘ+ aktivace hlásky	PHA	
503	73033 A	UL Střekov – Sebuzzín 1. TK+TV UL Střekov 1. SK jen TV záhl. a zhl.	24.-N-28.	7:00-N-17:00	vým. kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, vým. pražců a ŠL ve výh. č. 1, odstr. blátivých míst, strojní úprava GPK, odstranění porostu, kácení stromů	NVÚ, VNJŘ , původně 24.-N-26.3. navýšení rozsahu prací	UNL	
527	73017 D	Lovosice – Prackovice n. L. 2. TK+TV Prackovice n. L. sudá+TV záhl. a zhl. výh. č. 9	8.	7:30-17:30	odstr. a výřez nálet. vegetace, odvoz, opr PHS Lovo město, rovnání L jazyka výh.3, navaření srdcovky a vým. čelist. závěru výh. č. 9	NVÚ+ND+VNJŘ , původně sudá jen TV v ŽST Prackovice n.L.	UNL	
527	73047 C	UL jih – Prackovice n. L. 1. TK+TV Prackovice n.L. výh. č. 13	12.	7:30-17:30	odstranění a výřez náletové vegetace, odvoz, oprava PHS Vaňov, výměna čelistových závěrů výh. č. 13	ND+VNJŘ , původně etapa A pouze 1. TK+TV	UNL	
527	73047 D	Prackovice n. L. - UL jih 2. TK+TV Prackovice n.L. zhl.	13.	7:30-17:30	odstranění a výřez nálet. vegetace, odvoz, oprava PHS D. Zálezly, výměna čelist. závěrů výh. č. 11, 12	ND+VNJŘ , původně etapa B pouze 2. TK+TV	UNL	
527	73058 A	UL hl.n. část zhlaví 5.SK od Se8 po nám. výh. č. 11	20.	7:00-15:00	zaměření mostnic v km 0,439	původně výh. č. 6 v čase 7:30 - 14:00 hod	UNL	
530	73073 A	Roudnice n. L. - Straškov TK	11.-15.	7:55-17:30	vým. pražců, ruční úpr. GPK, opr. upevňovadel, kácení stromů s odvozem	ZP+ND , úpr. času na pož. dopr. ČD a.s. původně 7:15-17:00	UNL	

537	63077 C	P.Satalice – Neratovice TK	23., 24.	9:10-17:25	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND , pův. 8:30-17:30. - pož IDSK	PHA	
541	63068 A	Veleliby až MB hl.n. TK včetně dopraven, záhl. a zhl. směr výhybna Straky, od nám. Výhybky 13 po náv. S v dopr. Veleliby	29.3.-N-1.4.	7:20-N-15:20	DFV, svařování, výměna vadných LIS, odstranění zbahnělých míst, podbití, geoprůzkum	ZP+ND , doplnění vyloučení záhl. a zhl. v dopravně Veleliby, bez dalšího dopravního omezení	PHA	
zrušeno:								
508	53031 A	Liberec 2. SK od nám. výh. č. 13 po návěstidlo Lc2	10.-N-16.	8:00--N-18:00	příprava pro realizaci záporného pažení, přesun náv. Sc1 a Sc2 do nové polohy	přesun na duben od 2.4.	SSZ	
508	53031 B	Liberec 1.SK od hrotů výh. 17 po náv. Lc1	11.,12., 13.,14., 15.	00:05-04:00	zřízení záporového pažení	přesun na duben od 2.4.	SSZ	

Schvalovatel 8

měsíc: březen 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73151 B	Teplice v Č. sudá jen TV, záhl. a zhl. od náv. L2, L4 po náv. Se17	24.	8:00-16:00	výměna LIS, svařování, navaření srdcovky výh. č. 15	NVÚ , ovlivnění 2. TK Teplice v Č. -Řetenice – potřeba opravy výh. před výlukou MO	UNL	
504	73151 C	Teplice v Č. řetenické záhl. a zhl. od náv. L2, L4 po náv. Se15	25.	8:00-16:00	čepování výh. č. 13, 15, 17, 19	ovlivnění 2. TK Teplice v Č. - Řetenice, potřeba opravy výh. před výlukou MO	UNL	
504	72C33250	Bílina – Odb Č. Zlatníky 0. TK Odb Č. Zlatníky záhl. od náv. 0L ponám. výh. č. 4	5./6.	21:00-5:00	strojný broušení kolejnic		UNL	
504	72C33345	Odb. Č. Zlatníky – Most 2. TK Most záhl. a část zhl. po náv. Se10	5.	19:00-21:00	strojný broušení kolejnic		UNL	
533	72A37210	Kadaň-Pr. - Odb Dubina 1. TK	1./2.	19:00-5:00	strojný broušení kolejnic		UNL	

533	72A37060	Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina - Kadaň-Pr. 2. TK	2./3.	19:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
533	73166 A	Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. 1. TK Kadaň-Pr. 1.SK záhl. a zhl. od náv. 1S k nám. výh. č. 23	3.	19:00- 23:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
533	73166 B	Klášterec n. O. - Kadaň- Pr. 2. TK Kadaň-Pr. záhl. a zhl. od náv. S po náv. Se10	3./4.	23:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: březen 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
517	55010 A	SSZ – Souhlas D3 pro jízdu v úsecích Moravany – Hrochův Týnec, Moravany – Holice, Chrudim – Chrudim město	26.	8:00- 18:00	postupné přepínání ovládání a indikací, souhlasu D3 pro tratě řízené dle D3 do kolejové desky a ovládací skříňky na JOP	jízdy na PN	HKR	

dílčí změny:								
501	53051 A	Č. Třebová, 207., 208., 209., 210., 211. bez TV. Č. Třebová: zhl. střední, jeho část od N v. č. 261 a263 po náv. Se250. Č. Třebová: zhl. střední, jeho část od N v.č. 220 po N v. č. 223, 224. Č. Třebová: zhl. střední včetně části kolejí č. 201., 202., 203., 204., 205., 206 od náv. Se179 a IS v km 2,647 (u N v. č. 205) do km 2,900 (úroveň konců KB).	11.3.-N- 28.6.	8:00-N- 17:00	výstavba areálu Metrans	na žádost zhotovitele přivyloučena kolej č. 211	HKR	
517	55008 A	Hrochův Týnec – Moravany: zab. zař.: PZS v km 28,091 (P5026).	28.	8:00- 16:00	výstavba a aktivace nového PZS v km 28,091 (P5026)	bez vlivu na provoz	SSV	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky duben 2024

Schvalovatel 1

měsíc: duben 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23189 A	Ostrava střed – Ostrava-Kunčice 2. TK+TV, Ostrava-Kunčice SK 2 + TV, SK 4, 6 jen TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Ostrava střed od náv. 2L po nám. výh. č. 18	14.	7:00-19:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	NVÚ, VNJR	SSV	
301	23189 B	Ostrava-Vítkovice lichá + TV	15.	7:00-17:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	NVÚ	SSV	
301	23189 C	Odb Odry – Ostrava-Vítkovice 1. TK+TV, Ostrava-Vítkovice záhl., zhl. 1. TK ze směru Odb Odry od náv. 1S po nám. výh. č. 9	15.	8:00-12:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice		SSV	
301	23189 D	Ostrava-Vítkovice – Odb Odry 2. TK+TV, Ostrava-Vítkovice sudá+TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Odb Odry od náv. 2S po nám. výh. č. 10	16.	8:00-12:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	NVÚ	SSV	
301	23189 E	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV; Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	17./18.	20:00-6:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 E1	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV, Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	18.	23:00-24:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	

301	23189 E2	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV, Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	19.	8:00-9:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 E3	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV, Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	20.,21., 22.	6:00-7:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 E4	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV, Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	20.,21., 22.	19:00-20:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 E5	Polanka nad Odrou – Odb Odry TK bez TV, Odb Odry záhl. ze směru Polanka nad Odrou, jeho část od náv. PS po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS	16.	12:00-13:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 F	Odb Odry – Ostrava-Vítkovice 1.TK bez TV, Odb Odry záhl. a zhl. 1. TK ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 1VL po IS mezi výh. č. 204 a náv. PS v dopravně Odb Odry	17./18.	20:00-6:00	Provedení IGP Odry odbočka, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 G	Odb Odry – Ostrava-Svinov TK bez TV, Ostrava-Vítkovice – Odb Odry 2. TK bez TV, Odb Odry 2. TK, záhl. a zhl. 2. TK, SK 204a, 204b bez TV	19.	00:00-4:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	ZP	SSV	
301	23189 H	Odb Odry SK 204a, zhl. od nám. výh. č. 201 po nám. výh. č. 205	19.	4:00-8:00	Provedení IGP Odb Odry, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice		SSV	

301	23189 I	Ostrava-Vítkovice – Odb Odra 2. TK + TV	20.,21.	7:00-19:00	Provedení IGP Odb Odra, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice		SSV	
301	23189 J	Odb Odra – Ostrava-Vítkovice 1. TK + TV	22.	7:00-19:00	Provedení IGP Odb Odra, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice		SSV	
305	23189 K	Polanka nad Odrou SK 7 bez TV	14.-N-22.	12:00-N-21:00	Provedení IGP Odb Odra, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Kunčice	odstavení použité mechanizace	SSV	
305	23161 A	Studénka nákl.n. SK 101, 103, 103a jen TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Suchdol nad Odrou, jeho část od náv. Se46 po náv. Se44. (nelze na 1. TK Suchdol n.O. - Studénka nákl.n.)	23.	7:00-16:45	pročištění šterkového lože ve výh. č. 56	NVÚ, VNJR , přesun z května do souběhu s ROV 23116 B	OVA	
305	23117 B1	Studénka SK lichá jen TV, Studénka nákl.n. SK lichá+TV, Studénka kolejově zhlaví ze směru Suchdol nad Odrou od náv. Se44 po náv. L101	25.	7:30-18:30	ST- oprava hav. stavu výh.52 (výměna, vevaření 2 LIS na hrotu výh.52, výměna, vevaření jazyků a opornice), SEE- údržba TV, výměna osvětlení na TP a bran, SSZ oprava spojek výh.č.51-50, 45-48; SPS-kontrola nástupištního přístřešku	NVÚ , při práci na výh.52 a při výměně LISů není dostatečně zajištěna zpětná trasa TV, je také nutné odpojit mínus od NS Studénka a když se vypne napájení 3kV NS Studénka nenapájí trať. úsek Studénka-Mošnov, využívá výluka v souběhu s ROV 23117 B2 a ROV 23117 B3 (Studénka-Mošnov)	OVA	
305	23117 B2	Studénka NS 3kV	25.	7:30-18:30	údržba rozváděče 3kV	v souběhu s ROV 23117 B1 a ROV 23117 B3 (Studénka-Mošnov)	OVA	
305	23160 B	Přerov os.n. SK 20, 20a bez TV, výh. 47 - od hrotu jazyka po námezník	30.	7:00-17:00	Oprava GPK SK a výh., doplnění šterku, výměna vadných kolejnic, vevaření do BK, výměna pražců	na žádost O15 přesun do souběhu s 23160 E	OVA	
305	23160 E	Přerov př.n. SK 212, 214, 216, 218 + TV, SK 220, 222, 238, 240 jen TV, SK 20 jen TV – částečně od ÚD 35, 36, 37, 37 po ÚO 212	2.-N-30.	7:00-N-17:00	Oprava SK 212, 214, 216, 218, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vad, výměna LIS, čištění ŠL, svaření do BK.	NVÚ ; dodatečný požadavek na odstranění termínovaných závad	OVA	

316	33060 J	Hodonín – Hodonín st.hr. ČR/SR TK+TV	24.	8:00- 12:00	montáž vn vedení v km 1,886 a v km 2,793	ZP	CPS	
dílčí změny:								
305	23103 S	Ostrava pravé nádraží výh. č. 326	30.	7:30- 14:00	navaření srdcovky výh. č. 326	přesun z původního termínu 16.4. z důvodu kapacity zhotovitele	OVA	
305	23108 A	Ostrava hlavní nádraží SK 7KO bez TV	4.,5.	7:00- 17:00	výměna pražců	přesun z původních termínů 15.4. a 16.4. z důvodu kapacity zhotovitele	OVA	
305	23136 A	Přerov přednádraží 101, 103, 105, 107, 109, 91 + TV, záhl., zhl. 1.TK směr Říkovice od náv. 1S po náv. L101, Říkovice – Přerov př.n. 1. TK+TV	17.	8:25- 13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	VNJŘ; navýšení rozsahu o TK Říkovice – Přerov (místo ovlivnění)	OVA	
305	23136 B	Přerov přednádraží SK 102 + TV, záhl., zhl. 2. TK směr Říkovice od náv. L102 po náv. 2S, Přerov př.n. - Říkovice 2. TK+TV	18.	8:00- 13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	VNJŘ; navýšení rozsahu o TK Říkovice – Přerov (místo ovlivnění)	OVA	
305	23136 F	Přerov př.n. SK 18b, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236 jen TV, Přerov os.n. SK 18, jen TV - od ÚO 222 po ÚD 33, 36, 37, Přerov os.n. SK 22 jen TV - od ÚO 222 po ÚD 35, 38	11.	8:00 - 13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	LNT; úprava rozsahu vyloučení – koleje vyloučeny v ROV 23160 E	OVA	
zrušeno:								
305	23103 R	Ostrava pravé nádraží výh. 313	15.	7:30- 14:00	navaření srdcovky výh. č. 313	Výhybka byla opravena dne 13.12. jako nepředpokládaná výluka (zhoršený stav)	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: duben 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23131 B	Osíčko SK č. 3a, 3b, 5; výh. č. 3	10.,11.,12.	7:00- 17:00	výměna srdcovky na výh.č.3 včetně výměny středových kolejnic a zavaření, vyčištění štěrkového lože v SK č. 3a; 3b, oprava def. vady v SK č. 5	na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad, dne 10.,11.4.2024 souběh s etapou A + C	OVA	
304	23131 C	Osíčko SK 1c	10.- N - 11.	7:00-N- 15:00	oprava staniční koleje č.1c, odstranění defektoskopických vad, výměna středových kolejnic a zavaření	na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad, souběh s etapou A + B	OVA	
309	23177 A	Olomouc hl.n. - Blatec: TK+TV	26./27., 27./28, 28./29.	22:00- 4:00	CPS – D35: Demolice říms stávajícího mostu na D35 v km 95,300	ZP+ND; na žádost zhotovitele – dodatečný požadavek CPS	CPS	
314	53077 A	Třebovice v Čechách – Mladějov na Moravě: TK, Mladějov na Moravě: celá, Mladějov na Moravě – Moravská Třebová: TK, Moravská Třebová: záhl. směr Mladějov na Moravě.	29., 30.	7:00- 17:00	rušení přejezdů P6645, P6635, výměna def. kolejnic, ASP, výměna pražců ve výhybkách v dopravně M. Třebová	ZP+ND	HKR	

dílčí změny:								
306	23117 B3	Studénka nákl.n. - Mošnov, Ostrava Airport TK + TV, Sedlnice-Bartošovice celá + TV, Sedlnice záhl. a zhl. od náv. L91 po nám. výh. č. 1. Sedlnice SK 1a, 1b bez TV, 93. + TV, záhl. a zhl. od nám. výh. č. 2 po náv. MS. Mošnov, Ostrava Airport SK celá + TV	25.	7:30-18:30	odstranění vegetace, údržba TV	ZP, ND , navýšení času o 3hodiny (pův. 7:30-15:30) reetapizace pův. etapa B), souběh s etapami B1 a B2	OVA	
308	23043 B	Vsetín – Jablůnka: 2. TK + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín: sudá jen TV	12.,16.,17.	0:05-3:40	sypání štěrku, zásobování stavby	ZP+NVÚ , úprava času na žádost dopravce Arriva (pův.0:05-3:45)	SSV	Rek ŽST Vsetín
309	53068 B	Rudoltice v Čechách – Krasíkov předjízdne koleje: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Rudoltice v Čechách – Krasíkov Krasíkov předjízdne koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 8.	23.	7:00-14:00	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění defektoskopické vady ve výhybce č. 13 v ŽST Krasíkov	VNJŘ rozšíření vyloučení o záhl. a zhlaví v dopravně Krasíkov	HKR	

zrušeno:								
311	25013 B	Krnov – Město Albrechtice TK, Město Albrechtice celá, Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku TK, Třemešná ve Slezsku celá, Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku TK, Jindřichov ve Slezsku celá, Krnov – Jindřichov ve Slezsku zab. zař. vypnutí TZZ, PZS. Město Albrechtice zab. zař. vypnutí SZZ. Třemešná ve Slezsku zab. zař. vypnutí SZZ. Jindřichov ve Slezsku zab. zař. vypnutí SZZ. výměna ASW v SZZ	16.	8:00-16:40	P500 – Výměna ASW v SZZ (rekonstrukce PZS P7791 v km 11,891)	ZP+ND , (optimalizace technologie postupu prací)	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: duben 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33066 B	Sudoměřice nad Mor. celá, Sudoměřice nad Mor. - Strážnice TK	25.-N-26.	7:00 -N- 15:00	oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace	ZP+ND souběh s etapou A	BNO	
317	33066 C	Strážnice celá, Strážnice – Veselí nad Mor. TK	25.-N-26.	7:00 -N- 15:00	oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace	ZP+ND souběh s etapou A	BNO	
318	35014 A	Kobylí na Moravě SZZ, PZS v km 11,955 (P7146)	2.-N-8.	8:00 -N- 14:00	repase PZS, náhrada KO za PcN	jízdy na PN	BNO	
318	35015 A	Vlkoš PZS v km 69,808 (P7937)	23.-N-30.	8:00 -N- 14:00	repase PZS	přejezdničky	BNO	

320	33083 H	Hrušovany u Brna záhlaví a zhlaví 2. TK směr Vranovice, SK 2 bez TV část od náv. výh. č. 4 po náv. S2	16.	7:15- 14:50	navazování srdcovky výhybky č.2	souběh s nepřetr. etapou D (2.TK Vranovice – Hrušovany u Br.)	BNO	
322	33082 I	Králice nad Oslavou SK 1 část od náv. L1 po náv. S1	30.	7:00- 13:20	výměna defektoskopicky vadných kolejnic		BNO	
324	33053 H1	Brno-Kr. Pole lichá+TV, výh. 14, 15, 16	4.-N-8.	8:40 -N- 18:00	demontáž TV SK 7, 9, 9a, 11	NVÚ místo etapy I, upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo pole
324	32A07013	Tišnov – Kuřim 1. TK+TV	2./3., 3./4., 4./5., 5./6., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10., 10./11., 11./12.	19:45- 4:25	geotechnický průzkum		BNO	Kuřim – Tišnov
324	32A07014	Kuřim – Tišnov 2. TK+TV	19./20., 20./21., 21./22., 26./27., 27./28., 28./29., 29./30., 30./1.5.	19:45- 5:10	geotechnický průzkum		BNO	Kuřim – Tišnov
324	33050 F1	Křižanov zhl., záhl. 2.TK směr Vlkov u Tiš. od náv. Se7 po náv. výh. č. 10, SK 2 část od náv. výh. č. 10 po náv. L2, sudá jen TV	29.3.-N- 1.4.	7:30-N- 15:30	úprava TV na záhl. ŽST Křižanov, rek. záhlaví ŽST Křižanov, práce na žel. svršku a spodku, výstavba trativodu, sanace pláně žel. svršku	NVÚ zajištění bezpečnosti při provádění prací pod TV (pro zach. nap. rek. TV nemožno eliminovat vložením izolací)	SSV	Křižanov – Vlkov
502	63136 F	Kutná Hora hl. n., záhl. 2. TK směr Kolín od náv. 2S po Se34	29.	8:00- 16:00	geosondy, kopaná sonda km 288,065; km 288,300	ovliv. 2. TK K. Hora hl.n. - Kolín seř.n., souběh s výlukou 63118 A (Kolín seř.n. SK 42,44)	SSZ	
502	63136 G	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. nádr. 2. TK+TV	29.,30.	8:00- 16:00	geosondy, vrtané sondy km 288,638 až km 296,285	souběh s výlukou 63118 A (Kolín seř.n. SK 42,44)	SSZ	

507	53048 B	Žďárec u Skutče – Slatiňany TK, výh. Cejřov celá, Chrast u Chrudimi celá, Žďárec u Skutče záhlaví směr výh. Cejřov, Slatiňany záhlaví směr Chrast u Chr.	25.	7:30-17:30	odstranění závad GPK, svařování	ZP+ND	HKR	
701	93031 G	Kostelec u Jihlavy SK 3 bez TV SK 3,5 jen TV	3.-N-14.	8:40 -N-17:40	vým. kol. roštu SK3, úprava GPK, údržba žel. svršku, údržba TV	ZP+ND souběh s nepřetrž. výlukou OŘ Plzeň	BNO	
701	93031 H	Kostelec u Jihl. - Jihlava město TK+TV, Rantířov celá +TV	11.-N-14.	7:50 -N-17:40	údržba žel. svršku, údržba TV	ZP+ND souběh s nepřetrž. výlukou OŘ Plzeň	BNO	
701	93031 I	Jihlava město celá TV, Jihlava město – Jihlava TK+TV	11.-N-14.	7:50 -N-17:40	údržba žel. svršku, údržba TV	ZP+ND souběh s nepřetrž. výlukou OŘ Plzeň	BNO	
dílčí změny:								
318	33014 A	Bzenec – Veselí nad Mor. 1. TK, Veselí nad Mor. záhlaví 1. TK směr Bzenec	29.	8:10-13:50	drobné udržovací práce na ŽS, čištění ŠL, AT svařování, výměna pražců, ASP	změna termínu (pův. 22.4.), nasazení kapacit OŘ Brno na výluky 33026 na VR 317	BNO	
318	33014 C	Bzenec záhlaví 1. TK směr Veselí nad Moravou	29.	8:10-13:50	drobné udržovací práce na ŽS, čištění ŠL, AT svařování, výměna pražců, ASP	změna termínu (pův. 22.4.), nasazení kapacit OŘ Brno na výluky 33026 na VR 317	BNO	
318	33014 B	Veselí nad Mor. - Bzenec 2. TK, Veselí nad Mor. záhlaví " 2. TK směr Bzenec	30.	8:10-13:50	drobné udržovací práce na ŽS, čištění ŠL, AT svařování, výměna pražců, ASP	změna termínu (pův. 23.4.), nasazení kapacit OŘ Brno na výluky 33026 na VR 317	BNO	
318	33014 D	Bzenec záhlaví 2. TK směr Veselí nad Moravou	30.	8:10-13:50	drobné udržovací práce na ŽS, čištění ŠL, AT svařování, výměna pražců, ASP	změna termínu (pův. 23.4.), nasazení kapacit OŘ Brno na výluky 33026 na VR 317	BNO	

320	33069 I	Šakvice – Vranovice 2. TK bez TV	25.	8:00- 12:30	odstranění defektoskopických vad.	VNJŘ změna času (pův. 9:30 hod.-12:30), požad. KORDIS, elimin. zavedení ND	BNO	
320	33083 B	Hrušovany u Brna – Vranovice TZZ 1. a 2. TK	6.,7.	08:00- 17:20	přeložky kabelů zab. zař.	VNJŘ změna času ukončení (pův. 17:45), požadavek KORDIS	BNO	Žabčice bezbariérový přístup
322	33082 C	Rapotice celá, Rapotice – Kralice TK	30.	7:00- 13:20	výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, výměna def. vadných kolejnic a jejich svařování, odstraňování vegetace	ZP+ND změna režimu a termínu výluky (pův. 30.4.-N-8.6.), zmenšený rozsah opravných prací	BNO	
324	33047 A	Brno-Kr. Pole – Brno- Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	24./25., 25./26.	23:20- 4:20	rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Merhautova	ZP změna času (pův. 23:45-4:45), požadavek KORDIS	CPS	Most Merhautova
324	33053 A	Brno-Kr.Pole SK 7, 9, 9a, 11 bez TV, výh. č. 15, 16, 19	8.4.-N- 1.7.	18:00- N-7:00	práce pro reailzace pilotové opěrné zdi u budoucí SK 7, demontáž kolejí, TV, návěstidel	změna termínu zahájení (pův. 3.4.), z důvodu konání etap H, H1, upřesnění posupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 B	Brno-Kr. Pole SK 12+TV, výh. 17A	3.-N-11.	7:00-N- 18:00	výstavba kanalizace	změna termínu ukončení (pův. 9.4.), z důvodu konání etapy K, upřesnění posupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 C	Brno-Kr. Pole SK 12 bez TV, výh. 17A	11.4.-N- 1.7.	18:00- N-7:00	demontáž části SK12 mezi náv. L12 a S12	změna termínu zahájení (pův. 9.4.), z důvodu konání etapy K, upřesnění posupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole

324	33053 E	Brno-Kr. Pole SK 1 bez TV část od náv. L1 po náv. S1, SK 2 bez TV část od náv. L2 po náv. S2, SK 1 jen TV část d ÚD A km 8,520 po ÚD B km 9,050; SK 2 jen TV část od ÚD C km 8,520 po ÚD D km 9,050	25.4.-N- 2.5.	4:20-N- 23:20	budování kanalizace	změna def. vylouč. zař. a času (pův. SK: 1, 2+TV, 4:45-23:00), požadavek KORDIS, upřesnění posupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 H	Brno-Kr. Pole lichá+TV, výh. 14,15,16	3.	8:40- 18:00	úpravy TV	NVÚ změna času zahájení (pův. 7:00), upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 I1	Brno-Kr. Pole SK 1, 5, 5a, výh. č. 14, zhl. SK 1, 5 směr Kuřim část od hrotů jaz. výh. č. 27 po nám. výh. č. 26, 24 a 21, zhl. liché SK směr Brno- Maloměřice a kol. 90 směr Kuřim část od nám. výh. č. 5, 7, 11, 12, 13 po snímač PB 3/5 v km 8,360	20.-N-23.	8:40-N- 18:00	betonáž základů stožárů TV, montáž TV	NVÚ změna def. vylouč. zař. a času zaháj. (pův. SK 1, 5, 5a, výh. č. 14 od 7:00), upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 J	Brno-Kr. Pole SK 2, 6, 8, 10, 91+TV, SK 12 bez TV část od nám. výh. č. 10 po náv. S12, zhl. sudé SK směr Brno-Maloměřice od snímače PB 4/6 km 8,360 po nám. výh. č. 6, 8, 9, 10, zhl. SK 2, 6, 8, 10, 91 směr Kuřim část od hrotů jaz. výh. č. 17 a od nám. výh. č. 17, 18, 20, 22, 25 po hroty jaz. výh. č. 28	9.-N-11.	8:40-N- 18:00	demontáž TV SK 12, úpravy TV	NVÚ změna režimu a času výluky (pův. denní 9.4. v čase 7:00-17:00), převedeny práce z etapy K, upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole

324	33053 K1	Brno-Kr. Pole SK 2, 6, 8, 10, 91+TV, zhl. sudé SK směr Brno-Maloměřice část od snímače PB 4/6 km 8,360 po nám. výh. č. 6, 8, 9, 10, zhl. SK 2, 6, 8, 10 směr Kuřim a zhl. kol.91 směr Brno-Maloměřice, část od nám. výh. č. 17, 18, 20,22 a 25 po hroty jazyků výh. č. 28	15.-N-19.	8:15-N-18:00	betonáž základů stožárů TV, montáž TV	NVÚ změna def. vylouč. zař. a času zahájení (pův. SK 2, 6, 8, 10+TV od 7:00), upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 M	Brno-Kr. Pole SK 1, 2, 5, 5a, 6, 8, 10, 91+TV, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice od náv. 1L, 2L po nám. výh. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Kuřim a zhl. kol. 91 směr Brno-Maloměřice od nám. výh. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 po náv. S, 2S	24./25.	23:20-4:20	úpravy TV	ZP změna def. vylouč. zař. a času (pův. 23:45-4:45), požadavek KORDIS, upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole

324	33053 N	Brno-Kr. Pole SK 5, 5a, 6, 8, 10, 91+TV, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice od náv. 1L, 2L po nám. výh. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Kuřim a zhl. kol. 91 směr Brno-Maloměřice od nám. výh. č. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26 po náv. S, 2S, SK 1 jen TV část od ÚD A km 8,520 směr Brno-Maloměřice a od ÚD B km 9,050 směr Kuřim, SK 2 jen TV část od ÚD C km 8,520 směr Brno-Maloměřice a od ÚD D km 9,050 směr Kuřim	25./26.	23:20- 4:20	úpravy TV	ZP změna def. vylouč. zař. a času (pův. 23:45-4:45), požadavek KORDIS, upřesnění postupu prací zhotovitele		
324	33053 D1	Přibyslav lichá jen TV, zhl. liché SK směr Sázava u Žďáru část od nám. výh. č. 5 a 7 po izol. styk mezi výh. č. 3, 5, Přibyslav SK 1 bez TV část od náv. L1 po nám. výh. č. 5, Přibyslav SK 3 bez TV část od náv. L3 po nám. výh. č. 7, Přibyslav SK 5 bez TV část od náv. L5 po nám. výh. č. 7	1.-N-20.	7:30-N- 19:30	rek. trať. úseku Přibyslav – Pohled, kácení před pracemi na zárubní zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV	NVÚ místo etap D – změna režimu výluk (pův. 1.-20.4. denní 7:30-19:30), požadavek SEE Brno, nedostatečné kapacity	SSV	Přibyslav – Pohled

324	33053 E	Přibyslav zhl. sudé SK směr Sázava u Žďáru část od izol. styku mezi výh. č. 4 a 6 po nám. výh. č. 6, 8, 9, Přibyslav sudá + TV, Přibyslav zhl. sudé SK směr Pohled část od nám. výh. č. 11 a 13 po náv. Se10	21.-N-25.	7:30-N-19:30	rek. trať. úseku Přibyslav – Pohled, kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV	NVÚ změna režimu výluk (pův. denní 7:30-19:30), požadavek SEE Brno, nedostatečné kapacity	SSV	Přibyslav – Pohled
502	33065 C	Vlkaneč – Leština u Sv. 1. TK+TV, Leština u Sv. záhl. 1. TK směr Vlkaneč od náv. 1S po náv. Se12, lichá jen TV	5.-N-7.	7:40 - N 17:10	výměna kolejnic, svařování, výměna jazyka a opornice u v. č. 17, údržba TV a ŽS	NVÚ změna termínu (pův. 12.-N-14.4.), nevhodný souběh s výlukou 93031	BNO	
502	33065 D	Leština u Sv. zhl., záhl. 1. TK směr Vlkaneč od náv. Se12 po nám. výh. č. 15, SK1 od nám. výh. č. 15 po náv. L1	5.	7:40-15:40	výměna kolejnic, svařování, výměna jazyka a opornice u v. č. 17, údržba TV a ŽS	změna termínu (pův. 12.4.), souběh s etapou C	BNO	
507	53048 A	Hlinsko v Čechách – Žďárec u Skutče TK, obě záhlaví	24.	7:15-19:30	doplnění a úprava ŠL po provedené investici Rekonstrukce mostu km 42,794 trati H. Brod – Pardubice a opravných prací OŘ, úprava GPK, vým. defektoskop. vadných kolejnic, odstranění vegetace	ZP+ND změna definice vylouč. zařízení (dopl. záhlaví ve Žďárci u Skutče)	SSV+HKR	
zrušeno:								
318	32A05055	Vlkoš – Bzenec 1. TK bez TV	22.	7:40-13:05	odstranění vegetace, výřezy porostů, drobná údržba žel. svršku	nasazení kapacit OŘ Brno na výluky na VR 316	BNO	

320	33073 A	Odb. Brno-Židenice záhl., zhl. 2. TK směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská od náv. CL po hroty jazyků výh. č. 17., kol. č. 6+TV, záhl. a zhl. TK T6 směr Brno-Maloměřice od hrotů jazyků výh. č. 19 po náv. 6MS	11.,12., 15.,16., 18.,19.	8:10- 14:10	nakládání a manipulace s materiálem	NVÚ+ZP Brno- Černovice zhlaví Tábořská – Brno- Maloměřice nevhodná kombinace výluk, přesun na říjen do souběhu s nepřetržitou výlukou Nezamyslice- Holubice	BNO	
320	33073 B	Odb. Brno-Židenice záhl., zhl. TK T4 směr Brno- Maloměřice část od izol. styku mezi kolej. křížením a výh. č. 13 po náv. 4MS, Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice TK T4 jen TV část od km 158,500 směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská	10.-N-24.	8:10-N- 14:00	výměna výhybek č. 13, 15a/b, 16 a jejich přípojů, výměna kolejového lože, montáž elektromotorických přestavníků na výh. č. 13, 15a/b, 16	NVÚ+ND+ZP Brno-hl.n. - Brno-Maloměřice nevhodná kombinace výluk, přesun na říjen do souběhu s nepřetržitou výlukou Nezamyslice- Holubice	BNO	
324	33053 I	Brno-Kr. Pole SK 1, 5, 5a+TV, výh. č. 14	4.-N-8.	7:00-N- 18:00	betonáž základů stožárů TV, montáž TV	NVÚ nahrazeno etapou H1, upřesnění postupu prací zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33053 K	Brno-Královo Pole SK 2, 6, 8, 10+TV	9.-N-11.	7:00-N- 18:00	betonáž základů stožárů TV, montáž TV	NVÚ práce převedeny do etapy J	SSV	Královo Pole
324	36Z01020	Ostrov nad Oslavou 6kV	3.	7:00- 13:00	údržba zařízení 6kV		BNO	
502	63035 A	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl. n. 1. TK bez TV	15.,16.,17 .	8:00- 16:00	výřez porostů, svoz výzisku, odstranění def. vad, svařování	přesun výlukových prací na květen, v souběhu s geoprůzkumy	PHA	
502	63035 B	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl. n. 1. TK jen TV	15.,16.,17 .	8:00- 16:00	práce mechanizace pod TV	přesun výlukových prací na květen, v souběhu s geoprůzkumy	PHA	
502	63035 C	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. nádr. 2. TK bez TV	18.,19.,20 .	8:00- 16:00	výřez porostů, svoz výzisku, odstranění def. vad, svařování	přesun výlukových prací na květen, v souběhu s geoprůzkumy	PHA	
502	63035 D	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. nádr. 2. TK jen TV	18.,19.20.	8:00- 16:00	práce mechanizace pod TV	přesun výlukových prací na květen, v souběhu s geoprůzkumy	PHA	

Schvalovatel 4

měsíc: duben 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53058 G	Uhersko – Moravany 2. TK + TV + zhl. v Uhersku, Moravany záhl. a zhl. 2 TK směr Moravany + 2., 4., 6. SK + TV v Uhersku	20.	8:00- 20:00	výměna pražců ve výh. č. 18. v Uhersku, oprava GPK, oprava GPK ve výhybkách	VNJŘ+ VK	HKR	
501	53058 H	Moravany – Uhersko 1. TK + TV + zhl. v Moravanech, Uhersko záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany + SK 1., 3. + TV	21.	8:00- 18:00	oprava GPK ve výhybkách v Uhersku, oprava GPK	VNJŘ+ VK	HKR	
501	53064 C	Řečany n. L. záhl a zhl 1. TK směr Zábोří n. L od náv. 1S po náv Se14	22./23., 23./24.	20:00- 04:20	oprava def. vadných kolejnic	reetaipizace původně vyloučeno v ROV 53064 A, v souběhu s ROV 53047 A	HKR	
501	53064 D	Řečany n. L. záhl a zhl 2. TK směr Zábोří n. L od LIS v km 326,915 (mezi výhybkami č.27 a 30) po návěstidlo 2S	24./25., 25./26.	20:00- 04:20	oprava def. vadných kolejnic	reetaipizace původně vyloučeno v ROV 53064 B, v souběhu s ROV 53047 B	HKR	
501	63070 A	NS Kolín	18.4.	7:00- 13:00	údržba NS + ČEZ, R110kV	doplnění termínů; domluva s ČEZ	PHA	
501	63070 B	NS Pečky	29.,30.4.	7:00- 13:00	údržba NS, R110kV	doplnění termínů; domluva s ČEZ	PHA	
501	63113 A	Kolín, 120. SK	15.4.-N- 14.12.	7:30- 24:00	výstavba podchodu a kabelovodu		SSZ	Podchod
501	63113 B1	Kolín, 118. a 120. SK + TV	15.4.	7:30- 17:30	úprava TV		SSZ	Podchod
501	63113 P	Kolín, 12. SK jen TV	15.4.-N- 14.12.	17:30- 24:00	výstavba podchodu a kabelovodu		SSZ	Podchod
501	63118 A	Kolín seř.n. 42. SK + zhl směr K.Hora od S42,44 po Se26	21.4-N- 30.4	7:00-N- 19:00	výměna jazyků, opornic, pražců, geoprůzkum	od 1.5.-N- 4.5.2024 navazuje 63118 B	PHA	
501	63118 C	Kolín seř.n. pouze TV 42., 42a, 42b, 44	21.-30.4.	7:00- 19:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
505	51H05001	NS Týniště n. O.	3., 4.	7:00- 14:00	práce v R110kV, souběh s ČEZ distribuce		HKR	
505	51H05002	NS Hradec Králové	9., 10.	7:00- 14:00	údržba R22 + 3kV	v souběhu s ROV 53052 A	HKR	

505	53052 B	Hradec Králové hl. n.: záhl. a zhl. TK směr Předměřice n. L., jeho část od náv. L po nám. výh. č. 92; SK č. 2s; výh. č. 59XA	2.	7:00-17:00	výměna LIS a svařování ve výh. č. 98ab a 110; odstranění def. vad ve výhybce č. 59XA a v kol. č. 2S + svařování	v souběhu s ROV 53052 A	HKR	
505	63135 J	Velký Osek – Kanín 201,202+TV záhl a zhl dobšické; Velký Osek – Kanín – Dobšice TK+TV	26./27., 27./28.4.	23:30-4:30	výměna izolátorů	ZP; dodatečný přesun na nový termín (původně 24./25.,25./26.4.) z důvodu nevhodného souběhu s výlukami na rameni 501	PHA	
511	53075 A1	Hořice v P. - Ostroměř: TK	10., 11., 12.	7:00-18:00	zřízení pilotů u P1 a P2	ZP+ND; stavba dálničního nadjezdu D35	CPS	
dílčí změny:								
501	53058 B	Zámrsrsk – Choceň: 1. TK+TV; Zámrsrsk: záhl. a zhl. 1. SK směr Choceň + 1. a 3. SK; Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsrsk	7.	8:00-18:00	oprava GPK + oprava GPK ve výh. č. 2 v dopravně Zámrsrsk	VK, VNJR; rozšíření vyloučení v dopravně Zámrsrsk, rozšířeno o lichou SK a změna času ukončení	HKR	
501	53049 D	Pardubice hl.n. - Kostěnice: 1. TK+TV; Pardubice hl.n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, 5., 7., 9., 11. SK bez TV, 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a jen TV; Kostěnice: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n.	13.-N-15.	07:00-N-07:00	3. podbíjení, práce ST, oprava GPK + výměna kolejnic	NVÚ, VK, VNJR, ND; úpravy vyloučení o 1. TK Pardubice – Kostěnice bez dodatečného vlivu na provoz (pro ST)	SSV	
501	53049 E	Pardubice hl. n. - Kostěnice: 2. TK+TV; Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10a, 10b, 28. SK jen TV, Kostěnice: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n.	15.-N-16.	07:00-N-03:10	3. podbíjení, práce ST, oprava GPK + výměna kolejnic	NVÚ, VK, VNJR, ND; úpravy vyloučení o 2. TK Pardubice – Kostěnice bez dodatečného vlivu na provoz (pro ST)	SSV	
501	53064 A	Řečany n. L.: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří n. L., jeho část; Záboří n. L.: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany n. L. + 1., 3., 5. SK + TV	22./23., 23./24.	20:00-04:20	oprava def. vadných kolejnic, výměna LIS, oprava GPK výh. č. 2, 3, 4	výluka se koná v souběhu s ROV 53047 A, rozšíření vyloučení, přidány liché SK v Záboří n. L.	HKR	

501	53064 A	Záboří n. L.: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany n. L. + 1., 3., 5. SK + TV	22./23., 23./24.	20:00- 04:20	oprava def. vadných kolejnic, výměna LIS, oprava GPK výh. č. 2, 3, 4	reetapizace na novou etapu C výluka se koná v souběhu s ROV 53047 A, úpravy vyloučení, přidány SK v Záboří n. L.	HKR	
501	53064 B	Záboří n. L.: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany n. L. + 2., 4., 6. SK + TV	24./25., 25./26.	20:00- 04:20	oprava def.vadných kolejnic, odstranění porostu, oprava GPK výh. č. 1, 5, 6	reetapizace na novou etapu D výluka se koná v souběhu s ROV 53047 B, úpravy vyloučení, přidány SK v Záboří n. L.	HKR	
501	63091 A	Úvaly: záhlaví a zhlaví směr Praha Běchovice, část od návestidla Se 15 po návestidlo 1S	7.	10:00- 13:00	výměna LIS, svařování	VNJŘ ; požadavek na zkrácení času OŘ PHA (původně 9:00-15:00)	PHA	
509	53053 C	Starkoč – Červený Kostelec: TK; Starkoč: záhl. a zhl. směr Č. Kostelec, včetně kol. 1a, 2a, 3a a části SK č. 1, 2, 3, 5 po návestidla Lc1, Lc2, Lc3, Lc5; Č. Kostelec: záhlaví a zhlaví směr Starkoč, včetně části staničních kolejí č. 1, 2, 3 po návestidla S1, S2, S3	12.-N-14.	8:00-N- 16:00	oprava přejezdu v km 18,748 (P5450), podbíjení, cyklická výměna výhybek č. 1, 2. v Červeném Kostelci	ZP + ND ; doplnění vyloučení o SK 1a, 2a, 3a - bez vlivu	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: duben 2024

datum: 29.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
523	63028 C2	P.Vršovice-P.Krč TK+TV, přilehlé záhlaví v obou dopravnách	8./9.- 14./15.	22:20- 4:40	sypání, skládání kolejnic	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63028 D2	P.Krč-P.Braník TK, branické záhlaví	10./11.	22:20- 4:40	skládání kolejnic	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63028 D3	P.Krč-P.Braník TK, branické záhlaví	17./18.- 20./21.	23:20- 4:40	mt napájecích převěsů	ZP+ND	SSZ	Branický most

523	63028 G3	P.Krč 1., 1a, 2., 3.SK, branické a tunel. záhlaví a zhlaví, vršovické zhlaví	17./18.-20./21.	23:20-4:40	mt napájecích převěsů		SSZ	Branický most
523	53028 F3	P.Krč 8. SK, vršovické a radotínské zhlaví	17./18.-20./21.	23:20-4:40	mt napájecích převěsů		SSZ	Branický most
523	63028 H3	P.Krč 4., 6., 6c SK, vršovické zhlaví	17./18.-20./21.	23:20-4:40	mt napájecích převěsů		SSZ	Branický most
523	63028 C3	P.Vršovice-P.Krč TK+TV, přílehlé záhlaví v obou dopravnách	17./18., 18./19.	23:20-4:40	mt napájecích převěsů	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63028 X	P.Kačerov nástupiště	30.4.-N-24.10.	17:30-N-17:30	stavba lávky		SSZ	Branický most
525	63145 C1	P.Malešice-P.Liběň TK+TV	1.	8:00-16:00	odstranění blátivých míst, oprava GPK, podbíjení ASP	ZP	PHA	
525	63145 D	P.Malešice libeňské zhlaví a záhlaví od hrotů jazyků výh. č. 8 po náv. Hlc	1.	8:00-16:00	vevaření výhybkových součástek		PHA	
525	63145 F	P.Z.Město-P.Malešice 1. TK, P.Malešice od náv. 1S po nv. č. 22	5./6.	22:40-4:40	výměna a vevaření 2xLIS		PHA	
525	63145 G	P.Hostivař-P.Malešice TK, P. Malešice od náv.HS po hrot vč. 19	6./7.	22:40-5:40	navazování výh. č. 21	ZP	PHA	
525	63145 E	P. Malešice výh. č. 12	8.	8:00-14:00	výměna a vevaření 2xLIS		PHA	
525	63145 H	P. Malešice výh. č. 10	9.	8:00-14:00	vevaření LIS		PHA	
525	63145 I	P. Z. Město-P.Hostivař 1. TK	21.	8:00-14:00	odstranění def. závad a zavaření		PHA	
525	63145 A	P. Malešice výh. č. 2, 3, 4	13.	8:00-14:00	ASP	ZP P.Liběň-P.Malešice, nelze P.Běch.-P.Mal. 2. TK – náhrada za prosinec	PHA	
525	63145 B	P. Malešice výh. č. 1	13.	14:00-18:00	ASP spojek	nelze P.Malešice-P.Běchovice 1. TK náhrada za prosinec	PHA	
525	63105 O	P. Vršovice výh. č. 34, 36	2.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	

525	63106 B	P. Eden výh. č. 209, 210, 213	3./4.	22:00- 4:00	broušení výhybek	ONJ odj.-P.Eden- P.Vršovice jen 207a/921. SK/TK	PHA	
525	63106 C	P. Eden výh. č. 208, 214	4./5.	22:00- 4:00	broušení výhybek	ONJ odj.-P.Eden- P.Vršovice jen 205a/922. SK/TK	PHA	
525	63105 X	P. Vršovice výh. č. 53, 54	27.	9:30- 15:30	broušení výhybek	nelze 5./105. TK	PHA	
525	63105 Y	P. Vršovice výh. č. 55	28.	9:30- 12:30	broušení výhybek	nelze 2./102. TK	PHA	
525	63032 A1	Praha hl.n. 34., 34b, 36b, 38b SK	30.	7:30- 17:30	úprava kolejíště	přesun z března	SSZ	OTV OŘ Praha
525	63032 D1	Praha hl.n. TV 32b, 34. SK	30.	7:30- 17:30	práce pod TV	přesun z března	SSZ	OTV OŘ Praha
526	63027 R	P.Mas.n. TV 7. SK	10.3.-N- 14.12.	18:30-N- 24:00	dmt TV		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63115 J	P.Mas.n. 103., 103a SK	28.4.-N- 27.9.	23:40-N- 18:30	sanace zdi, mechanizace		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63115 I2	P.Mas.n. 101. SK+libeňské zhlaví od náv. Sc101 po náv. Lc201	28./29.	23:40- 4:00	vložení děličů P1 a P2		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63115 R2	P.Mas.n. TV 101., 103., 1., 2. SK	28./29.	23:40- 4:00	vložení děličů P1 a P2	NVÚ	SSZ	modernizace Mas.n.
526	63115 P	P.Mas.n. TV 103.SK	29.4.-N- 27.9.	4:00-N- 18:30	sanace zdi, mechanizace		SSZ	modernizace Mas.n.
526	63009 C1	P.Bubny-P.Mas.n. 1., 2. TK+TV, P.Bubny TV celá	12./13.- 20./21.	23:20- 4:40	budování pažení pro stavbu filharmonie	ZP	CPS	
532	63075 A	Čelákovice-Brandýs n/L TK	8.,9.	8:00- 17:00	výměna DVK včetně zavaření	ZP+ND	PHA	
532	63075 B	Brandýs n/L-Neratovice TK	10.,11.	8:30- 17:30	výměna DVK včetně zavaření	ZP+ND	PHA	
704	63070 P	Benešov u Prahy NS	9.,10.	7:00- 13:00	údržba R110kV	E	PHA	
dílčí změny:								
705	93039 E	Č. Budějovice 101., 101a, 102.-104b, 106b-156. sk+TV	1.	9:00- 15:00	dmt bednění základu TP, terénní úpravy, úpravy TV	souběh s etapou C, původně etapa E-úprava vymezení odstranění dvojího vyloučení 106. SK	SSZ	

zrušeno:								
524	63011 M4	Mstětice sudá+TV	29.,30.	1:00-4:15	sypání ŠL	ZP , požadavek zhotovitele	SSZ	Mstětice-Čelákovice
702	93041 F	Písek město-Písek TK	29.,30.	6:20-13:20	výměna DVK, úprava GPK	ZP+ND , přesun na červen-žádost dopravce do zákrytu Putim-Ražice	PLZ	
706	93044 C	Rybník-Kaplice TK+TV, Omlenice celá+TV	8.-13.	9:30-17:30	hloubení a betonáž pro TP	ZP+ND , opožděné VŘ	CPS	ŘSD-stavba D3

Schvalovatel 6

měsíc: **duben 2024**

datum: **25.01.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
712	93068 G	Plzeň hl.n. obvod Jižní předměstí SK 981a, 981, zhlaví směr Vejprnice od hrotu výhybky č. 801 do km 107,630 (izolovaný styk námezníku výh. č. 802) + napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228	17.-N-19.	8:00-N-19:00	oprava GPK, podbití výhybky 801	reklamace	CPS	Uzel Plzeň
712	93068 J	Plzeň hl.n. obvod Jižní předměstí část 982. SK	18.	8:00-12:00	oprava GPK	ZP+ND ve směru Vejprnice reklamace, v souběhu s ROV 93068 E	CPS	Uzel Plzeň
716	95004 A	Blatná – Kasejovice PZS v km 5,089 (P1269), Kasejovice – Nepomuk PZS v km 17,458 (P1290) a v km 22,838 (P1303), Blatná – Nepomuk TZZ	2.-N.-5.	8:00-N-16:20	náhrada přenosového systému REMOTE za systém INTES, úpravy PZZ pro přepnutí indikací a ovládání PZZ 5,089 (P1269); 17,458 (P1290); 22,838 (P1303), vypnutí TZZ z důvodu vazby na PZZ	v částečném souběhu s ROV 93045 A	PLZ	

719	93086 D	Plzeň hl.n. obvod seřadovací nádraží část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží od hrotu výhybky č. 468 k námezníkům výhybek č. 468, 463 a 462, část SK 443, 445, 447	2.-N-4.	7:00-N-17:00	výměna pražců a KL, oprava GPK		PLZ	
dílčí změny:								
712	93068 F	Nýřany – Výh Chotěšov TK, Výh Chotěšov celá dopravna, Výh Chotěšov – Stod TK, Stod celá dopravna, Stod – Holýšov TK, Holýšov celá dopravna, Holýšov - Staňkov TK	8.-N-16.	8:00-N-14:30	výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK, oprava přejezdu v km 142,861 (P616), oprava výhybek ve Stodu	ZP+ND původně ve dnech 10. - 19.4.2023, změna kvůli posunu výluky ROV 93068 E	PLZ	
712	93068 A	Vejprnice výhybka č. 1	8./9.	23:00-0:30	frézování srdcovky výhybky č. 1	ZP původně 9.4. v čase 9:00-10:30, změna kvůli posunu výluky ROV 93068 F	PLZ	
712	93068 B	Nýřany výhybka č. 1	9.	1:00-2:30	frézování srdcovky výhybky č. 1	ZP původně v čase 11:00-12:30, změna kvůli posunu výluky ROV 93068 F	PLZ	
712	93068 E	Vejprnice – Nýřany TK, Nýřany záhlaví a zhlaví směr Vejprnice	17.-N-19.	8:00-N-16:00	odstranění DVK, oprava GPK, výměna pražců ve výhybce č. 4	ZP+ND úprava vymezení a termínu, původně denní výluky ve dnech 8. a 9.4., doplněna výluka v Nýřanech, posun na žádost ČD Cargo	PLZ	
713	93007 A	Plzeň hl.n. - Ejpovice 1. TK + TV	24./25.	23:25-4:15	prohlídka a údržba tunelu	původně omylem zadán ROV 93002 A v čase 23:20 - 4:15	PLZ	
713	93007 B	Ejpovice – Plzeň hl.n. 2. TK + TK	25./26.	23:25-4:15	prohlídka a údržba tunelu	původně omylem zadán ROV 93002 B v čase 23:20 - 4:15	PLZ	
zrušeno:								
712	93068 G	Nýřany výhybka č. 4	16.-N-19.	8:00-N-14:30	výměna pražců ve výhybce č. 4	práce budou provedeny v etapě 93068 E	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: duben 2024

datum: 25.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63135 B	Velký Osek SK 4, 4a, 4b, 6, 6b, 6c, 8, 10, 12, 14, 16+TV	15.,16.	7:00-17:00	výměna izolátorů		PHA	
502	63135 E	Velký Osek SK 2+TV záhl a zhl od Libice; V.Osek – Libice n/Cidl. 2.+TV	20.	7:00-17:00	výměna izolátorů	NVÚ	PHA	
502	63135 F	Velký Osek lichá+TV záhl a zhl od Libice; Libice n/Cidl. - V.Osek 1.+TV	21.	7:00-17:00	výměna izolátorů	NVÚ	PHA	
502	63135 G	Velký Osek SK 4 ,93+TV kolejově zhl navazující na 4. SK	22.	7:00-17:00	výměna izolátorů	NVÚ	PHA	
502	63135 D	Velký Osek celá jen TV (operativní obsazení SK) včetně vypnutí SpS	29.,30.	00:50-4:30	výměna izolátorů	NVÚ	PHA	
502	63135 H	Velký Osek 93+TV, Velký Osek – Kanín 201., 202.+TV zhl koleje 93.	22./23.	23:30-4:30	výměna izolátorů	ZP+NVÚ	PHA	
502	63135 I	V.Osek 90, 91, 92+TV, V.Osek – Kanín 201, 202+TV zhl koleje 90, 91, 92.	23./24.	23:30-4:30	výměna izolátorů	ZP+NVÚ	PHA	
502	63135 J	Velký Osek – Kanín 201, 202+TV záhl a zhl dobšické; Velký Osek – Kanín – Dobšice traťová+TV	24./25. 25./26.	23:30-4:30	výměna izolátorů	ZP+NVÚ	PHA	
503	63073 X	Stará Boleslav 6. SK + TV	1.4.-N-14.12.	7:00-N-24:00	odstavení mechanizace	NVÚ	PHA	Stará-Lysá TV
503	63073 P1	Stará Boleslav lichá jen TV	3.,4.	7:00-16:00	stavba TZ	NVÚ	PHA	Stará-Lysá TV
503	63073 R1	Lysá n. L. 1. SK jen TV	9.,10.	7:00-16:00	stavba TZ	NVÚ	PHA	Stará-Lysá TV

508	53031 A	Liberec 2. SK od nám. výh. č. 13 po návěstidlo Lc2	02.-N-07.	8:00-N- 04:00	příprava pro realizaci záporného pažení, přesun návěstidel Sc1 a Sc2 do nové polohy	přesun z března a úprava času	SSZ	
508	53031 B	Liberec SK1 od hrotů výh. č. 17 po náv. Lc1	2./3., 3./4., 4./5., 5./6., 6./7.	23:45- 04:00	zřízení záporového pažení	přesun z března a úprava času	SSZ	
527	72A34221	Hněvice – Roudnice n.L. 2. TK+TV	9.,10.,11.	7:00- 16:00	odstranění blátivých míst		UNL	
532	65007 A	Kralupy n. Vlt. - Chvatěruby TZZ	8.4.-N- 25.4	8:00-N- 17:00	výměna KO počítači náprav		PHA	
532	65007 B	Chvatěruby SZZ	8.4.-N- 25.4	8:00-N- 17:00	výměna KO počítači náprav		PHA	
532	65007 C	Chvatěruby – Úžice TZZ	8.4.-N- 25.4	8:00-N- 17:00	výměna KO počítači náprav	v souběhu se ZP Chvatěruby – Úžice (ROV 63076 C)	PHA	
539	73159 A	Řetenice – Úpořiny TK Úpořiny řetenické záhl.	22.-N-23.	7:30-N- 17:00	propracování po investici, oprava přejezdu v km 7,290, oprava GPK	ZP+ND	UNL	
540	73111 A	Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl. - H.Police TK Františkov n. Pl. celá dopr. H.Police záhl. TK	23.	7:30 - 17:00	strojní propracování po akci „Oprava propustků“	ZP+ND	UNL	
532	63076 C1	Chvatěruby Úžice TK, Úžice záhl chvatěrubské a navaz. Část zhl. Po nám výh. 1 + SK 1, Chvatěruby záhl užické část od km 3,190 po náv.S (km 3,213)	23.- 30.	6:00- 15:00	výměna pražců, def. vadných kolejnic, šterku a podbíjení	ZP+ND nahrazují zkrácení nepřetržité výluky pro umožnění obsluhy		
dílčí změny:								
503	63073 A1	St. Boleslav – Lysá n. L. 1. TK + TV	3.-10.	7:00- 16:00	stavba TZ	VNJŘ+ aktivace hlásky, úprava plánování v CSV z A -> A1 ; + záhl. a zhl. V Lysé od 1S po Se 41	PHA	
503	63097 A	Lysá n/L. - Stará Boleslav 2. TK	18.	7:00- 15:00	výměna LIS, svařování.	VNJŘ+ aktivace hlásky, nevhodný souběh, přesun z 11.4.2024.	PHA	

508	53031 C	Liberec 2. SK od nám. výh. č. 13 po návěstidlo Lc2, zhl. střední, od nám. výh. č. 13 a 14 po nám. výh. č. 20, 24, 21 a 22	07.04.-N-04.07.	04:00-N-17:00	Přestavba propustků na podchod pod sudou částí kolejiště	změna termínu. (původně 02.4.-N-30.6.)	SSZ	
532	63076 C	Chvatěruby Užice TK, Užice záhl. chvatěrubské a navaz. Část zhl. Po nám. výh. 1 + SK1, Chvatěruby záhl. užické část od km 3,190 po náv. S (km 3,213)	8.-N-22.	7:00-N-15:00	Výměna pražců, def. vadných kolejnic, šterku a podbíjení.	ZP+ND zkráceno, pův. do 30.4. na pož. dopravce		
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 8

měsíc: duben 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73114 A	UL západ kolejově 2., 2a, 2b, 4., 4d SK mezi námeznyky výhybek č. 4 - 80 (jen část koleje č. 2a); napětově 902., 2a, 2b, 2., 4., 4c, 4d, 6., 602a, 602b, 604a	20.4.-N-10.5.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, pražců a ŠL, strojní úprava GPK	NVÚ	UNL	
504	73132 A	UL západ spojka zhlaví v úseku mezi námeznyky výhybek č. 103 - 111b	18.	8:00-13:00	úprava upínací teploty, svařování	v souběhu s 73037 A UL záp. - UL Stř 1. TK + TV; nelze z SK 159 do Ústí n.L. Střekov	UNL	
504	73089 K	Teplice v Č. lichá jen TV mezi prov. izolací TV v km 18,545 - ÚO401S záhl. a zhl. řetenické od náv. L1, L3 po náv. Se14	15.	8:00-16:00	výměna LIS, svařování, navaření srdcovky výh. č. 16	LNT	UNL	
504	72D32010	Řehlovice – UL záp. vj. n. 1. TK Řehlovice ústecké záhl. po náv. Se1	3./4.	20:00-5:00	strojní broušení kolejnic	náhrada za poruchu broušícího stroje v prosinci	UNL	

504	73150 A	Úpořiny – Řehlovice 1. TK Úpořiny řehlovické záhl. po náv. Se3 Řehlovice úpoř. záhl. po náv. Se12	4./5.	21:00- 5:00	strojní broušení kolejnic	náhrada za poruchu brousicího stroje v prosinci	UNL	
504	73150 B	Světec – Ohníč 1. TK Světec ohničské záhl. po náv. Se1 Ohníč světecké záhl. po náv. Se10	7./8.	21:00- 5:00	strojní broušení kolejnic	náhrada za poruchu brousicího stroje v prosinci	UNL	
504	73108 A	Ohníč – Úpořiny 1. TK Ohníč úpoř. záhl. po náv. Se1 Úpořiny ohničské záhl. po náv. Se15	2./3., 8./9.	20:00- 5:00	strojní broušení kolejnic	náhrada za poruchu brousicího stroje v prosinci	UNL	
504	70011 A	Třebušice kyjické zhl. od náv. Lc8 po nám výh. č. 48a, (výh. č. 48ab)	4.	8:30- 11:30	výměna středových háků čelistových závěrů výh. č. 48ab		UNL	
504	70011 B	Bílina světec. zhl. mezi náv. Se5-S5 (výh. č. 7ab)	10.	8:30- 11:30	výměna středových háků čelistových závěrů výh. č. 7ab		UNL	
504	70011 C	Bílina světec. zhl. mezi náv. Se6-S6 (výh. č. 8ab)	10.	11:30- 14:30	výměna středových háků čelistových závěrů výh. č. 8ab		UNL	
504	72C33251	Bílina – Odb Č. Zlatníky 0. TK+TV Odb Č. Zlatníky bílinské záhl. po nám. výh. č. 4	22.-N-24.	7:00-N- 16:00	SVK, defektoskopie	původně v denních výlukách 22.,23. bez výluky NTV, pouze svařování	UNL	
531	73070 Z	Louny př. - Březno u P. zab. zař. předvěst PřBS Louny př. zab. zař. vjezd. náv. BS	6.-N-11.	7:30-N- 18:00	výměna vjezdového návěstidla BS (na čtyřznaké), posun předvěsti PřBS	ZP+ND , současně s etapou A	UNL	
533 720	73091 C	Cheb: zhlaví směr Lipová u Ch., celá výhybka č. 11	18.,19., 20.,21.	7:00- 17:00	práce ASP ve výhybkové spojce č. 8-11	dodatečný požadavek ST K. Vary, současně s ROV 73091 A = ovlivnění 2. TK Lipová u CH. - Cheb	UNL	
533 720	73091 C1	Cheb: zhlaví směr Lipová u Ch., celá výhybka č. 11	22.	7:00- 13:00	práce ASP ve výhybkové spojce č. 8 - 11	dodatečný požadavek ST K. Vary, současně s ROV 73091 A = ovlivnění 2. TK Lipová u CH. - Cheb	UNL	

dílčí změny:								
504	73083 A	UL západ os. n. 55., 57. SK jen TV stř. zhl. (výh. č. 125, 128, a výh. č. 122)	17.	7:00-15:00	odstranění defekt. vad, svařování, dotahování upevňovadel, oprava GPK	NVÚ, původně 22.	UNL	
531	73101 A	Lišany u Žatce – Žatec TK+TV; Žatec celá jen TV; Žatec – Hořetice TK jen TV; Hořetice celá jen TV; Hořetice – Březno u Ch. TK jen TV; Březno u Ch. celá jen TV	6.	07:30-16:00	propracování po investici	ZP+ND; původně do 14:00	SSZ	most km 204,560
531	73101 C	Březno u Ch. - Droužkovice TK – TV; Březno u Ch. záhlaví směr Droužkovice od náv. Se15	4.	7:00-14:00	úprava GPK, odstranění porostu	ZP+ND, zrušeno TV Březno u Ch.	UNL	
533	73090 A	Hájek-Ostrov nad Ohří+Hájek, 1. TK+TV+ostrov. záhl. k náv. Se3	12.-N-14.	8:00-N-18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79), podbíjení 1. TK	po připomínce PO K. Vary a projednání je zrušena výluka T V 1. SK	UNL	
533	73090 B	Ostrov nad Ohří-Hájek+Hájek, 2. TK+TV+ostrov. záhl. k náv. Se4	15.-N-17.	8:00-N-18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79), podbíjení 2. TK	po připomínce PO K. Vary a projednání je zrušena výluka TV 2.a 4. SK	UNL	
719	93072 E	Kaznějov záhlaví a část zhlaví směr Horní Bříza od návěstidla L k nám. Výh. č. 3, 4, 5 a 6; Kaznějov část 1., 2., 3., 4., 5., 6. SK od námezníků výh. č. 3, 4, 5 a 6 k náv. S1, S2, S3, S4 a výkolejkám Vk1 a Vk2	15.4.-N-31.5.	7:30-N-16:00	oprava výhybky č. 1 a přípojných polí v Kaznějově, odstraňování porostu	původně součást etapy A	PLZ	
719	93072 B	Kaznějov záhlaví a zhlaví směr Plasy a části 1., 2., 3., 4., 5. a 6.SK + Kaznějov – Plasy – Mladotice – Žihle – Blatno u Jesenice TK + Blatno u Jesenice záhlaví směr Žihle od náv. L ke hrotu výh. č. 1	22.-N-26.	7:30-N-16:00	následná úprava GPK	ZP+ND rozšíření vymezení, původně Mladotice – Blatno u Jesenice	PLZ	

zrušeno:								
504	72C33250	Bílina – Odb Č. Zlatníky 0. TK Odb Č. Zlatníky bílinské záhl. po nám. výh. č. 4	22.,23.	7:00-N- 16:00	svařování	nově 3N s výlukou NTV nad 0. TK	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: duben 2024

datum: 26.01.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	53078 A	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Č., jeho část od náv. L po náv. Se41 a Se45. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Č. Třebová – Třebovice v Č., ze směru Č. Třebová	9./10.	19:30- 05:30	broušení výhybek číslo 7, 8, 701 v ŽST Česká Třebová	VNJŘ náhrada za neuskutečňovanou výluku v prosinci po dobu výluky je znemožněna obsluha vl. Korado a posun na odstavné koleje, odklonové trasy	HKR	
309	53078 B	Č. Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Č., jejich části od náv. Se17 po náv. Se33. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Č. Třebová – Třebovice v Č., ze směru Č. Třebová	10.	00:15- 02:15	broušení spojky výhybek číslo 7/13 v ŽST Česká Třebová	ZP v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. náhrada za neuskutečňovanou výluku v prosinci po dobu výluky je znemožněna obsluha vl. Korado a posun na odstavné koleje, odklonové trasy	HKR	
309	53078 C	Č. Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Č., včetně části SK č. 8 a 12 od náv. 1L po náv. S8 a S12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Č. Třebová – Třebovice v Č., ze směru Č. Třebová	10./11.	19:30- 05:30	broušení výhybek číslo 13, 14, 30 v ŽST Česká Třebová	VNJŘ náhrada za neuskutečňovanou výluku v prosinci, vlaky směru Praha - Č. Třebová os. n. - Olomouc a opačně vedeny v úseku D. Třebová až Třebovice v Č. po 2. TK, v Č. Třebové os. n. jízdy po 14. a 16. koleji, pro tranzitní vlaky možno využít odklonové trasy	HKR	

309	53078 D	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Č., jejich části od náv. Se754 po náv. Se41 a Se45. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Č. Třebová – Třebovice v Č., ze směru Č. Třebová	11.	00:15- 02:15	broušení spojky výhybek číslo 7/13 v ŽST Česká Třebová	ZP v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. náhrada za neuskutečněnou výluku v prosinci po dobu výluky je znemožněna obsluha vl. Korado a posun na odstavné koleje, odklonové trasy	HKR	
326	53078 E	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov, od náv. Se21 po náv. Se43	11.	02:15 - 04:15	broušení spojky výhybek číslo 14/17ab v ŽST Česká Třebová	náhrada za neuskutečněnou výluku v prosinci	HKR	
501	53081 A	Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Třebovice v Č. včetně části kolejí č. 8 a 12 od náv. S8 a S12 po N výh. č. 14 Č. Třebová: 12. bez TV, její část od náv. L12 po náv. S12 Č. Třebová: 8.,12. jen TV, jejich olomoucká část	30.4.-N- 4.5.	8:00- 17:00	výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění, výměna výhybkových součástí výh. č. 22ab a 30	přesun z května nevhodný souběh	HKR	
dílčí změny:								
501	53066 B	Č. Třebová vj. sk., výh č. 133	17.	8:00- 14:00	opravu návaru srdcovky a broušení výhybkových součástí	v souběhu s výl. 53065 A – přesun na požadavek PO (původní termín 9.4.)	HKR	
501	53066 C	Č. Třebová vj. sk., výh č. 134	16.	8:00- 14:00	opravu návaru srdcovky a broušení výhybkových součástí	v souběhu s výl. 53065 A – přesun na požadavek PO (původní termín 10.4.)	HKR	
501	53065 B	Č. Třebová vj.sk., v. č.108a/b, 101. bez TV od (N.v.č. 108a po náv. Lc101)	22.,23., 24.,25., 26.	7:00- 18:00	kopání a betonování základů TV	reetaipizace původní etapy D	HKR	
zrušeno:								
501	53068 D	Č. Třebová vj.sk., 101. bez TV, její část od námezničku výhybky číslo 108 po návěstidlo Lc101, Č. Třebová vj.sk., zhl. směr odb. Zádulka, jeho část od náv. Se117 po N.v.č. 108	22.,23., 24.,25., 26.	7:00- 18:00	kopání a betonování základů TV	reetaipizace na etapu B, etapa D nebude požadována	HKR	

Červeně – výluky doplněné (upravené) po RG poradě

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po CP poradě



Správa železnic, s.o.
Odbor operativního řízení provozu a výluk
Dlážděná 1003/7
Praha 1
110 00

Praha, 24.1.2024

Vaše č.j.: ---
Naše č.j.: 8/2024

Věc: Vyjádření k podkladům CMVP konané 25.1.2024

Prostřednictvím elektronické pošty jsme obdrželi od zástupce vaší organizace dokumenty určené k projednání na CMVP, která bude konána dne 25.1.2024. S ohledem na jiný program se zástupci dopravce CityRail, a.s. nemohou uvedeně poradit, proto vám zasíláme naše stanovisko k zaslaným podkladům pro měsíc duben 2024 a žádáme o jeho projednání včetně jeho zapsání do záznamu z této CMVP a to k střednědobému plánu výluk pro měsíc duben 2024. Taktéž si dovoluujeme vás upozornit na skutečnost, že případné nevyjádření připomínek automaticky neznamená, že je uvedená věc projednána bez připomínek, jak předjímá vaše pozvánka na tuto poradu.

Ze zaslaných podkladů pro měsíc 04/2024 vyplývá zařazení nových výluk na rameni 324 a to výluk označených jako Z-33050 A až F z nichž některé jsou navíc červeně označeny jako výluky „Nad RPV“ (viz sloupec X téhož sešitu). Dovolujeme si vám sdělit, že s konáním uvedených výluk nesouhlasíme, přičemž důvody, proč s jejich konáním nesouhlasíme, jsme vám opakovaně sdělili již v rámci projednávání ročního plánu výluk pro rok 2024 a pro březen 2024, který neodpovídá vámi projednanému dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“, jež je dodnes beze změn uveřejněn na vašem portálu provozování dráhy. Kromě této skutečnosti si vám dovoluujeme připomenout, že dne 28.11.2023 bylo Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen UPDI) rozhodnuto o neschválení výluk v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov z ročního plánu 2024 vizte rozhodnutí UPDI č. j. UPDI-4029/23/AP ze dne 28.11.2023. Důvodně domníváme, že vaše organizace zařazením identických výluk do projednávaných návrhů střednědobých plánů výluk pro duben 2024, pouze obchází povinnosti provozovatele dráhy uvedené v zákoně o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon), konkrétně pak §23b, odst. 4 zákona a §23c odst. 1 a 6 zákona a navrhuje nové výluky zcela obsahově odpovídající výlukám, jejichž konání UPDI zamítl. Jde zřejmě o snahu rozptýlit pozornost a nezákonně projednat obsahově shodné výluky mimo rámec ročního plánu pro rok 2024 a především dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“ a to bez ohledu na dosavadní vývoj původního řízení o ročním plánu výluk.

Dovolujeme si vás proto předem upozornit na to, že pokud bude dne 25.1.2024 na CMVP takto předložený střednědobý plán projednán a nebudou naše námitky, které byly uvedeny již v rámci řízení o RPV 2024, řádně vypořádány, budeme nuceni použít další právní kroky pro zamezení konání nahore vyjmenovaných výluk. Pro připomenutí pouze zopakujeme, že naše zásadní námitka k uvedeným akcím je, že dopad změn a omezení drážní dopravy u těchto výluk (nyní označených v návrhu pro březen 2024 jako Z-33050 až F) je v přímém rozporu s ustanovením §23b, odstavec 2, písm. b) resp. s §23b, odstavec 5., věta druhá zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění.



e-mail: office@cityrail.cz
tel.: +420 737 204 543
www.cityrail.cz

CityRail, a.s.
Magistrů 16/202
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010
Firma zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17774

Závěrem vás opakovaně žádáme o zahrnutí tohoto našeho stanoviska do zápisu z CVMP, která se bude konat dne 25.1.2024, aby při následném správním řízení byl s jeho obsahem seznámen i UOHS, a aby nedošlo k aplikaci vašeho mylného předpokladu o tom, že včas neuplatněné připomínky buď neexistují nebo jsou považovány za projednané. Pro budoucí vyloučení případných pochybností dodáváme, že do doby konečného a vykonatelného rozhodnutí UOHS o ročním plánu výluk pro rok 2024 platí toto naše stanovisko i pro případné další pokusy o zahrnutí dlouhodobých nepřetržitých výluk na rameni 324 v úseku Víkov u Tišnova – Křižanov do střednědobých či krátkodobých plánů.

S pozdravem

Ing. JAKUB
LEXA

Digitálně podepsal
Ing. JAKUB LEXA
Datum: 2024.01.24
08:05:33 +01'00'

Ing. Jakub Lexa
prokurista



e-mail: office@cityrail.cz
tel.: +420 737 204 543
www.cityrail.cz


CityRail a.s.
I/registru 16/202
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010
Firma zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, voňka 97774

Vyjádření Správy železnic, státní organizace k výše uvedenému dopisu dopravce CityRail, a. s.:

Správa železnic důrazně odmítá tvrzení dopravce CityRail, a. s., že zařazením výluk označených v plánu jako Z-33050 etapy A až F obchází povinnosti provozovatele dráhy uvedené v zákoně o dráhách. Správa železnic od 18.07.2023 čeká na schválení původního návrhu RPV pro rok 2024, o kterém doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Označení položek „Nad RPV“ a jejich zahrnutím do podkladů pro projednání se naopak snažíme docílit maximální transparentnosti a informovanosti.

Příloha č. 5 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání



Harmonogram předpokládaného zapínání		
Výlukový rozkaz	Místo vyloučení systému ETCS	Ukončení
25016 A	Dětmarovice (včetně) – Petrovice u Karviné (včetně)	9. 6. 2024
25016 A	Dětmarovice (včetně) – Karviná (mimo)	9. 6. 2024
25011 A	Olomouc hl.n. (mimo) – Štěpánov (mimo)	29. 2. 2024
25011 B	Štěpánov (včetně) – Červenka (mimo)	29. 2. 2024
25003 A	Napajedla (mimo) – Otrokovice – Tlumačov (mimo)	14. 8. 2026
33001 B	Lanžhot st.hr. – Lanžhot (mimo)	30. 6. 2024
55001 B	Kostěnice (mimo) – Pardubice hl.n. (mimo)	12. 6. 2024
55001 A	Pardubice hl.n.	12. 6. 2024
55001 C	Pardubice hl.n. (mimo) – Přelouč (mimo)	12. 6. 2024
55001 H	Přelouč (včetně) – Kolín (mimo)	12. 6. 2024
65003 A	Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Libeň (mimo)	30. 9. 2024
65003 A	Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Zahradní město (mimo)	30. 9. 2024
95002 A	Ejpovice (mimo) – Plzeň hl.n. (mimo)	28. 6. 2024
95002 B	Plzeň hl.n. (mimo) – Plzeň-Křimice (mimo)	28. 6. 2024
65004 A	Velký Osek (mimo) – Kolín – Kutná Hora hl.n. (mimo)	12. 6. 2024
65004 A	Kolín (včetně) – Velim (mimo)	12. 6. 2024
25002 A	Lipník nad Bečvou (mimo) – Drahotuše (mimo)	13. 12. 2025
25002 B	Lipník nad Bečvou	13. 12. 2025
55001 I	Ústí nad Orlicí (mimo) – Kostěnice (včetně)	15. 3. 2024

Příloha č. 6 Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 1. cyklus 2024

Plán měření – 1. cyklus 2024

***Diagnostika trakčního vedení**

***Měřicí vůz – MVPTZ**

10. týden 2024			
04. 03.	Po	›Údržba	km 000+000
05. 03.	Út	›Zkušebna SEE Ostrava	km 000+000
06. 03.	St	›Zkušební jízdy s MV GPK	km 000+000
07. 03.	Čt	›Zkušební jízdy s MV GPK	km 000+000
08. 03.	Pá	›Zkušební jízdy s MV GPK	km 000+000
09. 03.	So	›Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
10. 03.	Ne	›Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

11. týden 2024			
11. 03.	Po	›Údržba	km 000+000
12. 03.	Út	›Údržba	km 000+000
13. 03.	St	›Údržba	km 000+000
14. 03.	Čt	›Údržba	km 000+000
15. 03.	Pá	›Údržba	km 000+000
16. 03.	So	›Volno	km 000+000
17. 03.	Ne	› Koridory 2024 ›Bohumín – Praha Vršovice – Návoz MV	km 000+000

12. týden 2024			
18. 03.	Po	>Koridory 2024 >Praha Vršovice – České Budějovice >České Budějovice – Nemanice II >Nemanice II – Nemanice I >Nemanice I – České Budějovice >České Budějovice – Praha hl. n. >Praha hl. n. – Praha Vršovice >Praha Vršovice – Beroun	km 000+000
19. 03.	Út	>Koridory 2024 >Beroun – Cheb – ÚNL jih >ÚNL jih – ÚNL sever >ÚNL sever – Nové Sedlo u Lokte (za plotem) >Nové Sedlo u Lokte – Chodov (za plotem) – Karlovy Vary	km 000+000
20. 03.	St	>Koridory 2024 >Karlovy Vary – Chodov (stanicí) – Cheb >Cheb – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Františkovy Lázně >Františkovy Lázně – Cheb – Beroun – Praha – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Děčín východ >Děčín východ – Děčín hl. n.	km 000+000
21. 03.	Čt	>Koridory 2024 >Děčín hl. n. – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Praha Holešovice – Olomouc – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Karviná >Karviná – Dětmarovice >Dětmarovice – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné st. hr. 1. a 2. kolej >Petrovice u Karviné – Ostrava hl. n. >Ostrava hl. n. – Bohumín	km 000+000
22. 03.	Pá	>Koridory 2024 >Bohumín – Čadca >Čadca – Bohumín	km 000+000
23. 03.	So	>Volno	km 000+000
24. 03.	Ne	>Volno	km 000+000

13. týden 2024			
25. 03.	Po	›Koridory 2024 ›Bohumín – Přerov – Břeclav ›Břeclav – Brno – Česká Třebová – Kolín – Kanín ›Kanín – Kolín	km 000+000
26. 03.	Út	›Koridory 2024 ›Kolín – Ostrov nad Oslavou ›Ostrov nad Oslavou – Kolín – Kanín ›Kanín – Česká Třebová – Brno dolní – Modřice ›Modřice – Brno dolní	km 000+000
27. 03.	St	›Koridory 2024 ›Brno dolní – Říkonín ›Říkonín – Brno hl. n. – Břeclav – Lanžhot ›Lanžhot – Břeclav ›Břeclav – Břeclav st. hr. – Břeclav	km 000+000
28. 03.	Čt	›Koridory 2024 ›Břeclav – Lipník nad Bečvou ›Lipník nad Bečvou – Dluhonice ›Dluhonice – Přerov ›Přerov – Lipník nad Bečvou ›Lipník nad Bečvou – Uničov ›Uničov – Grygov ›Grygov – Česká Třebová – Praha Smíchov ›Praha Smíchov – Bohumín	km 000+000
29. 03.	Pá	›SVÁTEK	km 000+000
30. 03.	So	›Volno	km 000+000
31. 03.	Ne	›Volno	km 000+000

14. týden 2024			
01. 04.	Po	›SVÁTEK	km 000+000
02. 04.	Út	›Bohumín – ÚNL, návoz soupravy na TBZ, odjezd z Bohumína cca. v 22 h	km 000+000
03. 04.	St	›TBZ Bohosudov – Teplice v Čechách	km 000+000
04. 04.	Čt	›TBZ Bohosudov – Teplice v Čechách	km 000+000

05. 04.	Pá	›Údržba	km 000+000
06. 04.	So	›Volno	km 000+000
07. 04.	Ne	›Volno	km 000+000

15. týden 2024

08. 04.	Po	›Údržba	km 000+000
09. 04.	Út	›Bohumín – Praha Vršovice na konci vlaku Ex 548 – návoz MV ›TBZ Praha Vysočany – Mstětice	km 000+000
10. 04.	St	›TBZ Praha Vysočany – Mstětice	km 000+000
11. 04.	Čt	›TBZ NS Mýto ›Praha – Bohumín – na vlaku ČD – odvoz MV	km 000+000
12. 04.	Pá	›Údržba	km 000+000
13. 04.	So	›Volno	km 000+000
14. 04.	Ne	›Volno	km 000+000

16. týden 2024

15. 04.	Po	›Bohumín – Kolín na konci vlaku Ex 548 – návoz MV ›Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – České Budějovice	km 000+000
16. 04.	Út	›České Budějovice – České Velenice ›České Velenice – České Budějovice ranžír ›České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. ›Horní Dvořiště st. hr. – Lipno nad Vltavou ›Lipno nad Vltavou – Rybník ›Rybník – České Budějovice	km 000+000
17. 04.	St	›České Budějovice – Klatovy ›Klatovy – Písek ›Písek – Tábor	km 000+000

18. 04.	Čt	>Tábor – Bechyně >Bechyně – Tábor – Praha Zahradní město – Praha Krč >Praha Krč – Praha Vršovice >Praha Vršovice – Bohumín – odvoz na vhodném vlaku ČD	km 000+000
19. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
20. 04.	So	>Volno	km 000+000
21. 04.	Ne	>Volno	km 000+000

17. týden 2024			
22. 04.	Po	>Bohumín – Olomouc na konci vlaku Ex 548 – návoz MV >Olomouc – Přerov – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Chrlice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Židlochovice >Židlochovice – Hrušovany u Brna >Hrušovany u Brna – Hustopeče >Hustopeče – Šakvice – Břeclav – Znojmo – Šatov st. hr. >Šatov st. hr. – Znojmo	km 000+000
23. 04.	Út	>Znojmo – Brno Horní Heršpice >Brno Horní Heršpice – Střelice >Střelice – Brno Maloměřice >B. Maloměřice – Prostějov – Olomouc – Uničov – Zábřeh na Moravě >Zábřeh na Moravě – Šumperk	km 000+000
24. 04.	St	>Šumperk – Kouty nad Desnou >Kouty nad Desnou – Hanušovice – Lichkov st. hr. >Lichkov st. hr. – Ústí nad Orlicí – Týniště nad Orlicí – Pardubice >Pardubice – Odb. Plačice >Odb. Plačice – Opatovice nad Labem >Opatovice nad Labem – Jaroměř	km 000+000
25. 04.	Čt	>Jaroměř – Velký Osek – Nymburk – Poříčany >Poříčany – Uzel Česká Třebová – Polanka nad Odrou – O. Vítkovice >O. Vítkovice – Bohumín	km 000+000
26. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
27. 04.	So	>Volno	km 000+000
28. 04.	Ne	>Volno	km 000+000

18. týden 2024			
29. 04.	Po	>Bohumín – Hranice na Moravě >Hranice na Moravě – Lúky pod Makytou >Lúky pod Makytou – Drahotuše (spojkou) >Drahotuše – Studénka >Studénka – Mošnov >Mošnov – Opava východ >Opava východ – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín	km 000+000
30. 04.	Út	>Český Těšín – Ostrava báňské >Ostrava báňské – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov – Vrbice 93. kolej – Bohumín	km 000+000
01. 05.	St	>SVÁTEK	km 000+000
02. 05.	Čt	>Údržba	km 000+000
03. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
04. 05.	So	>Volno	km 000+000
05. 05.	Ne	>Volno	km 000+000

19. týden 2024			
06. 05.	Po	>Údržba	km 000+000
07. 05.	Út	>Údržba	km 000+000
08. 05.	St	>SVÁTEK	km 000+000
09. 05.	Čt	>Údržba	km 000+000
10. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
11. 05.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

12. 05.	Ne	›Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
---------	----	-------------------------	---------------

20. týden 2024			
13. 05.	Po	›Bohumín – Hodonín – Holíč nad Moravou – Kúty ›Měření v síti ŽSR (součástí i TBZ Šaštín – Kúty, zatím nepotvrzeno zhotovitelem)	km 000+000
14. 05.	Út	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
15. 05.	St	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
16. 05.	Čt	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
17. 05.	Pá	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
18. 05.	So	›Volno	km 000+000
19. 05.	Ne	›Volno	km 000+000

21. týden 2024			
20. 05.	Po	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
21. 05.	Út	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
22. 05.	St	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
23. 05.	Čt	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
24. 05.	Pá	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
25. 05.	So	›Volno	km 000+000

26. 05.	Ne	>Volno	km 000+000
---------	----	--------	---------------

22. týden 2024			
27. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
28. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
29. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
30. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
31. 05.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
01. 06.	So	>Volno	km 000+000
02. 06.	Ne	>Volno	km 000+000

23. týden 2024			
03. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
04. 06.	Út	>Bohumín – Kolín na konci vlaku Ex 548 – návoz MV >Kolín – Dolní Žleb st. hr. >Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
05. 06.	St	>ÚNL Střekov – Ohníč – Žatec západ >Žatec západ – Březno u Chomutova >Březno u Chomutova – Žatec – Kadaň >Kadaň – Most nové – Oldřichov u Duchcova >Oldřichov u Duchcova – Litvínov >Litvínov – Louka u Litvínova >Louka u Litvínova – Most	km 000+000

06. 06.	Čt	>Most – Ohníč – ÚNL sever >ÚNL sever – ÚNL jih >ÚNL jih – ÚNL západ >ÚNL západ – ÚNL Střekov – Milovice >Milovice – Lysá nad Labem >Lysá nad Labem – Kolín >Kolín – Bohumín – odvoz na vhodném vlaku ČD	km 000+000
07. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
08. 06.	So	>Volno	km 000+000
09. 06.	Ne	>Volno	km 000+000

24. týden 2024			
10. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
11. 06.	Út	>Bohumín – Kolín na konci vlaku Ex 548 – návoz MV >Kolín – Lysá nad L. – Praha hl. n. – P. Malešice – Úvaly >Úvaly – P. Malešice – P. Zahradní město – P. Vršovice >P. Vršovice – P. Hostivař >P. Hostivař – P. Libeň – P. Vysočany >Praha Vysočany – Praha ONJ	km 000+000
12. 06.	St	>Praha ONJ – P. Libeň – P. Masarykovo >P. Masarykovo – P. Bubeneč >P. Bubeneč – Praha hl. n. >Praha hl. n. – P. Bubeneč >P. Bubeneč – P. Libeň >P. Libeň – P. Bubeneč >P. Bubeneč – P. Masarykovo >P. Masarykovo – Odb. Karlín – P. Vysočany >P. Vysočany – Praha hl. n. >Praha hl. n. – P. Vysočany >P. Vysočany – P. Masarykovo >P. Masarykovo – Čelákovice – Lysá nad Labem – Kolín >Kolín – Bohumín – odvoz na vhodném vlaku ČD	km 000+000
13. 06.	Čt	>Příprava MV na revizi	km 000+000
14. 06.	Pá	>Příprava MV na revizi	km 000+000
15. 06.	So	>Příprava MV na revizi	km 000+000

16. 06.	Ne	›Příprava MV na revizi	km 000+000
---------	----	------------------------	---------------

25. týden 2024

17. 06.	Po	›Příprava MV na revizi	km 000+000
18. 06.	Út	›Příprava MV na revizi	km 000+000
19. 06.	St	›Příprava MV na revizi	km 000+000
20. 06.	Čt	›Příprava MV na revizi	km 000+000
21. 06.	Pá	›Příprava MV na revizi	km 000+000
22. 06.	So	›Příprava MV na revizi	km 000+000
23. 06.	Ne	›Příprava MV na revizi	km 000+000

Projednáání měsíčních výlukových plánů 3/2024, 4/2024, 5/2024
Porada

Datum konání 25.01.2024

Čas 10:00–13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ KOLÍK	SŽ OR	725 882 179	kolik@spravazeleznic.cz	
PETR KUČEK	SŽ OR	725 805 707	kucek@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	SŽ OR	972 424 207	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Olga Lišková	SŽ OR	982 424 103	lislova@spravazeleznic.cz	
LEONIE ŽELINKA	SŽ OR UNL	725 571 177	ZEJINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VĚVOŘA	SŽ OR	602 172 663	vevorla@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Valach	SŽ-SSZ	724 932 377	Valach@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ OR	702 210 496	glos@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁSEK	SŽ OR	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ OR	601 178 776	GREGOR@spravazeleznic.cz	
JAN SLAVÍČEK	SŽ OR	724 021 857	slavicek@spravazeleznic.cz	
BLAŽENA LÉNICKÁ	CDP Praha	702 292 252	lennicka@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOUÁČ	SŽ OR	602 252 262	nouac@spravazeleznic.cz	
KLÁRA HANUŠKOVÁ	SŽ OR	602 384 408	HANUSKOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Luboš Mokříš	SŽ OR	604 040 263	mokris@spravazeleznic.cz	
DUŠAN TOLARÍK	SŽ OR	604 666 821	TOLARIK@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Michaela Dřáská	OE BRNO	972646461	ryzancm@spravazeleznic.cz	
avoslav Kmoníček	012 HKR	720972248	kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Kolděcová	GR BRNO ^{OP}	725813425	koladecova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-OIS	725993908	jelinelv@spravazeleznic.cz	
MIRHAL KREJČI	SŽ-ORAL	725740496	KREJCI/41@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Erika Sychrová	SŽ OŽ PLŽ	772522221	Sychrovam@spravazeleznic.cz	
Jana Vlášatá	SŽ-OK	602650466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUŠEK	SŽ OR PHA	607012015	Kalouseklu@spravazeleznic.cz	
JOSEF TRÁVEK	SŽ OI2	725813710	travek@spravazeleznic.cz	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607646807	pslampa@kordis-jmk.cz	
RICHARD PALACH	PKPCI	604456783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
OLDŘICH PĚNÍČKA	CEOSL	774365100	oldrich.penicke@cargo.eu	
HYNEK RICHTEK	LEO EXPRESS	777490022	HYNEK.RICHTEK@le.cz	
ŘEHA AVŠARČINOVÁ	LOHS	605404943	REHA.AVSHARCHINOV@VOHS.CZ	
MARTIN ZAPARKA	IDJK	722450063	ZAPARKA.MARTIN@IDJK.CZ	
Zdeněk Česáň	ČD CARGO	725747427	Zdenek.Cesani@cdcargo.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	OB OIS	702197040	stpanow@ob.cz	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	723408498	rozencky.jan@ropid.cz	
Jiří Buzourky	ČD Cargo	725708981	Jiri.Buzourky@cdcargo.cz	
Helena Rozsypalová	MTRS.r.o	702128221	ROZSYPALOVA@METRANRAIL.EU	
