

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 91734/2024-SŽ-GR-O12  
Listů/příloh 85/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz  
Datum 05.12.2024

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce leden 2025, únor 2025 a březen 2025**

Dne 21.11.2024 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

**Ing. Tomáš Rolník, MBA**  
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky leden 2025 a únor 2025
- Příloha č. 4 Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2026 a dočasných omezení kapacity pro 2027 a 2028 v roce 2025
- Příloha č. 5 Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

### Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce leden 2025, únor 2025 a březen 2025

Datum konání 21.11.2024  
Čas 10:00 – 12:30  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – březen 2025
5. Projednání změn MP – leden 2025
6. Projednání změn SUP – únor 2025
7. Projednání změn SP – březen 2025
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

### **Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:**

- Omluvil ředitele O12 Ing. Tomáše Rolníka, MBA a zástupce O12 p. Josefa Hájka, kteří se z důvodu služební cesty nemohli této CMVP zúčastnit.
- Informoval, že Správa železnic, státní organizace již absolvovala všechna plánovaná jednání s manažery infrastruktury okolních zemí. V rámci těchto jednání nedošlo k významným změnám u již dříve avizovaných akcí. Ve stručnosti:

#### **Slovensko:**

Výluky pro most v úseku Lanžhot – Kúty které měly být původně již ukončeny, budou, jak bylo avizováno, pokračovat i celý příští rok.

Rekonstrukce ŽST Žilina by měla být dokončena v roce 2026, včetně systému elektrifikace využívající střídavý proud o napětí 25 kV.

#### **Polsko:**

Pokračují výluky pro přestavbu koridoru v úseku Zebrzydowice (včetně) směr vnitrozemí. V ŽST Zebrzydowice budou značná omezení pro osobní i nákladní dopravu a nebudou zde možné větší manipulace s vlaky. Přesná omezení zejména pro nákladní dopravu sdělí PKP-PLK po své linii.

#### **Rakousko:**

Vzhledem k výlukám v Německu a uzavření tratí kolem města Passau, od 14.06.2026 včetně stanice Passau, bude požadována částečná odklonová trasa přes naše území v úseku Horní Dvořiště (České Velenice) – České Budějovice – Plzeň – Cheb (Schirnding). SŽ O16 bylo přislíbeno provézt denně cca 20 odklonových vlaků po celou dobu trvání daného omezení, tedy po druhou polovinu roku 2026. Současně platí dohoda, že v tomto úseku nebude SŽ doplňovat rozsáhlé výluky snižující kapacitu dráhy.

**Německo:**

Pokračují práce v úseku Drážďany – Bad Schandau, a především v ŽST Drážďany, kde jsou značná omezení, která budou trvat i v následujících letech.

Je plánována výstavba ETCS s dokončením do roku 2030 v úseku státní hranice – Pirna a v roce 2031 v úseku Pirna – Drážďany.

V letech 2026 a 2027 budou značná omezení z Elbtalu směrem na Drážďany. Probíhat mají i bloky výluk generující zastavené provoz, které nekorespondují s plánovanými DOK SŽ, obsahujícími dlouhodobý zastavený provoz v úseku Hájek – Dalovice – Karlovy Vary. Na poradě Elbtalgruppe tento týden bylo konstatováno, že jak DB InfraGO AG, tak SŽ se pokusí zkoordinovat v dalším období stavby tak, aby nebyly současně ZP v Německu a současně u nás na odklonové trase VR 533. Byl představen požadavek německé strany na 14denní zastavený provoz v měsíci listopadu 2027. Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům dopravců s požadovanou délkou ZP bude ještě prověřována možnost jeho zkrácení.

Prezentace s výstupy z daných jednání budou vyvěšeny na Portále provozování dráhy v průběhu příštího týdne.

**Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:**

- Požádal o sdělení termínu, ve kterém budou zahájeny posunuté nepřetržité výluky v dopravně Kolín dle ROV 63016 etapy A, B, které měly být zahájeny v měsíci lednu 2025, a to z důvodu, aby dopravce mohl zpracovat aktuální opatření.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – zahájení nepřetržitých výluk dle ROV 63016 etap A, B v dopravně Kolín je nově plánováno dne 31.03.2025. Po této poradě budou nové termíny konání zapracovány do plánu výluk na měsíc březen 2025.

**Zástupkyně O12 Ing. Jana Vlasatá během jednání:**

- Okomentovala promítanou změnovou tabulku na měsíc prosinec 2024 obsahující změny v obvodu schvalovatelky výluk č. 6, které budou zapracovány do týdenních plánů výluk.

**Prosinec 2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
521	63120 G6	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po KPB28	8.-11.	9:00-17:00	návoz, odvoz materiálu	
521	63120 V6	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	8.-11.	9:00-17:00	návoz, odvoz materiálu	
521	63305 D	Odb. Lom – Beroun 2. TK, Beroun SK 2a od náv. 2L po náv. Se4, zhlaví od Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6, Odb. Lom zhlaví od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S	11.-N-14	18:00-N-24:00	rekonstrukce	výluka pokračuje podle ROV 63005 D
521	63305 T	Odb. Lom – Beroun TV 2. TK	11.-N-14	18:00-N-24:00	rekonstrukce	výluka pokračuje podle ROV 63005 T
521	63305 K	Odb. Lom – Beroun TZZ 2. TK	11.-N-14	18:00-N-24:00	aktivace TZZ	výluka pokračuje podle ROV 65001 K
521	63005 D	Odb. Lom – Beroun 2. TK, Beroun SK 2a od náv. 2L po náv. Se4, zhlaví od Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6, Odb. Lom zhlaví od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S	15.12-N-7.3.	0:00-N-8:00	rekonstrukce	<b>VNĚŘ</b> výluka navazuje na ROV 63305 D
521	63005 T	Odb. Lom – Beroun TV 2. TK	15.12-N-7.3.	0:00-N-8:00	rekonstrukce	výluka navazuje na ROV 63305 T

521	65001 K	Odb. Lom – Beroun TZZ 2. TK	15.12-N- 7.3.	0:00-N- 8:00	aktivace TZZ	výluka navazuje na ROV 63305 K
521	63005 M	Beroun TV od ÚD 402 po vloženu izolaci	15.12-N- 6.3.	0:00-N- 10:00	práce pod TV	výluka navazuje na ROV 63120 P
716	95003 A	Blatná – Březnice ZZ ETCS Stop, Blatná – Strakonice ZZ ETCS Stop, Blatná – Nepomuk ZZ ETCS Stop, Blatná ZZ ETCS Stop	13.	10:00- 12:00	aktivace systému ETCS Regional	
<b>dílčí změny:</b>						
521	63120 P	Beroun TV od ÚD 402 po vloženu izolaci	26.9.-N- 14.12.	18:00-N- 24:00	práce pod TV	původně do 8:00 hod. dne 11.12., výluka bude pokračovat jako překročená, výluka pokračuje podle ROV 63005 M
521	63120 G6	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po KPB28	12.,13.	9:00- 17:00	návoz, odvoz materiálu	původně etapa 63120 G1 v čase 9:00-19:00
521	63120 V6	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	12.,13.	9:00- 17:00	návoz, odvoz materiálu	původně etapa 63120 V1 v čase 9:00-19:00
716	95003 A	Březnice – Strakonice ZZ DOZ, Blatná – Nepomuk ZZ DOZ, Blatná SZZ	3./4.	23:30- 4:00	výměna SW, přezkoušení zařízení	<b>ZP</b> původně ve dnech 10./11.12.
<b>zrušeno:</b>						
521	63120 R5	Beroun TV sudé SK od ÚO 402 (km 37,460) po ÚO 412 (km 39,256)	11.12.2024	10:00- 18:00	vyjmutí izolátoru	<b>NVÚ</b>
521	63005 A1	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po KPB28	16.-20.	8:00- 18:00	návoz, odvoz materiálu	
521	63005 P1	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	12.,13.	8:00- 18:00	návoz, odvoz materiálu	

#### **Zástupce O12 p. Jaroslav Janeczko během jednání:**

- Informoval, že na základě požadavku společnosti ŽSR, která vydala ROV ŽSR č. 260 (vyloučení 2. TK v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova st. hr.) s termínem konání od 20.11.2024 – do 01.09.2025, dojde také k nutnému prodloužení navazující nepřetržité výluky na našem území dle ROV 23014 etapy A, a to do 01.09.2025 do 08:00 hod.

## **2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+**

Během listopadové celostátní měsíční výlukové porady byla v režimu 6+ předhlášena nepřetržitá výluka na VR 320 dle ROV 33055 etapa A s termínem konání od 01.06.2025 – do 29.08.2025 požadovaná pro opravu mostu v km 142,475 v dopravně Brno hl. n. přednádraží, která bude generovat dvukolejný provoz v úseku Brno hl. n. přednádraží – Brno-Horní Heršpice.

320	33055 A	<b>Brno hl. n. přednádraží:</b> 1a, 1b, 1c bez TV, výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl. n. přednádraží - Brno- Horní Heršpice, ze směru Brno hl. n. přednádraží. <b>Brno hl. n. přednádraží:</b> zhl. severní koleje 1c, od námezničky výhybky 14b po námezničku výhybky č. 15. <b>Brno hl. n. přednádraží:</b> 1d bez TV, jeho část od námezničky výhybky č. 15 po návěstidlo Sc1d <b>Brno hl. n. přednádraží:</b> 3c bez TV, její část od námezničky výhybky č.15 po návěstidlo Se24 <b>Brno hl. n. přednádraží:</b> 1a, 1b, 1c, 1d jen TV	Oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu.	Ne	90d	01.06.2025	08:30	29.08.2025	17:30
-----	---------	---	---	----	-----	------------	-------	------------	-------

V této souvislosti zástupce OŘ Brno Ing. Jaroslav Macálka informoval, že v období od 01.06.2025 bude třeba doplnit 18 nočních výluk v délce trvání 7 hod. (v časech od 21:40 hod. – do 04:40 hod.) generujících jednokolejný obousměrný provoz v úseku Brno hl. n. přednádraží – Brno-Horní Heršpice. Dále pak budou v měsíci srpnu 2025 také uplatňovány noční výluky z RPV 2025 generující ZP z Brna hl. n. směr jih v délce trvání 6 hod. Dále budou doplněny výluky pro převěšení TV. Bližší termíny konání těchto krátkodobých výluk budou upřesňovány v rámci střednědobého plánování.

### 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

#### Zástupci SSV p. Jiří Kocich a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Sanace nestabilního náspu Mosty u Jablunkova-st.hr. SR v km 286,623 – 287,276**“ – práce v 1. TK provedeny v zákrytu s výlukou vyvolanou ŽSR, obdobně proběhnou práce v 2. TK na začátku 12/2024.

Stavba „**Sanace nestabilního úseku Návsí-Bystřice v km 303,300 – 303,700**“ – noční 8hod. výluky jednotlivých TK zařazeny na 2. pol. 02/2025.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – setrvalý stav – do 12/2024 dlouhodobá výluka 1. TK Ostrava-Bartovice – Havířov, LKS a SK 2-6 v ŽST Havířov, pro výstavbu ostrovních nástupišť, podchodu, podjezdu a propustků, provoz osobní dopravy k provizornímu nástupišti. K 20.12. platí zprovoznění nových nástupišť a podchodu. Dojde k omezení jedné délky nástupištní hrany, provozním opatřením v ROV 23012.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**“ (podjezd Studénka) – stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, vypsána soutěž na realizaci stavby, předpokládaný termín otevírání obálek 26.11.2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – probíhá výluka 1. TK Odb Jezernice „A“ – Drahotuše s trváním do 12/2024.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx s plánovaným termínem ukončení 31.07.2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – výluky pro 3. podbití, broušení kolejnic a regulaci TV zařazeny na 03 a 04/2025.



Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v listopadových výlukách TZZ (vč. výměny SW ZZ) došlo ke zrušení (vyvázání) přejezdu ze ZZ. Demontáž NP a výměna TV bude provedena v 02/2025.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice**“ – vlivem povodní (zamezení přístupu k místu stavby) předhlášeno překročení výluky do 14.12.2024, nicméně aktuálně sledovaný předpokládaný termín ukončení výluky je 30.11.2024 (společný termín pro investiční práce a práce OR), závisí na klimatických podmínkách.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín**“ – stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, příprava podpisu SoD na archeologický průzkum, probíhá soutěž na realizaci stavby, předpokládaný termín otevírání obálek 16.12.2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice**“ – po jednání se zhotovitelem a SSZT k upřesnění postupu prací (na základě rozpracování RDS ZZ) došlo k úpravám výluk v 01/2025 dle ROV 25007 (reetaipizace, úpravy definic místa vyloučení, úpravy časů a termínů). Uvedené změny v souhrnu nenavysílají omezení železničního provozu nad rámec projednaného na regionální výlukové poradě.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – setrvalý stav na území ČR, ŽSR předložila HMG stavby slovenské strany s předpokladem dokončení prací stavebních profesí do konce r. 2025 a zprovoznění ETCS v polovině r. 2026. Vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR pokračuje výluka ETCS na území ČR – termín ukončení souvisí s vývojem stavby ŽSR.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – podepsána smlouva na realizaci stavby, výluky budou zařazeny do MPV 04/2025 a dále.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – 14.12.2024 bude ukončen nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo), *následně zavedena 5denní konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna (dle ROV 33082)*. Výluky pro dokončovací práce (3. podbití, aj.) zařazeny v MPV od 03/2025 a dále.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ (Moravské Budějovice) – podepsána smlouva na realizaci stavby, výluka zařazena do plánů od 02/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – z hlediska nepřetržitých výluk setrvalý stav – výluka LKS (do konce 04/2025) a výluka 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole s trváním do 29.11.2024, následně překlopení na výluku 2. TK Brno-Kr. Pole – Kuřim s trváním do 20.12.2024. V období 20.-29.11.2024 jízdy v úseku Brno-Kr. Pole – Kuřim jednokolejně v mezistaničním oddílu z důvodu aktivace nového TZZ. *Na základě žádosti ST bude v období 29.11.-9.12.2024 zavedena konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Kuřim – Brno-Královo Pole, souběžně PJ 50 km/h kolem pracovního místa v ŽST Brno-Královo Pole, souhrnná délka PJ 9 580 m.*

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – probíhá výluka SKS a 2. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova s trváním do 22.11.2024, přístup na vlečky zachován. Do MPV 02, 03/2025 zařazeny výluky pro aktivaci definitivních ZZ a dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – 05.11.2024 ukončen nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov. V závěru 11/2024 proběhnou napěťové zkoušky, společně se stavbou „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“. Do MPV 02, 03/2025 zařazeny výluky pro aktivaci definitivních ZZ, sanaci zárubní zdi (po vyjasnění vlastnických vztahů) a dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.). Do doby provedení rychlé pantografické zkoušky (předpoklad 04/2025) bude od Vlkova u T. (vč.) po Křižanov (vč.) omezena maximální trať. rychlost na 100 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – do 05.12.2024 probíhají hlavní stavební práce na mostním objektu na části zhlaví 2. TK směr Pohled v ŽST Přibyslav, průběžně jednokolejně provozy Pohled – Přibyslav. V termínu 23.-26.11.2024 nepřetržitý ZP Přibyslav (vč.) – Pohled – Havlíčkův Brod (mimo).

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – vydáno stavební povolení bez nabytí právní moci, v brzké době by mělo být vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele. V plánech výluk zatím ponechány nepřetržité výluky od 01/2025 na podkladu Projektu stavby, bude upřesňováno. *Dále by dle Projektu stavby měla na jaře 2025 probíhat aktivace provizorního ZZ*

na části kolejiště, z důvodu stále probíhající soutěže na zhotovitele nyní nejsou výluky pro aktivaci provizorního ZZ žádány, bude upřesňováno dle dalšího vývoje.

Stavby „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ a „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“ – provedena a vyhodnocena rychlá pantografická zkouška, pro odstranění nejpodstatnějších závad vč. hlavních a traťových kolejí budou konány nepředpokládané výluky:

- 23.11. jednotlivé TK Pardubice – Přelouč
- 24.11. jednotlivé TK Kostěnice – Pardubice.
- 07., 08.12. výluky v oblasti zastávky Pardubice centrum (SK 10a, 12a, atd.) s opatřením ČD (NAD).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – probíhá hodnocení nabídek na realizaci stavby, komplikace v rámci majetkoprávního vypořádání a projednání přeložek IS, stavební řízení nezačato. Podán podnět na posouzení veřejné zakázky Úřadem (ÚOHS). S ohledem na výše uvedené je další vývoj neznámý. Návazně zrušena nepřetržitá výluka v MPV 01, 02/2025.

Stavby „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka);

**Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa** (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740);

**Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa** (Týniště n. O. – Častolovice);

**Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa** (Týniště n. O. – Častolovice) – vydána Rozhodnutí o výběru dodavatele, běží lhůta pro případná odvolání, následně podpis SoD na realizaci stavby. Výluky dle RPV od 03/2025, zatím nezařazeny, bude řešeno na následujících poradách.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0.etapa**“ – do 25.11.2024 probíhá ZP Hostinné (mimo) – Kunčice n. L. (mimo) a SKS v Kunčicích n. L. Na 01/2025 zařazeny výluky pro provedení dodatečných prací na vybraných PZZ, generuje 3x Op (z toho 2 v oblasti zastávek) - bez NAD.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – setrvalý stav – trvá dlouhodobá výluka SK 3-17. Zhotovitel projednal s vlečkami ZP v období 02.06.-30.08.2025, současně OŘ deklaruje trvání požadavku na výluku pro opravné práce v rozsahu dle RPV (02.06.-30.08.2025), návazně zhotovitel předložil aktualizovaný HMG a v MPV bude pro stavbu Jihlava město žádán ZP v období 02.06.-30.08.2025.

### **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu a dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do poloviny roku 2026, nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do začátku srpna roku 2025, a nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště v tomto obvodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž, uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a zahájení rekonstrukce III. nástupiště, která poběží do jara roku 2026. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do jara roku 2026.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do poloviny dubna, a nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu sudé části stanice, která poběží do poloviny března. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu liché části stanice, která poběží do konce května.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 120.staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny roku 2026.

Na konci března bude zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č. 116 v ŽST Kolín pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště, která poběží do poloviny července, a nepřetržitá výluka 114.staniční koleje v ŽST Kolín pro vložení mostního provizoria, která poběží do poloviny dubna.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025. Na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka celé ŽST Praha-Bubny a obou traťových kolejí v úseku Praha-Bubny – Odb. Stromovka, a v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží pro zprovoznění nové ŽST Praha-Bubny a napojení všech traťových úseků, která poběží do začátku srpna.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most“** – pokračuje bez výluk a bude ukončena na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – pokračuje bez výluk a bude ukončena na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice“** – bude zahájena v měsíci březnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro betonáž TZ a pažení v ose kolejí.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v květnu roku 2025.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město“** – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány na podzim roku 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov.

Stavba **„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“** – bude realizována nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Železný Brod – Malá Skála – Turnov včetně celé ŽST Malá Skála, která bude zahájena polovinou dubna, a poběží do poloviny září.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný Brod – Tanvald“** – bude realizována nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Železný Brod – Tanvald, která poběží od poloviny dubna do konce září.

Stavba **„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží jako překročená do poloviny dubna.

Stavba **„Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov“** – bude realizována nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, která poběží od poloviny dubna do konce září.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Chrastava“** – pokračuje bez výluk, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Chrastava pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“** – pokračuje bez výluk, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Česká Kamenice – Mlýny, která poběží jako překročená do poloviny prosince.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou“** a **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“**

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval také o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ oblast Plzeň:**

Stavba **„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“** – do 4. března pokračuje nepřetržitá výluka pro vložení výhybek č. 1 a 4 provizorní Odb Vrskmaň dle 73020 E (původně měla končit 03.03., termín ukončení opraven na 04.03.). Tato kolejová výluka běží v souběhu s ROV ZZ 75006 B. 4. března bude zahájena nepřetržitá výluka 2. TK Kyjice – Odb Vrskmaň určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 (a další vyjmenované rekonstrukční práce). Výluka bude ukončena 18.11.2025. V souběhu s touto výlukou se v březnu konají další nepřetržité a noční výluky (dle ROV 73061) určené především pro práce na trakčním vedení a žel. svršku a spodku. Na začátku března dobíhají noční výluky dle 73020 G. V únoru byly doplněny výluky zařazeného ROV ZZ 75006, které pokrývají aktivaci a úpravy ZZ v souvislosti se zprovozněním Odb Vrskmaň. Etapa G ROV 73020 nahradila v původních termínech etapu A1, která byla zrušena. Etapa F byla změněna z denních výluk na výluku nepřetržitou. U ostatních etap ROV 73020 došlo k úpravě popisu vyloučeného místa (neexistující dopravní bod „Odb Vrskmaň“ byl nahrazen nejbližším dopravním bodem „Jirkov zastávka“ a upraven další popis). Leden aktuálně beze změn.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně“** – stavba v realizaci.

Stavba **„Sanace nestabilního náspu v ŽST K. Vary km 185,850-186,000 - 2. etapa“** – stavba v realizaci, pokračují překročené výluky dle 73007 A, B do 09.05.2025 do 16:00 hod.

Stavba **„Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa“** – stavba v realizaci (ukončení výluk určených pro aktivaci nového ZZ 11/2024).

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bečov nad Teplou“** – probíhá příjem nabídek, předpokládaný termín otevírání obálek 21. listopadu.

Stavba **„Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb“** – 3. března bude zahájena nepřetržitá výluka pro zajištění rekonstrukčních prací řešících zvýšení stability svahů násypů v km 420,838-422,682 a sanaci přechodových oblastí mostu v km 420,914 v úseku Chodová Planá – M. Lázně. Jedná se o druhou část investiční akce na tomto výlukovém rameni. Nepřetržitá výluka bude ukončena 30. června.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí“** – v únoru budou zahájeny první výluky pro zajištění zásobování stavby (především pro odvoz stavební suti). Aktuálně jsou objednány operativní výluky (původně nebylo doporučeno konat výluky s pevně danými časy). Jedná se o operativní kolejové výluky SK č. 501 a 502 se ZP v délce trvání 25 minut v pauzách mezi vlaky (dle 93037 A ve dnech 05., 12., 19., 26.02.). Tyto výluky pokračují i v březnu (05., 12., 19., 26.03.). Od 10. do 16. března se bude konat nepřetržitá napěťová výluka koleje č. 512 (a části SK 512a) pro stavbu lešení (proti RPV došlo po dohodě s řízením provozu k rozdělení původního souběhu SK 512 a 501). Dále naváže od 17. do 23. března nepřetržitá napěťová výluka koleje č. 501 (a části SK 501a) pro stavbu lešení. 17. března bude zahájena dlouhodobá výluka části nástupištní hrany u SK č. 501 (v délce 39 metrů), která bude doplněna pomalou jízdou kolem pracovního místa. Výluka potrvá do přelomu JŘ 24/25 (a dále). Aktuálně se řeší potřeba pomalých jízd kolem pracovního místa (z obou stran budovy). Tyto pomalé jízdy budou po prověření opraveny a doplněny.

Stavba **„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“** – stavba v realizaci.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Klatovy“** – aktuálně se nacházíme ve fázi oběhu spisu před finálním podepsáním SoD.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“** – výběrové řízení vyhodnoceno, podepsána SoD.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor – Bechyně“** – 04.-13. března budou konány denní výluky v úseku Tábor – Bechyně, které budou využity Stavební správou (zhotovitelem díla) pro kácení dřevin a betonáž základů trakčního vedení před zahájením hlavní nepřetržité výluky pro rekonstrukci mostu. Ve zbytku úseku bude provádět své opravné a údržbové práce OŘ Plzeň. V rámci výběrového řízení na zhotovitele této investiční akce se nyní nacházíme ve fázi příjmu nabídek. Termín otevírání obálek je nyní stanoven na 2. prosince.

Stavba **„Soubor staveb ETCS Regional Blatensko“ (VR 716)** – aktuálně se řeší postup a termín aktivace celého systému.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – v prosinci nebudou ukončeny v původně plánovaném termínu 11.12.2024 nepřetržité výluky v úseku 2. TK Odb. Lom – Beroun dle ROV 63120 C+P včetně ZZ dle ROV 65006 K. Uvedené výluky budou pokračovat dále (následně ROV 63305 a 63005) a to do 07.03.2025. Důvodem překročení výluk jsou komplikace zastižené v oblasti železničního spodku v rekonstruovaném úseku, kdy bude potřeba nad rámec projektovaných prací zajistit vyprojektování a vybudování nové opěrné zdi délky cca 280m. Vlivem těchto změn byly v měsíci prosinci po přelomu JŘ zrušeny denní výluky dle ROV 63005 A1 a P1. Tyto výluky byly přesunuty do nového termínu před přelom JŘ a to 8. – 13.12.2024. V lednu byly zrušeny všechny původně požadované denní výluky (střídavě Karlštejn – Odb. Lom 1. a 2. TK a Beroun – Odb. Lom 1. TK). Nově jsou k pokračujícím nepřetržitým výlukám z prosince doplněny noční výluky, a to dle etap ROV 63005 B2, R2 (2. TK Karlštejn – Odb. Lom v čase 21:00 – 05:00 hod.) a dle ROV 63005 F3, N3 (1. TK Beroun – Karlštejn v čase 23:20 – 04:30 hod. – ZP+ND). V únoru doplní pokračující nepřetržité a noční výluky nepřetržitá výluka Karlštejn – Odb. Lom 1. TK, která se po sedmi dnech překlopí do úseku Odb. Lom – Karlštejn 1. TK a to v termínu 07.02.2025 (21:00 hod.) – 17.02.2025 04:30 hod.). Tyto výluky budou určené pro návoz materiálu, odlesňování a stavbu trakčních podpěr. Tento termín bude v souběhu se stavbou využívat i OŘ Praha v úseku Dobřichovice – Radotín. Výše uvedené výluky budou následně opakovány v termínu 21.02.2025 (21:00 hod.) - 03.03.2025. V březnu dne 07.03.2025 budou ukončeny nepřetržité výluky, které měli původně končit v prosinci 2024 – ROV 63005 et. D, T a M (tato etapa zvlášť do 06.03.2025). 07.03.2025 bude zahájena nepřetržitá výluka dle ROV 63005 B a R v úseku Karlštejn – Odb. Lom 2. TK pro modernizaci. Tato výluka bude pokračovat do 14.05.2025 a bude doplňována nočními výlukami se zastavenými provozem určenými především pro zásobování stavby.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd Praha-Velká Chuchle**“ – do ledna byly doplněny noční zastavené provoz dle ROV 63069 X3 pro demontáž lávky pro pěší.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – leden–březen aktuálně bez požadavků na výluky.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník**“ – probíhá interní příprava VŘ na zhotovitele.



## 4. Projednání výluk nad RPV – březen 2025

Březnové výluky projednané na listopadové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23055 D1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	03.03.2025-07.03.2025 10.03.2025-14.03.2025 17.03.2025-21.03.2025 24.03.2025-26.03.2025	23:30 - 04:15	Optimalizace ŽST Havířov – nakládka a odvoz materiálu ze stavby (žel. spodek, betonové žlaby, betonová suť)	<b>Změna od RPV.</b> Změna časového rozsahu a termínů (V RPV 14x3 hod., T:03.-17.03.2025). <b>ZP.</b>
301	Z-23055 D1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	26.03.2025-28.03.2025	23:30 - 04:15	Optimalizace ŽST Havířov – nakládka a odvoz materiálu ze stavby (žel. spodek, betonové žlaby, betonová suť)	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>
305	Z-23060 A	Napájecí stanice Suchdol nad Odrou, Studénka – Hranice na Moravě, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	01.03.2025-30.04.2025	08:00 - 15:00	Odstávka napájení TNS Suchdol nad Odrou ze sítě 110kV (z důvodu zpětného přepojení ze současných 110kV V5664/V5655 na nově postavenou odbočku V5661/5662)	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
305	Z-23053 G	Drahotuše – Odb Jezernice A, 1., 2. + TV, Odb Jezernice A, 1., 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 1., 2. + TV	05.03.2025-08.03.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – zabezpečení štěrkového lože, montáž bran, rekonstrukce TV	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu (v RPV T:01.-04.03.2025). <b>ZP+ND.</b>

305	Z-23053 G	<b>Drahotuše – Odb Jezernice A,</b> 1., 2. + TV, <b>Odb Jezernice A, 1., 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice</b> <b>B, 1. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B, 1., 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B – Lipník nad</b> <b>Bečvou, 1., 2. + TV</b>	11.03.2025-14.03.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – zabezpečení šterkového lože, montáž bran, rekonstrukce TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
316	Z-23087 E	<b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 3. + TV, od náv. S3 po začátek výh. č. 12, <b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 3v + TV, od od začátku výh. č. 12 po náv. Se9, <b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 1. + TV, částečně od náv. S1 po náv. Se8, <b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 1a + TV, od náv. Se8 po náv. Se6	10.03.2025-16.03.2025	08:30 - 16:50	Výměna výhybkové konstrukce výhybky č.12	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu (v RPV T:19.-25.03.2025). <b>NVÚ.</b>
316	Z-23087 D	<b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 3b,103.,103a + TV, zhlaví střední části od náv. Se26 po náv. Sc103a, <b>Staré Město u Uher. Hradiště,</b> 1b,101. + TV, částečně od náv. Se29 po náv. Sc101	17.03.2025-25.03.2025	08:30 - 17:00	Výměna výhybkových konstrukcí výhybek č. 41 a č. 45	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu (v RPV T:27.03.-04.04.2025). <b>NVÚ.</b>
317	Z-23087 A	<b>Staré Město u Uher. Hradiště –</b> <b>Uherské Hradiště,</b> traťová bez TV, <b>Uherské Hradiště,</b> celá bez TV, <b>Uherské Hradiště – Kunovice,</b> traťová bez TV, <b>Kunovice,</b> celá bez TV	10.03.2025-14.03.2025	08:10 - 17:00	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, čištění šterkového lože, úprava průjezdného průřezu, kácení, výřezy	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu a úprava rozsahu výluky (v RPV mimo Kunovice celá ŽST, T:31.03.-04.04.2025). <b>ZP+ND.</b>

317	Z-23087 B	Kunovice – Hradčovice, traťová bez TV, Hradčovice, celá bez TV, Hradčovice – Uherský Brod, traťová bez TV	10.03.2025-14.03.2025	08:30 - 17:00	OpravaTK, následné podbití, oprava vadných svárů, doplnění a úprava kolejového lože, technická příprava před akcí "Prostá rekonstrukce trati v úseku Hradčovice – Uherský Brod"	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu (v RPV T:31.03.- 04.04.2025). <b>ZP+ND.</b>
317	Z-23087 C	Kunovice – Ostrožská Nová Ves, traťová bez TV, Ostrožská Nová Ves, celá bez TV, Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh, traťová bez TV, Uherský Ostroh, celá bez TV, Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou, traťová bez TV	10.03.2025-14.03.2025	08:30 - 17:00	Oprava přejezdu v km 89,934 (P7947), výměna kolejnic v km 95,900 - 96,800 Uzavírka přejezdu v termínu 10.-15.03.2025.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25006 A	Ostrava-Třebovice, zab. zař.: PZS v km 263,911 (P7724).	03.03.2025-N-12.03.2025	07:00-N- 16:00	rekonstrukce PZS v km 263,911 (P7724)	<b>Nad RPV.</b>
301	Z-25006 A1	Ostrava-Svinov – Opava-Komárov, zab. zař.: TZZ. Ostrava-Třebovice, zab. zař.: SZZ. Háj ve Slezsku, zab. zař.: SZZ. Štítina, zab. zař.: SZZ. Opava-Komárov, zab. zař.: SZZ. Ostrava-Svinov – Opava-Komárov, zab. zař.: PZS.	04.03.2025	08:00 - 12:00	přehrávání SW	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s ROV 23068 A, ROV 23074 A, ROV 23078 A.
301	Z-25006 B	Štítina – Opava-Komárov, zab. zař.: PZS v km 284,986 (P7744).	17.03.2025-N-26.03.2025	07:00-N- 16:00	rekonstrukce PZS v km 284,986 (P7744)	<b>Nad RPV.</b>



301	Z-25006 B1	Ostrava-Svinov – Opava-Komárov, zab. zař.: TZZ. Ostrava-Třebovice, zab. zař.: SZZ. Háj ve Slezsku, zab. zař.: SZZ. Štítina, zab. zař.: SZZ. Opava-Komárov, zab. zař.: SZZ. Ostrava-Svinov – Opava-Komárov, zab. zař.: PZS.	18.03.2025	00:30 - 03:10	přehrávání SW	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23078 A
302	Z-23091 A	Hostašovice – Valašské Meziříčí, traťová bez TV	25.03.2025-N-27.03.2025	07:30-N-15:30	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, výřez dřevin, oprava vad na PZZ v km 65,880(P7333). Po dobu konání výluky částečná uzavírka komunikace přejezdu v km 65,880 (P7333).	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23081 B	Kunovice-Loučka, 1. bez TV	08.03.2025-N-09.03.2025	07:00-N-17:00	Oprava staniční koleje č.1, hloubkové čištění šterkového lože, odstranění defektoskopických vad, GPK, ASP. Není možné křižování vlaků.	Nad RPV. Není možné křižování Os vlaků.
304	Z-23064 B	Bylnice – Brumov, traťová bez TV, Brumov, celá bez TV, Brumov – Valašské Klobouky, traťová bez TV, Valašské Klobouky, celá bez TV, Valašské Klobouky – Horní Lideč, traťová bez TV	18.03.2025-N-21.03.2025	07:30-N-13:25	Oprava TK, GPK, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, čištění šterkového lože, svařování do BK.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23064 A	Valašské Klobouky, 3., 5. bez TV	10.03.2025-N-18.03.2025	07:30-N-07:30	obnova staniční koleje č. 3, GPK	Nad RPV. Není možné křižování.

308	Z-23096 C	<b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. bez TV, <b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 <b>Horní Lideč,</b> sudá + TV, <b>Horní Lideč,</b> záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Střelná.	03.03.2025-N-11.03.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 30.03. - 17.04.2025 19N, přesun termínu, využití 9N. <b>NVÚ.</b>
308	Z-23096 B	<b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. bez TV, <b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 <b>Horní Lideč,</b> sudá + TV, <b>Horní Lideč,</b> záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Střelná.	16.03.2025-N-17.03.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 30.03. - 17.04.2025 19N, přesun termínu, využití 2N. <b>NVÚ.</b>
308	Z-23096 A	<b>Horní Lideč – Horní Lideč st.hr.,</b> 1. bez TV, <b>Horní Lideč – Horní Lideč st.hr.,</b> 1. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 401 v km 22,834 <b>Horní Lideč,</b> záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelná. <b>Horní Lideč,</b> lichá + TV, <b>Horní Lideč,</b> záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Valašská Polanka.	18.03.2025-N-21.03.2025	10:00-N- 13:25	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> Souběh s ROV 23064 B (VR 304).

308	Z-23096 D	<b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. bez TV, <b>Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč,</b> 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 <b>Horní Lideč,</b> sudá + TV, <b>Horní Lideč,</b> záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Střelná.	22.03.2025-N-23.03.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 30.03. - 17.04.2025 19N, přesun termínu, využití 2N. <b>NVÚ.</b>
308	Z-23094 A	<b>Vsetín,</b> 1. bez TV, lichá jen TV, 1a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezničku výh. č. 11 po začátek výh. č. 2. <b>Vsetín,</b> záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva –</b> <b>Valašská Polanka,</b> 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	24.03.2025	07:10 - 18:30	Rek. ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 9,8,6,2 a zřízení stezek a OŘ ASP v km 29,700 – 33,900, defekt. vady, výměna pražců, výměna pražců, čištění ŠL, rizikové kácení stromů	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
308	Z-23094 A	<b>Vsetín,</b> 1. bez TV, lichá jen TV, 1a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezničku výh. č. 11 po začátek výh. č. 2. <b>Vsetín,</b> záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva –</b> <b>Valašská Polanka,</b> 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	25.03.2025-26.03.2025	07:10 - 18:30	Rek. ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 9,8,6,2 a zřízení stezek a OŘ ASP v km 29,700 – 33,900, defekt. vady, výměna pražců	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
308	Z-23094 A1	<b>Vsetín,</b> 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po námezničku výh. č. 3. <b>Vsetín,</b> záhl. 2. TK směr Valašská Polanka.	24.03.2025-26.03.2025	operativně 4x 30minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 9,8,6,2 a zřízení stezek a OŘ ASP v km 29,700 – 33,900, defekt. vady, výměna pražců	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s ROV 23094 A

308	Z-23094 I	<b>Vsetín</b> , lichá jen TV, <b>Vsetín</b> , 1., 3., 11., 13., 7a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 11, 13, 15, 24, 19 po námeztník výh. č. 9.	27.03.-28.03.2025	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. liché kol. skupiny, stavební dokončení koleje č.7a v rámci svršku	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
308	Z-23094 J	<b>Vsetín</b> , 5., 7., 9. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 30 po námeztník výh. č. 28, 26.	29.03.-30.03.2025	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. liché kol. skupiny, stavební dokončení koleje č.7a v rámci svršku	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
308	Z-23094 G1	<b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Jablůnka. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 36 po námeztník výh. č. 27.	31.03.2025	operativně 2x 30 minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 34,33,31,30,28,26 a zřízení stezek a OŘ ASP km 38,500 – 43,100	<b>Nad RPV. ZP.</b> Souběh s ROV 23094 G
308	Z-23094 G	<b>Jablůnka – Vsetín</b> , 1. + TV, <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Jablůnka. <b>Vsetín</b> , 1., 3., 5., 7., 9. bez TV, zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 34 po námeztník výh. č. 32, 31, 30, 28, 26. <b>Vsetín</b> , lichá jen TV	31.03.2025	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 34,33,31,30,28,26 a zřízení steze k, stavební dokončení koleje č.7a v rámci svršku a OŘ ASP km 38,500 – 43,100, výměna pražců, čištění ŠL, rizikové kácení stromů	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
309	Z-23097 B	<b>Grygov – Olomouc hlavní nádraží</b> , 2. + TV	24.03.2025	12:05 - 17:00	SSV Holice - 3. podbití kolejí	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
309	Z-23097 A	<b>Olomouc hlavní nádraží – Grygov</b> , 1. + TV	24.03.2025	07:15 - 12:00	SSV Holice - 3. podbití kolejí	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
313	Z-23085 B	<b>Olomouc-Řepčín</b> , 3., 5., 5a bez TV, výh.: 4 - od hrotu jazyka po námeztník, zhl. směr Příkazy – od hrotu jazyka výhybky 2 po hrot jazyka výhybky 3	10.03.2025-N-28.03.2025	08:00-N-18:00	Celková oprava výhybek 2, 3, 4 - výměna pražců, kolejí a LIS, oprava GPK, čištění ŠL a svaření do BK. Celková oprava pevné nástupištní hrany u SK 3	<b>Nad RPV.</b> Není možné křižování.

313	Z-23098 B	<b>Litovel předměstí – Mladeč,</b> traťová bez TV, <b>Mladeč,</b> celá bez TV	24.03.2025-N-04.04.2025	07:00-N- 17:00	Etapa B: - Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V3, V4, nahrazení kolejovým polem v dopravně Mladeč. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce v dopravně Mladeč. - Výměna výhybkových součástí, pražců výh. 5, 6 v dopravně Mladeč. - ÚPP	<b>Nad RPV. ZP.</b>
313	Z-23098 A	<b>Litovel,</b> 2., 4. bez TV, výh.: 6 - od hrotu jazyka po námezník	17.03.2025-N-04.04.2025	07:00-N- 17:00	- Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V6, nahrazení kolejovým polem. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce SK2. - Zrušení SK4 a SVk1v D3 Litovel	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-23103 A	<b>Přerov přednádraží – Věžky,</b> traťová + TV, <b>Věžky,</b> celá + TV, <b>Věžky – Chropyně,</b> traťová + TV, <b>Chropyně,</b> celá + TV, <b>Chropyně – Kojetín,</b> traťová + TV	25.03.2025-27.03.2025	07:20 - 14:20	Celková oprava TK s úprava průjezdného průřezu – rizikové kácení	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 28.-30.03.2025, přesun termínu. <b>ZP+ND.</b>
315	Z-23103 B	<b>Kojetín – Němčice nad Hanou,</b> traťová + TV, <b>Němčice nad Hanou,</b> celá + TV, <b>Němčice nad Hanou – Nezamyslice,</b> traťová + TV	31.03.2025-N-03.04.2025	07:20-N- 17:00	Celková oprava TK s úprava průjezdného průřezu – rizikové kácení	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 25.-28.03.2025 4N, přesun termínu. <b>ZP+ND.</b>

315	11H03141	<b>Nezamyslice – Blatec</b> , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Nezamyslice – Přerov</b> , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	31.03.2025-N-03.04.2025	07:30-N-14:00	Oprava vypínače 110kV	<b>Nad RPV. E.</b>
315	11H03143	<b>Nezamyslice – Křenovice horní nádraží</b> , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	31.03.2025-N-03.04.2025	07:30-N-14:00	Oprava vypínače 110kV.	<b>Nad RPV. E.</b>
315	16Z00070	<b>Nezamyslice</b> , zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ.	31.03.2025-N-03.04.2025	07:30-N-14:00	Výluka TNS	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33047 A	<b>Holubice – Křenovice horní nádraží</b> , traťová + TV, <b>Holubice – Blažovice</b> , traťová + TV, <b>Holubice</b> , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	29.03.2025-N-30.03.2025	07:00-N-17:00	strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
315	Z-33047 H	<b>Holubice</b> , zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). <b>Holubice</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	30.03.2025-N-31.03.2025	17:00-N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33047 I	<b>Holubice – Blažovice</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje.	30.03.2025-N-08.04.2025	17:00-N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33047 G	<b>Křenovice horní nádraží</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody na záhlaví a záhlaví traťové koleje směr Holubice <b>Křenovice horní nádraží</b> , zab. zař.: PZS v km 23,930 (P7186).	30.03.2025-N-31.03.2025	17:00-N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	<b>Nad RPV.</b>

## Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	Z-35008 A	Bzenec – Veselí nad Moravou, zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944).	24.03.2025-28.03.2025	08:10 - 13:50	repase PZS v km 82,605	Nad RPV. Uzavírka přejezdu – bez Op
320	Z-35007 A	Lanžhot – Lanžhot st.hr., zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Lanžhot – Lanžhot st.hr., zab. zař.: PZZ (P8348) v km 9,990 v 1. a 2. traťové koleji.	20.03.2025-31.03.2025	12:00 - 16:00	aktivace traťového zabezpečovacího zařízení	Nad RPV.
322	Z-33044 N	Rapotice, celá bez TV, Rapotice – Kralice nad Oslavou, traťová bez TV	29.03.2025-30.03.2025	08:25 - 15:30	úprava GPK, strojní mulčování porostu, ruční kácení porostu, údržba železničního svršku	Nad RPV. ZP+ND.
322	Z-33044 O	Kralice nad Oslavou, záhl. směr Rapotice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1.	29.03.2025-30.03.2025	08:25 - 15:30	úprava GPK, strojní mulčování porostu, ruční kácení porostu, údržba železničního svršku	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Rapotice.
324	Z-33063 A	Přibyslav, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezny výhybek č. 10 a 12. Přibyslav, lichá + TV	01.03.2025-01.08.2025	04:05 - 04:05	rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí	Nad RPV. NVÚ. Přibyslav – Pohled
324	Z-33063 B	Pohled – Přibyslav, 1. + TV	01.03.2025-01.08.2025	04:05 - 04:05	demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku	Nad RPV. Přibyslav – Pohled
324	Z-33063 C	Přibyslav, zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezny výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5	01.03.2025-15.03.2025	04:05 - 07:30	rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí	Nad RPV. Přibyslav – Pohled
324	Z-33063 E	Přibyslav – Pohled, 2. + TV	13.03.2025-22.03.2025	23:55 - 04:05	odvoz vyzískaného materiálu	Nad RPV. ZP. Přibyslav – Pohled

<b>701</b>	<b>Z-33050 A</b>	<b>Slavonice – Dačice</b> , traťová bez TV	31.03.2025-29.04.2025	07:50 - 14:10	souvislá výměna roštu v km 49,580 - 50,810; čištění kol. lože, zřízení BK, očištění zářezových svahů	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
------------	------------------	--	-----------------------	---------------	--	------------------------

#### Schvalovatel 4

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>úsek TK, ŽST SK</b>	<b>Datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka</b>
<b>501</b>	<b>Z-53044 A</b>	<b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 301., 303., 305., 307., 309., 311., 313. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 315., 317., 319. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 309 po námezny výhybek číslo 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306.	03.03.2025-07.03.2025	08:00 - 17:00	Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění štěrkového lože, zřízení BK, redukce kolejiště.	<b>Změna od RPV.</b> Zkrácení (původní termín 3 -N-13).
<b>501</b>	<b>Z-63016 A</b>	<b>Kolín</b> , 116c bez TV, kolejově včetně výhybky č. 163 vedlejším směrem <b>Kolín</b> , 114., 114a, 116., 116a, 116b, 116c, 118. jen TV, napětově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	31.03.2025-22.07.2025	07:30 - 17:30	Výstavba podchodu.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů. <b>NVÚ+ND.</b> V souběhu s výlukami 63007 A, P. G, I, N.
<b>501</b>	<b>Z-63016 B</b>	<b>Kolín</b> , 114., 116. bez TV	31.03.2025-20.04.2025	07:30 - 17:30	Demontáž přístřešků.	<b>Změna od RPV.</b> Přesun termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů. V souběhu s výlukou 63016 A.



## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63068 A1	<b>Odb Tunel – Praha-Krč</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Krč</b> , záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. <b>Odb Tunel</b> , záhl. směr Praha-Krč od náv. 1L počítací bod TPB1 (před námezníkem výh. č. 1)	24.03.2025-25.03.2025, 31.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK, úprava odvodnění	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 C1	<b>Praha-Krč</b> , 1., 3. bez TV, od náv. Sc1 a Sc3 po náv. L1 a L3 <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední od náv. Sc1 a Sc3 (včetně částí SK 1, 3) po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). <b>Praha-Krč</b> , zhl. směr Odb Tunel od náv. L1 a L3 a od výkolejek Vk2 a Vk3 (včetně částí SK 1, 3, 5, 7) po náv. Se10.	24.03.2025-25.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 H1	<b>Praha-Krč</b> , 201. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc201 po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). <b>Praha-Krč – Praha-Kačerov</b> , 91. bez TV, <b>Praha-Kačerov</b> , 101. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S101 po počítací bod KPB113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107).	24.03.2025-25.03.2025, 31.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK, úprava odvodnění	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 B2	<b>Praha-Krč – Odb Tunel</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Krč</b> , záhl. směr Odb Tunel 2zc od náv. 2S po náv. Se14. <b>Odb Tunel</b> , záhl. směr Praha-Krč od náv. 25L počítací bod TPB2 (před námezníkem výh. č. 1).	24.03.2025-25.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s etapou A1.

521	Z-63068 D2	<b>Praha-Krč</b> , 2., 4. bez TV, od náv. Sc2 a Sc4 po náv. L2 a L4 <b>Praha-Krč</b> , záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. L2 a L4 (včetně částí SK 2, 4) po náv. Se14.	24.03.2025-25.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 F2	<b>Praha-Krč</b> , 2a bez TV, od zarážedla po náv. Se1 <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední od náv. Se1 po náv. Scd2 a Sc4 (včetně částí SK2 a SK4).	24.03.2025-25.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 G2	<b>Praha-Kačerov</b> , 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh. č. 106). <b>Praha-Kačerov – Praha-Krč</b> , 92. bez TV, <b>Praha-Krč</b> , 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv. Se2.	24.03.2025-25.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV. ZP.</b> Souběh s etapou H1.
521	Z-63068 I2	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Kačerov</b> , traťová bez TV, <b>Praha-Kačerov</b> , záhl. a zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací bod KPB112 (mezi námezníky výh. č. 103 a 105) a po počítací bod KPB 113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107).	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK, úprava odvodnění	<b>Nad RPV. ZP.</b>
521	Z-63068 K2	<b>Odb Tunel</b> , záhl. a zhl. směr Praha-Krč od počítacích bodů TPB1 a TPB2 po počítací bod TPB4 před hrotem výh. č. 2. <b>Odb Tunel</b> , záhl. a zhl. směr Praha-Radotín od návěstidel 3S a 4S po počítací bod TBP4 (před hroty výh. č. 2). <b>Odb Tunel – Odb Závodiště</b> , 3., 4. bez TV	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV. ZP.</b>

521	Z-63068 S2	<b>Odb Tunel</b> , celá jen TV, <b>Odb Tunel – Odb Závodíště</b> , 3., 4. jen TV, od ÚO 403/404 Odb Tunel (km 10,035) po ÚO 403/404 Odb Závodíště (km 11,660)	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou K2.
521	Z-63068 P1	<b>Odb Tunel – Praha-Krč</b> , 1. jen TV, od ÚO 421 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 403/3 Odb Tunel (km 10,035/10,060)	24.03.2025-25.03.2025, 31.03.2025	07:00 - 19:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou A1.
521	Z-63068 R2	<b>Praha-Krč – Odb Tunel</b> , 2. jen TV, od ÚO 422 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 404/4 Odb Tunel (km 10,035/10,060)	24.03.2025-25.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou A1, B2, P1.
521	Z-63068 X2	<b>Praha-Kačerov – Praha-Zahradní Město</b> , traťová jen TV	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou I2.
521	Z-63068 Y2	<b>Praha-Krč</b> , celá jen TV, <b>Praha-Krč – Praha-Kačerov</b> , 91., 92. jen TV, <b>Praha-Kačerov</b> , celá jen TV, napětově od ÚO 401/404 (km 3,575/km 2,745) Praha-Kačerov po ÚO 421/422 (km 6,934) Praha-Krč	26.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> V souběhu se ZP O Tunel – P. Krč – P. Kačerov, ZP P. Kačerov – Vršovice, ZP P. Kačerov – ZM.
521	Z-63068 U3	<b>Praha-Krč</b> , 201. jen TV, <b>Praha-Krč – Praha-Kačerov</b> , 91. jen TV, <b>Praha-Kačerov</b> , 101. jen TV, napětově od ÚO 411 (km 5,370) Praha-Krč po ÚO 401 (km 3,575) Praha-Kačerov	24.03.2025-25.03.2025	16:00 - 19:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou H1.
521	Z-63068 V3	<b>Praha-Kačerov</b> , 102. jen TV, <b>Praha-Kačerov – Praha-Krč</b> , 92. jen TV, <b>Praha-Krč</b> , 202. jen TV, napětově od ÚO 404 (km 2,745) Praha-Kačerov po ÚO 412 (km 5,370) Praha-Krč	26.03.2025	16:00 - 19:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou G1.

521	Z-63068 A2	<b>Odb Tunel – Praha-Krč</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Krč</b> , záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. <b>Odb Tunel</b> , záhl. směr Praha-Krč od náv. 1L počítací bod TPB1 (před námezníkem výh. č. 1).	26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s etapou B1.
521	Z-63068 C2	<b>Praha-Krč</b> , 1., 3. bez TV, od náv. Sc1 a Sc3 po náv. L1 a L3 <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední od náv. Sc1 a Sc3 (včetně částí SK 1, 3) po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). <b>Praha-Krč</b> , zhl. směr Odb Tunel od náv. L1 a L3 a od výkolejek Vk2 a Vk3 (včetně částí SK 1, 3, 5, 7) po náv. Se10.	26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami D1, E2.
521	Z-63068 H2	<b>Praha-Krč</b> , 201. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc201 po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). <b>Praha-Krč – Praha-Kačerov</b> , 91. bez TV, <b>Praha-Kačerov</b> , 101. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S101 po počítací bod KPB113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107).	26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s etapou G1.
521	Z-63068 D1	<b>Praha-Krč</b> , 2., 4. bez TV, od náv. Sc2 a Sc4 po náv. L2 a L4 <b>Praha-Krč</b> , záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. L2 a L4 (včetně částí SK 2, 4) po náv. Se14.	26.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b>

521	Z-63068 F1	<b>Praha-Krč</b> , 2a bez TV, od zarážedla po náv. Se1 <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední od náv. Se1 po náv. Scd2 a Sc4 (včetně částí SK2 a SK4).	26.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 G1	<b>Praha-Kačerov</b> , 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh č. 106). <b>Praha-Kačerov – Praha-Krč</b> , 92. bez TV, <b>Praha-Krč</b> , 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv Se2	26.03.2025-30.03.2025	07:00 - 19:00	ASP, ŠL, GPK, úprava odvodnění	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 R1	<b>Praha-Krč – Odb Tunel</b> , 2. jen TV, od ÚO 422 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 404/4 Odb Tunel (km 10,035/10,060)	26.03.2025-30.03.2025	07:00 - 19:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63068 P2	<b>Odb Tunel – Praha-Krč</b> , 1. jen TV, od ÚO 421 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 403/3 Odb Tunel (km 10,035/10,060)	26.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b>
523	Z-63068 E2	<b>Praha-Krč</b> , 6., 8., 8a, 10. bez TV, SK 6, 8, 10 od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Lc6, Lc8, Lc10; SK 8a od náv. Sc8a po náv. L8a <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední mezi SK 6, 8, 10 a SK 8a. <b>Praha-Krč</b> , záhl. a zhl. směr Praha- Braník od náv. BS po náv. L8a. <b>Praha-Krč</b> , zhl. střední od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Se2 (včetně částí SK 6, 8, 10).	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapami C1, C2, D2.

523	Z-63068 J2	<b>Praha-Vršovice – Praha-Kačerov,</b> traťová bez TV, <b>Praha-Kačerov,</b> záhl. a zhl. směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítačícího bodu KPB112 (mezi námezničky výh. č. 103 a 105) po počítačící bod KPB119 (před námezničkou výh. č. 106).	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	ASP, ŠL, GPK, úprava odvodnění	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
523	Z-63068 O2	<b>Praha-Kačerov – Praha-Vršovice,</b> traťová jen TV, od ÚO 404/3C Praha- Kačerov (km 2,745) po ÚO 405 Praha-Vršovice (km 0,775)	24.03.2025-26.03.2025	08:00 - 16:00	práce pod TV	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou J2.
525	Z-63017 G	<b>Praha-Smíchov,</b> 4., 4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)	07.03.2025-10.03.2025	21:00 - 04:20	nakládka KP	<b>Nad RPV.</b>
525	Z-63017 J4	<b>Praha-Smíchov,</b> záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námeznička výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36.	17.03.2025-21.03.2025	08:15 - 16:45	stavba TZ	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
528	63009 B4	<b>Praha-Smíchov společné nádraží,</b> 1s, 3s, 5s, 90. bez TV, <b>Praha-Smíchov společné nádraží,</b> záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. ZS a od námezničky výh. č. 126 po hroty výh. č. 119 a po námezničky výh. č. 122 a výh. č. 124. <b>Praha-Smíchov společné nádraží – Praha-Žvahov,</b> traťová bez TV	10.03.2025-21.03.2025	08:15 - 16:45	stavba TZ	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63005 B3	<b>Karlštejn – Odb Lom</b> , 2. bez TV, <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. <b>Odb Lom</b> , záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4).	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
521	Z-63005 C3	<b>Beroun – Odb Lom</b> , 1. bez TV, <b>Beroun</b> , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L <b>Odb Lom</b> , záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezničku výh. č. 3).	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63005 D.
521	Z-63005 E3	<b>Odb Lom</b> , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezničku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezničku výh. č. 3).	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
521	Z-63005 R3	<b>Karlštejn – Odb Lom</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravě Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravě Odb Lom	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63005 S3	<b>Beroun – Odb Lom</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravě Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravě Odb Lom	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63005 U3	<b>Odb Lom</b> , napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravě Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravě Odb Lom	01.03.2025-03.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63005 B2	<b>Karlštejn – Odb Lom</b> , 2. bez TV, <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. <b>Odb Lom</b> , záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4).	03.03.2025-07.03.2025	21:00 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>

521	Z-63005 R2	<b>Karlštejn – Odb Lom</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom	03.03.2025-07.03.2025	21:00 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63005 F3	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L <b>Beroun</b> , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L <b>Karlštejn</b> , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	03.03.2025-07.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63005 D, B2.
521	Z-63005 N3	<b>Beroun – Odb Lom</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom <b>Odb Lom</b> , napětově včetně 1. koleje na Odb Lom od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom <b>Odb Lom – Karlštejn</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	03.03.2025-07.03.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63005 X4	<b>Beroun</b> , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (km 37,460) po ÚO 412 (km 39,256) v dopravně Beroun	06.03.2025	10:00 - 14:00	vyjmutí izolátoru	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>



521	Z-63005 D3	<b>Odb Lom – Beroun</b> , 2. bez TV, <b>Beroun</b> , 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 <b>Beroun</b> , zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. <b>Odb Lom</b> , záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S.	07.03.2025-01.04.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu, odlesňování	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63005 F3.
521	Z-63005 T3	<b>Odb Lom – Beroun</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	07.03.2025-01.04.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu, odlesňování	<b>Nad RPV.</b>
707	Z-93024 A	<b>Černá v Pošumaví – Hořice na Šumavě</b> , traťová bez TV, <b>Polná na Šumavě</b> , celá bez TV	24.03.2025-31.03.2025	08:00 - 15:00	souvislá výměna pražců v obloucích (km 43,500- 44,100; 44,350-44,500; 45,100-45,300; 54,100- 54,700) s odstraňováním nevyhovujících mezních hodnot parametrů koleje, úprava parametrů GPK strojně, údržba žel. svršku a průjezdného průřezu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
712	Z-93037 A	<b>Plzeň-Jižní Předměstí</b> , 501., 502. bez TV	05.03.2025,12.03.2025, 19.03.2025,26.03.2025	09:45 - 10:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP.</b> Operativně 25 minut.
712	Z-93037 A1	<b>Plzeň-Jižní Předměstí</b> , 501., 502. bez TV	05.03.2025,12.03.2025, 19.03.2025,26.03.2025	11:45 - 12:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP.</b> Operativně 25 minut.
712	Z-93037 A2	<b>Plzeň-Jižní Předměstí</b> , 501., 502. bez TV	05.03.2025,12.03.2025, 19.03.2025,26.03.2025	13:45 - 14:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP.</b> Operativně 25 minut.
712	Z-93037 A3	<b>Plzeň-Jižní Předměstí</b> , 501., 502. bez TV	05.03.2025,12.03.2025, 19.03.2025,26.03.2025	17:45 - 18:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP.</b> Operativně 25 minut.
712	Z-93037 A4	<b>Plzeň-Jižní Předměstí</b> , 501., 502. bez TV	05.03.2025,12.03.2025, 19.03.2025,26.03.2025	19:45 - 20:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP.</b> Operativně 25 minut.

712	Z-93041 B	Plzeň-Jižní Předměstí, 501. jen TV, a část 501a staniční koleje, E9 dle příl. 2 SŘ	17.03.2025-23.03.2025	08:00 - 18:00	výstavba lešení pro rekonstrukci fasády výpravní budovy	<b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 10. - 16.03.2025. <b>LNT.</b>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	---

#### Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-63079 A	Lysá nad Labem, záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námeztníku výhybky č. 21 po návěstidlo 1L	01.03.2025-06.03.2025	08:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 7, 8, 9, výměna upevňovadel, navaření srdcovek výhybek, výměna LIS, doplnění šterkového lože, podbití, svařování.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> Souběh A+B.
503	Z-73051 A	Děčín hlavní nádraží, 91., 91a, 91b bez TV, 91., 91a, 91b, 92. jen TV, kolejově mezi návěstidly Se45 a Se223	03.03.2025-18.03.2025	07:00 - 17:00	zřízení provizorního přejezdu, oprava přejezdu v km 0,366 - (P2004) včetně sanace spodku v místě přejezdu, výměna kolejnic, výměna pražců, částečná výměna ŠL, osazení pražcových kotev, demontáž provizorního přejezdu, doplnění ŠL, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
503	Z-73052 A	Děčín hl.n. nákladové nádraží, 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48. bez TV, 36., 38., 40., 42., 44. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 36-48 v úseku mezi námeztníky výhybek č. 252, 253, 254, 257-259 (výhybky č. 252, 253, 254, 256, 257, část výhybky č. 258). kolejově 36.- 48. SK – část od návěstidel Lc36, Lc38, Lc40, Lc42, Lc44, Se27, Se28 po námeztníky výhybek č. 257, 253, 254, 252	15.03.2025-23.03.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybkách č. 252, 253, 256, 257	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>

503	Z-73052 B	Děčín hlavní nádraží, 103., 103b jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 103b v úseku mezi námeznicí výhybek č. 64-71 (výhybky č. 64, 69, 71), napětově mezi ÚO 411A – ÚO 421A	24.03.2025-28.03.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 71	Nad RPV. NVÚ.
508	Z-53043 B	Železný Brod, 6. bez TV	17.03.2025-21.03.2025	08:00 - 16:00	souvislá výměna pražců	Nad RPV.
530	Z-73057 A	Straškov, 2., 4., 4a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 4, 4a (výhybka č. 6). Straškov, zhl. staniční koleje č. 2 směr Roudnice n. L. - část v úseku mezi námeznicí výhybek č. 3-4 (část výhybky č. 4).	10.03.2025-14.03.2025	07:00 - 16:00	výměna výhybky č. 6, výměna pražců v přípojkách, svařování	Nad RPV.
541	Z-63078 A	Veleliby, 6. bez TV, zhl. směr Křinec, část od námeznicí výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 11.	10.03.2025-13.03.2025	08:00 - 16:00	Doplnění šterkového lože, výměna pražců, upevňovadel, podbití.	Nad RPV.
548	Z-53052 A	Smržovka – Josefův Důl, traťová bez TV, Josefův Důl, celá bez TV, Smržovka, záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7.	24.03.-28.03.	07:40 - 16:40	kácení stromů; strojní výřez porostu; odstraňování vegetace; svoz dřeva	Nad RPV. ZP+ND.

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	73020 G	Odb Dolní Rybník, záhl. směr Odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námeznicí výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník – Kyjice, 1. + TV, Kyjice, záhl. směr Odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.	01.03.2025-03.03.2025	23:30 - 04:25	Zřízení trakčního vedení, svařování spojek výh. 1/2 a 3/4 prov. odbočky Vrskmaň, podbíjení, práce na záporech mezi kolejemi.	Změna od RPV. Změna termínu konání výluky, navýšení rozsahu místa vyloučení. ZP+ND. Souběh s et. E ROV 73020.

504	Z-73061 A	<p><b>Kyjice</b>, záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10.</p> <p><b>Kyjice - Jirkov zastávka</b>, 2. + TV, <b>Jirkov zastávka</b>, záhl. a zhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1-4).</p> <p><b>Jirkov zastávka</b>, napětově záhlaví a zhlaví směr Kyjice v dopravně Jirkov zastávka</p> <p><b>Jirkov zastávka</b>, další popis: od Kyjic po ÚOP402</p>	04.03.2025-18.11.2025	07:30 - 17:30	Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň – 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu zahájení výluky. Z důvodu chybějícího dopravního bodu v IS je odbočka Vrskmaň vedena pod dopravním bodem zastávky Jirkov zastávka.
504	Z-73061 B	<p><b>Kyjice</b>, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21</p> <p><b>Kyjice</b>, záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10.</p> <p><b>Kyjice</b>, 2., 4. jen TV</p>	04.03.2025-15.03.2025	07:30 - 17:30	Demontáž trakčního vedení, demontáž původních stožárů trakčního vedení, budování nových základů trakčního vedení, demolice původních základů trakčního vedení, stavba nových stožárů trakčního vedení.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73061 C	<p><b>Odb Dolní Rybník</b>, záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).</p> <p><b>Odb Dolní Rybník – Kyjice</b>, 1. + TV, <b>Jirkov zastávka</b>, záhl. a zhl. 1. traťové koleje.</p> <p><b>Kyjice</b>, záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.</p>	04.03.2025-13.03.2025, 19.03.2025-28.03.2025	23:30 - 04:25	Stavba stožárů trakčního vedení, demontáž bran, převěšení trolejového drátu, demontáž železničního svršku, odvoz a návoz štěrků, vrtání záporového pažení na estakádě.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Z důvodu chybějícího dopravního bodu v IS je odbočka Vrskmaň vedena pod dopravním bodem zastávky Jirkov zastávka.

504	Z-73061 D	<p><b>Jirkov zastávka</b>, záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4).</p> <p><b>Jirkov zastávka</b>, napětově záhlaví a zhlaví směr Odb Dolní Rybník v dopravně Jirkov zastávka</p> <p><b>Jirkov zastávka</b>, další popis: od ÚOP402 směr Odb Dolní Rybník</p> <p><b>Jirkov zastávka – Odb Dolní Rybník</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Dolní Rybník</b>, záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1).</p>	20.03.2025-23.03.2025	07:00 - 17:30	Demontáž trakčního vedení, stožárů a zakotvení na stožár 84.	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>VNJŘ.</b> Z důvodu chybějícího dopravního bodu v IS je odbočka Vrskmaň vedena pod dopravním bodem zastávky Jirkov zastávka.</p>
520	Z-63070 A1	<b>Beroun-Závodí</b> , celá bez TV	17.03.2025-21.03.2025	08:15 - 16:45	Oprava dálničního mostu v km 0,740 (CPS)	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>CPS (cizí právní subjekt).</b></p> <p><b>ZP+ND.</b> A1+ ROV 63071 B.</p>
531	63011 A	<b>Chrástky – Hořesedly</b> , část traťové koleje bez TV, od návěstidla L dopravní Chrástky do km 11,967; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Chrástky – Svojetín	10.03.2025-11.03.2025	08:00 - 18:00	3. podbití přeložky (po akci CPS - "Hořesedly")	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>CPS (cizí právní subjekt).</b></p> <p><b>ZP+ND.</b></p>
533	Z-73065 A	<b>Perštejn – Klášterec nad Ohří</b> , 1. + TV	31.03.2025-05.04.2025	08:00 - 18:00	výměna mostnic mostu v km 149,437, výměna dřevěných pražců a kolejnic, úprava GPK	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>Prodloužení termínu PJ 50 km/hod bezpečnostní v traťové koleji č. 2, v úseku km 149,390 - 149,490.</p> <p>PJ 50 km/hod konsolidační v traťové koleji č. 1, v úseku 149,390 - 149,490, od 05.04. - 08.04.2025.</p>

533	Z-73063 B	<b>Ostrov nad Ohří – Hájek</b> , 2. + TV, <b>Hájek</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	22.03.2025-25.03.2025	08:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79), podbíjení 2. TK	<b>Nad RPV.</b> PJ 30 km/h – bezpečnostní, 1. TK v km 176,195 - 176,325 od 22.03.2025, 08:00 hod. do 25.03.2025, 18:00 hod. PJ 50 km/h – konsolidační, 2. TK v km 176,195 - 176,325 od 25.03.2025, 18:00 hod. do 28.03.2025, 12:00 hod.
533	Z-73063 A	<b>Hájek – Ostrov nad Ohří</b> , 1. + TV, <b>Hájek</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L.	18.03.2025-21.03.2025	08:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79), podbíjení 1. TK	<b>Nad RPV.</b> PJ 30 km/h – bezpečnostní, 2. TK v km 176,195 - 176,325 od 18.03.2025, 08:00 hod. do 21.03.2025, 18:00 hod. PJ 50 km/h – konsolidační, 1. TK v km 176,195 - 176,325 od 21.03.2025, 18:00 hod. do 24.03.2025, 12:00 hod.

533	73011 B	<p><b>Cheb</b>, kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Se148 po námezník výhybky č. 152 <b>Cheb</b>, výh.: 152, od námezníku výhybky č. 152 po hroty jazyků výhybky č. 153 v dopravně Cheb <b>Cheb</b>, výh.: 153, od hrotu jazyků výhybky č. 153 po návěstidlo Se151 v dopravně Cheb <b>Cheb</b>, 30., 30b, 32., 92., 138., 140., 142., 144., 601b jen TV, koleje sever - sekce E/17 (modrá) <b>Cheb</b>, 602., 604., 606., 608., 610., 612., 614., 616., 618., 620., 622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá)</p>	17.03.2025-19.03.2025	07:00 - 16:00	zřízení základů budoucích trakčních podpěr	<p><b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b> Současně s ROV 73011 A.</p>
533	73011 C	<p><b>Cheb</b>, 152. bez TV, v části od návěstidla Se117 po km 454,650 <b>Cheb</b>, 154. bez TV, v části od návěstidla Se115 po km 454,650 <b>Cheb</b>, 146., 148., 150., 152., 154., 156., 158. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 a od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050, sekce E/12 – zelená</p>	20.03.2025-21.03.2025	07:00 - 16:00	zřízení základů budoucích trakčních podpěr	<p><b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b> Současně s ROV 73011 A.</p>

535	Z-75005 A	<b>Most nové nádraží příjezd</b> , zab. zař.: SZZ – vazby mezi St.5 a St.7. <b>Most nové nádraží stavědlo 7</b> , zab. zař.: SZZ – kolejové úseky v obvodu St.7. <b>Most-Minerva</b> , zab. zař.: SZZ. <b>Most-Minerva</b> , zab. zař.: PZZ v km 6,141 (P2166). <b>Most-Minerva – Louka u Litvínova</b> , zab. zař.: TZZ.	31.03.2025-25.04.2025	08:30 - 15:30	oprava prostředků pro zjišťování volnosti v ŽST Most n.n, oprava přejezdu v km 6,141 (P2166) v ŽST Most n.n.	<b>Nad RPV.</b>
535	Z-73072 A	<b>Most nové nádraží stavědlo 7</b> , 501. bez TV, <b>Most-Minerva – Louka u Litvínova</b> , traťová bez TV, <b>Louka u Litvínova – Osek město</b> , traťová bez TV, <b>Osek město</b> , celá bez TV	31.03.2025-11.04.2025	07:30 - 14:00	výměna pražců a kol. lože, oprava GPK, odstranění porostu, rušení LIS při náhradě kolejových obvodů snímači PCN	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
535	Z-73072 C	<b>Osek město – Moldava v Krušných horách</b> , traťová bez TV, včetně dopraven D3 Hrob a Dubí	31.03.2025-15.04.2025	07:30 - 14:00	výměna pražců a kol. lože, oprava GPK, svařování	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
719	Z-75004 C	<b>Plzeň seřadovací nádraží – Žatec západ</b> , zab. zař.: DOZ.	02.03.2025	00:00 - 02:00	výměna adresného SW	<b>Nad RPV. ZP.</b>
719	Z-75004 C	<b>Plzeň seřadovací nádraží – Žatec západ</b> , zab. zař.: DOZ.	08.03.2025	00:00 - 02:00	výměna adresného SW	<b>Nad RPV. ZP</b>
719	Z-75004 A	<b>Blatno u Jesenice</b> , zab. zař.: PZZ v km 155,956 (P1697).	01.03.2025-07.03.2025	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 155,956 (P1697)	<b>Nad RPV.</b>
719	Z-75004 B	<b>Kaštice</b> , zab. zař.: PZZ v km 186,463 (P1714).	07.03.2025-14.03.2025	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 186,463 (P1714)	<b>Nad RPV.</b>



## Schvalovatel 9

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
501	Z-53033 H	Česká Třebová, 211-222. jen TV, Česká Třebová, napěťově 1. stahovací kolej v dopravě Česká Třebová	12.03.2025-31.03.2025	17:00 - 17:00	Práce na areálu Metrans.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
501	Z-53033 A	Česká Třebová, 201., 202., 203., 204., 205., 206., 306. bez TV, Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se670 a námezníků výhybek číslo 268, 262, 260 po námezník výhybky 285b a námezník výhybky číslo 303. Česká Třebová, 93. + TV	03.03.2025-01.04.2025	08:00 - 17:00	Práce na areálu Metrans.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

---

## 5. Projednání změn MP – leden 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 316** – Došlo k úpravě u doplněné noční výluky dle **ROV 25007 etapy A** v dopravně **Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 27./28.01.2025 v čase od 23:30 hod. – do 04:30 hod. a je požadována pro přezkoušení ZZ po výměně SW ZZ ŽST Otrokovice.

**VR 316** – Došlo k úpravě u doplněné noční výluky dle **ROV 25007 etapy B** v úsecích **Zlín-Malenovice – Otrokovice, Tlumačov – Otrokovice – Napajedla** a v dopravně **Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 27./28.01.2025 v čase od 23:30 hod. – do 01:30 hod. a je požadována pro výměnu SW ZZ ŽST Otrokovice a přezkoušení základních funkcí ZZ.

**VR 316** – Došlo k úpravě u doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 25007 etapy C** v úseku **Napajedla – Otrokovice** a v dopravně **Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.01.2025 (od 23:30 hod.) – 28.01.2025 (do 16:00 hod.) a je požadována pro úpravu úseků počítačů náprav v ŽST Otrokovice a aktivaci výhybkové spojky 2/4.

**VR 316** – Došlo k úpravě u doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 25007 etapy D** v dopravně **Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.01.2025 (od 23:30 hod.) – 30.01.2025 (do 16:00 hod.) a je požadována pro práce na ZZ.

**VR 316** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 25007 etapy D1** v dopravně **Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 28.01.2025 (od 01:30 hod.) – 30.01.2025 (do 16:00 hod.) a je požadována pro práce na ZZ.

**VR 503** – Z důvodu nevhodného souběhu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63025 etapy C** v úseku **Všetaty – Mělník**. Výluka bude probíhat dne 12.01.2025 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro odstranění porostů, výřez křovin a svoz výzisku.

**VR 503** – Z důvodu nevhodného souběhu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63025 etapy A** v úseku **Mělník – Liběchov**. Výluka bude probíhat dne 11.01.2025 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro odstranění porostů, výřez křovin a svoz výzisku.

**VR 503** – Z důvodu nevhodného souběhu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63025 etapy B** v úseku **Liběchov – Mělník**. Výluka bude probíhat dne 13.01.2025 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro odstranění porostů, výřez křovin a svoz výzisku.

---

## 6. Projednání změn SUP – únor 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 501** – Došlo k posunu začátku noční výluky dle **ROV 63058 etapy A** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat v termínu 01./02.02.2025 v čase od 23:00 hod. – do 05:10 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopické vady na srdcovce.

**VR 501** – Došlo k posunu začátku noční výluky dle **ROV 63058 etapy B** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat v termínu 01./02.02.2025 v čase od 23:00 hod. – do 05:10 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopické vady na srdcovce.

**VR 515** – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 63060 etap A** o celou dopravnu Bošice. Výluky budou probíhat v úsecích **Pečky – Plaňany – Bošice – Kouřim** a v dopravě **Plaňany** ve dnech 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025, 20.02.2025, 21.02.2025 v časech od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a jsou požadovány pro odstranění vegetace, svoz výzisku a dotažení upevňovadel.

**VR 515** – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 63060 etap B** o celou dopravnu Bošice. Výluky budou probíhat v úsecích **Bošice – Zásmyky – Bečváry** a v dopravě **Zásmyky** ve dnech 24.02.2025, 25.02.2025, 26.02.2025, 27.02.2025, 28.02.2025 v časech od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a jsou požadovány pro odstranění vegetace, svoz výzisku a dotažení upevňovadel.

---

## 7. Projednání změn SP – březen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 301** – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. byla doplněna zkratka ND u napěťové denní výluky dle **ROV 23077 etapy F** v úsecích **Český Těšín n. n. – Třinec, Třinec-Konská – Český Těšín n. n.** a v dopravě **Český Těšín n. n.** Výluka bude probíhat dne 29.03.2025 v čase od 08:10 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu a regulaci TV.

**VR 316/320** – Došlo k převedení denní operativní výluky dle **ROV 35009 etapy B** v úseku **Břeclav – Výhybna Hrušky** a v dopravních **Břeclav** a **Výhybna Hrušky** z VR 320 na VR 316. Výluka je požadována dne 11.03.2025 pro údržbu SZZ.

**VR 324** – Došlo k doplnění ZP u nočních výluk dle **ROV 35006 etap K a L** v dopravních **Vlkov u Tišnova** a **Rikonín**. Výluky jsou požadovány v termínu 03./04.03.2025 v čase od 23:00 hod. – do 03:00 hod. pro výměnu SW v SZZ jednotlivých dopraven.

**VR 324** – Došlo ke zrušení jedné noční výluky dle **ROV 33063 etapy J** v dopravě **Přibyslav** v termínu 12./13.03.2025 v čase od 23:55 hod. – do 04:05 hod. Ostatní noční výluky dle této etapy generující ZP v plánech zůstávají.

**VR 501** – Budou doplněny dvě položky nepřetržitých výluk dle **ROV 63016 etapy A, B** v dopravě **Kolín**, které byly zrušeny v měsíci lednu. Nový začátek konání je dne 31.03.2025 v čase od 07:30 hod.

**VR 512** – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. vznesen požadavek na úpravu časů konání denních výluk dle **ROV 53036 etap A** v úseku **Lichkov st. hr. – Letohrad** a dle **ROV 53036 B** v úseku **Letohrad – Ústí nad Orlicí**. Současně s tímto posunem dopravce požádal, aby při plánování dalších denních výluk v tomto úseku také ony začínaly až od 09:00 hod. Čas konání u výluk dle 53036 A, B upraven na čas od 9:00 hod. do 19:00 hod.

**VR 533** – Z důvodu navýšení prací dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 73065 etapy A** v úseku **Perštejn – Klášterec nad Ohří** o jeden den. Výluka bude nově ukončena dne 05.03.2025 v 18:00 hod. Důvodem je výměna dřevěných pražců, kolejnic a úprava GPK.

**VR 542** – Na žádost IDSK bude prověřen a následně řešen možný posun začátku nepřetržité výluky dle **ROV 53051 etapy A** v úseku **Libuň – Stará Paka** a v dopravních **Lomnice nad Popelkou, Libuň** a **Stará Paka** o tři dny dříve na pondělí 24.03.2025.

**VR 713** – Bude doplněna denní výluka dle **ROV 93051 etapy A** v dopravě **Plzeň hl. n.** Výluka bude probíhat dne 13.03.2025 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro navaření srdcovky výhybky č. 111.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Přílohou č. 4 zápisu je Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2026 a dočasných omezení kapacity pro 2027 a 2028 v roce 2025.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci prosinci kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

**Příloha č. 3 Změnové tabulky leden 2025 a únor 2025**

**Změnové tabulky leden 2025**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: leden 2025**

**datum: 21.11.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>305</b>	<b>23071 A</b>	Lipník nad Bečvou – Prosenice 2.TK+TV	2.,3.	8:00-15:55	ÚPP – rizikové kácení	<b>VNJŘ</b> , přesun z března – mimo souběh s BC LiDr	OVA	
<b>305</b>	<b>23071 B</b>	Prosenice – Lipník nad Bečvou 1. TK+TV	4.,5.	8:00-15:55	ÚPP – rizikové kácení	<b>VNJŘ</b> , přesun z března – mimo souběh s BC LiDr	OVA	
<b>316</b>	<b>25007-A</b>	Otrokovice výměna SW, CDP Přerov/PPV výměna SW DOZ a SW GTN	27./28.	23:30-1:30	Výměna SW ZZ ŽST Otrokovice v souvislosti s doplněním dopravního programu, přezkoušení funkce ZZ	<b>ZP+ND</b> , na žádost zhotovitele, doplnění dopravního programu ŽST Otrokovice na žádost odborných složek SŽ	SSV	SZZ Otrokovice
<b>316</b>	<b>25007-B</b>	Otrokovice SZZ částečně, PZZ v km 0,624 (P8223), Otrokovice – Napajedla PZZ v km 151,946 (P8168)	28.	1:30-7:30	Přezkoušení ZZ po výměně SW ZZ ŽST Otrokovice	Jízdy na PN, 2x Op; na žádost zhotovitele	SSV	SZZ Otrokovice
<b>316</b>	<b>25007-C</b>	Otrokovice SZZ částečně – počítače náprav	28. N-30.	7:30 N-17:00	Úprava úseků počítačů náprav v ŽST Otrokovice, aktivace výh. spojky 2/4	na žádost zhotovitele, jízdy na PN, zjišťování volnosti	SSV	SZZ Otrokovice
<b>316</b>	<b>25007-D</b>	Otrokovice SK 8, 10 bez TV	28. N-30.	7:30 N-17:00	Práce na ZZ realizované pro doplnění dopravního programu	na žádost zhotovitele	SSV	SZZ Otrokovice
<b>316</b>	<b>25007 A</b>	Otrokovice SZZ další popis: lichá kolejová skupina, zhlaví a záhlaví liché kolejové skupiny	27./28.	23:30-4:30	Přezkoušení ZZ po výměně SW ZZ ŽST Otrokovice	Jízdy na PN a 2x Op v čase 1:30-4:30 (po skončení ZP dle et. B). Na žádost zhotovitele.	SSV	SZZ Otrokovice

316	25007 B	Zlín-Malenovice – Otrokovice TK, Otrokovice – Tlumačov 1. TK, Tlumačov – Otrokovice 2. TK, Napajedla – Otrokovice 1. TK, Otrokovice – Napajedla 2. TK, Otrokovice celá dopravná, Zlín-Malenovice – Otrokovice TZZ, Otrokovice – Tlumačov TZZ, Napajedla – Otrokovice TZZ, Otrokovice PZZ v km 0,624 (P8223)	27./28.	23:30- 1:30	Výměna SW ZZ ŽST Otrokovice v souvislosti s doplněním dopravního programu v ŽST Otrokovice, přezkoušení základních funkcí ZZ	<b>ZP+ND,</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	SZZ Otrokovice
316	25007 C	Otrokovice SZZ další popis: výhybka č. 2, 4, 14, 17, 28, 29, návěstidla S12 a S118, Napajedla – Otrokovice PZZ v km 151,946 (P8168) další popis: indikace a ovládání v ŽST Otrokovice	27.-N-28.	23:30- N-16:00	Úprava úseků počítačů náprav v ŽST Otrokovice, aktivace výh. spojky 2/4	Jízdy na PN, zjišťování volnosti. Na žádost zhotovitele.	SSV	SZZ Otrokovice
316	25007 D	Otrokovice SZZ další popis: návěstidla L8, S8, L10, S10 a počítače náprav v sudé kolejové skupině a na zhlaví sudé kolejové skupiny	27.-N-30.	23:30-N- 16:00	Práce na ZZ realizované pro doplnění dopravního programu.	Na žádost zhotovitele.	SSV	SZZ Otrokovice
316	25007 D1	Otrokovice staniční koleje č. 8 a 10	28.-N-30.	01:30-N- 16:00	Práce na ZZ realizované pro doplnění dopravního programu.	Na žádost zhotovitele.	SSV	SZZ Otrokovice
<b>dílčí změny:</b>								
0								
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: leden 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
0								
<b>dílčí změny:</b>								
0								
<b>zrušeno:</b>								
309	23057 B	Dluhonice výhybna SK 1a, 2a bez TV (nelze po 1., 2. TK Výh Dluhonice – Přerov)	26./27., 27./28.	21:55- 4:45	D1 – přesun formy pro betonáž nosné konstrukce	<b>ZP+ND</b> , na žádost zhotovitele, úvratové jízdy přes Prosenice, pokračující výstavba mostu D1	CPS	výstavba dálnice D1

Schvalovatel 3

měsíc: leden 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
324	33040 L	Vlkov u Tiš. zhl. SK 6 směr Řikonín od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 8, SK 6 od nám. výh. č. 8 <b>po náv. Lc6</b> , SK 4, 6, 8 jen TV včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“	27.1.-N- 3.2.	8:00-N- 8:00	montáž nového náv. Se6 a výkolejky EVk1, odtah TV do nové polohy, vyjmutí výhybky č. D5a/b	<b>NVÚ</b>	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35006 N	Vlkov u Tiš. část SZZ – vleč. EŽ Praha - náv. Se7, Se8, výh. č. D1a	27.1.-N- 3.2.	8:30-N- 9:30	vlečka EŽ Praha – zrušení náv. Se7, Se8, zrušení přestavníku výh. č. D1a, výměna adresného SW provizorního MPZZ2, přejmen. pův. náv. Se6, Se8	výměna adresného SW ve vlakové přestávce cca 15 minut	SSV	Vlkov – Křižanov
324	33020 H2	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV	12./13., 13./14., 14./15.	23:55- 4:05	přípravné práce (SSV), výřez vegetace, kácení stromů (OŘ)	<b>ZP</b> reetaipizace ROV	SSV/ BNO	Přibyslav – Pohled
324	33020 I2	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV	16./17., 17./18., 18./19.	23:55- 4:05	přípravné práce (SSV), výřez vegetace, kácení stromů (OŘ)	<b>ZP</b> reetaipizace ROV	SSV/ BNO	Přibyslav – Pohled

325	35010 A	Lípa SZZ	21.,22.,23 .	operativně 2x 30 min. v době 8:00-18:00	výměna SW v dopravně Lípa	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA ve vlakových přestávkách	BNO	
325	35010 B	Herálec SZZ	21.,22.,23 .	operativně 2x 30 min. v době 8:00-18:00	výměna SW v dopravně Herálec	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA ve vlakových přestávkách	BNO	
325	35010 C	Humpolec SZZ	21.,22.,23 .	operativně 2x 30 min. v době 8:00-18:00	výměna SW v dopravně Humpolec	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA ve vlakových přestávkách	BNO	
325	35010 D	Havlíčkův Brod – Lípa – Herálec – Humpolec zab. zař. ETCS	24.	operativně 6x 30 min. v době 8:00-18:00	aktivace ETCS na trati Havl. Brod – Humpolec	OPERATIVNÍ VÝLUKA ve vlakových přestávkách	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
320	33001 D2	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2.TK bez TV část od km 11,475=74,386 (na st.hr. ČR/SR) po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2.TK jen TV část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	11.-N-12.	7:50-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> požadavek ŽSR, místo etapy D, změna režimu výluky z denní na nepřetržitou, (pův. etapa D1 v čase 11:20 - 19:00)	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
320	33001 E2	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	11.-N-12.	7:50-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR, místo etapy E, změna režimu výluky z denní na nepřetržitou, (pův. etapa E v čase 11:20 -19:00)	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.



<b>320</b>	<b>33001 F2</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, Lanžhot st.hr. - Lanžhot PZS v km 9,990 (P8348) ve 2.TK	11.-N-12.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR, místo etapy F, změna režimu výluky z denní na nepřetržitou, (pův. etapa F v čase 11:20 -19:00)	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
<b>324</b>	<b>33008 B</b>	Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K. Pole 2. TK+TV, Brno-K. Pole zhl. a záhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9, 10XS, SK 1a bez TV od náv. výh. č. 24 po náv. L1a, SK 2., 2b, 6., 8., 10. bez TV, zhl. SK 2, 6, 8, 10 směr Kuřim od nám. výh. č. 17, 18, 20XS, 22 a 25XS po náv. Se13A, zhl. a záhl. 1. TK směr Kuřim od náv. 1S po nám. výh. č. 24, zhl. a záhl. 2. TK směr Kuřim od hrotů jaz. výh. č. 23 po náv. 2S, sudá jen TV	27./28., 28./29., 29./30., 30./31.	23:20- 4:45	pažení na mostech a úpr. zapojení SpS Husovice do TV, skládání kolejnic	<b>ZP</b> změna def. vyloučeného zařízení (rozšíření o 2. TK Brno-Maloměřice St3 – Brno-Královo Pole)	SSV	Brno-Královo Pole
<b>324</b>	<b>33020 F</b>	Přibyslav SK 5	11.1.-N- 24.2.	7:00 - 23:55	snesení kolejového roštu, výkop, betonáž nových ŽB patek TV, montáž nových podpěr TV	reetapizace ROV, změna termínu (pův. 6.1.-28.2.), změna času ukončení (pův. 17:00)	SSV	Přibyslav – Pohled
<b>701</b>	<b>33004 A</b>	Jihlava – Dobronín TK+TV	25.	7:20- 15:20	údržba TV, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 7:15-13:15), požadavek SEE Havl. Brod	BNO	
<b>701</b>	<b>33004 B</b>	Dobronín – Šlapanov TK+TV	26.	7:30- 15:35	údržba TV, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 7:35-13:35), požadavek SEE Havl. Brod	BNO	

zrušeno:								
324	33020 J	Přibyslav – Pohled 1., 2. TK+TV	12./13., 13./14., 14./15., 16./17., 17./18., 18./19.	23:30- 4:30	přípravné práce (SSV), výřez vegetace, kácení stromů (OŘ)	ZP reetapizace ROV	SSV/ BNO	Přibyslav – Pohled

Schvalovatel 4

měsíc: leden 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53048 A	Choceň – Zámorsk: 1. TK	19.	8:00- 15:00	betonáž nových základů	VNJŘ	HKR	
501	53048 A1	Choceň – Zámorsk: 1. TK	20./21	22:00- 02:00	demontáž bednění a úprava terénu		HKR	
501	63012 A	Pečky SK 5, 5a, 7, 7b, 7a, 9, 9a, 11a jen TV, záhl. směr Plaňany od náv. BS po náv. Se35	18.,19.	8:00- 14:00	výřez vegetace zasahující do TP a blízkosti TV + výměna izolátorů v ramenech	ZP+NVÚ+ND, nutný výřez	PHA	
505	51F05006	Týniště n. Orl.: SK č. 16, 16a, 18, 20 jen TV	21.	9:00- 14:00	údržba TV + ořez větví stromů zasahujících do TV	NVÚ; obsazena SK č. 20	HKR	
dílčí změny:								
511	53031 A	Hořice v P. - Ostroměř: TK	13., 14., 15., 16., 17.	7:15- 17:15	montáž skruže – pravý most	úprava času (pův. 7:00- 17:00); požadavek dopravce ČD a.s.	CPS	

zrušeno:								
505	53013 A	Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově kolejiště TD v dopravě Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. Hradec Králové hlavní nádraží: 10b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b, 24b, 26b, 28b, 30b, 38, 40b bez TV	13.1.-N-28.2.	8:00-N-17:00	Demontáž (trvalé snesení) kolejiště.	posuzování veřejné zakázky ÚOHS	SSV	
501	63016 A	Kolín: 116 c bez TV; napětově 114., 114a, 116., 116a, 116b, 116c, 118.	20.1.-N-13.5.2025	7:30-N-17:30	Výstavba podchodu v km 347,777.	NVÚ, ND	SSZ	
501	63016 B	Kolín: 114., 116. bez TV	20.1.-N-9.2.2025	7:30-N-17:30	Stavba MP.		SSZ	
501	63016 C2	Kolín: 112. bez TV	28./29., 29./30., 30./31.	22:50-5:00	Pažení.		SSZ	
501	63016 R2	Kolín: napětově 108., 108a, 110., 110a, 110b, 112., 112a, další popis: napětově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700	28./29., 29./30., 30./31.	22:50-5:00	Pažení.	NVÚ	SSZ	

Schvalovatel 5

měsíc: leden 2025

datum: 22.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63069 X3	odb. Závodiště - odb. Tunel 3., 4. TK+TV, P. Radotín - odb. Závodiště -P. Smíchov 1., 2. TK+TV	27./28.- 29./30.	23:00- 4:20	demontáž lávky	ZP+ND	SSZ	nadjezd Chuchle
525	63074 A	Praha.hl.n. výh. č. 19	21./22.	21:00- 5:00	výměna pražců		PHA	
525	63074 B	Praha hl.n. výh. č. 8ab	29./30.	22:30- 5:00	výměna pražců		PHA	
525	63074 C	Praha hl.n. výh. č. 25ab	30./31.	21:00- 5:00	výměna pražců		PHA	
525	63074 E	P. Libeň 61. SK	30.-N-31.	8:00-N- 16:00	výměna pražců		PHA	
526	63006 C	P. Mas.n. 6. SK	10.-N-13. 31.1.-N- 3.2.	23:50-N- 4:15	stavba TZ		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 S2	P. Mas.n. TV 4.-6. SK	10./11., 12./13. 31.1./1.2.	23:50- 4:15	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 D2	P. Mas.n. zhlaví 5., 6. SK	10./11., 12./13. 31.1./1.2.	23:50- 4:15	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 T	P. Mas.n. TV 6. SK	11.-N-12.	4:15-N- 23:50	stavba TZ		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
704	63065 P	Benešov u P. NS	15.	7:00- 13:00	údržba R 25kV	E	PHA	
<b>dílčí změny:</b>								
526	63010 B	P. Bubny 1., 3. SK, část holeš. Zhlaví	15.12.2024 -N- 1.8.2025	0:00-N- 18:00	modernizace	pův. do 1.3.2025 do 8:00 hod.	SSZ	Výstaviště
526	63010 C	P. Bubny 1a, 2a SK	15.12.2024 -N- 1.8.2025	0:00-N- 18:00	modernizace	pův. do 1.3.2025 do 8:00 hod.	SSZ	Výstaviště
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 6

měsíc: leden 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63005 D	Odb. Lom – Beroun 2. TK, Beroun SK 2a od náv. 2L po náv. Se4, zhlaví od Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6, Odb. Lom zhlaví od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S	15.12-N- 7.3.	0:00-N- 8:00	rekonstrukce	VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63005 T	Odb. Lom – Beroun TV 2. TK	15.12-N- 7.3.	0:00-N- 8:00	rekonstrukce		SSZ	BERKA
521	65001 K	Odb. Lom – Beroun TZZ 2. TK	15.12-N- 7.3.	0:00-N- 8:00	aktivace TZZ		SSZ	BERKA
521	63005 M	Beroun TV od ÚD 402 po vloženou izolaci	15.12-N- 6.3.	0:00-N- 10:00	práce pod TV		SSZ	BERKA
521	63005 B2	Karlštejn – Odb.Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb.Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb.Lom záhlaví a zhlaví od náv. 2L po počítací bod LPB6	6./7.- 10./11., 13./14.- 17./18., 20./21.- 24./25., 27./28.- 31.1./1.2.	21:00- 4:30	návoz, odvoz materiálu, návoz techniky	VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63005 R2	Karlštejn – Odb. Lom TV 2. TK	6./7.- 10./11., 13./14.- 17./18., 20./21.- 24./25., 27./28.- 31.1./1.2.	21:00- 4:30	návoz, odvoz materiálu, návoz techniky		SSZ	BERKA
521	63005 F3	Beroun – Karlštejn 1. TK, včetně 1.koleje na Odb. Lom, Beroun SK 1a, od náv. Se3 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	6./7.- 10./11., 13./14.- 17./18., 20./21.- 24./25., 27./28.- 31.1./1.2.	23:20- 4:30	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA

521	63005 N3	Beroun – Karlštejn TV 1. TK včetně TV 1.koleje na Odb. Lom	6./7.- 10./11., 13./14.- 17./18., 20./21.- 24./25., 27./28.- 31.1./1.2.	23:20- 4:30	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
521	63005 B1	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb. Lom záhlaví a zhlaví od náv. 2L po počítací bod LPB6	9.-15.	8:00- 18:00	stavba TP		SSZ	BERKA
521	63005 R1	Karlštejn – Odb. Lom TV 2. TK	9.-15.	8:00- 18:00	stavba TP		SSZ	BERKA
521	63005 C1	Beroun – Odb. Lom 1. TK, Beroun SK1a, od náv. Se3 po náv. 1L, Odb.Lom záhlaví od náv. 1S po počítací bod LPB8	16.-20.	8:00- 18:00	odlesňování	VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63005 S1	Beroun – Odb. Lom TV 1. TK	16.-20.	8:00- 18:00	odlesňování		SSZ	BERKA
521	63005 A1	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB4 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	21.-28.	8:00- 18:00	stavba TP		SSZ	BERKA
521	63005 P1	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	21.-28.	8:00- 18:00	stavba TP		SSZ	BERKA

Schvalovatel 7

měsíc: leden 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
503	73068 A	DC hl.n. 1a SK + výh. č. 400	28.	8:00- 14:00	výměna srdcovky výh. č. 400, svařování	defektoskopická vada	UNL	
510	55002 A	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 81, 871 (P4498)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	změna technologie zabezpečení železničních přejezdů	změna technologie nasazovaných PZZ; uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 B	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 80, 940 (P4497)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	změna technologie zabezpečení železničních přejezdů	změna technologie nasazovaných PZZ; uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 C	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 80,388 (P4496)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	úprava ovládání PZS.	<b>Op;</b> změna technologie nasazovaných PZZ	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 D	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 79,943 (P4495)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	úprava ovládání PZS.	<b>Op;</b> změna technologie nasazovaných PZZ	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 E	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 79,586 (P4494)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	změna technologie zabezpečení železničních přejezdů	změna technologie nasazovaných PZZ; uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 F	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 79,033 (P4493)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	změna technologie zabezpečení železničních přejezdů	změna technologie nasazovaných PZZ; uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 G	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: PZZ v km 78,477 (P4492)	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	úprava ovládání PZS.	<b>Op;</b> změna technologie nasazovaných PZZ	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 H	Jaroměř – Stará Paka: DOZ	5./6.	23:30- 04:20	přehrání a přezkoušení SW DOZ Jaroměř – Stará Paka	změna technologie nasazovaných PZZ	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
510	55002 I	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka: TZZ	3.-N-14.	8:00-N- 16:00	úprava ovládacích úseků počítačů náprav	změna technologie nasazovaných PZZ	SSV	revitalizace Chlume – Trutnov
<b>dílčí změny:</b>								
502	63020 A	NBK před.j.-Odb. Babín 1. TK+TV, NBK předj.n. 201. SK+TV, záhl. a zhl. směr NBK předj.n.	18.	8:30- 16:30	odstranění vegetace strojně, svoz výzisku, práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ,</b> nevhodný souběh, původně 17.1.2025	PHA	

502	63020 D	Odb. Babín-Poděbrady 1. TK+TV, záhl. směr Poděbrady	19.	8:30- 16:30	odstranění vegetace strojně, svoz výzisku, práce mechanizace pod TV	nevhodný souběh, původně 16.1.2025	PHA	
503	63039 B	NBK hl.n. - Kostomlaty 2. TK + TV	16.,17., 20.- 22.	9:00- 17:00	betonáž a stavba TP	VNJŘ, přesun z 11.-13. a 25., 26., změna technologického postupu	PHA	
503	63025 C	Všetaty – Mělník TK 2	12.	8:00- 14:00	Odstranění porostů, výřez křovin, svoz výzisku.	přesun po CVP z 20.1.2024	PHA	
503	63025 A	Mělník – Liběchov TK 2	11.	8:00- 14:00	Odstranění porostů, výřez křovin, svoz výzisku.	přesun po CVP z 21.1. 2024	PHA	
503	63025 B	Liběchov – Mělník TK 1	13.	8:00- 14:00	Odstranění porostů, výřez křovin, svoz výzisku.	přesun po CVP z 22.1. 2024	PHA	
zrušeno:								
0								

#### Schvalovatel 8

měsíc: leden 2025

datum: 22.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

#### Schvalovatel 9

měsíc: leden 2025

datum: 11.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								



zrušeno:								
501	53014 F	Č. Třebová odjezd.sk., 27., 29., 31., 33., 35 + TV, kol. 27. SK v části od zarážedla po náv. Sc27; 29. SK v části od náv. Sc29 po náv. Lc29; 31. SK v části od náv. Sc31 po náv. Lc31; 33. SK v části od náv. Sc33 po náv. L33; 35. SK v části od náv. Sc35 po náv. L35, napěťově jejich brněnská část	14.01-N- 11.11.	8:00-N- 17:00	výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části	administrativní chyba, náhradou doplněna výluka 53049 B do MPV 03/2025	SSV	

## Změnové tabulky únor 2025

**Schvalovatel 1**

**měsíc: únor 2025**

**datum: 21.11.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
301	23105 A	Bystřice – Návsí 1. TK+TV	22./23.,23./24., 24./25.	20:00- 04:00	provádění inženýrskogeologického průzkumu		SSV	
301	23105 B	Návsí – Bystřice 2. TK+TV	25./26.,26./27., 27./28.	20:00- 04:00	provádění inženýrskogeologického průzkumu		SSV	
301	23055 F	Havířov SK 7, 7a, 9, 11 bez TV	1.2.-N-13.12.	7:00-N- 24:00	Optimalizace Havířov – odstavení mechanizace		SSV	Havířov
316	25007 E	Přerov přednádraží – Říkovice – Hulín – Tlumačov vypnutí zabezpečovací zařízení ETCS včetně dopraven Říkovice, Hulín, Tlumačov, Napajedla – Huštěnovice – Staré Město u Uherského Hradiště – Nedakonice vypnutí zabezpečovací zařízení ETCS včetně dopraven Napajedla, Huštěnovice, Staré Město u Uher. Hradiště	10./11.	23:30- 01:30	Výměna SW RBC v návaznosti na výměnu SW ZZ ŽST Otrokovice (doplnění dopravního programu ŽST Otrokovice).	na žádost zhotovitele, výměna SW RBC ETCS – nezbytná pro ukončení výluky ETCS v 02/2025	SSV	SZZ Otrokovice
<b>dílčí změny:</b>								
305	25003 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše ETCS	15.12.2024-N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	BC LiDr	Dodatečný požadavek SSV a zhotovitele stavby na prodloužení výluky	SSV	BC LiDr
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: únor 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
309	23049 H	Olomouc hl.n. obvod osobní nádraží: SK 4, 5, 12 bez TV	14.	0:00-4:00	Analýza elektrických děj – měření parametrů ocelových konstrukcí přístřešků nástupišť	Dodatečný požadavek SEE Olomouc pro zjištění celistvosti elektrických konstrukcí nástupišť	OVA	
310	23076 B	Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí: TK, Domašov nad Bystřicí: celá, Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda: TK	10.,11.,12., 13.,14., 17.,18.,19., 20.,21.	8:00- 16:00	ÚPP – rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc.	<b>ZP+ND</b> ; na žádost O12 přesun výluk z března – koordinace požadavků	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
0								
<b>zrušeno:</b>								
309	23057 C	Dluhonice výhybna: záhl. TK č. 1S směr Prosenice, jeho část od náv. Se6 po náv. 1HL., záhl. TK č. 2S směr Prosenice, jeho část od náv. Se5 po náv. 2HL.	7./8., 8./9., 19./20., 20./21.	22:20- 04:50	D1 – přesun formy pro betonáž nosné konstrukce	<b>ZP+ND</b> , na žádost zhotovitele, úvratňové jízdy přes Přerov, pokračující výstavba mostu D1	CPS	výstavba dálnice D1

Schvalovatel 3

měsíc: únor 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	33001 E1	Lanžhot st.hr. – Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	22., 23.	7:20-11:20	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.

320	33001 F1	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, Lanžhot st.hr. - Lanžhot PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. TK	22., 23.	7:20-11:20	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
324	33008 V	Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice St.3 2K TK jen TV část od ÚO 412 v km 1,880 po ÚO 432 v km 3,035; Brno-Maloměřice SK 2d+TV, Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K. Pole 2. TK+TV	2./3., 3./4., 4./5., 5./6.	23:20-4:20	pažení mostů a propustků	<b>ZP+NVÚ</b> navýšení objemu prací	SSV	Brno-Královo Pole
324	33040 A	Vlkov u Tiš. sudá bez TV, zhl. sudé KS směr Křižanov od nám. výh. č. 16, 18 po nám. výh. č. 19 a hroty jazyků výh. č. 21, zhl., záhl. 2. TK směr Křižanov od nám. výh. č. 102 po náv. 2S, sudá jen TV včetně TV vlečky OSOČKAN, Vlkov u Tiš. - Křižanov 2. TK+TV	28.2. /1.3.	22:30-4:30	broušení kolejnic, úprava GPK, regulace TV	<b>ZP+NVÚ</b> místo výluky dne 4./5.3.	SSV	Vlkov – Křižanov
324	33040 J	Vlkov u Tiš. - Křižanov 2. TK+TV	19.-N-24.	7:15-N- 16:40	kotvení lešení, broušení zárubní zdí, sanace zárubní zdí	<b>VNJŘ+ND</b> navýšení rozsahu prací po ujasnění vlastnických vztahů	SSV	Vlkov – Křižanov
324	33040 K	Křižanov – Vlkov u Tiš. 1. TK+TV	25.2.-N-4.3.	7:15-N- 16:40	kotvení lešení, broušení zárubní zdí, sanace zárubní zdí	<b>VNJŘ+ND</b> navýšení rozsahu prací po ujasnění vlastnických vztahů	SSV	Vlkov – Křižanov

324	33040 L	Vlkov u Tiš. zhl. SK 6 směr Říkonín od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 8, SK 6 od nám. výh. č. 8 <b>po náv. Lc6</b> , SK 4,6,8 jen TV včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“	27.1.-N-3.2.	8:00-N-8:00	montáž nového náv. Se6 a výkolejky EVK1, odtah TV do nové polohy, vyjmutí výhybky č. D5a/b	<b>NVÚ</b>	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35006 N	Vlkov u Tiš. část SZZ - vleč.EŽ Praha - náv. Se7, Se8, výh. č. D1a	27.1.-N-3.2.	8:30-N-9:30	vlečka EŽ Praha – zrušení náv. Se7, Se8, zrušení přestavníku výh. č. D1a, výměna adresného SW provizorního MPZZ2, přejmen. pův. náv. Se6, Se8	výměna adresného SW ve vlakové přestávce cca 15 minut	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35006 O	Vlkov u Tiš. část SZZ – vlečka EŽ Praha – výh. č. D1a	3.-N-11.	8:30-N-14:30	vlečka EŽ Praha – vypnutí přestav. proudů výh. č. D1b, násled. odpojení od přestavníku výh. a jeho zrušení		SSV	Vlkov-Křižanov
324	33020 K	Sázava u Žď. - Přibyslav 1., 2. TK+TV, Přibyslav celá+TV	24./25., 25./26., 26./27., 27./28.	23:55-4:05	dodatečné úpravy TV, dokončení prací na kolej. spojkách mezi výhybkami	<b>ZP</b> reetapizace ROV	SSV	Přibyslav – Pohled
<b>dílčí změny:</b>								
324	33020 F	Přibyslav SK 5	11.1.-N-24.2.	7:00 - 23:55	snesení kolejového roštu, výkop, betonáž nových ŽB patek TV, montáž nových podpěr TV	reetapizace ROV, změna termínu (pův. 6.1.-28.2.), změna času ukončení (pův. 17:00)	SSV	Přibyslav – Pohled
324	33020 F1	Přibyslav SK 5	25., 26., 27., 28.	4:05-23:55	snesení kolejového roštu, výkop, betonáž nových ŽB patek TV, montáž nových podpěr TV	reetapizace ROV, nahrazení části nepřetrž. etapy F denními výlukami	SSV	Přibyslav – Pohled
324	33020 K	Sázava u Žď. - Přibyslav 1., 2. TK+TV, Přibyslav celá+TV	28.2/1.3.	23:55-4:05	dodatečné úpravy TV	<b>ZP</b> změna def. vyloučeného zařízení (pův. Přibyslav celá+TV), reetapizace ROV	SSV	Přibyslav – Pohled

zrušeno:								
324	33036 A	Křižanov – Sklené nad Osl. 2. TK+TV	20., 21.	7:40-15:30	údržba TV, odstranění vegetace	nevhodný souběh s ROV 33040	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: únor 2025

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63065 D	NS Rostoklaty	6.	7:00-13:00	údržba NS		PHA	
501	63075 A	Úvaly SK 1a., 1b, 1c+TV, výh. č. 10	22., 23.2.	8:00-16:00	svoz výzisku, výměna LIS	NVÚ; na RVP posun o den dopředu	PHA	
505	53057 A	Pardubice hl. n.: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, v části od Se62, Se63 po návěstidlo RS. Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem: kolejově a napětově 1. traťová kolej. Pardubice-Rosice nad Labem: kolejově záhlaví a zhlaví traťových kolejí směr Pardubice hl. n./Medlešice včetně částí staničních kolejí Čídlo 1 a 3 od návěstidel ML,1L po návěstidla S1 a S3	4.	7:50-12:50	úprava TV po RPZ	ZP, ND směr Chrudim	SSV	

<b>505</b>	<b>53057 B</b>	Pardubice-Rosice nad Labem: 1., 1c staniční kolej od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 19, zhlaví zhlaví 1. TK směr Stéblová, od námezníku výhybky číslo 19 po hroty jazyků výhybky číslo 24 a od hrotů jazyků výhybky číslo 26 po PB 55 (mezi výhybkami číslo 26 a 29, napětově lichá skupina kolejí	4.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ	<b>NVÚ</b>	SSV	
<b>505</b>	<b>53057 C1</b>	Stéblová – Pardubice- Rosice nad Labem: kolejově a napětově 1. traťová kolej. Pardubice-Rosice nad Labem: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Stéblová, od PB 55 (mezi výhybkami číslo 26 a 29) po návěstidlo 1S. Stéblová: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, od návěstidla 1L po LIS v km??? (mezi výhybkami číslo 1 a 5)	4.	12:50- 17:50	úprava TV po RPZ		SSV	

<b>505</b>	<b>53057 D</b>	<p>Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem: kolejově a napětově 2. traťová kolej.</p> <p>Pardubice hl. n.: záhlaví 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, od návěstidla Se51 po návěstidlo 2RS.</p> <p>Pardubice-Rosice nad Labem: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Pardubice hl. n. včetně částí staničních kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4</p>	5.	7:50-12:50	úprava TV po RPZ		SSV	
<b>505</b>	<b>53057 E</b>	<p>Pardubice-Rosice nad Labem: 2., 2b, 2c staniční kolej, 2. SK od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17, 2c SK od návěstidla Se20 po návěstidlo L2c.</p> <p>Výhybka 17. zhlaví 2. TK směr Stéblová, od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20. Napětově sudá skupina kolejí v dopravně.</p>	5.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ	<b>NVÚ</b>	SSV	



505	53057 F1	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová: kolejově a napětově 2. traťová kolej. Pardubice-Rosice nad Labem: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Stéblová včetně části staniční koleje 2c, od návěstidla L2c po návěstidlo 2S. Stéblová: záhlaví 2. TK směr Pardubice – Rosice nad Labem, od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	5.	12:50-17:50	úprava TV po RPZ		SSV	
505	53057 C	Stéblová – Pardubice-Rosice nad Labem: kolejově a napětově 1. traťová kolej. Pardubice-Rosice nad Labem: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Stéblová, od PB 55 (mezi výhybkami číslo 26 a 29) po návěstidlo 1S. Stéblová: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, od návěstidla 1L po LIS v km??? (mezi výhybkami číslo 1 a 5)	7.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ		SSV	
505	53057 H	Stéblová: kolejově a napětově 1. staniční kolej, kolejově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, od hrotu jazyků výhybky číslo 5 po LIS v km??? (mezi výhybkami číslo 1 a 5)	7.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ		SSV	

<b>505</b>	<b>53057 F</b>	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová: kolejově a napětově 2. traťová kolej. Pardubice-Rosice nad Labem: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Stéblová včetně části staniční koleje 2c, od návěstidla L2c po návěstidlo 2S. Stéblová: záhlaví 2. TK směr Pardubice – Rosice nad Labem, od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	6.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ		SSV	
<b>505</b>	<b>53057 I</b>	Stéblová: 2. staniční kolej; záhlaví a zhlaví 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, od návěstidla Se4 po námezdníky výhybek číslo 3 a 4. Napětově sudá skupina kolejí.	6.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ	<b>VNJŘ</b>	SSV	

<b>505</b>	<b>53057 G</b>	Pardubice-Rosice nad Labem: 5., 7., 7b, 9. staniční kolej, 5. SK od návěstidla S5 po námezník výhybky číslo 21, 7b SK od návěstidla S7b po hrot výhybky číslo 12; zhlaví střední směr Pardubice hl. n./Medlešice, od hrotu výhybky číslo 12 po návěstidla Se13, Se14 a námezník výhybky číslo 14; kolejově zhlaví střední směr vlečka 4436, od námezníků výhybek číslo 18, 20, 21 po námezníky výhybek číslo 23 a 25. Napětově 5.-9. SK	8.	7:50-17:50	úprava TV po RPZ		SSV	
dílčí změny:								
<b>501</b>	<b>53027 A</b>	Choceň – Zámorsk: 2. TK + TV	22.	8:00-18:00	odstranění porostu, oprava GPK, převěšení TV na nový stožár	VNJŘ; rozšíření času (původně 8:00-15:00)	HKR	
<b>501</b>	<b>63058 A</b>	Kolín: výhybka č. 190 (nelze na 1. TK Velim-Kolín)	1./2.	23:00-5:10	odstranění defektoskopické vady na srdcovce navařením	V souběhu s výlukou 63058 B a 63007 P, G, I, N. Posun začátku výluky (původně od 22:50) na požadavek místní technologie	PHA	
<b>501</b>	<b>63058 B</b>	Kolín: výhybka č. 196 (nelze na 1. TK Velim-Kolín)	1./2.	23:00-5:10	odstranění defektoskopické vady na srdcovce navařením	V souběhu s výlukou 63058 A. Posun začátku výluky (původně od 22:50) na požadavek místní technologie	PHA	
<b>509</b>	<b>53026 A</b>	Jaroměř – Česká Skalice: TK	24., 25., 26., 27., 28.	7:45-16:15	kácení stromů; odstraňování vegetace; svoz dřeva + MPŽ.	úprava vyloučení – odstraněno záhlaví směr Česká Skalice v ŽST Jaroměř	CPS	
<b>511</b>	<b>53031 A</b>	Hořice v P. - Ostroměř: TK	25., 26., 27.	7:15-17:15	montáž skruže – pravý most	úprava času (pův. 7:00-17:00); požadavek dopravce ČD a.s.	CPS	

zrušeno:								
501	53019 A	Kolín – Zábोří: 1. TK + TV + obě záhlaví; Zábोří: lichá + TV	28.2.-N-5.3.	8:00-N-04:00	cyklická údržba rozsáhlé práce	změna zadávací dokumentace na požadavek CK MD	HKR	
501	63016 A	Kolín: 116 c bez TV; napětově 114., 114a, 116., 116a, 116b, 116c, 118.	20.1.-N-13.5.2025	7:30-N-17:30	Výstavba podchodu v km 347,777.	NVÚ, ND	SSZ	
501	63016 B	Kolín: 114., 116. bez TV	20.1.-N-9.2.2025	7:30-N-17:30	Stavba MP.		SSZ	
505	53013 A	Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník; kolejiště TD; zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. Hradec Králové hlavní nádraží: 10b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b, 24b, 26b, 28b, 30b, 38, 40b bez TV	13.1.-N-28.2.	8:00-N-17:00	Demontáž (trvalé snesení) kolejiště.	posuzování veřejné zakázky ÚOHS	SSV	

Schvalovatel 5

měsíc: únor 2025

datum: 22.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63065 E	P. Běchovice NS	25.,26.	7:00-13:00	údržba R22kV	E	PHA	
524	63065 G	Čelákovice NS	19.	7:00-13:00	údržba R22kV	E	PHA	
525	63074 D	P. Libeň výtažná B kolej+TV	3.-N-8.	7:00-N-17:00	výměna pražců		PHA	
525	63074 F	P. Libeň TV 62.-66. SK	3.,4.	7:00-17:00	hydrogeologický průzkum		PHA	

525	63051 K	P. Libeň 5a, 5., 103a, 103. SK	22.	8:00-16:00	výřez vegetace včetně odvozu		PHA	
526	63006 C	P. Mas.n. 6. SK	31.1.-N-3.2., 21.-N-24.	23:50-N-4:15	stavba TZ		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 S2	P. Mas.n. TV 4.-6. SK	31.1./1.2.,2./3. 21./22.,23./24.	23:50-4:15	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 D2	P. Mas.n. zhlaví 5., 6. SK	31.1./1.2.,2./3. 21./22.,23./24.	23:50-4:15	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 T	P. Mas.n. TV 6. SK	1.-N-2., 22.-N-23.	4:15-N-23:50	stavba TZ		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 E1	P. Mas.n. 701. SK+TV	8.,9.,15.,16.	8:30-18:30	stavba TZ		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 E3	P. Mas.n. 701. SK+TV	11./12.-13./14.	22:20-4:15	stavba TZ 60B		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 F3	P. Mas.n. zhlaví 4., 5. SK+TV 702. SK	11./12.-13./14.	22:20-4:15	stavba TZ 60B		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 D3	P. Mas.n. zhlaví 5., 6. SK	11./12.-13./14.	22:20-4:15	stavba TZ 60B		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63006 S3	P. Mas.n. TV 4.-6. SK	11./12.-13./14.	22:20-4:15	stavba TZ 60B		SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63051 I,J	P. Holešovic-P. Libeň 1. TK+TV, P. Holešovice 91a-d SK+TV	27.	8:00-16:00	výřez vegetace včetně odvozu	VNJŘ	PHA	
526	63051 G,H	P. Libeň-P. Holešovice 2. TK+TV, P. Holešovice 92a-d SK+TV	28.	8:00-16:00	výřez vegetace včetně odvozu	VNJŘ	PHA	
<b>dílčí změny:</b>								
515	63060 A	Pečky-Plaňany-Bošice-Kouřim TK, Plaňany celá	17.-21.	8:00-16:00	odstranění vegetace, svaz výzisku, dotažení upevňovadel	původně i Bošice celá, na žádost ČD	PHA	
515	63060 B	Bošice-Zásmuky-Bečváry TK, Zásmuky celá	24.-28.	8:00-16:00	odstranění vegetace, svaz výzisku, dotažení upevňovadel	původně i Bošice celá, na žádost ČD	PHA	
705	93018 B	Třeboň-Veselí n/L TK, Lomnice n/L celá	10.-12.	8:30-14:30	kácení stromů, údržba průjezdného průřezu strojně, svaz dřevní hmoty	ZP+ND, změna času-požadavek ČD a.s.-původně 9:15-15:15 hod.	PLZ	

zrušeno:								
525	63051 A, B	P. Vysočany-P. Libeň TK+TV	27.	8:00-16:00	výřez vegetace včetně odvozu	přesun na 3.3.2025	PHA	

**Schvalovatel 6**

**měsíc: únor 2025**

**datum: 21.11.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63030 B	Praha-Radotín záhlaví 2. TK směr Dobřichovice, Praha-Radotín – Dobřichovice 2. TK+TV, Dobřichovice záhlaví 2. TK směr Praha- Radotín	22.2-N-2.3.	8:00-N- 20:00	výměna kotevních úseků TD a bočních držáků + ST výřez a svoz dřevin	VNJŘ+ND	PHA	
521	63005 D	Odb. Lom – Beroun 2. TK, Beroun SK 2a od náv. 2L po náv. Se4, záhlaví od Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S	15.12-N-7.3.	0:00-N- 8:00	rekonstrukce	VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63005 T	Odb. Lom – Beroun TV 2. TK	15.12-N-7.3.	0:00-N- 8:00	rekonstrukce		SSZ	BERKA
521	65001 K	Odb. Lom – Beroun TZZ 2. TK	15.12-N-7.3.	0:00-N- 8:00	aktivace TZZ		SSZ	BERKA
521	63005 M	Beroun TV od ÚD 402 po vloženou izolaci	15.12-N-6.3.	0:00-N- 10:00	práce pod TV		SSZ	BERKA
521	63005 B2	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb. Lom záhlaví a záhlaví od náv.2L po počítací bod LPB6	31.1./1.2., 3./4.-6./7., 17./18.-20./21.	21:00-4:30	návoz, odvoz materiálu, návoz techniky	VNJŘ	SSZ	BERKA

<b>521</b>	<b>63005 R2</b>	Karlštejn – Odb. Lom TV 2. TK	31.1./1.2., 3./4.-6./7., 17./18.-20./21.	21:00-4:30	návoz, odvoz materiálu, návoz techniky		SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 F3</b>	Beroun – Karlštejn 1. TK, včetně 1. koleje na Odb. Lom, Beroun SK1a, od náv. Se3 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	31.1./1.2., 3./4.-12./13., 17./18.-20./21.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu	<b>ZP+ND</b>	SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 N3</b>	Beroun – Karlštejn TV 1. TK včetně TV 1. koleje na Odb. Lom	31.1./1.2., 3./4.-12./13., 17./18.-20./21.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu	<b>ZP+ND</b>	SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 B7</b>	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb.Lom záhlaví a zhlaví od náv.2L po počítací bod LPB6	7.-N-13.	21:00-N- 21:00	návoz materiálu, odlesňování	<b>VNJŘ</b>	SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 R7</b>	Karlštejn – Odb. Lom TV 2.TK	7.-N-13.	21:00-N- 21:00	návoz materiálu, odlesňování		SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 A8</b>	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB4 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	13.-N-17.	21:00-N- 4:30	stavba TP, odlesňování	<b>VNJŘ</b>	SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 P8</b>	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	13.-N-17.	21:00-N- 4:30	stavba TP, odlesňování		SSZ	BERKA
<b>521</b>	<b>63005 C3</b>	Beroun – Odb. Lom 1. TK, Beroun SK1a, od náv. Se3 po náv. 1L, Odb. Lom záhlaví od náv. 1S po počítací bod LPB8	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu	<b>ZP+ND</b>	SSZ	BERKA

521	63005 S3	Beroun – Odb. Lom TV 1. TK	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
521	63005 E3	Odb. Lom zhlaví od počítacího bodu LPB4 po počítací bod LPB8	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA
521	63005 U3	Odb. Lom TV 1 koleje od ÚO 411 po ÚO 401	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
521	63005 B3	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb. Lom záhlaví a zhlaví od náv. 2L po počítací bod LPB6	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA
521	63005 R3	Karlštejn – Odb. Lom TV 2. TK	13./14.- 16./17., 21./22.- 28.2./1.3.	23:20-4:30	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
521	63005 A9	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB4 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	21.2.-N-3.3.	21:00-N-4:30	stavba TP, odlesňování	VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63005 P9	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	21.2.-N-3.3.	21:00-N-4:30	stavba TP, odlesňování		SSZ	BERKA
712	93037 A	Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí 501., 502. SK	5.,12.,19.,26.	9:45 - 10:15	zásobování stavby, odvoz sutí a návoz stavebního materiálu	ZP směr Vejpřnice operativně 25 minut	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy
712	93037 A1	Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí 501., 502. SK	5.,12.,19.,26.	11:45 - 12:15	zásobování stavby, odvoz sutí a návoz stavebního materiálu	ZP směr Vejpřnice operativně 25 minut	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy
712	93037 A2	Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí 501., 502. SK	5.,12.,19.,26.	13:45 - 14:15	zásobování stavby, odvoz sutí a návoz stavebního materiálu	ZP směr Vejpřnice operativně 25 minut	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy



712	93037 A3	Plzeň hl. n. obvod Jižní Předměstí 501., 502. SK	5.,12.,19.,26.	17:45 - 18:15	zásobování stavby, odvoz sutí a návoz stavebního materiálu	<b>ZP směr Vejpřnice</b> operativně 25 minut	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy
712	93037 A4	Plzeň hl. n. obvod Jižní Předměstí 501., 502. SK	5.,12.,19.,26.	19:45 - 20:15	zásobování stavby, odvoz sutí a návoz stavebního materiálu	<b>ZP směr Vejpřnice</b> operativně 25 minut	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy
<b>dílicí změny:</b>								
521	63030 A	Dobřichovice záhlaví 1. TK směr Praha-Radotín Dobřichovice – Praha-Radotín 1. TK+TV, Praha-Radotín záhlaví 1. TK směr Dobřichovice	7.-N-17.	21:00-N-4:30	výměna trolejového drátu 6 kotevních úseků, výměna bočních držáků, regulace + ST výřez a svoz dřevin	<b>VNJŘ+ND</b> původně ve dnech 22.2. - 2.3. v čase 8:00 - 16:00, doplněna výluka napětí TV nad TK	PHA	
<b>zrušeno:</b>								
521	63031 A	Praha-Radotín záhlaví 2. TK směr Dobřichovice, Praha-Radotín – Dobřichovice 2. TK+TV, Dobřichovice záhlaví 2. TK směr Praha-Radotín	8.,9.,15.,16.	9:05-17:05	výřez a svoz porostu	práce budou provedeny v nepřetržitých výlukách	PHA	
521	63005 C1	Beroun – Odb. Lom 1. TK, Beroun SK1a, od náv. Se3 po náv. 1L, Odb. Lom záhlaví od náv. 1S po počítací bod LPB8	1.-3., 13.,14.,17.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	<b>VNJŘ</b>	SSZ	BERKA
521	63005 S1	Beroun – Odb. Lom TV 1. TK	1.-3., 13.,14.,17.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování		SSZ	BERKA
521	63005 B1	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S, Odb. Lom záhlaví a zhlaví od náv. 2L po počítací bod LPB6	4.-7.,10.-12.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování		SSZ	BERKA

521	63005 R1	Karlštejn – Odb. Lom TV 2. TK	4.-7.,10.-12.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování		SSZ	BERKA
521	63005 A1	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB4 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Odb. Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28	18.-21.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	zrušeno kvůli překročeným výlukám	SSZ	BERKA
521	63005 P1	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	18.-21.	8:00-18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	zrušeno kvůli překročeným výlukám	SSZ	BERKA

#### Schvalovatel 7

měsíc: únor 2024

datum: 21.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63086 A	Velký Osek – Velký Osek-Kanín spoj. kolej 90., 91., 92.+TV	10.,11.,12.	7:55-14:25	odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel	NVÚ, v souběhu s 53024 (OŘ KH)	PHA	
502	63086 B	Velký Osek SK 201, 202+TV	13.	7:55-14:25	odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel	NVÚ, v souběhu s 53024 (OŘ KH)	PHA	
502	63086 C	Velký Osek – Velký Osek-Kanín spoj. kolej 93.+TV	14.	7:55-14:25	odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel	NVÚ, v souběhu s 53024 (OŘ KH)	PHA	
503	63065 M	NS Mělník	5.	7:00-13:00	údržba NS	R3kV údržba	PHA	
527	63065 U	NS Vraňany	11.	7:00-13:00	údržba NS	R3kV údržba	PHA	
527	73047 A	Roudnice n.L. 1. SK	27.	7:30-16:00	záruční úprava GPK		UNL	
527	73047 B	Roudnice n.L. 2. SK	28.	7:30-16:00	záruční úprava GPK		UNL	
539	73034 B	Žalhostice – V. Žernoseky TK Žernoseky TK záhl., V. Žernoseky záhl..	6.	7:00-16:00	odstr. porostu, kácení, porostu, svoz dřeva	ZP	UNL	

dílčí změny:								
502	63054 A	Libice – V. Osek 1. TK, Libice sudé SK+TV	25.	8:50-15:50	výměna izolátorů	NVÚ, změna vymezení, pův. sudé SK V. Osek	PHA	
503	63039 A	Kostomlaty – NBK hl.n. 1. TK + TV	12, 17.,18.,19.,	9:00-17:00	betonáž a stavba TP	VNJŘ, přesun z 1., 2., 8. a 9., změna technologického postupu	PHA	
503	63041 G	St. Boleslav – Dřísy 2. TK, záhl. a zhl. směr St. Boleslav	8.	7:00-18:00	geotechnický průzkum	původně 17.2.2025, posun termínu 63039	PHA	
503	63041 H	Dřísy-St. Boleslav - 1. TK, záhl. a zhl. směr St. Boleslav	9.	7:00-16:00	geotechnický průzkum	původně 18.2.2025, posun termínu 63039	PHA	
503	72D30113	Štětí – Liběchov 1. TK+TV Liběchov lichá	3.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 10, 12, 14	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72C30113	Liběchov sudá Liběchov – Štětí 2. TK+TV	4.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 9, 11, 13	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72D30023	Štětí lichá Štětí – Liběchov 1. TK+TV	1.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 1, 3, 5	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72C30023	Liběchov – Štětí 2. TK+TV Štětí sudá	2.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 2, 4, 6	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72D30223	Hoštka – Štětí 1. TK+TV Štětí lichá	5.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 18, 19, 20	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72C30223	Štětí sudá Štětí – Hoštka 2. TK+TV	6.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 15, 17, 21	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72D30133	Hoštka lichá Hoštka – Štětí 1. TK+TV	7.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 1, 3, 5	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	

503	72C30133	Štětí – Hoštka 2. TK+TV Hoštka sudá	8.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 2, 4, 6	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	73027 A	Polepy – Hoštka 1. TK+TV Hoštka lichá+TV	9.	7:00-16:00	odstranění prostu, cyklické broušení výh. č. 9, 11, 13	<b>NVÚ</b> , původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72C30334	Hoštka sudá+TV Hoštka – Polepy 2. TK+TV	24.,25.,26.	7:00-16:00	odstranění prostu + kácení stromů, cyklické broušení výh. č. 10, 12, 14, protáčení upevňovadel	<b>NVÚ</b> , původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72C30444	Polepy sudá+TV Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV	10.	7:00-16:00	odstranění prostu + kácení stromů, cyklické broušení výh. č. 14, 16, 18, protáčení upevňovadel	<b>NVÚ</b> , původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
503	72A30321	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV	18.,19.	7:00-16:00	odstranění prostu, kácení stromů, protáčení upevňovadel	původně v čase 7:00 - 14:00 odstranění porostu dvoucestným stavebním strojem	UNL	
527	73031 B	Lovosice záhl. Lovosice – Prackovice n. L. 2. TK+TV Prackovice n.L. záhl. a zhl.	24.	7:30-17:00	strojní odstranění porostu, oprava PHS Lovosice město, ruční úprava GP výh. č. 6	<b>VNJŘ+ND</b> , doplněna výh. č. 6 Prackovice n.L.	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
502	63054 B	V.Osek – Libice 2. TK, Libice liché SK+TV	26.	8:50-15:50	výměna izolátorů a snesení TV	<b>NVÚ</b> , přesun na březen z důvodu snesení TV, změna vymezení, pův. liché V. Osek	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: únor 2025

datum: 08.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
504	75006 A	Odb Dolní Rybník – Kyjice, TZZ 1. TK	8.-N-17.	7:00-N- 17:30	vypnutí a snesení pův. určených oddíl. náv., osazení PCN, osazení nových návěstidel, instal. přestavníků výh.č. 2 a 3 Odb Vrskmaň, úprava ovládacího stolu SZZ DK Kyjice, úprava kabelizace, přezkoušení SW (vše v rámci aktivace nové Odb Vrskmaň)	zavedeno do plánů po dopracování žádosti o ROV ZZ, souběh ROV 73020 a 75006	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	75006 B	Kyjice – Jirkov zastávka, TZZ 2. TK Jirkov zastávka, SZZ částečně - sudá skupina kolejí Jirkov zastávka – Odb Dolní Rybník, TZZ 2. TK	17.2.-N-4.3.	17:30-N- 7:30	vypnutí a snesení pův. určených oddíl. náv., osazení PCN, osazení nových návěstidel, instal. přestavníků výh. č. 1 a 4 Odb Vrskmaň (vše v rámci aktivace nové Odb Vrskmaň)	zavedeno do plánů po dopracování žádosti o ROV ZZ, souběh ROV 73020 a 75006 z důvodu chybějícího dopravního bodu v IS je odbočka Vrskmaň vedena pod dopravním bodem zastávky Jirkov zastávka	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	75006 C	Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město, DOZ Odb Dolní Rybník – Jirkov, PZZ v km 0,572 (P1994) a v km 0,648 (P1995) Kyjice - Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město, datová komunikace a provozní aplikace	17.	8:30-17:30	výměna SW JOP DOZ Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník, úprava ovládacího stolu SZZ DK Odb Dolní Rybník	2x jízda na rozkaz „Op“, obsazení dopravní Odb Dolní Rybník doprav. zaměstnancem zavedeno do plánů po dopracování žádosti o ROV ZZ, souběh ROV 73020 a 75006	SSZ	Kyjice – Chomutov
719	93027 A	Plzeň seř.n. - Plzeň- Orlík TK	7.	7:30-14:15	oprava GPK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> doplnění 7.2.2025, větší rozsah prací	PLZ	

dílčí změny:								
504	73020 A	Odb Dolní rybník, záhlaví 1. traťové koleje směr Kyjice – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3) Odb Dolní Rybník – Kyjice, 1. TK+TV Kyjice, záhlaví 1. traťové koleje směr odb. D. Rybník – část mezi návěstidly 1S – Se11	2.,3.	7:30-17:30	stavba stožárů, výstroj odbočky Vrskmaň v 1. traťové koleji, převěšení trolejového drátu	<b>VNJŘ,</b> úprava popisu vyloučeného místa	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	73020 G	Odb D. Rybník – Kyjice 1. TK+TV Odb D. Rybník záhl. 1. TK Kyjice záhl. 1. TK	24./25.,25./26., 26./27.,27./28., 28.2./1.3.	23:30-4:25	zřízení TV odbočky Vrskmaň, práce na záporech mezi kolejemi, štěrkování, podbíjení, svařování kol. spojek mezi výh. č. 1/2, 3/4 Odbočky Vrskmaň	<b>ZP+ND,</b> etapa G nahrazuje v uvedených termínech původní etapu A1 ROV 73020 (et. A1 zrušena)	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	73020 B	Kyjice, záhlaví 2. traťové koleje směr odb. D. Rybník – část mezi návěstidly 2S – Se10 Kyjice - Odb Dolní Rybník, 2. TK+TV Odb Dolní Rybník, záhlaví 2. traťové koleje směr Kyjice - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1)	4.,5.	7:30-17:30	stavba stožárů, výstroj odbočky Vrskmaň ve 2. traťové koleji, převěšení trolejového drátu	<b>VNJŘ,</b> úprava popisu vyloučeného místa	SSZ	Kyjice – Chomutov

504	73020 D	Dolní Rybník, záhlaví 1. traťové koleje směr Kyjice – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezničku výhybky č. 3) Odb Dolní Rybník – Kyjice, 1. TK+TV Kyjice, záhlaví 1. traťové koleje směr odb. D. Rybník – část mezi návěstidly 1S – Se11 Kyjice, 3. SK (L3-S3)	8.-N-17.	7:00-N-17:30	vložení výhybek č. 2 a 3, aktivace Odbočky Vrskmaň – lichá část, staniční kolej č. 3 – odstavení mechanizace	<b>VNJŘ,</b> úprava popisu vyloučeného místa	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	73020 E	Kyjice, 4. SK (S4-L4) Kyjice, záhlaví 2. traťové koleje směr odb. Vrskmaň – část mezi návěstidly 2S – Se10 Kyjice - Odb Dolní Rybník, 2. TK+TV Odb Dolní Rybník, záhlaví 2. traťové koleje směr odb. Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezničku výhybky č. 1)	17.2.-N-4.3.	17:30-N-7:30	vložení výh.č. 1 a 4, aktivace Odbočky Vrskmaň – sudá část, SK č. 4 - odstavení mechanizace	<b>VNJŘ,</b> úprava času zahájení a ukončení výluky, úprava termínu ukončení výluky, úprava popisu vyloučeného místa	SSZ	Kyjice – Chomutov
504	73020 F	Kyjice, 2. SK (náv. S-nám. výh. č. 21) Kyjice, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr odb. Vrskmaň – část mezi návěstidly 2S – Se10 Kyjice, 2., 4. jen TV	24.-N-27.	7:30-N-17:30	demontáž TV v 2. TK stavba trakčních podpěr	<b>NVÚ,</b> původně denní výluky o délce 10 hodin, nově nepřetržitá výluka, úprava popisu vyloučeného místa	SSZ	Kyjice – Chomutov

531	73039 A	Žatec-Velichov – Hořetice TK+TV Hořetice celá jen TV Hořetice – Březno u Ch. TK+TV Březno u Ch. celá jen TV	26.-28.	7:00-17:00	stavba "Žíželice" - CPS	<b>ZP+ND</b> původně v termínu 15.-17.2. změna termínu na žádost CPS	CPS	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: únor 2025

datum: 11.11.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
0								
<b>dílčí změny:</b>								
501	53030 B	Č. Třebová, záhl. a zhl, 2. TK směr Odb Parník včetně části 16. SK od náv. 2S po náv. L16, Č. Třebová – DI. Třebová, 2. + TV, Č. Třebová odj.sk. - Odb Parník 4. + TV	18.	7:30-15:30	odstranění porostu a broušení výhybek, oprava výh. č. 3 na Odb Parník	rozšíření vyloučení o 4. TK a prodloužení času konání výluky o 60 minut z důvodu práce na výh. č. 3 na Odb Parník	SSV	
<b>zrušeno:</b>								
501	53014 F	Č. Třebová odj.sk., 27., 29., 31., 33., 35+TV, kol. 27. SK v části od zarážedla po náv. Sc27; 29. SK v části od náv. Sc29 po náv. Lc29; 31. SK v části od náv. Sc31 po náv. Lc31; 33. SK v části od náv. Sc33 po náv. L33; 35. SK v části od náv. Sc35 po náv. L35, napětově jejich brněnská část	14.01-N-11.11.	8:00 -N- 17:00	výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části	administrativní chyba, náhradou doplněna výluka 53049 B do MPV 03/2025	SSV	



Příloha č. 4 Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2026 a dočasných omezení kapacity pro 2027 a 2028 v roce 2025

## Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2026 a dočasných omezení kapacity pro 2027 a 2028 v roce 2025

[illegible]

Ing. Tomáš Rolník  
27.11.2024 15:38  
Podepsáno  
elektronicky

Zpracoval: Ing. Tomáš Rolník, MBA, GŘ O12

Doporučil: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., GŘ O15

Schválil: Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M. GŘ NŘP












Příloha č. 5

**Projednání měsíčních výlukových plánů 1/2025, 2/2025, 3/2025**
**Porada**

Datum konání 21.11.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jmeno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
VÍTI NOVÁK	SŽ O12	725 745 542	novak.vi@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ O12	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNIS	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PÍDI MEHLÍK	SŽ - OR	942 424 602	mechlik@spravazeleznic.cz	
Alena VÍŠKOVÁ	SŽ - OR	942 424 103	vishkova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ZELINKA	SŽ OR UNL	942 424 514	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VEJNDA	SŽ O15	102 171 663	vejnda@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ - ORV	724 932 377	Valach.j@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZK	SŽ - OR OVA	722 962 630	krouzk@spravazeleznic.cz	
Michal Kocich	SŽ, OSV	720 840 765	Kocich@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČKO	SŽ O12	724 027 897	jancsko@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ - SSZ	702 209 093	MORAVKAT@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PAVLINENČKA	CDP Praha	702 292 252	linencka@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Hladký	OR O15 Pvo	942 424 607	hladky@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ O15	607 252 262	novak.fr@spravazeleznic.cz	
JUDAN VTOULIL	SŽ O12	602 665 831	vtoulil@spravazeleznic.cz	
Lubos Mokříč	SŽ O12	607 040 263	molriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoniček	SŽ OR HKR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JANA VLASÁČEVA	SŽO12	725 813 405	vlascikova@spravazeleznic.cz	[Signature]
Vojtěch Jelínek	SŽ-O15	724 993 908	jelinek@spravazeleznic.cz	[Signature]
MICHAEL KLÍČÍ	SŽ-O17	725 440 456	klucik@spravazeleznic.cz	[Signature]
Erica Syrová	SŽ-O17	722 222 221	syrovam@spravazeleznic.cz	[Signature]
JANA VLASATÁ	SŽO12	602 650 466	vlasata@spravazeleznic.cz	[Signature]
Stanislav Navík	SŽ-O12	602 661 734	navik@spravazeleznic.cz	[Signature]
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OŘAHA	607 013 012	kalousek@spravazeleznic.cz	[Signature]
FILIP ZUCKER	METRANS RAIL	702 176 336	zucker@METRANSRAIL.EU	[Signature]
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozencky.jan@ropid.cz	[Signature]
MARTIN ZAHRADKA	135K	722 450 063	zahradka.martin@135k.cz	[Signature]
RICHARD PAUCH	PKPCI	604 456 783	richard.pauch@pkpcargointernational.com	[Signature]
Pavel Škampa	KORDIS-JMK	607 646 807	p.sampa@kordis-jmk.cz	[Signature]
ANDRÉJ ŠEDIVÝ	CD ORG	702 492 040	sedivy@cd.org	[Signature]
František Plásek	IDS cargo	773 748 687	plasek@ids-cargo.cz	[Signature]
HELENA ROŠYPAKOVÁ	MTR s.r.o.	702 442 441	roshypkova@METRANSRAIL.EU	[Signature]
JIRÍ BUZOVSKÝ	CD Cargo a.s.	725 708 986	jiri.buzovsky@cd.cargo.cz	[Signature]
MILAN KRAČKA	SŽO12	602 237 195	kracka@spravazeleznic.cz	[Signature]
HANA ROVHON	SŽO12	601 385 020	rovhona@spravazeleznic.cz	[Signature]

3