

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 40268/2025-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 184/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 12.06.2025

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec 2025, srpen 2025 a září 2025

Dne 29.05.2025 proběhla v Kutné Hoře a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025
- Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O6, O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ, s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- SOFISTIK SERVIS, s. r. o.	5tyh7ph
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- Tessta, s. r. o.	ckf62hg
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- Valenta Rail, s. r. o.	tzz3cxj
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železnice Peštál, s. r. o.	rmygzdd
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec 2025, srpen 2025 a září 2025

Datum konání 29.05.2025
Čas 09:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – září 2025
5. Projednání změn MP – červenec 2025
6. Projednání změn SUP – srpen 2025
7. Projednání změn SP – září 2025
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO SŽ GR O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval, že se uskutečnila jednání SŽ s manažery infrastruktury sousedních států, v rámci, kterých byly představeny plány omezení v příhraničních oblastech na jejich území. Prezentace manažerů infrastruktury Polska, Slovenska a Rakouska jsou v současné době zpřístupněny na Portále provozování dráhy. Prezentace manažera infrastruktury Německa bude na Portále provozování dráhy vyvěšena v nejbližších dnech.
- Sdělil aktuální informace k vývoji situace kontaminace půdy po únorové mimořádné události v dopravně Hustopeče nad Bečvou, kde, jak bylo avizováno na minulém CMVP, se předpokládá zprovoznění obou traťových kolejí v úseku Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou k 15.06.2025 v omezeném režimu.

Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta během jednání:

- Vzněl připomínku ke stavbě Praha Masarykovo nádraží, konkrétně k vymezení výluky dle ROV 63154 etapy A, kdy na minulém CMVP byl představen rozsah vyloučení 8. a 9. staniční koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží. Po skončení porady byl rozsah vyloučení navýšen o 701. staniční kolej a TV směr Praha-Bubny. Nyní je v podkladech na CMVP uveden znovu jiný rozsah vyloučení. Na základě této skutečnosti požádal, aby výluka byla ponechána v rozsahu vyloučení projednaném na minulém CMVP. V případě, že SSZ nebo zhotovitel budou mít požadavek na změnu rozsahu vyloučení, musí ho nejprve řádně projednat s ROPID a ostatními dotčenými subjekty.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Připomínku ROPID bereme na vědomí. K dodatečné úpravě vymezení u výluky dle ROV 63154 etapy A došlo na základě koordinace výluk stavby Praha Masarykovo nádraží s přesunutými výlukami stavby Mstětice – Čelákovice. V plánech uvedený stav je výsledkem projednání na regionální výlukové poradě. V rámci dalšího projednávání nebude již výluka 701. staniční kolej požadována.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vyjádřil totožné stanovisko jako ROPID ke změnám u výluky dle ROV 63154 etapy A v dopravně Praha Masarykovo nádraží a upozornil, že vyloučením 701. staniční koleje by došlo ke značnému omezení kapacity (jedenokolejný provoz).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Je uvedeno výše.

- V rámci projednávání výluk na VR 309 v měsíci srpnu 2025 dle ROV 23250 etapy A a v září 2025 dle ROV 23302 etapy G požádal o prověření možnosti sloučení těchto napěťových výluk celé dopravní Lukavice na Moravě.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek na sloučení daných výluk bude prověřen. Vzhledem k povaze prováděných prací lze předpokládat, že sloučení nebude možné. Po prověření u zhotovitele bude řešeno na následující regionální výlukové poradě.

- V rámci projednávání výluk na VR 316 v měsíci srpnu 2025 požádal o prověření možnosti zkrácení 10denní nepřetržité výluky PZZ dle ROV 25019 etapy B v úseku Otrokovice – Napajedla. Případně o přesun výluky dle ROV 33149 etapy A v dopravně Břeclav přednádraží generující jedenokolejný provoz v úseku Břeclav přednádraží – Výhybna Hrušky z měsíce srpna 2025 do měsíce září 2025.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Délka konání nepřetržité výluky dle ROV 25019 etapy B byla již dříve prověřována. Výlukou zkrátit nelze. Bude zpracován VNJR. Možný přesun výluky dle ROV 33149 etapy A bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce SŽ SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar během jednání:

- V rámci projednávání výluk stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“ informoval o požadavku na výluky pro provedení geotechnického průzkumu. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 3. tohoto zápisu. Dopravcům byl minulý týden rozeslán požadavek na doplnění 24 hod. výluky generující ZP a potřebu ND v úsecích Holýšov – Staňkov a Výhybna Radonice – Domažlice v termínu 11. a 12.10.2025 pro provedení 3 vrtů. V průběhu porady Bc. Tomáš Holar požádal dotčené dopravce o vyjádření, zda budou s konáním dané výluky ve výše uvedeném termínu souhlasit.

Vyjádření zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřeje Štěpána – dopravce bude daný termín konání výluky akceptovat.

Vyjádření zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiřího Buzovského – dopravce bude daný termín konání výluky akceptovat.

Zástupce IDSK Ing. Martin Zahrádka během jednání:

- V rámci projednávání zářijových výluk vznesl dotaz k nepřetržité výluce na VR 520 dle ROV 63209 etapy A v úseku Roztoky u Křivokláta – Beroun-Závodí, zda bude skutečně zahájena v neděli dne 07.09.2025.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Ano, výluka bude zahájena v neděli dne 07.09.2025.

- Dále během projednávání zářijových výluk vznesl požadavek na změnu termínu konání nepřetržité výluky dle ROV 33160 etapy B v úseku Ledec nad Sázavou – Vlastějovice a v dopravně Vlastějovice do pozdějšího termínu, a to od 21.09.2025 – do 30.09.2025.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavku IDSK bude vyhověno a výluka bude přesunuta do požadovaného termínu.

Zástupce SŽ OŘ Ostrava p. Dalibor Kotasek během jednání:

- Informoval o nutných změnách a doplnění výluk požadovaných v měsíci červnu 2025 pro dokončení opravy výhybky č. 103ab v dopravně Ostrava hlavní nádraží poškozené po MU.

V současné době oprava výhybky probíhá dle ROV 23285 etapy A. Tato nepřetržitá výluka bude ukončena dne 22.06.2025 v 07:00 hod. a od 22.06.2025 07:00 hod. budou výluky pro opravu výhybky probíhat v upraveném rozsahu vymezení dle ROV 23321 etapy A, B.

Výluka dle ROV 23321 etapa A bude probíhat v termínu 22.06.2025 (od 07:00 hod.) – 01.07.2025 (do 17:00 hod.). Výluka dle ROV 23321 etapa B bude probíhat v termínu 22.06.2025 (od 07:00 hod.) – 29.06.2025 (do 17:00 hod.).

Dále budou doplněny dvě denní 1 hod. operativní výluky dle ROV 23321 etapy C ve dnech 25.06.2025, 26.06.2025 v časech od 08:00 hod. – do 16:00 hod.

Zástupce SŽ OŘ Brno Ing. Jaroslav Macálka během jednání:

Informoval o došlém požadavku ŽSR na doplnění červnových výluk stavby Lanžhot st. hr. – Kúty st. hr. generujících ZP pouze na slovenském území ve dnech 17.06.2025 a 19.06.2025 v časech od 00:00 hod. – do 04:00 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že výluky budou probíhat pouze na slovenské straně, nebudou uvedeny v plánech výluk SŽ, ale je třeba s jejich konáním počítat. Výluky jsou požadovány pro sypání šterků.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během květnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Josef Valach a p. Jiří Kocich informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba **Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)** – od 20. června, v posledním týdnu, dochází k překlápění stavebních postupů č. 3 na č. 4.

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín – setrvalý** stav.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín – setrvalý** stav.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín – přípravné** práce stavby a výstavba nové komunikace na ulici Butovická.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše / Jezernice BC – setrvalý** stav.

Stavba **St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B)**, probíhají výluky na betonáže a rozvoz stožárů.

Stavba **Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248** – vydáno stavební povolení. Nabytí právní moci předpokládáme 29.05.2025, příprava soutěže na zhotovitele stavby.

Stavba **Rekonstrukce ŽST Vsetín – platí** dokončovací práce v červnu.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín – první** výluky v červenci a dále výlukové sloučení s 5. stavbou.

Stavba **Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B)** – předpokládaná doba realizace: 1 rok projektování + 2 roky vlastní výstavba. Pro potřeby staveb Nezamyslice – Přerov nutné dokončit do 03/2028.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov – vydáno** stavební povolení, běží lhůta pro nabytí právní moci, bude platit výlukový plán od srpna. Probíhá hodnocení nabídek na zhotovitele stavby.

Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV** – plánují se první výluky září+říjen 2025, v úseku Staré Město u Uher. Hradiště – Nedakonice na betonáž základů TV, demontáž a montáž vodičů TV.

Stavba **Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)** – setrvalý stav.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B)** – Dne 16.5.2025 zhotovitel splnil postupný závazný milník 3 - konečné odevzdání dokumentace stupně DSP+PDPS.

Stavba „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“ (most Bubeníčková) – odvolání proti stavebnímu povolení řeší MD ČR, aktuálně nejsou žádány žádné výluky, bude upřesňováno dle vývoje situace.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – probíhají hlavní stavební práce v nepřetržité výluce, v závěru 06/2025 budou současně probíhat krátkodobé výluky částí SK 1, 3 na židenickém zhlaví ŽST Brno hl. n. pro montáž mostní konstrukce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ (Moravské Budějovice) – setrvalý stav – nepřetržitý ZP na zhl. a záhl. TK směr Grešlové Mýto a Třebelovice s trváním do 2. poloviny 07/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – dne 1.6.2025 bude ukončena výluka 2. TK Brno-Maloměřice – Brno-Kr. Pole, do 2. pol. 11/2025 probíhá výluka SKS, již bez dlouhodobějších výluk TK.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – stavba výlukově ukončena.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Přibyslav, průběžně noční ZP. Stavba „**Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)**“ – postupně zařazovány výluky pro IGP, budou také využity vybrané výluky OŘ.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – aktivace MPZZ Odbočky Zádulka dokončena, aktuálně probíhá aktivace MPZZ v oblasti vjezdové skupiny. Dlouhodobě probíhají výluky pro hlavní stavební práce vč. SK 27-35 odjezdové skupiny pro výstavbu podchodu, od 06.05. pak více než dvouměsíční výluka 100. koleje.

Zhotovitel žádá o navýšení doby trvání výluk dle ROV 53014 B (kolej výtazná střed) a 53107 H (část zhl. středního propojující odjezd. sk. a 97. spojovací kolej) do 01.09.2025 (původně do 31.07.), a to s ohledem na upřesňování rozsahu stavby v průběhu realizace odbornými složkami Správy železnic. Pro výstavbu jednoho z pilířů lávky bude v období 01.06. – 2. pol. 08/2025 vyloučena část zhl. 2. TK směr Třebovice v Č. generující jízdy na SK 14, 16 „slalomem“.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Králové – Pardubice Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl. n.**“ – s ohledem na vývoj stavebního řízení, probíhající komplikované majetkoprávní vypořádání, jednání o přeložkách sítí a kácení aktuálně žádány výluky od 2. pol. 09/2025, bude upřesňováno dle vývoje situace.

Stavby „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa (Týniště n. O. – Častolovice);

Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa (Týniště n. O. – Častolovice) – probíhají krátkodobé výluky pro přípravné práce, od 22.06. nepřetržitý ZP Týniště n. O. – Častolovice – Solnice s trváním téměř do konce srpna 2025.

Stavba „**Zřízení ŽST Česká Metuje**“ – zažádány výluky pro provedení části IGP, realizace zbylé části se předpokládá ve výlukách OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – probíhá výluka části LKS a celé SKS ŽST Heřmanův Městec s trváním do 16.06., na ni naváže ZP do 02.07.2025 pro aktivaci provizorního ZZ ŽST Heřmanův Městec.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – od 02.06.2025 3měsíční nepřetržitý ZP.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2026, nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6., 701., 702. v ŽST Praha Masarykovo nádraží, traťové koleje č. 202 v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová, a staničních kolejí č. 102, 202 a 120 v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Sluncová a Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro přestavbu sudé části obvodu Sluncová a obvodu Hrabovka, která poběží do začátku srpna. Na konci července proběhne 7denní nepřetržitá výluka celé ŽST Praha Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ, která bude ukončená na začátku srpna současně s ukončením výluk staničních kolejí č. 701. a 702. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 6, 7, 8 a 9 pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do druhé poloviny roku 2026, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do druhé poloviny roku 2026. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov a nepřetržitá výluka záhlaví a zhlaví směr výhybna Prokopské údolí pro odsud 4. SK, která poběží do první poloviny července. Na konci srpna proběhne 5denní nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro odstranění havarijního stavu krajní výhybky v ŽST Praha-Smíchov, která bude generovat kompletní zastavený provoz v tomto úseku.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu liché části stanice, která poběží do druhé poloviny měsíce června. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Čelákovice – Odbočka Záluží pro zprovoznění čelákovické přeložky, která poběží do poloviny července. Poslední červnový víkend proběhne kompletní zastavený provoz v traťovém úseku Čelákovice – Mstětice pro práce na silničním nadjezdu v rámci Čelákovické přeložky. Ve druhé polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Mstětice – Čelákovice pro definitivní napojení čelákovické přeložky, která poběží do konce srpna.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny roku 2027. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č. 116 v ŽST Kolín pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště, která poběží do konce listopadu, a nepřetržitá výluka 114.staniční koleje v ŽST Kolín pro vložení mostního provizoria, která poběží do druhé poloviny srpna.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice, celé ŽST Praha-Bubny a obou traťových kolejí v úseku Praha-Bubny – Odbočka Stromovka, a v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží pro zprovoznění nové ŽST Praha-Bubny a napojení všech traťových úseků, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce srpna. Na ní bude navazovat 48hodinová výluka ZZ v obou traťových kolejí v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice, která bude generovat mezistaniční jízdu v tomto úseku. Ve druhé polovině měsíce srpna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Lovosice – Bohušovice nad Ohří pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce listopadu.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk; v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Chotětov pro realizaci druhé části této stavby.

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Turnov – Malá Skála – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný Brod – Tanvald**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Tanvald – Velké Hamry – Železný Brod, která poběží do první poloviny září. Na začátku srpna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Železný Brod – Semily, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Jablonecké Paseky – Smržovka, která poběží do konce září.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Chrastava včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Liberec – Chrastava a Chrastava – Hrádek nad Nisou pro kompletní přestavbu stanice, která poběží do konce září.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Hrádek nad Nisou včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou a Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou státní hranice pro kompletní přestavbu stanice, která poběží do konce září.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“ a „**Modernizace trati Nemanice I – Ševětín**“

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval také o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“: do července byly doplněny dvě noční výluky se ZP pro zásobování stavby dle et. C ROV 73061 – termín 10./11. a 11./12.07.2025. V září pokračuje nepřetržitá výluka 2. TK Výhybna Kyjice – Odbočka Vrskaň určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 (a další vyjmenované rekonstrukční práce v úseku). Výluka bude ukončena 18.11.2025. Během této etapy bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena v sousední 1. TK Odbočka Vrskaň – Výhybna Kyjice pomalá jízda 50 km/h (délka upravovaná podle postupu prací). Dále pokračuje nepřetržitá výluka 4. SK (bez TV) ve Výh. Kyjice pro odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech a odstavení žel. vozů se štěrkem (výluka pokračuje do 18.11.2025). 29.09.2025 bude zahájena nepřetržitá výluka 3a SK v ŽST Chomutov město (přemístění technologických objektů, zkrácení SK) – s termínem ukončení 12.12.2025. Zároveň bude 29.09.2025 zahájena nepřetržitá výluka mezi Odb. Vrskaň a Odb. Dolní Rybník pro výměnu závěsů trakčního vedení, výměnu napájecího lana, výměnu trolejového drátu a pro regulaci trakčního vedení – s termínem ukončení 08.10.2025.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)**“ – probíhá vyhodnocení výběrového řízení (aktuálně ve fázi vydání rozhodnutí o výběru zhotovitele). Předpokládá se, že k zahájení prvních výluk stavby dojde v září 2025 – zahájení přípravných prací v ŽST Kadaň-Pruněrov a na TK směr Kadaň a Klášterec nad Ohří.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“: stavba v realizaci. Po regionální výlukové poradě proběhlo doplnění nepřetržité výluky části nástupiště u 1. SK (od km 67,723 do km 67,898) dle ROV 73195 et. C (4.7.2025 nepřetržitě 25.10.2025). Jedná se o omezení způsobené rozpracovaností a vlivem dokončovacích prací v oblasti nástupiště.

Stavba „**Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000 - 2. etapa**“ – stavba v realizaci, pokračují překročené výluky dle ROV 73007 et. A a B do 30.09.2025. 30.9.2025 budou ukončeny uvedené výluky v 16:00 hod. V čase 15:30 – 16:00 hod. bude provedeno proklemování ÚD č. 9 a budou tak společně v 16:00 ukončeny všechny práce, které se týkají určené části koleje č. 1 v ŽST K. Vary (zhlaví). Překlopení prací do koleje č. 2 v ŽST K. Vary (mezi výh. č. 32 a 36 – zhlaví směr K. Vary-Dvory) bude provedeno 1.10.2025 v ranních hodinách. Zahájení nepřetržité výluky v této části kolejiště bude předcházet úprava trakčního vedení (vložení el. izolace pro el. oddělení pracovního místa mezi výh. č. 32 a 36). Práce budou pokračovat v nepřetržité výluce do listopadu 2025. Na začátku listopadu 2025 (mimo souběh se ZP směr DB přes Děčín) je požadováno 4denní nepřetržitě přivýloučení výhybky č. 36 a koleje k návštěvnímu Se31 – omezení pro 2. TK a ZP směr Stará Role a ZP pro nákladní dopravu.

Omezení provozu na jednotlivých TK směr K. Vary-Dvory dle vyjádření OŘ a na základě monitoringu geotechniků.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bečov nad Teplou**“ – stavba v realizaci.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň-Žatec**“ – probíhá vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha Bubny – Chomutov**“ – příprava zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Klatovy**“ – stavba v realizaci, 14. května proběhlo jednání týkající se reorganizace prací a s tím spojené výlukové činnosti na stavbě. Z důvodu přesunutí výluky ŘSD bylo na jednání domluveno prohození prací mezi roky 2025 a 2026. Původní ROV 93086 A bude zrušen a bude nahrazen novým ROV 93107 s termínem zahájení 29.08.2025 (105N – ukončení před přelomem JŘ). Letos tak proběhnou práce neovlivňující významně provoz ve stanici a nevyžadující zavedení ND. Jedná se o práce, které vyžadují vyloučení vnějšího nástupiště č. 1 a kolejově 5.SK. Napětově budou vyloučeny koleje 3., 3c, 5., 5a, 7a, 9v. Původně plánované práce na ostrovních nástupištích budou přesunuty do roku 2026 do zákrytu s výlukou ŘSD Přeštice – Klatovy (od 26.02. do 28.06.2026). Zbývá výluka ŘSD/OŘ na VR 711 dle ROV 93063 B v termínu 01.-22.07.2025 bude v Klatovech využita v rámci souběhu ve dnech 15. a 16.07. (postupně 3. a 4. SK s vypnutím trakčního vedení) pro provedení penetračních zkoušek před výstavbou výtahů.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – stavba v realizaci, v září pokračuje nepřetržitá výluka části nástupištní hrany u SK 501 dle ROV 93041 A (délka 29 m), která je doplněna pomalou jízdou kolem pracovního místa (PJ 50 km/h). Výluky pro zajištění zásobování stavby dle ROV 93037 (kolejové výluky SK 501 a 502 se ZP) nebudou od července objednávány v měsíčních plánech a bude o ně v případě potřeby zažádáno v rámci týdenních plánů na základě požadavku zhotovitele.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – stavba v realizaci, v září pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 93008 A.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany – Bezdrůžice**“ – 15.-29.09. bude realizována výstavba a aktivace nového PZS P424 v km 7,017. Vyjma prací na PZS budou prováděny i práce na žel. svršku, spodku a odvodnění. Dále bude provedena rekonstrukce propustky v km 7,015 a oprava výhybky č. 1 v dopravně Trpísty (společná výluka s OŘ PLZ). PZS a příslušné přejezdníky budou aktivovány s koncem kolejové výluky.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Ejpvovice – Radnice**“ – režim D+B, probíhá příjem nabídek.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec**“ – stavba v realizaci, v září pokračuje nepřetržitá výluka Plasy – Mladotice dle ROV 93062 A a zároveň nepřetržitá výluka určených staničních kolejí v ŽST Mladotice dle ROV 93062 E, E1. Etapa E bude ukončena 1. září. Od 01. do 15.09. bude konána etapa F, kdy bude kolejově vyloučena celá ŽST Mladotice (přeprava nové mostní konstrukce + opravné práce OŘ). Od 15.09. do 29.10. bude v ŽST Mladotice opět pokračovat pouze výluka určených SK dle etapy E1. Po ukončení nepřetržité výluky Plasy – Mladotice se předpokládá zavedení konsolidační pomalé jízdy.

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)**“ – probíhá vyhodnocení výběrového řízení (další jednání komise 28.5.).

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo) – TNS Skvrňany**“ – probíhá vyhodnocení výběrového řízení (aktuálně ve fázi vydání rozhodnutí o výběru zhotovitele).

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)**“ – 14. května dorazily požadavky na výluky pro provedení geotechnického průzkumu (kopané sondy, vrty, odběry vzorků). Po jednání se zhotovitelem navrhujeme k projednání ZP+ND na VR 712 o délce 24 hodin v úseku Holýšov – Staňkov a Vých. Radonice – Domažlice v rámci víkendu 11. a 12.10.2025. V tomto ZP je nutné realizovat jádrové IG vrty hloubky 1x18 metrů a 2x10 metrů. Zbytek prací a výluk bude zkoordinován s tímto termínem, předpokládá se většinou práce v noční době.

Stavba „**Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – po ukončení výluky (30.06.2025) bude zavedena konsolidační pomalá jízda. Aktuálně se předpokládá rozsah cca 800-1000 m. Předpoklad je PJ 50 km/h, příp. je možná i vyšší rychlost. Následné podbíjení po investiční akci a pro OŘ v úseku Pňovany – Planá u M.L. se předpokládá v termínu 15.-17.11. (3N) a v úseku Chodová Planá – M. Lázně 18.11. (12 hodin).

Stavba „**Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně**“ – stavba v realizaci, v září pokračují nepřetržité výluky dle ROV 93058 A, B.

Stavba „**ETCS Č. Velenice – Č. Budějovice – H. Dvořiště**“ – potřebné úpravy GPK a trakčního vedení před zavedením systému ETCS na úseku Č. Velenice – Č. Budějovice budou v dotčených úsecích provedeny v upravených etapách dle ROV 93078 B1, E (19.-23. srpna).

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)**“ – aktuálně jsou prováděny práce na žel. svršku a spodku ve vyloučené 2. TK Karlštejn - Odb. Lom., včetně propustků a trakčního vedení. V úseku Srbsko – Beroun probíhá obkládání svahů a opěrných stěn lomovým kamenem, probíhají ražby propustků a výstavba komunikace u nadjezdu Tetín. Z důvodu prací sanačního stroje dojde ve dnech 24.-29.06. a 02.-05.07. k omezení zásilek PLM do šířky, depeše bude vydána OŘ. V červenci probíhají výluky beze změn. V srpnu byl u denní výluky dle ROV 63005 U5 upraven čas konání a došlo ke změně etapy. V září pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci dle ROV 63005 etapy V, W a dle ROV 65001 Y (do 13.12.), v úseku 1. TK Beroun - Odb. Lom dle ROV 63005 etapy C+S (do 14.11.) a SK 1a v ŽST Beroun dle ROV 63005 L (do 14.11.). Dále se budou konat noční ZP s opatřením ND dle ROV 63005 etapy E3, G3 (01./02.-30.09./01.10.).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v ŽST Kladno pokračují práce na podchodu pod ulicí Milady Horákové, který navazuje na podchod pod kolejištěm. Dále v ŽST Kladno probíhá v nepřetržité výluce koleje 2/2a výstavba zastřešení vnějšího nástupiště. Pokračují přeložky inženýrských sítí v oblasti podjezdu Wolkerova. Podchod Sletiště – pokračují přeložky inženýrských sítí. Probíhají práce na komunikacích před lékařským domem v zastávce Kladno-město. V ŽST Kladno-Ostrovec probíhají dokončovací práce – schodiště z ulice Havířská, montáž zábradlí. Je realizován definitivní orientační systém pro cestující, probíhá montáž a zprovoznění sdělovacího zařízení – rozhlas, kamery, informační tabule, hodiny. V rámci celé stavby dále probíhá došterkování, podbíjení, zřízení stezek, broušení kolejnic. Výlukově je stavba beze změn v měsících červenci, srpnu i září, kdy pokračuje nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B (do 12.12.).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle**“ – pokračují práce na RDS, koordinace přeložek CPS a zabezpečovacím zařízení. Proběhla konzultace na KHS Praha pro získání výjimky z hlukových limitů stavby. Bylo zahájeno kácení dřevin. Výlukově je červenec beze změn, v srpnu byly doplněny noční ZP dle ROV 63069 A4+B4 (26./27.08. – neutr. pole trakčního vedení). Byly upraveny termíny nepřetržitých výluk dle ROV 63069 D (17.-27.08.) a 65010 B (16.-27.08.) – již prošlo celostátní poradou, nyní je požadována pouze úprava času ukončení na 15 hod. V září se bude konat nepřetržitá výluka dle ROV 63069 P (01.-30.09.) určená pro stavbu podpěry mostu a výstroj TP. Dále budou konány noční ZP s opatřením ND dle ROV 63069 A4 (12./13.-14./15.09.) určené pro práce na neutrálním poli TV pod nadjezdem.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník**“ – nepřetržitá výluka pro sanaci skalních masivů v úseku Beroun-Závodí – Roztoky u Křivoklátu bude realizována v termínu 07.09.2025 – 05.11.2025. Výluku využije i OŘ Praha.

Stavba „**Modernizace ŽST Rakovník**“ – 29.04.2025 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele investiční akce, aktuálně probíhá příjem nabídek. Termín otevírání obálek je nyní stanoven na 06.06.2025.

Stavba „**Optimalizace trati Odbočka Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně), 1. etapa: Úprava TZZ v úseku Radotín – Dobříchovice**“ – příprava na vypsání výběrového řízení na zhotovitele.

4. Projednání výluk nad RPV – září 2025

Záříjové výluky projednané na květnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23289 C	Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov, 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. od náv. 2CL po Vk3.	22.09.2025-13.12.2025	07:10 - 24:00	odstranění důlních škod	Nad RPV.
301	Z-23308 G	Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice, 1. + TV, Ostrava-Kunčice, 3. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od náv. 1PL po náv. Se10.	17.09.2025-20.09.2025	07:00 - 19:00	výměna kolejnic, svaření a zřízení BK	Změna od RPV. Navýšení časového rozsahu a změna termínu konání (V RPV 3N v termínu 05.-07.09.2025) NVÚ.
305	Z-23291 B	Bohumín přednádraží, 411. bez TV, 3a,405.-411. jen TV,	01.09.2025-05.09.2025	07:00 - 16:00	odstranění blátivých míst, výměna kolejového lože	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23269 G	Ostrava pravé nádraží, 242. bez TV, 240.-250. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 325 po nám. výh. č. 302, 303, 312, 313.	02.09.2025-13.09.2025	07:00 - 19:00	odstranění následků povodní 2024 - oprava kolejí č. 240, 242	Nad RPV. Havarijní stavy. NVÚ.
305	Z-23301 N	Ostrava pravé nádraží, zhl. včetně částí staničních kolejí od náv. Se216, Se218, Se219, Se221, Se222, Se228, Se229 po hrot výh. č. 212. Ostrava pravé nádraží, zhl. od nám. výh. č. 221 po nám. výh. č. 225.	12.09.2025-13.09.2025	07:00 - 19:00	následná úprava GPK výhybek, přípojí a kolejí ASP	Nad RPV. Havarijní stavy.
305	Z-23313 A	Studénka, 2. bez TV, 2., 4., 6., 8., 10. jen TV, zhl. od náv. S2, S4, S6 po začátek výhybky č. 4.	23.09.2025-24.09.2025	08:00 - 16:00	náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín. Betonáž základů trakčních podpěr P2, P3 a P4	Změna od RPV. Úprava rozsahu (V RPV SK 2-10+TV) NVÚ.
305	Z-23313 A	Studénka, 2. bez TV, 2., 4., 6., 8., 10. jen TV, zhl. od náv. S2, S4, S6 po začátek výhybky č. 4.	22.09.2025	08:00 - 16:00	náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín. Betonáž základů trakčních podpěr P2, P3 a P4	Změna od RPV. Úprava rozsahu a změna termínu (V RPV SK 2-10+TV, T: 16.10.2025) NVÚ.
305	Z-23309 A	Drahotuše, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě – Drahotuše, 2. + TV,	02.09.2025-03.09.2025	07:30 - 18:00	Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV	Nad RPV. NVÚ.

305	Z-23309 C	Drahotuše , sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě – Drahotuše , 4. + TV,	07.09.2025-16.09.2025	07:30 - 16:00	Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV	Nad RPV.
305	Z-23309 B	Drahotuše , lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše – Hranice na Moravě , 1. + TV,	04.09.2025-05.09.2025	07:30 - 18:00	Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23319 A	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B , 1., 2. + TV, Odb Jezernice B , celá + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B , 2. + TV, Odb Jezernice A , celá + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše , 1., 2. + TV,	18.09.2025-26.09.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23237 H	Přerov , 101., 102., 103., 104., 106., 108. + TV,	17.09.2025-22.09.2025	22:00 - 02:00	Úprava bran TV	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23237 I	Přerov , zhl. 1. traťové koleje směr Říkovice od návěstidla 1S, Se121 po návěstidlo Se117 a po námezník výhybky č. 117. Přerov , 303., 305., 307. bez TV, Přerov , 91., 101., 103., 105., 107., 109. + TV, napětově ÚO 17 (od ÚD č. 64 po ÚD č. 44) Přerov , zhl. střední od návěstidla Se109 po návěstidla Se106, Se107, Se108.	25.09.-27.09.	22:00 - 04:00	Podpěra TV	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23314 A	Přerov , 12., 12a, 14., 14a, 18., 18a, 20., 20a, 22., 22a, 22b, 24., 24b + TV, napětově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov , zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov , zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44, 40, 32, 39. Přerov , 601., 602., 624., 264c, 626., 626a, 626b, 628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov)	30.09.2025-01.11.2025	08:30 - 16:45	oprava výh. č. 29, 32, 44, 47 s výměnou pražců a kolejnic, oprava SK č. 18a, 20a, oprava GPK, výměna def. vadných kolejnic se svařením do BK, rušení výhybek č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21, vým. LIS v km 183,330 SK 12, údržba TV	Nad RPV. NVÚ.

316	Z-23318 A	Přerov přednádraží – Říkovice, 2. bez TV, Říkovice – Přerov přednádraží, 1. bez TV,	01.09.2025-04.09.2025	22:00 - 01:40	Výstavba D1 – demontáž pochozích lávek, bednění a ochranných dílů bednění, montáž proti dotykových zábran u silničního mostu v km 177,647.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23318 B	Přerov přednádraží – Říkovice, 2. bez TV, Říkovice – Přerov přednádraží, 1. bez TV,	02.09.2025-04.09.2025	02:55 - 04:40	Výstavba D1 – demontáž pochozích lávek, bednění a ochranných dílů bednění, montáž proti dotykových zábran u silničního mostu v km 177,647.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23295 B	Přerov přednádraží – Říkovice, 2. + TV, Říkovice, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice, sudá + TV,	08.09.2025-17.09.2025	08:00 - 17:35	ST OLC – oprava GPK, výměna výhybkových pražců, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh. č. 2, 3 SEE OLC – údržba TV, úsekových děličů, úsekových odpojovačů, měření výšky TV SSV – 5. stavba Kojetín – Přerov, Modernizace trati Brno – Přerov	Změna od RPV. Změna termínu (V RPV T: 11.-20.07.2025) NVÚ+VNJŘ.
316	32H10005	Říkovice, NS Říkovice – napájecí vedení N4	08.09.2025-17.09.2025	08:20 - 17:50	Údržbové práce	Nad RPV. E.
316	Z-23295 A	Říkovice – Přerov přednádraží, 1. + TV, Říkovice, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice, lichá + TV,	18.09.2025-27.09.2025	08:25 - 17:50	ST OLC – oprava GPK, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh. č. 1, 4, navařování srdcovky ve výh. č. 1 SEE OLC – údržba TV, úsekových děličů, úsekových odpojovačů SSV – 5. stavba Kojetín – Přerov, Modernizace trati Brno – Přerov	Změna od RPV. Změna termínu (V RPV T: 01.-10.07.2025) NVÚ+VNJŘ.

316	Z-23237 J	Říkovice – Přerov, 1. + TV, Přerov – Říkovice, 2. + TV, Přerov, záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Říkovice. Přerov, 303., 305., 307. bez TV, Přerov, 105., 107., 109. jen TV, 91., 101., 102., 103., 104., 106., 108. + TV,	28.09.2025-30.09.2025	23:10 - 03:30	Modernizace 5. stavba Přerov – Brno, úprava bran TV	Nad RPV. ZP+ND.
316	Z-23281 A	Staré Město u Uher. Hradiště – Huštěnovice, 1. + TV, Huštěnovice, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice, 1., 3. + TV,	02.09.2025-05.09.2025	07:10 - 16:50	Souvislá výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad. Uzavírka přejezdu v km 142,718 (P8161)	Nad RPV. NVÚ.
317	Z-23312 A	Slavičín, záhl. směr Bojkovice. Slavičín – Bojkovice město z, traťová bez TV,	04.09.2025-18.11.2025	08:00 - 16:00	Oprava mostu v km 131,150, demolice a výstavba nového mostu, zřízení nového kolejového roštu Oprava mostu v km 134,554, oprava mostní konstrukce, výměna mostnic, obnovení protikorozní ochrany, sanace závěrných zdí	Změna od RPV. Úprava rozsahu a navýšení časového rozsahu (V RPV 31N T: 01.-31.05.2025) ZP+ND.
317	25009 A	Kunovice, zab. zař.: PZZ v km 100,674 (P7961).	02.09.2025-09.09.2025	08:00 - 17:00	Aktivace PZS na přejezdu P7961 v km 100,674	Nad RPV.
317	25009 B	Uherský Ostroh, zab. zař.: staniční. Ostrožská Nová Ves, zab. zař.: staniční. Kunovice, zab. zař.: staniční.	08.09.2025-09.09.2025	23:15 - 03:00	výměna SW	Nad RPV. ZP.
317	25009 C	Kunovice, zab. zař.: staniční. částečně – na záhlaví a zhlaví směr Ostrožská Nová Ves v dopravně Kunovice, jízdy na PN	09.09.2025	03:00 - 17:00	výměna SW	Nad RPV.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23298 A	Paskov – Lískovec u Frýdku, traťová bez TV, Paskov, výh.: 13, 15, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku včetně části staniční koleje 1a od náv. S po náv. L1a.	08.09.2025-N-09.09.2025	08:00-N- 19:00	výměna pražců	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23298 B	Lískovec u Frýdku, výh.: 14,	15.09.2025-N-17.09.2025	07:00-N- 18:00	výměna výhybkových pražců ve výh. č. 14	Nad RPV. není možné křižování Os vlaků

304	Z-23306 A	Rožnov pod Radhoštěm , celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm – Střítež nad Bečvou , traťová bez TV, Střítež nad Bečvou , celá bez TV, Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí , traťová bez TV,	06.09.2025-N-30.11.2025	07:30-N-15:20	Stavba ŘSD „I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876“, oprava TK, oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol. lože.	Změna od RPV. V RPV 11.04. – 04.07.2025 85N, přesun termínu, navýšení na 86N ZP+ND.
304	Z-23322 A	Velké Karlovice , celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov , traťová bez TV, Halenkov , celá bez TV, Halenkov – Hovězí , traťová bez TV, Hovězí , celá bez TV, Hovězí – Vsetín-Bečva , traťová bez TV,	05.09.2025-N-08.09.2025	07:50-N-13:50	Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna pražců, čištění šterkového lože, úprava průjezdného průřezu, oprava přejezdu v km 7,621 (P8065). Po dobu konání výluky bude uzávěra PZZ v km 7,621 (P8065).	Změna od RPV. V RPV 08. – 12.09.2025 5N, přesun termínu, zkrácení výluky na 4N ZP+ND.
308	Z-23255 A	Horní Lideč st.hr. – Horní Lideč , 2. bez TV, Lúky pod Makytou – Horní Lideč , 2. jen TV, Horní Lideč , záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč , zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č. 13. Horní Lideč , sudá jen TV,	01.09.2025-N-19.11.2025	07:30-N-16:00	Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice	Změna od RPV. V RPV 21.08. – 19.10.2025 60N Horní Lideč st.hr.- Horní Lideč TK 2+TV, přesun termínu, navýšení délky na 80N, navýšení rozsahu vyloučení NVU+ND.
308	Z-23255 C	Horní Lideč , lichá jen TV, Horní Lideč , záhl. 1.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč – Horní Lideč st.hr. , 1. bez TV, Horní Lideč – Lúky pod Makytou , 1. jen TV,	01./02.09.2025, 02./03.09.2025, 03./04.09.2025, 04./05.09.2025	23:40 - 04:45	Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice. Záporové pažení mostů.	Změna od RPV. V RPV 28.07. –01.08.2025, 4x5hod. Horní Lideč – Horní Lideč st.hr. TK 1, 2+TV, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+LNT+ND. souběh s ROV 23255 A
308	Z-23255 C	Horní Lideč , lichá jen TV, Horní Lideč , záhl. 1. traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč – Horní Lideč st.hr. , 1. bez TV, Horní Lideč – Lúky pod Makytou , 1. jen TV,	05./06.09.2025, 06./07.09.2025, 07./08.09.2025, 08./09.09.2025, 09./10.09.2025, 10./11.09.2025, 11./12.09.2025, 12./13.09.2025	23:40 - 04:45	Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice. Záporové pažení mostů.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. souběh s ROV 23255 A

308	Z-23315 A	Valašská Polanka – Vsetín-Bečva, 2. bez TV, Valašská Polanka – Vsetín-Bečva, 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962	09.09.2025-N-17.09.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů	Nad RPV. VNJŘ.
308	Z-23315 B	Vsetín-Bečva – Valašská Polanka, 1. bez TV, Vsetín-Bečva – Valašská Polanka, 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962	23.09.2025-N-01.10.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-53162 D	Rudoltice v Čechách, 8., 8a bez TV, 8. SK v části od návěstidla Lc8 po námezník výhybky číslo 11	05.09.2025-N-11.09.2025	07:00-N- 17:50	Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK.	Změna od RPV. V RPV 25.-27.08.2025 3N SK 8 bez TV, výh.11, navýšení délky na 6N, úprava rozsahu vyloučení na Lanškroun s přestavením
309	Z-53162 E	Rudoltice v Čechách, 6., 6b bez TV, 6. SK v části od návěstidla Lc6 po námezník výhybky číslo 12, 6b SK v části od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po návěstidlo L6b Rudoltice v Čechách, výh.: 12, Rudoltice v Čechách, 6., 6a, 6b jen TV,	08.09.2025-N-11.09.2025	07:50-N- 17:50	Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK.	Změna od RPV. V RPV 18.-23.08.2025 6N Rudoltice v Č. SK 6+TV, výh. 10, 12, snížení délky na 4N, úprava rozsahu vyloučení
310	Z-23262 A	Krnov – Milotice nad Opavou, traťová bez TV, Brantice, celá bez TV,	01.09.2025-N-01.12.2025	08:00-N- 16:00	rekonstrukce traťového úseku – II. etapa	Změna od RPV. V RPV 01.08.-31.10.2025 92N, přesun termínu. ZP+ND.
310	Z-25023 B	Milotice nad Opavou – Nové Heřminovy, zab. zař.: vypnutí přejezdu (P7698) v km 0,301.	22.09.2025-N-26.09.2025	08:00-N- 17:00	úprava a doplnění technologie z důvodů přemístění PN MKPB3 a nově budovaného spouštěcího bodu MKPB4 v žkm 1,134. - Z důvodů změny kilometrické polohy spouštěcího bodu pro PZS v žkm 0,301, bude provedeno doplnění výstroje do stávající skříně PN.	Nad RPV.

312	Z-23296 A	Osoblaha , celá bez TV, Osoblaha – Bohušov , traťová bez TV, Bohušov , celá bez TV, Bohušov – Slezské Rudoltice , traťová bez TV, Slezské Rudoltice , celá bez TV, Slezské Rudoltice – Liptaň , traťová bez TV, Liptaň , celá bez TV, Liptaň – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod , traťová bez TV,	08.09.2025-N-07.11.2025	08:00-N- 16:00	oprava trati po povodni 2024 - úprava GPK, výměna kolejového roštu a kolejového lože, úprava drážního tělesa, pročištění odvodnění, výměna pražců, oprava přejezdů P4428 a P4431	Nad RPV. ZP+ND.
313	Z-23304 A	Prostějov hlavní nádraží , záhl. směr Prostějov místní nádraží. Prostějov hlavní nádraží – Prostějov místní nádraží , traťová bez TV, Prostějov místní nádraží , celá bez TV, Prostějov místní nádraží – Kostelec na Hané , traťová bez TV, Kostelec na Hané , záhl. směr Prostějov místní nádraží.	01.09.2025-N-08.09.2025	07:05-N- 16:40	Výměna kolejnic, pražců a vadných LIS, svařování, sypání štěrku, ASP, oprava přejezdu v km 1,424 (P6542) a úprava kolejiště dle ORI v ŽST Prostějov místní nádraží.	Změna od RPV. V RPV 01.-05.09. 2025 5N TK Kostelec – Prostějov místní nádr., navýšení délky na 8N, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
313	Z-23147 A	Litovel předměstí – Litovel , traťová bez TV,	09.09.2025-N-29.11.2025	07:00-N- 18:00	Oprava mostu v km 1,611 a odstraňování závad ST OLC s ÚPP	Změna od RPV. V RPV 09.05.-07.06.2025 30N Litovel předm. - Červenka TK, TZZ, navýšení délky na 82N, snížení rozsahu vyloučení ZP+ND.
314	Z-53158 C	Chornice , záhl. traťové koleje směr Městečko Trnávka, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo S. Chornice – Městečko Trnávka , traťová bez TV, Městečko Trnávka , celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová , traťová bez TV,	29.09.2025-N-03.10.2025	07:00-N - 17:00	Výměna kolejnic, pražců, svařování, bagrování blátivých míst, odstranění nežádoucí vegetace	Změna od RPV. V RPV 30.09.-08.10.2025 9N Moravská Třebová – Chornice, přesun termínu, snížení délky na 5N, úprava rozsahu vyloučení ZP.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33151 D	Vranovice, záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice.	01.09.2025-09.09.2025	09:30 - 08:00	výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK	Nad RPV. VNJŘ.
320	Z-33151 C	Vranovice, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Vranovice, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Vranovice, lichá jen TV,	09.09.2025-13.09.2025	08:00 - 15:00	výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
320	Z-33151 D1	Vranovice, záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice.	13.09.2025-16.09.2025	15:00 - 14:30	výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK	Nad RPV. VNJŘ.
320	Z-35022 A	Vranovice, zab. zař.: PZZ v km 118,280 (P6796).	17.09.2025-25.09.2025	08:30 - 13:30	oprava PZZ v km 118,280 (P6796), montáž nových stojanů	Nad RPV.
320	Z-33157 B	Brno dolní nádraží, 2a bez TV, její část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky č.44 Brno dolní nádraží, 2. bez TV, Brno dolní nádraží, zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská, jeho část od námezníku výhybky č. 76 po izolovaný styk výhybky č. 79.	22.09.2025-28.09.2025	08:00 - 18:00	výměna výhybky č. 76 výměna pražců ve výhybce č. 76	Nad RPV.
323	Z-35017 A	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, zab. zař.: SZZ a částečně. návěstidla v obvodu St.2	01.09.2025-10.09.2025	08:00 - 15:00	náhrada mechanických návěstidel světelnými	Změna od RPV. Přesun z května.
325	33130 A1	Havlíčkův Brod – Humpolec, traťová bez TV, Lípa, celá bez TV, Herálec, celá bez TV, Humpolec, celá bez TV,	27.09.2025-05.10.2025	06:00 - 14:00	rekonstrukce přejezdu v km 1,031 (P3763), úprava GPK, svařování kolejnic	Nad RPV. ZP+ND.

502	Z-33158 C	Leština u Světlé , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé , 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé , výh.: 5, Leština u Světlé , 1b,1c bez TV, Leština u Světlé , 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo S1a Leština u Světlé , lichá jen TV, Leština u Světlé – Světlá nad Sázavou , 1. + TV,	19.09.2025-21.09.2025	07:45 - 17:10	výměna bočně ojetých kolejnic v km 250,420 - 250,933; úprava GPK, svařování, údržba železničního svršku	Nad RPV. NVÚ.
515	Z-63196 A	Ronov nad Doubravou – Třemošnice , traťová bez TV,	13.09.2025-19.09.2025	08:00 - 17:00	Výstavba přejezdu v km 14,995 (P3760).	Nad RPV. ZP+ND.
701	Z-33163 B	Telč – Sedlejev , traťová bez TV, Sedlejev , celá bez TV,	19.09.2025-21.09.2025	08:30 - 18:20	úprava GPK v km 16,870 - 17,600, údržba železničního svršku	Nad RPV. ZP+ND.
701	Z-33163 C	Sedlejev – Kostelec u Jihlavy , traťová bez TV, Třešť , celá bez TV,	19.09.2025-21.09.2025	08:30 - 18:20	úprava GPK v km 0,700 - 4,330 a v km 10,010 - 12,450, údržba železničního svršku	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
505	Z-53156 A	Týniště nad Orlicí , 2b, 2c bez TV, zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 47 po výkolejku Vk5. Týniště nad Orlicí , 1., 2., 2b, 2c jen TV,	01.09.2025-03.09.2025	07:30 - 18:30	Snesení TV nad SK č. 2c, 4a, 16a. Snesení kolejí 2c, 16a.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53156 B	Týniště nad Orlicí , 16., 16a bez TV, 16. SK, její část od návěstidla S16 po námezník výhybky č. 21a Týniště nad Orlicí , výh.: 21ab, Týniště nad Orlicí , 16., 16a, 18., 20. jen TV,	03.09.2025-05.09.2025	07:30 - 18:30	Snesení TV nad SK č. 2c, 4a, 16a. Snesení kolejí 2c, 16a.	Nad RPV. NVÚ. 03.09. do 18:30 hod. v souběhu s výlukou dle ROV 53156 A.
505	Z-53156 C	Týniště nad Orlicí , 4a bez TV, 4a, 4b, 4c, 6., 8., 10., 12., 14. jen TV,	05.09.2025	07:30 - 18:30	Snesení tv nad kolejemi 2c, 4a, 16 a snesení kolejí 2c 16a.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou dle ROV 53156 B.
505	Z-53156 C	Týniště nad Orlicí , 4a bez TV, 4a, 4b, 4c, 6., 8., 10., 12., 14. jen TV,	06.09.2025	07:30 - 18:30	Snesení tv nad kolejemi 2c, 4a, 16 a snesení kolejí 2c 16a.	Nad RPV. NVÚ.

505	Z-53156 E	Týniště nad Orlicí , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí , 1., 2., 2b jen TV,	09.09.2025-11.09.2025	07:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53156 F	Týniště nad Orlicí , 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí , 4b, 4c, 6., 8., 10., 12., 14. jen TV,	12.09.2025-14.09.2025	07:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53156 G	Týniště nad Orlicí , 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí , 16., 18., 20. jen TV,	15.09.2025-17.09.	07:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53110 A	Hradec Králové hlavní nádraží , výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží , kolejově kolejiště TD v dopravě Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží , 10b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b, 22b, 24b, 26b, 28b, 30b, 38b, 40b bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N.	15.09.2025-31.10.2025	07:00 - 17:00	Demontáž (trvalé snesení) kolejiště.	Nad RPV.
505	Z-53110 B	Hradec Králové hlavní nádraží , 52. bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od hrotu výhybky č. 101 po začátek výhybky č. 103 v km 23,183.	29.09.2025	08:15 - 10:15	Úprava kolejového obvodu 101VK při demontáži výhybky č. 103.	Nad RPV. Nelze na vlečku č. 4218.
505	Z-53110 C	Hradec Králové hlavní nádraží , 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží , 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19 Hradec Králové hlavní nádraží , 17., 19., 19c, 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21	16.09.2025-22.09.225	08:15 - 16:15	Betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ. Nebudou napájena EPZ vlečky č. 4268 ČD a.s. - Hradec Králové, rameno depo. Výluka TV kolejí 33, 33a, 51, 53, 55, 57, 59 vlečky č. 4268 ČD, a.s. - Hradec Králové, rameno depo.

505	Z-53110 D	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 19. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 21. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 35 po návěstidlo L21</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 23. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 25. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 41 po námezvník výhybky č. 77</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od námezvníku výhybky č. 23 po námezvník výhybky č. 41.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 19c, 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21</p>	23.09.2025-24.09.2025	08:15 - 16:15	Betonáž základů TV.	<p>Nad RPV. NVÚ. Nebudou napájena EPZ vlečky č. 4268 ČD a.s. - Hradec Králové, rameno depo.</p> <p>Výluka TV kolejí 33, 33a, 51, 53, 55, 57, 59 vlečky č. 4268 ČD, a.s. - Hradec Králové, rameno depo.</p>
505	Z-53110 E	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 23. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 25. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 41 po námezvník výhybky č. 77</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 19c, 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21</p>	30.09.2025	08:15 - 16:15	Betonáž základů TV.	<p>Nad RPV. NVÚ. Nebudou napájena EPZ vlečky č. 4268 ČD a.s. - Hradec Králové, rameno depo.</p> <p>Výluka TV kolejí 33, 33a, 51, 53, 55, 57, 59 vlečky č. 4268 ČD, a.s. - Hradec Králové, rameno depo.</p>

508	Z-53164 A	Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná, traťová bez TV, Bílá Třemešná, celá bez TV, Bílá Třemešná – Mostek, traťová bez TV, Mostek, celá bez TV, Mostek – Horka u Staré Paky, traťová bez TV, Horka u Staré Paky, celá bez TV, Horka u Staré Paky – Stará Paka, traťová bez TV, Stará Paka, záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4.	10.09.2025-13.10.2025	08:20 - 17:00	Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků.	Nad RPV. ZP+ND.
508	Z-53164 B	Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem, traťová bez TV, Dvůr Králové nad Labem, celá bez TV,	10.09.2025-15.09.2025	08:20 - 17:00	Ojedinelá výměna pražců v km 43,100 - 43,500; 50,410 - 50,650, čištění blátivých míst, dotahování upevňovadel, oprava GPK, odstranění def. vad kolejnic, reprofilace odvodnění	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53164 A.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
516	Z-33160 B	Ledeč nad Sázavou, celá bez TV, Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice, traťová bez TV,	01.09.2025-10.09.2025	08:15 - 16:00	výměna pražců ve výh. č. 1, 2, údržba žel. svršku, sečení vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
519	Z-63178 A9	Praha-Uhřetěves – Říčany, 1. + TV,	06.09.2025-07.09.2025	08:00 - 16:00	vrtání pilotů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJR.
520	63017 J3	Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36.	16.09.2025-24.09.2025, 30.09.2025-01.10.2025	22:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. ZP+ND.
521	63069 G5	Praha-Radotín – Odb Závodiště, 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Závodiště, 3. jen TV, napětově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660)	01.09.2025	09:00 - 13:00	vložení izolátoru	Nad RPV. Souběh s etapou I.

521	63069 R5	Odb Závodiště – Odb Tunel , 3. jen TV, napětově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660)	01.09.2025	09:00 - 13:00	vložení izolátoru	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou P.
521	63069 I	Odb Závodiště – Odb Tunel , 3. bez TV, Odb Závodiště , záhl. směr Odb Tunel od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (před nám. výh. č. 3).	01.09.2025-30.09.2025	09:00 - 17:00	stavba podpěry P2 + výstroj TP 17 (09.-12.09.2025)	Nad RPV.
521	63069 P	Odb Závodiště – Odb Tunel , 3. jen TV, napětově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po vložený izolátor P17 (km cca 11,830 – úroveň ÚD1)	01.09.2025-30.09.2025	13:00 - 13:00	stavba podpěry P2 + výstroj TP 17 (09.-12.09.2025)	Nad RPV. Souběh s etapou I.
521	63069 C4	Praha-Smíchov – Praha-Radotín , 2. + TV, kolejově a napětově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště	12.09.2025-15.09.2025	23:20 - 04:20	mt NP + vložení ÚD	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A4, D4, I, P.
521	63069 D4	Praha-Radotín – Praha-Smíchov , 1. + TV, kolejově a napětově včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště	12.09.2025-15.09.2025	23:20 - 04:20	mt NP + vložení ÚD	Nad RPV. Souběh s etapami A4, C4, I, P.
521	63069 A4	Odb Tunel – Praha-Radotín , 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel , záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel – Praha-Radotín , 4. jen TV, napětově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540)	12.09.2025-15.09.2025	23:20 - 04:20	mt NP + vložení ÚD	Nad RPV. ZP. Souběh s etapami D4, C4, I, P.
521	63069 G6	Praha-Radotín – Odb Závodiště , 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Závodiště , 3. jen TV, napětově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660)	30.09.2025	13:00 - 17:00	vyjmutí izolátoru	Nad RPV. Souběh s etapou I.
521	63069 R6	Odb Závodiště – Odb Tunel , 3. jen TV, napětově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660)	30.09.2025	13:00 - 17:00	vyjmutí izolátoru	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou P.

525	63003 G2	Praha-Smíchov , 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	mt svršku	Nad RPV. Souběh s ROV 63017 N2.
525	63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 N2	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 7A, SK 5 a SK 3	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	stavba TP a TP, mt svršku	Nad RPV. Souběh s ROV 63003 G2.
525	63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV,	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	63017 S2	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV,	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. Souběh s etapou T2.
525	63017 T2	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV,	01.09.2025-08.09.2025, 26.09.2025-30.09.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S2.
525	63003 F2	Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Odb Závodíště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A).	16.09.2025-24.09.2025, 30.09.2025-01.10.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Y2.
525	63017 V2	Praha-Smíchov , 2A jen TV, napětově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677	16.09.2025-24.09.2025, 30.09.2025-01.10.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou Y2.

525	63017 Y2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad, 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad, záhl. a zhl směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov, 1A, 3., 5., 7., 7A, 9., 9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námeztníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov, 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov, 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV, Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad, 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a jen TV, Praha-Smíchov, 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) Výh Praha-Bubeneč, zhl. směr Praha- Holešovice od náv.Se3 po hroty výh. č. 6. Výh Praha-Bubeneč, 2., 2a, 4. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Červený Újezd u Votic – Chotoviny, 1., 2. + TV, Červený Újezd u Votic, 1a, 2a jen TV,	16.09.2025-24.09.2025, 30.09.2025-01.10.2025	21:00 - 04:20	stavba TB+TP, mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 G3	Praha-Smíchov, 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)	16.09.2025-24.09.2025, 30.09.2025-01.10.2025	22:00 - 04:20	stavba TB+TP	Nad RPV. Souběh s etapou Y2.
527	Z-63208 A	Výh Praha-Bubeneč, zhl. směr Praha- Holešovice od náv.Se3 po hroty výh. č. 6.	02.09.2025	08:00 - 15:00	Opravné a údržbové práce.	Nad RPV. Souběh s etapou B.
527	Z-63208 B	Výh Praha-Bubeneč, 2., 2a, 4. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412	02.09.2025	11:30 - 15:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A.
704	Z-63166 A	Červený Újezd u Votic – Chotoviny, 1., 2. + TV, Červený Újezd u Votic, 1a, 2a jen TV,	27.09.2025-29.09.2025	23:30 - 04:30	dmt protidotykových zábran	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ+ND.

709	Z-93092 H	Nemanice I , zhl. směr České Budějovice, jeho část od námezvníku výhybky č. 3 po námezvník výhybky č. 5 a návěstidlo S101. Nemanice I , 1., 101. jen TV, jejich části od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děličům TV č. 3, 4, 10	06.09.2025-07.09.2025	07:00 - 22:00	TSO výhybky č.4 ve výhybně Nemanice I; oprava LIS mezi výhybkami č. 3 a 4 ve výhybně Nemanice I.	Nad RPV. Jízdy vlaků po 2. TK České Budějovice – Nemanice I + po 2. SK ve výhybně Nemanice I.
------------	------------------	---	-----------------------	---------------	--	---

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63005 A3	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	01.09.2025-28.09.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63003 G3.
521	63005 E3	Odb Lom , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3).	01.09.2025-28.09.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
521	63005 P3	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	01.09.2025-28.09.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 U3	Odb Lom , napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	01.09.2025-28.09.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 A10	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	28.09.2025-06.10.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Změna od RPV. V RPV 7denních výluk v měsíci listopadu. VNJŘ+ND.
521	63005 E10	Odb Lom , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3).	28.09.2025-06.10.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Nad RPV.
521	63005 P10	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	28.09.2025-06.10.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Změna od RPV. V RPV 7denních výluk v měsíci listopadu.
521	63005 U10	Odb Lom , napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	28.09.2025-06.10.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Nad RPV.

521	63005 H	Beroun , 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun , záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3.	28.09.2025-30.09.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Změna od RPV. V RPV denní výluky v měsíci listopadu.
521	63005 Z	Beroun , 1b, 1., 3., 3a jen TV, napětově od vloženého ÚD P1A v úrovni námezničku výh. č. 2 (km 37,621) po ÚO 411 (km 39,256) a ÚO 201 (km 39,232) v dopravně Beroun	28.09.2025-30.09.2025	23:20 - 04:30	práce AHM	Změna od RPV. V RPV denní výluky v měsíci listopadu. NVÚ.
707	Z-93090 A	Černý Kříž , záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž – Horní Planá , traťová bez TV, Nová Pec , celá bez TV, Horní Planá , celá bez TV,	15.09.2025-03.11.2025	08:00 - 19:00	prostá rekonstrukce trati – TSO koleje v km 76,215-83,612 formou SVP a SVK; TSO žel. přejezdů v km 79,890 (P1661); 80,900 (P1662); 81,187 (P1664) a 82,680 (P1666), následné podbíjení v km 71,517-76,215, zrušení žel. přejezdu v km 83,353 (P1667)	Změna od RPV. V RPV v úseku Černý Kříž – Nová Pec a v dopravně Černý Kříž ve dnech 15.09. - 24.10., navýšení o 10 dní. Výluka Nová Pec – Horní Planá a v dopravně Nová Pec nad RP. ZP+ND.
708	Z-93089 B	Strunkovice nad Blanicí – Prachatice , traťová bez TV, Husinec , celá bez TV,	04.09.2025-29.09.2025	16:00 - 17:00	oprava mostu v km 27,004 - demontáž koleje a mostnic, náhrada prvků příčného vyztužení, oprava PKO, následné podbíjení v km 20,730-23,175; 24,220-26,225, údržbové práce na žel. svršku (ST ČB)	Změna od RPV. V RPV ve dnech 08. - 29.09., navýšení o 4 dny. ZP+ND. V souběhu s ROV 93089 A.
708	Z-93089 C	Číčenice – Strunkovice nad Blanicí , traťová bez TV, Vodňany , celá bez TV, Bavorov , celá bez TV, Strunkovice nad Blanicí , celá bez TV,	04.09.2025-11.09.2025	16:00 - 14:50	úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravních Vodňany, Bavorov a Strunkovice nad Blanicí – výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93089 A, B.

709	Z-93092 A	Výh Nemanice, celá bez TV, Výh Nemanice, 202., 201., 203., 203b, 205., 207., 207a jen TV, Výh Nemanice, 101., 103. jen TV, od děličů TV č. 8 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411	02.09.2025-12.09.2025	08:00 - 14:50	TSO výh. č. 102, 105, 110 vč. příp. polí, strojní čištění SK č. 201, úpravy GPK strojně, údržbové práce na žel. svršku a TV, oprava zabezpečení žel. přej. v km 218,831 (P1131) - oprava rél. domku, výměna výstražníků. Rek. vedení 110 kV (CPS)	Změna od RPV. V RPV jen výluka záhlaví a zhlaví směr Hluboká n. V. a výluka napětí TV nad celou dopravnou. ZP+ND.
709	Z-93092 B	Výh Nemanice – Zliv, traťová + TV, Hluboká nad Vltavou, celá + TV, Zliv, celá + TV, Zliv – Číčenice, 1., 2. + TV, Dívčice, celá + TV,	02.09.2025-12.09.2025	08:00 - 14:50	cykl. výměna výh. součástí – výh. č. 8 Hluboká n.Vlt.; TSO žel. přej. vč. změny zabezpečení PZZ P1141 v km 235,838 (akce OŘ PLZ – vazba na ZDD a TTP); SČ v km 237,980-237,992 na 2. TK Dívčice – Číčenice, údržba žel.svršku, výměna izolátorů	Změna od RPV. V úseku Nemanice – Zliv výluka dle RPV. V úseku Zliv – Dívčice a v dopravných Zliv a Dívčice ve dnech 01. - 09.09., posun o 1 den a navýšení o 2 dny. V úseku Dívčice – Číčenice nad RP. ZP+ND. V souběhu s ROV 93092 A.
709	Z-93092 C	Číčenice – Protivín, traťová + TV, Protivín – Ražice, traťová + TV, Ražice, záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla L k námezvníku výhybky č. 10. Ražice, 1., 3., 5., 7., 9., 2., 4b, 6., 6a bez TV, výh.: č. 14, její část od námezvníku po hrot jazyka, Ražice, záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla S k námezvníku výhybky č. 16 a hrotu jazyka výhybky č. 18. Ražice, celá jen TV, Ražice – Strakonice, traťová + TV, Čejetice, celá + TV,	02.09.2025-12.09.2025	08:00 - 14:50	souvislá výměna izolátorů v úseku Číčenice – Protivín, cykl. výměna výh. součástí v ŽST Ražice a Čejetice (8ks), TSO výh. č. 4, 7B, 7A, 8, 10, 15, 16 a 17 + TSP 1. SK v ŽST Ražice, TSO žel. přej. v km 264,895 (P1164) v ŽST Čejetice, údržbové práce	Změna od RPV. V úseku Číčenice – Protivín dle RPV. V úseku Protivín – Ražice ve dnech 01. - 06.09., posun o 1 den, navýšení o 5 dní. V části dopravní Ražice v RPV ve dnech 01. - 09.09., posun o 1 den a navýšení o 2 dny. Ostatní úseky nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s ROV 93092 A, B.

709	Z-93092 D	<p>Čičenice, záhl. 1. traťové koleje směr Dívčice.</p> <p>Čičenice, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dívčice.</p> <p>Čičenice, záhl. a zhl. směr Záboří u Čičenic.</p> <p>Čičenice, sudá bez TV, zhl. mezi sudou skupinou kolejí.</p> <p>Čičenice, záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla S k námezvníku výhybky č. 35.</p> <p>Čičenice, celá jen TV,</p> <p>Čičenice, zab. zař.: PZZ v km 242,536 (P1144).</p>	02.09.2025-04.09.2025	08:00 - 16:00	<p>údržbové práce na žel. svršku – výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK, údržba TV a osvětlení, oprava dešťového svodu výpravní budovy ŽST Čičenice (práce SPS dne 03. 09.2025)</p>	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93092 A, B, C.</p>
709	Z-93092 E	<p>Čičenice, celá + TV,</p>	04.09.2025-12.09.2025	16:00 - 14:50	<p>údržbové práce na žel. svršku – výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK, údržba TV a osvětlení</p>	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93092 A, B, C.</p>
709	Z-93092 F	<p>Protivín, celá + TV,</p> <p>Písek, celá jen TV,</p> <p>Písek – Putim, traťová jen TV,</p> <p>Putim, celá jen TV,</p> <p>Putim – Protivín, traťová jen TV,</p> <p>Putim – Ražice, traťová jen TV,</p>	02.09.2025-05.09.2025	08:00 - 14:50	<p>TSO výhybek č. 29, 31 a 33, úpravy GPK strojně, údržbové práce ne železničním svršku a TV, oprava osvětlení v ŽST Putim – demontáž a montáž osvětlovacích stožárů (práce SEE)</p>	<p>Změna od RPV. V dopravně Protivín dle RPV, ostatní úseky nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s ROV 93092 A, B, C.</p>
709	Z-93092 G	<p>Protivín, výh.: 14, její část od námezvníku po hrot jazyka, záhl. a zhl. směr Čičenice v části od vjezdového návěstidla L k námezvníku výhybky č. 5 a po hrot jazyka výhybky č. 12 .</p> <p>Protivín, 1., 3., 5., 7. bez TV,</p> <p>Protivín, záhl. a zhl. směr Ražice, jeho část od návěstidla S po hrot jazyka výhybky č. 20 .</p> <p>Protivín, celá jen TV,</p> <p>Písek, celá jen TV,</p> <p>Písek – Putim, traťová jen TV,</p> <p>Putim, celá jen TV,</p> <p>Putim – Protivín, traťová jen TV,</p> <p>Putim – Ražice, traťová jen TV,</p>	05.09.2025-12.09.2025	14:50 - 14:50	<p>cyklická výměna výh. součástí výh. č. 4, 5, 7, 28, 30, a 32 (výměny jazyků, opornic, LIS a středových kolejnic, svařování), úpravy GPK strojně, údržbové práce na žel. svršku a TV, oprava osvětlení v ŽST Putim - dem. a montáž nového osvětlení</p>	<p>Změna od RPV. V dopravně Protivín dne 05. a 06.09. dle RPV, Ve dnech 07. - 12.09. a v ostatních úsecích nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s ROV 93092 A, B, C.</p>

714	Z-93070 A	Pňovany – Trpísty , traťová bez TV, Trpísty , celá bez TV, Trpísty – Bezdrůžice , traťová bez TV, Bezdrůžice , celá bez TV,	15.09.2025-29.09.2025	07:00 - 15:00	výstavba nového PZS s celými závorami v km 7,017 (P424) vč. přejezdů, aktivace; úpravy odvodnění v místě PZS, práce na žel. svršku a spodku, úprava propustku km 7,015; oprava v. č. 1 v dopravně Trpísty, prohlídka mostu v km 1,500 (MIJ)	Změna od RPV. V RPV v úseku Pňovany – Trpísty a v dopravně Trpísty ve dnech 30.04. - 14.05. V úseku Cebiv – Bezdrůžice a v dopravně Bezdrůžice ve dnech 22.04.- 21.05., v úseku Trpísty – Cebiv nad RPV. ZP+ND. PJ 30 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky
716	Z-93084 B	Blatná – Nepomuk , zab. zař.: DOZ. Blatná , zab. zař.: SZZ JOP DOZ ESA 51.	02.09.2025-03.09.2025	23:30 - 04:00	Úpravy SW po změně zabezpečení P1272 v km 6,698 na PZS 3ZBI.	Nad RPV. ZP.
717	Z-93102 A	Bor – Staré Sedliště , traťová bez TV, Staré Sedliště , celá bez TV, Staré Sedliště – Tachov , traťová bez TV,	21.09.2025-24.10.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK, oprava PZS km 61,361 (P757), km 65,275 (P762), km 68,965 (P770), km 71,023 (P770), km 73,475 (P772), rekonstrukce PZS v km 57,996 (P755); zrušení propustku v km 58,008 a zřízení nového v km 58,025	Změna od RPV. V RPV ve dnech 07.04. - 06.05., posun výluky a navýšení o 4 dny. ZP+ND.
717	Z-93102 B	Bor , záhl. a zhl. směr Staré Sedliště část od návěstidla S ke hrotu výhybky č. 7. Bor , 1 bez TV, její část od hrotu výhybky č. 7 do km 57,600 Bor , 3 bez TV, její část od km 57,530 do km 57,799 Bor , 4 bez TV, její část od km 57,530 k námezníku výhybky č. 6 Bor , 6 bez TV, její část od výkolejky Vk3 k začátku výhybky č. 5 Bor , 6a, 8 bez TV, Bor , výh. č. 5, 6, T1, část od hrotů výhybek k námezníkům výhybek	21.09.2025-05.10.2025	07:00 - 08:00	oprava výhybek č. 5, 6., T1, oprava 1., 3., 4., 6. staniční koleje, úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63144 B	Odb Babín – Nymburk hlavní nádraží, 2. + TV, Nymburk předjízdne nádraží, záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky č. 104. Nymburk předjízdne nádraží, 202. + TV,	09.09.2025-18.09.2025	16:00 - 16:00	Čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, výměna upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, úprava GPK strojně.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s 63127, 63177, 63189?
502	Z-63177 A	Nymburk seřadovací nádraží, 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh. č. 501)	12.09.2025-31.10.2025	07:00 - 17:00	demontáž TV, stavba TZ+TP	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
502	Z-63177 C	Nymburk seřadovací nádraží, 110. bez TV, od náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413X) po náv. L110	12.09.2025-14.09.2025	07:00 - 17:00	demontáž TV, stavba TZ+TP	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). C+A+D1 nelze obsluhovat vlečku ŽOS
502	Z-63177 D1	Nymburk seřadovací nádraží, 30., 31., 32., 33., 34., 35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží, 109a,110. jen TV, napětově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřadovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží	12.09.2025,14.09.2025	07:00 - 17:00	práce pod TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. D1+C+A
502	Z-63177 D1	Nymburk seřadovací nádraží, 30., 31., 32., 33., 34., 35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží, 109a, 110. jen TV, napětově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřadovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží	13.09.2025	07:00 - 17:00	práce pod TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

502	Z-63177 B1	<p>Nymburk seřadovací nádraží, zhl. od námeznicu výh. č. 262c, 268, 267 a 262d po námeznicu výh. č. 400.</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, zhl. od námeznicu výh. č. 400 po námeznicu výh. č. 402 a po náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413X).</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, 109a bez TV,</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, 30., 31., 32., 33., 34., 35. jen TV,</p> <p>Nymburk vjezdové nádraží, 109a, 110. jen TV, napětově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřadovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží</p>	15.09.2025-18.09.2025	07:00 - 17:00	demontáž TV, stavba TZ+TP	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
502	Z-63177 B	<p>Nymburk seřadovací nádraží, zhl. od námeznicu výh. č. 262c, 268, 267 a 262d po námeznicu výh. č. 400.</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, zhl. od námeznicu výh. č. 400 po námeznicu výh. č. 402 a po náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413X).</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, 109a bez TV,</p> <p>Nymburk seřadovací nádraží, 30., 31., 32., 33., 34., 35. jen TV,</p> <p>Nymburk vjezdové nádraží, 109a, 110. jen TV, napětově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřadovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží</p>	19.09.2025-31.10.2025	07:00 - 17:00	provizorní napojení vlečky ZOS	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
502	Z-63144 A	<p>Nymburk hlavní nádraží – Odb Babín, 1. + TV,</p> <p>Nymburk předjízdné nádraží, záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námeznicu výhybky č. 102 po návěstidlo 1L.</p> <p>Nymburk předjízdné nádraží, 201. + TV,</p>	01.09.2025-09.09.2025	07:00 - 16:00	Čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, výměna upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, úprava GPK strojně.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s ROV 63127, 63189, 63177

503	Z-63181 G	Lysá nad Labem , zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námeztníku výhybek č. 16, 17, po námeztník výhybky č. 12. Lysá nad Labem , 13a bez TV, část od návěstidla S13 po námeztník výhybky č. 16 Lysá nad Labem , 11. bez TV, část od návěstidla S11 po námeztník výhybky č. 16	12.09.2025-14.09.2025	08:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterku, podbití.	Nad RPV. Souběh G+H.
503	Z-63181 I	Lysá nad Labem , zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námeztníku výhybky č. 20 po námeztník výhybky č. 17. Lysá nad Labem , 9. bez TV, část od námeztníku výhybky č. 20 po návěstidlo S9 Lysá nad Labem , 7. bez TV, část od námeztníku výhybky č. 20 po návěstidlo S7	15.09.2025-17.09.2025	08:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterku, podbití.	Nad RPV. Souběh H+I.
503	Z-73176 A	Ústí nad Labem-Střekov , záhl. a zhl. koleje č. 1 v úseku od námeztníku výhybky č. 1 směr Sebužín. Ústí nad Labem-Střekov – Sebužín , 1. + TV, Sebužín , lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Ústí n. L.-Střekov. kolejově 1. SK po námeztník výhybky č. 5	22.09.2025-10.10.2025	07:00 - 17:00	strojní čištění šterkového lože, výměna a broušení kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 13, provedení izolace mostu v km 423,537	Změna od RPV. Změna termínu konání a rozsahu. NVÚ.
503	Z-73277 B	Děčín východ , 12. bez TV, od návěstidla S12 po námeztník výhybky č. 65 Děčín východ , 12., 14., 14a, 16., 18., 58. jen TV,	23.09.2025-25.09.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, svařování, odstranění porostu, svoz betonových pražců	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73277 C	Děčín východ , 44. bez TV, od návěstidla S44 po námeztník výhybky č. 47 Děčín východ , 44., 46., 48., 50 jen TV,	29.09.2025-01.10.2025	07:00 - 15:00	výměna pražců, odstranění porostu, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
508	Z-53167 A	Liberec , výh.: č. 601,	08.09.2025-12.09.2025	07:00 - 14:00	souvislá výměna pražců ve výhybkách	Nad RPV.
508	Z-53167 B	Liberec , výh.: č. 602, 603,	15.09.2025-19.09.2025, 22.09.2025-26.09.2025	07:00 - 14:00	souvislá výměna pražců ve výhybkách	Nad RPV.
527	Z-63205 D	Libčice nad Vltavou , výh.: 12, od hrotů výh. č. 12 po nám. výh. č. 12 Libčice nad Vltavou , 2., 2a, 2b, 4., 6., 8. jen TV,	22.09.2025-25.09.2025	08:00 - 18:00	Výměna pražců + práce mechanizace pod TV	Nad RPV.

527	Z-63205 B	Kralupy nad Vltavou, výh.: 11, 13, od nám. výh. č. 13 po nám. výh. č. 11 Kralupy nad Vltavou, 2., 4., 104a jen TV,	04.09.2025-07.09.2025	08:00 - 18:00	Výměna pražců + práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ. B+C
527	Z-63205 E	Kralupy nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou předměstí od nám. výh.č.45 po nám. výh. č. 42. Kralupy nad Vltavou, 202., 203 bez TV, od nám. výh.č.42 po výkolejky Vk1 a Vk2 Kralupy nad Vltavou, 9., 11., 202., 203. jen TV,	27.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	Výměna pražců + práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73253 F	Lovosice jih, 101., 119a bez TV, 91., 96., 101., 119a jen TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od námezníků výhybek č. 107, 108 po návěstidlo Se103 a námezník výhybky č. 105 (výhybky č. 101, 103, 105, 106, 107, 108, DKS).	01.09.2025-06.09.2025	07:00 - 18:00	čištění šterkového lože sacím bagrem a strojní úprava výhybek č. 101, 103, 105, 106, 107, navaření srdcovky výhybky č. 106	Nad RPV. NVÚ.
530	Z-73286 A	Horní Beřkovice – Straškov, část traťové koleje bez TV, v úseku od km 33,850 do dopravní Straškov; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Vraňany – Straškov	22.09.2025-26.09.2025	07:15 - 17:00	výměna pražců, svařování, oprava upevňovadel, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
539	Z-73240 A	Úpořiny – Dobkovičky, část traťové koleje bez TV, od návěstidla ŽS dopravní Úpořiny do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Úpořiny – Lovosice	08.09.2025-30.09.2025	07:00 - 17:00	oprava propustků v km 12,177 a 12,323, vým. mostnic na mostě v km 10,064, vým. pražců a ŠL ve výh.č. 6, 7 - Žalany, strojní úprava GPK, rek. PZS v km 19,272 (P2061), výstavba PZS v km 15,682 (P2056) a v km 16,208 (P2057) a v km 18,548 (P2059)	Změna od RPV. Změna termínu + navýšení. ZP+ND.
540	Z-53169 A	Bрниště, 2. bez TV,	17.09.2025-07.10.2025	08:00 - 17:00	výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK	Nad RPV.
546	Z-73198 A	Jedlová, 1., 1a, 2. bez TV, záhl. a zhl. od námezníku výhybky č. 7 směr Chřibská. část staničních kolejí č. 1, 2 od návěstidel Lc1, Lc2 po námezník výhybky č. 7 Jedlová – Chřibská, traťová bez TV,	29.09.2025-03.10.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců a ŠL ve 2. SK (mezi Lc2 - výh. č. 7) a v 1a SK, výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.

546	Z-73285 B	Velký Šenov – Mikulášovice dolní nádraží, traťová bez TV,	22.09.2025-24.09.2025	08:00 - 16:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
547	Z-55022 A	Liberec – Chrastava, zab. zař.: TZZ.	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Liberec – Chrastava	Nad RPV.
547	Z-55022 B	Chrastava, zab. zař.: SZZ.	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Chrastava	Nad RPV.
547	Z-55022 F	Liberec – Chrastava, zab. zař.: PZS v km 3,442 (P2808).	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 3,442 (P2808)	Nad RPV.
547	Z-55022 K	Liberec – Chrastava, zab. zař.: PZS v km 9,010 (P2813).	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 8,916 (P2813)	Nad RPV.
547	Z-55022 L	Chrastava – Hrádek nad Nisou, zab. zař.: PZS v km 13,123 (P2814).	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 13,123 (P2814)	Nad RPV.
547	Z-55022 M	Chrastava – Hrádek nad Nisou, zab. zař.: PZS v km 15,175 (P2815).	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 15,175 (P2815)	Nad RPV.
547	Z-55022 E	Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st.hr., zab. zař.: TZZ.	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou st. hr.	Nad RPV.
547	Z-55022 N	Hrádek nad Nisou, zab. zař.: PZS v km 19,922 (P2816).	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 19,922 (P2816)	Nad RPV.

547	Z-55022 O	Liberec – Hrádek nad Nisou st.hr., zab. zař.: DOZ.	01.09.2025-30.09.2025	08:00 - 18:00	aktivace DOZ v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou st. hranice	Nad RPV.
547	Z-55022 P	Liberec – Hrádek nad Nisou st.hr., zab. zař.: ETCS.	01.09.2025-31.10.2025	08:00 - 18:00	aktivace ETCS v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou st. hranice	Nad RPV.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73264 A	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 903a, 125., 126. bez TV, výh.: č. 353, 356, od návěstidla Se6 po zarážedla Ústí nad Labem západ stavědlo 1, 127. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1, 903., 905., 131a jen TV, od ÚO 405 po ÚD 2A, 2B	01.09.2025-04.09.2025	07:00 - 19:00	montáž TV	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73264 B	Ústí nad Labem západ, 1a bez TV, od návěstidla Lc1a směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hlavní nádraží, 901. bez TV, část po návěstidlo Lc901 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 1. jen TV, část od ÚO 461 směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ, západ – Ústí, 1b jen TV, Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hlavní nádraží, 901. jen TV, část po ÚO 451 Ústí nad Labem hlavní nádraží, 3a,5a bez TV, od námeztníku výhybky č. 9 UL západ po námeztník výhybky č. 354 Ústí nad Labem hlavní nádraží, 5a jen TV, včetně části západ – Ústí ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a staniční koleje	05.09.2025-07.09.2025	07:00 - 19:00	montáž TV	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73289 D	Ohnič, lichá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Světec po návěstidla L1, L3.	15.09.2025-21.09.2025	07:00 - 17:30	výměna pražců a ŠL ve výhybkách č. 18 a 20, odstranění defekt. vad, svařování	Nad RPV. NVÚ. Současně s etapou B.

504	Z-73289 B	Světec – Ohníč, 1. + TV,	05.09.2025-24.09.2025	07:30 - 20:00	oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most	Nad RPV.
504	Z-73289 C	Ohníč – Světce, 2. + TV,	25.09.2025-16.10.2025	07:30 - 17:30	oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most	Nad RPV.
504	72A33251	Bílina – Odb České Zlatníky, 0. + TV,	22.09.2025-24.09.2025	07:30 - 17:00	SVK, odstranění defekt. vad, svařování	Nad RPV.
504	73061 O	Odb Chomutov město, 3a bez TV,	29.09.2025-12.12.2025	07:30 - 17:30	Přemístění technologických objektů (domků) ZZ.	Nad RPV.
504	73061 D1	Odb Vrskmaň , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1–4). Odb Vrskmaň , napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník , 2. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezničku výhybky č. 1).	29.09.2025-08.10.2025	07:30 - 17:30	Výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení.	Nad RPV. VNJŘ.
520	Z-63209 A	Beroun-Závodí – Hýskov , traťová bez TV, Hýskov , celá bez TV, Hýskov – Nižbor , traťová bez TV, Nižbor , celá bez TV, Nižbor – Zbečno , traťová bez TV, Zbečno , celá bez TV, Zbečno – Roztoky u Křivoklátu , traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu , záhl. směr Zbečno, od náv. S po náv. Se3.	07.09.2025-20.11.2025	09:00 - 16:00	Zvýšení stability skalních masivů, údržba a oprava TK.	Změna od RPV. navýšení, dle RPV 07.09-60N-05.11. Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20 km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2025 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích – post. po úsecích (délka od 30 m do 300 m).

531	Z-73201 B	Louny – Louny město, traťová bez TV,	15.09.2025-19.09.2025	07:00 - 16:00	oprava nást. Louny střed (kompl. výměna nástupištních desek, úprava přístupu k nástupišti), oprava závěrné zídky na P1923, odstranění porostu, odstr. závad v GPK, (nemožnost přístupu cestujících na nástupiště z důvodu rekonstrukce chodníku města)	Nad RPV. ZP+ND.
531	Z-73201 B	Louny – Louny město, traťová bez TV,	22.09.2025-26.09.2025	07:00 - 16:00	oprava nást. Louny střed (kompl. výměna nástupištních desek, úprava přístupu k nástupišti), oprava závěrné zídky na P1923, odstranění porostu, odstr. závad v GPK, (nemožnost přístupu cestujících na nástupiště z důvodu rekonstrukce chodníku města)	Nad RPV. ZP+ND. Současně s etapou A.
531	Z-73201 A	Postoloprty – Odbočka Bažantnice, traťová bez TV, Odbočka Vrbka – Odbočka Bažantnice, traťová bez TV, Odbočka Bažantnice, celá bez TV, Odbočka Bažantnice – Březno u Postoloprty, traťová bez TV, Březno u Postoloprty, celá bez TV, Březno u Postoloprty – Louny předměstí výhybka č. 2, traťová bez TV,	01.09.2025-30.10.2025	07:00 - 17:00	rekonstrukce mostu v km 1,075, náhrada výh. č. 2, 7 kol. polem (Březno u P.), svařování, strojní oprava GPK, výměna pražců, odstranění porostu	Změna od RPV. Dle RPV 02.05-N-30.06.2025. ZP+ND.
533	Z-73006 A	Karlovy Vary, 1. bez TV, část koleje od námezničky výhybky č. 19 po návěstidlo Se24 Karlovy Vary, 1., 1a, 3. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435)	30.09.2025	15:30 - 16:00	Elektrická úprava – proklemování ÚD č. 9.	Nad RPV. NVÚ.

536	Z-73251 A	Dalovice – Sadov, traťová bez TV, Sadov, celá bez TV, Sadov – Hroznětín, traťová bez TV, Hroznětín, celá bez TV, Hroznětín – Merklín, traťová bez TV, Merklín, celá bez TV,	16.09.2025-10.10.2025	07:30 - 18:00	souvislá výměna pražců a kolejnic v km 3,550- 4,100 a 6,300-6,900, posun kolejnic, svaření, strojní podbití v km 2,700- 3,000, strojní broušení kolejnic v celém úseku, TSO P215, P211	Změna od RPV. Posun termínu, navýšení, dle RPV 01.10.-15N- 15.10.2025. ZP+ND.
543	Z-73273 A	Tršnice – Skalná, traťová bez TV, Skalná, celá bez TV, Skalná – Luby u Chebu, traťová bez TV, Luby u Chebu, celá bez TV,	01.09.2025-20.09.2025	08:00 - 18:00	oprava GPK (km 2,250- 4,100; 5,730-6,180; 6,400- 7,180; 7,470-8,700; 19,000-21,000), svařování (km 19,007 - 21,000), strojní čištění odvodňovacích příkopů (km 12,500-15,500), souvislá výměna kolejnic, ojedinělá výměna kolejnic a pražců v celém úseku	Změna od RPV. Zkrácení, dle RPV 01.09.-22N- 22.09.2025. ZP+ND.
719	93062 F	Mladotice, celá bez TV, Mladotice – Žihle, traťová bez TV, Žihle, celá bez TV,	01.09.2025-15.09.2025	08:00 - 18:00	přeprava nové mostní konstrukce na trať, přeprava materiálu, oprava výh.č.7 v dopravně Mladotice – výměna pražců, oprava přejezdu km 147,218 (P1691), odstranění vegetace	Změna od RPV. Zkrácení, posun, dle RPV 01.07.-60N- 29.08.2025. ZP+ND.
719	93062 E1	Mladotice, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice, 4. bez TV, její část od námezničku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4	15.09.2025-29.10.2025	18:00 - 18:00	svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1, přesun konstrukce na vzdálenost 7 m nad osu koleje č. 1, přeprava materiálu	Nad RPV.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-53157 B	Česká Třebová – Opatov, 1. + TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 3. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 7XS po návěstidlo 3ZL	21.09.2025-25.09.2025	07:00 - 17:30	Betonování základů TV.	Nad RPV. VNJR. Jízdy po odklonových trasách.
326	Z-53157 C	Opatov – Česká Třebová, 2. + TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 6XS po návěstidlo 4ZL Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 104. jen TV, (staré číslování SK)	26.09.2025-30.09.2025	07:00 - 17:30	Betonování základů TV.	Nad RPV. NVÚ+VNJR. Jízdy po odklonových trasách.
501	Z-53138 H	Česká Třebová, 230., 231. bez TV, 230 SK, její část od námezníku výhybky 246 po návěstidlo Se 263, 231 SK, její část od námezníku výhybky 253 po návěstidlo Se 267	19.08.2025-18.11.2025	09:00 - 17:00	Betonáž základů osvětlovacích stožárů.	Nad RPV.
501	Z-53157 A	Česká Třebová, 700., 700a, 701., 702., 703., 704., 705., 706., 707. + TV, napětově od ÚO 701 Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 704, 705, 707, 708, 709 po námezník výhybky číslo 702a.	02.09.2025-12.09.2025	07:00 - 18:00	Demontáž TV kolejí č. 700-707.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53157 G	Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se437.	02.09.2025-03.09.2025	07:00 - 15:00	Výstavba návěstidel Sc437, Sc435, Sc433, Sc431.	Nad RPV.
501	Z-53157 H	Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. + TV, 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po návěstidlo Se460; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po návěstidlo Se464; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po návěstidlo Se463; 25. SK, její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc19, Sc21, Sc23, Sc25 po návěstidla Se401 a Se405.	04.09.2025-05.09.2025	08:00 - 16:00	Výstavba návěstidel Sc429, Sc427, Sc425, Sc423.	Nad RPV.

501	Z-53157 E	Česká Třebová odjezdová skupina , zhl. střední, jeho část od zarážedla v km (u přejezdu P6486) po návěstidla Se401 a Se351.	07.09.2025-09.09.2025	08:00 - 18:00	Zatrolejování spojek TV 403XN/406XN a 409XN/411XN.	Nad RPV.
501	Z-53157 F	Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina , 95., 95a, 95b, 95c bez TV, 95., 95a, 95b, 95c + TV, napětově od ÚO 480 (km) po ÚO 460 (km 0,150) Sc100 – vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina , 100. bez TV, od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100	07.09.2025-09.09.2025	08:00 - 18:00	Zatrolejování spojek TV 403XN/406XN a 409XN/411XN.	Nad RPV.
501	Z-53157 M	Česká Třebová , zab. zař.: SSZ. SW v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina	07.09.2025	08:00 - 11:00	Výměna SW a provedení příslušných úprav v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina.	Nad RPV. ZP.
501	Z-53157 N	Česká Třebová , zab. zař.: SZZ. obvod „Potok“	07.09.2025-12.09.2025	08:00 - 18:00	Úprava stávajícího SZZ v ŽST Česká Třebová odjezdová skupina a aktivace nových vnějších prvků SZZ v obvodu Potok.	Nad RPV.
501	Z-53157 K	Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina , 98., 98b + TV, kolejově jejich část od návěstidla Sc98 po návěstidlo Se5 Česká Třebová odjezdová skupina , 7.,9.,9c jen TV, jejich brněnská část Česká Třebová , Napětově vlečka depo Česká Třebová (ÚO487, Z07, Z047)	13.09.2025	08:00 - 16:00	Výstavba návěstidla Se5.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53157 D	Sc100 – vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina , 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc439; Napětově: od vložené izolace v km (u výhybky číslo 480) po vloženou izolaci v km (u námezníku výhybky číslo 409XN)	13.09.2025-30.11.2025	18:00 - 18:00	Modernizace 100. koleje.	Nad RPV.

501	Z-53157 I	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 11., 13., 15., 17. + TV, kolejově: 11. SK, její část od návěstidla Se447 po návěstidlo L11; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15; 17. SK, její část od námezníku výhybky číslo 416 po návěstidlo Se461; Napětově jejich brněnská část</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 11, 13, 15 od návěstidla Se439 po návěstidla Se447, Se448, Se449.</p>	14.09.2025-15.09.2025	08:00 - 16:00	Výstavba návěstidel Sc421, Sc419, Sc417, Sc415.	Nad RPV. NVÚ.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	--------------------------

5. Projednání změn MP – červenec 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 302 – Byla doplněna nepřetržitá výluka přesunutá z měsíce srpna 2025 dle **ROV 23261 etapa D** v dopravně **Český Těšín**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2025 (od 07:30 hod.) – 04.07.2025 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu výhybky č. 201.

VR 309 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 23198 etapy E** v dopravně **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 04.07.2025 v čase od 08:00 hod. – do 15:40 hod. (původně 09.07.2025) a je požadována pro výměnu kladek a segmentů závěsů TV.

VR 309 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 23198 etapy D** v dopravně **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka byla požadována dne 04.07.2025 pro výměnu kladek a segmentů závěsů TV.

VR 524 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63146 etapa 02** v úseku **Čelákovice – Mstětice** v termínu 22./23.07.2025 v čase od 22:40 hod. – do 04:15 hod. Výluka je požadována pro aktivaci a přezkoušení AB.

VR 525 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63173 etapa C** v dopravně **Praha hlavní nádraží**. Výluka byla požadována v termínu 11.07.2025 – 13.07.2025 pro opravné práce.

VR 531 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73272 etapa E** v dopravně **Žatec**. Výluka bude probíhat dne 31.07.2025 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro opravu nástupištních hran.

VR 531 – Došlo k úpravě vymezení a změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73272 etapy F** v dopravně **Žatec**. Výluka bude probíhat dne 04.07.2025 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod. (původně 03.07.2025) a je požadována pro navaření srdcovky výhybky č. 18.

6. Projednání změn SUP – srpen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Na žádost ODIS došlo k úpravě času konání denní výluky dle **ROV 23308 etapy H** v úsecích **Ostrava-Svinov – Ostrava-Třebovice (včetně) – Děhylov (včetně) – Háj ve Slezsku (včetně) – Štítina (včetně)**. Výluka bude probíhat dne 04.08.2025 v čase od 08:15 hod. – do 16:15 hod. a je požadována pro výměnu přejezdové konstrukce P7724 v km 263,911.

VR 505 – Na regionální výlukové poradě došlo ke **zrušení** výluk **stavby Hradec Králové** dle **ROV 53151 etap A až P** požadovaných v měsíci srpnu 2025.

VR 509 – Na žádost dopravce došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 53144 etapy A** v úsecích **Červený Kostelec – Malé Svatoňovice (včetně) – Trutnov střed** a v dopravně **Trutnov střed**. Výluka bude probíhat v termínu 12.08.2025 (od 08:15 hod.) – do 14.08.2025 (do 16:40 hod.) a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 509 – Na žádost dopravce došlo ke změně termínu a času konání denní výluky dle **ROV 53144 etapy C** v úseku **Trutnov střed – Trutnov hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 13.08.2025 v čase od 09:15 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 509 – Na žádost dopravce došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 53144 etapy D** v dopravně **Trutnov střed**. Výluka bude probíhat v termínu 14./15.08.2025 v čase od 23:25 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro navažení srdcovky výhybky č. 1.

VR 524 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63146 etapa 02** v úseku **Čelákovice – Mstětice**. Výluka bude probíhat v termínu 10./11.08.2025 v čase od 22:40 hod. – do 04:15 hod. a je požadována pro sypání šterkového lože.

VR 524 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa B1** v dopravně **Čelákovice**. Výluka byla požadována v termínu 07.08.2025 (od 08:00 hod.) – 12.08.2025 (do 18:00 hod.) pro přípravu a demontáž ploch, vkládání nosníků na pilíře.

VR 524 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa L** v dopravně **Čelákovice**. Výluka byla požadována v termínu 08.08.2025 (od 20:50 hod.) – 11.08.2025 (do 04:00 hod.) pro vkládání nosníků na pilíře.

VR 524 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa M** v dopravně **Čelákovice**. Výluka byla požadována v termínu 08.08.2025 (od 20:50 hod.) – 11.08.2025 (do 04:00 hod.) pro vkládání nosníků na pilíře.

VR 524 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa J** v úseku **Čelákovice – Mstětice**. Výluka byla požadována v termínu 08.08.2025 (od 20:50 hod.) – 11.08.2025 (do 04:00 hod.) pro vkládání nosníků na pilíře.

VR 524 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa F** v dopravně **Čelákovice**. Výluka byla požadována v termínu 08.08.2025 (od 20:50 hod.) – 11.08.2025 (do 04:00 hod.) pro vkládání nosníků na pilíře.

VR 526 – Dojde k úpravě rozsahu vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 63154 etapy A** v dopravně **Praha Masarykovo nádraží** (snížení o 701. staniční kolej) a úpravě po návěstidla Se12 a Se2. Výluka bude probíhat v termínu 01.08.2025 (od 18:00 hod.) – 12.12.2025 (do 18:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 65007 etapy S5** v úseku **Kralupy nad Vltavou – Libčice nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 24.08.2025 (původně 23.08.2025) v čase od 09:00 hod. – do 11:00 hod. a je požadována pro úpravu stávajícího TZZ AB.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 65007 etapy T6** v úseku **Kralupy nad Vltavou – Libčice nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 24.08.2025 (původně 23.08.2025) v čase od 11:30 hod. – do 13:30 hod. a je požadována pro úpravu stávajícího TZZ AB.

VR 531 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73272 etapy E** v dopravně **Žatec**. Výluky budou probíhat v termínech 01.08.2025, 02.08.2025, 03.08.2025, 04.08.2025, 05.08.2025, 06.08.2025, 07.08.2025, 12.08.2025, 13.08.2025, 14.08.2025, 15.08.2025, 20.08.2025, 21.08.2025, 22.08.2025, 25.08.2025, 26.08.2025, 28.08.2025 v časech od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a jsou požadovány pro opravu nástupištních hran.

VR 532 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63090 etapa A1** v úseku **Čelákovice – Brandýs nad Labem** a v dopravně **Čelákovice**. Výluka byla požadována v termínu 07.08.2025 (od 08:00 hod.) – 12.08.2025 (do 18:00 hod.) pro přípravu a demontáž ploch, vkládání nosníků na pilíře.

7. Projednání změn SP – září 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 516 – Na žádost IDSK došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 33160 etapy B** v úseku **Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice** a v dopravně **Vlastějovice**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2025 – do 30.09.2025.

VR 527 – Zástupce SŽ GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na nevhodný souběh denních výluk dle **ROV 73278** v úseku **Hněvice – Roudnice nad Labem** a v dopravních **Hněvice** a **Roudnice nad Labem** s nepřetržitou výlukou dle **ROV 73253 etapou A** v úseku **Lovosice – Bohušovice nad Ohří** a v dopravních **Lovosice** a **Bohušovice nad Ohří**. Vzhledem k délce nepřetržité výluky dle ROV 73253 etapy A (86N) budou denní výluky dle ROV 73278 konány v avizovaných termínech.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci červnu 2025 mimořádně pouze vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malesice - Praha-Zahradní Město - Odb

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

527 - Vých Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolečovice nž; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Čeb: Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2025

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

[illegible][illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření		Zast. provoz	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		31.			32.					33.					34.					35.					Poznámka	Důvod konání výuky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření	Odkknutí tras		Zpoždění	Sav vůči RPV											
												Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LAT / NÚJ	VNJR	Náhr. dop.	Charakter výuky	Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st												čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne
324		Z-33057 E	Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV. Sázava u Žďáru: celá + TV. Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV.	X	T+S		N	8x4h	04.08.2025	23:55	12.08.2025	04:05			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	Přibyslav - Pohled	odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předšterkování, sypání šterku, geoprůzkum	5	3	I		X			X		0	0	18	0							
324	Zm	Z-33057 F	Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, jeho část od návěstidla Se3 po námeznyky výhybek č. 5, 7 a 9. Pohled: lichá bez TV. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla 2L po námeznyky výhybek č. 6 a 8. Pohled: sudá + TV. Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námeznyků výhybek č. 10 a 12 po návěstidlo 1S. Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námeznyků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV.	X	T+S		N	8x4h	04.08.2025	23:55	12.08.2025	04:05			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	Přibyslav - Pohled	odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předšterkování, sypání šterku změna definice vylouč. zařízení z dův. doplnění etapy L (dvojitě vyloučení)	5	3	I		X			X		0	0	18	0							
324		Z-33057 G	Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho od námeznyku výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8 po námeznyk výhybky č. 8 a návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV. Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.13XS po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námeznyk výhybky č. 10.	X	S		N	8x4h	04.08.2025	23:55	12.08.2025	04:05			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	Přibyslav - Pohled	odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předšterkování, sypání šterku	5	3	I		X			X		0	0	18	0							
324		35013 A	Sázava u Žďáru - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.	T			Ne	13d	20.07.2025	07:30	01.08.2025	03:25	Ne																					Přibyslav - Pohled	přepojení stávajícího TZZ UAB v 1TK Přibyslav - Sázava	5	3	I							5	5	40									
324		35013 B	Přibyslav - Sázava u Žďáru: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.	T			Ne	13d	20.07.2025	07:30	01.08.2025	03:25	Ne																						Přibyslav - Pohled	přepojení stávajícího TZZ UAB v TK Sázava - Přibyslav	5	3	I							5	5	40								
324		35013 C	Přibyslav: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejíště	S			Ne	13d	20.07.2025	07:30	01.08.2025	03:25	Ne																						Přibyslav - Pohled	zrušení a demontáž stávajícího SZZ, aktivace nového SZZ na novou konfiguraci kolejíště, aktivace TZZ	5	3	I							10	10	40								
324		35013 D	Přibyslav: sděl. zař. částečně. technologie sdělovacího zařízení	S			Ne	13d	20.07.2025	07:30	01.08.2025	03:25	Ne																						Přibyslav - Pohled	přepojování sdělovacích zařízení a datových aplikací	5	3	I							0	0	0								
324		35013 E	Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.	T			Ne	13d	20.07.2025	07:30	01.08.2025	03:25	Ne																						Přibyslav - Pohled	přepojení stávajícího TZZ UAB v 2TK Přibyslav - Pohled	5	3	I							10	10	40								
324		33058 A	Pohled: celá + TV, Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV,	X	T+S		X	Ne	13d	20.07.2025	07:30																																													

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

502 - Havičkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

VR	ROV	Místo výloučení	Dopr. omezení a opatření	Zast. provoz	Vyk. koleje	Ovlivnění TK	LNT /WU	VNŘ	Mětr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		31.			32.					33.					34.					35.					Poznamenka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření	Odklon trasy	Odklon	Vyk. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění	Stav vůči RPV	
												Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so																				ne
												Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so																				ne
521	63005 S	Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom	T							Ne	106d	01.08.2025	18:00	14.11.2025	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Změna od RPV.	modernizace	13	6	I		X				X			5	5	30	Z					
521	63005 C3	Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezniku výh. č. 3).	X	T+S				X	N		5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																			Nad RPV.	návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0	N							
521	63005 E3	Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezniku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezniku výh. č. 3).	X	S				X	N		5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																			Nad RPV.	návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0	N							
521	63005 G3	Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejové včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6.	X	T+S				X	N		5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																			V souběhu s ROV 63005 A.	návoz a odvoz materiálu									X	X	X	0	0	0								
521	63005 O3	Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	T							N	5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																				návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0								
521	63005 S3	Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom	T							N	5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																				Nad RPV.	návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0	N						
521	63005 U3	Odb Lom: napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	S							N	5h	31.07.2025	23:20	01.08.2025	04:30)																				Nad RPV.	návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0	N						
521	63005 A3	Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezniku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	X	T+S				X	N		31x5h	01.08.2025	23:20	01.09.2025	04:30	(X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Nad RPV.	návoz a odvoz materiálu	13	6	I		X				X	X	X	0	0	0	N						
521	63005 E3	Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezniku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezniku výh. č. 3).	X	S				X	N		31x5h	01.08.2025	23:20	01.09.2025	04:3																																											

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025

712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2025



Příloha č. 5

Projednání měsíčních výlukových plánů 7/2025, 8/2025, 9/2025

Porada

Datum konání 29.05.2025

Čas 09:00–12:00 hod.

Místo konání Hotel U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora 28401; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIŘÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 592	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNICKÁ	SŽ, CŽP Praha	702 292 252	LNENICKAP@spravazeleznic.cz	
Libor Nohříz	SŽ 012	607 070 263	NOHRIZ@spravazeleznic.cz	
Dušan PTOLEZIK	SŽ 012	602 665 781	PTOLAZIK@spravazeleznic.cz	
ADAM ŠIMELA	KODIS	725 149 689	zeleznice@kodrs.cz	
Vojtěch Šelink	SŽ-015	725 993 908	selinkvo@spravazeleznic.cz	
Valdara KUŽICKOVÁ	SŽ 012 Praha	972 522 444	KUZICKOVA@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ 02 PLZ	725 740 716	KREJCI@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ-012	602 665 784	NOVAKS@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ-012	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ 02 PRA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
JIRI STEHLÍK	SŽ PLZ - 012	972 424 202	STEHLIK@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OP HKR	720 972 248	KMONICEK@spravazeleznic.cz	
PETR LEDNICKÝ	SŽ, ssvet	725 813 051	LEDNICKYP@spravazeleznic.cz	
Jaromír Valíček	SŽ-SSZ	606 798 338	VALICEK@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@spravazeleznic.cz	
JIŘINA MORAVKA	SŽ-015	602 384 408	MORAVKAJIRINA@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
PETR VĚVODA	SŽ OAT	602 972 663	lavoda@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVAČEK	SŽ OAT	607252262	novacek@spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRÁTKÝ	SŽ OAT	602237495	KratkyMi@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ OAT	725 805 702	kunik@spravazeleznic.cz	
Olga Liškova	SŽ OAT	942 424 103	liškova@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OAT UNL	602168 550	HAINISE@spravazeleznic.cz	
ONDŘEJ ŠTEPÁN	CD OAT	202 197 040	STEPANO@CD.CO.CZ	
MAREK RYDÁ	REGIOJET	608 453 855	marek.job@regiojet.cz	
Michaela RYŠÁVÁ	OŘ BRNO	972 646 467	rysavam@spravazeleznic.cz	
Jaroslav HADLAV	OŘ BRNO	972 646 499	hadlav@spravazeleznic.cz	
Marcela RYŠÁVÁ	OŘ BRNO	972 646 597	rysavam@spravazeleznic.cz	
Pavel VANKULA	OŘ BRNO	724 154 980	vankula@spravazeleznic.cz	
MARCELA BALÁŽOVÁ	SŽ OAT	724 167 042	balazova@spravazeleznic.cz	
Jiří KOUCHE	SŽ, sev	760 840 765	Kouche@spravazeleznic.cz	
Josef VALACH	—	724 932 377	valachjo@spravazeleznic.cz	
JALIBOR KOTASEK	SŽ, OŘ DVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
Irma ŠILSKOVÁ	SŽ OAT	60267054	silskova@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANECZKO	SŽ OAT	724 027 857	janeczko@spravazeleznic.cz	
HANA RECHON	SŽ OAT	601395070	rechon@spravazeleznic.cz	

