

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 66849/2026-SŽ-GŘ-O16  
Listů/příloh 229/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz  
Datum 10.04.2026

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

### **Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen, červen a červenec 2026**

Dne 26.03.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

**Ing. Tomáš Rolník, MBA**  
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk červen 2026
- Příloha č. 5 Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

### Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aa3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbx2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddc2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- |  |         |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s.                 | xpdfmzk |

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen, červen a červenec 2026

Datum konání 26.03.2026  
Čas 10:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červenec 2026
5. Projednání změn MP – květen 2026
6. Projednání změn SUP – červen 2026
7. Projednání změn SP – červenec 2026
8. Různé
9. Závěr

---

## 1. Úvod

### **Ředitel SŽ GR O12, Ing. Tomáš Rolník, MBA, přivítal zúčastněné a:**

Informoval o vývoji na stavbě Praha Masarykovo nádraží a o proběhlých jednáních. Dne 17.03.2026 proběhlo jednání Správy železnic (SŽ) se zástupci dotčených objednatelů a dopravců k dané stavbě, na kterém byly předneseny požadavky jednotlivých subjektů. Následně byly prověřeny možnosti, jak těmto požadavkům vyhovět. Dále, po prověření specifických požadavků, proběhlo separátní jednání SŽ s dopravcem ARRIVA vlaky.

V návaznosti na jednání konané dne 17.03.2026 došlo k úpravě harmonogramu prací do konce roku 2026 a výhledu na roky 2027 a 2028, který byl dne 25.03.2026 v odpoledních hodinách distribuován všem dotčeným subjektům. Zahájení výluk je nově, na základě požadavku dopravce České dráhy na 60denní lhůtu pro přípravu, plánováno v termínu 31.05./01.06.2026, přičemž od 01.06.2026 bude zcela přerušen provoz v úseku Masarykovo nádraží – Praha Bubny. Aktualizovaný harmonogram bude reflektovat požadavky vznesené na jednání dne 17.03.2026 a 25.03.2026, zejména umístění klíčových etap stavebních prací do letního období a upřednostnění víkendových termínů.

Na základě interního jednání SŽ s dopravcem ARRIVA vlaky bylo potvrzeno, že po prověření možnosti vedení provozu jednotek nezávislé trakce v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží, obvod Dvorana, do konce GVD 2025/2026 toto řešení nebude možné. Od zahájení nového grafikonu dne 13.12.2026 však bude umožněno vedení vlaků nezávislé trakce v úseku Praha Bubny – Masarykovo nádraží a jejich vjezd na jednu kolej.

Dalším projednávaným tématem bylo zajištění zprovoznění systému ETCS ve výhradním provozu, včetně příslušných benefitů. Termín aktivace byl po technickém a organizačním prověření posunut z roku 2027 na letní měsíce roku 2028, což bylo potvrzeno dnešního dne v dopoledních hodinách. Dokumentace stavby bude nyní aktualizována tak, aby tento změněný termín byl v plném rozsahu reflektován. Podklady zaslané na roční regionální výlukovou poradou tuto skutečnost dosud neobsahují; aktualizace bude doplněna a představena na dané poradě. Bude také promítnuta do plánů pro roky 2027–2028. Současně bude zahájena příprava změny Prohlášení o dráze tak, aby posun termínu přechodu na výhradní provoz byl formálně zpracován pro rok 2028.

Na základě požadavku zástupce ROPID Ing. Václava Haase byl nový termín pro zaslání připomínek k zápisu z jednání dne 17.03.2026 stanoven na středu 01.04.2026 do 10:00 hod. Termín pro zaslání vyjádření ke stavebním postupům s platností do konce roku 2026 byl stanoven na pátek 10.04.2026 do 10:00 hod. Cílem je získání souhlasných stanovisek všech dotčených subjektů v termínu umožňujícím odeslání žádosti o schválení změn plánu výluk na ÚOHS tak, aby bylo k 01.06.2026 možné zahájit jejich realizaci.

SŽ se omlouvá všem dotčeným subjektům za krátké časové lhůty a nutnost postupovat v takto zkráceném režimu a děkuje všem dotčeným subjektům za pochopení a součinnost.

Poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast na ročních regionálních výlukových poradách, které představují klíčovou platformu pro koordinaci a proaktivní ovlivnění plánovaných výluk.

Upozornil na plánované organizační změny u Správy železnic, k nimž dojde k 01.04.2026. Změna zahrnuje mimo jiné ukončení činnosti Odboru operativního řízení provozu a výluk (O12). S účinností od 01.04.2026 bude agenda vykonávána v rámci nové organizační struktury pod Odborem jízdního řádu a výluk (O16).

#### **Průběh porady řídil vedoucí oddělení O12/2, pan Jiří Novák, který během jednání:**

Doplnil informace Stavební správy východ k představeným změnám plánovaných výluk v dopravně Studénka v měsících dubnu a květnu 2026, které znamenají snížení rozsahu omezení trakčního vedení (TV) v dané dopravně.

#### **Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:**

Vznesl připomínku k představenému prodloužení výluk, které generují zastavený provoz na stavbě St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B) do 08.02.2027, a k následnému zavedení pomalé jízdy 60 km/h v daném úseku pro aktivaci PZV v období od 08.02.2027 do konce května 2027. Od 15.08.2026 by musela pokračovat náhradní doprava v úseku Valašské Klobouky – Horní Lideč.

Upozornil, že tento stav nekoresponduje s připravovanými opatřeními k GVD 2026/2027, nebyl projednán se zahraničními partnery a představuje značný zásah do organizace provozu. Požaduje proto řešení dané situace a prověření možností zachování alespoň jednokolejného provozu.

Vyjádření SŽ: Požadavek dopravce bereme na vědomí. Informace o prodloužení je čerstvá. Bude upřesněna a problematika bude řešena v rámci následujících výlukových porad.

Požádal o upřesnění výluk a pomalých jízd stavby Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov. V současné době jsou již zavedeny pomalé jízdy v úseku Chropyně – Věžky v délce 100 m a v úseku Kojetín – Chropyně v délce 660 m, což již představuje značný dopad na provoz. V případě, že dojde k navýšení rozsahu pomalých jízd, upozornil, že tento stav bude dlouhodobě neudržitelný.

Vyjádření SŽ: V následujícím týdnu proběhne jednání SŽ s objednatelem a dopravci, kde bude tato problematika řešena. Výsledky jednání budou projednány v rámci následující regionální výlukové porady.

Všeobecně upozornil na problematiku pozdního plánování výluk některých staveb, které následně mají značný dopad na dopravce a neposkytují dostatečný prostor pro přípravu opatření a personálního zajištění.

Vznesl dotaz k termínu realizace výluk pro CPS na opravu mostu v Bohumíně.

Vyjádření SŽ: Dle aktuálních informací probíhají jednání města Bohumín se zhotovitelem. Vzhledem k havarijnímu stavu mostu lze předpokládat, že město Bohumín bude požadovat realizaci této akce v nejbližším možném termínu. V současné době se předpokládá zahájení výluk nejdříve v druhé polovině měsíce července. Termín bude upřesňován.

Dále vznesl dotaz na konání výluky na VR 515 v úseku Ratboř – Červené Pečky.

Vyjádření SŽ: Výluka bude přesunuta do roku 2028. Správa tratí bude požadovat pouze 30denní nepřetržitou výluku v úseku Červené Pečky – Bečváry za účelem výměny pražců a kolejnic.

### **Zástupce KIDSOK Ing. Martin Konečný, během jednání:**

Vyjádřil stanovisko k problematice pomalých jízd na stavbě Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov, a k požadavku KIDSOK na zavedení náhradní autobusové dopravy. Uvedl, že přestože se touto preferovanou variantou zabývají, současně hledají i jiná alternativní řešení, která budou předmětem výše zmíněného jednání. V případě, že bude zachován železniční provoz, je nutné počítat s požadavkem na zpracování výlukového jízdního řádu.

Vyjádření SŽ: Požadavek KIDSOK bereme na vědomí. V případě zachování železničního provozu bude dále řešena i problematika zpracování výlukového jízdního řádu.

### **Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana, během jednání:**

V rámci projednávání výluk na měsíc květen vznesl dotaz ke zrušení výluky 5a. staniční koleje v Kladně, a to s dotazem, zda se výluka ruší zcela, nebo bude požadována v pozdějším termínu.

Vyjádření SŽ: Vzhledem ke změně technologie prováděných prací při stavbě horkovodu nebude třeba 5a. staniční kolej vylučovat.

Během projednávání výluk na měsíc červen na VR 515 vznesl dotaz, zda se výluka ZZ v Uhlířských Janovicích stihne realizovat v rámci výše zmíněné 30denní výluky v úseku Červené Pečky – Bečváry, a to při jednom dopravním opatření.

Vyjádření SŽ: Výluka ZZ v dopravně Uhlířské Janovice bude probíhat bez vlivu na provoz.

### **Zástupce KODIS pan Tomáš Krutílek, během jednání:**

V rámci projednávání výluk na měsíc červen 2026 upozornil, že na regionální výlukové poradě byla dohodnuta změna časů u nočních výluk na VR 305 dle ROV 23141, etap C, v dopravně Ostrava hlavní nádraží, a to na dobu od 21:50 hod. do 03:50 hod. Tyto změny však dosud nebyly do plánu zapracovány.

Vyjádření SŽ: Děkujeme za upozornění, časy budou upraveny dle dohody na regionální poradě.

Dále vznesl dotaz na upřesnění konání výluk na VR 305 dle ROV 23245, zda budou probíhat v měsíci červnu, nebo květnu 2026.

Vyjádření SŽ: Výluky budou probíhat v měsíci květnu 2026.

---

## **2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+**

Během celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

---

## **3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb**

**Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

**Doplnění zprávy za SSV na čtvrtěční poradě v Praze 26.03.2026:**

Stavba **Opt. traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**, Květen – ROV 25010 A (rozšířeno o zabezpečovací zařízení PZS v km 19,521 (P10641), etapa E (přečíslováno návěstidlo místo Sc6a je náv. S6a), etapa G (po nížení rozsahu o z rozsahu Havířov: zab. zař.: SZZ částečně. PSt.1, Pst.2 v dopravně Havířov) opravy a doplnění Havířov květen až červen 2026.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**

- **Napětí TV nad SK 2b, 4., 6-10+12** ve dnech **07. + 08.04.2026 v době 07-17 hod.** Přeložka kotvení systému TV pro SK 8 na TP 20 + SP2. a pevný bod. Od 07.04. do 09.06.2026 od 17:00 prvního dne nebude sjížděné TV nad úsek koleje mezi výhybkou č. 36 až po výhybku č.46 po započetí SP1 při stavbě most ul. Hlučínská **v ŽST Ostrava hl.n.**

- **ROV 23245 B, 04.+05.05.2026** denní výluka napětově 2., 2b, 4., 6., 6a, 8., 10., 10b staniční kolej v dopr. Ostrava hl.n. kolejově zhlaví od náv. Se39 po náv. Se49 v dopr. Ostrava hl. nádraží kolejově 2. staniční kolej v dopravně Ostrava hlavní nádraží další popis: její část od nám. výh. č. 32 po náv. Sc2  
Účel a rozsah prováděných prací, Etapa B:  
Modernizace uzlu ŽST Ostrava – most v km 267,935, betonáž základu TP P18.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**

- **13.04. až 01.06.2026 úprava** ROV 23047 A (reetaipizaci k 13.04., ukončení etapy A, nová etapa v termínu...) změna rozsahu z důvodu napájení TV nad SK 1.+3. **v ŽST Studénka** pro napájení TV v SK 105+107 při stavbě zrušení PZZ P6501,
- **Konec dubna ražení štětových stěn** musí být za zvýšení opatrnosti kolem pracovního místa a budou zavedené dopravní opatření vlaky s LNT jen po SK 4 **v ŽST Studénka** při stavbě zrušení PZZ P6501.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**

Zavedení nepředpokládané výluky v souběhu s výlukou dle ROV 23062 etapa C zavést výluku 1 TK Lipník nad Bečvou – Jezernice B bez vypnutí TV pro úpravu/zvednutí mostního provizoria. V noci 31.03/01.04.2026 se bude konat nepředpokládaná výluka – vyloučí se kolejově: 1. traťová kolej Lipník nad Bečvou – Jezernice B, Zastavený provoz.

Délka trvání 120 minut, Důvod: odstranění propadu rychlosti – zvednutí mostního provizoria na mostě v km 171,272 + podbití koleje.

Stavba **St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**

Prodloužení výluky v souběhu s několika stavbami se prodlouží do 8.února 2027. Následně bude pomalá jízda 60 km/hod. v daném úseku pro aktivaci PZV od 8.února 2027 do konce května 2027. Od 15.08.2026 se bude pokračovat v ND na úseku Val.Klobouky – H.Lideč pro SSZ na stavbu ETCS, I.část H.Lideč – Vsetín.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,**

Dojde k novému propojení Němčického zhlaví s vlečkou Tereos Kojetín po sestavení Smlouva o styku drah k TBZ uvedeného zhlaví v ŽST Kojetín. A k tomuto termínu dojde k vyloučení Chropyňského zhlaví s danou vlečkou v ŽST Kojetín. Dále do k 01.06.2026 k částečnému zrušení kolejiště SK 2.+4. v ŽST Věžky dle Hmg prací na stavbě. Výluky pro ZP v souběhu s 4.stavbou + TNS Nezamyslice v květnu/červnu 2026. Dále podle plánu červenec, srpen, září Zastavené provozy o víkend. **Od 01.06.2026 se nebude rušit kolejiště v ŽST Věžky** se bude měnit ROV 25008 A, B. Baypass se aktivují v září 2026. Rušení kolejiště v ŽST Věžky bude až příští rok (červenec 2027) při celkovém ZP celé TK Přerov – Kojetín. Vlaky v daném úseku budou jezdit s pomalou jízdou 50 km/hod. do příštího roku, je vypracovaná studie pro kapacitu dráhy.

Stavba **Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,**

Z důvodu nepovolení uzavírek přejezdů v úseku Moravský Písek-Nedakonice, které byly oznámeny před celostátní výlukovou poradou 26.03. nebyly výluky zařazeny do střednědobých plánů výluk, ale budou dodatečně projednány na regionální měsíční výlukové poradě a následně zařazeny do střednědobých upřesněných plánů výluk v dubnu.

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),**

Pokračují práce ve výluce kolejí podle platných ROV. Další TBZ bude 08.04.2026, kdy budou ukončeny práce ve staničních kolejích 2, 6, 12-22 včetně části bartovického zhlaví a kolej vlečky Metrans včetně propustku pod vlečkovou kolejí.

Poslední stavební TBZ je plánována na 23.04.2026, ve které by mělo být prán zbytek bartovického zhlaví a dokončeny koleje 8 a 10. Tento termín je ohrožen z důvodu posunu prací v zimním období.

Další TBZ se budou týkat pouze aktivací zabezpečovacího zařízení. Aktualizovaný HMG prací se zpracovává-po předložení bude vložen do CESTa. Ukončení stavby a ukončení výluky do srpna 2026.

### **Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice,**

Došlo k omezení 2. nástupiště v ŽST Ostrava-Vítkovice. Od 18.03. od 08:00 hod. došlo k vyloučení části 2. nástupiště do 17.04. do 08:00 hodin na nepředpokládanou výluk, dále to bude od tohoto datumu na ROV 23247 do 30.06.2026 do 17:00 hodin. Vymezení bude od hrany v km 33,814 (od kunčického zhlaví do poloviny 2. nástupiště) do km 34,099 (schodiště k ODB Odra).

### **Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) (stavba v režimu BIM),**

- setrvalý stav. Březen, duben výlukově pro IGP na uvedenou stavbu, ROV 23122.

### **Stavba Optimalizace a elektrizace trati Ova-Kunčice – F. Místek (10/27-4/31),**

Na základě nesouhlasu SMVAK s řešením dle DUR se přepracovává kanalizace ve Vratimově a vodovody v Paskově a Frýdku. Čeká se na dodání zaměření tras pro zpracování technického řešení (07/2026) a aktualizaci podání na DESÚ. Z výše uvedeného důvodu změny technického řešení, projednání a majetkoprávního vypořádání dojde k posunu zahájení realizace o 1 rok, tak aby byly zachovány projednané termíny výluk s dotčenými vlečkaři.

### **Stavba Lískovec u Frýdku – ON – rekonstrukce výpravní budovy (10/26-10/27),**

Demolice jednopodlažní nevyhovující části stávající výpravní budovy. Výstavba nově navržené části pro obsluhu a umístění technologií v rámci související stavby Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek. Nový technologický objekt a demolice části stávajícího objektu jsou součástí SoD na DSP+PDPS Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek, která vstoupila v účinnost 22.05.2024.

### **Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST F. Místek**

Cílem stavby je vybudování infrastruktury pro nabíjení bateriových elektrických jednotek. Zařízení bude sestávat ze čtyř stojanů systému 3000 V stejnosměrných a tří nízkonapěťových zásuvkových stojanů 3x400 V. Napájení bude zajištěno prostřednictvím nové elektrické přípojky 22 kV a nové trafostanice. Technologické celky budou začleněny do dálkového řízení. Součástí je rovněž částečná rekonstrukce kolejí č. 18 a 20 pro zajištění požadovaných parametrů pro odstavení nabíjených vozidel. Stavba bude úzce koordinována s připravovanou akcí Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek, aby nedošlo ke zmaření vynaložených prostředků. Vydáno rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci a BOZP.

### **Stavba Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín,**

Dne 09.12.2025 byla uvedena do zkušebního provozu nová transformovna, včetně veškeré technologie. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. Ukončení stavby a ukončení výluky dle ROV 23001 do června 2026.

### **Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**

Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská):

13.03.2026 - **rozhodnutí o povolení stavby** (bez nabytí právní moci)

U mostu přes ulici Hlučínská (267,935) aktuálně běží řízení povolení záměru. Zahájení realizace hned po vydání povolení záměru, předpoklad 04/2026.

Výlukově cca květen, červen–prosinec 2026

Nultá etapa – most 0,656 (Mariánskohorská):

U mostního objektu přes ulici Mariánskohorská (0,656) proběhlo konferenční projednání připomínek a finální odevzdání dokumentace. Aktuálně se dořešuje majetkoprávní část. ŘSD tlačí na pozdější zahájení realizace, kvůli jejich návazné stavbě.

### **Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**

Úpravy TV a následné beranění záporového pažení do osy (13.03 zachování železničního provozu po jedné koleji – noční výluky dle ROV 23047 Etapa B (13.03-27.03.2026 21:15-02:15). Nedokončené kolidující přeložky komerč. optokabelů CETIN a plynu – lokální úpravy výpažnic.

### **Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**

- Setrvalý stav.

### **Stavba Rozšíření CDP Přerov – nová budova,**

CDP Přerov zajišťuje dálkové řízení vlakového provozu na území Moravy a Slezska. Pracoviště, technologie a technické zázemí je od roku 2011 v budově CDP Přerov. Kapacita místností pro umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení jednotlivých úseků tratí již nedostačuje pro rozšiřování technologií ERTMS. Stávající napájení technologií CDP již pracuje na hranici technických možností a neumožňuje pokrytí narůstajících potřeb zařízení. Hlavním cílem v rámci

novostavby budovy je nalezení optimálního řešení pro rozšíření kapacitních možností technologických prostor CDP Přerov tak, aby bylo umožněno připojení dalších úseků tratí, pro které jsou připraveny dosud volné dispečerské sály. Proběhly demolicí nevyužívaných objektů, výstavba provizorního schodiště a byly zahájeny výkopové práce pro novostavbu hlavního objektu.

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B), Krnov, Budišov nB,**

Aktuálně jsou pozastaveny projektové práce, dokud neproběhne měření hlukových emisí a rozhodnutí o úpravě technického řešení (poslední týden v březnu).

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,**

- Setrvalý stav.

Stavba **Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín-Opava v.**

Projektant zpracovává dokumentaci na zřízení bypassu pro potřeby IZS a BUS. Uzávěra přejezdu je z důvodu opravy mostu silnice I/46 na ul. Ratibořská po povodni možná až v roce 2026. Současně realizace kabelizace je závislá na opravě tratě (drážní těleso a mosty) po povodni.

Stavba **St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**

Stavba zahrnuje změnu napájecí soustavy z 3 kV DC na 25 kV AC v úseku Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo). Pro související infrastrukturu, která bude předmětem ucelené rekonstrukce, bude zajištěn soulad s požadavky TSI. Pevná trakční zařízení budou dimenzována na základě energetických výpočtů. Trakční vedení bude rekonstruováno v souvislých traťových úsecích, v nezbytném rozsahu. V koordinaci se stavbou "GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná" budou navržena opatření pro eliminaci negativních vlivů střídavé soustavy 25 kV na sdělovací a zabezpečovací zařízení a vybraná nekompatibilní zařízení budou rekonstruována.

Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby

1. Průběh stavby: V současnosti zhotovitel ukončil zimní technologickou přestávku na trafo stáních a stáních kontejnerů SFC. V technologické budově probíhají stavební práce kobek rozvaděčů a kabelových roštů ve sklepních prostorech. Byly dokončeny práce na objektu autobusové zastávky (náhrady za vlakovou zastávku Lidečko. Probíhají přípravy částečné kolaudace dle stavebního zákona.

2. Koordinace a návaznosti: Po technologické přestávce proběhla porada koordinací staveb cyklické obnovy tratě v úseku Horní Lideč – Střelná státní hranice ČR /SK, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze a Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019-21,248.

Prodloužení výluky v souběhu s několika stavbami se prodlouží do února 2027.

Stavba **Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,**

Cílem stavby je zajištění stability svahu a tím bezpečnosti železničního provozu v nestabilním úseku s opakujícími se závadami GPK. Nestabilní úsek se nachází v přímé a částečně v přechodnici přilehlého oblouku ve směru na H. Lideč. V km 20,750 dochází opakovaně k rozpadu GPK v koleji č.1 v místě přechodu tělesa z odřezu do vysokého náspu. Dojde k výměně železničního svršku v celém úseku stavby. Bude navržena sanace pražcového podloží. V celém úseku stavby bude zajištěno řádné odvodnění koleje. Navržené řešení musí vyhovět z hlediska stability svahu.

Sesuvné území musí být stabilizováno a nesmí dojít k dalšímu sesouvání. V rámci přípravy stavby bude realizován geotechnický monitoring do doby realizace stavby. Byla ukončena technologická přestávka a zhotovitel zahájil práce pokračováním v budování přístupu ke stavbě.

Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Uničov – Šumperk,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Olomouc – Uničov,**

Práce na TNS Šternberk pro uvedenou stavbu je výlukově na červenec a září 2026.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),**

- Setrvalý stav. Výluky v souběhu s 5.stavbou v květnu/červnu 2026.

Stavba **Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B),**

- Setrvalý stav. Výluky v souběhu s 5. stavbou v květnu/červnu 2026.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,**

Dojde k novému propojení Němčického zhlaví s vlečkou Tereos Kojetín po TBZ uvedeného zhlaví v ŽST Kojetín. A k tomuto termínu dojde k vyloučení Chropyňského zhlaví s danou vlečkou v ŽST Kojetín. Dále do k 01.06.2026 k částečnému zrušení kolejí SK 2.+4. v ŽST Věžky dle Hmg prací na stavbě. Výluky pro ZP v souběhu s 4. stavbou + TNS Nezamyslice v květnu/červnu 2026. Dále podle plánu červenec, srpen, září Zastavené provozu o víkendů.

Stavba **Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice,**

Plán staveb – Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice, 1. etapa Otrokovice-Zlín střed: 01/27-12/30, Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice, 2. etapa Zlín střed-Vizovice: 01/28-12/31.

Stavba **Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,**

Montáž sloupové TS a rozvaděčů a její spuštění. Dokončovací práce a oživení provizorního kontejneru 25kV. Montáž výstroje stožáru napájecího vedení. Kácení dřevin v areálu TNS. Připojení linek na portál provizorní R110kV, uvedení do provozu. Demontáže technologických zařízení v TB. Demolice TB a přidružených staveb. Dodávka a montáž RS 6kV.

Stavba **Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice (D&B),**

Od 11.05.2026 budou zahájeny výluky zabezpečovacího zařízení od Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská do Blažovice na náhradu kolejových obvodů za snímače počítačů náprav a výměnu stykových transformátorů. Od srpna 2026 do listopadu 2026 se budou konat výluky provozu a napětí trakčního vedení v úseku Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská – Slavkov u Brna/ Holubice, v úseku Brno hlavní nádraží-Odb Brno-Černovice a v úseku Hlubice – Brno hlavní nádraží s maximálním využitím výluk OR Brno na opravné práce či v souběhu s nepřetržitou výlukou v úseku Nezamyslice-Holubice na opravné práce OR Brno.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“** – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.).

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled“** – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Příbyslav – Pohled a SKS ŽST Pohled, od 1.4. překlopení ve výluku LKS ŽST Pohled.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“** – v 03/2026 jednokolejné provozu pro kácení a vybrané přípravné práce. Následně výluková činnost od 06/2026, stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP v 07/2026.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** – probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, výluka 98. spojovací koleje a kolejí 25 a 29 v odjezdové skupině, dále postupná aktivace MPZZ v oblasti odjezdové skupiny a osobního nádraží, od 14.03. dlouhodobá výluka SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu. V období 08.04.-13.05.2026 plánována výluka pro nové napojení Odb. Les do vjezdové skupiny.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“** – průběžně konány přípravné práce profese TV.

Stavba **„Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa“** (ŽST Týniště n. O.) – z důvodu ztížených geotechnických podmínek **nebylo možné zrealizovat** vybrané budoucí základy TV **na záhlaví směr Třebechovice p. O. a Bolehošť v ŽST Týniště n. O. a v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a Týniště n. O. – Bolehošť – v té souvislosti nebudou pro práce stavby využity denní ZP Týniště n. O. – Bolehošť plánované na 04/2026.** Zmíněné výluky (s redukcí místa vyloučení v ŽST Týniště n. O. pro možnost zbrojení) budou ponechány v plánech výluk v souběhu se ZP Bolehošť (vč.) – Nové Město nad Metují (práce OR), beze změny dopravních opatření. Proběhlo místní šetření vč. projektanta a řeší se stanovení jiné technologie výstavby základů TV, návazně bude řešeno naplňování potřebných výluk.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“** – v 04/2026 ZP pro realizaci dokončovacích prací Týniště n. O. – Borohrádek a Týniště n. O. – Častolovice (vč.) – Solnice (vč.).

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – v 05/2026 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, ad.) společně s OR.

**Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:**

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8, 9 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026. **Na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 2 (do 21.07.) a koleje č. 3 (až do poloviny roku 2027), a od 21.07. bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 4, 5 (spolu s kolejí č. 3) pro zahájení prací na střední části kolejiště v ŽST Praha Masarykovo nádraží, které poběží do poloviny roku 2027.**

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsících dubnu a květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026 a; nepřetržitá výluka staničních kolejí č.108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV. nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – pokračuje bez výluk a bude v květnu ukončená výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu 12denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená na konci dubna 4denní nepřetržitou výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu denní výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci květnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Chrastava pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. staniční koleje v ŽST Hrádek nad Nisou pro dokončení rekonstrukce podchodu v ŽST, která poběží do konce dubna. V měsíci dubnu proběhne celovíkendová výluka pro montáž přístřešků na nástupištech, která znemožní křižování vlaků v ŽST Hrádek nad Nisou, zároveň proběhnou noční výluky se zastavenými provozy pro broušení koleje. V měsíci květnu proběhne týdenní nepřetržitá výluka v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Hrádek nad Nisou pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

**Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:**

**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:**

- 25.02.2026 v 17:00 hodin byla ukončena překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Zároveň byla zahájena následná výluka dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
- Dle ROV 95006 budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
  - o ROV 95006 D, výluka se ZP+ND v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
  - o ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice.
  - o 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942

**„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:**

- v červenci, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
- současně pokračuje 65denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v ŽST Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v ŽST Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
- Je připravena žádost o ROV 93007 na operativní výluky pro zásobování stavby, tento ROV bude vydán v dostatečném předstihu tak, aby dle něj mohla být plánována výluková činnost.

**„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:**

- V současné době je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci a probíhají úkony související s podpisem SOD.
- Na základě jednání vedení SSZ se zhotovitelem stavby bylo rozhodnuto o posunu hlavních stavebních postupů do roku 2027, konkrétně byl stanoven začátek výluk na 18.01.2027 s plánovaným koncem v prosinci 2027. HMG prací v rámci jedné stavební sezóny bude zpracován a dodán po podpisu SOD. Začátek výluk pro přípravné práce byl stanoven na polovinu června 2026.
- Výluky původně plánované před měsícem červnem 2026 byly z plánů odstraněny a ani červen zatím nebude představován, protože stále probíhá jednání o upřesnění této výlukové činnosti v souvislosti s výše uvedeným posunem stavby. Výluky budou doplněny do změnových tabulek a představeny až v dalším kole porad.

**„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpvovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:**

- V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, a není stanoven termín, kdy bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele pro tuto akci. Proto výluky nebudou prozatím plánovány.

**„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“:**

- ukončení výlukové činnosti na této stavbě se předpokládá do 29.05.2026

### **„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:**

- na pokyn vedení Stavební správy západ nebude tato investiční akce realizována v letošním roce. Je stanoven posun stavby a s tím souvisejících výluk do roku 2027.

### **„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:**

- Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026
- V dopravně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,080 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.

### **„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:**

- je vypsáno výběrové řízení, probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek posunut na 13.04.2026

### **„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:**

- **Květen, Červen**
  - o platí výluky hlášené a projednáváné na předchozích poradách
- **Červenec**
  - o pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Vrskaň – Kyjice (do 30.10.2026)
  - o 30. a 31.07.2026 proběhne dvoudenní nepřetržitá výluka 1. a 3. SK vč. záhlaví a zhlaví ve Výh. Kyjice určená pro podbíjení záhlaví a zhlaví, podbíjení výhybek, doprava materiálu, sypání šterku
  - o plánovány jsou bloky nočních ZP v celém úseku stavby dle určených etap ROV 73038 (B1 až L1) na každý týden v měsíci vyjma 28. týdne

### **„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“:**

- **Květen**
  - o platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Červen**
  - o ruší se noční výluky dle ROV 73039 D1 ve nocích 04./05, 05./06. a 06./07.06.2026 a dva dny denních výluk dne 20. a 21.06.2026
  - o o další výluky byly rozšířeny bloky nočních výluk se ZP+ND dle etap ROV 73039 D1, E1, H1, v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov, žst. Kadaň-Prunéřov a Kadaň-Prunéřov – Klášterec n.O.
  - o v žst. Chomutov proběhne třídní nepřetržitá výluka 1. SK+TV v termínu 19.-21.06.2026 a s ní v souběhu jedna noční výluka 2. SK+TV 19./20.06. Výluky jsou určené pro montáž návěstidla L1, montáž inform. systému, přesun a nastavení kolejových obvodů a přezkoušení ZZ.
- **Červenec**
  - o do 18.07. běží nepřetržité výluky z předchozích měsíců dle ROV 73002 A, 75012 A, 73039 A, B, F2, G2, I1.
  - o v termínu 13.-18.07. bude probíhat výluka určená pro přípravu konverze trakčních soustav - 5 dní bude probíhat výluka pouze TV s nutností dopravců využívat vozidel nezávislé trakce a následovat bude od 17.07. 21:35 do 18.07. 17:00 kompletní ZP nutný pro vlastní přeprnutí trakčních soustav a s tím spojených úkonů
  - o od 18.07.2026 17:00 budou probíhat nepřetržité výluky pro následující stavební postup SP2A dle ROV 73213 etap A1 (Chom. – Kadaň-Prun., 2. TK+TV), B1 (Kadaň-Prunéřov, sudá skup. SK), C1 (Kadaň-Prun., podchod) s předpokládaným termínem ukončení 14.11.2026.

Taktéž budou probíhat kratší nepřetržité výluky ROV 73213 etap D1 (Kadaň-Prun., vybrané SK) s termínem ukončení 01.09.2026 a E1 (Kadaň-Pruněrov – Klášterec n/O, 2. TK) s termínem do 17.08.2026

- 19.07.2026 proběhne denní výluka 2. SK+TV vč. záhlaví a zhlaví v ŽST Chomutov pro práce na TV
- plánovány jsou noční ZP+ND v úseku Kadaň-Pruněrov – Chomutov (1. TK+TV, záhl. a zhl.), Klášterec n/O – Kadaň-Pruněrov + Kadaň – Kadaň-Pruněrov (1. TK+TV, TK+TV, lichá skupina SK v Pruněrově)

#### **„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:**

- **Květen**
  - Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Červen**
  - na 23.06.2026 vložena denní výluka dle ROV 75015 etapa A na překládku dálkového kabelu z provizorního umístění zpět
- **Červenec**
  - Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu v km 163,233 a mostu přes D6 v km 104,103 (CPS)

#### **„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:**

- na základě požadavku stavby proběhlo projednávání posunu výlukové činnosti v čase na dřívější termín. Tento posun je již zadán v plánech výluk na měsíc červenec.
  - dopravce Länderbahn souhlasil s posunem začátku výlukové činnosti od 13.07.2026
  - zástupce železničního muzea Lužná u Rakovníka p. Jaroslav Kučera telefonicky odsouhlasil posun výluk od 13.07.2026
  - avizovaná jednání s odborem životního prostředí dopadla kladně, posun stavby a s tím spojených výluk je povolen
- na základě výše uvedeného tudíž bude výluková činnost na této stavbě probíhat od 13.07.2026 do 09.11.2026

#### **„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:**

- **Květen, Červen:**
  - výluky platí tak jak byly hlášeny a projednány na předchozích poradách. Plánované ukončení výluk ETCS dle ROV 65001 A+F je již 30.06.2026
- **Červenec:**
  - bez požadavku na výluky

#### **„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:**

- **Květen, Červen:**
  - beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách.
- **Červenec:**
  - upraven termín ukončení nepřetržité výluky 4. koleje dle ROV 63030 A určené pro výstavbu opěrné zdi (do 02.07.).
  - byly odsouhlaseny výluky dle ROV 63030 E (nepřetržitá výluka 2.TK Závodiště – Radotín do 02.07.2026 na vložení děličů) a dále etapy na vložení neutrálního pole M4 (denní výluka 00:50-04:20 1+2 TK Krč – Tunel, 02.07.2026), N5+F5 (noční výluky 21:00-04:20 01./02.07.2026, Závodiště, Chuchle – Závodiště, Radotín – Závodiště) a nově vložená noční výluka etapy N5 v termínu 04./05.07.2026.

- dne 02.07.2026 budou zahájeny nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D (3. TK Závodiště Tunel), H+I (neutrální pole v odb Závodiště), trvání do 12.12.2026 a v souběhu etapy G, F, O (02.-05.07.2026) pro práci na TV
- na RVP projednané etapy ROV 63030 A3, E3, F3, G3, P3 byly nahrazeny etapou R3, což jsou noční ZP v úseku Závodiště – Radotín, Radotín – Závodiště – Tunel a Radotín – Závodiště v termínech 07./08. – 14./15.07.2026

**„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“:**

- **Duben, Květen, Červen**
  - výluky SK 5a původně plánované na výstavbu horkovodu pod stanicí se ruší, důvodem je finanční náročnost původně uvažovaného řešení
- **Červenec**
  - bez požadavku na výluky

## 4. Projednání výluk nad RPV – červenec 2026

Červencové výluky projednané na březnové celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23239 B	Havířov, 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 2.,2a,4.,6.,6a,102. + TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV,	04.07.2026-05.07.2026	07:00 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23239 B	Havířov, 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 2.,2a,4.,6.,6a,102. + TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV,	11.07.2026-12.07.2026	07:00 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23239 A	Havířov, 18.,20.,22. bez TV,	01.07.2026-03.07.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23239 C	Havířov, 12.,14.,16. bez TV,	06.07.2026-10.07.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23239 D	Havířov, 10.,10a,12a bez TV, zhl. ve směru Albrechtice u ČT od nám. výh.17 a návěstidel S12, S14, S16, S18, S20, S22 po náv. Se9, Se8; keleř na OKD od náv. Se9 po náv. PL; výh.2c/d.	13.07.2026-15.07.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	23038 C	Ostrava-Kunčice – Ostrava střed, 1. + TV,	29.07.2026	07:15 - 17:05	CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) úprava TV pod sil. mostem do původního stavu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ.
301	23038 A	Ostrava střed – Ostrava-Kunčice, 1.,2. + TV,	28./29.07.2026, 29./30.07.2026, 30./31.07.2026	22:45 - 03:15	CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) montáž odvodnění nosné konstrukce	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	23038 D	Ostrava střed – Ostrava-Kunčice, 2. + TV,	30.07.2026	07:15 - 17:05	CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) úprava TV pod sil. mostem do původního stavu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ.

304	Z-23232 A	Bylnice, záhl. směr Brumov. Bylnice – Brumov, traťová bez TV, Brumov – Valašské Klobouky, traťová bez TV, Valašské Klobouky, celá bez TV, Valašské Klobouky – Horní Lideč, traťová bez TV,	01.07.2026-15.08.2026	17:00 - 17:00	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. etapa, kabelizace optických kabelů, CPS, oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov (10.08.-12.08.2026)	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-25017 A	Jistebník – Studénka, zab. zař.: PZS v km 250,404 (P6504). dočasné zrušení PZS km 250,404 (P6504)	01.07.2026-09.07.2026	08:00 - 16:00	oprava PZZ v km 250,404 (PP6504)	Nad RPV.
305	Z-23236 A	Studénka, 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv.2L po náv. S2.	07./08.07.2026, 08./09.07.2026, 10./11.07.2026, 11./12.07.2026, 12./13.07.2026, 13./14.07.2026, 14./15.07.2026, 19./20.07.2026, 20./21.07.2026, 21./22.07.2026, 22./23.07.2026, 23./24.07.2026, 24./25.07.2026 25./26.07.2026, 26./27.07.2026, 27./28.07.2026, 28./29.07.2026, 29./30.07.2026, 30./31.07.2026	21:15 - 02:15	náhrada přejezdu (P6501) - 07.07./08.07., 08.07./09.07. pokládka spojek výhybek 10.07./11.07. až 19.07./20.07. pokládka kolejí, GPK (19.07./20.07.- svařování) 20.07./21.07. až 30.07./31.07. montáž TV	Nad RPV. ZP+ND.

305	Z-23236 B	<p><b>Studénka</b>, zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na staničních kolejích 1.,3.,3a,5a, zhl. směr Jistebník, jeho část od náv. Se3 po nám. výh. č. 7.</p> <p><b>Studénka</b>, zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. směr Jistebník, jeho část od náv. Se44 po náv. Se5.</p> <p><b>Studénka</b>, zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. od nám. výh. č. 106,107 po nám. výh. č. E1, hrot výh. č. 10.</p> <p><b>Studénka</b>, zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. od hrotu výh. č. 24 po náv. Se27.</p>	31.07.2026-01.08.2026	16:00 - 02:00	obnovení šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
305	Z-23243 A	<p><b>Drahotuše – Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice B</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice B</b>, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Jezernice A.</p>	09.07.2026	07:00 - 17:00	3. podbití, úprava stezek – koleje ve odb. Jezernice.	<b>Nad RPV.</b>
305	Z-23243 D	<p><b>Drahotuše – Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice B</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice B</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou</b>, 2. + TV,</p>	10.07.2026	00:20 - 04:20	3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice,	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
305	Z-23243 D	<p><b>Drahotuše – Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice B</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice B</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou</b>, 2. + TV,</p>	16.07.2026	00:20 - 04:20	Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

305	Z-23243 D	<b>Drahotuše – Odb Jezernice A,</b> 2. + TV, <b>Odb Jezernice A, 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice B,</b> 2. + TV, <b>Odb Jezernice B, 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou,</b> 2. + TV,	18.07.2026	00:20 - 04:20	Snesení mostního provizória.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
305	Z-23243 F	<b>Lipník nad Bečvou,</b> sudá jen TV,	06.07.2026-07.07.2026	08:00 - 17:00	Montáž TV v el. dělení + definitivní regulace, funkční zkoušky	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ+ND.</b>
305	Z-23243 B	<b>Lipník nad Bečvou,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. <b>Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B,</b> 1. + TV, <b>Odb Jezernice B, 1. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B – Odb Jezernice A,</b> 1. + TV, <b>Odb Jezernice A, 1. + TV,</b> <b>Odb Jezernice A – Drahotuše,</b> 1. + TV,	09.07.2026-17.07.2026	17:00 - 19:00	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek – koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B – Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b>
305	Z-23243 E	<b>Lipník nad Bečvou,</b> lichá jen TV,	12.07.2026-13.07.2026	08:00 - 17:00	Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ+ND.</b>
305	Z-23243 C	<b>Lipník nad Bečvou,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B – od náv. Se3 po náv. 1L. <b>Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B,</b> 1. + TV, <b>Odb Jezernice B,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. <b>Odb Jezernice B,</b> kolejově část 1. staniční koleje – od námezníku výh. 1 do km 202,360	17.07.2026-03.12.2026	19:00 - 17:00	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek – koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B – Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 10.07-03.12.2026 147 N, úprava termínu, rozsahu vyloučení <b>VNJŘ+ND.</b>
305	Z-23203 E	<b>Lipník nad Bečvou,</b> 3. bez TV, lichá jen TV,	27.07.2026-29.07.2026	07:20 - 17:00	Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ+ND.</b>

306	Z-23242 A	<b>Štramberk – Veřovice</b> , traťová bez TV, <b>Veřovice</b> , záhl. a zhl. traťové koleje směr Štramberk od náv. KL po nám. výh. č. 101.	16.07.2026-17.07.2026	08:15 - 18:00	oprava přejezdové konstrukce, oprava napojení místní komunikace novým živičným potahem na přejezd v km 25,828 (P7507)	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
308	Z-23232 B	<b>Horní Lideč</b> , záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. <b>Horní Lideč</b> , 5a bez TV, <b>Horní Lideč</b> , 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18	01.07.2026-15.08.2026	17:00 - 17:00	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Moravě – Horní, I. etapa, kabelizace optických kabelů	<b>Nad RPV.</b>
308	Z-23230 A	<b>Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou</b> , 1. + TV,	13.07.2026-31.07.2026	07:30 - 16:00	Demontáž TV, vystrojení, montáž, regulace TV, demontáž základů 1. TK.	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 21. - 27.04.2026 7N, přesun termínu, navýšení délky výluky <b>VNJŘ.</b>
311	Z-23244 B	<b>Napájecí stanice Šternberk Šternberk – Olomouc hlavní nádraží</b> , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Šternberk – Uničov</b> , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	17.07.2026-18.07.2026	00:00 - 04:00	Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	<b>Nad RPV.</b>
311	Z-23244 A	<b>Šternberk – Bohuňovice</b> , traťová + TV, <b>Šternberk</b> , celá jen TV,	17.07.2026-18.07.2026	00:00 - 04:00	Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
315	Z-23248 A	<b>Chropyně – Kojetín</b> , traťová jen TV, <b>Kojetín</b> , celá jen TV,	18.07.2026-19.07.2026	07:40 - 17:00	Přeložka VVN ČEZ v km 72,500	<b>Nad RPV. LNT+ND.</b>

## Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-35013 A	Bzenec přívoz – Moravský Písek, 1. + TV,	30.07.2026-06.08.2026	07:20 - 14:35	rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 14.-17.07. v rámci stavby Zvýš. výkonu TNS Nedakonice, upřesnění postupu prací <b>VNJR.</b> PJ 80 km/ hod.

## Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53088 A	<b>Rudoltice v Čechách – Krasíkov předjízdne koleje, 1. + TV,</b> <b>Rudoltice v Čechách, 1.,3. bez TV,</b> 1. SK v části od návěstidla L1 po návěstidlo S1, 3. SK v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 <b>Rudoltice v Čechách, záhl. a zhl. 1.</b> TK směr Krasíkov včetně částí kolejí 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. <b>Rudoltice v Čechách, lichá jen TV,</b>	18.07.2026	07:00 - 22:00	Cyklická výměna jazyků výhybek č. 1, 5, 6, svařování, úprava GPK v dopravně Rudoltice v Č.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu <b>NVÚ+VNJR.</b>
309	Z-53088 C	<b>Krasíkov předjízdne koleje – Rudoltice v Čechách, 2. + TV,</b> <b>Rudoltice v Čechách, záhl. a zhl. 2.</b> TK směr Krasíkov včetně kolejí 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. <b>Rudoltice v Čechách, 2.,4. bez TV,</b> 2. SK v části od návěstidla S2 po návěstidlo L2, 4. SK v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 <b>Rudoltice v Čechách, sudá jen TV,</b>	19.07.2026	07:00 - 22:00	Cyklická výměna jazyků výhybek č. 2, 3, 4, svařování, úprava GPK v dopravně Rudoltice v Č.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu <b>NVÚ+VNJR.</b>

309	Z-53088 B	<b>Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách</b> , 1. + TV, <b>Rudoltice v Čechách</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách včetně částí kolejí 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. <b>Rudoltice v Čechách</b> , 1.,3. bez TV, 1. SK v části od návěstidla L1 po návěstidlo S1, 3. SK v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 <b>Rudoltice v Čechách</b> , lichá jen TV,	20.07.2026	07:00 - 22:00	Cyklická výměna jazyků výhybek č. 15, 18, 19, svařování, úprava GPK v dopravně Rudoltice v Č.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu <b>NVÚ+VNJŘ.</b>
309	Z-53122 A	<b>Třebovice v Čechách – Česká Třebová</b> , 2. + TV,	01.07.2026-04.07.2026, 07.07.2026-17.07.2026, 21.07.2026-31.07.2026	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 53082 H.
314	Z-33127 B	<b>Šebetov</b> , celá bez TV,	23.07.2026-01.08.2026	08:30 - 18:20	celková oprava přejezdu P6975 v km 27,471, výměna pražců, kolejnic a přejezdové konstrukce	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 33127 A, C.
314	Z-33127 A	<b>Velké Opatovice – Šebetov</b> , traťová bez TV,	21.07.2026-04.08.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce přejezdu v km 12,688 (P6983)	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>
314	Z-33127 C	<b>Šebetov – Skalice nad Svitavou</b> , traťová bez TV, <b>Boskovice</b> , celá bez TV,	23.07.2026-01.08.2026	08:30 - 18:20	oprava a údržba železničního svršku	<b>Změna od RPV.</b> Posun termínu (plán 10. - 24.07.) a rozšíření úseku výluky (pův. jen Skalice – Boskovice). <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 33127 A, B.
326	Z-53117 A	<b>Opatov – Svitavy</b> , 1. + TV, <b>Opatov</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Svitavy, jejich část od námezníků výhybek číslo 5 a 8 po návěstidlo 1L. <b>Opatov</b> , 1.,3.,5. bez TV, 1. SK od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5, 3. SK od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8, 5. SK od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 8 <b>Opatov</b> , lichá jen TV, <b>Svitavy</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Opatov, jejich část od návěstidla 1S po LIS v km 230,150 (mezi výhybkami číslo 28 a 32).	22.07.2026-23.07.2026	07:00 - 19:00	Úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek 1, 3, 5, svařování.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu z důvodu koordinace se stavbou Č.T. <b>NVÚ+VNJŘ.</b>

326	Z-53117 B	<b>Svitavy – Opatov, 2. + TV, Opatov, záhl. a zhl. 2. TK směr Svitavy, jejich část od návěstidla 2L po námeznyky výhybek číslo 6 a 7. Opatov, 2.,4.,6. bez TV, 2. SK od námeznyku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2 Opatov, sudá jen TV,</b>	24.07.2026-25.07.2026	07:00 - 19:00	Úprava GPK, cyklická výměna jazyku výhybek číslo 2, 4, 6, svařování.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu z důvodu koordinace se stavbou Č.T. <b>NVÚ+VNJR.</b>
326	Z-53122 H	<b>Opatov – Česká Třebová, 2. + TV,</b>	01.07.2026-07.07.2026	08:00 - 17:00	Převešení TV ze starých na nové brány.	<b>Nad RPV.</b>
326	Z-53122 C	<b>Česká Třebová – Odb Zádulka, 1.,2. + TV, napětově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka, celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námeznyku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 3. bez TV, Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina, 96.,96a + TV, napětově od ÚO 408, 413, 415 po ÚO 425</b>	07.07.2026-10.07.2026, 27.07.2026-30.07.2026	23:00 - 04:00	Snesení bran TV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53082 I.
501	Z-53122 G	<b>Česká Třebová, 450a bez TV,</b>	19.07.2026-28.07.2026	07:00 - 17:00	Zajištění proviz. TV, aktivace SK 450,450b,451, 452, montáž výh. 404,412, aktivace návěstidel Se403, 404, 405, 408,412,413,418.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53122 G, L, M (do 24.07.).
501	Z-53122 K	<b>Česká Třebová, 222a, 429a, 433a + TV, 433a SK, její část od návěstidla Se406 po hroty jazyků výhybky číslo 332XS Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od námeznyku výhybky číslo 285 po hroty jazyků výhybky číslo 293. Česká Třebová, výh.: 403XS, Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 427 od hrotů jazyků výhybky 332XS a námeznyku výhybky číslo 409XS po návěstidlo Sc427.</b>	19.07.2026-28.07.2026	07:00 - 17:00	Vytržení koleje, realizace kabelovodu, zatrolejování, vložení výh. 409XS, betonáž osvětlovacích stožárů, aktivace kolejí 450, 451, 452.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53122 G, L, M (do 24.07.).

501	Z-53122 L	Česká Třebová, 223a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 294 po návěstidlo Se409 Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 286 po hroty jazyků výhybky číslo 294. Česká Třebová, 211.-234., 222a, 223a, 429a, 433b, 435b jen TV, Česká Třebová, Napěťové zhlaví střední od ÚO 445 po ÚO 489 a ÚD35X, 39, 43, 44, 46, 47, 48 a vloženou izolaci v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) v dopravně Česká Třebová	19.07.2026-02.08.2026	07:00 - 17:00	Vytržení koleje, realizace kabelovodu, zatrolejování.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53122 G+ K (do 28.07.), M (do 24.07.).
501	Z-53122 E	Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina, 97. + TV, Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 401 po námezník výhybky číslo 402.	22.07.2026-25.07.2026	07:00 - 18:00	Tažení provizorního TV.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-53122 F	Česká Třebová, 433b,435b bez TV, 435b SK, její část od návěstidla Se413A po námezník výhybky číslo 413bXS Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 431 od námezníku výhybky číslo 413bXS po návěstidlo Sc431.	19.07.2026-21.07.2026	07:00 - 17:00	Betonáž základů osvětlovacích stožárů.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53122 G, K, L, M.
501	Z-53122 M	Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 223a od návěstidla Se409 a hrotů jazyků výhybky číslo 406XS po návěstidlo Se431A. Česká Třebová, 415.,417.,419. jen TV, jejich olomoucká část	19.07.2026-24.07.2026	07:00 - 17:00	Demontáž přejezdu P2, práce na obnově kolejí.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53122 G, K, L.
501	Z-53122 B	Česká Třebová, napěťové kabel 6kV v úseku měnična Česká Třebová – dopravně Česká Třebová	01.07.2026-14.08.2026	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV Elprovia, vypnutí 6 KW.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-53122 I	Česká Třebová, zab. zař.: SZZ. výměna SW	23.07.2026	00:15 - 01:20	Výměna SW SZZ ESA (MPZZ St.019).	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b>

501	Z-53122 J	Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník; napětově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník, 4a bez TV, Česká Třebová, 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e	02.07.2026-21.07.2026	08:00 - 18:00	Středně těžká oprava kolejí.	Nad RPV.
501	Z-53122 D	Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová – Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník	08.07.2026-10.07.2026	00:10 - 03:10	Stavba stožárů + bran, převěšení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53122 C, J.
501	Z-53122 D	Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová – Dlouhá Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník	11.07.2026	00:10 - 03:10	Stavba stožárů + bran, převezení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53122 J.
501	Z-53112 D	Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. + TV, Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5).	13.07.2026-22.07.2026	08:00 - 04:00	TSO	Změna od RPV. změna termínu a úprava vyloučení VK+VNJR+ND. Do 16.07. 18:00 v souběhu s výlukou 53112 B.

501	Z-53112 E	Řečany nad Labem, 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Řečany nad Labem, zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem, sudá jen TV,	16.07.2026-22.07.2026	18:00 - 04:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53112 D.
501	Z-53112 M1	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3.	20.07.2026-21.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 D, E.
501	Z-53112 Z	Řečany nad Labem, zab. zař.: SZZ. výměna SW	22.07.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 D, E.
501	Z-53112 I	Řečany nad Labem, 1.,3. + TV, kolejově 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3	22.07.2026-28.07.2026	04:00 - 08:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, M.
501	Z-53112 M	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3.	22.07.2026-28.07.2026	04:00 - 08:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>VK+VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, I.
501	Z-53112 N	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S.	26.07.2026-27.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, I, M.
501	Z-53112 I1	Řečany nad Labem, 1.,3. + TV, kolejově 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3	31.07.2026-05.08.2026	18:00 - 08:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>NVÚ.</b>

501	Z-53124 A	<b>Řečany nad Labem – Přelouč</b> , 1. + TV, <b>Řečany nad Labem</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami 1 a 4) po návěstidlo 1L. <b>Přelouč</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 40).	31.07.2026-10.08.2026	18:00 - 04:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>VK+VNJR+ND.</b> Do 05.08. 08:00 v souběhu s výlukou 53112 I1
501	Z-53112 J	<b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S.	03.07.2026-04.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 A.
501	Z-53112 Y	<b>Záboří nad Labem</b> , zab. zař.: SZZ. výměna SW	05.07.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 A.
501	Z-53112 B	<b>Záboří nad Labem</b> , 2., 4., 6. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 <b>Záboří nad Labem</b> , zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, od LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po návěstidla S2, S4, S6. <b>Záboří nad Labem</b> , sudá jen TV,	05.07.2026-16.07.2026	04:00 - 18:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>NVÚ.</b>
501	Z-53112 C	<b>Záboří nad Labem – Kolín</b> <b>vjezd.náv. L</b> , 2. + TV, <b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. <b>Kolín</b> , záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	05.07.2026-13.07.2026	04:00 - 08:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>VK+VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 B.

501	Z-53112 K	<b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5.	10.07.2026-11.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 B, C.
501	Z-53112 R1	<b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4.	14.07.2026-15.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 B, D.
501	Z-53112 G	<b>Záboří nad Labem – Řečany nad Labem</b> , 1. + TV, <b>Záboří nad Labem</b> , záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. <b>Řečany nad Labem</b> , záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16.	22.07.2026-31.07.2026	04:00 - 18:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>VK+VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 I, M.
501	Z-53112 H	<b>Záboří nad Labem</b> , 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3; 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 <b>Záboří nad Labem</b> , lichá jen TV,	28.07.2026-31.07.2026	08:00 - 18:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, R.
501	Z-53112 R	<b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4.	28.07.2026-31.07.2026	08:00 - 18:00	TSO	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>VK+VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, H.
501	Z-53112 O	<b>Záboří nad Labem</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se2 po návěstidla S2, S4, S6.	29.07.2026-30.07.2026	02:30 - 04:25	Podbíjení spojek.	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu a úprava vyloučení <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 53112 G, H, R.
501	Z-53112 L	<b>Kolín</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 2a od návěstidla Se4 po návěstidlo S2a. <b>Kolín</b> , 2a jen TV, ÚO 402 - 412	12.07.2026	08:00 - 18:00	Rušení LIS.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53112 B, C.

505	Z-53123 A	<b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 31. bez TV, 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53., 55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 po ÚD 8	07.07.2026-15.07.2026	08:15 - 18:15	Stavba TZ.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
505	Z-53123 B	<b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 13.,15. bez TV, 9.,11.,13.,15. jen TV, od ÚD 13A, 13B, 14, 16, 18, 25 po ÚD 5, 6, 6ab, 9	21.07.2026-23.07.2026	08:15 - 18:15	Stavba TZ.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
505	Z-53123 C	<b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> zhl. směr Všešary, jeho část od hrotu výhybky č. 85XB po námezňíky výhybek č. 80, 77, 76, 74XA, 70, 73, 66, 58. <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> zhl. střední od hrotu výhybky č. 102 po námezňíky výhybek č. 72. <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53., 55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 po ÚD 8	24.07.2026-30.07.2026	08:15 - 18:15	Stavba TZ.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>

505	Z-53123 D	<p><b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 1. bez TV, její část od návěstidla S1 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 2. bez TV, její část od návěstidla S2 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zarážedlo v km 22,293 <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 6. bez TV, její část od návěstidla S6 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 8. bez TV, její část od hrotů výhybky č. 43 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 8a bez TV, její část od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 43 <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> výh.: č. 43, <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 10a bez TV, její část od km 22,236 v úrovni návěstidla S8 po zarážedlo v km 22,339 <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 12a bez TV, její část od km 22,236 v úrovni návěstidla S8 po zarážedlo v km 22,339 <b>Hradec Králové hlavní nádraží,</b> 1., 2., 2s, 3a, 3b, 4a, 5., 5a, 6., 6s, 7., 7a, 8., 8a, 9., 10a, 10c, 10d, 11., 12a, 13., 13s, 14a, 15. jen TV, od ÚO 401 po UD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43); od ÚO 402 a UD 25 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů); od ÚO 411 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a UD 10</p>	04.07.2026-05.07.2026	20:15 - 03:50	Demontáž TB.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------------------

509	Z-53105 A	Jaroměř – Česká Skalice, traťová bez TV, Česká Skalice, záhl. směr Jaroměř, jeho část od návěstidla L do km 11,800.	21.07.2026-27.07.2026	08:35 - 16:35	Oprava GPK, svařování, sanace žel. spodku, údržba ŽS, čištění odvodnění.	Změna od RPV. na žádost ČD přesun z června ZP+ND.
509	Z-53105 D	Jaroměř – Česká Skalice, zab. zař.: PZS v km 1,492 (P5431).	21.07.2026-27.07.2026	08:35 - 16:35	Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433).	Změna od RPV. na žádost ČD přesun z června V souběhu s výlukou 53105 A.
509	Z-53105 E	Jaroměř – Česká Skalice, zab. zař.: PZS v km 2,005 (P5432).	21.07.2026-27.07.2026	08:35 - 16:35	Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433).	Změna od RPV. přesun na žádost ČD z června V souběhu s výlukou 53105 A.
509	Z-53105 F	Jaroměř – Česká Skalice, zab. zař.: PZS v km 2,573 (P5433).	21.07.2026-27.07.2026	08:35 - 16:35	Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433).	Změna od RPV. přesun na žádost ČD z června V souběhu s výlukou 53105 A.
509	Z-53067 A	Malé Svatoňovice – Trutnov-Poříčí, traťová bez TV, Trutnov-Poříčí, záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	07.07.2026-12.07.2026	07:45 - 15:20	SVK v km 45,760 - 46,220; oprava BK. oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53067 B.
509	Z-53067 B	Trutnov střed, zhl. směr obvod Trutnov-Poříčí včetně části kolejí 1, 2, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidla S1, S2. Trutnov střed, zhl. směr obvod Trutnov-Poříčí, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 do km 128,027 v přímém směru a do úrovně námezničku výhybky č. 5 v odbočném směru. Trutnov střed, 1.,2. bez TV, jejich část od návěstidel S1 a S2 po návěstidla L1 a L2	07.07.2026-12.07.2026	07:45 - 15:20	Oprava výhybek č. 8, 9 v dopravně Trutnov střed.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53067 A.

510	Z-53125 A	<b>Martinice v Krkonoších – Jilemnice</b> , traťová bez TV, <b>Jilemnice</b> , celá bez TV, <b>Jilemnice – Hrabachov</b> , traťová bez TV, <b>Hrabachov</b> , celá bez TV, <b>Hrabachov – Poniklá</b> , traťová bez TV, <b>Poniklá</b> , celá bez TV, <b>Poniklá – Jablonec nad Jizerou</b> , traťová bez TV, <b>Jablonec nad Jizerou</b> , celá bez TV, <b>Jablonec nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou</b> , traťová bez TV, <b>Rokytnice nad Jizerou</b> , celá bez TV,	21.07.2026-23.07.2026	08:50 - 17:10	Svařování, oprava GPK, doplnění šterku, čištění příkopů, oprava rozchodů, výměna pražců, oprava přejezdu P4761 u zast. Horní Sytová (mimo trasu NAD), práce MIJ v úseku Poniklá – Jablonec n. N.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
511	Z-53127 A	<b>Hněvčeves – Smiřice</b> , traťová bez TV,	13.07.2026-17.07.2026	08:00 - 17:00	Oprava přejezdu P5420 v km 2,830, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, čištění odvodnění.	<b>Nad RPV. ZP.</b>
513	Z-53129 A	<b>Rychnov nad Kněžnou – Solnice</b> , traťová bez TV,	27.07.2026-31.07.2026	08:00 - 16:00	Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění odvodnění, výměna pražců a výměna kolejnic.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
540	Z-53093 A	<b>Jestřebí</b> , 5.,5a bez TV, <b>Jestřebí</b> , výh.: č. 6 v přímém směru,	29.07.2026-17.08.2026	08:00 - 16:00	Oprava staniční koleje č. 5, výměna pražců, výměna kolejnic.	<b>Nad RPV.</b>

#### Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63127 B2	<b>Kolín</b> , 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a <b>Kolín</b> , 100.,100a,101 jen TV,	06.07.2026-10.07.2026, 20.07.2026-24.07.2026	21:50 - 03:55	pažení	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
501	Z-63150 B	<b>Český Brod</b> , 0. bez TV, zhl. část od námezníku výhybky 4 po návěstidlo SO.	13.07.2026-14.07.2026	08:00 - 08:00	Oprava LIS mezi výhybkami 4 a 5, navaření kolejnic, navaření srdcovky 6, výměna upevňovadel, svařování.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-63151 A1	<b>Český Brod – Úvaly</b> , 2. + TV,	25.07.2026-30.07.2026	09:00 - 19:00	stavba základu zařízení StarLift	<b>Nad RPV. VNJR+ND.</b>

501	Z-63151 B1	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	31.07.2026	09:00 - 19:00	stavba základu zařízení StarLift, svoz výzisku ST Praha východ	Nad RPV. VNJR+ND.
502	Z-63076 G	Poděbrady, 1., 3. + TV, od námezníku výhybky 4 a 5 po námezník výhybky 18 a 15 Poděbrady, zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky 18 po námezník výhybky 19. Poděbrady, ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 3. staniční kolejí. Poděbrady, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, od námezníku výhybky 4 a 5 po návěstidlo 1L. Poděbrady – Libice nad Cidlinou, 1. + TV, Libice nad Cidlinou, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady, od návěstidla 1S po námezník výhybky 18.	10.07.2026-22.07.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, čištění a doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna pražců a výhybkových dílů ve výhybkách 18, 14, 15, 5, 4, 3, 2, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, oprava nástupiště.	Změna od RPV. V RPV 02.-16.06.2026. NVU+VNJR.
502	Z-63076 J	Poděbrady, 3. bez TV, 1.,3. jen TV, část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Poděbrady, ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 3. staniční kolejí.	22.07.2026-27.07.2026	08:00 - 08:00	Oprava nástupiště mezi 1. a 3. kolejí.	Nad RPV. NVU.
502	Z-63076 K	Poděbrady, 2.,4. + TV, od námezníku výhybky 7 po námezník výhybky 13 a 16 Poděbrady, ost. zař.: nástupiště mezi 2. a 4. staniční kolejí. Poděbrady, zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od LIS mezi výhybkami 1 a 6 po námezník výhybky 7. Poděbrady, zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky 13 a 16 po LIS mezi výhybkami 17 a 21.	27.07.2026-10.08.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, čištění a doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna pražců a výhybkových dílů ve výhybkách 6, 7, 13, 16, 17, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, oprava nástupiště.	Změna od RPV. V RPV 07.-10.05.2026 NVU.
503	Z-63129 B	Lysá nad Labem, zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od hrotu jazyka výhybky 14 po návěstidlo S2.	04.07.2026-07.07.2026	07:00 - 17:00	Výměna pražců, dotažení upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití, svařování.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou A. ZP směr Milovice.

519	Z-63108 C	Senohraby, celá + TV,	12.07.2026-13.07.2026	01:30 - 03:30	demontáž nosníků	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
519	Z-63108 B1	Senohraby, 0.,1. + TV,	14.07.2026	00:10 - 04:10	demontáž konzol	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
519	Z-63108 A1	Senohraby, 2. + TV,	15.07.2026	00:10 - 04:10	demontáž konzol	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
519	Z-63155 A1	Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař, 2. + TV,	04.07.2026-11.07.2026	09:00 - 19:00	stavba základu zařízení StarLift	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-63155 B1	Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves, 1. + TV,	12.07.2026-19.07.2026	09:00 - 19:00	stavba základu zařízení StarLift	Nad RPV. VNJŘ.
521	63030 E	Odb Závodiště, 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Závodiště, záhl. a zhl. od hrotů výh. č. 2 po náv. 2S. Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. bez TV, Odb Závodiště, 2. jen TV, Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. jen TV, napětově od ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha- Radotín	01.07.2026-02.07.2026	08:00 - 18:00	vložení děličů	Nad RPV. ND. V souběhu s etapou A.
521	63030 F5	Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. bez TV, Odb Závodiště, záhl. a zhl. od náv. 1S po hroty výh. č. 1. Odb Závodiště, 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště, 1. jen TV, Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO P401 (km 5,565) v dopravně Odb Závodiště	01.07.2026-02.07.2026	21:00 - 04:20	umístění NPEP	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou A+E+N5 + ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov.

521	63030 N5	<b>Odb Závodiště</b> , záhl. a zhl. od náv. S1, S2 po náv. 1L, 2L. <b>Praha-Smíchov – Odb Závodiště</b> , 1.,2. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 5,045) a ÚO 402 (km 5,035) na TM Chuchle po ÚO P401 (km 5,565) a po ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště	01.07.2026-02.07.2026	21:00 - 04:20	umístění NPEP	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s etapou A+E+F5+ ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov.
521	63030 M4	<b>Praha-Krč - Odb Tunel</b> , 1.,2. bez TV, <b>Odb Tunel</b> , záhl. a zhl. od náv. 1L, 2L po počítací bod TPB5 a TPB6 (u námezníku výh. č. 2). <b>Odb Tunel</b> , celá jen TV, <b>Praha-Krč - Odb Tunel</b> , 1.,2. jen TV, napětově od ÚO 421 (km 6,934) a od ÚO 422 (km 6,990) v dopravně Praha-Krč po ÚO 413 (km 10,830) a po ÚO 414 (km 10,750) v dopravně Odb Tunel	02.07.2026	00:50 - 04:20	umístění NPEP	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s etapou A+E+F5+N5 + ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov. ZP Odb Závodiště – Odb Tunel – Praha-Krč.
521	63030 D	<b>Odb Závodiště – Odb Tunel</b> , 3. bez TV, <b>Odb Závodiště</b> , záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). <b>Odb Tunel</b> , záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).	02.07.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	stavba mostu 6, 128/1748	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 01.07.-01.12. <b>ND.</b> V souběhu s etapou H+I.
521	63030 H	<b>Odb Závodiště</b> , 2. jen TV, napětově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště	02.07.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	NP 2	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+I.
521	63030 I	<b>Odb Tunel – Odb Závodiště</b> , 4. jen TV, napětově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště	02.07.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	NP 4	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+H.
521	63030 G	<b>Praha-Radotín – Odb Závodiště</b> , 3. bez TV, <b>Odb Závodiště</b> , záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	02.07.2026-05.07.2026	18:00 - 18:00	dmt + úprava TV, vložení děličů, stavba pomocné bárky	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s etapou D+F+H+I+O.

521	63030 F	<b>Praha-Radotín – Odb Závodiště</b> , 1. bez TV, <b>Odb Závodiště</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po hroty výh. č. 1. <b>Odb Závodiště</b> , 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 v dopravně Odb Závodiště <b>Odb Závodiště</b> , 1. jen TV, <b>Praha-Radotín - Odb Závodiště</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO P401 (km 5,565) v dopravně Odb Závodiště	02.07.2026-05.07.2026	18:00 - 18:00	úprava TV, vložení děličů	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+G+H+I+O.
521	63030 O	<b>Praha-Radotín – Odb Tunel</b> , 3. jen TV, napětově od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel	02.07.2026-05.07.2026	18:00 - 18:00	dmt + úprava TV, vložení děličů, stavba pomocné bárky	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+F+G+H+I.
521	63030 N5	<b>Odb Závodiště</b> , záhl. a zhl. od náv. S1, S2 po náv. 1L, 2L. <b>Praha-Smíchov – Odb Závodiště</b> , 1.,2. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 5,045) a ÚO 402 (km 5,035) na TM Chuchle po ÚO P401 (km 5,565) a po ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště	04.07.2026-05.07.2026	21:00 - 04:20	umístění návěstí pro elektrický provoz	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s etapou ROV 63009 K2+L2. ZP Smíchov – Závodiště
521	63030 J	<b>Odb Závodiště</b> , 1. jen TV, napětově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště	05.07.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	NP1	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+H+I+L.
521	63030 L	<b>Odb Závodiště – Odb Tunel</b> , 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel	05.07.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	stavba mostu 6, 128/1748	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou D+H+I+J.
521	63009 K2	<b>Odb Závodiště – Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Smíchov</b> , záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. <b>Odb Závodiště – Praha-Smíchov</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	14.07.2026-22.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou L2 = ZP směr Závodiště.

521	63009 L2	<b>Praha-Smíchov – Odb Závodiště,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Smíchov,</b> záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. <b>Praha-Smíchov – Odb Závodiště,</b> 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle)	14.07.2026-22.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou K2 = ZP směr Závodiště.
524	Z-63129 A	<b>Lysá nad Labem – Milovice,</b> traťová + TV, <b>Milovice,</b> celá + TV, <b>Lysá nad Labem,</b> výh.: 10, 14, <b>Lysá nad Labem,</b> 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV,	04.07.2026-10.07.2026	07:00 - 17:00	Výměna pražců, výměna jazyka a opornice ve výhybce 10, 14, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+NVÚ+ND.</b>
525	63009 I2	<b>Praha-Smíchov,</b> 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93)	14.07.2026-22.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s etapou N2.

525	63009 N2	<p><b>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov</b>, 2. bez TV, od návěstidla 2S Vých. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Vých. Praha-Vyšehrad)</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19 . bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9.</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, záhl. a zhl. směr Vých Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9).</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S.</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov</b>, 2. jen TV,</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov)</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV,</p> <p><b>Praha-Smíchov společné nádraží</b>, 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník vých. č. 126 a po návěstidlo ZS.</p> <p><b>Praha-Smíchov společné nádraží</b>, 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Vých Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. vých. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16.</p>	14.07.2026-22.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	<p><b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží.</p>
525	Z-65011 A1	<p><b>Praha-Smíchov - Vých Prokopské údolí</b>, zab. zař.: TZZ.</p>	01.07.2026	08:15 - 12:45	úprava TZZ	<p><b>Nad RPV. ZP.</b></p>

525	63009 F1	<p><b>Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov</b>, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, záhl. a zhl. směr Vých. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB14 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9.</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a jen TV,</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov</b>, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)</p>	25.07.2026-27.07.2026	08:00 - 18:00	mt svršku	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b>
525	63009 F5	<p><b>Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov</b>, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S</p> <p><b>Praha-Smíchov</b>, záhl. a zhl. směr Vých. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB14 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9.</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad</b>, 502a jen TV,</p> <p><b>Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov</b>, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)</p>	25.07.2026,28.07.2026	00:50 - 04:20	rozkl./prokl. UD P17	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> V souběhu s etapou O5.
525	63009 O5	<p><b>Praha-Smíchov</b>, 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napětově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677)</p>	25.07.2026,28.07.2026	00:50 - 04:20	rozkl./prokl. UD P17	<b>Nad RPV. LNT.</b> V souběhu s etapou F5.
525	Z-63126 D	<p><b>Praha-Eden</b>, 202. + TV,</p> <p><b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b>, 202. jen TV,</p> <p><b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b>, 922. jen TV, napětově od ÚO 414 (km 179,300) v dopravně Praha-Zahradní Město po ÚO 404 (km 182,370) v dopravně Praha-Vršovice</p>	01.07.2026-10.07.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>

525	63126 E	<b>Praha-Eden</b> , 101. jen TV, <b>Praha-Vršovice – Praha-Eden</b> , 911. + TV, kolejově od náv. Lc911 po náv. Lc101 <b>Praha-Eden – Praha-Zahradní Město</b> , 101. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 182,370) v dopravě Praha- Vršovice po ÚO 401 (km 179,340) v dopravě Praha-Zahradní Město	11.07.2026-20.07.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
525	63126 F	<b>Praha-Eden</b> , 102.,102a jen TV, <b>Praha-Zahradní Město – Praha- Eden</b> , 102. jen TV, <b>Praha-Eden – Praha-Vršovice</b> , 912. bez TV, kolejově od náv. Lc102 po náv. Lc912 <b>Praha-Eden – Praha-Vršovice</b> , 912. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 179,340) v dopravě Praha- Zahradní Město po ÚO 402 (km 182,334) v dopravě Praha-Vršovice	21.07.2026-30.07.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
526	63007 I2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7.	20.07.2026-21.07.2026	22:20 - 04:15	vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3	<b>Nad RPV. ZP.</b> V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka – Dvorana.
526	63007 U2	<b>Praha Masarykovo nádraží</b> , 1.,2. jen TV, <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b> , 101. jen TV, napětově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zaráždlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravě Praha Masarykovo nádraží	20.07.2026-21.07.2026	22:20 - 04:15	vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ.</b> V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka – Dvorana.

526	63007 Y2	<p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3.</p>	20.07.2026-21.07.2026	22:20 - 04:15	dmt TV syst. 3	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>ZP.</b> V souběhu s etapou I2+U2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka – Dvorana.</p>
526	63006 O2	<p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 102.,102a jen TV, napětově od ÚO 432 (408,960) po vložený dělič P13 (mezi výh. č. 15 a 26)</p>	20.07.2026-21.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TV syst. 3	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>ZP+NVÚ.</b> V souběhu s etapou 63007 I2+Y2+U2. ZP Hrabovka – Dvorana.</p>
526	63006 S	<p><b>Praha Masarykovo nádraží,</b> 3. jen TV, napětově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zaráždlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana</p>	21.07.2026-12.12.2026	04:15 - 24:00	modernizace	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>v RPV 01.01. - 31.12.2026</p> <p><b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou U.</p>
526	63007 B	<p><b>Praha Masarykovo nádraží-Viadukt,</b> 702. bez TV,</p> <p><b>Praha Masarykovo nádraží-Viadukt,</b> zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 po náv. Se8.</p>	21.07.2026-12.12.2026	04:15 - 24:00	modernizace	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>ZP+ND.</b></p> <p>V souběhu s etapou E. ZP Dvorana – Bubny.</p>
526	63007 F	<p><b>Praha Masarykovo nádraží,</b> 4.,5. bez TV,</p> <p><b>Praha Masarykovo nádraží,</b> zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8.</p>	21.07.2026-12.12.2026	04:15 - 24:00	modernizace	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>v RPV 01.01. - 31.12.2026</p>
526	63007 S	<p><b>Praha Masarykovo nádraží,</b> 4.,5. jen TV, napětově od ÚO 420 (km 410,490) a od vloženého děliče P9 (mezi výh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zaráždly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží</p>	21.07.2026-22.07.2026	04:15 - 04:15	modernizace	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou F.</p>

526	63006 P	<b>Praha Masarykovo nádraží,</b> 4.,5. jen TV, napětově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zaráždlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana	22.07.2026-12.12.2026	04:15 - 24:00	modernizace	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 01.01. - 31.12.2026. <b>NVÚ.</b> V souběhu s etapou 63007 F.
526	63006 R4	<b>Praha Masarykovo nádraží-Viadukt,</b> 702., 701. jen TV, <b>Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny,</b> 1.,2. jen TV, napětově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 412 a 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny	21.07.2026-22.07.2026	20:00 - 04:15	demontáž TV syst. 4+5	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+LNT+ND.</b> V souběhu s etapou S+63007 S+F+B. ZP Dvorana – Bubny. LNT Sluncová – Viadukt – Bubny a Hrabovka – Dvorana.
526	63007 H2	<b>Praha Masarykovo nádraží,</b> 1.,2. bez TV, <b>Praha Masarykovo nádraží,</b> zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7.	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s etapou I2+Y2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka – Dvorana.
526	63006 J2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 103. bez TV, <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 103a bez TV, <b>Praha Masarykovo nádraží,</b> zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 103.,103a,105. jen TV, napětově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28)	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+NVÚ.</b> V souběhu s etapou T2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka – Dvorana.
526	63006 T2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 102., 102a jen TV, napětově od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi výh. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+NVÚ.</b> V souběhu s etapou J2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka – Dvorana.

526	63007 I2	<p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105).</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7.</p>	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>ZP.</b> V souběhu s etapou H2+Y2+U2+ 63006 J2+T2.  ZP Hrabovka – Dvorana.</p>
526	63007 U2	<p><b>Praha Masarykovo nádraží</b>, 1., 2. jen TV,</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží</p>	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>ZP+NVÚ.</b> V souběhu s etapou I2+Y2+H2+ 63006 J2+T2.  ZP Hrabovka – Dvorana.</p>
526	63007 Y2	<p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10</p> <p><b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka</b>, zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3.</p>	27.07.2026-28.07.2026	22:20 - 04:15	demontáž TB	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>ZP.</b> V souběhu s etapou I2+H2+U2+ 63006 J2+T2.  ZP Hrabovka – Dvorana.</p>
541	Z-63149 C	<p><b>Vých Bezděčín – Mladá Boleslav hlavní nádraží</b>, traťová bez TV,</p>	22.07.2026-04.08.2026	08:00 - 18:00	Oprava mostu v km 29,048; výměna mostnic, výměna upevňovadel, svařování.	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>ZP+ND.</b></p>

541	Z-63149 A	<p><b>Veleliby</b>, záhl. a zhl. směr Nymburk hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky 4.</p> <p><b>Veleliby</b>, 1a,1.,1b,3a,3. bez TV,</p> <p><b>Veleliby</b>, záhl. a zhl. směr Výh Straky, od námezníku výhybky 13 po návěstidlo S.</p> <p><b>Veleliby</b>, 2c bez TV, část od návěstidla Se12 po námezník výhybky 15</p> <p><b>Veleliby</b>, záhl. a zhl. směr Křinec, od námezníku výhybky 15 po návěstidlo KS.</p> <p><b>Veleliby</b>, ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 3., 1. a 2.staniční kolejí.</p>	22.07.2026-08.08.2026	08:00 - 18:00	Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování.	<p><b>Změna od RPV.</b> V RPV 13.07. - 26.07.2026. <b>ZP+ND.</b> ZP směr Křinec, Výh. Straky a Nymburk hlavní nádraží.</p>
541	Z-63138 C	<b>Mladá Boleslav město</b> , 1d bez TV,	23.07.2026-27.07.2026	08:00 - 18:00	Výměna pražců, dotažení upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování.	<p><b>Nad RPV.</b> V souběhu s etapou A. Souběh s ROV 63149.</p>

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
704	Z-63152 A	<b>Chotoviny – Červený Újezd u Votic</b> , 2. + TV,	22.07.2026	08:00 - 16:00	montáž zařízení StarLift	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>
704	Z-63152 B	<b>Červený Újezd u Votic – Chotoviny</b> , 1. + TV,	23.07.2026	08:00 - 16:00	montáž zařízení StarLift	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>
709	Z-93078 A	<b>Čejetice – Strakonice</b> , traťová jen TV,	27.07.2026-30.07.2026	08:30 - 19:30	výstavba nového vedení v majetku ČEPS 2 x 400 kV v km křížení s dráhou cca 267,530 (akce CPS na SOD)	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>LNT+ND.</b> PJ 50 km/h v délce cca 150 m v km 267,450 - 267,600.

711	Z-93071 B	<b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi <b>Plzeň hlavní nádraží,</b> záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SR <b>Plzeň hlavní nádraží – Plzeň-</b> <b>Valcha,</b> traťová + TV, <b>Plzeň-Valcha,</b> celá + TV, <b>Plzeň-Valcha – Dobřany,</b> traťová + TV, <b>Dobřany,</b> celá + TV, <b>Dobřany – Chlumčany u Dobřan,</b> traťová + TV,	07.07.2026-17.07.2026	08:00 - 18:00	zvyšování rychlosti – výměna pražců a kolejnic, výměna ŠL, svařování	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
713	Z-63142 A	<b>Kařízek – Hořovice,</b> 1. + TV,	28.07.2026-29.07.2026	23:30 - 04:30	stavba návěstní lávky	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
713	Z-63142 B	<b>Hořovice – Kařízek,</b> 2. + TV,	28.07.2026-29.07.2026	23:30 - 04:30	stavba návěstní lávky	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
713	Z-63142 A1	<b>Kařízek – Hořovice,</b> 1. + TV,	30.07.2026	08:00 - 15:00	mt zařízení StarLift + StarPant	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>
713	Z-63142 B1	<b>Hořovice – Kařízek,</b> 2. + TV,	31.07.2026	08:00 - 15:00	mt zařízení StarLift + StarPant	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b>
716	Z-93063 A	<b>Březnice – Bělčice,</b> traťová bez TV, <b>Bělčice,</b> celá bez TV, <b>Bělčice – Blatná,</b> traťová bez TV,	08.07.2026-21.07.2026	07:00 - 17:00	SVK v km 7,750-9,700 s výměnou pražců a upevnění, strojní úprava GPK, výměna pražců a podkladnic v km 12,700-13,200, údržbové práce na železničním svršku	<b>Změna od RPV.</b> V RPV pouze výluka Březnice – Bělčice v termínech 08. - 14., 15. - 21. a 22. - 28.07., v dopravě Bělčice a v úseku Bělčice – Blatná nad RPV. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	63065 B	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	07.07.2026-31.07.2026	08:00 - 17:00	mt TV + ZV	Změna od RPV. původně červen 01.-16.
503	63065 D3	Dřísy, 1.,3. jen TV,	07.07.2026-08.07.2026, 15.07.2026, 27.07.2026-30.07.2026	08:00 - 19:00	dmt/mt TV+ZV	Změna od RPV. dle RPV v červnu NVÚ.
503	63065 E3	Všetaty, lichá jen TV, Všetaty, 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty, záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a.	08.07.2026	08:00 - 19:00	demontáž/montáž TV+ZV	Nad RPV. NVÚ. v souběhu s etapou D3
503	63065 E	Všetaty, lichá jen TV, Všetaty, 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty, záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a.	09.07.2026-14.07.2026	08:00 - 17:00	dmt/mt TV+ZV	Nad RPV. NVÚ.
503	63065 D1	Dřísy, 1.,3. jen TV,	31.07.2026	08:00 - 17:00	dmt/mt TV+ZV	Nad RPV. NVÚ.
503	63065 E1	Všetaty, lichá jen TV, Všetaty, 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty, záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a.	31.07.2026	08:00 - 17:00	dmt/mt TV+ZV	Nad RPV. NVÚ. v souběhu s etapou D1
503	Z-73160 E1	Děčín hlavní nádraží, 1.,1b,3.,3a jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431	01.07.2026-06.07.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73160 E	Děčín hlavní nádraží, 1.,1b,3.,3a jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431	07.07.2026-13.07.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73160 E	Děčín hlavní nádraží, 1.,1b,3.,3a jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431	14.07.2026-20.07.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73160 E2	Děčín hlavní nádraží, 1.,1b,3.,3a jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431	21.07.2026-24.07.2026	08:00 - 20:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73160 B	Děčín hlavní nádraží, 2. bez TV, část v km 539,520 – 539,760	28.07.2026-28.09.2026	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV.
503	Z-73185 C	Děčín hlavní nádraží, 103.,103b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 103b v úseku mezi návěstidly Se26 - Se32. napětově mezi ÚO 411 - ÚO 421A	06.07.2026-12.07.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců a výhybkových součástí ve výhybkách č. 64 a 69, svařování, úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73174 G	<b>Řehlovice</b> , lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny – část od návěstidla Se12 po námezňík výhybek č. 9, 10.	25.07.2026-04.08.2026	07:00 - 07:00	oprava výhybek č. 12, 14, 16 včetně přípojných polí a části DKS, výměna pražců a šterkového lože, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění šterkového lože, svařování – úprava upínací teploty bezstykové koleje	<b>Nad RPV. NVÚ.</b> současně s etapou F
504	Z-73174 I	<b>Řehlovice</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny – část mezi návěstidly Se13 – 2S. <b>Řehlovice – Úpořiny</b> , 2. + TV, <b>Úpořiny</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice – část mezi návěstidly L – Se2.	11.07.2026-12.07.2026	07:30 - 12:30	montáž nosníků mostu č. 25817-1 Rtyně nad Bílinou – silniční nadjezd v km 10,365 (CPS)	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b> současně s et. F
504	Z-73208 A	<b>Most</b> , výh.: č. 47,	02.07.2026-03.07.2026	07:00 - 15:00	výměna L+ P jazyka a opornice výh. č. 47, svařování, ojedinělá výměna pražců, úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
504	Z-73208 B	<b>Most</b> , 101. bez TV, zhl. směr Třebošice – část po návěstidlo Se36.	07.07.2026-08.07.2026	07:00 - 15:00	výměna L+ P jazyka a opornice výh. č. 46, svařování, ojedinělá výměna pražců, úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
504	Z-73180 A	<b>Most nové nádraží příjezd</b> , 69.,87.,88.,89. jen TV, zhl. střední – část v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 291 po námezňík výhybky č. 323b (výhybka č. 291, část DKS 901 a výhybky č. 256ab) .	10.07.2026-13.07.2026	08:00 - 19:00	oprava výh. č. 291 - výměna jazyka a opornice, výměna pražců, svařování	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	73038 B1	<b>Vých Kyjice</b> , zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20–24 po námezňík výhybky č. 19 a návěstidlo L3. <b>Vých Kyjice</b> , 1. bez TV, <b>Vých Kyjice</b> , zhl. směr Třebošice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3–9 po námezňík výhybky č. 12 a návěstidlo S3. <b>Vých Kyjice</b> , 1.,3. jen TV,	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

504	73038 L1	<b>Vých Kyjice</b> , záhl. směr Třebušice – část od návěstidla Se5 po námezničky výhybek č. 11, 13, 15. <b>Vých Kyjice</b> , 2.,4. + TV, <b>Vých Kyjice</b> , záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň – část od námezničky výhybky č. 21 po návěstidlo Se10.	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 G1	<b>Odb Dolní Rybník</b> , záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezničky výhybky č. 2). <b>Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město</b> , 2. + TV, <b>Odb Chomutov město</b> , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1–6.	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 H1	<b>Odb Dolní Rybník</b> , záhl. a zhl. 2. traťové koleje – část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezničky výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezničky výhybky č. 2). <b>Odb Dolní Rybník</b> , napětově zhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 C1	<b>Odb Dolní Rybník</b> , záhl. směr Odb Vrskmaň – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezničky výhybky č. 3). <b>Odb Dolní Rybník – Odb Vrskmaň</b> , 1. + TV, <b>Odb Vrskmaň</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezničky výhybky č. 2). <b>Odb Vrskmaň</b> , napětově zhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

504	73038 E1	<p><b>Odb Vrskmaň</b>, záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník – část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4).</p> <p><b>Odb Vrskmaň</b>, napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň</p> <p><b>Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Dolní Rybník</b>, záhl. směr odbočka Vrskmaň – část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1).</p>	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 K1	<p><b>Odb Chomutov město</b>, záhl. a zhl. směr Chomutov – část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.</p> <p><b>Odb Chomutov město</b>, napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město</p> <p><b>Odb Chomutov město – Chomutov</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Chomutov</b>, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9.</p>	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 F1	<p><b>Odb Chomutov město</b>, záhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p><b>Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník</b>, 1. + TV,</p> <p><b>Odb Dolní Rybník</b>, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).</p> <p><b>Odb Dolní Rybník</b>, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník</p>	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

504	73038 J1	<b>Odb Chomutov město</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od izolovaného styku v km 63,000 (u námeznicu výhybky č. 2) po izolovaný styk u námeznicu výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. <b>Odb Chomutov město</b> , napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město <b>Chomutov seřadovací nádraží – Chomutov město</b> , traťová jen TV,	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73038 I1	<b>Chomutov</b> , záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. <b>Chomutov – Odb Chomutov město</b> , 1. + TV, <b>Odb Chomutov město</b> , záhl. směr Chomutov – část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námeznicu výhybky č. 4.	01.07.2026-03.07.2026, 13.07.2026-18.07.2026, 20.07.2026-25.07.2026, 27.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
527	73008 D	<b>Roudnice nad Labem</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námeznicu výhybky č. 26 <b>Roudnice nad Labem</b> , 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námeznicu výhybky č. 23 <b>Roudnice nad Labem</b> , záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námeznicu výhybky č. 23, 26 po návěstidlo 2S. <b>Roudnice nad Labem</b> , sudá jen TV, <b>Roudnice nad Labem – Hrobce</b> , 2. + TV, <b>Hrobce</b> , záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	06.07.2026-13.07.2026	20:00 - 20:00	rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 2.,4. SK + regulace	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>

527	73008 C	<p><b>Roudnice nad Labem</b>, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 22 a námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 1S.</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, lichá jen TV, <b>Hrobce – Roudnice nad Labem</b>, 1. + TV, <b>Hrobce</b>, záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L.</p>	02.07.2026-06.07.2026	08:00 - 20:00	rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 1.,3. SK + regulace	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
527	73008 G1	<p><b>Roudnice nad Labem</b>, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, záhl. a zhl. směr Hrobce.</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, celá jen TV, <b>Hrobce – Roudnice nad Labem</b>, 1.,2. + TV, <b>Hrobce</b>, záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4.</p>	17.07.2026-21.07.2026	23:40 - 04:20	rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, mt TV sp. 25/27 + 28/29	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ+ND.</b>

527	73008 G1	<p><b>Roudnice nad Labem</b>, 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, záhl. a zhl. směr Hrobce.</p> <p><b>Roudnice nad Labem</b>, celá jen TV, <b>Hrobce – Roudnice nad Labem</b>, 1.,2. + TV, <b>Hrobce</b>, záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4.</p>	16.07.2026-17.07.2026, 21.07.2026-23.07.2026	23:40 - 04:20	rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, mt TV sp. 25/27 + 28/29	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT+ND.</b>
529	73162 A1	<b>Břvany – Bečov u Mostu</b> , traťová bez TV,	04.07.2026-05.07.2026, 11.07.2026-12.07.2026	07:30 - 18:30	rekonstrukce mostu Bečov v km 110,250	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>
531	Z-73214 A	<b>Měcholupy – Žatec</b> , traťová bez TV, <b>Žatec</b> , záhl. směr Měcholupy – část mezi návěstidly L – Se2.	13.07.2026-09.11.2026	08:00 - 16:00	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	<b>Změna od RPV.</b> posun výluk, původní termín začátku byl 03.08.2026 <b>ZP+ND.</b> etapizace, v RPV položka V-023011/20
531	Z-73214 B	<b>Žatec</b> , záhl. a zhl. směr Měcholupy – část mezi návěstidly Se2 – S1, S3. <b>Žatec</b> , 1.,1a,3. jen TV, mezi UO 421 - UO 431 <b>Žatec západ – Žatec</b> , 901. jen TV,	13.07.2026	08:00 - 16:00	vložení provizorní izolace TV u výhybky č. 2 (km cca 102,070)	<b>Nad RPV. LNT.</b>
531	Z-73214 C	<b>Žatec</b> , napětově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec výběhu TV v dopravně Žatec	13.07.2026-09.11.2026	16:00 - 08:00	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí – vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	<b>Změna od RPV.</b> posun výluk, původní termín začátku byl 03.08.2026 <b>NVÚ.</b> etapizace, v RPV položka V-023011/20

531	Z-73211 A	<b>Postoloprty</b> , záhl. směr Odb Vrbka. <b>Postoloprty – Odb Vrbka</b> , traťová + TV, <b>Odb Vrbka</b> , 1. jen TV, záhl. směr Postoloprty. <b>Počerady – Odb Vrbka</b> , 1. jen TV,	07.07.2026-16.07.2026	07:10 - 17:00	SVK v km 215,791 - 216,154, vým. kolejnic, pražců a upevňovadel a oprava GPK v km 215,3 - 216,3	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b>
531	Z-73211 B	<b>Počerady</b> , 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, zhl. směr Obrnice – část mezi námezničky výhybek č. 38–40. <b>Počerady</b> , 7.,9. bez TV, části od námezničky výhybky č. 38 po návěstidla S7, S9	17.07.2026-31.07.2026	07:00 - 17:00	souvislá výměna kolejnic a pražců v 7.+ 9. SK a výhybce č. 38, svařování	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
531	Z-73211 C	<b>Počerady</b> , zhl. směr Obrnice – část od návěstidla Se25 po námezničky výhybky č. 40.	27.07.2026-31.07.2026	07:00 - 17:00	souvislá výměna kolejnic a pražců mezi v. č. 40–44	<b>Nad RPV.</b>
533	Z-73213 F1	<b>Chomutov stavědlo 2</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezničky výhybky č. 59 <b>Chomutov stavědlo 2</b> , 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 <b>Chomutov stavědlo 2</b> , záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezničky výhybky č. 59.	19.07.2026	07:00 - 16:00	dmt. vodičů a TP, úprava TV	<b>Nad RPV.</b>
533	73039 C1	<b>Chomutov</b> , záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). <b>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina</b> , 2. + TV, <b>Odb Dubina</b> , kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina <b>Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov</b> , 2. + TV, <b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	11.07.2026-13.07.2026	21:35 - 04:00	úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

533	73039 N	<p><b>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina,</b> 2. jen TV, <b>Odb Dubina,</b> napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje <b>Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov,</b> 2. jen TV, <b>Kadaň-Prunéřov,</b> sudá jen TV, <b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří,</b> od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří</p>	13.07.2026-18.07.2026	04:00 - 17:00	konverze TV 3kV na 25kV	<p><b>Změna od RPV.</b> změna termínu konání výluky, původní termín 29.06.-03.07.2026 <b>LNT.</b> výluku pokrývá položka RPV 2026 V- 015659/23 změna termínu konání výluky, původní termín 29.06.-03.07.2026</p>
533	73039 O	<p><b>Chomutov město,</b> záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). <b>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina,</b> 2. bez TV, <b>Odb Dubina,</b> kolejově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje <b>Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov,</b> 2. bez TV, <b>Kadaň-Prunéřov,</b> 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. <b>Kadaň-Prunéřov,</b> zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S, Se8 po námezník výhybky č. 19, 21 a hrotů jazyků výhybky č. 16. <b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří,</b> 2. bez TV, <b>Klášterec nad Ohří,</b> záhl. směr Kadaň- Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2 v dopravně.</p>	17.07.2026-18.07.2026	21:35 - 17:00	konverze TV 3kV na 25kV	<p><b>Změna od RPV.</b> změna termínu konání, původní termín 04.07.2026 <b>ZP+ND.</b> výluku pokrývá položka RPV V-002901/24 změna termínu konání výluky, původní termín 04.07.2026</p>

533	Z-73213 A1	<p><b>Chomutov stavědlo 2</b>, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72).</p> <p><b>Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Odb Dubina</b>, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p><b>Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov</b>, 2. + TV,</p> <p><b>Kadaň-Prunéřov</b>, záhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 05.07.2026 na 18.07.2026, délka výluk je zachována</p> <p><b>VNJŘ.</b></p>
533	Z-73213 H1	<p><b>Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina</b>, 1. + TV,</p> <p><b>Odb Dubina</b>, záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL.</p> <p><b>Odb Dubina</b>, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p><b>Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2</b>, 1. + TV,</p> <p><b>Chomutov stavědlo 2</b>, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezničku výhybky č. 71.</p> <p><b>Droužkovice – Odb Dubina</b>, traťová bez TV,</p>	20.07.2026-22.07.2026, 24.07.2026-30.07.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>ZP+ND.</b></p>
533	73039 D1	<p><b>Kadaň-Prunéřov</b>, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezničku výhybky č. 4, 8, 10b.</p> <p><b>Kadaň-Prunéřov</b>, 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezničku,</p> <p><b>Kadaň-Prunéřov</b>, sudá jen TV,</p> <p><b>Kadaň-Prunéřov</b>, zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezničku výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.</p>	11.07.2026-13.07.2026	21:35 - 04:00	úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany	<p><b>Nad RPV.</b></p> <p><b>ZP+ND.</b></p>

533	73039 E1	<b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. <b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří</b> , 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870	11.07.2026-13.07.2026	21:35 - 04:00	úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
533	73039 H1	<b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří</b> , 2. bez TV, <b>Klášterec nad Ohří</b> , záhl. směr Kadaň-Prunéřov – jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. <b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří</b> , 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870	11.07.2026-13.07.2026	21:35 - 04:00	úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
533	Z-73213 B1	<b>Kadaň-Prunéřov</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 <b>Kadaň-Prunéřov</b> , 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19 <b>Kadaň-Prunéřov</b> , 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 <b>Kadaň-Prunéřov</b> , zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. <b>Kadaň-Prunéřov</b> , sudá jen TV,	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<b>Změna od RPV.</b> posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 05.07.2026 na 18.07.2026, délka výluk je zachována <b>NVÚ.</b>
533	Z-73213 C1	<b>Kadaň-Prunéřov</b> , ost. zař.: podchod.	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<b>Změna od RPV.</b> posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 05.07.2026 na 18.07.2026, délka výluk je zachována

533	Z-73213 D1	<b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. a zhl. směr Odb Dubina, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidlo S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. <b>Kadaň-Prunéřov</b> , 6.,6a bez TV,	18.07.2026-01.09.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<b>Změna od RPV.</b> posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 05.07.2026 na 18.07.2026, délka výluk je zachována
533	Z-73213 E1	<b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. <b>Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří</b> , 2. + TV, <b>Klášterec nad Ohří</b> , záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	18.07.2026-17.08.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<b>Změna od RPV.</b> posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 05.07.2026 na 18.07.2026, délka výluk je zachována <b>VNJŘ.</b>
534	Z-73213 G1	<b>Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov</b> , 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravě Kadaň-Prunéřov <b>Kadaň předměstí</b> , celá jen TV, <b>Kadaň</b> , celá jen TV, <b>Kadaň-Prunéřov – Kadaň</b> , traťová + TV, <b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. <b>Kadaň-Prunéřov</b> , lichá + TV, <b>Kadaň-Prunéřov</b> , záhl. a zhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12.	24.07.2026-29.07.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

543	Z-73210 A	<p><b>Františkovy Lázně – Hazlov</b>, traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovce-Seníky.</p> <p><b>Hazlov</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Hazlov - Aš</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Aš</b>, záhl. a zhl. směr Hazlov, jejich část od návěstidla L po námeznyky výhybek č. 2, 4, 5, 6, 7.</p> <p><b>Aš</b>, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10 a část od námeznyku výhybky č. 11 po námeznyk výhybky č. 12 a hroty jazyků výhybky č. 13.</p> <p><b>Aš</b>, zhl. směr Selb-Plöbberg, jeho část od námeznyků výhybek č. 15, 16 po námeznyk výhybky č. 17.</p> <p><b>Aš</b>, záhl. a zhl. směr Aš město, jejich část od návěstidla HS po námeznyk výhybky č. 8.</p> <p><b>Aš</b>, 1.,2.,2a,2b,3.,3a,4.,4a,4c,6.,8.,10.,12a,12b bez TV,</p> <p><b>Aš - Aš město</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Aš město</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Aš město – Hranice v Čechách</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Hranice v Čechách</b>, celá bez TV,</p>	01.07.2026-20.07.2026	07:10 - 14:50	<p>TSO v km 10,600 - 11,600 a 17,660 - 17,980, SVP koleje č. 1 v km 18,350 - 18,460 v dopravně Hazlov, oprava nástupiště zastávky Aš předměstí, oprava přejezdu v km 14,239 (P346), úprava GPK v km 12,150 - 15,502, strojní čištění příkopů</p>	<p><b>Změna od RPV.</b> změna termínu a vymezení, původně 01.-19.07. + 01.-14.07.2026</p> <p><b>ZP+ND.</b> uzavírka přejezdu v km 14,239 (P346) PJ 30 km/h bezpečnostní v TK F. Lázně – Vojtanov, km 62,900-63,950. PJ 50 km/h konsolidační od km 10,600 do km 11,600 a od km 17,660 do km 17,980; od 20.07. - 04.08.2026; 15:30 - 10:00 hodin.</p>
719	Z-75014 A	<p><b>Blatno u Jesenice – Žatec západ</b>, zab. zař.: DOZ.</p> <p><b>Blatno u Jesenice – Žatec západ</b>, sděl. zař. základní rádiové spojení.</p> <p><b>Plzeň seřad'ovací nádraží – Žatec západ</b>, sděl. zař. účastnické spojení – terminál INOMA a záznamové zařízení – KAC.</p>	21.07.2026	08:00 - 14:00	<p>přeložka dálkového kombinovaného kabelu v km 164,103 do definitivní trasy a metalického kabelu 5XN0,6 v km 164,103(ve správě SŽT)</p>	<p><b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> současně s ROV 73061 A</p>

## 5. Projednání změn MP – květen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 301** – Rozšíření místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 25010, etapy A** v dopravně **Havířov**. Výluka bude probíhat v termínu 15.05.2026 (od 07:50 hod.) – 04.06.2026 (do 16:00 hod.) a je požadována pro přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví.

**VR 301** – V rámci nepřetržité výluky dle **ROV 25010, etapy E** v dopravně **Havířov** došlo k přečíslování návěstidla SC6a na S6a. Výluka bude probíhat v termínu 15.05.2026 (od 07:50 hod.) – 18.05.2026 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví.

**VR 301** – Snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 25010, etapy G** v dopravně **Havířov**. Výluka bude probíhat v termínu 15.05.2026 (od 07:50 hod.) – 04.06.2026 (do 16:00 hod.) a je požadována pro přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví.

**VR 305** – z důvodu reetapizace došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23047, etapy A** dopravně **Studénka** v období od 13.04.2026 – do 28.07.2026. (výluka nahrazena etapou C se sníženým rozsahem vyloučení).

**VR 305** – Doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23047, etapa C** v dopravně **Studénka** jako reetapizace etapy A (změna rozsahu vyloučení). Výluka bude probíhat v termínu 13.04.2026 (od 10:00 hod.) – 01.06.2026 (do 10:00 hod.) a je požadována pro náhradu přejezdu (P6501) v km 245,044 - výstavba podjezdu.

**VR 309** - Změna termínu konání denní výluky dle **ROV 53096, etapy A** v dopravně **Třebovice v Čechách**. Výluka bude probíhat dne 11.05.2026 v čase od 08:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro výměnu LIS, odstranění defektoskopických vad, broušení výhybek Původní termín konání byl 05.05.2026.

**VR 315** – Byly **zrušeny** původně doplněné posunutě výluky dle **ROV 25008, etapy A, B** v úseku **Věžky – Chropyně** a v dopravně **Věžky** požadované pro aktivaci provizorních PZS.

**VR 501** – Změna času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 53001, etapy A** v dopravně **Česká Třebová**. Probíhající dlouhodobá výluka měla být ukončena dne 13.05.2026 v čase 17:00 hod. Nově bude výluka ukončena v 19:00 hod. Výluka je požadována pro propojení staniční koleje 102a a Odbočky Les.

**VR 524** – Doplněna denní výluka dle **ROV 65013, etapa A** v dopravnách **Lysá nad Labem, Milovice a Stará Boleslav** dne 18.05.2026 v čase od 01:20 hod. – do 03:50 hod. a je požadována pro instalaci a přezkoušení ASW.

**VR 524** – Doplněna denní výluka dle **ROV 65013, etapa B** v dopravnách **Praha-Vysočany, Výhybna Skály, Praha Horní Počernice, Mstětice, Čelákovice a Odbočka Káraný** dne 21.05.2026 v čase od 01:10 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro instalaci a přezkoušený ASW.

**VR 526** – Doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63007, etapa W9** v dopravně **Praha Masarykovo nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 04.05.2026 (od 09:00 hod.) – 01.06.2026 (do 09:00 hod.) a je požadována pro demontáž sk 311–315.

**VR 537** – Změna času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 63111, etapa A** v úsecích **Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav-Debř – Bakov nad Jizerou** a v dopravnách **Mladá Boleslav hl. n., Mladá Boleslav – Debř a Bakov nad Jizerou**. Výluka bude probíhat v termínu 11.05.2026 (07:45 hod.) – 17.05.2026 (do 17:40 hod.) pro opravné a údržbové práce.

**VR 714** – Změna km vymezení v dopravně **Chrást u Plzně** u nepřetržité výluky dle **ROV 93052, etapy A** požadované v úsecích **Chrást u Plzně – Stupno – Radnice** a v dopravnách **Chrást u Plzně, Stupno a Radnice**. Výluka bude probíhat v termínu 18.05.2026 (od 07:00 hod.) – 27.05.2026 (do 15:00 hod.) a je požadována pro opravné a údržbové práce.

## 6. Projednání změn SUP – červen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23047, etapa C** v dopravně **Studénka** jako reetapizace etapy A (změna rozsahu vyloučení). Výluka bude probíhat v termínu 13.04.2026 (od 10:00 hod.) – 01.06.2026 (do 10:00 hod.) a je požadována pro náhradu přejezdu (P6501) v km 245,044 - výstavba podjezdu.

**VR 305** – Doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23047, etapa D** v dopravně **Studénka** jako reetapizace etapy A (změna rozsahu vyloučení). Výluka bude probíhat v termínu 01.06.2026 (od 10:00 hod.) – 31.07.2026 (do 16:00 hod.) a je požadována pro náhradu přejezdu (P6501) v km 245,044 - výstavba podjezdu.

**VR 305** – Z důvodu reetapizace došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23047, etapy A** dopravně **Studénka** v období od 13.04.2026 – do 28.07.2026. (výluka nahrazena etapou C se sníženým rozsahem vyloučení).

**VR 315** – Byly **zrušeny** původně doplněné posunuté výluky **dle ROV 25008, etapy A, B** v úseku **Věžky – Chropyně** a **Věžky** a **dle ROV 23253, etapa A** v dopravně **Věžky** požadované pro aktivaci provizorních PZS.

## 7. Projednání změn SP – červenec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny)  **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.***

**VR 301** – Na následující regionální výlukové poradě dojde na základě požadavku dopravce České dráhy k úpravě časů konání výluk dle **ROV 23223 etapa C** v úseku **Návsí – Mosty u Jablunkova**, dle **ROV 23223 etapa F** v úseku **Návsí – Bystřice**, dle **ROV 23226 etapa D** v úseku **Třinec – Český Těšín** s nutností zavedení LNT tak, aby se výluky konaly v časech mimo jízdy vlaků 240 a 241. Dopravce do budoucna požádal, aby se tyto výluky obecně konaly v noční době. Problematika bude dále řešena na regionální výlukové poradě.

**VR 305** – Z důvodu reetapizace došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23047, etapy A** dopravně **Studénka** v období od 13.04.2026 – do 28.07.2026. (výluka nahrazena etapou C se sníženým rozsahem vyloučení).

**VR 315** – Byla **zrušena** výluka dle **ROV 23253, etapa A** v dopravně **Věžky** požadovaná na stav po aktivaci provizorních PZS.

**VR 324** – Z důvodu technické chyby se v podkladech před touto poradou nevygeneroval řádek s noční výlukou dle **ROV 33116, etapa C**, v úseku **Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou a v dopravně Sázava u Žďáru**, požadovanou v termínu 05./06.07.2026 v čase od 22:05 hod. do 04:05 hod., ZP současně se ZP stavby Příbyslav – Pohled.

**VR 502/527** – Nevhodné souběhy výluk na VR 502 v dopravě **Poděbrady** dle **ROV 63076, etapy L, H, I** generující operativní ZP s výlukami na VR 527 v dopravě **Roudnice nad Labem**. Bude dále řešeno na regionální výlukové poradě. U výluk v Poděbradech je třeba upravit vymezení, aby nedocházelo k jízdám na PN.

**VR 526** – Na základě úprav HMG stavby **Praha Masarykovo nádraží** bude docházet k doplnění a úpravám výluk dané stavby.

**VR 533** – Budou dále upřesňovány výluky stavby **Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)**.

Dle stávajících podkladů dojde dne 18.07.2026 v 17:00 ke změně napájení ŽST Kadaň-Prunéřov na střídavý systém 25kV 50Hz.

**VR 541** – Již na základě požadavků z regionální výlukové porady bude dále řešen požadavek na etapizaci nepřetržité výluky v dopravě **Veleliby** dle **ROV 63149, etapy A** a nesouhlas dopravce ARRIVA vlaky s prodloužením výluky. Bude řešeno na následující regionální výlukové poradě.

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v dubnu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

























**Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026**

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení	Důvod konání výluky											Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřezání tras					Zpoždění	Stav vůči RPV																	
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ	Nahr. dop.			Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	18.			19.							20.			21.			22.																						
																	pá	so	ne	ú	st						č	pá	so	ne	ú	st	č	pá	so	ne			ú	st	č	pá	so	ne											
309	23143 C	<b>Brodek u Přerova - Grygov:</b> 2. + TV, Grygov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova.	T+S	N	V		D	8h	27.05.2026	07:30	27.05.2026	15:30																																											
309	23143 B	<b>Brodek u Přerova:</b> záhl. 2. TK směr Grygov. <b>Brodek u Přerova - Grygov:</b> 2. + TV, <b>Grygov:</b> záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova.	T+S				V	D	8h	29.05.2026	07:30	15:00																																											
309	23143 D	<b>Grygov - Olomouc hlavní nádraží:</b> 2. + TV, <b>Grygov:</b> sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n.	T+S	N	V		D	9h	25.05.2026	07:30	25.05.2026	16:30																																											
309	23143 A	<b>Grygov - Brodek u Přerova:</b> 1. + TV, <b>Grygov:</b> lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova.	T+S	N	V		D	8h	26.05.2026	07:30	26.05.2026	15:30																																											
309	Zm 23143 E	<b>Olomouc hlavní nádraží:</b> zhl. Olomouc hl.n. zhl. směr Grygov, Blatec, část od hrotu výh.č. 25 po námezník výh.č. 31.	S				D	8h	28.05.2026	07:30	28.05.2026	15:30																																											
309	23143 G	<b>Olomouc přednádraží - Štěpánov:</b> 2. bez TV, <b>Olomouc hlavní nádraží:</b> záhl. 2. TK směr Štěpánov.	T+S				V	D	8h	24.05.2026	07:40	15:30																																											
309	23143 F	<b>Štěpánov - Olomouc přednádraží:</b> 1. bez TV, <b>Olomouc hlavní nádraží:</b> záhl. 1. TK směr Štěpánov.	T+S				V	D	8h	23.05.2026	07:40	15:30																																											
309	23153 A	<b>Červenka - Moravičany:</b> 2. + TV, <b>Červenka:</b> sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany.	T+S	N	V		D	6h	06.05.2026	07:30	06.05.2026	13:30																																											
309	23151 D	<b>Červenka:</b> výh.: 25.	S				D	7h	13.05.2026	07:00	13.05.2026	14:00																																											
309	23153 C	<b>Červenka:</b> celá jen TV,	S				L	X	D	4h	18.05.2026	08:30	12:15																																										
309	23153 D	<b>Červenka:</b> celá bez TV,	X	S				D	4h	18.05.2026	-	-																																											
309	23153 B	<b>Moravičany - Červenka:</b> 1. + TV, <b>Červenka:</b> 1., 3., 5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany.	T+S	N	V		D	6h	07.05.2026	07:30	07.05.2026	13:30																																											





















## Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	Dopravní dny														Poznámka	Důvod konání výluky	Dopravní omezení a opatření										Zpoždění	Stav vůd RPV																
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNÚŠ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	18.		19.		20.		21.			22.		Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVIDP	Odklon trasy	Odklon	Výč. kapacita			Jiné	Regionální	Nákladní	Dálková	Regionální	Dálková	Nákladní									
																	pá	so	ne	po	út	st	čt			pá	so																		ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po
320	Z-33115 A	<b>Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice:</b> Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektroděpečera. <b>Modřice - Brno-Maloměřice:</b> Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektroděpečera. <b>Modřice - Brno-Lesná:</b> Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektroděpečera. <b>Modřice - Křenovice horní nádraží:</b> Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektroděpečera. <b>Modřice - Křenovice horní nádraží:</b> Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektroděpečera.	T						D	2x5h	27.05.2026	08:30	28.05.2026	13:30																									4	3	0								0	5	5		
320	33088 D	<b>Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice:</b> 6. jen TV, tratová kolej T6 <b>Brno-Maloměřice:</b> záhl. a zhl. tratové koleje T6 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 3.  Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice.  <b>Brno-Maloměřice:</b> 2a + TV, <b>Brno-Maloměřice:</b> zhl. severní koleje staniční koleje 2a, od námezníku výhybky č. 11B po námezník výhybky č. 13a. <b>Brno-Maloměřice:</b> 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo S2 <b>Brno-Maloměřice:</b> 2. jen TV, její část po ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví <b>Brno-Maloměřice:</b> 4. jen TV, její část po ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví	T+S	X	L				D	8h	01.05.2026	07:30	01.05.2026	15:30	8																								4	3	0								0	0	0		
320	33088 E	<b>Brno-Maloměřice:</b> 1. jen TV, její část po ÚD č. 58 v km 159,700 ve směru severního zhlaví <b>Brno-Maloměřice:</b> 3. jen TV, její část po ÚD č. 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví <b>Brno-Maloměřice:</b> 1a,3a,3k jen TV, <b>Brno-Maloměřice:</b> 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12a <b>Brno-Maloměřice:</b> zhl. jižní 1. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 12a po námezník výhybky č. 10B. <b>Brno-Maloměřice:</b> 1a + TV, <b>Brno-Maloměřice:</b> záhl. a zhl. tratové koleje T4 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 a po návěstidlo Se1. <b>Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice:</b> 4. jen TV, tratová kolej T4, její část po elektrické dělení ÚO 201 v km 158,536 v Odb Brno-Židenice	T+S		L				D	8h	02.05.2026	07:30	02.05.2026	15:30	8																								4	3	0								0	0	0		
320	33093 B	<b>Odb Brno-Židenice:</b> záhl. a zhl. 1. tratové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL.  Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Černovice zhlaví Tábořská, ze směru Odb Brno-Židenice.	S	X					D	2x6h	04.05.2026	08:00	06.05.2026	14:00		6	6																					4	3	0									5	0	20		
320	33093 A	<b>Brno dolní nádraží:</b> zhl. 1. staniční koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku u výhybky č. 78 po námezník výhybky č. 75. <b>Brno dolní nádraží:</b> 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 75 po návěstidlo L1	S						D	2x6h	05.05.2026	08:00	07.05.2026	14:00		6	6																					4	3	0								0	0	10			
320	36Z04005	<b>Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice:</b> zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. tratové koleje.	T						D	6h	09.05.2026	07:00	09.05.2026	13:00				6																				4	3	0									10	10	90		

































## Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení	18.							19.							20.							21.							22.							Důvod konání výluky	Objednatel				Dopr. omezení a opatření				Odřeznutí tras				Zpoždění				Stav vůči RPV												
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, HWU / E	VNUŠ	Nahr. dop.			Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	Poznámka	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP		Odřeznutí trasy	Odřeknutí	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Nákladní	Regionální	Nákladní	Regionální	Nákladní																			
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	25	26	27	28	29	30		31											
501	53077 M	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, <b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návestidel L2, L4 a Se12 po návestidlo 2S. <b>Kostěnice:</b> 2. bez TV, její část od návestidla S2 po návestidlo L2		T+S			V	N	10h	29.05.2026	19:00	30.05.2026	05:00																								( )	Broušení kolejnic 295,000 – 299,000	7	4	IG																					10	10	60	N										
501	53077 N1	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, <b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návestidla 1S po návestidla L1, L3, L5 . <b>Kostěnice:</b> 1. bez TV, její část od návestidla L1 po návestidlo S1	X	T+S				N	10h	29.05.2026	-	30.05.2026	-																								x x	v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 M. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.	broušení spojek a kolejí	7	4	IG	X															X	X	X	X	0	0	0	N										
501	53077 M1	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, <b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návestidel L2, L4 a Se12 po návestidlo 2S. <b>Kostěnice:</b> 2. bez TV, její část od návestidla S2 po návestidlo L2	X	T+S				N	10h	31.05.2026	-	01.06.2026	-																								x	v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 N. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha.	broušení spojek a kolejí	7	4	IG	X															X	X	X	X	0	0	0	N										
501	53077 N	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, <b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návestidla 1S po návestidla L1, L3, L5 . <b>Kostěnice:</b> 1. bez TV, její část od návestidla L1 po návestidlo S1		T+S			V	N	10h	31.05.2026	19:00	01.06.2026	05:00																								( )	Broušení kolejnic 295,000 – 299,000	7	4	IG																								10	10	60	N							
501	52H01003	Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč; – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodípečera.	T		E			D	6h	21.05.2026	07:00	21.05.2026	13:00																								6	údržba rozvodny 22kV	7	4	O													X								0	0	0											
501	53053 F	Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návestidla Se14 po návestidlo 2S. <b>Kostěnice:</b> záhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návestidla 2L po návestidlo Se3		T+S			V	X	Ne	10d	25.04.2026	04:00	04.05.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne																					PJ 80 km/h v 1.TK Moravany-Kostěnice km 292,145-294,655 – 2510 m/čas 7:00-19:00	TSO.	7	4	IG	X															X									15	15	90	Z				
501	53053 G	<b>Kostěnice:</b> 2. 4. bez TV, 2. SK, její část od návestidla L2 po návestidlo S2; 4. SK, její část od návestidla L4 po návestidlo S4 <b>Kostěnice:</b> sudá jen TV,		S					Ne	11d	30.04.2026	18:00	10.05.2026	04:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																Do 4.5.18:00 v souběhu s výlukou 53053 F, P. PJ 80 km/h v 1.STK Kostěnice km 295,00-295,710 – 710 m 7:00-19:00.	TSO.	7	4	IG	X																												15	15	90	Z
501	53053 P	<b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návestidla Se3 po návestidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice.		S	X		V	X	Ne	5d	30.04.2026	18:00	04.05.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne																					V souběhu s výlukou 53053 F, PJ 60 km/h zhlaví a záhlaví Kostěnice v 1.STK km 294,655-295,00 – 345 m tržala	Oprava výhybek a kolejí.	7	4	IG	X															X												15	15	90	Z	
501	53053 J	<b>Kostěnice:</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 1 od návestidla S1 po návestidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice.	X	S	X		X	D		4h	03.05.2026	00:00	03.05.2026	04:00					4																				V souběhu s výlukou 53053 F, P.	podbitení spojek výhybek	7	4	IG		X														X	X	X	X	0	0	0	Z									
501	53053 T	<b>Kostěnice:</b> zab. zař.: SZZ. přehrání SW	X	S			X	D		4h	10.05.2026	00:00	10.05.2026	04:00									4															přehrání SW	7	4	IG		X													X	X	X	X	0	0	0	Z												











**Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026**

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	18.							19.							20.							21.							22.							Důvod konání výluky	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras				Zpoždění	Stav vůči RPV											
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, NWU / E	VNUŠ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	18.							19.							20.							21.								22.							Objednatel	Schvalovatel			Druh akce	Omez. rychl. OVDP	Odřeknutí lasey	Odřeknutí	Výč. kapacity jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní
																	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31																		
502	63077 G	Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotu jazyka výměny 2 vedlejší směrům po hrot jazyka výměny 3 z vedlejšího směru	S					N	6h	29.05.2026	-	30.05.2026	-																							X		X	X	X	0	0	0																								
502	63077 H	Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 4b/6b, od hrotu jazyka výměny 4b vedlejší směrům po hrot jazyka výměny 6b z vedlejšího směru	S					N	6h	29.05.2026	-	30.05.2026	-																							X		X	X	X	0	0	0																								
502	63099 F	Kolin-Zálabi: výh.: 202,203,	S					N	6h	16.05.2026	23:00	17.05.2026	05:00							( )																	O								5	5	5																				
502	63099 G	Kolin - Velký Osek: 1. bez TV, Kolin: záhl. směr Velký Osek, část od návěstidla 1OS po návěstidlo Se 174.	T+S					N	6h	17.05.2026	23:00	18.05.2026	05:00							( )																	O											10	10	60																	
502	63099 H	Velký Osek - Kolin: 2. bez TV, Kolin: záhl. směr Kolin, část od návěstidla 2OS po návěstidlo Se175.	T+S					N	3h	18.05.2026	23:00	19.05.2026	02:00							( )																	O											10	10	60																	
502	63128 A	Velký Osek - Velký Osek-Kanin: 90, 91, 92, 93. spojovací kolej + TV, Velký Osek-Kanin: 201, 202, + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou, ze směru Velký Osek-Kanin.	X	T+S	X		X	Ne	5d	18.05.2026	07:55	22.05.2026	14:25																						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														N														
502	63128 E	Libice nad Cidlinou: 3. bez TV, část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Libice nad Cidlinou: 1., 3. jen TV,	S		N			D	3x8h	14.05.2026	07:00	16.05.2026	15:00											8	8	8											IB																	5	5	5											
502	63128 B	Libice nad Cidlinou: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1	S					D	2h	17.05.2026	08:00	17.05.2026	10:00																								IB																			5	5	5									
502	63128 C	Libice nad Cidlinou: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky 17 Libice nad Cidlinou: zhl. směr Poděbrady, od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9.	S					D	3h	17.05.2026	10:00	17.05.2026	13:00																								IB																				5	5	5								
502	63128 D	Libice nad Cidlinou: záhl. směr Poděbrady, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poděbrady - Libice nad Cidlinou, ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: 1., 3. jen TV, Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. jen TV,	T+S	X	N			D	9h	23.05.2026	07:00	23.05.2026	16:00																								IB																						5	5	30						
502	63109 G	Nymburk hlavní nádraží: 2. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Kostomlaty nad Labem, ze směru Nymburk hlavní nádraží. Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky 55 po návěstidlo 2KS.	S	X				D	8h	09.05.2026	07:00	09.05.2026	15:00																								O																						10	10	60						
502	63109 H	Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 55/48, od hrotu jazyka výměny 55 vedlejší směrům po hrot jazyka 48 z vedlejšího směru	S					D	8h	09.05.2026	-	09.05.2026	-																						x			X																						0	0	0					
502	63109 I	Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 56/60, od hrotu jazyka výměny 56 vedlejší směrům po hrot jazyka 60 z vedlejšího směru	S					D	8h	09.05.2026	-	09.05.2026	-																						x			X																								0	0	0			



















































**Příloha č. 3 Přehled výluk květen 2026**

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření		Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		18.			19.			20.			21.			22.			Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel		Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření		Odřeznutí tras			Zpoždění		Stav vůd RPV								
			Zast. provoz	Vyl. koleje				Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ	Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út			st	čt			pá	so	ne	Objednatel	Schvalovatel	OVDP	Odklonění trasy		Odklon	Výč. kapacita jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní
533	73039 D1	<p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b.</p> <p>Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Pruněfov, ze směru Kadaň-Pruněfov.</p> <p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, <b>Kadaň-Pruněfov:</b> sudá jen TV, <b>Kadaň-Pruněfov:</b> zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.</p>	X	S	X		X	N	18x6h	08.05.2026	21:35	29.05.2026	04:00					(	X	X	X	(	)			(	X	X	X	X	)		demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	N
533	73039 E1	<p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12.</p> <p>Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Pruněfov.</p> <p><b>Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří:</b> 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Pruněfov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	X	T+S	X		X	N	17x6h	08.05.2026	21:35	29.05.2026	04:00					(	X	X	X	(	)			(	X	X	X	X	)		demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	N
533	73039 E1	<p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12.</p> <p>Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Pruněfov.</p> <p><b>Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří:</b> 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Pruněfov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	X	T+S	X		X	N	6h	10.05.2026	21:35	11.05.2026	04:00					(	)														demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	N
533	73039 H1	<p><b>Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří:</b> 2. bez TV, <b>Klášterec nad Ohří:</b> záhl. směr Kadaň-Pruněfov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2, <b>Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří:</b> 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	X	T+S			X	N	5x6h	24.05.2026	21:35	29.05.2026	04:00													(	X	X	X	X	)		demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, demont. kolej. poli a výhybek, výst. podchodu, pažení MO	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	N
533	73039 F1	<p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24.</p> <p>Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Pruněfov, ze směru Kadaň-Pruněfov</p> <p><b>Kadaň-Pruněfov:</b> napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Pruněfov</p> <p><b>Klášterec nad Ohří - Kadaň-Pruněfov:</b> 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Pruněfov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	X	T+S	X		X	N	13x6h	08.05.2026	21:35	21.05.2026	04:00					(	X	X	X	(	)										demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napět. převěsů, výst. podchodu	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	N











































































## Příloha č. 4 Přehled výluk červen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNÚŠ	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		23.							24.							25.							26.							27.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění		Slav vůči RPV																	
											Den	Čas	Den	Čas	po	ú	st	č	pá	so	ne	po	ú	st	č	pá	so	ne	po	ú	st	č	pá	so	ne	po	ú	st	č	pá	so	ne	po	ú						st	č	pá	so	ne																						
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																
323	33010 A	Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návestidla Se4 po návestidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV.	X	T+S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2025	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		nesjíždná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu	4	3	O		X			X	X	X	0	0	0																			
323	35010 F	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: SZZ částečně, indikační deska v dopravní kanceláři		S					Ne	12d	01.06.2026	08:00	12.06.2026	15:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		úprava dotčených částí SZZ Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov za účelem zřízení nového TZZ mezi ŽST Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, doplnění indikační desky o saubor indikačních a ovládacích prvků TZZ Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	4	3	O	X																		10	0	20							
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod																																																																												
324	33109 D	Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. bez TV,		T					N	3x7h	10.06.2026	22:10	13.06.2026	04:45																															vevaření vložky 10 m km 4,040 pravá (defektoskopická vada) vevaření 2x LIS 4,5 km 4,140 vpravo + vlevo (defektoskopická vada) vevaření 2x LIS 4,5 km 4,530 vpravo + vlevo (defektoskopická vada)	4	3	O																				5	0	20						
324	Z-33115 B	napájecí stanice Ceom Brno-Lesná - Víkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů		T		E			D	2x6h	22.06.2026	08:00	23.06.2026	13:30																																	údržba zařízení R 110 kV	4	3	O																				0	0	0				
324	Z-33115 B	napájecí stanice Ceom Brno-Lesná - Víkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů		T		E			D	2x6h	24.06.2026	08:00	25.06.2026	13:30																																		údržba zařízení R 27 kV	4	3	O																						0	0	0	
324	33104 A	Kuřim: celá jen TV.		S		L			N	5h	03.06.2026	23:30	04.06.2026	04:35																																údržba trakčního vedení	4	3	O																						0	0	5			
324	33104 B	Tišnov: celá jen TV.		S		L			D	4h	11.06.2026	00:10	11.06.2026	04:00																																údržba trakčního vedení	4	3	O																							5	5	5		
324	33104 C	Říkonín: celá jen TV.		S		L			N	6h	19.06.2026	22:40	20.06.2026	04:15																																údržba trakčního vedení	4	3	O																							0	0	5		
324	33095 E	Křídaň - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Křídaň, jeho část od návestidla 2L po návestidlo Se4. Sklené nad Oslavou: sudá jen TV.		T+S		N			D	7h	04.06.2026	07:20	04.06.2026	14:40																																údržba trakčního vedení	5	3	O																							5	5	20		
324	33095 F	Sklené nad Oslavou - Křídaň: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křídaň, jeho část od návestidla Se3 po návestidlo 1L. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV.		T+S		N			D	7h	11.06.2026	07:20	11.06.2026	14:40																															údržba trakčního vedení	5	3	O																							5	5	20			
324	D	Z-33116 E	Zďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: zab. zař.: napájení 6kV/75Hz pro TZZ obou traťových kolejí.		T				Ne	4d	08.06.2026	07:00	11.06.2026	17:00							Ne	Ne	Ne	Ne																			přeložky kabelizace	5	3	I																														
324	Zm	33095 G	Zďár nad Sázavou: celá jen TV.		S		L		N	5h	17.06.2026	23:30	18.06.2026	04:00																															údržba trakčního vedení	5	3	O																								0	0	0		
324	D	Z-33116 A	Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV,		T				Ne	8d	21.06.2026	07:00	28.06.2026	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ	5	3	I																												
324	D	Z-33116 B	Zďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV,		T				Ne	146d	29.06.2026	07:00	21.11.2026	18:00																														rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363	5	3	I																									5	5	20		































Datum a hodina tisku: 30.03.2026 11:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk červen 2026

Table with 26 columns: VR, ROV, Místo vyloučení, Dopr. omezení a opatření, Zahájení, Ukončení, and weekly days (23-27). Rows include details for various rail lines like Z-63127 G, C3, E3, F3, I3, B2, D2, C2, R, D2, F2. Columns specify dates, times, and operational notes.











































































Příloha č. 5

## Projednáání měsíčních výlukových plánů 5/2026, 6/2026, 7/2026

**Porada**

Datum konání 26.03.2026

Čas 10:00-13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
VÍŘÍ NOVÁK	SŽ 012	725745542	NOVAK.VIRI@spravazeleznice.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ 015	607252262	NOVAK.FR@spravazeleznice.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602168550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MOJMIŘ AURSA	SŽ 012	607968945	DAVINE@spravazeleznice.cz	
Alena Vášková	SŽ-GR 01212	94424403	vaskova@spravazeleznice.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	72457779	ZELINKA.V@spravazeleznice.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	CD 018	702197040	STEWAN@OPR.CD.CZ	
Ivona Šelostková	SŽ 012	602660574	selostkova@spravazeleznice.cz	
Jan Roženský	ROPID	723408798	rozensty.jan@ropid.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OR OVA	702962630	krouzilka@spravazeleznice.cz	
JIRÍ LEAS	SŽ OR ORP	702240490	glasje@spravazeleznice.cz	
LEOŠ SMETANA	IDSK	725940121	smetana.leos@idsk.cz	
PETE LEDNICKÝ	SŽ, svez	73823057	lednickyp@spravazeleznice.cz	
Pavel Šlampa	Kordis-JMK	607646807	pslampa@kordis-jmk.cz	
RICHARD PALACH	PKPCI	604456783	richard.palach@pkpci.org.international.com	
WOJCIECH GAWCINSKI	PKPCI	724577716	wojciech.gawcinski@pkpci.org.international.com	
Jan Švígla	SŽ, ssv	701265391	svigla@spravazeleznice.cz	
Jiří Kocich	SŽ, ssv	701265395	kocica@spravazeleznice.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Josef Valach	SŽ, SSV	724932377	ValachJ@spravazeleznic.cz	
Liboš Mokříz	SŽ 012	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HKR	720972246	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@spravazeleznic.cz	
Jaromír Valčík	SŽ-SSZ	606796338	Valcik@spravazeleznic.cz	
JITKA KROKOVÁ	SŽ-015	002 384 408	KROKOV@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 012	608 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUDĚK KALOUSEK	SŽ OR PHA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
Věra Kubíčková	OR OR PLZ	942522444	Kubickova@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	OR PLZ	425 440 496	KREJCI@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	729 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macalban	SŽ OR PMD	942660999	Macalban@spravazeleznic.cz	
HELENA ROZSYPALOVÁ	MTR s.r.o.	70212024	ROZSYPALOVA@MTR.s.r.o.	
Jiří Buzovský	CD Cargo a.	725 708 934	Buzovsky@cdcargo.cz	
PEŘ KUNÍK	SŽ 68 012	725 805 707	Kunik@spravazeleznic.cz	
JOSEF MAJER	SŽ GR 012	725 812 710	Majer@spravazeleznic.cz	
HANA REUHOŇ	SŽ GR 012	601 385070	REUHOŇ@spravazeleznic.cz	
MILOS WERTIK	-/-	602237495	WERTIK@spravazeleznic.cz	

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Ondřej Průckner	ARRIVA vlaky, s. r. o.	702 217 713	ondrej.pruckner@arriva.cz	MS Teams
Tomáš Rolník	SŽ/GŘ O12	725 982 179	Rolnik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Lukáš Němec	DB Cargo Czechia s. r. o.	734 359 803	lukas.nemec@deutschebahn.com	MS Teams
Pavel Sedláček	Chládek a Tintěra a.s.	724 054 377	sedlacek@cht.cz	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ/CDP Praha	725 068 965	HamouzV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vlastimil Janoušek	IDSK	777 347 412	janousek.vlastimil@idsk.cz	MS Teams
Jan Sekyra	SŽ/CDP Praha	724 083 054	sekyra@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ/GŘ O12	724 526 136	horskyl@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Janeczko	SŽ/GŘ O12	724 027 897	janeczko@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Koláčková	SŽ/GŘ O12	725 813 405	Kolackova@spavazeleznic.cz	MS Teams
Petr Lněnička	SŽ/CDP Praha	702 292 252	LnenickaP@spravazeleznic.cz	MS Teams
Václav Haas	ROPID	234 704 575	haas.vaclav@ropid.cz	MS Teams
Tomáš Krutílek	KODIS	725 564 901	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ/GŘ O12	724 526 136	Horskyl@spravazeleznic.cz	MS Teams
Martin Zahradka	IDSK	722 450 063	zahradka.martin@idsk.cz	MS Teams
David Peca	SŽ/OŘ Brno	702 200 250	pecad@spravazeleznic.cz	MS Teams
Martin Konečný	KIDSOK	602 583 087	konecny@kidsok.cz	MS Teams
Vladimír Zeman	SŽ/OŘ Brno	972 644 292	ZemanV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Pavel Jankrle	SŽ/OŘ Ostrava	724 157 980	jankrle@spravazeleznic.cz	MS Teams
Marek Matyáš	ÚOHS	-	matyas.marek@uohs.gov.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	720 947 869	valenta.miroslav@ropid.cz	MS Teams