

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 54290/2023-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 94/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 10.08.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2023

Dne 27.07.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky září a říjen 2023
- Příloha č. 4 – Plán měření – 2.cyklos 2023
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
 - KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
 - KIDSOK, p. o. idz9c2j
 - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
 - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
 - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
 - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
 - IDOK, p. o. apjkk4k
 - IDSK, p. o. pdrwknv
 - OREDO, s. r. o. dinrnxn
 - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
 - ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2023

Datum konání 27.07.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – listopad 2023
5. Projednání změn MP – září 2023
6. Projednání změn SUP – říjen 2023
7. Projednání změn SP – listopad 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil VO O12/2 p. Jiřího Nováka, který se daného jednání nemohl zúčastnit.
- Informoval o skutečnosti, že po odeslání Návrhu plánu omezení provozování dráhy pro rok 2024 na ÚPDI byla zjištěna tisková chyba v sestavě vygenerovaných výluk. V daném prvotním návrhu byly uvedeny výluky na VR 501 (položky č. 115 až 129 v dopravně Kolín) a na VR 510 (položka č. 9 v úseku Hrabačov – Rokytnice nad Jizerou), jejichž realizace v roce 2024 nebude požadována. Z tohoto důvodu byla dne 26.07.2023 na ÚPDI zaslána aktualizovaná verze návrhu, která již dané výluky neobsahuje.
- Informoval o rozeslané pozvánce na poradu ke konstrukci výlukových jízdních řádů, přidělu kapacity a tvorbu dopravních opatření pro rok 2024 u sporných výluk (zejména v úsecích Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. a Lipník nad Bečvou – Drahotuše), která se uskuteční v Praze ve čtvrtek dne 07.09.2023. V současné době Správa železnic, státní organizace zpracovává poslední požadavek na konstrukci dopravní studie, která se týká 5denního jednokolejného provozu na VR 501 v úseku Pardubice hl. n. - Kostěnice. Nejdéle dne 24.08.2023 bude tato studie rozeslána dotčeným subjektům. V případě, že bude mít někdo k této dopravní studii, případně k již dříve rozeslaným dopravním studiím, připomínky, prosíme o jejich uplatnění nejdéle do 31.08.2023, a to z důvodu, aby mohly být příslušnými složkami Správy železnic, státní organizace zpracovány a následně v rámci výše uvedené zářijové porady konané dne 07.09.2023 vypořádány.

- Seznámil je s obdrženou aktuální informací ze SSZ, která v současné době zvažuje variantu realizace stavby v úseku **Kladno – Praha-Ruzyně** v roce 2025 při úplném zastaveném provozu. V této souvislosti vznesl prvotní dotaz, zda by tato varianta realizace byla pro objednavatele a dopravce přijatelná. Daná problematika bude předmětem dalších diskusí a jednání.

Průběh porady řídil VO O12/1 Ing. Miloš Krátký, který během jednání:

- Představil změny u srpnových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 2, 3, které budou zapracovány do týdenních výlukových plánů. Prezentované změny jsou uvedeny v následující tabulce.

Změnová tabulka – srpen 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro
doplněno:							
309	25019 D	Olomouc hl.n.: výh. 4a/b O: TK Olomouc hl.n. - Olomouc N. Ulice	3.	9:00 - 15:00	Výměna čelistových závěrů výhybky.	ZP+ND; dodatečný požadavek, v souběhu se ZP+ND Olomouc hl.n. - Olomouc-Nová Ulice dle 25019 C	OVA
dílčí změny:							
308	25015 F	Vsetín: zab. zař.: návěstidla S1a, S2a, Lc1a, Lc2a + přepojení V2XN/V4XN a V7XN/V8XN. přestavníky budou přepojeny ve vlakových přestávkách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, ze směru Vsetín.	31.7. -N- 1.8.	9:30 -N- 17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ, přepojení návěstidel.	ZP+ND, na žádost zhotovitele, úprava technologických postupů v rámci zpracování ROV, doplněn text zastaveného provozu v úseku v Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, ze směru Vsetín.	SSV
zrušeno:							
324	33129 D	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	20./21.	21:40 - 4:50	Demontáž kabelové lávky fy Cetin.	ZP+ND, požadavek CPS, přesun na zář.	CPS

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vyjádril stanovisko k plánovaným výlukám se zastaveným provozem v úseku **Lipník nad Bečvou – Drahotuše**, které mají v listopadu 2023 probíhat do 30.11./01.12.2023, a požádal Správu železnic, státní organizaci, aby jakékoliv případné úpravy plánů na měsíc listopad 2023 byly projednávány co nejdříve s ohledem na zajištění dopravních opatření.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a dle možností budou zohledněny již naplánované výluky.

- Vzhledem k obdrženým informacím ze strany ŽSR vznesl dotaz na realizaci výluk se zastaveným provozem v úseku **Lanžhot – Lanžhot st. hr.** v termínu 16.09.2023 – 18.09.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v současné době nemáme informace, že by dané výluky neměly být v daných termínech požadovány. Primárně jde o výluky pro ŽSR, s tím, že je uvažováno jejich využití také pro potřeby Správy železnic, státní organizace. Zástupkyně dopravce Metrans Rail, s. r. o., pí Helena Rozsypalová sdělila, že dle informací, které má k dispozici ona, by dané výluky měly být ve výše uvedeném termínu realizovány.

- Vznesl dotaz na délku trvání soutěže u stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ a současně upozornil na problematiku zadávání výluk se zastaveným provozem např. pro pažení v ose os v měsících lednu a únoru 2024 na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše do ročního JŘ, protože v případě jejich dodatečného přesunu do jiného termínu může dojít ke komplikacím, a to s ohledem na změny ve zpracovaných opatřeních.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínky bereme na vědomí. Daný proces celé soutěže má určitou posloupnost. Je snahou Správy železnic, státní organizace, aby proběhl v co možná nejkratším termínu, bohužel ne všechny (zejména vnější okolnosti) celého řízení může ovlivnit.

- Požádal o prověření možnosti přesunu denní výluky na **VR 509** dle **ROV 53193 etapy A** v úseku **Chvaleč – Trutnov střed** (požadované pro provedení podrobné prohlídky mostní konstrukce mostní inspekční jednotkou) z měsíce října 2023 (17.10.2023) do souběhu s listopadovou nepřetržitou výlukou dle **ROV 53205 etapou B**, která je naplánována v termínu od 04.11.2023 – do 15.11.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – bylo již prověřováno a přesun denní výluky dle ROV 53193 etapy A do listopadu 2023 z důvodu nasazení objednané mostní inspekční jednotky není možný.

- Na regionální výlukové poradě byla řešena problematika výluk na **VR 502** dle **ROV 63079 etap G a G1** v dopravně **Nymburk hl. n.**, v rámci, kterých v denní době zůstane pod napětím pouze 3. staniční kolej a při jízdách vlaků elektrické trakce od/do Kostomlat nad Labem nebude možné projet beznapěťový úsek pouze se staženými sběrači. Dopravce proto požadoval, aby byla v daném období možná jízda vlaků alespoň po 1. staniční koleji.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – na základě aktuálního vývoje, výluky dle ROV 63079 etapy G a G1 nebudou v měsíci říjnu 2023 ani v listopadu 2023 požadovány, ale budou prodlouženy výluky dle ROV 63079 etapy A a F o 3 dny v listopadu 2023. Tato problematika bude ještě řešena a upřesněna na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce dopravce RegioJet, a. s. p. Marek Výda zaslal před jednáním níže uvedené připomínky:

- Dopravce RegioJet, a. s. nesouhlasí s říjnovými výlukami na **VR 525** dle **ROV 65019 v ŽST Praha-Malešice** z důvodu, že nelze provádět obraty souprav a následné logistické úkony. Dopravce žádá konání výluky před zahájením přesunu dopravce do ŽST Praha-Malešice – tj. žádáme konat nejdéle do konce srpna.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky v dopravně Praha-Malešice probíhají pro oddělení kolejiště Správy železnic, státní organizace od kolejiště vlečky (vložení nové výkolejky, posun návěstidla). Vzhledem ke skutečnosti, že zde dochází ke zpoždění harmonogramu prací a nejsou ještě dokončeny všechny potřebné práce, nelze realizovat následné výluky zabezpečovacího zařízení již v měsíci srpnu. Správou železnic, státní organizací byly nabídnuty další stanice v uzlu Praha, kde bude moci dojít k odstavování souprav, včetně sestavy výchozích vlaků dopravce. Jediná oblast, kde nebylo zatím dosaženo shody je problematika zajištění odčerpávání a doplňování vody, pro kterou se v současné době také hledá řešení.

- Dopravce RegioJet, a. s. nesouhlasí s výlukami na **VR 308** dle **ROV 23388** v úseku **Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město** a v dopravně **Hranice na Moravě město** v souběhu se zastaveným provozem na stavbě **Lipník nad Bečvou – Drahotuše** z důvodu odklonu vlaku RJ 1021 přes Horní Lideč. Žádá o přesun mimo souběh se zastaveným provozem na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – zastavený provoz v tomto úseku začíná v 0:00 hod. a na stavbě Lipník – Drahotuše ve 23:30 hod., proto je třeba, aby dopravce RegioJet, a. s. upřesnil požadovanou časovou polohu jízdy vlaku RJ 1021. Zástupce GR O15, p. František Novák bude ještě dopravce kontaktovat pro upřesnění zaslání požadavku, který bude následně řešen.

Zástupce IDSK Ing. Martin Zahrádka během jednání:

- Vzněl připomínku k doplnění nepřetržité výluce na **VR 515** dle **ROV 63116 etapě A** v měsíci říjnu 2023 (01.10.2023 – 28.10.2023) v úseku **Skovice – Ronov nad Doubravou**, a to vzhledem ke skutečnosti, že nepřetržitá 28denní výluka v daném úseku bude probíhat i v měsíci srpnu 2023. Požaduje proto v rámci plánování lepší koordinaci výluk, aby nedocházelo k opakujícím se výlukám ve stejných úsecích v krátké době. Danou připomínku podpořil i zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán.

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – připomínku bereme na vědomí a bude řešena na následující regionální výlukové poradě.

Zástupkyně GR O15 Ing. Jiřina Imramovská během jednání:

- Informovala o prověření požadavku dopravce České dráhy, a. s. vzneseném na regionální výlukové poradě, kde dopravce z důvodu využití ND požadoval konání výluk dle **ROV 55039** současně s výlukou dle **ROV 53196 etapou A** v měsíci říjnu nebo případně v měsíci listopadu se zavedením ND v celém úseku **Nymburk – Jičín**. Sloučení daných výluk není možné a zůstávají v původních termínech.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červencové celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – ekonomika stavby přepočítána, vydáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, podpis SoD předpokládán během několika dnů, zahájení SP0 v 10/2023. Měsíční plány výluk na říjen a listopad předloženy. Na 27.07.2023 je svoláno předsmulovní jednání, kde bude projednána legislativní problematika smlouvy, případně upřesněny rozsahy krátkodobých výluk pro přípravné práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou**“ – projektant předložil žádost o výluky pro geotechnický průzkum na srpen 2023. Z důvodu konání jiných údržbových prací OŘ Ostrava v kolizních ramenech budou výluky poskytnuty v první polovině listopadu.

Stavba „**Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC**“ – ekonomika stavby přepočítána, vydáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, podpis SoD předpokládán během několika dnů, zahájení realizace v 09/2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A.

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A (po aktivaci nového ZZ bude v mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník nad Bečvou maximální rychlost 100 km/h).

Dne 20.07.2023 proběhlo předsmulovní jednání, kde byly potvrzeny přípravné práce v termínu září – listopad, měsíční plány dodány.

Dle POV je do 22.12.2023 v plánu realizace aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník nad Bečvou, včetně aktivace provizorní Odb. Jezernice A. Detailní HMG bude předložen po jmenování Odborné komise pro aktivaci ZZ. V případě potřeby bude upraven poslední týden v listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – v termínu 04. – 06.10.2023, v zákrytu s pracemi OŘ Ostrava, ST, budou provedeny dokončovací práce (3. podbití, stezky atd).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – v rámci SP3 probíhá výluka LKS do 01.08.2023, k tomuto datu bude ukončena výluka TZZ obou TK Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka v rámci aktivace provizorního ZZ a také výluka 1. TK Jablůnka – Vsetín pro snesení krajní výhybky a provizorní napojení zhlaví SK 3, 5, 7, 9. Bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka) – od 01.08.2023 výluka záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka v ŽST Vsetín a SKS ŽST Vsetín, předpoklad trvání do druhé poloviny 12/2023. V období 01.-16.08.2023 výluka TZZ 1. TK Jablůnka – Vsetín pro aktivaci provizorního ZZ. V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v listopadu výluky pro betonáže základů trakčních stožárů – TK 1+TV 3x10hodin, TK 2+TV 3x10hodin.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3 měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 – 16:00 hod.) – zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č. 2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Dne 02.06.2023 zaslala Slovenská strana nové termíny zprovoznění mostu ve 2. TK.

1. termín ZP 13. – 25.10.2023

2. termín ZP 26.01. – 01.02.2024

Dne 20.6.2023 proběhlo jednání, na kterém Slovenská strana potvrdila nový termín ZP **13. – 25.10.2023** pro zprovoznění mostu ve 2. TK.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Od 11.04.2023 vyloučena SK 4 v ŽST Zastávka u Brna pro budování podchodu. ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“ (most přes ulici Bubeníčkovu) – v srpnu a na přelomu srpna a září inženýrsko-geologický průzkum.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – otevřeny obálky na zhotovitele stavby, probíhá hodnocení nabídek, z důvodu překročení předpokládané hodnoty zakázky bude přepočítávána ekonomika stavby.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhá stavební řízení, zahájení soutěže na realizaci předpokládáno do konce 07/2023.

Na termín 08.-24.11.2023 žádány výluky pro aktivaci MPZZ ŽST Vlkov u Tišnova dle projektu stavby. V období 08.-16.11.2023 nebude možná obsluha vleček v ŽST Vlkov u Tišnova. Aktivace MPZZ důležitým milníkem z pohledu stavebních postupů stavby jako celku. Může dojít ke zpřesňování žádaných výluk v závislosti na vývoji soutěže na realizaci a souvisejících jednání s odbornými složkami.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – zahájení soutěže na realizaci předpokládáno do konce 07/2023.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – k 29.06.2023 dokončeny hlavní stavební práce, v 09/2023 3. podbití a broušení kolejnic, v 10/2023 napěťové zkoušky TV.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Pardubice“** – 30.06.2023 zprovozněna LKS, nástupiště č. 4 a nové nástupiště č. 5. Od 01.07.2023 probíhá modernizace SK 2, 4, 6 a 8 vč. nástupiště č. 3, předpoklad trvání do 12/2023. Pro posun elektrického dělení a injecktáž poruch železničního spodku se bude v období 28.-31.07.2023 konat výluka 2. TK Pardubice hl.n. – Přelouč.

Stavba **„Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“** – jde o stavbu nového ostrovního nástupiště mezi SK 10a a 12a v oblasti zhlaví 2. TK směr Kosténice v ŽST Pardubice hl. n. Stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, po odsouhlasení záměru v Centrální komisi MD vypsaná soutěž na realizaci, obálky otevřeny, překročena předpokládaná hodnota zakázky, probíhá posouzení ekonomiky stavby. Dle dalšího vývoje soutěže na realizaci mohou být žádány, či ovlivněny již žádané výluky v kontextu koordinace prací i výluk se stavbou Uzel Pardubice.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“** – 08 a 09/2023 práce nevyžadující výluky, od 09.10.2023 výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl.n. a Medlešice s předpokladem trvání do 12/2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa“** – bude zahájena na začátku září nepřetržitými výlukami jednotlivých staničních kolejí pro jejich postupnou demontáž, které budou v polovině října zapracovány do změny ZDD. Na začátku října dojde k 8denní nepřetržité výluce traťové koleje Praha-Smíchov – Praha-Žvahov, při které dojde k aktivaci a napojení provizorního úvraťového propojení mezi tratí do Prahy-Žvahova a ŽST Praha-Smíchov osobní nádraží.

Stavba **„Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“** – pokračuje v měsíci srpnu a září krátkodobými denními a nočními výlukami traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice a Praha-Krč – Praha-Braník pro přípravné práce. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci mostu, která poběží do poloviny dubna roku 2024, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do konce ledna.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – bude ukončena v měsíci srpnu krátkodobými výlukami v ŽST Poříčany pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich rekonstrukci, které poběží do začátku října, a nepřetržitou výlukou 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci srpnu proběhnou výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro stavbu provizorních nástupišť, po nich bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Mstětice pro vrtání zápor budoucího podchodu, která poběží do začátku října. Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Mstětice včetně přilehlých traťových úseků pro realizaci překládky VN a NN.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci skalského zhlaví, které poběží do poloviny srpna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1.traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince.

V polovině srpna bude rovněž zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci liché kolejové skupiny a zhlaví, která poběží do poloviny prosince. Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Praha-Horní Počernice včetně navazujících traťových úseků pro aktivaci definitivního ZZ, tažení definitivní trakce a další práce potřebné k zavedení zkušebního provozu.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice”** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé části kolejiště pro rekonstrukci II. a I. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží do poloviny září. Na ní bude navazovat výluka 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb”** – bude ukončena v měsíci říjnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov”** – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září. V první polovině září proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro montáž definitivní trakce, v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Bohosudov a 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Bohosudov pro rekonstrukci chabařovického záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci Teplického záhlaví v ŽST Bohosudov, která poběží do konce října. V měsíci listopadu proběhne 10denní nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Bohosudov pro dokončovací práce, na ní bude navazovat týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro dokončovací práce a komplexní opravu 4 přejezdů na této trati.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most”** – bude zahájena v listopadu bez výluk, výluky budou zahájeny na začátku května roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany”** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která bude zahájena v dubnu roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ”** – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena v březnu roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati Žatec – České Zlatníky (Obrnice)”** – bude realizována od začátku září do poloviny října 45denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Žatec – Lišany u Žatce.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice – Úpořiny”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Úpořiny”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba **„Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Česká Lípa – Blíževedly”** – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl.n.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl.n.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – 07./08.09., 11./12.09. a 13., 14., 15.09. se budou konat výluky pro odstranění původních LIS a zřízení nové bezstykové koleje v obvodu ŽST Cheb. Jedná se o doplnění výluk po pochůzkách.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)**“ – na základě aktualizace požadavků počtu a umístění sond/vrtů proběhlo 24.07. další kolo projednání potřebných výluk, byly sestaveny dvě žádosti o ROV a předpokládá se zařazení výluk do plánů na listopad 2023 (na srpnového poradě) a to v koordinaci s ST a SEE.

Stavba „**Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati M. Lázně – Karlovy Vary d. n.**“ – do 29.11. pokračuje nepřetržitá výluka pro rekonstrukci tunelu. Po předání staveniště a po konzultaci se zhotovitelem bude prověřena potřeba zavedení PJ kolem pracovního místa mimo období nepřetržité výluky.

Stavba „**Výpravní budovy ŽST Aš, ŽST Chodov a ŽST Františkovy Lázně**“ – aktuálně bez požadavků na výluky, případné doplnění výluk by bylo řešeno v následujících kolech. V případě investiční akce pro rekonstrukci výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně by mělo dojít k otevírání obálek (aktuálně) 15.08.2023.

Stavba „**Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary (km 185,850 – 186,000)**“ – podle aktuálních informací mají být do konce týdne (30.07.2023) vypracovány podklady pro výběr zhotovitele v režimu P+R. Stavba (sanace) by se měla dělit do několika etap a fází. V letošním roce by mělo být v rámci 1. etapy provedeno odvodnění (mimo kolej). V roce 2024 by měla být provedena samotná stabilizace náspu včetně rekonstrukce koleje (kolejí). Aktuálně probíhající výluka zavedená OŘ by měla beze změny přejít do nového JŘ a to s předpokládaným ukončením do poloviny roku 2024 (upřesnění v rámci následující regionální výlukové rady, bude-li k dispozici). V roce 2024 se v sousední provozované koleji počítá s krátkodobými výlukami pro práce na trakčním vedení, koleji a zabezpečovacím zařízení (kabelizace).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního pole TT Mýto u Rokycan**“ – v listopadu pokračují výluky pro rekonstrukci stávajícího neutrálního pole TT Mýto u Rokycan. Jedná se o jednokolejné provozy a o noční zastavené provozy. Předmětem prací je stavba stožárů trakčního vedení, následné převěšení trakčního vedení a úpravy napájecích převěsů (včetně stavby dvou krakorců). Aktuálně probíhá VŘ na zhotovitele akce.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v září a říjnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V listopadu se bude konat 7 výluk dle ROV 93006 (v čase 01:15-03:45) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – 11./12.11. proběhne výměna HW a SW (s následným přezkoušením) se zastaveným provozem a ND v ŽST Plzeň hl. n. pro všechny zaústěné směry! Dále bude realizováno zdopravnění SK č. 20 v ŽST Plzeň hl. n. a to v termínu 12. a 13.11. (společně vše dle ROV 95019 et. A, B, C).

Před následující regionální výlukovou poradou pro oblast Plzeň předhlašujeme zařazení výluk ETCS v úseku Plzeň hl. n. – Ejpovice a Plzeň hl. n. – Plzeň-Křimice, které budou zavedeny v souvislosti s pracemi na balízách (předpokládaný termín 01.10. – 22.12.).

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – výluky beze změn a dalších požadavků.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek**“ – 09.11. bude ukončena investiční akce na rekonstrukci mostu v km 21,510.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P6303 v km 5,854, P6310 v km 11,600, P6311 v km 12,993 a P6322 v km 20,180 na trati Tábor – Bechyně**“ – 23.11. bude provedena aktivace určených nových PZS se závory a s příslušnými přejezdnicemi na trati Tábor – Bechyně. Aktivace přejezdů je bez vlivu na provoz.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 185,819 a 192,202 na trati Č. Velenice – Č. Budějovice**“ – investiční akce bude ukončena 01.11.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary**“ – investiční akce bude ukončena 06.11. (s kamenolomem Černětice je výluka projednána).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v říjnu byly doplněny výluky pro odstranění závad po RPZ (03.-09.10.2023). Část prací bude dále zrealizována 21.10. v zákrytu s již dříve naplánovanými výlukami. Zástupce zhotovitele upozorňuje u výluk požadovaných na odstranění závad 07. a 08.10., že je ze strany zhotovitele požadováno bezpečné zajištění pracoviště z pohledu napětí v trakčním vedení (nestahování sběračů, zatažení napětí trakčního vedení do pracovního místa). Bylo dohodnuto, že výluka/výluky bude standardně zajištěna návěstmi pro elektrický provoz a zároveň bude zajištěno zpravování strojvedoucích v sousedních stanicích. Nebudou tak osazeny hákovnice, ani nebude rozšiřován úsek s vypnutím napětí trakčního vedení. Zhotovitel s tímto vyslovil souhlas a za výše uvedených podmínek práce nastoupí a zrealizuje je.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – září beze změn. V říjnu byly doplněny výluky pro aktivaci ZZ dle ROV 65014 postupně do 21.11. (od 06.11.). Noční výluky dle ROV 63140 K3 pro pažení mostu v km 28,542 jsou převedeny na denní výluky (ROV 63140 K1), důvodem je hluková zátěž pro okolí v noční době. 21.10. bude zahájena nepřetržitá výluka směr KŽ dle ROV 63140 H (souběh s ROV 63173 J OŘ). 63140 G (napojení vlečky KDS) bude ukončena 05.10. V listopadu (do 15.11.) pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63031 A + D, dle ROV 63140 C a J a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63140 A (do 09.12. a následně bude pokračovat do 7/2024) a v úseku Kladno – Kamenné Žehrovice dle ROV 63140 H (do 15.11.). Do 15.11., respektive 21.11., pokračují výluky dle ROV 65014. Od 15.11. pro úpravy a aktivaci ZZ. Bude zahájena výluka dle ROV 63217 A pro pokračující modernizaci v ŽST Kladno (překlopení stav. postupu). Tato výluka se bude konat do 09.12.2023 a následně bude pokračovat v novém GVD do 7/2024.

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – září beze změn. V říjnu (informace již z minulé porady) budou nepřetržité výluky SK č. 2 a 4 v ŽST Hořovice dle ROV 63073 etapy A, P překročeny do 31.10. (původně do 03.10.). V listopadu (do 04.11.) pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 63073 B. Dále bude doplněna dohodnutá nepřetržitá výluka v úseku Zdice – Hořovice dle etapy D (01. – 04.11.2023 – 2. TK + TV).

4. Projednání výluk nad RPV – listopad 2023

Listopadové výluky projednané na červencové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23422 R	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	01.11.2023-06.11.2023	07:30 - 17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
301	Z-23422 A	Havířov, záhl. ze směru 2. TK Albrechtice u Českého Těšína.	01.11.2023-02.11.2023	07:30 - 17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. VNJŘ+ND.
301	Z-23422 B	Havířov, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 2. TK Albrechtice u Českého Těšína	03.11.2023-04.11.2023	07:30 - 16:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND+VNJŘ.
301	Z-23422 C	Havířov, 2., 6. bez TV, 2.-10. jen TV	05.11.2023	07:30 - 17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 E	Havířov, 4., 6. bez TV, 2.-10. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. S4, S6 po nám. výh.11	06.11.2023-07.11.2023	07:30 - 17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 D	Havířov, 2., 4. bez TV, 2., 4., 6., 8., 10. jen TV	08.11.2023	07:30 - 17:30	Optimalizace ŽST Havířov – zkrácení SK o 4 m a zakončení zarážedlem.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.

301	Z-23422 F	Havířov, 2. bez TV, 2.-10. jen TV	09.11.2023-14.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 G	Havířov, 6., 8., 10. bez TV, 2.-10. jen TV	15.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 H	Havířov, 8., 10., 12. bez TV, 2.-16. jen TV	16.11.2023-17.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 I	Havířov, 2., 4., 6., 8., 10. + TV	18.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 J	Havířov, 2., 4., 6., 8., 10. + TV, zhl. ze směru O. Bartovice od náv. L2, L6, L8 po IS mezi výhybkami 50-56	19.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 K	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 22a. bez TV, sudá jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22 po nám. výhybky 7	20.11.2023	07:30 - 15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ+ND.
301	Z-23422 L	Havířov, 12., 14. bez TV, 12., 14., 16. jen TV	21.11.2023-24.11.2023	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK 12, SK 14, úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23422 M	Havířov, 22. bez TV, 18., 20., 22. jen TV	21.11.2023-24.11.2023	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ.

301	Z-23422 N	Havířov, 18., 20., 22. bez TV, zhl. směr Ostrava Bartovice od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24. není možná obsluha vlečky Metrans	24.11.2023	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ.
301	Z-23422 O	Havířov, 18., 20., 22. + TV	25.11.2023-28.11.2023	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce června, etapizace. NVÚ.
301	Z-23422 P	Havířov, 16., 18. bez TV, 12., 14., 20., 22. jen TV	29.11.2023-01.12.2023	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18, úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23442 C	Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 2. + TV	20.11.2023-29.11.2023	07:45 - 16:20	BC LiDr – Stavění stožárů, převěšení a úprava TV.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23442 B	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, 1. + TV	01.11.2023-10.11.2023	07:45 - 16:20	BC LiDr – Stavění stožárů, převěšení a úprava TV.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23442 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, 1., 2. + TV	11.11.2023-20.11.2023, 30.11.2023-01.12.2023	23:30 - 03:30	BC LiDr – Pažení mostních objektů, zajištění šterkového lože, montáž bran a úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce dubna. ZP.
305	Z-23419 A	Přerov přednádraží, 220., 222., 238., 240. jen TV, 212., 214., 216., 218. + TV, Přerov, 20. jen TV, částečně od ÚO 212 po ÚD 35, 36, 37, 38	01.11.2023-30.11.2023	07:00 - 17:00	Celková oprava staničních kolejí s výměnou pražců, kolejnic, LIS, svařováním a čištěním ŠL.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23427 A	Přerov přednádraží, celá jen TV, od ÚO 451 v km 180,828, ÚO 452 v km 180,888, ÚO 441 v km 87,780 po ÚO 421 v km 182,397, ÚO 422 v km 182,351, ÚO 212 a ÚO 222 v km 18,968, ÚO 202 v km 183,028	15.11.2023-17.11.2023	23:00 - 03:00	Výměna vodičů na venkovním vedení VN 22kV ČEZ v žkm 181,6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
316	Z-23433 C	Napajedla – Huštěnovice, 2. + TV	02.11.2023-03.11.2023	08:15 - 17:00	D55, výstavba mostu v km 144,829, montáž nového TV a definitivní regulace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

316	Z-23433 D	Napajedla – Huštěnovice, 2. + TV	04.11.2023-05.11.2023	08:15 - 17:00	D55, výstavba mostu v km 144,829, montáž nového TV a definitivní regulace,	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23433 E	Huštěnovice – Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	01.11.2023	00:25 - 03:20	D55, výstavba mostu v km 144,829, proklemování a odstranění neutrálního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
317	Z-23361 A	Uherský Brod – Hradčovice, traťová bez TV, Hradčovice, celá bez TV, Hradčovice – Kunovice, traťová bez TV	01.11.2023-10.11.2023	08:20 - 16:00	Rekonstrukce PZS v km 111,590 (P7971), oprava defekt vad, výměna hmoždinek, pražců, oprava GPK, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst Uzavírka přejezdu v km 111,590 (P7971).	Změna od RPV. Změna termínu, přesun z měsíce června. ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23407 B	Hulín – Kroměříž, zab. zař.: PZZ v km 13,608 (P7247)	06.11.2023-N-10.11.2023	07:40-N- 15:00	Oprava PZS v km 13,608 (P7247). Bez uzávěry přejezdu.	Nad RPV.
308	Z-23392 B	Vsetín, 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín, lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L	03./04.11.2023, 04./05.11.2023, 09./10.11.2023, 10./11.11.2023, 11./12.11.2023, 12./13.11.2023, 13./14.11.2023	21:45 - 04:20	Rek. ŽST Vsetín, stahování kolejnic do SK č. 1, 1a a pokládka SK č. 2.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23392 A	Vsetín, 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín, lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1.TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L	07./08.11.2023, 08./09.11.2023, 14./15.11.2023, 15./16.11.2023, 16./17.11.2023, 17./18.11.2023, 18./19.11.2023, 19./20.11.2023	23:25 - 02:45	Rek. ŽST Vsetín, sypání kameniva do SK. č. 2a, 2.	Nad RPV. ZP+NVÚ. Souběh s ROV 23272 A.

308	Z-23392 G	Vsetín, lichá + TV, (včetně kol. č. 1a, vyp. TV od ÚO 421 v km 43,350 po ÚO 401 v km 36,145)	20./21.11.2023, 21./22.11.2023, 22./23.11.2023, 23./24.11.2023, 24./25.11.2023	21:45 - 04:20	Rek. ŽST Vsetín, montáž, stavění bran, zásobování stavby.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23437 A	Valašské Meziříčí, 14., 16., 18., 20. bez TV	02.11.2023-N-24.11.2023	07:30-N- 16:30	Odstranění havarijního stavu, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK v kol. č. 14, 16, 18, 20.	Nad RPV.
309	Z-23417 B	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 2. + TV	07.11.2023-09.11.2023	07:45 - 17:00	Holice – betonáže základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR+ND.
309	Z-23417 A	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 1. + TV	04.11.2023-06.11.2023	07:45 - 17:00	Holice – betonáže základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR+ND.
309	Z-53189 D	Česká Třebová – Třebovice v Čechách, 1. + TV, Třebovice v Čechách, záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová včetně části staniční kolej číslo 1 od návestidla 1S po návestidlo L1. Třebovice v Čechách, 1. + TV kolejově její část od návestidla L1 po návestidlo S1	01.11.2023-N-03.11.2023	07:15-N- 19:15	Výměna kolejnic, oprava GPK.	Nad RPV. VNJR. PJ 50 km/h v délce cca 1 000 m.
309	Z-53189 E	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Třebovice v Čechách, záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně části staniční kolej číslo 2 od návestidla L2 po návestidlo 2S. Třebovice v Čechách, 2. + TV, kolejově její část od návestidla S2 po návestidlo L2	04.11.2023-N-05.11.2023	07:15-N- 19:15	Výměna kolejnic, oprava GPK.	Nad RPV. VNJR. PJ 50 km/h v délce cca 1 000 m.
311	Z-23431 B	Zábřeh na Moravě – Postřelmov, zab. zař.: PZS – P6654 (km 4,355), P6655 (km 4569)	27.11.2023-N-06.12.2023	08:30-N- 19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655).	Nad RPV. V termínu 27.11-1.12.2023 v souběhu s ROV 23431 A.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
324	Z-35025 A	Vlkov u Tišnova, zab. zař.: SZZ. postupná aktivace prvků ZZ	08.11.2023-16.11.2023	08:00 - 17:00	Postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP.	Nad RPV.
324	Z-35025 B	Vlkov u Tišnova – Říkonín, zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji	08.11.2023-20.11.2023	08:00 - 15:00	Přepínání vazeb AB na ovládání z JOP.	Nad RPV. VNJR.
324	Z-35025 C	Říkonín – Vlkov u Tišnova, zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji	08.11.2023-20.11.2023	08:00 - 17:00	Přepínání vazeb AB na ovládání z JOP.	Nad RPV. VNJR.
324	Z-35025 E	Vlkov u Tišnova – Křižanov, zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji	08.11.2023-24.11.2023	08:00 - 14:00	Přepínání vazeb AB na ovládání z JOP.	Nad RPV. VNJR.
502	Z-33218 F	Havlíčkův Brod, zhl. staniční koleje 3a směr Pohled, jeho část od námeznic výhybky č. 11a po námeznic výhybky č. 19a . Havlíčkův Brod, 3a bez TV, její část od námeznic výhybky č. 19a po námeznic výhybky č. 24 Havlíčkův Brod, 3b bez TV, její část od námeznic výhybky č. 24 po návěstidlo Sc3b Havlíčkův Brod, 7b bez TV, její část od námeznic výhybky č. 24 po návěstidlo Sc7b	15.11.2023-16.11.2023	08:10 - 16:10	Oprava výhybky č. 19.	Nad RPV.
502	Z-33218 D	Havlíčkův Brod, záhl. a zhl. směr Šlapanov, jeho část od návěstidla JL po námeznic výhybky č. 11	17.11.2023-19.11.2023	08:10 - 13:50	Oprava v. č. 9 a v. č. 11.	Nad RPV. ZP+ND.
502	Z-33231 A	Havlíčkův Brod, 33. bez TV, od námeznic výhybky č. 115 do km 223,660	20.11.2023-29.11.2023	08:15 - 14:50	Nutná výměna vadných pražců.	Nad RPV.

502	Z-33231 B	Havlíčkův Brod , 32. bez TV, její část od námeznicu výhybky č. 115 do km 223,660 Havlíčkův Brod , výh.: 115	24.11.2023-29.11.2023	08:15 - 14:50	Nutná výměna vadných pražců.	Nad RPV.
502	Z-33231 C1	Havlíčkův Brod , 26., 27., 28., 29., 30., 30a, 31., 32., 33., 34., 35. jen TV, včetně TV kolejí E2, E2a, E3, výtah 3	25.11.2023-27.11.2023	08:15 - 14:50	Vypnutí TV – práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. LNT.
502	Z-33220 A	Světlá nad Sázavou – Leština u Světlé , 2. + TV	11.11.2023-15.11.2023	07:45 - 16:10	Kontinuální čištění šterkového lože.	Nad RPV. VNJR+ND.
502	Z-33220 B	Leština u Světlé , 2a, 2b, 2c bez TV, Leština u Světlé , výh.: 6, Leština u Světlé , 2. bez TV, její část od námeznicu výhybky č. 6 po námeznic výhybky č. 16 Leština u Světlé , 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námeznic výhybky č. 14 Leština u Světlé , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Víkaneč, jeho část od námeznicu výhybky č. 14 a č. 16 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé – Víkaneč , 2. + TV, Leština u Světlé , sudá jen TV, její část od ÚO 412 po ÚO 402	17.11.2023-20.11.2023	07:45 - 16:10	Výměna pražců v. č. 6, 16, 18, 20, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.

502	Z-33220 D	Leština u Světlé – Vlkaneč, 2. + TV, Vlkaneč, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 7. Vlkaneč, 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S2 Vlkaneč, 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S4 Vlkaneč, sudá jen TV	21.11.2023-26.11.2023	07:45 - 16:10	Výměna ojetých kolejnic, čištění zbahnělého lože, úprava GPK, výměna betonových pražců, výměna pražců v.č. 3, 4, 7.	Nad RPV. NVÚ.
502	33187 C1	Vlkaneč, lichá jen TV	03.11.2023-05.11.2023	07:55 - 15:10	Vypnutí TV – práce mechanizace pod TV, údržba TV.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-33220 C	Vlkaneč – Leština u Světlé, 1. + TV, Leština u Světlé, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12 a námezníky výhybek č. 13 a č. 15. Leština u Světlé, 1. bez TV, její část od námezníků výhybky č. 15 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé, 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L3 Leština u Světlé, 5. bez TV, její část od hrotu jazyků výhybky č. 12 po návěstidlo Se9 Leština u Světlé, 5b bez TV, Leština u Světlé, výh.: 5, Leština u Světlé, 1a, 1b, 1c bez TV, Leština u Světlé, lichá jen TV	06.11.2023-10.11.2023	07:45 - 16:10	Doplnění šterkového lože kamenivem, úprava GPK, výměna pražců v.č. 5, 13, 15, 17, 19.	Nad RPV. NVÚ.
701	Z-33218 B	Šlapanov – Havlíčkův Brod, traťová bez TV	13.11.2023-19.11.2023	07:30 - 15:00	Výměna bočně ojetých kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND.

701	Z-33218 C	Jihlava – Havlíčkův Brod, traťová jen TV, Dobronín, celá jen TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov, celá jen TV, včetně obcházecího vedení	13.11.2023-19.11.2023	07:30 - 15:00	Práce mechanizace pod TV, montáž TV.	Nad RPV. LNT.
------------	------------------	---	-----------------------	------------------	---	--------------------------

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53177 F	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 10b, 12b od návěstidla Se15 po návěstidla S10b, S12b a námeznyky výhybek číslo 17XN, 23XN. Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v dopravě Pardubice hlavní nádraží	01.11.2023, 06.11.2023-08.11.2023, 12.11.2023-15.11.2023, 20.11.2023, 23.11.2023-26.11.2023	07:30 - 17:30	Rekonstrukce SK 10., 12. + zhlaví směr Rosice.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E.
501	50018 A	Pardubice hlavní nádraží, kolejově 95. spojovací kolej v dopravě Pardubice hlavní nádraží	15.11.2023-14.12.2023	09:00 - 18:00	Oprava kolejové váhy, výměna kolejnic, betonování patek.	Nad RPV.
501	Z-63226 A	Český Brod, 1., 3., 5. bez TV, Český Brod, zhl. směr Poříčany, od námeznyku výhybky č. 10 po námeznyk výhybky po návěstidla S3 a S5	02.11.2023-05.11.2023	08:00 - 18:00	Výměna pražců ve staniční koleji č. 3 a 1, výměna jazyka, opornice, čelistových závěrů ve výhybce č.15, výměna upevňovačů, seřízení, doplnění štěrku lože, úprava GPK strojně, svařování.	Nad RPV.

501	63134 A	Český Brod, výh.: 12, 13, Český Brod, 6., 6a, 6b, 8. jen TV	06.11.2023-09.11.2023	08:00 - 20:00	Výměna pražců ve výhybce č.12, 13, výměna upevňovačel, doplnění šterkového lože, podbití, práce mechanizace pod TV.	Nad RPV.
505	Z-53174 G	Stéblová – Pardubice-Rosice nad Labem, 1. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla 1S po PPB55 (mezi výhybkami číslo 29 a 26)	07.11.2023-09.11.2023	07:30 - 17:30	Úprava a regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, J.
505	Z-53174 J	Stéblová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Stéblová, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem včetně části staniční koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L	07.11.2023-09.11.2023	07:30 - 17:30	Úprava a regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, G.
505	Z-53174 F	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, 2. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová včetně části koleje 2c od návěstidla L2c po návěstidlo 2S	10.11.2023-16.11.2023	07:30 - 17:30	Úprava TV + regulace.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, K.
505	Z-53174 K	Stéblová, 2., 4. bez TV, 2. SK její část od návěstidla Lc2 po návěstidlo S2, 4. SK její část od návěstidla Lc4 po návěstidlo S4 Stéblová, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem včetně části staničních kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel S2 a S4 po návěstidlo 2L	10.11.2023-16.11.2023	07:30 - 17:30	Úprava + regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, B, F.

505	Z-53174 C1	Pardubice-Rosice nad Labem , 1., 3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 19, 3. SK její část od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 19 Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od námezníku výhybky číslo 19 po PPB 40 (u námezníku výhybky číslo 24)	20.11.2023-06.12.2023	07:30 - 17:30	Propojení SK1, montáž TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H.
513	Z-53200 C	Doudleby nad Orlicí – Potštejn , traťová bez TV, Potštejn , celá bez TV, Doudleby nad Orlicí , záhl. směr Potštejn	06.11.2023-07.11.2023	08:00 - 17:00	Oprava GPK, kácení stromů, výřez křovin, svoz dřeva, odstranění def. vad, svařování.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53200 A, B.
513	Z-53200 C	Doudleby nad Orlicí – Potštejn , traťová bez TV, Potštejn , celá bez TV, Doudleby nad Orlicí , záhl. směr Potštejn	08.11.2023-10.11.2023	08:00 - 17:00	Oprava GPK, kácení stromů, výřez křovin, svoz dřeva, odstranění def. vad, svařování.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53200 A.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	63040 A	Strančice , záhl. 2. traťové koleje směr Říčany od náv. Se14 po náv. 2S. Strančice - Říčany , 2. + TV, Strančice , sudá jen TV	18.11.2023	07:00 - 19:00	Úpravy na TV.	Změna od RPV. Přesun z 02.12.2023 na žádost dopravce. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.
519	63040 B	Říčany – Strančice , 1. + TV, Strančice , záhl. 1. traťové koleje směr Říčany od náv. 1S po náv. Se13. Strančice , lichá jen TV	17.11.2023	07:00 - 19:00	Úpravy na TV.	Změna od RPV. Přesun z 25.11.2023 na žádost dopravce. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.

521	63180 L	Praha-Krč , záhl. ze směru Praha-Braník a zhlaví od náv. L a námezničku výh. č. 2 po náv. S1, S4, S6	16.11.2023-01.12.2023	07:30 - 17:30	TSO kříž – 901.	Nad RPV. ZP P.Krč-P.Braník. Souběh s etapami D, F, M, P.
521	63180 M	Praha-Krč , 1a bez TV, od náv. S1 po náv. Se11	16.11.2023-01.12.2023	07:30 - 17:30	TSO křížení – 901.	Nad RPV.
524	63034 B	Čelákovice – Mstětice , 2. + TV	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Přepojení linek Čeps.	Nad RPV. Souběh s etapou A.
524	Z-63234 L9	Mstětice – Praha-Horní Počernice , 2. + TV	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Stavba TB.	Nad RPV. Souběh s ROV 63161 S9.
524	Z-65016 D	Mstětice – Praha-Horní Počernice , zab. zař.: TZZ ve 2. TK	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
524	63034 A	Mstětice – Čelákovice , 1. + TV	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Přepojení linek Čeps.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou B.
524	63034 F9	Mstětice , celá + TV	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Stavba trakčních bran.	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63234 L	Mstětice – Praha-Horní Počernice , 2. + TV	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Stavba TB.	Nad RPV. Souběh s ROV 63161 S.
524	Z-63234 M7	Praha-Horní Počernice , sudá + TV, záhl. a zhl. směr P. Vysočany od náv. 2S po náv. L2, L4, L6 (včetně částí SK 2, 4, 6)	03.11.2023-04.11.2023	22:40 - 04:20	Pokládka výh. č. 16+17 + pokládka pražců.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63161 L.
524	Z-63234 M7	Praha-Horní Počernice , sudá + TV, záhl. a zhl. směr P. Vysočany od náv. 2S po náv. L2, L4, L6 (včetně částí SK 2, 4, 6).	04.11.2023-05.11.2023	22:40 - 04:20	Pokládka výh. č. 16+17 + pokládka pražců.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 63161 L.
524	63161 B6	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 2. + TV, Výh Skály , záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. Praha-Horní Počernice , záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21	16.11.2023	00:40 - 04:00	Sypání ŠL.	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou K.

524	63161 B9	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 2. + TV, Výh Skály , záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. Praha-Horní Počernice , záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Sypání, ASP, úpravy TV, přesun kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou K.
524	63161 P9	Praha-Horní Počernice , 2., 4., 6. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. mstětické od náv. 2L k náv. S2, S4, S6. Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6 k náv. 2S	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Tažení def. TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou L.
524	63161 S9	Praha-Horní Počernice – Mstětice , 1. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. mstětické od náv. 1L k náv. L1, L3 (vč. Části SK 1, 3)	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Mnt def. TV, stavba TB ve Mstětích.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63234 L9.
524	Z-65016 A	Praha-Horní Počernice , zab. zař.: SZZ	16.11.2023-09.12.2023	20:40 - 18:00	Aktivace ZZ.	Nad RPV.
524	Z-65016 B	Praha-Horní Počernice , zab. zař.: SZZ směr Mstětice	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Aktivace ZZ zhl směr Mstětice.	Nad RPV.
524	Z-65016 C	Praha-Horní Počernice – Mstětice , zab. zař.: TZZ v 1. TK.	16.11.2023-20.11.2023	20:40 - 04:20	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
524	Z-65016 E	Praha-Horní Počernice , zab. zař.: SZZ směr P. Vysočany	16.11.2023-21.11.2023	20:40 - 04:20	Aktivace ZZ zhl směr P. Vysočany.	Nad RPV.
524	Z-65016 F	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , zab. zař.: TZZ ve 2. TK.	16.11.2023-21.11.2023	20:40 - 04:20	Aktivace TZZ.	Nad RPV.

524	63161 B6	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 2. + TV, Výh Skály , záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. Praha-Horní Počernice , záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21	21.11.2023	00:40 - 04:00	Přesun kolejnic.	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou K.
524	63161 B10	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 2. + TV, Výh Skály , záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. Praha-Horní Počernice , záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Sypání, ASP, úpravy na TV, přesun kolejnic.	Nad RPV. Souběh s etapou K.
524	63161 P	Praha-Horní Počernice , 2., 4., 6. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. mstětické od náv. 2L k náv. S2, S4, S6. Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6 k náv. 2S	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Tažení trakce.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou L.
524	63161 S	Praha-Horní Počernice – Mstětice , 1. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. mstětické od náv. 1L k náv. L1, L3 (vč. části SK 1, 3)	24.11.2023-27.11.2023	20:40 - 04:20	Mnt def. TV + stavba TB ve Msteticích.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63234 L.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93128 A	Zlatá Koruna – Křemže , traťová bez TV, Křemže , záhl. a zhl. směr Zlatá Koruna. Křemže , 1. bez TV, od námezničku výhybky č. 1 k návěstidlu L1	01.11.2023-30.11.2023	07:30 - 15:35	Celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním a zřizováním BK v obloucích malých poloměrů (3350 m), výměny přejezdových konstrukcí, odstranění zavedených PJ.	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND. 1 hrana.

711	Z-93167 A	Přeštice, 5. bez TV	06.11.2023-16.11.2023	08:00 - 17:00	Výměna pražců, kolejnic a šterkového lože.	Nad RPV.
711	Z-93166 A	Švihov u Klatov – Klatovy, traťová + TV	27.11.2023-01.12.2023	07:00 - 16:30	Úprava TV – zrušení dočasného neutrálního pole v km 51,100 - 51,250.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
713	63073 D	Zdice – Hořovice, 2. + TV, Hořovice, záhl. 2. traťové koleje ze směru Zdice a zhlaví od náv. 2L po náv. S2, S4. napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 48,515 v dopravně Zdice po elektrické dělení ÚO 402 v km 57,338 v dopravně Hořovice	01.11.2023-04.11.2023	07:00 - 19:00	Montáž TV.	Změna od RPV. V RPV 1×22 h v měsíci říjnu. VNJR.
713	Z-93115 D1	Kařízek – Holoubkov, 2. + TV	08.11.2023	10:00 - 14:00	Stavba stožárů trakčních podpěr.	Změna od RPV. V RPV dne 12.11.2023.
713	Z-93115 E1	Holoubkov – Kařízek, 1. + TV	09.11.2023	08:10 - 16:30	Stavba stožárů trakčních podpěr.	Změna od RPV. V RPV dne 11.11.2023.
713	Z-93115 F	Holoubkov – Kařízek, 1., 2. + TV	10.11.2023-11.11.2023	23:50 - 05:00	Stavba krakorců - 2 kusy, montáž napájecích převěsů na stožárech 75 a 76 a demontáž napájecích převěsů na stožárech č. 73 a 74.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 13./14.11.2023. ZP+ND.
713	Z-93115 G	Ejpovice, celá jen TV, Ejpovice – Rokycany, 1., 2. jen TV, Rokycany, celá jen TV, Rokycany – Holoubkov, 1., 2. jen TV, Holoubkov, celá jen TV, Holoubkov – Kařízek, 1., 2. + TV	11.11.2023-12.11.2023	22:40 - 05:00	Stavba krakorců - 2 kusy, montáž napájecích převěsů na stožárech 75 a 76 a demontáž napájecích převěsů na stožárech č. 73 a 74.	Nad RPV. ZP+ND.

713	Z-93115 D2	Kařízek – Holoubkov, 2. + TV	18.11.2023-19.11.2023	07:10 - 14:30	Převěšení TV.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 25. - 26.11.2023, záměna 1. a 2. TK.
713	Z-93115 E2	Holoubkov – Kařízek, 1. + TV	25.11.2023-26.11.2023	07:10 - 14:30	Převěšení TV.	Změna od RPV. V RP ve dnech 18. - 19.11.2023, záměna 1. a 2. TK.
713	Z-93115 D3	Kařízek – Holoubkov, 2. + TV	27.11.2023-28.11.2023	22:00 - 06:00	Demontáž původního neutrálního pole a definitivní regulace trakčního vedení.	Změna od RPV. V RP ve dnech 28./29.11.2023, záměna 1. a 2. TK.
713	Z-93115 E3	Holoubkov – Kařízek, 1. + TV	28.11.2023-29.11.2023	22:00 - 06:00	Demontáž původního neutrálního pole a definitivní regulace trakčního vedení.	Změna od RPV. V RP ve dnech 27./28.11.2023, záměna 1. a 2. TK.
713	Z-93115 B	Plzeň hlavní nádraží – Ejpovice, zab. zař.: ETCS 2. TK	10.11.2023-12.11.2023	04:15 - 23:20	Výluka ETCS 2. TK.	Nad RPV. Projednáno 6+.
713	Z-93115 C	Plzeň hlavní nádraží – Ejpovice, zab. zař.: ETCS 1. TK	11.11.2023-13.11.2023	04:15 - 23:20	Výluka ETCS 1. TK.	Nad RPV. Projednáno 6+.
713	Z-95019 B	Plzeň hlavní nádraží, 20. bez TV, část od km 102,731 (snímač počítače náprav PB23) po km 103,530 (snímač počítače náprav PB71)	12.11.2023-13.11.2023	04:05 - 16:00	Demontáž návěstidel Se15, Se22; aktivace návěstidel S20, Lc20; výkolejek Vk308 a Vk309.	Nad RPV.
713	Z-95019 C	Plzeň hlavní nádraží, 16., 18., 20. jen TV, E32 dle příl. 2 SŘ	12.11.2023	08:00 - 18:00	Demontáž návěstidel Se15, Se22 a stavba návěstidel S20, Lc20.	Nad RPV. LNT.
717	Z-93168 A	Horšovský Týn, 3. bez TV	20.11.2023-01.12.2023	07:10 - 16:00	Výměna pražců, kolejnic a šterkového lože.	Nad RPV. Nemožné křižování.

Schvalovatel č. 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63246 D	Nymburk hlavní nádraží, 20., 22., 24., 26. bez TV	13.11.2023-16.11.2023	07:00 - 15:00	Výměna pražců ve výhybce č. 36, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-63242 A	Lysá nad Labem, 2. bez TV, Lysá nad Labem, zhl. směr Kostomlaty nad Labem, jeho část, od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 18.	17.11.2023-19.11.2023	07:00 - 20:00	Výměna pražců ve výhybce č. 13, 14, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	Nad RPV. Souběh A+B.
503	Z-73323 A	Děčín východ dolní nádraží, 2. + TV, kolejově 2. SK mezi návěstidly S2 - L2; napětově mezi ÚO 402 - ÚD 17	06.11.2023-10.11.2023	07:00 - 17:00	Odstranění blátivých míst, výměna pražců, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73323 B	Děčín východ dolní nádraží, 4a, 12., 14., 16. bez TV, 12., 14., 14a, 16., 58. jen TV, zhl. staniční koleje č. 12 směr Děčín-Prostřední Žleb v úseku mezi námezníky výhybek č. 65-69 (výhybky č. 65, 69). kolejově 12. SK po návěstidlo S12; 14., 16. SK mezi návěstidly S14, S16 - L14, L16	20.11.2023-24.11.2023	07:00 - 17:00	Odstranění blátivých míst mezi v. č. 69 a 65, strojní úprava GPK a GP ve výhybce č. 65, výměna pražců, svoz pražců, terénní úpravy.	Nad RPV. NVÚ.
510	Z-53207 A	Ostromeč - Lázně Bělohrad, traťová bez TV	13.11.2023-16.11.2023	08:15 - 16:40	Kácení stromů, odstraňování vegetace.	Změna od RPV. Původně 23.10.2023. ZP+ND.
527	Z-73295 C	Lovosice, 1. bez TV, 1., 1a, 3., 7a jen TV	13.11.2023-15.11.2023, 16.11.2023-19.11.2023, 23.11.2023-29.11.2023	21:00 - 05:00	Odvoz a návoz materiálu.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73295 G	Lovosice, 3. bez TV	16.11.2023-19.11.2023	21:00 - 05:00	Montáž TV.	Nad RPV.
527	Z-73295 D	Lovosice, 3., 5., 7. bez TV, 5., 7., 9., 11. jen TV	23.11.2023-29.11.2023	23:40 - 04:10	Montáž TV.	Nad RPV. NVÚ.

527	Z-73295 H	Lovosice , 9., 11. bez TV, zhl. část bohušovického od návěstidel S3-S9 k návěstidlům Se6+Se7 a hrotu výh. 11	27.11.2023-29.11.2023	23:40 - 04:10	Montáž TV.	Nad RPV.
527	Z-73077 A	Lovosice , 117a bez TV, 13., 15., 17., 117a, 119., 121., 125a, 127a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 111-121 v úseku od návěstidel Lc119, Se112 a od námezníků výhybek č. 137, 138 po návěstidlo Se123 (výhybky č. 135, 137, 138, 141, část výhybek č. 133, 136)	04.11.2023-13.11.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 135, 141.	Nad RPV. NVÚ. Nesnese odklad do roku 2024.
527	Z-73077 B	Lovosice , 109a, 109b, 109c + TV, zhl. střední staničních kolejí č. 109a, 109b, 109c, 117a v úseku od námezníků výhybek č. 143, 144 a návěstidla Se123 po návěstidla Sc13, Sc15 (výhybky č. 143, 144, 146ab, 147ab, 149). kolejově 109a SK po návěstidlo Se116	08.11.2023-13.11.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 143, 146ab, 147ab a ve 109b SK.	Nad RPV. NVÚ.
537	Z-63177 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží , zhl. směr Mladá Boleslav-Debrž, jeho část, od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo S. Mladá Boleslav hlavní nádraží , zhl. směr Mladá Boleslav město, jeho část, od návěstidla Se24 a Se27 po návěstidlo S5c.	16.11.2023-20.11.2023	22:00 - 06:00	Výměna výhybkových dílů ve výhybkách č. 33, 35, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND. Nad RPV, A+B, A+B+C.

541	Z-55039 A	Jičín – Výh Bartoušov, traťová bez TV, Výh Bartoušov, celá bez TV, Výh Bartoušov – Kopidlno, traťová bez TV, Kopidlno, celá bez TV, Kopidlno – Odb Kamensko, traťová bez TV, Odb Kamensko, celá bez TV, Odb Kamensko – Rožd'alovice, traťová bez TV	20.11.2023-22.11.2023	08:20 - 17:30	Rozsáhlé práce na zabezpečovacím zařízení.	Nad RPV. ZP+ND.
541	Z-55039 C	Rožd'alovice – Odb Kamensko, zab. zař.: PZS v km 22,317 (P4617)	20.11.2023-22.11.2023	08:20 - 17:30	Oprava PZS v km 22,317 (P4617).	Nad RPV.
541	Z-55039 E	Kopidlno, zab. zař.: PZM v km 25,684 (P4620)	20.11.2023-01.12.2023	08:20 - 17:30	Výstavba nového PZS v km 25,684 (P4620).	Nad RPV.
541	Z-55039 F	Kopidlno – Výh Bartoušov, zab. zař.: PZS v km 26,282 (P4621)	20.11.2023-01.12.2023	08:20 - 17:30	Úpravy PZS v km 26,282 (P4621).	Nad RPV.
541	Z-55039 I	Kopidlno – Výh Bartoušov, zab. zař.: PZS v km 28,925 (P4625)	20.11.2023-01.12.2023	08:20 - 17:30	Oprava PZS v km 28,925 (P4625).	Nad RPV.
542	Z-63177 C	Mladá Boleslav město, zhl. směr Mladá Boleslav hlavní nádraží, jeho část, od návěstidla S1 a S3 po návěstidlo L	18.11.2023-19.11.2023	08:00 - 16:00	Výměna výhybkových dílů ve výhybce č.1, výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63211, 63247.
546	Z-75022 A	Česká Kamenice – Mlýny, zab. zař.: TZZ. Česká Kamenice – Mlýny, zab. zař.: PZS v km 26,817 (P2611) a PZM v km 27,393 (P2612), v km 27,777 (P2613) a v km 28,624 (P2614). 1x rozkazy Op, jízdy mezistaničně + telef. dorozumívání, odjezdy z obou ŽST na PN	13.11.2023-16.11.2023	08:00 - 15:00	Vypnutí PZS, výměna technologie PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS.	Nad RPV.

Schvalovatel č. 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73363 A	Ústí nad Labem západ stavědlo 1, 905. bez TV, 905., 131a jen TV, kolejově 905. SK od námezvníku výhybky č. 105 po námezvník výhybky č. 7; napětově po ÚO 405 Ústí nad Labem hlavní nádraží, 903. jen TV	08.11.2023-10.11.2023	07:00 - 17:00	Odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK.	Nad RPV. LNT.
504	Z-73135 A	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, 602a, 602b, 604a bez TV, 2., 4., 6., 602a, 602b jen TV, kolejově od námezvníku výhybky č. 83 po návěstidlo Sc602; napětově jen část staničních kolejí č. 2, 4 od ÚO 462 - trmická strana Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 602., 602c, 602d bez TV, 602., 602c, 602d, 52. jen TV, kolejově od návěstidla Sc602 po návěstidlo Se815; napětově část staniční koleje č. 52 po ÚO 422	20.11.2023-24.11.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel, oprava přejezdu v km 2,493, odstranění def. vad, svařování.	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73135 B	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 601a, 601b bez TV, 1., 601a, 601b jen TV, kolejově od návěstidla Se33 po návěstidlo Sc601, napětově část staniční koleje č. 1 po ÚO 461 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 601., 601c, 601d bez TV, 601., 601c, 601d, 1a, 51. jen TV, kolejově od návěstidla Sc601 po návěstidlo Se812, napětově část staničních kolejí č. 1a a 51 po ÚO 457 a ÚO 421	27.11.2023-30.11.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování.	Změna od RPV. v RPV 6N NVÚ. Elektricky do Chabařovic – jednokolejně.
504	73200 N	Bohosudov – Teplice v Čechách , 2. + TV, Bohosudov , záhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se8. Teplice v Čechách , záhl. směr Bohosudov, jejich část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	10.11.2023-16.11.2023	08:00 - 17:00	Komplexní oprava přejezdů v km v km 14,518 (P1942), v km 14,836 (P1943), v km 16,137 (P1944), v km 16,582 (P1945), propracování koleje (3. podbití), úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	73200 M	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. směr Bohosudov, jejich části od návěstidla Se3 po návěstidlo Se8. Teplice v Čechách , 1. jen TV, od ÚO 401S po ÚO 411 Teplice v Čechách , 3a jen TV, část od ÚO 401S po ÚD 4 Teplice v Čechách , 3. jen TV, část od ÚD 5 po ÚO 411	09.11.2023	12:00 - 16:00	Úprava TV elektrického dělení, včetně regulace a zkoušek, propracování koleje (3. podbití).	Nad RPV. NVÚ.
504	73200 R	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. směr Bohosudov, jejich části od návěstidla Se4 po návěstidlo Se7	11.11.2023-12.11.2023	08:00 - 13:00	Propracování koleje (3. podbití), úprava TV.	Nad RPV.

528	Z-63252 A1	Praha-Stodůlky – Praha-Waltrovka , traťová bez TV	06.11.2023-10.11.2023	08:30 - 17:30	Údržba silničního nadjezdu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
528	Z-65014 C	Unhošť – Kladno , zab. zař.: TZZ – AH	15.11.2023-21.11.2023	02:00 - 17:00	Aktivace TZZ – AH.	Nad RPV. Souběh s etapami A, B, D.
528	Z-65014 D	Unhošť – Kladno , zab. zař.: PZZ – PZS P24 v km 26,705	15.11.2023-21.11.2023	02:00 - 17:00	Aktivace PZZ P24 v km 26,705.	Nad RPV. Souběh s etapami A, B, C.
528	63140 J	Kladno , záhl. ostrovecké od náv. Se32 po km 0,840	01.11.2023-15.11.2023	08:15 - 02:00	Vložení výhybky 6XA.	Nad RPV.
528	Z-65014 I	Kladno , zab. zař.: SZZ zhlaví směr Kladno-Ostrovec od náv. Se28, počítacího bodu KPBP26 (u námezničku výh. č. 101), Se27, počítacího bodu KPBP24 (u výh. č. 201), Se26 a L2 po počítací bod KPBP84 (u náv. Se32)	01.11.2023-15.11.2023	08:15 - 02:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV.
528	Z-63217 A	Kladno , 1a, 1. bez TV, kolejově od počítacího bodu KPBP12 (u náv. Se6) po náv. L1 Kladno , 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po km 28,185 Kladno , 3. bez TV, kolejově původní 3. SK od počítacího bodu KPBP25 (u námezničku výh. č. 5XN) po náv. Lc3	15.11.2023-09.12.2023	02:00 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV.
528	Z-65014 B	Kladno , zab. zař.: SZZ zhlaví a zhlaví směr Unhošť. od náv. L a zarážedla SK 3b po náv. S3a, S5a, S7 – S11, Sc13 a SeT1 (včetně SK 1za a 3b)	15.11.2023-21.11.2023	02:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV. Souběh s etapami A, C, D.
529	Z-73345 C	Lenešice , zhl. směr Břvany – část od námezničku výhybky č. 11 po návěstidla L1, L2. zbývá jedna kolej – nelze křížovat	01.11.2023-02.11.2023	07:30 - 17:30	Výměna pražců ve výh. č. 10.	Nad RPV. ND. Nelze křížovat.

533	Z-73373 D	Ostrov nad Ohří – Hájek , 2. + TV, Hájek , záhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	20.11.2023-24.11.2023	08:00 - 16:00	Oprava GPK v km 172,100 - 172,350, čištění kolejového lože.	Nad RPV.
534	Z-73343 C	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice , traťová bez TV	06.11.2023-10.11.2023	08:00 - 14:00	Svařování, defektoskopie.	Nad RPV. ZP.
534	Z-73343 C1	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice , traťová bez TV	13.11.2023-16.11.2023	08:00 - 14:00	Svařování, defektoskopie.	Nad RPV. ZP.
536	73293 C	Karlovy Vary dolní nádraží , záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, v části od návěstidla S k námezníkům výhybek č. 22 a 23. Karlovy Vary dolní nádraží , 4. bez TV	10.11.2023-29.11.2023	08:00 - 16:00	Snesení SK č. 4, propojení SK č. 1, 2 a kusé koleje v nové poloze a nových výhybek na záhlaví a zhlaví směr K. Vary, dokončení výstavby nástupišť a přístupů k výpravní budově, úprava ZZ a osvětlení.	Nad RPV. ZP+ND. Současně s ROV 73293 A, B + ROV 73269.

536	Z-75026 C	Karlovy Vary dolní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně – zařízení 4., 4a staniční koleje. Karlovy Vary dolní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně – záhlaví a zhlaví směr Karlovy Vary. Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary , zab. zař.: TZZ	10.11.2023-29.11.2023	08:00 - 16:00	Úprava vazeb TZZ na provizorní SZZ.	Nad RPV. Musí se konat v souběhu s ROV 73293. Souběh s ROV 75026 A+B.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	-------------------------------------	--

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33229 A	Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou , 2. + TV, Skalice nad Svitavou , záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	04.11.2023-05.11.2023	07:30 - 20:30	Výměna kolejnic v km 191,450 - 192,650 a v km 192,885 - 193,365.	Nad RPV. VNJŘ. PJ = 50 km/h (cca 410 m).
326	Z-33229 A	Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou , 2. + TV, Skalice nad Svitavou , záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	11.11.2023-12.11.2023	07:30 - 20:30	Výměna kolejnic v km 191,450 - 192,650 a v km 192,885 - 193,365.	Nad RPV. VNJŘ. PJ = 50 km/h (cca 410 m).

5. Projednání změn MP – září 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23177 etapa D** v dopravně **Návsí** dne 27.09.2023 v čase od 07:15 hod. – do 14:30 hod. Výluka je požadována pro úpravu GPK.

VR 301 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23177 etapa E** v dopravně **Návsí** dne 27.09.2023 v čase od 14:30 hod. – do 22:15 hod. Výluka je požadována pro úpravu GPK.

VR 301 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23177 etapa F** v dopravně **Návsí** dne 27.09.2023 v čase od 19:45 hod. – do 22:15 hod. Výluka je požadována pro úpravu GPK.

VR 301 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23390 etapa A1** v úsecích **Ostrava-Svinov – Ostrava-Třebovice – Děhylov** a v dopravně **Ostrava-Třebovice** dne 20.09.2023 v čase od 08:00 hod. – do 11:00 hod. Výluka je požadována CPS pro demontáž fázových vodičů vedení VN.

VR 501 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV A 50018 etapa A** v dopravně **Pardubice hl. n.** Výluka měla být konána v termínu 18.09.2023 – 17.10.2023. Nově bude přesunuta do termínu 15.11.2023 – 14.12.2023. Výluka je požadována pro opravu kolejové váhy, výměnu kolejnic a betonování patek.

VR 503 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73371 etapy A** v úseku **Štětí – Hoštka** a v dopravnách **Štětí** a **Hoštka** ve dnech 01.09.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 04.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023, 08.09.2023 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro výkop a betonáž základů trakčních podpěr.

VR 503 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73371 etapy B** v úseku **Štětí – Hoštka** a v dopravnách **Štětí** a **Hoštka** ve dnech 16.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023, 23.09.2023 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro výkop a betonáž základů trakčních podpěr.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63201 etapa A** v dopravně **Říčany** dne 09.09.2023 v čase od 07:40 hod. – do 13:40 hod. Výluka je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63201 etapa B** v dopravně **Říčany** dne 10.09.2023 v čase od 07:40 hod. – do 13:40 hod. Výluka je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63151 etapa D1** v dopravně **Praha-Libeň** dne 02.09.2023 v čase od 08:30 hod. – do 18:30 hod. Výluka je požadována pro nátěry bran a trakčních podpěr.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63151 etapa F1** v dopravně **Praha-Libeň** dne 02.09.2023 v čase od 08:30 hod. – do 18:30 hod. Výluka je požadována pro nátěry bran a trakčních podpěr.

VR 525 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63196 etapy E1** v dopravě **Praha-Smíchov** ve dnech 04.09.2023, 05.09.2023 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. Výluky jsou požadovány pro opravu OV.

VR 525 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63196 etapy E1** v dopravně **Praha-Smíchov**. Denní výluka byla přesunuta ze dne 21.09.2023 do nového termínu 06.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravu OV.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63196 etapy X** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka měla probíhat v termínu 22.09.2023 – 09.10.2023 a byla požadována pro zkrácení koleje.

VR 533 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73401 etapy A** v úseku **Dasnice – Kynšperk nad Ohří** ve dnech 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023, 25.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023 v časech od 07:10 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro opravu nestabilního skalního zářezu.

VR 548 – Na základě etapizace došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 55031 etapy F** v dopravně **Brniště** dne 14.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 55031 etapy G** v dopravně **Brniště** dne 15.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 12:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 55031 etapy H** v dopravně **Brniště** dne 15.09.2023 v čase od 12:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55031 etapy A** v dopravně **Brniště**. Výluka bude probíhat dne 11.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55031 etapy B** v dopravně **Brniště**. Výluka bude probíhat dne 11.09.2023 v čase od 12:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55031 etapy C** v dopravně **Brniště**. Výluka bude probíhat dne 12.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo ke změně času konání denní výluky dle **ROV 55031 etapy D** v dopravně **Brniště**. Výluka bude probíhat dne 13.09.2023 v čase od 07:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu návěstidel.

VR 548 – Na základě etapizace došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55031 etapy E** v dopravně **Brniště**. Výluka bude probíhat dne 13.09.2023 v čase od 12:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu návěstidel.

6. Projednání změn SUP – říjen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Připomínka dopravce RegioJet, a. s. k výlukám dle ROV 65019 na VR 525 v dopravně Praha-Malešice (viz úvod zápisu).

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 23344 etapy A** v úseku **Grygov – Olomouc hl. n.** a v dopravně **Olomouc hl. n.** Výluka byla požadována dne 07.10.2023 pro údržbu TV. Nově bude přesunuta do listopadu do souběhu s výlukou dle ROV 23417 etapou B.

VR 309 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 23344 etapy F** v úseku **Grygov – Olomouc hl. n.** Výluka byla požadována dne 29.10.2023 pro výměnu LIS. Nově bude přesunuta do listopadu do souběhu s výlukou dle ROV 23417 etapou B.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání u noční výluky dle **ROV 65020 etapy A** v úseku **Velim – Poříčany**. Výluka bude probíhat v termínu 09./10.10.2023 v čase od 21:00 hod – do 05:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Pečky.

VR 501 – Došlo k úpravě vymezení u noční výluky dle **ROV 65020 etapy B** v úseku **Český Brod – Úvaly**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.10.2023 v čase od 21:00 hod – do 05:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Rostoklaty.

VR 501 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 65020 etapy F** v úseku **Úvaly – Praha-Libeň**. Výluka bude probíhat v termínu 26./27.10.2023 v čase od 22:00 hod – do 02:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Běchovice.

VR 501 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV A 50018 etapy A** v dopravně **Pardubice hl. n.** Výluka měla být konána v termínu 18.09.2023 – 17.10.2023. Nově bude přesunuta do termínu 15.11.2023 – 14.12.2023. Výluka je požadována pro opravu kolejové váhy, výměnu kolejnic a betonování patek.

VR 502 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63079 etapy G** v dopravně **Nymburk hl. n.** Výluky byly požadovány ve dnech 30.10.2023, 31.10.2023 pro práce mechanizace pod TV.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy H** v úsecích **Praha-Uhřetěves – Praha Zahradní Město** a **Praha-Uhřetěves – Praha-Malešice**. Výluka bude probíhat dne 30.10.2023 v čase od 08:00 hod – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Hostivař.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy G** v úseku **Praha Zahradní Město – Praha-Krč**. Výluka bude probíhat dne 03.10.2023 v čase od 08:00 hod – do 16:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-ONJ.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy C** v úseku **Praha-Radotín – Praha-Vyšehrad**. Výluka bude probíhat dne 23.10.2023 v čase od 08:00 hod – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Smíchov.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy E** v úsecích **Praha-Eden – Praha-Hostivař** a **Praha-Malešice – Praha-Krč**. Výluka bude probíhat dne 26.10.2023 v čase od 18:00 hod – do 22:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Strašnice

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy I** v úseku **Praha-Běchovice – Praha-Malešice**. Výluka bude probíhat dne 30.10.2023 v čase od 12:00 hod – do 16:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Jahodnice.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy J** v úsecích **Praha-Eden – Praha-Hostivař** a **Praha-Malešice – Praha-Krč**. Výluka bude probíhat dne 31.10.2023 v čase od 08:00 hod – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Balabenka.

VR 525 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63196 etapy X** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka měla probíhat v termínu 22.09.2023 – 09.10.2023 a byla požadována pro zkrácení koleje.

VR 527 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65020 etapy D** v úseku **Roztoky u Prahy – Praha-Holešovice**. Výluka bude probíhat dne 23.10.2023 v čase od 12:00 hod – do 16:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie vysílacího bodu BTS Praha-Bubeneč.

7. Projednání změn SP – listopad 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Připomínka dopravce RegioJet, a. s. k výluce dle ROV 23388 na VR 308 (viz úvod zápisu).

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 - Byla doplněna denní výluka dle **ROV 23424 etapa A** v dopravně **Olomouc hl. n.** dne 08.11.2023. Výluka je požadována pro údržbu TV, úsekových děličů, odpojovačů a ÚPP.

VR 324 – Došlo k opravě překlepu dne ukončení u nepřetržité výluky dle **ROV 35025 etapy A** v dopravně **Vlkov u Tišnova** ze 16.12.2023 na 16.11.2023.

VR 324 – Došlo k úpravě času ukončení u nepřetržité výluky dle **ROV 35025 etapy D** v úseku **Křižanov – Vlkov u Tišnova** ze 14:00 hod. na 11:00 hod.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 50018 etapa A** v dopravně **Pardubice hl. n.** v termínu 15.11.2023 – 09.12.2023 (dále bude nepřetržitá výluka pokračovat v novém GVD na nový ROV A do 14.12.2023). Výluka je požadována pro opravu kolejové váhy, výměnu kolejnic a betonování patek.

VR 528 – Na regionální výlukové poradě byly doplněny denní výluky pro CPS dle **ROV 63252 etapy A1** v úseku **Praha-Stodůlky – Praha-Waltrovka** ve dnech 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023 v časech od 08:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro údržbu silničního nadjezdu a jsou pokračováním doplněných říjnových výluk.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce Centra techniky a diagnostiky (CTD), Mgr. Petr Kluz předložil „Plán měření – 2. cyklus 2023“, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v srpnu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky září a říjen 2023

Změnové tabulky září 2023

Schvalovatel 1

měsíc: září 2023

datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	25026 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova: ETCS v 1. a 2. TK	30.9.-N- 9.12.	8:00-N- 24:00	Vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR		OVA	
301	23177 D	Návsí SK 1.+TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1S po náv. L1, L3, L5a. Ovlivněna 1. TK Návsí – Bystřice	27.	7:15- 14:30	úprava GPK	NVÚ, VNJŘ , odstranění havarijního stavu	CPS	
301	23177 E	Návsí SK 2. bez TV, SK 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 2S po náv. L2, L4. Ovlivněna 2. TK Návsí – Bystřice	27.	14:30- 22:15	úprava GPK	NVÚ, VNJŘ , odstranění havarijního stavu	CPS	
301	23177 F	Návsí záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1S po náv. L1. Ovlivněna 1. TK Návsí – Bystřice	27.	19:45- 22:15	úprava GPK	ZP, ND , odstranění havarijního stavu	CPS	
305	23275 A	Lipník n/B. výh. 2 Ovlivněna 2. TK Drahotuše – Lipník n/B	11.	7:45- 17:25	Výměna LIS, svaření do BK	VNJŘ , přesun z 16. 8. 2023 - koordinace s BC LiDr 23338 B	OVA	
316	33165 Z	Moravský Písek – Nedakonice PZS v km 129,653 (P8159)	17.09. -N- 25.09.	6:30-N- 15:30	zapevnění závor v horní poloze	upřesnění postupu prací	BNO	
dílčí změny:								
305	23327 A	Přerov os.n. SK 18., 18a+TV, výh. 32, 35, 44, Přerov př.n. SK 206, 208, 210 jen TV	6.	7:00- 19:00	Oprava GPK staničních kolejí a výhybek, doplnění a úprava šterku do profilu, výměna def. vadných kolejnic se svařením do BK, výměna pražců ve výhybkách.	NVÚ . Doplnění kolejí v sekci.	OVA	

305	23327 B	Přerov os.n. SK 20, 20a, 22a+TV, výh 47; Přerov př.n. SK 212, 214, 216, 218, 220, 222, 238, 240 jen TV	7.	7:00-19:00	Oprava GPK staničních kolejí a výhybek, doplnění a úprava šterku do profilu, výměna def. vadných kolejnic se svařením do BK, výměna prážců ve výhybkách.	NVÚ. Doplnění kolejí v sekci.	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: **září 2023**

datum: **27.07.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23390 A1	Ostrava-Svinov – Ostrava-Třebovice TK jen TV Ostrava-Třebovice celá jen TV Ostrava-Třebovice – Děhylov TK jen TV	20.	8:00-11:00	CPS – demontáž fázových vodičů vedení VN.	LNT+ND, na žádost ČEZ, a. s.	CPS	
309	23218 E	Olomouc hl.n. výh. 6a/b O: TK Olomouc hl.n. - Blatec	6.	8:00-14:00	Výměna čelistových závěrů na výhybce	ZP+ND; dodatečný požadavek ST Olomouc v souběhu s ROV 23218 A.	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: **září 2023**

datum: **28.07.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33200 D	Brno-Maloměřice SK 4a bez TV část od náv. Se34 po náv. Se37	22.	7:30-13:30	svařování kolejnic		BNO	

324	33129 D1	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	3.	0:20-3:00	demontáž stávající kabelové lávky fy Cetin	ZP	CPS	Merhautova
324	33233 A	Říkonín – Vlkov u Tišnova 1., 2. TK jen TV	5.	0:20-3:20	demontáž stávajících VN lan a montáž nových lan EG.D (E.ON)	LNT	CPS	
502	33171 E	Havl. Brod záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled část od náv. 2PL po nám. výh. č. 3	10., 11.	7:30-15:00	výměna jazyka a opornice u výhybek č. 2 a 3	souběh s et. A (Pohled – HB 2. TK)	BNO	
dílčí změny:								
0								

zrušeno:								
320	33169 A	<p>Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice St. 3. TK 2K+TV, Odb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice TK T6, T8 jen TV, Brno-Maloměřice SK 1b, 1c, 1p, 1v, 2., 2a, 2b, 2c, 2d, 2k, 4., 4a, 4c, 4k, 6., 8., 10., 10a, 10b,10c, 10k, 51., 52., 53., 53a, 56., 57., 92, 101., 101b, 102-110. jen TV, Brno-Maloměřice SK 111. -126., 126b, 126c, 126d, 127.-129. jen TV, Brno-Maloměřice SK 601., 604., 605., 605a jen TV, TV vl. č. 5402, OKV Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice: SK 490., 500., 501., 501a, 502.-507., 515.-518., 524.-526., 531., 532., 534.-536., 540., 541., 543., 544., 544a, 551., 552., 554. jen TV, TV vlečky č. 5434 ČD, a. s. Brno- Maloměřice, Brno-Maloměřice SK 559., 563., 563a jen TV, TV vlečky č. 5434 ČD, a.s. Brno-Maloměřice</p>	2., 3.	08:35 - 17:20		<p>nedostatečné kapacity OŘ SEE (priorita zajištění CPS), přesun do listopadu</p>	BNO	

324	33169 B	Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice TK T8 jen TV, Brno-Maloměřice SK 4c, 4k, 10c, 10k, 92., 125., 126., 126b, 126c, 126d, 127, 128., 129. jen TV, Brno-Maloměřice SK 601., 604., 605., 605a jen TV, TV vl. č. 5402 OKV Brno- Maloměřice, Brno-Maloměřice SK 490., 500., 501., 501a, 502.-507., 515., 518., 524.-526., 531., 532., 534.-536., 540., 541., 543., 544., 544a, 551., 552., 554. jen TV, TV vlečky č. 5434 ČD, a.s. Brno-Maloměřice, Brno-Maloměřice SK 559., 563., 563a jen TV, TV vlečky č. 5434 ČD, a.s. Brno-Maloměřice	23., 24.	07:00 - 17:00		nedostatečné kapacity OR SEE (priorita zajištění CPS), přesun do listopadu	BNO	
------------	----------------	--	----------	------------------	--	---	-----	--

Schvalovatel 4

měsíc: září 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								

dílčí změny:								
501	53159 A	1. TK+TV Přelouč nákladní nádraží – Pardubice hlavní nádraží; Pardubice hl. n.: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Přelouč, 1., 1a, 1c, 3., 5., 7. SK, zhlaví 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výh. č. 85XN po námezníky výh. č. 72XN, 67XN, 61XNb, 59XN, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice od námezníků výh. č. 18XN, 20XN po náv. 1L, výhybka(y): 41XN; napětové: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. SK, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6), záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412	10./11., 11./12.	23:40-3:40	Úprava napájecího převěsu do definitivního stavu.	ZP, ND; místo ovlivněné hrany doplněna přímo výluka 1. TK.		
501	63190 A	Velim, zhlaví směr Odb. Cerhenice, od nám. výh. č.27 po náv. Se28	3./4.9.	21:40-4:40	Výměna LIS, svařování.	Po 1. TK Odbn. Cerhenice až Kolín, původně 3.9. v čase 9:00-16:00 hod, na žádost ŘP.	PHA	
zrušeno:								
501	50018 A	Pardubice hl. n.: 95. spojovací kolej	18.9.-N-17.10.	9:00-N-18:00	Oprava kolejové váhy, výměna kolejnic, betonování patek.	změna termínu (na 15.11-N-14.12.)	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: září 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63201 A	Říčany vých. č. 2, 3	9.	7:40 - 13:40	cyklické broušení výhybek	VNJR, nelze jezdit Říčany-Strančice 1.TK, přesun z 15.7.-nepříznivé klimatické podmínky	PHA	
519	63201 B	Říčany vých. č. 9, 11	10.	7:40 - 13:40	cyklické broušení výhybek	přesun z 16.7.- nepříznivé klimatické podmínky	PHA	
521	63180 F1	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	5.-13., 19.-25., 28.-30.	7:30- 17:30	stavba TZ	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 F2	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	23./24., 24./25.	22:20- 4:30	stavba TS	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 F5	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	22./23., 25./26., 26./27.	23:20- 4:30	stavba TS	ZP	SSZ	Branický most
523	63180 E2	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	11./12.- 26./27.	22:20- 4:30	stavba TS	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63236 C	Čerčany-Týnec n/S TK	11.-13.	8:00- 17:00	odstranění def. závad a zavaření	ZP+ND	PHA	
524	63042 G	Čelákovice NS	5.	7:00- 13:00	údržba NS	E	PHA	
525	63151 B1, G1	P.Libeň 57.-67. SK+TV 58.-61. SK	1.,2.	8:30- 18:30	výměna izolátorů, směrových lan	NVÚ, přesun z 18.,19.8.	PHA	
525	63151 D1, F1	P.Libeň TV 54.-57., 110.-116. SK	2.	8:30- 18:30	nátěry bran a TP	NVÚ	PHA	
525	63151 X1	P.Libeň 51.-67. SK+TV 14., 51.-61., 91., 10., 110.-116. SK	3.	8:30- 18:30	dokončovací práce na TV	NVÚ, přesun z 20.8.	PHA	
525	63196 E1	P.Smíchov 10. SK	4.,5.	7:00- 17:00	stavba OV		SSZ	Smíchov
704	63042 P	Benešov u Prahy NS	12.	7:00- 13:00	údržba R25kV	E	PHA	
704	63042 P1	Benešov u Prahy NS	21.	6:00- 19:00	odpojení napájení nadřazenou – ČEZ distribuční soustavou	E	PHA	
dílčí změny:								
525	63196 E1	P.Smíchov 10. SK	6.	7:00- 17:00	stavba OV	přesun z 21.9.	SSZ	Smíchov

zrušeno:								
525	63196 X	P.Smíchov 6. SK	22.9.-N-9.10.	5:00-N-24:00	zkrácení koleje	zachování koleje pro provoz změna projektu	SSZ	Smíchov

Schvalovatel 6
měsíc: září 2023
datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
713	63042 V	Beroun NS	13.	7:00-13:00	údržba NS	E	PHA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7
měsíc: září 2023
datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73371 A	Štětí záhl. hoštecké 2. TK, Štětí – Hoštka 2. TK+TV, Hoštka záhl. štětské 2. TK	1.-8.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP	upraveno na požadavek O12	UNL	
503	73371 B	Hoštka záhl. štětské 1. TK, Hoštka – Štětí 1. TK+TV, Štětí záhl. hoštecké 1. TK	16.-23.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP	upraveno na požadavek O12	UNL	
527	63042 H	NS Roztoky u Prahy	14.9.	7:00-13:00	údržba NS		PHA	
527	73201 B	Lovosice 5. SK	1./2.,2./3., 3./4.,4./5.	21:00-5:00	ASP		SSZ	

527	73168 I	Lovosice jih 117a SK jen TV Lovosice 13, 15, 17. SK jen TV	1.	13:00- 17:00	zrušení provizorních děličů P01, P02 (17. SK)	původně 31. 7. s ukončením etap A, G	SSZ	
537	63253 A	MB hl.n. 107. SK	13.9.-N- 29.9.	7:00-N- 17:00	Snesení kolejové váhy, náhrada kolejovým polem.	Na žádost SMT PHA, výluka nad RPV.	PHA	-
546	73368 A	Jedlová – Chřibská TK Chřibská záhl.	4.	8:00- 18:00	strojní úprava GPK	ZP+ND	UNL	
546	75011 A	Rybniště - Kr. Lípa TZZ a PZZ Kr. Lípa SZZ a PZS Kr. Lípa – Rumburk TZZ a PZM	4.-N-5.	8:00-N- 19:00	navrácení stanoviště výpravčích z provizorní dopravní kanceláře zpět do výpravní budovy	původně 28.N-29.6. (stavebně nebude dokončeno)	SSZ	
548	55031 F	Brniště PrL; L	14.	7:00 - 17:00	výměna návěstidel	nová etapizace	HKR	
548	55031 G	Brniště S3	15	7:00 - 12:00	výměna návěstidel	nová etapizace	HKR	
548	55031 H	Brniště L3	15.	12:00 - 17:00	výměna návěstidel	nová etapizace	HKR	
dílčí změny:								
503	63092 C	Dřísy 1. a 3. SK + TV lichá	7.9-N-2.10	7.30-N- 17.30	mt TV (do 2.10.2023)	přesun z 7.-29. projednáno předchází CVP	PHA	
503	63092 E	Všetaty – Dřísy 1. TK + TV	24.9.-N- 2.10.	7.30-N- 17.30	mt TV syst. 1.2 +3 + el. dělení UO 411 (do 2.10.2023)	přesun z 24.-28.- projednanou předchází CVP	PHA	
527	63218 A	Kralupy vých. č. 55	9., 10.	9:05 - 14:00	Vým. def. vad. kol. včetně zavaření.	Změna času – požadavek ČD	PHA	
527	63218 D1	Kralupy-pouze TV, kol. č. 11, 11a, 9, 202, 203	9., 10.	9:05 - 14:00	Práce mechanizace pod TV.	Změna času – požadavek ČD NVÚ	PHA	
527	63218 B	Kralupy vých. č. 45, 48, 50	18.,19., 20.,21.	9:00 - 18:00	Vým. def. vad. kol. včetně zavaření.	Změna času – požadavek ČD	PHA	
527	63218 D	Kralupy-pouze TV, kol. č. 11, 11a, 9, 202, 203	18.,19., 20.,21.	9:00 - 14:10	Práce mechanizace pod TV.	Změna času – požadavek ČD NVÚ	PHA	

527	63218 C	Kralupy vých. č. 40	22.	9:00 - 15:00	Vým. def. vad. kol. včetně zavaření.	Změna času – požadavek ČD	PHA	
527	63218 D2	Kralupy-pouze TV, kol. č. 11, 11a, 9, 202, 203	22.	9:00 - 12:10	Práce mechanizace pod TV	Změna času – požadavek ČD NVÚ	PHA	
527	73281 B	Roudnice n.L. - Hrobce 2. TK, Roudnice n.L. 2. SK, hrobecké záhl. a zhl.	25.	7:00-22:00	strojní úprava GP vých. č. 26, 27, 28 a výměna čelistových závěrů vých. č. 27	původně v čase 7:00 - 18:00 navýšení výkonů o výměnu čelistových závěrů vých. č. 27	UNL	
548	55031 A	Brniště S1	11.	7:00 - 12:00	Výměna návěstidel.	změna datumu, nová etapizace	HKR	
548	55031 B	Brniště L1	11.	12:00 - 17:00	Výměna návěstidel.	změna datumu, nová etapizace	HKR	
548	55031 C	Brniště PŘS; S	12.	7:00 - 17:00	Výměna návěstidel.	změna datumu, nová etapizace	HKR	
548	55031 D	Brniště S2	13.	7:00 - 12:00	Výměna návěstidel.	Změna času	HKR	
548	55031 E	Brniště L2	13.	12:00 - 17:00	Výměna návěstidel.	změna datumu, nová etapizace	HKR	
zrušeno:								
527	73201 B	Lovosice 5. SK	1./2.,2./3., 3./4.,4./5.	21:00-5:00	ASP	5. SK bude v etapě E, F	SSZ	

Schvalovatel 8

měsíc: září 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73291 D	UL záp.-Trmice 3., 3a, 3b SK	6.	12:00-19:00	strojní úprava GPK		UNL	
504	73296 E	Řehlovice – Úpořiny TZZ 2. TK	20.	19:00-24:00	obnovení šuntové citlivosti		UNL	
504	75025 A	Most n. n. stavědlo 7 SZZ, PZZ v km 6,141	19.-N-21.	7:50-N-13:30	úpravy ovládacích úseků přejezdu v km 6,141 (P2166)	jízdy na rozkazy Op	UNL	
504	73393 A	Kyjice – Odb D. Rybník 1., 2. TK jen TV	30.	8:20-17:20	montáž nového optického kabelu s bezpečnostními prvky pro letový provoz	LNT	CPS	

520	63244 A	Roztoky u Křivokláta 1. SK	18.9.-N- 6.10.	8:40-N- 18:00	oprava 1. SK, oprava nástupiště	VNJR, nelze křížovat	PHA	
531	73391 A	Obrnice 1. SK	12.	8:00- 17:00	geoprůzkum kopanou sondou v km 232,950; 233,035; 233,220		SSZ	
531	73391 B	Obrnice 2. SK	12.	15:00- 17:00	geoprůzkum kopanou sondou v km 232,830 (mezi kol. č.1 a 2)		SSZ	
531	73391 C	Obrnice 2. SK od nám. výh. č. 21A po náv. L2	13.	8:00- 16:00	geoprůzkum kopanou sondou v km 232,250; 232,500; 232,600		SSZ	
533	73394 A	Chodov, výh. č. 17	7.8.-N- 30.9.	8:00-N- 10:00	havarijní stav střešní konstrukce přilehlého skladiště k výh. č. 17	CPS, požadavek ČD RSM Praha, navazuje na dps č. 2023-07-000776	CPS	
533	73387 E	Citice, záhl. a zhl. 1. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 1S k námeznicům výhybek č. 8a, 10 + část 1. SK	8./9.	19:00- 5:00	broušení výhybek č. 10, 11	Citice-Dasnice po 2. TK obousměrně	UNL	broušení výhybek
533	73387 F	Citice, záhl. a zhl. 2. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 2S ke hrotům jazyků výhybky č. 9 + 2. SK	8./9.	23:30- 4:00	broušení výhybky č. 9, broušení kolejové spojky č. 9/11	ZP, současně s ROV 73387 E.	UNL	broušení výhybek
533	73401 A	Dasnice-Kynšperk nad Ohří, 2. TK+TV	18.,19.,20., 21.,22. 25.,26.,27.	7:10- 17:30	oprava nestabilního skalního zářezu	dodatečný požadavek ST K. Vary	UNL	
533	73387 A	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 1. TK směr Tršnice, v části od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 16 + část 1., 3. SK	2./3.	19:00- 5:00	broušení výhybek č. 16, 17, 18	Kynšperk n.O.- Tršnice po 2. TK obousměrně	UNL	broušení výhybek
533	73387 B	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 2. TK směr Tršnice, v části od návěstidla 2S k námezníkům výhybek č. 14, 15b, 17, 18 + část 2., 4. SK	2./3.	23:30- 4:00	broušení výhybek č. 15ab, 19, broušení kolejových spojek č. 15b/17 a č. 18/19	ZP, současně s ROV 73387 A.	UNL	broušení výhybek

533	73387 A1	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 1. TK směr Tršnice, v části od návěstidla 1S k námezníkům výhybek č. 16 + část 1., 3. SK	3./4.	23:30-4:00	broušení výhybek č. 16, 17, 18, broušení kolejových spojek č. 15b/17 a č. 18/19	ZP , dodatečný požadavek zhotovitele, současně s ROV 73387 B1	UNL	broušení výhybek
533	73387 B1	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 2. TK směr Tršnice, v části od návěstidla 2S k námezníkům výhybek č. 14, 15b, 17, 18 + část 2., 4. SK	3./4.	19:00-5:00	broušení výhybek č. 15ab, 19	Tršnice-Kynšperk n.O. po 1. TK obousměrně	UNL	broušení výhybek
533	73387 C	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 1. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 1L k námezníkům výhybek č. 6, 8 + část 1., 3. SK	5./6.	19:00-5:00	broušení výhybek č. 2, 3, 6	Dasnice-Kynšperk n.O. po 2. TK obousměrně	UNL	broušení výhybek
533	73387 D	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 2. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 2, 3, 5, 7 + část 2., 4. SK	5./6.	23:30-4:00	broušení výhybek č. 1, 4, 5, broušení kolejových spojek č. 1/2 a č. 3/4	ZP , současně s ROV 73387 C	UNL	broušení výhybek
533	73387 C1	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 1. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 1L k námezníkům výhybek č. 6, 8 + část 1., 3. SK	6./7.	23:30-4:00	broušení výhybek č. 2, 3, 6, broušení kolejových spojek č. 1/2 a č. 3/4	ZP , současně s ROV 73387 D1	UNL	broušení výhybek
533	73387 D1	Kynšperk n.O., záhl. a zhl. 2. TK směr Dasnice, v části od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 2, 3, 5, 7 + část 2., 4. SK	6./7.	19:00-5:00	broušení výhybek č. 1, 4, 5	Kynšperk n.O.-Dasnice po 1. TK obousměrně	UNL	broušení výhybek
533	73387 G	Tršnice, zhl. směr Cheb, v části od návěstidla Se19 k námezníkům výhybek č. 37 + část 1., 3. SK	10./11.	19:00-5:00	broušení výhybek č. 37, 37XA		UNL	broušení výhybek
533	73387 H	Tršnice, zhl. směr Cheb, v části od návěstidla Se17 k námezníkům výhybek č. 37XA, 40 + část 2. SK	10./11.	23:30-4:00	broušení výhybek č. 40, broušení kolejové spojky č. 37XA/40	současně s ROV 73387 G	UNL	broušení výhybek

533	73382 A	Cheb – zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od námezníků výhybky č. 5 po návěstidlo Se11	7./8.	23:30-4:30	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	nelze z/do seřaďovacího nádraží ze směru Lipová u Chebu,	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73382 B	Cheb – zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se13 po námezník výhybky č. 17	11./12.	23:30-4:30	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	nelze z/do Schirndingu z/na koleje 8. - 22. (přes kříž 10/12),	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73382 C	Cheb – výhybka 55ab, včetně navazujících částí SK 22., 22b, 24.	13.,14.,15.	7:00-20:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	nelze z/na 22./22b a 24. SK do/od Tršnic a Fr. Lázní,	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
536	75026 A	K. Vary dolní n. SZZ částečně vjezdové náv. L; SZZ částečně kolejový úsek 1J; PZZ (P394) v km 52,314	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	zřízení provizorního staničního zab. zař.	v souběhu s ROV 73293	UNL	
719	73197 E1	Blatno u J., část pertrah. záhl. a zhl. mezi náv. Se8 a koncovým stykem výh. č. 15b km 157,078 (přímý směr)	27.8.-N-5.9.	17:00-N-17:00	TSO koleje v km 157,088 - 162,583	ZP+ND , současně s ROV 73197 etapa A,	UNL	
dílčí změny:								
504	73292 C	UL záp.-Trmice 409b, 57a, 57. SK+TV, výh. č. 312, 814, 851	20.	7:00-16:00	výměna jazyka a opornice, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 312, svařování, cyklické broušení výh. č. 312, 814, 851	NVÚ původně jen výh. č. 312 doplněno cyklické broušení výh.	UNL	
504	73291 A	UL záp.-Trmice 5., 5a, 7. SK+TV výh. č. 814	3.-N-6.	7:00-N-17:00	výměna jazyka a opornice, čištění ŠL, zřízení odvodnění, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh.č. 824, svařování, strojní úprava GPK	NVÚ původně 4. - 6.9.2023 navýšení výkonů o strojní úpravu GPK	UNL	
504	73298 D	Most 2. SK jen TV, část zhlaví od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 10B; napětově mezi ÚO 402–412 (jen část 2. SK – bílinská strana)	5.,6.	7:45-16:00	výměna LIS, svařování	původně bez TV nad 2. SK	UNL	
531	73299 B	Postoloprty - Odb. Bažantnice TK	18.	7:30-18:00	svařování, odstranění závad po jízdě MD	ZP+ND , navýšení prací původně do 15:00 hod	UNL	

531	73299 C	Březno u P. - Louny př. TK	18.	7:30-18:00	svařování, odstranění porostu odstranění závad po jízdě MD oprava přejezdu v km 3,000	ZP+ND původně do 13:30 hod	UNL	
531	73299 G	Louny př. 93. SK, zhl. lounské mezi nám. výh. č. 1-7 a zhl. hřivické mezi nám. výh. č. 11-15	11.-N-20.	7:00-N-18:00	oprava výh. č. 3, snesení výh. č. 5, 9, 11 a její náhrada kol. polem, výměna pražců a kolejnic	ZP+ND původně do 13:30 hod původně bez zhl. hřivické	UNL	
536	73293 A	K.Vary-Březová - K. Vary d.n. + K. Vary d.n., TK + část záhlaví do km 52,650	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	oprava TK, přejezdů, mostních objektů	ZP+ND, dodatečný požadavek na vymezení výluky, původně pouze TK	UNL	oprava traťového úseku K. Vary-Březová - K. Vary d.n.
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: září 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53211 A	Č. Třebová, 1., 3a, 5. jen TV, jejich olomoucká část	21.	07:00-17:00	Cvičení PČR.	NVÚ	CPS	
dílčí změny:								
501	53158 A	Ústí n. O. - Odb. Bezprávi, 2. + TV, Ústí n. O., záhl. 2. TK směr Odb Bezprávi, jeho část od náv. Se15 po náv. 2S. Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. 2L po izolovaný styk v km 261, 270 (u přejezdu P4886)	3./4.	17:40-03:40	Úprava GPK, výměna jazyka, opornice a navaření srdcovky na výhybce číslo 36 v Ústí n. O.	VK+VNJR Úprava rozsahu vyloučení na Odb. Bezprávi, aby byly umožněny 2kolejné jízdy směr Brandýs n. O. Nelze od/do Prahy na/z kol. č. 2 až 12. V Ústí n. O. jízdy pouze po kol. č. 1 a 3. Vlaky směru Praha – Lichkov a opačně pouze s přestavením přes třebovské zhlaví.	SSV	

501	53158 J	Odb. Bezpráví, 2.+TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí	9.	01:55- 03:40	BC Ústí – Brandýs, původní stopa, regulace a převěšování TV.	ZP , úprava času zahájení výluky po průjezdu vlaku 5051 (pův. čas 1:40), v souběhu s výlukou 53158 H+I	SSV	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky říjen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: říjen 2023

datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	25026 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova: ETCS v 1. a 2. tratové koleji.	30.9.-N- 9.12.	8:00-N- 24:00	Vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR		OVA	
316	23443 A	Napajedla kolejově zhlaví 2. traťové koleje směr Otrokovice v od nám. výh. č. 1 po nám. výh. č. 5	3.	8:00- 16:00	výměna kol. vložky v km149,845, odstranění defektoskopické vady	na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu	OLC	
316	23433 A	Napajedla – Huštěnovice 2. TK bez TV	25./26. 26./27. 27./28.	23:30 - 0:30	D55, výstavba mostu v km 144,829, třetí podbití TK 2	doplněná výluka pro třetí podbití kolejí	CPS	D55
316	23433 B	Huštěnovice – Napajedla 1. TK bez TV	26.,27.,28.	0:30 - 3:30	D55, výstavba mostu v km 144,829, třetí podbití TK 1	doplněná výluka pro třetí podbití kolejí	CPS	D55
316	23441 A	Hulín – Říkovice 1. TK, 2. TK bez TV	29., 30.	0:45 - 3:15	Měření filtru zpětné cesty TV	ZP , na žádost zhotovitele a SSV, požadavek výrobce pro vyhodnocení zkušebního provozu	SSV	Nedaří
316	33165 V	Moravský Písek záhlaví 2. TK směr Bzenec přívoz, sudá KS jen TV	3.	8:10- 14:00	údržba TV	NVÚ , souběh s etapami D, Y.	BNO	
316	33165 X	Bzenec přívoz záhlaví 2.TK směr Moravský Písek, sudá KS jen TV	4.	8:00- 14:00	údržba TV	NVÚ , souběh s etapami D, Y.	BNO	
dílčí změny:								
305	23402 C	Hranice na Moravě SK 3., 5., 7. bez TV, SK 1., 3., 5., 5a, 7., 7a jen TV, výh. 60, 61a/b, 62, 64	24.-N-27.	20:00- N-20:00	ASP – odstraňování závad GPK, servis čelistových závěrů	LNT , snížení rozsahu vyloučení (TK 1)	OVA	
317	23361 B	Luhačovice celá, Luhačovice – Újezdec u Luhačovic TK	18.10.-N- 10.11.	8:20-N- 17:00	Oprava rozchodu koleje v obloucích, výměna pražců, oprava GPK, sypaní štěrků, úprava ŠL, odstranění závad po jízdě MV	ZP+ND , na žádost společnosti KOVED, uzavírka silnice III/05090 Drslavice a Havříce, původní termín 2.-25.10.2023	OVA	

317	23364 A	Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh TK, Uherský Ostroh celá, Uherský Ostroh – Veselí n/M TK	17.	8:00-17:00	svařování jazyků a opornic výh. č. 6, odstranění defektoskopických vad, následné podbití přejezdu v km 92,113 (P7949) uzavírka přejezdu v km 92,113 (P7949)	ZP+ND , na žádost společnosti KOVED, uzavírka silnice III/05090 Drslavice a Havříce, původní termín 26.10.2023	OVA	
zrušeno:								
317	23361 A	Uherský Brod – Hradčovice TK, Hradčovice celá, Hradčovice – Kunovice TK	16.-N-25.	8:20-N-16:00	Rekonstrukce PZS v km 111,590 (P7971), oprava defektoskopických vad, výměna hmoždinek, pražců, oprava GPK, strojní odstranění porostů, čištění blátivých míst. Uzavírka přejezdu v km 111,590 (P7971).	ZP+ND , na žádost společnosti KOVED, uzavírka silnice III/05090 Drslavice a Havříce, přesun na nový termín 1.-10.11.2023	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: říjen 2023

datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
302	25022 B	Český Těšín – Hnojník zab. zař. TZZ; Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku zab. zař. kolejový úsek T1; Hnojník sděl. zař. drážní pevná linka Český-Těšín – Hnojník sděl. zař. traťový telefon; Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku sděl. zař. traťový telefon Hnojník sděl. zařízení připojení elektronického dopravního deníku na intranet; připojení PC (ISOR) na intranet	5.	7:00-14:00	v ŽST Hnojník přepojení traťového kabelu ve správě ČD-Telematiky na nové kabely položené v místech výkopu pro PZS km 127,066 a 125,250.	na žádost ČD Telematiky realizovat přeložku před zahájením výluky dle ROV 25022 A	OVA	

308	23392 G	Vsetín lichá + TV (včetně kol. č. 1a, vyp. TV od ÚO 421 v km 43,350 po ÚO 401 v km 36,145)	17./18., 18./19., 19./20.	21:45- 4:20	montáž bran, zásobování stavby materiálem, sypání štěrku	ZP+NVÚ+ND , na žádost zhotovitele, nahrazení etapy E, - koordinace prací	SSV	Vsetín
308	23440 A	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město 1. TK+TV	16.-N-20.	8:00-N- 15:00	Úprava TV, montáž ramen, převěšení TV.	na žádost zhotovitele, změna technologie vyvolaná nutností větších rekonstrukčních prací při injektážích základů	SSV/OVA	Rekonstrukce TV, stavba bran
308	23440 B	Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě 2. TK+TV	21.-N-25.	8:00-N- 15:00	Úprava TV, montáž ramen, převěšení TV Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	na žádost zhotovitele, změna technologie vyvolaná nutností větších rekonstrukčních prací při injektážích základů	SSV/OVA	Rekonstrukce TV, stavba bran
311	25024 Z	Město Albrechtice zab. zař. PZS v km 10,778 (P7789), PZS v km 11,319 (P7790), PZS v km 11,891 (P7791)	1.-N-17.	7:00-N- 17:00	Rekonstrukce přejezdu P7791 v km 11,891	Souběh s ROV 25024 A + rozetapizování	OVA	
311	25024 Z1	Krnov – Jindřichov ve Slezsku zab. zař. PZS; Město Albrechtice zab. zař. SZZ ESA; Třemešná ve Slezsku zab. zař. SZZ ESA; Jindřichov ve Slezsku SZZ ESA; Krnov- Město Albrechtice TZZ AHP; Město Albrechtice – Jindřichov ve Slezsku zab. zař. ITZZ	16.	7:00- 17:00	Rekonstrukce přejezdu P7791 v km 11,891 - výměna SW	změna technologie postupu prací + rozetapizování	OVA	
dílčí změny:								
302	23347 C	Vratimov – Paskov TK, Vratimov záhl. a zhl. ze směru Paskov od náv. S po hrot výh. č. 16	23.	8:30- 15:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava BK, oprava výh. č. 16	ZP+ND , rozšíření rozsahu související s opravou výh. č. 16	OVA	

302	23379 A	Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm TK Kunčice pod Ondřejníkem celá	24.,25., 26.,27., 28.,29., 30.,31.	7:45- 16:40	oprava svahu v km 92,000 - 92,080; oprava žel. spodku a odstranění pomalé jízdy v km 99,200 - 99,400	ZP+ND , navýšení rozsahu (vazba na ND)	OVA	
306	23362 E1	Suchdol nad Odrou – Odry TK	16.	7:45- 19:00	údržbové práce, oprava přejezdu v km 9,711 (P6707)	ZP+ND , navýšení časové náročnosti z důvodu změny technologie prací (původní čas 7:45-17:10)	OVA	
308	23335 E	Horní Lideč SK+TV 2, 4, 4b, 6, 6b, 8, 10, 12, 12a, 14 kolejově záhlaví a zhlaví 2.TK směr Lúky pod Makytou	2.-N-7.	7:30-N- 14:00	oprava základů TV	NVÚ , úprava textu při zpracování ROV, doplněna kol. č. 12.	OVA	
308	23392 B	Vsetín kolejově 1. staniční kolej další popis: její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín napětově lichá skupina kolejí Vsetín kolejově a napětově 1a staniční kolej Vsetín kolejově záhlaví a zhlaví 1.TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L	26./27., 27./28., 29./30.	21:45- 4:20	stahování kolejnic do SK č.1	ZP+ND+NVÚ , na žádost dopravce Arriva, úprava času, pův. 21:35-4:20.	SSV	Vsetín
311	23355 A	Šumperk – Nový Malín dřevosklad TK+TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad – Libina TK+TV, Libina celá + TV	24., 25.	7:20- 13:20	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, křížení nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek.	ZP+ND ; na žádost ČD, a. s. změna času výluky (původně 8:00-14:00).	OVA	
zrušeno:								
302	23379 B	Kunčice pod Ondřejníkem SK 2	24.,25., 26.,27., 28.,29., 30.,31.	7:45- 16:40	nakládka a vykládka materiálu pro opravu svahu (souběh s ROV 23379 A)	začleněno do upraveného rozsahu ROV 23379 A	OVA	

308	23392 E	Vsetín lichá + TV	17./18., 18./19., 19./20.	23:25- 2:45	montáž bran	ZP+NVÚ+ND , na žádost zhotovitele, - plynulé zajištění obsluhy stavby, koordinace prací zhotovitele.	SSV	Vsetín
309	23344 F	Grygov – Olomouc hlavní nádraží 2. TK bez TV	29.	7:30- 13:20	Výměna 2ks LIS v km 202,300	VNJŘ ; přesun na listopad do souběhu s ROV 23417 B	OVA	
309	23359 A	Olomouc hlavní nádraží osobní nádraží sudá jen TV, Grygov – Olomouc hlavní nádraží 2. TK + TV	7.	7:30- 14:15	Údržba TV – závěsy na konzolách, branách a převěsech	VNJŘ+NVÚ ; přesun na listopad do souběhu s ROV 23417 B	OVA	
311	25024 B	Město Albrechtice vypnutí PZS v km 11,891 (P7791)	1.-N-17.	7:00-N- 17:00	Rekonstrukce přejezdu v km 11,891 (P7791)	Úprava technologie prací/rozetapizování ROV 25024 Z, Z1	OVA	

Schvalovatel 3
měsíc: říjen 2023
datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
322	33188 F	Třebíč SSZ JOP	10.	0:10- 3:45	výměna SW SZZ Třebíč z důvodu rekonstrukce PZS v km 50,533 a km 50,317		BNO	
322	33188 G	Krahulov PZS km 55,467	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO		BNO	
322	33188 H	Krahulov – Okříšky PZS km 56,935	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO	přes PZS v=10 km/hod	BNO	
322	33188 I	Okříšky PZS km 170,093	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO		BNO	
322	33188 J	Bransouze – Luka nad Jihl. PZS km 182,787	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO	přes PZS v=10 km/hod	BNO	
322	33188 K	Luka nad Jihl. PZS km 1826,825	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO		BNO	
322	33188 L	Luka nad Jihl. - Jihlava PZS km 188,445	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti KO	přes PZS v=10 km/hod	BNO	
323	35023 B	Poštorná – Lednice PZS km 2,570 (P7131)	9.-N-18.	8:00-N- 14:00	oprava PZS v km 2,570	souběh s etapou A (TK Boří les – Lednice)	BNO	

323	35023 C	Břeclav SZZ částečně – DOZ	17./18.	22:30- 4:00	výměna ASW na pracovišti DOZ	ZP Břeclav – Mikulov	BNO	
324	33230 A	Tišnov SK 3 bez TV část od náv. S3 po náv. L3	4.	7:50- 13:50	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování		BNO	
324	33230 B	Tišnov SK 4 bez TV část od náv. S4 po náv. Lc4	5.	7:50- 13:50	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování		BNO	
326	35024 A	Odb.Svitava – Brno- Maloměřice St.6 sděl.zař.: GSM-R, Brno-Maloměřice St.6 - Odb-Brno-Židenice sděl.zař.: GSM-R, Brno-Maloměřice St.3 - Odb.Brno-Židenice sděl. zař.: GSM-R, Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice sděl. zař.: GSM-R, Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K. Pole sděl. zař.: GSM-R	17.	9:00- 13:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32603 Brno- Maloměřice vlakového rádiového systému GSM-R		SSZ	Úpr. základnových stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v obvodu OŘ Brno
507	53206 A	Chrudim záhl. a zhl. TK směr Medlešice od náv. S po Se9	25.,26.	7:30- 16:00	bagrování blátivých míst, svařování, odstranění závad GPK	souběh s ROV 53174 N (TK Medlešice – Chrudim, Medlešice – Pardubice-Rosice nad Lab.)	HKR	
515	63116 A	Skovice – Žleby TK, Žleby celá, Žleby – Ronov nad Doubravou TK, Ronov nad Doubr. celá, Ronov nad Doubr. - Třemošnice TK Třemošnice celá	1.-N-28.	7:30-N- 17:30	souvislá výměna pražců, kolejnic, oprava nástupišť, doplnění ŠL, ASP, svařování	ZP+ND pokračování výluky z 08/23 (oprava TÚ Žleby – Ronov n/D.), přidělení finančních prostředků	PHA	
dílčí změny:								
318	33197 L	Blažovice celá jen TV včet. TV vl. č. 5009 Českomoravský cement, a.s., závod Mokrý	7.	8:40- 14:45	údržba TV	LNT, místo ROV B 32E05004	BNO	

320	33200 L	Brno-Maloměřice výh. č. 38a/b, 40a/b	1.	7:30- 14:30	výměna háků čelistových závěrů ve výhybkách č. 38a/b a 40a/b	změna termínu (pův. 5.10.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33200 M	Brno-Maloměřice výh. č. 39a/b, 41a/b	8.	7:30- 14:30	výměna háků čelistových závěrů ve výhybkách č. 39a/b a 41a/b	změna termínu (pův. 6.10.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33200 O	Brno-Maloměřice výh. č. 44a/b	1.	14:30- 18:00	výměna háků čelistových závěrů ve výhybce č. 44a/b	změna termínu (pův. 5.10.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33200 P	Brno-Maloměřice výh. č. 47a/b	8.	14:30- 18:00	výměna háků čelistových závěrů ve výhybce č. 47a/b	změna termínu (pův. 6.10.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
323	35020 A	Hodonice SZZ	16.-N-20.	8:30-N- 14:30	aktivace světel, návěstidel, zrušení mechanických návěstidel, drátovodů, a stavědlového přístroje	změna termínu (pův. 9.-13.10.), vyčerpané kapacity zhotovitele	BNO	
323	35020 B	Hodonice PZS km 17,206	16.-N-20.	8:30-N- 14:30	osazení přenosných přejezdníků, nut. úpravy PZS km 17,206 (P7123) z důvodu změny závislosti do SZZ, přezkoušení indikací a ovládání PZS	změna termínu (pův. 9.-13.10.), vyčerpané kapacity zhotovitele	BNO	
323	35020 C	Hodonice – Znojmo TZZ	16.-N-20.	8:30-N- 14:30	úprava závislosti TZZ na SZZ v ŽST Hodonice v souvisl. s úpravou vazeb SZZ na PZS km 17,206 (P7123), přezk. funkce TZZ vč. vazby na PZS km 17,206 (P7123) a jeho uvedení do provozu	změna termínu (pův. 9.-13.10.), vyčerpané kapacity zhotovitele	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2023

datum: 28.07.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53177 D	Pardubice hl.n. kolejově 91.,93 spojovací kolej, + zhlaví směr Přelouč jeho část. napětově: 5., 7., 7a	22.,23.	7:30- 17:00	demolice základů TV	V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53177 E.	SSV	Stavba Pardubice
501	65020 A	Velim – Poříčany: sděl. zař. GSM-R. Velim – Poříčany: zab. zař.: systému ETCS 1. a 2. traťové koleje.	9./10.	21:00- 05:00	Výměna technologie vysílacího bodu BTS Pečky (digitálního rádiového systému GSM-R) funkcionality GSM-R	Doplněno na požadavek Stavební správy západ. Maximální rychlost přes upravovaný úsek = 100 km/h.	SSZ	
501	65020 B	Český Brod – Úvaly: sděl. zař. GSM-R. Český Brod – Úvaly: zab. zař.: systému ETCS 1., 0. a 2. traťové koleje.	5./6.	21:00- 05:00	Výměna technologie vysílacího bodu BTS Rostoklaty (digitálního rádiového systému GSM-R) funkcionality GSM-R	Doplněno na požadavek Stavební správy západ. Maximální rychlost přes upravovaný úsek = 100 km/h.	SSZ	
509	53205 A	Adršpach – Teplice n. M. TK	2.10.-N- 15.11.	8:00-N- 16:00	Rekonstrukce dopravní Teplice n. M. město, ASP, sypaní štěrku, kácení stromů, svoz dřeva.	ZP, ND; dle RPV	SSV	
dílčí změny:								
501	53177 E	Pardubice hl.n. kolejově: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 18., 18a, 20., 20a, 20b, 501., 501A, 502 SK + zhl. Střední od nám. výh č. 44XN a jazyků výh č. 42XN po náv Sc8 a hroty výh. č. 52XN,53XN + zhlaví směr Rosice n. Lab jeho část. napětově: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 412. jejich část	9.10-N-9.12.	7:30-N- 24:00	Rekonstrukce části staničních kolejí 10 a 12, zhlaví směr Pardubice-Rosice n/L	ZP, ND; úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice

501	53177 F	Pardubice hl.n. kolejově: zhl. 2. TK směr Kostěnice od náv. Se15 po náv. S10b, S12b a nám. výh. č. 17XN, 23XN, napětově: záhl. a zhl. 2.TK směr Kostěnice od ÚO 402 po km 305,000 a 305,02 a ÚD 9	13.,14.,15., 16.,17.,18., 28.,29.	7:30-17:30	Demontáž provizorního TV nad SK 10, montáž TV 402, 402a	NVÚ; úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 J	Pardubice hl.n. kolejově: zhl. 2. TK směr Kostěnice od náv. Se15 po náv. S10b, S12b a nám. výh. č. 17XN, 23XN	27.	7:00-18:00	Sypání kameniva, návoz materiálu	úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 K	Pardubice hl.n. kolejově: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice od náv. 2L po náv. S10b, S12b a nám. výh. č. 17XN, 23XN, napětově: záhl. a zhl. 2.TK směr Kostěnice od ÚO 402 po km 305,000 a 305,02 a ÚD 9	24.,25.,26.	7:30-17:30	Sypání kameniva, návoz materiálu, vložení izolace + tažení SP	VK, VNJR, ND; úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 L	Kostěnice – Pardubice hl.n. 2. TK + TV + Pardubice hl.n. kolejově a napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice jeho část.	30.,31.	7:30-17:00	Úprava TV, tažení základního TV	VK, VNJR, ND; úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	63193 C	Kolín: zhlaví směr Kutná Hora hlavní nádraží, jeho část, od návěstidla Se21 po hroty jazyka výhybky č. 35	14.	7:10-15:10	Cyklická výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 35, svařování, přezkoušení.	VNJR; úprava místa vyloučení. V souběhu s výlukou 63033 A, B (rameno 502).	PHA	
501	63193 D	Kolín: zhlaví směr Kutná Hora hlavní nádraží, jeho část, od hrotu jazyka výhybky č. 37 po návěstidlo S40	15., 16.	7:10-15:10	Cyklická výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 41, svařování, přezkoušení.	VNJR; úprava místa vyloučení. V souběhu s výlukou 63033 A, B (rameno 502).	PHA	

501	63193 E	Kolín: zhlaví směr Záboří nad Labem, jeho část, od hrotu jazyka výhybky č. 40 po návěstidlo Se20	10., 11.	7:10-15:10	Cyklická výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 34, svařování, přezkoušení.	úprava místa vyloučení	PHA	
501	63193 F	Kolín: zhlaví směr Záboří nad Labem, jeho část, od hrotu jazyka výhybky č. 36 po návěstidlo S38	12., 13.	7:10-15:10	Cyklická výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 42, svařování, přezkoušení.	úprava místa vyloučení	PHA	
505	53174 D	Pardubice-Rosice n. L. kolejově 5., 7., 9. SK + zhl. Směr Pardubice hl.n. od nám výh č. 9 po náv. Sc7, Sc9, Se13	20.-N-23.	7:30-N-17:00	aktivace SZZ + montáž TV	úprava vyloučení	SSV	rekonstrukce ŽST Pardubice-Rosice n. L
505	53174 D1	Pardubice-Rosice n. L. kolejově 5., 7., 9. SK + zhl. Směr Pardubice hl.n. od nám výh č. 9 po náv. Sc7, Sc9, Se13	24.,25.	7:30-17:00	aktivace SZZ + montáž TV	úprava vyloučení	SSV	rekonstrukce ŽST Pardubice-Rosice n. L
505	53174 H	Pardubice-Rosice n. L – Stéblová 1. a 2. TK jen TV + Stéblová celá jen TV	9.10.-N-9.12.	7:30-N-23:25	rekonstrukce ŽST Pardubice-Rosice n. L.	LNT, ND; úprava vyloučení, přidána Stéblová celá jen TV	SSV	rekonstrukce ŽST Pardubice-Rosice n. L
506	53191 B	Opočno p. O. h.: SK č. 1, 2, 3, 5, záhl. směr Dobruška, záhl. a zhl. směr Bohuslavice n. M.; Opočno – Bohuslavice: TK; Bohuslavice: celá; Bohuslavice - N. Město n. M.: TK; Nové Město n. M.: zhlaví směr Bohuslavice n. M.	2.,3.,4.	8:20-16:30	Km 41,332 - 42,900, SČ, posun kolejnic, oprava GPK, svařování, čištění příkopů	ZP, ND; redukce požadavku a doplnění vyloučení (původně bylo 10 N).	HKR	
506	53192 C	Nové Město n. M. - Václavice: TK; Václavice – Náchod: TK; Náchod: záhl. a zhl. směr Václavice, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 1	23., 24., 25., 26., 27.	7:15-17:15	svoz dřeva; oprava GPK, doplnění šterku; cyklická výměna jazyků ve výh. č. 1 v dopravně Náchod; snesení nástupiště Vrchoviny; výměna prahů	ZP, ND; doplnění vyloučení.	HKR	

509	53193 A	Chvaleč – Trutnov střed TK; Trutnov střed záhlaví směr Teplice nad Metují; Trutnov-Poříčí záhlaví a zhlaví směr Malé Svatoňovice včetně části staniční koleje č. 104, od námezvníku výhybky č. 101 po návěstidlo S104; zhlaví směr Trutnov střed od námezvníku výhybek č. 103 a 104 po návěstidlo Sc99	17.	8:30-13:30	provedení podrobných prohlídek mostní inspekční jednotkou – mostní objekt v km 46,659	ZP, ND; doplnění vyloučení	HKR	
zrušeno:								
501	53177 D	Pardubice hl.n. kolejově: 10b, 12b + zhlaví střední od nám. Výh. č. 44XN. 49XNb a hrotů výh. č. 42XN po náv. Sc8, Sc10, Se12	9.-N-12.	7:30-N-17:00	snesení TV na kolejí 10a 12		SSV	stavba Pardubice
501	52H01003	NS Moravany	11.	7:00-13:00	údržba rozvodny 22 kV		HKR	
501	50018 A	Pardubice hl. n.: 95. spojovací kolej	18.9.-N-17.10.	9:00-N-18:00	Oprava kolejové váhy, výměna kolejnic, betonování patek.	změna termínu (na 15.11-N-14.12.)	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	65020 F	Úvaly – P.Libeň GSM-R	26./27.	22:00-2:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P. Běchovice	100 km/h, úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
519	63201 N	Čerčany – Senohraby 2. TK	12.	9:00-15:00	odstranění defektoskopických závad	VNJŘ	PHA	
519	63201 R	P.Uhřetěves výh. č. 34	14.	8:00-14:00	odstranění závad v GPK	VNJŘ, nelze jezdit P. Uhřetěves -P. Hostivař 2. TK	PHA	

519	63201 O	P. Uhříněves 3. SK	16.,17.	8:00-16:00	výměna kolejnic včetně zavaření		PHA	
519	63201 P	Senohraby 0. SK	18.-20.	8:00-16:00	výměna kolejnic včetně zavaření		PHA	
519	63201 Q	P. Uhříněves výh. č. 30	30.	8:00-16:00	navazování srdcovky		PHA	
519	65020 H	P. Uhříněves-P. Z. Město GSM-R P. Uhříněves-P. Malešice GSM-R	30.	8:00-12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P.Hostivař	100 km/h, úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
521	65020 G	P. Z. Město-P.Krč GSM-R	3.	8:00-16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS Praha-ONJ	100 km/h, úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
521	65020 C	P.Radotín- výh.P.Vyšehrad GSM-R	23.	8:00-12.00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P.Smíchov	100 km/h, úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
521	63030 C1, W1	P.Radotín-odb.Závodíště 1. TK+TV, P.Radotín celá 1a SK	3.,7.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 E1, U1	odb.Závodíště-P.Smíchov 1. TK+TV	3.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 F1, R1	P.Smíchov-odb.Závodíště 2. TK+TV	4.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 D1, S1	odb.Závodíště-P.Radotín 2. TK+TV, P.Radotín celá 2a SK	4.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 D1	odb.Závodíště-P.Radotín 2. TK, P.Radotín celá 2a SK	8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 A1, V1	P.Radotín-odb.Tunel 3. TK+TV, P.Radotín celá 3a SK	5.,7.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 B1, T1	odb.Tunel-P.Radotín 4. TK+TV, P.Radotín celá 4a SK	6.,8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 C1, P1	P.Radotín 1., 3. SK+TV, P.Radotín celá 1c SK	7.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 L1	P.Radotín zhlaví od S1b po nám. výh. č. 6	7.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	v souběhu s ROV 63030 provoz P.Radotín- P.Smíchov 2./4. TK	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 J1	P.Radotín zhlaví od Se7 po S2b	8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice

521	63030 R1	P.Smíchov-odb.Závodiště TV 2. TK	8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 I1	P.Radotín od Se6 po S4b, S8, S10+10a SK	8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	v souběhu s ROV 63030 provoz P.Radotín-P.Smíchov 1./3. TK	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 H1	P.Radotín 8., 10. SK	8.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 E1	P.Radotín 2. SK+zhlaví od S2b po Sc2+celá 2b SK	8.,21.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 F1	P.Radotín 6. SK+zhlaví od S4b po Sc4, Sc6+celá 4b SK	8.,21.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 D1	P.Radotín 6a, 8a SK+zhlaví od Lc6, Lc8,Lc10 po Se14,Se15	8.,21.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 T1	P.Radotín TV sudá	8.,21.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 B7	Dobřichovice-P. Radotín 1. TK+TV, P.Radotín záhlaví a zhaví od 1S po Se16+celá 1c SK	9.	19:00-22:00	úprava a regulace TV po RPZ	VNJŘ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 C7, P7	P.Radotín 1., 3. SK+TV	9.	19:00-22:00	úprava a regulace TV po RPZ	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 N1	P.Radotín zhaví od Se21 po Lc2+celá 2c SK	21.	8:30-18:30	úprava a regulace TV po RPZ	souběh s ROV 63183 A P. Radotín-Dobřichovice 2. TK+TV	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63180 N	P.Radotín 10. SK	8.-N-31.	18:30-N-17:30	odstavení mechanizace, manipulace s materiálem		SSZ	Branický most
521	63180 W	P.Radotín TV 8., 10.SK	21.-N-28.	18:30-N-17:30	manipulace s materiálem		SSZ	Branický most
521	63180 F1	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	1.,2.	7:30-17:30	stavba TS	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 F2	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	14./15., 15./16.	22:20-4:30	stavba TB	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 F5	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	9./10.-13./14., 16./17.-19./20.	23:20-4:30	stavba TB	ZP	SSZ	Branický most

521	63180 F4	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	20./21.	22:20-6:00	stavba TB, rozizolování mechanického dělení	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 V	P.Krč-P.Z.Město TV TK od ÚO 406 P.Z.M po mech. dělení v km 2,647	21.10.-N-9.11.	6:00-N-17:30	TSO		SSZ	Branický most
521	63180 K	P.Z.Město 302., 305c, 307c SK +TV 302., 303.-309. SK	21.10.-N-9.11.	6:00-N-17:30	TSO	NVÚ	SSZ	Branický most
523	63180 E2	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	9./10.-20./21.	22:20-4:30	stavba TB	ZP+ND	SSZ	Branický most
524	63234 N5	P.H.Počernice sudá	23.-25.	9:55-13:00	sypání šterku	ZP+ND , souběh s ROV 63161 K, L	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63234 M7	P.H.Počernice sudá+TV	25./26.-27./28	22:40-4:20	pokládka pražců	ZP+ND , souběh s ROV 63161 K, L	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63196 G	P.Smíchov 9B SK	1.-N-27.	7:00-N-17:00	mt/dmt pomocné bárky		SSZ	Smíchov
525	63196 S5	P.Smíchov TV 5.-15. SK	1.	7:00-10:00	vložení děliče	NVÚ	SSZ	Smíchov
525	63196 D1	P.Smíchov 12.-16. SK+TV 8.-16. SK	10.-12.	7:00-17:00	dmt TV, stavba TS, převěs TV	NVÚ	SSZ	Smíchov
525	63196 H4	P.Smíchov celé vyšehradské záhlaví a zhlaví+TV celá	19./20., 20./21.	23:15-5:00	dmt lávky	ZP+ND+LNT	SSZ	Smíchov
525	65019 Z	P.Malešice ZZ vlečkových kolejí	6.10-N-9.12	20:30-N-24:00	postupná aktivace prvků	nelze stavět jízdní cesty pro posun, přestavování výhybek dálkově řadiči	SSZ	ETCS
525	65019 A	P.Malešice celé běchovické a libeňské záhlaví a zhlaví	6.-N-9.	20:30-N-4:00	postupná aktivace prvků	ZP P.Malešice-P.Běchovice, P.Libeň	SSZ	ETCS
525	65019 B	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví od náv. 2L po hroty výh. č. 3	9.-N-13.	4:00-N-20:30	postupná aktivace prvků	uzamčeny výhybky-provoz od Běch. po 1. SK, od P. Libně po 2. SK	SSZ	ETCS
525	65019 C	P.Malešice celé vršovické a hostivařské záhlaví a zhlaví	13.-N-16.	20:30-N-4:00	postupná aktivace prvků	ZP P.Malešice-P.Z.Město, P.Hostivař	SSZ	ETCS
525	65019 D	P.Malešice SZZ hostivařského a vršovického záhlaví a zhlaví	16.-N-20.	4:00-N-20:00	postupná aktivace prvků	výhybky uzamčeny, křižování možno na opačném zhlaví	SSZ	ETCS

525	63245 A	P.Malešice-P.Libeň TK+TV	7.,8.	9:00- 15:00	ruční podbíjení, výřez a svoz porostu	ZP, souběh s ROV 65019 A.	PHA	
525	63245 B	P.Malešice-P.Hostivař TK+TV	15.	9:00- 15:00	ruční podbíjení, výřez a svoz porostu	ZP, souběh s ROV 65019 C.	PHA	
525	65020 E	P.Eden-P.Hostivař GSM-R P.Malešice-P.Krč GSM-R	26.	18:00- 22:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P. Strašnice	100 km/h , úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
525	65020 I	P.Běchovice-P.Malešice GSM-R	30.	12:00- 16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P. Jahodnice	100 km/h , úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
525	65020 J	P.Eden-P.Hostivař GSM-R P.Malešice-P.Krč GSM-R	31.	8:00- 12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P. Balabenka	100 km/h , úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
527	65020 D	Roztoky u P.- P.Holešovice GSM-R	23.	12:00- 16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS P. Bubeneč	100 km/h , úprava základových radiostanic BTS sítě GSM-R	SSZ	BTS
dílčí změny:								
523	63236 A	Týnec n/S-P. Zbraslav TK	2.10.-N- 10.11.	8:00-N- 18:00	oprava mostů km 34,085 a 34,763, odstranění def. závad a zavaření	se souhlasem dopravců prodlouženo o úsek Týnec – Davle	PHA	
525	63235 C, R	P.Malešice zhlaví PZM od náv. L1 po hroty výh. č. 30+TV 1., 1a, 1b SK	16.10-N- 19.11.	7:00-N- 19:00	oprava říms mostu a sanace	NVÚ , původně 6.10-N-9.11.2023 -nutné práce pro 65013-ETCS	CPS	most Černokostelecká
zrušeno:								
525	63196 X	P.Smíchov 6. SK	22.9.-N-9.10.	5:00-N- 24:00	zkrácení koleje	zachování koleje pro provoz změna projektu	SSZ	Smíchov

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2023

datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	90007 A	Katovice SK 4, 4a, zhlaví mezi těmito kolejemi od hrotu výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 5 a 7	2.-N-9.	8:00-N-14:00	oprava výhybky č. 5 + SVP v přípojném poli na SK č. 4 (limitní hodnoty rozchodu a GPK výh. č. 5)		PLZ	
dílčí změny:								
709	93140 D	Strakonice – Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice záhlaví a zhlaví směr Strakonice a Střelské Hoštice, SK 5, 3, 1, 2 + TV celá dopravna, Střelské Hoštice celá dopravna + TV	5.,6.	7:40-12:40	běžná údržba železničního svršku a TV	ZP+ND úprava vymezení v dopravně Katovice kvůli ROV A 90007 A	PLZ	
709	93140 D1	Strakonice – Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice záhlaví a zhlaví směr Strakonice a Střelské Hoštice, SK 5, 3, 1, 2 + TV celá dopravna, Střelské Hoštice celá dopravna + TV	7.	7:15-14:40	běžná údržba železničního svršku a TV	ZP+ND úprava vymezení v dopravně Katovice kvůli ROV A 90007 A	PLZ	
713	93156 G	Holoubkov – Rokycany 2. TK + TV, Rokycany záhlaví 2. TK směr Holoubkov, TV sudé SK	6./7.	21.05-4:00	oprava GPK, údržba odpojovačů, čištění přístřešků	NVÚ doplněna výluka TV v dopravně Rokycany z důvodu navýšení prací	PLZ	
713	93156 F	Rokycany – Holoubkov 1. TK + TV, Rokycany záhlaví 1. TK směr Holoubkov, TV liché SK	7./8.	21:05-4:00	oprava GPK, údržba odpojovačů, čištění přístřešků	NVÚ doplněna výluka TV v dopravně Rokycany z důvodu navýšení prací	PLZ	

720	93155 A	Brod nad Tichou – Planá u Mariánských Lázní TK + TV, Planá u Mariánských Lázní celá dopravna + TV, Planá u Mariánských Lázní – Chodová Planá TK + TV	5./6.,8./9.	21:20-5:10	stavba stožárů trakčních podpěr, demontáž původního neutrálního pole a definitivní regulace trakčního vedení, výměna LIS	ZP+ND doplněna výluka TK v úseku Brod nad Tichou – Planá u Mariánských Lázní, původně pouze výluka TV	SSZ, PLZ	TT Planá u M. L.
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2023

datum: 27.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73371 C	Štětí sudá jen TV záhl. hoštecké, Štětí – Hoštka 2. TK+TV, Hoštka záhl. štětské 2. TK	10.-14.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP, stavba TP	NVÚ	UNL	
503	73371 D	Štětí záhl. hoštecké 2. TK, Štětí – Hoštka 2. TK+TV, Hoštka záhl. štětské 2. TK, Hoštka sudá jen TV	15.-19.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP, stavba TP	NVÚ	UNL	
503	73371 E	Hoštka záhl. štětské 1. TK, Hoštka – Štětí 1. TK + TV, Štětí záhl. hoštecké 1. TK, Štětí lichá jen TV	23.-27.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP, stavba TP	NVÚ	UNL	
503	73371 F	Hoštka lichá jen TV, Hoštka záhl. štětské 1. TK, Hoštka – Štětí 1. TK + TV, Štětí záhl. hoštecké 1. TK	28.-31.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů TP, stavba TP	NVÚ	UNL	
503	73226 D	Litoměřice d.n. 2. SK+TV žernosecké zhl. a záhl.	21.-N-27.	7:00-N-18:00	vým. pražců a šterkového lože ve výh. 20, 22, 24, strojní úprava GP výh. 20, 22, 24, vým. jazyka a opornice výh. 20, svařování	NVÚ	UNL	

503	73226 F	V.Žernoseky litom. záhl. a zhl. 2. koleje	12.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 2, 4, 6		UNL	
503	73312 C	UL Střekov – UL západ 2. TK+TV UL Střekov 1. SK jen TV březenská strana, záhl. a část zhl.	11.	7:00-15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 59, svařování	NVÚ podmínka ukončení omezení na mostě	UNL	
503	72D30794	V.Březno – UL Střekov 1. TK + TV V. Březno 1. SK+TV	21.-N-23.	7:00-N-7:00	vým. pražců ve výh.1, 3 a v DKS, strojní úprava GPK + GP výh. 1, 3, 5, dem. a montáž přejezdů v km 439,133 a 439,279	NVÚ výluky do termínu ZP na straně DB (18.-N-26.10.) 9N	UNL	
503	73369 A	UL Střekov – V. Březno 2. TK+TV V. Březno sudá+TV	18.-N-21.	7:00-N-7:00	výměna pražců ve výh. č. 2, 4 a v DKS	NVÚ	UNL	
503	73369 A1	UL Střekov – V. Březno 2. TK+TV V. Březno sudá+TV	24.	7:00-19:00	strojní úprava GPK + GP výh. č. 2, 4, demontáž a montáž přejezdů v km 439,133 a 439,279	NVÚ	UNL	
503	72C30963	Boletice n.L. - DC vých. 2. TK+TV Boletice n. L.. 2., 4. SK, záhl. a zhl. po nám. výh. č. 16	25.	7:00-19:00	strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 452,796		UNL	
503	73370 A	DC vých. Boletice n.L.1.TK+TV DC vých. d.n. boletické záhl. po hroty jazyků výh. č. 1	26.	7:00-21:00	strojní úprava GPK, demont. a montáž přejezdů v km 452,796 a 453,031		UNL	
508	53208 A	Liberec 101. Kolej	9.	8:00 - 13:00	propracování po stavbě		HKR	
508	53208 B	Liberec 114. kolej	9.	13:00 - 18:00	propracování po stavbě		HKR	
527	75023 B	GSM-R Hněvice – Vraňany	5.	1:00-5:00	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS	omezení v=100	SSZ	BTS
527	75023 A	GSM-R Roudnice n./L - D. Beřkovice	4./5.	21:00-1:00	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS	omezení v=100	SSZ	BTS
527	73295 I	Lovosice prackovické zhl. staničních kolejí č. 4, 6 (výh. č. 17)	30.10.-N-3.11.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 17		UNL	
527/ 503	75023 C	GSM-R UL hl. n. – Lovosice GSM-R Sebusín – V. Žernoseky	11.	8:00-12:00	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS	omezení v=100	SSZ	BTS

503/ 527	75023 D	GSM-R UL Střekov – Boletice n./L GSM-R DC hl.n. - UL obvod sever	11.	12:00-16:00	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS	omezení v=100	SSZ	BTS
527/ 504	75023 E	GSM-R Prackovice n./L. - Povrly GSM-R Chabařovice – UL Střekov	12.	8:00-12:00	výměna vysílacího bodu GSM-R BTS	omezení v=100	SSZ	BTS
532	63251 A	Úžice 1. SK	6.-N-9.	8:00-N-16:00	Výměna pražců a kolejnic		PHA	
532	63251 A1	Úžice 1. SK	10,11,12,13.	8:00 - 16:00	Výměna pražců a kolejnic		PHA	
540	50023 A	Stružnice výh. č. 4	11/12.	23:20 - 4:15	navaření srdcovky ve výhybce	změna z ROV 53198 na ROV A	HKR	
542	55042 A	Mladějov – Libuň	30.10-N- 1.11.	7:30 - 17:30	aktivace PZS P 4687		SSZ	
542	55042 B	Mladějov – Libuň	30.10.-N- 1.11.	7:30 - 17:30	aktivace PZS P 4689		SSZ	
542	55042 C	Mladějov – Libuň	30.10. -N-1.11.	7:30 - 17:30	aktivace PZS P 4691		SSZ	
dílčí změny:								
527	73324 A	Hněvice 310. SK+TV výh. č. 306, 307	2.-N-5.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 306, 307	NVÚ původně 12.- 15.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73324 B	Hněvice výh. č. 313 + TV	9.-N-12.	7:00-N-10:00	výměna pražců ve výh. č. 313	NVÚ původně 16.- 19.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73324 C	Hněvice 310a SK, výh. č. 314	12.	10:00-17:00	výměna pražců ve výh. č. 314	původně 19.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73324 D	Hněvice výh. č. 304, 306 + TV	16.-N-20.	7:00-N-17:00	výměna pražců	NVÚ původně 23.- 27.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73324 E	Hněvice výh. č. 313	19.	14:00-16:30	strojní úprava GP výh. č. 313	původně 26.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73324 F	Hněvice 310. SK + výh. č. 306, 307	19.	16:30-19:00	strojní úprava GP výh. č. 306, 307	původně 26.10.2023 kapacitní důvody	UNL	

527	73295 D	Lovosice 3., 5., 7. SK, vypnutí TV nad 5., 7., 9., 11. SK	2./3.,3./4.	23:40- 4:10	demontáž lávky	NVÚ, původně jako etapa E	SSZ	
527	73346 C	UL jih – Prackovice n. L. 1. TK+TV Prackovice n. L. 1. SK bez TV	9./10.	20:00- 5:00	strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135, frézování srdcovky výh. č. 10	VNJŘ+ND, pův. v čase 22:00 - 5:00 navýšení výkonů	UNL	
527	73329 A	UL hl.n. 3. SK – výh. č. 10, 14	11./12.	22:30- 4:30	cyklické broušení výh. č. 10, 14	původně 9./10.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73329 B	UL hl.n. 5. SK – výh. č. 12, 13	16./17.	22:30- 4:30	cyklické broušení výh. č. 12, 13	původně 10./11.10.2023 kapacitní důvody	UNL	
532	63251 A	Úžice 1. SK	6.-N-9.	8:00-N- 16:00	výměna pražců a kolejnic		PHA	
532	63251 A1	Úžice 1. SK	10.,11.,12.,13.	8:00 - 16:00	výměna pražců a kolejnic		PHA	
540	73318 A	Benešov n. Pl. - Františkov n. Pl. TK Františkov n. Pl. - H. Police TK H. Police záhl.TK směr Frant. n. Pl.	17.10.-N- 10.11.	8:00-N- 17:00	oprava propustků v km 0,880, 1,180, 3,935, 7,134, 7,870, 8,763 a 8,968, SVK, strojní úprava GPK, výměna pražců ve výh. č. 4 v ŽST Frant. n. Pl.	ZP+ND původně se SSZ od 2.10. s rekonstrukcí mostu v km 3,084 Františkov n. Pl.	UNL	
540	50023 A	Stružnice výh. č. 4	11/12.	23:20 - 4:15	navážení srdcovky ve výhybce	změna ROV 53198 na ROV A	HKR	
zrušeno:								
527	73077 A	Lovosice 117a SK + TV	30.10.-N-8.11.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 135, 141	NVÚ, nelze s výlukou OŘ Pha	UNL	
527	73330 B	UL hl. n. zhl. SK č. 5 Ústí n. L. západ – část v úseku od hrotů jazyků výh. č. 11 po hroty jazyků výh. č. 5b (výh. č. 11, 7, 5b)	17.	7:30- 14:00	navážení srdcovek výh. č. 11, 5b, ruční úprava GPK	bude provedeno v nepředpokl. výluce	UNL	
502	63079 G	Nymburk hl. n. SK 1 jen TV	30., 31.	8:30- 18:30	Práce mechanizace pod TV.	NTV – práce budou převedeny do jiných et. na pož. dopravců	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
504	73364 A	UL západ výh. č. 5, 9 UL hl.n. výh. č. 362	30.	7:00- 14:00	cyklické broušení výh. č. 5, 9, 362		UNL	
504	73364 B	UL západ výh. č. 3, 4	31.	7:00- 12:00	cyklické broušení výh. č. 3, 4		UNL	
504	73364 C	UL západ výh. č. 11	31.	12:00- 15:00	cyklické broušení výh. č. 11		UNL	
504	73336 A	Chabařovice – UL západ 1. TK UL západ 51. SK (výh. č. 852, 853) Chabařovice 1. SK záhl. a zhl.	11./12.	20:00- 3:45	strojní úprava GPK a GP výh. č. 852, 853	souběh s ZP na stavbě Bohosudov	UNL	
504	73336 D	UL západ – Chabařovice 2. TK, UL západ 52. SK (výh. č. 854) Chabařovice záhl. a zhl. 2. koleje	12./13.	20:00 - 3:45	strojní úprava GPK a GP výh. č. 854, navaření srdcovky výh. č. 3	souběh s ZP na stavbě Bohosudov	UNL	
504	73327 K	Úpořiny zhl. ohničské od Se 13 po náv. L1	12.	8:00- 16:00	navazování srdcovky výh. č. 19b		UNL	
504	73393 A	Kyjice – Odb D. Rybník 1., 2. TK jen TV	1.	8:20- 17:20	montáž nového optického kabelu s bezpečnostními prvky pro letový provoz	LNT	CPS	
520	63244 A	Roztoky u Křivokláta 1. SK	18.9.-N-6.10.	8:40-N- 18:00	oprava 1. SK, oprava nástupiště	VNJŘ , nelze křížovat	PHA	
520	63244 B	Roztoky u Křivokláta 3. SK	7.-N-14.	8:40-N- 18:00	oprava nástupiště u 3. SK	VNJŘ , nelze křížovat	PHA	
522	63071 A2	Rakovník – Senomaty TK, Senomaty celá, Senomaty – Pšovky TK, Pšovky celá, Pšovky – Jesenice TK, Jesenice záhlaví a záhlaví rakovnické	14.-N-16.10.	8:20-N- 17:35	oprava přejezdu P1059 v km 11,174	ZP+ND	PHA	
528	63252 A	Praha-Stodůlky – Praha- Waltrovka	2.-N-9.	7:00-N- 17:00	údržba silničního nadjezdu	ZP+ND , v souběhu se ZP Sm – Žvahov	CPS	
528	63140 K1	Kladno, záhl. a zhl. ostrovecké od náv. Se30 po Se32	25.-30.	7:30- 17:30	pažení mostu v km 28,542		SSZ	Kladno

528	65014 E	Kladno, aktivace zhl. směr K. Žehrovice	21.10.-N-15.11.	8:15 - 2:00	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65014 F	Kladno, aktivace PZZ v km 28,472	21.10.-N-15.11.	8:15 - 2:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65014 G	Kladno, aktivace PZZ v km 29,851	21.10.-N-15.11.	8:15 - 2:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65014 H	Kladno – K. Žehrovice, aktivace TZZ	21.10.-N-15.11.	8:15 - 2:00	aktivace TZZ		SSZ	Kladno
528	65014 J	Kladno, aktivace SZZ 2. SK	21.10.-N-15.11.	8:15 - 2:00	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
531	65017 A	Krupá – zab. zař. SZZ	10.-N-31.	8:00-N-16:00	úprava stan. zabezp. zařízení	ZP směr Kolečovka, nelze křížovat	SSZ	
531	65017 B	Krupá – zab. zař. PZS P46	10.-N-11	8:00-N-12:00	rekonstrukce přejezd. zabezp. zařízení přejezdu P46 v km 65,558	jízda na OP	SSZ	
531	65017 C	Krupá – zab. zař. PZS P47	10.-N-12.	8:00-N-20:00	úprava vazeb přejezdu P47 v km 66,389 na stan. zabez. zařízení	jízda na OP	SSZ	
531	73272 E	Postoloprty lišanské záhl. TK	8.-N-13.	7:00-N-19:00	výměna pražců	Současně s etapou A, B	UNL	
531	73272 F	Postoloprty celá jen TV	8.,9.,10.,13.	7:00-19:00	výměna pražců	Současně s etapou A, B	UNL	
534	73343 C	Kadaň př. - Želina – Poláky – Kaštice TK včetně všech dopraven	30.10.-N-3.11.	8:00-N-14:00	svařování, defektoskopie	ZP	UNL	
535	73392 A	Most n. n. - Louka u L. TK+TV	2.-6., 16.-20.	8:00-16:00	kácení stromů	ZP+ND	UNL	
536	75026 B	K. Vary dolní n. SZZ částečně kolejový úsek 2J; SZZ část zhlaví směr K.V.-Březová; SZZ část. zařízení 1., 2., 3. SK	11.10.-N-29.11	8:00-N-16:00	zřízení provizorního staničního zab. zař.	V souběhu s ROV 73293 a ROV 75026 A.	UNL	
720	73349 A	Cheb-Schirnding, TK+část TV TK	2.,3.,4.,5.,6.	7:45-13:45	kácení stromů, odvoz materiálu	ZP+ND , požadavek dopravce ČD, a. s., souběh s ROV 73294 A1, původně 6.-10.11.2023	UNL	

dílčí změny:								
528	63140 G	Kladno, SK 3b, 13a, zhl. směr Unhošť od náv. Se41 o náv. Se42	20.9.-N-5.10.	8:00-N-17:00	napojení vlečky KDS	pův.: 20.9.-N-2.10.	SSZ	Kladno
528	63140 H	Kladno - K. Žehrovice, TK, záhl. Od náv. L1 po náv. CS	21.10.-N-15.11.	8:00-N-2:00	modernizace	pův.: 21.10.-N-3.11., čas 8:15-N-17:00	SSZ	Kladno
528	65014 A	Kladno, aktivace SZZ	6.10.-N-21.11.	8:00-N-17:00	aktivace SZZ	pův.: 3.10.-N-3.11.	SSZ	Kladno
528	63173 J	K. Žehrovice – Stochov TK, Stochov celá, Stochov - N. Strašecí TK, N. Strašecí celá, N. Strašecí – Řevničov TK, Řevničov záhlaví strašecké	21.10.-N-15.11.	8:15-N-2:00	údržba traťové koleje, výhybek, výřez stromů, oprava mostu v km 40,823; v km 47,037; v km 47,909; v km 49,555	dáno termínově a časově do zákrytu stavby Kladno	OŘ	
529	63076 E	vl. v km 29,620 - Noutonice TK	13.-N-15.	8:10-N-20:00	TSO přejezdu P2250 v km 29,049; podbíjení, oprava nástupiště	ZP+ND původně v čase 7:00-N-18:00	PHA	
529	63076 E1	vl. v km 29,620 - Noutonice TK	16.,17.,18.	8:10-N-20:00	TSO přejezdu P2250 v km 29,049; oprava nástupiště	ZP+ND původně v čase 7:00-19:00	PHA	
531	73272 B	Postoloprty celá jen TV, záhl. TK Postoloprty – Lišany u Ž. TK+TV Lišany u Ž. celá + TV	22.9.-N-16.10.	8:00-N-17:00	oprava propustků v km 212,910; 213,362; 214,092 a 211,380, výměna pražců	ZP+ND původně bez záhlaví v ŽST Postoloprty + TV nad celou ŽST	UNL	
533	73294 B1	Cheb, frant. záhl. a zhl. mezi náv. FS a nám. vých. č. 63, 66 a hroty jazyků vých. č. 62 + část 3., 5., 7bSK + TV 3., 5., 7b. SK sever + 801.-805. SK	2.	7:50-17:50	výměna izolátorů, výstavba nových a demontáž starých TP	NVÚ+ZP+ND (VR 543), dodatečný požadavek ČD, a. s., současně s ROV 73294 A1+73349, původně 7:20-17:20 jako ROV 73294 B.	UNL	oprava TP v úseku Chb-FL
543	73294 A1	Cheb-F. Lázně, TK+TV	2.,3.,4.,5.,6.	7:50-17:50	výstavba nových a demontáž starých TP	ZP+ND , dodatečný požadavek ČD, a. s., současně s ROV 73349 A, původně 7:20-17:20 jako ROV 73294 A.	UNL	oprava TP v úseku Chb-FL

536	73293 A	K.Vary-Březová - K. Vary d.n. + K. Vary d.n., TK + část záhlaví do km 52,650	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	oprava TK, přejezdů, mostních objektů	ZP+ND, dodatečný požadavek na vymezení výluky, původně pouze TK	UNL	oprava traťového úseku K. Vary-Březová - K. Vary d.n.
536	73293 B	K. Vary d.n., část březov. záhl. a zhl. od km 52,650 + 1., 2., 3. SK	11.10.-N-29.11.	8:00-N-16:00	obnova kolejiště ŽST K. Vary d.n.	ZP+ND (směr Bečov n.T.), dodatečný požadavek na vymezení výluky, původně celé březov. záhl. a zhlaví, současně s ROV 73293 A	UNL	oprava traťového úseku K. Vary-Březová - K. Vary d.n.
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: říjen 2023

datum: 28.07.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
320/ 326	35024 A	Odb. Svitava-Brno - Mal. St.6, sděl. zař. GSM-R, Brno-Mal. St.6 - Odb-Brno-Židenice, sděl. zař. GSM-R, Brno-Mal. St.3 - Odb.Brno-Židenice, sděl. zař. GSM-R, Brno-Mal. - Odb. Brno-Židenice, sděl. zař. GSM-R, Brno-Mal.St.3 - Brno-Královo Pole, sděl. zař. GSM-R	17.	9:00-13:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32603 Brno-Maloměřice vlakového rádiového systému GSM-R	výluka u schvalovatele 3	SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 B	Adamov - Odb. Svitava, sděl.zař. GSM-R	18.	8:00-12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32607 Babice nad Svitavou vlakového rádiového systému GSM-R		SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 C	Skalice n. S. - Rájec-Jestřebí - Blansko, sděl.zař. GSM-R	18.	12:00-16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32615 Rájec-Jestřebí vlakového rádiového systému GSM-R		SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno

326	35024 D	Letovice – Skalice n. S. - Rájec-Jestřebí, sděl. zař. GSM-R	19.	8:00-12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32619 Skalice nad Svitavou vlakového rádiového systému GSM-R		SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 E	Březová n. S. - Letovice, sděl.zař. GSM-R	19.	12.00-16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32625 Rozhraní vlakového rádiového systému GSM-R		SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 F	Adamov - Odb. Svitava, zab.zař. ETCS	18.	8:00-12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32607 Babice nad Svitavou vlakového rádiového systému GSM-R	snížení traťové rychlosti na 100 km/h	SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 G	Skalice n. S. - Rájec-Jestřebí – Blansko, zab.zař. ETCS	18.	12.00-16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32615 Rájec-Jestřebí vlakového rádiového systému GSM-R	snížení traťové rychlosti na 100 km/h	SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 H	Letovice – Skalice n. S.- Rájec-Jestřebí, zab. zař. ETCS	19.	8:00-12:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32619 Skalice nad Svitavou vlakového rádiového systému GSM-R	snížení traťové rychlosti na 100 km/h	SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
326	35024 I	Březová n. S. - Letovice, zab.zař. ETCS	19.	12.00-16:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS 32625 Rozhraní vlakového rádiového systému GSM-R	snížení traťové rychlosti na 100 km/h	SSZ	úpr. zákl. stanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v OR Brno
501	53211 A	Č. Třebová, 1., 3a, 5. jen TV, jejich olomoucká část	19.	7:00-17:00	Cvičení PČR.	NVÚ	CPS	
dílčí změny:								
501	52H01001	NS Ústí nad Orlicí	16.	7:00-13:00	údržba rozvodny 22 kV	přesun z termínu 26.10. (nevhodný souběh)	HKR	
zrušeno:								
517	55034 A	Chrudim město – Hrochův Týnec zab. zař. PZS v km 19,503 (P5013)	16.-N-20.	8:00-N-16:00	úprava PZS po zrušení vlečky	vlečkař po vyčíslení nákladů bude rušit jen část vlečky před PZS	HKR	

Příloha č. 4

Plán měření – 2.cyklus 2023

***Diagnostika trakčního vedení**

***Měřicí vůz – MVPTZ č. CZ – SZCZ 99 54 93 63 001-7**

34. týden 2023			
21.8.2023	Po	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
22.8.2023	Út	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
23.8.2023	St	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
24.8.2023	Čt	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
25.8.2023	Pá	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
26.8.2023	So	>Volno	km+.....
27.8.2023	Ne	>Volno	km+.....

35. týden 2023			
28.8.2023	Po	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
29.8.2023	Út	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
30.8.2023	St	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
31.8.2023	Čt	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
1.9.2023	Pá	>Příprava MV po ŽOS	km+.....
2.9.2023	So	>Volno	km+.....
3.9.2023	Ne	>Volno	km+.....

36. týden 2023			
4.9.2023	Po	>Zkušební jízda Bohumín – Praha - Bohumín	km+.....
5.9.2023	Út	>návoz na vlaku Bohumín – Praha ONJ	km+.....
6.9.2023	St	>Praha – České Budějovice – IPTV pro zkušební jízdy 200 km/h na vlaku EC 331 >TBZ Zliv – Dívčice – Elektroline >České Budějovice – České Velenice >České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště >Horní Dvořiště – České Budějovice	km+.....
7.9.2023	Čt	>České Budějovice – Praha – IPTV pro zkušební jízdy 200 km/h na vlaku EC 330 >odvoz na vlaku Praha - Bohumín	km+.....
8.9.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
9.9.2023	So	>Volno	km+.....
10.9.2023	Ne	>Volno	km+.....

37. týden 2023			
11.9.2023	Po	>Příprava MV	km+.....
12.9.2023	Út	>Bohumín – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. – Odb. Koukolná – Čadca >Čadca – Dětmarovice >Dětmarovice – Karviná >Karviná – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Chalupki >Chalupki – Vrbice >Vrbice – Bohumín	km+.....
13.9.2023	St	>Bohumín – Vrbice 93. kolej - Mošnov >Mošnov – Ostrava Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. >Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava hl. n.	km+.....

		>Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Bohumín	
14.9.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
15.9.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
16.9.2023	So	>Volno	km+.....
17.9.2023	Ne	>Volno	km+.....

38. týden 2023			
18.9.2023	Po	>Bohumín – Olomouc – na konci vlaku Ex 548 >Olomouc – Uničov – Šumperk – Zábřeh na Moravě >Zábřeh na Moravě – Hanušovice – Lichkov st. hr. – Choceň – Hradec Králové	km+.....
19.9.2023	Út	>Hradec Králové – Praskačka >Praskačka – Jaroměř >Jaroměř – Pardubice >Pardubice – Praskačka – Kanín – Kolín – Česká Třebová	km+.....
20.9.2023	St	>TBZ Opatov – Svitavy – Strabag Rail	km+.....
21.9.2023	Čt	>Česká Třebová – Bohumín – na konci vlaku ČD (možný odvoz i 20. 9. 2023 podle dopravní situace)	km+.....
22.9.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
23.9.2023	So	>Volno	km+.....
24.9.2023	Ne	>Volno	km+.....

39. týden 2023			
25.9.2023	Po	>Bohumín – Břeclav – st. hr. CZ/A >st. hr. CZ/A – Brno dolní – Havlíčkův Brod -Kolín	km+.....
26.9.2023	Út	>Kolín – Leština nad Sázavou >TBZ Leština nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – TramoRail >Světlá nad Sázavou – Brno dolní – Břeclav	km+.....
27.9.2023	St	>Břeclav - Bohumín	km+.....
28.9.2023	Čt	>Svátek	km+.....
29.9.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
30.9.2023	So	>Volno	km+.....
1.10.2023	Ne	>Volno	km+.....

40. týden 2023			
2.10.2023	Po	>Měření v síti ŽSR	km+.....
3.10.2023	Út	>Měření v síti ŽSR	km+.....
4.10.2023	St	>Měření v síti ŽSR	km+.....
5.10.2023	Čt	>Měření v síti ŽSR	km+.....
6.10.2023	Pá	>Měření v síti ŽSR	km+.....
7.10.2023	So	>Volno	km+.....
8.10.2023	Ne	>Volno	km+.....

41. týden 2023			
9.10.2023	Po	>Příprava MV	km+.....
10.10.2023	Út	>Bohumín – Praha návoz na TBZ >Praha – Plzeň hl. n.	km+.....
11.10.2023	St	>TBZ uzel Plzeň 5	km+.....
12.10.2023	Čt	>Plzeň hl. n. – Cheb – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Plzeň – Praha >Praha – Bohumín - odvoz	km+.....
13.10.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
14.10.2023	So	>Volno	km+.....
15.10.2023	Ne	>Volno	km+.....

42. týden 2023			
16.10.2023	Po	>Bohumín – Česká Třebová – návoz >TBZ Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Labem – EŽ Praha	km+.....
17.10.2023	Út	>TBZ Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Labem – EŽ Praha	km+.....
18.10.2023	St	>Česká Třebová – Bohumín – odvoz MV	km+.....
19.10.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
20.10.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
21.10.2023	So	>Volno	km+.....
22.10.2023	Ne	>Volno	km+.....

43. týden 2023			
23.10.2023	Po	>Příprava MV	km+.....
24.10.2023	Út	>Příprava MV	km+.....
25.10.2023	St	>Příprava MV	km+.....
26.10.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
27.10.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
28.10.2023	So	>Svátek	km+.....
29.10.2023	Ne	>Volno	km+.....

44. týden 2023			
30.10.2023	Po	>Bohumín – Praha – měření na konci vlaku Ex 548 >Praha – České Budějovice	km+.....
31.10.2023	Út	>České Budějovice – Plzeň >Plzeň – České Budějovice	km+.....
1.11.2023	St	>České Budějovice – Praha >Praha – Bohumín – měření na konci vlaku ČD	km+.....
2.11.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
3.11.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
4.11.2023	So	>Volno	km+.....
5.11.2023	Ne	>Volno	km+.....

45. týden 2023			
6.11.2023	Po	>Bohumín – Hranice na Moravě >Hranice na Moravě – Lúky pod Makytou >Lúky pod Makytou – spojka Drahotuše – Přerov – Holubice – Brno – Blansko	km+.....
7.11.2023	Út	>Blansko – Česká Třebová >Česká Třebová – Brno Maloměřice – Holubice >Holubice – Křenovice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Vyškov	km+.....
8.11.2023	St	>Vyškov – Nezamyslice – Olomouc >Olomouc – Přerov >Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Bohumín	km+.....
9.11.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
10.11.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
11.11.2023	So	>Volno	km+.....
12.11.2023	Ne	>Volno	km+.....

46. týden 2023			
13.11.2023	Po	>Příprava MV	km+.....
14.11.2023	Út	>Příprava MV	km+.....
15.11.2023	St	>Příprava MV	km+.....
16.11.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
17.11.2023	Pá	>Svátek	km+.....
18.11.2023	So	>Volno	km+.....
19.11.2023	Ne	>Volno	km+.....

47. týden 2023

20.11.2023	Po	>Bohumín – Kolín – na konci vlaku Ex 548 >Kolín – ÚNL Střekov – Dolní Žleb st. hranice >Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km+.....
21.11.2023	Út	>ÚNL Střekov – Teplice – Cheb >Cheb – Teplice – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Ohníč - Most	km+.....
22.11.2023	St	>Most – ÚNL jih – Praha Libeň >Praha Libeň – ÚNL jih – ÚNL západ >ÚNL západ – Mělník	km+.....
23.11.2023	Čt	>TBZ Dřísy – Stará Boleslav – EŽ Praha + Elektrolina >Mělník - Kolín	km+.....
24.11.2023	Pá	>Odvoz Praha – Bohumín na vlaku ČD	km+.....
25.11.2023	So	>Volno	km+.....
26.11.2023	Ne	>Volno	km+.....

48. týden 2023

27.11.2023	Po	>Příprava MV	km+.....
28.11.2023	Út	>Příprava MV	km+.....
29.11.2023	St	>Příprava MV	km+.....
30.11.2023	Čt	>Příprava MV	km+.....
1.12.2023	Pá	>Příprava MV	km+.....
2.12.2023	So	>Volno	km+.....
3.12.2023	Ne	>Volno	km+.....

49. týden 2023

4.12.2023	Po	>Návoz na TBZ >TBZ Palárikovo – Nové Zámky – ELTRA >TBZ Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce - EŽ	km+.....
5.12.2023	Út	>TBZ Palárikovo – Nové Zámky – ELTRA >TBZ Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce - EŽ	km+.....
6.12.2023	St	>Odvoz z TBZ	km+.....
7.12.2023	Čt	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
8.12.2023	Pá	Příprava MV do ŽOS	km+.....
9.12.2023	So	>Volno	km+.....
10.12.2023	Ne	>Volno	km+.....

50. týden 2023

11.12.2023	Po	Příprava MV do ŽOS	km+.....
12.12.2023	Út	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
13.12.2023	St	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
14.12.2023	Čt	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
15.12.2023	Pá	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
16.12.2023	So	>Volno	km+.....
17.12.2023	Ne	>Volno	km+.....

51. týden 2023			
18.12.2023	Po	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
19.12.2023	Út	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
20.12.2023	St	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
21.12.2023	Čt	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
22.12.2023	Pá	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
23.12.2023	So	>Volno	km+.....
24.12.2023	Ne	>Svátek	km+.....



















52. týden 2023			
25.12.2023	Po	>Svátek	km+.....
26.12.2023	Út	>Svátek	km+.....
27.12.2023	St	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
28.12.2023	Čt	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
29.12.2023	Pá	>Příprava MV do ŽOS	km+.....
30.12.2023	So	>Volno	km+.....
31.12.2023	Ne	>Volno	km+.....

Projednání měsíčních výlukových plánů 9/2023, 10/2023, 11/2023
Porada

Datum konání 27.07.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLVÍK	SŽ 012	725 962 179	Polvik@sprava zeleznic.cz	
MILAN KRÁTKÝ	-U-	602 237 495	KratkyM@ spravazeleznic.cz	
JIŘÍ DREMLÍČ	-K-	942 424 202	Stedlize spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ CZ MAL	324 517 199	ZEJINKAV@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Sedláčková	SŽ 012	602 670 534	sedlakova@ spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OR OVA	724 862 490	krouzil@ spravazeleznic.cz	
JIŘÍ GLOS	SŽ OR OVA - OP1	702 210 496	glosj@ spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ 015	607 252 262	novak fr@ spravazeleznic.cz	
PETR VEROUDA	SŽ 015	602 172 663	verouda@ spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ SSV	724 932 977	valachj@ u	
Petr LNEŇČKA	CDP Praha	702 292 252	lunencka@ spravazeleznic.cz	
Vilém Hamouš	CDP Praha	725 068 965	hamousv@ spravazeleznic.cz	
JIŘÍNA HODAVSKÁ	SŽ-015	602 384 408	hodavska@ spravazeleznic.cz	
JAN NOVÁK	SŽ-OR OP1	702 142 932	Novakjan@ spravazeleznic.cz	
Michal DŽÁVA	OR BENO	972 646 461	rysavam@ spravazeleznic.cz	
Dušan STOLÁŘEK	SŽ-012	602 665 831	stolarik@ spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 701	kolajova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ 015	724 993 908	jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAEL KREJČÍ	OR PL2	425 440 496	KREJCI@ORPL2.cz	
Erika Syckrová	OR PL2	972 122 221	syckrova@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 012	602 650 966	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav Noufa	SŽ 012	602 665 834	Noufa@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	ORPHA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ - SZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JOSEF HÁJEK	SŽ - 012	725 813 510	hajak@spravazeleznic.cz	
Helena Hojsppelová	MTR s.r.o.	702 112 211	HOJSPPELOVA@METRAIL.CZ	
Jiří Buzousky	ČD Cargo	725 708 984	jiri.buzousky@odocargo.cz	
MARTIN ZAHRAJKA	12SK	722 450 063	ZAHRAJKA.MARTIN@12SK.CZ	
OLDŘICH PĚNICKA	CERSC	744 365 100	oldrich.penicka@cercargo.eu	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PKPCI	724 577 716	wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	
RICHARD PALACH	PKPCI	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
Pavel Šlampa	KORDIS	607 646 807	pšlampa@kordisjmk	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČD 013	202 147 040	stpan@CD.CZ	
HANA REUCHON	SŽ - 012	601 385 012	REUCHONNA@SZ.CZ	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3878720

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c12b6c9a-ee27-4f3a-ba91-307b617e5acb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana REJHON)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2023 10:12:04



49ac26cb-1932-4184-95d5-98e973456c8d