

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 77964/2023-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 54/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 10.11.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2023, leden 2024 a únor 2024

Dne 26.10.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z jednání
Příloha č. 3 – Změnové tabulky prosinec 2023 a leden 2024
Příloha č. 4 – Upřesnění nočních ZP stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC pro rok 2024
Příloha č. 5 – Opravené kontakty společnosti DB NETZ
Příloha č. 6 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2023, leden 2024 a únor 2024

Datum konání 26.10.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – únor 2024
5. Projednání změn MP – prosinec 2023
6. Projednání změn SUP – leden 2024
7. Projednání změn SP – únor 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil ředitele O12 Ing. Tomáš Rolníka, MBA, který se ze zdravotních důvodů porady zúčastní přes aplikaci MS Teams a vedoucího oddělení O12/1 Ing. Miloše Krátkého, který se porady nezúčastnil z důvodu čerpání řádné dovolené.
- V průběhu porady doplnil informace SSV k plánované stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Přílohou č. 4 tohoto zápisu jsou upřesněné termíny požadovaných nočních zastavených provozů na této stavbě v roce 2024.
- Informoval o aktuálním vývoji schvalování RPV pro rok 2024. V současné době ještě není ÚPDI vydáno rozhodnutí ve „zbytku věci“ ke třem plánovaným stavbám, a to Lipník nad Bečvou – Drahotuše, Pardubice a Vlkov u Tišnova – Křižanov. Správa železnic, státní organizace předpokládá jeho vydání v nejbližším období. Do té doby bude k výlukám na těchto stavbách přistupováno jako v rámci RPV 2024 neschváleným a budou projednávány v rámci střednědobého plánování.
- Představil změny u listopadových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 1, 2, 3. Tyto změny jsou znázorněny v tabulce na následujících stranách.

Změnová tabulka – listopad 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23483 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. TK 1+TV (vyloučení TK a TV od km 288,400 po km 286,577)	01.11.2023 -N- 09.12.2023	07:00 -N- 24:00	optimalizace trati na straně ŽSR	návaznost na výluku ze strany ŽSR VR č. 465 (SŽ ROV 24003)
301	23483 B	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. 1. TK bez TV (výluka TK od km 288,400 po náv. 1L), Mosty u Jabl. záhl. od náv. 1L po náv. Se4, vypnutí TV od km 288,400 po km 289,400 (ÚO 411)	1.-N-11.	07:00 -N- 17:00	výměna kolejnic od km 286,752 po km 288,568.	
301	23484 A	Karviná město SK 102	6.-N-12.	07:30 -N- 16:00	havarijní stav – čištění štěrkového lóže a výměna kolejnic	
301	23394 I	Ostrava-Kunčice – Ostrava střed 1. TK+TV	23./24.	21:00 - 05:00	geotechnický průzkum	doplněno na žádost zhotovitele
301	23394 J	Ostrava střed – Ostrava-Kunčice 2. TK+TV	24./25.	21:00 - 05:00	geotechnický průzkum	doplněno na žádost zhotovitele
310	23324 A	Krnov – Bruntál TK, Brantice celá, Milotice nad Opavou celá	8.	07:40 - 15:40	oprava GPK kolejí a výhybek ASP	ZP+ND; žádost zhotovitele na dokončovací práce
314	35017 D	Velké Opatovice SZZ	23.10.2023 -N- 8.12.2023	10:00 -N- 14:00	rekonstrukce SZZ v rámci náhrady KO za PcN z důvodu zrušení vlaků osobní dopravy	souběh s etapami A, B, C
316	32H10005	Říkovice, napájecí vedení N4	7.	08:00 - 15:00	oprava napájecího vedení N4	na žádost SEE OLC, odstranění závady vedení N4, v souběhu s ROV 23429 etapa B
dílčí změny:						
308	23392 G	Vsetín SK 1 bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námeznic výh. č. 11, SK 3 bez TV, její část od km 38,020 po námeznic výh. č. 13, SK 5, 7, 9 bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 24, 15, 13 po námeznic výh. č. 11, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 11 po námeznic výh. č. 8, lichá jen TV, SK 1a + TV (Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, ze směru Vsetín)	20./21., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25.	21:45 - 04:20	rek. ŽST Vsetín, montáž, stavění bran, zásobování stavby	ZP+ND; z důvodu nepředpokládané výluky části SK č. 3 změna ROV, úprava místa vyloučení

zrušeno:						
308	23392 B	Vsetín: 1. bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po námezník výh. č. 11 Vsetín: lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, ze směru Vsetín	3./4., 4./5.	21:45 - 04:20	rek. ŽST Vsetín, stahování kolejnic do SK č. 1, 1a a pokládka SK č. 2	ZP+NVÚ+ND; na žádost zhotovitele, práce provedeny v předstihu
313	23477 A	Olomouc hlavní nádraží záhl. směr Olomouc-Nová Ulice, Olomouc hlavní nádraží – Olomouc-Nová Ulice – Řepčín – Senice na Hané TK, Olomouc-Nová Ulice celá, Olomouc-Řepčín celá, Příkazy celá, Senice na Hané záhl. směr Příkazy	13.-N-15.	09:00 -N- 17:00	následné propracování koleje po provedených opravných pracích, rizikové kácení vybraných dřevin, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců a svařování kolejnic a úprava kilometráže traťové koleje	ZP+ND; na žádost ST Olomouc přesun na prosinec (změna km TK proběhne 10. 12. 2023)
313	23418 A	Senice na Hané – Drahanovice – Třebčín TK, Drahanovice celá,	13.	09:00 - 17:30	následné propracování TK po opravných pracích na přejezdech	ZP+ND; na žádost ST Olomouc přesun na prosinec – koordinace s ROV 23477 A
320	33156 A	Brno-H. Heršpice SK 1a, 2a, 604, 606, 606a bez TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Modřice bez TV, SK 1, 1a, 2, 2a, 96, 92, 606, 606a jen TV	4./5., 5./6.	23:20 - 04:10	rekonstrukční práce na nadjezdu D1 v km 139,700	ZP+ND+LNT; požadavek CPS, práce provedeny v předstihu
324	35025 A	Vlkov u Tišnova SZZ	8.-N-20.	08:00 -N- 17:00	postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP	přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 B	Vlkov u Tišnova – Říkonín TZZ 1. a 2. TK	8.-N-20.	08:00 -N- 17:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 D	Křižanov – Vlkov u Tišnova TZZ 1. TK	8.-N-24.	08:00 -N- 11:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 E	Vlkov u Tišnova – Křižanov TZZ 2. TK	8.-N-24.	08:00 -N- 14:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb

324	35025 F	Vlkov u Tišnova – Říkonín 1. TK bez TV	20.	08:00 - 12:30	zkouška kódování VZ	VNJŘ; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 G	Říkonín – Vlkov u Tišnova 2. TK bez TV	20.	12:30 - 17:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 H	Křižanov – Vlkov u Tišnova 1. TK bez TV	24.	08:00 - 11:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 I	Vlkov u Tišnova – Křižanov 2. TK bez TV	24.	11:00 - 14:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND; přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb
324	35025 J	Vlkov u Tišnova sděl. zař. provizorní DK	21.	08:00 - 13:00	přestěhování výpravního ze stávající DK do provizorní	přesun na prosinec, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb

Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, úvodem a během jednání:

- Informoval o proběhlém setkání Správy železnic, státní organizace se zástupci rakouských a slovenských železnic v rámci kterého představila slovenská strana plány prací v úseku Lanžhot – Kúty a upozornila, že budou požadovány ZP již v měsících lednu a únoru 2024. Dále pak byl představen plán slovenské strany vložit S-propoj v průběhu měsíce května 2024. Podrobnější informace upřesňující termíny konání nemá prozatím Správa železnic, státní organizace k dispozici.
- Informoval o zaslané opravě tiskové chyby společnosti DB NETZ týkající se e-mailových adres pro komunikaci s dispečerskými pracovišti. Oprava je přílohou č. 5 tohoto zápisu a bude vyvěšena na Portále provozování dráhy v sekci DB NETZ.
- Upozornil na blížící se termín konzultace k plánovaným DOK pro roky 2025 a 2026 na tratích Správy železnic, státní organizace, s dopravci a objednavateli, která proběhne dne 24.11.2023 od 10:00 hod. v kulturním sále ŽST Praha hlavní nádraží. Podklady byly dotčeným subjektům rozeslány a obsahují požadavky v rozsahu známých skutečností, které má Správa železnic, státní organizace v současné době k dispozici. V rámci dalšího vývoje a jednání budou dané požadavky dále upřesňovány.

Zástupkyně O15 Ing. Jiřina Imramovská během jednání:

- Informovala, že na žádost dopravce ČD Cargo, a. s. došlo ke změně začátku konání nepřetržité výluky dle ROV 63177 etapy A v dopravně Mladá Boleslav hlavní nádraží, která měla původně začínat dne 16.11.2023. Nově bude výluka začínat až dne 17.11.2023 v 06:00 hod. Daná změna byla projednána i s osobními dopravci, kteří s ní souhlasí.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz k nočním výlukám generujícím ZP na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše, proč nebyly zapracovány do RPV pro rok 2024 a vyjádřil stanovisko dopravce České dráhy, a. s., že s nočními výlukami na této stavbě generujícími ZP v období od 15./16.02.2024 nesouhlasí a požaduje, aby výluky probíhaly tak, aby všechny vlaky dálkové osobní dopravy mohly daným úsekem projet (třeba i jen nezávislou trakcí), s maximální dobou zpoždění 20 až 30 minut.

Vyjádření Správy železnic státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Koncepce ZP pro rok 2024 (Příloha č. 4 tohoto zápisu) obsahuje výluky nad rámec RPV 2024 z důvodů významného zkrácení období přípravných prací v roce 2023 a s cílem dodržet hlavní stavební postupy od poloviny roku 2024, také v kontextu uvažované koordinace staveb, včetně realizace provizorních odboček a definitivní Odbočky Jezernice při zachování technického řešení ZZ. V souhrnu ZP na roky 2023 a 2024 nedošlo k navýšení počtu ZP, ZP s kratší dobou trvání budou žádány v kratší časové délce namísto 3 hodin.

- Vyjádřil opětovné nesouhlasné stanovisko dopravce České dráhy, a. s. s konáním denních výluk na stavbě Beroun – Karlštejn v období od 08.01.2024, a to až do doby, dokud nebude vyřešena problematika zajištění provozu v daném úseku. V této souvislosti požádal o aktualizovaný HMG, který bude obsahovat počet požadovaných denních výluk, a to v co nejkratším možném termínu, vzhledem ke skutečnosti, že bude třeba zpracovat opatření dopravce, nejdéle však jeden měsíc před začátkem konání těchto výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Požadovaný HMG bude předložen, po jeho upřesnění zhotovitelem.

Zástupce dopravce RegioJet, a. s., p. Marek Výda během jednání:

- Vyjádřil opětovné nesouhlasné stanovisko dopravce RegioJet, a. s. s konáním výluk se ZP na stavbě Lipník nad Bečvou – Drahotuše a připojil se k výše uvedenému návrhu dopravce České dráhy, a. s.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Podrobnější vyjádření je uvedeno v zápise výše.

Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vzněl dotaz na zpracování kapacitní studie průvozu vlaků v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše pro období stěžejních výluk stavby s jednokolejnými provozy přes den a s nočními zastavenými provozy počítající se svazkováním vlaků. Zpracování studie bylo avizováno na poradě konané dne 07.09.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daná studie byla zpracována a zástupcem O12 Ing. Janem Hoffmannem rozeslána osobním dopravcům, od kterých potřebuje vyjádření ke změně časových poloh dotčených vlaků. V současné době ještě nemáme zpětnou vazbu ze strany těchto dopravců. Po jejich vyjádření bude možné řešit dále průvozy vlaků nákladní dopravy. Výsledná studie bude postoupena i sdružení ŽESNAD.CZ.

- Vyjádřil opětovné nesouhlasné stanovisko sdružení ŽESNAD.CZ s konáním výluk stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše, a to až do doby, dokud nebude doložen průvoz požadovaného počtu vlaků nákladní dopravy (dle průměrných denních statistik z předchozích let) během jejich konání. Současně vyjádřil negativní stanovisko k problematice změn u výluk na této stavbě, které jsou požadovány odchýlně od dosud neschváleného RPV pro rok 2024.

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – stanovisko sdružení bereme na vědomí. Ve vztahu ke změnám v plánech výluk platí výše uvedené vyjádření.

- Vzněl dotaz na vypnutí ETCS v úseku Kolín – Přelouč, zda musí být vypnuto až do podzimu roku 2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – postupné zapínání ETCS v tomto úseku se prověřuje a mělo by probíhat již na jaře roku 2024. Bližší termíny budou ještě upřesněny a zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Zástupce KORDIS JMK Ing. Pavel Šlampa během jednání:

- Vzněl dotaz na avizované odklony vlaků přes Havlíčkův Brod při výlukách na VR 501 pro dokončovací práce (aktivaci ZZ) na stavbě Pardubice hlavní nádraží.

Vyřádění Správy železnic, státní organizace – porada řešící tuto problematiku proběhla před touto celostátní měsíční výlukovou poradou. Připomínky dopravce RegioJet, a. s. byly vypořádány. Stěžejní výluky, při kterých budou zavedeny odklony přes Havlíčkův Brod, budou probíhat v období od 06.01.2024 – do 14.01.2024.

Zástupce O12 p. Josef Hájek během jednání:

- Informoval o možnosti účasti na poradě k problematice jízd vlaků při výlukách na stavbě v úseku Beroun – Karlštejn, která proběhne po skončení této celostátní měsíční výlukové porady.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během říjnové celostátní měsíční výlukové porady byli zúčastnění informováni o plánovaném doplnění výluk v obvodu OŘ Plzeň. Přestože bylo avizováno, že na odklonových VR 704 a VR 709 nebudou po dobu odklonové vozby doplňovány (zejména nepřetržité) výluky, obdržela Správa železnic, státní organizace požadavek cizího právního subjektu (společnosti EDG) na sadu (pouze) denních výluk na VR 704 v úseku Nemanice I – Veselí nad Lužnicí ve dnech 07.03.2024, 20.04.2024, 21.04.2024 a 27.04.2024 v časech od 07:40 hod. – do 16:10 hod., dále pak na denní výluky v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí ve dnech 20.04.2024, 21.04.2024 dle ROV 93037 a denní výluky na VR 709 v úseku Nemanice II – Zliv ve dnech 24.03.2024 a 28.04.2024. Bližší informace k těmto požadovaným výlukám budou ještě upřesněny. Výluky budou využity i OŘ Plzeň pro opravné a údržbové práce.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – zahájena 0. etapa pro přípravné práce – přeložky kabelizace ZZ, betonáže základů TV, odvodnění.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – zahájení realizace v 09/2023.

- září 2023 – betonáže základů trakčních stožárů
- říjen 2023 – pažení v ose os, úpravy TV
- listopad 2023 – práce na TV, pažení v ose os a zahájení úprav ZZ
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku, vložení výhybek Odb. Jezernice A

Do 22.12.2023 je předpokládáno provedení aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník, včetně aktivace provizorní Odb. Jezernice A (včetně výhybek). Po jednání Odborné komise pro aktivaci ZZ je stanoven termín 25.11. – 05.12.2023. V úseku Drahotuše – Lipník n. B. bude trvale omezena maximální traťová rychlost nejvýše na 100 km/h.

Zhotovitel předložil výhledovou koncepci ZP pro rok 2024. Koncepce ZP obsahuje výluky nad rámec RPV 2024 z důvodů významného zkrácení období přípravných prací v r. 2023 a cíle zachovat hlavní stavební postupy od poloviny roku 2024, také v kontextu uvažované koordinace staveb, vč. realizace provizorních odboček a definitivní Odbočky Jezernice při zachování technického řešení ZZ. V souhrnu ZP na r. 2023 a 2024 nedošlo k navýšení počtu ZP, část ZP s kratší dobou trvání bude žádána v kratší čas. délce namísto 3 hodin.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka), práce probíhají, od 01.08.2023 výluka záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka v ŽST Vsetín a SKS ŽST Vsetín, předpoklad trvání do druhé poloviny 12/2023. V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v listopadu výluky pro betonáže základů trakčních stožárů v úseku Grygov – Olomouc hl.n. TK 1+TV 3x9hodin, TK 2+TV 3x9hodin. Další požadavky výluk budou žádány na 03/2024 v koordinaci se stavbou „LI-DR“.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3 měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 – 16:00 hod.) - zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č. 2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Dne 2.6.2023 zaslala Slovenská strana nové termíny zprovoznění mostu ve 2.TK.

1. termín ZP 13. – 25.10.2023
2. termín ZP 26.01. – 01.02.2024

Dne 20.6.2023 se konalo jednání, na kterém Slovenská strana potvrdila nový termín ZP **13. – 25.10.2023** pro zprovoznění mostu ve 2. TK, tato výluka proběhla a na ni navázala výluka TK 1.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4 od 11.04.2023 a vyloučeny SK 5, 7, 9, 9a od 02.10.2023, ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – byla přepočítána ekonomika stavby, SoD uzavřena, předáno staveniště. V závislosti na vývoji jednání může dojít k zažádání o výluky na 2/2024 pro přípravné práce. Aktivace provizorního ZZ ŽST Brno-Královo Pole a přípravné práce v LKS ŽST Brno-Královo Pole s vlivem na dopravce Regiojet se předpokládají od 3/2024. Hlavní stavební postupy jsou aktuálně uvažovány dle Projektu.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – „obálky otevřeny“, probíhá hodnocení nabídek, ceny nabídek nepřekročily předpokládané hodnoty zakázek. Byla vydána stavební povolení bez nabytí právní moci. S ohledem na aktuální vývoj soutěží na realizaci staveb jsou výluky pro aktivaci MPZZ Vlkov u Tišnova předpokládány v 12/2023.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – do rozhodnutí o povolení kácení vstoupil spolek s obstrukčními postoji – nařízena opětovná projednání a místní šetření. „Obálky otevřeny“, probíhá hodnocení nabídek, ceny nabídek nepřekročily předpokládané hodnoty zakázek. Výluky pro přípravné práce nejdříve od 01/2024 - bude upřesňováno.

Stavba „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC“ – v 10/2023 proběhly napěťové zkoušky TV a pantografická zkouška, probíhá vyhodnocování výsledků.

Stavba „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ – od 09.10.2023 do 12/2023 výluka celé SKS v souběhu se ZP Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem stavby zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Od 11/2023 postupná aktivace definitivních ZZ, práce se stěžejním vlivem na železniční provoz v 01 a 02/2024.

Na základě projednané změny techn. řešení – úprav TV umožňujících postupy prací bez výluk nebudou konány noční výluky 2. TK Pardubice – Přelouč v termínech 26./27., 27./28. října 2023, ani blok výluk v období 03./04. – 12./13. listopadu 2023.

Stavba „Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum“ – probíhá realizace.

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“ – od 9.10.2023 výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl.n. a Medlešice s předpokladem trvání do 12/2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“ – pokračuje v měsíci listopadu krátkodobými denními a nočními výlukami traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice a Praha-Krč – Praha-Braník pro přípravné práce. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do poloviny května.

Stavba „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená na jaře roku 2024 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Mstětice včetně přilehlých traťových úseků pro realizaci překládky VN a NN. V měsíci lednu proběhnou denní výluky v ŽST Mstětice pro stavbu TZ, v měsíci únoru proběhnou postupně nepřetržité výluky obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro vložení výhybek budoucí odbočky Záluží, jejíž aktivace proběhne v březnu.

Stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci liché kolejové skupiny a zhlaví, která poběží do poloviny prosince. Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Praha-Horní Počernice včetně navazujících traťových úseků pro aktivaci definitivního ZZ, tažení definitivní trakce a další práce potřebné k zavedení zkušebního provozu. V průběhu ledna a února proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8 pro rekonstrukci I. a II. nástupiště, která poběží do konce února.

Stavba „Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Bohosudov pro dokončovací práce, na ní bude navazovat týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro dokončovací práce a komplexní opravu 4 přejezdů na této trati. V měsíci únoru proběhnou krátkodobé noční výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – bude zahájena v listopadu bez výluk, první výluky budou realizovány v dubnu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která bude zahájena v dubnu.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – bude realizována nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží od začátku února do poloviny srpna.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n., která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n., která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město, která poběží na přelomu července a srpna roku 2024, a 2,5měsíční výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“, „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

„**Porucha stability tělesa žel. náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST K. Vary**“ – ROV 73007 A pokračuje do 31.05.2024 (k termínu porady beze změny). Došlo k podpisu smlouvy o dílo na první část realizace sanace a k předání staveniště. Aktuálně jsou u sledovaného místa zhuštěny měřicí body – monitoruje se chování svahu a měří se míra jeho zavodnění. S geotechnickým monitoringem souvisí aktuálně doplněná výluka trakčního vedení části 1. SK v ŽST Karlovy Vary (nepředpokládaná/zpracování do ROV 73266 a 73007).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – probíhá VŘ na zhotovitele, předpokládá se, že smlouva o dílo by mohla být podepsána v listopadu. První výluky stavby by se měly konat 3 měsíce od zahájení stavby. První nepřetržitá výluka by se měla konat od 14. do 27.02.2024 a je určena pro práce na demontáži stávajícího přístřešku nástupiště u 3. staniční koleje. Pro zamezení většího dopadu výluky na provoz bude na začátku nepřetržité výluky rozklemován ÚD č. 15a (proklemován bude na konci nepřetržité výluky).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš a Chodov**“ – aktuálně bez požadavku na výluky.

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ - do 30.11.2023 je zavedena nepředpokládaná výluka ETCS v úseku Cheb – Lipová u Chebu a v ŽST Cheb.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – Prosinec a leden beze změn. V únoru se bude konat 8 výluk pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:25-03:55 (ROV 93008 A).

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – investor a správce obdržel výsledky rychlé pantografické zkoušky. Pro odstranění závad budou využity denní výluky dle ROV 93170 et. B (výluky pro montáž protidotekových zábran) v měsíci listopadu s tím, že dojde u et. B k navýšení výluky o sudou kolejovou skupinu v ŽST Plzeň-Koterov (včetně 2a koleje a obou záhlaví a zhlaví) a 202. SK v ŽST Plzeň hl. n. (včetně záhlaví a zhlaví) s vypínáním napětí trakčního vedení ve dnech 22. a 23.11.2023. Provoz bude uskutečňován v těchto dnech po 1. TK, liché kolejové skupině a 1a koleji. Po dobu výluk dle et. B nebude možno využívat spojkou výhybek 201. a 202. pro jízdy z/do kolejí 204. – 212.

Stavba „**Optimalizace trati Beroun (mimo) – Karlštejn (mimo)**“ – byla podepsána smlouva o dílo, zhotovitel byl požádán o aktualizaci HMG. Listopad, prosinec – platí denní výluky v úseku Karlštejn – Beroun v čase 08:30 – 18:30 hod. dle ROV 63263 etapy A1 v termínu 05.-17.11. a B1 02.-09.12.

Leden – denní výluky v úseku Beroun – Karlštejn dle ROV 63010 A1, B1 (post. TK) se budou konat v termínu 08.-31.01. Od 08.01. je do plánů doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 63010 et. V – 7. SK v ŽST Karlštejn (TV) pro mechanizaci (podle posledních informací by změna JŘ měla proběhnout k 08.01.). Únor – budou se konat denní výluky v úseku Beroun – Karlštejn dle ROV 63010 A1, B1 (post. TK 01.-29.02.). Výluky pro stavbu trakčních bran se aktuálně předpokládají od března, únor aktuálně pro tyto práce bez plánu. Časy denních výluk od 08.01.2024 dále by měly být ukotveny na 09:00 – 19:00 hod.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – prosinec, leden – beze změn.

Únor – pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63007 etapy A+B (do 31.07.).

4. Projednání výluk nad RPV – únor 2024

Únorové výluky projednané na říjnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23067 A	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 1., 2. + TV, Havířov, 3., 4., 6., 8., 12.-22. jen TV, 1., 2., 10. + TV, záhl. a zhl. ve směru Albrechtice u Českého Těšína	12.02.2024-15.02.2024	22:15 - 04:15	SP 0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
301	Z-23042 B	Havířov, 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 48. Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV	03.02.2024-04.02.2024	07:30 - 17:30	SSV – optimalizace ŽST Havířov – SP0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů) ST – kácení stromů	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23067 B	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, 6., 8. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. ve směru O.Bartovice	16.02.2024-18.02.2024	07:00 - 17:30	SP 0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů)	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23067 D	Havířov, 10. jen TV, 12.-22. + TV, zhl. od náv. L10-L22 po nám. výh. 47, od náv. S12 po nám. výh. 18	22.02.2024-26.02.2024	07:00 - 17:30	optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23067 E	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, záhl. ve směru O.Bartovice od IS mezi výh. 50 a výh. 56 po náv.2S	27.02.2024-23.03.2024	08:00 - 07:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – přípravné práce na mostě v km 20,259 - snesení mostovky, odbourání opěry, odlov škeblí a přemostění (zatrubnění) toku	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-23067 F	Havířov, 2., 6., 8., 10., 12.-22. jen TV, zhl. ve směru O.Bartovice od IS mezi výh. 50 a výh. 56 po náv. L2	27.02.2024	08:00 - 13:00	optimalizace ŽST Havířov SP0 – vložení izolace do systému TV mezi výhybky č.50 a 56	Nad RPV. LNT.

301	Z-23042 C	Havířov, 3., 6.-22. jen TV, 1., 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od náv. 2S po nám. výh. č. 48. Ostrava-Bartovice – Havířov, 1., 2. + TV	04.02.2024-12.02.2024	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
301	Z-23067 C	Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. + TV, Havířov, 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. ve směru O.Bartovice	19.02.2024-21.02.2024	07:00 - 17:30	SP 0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů)	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23060 B	Hranice na Moravě – Drahotuše, 2. + TV	05.02.2024-07.02.2024	07:30 - 15:30	Údržba TV, ÚPP a údržba železničního svršku	Nad RPV.
305	Z-23060 D	Hranice na Moravě, 6., 8. + TV	26.02.2024-29.02.2024	07:30 - 15:30	Údržba TV, ÚPP a údržba železničního svršku	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23060 A	Drahotuše – Hranice na Moravě, 1. + TV, Drahotuše, 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Hranice na Moravě – od náv. 1L po námezník výh. 8	08.02.2024-10.02.2024	07:30 - 15:30	Údržba TV, ÚPP, údržba železničního svršku a betonáže základů stožárů	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23060 C	Drahotuše – Hranice na Moravě, 4. + TV, Drahotuše, 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hranice na Moravě – od náv. HL po námezník výh. 10	11.02.2024-14.02.2024	07:30 - 15:30	Údržba TV, ÚPP, údržba železničního svršku a betonáže základů stožárů č. 13, 14, 26, 26A, 25, 25A	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23070 A	Drahotuše, záhl. TK 2 směr Lipník nad Bečvou. Drahotuše - odb. Jezernice "A", 2. + TV	15.02.2024-16.07.2024	07:00 - 07:00	BC LiDr – rekonstrukce 2. TK Jezernice A – Drahotuše	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23070 C	odb. Jezernice "A" - odb. Jezernice "B" - Lipník nad Bečvou, 2. + TV	15.02.2024-17.02.2024, 19.02.2024-22.02.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Betonáže základů TV, stavění stožárů, úprava TV	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23070 B	Drahotuše, sudá + TV, zhl. směr Lipník nad Bečvou – od námezníku výh. 15, 16 po námezník výh. 20	18.02.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Demontáž koleje, úprava TV v el. dělení	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23049 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, 1.,2. + TV, vč. odb. Jezernice "A" a odb. Jezernice "B"	01.02.2024-14.02.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – pažení v ose os	Nad RPV. ZP.

305	Z-23070 D	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, 1. + TV, vč. odb. Jezernice "B" a odb. Jezernice "A" Lipník nad Bečvou - odb. Jezernice "A", 2. + TV, vč. odb. Jezernice "B"	23.02.2024-29.02.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – Stavění štětových stěn, demontáž bran, odvoz kolejnic	Nad RPV. ZP.
316	Z-23072 A	Přerov přednádraží – Říkovice, 2. bez TV, Říkovice – Přerov přednádraží, 1. bez TV	26.02.2024-28.02.2024	22:00 - 01:00	Výstavba dálnice D1 (obchvat Přerova), pokládka nosníků silničního mostu v km 177,647	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23072 B	Přerov přednádraží – Říkovice, 2. bez TV, Říkovice – Přerov přednádraží, 1. bez TV	27.02.2024-28.02.2024	01:50 - 04:40	Výstavba dálnice D1 (obchvat Přerova), pokládka nosníků silničního mostu v km 177,647	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23064 A	Huštěnovice – Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	29.02.2024	07:00 - 17:00	D55, výstavba mostu v km 140,480, přípravné práce	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-23031 C	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 1. + TV	12.02.2024	09:45 - 15:45	SSV Holice – postavení a vyzbrojení stožárů TV pro neutrální pole	Nad RPV. VNJR.
309	Z-23031 E	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 1., 2. + TV	15.02.2024	00:00 - 04:00	SSV Holice – stavba Bran TV	Nad RPV. ZP.
309	Z-23031 D	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 2. + TV	13.02.2024	09:45 - 15:45	SSV Holice – postavení a vyzbrojení stožárů TV pro neutrální pole	Nad RPV. VNJR.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-55005 R	Kostěnice, zab. zař.: SZZ. SW	01.02.2024-02.02.2024	23:45 - 04:15	Výměna SW v ŽST Kostěnice.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 55005 A, B, C, D, E, G a 55004 L.
501	Z-55005 O	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: TZZ kódování ve 2. traťové koleji	05.02.2024-06.02.2024	17:00 - 12:00	Úprava kódování.	Změna od RPV. původně 02.-.04.02. V souběhu s výlukou 55005 G, I, P a 55004 L. Rychlost do 100 km/h.
501	Z-55005 J	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV	06.02.2024	08:00 - 12:00	Zkouška VZ.	Nad RPV. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 55005 G, I, O, P, K a 55004 L.
501	Z-55005 P	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice, zab. zař.: TZZ kódování v 1. traťové koleji	05.02.2024-06.02.2024	17:00 - 17:00	Úprava kódování.	Změna od RPV. původně 02.-.04.02. V souběhu s výlukou 55005 G, I, O a 55004 L. Rychlost do 100 km/h.
501	Z-55005 K	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice, 1. bez TV	06.02.2024	13:00 - 17:00	Zkouška VZ.	Nad RPV. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 55005 G, I, O, P, J a 55004 L.
501	Z-55005 H	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. přestavník výhybky č. 18, návěstidla S1a, S5, 1L, Se2, Se10, Se13	02.02.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybek č. 18 S1a, S5, 1L a návěstidel Se2, Se10, Se13 na ovládání z JOP ESA.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55005 A, B, C, D, E, G, I a 55004 L. Výhybka č. 18 uzamčena zámek v plusové poloze. Klíč zavěšen na tabuli k zavěšování hlavních klíčů. Od/do Kostěnic pouze koleje 1, 2, 3, 4. Jízda na PN.

501	Z-55005 I	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 7, 9, 11, 13, 15, 19	02.02.2024-09.02.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybek č. 7, 9, 11, 13, 15, 19 na ovládání z JOP ESA.	Změna od RPV. původně 12. - 14.02. V souběhu s výlukou 55005 A, B, C, D, E (do 05.02., 17:00), 55005 G a 55004 L. Výhybky 7, 9, 11, 13, 15, 19 uzamčeny zámkem v plusové poloze. Klíč zavěšen na tabuli k zavěšování hlavních klíčů.
501	Z-55005 L	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 4, 5, návěstidla Se1, Se4, Se7, Se8, Se9, Se11, EMZ2, PSt1	07.02.2024-09.02.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybek č. 4, 5, návěstidel Se1, Se4, Se7, Se8, Se9, Se11, EMZ2, PSt1 na ovládání z JOP ESA.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55005 G, I a 55004 L. Nelze obsluhovat vlečky 4428 a 4429.
501	Z-55005 M	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 14, 20, 21, 24, 45, 48, návěstidla S7, S9, S11, Lc9, Lc11, Lc13b, Se14, Se16, Se19, Se21, Se39	10.02.2024-14.02.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybek č. 14, 20, 21, 24, 45, 48 a návěstidel S7, S9, S11, Lc9, Lc11, Lc13b, Se14, Se16, Se19, Se21, Se39 na ovládání z JOP ESA.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55005 G a 55004 L. Obsluha vleček 4428 a 4429 přes kolej 5. kolej. Výhybka č. 21 uzamknuta na kolej 13a.
501	Z-55005 N	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 54, 58, 65, výkolejek Vk1, Vk4, Vk3, Vk7, Vk8, návěstidla S13b, S15, S17, S19, S21, Lc19, S21a, Lc21a, S23, L23, S25, Se28, Se29, Se30, Se31, Se32, Se33, Se41, Se42, Se43 a Se45	15.02.2024-29.02.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybek č. 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 54, 58, 65, výkolejek Vk1, Vk4, Vk3, Vk7, Vk8 a návěstidel S13b, S15, S17, S19, S21, Lc19, S21a, Lc21a, S23, L23, S25, Se28, Se29, Se30, Se31, Se32, Se33, Se41, Se42, Se	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55004 L a 55005 G. Obsluha vleček 4428 a 4429 přes kolej 11, 9, 7.

501	Z-63031 A1	Kolín seřadovací nádraží, 204. bez TV, Kolín seřadovací nádraží, zhl. směr vlečka DYKO od náv. Sc8, Sc10, Sc12, po výkolejku Vk1, po počítací bod mezi námezny výh. č. 24 a 8, po náv. Se14, Se201, Se202, Se203 a po námezny výh. č. 419 (včetně částí SK 8, 10 a 12) Kolín seřadovací nádraží, 4., 6., 8., 10., 12. jen TV, napětově jejich části od děličů č. 5, 6, 7, 9, 19 po děliče č. 13, 14, 15, 16, 17, 18	03.02.2024-04.02.2024	08:00 - 16:00	Montáž TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. V souběhu s výlukou 63031 B.
501	Z-63031 B	Kolín seřadovací nádraží, 204., 206., 208., 210. jen TV	03.02.2024-04.02.2024	08:00 - 16:00	Montáž TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
505	Z-53025 A	Choceň – Újezd u Chocně, traťová + TV, Újezd u Chocně, celá + TV, Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí, traťová + TV, Čermná nad Orlicí, záhl. TK směr Újezd u Chocně	19.02.2024-23.02.2024	07:30 - 14:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53025 B	Čermná nad Orlicí – Borohrádek, traťová + TV, Borohrádek, celá + TV, Borohrádek – Týniště nad Orlicí, traťová + TV, Čermná nad Orlicí, záhl. TK směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí, záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se1	26.02.2024-29.02.2024	07:30 - 14:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53024 B	Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, traťová + TV, Třebechovice pod Orebem, celá + TV, Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slez. Předměstí, traťová + TV	12.02.2024-16.02.2024	08:00 - 16:00	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

509	Z-53027 A	Červený Kostelec – Malé Svatoňovice , traťová bez TV, Červený Kostelec , záhl. TK směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla S do km 28,770. Malé Svatoňovice , záhl. TK směr Červený Kostelec	26.02.2024-29.02.2024	07:20 - 15:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	------------------------

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63028 L5	Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. + TV	17.02.2024-18.02.2024	10:00 - 15:00	dmt říms	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou M5.
521	Z-63028 M5	Praha-Smíchov – Odb Závodiště , 2. + TV	17.02.2024-18.02.2024	10:00 - 15:00	dmt říms	Nad RPV. Souběh s etapou L5.
521	Z-63028 N	Praha-Krč , 8. bez TV, od návěstidla L8 po návěstidlo S8	15.02.2024-29.02.2024	07:30 - 17:30	dmt KP	Nad RPV.
523	Z-63028 C2	Praha-Krč , záhl. směr Praha-Vršovice od náv. S po náv. Se21. Praha-Vršovice , zhl. směr Praha-Krč od náv. KL po náv. Se7. Praha-Vršovice – Praha-Krč , traťová + TV	01.02.2024-14.02.2024	22:20 - 04:40	dmt TB	Nad RPV. ZP+ND.
523	Z-63028 E6	Praha-Braník , celá bez TV	06.02.2024,29.02.2024	08:30 - 17:30	dmt říms	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63043 C2	Praha-Horní Počernice , 4., 6. + TV, kolejově od náv. S4, S6 po náv. L4, L6 Praha-Horní Počernice , zhl. skalské od náv. L4, L6 po hroty výh. č. 11 (včetně části SK 4 a SK 6). Praha-Horní Počernice , zhl. mstětické od náv. S4, S6 po hroty výh. č. 8 (včetně částí SK 4 a SK 6)	05.02.2024-07.02.2024	07:30 - 17:30	laníčkování, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
524	Z-63043 I3	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 2. + TV, Výh Skály , 0. + TV, od návěstidla 2L po návěstidlo 0S (včetně výhybek 2, 3, 5, 8) Výh Skály – Praha-Vysočany , 0. + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování + regulace TV + dokončovací práce na TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou H3.

524	Z-63043 K3	Praha-Horní Počernice, celá + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování + regulace TV + dokončovací práce na TV	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63043 D2	Výh Skály – Praha-Horní Počernice, 1. + TV	08.02.2024-09.02.2024	07:30 - 17:30	laníčkování, regulace TV	Nad RPV. VNJŘ.
524	Z-63043 E3	Odb Balabenka – Praha-Vysočany, 302. + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování, regulace TV, dokončovací práce na TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou F3.
524	Z-63043 F3	Praha-Vysočany – Odb Balabenka, 301. + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování, regulace TV, dokončovací práce na TV	Nad RPV. Souběh s etapou E3.
524	Z-63043 G3	Praha-Vysočany, celá + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování + regulace TV + dokončovací práce na TV	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63043 H3	Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice, 1. + TV, včetně 1. koleje v dopravně Výh. Skály od náv. 1S po náv. 1L (včetně výh. č. 4 a 6)	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování + regulace TV + dokončovací práce na TV	Nad RPV. Souběh s etapou I3.
537	Z-63043 J3	Praha-Satalice – Výh Skály, traťová bez TV, Výh Skály, záhl. a zhl. satalické od náv. VL po náv. S4 (včetně části SK4). Výh Skály, 4. bez TV, od náv. S4 po náv. Lc4 Výh Skály, zhl. od náv. Lc4 po náv. S2 (včetně části SK 4). Výh Skály, 2. bez TV, od náv. S2 po náv. L2 Výh Skály, záhl. vysočanské od náv. L2 po náv. 2S. Výh Skály, 2., 4. jen TV, Výh Skály - Praha-Vysočany, 2. + TV	15.02.2024-23.02.2024	20:40 - 04:20	laníčkování + regulace TV + dokončovací práce na TV	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63010 B1	Beroun – Karlštejn, 1. + TV, Beroun, záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn, záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.02.2024-12.02.2024, 27.02.2024-29.02.2024	09:00 - 19:00	terénní opravy	Nad RPV.

521	63010 A1	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	13.02.2024-26.02.2024	09:00 - 19:00	terénní úpravy	Nad RPV.
713	Z-93008 A	Plzeň hlavní nádraží , 1a, 2a, 6a, 6k, 2., 4. bez TV, část staničních kolejí 1a, 2a, 6a mezi návěstidly S1a, S2a, Lc6a a námeztníky výhybek č. 22b, 23b a hrotem výhybky č. 21 a část 2. a 4. staniční koleje od námeztníků výhybek č. 25a, 26 k návěstidlům Sc2, Sc4 Plzeň hlavní nádraží , zhl. směr Ejpovice a část 0b,1b, 3., 5. staniční koleje od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží , výh.: 21, 23ab, 25ab, 26 (části výhybek od hrotů jazyků k námeztníkům) a kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a	02.02.2024,06.02.2024, 09.02.2024,13.02.2024, 16.02.2024,20.02.2024, 23.02.2024,27.02.2024	01:25 - 03:55	odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu a mechanizace pro rekonstrukci	Nad RPV.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-73037 A	Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem-Střekov , 1. + TV, Ústí nad Labem západ , 137a jen TV, 134., 137. + TV, Ústí nad Labem západ , výh.: 101,104, záhl. a zhl. Střekovské od návěstidel S137, Se116 po návěstidlo 1ML. napětově od ÚO 417, ÚO 447 směr Ústí nad Labem-Střekov	01.02.2024-06.08.2024	08:00 - 17:00	rekonstrukce mostu v km 3,040, posun výhybky č. 1, oprava izolace na mostě v km 3,113	Nad RPV. NVÚ.

539	Z-73040 A	Dobkovičky – Úpořiny, část traťové koleje bez TV, od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lovosice – Úpořiny	05.02.2024-23.02.2024	09:00 - 16:00	výměna kolejnic a pražců v tunelu, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	--------------------

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
719	Z-93036 A	Plzeň seřadovací nádraží – Plzeň-Orlík, traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Plzeň seřadovací nádraží – Třemošná u Plzně	20.02.2024-22.02.2024	08:00 - 14:00	zřízení příčného odvodnění tratě výkopem bez snesení kolejového roštu, úprava stávajícího systému retenčních prvků, osazení potrubí, zásyp, hutnění, zpětná montáž součástí železničního svršku, úprava GPK, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND. 4 dny po výluce 50 km/h – rozpracovanost

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

5. Projednání změn MP – prosinec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 50026 etapa A** v dopravě **Pardubice hlavní nádraží** v termínu 01.12.2023 (od 08:00 hod.) – 08.12.2023 (do 14:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu výhybek č. 153 a 156, výměnu kolejového roštu.

VR 502 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63262 etapa C** v dopravě **Nymburk hlavní nádraží**. Výluka byla požadována v termínu 01.12.2023 (od 07:00 hod.) – 04.12.2023 (do 17:00 hod.) pro opravu výhybky č. 38.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV B 51B05108** v úseku **Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hlavní nádraží** a v dopravě **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 06.12.2023 v čase od 02:05 hod. – do 03:05 hod. a je požadována pro BOTV a ÚO.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53011 etapy B** v úsecích **Hradec Králové hlavní nádraží – Předměřice – Smiřice – Jaroměř** a v dopravě **Hradec Králové hlavní nádraží, Předměřice, Smiřice a Jaroměř**. Výluka bude probíhat dne 17.12.2023 v čase od 01:00 hod. – do 02:30 hod. a je požadována pro BOTV a ÚO.

VR 505 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV B 51B05029** v úseku **Dobřenice – Káranice**. Výluka byla požadována v termínu 06.12.2023 v čase od 02:00 hod. – do 03:00 hod. pro BOTV a ÚO.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63032 etapa E** v dopravě **Praha-Libeň** v termínu 11.12.2023 (od 07:30 hod.) – 20.12.2023 (do 17:30 hod.). Výluka je doplněna pro montáž střechy haly pro OTV OŘ Praha.

VR 531 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73063 etapa A** v úsecích **Lišany u Žatce – Žatec – Hořetice – Březno u Chomutova** a v dopravě **Lišany u Žatce, Žatec, Hořetice a Březno u Chomutova** v termínu 11.12.2023 (od 07:00 hod.) – 13.12.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu přejezdu v km 210,765.

VR 546 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 75022 etapa C** v dopravě **Mlýny**. Výluka bude probíhat dne 04.12.2023 v čase od 11:20 hod. – do 12:30 hod. a je požadována pro trvalé zrušení přejezdu.

VR 702 – Byla doplněna denní výluka (přesunutá z měsíce listopadu) dle **ROV 95017 etapa A** v úseku **Tábor – Bechyně**. Výluka bude probíhat dne 07.12.2023 v čase od 07:50 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro aktivaci nově vybudovaných PZS.

6. Projednání změn SUP – leden 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo k úpravě časů začátku a konce u nepřetržité výluky dle **ROV 25005 etapy E** v úseku **Havířov – Ostrava-Bartovice**. Výluka bude probíhat v termínu 23.01.2024 (od 08:00 hod.) – 29.01.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována pro přepojení kabelizace souhlasového kabelu.

VR 305 – Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ Ing. Jaroslav Tyle vznesl připomínku, že vzhledem k neschválení výluk stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše v RPV 2024 na ÚPDI by měly být všechny výluky na tomto úseku v režimu nad rámec RPV 2024. Zároveň sdělil, že sdružení ŽESNAD.CZ nesouhlasí s konáním navrhovaných výluk v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

VR 521 – Došlo ke změně časů zahájení a ukončení denních výluk dle **ROV 63010 etap B1** v úseku **Beroun – Karlštejn** a v dopravních **Beroun a Karlštejn**. Výluky budou probíhat ve dnech 08.01.2024, 09.01.2024, 10.01.2024, 11.01.2024, 12.01.2024, 13.01.2024, 14.01.2024, 15.01.2024, 30.01.2024, 31.01.2024 v časech od 09:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ.

VR 521 – Došlo ke změně časů zahájení a ukončení denních výluk dle **ROV 63010 etap A1** v úseku **Karlštejn – Beroun** a v dopravních **Karlštejn a Beroun**. Výluky budou probíhat ve dnech 16.01.2024, 17.01.2024, 18.01.2024, 19.01.2024, 20.01.2024, 21.01.2024, 22.01.2024, 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024, 26.01.2024, 27.01.2024, 28.01.2024, 29.01.2024 v časech od 09:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ.

VR 521 – Došlo k úpravě času konce nepřetržité výluky dle **ROV 63010 etapy V** v dopravně **Karlštejn**. Výluka bude probíhat v termínu 08.01.2024 (od 08:30 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro odstavení mechanizace.

7. Projednání změn SP – únor 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. byla u nepřetržité výluky dle **ROV 23070 etapy A** v úseku **Lipník nad Bečvou – Drahotuše** a v dopravně **Drahotuše** doplněna zkratka ND. Výluka je požadována v termínu 15.02.2024 (od 07:00 hod.) – 16.07.2024 (do 07:00 hod.).

VR 305 – Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ Ing. Jaroslav Tyle sdělil, že sdružení ŽESNAD.CZ nesouhlasí s konáním navrhovaných výluk v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

VR 320 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodný souběh noční výluky pro CPS dle **ROV 33033 etapy A** generující zastavený provoz přes dopravnu **Brno-Horní Heršpice** v termínu 14./15.02.2024 s denní výlukou generující zastavený provoz stavby Holice na VR 309 dle **ROV 23031 etapou E** v úseku **Grygov – Olomouc hlavní nádraží** dne 15.02.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – upozornění dopravce bereme na vědomí a nevhodný souběh bude řešen v rámci následujících výlukových porad.

VR 521 – Došlo k úpravě času konce nepřetržité výluky dle **ROV 63010 etapy V** v dopravně **Karlštejn**. Výluka bude probíhat v termínu 08.01.2024 (od 08:30 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro odstavení mechanizace.

VR 521 – Došlo ke změně časů zahájení a ukončení denních výluk dle **ROV 63010 etap B1** v úseku **Beroun – Karlštejn** a v dopravních **Beroun** a **Karlštejn**. Výluky budou probíhat ve dnech 01.02.2024, 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 11.02.2024, 12.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 v časech od 09:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ. Škrtně se zkratka VNJŘ.

VR 521 – Došlo ke změně časů zahájení a ukončení denních výluk dle **ROV 63010 etap A1** v úseku **Karlštejn – Beroun** a v dopravních **Karlštejn** a **Beroun**. Výluky budou probíhat ve dnech 13.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 18.02.2024, 19.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, 22.02.2024, 23.02.2024, 24.02.2024, 25.02.2024, 26.02.2023 v časech od 09:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ. Škrtně se zkratka VNJŘ.

VR 525 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63032 etapy C** v dopravně **Praha hlavní nádraží**. Výluka měla být ukončena dne 25.02.2024 v čase 17:30 hod., ale bude prodloužena do 27.03.2024. V návaznosti na toto prodloužení budou z měsíce února 2024 vyjmuty výluky dle **ROV 63032 etapy A, D** v dopravně **Praha hlavní nádraží**, které budou přesunuty do měsíce března 2024.

VR 533 – Pokračuje doplněná nepřetržitá výluka části TV nad 1. staniční kolejí dle **ROV 73007 etapa B** v dopravně **Karlovy Vary**.

VR 719 – Byl rozšířen důvod konání nepřetržité výluky dle **ROV 93069 etapy A** o zřízení příčného odvodnění tratě výkopem bez snesení kolejového roštu. Termín konání výluky zůstává nezměněn. Výluka bude probíhat v termínu 20.02.2024 (od 08:00 hod.) – 22.02.2024 (do 14:00 hod.).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJŘ, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJŘ generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v listopadu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky prosinec 2023 a leden 2024

Změnové tabulky prosinec 2023

Schvalovatel 1

měsíc: prosinec 2023

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23483 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. 1. TK+TV (vyloučení TK a TV od km 288,400 po km 286,577)	1.11.-N- 9.12.2023	7:00 -N- 24:00	optimalizace trati na straně ŽSR	návaznost na výluku ze strany ŽSR VR č. 465 (SŽ – ROV 24003)	ŽSR	
301	23066 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. 1. TK+TV (vyloučení TK a TV od km 288,400 po km 286,577)	10.12.-N- 7.8.2024	0:00 -N- 17:00	optimalizace trati na straně ŽSR	návaznost na výluku ze strany ŽSR VR č. 465 (SŽ – ROV 24001)	ŽSR	
305	23482 A	Přerov os.n. SK 3a bez TV	1.-N-9.	7:00 -N- 12:00	celková oprava SK, výměna pražců, doplnění a úprava šterku do profilu, výměna def. vadných kolejnic se svažením do BK	Dodatečný požadavek ST Olomouc pro odstranění závad – navýšení finančního rozpočtu	OVA	
dílčí změny:								
301	23051 C	Havířov SK 2+TV, SK 6, 8, 10 jen TV, záhl. 2. TK ve směru Ostrava-Bartovice	12.,13.	7:30- 17:30	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	NVÚ , snížení rozsahu výluky o SK 1, eliminace dopadu na provoz, upřesnění zhotovitelem.	SSV	HAV
301	23051 F	Havířov SK 1, 2, 6, 8 bez TV, SK 1, 3, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 jen TV	17./18.,18./19., 19./20.,20./21.	22:15- 4:15	optimalizace ŽST Havířov – stavba bran, převěšení, úprava TV.	LNT, ND , úprava času (původní čas 22:30-4:30)	SSV	HAV
305	25027 E1	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1. TK bez TV	3.	6:45- 9:45	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A"+"B" přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ ; Na žádost dopravce ČD, doplnění (pův. 25027 E)	SSV	BC LiDr
305	25027 F1	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK bez TV	3.	10:00- 13:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A"+"B" přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ ; Na žádost dopravce ČD doplnění (etapizace 25027 F)	SSV	BC LiDr
305	23017 C	Lipník n/B – Drahotuše 1. TK+TV	17./18.-19./20.	22:50- 2:50	BC LiDr – Pokládka výhybky odb. Jezernice A, montáž a úprava TV	ZP+ND ; na žádost dopravce změna času	SSV	BC LiDr

305	23017 D	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK+TV	11/12.	22:50-2:50	BC LiDr – Pokládka výhybky odb. Jezernice A, montáž a úprava TV	ZP+ND; na žádost dopravce změna času	SSV	BC LiDr
zrušeno:								
301	23447 C	Ostrava-Bartovice SK 2 bez TV, sudá jen TV, záhl., zhl. 2. TK směr Havířov od náv. 2L po nám. výh. č. 7	6.	7:35-13:00	údržba ÚO, ÚD, kontrola klikatosti TV	LNT, VNJR, ND, přesun realizace na měsíc březen (souběh s akcí optimalizace ŽST Havířov)	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: **prosinec 2023**

datum: **26.10.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
308	25006 A	Vsetín celá, zab. zař.	18.12.	9:15-9:45	Výměna, aktivace SW ESA + FADC počítačů náprav	ZP, úprava technologie	SSV	Vsetín
308	25006 B	Vsetín, zab. zař. přejezdové v km 43,415 (P8059)	18.12.	9:15-12:45	přepojení kabelizace na přejezdu v km 43,415 (P8059)	úprava technologie, jízda na PN, OP	SSV	Vsetín
309	23068 A	Přerov – Dluhonice: TK2+TV, Přerov: záhl. TK 2 směr Dluhonice Dluhonice: záhl. TK 2 směr Přerov	11.,12.,13.	7:00-15:00	Výměna pražců a další opravné práce, ÚPP a rizikové kácení	na žádost ST OLC dodatečný požadavek na odstranění HS	OVA	
309	25007 A	Brodek u Přerova – Dluhonice: ETCS	10.12.2023 -N- 15.5.2024	0:00 -N- 16:00	Aktivace ETCS Dluhonice výhybna.	Na žádost zhotovitele a SS doplnění výluky výluka navazuje na ROV 25016 A	SSV	
313	23477 A	Olomouc hl.n. záhl. směr Olomouc-Nová Ulice, Olomouc hlavní nádraží – Olomouc-Nová Ulice – Řepčín – Senice na Hané TK, Olomouc-Nová Ulice celá, Olomouc-Řepčín celá, Příkazy celá, Senice na Hané záhl. směr Příkazy	7.-N-9.	9:00 -N- 24:00	Následné propracování koleje po provedených opravných pracích, rizikové kácení dřevin, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců a svařování kolejnic a úprava kilometráže TK	ZP+ND; na žádost ST Olomouc přesun z listopadu (změna TTP od 10. 12. 2023)	OVA	

313	23418 A	Senice na Hané – Drahanovice – Třebčín TK, Drahanovice celá	7.	9:00-17:30	Následné propracování TK po opravných pracích na přejezdech	ZP+ND; na žádost ST Olomouc přesun z listopadu – koordinace s ROV 23477 A	OVA	
314	35017 D	Velké Opatovice SZZ	23.10.2023 -N- 8.12.2023	10:00 -N- 14:00	rekonstrukce SZZ v rámci náhrady KO za PcN z důvodu zrušení vlaků osobní dopravy	souběh s etapami A, B, C	BNO	
314	55006 A	Chornice – Velké Opatovice PZS km 6,120(P6943) v nz Jevíčko	11.-N-15.	8:00 -N- 16:00	úprava a přemístění PZS		HKR	
314	55006 B	Chornice – Velké Opatovice SZZ v nz Jevíčko	11.-N-15.	8:00 -N- 16:00	úprava a přemístění SZZ		HKR	
dílčí změny:								
309	23018 A	Brodek u Přerova – Grygov TK 2+TV	16.,17.	7:15-13:15	Údržba TV a úprava průjezdného průřezu	VNJŘ, na žádost CDP Přerov změna času (původně 7:00-13:00)	OVA	
309	23481 A	Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží: TK+TV,	4.,5.	8:15-17:00	CPS: Stavba – ID46 Prostějov – oprava mostů D46-014. 1,2 - Montáž odvodnění mostu nad TK (km 81,485)	ZP+ND; změna času na žádost CD, a.s. - původně 8:15-17:10	CPS	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: prosinec 2023

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
317	35003 D	Strážnice – Sudoměřice nad Mor. PZS v km 11,557 (P8146)	11.-N-15.	8:00 -N- 14:00	aktivace PZS v km 11,557 (P8146), oprava PZS v km 11,981 (P8147)	změna kategorie přejezdu, vyluka PZS km 11,557 vyčleněna z etapy A	BNO	
318	35027 G	Hodonín – Mutěnice kol. 90S	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel	ZP	BNO	
318	35027 H	Mutěnice celá	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel	ZP	BNO	

318	35027 I	Mutěnice – Čejč TK	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel	ZP	BNO	
318	35027 J	Čejč celá	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel	ZP	BNO	
318	35027 K	Čejč výh. č. 101 – Kobylí na Moravě TK	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel	ZP	BNO	
318	35027 L	Velké Pavlovice sděl. zařízení: zařízení pro přenos dat MPD 70	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	zrušení zařízení pro přenos dat MPD 70	upřesnění rozsahu prací v rámci výměny návěstidel	BNO	
318	35027 M	Kobylí na Moravě zab. zařízení: DOZ úseku Hodonín (mimo) - Kobylí na Moravě (mimo)	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	zrušení zařízení pro přenos dat MPD 70	upřesnění rozsahu prací v rámci výměny návěstidel	BNO	
324	35025 A	Vlkov u Tišnova SZZ	3.-N-9.	8:00 -N- 24:00	postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP	přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, v novém GVD pokračuje jako ROV 35004 A	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 B	Vlkov u Tišnova-Řikonín TZZ v 1. a 2. TK	3.-N-9.	8:00 -N- 24:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, v novém GVD pokračuje jako ROV 35004 B	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 D	Křižanov – Vlkov u Tišnova TZZ 1. TK	3.-N-9.	8:00 -N- 24:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, v novém GVD pokračuje jako ROV 35004 D	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 E	Vlkov u Tišnova – Křižanov TZZ 2. TK	3.-N-9.	8:00 -N- 24:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, v novém GVD pokračuje jako ROV 35004 E	SSV	Vlkov – Křižanov

324	35004 A	Vlkov u Tišnova SZZ	10.-N-15.	0:00 -N- 17:00	postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP	přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, navazuje na ROV 35025 A	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 B	Vlkov u Tišnova-Řikonín TZZ v 1. a 2. TK	10.-N-15.	0:00 -N- 17:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, navazuje na ROV 35025 B	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 D	Křižanov – Vlkov u Tišnova TZZ 1. TK	10.-N-19.	0:00 -N- 11:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, navazuje na ROV 35025 D	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 E	Vlkov u Tišnova – Křižanov TZZ 2. TK	10.-N-19.	0:00 -N- 14:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ přesun z listopadu, požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb, navazuje na ROV 35025 E	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 F	Vlkov u Tišnova – Řikonín 1. TK bez TV	15.	8:00- 12:30	zkouška kódování VZ	VNJŘ přesun z listopadu (pův. 35025 F), požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 G	Řikonín – Vlkov u Tišnova 2. TK bez TV	15.	12:30- 17:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ přesun z listopadu (pův. 35025 G), požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 H	Křižanov – Vlkov u Tišnova 1. TK bez TV	19.	8:00- 11:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND přesun z listopadu (pův. 35025 H), požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb	SSV	Vlkov – Křižanov

324	35004 I	Vlkov u Tišnova – Křižanov 2. TK bez TV	19.	11:00- 14:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND přesun z listopadu (pův. 35025 I), požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35004 J	Vlkov u Tišnova sděl. zař. provizorní DK	16.	8:00- 13:00	přestěhování výpravčího ze stávající DK do provizorní	přesun z listopadu (pův. 35025 J), požadavek SSV na základě vývoje soutěže na zhotovitele staveb	SSV	Vlkov – Křižanov
324	33017 A	Pohled – Havlíčkův Brod 2. TK+TV	20.	8:15- 14:15	údržba trakčního vedení, výřez křovin	přesun z ledna (pův. 13.1.), uvolnění objízdné trasy	BNO	
324	33017 B	Havlíčkův Brod – Pohled 1. TK+TV	21.	8:15- 14:15	údržba trakčního vedení, výřez křovin	přesun z ledna (pův. 14.1.), uvolnění objízdné trasy	BNO	
507	35002 B	Havlíčkův Brod sděl. a zab. zař. částečně: DOZ Havl. Brod (mimo) - Humpolec	10.	0:00- 2:00	přesun a aktivace DOZ	reetapizace ROV	BNO	
507	35002 C	Rozsochatec sděl.zař.: TRS pro DOZ H. Brod – Hlinsko v Č.	10.	0:00- 2:00	vedení do provozu sděl. zař. pro DOZ	reetapizace ROV	BNO	
507	35002 D	Chotěboř sděl.zař.: TRS pro DOZ H. Brod – Hlinsko v Č.	10.	0:00- 2:00	vedení do provozu sděl. zař. pro DOZ	reetapizace ROV	BNO	
507	35002 E	Ždírec nad Doubravou sděl.zař.: TRS pro DOZ H. Brod – Hlinsko v Č.	10.	0:00- 2:00	vedení do provozu sděl. zař. pro DOZ	reetapizace ROV	BNO	
dílčí změny:								
317	35003 A	Strážnice – Sudoměřice nad Mor. TZZ TK, PZS v km 11,981 (P8147)	11.-N-15	8:00 -N- 14:00	oprava PZS v km 11,981	změna def. vyloučení zařízení (výluka PZS km 11,557 vyčleněna do nové etapy D)	BNO	
318	35027 D	Čejč SZZ, zařízení pro přenos dat MPD 70	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	výměna návěstidel, zrušení zařízení pro přenos dat MPD 70	změna def. vyloučení zařízení (dopl. zař. pro přenos dat MPD 70)	BNO	
318	35027 F	Kobylí na Moravě sděl. zařízení: zařízení pro přenos dat MPD 70	4.-N-8.	7:00 -N- 14:00	zrušení zařízení pro přenos dat MPD 70	změna def. vyloučení zařízení (pův. výluka SZZ)	BNO	

507	35002 A	Havlíčkův Brod sděl. a zab. zař. částečně: DOZ Havl. Brod (mimo) - Hlinsko v Čechách (mimo)	10.	0:00-2:00	aktivace DOZ, dálk. ovládání sděl. a inform. zařízení v dopravních a zastávkách (EZS, kamerový systém, TRS, TDS)	změna definice vyloučení zařízení (pův. DOZ H. Brod – Zdírec, H. Brod – Humpolec), reetapizace ROV	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: prosinec 2023

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	52H01003	NS Moravany	8.	8:00-16:00	práce ČEZ, přeložka	požadavek OŘ	HKR	
501	50026 A	Pardubice hl.n. kolejově 37, 39. 41. SK od km 305,870 po nám výh. č. 153 a 156, zhl. střední od nám. výh č. 153 a 156 po nám výh. č. 163	01.-N-08.	08:00-N-14:00	oprava výhybek číslo 153 a 156, výměna kolejového roštu	bez vlivu na dopravu – požadavek OŘ	HKR	
dílčí změny:								
501	53002 J	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n.L 2. TK + TV + záhlaví a zhlaví 2 TK směr Pardubice -Rosice n., L. Pardubice hl.n. kolejově 12a, 14., 16, SK napětově: 12., 12a, 12b, 14. SK	19.12-2023-N-02.05.2024	18:00-N-18:00	realizace 14SK, realizace nástupišť 1, 2, 3, mezi 14a 16	úprava vyloučení. Přidána kolejově 12a SK	SSV	stavba Pardubice
505	51B05108	Opatovice n. L.- Pohřebačka – Hradec Králové hl. n.: TK + TV; Hradec Králové hl. n.: jen TV, záhl. směr Opat.	6.	2:05-3:05	BOTV + ÚO	ZP, LNT; přesun z 9.12. požadavek OŘ – SEE	HKR	

505	53011 B	Hradec Králové hl. n.: celá jen TV, záhl. směr Jaroměř; Hradec Králové hl. n. - Předměřice - Smiřice - Jaroměř: jen TV; Předměřice, Smiřice, Jaroměř: celá jen TV	17.	1:00-2:30	BOTV + ÚO	ZP, LNT; přesun z 9.12. požadavek OŘ – SEE	HKR	
zrušeno:								
505	51B05029	Dobřenice – Káranice: TK + TV; Káranice: jen TV, záhl. směr Hradec Králové	6.	2:00-3:00	BOTV + ÚO	ZP, LNT; nedostatek prac. Kapacity OŘ SEE	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: prosinec 2023

datum: 27.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
525	63272 A	P.Malešice záhlaví a zhlaví od náv. 2L po hroty jazyků výh. č. 7	2.	8:00-14:00	podbíjení výhybek ASP	ZP, nelze jezdit P.Malešice-P.Libeň, P.Běchovice-P.Malešice 2. TK	PHA	
525	63272 B	P.Malešice záhlaví a zhlaví od nám. výh. č. 5 po náv. 1L	2.	14:00-18:00	podbíjení výh. č. 1 a spojky	nelze jezdit P.Malešice-P.Běch. 1. TK	PHA	
525	63151 H1	P.Libeň 112a SK	3.	8:30-18:30	úprava výstroje TS NV1		PHA	
525	63151 D1, E1, F1	P.Libeň TV 51.-57., 14., 91., 65b, 10., 110.-116. SK+výt. A kolej	3.	8:30-18:30	úprava výstroje TS NV1	NVÚ	PHA	
525	63032 E	P.Libeň TV 62.-66. SK	11.-N-20.	7:30-N-17:30	mt střechy haly pro OTV OŘ Praha	NVÚ (souhlas ČD Cargo dán)	PHA	
702	95017 A	Tábor-Bechyně PZS v km 5,854 11,600; 12,993; 20,180	7.	7:50-16:00	aktivace nově vybudovaných PZS	přesun z 23.11.2023 – žádost investora	SSZ	zvýšení bezpečnosti na PZZ
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 6měsíc: **prosinec 2023**datum: **18.10.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
díličí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7měsíc: **prosinec 2023**datum: **24.10.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73226 A1	V Žernoseky – Litoměřice d. n. 1. TK+TV	5./6., 6./7., 7./8., 8./9.	23:35- 4:35	stavba TP, brány, krakorců, převěšení TV	ZP+ND	UNL	
527	73009 B	Lovosice SK 6., 8. + TV	10.-N-20.	0:00 -N- 17:00	rekonstrukce I. nástupiště	pokračování ROV 73295 B z předchozího GVD NVÚ	SSZ	Podchod Lovosice
540	73331 A	DC vých. - Benešov n. Pl. TK DC vých. záhl. benešovské	7.	1:30- 3:30	přeložení nákladu z železničního vozu do areálu podniku Sempra Praha, a. s., strojírenský závod Děčín	ZP po vlaku Sp1960	CPS	
546	75022 C	Mlýny zab. zař. přejezdové „M3“ v km 32,434 (P2621)	4.	11:20- 12:30	snesení konstrukce přejezdu, snesení výstražníků PZS, sloupku místního ovládní PZS	trvalé zrušení přejezdu	UNL	
547	55007 A	Višňová – Zawidów TZZ	11.-N-18.	8:00 -N- 16:00	doplnění technologie TZZ a úseků počítačů náprav		HKR	

547	55007 B	Višňová – Zawidow ZZ PZS 199,683	11.-N-18.	8:00 -N- 16:00	oprava technologie PZS v km 199.683 (P2857), náhrada KO počítači náprav, doplnění přejezdníků		HKR	
547	55007 C	Višňová – Zawidow ZZ PZS 199,945	11.-N-18.	8:00 -N- 16:00	Oprava technologie PZS v km 199.945 (P2858), náhrada KO počítači náprav, doplnění přejezdníků		HKR	
dílčí změny:								
503 504	73018 A	UL Střekov – UL západ 2. TK+TV UL západ výh. č. 103 a část výh. č. 111ab	11.-N-14.	8:00 -N- 16:00	výměna pražců ve výh. č. 103 a ve spojce výh. č. 103-111a, strojní úprava GPK, úprava upínací teploty	původně v termínu 11.-N-13.12.2023, navýšení prací – rozřez kolejnic a úprava upínací teploty	UNL	
527 /504	73425 A	UL jih – UL západ 2. TK	8.	8:00- 15:00	broušení kolejnic do profilu AHC	původně ROV 73005 B dne 14.12.2023 posun z důvodu návaznosti prací brousícího vlaku	UNL	
510	55045 A	Smidary: PZM v km 39,672 (P4453)	4.-N-6.	8:00 -N- 14:00	aktivace nového PZZ typu PZS-S	zkrácení termínu a času po dohodě se zhotovitelem (pův. 4.-N-8.; 8:00-N-12:00)	SSV	
527	73009 A	Lovosice SK 2., 4. + TV	10.12.23.-N- 27.2.24.	0:00 -N- 17:00	rekonstrukce II. nástupiště	původně do 18.12.2023 NVÚ	SSZ	Podchod Lovosice
546	75022 B	Benešov n. Pl. - Markvartice TZZ a PZS v km 13,141 (P2586)	6.	8:00- 16:00	vypnutí PZS, demontáž a výměna závorových stojanů PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS	původně do 17:00 hod.	UNL	
zrušeno:								
502	63262 C	Nymburk hl.n. kolej č.20., 22, výh. č. 38	1.-N-4.12.	7:00 -N- 17:00	oprava výhybky č.38	práce provedeny v předstihu	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: prosinec 2023

datum: 18.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73018 B	UL západ staveb 1 3b, 5b, 9a SK jen TV	14.	8:00- 16:00	rozřez kolejnic, úprava upínací teploty, svařování	LNT	UNL	
504	72A32220	Úpořiny – Ohníč 2. TK bez TV	18./19.,19./20.	20:00- 3:00	broušení kolejnic		UNL	
520	63173 G1	Rudná - odb. Jeneček TK + 2 x záhlaví	4.,5.,6.,7.,8.	8:30 - 16:30	výměna def. vadných kol. včetně zavaření		PHA	
528	63270 A1	P. Zličín záhl/zhl směr Stodůlky od S1 po Se1	4.12.	9:00- 17:00	PKO nadjezdu v km 15,047	ZP v souběhu s 63252 A1 (ZP Stodůlky – Waltrovka)	CPS	
529	63173 H1	Odb Jeneček – Středokluky TK + 2x záhlaví	4.,5.,6.,7.	8:45 - 15:30	výměna def. vadných kol. včetně zavaření		PHA	
529	65021 B	Klobuky v Čechách SZZ	4.-N-8.	9:00-N- 16:00	úpravy na ZZ pro zavedení VDS	tel. hlášení, jízdy na PN	PHA	
529	65021 D	Klobuky v Čechách PZZ v km 70,910	4.-N-8.	9:00-N- 16:00	příprava PZZ pro VDS	Op	PHA	
529	65021 E	Klobuky v Čechách – Peruc TZZ	4.-N-8.	9:00-N- 16:00	úpravy na TZZ, V ŽST Zlonice bude zřízeno tlačítko potvrzení konce vlaku.	tel. dorozumívání	PHA	
531	75002 A	Louny – Louny př. TZZ Louny m. SZZ částečně - kolejový úsek LK	11.-N-19.	7:00-N- 16:00	úprava prostorového uspořádání prostředků pro zjišťování volnosti (počítače náprav) zřízení nového TZZ typu AHP-03D (automatické hradlo bez hradla na trati)	pouze aktivace	UNL	

531	75002 B	Louny př. stanoviště I SSZ částečně Louny př. stanoviště II SSZ částečně Louny př. SSZ částečně Louny m. SSZ částečně	11.-N-19.	8:00-N- 16:00	oprava technologie SZZ Louny př. stanoviště St.I a býv. stan. St.II, včetně aktivace nové části SZZ typu RZZ v ŽST Louny př. pro obvody Louny m. a obvod stan. St.II, oprava technologie SZZ Louny př. v dopr. kanc.	jízdy na PN	UNL	
531	75002 C	Louny – Louny př. stanoviště I PZZ v km 8,953 (P1922)	11.-N-19.	7:00-N- 16:00	úprava stávající technologie PZS v km 8,953 (P1922) z traťového PZS na staniční PZS v rámci ŽST Louny př., zrušení vazeb PZS v km 8,953 (P1922) na SZZ ŽST Louny	jízdy na rozkazy Op	UNL	
531	75002 D	Louny – Louny př. stanoviště I PZZ v km 9,656 (P1923)	11.	8:00-N- 16:00	úprava technologie PZS v km 9,656 (P1923) s vyvázáním vazeb v ŽST Louny	jízdy na rozkazy Op	UNL	
531	75002 E	Louny SSZ a PZS v km 95,417 (P2153), v km 10,272 (P1924) Chlumčany u L. -Louny TZZ Výh. Radonice n. O. - Louny TZZ a PZZ v km 2,639 (P2284) Louny – Lenešice TZZ	11./12.	23:45- 3:45	výměna SW JOP ESA 11 Louny, doplnění nového TZZ v úseku Louny – Louny před. na JOP v ŽST Louny	ZP+ND	UNL	
531	75002 F	Louny př. SSZ částečně	15.-N-19.	8:00-N- 16:00	úprava dopravního programu, změna dopr. kolejí č. 3, 5 na manipulační koleje	jízdy na PN	UNL	
531	75002 G	Březno u P. SSZ částečně	15.-N-19.	9:00-N- 12:00	náhrada izol. kolejnice IK1 za počítače náprav a provedení souvisejících úprav SZZ v ŽST Březno u Postoloprť	jízdy na PN	UNL	

531	73063 A	Lišany u Ž. záhl. žatecké Lišany u Ž. - Žatec TK Žatec – Hořetice TK jen TV Hořetice – Březno u Ch. TK jen TV Žatec, Hořetice, Březno u Ch. celé dopravní jen TV	11.-N-13.	7:00-N- 17:00	oprava přejezdu P1927 v km 210,765 v ŽST Lišany u Ž. (nutná výměna poškozených prahů)	ZP+ND	UNL	
533	73266 B	K.Vary, TV části 1. SK	13.11.-N-9.12.	7:30-N- 23:59	zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu	NVÚ, souběh s výlukou dle ROV 73266 A, mimo projednaný MPV LISTOPAD 23, navazuje na dps č. 2023-10-001633	SSZ	
533	73007 B	K.Vary, TV části 1. SK	10.12.-N-30.4.	0:00-N- 18:00	zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu	NVÚ, souběh s výlukou dle ROV 73007 A, navazuje na ROV 73266 B	SSZ	
719	73378 A	Blatno u J. 1. SK v části od náv. S1 po náv. L1 nástupiště mezi 1. a 3. SK	1.-7.	7:00- 17:00	oprava stávajícího nástupiště mezi 1. a 3. SK	původně v termínech 6.-12. 11. přesun z kapacitních důvodů zhotovitele	UNL	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
504	73023 C	Bílina zhl. zlatnické mezi náv. Se16 – Se19	13.	19:00- 21:00	broušení kolejnic	vymezení etapy C je zahrnuto do etapy D, D1	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: prosinec 2023

datum: 29.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravní	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky leden 2024

Schvalovatel 1

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23066 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. 1. TK+TV (vyloučení TK a TV od km 288,400 po km 286,577)	10.12.-N- 7.8.2024	7:00 -N- 17:00	optimalizace trati na straně ŽSR	návaznost na výluku ze strany ŽSR VR č. 465 (SŽ – ROV 24001)	ŽSR	
305	23056 E	Prosenice – Přerov 2. TK+TV	20.,21.	8:40- 17:00	ST OLC – Odstranění vegetace, kácení, úprava průjezdného profilu, opravné práce. SEE OLC – Údržba TV, výřez dřevin	VNJŘ ; na žádost SEE a ST doplnění výluk, koordinace prací odborných správ	OVA	
305	23056 D	Přerov – Prosenice 1. TK+TV	27.,28.	8:40- 17:00	ST OLC – Odstranění vegetace, kácení, úprava průjezdného profilu, opravné práce. SEE OLC – Údržba TV, výřez dřevin	VNJŘ ; na žádost SEE a ST doplnění výluk, koordinace prací odborných správ	OVA	
305	12H01001	NS Hranice na Moravě	8.,9.,10.	7:00- 14:00	Údržba R22kV+R3kV	Na žádost SEE OLC přesun z února – kapacitní důvody	OVA	
dílčí změny:								
301	23042 A	Havířov SK 3 jen TV, 1+TV, záhl., zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, Ostrava-Bartovice – Havířov 1. TK+TV	30.1.-N-2.2.	7:00 -N- 17:30	SSV – Optimalizace ŽST Havířov – SP0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů) ST – kácení stromů	VNJŘ, NVÚ , na žádost zhotovitele stavby přesun výluky (původní termín 23.1. až 26.1.2024	SSV/ OVA	HAV
301	25005 E	Havířov – Ostrava- Bartovice TZZ v TK 1., 2. TK Havířov – Ostrava- Bartovice PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298)	23.-N-29.	8:00 -N- 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace souhlasového kabelu	VNJŘ , na žádost stavby přesun (20.1. až 22.1.), navýšení	SSV	HAV
301	25005 E1	Ostrava-Bartovice – Havířov 1. TK bez TV	29.	7:30- 11:00	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování	VNJŘ , na žádost stavby přesun z 22.1.2024 důvodem přesun výluky ROV 23042 A	SSV	HAV

301	25005 E2	Havířov – Ostrava-Bartovice 2. TK bez TV	29.	11:20-14:50	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování	VNJR , na žádost stavby přesun z 22.1.2024 důvodem přesun výluky ROV 23042 A	SSV	HAV
305	23049 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1., 2. TK+TV, vč. Odb Jezernice A	3.-31.	0:20-4:20	BC LiDr – pažení v ose os	ZP ; na žádost dopravce ČD z důvodu zpracování tras a výluky do ročního jízdního řádu, změna času – původně 23:30 - 03:30h	SSV	BC LiDr
316	23039 A	Vizovice – Lípa nad Dřevnicí – Zlín střed TK, Vizovice celá, Lípa nad Dřevnicí celá	20.,21.	07:10-17:10	Oprava TK, kácení a výřezy vegetace, úprava průjezdného průjezdu	ZP+ND , na žádost dopravce ČD, změna času, pův. 7:00-17:00 h.	OVA	
zrušeno:								
301	23042 D	Havířov SK 3, 6, 8, 12-22 jen TV, SK 1, 2, 10 + TV, záhl., zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od náv. 2S po nám. výh. č. 48.	31.1./1.2.	22:30-04:30	Optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	ZP+ND+LNT	SSV	HAV
301	23042 C	Havířov SK 3, 6-22 jen TV, 1, 2 + TV, záhl., zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od náv. 2S po nám. výh. č. 48, Ostrava-Bartovice – Havířov 1., 2. TK + TV	28./29., 29./30., 30./31.	22:30-04:30	Optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	ZP+ND+LNT	SSV	HAV
301	23025 A	Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice 1. TK+TV	30.	7:40-15:00	odstranění vegetace (kácení stromů)	přesun na termín 23.2.2024 z důvodu kolizní akce Optimalizace-Havířov	OVA	
301	23025 B	Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice 2. TK+TV	29.	7:40-15:00	odstranění vegetace (kácení stromů)	přesun na termín 22.2.2024 z důvodu kolizní akce Optimalizace-Havířov	OVA	
301	23025 C	Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice 1. TK+TV	31.	7:40-15:00	odstranění vegetace (kácení stromů)	přesun na termín 26.2.2024 z důvodu kolizní akce Optimalizace-Havířov	OVA	

305	23044 A	Prosenice – Lipník nad Bečvou 1. TK+TV	28.	09:00-15:00	Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení	VNJŘ; na žádost SEE a ST přesun na únor (koordinace prací odborných správ)	OVA	
305	23044 B	Lipník nad Bečvou – Prosenice 2. TK+TV	21.	09:00-15:00	Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení	VNJŘ; na žádost SEE a ST přesun na únor (koordinace prací odborných správ)	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	25007 A	Brodek u Přerova – Dluhonice: ETCS	10.12.2023 -N- 15.5.2024	00:00 -N- 16:00	Aktivace ETCS Dluhonice výhybna.	Na žádost zhotovitele a SS doplnění výluky výluka navazuje na ROV 25016 A	SSZ	
dílčí změny:								
304	23038 A	Kojetín záhl. směr Kroměříž. Kojetín – Kroměříž TK	9.,10.,11.	8:20-15:40	Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin a údržba žel. svršku	ZP+ND, na žádost dopravce ČD, změna času výluky, původně 8:10-15:40 hod	OVA	
315	23038 B	Kojetín SK 1, 3, 3a jen TV	9.,10.,11.	8:20-11:50	Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin a údržba žel. svršku	NVÚ, na žádost dopravce ČD, změna času výluky, původně 8:10-11:50h, souběh s etapou A	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33033 A	Brno-H. Heršpice SK 1a, 2a, 604, 606, 606a bez TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Modřice bez TV, SK 1, 1a, 2, 2a, 96, 98, 606, 606a jen TV	10./11., 11./12., 12./13., 13./14., 14./15., 15./16.	23:20- 4:10	demolice dolních zámků mezi nosníky a snášení nosníků	ZP+ND+LNT	CPS	D1 jih
320	33033 B	Brno-H. Heršpice SK 1a bez TV, zhlaví kol. 1a směr Modřice, SK 606, 606a bez TV, zhl. kol. 606a směr Modřice bez TV, SK 1, 1a, 606, 606a jen TV	20., 21.	9:00- 16:55	demolice pilířů a příčníků P5, P6	NVÚ+VNJŘ	CPS	D1 jih
320	33033 C	Brno-H. Heršpice SK 606, 606a bez TV, zhl. kol. 606a směr Modřice, SK 96, 98, 606, 606a jen TV	22.,23.,24.	8:00- 16:00	demolice základu P6 pro odvodňovací žlab	NVÚ	CPS	D1 jih
dílčí změny:								
502	33019 A	Okrouhlice – Světlá nad Sázavou 2. TK+TV	25.	8:25- 16:25	údržba trakčního vedení	změna termínu (pův. 30.1.), nevhodný souběh s výlukou dle ROV 33010 A, změna času (pův. 7:55-15:55), požadavek dopravce	BNO	
502	33019 A	Okrouhlice – Světlá nad Sázavou 2. TK+TV	2.	8:25- 16:25	údržba trakčního vedení	změna času (pův. 7:55-15:55), požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
324	33017 A	Pohled – Havlíčkův Brod 2. TK+TV	13.	8:15- 14:15	údržba trakčního vedení, výřez křovin	přesun do prosince (nově 20.12.), uvolnění objížděné trasy	BNO	

324	33017 B	Havlíčkův Brod – Pohled 1. TK+TV	14.	8:15- 14:15	údržba trakčního vedení, výřez křovin	přesun do prosince (nově 21.12.), uvolnění objízdny trasy	BNO	
-----	---------	-------------------------------------	-----	----------------	--	---	-----	--

Schvalovatel 4

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílicí změny:								
501	53002 J	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n.L 2 TK + TV + záhlaví a zhlaví 2 TK směr Pardubice -Rosice n.,. L. Pardubice hl.n. kolejově 12a, 14., 16, SK napětově: 12., 12a, 12b, 14. SK	19.12-2023-N- 02.05.2024	18:00 -N- 18:00	realizace 14SK, realizace nástupišť 1, 2, 3, mezi 14a 16	úprava vyloučení. Přidána kolejově 12a SK	SSV	stavba Pardubice

Schvalovatel 5

měsíc: leden 2024

datum: 27.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63049 A	Benešov u P. čerčanské zhlaví od nv. č. 40 po nv. č. 35	20.	8:40- 18:40	cyklické broušení a navarování výh. č. 35, 37, 40	přesun z listopadu	PHA	
519	63049 B	Benešov u P. čerčanské zhlaví od nv. č. 36 po nv. č. 41	21.	8:40- 18:40	cyklické broušení a navarování výh. č. 36, 38, 41	přesun z listopadu	PHA	
519	63049 D	Čerčany výh. č. 17	23.	9:00- 15:00	cyklické broušení výhybky		PHA	
519	63049 C	Čerčany senohrabské zhlaví od nám. výh. č. 20 po nám. výh. č. 21	27.	9:00- 15:00	cyklické broušení výhybky	VNJR, nelze jezdit Čerčany -Senohraby 2. TK	PHA	
521	63028 L5, M5	P.Smích. -odb.Závodistiě 1., 2. TK+TV	27.,28.	10:00- 15:00	dmt říms	ZP+ND	SSZ	Branický most

524	63011 E2	Mstětice počernické záhl. a zhlaví od náv. výh. č. 22 po náv. 1S	13.,14.	8:00-18:00	úprava TV, zřízení nového ÚO	souběh s etapou D2 a ROV 63017 V, W	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63011 E1	Mstětice počernické záhl. a zhlaví od náv. výh. č. 22 po náv. 1S	15.,16.	9:00-18:00	úprava TV, zřízení nového ÚO	souběh s etapou D1 a ROV 63017 V, W	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63017 V	P.H.Počernice lichá+TV, skalské zhlaví po náv. Se18, mstětické záhl. a zhl. od náv. L1 po náv. S51, S1, Se13, Se12	13.-N-16.	8:00 -N- 17:30	tažení TV	NVÚ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63017 W	P.H.Počernice-Mstětice 1. TK+TV	13.-N-16.	8:00 -N- 17:30	tažení TV	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63017 X2	P.H.Počernice-výh.Skály 2. TK+TV	17.-19	7:30-17:30	tažení TV	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
dílčí změny:								
524	63011 D2	Mstětice liché SK+TV, přilehlé počernické a čelákovické zhlaví	13.	8:00-18:00	stavba TZ + výstroj TS	původně etapa C2, Mstětice sudá+TV	SSZ	Mstětice-Čelákovice
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 6

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63010 V	Karlštejn TV 7. SK	8.1.-N-14.12.	8:30 -N- 24:00	odstavení mechanizace		SSZ	BERKA

dílčí změny:								
521	63010 B1	Beroun – Karlštejn 1. TK + TV, Beroun záhlaví směr Karlštejn, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Beroun	8.-15., 30.,31.	9:00- 19:00	terénní úpravy, stavba TZ	původně v čase 8:30 - 18:30 hod.	SSZ	BERKA
521	63010 A1	Karlštejn – Beroun 2. TK + TV, Karlštejn záhlaví směr Beroun, Beroun záhlaví a zhlaví směr Karlštejn	16.-29.	9:00- 19:00	terénní úpravy, stavba TZ	původně v čase 8:30 - 18:30 hod.	SSZ	BERKA
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: leden 2024

datum: 26.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73034 A	Hoštka – Štětí 1. TK+TV, Hoštka záhl. po náv. Se5 Štětí záhl. hoštěcké	11.1.-N-2.2.	7:30 -N- 17:30	demontáž starého a montáž nového TV	opomenutí v plánování	UNL	
503	73034 B	Hoštka lichá jen TV	11.-N-12.	7:30 -N- 17:30	demontáž starého TV	NVÚ , opomenutí v plánování	UNL	
503	73034 C	Štětí lichá jen TV	13.-N-14.	7:30 -N- 17:30	demontáž starého TV	NVÚ , opomenutí v plánování	UNL	
503	73034 B1	Hoštka lichá jen TV	15.-N-19.	7:30 -N- 17:30	montáž nového TV	NVÚ , opomenutí v plánování	UNL	
503	73034 C1	Štětí lichá jen TV	29.-N-2.2.	7:30 -N- 17:30	montáž nového TV	NVÚ , opomenutí v plánování	UNL	

503	73033 A	Sebuzín – UL Střekov 1. TK+TV UL Střekov 1. SK jen TV sebuz. str. záhl. a zhl. 1. koleje (výh. č. 1)	26.-N-28.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, čištění ŠL ve výh. č. 1, odstr. porostu, kácení stromů	NVÚ	UNL	
527	73009 A	Lovosice SK 2., 4. + TV	10.12.23.-N- 27.2.24.	0:00 -N- 17:00	rekonstrukce II. nástupiště	NVU, původně do 18.12.2023	SSZ	Podchod Lovosice
dílčí změny:								
503	72A30621	Sebuzín – UL Střekov 2. TK + TV	22.-N-25.	7:00 -N- 17:00	SVK, odstranění porostu, kácení stromů	původně denní výluky 15.-19.	UNL	
527	63022 G	Vraňany – Nelahozeves 1. TK + obě záhl.	29.	8:00 - 15:00	výřez vegetace včetně odvozu	původně 27. 1. 2024	PHA	
527	63022 H	Vraňany – Nelahozeves 1. TK – jen TV	29.	8:00 - 15:00	práce mechanizace pod TV	původně 27. 1. 2024	PHA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 8

měsíc: leden 2024

datum: 18.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73021 B	Trmice řehlovické zhl. 1.SK, výh. č. 832, 834, 836	26.	7:30- 14:00	cyklické broušení výh. č. 832, 834, 836	koná se současně s ROV 73021 A	UNL	
504	72C33327	Bílina – Č. Zlatníky odb. 2. TK+TV Bílina 4a, 6., 8., 8a, 10., 12., 14. SK jen TV, záhl. a zhl. po nám výh. č. 38	4.,5.	8:00- 15:00	výřez porostu	NVÚ	UNL	
504	72A33221	Bílina – Č. Zlatníky odb. 2. TK+TV	24.,25.	8:00- 15:00	výřez porostu		UNL	
531	73041 A	Obrnice – Most TK+ TV	9.,10.	8:00- 14:00	výřez porostu	ZP+ND	UNL	
533	73007 B	K.Vary, TV části 1. SK	10.12.-N-30.4.	0:00 -N- 18:00	zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu	NVÚ, dodatečný požadavek, souběh s výlukou dle ROV 73007 A, navazuje na ROV 73266 B	SSZ	

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: leden 2024

datum: 29.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33015 O	Březová n. Svit., lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Letovice od náv. Se3 po náv. 1L	24.	8:45- 13:20	odstranění vegetace	NVÚ , souběh s výlukou 33015 K	BNO	
326	33015 K	Březová n. Svit.- Letovice, 1.+TV	24.,25.,26.	08:25- 13:30	odstranění vegetace, kácení stromů	VNJŘ	BNO	
dílčí změny:								
326	33015 F	Rájec-Jestřebí záhl. 2. TK směr Skalice nad Svit., jeho část od náv. Se18 po náv. 2S, Rájec-Jestřebí - Skalice n.Svit., 2. +TV	6.,7.	7:50- 17:30	odstranění vegetace strojně, mulčování	VNJŘ , na žádost KORDIS posun začátku výluky, původní začátek výluky byl 7:30 hod.	BNO	
326	33015 G	Rájec-Jestřebí, záhl. 1. TK směr Skalice n.Svit., jeho část od náv. 1S po náv. Se17, Skalice n.Svit. - Rájec- Jestřebí, 1. +TV	20.,21.	7:50- 17:30	odstranění vegetace strojně, mulčování	VNJŘ , na žádost KORDIS posun začátku výluky, původní začátek výluky byl 7:30 hod.	BNO	

501	53005 D	Ústí n.Orl., 2., 2b, 2c bez TV, 2. SK, Ústí n.Orl., zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od hrotu výh. č. 4 po LIS v km 255,470 (mezi výh. č. 4 a 1). Ústí n.Orl., výh. č. 8	17.	01:30- 5:00	strojní broušení kolejnic	jízdy pouze po liché skupině, vlaky směru Č. Třebová – Letohrad a opačně pouze s přestavením přes pražské zhlaví, nově 2. kolej přivyloučena až po nám. výh. č. 34 (nasezení a výh. úseků), obsazení části zhl. 2. TK směr Praha (od návěstidla L2 po námezník výh. č. 34) operativně po dohodě s CDP.	HKR	
zrušeno:								
0								

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

Příloha č. 4**Upřesnění nočních zastavených provozů stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC pro rok 2024**

Noční výluky včetně TV v době 0:20 – 04:20 hod.	
1/	03.01.2024 až 14.02.2024 – 43x noční výluka
2/	23.02.2024 až 04.03.2024 – 11x noční výluka
3/	18.06.2024, 19.06.2024, 20.06.2024, 21.06.2024 – 4x noční výluka
4/	14.07.2024, 22.07.2024, 23.07.2024, 24.07.2024, 25.07.2024 – 5x noční výluka
5/	28.07.2024, 29.07.2024, 30.07.2024 – 3x noční výluka
6/	10.11.2024 až 19.11.2024 – 10x noční výluka
7/	27.11.2024, 28.11.2024 – 2x noční výluka
8/	07.12.2024 až 13.12.2024 – 7x noční výluka

Noční výluky bez TV v délce 90 minut	
1/	v období mezi 05.05.2024 až 08.06.2024 – 7x noční výluka
2/	v období mezi 25.05.2024 až 14.06.2024 – 3x noční výluka
3/	v období mezi 06.10.2024 až 06.11.2024 – 7x noční výluka
4/	v období mezi 25.10.2024 až 06.11.2024 a 19.11.2024 – 24.11.2024 – 3x noční výluka

Příloha č. 5 – Opravené kontakty společnosti DB NETZ

Neue Erreichbarkeiten – Mail korrigiert Nové kontaktní údaje - Opravená pošta

Zd 9 neu (24/7)	0341-968- 6709	LPZ .BZ-Zd9@deutschebahn.com
Zd10 neu (24/7)	0341-968- 6710	LPZ .BZ-Zd10@deutschebahn.com
RFC7/8 (24/7)	0341-968- 6899	LPZ .BZ-RFC@deutschebahn.com
Teamleiter RFC (Bürodienst) <i>Vedoucí týmu RFC (služba v kanceláři)</i>	0341-968-6554 0152-37431272	Sebastian.Hammer@deutschebahn.com



Der RFC-Disponent erhält die Telefonnummer des heutigen BK Dresden, aber eine neue Mailadresse!

Dispečer RFC obdrží telefonní číslo dnešního BK Drážďany, ale novou mailovou!



Příloha č. 6

Projednání měsíčních výlukových plánů 12/2023, 1/2024, 12/2024

Porada

Datum konání 26.10.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 542	novak.jiri@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	SŽ 012	972 424 262	stehlik.jiri@spravazeleznic.cz	
Alena Visková	SŽ 012/12	992 424 103	viskova.a@spravazeleznic.cz	
KAMIL ŽELINKA	SŽ 02 MVL	722 425 514	zelinka.kamil@spravazeleznic.cz	
MAREK NYČA	REGIOJET	608 453 855	marek.nyca@regiojet.cz	
Josef Valach	SŽ-SSV	724 932 377	valach.josef@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUŽIL	SŽ-OR OVA	724 932 490	krouzil.kamil@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ-OR OVA - 071	702 210 496	glos.jiri@spravazeleznic.cz	
JIŘINA INDRHOVSKÁ	SŽ-015	602 384 408	indrhovska.jirina@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	moravka.tomask@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČEK	SŽ 012	724 025 857	janecek.jaroslav@spravazeleznic.cz	
BEATRICE WENICKÁ	CDP Praha	702 292 252	wenicka.beatrice@marakelab.cz	
Vilém Hamar	CDP Praha	725 068 965	hamar.vilem@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macalica	SŽ 02 MVL	972 626 099	macalica.jaroslav@spravazeleznic.cz	
Jan Segeta	CDP Praha	724 083 054	segeta.jan@spravazeleznic.cz	
Lukáš Mokříž	SŽ - 012	604 040 263	mokriz.lukas@spravazeleznic.cz	
DUBAŇ J. TOLAZIL	-4-	602 665 831	tolazil.jaroslav@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR-HKK	720 972 248	kmonicek.jaroslav@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Petr Věrova	SŽ-015	611 172 663	verova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	725 993 908	jelinek@spravazeleznic.cz	
Erika Sychrová	DR PLB	772 522 221	Sychrova@spravazeleznic.cz	
Jana Vlasatá	SŽ-012	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav Kouda	SŽ-012	601 667 877	Kouda@spravazeleznic.cz	
Libuše Kalousková	SŽ, DR PHA	607 013 012	Kalouskova@spravazeleznic.cz	
Tomáš Holář	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Pavel Šlampa	KORDIS-JHK	607 646 807	pshampa@kordis-jhk.cz	
Ondřej Štěpán	CD 013	702 197 040	STEPANO@CD.CZ	
Jan Roženský	ROPID	423 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	
Ondřej Pěnicka	CERSK	774 365 100	e.cercargo.eu	
Martin Zahradka	IRK	722 450 063	ZAHRADKA.MARTIN@IRK.CZ	
Hynek Kuchta	Leo Express	777 990 022	HYNEK.KUCHTA@le.cz	
Richard Palach	PKPCI	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
Wojciech Gawlinski	PKPCI	774 577 716	WOJCIECH.GAWLINSKI@PKPCARGOINTERNATIONAL.COM	
Jaroslav Tyle	ŽESNAD.CZ	602 550 562	office@zesnod.cz	
Helena Rožypalová	MTR s.r.o.	702 12 8241	ROZYPALOVA@METRANICRAIL.EU	
Jiří Bazarovský	CD Cargo	725 708 984	JIRI.BAZAROVSKI@CD-CARGO.CZ	
Josef Jasek	SŽ-012	725 813 570	jasek@spravazeleznic.cz	
Jana Mrazová	SŽ-012	779 885 586	Mrazova@SZEZ	