

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 2606/2024-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 76/7

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 10.01.2024

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce únor, březen a duben 2024

Dne 21.12.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky únor a březen 2024
- Příloha č. 4 Dopis dopravce CityRail, a. s. „Vyjádření k podkladům CMVP pro 04/2024“
- Příloha č. 5 Vyjádření dopravce CityRail, a. s. k dodatečným podkladům
- Příloha č. 6 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání
- Příloha č. 7 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**

- Jihočeského kraje kdib3rr
- Jihomoravského kraje x2pbqzq
- Karlovarského kraje siqbxt2
- Kraje Vysočina ksab3eu
- Královéhradeckého kraje gcgbp3q
- Libereckého kraje c5kbvkw
- Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
- Olomouckého kraje qiabfmf
- Pardubického kraje z28bwu9
- Plzeňského kraje zzjbr3p
- Středočeského kraje keebyyf
- Ústeckého kraje t9zbsva
- Zlínského kraje scsbwku
- Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH – spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce únor, březen a duben 2024

Datum konání 21.12.2023
Čas 10:00 – 12:30
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – duben 2024
5. Projednání změn MP – únor 2024
6. Projednání změn SUP – březen 2024
7. Projednání změn SP – duben 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel O12, Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval, že před prosincovou celostátní měsíční výlukovou poradou byl Správě železnic, státní organizaci doručen dopis od dopravce CityRail, a. s. „*Vyjádření k podkladům CMVP pro 04/2024*“, týkající se nesouhlasu uvedeného dopravce s konáním výluk na VR 324 v měsíci dubnu 2024. Jeho úplné znění, včetně vyjádření stanoviska Správy železnic, státní organizace k dané problematice, které je totožné, jako k písemnému nesouhlasu dopravce s výlukami na daném rameni v měsíci březnu 2024, zaslanému před listopadovou celostátní měsíční výlukovou poradou, je uvedeno v příloze č. 4 tohoto zápisu.
- Dále informoval, že Správa železnic, státní organizace obdržela dne 20.12.2023, rovněž od dopravce CityRail, a. s., e-mail vyjadřující jeho stanovisko ke způsobu zasílání změn před celostátními měsíčními výlukovými poradami. Jeho úplné znění, včetně vyjádření stanoviska Správy železnic, státní organizace k dané problematice je uvedeno v příloze č. 5 tohoto zápisu.
- Sdělil, že součástí zápisu z prosincové celostátní měsíční výlukové porady jsou také informace o postupném zapínání systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace v roce 2024, obsahující aktuální mapu vypnutých úseků a předpokládaný harmonogram jejich postupného zapínání. Tyto podklady poskytl odbor O26 ve spolupráci s O14 SŽ a jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu.
- Upozornil, že po skončení prosincové celostátní měsíční výlukové porady se uskuteční avizovaná porada ke konzultaci zapracování vybraných DOK pro rok 2025 do JŘ 2024/2025, které se zúčastní i zástupci odboru jízdního řádu O16 SŽ.

Průběh porady řídil VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval o skutečnosti, že dne 20.12.2023 byly schváleny a následně rozeslány týdenní plány výluk nejen na 52. týden roku 2023, ale i na 1. týden roku 2024, a to z důvodu, blížících se vánočních svátků a s nimi souvisejícím čerpáním dovolených.

- Představil změny u lednových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 2, 3. Tyto změny jsou znázorněny v následující tabulce a budou součástí týdenních plánů výluk.

Změnová tabulka – leden 2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
309	25017 A	Červenka – Štěpánov: PZS P6521 v km 71,429	15.	08:25-12:55	Odstranění HS.	Jízda na Op. Na žádost SSZT OLC pro odstranění termínované závady zjištěné při pravidelné prohlídce.
325	35007 F	Veselíčko – Žďár nad Sázavou PZZ v km 35,755 a PZZ v km 36,647	22.-N-26.	08:00-N-13:30	Přenesení ovládacích a kontrolních prvků do JOP ŽST Nové Město na Moravě.	Jízdy na Op. Doplnění etapy do ROV, požadavek SSZT Jihlava.
dílčí změny:						
324	35004 L	Vlkov u Tišnova sděl. zařízení: dálkový optický kabel DOK 36 směr Křižanov, traťový kabel TK MB linky, místní optický kabel MOK	16.-N-19.	07:00-N-14:00	Přepojení dálkového optického kabelu DOK a MOK, přepojení dálkového metalického kabelu TK do provizorního kontejneru.	Reetapizace ROV přesun etap M, N, O, P do etapy L.
zrušeno:						
324	35004 J	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení	28.	08:00-13:00	Přestěhování výpravčího ze stávající DK do provizorní DK.	Přesun na únor (01.02.2024).
324	35004 M	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení dálkový optický kabel DOK 36 směr Říkonín, místní optický kabel MOK 12 (IHL)	17.	07:00-24:00	Přepojení dálkového optického kabelu DOK a MOK 12vl. IHL do provizorního kontejneru	Přesun prací do etapy L.
324	35004 N	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení dálkový optický kabel DOK 72	30.01.-N-30.02.	07:00-N-24:00	Přepojení dálkového optického kabelu DOK do provizorního kontejneru.	Přesun prací do etapy L.
324	35004 O	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení trať. kabel TK, MB linky sm. Křižanov	18.	07:00-19:00	Přepojení dálkového metalického kabelu TK do provizorního kontejneru.	Přesun prací do etapy L.
324	35004 P	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení trať. kabel TK, MB linky sm. Říkonín	19.	07:00-19:00	Přepojení dálkového metalického kabelu TK do provizorního kontejneru.	Přesun prací do etapy L.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal, aby po dobu konání provoz omezujících výluk, vyžadujících opatření na staybě Beroun – Karlštejn, nebyly souběžně konány omezující výluky na stavbě „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“, tedy po celou dobu platnosti JŘ 2024. Pokud budou v daném období požadovány výluky v dopravně Praha-Smíchov, musí probíhat tak, aby zde nebyla narušena staniční technologie pro obraty souprav dotčených vlaků ve směru od/do Berouna generovaných stavbou Beroun – Karlštejn.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude brán v potaz při plánování a koordinaci výluk na daných stavbách.

- Vzněl dotaz k denní nepřetrživé výluce na VR 305 dle ROV 23136 etapě C v dopravně Přerov přednádraží požadované dne 19.03.2024 v čase od 08:20 hod. – do 12:20 hod., zda během jejího konání bude možný průjezd vlaků elektrické trakce obvodem přednádraží při rozjezdu vlaků z obvodu osobního nádraží. V případě že daný průjezd nebude možný, vznikne nevhodný souběh s výlukami v dopravně Vsetín.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – možnost průjezdu bude prověřena a řešena na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce OŘ Hradec Králové, p. Jaroslav Kmoníček během jednání:

- Upozornil na doplnění nepřetržité výluky na VR 326 dle ROV 53071 etapy A v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina a v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina. Výluka bude probíhat v termínu 15.01.2024 (od 07:00 hod.) – 30.06.2024 (do 18:00 hod.) a je pokračováním nepředpokládaných výluk zavedených pro odstraňování následků mimořádné události ke které došlo v dopravně Česká Třebová dne 03.12.2023.

Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka během jednání:

- Požádal o prověření možnosti přesunu denních výluk na VR 537 dle ROV 63077 etap C v úseku Praha-Satalice – Neratovice požadovaných pro výřez vegetace z víkendových termínů 23.03.2024 a 24.03.2024 do nových, také víkendových termínů 16.03.2024 a 17.03.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – možnost přesunu bude prověřena a řešena na následující regionální výlukové poradě.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během prosincové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ projednány žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – v 01/2024 přípravné práce profesí TV a ZZ, trvá nepřetržitá výluka SK 5, 7, 9a pro výkopové práce, práce na kanalizaci a podchodu.

Stavba „**Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC**“ – dnes, 21.12.2023, bude ukončena výluka pro vložení výhybek provizorní Odbočka Jezernice A. V lednu 2024 série nočních ZP pro pažení v ose os.

Po dobu nepřetržitých výluk v roce 2024 jsou žádány PJ (blíže v ROV), PJ mohou být zpřesňovány dle podrobného IGP a dle upřesnění technologie realizace pilot.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – dne 22.12.2023 bude ukončena výluka záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka v ŽST Vsetín a SKS ŽST Vsetín. V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – na 03/2024 žádány výluky jednotlivých TK v rámci zřizování neutrálního pole TV.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na 03/2024 naplánovány výluky pro dokončovací práce stavby SŽ v souběhu s výlukami stavby ŽSR.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4 od 11.04.2023 a vyloučeny SK 5, 7, 9, 9a od 02.10.2023, nepřetržitý ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – v 02/2024 výluky pro přípravné práce s minimálním vlivem na železniční provoz. Aktivace provizorního ZZ ŽST Brno-Královo Pole a přípravné práce v LKS ŽST Brno-Královo Pole (s vlivem na dopravce Regiojet) od 03/2024. Hlavní stavební postupy budou zahájeny v závěru 03/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – podepsána SoD, na 2. pol. 01/2024 plánovány výluky pro aktivaci provizorního ZZ Vlkov u Tišnova. Na základě jednání doplněny a upřesněny výluky na 03/2024 pro realizaci přípravných prací (především profese TV).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – disponuje pravomocným SP, Rozhodnutí o výběru dodavatele nabylo právní moci, podpis SoD v nejbližší době, výluky pro přípravné práce (betonáže základů TV) od 02/2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – rozhodnutí o povolení kácení obstruováno spolkem – nařízena opětovná projednání a místní šetření. V rámci soutěže na realizaci stavby ukončena činnost komise pro hodnocení nabídek, vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele – aktuálně bez nabytí právní moci, probíhá stavební řízení, výluky pro přípravné práce nejdříve od 01/2024 - bude upřesňováno.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – po vyhodnocení napětových zkoušek TV a pantografické zkoušce žádány na 01/2024 výluky pro odstranění závad.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – z důvodu mimořádné události v ŽST Pardubice hl. n. překročena výluka 2. TK Pardubice hl. n. – Přelouč do 15.12.2023 (plánovaný termín ukončení 13.12.2023) a návazně přesunuta noční 2 hod. výluka s opatřením LNT na 15.12.2023.

K 19.12.2023 dokončena modernizace naprosté většiny kolejí SKS – SK 2, 4, 6, 8, 10 a 12 (SK 12 bez TV). Od 11/2023 postupná aktivace definitivních ZZ, práce se stěžejním vlivem na železniční provoz v 01 a 02/2024, v období 06.-14.01.2024 uvažována odklonová vozba přes VR 324, 502 a 505. Od 02/2024 výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – k 19.12.2023 ukončeny výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl. n. a Medlešice vč. zprovoznění nového dvoukolejného mostu. Dokončovací práce předpokládány nejdříve od 5/2024.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje bez výluk, v polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačero, která poběží do konce dubna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice pro dokončení výstavby odbočky Spořilov.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – bude zahájena na začátku března nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu;

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – bude ukončená v březnu 2 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS. V lednu a únoru proběhnou denní výluky v ŽST Mstětice a 2.traťové koleji v úseku Čelákovice – Mstětice pro stavbu TZ a výstroj TS. Od poloviny února proběhnou postupně nepřetržité výluky obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro vložení výhybek budoucí odbočky Záluží, jejíž dokončení a aktivace proběhne na začátku března.

Na tyto výluky budou navazovat postupně nepřetržitě výluky obou traťových kolejí v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci počernického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice, které poběží do začátku dubna. V polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka lichého počernického zhlaví v ŽST Mstětice pro jeho rekonstrukci, která poběží do poloviny května.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“** – bude ukončena krátkodobými výlukami pro dokončovací práce, které proběhnou v průběhu ledna a února.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – bude zahájena v měsíci únoru bez výluk, první výluky proběhnou v měsíci červnu.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8 pro rekonstrukci I. a II. nástupiště, která poběží do konce února. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11 v ŽST Lovosice pro rekonstrukci staničních kolejí a úpravu trakte.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“** – pokračuje bez výluk, v měsíci březnu a dubnu proběhnou krátkodobé denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro betonáž TZ a stavbu TP. V měsíci dubnu proběhne o 2.dubnovém víkendu zastavený provoz v úseku Velké Žernoseky – Sebzín v délce 19 hodin pro demontáž silničního mostu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje bez výluk, a bude ukončena v měsíci únoru a březnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most“** – pokračuje bez výluk, v polovině dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 1.traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Řetenice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci liché části předmětného mostu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany“** – bude realizována v nepřetržitě výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která poběží od začátku dubna do konce května.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – bude realizována nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží od začátku února do poloviny srpna.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město“** – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město, která poběží v červenci roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba **„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“** – bude zahájena v měsíci březnu týdenní nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Liberec, na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladiště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží do konce června.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný“** – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024, a 60denní nepřetržitou výlukou slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od září do listopadu roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný“** – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od září do prosince roku 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou“** a **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – výluka ETCS 1. a 2. TK Ejpovice – Plzeň hl. n. a Plzeň hl. n. – Plzeň-Křimice pokračuje do 28. června 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá**“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně**“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Planá u ML**“ – rozvázání SoD se stávajícím zhotovitelem. Aktuálně se řeší další postup.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek**“ – následné podbití proběhne v denní výluce 4. dubna v oblasti mostu v km 21,510 včetně výběhů a v oblasti přejezdu P6251 (zde s nutností rozebrání konstrukce, složením konstrukce a s asfaltováním).

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 185,819 a 192,202 na trati Č. Velenice – Č. Budějovice**“ – následné podbití proběhne v denní výluce 23. dubna v oblasti mostů včetně výběhů.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 47,811 trati Strakonice-Volary**“ – VŘ na zhotovitele (3. pokus) se předpokládá vypsát 1/2024. Bude realizována demolice stávajícího mostu (včetně celé spodní stavby) a bude provedena výstavba nového mostního objektu. Dojde k rekonstrukci žel. svršku a spodku v místě mostního objektu v rozsahu dle projektu (nově vložený kolejový rošt bude na konci výluky svařen do bezстыkové koleje), k úpravám odvodnění a během stavby bude provedena ochrana stávajícího vedení sítí v místě mostního objektu (vedení uložené u paty kolejnice bude po stavbě vloženo do kabelového žlabu vedle římsy).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary**“ – následné podbití proběhne 4. dubna v oblasti mostu v km 2,316 včetně výběhů a v oblasti přejezdu P946 – souběh s výlukou pro akci OŘ Plzeň a most v km 47,811.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Kájov**“ – investiční akce je v realizaci, hlavní stavební práce proběhnou v roce 2024.

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – aktuálně stále probíhá VŘ na zhotovitele, termín otevírání obálek 1/2024 (značné množství dotazů do soutěže).

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary (I. + II. etapa)**“ – I. etapa je v realizaci a běží. Stávající objednané výluky by pokryly jak první etapu, tak i II. etapu pro sanaci v oblasti 1. koleje. Z důvodů složité přípravy II. etapy je jisté, že se v rámci stávajících termínů (do 30.4., respektive 31.5.2024) nestihne II. etapa vysoutěžit a zároveň zrealizovat. Stávající výluky v oblasti 1. koleje budou překročeny, termín bude oznámen až poté, co budou známy bližší informace. Předpokládá se, že za příznivého vývoje by mohla být II. etapa v oblasti 1. koleje ukončena pravděpodobně v srpnu 2024. Poté by následovaly úpravy ve 2. koleji.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – z důvodu vývoje VŘ na zhotovitele a vzhledem k aktuálnímu termínu podpisu SoD a následné přípravy zhotovitele na realizaci stavby bylo rozhodnuto a posunu první výluky stavby, která se měla konat v únoru. Výluka (dle ROV 73045) se posune na přelom března a dubna. Analogicky k této změně se následně posunou další návazné výluky, které jsou potřeba pro realizaci díla dle projektové dokumentace.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – aktuálně bez požadavku na výluky, stále platí informace o nutnosti dokončení nového zastřešení nástupiště u 1/1a SK (samostatná zakázka) – předpoklad 1. polovina roku 2024.

Stavba „**Optimalizace trati Beroun (mimo) – Karlštejn (mimo)**“ – únor a březen aktuálně beze změn. V dubnu pokračují nepřetržité výluky SK č. 7 a SK č. 3 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V (do 14.12.) a W (do 07.10.). Dále se konají denní výluky v úseku Beroun – Karlštejn dle ROV 63010 A1, B1 (postupně TK 01.-30.04.), které jsou doplněny nočními výlukami se ZP dle ROV 63010 A3+B3 (21x5 hod.). Dále budou konány denní výluky dle ROV 63010 et. T1 v ŽST Beroun (09:00 – 19:00, stavba TZ). Výluka dle ROV 63010 et. C (kolejově 3. SK ŽST Karlštejn) je překročena do 31.01.2024 (vyšší objem prací nutný pro zprovoznění koleje).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – únor beze změn. V březnu byly doplněny noční výluky pro skládání kolejnic, pražců a sypání dle ROV 63007 C2, D2, E2 (18./19.-27./28.03.; et. C2 pouze 18./19.03. – nelze do DKV) a etapa F2 (19./20.-27./28.03.) s opatřením ZP+ND. V dubnu pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63007 A+B (do 31.07.). Dále budou konány denní výluky dle ROV 63007 et. E1 (03., 04., 15., 27.04. – pro vykládku pražců, skládku kolejnic a svařování sp. 14/19), dle ROV 63007 et. F2 se ZP+ND v termínu 05./06. – 06./07.04. pro pokládku výhybek a dle ROV 63007 et. C1 a D1 (obě společně 15.04.) pro skládku kolejnic (et. C1 nelze do DKV).

4. Projednání výluk nad RPV – duben 2024

Dubnové výluky projednané na prosincové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23119 E	Louky nad Olší – Karviná-Doly, traťová bez TV, Louky nad Olší, záhl. od náv. Se16 po náv. KS	15.04.2024-30.04.2024	07:15 - 17:00	Odstranění havarijního stavu, odstranění důlní škody, sanace koleje na poddolovaném území.	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP.
301	Z-23145 A	Haviřov, 10. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8 až S22	03.04.2024-05.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK 10, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 B	Haviřov, 6., 10., 12., 14., 16. jen TV, 2., 8. + TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8 až S22	06.04.2024-07.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 C	Haviřov, 10., 12., 14., 16. + TV, zhl. od nám. výh. č. 7b po náv. S8-S22. Haviřov, zhl. od náv. S10-S16 po km 19,100	08.04.2024-15.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK 10, úprava kotvení, úprava TV, výstavba kanalizace pod SK 12, 14.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 D	Haviřov, 14. bez TV, 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7 po náv. S8 až S22 a ze směru O. Bartovice od nám. výh. 42 po náv. L10, L12, L14	17.04.2024-19.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK 14, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 E	Haviřov, 2., 4., 6. bez TV, 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 11 po náv. S4, S6	20.04.2024-21.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK 8, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23145 F	Haviřov, 18., 20. bez TV, zhl. ze směru Albrechtice u ČT od nám. výh. 7b po náv. S8-S22. část SK 20 od zarážedla v km 19,110 po náv. S20 a část SK 22 od zarážedla v km 19,110 po náv. S22	22.04.2024-25.04.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Haviřov SP0 – převěšení systému TV SK14, úprava kotvení, úprava TV.	Nad RPV.
301	Z-23107 D	Ostrava-Kunčice, 11. bez TV	02.04.2024-04.04.2024	08:00 - 13:00	Výměna pražců.	Nad RPV.
305	Z-23118 J	Dětmarovice – Bohumín, zab. zař.: vypnutí ETCS	13.04.2024-15.04.2024	06:40 - 16:40	Vypnutí ETCS v souvislosti s opravou přejezdu P6512 v km 281,911.	Nad RPV.
305	Z-23118 K	Dětmarovice – Bohumín, zab. zař.: vypnutí PZS přejezdu P6512 v km 281,911	13.04.2024-15.04.2024	06:40 - 16:40	Vypnutí PZS v souvislosti s opravou přejezdu P6512 v km 281,911.	Nad RPV.
305	Z-23147 A	Bohumín, 355., 357., 359., 361. bez TV	15.04.2024-07.12.2024	08:00 - 24:00	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení.	Změna od RPV. Změna termínu (v RPV T: 01.01.-30.11.2024).

305	Z-23124 C	Hranice na Moravě, zhl. směr Drahotuše – od námezvníku výhybky 60 po námezník výhybky 62	29.04.2024-30.04.2024	08:00 - 16:00	Oprava GPK ASP, výměna výhybkových součástí a pražců.	Nad RPV.
305	23070 C	Odb Jezernice A – Lipník nad Bečvou, 2. + TV	08.04.2024-18.04.2024 24.04.2024-30.04.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Betonáže základů TV, stavění stožárů, úprava TV.	Nad RPV. VNJR.
316	Z-33059 A	Rohatec, 3. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 24 po návěstidlo S3 Rohatec, zhl. 3. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od námezvníku výhybky č. 24 po hroty jazyků výhybky č. 24. Rohatec, 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po hroty jazyků výhybky č. 24 Rohatec, 5a bez TV, její část od návěstidla Lc5a po návěstidlo S5a Rohatec, 7., 5. bez TV, 3., 3a, 3b, 5., 5a jen TV	08.04.2024-30.04.2024	07:15 - 14:35	Výměna výhybek, kolejnic, pražců, oprava GPK, výměna ŠL.	Nad RPV.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23122 A	Bylnice – Brumov, traťová bez TV, Brumov, celá bez TV, Brumov – Valašské Klobouky, traťová bez TV, Valašské Klobouky, celá bez TV, Valašské Klobouky – Horní Lideč, traťová bez TV	08.04.2024-N-12.04.2024	07:30-N-17:00	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, úprava průjezdného průřezu. Dne 10.04.2024 práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 000,760.	Změna od RPV. V RPV 23.-27.03.2024 5N, přesun termínu. ZP+ND.
304	Z-23131 A	Osíčko – Bystřice pod Hostýnem, traťová bez TV	08.04.2024-N-11.04.2024	07:15-N-16:40	Vysečení trávy, doplnění a úprava štěrkového lože strojně, výměna pražců. Oprava přejezdu v km 36,197 (P7274), demontáž, výměna upevňovadel, ASP a oprava výtluků. Uzávěra přejezdu v km 36,197(P7274) ve dnech 08. – 11.04.2024.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23109 B	Hulín – Kroměříž, zab. zař.: PZZ v km 13,608 (P7247); v km 13,945 (P7248); v km 14,776 (P7250)	22.04.2024-N-26.04.2024	08:00-N-17:00	Oprava PZZ, výměna technologie PZZ v km 13,945 (P7248); v km 14,560 (P7249). Jízda na "OP".	Změna od RPV. V RPV 03.-16.06.2024 14N, přesun termínu, etapizace, úprava rozsahu – navýšení o PZS v km 14,776.
304	Z-23109 C	Hulín – Kroměříž, zab. zař.: PZZ v km 14,560 (P7249)	22.04.2024-N-03.05.2024	08:00-N-17:00	Oprava PZZ, výměna technologie PZZ v km 14,560 (P7249) Jízda na "OP".	Změna od RPV. V RPV 03.-16.06.2024 14N, přesun termínu, etapizace. ND.
304	Z-23109 D	Hulín – Kroměříž, zab. zař.: traťové	22.04.2024-N-03.05.2024	08:00-N-17:00	Oprava PZZ, výměna technologie PZZ v km 14,560 (P7249). Jízda na "OP".	Změna od RPV. V RPV 03.-16.06.2024 14N, přesun termínu, etapizace.

304	Z-23150 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě , traťová bez TV, Branky na Moravě , celá bez TV, Branky na Moravě – Kunovice-Loučka , traťová bez TV, Kunovice-Loučka , záhl. směr Branky na Moravě	13.04.2024-N-16.04.2024	07:35-N-16:25	Pročištění KL, podbíjení koleje ASP, svařování kolejnic, oprava přejezdu v km 57,453 (P7300). Oprava havarijního stavu přejezdu v km 49,051 (P7290). Ve dnech 27.-30.04.2024 uzavírka přejezdu v km 49,051 (P7290) a v km 57,453 (P7300).	Nad RPV. ZP+ND.
307	Z-25014 A	Odb Moravice – Mladecko , zab. zař.: vypnutí PZZ P7844 v km 17,407	03.04.2024-N-21.05.2024	07:00-N-17:00	P500 – rekonstrukce PZS přejezdu P7844 v km 17,407.	Nad RPV.
307	Z-25014 B	Odb Moravice – Svobodné Heřmanice , traťová bez TV, Mladecko , celá bez TV, Svobodné Heřmanice , celá bez TV	08.04.2024-N-29.04.2024	07:30-N-17:00	P500 – rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P7844 v km 17,407.	Nad RPV. ZP.
308	Z-23043 B	Vsetín – Jablůnka , 2. + TV, Vsetín , záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín , sudá jen TV	12.04.2024 16.04.2024 17.04.2024	00:05 - 03:45	Rek. ŽST Vsetín, sypaní šterku, zásobování stavby.	Nad RPV. ZP+NVÚ. Souběh s ROV 23043 A.
308	Z-25009 C	Vsetín , zab. zař.: staniční	25.04.2024	09:15 - 09:45	Rek. ŽST Vsetín, výměna SW ESA.	Nad RPV. ZP.
308	Z-25009 D	Vsetín , zab. zař.: zhlaví směr Jablůnka	25.04.2024	09:45 - 12:45	Rek. ŽST Vsetín, přepojení kabelizace k PB + výměna SW FADc počítačů náprav.	Nad RPV. ZP. Operativně 1 x 60 min v čase 9:45-12:45 hod.
308	Z-23043 C	Vsetín – Jablůnka , 2. + TV, Vsetín , záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín , sudá jen TV	25./26.04.2024 26./27.04.2024 27./28.04.2024	21:35 - 04:20	Rek. ŽST Vsetín, zatrolejování spojek výh. 29/32, 34/35, zásobování stavby.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh s ROV 23043 A.
308	Z-23043 C	Vsetín – Jablůnka , 2. + TV, Vsetín , záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín , sudá jen TV	28./29.04.2024	21:35 - 04:20	Rek. ŽST Vsetín, zatrolejování spojek výh. 29/32, 34/35, zásobování stavby.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23043 A.
308	Z-23050 A	Vsetín , 11., 13. bez TV, zhl. směr Valašská Polanka, jeho část od námeztníku výh. č. 11, 13, 15, 17, 19 po námeztník výh. č. 9. Vsetín , lichá jen TV	30.04.2024-N-28.08.2024	17:00-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, SP 7.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-28.07. 90N, navýšení na 121N, změna rozsahu vyloučení z 1. SK na TV lichá, doplněny SK 11, 13. NVÚ.
308	Z-23043 F	Jablůnka – Vsetín , zab. zař.: traťové koleje č. 1	30.04.2024-N-01.05.2024	17:00-N-10:00	Rek. ŽST Vsetín, zajištění šuntovací citlivosti KO, zkoušky.	Nad RPV.
308	Z-23121 D	Hustopeče nad Bečvou , 2., 4., 6. + TV, výh.: 4, 6, její část od námeztníku po hrot jazyka	16.04.2024-N-18.04.2024	07:30-N-16:00	Výměna výhybkových součástí výh. č. 4, 6, cyklická výměna jazyků, oprava GPK, oprava staničních kolejí.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23121 C	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město , 2. + TV, Hustopeče nad Bečvou , výh.: 12, 13 jejich části od námeztníku po hrot jazyka, Hustopeče nad Bečvou , 2., 4., 6. jen TV	22.04.2024-N-23.04.2024	07:30-N-16:00	Výměna výhybkových součástí výh. č. 12, 13, cyklická výměna jazyků. Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

308	Z-23121 E	Hustopeče nad Bečvou , 1., 3. + TV, výh.: 2, 3, 11 jejich části do námezníků po hrot jazyka, Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou , 1. + TV	25.04.2024-N-26.04.2024	07:30-N-16:00	Výměna výhybkových součástí 2, 3, 11, cyklická výměna jazyků, oprava GPK, oprava staničních kolejí. Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ.
309	Z-23123 A	Olomouc hlavní nádraží , 111., 113. bez TV, výh.: 122 - od hrotu jazyka po námezník	15.04.2024-N-29.04.2024	07:00-N-17:00	výměna kol. roštu (pražce, kolejnice) na SK 111 od km 86,000 po Vk102 úprava GPK na SK111 oprava povrchu, zřízení AB povrchu v části 111 SK v rozsahu stávajícího stavu.	Nad RPV.
309	Z-23123 I	Olomouc přednádraží , 201. bez TV, střední – od námezníků výh. 201 po námezník výh. 124	04.04.2024-N-05.04.2024	18:30-N-06:30	Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích.	Nad RPV.
311	Z-25013 A	Město Albrechtice , zab. zař.: PZS P7791 v km 11,891.	08.04.2024-N-19.04.2024	07:00-N-17:00	P500 – Rekonstrukce PZS P7791 v km 11,891.	Nad RPV.
311	Z-25013 B	Krnov – Město Albrechtice , traťová bez TV, Město Albrechtice , celá bez TV, Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku , traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku , celá bez TV, Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku , traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku , celá bez TV, Krnov – Jindřichov ve Slezsku , zab. zař.: vypnutí TZZ, PZS. Město Albrechtice , zab. zař.: vypnutí SZZ. Třemešná ve Slezsku , zab. zař.: vypnutí SZZ. Jindřichov ve Slezsku , zab. zař.: vypnutí SZZ. výměna ASW v SZZ	16.04.2024 17.04.2024	08:00 - 16:40	P500 – Výměna ASW v SZZ (rekonstrukce PZS P7791 v km 11,891).	Nad RPV. ZP+ND.

311	Z-23126 A	Bludov – Ruda nad Moravou, traťová bez TV, Ruda nad Moravou, celá bez TV, Ruda nad Moravou – Bohdíkov, traťová bez TV, Bohdíkov, celá bez TV, Bohdíkov – Hanušovice, traťová bez TV, Bludov, 5a, 90. bez TV, záhl. a zhl. směr Ruda nad Moravou – od náv. Se6, S90R po náv. RL	11.04.2024-N-17.04.2024	07:00-N-18:00	Oprava přejezdu P4246 – výměna žel. svršku, výměna přejezdové konstrukce, AB povrch. - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. svršku.	Nad RPV. ZP+ND. Silniční uzávěra P4246.
-----	-----------	---	-------------------------	---------------	--	--

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
317	Z-33066 A	Rohatec – Sudoměřice nad Moravou, traťová bez TV	25.04.2024-26.04.2024	07:00 - 15:00	3. podbití ŽST Strážnice, odstranění defektoskopických vad, svařování, mostní inspekční jednotka, broušení kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND.
320	Z-33083 A	Hrušovany u Brna – Vranovice, sděl. zař. rozhlas na zastávce Žabčice	03.04.2024-05.04.2024	08:00 - 18:00	přeložky kabelů sdělovacího zařízení	Nad RPV. Žabčice bezbariérový přístup.
320	Z-33083 B	Hrušovany u Brna – Vranovice, zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje	06.04.2024-07.04.2024	08:00 - 17:45	Přeložky kabelů zab. zař.	Nad RPV. VNJR. Žabčice bezbariérový přístup.
320	Z-33083 E	Hrušovany u Brna – Vranovice, 1., 2. + TV	24.04.2024-26.04.2024	23:40 - 04:20	Demontáž dolních směrových lan na branách TV, úpravy TV, montáž ramen SIK na brány TV.	Nad RPV. ZP+ND. Žabčice bezbariérový přístup.
324	Z-33053 B	Brno-Královo Pole, 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Brno-Královo Pole, 12. jen TV, její část od ÚD č.4 po ÚD č. 6	03.04.2024-09.04.2024	07:00 - 17:00	Výstavba kanalizace.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 D	Brno-Královo Pole, 12a, 12b bez TV, Brno-Královo Pole, zhl. kolejí č. 12a, 12b směr Brno-Maloměřice, od námezníku výhybky č. 17A po námezník výhybky č. 17XB	03.04.2024-01.07.2024	07:00 - 07:00	Demontáž kolejí 12a, 12b.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 H	Brno-Královo Pole, lichá + TV, výh.: 14, 15, 16	03.04.2024	07:00 - 18:00	Vložení izolace do TV, úpravy TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 I	Brno-Královo Pole, 1., 5., 5a + TV, výh.: 14	04.04.2024-08.04.2024	07:00 - 18:00	Betonáž základů stožárů TV, montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.

324	Z-33053 J	Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10. bez TV, výh.: 17A, Brno-Královo Pole , 12. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 10 po návěstidlo S12 Brno-Královo Pole , 12. bez TV, její část od návěstidla L12 po hroty jazyků výhybky č. 17A Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10., 91. jen TV, Brno-Královo Pole , 12. jen TV, její část po ÚD č. 4 ve směru do Kuřimi	09.04.2024	07:00 - 17:00	Betonáž základů stožárů TV, montáž TV, demontáž TV SK 12.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 C	Brno-Královo Pole , 12. bez TV, výh.: 17A	09.04.2024-01.07.2024	17:00 - 07:00	Výstavba kanalizace, demontáž koleje, modernizační práce.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 K	Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10. + TV	09.04.2024-11.04.2024	17:00 - 18:00	Betonáž základů stožárů TV, montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 K1	Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10. + TV	15.04.2024-19.04.2024	07:00 - 18:00	Betonáž základů stožárů TV, montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 I1	Brno-Královo Pole , 1., 5., 5a + TV, výh.: 14	20.04.2024-23.04.2024	07:00 - 18:00	Betonáž základů stožárů TV, montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 M	Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, od návěstidel 11, 21 po námezvníky výhybek č. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. a po hroty jazyků výhybky č. 11. Brno-Královo Pole , 1., 2., 5., 5a, 6., 8., 10., 12. + TV, Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Kuřim, od námezvníků výhybek č. 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 a od hrotů jazyků výhybek č. 17A a 22 po návěstidla S, 2S	24.04.2024-25.04.2024	23:45 - 04:45	Úpravy TV.	Nad RPV. ZP. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-33053 E	Brno-Královo Pole , 1., 2. + TV	25.04.2024-02.05.2024	04:45 - 23:00	Budování kanalizace.	Nad RPV. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.

324	Z-33053 N	Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, od návěstidel 1l, 2l po námeznyky výhybek č. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. a po hroty jazyků výhybky č. 11. Brno-Královo Pole , 5., 5a, 6., 8., 10., 12. + TV, Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1., 2. traťové koleje směr Kuřim, od námeznyků výhybek č. 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 a od hrotů jazyků výhybek č. 17A a 22 po návěstidla S, 2S	25.04.2024-26.04.2024	23:45 - 04:45	Úpravy TV.	Nad RPV. ZP. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-35008 G	Brno-Královo Pole – Kuřim , 2. bez TV	01.04.2024	08:00 - 12:00	Zkoušky VZ.	Nad RPV. VNJR. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
502	Z-33065 C	Vlkaneč – Leština u Světlé , 1. + TV, Leština u Světlé , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé , lichá jen TV, její část od ÚO 421 po ÚO 411	12.04.2024-14.04.2024	07:40 - 17:10	Výměna kolejnic a jejich svařování, výměna jazyka a opornice v. č. 17 v ŽST Leština, údržba TV, údržba žel. svršku.	Nad RPV. NVÚ.
507	Z-53054 A	Květná , 3. bez TV	08.04.2024-17.04.2024	07:00 - 19:00	Oprava 3 SK. výměna pražců a kolejnic.	Změna od RPV. Přesun ze srpna, původní termín 26.-30.08. v ŽST Květná nelze křížovat.
701	Z-93031 B	Jindřichův Hradec , záhl. a zhl. směr Lovětín, Jindřiš a Jarošov nad Nežárkou včetně 101. a 1a staniční koleje v úseku od námeznyku výhybky č. 22 do úrovně návěstidel OS, BS a S	08.04.2024-11.04.2024	07:00 - 15:00	Běžná údržba a oprava železničního svršku v kolejové splítce.	Nad RPV. ZP+ND. Vliv na úzkorozchodné dráhy.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53049 K	Pardubice hlavní nádraží , 10., 12. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla Sc10 po hroty jazyků výhybky číslo 55; 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po námeznyk výhybky číslo 62 Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námeznyku výhybky číslo 62 po návěstidlo 1RS	03.04.2024	01:15 - 04:30	Sypání šterků.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53002 J. ZP směr Pardubice-Rosice n. L.

501	Z-53049 L	Pardubice hlavní nádraží, 10., 10b, 12., 12b bez TV, 10b SK, její část od návěstidla S10b po námezník výhybky číslo 44; 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 a námezníku výhybky číslo 44 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námezníku výhybky číslo 62 po návěstidlo 1RS. Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV	04.04.2024	01:15 - 04:30	Sypání šetrků.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53002 J ZP směr Pardubice-Rosice n. L.
501	Z-53049 M	Pardubice hlavní nádraží, 10., 10b, 12., 12b bez TV, 10b SK, její část od návěstidla S10b po námezník výhybky číslo 44; 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 a námezníku výhybky číslo 44 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53. Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28 jen TV	04.04.2024-05.04.2024	23:30 - 04:30	Regulace TV ve výhybkách.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.
501	Z-53049 R	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, včetně části koleje číslo 12 od návěstidla L12 po námezník výhybky číslo 70 a PB239 (mezi výhybkami číslo 68b a 76)	05.04.2024 09.04.2024-10.04.2024	07:00 - 15:00	Realizace SK 14., 16 a vých. č. 66.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J.
501	Z-53049 N	Pardubice hlavní nádraží, 10., 12. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla Sc10 po hroty jazyků výhybky číslo 55; 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po námezník výhybky číslo 62 Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námezníku výhybky číslo 62 po návěstidlo 1RS. Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV	09.04.2024 11.04.2024 17.04.2024	01:15 - 04:30	Montáž, svařování, podbíjení výhybek 66/68.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53002 J. ZP směr Pardubice-Rosice n. L.

501	Z-53049 B	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 19., 21a, 23 od návěstidla Se20 po návěstidla S19, S21a, S23 a námeznyky výhybek číslo 25, 29.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 25., 27., 29., 31. bez TV, 27. SK, její část od návěstidla Se31 do km 305,300; 29. SK, její část od návěstidla Se33 do km 305,300; 31. SK, její část od návěstidla Se32 do km 305,300</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od hrotů jazyků výhybky číslo 35 po návěstidla Se29, Se30, Se31, Se32, Se33.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 27., 29., 31., 91. jen TV</p>	09.04.2024-10.04.2024	10:00 - 19:00	3. podbíjení.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002.</p>
501	Z-53049 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, 7a, 9a, 9b bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námeznyku výhybky 2 po návěstidlo Se22.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 7a, 13a jen TV</p>	11.04.2024-13.04.2024	07:00 - 07:00	3. podbíjení.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>
501	Z-53049 D	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 1a, 5, 7, 9, 11 od návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11 po návěstidlo 1L.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 9., 11. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a jen TV</p>	13.04.2024-15.04.2024	07:00 - 07:00	3. podbití.	<p>Změna od RPV. Původní termín 17.04.-19.04. NVÚ+ND+VK+VNJR.</p>
501	Z-53049 E	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6, 10b, 12b od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b, S12b.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	15.04.2024-16.04.2024	07:00 - 03:10	Modernizace Pardubice - 3. podbití.	<p>Změna od RPV. Původní termín 20-21.04 NVÚ+ND+VK+VNJR. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>

501	Z-53049 F	Pardubice hlavní nádraží , zhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L	16.04.2024	00:10 - 03:10	Modernizace Pardubice - 3. podbití.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53049 E a 53002 J. ZP směr Kostěnice, od/do Přelouče Ize.
501	Z-53049 G	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6, 10b, 12b od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6, S10b, S12b. Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a, 4a, 6., 6a, 8., 10a, 10b, 28. jen TV	16.04.2024	03:10 - 19:00	3. podbíjení.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.
501	Z-53049 H	Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 154, 156, 163 a hrotů jazyků výhybky číslo 165 po hroty jazyků výhybek číslo 170, 186. Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybky číslo 169 po námezník výhybky číslo 186. Pardubice hlavní nádraží , 5a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží , kolejově 91., 93., 95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se55 a námezníků výhybky číslo 86 po návěstidlo Se64 a hroty jazyků výhybky číslo 92. Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Přelouč, jeho část od hrotů jazyků výhybky 84 po námezník výhybky číslo 92	17.04.2024-18.04.2024	07:00 - 19:00	3. podbíjení.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53049 I a 53002 J. Nelze obsluhovat vlečka "Paramo".
501	Z-53049 I	Pardubice hlavní nádraží , 18., 18a, 18b, 20., 20a, 20b bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 70, 73 po hroty jazyků výhybky číslo 78. Pardubice hlavní nádraží , výh.: 82, 87	17.04.2024-18.04.2024	07:00 - 19:00	3. podbíjení.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53049 H a 53002 J.

501	Z-53049 H1	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 154, 156, 163 a hrotů jazyků výhybky číslo 165 po hroty jazyků výhybek číslo 170, 186.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybky číslo 169 po námezník výhybky číslo 186.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, kolejově 91., 93., 95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se55 a námezníků výhybky číslo 86 po návěstidlo Se64 a hroty jazyků výhybky číslo 92.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od hrotů jazyků výhybky 84 po námezník výhybky číslo 92</p>	19.04.2024-20.04.2024	07:30 - 19:00	3. podbíjení.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53049 O a 53002 J. Nelze obsluhovat vlečku "Paramo".</p>
501	Z-53049 O	<p>Pardubice hlavní nádraží, 10., 10a, 10b, 12., 12b bez TV, 10. SK, její část od hrot jazyků výhybky číslo 52 po návěstidlo L10; 12. SK, její část od hrot jazyků výhybky číslo 53 po návěstidlo L12</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kosténice, jeho část od námezníků výhybek číslo 28, 36 po námezník výhybky číslo 30 a hroty jazyků výhybky číslo 39.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	19.04.2024-20.04.2024	07:30 - 17:30	Montáž zábran proti ptactvu.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53049 H1 a 53002 J.</p>

501	Z-53049 O	<p>Pardubice hlavní nádraží, 10., 10a, 10b, 12., 12b bez TV, 10. SK, její část od hrot jazyků výhybky číslo 52 po návěstidlo L10; 12. SK, její část od hrot jazyků výhybky číslo 53 po návěstidlo L12</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kosténice, jeho část od námezníků výhybek číslo 28, 36 po námezník výhybky číslo 30 a hroty jazyků výhybky číslo 39.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	21.04.2024	07:30 - 17:30	Montáž zábran proti ptactvu.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>
501	Z-55009 A	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ	22.04.2024	02:10 - 03:10	Přepínání SZZ PCE na CDP Praha.	<p>Změna od RPV. Původně 29./30.04 v délce 3 hod. ZP.</p>
501	Z-53049 H1	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 154, 156, 163 a hrotů jazyků výhybky číslo 165 po hroty jazyků výhybek číslo 170, 186.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 169 po námezník výhybky číslo 186.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, kolejově 91., 93., 95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se55 a námezníku výhybky číslo 86 po návěstidlo Se64 a hroty jazyků výhybky číslo 92.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Přelouč, jeho část od hrotů jazyků výhybky 84 po námezník výhybky číslo 92.</p>	23.04.2024	07:30 - 19:00	3. podbíjení.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J. Nelze obsluhovat vlečku "Paramo".</p>

501	Z-53049 B1	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 19., 21a, 23 od návěstidla Se20 po návěstidla S19, S21a, S23 a námeznyky výhybek číslo 25, 29.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 25., 27., 29., 31. bez TV, 27. SK, její část od návěstidla Se31 do km 305,300; 29. SK, její část od návěstidla Se33 do km 305,300; 31. SK, její část od návěstidla Se32 do km 305,300</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od hrotů jazyků výhybky číslo 35 po návěstidla Se29, Se30, Se31, Se32, Se33.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 27., 29., 31., 91. jen TV</p>	24.04.2024-26.04.2024	10:00 - 19:00	Úprava stezek.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>
501	Z-53049 P	<p>Pardubice hlavní nádraží, 10., 10b, 12., 12b bez TV, zhl. 10b SK, její část od návěstidla S10b po námeznyk výhybky číslo 44; 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 a námeznyku výhybky číslo 44 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námeznyku výhybky číslo 62 po návěstidlo Se63.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 8., 10., 10a, 10b, 28. jen TV</p>	22.04.2024-30.04.2024	23:30 - 04:30	Regulace křížení spojek.	<p>Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53002 J. LNT směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p>
501	Z-53049 C1	<p>Pardubice hlavní nádraží, 7a, 9a, 9b bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námeznyku výhybky 2 po návěstidlo Se22.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5., 7., 7a, 13a jen TV</p>	29.04.2024-30.04.2024	07:30 - 18:00	Úprava stezek.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53002 J.</p>
501	Z-63096 A	<p>Kolín, zhl. směr Kutná Hora, část od námeznyku výhybky č. 111 po námeznyk výhybky č. 124 a návěstidlo Se78</p>	13.04.2024-14.04.2024	07:00 - 19:00	Výměna pražců, srdcovky ve výhybce č. 113, kolejnic, LIS, svařování, podbití.	<p>Nad RPV.</p>

501	Z-63093 A	Český Brod, zhl. směr Úvaly, část od námeztníku výhybky č. 39 po návěstidla L3 a L5	18.04.2024-21.04.2024	08:00 - 18:00	Výměna pražců ve výhybce č.36, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK, svařování.	Nad RPV.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	----------

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63061 B	Uhlířské Janovice – Ledčečko, traťová bez TV, Uhlířské Janovice, celá bez TV	04.04.2024-07.04.2024	08:40 - 15:00	Odstranění blátivých míst, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK, odstranění vegetace.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
519	Z-63078 P	Benešov u Prahy, 8a, 8., 8b jen TV, zhl. od hrotů výhybky č. 20 po náv. Lc8 a zarážedla kusé koleje č. 10 v km 134,353 a kusé koleje č. 12 v km 134,248. Benešov u Prahy, 6a, 6., 4. jen TV, zhl. směr Postupice, část od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 2	02.04.2024-16.04.2024	08:00 - 18:00	TSO kolejí č. 8, 12, TSO výhybek č. 20 a 21, TSO spojky výhybek č. 2/12.	Nad RPV. NVÚ.
519	Z-63078 Q	Benešov u Prahy, záhl. a zhl. směr Postupice, část od námeztníku výh. č. 2 po náv. PL. Benešov u Prahy – Postupice, traťová bez TV, Postupice, celá bez TV, Postupice – Vlašim, traťová bez TV, Vlašim, celá bez TV	12.04.2024-16.04.2024	08:00 - 18:00	Oprava přejezdů P6023, P6024, P6036 a P6056.	Nad RPV. ZP+ND.
521	63028 K	Praha-Zahradní Město, 302., 305c, 307c bez TV, od náv. Sc302, Sc305c, Sc307c po náv. L302, L305c, L307c Praha-Zahradní Město, záhl. a zhl. směr Praha-Krč od náv. KS po náv. L302, L305c, L307c (včetně částí SK 302, 305c, 307c). Praha-Zahradní Město, 302., 303., 305., 305c, 307., 307a, 307b, 307c, 309., 309a jen TV, od ÚO 432 v km 179,415 po ÚO 406 v km 1,870	03.04.2024-12.04.2024	07:30 - 17:30	TSO kolejí.	Nad RPV. ZP.
523	63028 C	Praha-Krč, záhl. směr Praha-Vršovice od náv. S po náv. Se21. Praha-Vršovice, zhl. směr Praha-Krč od náv. KL po náv. Se7. Praha-Vršovice – Praha-Krč, traťová + TV	30.04.2024-01.07.2024	17:30 - 17:30	Stavba TZ, zast. Kačerov, výh. 105+106, SpK 202/92/102 + TSO.	Změna od RPV. Dle RVP 22.02.-N-30.04.2024 (posun akce z důvodu nepřipravenosti). ZP+ND.
524	Z-65005 C1	Mstětice, zab. zař.: SZZ, výměna SW	09.04.2024	01:00 - 04:15	Výměna a přezkoušení SW.	Nad RPV. ZP.
524	Z-65005 D	Mstětice, zab. zař.: SZZ na zhlaví směr Praha-Horní Počernice. výměna SW	09.04.2024-10.04.2024	04:15 - 17:00	Aktivace nových ovládacích a indikačních prvků.	Nad RPV.

525	Z-63037 F1	Praha M. nádraží-Sluncová – Praha-Libeň , 201., 201a bez TV, od náv. 201MS po náv. Lc201a Praha-Libeň , záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží od náv. 201MS po náv. Se69. Praha M. nádraží-Sluncová – Praha-Libeň , 201.,201a jen TV, od ÚO 411 v km 406,321 (Praha-Libeň) po ÚO 202A (km 1,250), 201A (km 1,930) a po ÚO 401 (km 408,375) - Praha Masarykovo nádraží	25.04.2024 30.04.2024	07:00 - 19:00	Přepojení napáječe N11+N43.	Změna od RPV. V RVP v červnu. NVÚ+VNJR.
525	Z-63037 P1	Praha-Libeň , 103., 103a, 103b, 103c, 900. jen TV, od ÚO 423 v km 404,680 po ÚO 411 v km 1,088 a po ÚO 415 v km 0,786	25.04.2024 30.04.2024	07:00 - 19:00	Přepojení napáječe N11+N43.	Změna od RPV. V RVP v červnu. LNT. LNT do depa
704	Z-93037 C	Veselí nad Lužnicí – Soběslav , 1., 2. + TV	20.04.2024-21.04.2024	07:50 - 16:10	Rekonstrukce vedení 22 kV v km 56,600-56,700 v majetku EG.D (práce CPS na SOD). Údržba železničního svršku (práce ST ČB) a TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93037 et. A + B. Upozornění: při této výluce jsou pro EG.D vypnuta napájecí vedení z TT Veselí n.L. a je zajištěno napájení TV pouze pro ŽST Veselí n.L. z TT Horní Cerekev.
704	Z-93057 A	Č. Budějovice , celá + TV, Č. Budějovice – Výh Nemanice I , 1. a 2. + TV, Včelná – Č. Budějovice , traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L dopravní České Budějovice od km 115,580 do km 115,733 České Velenice – České Budějovice , traťová jen TV, České Velenice , celá jen TV, Nové Hradky , celá jen TV, Jílovce , celá jen TV, Borovany , celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic , celá jen TV	16.04.2024 18.04.2024 23.04.2024	00:30 - 03:10	Výměna a přepojení návěstidel v rámci stavby "ETCS" v obvodu ŽST České Budějovice (investice SSz – oblast Praha). Běžná údržba TV v ŽST České Budějovice – údržba kotevnic systémů, údržba napájecích převěšů, úsekových děličů a odpojovačů. Práce SPS.	Nad RPV. ZP+LNT.

704	Z-93057 B	<p>Č. Budějovice, 906a bez TV, Č. Budějovice, 906. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 44 k návěstidlu Lc906 Č. Budějovice, výh.: 43,44 v částech od hrotů jazyků výhybek k námezvníkům výhybek, Č. Budějovice, 906a jen TV, včetně navazujících zhlaví (výhybky číslo 43,44), včetně části koleje číslo 904, včetně části koleje číslo 102b a včetně části koleje číslo 906 - to vše v úseku od děličů TV č. 25, 84 k děliči TV č. 27</p>	15.04.2024	08:00 - 11:30	Výměna a přepojení návěstidel v rámci stavby "ETCS" v obvodu ŽST České Budějovice (investice SSz – oblast Praha).	Nad RPV.
705	Z-93039 B1	<p>Č. Budějovice seřadovací nádraží, 101., 101a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi a část zhlaví od námezvníku výhybky č. 136XA ke hrotům jazyka výhybky č. 146. Č. Budějovice seřadovací nádraží, 102., 102b, 104., 104b, 106., 106b, 108. bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi. Č. Budějovice seřadovací nádraží, 2.výtažná kolej včetně částí zhlaví od hrotů jazyka výhybky č.107 k námezvníku výhybky č. 114, od námezvníku výhybky č. 107 k námezvníkům výhybek č. 141, 144, 146, 129, 122, 130, 133, 134, 132, 128, 125, 124, 123, 117 Č. Budějovice seřadovací nádraží, 110.-146., 148., 150., 152., 154., 156. bez TV, zhl. v částech od námezvníku výhybky č. 151 k námezvníku výhybky č. 172, od námezvníku výhybky č. 170 k námezvníku výhybky č. 179, od hrotu jazyků výhybky č. 160 k námezvníku výhybky č. 164, od námezvníku výhybky č. 182 k námezvníku výhybky č. 189, od námezvníku výhybky č. 186 k námezvníku výhybky č. 193. Č. Budějovice seřadovací nádraží, 101a, 102., 104., 104b, 106., 106b, 108., 110., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146., 148., 150., 152., 154. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví, včetně 2. výtažné koleje, včetně části koleje číslo 102b a včetně části koleje číslo 101 – to vše v úseku od děličů TV č. 57, 59, 79 k děličům TV č. 58, 72, 80, 84 v dopravně České Budějovice. Č. Budějovice seřadovací nádraží, napěťově obcházecí vedení v dopravně Č.B.</p>	01.04.2024	09:00 - 15:00	Demontáž bednění nového základu trakční podpěry č. 174 A, terénní úpravy v místě výkopových prací, úpravy TV.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou C.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63010 B1	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.04.2024-08.04.2024 23.04.2024-30.04.2024	09:00 - 19:00	Terénní úpravy.	Nad RPV.
521	63010 A1	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	09.04.2024-22.04.2024	09:00 - 19:00	Terénní úpravy.	Nad RPV.
521	63010 A3	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	02.04.2024-06.04.2024 08.04.2024-13.04.2024 15.04.2024-20.04.2024 22.04.2024-27.04.2024 29.04.2024-01.05.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 B3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	09.04.2024-10.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 23./24.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	10.04.2024-11.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 24./25.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	11.04.2024-12.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 27./28.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	12.04.2024-13.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 28./29.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	15.04.2024-16.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 29./30.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.

521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	16.04.2024-17.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 30./31.03.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	17.04.2024-18.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 31.03./01.04.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	18.04.2024-19.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 01./02.04.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	19.04.2024-20.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 06./07.04.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	22.04.2024-23.04.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 07./08.04.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 B3	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	23.04.2024-27.04.2024 29.04.2024-01.05.2024	23:30 - 04:40	Stavba TB, pažení.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63010 A3.
521	63010 T1	Beroun , 2., 2a., 4., 4a, 4b, 8a, 10a, 12a jen TV	12.04.2024-14.04.2024	09:00 - 19:00	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ.
707	Z-93050 A	Hořice na Šumavě – Křemže , traťová bez TV, Kájov , celá bez TV, Český Krumlov , celá bez TV, Zlatá Koruna , celá bez TV	02.04.2024-05.04.2024	07:00 - 17:00	TSO žel. přejezdu P1607 v km 32,294 s výměnou přejezdové konstrukce, zřízení BK, svařování, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, výměna opotřeбенých upevňovačů, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek.	Změna od RPV. V úseku Český Krumlov – Křemže dle RPV, v úseku Hořice – Český Krumlov nad RPV. ZP+ND.

707	Z-93049 A	Strakonice – Čkyně, traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou, celá bez TV, Volyň, celá bez TV, Čkyně, celá bez TV	04.04.2024-17.06.2024	09:30 - 16:00	TSO v obloucích malých poloměrů formou SVP a SVK, TSO žel. přejezdů, TSO výh. č. 1 a č. 2 v dopravně Čkyně, údržbové práce na žel. svršku – práce OŘ PLZ. Následné podbití v oblasti zrekonstruovaného mostu v km 2,316 - práce SSZ PLZ.	Změna od RPV. V RPV v úseku Strunkovice n.V. - Volyň 20 N v září, posun výluky a navýšení o 55 N, v dopravně Čkyně v RPV výluka 10 N v září, posun a navýšení o 65 N. V úseku Strakonice – Strunkovice n.V. a Volyň – Čkyně nad RPV. ZP+ND. Nelze obsluhovat vlečku "Kamenolom Černětice" v úseku Volyň – Čkyně.
707	Z-93049 B	Čkyně – Vimperk, traťová bez TV, Bohumilice v Čechách, celá bez TV, Vimperk, celá bez TV	04.04.2024-17.06.2024	09:30 - 16:00	TSO v obloucích malých poloměrů formou SVP a SVK, TSO žel. přejezdů, TSO výh. č. 1 v dopravně Vimperk, údržbové práce na žel. svršku – práce OŘ PLZ.	Nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93049 C	Vimperk – Kubova Huť, traťová bez TV, Lipka, celá bez TV	04.04.2024-17.06.2024	09:30 - 16:00	TSO v obloucích malých poloměrů formou SVP a SVK, údržbové práce na žel. svršku – práce OŘ PLZ. Rekonstrukce mostu v km 47,811 (investice SS západ).	Změna od RPV. V úseku Lipka – Kubova Huť dle RPV, v úseku Vimperk – Lipka nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93049 D	Kubova Huť – Volary, traťová bez TV, Kubova Huť, celá bez TV, Lenora, celá bez TV	04.04.2024-17.06.2024	09:30 - 16:00	TSO v obloucích malých poloměrů formou SVP a SVK, TSO žel. přejezdů, TSO výh. č. 3, č. 4 a č. 5 v dopravně Lenora, údržbové práce na žel. svršku – práce OŘ PLZ.	Změna od RPV. V RPV v úseku Kubova Huť – Lenora v termínu 20.05. - 13.06.2024, navýšení o 50 N, v úseku Lenora – Volary nad RPV. ZP+ND.
709	Z-93048 C	Číčenice, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 k návěstidlu L2 Číčenice, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 k návěstidlu L4 Číčenice, výh.: 26, Číčenice, sudá jen TV, v části od děličů TV č. 2A, 3, 10, 11 k děliči TV č. 1 a k elektrickému dělení ÚO 411	03.04.2024-16.04.2024	03:30 - 23:40	TSO 2. a 4. SK v ŽST Číčenice, oprava výhybky č. 26.	Změna od RPV. V RPV výluka 4. SK v měsících červenci a srpnu, výluka 2. SK dle RPV. NVÚ.
709	Z-93038 A	Vých Nemanice II, celá bez TV, Vých Nemanice II, 202., 201., 203., 203b, 205., 207., 207a jen TV, včetně navazujících zhlaví, včetně části záhlaví směr Hluboká nad Vltavou, včetně části koleje číslo 101 a včetně části koleje číslo 103 – to vše v úseku od děličů TV č. 8 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411	28.04.2024	07:00 - 15:40	Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 217,750-217,820 (práce CPS na SOD), údržba železničního svršku (práce ST ČB).	Změna od RPV. V RPV dne 27.04.2024. ZP+ND.

712	Z-93068 F	Nýřany – Výh Chotěšov, traťová bez TV, Výh Chotěšov, celá bez TV, Výh Chotěšov – Stod, traťová bez TV, Stod, celá bez TV, Stod – Holýšov, traťová bez TV, Holýšov, celá bez TV, Holýšov – Staňkov, traťová bez TV	10.04.2024-19.04.2024	08:00 - 14:30	Výměna pražců, odstranění DVK, oprava GPK, oprava přejezdu v km 142,861 (P616).	Změna od RPV. V RPV v úseku Nýřany – Stod v termínu 08. - 11.04.2024, posun výluky a navýšení o 6 N. V úseku Stod – Staňkov nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h 1500 m 7 dní po ukončení výluky. Úplná uzavírka PZS ve dnech 13. - 15.04.2024.
712	Z-93068 G	Nýřany, výh.: 4, od hrotu jazyka výhybky č. 4 k námeztníku výhybky č. 4	16.04.2024-19.04.2024	08:00 - 14:30	Výměna pražců ve výhybce č. 4.	Nad RPV.
712	Z-93068 I	Staňkov, 1., 2., 3., 5., 7., 9. bez TV, části staničních kolejí od návěstidel Lc1, Lc2, Lc3, Lc5, Vk4 a Vk5 k námeztníkům výhybek č. 14, 15, 16 a 17 Staňkov, zhl. směr Blížejev a Horšovský Týn, od námeztníků výhybek č. 14, 15, 16 a 17 ke hrotu výhybky č. 18. Staňkov, 91 bez TV, od hrotu výhybky č. 18 ke hrotu výhybky č. 19 Staňkov, záhl. směr Blížejev a Horšovský Týn, od hrotu výhybky č. 19 k návěstidlům S a HS	24.04.2024-26.04.2024	08:00 - 15:00	Cyklická výměna jazyků ve výh. č. 18 v dopravně Staňkov, oprava výhybky č. 19 v dopravně Staňkov, odstranění DVK, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93068 H.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63103 A	Velký Osek, 3b bez TV, od hrotu výhybky č. 21 po námeztník výhybky č. 31 Velký Osek, 3. bez TV, část od návěstidla L3 po hrot výhybky č. 21 Velký Osek, výh.: 32	21.04.2024-30.04.2024	07:00 - 18:00	Oprava výhybek č. 21, 31, 32, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Změna od RPV. Původně 30N (08.04. - 07.05.2024).
502	Z-63104 A	Nymburk hlavní nádraží, 98. bez TV	16.04.2024-19.04.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, doplnění šterku, podbití.	Změna od RPV. Změna termínu konání (původně 01.04. -10.04.2024). Souběh A+B.
503	Z-63062 A	Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem, 1. bez TV, Lysá nad Labem, zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se18 po námeztník výhybky č. 8	26.04.2024-29.04.2024	08:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 9, výměna upevňovadel, doplnění šterku, podbití, geotechnický průzkum v TK.	Nad RPV. VNJR. Ve 2. SK PJ 50 km/h v délce cca 500 m.
503	Z-63062 C	Lysá nad Labem, zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla S5 po návěstidlo Se11	30.04.2024-03.05.2024	08:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č.11, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV. Souběh C+ D.
503	Z-73065 F	Sebuzín, lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Velké Žernoseky. kolejově 1., 3. SK po námeztník výhybky č. 8	22.04.2024-26.04.2024	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic ve 2. SK, výměna šterkového lože ve výhybkách č. 1, 3, 5.	Nad RPV. NVÚ. PJ 50 km/h cca 250 m.

503	Z-73075 A	Ústí nad Labem-Střekov, 14b bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 14b v úseku mezi námeznicí výhybek 34 a 30 (výhybka č. 34)	15.04.2024-17.04.2024	07:00 - 15:00	Výměna jazyků, opornic, srdcovky a pražců výhybky č. 34, svařování.	Nad RPV.
510	Z-53021 A	Lázně Bělohrad – Nová Paka, traťová bez TV, Nová Paka, záhl. směr Lázně Bělohrad. Lázně Bělohrad, záhl. směr Nová Paka, jeho část od návěstidla L do km 59,260	06.04.2024-09.04.2024	08:00 - 16:00	Výstavba nadjezdu km 68,851.	Změna od RPV. Původně nepřetržitě výluky. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
527	Z-63072 G	Libčice nad Vltavou, 2. bez TV, od námeznicí výhybky č. 6 po návěstidlo Lc2 Libčice nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou od návěstidla Lc2 po návěstidlo Se5 (včetně části SK 2). Libčice nad Vltavou, 2a, 2b bez TV, Libčice nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou od návěstidla L2b po námeznicí výhybky č. 15. Libčice nad Vltavou, 4. bez TV, od námeznicí výhybky č. 6 po námeznicí výhybky č. 13 (včetně výhybky č. 12)	03.04.2024-05.04.2024	08:00 - 17:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV.
527	Z-63072 H	Libčice nad Vltavou, 2., 2a, 2b, 4., 6., 8. jen TV	03.04.2024-05.04.2024	08:00 - 14:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73046 O	Lovosice, 311., 313. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 311 a 313 v úseku mezi námeznicí výhybek č. 305 a 306b (výhybka č. 305)	15.04.2024-19.04.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 305 a mezi výhybkami č. 305 a 305a.	Nad RPV.
532	Z-63076 C	Chvatěruby, záhl. úžické, jeho část od km 3,190 po návěstidlo S (km 3,213). Chvatěruby – Úžice, traťová bez TV, Úžice, záhl. a zhl. chvatěrubské, jeho část od návěstidla L po námeznicí výhybky č. 1. Úžice, 1. bez TV, její část od námeznicí výhybky č. 1 po námeznicí výhybky č. 9	08.04.2024-30.04.2024	07:00 - 18:00	Výměna pražců, defektoskopicky vadných kolejnic, šterku a podbíjení.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73084 A	Chabařovice – Ústí nad Labem západ vhb. 852, 1. + TV, Ústí nad Labem západ kol. č. 51, 52, 51. bez TV, 51., 601c, 601d, 1a jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice v úseku od návěstidla S po námeznicí výhybky č. 852. kolejově 51. SK v úseku od námeznicí výhybky č. 852 po návěstidlo Se822	08.04.2024-14.04.2024	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výměna upevňovačů, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad – posun kolejnic, svařování.	Nad RPV. NVÚ. PJ 50 km/h cca 800 m.

504	Z-73089 B	Teplice v Čechách , 3., 3a, 3b jen TV, od ÚD4 v km 17,930 po izolaci TV v km 18,370	05.04.2024-14.04.2024	16:00 - 05:00	Montáž a vystrojení TP, demontáž, montáž a úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73089 C	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Řetenice. Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohosudov. Teplice v Čechách , zhl. střední od hrotů jazyků výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 10. Teplice v Čechách , 1., 2., 4., 6. + TV	05.04.2024-07.04.2024	22:50 - 05:00	Demontáž a úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73089 G1	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řetenice. Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohosudov. Teplice v Čechách , zhl. střední. Teplice v Čechách , 1., 2., 4., 6. + TV	09.04.2024-12.04.2024	22:50 - 03:45	Pažení mostních objektů, přeložky sítí.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73089 G	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řetenice. Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohosudov. Teplice v Čechách , zhl. střední. Teplice v Čechách , 1., 2., 4., 6. + TV	12.04.2024-14.04.2024	22:50 - 05:00	Pažení mostních objektů, přeložky sítí.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73089 H	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řetenice. Teplice v Čechách , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohosudov. Teplice v Čechách , zhl. střední. Teplice v Čechách , 1., 2., 3., 4., 6., 3a, 3b + TV	15.04.2024-18.04.2024	22:50 - 03:45	Pažení mostních objektů, přeložky sítí.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73089 A	Teplice v Čechách , sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řetenice od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 17. Teplice v Čechách – Řetenice , 2. + TV	02.04.2024-04.04.2024	07:00 - 15:00	Betonáž TZ, úprava terénu.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73089 D	Řetenice – Teplice v Čechách , 1. + TV, Teplice v Čechách , záhl. a zhl. směr Řetenice od návěstidla 1S a od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č.14 a po hroty jazyků výhybky č. 12. Teplice v Čechách , 1., 3., 3b, 3c bez TV, 1., 3., 3a jen TV, kolejově od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1; napětově vyjma úseku vyloučeného v et. B	08.04.2024	07:00 - 17:00	Úprava a demolice části TV, vložení izolace do 1. SK.	Nad RPV.
504	Z-73089 E	Řetenice – Teplice v Čechách , 1. + TV, Teplice v Čechách , záhl. směr Řetenice od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. napětově od izolace TV v km 18,545 po ÚO 411	08.04.2024-01.07.2024	17:00 - 16:00	Rekonstrukce liché části mostu v km 18,582.	Změna od RPV. Posun + 20N navýšení.

504	Z-73089 F	Teplice v Čechách , záhl. a zhl. směr Řetenice od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 14. Teplice v Čechách , 1. + TV, kolejově od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1; napětově od proviz. izolace TV v km 18,545 po ÚO 401S Teplice v Čechách , 3b, 3c bez TV, 3., 3a + TV, od proviz. izolace TV v km 18,545 po izolaci v km 18,370 a od ÚD 4 v km 17,930 po ÚO 401S	09.04.2024-13.04.2024	07:00 - 15:00	Demontáž, zpětná montáž a úprava TV a TP.	Nad RPV.
504	Z-73089 I	Teplice v Čechách , zhl. směr Řetenice od návěstidla Se14 po námezník výhybky č.14. Teplice v Čechách , 1., 3., 3a, 3b, 3c bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, kolejově od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1; napětově od proviz. izolace TV v km 18,545 po ÚO 401S	14.04.2024	07:00 - 15:00	Demontáž, zpětná montáž a úprava TV a TP.	Nad RPV.
504	Z-73096 A	Světec , 2., 4. jen TV, zhl. směr Ohnič – část mezi návěstidly Se2 – S2c, S4c	09.04.2024-12.04.2024	07:30 - 14:00	Oprava výhybky č. 3, SVK mezi výhybkami č. 2-3, svoz kolejnic.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73098 A	Jeníkov-Oldřichov , 1b, 2b + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	26.04.2024-28.04.2024	22:00 - 04:55	Rekonstrukce mostu v km 25,119 - Jeníkov (CPS).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73098 A1	Jeníkov-Oldřichov , 1b, 2b + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	28.04.2024-29.04.2024	22:00 - 03:55	Rekonstrukce mostu v km 25,119 - Jeníkov (CPS).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73097 A	Odb České Zlatníky , zhl. směr Bílina – část mezi námezníky výhybek č. 6-9 (kol. spojka)	15.04.2024-18.04.2024	07:00 - 15:00	Výměna pražců.	Nad RPV.
504	Z-73099 A	Most nové nádraží odjezd – Třebušice , traťová + TV	11.04.2024-30.04.2024	07:00 - 14:00	Oprava mostu v km 3,565.	Nad RPV. ZP.
522	Z-63087 A	Rakovník , záhl. a zhl. směr Senomaty, část od návěstidla Se105 po návěstidlo JL včetně staniční koleje č. 2c a 2d Rakovník - Senomaty , traťová bez TV, Senomaty , celá bez TV, Senomaty - Pšovlky , traťová bez TV, Pšovlky , celá bez TV, Pšovlky - Jesenice , traťová bez TV, Jesenice , záhl. pšovlcké, jeho část od návěstidla L po km 20,470	02.04.2024-02.06.2024	07:00 - 21:00	TSO traťové koleje, TSO přejezdů a TSO mostů v km 1,421; 5,653; 8,116; 13,691; 16,801.	Změna od RPV. Prodloužení výluky o 11 dní do 02.06.2024. ZP+ND.

528	63007 E1	Kladno, 3a bez TV, kolejově její část od náv. S3a po náv. Sc3	03.04.2024-04.04.2024 27.04.2024	07:30 - 17:30	Vykládka pražců, skládka kolejnic, svařování sp. 14/19.	Nad RPV. Souběh A+ B + E1.
528	63007 F2	Kladno, záhl. a zhl. směr Unhošť od náv. L a od výkolejky Vk1 po výkolejku Vk1XA a Vk1XB, a po náv. S13a, S11, S9, S7, S5a, S3a (včetně částí SK 13a, 11, 9, 7, 5a a 3a)	05.04.2024-07.04.2024	20:50 - 04:00	Pokládka výhybek.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh A + B + F2.
528	63007 C1	Kladno, zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32. Kladno, 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje	15.04.2024	07:30 - 17:30	Skládka kolejnic.	Nad RPV, nelze do depa ZP+ND. Souběh A + B + E1 + D1 + C1.
528	63007 D1	Kladno, 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3 Kladno, zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L3 a od výkolejky Vk2XA po počítací bod KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32), včetně části SK 3	15.04.2024	07:30 - 17:30	Skládka kolejnic.	Nad RPV. Souběh A + B + E1 + D1 + C1.
528	63007 E1	Kladno, 3a bez TV, kolejově její část od náv. S3a po náv. Sc3	15.04.2024	07:30 - 17:30	Vykládka pražců, skládka kolejnic, svařování sp. 14/19.	Nad RPV. Souběh A+ B + E1 + D1 + C1.
531	Z-73070 A	Odb Bažantnice – Březno u Postoloprť, traťová bez TV, Březno u Postoloprť, celá bez TV, Březno u Postoloprť – Louňy předměstí, traťová bez TV	06.04.2024-11.04.2024	07:30 - 18:00	Výměna pražců ve výh. č. 1, 3, čištění ŠL, svařování ve výh. č. 3, oprava GPK, oprava přejezdů v km 3,000; 4,365; 5,745.	Nad RPV. ZP+ND.
533	Z-73091 A	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníků výhybek č. 4, 102 po námezníky výhybek č. 11, 15, 107	08.04.2024-22.04.2024	07:00 - 13:00	TSO výhybek č. 5, 6 a 8.	Změna od RPV. Posun termínu v RPV 01.-15.07. Současně s ROV 73091 B + B1. PJ 40 km/h-2. SK jih, km 453,932 – 454,271 od 8. 4. 2024, 7:00 hod. do 22. 4. 2024, 19:00 hod. z důvodu bezpečnosti.

719	Z-93072 A	<p>Třemošná u Plzně – Kaznějov, traťová bez TV, Horní Bříza, celá bez TV, Třemošná u Plzně, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. bez TV, části staničních kolejí od návěstidel L1, L2, Sc3, Sc4 a Vk4 k námezníkům výhybek č. 11, 12 a 13 Třemošná u Plzně, záhl. a zhl. směr Horní Bříza, od námezníků výhybek č. 11, 12 a 13 k návěstidlu S. Kaznějov, záhl. a zhl. směr Horní Bříza, od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 3, 4, 5 a 6. Kaznějov, 1., 2., 3., 4., 5., 6. bez TV, část 1., 2., 3., 4., 5., 6. staniční koleje od námezníků výhybek č. 3, 4, 5 a 6 k návěstidlům S1, S2, S3, S4, Vk1 a Vk2</p>	15.04.2024-31.05.2024	07:30 - 16:00	Souvislá výměna pražců 9100 ks, kolejnic 10050 m a čištění KL - 5 600 m, oprava přejezdu km 11,217, oprava výhybky č. 1 Kaznějov a přípojných polí, odstraňování porostů.	<p>Změna od RPV. Změna termínu, navýšení vyloučení a délky výl. v RPV 25.9.-35 N-29.10. úsek Třemošná - H. Bříza ZP+ND.</p>
719	Z-93072 B	<p>Mladotice, celá bez TV, Mladotice – Blatno u Jesenice, traťová bez TV, Žihle, celá bez TV, Blatno u Jesenice, záhl. směr Žihle, od návěstidla L k hrotu výhybky č. 1</p>	22.04.2024-26.04.2024	07:30 - 16:00	Následná úprava GPK - 5700 m.	<p>Nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h 5780 m 5 dní po výluce – rozpracovanost.</p>
719	Z-73092 E	<p>Blatno u Jesenice, zhl. směr Žihle / Jesenice, část od námezníku výhybky č. 7, 8 po hroty jazyků výhybky č. 8. Blatno u Jesenice, zhl. směr Lubenec, část od hrotů jazyků výhybky č. 9 a námezníku výhybky č. 11b po námezník výhybky č. 16. Blatno u Jesenice, 5., 5a, 7. bez TV, včetně celých výhybek č. 8, 9, 11ab</p>	03.04.2024-12.04.2024	11:15 - 15:00	Oprava výhybky č. 9, odstranění defektoskopických vad kolejnic.	<p>Nad RPV. Současně s ROV 73092 A + ROV 63087 A.</p>
719	Z-73092 A	<p>Blatno u Jesenice, záhl. směr Petrohrad, v části od návěstidla Se8 po návěstidlo S v dopravně Blatno u Jesenice. Blatno u Jesenice – Petrohrad, traťová bez TV, Petrohrad, celá bez TV, Petrohrad – Kryry, traťová bez TV, Kryry, celá bez TV, Kryry – Vroutek, traťová bez TV, Vroutek, celá bez TV, Vroutek – Podbořany, traťová bez TV</p>	03.04.2024-12.04.2024	07:15 - 17:00	Následná úprava GPK, stabilizace poklesu železnice v km 161,750 – 168,000, doplnění štěrku. lože a úprava do profilu, vybudování gabionů v km 157,740, demontáž a montáž přejezd. konstrukcí přejezdů v km 158,653 (P1700) a v km 160,404 (P1701).	<p>Nad RPV. ZP+ND. Současně s výlukou dle ROV 73092 E. PJ 50 km/h – konsolidace, 12.04. 2024, 17:00 hod. do 16.04.2024, 17:00 hod., km 161,750 – 168,000.</p>

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53065 A	Č. Třebová vj. skupina, 101., 102a bez TV, 101. SK, její část od náv. Se123 po hroty jazyků výhybky číslo 129, Č. Třebová vj. skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů výh. č. 129 po nám. výh. č. 202	15.04.2024-17.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326). Nelze z kolejí č. 101, 102 až 114 směr svážný pahrbek.
501	Z-53065 B	Č. Třebová vj. skupina, 101. bez TV, její část od nám. výhybky číslo 108a po náv. Lc101, Č. Třebová vj. skupina, zhl. směr odb. Zádulka, jeho část od nám. výh. č. 108a po náv. Se117	18.04.2024-19.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326).
501	Z-53065 C	Č. Třebová vj. skupina, 109.,111. bez TV, 109. SK, její část od nám. výhybky číslo 116 po návěstidlo Lc109, 111. SK, její část od nám. výh. číslo 116 po náv. Lc111 Č. Třebová vj. skupina, zhl. směr odb. Zádulka, včetně části staniční koleje 107 od námezničku výh. číslo 112 po náv. Sc107 a nám. výh. číslo 116. Česká Třebová vj. skupina, 109.,111 jen TV	20.04.2024-21.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení. NVÚ. V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326). Znemožněna obsluha vlečky Metrans směrem od vjezdového nádraží.
501	Z-53065 D	Č. Třebová vj. skupina, 101. bez TV, její část od nám. výh. č. 108 po náv. Lc101 Č. Třebová vj. skupina, zhl. směr odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se117 po námezničku výhybky číslo 108	22.04.2024-26.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326).
501	Z-53065 E	Č. Třebová vj. skupina, 103.,103a bez TV, 103. SK, její část od náv. Sc103 po námezničku výhybky číslo 135 Č. Třebová vj. skupina, zhl. střední, jeho část od námezničku výhybky číslo 135 po námezničku výhybky číslo 201	27.04.2024-29.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení. V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326). Nelze z kolejí č. 101 až 111 ke svážnému pahrbku.
501	Z-53065 F	Č. Třebová vj. skupina, 109., 111. bez TV, 109. SK, její část od návěstidla Sc109 po hroty jazyků výhybky číslo 124, 111. SK, její část od návěstidla Sc111 po hroty jazyků výhybky číslo 123 Č. Třebová vj. skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 po návěstidlo Se178. Č. Třebová vj. skupina, 109., 111. jen TV	30.04.2024	07:00 - 18:00	Kopání a betonování základů TV.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení. NVÚ. V souběhu s výlukou 53071 A (rameno 326). Znemožněna obsluha vlečky Metrans směrem od vjezdového nádraží.

5. Projednání změn MP – únor 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Došlo k upřesnění omezení u denní výluky dle **ROV 23110 etapy A1** v dopravně **Přerov osobní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 19.02.2024 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro výměnu srdcovky a svaření do bezстыkové koleje.

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53071 etapy A** v úseku **Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka bude probíhat v termínu 15.01.2024 (od 07:00 hod.) – 30.06.2024 (do 18:00 hod.) a je pokračováním nepředpokládaných výluk zavedených pro odstraňování následků mimořádné události.

VR 505 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53072 etapy A** v dopravně **Pardubice-Rosice nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 06.02.2024 v čase od 01:20 hod. – do 04:30 hod. a je požadovaná pro zkratové zkoušky TM Stéblová.

VR 523 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63028 etapy D6** v úseku **Praha-Krč – Praha-Braník** a v dopravně **Praha-Krč**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.02.2024, 29.02.2024 v časech od 08:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro geotechnický průzkum.

VR 523 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63028 etapy G6** v dopravně **Praha-Krč**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.02.2024, 29.02.2024 v časech od 08:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro geotechnický průzkum.

6. Projednání změn SUP – březen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 324 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 33050 etapy D** v dopravně **Křižanov**. Výluka bude probíhat v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 30.09.2024 (do 15:30 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Došlo ke změně termínů konání, úpravě vyloučení, režimu a času konání (původně noční) u výluk dle **ROV 33050 etapy E** v dopravně **Křižanov**. Výluky budou probíhat ve dnech 03.03.2024, 04.03.2024 v časech od 07:30 hod. – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Došlo ke změně termínů konání, úpravě vyloučení, režimu a času konání (původně noční) u výluk dle **ROV 33050 etapy F** v dopravně **Křižanov**. Výluky budou probíhat ve dnech 07.03.2024, 08.03.2024 v časech od 07:30 hod. – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 33050 etapy G** v úseku **Říkonín – Vlkov u Tišnova** a v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluka bude probíhat v termínu 21./23.03.2024 v čase od 22:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 33050 etapy I** v úseku **Říkonín – Vlkov u Tišnova** a v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluka bude probíhat v termínu 21./22.03.2024 v čase od 22:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 33050 etapy L** v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluky budou probíhat ve dnech 01.03.2024, 02.03.2024 v časech od 07:30 hod – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 33050 etapy M** v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluky budou probíhat ve dnech 05.03.2024, 06.03.2024 v časech od 07:30 hod – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Byly doplněny nepřetržité výluky dle **ROV 33050 etapy N** v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov**. Výluky budou probíhat v termínech 01.03.2024 – 05.03.2024, 20.03.2024 – 24.03.2024 v časech od 07:30 hod. – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro přeložení kabelu 6 kV.

VR 324 – Došlo ke změně termínu konání a času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 33050 etapy A** v úseku **Vlkov u Tišnova – Křižanov** a v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluka bude probíhat v termínu 01.03.2024 (od 07:30 hod.) – 01.09.2024 (do 04:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Došlo ke změně rozsahu vyloučení nepřetržité výluky dle **ROV 33050 etapy B** v úseku **Říkonín – Vlkov u Tišnova** a v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluka bude probíhat v termínu 08.03.2024 (od 07:30 hod.) – 14.03.2024 (do 15:30 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 324 – Došlo ke změně rozsahu vyloučení a termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 33050 etapy C** v úseku **Říkonín – Vlkov u Tišnova** a v dopravně **Vlkov u Tišnova**. Výluka bude probíhat v termínu 23.03.2024 (od 04:00 hod.) – 01.09.2024 (do 04:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53071 etapa A** v úseku **Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka bude probíhat v termínu 15.01.2024 (od 07:00 hod.) – 30.06.2024 (do 18:00 hod.) a je pokračováním nepředpokládaných výluk zavedených pro odstraňování následků mimořádné události.

VR 501 – Došlo k úpravě času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 53038 etapy X** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 27.03.2024 (od 07:00 hod.) – 28.03.2024 (do 07:30 hod.) a požadována pro 3. podbití, broušení a montáž TV.

VR 501 – Došlo k úpravě vymezení u doplněných denních výluk pro CPS dle **ROV 53051 etap B** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat ve dnech 18.03.2024, 19.03.2024, 20.03.2024, 21.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024 v časech od 08:00 hod. – 16:00 hod. a jsou požadovány pro výstavbu areálu Metrans.

VR 504 – Došlo k upřesnění vymezení denních výluk dle **ROV 73088 A** v dopravně **Obrnice** bude vyloučena jen část SK 90, pro jízdy do komerčního obvodu bude k dispozici cca 40 m.

VR 516 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63045 etapy C** v úseku **Ledečko – Sázava** ve dnech 13.03.2024, 14.03.2024, 15.03.2024. Výluky byly požadovány pro výřez vegetace, úpravu příkopů a skal. Nově budou přesunuty do měsíce dubna 2024.

VR 525 – Došlo k upřesnění termínu konání noční výluky dle **ROV 63105 etapy T** v dopravně **Praha-Vršovice**. Výluka bude probíhat v termínu 21./22.03.2024 v čase od 21:00 hod. – do 05:00 hod. a je požadována pro broušení výhybků.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** požadavku na doplnění noční výluky pro broušení výhybek dle **ROV 63106 etapy B** v dopravně **Praha-Eden**. Výluka v termínu 18./19.03.2024 nebude požadována.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** požadavku na doplnění denní výluky pro broušení výhybek dle **ROV 63105 etapy O** v dopravně **Praha-Vršovice**. Výluka dne 19.03.2024 nebude požadována.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** požadavku na doplnění noční výluky pro broušení výhybek dle **ROV 63106 etapy C** v dopravně **Praha-Eden**. Výluka v termínu 19./20.03.2024 nebude požadována.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** požadavku na doplnění denní výluky pro broušení výhybek dle **ROV 63105 etapy X** v dopravně **Praha-Vršovice**. Výluka dne 23.03.2024 nebude požadována.

VR 525 – Došlo ke **zrušení** požadavku na doplnění denní výluky pro broušení výhybek dle **ROV 63105 etapy Y** v dopravně **Praha-Vršovice**. Výluka dne 24.03.2024 nebude požadována.

7. Projednání změn SP – duben 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Dopravce CityRail, a. s. zaslal dopis „Vyjádření k podkladům CMVP pro 04/2024“, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Vyjádření Správy železnic, státní organizace je uvedeno v dané příloze.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53071 etapa A** v úseku **Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka bude probíhat v termínu 15.01.2024 (od 07:00 hod.) – 30.06.2024 (do 18:00 hod.) a je pokračováním nepředpokládaných výluk zavedených pro odstraňování následků mimořádné události.

VR 501 – Došlo k navýšení počtu nočních výluk dle **ROV 63049 etap P** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** ze čtyř na osm. Výluky budou probíhat v termínech 22./23.04.2024, 23./24.04.2024, 24./25.04.2024, 25./26.04.2024, 26./27.04.2024, 27./28.04.2024, 28./29.04.2024, 29./30.04.2024 v časech od 23:30 hod. – do 04:30 hod jsou požadovány pro regulaci křížení spojů.

VR 514/519 – Došlo k převedení nepřetržité výluky dle **ROV 63078 etapy Q** v dopravně **Benešov u Prahy** z VR 519 na VR 514. Výluka bude probíhat v termínu 12.04.2024 (od 08:00 hod.) – 16.04.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu přejezdů.

VR 524 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení v dopravně **Mstětice** o záhlaví směr Praha-Horní Počernice a k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63011 etapy K**. Výluka bude probíhat v termínu 10.04.2024 (od 17:00 hod.) – 15.05.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce.

VR 709 – Došlo k navýšení rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 93066 etap E** v úseku **Horažďovice předměstí – Pačejov** o záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje a část 2 staniční koleje v dopravně **Pačejov**. Výluky budou probíhat ve dnech 08.04.2024, 09.04.2024, 10.04.2024, 11.04.2024 v časech od 07:20 hod. – do 15:20 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, úpravu GPK a odstranění vegetace.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v lednu 2024 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky únor a březen 2024

Změnové tabulky únor 2024

Schvalovatel 1

měsíc: únor 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23110 A1	Přerov os. n. výh. č. 1 (nelze na 1. TK Přerov – Výh Dluhonice)	19.	7:00-15:00	Výměna srdcovky a svaření do BK	Odstranění termínované závady, souběh s 23056 G	OVA	
316	23072 C	Říkovice – Hulín 1. TK+TV, Hulín – Říkovice 2. TK+TV	26./27.	22:00-1:00	Modernizace VN44 pro EGD	ZP , na žádost CPS, tažení optického kabelu, v souběhu s ROV 23072 etapa A, ZP Přerov – Říkovice – Hulín	CPS	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: únor 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
308	12H09102	SpS Jablůnka	20., 21.	7:00-14:00	údržba SpS před začátkem SP č. 6 rek. Vsetín	na žádost SEE OLC	OVA	
310	25012 A	Bruntál zab. zař. vypnutí PZS P7679 v km 0,352 na záhlaví směr Světlá Hora; Bruntál-Světlá Hora zab. zař. vypnutí PZS P7680 v km 0,970	26.2.-N-20.3.	8:00-N-14:00	P500 – přestavba SSZ prvků na PZS P7679 v km 0,352		SSV	P500
311	25015 A	Olomouc hlavní nádraží – Bohuňovice, Bohuňovice, Bohuňovice – Šternberk vypnutí GSM-R – včetně hlasové služby	17.	9:00-13:00	Vybudování BTS Hlušovice v úseku Olomouc – Šternberk	Dodatečný požadavek SSZT na vybudování BTS Hlušovice v úseku Olomouc – Šternberk	OVA	

311	25015 B	Olomouc hlavní nádraží – Bohuňovice, Bohuňovice, Bohuňovice – Šternberk vypnutí ETCS	17.-N-18.	13:00-N- 16:00	Vybudování BTS Hlušovice v úseku Olomouc – Šternberk	Dodatečný požadavek SSZT na vybudování BTS Hlušovice v úseku Olomouc – Šternberk	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: únor 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
322	33002 C	Zastávka u Brna SK 4 bez TV část od náv. S4 po km 10,240	19.2.-N-30.4.	7:00-N- 7:00	snesení koleje pro výstavbu nástupiště a podchodu		SSV	ZASTŘEL
324	35004 J	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení	1.	8:00-13:00	přestěhování výpravního ze stáv. DK do provizorní DK	přesun z ledna (pův. 28.1.)	SSV	Vlkov
502	33011 I	Světlá nad Sáz. - Okrouhlice PZS km 237,818 v 1. TK	20./21., 21./22.	21:05-4:55	vypnutí PZS v km 237,818 (P3688) z dův. eliminace nežádoucí výstrahy	jízdy na Op	BNO	
dílčí změny:								
322	33032 F	Luka nad Jihl. záhlaví směr Jihlava část od km 187,600 po náv. S	19.2.-N-1.3.	7:05-N- 8:35	výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění šterkového lože	ZP+ND změna termínu (pův. 20.-29.2.), navýš. z dův. použ. jiné mechanizace, změna času (pův. 7:05-8:40) požadavek dopravce	BNO	
322	33032 G	Luka nad Jihlavou – Jihlava TK, Jihlava záhlaví směr Luka nad Jihl. část od náv. BL po náv. Se3	19.2.-N-1.3.	7:05-N- 16:50	výměna kolejového roštu, čištění šterkového lože, GPK, 3. podbití	ZP+ND změna termínu (pův. 20.-29.2.), navýš. z dův. použ. jiné mechanizace, změna času (pův. 7:05-17:05) požadavek dopravce	BNO	

502	33029 A	Leština u Světlé – Vlkanec 2. TK+TV	6.	7:40-15:10	údržba trakčního vedení, výřez křovin	změna termínu (pův. 26.2.), nevhodný souběh s výlukou dle ROV 33010 B, požadavek SEE	BNO	
zrušeno:								
322	33032 A	Třebíč záhloví směr Krahulov od hrotů jazyků výh. č. 6 po náv. S	29.	8:35-14:15	3. podbití po opravě PZS v km 50,317(P3863) a 50,533(P3864)	ZP+ND přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
322	33032 B	Třebíč – Krahulov – Okříšky TK, Krahulov celá	29.	8:35-14:15	výřez vegetace	ZP+ND přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
322	33032 C	Okříšky – Bransouze TK, Bransouze celá	29.	8:35-14:15	výřez vegetace	ZP+ND přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
322	33032 D	Bransouze – Luka nad Jihlavou TK, Luka nad Jihlavou celá	29.	8:35-14:15	výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění šterkového lože, úprava GPK	ZP+ND přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
322	33032 E	Luka nad Jihlavou záhloví, zhloví směr Jihlava, SK 1 od náv. L1 po nám. výh. č. 6, SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 5, SK 3 od náv. L3 po nám. výh. č. 7, SK 4 od výkolejky Vk1 po výk. Vk2	29.	14:15- 17:05	výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění šterkového lože, úprava GPK	ZP+ND přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
322	33032 I	Luka nad Jihlavou – Jihlava PZS v km 188,445	29.	17:05- 20:00	obnovení šuntové citlivosti	přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	
324	35004 N	Vlkov u Tišnova sdělovací zařízení dálkový optický kabel DOK 72	30.1.-N-3.2.	7:00-N- 24:00	přepojení dálk. optického kabelu DOK do provizorního kontejneru	přesun prací do etapy L (16.-19.1.)	SSV	Vlkov
701	33032 H	Jihlava SK 1, 1a, 1b, 2, 2a jen TV	29.	9:30-11:30	regulace TV po úpravě GPK	NVÚ přesun na březen (nově 1.3.)	BNO	

Schvalovatel 4
měsíc: únor 2024
datum: 22.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
501	53050 A	Pardubice hl. n.: kolejově: 10a, 28 SK + zhl. směr Kosténice od hrotů výh. č. 1 + po nám. výh. č. 3, napětově: 10a, 10b, 28. SK	1.2.-N-31.3.	7:00-N- 17:00	stavba zastávky Pardubice centrum, tažení TV		SSV	stavba Pardubice

505	53072 A	Pardubice-Rosice nad Labem: koleje 7. staniční kolej, napětově 7., 7a, 7b, 9. staniční kolej	6.	1:20 - 4:30	zkratové zkoušky TM Stěblová		SSV	Pardubice-Rosice nad Labem
dílčí změny:								
501	55005 N	Pardubice hl. n.: SSZ: přestavníky výhybek č. 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 54, 58, 65, výkolejek Vk1, Vk2, Vk3, Vk4, Vk7, Vk8, návěstidla S13b, S15, S17, S19, Sc21, Lc19, S21a, Lc21a, S23, L23, S25, Se20, Se24, Se26, Se27, Se28, Se29, Se30, Se31, Se32, Se33, Se41, Se42, Se43, Se45 a PSt.2	15.2.-N-29.2.	8:00-N-17:00	Přepínání EMP výhybek č. 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 54, 58, 65, výkolejek Vk1, Vk4, Vk3, Vk7, Vk8 a návěstidel S13b, S15, S17, S19, S21, Lc19, S21a, Lc21a, S23, L23, S25, Se28, Se29, Se30, Se31, Se32, Se33, Se41, Se42, Se	úprava vymezení výhybek a návěstidel	SSV	stavba Pardubice
501	55005 F	Pardubice hl. n. SZZ přestavníky výhybek č. 3, 6, 17, 23, 28, návěstidla Se3, Se6, Se12, Se15, S2a, S6, 2L	29.1.-N-1.2.	8:00-N-17:00	Přepínání jednotlivých prvků ZZ na ovládání z JOP ESA.	úprava vymezení výhybek a návěstidel	SSV	stavba Pardubice
zrušeno:								
501	55005 G	Pardubice hl. n.: SSZ: přestavnik výh. č. 1 a návěstidlo Se5	29.1.-N-15.3.	8:00-N-17:00	Přepínání jednotlivých prvků ZZ na ovládání z JOP ESA.	vyloučeno v kolejové výluce podle ROV 53050 A	SSV	stavba Pardubice

Schvalovatel 5
měsíc: únor 2024
datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
516	33011 H	Světlá n/S-Ledeč n/S PZS 46,853	13./14., 14./15.	22:55-4:55	vypnutí z důvodu eliminace nežádoucí výstrahy při geotech. pracích na záhlaví	souběh s etapou D ZP Světlá n/S – Ledec n/S	BNO	
519	63078 I, J	Čerčany-Benešov 1. TK+TV, +přílehlé záhlaví v obou dopravních	13.-15., 20.-22., 27.-29.	9:00-16:00	kácení stromů	VNJŘ	PHA	
519	63078 O	Benešov u P. čerčanské liché a sudé záhlaví a záhlaví od nám. výh. č. 37., 38 po náv. Se19, Se20	24./25.	21:35-5:00	broušení a navařování výhybek	ZP+ND	PHA	
523	63028 D6	P.Krč-P. Braník TK+záhlaví od náv. L po náv. Se4	6., 29.	8:30-17:30	geotechnický průzkum	ZP+ND, souběh s etapami A, B, P, E6, G6	SSZ	Praha-Krč

523	63028 G6	P. Krč 1a, 1., 3., 2. SK+branické a tunel. zhlaví a záhlaví, vršovické zhlaví	6., 29.	8:30-17:30	geotechnický průzkum	souběh s etapami A, B, P, E6, D6	SSZ	Praha-Krč
524	65005 A1	Čelákovice SSZ	20.	0:40-3:55	výměna SW	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63105 J	P. Vršovice výh. č. 14ab	12./13.	22:00-4:00	broušení výhybek		PHA	
525	63105 I	P. Vršovice výh. č. 13	13./14.	22:20-4:40	broušení výhybek	souběh s ROV 63028 C2 P. Krč-P. Vršovice TK+TV	PHA	
525	63105 E	P. Vršovice výh. č. 33, 38	17.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 G	P. Vršovice výh. č. 26, 27	18.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 A	P. Vršovice výh. č. 7, 11	19.	9:30-15:30	broušení výhybek	nelze 911. TK	PHA	
525	63105 B	P. Vršovice výh. č. 6	20.	10:00-13:00	broušení výhybk	nelze 922. TK	PHA	
525	63105 D	P. Vršovice výh. č. 16, 18	21.	9:30-15:30	broušení výhybek	nelze 921. SK	PHA	
525	63105 H	P. Vršovice výh. č. 5	22.	10:00-13:00	broušení výhybek	nelze 912./102. TK P. Vrš.-P. Z. Město	PHA	
525	63105 F	P. Vršovice výh. č. 19	24.	15:30-18:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 C	P. Vršovice výh. č. 8, 12	26./27.	22:00-4:00	broušení výhybek	nelze 921. SK	PHA	
526	63090 A	P. Mas.n. 315. SK+TV 309.-315. SK	10.-N-11.	8:00-N-16:00	bezpečnostní vypnutí TV	NVÚ	CPS	
704	63078 M	Benešov u P.-Olbram. 1. TK+TV, Benešov u P. 1a+TV, Olbramovice 1c+TV	7.,8.	8:40-14:20	kácení stromů, výřez a svaz porostu	VNJŘ	PHA	
704	63078 N	Olbram. - Benešov u P. 2. TK+TV, Benešov u P. 2a+TV, Olbramovice 2c+TV	9.,12.	8:40-14:20	kácení stromů, výřez a svaz porostu	VNJŘ	PHA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
526	63027 A	P.Mas.n. 7. SK+TV 6., 7. SK	19.2.-N-9.3.	8:00-N-8:00	snesení koleje, části TV	zpožděná soutěž, zahájení 9.3.2024	SSZ	Masarykovo nádraží

Schvalovatel 6

měsíc: únor 2024

datum: 14.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: únor 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
544	73028 D	DC-Pr. Žleb - D. Žleb TK 2+TV DC-Pr. Žleb SK 7+TV 3., 5., 7. + záhl. TK 2 D. Žleb záhl. a zhl. ovlivnění 2. TK D. Žleb - DC st. hr.	26.	8:50-16:40	odstranění porostu, oprava výhybek 1, 6 v ŽST Dolní Žleb	NVÚ , původně 1. 3. v čase 7:00-15:00 nelze jezdit po 2. TK D.Ž. - Sch.(DB)	UNL	
dílčí změny:								
540	53020 A	Česká Lípa – Nový Bor TK + obě záhlaví	26., 27.	7:30-15:25	odstranění nežádoucí vegetace, kácení	úprava času na žádost dopravce Původně (7:00-15:00), ZP+ND	HKR	
540	53020 F	Jestřebí – Česká Lípa TK + Srní u České Lípy celá	21., 22.	7:45-14:30	odstranění nežádoucí vegetace, kácení	úprava času na žádost dopravce Původně (7:30-14:30), ZP+ND	HKR	
544	73028 B	DC-Pr. Žleb – DC hl. n. 2. TK+TV DC hl. n. 2a SK, záhl. a zhl. DC-Pr. Žleb záhl. 2.TK	28.	7:00-15:00	odstranění porostu, cyklické broušení výh. č. 436, 437, 441	původně 26.2.	UNL	
544	73028 E	D. Žleb + D. Žleb – DC Pr. Žleb + DC Pr. Žleb zhl. + záhl. + 1. TK+TV+ záhl.	25.	7:00 - 15:00	odstranění porostu, výměna pražců ve výh. č. 4	nahrazuje zrušenou etapu „C“ doplněno zhlaví v ŽST D. Žleb ovlivnění 1. TK DC st. hr. - D. Žleb	UNL	
zrušeno:								
527	63021 A	P. Bubeneč – Roztoky 2. TK + 2x záhl.	17.	9:00-15:00	výřez vegetace včetně odvozu	z důvodu dodržení zákon. odpočinku	PHA	
527	63021 B	P. Bubeneč – Roztoky 2. TK + jen TV	17.	9:00-15:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ z důvodu dodržení zákon. odpočinku	PHA	
527	63021 C	Roztoky – P. Bubeneč 1. TK + 2x záhl.	18.	9:00-15:00	výřez vegetace včetně odvozu	z důvodu dodržení zákon. odpočinku	PHA	
527	63021 D	Roztoky – P. Bubeneč 1. TK + jen TV	18.	9:00-15:00	práce mechanizace pod TV	z důvodu dodržení zákon. odpočinku	PHA	

544	73028 C	D. Žleb + D. Žleb – DC Pr. Žleb + DC Pr. Žleb záhl. + 1. TK+TV + záhl.	28.	7:00 - 15:00	odstranění porostu	nahrazeno etapou E	UNL	
-----	---------	---	-----	-----------------	--------------------	--------------------	-----	--

Schvalovatel 8

měsíc: únor 2024

datum: 14.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
535	73106 A	Louka u L. – Osek m. – Hrob – Dubí – Moldava v Kr. h. TK, včetně dopraven Osek m., Hrob, Dubí, Moldava v Kr. h.	1.	8:00-15:00	kácení stromů	ZP+ND	UNL	
dílčí změny:								
504	72D33103	Světec – Ohnič 1. TK+TV Ohnič lichá jen TV Ohnič záhl. 1. TK po náv. Se10	19.,20.	7:30-14:00	odstranění porostu	NVÚ , původní termín 23.,24. přesun kapacit	UNL	
504	72C33103	Ohnič – Světec 2. TK+TV Ohnič 2., 4., 6. SK jen TV Ohnič záhl. 2. TK po náv Se11	21.,22.	7:30-14:00	odstranění porostu	NVÚ , původní termín 25.,26. přesun kapacit	UNL	
531	63029 A	Chrástany – Hořesedly TK	2.2.-N-2.7.	8:00-N- 18:00	budování dálniční přeložky D6	ZP+ND , zkráceno, původně do 4.7.2024	CPS	
zrušeno:								
543	73045 A	Františkovy Lázně, 3. SK Františkovy Lázně TV 3., 5., 5a, 7., 7a SK Františkovy Lázně, nástupiště u SK 3	14.-N-27.	8:00-N- 14:30	demontáž stávajícího přístřešku nástupiště včetně podpěr u 3. staniční koleje	NVÚ , přesun výluky do měsíce března 2024	SSZ	Výp. budova Františkovy Lázně
543	73045 B	Františkovy Lázně, zhlaví směr Cheb, v části od námezíku výhybky č. 1 k námezíku výhybky č. 4a Františkovy Lázně, 3. SK Františkovy Lázně TV 3., 5., 5a, 7., 7a SK	14.	7:00-7:30	rozklémování ÚD 15a v ŽST Františkovy Lázně	NVÚ , přesun výluky do měsíce března 2024	SSZ	Výp. budova Františkovy Lázně

543	73045 B1	Františkovy Lázně, zhlaví směr Cheb, v části od námezíku výhybky č. 1 k námezíku výhybky č. 4a Františkovy Lázně, 3. SK Františkovy Lázně TV 3., 5., 5a, 7., 7a SK	27.	14:40-15:10	proklemování ÚD 15a v ŽST Františkovy Lázně	NVÚ, přesun výluky do měsíce března 2024	SSZ	Výp. budova Františkovy Lázně
-----	----------	---	-----	-------------	---	--	-----	-------------------------------

Schvalovatel 9

měsíc: únor 2024

datum: 22.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53071 A	Záduška – Č. Třebová vj. sk., 4. jen TV, Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV, od ÚO 414, 460 a 466 a ÚD č. 79 po ÚO 465, 467, 468 a ÚD č. 85, 86 a 91	15.1.-N-30.6.	7:00-N-18:00	odstranění následků po MÚ, nesení TV a následná rekonstrukce	LNT	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky březen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23119 C	Karviná hl.n. zhl. od náv. Se4 po nám. výh. č. 3 (nelze po 1. TK Karviná hl.n. - Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší)	5.	7:15-17:00	výměna výhybkových součástí na výh. č. 2	přesun z dubna, v souběhu s ROV 23082 B	OVA	
301	23067 M	Havířov SK6, 8+TV, SK 2 jen TV	2.,3.	7:00-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP0-zřízení pažení šachty v km 19,050	NVÚ , narušení původního harmonogramu (prosinec) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	SSV	HAV
301	23067 N	Havířov SK 18, 20+TV, SK 22 jen TV	4.,5.	7:00-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP0-zřízení pažení šachty v km 18,960 a v km 19,050	NVÚ , narušení původního harmonogramu (prosinec) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	SSV	HAV
301	23067 O	Havířov SK 6, 12 bez TV	7.-N-13.	7:00-N-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP0-zřízení kanalizace pod SK 8, 10 úsek šachty v km 19,050	narušení původního harmonogramu (prosinec) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	SSV	HAV
301	23067 P	Havířov SK 14, 16 bez TV, SK 18, 20+TV, SK 22 jen TV	14.-N-20.	7:00-N-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP0-zřízení kanalizace pod SK 16, 18 úsek šachty v km 19,050 a 18,960	NVÚ , narušení původního harmonogramu (prosinec) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek	SSV	HAV
305	23103 A2	Ostrava hl. n. výh. č. 100ab	26.	0:10-3:10	výměna vnitřních háků čelistových závěrů na výh.100ab	přesun z dubna, v souběh se ZP na stavbě Havířov	OVA	
305	23103 A3	Ostrava hl. n. výh. č. 103ab	24./25.	23:50-3:50	výměna vnitřních háků čelistových závěrů na výh.103ab	přesun z dubna, v souběh se ZP na stavbě Havířov	OVA	
305	23087 A1	Suchdol nad Odrou – Studénka 1. TK + TV	25.	9:10-13:10	údržba a regulace TV a odstranění vegetace	VNJŘ , souběh s ROV 23087 A	OVA	
305	23140 C	Lipník nad Bečvou SK 1 bez TV, lichá jen TV	5.	8:00-16:00	Oprava GPK staničních kolejí s doplnění šterku do profilu.	NVÚ ; Dodatečný požadavek ST OLC pro odstranění termín. závad.	OVA	
305	23140 D	Lipník nad Bečvou SK 2 bez TV, sudá jen TV	6.	8:00-16:00	Oprava GPK staničních kolejí s doplnění šterku do profilu.	NVÚ ; Dodatečný požadavek ST OLC pro odstranění termín. závad.	OVA	
305	23140 E	Lipník nad Bečvou SK 4 bez TV, sudá jen TV	7.	8:00-16:00	Oprava GPK staničních kolejí s doplnění šterku do profilu.	NVÚ ; Dodatečný požadavek ST OLC pro odstranění termín. závad.	OVA	
305	23140 F	Lipník nad Bečvou SK 6+TV	8.	8:00-16:00	Oprava GPK staničních kolejí s doplnění šterku do profilu.	Dodatečný požadavek ST OLC pro odstranění termín. závad.	OVA	

305	23140 B	Přerov os.n. výh. č. 12	13.	7:00-17:00	Výměna 2ks LIS ve střední části výhybky č. 12, svaření do BK.	Odstranění termínované závady	OVA	
305	23136 C	Přerov přednádraží celá jen TV	19.	8:20-12:20	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	LNT; na žádost dopravce přesun z dubna do souběhu s VR 315	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23127 B	Velké Karlovice celá, Velké Karlovice – Halenkov TK, Halenkov celá, Halenkov – Hovězí TK, Hovězí celá, Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva TK, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí – Vsetín	18	7:00-17:00	rizikové kácení, oprava defektoskopických vad, oprava GPK	ZP+ND, souběh s ROV 23127 A, koordinace výluk se stavbou Vsetín	OVA	
308	23127 A	Vsetín: 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. Lc2a. Vsetín: sudá jen TV	18.	7:00-17:00	tažení, montáž nového kabelu, připojení	NVÚ, odstranění nevyhovujícího stavu kabelu 6 kV	SSV	Vsetín
308	23127 C	Vsetín: celá jen TV	19.	7:00-17:00	demontáž stávajícího převěsu kabelu 6kV + spojka	LNT, odstranění nevyhovujícího stavu kabelu 6kV, souběh C+D	SSV	Vsetín
308	23127 D	Vsetín: 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. Lc2a. Vsetín: 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po náv. Lc1a	19.	operativně 3x 30-45 minut v čase 7:00-17:00	demontáž stávajícího převěsu kabelu 6kV + spojka	ZP, souběh s ROV 23127 C, odstranění nevyhovujícího stavu kabelu 6kV	SSV	Vsetín

309	23139 A	Brodek u Přerova výh. č. 4	1.	8:30-18:30	Výměna srdcovky a svaření do BK	Odstranění termínované závady	OVA	
309	23123 B	Olomouc hlavní nádraží SK 4b, 6, 8, 10 bez TV, zhl. směr Grygov – od hrotu jazyka výh. 3 po hrot jazyka výh. 45.	23.-N-24.	18:30-N-7:30	Výměna čelistových závěrů výhybků 32, a úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	na žádost O12 a CDP přesun z dubna z důvodů koordinace prací	OVA	
309	23123 C	Olomouc hlavní nádraží SK 4b, 12, 14, 16 bez TV, zhl. směr Grygov – od hrotu jazyka výh. 3 po hrot jazyka výh. 45.	22.-N-23.	18:30-N-6:30	Úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	na žádost O12 a CDP přesun z dubna z důvodů koordinace prací	OVA	
309	23123 D	Olomouc hlavní nádraží SK 2, 4 bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Grygov – od náv. 2L po námezník výh. 28. (nelze po 2. TK Grygov – Olomouc hl.n.)	24.-N-25.	17:25-N-4:55	Úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	VNJŘ ; na žádost O12 a CDP přesun z dubna z důvodů koordinace prací	OVA	
309	23123 E	Olomouc hlavní nádraží SK 1, 3 bez TV, záhl., zhl. 1.TK směr Grygov – od náv. 1L po námezník výh. 25. (nelze po 1. TK Olomouc hl.n. - Grygov)	25.-N-26.	17:25-N-4:55	Úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	VNJŘ ; na žádost O12 a CDP přesun z dubna z důvodů koordinace prací	OVA	
309	23123 F	Olomouc hlavní nádraží SK 102 bez TV, zhl. střední – od námezníku výh. 120 po námezník výh. 68	26.-N-27.	17:25-N-4:55	Úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	na žádost O12 a CDP přesun z dubna z důvodů koordinace prací	OVA	
309	23123 L	Olomouc hlavní nádraží SK 106 bez TV, zhl. střední – od hrotu jazyka výh. 113 po námezník výh. 119	21.	08:30-12:00	Úprava GPK ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích	na žádost ST OLC doplnění výluky – maximální využití mechanizace ROV 23123	OVA	
309	23129 C	Lukavice na Moravě zhl. směr Zábřeh na M. - od námezníku výh. 12 po námezník výh. 14 (nelze po 2.TK Lukavice na M. - Zábřeh na M.)	19.	8:00-15:00	Navaření srdcovky a výměna 2ks LIS mezi výhybkami 13-14	VNJŘ ; koordinace výlukových prací; souběh s ROV 23089 E	OVA	
309	52H09001	Rudoltice v Čechách NS	18.	06:30-13:30	údržba rozvodny R3kV		HKR	
310	25012 A	Bruntál zab. zař. vypnutí PZS P7679 v km 0,352 na záhlaví směr Světlá Hora; Bruntál-Světlá Hora zab. zař. vypnutí PZS P7680 v km 0,970	26.2.-N-20.3.	8:00-N-14:00	P500 – přestavba SSZ prvků na PZS P7679 v km 0,352		SSV	P500
310	25012 B	Bruntál zab. zař. SZZ v obvodu St.1, PZS P7564 v km 64,479/0,210	11.-N-20.	8:00-N-14:00	Úprava SZZ v ŽST Bruntál spojená s úpravou přejezdu P7679		SSV	P500

dílčí změny:								
310	23091 A	Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí TK	23.-N-24.	07:30-N-15:30	3. podbití po opravných pracích, rektifikace přímého uložení koleje na mostní konstrukci a proliti kolej. lože; opravné práce ST OLC	ZP+ND; Na žádost SSMT úprava termínu – úprava technologického postupu prací (původně denní výluky 23. a 24. 3. 2023)	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33031 L	Hrušovany u Brna – Židlochovice TK+TV, Židlochovice celá+TV	9.	8:05-15:50	odstranění vegetace strojně	ZP+ND	BNO	
320	33080 A	Hrušovany u Brna zhlaví 2. TK směr Rajhrad	9.	8:05-15:50	výměna LIS ve výhybce č. 21, navaření srdcovky výhybky č. 21	souběh s výlukou 33031 L	BNO	
320	33031 G	Brno-Horní Heršpice – Modřice 1. TK+TV	3.	7:35-13:05	odstranění vegetace strojně	VNJŘ	BNO	
320	33080 I	Modřice zhlaví, zhlaví 1. TK směr Brno-Horní Heršpice	3.	7:50-14:05	navazování srdcovky výhybky č. 25	VNJŘ souběh s výlukou 33031 G	BNO	
320	33031 H	Modřice – Brno-Horní Heršpice 2. TK+TV	8.	9:00-13:05	odstranění vegetace strojně	VNJŘ	BNO	
320	33031 I	Brno-H. Heršpice SK 604, 94+TV	7.	8:00-16:00	odstranění vegetace strojně	NVÚ	BNO	
320	33031 J	Brno-H. Heršpice SK 606, 96+TV, SK 606a jen TV, SK 98 jen TV část po ÚD č. 30 směr Brno jih	4.	7:30-15:30	odstranění vegetace strojně	NVÚ	BNO	
320	33031 K	Brno-Horní Heršpice SK 600	6.	12:00-18:40	odstranění vegetace strojně	ZP směr Střelice	BNO	
320	33072 A	Brno-Maloměřice SK 1a bez TV, SK 1a, 3a, 3k jen TV, SK 1, 3 jen TV část po ÚD č. 58, 59 směr severní zhlaví, Brno-Maloměřice – Odb. Brno-Židenice TK T4 jen TV	27.	7:30-14:00	čištění blátivých míst	NVÚ	BNO	

320	33072 B	Brno-Maloměřice SK 1b bez TV, SK 1b, 2b, 4a, 10a, 10b, 56, 57 jen TV, SK 2, 4, 6, 8, 10, 101b jen TV část po ÚD č. 42, 43, 44, 45, 56, 57 směr jižní zhlaví	11.,12., 13.,14.	7:30-14:00	čištění blátivých míst	NVÚ	BNO	
320	33072 C	Brno-Maloměřice SK 5b bez TV, SK 5, 5b, 7, 9 jen TV	25., 26.	7:30-14:00	čištění blátivých míst	NVÚ	BNO	
322	33002 C	Zastávka u Brna SK 4 část od náv. S4 po km 10,240	19.2.-N-30.4.	7:00-N- 7:00	snesení koleje pro výstavbu nástupiště a podchodu		SSV	ZASTŘEL
322	33032 A	Třebíč zhlaví směr Krahulov od hrotů jaz. výh. č. 6 po náv. S	1.	8:35-14:15	3. podbití po opr. PZS v km 50,317 (P3863) a km 50,533 (P3864)	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
322	33032 B	Třebíč – Krahulov – Okříšky TK, Krahulov celá	1.	8:35-14:15	výřez vegetace	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
322	33032 C	Okříšky – Bransouze TK, Bransouze celá	1.	8:35-14:15	výřez vegetace	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
322	33032 D	Bransouze – Luka nad Jihlavou TK, Luka nad Jihlavou celá	1.	8:35-14:15	výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění štěrkového lože, úprava GPK	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
322	33032 E	Luka nad Jihlavou zhl., záhl. směr Jihlava od nám. výh. č. 5, 6, 7 a Vk2 po náv. S, SK 1 od náv. L1 po nám. výh. č. 6, SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 5, SK 3 od náv. L3 po nám. výh. č.7, SK 4 od Vk1 po Vk2	1.	14:15- 16:50	výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění štěrkového lože, úprava GPK	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
322	33032 F	Luka nad Jihlavou zhlaví směr Jihlava od km 187,600 po náv. S	19.2.-N-1.3.	7:05-N- 8:35	vým. kolej. km 187,563 - km 187,600; výměna kolejového roštu km 187,600 - km 188,500; čištění ŠL, úprava GPK	ZP+ND změna termínu (pův. 20.-29.2.), upřesnění technologie (změna použ. mechanizace), změna času (pův. 7:05-8:40 h) požadavek dopravce	BNO	

322	33032 G	Luka nad Jihlavou – Jihlava TK, Jihlava záhl. směr Luka nad Jihlavou od náv. BL po náv. Se3	19.2.-N-1.3.	7:05-N-16:50	výměna kolejového roštu km 187,902 - km 188,050; čištění ŠL, úprava GPK, 3. podbití km 195,00 - km 198,280	ZP+ND změna termínu (pův. 20.-29.2.), upřesnění technologie (změna použ. mechanizace), změna času (pův. 7:05-8:40 h) požadavek dopravce	BNO	
322	33032 I	Luka nad Jihlavou – Jihlava PZS v km 188,445	1.	16:50-20:00	obnovení šuntové citlivosti	ZP+ND přesun z února (pův. 29.2.), změna času (pův. 17:05 - 20:00) požadavek dopravce	BNO	
323	35012 A	Božice u Znojma SZZ	11.-N-28.	8:00-N-15:00	zneplatnění mech. náv. PŘL, L, PŘS, S a jejich náhrada světelnými, demontáž drátovodných tras, aktivace světél. odj. náv. SH a LH	jízdy na PN	BNO	
323	35012 B	Božice u Znojma PZS v km 7,491	11.-N-28.	8:00-N-15:00	osazení přenosných přejezdníků z obou stran PZS, vypnutí a demontáž ZZ, výměna obou výstražníků za nové		BNO	
324	33022 A	Brno-Královo Pole sudá+TV	4.	8:40-18:00	betonáže základů stožárů TV	NVÚ místo etapy B	SSV	Královo Pole
324	33022 G	Brno-Královo Pole SK 12+TV	18.3.-N-3.4.	8:00-N-17:00	výstavba kanalizace		SSV	Královo Pole
324	33022 H	Brno-Královo Pole SK 2, 6, 8, 10+TV	23., 24., 25., 26.	8:40-18:00	betonáže základů stožárů TV	NVÚ místo etapy A, v souběhu s etapou G	SSV	Královo Pole
324	33050 D	Křižanov záhl. 2. TK směr Vítkov u Tiš. od náv. 2L po náv. Se7, záhl. 1. TK směr Vítkov u Tiš. od km 61,065 po náv. 1L	1.3.-N-30.9.	7:30-N-15:30	rek. TÚ Vítkov u Tišnova – Křižanov, rek. žel. svršku, snesení koleje, zemní práce	ZP+ND změna termínu (pův. 5.4. - 30.9.), změna rozsahu vyloučení (úpravy bez vlivu na žel. provoz), požadavek odborných složek SŽ z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vítkov

324	33050 E	Křižanov SK1 od náv. L1 po nám. výh. č. 6, TV lichá, záhl. a zhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. od nám. výh. č. 6 do km 61,065	3.,4.	7:30-18:00	rek. TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov, rek. žel. svršku, snesení koleje, zemní práce	NVÚ přesun z dubna (pův. 5./6.,12./13. 4.), změna rozsahu vyloučení (doplněno TV lichá), změna času a režimu výl. (pův. noční 20:00-4:00), vývoj veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 F	Křižanov zhl., záhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. od Se7 po nám. výh. č.10, TV sudá, SK 2 od nám. výh. č. 10 po náv. L2	7.,8.	7:30-18:00	rek. TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov, rek. žel. svršku, snesení koleje, zemní práce	NVÚ přesun z dubna (pův. 6/7. a 7./8. 4.), změna rozsahu vyloučení (doplněno TV sudá), změna času a režimu výluky (pův. noční 20:00-4:00), další pův. termíny 13./14. a 14./15. 4. byly zrušeny, vývoj veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 G	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl.,zhl. TK 2 směr Říkonín od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4, SK 6, SK 2, 4, 6, 6b, 8 jen TV od ÚO 402 po ÚD č. 5, 6, 10, 18A	22./23.	22:00-4:00	rekonstrukce trať. úseku Vlkov u T. - převěšení lana TV mezi 2. TK a SK6 (ve směru Říkonín)	ZP úpravy TV pro zajištění napájení TV SK 6, doplněno z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 I	Vlkov u Tiš. - Říkonín 1., 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. celá+TV	21./22.	22:00-4:00	rekonstrukce ŽST Vlkov u Tiš.	ZP úpravy TV pro zajištění napájení TV SK 6, doplněno z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 L	Vlkov u Tiš. zhlaví liché KS směr Křižanov, TV lichá	1.,2.	7:30-18:00	rekonstrukce ŽST Vlkov u Tiš., demontáž TV z 1.TK směr Křižanov	NVÚ doplněno z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 M	Vlkov u Tiš. zhlaví sudé KS směr Křižanov, TV sudá	5.,6.	7:30-18:00	rekonstrukce ŽST Vlkov u Tiš. demontáž TV z 2.TK směr Křižanov	NVÚ doplněno z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov

324	33050 N	Vlkov u Tiš. - Křižanov 6 kV	1.-N-5., 20.-N-24.	7:30-N- 18:00	přeložení kabelu 6kV	bez vlivu na žel. provoz, doplňeno z důvodu vývoje veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
701	33032 H	Jihlava SK 1, 1a, 1b, 2, 2a jen TV	1.	9:30-11:30	regulace trakčního vedení po úpravě GPK	NVÚ přesun z února (pův. 29.2.), změna použ. mechanizace	BNO	
dílčí změny:								
318	33042 D	Odb Brno-Černovice – Brno hl. n. TK+TV	23.	8:20-18:00	oprava dilatačního zařízení mostu km 2,569; oprava GPK ASP	ZP změna času (pův. 7:45-17:25) požadavek KORDIS	BNO	
324	35008 E	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1. TK bez TV	24.	8:30-12:30	zkoušky vlakového zabezpečovače	VNJŘ změna času (pův. 8:00-12:00) požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
324	35008 F	Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K. Pole 2. TK bez TV	24.	12:30- 16:30	zkoušky vlakového zabezpečovače	VNJŘ změna času (pův. 12:00-16:00) požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
324	35008 D	Brno-Maloměřice – Brno-K. Pole vypnutí R6kV 1. a 2. TK, Brno-Královo Pole R 6kV, Brno-K. Pole – Kuřim R6kV UAB 1. a 2. TK	9.-N-14.	7:00-N- 17:00	přepoj. kabelu 6kV, zrušení R 6kV v ŽST Brno-K. Pole a nahrazení proviz. NS 6kV, zrušení R 6kV úseku Brno-Maloměřice – Brno-K. Pole	změna def. vyloučeného zařízení (pův. napáj. 6kV UAB 1. a 2. TK), požadavek zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33050 A	Vlkov u Tiš. - Křižanov 1., 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl. 2. TK směr Křižanov od hrotů výh. č. 21 po náv. 2S, záhl. 1. TK směr Křižanov od náv. S po hroty výh. č. 20	1.3.-N-1.9.	7:30-N- 4:00	rek. TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov, rek. žel. svršku, mostů, snesení TV, práce na TV a ZZ, úprava GPK	ZP+ND změna termínu (pův. 1.3.-N-30.9.), změna času uk. (pův.7:30-N-15:30), reetaipiz. ROV pro zajištění obsluhy vleček po 1.9., vývoj veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33050 B	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl., zhl. 2. TK směr Říkonín od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9, zhlaví sudé KS, sudá+TV včetně vlečky č. 5262 OSOČKAN, Vlkov	8.-N-14.	7:30-N- 15:30	rek. TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov, zřízení provizor. nástupiště u SK6, zřízení patek pro trakční podpěry	NVÚ změna rozsahu vyloučení (pův. SK 6 bez TV, SK 6, 6b jen TV) vhodná kumulace prací a výluk, vývoj veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov

324	33050 C	Říkonín – Vlkov u Tiš. 1. TK+TV, Vlkov u Tiš. zhl., záhl. 1. TK směr Říkonín od nám. výh. č. 5, 7 a hrotů jaz. výh. č. 10 po náv. 1L, lichá+TV, SK 2 od náv. S2 po nám. výh. č. 17, SK 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 15, SK 6b, SK 2, 4, 6b, 8 jen TV od ÚD č. 5, 6, 10, 18A po ÚO 422 včetně vlečky č. 5262 OSOČKAN, Vlkov, zhl. sudé KS od nám. výh. č. 13, 15, 17 po hroty jaz. výh. č. 21, zhl. liché KS od hrotů jaz. výh. č. 20 po hrot jaz. výh. č. 12 a nám. výh. č. 14, 16	22.3.-N-1.9.	4:00-N-4:00	rek. TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov, rek. žel. svršku, mostů, snesení TV, práce na TV a ZZ, úprava GPK	NVÚ změna rozsahu vyloučení (dopl. 1. TK+TV Říkonín – Vlkov u Tiš.), změna termínu ukončení (pův. 22.3.-N-31.8.), změna času (pův. 7:30-N-15:30), reetapizace ROV v souvislosti se zajištěním napájení TV SK 6, vývoj veřejné soutěže na zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
502	33044 A	Světlá nad Sáz. sudá+TV, zhl. sudé KS směr Okrouhlice od izol. styku mezi výh. č. 4, 6 po nám. výh. č. 6, zhlaví SK 6 směr Okrouhlice od hrotů jaz. výh. č. 10 po výk. Vk2, zhl., záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od nám. výh. č. 20, 21 a výk. Vk4 po náv. 2S, Světlá nad Sáz. - Leština u Světlé 2. TK+TV	14.	7:50-16:10	geotechnický průzkum, údržba trakčního vedení	NVÚ změna času (pův. 7:40-16:30), požadavek dopravce	BNO	
502	33044 B	Leština u Světlé – Světlá nad Sáz. 1. TK+TV, Světlá nad Sáz. lichá jen TV, zhl., záhl. 1. TK směr Leština u Sv. od náv. 1S po nám. výh. č. 24, SK 1 od nám. výh. č. 24 po náv. S1	7.	7:50-15:10	geotechnický průzkum, údržba trakčního vedení	NVÚ změna času (pův. 7:40-15:00), požadavek dopravce	BNO	
502	33044 C	Světlá nad Sázavou SK 3 od náv. S3 po náv. L3	8.	7:50-13:50	geotechnický průzkum	změna času (pův. 7:40-13:35) požadavek dopravce	BNO	
502	33044 E	Světlá nad Sázavou SK 4 od náv. S4 po náv. L4	13.	7:50-13:50	geotechnický průzkum	změna času (pův. 7:40-13:35) požadavek dopravce	BNO	

502	33044 F	Světlá nad Sázavou SK 6 od výkolejky Vk2 po náv. Se7	6.	7:50-13:50	geotechnický průzkum	změna času (pův. 7:40-13:35) požadavek dopravce	BNO	
502	63053 A	Čáslav výh. č. 18A, 21	15.-N-22.	7:00-N- 17:00	výměna pražců, výh. dílů, svařování, podbití	změna termínu (pův. 6N 23.-N-28.3.)	PHA	
zrušeno:								
324	33022 A	Brno-Královo Pole sudá+TV	23.,24., 25.,26.	8:40-18:00	betonáže základů stožárů TV	NVÚ nahrazeno etapou H z důvodu konání etapy G	SSV	Královo Pole
324	33022 B	Brno-Královo Pole SK 8, 10, 12+TV	4.	8:00-18:00	betonáže základů stožárů TV	nahrazeno etapou A z důvodu zvýšeného objemu prací, požadavek zhotovitele	SSV	Královo Pole
324	33022 C1	Brno-Královo Pole lichá+TV	28./29., 29./30., 30./31., 31.3./1.4.	20:10-4:45	vložení izolace v liché SK – umožnění napájení SK 1 a 5, úpravy TV	NVÚ práce na TV provedené při etapě C, požadavek zhotovitele	SSV	Královo Pole

Schvalovatel 4

měsíc: březen 2024

datum: 22.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53035 C	Uhersko: kolejově: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk + 1. SK	2.	8:00-10:00	oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic	v souběhu s ROV 53035 A, reetaipizace	HKR	
501	53035 D	Zámrsk: kolejově: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko + 1., 3. SK + zhl. 1. Tk směr Choceň, jeho část. + napětově lichá	2.	10:00- 15:00	oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic	v souběhu s ROV 53035 A, reetaipizace	HKR	
501	53050 A	Pardubice hl. n.: kolejově: 10a, 28. SK + zhlaví směr Kostěnice od hrotů výh. č.1 + po nám. výh č. 3; napětově: 10a, 10b, 28. SK	1.2.-N-31.3.	7:00-N- 17:00	stavba zastávky Pardubice Centrum, tažení TV		SSV	stavba Pardubice
501	53038 J	Pardubice hl.n.: kolejově: 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a SK jejich část; 91. spojovací kolej, výhybky č. 46 a 54	6,-N-7.	18:00-N- 07:00	3. podbití, broušení, stezky		SSV	stavba Pardubice

501	53049 A	Pardubice hl. n.: kolejově: 12., 12b jejich část + zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námeztníku výhybky číslo 36 po hroty jazyků výhybky číslo 39 + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybky číslo 53	28., 29., 30., 31.	7:30-17:00	montáž TV staniční koleje číslo 12		SSV	stavba Pardubice
501/505	53049 J	Pardubice hl.n.: kolejově a napětově: 10., 12., 12b SK + zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námeztníku výhybky číslo 62 po návěstidlo Se63 + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53, napětově: 8., 10., 10a, 10b, 28.	31.3./1.4.	23:30-04:40	montáž bran	LNT směr Rosice	SSV	stavba Pardubice
501	53041 B	Přelouč – Řečany n. L.: 2. TK + TV + zhlaví v Řečanech n. L., Přelouč: kolejově zhl. a záhl. TK směr Řečany n. L. od návěstidel L2 a L4 po náv. 2S	24.	8:00-14:00	oprava def. vadných kolejnic, navažení srdcovek výh č. 38 a 40 v Přelouči	VK, VNJŘ	HKR	
501	63071 A	Kolín 112c SK	3.3.	9:00-13:00	výměna defekt. vadné kolejnice		PHA	
501	63071 B	Kolín zhlaví střední, část od návěstidla Se74 po návěstidlo Sc102	10.3.	9:00-15:00	výměna vadných LIS		PHA	
501	63071 B1	Kolín zhlaví střední, část od návěstidla Se74 po návěstidlo Sc102	9.3.	9:00-17:00	výměna vadných LIS		PHA	
501	63071 C	Kolín 1d SK zhlaví střední, část od námeztníku výhybky č. 134 a námeztníku výhybky č. 141 po návěstidlo Se 82	30.3.	9:00:15:00	výměna vadných LIS		PHA	
501	63071 D	Kolín 100. SK + výh. č. 141	29.3.	9:00:15:00	výměna vadných LIS		PHA	
501	63071 E	Kolín 116. SK + výh. č. 137	2.3.	9:00:15:00	výměna vadných LIS		PHA	
505	53052 A	Hradec Králové hl. n. - Jaroměř: traťová + TV; Hradec Králové hl. n.: záhl. a zhl. předměřické. od vjezd. návěstidla PS po návěstidlo Se 14; Předměřice nad Labem: celá; Smiřice: celá; Jaroměř: celá	29.3.-N-11.4.	8:00-N-16:00	SVK, SVP, SČ, oprava GPK, oprava přejezdů km 24,239 (P5212) a km 24,864 (P5213), oprava mostů v km 24,392, 24,855 a 25,125	ZP+ND;	HKR	

dílčí změny:								
501	53035 A	Uhersko – Zámorsk: 1. TK + TV + obě záhlaví	2.	8:00-15:00	oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic	VK, VNJR; reetaipizace na etapy C a D	HKR	
501	53035 B	Zámorsk – Uhersko: 2. TK + TV, Zámorsk: 2., 4., 4a, 6. SK + TV, Zámorsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámorsk od náv. 2L po LIS v km 286,005 (mezi výh. č. 1 a 4)	3.	8:00-15:00	výměna def. vadných kolejnic, kácení,	VK, VNJR; rozšíření o sudou SK v Zámorsku z důvodu odstranění def. vad.	HKR	
501	53038 K	Pardubice hl.n.: kolejově: 1., 1a, 3., 5., 7., 9., 11., 13., 13b, 15. SK jejich část + zhlaví 1. TK směr Přelouč, jeho část + zhlaví střední jeho část + výh. č. 41; napětově: 1., 1a, 3., 5., 7., 7a, 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17., 19a SK	16.-N-20.	7:00-N- 19:00	3. podbití, broušení, stezky	NVÚ, ND; úprava vyloučení, přidány SK 9., 11., 13b + zhlaví střední	SSV	stavba Pardubice
501	53038 M	Pardubice hl. n.: kolejově: 17. SK, její část; napětově: 19., 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91. SK	16./17., 17./18.,	23:30- 04:30	Předělání pevných bodů TV	úprava vyloučení, odebrána 13b SK a zkrácení času původně 21:30 - 04:30	SSV	stavba Pardubice
501	53038 Z	Pardubice hl. n. kolejově 10b SK její část + zhlaví střední, včetně části koleje číslo 8, 10b od návěstidla Se34 po návěstidlo Sc8	23:-N-26:	7:00--N- 18:00	3 podbití	úprava vyloučení přidáno zhlaví střední	SSV	stavba Pardubice
501	53038 P	Pardubice hl. n.: kolejově: zhlaví 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6	21., 22., 23., 24., 25.	10:00- 17:00	3. podbití, stezky	změna času původně 9:15-13.15	SSV	stavba Pardubice
501	53038 I	Pardubice hl. n. - Přelouč: 1. TK + TV + obě záhlaví a zhlaví jeho část	16.,17.	7:00-19:00	úprava stezek, práce ST odstranění def. závad, kácení,	VK, VNJR, ND; úprava vyloučení na požadavek ST o záhl. a zhl. v Přelouči bez vlivu na dopravu	SSV	stavba Pardubice
501	53038 N	Pardubice hl. n. - Přelouč: 2. TK + TV + obě záhlaví a zhlaví v Pardubicích jeho část	21., 22., 23.	7:00-19:00	úprava stezek, práce ST odstranění def. závad, kácení,	VK, VNJR, ND; úprava vyloučení na požadavek ST o záhl. v Přelouči bez vlivu na dopravu	SSV	stavba Pardubice

501	53038 T	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč od náv. L2, L4, L6, L8 po náv. 2S + 4a, 6a SK, + záhl. a zhl. 1. TK směr Rosice od náv. L10 po nám. výh. č. 83 a 93 a po náv. 1RS	25.	01:30-03:30	broušení kolejnic	úprava času (původně 01:15- 03:30)	SSV	stavba Pardubice
501	53038 V	Pardubice hl. n.: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b	24./25.	23:40-3:30	podbití spojky 3/6 a výhybky 28	úprava místa vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53038 X	Pardubice hl. n. kolejově 12 SK její část	27.-N-28	07:00-N-07:30	3. podbití, broušení stezky, montáž TV	úprava času (původně 07:00-N-18:00)	SSV	stavba Pardubice
505	53044 B	Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice: TK+TV; Opatovice nad Labem-Pohřebačka: SK č. 7, 7a, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od návěstidla PS po námezník výh. č. 11	11., 12., 13.	7:55-14:30	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva	ZP, NVÚ; doplnění vyloučení (nelze do liché sk.)	HKR	
zrušeno:								
501	53038 J	Pardubice hl. n.: 10a, 28. bez TV, 10a SK, její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo Se23 Pardubice hl. n.: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po námezník výhybky číslo 3	9.-N-15.	7:30-N-18:00	stavba nástupiště Pardubice centrum	nahrazena ROV 53050	SSV	stavba Pardubice
501	53038 J1	Pardubice hl. n.: 10a, 28. bez TV, 10a SK, její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo Se23 Pardubice hl. n.: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po námezník výhybky číslo 3	23.-N-28.	7:00-N-18:00	stavba nástupiště Pardubice centrum	nahrazena ROV 53050	SSV	stavba Pardubice

Schvalovatel 5

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
524	65005 B1	Mstětice-Čelákovice TZZ, Mstětice SSZ	1.	1:00-4:15	výměna SW+SW odb. Záluží	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63011 F5	Čelákovice-Mstětice 2. TK+TV	1./2.-3./4.	21:55-4:15	tažení spojek odb. Záluží, úprava TV	ZP+ND , souběh s etapou G	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63011 M5	Mstětice 2., 4. SK+přilehlé mstětické a počernické záhlaví a zhlaví	11./12.-14./15.	21:55-4:15	pokládka výhybek, úprava ŠL, GPK, ASP	ZP+ND , souběh s etapou J	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63011 J4	P. H. Počernice – Mstětice 1. TK+TV, Mstětice 1., 3. 3a SK+TV,+liché počernické záhlaví a zhlaví	20.,28.,29.	1:00-4:15	dmt TV Sp3	ZP , souběh s etapami I, L	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63032 E9	P. Libeň TV 62.-66. SK	4.-N-28.	7:30-N-17:30	fasáda haly OŘ Praha	NVÚ	PHA	
525	63037 H1	P. Libeň 900. SK+TV 900., 901. SK	5.	7:00-19:00	výstroj TS 9A	ZP Libeň depo	SSZ	NS Balabenka
525	63105 U	P. Vršovice výh. č. 42, 48, 52	2.	8:30-16:30	broušení výhybek	nelze 3./103. TK	PHA	
525	63105 V	P. Vršovice výh. č. 47, 51	3.	9:30-15:30	broušení výhybek	nelze 1./101. TK	PHA	
525	63106 A	P. Eden výh. č. 102	6.	9:30-12:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 R	P. Vršovice výh. č. 44	7.	9:30-12:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 S	P. Vršovice výh. č. 40, 41	8.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 M	P. Vršovice výh. č. 23, 25	9.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 P	P. Vršovice výh. č. 37, 39ab	10.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 N	P. Vršovice výh. č. 30, 31	14.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 L	P. Vršovice výh. č. 15, 17	16.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63105 K	P. Vršovice výh. č. 24, 28, 29	17.	8:30-16:30	broušení výhybek		PHA	
525	63106-B	P. Eden – výh. č. 209, 210, 213	18./19.	22:00-4:00	broušení výhybek	ONJ-odj.-P.Eden-P.Vršovice jen 207a/921. SK/TK	PHA	
525	63105-Ø	P. Vršovice – výh. č. 34, 36	19.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63106-€	P. Eden – výh. č. 208, 214	19./20.	22:00-4:00	broušení výhybek	ONJ-odj.-P.Eden-P.Vršovice jen 205a/922. SK/TK	PHA	
525	63105 T	P. Vršovice výh. č. 43	21./22.	21:00-5:00	broušení výhybky		PHA	

525	63105 X	P. Vršovice výh. č. 53, 54	23.	9:30-15:30	broušení výhybek	nelze 5./105.TK	PHA	
525	63105 Y	P. Vršovice výh. č. 55	24.	9:30-12:30	broušení výhybek	nelze 2./102.TK	PHA	
525	63105 W	P. Vršovice výh. č. 46, 50	26.	9:30-15:30	broušení výhybek		PHA	
525	63106 D	P. Vršovice výh. č. 36	26.	20:00-23:00	výměna LIS ve spojení 36/43 včetně zavažení		PHA	
525	63106 E	P. Vršovice výh. č. 43	26./27.	23:00-2:00	výměna LIS ve spojení 36/43 včetně zavažení		PHA	
526	63037 X3	P. Libeň-P. hl. n. 601., 602. TK+TV, P. Libeň-P. M. n-Slunc. 201., 202. TK+TV, P. Libeň TV 100.-103c, 900. SK	23./24.	23:40-4:20	mt el. návěstidel, úprava výstroje TS N3	ZP P. Libeň-Praha hl.n.+P.Mas.n. odklony trs P. Vysočany, P. Vršovice	SSZ	NS Balabenka
dílčí změny:								
524	63011 J	P. H. Poč.-Mstětice 1. TK, Mstětice 1., 3. SK+záhl/zhl směr Počernice+TV	4.-N-19.3.	18:00-17:00	modernizace – SP2a	přivyloučení 1. a 3. SK	SSZ	Mstětice-Čelákovice
526	63027 A	P. Mas. n. 7. SK+TV 6., 7. SK	9.3.-N-14.12	8:00-N-24:00	snesení koleje, části TV	zpožděná soutěž, původně plánované zahájení 19.2.2024	SSZ	Masarykovo nádraží
zrušeno:								
516	63045 C	Ledečko-Sázava TK	13.-15.	8:00-16:15	výřez vegetace, úprava příkopů, skal	práce přesunuty na 4/24 dle ROV 63095 A	PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: březen 2024

datum: 14.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63098 A	Liběchov-Mělník 1.TK	27.,28.	8:00-16:00	odstranění DFV, svařování	přesun z 04/2024	PHA	
537	63077 C	Praha Satalice – Neratovice TK	23., 24.	8:20 - 17:20	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND (prověřit posun na násl RVP)	PHA	
539	73085 A	Lovosice – Žalhostice TK Žalhostice lovosické záhl.	25-N-27.	8:00-N-17:00	výměna pražců a ŠL, strojní úprava GPK	ZP+ND nevhodný souběh v dubnu	UNL	
539	73112 A	Čížkovice – Libochovice TK, Čížkovice libochovické záhl. Libochovice čížkovické záhl.	18.,19.	7:15-16:30	podbíjení styků, dotaž. upevňovačel, odstranění porostu, kácení stromů	ZP+ND	UNL	
548	53034 E	Smržovka – Tanvald: TK	21.,22.	7:25-14:55	kácení stromů, svoz dřeva	ZP+ND	HKR	
dílčí změny:								
503	63059 E	Lysá nad Labem SK+5, 5k, 7, 9, 13a jen TV	21.,22.,23.,24.	7:00.19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ , rozšíření vyl. o TV SK 5k a 13A	PHA	
503	73065 A1	Sebuzín - V. Žernoseky 1. TK+TV	12.-15.	7:00-17:00	betonáž TZ	původně v čase 8:00-18:00	SSZ	
503	73065 B1	V. Žernoseky – Sebuzín 2. TK+TV	16.	7:00-17:00	betonáž TZ	původně v čase 8:00-18:00	SSZ	
503	73065 C	V. Žernoseky – Sebuzín 2. TK+TV V. Žernoseky sudá jen TV V. Žernoseky záhl. TK 2 mezi náv. 2L-Se2	17.-N-19.	7:00-N-17:00	betonáž základů TP, výměna kolejnic, odstranění porostu, kácení stromů	NVÚ původně v čase 8:00-N-18:00	SSZ UNL	
527	63021 G	Libčice – Roztoky 1. TK + 2x záhlaví	16.	9:00-15:00	výřez vegetace včetně odvozu	původně 3. 3. 2024 VNJŘ+ND	PHA	
527	63021 H	Libčice – Roztoky 1. TK – pouze TV	16.	9:00-15:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ , původně 3. 3. 2024	PHA	
530	63074 D	Straškov – Zlonice TK	2.	7:00-17:00	výřez vegetace včetně odvozu	ZP , původně 3. 3. 2024	PHA	
zrušeno:								
503	73056 A	DC vých. zhl. SK č. 1 a 15 směr Boletice n. L. nemožný průjezd mezi obvody dolní a horní nádr. (po kol. č. 15, 101a); os. doprava odklon přes DC-P.Žleb	18.	8:00-14:00	navážení opornic vých. č. 3XA a 4XA	přesun na 20. 5.	UNL	
544	73028 D	DC-Pr. Žleb + DC-Pr. Žleb - D. Žleb + D. Žleb 7. SK+TV + záhl.+ 2. TK+TV+záhl.	1.	7:00-15:00	odstranění porostu, výměna pražců ve vých. č. 1, 6	NVÚ , přesun na 26.2. v novém čase 8:50-16:40	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: březen 2024

datum: 21.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73064 D	Chaba. - Bohosud. 2. TK+TV Bohosud. 2.,2a, 2b SK + sudá TV záhl. a zhl. směr Chaba.	18.,22.	8:00- 18:00	následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV	NVÚ	SSZ	
504	73064 L	Bohosud. - Teplice v Č. 2. TK jen TV Teplice v Č. záhl. a zhl. od náv. 2L po nám. výh. č. 3,4 Teplice v Č. 4a SK po náv. S4a sudá skupina TV	20.	8:00- 15:00	propracování sudé skupiny SK, laníčkování, regulace + úprava el. a mech. dělení TV	NVÚ	SSZ	
504	73064 M	Teplice v Č. - Bohosud. 1. TK jen TV Teplice v Č. 1., 3., 3a SK jen TV Teplice v Č. záhl. a zhl. směr Boho. (omezení 1. TK Tepl. v Č. - Boho.)	21.	8:00- 15:00	propracování liché skupiny SK laníčkování, regulace + úprava el. a mech. dělení TV	NVÚ	SSZ	
528	63007 C2	Kladno SK 204b+zhl. směr Ostrovec	18./19.3.	20:50- 4:00	skládka kolejnic	nelze do depa	SSZ	Kladno
528	63007 E2	Kladno SK 3a	18./19.-27./28.3.	20:50- 4:00	skládka kolejnic, pražců, doplnění ŠL		SSZ	Kladno
528	63007 D2	Kladno SK 3	18./19.-27./28.3.	20:50- 4:00	skládka kolejnic, pražců, doplnění ŠL		SSZ	Kladno
528	63007 F2	Kladno zhl. směr Unhošť	19./20.-27./28.3.	20:50- 4:00	skládka kolejnic, pražců, doplnění ŠL	ZP+ND	SSZ	Kladno
529	63074 E	Zlonice – Klobuky TK	3.3.	7:20- 17:00	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND	PHA	
531	73088 A	Obrnice jen část 90 SK od km 232,150 po konec koleje	18.,19.	7:30- 15:30	stavba a vyzbrojení TP		UNL	
531	73088 B	Obrnice 90. SK+TV, 12.-18. SK jen TV, komerční obvod (výh. č. 20,26)	20.,21.	7:30- 15:30	montáž nosného lana a trolejového drátu, regulace TV	LNT, po dobu výluky nebude možný vjezd do komerčního obvodu	UNL	
543	73045 A	Františkovy Lázně, 3. SK Františkovy Lázně TV 3., 5., 5a, 7., 7a SK Františkovy Lázně, nástupiště u SK 3	21.3.-N-3.4	8:00-N- 14:30	demontáž stávajícího přístřešku nástupiště včetně podpěr u 3. staniční koleje	NVÚ, přesun výluky z měsíce února 2024	SSZ	Výp. budova Františkovy Lázně

543	73045 B	Františkovy Lázně, zhlaví směr Cheb, v části od námezníku výhybky č. 1 k námezníku výhybky č. 4a Františkovy Lázně, 3. SK Františkovy Lázně TV 3., 5., 5a, 7., 7a SK	21.3.	7:00-7:30	rozklemování ÚD 15a v ŽST Františkovy Lázně	NVÚ, přesun výluky z měsíce února 2024	SSZ	Výp. budova Františkovy Lázně
543	73067 A1	Cheb-F. Lázně, TK+TV	26.,27.	7:30-13:00	výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad	ZP+ND, požadavek ČD, a.s. na využití výluk, souběh s ROV 73067 B+C	UNL	
543	73067 J	F. Lázně-Hazlov, TK+část TV	24.,25.	7:30-13:30	výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad	ZP+ND, požadavek ČD, a.s. na využití výluk, souběh s ROV 73067 A+B	UNL	
543	73067 K	Hazlov-Aš, TK	23.	7:30-13:30	výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad	ZP+ND, požadavek ČD, a.s. na využití výluk, souběh s ROV 73067 A	UNL	
543	73067 L	Aš-Selb-Plöbberg+Aš, TK+selb. záhl. a zhl. po nám. výh. č. 14, 17	21.,22.	7:30-15:00	výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky výhybky č. 14	ZP+ND, požadavek ČD, a.s. na využití výluk, souběh s ROV 73067 A	UNL	
dílčí změny:								
531	63029 A	Chrástany – Hořesedly TK	2.2.-N-2.7.	8:00-N-18:00	budování dálniční přeložky D6	ZP+ND, zkráceno, původně do 4.7.2024	CPS	
720	73036 A1	Cheb-Schirnding, TK+část TV	4.	8:15-14:00	kácení stromů, odvoz materiálu	ZP+ND, na požadavek ČD Cargo, úprava času po vl. Nex 44331, původně etapa A v čase 8:00-14:00	UNL	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: březen 2024

datum: 22.12.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	32H06001	NS Blansko	2.	7:00-17:00	údržba TNS	jízda vlaků podle násl. mezidobí případně dle pokynů elektrodispečera	BNO	

501	53051 A	Č. Třebová, 207., 208., 209., 210. bez TV, zhl. střední, jeho část od nám. v. č. 261 a 263 po náv. Se250, zhl. střední, jeho část od nám. výh. 220 po nám. v. č. 223 a 224, Č. Třebová, zhl. střední včetně části 201., 202., 203., 204., 205., 206. SK od náv. Se179 a IS v km 2,647 (u nám. v. č. 205) do km 2,900 (úroveň konců KB)	11.3.-N-28. 6.	8:00-N-17:00	výstavba areálu Metrans	dle RPV	CPS	
326	53071 A	Zádulka – Č. Třebová vj.sk., 4. jen TV, Č. Třebová vj.sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV, od ÚO 414, 460 a 466 a ÚD č. 79 po ÚO 465, 467, 468 a ÚD č. 85, 86 a 91	15.1.-N-30.6.	7:00-N-18:00	odstranění následků po MÚ, nesení TV a následná rekonstrukce	LNT	HKR	
501	53051 B	Č. Třebová, zhl. střední, jeho část od IS v km 2,466 (mezi v. č. 143 a 146) po náv. Se179, Č. Třebová vj. sk., 103., 105., 107. jen TV	18.,19.,20., 21., 22.,23.	8:00-16:00	výstavba areálu Metrans v ČT	dle RPV	CPS	
512	53036 B	Dolní Lipka – Červený Potok: část TK	25.,26.,27.,28.	8:00-16:00	kácení stromů, svoz dřeva	ZP	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

Příloha č. 4 Dopis dopravce CityRail, a. s. „Vyjádření k podkladům CMVP pro 04/2024“



Správa železnic, s.o.
Odbor operativního řízení provozu a výluk
Dlážděná 1003/7
Praha 1
110 00

Praha, 18.12.2023

Vaše č.j.: ---
Naše č.j.: 53/2023

Věc: Vyjádření k podkladům CMVP pro 04/2024

Dne 15.12.2023 jsme prostřednictvím elektronické pošty obdrželi od zástupce vaší organizace dokumenty určené k projednání na CMVP, která bude konána dne 21.12.2023. S ohledem na jiný program se zástupci dopravce CityRail, a.s. nemohou uvedené porady zúčastnit, proto vám zasiláme naše stanovisko k zasláným podkladům pro měsíc březen 2024 a žádáme o jeho projednání včetně jeho zapsání do záznamu z této CMVP a to k střednědobému plánu výluk pro měsíc duben 2024. Taktéž si dovoluujeme vás upozornit na skutečnost, že případné nevyjádření připomínek automaticky neznamená, že je uvedená věc projednána bez připomínek, jak předjímá vaše pozvánka na tuto poradu.

Ze zasláných podkladů pro měsíc 04/2024 vyplývá zařazení nových výluk na rameni 324 a to výluk označených jako Z-33050 A až F z nichž některé jsou navíc červeně označeny jako výluky „Nad RPV“ (viz sloupec X téhož sešitu). Dovolujeme si vám sdělit, že s konáním uvedených výluk nesouhlasíme, přičemž důvody, proč s jejich konáním nesouhlasíme, jsme vám opakovaně sdělili již v rámci projednávání ročního plánu výluk pro rok 2024 a pro březen 2024, který neodpovídá vámi projednanému dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“, jež je dodnes beze změn uveřejněn na vašem portálu provozování dráhy. Kromě této skutečnosti si vám dovoluujeme připomenout, že dne 28.11.2023 bylo Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen UPDI) rozhodnuto o neschválení výluk v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov z ročního plánu 2024 vizte rozhodnutí UPDI č. j. UPDI-4029/23/AP ze dne 28.11.2023. Důvodně domníváme, že vaše organizace zařazením identických výluk do projednávaných návrhů střednědobých plánů výluk pro duben 2024, pouze obchází povinnosti provozovatele dráhy uvedené v zákoně o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon), konkrétně pak §23b, odst. 4 zákona a §23c odst. 1 a 6 zákona a navrhuje nové výluky zcela obsahově odpovídající výlukám, jejichž konání UPDI zamítl. Jde zřejmě o snahu rozptýlit pozornost a nezákonně projednat obsahově shodné výluky mimo rámec ročního plánu pro rok 2024 a především dokumentu „Dočasné omezení kapacity na roky 2023 a 2024“ a to bez ohledu na dosavadní vývoj původního řízení o ročním plánu výluk.

Dovolujeme si vás proto předem upozornit na to, že pokud bude dne 21.12.2023 na CMVP takto předložený střednědobý plán projednán a nebudou naše námítky, které byly uvedeny již v rámci řízení o RPV 2024, řádně vypořádány, budeme nuceni použít další právní kroky pro zamezení konání nahoře vyjmenovaných výluk. Pro připomenutí pouze zopakujeme, že naše zásadní námitka k uvedeným akcím je, že dopad změn a omezení drážní dopravy u těchto výluk (nyní označených v návrhu pro březen 2024 jako Z-33050 až F) je v přímém rozporu s ustanovením §23b, odstavec 2, písm. b) resp. s §23b, odstavec 5, věta druhá zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění.



e-mail: ofond@cityrail.cz
tel.: +420 737 204 543
www.cityrail.cz

CityRail, a.s.
Magistrů 16/202
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010
Firma zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17774



Závěrem vás opakovaně žádáme o zahrnutí tohoto našeho stanoviska do zápisu z CVMP, která se bude konat dne 21.12.2023, aby při následném správním řízení byl s jeho obsahem seznámen i UPDl, a aby nedošlo k aplikaci vašeho mylného předpokladu o tom, že včas neuplatněné připomínky buď neexistují nebo jsou považovány za projednané. Pro budoucí vyloučení případných pochybností dodáváme, že do doby konečného a vykonatelného rozhodnutí UPDl o ročním plánu výluk pro rok 2024 platí toto naše stanovisko i pro případné další pokusy o zahrnutí dlouhodobých nepřetržitých výluk na rameni 324 v úseku Vlčkov u Tišnova - Křižanov do střednědobých či krátkodobých plánů.

S pozdravem



Digitálně podepsal
Bc. Jan Hruška
Datum: 2023.12.18
22:38:34 +01'00'

Bc. Jan Hruška
člen představenstva



e-mail: office@cityrail.cz
tel.: +420 737 204 543
www.cityrail.cz

CityRail, s.r.o.
Magistrů 16/202
140 00 Praha 4

IČO 24199010, DIČ CZ24199010
Firma zapsána v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17774

Vyjádření Správy železnic, státní organizace k výše uvedenému dopisu dopravce CityRail, a. s.:

Správa železnic důrazně odmítá tvrzení dopravce CityRail, a. s., že zařazením výluk označených v plánu jako Z-33050 etapy A až F obchází povinnosti provozovatele dráhy uvedené v zákoně o dráhách. Správa železnic od 18.07.2023 čeká na schválení původního návrhu RPV pro rok 2024, o kterém doposud nebylo pravomocně rozhodnuto. Označení položek „Nad RPV“ a jejich zahrnutím do podkladů pro projednání se naopak snažíme docílit maximální transparentnosti a informovanosti.

Příloha č. 5 Vyjádření dopravce CityRail, a. s. k dodatečným podkladům

„Dobrý den,

za dopravce CityRail, a. s. se dovoluji vyjádřit k tomu, že dnešního dne, 20.12.2023 odpoledne ve 14:32 byly doručeny další dodatečné podklady pro projednávání na výlukové poradě konané již zítra, tedy 21.12.2023. Považujeme tento způsob zasílání dodatečných podkladů jen pár hodin před konanou akcí za velmi nevhodný způsob řešení, který vede pouze k další práci spočívající ve studiu těchto podkladů a analýzu jejich dopadů. Jako dopravce bychom uvítali jedny podklady k projednání zasílané včas a v konečné, pokud možno přehledné, verzi. Tento způsob práce a rozesílání obsáhlých a nepřehledných podkladů jen pár hodin předem pouze ilustruje naprosto chaotickou práci vaší organizace při organizaci výluk a neschopnost dodržet ani pevně dané a projednané termíny předávání podkladů. V takovém prostředí, kdy nejsou dodržovány ani dohodnuté věci je pak velmi obtížné hledat vůli pro nějaká kompromisní řešení a zvolený postup z našeho pohledu vnímáme jako zneužívání dominantního postavení vaší organizace při řešení omezení provozování dráhy.“

Žádáme proto o zařazení našeho stanoviska do zápisu z porady.

S pozdravem

Bc. Jan Hruška, člen představenstva

T: +420 737 204 567

E: hruska@cityrail.cz



CityRail, a.s.

Magistrů 16/202

140 00 Praha 4

Dispečer CityRail

T: +420 605 880 066


E: dispo@cityrail.cz

Nonstop 24/7 | V době 22:00 – 6:00 telefonicky

Vyjádření Správy železnic, státní organizace k výše uvedenému e-mailu dopravce CityRail, a. s.:

Zasláním změn před konáním porady považujeme za transparentní. Smyslem porady je projednání výlukové činnosti a upřesnění plánů. Je naprosto běžné, že na poradě jsou vznášeny požadavky na upravení, doplnění nebo zrušení výluk od odborných správ i dopravců, které se následně prověřují. Změny, které Vám byly doručeny jsou řádně vyznačeny modrou barvou. Ta značí, že výluky byly doplněny nebo upraveny na nebo po celostátní poradě, přičemž „po poradě“ znamená, že požadavky byly „na poradě“ projednány a následně zaevidovány. Ostatně stejné značení se používá v podkladech, které rozesíláme po poradě, a které je užito v zápisech z porad. Tento způsob je mimo jiné praktikován na základě požadavků účastníků porad. Důvodem je možnost se seznámit s úpravami ještě před poradou. Není totiž mnohdy možné reagovat na změny až na poradě, a to z důvodu analýzy možných souvislostí.

Příloha č. 6 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání



Harmonogram předpokládaného zapínání



















Místo vyloučení systému ETCS	Předpokládané ukončení
Dětmarovice – Petrovice u Karviné	9. 6. 2024
Výhybna Dluhonice (mimo) – Brodek u Přerova (mimo)	29. 12. 2023
Olomouc hlavní nádraží (mimo) – Štěpánov (mimo)	29. 2. 2024
Štěpánov – Červenka (mimo)	29. 2. 2024
Napajedla (mimo) – Otrokovice – Tlumačov (mimo)	14. 8. 2026
Lanžhot st.hr. – Lanžhot (mimo)	30. 6. 2024
Třebovice v Čechách (mimo) – Česká Třebová	15. 1. 2024
Opatov (mimo) – Česká Třebová (mimo)	15. 1. 2024
Česká Třebová – Choceň (mimo)	15. 3. 2024
Choceň – Kostěnice	15. 3. 2024
Kostěnice (mimo) – Pardubice hlavní nádraží (mimo)	15. 3. 2024
Pardubice hlavní nádraží	15. 10. 2024
Pardubice hl. n. (mimo) – Přelouč (mimo)	9. 6. 2024
Přelouč – Kolín (mimo)	9. 6. 2024
Český Brod – Kolín (mimo)	15. 7. 2024
Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Libeň (mimo)	30. 9. 2024
Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Zahradní město (mimo)	30. 9. 2024
Ejpovice (mimo) – Plzeň hlavní nádraží (mimo)	28. 6. 2024
Plzeň hlavní nádraží (mimo) – Plzeň-Křimice (mimo)	28. 6. 2024
Břeclav (mimo) – Bernhardstal (AT)	31. 12. 2023
Velký Osek (mimo) – Kolín – Kutná Hora hl. n. (mimo)	12. 6. 2024
Kolín – Velim (mimo)	12. 6. 2024
Výhybna Dluhonice (mimo) – Prosenice (mimo)	29. 12. 2023
Ústí nad Orlicí – Lanšperk (mimo)	15. 1. 2024
Lipník nad Bečvou (mimo) – Drahotuše (mimo)	13. 12. 2025
Lipník nad Bečvou	13. 12. 2025

Projednání měsíčních výlukových plánů 2/2024, 3/2024, 4/2024
Porada

Datum konání 21.12.2023

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLÍČEK	GE 012	725 982 179	rolicek@spravazeleznic.cz	
VÍŘÍ MORÁVKA	GE 012	725 745 142	morava121@spravazeleznic.cz	
JIRÍ ŠTEHLÍK	GE 012	942 424 602	stehlík@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORÁVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽILINKA	GE UNL	725 514 177	zilinka@spravazeleznic.cz	
Alena Visková	SŽ GE 012/2	982 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
Ivana Šelostová	SŽ GE 012/2	602 6105 14	selostova@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ-BAV	724 932 377	valachj@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁSEK	SŽ-OROVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
Pavel Janík	OROVA 041	724 757 980	janikp@spravazeleznic.cz	
Petr Vávoda	GE 15	602 172 663	vavoda@spravazeleznic.cz	
František Nováček	GE 015	604 252 262	novacek@spravazeleznic.cz	
JIRKA HRAVČEK	GE 015	602 384 408	hravcek@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNÍČKA	EDP Praha	702 292 252	lnenicka7@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macella	GE 015	942 626 097	macella@spravazeleznic.cz	
Luboš Mohr	SŽ-012	604 070 263	mohr@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR HKR	720 922 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/úřad	telefon	e-mail	podpis
Vojtěch Jelínek	SŽ-OAS	724 993 908	Jelinek.Vojtech@sz-oas.cz	
MILAN KREJČI	SŽ-OAS	425 440 446	krejci.milan@sz-oas.cz	
Věroslava Kubišková	SŽ-OAS	972 512 444	Kubiskova.V@sz-oas.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	Holar.Tomas@sz-ssz.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ-OAS	602 650 466	Vlasata.Jana@sz-oas.cz	
Jaroslav Koubek	SŽ-OAS	602 661 834	Koubek.Jaroslav@sz-oas.cz	
LUKÁŠ KALDOSEK	SŽ-ORPHA	607 013 012	Kaldosek.Lukas@sz-ORPHA.cz	
ALDO VRAŤKÝ	OR 012	602 23 7495	Vratky.Aldo@sz-ORPHA.cz	
PETR KUNIK	SŽ-OR 012	725 805 797	Kunik.Petr@sz-ORPHA.cz	
JOSEF HÁJEK	SŽ-OR 012	725 813 710	Hajek.Josef@sz-ORPHA.cz	
ELIENKA ROŽENSKÁ	HTR s.r.o.	702 124 821	ROZENSKA.ELIENKA@HTR.cz	
Jiří Buzovský	CD Cargo a.s.	725 708 324	Buzovsky.Jiri@cd-cargo.cz	
Zdeněk Čech	CD Cargo a.s.	725 708 324	Cech.Zdenek@cd-cargo.cz	
Jaroslav Tyle	ŽESNAD.cz	602 590 462	Office@zesnad.cz	
MOJMIK BOURSA	SŽ-OAS	607 968 445	Boursa.Mojmik@sz-oas.cz	
ODŘEŠ ŠTĚPÁN	CD OAS	702 124 821	STEPSAN@CD-CARGO.CZ	
MARTIN ZAHRADKA	CD OAS	722 450 063	ZAHRADKA.MARTIN@CD-CARGO.CZ	
MICHAL VLÁŠEK	REGIOJET a.s.	602 392 376	VLASEK.MICHAL@REGIOJET.CZ	
MADEK VYDA	REGIOJET a.s.	602 494 582	MADEK.VYDA@REGIOJET.CZ	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PRPCI	745 777 716	Gawlinski.Wojciech@prpca2ujpintercontinental.com	
RICHARD PALACH	PRPCI	604 456 783	PALACH.RICHARD@prpca2ujpintercontinental.com	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	723 408 498	rozeneksky.jan@ropid.cz	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	