

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 44620/2024-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 99/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 11.07.2024

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2024

Dne 27.06.2024 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky srpen a září 2024
- Příloha č. 4 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojná společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2024

Datum konání 27.06.2024
Čas 10:00 – 12:30
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – říjen 2024
5. Projednání změn MP – srpen 2024
6. Projednání změn SUP – září 2024
7. Projednání změn SP – říjen 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil absenci ředitele O12 Ing. Tomáše Rolníka, MBA na začátku porady, která byla způsobena jeho účastí na důležitém jednání.
- Informoval, že po rozeslání podkladů před touto výlukovou poradou došlo ještě k dodatečným změnám, které zde budou prezentovány.

Zástupce OŘ Brno Ing. Jaroslav Macálka během jednání:

- Upozornil, že zástupci OŘ Brno dne 26.07.2024 obdrželi informace k požadavku ŽSR v měsíci srpnu na konání 12ti nočních 4 hodinových výluk generujících zastavené provozy v úseku Kúty – Lanžhot st. hr. Bližší informace a přesné termíny nemá v současné době OŘ Brno k dispozici. Bude upřesněno a dále řešeno na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar během jednání:

- Představil novou kolegyni, paní Hanu Dupačovou, která po zaučení převezme část jeho obvodu, případně dojde k dalšímu přerozdělení současných obvodů v rámci SSZ. Na základě této skutečnosti požádal, aby i jí byly zasílány podklady k jednání a informace týkající se výlukové činnosti.

Zástupce GR O12 p. Jaroslav Janeczko během jednání:

- Informoval, že na základě požadavku ŽSR nebude dne 07.08.2024 ukončena nepřetržitá výluka v úseku Čadca – Čadca st. hr. (Mosty u Jablunkova st. hr.) dle ROV 465 A, proto bude pokračovat i související nepřetržitá výluka OŘ Ostrava dle ROV 23066 etapa A v úseku Mosty u Jablunkova st. hr. – Mosty u Jablunkova. Předpoklad ukončení těchto výluk je dne 22.10.2024 v 08:00 hod.

Zástupce OŘ Ostrava Ing. Kamil Kroužil během jednání:

- Informoval o nutných úpravách výlukového plánu v měsíci srpnu v obvodu schvalovatele výluk č. 2, kde OŘ Ostrava muselo přistoupit k následujícím změnám:

1) Úsek Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou:

Na základě doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu se rozhodlo o změně technologie výstavby opěrné zídky skalního masivu při realizaci akce dle ROV 23198 etapy A. Tato změna bude generovat zvýšené nároky na počet a hloubku využívaných pilotů jakož i nově jejich kotvení každých 120 cm. Změna technologie výstavby generuje vyšší časovou náročnost realizace samotné, kde je nově stanoven předpokládaný termín ukončení realizace akce dle ROV 23198 A dne 04.10.2024 (původně dne 30.08.2024).

2) Úsek Opava východ – Odbočka Moravice:

Dne 25.06.2024 proběhlo jednání s Magistrátem města Opavy ve věci doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí. Výstupem jednání bylo zamítavé stanovisko k realizaci akcí:

- dle ROV 23274 etapa D v termínu 26.08.2024 – nepřetržitě – 02.09.2024,
- dle ROV 23274 etapa D1 v termínu 26.08.2024 – nepřetržitě – 05.09.2024.

Výstupem posledního jednání je skutečnost, že bude třeba posunout realizaci obou akcí do nových termínů:

- dle ROV 23274 etapa D v termínu 23.08.2024 – nepřetržitě – 30.08.2024,
- dle ROV 23274 etapa D1 v termínu 23.08.2024 – nepřetržitě – 02.09.2024.

Vyjádření O12 – V průběhu představování výše uvedených změn byli dotčení dopravci požádáni o vyjádření stanoviska, zda jsou pro ně dané nutné změny akceptovatelné a oni vyjádřili předběžný souhlas. V případě vzniku nějakého problému, prosíme o kontaktování O12 a bude dále řešeno.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka během jednání:

- Okomentoval požadované změny termínů konání červencových a srpnových výluk dle ROV 63264 a ROV 63113 v dopravně Kolín plánovaných pro budování podchodu. Změny termínů jsou na žádost zhotovitele a souvisí s vývojem stavby, přípravou na razící štít, vzniklými problémy s materiálem a se zajištěním nutné tryskové injektaže pro razbu kabelovodu. Zároveň upozornil, že konání těchto výluk nevyžaduje zavádění opatření ze strany dopravců, kteří na základě dotazu budou nové termíny konání akceptovat.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavby „**Sanace nestabilního úseku Návsí-Bystřice v km 303,300 – 303,700**“ a „**Sanace nestabilního náspu Mosty u Jablunkova st. hr. SR v km 286,623 – 287,276**“ – připravovány projekty inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), na následujících výlukových poradách může dojít k předložení výlukových požadavků pro provedení IGP.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – dlouhodobá výluka SK 5, 7, 9a pro práce na kanalizaci a podchodu, 08.07.2024 budou ukončeny nepřetržitá výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro rekonstrukční práce vč. mostních objektů a výluka částí SK 20, 22 pro výstavbu podchodu. V závěru těchto výluk v období 06.-08.07.2024 úpravy TV před zahájením SP 2, při kterých bude vypnuto TV v celé ŽST Havířov, s tím, že o víkendu 06.-07.07.2024 bude v denní době zastaven provoz.

Dne 08.07.2024 denní výluka generující LNT v úseku Ostrava-Bartovice – Havířov – Albrechtice u Č. Těšína, na kterou naváže výluka generující LNT v úseku Havířov (vč.) – Ostrava-Bartovice. K datu 09.07.2024 překlopení stavebních postupů na výluku 1. TK Ostrava-Bartovice – Havířov, LKS a SK 2-6 s trváním do 12/2024, pro výstavbu ostrovních nástupišť, podchodu, podjezdu a propustků. Provoz bude realizován na části SKS vč. převedení osobní dopravy k provizornímu nástupišti.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – dlouhodobě vyloučena 2. TK Drahotuše – Odbočka Jezernice „A“. V období 16.07.-06.08.2024 nepřetržité jednokolejné provozy v celém úseku Lipník n. B. – Drahotuše pro vložení kolejových spojek provizorní Odbočka Jezernice „B“ a otočení kolejových spojek provizorní Odbočka Jezernice „A“, vč. ZP pro úpravy TV, svařování a podbíjení výhybek. Od 06.08.2024 překlopení na výluku 1. TK Odbočka Jezernice „A“ – Drahotuše s trváním do 12/2024.

Průběžně konány jednokolejné provozy v celém úseku Lipník n. B. – Drahotuše.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – probíhá závěrečný SP 7 – výluka SK 11, 13 vč. navazujícího zhlaví směr Valašská Polanka a TV LKS ŽST Vsetín s trváním do konce 08/2024. Od 20.05.2024 souběžně vyloučena SK 1a a 1. TK Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka pro dokončení protihlukových stěn. Noční ZP (bez ND) plánované na závěr 07/2024 a 1. pol. 08/2024 přesunuty na 2. pol. 07/2024.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – aktuálně probíhají práce bez požadavků výluk, následující výluky v 09/2024.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji stavby ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání ohledně HMG prací plánovaných na závěr roku 2024, resp. ohledně celkového vývoje stavby ŽSR s předpokladem celkového prodloužení výluk.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – od 30.04. do 14.12.2024 nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – probíhá nepřetržitá výluka SK 7-11 pro realizaci opěrné zdi. Od 01.07.2024 výluka celé LKS, průběžně realizovány přípravné práce profese TV vč. TÚ, od 03.08.2024 stěžejní výluka 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole s trváním do konce 11/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova, LKS a většiny SKS ŽST Vlkov u Tišnova.

Z důvodů pozdějšího zahájení stavby a z toho plynoucího ovlivnění rozsahu provedených prací byly v 06/2024 a budou i v 07/2024 upraveny vybrané termíny nočních ZP. Pro řádné zajištění několika TBZ se předhlašuje překročení výluk dle ROV 33050 A, C o 24 hod. do 04:00 dne 08.10.2024. Ná vazně etapy 33050 J, O budou zahájeny 08.10.2024 s tím, že předpokládaný termín ukončení etapy 33050 O je aktuálně stanoven na 06.11.2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“ – probíhá nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk, předpokládaný termín ukončení ZP 05.11.2024. V období 15.07.-05.08. ZP v úseku Velké Meziříčí – Křižanov pro práce na mostním objektu na záhlaví směr Velké M. v ŽST Křižanov.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – probíhají přípravné práce v ŽST Pohled. V červenci 2024 budou zahájeny hlavní stavební práce na mostním objektu na části zhlaví 2. TK směr Pohled v ŽST Přibyslav s trváním do konce 11/2024. V termínu 05.-10.07. nepřetržitý ZP Přibyslav (vč.) – Pohled – Havlíčkův Brod pro demolice několika nadjezdů, naváže dvouměsíční nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled pro práce na zárubní zdi a provedení lokálních přeložek koleje. Průběžně se konají noční ZP.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají dokončovací práce – definitivní laničkování a regulace TV vč. nočních ZP na regulaci TV ve spojkách. Po nastalé MÚ (srážka osobního vlaku s nákladním v oblasti zast. Pardubice centrum) probíhají místní šetření a jednání ohledně problematiky výhledového stavu výhybkových součástí zasažených MÚ.

Rychlá pantografická zkouška, i pro stavbu „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“, plánována na 30.09.-04.10.2024, v uvedeném termínu žádáno o nekonání výluk v úsecích Choceň – Kolín a Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – zastávka zprovozněna.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0.etapa**“ – zahájena dlouhodobá nepřetržitá výluka Stará Paka – Martinice v Krkonoších s trváním do 10/2024, v 2. pol. 07/2024 výluky SK 4, 6 v ŽST Kunčice n. L. pro přípravné práce a zřízení provizorních nástupišť pro jejich využití v následujících SP.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – v rámci soutěže na realizaci stavby ukončena činnost hodnotící komise, v nejbližší době se očekává vydání Rozhodnutí o výběru dodavatele, následně poběží lhůta pro případná odvolání, podpis SoD se předpokládá v 2. pol. 07/2024. Výluková činnost předpokládána od 08/2024, výluky žádány dle Projektu stavby.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Praha-Krč – Odb. Tunel pro dokončení rekonstrukce a zdvoukolejnění Branického mostu, která poběží do konce října.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, nepřetržitou výlukou 103.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitou výlukou obou traťových kolejí č. 401. a 402. v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Odb. Balabenka, a nepřetržitá výluka traťové koleje č. 201 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň pro rekonstrukci zhlaví a vložení nových výhybek, která poběží do konce srpna. Na začátku července bude rovněž zahájena nepřetržitá výluka liché skupiny kolejí v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince. V druhé polovině srpna proběhne zastavený provoz v celé ŽST Praha-Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 7, 9 a 9B v ŽST Praha-Smíchov pro pažení technologické budovy a přeložky inženýrských sítí, které poběží do druhé poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 8, 8A, 8B, 8D, 9B a částečně koleje č. 6 pro zahájení rekonstrukce III. nástupiště a pokračování výstavby IV. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží jako překročená do konce listopadu, a nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku Mstětice – odbočka Záluží včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky v 1.traťové koleji, která poběží do konce července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2.traťové koleje v úseku odbočka Záluží – Mstětice včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky ve 2.traťové koleji, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 120.staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončena v měsíci září výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje překročenou nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do konce července. Na ní budou navazovat nepřetržitě a denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro následné podbití a další dokončovací práce, a dále denní výluky postupně v obou traťových kolejích v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro zrušení neutrálního pole.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Řetenice – Teplice v Čechách včetně navazujícího záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci sudé části předmětného mostu, která poběží do poloviny září.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží na začátku října.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město a zároveň traťové koleje Mladá Boleslav hlavní nádraží – Katusice, která poběží v první polovině července roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2.staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladiště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží jako překročená do poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. a 3.staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží do začátku září.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7**“ – bude realizována 62denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf, která poběží od druhé poloviny srpna do druhé poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v liché části kolejiště, která poběží do poloviny srpna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem, která poběží od začátku srpna do konce října. Po dobu výluky bude umožněná obsluha vlečky v Brandýse nad Labem.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980**“ – bude realizována 120denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Česká Kamenice – Mlýny, která poběží od začátku srpna do konce listopadu.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“, „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“, „**Rekonstrukce ŽST Chrástava**“, „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ a „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**)” – stále probíhá vyhodnocení VŘ, aktuálně se nacházíme před podpisem SoD. Aktuálně se předpokládá, že první výluky stavby by mohly být zahájeny v říjnu (od 01.10.). Kompletní sestava etap výluk bude představena v následujícím kole v červenci. Využije se původní ROV 73245, které bude upraveno (přeetapováno). Původní et. C a D ROV 73245 by zřejmě zůstaly bez větších změn (případně s úpravami termínů), noční výluky s vypnutím napětí celé dopravní Kyjice by pravděpodobně prošly redukcí a sesouběhovaly se s ostatními výlukami. Etapa řešící 3a staniční kolej v dopravně Chomutov bude také předmětem projednání, zda bude zahájena ještě v roce 2024, popřípadě pak v roce 2025. Případné další změny nebo doplnění budou řešeny na následující reg. výlukové poradě.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň**” – probíhá VŘ na zhotovitele (příjem nabídek – opakovaná soutěž). Aktuálně je vývoj takový, že bude i opakovaná soutěž zřejmě zrušena (překročení limitní ceny).

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**” – akce v realizaci. Výluky dle ROV 73007 et. A a B budou překročeny do 05.12.2024 do 16:00 hod. Návazně k tomuto bude upraven i termín et. C, taktéž k 05.12.2024 - trvá z minulých kol projednání.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně); Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)**” – aktuálně běží geotechnický průzkum.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**” – 31.10.2024 by měla být ukončena výluka nástupiště u 1./1a SK v ŽST Aš v části od km 27,479 do km 27,614 určenou pro výstavbu nového nástupištěního přístřešku. Plánovaná zářijová nepřetržitá výluka části 1. SK beze změn. Etapa A bude zahájena oproti původnímu požadavku 22.07.2024.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**” – stavba v realizaci, aktuálně bez požadavků na výluky v řešených měsících. Stále je v řešení nástupištění hrana u 3. SK, řeší se projekt.

Stavba „**Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa (zabezpečovací zařízení)**” – srpnové výluky dle ROV 73174 projednané v minulém kole platí. Nosná nepřetržitá výluka pro aktivaci nového zařízení se předpokládá realizovat v průběhu měsíce listopadu (výluka SZZ, výluky příslušných TZZ a PZS). Řeší se případný souběh s pracemi OŘ UNL (ST), aktuálně nevypadá souběh reálně.

Stavba „**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň – Cheb**” – podepsána SoD, předáno staveniště, stavba zahájena. V rámci přidělené výluky budou realizována dříve zmiňovaná akce na neutrálním poli TT Planá u M. L. a také práce na 5G síti mezi Pňovany a Planou u M. L. (zafukování optokabelu).

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**” – stavba v realizaci. Výluka kolejí č. 261, 262, 264 a 266 v ŽST Plzeň hl. n. pokračuje do přelomu JŘ a následně i po přelomu JŘ do roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**” – stále probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Výstavba PZS km 17,454 Příkosice – Nezvěstice**” – nepřetržitá výluka o délce 19N bude zahájena 07.10.2024 a bude pokračovat do 25.10. V rámci této akce budou sneseny výhybky č. 1 a 2 a dále pak manipulační kolej č. 3 v dopravně Lipnice, která bude převedena na zastávku. Dojde k vybudování nového nástupiště na zastávce Lipnice, výměna pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje a úpravě GPK (příprava OŘ Plzeň).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy**” – probíhá VŘ na zhotovitele, 28.06.2024 otevírání obálek.

Stavba „**Staňkov – Horšovský Týn aktivace PZS 8,288 km**“ – termín aktivace 10.10.2024 (příprava OŘ Plzeň).

Stavba „**ETCS Regional Týn nad Vltavou– Temelín**“ – 01.10.2024 výměna SW v ŽST Temelín + 01.10.2024 aktivace ETCS Regional. **Dále probíhá VŘ na soubor staveb implementace ETCS Regional na rameni 716.**

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – pokračuje nepřetržitá výluka o délce 108N (ukončení 29.11.2024), ve které bude realizováno zřízení přeložky traťové koleje z původního mostu na most nový.

Geotechnický průzkum pro přípravu stavby optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ – v termínu 27.09. – nepřetržitě 06.10.2024, proběhne výluka se zastaveným provozem ZP (zastavení provozu) + NAD v úseku Třeboň (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) zahrnující i vyloučení celé dopravní Lomnice nad Lužnicí.

Stavba „**Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž**“ – příprava zadávací dokumentace pro zakázku – výluka viz výlukové rameno 707, ROV 93121 B. (konec výluky 30.10.2024, příprava OŘ Plzeň).

ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – v srpnu a září byl u nepřetržité výluky ZZ dle ROV 65006 upřesněn rozsah (TZZ obou traťových kolejí Karlštejn – Beroun). V říjnu pokračují nepřetržité výluky SK 7 a SK 3 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V+W (do 14.12.). Do 14.10. pokračují nepřetržité výluky v úseku 2. TK Karlštejn – Beroun dle ROV 63120 B, ROV 63120 X s opatřením ND (do 14.10.) a výluky ZZ dle ROV 65006 etapy J+L (do 14.10.), K (do 11.12.) a Y (do 14.12.). Dne 14.10. bude zahájena nepřetržitá výluka v úseku 2. TK Odbočka Lom – Beroun dle ROV 63120 C (do 11.12.). Dále se konají noční ZP s opatřením ND dle ROV 63120 A3 (celý měsíc) a noční výluky dle ROV 63120 etapy D3 a S3.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v srpnu u nočních ZP dle ROV 63142 J2, M2 byl upraven čas ukončení na 03:50 hod. Září aktuálně beze změn. V říjnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63142 etapy Y (do 29.11.2024), X (do 14.12.2024) a dle ROV 65014 A (do 13.12.2024). V termínu 29./30. a 30./31.10.2024 budou konány noční výluky se zastaveným provozem (Kladno-Ostrovec celá) pro přeložku horkovodu v čase 22:20–03:50 hod.

Stavba „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd**“ – nacházíme se před podpisem SoD, následovat bude vstupní jednání se zhotovitelem (předpoklad v průběhu července).

4. Projednání výluk nad RPV – říjen 2024

Říjnové výluky projednané na červnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23344 K	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), 2. + TV	22.10.2024-02.11.2024	08:00 - 17:00	vývoz kolejnic, souvislá výměna kolejnic, svařování, úprava BK	Změna od RPV. Navýšení časového rozsahu výluky (V RPV 10N T:21.-30.10.2024)
301	Z-23344 C1	Louky nad Olší, výh.: kolejová spojka 22/23, od hrotu jazyka výměny 22 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 23 z vedlejšího směru	07.10.2024-12.10.2024	07:00 - 18:00	odstranění havarijního stavu, důlních škod, oprava GPK ASP, úprava dilatací kolejnic na poddolovaném území	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23344 E1	Louky nad Olší, výh.: kolejová spojka 18/19, od hrotu jazyka výměny 18 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 19 z vedlejšího směru Louky nad Olší, výh.: kolejová spojka 20/21, od hrotu jazyka výměny 20 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 21 z vedlejšího směru	10.10.2024-15.10.2024	07:00 - 19:00	odstranění důlní škody, havarijního stavu, oprava GPK ASP	Nad RPV.
301	Z-23335 A	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	12.10.2024-18.10.2024	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov SP2 – montáž nových bran TV, převěšení, demontáž stávajících bran TV	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23348 H	Ostrava-Kunčice, 39. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 70	09.10.2024-10.10.2024	07:30 - 17:00	výměna pražců v SK 39	Nad RPV.
305	Z-23339 B	Bohumín – Bohumín st.hr., traťová + TV	19.10.2024-24.10.2024	07:00 - 19:00	oprava přejezdu v km 278,068 (P6535)	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23339 I	Bohumín, výh.: 17	21.10.2024-24.10.2024	07:00 - 19:00	výměna pražců ve výh. č. 17, zřízení BK	Nad RPV.
305	Z-23339 C	Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr., traťová + TV, Bohumín-Vrbice, 618a jen TV	25.10.2024-29.10.2024	07:00 - 19:00	oprava přejezdu v km 2,715 (P6535)	Nad RPV. ZP.

305	Z-23349 L	Ostrava levé nádraží , zhl. od nám. výh. č. 495 po nám. výh. č. 501	22.10.2024-23.10.2024	07:00 - 16:00	výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS ve výh. č. 501 a přípoji	Nad RPV.
305	Z-23349 A	Ostrava hlavní nádraží OMH , zhl. od nám. výh. č. 131 po nám. výh. č. 364	14.10.2024-15.10.2024	07:00 - 15:00	výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 365	Nad RPV.
305	Z-23336 A	Studénka nákl.n. , 104a bez TV, její část od náv. Lc104a po nám. výh. č. 40 Studénka nákl.n. , zhl. od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 40. Studénka nákl.n. , 104. bez TV, její část od hrotu výh. č. 40 po náv. Sc104	07.10.2024-08.10.2024	07:30 - 17:00	výměna pražců ve výh. č. 40, úprava GPK	Nad RPV.
305	Z-23291 D	Suchdol nad Odrou – Polom , 2. bez TV, Polom , 2., 4., 6. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po nám. výh. č. 4	16.10.2024	08:00 - 19:45	ST – výměna a vevaření výhybkových součástí, LIS a kol. vložek, pročištění ŠL CPS – úprava TV po stavbě mostu na sil. R48	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	23078 B	Polom , 2., 4., 6. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2. TK Suchdol nad Odrou	15.10.2024	08:35 - 16:25	CPS – úprava TV po stavbě mostu na sil. R48	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.
305	23078 A	Polom , lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru 1.TK Suchdol nad Odrou.	17.10.2024-18.10.2024	08:35 - 16:25	CPS – úprava TV po stavbě mostu na sil. R48	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.
305	23285 C	Odb Jezernice A , 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A , 1. + TV, Odb Jezernice B , 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B , 1. + TV	01.10.2024-06.10.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	Nad RPV. VNJŘ.
316	33101 B	Rohatec – Hodonín , 2. + TV	13.10.2024-18.10.2024	07:45 - 17:30	odstranění starých základů stožárů TV	Nad RPV. VNJŘ.
316	33101 A	Hodonín – Rohatec , 1. + TV	07.10.2024-12.10.2024	07:45 - 17:30	odstranění starých základů stožárů TV	Nad RPV. VNJŘ.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23343 G	Frýdek-Místek – Baška, traťová bez TV, Baška – celá bez TV, Baška – Pržno, traťová bez TV, Pržno, celá bez TV, Pržno – Frýdlant nad Ostravicí, traťová bez TV, Frýdek-Místek, 7., 9. bez TV, záhl. směr Baška, jeho část od náv. S po náv. Se21	03.10.2024-N-16.10.2024	07:00-N- 17:00	ST – výměna kolejnic, svařování oprava BK, strojní čištění šterkového lože, oprava přejezdů SZZ – výměna technologie na PZZ v km 103,562 (P7383)	Změna od RPV. v RPV Pržno – Frýdlant n.O., Frýdlant n.O. SK 6, navýšení rozsahu vyloučení, navýšení rozsahu prací ZP+ND.
302	Z-23343 I	Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku, traťová bez TV, Hnojník, 3. bez TV, Dobrá u Frýdku-Místku, 6. bez TV, Frýdek-Místek, 9. bez TV	17.10.2024-N-26.10.2024	07:00-N- 17:00	výměna kolejnic, svařování oprava BK, strojní čištění šterkového lože, oprava přejezdů	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23343 M	Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník, traťová bez TV, Český Těšín (Czeski Cieszyn), 240. bez TV	29.10.2024-N-07.11.2024	07:00-N- 17:00	výměna kolejnic, svařování oprava BK, oprava přejezdů, výměna pražců	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-25028 A	Dobrá u Frýdku-Místku, zab. zař.: PZS v km 117,109 (P8308)	29.10.2024-N-07.11.2024	07:00-N- 16:00	demontáž stávajícího PZM včetně jeho základu a oprava technologie mechaniky závor	Nad RPV. Jízda na "OP"
304	Z-25027 A	Kunovice-Loučka, zab. zař.: staniční. Branky na Moravě – Kunovice- Loučka, zab. zař.: PZZ v km 49,487 (P7291), v km 49,051 (P7290)	29.10.2024-N-12.11.2024	08:00-N- 17:00	Výměna kolejových obvodů za počítače náprav. Jízda na "OP", PJ 10 km/hod	Změna od RPV. v RPV 18.11.-02.12.2024 15N, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení Jízda na "OP"
304	Z-23318 A	Kunovice-Loučka, záhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka – Osíčko, traťová bez TV, Osíčko, záhl. a zhl. směr Kunovice-Loučka	14.10.2024-N-19.10.2024	07:05-N- 09:30	Oprava def. vad, odstranění zdeformovaných svárů, posun kolejnic, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava výhybky č. 1 v ŽST Osíčko, oprava GPK a úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. ZP+ND.

304	Z-23318 B	Kunovice-Loučka, 1. bez TV, úsek koleje od náv. L1 po náv. S1	16.10.2024-N-18.10.2024	07:05-N- 17:00	Oprava staniční koleje č. 1 odstranění defektoskopických vad, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava GPK.	Nad RPV.
304	Z-23363 A	Kroměříž – Kojetín, traťová bez TV	21.10.2024, 22.10.2024, 23.10.2024, 24.10.2024, 25.10.2024	07:40 - 16:40	Oprava žel. svršku-GPK ASP, výměna pražců, čištění zbahnělého šterkového lože, odstranění přejezdu v km 8,838 (P7242). Kácení a ořez stromů, údržba žel. svršku.	Změna od RPV. V RPV 27.04. - 31.05.2024 35N, přesun termínu, úprava rozsahu prací. ZP+ND.
304	Z-23284 C	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov – Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV, Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí – Vsetín	10.10.2024-N-12.10.2024	07:30-N- 18:50	Rek ŽST Vsetín, strojní propracování kol. a výh. č. 10, 7, 5, 4, 3, 1 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP km 26,600 – 5,200, odstranění defekt. vad, odstranění zbah. šterk. lože, výměna pražců	Změna od RPV. V RPV 04.-06.10.2024 3N, přesun termínu. ZP+ND.
304	Z-23298 D	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov – Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV, Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí – Vsetín	26.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 34,100-37,900 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, rizikové kácení, pročištění propustků, oprava dilatačních spár	Změna od RPV. v RPV noční výluka 29./30.10.2024, přesun termínu, navýšení rozsahu prací, využití OŘ. ZP+ND. Souběh s ROV 23298 C (VR 308)
304	Z-23298 D	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov – Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV, Hovězí – Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí – Vsetín	27.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 34,100-37,900 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, rizikové kácení, pročištění propustků, oprava dilatačních spár	Změna od RPV. V RPV 30.10.2024, přesun termínu, navýšení rozsahu prací, využití OŘ ZP+ND. Souběh s ROV 23298 C (VR 308)

307	Z-23345 A	Hlučín – Kravaře ve Slezsku , traťová bez TV, Hlučín , celá bez TV, Dolní Benešov , celá bez TV, Kravaře ve Slezsku , záhl. směr Dolní Benešov od náv. BL po hrot výh. č. 1	01.10.2024-N-07.11.2024	07:00-N-17:00	ST – výměna kolejnic v km 0,300 – 5,400; oprava trati v km 8,661 – 9,731 a 10,137 – 10,740, úprava GPK pomocí ASP, zřízení BK, v úseku km 11,036 – 11,585 snesení kolejového roštu a zřízení nového, pročištění odvodnění SMT – oprava mostu v km 9,197	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23284 A	Vsetín , 1. bez TV, lichá jen TV, 1a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezničku výh. č. 11 po začátek výh. č. 2. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	01.10.2024, 02.10.2024, 03.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 9, 8, 6, 2 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP. defekt. vady, výměna pražců.	Změna od RPV. V RPV 01.-03.10.2024 3x10 hod., navýšení rozsahu vyloučení o SK 1, navýšení délky výluky NVÚ.
308	Z-23284 B	Vsetín , 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. bez TV, sudá jen TV, 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od od námezničku výh. č. 22, 21, 23, 14, 12 po námezničku výh. č. 3. vlečka Lesy a statky T.B. Vsetín , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín	10.10.2024, 11.10.2024, 12.10.2024	07:30 - 18:50	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 10, 7, 5, 4, 3, 1 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP. defekt. vady, výměna pražců.	Změna od RPV. V RPV 04.-06.10.2024 3x10hod., přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení kolejově sudé SK, navýšení délky výluky NVÚ.

308	Z-23298 A	<p>Vsetín, 1., 3., 11., 13., 7a bez TV, lichá jen TV, 1a + TV, ZAN kovošrot</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 11, 13, 15, 24, 19 po začátek výh. č. 2.</p> <p>Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka.</p> <p>Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka</p>	23.10.2024, 24.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 35,235-38,100 a zřízení stezek	<p>Změna od RPV. V RPV noční výluka 30./31.10.2024 a 17.10.2024 a 18.-23.10.2024 6 x10 hod., sloučení položek z RPV, přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení. NVÚ.</p>
308	Z-23298 C	<p>Vsetín, 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16. bez TV,</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 22, 21, 23, 14, 12 po námeznicu výh. č. 3. vlečka Lesy a statky T.B.</p> <p>Vsetín, 2a + TV,</p> <p>Vsetín, záhl. 2. TK směr Valašská Polanka.</p> <p>Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka, 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín</p>	26.10.2024, 27.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 34,100-37,900 a zřízení stezek	<p>Změna od RPV. V RPV noční výluka 29./30.10.2024 a 25.-28.10.2024 4x10 hod., sloučení položek z RPV, přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení. NVÚ.</p>
308	Z-23284 A1	<p>Vsetín, 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po námeznicu výh. č. 3.</p> <p>Vsetín, záhl. 2. TK směr Valašská Polanka.</p>	01.10.2024, 02.10.2024, 03.10.2024	operativně 4x 30 minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, strojní propracování spojek výh. 9/10, 8/7, 6/5, 2/4	<p>Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23284 A</p>
308	Z-23284 I	<p>Vsetín, lichá jen TV,</p> <p>Vsetín, 1., 3., 11., 13., 7a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 11, 13, 15, 24, 19 po námeznicu výh. č. 9. ZAN kovošrot</p>	04.10.2024, 05.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. liché kol. skupiny a zřízení stezek	<p>Změna od RPV. V RPV 11.-16.10.2024 6x10 hod. lichá+TV, přesun termínu, úprava rozsahu a času vyloučení. NVÚ.</p>

308	Z-23284 J	Vsetín , 5., 7., 9. + TV, Vsetín , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 30 po námeztník výh. č. 28, 26	06.10.2024, 07.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. liché kol. skupiny a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV 11.-16.10.2024 6x10 hod. lichá+TV, přesun termínu, úprava rozsahu a času vyloučení. NVÚ.
308	Z-23284 G1	Vsetín , záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 36 po námeztník výh. č. 27	08.10.2024, 09.10.2024	operativně 2x 30 minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, strojní propracování spojek výh. 34/35, 32/29	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23284 G.
308	Z-23284 B1	Vsetín , 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po začátek výh. č. 2. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka.	10.10.2024, 11.10.2024, 12.10.2024	operativně 4x 30 minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, strojní propracování spojek výh.9/10, 8/7, 6/5, 2/4	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23284 B.
308	Z-23284 E	Vsetín , 4., 4b, 6., 8., 10., 12., 14., 16. bez TV, sudá jen TV, Vsetín , zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 22, 21, 23, 14, 12 po námeztník výh. č. 7. vlečka Lesy a statky T.B.	13.10.2024, 14.10.2024, 15.10.2024	07:10 - 18:30	Rek. ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. sudé kol. skupiny a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV 07.-10.10.2024 6x10 hod. sudá+TV, přesun termínu, úprava rozsahu a času vyloučení. NVÚ.
308	Z-23284 F	Vsetín – Jablůnka , 2. + TV, Vsetín , záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 36 po námeztník výh. č. 27. (vlečka TSR) Vsetín , 2. bez TV, Vsetín , 4b bez TV, Vsetín , sudá jen TV	16.10.2024, 17.10.2024	07:10 - 18:30	Rek. ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 36, 35, 29, 27 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP km 38,500 – 43,100	Změna od RPV. V RPV 9.-10.10.2024 2x10hod., přesun termínu, navýšení rozsahu a času vyloučení. NVÚ.
308	Z-23284 F1	Vsetín , záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 34 po námeztník výh. č. 32, 31, 30, 28, 26	16.10.2024, 17.10.2024	operativně 2x 30 minut v čase 07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, strojní propracování spojek výh. 34/35, 32/29	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23284 F.

308	Z-23284 J	Vsetín, 5., 7., 9. + TV, Vsetín, zhl. směr Jablůnka od námeznicu výh. č. 30 po námeznicu výh. č. 28, 26	19.10.2024, 20.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV 11.-16.10.2024 6x10 hod. lichá+TV, přesun termínu, úprava rozsahu a času vyloučení. NVÚ.
308	Z-23284 I	Vsetín, lichá jen TV, Vsetín, 1., 3., 11., 13., 7a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 11, 13, 15, 24, 19 po námeznicu výh. č. 9. ZAN kovošrot	21.10.2024, 22.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV 11.-16.10.2024 6x10 hod. lichá+TV, přesun termínu, úprava rozsahu a navýšení o 2x11 hod. NVÚ.
308	Z-23298 A1	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po začátek výh. č. 7 Vsetín, 2a bez TV	23.10.2024, 24.10.2024	operativně 2x 30 minut v čase 07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení kolejové spojky výh. č. 9/10, 7/8	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23298 A
308	Z-23298 C1	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po námeznicu výh. č. 8. Vsetín, 1a bez TV	26.10.2024, 27.10.2024	operativně 2x 30 minut v čase 07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení kolejové spojky výh. č. 9/10, 7/8	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23298 C
308	Z-23298 F	Vsetín – Jablůnka, 2. + TV, Vsetín, záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín, zhl. směr Jablůnka od námeznicu výh. č. 36 po námeznicu výh. č. 27. (vlečka TSR) Vsetín, 2. bez TV, Vsetín, sudá jen TV	28.10.2024, 29.10.2024, 30.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 37,431-38,430=43,352-41,5 a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV noční výluka 29./30.10.2024 a 25.- 28.10.2024 4x10hod., přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení NVÚ.
308	Z-23298 G	Vsetín, 10., 12., 14., 16. bez TV, 4., 4b, 6., 8. + TV, Vsetín, zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 22, 21, 23, 14 po námeznicu výh. č. 12. vlečka Lesy a statky T.B.	31.10.2024	07:10 - 17:30	broušení 4. SK v km 37,450 - 38,172 zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV noční výluka 29./30.10.2024 a 25.- 28.10.2024 4x10hod., přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení. NVÚ.

308	Z-23298 G1	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 7	31.10.2024	operativně 1 hodina v čase 07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení 4. SK v km 37,450-38,172 a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV noční výluka 29./30.10.2024 a 25.-28.10.2024 4x10 hod., přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení, souběh s ROV 23298 G.
308	Z-23298 G2	Vsetín, zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 35 po námeztník výh. č. 27	31.10.2024	operativně 1 hodina v čase 07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení 4. SK v km 37,450-38,172 a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV noční výluka 29./30.10.2024 a 25.-28.10.2024 4x10 hod., přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení, souběh s ROV 23298 G..
308	Z-23284 G	Jablůnka – Vsetín, 1. + TV, Vsetín, záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín, 1., 3., 5., 7., 9. bez TV, zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 34 po námeztník výh. č. 32, 31, 30, 28, 26. Vsetín, lichá jen TV	08.10.2024, 09.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní zpracování kol. a výh. č. 34, 33, 31, 30, 28, 26 a zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP km 38,500 – 43,100	Změna od RPV. V RPV 11.-12.10.2024 2x10 hod., přesun termínu, navýšení času a rozsahu vyloučení. NVÚ.
308	Z-23284 G	Jablůnka – Vsetín, 1. + TV, Vsetín, záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín, 1., 3., 5., 7., 9. bez TV, zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 34 po námeztník výh. č. 32, 31, 30, 28, 26. Vsetín, lichá jen TV	18.10.2024	07:10 - 18:30	Rek ŽST Vsetín, zřízení stezek a OŘ opravné práce, ASP km 38,500 – 43,100	Změna od RPV. V RPV 11.-12.10.2024 2x10hod., přesun termínu, navýšení času a rozsahu vyloučení, navýšení o 1x11 hod. NVÚ.
308	Z-23298 B	Jablůnka – Vsetín, 1. + TV, Vsetín, záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín, 1., 3., 5., 7., 9. bez TV, zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 34 po námeztník výh. č. 32, 31, 30, 28, 26. Vsetín, lichá jen TV	25.10.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení v km 38,100-43,082 a zřízení stezek	Změna od RPV. V RPV noční výluka 30./31.10.2024 a denní výluky 18.10.2024 a 11.-16.10.2024 6x10 hod., přesun termínu, navýšení času, úprava rozsahu vyloučení. NVÚ.

308	Z-23368 A	Valašské Meziříčí , zhl. směr Lhotka nad Bečvou od začátku výh.č.53 po námezník výh.č.50. Valašské Meziříčí , 13., 13a, 15., 17., 19., 33c jen TV, Valašské Meziříčí , napětově obvod vlečky 6302 ČD a.s.	02.10.2024-N-04.10.2024	07:30-N-17:00	Výměna pražců ve výh. č. 50, 51 a v přípoji mezi výh. č. 51-53, podbíjení pražců, výměna výhybkových součástí, svařování kolejnic ve výh.č.52; výměna pražců v kol. č. 2a, oprava GPK, podbíjení ASP.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23368 C	Valašské Meziříčí , 10., 10a, 10b, 10c, 12., 14., 16., 18. bez TV, Valašské Meziříčí , výh.: 67, 70, 74, 78, 80, 82a/b, 308, 309, Valašské Meziříčí , výtažná kolej směr Rožnov pod Radhoštěm	07.10.2024-N-29.11.2024	07:40-N-16:15	Odstranění havarijního stavu; výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí; svaření výhybek a kolejí, oprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23369 A	Hustopeče nad Bečvou , záhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě město. Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město , 2. + TV, Hranice na Moravě město , záhl. 2. traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou	01.10.2024-N-06.11.2024	08:00-N-18:00	Betonáže nových základů, stavění TP, bran, výměna kol. roštu, zřízení odvodnění a oprava mostních objektů, výřezy a kácení. Oprava nást. Teplice nad Bečvou.	Nad RPV. VNJR.
309	Z-23373 B	Grygov – Olomouc hlavní nádraží , 2. + TV	22.10.2024-N-29.10.2024	07:00-N-17:00	SSV Holice – rušení propustku, demontáž přejezdové konstrukce, výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV.	Změna od RPV. V RPV 20.-25.10.2024 6N + 01., 02.11.2024 2x6 hod. přesun termínu, navýšení délky, sloučení do 8N VNJR.
309	Z-23373 A	Olomouc hlavní nádraží – Grygov , 1. + TV	14.10.2024-N-21.10.2024	07:00-N-17:00	SSV Holice – rušení propustku, demontáž přejezdové konstrukce, výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV.	Změna od RPV. V RPV 14.-19.10.2024 6N + 30., 31.10.2024 2x6 hod., přesun termínu, navýšení délky, sloučení do 8N. VNJR.
309	Z-23373 C	Olomouc hlavní nádraží – Grygov , 1., 2. + TV	30.10.2024, 31.10.2024	00:05 - 04:10	SSV Holice – demontáž propojovacího kabelu neutrálního pole, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.

310	23179 C	Skrochovice – Opava západ , traťová bez TV, Skrochovice , 5. bez TV, zhl. ze směru Opava západ, jeho část od náv. L po náv. Se1. Opava západ , záhl. a zhl. ze směru Skrochovice od náv. S po náv. Sc1e	03.10.2024	08:20 - 17:00	oprava mostů v km 110,644 a 110,701 a propustků v km 100,762, v km 101,505 - třetí podbití koleje ASP přes mostní objekty	Nad RPV. ZP+ND.
310	Z-23308 A1	Milotice nad Opavou , 5., 5a bez TV	10.10.2024-26.11.2024	15:00 - 16:00	odstavení mechanizace pro potřebu stavby	Nad RPV.
310	Z-23347 A	Dětrichov nad Bystřicí , 5. bez TV, Dětrichov nad Bystřicí , 3. bez TV, její část od náv. L3 po náv. S3	14.10.2024-23.10.2024	08:00 - 16:00	oprava staniční koleje č. 5	Nad RPV.
313	Z-23360 A	Ptení , záhl. směr Konice. Ptení – Konice , traťová bez TV, Konice , celá bez TV, Konice – Dzbel , traťová bez TV, Dzbel , záhl. směr Konice	01.10.2024-N-22.10.2024	07:00-N-16:30	Investice – Výstavba PZS v km 23,642 (P6577); zřízení bypassu OŘ OLC – celková výměna kolejového roštu v km 19,730 – 21,360; výměna pražců a kolejnic, svařování výh. součástí, sypaní šterku, strojní podbití ASP, a úprava kolejového lože.	Změna od RPV. V RPV 01.-08.10.2024 8N, navýšení délky na 22N, navýšení rozsahu prací. ZP+ND.
313	Z-23356 B	Litovel předměstí – Mladeč , traťová bez TV, Mladeč , celá bez TV	07.10.2024-N-18.10.2024	07:00-N-17:00	- Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V3, V4, nahrazení kolejovým polem v dopravně Mladeč. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce v dopravně Mladeč. - Výměna výhybkových součástí, pražců výh. 6 v dopravně Mladeč. - Odstraňování vegetace	Nad RPV. ZP.
313	Z-23356 A	Litovel , 2., 4. bez TV, výh.: 6 - od hrotu jazyka po námezník	01.10.2024-N-18.10.2024	07:00-N-17:00	- Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V6, nahrazení kolejovým polem. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce SK 2.	Nad RPV.

315	Z-23359 A	Přerov – Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky – Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně – Kojetín, traťová + TV	07.10.2024-N-11.10.2024	08:00-N-17:00	Celková oprava TK, ÚPP	Změna od RPV. V RPV 08.-12.10.2024 5N, přesun termínu. ZP+ND.
315	Z-23359 C	Kojetín – Némčice nad Hanou, traťová + TV, Némčice nad Hanou, celá + TV, Némčice nad Hanou – Nezamyslice, traťová + TV	12.10.2024-N-16.10.2024	08:00-N-17:00	Celková oprava TK a ÚPP	Změna od RPV. V RPV 13.-17.10.2024 5N, přesun termínu. ZP+ND.
315	Z-33197 F	Ivanovice na Hané, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice – Ivanovice na Hané, traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	oprava GPK 1. staniční koleje oprava GPK výhybek číslo 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14 údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 57,400 – 60,200	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 L	Ivanovice na Hané, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.
315	Z-33197 E	Vyškov na Moravě, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	oprava GPK 1. staniční koleje údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 50,300 – 52,900	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 K	Vyškov na Moravě, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě, zab. zař.: TZZ traťové koleje.	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.

315	Z-33197 D	Luleč, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě – Luleč, traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	výměna levého jazyka a opornice ve výhybce číslo 6 svařování údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 40,700 – 43,800 a km 45,300 – 46,300	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 J	Luleč, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě – Luleč, zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě – Luleč, zab. zař.: TZZ	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.
315	Z-33197 C	Komořany u Vyškova, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč – Komořany u Vyškova, traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 38,500 – 39,450	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 B	Rousínov, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova – Rousínov, traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	oprava geometrické polohy staniční koleje číslo 1 výměna levého jazyka a opornice ve výhybce číslo 11 svařování údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 33,000 – 35,600 čištění blátivých míst v km 3	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 H	Rousínov, zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova – Rousínov, zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova – Rousínov, zab. zař.: TZZ traťové koleje.	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.
315	Z-33197 I	Komořany u Vyškova, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.

315	Z-33197 A	Holubice , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Rousínov – Holubice , traťová + TV	07.10.2024-N-21.10.2024	08:40-N-17:15	oprava geometrické polohy staniční koleje číslo 1 a 2 výměna kolejnic v km 28,500 – 28,700 v 1. staniční koleji výměna pravého jazyka a opornice ve výhybce číslo 4 svařování údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK tra	Změna od RPV. V RPV 08.-17.10.2024 10N, navýšení délky výluky na 15N. ZP+ND.
315	Z-33197 G	Holubice , zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). Holubice , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Holubice – Blažovice , zab. zař.: TZZ traťové koleje.	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.
315	Z-33198 A	Holubice – Sokolnice-Telnice , traťová + TV, Křenovice horní nádraží , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	26.10.2024-N-28.10.2024	07:30-N-15:00	strojní čištění blátivých míst v km 17,2 – 17,6 oprava GPK v km 6,0 – 7,2, km 8,2 – 8,4, km 11,2 – 12,6, km 13,0 – 13,6, km 15,750 – 16,3, km 21,0 – 23,0 oprava odvodnění údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 07.-08.09.2024 2N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 3N. ZP+ND.
315	Z-33197 M	Křenovice horní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody na záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Holubice Křenovice horní nádraží , zab. zař.: PZS v km 23,930 (P7186)	21.10.2024-N-22.10.2024	17:15.N-10:00	obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	Nad RPV.
315	Z-33198 B	Sokolnice-Telnice , celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice , traťová + TV	26.10.2024-N-28.10.2024	07:30-N-15:00	strojní čištění blátivých míst v km 17,2 – 17,6 oprava GPK v km 6,0 – 7,2, km 8,2 – 8,4, km 11,2 – 12,6, km 13,0 – 13,6, km 15,750 – 16,3, km 21,0 – 23,0 oprava odvodnění údržba trakčního vedení zřízení nových návěstidel PŘL, L, Se1, S1, S2, S3,	Změna od RPV. V RPV 07.-08.09.2024 2N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 3N. ZP+ND.

315	Z-33198 C	Brno-Chrlice, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice – Brno hl.n. přednádraží , traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Chrlice – Brno hlavní nádraží	26.10.2024-N-28.10.2024	07:30-N-15:00	strojní čištění blátivých míst v km 17,2 – 17,6 oprava GPK v km 6,0 – 7,2, km 8,2 – 8,4, km 11,2 – 12,6, km 13,0 – 13,6, km 15,750 – 16,3, km 21,0 – 23,0 oprava odvodnění údržba trakčního vedení	Změna od RPV. V RPV 07.-08.09.2024 2N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 3N. ZP+ND.
-----	-----------	---	-------------------------	---------------	---	--

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji.	19.10.2024-21.10.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 B	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 2. traťové koleje.	19.10.2024-21.10.2024	07:50 - 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot , 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	19.10.2024-21.10.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND.
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji.	26.10.2024-28.10.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 B	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 2. traťové koleje.	26.10.2024-28.10.2024	07:50 - 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot , část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot , 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	26.10.2024-28.10.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND.

320	Z-33073 B	Odb Brno-Židenice , záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku mezi kolejovým křížením a výhybkou č. 13 po návěstidlo 4MS. Brno-Maloměřice – Odb Brno-Židenice , 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,500 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská	07.10.2024-21.10.2024	08:10 - 14:00	výměna výhybek č. 13, 15a/b, 16 a jejich přípojů výměna kolejového lože montáž elektromotorických přestavníků na výhybky číslo 13, 15a/b, 16	Změna od RPV. Přesun z dubna (v RPV 10.-24.04.), požadavek dopravců NVÚ.
324	Z-33186 A	Kuřim – Tišnov , 2. + TV	19.10.2024	09:15 - 19:05	úprava GPK, doplnění a úprava šterkového lože, údržba ŽSv	Nad RPV.
324	Z-33186 B	Tišnov – Kuřim , 1. + TV	20.10.2024	09:15 - 18:55	úprava GPK, doplnění a úprava šterkového lože, údržba ŽSv	Nad RPV.
324	Z-33186 C	Tišnov – Říkonín , 2. + TV	21.10.2024	07:30 - 17:15	úprava GPK, doplnění a úprava šterkového lože, údržba ŽSv	Nad RPV.
324	Z-33186 D	Říkonín – Tišnov , 1. + TV	22.10.2024	07:30 - 17:15	úprava GPK, doplnění a úprava šterkového lože, údržba ŽSv	Nad RPV.
324	33050 E2	Křižanov , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Křižanov , lichá jen TV, Křižanov , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od námezníku výhybky č. 6 do km 61,065	10.10.2024-14.10.2024	07:30 - 15:30	montáž trakčního vedení a regulace trakčního vedení v elektrickém dělení	Nad RPV. NVÚ. Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov.
324	33050 F2	Křižanov , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 10. Křižanov , 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L2 Křižanov , sudá jen TV	15.10.2024-19.10.2024	07:30 - 15:30	montáž trakčního vedení a regulace trakčního vedení v elektrickém dělení	Nad RPV. NVÚ.
324	Z-35023 A	Vlkov u Tišnova , zab. zař.: SZZ	01.10.2024-08.10.2024	08:30 - 04:00	aktivace provizorního SZZ Vlkov u T. s počítači náprav, montáž nových počítačích bodů pro MPZZ2, přepojení výhybky č. 16 (staré číslo 13), aktivace návěstidel, vypnutí a zrušení provizorního SZZ	Nad RPV.

324	Z-35023 B	Vlkov u Tišnova , zab. zař.: SZZ částečně. vlečka 5263 EŽ Praha a vlečka 5262 Osočkan	01.10.2024-11.10.2024	08:30 - 15:30	zrušení návěstidel Se6A, Se9A, Se10A, Se11A, Se13A na vlečce 5263 EŽ Praha a vlečce 5262 Osočkan, aktivace nových návěstidel Se7, Se8 na vlečce EŽ Praha, vypnutí ústředního ovládání výhybky D5a	Nad RPV.
324	Z-35023 H	Vlkov u Tišnova , sděl. zař. sdělovací zařízení	07.10.2024-08.10.2024	08:30 - 04:00	aktivace nového sděl. zařízení na zastávce Vlkov Osová – rozhlas pro cestující a informační systém, zrušení původního staničního rozhlasu a informačního zařízení pro cestující ve stanici Vlkov u T.	Nad RPV.
324	Z-35023 D	Vlkov u Tišnova – Řikonín , zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje	07.10.2024-08.10.2024	22:00 - 04:00	přepojení TZZ 1. TK Vlkov – Řikonín (ABE 1) z MPZZ č. 1 do MPZZ č. 2 SZZ Vlkov, zkoušky TZZ	Nad RPV.
324	Z-35023 E	Řikonín – Vlkov u Tišnova , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje	07.10.2024-06.11.2024	22:00 - 15:30	přepojení TZZ 2. TK Řikonín – Vlkov (ABE 1) z MPZZ č. 1 do MPZZ č. 2 SZZ Vlkov, zkoušky TZZ	Nad RPV.
324	Z-35023 C	Vlkov u Tišnova , zab. zař.: SZZ částečně. sudá skupina kolejí	08.10.2024-06.11.2024	04:00 - 15:30	výměna vjezdového náv. 2L na krakorci, zrušení náv. ve vyloučené koleji (Se1, Se2, Se4), zrušení náv. S6a, Lc6a, Se12A u původní koleje 6, 6a, přeznačení výhybky č. 11XA na č. 15, změna zabezpečení výh. č. 15	Nad RPV.
324	Z-35023 G	Křižanov , zab. zař.: SZZ	14.10.2024-15.10.2024	23:30 - 03:30	výměna SW SZZ Křižanov (adresný, systémový SW), přezkoušení SW, SW SZZ nebude obsahovat dálkové ovládání SZZ Vlkov u T.	Nad RPV. ZP.
324	Z-35023 F	Vlkov u Tišnova – Křižanov , zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje.	29.10.2024-05.11.2024	08:30 - 15:30	aktivace nového TZZ typu ABE 1 Vlkov u Tišnova – Křižanov 1. a 2. traťová kolej	Nad RPV.

507	Z-33204 A	Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách , traťová bez TV, Ždírec nad Doubravou , záhl. směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S	16.10.2024-04.11.2024	07:30 - 15:30	výměna vadných pražců, výměna def. vadných kolejnic, úprava GPK, údržba žel. svršku	Změna od RPV. Přesun z května (v RPV 06.-20.05.). ZP+ND.
701	33077 A	Slavonice – Dačice , traťová bez TV	01.10.2024-15.10.2024	08:40 - 15:25	výměna kolejového roštu, údržba železničního svršku	Změna od RPV. Přesun z dubna (v RPV 17.-26.04.). ZP+ND.
701	33077 B	Dačice , celá bez TV, Dačice – Telč , traťová bez TV	01.10.2024-15.10.2024	08:40 - 15:25	výměna kolejového roštu, údržba železničního svršku, oprava přejezdu v km 55,222	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63260 B	Kolín , zhl. střední směr Kutná Hora, část od návěstidla Lc40 po návěstidlo Sc112	19.10.2024-20.10.2024	08:00 - 16:00	Výměna vadných LIS (5ks), výměna jazyka, opornice, srdcovky výhybky č. 124, svařování.	Nad RPV.
501	63226 D2	Pečky , 5., 5a, 7., 7b, 7a, 9., 9a, 11a jen TV, Pečky , záhl. směr Plaňany od náv. BS po náv. Se35.	11.10.2024-14.10.2024	21:00 - 05:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 364,050.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
501	63226 E2	Pečky , 1., 3., 3a jen TV, Pečky , záhl. a zhl. směr odb. Tatce od náv. 1S po hroty výh. č. 41. napětově od ÚO 401 v km 362,560 po ÚO 411 v km 364,280	18.10.2024-20.10.2024	21:00 - 05:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 364,050.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ.
501	63226 E2	Pečky , 1., 3., 3a jen TV, Pečky , záhl. a zhl. směr odb. Tatce od náv. 1S po hroty výh. č. 41. napětově od ÚO 401 v km 362,560 po ÚO 411 v km 364,280	20.10.2024-21.10.2024	21:00 - 05:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 364,050	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ.
501	63226 F2	Pečky , 2., 4., 4a, 6. jen TV, Pečky , záhl. a zhl. směr odb. Tatce od náv. 2S po hroty výh. č. 39. napětově od ÚO 402 v km 362,560 po ÚO 412 v km 364,280	26.10.2024-27.10.2024	21:00 - 05:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 364,050.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ.

501	63226 F2	Pečky , 2., 4., 4a, 6. jen TV, Pečky , záhl. a zhl. směr odb. Tatce od náv. 2S po hroty výh. č. 39. napětově od ÚO 402 v km 362,560 po ÚO 412 v km 364,280	27.10.2024-29.10.2024	21:00 - 05:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 364,050.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
501	63226 N4	Český Brod – Úvaly , 2. + TV, napětově od ÚO 412 v km 377,930 v dopravně Český Brod po ÚO 402 v km 386,000 v dopravně Úvaly	04.10.2024-07.10.2024	22:00 - 04:00	Oprava NK, zábradlí – nadjezd v km 381,600.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
506	Z-53151 D	Meziměstí , celá bez TV, Teplice nad Metují – Meziměstí , traťová bez TV, Meziměstí – Broumov , traťová bez TV, Broumov , celá bez TV	10.10.2024-24.10.2024	08:00 - 17:00	Opravné práce v kol. č. 1, 3, 3a, 5b, 90; výměna žel. svršku; oprava nástupišť; úpravy SZZ.	Nad RPV. ZP+ND.
506	Z-53151 E	Meziměstí , 3. bez TV	24.10.2024-30.10.2024	17:00 - 17:00	Opravné práce podél kol. č. 3; dokončení nástupiště.	Nad RPV.
508	Z-53164 F	Jaroměř – Stará Paka , zab. zař.: DOZ. výměna SW DOZ a SZZ v ŽST Stará Paka	09.10.2024-10.10.2024	23:15 - 03:45	Přehrání a přezkoušení SW DOZ Jaroměř – Stará Paka a ŽST Stará paka z důvodu úpravy PZZ v úseku Roztoky u Jilemnice – Stará Paka; úprava reliéfu JOP DOZ 1 ve směru Roztoky u Jilemnice dle schváleného situačního schématu.	Nad RPV.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63028 L	Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. + TV	25.10.2024-30.10.2024	07:30 - 04:40	sanace spodní stavby	Nad RPV. VNJŘ.
521	63028 M	Praha-Smíchov – Odb Závodiště , 2. + TV	29.10.2024-31.10.2024	23:20 - 17:30	sanace spodní stavby	Nad RPV. VNJŘ. Souběh etap L+M = zastaven provoz 29./30.10 v čase 23:20-4:40 hod.

521	63089 B2	Odb Tunel – Praha-Krč , 1. bez TV, Praha-Krč , záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb Tunel , celá bez TV, od náv. 1L a od počítacího bodu TBP2 před nám. výh č. 1 po náv. 3S, 4S	01.10.2024-05.10.2024	22:20 - 04:40	sypání	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou A.
521	63089 F1	Praha-Zahradní Město – Praha-Kačerov , traťová bez TV, Praha-Kačerov , záhl. a zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací body KPB 112 a KPB 113 před námezníkem výh. č. 103	17.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	montáž TV syst. Sp1	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou D1.
521	63089 B1	Odb Tunel – Praha-Krč , 1. bez TV, Praha-Krč , záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb Tunel , celá bez TV, od náv. 1L a od počítacího bodu TBP2 před nám. výh č. 1 po náv. 3S, 4S	19.10.2024-22.10.2024	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.3	Nad RPV. ZP.
521	63089 G1	Praha-Krč , zhl. směr Odb Tunel od náv. L2 a L4 po náv. Se14	19.10.2024-22.10.2024	07:30 - 17:30	mnt TV	Nad RPV.
521	63089 P1	Odb Tunel – Praha-Krč , 1. jen TV, Odb Tunel , celá jen TV, od ÚO 421 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 413/414 Odb Tunel (km 10,830/km 10,750)	19.10.2024-22.10.2024	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.3	Nad RPV. Souběh s etapou B1.
521	63089 B3	Odb Tunel – Praha-Krč , 1. bez TV, Praha-Krč , záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb Tunel , celá bez TV, od náv. 1L a od počítacího bodu TBP2 před nám. výh č. 1 po náv. 3S, 4S	23.10.2024	08:00 - 16:00	zatěžkávací zkouška	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou A.
523	63089 D2	Praha-Krč – Praha-Kačerov , 201., 91., 101. bez TV, od náv. S101 po náv. Lc201 Praha-Krč , zhl. střední (obvod Střed) od náv. Lc201 po počítací bod KPB 6 mezi výh č. 1 a 6 (včetně části SK 201).	01.10.2024-05.10.2024	22:20 - 04:40	sypání, překládka kolejnic	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou C.
523	63089 R2	Praha-Krč – Praha-Kačerov , 201., 91., 101. jen TV, od ÚO 401 (Praha-Kačerov) po ÚO 411 (Praha-Krč)	01.10.2024-05.10.2024	22:20 - 04:40	sypání, překládka kolejnic	Nad RPV. Souběh s etapou D2.

523	63089 E1	Praha-Vršovice – Praha-Kačerov , traťová bez TV, Praha-Kačerov , záhl. a zhl. směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítačícího bodu KPB 112 (před námezníkem výh. č. 103) po počítačící bod KPB 119 před námezníkem výh. č. 106 (včetně části SK 102).	14.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	montáž TV	Nad RPV. ZP.
523	63089 U	Praha-Kačerov , napětově TV nad částí zhlaví směr Praha-Vršovice od ÚO 404 po ÚD v TV cca nad námezníkem výh. č. 106 v dopravně Praha-Kačerov	14.10.2024-24.10.2024	17:30 - 17:30	montáž TV syst. 92	Nad RPV. LNT.
523	63089 D1	Praha-Krč – Praha-Kačerov , 201., 91., 101. bez TV, od náv. S101 po náv. Lc201 Praha-Krč , zhl. střední (obvod Střed) od náv. Lc201 po počítačící bod KPB 6 mezi výh. č. 1 a 6 (včetně části SK 201)	17.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	montáž TV syst. Sp2	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou C.
523	63089 R1	Praha-Krč – Praha-Kačerov , 201., 91., 101. jen TV, od ÚO 401 (Praha-Kačerov) po ÚO 411 (Praha-Krč)	17.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	montáž TV	Nad RPV. Souběh s etapou D1.
523	63089 W1	Praha-Krč , celá jen TV,	19.10.2024-22.10.2024	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.1	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou G1.
524	63189 G1	Čelákovice – Odb Záluží , 2. + TV, Odb Záluží , záhl. a zhl. směr Čelákovice od počítačícího bodu ZPB6 v km 10,732 po náv. 2L	07.10.2024-08.10.2024	09:00 - 16:00	mt TV prov. úseku	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapami A, O.
524	63189 F7	Mstětice , 1., 3., 3a + TV, Mstětice , záhl. a zhl. směr Odb. Záluží o námezníku výh. č. 6 a 8a po náv. 1L.	06.10.2024, 12.10.2024-13.10.2024	01:05 - 04:10	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	Nad RPV. ZP.
524	63189 H7	Mstětice – Odb Záluží , 1. + TV	06.10.2024, 12.10.2024-13.10.2024	01:05 - 04:10	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	Nad RPV. ZP.
524	63189 F6	Mstětice , 1., 3., 3a + TV, Mstětice , záhl. a zhl. směr Odb. Záluží o námezníku výh. č. 6 a 8a po náv. 1L	06.10.2024-11.10.2024	21:55 - 04:15	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou O.
524	63189 H6	Mstětice – Odb Záluží , 1. + TV	06.10.2024-11.10.2024	21:55 - 04:15	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.

524	63189 M2	Mstětice – Praha-Horní Počernice , 2. + TV, Mstětice , záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od námezničku výh. č. 17XN po náv. 2S	13.10.2024	08:00 - 18:00	dmt sys. TV 2.2 prov.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapami L, N.
525	63148 N5	Praha-Smíchov , 3A bez TV, kolejově od náv. Se30 po náv. Se14 Praha-Smíchov , 3B bez TV, kolejově její část od náv. Se4 po km 1,700 Praha-Smíchov , zhl. mezi SK 3A a SK 3B (včetně výh. spojky 91/93).	01.10.2024-09.10.2024, 15.10.2024-23.10.2024	08:30 - 16:10	stavba TZ	Nad RPV.
525	63089 S	Praha-Vršovice – Praha-Kačerov , traťová jen TV, Od ÚO 405 (Praha- Vršovice) po ÚO 404 (Praha-Kačerov)	14.10.2024-18.10.2024	17:30 - 17:30	montáž TV	Nad RPV. LNT.
526	63027 C3	Praha Masarykovo nádraží , 702. bez TV, od náv. Sc702 po náv. Se701 Praha Masarykovo nádraží , zhl. od návěstidla Se701 po náv. Se705	04.10.2024-06.10.2024, 11.10.2024-13.10.2024, 18.10.2024-20.10.2024	22:00 - 04:00	vymístění kolektoru Š4-Š13	Nad RPV. ZP.
526	63027 D3	Praha Masarykovo nádraží , 701. bez TV, od náv. Se700 po náv. Sc701 Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 po náv. Sc7, po náv. Sc6 a po PB26 (u námezničku výh. č. 23)	04.10.2024-06.10.2024, 11.10.2024-13.10.2024, 18.10.2024-20.10.2024	22:00 - 04:00	vymístění kolektoru	Nad RPV.
526	63116 I3	Praha Masarykovo nádraží , 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítačícího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3	04.10.2024-06.10.2024, 11.10.2024-13.10.2024, 18.10.2024-20.10.2024	22:00 - 04:00	vymístění kolektoru	Nad RPV.
526	63116 I2	Praha Masarykovo nádraží , 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítačícího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3	27.10.2024-01.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	Nad RPV.

526	63116 M2	Praha Masarykovo nádraží, 1., 2. jen TV, od vloženého děliče P3 v km 409,489 (u námezničku výh. č. 20) a P5 v km 409,555 (mezi výh. č. 19 a 28) po zakotvení TV nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2	27.10.2024-01.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	Nad RPV.
526	63116 S2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. jen TV, Praha Masarykovo nádraží, 3. jen TV	27.10.2024-01.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	Nad RPV.
526	63116 E3	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Se103 po náv. Se106, Sc94, Se107 po hroty výh. č. 111 a po náv. Sc102	04.10.2024-06.10.2024, 11.10.2024-13.10.2024, 18.10.2024-20.10.2024	22:00 - 04:00	vymístění kolektoru	Nad RPV. ZP.
526	63116 E2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Se103 po náv. Se106, Sc94, Se107 po hroty výh. č. 111 a po náv. Sc102	23.10.2024-24.10.2024, 25.10.2024-01.11.2024	23:40 - 04:00	sypání ŠL, mt kolejí a výhybek	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou L.
526	63116 K3	Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, 202. bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová, 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová, zhl. od náv. Lc202a po náv. S202 (včetně výh. č. 203). Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 202. bez TV, od náv. S202 po Lc202 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc202 po náv. Se103 (včetně výh. č. 101)	18.10.2024-19.10.2024	22:00 - 04:00	sypání ŠL	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou L.

526	63116 K2	Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová , 202. bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová , 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová , zhl. od náv. Lc202a po náv. S202 (včetně výh. č. 203) Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 202. bez TV, od náv. S202 po Lc202 Praha Masarykovo n.-Hrabovka , zhl. od náv. Lc202 po náv. Se103 (včetně výh. č. 101)	23.10.2024-24.10.2024, 25.10.2024-27.10.2024	23:40 - 04:00	sypání ŠL	Nad RPV. Souběh s etapami L, E2.
526	63116 A2	Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová , 202. + TV, od ÚO 412 (km 406,321) po ÚO 402 (km 408,470) Praha M.nádraží-Sluncová , 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová , zhl. od náv. Lc202a po náv. S202 (včetně výh. č. 203). Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 202. + TV, od náv. S202 po Lc202 Praha Masarykovo n.-Hrabovka , zhl. od náv. Lc202 po náv. Se103 (včetně výh. č. 101)	27.10.2024-01.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou L
706	Z-93119 A	Rybník – Kaplice , traťová + TV, Omlenice , celá + TV	02.10.2024-07.10.2024	09:30 - 16:30	Hloubení a betonáž nových TP pro NP TV – silniční nadjezd km 85,100 v rámci výstavby D3 312/I – akce ŘSD CPS na SOD. Údržbové práce na železničním svršku a TV.	Změna od RPV. Posun termínu výluk (původně 04/2024) ZP+ND. Dle RPV 09. a 10.09. 2024, žádost ÖBB INFRA na přesun termínu.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63120 C	Karlštejn – Beroun , část 2. TK bez TV, od km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] po Beroun Beroun , 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4, původně SK 2b Beroun , zhl. směr Odb. Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	14.10.2024-11.12.2024	18:00 - 18:00	rekonstrukce svršku	Nad RPV. VNJR.
521	Z-63120 A3	Beroun – Karlštejn , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). Beroun – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	01.10.2024-10.10.2024, 12.10.2024-14.10.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 B.
521	Z-63120 A3	Beroun – Karlštejn , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). Beroun – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	10.10.2024-12.10.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV výluka 2. TK + TV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 B.

521	Z-63120 A3	Beroun – Karlštejn , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). Beroun – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	14.10.2024-01.11.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 C.
521	Z-63120 D3	Beroun , zhl. směr Odb. Lom od náv. Se3 po izolovaný styk mezi výh. č. 2 a 3	01.10.2024-09.10.2024	23:30 - 04:40	pažení propustku	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 B, A3.
521	Z-63120 S3	Beroun , 1., 1a, 3., 3a jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) po ÚO 411 (km 39,256) a po ÚO 201 (km 39,232)	01.10.2024-09.10.2024	23:30 - 04:40	pažení propustku	Nad RPV. NVÚ.
707	Z-93121 D	Volary , 7. bez TV, v části od návěstidla Lc7 k námezníkovi výhybky č. 10 Volary , zhl. v části od námezníkovi výhybky č. 10 ke hrotům jazyka výhybky č. 11. Volary – Černý Kříž , traťová bez TV, Černý Kříž , záhl. a zhl. směr Volary. Černý Kříž , zhl. směr Nová Pec. Černý Kříž , 1. bez TV	17.10.2024-30.10.2024	07:00 - 19:00	oprava koleje v km 59,200-59,700 a 60,725-60,800 - výměna pražců (500 ks) a kolejnic, odstranění PJ, údržbové práce na žel. svršku	Nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93121 C	Nová Pec – Horní Planá , traťová bez TV	21.10.2024-30.10.2024	07:00 - 19:00	následné podbíjení v km 65,515 - 70,017; reprofilace svahů; čištění odvodnění a oprava propustků, kácení stromů a odstraňování vegetace, údržba železničního svršku	Nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93121 F	Kájov – Černý Kříž , zab. zař.: DOZ. Kájov , zab. zař.: SZZ. Nová Pec , zab. zař.: SZZ	21.10.2024-22.10.2024	22:15 - 04:30	výměna SW v ŽST Kájov v návaznosti na aktivaci PZZ P 1649 v km 71,795	Nad RPV. ZP.
708	Z-95013 A	Týn nad Vltavou , zab. zař.: SZZ. Temelín – Týn nad Vltavou , zab. zař.: TZZ	01.10.2024	09:00 - 10:00	výměna SW v ŽST Temelín	Nad RPV. ZP.

708	Z-95013 B	Týn nad Vltavou, zab. zař.: ETCS. Temelín – Týn nad Vltavou, zab. zař.: ETCS	01.10.2024	09:00 - 14:00	aktivace ETCS Regional v úseku Temelín – Týn nad Vltavou	Nad RPV.
714	Z-93111 A	Příkosice – Nezvěstice, traťová bez TV	07.10.2024-25.10.2024	07:30 - 17:30	výstavba PZS km 17,454 (P1243); snesení výhybek č. 1. a 2. a manipulační koleje č. 3 v dopravně Lipnice a převedení na zastávku; vybudování nového nástupiště na zastávce Lipnice, výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, oprava GPK	Změna od RPV. Posun termínu, v RPV ve dnech 15.04. - 17.05.2024. ZP+ND.
714	Z-93111 B	Nezvěstice, výh.: 10, 11	21.10.2024-25.10.2024	09:00 - 17:30	oprava GPK, výměna pražců ve výhybce č.10, doplnění KL	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93111 A.
717	Z-95014 A	Staňkov – Horšovský Týn, zab. zař.: PZS km 8,288 (P673)	10.10.2024	10:00 - 14:00	aktivace PZS km 8,288 (P673)	Nad RPV.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-73178 A	Polepy – Hoštka, 1. + TV, Hoštka, lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy	21.10.2024-25.10.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výh. č. 9, 11, 13, strojní úprava GPK, výměna jazyků a opornic výhybek č. 9, 13, svařování	Změna od RPV. Jiný termín a délka výluky. NVÚ.
503	Z-73311 A	Děčín východ dolní nádraží, 36., 38. bez TV	18.10.2024-24.10.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců a šterkového lože	Nad RPV.
503	Z-73286 C	Děčín hl.n. nákladové nádraží, 104a bez TV, 102., 104., 104a jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Povrly a navazující zhlaví staničních kolejí č. 102, 104a v úseku po námezničky výhybek č. 4, 16, 17 (výhybky č. 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17). napětově po ÚO 412 a ÚO 207	04.10.2024-06.10.2024	07:00 - 18:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna jazyka a opornice výhybky č. 2, 4, 16, svařování	Nad RPV. NVÚ. Současné s etapou B (VR 527).

503	Z-73286 D	Děčín hlavní nádraží , 10a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 10a v úseku od návěstidla Se38 po hroty jazyků výhybky č. 271 (výhybka č. 271). kolejově 10a SK po námezník výhybky č. 423	08.10.2024-09.10.2024	07:00 - 10:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV.
510	Z-53164 A	Kunčice nad Labem , zhl. směr Hostinné, včetně části staniční koleje od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S1. Kunčice nad Labem , 1., 3., 5., 7., 7a, 7b bez TV, Kunčice nad Labem , zhl. TK směr Martinice v Krkonoších, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 14 po hroty výhybky č. 8	04.10.2024-15.10.2024	07:30 - 07:30	vyjmutí výhybek č. 3, 5XA, 5XB, 7; rekonstrukce výhybek č. 4, 6; výstavba poloostrovního nástupiště; rekonstrukce kolejí č. 1, 3, 5; práce na SZZ a ostatních technologiích	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53164 B	Hostinné – Kunčice nad Labem , traťová bez TV, Kunčice nad Labem , celá bez TV, Kunčice nad Labem – Martinice v Krkonoších , traťová bez TV, Martinice v Krkonoších , celá bez TV, Martinice v Krkonoších – Roztoky u Jilemnice , traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice , celá bez TV, Roztoky u Jilemnice – Stará Paka , traťová bez TV, Stará Paka , záhl. TK směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od návěstidla RS do km 74,776	15.10.2024-24.10.2024	07:30 - 16:30	aktivace SZZ Hostinné – Stará Paka; vyjmutí výhybek č. 1, 2, 4, 6; rekonstrukce výhybek č. 1, 2, 4, 6; rekonstrukce částí st. kolejí č. 1, 2, 4, 6; práce na SZZ a ostatních technologiích v ŽST Kunčice n. L.	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53164 C	Kunčice nad Labem – Vrchlabí , traťová bez TV	15.10.2024-24.10.2024	07:30 - 16:30	rekonstrukce výhybek č. 1, 2, 4, 6, 11, 13; rekonstrukce částí st. kolejí č. 1, 2, 4, 6, práce na SZZ a ostatních technologiích v ŽST Kunčice n. L.; aktivace SZZ ŽST Kunčice n. L.	Nad RPV. ZP+ND.

510	Z-53164 E	Hostinné – Kunčice nad Labem , traťová bez TV, Kunčice nad Labem , záhl. a zhl. směr Hostinné, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S1 a námezník výhybky č. 4 (nové označení). Kunčice nad Labem , 2., 4., 6. bez TV, Kunčice nad Labem , zhl. TK směr Vrchlabí, jeho část od návěstidla Se7 (nové označení) po námezníky výhybek č. 9 a č. 11 (nové označení)	24.10.2024-25.11.2024	16:30 - 16:30	rekonstrukce výhybek; rekonstrukce částí st. kolejí	Nad RPV. ZP+ND.
511	53114 D	Jičín – Libuň , traťová bez TV, Jičín , záhl. směr Libuň	03.10.2024-20.10.2024	08:00 - 18:00	SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK, oprava přejezdu v km 0,484 (P3136), oprava přejezdů v km 3,000 - 9,400 (P3146/7,043 a P3148/8,016 na trase NAD); oprava mostu v km 8,130 - PKO, nové úložné prahy, přezdění opěry; PKO;	Změna od RPV. Pův. srpen 2024. ZP+ND.
511	53114 E	Libuň , výh.: č. 2, 3	03.10.2024-07.10.2024	08:00 - 18:00	svařování ve výh. č. 2, 3	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou D.
527	Z-73286 B	Povrly , záhl. 2. traťové koleje směr Děčín hl.n. - část v úseku mezi návěstidly Se5 – 2S. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží , 2. + TV	04.10.2024-07.10.2024	07:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 526,814, strojní úprava GPK	Nad RPV. VNJR+ND.
530	Z-73319 A	Roudnice nad Labem – Straškov , traťová bez TV	01.10.2024-14.10.2024	07:00 - 17:00	rekonstrukce tří přejezdů, výměna dřevěných pražců	Nad RPV. ZP+ND.
539	Z-73322 A	Litoměřice horní nádraží , záhl. traťové koleje – část od návěstidla Se4 směr Žalhostice. Litoměřice horní nádraží – Žalhostice , traťová bez TV	01.10.2024-08.10.2024	08:00 - 18:00	výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P3340	Změna od RPV. V RPV 03.09. -N- 10.09.2024. ZP+ND.
540	73225 G	Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí , traťová bez TV	07.10.2024-11.10.2024	07:50 - 16:20	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.

542	Z-63243 A	Mladá Boleslav město – Dolní Bousov , traťová bez TV, Dolní Bousov , celá bez TV	12.10.2024-22.11.2024	08:00 - 17:00	Strojní čištění šterkového lože, souvislá výměna kolejnic, pražců, doplnění šterkového lože, odstranění porostů, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND.
546	73225 D	Markvartice – Česká Kamenice , traťová bez TV, Česká Kamenice , záhl. a zhl. směr Markvartice. Česká Kamenice , 2. bez TV, včetně výhybky č. 5 a staniční koleje mezi Vk2 a námeznicem výhybky č. 5 Česká Kamenice , 1., 3., 4., 5., 7. bez TV, Česká Kamenice , záhl. a zhl. směr Mlýny, jeho část od návěstidla Se3 a námeznicu výhybky č. 7 po námeznic výhybky č. 6 a hroty jazyků výhybky č. 7	10.10.2024-07.11.2024	08:00 - 17:00	oprava kolejí a výhybek v ŽST Česká Kamenice, zřízení ostrovního nástupiště mezi 1. a 2.SK, zřízení nástupiště u 3.SK, oprava propustku v km 24,370, oprava propustku v km 24,478, oprava propustku v km 25,136, zrušení propustku v km 25,164	Nad RPV. ZP+ND.
546	73225 F	Mlýny , celá bez TV, Mlýny – Jedlová , traťová bez TV	17.10.2024-31.10.2024	08:00 - 18:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, oprava propustků v km 33,897 a 33,910	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73317 C	Ústí nad Labem západ , 3b bez TV, kolejově od hrotů jazyků výhybky č. 126 po námeznic výhybky č. 16b	12.10.2024-14.10.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	Nad RPV.
504	Z-73317 D	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 13. bez TV, 13., 15., 17. jen TV, kolejově od konce výhybky č. 123 po návěstidlo Lc13; napětově 17. SK po ÚD 15	15.10.2024-17.10.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73317 B	Ústí nad Labem západ seřad'. nádraží , 71. bez TV	07.10.2024-11.10.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců, oprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	Nad RPV.

504	Z-73327 A	Řehlovice – Trmice, 1. + TV	07.10.2024-11.10.2024	07:00 - 17:00	přípravné práce pro montáž ochranné ocelové konstrukce pod dálničními mosty D8 v Koštově (km 3,050) a ve Stadicích (km 4,800) - CPS	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73327 B	Trmice – Řehlovice, 2. + TV	14.10.2024-18.10.2024	07:00 - 17:00	přípravné práce pro montáž ochranné ocelové konstrukce pod dálničními mosty D8 v Koštově (km 3,050) a ve Stadicích (km 4,800) - CPS	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73305 A	Úpořiny, záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice. Úpořiny – Řehlovice, 1. + TV, Řehlovice, záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny – část po návěstidlo Se12.	21.10.2024-25.10.2024	07:30 - 17:00	propracování po TSO, dokončovací práce	Nad RPV.
504	Z-70028 A	Úpořiny, 9. bez TV, zhl. směr Řehlovice, jeho část mezi návěstidly Se9 – Se6	03.10.2024-05.10.2024	07:05 - 16:30	výměna pražců ve výhybce č. 13	Nad RPV.
504	Z-73306 A	Ohníč, 5., 5a bez TV, po námezník výhybky č. 9 (výhybky č. 12, 13)	07.10.2024-11.10.2024	06:50 - 16:30	strojní úprava GPK, oprava výhybky č. 13	Nad RPV.
504	Z-73306 B	Světec, 8. bez TV, zhl. směr Ohníč – část mezi návěstidly Se7 – Se8 (výhybky č. 12, 14). kolejově po výkolejku V4	17.10.2024-18.10.2024	06:45 - 15:00	výměna pražců ve výhybce č. 12	Nad RPV.
504	Z-73306 D	Bílina, 8a, 8b bez TV, 4a, 6., 8., 8a, 10., 12., 14. jen TV, zhl. směr Světec – část od návěstidla Se6 a hrotů jazyků výhybky č. 101 po návěstidla S6, S8, S10, Se8, Se9, Se10, Se11	29.10.2024-01.11.2024	06:30 - 16:30	oprava výhybky č. 8ab – oprava rozchodu, výměna pražců a kolejnic, výměna srdcovky, opornice a jazyka, svařování, výměna pražců ve spojení 8a – 10b	Nad RPV. NVÚ.
504	73220 I	Odb České Zlatníky – Most, 2. + TV	19.10.2024-08.11.2024	08:00 - 17:00	oprava propustku v km 44,948	Změna od RPV. Posun termínu dle RPV 09.10.-N-29.10. VNJR.
504	73220 S	Most, zhl. 2. traťové koleje směr odb. České Zlatníky a navazující část zhlaví po návěstidlo Se10 (výhybka č. 1)	21.10.2024-22.10.2024	07:30 - 15:00	výměna jazyka a opornice výhybky č. 1, výměna LIS a kolejnic, svařování	Nad RPV.

504	Z-73323 A	Most nové nádraží odjezd, 37. bez TV, v rozsahu od návěstidla S37 po výhybku č. 250 Most nové nádraží odjezd, zhl. střední navazující na 37. SK – část po námezník výhybky č. 253 (výhybky č. 250, 252, 253)	21.10.2024-25.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 F	Most nové nádraží odjezd, 37., 38. jen TV, mezi ÚO 402 - ÚO 421	21.10.2024-25.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
504	Z-73323 C	Most nové nádraží příjezd, zhl. střední – část od izol. styku za výhybkou č. 197a po návěstidla Sc90, Sc91, Sc92, Sc93 a námezníky výhybek č. 293, 297, 298, 301 (výhybky č. 254, 255, 292ab, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 324)	07.10.2024-11.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 G	Most nové nádraží příjezd, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	07.10.2024-11.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73323 C	Most nové nádraží příjezd, zhl. střední – část od izol. styku za výhybkou č. 197a po návěstidla Sc90, Sc91, Sc92, Sc93 a námezníky výhybek č. 293, 297, 298, 301 (výhybky č. 254, 255, 292ab, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 324)	14.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 D	Most nové nádraží příjezd, 69. bez TV, zhl. střední v rozsahu mezi návěstidly Lc69, Se11 – Sc87, Sc88, Sc89 (výhybky č. 256ab, 257ab, 258, 291, 321, 322, 323ab). 69. SK mezi návěstidly Se9 – Lc69	14.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 G	Most nové nádraží příjezd, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	14.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73323 H	Most nové nádraží příjezd, 69., 87., 88., 89., 89a jen TV, 69. SK - část od ÚO 431	14.10.2024-18.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

504	Z-73323 G	Most nové nádraží příjezd, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	21.10.2024-25.10.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73323 C	Most nové nádraží příjezd, zhl. střední – část od izol. styku za výhybkou č. 197a po návěstidla Sc90, Sc91, Sc92, Sc93 a námezníky výhybek č. 293, 297, 298, 301 (výhybky č. 254, 255, 292ab, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 324)	28.10.2024-01.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 D	Most nové nádraží příjezd, 69. bez TV, zhl. střední v rozsahu mezi návěstidly Lc69, Se11 – Sc87, Sc88, Sc89 (výhybky č. 256ab, 257ab, 258, 291, 321, 322, 323ab). 69. SK mezi návěstidly Se9 – Lc69	28.10.2024-01.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
504	Z-73323 G	Most nové nádraží příjezd, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	28.10.2024-01.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73323 H	Most nové nádraží příjezd, 69., 87., 88., 89., 89a jen TV, 69. SK - část od ÚO 431	28.10.2024-01.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73288 B	Chomutov seřadovací nádraží, celá jen TV, zhl. směr Kadaň-Prunéřov – část od návěstidla Se319 a námezníku výhybky č. 366 po návěstidlo Se322	11.10.2024-16.10.2024	07:30 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 367, strojní úprava GPK, výměna srdcovky výhybky č. 367, svařování	Nad RPV. LNT. Ovlivnění TK Chomutov seř. n. – Droužkovice.
528	63142 L2	Kladno-Ostrovec, 1., 1a, 1c, 2., 2a bez TV, kolejově úsek od náv. Lc1zb a Lc2zb po náv. Lc1c a S, včetně koleje 1zc	29.10.2024-31.10.2024	22:20 - 03:50	přeložka horkovodu v km 2,965	Nad RPV. ZP.
529	Z-63259 A	Odb Jeneček, záhl. a zhl. středoklucké od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. NS (včetně celé S3 staniční koleje). Odb Jeneček – Středokluky, traťová bez TV, Středokluky, záhl. hostivické od návěstidla L po označník v km 30,555	26.10.2024-29.10.2024	08:30 - 15:20	oprava přejezdu P2240 v km 24,359; odstranění defektoskopických závad, podbíjení a úprava BK	Změna od RPV. oprava přejezdu ZP+ND.

529	73220 K	Louny – Lenešice, traťová bez TV, Lenešice, celá bez TV, Lenešice – Břvany, traťová bez TV, Břvany, celá bez TV, Břvany – Bečov u Mostu, traťová bez TV, Bečov u Mostu, celá bez TV	11.10.2024-27.11.2024	07:00 - 17:00	oprava mostních objektů	Změna od RPV. Posun termínu a navýšení o 8N (V RPV 30.08-40N-08.10.). ZP+ND.
531	Z-75009 A	Trnovany, zab. zař.: SZZ. Trnovany, zab. zař.: TZZ. Měcholupy – Žatec, zab. zař.: PZZ v km 96,489 (P59), v km 99,108 (P60) a v km 99,836 (P61)	08.10.2024-17.10.2024	07:50 - 14:30	vymístění technologie ZZ nákladiště zastávky Trnovany	Nad RPV. zavedeno „Telefonické dorozumívání“, jízdy vlaků kolem neobsluhovaných náv. na „PN“, jízdy vlaků přes prostor vypnutých PZS na rozkaz „Op“
531	73220 P	Obrnice, 1a, 2., 4., 6., 8., 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, od ÚO 10 po ÚO 402	01.10.2024-31.10.2024	07:30 - 20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	Změna od RPV. + TV nad 12., 14., 16., 18., 90. SK. LNT+ND. V souběhu s 73220 R.
534	Z-70030 A	Želina, 1. bez TV	01.10.2024-02.10.2024	07:00 - 14:00	svařování, výměna kolejnic	Nad RPV.
534	Z-73156 A	Křimov – Kovářská, traťová bez TV, Kovářská, celá bez TV, Kovářská – Vejprty, traťová bez TV	07.10.2024-01.11.2024	08:00 - 17:00	oprava propustků v km 30,186 a 33,527, zrušení propustků v km 26,187; 26,412; 30,377 + ORI Kovářská	Změna od RPV. Navýšení +6N, původně 19N v termínu 7.10.-N-25.10.2024. ZP+ND.
535	73148 A	Osek město – Hrob, traťová bez TV, Hrob, celá bez TV, Hrob – Dubí, traťová bez TV, Dubí, celá bez TV, Dubí – Moldava v Krušných horách, traťová bez TV, Moldava v Krušných horách, celá bez TV	07.10.2024-11.10.2024	07:30 - 14:00	stabilizace skalního zářezu	Nad RPV. ZP+ND.

543	Z-73139 B	Františkovy Lázně – Hazlov , traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí traťové koleje od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky Františkovy Lázně , záhl. a zhl. směr Hazlov, v části od návěstidla HS po hroty jazyků výhybky č. 25. Františkovy Lázně , 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 25 Františkovy Lázně , 3., 5., 5a, 7., 7a jen TV, Hazlov , celá bez TV, Hazlov – Aš , traťová bez TV	02.10.2024-31.10.2024	07:00 - 16:00	TSO v km 11,620 - 13,628, oprava přejezdu v km 12,293 (P324)	Změna od RPV. Změna termínu v RPV 13.06.-35N-17.07.2024, navýšení vyl. místa o TK Hazlov – Aš a Hazlov celá. ZP+NVÚ+ND. Současné s ROV 73139 A, C.
543	Z-73139 C	Aš – Aš město , traťová bez TV, Aš město , celá bez TV, Aš město – Hranice v Čechách , traťová bez TV, Hranice v Čechách , celá bez TV	23.10.2024-30.10.2024	07:00 - 16:00	TSO výhybky č. 1 v nz Studánka, rekonstrukce přejezdu v km 11,956 (P344), oprava GPK s ASP v km 63,200 - 64,720	Nad RPV. ZP+ND. Současné s ROV 73139 B.
543	Z-73139 A	Františkovy Lázně – Vojtanov , traťová + TV, Vojtanov , celá jen TV, napětí trakčního vedení od ÚO 411 (km 67,250) a koncem TV v km 59,100 v ŽST Vojtanov. Františkovy Lázně , záhl. a zhl. traťové koleje směr Vojtanov, v části od návěstidla S po námezníky výhybek č. 23, 24, 26. Františkovy Lázně , 1. bez TV, v části od návěstidla L1 k námezníku výhybky č. 26 Františkovy Lázně , 2. bez TV, v části od návěstidla L2-6 k námezníku výhybky č. 24 Františkovy Lázně , 1., 2., 4., 6., 8., 10., 12. jen TV	03.10.2024-22.10.2024	07:00 - 17:00	TSO výhybek č. 24, 26, 27, 28, oprava nástupiště Žírovice-Seníky, oprava GPK	Změna od RPV. Posun v RPV od 13.06.-20N-02.07.2024. ZP+LNT+ND. Současné s ROV 73139 B.

719	Z-93147 A	<p>Plzeň seřadovací nádraží – Třemošná u Plzně, traťová bez TV, Třemošná u Plzně, celá bez TV, Třemošná u Plzně – Horní Bříza, traťová bez TV, Horní Bříza, celá bez TV, Horní Bříza – Kaznějov, traťová bez TV, Kaznějov, záhl. a zhl. směr Horní Bříza, od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 3, 4, 5 a 6. Kaznějov, 1., 2., 3., 4., 5., 6. bez TV, část 1., 2., 3., 4., 5., 6. staniční koleje od námezníků výhybek č. 3, 4, 5 a 6 k návěstidlům S1, S2, S3, S4 a výkolejkám Vk1 a Vk2</p>	29.10.2024-01.11.2024	07:30 - 15:20	následná úprava GPK, oprava přejezdu km 8,577 (P1672)	<p>Nad RPV. ZP+ND. Vlečku Třemošná nelze obsluhovat.</p>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53157 A	<p>Sc100 – vj. kol. č. 100 – Česká Třebová vjezdová skupina, 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 – vj. kol. č. 100 - Česká Třebová vjezdová skupina, 100. jen TV, napětově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) Česká Třebová vjezdová skupina, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od návěstidla UL po námezník výhybky číslo 102. Česká Třebová vjezdová skupina, 103., 105., 107. jen TV</p>	15.10.2024-29.10.2024	07:00 - 21:00	Výměna pražců, kolejnic, čištění, bagrování kolejového lože, čištění příkopů.	<p>Změna od RPV. Přesun termínu. NVÚ. Jízdy po odklonových trasách.</p>
517	Z-53155 B	<p>Hrochův Týnec, 4., 4a bez TV, Hrochův Týnec, výh.: 4</p>	21.10.2024-25.10.2024	07:00 - 07:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK.	<p>Nad RPV.</p>

517	Z-53155 A	<p>Chrudim, záhl. TK směr Chrudim město, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo CHS.</p> <p>Chrudim – Chrudim město, traťová bez TV,</p> <p>Chrudim město, celá bez TV,</p> <p>Chrudim město – Hrochův Týnec, traťová bez TV,</p> <p>Hrochův Týnec, celá bez TV,</p> <p>Hrochův Týnec – Moravany, traťová bez TV</p>	25.10.2024-29.10.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	--	----------------------------

5. Projednání změn MP – srpen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu o posunu ukončení realizace opravy 1. traťové koleje v úseku Čadca – Čadca st. hr. (Mosty u Jablunkova st. hr.) dle ROV ŽSR 465 A došlo k posunu ukončení související nepřetržité výluky dle **ROV 23066 etapy A** v úseku **Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st. hr.** Výluka měla být ukončena dne 07.08.2024, ale nově bude probíhat do 22.10.2024 do 08:00 hod. a je požadována z důvodu optimalizace trati na straně ŽSR.

VR 306 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu z důvodu změny technologie výstavby opěrné zídky skalního masivu dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** požadované v celém úseku **Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou (včetně)** a v **mezilehlých dopravních** požadované pro opravu části traťové koleje, opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů. Výluka měla být ukončena dne 30.08.2024, ale bude prodloužena do 04.10.2024 do 17:00 hod.

VR 307 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu na žádost Magistrátu města Opava dojde k posunutí termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23274 etapy D** v úsecích **Opava východ – Odbočka Moravice (včetně) – Hradec nad Moravicí (včetně)** požadované pro odstranění defektoskopických vad, vegetace a rekonstrukci přejezdu v km 1,349 (P806). Původní termín konání byl 26.08.2024 – 02.09.2024. Nový termín, požadovaný Magistrátem města Opava, je 23.08.2024 (od 07:00 hod.) – 30.08.2024 (do 17:00 hod.).

VR 307 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu na žádost Magistrátu města Opava dojde k posunutí termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23274 etapy D1** v úsecích **Opava východ – Odbočka Moravice** a v dopravně **Odbočka Moravice** požadované pro odstranění defektoskopických vad, vegetace a rekonstrukci přejezdu v km 1,349 (P806). Původní termín konání byl 26.08.2024 – 05.09.2024. Nový termín, požadovaný Magistrátem města Opava, je 23.08.2024 (od 07:00 hod.) – 02.09.2024 (do 12:00 hod.).

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63267 etapy A** v dopravně **Pečky**. Výluka bude probíhat v termínu 28.08.2024 (od 07:00 hod.) – 30.08.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu lan stykových transformátorů.

VR 501 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu došlo k přesunu doplněné denní výluky dle **ROV 63113 etapy C1** v dopravně **Kolín** z 10.08.2024 do 13.07.2024 (od 07:30 hod. – do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro převěs TV a bude probíhat bez vlivu na dopravu.

VR 501 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63113 etapy D1** v dopravně **Kolín** z 10.08.2024 (původně 03.08.2024) do 13.07.2024 (od 07:30 hod. – do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro převěs TV a bude probíhat bez vlivu na dopravu.

VR 501 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63113 etapy R1** v dopravně **Kolín** z 10.08.2024 (původně 03.08.2024) do 13.07.2024 (od 07:30 hod. – do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro převěs TV a bude probíhat bez vlivu na dopravu.

VR 501 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63113 etapy S1** v dopravně **Kolín** z 10.08.2024 (původně 03.08.2024) do 13.07.2024 (od 07:30 hod. – do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro převěs TV a bude probíhat bez vlivu na dopravu.

VR 501 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63113 etapy W5** v dopravně **Kolín** z 10.08.2024 (původně 03.08.2024) do 13.07.2024 (od 14:00 hod. – do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro regulaci TV a bude probíhat bez vlivu na dopravu.

VR 503 – Došlo k přesunu nepřetržité výluky dle **ROV 73172 etapy D** v dopravě **Děčín hlavní nádraží** z měsíce srpna do měsíce září. Výluka bude v srpnovém termínu 24.08.2024 – 30.08.2024 **zrušena**.

VR 503 – Došlo k přesunu nepřetržité výluky dle **ROV 73172 etapy E** v dopravě **Děčín hlavní nádraží** z měsíce srpna do měsíce září. Výluka bude v srpnovém termínu 24.08.2024 – 30.08.2024 **zrušena**.

VR 535 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 75012 etapa A** v dopravě **Telnice**. Výluka bude probíhat dne 30.08.2024 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro aktivaci přejezdů, opakovacích přejezdů, aktivaci snímačů a aktivaci kolejových úseků.

VR 535 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73011 etapa C** v dopravě **Chlumec u Chomutova**. Výluka bude probíhat v termínu 30.08.2024 (od 14:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro opravné práce.

VR 546 – Došlo ke sloučení etapy B a C dle ROV 73225 a úpravě termínu konání nepřetržité výluky v dopravě **Česká Kamenice**. Výluka bude probíhat dle **ROV 73225** jako **etapa B** v termínu 01.08.2024 (od 08:00 hod.) – 07.10.2024 (do 08:00 hod.) a je požadována pro zřízení nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí a u 3. staniční koleje, dále pak pro opravu propustků.

VR 720 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů konání noční výluky dle **ROV 73230 etapy E** v úseku **Mariánské Lázně – Valy u Mariánských Lázní** a v dopravě **Valy u Mariánských Lázní**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.08.2024 v čase od 23:40 hod. – do 04:30 hod. a je požadována pro BOTV, údržbu ÚO a ÚD, údržbu propojení a kotvení.

VR 720 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů konání noční výluky dle **ROV 73230 etapy F** v úseku **Valy u Mariánských Lázní – Lázně Kynžvart** a v dopravě **Valy u Mariánských Lázní**. Výluka bude probíhat v termínu 06./07.08.2024 v čase od 23:40 hod. – do 04:30 hod. a je požadována pro BOTV, údržbu ÚO a ÚD, údržbu propojení a kotvení.

VR 720 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů konání nočních výluk dle **ROV 73230 etap G** v dopravě **Valy u Mariánských Lázní**. Výluky bude probíhat v termínech 07./08.08.2024, 08./09.08.2024 v časech od 23:40 hod. – do 04:30 hod. a jsou požadovány pro BOTV, údržbu ÚO a ÚD, údržbu propojení a kotvení.

VR 720 – Došlo k úpravě času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 93128 etapy A** v dopravě **Planá u Mariánských Lázní**. Výluka bude probíhat v termínu 03.08.2024 (od 21:00 hod.) – 04.08.2024 (do 06:45 hod.) a je požadována pro navaření srdcovky u výhybky č. 19.

6. Projednání změn SUP – září 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 306 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu z důvodu změny technologie výstavby opěrné zídky skalního masivu dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** požadované v celém úseku **Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou (včetně)** a v **mezilehlých dopravních** požadované pro opravu části traťové koleje, opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů. Výluka měla být ukončena dne 30.08.2024, ale bude prodloužena do 04.10.2024 do 17:00 hod.

VR 307 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu na žádost Magistrátu města Opava dojde k posunutí termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23274 etapy D1** v úsecích **Opava východ – Odbočka Moravice** a v dopravě **Odbočka Moravice** požadované pro odstranění defektoskopických vad, vegetace a rekonstrukci přejezdu v km 1,349 (P806). Původní termín konání byl 26.08.2024 – 05.09.2024. Nový termín, požadovaný Magistrátem města Opava je 23.08.2024 (od 07:00 hod.) – 02.09.2024 (do 12:00 hod.).

VR 309 – Došlo ke změně času konání operativní výluky dle **ROV 23314 etapy B** v dopravně **Zábřeh na Moravě**. Výluka bude probíhat dne 09.09.2024 v čase od 07:25 hod. – do 12:00 hod. (operativně 1x120 min.) a je požadována pro najetí strojní linky a započítání prací.

VR 311 – Na základě výsledků jednání došlo k etapizaci a změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy C** a k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy E**. Výluka bude probíhat v úsecích **Lipová Lázně (včetně) – Horní Lipová (včetně) – Ostružná (včetně) – Branná (včetně) – Jindřichov na Moravě (včetně) – Hanušovice** v termínu 09.09.2024 (od 07:00 hod.) – 18.09.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro odstraňování závad na železničním svršku.

VR 311 – Na základě výsledků jednání došlo k etapizaci nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy C**, a tak k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy E** v úseku **Jindřichov na Moravě – Hanušovice** a v dopravně **Hanušovice**. Výluka bude probíhat v termínu 23.09.2024 (od 07:00 hod.) – 29.09.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro výstavbu PZS v km 4,446 (P4270).

VR 312 – Na základě výsledků jednání došlo k úpravě rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy A** a ke zrušení výluk dle **ROV 23306 etap B, B1**. Výluka bude probíhat v úsecích **Lipová Lázně (včetně) – Vápenná (včetně) – Žulová (včetně) – Velká Kraš (včetně) – Javorník ve Slezsku (včetně)** v termínu 09.09.2024 (od 07:00 hod.) – 18.09.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro odstraňování závad na železničním svršku.

VR 312 – Na základě výsledků jednání došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy B** v úseku **Lipová Lázně – Vápenná** a v dopravně **Lipová Lázně**. Výluka byla požadována v termínu 09.09.2024 (od 07:00 hod.) – 13.09.2024 (do 12:00 hod.).

VR 312 – Na základě výsledků jednání došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23306 etapy B1** v úseku **Lipová Lázně – Vápenná** a v dopravně **Lipová Lázně**. Výluka byla požadována v termínu 14.09.2024 (od 12:00 hod.) – 18.09.2024 (do 18:00 hod.).

VR 501 – Bylo doplněno ovlivnění 1. TK u noční výluky dle **ROV 63224 etapy F** v dopravně **Velim**. Výluka bude probíhat v termínu 19./20.09.2024 v čase od 21:00 hod. – do 05:00 hod. a je požadována pro navaření srdcovky výhybky č. 25.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53146 etapy C** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat dne 09.09.2024 v čase od 07:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro výměnu vadných výhybkových součástí u výhybky č. 473 a výměnu LIS.

VR 510 – Z důvodu posunu termínu konání (říjen, listopad) došlo v měsíci září ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 55019 etapy A** v dopravně **Trutnov hlavní nádraží**. Výluka byla požadována dne 10.09.2024.

VR 510 – Z důvodu posunu termínu konání (říjen, listopad) došlo v měsíci září ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 55019 etapy B** v dopravně **Trutnov hlavní nádraží**. Výluka byla požadována dne 11.09.2024.

VR 510 – Z důvodu posunu termínu konání (říjen, listopad) došlo v měsíci září ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 55019 etapy C** v dopravně **Trutnov hlavní nádraží**. Výluka byla požadována dne 12.09.2024.

VR 535 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73011 etapy C** v dopravně **Chlumec u Chomutova**. Výluka bude probíhat v termínu 30.08.2024 (od 14:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro opravné práce.

VR 546 – Došlo ke sloučení etapy B a C dle **ROV 73225** a úpravě termínu konání nepřetržité výluky v dopravně **Česká Kamenice**. Výluka bude probíhat dle **ROV 73225** jako **etapa B** v termínu 01.08.2024 (od 08:00 hod.) – 07.10.2024 (do 08:00 hod.) a je požadována pro zřízení nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí a u 3. staniční koleje, dále pak pro opravu propustků.

VR 701 – Byla doplněna jízda na OP u nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy F** v dopravně **Jihlava město**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:40 hod.) – 18.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepoj kabelizace a přezkoušení PZZ v km 90,412 (P6232) do provizorního SZZ ŽST Jihlava město.

VR 701 – Byla doplněna jízda na OP u denní výluky dle **ROV 35024 etapy G** v úseku **Rantířov – Jihlava město**. Výluka bude probíhat dne 17.09.2024 v čase od 08:20 hod. – do 13:20 hod. a je požadována pro přepoj kabelizace a přezkoušení kontrolních a ovládacích prvků PZZ v km 89,488 (P6231) v provizorní DK SZZ ŽST Jihlava město.

VR 720 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 93101 etapy L** v úseku **Chodová Planá – Mariánské Lázně** v termínech 13./14.09.2024, 14./15.09.2024 v časech od 21:00 hod. – do 05:00 hod. Výluky jsou požadovány pro opravu GPK po jízdě měřicího vozu.

7. Projednání změn SP – říjen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo k posunu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 23344 etapy K** v úseku **Mosty u Jablunkova st. hr. – Mosty u Jablunkova**. Výluka bude probíhat v termínu 22.10.2024 (od 08:00 hod.) – 02.11.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro vývoz kolejnic, souvislou výměnu kolejnic, svařování a úpravu BK.

VR 305 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o přesun nepřetržité výluky dle **ROV 23339 etapy B (+ F, H)** do zákrytu s plánovanou výlukou v měsíci listopadu dle **ROV 23282 etapou E**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí, bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 306 – Na základě informací uvedených v úvodu zápisu z důvodu změny technologie výstavby opěrné zídky skalního masivu dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** požadované v celém úseku **Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou (včetně)** a v **mezilehlých dopravních** požadované pro opravu části traťové koleje, opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů. Výluka měla být ukončena dne 30.08.2024, ale bude prodloužena do 04.10.2024 do 17:00 hod.

VR 306 – Z důvodu překročení výše uvedené výluky dle ROV 23198 etapy A dojde k posunům termínů konání denních výluk dle **ROV 23337 etapy D (Suchdol nad Odrou – Odry), etapy C (Heřmánky – Vítkov) a etapy A (Suchdol nad Odrou – Fulnek a v dopravně Fulnek)**. Výluky budou z měsíce října vyjmuty a nové termíny budou řešeny v rámci následujících výlukových porad.

VR 505 – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský požádal o přesun denních výluk dle **ROV 55018 etap B** v úseku **Stéblová – Opatovice nad Labem** mimo termíny konání ZP v úseku Hradec Králové hlavní nádraží – Týniště nad Orlicí.

Vyjádření správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí, bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 515 – Zástupce O12 Ing. Petr Kuník upozornil u požadovaných denních výluk dle **ROV 63261 etap A** v úsecích **Žleby – Ronov nad Doubravou – Třemošnice** na skutečnost, že výluka v těchto úsecích je požadována již v předešlém měsíci (ROV 63257 etapa D) a bylo by vhodné prověřit jejich sloučení.

VR 524 – Dále upozornil, při projednávání výluk dle **ROV 65015 etap A, A1, B, C, D** požadovaných v úsecích **Praha-Horní Počernice – Mstětice – Odbočka Záluží** a v dopravně **Mstětice** na skutečnost, že ještě není upřesněna technologie a omezení, která budou nutná pro jednotlivé etapy jako např. jednokolejné provozy s nutností zpracování VNJR.

VR 533 – Zástupce OŘ Ústí nad Labem p. Vladimír Zelinka upozornil, že na následující regionální výlukové poradě OŘ Ústí nad Labem dne 09.07.2024 bude projednána změna etap dle **ROV 73266 (DEPO, ČD, a. s. - Cheb)**. Stávající etapa B bude dne 02.09.2024 v 10:00 hod. ukončena a bezprostředně zahájena nová etapa C z důvodu změny vyloučeného zařízení (trvání do 14.12. 2024, 24:00 hod.).

VR 535 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73011 etapa C** v dopravně **Chlumeck u Chomutova**. Výluka bude probíhat v termínu 30.08.2024 (od 14:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro opravné práce.

VR 546 – Došlo ke sloučení etapy B a C dle ROV 73225 a úpravě termínu konání nepřetržité výluky v dopravě **Česká Kamenice**. Výluka bude probíhat dle **ROV 73225** jako **etapa B** v termínu 01.08.2024 (od 08:00 hod.) – 07.10.2024 (do 08.00 hod.) a je požadována pro zřízení nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí a u 3. staniční koleje, dále pak pro opravu propustků.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Přílohou č. 4 tohoto zápisu je aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání.

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci červenci kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky srpen a září 2024

Změnové tabulky srpen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: srpen 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
317	23247 F	Luhačovice – Újezdec u Luhačovic TK, Luhačovice celá	8.-N-13.	7:00-N-15:00	oprava termínované závady TK a PZZ v km 8,601 (P8044) po záplavách	ZP, ND , odstranění závad po jízdě měřicího vozu, odstranění havarijního stavu TK po záplavách	OVA	
dílčí změny:								
301	23066 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u J. st. hr. 1.TK+TV (její část od km 288,400 po km 286,577)	10.12.2023 -N- 22.10.2024	0:00-N-8:00	optimalizace trati na straně ŽSR	Informace ze strany ŽSR o posunu ukončení realizace opravy 1.TK v úseku Čadca – Čadca st.hr. - ROV 465 A (původní termín ukončení 7.8. 2024 17:00 hod.)	OVA	
305	23282 C	Bohumín – Bohumín st. hr. TK jen TV, Bohumín SK 4, 6b +TV, SK 6, 6a, 8 jen TV, zhl., část od námezničku výh. č. 43 po námezničku výh. č. 47	14.-N-15.	7:00-N-16:00	Oprava nástupišť 1., 1A – odizolování trakčního vedení kolejí č. 6, 6a v ŽST Bohumín.	LNT, ND , úprava technologie postupu prací (přivyloučení části zhlaví)	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
302	23259 C1	Český Těšín – Hnojník TK	6., 7.	7:15-17:15	částečná oprava přejezdu P8330 v km 129,017; údržbové práce v TK ASP GPK	ZP+ND , náhrada za rušenou etapu C	OVA	

309	23374 A	Vých Dluhonice SK1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vých Dluhonice – Přerov, ze směru Vých Dluhonice	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14.	7:00-17:00	Výstavba dálnice D1, demontáž podpůrných konstrukcí, demontáž panelů	na žádost CPS, změna technologie výstavby nosných konstrukcí	CPS	D1 Říkovice – Přerov
dílní změny:								
306	23198 A	Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou TK, Odry celá, Heřmánky celá, Vítkov celá, Svatoňovice celá, Budišov nad Budišovkou celá	14.6.-N-4.10.	07:00-N-17:00	oprava TK v km 7,2-8,2; oprava svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů	ZP+ND , z důvodů změny technologie výstavby opěrné zídky skalního masívu, požaduje se prodloužení výluky až do 4.10.2024 (původní termín ukončení byl stanoven k 30.8.2024)	OVA	překročení výluky
307	23274 D	Opava východ – Odb Moravice TK, Odb Moravice celá, Odb Moravice – Hradec nad Moravicí TK, Hradec nad Moravicí celá	23.-N-30.	07:00-N-17:00	odstranění defektoskopických vad, vegetace, P500 rekonstrukce přejezdu v km 1,349 (P7806)	ZP+ND , na žádost Magistrátu Opava požaduje posunutí výluky původně v termínu 26.8.-2.9.2024	OVA	
307	23274 D1	Opava východ – Odb Moravice zab. zař. PZS v km 1,349 (P7806), PZS v km 1,724 (P7807). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,560 (P7808). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,848 (P7810). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,810 (P7818). Odb Moravice zab. zař. SZZ. Opava východ – Odb Moravice zab. zař. TZZ.	23.8.-N-2.9.	07:00-N-12:00	odstranění defektoskopických vad, vegetace, P500 rekonstrukce přejezdu v km 1,349 (P7806)	na žádost Magistrátu Opava požaduje posunutí výluky původně v termínu 26.8.-5.9.2024	OVA	
311	23264 A	Jeseník – Lipová Lázně TK	1.8.-N-29.10.	09:10-N-17:00	Odstranění havarijního stavu mostu – demolice stávajícího kamenného klenbového mostu a náhrada za novou železobetonovou polorámovou mostní konstrukci (km 32,650) a opravné práce ST a rekonstrukce zastávky Lipová Lázně	ZP+ND , úprava času zahájení na žádost dopravce ČD a.s., pův. od 9:00 hod.	OVA	

zrušeno:								
302	23259 C	Český Těšín – Hnojník TK	9.8.-N-14.8.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu P8330 v km 129,017	ZP+ND , Na žádost SSV zrušeno, přesun komplexní rekonstrukce do roku 2025	OVA	
308	23231 A	Vsetín SK 2a+TV a zhl. směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 12 po nám. výh. č. 5, Vsetín sudá+TV	31.7./1.8., 1./2.8., 2./3.8., 3./4.8., 4./5.8.	23:25-2:45	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, sypání štěrku, stahování kolejnic	ZP+NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava stavebního postupu, projednán termín výluky na 22./23.7., 23./24.7., 24./25.7, 25./26.7., 26./27.7., 27./28.7.2024	SSV	Vsetín

Schvalovatel 3

měsíc: srpen 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
502	33153 A	Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK+TV, Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Vlkaneč od náv. Se13 po náv. 2S, sudá jen TV	17.	7:40-13:20	údržba trakční vedení, ÚO a ÚD	NVÚ změna času (pův. 8:30-13:30), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
zrušeno:								
324	33050 G	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. zhl., záhl. 2.TK směr Říkonín od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9XA, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4, SK 6, výh. č. 11XA, SK 6b od nám. výh. č. 11XA po náv. Se12, SK 2, 4, 6, 6b, 8 jen TV od ÚO 402 po ÚD č. 5, 6, 10, 15, 18A	12./13., 16./17., 17./18., 18./19.	22:00-4:00	demontáž součástí TV kol. č. 6 a zhlaví sudé SK směr Říkonín, stavba stožárů nového TV, montáž nového TV	ZP požadavek zhotovitele	SSV	Vlkov – Křižanov

Schvalovatel 4

měsíc: srpen 2024

datum: 28.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
501	55026 A	Choceň – Zámorsk PZS v km 277,622 (P5493)	29.8./30.8.	18:00-N- 10:00	Výměna vnějších a vnitřních prvků PZS v km 277,622 v úseku Choceň – Zámorsk.		HKR	
501	63264 B6	Kolín, SK 108b, 110c, 116d + TV	1./2.8.	22:50- 5:00	zřízení staveništního křížení		SSZ	podchod
501	63264 A	Kolín, SK 104, 104a	2.-N-10.8.	23:00-N- 4:30	trysková injektáž pro ražbu kabelovodu		SSZ	podchod
501	63264 R2	Kolín, SK 102, 104, 104a, 6b + TV	2./3., 9./10.8.	23:00- 4:30	vložení dělice P4		SSZ	podchod
501	63264 P	Kolín, SK 104, 104a + TV	3.-N-9.8.	4:30-N- 23:00	práce pod TV		SSZ	podchod
501	63267 A	Pečky, SK 7b, 7, 5a, 5 + TV 5-11	28.-N- 30.8.	7.00-N- 17.00	výměna lan stykových transformátorů	v souběhu s výlukou 63252 A na rameni 515	SSZ	PoVel
501	63113 C1	Kolín, SK 118	10.8.	7:30- 17:30	převěs TV SK 116	Na požadavek zhotovitele se bude výluka konat 13.7.	SSZ	podchod
dílčí změny:								
501	63113 D1	Kolín, SK 116, 116e	10.8.	7:30- 17:30	převěs TV SK 116	změna termínu, pův. 3.-8. Na požadavek zhotovitele se bude výluka konat 13.7.	SSZ	podchod
501	63113 R1	Kolín, TV SK 118	10.8.	7:30- 17:30	převěs TV SK 116	změna termínu, pův. 3.-8. Na požadavek zhotovitele s e bude výluka konat 13.7.	SSZ	podchod
501	63113 S1	Kolín, TV SK 114, 116	10.8.	7:30- 17:30	převěs TV SK 116	změna termínu, pův. 3.-8. Na požadavek zhotovitele se bude výluka konat 13.7.	SSZ	podchod
501	63113 W5	Kolín, SK 116a + zhlaví od Se78, Se81 po Sc114, Sc116, Se87 a IS mezi NV 138 a 142	10.8.	14:00- 17:30	regulace TV	změna termínu, pův. 3.-8. Na požadavek zhotovitele s e bude výluka konat 13.7.	SSZ	podchod
501	63150 A	Velim, záhl. a zhl. směr Odb. Cerhenice, od nám. výh.č. 27 po návěstidlo Se28	10./11.8.	22:50- 5:00	DFV, svařování.	původně 3./4.8., nevhodný souběh se stavbou podchodu Kolín	PHA	

502	63226 A3	Kolín-Zálabí: TV 112f, 112g, 112h SK; kolejové a napětově 112e SK, napětově od ÚO 453 v km 299,610 po ÚO 463 v km 301,960	17. - 19. 08. 2024	8:40- 16:30	Oprava nadjezdu v km 299,750.	VNJŘ ; změna času na požadavek O-12, původně do 16:40	CPS	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: srpen 2024

datum: 28.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
524	63189 B	Mstětice 2., 4.SK+TV, čelákovické zhlaví od nv. č. 5 a 7 po nv. č 4	29.7.-N-4.8.	17:00- N-17:00	úprava TV	navýšení +2 dny, viz. změny 63189 G1	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63148 D3	P.Smíchov 2., 2A SK	13./14., 14./15.	23:20- 4:20	stavba a výstroj TK55		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 Y3	P.Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	13./14., 14./15.	23:20- 4:20	stavba a výstroj TK55	NVÚ	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 H3	P. Smíchov 1.-7. SK	13./14.- 15./16.	23:20- 4:20	stavba a výstroj TK55		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 T3	P.Smíchov TV 1.-7. SK	13./14.- 15./16.	23:20- 4:20	stavba a výstroj TK55	NVÚ	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D	P.Smíchov 2., 2A SK	15.-N-20.	23:20- N-18:00	stavba a výstroj TK55, dmt přístřešku		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 Y	P.Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	15.-N-20.	23:20- N-18:00	stavba a výstroj TK55, dmt přístřešku	NVÚ	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D5	P.Smíchov 2.,2A SK	21.-31.	8:30- 16:10	pažení		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 Y5	P.Smíchov TV 2.,2A,2B SK	21.-31.	8:30- 16:10	pažení	NVÚ	SSZ	Praha Smíchov
525	63247 B	výh. P.Vyšehrad 501.SK+zhlaví po IS výh. 503	31.	8:00- 20:00	ASP		PHA	

dílčí změny:								
519	63109 H7	Benešov u P. 8a,8.SK+zhlaví postupické	6./7.,7./8.	19:00-4:50	sypání štěrku, ASP, ŠL	ZP+ND , reetapizace-původně etapa H2 19:00-5:00 hod.-požadavek ČD	PHA	
519	63109 J7	Benešov u P. olbramovické zhlaví od Se3, Se203, Se204, Se205 po Sc2 a S4	6./7.,7./8.	19:00-4:50	sypání štěrku, ASP, ŠL	reetapizace-původně etapa J2 19:00-5:00 hod.-požadavek ČD	PHA	
519	63109 I8	Benešov u P. 2., 4., 6a, 6. SK	6./7.,7./8.	21:00-4:50	sypání štěrku, ASP, ŠL	reetapizace-původně etapa I3 21:00-5:00 hod.-požadavek ČD	PHA	
519	63109 F6	Benešov u P. olbramovické zhlaví od Se4 po Sc1, Sc3, Sc5b, Sc7, Sc9	7.,8.	0:00-4:00	podbíjení spojky 1/3 a 5/9	reetapizace-původně etapa F4 0:30-4:30 hod.-požadavek ČD	PHA	
524	63189 G3	Čelákovice-odb.Záluží 2.TK+TV, odb.Záluží přilehlé čel. záhl. +zhlaví	3.,4.	7:00-19:00	mt nového elektrického dělení	přesun z 1. a 2.8., požadavek dopravců na základě VNJR (změna z etapy G1)	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 G7	Čelákovice-od.Záluží 2.TK+TV, odb.Záluží přilehlé čel. záhl.+zhlaví	4.,9.	1:05-4:10	přesun PKP	přesun z 5. a 10.8.	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 I7	Čelákovice celá+TV	4.,9.	1:05-4:10	přesun PKP	ZP , přesun z 5. a 10.8.	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63148 D2	P.Smíchov 2.,2A SK	11./12.	20:30-5:00	úprava TV 2. SK	přesun z 30./31.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	11./12.	20:30-5:00	úprava TV 2. SK	VNJR+ND , přesun z 30./31. 2. TK P.Smíchov-P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63247 A	vých.P.Vyšeh.-Praha hl.n. 1.TK+TV, vých. P.Vyš. záhl. od IS vých. 503 po 1L +TV 501. SK	26.-N-31.	8:00-N-20:00	výměna mostnic na mostě v km 2,080	VNJR , přesun z 19.-N-23.8.	PHA	
526	63116 Y	P.Mas.n. TV 103., 1., 2., 309.-315. SK	23.-N-26.	22:00-N-4:00	stavba TB	reetapizace-původně etapa O ještě s TV 101. SK	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 Y2	P.Mas.n. TV 103., 1., 2., 309.-315. SK	26./27.-31.8./1.9.	23:40-4:00	skládka výhybek, vložení dělice P5	reetapizace-původně etapa O2 ještě s TV 101. SK	SSZ	modernizace P.Mas.n.

704	63109 K6	Benešov u P.-Olbramovice 1. TK, přilehlé záhlaví a zhlaví v obou dopravních	7.,8.	0:00- 4:00	podbíjení spojky 1/3 a 5/9	reetaipizace- původně etapa K4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 U6	Benešov u P.-Olbram. TV 1. TK	7.,8.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	reetaipizace- původně etapa U4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 M6	Olbramovice benešovské zhlaví od Sc1b po Lc1 a Lc5a	9.,10.	0:00- 4:00	podbíjení spojek 21/23 a 24/25	ZP+ND, reetaipizace- původně etapa M4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 L6	Olbramovice-Benešov u P. 2. TK, přilehlé záhlaví a zhlaví v obou dopravních	11.-14.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	reetaipizace- původně etapa L4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 V6	Olbramovice-Benešov u P. TV 2. TK	11.-14.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	reetaipizace- původně etapa V4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 S6	Olbramovice. - Votice 92a, 92., 92b SK	15.,16.	0:00- 4:00	podbíjení spojky 1/3	reetaipizace- původně etapa S4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 N6	Olbramovice 2., 4. SK, benešovské zhlaví od Lc2, Lc4, Se7 po IS	15.,16.	0:00- 4:00	podbíjení spojky 4/6	reetaipizace- původně etapa N4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63106 X6	Votice-Olbram. TV 92., 92a, 92. SK	15.-17.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	ZP+ND, reetaipizace- původně etapa X4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63174 B6	Č.Újezd u V.-Olbramovice 2. TK, Olbram. 102., 102a SK	17.	0:00- 4:00	podbíjení spojky 108/110	ZP+ND, reetaipizace- původně etapa B4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 R6	Olbram. zhlaví od Se1 po Sc1	19.-21.	0:00- 4:00	podbíjení spojek 1/3 a 5/9	reetaipizace- původně etapa R4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	

704	63109 T6	Olbramovice 91a, 91., 91b TK	19.-21.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	reetapizace- původně etapa T4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63109 W6	Olbramovice TV 91a, 91., 91b TK	19.-21.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	ZP+ND, reetapizace- původně etapa W4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63174 D5	Č.Újezd u V.-Chotoviny 1. TK	26./27., 27./28.	22:20- 4:00	dmt/mt nástupní plochy, dmt mostu v km 98,000	původně 22:20-4:30 hod.	PHA CPS	
704	63174 R5	Č.Újezd u V.-Chotoviny TV 1. TK	26./27., 27./28.	22:20- 4:00	dmt/mt nástupní plochy, dmt mostu v km 98,000	původně 22:20-4:30 hod.	PHA CPS	
704	63174 F5	Chotoviny liché záhlaví a zhlaví od náv. Se10 po náv. L1	26./27.	22:20- 4:00	sypání šterku, ASP, ŠL	původně 22:20-4:30 hod.	PHA	
704	63174 S5	Chotoviny celá+TV	26./27.	22:20- 4:00	kontrola sjízdnost TV	původně 22:20-4:30 hod.	PHA	
704	63174 D6	Č.Újezd u V.-Chotoviny 1. TK	29.	0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	ZP+ND, reetapizace- původně etapa D4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
704	63174 R6	Č.Újezd u V.-Chotoviny TV 1. TK		0:00- 4:00	dmt/mt nástupní plochy	reetapizace-p ůvodně etapa R4 0:30-4:30 hod.- požadavek ČD	PHA	
zrušeno:								
525	63148 D	P.Smíchov 2., 2A SK	2.-N-5., 9.-N-12.	22:30- N-4:20	dmt přístřešků 3. nástupiště	změna technologie	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U	P.Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	2.-N-5., 9.-N-12.	22:30- N-4:20	dmt přístřešků 3. nástupiště	VNJŘ+ND, 2. TK P.Smíchov-P.Radotín LNT, změna technologie	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D2	P.Smíchov 2.,2A SK	13./14.- 29./30.	20:30- 5:00	pažení	změna technologie	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	13./14.- 29./30.	20:30- 5:00	pažení	VNJŘ+ND, 2. TK P.Smíchov-P.Radotín LNT, změna technologie	SSZ	Praha Smíchov

Schvalovatel 6

měsíc: srpen 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
713	93081 C	Plzeň hl.n. část zhlaví 2.TK směr Ejpovice od návěstidla Se5 k návěstidlu Se11	20./21.	21:20-5:00	navaření srdcovky výhybky č.7	Jednokolejný provoz v úseku Ejpovice – Plzeň hl.n.	PLZ	
720	93152 A	Plzeň-Křimice – Plzeň-Jižní Předměstí nástupiště u 1.TK na zastávce Plzeň-Zadní Skvrňany	10.	7:10-20:00	penetrace nástupiště na zastávce Plzeň-Zadní Skvrňany	jednokolejný provoz pro zastavující osobní vlaky, PJ 50 km/h po 1.TK kolem pracovního místa	PLZ	
720	93152 B	Plzeň-Jižní Předměstí – Plzeň-Křimice nástupiště u 2.TK na zastávce Plzeň-Zadní Skvrňany	11.	7:10-20:00	penetrace nástupiště na zastávce Plzeň-Zadní Skvrňany	jednokolejný provoz pro zastavující osobní vlaky, PJ 50 km/h po 2. TK kolem pracovního místa	PLZ	
720	90009 A	Planá u M.L. nástupiště u 2.staniční koleje	12.-15.	7:00-20:00	penetrace nástupiště		PLZ	
720	90009 B	Planá u M.L. nástupiště u 1.staniční koleje	12.,13.	7:00-20:00	penetrace nástupiště		PLZ	
720	90009 C	Planá u M.L. nástupiště u 3. a 3a. staniční koleje	14.,15.	7:00-20:00	penetrace nástupiště		PLZ	
dílčí změny:								
521	65006 E	Beroun – Karlštejn TZZ 1. a 2. TK, Karlštejn SZZ záhlaví a část zhlaví 1. TK směr Beroun	22.8.-N-25.9.	19:00-N-18:00	aktivace/úvazek TZZ	původně TZZ pouze 1. SK	SSZ	BERKA
717	93125 A	Tachov – Planá u M. L. TK, Tachov záhlaví směr Planá u M. L.	12.-16.	7:30-17:00	oprava DVK, odstranění vegetace	ZP+ND doplněna výluka záhlaví v Tachově	PLZ	
720	93128 A	Planá u M. L. zhlaví směr Chodová Planá a část SK 1 a 3 od návěstidel L1, L3 k hrotu výhybky č. 19 + TV SK 1,1a,1b	3.-N-4.	21:00-N-6:45	navaření srdcovky vých. č.19	NVÚ původně v čase 23:00 - 5:00	PLZ	
720	73230 E	Mariánské Lázně – Valy u M. L. TK + TV, Valy u M. L. záhlaví směr Mariánské Lázně + TV celá dopravna a obcházecí vedení	5./6.	23:40-4:30	BOTV, údržba ÚO a ÚD údržba propojení a kotvení	ZP+LNT původně v čase 23:30 - 4:30, změna na žádost ČD	UNL	

720	73230 F	Valy u M. L. - Lázně Kynžvart TK + TV, Valy u M. L. záhlaví směr Lázně Kynžvart + TV celá dopravná a obcházecí vedení	6./7.	23:40-4:30	BOTV, údržba ÚO a ÚD údržba propojení a kotvení	ZP+LNT původně v čase 23:30 - 4:30, změna na žádost ČD	UNL	
720	73230 G	Valy u M. L. celá dopravná + TV a obcházecí vedení	7./8.,8./9.	23:40-4:30	BOTV, údržba ÚO a ÚD údržba propojení a kotvení	ZP původně v čase 23:30 - 4:30, změna na žádost ČD	UNL	
zrušeno:								
717	93125 A	Tachov – Planá u M. L. TK	19.-23.	7:30-17:00	oprava DVK, odstranění vegetace	ZP+ND	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: srpen 2024

datum: 28.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73202 A	V. Žernoseky – Litoměřice d.n. 1. TK+TV	1.-N-5.	7:00-N-17:00	odstraňování záporového pažení a štětovnic, následné podbití, doplnění a úprava profilu štěrkového lože, broušení kolejnic, laníčkování, dokončovací práce	NVÚ, práce posunuty z června z důvodu nutnosti stabilizace sesuvu svahu v Libochovanech	SSZ	Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky
503	73202 B	Litoměřice d.n. – V. Žernoseky 2. TK+TV	6.-9.	7:00-17:00	následné podbití, doplnění a úprava profilu štěrkového lože, broušení kolejnic, laníčkování, dokončovací práce	práce posunuty z června z důvodu nutnosti stabilizace sesuvu svahu v Libochovanech	SSZ	
503	73065 E	V. Žernoseky – Sebzín 1., 2. TK+TV	9./10., 10/11., 21./22.	23:35-4:35	osazování nosníků mostu, betonáž mostovky	ZP, práce posunuty z června z důvodu nutnosti stabilizace sesuvu svahu v Libochovanech	SSZ	
539	73329 A	Lovosice – Žalhostice TK Žalhostice lovosické záhl. po náv. Se1	29.6.-N-4.8.	0:00-N-17:00	oprava sesuvu v traťovém úseku Lovosice – Žalhostice	ZP+ND založena v krátkodobém plánu přechod z NV – havarijní stav	UNL	

547	53088 B	Raspenava celá	28.8.-N-3.9.	07:45-N-17:30	kompletní oprava výhybky č. 9 v dopravně Raspenava oprava přejezdu v km 181,565 (P2837) – mimo trasu NAD	ZP+ND , přesun z července (původní termín 8. -N-13.7) v souběhu s ROV 53088 A	HKR	
dílčí změny:								
503	63231 A	Mělník – Liběchov 2.TK+TV	10., 11.	7:00-17:00	DFV, svařování.	původně 3.8.,4.8., nevhodný souběh s OŘ UNL, přes na pož O122	PHA	
503	75007 A	V. Žernoseky – Sebusín kolejový obvod 2T9VS ve 2. TK v km 418,390 - 419,450	12.7.-N-7.10.	17:00-N-17:00	vypnutí KO z důvodu ukolejnění NP pro zajištění bezpečnosti při pracích na mostě	práce posunuty z původního termínu 10.6.-N-20.7. (7:00-N-17:00) kvůli nutnosti stabilizace sesuvu svahu v Libochovanech	SSZ	Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky
546	73225 B	Č. Kamenice 1., 2., 4., 5. SK a část 2., 3., 7. SK + záhl. a zhl. směr Mlýny	1.8.-N-7.10.	8:00-N-8:00	zřízení nástupiště mezi 1. a 2. SK a u 3. SK, oprava propustků	původně 1.8.-N-9.9.2024 bez 3. SK (sloučeno s etapou C)	UNL	
547	53088 E	Frýdlant v Čechách – Rasnice TK Rasnice: celá Rasnice – Nové Město pod Smrkem: TK Nové Město pod Smrkem: celá Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem: TK Jindřichovice pod Smrkem: celá	26.8.-N-14.9.	07:45-N-17:30	SVP km 4,700-4,900; 8,000-8,200, SVK km 18,900 - 22,900; oprava přejezdu P 2909 (dá se objet) v km 15,608, oprava odvodnění, oprava GPK, svařování; oprava propustků v km 19,672; 20,688; oprava propustků v km 14,992; km 15,284; km 18,181;	ZP+ND ; Přesun termínu (původně od 12.8.-N-31.8.). V souběhu s ROV 53088 A	HKR	
zrušeno:								
503	63168 D	NBK seř.n. 2.SK, výh.č.216	26.-N-30.	8:00-N-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 216.	Přesun na 11/24.	PHA	
503	63168 E	NBK seř.n. 0.-7.SK jen TV	26.-30.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV.	Přesun na 11/24.	PHA	
503	63190 A	NBK seř.n. výh.č. 262XA, 400	19.-N-23.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 262XA, 400.	Přesun na 11/24.	PHA	
503	63190 B	NBK seř.n. SK 30.-35., 90F, 109a jen TV	19.-23.	7:00-17:00	práce mechanizace pod TV.	Přesun na 11/24.	PHA	

503	73172 D	Děčín hl.n. nákl.n.zhl. střední staničních kolejí č. 104, 106, 108 v úseku od námezničky výhybky č. 16 po návěstidla S104, S106, S108 (výhybky č. 24, 30)	24.-N-30.	7:00-N-18:00	výměna kolejnic a pražců ve výhybkách č. 24, 30, strojní úprava GPK	přesun do září	UNL	
503	73172 E	Děčín hl.n. nákl.n.zhl. střední v úseku mezi námezničky výhybek č. 17-33 (výhybka č. 33)	24.-N-30.	7:00-N-20:00	výměna kolejnic a pražců ve výhybce č. 33, strojní úprava GPK	přesun do září	UNL	
547	53088 D	Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem TK, + Raspenava záhl. směr Bílý Potok	5.-N-9.	07:45 - 17:30	SVK, svařování, oprava GPK, oprava odvodnění	ZP+ND ; přesun na září od 16.9.- 20.9.	HKR	

Schvalovatel 8

měsíc: srpen 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplňeno:								
528	63142 M2	Unhošť – Kladno TK + záhl. a zhl. směr Unhošť, SK 5a, 3a na Kladně	22./23.8.	22:20-3:50	broušení	ZP+ND	SSZ	Kladno
531	73220 N	Počerady – Obrnice 2. TK+TV, Obrnice 1a, 2., 4., 6., 8., 12., 14., 16., 18., 90. SK jen TV od ÚO 10 po ÚO 402 počeradské záhl. po náv Se2	1./2.,2./3.	20:30-4:30	montáž nosné konstrukce propustků	ZP	UNL	Obrnice
535	75012 A	Telnice vyloučí se PZZ v km 21,980 (P2028)	30.	8:00-14:00	aktivace přejezdníků X215, X224 a opakovacích přejezdníků 10X219, 30X219, aktivace snímačů PCN TPB1, TPB2, TPB3, TPB4, aktivace kolejových úseků PCN TJ1, TJ2	současné s ROV 73011	UNL	
dílčí změny:								
528	63142 J2	Kladno – Ostrovec 1. TK, Kladno 2. SK, Ostrovec 1zb, 1za, 1Kza	1./2., 12./13., 13./14.	22:20-3:50	dmt svršku, sypání, skládka pražců	ZP , změna času, pův. 22:00-4:00	SSZ	Kladno
528	63142 F	Kladno 5. SK kolejově její část od náv. Sc5 po náv. L5	21.-N-24.	7:30-N-17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	zkráceno – původně 21.8-N-25.8.	SSZ	Kladno

533	73259 A	Hájek-Ostrov n.O.+Hájek, 1.TK+TV+ostr. záhlaví k náv. Se3	19.,20.	8:00- 18:00	podbíjení 1.TK	nepovolená uzavírka přejezdu v km 176,260 (P79), původně 3N	UNL	
535	73011 C	Chlumec u Ch. 2.,5.,3. SK, včetně výh. č. 3 a 4	30.8.-N- 14.12.	14:00- N-24:00	výluka pro provedení oprav. prací z důvodu zjištěných krádeží svrš. mat. a součástí mostních objektů	ZP+ND bezprostředně navazuje na etapu A	UNL	
535	73011 B	Krupka město – Krupka TK, Krupka celá, Krupka – Teplice lesní brána TK, Teplice lesní brána celá, Teplice lesní brána – Oldřichov u D. TK	30.8.-N- 14.12.	14:00- N-24:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	ZP+ND , bezprostředně navazuje na 73011 A – zkrácení vyloučeného úseku	UNL	
zrušeno:								
504	73243 A	Třebušice 18., 20., 22. SK jen TV, 12., 14., 16. SK část most. str. jen TV	5.-N-9.	7:30-N- 19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ , přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	
504	73243 B	Třebušice 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po náv. Se8, zhl. směr Kyjice 18., 20., 22. SK po nám. výh. č. 39	5.,6.,7.,8.,9 .	7:30- 19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	
504	73243 C	Třebušice 12.-22. SK jen TV	19.-N-23.	7:30-N- 19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ , přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	
504	73243 E	Třebušice 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po náv. Se8, zhl. směr Kyjice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po nám. výh. č. 44, 47	19.,20.,21., 22.,23.	7:30- 19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	
504	73243 F	Třebušice 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK jen TV	26.-N-30.	7:30-N- 19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ , přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	

504	73243 G	Třebušice 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Kyjice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po nám. výh.č.44	26.,27.,28., 29.,30.	7:30-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	přehodnoceno na postradatelné zařízení	UNL	
533	73259 B	Ostrov n.O.-Hájek+Hájek, 2. TK+TV+ostr. záhl. k Se4	22.-N-24.	8:00-N-18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79), podbíjení 2. traťové koleje	nepovolená uzavírka přejezdu v km 176,260 (P79)	UNL	
535	73011 A	Telnice – Chlumeč u Ch. - Krupka - Teplice lesní br. - Oldřichov u D. TK, včetně všech dopraven	10.12.2023 -N- 30.8.2024	0:00-N-14:00	výluka pro provedení oprav. prací z důvodu zjištěných krádeží svrš. mat. a součástí mostních objektů	ZP+ND původně do 14.12.2024 23:59 hod.- zkráceno z důvodu zprovoznění části vyloučeného úseku – na tuto etapu bezprostředně navazuje etapa B	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: srpen 2024

datum: 19.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky září 2024

Schvalovatel 1

měsíc: září 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23341 A	Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína 2.TK+TV	27.	7:00-17:00	výměna kolejnic, svařování, oprava BK, GPK	VNJŘ, ND, přesun z října	OVA	
301	23341 B	Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína TK 2+TV, Albrechtice u Českého Těšína sudá jen TV, záhl., zhl. 2.TK ze směru Český Těšín, část od náv. 2L po námezník výh.č. 4,7b,8, SK 2 bez TV, část od náv. S2 po námezník výh.č. 4, SK 4 bez TV, část od náv. S4 po námezník výh.č. 7b, SK 6 bez TV, část od náv. S6 po námezník výh.č. 8, SK 8 bez TV, část od náv. Se4 po námezník výh.č. 8	28.	7:00-19:30	oprava GPK ASP	VNJŘ, NVÚ, ND, přesun z října	OVA	
301	23341 F	Albrechtice u Českého Těšína kolejové spojky výh.č. 1-2, 3-5 část pro jízdu vedlejším směrem	28.-N-29.	7:00-N-19:30	oprava GPK ASP	přesun z října, nesjízdnost kolejových spojek vedlejším směrem	OVA	
301	23341 C	Albrechtice u Českého Těšína – Odb Chotěbuz 1.TK+TV, Albrechtice u Českého Těšína lichá jen TV, záhl., zhl. 1.TK ze směru Odb Chotěbuz, část od náv. 1L po námezniku výh.č. 6, SK 1 bez TV, část od náv. S1 po námezník výh.č. 6, SK 3 bez TV, část od náv. S3 po nám. výh. č. 6	29.	7:00-19:30	oprava GPK ASP	VNJŘ, NVÚ, ND, přesun z října	OVA	
301	23341 D	Albrechtice u Českého Těšína záhl., zhl. směr Český Těšín, část od náv. Se2 po námezník výh.č. 4	29.	17:30-19:30	oprava GPK ASP, kolejové spojky mezi výh. č.1-2, 3-5	ZP, ND, přesun z října	OVA	

305	23376 A	Ostrava hl.n. OMH SK 101. jen TV, Ostrava hl.n. OMH SK 101a +TV, zhl. od hrotu výh.č. 130 po náv. Se62	7.	7:00-17:00	oprava osvětlení na zastávce Ostrava hl.n. - OMH	NVÚ	OVA	
305	23376 B	Ostrava hl.n. OMH SK 102. jen TV, Ostrava hl.n. OMH SK102a +TV, část náv. Se63 po náv. L102a	8.	7:00-17:00	oprava osvětlení na zastávce Ostrava hl.n. - OMH	NVÚ	OVA	
316	23371 A	Přerov přednádraží – Říkovice 1.+2.TK bez TV	13./14., 14./15.	22:55 - 1:50	Výstavba dálnice D1, spouštění mostu na ložiska v km 177,647	ZP, ND, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	D1 Říkovice – Přerov
316	23371 B	Přerov přednádraží – Říkovice 1.+2.TK bez TV	14.,15.	2:55-5:45	Výstavba dálnice D1, spouštění mostu na ložiska v km 177,647	ZP, ND, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	D1 Říkovice – Přerov
316	23370 A	Huštěnovice – Staré Město u Uh.Hr. 2.TK bez TV	30.	9:00-13:00	3.podbití ASP	dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	D55 Staré Město u UH. - Huštěnovice
dílčí změny:								
305	23291 A	Studénka záhl., zhl. 1.TK ze směru Jistebník, část od náv. Se3 po IS mezi výh. č. 1-5	4.	7:40-15:40	výměna srdcovky, výměna jazyka a opornice ve výh. č.1, výměna LIS mezi výh. č.1-5	VNJŘ, navýšení časové náročnosti (pův. 7:40-12:40h) navýšení rozsahu prací, výměna srdcovky výh. č. 1, výměna LIS mezi výh. č. 1-5	OVA	
305	23296 L	Ostrava pravé n. zhl. od námeztníku výh. č. 328 po námeztník výh. č. 338	11.,12.	7:00-18:00	výměna a vevaření výhybkových součástí a zřízení ALISve výh. č. 328, 330	změna časové náročnosti z důvodu navýšení zjištěných závad (původně 7:00 - 14:00 hod.)	OVA	
305	23296 E	Ostrava levé nádraží, zhl. od náv. Se467 po námeztníku výh. č. 478, SK 415a, část SK 415a od námeztníku výh. č. 478 po náv. Se458	4.	7:00-16:00	výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 478, výměna pražců	Doplnění výměny pražců navýšení časové náročnosti a úprava rozsahu (původně 7:00-14:00 h.)	OVA	
316	33161 A	Lužice – Hodonín 1.TK+TV, Hodonín záhl., zhl. 1.TK směr Lužice, část od náv. 1S po námeztník výh.č. 65, SK 1 bez TV, její část od nám. Výh.č. 65 po náv. S1, lichá jen TV	29.	8:00-14:00	oprava GPK, doplnění ŠL, dynamická stabilizace, demontáž a montáž MIB, ukolejnění, BALÍZ, a přechodů ve stanici	změna času původně 6:00 -12:00	BNO	

316	33161 B	Hodonín SK 2 bez TV, její část od náv. S2 po námezník výh.č. 59, sudá jen TV, záhl., zhl. 2.TK směr Lužice, část od námezníku výh.č. 59 po náv. 2S, Hodonín - Lužice 2.TK+TV	29.	14:00-20:00	oprava GPK, doplnění ŠL, dynamická stabilizace, demontáž a montáž MIB, ukolejnění, BALÍZ, a přechodů ve stanici	změna času původně 12:00 -18:00	BNO	
316	33161 C	Hodonín kolejová spojka 61/65, část od hrotu jazyka výh.č. 61 vedlejším směrem po hrot jazyka výh.č. 65 z vedlejšího směru, kolejová spojka 69/72, část od hrotu jazyka výh.č. 69 vedlejším směrem po hrot jazyka výh.č. 72 z vedlejšího směru	29.	8:00-20:00	podbití kolejových spojek 3/4; 61/65	změna času původně 6:00 -18:00	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: září 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
306	23198 A	Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou TK, Odry celá, Heřmánky celá, Vítkov celá, Svatoňovice celá, Budišov nad Budišovkou celá	14.6.-N-4.10.	07:00-N-17:00	oprava TK v km 7,2-8,2; oprava svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů	ZP+ND , z důvodů změny technologie výstavby opěrné zídky skalního masívu, požaduje se prodloužení výluky až do 4.10.2024 (původní termín ukončení byl stanoven k 30.8.2024)	OVA	překročení výluky
306	23337 B	Vítkov – Budišov nad Budišovkou TK, Svatoňovice celá	30.	7:00-18:00	údržbové práce – výměna kolejnic	ZP+ND, přesun z října	OVA	

308	23366 A	Vsetín sudá jen TV a kolejově SK č. 2a a zhlaví směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 7 po náv. Se11 v km 37,369	1., 2., 27.,28., 29.,30.	7:40-17:00	demontáž a montáž lamp osvětlení opěrné stěny, oprava PKO montáž a podbití patek zábradlí v km 37,075 až 37,280	NVÚ, na žádost SSV, zhotovitele, požadavek investora na nové lampy	SSV	Vsetín
309	53123 E	Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části staniční koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Ovlivnění: Třebovice v Č. - odb. Zádulka 200.TK	22.	07:00-13:00	výměna LIS mezi výh. č. 10-4,	Etapizace ROV 53123 A na požadavek ŘP	HKR	
310	23294 C	Krnov SK 10	4.	7:00-16:00	odstranění defektoskopických závad		OVA	
310	23294 D	Krnov SK 12	5.	7:00-14:00	odstranění defektoskopických závad		OVA	
310	23294 E	Krnov SK 2a	5.	13:00-16:00	odstranění defektoskopických závad		OVA	
311	23372 A	Šumperk: výh.: 29 - od hrotu jazyka po námezník, (nelze na TK Šumperk – Petrov nad Desnou ze směru Šumperk)	9.	7:30-17:30	Navaření srdcovky a vevaření kol. vložky	ZP+ND; na žádost ST Olomouc doplnění výluky k odstranění termínované závady	OVA	
311	23372 B	Šumperk: výh.: 11 - od hrotu jazyka po námezník,	10.	7:00-12:00	vevaření kol. vložky	na žádost ST Olomouc doplnění výluky k odstranění termínované závady	OVA	
311	23306 E	Jindřichov na Moravě – Hanušovice PZS v km 4,806 (P4271); PZS v km 3,340 (P4268); PZS v km 2,411 (P4266). Jindřichov na Moravě – Hanušovice TZZ Hanušovice Výměna SW.	23.-N-29.	7:00-N-18:00	Investice – Výstavba PZS v km 4,446 (P4270) v úseku Hanušovice – Jindřichov na Moravě.	Na základě výstupu z jednání v ŽST Lipová Lázně dne 20.6. za účasti státní správy, dopravců, policie, SSV, zhotovitelů, z důvodu zajištění NAD při souběžích, uzávěr komunikací, kapacit zhotovitelů, etapizována výluka 23306 C. Doplněná etapa E zachovává původní termín.	OVA SSV	

313	23367 A	Senice na Hané záhl. TK směr Drahanovice, Senice na Hané – Drahanovice – Třebčín – Kostelec na Hané TK, Drahanovice celá, Třebčín celá, Kostelec na Hané záhl. TK směr Třebčín	2.-N-9.	8.00-N-15.00	Celková výměna kolejového roštu v km 18,308 – 19,200, Celková oprava přejezdů v km 18,320 (P7634) a v km 18,564 (P7635)	ZP+ND; oprava termínovaných závad. Z důvodu řepné kampaně přesun z října	OVA	
dílčí změny:								
307	23274 D1	Opava východ – Odb Moravice zab. zař. PZS v km 1,349 (P7806), PZS v km 1,724 (P7807). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,560 (P7808). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,848 (P7810). Odb Moravice zab. zař. PZS v km 2,810 (P7818). Odb Moravice zab. zař. SZZ. Opava východ – Od Moravice zab. zař. TZZ.	23.8.-N-2.9.	07:00-N-12:00	odstranění defektoskopických vad, vegetace, P500 rekonstrukce přejezdu v km 1,349 (P7806)	na žádost Magistrátu Opava požaduje posunutí výluky původně v termínu 26.8.-5.9.2024	OVA	
309	23329 D	Prostějov hlavní nádraží SK 1 bez TV, Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Bedihošť – od nám. výh. 33 po náv. S. Prostějov hlavní nádraží – Bedihošť TK bez TV, Bedihošť celá bez TV, Bedihošť – Pivín TK bez TV, Pivín celá bez TV, Pivín – Nezamyslice TK bez TV, Nezamyslice SK 2., 2b, 2c bez TV, záhl. a zhl. směr Pivín – od nám. výh. V1 po nám. výh. 6	11/12.	20:40-02:40	Broušení kolejnic ve vyloučeném úseku	ZP+ND; navýšení rozsahu a času výluky na žádost zhotovitele. (původně v termínu 11. 9. 2024, 20:40 - 23:30)	OVA	

309	23329 E	Olomouc hlavní nádraží SK 5a bez TV, záhl. a zhl. směr Blatec – od náv. Se 22 po náv. BL. Olomouc hlavní nádraží – Blatec TK bez TV, Blatec celá bez TV, Blatec – Vrbátky TK bez TV, Vrbátky celá bez TV, Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží: TK bez TV, Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Vrbátky – od náv. L po nám. výh. 6, SK 1 bez TV	12.	02:40- 4:20	Broušení kolejnic ve vyloučeném úseku	ZP ; snížení času výluky na žádost zhotovitele v návaznosti na etapu D. (původně v termínu 11/12. 9. 2024, 23:30 - 4:20)	OVA	
309	23314 B	Zábřeh na Moravě: výh.: 32a/b - od nám. výh. 32a po nám. výh. 32b	9.	Opera tivně 1x 120 minut v čase 7:25- 12:00	Najetí strojní linky a započetí prací	Na žádost PO Olomouc změna času (pův. 7:00-12:00)	OVA	
309	53123 A	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části staniční koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L.	22.	07:00- 17:00	výměna LIS mezi výh. č. 10-4, výměna def. vadných kol. 1. TK, oprava GPK	VNJŘ přesun termínu z 16.9. z důvodu technologie prací a etapizace na ROV 53123 E	HKR	
311	23264 A	Jeseník – Lipová Lázně TK	1.8.-N- 29.10.	09:10-N- 17:00	Odstranění havarijního stavu mostu – demolice stávajícího kamenného klenbového mostu a náhrada za novou železobetonovou polorámovou mostní konstrukci (km 32,650) a opravné práce ST a rekonstrukce zastávky Lipová Lázně	ZP+ND , úprava času zahájení na žádost dopravce ČD a.s., pův. od 9:00 hod.	OVA	

311	23306 C	Lipová Lázně celá, Lipová Lázně – Horní Lipová TK Horní Lipová: celá, Horní Lipová – Ostružná TK, Ostružná celá, Ostružná – Branná TK, Branná celá, Branná – Jindřichov na Moravě TK, Jindřichov na Moravě celá, Jindřichov na Moravě – Hanušovice TK	9.-N-18.	7:00-N-18:00	Odstraňování závad na železničním svršku a ÚPP.	ZP+ND; Na základě výstupu z jednání v ŽST Lipová Lázně dne 20.6. za účasti státní správy, dopravců, policie, SSV, zhotovitelů, z důvodu zajištění NAD při soubězích, uzávěr komunikací, kapacit zhotovitelů, změna termínu a úprava rozsahu vyloučení – etapizace na ROV 23306 C, E (původně 23.-N-29. 9. 2024)	OVA	
312	23306 A	Lipová Lázně – Vápenná TK, Vápenná celá, Vápenná – Žulová TK, Žulová celá, Žulová – Velká Kraš TK, Velká Kraš celá, Velká Kraš – Javorník ve Slezsku TK, Javorník ve Slezsku celá	9.-N-18.	7:00-N-18:00	ST OLC - Výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku. SSZT OLC - Investice – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku a Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku.	ZP+ND; Na základě výstupu z jednání v ŽST Lipová Lázně dne 20.6. za účasti státní správy, dopravců, policie, SSV, zhotovitelů, z důvodu zajištění NAD při soubězích, uzávěr komunikací, kapacit zhotovitelů úprava rozsahu vyloučení, zrušení etapy ROV 23306 B, B1)	OVA SSV	
zrušeno:								
304	23318 A	Kunovice-Loučka záhl. směr Osíčko, Kunovice-Loučka – Osíčko TK, Osíčko: záhl. a zhl. směr Kunovice-Loučka	2.-N-6.	7:05-N-17:00	Oprava def. vad, odstranění zdeformovaných svárů, posun kolejnic, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava výhybky č. 1 v ŽST Osíčko, oprava GPK a úprava průjezdného průřezu	ZP+ND, na žádost ST OLC, nedodání materiálu, přesun na nový termín 14. - 19.10.2024 do 7:05 hod první den - 9.30 hod poslední den + rozšíření vyloučeného místa na Osíčko SK 3a bez TV (nová etapa C)	OVA	
304	23318 B	Kunovice-Loučka SK1, úsek koleje od náv. L1 po náv. S1	4.-N-6.	7:05-N-17:00	Oprava staniční koleje č. 1, odstranění defektoskopických vad, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava GPK	ZP+ND, na žádost ST OLC, nedodání materiálu, přesun na nový termín 16. - 18.10.2024	OVA	

307	23274 D	Opava východ – Odb Moravice TK, Odb Moravice celá, Odb Moravice – Hradec nad Moravicí TK, Hradec nad Moravicí celá	26.8.-N-2.9.	07:00-N-17:00	odstranění defektoskopických vad, vegetace, P500 rekonstrukce přejezdu v km 1,349 (P7806)	ZP+ND , na žádost Magistrátu Opava požaduje posunutí výluky do nově termínu 23.8.-30.8.2024	OVA	
312	23306 B	Lipová Lázně záhl. TK směr Vápenná. Lipová Lázně – Vápenná: část TK, od km 0,548 do km 4,000	9.-N-13.	7:00-N-12:00	Výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku.	ZP+ND ; Na základě výstupu z jednání v ŽST Lipová Lázně dne 20.6. za účasti státní správy, dopravců, policie, SSV, zhotovitelů, z důvodu zajištění NAD při soubězích, uzávěr komunikací, kapacit zhotovitelů, zrušení výluk z důvodu změny termínu 23306 C (kolejové části výluk)	OVA	
312	23306 B1	Lipová Lázně záhl. TK směr Vápenná. Lipová Lázně – Vápenná: část TK, od km 0,548 do km 4,000	14.-N-18.	12:00-N-18:00	Výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku.	ZP+ND ; Na základě výstupu z jednání v ŽST Lipová Lázně dne 20.6. za účasti státní správy, dopravců, policie, SSV, zhotovitelů, z důvodu zajištění NAD při soubězích, uzávěr komunikací, kapacit zhotovitelů, zrušení výluk z důvodu změny termínu 23306 C (kolejové části výluk)	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: září 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33189 A	Mutěnice – Čejč TK	27., 30.	7:00-15:00	odstr. vegetace, výměna kolejnic	ZP	BNO	
318	33189 B	Čejč výh. č.101 - Kobylí na Mor. TK	25., 26.	7:00-15:00	odstr. vegetace, výměna kolejnic	ZP	BNO	

320	33176 D	Šakvice – Vranovice 2. TK+TV, Vranovice záhl. 2. TK směr Šakvice část od náv. 2L po náv. Se4	21.	8:00- 16:00	výměna betonových pražců	VNJŘ souběh s etapou A	BNO	
320	35025 A	Hrušovany u Brna – Vranovice TZZ 1. a 2.TK, Vranovice – Šakvice TZZ 1. a 2. TK, Šakvice – Zaječí TZZ 1. a 2. TK	4./5.	23:50- 4:10	výměna SW TZZ ABE-1	ZP souběh s výlukou 33033 A (ZP Brno-H.Heršpice)	BNO	
320	35025 B	Modřice - Odb. Rajhrad TZZ 1. a 2. TK, Odb. Rajhrad – Hrušovany u Brna TZZ 1. a 2. TK, Hrušovany u Brna- Vranovice TZZ 1. a 2. TK	5./6.	23:45- 4:15	výměna SW TZZ ABE-1	ZP souběh s výlukou 33033 A (ZP Brno-H.Heršpice)	BNO	
323	33105 A	Rakšice SK 2 část od náv. S2 po náv. L2	3.9.-N- 2.10.	07:00 – 12:00	oprava mostu v km 117,848	přesun z června z dův. nevysoutěžení zhotovitele	BNO	
323	33192 A	Mikulov na Mor. - Novosedly TK	9.-N-13.	8:50-N- 14:35	oprava přejezdové konstrukce v km 114,129	ZP+ND	BNO	
323	33192 B	Novosedly záhlaví TK směr Mikulov na M. od náv. L po náv. SM	11.	8:00- 15:00	oprava GPK, ASP	ZP+ND	BNO	
323	33025 E	Novosedly – Hrušovany nad Jev. TK	17.	7:55- 14:10	oprava GPK, ASP, PUŠI, šterky	ZP+ND	BNO	
324	33119 D	Říkonín – Tišnov 1. TK bez TV, Tišnov záhl. 1. TK směr Říkonín část od náv. S po náv. Se35	17.	19:05- 22:00	broušení kolejnic		BNO	
324	33119 F	Kuřim – Tišnov 2.TK bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Kuřim od náv. L po nám. výh. č.6, SK 2 bez TV část od nám. výh. č.6 po náv. L2	17./18.	22:05- 4:00	broušení kolejnic		BNO	

324	33135 L	Přibyslav lichá KS bez TV, zhl., záhl. 1.TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12, 15 po náv. 1S, výh. č. 5, 6, 7, 8, sudá KS bez TV, zhl. sudé KS směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č.14, zhl., záhl. 2.TK směr Pohled o d nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2.TK+TV	10./11., 11./12., 17./18., 18./19.	23:30-4:25	výkop, betonáž nových ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	ZP požadavek zhotovitele – zajištění bezpečnosti při provádění prací na mostních objektech	SSV	
701	33148 I	Rantířov – Jihlava město TK+TV, Jihlava město zhl. a záhl. TK směr Rantířov, SK 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 4, 4a, 4b, 4c od hrotů jaz. výh. č.16 po nám. výh. č. 20, zhl. SK 2b,2c od hrotů jaz. výh. č. 30 po nám. výh. č. 30XA, 32, výh. č.8a/b, 11a/b, 13, 26, SK 1, 1a, 2, 2b jen TV	1./2.	21:00-5:00	osazení provizorních podpěr TV, výměna návěstidel PŘL, OpřL	ZP+ND požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	33148 J	Jihlava město SK 1, 2, 2a, 2b, 2c, 4a,4b,4c, SK1a od náv. S1a po nám. výh. č. 8b, SK 4 od hrotů jaz. výh. č.16 po nám. výh. č. 20, zhl. SK 2b,2c od hrotů jaz. výh. č.30 po nám. výh. č. 30XA, 32, výh. č. 8a/b, 11a/b, 13, 13XA, 16, zhl. a záhl. TK směr Jihlava, SK 1, 1a, 2, 2b jen TV, Jihlava město - Jihlava TK+TV	2./3.	21:00-5:00	osazení provizorních podpěr TV, výměna návěstidla PŘS	ZP+ND požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město

701	35024 A	Jihlava město sděl. zař. dálkový opt. kabel DOK 36, DK 38a, traťový kabel TK, místní kabel MK	2. - N -5.	7:00 - N-17:00	krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 A1	Jihlava město sděl. zař. dálkový opt. kabel DOK 36, DK 38a, traťový kabel TK, místní kabel MK	9. - N - 10.	12:40 -N -17:00	krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 B	Jihlava město SK1 bez TV od nám. výh. č. 8a po náv. L1, SK 1, 1a, 2, 2b jen TV	9.	8:40-12:40	posun náv. Sc1 do nové km polohy,	LNT požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 C	Jihlava město SZZ	9. - N-13.	12:40 -N -17:00	uzamčení výh. v ŽST Jihlava město zámky, aktiv. Tabule k zavěš. klíčů, přepojení prvků ZZ do proviz. SZZ v ŽST Ji město, náhrada KO za počítače náprav	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 D	Rantířov – Jihlava město TZZ	9. - N - 18.	12:40 -N -17:00	přepoj. kabelizace a přezkoušení TZZ RPB Rantířov – Jihlava město do provizor. SZZ ŽST Jihlava město	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 E	Jihlava město – Jihlava TZZ	9. - N - 18.	12:40 -N -17:00	přepoj. kabelizace a přezkoušení TZZ AHP 03 Jihlava město – Jihlava do provizor. SZZ ŽST Jihlava město	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 F	Jihlava město PZS v km 90,412 (P6232)	9. - N - 18.	12:40 -N -17:00	přepoj. kabelizace a přezkoušení PZS v km 90,412 (P6232) v dopravně Jihlava město do proviz. SZZ ŽST Jihlava město	jízdy na Op, požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 G	Rantířov – Jihlava město PZS v km 89,488 (P6231)	17.	8:20-13:20	přepoj. kabelizace a přezkoušení kontrol. a ovl. prvků PZS km 89,488 (P6231) v provizorní DK SZZ ŽST Jihlava město	jízdy na Op, požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 H	Jihlava město částečně sděl. zař., přemístění DK	18.	7:00-17:00	krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město

701	35024 I	Jihlava město sděl. zař. - přenos. zař. TECHLAN a INTRANET	4.,5.,18.	7:00- 17:00	krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 J	Jihlava město sděl. zař. telef. zapojovač, staniční rozhlas, DDTS, přemístění DK	18.	7:00- 17:00	přepojení telefonního zapojovače a stanič. rozhlasu do provizorní DK	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	35024 K	Jihlava město SZZ – aktivace provizorní DK	18.	7:00- 17:00	aktivace provizorní DK v ŽST Jihlava město	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
dílčí změny:								
320	33176 A	Vranovice zhl. a záhl. 2. TK směr Šakvice část od náv. Se4 po náv. Se5, sudá jen TV	21.-N-22.	8:00-N- 14:40	výměna betonových výhyb. pražců, čištění blát. míst pod srdcovkou výh. č. 3	úprava def. vylouč. zařízení (pův. výh. č. 3), návaznost vylouč. zařízení na doplněnou výluku dle etapy D	BNO	
320	33033 A	Brno-H. Heršpice SK 1a bez TV část od náv. Se609 po nám. výh. č. 604, SK 2a bez TV část od nám. výh. č. 606 po náv. Se 610, SK 604 bez TV část od náv. S604 po hroty jaz. výh. č.609, SK 606 bez TV část od náv. S606 po nám. výh. č. 608, SK 606a bez TV část od nám. výh. č.607 po náv. Se604, zhlaví a záhlaví 1. a 2. TK směr Modřice, zhlaví kol. 604, 606 směr Modřice, sev. zhlaví kol. 606a, SK 1, 1a, 2, 2a, 606, 606a jen TV, SK 96 jen TV část po ÚD č. 2Dsměr Brno dolní nádraží, SK 98 jen TV část po ÚD č. 30 km 1,846 směr Brno jih	11./12., 12./13.	23:30- 4:10	rekonstrukční práce na nadjezdu D1	ZP+ND+LNT změna termínu konání (pův. 7./8. a 8./9.) požadavek dopravce ČD, a.s. nekonat v souběhu s výlukami ŽSR se ZP v úseku Lanžhot – Kúty	CPS	D1 jih

zrušeno:								
323	33162 B	Mor. Bránice – Ivančice TZZ, PZS km 3,780 (P3950)	9.-N-23.	8:35-N-14:20	doplnění poč. bodu a rozdělení úseku LT na dva samostat. úseky, přezkoušení TZZ	přesun investič akce na rok 2025	BNO	
323	33162 C	Ivančice PZS km 5,535 (P3954)	9.-N-23.	8:35-N-14:20	úpravy SZZ Ivančice z dův. vazby SZZ na PZS v km 5,535, umístění a připojení nové kabelizace, přezkoušení indikací a ovládání nového PZS v km 5,535	přesun investič akce na rok 2025	BNO	
323	33162 D	Mor. Bránice SZZ – DOZ v úseku Moravské Bránice – Ivančice a Střelice – Rakšice	22.-N-23.	23:45-4:05	výměna SW v TPC a ZPC DOZ Moravské Bránice	přesun investič akce na rok 2025	BNO	
701	33148 A1	Jihlava město SK 1, 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c bez TV, SK 1a od náv. S1a po nám. výh. č. 8b bez TV, SK 4 od hrotů jaz. výh. č.16 po nám. výh. č. 20 bez TV, zhl. SK 2b,2c od hrotů jaz. výh. č. 30 po nám. výh. č.30XA, 32, výh. č. 8a/b, 11a/b, 13, 13XA, 16, SK1, 1a, 2, 2b jen TV	1./2., 2./3.	20:50-5:00	osazení provizorních podpěr TV	ZP+ND nahrazeno etapami I a J	SSV	Jihlava město

Schvalovatel 4

měsíc: září 2024

datum: 28.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63245 U	Kolín kolejová spojka 9/12	28./29.9.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63245 V	Kolín kolejová spojka 1/2	28./29.9.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63245 W	Kolín kolejová spojka 52/46	28./29.9.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	

501	63245 X	Kolín kolejová spojka 53/56	28./29.9.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63245 Y	Kolín kolejová spojka 8/24	29./30.9.	23:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63245 Z	Kolín kolejová spojka 13/25	29./30.9.	23:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 A	Kolín kolejová spojka 3/4	29./30.9.	21:00-1:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 B	Kolín kolejová spojka 45/39	30.9.	1:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 C	Kolín kolejová spojka 72/70	30.9./1.10.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 D	Kolín kolejová spojka 75/78	30.9./1.10.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 E	Kolín kolejová spojka 131/141	30.9./1.10.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63256 F	Kolín kolejová spojka 134/139	30.9./1.10.	22:00-5:00	úprava GPK strojně kolejové spojky	operativní výluka 1x20 minut	PHA	
501	63221 A1	Český Brod, záhlaví a zhl. směr Úvaly, od Se40 po Se44	28./29.9.	22:00-04:00	DFV, svařování	přesun na noční výluku, souběh s 63226 M4	PHA	
501	63221 B1	Český Brod, záhlaví a zhl. směr Úvaly, od Se42 po 1S	21./22.9.	22:00-04:00	DFV, svařování	přesun na noční výluku, souběh s 63226 L4	PHA	
501	63221 G1	Rostoklaty NS	28./29.9.	22:00-04:00	odpojení NS z důvodu bezpečnosti	přesun na noční výluku, souběh s 63226 M4	PHA	
506	53151 B	Meziměstí: SK č. 5, 5a, 7, 7b, 9; zhl. směr Mieroszów, jeho část od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 2	25.9.-N-10.10.	8:00-N-8:00	opravné práce v kol. č. 5, 5a, 7, 7b, 9 ; výměna žel. svršku; oprava nástupišť		HKR	
506	53151 C	Meziměstí: SK č. 1 a 3, jejich část od nám. výh. č. 6 do km 90,850; záhl. a zhl. směr Mieroszów	30.9.-N-10.10.	8:00-N-8:00	výstavba nástupiště u kol. č. 5; zřízení přístupové cesty na nástupiště u kol.č. 5 a 7	ZP směr Polsko	HKR	
509	53142 A	Č. Kostelec - M. Svatoňovice – Trutnov střed: TK; M. Svatoňovice: celá; Trutnov-Poříčí: záhl. TK směr M. Svatoňovice, jeho část od náv. L po náv. Se2	17., 18., 19., 24., 25., 26.	7:20-15:30	cyklická výměna jazyků výh. č. 1, 2 v dopravně M. Svatoňovice; oprava GPK; odstraňování defektoskopických závad; svařování	ZP+ND,	HKR	
509	53142 B	Trutnov-Poříčí: výh. č. 104	24.	7:20-15:30	cyklická výměna jazyků výh. č. 104 v dopravně Trutnov střed – obvod Trutnov-Poříčí		HKR	

509	53142 C	Trutnov střed: SK č. 1, 2; výh. č. 12; zhl. směr Trutnov-Poříčí, jeho část od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9	17., 18., 19., 24., 25., 26.	7:20-15:30	cyklická výměna jazyků výh. 8, 9, 12 v dopravně Trutnov střed; výměna pražců ve výhybkách		HKR	
509	53142 D	Č. Kostelec: zhl. a zhl. směr Malé Svatoňovice, včetně části SK č. 1, 2 a 3 od náv. S po náv. L1, L2 a L3	17., 18.	7:20-15:30	cyklická výměna jazyků výh. č. 5, 6 v dopravně Červený Kostelec		HKR	
dílčí změny:								
501	63226 L4	Český Brod – Úvaly 1. TK + TV	20./21., 21./22., 22./23.9.	22:00-4:00	oprava nadjezdu v km 381,600	změna z denních na noční, pův. L1	CPS	Nadjezdy
501	63226 M4	Český Brod – Úvaly 0. TK + TV	27./28., 28./29., 29./30.3.	22:00-4:00	oprava nadjezdu v km 381,600	změna z denních na noční, pův. M1	CPS	Nadjezdy
501	63245 A	Kolín seř.n. SK 1a, 1b, 1c, výh. č. 9+SK 1b jen TV	28./29.9.	20:00-5:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh A+B+C+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky, doplnění TV	PHA	
501	63245 B	Kolín, záhlaví 1.TK směr Zábोří n/L., výh. č. 1	28./29.9.	21:00-24:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh A+B+C+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky	PHA	
501	63245 C	Kolín SK 1., výh. č. 52, 53	28./29.9.	23:00-5:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh A+B+C+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky	PHA	
501	63245 D	Kolín seř.n. SK 2a, 2b, 2c, výh. č. 8, 12, 13 +SK 2b jen TV	29./30.9.	20:00-5:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh D+E+F+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky, doplnění TV	PHA	
501	63245 E	Kolín, záhlaví 2.TK směr Zábоří n/L., výh. č. 2, 3	29./30.9.	21:00-1:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh D+E+F+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky	PHA	

501	63245 F	Kolín SK 2., výh. č. 45, 46	29./30.9.	1:00-5:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	souběh D+E+F+operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna času	PHA	
501	63245 G	Kolín SK 1c, 1., 1d výh. č. 52, 53, 72, 75	30.9./1.10.	20:00-5:00	úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože	operativní výluky 1x20minut na kolejové spojky, změna na noční výluky	PHA	
501	63224 H	Kolín seř.n. SK 44, výh. č. 97	25.9.	8:00-16:00	odstranění DFV, svařování	na žádost ČD-C, úprava času konání (původně 7:00-17 hodin)	PHA	
501	63224 F	Velim: výhybka č. 25	19./20.9.	21:00-5:00	navážení srdcovky výhybky č. 25	VNJR; na požadavek místní technologie a z důvodu neprofilovaného styku doplněno ovlivnění 1.TK Velim - Kolín.	PHA	
505	53139 A	Týniště n. O. - Třebechovice p. O. - Hradec Králové-Slezs. Předměstí: TK+TV; Třebechovice p. O.: celá + TV; Hradec Králové-Slezs. Předměstí: celá jen TV, kol: 4. SK; Týniště n. O.: záhl. TK směr Třebechovice p. O.	30.9.-N-4.10.	8:00-N-16:00	oprava mostu v km 36,862; oprava GPK; odstraňování defektoskopických vad; cyklická výměna jazyků výh. č. 1, 2, 6, 7 v dopravně Třebechovice p. O.	ZP, ND, LNT; doplnění vyloučení	HKR	
506	53151 A	Meziměstí: SK č. 91	15.-N-24.	8:00-N-17.	SVP; SVK; čištění KL; reprofilace příkopů; výřez vegetace	posun termínu (pův. 21.-N-30.) - etapizace	HKR	
511	53114 C	Hněvčeves – Hořice v Pod.: TK + obě záhl.	8.9.-N-2.10.	08:00-N-18:00	Opravné práce v km 27,690 - 28,830 - SVK, SVP, SČ, ASP, úprava BK, oprava odvodnění; oprava přejezdů P5397; P5398; P5399; oprava propustů v km 22,201 a 23,052.	ZP+ND, přesun o den dopředu aby navazovalo na ROV 53114 A na požadavek dopravce ČD	HKR	
513	53149 A	část TK Rychnov n. Kn. zastávka – Solnice (od km 9,700 po náv. L v dopravně Solnice); Solnice: celá	2.-N-19.	8:20-N-18:00	zřízení definitivní přeložky koleje v úseku Solnice – Rychnov n. Kn.; rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654 (P4117)	ZP+ND; úprava času (pův. 7:00-N-18:00); požadavek dopravce ČD Cargo	CPS	
zrušeno:								
501	63221 A	Český Brod, záhlaví a zhl. směr Úvaly, od Se40 po Se44	28.9.	8:00-14:00	DFV, svařování	přesun na noční výluky, souběh s 63226 M1, náhrada A1	PHA	

501	63221 B	Český Brod, záhlaví a zhl. směr Úvaly, od Se42 po 1S	21.9.	8:00-14:00	DFV, svařování	přesun na noční výluku, souběh s 63226 L1, náhrada B1	PHA	
505	53116 X	Pardubice-Rosice na Labem celá jen TK	25.	1:30-3:30	Výměna SW.	ZP. Výluka obsažena v ROV 55018 A	SSZ	
505	53139 B	Hradec Králové-Slez. Předměstí – Hradec Králové hl. n.: TK+TV; Hradec Králové hl. n.: záhl. TK směr Hradec Králové-Slez. Předměstí, jeho část od náv. HS po náv. Se16; Hradec Králové-Slez. Předměstí: záhl. a zhl. směr Třebechovice p. O.; záhl. a zhl. směr Hradec Králové hl. n.	30.	8:00-16:00	oprava přejezdu v km 29,340 (P4004); oprava GPK; sypání šterku; zřízení bezstykové koleje; svařování	ZP+ND; přesun na 3.10. (mechanizace)	HKR	
510	55019 A	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. S a PŘS	10.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel	posun termínu (říjen, listopad) na požadavek zhotovitele	HKR	
510	55019 B	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. KS a PŘKS	11.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel	posun termínu (říjen, listopad) na požadavek zhotovitele	HKR	
510	55019 C	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. L a S5-12	12.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel	posun termínu (říjen, listopad) na požadavek zhotovitele	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: září 2024

datum: 28.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63089 B3	odb.Tunel-P.Krč 1. TK, P.Krč liché tunelské záhl.,zhlaví+celá odb.Tunel	1.	8:00-16:00	skládka TS	ZP, souběh s etapou A	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 P3	odb.Tunel-P.Krč TV 1.T K	1.	8:00-16:00	skládka TS		SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B2	odb.Tunel-P.Krč 1. TK, P.Krč liché tunelské záhl.,zhlaví+celá odb.Tunel	30.9./1./10.	22:20-4:40	sypání	ZP, souběh s etapou A	SSZ	Krč, Kačerov

523	63089 D2, R2	P.Krč-P.Kačerov 201., 91., 101. SpK+TV, P.Krč střední zhlaví	30.9./1./10.	22:20-4:40	sypání, překládka kolejnic	ZP , souběh s etapou C	SSZ	Krč, Kačerov
524	63189 J7	Mstětice-odb.Záluží 1. TK	12.-18.	1:05-4:10	sypání ŠD, ŠL	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 H7	Mstětice-odb.Záluží 1. TK+TV	19.,21.,23.	1:05-4:10	přesun kolejnic	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 G2	Čelákovice-odb.Záluží 2. TK+TV, odb.Záluží přilehlé čel. záhl.+zhlaví	20.	8:00-18:00	pokládka výhybek, přesun kolejnic	VNJŘ	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 G3	Čelákovice-odb.Záluží 2. TK+TV, odb.Záluží přilehlé čel. záhl.+zhlaví	21.,22.	7:00-19:00	pokládka výhybek, přesun kolejnic	VNJŘ	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 K6	Mstětice 1., 3., 3a SK, záhl.,zhlaví od nv.č.6, 8a po náv 1L	28./29., 30.9./1.10.	21:55-4:15	pokládka výhykby č. 5 a 5X, přesun kolejnic, sypání	ZP+ND	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63148 D5	P.Smíchov 2.,2A SK	1.-3.	8:30-16:10	pažení		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 Y5	P.Smíchov TV 2.,2A,2B SK	1.-3.	8:30-16:10	pažení	NVÚ	SSZ	Praha Smíchov
525	63244 H	P.Vršovice záhlaví od náv. 105L po nám. výh. č. 54	21.	9:00-15:00	oprava rozchodu	nelze P.hl.n.-P.Vrš. 105.TK	PHA	
525	63244 I	P.Vršovice záhlaví od hrotů jaz. výh. č. 55 po náv. 102L	28.	9:00-20:00	oprava rozchodu	nelze P.Vrš.-P.hl.n. 102.TK	PHA	
526	63116 A2	P.Libeň-P.Mas.n. 202.,202a TK+TV	5./6.	23:40-4:00	skládka kolejnic	ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 E2	P.Mas.n. 102. SK+zhlaví od Se103 po Sc102	5./6.	23:40-4:00	sypání, skládka kolejnic a výhybek	ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 M2	P.Mas.n. TV 1., 2. SK	5./6.	23:40-4:00	skládka výhybek		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 I2	P.Mas.n. zhlaví od náv. Lc102 po náv. Se5	5./6.	23:40-4:00	skládka výhybek		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 S2	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	5./6.	23:40-4:00	skládka výhybek		SSZ	modernizace P.Mas.n.
706	91H06020	Lipno n/V TT	27.	8:00-18:00	odstavení rozvodny 110kV – ČEZ		PLZ	

dílčí změny:								
519	63211 D2	P.Uhřetěves-P.Hostivař 2. TK, P.Uhřetěves 102. SK	11./12.	19:00- 5:00	vevaření LISů v kolejkách, výhybkách	VNJŘ, původně D1 7:00-17:00 14.9.	PHA	
519	63211 G2	P.Uhřetěves 2., 2b SK	11./12.	19:00- 5:00	vevaření LISů v kolejkách, výhybkách	původně G1 7:00-17:00 14.9.	PHA	
519	63211 C	P.Uhřetěves 103. SK, hostivařské zhlaví od L103 po IS výh. č. 31, 32	13.-N-15.	9:00-N- 21:00	výměna kolejnic, LIS,	přesun z 11.-N-13.9., 7:00-N-17:00	PHA	
519	63211 E	P.Hostivař-P.Uhřetěves 1. TK+TV, P.Uhřetěves 101. SK	13.-N-15.	9:00-N- 21:00	výměna kolejnic, LIS,	VNJŘ, původně E1 3x10 hod. 11.-13.9.	PHA	
519	63211 W	P.Uhřetěves TV 10., 103. SK	13.-N-15.	9:00-N- 21:00	výměna kolejnic, LIS,	původně W1 3x10 hod. 11.-13.9.	PHA	
519	63211 H5	P.Uhřetěves-Říčany 1. TK, P.Uhřetěves 1a SK	16.	9:00- 19:00	výměna LIS, vevaření	VNJŘ, přesun z 15.9., původně etapa H1 7:00-17:00 hod.	PHA	
519	63211 I5	Říčany uhřetěvské zhlaví od IS výh. č. 11, 14 po L1 a L3a	16.	9:00- 19:00	výměna LIS, vevaření	přesun z 15.9., původně etapa I1 7:00-17:00 hod.	PHA	
519	63211 J2	Říčany uhřetěvské záhl. a zhlaví od náv. L2, L4 po náv. 2S	16./17.	19:00- 5:00	navazování výh., výměna LIS	VNJŘ, přesun z 15./16.9.	PHA	
519	63211 H4	P.Uhřetěves-Říčany 1. TK, P.Uhřetěves 1a SK	16./17.	23:30- 4:30	výměna LIS, vevaření	ZP+ND, přesun z 15./16.9.	PHA	
519	63211 V2	Strančice říčanské zhlaví a zhlaví od náv. 1S po náv. L1	17./18.	19:00- 5:00	navazování výhybky č. 14	VNJŘ, přesun z 16./17.9.	PHA	
519	63211 K4	Strančice senohrabské záhl., zhlaví od náv. S1 po náv. 1L	18./19.	23:30- 4:30	výměna LIS ve spojkách, zavaření	ZP+ND, přesun z 16./17.9.	PHA	
519	63211 L4	Strančice senohrabské záhl., zhlaví od náv. 2L po náv. S2, S4	18./19.	23:30- 4:30	výměna LIS ve spojkách, zavaření	přesun z 16./17.9.	PHA	
519	63211 M2	Senohraby-Čerčany 1. TK, Čerčany senohrabské záhl., zhlaví	19./20.	19:00- 5:00	výměna LIS, vevaření	VNJŘ, původně M1 7:00-17:00 19.9.	PHA	
519	63211 N2	Čerčany 1a SK	19./20.	19:00- 5:00	výměna LIS, vevaření	původně N1 7:00-17:00 19.9.	PHA	
519	63211 T8	Benešov u P. sudé olbramovické zhlaví od Lc2a po Sc2 a IS	22./23	21:00- 4:50	výměna LIS, vevaření	původně etapa T3 21:00-5:00 hod.	PHA	

519	63211 U8	Benešov u P. postupické zhlaví od Se5 po náv. S4 a S6a	22./23	21:00- 4:50	výměna LIS, vevaření	ZP+ND , původně etapa U3 21:00-5:00 hod.	PHA	
526	63116 Y2	P.Mas.n. TV 103., 1., 2., 309.-315. SK	1./2.,2./3.	23:40- 4:00	skládka výhybek, vložení děliče P5	reetaipizace-původně etapa O2 ještě s TV 101.SK	SSZ	modernizace P.Mas.n.
zrušeno:								
519	63211 X1	P.Hostivař-P.Uhřetěves TV 1. TK	11.	7:00- 17:00	práce po TV		PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: **září 2024**

datum: **27.06.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
720	93101 L	Chodová Planá – Mariánské Lázně TK + TV	13./14., 14./15.	21:00- 5:00	oprava GPK po jízdě měřicího vozu	ZP+ND v souběhu s ROV 93110 B	PLZ	
dílčí změny:								
521	65006 E	Beroun – Karlštejn TZZ 1. a 2. TK, Karlštejn SZZ záhlaví a část zhlaví 1. TK směr Beroun	22.8.-N-25.9.	19:00-N- 18:00	aktivace/úvazek TZZ	původně TZZ pouze 1. SK	SSZ	BERKA
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: **září 2024**

datum: **28.06.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73308 D	Polepy sudá+TV	26.	7:00- 14:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 16, svařování	NVÚ	UNL	
503	73308 A	Litoměřice d.n. - Polepy 1. TK+TV Polepy lichá + TV	30.9.-N-4.10.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, demonťáž a montáž přejezdů v km 400,857; 402,047 a 404,043	NVÚ	UNL	

503	73308 B	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV	23.-N-27.	7:00-N- 19:00	výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, demonťáž a montáž přejezdů v km 399,934 a km 402,047		UNL	
503	73308 C	Litoměřice d.n. sudá + TV	23.-N-25.	7:00-N- 17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 2, svařování, výměna pražců ve výh.č. 4	NVÚ	UNL	
503	75007 A	V. Žernoseky – Sebužín kolejový obvod 2T9VS ve 2. TK v km 418,390 - 419,450	12.7.-N-7.10.	17:00-N- 17:00	vypnutí KO z důvodu ukolejnění NP pro zajištění bezpečnosti při pracích na mostě	práce posunuty z původního termínu 10.6.-N-20.7. (7:00-N-17:00) kvůli nutnosti stabilizace sesuvu svahu v Libochovanech	SSZ	Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky
510	53097 E	Stará Paka: zhl. směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od náv. Se10 po km 74,776	16.	7:00- 14:00	pokládka žel. svršku	nelze do depa přes výh. č. 19, v souběhu s ROV 53097 A	SSV	
546	73225 B	Č. Kamenice 1., 2., 4., 5., SK a část 2., 3., 7. SK + záhl. a zhl. směr Mlýny	1.8.-N-7.10.	8:00-N- 8:00	zřízení nástupiště mezi 1. a 2. SK a u 3. SK, oprava propustků	původně 1.8.-N- 9.9.2024 bez 3.SK (sloučeno s etapou C)	UNL	
546	73225 H	Mlýny – Jedlová TK Mlýny celá	26.	8:00- 20:00	pažení ŠL v km 33,900	ZP+ND	UNL	
547	53088 D	Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem TK, + Raspenava záhl. směr Bílý Potok	16.-N-20.	07:45 - 17:30	SVK, svařování, oprava GPK, oprava odvodnění	ZP+ND; přesun ze srpna (původně od 5.- N-9.). V soub. s ROV 53088 A	HKR	
547	55024 A	Mníšek u Liberce SZZ	5.-N-20.	08:00-N- 17:30	Demontáž stávajícího a aktivace nového ZZ v ŽST Mníšek u Liberce.	v souběhu s ROV 53088 A	HKR	
dílčí změny:								
510	53097 D	Kunčice n. L.: záhl. směr Martinice v K., jeho část od zač. výh. č. 14 po hroty jazyků výh. č. 8; SK č. 1., 3., 5., 7a, 7b; SK č. 7, její část od hrotů jazyků výh. č. 8 do km 97,140	5.8.-N-4.10.	7:30-N- 7:30	vyjmutí 1. SK; rekonstrukce SK č. 1, 3, 5; rekonstrukce výhybek č. 6X, 7X, 8X, 10X; výstavba poloostrovního nástupiště; práce na SZZ a ostatních technologiích; práce na PZZ přejezdů P4516, P4617, P4518	ZP+ND, prodloužení z důvodu návaznosti na nové ROV (pův. do 3.10. 16:30)	SSV	

527	73280 B	Hrobce – Roudnice n.L. 1.TK+TV Hrobce lichá+TV (výh. č. 2, 3, 4)	25.	7:00- 15:00	navažení srdcovek výh. č. 2 a 14, čištění KL mezi výh. č. 2-3, výměna jazyka a opornice výh. č. 3, svařování	původně bez výluky TV, doplněna výměna jazyka a opornice	UNL	
527	73280 C	Hrobce výh. č. 5, 6 + sudé jen TV	26.	7:00- 17:00	navažení srdcovky výh. č. 3, výměna jazyka a opornice výh. č. 5 a 6, svařování	NVÚ , původně v čase 7:00 - 15:00, bez výluky TV, doplněna výměna jazyků a opornic	UNL	
527	73272 C	Hněvice 3. SK+TV 1., 1c, 3., 5a, 5b, 7., 7a, 7c, 9., 11.	20.	7:15- 13:15	výměna kol. vložky, svařování, navažení prokluzů	NVÚ , původně 16.9., souběh výluk	UNL	
527	73283 A	UL hl.n. os.n. 7., 9. SK jen TV	5.	7:00- 15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 9, svařování	NVÚ , původně 3.9.	UNL	
537	63242 A	Bakov n/J až Příšovice TK včetně dopraven	16.-N-25.	8:00-N- 15:45	TSO koleje, oprava výh. v Bakově n/J.	změna termínu, souběh s OŘ HK	PHA	
547	53088 E	Frýdlant v Čechách – Řasnice TK Řasnice: celá Řasnice – Nové Město pod Smrkem: TK Nové Město pod Smrkem: celá Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem: TK Jindřichovice pod Smrkem: celá	26.8.-N-14.9.	07:45-N- 17:30	SVP km 4,700-4,900; 8,000- 8,200, SVK km 18,900 - 22,900; oprava přejezdu P 2909 (dá se objet) v km 15,608, oprava odvodnění, oprava GPK, svařování; oprava propustků v km 19,672; 20,688; oprava propustků v km 14,992; km 15,284; km 18,181;	ZP+ND ; Přesun termínu (původně od 12.8.-N-31.8.). V souběhu s ROV 53088 A.	HKR	
zrušeno:								
503	73178 A	Polepy – Hoštka + Hoštka 1.TK + lichá + TV	23.	7:00- 15:00	výměna jazyka a opornice výh.č. 9, 13, svařování	posun do října 2024	UNL	
503	72C30444	Polepy + Polepy – Litoměřice d. n. 1.TK + lichá + TV	24.	7:00- 14:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 16, svařování	NVÚ , bude provedeno v rámci ROV 73308 - doplněné výluky	UNL	
503	72C30354	Polepy – Litoměřice d.n. + Litoměřice d.n. 2.TK + sudá + TV	25.	7:00- 14:00	výměna jazyka a opornice výh.č. 2, svařování	NVÚ , bude provedeno v rámci ROV 73308 - doplněné výluky	UNL	
503	72A30711	UL Střekov – Sebuzín 1.TK+TV	30.	7:00- 15:00	odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst, odstranění porostu	posun do října 2024	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: září 2024

datum: 27.06.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73324 A	UL západ 7. SK, výh. č. 26, 27	2.-N-4.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve spojce výh. č. 15-26, strojní úprava GPK		UNL	
504	73324 C	UL západ 3., 3b, 5., 5b, 7., 9., 9a SK jen TV	2.,3.,4.	7:00- 17:00	výměna pražců ve spojce výh. č. 15-26, strojní úprava GPK	LNT+ND	UNL	
504	73324 B	UL západ výh. č. 15	2.	7:00- 17:00	výměna 2x LIS na ZV15, svařování		UNL	
504	73318 E	Chabařovice výh. č. 7 + lichá jen TV	30.	7:00- 17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 7, svařování, dotahování upevňovadel, oprava GPK	NVÚ	UNL	
504	73226 D	Řetenice – Teplice v. Č. 1. TK+TV Teplice v Č. celá Řetenice teplické záhl.	14./15.	22:50- 5:00	úprava, montáž části TV, odstranění izolací	ZP+ND	SSZ	most v km 18,582
504	73226 E	Řetenice – Teplice v. Č. 1. TK+TV Teplice v Č. celá Řetenice teplické záhl.	9./10.,10./11.	22:50- 3:45	návoz materiálu pro železniční spodek a svršek	ZP+ND	SSZ	most v km 18,582
504	73306 C	Bílina 1. SK jen TV	17.	6:30- 14:00	výměna LIS ve spojce výh. č. 33-29, svařování, vým. pražců ve výh.č. 29	NVÚ, přesun z října	UNL	
504	72A33220	Bílina - odb. Č. Zlatníky 2. TK	10.,11.,12.,13.	8:00- 17:00	strojní úprava GPK, defektoskopie, svařování		UNL	
504	73323 A1	Most n.n. odjezd 37. SK od náv. S37 po IS před výh. č. 250	27.	7:30- 17:30	demontáž TV – systému 96j		CPS	
504	73323 C1	Most n.n. příj. zhl. střední kolejí 90-93	27.	7:30- 17:30	demontáž TV – systému 96j		CPS	
504	73323 G1	Most n.n. odjezd 90., 90a, 91., 92., 93., 101. SK jen TV	27.	7:30- 17:30	demontáž TV – systému 96j	NVÚ	CPS	
504	73323 G	Most nové nádraží příjezd včetně kolejí č. 96.,97.,98.,99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	30.9.-N-4.10.	7:30-N- 4.10.	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	výluky byly projednány na měsíc říjen, ale chyběly v tabulce na měsíc září	CPS	

504	73323 C	Most nové nádraží příjezd zhlaví střední – část od izol. styku za výhybkou č. 197a po návěstidla Sc90, Sc91, Sc92, Sc93 a námezny výhybek č. 293, 297, 298, 301 (výhybky č. 254, 255, 292ab, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 324)	30.9.-N-4.10.	7:30-N-4.10.	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	výluky byly projednány na měsíc říjen, ale chyběly v tabulce na měsíc září	CPS	
531	73220 P	Obrnice TV nad částí 1a SK, 2., 4., 6., 8., 12., 14., 16., 18., 90. SK jen TV od ÚO 10 po ÚO 402	19.9.-30.9.	7:30-20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	LNT+ND, koná se v souběhu s 73220 R	UNL	
531	73220 R	Obrnice část TV nad částí 1a SK od ÚO 412, ÚO 421 po ÚO 10	19.9.-30.9.	7:30-20:30	oprava mostních objektů, oprava rozchodu výh. č. 89, výměna pražců a upevňovadel	LNT+ND, koná se v souběhu s 73220 P	UNL	
531	73220 Z	Počerady – Obrnice aktivace TZZ 1., 2. TK	2.-N-18.	8:00-N-16:00	aktivace nového traťového zab. zař.		UNL	
dílčí změny:								
504	72A33311	Odb Č. Zlatníky – Bílina 1. TK+TV	2.-N-5.	7:30-N-15:00	SVK, defektoskopie, výměna LIS, svařování	původně denní výluky 10.,11.,12. dle ROV B 72A33310 bez výluky TV, pouze svařování	UNL	
504	73220 H	Most – Odb Č. Zlatníky 1. TK+TV	19.9.-N-18.10.	7:30-N-17:00	oprava propustku v km 44,948, defektoskopie, svařování	VNJŘ, původně v čase 8:00-N-17:00	UNL	
531	73220 E	Počerady – Obrnice 2. K+TV Obrnice počeradské záhl. od náv. 2L po náv. Se2	19.9.-N-2.12.	7:30-N-17:00	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	(vypnutí TV Obrnice = nová etapa „P“), úprava času – původně v čase 8:00-N-17:00 hod.	UNL	
531	73220 G	Obrnice – Most TK+TV Obrnice 1a SK mostecké záhl. a zhl. od náv. S po nám. výh. č. 89	19.9.-N-22.11.	7:30-N-17:00	oprava mostních objektů, oprava rozchodu výhybky č. 89, výměna pražců a upevňovadel	ZP+ND, (vypnutí TV Obrnice = nová etapa „R“), úprava času – původně v čase 8:00-N-17:00 hod.	UNL	
531	63246 C	ŽST Krupá + TK Krupá – Měcholupy	17.9.-N-2.10.	7:30-N-17:30	odstranění def. závad, oprava GPK	ZP+ND, původně 17.-N-21.9. větší objem prací, souběh s etapou B	PHA	

533	73296 C	Sokolov seř.n.- Citice+Sokolov seř.n.+Citice, 2. TK+záhl. a zhl. směr Citice od náv. L202+záhl. a zhl. směr Sokolov+2.SK po náv. L2	11.	7:00- 15:00	výměna LIS v km 210,891 - 209,658	úprava vyloučeného úseku z důvodu navýšení objemu prací	UNL	
533	73296 D	Citice-Sokolov seř.n.+Sokolov seř.n., 1. TK+záhl. po návěstidlo Se32	10.	7:00- 14:00	výměna LIS v km 209,937	změna termínu z 12.9.2024, optimalizace pracovního harmonogramu, současně s etapou B	UNL	
535	73011 B	Krupka m. - Krupka – Teplice L. br. - Oldřichov u D. TK, včetně všech dopraven	30.8.-N-14.12.	14:00-N- 24:00	výluka pro provedení oprav. prací z důvodu zjištěných krádeží svrš. mat. a součástí mostních objektů	ZP+ND bezprostředně navazuje na etapu 73011 A – zkrácení vyloučeného místa	UNL	
535	73011 C	Chlumec u Ch. 2., 4., 3. SK	30.8.-N-14.12.	14:00-N- 24:00	výluka pro provedení oprav. prací z důvodu zjištěných krádeží svrš. mat. a součástí mostních objektů	ZP+ND bezprostředně navazuje na etapu A	UNL	
zrušeno:								
504	73220 J	Odb Č. Zlatníky – Most 1., 2. TK+TV	15.	5:00- 13:00	montáž pažnic mezi kolejemi v km 44,948	ZP+ND, přesun na 21. 7. na požadavek ČD a.s.	UNL	
535	73011 A	Telnice – Chlumec u Ch. - Krupka - Teplice lesní br. - Oldřichov u D. TK, včetně všech dopraven	10.12.2023- N-30.8.2024	0:00-N- 14:00	výluka pro provedení oprav. prací z důvodu zjištěných krádeží svrš. mat. a součástí mostních objektů	ZP+ND původně do 14.12.2024 23:59 hod.- zkráceno z důvodu zprovoznění části vyloučeného úseku – na tuto etapu bezprostředně navazuje etapa B	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: září 2024

datum: 25.06.2024


VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33191 A	Blansko, zhl. 2. SK směr Adamov, jeho část od IS mezi výh. č. 5 a 7 po nám. výh. č. 11, 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 11 po náv. S2	17./18.	22:45-4:20	výměna snímače polohy jazyka ve výhybkách č.9 a 11	jednokolejný provoz Adamov – Blansko	BNO	
326	33191 B	Blansko, 2 bez TV, jeho část od náv. L2 po nám. výh. č.18, zhl. 2. koleje směr Rájec-Jestřebí, od nám. výh. č.18 po hroty jazyků výh. č. 24, 2a bez TV, její část od hrotů jazyků výh. č. 24 po náv. Sc2a	19./20.	22:45-4:40	výměna snímače polohy jazyka ve výhybkách č. 18, 19 a 24	jednokolejný provoz Blansko-Rájec-Jestřebí	BNO	
326	33191 C	Blansko, 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 21 po náv. L1, 1a bez TV, zhl. koleje 1a směr Adamov, od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 21	24./25.	22:45-4:40	výměna snímače polohy jazyka ve výhybkách č. 21, 22 a 23	jednokolejný provoz Blansko-Rájec-Jestřebí	BNO	
326	35026 A	Březová n. S. - Letovice, PZS v km 209,734 (P6821)	9.-N-17.	3:30-N-1:10	rekonstrukce a repase PZS v km 209,734 (P6821)	PJ 50 km/h. přes přejezd, který bude uzavřen pro veškerý provoz včetně chodců	BNO	
326	35026 B	Březová n. S. - Letovice, TZZ v 1. a 2.TK, PZS v km 207,866 (P6817), v km 208,144 (P6818), v km 208,487 (P6819), v km 209,382 (P6820), v km 209,732 (P6821), v km 210,738 (P6822) a v km 212,004 (P6823)	9.	01:10-03:30	úpravy zapojení PZS v km 209,734 a TZZ pro zrušení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ	jízdy v mezistaniční oddílu na telefonické dorozumívání, v = 100 km/h., jízdy na Op (10 km/h) přes 7 přejezdů!	BNO	

326	35026 B1	Březová n. S. - Letovice, TZZ v 1. a 2.TK, PZS v km 207,866 (P6817), v km 208,144 (P6818), v km 208,487 (P6819), v km 209,382 (P6820), v km 209,732 (P6821), v km 210,738 (P6822) a v km 212,004 (P6823)	17.	01:10- 03:30	úpravy zapojení PZS v km 209,734 a TZZ pro obnovení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ	jízdy v mezistaniční oddílu na telefonické dorozumívání, v = 100 km/h., jízdy na Op (10 km/h) přes 7 přejezdů!	BNO	
501	53131 F	Č. Třebová vj. sk., 109.,111. bez TV, zhl. 100. TK směr Č. Třebová odj. sk., od nám. výh. 110a po nám. výh. č. 116, zhl. střední, od hrotů jazyků výh. č. 123, 124 po nám. výh. 137, zhl. střední, od nám. výh. č. 123 po náv. Se160, Česká Třebová vj. sk., 103., 105., 107., 109.,111. jen TV	30.	07:00- 18:00	bourání základů trakčního vedení		HKR	
501	53146 C	Č. Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr D. Třebová, včetně části staničních kolejí č. 9., 11., 13., 15 od náv. L9, L11, L13, L15 po náv. Se481	9.	07:00- 14:00	Výměna vadných výh. součástek na výh. č. 473, výměna LIS.	V souběhu s výlukou 53146 A.	HKR	
512	51H12001	NS Jablonné n. Orl.	4., 19.	7:00- 15:00	nutná oprava rozvodny 22kV		HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

Příloha č. 4 Aktuální mapa vypnutí ETCS a Harmonogram předpokládaného zapínání



Harmonogram předpokládaného zapínání

Místo vypnutí systému ETCS	Zahájení	Ukončení
Napajedla (mimo) – Otrokovice – Tlumačov (mimo)	7. 6. 2022	14. 8. 2026
Lanžhot st.hr. – Lanžhot (mimo)	16. 9. 2023	14. 12. 2024
Kostějnice (mimo) – Pardubice hl. n. (mimo)	11. 12. 2022	6. 12. 2024
Pardubice hl. n.	1. 10. 2020	6. 12. 2024
Pardubice hl. n. (mimo) – Přelouč (mimo)	1. 10. 2020	6. 12. 2024
Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Libeň (mimo)	12. 8. 2023	30. 9. 2024
Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Malešice – Praha-Zahradní město (mimo)	12. 8. 2023	30. 9. 2024
Ejpovice (mimo) – Plzeň hl. n. (mimo)	15. 8. 2023	15. 10. 2024
Plzeň hl. n. (mimo) – Plzeň-Křimice (mimo)	2. 10. 2023	15. 10. 2024
Lipník nad Bečvou (mimo) – Drahotuše (mimo)	10. 12. 2023	13. 12. 2025
Lipník nad Bečvou	25. 11. 2023	13. 12. 2025
Praha-Libeň – Poříčany (mimo)	1. 6. 2024	15. 7. 2024















Příloha č. 5

Projednání měsíčních výlukových plánů 8/2024, 9/2024, 10/2024
Porada

Datum konání 27.06.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍK	SŽ 012	725 982 175	Polnik@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVAČEK	SŽ 014	725 745 532	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	SŽ 012	972 424 262	Stehlík@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UM	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Vístorová	SŽ 012/12	972 424 103	vistorova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UM	724 517 199	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Imker Jelasková	SŽ 012	602 670 334	jelaskova@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ 015	607 252 262	novak fr@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ-SCV	724 932 377	Valach@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUČIL	SŽ-OR OVA	722 962 630	kroucil@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOP	OR OVA 071	702 210 496	glopj@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JAROSLAV JANBOŘEK	SŽ-OD	724 027 897	janec@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Hadravský	SŽ-OR OVA	722 626 883	Hadravsky@spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříz	SŽ-012	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Dušan STOLARIL	SŽ-012	602 661 811	STOLARIL@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR-MKR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Enika Syčarová	SŽ-OR-PLZ	972 122 221	Syckarova@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Vojtěch Jelinek	SŽ-015	724 993 908	jelinek@spornedoma.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ-02 AL2	425 440 496	KREJCI@spornedoma.cz	
JIRKA INDRÁK	SŽ-015		INDRAK@spornedoma.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ-012	602 650 466	vlasata@sporavazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
HANA DOŘANOVÁ	SŽ-SSZ	729 570 82	DOREKHA@spornedoma.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ-012	602 667 734	NOVAKS@spornedoma.cz	
MILOS KRAJČEK	-11-	602 237 915	Krajcek@spornedoma.cz	
PETR KUČEK	SŽ-012	725 115 797	KUCEK@spornedoma.cz	
HELENA ROZSYPALOVÁ	MTR s.r.o.	402 128 121	ROZSYPALOVA@METRAHRAIL.EU	
JIRÍ BUZOVSKÝ	ČD Cargo a.s.	725 708 389	sinibuz@vstyp.odcargo.cz	
Jaroslav Tyle	ŽESNAD.CZ	602 550 562	off.ce@zesnad.cz	
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozenky.jan@ropid.cz	
LUDEK STEDER	ČD 04	202 197 040	STEDER@cd.cz	
ELIŠKA NEDVEDOVÁ	REGIOJET	402 255 122	eliska.nedvedova@regiojet.cz	
MARK VÍDA	REGIOJET	608 453 817	marek.vyda@regiojet.cz	
RICHARD PAUCH	PKPCI	604 456 783	richard.pauch@pkpcargointernational.com	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PKPCI	724 577 716	wojciech.gawlinski@PKPCARGOINTERNATIONAL.COM	
Pavel Šlampa	KORDIS JMK	607 646 807	p.slampa@kordisjmk.cz	
JESEF TRÁVĚL	SŽ-012	725 813 510	travej@sz.cz	
HANA RĚHOK	SŽ-012	601 385 010	REHOK@spornedoma.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.