

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 52392/2024-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 124/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz  
Datum 08.08.2024

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2024**

Dne 25.07.2024 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

**Ing. Tomáš Rolník, MBA**

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky září a říjen 2024
- Příloha č. 4 Plán měření – 2. cyklus 2024
- Příloha č. 5 Změny výluk v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina a v dopravě Česká Třebová v měsíci srpnu 2024
- Příloha č. 6 Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## **Příloha č. 1 Rozdělovník**

### **Správa železnic, státní organizace:**

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### **Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:**

- podatelna fs2aa2t

### **Objednavatelé dopravy:**

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**

- Jihočeského kraje kdib3rr
- Jihomoravského kraje x2pbqzq
- Karlovarského kraje siqbxt2
- Kraje Vysočina ksab3eu
- Královéhradeckého kraje gcgbp3q
- Libereckého kraje c5kbvkw
- Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
- Olomouckého kraje qiabfmf
- Pardubického kraje z28bwu9
- Plzeňského kraje zzjbr3p
- Středočeského kraje keebyyf
- Ústeckého kraje t9zbsva
- Zlínského kraje scsbwku
- Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### **Dopravci:**

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbvy6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2024

Datum konání 25.07.2024  
Čas 10:00 – 12:30  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – listopad 2024
5. Projednání změn MP – září 2024
6. Projednání změn SUP – říjen 2024
7. Projednání změn SP – listopad 2024
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

### **Poradu zahájil ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:**

- Informoval, že O12 obdržel od Centra techniky a diagnostiky „Plán měření – 2 cyklus 2024“, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
- V závěru jednání sdělil, že bezprostředně po skončení srpnové CMVP, která se uskuteční dne 29.08.2024, proběhne jednání, v rámci, kterého bude snahou SŽ představit aktuální HMG staveb Praha-Smíchov a Velká Chuchle. V současné době je již znám zhotovitel stavby Nadjezdu ve Velké Chuchli a probíhají jednání. Po CMVP aktuálně, na základě zahájení jednání v gesci SSZ bylo konstatováno, že uvedený termín nelze dodržet z důvodu složitých jednání a tím vytvoření relevantních podkladů. Zatím se předpokládá posunutí představení koordinace staveb o měsíc později, tedy po CMVP v měsíci září. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

### **Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:**

- Sdělil, že dle aktuálních informací dojde, na žádost zhotovitele, k nutným úpravám výluk dle ROV 53102, ROV 53117 a ROV 53131 v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina a v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina, zavedeným pro rekonstrukci TV po mimořádné události. Úpravy jsou vyvolány nedodáním materiálu, komponent TV. Vzhledem k tomu, že změny budou požadovány již v měsíci červenci a srpnu, nebude možné je zpracovat do měsíčních plánů, ale budou promítnuty v týdenních plánech. Změny požadované pro měsíc srpen jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou č. 5 zápisu. Změny pro měsíce září a říjen jsou zpracovány do změnových tabulek uvedených v příloze č. 3.

### **Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:**

- Vzněl všeobecnou připomínku, že v současné době přibývá případů, kdy nejsou dostatečně zkoordinovány stavby Správy železnic, státní organizace s akcemi Krajských správ a údržby silnic. Následně dochází k situaci, kdy probíhá výluka generující potřebu zavedení náhradní autobusové dopravy, kterou však není možné zajistit z důvodu současně probíhajících prací generujících opatření v silniční dopravě takového rozsahu, který to neumožňuje. Požádal proto, aby byla více řešena koordinace mezi stavbami realizovanými Správou železnic, státní organizací a Krajskou správou a údržbou silnic.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Připomínku dopravce bereme na vědomí a danou problematiku vnímáme. Dlouhodobě probíhají pravidelná jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. Jednotlivá OR komunikují s Krajskými úřady, které však často mají k dispozici informace o plánovaných silničních omezeních až třeba pouze měsíc před jejich konáním. Projednávané střednědobé výlukové plány SŽ mají jednotlivé Krajské úřady k dispozici, nelze však odhadnout, do jaké míry jsou využívány. Jedním z možných řešení, které by mohlo vést ke zlepšení situace je připravovaná realizace zobrazení dvouměsíčního plánu výluk do mapy. K jejímu spuštění by mělo dojít ještě v tomto roce. SŽ může následně informovat jednotlivé Kraje o spuštění dané mapy a možnosti jejího využívání. Dále může SŽ všeobecně prověřit, zda mají a případně v jakém rozsahu obce povinnost projednávat připravované akce se SŽ. Není ale v kapacitních možnostech SŽ oslovit individuálně všechny obce.

- Požádal, aby byla více řešena problematika zavádění konsolidačních pomalých jízd. V této souvislosti upozornil na skutečnost, že zavádění pomalých jízd např. 50 km/h v rozsahu několika dní na tratích s traťovou rychlostí 100 km/h, případně 120 km/h a více, často znamená taková omezení železniční dopravy, že musí pokračovat zavedená dopravní opatření, která byla nastavena po dobu samotné realizace výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí. Tato problematika byla již diskutována v minulém roce u výluk na VR 326, kdy bylo řečeno, že konsolidační pomalé jízdy budou řešeny samostatnou etapou ROV nebo zavedením opatření po ukončení výluky, se zpracováním VNJR. Bude snahou SŽ k této problematice takto přistupovat.

- Během projednávání probíhajících staveb vznesl připomínku ke způsobu plánování výluk staveb Jihlava město, Kyjice – Chomutov, ale i k dalším stavbám, a to vzhledem ke skutečnosti, že jsou v plánech do poslední chvíle ponechány výluky, na které dopravce připravuje rozsáhlá opatření. Následně ale dojde k jejich zrušení, úpravě, případně posunu, které znamenají potřebu změny rozsahu připravených opatření. Případně opačně, že výluky s opatřeními jsou vkládány do posledního projednávaného měsíce a dochází ke kolizím s již řádně plánovanými výlukami. Upozornil, že tento způsob plánování je nevhodný a dlouhodobě neudržitelný. Proto požádal, aby se stavby plánovaly tak, aby byly uchopitelné a dopravce měl dostatečný prostor na zpracování opatření, které pak nebude nucen v krátkém čase opět měnit, což často ani není v kapacitních možnostech dopravce.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Připomínku dopravce bereme na vědomí. Danou problematiku vnímáme. Je a bude snahou SŽ minimalizovat množství krátkodobých změn. Je však nutné každou stavbu řešit individuálně na základě aktuálního vývoje. Také je potřeba zmínit, že ne všechny změny jsou vyvolány SŽ, ale i okolnostmi, které nemůže SŽ ovlivnit.

- V rámci projednávání výluk na měsíc září, požádal, z důvodu silniční uzavírky a nemožnosti zajištění NAD v daném období, o zrušení výluk na VR 515 dle ROV 63233 etap A, B, C generujících zastavené provozy v úseku Čáslav – Třemošnice.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavku dopravce bude vyhověno a výluky dle ROV 63233 etapy A, B, C nebudou v měsíci září požadovány.

- V rámci projednávání výluk na měsíc listopad upozornil na problematiku rozsahu omezení u výluk na VR 527 dle ROV 63268 v dopravně Kralupy nad Vltavou, které budou generovat značná omezení a vyžadovat opatření ze strany dopravců.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Danou problematiku vnímáme a proběhne jednání OR Praha s dopravci, jehož předmětem bude koordinace rozsahu daných výluk s možnostmi dopravců.

### **Zástupce OŘ Ostrava p. Dalibor Kotasek během jednání:**

- Doplnil informace k nutnému prodloužení nepřetržité výluky dle ROV 23198 etapy A generující zastavený provoz v celém úseku Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, které bylo předhlášeno již na minulém CMVP, a to na základě obdržené, níže uvedené, písemné připomínky společnosti SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a. s.:

*„Jako provozovatele vlečky EUROVIA Kamenolomy – Jakubčovice máme připomínku k prodloužení výluky o více jak 30 dnů – úsek Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Před rokem jsme požádali, aby výluky nezasahovali do měsíce září až listopad a končili koncem prázdnin, a to hlavně z důvodu, že kamen z lomu po železnici putuje na stavby na železnici, a to by poškodilo více náklady dotyčné stavbaře respektive i vlastníka lomu. Žádám o zrušení prodloužení a přenechání na jaro příštího roku nebo na prázdniny v dalších letech.“*

Nutnost prodloužení dané výluky byla znovu prověřována s následujícím závěrem. V průběhu provádění prací dle ROV 23198 etapy A došlo, při podrobném Inženýrsko-geologickém průzkumu, ke zjištění, že skalní podloží je výrazně narušené a rozpukané. Dle zadávací dokumentace bylo prvotně uvažováno s použitím pilot průměru 750 mm a hloubkou 6 m. Výše uvedené zjištění ale mělo za následek nutné změny v realizační dokumentaci stavby, které spočívají ve změně průměru pilot na 600 mm, navýšení délky pilot na 9 m a navýšení jejich počtu. Piloty je nutné nově i kotvit. Rovněž došlo ke změně konstrukce podkladní vrstvy pod železobetonovou deskou.

Změna technologie výstavby generuje vyšší časovou náročnost realizace samotné a nutnost prodloužení nepřetržité výluky s předpokladem nového termínu ukončení dne 04.10.2024.

Požadavku na její ukončení dne 30.08.2024 není možné vyhovět, neboť je v současné době v předmětném úseku snesen kolejový rošt a z povahy prací nelze činnosti etapizovat. V případě neprovedení všech nutných víceprací by hrozilo dlouhodobé zastavení provozu v celém úseku.

---

## **2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+**

Během červencové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

---

## **3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb**

### **Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – dlouhodobá výluka SK 5, 7, 9a pro práce na kanalizaci a podchodu, 08.07.2024 ukončena výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro rekonstrukční práce, překlopeny stavební postupy na výluku 1. TK Ostrava-Bartovice – Havířov, LKS a SK 2-6 s trváním do 12/2024, pro výstavbu ostrovních nástupišť, podchodu, podjezdu a propustků.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – z důvodu krádeže stavebního materiálu ovlivněn rozsah provedených prací – proto byla na 15.07.2024 doplněna výluka 2. TK Odb. Jezernice A – Lipník nad Bečvou, nezbytná pro regulaci TV před ukončením dlouhodobé výluky 2. TK Drahotuše - Odb. Jezernice „A“. Na tuto ukončenou dlouhodobou výluku navázaly nepřetržité jednokolejné provozy v celém úseku Lipník n. B. – Drahotuše pro vložení kolejových spojek provizorní Odb. Jezernice „B“ a otočení kolejových spojek provizorní Odb. Jezernice „A“ s trváním výluk do 06.08.2024. Od 06.08.2024 překlopení na výluku 1. TK Odb. Jezernice „A“ – Drahotuše s trváním do 12/2024.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx.



Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – probíhá závěrečný SP 7 - výluka SK 11, 13 vč. navazujícího zhlaví směr Valašská Polanka a TV LKS ŽST Vsetín s trváním do konce 08/2024. Od 20.05.2024 souběžně vyloučena SK 1a a 1. TK Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka pro dokončení protihlukových stěn. Následně budou probíhat dokončovací práce (3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – aktuálně probíhají práce bez požadavků výluk, následující výluky v 09/2024.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – setrvalý stav na území ČR, ŽSR předložila aktualizovaný HMG stavby slovenské strany, předpoklad překlopení výluky 1. TK na 2. TK v závěru 03/2025, dokončení prací stavebních profesí do konce r. 2025 a zprovoznění ETCS v polovině r. 2026.

Vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji stavby ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – od 30.04. do 14.12.2024 nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo). Po ukončení ZP k 14.12.2024 bude zavedena 5denní konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna (dle ROV 33082).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – probíhá nepřetržitá výluka celé LKS, průběžně realizovány práce profese TV vč. TÚ, od 03.08.2024 stěžejní výluka 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole s trváním do konce 11/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova, LKS a většiny SKS ŽST Vlkov u Tišnova.

Do plánů výluk na 11/2024 zanesena úprava stavebních postupů spočívající v trvání výluky 2. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova do 22.11.2024, v souběhu s výlukou SKS Vlkov u T. Díky úpravě SP budou ukončeny nepřetržité výluky stavebních profesí k 22.11.2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhá nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk, předpokládaný termín ukončení ZP 05.11.2024, dále do 05.08. ZP v úseku Velké Meziříčí – Křižanov pro práce na mostním objektu na záhlaví směr Velké M. v ŽST Křižanov. Po ukončení ZP k 05.11.2024 bude zavedena konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Vlkov u T. – Křižanov, časová délka trvání konsolidační PJ bude upřesněna, je přímo závislá na rozsahu pravidelně realizované železniční dopravy, na základě obdržených informací od dopravců o předpokládaném velmi nízkém rozsahu dopravy je ze strany ST OR řešeno stanovení délky trvání konsolidační PJ.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – zahájeny hlavní stavební práce na mostním objektu na části zhlaví 2. TK směr Pohled v ŽST Přibyslav s trváním do konce 11/2024, dále probíhá dvouměsíční nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled pro práce na zárubní zdi a provedení lokálních přeložek koleje. Průběžně se konají noční ZP.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – Centrální komise MD ČR schválila aktualizaci Záměru projektu, probíhá stavební řízení, zahájena soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ v 2. pol. 09/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají dokončovací práce – definitivní laníčkování a regulace TV. Po nastalé MÚ (srážka osobního vlaku s nákladním v oblasti zast. Pardubice centrum) probíhají místní šetření a jednání ohledně problematiky výhledového stavu výhybkových součástí zasažených MÚ.

Na 09/2024 doplněna denní výluka 2. TK Pardubice – Přelouč pro laníčkování, důvodem je navýšený rozsah prací s ohledem na technický stav TV při realizaci již proběhlých výluk.

Rychlá pantografická zkouška, i pro stavbu „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“, plánována na 30.09.-04.10.2024, v uvedeném termínu žádáno o nekonání výluk v úsecích Choceň – Kolín a Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – Centrální komise MD ČR schválila Záměr projektu, probíhá stavební řízení, zahájena soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ v 2. pol. 09/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).



Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ – obsahem stavby je zřízení provizorního nakládacího místa v Borohrádku a výstavba kolejiště nákladního nádraží Lipovka. Uvedené etapy disponují pravomocným stavebním povolením, zahájena soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ v 2. pol. 08/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka Stará Paka (mimo) – Martinice v Krkonoších (mimo) s trváním do 10/2024, dále se konají výluky SK 4, 6 v ŽST Kunčice n. L. pro přípravné práce a zřízení provizorních nástupišť pro jejich využití v následujících SP od 05.08., kdy bude vyloučena LKS ŽST Kunčice n. L. se zachováním přístupu na vlečku, s trváním této výluky do 2. pol. 10/2024.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – podepsána SoD, v nejbližší době proběhne předání staveniště. Z důvodu vývoje veřejné zakázky na realizaci a po jednání se zhotovitelem stavby ohledně velmi vysokého rizika nepokrytí výluk nebudou konány výluky v 31. a 32. týdnu, je žádáno o přesun na 33. týden a přeskupení výluk dle ROV 33148 takto:

- Etapa A přesun na 12., 13.08.2024;
- Etapa B zrušit s ohledem na vliv na žel. provoz (noční ZP);
- Etapa C přesun na 15.08.2024;
- Etapa D přesun na 14.08.2024.

V rámci výše uvedeného přeskupení výluk zachováno jejich konání v pracovních dnech, jde o výluky bez ZP (a bez LNT) s opatřením ČD a ČD Cargo, dopravci vyzkoušení. Výluky v následujících týdnech a měsících jsou předmětem jednání, budou upřesňovány.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Krč – Odb. Tunel pro dokončení rekonstrukce a zdvoukolejnění Branického mostu, která poběží do konce října.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, nepřetržitou výlukou 103.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitou výlukou obou traťových kolejí č. 401. a 402. v úseku Praha-Masarykovo nádraží – odb. Balabenka, a nepřetržitá výluka traťové koleje č.201 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň pro rekonstrukci zhlaví a vložení nových výhybek, která poběží do konce srpna. V druhé polovině srpna proběhne zastavený provoz v celé ŽST Praha-Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, a 9B pro zahájení rekonstrukce III. nástupiště a pokračování výstavby IV. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží jako překročená do konce listopadu, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Záluží – Mstětice včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky ve 2. traťové koleji, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu stanice.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 120.staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci září výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje nepřetržitým a denními výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro následné podbití a další dokončovací práce, dále budou pokračovat denní výluky postupně v obou traťových kolejích v úseku Velké Žernoseky – Sebzín pro zrušení neutrálního pole.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Řetenice – Teplice v Čechách včetně navazujícího záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci sudé části předmětného mostu, která poběží do poloviny září.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží na začátku října.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány v roce 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. a 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží do začátku září.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7**“ – bude realizována 62denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf, která poběží od druhé poloviny srpna do druhé poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v liché části kolejiště, která poběží jako překročená do konce srpna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem, která poběží do konce října. Po dobu výluky je umožněná obsluha vlečky v Brandýse nad Labem.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Česká Kamenice – Mlýny, která poběží od začátku srpna do konce listopadu.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“, „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“, „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“, „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ a „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – v termínu 01.–N-13.10.2024 proběhne výluka v liché kolejové skupině ŽST Kyjice pro demontáž přístřešku a demolici nást. hrany. K této výluce jsou přidány výluky 1. TK Odb. Dolní Rybník – Kyjice (+ přísl. záhlaví/zhlaví v ŽST Kyjice) pro budování základů trakčních podpěr (kompletně v zákrytu s et. B). Časy všech výluk budou upraveny na 07:30–17:30 hod. (včetně zahájení a ukončení N výluk). V říjnu bude následně pokračovat N výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Kyjice v termínu 14.10.–N-12.12.2024 pro demontáž přístřešku, demolici nástupištní hrany a demolici podchodu. V termínu 21./22. – 25./26.10.2024 se budou konat noční výluky v ŽST Kyjice (přivyloučení liché skupiny ke stávající N výluce dle ROV 73245 et. C) s opatřením LNT pro demontáž přístřešku a přípravné práce. Dále se budou v zákrytu s etapou C konat denní výluky 1. TK Odb. Dolní Rybník – Kyjice pro budování základů trakčních podpěr.

Uvedené denní výluky budou v říjnu zahájeny 14.10.2024 a budou pokračovat do konce měsíce (vyjma 20., 26. a 27.10.2024). V listopadu budou dále, vyjma běžící N výluky v ŽST Kyjice (pokračuje z měsíce října), konány výluky 2. TK Kyjice – Odb. Dolní Rybník (+ přísl. záhlaví/zhlaví v ŽST Kyjice) pro budování základů trakčních podpěr (v zákrytu s et. C – 11.11.2024 dále s určenými přestávkami mezi výlukami) a denní výluky 1. TK Odb. Dolní Rybník – Kyjice pro budování základů trakčních podpěr (od začátku listopadu do 08.11.2024).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň**“ – VŘ na zhotovitele zrušeno, překročení ceny. Další vývoj akce bude oznámen.

**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**“ – akce v realizaci. Výluky dle ROV 73007 et. A a B jsou překročeny do 05.12.2024 do 16:00 hod. Návazně k tomuto bude upraven i termín et. C, taktéž 05.12.2024 - trvá z minulých kol projednání.

Stavba „**Výstavba zastřešení v ŽST Aš**“ – 22.7.2024 byla zahájena nepřetržitá výluka nástupiště u 1./1a SK v ŽST Aš v části od km 27,479 do km 27,614 určenou pro výstavbu nového nástupištního přístřešku (běží do konce října 2024). Plánovaná zářijová nepřetržitá výluka části 1. SK platí beze změny.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – stavba v realizaci, aktuálně bez požadavků na výluky v řešených měsících. Stále je v řešení nástupištní hrana u 3. SK, řeší se projekt, aktuálně předpoklad zařazení výluk v roce 2025.

Stavba „**Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa (zabezpečovací zařízení)**“ – Nosné nepřetržité výluky pro aktivaci nového zabezpečovacího zařízení v ŽST Františkovy Lázně budou zahájeny dne 11.11.2024 (výluka SZZ, výluky příslušných TZZ a PZS). V rámci etapy A bude uzamykání výhybek prováděno pouze v případě, kdy nebude možné výhybku (kolejovou spojku) přestavovat ústředně (jízda vlaku při nedokončení prací na přepojování přestavníku). Změna ústředního přestavování výhybek ze stavědla na ústřední přestavování z DK bude probíhat postupně v jednotlivé dny, kdy první budou prováděny úpravy na chebském zhlaví (St.1) a až po dokončení tohoto budou probíhat práce na hazlovském zhlaví (St.2), vždy samostatně jedna výhybka (kolejová spojka). Na každý den je naplánováno okolo 5 výhybek, postupně i s některými určenými návěstidly. Etapa A je vedena jako krycí pro postupné práce na zařízení, tak jak je běžně zvykem. Ukončení hlavních nosných N výluk je předpokládáno v termínu 29.11.2024 (některé etapy budou ukončeny dříve, některé jsou pouze denní). Omezení u ostatních etap, které se dotýkají TZZ a PZS, jsou dopsány do plánů výluk (tel. dorozumívání, PN, jízda mezist., atd.).

Stavba „**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – stavba v realizaci, od 23.7.2024 běží plánovaná nepřetržitá výluka dle ROV 93110.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště**“ – stavba v realizaci. Probíhá výluka kolejí č. 261, 262, 262a, 264 a 266 v ŽST Plzeň hl. n. do 14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – probíhá VŘ na zhotovitele, aktuálně běží termín výzvy k součinnosti.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy**“ – 28.06.2024 proběhlo otevření obálek, (aktuálně probíhá řízení na ÚOHS).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – pokračuje nepřetržitá výluka TK (ukončení 29. listopadu).

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – probíhá VŘ na zhotovitele (aktuálně probíhá řízení na ÚOHS).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“ – termín otevírání obálek 15.8.2024.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – v říjnu pokračují nepřetržité výluky SK č. 3 a SK č. 7 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V+W (do 14.12.2024). Do 14.10.2024 pokračují nepřetržité výluky v úseku 2.TK Karlštejn – Beroun dle ROV 63120 B, ROV 63120 X s opatřením ND (do 14.10.2024) a výluky ZZ dle ROV 65006 etapy J+L (do 14.10.2024), K (do 11.12.2024) a Y (do 14.12.2024). Dne 14.10.2024 bude zahájena nepřetržitá výluka v úseku 2. TK Odb. Lom – Beroun dle ROV 63120 C (do 11.12.2024). Dále se konají noční výluky se ZP s opatřením ND dle ROV 63120 A3 (celý měsíc) a noční výluky dle ROV 63120 etapy D3 a S3. V listopadu pokračují nepřetržité výluky z měsíce října, včetně nočních výluk se ZP (ROV 63120 A3).

V termínu 17.-N-18.11.2024 a 21.-N-22.11.2024 jsou nárokovány výluky nejprve v Berouně (první termín, určené sudé SK) a následně v úseku Karlštejn – Odb. Lom (druhý termín, 2. TK) pro sanaci spodku (AHM) a následně denní výluky 26. a 28.11.2024 (první termín úsek Karlštejn – Odb. Lom – 2. TK a druhý termín Beroun – určené sudé SK) pro pokládku svršku (SMD).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – stavba se připravuje na ukončení dlouhodobého zastaveného provozu směr Kladno-Ostrovec/Kralupy n. Vlt. Září aktuálně beze změn. V říjnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63142 etapy Y (do 29.11.2024), X (do 14.12.2024) a dle ROV 65014 A (do 13.12.2024). V termínu 29./30. a 30./31.10.2024 budou konány noční výluky se zastaveným provozem (Kladno-Ostrovec celá) pro přeložku horkovodu v čase 22:20–03:50 hod. V listopadu pokračují výluky dle ROV 63142 X a Y. Dne 19.11.2024 bude zahájena výluka pro vyjmutí výhybky č. 7XA.

Stavba „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd**“ – SoD podepsána, budeme dále informovat.

## 4. Projednání výluk nad RPV – listopad 2024

Listopadové výluky projednané na červencové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23407 B	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 1., 2. bez TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	16.11.2024-17.11.2024, 23.11.2024-24.11.2024	07:00 - 17:00	- optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV - odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23407 C	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 1., 2. jen TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. jen TV	16.11.2024-17.11.2024	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV	Nad RPV. LNT+ND.
301	Z-23407 A	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	18.11.2024-23.11.2024, 25.11.2024-26.11.2024	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov SP2 – montáž nových bran TV, převěšení, demontáž stávajících bran TV	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23407 C	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 1., 2. jen TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. jen TV	23.11.2024-24.11.2024	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV	Nad RPV. LNT+ND.

305	23282 E	<b>Bohumín – Bohumín st.hr.,</b> traťová jen TV, <b>Bohumín,</b> 4., 6., 6a, 6b, 8. + TV, zhl. od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47	06.11.2024-07.11.2024	14:00 - 16:00	oprava nástupišť 1, 1a – konečná úprava TV	<b>Nad RPV. LNT.</b>
305	Z-23390 P	<b>Ostrava vjezdové výhybky –</b> <b>Ostrava-Svinov,</b> 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov <b>Ostrava-Svinov,</b> záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se9. <b>Ostrava-Svinov,</b> 2., 4., 4a jen TV	09.11.2024-13.11.2024	07:00 - 20:00	výměna a vevaření kolejnic, úprava GPK, zřízení BK	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení rozsahu vyloučeného zařízení a změna termínu (v RPV 2. TK + záhlaví, T:1.-5.11.2024) <b>VNJŘ+LNT.</b>
305	Z-23357 A	<b>Hranice na Moravě,</b> 9., 11. bez TV, 9., 11., 13., 15., 17., 21a jen TV, výh.: 21a/b - od námeztníku po námeztník, 23 od hrotu jazyka po námeztník	10.11.2024-15.11.2024	08:00 - 17:00	Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, svařování do BK, ASP	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení rozsahu výluky a změna termínu (v RPV S K9- 13, T:22.-26.5.2024) <b>LNT.</b>
305	Z-23409 A	<b>Drahotuše – Odb Jezernice A,</b> 2. + TV, <b>Odb Jezernice A,</b> 1., 2. + TV, <b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice</b> <b>B,</b> 1., 2. + TV, <b>Odb Jezernice B,</b> 1., 2. + TV, <b>Lipník nad Bečvou – Odb</b> <b>Jezernice B,</b> 1., 2. + TV	03.11.2024-06.11.2024, 10.11.2024-22.11.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – demontáž štětových stěn, stavění bran TV, vykládka dlouhých kol. pásů	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
305	Z-23409 B	<b>Odb Jezernice A,</b> 1. + TV, <b>Odb Jezernice B – Odb Jezernice</b> <b>A,</b> 1. + TV, <b>Odb Jezernice B,</b> 1. + TV, <b>Lipník nad Bečvou – Odb</b> <b>Jezernice B,</b> 1. + TV	26.11.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	<b>Nad RPV. VNJŘ.</b>

305	Z-23409 C	<b>Odb Jezernice A</b> , 1. bez TV, <b>Odb Jezernice B – Odb Jezernice A</b> , 1. bez TV, <b>Odb Jezernice B</b> , 1. bez TV, <b>Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B</b> , 1. bez TV	27.11.2024-30.11.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
305	Z-23400 A	<b>Přerov přednádraží</b> , 220., 222., 238., 240. jen TV, 212., 214., 216., 218. + TV, <b>Přerov</b> , 20. jen TV, částečně od ÚO212 po ÚD 37, 38	01.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	celková oprava staničních kolejí číslo 212, 214, 216, 218 s výměnou pražců a kolejnic, opravou GPK, odstraněním defekt. vad, výměnou LIS, čištěním ŠL, svařením do BK	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
316	Z-23381 B	<b>Otrokovice</b> , 10., 12. + TV, částečně od náv. S10, S12 po náv. L10, L12 <b>Otrokovice</b> , 6., 6a, 6b, 8., 14., 116., 116a jen TV	04.11.2024-05.11.2024	08:00 - 17:00	výměna pražců, oprava stezky	<b>Nad RPV. LNT.</b>
316	Z-35027 A	<b>Rohatec</b> , zab. zař.: PZS v km 111,536 (P8155)	05.11.2024-12.11.2024	09:00 - 15:00	výměna výstražníků a repasování stojanu na PZS v km 111,536	<b>Nad RPV.</b>
316	35019 B	<b>Moravská Nová Ves – Výh Hrušky</b> , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje	25.11.2024-04.12.2024	08:00 - 14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ	<b>Nad RPV.</b>
316	35019 F	<b>Moravská Nová Ves – Výh Hrušky</b> , zab. zař.: ETCS ve 2. traťové koleji	25.11.2024-04.12.2024	08:00 - 14:00	vypnutí ETCS	<b>Nad RPV.</b>
316	35019 A	<b>Výh Hrušky – Moravská Nová Ves</b> , zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje	13.11.2024-22.11.2024	08:00 - 14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ	<b>Nad RPV.</b>
316	35019 E	<b>Výh Hrušky – Moravská Nová Ves</b> , zab. zař.: ETCS v 1. traťové koleji	13.11.2024-22.11.2024	08:00 - 14:00	vypnutí ETCS	<b>Nad RPV.</b>



## Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
306	Z-23375 G	<b>Studénka – Bílovec</b> , traťová bez TV, <b>Bílovec</b> , celá bez TV, <b>Studénka</b> , 10., 12. bez TV, záhl. a zhl. směr Bílovec od náv. BL po nám. výh. č. 12, hrot výh. č. 13	04.11.2024-N-06.11.2024	07:50-N-16:50	výměna pražců ve výhybce č. 12, oprava přejezdu P6769, úprava GPK ASP	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
308	Z-23298 G	<b>Vsetín</b> , 10., 12., 14., 16. bez TV, 4., 4b, 6., 8. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 22, 21, 23, 14 po námeztník výh. č. 12. vlečka B.F.P., Lesy a statky T.Bati, spol. s.r.o.	01.11.2024-05.11.2024	07:10 - 17:30	broušení 4. SK v km 37,450 - 38,172 zřízení stezek	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
308	Z-23298 G1	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 7	01.11.2024-05.11.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení 4. SK v km 37,450 - 38,172 a zřízení stezek	<b>Nad RPV.</b> Operativně, v čase etapy G cca na 1 hod.
308	Z-23298 G2	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 35 po námeztník výh. č. 27	01.11.2024-05.11.2024	07:10 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, broušení 4. SK v km 37,450 - 38,172 a zřízení stezek	<b>Nad RPV.</b> Operativně, v čase etapy G cca na 1 hod.
308	16Z00008	<b>Jablůnka – Valašské Meziříčí</b> , zab. zař.: vypne se napájení 6KV AB a PZZ v km 36,255 a 34,312 a 33,243 a 32,272. trafostanice 6kV TTS604, TTS 605, TTS 606, TTS 607, TTS 608 Jablůnka – Bystřička	04.11.2024-05.11.2024	08:00 - 16:00	CPS- výstavba silnice I/57 Semetín - Bystřička	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b>
308	Z-23377 A	<b>Hustopeče nad Bečvou</b> , výh.: 12, 13	05.11.2024-N-06.11.2024	07:30-N-16:00	Cyklická výměna jazyků výh. č. 12, č. 13	<b>Nad RPV. VNJR.</b> Souběh s ROV 23369 A.

308	Z-23377 C	Hustopeče nad Bečvou, 1., 3.+ TV, výh.: 2, 3, 11	18.11.2024-N-20.11.2024	07:30-N-16:00	ST OLC – oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků výh. č. 2, č.3, č. 11, oprava staničních kolejí č. 1, č. 3 v ŽST Hustopeče nad Bečvou	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23377 E	Hustopeče nad Bečvou, 2., 4., 6. + TV, výh.: 4, 6	25.11.2024-N-29.11.2024	07:30-N-16:00	ST OLC – oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků výh. č.4, č.6, oprava staničních kolejí č.2, č.4 v ŽST Hustopeče nad Bečvou	Nad RPV. NVÚ.
309	Z-23410 B	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 2. + TV	02.11.2024	09:00 - 17:00	SSV Holice – definitivní regulace TV, zkoušky a měření	Nad RPV. VNJR.
309	Z-25031 C	CDP Přerov, zab. zař.: výměna SW. Grygov, zab. zař.: výměna SW.	05.11.2024	00:05 - 02:00	SSV Holice – výměna SW v ŽST Grygov a CDP Přerov	Změna od RPV. V RPV 03.-04.11.2024 - 4 hod., etapizace položky, přesun termínu. ZP.
309	Z-23410 D	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 2. bez TV	07.11.2024	12:15 - 15:55	SSV Holice – jízda LVZ MUV	Nad RPV. VNJR.
309	Z-23410 A	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 1. + TV	01.11.2024	09:00 - 17:00	SSV Holice – definitivní regulace TV, zkoušky a měření	Nad RPV. VNJR.
309	Z-25031 A	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, zab. zař.: 1. a 2. traťové koleje. Olomouc hlavní nádraží – Grygov, zab. zař.: PZS v km 200,382 (P6530); PZS v km 202,365 (P6531) a PZS v km 204,392 (P6532). Olomouc hlavní nádraží – Grygov, zab. zař.: ETCS	04.11.2024-N-08.11.2024	00:05-N-17:00	SSV Holice – náhrada přejezdu v km 204,392 (P6532)	Změna od RPV. V RPV 3.-4.11.2024 - 16 hod., navýšení délky výluky. VNJR. Silniční uzávěra PZS v km 200,382 (P6530) a PZS v km 202,365 (P6531)
309	Z-23410 C	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 1. bez TV	07.11.2024	08:10 - 12:00	SSV Holice – jízda LVZ MUV	Nad RPV. VNJR.

311	Z-23412 Z1	Jindřichov ve Slezsku, zab. zař.: PZS v km 21,336 (P7803) a PZS v km 21,220 (P7802). Jindřichov ve Slezsku, zab. zař.: SZZ ESA	01.11.2024-N-08.11.2024	07:00-N- 17:00	zrušení přejezdu v km 21,336 (P7803) - výměna SW, demontáž prvků zab. zař.	Nad RPV.
313	Z-23398 A	Olomouc-Řepčín, 3., 5., 5a bez TV	01.11.2024-N-29.11.2024	07:00-N- 17:00	Celková oprava staničních kolejí číslo 3,5,5a s výměnou pražců a kolejnic, opravou GPK, odstranění defekt. vad, výměnou LIS, čištěním ŠL, svažení do BK.	Nad RPV.
315	Z-35030 C	Křenovice horní nádraží – Sokolnice-Telnice, zab. zař.: TZZ traťové koleje. Křenovice horní nádraží – Sokolnice-Telnice, zab. zař.: PZS v km 16,389 (P7185)	18.11.2024-N-06.12.2024	07:50-N- 16:55	aktivace a přezkoušení TZZ a PZS v rámci rekonstrukce SZZ ŽST Sokolnice-Telnice	Nad RPV.
315	Z-35030 A	Sokolnice-Telnice, zab. zař.: SZZ	18.11.2024-N-02.12.2024	07:50-N- 17:00	rekonstrukce SZZ ŽST Sokolnice-Telnice, PZS v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184)	Změna od RPV. V RPV 09.06.-27.09.2024 91N, přesun termínu, úprava délky výluky na 15N.
315	Z-35030 B	Sokolnice-Telnice, zab. zař.: PZM v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184)	18.11.2024-N-06.12.2024	07:50-N- 17:00	aktivace nového PZS v km 15,142 (P7183) a v km 15,734 (P7184)	Změna od RPV. V RPV 09.06.-27.09.2024 91N, přesun termínu, úprava délky výluky na 19N.
315	Z-35030 D	Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice, zab. zař.: TZZ traťové koleje	18.11.2024-N-12.12.2024	07:50-N- 17:00	aktivace a přezkoušení nového TZZ	Nad RPV.
315	Z-35030 E	Brno-Chrlice, zab. zař.: SZZ částečně. úvazka na TZZ Sokolnice- Telnice – Brno-Chrlice	18.11.2024-N-12.12.2024	07:50-N- 17:00	doplnění, aktivace a přezkoušení nové úvazky do SZZ	Nad RPV.

## Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	35009 C2	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot, 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	30.11.2024	11:20 - 19:00	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND.
320	Z-33220 A	Hrušovany u Brna – Vranovice, 1. + TV	09.11.2024-10.11.2024, 23.11.2024	07:00 - 17:00	rekonstrukční práce na zastávce Žabčice práce na ocelové konstrukci zastřešení bezbariérových přístupů v zastávce Žabčice údržba trakčního vedení odstranění vegetace	Nad RPV. VNJŘ.
320	Z-33220 B	Vranovice – Hrušovany u Brna, 2. + TV	16.11.2024-17.11.2024, 24.11.2024	07:00 - 17:00	rekonstrukční práce na zastávce Žabčice práce na ocelové konstrukci zastřešení bezbariérových přístupů v zastávce Žabčice údržba trakčního vedení odstranění vegetace	Nad RPV. VNJŘ.
324	33184 H	Kuřim, lichá jen TV, její část od ÚD A v km 17,954 po elektrické dělení ÚO 411	19.11.2024-20.11.2024	07:00 - 17:00	regulace trakčního vedení	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	33184 I	Brno-Královo Pole – Kuřim, 2. + TV	23.11.2024-26.11.2024	23:30 - 04:20	zatrolejování kolejové spojky mezi výhybkami č. 23 a 25	Nad RPV. ZP+ND. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce

324	Z-33225 A	<b>Brno-Královo Pole</b> , zhl. liché kolejové skupiny směr Kuřim, jeho část od snímače počítače náprav PB-26/27 v km 9,196 mezi výhybkami č. 26 a 27 po námeznyky výhybek č. 19, 21, 24, 26. <b>Brno-Královo Pole</b> , lichá + TV, <b>Brno-Královo Pole</b> , 90. bez TV, <b>Brno-Královo Pole</b> , zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od námeznyků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13, 14 po snímač počítače náprav PB-3/5 v km 8,360	29.11.2024-14.12.2024	23:20 - 24:00	rekonstrukční práce	<b>Nad RPV. NVÚ.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	Z-33225 G	<b>Kuřim</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4, napětově jeho část od elektrického dělení ÚO 402 v km 17,882 po ÚD B v km 17,954	30.11.2024-14.12.2024	04:10 - 24:00	rekonstrukční práce	<b>Nad RPV.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	Z-35028 A	<b>Brno-Královo Pole</b> , zab. zař.: SZZ částečněkolejový obvod KO V25-31	19.11.2024-21.11.2024	09:00 - 15:00	vypnutí KO V25-31, příprava pro aktivaci návěstidla 2S	<b>Nad RPV.</b>
507	Z-53166 A	<b>Slatiňany</b> , 7. bez TV, od námeznyku výhybky číslo 3 po námeznyk výhybky číslo 7	18.11.2024-22.11.2024	07:00 - 17:00	rušení váhy, výměna pražců, oprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
701	Z-33219 A	<b>Jihlava – Šlapanov</b> , traťová bez TV, <b>Dobronín</b> , celá bez TV, <b>Šlapanov</b> , celá bez TV	01.11.2024	07:30 - 16:30	svařování, úprava GPK, údržba železničního svršku, odstranění vegetace	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Kolize výluk 33219 A-C s výlukami dle ROV 33148 - termíny budou upřesněny na srpnové R-MVP (po podpisu SoD Modernizace ŽST Jihlava město zhotovitelem).

701	Z-33219 C	Jihlava – Havlíčkův Brod, traťová jen TV, Dobronín, celá jen TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov, celá jen TV, včetně obcházecího vedení	01.11.2024-10.11.2024	07:30 - 14:30	práce mechanizace pod TV, údržba TV, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
701	Z-33219 A	Jihlava – Šlapanov, traťová bez TV, Dobronín, celá bez TV, Šlapanov, celá bez TV	02.11.2024-09.11.2024	07:30 - 16:30	svařování, úprava GPK, údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
701	Z-33219 A1	Jihlava – Šlapanov, traťová bez TV, Dobronín, celá bez TV, Šlapanov, celá bez TV	10.11.2024	07:30 - 14:30	svařování, úprava GPK, údržba železničního svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
701	Z-33219 B	Šlapanov – Havlíčkův Brod, traťová bez TV	01.11.2024-10.11.2024	07:30 - 14:30	výměna bočně ojetých kolejnic v km 219,450 - 220,400; svařování, úprava GPK, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	Z-63213 A	<b>Strančice</b> , záhl. 2. traťové koleje Senohraby – Strančice od náv. Se2 po námezník výh. č. 2. <b>Strančice</b> , zhl. směr Senohraby od námezníku výh. č. 2 po náv. S2 a S4. <b>Strančice</b> , 2., 4. bez TV, <b>Strančice</b> , sudá jen TV	20.11.2024-22.11.2024	07:00 - 17:00	oprava přejezdu P5667 v km 157,409	<b>Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.</b>
519	Z-63213 B	<b>Strančice</b> , 1., 3. bez TV, kolejově včetně části 5. staniční koleje od námezníku výh. č. 8 po ZVkl <b>Strančice</b> , zhl. směr Senohraby od náv. S3 po náv. Se7 a od náv S1 po hroty jazyků výh. č. 1. <b>Strančice</b> , záhl. 1. traťové koleje Strančice – Senohraby od hrotů jazyků výh. č. 1 po náv. Se1. <b>Strančice</b> , lichá jen TV	22.11.2024-25.11.2024	17:00 - 17:00	oprava přejezdu P5667 v km 157,409	<b>Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.</b>
520	63148 L6	<b>Praha-Smíchov – Výh Prokopské údolí</b> , traťová bez TV, <b>Praha-Smíchov</b> , záhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH po náv. Se8	05.11.2024-11.11.2024	08:50 - 16:10	budování zast. Zlíčov + stavba TZ	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
524	63189 F6	<b>Mstětice</b> , 1., 3., 3a + TV, <b>Mstětice</b> , záhl. a zhl. směr Odb. Záluží o námezníku výh. č. 6 a 8a po náv. 1L	01.11.2024-06.11.2024	21:55 - 04:15	vymístění stožárů, úprava TV dmt TB	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Souběh s etapou L/S.
524	63189 H6	<b>Mstětice – Odb Záluží</b> , 1. + TV	01.11.2024-06.11.2024	21:55 - 04:15	vymístění stožárů, úprava TV dmt TB	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapou F6.



526	63116 I2	<b>Praha Masarykovo nádraží, 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí</b> <b>Praha Masarykovo nádraží, zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítacího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3</b>	01.11.2024-05.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	<b>Nad RPV.</b>
526	63116 M2	<b>Praha Masarykovo nádraží, 1., 2. jen TV, od vloženého děliče P3 v km 409,489 (u námezníku výh. č. 20) a P5 v km 409,555 (mezi výh. č. 19 a 28) po zakotvení TV nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2</b>	01.11.2024-05.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek	<b>Nad RPV.</b>
526	63116 S2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. jen TV,</b> <b>Praha Masarykovo nádraží, 3. jen TV</b>	01.11.2024-05.11.2024, 22.11.2024-25.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek + stavba TP/TK 18 + TP SAP	<b>Nad RPV.</b>
526	63116 M3	<b>Praha Masarykovo nádraží, 1., 2. jen TV, od vloženého děliče P3 v km 409,489 (u námezníku výh. č. 20) a P5 v km 409,555 (mezi výh. č. 19 a 28) po zakotvení TV nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2</b>	15.11.2024-18.11.2024	22:00 - 04:00	mt TV Sp4	<b>Nad RPV.</b>
526	63116 S3	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. jen TV,</b> <b>Praha Masarykovo nádraží, 3. jen TV</b>	15.11.2024-18.11.2024	22:00 - 04:00	mt TV Sp4	<b>Nad RPV.</b>
526	63116 I3	<b>Praha Masarykovo nádraží, 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí</b> <b>Praha Masarykovo nádraží, zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítacího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3</b>	15.11.2024-18.11.2024	22:00 - 04:00	mt TV Sp4	<b>Nad RPV. ZP.</b>

526	63116 E2	<b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 102. bez TV, od náv. Sc102 po náv. Lc102 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> zhl. směr Sluncová od náv. Se103 po náv. Se106, Sc94, Se107 po hroty výh. č. 111 a po náv. Sc102	01.11.2024-05.11.2024	23:40 - 04:00	mnt kolejí a výhybek	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s etapou L.
526	63116 A2	<b>Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová,</b> 202. + TV, od ÚO 412 (km 406,321) po ÚO 402 (km 408,470) <b>Praha M.nádraží-Sluncová,</b> 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a <b>Praha M.nádraží-Sluncová,</b> zhl. od náv. Lc202a po náv. S202 (včetně výh. č. 203). <b>Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> 202. + TV, od náv. S202 po Lc202 <b>Praha Masarykovo n.-Hrabovka,</b> zhl. od náv. Lc202 po náv. Se103 (včetně výh. č. 101)	01.11.2024-03.11.2024, 04.11.2024-05.11.2024, 22.11.2024-25.11.2024	23:40 - 04:00	mt kolejí a výhybek + stavba TP/TK 18 + TP 5AP	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s etapou L.
706	Z-93142 A	<b>Rybník – Kaplice,</b> traťová + TV, <b>Omlenice,</b> celá + TV	07.11.2024	09:30 - 18:30	Stavění a výstroj nových trakčních podpěr pro nové neutrální pole TV; přeložení zabezpečovacích, sdělovacích a dálkových kabelů (silniční nadjezd km 85,100 v rámci výstavby D3 312/I – akce ŘSD CPS na SOD).	<b>Změna od RPV.</b> Opožděné zahájení stavby ze strany ŘSD. <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b>
706	Z-93142 B	<b>Horní Dvořiště st.hr. - Rybník,</b> traťová + TV, <b>Horní Dvořiště,</b> celá + TV	13.11.2024	09:10 - 15:50	Údržba železničního svršku a TV, kácení stromů.	<b>Změna od RPV.</b> Na žádost ČD, a.s. koordinace a souběh s nepř. výlukou "3N" ptro ŘSD. <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A1.

706	Z-93142 C	Kaplice, celá + TV, Kaplice – Holkov, traťová + TV, Velešín, celá + TV	12.11.2024	09:40 - 17:20	Údržba železničního svršku a TV, kácení stromů.	<b>Změna od RPV.</b> Na žádost ČD, a.s. koordinace a souběh s výlukou "3N" pro ŘSD. <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A1.
706	Z-93142 D	Holkov – Včelná, traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic, celá + TV, Včelná, celá + TV	18.11.2024	08:55 - 15:30	Údržba železničního svršku a TV, kácení stromů.	<b>Změna od RPV.</b> na žádost ČD, a.s – původní termín 15.11. <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou E.
706	Z-93142 E	Včelná – České Budějovice bývalá Odb Rožnov, traťová + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Včelná – České Budějovice České Budějovice, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví směr Včelná v dopravně České Budějovice České Budějovice, 501., 95., 95a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice, 501., 95., 95a jen TV, napětově část koleje číslo 95a k elektrickému dělení ÚO 401	18.11.2024	08:55 - 15:30	Údržba železničního svršku a TV, kácení stromů.	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu a vymezení; původní termín 19.09. nelze využít z důvodu výlukové činnosti na VR 707 dle ROV 93121 <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou D a ROV 93126 B na VR 707.

## Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63120 A3	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom <b>Beroun</b> , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b <b>Karlštejn</b> , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). <b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	1.11.2024-18.11.2024, 19.11.2024-01.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63120 C.
521	63120 A3	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom <b>Beroun</b> , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b <b>Karlštejn</b> , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). <b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	18.11.2024-19.11.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	<b>Změna od RPV.</b> V RPV pouze výluka TK. <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63120 C.
521	63120 E	<b>Beroun</b> , 2b bez TV, od náv. Se7 po náv. Se12 <b>Beroun</b> , zhl. směr Odb. Lom od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a 6 po náv. Se7	17.11.2024-18.11.2024	07:00 - 24:00	sanace spodku	<b>Nad RPV.</b>
521	63120 T	<b>Beroun</b> , 2., 2a, 4., 4b, 4a, 8a, 10a, 12a jen TV, napětově od vložené izolace v úrovni ÚD 1 (km 37,600) po ÚO 412 (km 39,256)	17.11.2024-18.11.2024	07:00 - 24:00	sanace spodku	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>

521	63120 F	<b>Karlštejn – Beroun</b> , část 2. TK bez TV, od dopravní Karlštejn po km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S	21.11.2024-22.11.2024	07:00 - 24:00	sanace spodku	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
521	63120 U	<b>Karlštejn – Beroun</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom	21.11.2024-22.11.2024	07:00 - 24:00	sanace spodku	<b>Nad RPV.</b>
521	63120 F4	<b>Karlštejn – Beroun</b> , část 2. TK bez TV, od dopravní Karlštejn po km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] <b>Karlštejn</b> , záhl. směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S	26.11.2024	07:00 - 21:00	pokládka svršku	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
521	63120 U4	<b>Karlštejn – Beroun</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom	26.11.2024	07:00 - 21:00	pokládka svršku	<b>Nad RPV.</b>
521	63120 E4	<b>Beroun</b> , 2b bez TV, od náv. Se7 po náv. Se12 <b>Beroun</b> , zhl. směr Odb. Lom od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a 6 po náv. Se7.	28.11.2024	07:00 - 21:00	pokládka svršku	<b>Nad RPV.</b>
521	63120 T4	<b>Beroun</b> , 2., 2a, 4., 4b, 4a, 8a, 10a, 12a jen TV, napětově od vložené izolace v úrovni ÚD 1 (km 37,600) po ÚO 412 (km 39,256)	28.11.2024	07:00 - 21:00	pokládka svršku	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
707	Z-93126 A	<b>Černá v Pošumaví – Hořice na Šumavě</b> , traťová bez TV, <b>Polná na Šumavě</b> , celá bez TV	12.11.2024-14.11.2024	08:00 - 17:00	výměna pražců, kolejnic a upevňovadel v km 55,800-56,600; údržba železničního svršku; úprava GPK strojně; kácení stromů	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

707	Z-93126 B	Český Krumlov – Křemže, traťová bez TV, Zlatá Koruna, celá bez TV	18.11.2024-21.11.2024	07:30 - 17:30	oprava železničních přejezdů v km 22,872 (P1595) a v km 23,135 (P1596) s výměnou přejezdové konstrukce; výměna pražců a upevňovadel v km 23,810 - 23,915; údržba železničního svršku; úprava GPK strojně; kácení stromů	<b>Změna od RPV.</b> Posun termínu, v RPV v březnu a dubnu. <b>ZP+ND.</b>
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	---	--

#### Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	63226 K1	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV	21.11.2024-23.11.2024	08:30 - 16:30	oprava nadjezdu v km 313,400	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>VNJR.</b>
502	63226 J1	Poděbrady – Libice nad Cidlinou, 1. + TV	18.11.2024-20.11.2024	08:30 - 16:30	oprava nadjezdu v km 313,400	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>VNJR.</b>
502	63226 I1	Nymburk předjízdne nádraží, 202. jen TV, Odb Babín – Nymburk předjízdne nádraží, 2. + TV, napětové od ÚO 412 v km 319,330 na Odb. Babín po ÚO 432 v km 321,650 v dopravně Nymburk předjízdne nádraží	09.11.2024-13.11.2024	08:30 - 16:30	oprava nadjezdu v km 320,650	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>VNJR.</b>
502	Z-63250 A	Nymburk seřadovací nádraží, 36b bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 262XD po zarážedlo kusé koleje v km 2,454 Nymburk seřadovací nádraží, 35. bez TV, kolejově její část od km 2,750 po zarážedlo kusé koleje v km 2,579	01.11.2024-21.11.2024	08:00 - 13:00	snášení části koleje č. 35 a celé koleje 36b pro uvolnění místa na budování intermodálního překladiště	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>

502	63226 H1	<b>Nymburk předjízdne nádraží,</b> 201. jen TV, <b>Nymburk předjízdne nádraží –</b> <b>Odb Babín,</b> 1. + TV, napětově od ÚO 411 v km 319,330 na Odb. Babín po ÚO 431 v km 321,650 v dopravě Nymburk předjízdne nádraží	04.11.2024-08.11.2024	08:30 - 16:30	oprava nadjezdu v km 320,650	<b>Nad RPV.</b> <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>VNJR.</b>
503	Z-73337 A	<b>Ústí nad Labem-Střekov,</b> 5. bez TV, 3., 3a, 5. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 5, 7 v úseku mezi námezníkem a hroty jazyků výhybky č. 25 (výhybka č. 25). kolejově 5. SK po návěstidlo Sc5	25.11.2024-27.11.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 25	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
503	Z-73339 A	<b>Děčín východ dolní nádraží,</b> 14a bez TV, 12., 14., 14a, 16. jen TV, zhl. staniční koleje č. 14a směr Děčín- Prostřední Žleb v úseku mezi námezníky výhybek č. 78-79 (výhybka č. 78). napětově jen část 12. - 16. SK od ÚO 201 - žlebská strana	16.11.2024-18.11.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 78	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
508	Z-50014 B	<b>Liberec,</b> 404, 406 bez TV	04.11.2024-26.11.2024	08:00 - 14:00	souvislá výměna pražců	<b>Nad RPV.</b>
541	Z-53177 B	<b>Chlumec nad Cidlinou – Městec</b> <b>Králové,</b> traťová bez TV, <b>Chlumec nad Cidlinou,</b> záhl. TK směr Městec Králové, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo MS. <b>Městec Králové,</b> záhl. směr Chlumec nad Cidlinou	05.11.2024-11.11.2024	07:15 - 16:25	výměna pražců; oprava GPK; dotahování upevňovadel	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>



## Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73317 B	Ústí nad Labem západ seřad'. nádraží, 71. bez TV	18.11.2024-22.11.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců, oprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	Nad RPV.
504	Z-73317 C	Ústí nad Labem západ, 3b bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 3b v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 126 a 112 (výhybky č. 126, 119) kolejově od hrotů jazyků výhybky č. 126 po námezník výhybky č. 16b	23.11.2024-25.11.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	Nad RPV.
504	Z-73317 D	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, 13. bez TV, 13., 15., 17. jen TV, kolejově od návěstidla Lc13 po námezník výhybky č. 123; napětově 17. SK od ÚD 15 - střežovská strana	25.11.2024-28.11.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování, stavba TZ	Nad RPV. NVÚ. 25.11. nákladní doprava LNT při vjezdu na UL západ vnější n. od UL Stř a UL jih
504	Z-73317 G	Ústí nad Labem západ, 8. bez TV	15.11.2024-19.11.2024	15:00 - 11:00	stavba TZ	Nad RPV.
504	Z-73343 B	Ústí nad Labem západ, 12. bez TV	11.11.2024-13.11.2024	07:30 - 16:00	čištění šterkového lože, svařování, strojní úprava GPK	Nad RPV.
504	Z-73343 C	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, 37.,39. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 35-43 v úseku od námezníků výhybek č. 41, 44, 45, 51 po návěstidlo Se25 (výhybky č. 41, 44, 45, 47, 51)	04.11.2024-07.11.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců ve výhybkách č. 44, 45, 47, 51, oprava GPK, dotahování upevňovadel	Nad RPV.
504	Z-73343 D	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, zhl. střední staničních kolejí č. 31, 33 v úseku mezi námezníky výhybek č. 42-52 (výhybka č. 42)	08.11.2024-09.11.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců, oprava GPK, dotahování upevňovadel	Nad RPV.

504	Z-73344 A	<b>Ústí nad Labem západ kol. č. 51, 52,</b> 51. bez TV, 1a, 51., 601c, 601d jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 51 mezi námezny výhybek č. 813 a 817 (výhybka č. 817). kolejově 51. SK od námezny výhybky č. 852; napětově od ÚO 431, ÚO 457 po ÚO 481	14.11.2024-15.11.2024	07:30 - 17:00	strojná úprava GPK, úprava převýšení, regulace TV, svařování, dotahování upevňovadel	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73352 D	<b>Bílina,</b> 5., 7., 9., 11. jen TV, záhl. a zhl. směr Světec, jejich část po návěstidlo Se5. <b>Bílina – Světec,</b> 1. + TV	19.11.2024-22.11.2024	07:00 - 17:30	oprava výhybky č. 1 - výměna pražců a KL, oprava rozchodu, úprava GPK	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73323 A	<b>Most nové nádraží odjezd,</b> 37. bez TV, v rozsahu od návěstidla S37 po výhybku č. 250 <b>Most nové nádraží odjezd,</b> zhl. střední navazující na 37. SK – část po námezny výhybky č. 253 (výhybky č. 250, 252, 253)	04.11.2024-08.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b>
504	Z-73323 B	<b>Most nové nádraží odjezd,</b> 38. bez TV, v rozsahu od návěstidla S38 po výhybku č. 251ab <b>Most nové nádraží odjezd,</b> výh.: č. 251ab	04.11.2024-08.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b>
504	Z-73323 F	<b>Most nové nádraží odjezd,</b> 37., 38. jen TV, mezi ÚO 402 - ÚO 421	04.11.2024-08.11.2024	07:30 - 17:30	stavba a výstroj trakčních podpěr, montáž TV	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
504	Z-73323 E1	<b>Most nové nádraží příjezd,</b> 90a bez TV, zhl. směr Louka u L. v rozsahu od návěstidel L91, L92, L93 po námezny výhybky č. 365a (výhybky č. 350, 361, 362ab, 365ab).	18.11.2024-19.11.2024	07:30 - 17:30	montáž napájecího vedení NU1	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).</b>

504	Z-73323 G1	Most nové nádraží příjezd, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA	18.11.2024-19.11.2024	07:30 - 17:30	montáž napájecího vedení NU1	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
504	Z-73245 F	Odb Dolní Rybník – Kyjice, 1. + TV	01.11.2024-02.11.2024, 04.11.2024-08.11.2024	07:30 - 17:30	budování základů trakčních podpěr	Nad RPV.
504	Z-73245 E	Kyjice – Odb Dolní Rybník, 2. + TV, Kyjice, záhl. a část zhlaví směr Odb Dolní Rybník od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4	11.11.2024-16.11.2024, 18.11.2024-22.11.2024, 25.11.2024-30.11.2024	07:30 - 17:30	budování základů trakčních podpěr	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s et. C ROV 73245, jízda vl. jednokol. po 1. TK v úseku Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník – Kyjice, prov. směr Jirkov bez omezení (mezi Odb Chomutov město a Odb Kyjice dvoukol.), PJ 50 km/h v 1. TK Odb Dolní Rybník – Kyjice (dle post. pr.)
531	Z-75017 A	Počerady – Obrnice, zab. zař.: TZZ 1., 2. TK	15.11.2024-02.12.2024	08:00 - 17:00	aktivace nového TZZ 3. kategorie	Nad RPV.
531	Z-73307 C	Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá jen TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová jen TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	17.11.2024	07:00 - 17:00	stavba „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“ - montáž provizorních konstrukcí pro betonáž mostovky nového silničního mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
531	Z-73356 A	Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá jen TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová jen TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	04.11.2024	07:00 - 17:00	vybudování základu nové TP pro neutrální pole	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT.

531	Z-73356 A1	Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá jen TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová jen TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	05.11.2024	07:00 - 15:00	vybudování základu nové TP pro neutrální pole	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT+ND.</b>
531	Z-73356 A2	Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá jen TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová jen TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	13.11.2024-15.11.2024	07:00 - 19:00	vybudování základu nové TP pro neutrální pole	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT+ND.</b>
531	Z-73307 B	Žatec – Žatec-Velichov, traťová + TV, Žatec-Velichov, celá + TV, Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá + TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová + TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	18.11.2024-19.11.2024	07:00 - 17:00	stavba „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“ - montáž provizorních konstrukcí pro betonáž mostovky nového silničního mostu; strojní úprava GPK, defektoskopie, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 101	<b>Nad RPV. ZP+LNT+ND.</b>
543	Z-75010 B	Cheb – Františkovy Lázně, zab. zař.: TZZ	11.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	navázání stávajícího TZZ 3 kategorie AHP-03D Cheb – Františkovy Lázně na nové SZZ Františkovy Lázně (rekonstrukce úvazky)	<b>Nad RPV.</b> Vypnutí stávajícího TZZ z činnosti (změna traťového souhlasu nebude možná), jízdy vlaků uskutečňovány v mezistaničním úseku telefonickým dorozumíváním, jízdy vlaků na PN.
543	Z-75010 A	Františkovy Lázně, zab. zař.: SZZ	11.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	postupné rušení stáv. SZZ a náhrada el. SZZ, aktivace PCN, aktivace elmot. přestavníků, aktivace EMZ, aktivace návěstidel, budování kabelizace, přeznačení SK	<b>Nad RPV.</b> Jízdy na PN, v případě potřeby uzamykání příslušných výhybek výměnovými přenosnými zámky (snížení rychlosti).

543	Z-75010 F	Františkovy Lázně, zab. zař.: PZZ v km 67,522 = 6,991 (P320)	11.11.2024-28.11.2024	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ na přejezdu v km 67,522 (P320), výměna a doplnění výstražníků, výměna stojanů a břemen závor, úprava kabelizace, úprava indikací a ovládacích prvků	<b>Nad RPV.</b> Osazení přenosných přejezdníků s návěstí otevřený přejezd = jízdy vlaků na Op.
543	Z-75010 G	Františkovy Lázně, zab. zař.: PZZ v km 67,025 = 7,483 (P319)	11.11.2024-22.11.2024	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ na přejezdu v km 67,025 (P319), výměna a doplnění výstražníků, výměna stojanů a břemen závor, úprava kabelizace, úprava indikací a ovládacích prvků	<b>Nad RPV.</b> Osazení přenosných přejezdníků s návěstí otevřený přejezd = jízdy vlaků na Op.
543	Z-75010 D	Františkovy Lázně – Hazlov, zab. zař.: TZZ	11.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	navázání stávajícího TZZ Františkovy Lázně – Hazlov na nové SZZ Františkovy Lázně	<b>Nad RPV.</b> Vypnutí stávajícího TZZ z činnosti (změna traťového souhlasu nebude možná), zjišťování volnosti TÚ bude možné prostřednictvím indikací na JOP v DK ŽST Františkovy Lázně, jízdy vlaků na PN.
543	Z-75010 H	Františkovy Lázně – Hazlov, zab. zař.: PZZ v km 8,344 (P318). Františkovy Lázně – Vojtanov, zab. zař.: PZZ v km 66,164 (P318)	11.11.2024	08:00 - 18:00	PZZ v km 8,344 (P318) v úseku Františkovy Lázně – Hazlov a PZZ v km 66,164 (P318) v úseku Františkovy Lázně – Vojtanov – přepnutí vazebních, indikačních a ovládacích obvodů do SSZ ŽST Františkovy Lázně	<b>Nad RPV.</b> Práce budou prováděny ve vhodných vlakových přestávkách, činnost obou PZZ nebude ovlivněna.
543	Z-75010 I	Františkovy Lázně – Aš, zab. zař.: DOZ. Hazlov, zab. zař.: SZZ. Aš, zab. zař.: SZZ	11.11.2024	08:00 - 18:00	výměna SW na DOZ Františkovy Lázně (mimo) - Aš, DOZ bude měněna na DOZ Františkovy Lázně (včetně) - Aš (včetně)	<b>Nad RPV.</b> Prvky původní DOZ nebudou změnou SW dotčeny, bez dopravních omezení, bez ND (práce ve vhodných vlakových přestávkách).

543	Z-75010 C	Tršnice, zab. zař.: SZZ částečně – záhlaví směr Františkovy Lázně. Tršnice – Františkovy Lázně, zab. zař.: TZZ	11.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	zrušení RPB Tršnice – Františkovy Lázně, navázání nového TZZ 3 kategorie AHP- 03D Tršnice – Františkovy Lázně na nové SZZ Františkovy Lázně	<b>Nad RPV.</b> Vypnutí stávajícího TZZ z činnosti, jízdy vlaků uskutečňovány v mezistaničním úseku telefonickým dorozumíváním, jízdy vlaků na PN.
543	Z-75010 E	Františkovy Lázně – Vojtanov, zab. zař.: TZZ	11.11.2024-29.11.2024	08:00 - 18:00	navázání stávajícího TZZ 2 kat. RPB AŽD71 Františkovy Lázně – Vojtanov na nové SZZ Františkovy Lázně (rekonstrukce úvazky)	<b>Nad RPV.</b> Vypnutí stávajícího TZZ z činnosti, jízdy vlaků uskutečňovány v mezistaničním úseku telefonickým dorozumíváním, jízdy vlaků na PN.

#### Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33226 O	Březová nad Svitavou – Letovice, 1. + TV	18.11.2024-23.11.2024	08:25 - 16:25	Výměna kolejnic, výměna kolejnic v přejezdové konstrukci v km 204,614; v km 207,866; v km 208,144, v km 208,487, svařování kolejnic údržba TV, odstranění vegetace.	<b>Změna od RPV</b> = přesun z termínu 19.10.-24.10.2024 z důvodu konání stavby Křižanov-Vlkov. <b>VNJŘ+ND.</b>
326	Z-33226 P	Letovice – Březová nad Svitavou, 2. + TV	24.11.2024-29.11.2024	08:25 - 16:25	Výměna kolejnic, výměna kolejnic v přejezdové konstrukci v km 204,614; v km 207,866; v km 208,144, v km 208,487, svařování kolejnic, BOTV, odstranění vegetace.	<b>Změna od RPV</b> = přesun z termínu 14.10.-18.10.2024 z důvodu konání stavby Křižanov-Vlkov. <b>VNJŘ+ND.</b>
326	Z-33226 R	Březová nad Svitavou – Svitavy, 2. + TV	11.11.2024-15.11.2024	08:40 - 16:00	Výměna kolejnic, svařování kolejnic, údržba TV, odstranění vegetace.	<b>Změna od RPV</b> = přesun z termínu 25.10.-30.10.2024 z důvodu konání stavby Křižanov-Vlkov. <b>VNJŘ+ND.</b>

512	Z-55028 A	Letohrad, zab. zař.: PZZ v km 0,433 (P5192)	06.11.2024-15.11.2024	08:20 - 17:20	Doplnění závor na PZZ.	<b>Nad RPV.</b> Přejezd uzavřen pro uživatele pozemních komunikací.
512	Z-55028 B	Letohrad – Lanšperk, zab. zař.: PZZ v km 0,788 (P5193)	06.11.2024-15.11.2024	08:20 - 17:20	Doplnění závor na PZZ.	<b>Nad RPV.</b> Jízdy vlaků se zvýšenou opatrností na rozkaz "OP".



## 5. Projednání změn MP – září 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Došla připomínka k prodloužení nepřetržité výluky dle ROV 23198 etapy A viz úvod zápisu.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 304** - Byla doplněna zkratka ND platící pro druhý den nepřetržité výluky dle **ROV 25029 etapy A** v dopravě **Brumov**. Výluka bude probíhat v termínu 04.09.2024 (od 08:00 hod.) - 05.09.2024 (do 15:00 hod.) a je požadována pro upgrade systému REMOTE v dopravě D3 Brumov.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy H** v úseku **Grygov – Brodek u Přerova** a v dopravě **Grygov**. Výluka bude probíhat dne 23.09.2024 v čase od 07:15 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro výměnu vložky výhybky č. 1 a výměnu LIS.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy C** v dopravě **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 19.09.2024 v čase od 07:30 hod. - do 15:10 hod. a je požadována pro výměnu vložek výhybky č. 252.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy D** v dopravě **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 18.09.2024 v čase od 07:30 hod. - do 15:10 hod. a je požadována pro výměnu jazyka a opornice výhybky č. 201.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy E** v dopravě **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 17.09.2024 v čase od 07:10 hod. - do 15:10 hod. a je požadována pro výměnu jazyka a opornice výhybky č. 25.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy F** v dopravě **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 16.09.2024 v čase od 08:00 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro výměnu vložky výhybky č. 260.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy G** v dopravě **Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 22.09.2024 v čase od 08:15 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro výměnu vložky výhybky č. 9.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy A** v úseku **Olomouc přednádraží – Štěpánov**. Výluka bude probíhat dne 24.09.2024 v čase od 07:30 hod. - do 17:15 hod. a je požadována pro výměnu vložek a LIS.

**VR 309** - Byla doplněna denní výluka, přesunutá z listopadu, dle **ROV 23425 etapy B** v úseku **Olomouc přednádraží – Štěpánov**. Výluka bude probíhat dne 25.09.2024 v čase od 07:30 hod. - do 14:30 hod. a je požadována pro výměnu vložky.

**VR 309** - Z důvodu jízd zvláštních vlaků byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 53137 etapy C** v úseku **Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách** a v dopravách **Rudoltice v Čechách** a **Třebovice v Čechách**. Výluka byla požadována dne 20.09.2024. Výluka proběhne v náhradním termínu.

**VR 309** - Z důvodu jízd zvláštních vlaků byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 53137 etapy D** v dopravě **Třebovice v Čechách**. Výluka byla požadována v termínu 20.09.2024 - 21.09.2024. Výluka proběhne v náhradním termínu.

**VR 309** - Z důvodu jízd zvláštních vlaků byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 53137 etapy E** v dopravě **Třebovice v Čechách**. Výluky byly požadovány ve dnech 20.09.2024 a 21.09.2024. Výluky proběhnou v náhradním termínu.

**VR 309** - Z důvodu jízd zvláštních vlaků byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 53123 etapy A** v úseku **Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách**. Výluka byla požadována dne 22.09.2024. Výluka proběhne v náhradním termínu.

**VR 309** - Z důvodu jízd zvláštních vlaků byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 53123 etapy E** v dopravě **Třebovice v Čechách**. Výluka byla požadována dne 22.09.2024. Výluka proběhne v náhradním termínu.

**VR 326** - Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53115 etapy D** v úseku **Opatov – Odbočka Zádulka** a v dopravních **Opatov** a **Odbočka Zádulka**. Výluka byla požadována dne 21.09.2024, nově bude probíhat dne 17.09.2024 v čase od 07:00 hod. - do 17:00 hod. a je požadována pro výměnu izolátorů.

**VR 326** - Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 53115 etap E** v úseku **Opatov – Odbočka Zádulka**. Výluky byly požadovány ve dnech 22.09.2024, 23.09.2024 a 24.09.2024, nově budou probíhat ve dnech 18.09.2024, 19.09.2024, 20.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 17:00 hod. a jsou požadovány pro výměnu izolátorů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení nepřetržité** výluky dle **ROV 53102 etapy A** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 07.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení nepřetržité** výluky dle **ROV 53102 etapy B** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 13.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení nepřetržité** výluky dle **ROV 53102 etapy C** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 01.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení nepřetržité** výluky dle **ROV 53102 etapy D** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 23.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení nepřetržité** výluky dle **ROV 53102 etapy E** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 31.07.2024, ale poběží až do 30.09.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53117 etap G** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 01.09.2024, 02.09.2024, 03.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap A** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap B** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 10.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 14.09.2024, 15.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap G** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 10.09.2024, 11.09.2024, v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž a bourání základů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap F** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 16.09.2024, 17.09.2024, 18.09.2024, 30.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž a bourání základů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap D** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 19.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž a bourání základů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap E** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 26.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž a bourání základů.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap C** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 27.09.2024, 28.09.2024, 29.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž a bourání základů.

**VR 501** - Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53102 etapa K** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka bude probíhat dne 01.09.2024 v čase od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a je požadována pro regulaci TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53117 etapy B** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 02.09.2024 a 03.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53102 etapy L** dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 04.09.2024, 05.09.2024, 20.09.2024, 26.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53102 etapy J** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 09.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53117 etapy A** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 10.09.2024 a 11.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro převěšení TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53117 etapy C** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 12.09.2024 a 13.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro převěšení TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53102 etapy H** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 14.09.2024, 15.09.2024, 16.09.2024, 17.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV a uvolnění bran.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53131 etapy C** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 18.09.2024, 19.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV.

**VR 501** - Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53131 etapy A** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky budou probíhat ve dnech 23.09.2024, 27.09.2024, 28.09.2024, 29.09.2024 a 30.09.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž bran a stožárů TV.

**VR 503** - Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63239 etapy A** v dopravně **Nymburk hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2024 (od 08:15 hod.) - 14.10.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ.

**VR 503** - Došlo k úpravě vymezení (přivyloučení záhlaví) nepřetržité výluky dle **ROV 63239 etapy C** v úseku **Nymburk hlavní nádraží – Kostomlaty nad Labem** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2024 (od 08:15 hod.) - 14.10.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ.

**VR 503** - Došlo k úpravě vymezení (vyjmuto vyloučení záhlaví) nepřetržité výluky dle **ROV 63239 etapy D** v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2024 (od 07:00 hod.) - 30.09.2024 (do 19:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ.

**VR 504** - Dodatečně po CMVP došlo ke změně, původní denní výluka dle ROV 73306 etapa C, bude nahrazena denní výlukou dle **ROV 73370 etapou A**. Výluka bude probíhat v dopravně **Bílina** dne 17.09.2024 v čase od 06:30 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro výměnu LIS, svařování a výměnu pražců.

**VR 504** - Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73220 etapy Z** v úseku **Počerady – Obrnice**. Výluka byla požadována v termínu 02.09.2024 - 18.09.2024. Nově bude přesunuta do měsíců listopad a prosinec (15.11.2024 - 02.12.2024), nově podle **ROV 75017 A**.

**VR 515** - Na žádost dopravce České dráhy, a. s. a IDSK došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63252 etapy A** v úsecích **Pečky – Plaňany – Bošice** a v dopravně **Plaňany**. Důvodem je uzavírka silnice II/329, při které by nebylo možné realizovat náhradní autobusovou dopravu. Výluka bude probíhat v termínu 24.08.2024 (od 08:00 hod) - 17.09.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ. Původní termín konání byl 05.08.2024 - 30.08.2024.

**VR 515** - Na žádost dopravce České dráhy, a. s. (z důvodu prodloužení uzavírky sil. II/337) Čáslav – Třemošnice došlo ke **zrušení** zářijových doplněných výluk dle **ROV 63233 etap A, B, C** v úseku **Čáslav – Třemošnice**.

**VR 535** - Došlo k úpravě VR u denní výluky dle **ROV 75012 etapy A** v dopravně **Telnice**. Výluka bude probíhat dne 15.09.2024 v čase od 08:00 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro aktivaci přejezdníků, aktivaci snímačů a kolejových úseků.

**VR 540** - Došlo k úpravě času u noční výluky dle **ROV 53144 etapy G** v úseku **Karlov pod Ještědem – Liberec Horní Růžodol** a v dopravnách **Karlov pod Ještědem** a **Liberec Horní Růžodol**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.10.2024 v čase od 23:55 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

**VR 701** - Došlo ke změně času u denní výluky dle **ROV 35024 etapy B** v dopravně **Jihlava město**. Výluka bude probíhat dne 09.09.2024 v čase od 08:35 hod. - do 12:35 hod. a je požadována pro přesun návěstidla Sc1 do nové kilometrické polohy.

**VR 701** - Došlo ke změně času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy A1** v dopravně **Jihlava město**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:35 hod.) - 10.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro krátkodobé vypnutí SZ a datových aplikací.

**VR 701** - Došlo ke změně času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy C** v dopravně **Jihlava město**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:35 hod.) - 13.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepojení prvků ZZ do provizorního SZZ v dopravně Jihlava město.

**VR 701** - Došlo ke změně času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy D** v úseku **Rantířov – Jihlava město**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:35 hod.) - 18.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepojení kabelizace a přezkoušení TZZ RPB Rantířov – Jihlava město.

**VR 701** - Došlo ke změně času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy E** v úseku **Jihlava město – Jihlava**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:35 hod.) - 18.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepojení kabelizace a přezkoušení TZZ AHP 03 Jihlava město – Jihlava.

**VR 701** - Došlo ke změně času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 35024 etapy F** v dopravně **Jihlava město**. Výluka bude probíhat v termínu 09.09.2024 (od 12:35 hod.) - 18.09.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro přepojení kabelizace a přezkoušení TZZ AHP 03 Jihlava město – Jihlava.

---

## 6. Projednání změn SUP – říjen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

**Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Došlá připomínka k prodloužení nepřetržité výluky dle ROV 23198 etapy A viz úvod zápisu.



**Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 324** - Došlo ke **zrušení** doplněné denní výluky dle **ROV 33213 etapy G** v úseku **Přibyslav – Pohled**. Výluka byla požadována pro přesun mechanizace, dne 06.10.2024. Přesun mechanizace proběhne během výluky dle ROV 33135 etapy L.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení** nepřetržité výluky dle **ROV 53102 etapy A** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 07.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení** nepřetržité výluky dle **ROV 53102 etapy B** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 13.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení** nepřetržité výluky dle **ROV 53102 etapy C** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 01.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG dojde k **překročení** nepřetržité výluky dle **ROV 53102 etapy D** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka byla zahájena dne 30.06.2024 v 18:00 hod. a měla být ukončena dne 23.08.2024, ale poběží až do 14.10.2024 do 18:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV po MU.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53131 etap F** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 01.10.2024, 11.10.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro demontáž základů trakčního vedení.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53163 etap A** v úseku **Odbočka Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina** a v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluky měly probíhat ve dnech 08.10.2024, 09.10.2024 v časech od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byly požadovány pro dokončovací práce a úpravy terénu.

**VR 501** - Z důvodu nedodání materiálu a následné změně HMG došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 53163 etapy B** v dopravně **Česká Třebová vjezdová skupina**. Výluka měla probíhat dne 12.10.2024 v čase od 07:00 hod. - do 18:00 hod. a byla požadována pro dokončovací práce a úpravy terénu.

**VR 503** - Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 63258 etapy A** v úseku **Poděbrady – Libice nad Cidlinou**. Výluka byla požadována dne 21.10.2024. Nově bude požadována v měsíci listopadu.

**VR 503** - Došlo k úpravě vymezení (přivyloučení záhlaví) nepřetržité výluky dle **ROV 63239 etapy C** v úseku **Nymburk hlavní nádraží – Kostomlaty nad Labem** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2024 (od 08:15 hod.) - 14.10.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ.

**VR 503** - Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63239 etapy A** v dopravně **Nymburk hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 21.09.2024 (od 08:15 hod.) - 14.10.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro TSO TK a opravu PZZ.

**VR 504** - Byla doplněna zkratka VNJR u denních výluk dle **ROV 73245 etap F** v úseku **Odbočka Dolní Rybník – Kyjice**. Výluky budou probíhat ve dnech 14.10.2024, 15.10.2024, 16.10.2024, 17.10.2024, 18.10.2024, 19.10.2024, 21.10.2024, 22.10.2024, 23.10.2024, 24.10.2024, 25.10.2024, 28.10.2024, 29.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024 v časech od 07:30 hod. - do 17:30 hod. a jsou požadovány pro budování základů trakčních podpěr.

**VR 504** - Došlo ke změně termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 73275 etapy C** v dopravně **Kyjice**. Výluka bude probíhat v termínu 14.10.2024 (od 07:30 hod.) - 13.12.2024 (do 17:40 hod.) a je požadována pro demontáž nástupištního přístřešku, demolici nástupištní hrany a stávajícího podchodu pro cestující.

---

## 7. Projednání změn SP – listopad 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 503** - V rámci dalších jednání dojde k doplnění denní výluky dle **ROV 63258 etapy A** v úseku **Poděbrady – Libice nad Cidlinou**. Výluka bude přesunuta z měsíce října 2024.

**VR 504** - Dodatečně po CMVP došlo ke zkrácení času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 73317 etapy G** v dopravně **Ústí nad Labem západ**. Výluka bude probíhat v termínu 15.11.2024 – 19.11.2024 a dne 19. 11. 2024 bude ukončena místo v 15:00 hod. již v 11:00 hod. Tato změna je doplněna na žádost vlečkaře Spolchemie.

**VR 527** - Viz úvod zápisu, bude ještě probíhat jednání s dopravci k výlukám dle **ROV 63268** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**, které budou generovat značná omezení.

**VR 531** - Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 75017 etapy A** v úseku **Počerady – Obrnice** v termínu 15.11.2024 – 02.12.2024 (náhrada za zrušenou výlukou dle ROV 73220 etapy Z z měsíce září – 02.09.2024 – 18.09.2024).

**VR 535** - Dojde k úpravám výluk v dopravně **Telnice**.

**VR 701** - V rámci dalších jednání může docházet k úpravám, případně doplnění krátkodobých výluk SSV na stavbě Jihlava město, v návaznosti na výluky OŘ Brno.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci srpnu kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

# Příloha č. 3 Změnové tabulky září a říjen 2024

## Změnové tabulky září 2024

Schvalovatel 1

měsíc: **září 2024**

datum: **25.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
301	23305 G	Návsí SK 5., 5a bez TV, SK 3., 5., 5a jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 13 po nám. výh. č. 13	13.	7:00- 17:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>NVÚ</b> , změna termínu na žádost dopravce ČD, a. s. (původní termín 12.09.)	OVA	
301	23305 H	Návsí SK 13. bez TV	12.	7:00- 15:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	změna termínu na žádost dopravce ČD, a. s. (původní termín 13.09.)	OVA	
316	23321 C	Staré Město u Uher. Hradiště (os.n.) sudá KS + TV, záhl., zhl. 2. TK směr Huštěnovice, Huštěnovice – Staré Město u Uher. Hradiště 2. TK+TV	15.	10:00- 16:30	údržba TV, ÚO, ÚD	<b>NVÚ</b> , Na žádost CDP po konzultaci s PO VLM (původně 14.09.2024 čas 7:40 - 14:10h)	OVA	
316	23321 D	Huštěnovice celá jen TV	14.	8:30- 12:20	údržba TV, ÚO, ÚD	<b>LNT, ND</b> , Na žádost CDP po konzultaci s PO VLM. (původně 15.09.2024)	OVA	
zrušeno:								
305	23297 A	Ostrava-Svinov výh. č. 30	13.	7:15- 14:00	navazování srdcovky výh. č. 30	Z důvodu zhoršeného stavu výměna srdcovky provedena dne 03.07.2024 formou nepředpokládané výluky	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: září 2024

datum: 25 07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
304	25029 A	Valašské Klobouky SZZ	2.-N-3.	9:00-N-15:00	upgrade systému REMOTE v dopravě D3 Valašské Klobouky	na žádost SSZT OLC, úprava SZZ po MU na doporučení DI	OVA	
304	25029 B	Brumov SZZ	4.-N-5.	8:00-N-15:00	upgrade systému REMOTE v dopravě D3 Brumov	<b>ND</b> , na žádost SSZT OLC, úprava SZZ po MU na doporučení DI	OVA	
308	23358 A	Horní Lideč – Valašská Polanka 2. TK+TV	23.-N-24. 24.-N-25. 25.-N-26.	22:00-N-6:20	oprava blátivých míst, oprava defektoskopických vad, GPK, LIS	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu 2. TK, souběh s ROV 23008 A	OVA	
309	23425 H	Grygov: záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova – od nám. výh. č. 1 po náv. 1L. Grygov – Brodek u Přerova: 1. TK bez TV	23.	7:15-14:00	Výměna vložky výh. 1 a výměna 1ks LIS v km 194,300	<b>VNJŘ</b> , Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 C	Olomouc hlavní nádraží: 205. bez TV, zhl. směr Štěpánov – od nám. výh. 245 po hrot jazyka výh. č. 252	19.	7:30-15:10	Výměna 2ks vložky ve výh. 252 a 1ks vložky ve SK 205	Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 D	Olomouc hlavní nádraží: výh.: 201 - od hrotu jazyka po námezník	18.	7:30-15:10	Výměna jazyka a opornice výh. 201	Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 E	Olomouc hlavní nádraží: výh.: 25 - od hrotu jazyka po námezník	17.	7:10-15:10	Výměna jazyka a opornice výh. 25	Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 F	Olomouc hlavní nádraží: výh.: 260 - od hrotu jazyka po námezník	16.	8:00-14:00	Výměna vložky ve výh. 260	Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	



309	23425 G	Olomouc hlavní nádraží: výh.: 9 – od hrotu jazyka po námezník	22.	8:15- 14:00	Výměna vložky ve výh. 9	Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 A	Olomouc přednádraží – Štěpánov: 2. TK bez TV	24.	07:30- 17:15	Výměna 2ks vložky v km 80,382 Výměna 1ks LIS v km 78,580 Výměna 2ks LIS u náv. 2L	VNJŘ, Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
309	23425 B	Štěpánov – Olomouc přednádraží: 1. TK bez TV	25.	7:30- 14:30	Výměna vložky v km 81,877 a 83,350	VNJŘ, Dodatečný požadavek ST Olomouc – přesun termínu z listopadu z důvodu koordinace po domluvě s O12	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
0								
<b>zrušeno:</b>								
308	23322 C	Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka 1. TK+TV, Valašská Polanka záhl., zhl. 1. TK směr Vsetín lichá + TV	23.	7:30- 13:30	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení TD nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	NVÚ, na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu 2. TK Horní Lideč – Valašská Polanka, náhradní termín 21.11.2024	OVA	
308	23322 D	Valašská Polanka – Vsetín bývalá Odb Bečva 2. TK+TV, Valašská Polanka záhl., zhl. 2. TK směr Vsetín sudá jen TV	24.	7:30- 13:30	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení TD nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	LNT, na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu 2. TK Horní Lideč – Valašská Polanka, náhradní termín 22.11.2024	OVA	
309	53137 C	Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách 2. TK + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od náv. Se10 po náv. 2S. Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od náv. 2L po IS v km 6,639 (mezi výh. č. 1 a 5)	20.	7:00- 21:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, oprava GPK 2. TK	VNJŘ, jízdy zvláštních vlaků – Národní den železnice, výluka proběhne v náhradním termínu	HRK	

309	53137 D	Třebovice v Čechách: zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části staniční koleje číslo 2 od IS v km 6,639 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po návěstidlo S2	20.-N.21.	7:00-N-18:00	Výměna kol. lože, pražců a výh. součástí výh. 5 ŽST Třebovice	jízdy zvláštních vlaků – Národní den železnice, výluka proběhne v náhradním termínu	HRK	
309	53137 E	Třebovice v Čechách: 2. jen TV	20., 21.	7:00-18:00	Výměna kol. lože, pražců a výh. součástí výh. 5 ŽST Třebovice	<b>NVÚ</b> , jízdy zvláštních vlaků – Národní den železnice, výluky proběhnou v náhradním termínu	HRK	
309	53123 A	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách: 1. + TV	22.	7:00-17:00	výměna LIS mezi výh. č. 10-4, výměna def. vadných kol. 1. TK, oprava GPK, přesun ze srpna	<b>VNJŘ</b> , jízdy zvláštních vlaků – Národní den železnice, výluka proběhne v náhradním termínu	HRK	
309	53123 E	Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části SK1 od náv. S1 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 200. TK Třebovice v Čechách – Odb Zádulka, ze směru Třebovice v Čechách	22.	7:00-13:00	výměna LIS mezi výh. č. 10-4,	jízdy zvláštních vlaků – Národní den železnice, výluka proběhne v náhradním termínu	HRK	

Schvalovatel 3

měsíc: **září 2024**

datum: **25.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
318	33208 A	Odb. Brno-Černovice kol. S1, S2 jen TV část po ÚD č. 3 a 4 v km 1,967; záhlaví a zhlaví 1., 2. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1., 2. TK+TV	2./3., 17./18., 18./19., 19./20., 23./24., 26./27.	23:20-4:15	rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Otakara Ševčíka	<b>ZP</b>	CPS	most Otakara Ševčíka

318	33208 A1	Odb. Brno-Černovice kol. S1, S2 jen TV část po ÚD č. 3 a 4 v km 1,967; záhlaví a zhlaví 1., 2. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1., 2. TK+TV	1./2., 8./9.	23:20- 3:00	rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Otakara Ševčíka	ZP	CPS	most Otakara Ševčíka
320	35032 A	Břeclav – Lanžhot GSM-R, Břeclav – Břeclav st. hr. GSM-R	7.	8:00- 16:00	rádiová optimalizace a zkapacitnění BTS Břeclav Novoveská, BTS Lanžhot a BTS Františkův Rybník	souběh s výl. 35009 A, B, C (Lanžhot – Lanžhot st. hr.), dodateč. pož. CDT (zahájení výhrad. provozu ETCS k 1.1.2025)	BNO	
320	33231 A	Brno-Horní Heršpice zhlaví 2.SK směr Modřice část od náv. Se608 po nám. výh. č. 3, SK 2 bez TV část od nám. výh. č. 3 po náv. S2	17./18.	21:20- 4:40	výměna srdcovky ve výhybce č. 3	ovlivnění 2. TK Modřice – Brno-H. Heršpice	BNO	
320	33169 A	Odb. Brno-Židenice záhlaví a zhlaví 1. TK směr Odb. Brno- Černovice zhlaví Tábořská část od izol. styku mezi kol. křížením a výh. č. 13 po náv. 1CL	7.	8:30- 15:30	výměna jazyka a opornice ve výh. č. 3	ovliv. 1. TK Odb. Brno- Židenice - Odb. Brno- Černovice zhl. Tábořská	BNO	
320	33169 B	Brno dolní nádraží SK 1 bez TV část od náv. Sc1 po hroty jaz. výh. č. 20, zhlaví SK1 směr Brno-Horní Heršpice od hrotů jaz. výh. č. 20 po hroty jaz. výh. č. 1, kol. 94 bez TV část od nám. výh. č. 1 po náv. Se2	11.	8:00- 14:00	navaření srdcovky ve výhybce č. 1		BNO	

<b>320</b>	<b>33169 C</b>	Brno dolní nádraží SK 2a bez TV část od nám. výh. č. 9 po náv. Sc2a, zhlaví SK 2 směr Brno-H. Heršpice od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 3, kol. 96 bez TV část od nám. výh. č. 3 po náv. Se3	12.	9:00- 15:00	navažení srdcovky ve výhybce č. 3		BNO	
<b>320</b>	<b>33169 D</b>	Brno dolní nádraží SK 2a bez TV část od náv. Sc2a po hroty jazyků výh. č. 44	16.	8:00- 14:00	výměna kolejnic v koleji 2a		BNO	
<b>320</b>	<b>33230 A</b>	Brno dolní nádraží SK 10 bez TV část od náv. L10 po nám. výh. č. 42, SK 12 bez TV část od náv. L12 po nám. výh. č. 42, SK 10, 12, 20a jen TV	19.	9:00- 16:00	výměna návěstidel Sc10, Sc12	<b>NVÚ</b>	BNO	
<b>322</b>	<b>35016 C</b>	Třebíč – Krahulov TZZ AHP-03	16.-N-27.	8:30 -N- 13:00	vypnutí TZZ v úseku Třebíč – Krahulov	jízdy vlaků mezistaničně, doplněno na pož. SSZT Jihlava	BNO	
<b>323</b>	<b>33192 C</b>	Novosedly PZS km 117,172 (P7111)	11.	8:00- 15:00	vypnutí PZS z důvodu zamezení nežádoucí výstrahy	souběh s et. B (záhl. v Novosedlích směr Mikulov)	BNO	

324	33135 L	Přibyslav lichá a sudá KS bez TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12 po náv. 1S, výh. č. 5, 6, 7, 8, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č. 14, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	19./20, 20./21.	23:55- 4:05	výkop a betonáž nových ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	<b>ZP</b> navýšení počtu ZP z důvodu zkrácení délek ZP dle připomínky dopravce ČD, a. s.	SSV	Pohled – Přibyslav
515	63233-A	Čáslav – Skovice TK	21., 22.	9:30 – 18:30	odstr. vegetace, úprava odvodnění, dotažení a doplnění upevňovadel, svoz výzisku	<b>ZP+ND</b> sloučení výluk z 10/24 (ROV 63261) výluky zrušeny z dův. prodloužení uzavír. sil. II/337 Čáslav – Třemošnice	PHA	
515	63233-B	Skovice až Třemošnice TK, Skovice celá, Žleby celá, Ronov nad Doubravou celá, Třemošnice celá	21., 22.	9:30 – 18:30	odstr. vegetace, úprava odvodnění, dotažení a doplnění upevňovadel, svoz výzisku	<b>ZP+ND</b> sloučení výluk z 10/24 (ROV 63261) výluky zrušeny z dův. prodloužení uzavír. sil. II/337 Čáslav – Třemošnice	PHA	
515	63233-C	Skovice až Třemošnice TK, Žleby celá, Ronov nad Doubravou celá, Třemošnice celá	16., 17., 18., 19., 20.	7:45 – 16:30	odstr. defektoskop. vad., svařování, odstr. vegetace, svoz výzisku	<b>ZP+ND</b> náhrada za etapu B1 (16., 17., 18.9.), sloučení výluk z 10/24 (ROV 63261) výluky zrušeny z dův. prodloužení uzavír. sil. II/337 Čáslav – Třemošnice	PHA	
701	30002 A	Jihlava SK 16a část od konce kusé koleje v km 198,345 po náv. Se8	22.7.-N- 14.12.	7:00-N- 24:00	výměna kolejového roštu v rámci stavby temperovaného stání pro TO Jihlava	výluka bude v GVD 2024/2025 pokračovat jako ROV A 30001 A, doplněno již. ve 30. TP	BNO	

dílčí změny:								
324	33135 L	Přibyslav lichá a sudá KS bez TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12 po náv. 1S, výh. č. 5, 6, 7, 8, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č. 14, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	10./11., 11./12., 15./16., 16./17., 17./18., 18./19.	23:55- 4:05	výkop a betonáž nových ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	<b>ZP</b> změna času (pův. 23:30-4:25) požadavek dopravce ČD, a. s.	SSV	Pohled – Přibyslav
507	53133 C	Polička záhlaví směr Borová u Pol. část od náv. Se4 po náv. S Polička – Borová u Poličky TK, Borová u Pol. záhlaví směr Polička část od náv. L po náv. Se2	4., 5.	8:00- 18:00	odstranění defektoskopických vad, sečení porostu	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 7:30-17:30), požadavek dopravce ČD, a. s.	HKR	
701	35024 B	Jihlava město SK 1 bez TV část od nám. výh. č. 8a po náv. L1, SK 1., 1a, 2., 2b jen TV	9.	8:35- 12:35	posun návěstidla Sc1 do nové km polohy	nebude možné obsluhovat SZZ ze SK 1 směr od/do ŽST Rantířov, změna času (pův. 8:20-12:20) požadavek dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město
701	35024 A1	Jihlava město sděl. zař. dálkový optický kabel DOK 36, dálkový metalický kabel DK 38a, traťový kabel TK, místní kabel MK	9.-N-10.	12:35-N- 17:00	krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací	změna času zahájení (pův. 12:20), ná vaznost na etapu B časově upravenou na pož. dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město

701	35024 C	Jihlava město SZZ	9.-N-13.	12:35-N-17:00	uzamčení výh. v ŽST Jihlava město zámky dle schválené dokumentace, aktivace Tabule k zavěšování hl. klíčů, přepojení prvků ZZ do proviz. SZZ v ŽST Jihlava město, náhrada KO za počítače náprav	změna času zahájení (pův. 12:20), návaznost na etapu B časově upravenou na pož. dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město
701	35024 D	Rantířov – Jihlava město TZZ	9.-N-18.	12:35-N-17:00	přepojení kabelizace a přezkoušení TZZ RPB Rantířov – Jihlava město do proviz. SZZ ŽST Jihlava město	změna času zahájení (pův. 12:20), návaznost na etapu B časově upravenou na pož. dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město
701	35024 E	Jihlava město – Jihlava TZZ	9.-N-18.	12:35-N-17:00	přepojení kabelizace a přezkoušení TZZ AHP 03 Jihlava město – Jihlava do proviz. SZZ ŽST Jihlava město	změna času zahájení (pův. 12:20), návaznost na etapu B časově upravenou na pož. dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město
701	35024 F	Jihlava město PZS km 90,412 (P6232)	9.-N-18.	12:35-N-17:00	přepojení kabelizace a přezkoušení PZS km 90,412 (P6232) v dopravně Jihlava město do provizorního SZZ ŽST Jihlava město	změna času zahájení (pův. 12:20), návaznost na etapu B časově upravenou na pož. dopravce ČD, a. s.	SSV	Jihlava město
701	35024 H	Jihlava město částeč. sdělov. zař., SZZ	18.	7:00-17:00	aktivace provizorní DK v ŽST Jihlava město, krátkodobé výpadky sděl. zařízení a datových aplikací	změna def. rozsahu vylouč. zařízení doplněno SZZ v ŽST Jihlava město, požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
<b>zrušeno:</b>								
322	33177 A	Jaroměřice nad Rok. - M. Budějovice TK, Mor. Budějovice záhl. směr Jaroměřice nad Rok. část od náv. S po náv. Se7	3.,4.	8:40 - 15:20	čištění zbahnělého lože v přejezdu v km 130,483 (P36388)	<b>ZP+ND</b> přesun na říjen	BNO	
323	33105 A	Rakšice SK 2. část od náv. S2 po náv. L2	3.9.-N-2.10.	7:00-N-12:00	oprava mostu v km 117,848	přesun na říjen (02.-31.10.), nevysoutěžený zhotovitel	BNO	

<b>515</b>	<b>63233 B1</b>	Skovice až Třemošnice TK, Žleby celá, Ronov nad Doubravou celá, Třemošnice celá	16.,17.,18.	7:45-16:30	odstr. vegetace, úprava odvodnění, dotažení a doplnění upevňovadel, svaz výzisku	<del>nahrazeno etapou C</del>	PHA	
<b>701</b>	<b>35024 K</b>	Jihlava město SZZ	18.	7:00-17:00	aktivace provizorní DK v ŽST Jihlava město	vylouč. zařiz. přesunuto do etapy H	SSV	Jihlava město

**Schvalovatel 4**

**měsíc: září 2024**

**datum: 26.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>53076 B</b>	<b>Choceň:</b> záhl. a zhl. TK směr Újezd u Chocně, od náv. US po náv. L14, Lc12 a Lc10	23.-N-24.	09:00-19:00	navážení srdcovek a odstranění def. vad výh. č. 21, 41, 53; svařování v koleji č. 6e + def. vady	<b>ZP+ND;</b> v souběhu s ROV 53076 A na rameni 505	HKR	
<b>501</b>	<b>53130 D</b>	<b>Pardubice – Přelouč</b> 2. TK+ TV, <b>Pardubice</b> kolejově záhl a zhl. 2. TK směr Přelouč + 2. SK, napětově: Pardubice hl.n. 2., 2a SK	21.	13:00-21:00	definitivní laníčkování TV	<b>VK, VNJR, ND;</b>	SSV	Pardubice
<b>501</b>	<b>53130 E</b>	<b>Pardubice hl. n.:</b> zhl. směr Přelouč, 93. SK bez TV	16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27.	7:00-17:00	úprava svahu pod svážným pahrbkem – úprava gabionu	do 19.9. v souběhu s ROV 53130 C	SSV	
<b>501</b>	<b>63267 I4</b>	<b>Poříčany,</b> SK 1, 3 + zhlaví směr Tatce	9.9.	18:00-22:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 4.11.	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63267 J5</b>	<b>Poříčany,</b> SK 0	9.9.	20:00-22:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 4.11.	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63267 K6</b>	<b>Poříčany,</b> SK 2, 4 + zhl směr Tatce	9.9.	22:00-24:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 4.11.	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63267 L3</b>	<b>Poříčany - Č. Brod,</b> TK 2	10.9.	00:00-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 5.11.	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63267 B2</b>	<b>Pečky,</b> zhlaví směr Tatce, ovl. 2 TK	10.9.	19:00-24:00	výměna lan stykových transformátorů	<b>VNJR;</b> přesun z listopadu, pův. 5.11.	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63267 C</b>	<b>Pečky,</b> SK 2, 4, 4a	10.-N-12.9.	19:00-N-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 5.-7.11	SSZ	PoVel



501	63267 P	Pečky, napětově sudá	10.-N-12.9.	19:00-N-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 5.-7.11	SSZ	PoVel
501	63267 D3	Pečky, zhlaví směr Cerhenice, ovl. 2. TK	12.9.	00:00-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 7.11.	SSZ	PoVel
501	63267 G2	Pečky, zhlaví směr Tatce, ovl. 1. TK	13.9.	19:00-24:00	výměna lan stykových transformátorů	<b>VNJR</b> ; přesun z listopadu, pův. 8.11.	SSZ	PoVel
501	63267 F	Pečky, SK 1, 3 + zhlaví směr Tatce	13.-N-17.9.	19:00-N-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 8.-12.11.	SSZ	PoVel
501	63267 R	Pečky, napětově lichá	13.-N-17.9.	19:00-N-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 8.-12.11.	SSZ	PoVel
501	63267 H1	Pečky, zhlaví směr Cerhenice	14.,15.9.	7:30-17:30	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 9.,10.11.	SSZ	PoVel
501	63267 H	Pečky, zhlaví směr Cerhenice	16.-N-17.9.	7:30-N-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 11.-12.11.	SSZ	PoVel
501	63267 E3	Pečky, zhlaví směr Cerhenice, ovl. 1. TK	17.9.	00:00-5:00	výměna lan stykových transformátorů	přesun z listopadu, pův. 12.11.	SSZ	PoVel
501	63226 O4	Úvaly - Č. Brod, TV 1. TK mezi ÚO 401 a 411 (Tuklaty)	27./28.9.	22:45-4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	<b>LNT</b> ; přivyloučeno k 0. TK na žádost SEE v souběhu s výlukou 63226 M4	CPS	nadjezdy
501	63226 P4	Č. Brod - Úvaly, TV 2. TK mezi ÚO 412 (Tuklaty) a 402	29./30.9.	22:45-4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	<b>LNT</b> ; přivyloučeno k 0. TK na žádost SEE v souběhu s výlukou 63226 M4	CPS	nadjezdy
<b>dílčí změny:</b>								
501	63221 G1	NS Rostoklaty	27./28.9.	22:45-4:45	vypnutí NS z důvodu bezpečnosti	přesun z 28./29.9.2024 a změna času	PHA	
501	63226 L4	Úvaly - Č. Brod 1. TK + TV	20./21., 21./22., 22./23.9.	22:45-4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	změna času, pův. 22:00-4:00	CPS	nadjezdy
501	63226 M4	Č. Brod - Úvaly 0. TK + TV	27./28., 28./29., 29./30.9.	22:45-4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	změna času, pův. 22:00-4:00	CPS	nadjezdy
501	63221 A1	Český Brod, záhlaví a zhlaví 0. TK směr Úvaly	28./29.9.	22:45-4:45	DFV, svařování.	sjednocení času výluky, na požadavek ROPID V souběhu s výlukou 63226 M4.	PHA	nadjezdy
501	63221 B1	Český Brod, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Úvaly	21./22.9.	22:45-4:45	DFV, svařování.	sjednocení času výluky, na požadavek ROPID V souběhu s výlukou 63226 L4.	PHA	nadjezdy

<b>506</b>	<b>53151 B</b>	<b>Meziměstí:</b> SK č. 5, 5a, 7, 7b, 9; výh. č. 9, 11b; výh. č. 11 a, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 13b; zhl. směr Mieroszów, jeho část od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 2	25.9.-N-10.10	8:00-N-8:00	opravné práce v kol. č. 5, 5a, 7, 7b, 9; výměna žel. svršku; oprava nástupišť	úprava vyloučení	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63113 U4</b>	<b>Kolín,</b> TV 103-109	24./25., 25./26., 26./27.9.	21:00-4:30	přesun vrtne soupravy	přesun výluk do října	SSZ	Kolín

**Schvalovatel 5**

**měsíc: září 2024**

**datum: 26.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>63265 D</b>	P.Libeň-P.Běchovice 1. TK	30.9./1.10.	20:00-4:00	kopané sondy	<b>VNJŘ</b>	VRT	Geoprůzkumy
<b>521</b>	<b>63089 B2</b>	P.Krč-Odb Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	23./24.-25./26.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic	<b>ZP</b>	SSZ	Krč, Kačerov
<b>523</b>	<b>63028 E2</b>	P.Braník celá	2./3.-4./5.	22:20-4:40	dmt ochranné konstrukce	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Krč, Kačerov
<b>523</b>	<b>63089 D2</b>	P.Kačerov-P.Krč 201., 91., 101. SK + obě zhlaví	23./24.-25./26.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Krč, Kačerov
<b>523</b>	<b>63089 R2</b>	P.Kačerov-P.Krč TV 201., 91., 101. SK	25./26.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic		SSZ	Krč, Kačerov
<b>525</b>	<b>63148 H2</b>	P.Smíchov 1.-7. SK	22./23.	20:30-5:00	stavba TS P58B		SSZ	modernizace Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>63148 O2</b>	P.Smíchov TV 1., 1A, 1D, 3., 7. SK	22./23.	20:30-5:00	stavba TS P58B	<b>NVÚ</b>	SSZ	modernizace Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>63148 D3</b>	P.Smíchov 2., 2A SK	22./23.	23:20-4:40	dmt TB 58B/59B	<b>ZP+ND</b>	SSZ	modernizace Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>63148 B3</b>	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A, 2AT SK	22./23.	23:20-4:40	dmt TB 58B/59B		SSZ	modernizace Praha Smíchov
<b>525</b>	<b>63148 U3</b>	P.Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	22./23.	23:20-4:40	dmt TB 58B/59B	<b>NVÚ</b>	SSZ	modernizace Praha Smíchov

525	63148 S3	P.Smíchov TV 5.-15. SK	22./23.	23:20-4:40	dmt TB 58B/59B	NVÚ	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63276 A	vých. P.Vyšehrad 503. SK	23.-27.	10:00-17:00	výstavba plochy pro otáčení jednotek řady 640		PHA	
525	63265 H	P.Běchovice-P.Malešice 2. TK	27.	8:00-14:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
525	63265 E	P.Liběň 5. SK	28.	9:20-13:20	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
525	63265 F	P.Liběň 5a SK	28.	13:20-14:50	kopané sondy		VRT	
525	63265 G	P.Malešice-P.Liběň TK, P.Malešice 6a SK, P.Liběň malešické záhlaví	29./30.	22:10-4:10	kopané sondy	ZP	VRT	Geoprůzkumy
<b>dílčí změny:</b>								
515	63252 A	Pečky-Plaňany-Bošice TK, Pečky plaňanské záhlaví, Plaňany celá	24.8.-N-17.9.	8:00-N-18:00	TSO TK + oprava PZZ	ZP+ND, změna termínu - požadavek ČD, pův. termín 5.8.-N-30.8.	PHA	
521	63089 B2	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	26./27.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic	přesun z 30.9./1.10.	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B3	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	30.	8:00-16:00	skládka TS	přesun z 1.9.	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 D2	P.Kačerov-P.Krč 101., 91., 201. SK + obě zhlaví	26./27.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic	přesun z 30.9./1.10.	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 R2	P.Kačerov-P.Krč TV 201., 91., 101. SK	26./27.	22:20-4:40	sypání ŠL, překládka kolejnic	přesun z 30.9./1.10.	SSZ	Krč, Kačerov
<b>zrušeno:</b>								
521	63089 P3	odb.Tunel-P.Krč TV 1. TK, odb.Tunel TV celá	1.,2.	8:00-16:00	skládka TS	přesun do října	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B3	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	2.	8:00-16:00	skládka TS	přesun do října	SSZ	Krč, Kačerov
524	63189 B2	Mstětice 2., 4. SK+TV, přílehlá zhlaví	1.,7.,8.	8:00-18:00	úprava TV	NVÚ, změna technologie	SSZ	Mstětice – Čelákovice

<b>705</b>	<b>93120 D</b>	Borovany-Nová Ves u ČB TK, Č.Velenice-Nová Ves u ČB TV TK, Č.Velenice, Nové Hradý, Jílovice, Borovany, Nová Ves u ČB TV celá	9.,10.	7:55- 15:15	údržbové práce na ŽS a TV	<b>ZP+ND</b> , menší rozsah prací	PLZ	
------------	----------------	--	--------	----------------	---------------------------	-----------------------------------	-----	--

**Schvalovatel 6**

**měsíc: září 2024**

**datum: 18.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>710</b>	<b>95015 A</b>	SSZ v dopravě Nemilko, SSZ v dopravě Běšiny	23.9.-N- 18.10.	7:00-N- 15:00	náhrada technologie SZZ v ŽST Nemilko a ŽST Běšiny, vybudování nového pracoviště JOP v ŽST Klatovy pro jejich obsluhu	v souběhu s ROV 93130 A	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>707</b>	<b>93121 B</b>	Černý Kříž záhlaví a zhlaví směr Nová Pec, Černý Kříž – Nová Pec TK, Nová Pec celá dopravna	16.9.-N- 30.10.	8:30-N- 19:00	komplexní oprava koleje v km 71,517-76,215 vč. opravy žel. přejezdů (6ks), oprava mostů v km 82,887 a 83,347 s výměnou ocelových konstrukcí, oprava propustků (28ks), rekonstrukce PZZ P 1649 v km 71,795, běžná údržba železničního svršku	<b>ZP+ND</b> doplněna výluka zhlaví v dopravě Černý Kříž	SSZ PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>713</b>	<b>90008 A</b>	Plzeň hl.n. 14. SK	23.	7:00- 15:00	oprava DVK	práce provedeny v předstihu	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: září 2024

datum: 29.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
503	73328 A	Liběchov 1. SK + výh. č. 9, 11, 13	19.	19:00-22:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 B	Štětí – Liběchov 1.TK Liběchov záhl. TK1 směr Štětí po náv Se4 Štětí záhl. TK1 směr Liběchov část od náv. Se1	19.	19:00-24:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 C	Liběchov – Štětí 2. TK, Štětí navaz. záhl. směr Liběchov	20.	0:00-1:30	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 D	Hoštka – Štětí 1. TK Hoštka zhl. a záhl. 1. TK směr Štětí, Štětí zhl. a záhl. 1. TK směr Hoštka	20.	1:30-5:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 E	Litoměřice d.n. - Polepy 1. TK Polepy záhl. a zhl. litoměřické 1. TK, Polepy SK 1 Litoměřice d.n. záhl. polepské 1. TK	21.	19:00-23:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 K	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK Litoměřice d.n. záhl. polepské 2. TK Polepy záhl. litoměřické 2. TK	20.	19:00-22:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73308 E	Litoměřice d.n. lichá+TV, navazující zhl. lichých SK a záhl. 1. TK směr Polepy	30.	7:00-14:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>NVÚ</b> současně s etapou „A“	UNL	
503	73328 F	V.Žernoseky – Litoměřice d.n. 1. TK V.Žernoseky záhl. litoměřické 1. TK	21./22.	23:00-0:30	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 L	Litoměřice d.n.- V.Žernoseky 2. TK + V.Žernoseky záhl. litoměřické 2. TK Litoměřice d. n. záhl. žernosecké 2. TK	20./21.	22:00-1:00	broušení kolejnic		UNL	

503	73328 M	V.Žernoseky – Sebuzzín 2. TK	21.	1:00-1:30	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 G	Sebuzzín – V.Žernoseky 1. TK Sebuzzín záhl. žernosecké 1. TK	22.	0:30-5:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 G1	Sebuzzín – V.Žernoseky 1. TK Sebuzzín záhl. žernos.1. TK	22./23.	23:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 J	Sebuzzín 1.SK + část zhl. po náv. Se1 (výh.č. 1, 3, 5)	22./23.	23:00-1:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 I	Ústí n.L. Střekov 1. SK + navazující zhlaví 1. SK a záhlaví 1. TK směr Sebuzzín Ústí n.L. Střekov – Sebuzzín 1. TK	22.	21:00-23:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 N	Sebuzzín – Ústí n.L. Střekov 2. TK Ústí n.L. Střekov navazující záhl. 2. TK směr Sebuzzín po nám. výh. č. 2	21.	1:30-5:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73328 H	V.Březno – Ústí n.L. Střekov 1. TK Ústí n.L. Střekov záhl. 1. TK směr V. Březno a navazující zhl. po nám výh. 41B (výh. č. 41B, 41, 48, 52, 53)	22.	19:00-21:00	broušení kolejnic		UNL	
503	73172 D	Děčín hl.n. střední zhlaví 104.- 108. SK – výh. č. 24, 30	16.-N- 22.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic a pražců ve výh. č. 24, 30, navaření srdcovky výh. č. 24, strojní úprava GPK		UNL	
503	73172 C	Děčín hl.n. část 102.- 108. SK jen TV ústecká strana	16.-22.	7:00-17:00	výměna kolejnic a pražců ve výh. č. 24, 30, navaření srdcovky výh. č. 24, strojní úprava GPK	NVÚ	UNL	
503	73172 E	Děčín hl.n. výh. č. 33	16.-N- 22.	7:00-N- 20:00	výměna kolejnic a pražců ve výh. č. 33, strojní úprava GPK		UNL	
508	50011 D	Liberec: SK č. 14	2.-N- 30.	8:00-N- 14:00	souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava žel. spodku		HKR	
508	50011 E	Liberec: SK č. 12	2.9.-N- 21.10	8:00-N- 14:00	souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava žel. spodku		HKR	
508	50011 F	Liberec: SK č. 10	30.9.- N-21.10	14:00-N- 14:00	souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava žel. spodku		HKR	

510	53021 A2	L. Bělohrad - N. Paka: TK	9./10., 10./11., 11./12., 12./13.	22:30-4:20	stavba nadjezdu 68,851 (dmt pomocných bárek – CPS)	<b>ZP</b> ; mimo jízdu pravidelných vlaků	CPS	
510	53021 A2	L. Bělohrad - N. Paka: TK	23./24., 24./25., 25./26., 26./27., 27./28., 28./29., 29./30., 30./1.	22:30-4:20	stavba nadjezdu 68,851 (terénní úpravy – CPS)	<b>ZP</b> ; mimo jízdu pravidelných vlaků	CPS	
527	73355 A	Hněvice 5a, 5b jen NTV	30.9. -N- 11.10.	7:30-N- 17:30	práce na kolejovém svršku 7., 9., 11. SK (vlečka č.3058)	<b>LNT</b> , žádost CPS	CPS	
527	73283 D	Ústí n.L. hl.n. v. č. 3	14./15.	23:00-4:45	navážení srdcovky výhybky č. 3	defektoskopická vada „C“	UNL	
527	73330 A	Ústí.n.L. hl.n. kol. zhl. střední od Vk1 po nám. výh. č. 354, NTV 5a SK mezi ÚD 39 a ÚO 5	2.-N-6.	7:30-N- 16:00	oprava výhybek č. 351-354 ve styku vlečka/dráha SŽ v Ústí nad Labem	<b>LNT</b> , žádost CPS	CPS	
527	73333 A	UL hl.n. 3a SK + výh. č. 357	5.	7:00-15:00	oprava GPK, navážení srdcovky výh. č. 357, odstranění def. vad, svařování, výměna a dotahování upevňovadel		UNL	
547	53088 G	Liberec: zhl. směr Chrastava, jeho část od nám. výh. č. 111 po nám. výh. č. 120	10./11.	23:40-3:40	provedení průzkumů železničního spodku pro zpracování projektu „Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka – Liberec“	v souběhu s ROV 53088 A	HKR	
547	53088 H	Liberec: zhl. směr Mníšek u L. včetně části staniční koleje č. 118, jeho část od náv. L118 po zač. výh. č. 118	11.	7:10-11:10	provedení průzkumů železničního spodku pro zpracování projektu „Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka – Liberec“	v souběhu s ROV 53088 A	HKR	

dílčí změny:								
503	63239 A	Nymburk hl.n. záhl/zhl, od nám.v.č. 59a po náv. 2KS	21.9.-N-14.10.	8:15-N-17:00	TSO TK + oprava PZZ	VNJŘ, úprava termínu, pův. do 19:00, 26.9.	PHA	
503	63239 C	Nymburk – Kostomlaty n/L 2. TK+TV, záhl směr Nymburk v Kostomlatech	21.9.-N-14.10.	8:15-N-17:00	TSO TK + oprava PZZ	VNJŘ, úprava vymezení, přivyloučeno záhlaví	PHA	
503	63239 D	Kostomlaty n/L SK 2, 4 a zhl. navazující směr Nymburk	21.9.-N-30.9.	7:00-N-19:00	TSO TK + oprava PZZ	NVÚ, úprava vymezení, odstraněno záhlaví	PHA	
503	73289 A	Boletice n. L. - V. Březno 1. TK+TV V. Březno záhl. 1. TK směr Boletice po náv. Se5	2.-N-11.	7:00-N-19:00	výměna nosného lana TV	původně v denních výlukách v termínu 2.-12.9., nově jako nepřetržitá výluka zkrácena o den	UNL	
503	73289 A1	Boletice n. L. - V. Březno 1. TK+TV V. Březno záhl. 1. TK po náv. Se5	17.-N-19.	7:00-N-19:00	výměna nosného lana TV	původně v denních výlukách 17.-20.9., nově jako nepřetržitá výluka zkrácena o den	UNL	
503	73289 B	Boletice n. L. - V. Březno 1. TK+TV V. Březno lichá+TV, navaz. zhl., záhl. 1. TK směr Boletice	21.-N-23.	7:00-N-19:00	výměna nosného lana TV	NVÚ, původně v denních výlukách	UNL	
527	73280 B	Hrobce – Roudnice n.L. 1. TK+TV Hrobce lichá+TV, roudnické záhl. a zhl. a část bohušovického zhl., výh. č. 2, 3, 4, část výh. č. 14	25.	7:00-17:00	navaření srdcovek výh. č. 2 a 14, čištění ŠL mezi výh. č. 2-3, výměna jazyka a opornice výh. č. 3, svařování, navaření srdcovky výh. č. 4	původně do 15:00 hod., navýšení prací	UNL	
540	53144 A	Zákupy – Mimoň: TK; Mimoň: celá; Zákupy: záhl. směr Mimoň	9./10.	23:40-3:45	odstranění defektoskopických vad; oprava GPK	ZP; mimo jízdy pravid. vlaků; úprava času na požadavek dopravce Länderbahn (pův. 23:50-4:05)	HKR	
540	53144 F	Rynoltice – Křižany: TK; Křižany: záhl. směr Rynoltice; Rynoltice: záhl. směr Křižany	4./5.	23:15-4:15	odstranění defektoskopických vad; oprava GPK	ZP; mimo jízdy pravid. vlaků; úprava času na požadavek dopravce Länderbahn (pův. 23:15-4:25)	HKR	



540	53144 G	Karlov pod Ještědem – Liberec Horní Růžodol TK, Liberec H. R. celá, Karlov p. Ještědem záhlaví smě Liberec H. R.	5./6	23.55-4:20	odstranění defektoskopických vad	ZP, mimo jízdu pravidelných vlaků (úpr. času přesunuto od schval. 4) mimo jízdu pravidelných vlaků	HKR	
546	73225 B	Č. Kamenice 1., 2., 4., 5., SK a část 2., 3., 7. SK + záhl. a zhl. směr Mlýny	1.8.-N-7.10.	8:00-N-8:00	zřízení nástupiště mezi 1. a 2. SK a u 3. SK, oprava propustků	původně 1.8.-N-9.9.2024 bez 3. SK (sloučeno s etapou C)	UNL	
zrušeno:								
503	63231 C	Dřísy – Stará Boleslav 1. TK+TV, záhl. a zhl. směr Stará Boleslav ve Dřísích	21.-N-22.9.	8:00-N-17:00	odstranění blátivých míst, doplnění ŠL	nedostatečná kapacita	PHA	
503	63231 D	Dřísy lichá jen TV	21., 22.9.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV	souběh C+D"	PHA	
539	73294 A	Čížkovice – Chotěšov p. H. TK Chotěšov p. H. - Libochovice TK včetně dopraven	23.-N-25.	7:00-N-19:00	strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 6,174, odstranění porostu	ZP+ND	UNL	
539	73294 B	Lovosice – Čížkovice TK Čížkovice záhl. a zhl. lovosické po nám výh. č. 1	25.	7:00-15:00	strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 1,994 a v km 3,031, výměna kol. vložek, svařování	ZP+ND ovlivnění vlečky: Čížkovická cementárna, a. s.	UNL	
546	73225 C	Č. Kamenice 3., 5., 7. SK a část 2. SK + záhl. a zhl. směr Mlýny	9.9.-N-10.10.	8:00-N-8:00	zřízení nástupiště u 3. SK	sloučeno s etapou B	UNL	

#### Schvalovatel 8

měsíc: září 2024

datum: 26.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73334 A	Most výh. č. 43	16.	7:30-14:30	navazování srdcovky výhybky	ovlivnění 2. TK Most – Třebušice	UNL	
504	73334 B	Most výh. č. 35	17.	7:30-14:30	navazování srdcovky výhybky		UNL	
504	70026 E	Most výh. č. 40, 41	18.	7:30-14:30	navazování srdcovek výhybek		UNL	
504	73351 A	Třebušice výh. č. 65	9.	7:30-15:30	navazování srdcovky výhybky	ovlivnění 1. TK Kyjice – Třebušice	UNL	

504	70029 E	Třebošice výh. č. 40, 58, 61	30.	7:30-15:30	navaření srdcovek výhybek		UNL	
528	63281 A	P. Smíchov - P. Zličín TK + 2x záhl.	9.-13.9.	9:00-17:00	odstranění defektoskopických závad	ZP+ND	PHA	
528	63281 B	P. Zličín - Hostivice TK + 2x záhl.	16.-20.9.	9:00-17:00	odstranění defektoskopických závad	ZP+ND	PHA	
529	73220 V	Lenešice 1. SK	16.9.-N- 11.10.	8:00-N- 7:00	čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, defektoskopie, svařování, oprava GPK	dále navazuje etapa „K“ (Louny – Bečov u M.)	UNL	
529	73220 X	Břvany 1. SK	16.9.-N- 11.10.	8:00-N- 7:00	čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, defektoskopie, svařování, oprava GPK	dále navazuje etapa „K“ (Louny – Bečov u M.)	UNL	
531	63246 E	Krupá záhlaví směr Lužná u Rakovníka	24.8.-N- 17.9.	7:30-N- 7:30	TSO TK + oprava PZZ	přivyloučené záhlaví k výluce TK, et. B	PHA	
531	73220 T	Počerady, záhlaví směr Obrnice	5.-N-9.	7:30-N- 20:30	oprava propustku v km 222,090, snesení a pokládka kol. svršku, podbíjení	současně s etapou A	UNL	
531	73220 U	Počerady, napěťově 1., 1a, 3., 5., 7., 9. SK včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	5.-9.	7:30-20:30	oprava propustku v km 222,090, snesení a pokládka kol. svršku, podbíjení	NVÚ, současně s etapou A	UNL	
531	70031 A	Březno u Ch. výh. č. 20	11.	7:30-14:00	výměna opornice, svařování		UNL	
533	73266 C	Cheb, část 158. SK, část SK Nová topírenská, výh. č. 213, zhl. stř. mezi nám. výh. č. 138, 209, 212 a 141, TV nad 158. SK, TV nad částí 156. SK, TV nad 200., 204., 208. SK	2.9.-N- 14.12.	10:00-N- 24:00	zajištění bezpečnosti při práci jeřábu, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV	NVÚ, změna rozsahu vyloučeného zařízení, výluce bude zahájena 2.9. v 10:00 hod. ihned po ukončení výluce dle ROV 73266 B, bude pokračovat v JŘ 2024/2025	CPS	Hala pro údržbu kolejových vozidel ve Středisku údržby ČD Cheb
535	75012 A	Telnice zab. zař. PZZ v km 21,980 (P2028)	15.	8:00-14:00	aktivace přejezdníků X215, X224 a opakovacích přejezdníků 10X219, 30X219, aktivace snímačů PCN TPB1, TPB2, TPB3, TPB4, aktivace kolejových úseků PCN TJ1, TJ2		UNL	

535	73011 A	Telnice – Chlumeck u Chabařovic – Krupka – Teplice lesní brána – Olřichov u Duchcova TK	10.12. 2023 -N- 15.9.2024	0:00-N- 14:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjiřtěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	nový termín ukončení – původně do 30.8.2024	UNL	
dílčí změny:								
504	73220 M	odb. Č. Zlatníky, mostec. záhl. a zhl. od 1S po nám. výh. č. 3, 1. SK jen TV	24.-N-26.	7:45-N- 14:00	výměna pražců ve výh. č. 9, defektoskopie, úprava GPK, SVP 1a	původně denní výluky	UNL	
504	73370 A	Bílina 1. SK jen TV; zhlaví směr Odb Č. Zlatníky	17.	6:30-14:00	výměna LIS ve spojce výh. č. 33–29, svařování, výměna pražců ve výh. č. 29	původně dle ROV 73306 C, na měsíční poradě tato změna neprojednána	ULN	
504	73281 D	Světec – Bílina 2. TK, Světec 2. SK	20.	6:45-17:00	strojnř oprava GPK	původně do 15:00 hod., navýšení prací	UNL	
531	63246 B	Lužná u Rakovníka – Krupá TK; Lužná u Rakovníka záhl. směr Krupá	24.8.-N- 2.10.	7:30-N- 17:30	TSO TK + oprava PZZ	přidáno záhlaví směr Krupá v Lužné u R.	PHA	
531	73220 E	Počerady – Obrnice 2. TK, záhlaví směr Obrnice a Počerady	19.9.-N- 2.12.	7:30-N- 17:00	oprava propustků	původně bez záhlaví v ŽST Počerady	UNL	
535	73011 C	Chlumeck u Ch. 2., 3., 5. SK	15.9. -N- 14.12.	14:00-N- 24:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjiřtěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	nový termín zahájení od 15.9.2024 (původně bylo od 30.8.2024)	UNL	
535	73011 B	Krupka město – Krupka – Teplice lesní brána – Oldřichov u D. TK	15.9.-N- 14.12.	14:00-N- 24:00	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjiřtěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	nový termín zahájení od 15.9.2024 (původně bylo od 30.8.2024)	UNL	
zruřeno:								
504	73220 Z	Počerady – Obrnice TZZ 1., 2. TK	2.-N-18.	8:00-N- 16:00	aktivace nového traťového zab. zař.	bude 15.11.-N-2.12.	UNL	

533	73266 B	Cheb, 158. SK+TV, TV nad částí 156. SK, TV nad 200., 204., 208. SK	2.9.-N- 14.12.	10:00-N- 24:00	zajištění bezpečnosti při práci jeřábu, úpravy TV, změna konfigurace kolejíště a TV	NVÚ, změna rozsahu vyloučeného zařízení, výluka bude ukončena 2.9. 2024 v 10:00 hod. a navazuje výluka dle ROV 73266 C	CPS	Hala pro údržbu kolejových vozidel ve Středisku údržby ČD Cheb
-----	---------	--	-------------------	-------------------	---	--	-----	--

Schvalovatel 9

měsíc: září 2024

datum: 31.7.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53115 I	Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka, včetně části kolejí č. 2, 4a, 6 od náv. ZL po náv. S2, S6, Se49	30.	07:00- 14:00	oprava srdcovek výhybky číslo 17ab	v souběhu s výlukou 53115 H, vlaky směr Brno – Č. Třebová a opačně vedeny po kolejích č. 1 a 5, vlaky směru Olomouc - Č. Třebová a opačně vedeny po kolejích č. 8, 12, 14 a 16	HKR	
501	53102 A	Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 105., 107. jen TV	30.6.-N- 14.10.	18:00-N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 B+C+D původní termín ukončení 7.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací	HKR	

326	53102 B	Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 104. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00-N-18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 B+C+D <b>původní termín ukončení 13.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 C	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00-N-18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+D <b>původní termín ukončení 1.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00-N-18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+C <b>původní termín ukončení 23.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

501	53102 E	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 103. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po návěstidlo Lc101, 103. SK, její část od návěstidla Sc103 po návěstidlo Lc103	30.6.-N-30.9.	18:00-N-18:00	výstavba kabelových tras	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, <b>původní termín ukončení 31.7. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 K	Česká Třebová vjezdová skupina: 102., 102a, 104., 106., 108. bez TV, zhl. 4. TK směr Třebovice v Č. od návěstidla Se115 po nám. výh. 117a, 118, záhl. a zhl. TK směr Odb. Zádulka, jejich část od návěstidla Se105 po námezník výh. č. 113a, zhl. střední, od námezníků výh. č. 133, 134, 136 po námezník výh. č. 202	1.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 102, 104	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53117 B	Česká Třebová vjezdová skupina kolejově: 101a bez TV, zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 103a po návěstidlo Se123, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 po návěstidlo Se182 (přes výhybky číslo 135, 140, 144)	2.,3.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejí č. 101	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

501	53102 L	Česká Třebová vjezdová skupina: 101a, 103a, 106., 108 bez TV, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části staniční koleje 104 od návěstidla Se115 po návěstidlo Se141 a námezník výhybky číslo 118, zhl. TK směr Odb. Zádulka, včetně části staničních kolejí 101, 102 od námezníku výhybky číslo 106b po návěstidla Se123, Se133 a námezník výhybky číslo 117b, zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybek číslo 134 po návěstidlo Sp2 a námezník výhybky číslo 201	4.,5.,20.,26	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 106, 108	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 J	Česká Třebová vjezdová skupina: 105., 107. bez TV, 105. SK, její část od námezníku výhybky číslo 112 po návěstidlo Lc105, 107. SK, její část od námezníku výhybky číslo 115 po návěstidlo Lc107, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, včetně části koleje 103 od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezníky výhybek číslo 112 a 115, zhl. střední, včetně části staničních kolejí číslo 101, 103 od návěstidel Lc101, Lc103 a námezníku výhybky číslo 132 po návěstidlo Sp1	6.,7.,8.,9.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 105, 107	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 6.9. souběh s výlukou 53115 A 9.9. souběh s výlukou 53146 A, C	HKR	

501	53117 A	Česká Třebová vjezdová skupina kolejově: záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, včetně části staniční koleje 103 od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výhybky 113b, zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 103a po námezník výhybky číslo 110b, zhl. střední, včetně části staničních kolejí číslo 101, 103 a 90 od návěstidla Lc101, Lc103 po návěstidla Sp1 a 3KS, Česká Třebová vjezdová skupina – odjezdová skupina: 90. spojovací jen TV	10.,11.	7:00-18:00	převěšení TV nad kolejí č. 103	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53117 C	Česká Třebová vjezdová skupina kolejově: 110. bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se105 po námezník výhybky číslo 109, zhl. střední, včetně části koleje číslo 90 od námezníku výhybky číslo 125 po návěstidla Sp2, Se179 a 3KS, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se156 po námezník výhybky číslo 149	12.,13.	7:00-18:00	převěšení TV nad kolejí č. 110 včetně regulace, uvolnění bran	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 12.9. souběh s výlukou 53146 B	HKR	



501	53102 H	Česká Třebová vjezdová skupina: 105., 107., 109., 111. bez TV, 109., 111. jen TV, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jejich část od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výhybky číslo 116, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námezníků výhybek číslo 132, 135 po návěstidlo Sp1, zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 po návěstidlo Sp2	14.,15., 16.,17.	7:00-18:00	regulace TV a uvolnění bran	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 15.9. souběh s výlukou 53115 G 16.9. souběh s výlukou 53115 C 17.9. souběh s výlukou 53115 D	HKR	
501	53131 C	Česká Třebová vjezdová skupina kolejově: 110., 112., 114. bez TV, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezník výhybky číslo 111, zhl. střední, včetně části severní spojovací koleje číslo 91 od námezníku výhybky číslo 122 po návěstidlo Se158	18.,19., 24.,25.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 112, 114	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

<b>501</b>	<b>53131 A</b>	Česká Třebová vjezdová skupina kolejové: 105., 107., 109., 111. bez TV, 109., 111. jen TV, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jejich část od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výhybky číslo 116, zhl. střední, jeho část od návěstidel Lc101, Lc103, hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námezníku výhybky číslo 132 po návěstidlo Sp1	23.,27.,28., 29.,30.	7:00-18:00	demontáž bran a stožárů TV	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 23.9. souběh s výlukou 53103 B 30.9. souběh s výlukou 53115 H, I	HKR	
<b>512</b>	<b>51H12001</b>	NS Jablonné n. O.	16.-N-19.	08:00-N-15:00	nutná oprava R22kV		HKR	
<b>díličí změny:</b>								
<b>326</b>	<b>53115 D</b>	Opatov – Odb. Zádulka: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Opatov po ÚO 412, 414 na Odb Zádulka Odb. Zádulka: kolejově část 2. TK na Odbočce Zádulka od návěstidla 2L po návěstidlo 2OS Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Zádulka – Česká Třebová, ze směru Odb Zádulka	17.	07:00-17:00	výměna izolátorů	původně plánováno na 21. 9. - přesun na žádost ČD, z důvodu konání Národního dne železnice v České Třebové	HKR	
<b>326</b>	<b>53115 E</b>	Opatov – Odb Zádulka: 2. + TV	18.,19.,20.	07:00-17:00	výměna izolátorů	původně plánováno na 22., 23., 24. 9. - přesun na žádost ČD, z důvodu konání Národního dne železnice v České Třebové	HKR	

zrušeno:								
501	53117 G	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 104., 106. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po hroty jazyků výhybky číslo 129. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezčníky výhybek číslo 117a a 118. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námezníků výhybek číslo 133, 134 po námezník výhybky číslo 141b. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	1.,2.,3.	07:00-18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

501	53131 A	<p>Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 105., 107., 109., 111. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla Se133 po návěstidlo Lc102</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jejich část od návěstidla Se111</p> <p>po námeznyky výhybek číslo 108a, 110a, 116.</p> <p>Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 100. TK Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina, ze směru Česká Třebová vjezdová skupina.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námeznyku výhybky číslo 135 po námeznyk výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námeznyku výhybky číslo 132 po námeznyk výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 107., 109., 111. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV</p>	4.,5.,6., 7.,8.,9.	07:00-18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
-----	---------	--	--------------------	-------------	--	--	-----	--

501	53131 B	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108., 110., 112., 114. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části staniční koleje číslo 104 od návěstidla Se115 po návěstidlo Se141 a námeznyky výhybek číslo 109, 111, 118. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námeznyků výhybek číslo 122, 125, 134 po námeznyk výhybky číslo 141b	10.,11.,12., 13.,14.,15.	07:00-18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	53131 G	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 104 jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	10., 11.	07:00-18:00	demontáž a bourání základů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	53131 F	Česká Třebová vjezdová skupina: 109., 111. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od námeznyku výhybky číslo 110a po námeznyk výhybky číslo 116. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 po námeznyk výhybky číslo 137. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námeznyku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160. Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 105., 107., 109., 111. jen TV	16.,17.,18., 30.	07:00-18:00	bourání základů trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

501	53131 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108., 110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námeztníky výhybek číslo 109 a 118. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námeztníků výhybek číslo 125 a 134 po námeztník výhybky číslo 138. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114. jen TV. Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	19.,20., 21.,22.	07:00- 18:00	bourání základů trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	53131 E	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 103. bez TV. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námeztníku výhybky číslo 135 po námeztník výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 107. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	23.,24., 25.,26.	07:00- 18:00	bourání základů trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

<b>501</b>	<b>53131 C</b>	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezník výhybky číslo 111. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části severní spojovací koleje číslo 91 od námezníku výhybky číslo 122 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108., 110., 112., 114. jen TV	27.,28.,29.	07:00-18:00	bourání základů trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
<b>512</b>	<b>51H12001</b>	NS Jablonné n. O.	19.	7:00-N-15:00	Nutná oprava rozvodny 22kV.		HKR	

## Změnové tabulky říjen 2024

**Schvalovatel 1**

**měsíc: říjen 2024**

**datum: 25.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23387 A</b>	Návsí – Mosty u Jablunkova 1. TK+TV	1.	7:00-17:00	odstranění defektoskopických vad		OVA	
<b>301</b>	<b>23387 C</b>	Návsí SK 4 bez TV	2.	7:00-17:00	odstranění defektoskopických vad		OVA	
<b>301</b>	<b>23387 D</b>	Návsí SK 2 bez TV	3.	7:00-17:00	odstranění defektoskopických vad		OVA	
<b>301</b>	<b>23387 E</b>	Návsí SK 1 bez TV	4.	7:00-17:00	odstranění defektoskopických vad		OVA	
<b>305</b>	<b>23230 C</b>	Polom – Suchdol n/O 1. TK bez TV, Polom záhl. 1. TK ze směru Suchdol n/O, část od náv. 1L po náv. Se3, Suchdol n/O záhl. 1. TK ze směru Polom, část od náv. 1S po náv. Se30	31.10./1.11.	19:00-3:00	broušení kolejnic v km 223,225 - 230,017	<b>VNJŘ</b>	OVA	
<b>316</b>	<b>23350 J</b>	Otrokovice – Napajedla 2. TK bez TV	7.	8:20-17:10	broušení kolejnic, odstranění defektoskopických vad	na žádost ST OLC, odstranění závad po jízdě MV	OVA	
<b>316</b>	<b>33210 D</b>	Moravský Písek SK 2 bez TV, část od náv. L2 po námezník výh. č. 18, záhl., zhl. 2. TK směr Bzenec přívaz, část od námezníku výh. č. 18 po náv. Se17	19.	7:00-13:30	navazování srdcovky výhybky č. 19, vyrovnaní jazyka výhybky č. 18	jednokolejný provoz Moravský Písek – Bzenec přívaz	BNO	
<b>316</b>	<b>33188 E</b>	Hodonín výhybky č. 68, 70, kolejova spojka mezi výh. č. 68 a 70, část od hrotu jazyka výh. č. 68 vedlejším směrem po hrot jazyka výh. č. 70 z vedlejšího směru	6.	8:00-15:00	výměna LIS mezi výhybkami č. 68-70	<b>ZP</b> směr Holíč nad Moravou, jednokolejný provoz směr Lužice, souběh s výlukou 33210 F	BNO	
<b>316</b>	<b>33210 F</b>	Hodonín výh. č. 65	6.	8:00-15:00	výměna srdcovky ve výhybce č. 65	souběh s výlukou 33188 E	BNO	



dílčí změny:								
301	23344 K	Mosty u J. st. hr. - Mosty u J. 2. TK+TV	31.10.-N-11.11.	8:00-N-17:00	vývoz kolejnic, souvislá výměna kolejnic, svařování úprava BK	změna termínu realizace s vazbou na aktualizaci harmonogramu stavby ŽSR, původní termín 22.10.-2.11.2024	OVA	
316	23350 A	Tlumačov – Hulín 1. TK+TV, Tlumačov lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Hulín	3.	8:10-13:50	Údržba TV+TK, výřezy, kácení, odstranění defektoskopických vad	NVÚ, na žádost ST OLC úprava vyloučeného místa (původně výh. č. 50 ŽST Hulín), vada na výh. odstraněna nepředpokládanou výlukou N-01315/24 dne 13.7.2024	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: říjen 2024

datum: 25.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
306	23337 B	Vítkov – Budišov nad Budišovkou TK, Svatoňovice celá, Budišov nad Budišovkou celá	21.	7:00-18:00	údržba – výměna kolejnic	ZP+ND, důvodem překročení výluky ROV 23198 A do 4.10. (ukončení), byla tato akce zamítnuta a nově dodána do tohoto termínu.	OVA	
306	23337 C	Heřmánky – Vítkov TK	22., 23.	7:15-17:15	údržba – výměna kolejnic	ZP+ND, důvodem překročení výluky ROV 23198 A do 4.10. (ukončení), byla tato akce zamítnuta a nově dodána do tohoto termínu.	OVA	

306	23337 A	Suchdol nad Odrou – Fulnek TK, Fulnek celá	24.	6:30-14:00	údržba – výměna kolejnicových vložek	<b>ZP+ND</b> , důvodem překročení výluky ROV 23198 A do 4.10. (ukončení), byla tato akce zamítnuta a nově dodána do tohoto termínu.	OVA	
309	23404 A	Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední – od nám. výh. č. 201 po náv. Se128. Olomouc přednádraží SK 201 bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Štěpánov, část od nám. výh. č. 252 po náv. 1S. (nelze na 1. TK Štěpánov - Olomouc předn.)	10.	19:05-21:30	Broušení kolejnic v km 84,697 – 85,725	<b>VNJŘ</b> ; na žádost zhotovitele dodatečný požadavek – brousící kampaň	GŘ O13	
309	23404 B	Olomouc hlavní nádraží zhl. střední, část od Se127 po nám. výh. č. 204, Olomouc přednádraží SK 202 bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Štěpánov, část od nám. výh. č. 260 po náv. 2S. (nelze na 2.TK Olomouc předn. - Štěpánov)	10.	21:30-24:00	Broušení kolejnic v km 84,575 – 85,702	<b>VNJŘ</b> ; na žádost zhotovitele dodatečný požadavek – brousící kampaň	GŘ O13	
309	23404 C	Olomouc hlavní nádraží SK 5a bez TV, záhl., zhl. směr Blatec, část od náv. Se22 po náv. BL, Olomouc hlavní nádraží – Blatec – Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží TK bez TV, Blatec celá bez TV, Vrbátky celá bez TV, Prostějov hlavní nádraží SK 1 bez TV, záhl., zhl. směr Vrbátky, část od náv. L po námezník výh. č. 6	11.	0:00-4:00	Broušení kolejnic v km 81,123 – 100,807	<b>ZP</b> na žádost zhotovitele dodatečný požadavek – brousící kampaň	GŘ O13	
309	25030 A	Olomouc přednádraží – Červenka sděl. a zab. zař. GSM-R, ETCS, Štěpánov sděl. a zab. zař. GSM-R, ETCS	30.	8:00-16:00	Výměna technologie BTS vlakového rádiového systému GSM-R	Dodatečný požadavek SS západ – Praha	SSZ	
309	23355 G	Štěpánov – Červenka TZZ ABE a ETCS 2. TK	7.	15:10-19:15	Požadována komplexní prohlídka TZZ s inspektorem UTZ	<b>VNJŘ</b> ; na žádost SSZT Olomouc doplnění výluky	OVA	

309	12H02071	SPS Zábřeh na Moravě	30.,31.	7:00-14:00	údržba R3kV	Na žádost SEE OLC přesun z listopadu – koordinace výluk	OVA	
309	12H02081	TNS Hoštejn	22.,23.,24.	7:00-14:00	údržba R3kV+R22kV	Na žádost SEE OLC přesun z listopadu – koordinace výluk	OVA	
309	16Z01001	TNS Hoštejn	22.	7:00-14:00	údržba TNS R22kV	Na žádost SEE OLC přesun z listopadu – koordinace výluk	OVA	
310	23308 D	Krnov – Brantice TK	1.-N-3.	7:00-N-17:00	odstranění defektoskopických vad, oprava přejezdu P7569 v km 81,099	<b>ZP+ND</b> , souběh s ROV 23308 A	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
309	23355 E	Červenka záhl. a zhl. 1. TK směr Štěpánov – od nám. výh. 4 po náv.1L; Červenka – Štěpánov: TK 1+TV, Červenka – Štěpánov: TZZ ABE a ETCS 1. TK	7.	7:25-15:10	Výměna LIS mezi výh. 3 a 5, ÚPP a komplexní prohlídka TZZ s inspektorem UTZ	<b>VNJŘ</b> ; na žádost SSZT Olomouc doplnění výluky TZZ ABE a ETCS 1. TK, úprava času, pův. 7:00-15:00	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
0								

**Schvalovatel 3**

**měsíc: říjen 2024**

**datum: 25.07.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
318	33208 A	Odb. Brno-Černovice kol. S1, S2 jen TV část po ÚD č. 3 a 4 v km 1,967; záhlaví a zhlaví 1., 2. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1., 2. TK+TV	17./18.	23:20-4:10	rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Otakara Ševčíka	<b>ZP</b>	CPS	most Otakara Ševčíka

<b>320</b>	<b>33073 C</b>	Odb. Brno-Židenice část. SZZ výhybky č. 7, 12, 17, 18	7.	9:10-12:00	úprava zapojení výh. č. 7, 12, 17, 18	jízdy na PN, projednáno se zástupci ST Brno, SSZT Brno a PO Brno	BNO	
<b>320</b>	<b>33073 C1</b>	Odb. Brno-Židenice část. SZZ výhybky č. 7, 12, 17, 18	21.	10:10-13:00	úprava zapojení výh. č. 7, 12, 17, 18	jízdy na PN, projednáno se zástupci ST Brno, SSZT Brno a PO Brno	BNO	
<b>322</b>	<b>33177 A</b>	Jaroměřice nad Rok. - M. Budějovice TK, Mor. Budějovice záhl. směr Jaroměřice nad Rok. část od náv. S po náv. Se7	14.,15.	8:30 - 15:00	čištění zbahnělého kolejového lože v přejezdu v km 139,464 (P3638), úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, vým. defektoskop. vadných kolejnic	<b>ZP+ND</b> přesun ze září (pův. 3.,4.9.)	BNO	
<b>322</b>	<b>33177 B</b>	Jaroměřice nad R. - Kojetice na Mor. TK, Jaroměřice nad R. zhl. a záhl. směr Kojetice na Mor. od nám. výh. č. 7 po náv. S, SK1 část od náv. S1 po nám. výh. č. 7	16.	8:40-15:20	úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba ŽS	<b>ZP+ND</b> požadavek ST Jihlava	BNO	
<b>322</b>	<b>33177 C</b>	Kojetice na Mor. zhl. a záhl. směr Stařeč od nám. výh. č. 7 po náv. S, SK1 část od náv. S1 po nám. výh. č. 7, Kojetice na Mor. - Stařeč TK,	17.	7:30-17:30	úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba ŽS	<b>ZP+ND</b> požadavek ST Jihlava	BNO	
<b>322</b>	<b>33177 D</b>	Stařeč – Okříšky TK, Okříšky záhl. směr Stařeč od náv. ZL po km 169,018; SK1a část od náv. S1a po hroty jaz. výh. č. 15, výh. č. 15, SK 1 část od nám. výh. č. 15 po náv. L1	18.	7:30-14:30	úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba ŽS	<b>ZP+ND</b> požadavek ST Jihlava	BNO	

<b>322</b>	<b>33177 E</b>	Krahulov SK 1 část od náv. S1 po náv. L1	19.	9:05-12:05	úprava GPK, doplnění a úprava ŠL, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba ŽS	požadavek ST Jihlava	BNO	
<b>322</b>	<b>33082 G</b>	Střelice SZZ	31.10./1.11	23:30-3:00	vým. SW SZZ Střelice pro nové závis. TZZ Střelice – Tetčice- Bobrava a pro DOZ Střelice – Zastávka u B. (při ZP Střelice – Rapotice dle ROV 33082 A+B)	<b>ZP</b>	SSV	ZASTŘEL
<b>324</b>	<b>33213 K</b>	Tišnov – Říkonín 2. TK bez TV, Říkonín zhl., záhl. TK 2 směr Tišnov od náv. 2L po nám. výh. č. 6, SK 2 část od nám. výh. č. 6 po náv. L2	7./8.	23:30-5:00	broušení kolejnic km 31,785 - 39,412		BNO	
<b>324</b>	<b>35023 I</b>	Vlkov u Tiš. část. SZZ vlečka č. 5263 EŽ Praha	7.10.-N- 22.11.	22:30-N- 15:30	změny zabezpečení výhybek, úpravy návěstidel na říkonínském zhlaví vlečky EŽ Praha	požadavek zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
<b>324</b>	<b>33213 J</b>	Sklené nad Osl. zhl., záhl. 2. TK směr Ostrov nad O. od nám. výh. č. 8 po náv. 2S, SK 2 část od náv. S2 po nám. výh. č. 8, Sklené nad Osl. - Ostrov nad Osl. 2. TK bez TV	6./7.	19:00-5:00	broušení kolejnic km 69,323 - 76,635		BNO	
<b>324</b>	<b>33213 I</b>	Sázava u Ž. - Přibyslav 2. TK bez TV, Přibyslav zhl., záhl. 2. TK směr Sázava u Žď. od náv. 2L po izol. styk mezi výh. č. 4 a 6	5./6.	21:00-1:00	broušení kolejnic km 97,300 - 102,700		BNO	
<b>324</b>	<b>33213 H</b>	Přibyslav – Sázava u Žďáru 1. TK bez TV	5.	19:00 - 21:00	broušení kolejnic km 97,300 - 98,700		BNO	

<b>324</b>	<b>33213 G</b>	<del>Přibyslav – Pohled 2. TK bez TV</del>	<del>6.</del>	<del>01:00 – 01:30</del>	<del>přesun mechanizace</del>	přesun mechanizace proběhne během výluky dle etapy 33135 L	<del>BNO</del>	
<b>324</b>	<b>33213 F</b>	Pohled - H. Brod TK 2 bez TV + H. Brod zhl., záhl. TK 2 sm. Pohled od náv. 2PL po nám. v. č. 3, SK92 její část od nám. v. č. 3 po náv. Lc92	6.	01:00 - 03:00	broušení kolejnic v km 115,400 - 116,200		BNO	
<b>324</b>	<b>33213 E</b>	H. Brod zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od hrotů jaz. výh. č. 4 po náv. 1PL, kol. 91 část od náv. Lc91 po hroty jaz. výh. č. 4, Havl. Brod – Pohled 1. TK bez TV	6.	03:00 - 05:00	broušení kolejnic km 115,400 - 116,200		BNO	
<b>502</b>	<b>33213 D</b>	Okrouhlice zhl., záhl. 1. TK směr Světla nad Sáz. od náv. 1S po nám. výh. č. 10, SK1 část od nám. výh. č. 10 po náv. S1	4.	21:00 - 22:30	broušení kolejnic km 233,100 - 233,418		BNO	
<b>502</b>	<b>33213 C</b>	Okrouhlice SK 2 část od náv. S2 po nám. výh. č. 11, zhl., záhl. 2. TK směr Světla nad Sáz. od nám. výh. č. 11 po náv. 2S	4.	19:00 - 21:00	broušení kolejnic km 233,100 - 233,413		BNO	
<b>502</b>	<b>33213 B</b>	Světla nad Sáz. - Okrouhlice 1. TK bez TV, Světla nad Sáz. záhlaví 1. TK směr Okrouhlice od náv. Se2 po náv. 1L	4.	22:30- 24:00	broušení kolejnic km 238,300 - 238,953		BNO	

502	33213 A	Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK bez TV, Leština u Sv. zhl., záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po hroty jazyků výh. č. 4, SK 2a, 2b, 2c, výh. č. 6, SK2 část od nám. výh. č. 6 po náv. L2	5.	0:00-5:00	broušení kolejnic km 251,000 - 251,700		BNO	
502	63272 A	Kutná Hora hl.n. - Čáslav 1. TK bez TV	3./4.	19:00-5:00	broušení kolejnic		PHA	
701	30002 A	Jihlava SK 16a část od konce kusé koleje v km 198,345 po náv. Se8	22.7.-N- 14.12.	7:00-N- 24:00	výměna kolejového roštu v rámci stavby temperovaného stání pro TO Jihlava	výluka bude v GVD 2024/2025 pokračovat jako ROV A 30001 A, doplněno již ve 30. TP	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
320	33073 B	Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice TK T4 jen TV část od km 158,500 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská, Odb. Brno-Židenice záhl. a zhl. TK T4 směr Brno- Maloměřice část od izol. styku mezi kolej. křížením a výh. č. 13 po náv. 4MS	7.-N-21.	12:00-N- 10:10	výměna výhybek č. 13, 15a/b, 16 a jejich přípojí, výměna kol. lože, montáž elektromotor. přestavníků na výhybky č. 13, 15a/b, 16	<b>NVÚ</b> změna času (pův. 8:10 - 14:00), nutné úpr. ZZ v Odb. Brno-Židenice, před zaháj. etapy B se bude konat etapa C, po ukončení etapy B se bude konat etapa C1, změny projednány na jednání zástup. ST Brno, SSZT Brno a PO Brno	BNO	
323	33105 A	Rakšice SK 2. část od náv. S2 po náv. L2	2.-N-31.	7:00-N- 12:00	oprava mostu v km 117,848	změna termínu konání (pův. 3.9.-2.10.), nevysoutěžený zhotovitel	BNO	
324	33050 J	Vlkov u Tišnova – Křižanov 1., 2. TK+TV	8.10.-N-5.11.	4:00-N- 15:30	rekonstrukční práce	<b>ZP</b> změna termínu zahájení (pův. 7.10.) z důvodu aktivace ZZ (ROV 35023)	SSV	Křižanov – Vlkov

324	33050 O	Řikonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. záhl. a zhl. 2.TK směr Řikonín od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8 a 9XA, Vlkov u Tiš. SK 2, 4, 6 bez TV, sudá jen TV vč. TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“	8.10.-N- 22.11.	4:00-N- 15:30	rekonstrukční práce	<b>NVÚ</b> 1 nástupištní hrana ve Vlkově, změna termínu zahájení (pův. 7.10.) z důvodu aktivace ZZ (ROV 35023), změna termínu ukončení (pův. 5.11.) z důvodu sloučení staveb. postupů a uspořádání ukončení staveb. prací, změna def. vylouč. zařízení (dopl. SK 6 ve Vlkově)	SSV	Křižanov – Vlkov
324	35023 B	Vlkov u Tiš. částečně ZZ vlečka č. 5262 a 5263, výh. č. 11XA	1. -N- 8.	8:30-N- 4:00	změny zabezpečení výhybek, výkolejek a úpravy náv. na křiž. zhlaví vlečky EŽ Praha a Osočkan	změna def. vylouč. zařízení (doplněna výh. č. 11XA, změna termínu (pův. 1.-11.10.), změna času (pův. 8:30-N-15:30)	SSV	Křižanov – Vlkov
324	35023 C	Vlkov u T. částečně ZZ – sudá SK	7.10.-N- 22.11.	22:30-N- 15:30	zapnutí vnějších prvků SZZ řikonínské zhlaví a sudé SK, aktivace závislosti pro jízdu na vlečku EŽ Praha	jízdy na PN, změna času (pův. 4:00-N-15:30), změna termínu (pův. 8.10.-6.11.)	SSV	Křižanov – Vlkov
324	35023 E	Řikonín – Vlkov u Tiš. TZZ 2. TK	7.10.-N-5.11.	22:30-N- 15:30	přepojení TZZ 2. TK do MPZ Z2, přezkoušení závislosti TZZ	změna času (pův. 22:00-N-15:30), změna termínu (pův. 7.10-6.11.)	SSV	Křižanov – Vlkov



324	33135 L	Přibyslav lichá a sudá KS bez TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12 po náv. 1S, výh. č. 5, 6, 7, 8, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č. 14, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	5./6., 6./7.	23:55-4:05	výkop a betonáž nových ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	<b>ZP</b> změna času (pův. 23:30-4:25) požadavek dopravce ČD, a. s.	SSV	Pohled – Přibyslav
502	33207 A	Okrouhlice – Světlá nad Sázavou TK 2 + TV + Světlá n.S. záhl. TK 2 sm. Okrouhlice od náv. 2L po izolovaný styk mezi v. č. 1 a 4	19.	8:20-16:30	odstranění vegetace, údržba ŽS	změna def. vylouč. zařízení – doplněno záhlaví 2. TK	BNO	
502	33207 B	Světlá nad Sáz. - Okrouhlice 1. TK+TV, Světlá nad Sáz. záhl. 1. TK směr Okrouhlice od náv. Se2 po náv. 1L	5.	8:20-16:30	odstranění vegetace, údržba ŽS	změna def. vylouč. zařízení – doplněno záhlaví 1. TK	BNO	
507	53133 F	Žďárec u Skutče – Slatiňany TK, výh. Cejřov celá, Chras u Chrudimi celá, Žďárec u Sk. záhl. směr výh. Cejřov	10.,11.	7:10-17:00	defektoskopické vady, oprava GPK, sekání porostu MHS	<b>ZP+ND</b> změna času (původně 7:00-17:00), požadavek dopravce	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
515	63261 A	Žleby – Ronov n./D. - Třemošnice TK	14.-18.	8:00-18:00	odstr. defektoskop. vad. svařování, odstranění porostů	<b>ZP+ND</b> <del>vylouky přesunuty do září (ROV 63233)</del>	PHA	

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2024

datum: 26.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	63113 U4	Kolín, TV 103-109 SK	10./11., 11./12., 12./13.10.	21:00-4:30	přesun vrtné soupravy	přesunuto ze září	SSZ	Podchod
506	53175 A	Nové Město n. M. - Václavice – Náchod TK; Václavice – Starkoč TK; Václavice: celá	5., 6.	7:00-17:00	svařování, oprava GPK, čištění příkopů	<b>ZP+ND;</b>	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	63226 N4	Český Brod – Úvaly 2. TK + TV	4./5.,5./6., 6./7.10.	22:45-4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	upřesnění vyloučení TV a úprava času	CPS	Nadjezdy
505	55018 B	Stéblová – Opatovice n. L.: zab. zař. SSZ	16.	01:40- 03:40	výměna SW	<b>ZP;</b> přesun z 2.10. na požadavek dopravců (nevhodný souběh s ROV 53139 A)	SSZ	
505	53139 B	Hradec Králové-Slez. Předměstí-Hradec Králové hlavní nádraží TK+TV; Hradec Králové hl. n.: záhlaví TK směr Hradec Králové-Slez. Předměstí, vyh. č. 76ab; Hradec Králové-Slez. Předměstí: záhlaví a záhlaví směr Hradec Králové hl. n. a Třebechovice pod Orebem	3., 4.	08:00- 16:00	Oprava přejezdu v km 29,340 (P4004 – mimo trasu NAD); oprava GPK; sypání šterku; zřízení bezstykové koleje; svařování.	<b>ZP, ND;</b> souběh s ROV 53139 A. Doplněno vyloučení vyh. č. 76ab Hradec Králové hl. n.	HKR	
506	53151 B	Meziměstí: SK č. 5, 5a, 7, 7b, 9; výh. č. 9, 11b; výh. č. 11 a, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 13b; zhl. směr Mieroszów, jeho část od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 2	25.9.-N- 10.10	8:00-N- 8:00	opravné práce v kol. č. 5, 5a, 7, 7b, 9; výměna žel. svršku; oprava nástupišť	úprava vyloučení	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2024

datum: 29.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	63265 D	P.Libeň-P.Běchovice 1. TK	1./2.,2./3.	20:00-4:00	kopané sondy	VNJŘ	VRT	Geoprůzkumy
515	63257 B	Ratboř-Bečváry TK	24.,25.	8:00-18:00	doplnění ŠL, podbití, svařování	ZP+ND, přesun z listopadu – žádost dopravce	PHA	
519	63278 A	P.Uhřetěves vých. č. 24, 25, 26	14.-18.	8:00-16:00	výměna pražců, navaření srdce v. č. 24		PHA	
519	63278 B	P.Uhřetěves 5. SK	21.,22.	9:00-15:00	odstranění def. závad		PHA	
519	63278 D	Říčany 4. SK	23.,24.	8:00-14:00	odstranění def. závad		PHA	
519	63278 F	Říčany vých. č. 10	25.	11:15- 17:15	odstranění def. závad		PHA	
519	63278 E	Říčany 3. SK	29.,30.	8:00-14:00	odstranění def. závad		PHA	
521	63089 P3	odb.Tunel-P.Krč TV 1. TK, odb.Tunel TV celá	4.	8:00-16:00	překládka kolejnic	ZP, souběh s etapou B3	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B3	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	9.,10.	8:00-16:00	sypání, překládka kolejnic, ASP	ZP	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B1	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	17.,18.	7:30-17:30	mt TV syst. 2.3	ZP	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 P1	odb. Tunel-P.Krč TV 1. TK, odb. Tunel TV celá	17.,18.	7:30-17:30	mt TV syst. 2.3		SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 G1	P.Krč zhl od náv. L4, L2 po náv. Se14	17.,18.	7:30-17:30	mt TV syst. 2.1		SSZ	Krč, Kačerov
521	63028 M1	odb. Závodiště-P.Smíchov 2. TK+TV	26.	7:30-17:30	dmt ochranné konstrukce, úprava ÚO	ZP+ND	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 D4	P.Kačerov-P.Krč 201., 91., 101. SK + obě zhlaví	12.	7:30-11:30	vložení děliče	ZP+ND	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 R4	P.Kačerov-P.Krč TV 201.,91., 101. SK	12.	7:30-11:30	vložení děliče		SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 E1	P.Kačerov-P.Vršovice TK	12.,13.	7:30-17:30	regulace po opr. pracích + mnt TV	ZP	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 H1	P.Braník-P.Krč TK	17.,18.	7:30-17:30		ZP+ND	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 W1	P.Krč TV celá	17.,18.	7:30-17:30		LNT	SSZ	Krč, Kačerov

523	63277 B	Týnec n/L-Jílové u P.- Davle-odbočka Skochovice, Jílové u P.+Davle celá	26.-28.	8:30-16:30	odstranění defektoskopických závad	ZP+ND	PHA	
524	63189 F6	Mstětice 1., 3., 3a SK+TV	5./6., 11./12.- 13./14., 25./26., 26./27, 29./30.- 31.10./1.11.	21:55-4:15	mt SP1, úprava TV	ZP+ND	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 H6	Mstětice-odb.Záluží 1. TK+TV	5./6., 11./12.- 13./14., 25./26., 26./27, 29./30.- 31.10./1.11.	21:55-4:15	mt SP1, úprava TV		SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63265 C	P.Libeň-P.Vysočany TK	6.	7:00-16:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
524	63265 A	P.Vys.-odb.Balabenka 301. TK+TV	7./8.,8./9.	20:00-4:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
524	63265 B	odb.Balabenka-P.Vys. 302. TK+TV	9./10., 10./11.	20:00-4:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
525	63278 C	P.Malešice-P.Z.Město 2. TK, + přilehlé záhlaví v obou dopravnách	31.	8:00-16:00	podbíjení		PHA	
526	63279 A	P.Holešovice 91a, b, c SK+TV	12.	7:00-19:00	kopané sondy, zaměření ostění tunelu	VNJŘ	VRT	Geoprůzkumy
526	63279 B	odb.Balabenka 501. SK+TV	12.	7:00-13:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
526	63279 C	P.Holešovice-P.Libeň 1. TK+TV	12.	13:00- 17:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
526	63279 D	P.Holešovice zhlaví od náv. Se5 po náv. Se3+TV 1. SK	12.	18:00- 19:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
526	63279 E	P.Holešovice 92a, b, c SK+TV	13.	7:00-19:00	kopané sondy, zaměření ostění tunelu	VNJŘ	VRT	Geoprůzkumy
526	63279 F	P.Holešovice zhlaví od náv. Se4 po náv. Se2+TV 2., 4. SK	13.	7:00-8:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
526	63279 G	P.Libeň-P.Holešovice 2. TK+TV	13.	7:00-12:30	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy

526	63279 H	P.Holešovice zhlaví od náv. 2L a 502L+napětí TV 92a, 92b SK	13.	12:30- 14:30	kopané sondy	NVÚ	VRT	Geoprůzkumy
526	63279 I	odb.Balabenka 502. SK+TV	13.	14:30- 18:00	kopané sondy		VRT	Geoprůzkumy
<b>dílčí změny:</b>								
515	63257 A	Kolín-Ratboř TK	21.,22.	8:00-18:00	doplnění ŠL, podbití, svařování	<b>ZP+ND</b> , přesun z 29., 30.10. - žádost dopravce	PHA	
515	63257 B	Ratboř-Bečváry TK	23.	8:00-18:00	doplnění ŠL, podbití, svařování	<b>ZP+ND</b> , přesun z 31.10. - žádost dopravce	PHA	
521	63089 B3	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	1.-4.	8:00-16:00	sypání, překládka kolejnic, ASP	<b>ZP</b> , změna etapy z B2 1./2.-4./5 22:20-4:40 hod.	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 B3	P.Krč-odb. Tunel 1. TK, odb. Tunel celá	6.	8:00-16:00	sypání, překládka kolejnic, ASP	<b>ZP</b> , přesun z 23.10.	SSZ	Krč, Kačerov
521	63028 L	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV	25.-N-31.	7:30-N- 4:40	sanace spodní stavby	<b>VNJŘ</b> , původně do 30.10.	SSZ	Krč, Kačerov
521	63028 M	P.Smíchov-odb.Závodiště 2. TK+TV	30.10-N-4.11	23:20-N- 17:30	sanace spodní stavby	původně od 29.10., <b>ZP</b> 30./31., 23:20-4:40	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 S	P.Vršovice-P.Kačerov TV TK	12.-N-18.	7:30-N- 17:30	mt TV	<b>LNT</b> , původně od 14.10.	SSZ	Krč, Kačerov
523	63089 U	P.Kačerov TV vrš. záhlaví a zhlaví	12.-N-24.	7:30-N- 17:30	mt TV	původně od 14.10.	SSZ	Krč, Kačerov
524	63189 A	odb. Záluží-Mstětice 2. TK+TV	29.7-N-14.10	17:00-N- 17:00	modernizace	<b>VNJŘ</b> , původně do 12.10.2024, technologický posun předchozích postupů	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 O	Mstětice 2., 4. SK	1.10.-N- 14.10	17:00-N- 17:00	modernizace	původně do 12.10.2024, technologicky s etapou A	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 P	Mstětice TV 2., 4. SK	14.-N-15.	17:00-N- 18:00	vložení děličů	<b>NVÚ</b> , úprava etapy N -vložení děličů	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 R	Mstětice TV 2., 4. SK	15.10.-N- 14.12.	18:00-N- 24:00	modernizace	původně etapa N -vložení děličů	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 N	Mstětice 2., 4. SK	1.10.-N- 14.10	8:00-N- 17:00	modernizace	<b>NVÚ</b> , původně do 14.12.2024	SSZ	Mstětice- Čelákovice

524	63189 L	Mstětice 2., 4., 6., 6a SK	14.10-N- 4.11.	17:00-N- 17:00	modernizace	technologicky navazuje na et. O, původně od 12.10.2024	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	65015 A	Mstětice SZZ	14.10-N- 4.11.	8:00-N- 17:00	postupné přepojování venkovních prvků do definitivního ZZ	původně od 12.10.2024	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	65015 A1	Mstětice nav. S1a, Lc1a	14.	8:00-13:00	aktivace návěstidel	přesun z 13.10.	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 M2	Mstětice-P.H.Poč. 2. TK+TV	15.	8:00-18:00	dmt sys. TV 2.2 prov.	<b>VNJR</b> , přesun z 13.10.	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	65015 C	Mstětice-P.H.Počernice TZZ 1., 2. TK	15.-N-16.	8:00-N- 14:00	přepojování TZZ	přesun z 16.-N-17.10.	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	65015 B	Mstětice-odb.Záluží TZZ 1., 2. TK	17.-N-18.	8:00-N- 14:00	přepojování TZZ	přesun z 14.-N-15.10.	SSZ	Mstětice- Čelákovice
526	63116 A3	P.Libeň-P.Mas.n. Slunc. 202. TK+TV, P.Mas.n. Slunc.-Hrab. 202. SK+TV	27./28., 28./29.	22:00-4:00	mt kolejí a výhybek	<b>ZP</b> , původně etapa A2 23:40-4:00 hod.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63116 E3	P.Mas.n. Hrabovka 102. SK	27./28., 28./29.	22:00-4:00	sypání ŠL, mt kolejí a výhybek	<b>ZP</b> , původně etapa E2 23:40-4:00 hod.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63116 I3	P.Mas.n. Hrabovské zhlaví od Lc102 po náv. Se5	27./28., 28./29.	22:00-4:00	mt kolejí a výhybek	původně etapa I2 23:40-4:00 hod.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63116 M3	P.Mas.n. TV 1., 2. SK od vložených děličů po zakotvení nad kusými kol.	27./28., 28./29.	22:00-4:00	mt kolejí a výhybek	původně etapa M2 23:40-4:00 hod.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
526	63116 S3	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	27./28., 28./29.	22:00-4:00	mt kolejí a výhybek	původně etapa S2 23:40-4:00 hod.	SSZ	modernizace Praha Mas.n.
<b>zrušeno:</b>								
524	63189 F7	Mstětice 1., 3., 3a SK+TV	6.,12.,13.	1:05-4:10	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	úprava TP	SSZ	Mstětice- Čelákovice
524	63189 H7	Mstětice-odb. Záluží 1. TK+TV	6.,12.,13.	1:05-4:10	dmt/mt SP2, mt SP1, vymístění stožárů, úprava TV	úprava TP	SSZ	Mstětice- Čelákovice

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2024

datum: 18.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
710	95015 A	SSZ v dopravně Nemilkov, SSZ v dopravně Běšiny	23.9.-N- 18.10.	7:00-N- 15:00	náhrada technologie SZZ v ŽST Nemilkov a ŽST Běšiny, vybudování nového pracoviště JOP v ŽST Klatovy pro jejich obsluhu	V souběhu s ROV 93130 A	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
707	93121 B	Černý Kříž záhlaví a zhlaví směr Nová Pec, Černý Kříž – Nová Pec TK, Nová Pec celá dopravna	16.9.-N- 30.10.	8:30-N- 19:00	komplexní oprava koleje v km 71,517-76,215 vč. opravy žel. přejezdů (6ks), oprava mostů v km 82,887 a 83,347 s výměnou ocelových konstrukcí, oprava propustků (28ks), rekonstrukce PZZ P 1649 v km 71,795, běžná údržba železničního svršku	<b>ZP+ND</b> změna vymezení, doplněna výluka zhlaví v dopravně Černý Kříž	SSZ PLZ	
707	93121 D	Volary část 7.SK, část zhlaví od námeztníku výhybky č. 10 ke hrotům výhybky č. 11, Volary – Černý Kříž TK, Černý Kříž 1. SK, záhlaví a zhlaví směr Volary	16.-N-30.	7:00-N- 19:00	oprava koleje v km 59,200- 59,700 a 60,725-60,800 - výměna pražců (500 ks) a kolejnic, odstranění PJ, údržbové práce na žel. svršku	<b>ZP+ND</b> změna vymezení, původně včetně zhlaví směr Nová Pec v dopravně Černý Kříž (přesun do etapy B)	PLZ	
712	93139 B	Stod – Holýšov TK	1.,2.	7:40-17:00	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> původně v čase 7:30 - 17:00, změna na žádost ČD	PLZ	
712	93139 C	Holýšov – Staňkov TK	3.,4.	7:50-14:00	odstranění DVK, oprava GPK, lokální čištění KL, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> původně v čase 7:30 - 14:00, změna na žádost ČD	PLZ	
712	93139 D	Blížejov záhlaví směr Radnice, Blížejov – Výh Radnice TK, Výh Radonice celá dopravna, Výh Radonice – Domažlice TK, Domažlice záhlaví směr Radonice	7.,8.	8:00-14:00	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> původně v čase 7:40 - 14:00, změna na žádost ČD	PLZ	

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2024

datum: 25.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63280 A	Velký Osek – Kolín 1. TK+TV, záhl. směr V. Osek	20.	8:30- 13:30	provedení geotech. průzkumů	VNJŘ, optimalizace Kolín až Odb. Babín půlená výluka	SSZ	
502	63280 B	Kolín - V. Osek 2. TK+TV, záhl. směr V. Osek	20.	13:30- 18:30	provedení geotech. průzkumů	VNJŘ, optimalizace Kolín až Odb. Babín půlená výluka	SSZ	
502	63280 C	Velký Osek lichá+TV	22.	8:30- 11:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 D	Velký Osek sudá+TV	22.	11:30- 18:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 E	Libice n/C.-Velký Osek 1. TK+TV	21.	8:30- 10:30	provedení geotech. průzkumů	optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 F	Velký Osek-Libice n/C. 2. TK+TV	21.	10:30- 12:30	provedení geotech. průzkumů	optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 G	Libice n/Cidlinou lichá+TV	24.,25.	8:30- 16:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 H	Libice n/Cidlinou sudá+TV	26.	8:30- 16:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 K	Poděbrady lichá+TV	28.	8:30- 11:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 L	Poděbrady sudá+TV	28.	11:30- 13:30	provedení geotech. průzkumů	NVÚ, optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 M	Odb. Babín-Poděbrady 1. TK+TV	27.	13:30- 15:30	provedení geotech. průzkumů	optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
502	63280 N	Poděbrady-Odb. Babín 2. TK+TV	27.	15:30- 17:30	provedení geotech. průzkumů	optimalizace Kolín až Odb. Babín	SSZ	
503	63253 A1	Liběchov – Mělník, 1. TK+TV	13.-15.	7:30- 17:30	oprava nadjezdu v km 373,560		CPS	Mělník
503	63253 B1	Mělník – Liběchov, 2. TK+TV	16.-18.	7:30- 17:30	oprava nadjezdu v km 373,560		CPS	Mělník
503	63253 A2	Liběchov – Mělník, 1. TK+TV	19./20.	22:30- 4:40	oprava nadjezdu v km 373,560	ZP+ND, souběh A2+B2	CPS	Mělník
503	63253 B2	Mělník – Liběchov, 2. TK+TV	19./20.	22:30- 4:40	oprava nadjezdu v km 373,560	ZP+ND	CPS	Mělník



503	73331 A	Liběchov mělnické zhl. 1. a 2. koleje	13.	00:00- 4:35	navaření DKS 901	<b>ZP</b> , koná se současně se ZP 73065 E (V. Žernoseky – Sebzín)	UNL	
503	73065 J	Sebzín sudé + TV žernosecké zhl. a záhl. 2. TK	8.,9.	7:00- 17:00	kácení stromů	<b>NVÚ</b>	UNL	
503	72A30621	Sebzín – UL Střekov 2. TK+TV	31.	7:00- 15:00	odstranění blátivých míst a porostu		UNL	
503	73345 A	DC východ – Boletice n.L. 1. TK Boletice n.L. záhl. 1. TK směr DC východ	1.	19:00- 24:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73345 B	Boletice n.L. 1. SK + děčínské zhl.	1.	22:00- 24:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
503	73345 C	Boletice n.L. - DC východ 2. TK Boletice n.L. zhlaví 2. SK a navazující záhlaví 2. TK směr DC východ. Boletice n.L. SK 2	2.	0:00- 5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
508	53181 A	Turnov: výh. č. 105, 109, 111	7.-N-31.	8:00 -N- 16:00	výměna pražců a výhybkových součástí		HKR	
508	50011 E	Liberec: SK č. 12	2.9.-N-21.10	8:00 -N- 14:00	souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava žel. spodku		HKR	
508	50011 F	Liberec: SK č. 10	30.9.-N-21.10	14:00 -N- 14:00	souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava žel. spodku		HKR	
510	53021 A2	L. Bělohrad - N. Paka: TK	1./2., 2./3., 3./4., 4./5., 5./6., 6./7.	22:30- 4:20	stavba nadjezdu 68,851 (terénní úpravy – CPS)	<b>ZP</b> ; mimo jízdu pravidelných vlaků	CPS	
527	73355 A	Hněvice 5a, 5b jen NTV	30.9.-N-11.10.	7:30 -N- 17:30	práce na kolejovém svršku 7., 9., 11. SK (vlečka č. 3058)	<b>NVÚ</b> , žádost CPS	CPS	
539	73217 A	Dobkovičky – Úpořiny TK	21.-N-25.	9:00 -N- 20:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 19,133, odstranění porostu, kácení; změna technologie PZS v km 19,272	<b>ZP+ND</b>	UNL	

539	75011 A	Dobkovičky – Úpořiny PZS v km 19,272 (P2061)	21.-N-27.	9:00 -N- 20:00	změna technologie PZS v km 19,272 (zrušení PZM, aktivace PZS a přejezdnic)	rozkazy Op	UNL	
539	73181 A	Ústě – Blíževedly TK + Blíževedly záhlaví	14.-N-17.	8:00 -N- 17:00	strojní úprava GPK, vyvaření prokluzů, osazení pražcových kotev, oprava odvodnění	<b>ZP+ND</b>	UNL	
540	73225 J	Benešov n.Pl. - Františkov n.Pl. TK + Benešov n.Pl. - záhlaví	7.-N-8.	7:50 -N- 17:00	oprava přejezdu v km 0,811 (P2633)	<b>ZP+ND</b> , souběh s et. G	UNL	
540	53182 A	Brniště – Jablonné v P.: TK	15	8:30- 14:30	odstranění defektoskopické vady	<b>ZP+ND</b>	HKR	
541	53177 A	Kopidlno – výh. Bartoušov – Jičín: TK; výh. Bartoušov: celá	21.10.-N-19.11.	8:00 -N- 16:00	opravné práce v km 33,285 - 36,320: SČ, SVK, SVP, ASP, oprava BK;	<b>ZP+ND</b> ;	HKR	
546	73225 B	Č. Kamenice 1., 2., 4., 5. SK a část 2., 3., 7. SK + záhl. a zhl. směr Mlýny	1.8.-N-7.10.	8:00 -N- 8:00	zřízení nástupiště mezi 1. a 2. SK a u 3. SK, oprava propustků	původně 1.8.-N-9.9.2024 bez 3.SK (sloučeno s etapou C)	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
503	63239 A	Nymburk hl.n. záhl/zhl, od nám. v. č. 59a po náv. 2KS	21.9.-N-14.10.	8:15 -N- 17:00	TSO TK + oprava PZZ	<b>VNJŘ</b> , úprava termínu, pův. do 19:00, 26.9.	PHA	
503	63239 C	Nymburk – Kostomlaty n/L 2. TK+TV, záhl směr Nymburk v Kostomlatech	21.9.-N-14.10.	8:15 -N- 17:00	TSO TK + oprava PZZ	<b>VNJŘ</b> , úprava vymezení, přivyloučeno záhlaví	PHA	
539	73310 A	Lobochovice - Výh. Radonice n. O. TK	21.,22.	7:00- 18:00	odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , původně 14.,15.10.	UNL	
540	53161 A	Bakov n. J. - Bělá p. B. - Bezděz – Okna – Doksy: TK; Bělá p. B., Bezděz, Okna: celá	21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.	7:30- 17:30	odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost dopravce (původně 7:00-17:00)	HKR	
540	53161 B	Doksy – Jestřebí – Srní u Č. L. - Č. Lípa hl. n.: TK; Jestřebí, Srní u Č. L.: celá	28., 29., 30., 31.	7:35- 17:35	odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost dopravce (původně 7:00-17:00)	HKR	
546	73225 D	Markvartice - Č. Kamenice + Č. Kamenice TK + celá ŽST	7.10.-N-7.11.	8:00 -N- 17:00	oprava výh. č. 1, 2, 3, oprava propustků v km 24,370; 24,478 a 25,136	<b>ZP+ND</b> původně v termínu 10.10.-N-7.11. (navazuje na etapu B)	UNL	

zrušeno:								
502	63258 A	Poděbrady – Libice n.C. TK 1	21.	8:30- 16:30	odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrk. lože, odstr. defektoskopických vad, svařování, podbití.	přesun výluky na listopad	PHA	
546	73225 C	Č. Kamenice 3., 5., 7. SK a část 2. SK + zhl. a záhl. směr Mlýny	9.9.-N-10.10.	8:00- N-8:00	zřízení nástupiště u 3. SK	sloučeno s etapou B	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2024

datum: 26.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	70029 D	Třebošice vých. č. 39, 53	3.	7:30- 15:30	navazování srdcovek výhybek		UNL	
504	73245 A	Kyjice 1., 3. SK jen TV	21./22.-25./26.	23:20- 4:15	přípravné práce, demontáž nástupiště přístřešku, demolice nástupiště hrany/ostrovního nástupiště	LNT, souběh s etapou C ROV 73245, změna termínu a celkového počtu výluk (snížení počtu výluk), úprava rozsahu vyloučení	SSZ	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
504	73245 B	Kyjice 1., 3. SK+TV, ostrovní nástupiště u 1. a 2. SK	1.-N-13.	7:30-N- 17:30	demontáž nástupiště přístřešku, demolice nástupiště hrany/ostrovního nástupiště	NVÚ, souběh s etapou D ROV 73245, změna termínu a celkové délky nepřetržité výluky (zkrácení výluky)	SSZ	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
504	73245 C	Kyjice 2., 4. SK+TV, ostrovní nástupiště u 1. a 2. SK	14.10.-N- 13.12.	7:30 -N- 17:30	demontáž nástupiště přístřešku, demolice nástupiště hrany/ostrovního nástupiště, demolice stávajícího podchodu pro cestující	NVÚ, souběh s etapou A a E ROV 73245, změna termínu výluky	SSZ	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov

<b>504</b>	<b>73245 D</b>	Odb Dolní Rybník – Kyjice 1. TK+TV; Kyjice záhlaví a část zhlaví od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3	1.-13.	7:30- 17:30	budování základů trakčních podpěr	<b>VNJŘ</b> , souběh s etapou B ROV 73245, <b>jízda vlaků jednokolejně po 2. TK v úseku Kyjice – Odb Dolní Rybník, mezi Odb Dolní Rybník a Odb Chomutov město jízda vlaků možná po obou TK, provoz směr Jirkov bez omezení, PJ 50 km/h ve 2. TK Kyjice – Odb Dolní Rybník (dle postupu prací)</b> , dodatečný požadavek nutný pro realizaci základů podpěr TV	SSZ	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
<b>504</b>	<b>73245 F</b>	Odb.Dolní Rybník – Kyjice 1. TK+TV	14.-19., 21.-25. 28.-31.	7:30- 17:30	budování základů trakčních podpěr	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov
<b>529</b>	<b>73220 V</b>	Lenešice 1. SK	16.9.-N-11.10.	8:00 -N-7:00	čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, defektoskopie, svařování, oprava GPK	dále navazuje etapa „K” (Louny – Bečov u M.)	UNL	
<b>529</b>	<b>73220 X</b>	Břvany 1. SK	16.9.-N-11.10.	8:00 -N-7:00	čištění ŠL, výměna pražců a kolejnic, defektoskopie, svařování, oprava GPK	dále navazuje etapa „K” (Louny – Bečov u M.)	UNL	
<b>531</b>	<b>73220 D</b>	Počerady 1., 1a, 2., 2a SK stř. zhl. jeho část od hrotů jazyků výh. č. 8 a od nám. výh. č. 12 po nám. výh. č. 14 a po hroty jazyků výh. č. 18	10./11.	20:30- 4:30	oprava GPK		UNL	

533	73266 C	Cheb, část 158. SK, část SK Nová topírenská, výh. č. 213, zhl. stř. mezi nám. výh. č. 138, 209, 212 a 141, TV nad 158. SK, TV nad částí 156. SK, TV nad 200., 204., 208. SK	2.9.-N-14.12.	10:00 -N- 24:00	zajištění bezpečnosti při práci jeřábu, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV	NVÚ, změna rozsahu vyloučeného zařízení, výluka bude zahájena 2.9. v 10:00 hod. ihned po ukončení výluky dle ROV 73266 B, bude pokračovat v JŘ 2024/2025	CPS	Hala pro údržbu kolejových vozidel ve Středisku údržby ČD Cheb
<b>dílicí změny:</b>								
504	73281 H	Ohnič 1. SK + úpořinské. zhl.	1.	6:50- 16:00	oprava GPK	původně ROV A 70026 D	UNL	
531	63246 B	Lužná u Rakovníka – Krupá TK; Lužná u Rakovníka záhl. směr Krupá	24.8.-N-2.10.	7:30 -N- 17:30	TSO TK + oprava PZZ	přidáno záhlaví směr Krupá v Lužné u R.	PHA	
531	73220 E	Počerady – Obrnice 2. TK, záhlaví směr Obrnice a Počerady	19.9.-N-2.12.	7:30 -N- 17:00	oprava propustků	původně bez záhlaví v ŽST Počerady	UNL	
534	73349 A	Kadaň př. - Želina TK, Želina 1. SK	1.-N-3.	7:00 -N- 14:00	výměna kolejnic, svařování, defektoskopie	ZP, původně ROV A 70030 A Želina 1. SK ve dnech 1.-N-2.10.	UNL	
535	73357 A	Osek město – Hrob-Dubí-Moldava v Kruš. h. TK; Hrob, Dubí, Moldava v Kruš. h. celá	7.-N-11.	7:30 -N- 14:00	stabilizace skalního zářezu	původně dle ROV 73148 A – změna na požadavek zpracovatele ROV	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
504	73317 A	UL západ 2., 2b, 4., 4d SK + TV	19.,20.	7:00- 17:00	propracování ASP 2., 2b SK + výh. č. 28, 29, 32, úprava ŠL a stezek u 4.SK	NVÚ přesun do listopadu - kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73317 B	UL západ 71. SK	7.-N-11.	7:00-N- 17:00	výměna pražců, oprava GPK, dotahování upevňovadel, svařování	přesun do listopadu - kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73317 C	UL západ 3b SK	12.-N-14.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic, dotahování upevňovadel, svařování	přesun do listopadu - kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73317 E	UL západ 3b jen TV	12.,13.,14.	7:00- 17:00	výměna kolejnic, dotahování upevňovadel, svařování	NVÚ přesun do listopadu - kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73317 D	UL západ 13. SK + TV	15.-N-17.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic, dotahování upevňovadel, svařování	přesun do listopadu - kapacitní důvody zhotovitele	UNL	

533	73266 B	Cheb, 158. SK+TV, TV nad částí 156. SK, TV nad 200., 204., 208. SK	2.9.-N-14.12.	10:00 -N- 24:00	zajištění bezpečnosti při práci jeřábu, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV	NVÚ, změna rozsahu vyloučeného zařízení, výluka bude ukončena 2.9. 2024 v 10:00 hod. a navazuje výluka dle ROV 73266 C	CPS	Hala pro údržbu kolejových vozidel ve Středisku údržby ČD Cheb
-----	---------	--	---------------	-----------------------	--	--	-----	---

Schvalovatel 9

měsíc: říjen 2024

datum: 25.07.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53102 A	Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 105., 107. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00- N-18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	Výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 B+C+D <b>původní termín ukončení 7.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

326	53102 B	Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 104. jen TV,	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	Výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 B+C+D <b>původní termín ukončení 13.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 C	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	Výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+D <b>původní termín ukončení 1.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53102 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	Výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+C <b>původní termín ukončení 23.8. - výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

501	53178 A	Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Třebovice v Č., včetně části SK č. 14. a 16. od náv. Se28 a Se45 po náv. S14 a S16	29.	20:00-23:30	broušení výhybky č. 24ab a spojky výhybek č. 24ab - 28	nelze od Olomouce a Brna na koleje č. 14, 16 (18) a opačně	HKR	
501	53178 B	Č. Třebová, zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. včetně části SK č. 12 a 14 od náv. S12, S14 po náv. Se33 a Se28	29./30.	23:30-03:00	broušení výhybky č. 24ab a spojky výhybek č. 22ab - 24ab	nelze od Brna na koleje č. 12, 14, 16 (18) a opačně, nelze od Olomouce na koleje č. 12, 14	HKR	
501	53178 B1	Č. Třebová, zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. včetně části SK č. 12 a 14 od náv. S12, S14 po náv. Se33 a Se28	30.	20:00-24:00	broušení výhybky č. 24ab a spojky výhybek č. 22ab - 24ab	nelze od Brna na koleje č. 12, 14, 16 (18) a opačně, nelze od Olomouce na koleje č. 12, 14	HKR	
501	53178 C	Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Třebovice v Č. včetně části SK 12 od náv. S12 po náv. Se33, Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka včetně části SK č. 2 od hrotů jazyků výh. č. 18 po náv. S2	31	00:00-04:00	broušení výhybky č. 22ab a spojky výhybek č. 18 - 22ab	nelze od Brna na koleje č. 2 až 16 (18) a opačně, nelze od Olomouce z 2. TK na koleje č. 2 až 12, nelze do Olomouce na 1. TK z kolejí č. 2 až 16 (18)	HKR	
501	53174 A	Č. Třebová - Odb. Parník: 1. TK, Č. Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1 od náv. OS po náv. L1	13.	19:00-22:00	strojní broušení kolejnic	<b>VNJŘ</b> případné jízdy vlaků po odkl. trasách	HKR	
501	53174 B	Dlouhá Třebová - Č. Třebová, 1. TK, Dl. Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník od NV č. 5 po náv. L1, D. Třebová, 1. SK	13./14.	22:00-5:00	strojní broušení kolejnic	<b>VNJŘ</b> Dl. Třebová jízdy pouze po koleji č. 2! případné jízdy vlaků po odkl. trasách	HKR	
501	53174 C	Č. Třebová - Odb. Parník, 2. TK, Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 16 od náv. 2S po náv. L16	14.	19:00-22:00	strojní broušení kolejnic	<b>VNJŘ</b> nelze v Č. Třebové os.n. z kolejí č. 14 a 16 směr Praha, případné jízdy vlaků po odkl. trasách	HKR	



501	53174 D	DI. Třebová - Č. Třebová, 2. TK, DI Třebová, záhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. 2L po hroty jazyků Vč. 4, DI. Třebová, 2. SK její část od hrotů jazyků v č. 4 po náv. L2	14./15.	22:00- 5:00	strojní broušení kolejnic	<b>VNJŘ</b> jízdy v DI. Třebové po liché skupině, případné jízdy vlaků po odkl. trasách	HKR	
501	53157 B	Odb. Parník - Č. Třebová, 3. + TV	21.	07:00- 21:00	odstranění defektoskopických závad	v souběhu s výlukou 53157 A	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	53157 B	Odb. Parník - Č. Třebová, 3. + TV	27.	07:00- 21:00	odstranění defektoskopických závad	změna termínu, pův. 28. 10., v souběhu s výlukou 53157 A	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
501	53131 F	Česká Třebová vjezdová skupina: 109., 111. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od námezníku výhybky číslo 110a po námezník výhybky číslo 116. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 po námezník výhybky číslo 137. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160. Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 105., 107., 109., 111. jen TV	1., 11.	07:00- 18:00	bourání základů trakčního vedení	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

501	Z-53163 A	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 103 bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námezník výhybky číslo 135 po námezník výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 129, Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 107. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	8.,9.	07:00-18:00	dokončovací práce, úpravy terénu	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	Z-53163 B	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezník výhybky číslo 109, 111. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybek číslo 122 a 125 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108., 110., 112., 114. jen TV	12.	07:00-18:00	dokončovací práce, úpravy terénu	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
517	53155 A	Chrudim, záhl. TK směr Chrudim m., od náv. Se10 po náv. CHS, Chrudim – Chrudim město, TK, Chrudim město, celá, Chrudim město – Hrochův Týnec, TK, Hrochův Týnec, celá, Hrochův Týnec – Moravany, TK	25.-N-29.	07:00-N-17:00	výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> přesun na listopad (4.-N-8.11.) z důvodu kapacit zhotovitele	HKR	

<b>517</b>	<b>53155 B</b>	Hrochův Týnec: 4., 4a bez TV, Hrochův Týnec: výh.: 4,	21.-N-25.	7:00 -N- 07:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK.	přesun a listopad (8.-N-11.11.) kapacity zhotovitele	HKR	
------------	----------------	---	-----------	----------------------	---	--	-----	--

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

## **Plán měření – 2. cyklus 2024**

**\*Diagnostika trakčního vedení**

**\*Měřicí vůz – MVPTZ č. CZ – SZCZ 99 54 93 63 001-7**

36. týden 2024			
02. 09.	Po	›Údržba	km 000+000
03. 09.	Út	›Údržba	km 000+000
04. 09.	St	›Údržba	km 000+000
05. 09.	Čt	›Údržba	km 000+000
06. 09.	Pá	›Údržba	km 000+000
07. 09.	So	›Údržba	km 000+000
08. 09.	Ne	›Údržba	km 000+000

37. týden 2024			
09. 09.	Po	›Údržba	km 000+000
10. 09.	Út	›Zkušební jízda – Bohumín – Hranice na Moravě – Ostrava Vítkovice – Bohumín	km 000+000
11. 09.	St	›Údržba	km 000+000
12. 09.	Čt	›Údržba	km 000+000
13. 09.	Pá	›Údržba	km 000+000
14. 09.	So	›Údržba	km 000+000
15. 09.	Ne	›Údržba	km 000+000

<b>38. týden 2024</b>			
16. 09.	Po	>Bohumín – Mošnov >Mošnov – Ostrava Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín >Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava hl. n. >Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
17. 09.	Út	>Bohumín – Čadca >Čadca – Dětmarovice >Dětmarovice – Karviná >Karviná – Koukolná – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. – Dětmarovice >Dětmarovice – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Bohumín 93. kolej – Ostrava – Přerov – Vyškov na Moravě	km 000+000
18. 09.	St	>Vyškov na Moravě – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Chrlice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno dolní – Modřice >Modřice – Brno dolní – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno Slatina PSS – Vyškov na Moravě	km 000+000
19. 09.	Čt	>Vyškov na Moravě – Olomouc >Olomouc – Přerov >Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Chalupki >Chalupki – Bohumín	km 000+000
20. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
21. 09.	So	>Údržba	km 000+000
22. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000

39. týden 2024			
23. 09.	Po	›Návoz MV Bohumín – Košice	km 000+000
24. 09.	Út	›TBZ Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou	km 000+000
25. 09.	St	›Odvoz MV Košice – Bohumín – Moravský Písek	km 000+000
26. 09.	Čt	›TBZ NS Rohatec ›Odvoz MV Moravský Písek – Bohumín	km 000+000
27. 09.	Pá	›Údržba	km 000+000
28. 09.	So	›SVÁTEK	km 000+000
29. 09.	Ne	›Údržba	km 000+000

40. týden 2024			
30. 09.	Po	›TBZ ŽST Pardubice, Pardubice – Stéblová	km 000+000
01. 10.	Út	›TBZ ŽST Pardubice, Pardubice – Stéblová	km 000+000
02. 10.	St	›TBZ ŽST Pardubice, Pardubice – Stéblová	km 000+000
03. 10.	Čt	›Údržba	km 000+000
04. 10.	Pá	›Údržba	km 000+000
05. 10.	So	›Údržba	km 000+000
06. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000

41. týden 2024			
07. 10.	Po	›Bohumín – Břeclav - Kúty ›Měření v síti ŽSR	km 000+000
08. 10.	Út	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
09. 10.	St	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
10. 10.	Čt	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
11. 10.	Pá	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
12. 10.	So	›Údržba	km 000+000
13. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000

42. týden 2024			
14. 10.	Po	›Měření v síti ŽSR – nepotvrzen rozsah	km 000+000
15. 10.	Út	›Měření v síti ŽSR – nepotvrzen rozsah	km 000+000
16. 10.	St	›Měření v síti ŽSR – nepotvrzen rozsah	km 000+000
17. 10.	Čt	›Měření v síti ŽSR – nepotvrzen rozsah	km 000+000
18. 10.	Pá	›Měření v síti ŽSR – nepotvrzen rozsah	km 000+000
19. 10.	So	›Údržba	km 000+000
20. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000



43. týden 2024			
21. 10.	Po	›Údržba	km 000+000
22. 10.	Út	›Bohumín – Praha na vlaku Ex 546 ›Praha – České Velenice	km 000+000
23. 10.	St	›České Velenice – České Budějovice ranžír ›České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. ›Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice – Strakonice	km 000+000
24. 10.	Čt	›Strakonice – Plzeň ›Plzeň – České Budějovice ›České Budějovice – Praha Libeň ›Praha Libeň – Praha Holešovice ›Praha Holešovice – Praha ONJ	km 000+000
25. 10.	Pá	›Odvoz na vlaku ČD	km 000+000
26. 10.	So	›Údržba	km 000+000
27. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000

44. týden 2024			
28. 10.	Po	›SVÁTEK	km 000+000
29. 10.	Út	›Údržba	km 000+000
30. 10.	St	›Bohumín – Česká Třebová ›Česká Třebová – Brno hl. n. ›Brno hl. n. – Česká Třebová – Choceň – HK – Pardubice	km 000+000
31. 10.	Čt	›Pardubice – Odb Plačice ›Odb. Plačice – Opatovice nad Labem Pohřebačka ›Opatovice nad Labem Pohřebačka – Jaroměř ›Jaroměř – HK – Chlumec nad Cidlinou – Kolín – Grygov	km 000+000
01. 11.	Pá	›Údržba	km 000+000
02. 11.	So	›Údržba	km 000+000
03. 11.	Ne	›Údržba	km 000+000

45. týden 2024			
04. 11.	Po	>Grygov – Uničov – Šumperk – Zábřeh na Moravě >Zábřeh na Moravě – Hanušovice – Letohrad – Ústí nad Orlicí >Ústí nad Orlicí – Česká Třebová	km 000+000
05. 11.	Út	>Česká Třebová – Bohumín	km 000+000
06. 11.	St	>Údržba	km 000+000
07. 11.	Čt	>Údržba	km 000+000
08. 11.	Pá	>Údržba	km 000+000
09. 11.	So	>Údržba	km 000+000
10. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

46. týden 2024			
11. 11.	Po	>Bohumín – Břeclav >Břeclav – Havlíčkův Brod – Kolín	km 000+000
12. 11.	Út	>Kolín – Praha – Plzeň – Cheb >Cheb – Plzeň	km 000+000
13. 11.	St	>Plzeň – Praha Krč – Praha Zahradní město >Praha Zahradní město – Praha Vršovice >Praha Vršovice – Praha Krč – Praha Radotín >Praha Radotín – Praha hl. n. – Děčín hl. n. >Děčín – Praha – Kolín	km 000+000
14. 11.	Čt	>Kolín – Havlíčkův Brod – Břeclav >Břeclav – Břeclav st. hr. – Břeclav – obě koleje >Břeclav – Bohumín	km 000+000
15. 11.	Pá	>Údržba	km 000+000
16. 11.	So	>Údržba	km 000+000
17. 11.	Ne	>SVÁTEK	km 000+000

47. týden 2024			
18. 11.	Po	›Návoz na TBZ ŽST Vsetín	km 000+000
19. 11.	Út	›Hranice na Moravě – Vsetín ›TBZ ŽST Vsetín ›Vsetín – Lúky pod Makytou ›Lúky pod Makytou – Hranice na Moravě ›Odvoz soupravy Hranice na Moravě – Bohumín	km 000+000
20. 11.	St	›Údržba	km 000+000
21. 11.	Čt	›Údržba	km 000+000
22. 11.	Pá	›Údržba	km 000+000
23. 11.	So	›Údržba	km 000+000
24. 11.	Ne	›Údržba	km 000+000

48. týden 2024			
25. 11.	Po	›Bohumín – Kolín na vlaku Ex 546 ›Kolín – Dolní Žleb st. hr. ›Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. ›Děčín hl. n. – Prostřední Žleb ›Prostřední Žleb – Děčín hl. n. ›Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
26. 11.	Út	›ÚNL Střekov – Ohníč – Most ›Most – Ohníč – ÚNL jih ›ÚNL jih – Karlovy Vary	km 000+000
27. 11.	St	›Karlovy Vary – Cheb ›Cheb – Vojtanov ›Vojtanov – Tršnice ›Tršnice – Františkovy Lázně ›Františkovy Lázně – Cheb ›Cheb – Karlovy Vary – ÚNL sever ›ÚNL sever – ÚNL západ ›ÚNL západ – Kolín ›Kolín – Bohumín odvoz na vlaku ČD	km 000+000
28. 11.	Čt	›Údržba	km 000+000
29. 11.	Pá	›Údržba	km 000+000
30. 11.	So	›Údržba	km 000+000
01. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

49. týden 2024			
02. 12.	Po	›Údržba	km 000+000
03. 12.	Út	›Návoz TBZ Lysá nad Labem – Stará Boleslav	km 000+000
04. 12.	St	›TBZ Lysá nad Labem – Stará Boleslav ›Odvoz náležitostí Lysá nad Labem - Bohumín	km 000+000
05. 12.	Čt	›Údržba	km 000+000
06. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000
07. 12.	So	›Údržba	km 000+000
08. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

50. týden 2024			
09. 12.	Po	›Údržba	km 000+000
10. 12.	Út	›Údržba	km 000+000
11. 12.	St	›Údržba	km 000+000
12. 12.	Čt	›Údržba	km 000+000
13. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000
14. 12.	So	›Údržba	km 000+000
15. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

**Příloha č. 5**

**Změny výluk v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina a v dopravně Česká Třebová v měsíci srpnu 2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>53102 E</b>	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 103. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po návěstidlo Lc101, 103. SK, její část od návěstidla Sc103 po návěstidlo Lc103	30.6.-N-30.9.	18:00 -N- 18:00	výstavba kabelových tras	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, <b>původní termín ukončení 31.7.</b> <b>- výluka byla překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

501	53102 J	Česká Třebová vjezdová skupina: 105., 107. bez TV, 105. kolej, její část od námeztníku výh. č. 112 po návěstidla Lc105, Lc107, 107. kolej, její část od námeztníku výh. č. 115 po návěstidlo Lc107, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, včetně části 103. koleje od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námeztníky výh. č. 112 a 115, zhl. střední, včetně části 101. a 103. koleje od návěstidel Lc101, Lc103 a námeztník výh. č. 132 po návěstidlo Sp1	5., 6., 7.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 105, 107	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 5.8. souběh s výlukou 53123 D 6.8. souběh s výlukou 53126 A, B 7.8. souběh s výlukou 53126 C, D	HKR	
501	53102 K	Česká Třebová vjezdová skupina: 102., 102a, 104., 106., 108 bez TV, zhl. 4. TK směr Třebovice v Č. od návěstidla Se115 po nám. výh. 117a, 118, záhl. a zhl. TK směr Odb. Zádulka, jejich část od návěstidla Se105 po námeztník výh. č. 113a, zhl. střední, od námeztníků výh. č. 133, 134, 136 po námeztník výh. č. 202	8., 9., 10., 11., 12., 13., 29., 30., 31.	7:00-18:00	regulace TV nad kolejemi č. 102, 104	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b> 8.8. souběh s výlukou 53127 B, C 9.8. souběh s výlukou 53127 A 12.8. souběh s výlukou 53127 D 13.8. souběh s výlukou 53127 E	HKR	

501	53102 H	Česká Třebová vjezdová skupina: 105.,107., 109.,111 bez TV, 109., 111. jen TV, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová sk., jejich část od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výh. č. 116, zhl. střední, jeho část od námezníku výh. č. 123 po návěstidlo Se160, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 123 a 124 a námezníků výh. č. 132 a 135 po návěstidlo Sp1, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 129 po návěstidlo Sp2	14.,15.,16.,17., 18.,19.	7:00-18:00	převěšení TV nad kolejemi č.109, 111 včetně regulace, uvolnění stávajících bran	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
501	53117 E	Česká Třebová vjezdová skupina – odjezdová skupina: 91.+TV, kolejově její část, od návěstidla Se158 po návěstidlo Sc402	20.,21.,22.,23., 24.,25.,26.,27.	7:00-18:00	výměna ÚO 468	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, 53131 B, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací, nově upravená etapa</b>	HKR	
501	53131 B	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108., 110., 112., 114. bez TV, zhl. 4. TK směr Třebovice v Č., včetně částí koleje č. 104 od návěstidla Se115 po návěstidlo Se141 a námezníky výh. č. 109, 11, 118, zhl. střední, včetně části severní spojovací koleje č. 91 od námezníků výh. č. 122, 125, 134 po námezník výh. č. 141b, zhl. střední, jeho část od námezníku výh. č. 127 po návěstidlo Se158	20.,21.,22.,23., 24.,25.,26.,27.	7:00-18:00	převěšení TV nad kolejemi č. 108–114	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, 53117 E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	

501	53102 I	Česká Třebová vjezdová skupina: 111., 114. bez TV, 111. kolej, její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo Lc111, 114. kolej, její část od návěstidla Sc114 po návěstidlo Lc114, 109., 111. jen TV, Česká Třebová objezdová skupina - Odb. Les: 200. jen TV od ÚO 479 po ÚO 459, Odb. Les - Odb. Zádulka: 3. jen TV	28.	7:00-12:00	ověření montáže UO na stávající portál dle PD	výluka bude zobrazena pouze v Přehledu povolených výluk v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D+E, <b>nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	53102 A	Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 105., 107. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 B+C+D(E) původní termín <b>ukončení 7.8. - výluka byla překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	



326	53102 B	Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 104. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+C+D (E) původní termín <b>ukončení 13.8.</b> <b>- výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
-----	---------	---	----------------	-----------------------	--	--	-----	--

501	53102 C	Česká Třebová vjezdová skupina: 106., 108. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+D (E) původní termín <b>ukončení 1.8. - výluka byla překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
-----	---------	--	----------------	-----------------------	--	--	-----	--

501	53102 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. jen TV	30.6.-N-14.10.	18:00 -N- 18:00	rekonstrukce TV po mimořádné události	výluka bude vedena jako překročená a nebude zobrazena v měsíčním plánu, ale pouze v Přehledu povolených výluk! v souběhu s výlukami 53102 A+B+C (E) původní termín ukončení <b>23.8.</b> - <b>výluka bude překročena na žádost zhotovitele, nedodání materiálu a následné úpravy HMG prací</b>	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
501	53117 C	Česká Třebová vjezdová skupina: 110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se105 po námezník výhybky číslo 109. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části koleje číslo 90 od námezníku výhybky číslo 125 po návěstidla Se179 a 3KS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se156 po námezník výhybky číslo 149. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	14.,15.,16.	07:00- 18:00	převěšení TV nad 110. kolejí, regulace, uvolnění bran	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

501	53117 D	Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. bez TV, 110. SK, její část od návěstidla Sc110 po návěstidlo Lc110, 112. SK, její část od návěstidla Sc112 po námezník výhybky číslo 122, 114. SK, její část od návěstidla Sc114 po návěstidlo Lc114. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108. jen TV. Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	17.,18.,19., 20.,21.,22., 23.	07:00- 18:00	převěšení TV nad 112., 114. kolejí, regulace, uvolnění bran	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	53117 E	Česká Třebová vjezdová skupina – Česká Třebová odjezdová skupina: 91. spojovací kolej + TV, kolejově její část od návěstidla Se158 po návěstidla Sc402. Česká Třebová vjezdová skupina: 110., 112., 114. jen TV	24.	07:00- 18:00	výměna ÚO 468	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
501	53117 F	Česká Třebová vjezdová skupina: 103., 107., 111. bez TV, 103. SK, její část od návěstidla Sc103 po námezník výhybky číslo 135. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od námezníku výhybky číslo 112 po námezníky výhybek číslo 115 a 116. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námezníku výhybky číslo 132 po hroty jazyků výhybky číslo 137. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části staniční koleje číslo 101 od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105., 107., 109., 111. jen TV	25.,26.,27., 28.,29.	07:00- 18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	

501	53117 G	Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 104., 106. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po hroty jazyků výhybky číslo 129. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námeznyky výhybek číslo 117a a 118. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námeznyků výhybek číslo 133, 134 po námeznyk výhybky číslo 141b. Česká Třebová vjezdová skupina: 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV. Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV	30.,31.	07:00-18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	<b>zrušeno na žádost zhotovitele z důvodu nedodání materiálu, následné úpravy HMG prací a stavebních postupů</b>	HKR	
-----	---------	--	---------	-------------	--	--	-----	--

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

Příloha č. 6

**Projednání měsíčních výlukových plánů 9/2024, 10/2024, 11/2024**
**Porada**

Datum konání 25.07.2024

Čas 10:00-12:30 hod.

 Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232;  
aplikace MS Teams

jmeno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍČEK	SŽ O12	725 982 179	Polnicko@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVÁK	SŽ O12	725 745 132	novakjiri@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	SŽ O12	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	Hajnis@spravazeleznic.cz	
Alena Váňková	SŽ O12	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	724 517 199	zelinka@spravazeleznic.cz	
Irving Jelánek	SŽ O12	602 805 34	jelanek@spravazeleznic.cz	
MARCELA BALÁŽOVÁ	SŽ OR OVA	724 567 042	balazova@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁPEK	SŽ OR OVA	725 887 379	kotapek@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ - SSV	724 932 377	valachj@spravazeleznic.cz	
PETR LEDNICKÝ	SŽ SSVRT	720 913 051	lednickyp@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ S52	702 209 093	MORAVKA@spravazeleznic.cz	
OUDEB ŠTĚPÁN	SŽ O12	702 47 040	stano@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ O15	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
JIRKA HADAMOVSKÝ	SŽ O15	602 384 408	hadamovsky@spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříž	SŽ O12	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Michal BÝŽAVA	SŽ BVO	972 646 461	byslava@spravazeleznic.cz	
Wojciech Gawliński	PKPCI	774 577 716	Wojciech.gawlinski@supconinternational.com	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



\_\_\_\_\_

