

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 60352/2024-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 95/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 12.09.2024

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2024

Dne 29.08.2024 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky říjen a listopad 2024
- Příloha č. 4 Studie č. 1 pro souběh výluk v úseku Brno-Královo Pole – Křižanov
- Příloha č. 5 Studie č. 2 pro souběh výluk v úseku Brno-Královo Pole – Křižanov
- Příloha č. 6 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2024

Datum konání 29.08.2024
Čas 10:00 – 12:30
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – prosinec 2024
5. Projednání změn MP – říjen 2024
6. Projednání změn SUP – listopad 2024
7. Projednání změn SP – prosinec 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval o aktuálním vývoji koordinace HMG staveb ŽST Praha-Smíchov a Nadjezdu ve Velké Chuchli. V rámci předešlé CMVP bylo předpokládáno jednání k představení daných HMG po skončení srpnové CMVP, což bohužel z důvodu ještě probíhajících jednání a koordinace není možné. Jednání proběhne po zkoordinování daných HMG a dotčené subjekty o jeho konání budou informovány samostatnou pozvánkou.
- Vznosl interní prosbu směrem k zástupcům Správy tratí, jakožto objednavatelům výluk, aby v případě vzniklých požadavků na návoz materiálu (případně kolejnic, pražců atd.), potřebného pro výlukovou činnost s nutností odstavení, řešili požadavky na obsazení kolejí již při plánování daných výluk.
- Seznámil přítomné se situací, která vznikla na základě nálezu nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války v areálu chemičky v Záluží u Litvínova. V důsledku daného nálezu byl Policií ČR z bezpečnostních důvodů od 21.08.2024 zastaven provoz v úseku Most nové nádraží odjezd – Louka u Litvínova. Dle nejnovějších informací je předpoklad řízené detonace v pátek dne 30.08.2024, případně v sobotu dne 01.09.2024 v poledne. Následně bude daný traťový úsek prohlédnut příslušnými odbornými složkami SŽ s plánovaným obnovením provozu během tohoto víkendu.
- Během jednání okomentoval promítanou studii SŽ zpracovanou na základě požadavku na konsolidační pomalé jízdy v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov s tím, že rychlíky by mohly končit v Tišnově, tak aby byla zachována regionální i dálková doprava. Studie je zpracována pro výluk 1. TK v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim dle ROV 33184 etapa E + výluk 2. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova dle ROV 33050 etapa O pro období od 00:00 – 15:00 hod. v termínu 06.11.2024 – 20.11.2024 v (x) a je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Při konstrukci dané studie bylo počítáno se:

- *Zpracovanou bezpečnostní PJ ve stanici Vlkov u Tišnova 05.11.2024 – 22.11.2024 - záhl. a zhl. 1. TK směr Říkonín + část. 1. SK Vlkov u Tišnova km 48,066 – 48,800 (50 km/h = 734 m) dočasné PJ 07:30 hod. - 18:00 hod.*
- *Konsolidační PJ ve dnech 05.11.2024 – 20.11.2024 - TK 1, 2 Vlkov u Tišnova – Křižanov v km 49,489 – 60,886 (50 km/h = 11 397 m).*
- *Po dobu části trvání etapy O dle ROV 33050 (05.11.2024-22.11.2024) bude úsek mezi ÚO 412 a ÚD 8 napětově vyloučený (stahovačka).*
- *V období 05.11.2024-22.11.2024 bude provoz v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov organizován jízdami proti správnému směru – vlaky do Křižanova z Vlkov-Osová po 1. TK (proti kopci) bez stahovačky, vlaky z Křižanova po 2. TK (z kopce) a v oblasti spojek stahovačka.*
- *Os vlaky v úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov jsou označené jako NAD, ale pojedou jako vlak.*
- *Jízdní doby pro Os vlaky mají zpracovaný pobyt ve stanici Vlkov-Osová, zastávka zkreslena není z důvodu změny sítě (15.08.2024), ve VNJR bude zkreslena.*
- *Nákladní doprava je zkreslena pouze ilustrativně zpoždění cca 6'.*
- *Zpoždění R = 5,5' + 1,5', Os = 7'.*
- *NAD je pro R vlaky v úseku Brno hl. n. – Tišnov, zpoždění NAD na příjezdu do Brna je cca + 6'.*

Po představení dané studie požádal dotčené dopravce, aby po jejím prostudování vznesli případné připomínky a požadavky.

- Zmínil včerejší rozhovor se zástupcem KORDIS JMK Ing. Pavlem Šlampa, v rámci, kterého byla řešena i problematika aktivace zastávky Vlkov-Osová. Zastávka je uvedena v datech a bude zanesena do plánů pro období od listopadu 2024, proto by neměl být problém se zpracováním opatření.
- V závěru porady informoval o překročení nepřetržité výluky z RPV 2024 na VR 324 položky č. 58, výluky č. V-005043/23 v dopravně Křižanov generující ZP v úseku Křižanov – Vlkov u Tišnova. Výluka nebude ukončena dne 30.09.2024, ale bude pokračovat jako překročená do 05.11.2024.

Průběh porady řídil VO 012/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:

- V souvislosti se vzniklými požadavky SS na denní výluky traťových kolejí pro geotechnické průzkumy zopakoval, že mají být prioritně plánovány v noční době. V denní době mohou být realizovány geoprůzkumy pouze v jednotlivých dopravních.

Vyjádření SS k daným výlukám – výluky pro geotechnické průzkumy jsou v některých úsecích požadovány v denní době zejména z důvodu nutnosti dodržení hygieny (problematika nadměrného hluku). Tam, kde to bude možné, budou průzkumy v traťových úsecích konány v noční době.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Upozornil na problematiku dvou zářijových nočních výluk generujících ZP v termínech 09./10.09.2024, 10./11.09.2024 během kterých nebude možná jízda vlaků mezi Čechy a Moravou a požádal, aby v rámci budoucího plánování k takovým situacím nedocházelo.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravce bereme na vědomí a bude snahou SŽ, aby k takovým situacím v budoucnu nedocházelo. V případě výše zmiňovaných výluk probíhala složitá jednání, jejichž výstupem jsou zmiňované zastavené provozy, které byly vzhledem ke všem okolnostem vyhodnoceny jako nejvhodnější řešení.

- Poděkoval za zpracování výše uvedené studie na VR 324, kterou dopravce prostuduje. Vyjádřil názor, že pokud nebudou vlaky z Křižanova směrem k Praze jezdit včas, nebude s ohledem na jednokolejný provoz v úseku Pohled – Přibyslav a vzhledem k tomu, jak je postaven uzel Havlíčkův Brod, únosné po dvou 10denních konsolidačních pomalých jízdách rozbít každou hodinu uzel Havlíčkův Brod. Současně dodal, že je třeba také vzít v potaz souběžné výluky na VR 502.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravce bereme na vědomí. Po jednání jsme prověřili i variantu kde je odjezd z Křižanova směrem k Praze zachován včas a dodatečně jej přikládáme jako další samostatnou přílohu č. 5. Prosíme tedy o zhlédnutí obou studií a následnou reakci dopravce jako podklad k případným úpravám.

Zástupce OŘ Ostrava Ing. Kamil Kroužil během jednání:

- Seznámil přítomné s požadavkem na doplnění nepředpokládaných výluk nutných pro sanaci jablunkovského tunelu (ve vymezeném místě se vyskytly průsaky, které je nutností zainjektovat).

Termíny realizace nepředpokládaných výluk:

kolej č. 1 (tunel):

kolejově a napěťově nepřetržitě od 24.09.2024 (17:00 hod.) - do 27.09.2024 (09:00 hod.)

kolej č. 2 (tunel)

kolejově a napěťově nickolejný provoz ve dnech 25.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024 vždy v časech od 3:50 hod. - do 7:50 hod.

Zástupce OŘ Hradec Králové p. Jaroslav Kmoníček během jednání:

- Informoval, že dnes proběhne jednání k výlukám dle ROV 53088 etapám A, B, E v rámci, kterého bude rozhodnuto, zda dojde k překročení daných výluk z důvodu dokončení prací nutných k obnovení provozu. Prodloužení plánovaných výlukových časů jednotlivých etap, je z důvodu výskytu skalního masivu v prostoru projektovaných konstrukčních vrstev pražcového podloží, který vyvolal nutnost úprav projektu stavby včetně částečného odstranění uvedeného masivu. OŘ Hradec Králové již jednalo s Libereckým krajem a dopravci.

Na základě výsledku daného jednání dojde na žádost zhotovitelů k nutnému překročení výluk dle ROV 53088 etap A, B, E z důvodu komplikací stavebních postupů na stavbě „Prostá rekonstrukce trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“.

ROV 53088 etapa A:

kolejově traťová kolej v úseku Liberec – Mníšek u Liberce

kolejově celá doprava Mníšek u Liberce

kolejově traťová kolej v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava

Nový předpokládaný termín ukončení je dne 28.09.2024.

ROV 53088 etapa B:

kolejově celá doprava Raspenava

Nový předpokládaný termín ukončení je dne 09.09.2024.

ROV 53088 etapa E:

kolejově traťová kolej v úseku Frýdlant v Čechách – Řasnice

kolejově celá doprava Řasnice

kolejově traťová kolej v úseku Řasnice – Nové Město pod Smrkem

kolejově celá doprava Nové Město pod Smrkem

kolejově traťová kolej Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem

kolejově celá doprava Jindřichovice pod Smrkem

Nový předpokládaný termín ukončení je dne 23.09.2024 (po jednání s dotčenými orgány na uzavírku přejezdu P2909 ve středu dne 04.09.2024).

Zástupce dopravce RegioJet, a. s. p. Marek Výda před jednáním:

- Omluvil se z porady z důvodu čerpání řádné dovolené a před jejím konáním zaslal následující vyjádření:

„Za dopravce RegioJet, a. s. jsem vznesl na regionální poradě v Přerově dne 13.08.2024 nesouhlas s výlukou dle ROV 23019 B, Drahotuše - Odb Jezernice A 2. TK + TV, Odb Jezernice A kolej 1, 2 + TV, Odb. Jezernice B kolej 1, 2 + TV, Odb. Jezernice B - Lipník nad Bečvou 1, 2.TK + TV, ve dnech konání 17. a 18.12.2024 v čase 0:20 - 4:20. Za dopravce RegioJet, a.s. s touto výlukou na CMVP dne 29.08.2024 souhlasím a žádám zachování času a termínu.“

Odůvodnění: Po domluvě s O16 byly zkonstruovány trasy vlaků RJ 1025 a RJ 1027 v režimu pozdní žádosti. Tyto žádosti vyhovují parametrům průjezdu vlaků před zahájením výluky dle ROV 23019 B. Vlak RJ 1021 a RJ 1023 budou v době jízdy vlaků RJ 1025 a RJ 1027 zkráceny a napojeny na nově zkonstruované trasy.“

Zástupkyně O12 Ing. Lenka Komínová během jednání:

- Seznámila dotčené zaměstnance Správy železnic, státní organizace s plánovanými úpravami IS – Centrálním systémem výluk.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během srpnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – setrvalý stav, dlouhodobá výluka 1. TK Ostrava-Bartovice – Havířov, LKS a SK 2-6 s trváním do 12/2024, pro výstavbu ostrovních nástupišť, podchodu, podjezdu a propustků, provoz osobní dopravy k provizornímu nástupišti. V prosinci 2024 bude z důvodu reetapizace ROV zkrácena výluka dle ROV 23256 B, do 17:00 dne 02.12.2024.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – vložena provizorní odb. Jezernice „B“ a otočeny kolejové spojky provizorní odb. Jezernice „A“, od 06.08.2024 došlo k překlopení na výluku 1. TK Odb. Jezernice „A“ – Drahotuše s trváním do 12/2024.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx dle ROV 23147 A do 14.12.2024, s pokračováním v JŘ 2024/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – dokončen závěrečný SP 7, následně budou probíhat dokončovací práce vč. 3. podbití, broušení kolejnic a regulace TV v 10 a 11/2024.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v 09/2024 zastavené provozy pro vložení nosné konstrukce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice**“ – na základě jednání k uzavírkám PK rozhodnuto o realizaci varianty „bypass“ po dobu výstavby, v souvislosti s navýšením prací o zřízení „bypassu“ po zahájení výluky, resp. zrušení „bypassu“ před ukončením výluky, bude zhotovitel žádat o prodloužení výluky do 11/2024 (původně plánována do 29.10.2024). Délka prodloužení bude upřesněna.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – setrvalý stav na území ČR, ŽSR předložila aktualizovaný HMG stavby slovenské strany, předpoklad překlopení výluky 1. TK na 2. TK v závěru 03/2025, dokončení prací stavebních profesí do konce r. 2025 a zprovoznění ETCS v polovině r. 2026. Vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji stavby ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo). Po ukončení ZP k 14.12.2024 bude zavedena 5denní konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna (dle ROV 33082). Zatím nevydáno stavebního povolení pro elektrizaci 600. koleje, návazně přesun vybraných výluk na 10, 11/2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – probíhá nepřetržitá výluka celé LKS, průběžně realizovány práce profese TV vč. TÚ a stěžejní výluka 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole s trváním do konce 11/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova, LKS a většiny SKS ŽST Vlkov u Tišnova.

Do plánů výluk na 11/2024 zanesena úprava stavebních postupů spočívající v trvání výluky 2. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova do 22.11.2024, v souběhu s výlukou SKS Vlkov u T. Díky úpravě SP budou ukončeny nepřetržité výluky stavebních profesí k 22.11.2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhá nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk, předpokládaný termín ukončení ZP 05.11.2024. V období 05.-20.11.2024 se předpokládá konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Vlkov u T. – Křižanov, po datu 20.11.2024 může dojít na základě ověření konsolidace kolejového lože k zavedení lokálních konsolidačních PJ. Nezbytným předpokladem konsolidace je zachování regionální osobní dopravy a v rámci možností maximální provoz nákladní dopravy.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – setrvalý stav, probíhají hlavní stavební práce na mostním objektu na části zhlaví 2. TK směr Pohled v ŽST Příbyslav trvající do konce 11/2024, dále probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Příbyslav – Pohled pro práce na zárubní zdi a provedení lokálních přeložek koleje, která se 08.09. překlopí ve výluku 1. TK Pohled – Příbyslav trvající do 13.10.2024. Na 10/2024 doplněny noční ZP z důvodu nepředvídatelných geologických podmínek zjištěných při realizaci prací na silničních nadjezdech a z toho plynoucího navýšení rozsahu prací.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – probíhá stavební řízení a soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ v 1. pol. 10/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají dokončovací práce. Rychlá pantografická zkouška, i pro stavbu „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“, plánována na 30.09.-04.10.2024, v uvedeném termínu žádáno o nekonání výluk v úsecích Choceň – Kolín a Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – probíhá soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ na konci 09/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů). Další vývoj stavby bude závislý mj. na stavebním řízení a probíhajícím majetkoprávním vypořádání.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokality Borohrádek a Lipovka) – uvedené etapy disponují pravomocným stavebním povolením, probíhá soutěž na realizaci stavby, k dnešnímu dni se předpokládá „otevírání obálek“ na konci 09/2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0.etapa**“ – setrvalý stav – dlouhodobá nepřetržitá výluka Stará Paka (mimo) – Martinice v Krkonoších (mimo) s trváním do 10/2024, od 05.08. vyloučena LKS ŽST Kunčice n. L. se zachováním přístupu na vlečku, s trváním této výluky do 2. pol. 10/2024.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – v návaznosti na pozdější vysoutěžení zhotovitele stavby z důvodu koordinace se souvisejícími záměry je žádáno o:

- zahájení výluky SK 3-17 (dle ROV 33148 H) od 7.9.2024;
- doplnění denních 5 hod. výluk SK 1, SKS v ŽST Jihlava město s opatřením LNT na termíny 02.-06.09., pro provedení nezbytných prací na TV před zahájením et. 33148 H;
- reetapizaci ROV pro zohlednění výše uvedených úprav vč. doplnění etap H1, H2, beze změny omezení žel. provozu oproti projednaným plánům.

Do plánů výluk zaneseno zkrácení nástupišť č. 2 a 3 z důvodu kolizních základů a stožárů TV – pro zajištění bezpečnosti.

Na 12/2024 jsou dle RPV plánovány 3denní ZP, jejich nárokování bude po prověření řešeno při následujících výlukových poradách.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Krč – Odb. Tunel pro dokončení rekonstrukce a zdvoukolejnění Branického mostu, která poběží do konce října.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, nepřetržitou výlukou 103. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, a 9B pro zahájení rekonstrukce III. nástupiště a pokračování výstavby IV. nástupiště, která poběží do konce listopadu roku 2025.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do konce listopadu, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Záluží – Mstětice včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky ve 2. traťové koleji, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu stanice, která poběží do poloviny března roku 2025.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 120. staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny roku 2026.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci září výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci říjnu krátkodobými denními a nočními výlukami postupně v obou traťových kolejích v úseku Velké Žernoseky – Sebusín pro zrušení neutrálního pole.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Řetenice – Teplice v Čechách včetně navazujícího záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci sudé části předmětného mostu, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice“** – bude zahájena v měsíci únoru denními výlukami pro betonáž TZ.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží na jaře roku 2025.

Stavba **„Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město“** – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány v roce 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov.

Stavba **„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží jako překročená do konce října;

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Chrástava“** – bude zahájena v průběhu měsíce září bez výluk, první výluky proběhnou na jaře roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“** – bude zahájena v průběhu měsíce září bez výluk, první výluky proběhnou na jaře roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží do konce listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf, která poběží do druhé poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem, která poběží do konce října. Po dobu výluky je umožněná obsluha vlečky v Brandýse nad Labem.

„**Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Česká Kamenice – Mlýny, která poběží do konce listopadu.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“ a „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – do 13. prosince pokračuje nepřetržitá výluka dle 73245 C (práce na nástupišti ŽST Kyjice). V souběhu s touto výlukou budou konány denní výluky dle 73245 E (02.-06.12. a 09.-13.12.) pro budování základů trakčních podpěr. 19.10. bude zrušena denní výluka dle 73245 F (nevhodný souběh výluk) a bude nově přesunuta na 03.11. Dále dojde v říjnu k prodloužení nepřetržité výluky dle 73245 B do 14.10. z důvodu bezprostředního navázání na 73245 C (eliminace mezistavu). V říjnu byly regionální výlukovou poradou zakázány výluky dle 73245 D v termínu 01., 02. a 03.10., a to z důvodu nevhodného souběhu s výlukami okolních akcí (problém zjištěn při konstrukci VNJR). V rámci reg. výlukové porady nebyly určeny náhradní termíny za výše zakázané výluky a hledá se další řešení.

„**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**“ – výluky dle 73007 A, B budou ukončeny 05.12. v 16:00. Návazně k tomuto bude 05.12. konána také výluka dle 73007 C.

„**Výstavba zastřešení v ŽST Aš**“ – stavba aktuálně v realizaci.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – stavba aktuálně v realizaci.

Stavba „**Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa (SZZ)**“ – stavba aktuálně v realizaci.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště**“ – stavba v realizaci. Probíhá výluka kolejí č. 261, 262, 262a, 264 a 266 v ŽST Plzeň hl. n. do 14.12. a dále po změně grafikonu dle ROV 93008.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – podepsána SoD.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy**“ – aktuálně probíhá řízení na ÚOHS.

Stavba „**Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice (příprava OŘ Plzeň)**“ – probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek 02.09.2024.

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – předpokládaná aktivace zastávky k 25.09.2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň-Žatec**“ – probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek 23.9.2024.

„**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – Mariánské Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – stavba aktuálně v realizaci, z posledního KD potvrzen termín ukončení výluky 20.9.2024. Specialisty na svršek/spodek byly potvrzeny dříve avizované a dopravcům a GR předané pomalé jízdy – jejich konkrétní a konečná podoba vzejde z přejímek díla a bude stanovena správcí samostatnou Dps. Ze strany investora bylo požádáno o důkladné prověření každého případu a daného úseku. Hodnoty pomalých jízd by neměly být nižší než 50 km/h. V některých případech došlo k výrazným zásahům do svršku/spodku a nelze tak pustit provoz bez následné konsolidace.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – stavba aktuálně v realizaci, pokračuje nepřetržitá výluka, která bude ukončena 29. listopadu.

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – podepsána SoD.

Stavba „**Výměna SW JOP DOZ ŽST Blatná (Implementace ETCS Regional – kompletní rameno 716)**“ – aktivace systému ETCS regional v úseku Březnice (mimo) – Blatná – Strakonice (mimo) a Blatná – Nepomuk (mimo) zrušena z důvodu termínu podpisu SoD a probíhajících projekčních prací na zařízení, nový termín aktivace bude oznámen dodatečně.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Temelín – Týn n. Vlt.** “ – vznesen požadavek na přesun původního termínu aktivace z 01.10. na 15.10.2024 z důvodu proškolení zaměstnanců RP OR Plzeň.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“ – probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek 20.09.2024.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – v říjnu byly doplněny noční výluky generující ZP s opatřením ND v termínu 14./15.-31.10./1.11.2024 pro návoz a odvoz materiálu (úsek Karlštejn – Odb. Lom). V listopadu byly doplněny noční výluky generující ZP s opatřením ND v termínu 01./02.-20./21., 23./24.-30.11./01.12.2024 pro návoz a odvoz materiálu (úsek Karlštejn – Odb. Lom) a dále denní výluky pro stavbu trakčních podpěr postupně od 12. do 25.11.2024 (s dvěma dvoudenními pauzami mezi pracemi). V prosinci pokračují nepřetržité výluky a další denní výluky – ROV 63010 V+W bude překlopeno do nového JŘ na ROV 63005; rekonstrukce v úseku Odb. Lom – Karlštejn (2. TK) bude ukončena 11.12.2024; přes přelom JŘ pokračuje výluka ETCS 1. a 2. TK Karlštejn – Beroun (vstup do oblasti ETCS); do přelomu JŘ pokračují další denní výluky pro práce na trakčním vedení a návozu a odvozu materiálu.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – výluka nástupiště č. 1 u SK č. 2 byla ukončena dříve (v srpnu). V říjnu se budou noční výluky generující ZP s opatřením ND v Kl. Ostrovci pro přeložku horkovodu konat v čase 22:20 – 03:50. V listopadu byly doplněny denní výluky dle ROV 63142 pro montáž svršku (19.-23.11.2024). V prosinci pokračuje výluka ZZ dle ROV 65014 v ŽST Kladno-Dubí.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Beroun – Nižbor**“ – probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd**“ – podepsána SoD, proběhlo první jednání se zhotovitelem a zástupci stavby Prahy-Smíchova. Aktuálně probíhá kontrola dokumentace a následně bude provedeno doprojektování. Stavba nadjezdu a podchodu bude respektovat koordinaci se stavbou v Praze-Smíchově.

4. Projednání výluk nad RPV – prosinec 2024

Prosincové výluky projednané na srpnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23014 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577	15.12.2024-08.08.2025	00:00 - 24:00	optimalizace trati na straně ŽSR	Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23426 A
301	Z-23012 A	Havířov, 7., 9a bez TV, 5. + TV	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 0 (výkopové práce na SK5,7 odvodnění, kanalizace, podchod, betonáž základů TV)	Nad RPV. NVÚ. Navazuje na výluku ROV 23023 A
301	Z-23407 B	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 1.,2. bez TV, Havířov, 8., 10., 12., 16., 18., 20., 22. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	01.12.2024	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV; odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-25034 A	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové úseky 1cK, V9-15, V14-20, V18-22, V19, V23, V25, V27, 5aK, 5K, 3K, 1K, 2K,4K, 6K; výhybky č. 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27; návěstidla Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S5a, Lc5a, Sc5, Lc3. S3, S1, S2, S4, Lc4, S6; EMZ 6XS/8XS	02.12.2024-14.12.2024	08:00 - 24:00	optimalizace ŽST Havířov – úprava MPZZ	Nad RPV.
301	Z-25034 A1	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně na albrechtickém zhlaví. staniční mobilní provizorní zabezpečovací zařízení ESA 11	02.12.2024-03.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – aktivace mobilního provizorní zabezpečovacího zařízení ESA 11 na albrechtickém zhlaví	Nad RPV.

301	Z-23427 A	<p>Havířov, 1., 2., 3., 4., 6., 7b, 9b, 11. bez TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od km 20,060 po nám. výh. č. 52, 49b.</p> <p>Havířov, 1. jen TV, napěťově vyloučena část TV od vložené izolace u náv. Se9 po ÚO411</p> <p>Havířov, 3. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. Se9, Se11 po nám. výh. č. 12, 19, 21a, 22.</p> <p>Havířov, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 7a po nám. výh. č. 11, 16</p>	02.12.2024-14.12.2024	17:00 - 24:00	<p>optimalizace ŽST Havířov SP2 – rekonstrukce kolejí liché skupiny a kolejí č. 2, 4, 6, ostrovních nástupišť, výstavba podchodu pro pěší, úprava silničního podjezdu v km 18,969 a propustků v km 18,924, v km 18,606 a v km 18,527</p>	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-25034 E	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji	02.12.2024-14.12.2024	17:00 - 24:00	<p>optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace TZZ do MPZZ</p>	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-25034 B	<p>Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – výhybky a výkolejky na albrechtickém zhlaví. výhybky č. 1, 4, 5, 6, 7ab, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, Vk1</p> <p>Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody. KO 1LK, 2LK, 1bK, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 22K, V1, V4-7, V5-8, V10, V13, V14-20, V17, V24, V25-26</p>	03.12.2024-14.12.2024	08:00 - 24:00	<p>optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace na albrechtickém zhlaví u přestavníků výhybek a výkolejky do MPZZ</p>	<p>Změna od RPV. Změna termínu (v RPV T:30.11.-20.12.2024) + pokračuje od 15.12. do 20.12. jako výluka ROV 25001 B</p>
301	Z-25034 B1	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – výhybky a výkolejky na albrechtickém zhlaví. přepojení výhybek č. 1, 4, 5, 7b do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení	03.12.2024	08:00 - 16:00	<p>optimalizace ŽST Havířov – přepojení výhybek číslo 1, 4, 5, 7b ze SZZ RZZ do nového staničního MPZZ ESA11</p>	Nad RPV.
301	Z-25034 C	Havířov , zab. zař.: PZS v km 19,521 (P10641).	03.12.2024-14.12.2024	08:00 - 24:00	<p>optimalizace ŽST Havířov – přejezd v km 19,521 bude po zahájení výluky vypnut z činnosti</p>	Nad RPV.
301	Z-25034 B2	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – výhybky a výkolejky na albrechtickém zhlaví. přepojení výhybek č. 7a, 10 do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení	04.12.2024	08:00 - 16:00	<p>optimalizace ŽST Havířov – přepojení výhybek číslo 7a, 10 ze SZZ RZZ do nového staničního MPZZ ESA11</p>	Nad RPV.

301	Z-25034 B3	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – výhybky a výkolejky na albrechtickém zhlaví. přepojení výhybek č. 13, 14, 17, 20 a Vk1 do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení	05.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení výhybek číslo 13, 14, 17, 20 a výkolejky Vk1 ze SZZ RZZ do nového staničního MPZZ ESA11	Nad RPV.
301	Z-25034 B4	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – výhybky a výkolejky na albrechtickém zhlaví. přepojení výhybek č. 18, 24, 25, 26 do mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení	06.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení výhybek číslo 18, 24, 25, 26 ze SZZ RZZ do nového staničního MPZZ ESA11	Nad RPV.
301	Z-25034 D	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla 1L, 2L, Se1, Se2, Se5, Se6	09.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace na albrechtickém zhlaví u návěstidel 1L, 2L, Se1, Se2, Se5 a Se6 do MPZZ	Nad RPV.
301	Z-25034 D1	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla S8, S10, PŘSL, SL, Se3, Se8, Se9, Se10	10.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace na albrechtickém zhlaví u návěstidel S8, S10, PŘSL, SL, Se3, Se8, Se9, Se10 do MPZZ	Nad RPV.
301	Z-25034 D2	Havířov , zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla S12, S14, S16, S18, S20, S22	11.12.2024	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace na albrechtickém zhlaví u návěstidel S12, S14, S16, S18, S20, S22 do MPZZ	Nad RPV.
301	Z-23012 B	Havířov , 1., 2., 3., 4., 6., 7b, 9b, 11. bez TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od km 20,060 po nám. výh. č. 52, 49b. Havířov , 1. jen TV, napětově vyloučena část TV od vložené izolace u náv. Se9 po ÚO411 Havířov , 3. jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. Se9, Se11 po nám. výh. č. 12, 19, 21a, 22. Havířov , zhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 7a po nám. výh. č. 11, 16	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – rekonstrukce kolejí liché skupiny a kolejí č.2,4,6, ostrovních nástupišť, výstavba podchodu pro pěší, úprava silničního podjezdu v km 18,969 a propustků v km 18,924, v km 18,606 a v km 18,527	Nad RPV. NVÚ. Navazuje na výluky ROV 23427 A
301	Z-23012 C	Havířov , 14. bez TV	15.12.2024-30.06.2025	00:00 - 17:00	odstavení mechanizace podílející se na výlukových pracích	Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 23256 I

301	Z-25001 A	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové úseky 1cK, V9-15, V14-20, V18-22, V19, V23, V25, V27, 5aK, 5K, 3K, 1K, 2K,4K, 6K; výhybky č. 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27; návěstidla Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S5a, Lc5a, Sc5, Lc3. S3, S1, S2, S4, Lc4, S6; EMZ 6XS/8XS	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – úprava MPZZ	Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 25034 A
301	Z-25001 C	Havířov, zab. zař.: PZS v km 19,521 (P10641)	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – přejezd v km 19,521 bude po zahájení výluky vypnut z činnosti	Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 25034 C
301	Z-25001 E	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace TZZ do MPZZ	Nad RPV. VNJR+ND. Navazuje na výluky ROV 25034 E
301	Z-25001 E1	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. bez TV	19.12.2024	08:10 - 11:10	optimalizace ŽST Havířov – zkouška kódování v 1. traťové koleji Havířov – Albrechtice u Českého Těšína	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-25001 E2	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. bez TV	19.12.2024	11:15 - 14:15	optimalizace ŽST Havířov – zkouška kódování v 2. traťové koleji Albrechtice u Českého Těšína – Havířov	Nad RPV. VNJR+ND.
305	Z-23013 A	Bohumín, 355., 357., 359., 361. bez TV,	15.12.2024-31.07.2025	00:00 - 18:00	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení	Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 23147 A
305	Z-23022 A	Ostrava levé nádraží, 459, 459a, 461., 461a jen TV, 523., 525. + TV	16.12.2024-20.12.2024	07:30 - 16:30	výměna NL SK 523., 525., šikmých konzol, proudové propojení a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-25035 A	Vých Polanka nad Odrou – Jistebník, zab. zař.: PZS v km 255,202 (P6507)	27.11.2024-04.12.2024	08:00 - 16:00	oprava PZS v km 255,202 (P6507)	Nad RPV.
305	Z-25035 B	Jistebník – Studénka, zab. zař.: PZS v km 248,943 (6503)	05.12.2024-12.12.2024	08:00 - 16:00	oprava PZS v km 248,943 (6503) - oprava vnitřní technologie; zřízení nového technologického stojanu	Nad RPV.

305	Z-23409 A	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 1., 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1., 2. + TV	07.12.2024-08.12.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – demontáž štětových stěn, stavění bran TV, vykládka dlouhých kol. pásů	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23409 D	Drahotuše, lichá + TV	09.12.2024-12.12.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – Úprava a montáž TV v elektrickém dělení.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23019 A	Odb Jezernice A – Drahotuše, 1. + TV, Drahotuše, záhl. směr Lipník nad Bečvou – od návěstidla Se15 po návěstidlo 1S	15.12.2024-20.12.2024	00:00 - 17:00	BC LiDr – Rekonstrukce traťové koleje a mostů, sanace žel. spodku a svršku, zpevnění pomocí šterkových pilot, PHS, opěrná zeď, rekonstrukce TV	Nad RPV. VNJR+ND. Navazuje na výluky ROV 23285 A
305	Z-23019 B	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 1., 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 1., 2. + TV	17.12.2024-18.12.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – montáž TV spojek na odb. Jezernice A mezi 1. a 2. TK	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23409 B	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1. + TV	06.12.2024,13.12.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – práce obnovovacího stroje SMD 80	Nad RPV. VNJR.
305	Z-23409 B1	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1. + TV	07.12.2024-08.12.2024	09:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	Nad RPV. VNJR.
305	Z-23409 B2	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1. + TV	14.12.2024	07:00 - 15:00	BC LiDr – úprava TV, betonáže základů, najíždění mechanizace, snesení kolejí	Nad RPV. VNJR.

305	Z-25003 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ost. zař.: ETCS	15.12.2024-15.02.2025	00:00 - 08:00	BC LiDr	Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 25002 A
305	Z-23019 C	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 1. + TV,	16.12.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáže základů, najíždění mechanizace, snesení kolejí	Nad RPV. VNJR.
305	Z-23019 C1	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 1. + TV	15.12.2024,17.12.2024	09:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáže základů, najíždění mechanizace, snesení kolejí	Nad RPV. VNJR.
316	Z-25002 A	Napajedla – Otrokovice, zab. zař.: ETCS. Otrokovice, zab. zař.: ETCS. Otrokovice – Tlumačov, zab. zař.: ETCS	15.12.2024-31.12.2024	00:00 - 24:00	vypnutí ETCS	Nad RPV. Havarijní stavy. Navazuje na výluky ROV 25003 A

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
322	33082 D	Střelice, lichá jen TV	04.12.2024-06.12.2024	08:00 - 16:00	montáž trakčního vedení z 1. traťové koleje směr Tetčice	Nad RPV. NVÚ.
323	Z-35029 A	Moravské Bránice – Ivančice, zab. zař.: TZZ traťové koleje. Moravské Bránice – Ivančice, zab. zař.: PZS v km 3,780 (P3950). Ivančice, zab. zař.: SZZ částečně. PZS v km 5,535 (P3954)	03.12.2024-09.12.2024	08:35 - 14:20	doplnění závor na přejezdu v km 3,780 (P3950), oprava PZS v km 5,535 (P3954)	Nad RPV.

323	Z-35029 B	Střelice – Rakšice, zab. zař.: DOZ. Moravské Bránice, zab. zař.: SZZ, DOZ. Moravské Bránice – Ivančice, zab. zař.: DOZ	08.12.2024-09.12.2024	23:45 - 04:10	výměna softwaru na PZS v km 3,780 (P3950) a PZS v km 5,535 (P3954)	Nad RPV. ZP.
-----	-----------	--	-----------------------	------------------	--	-----------------

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63007 I	Kolín, 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	Odstavení mechanizace.	Nad RPV. Výluka bezprostředně navazuje na výluku dle ROV 63113 I v JŘ 2023/2024. V souběhu s výlukou 63007 G, N.
501	Z-63007 N	Kolín, 109 jen TV, napětově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	Zkrácení TV.	Nad RPV. Výluka bezprostředně navazuje na výluku dle ROV 63113 N v JŘ 2023/2024. V souběhu s výlukou 63007 G, I.
509	Z-53190 A	Libeč – Královec, část traťové koleje bez TV, v úseku Trutnov střed – Královec od zastávky Libeč v km 49,450 po lichoběžníkovou tabulku v km 59,711 v dopravně Královec	02.12.2024-06.12.2024	07:30 - 17:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva + MPŽ.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
524	63189 H6	Mstětice – Odb Záluží, 1. + TV	03.12.2024-12.12.2024	21:55 - 04:15	vymístění stožárů, úprava TV, dmt TB	Nad RPV.
524	63189 U6	Mstětice, 1., 3., 3a + TV, Mstětice, záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezničku výh. č. 6 a 8a po náv. 1L. Mstětice, záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od námezničku výh. č. 14XN po náv. 1S.	03.12.2024-12.12.2024	21:55 - 04:15	vymístění stožárů, úprava TV, dmt TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou S.

524	Z-63013 A	Mstětice , sudá jen TV, napěťově od vložené izolace na záhlaví směr Odb. Záluží v km cca 13,700 po zakotvení na stožáru 62N v km 14,930	15.12.2024-15.03.2025	00:00 - 17:00	modernizace	Změna od RPV. V RVP 2024 srpen-září 20N Navazuje na ROV 63189 R.
524	Z-63013 B	Mstětice , 2. bez TV, Mstětice , 4. bez TV, kolejově její část od km 14,080 po námezník výh. č. 12XN Mstětice , zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12XN po námezník výh. č. 17XN	15.12.2024-15.03.2025	00:00 - 17:00	modernizace	Změna od RPV. V RVP 2024 srpen-září 20N Navazuje na ROV 63189 S.
526	63116 I3	Praha Masarykovo nádraží , 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítačícího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3	12.12.2024-13.12.2024	22:00 - 04:00	proklemování ÚD P3+P5	Nad RPV. ZP.
526	63116 M3	Praha Masarykovo nádraží , 1., 2. jen TV, od vloženého děliče P3 v km 409,489 (u námezníku výh. č. 20) a P5 v km 409,555 (mezi výh. č. 19 a 28) po zakotvení TV nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2	12.12.2024-13.12.2024	22:00 - 04:00	montáž kolejí a výhybek	Nad RPV. NVÚ.
526	63116 S3	Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 102. jen TV, Praha Masarykovo nádraží , 3. jen TV	12.12.2024-13.12.2024	22:00 - 04:00	montáž TV sp4	Nad RPV.

526	63116 Z	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka, výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka, výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru	13.12.2024-14.12.2024	18:30 - 24:00	nesjízdné spojky	Nad RPV.
526	63116 K2	Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, 202. bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová, 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová, zhl. od náv. Lc202a po náv. S202 (včetně výh. č. 203). Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 202. bez TV, od náv. S202 po Lc202 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc202 po náv. Se103 (včetně výh. č. 101).	02.12.2024-03.12.2024	23:40 - 04:00	broušení výhybek	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou L.
526	63116 G3	Praha M.nádraží-Sluncová, 201a bez TV, kolejově od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. 401L, 402L, Lc201a.	03.12.2024-06.12.2024	22:00 - 04:00	broušení výhybek	Nad RPV. ZP.

526	63116 N3	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201a bez TV, kolejově od náv. Lc201a po náv. 201L</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. 401L, 402L, Lc201a.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201a jen TV, od vložené izolace v km 407,845 (mezi výh. č. 205 a 208) po ÚO 411 (km 406,321)</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, 201. + TV, napětově od ÚO 411 (km 406,321) po ÚO 401 (km 408,375)</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, 401.,402. + TV, napětově od ÚO 201A (km 1,930) a od ÚO 202A (km 1,250) po ÚD 101A a po ÚD 101B</p>	10.12.2024-13.12.2024	22:00 - 04:00	úprava TV	Nad RPV. ZP.
-----	----------	---	-----------------------	---------------	-----------	---------------------

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63005 V	Karlštejn, 7. jen TV	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	odstavení mechanizace	Změna od RPV. V roce 2025 dle RPV, v roce 2024 nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 63010 V.
521	Z-63005 W	Karlštejn, 3. jen TV, od vložené izolace v km 30,350	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	mechanizace	Změna od RPV. V roce 2025 dle RPV, v roce 2024 nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 63010 W.
521	Z-65001 Y	Karlštejn – Beroun, zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	výluka ETCS	Změna od RPV. V roce 2025 dle RPV, v roce 2024 nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 65006 Y.

521	63120 A3	<p>Beroun – Karlštejn, 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom</p> <p>Beroun, 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b</p> <p>Karlštejn, záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14).</p> <p>Beroun – Karlštejn, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn</p>	01.12.2024-02.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	<p>Změna od RPV. V RPV ve dnech 11./12.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 C.</p>
521	63120 A3	<p>Beroun – Karlštejn, 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom</p> <p>Beroun, 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b</p> <p>Karlštejn, záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14).</p> <p>Beroun – Karlštejn, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn</p>	02.12.2024-03.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	<p>Změna od RPV. V RPV ve dnech 12./13.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 C.</p>
521	63120 A3	<p>Beroun – Karlštejn, 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom</p> <p>Beroun, 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b</p> <p>Karlštejn, záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14).</p> <p>Beroun – Karlštejn, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn</p>	05.12.2024-06.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	<p>Změna od RPV. V RPV ve dnech 13./14.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 C.</p>

521	63120 A3	Beroun – Karlštejn , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). Beroun – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	07.12.2024-08.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV ve dnech 14./15.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 C.
521	63120 F3	Karlštejn – Beroun , část 2. TK bez TV, od dopravní Karlštejn po km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] Karlštejn , záhl. směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S.	06.12.2024-07.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV ve dnech 11./12.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 A3.
521	63120 F3	Karlštejn – Beroun , část 2. TK bez TV, od dopravní Karlštejn po km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] Karlštejn , záhl. směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S.	07.12.2024-08.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV ve dnech 12./13.12.2024. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 A3.
521	63120 U3	Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom	06.12.2024-07.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV ve dnech 11./12.12.2024.
521	63120 U3	Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom	07.12.2024-08.12.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV ve dnech 12./13.12.2024.
521	63120 F1	Karlštejn – Beroun , část 2. TK bez TV, od dopravní Karlštejn po km 34,160 [IS mezi výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom] Karlštejn , záhl. směr Odb. Lom od náv. Se8 po náv. 2S.	07.12.2024	09:00 - 19:00	montáž TV	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s ROV 63120 C.
521	63120 U1	Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom	07.12.2024	09:00 - 19:00	montáž TV	Nad RPV. V souběhu s ROV 63120 F1.

521	63120 R5	Beroun , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (km 37,460) po ÚO 412 (km 39,256)	11.12.2024	10:00 - 18:00	vyjmutí izolátoru	Nad RPV. NVÚ.
521	63120 G1	Beroun – Karlštejn , část 1 TK bez TV, od náv. 1L Odb. Lom po vjezdové náv. 1S dopravní Karlštejn Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	12.12.2024-13.12.2024	09:00 - 19:00	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63120 V1	Beroun – Karlštejn , 1 jen TV, napětově od ÚO 401 (km 34,160) v dopravně Odb. Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	12.12.2024-13.12.2024	09:00 - 19:00	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.
713	Z-93008 A	Píseň hlavní nádraží , 261., 262., 262a, 264., 266. bez TV	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly	Změna od RPV. V roce 2024 nad RPV, v roce 2025 ve dnech 01.01.- 31.10.2025, Výluka navazuje na ROV č. 93112 A.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-60001 A	Lysá nad Labem , 102., 105. bez TV	15.12.2024-13.12.2025	00:00 - 24:00	Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití.	Nad RPV. navazující výluka na A ROV 60001A
527	Z-73366 A	Bohušovice nad Ohří , 5. + TV	02.12.2024-06.12.2024	07:00 - 16:00	výměna pražců ve výhybce č. 10	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73366 B	Bohušovice nad Ohří , 4., 4a bez TV, 2., 4., 4a, 6a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 4, 4a (výhybka č. 14), kolejově mezi návěstidly S4 – L4	09.12.2024-13.12.2024	07:00 - 16:00	výměna pražců ve výhybce č. 14	Nad RPV. NVÚ.
530	Z-73368 A	Horní Beřkovice – Straškov , část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravní Straškov do km 33,850; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Straškov – Vraňany	02.12.2024-06.12.2024	07:30 - 16:00	výměna pražců, úprava GPK, strojní odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.
548	Z-53183 B	Jablonec nad Nisou – Smržovka , traťová bez TV	02.12.2024-06.12.2024	08:00 - 14:00	výřez a kácení dřevin, svoz dřeva	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
504	73245 E	Kyjice, záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, včetně části staniční koleje č. 2, 4, část od návěstidla 2S po návěstidlo L2, L4. Kyjice - Odb Dolní Rybník, 2. + TV	02.12.2024-06.12.2024, 09.12.2024-13.12.2024	07:30 - 17:30	budování základů trakčních podpěr	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s et. C ROV 73245, jízda vl. jednokol. po 1. TK v úseku Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník – Kyjice, prov. směr Jirkov bez omezení (mezi Odb Chomutov město a Odb Kyjice dvoukol.), PJ 50 km/h v 1. TK Odb Dolní Rybník – Kyjice (dle post. pr.)

Schvalovatel 9

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
326	35031 C	Svitavy – Březová nad Svitavou, zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Svitavy – Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v km 216,067 (P6826); v km 224,032 (P6827) a v km 226,755 (P6828) v 1. traťové koleji. Svitavy – Březová nad Svitavou, zab. zař.: ETCS v 1. traťové koleji	07.12.2024-13.12.2024	14:00 - 14:00	Výměna přijímačů DSŠ 12 S za elektronické přijímače EFCP.	Nad RPV.

5. Projednání změn MP – říjen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 324 – Došlo k doplnění nočních výluk dle **ROV 33135 etap L** v úseku **Přibyslav – Pohled** a v dopravně **Přibyslav**. Výluky budou probíhat v termínech 04./05.10.2024, 07./08.10.2024, 08./09.10.2024, 09./10.10.2024, 10./11.10.2024 v časech od 23:55 hod. - do 04:05 hod. a jsou požadovány pro práce na silničních nadjezdech.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nočních výluk dle **ROV 63226 etap D2** v dopravně **Pečky**. Výluky budou probíhat v termínech 11./12.10.2024, 12./13.10.2024, 13./14.10.2024 v časech od 21:00 hod. - do 04:55 hod. a jsou požadovány CPS pro opravu silničního nadjezdu č. 329-002 v km 364,050 a opravu NK.

VR 501 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63226 etap N4** v úseku **Český Brod – Úvaly**. Výluky byly požadovány CPS v termínech 05./06.10.2024, 06./07.10.2024 v časech od 22:45 hod. - do 04:45 hod. pro opravu nadjezdu v km 381,600.

VR 502 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63286 etap G** v úseku **Kutná Hora hlavní nádraží – Kutná Hora město** a v dopravně **Kutná Hora hlavní nádraží**. Výluky budou probíhat ve dnech 08.10.2024, 09.10.2024, 10.10.2024, 11.10.2024 v časech od 08:00 hod. - do 18:00 hod. a jsou požadovány pro geotechnický průzkum.

VR 521 – Zástupce ROPID pan Jan Roženský požádal o prověření možnosti zahájení denních výluk dle **ROV 63089** místo od 07:30 hod., až od 09:30 hod, a to z důvodu, aby ještě projely vlaky s turistickou frekvencí.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek ROPID bereme na vědomí a požadavku bude vyhověno.

VR 521 – V rámci CMVP byla řešena problematika potřeby doplnění dvou nepřetržitých výluk 2. traťové koleje + TV v úseku Praha-Radotín - Dobřichovice. Na základě dodatečného jednání byly doplněny výluky dle ROV 63295 etapy A a A1, bližší informace jsou doplněny níže.

VR 521 – Dodatečně bude do TP doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63295 etapa A** v úseku **Praha-Radotín – Dobřichovice**. Výluka bude probíhat v termínu 11.10.2024 (od 18:15 hod.) - 14.10. 2024 (do 04:00 hod.) a je požadována pro opravu přejezdu P263 v km 11,524.

VR 521 – Dodatečně bude do TP doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63295 etapa A1** v úseku **Praha-Radotín – Dobřichovice**. Výluka bude probíhat v termínu 19.10.2024 (od 08:05 hod.) - 20.10.2024 (do 20:00 hod.) a je požadována pro opravu kotevních úseků.

VR 524 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63189 etap F6** v dopravně **Mstětice**. Výluky byly požadovány v termínech 29./30.10.2024, 30./31.10.2024, 31.10./01.11.2024 v časech od 21:55 hod. - do 04:15 hod. pro úpravu TV.

VR 524 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63189 etap H6** v úseku **Mstětice – Odbočka Záluží**. Výluky byly požadovány v termínech 29./30.10.2024, 30./31.10.2024, 31.10./01.11.2024 v časech od 21:55 hod. - do 04:15 hod. pro úpravu TV.

VR 525 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63148 etapy H3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 01./02.10.2024 v čase od 23:20 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro překotvení Sp V2.

VR 525 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63148 etapy O3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 01./02.10.2024 v čase od 23:20 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro překotvení Sp V2.

VR 525 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63148 etapy U3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 03./04.10.2024 v čase od 23:20 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro demontáž TB.

VR 525 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63148 etapy D3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 03./04.10.2024 v čase od 23:20 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro demontáž TB.

VR 525 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63148 etapy B3** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 03./04.10.2024 v čase od 23:20 hod. - do 04:20 hod. a je požadována pro demontáž TB.

VR 526 – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 63279 etapy A2** v úseku **Odbočka Rokytka – Praha-Libeň** a v dopravnách **Praha-Holešovice** a **Odbočka Balabenka**. Výluka bude probíhat dne 19.10.2024 v čase od 07:00 hod. - do 15:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 526 – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 63279 etapy E3** v úseku **Odbočka Rokytka – Praha-Libeň** a v dopravnách **Praha-Holešovice** a **Odbočka Balabenka**. Výluka bude probíhat dne 20.10.2024 v čase od 09:00 hod. - do 14:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 526 – Došlo k reetapizaci (sloučení výluk etap A, B, C) do **ROV 63279 etapy A2** v úseku **Odbočka Rokytka – Praha-Libeň** a v dopravnách **Praha-Holešovice** a **Odbočka Balabenka**. Výluka bude probíhat dne 12.10.2024 v čase od 07:00 hod. - do 19:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 526 – Došlo k reetapizaci (sloučení výluk etap E, G, H, I) do **ROV 63279 etapy E1** v úseku **Odbočka Rokytka – Praha-Libeň** a v dopravnách **Praha-Holešovice** a **Odbočka Balabenka**. Výluka bude probíhat dne 13.10.2024 v čase od 07:00 hod. - do 19:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 539 – Na žádost dopravce AŽD Praha, s. r. o. došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73322 etapy A**. Výluka byla požadována v termínu 01.10.2024 (od 08:00 hod.) - 08.10.2024 (do 18:00 hod.) pro výměnu přejezdové konstrukce na přejezdu č. P3340.

VR 546 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73225 etapy F** v úseku **Mlýny – Jedlová** a v dopravně **Jedlová**. Výluka bude probíhat v termínu 17.10.2024 (od 08:00 hod.) - 22.10.2024 (do 18:00 hod.) a je požadována pro výměnu kolejnic, strojní podbití, úpravu TV. (Původní termín konání byl 17.10.2024 - 31.10.2024.)

VR 546 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 73225 etap I** v úsecích **Jedlová – Chřibská – Rybníště** a v dopravnách **Jedlová** a **Chřibská**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.10.2024, 20.10.2024 v časech od 07:00 hod. - do 17:00 hod. a jsou požadovány pro strojní úpravu GPK a GP výhybek č. 8 a 9, odstranění porostu. (Původní termíny konání byly ve dnech 30.10.2024, 31.10.2024.)

VR 707 – Došlo k úpravě vymezení (vyjmuto vyloučení SZZ v dopravně Nová Pec) u noční výluky dle **ROV 93121 etapy F** v úseku **Kájov – Černý Kříž** a v dopravně **Kájov**. Výluka je požadována v termínu 21./22.10.2024 v čase od 22:15 hod. - do 04:30 hod. pro výměnu SW v dopravně Kájov v návaznosti na aktivaci PZZ P1649 v km 71,795.

VR 713 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 63249 etapy C** v dopravně **Zdice**. Výluka bude probíhat v termínu 01.10.2024 (od 08:00 hod.) - 25.11.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována z důvodu zajištění bezpečnosti při pracích v blízkosti TV.

6. Projednání změn SUP – listopad 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 322 – Došlo k úpravě VR u nepřetržité výluky dle **ROV 33144 etapy B** v dopravně **Brno-Horní Heršpice**. Výluka bude probíhat v termínu 09.11.2024 (od 07:10 hod.) - 14.11.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro montáž a regulaci TV.

VR 322 – Došlo k úpravě VR u denní výluky dle **ROV 33144 etapy E** v dopravně **Brno-Horní Heršpice**. Výluka bude probíhat dne 01.11.2024 v čase od 07:00 hod. - do 17:00 hod. a je požadována pro montáž stožárů a výstroje stožárů TV.

VR 324 – Došlo ke změně času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 33135 etapy W** v úseku **Pohled – Havlíčkův Brod** a v dopravně **Pohled**. Výluka bude probíhat v termínu 23.11.2024 (od 07:00 hod.) - 26.11.2024 (do 18:50 hod.) a je požadována pro úpravy TV a výměnu defektoskopicky vadných kolejnic.

VR 324 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 33135 etapy E3** v úseku **Pohled – Příbyslav**. Výluka bude probíhat v termínu 16.11.2024 (od 07:00 hod.) - 23.11.2024 (do 07:00 hod.) a je požadována pro výkopové práce, betonáž patek TV, demontáž a montáž TV a nových podpěr TV.

VR 502 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63286 etapy E** v dopravně **Kutná Hora hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 07.11.2024 v čase od 08:00 hod. - do 18:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 503 – Došlo ke změně čísla ROV z 73167 etapy A na **73383 etapu A** u nepřetržité výluky v úseku **Děčín východ – Boletice nad Labem** a v dopravnách **Děčín východ** a **Boletice nad Labem**. Výluka je požadována v termínu 09.11.2024 (od 07:00 hod.) - 12.11.2024 (do 17:00 hod.) pro opravné a údržbové práce.

VR 503 – Došlo ke změně čísla ROV z 73167 etapy B na **73383 etapu B** u nepřetržité výluky v úseku **Děčín východ – Boletice nad Labem** a v dopravnách **Děčín východ** a **Boletice nad Labem**. Výluka je požadována v termínu 02.11.2024 (od 07:00 hod.) - 05.11.2024 (do 17:00 hod.) pro opravné a údržbové práce.

VR 503 – Došlo ke změně čísla ROV z 73338 etapy A na **73383 etapu C** u denní výluky v dopravně **Děčín východ**. Výluka je požadována dne 04.11.2024 v čase od 07:00 hod. - do 17:00 hod.) pro opravné a údržbové práce.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV A 53008 etapy A** v dopravně **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 11.11.2024 v čase od 10:10 hod. - do 11:00 hod. a je požadována pro běžnou údržbu TV a ÚO.

VR 524 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63189 etap F6** v dopravně **Mstětice**. Výluky byly požadovány v termínech 02./03.11.2024, 03./04.11.2024, 04./05.11.2024, 05./06.11.2024 v časech od 21:55 hod. - do 04:15 hod. pro úpravu TV.

VR 524 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63189 etap H6** v úseku **Mstětice – Odbočka Záluží**. Výluky byly požadovány v termínech 02.03.11.2024, 03./04.11.2024, 04./05.11.2024, 05./06.11.2024 v časech od 21:55 hod. - do 04:15 hod. pro úpravu TV.

VR 527 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů zahájení a konce u nočních výluk dle **ROV 63268 etap A1, D1** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluky budou probíhat v časech od 21:20 hod. - do 05:05 hod. a jsou požadovány pro pokládku výhybek.

VR 704 – Došlo ke **zrušení** denních výluk **NS Benešov u Prahy** dle **ROV 63070 etap P** v úseku **Bystřice u Benešova – Chotoviny**. Výluky byly požadovány v termínech 04.11.2024, 05.11.2024 v časech od 07:00 hod. - do 13:00 hod. pro údržbu NS 25kV.

VR 713 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 63249 etapy C** v dopravně **Zdice**. Výluka bude probíhat v termínu 01.10.2024 (od 08:00 hod.) - 25.11.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována z důvodu zajištění bezpečnosti při pracích v blízkosti TV.

VR 715 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 63249 etapy D** v dopravně **Zdice**. Výluka bude probíhat v termínu 01.11.2024 (od 08:00 hod.) - 21.11.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována podbíjení ASP.

7. Projednání změn SP – prosinec 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Zástupkyně dopravce RegioJet, a. s. paní Eliška Nedvědová vznesla dotaz k výlukám stavby Optimalizace ŽST Havířov, zda se zastavený provoz týká pouze úseku **Havířov – Albrechtice u Českého Těšína** nebo i dopravní **Havířov**?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky budou probíhat v souběhu, který bude generovat ZP v úsecích **Ostrava-Bartovice – Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, včetně dopravní Havířov.**

VR 503 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o prověření možnosti přesunu nočních výluk generujících ZP v dopravně **Lysá nad Labem** dle **ROV 65017 etapa A** (01./02.12.2024) a v úsecích **Dřísy – Stará Boleslav – Lysá nad Labem** dle **ROV 63073 etapy M2** (02./03.12.2024, 03./04.2024) do zákrytu s nočními výlukami generujícími ZP na VR 524 v dopravně Mstětice, které začínají od 03./04.12.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bude prověřen a dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 701 – Nepřetržitá výluka dle ROV **33033 etapa A** v dopravně **Jihlava město** bude nově začínat od 15.12.2024 od 00:00 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci TV a stavbu podchodu.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci září kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky říjen a listopad 2024

Změnové tabulky říjen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: říjen 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23378 A	Bystřice – Návsí 1. TK+TV	22./23.,23./24., 24./25.,25./26.	20:00- 4:00	geoprůzkum		SSV	
301	23378 B	Návsí – Bystřice 2. TK+TV	26./27.,27./28., 28./29.,29./30., 30./31.	20:00- 4:00	geoprůzkum		SSV	
301	23256 I	Havířov SK 14 bez TV	1.10.-N-14.12.	7:30-N- 24:00	Z důvodu kapacitního omezení v sousedních ŽST při činnostech se zvýšenou četností používaných stojů a nároků na odstavování mechanizace	doplněno na žádost stavby	SSV	Havířov
dílčí změny:								
301	23335 A	Havířov - Ostrava- Bartovice 2. TK+TV, Havířov SK 8, 10, 12, 16, 18 + TV, SK 14 jen TV, SK 20, 22 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Ostrava- Bartovice od náv. 2S po námezník výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	12./13., 13./14., 14./15., 15./16., 16./17., 17./18.	22:15- 4:15	optimalizace ŽST Havířov SP2 – montáž nových bran TV, převěšení, demontáž stávajících bran.	ZP, ND , z rozsahu odstraněna staniční kolej 14. bez TV (implementováno do ROV 23256 I)	SSV	Havířov
301	23344 B1	Louky nad Olší SK 1. bez TV, její část od náv. L1 po nám. výh. č. 15, SK1a bez TV, SK 1., 1a, 3. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 15 po hrot. výh. č. 21., záhl. a zhl. TK 1. ze směru Odb Karviná-Darkov od náv. 1S po hrot výh.č. 22, Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší 1. TK + TV, Odb Karviná-Darkov záhl., zhl. 1. TK, (vč TV 1.TK v Odb Karviná-Darkov)	12.	5:00- 14:25	odstranění havarijního stavu, důlních škod, oprava GPK ASP, úprava dilatací kolejnic na poddolovaném území	změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 7:00-16:15)	OVA	

301	23344 C	Louky nad Olší výh. č. 22, 23 (ovlivněna 1., 2.TK Louky nad Olší – Karviná hl.n.)	12.	14:25- 15:25	odstranění havarijního stavu, důlních škod, oprava GPK ASP, úprava dilatací kolejnic na poddolovaném území	ZP, ND , změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (původní čas 16:15-17:15)	OVA	
305	23349 B	Ostrava hl.n. zhl. od náv. Se65 po námezník výh. č. 131	15.	7:00- 15:00	výměna a vevaření kolejnic a LIS v přípoji výh. č. 131- 365	změna termínu a úprava rozsahu, souběh s ROV 23349 A (pův. 10.10.)	OVA	
305	23230 C	Polom – Suchdol nad Odrou 1. TK bez TV, Polom záhl. 1. TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 1L po náv. Se3, Suchdol nad Odrou záhl. 1. TK ze směru Polom od náv. 1S po náv. Se30	31.10./1.11.	19:00- 05:00	broušení kolejnic v km 223,225 - 230,017	VNJŘ , z důvodů více prací je požadováno o navýšení času o 2hodiny (původní čas 19:00-03:00hod.)	OVA	
305	23364 A	Lipník nad Bečvou zhlaví SK 1 směr Drahotuše, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 5	1./2.	20:00- 4:00	Výměna 2ks LIS se svařením	Na žádost ST OLC oprava rozsahu vyloučení (původně SK 1)	OVA	
316	23354 A	Říkovice – Hulín 2. TK + TV, Říkovice sudá + TV, záhl., zhl. 2. TK směr Hulín.	1.	8:15- 15:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, měření výšky TV, kontrola křížení TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	NVÚ , na žádost CDP a dopravce REGIOJET, oprava autobusového nádraží Přerov, nelze zajíždět s ND RJ z důvodu výluky dle ROV 23359, přesun - pův. 8.10.2024	OVA	
316	23354 B	Přerov přednádraží – Říkovice 2. TK+TV, Říkovice sudá +TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov	2.	8:15- 15:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, měření výšky TV, kontrola křížení TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	NVÚ , na žádost CDP a dopravce REGIOJET, oprava autobusového nádraží Přerov, nelze zajíždět s ND RJ z důvodu výluky dle ROV 23359, přesun - pův. 9.10.2024	OVA	
316	23354 C	Hulín – Říkovice 1. TK + TV, Říkovice lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Hulín	4.	8:15- 14:55	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	NVÚ , na žádost CDP a dopravce REGIOJET, oprava autobusového nádraží Přerov, nelze zajíždět s ND RJ z důvodu výluky dle ROV 23359, přesun - pův. 10.10.2024	OVA	

316	23354 E	Říkovice – Přerov přednádraží 1. TK + TV, Říkovice lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Přerov	14.	8:20- 15:00	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu	NVU , na žádost CDP a dopravce REGIOJET, oprava autobusového nádraží Přerov, nelze zajíždět s ND RJ z důvodu výluky dle ROV 23359, přesun - pův. 11.10.2024	OVA	
316	23350 H	Napajedla – Otrokovice 1. TK+TV; Otrokovice záhl. 1. TK směr Napajedla	21.	8:20- 17:00	Oprava TK, GPK, oprava pražců, podbíjení ASP, doplnění šterkového lože	na žádost ST OLC, rozšíření místa vyloučení o záhlaví 1.TK, navýšení rozsahu prací	OVA	
316	23354 G	Tlumačov – Otrokovice 2. TK + TV; Tlumačov záhl., zhl. 2. TK směr Otrokovice	23.	8:20- 15:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, měření výšky TV, kontrola křížení TV nad výhybkami, úprava průj. průřezu, odstranění defektoskopické vady výh. č. 17 ŽST Tlumačov	na žádost ST OLC, rozšíření vyloučeného místa o záhl., zhl. směr Otrokovice, odstranění defektoskopické vady výh. č.17 v ŽST Tlumačov	OVA	
316	33188 B	Moravská Nová Ves zhl. SK 2 směr Lužice, jeho část od IS mezi výh. č. 3 a č. 4 po námezník výh. č. 4, SK 2, její část od námezníku výh. č. 4 po náv. L2 (ovlivněna 2.TK Lužice - Mor. N.Ves)	5.	7:50 - 15:10	výměna vadného LIS u návěstidla S2	změna vymezení pův.: Moravská Nová Ves SK 2, část od námezníku výh. č. 4 po náv. L2, (jendokolejně Lužice – Moravská Nová Ves)	BNO	
zrušeno:								
305	23349 H	Ostrava levé n. SK 403 bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 442 po hrot výh. č. 443	1.,2.	7:00- 16:00	výměna pražců v SK 403 a výh. č. 442	změna technologie postupu prací	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: říjen 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
304	25027 B	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě TK, Branky na Moravě celá, Branky na Moravě – Kunovice-Loučka TK, Kunovice-Loučka záhlaví směr Branky na Moravě	29.-N-31.	7:40-N- 13:15	Odstranění následků po zaplavení přejezdu v km 57,453(P7300), pročištění KL, odstranění defektoskopických vad a svažování kolejnic, odstranění vegetace	ZP+ND , na žádost ST OLC, odstranění následků po zaplavení přejezdu v km 57,453 (P7300), souběh s ROV 25027 etapa A	OVA	

306	25032 A	Kopřivnice – Štramberk PZS v km 18,628 (P7491)	14.-N-22.	8:00-N- 16:00	oprava vnitřní technologie PZS v km 18,628; zřízení nového technologického stojanu	dopravní opatření – instalace přejezdníků, porucha traťového souhlasu	OVA	
313	23360 B	Kostelec na Hané záhl. směr Ptení, Kostelec na Hané – Ptení TK, Ptení celá	29.10.-N-3.11.	7:00-N- 17:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování výhybek, ASP a ÚPP.	ZP+ND; oprava závad na žádost ST, souběh s ROV 23360 A	OVA	
315	23359 D	Nezamyslice záhlaví a zhlaví TK směr Ivanovice na Hané	14.	7:00- 19:00	Oprava GPV, propracování ASP výh. č. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21	ZP+ND; oprava závad v GPV souběh ROV 23359 C a ROV 33197 (OŘ BNO)	OVA	
díličí změny:								
308	23369 A	Hustopeče nad Bečvou záhlaví TK 2 směr Hranice na Moravě město, Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město TK 2 + TV, Hranice na Moravě město sudá+TV, záhlaví a zhlaví TK 2 směr Hustopeče nad Bečvou	1.10.-N-6.11.	8:00-N- 18:00	Betonáže nových základů, stavění TP, bran, výměna kol. roštu, zřízení odvodnění a oprava mostních objektů, výřezy a kácení, oprava nást. Teplice nad Bečvou, úprava TV, zakotvení	NVÚ + VNJŘ, Na žádost ST OLC a SEE OLC, doplnění Hranice město sudá + TV, práce ve ztíženém terénu a změna technologie výluky, bez dalších dopravních opatření (jednostranné kol. spojky)	OVA	
309	23355 G	Štěpánov – Červenka: TZZ ABE a ETCS 2. TK, Štěpánov – Červenka: 2. TK bez TV	7.	15:10- 19:10	Komplexní prohlídka TZZ s inspektorem UTZ	VNJŘ; Na žádost SSZT OLC navýšení rozsahu vyloučení	OVA	
311	25026 A	Zábřeh na Moravě záhlaví TK směr Postřelmov, Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK+ TV, Postřelmov celá + TV, Postřelmov – Bludov TK + TV, Bludov celá + TV, Bludov – Šumperk TK + TV	29.10.-N-1.11	8:30-N- 19:00	Údržba TV, ÚPP a opravné práce na SK/TK, doplnění závor a oprava vozovky přejezdů v km 4,355 (P6654) a v km 4,569 (P6655)	ZP+ND; na žádost dopravce ČD z důvodu zajištění ND a KIDSOK – uzávěra silnice v Hanušovicích do 20.10. Přesun termínu z 30.9.- 3.10.2024	OVA, SSV	
311	25026 B	Zábřeh na Moravě – Postřelmov: zab. zař.: PZS v km 4,355 (P6654); PZS v km 4,569 (P6655)	29.10.-N-7.11.	8:30-N- 19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů v km 4,355 (P6654) a v km 4,569 (P6655)	na žádost dopravce ČD z důvodu zajištění ND u etapy A, souběh etap A+B, - uzavěra silnice v Hanušovicích do 20.10. Přesun termínu z 30.9.-9.10.2024	SSV	

313	23360 A	Ptení – Konice TK, Konice celá, Konice – Dzbel TK, Dzbel záhl. směr Konice	29.10.-N- 22.11.	7:00-N- 16:30	Investice – Výstavba PZS v km 23,642 (P6577); zřízení bypassu OR OLC – celková výměna kolejového roštu, 2782 m oprav; výměna pražců a kolejnic, svařování výh. součástí, sypání šterku, strojní podbití ASP, a úprava kolejového lože.	ZP+ND , Na žádost ST přesun z 1.-22.10. důvodu nedodání pražců. Navýšení délky výluky o 3N. Navýšení rozsahu prováděných prací, snížení rozsahu vyloučení o záhl. v Ptení	SSV, OVA	
315	23359 A	Přerov – Věžky TK+ TV, Věžky celá + TV, Věžky – Chropyně TK + TV, Chropyně celá + TV, Chropyně – Kojetín TK + TV	7.-N-11.	8:15-N- 17:00	Celková oprava TK a úprava průjezdného průřezu	ZP+ND ; úprava času zahájení na žádost doprovce (pův. 8:00-N-17:00)	OVA	
315	23359 B	Kojetín celá jen TV	7.	8:15- 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ ; úprava času zahájení na žádost doprovce (pův. 8:00-14:00) souběh s ROV 23359 A	OVA	
315	23359 B	Kojetín celá jen TV	12.	8:15- 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ ; úprava času zahájení na žádost doprovce (pův. 8:00- 14:00) souběh s ROV 23369 C	OVA	
309	23359 C	Kojetín – Němčice nad Hanou TK+ TV, Němčice nad Hanou celá + TV, Němčice nad Hanou – Nezamyslice TK + TV	12.-N-16.	8:15-N- 17:00	Celková oprava TK a úprava průjezdného průřezu	ZP+ND ; úprava času na žádost dopravce (původně 8:00-N-17:00)	OVA	
zrušeno:								
308	23369 B	Hranice na Moravě město sudá+TV	23.,24.,27.,28.	8:00- 14:00	Úprava TV, zakotvení	na žádost ST OLC, bude nahrazeno novým rozsahem ROV 23369 A	OVA	
309	23353 G	Olomouc hlavní nádraží, osobní nádraží lichá jen TV	19.	8:00- 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC souběh s ROV 23373 A přesun na rok 2025	OVA	

309	23353 H	Olomouc hlavní nádraží, osobní nádraží sudá jen TV	26.	8:00- 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC souběh s roV 23373 B přesun na rok 2025	OVA	
-----	---------	---	-----	----------------	--	--	-----	--

Schvalovatel 3

měsíc: říjen 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33110 A	Slavkov u Brna výh.č.4	5.	7:00 - 14:00	nutné navaření srdcovky	havarijní stav	BNO	
318	33240 B	Blažovice záhl. TK směr Holubice část od náv. Se4 po náv. HL, Blažovice SK 4, 6a, 6b, 8a, 8b jen TV, Blažovice - Holubice TK	10.	8:00- 14:00	oprava GPK	ZP+NVÚ souběh s výlukami dle ROV 33197 na VR 315	BNO	
318	33240 C	Blažovice SK 4 bez TV	11.	8:00- 14:00	oprava GPK	souběh s výlukami dle ROV 33197 na VR 315	BNO	
318	3196 A	Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1. TK+TV	9.	8:30- 14:15	betonáž základu stožáru č.55		BNO	
320	33211 C	Břeclav SK 2., 4. jen TV, Břeclav záhlaví 1. TK směr Lanžhot část od náv. 1L po náv. Se11, Břeclav - Lanžhot 1. TK+TV	27.	08:15 – 13:15	údržba TV, odstranění vegetace	NVÚ souběh s výlukami pro ŽSR ROV 33001+35009+VR ŽSR 180	BNO	
320	33211 D	Lanžhot- Břeclav 2. TK+TV, Břeclav SK 4a., 6., 8., 8a jen TV, Břeclav záhlaví 2. TK směr Lanžhot část od náv. 2L po náv. Se12	27.	13:20 – 18:20	údržba TV, odstranění vegetace	NVÚ souběh s výlukami pro ŽSR ROV 33001+35009+VR ŽSR 180	BNO	
320	32A02009	Hrušovany u Brna – Vranovice 1. TK+TV	25./26., 26./27.	22:40- 4:20	rekonstruční práce na zastávce Žabčice	dodatečný požadavek zhotovitele	SSV	Žabčice
320	32A02010	Vranovice – Hrušovany u Brna 2. TK+TV	27./28., 28./29.	22:40- 4:20	rekonstruční práce na zastávce Žabčice	dodatečný požadavek zhotovitele	SSV	Žabčice

322	33144 A	Brno-H. Heršpice zhlaví st. silnice záhl. a zhl. 1. TK směr Střelice+TV, napěťově od ÚO 421 do km 151,721; Brno-H. Heršpice SK 600 bez TV část od nám. výh. č. 613 po náv. S600	28.	7:10- 16:40	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV	ZP Brno dol. nádr. - Střelice přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL
322	33144 E	Brno-H. Heršpice SK 600 bez TV část od náv. S600 po nám. výh. č. 651, napájecí linky č. 8, 9 z TNS Modřice	29.,30.,31.	7:00- 17:00	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV	ZP Brno dol. nádr. - Střelice přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL
324	33135 L	Přibyslav lichá a sudá KS bez TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od nám. výh. č. 10,12 po náv. 1S, výh. č. 5, 6, 7, 8, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č. 14, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	4./5., 7./8., 8./9., 9./10., 10./11.	23:55- 4:05	práce na silničních nadjezdech	ZP navýšení rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných geologických podmínek	SSV	Pohled – Přibyslav
325	33203 B	Studenec – Budišov u Třebíče PZS v km 3,828	1.-N-25.	7:50-N- 13:05	aktivace PZS v km 3,828 (P3904), výkopové práce pro kabelizaci v prostoru přejezdu	souběh s et. A (TK Studenec – VM), požadavek SSZT Jihlava	BNO	
325	33203 C	Rudíkov – Velké Meziříčí PZS v km 17,479 a km 20,062	25.	13:05- 16:45	obnovení šuntové citlivosti	požadavek SSZT Jihlava	BNO	
325	33203 D	Studenec záhl. TK směr V. Meziříčí od nám. výh. č. 13a po náv. MS	1.-N-25.	7:50 - N- 13:05	oprava přejezdové konstrukce přejezdu km 0,286 (P3900)	ZP+ND souběh s et. A (TK Studenec – VM), požadavek ST Jihlava	BNO	
502	63286 A	Kutná Hora hl.n. SK 2, 4, 6+TV, obě přilehlá zhlaví	20.,21.	8:00- 18:00	geotechnický průzkum		SSZ	Modernizace ŽST K. Hora hl.n.

502	63286 C	Kutná Hora hl.n. SK 2 jen TV, záhl. 2.TK směr Kolín část od náv. 2S po náv. Se34	31.	8:00- 18:00	geotechnický průzkum	ovliv. 2. TK K. Hora hl.n. - Kolín seř. n. souběh s 63035 C+D (2. TK K.Hora hl.h. - Kolín seř. n.)	SSZ	Modernizace ŽST K. Hora hl.n.
502	63286 D	K. Hora hl.n. SK 7, 7a, 9, 13 bez TV, SK 3a, 5a, 101, 103, 103a, 105, 107, 107a, 109 jen TV - pouze stříd. část, SK 3, 3b, 3c, 5, 5b jen TV - pouze stejnsměr. část, obě přilehlá zhlaví	22.,23.,24.	8:00- 18:00	geotechnický průzkum	NVÚ	SSZ	Modernizace ŽST K. Hora hl.n.
502	63286 F	K. Hora hl.n. záhl. 1.TK směr Kolín od náv. 1S po náv. Se33	29.	8:00- 18:00	geotechnický průzkum	ovliv. 1.TK Kolín seř. n. - K. Hora hl.n. souběh s 63035 A+B (1.TK Kolín seř. n. - K.Hora hl.n.)	SSZ	Modernizace ŽST K. Hora hl.n.
502	63286 G	K. Hora hl.n. - K. Hora město TK, K. Hora hl.n. záhlaví TK směr K. Hora město, SK 9a, SK 11a+TV, střední zhl. část od náv. Se16 po náv. Se20, Se19	8. - 11.	8:00- 18:00	geotechnický průzkum	ZP+ND+NVÚ	SSZ	Modernizace ŽST K. Hora hl.n.
701	33148 K	Jihlava město nástupiště č. 2 část od km 91,095 do km 91,192	7.9.-N-14.12.	7:00-N- 24:00	zkrácení délky nástupiště z důvodu výstavby kolizního stožáru TV	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	33148 L	Jihlava město nástupiště č. 3 část od km 90,967 do km 90,999	7.9.-N-14.12.	7:00-N- 24:00	zkrácení délky nástupiště z důvodu výstavby kolizního stožáru TV	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	33236 A	Jihlávka – Horní Cerekev TK+TV	19.,20.	8:30- 15:25	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, odstranění vegetace, údržba TV	ZP+ND požadavek ST Jihlava	BNO	

701	33236 B	Horní Cerekev celá jen TV, zhl., záhl. TK směr Jihlava od náv. L po nám. výh. č. 5, 7, SK1 od nám. výh. č. 5 po náv. S1, SK2 od nám. výh. č. 7 po náv. S2	19.	8:30-15:25	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, odstranění vegetace, údržba TV	ZP+LNT+ND požadavek ST Jihlava	BNO	
701	33236 C	Horní Cerekev – Batelov TK+TV, Batelov celá jen TV	19.,20.	8:20-15:35	výměna defekt. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba ŽS, TV, odstraňování vegetace	ZP+LNT+ND požadavek ST Jihlava	BNO	
701	33236 D	Batelov – Výh. Spělov – Kostelec u J. TK, Výh. Spělov celá jen TV	19.,20.	8:20-15:35	výměna defekt. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba ŽS, TV, odstraňování vegetace	ZP+LNT+ND požadavek ST Jihlava	BNO	
701	33236 E	Kostelec u JIhl. záhl. a zhl. směr Batelov část od náv. L po nám. výh. č. 1, SK 1a, výh. č. 3	19.,20.	8:20-15:35	výměna defektoskopicky vadného jazyka a opornice ve výhybce č. 3, svařování kolejnic	ZP+ND požadavek ST Jihlava	BNO	
díličí změny:								
325	33202 A	Tišnov – Nedvědice TK	7.,8.,9.	7:30-15:25	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic	ZP+ND změna času ukončení (pův. 15:40), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
507	33204 A	Ždírec nad Doubr. záhlaví směr Hlinsko v Č. od náv. Se6 po náv. S, Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	23.10.-N-6.11.	7:30 -N-15:30	výměna pražců, úprava GPK, reprofilace příkopů, výměna def. vadných kolejnic, svařování, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu (pův. 16.10. - 4.11.) z dův. opravy PZS v ŽST Chotěboř a optimalizace výluk na rameni 507	BNO	
507	53133 E	Hlinsko v Č. - Žďárec u Sk. TK, Žďárec u Skutče záhlaví směr Hlinsko v Č. od náv. L po náv. Se3	8.,9.	8:15-18:15	oprava def. vad, oprava GPK, sekání porostu	ZP+ND změna času (pův. 7:00-17:00), požadavek dopravce	HKR	

zrušeno:								
701	33148 A1	Jihlava město SK 1., 2., 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c bez TV, SK 1a bez TV část od náv. S1a po nám. výh. č. 8b, SK 4 bez TV část od hrotů jaz. výh. č. 16 po nám. výh. č. 20, zhl. kol. 2b, 2c od hrotů jazyků výh. č. 30 po nám. výh. 30XA, 32, výh. č. 8a/b, 11a/b, 13, 13XA, 16, SK 1, 1a, 2, 2b jen TV	7./8., 13./14., 14./15., 27./28., 28./29.	20:50-5:00	osazení provizorních podpěr TV	ZP+ND upřesnění HMG zhotovitelem, bez požadavku náhrady	SSV	

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63070 B	NS Pečky	7.,8.10.	7:00-13:00	údržba NS	E	PHA	
505	53119 A1	Stéblová - Odb. ELNA Opatovice n. L. 2. + TV	2.	8:00-12:00	úprava trakční podpěry		HKR	
505	53108 B	Opatovice n. L.- Pohřebáčka: kolejově: 5. SK, + zhl. TK směr odb. Plačice od náv. Se10 po náv. L3, L5. L7, napětově: 3., 5., 7., 7a SK	8.	07:45-17:30	Přemístění návěstidla L5, vč. přílehlého LISu	NVÚ	SSV	zdvokolejnění Pardubice – Stéblová
506	53151 A	Meziměstí: 91. SK	31.10.-N-9.11.	8:00-N-17:00	SVP, SVK, oprava SK č. 91	přesun ze září 2024	HKR	
506	53191 A	Týniště nad Orlicí – Bolešť TK	5.,6.	0:20-06:30	provedení inženýrsko-geologického průzkumu	ZP; mimo jízdy pravidelných vlaků	SSV	
506	53175 B	Náchod; záhlaví a zhlaví TK směr Václavice, od náv. L po námezník výh. č. 1	5.	8:00-11:00	výměna přídržnice výh. č. 1 v dopravně Náchod	v souběhu s výlukou 53175 A – zastavený provoz směr Václavice.	HKR	

506	55029 B	Teplice nad Metují – Meziměstí: TZZ	23.9.-N-24.10.	8:00-N-17:00	vypnutí a úprava TZZ	V souběhu s výlukami 53151. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání	HKR	
506	55029 A	Meziměstí – Mieroszów. TZZ	10.10.-N-6.12.	8:00-N-24:00	vypnutí TZZ a zřízení nového TZZ (AH)	V souběhu s výlukami 53151. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání.	HKR	
506	55029 C	Meziměstí: SZZ	10.-N-24.10.	8:00-N-17:00	vypnutí a demontáž stávajícího a aktivace nového ZZ	V souběhu s výlukami 53151.	HKR	
509	55019 A	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. S a PŘS	8.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel v ŽST Trutnov hl. n.		HKR	
509	55019 B	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. KS a PŘKS	9.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel v ŽST Trutnov hl. n.		HKR	
509	55019 C	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. L	10.	8:00-18:00	výměna světelných návěstidel v ŽST Trutnov hl. n.		HKR	
509	55019 D	Trutnov hl. n.: SZZ: náv. S5-12	10.	8:00-16:00	výměna světelných návěstidel v ŽST Trutnov hl. n.		HKR	
509	55019 E	Trutnov střed – Trutnov hl. n.: TZZ	10.	8:00-18:00	vypnutí TZZ v úseku Trutnov střed – Trutnov hl. n.		HKR	
509	55019 F	Trutnov střed – Trutnov hl. n.: PZS v km 125,713 (P4560)	10.	8:00-16:00	vypnutí PZS v km 125,713 (P4560) v úseku Trutnov střed – Trutnov hl. n.		HKR	
dílčí změny:								
501	63262 A	Pečky 4a SK ,výh č.31	21.10.	8:00-16:00	odstranění def. vad	úprava vyloučení (bez výluky napětí)	PHA	
501	63226 D2	Pečky. 5., 5a, 7., 7b, 7a, 9., 9a,11a jen TV, kolejově záhlaví směr Plaňany od náv. BS po náv. Se35	11./12., 12./13. a 13./14.	21:00-4:55	oprava silničního nadjezdu č. 329-002 v km 364,050, oprava NK	ZP směr Plaňany. Požadavek ČD na zkrácení výluk (původně 21:00-5:00)	CPS	
506	53151 B	Meziměstí: zhlaví směr Mieroszów, vyhybka(y): č. 9, 11b, 11a, 5., 5a, 7., 7b, 9. staniční kolej	23.9.-N-10.10.	8:00-N-8:00	opravné práce v kol. č. 5, 5a, 7, 7b, 9; výměna žel. svršku; oprava nástupišť	změna času (původně od 7:00)	HKR	

zrušeno:								
501	63226 N4	Český Brod – Úvaly 2. TK včetně napětí	5./6.,6./7.	22:45- 4:45	oprava nadjezdu v km 381,600	na žádost zhotovitele	CPS	nadjezdy

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2024

datum: 02.09.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63212 P6	Říčany 1., 1a SK+strančické zhlaví od náv. Se5 po náv. S1, S3	3.	8:00- 16:00	LIS S1		PHA	
519	63212 R6	Říčany strančické zhlaví a zhlaví od náv. Se2 po IS mezi výh. 1-4	4.	8:00- 16:00	LIS P5671	VNJŘ	PHA	
519	63212 S6	Říčany strančické zhlaví od IS výh. 1-4 po náv S2, S4 + 2. SK	4.	8:00- 16:00	LIS Lc2a a S2		PHA	
521	63028 L3	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV	31.10./1.11.	23:20- 4:20	sanace spodní stavby	ZP+ND, souběh s etapou M P. Smíchov-odb. Závodiště 2. TK+TV	SSZ	Branický most
525	63148 B3	P. Smíchov 4., 4A, 6., 6A, 2AT SK	1./2.,2./3., 3./4.	23:20- 4:20	dmt TB		SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63148 D3	P. Smíchov 2., 2A SK	1./2.,2./3., 3./4.	23:20- 4:20	dmt TB		SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63148 U3	P. Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	1./2.,2./3., 3./4.	23:20- 4:20	dmt TB	LNT P. Smíchov-odb. Závodiště 2. TK	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63148 H3, O3	P. Smíchov 1.-7. SK+TV	1./2.	23:20- 4:20	překotvení Sp V2	ZP+ND, souběh s etapami B3, D3, U3	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63145 C	P. Malešice-P. Libeň TK+TV	20.	8:00- 14:00	odstranění blátivých míst	ZP	PHA	
525	63145 M	P. Malešice DKS 901	26./27.,27./28.	22:40- 5:40	navaření 4x srdcovka	ZP P. Hostivař-P. Malešice, nelze P. Z. Město-P. Malešice 1. TK	PHA	

526	63279 A2	P. Holešovice 91a/b/c/d SK+TV, odb.Balabenka 501. SK+TV, odb. Rokytka-P. Libeň 1. TK+TV	19.	7:00- 15:00	geotechnický průzkum	VNJŘ	SSZ	VRT
526	63279 E3	P.Holešovice 92a/b/c/d SK+TV, odb.Balab.-odb.Rok. 502. TK+TV, P.Liběň-odb.Rokytka 2. TK+TV	20.	9:00- 14:00	geotechnický průzkum	VNJŘ	SSZ	VRT
704	63291 C	Č.Újezd u Vot.-Chotoviny 1., 2. TK+TV	2.	0:55- 3:55	kontrola suchovodu s HZS	ZP	PHA	
dílčí změny:								
526	63279 A1	P. Holešovice 91a/b/c/d SK+TV, odb. Balabenka 501. SK+TV, odb. Rokytka-P. Libeň 1. TK+TV	12.	7:00- 19:00	geotechnický průzkum	VNJŘ, reetapizace- sloučení etap A+B+C	SSZ	VRT
526	63279 E1	P. Holešovice 92a/b/c/d SK+TV, odb. Balab.-odb. Rok. 502. TK+TV, P. Libeň-odb.Rokytka 2. TK+TV	13.	7:00- 19:00	geotechnický průzkum	VNJŘ, reetapizace- sloučení etap E+G+H+I	SSZ	VRT
532	63188 B	Čelákovice-Brandýs n/L část TK od km 7,150 po náv.L, Brandýs celá, Brandýs n/L-Neratovice TK	14.-N-17.	8:00-N- 17:00	odstranění def. vad, údržba TK	ZP+ND, přesun z 7.-N-10.10. na požadavek dopravce ČD a.s.	PHA	
zrušeno:								
524	63189 F6	Mstětice 1., 3., 3a SK+TV	29./30.- 31.10./1.11.	21:55- 4:15	mt SP1, úprava TV	ZP+ND, změna technologických postupů	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 H6	Mstětice-odb. Záluží 1. TK+TV	29./30.- 31.10./1.11.	21:55- 4:15	mt SP1, úprava TV	změna technologických postupů	SSZ	Mstětice-Čelákovice

532	63188 B	Čelákovice-Brandýs n/L část TK od km 7,150 po náv.L, Brandýs celá, Brandýs n/L-Neratovice TK	30.9.-N-3.10	8:00-N- 17:00	odstanění def. vad, údržba TK	ZP+ND , změna priorit prací	PHA	
-----	---------	--	--------------	------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----	--

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2024

datum: 28.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63120 F3	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví 2. TK směr Odb. Lom	14./15.- 31.10./1.11.	23:30- 4:40	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA
521	63120 U3	Karlštejn - Odb. Lom TV 2. TK	14./15.- 31.10./1.11.	23:30- 4:40	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
713	63249 C	Zdice TV SK 8, 10	1.10.-N-25.11.	8:00 -N- 16:00	práce v blízkosti TV		PHA	
720	93151 D	Plzeň hl.n. výhybka č. 504	3./4.	19:10- 5:10	oprava manganové srdcovky výh. č. 504	jednokolejný provoz Plzeň hl.n. - Plzeň- Křimice	PLZ	
720	93157 A	Plzeň hl.n. obvod Jižní předměstí SK 981a,982a, záhlaví 1. a 2. SK směr Plzeň-Křimice, Plzeň hl.n. obvod Jižní předměstí - Plzeň-Křimice TV 1. a 2. TK, Plzeň hl.n. obvod Nová Hospoda napájecí vedení mezi ÚO 93A a ÚO Z228	11./12.-15./16.	23:00- 4:40	snesení energomostu v km 351,395 /105,805	ZP ve směru Vejprnice a Plzeň-Křimice	CPS	
dílčí změny:								
707	93121 A	Černý Kříž záhlaví a zhlaví směr Nové Údolí, SK 2, 3, část 1. SK Černý Kříž – Nové Údolí TK, Nové Údolí celá dopravna	16.9.-N-30.10.	8:30 -N- 19:00	TSO koleje v km 62,112- 65,262; 65,895-67,652 a 68,029-69,352; oprava výhybek č. 6 a 7 v ŽST Č. Kříž a č. 1 a 2 v ŽST Nové Údolí; oprava dotčených žel. přejezdů (6ks) a propustků (7ks), běžná údržba žel. svršku	ZP+ND změna vymezení, doplněna vyluka části 1. SK v dopravně Černý Kříž	SSZ PLZ	

707	93121 D	Volary část 7. SK, část zhlaví od námeztníku výhybky č. 10 ke hrotům výhybky č. 11, Volary – Černý Kříž TK, Černý Kříž část 1. SK, záhlaví a zhlaví směr Volary	17.-N-30.	7:00 -N- 19:00	oprava koleje v km 59,200-59,700 a 60,725-60,800 - výměna pražců (500 ks) a kolejnic, odstranění PJ, údržbové práce na žel. svršku	ZP+ND změna vymezení, původně výluka celé 1. SK, úprava kvůli změně výluky dle ROV 93121 A	PLZ	
707	93121 F	Kájov – Černý Kříž ZZ DOZ, Kájov SZZ	21./22.	22:15- 4:30	výměna SW v ŽST Kájov v návaznosti na aktivaci PZZ P 1649 v km 71,795	ZP původně včetně SZZ v dopravně Nová Pec, změna na základě připomínky DK	SSZ	
708	95013 A	Týn nad Vltavou SZZ, Temelín – Týn nad Vltavou TZZ	15.	9:00- 10:00	výměna SW v ŽST Temelín	ZP původně 1.10.2024	SSZ	Implementace ETCS Temelín – Týn nad Vltavou
708	95013 B	Týn nad Vltavou ETCS, Temelín – Týn nad Vltavou ETCS	15.	9:00- 14:00	aktivace ETCS Regional v úseku Temelín – Týn nad Vltavou	původně 1.10.2024	SSZ	Implementace ETCS Temelín – Týn nad Vltavou
714	93111 B	Nezvěstice výhybky č. 10, 11, nástupiště u SK 6	21.-N-25.	9:00-N- 17:30	oprava GPK, výměna pražců ve výhybce č. 10, doplnění KL, úprava povrchu nástupiště u staniční koleje 6	změna vymezení, doplněna výluka nástupiště, v souběhu s ROV 93111 A	PLZ	
720	93151 A	Planá u M. L. záhlaví a část zhlaví směr Chodová Planá, TV SK 1, 1a, 1b	13./14.	23:00- 5:00	výměna LIS, úprava BK	ZP+NVÚ původně ve dnech 4./5.10., změna kvůli doplnění výluk dle ROV 93157 A	PLZ	
720	93151 B	Planá u M. L. - Chodová Planá TK+ TV, Planá u M. L. záhlaví a část zhlaví směr Chodová Planá, TV SK 1, 1a, 1b	14./15.	23:00- 4:55	výměna LIS, úprava BK	ZP+NVÚ původně ve dnech 5./6.10. v čase 23:00-5:00, změna kvůli doplnění výluk dle ROV 93157 A	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2024

datum: 30.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63239 B	Nymburk hl.n. 2.,4.SK+TV	6.	8:15- 19:00	výměna kolejnic, čištění banketů	B+C+A	PHA	
503	75018 A	UL Střekov PZZ v km 431,772 (P2965), UL Střekov - V. Březno PZZ v km 432,948 (P2966), v km 433,411 (P2967), v km 433,882 (P2968), v km 434,211 (P2969), v km 434,750 (P2970), v km 435,774 (P2971), v km 435,934 (P2972), v km 437,479 (P2973), v km 438,385 (P2974), V. Březno – Boletice n. L. PZZ v km 445,364 (P2982), v km 445,508 (P2983), v km 446,249 (P2984), v km 447,490 (P2985), v km 447,546 (P2986)	18.	9:00- 13:00	výměna SW	bez vlivu na provoz	UNL	
503	73225 K	DC vých. - DC hl.n. TK+TV DC vých. záhl. + 15.,19.,21.,101., 101a, 103., 103a, 103b, 105.,107., 113. SK jen TV DC hl.n. záhl. po náv. Se58	7.,8.	8:00- 15:00	odstranění porostu – kácení stromů	ZP+ND , přesun z prosince na požadavek dopravců, současně s etapou „G”	UNL	
527	63070 U	NS Vraňany	10.	7:00- 13:00	údržba NS	E	PHA	
527	73362 A	D.Beřkovice vých. č. 13	8.	7:30- 16:00	navaření srdcovky vých. č. 13		UNL	
527	73362 B	D.Beřkovice vých. č. 11, 12	9.	7:30- 16:00	navaření srdcovek vých. č. 11, 12		UNL	
527	73361 A	Bohušovice n.O. vých. č. 6	22.	7:00- 14:00	navaření srdcovky vých. č. 6		UNL	

527	73312 G	Lovosice výh. č. 111 část bohuš. zhl. 103.-109. SK od náv. Se106 po nám. výh. č. 107	7.	7:00-15:00	navaření srdcovky výh. č. 111		UNL	
527	75013 B	Lovosice SZZ Lovosice jih	20.	1:30-4:30	výměna adresného SW, přezkoušení SW, doplnění ovládacích a indikačních prvků od přejezdů v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) na JOP	ZP	UNL	
527	73239 C	UL sever 202., 204. SK	21.10.-N-14.11.	8:00 -N-17:00	návoz materiálu, montáž ŽS, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL		SSZ	
527	73239 E1	UL sever střední zhl. SK č. 201 od náv. Se213 po náv. Sc201	30.	0:00-4:00	návoz materiálu	ZP současně s etapou A, B	SSZ	
527	73239 G2	UL sever střední zhl. SK č. 201 od nám. výh. č. 213 po náv. Sc201	1.,2.	8:00-13:00	pokládka středního dílu mostu v km 518,498	současně s etapou A, B	SSZ	
539	75013 A	Chotiměř – Lovosice PZS v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072)	18.-N-22.	7:00 -N-18:00	výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 34,168 (P2072), doplnění snímačů PCN		UNL	
539	73358 A	Čížkovice liboch. záhl. po náv. Se3 Čížkovice – Chotěšov p. H. TK, Chotěšov p. H. celá doprava Chotěšov p. H. - Libochovice TK	29.-N-31.	7:00 -N-17:00	strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 6,174, odstranění porostu	ZP+ND	UNL	
547	75019 A	Varnsdorf SSZ – REMOTE	17.	9:00-13:00	výměna SW	současně s ROV 73258 A bez vlivu na provoz	UNL	

548	50015 A	Kořenov: SK č. 6, její část od km 34,395 do km 34,425	1.-N-15.	8:00 -N- 16:00	oprava vážní jámy; výměna jednotlivých ocelových částí		HKR	
dílčí změny:								
502	63280 C	Velký Osek lichá	22.	8:30-11:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově, úprava vyloučení (doplnění 3a,3b SK ve V. Oseku)	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 D	Velký Osek sudá	22.	11:30-18:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 E	Libice n/C.-Velký Osek 1. TK	21.	8:30-10:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 F	Velký Osek-Libice n/C. 2. TK	21.	10:30-12:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 K	Poděbrady lichá	28.	8:30-11:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 L	Poděbrady sudá	28.	11:30-13:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 M	Odb. Babín-Poděbrady 1. TK	27.	13:30-15:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
502	63280 N	Poděbrady-Odb. Babín 2. TK	27.	15:30-17:30	provedení geotech. průzkumů	výluka pouze kolejově	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín
503	63253 A3	Liběchov – Mělník 1. TK+TV	13./14.-15./16.	22:00-4:00	oprava nadjezdu v km 373,560	pův. A1 7:30-17:30	CPS	Mělník nadjezd
503	63253 B3	Mělník – Liběchov 2. TK+TV	16./17.-18./19.	22:00-4:00	oprava nadjezdu v km 373,560	pův. B1 7:30-17:30	CPS	Mělník nadjezd
503	63073 Y	Stará Boleslav 3. jen část TV	3.4.-N-5.12.	16:00 -N- 16:00	odstavení mechanizace	pův. do 14.12., práce v předstihu	PHA	Stará – Lysá
510	53164 D	Martinice v K. - Jilemnice – Hrabačov – Poniklá – Jablonec n. J. - Rokytnice n. J.: TK; Jilemnice, Hrabačov, Poniklá, Jablonec n. J., Rokytnice n. J.: celá	15.-N-26.	7:30 -N- 16:30	rekonstrukce výhybek, rekonstrukce části SK, rozsáhlé opravné práce SMT	ZP+ND; úprava data konání na požadavek SMT (navýšení objemu prací); pův. do 24.10.	HKR	

527	73355 A	Hněvice 5a, 5b SK jen TV	7.-N-18.	7:30 -N- 17:30	práce na kol. svršku vlečky č. 3058 v ŽST Hněvice (CPS)	NVÚ , přesun termínu výluky na žádost zhotovitele z 30.9.-N-11.10.	CPS	
527	73239 A	UL sever 218a, 218b SK + sudá TV, zhl. stř. včetně části SK č. 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216	29.8.-N-13.12.	7:00 -N- 17:00	rekonstrukce mostu v km 518,498	NVÚ původně nepřetržitě do 10.12.	SSZ	
527	73239 B	UL sever 206., 208., 210., 212., 214., 216. SK, jejich části do km 519,050	30.8.-N-13.12.	7:00 -N- 17:00	rekonstrukce mostu v km 518,498	původně nepřetržitě do 10.12.	SSZ	
530	73319 A	Roudnice n. L. - Straškov TK	8.-N-14.	7:00 -N- 17:00	výměna dřevěných pražců, úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL, strojní odstranění porostu	ZP+ND , původně 1.-N-14.10. zrušena akce SSZ rekonstrukce přejezdů (P2541) , (P2542) a (P2553)	UNL	
530	73319 B	Straškov zhl. směr Budyně a Zlonice (výh. č. 9, 11, 12)	8.,9.	7:30- 15:00	výměna kolejnicových vložek, svažování	ZP+ND , původně 1., 2. ovlivnění TK Straškov – Libochovice ovlivnění TK Straškov – Zlonice	UNL	
539	73310 A	Libochovice – Louny TK	21.,22.	7:00- 18:00	odstranění porostu, dokončovací práce, odvoz výzisku	ZP+ND původně TK Libochovice – Výh Radonice n O.	UNL	
542	63243 A	Ml.Boleslav město SK 1d ,záhl. směr D.Bousov, TK M.Bol město - D.Bousov, celá D.Bousov	12.10-N-22.11	8:00 -N- 17:00	strojní čištění, úprava GPK	ZP+ND , úprava vyloučení (přivyloučení část 1d SK + záhlaví směr Bousov)	PHA	
546	73225 F	Mlýny celá Mlýny – Jedlová TK	17.-N-22.	8:00 -N- 18:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	ZP+ND původně v termínu 17.-N-31.10. se SMT na opravu propustků v km 33,897 a 33,910	UNL	
546	73225 I	Jedlová – Chříbská – Rybniště TK Jedlová záhl. a zhl. chříbské od náv. S po nám. výh. č. 8 a 9 Chříbská celá doprava	19.,20.	7:00- 17:00	strojní úprava GPK a GP výh. č. 8, 9, odstranění porostu – sekání, kácení	ZP+ND původně v termínu 30., 31. přesun na pož. dopravce	UNL	

zrušeno:								
539	73322 A	Žalhostice – Litoměřice h.n. TK	1.-N-8.	8:00- N- 18:00	výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P3340	ZP+ND, zrušena na pož. dopravce AŽD	SSZ	

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2024

datum: 30.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73359 A	UL hl.n. 7., 9. SK jen TV UL hl.n. - UL západ 902.TK UL západ 2a, 4c SK zhlaví střední staniční koleje č. 4c v úseku od návestidla Se12 po námezník výhybky č. 13 (výhybka č. 13); + jen TV 2., 2a, 2b, 4., 4c, 4d SK napětově část 2. a 4. SK po ÚO 462	20.	7:00- 14:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 B	UL západ 8. SK od návestidla Se18 po zarážedlo	20.	14:15- 16:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 C	UL jih - UL západ 2. TK+TV UL západ záhl. a část zhl. směr UL jih 3., 3b, 5., 5b, 7., 9., 9a SK jen TV	21.	7:00- 12:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	LNT+ND	SS VRT	
527	73359 D	UL hl.n. 126. SK + výh. č. 356	21.	12:15- 14:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 E	UL západ 53. SK, výh. č. 125-135	17.	7:00- 9:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 F	UL západ 45.SK	17.	9:15- 11:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 G	UL západ 97d, 97e SK + výh. č. 187	17.	11:30- 15:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	

504	73359 H	UL západ 13., 15. SK, kolejově 13. SK od námezníku výhybky č. 60 po návěstidlo Sc13, 15. SK mezi návěstidly Lc15 – Sc15; 13., 15., 17. nad 13., 15., 17. SK, jen část 17. SK od ÚD 15 směr UL jih	23.	7:00-17:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 I	UL západ 27. SK+TV	24.	7:00-12:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	LNT	SS VRT	
504	73359 J	UL západ +TV nad 1., 601a, 601b mezi ÚO 461 - ÚO 471 (TV jen část kolejí č. 1, 601), kolejově zhlaví střední staniční kolej č. 1 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 75 - 81 (výhybky č. 75, 77)	25.	7:00-10:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 K	UL západ 605., 605a SK, kolejově od námezníku výhybky č. 92 po zarážedlo; napětově v úseku mezi ÚO 466 - ÚO 424, ÚO 167 (jen část kolejí č. 3 - 9 - trmická strana a včetně kolejí č. 201, 502a, 504a, 506, 508 DKV) +TV nad 3., 5., 7., 9., 603a, 603b, 605., 605a	25.	10:15-13:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 L	UL západ 159.SK, kolejově mezi návěstidly Se142 - Sc159; +TV nad 134., 159., 101. napětově v úseku mezi ÚO 413, ÚO 447 - ÚO 427 (jen část 101. SK)	25.	13:30-16:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 M	UL západ 65. SK	29.	7:00-11:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 N	UL západ 91. SK	29.	11:15-13:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	

504	73359 O	UL západ 87. SK	29.	13:30-15:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 P	UL západ 79. SK	29.	15:45-17:45	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 R	UL západ kolejově v úseku mezi námezňíky výhybek č. 152–161 (výhybka č. 161, část výhybek č. 159 a 165)	30.	7:00-9:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 S	UL západ 51. SK	30.	9:15-11:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 T	UL západ 63. SK	30.	11:30-13:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 U	UL západ 73. SK	30.	13:45-15:45	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 V	UL západ 67. SK	30.	16:00-18:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73359 X	Ústí n. L., záp. seřad. n. 57. SK, Ústí n. L. záp. vjezd. n. 401. SK, kolejově od návěstidla Se314 po námezňík výhybky č. 215, napětově mezi ÚO 211 - ÚO 444 (jen část SK č. 406b)	31.	7:00-10:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 Y	UL západ 101. SK kolejově mezi návěstidly Se302 – Sc101; + TV nad 101., 407., 408. SK mezi ÚO 222 - ÚO 427 (jen část SK č. 407, 408)	31.	10:15-13:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73359 Z	UL západ 603c SK kolejově od námezňíku výhybky č. 804 po návěstidlo Lc603; +TV 3a,406b,603.,603c mezi ÚO 453 - ÚO 424, ÚO 444 (jen část SK č. 406b)	31.	13:30-16:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	

504	73327 D	Trmice staniční koleje č. 1 a záhlaví 2. traťové koleje směr Řehlovice (výhybky č. 832, 834, 836)	14.	7:00-15:00	navazování srdcovky výh. č. 836	současně s ROV 73327 B - 2. TK Trmice – Řehlovice	UNL	
504	73360 C	Chabařovice 9., 9a SK	18.	7:00-9:00	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73360 D	Chabařovice 5., 5a SK + TV	18.	14:30-17:30	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4		SS VRT	
504	73360 E	Chabařovice 1., 3. SK + TV liché SK	18.	9:15-14:15	inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ	SS VRT	
504	73303 D	Trmice stř. zhl. kolejí č. 5, 5a, 7 (výh. č. 824)	19.	7:20-15:20	navazování srdcovky výh. č. 824	současně s ROV 73303 A Trmice – Řehlovice – ZP	UNL	
504	73303 A	Trmice – Řehlovice 1., 2. TK+TV Řehlovice celá dopravná jen TV Řehlovice – Úpořiny 1., 2. TK+TV	19.,20.	8:20-18:20	zavěšení ocelové konstrukce pod dálničními mosty D8 V Koštově (km 3,050) a ve Stadicích (km 4,800) (CPS), demolice mostu, snesení nosníků a stativ (km 10,365) (CPS), práce mostní inspekční jednotky – diagnostika mostního objektu v km 11,723 (pouze 20.10.2024)	ZP+ND, upraven čas konání na pož. dopr. ČD a.s.	CPS + UNL	
504	73303 C	Řehlovice – Úpořiny 1., 2. TK+TV	11./12.,12./13., 13./14.	21:20-4:20	přípravné práce před demolicí mostu v km 10,365, řezání nosníků	ZP+ND	CPS	Demolice mostu č. 25817-1 Rtyň nad Bílinou (havarijní stav) - silniční nadjezd v km 10,365
504	73306 G	Světec ohničské zhl. od IS mezi výh. č. 1-4 po náv. Se5	14.	7:30-14:30	navazování srdcovek výh. č. 4, 5	omezení větve „A“, vliv Ledvice	UNL	
533	73373 A	Dasnice – Kynšperk n.O., 2. TK	24.	7:15-10:00	výměna kolejnic, svařování		UNL	

533	73373 B	Kynšperk n.O. - Tršnice, 2.TK	24.	10:15-13:00	výměna kolejnic, svařování		UNL	
533	73373 C	Tršnice, část 1. SK	24.	13:15-16:00	výměna kolejnic, svařování		UNL	
533	73373 D	Tršnice, výhybky č. 2	25.	7:15-14:00	navazování srdcovky	ovlivnění 1. TK Tršnice-Kynšperk n.O.	UNL	
719	73376 A	Žabokliky – Žatec záp. TK	14.	8:00-12:00	strojní úprava GPK	ZP+ND	UNL	
719	75014 A	Blatno u Jesenice, PZZ	18.-N-22.	8:00-N-18:00	doplnění závor na přejezdu v km 155,956 (P1697)	jízda na Op	UNL	
719	75014 D	Kaštice, PZZ	18.-N-22.	8:00-N-18:00	doplnění závor na přejezdu v km 186,463 (P1714)	jízda na Op	UNL	
719	75014 E	Plzeň seř.n.-Žatec západ, DOZ	21./22.	23:50-3:50	úprava adresného SW	ZP	UNL	
dílčí změny:								
504	73318 A	UL západ 5a SK+TV - výh. č. 811	8.,9.	7:00-17:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 811, svařování, dotahování upevňovadel, oprava GPK	NVÚ původně 1., 2.10.2024 - kapacitní důvody TO UL západ	UNL	
504	73318 D	Chabařovice – Bohosudov 2. TK+TV Chabařovice sudá TV Chabařovice 2., 6., 8. SK	21.,22.,23.	7:00-17:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 39 a 41, svařování, dotahování upevňovadel, oprava GPK, inženýrskogeologický průzkum pro stavbu VRT – RS4	NVÚ původně sudá jen TV, přidán geoprůzkum	UNL	
504	73302 A	Úpořiny celá jen TV Úpořiny – Ohníč 1., 2. TK jen TV Ohníč celá jen TV Ohníč – Světec 2. TK+TV Světec – Ohníč 1. TK jen TV Světec 1., 3., 5., 7., 9., 11., 2., 4. SK jen TV, záhl. ohničské 2. TK po Se2	19.	7:30-14:30	práce mostní inspekční jednotky v km 21,031 a 21,704	LNT+ND PJ 30 km/hod v km 22,000 - 20,700 1.TK Světec – Ohníč původně bez výluky TV Úpořiny celá, bez výluky 1.,2. TK jen TV Úpořiny - Ohníč, bez výluky TV Ohníč celá, nelze napájet současně s ROV 73303 A	UNL	

504	73302 B1	Ohnič celá kolejově	19.	7:30-8:30	práce mostní inspekční jednotky v km 21,031 a 21,704, nakolejení na přejezdu P2087 v km 18,688	ZP, původně i s výlukou TV, viz etapa A, současně s ROV 73303 A	UNL	
504	73302 B2	Ohnič celá kolejově	19.	13:30-14:30	práce mostní inspekční jednotky v km 21,031 a 21,704, nakolejení na přejezdu P2087 v km 18,688	ZP, původně i s výlukou TV, viz etapa A, současně s ROV 73303 A	UNL	
504	73303 B1	napěťově celá dopravná Úpořiny kolejově záhlaví a zhlaví směr Řehlovice a Řetenice v dopravně Úpořiny	20.	8:30-9:30	práce mostní inspekční jednotky v km 11,723 - nakolejení na přejezdu P2085 v km 13,096	ZP+LNT, úprava času na pož. dopr. ČD, a.s.	CPS + UNL	
504	73303 B2	napěťově celá dopravná Úpořiny kolejově záhlaví a zhlaví směr Řehlovice a Řetenice v dopravně Úpořiny	20.	13:30-14:30	práce mostní inspekční jednotky v km 11,723 - skolejení na přejezdu P2085 v km 13,096	ZP+LNT, úprava času na pož. dopr. ČD, a.s.	CPS + UNL	
504	73245 B	Kyjice 1., 3 + TV ostrovní nástupiště u 1. a 2. staniční koleje	1.-N-14.	7:30-N-7:30	demontáž nástupištního přístřešku, demolice nástupištní hrany/ostrovního nástupiště	NVÚ původně do 1.-N-13.10. 7:30-N-17:30, navazuje etapa „C“	SSZ	
533	73300 A	Chodov zhl. - Odb Karlovy Vary, 1. TK+101. SK+TV	26.,27.	7:30-18:30	oprava GPK, svařování	VNJR, přesun z důvodu koordinace se stavbou Kyjice, původně 7., 8., 9.10. 2024 v čase 7:30-13:30 hod.	UNL	
533	73300 B	Odb. Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhl., 2. TK+102. SK+TV	19.,20.	7:30-18:30	oprava GPK, svařování	VNJR, přesun z důvodu koordinace se stavbou Kyjice, původně 2., 3., 4.10. 2024 v čase 7:30-13:30 hod.	UNL	

534	73156 B	Černovice u Ch. - Křímov – Kovářská TK, včetně dopravní Černovice u Ch. a dopravní Kovářská	7.-11.	8:00- 17:00	defektoskopie, svařování	ZP , původně pouze TK Černovice u Ch. - Křímov	UNL	
543	73139 B	F. Lázně + F. Lázně – Hazlov + Hazlov – Aš + Hazlov, TK+hazl. záhl. a zhl. + část 3. SK + celá dopravní	2.-N-31.	7:30-N- 16:00	TSO TK a oprava přejezdů	ZP+ND+NVÚ , dodatečný požadavek ČD, a.s. OŘOD záp., původně zahájení v 7:00 hod.	UNL	
zrušeno:								
504	73327 C	Trmice – Řehlovice 1., 2. TK+TV	19.,20.	7:00- 17:00	zavěšení ocelové konstrukce pod dálničními mosty D8 v Koštově (km 3,050) a ve Stadicích (km 4,800) (CPS)	ZP+ND obsaženo v ROV 73303 A	CPS	
504	73245 F	Odb D. Rybník – Kyjice 1. TK+TV	19.	7:30- 17:30	budování základů trakčních podpěr	VNJŘ , koordinace výluk na výl. rameni 504, přesun na listopad	SSZ	
504	73245 D	Odb D. Rybník – Kyjice 1. TK+TV Kyjice záhl. od náv. 1S po náv. L1, L3	1.,2.,3.	7:30- 17:30	budování základů trakčních podpěr	VNJŘ , koordinace výluk na výl. rameni 504 zrušeno na požadavek dopravců	SSZ	
528	63142 X	Kladno, nástupiště č. 1.	31.7.-N-20.8.	17:30- N-17:30	stavba výpr. budovy	pův. do 14. 12., ukončeno na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
531	73220 P	Obrnice SK 1a, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 90 jen TV	1. - 31.	7:30- 20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	LNT+ND zrušeno zhotovitelem (vložená prov. Izolace)	SSZ	
531	73220 R	Obrnice SK 1a	1,-31.	7:30- 20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	LNT+ND zrušeno zhotovitelem (vložená prov. Izolace)	SSZ	

534	73156 A	Křimov – Kovářská – Vejprty TK včetně dopravní Kovářská	7.10.-N-1.11.	8:00-N- 17:00	oprava propustků v km 30,186 a 33,527, zrušení propustků v km 26,187; 26,412; 30,377 + ORI Kovářská	ZP+ND zrušená výluka za SMT (finance)	UNL	
-----	---------	--	---------------	------------------	--	--	-----	--

Schvalovatel 9

měsíc: říjen 2024

datum: 16.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravní	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53131 A	Č. Třebová vj.sk., 105., 107., 109., 111. bez TV, Č. Třebová vj. sk., záhl. a zhl. 100. TK směr Č. Třebová odj. sk., jejich část od náv. Se111 po náv. Sc103 a NV č. 116 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 100. TK Česká Třebová vjezdová skupina – Česká Třebová odjezdová skupina, ze směru Česká Třebová vjezdová skupina. Č. Třebová vj. sk., zhl. střední, jeho část od náv. Lc101, Lc103, hrotů jazyků vých. č. 123, 124 a NV č. 132 po náv. Sp1 Č. Třebová vj. sk., 109., 111. jen TV	1.	7:00- 18:00	demontáž bran a stožárů TV	LNT v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, následné úpravy HMG prací	HKR	

501	53117 G	Č. Třebová vj. sk., 101., 101a, 102., 104., 106., 108. bez TV, 101. SK, její část od náv. Se123 po hroty jazyků v. č. 129 Č. Třebová vj. sk., zhl. 4. TK směr Třebovice v Č., včetně části koleje 101 od NV č. 103a po náv. Se123 a NV č. 113a, 117a a 118 Č. Třebová vj. sk., zhl. střední, jeho část od náv. Lc101 a NV č. 133, 134 po náv. Sp2	2.,3.,4.,5.,6.,7.,	7:00-18:00	demontáž bran a stožárů	v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, následné úpravy HMG prací	HKR	
501	53163 F	Č. Třebová vj. sk., 109., 111., 114. bez TV, 109. SK, její část od náv. Sc109 po náv. Lc109; 111. SK, její část od náv. Sc111 po náv. Lc111; 114. SK, její část od náv. Sc114 po náv. Lc114, Č. Třebová vj. sk., 109., 111. jen TV Česká Třebová odjezdová skupina – Odb Les: 200. jen TV, od ÚO 479 po ÚO 459 Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV,	8.,9.,10	7:00-18:00	výměna úsekových odpojovačů	LNT v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, následné úpravy HMG prací	HKR	
501	53131 B	Č. Třebová vj. sk., 106., 108., 110., 112., 114. bez TV, Č. Třebová vj. sk., zhl. 4. TK směr Třebovice v Č., včetně části staniční koleje č. 104 od náv. Se115 po náv. Se141 a NV č. 109, 111, 118, Č. Třebová vj. sk., zhl. střední, jeho část od NV č. 122, 125, 134 po NV č. 141b, Č. Třebová vj. sk., zhl. střední, jeho část od NV č. 127 po náv. Se158	11.,12.,13., 14.,15.,16.	7:00-18:00	demontáž bran a stožárů u kolejí č. 106–114	v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, následné úpravy HMG prací	HKR	

501	53163 E	Č. Třebová vj. sk. - Č. Třebová odj. sk., 91. spojovací kolej + TV, kolejově její část od náv. Se158 po náv. PřLc402 a Se807	17.	7:00- 18:00	výměna ÚO 468	v souběhu s výlukami 53189 A, 53157 A	HKR	
501	53163 A	Č. Třebová vj. sk., 101.,102.,103., 105. bez TV, 101. SK v části od náv. Se123 po náv. Lc101; 102. SK v části od náv. Se133 po náv. Lc102; 103. SK v části od náv. Sc103 po náv. Lc103; 105. SK v části od náv. Sc105 po náv. Lc105, Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 104., 106., 108., 109., 110., 111., 112., 114. jen TV, Odb Žádulka - Č. Třebová vj. sk., 4. jen TV	23.	6:00- 17.00	stavba osvětlovacích věží leteckou technikou	LNT v souběhu s výlukami 53157 A, 53163 D	HKR	
501	53189 A	Č. Třebová, 1. stahovací kolej, Č. Třebová, zhl. střední, jeho část od náv. Se250, Se240, Se234, Se233, Se239 po NV č. 295a, Č. Třebová, 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222. jen TV, napětově od ÚO 435 po ÚO 445 a ÚD č. 97 a 98	14., 15., 16., 17.	8:00- 18:00	dokončení areálu Metrans	v souběhu s výlukami: - 14.10. 53102 A+B+C+D, 53131 B - 15.,16.10. 53102 A+B+C+D, 53131 B, 53157 A - 17.10. 53157 A, 53163 E	CPS	areál Metrans

501	53189 B	Č. Třebová, 214., 215. bez TV, 214. SK, od NV č. 226 po náv. Se249; 215. SK, její část od NV č. 233 po náv. Se241, Č. Třebová, zhl. střední, včetně části kolejí 214, 215 od náv. Se241, Se249 po náv. Se277, Č. Třebová, zhl. zhlaví střední, včetně části kolej 234 od náv. Se270, Se273 po náv. Se278, Č. Třebová, 1. stahovací kolej, její část od náv. Se277 po náv. Se407, Č. Třebová, 2. stahovací kolej, její část od náv. Se278 po náv. Se409	26., 27., 28.	8:00-14:00	dokončení areálu Metrans	v souběhu s výlukami: - 26., 28.10. 53157 A, 53189 F - 27.10. 53157 A+B, 53189	CPS	areál Metrans
501	53189 C	Č. Třebová, 1. stahovací kolej, její část od náv. Se277 po náv. Se407, Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, včetně části koleje 23 od náv. Se407 po náv. Sc23, Č. Třebová odj. sk., 23. bez TV, její část od náv. Sc23 po náv. Se463. Č. Třebová odj. sk., 19.,21.,23.,25. jen TV, jejich brněnská část	7., 20., 21.	8:00-18:00	dokončení areálu Metrans	LNT v souběhu s výlukami: - 07.10. 53102 A+B+C+D, 53117 G - 20.10. 53157 A - 21.10. 53157 A+B	CPS	areál Metrans
501	53189 C1	Č. Třebová, 1. stahovací kolej, její část od náv. Se277 po náv. Se407, Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, včetně části koleje 23 od náv. Se407 po náv. Sc23, Č. Třebová odj. sk., 23. bez TV, její část od náv. Sc23 po náv. Se463, Č. Třebová odj. sk., 19.,21.,23.,25. jen TV, jejich brněnská část	12.	8:00-12:00	dokončení areálu Metrans	LNT v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, 53131 B, 53159 C	CPS	areál Metrans

501	53189 D	Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, včetně části koleje 7, 9a, 91 od náv. Lc402 po náv. S7 a Se25, Č. Třebová odj. sk., 7.,9.,9a bez TV, 7. SK, její část od náv. S7 po náv. L7; 9. SK, její část od hrotů jazyků v. č. 433 po náv. L9; 9a SK, její část od náv. Se25 po NV č. 433, Č. Třebová odj. sk., výh.: 433, Č. Třebová odj. sk., 7., 9., 9a jen TV, jejich brněnská část	11.	8:00-18:00	dokončení areálu Metrans	NVÚ v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, 53131 B	CPS	areál Metrans
501	53189 D1	Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, včetně části koleje 7, 9a, 91 od náv. Lc402 po náv. S7 a Se25, Č. Třebová odj. sk., 7.,9.,9a bez TV, 7. SK, její část od náv. S7 po náv. L7; 9. SK, její část od hrotů jazyků v. č. 433 po náv. L9; 9a SK, její část od náv. Se25 po NV č. 433, Č. Třebová odj. sk., výh.: 433, Č. Třebová odj. sk., 7.,9.,9a jen TV, jejich brněnská část	13.	8:00-12:00	dokončení areálu Metrans	NVÚ v souběhu s výlukami 53102 A+B+C+D, 53131 B, 53159 C	CPS	areál Metrans
501	53189 F	Č. Třebová, směr. sk.: 211. – 234. jen TV	26.-N-28.	8:00-N-14:00	dokončení areálu Metrans	LNT v souběhu s výlukou 53157 A	CPS	areál Metrans

dílčí změny:								
501	53163 C	Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 105. bez TV, 101. SK v části od náv. Se123 po náv. Lc101; 102. SK v části od náv. Se133 po náv. Lc102; 103. SK v části od náv. Sc103 po náv. Lc103; 105. SK v části od náv. Sc105 po náv. Lc105, Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 114. jen TV, Odb Zádulka - Č. Třebová vj. sk., 4. jen TV	30.	6:00-17:00	stavba osvětlovacích věží leteckou technikou	LNT přesun z 10. 10., úprava místa vyloučení, v souběhu s výlukou 53163 D	HKR	
501	53163 D	Č. Třebová: 93. bez TV	23., 30.	6:00-17:00	stavba osvětlovacích věží leteckou technikou	přesun z 10. a 14.10., v souběhu s výlukami: - 23. 10. 53157 A, 53163 A - 30. 10. 53163 C	HKR	
zrušeno:								
501	53163 C	Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 105 bez TV, Č. Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 114. jen TV	14.	6:00-17:00	stavba osvětlovacích věží leteckou technikou	nahrazeno výlukou 53163 A	HKR	

Změnové tabulky listopad 2024

Schvalovatel 1

měsíc: listopad 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23426 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova 2. TK+TV, její část od km 288,400 po km 286,577	11.11.-N-14.12.	17:00-N- 24:00	vazba na optimalizace trati na straně ŽSR v úseku Mosty u Jablunkova st.hr. - Čadca	úpravy v harmonogramu prací na straně ŽSR	OVA	
301	23407 A	Havířov – Ostrava- Bartovice 2. TK+TV, Havířov SK 8, 10, 12, 16, 18 + TV, SK 14 jen TV, SK 20, 22 bez TV, zhl., záhl. 2. TK směr Ostrava-Bartovice od náv. 2S po námezník výh.č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	3./4.,16./17.	22:15- 4:15	optimalizace ŽST Havířov SP2 – montáž nových bran TV, převěšení, demontáž stávajících bran TV	ZP,ND , doplnění stávajících výluk z důvodu podbití, směrové a výškové úpravy kolejí, svařování	SSV	Havířov
301	23256 I	Havířov SK 14 bez TV	1.10.-N-14.12.	7:30-N- 24:00	výluka SK 14. z důvodu kapacitního omezení v sousedních stanicích při činnostech se zvýšenou četností používaných stojů a z toho plynoucích zvýšených nároků na kapacitu spojenou s odstavováním mechanizace	doplněno na žádost stavby	SSV	Havířov
305	25035 A	Jistebník – Výh Polanka nad Odrou PZZ v km 255,202 (P6507)	27.11.-N-4.12.	8:00-N- 16:00	oprava vnitřní technologie PZS v km 255,202 (P6507); zřízení nového technologického stojanu	opatření – úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční)	OVA	
305	23375 I	Suchdol nad Odrou SK 7, její část od náv. Sc7 po náv. L7	4.	7:00- 13:00	navazování srdcovky výh. č. 31 a 36		OVA	

305	23409 C1	Odb Jezernice A: 1. bez TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A: 1. bez TV, Odb Jezernice B: 1. bez TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B: 1. bez TV	26.	9:30-11:30	BC LiDr – vykládka kolejnic v místě Jezernice A	VNJŘ , doplnění výluky na žádost SSV	SSV	BC LiDr
dílčí změny:								
301	23407 B	Havířov – Ostrava-Bartovice 2. TK bez TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov 1., 2. TK bez TV, Havířov SK 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po námezník výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	30.	7:00-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV; odstranění vegetace	ZP, ND , na žádost stavby změna termínu (původně 16.11.)	SSV	Havířov
301	23407 C1	Havířov – Ostrava-Bartovice 2. TK jen TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov 1., 2. TK jen TV, Havířov SK 8, 10, 12, 14, 16, 18 jen TV	30.11.-N-2.12.	7:00-N-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV; odstranění vegetace	LNT, ND , na žádost stavby změna termínu a časové náročnosti (reetapizace, původně 16.11-N-17.11.)	SSV	Havířov
305	23379 A	Výh Polanka nad Odrou záhl., zhl. 1.TK směr Ostrava-Svinov, část od náv. 1L po nám. výh. č. 6	26.	7:15-10:15	výměna a vevaření LIS v kolejové spojce výh. č. 1-4	VNJŘ , přesun termínu s vazbou na stavbu LiDr (původní termín 25.11.)	OVA	
305	23379 B	Výh Polanka nad Odrou záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 3	26.	8:30-8:45	výměna a vevaření LIS v kolejové spojce výh. č. 1-4	ZP , přesun termínu s vazbou na stavbu LiDr (původní termín 25.11.)	OVA	
305	23379 C	Výh Polanka nad Odrou záhl. a zhl. 2.TK směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 3	26.	10:15-15:10	výměna a vevaření LIS v kolejové spojce výh. č. 1-4	VNJŘ , přesun termínu s vazbou na stavbu LiDr (původní termín 25.11.)	OVA	

305	23230 C	Polom – Suchdol nad Odrou 1.TK bez TV, Polom záhl. 1.TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 1L po náv. Se3, Suchdol nad Odrou záhl. 1.TK ze směru Polom od náv. 1S po náv. Se30	31.10./1.11., 1./2.	19:00-05:00	broušení kolejnic v km 223,225 - 230,017	VNJŘ , z důvodů více prací je požadováno o navýšení času o 2 hodiny (původní čas 19:00-03:00 hod.)	OVA	
305	23409 B	Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B: 1. + TV	25.	7:00-17:00	BC LiDr – práce obnovovacího stroje SMD 80	VNJŘ , na žádost SSV změna termínu (pův. 26. 11.)	SSV	BC LiDr
Zrušeno:								
301	23407 B	Havířov – Ostrava-Bartovice 2. TK bez TV, Albrechtice u Českého Těšína – Havířov 1., 2.TK bez TV, Havířov SK 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 bez TV, záhl., zhl. 2.TK ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po námezník výh.č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	17.	7:00-17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – úprava TV, montáž a definitivní regulace TV v hlavních kolejích, montáž bran, úprava izolací, změna systému TV - odstranění vegetace	ZP, ND , na žádost stavby změna termínu na 1.12.	SSV	Havířov
305	23409 C	Odb Jezernice A: 1. bez TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A: 1. bez TV, Odb Jezernice B: 1. bez TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B: 1. bez TV	30.	7:00-17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	VNJŘ , na žádost SSV odvolání výluky	SSV	BC LiDr

Schvalovatel 2

měsíc: listopad 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	23424 A	Červenka SK 2, 4 bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Moravičany, Červenka – Moravičany 2. TK bez TV	12.	07:45-17:45	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	
309	23424 A1	Červenka zhl. 1. TK směr Moravičany, část od nám. výh. č. 26 po nám. výh. č. 28 (nelze na 1. TK Moravičany – Červenka)	12.	operativně 2x 20 minut v čase 07:45-17:45	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 A	OVA	
309	23424 B	Červenka SK 1, 3 bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Moravičany, část od nám. výh.č. 23 po nám. výh.č. 28, Moravičany – Červenka 1. TK bez TV	10.	7:00-17:00	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	
309	23424 B1	Červenka záhl., zhl. 2. TK směr Moravičany (nelze na 2. TK Červenka – Moravičany)	10.	operativně 2x 20 minut v čase 7:00-17:00	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 B	OVA	
309	23424 G	Moravičany sudá bez TV, výh. č. 6, část od hrotu jazyka po nám., záhl., zhl. 2. TK směr Mohelnice, Moravičany – Mohelnice 2. TK bez TV	25.	17:40-22:40	Úprava GPK	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	
309	23424 H	Moravičany lichá bez TV, výh. č. 4, část od hrotu jazyka po nám., záhl., zhl. 1. TK směr Mohelnice, Mohelnice – Moravičany 1. TK bez TV	25/26.	23:10-4:20	Úprava GPK	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	

309	23311 A1	Mohelnice – Moravičany 1. TK + TV, Moravičany lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Červenka a Mohelnice, Moravičany – Červenka 1.TK + TV	11.	7:15- 15:45	Rozsáhlá kompletní rekonstrukce osvětlení	VNJŘ ; rozetapizování ROV 23311 A, oprava podvojného vyloučení	OVA	
309	23424 C	Mohelnice SK 2, 4, 6, 6a bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě, Mohelnice – Lukavice na Moravě 2. TK bez TV	28/29.	18:35- 5:20	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; opětovný požadavek ST OLC z důvodu odstranění závad	OVA	
309	23424 C1	Mohelnice záhl., zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě (nelze na 1. TK Lukavice na Moravě – Mohelnice)	28/29.	operativně 2x 20 minut v čase 18:35- 5:20	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 C	OVA	
309	23424 D	Mohelnice SK 1, 3 bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě, Lukavice na Moravě – Mohelnice 1. TK bez TV	29./30.	18:35- 05:20	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	
309	23424 D1	Mohelnice záhl., zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě (nelze na 2. TK Mohelnice – Lukavice na Moravě)	29./30.	operativně 2x 20 minut v čase 18:35- 05:20	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 D	OVA	
309	23424 E	Lukavice na Moravě SK 1, 3 bez TV, záhl., zhl. 1.TK směr Mohelnice, Lukavice na Moravě – Mohelnice 1. TK bez TV	26/27.	18:35- 5:20	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	
309	23424 E1	Lukavice na Moravě záhl., zhl. 2. TK směr Mohelnice (neze na 2. TK Mohelnice – Lukavice na Moravě)	26/27.	operativně 2x 20 minut v čase 18:35- 5:20	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 E	OVA	
309	23424 F	Lukavice na Moravě SK 2, 4 bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Mohelnice, Mohelnice – Lukavice na Moravě 2. TK bez TV	27/28.	18:35- 5:20	Úprava GPK včetně přípojů	VNJŘ ; požadavek ST OLC pro odstranění závad	OVA	

309	23424 F1	Lukavice na Moravě záhl., zhl. 1. TK směr Mohelnice (nelze na 1. TK Lukavice na Moravě – Mohelnice)	27/28.	operativně 2x 20 minut v čase 18:35- 5:20	Úprava GPK kolejových spojek	ZP ; požadavek ST OLC pro odstranění závad, souběh s ROV 23424 F	OVA	
309	23395 F	Zábřeh na Moravě – Lukavice na Moravě 1. TK + TV	14.	7:25- 16:45	Výměna protihlukové stěny	VNJŘ ; místo ROV 23395 G, navýšení prací v TK č. 1	OVA	
309	23424 I	Zábřeh na Moravě SK 2 bez TV	11.	8:45- 15:20	Úprava GPK	pož. ST OLC pro odstranění závad	OVA	
311	25026 A	Zábřeh na Moravě – záhl. TK směr Postřelmov, Zábřeh na Moravě – Postřelmov – Bludov – Šumperk TK+TV, Postřelmov celá + TV, Bludov celá + TV	29.10.-N-1.11	8:30-N- 19:00	Údržba TV, ÚPP a opravné práce na SK/TK, doplnění závor a oprava vozovky přejezdů v km 4,355 (P6654) a v km 4,569 (P6655)	ZP+ND ; na žádost dopravce ČD z důvodu zajištění ND a KIDSOK - uzavěra silnice v Hanušovicích do 20.10.. Přesun termínu z 30.9.-3.10.2024	OVA, SSV	
311	25026 B	Zábřeh na Moravě – Postřelmov PZS v km 4,355 (P6654), PZS v km 4,569 (P6655)	29.10.-N-7.11.	8:30-N- 19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů v km 4,355 (P6654) a v km 4,569 (P6655)	na žádost dopravce ČD z důvodu zajištění ND u etapy A, souběh etap A+B, - uzavěra silnice v Hanušovicích do 20.10. Přesun termínu z 30.9.-9.10.2024	SSV	
313	23360 A	Ptení – Konice TK, Konice celá, Konice – Dzbel TK, Dzbel záhl. směr Konice	29.10.-N-22.11.	7:00-N- 16:30	Investice – Výstavba PZS v km 23,642 (P6577); zřízení bypassu OR OLC – celková výměna kolejového roštu, 2782 m oprav; výměna pražců a kolejnic, svařování výh. součástí, sypání šterku, strojní podbití ASP, a úprava kolejového lože.	ZP+ND , Na žádost ST přesun z 1.-22.10. důvodu nedodání pražců. Navýšení délky výluky o 3N. Navýšení rozsahu prováděných prací, snížení rozsahu vyloučení o záhl. v Ptení	SSV, OVA	
313	23360 B	Kostelec na Hané záhl. směr Ptení, Kostelec na Hané – Ptení TK, Ptení celá	29.10.-N-3.11.	7:00-N- 17:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování výhybek, ASP a ÚPP.	ZP+ND ; oprava závad na žádost ST, souběh s ROV 23360 A	OVA	

dílčí změny:								
304	23386 A	Zborovice celá, Zborovice – Zdounky – Kroměříž TK, Zdounky celá, Kroměříž záhl. směr Zdounky	12.,13.,14., 18.,19.	7:00- 17:00	Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin, ořezy stromů a údržba žel. svršku a spodku	ZP+ND , doplnění vyloučeného úseku, rozšíření místa práce	OVA	
308	23369 A	Hustopeče nad Bečvou záhl. 2. TK směr Hranice na Moravě město, Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město 2. TK+TV, Hranice na Moravě město sudá + TV, Hranice na Moravě město záhl., zhl. 2. TK směr Hustopeče nad Bečvou	1.10.-N-6.11.	8:00-N- 18:00	Betonáže nových základů, stavění TP, bran, výměna kol. roštu, zřízení odvodnění a oprava mostních objektů, výřezy a kácení, oprava nást. Teplíce nad Bečvou, úprava TV, zakotvení	VNJŘ , Na žádost ST OLC a SEE OLC, doplnění Hranice město sudá+TV, práce ve ztíženém terénu a změna technologie výluky, bez dalších dopravních opatření (jednostranné kol. spojky)	OVA	
309	23311 A	Mohelnice – Moravičany 1. TK + TV, Moravičany lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Červenka a Mohelnice, Moravičany – Červenka:1. TK jen TV	10.	7:15- 15:45	Rozsáhlá kompletní rekonstrukce osvětlení	VNJŘ ; snížení rozsahu vyloučení	OVA	
309	23311 B	Moravičany sudá + TV, záhl., zhl. 2. TK směr Červenka a Mohelnice, Červenka – Moravičany 2. TK jen TV, Moravičany – Mohelnice 2. TK+TV	12.	7:15- 15:45	Rozsáhlá kompletní rekonstrukce osvětlení	VNJŘ ; snížení rozsahu vyloučení	OVA	
313	23398 A	Olomouc-Řepčín SK 3, 5, 5a, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice PZS v km 6,490 (P7616)	1.-N-29.	7:00-N- 17:00	Celková oprava SK 3, 5, 5a, oprava GPK, odstranění defekt. vad, výměny LIS, čištění ŠL, svaření do BK	Na žádost PO Olomouc doplněna výluka PZS	OVA	
315	35030 A	Sokolnice-Telnice SZZ	18.-N-25.	7:50-N- 17:00	rekonstrukce SZZ	PN , zkrácení výluky o 7 dní – upřesnění technologických postupů prací, původně do 2.12.	BNO	

zrušeno:								
309	23311 A	Mohelnice – Moravičany 1. TK + TV, Moravičany lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK směr Červenka a Mohelnice, Moravičany – Červenka 1. TK + TV	11.	7:15- 15:45	Rozsáhla kompletní rekonstrukce osvětlení	VNJŘ; změna ROV na 23311 A1	OVA	
309	23395 C	Zábřeh na Moravě výh. č. 4 (nelze na 2. TK Lukavice na M. - Zábřeh na M.)	14.	8:00- 16:00	Navaření srdcovky	VNJŘ; z důvodů zrušení ROV 23395 G v souběhu bude tato výluka požadována v náhradním termínu (Leden 2025)	OVA	
309	23395 G	Lukavice na Moravě – Zábřeh na Moravě 2. TK + TV	14.	8:00- 17:30	Výměna protihlukové stěny	VNJŘ; změna ROV na 23395 F	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: listopad 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33238 A	Velká nad Veličkou SK 1	25.,26.,27.	7:00 - 14:00	čištění blátivých míst		BNO	
318	33241 A	Blažovice zhlaví a záhlaví TK směr Holubice část od náv. HL po izol. styk mezi výh. č. 4 a 5	24.	8:45- 13:30	výměna 2 kusů IS na konci výh. č. 4	ZP ovliv. TK Blažovice – Holubice, souběh s výlukou 33228 D VR 315 (TK Rousínov – Holubice)	BNO	
318	33241 B	Blažovice SK 2 bez TV část od náv. L2 po nám. výh. č. 23, SK 4 bez TV část od náv. L4 po nám. výh. č.22, zhlaví SK 2, 4 směr Šlapanice část od nám. výh. č. 22 a 23 po izol. styk mezi výh. č. 23 a 25	12.	8:00- 15:00	cyklická výměna jazyku a opornice výhybky č. 22		BNO	

318	33241 C	Blažovice SK 2 bez TV část od náv. L2 po nám. výh. č. 23, zhlaví SK 2 směr Šlapanice od nám. výh. č. 23 po izol. styk mezi výh. č. 23 a 25	11.	8:00- 15:00	cyklická výměna jazyku a opornice výhybky č. 23		BNO	
318	33241 D	Blažovice zhlaví a zhlaví 1. TK směr Šlapanice část od náv. Se11 po hroty jazyků výh. č. 28	10.	8:00- 15:00	cyklická výměna jazyku a opornice výhybky č. 28	VNJŘ ovliv. 1. TK Šlapanice – Blažovice	BNO	
318	33241 E	Brno-Slatina zhlaví SK 1 směr Odb. Brno-Černovice část od hrotů jazyků výh. č. 21 po nám. výh. č. 21	8.	8:50- 15:25	cyklická výměna jazyku a opornice výhybky č. 21		BNO	
318	33223 A1	Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1.TK+TV	16., 17.	8:55- 17:00	demontáž stožáru č.55 a výstavba nového stožáru č. 55 včetně jeho vystrojení		BNO	
318	33241 F	Brno-Slatina zhlaví SK 1 směr Odb. Brno-Černovice část od izol. styku mezi výh. č. 23 a 27 po hroty jazyků výh. č. 23	9.	8:50- 15:25	cyklická výměna jazyku a opornice výhybky č. 23		BNO	
318	33240 A	Odb. Brno-Černovice záhl. TK směr Brno hl.n. od náv.BS po nám.výh. č. 5, zhl. kol. S1 směr Brno-Slatina od nám. výh. č.1 po izol. styk mezi výh. č. 2 a 5	20.	8:55- 13:20	výměna mezilehlé koleje ve výh. č. 6	ZP souběh s výlukou 33228 B (Vyškov – Luleč) VR 315	BNO	
320	33120 B	Podivín výh. č. 6	12.	8:20- 15:40	navaření srdcovky		BNO	
320	33234 A	Zaječí zhl., záhl. 2. TK směr Podivín část od náv. Se5 po nám. výh. č. 5, SK 2 bez TV	11.	8:30 - 15:40	navaření srdcovky výh. č. 2, 3, odstranění def. vady výh. č. 5, výměna LIS v SK 2	VNJŘ ovliv. 2. TK Podivín – Zaječí	BNO	

320	33234 B	Vranovice SK 2 bez TV část od náv. L2 po nám. výh. č. 4	8.	8:00 - 14:30	nutná výměna LIS u návěstidla S2		BNO	
320	33239 A	Brno dol. nádr. SK 1 bez TV část od náv. Sc1 po hroty jaz. výh. č. 20, zhlaví SK 1 směr Brno- H. Heršpice od hrotů jaz. výh. č. 20 po hroty jaz. výh. č. 1, kol. 94 bez TV část od hrotů jaz. výh. č. 1 po náv. Se2	7.	9:00- 14:00	navazování srdcovky č. 1		BNO	
320	33239 B	Brno dol. nádr. SK 2a bez TV část od náv. Sc2a po náv. Se9	8.	9:00- 14:00	výměna kolejnic		BNO	
320	33144 C	Brno-H. Heršpice kol. 94 bez TV, SK 604 bez TV část od náv. Lc604 po nám. výh. č. 651, zhlaví kol. č. 600, 604 směr Brno dol. n. od nám. výh. č. 651 po nám. výh. č. 652, SK 94, 604 jen TV	6.,14.	7:00- 17:00	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV - 6.11., montáž a regulace TV - 14.11.	ZP+NVÚ ZP Brno dol. nádr. - Střelice, přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL
322	33144 B	Brno-Horní Heršpice SK 600 bez TV část od náv. S600 po nám. výh. č. 651	9.-N-14.	7:10-N- 17:00	montáž a regulace TV	ZP Brno dol. nádr. - Střelice přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL
322	33144 E	Brno-H. Heršpice SK600 bez TV část od náv. S600 po nám. výh. č. 651, napájecí linky č. 8, 9 z TNS Modřice	1.	7:00- 17:00	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV	ZP Brno dol. nádr. - Střelice přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL
322	33144 A	Brno-H. Heršpice zhlaví St. silnice záhl. a zhl. 1. TK směr Střelice+TV, napětově od ÚO 421 do km 151,721; Brno-H. Heršpice SK 600 bez TV část od náv. výh.č.613 po náv. S600	9.	7:10- 16:40	montáž trakčního vedení a regulace trakčního vedení	ZP Brno dol. nádr. - Střelice přesun ze srpna	SSV	ZASTŘEL

324	33135 L	Přibyslav lichá a sudá KS bez TV, zhl., záhl. 1.TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12 po náv. 1S, výh. č. 5,6, 7, 8, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č.14, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, celá jen TV, Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	18./19., 19./20., 20./21., 21./22., 22./23.	23:55-4:05	výkop a betonáž nových ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	ZP požadavek zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav
324	33135 W	Pohled celá+TV, Pohled - H. Brod 1., 2. TK+TV	23.-N-26.	7:00-N-18:50	úpravy TV a výměna def. vadných kolejnic	ZP+ND požadavek zhotovitele	SSV/ BNO	Pohled – Přibyslav
325	33232 B	Bystřice nad Pernšt. - Nové Město na Moravě PZS v km 58,310 (P7041)	11.11.-N-13.12.	8:00-N-13:05	oprava PZS v km 58,310; náhrada technologie typu VUD za typ PZZ-RE, výkopové práce pro kabelizaci	souběh s et. A (TK Bystř.-NMNM), požadavek SSZT Jihlava	BNO	
502	63286 B	Kutná Hora hl.n. SK 2 jen TV, záhl. 2. TK směr Čáslav část od náv. 2L po náv. Se5	4.	8:00-18:00	geotechnický průzkum	NVÚ ovliv. 2. TK Čáslav - K. Hora hl.n., soub. s 63273 A (2.TK Čáslav – KH)	SSZ	Modernizace ŽST K.Hora hl.n.
502	63286 E	Kutná Hora hl.n. SK 1 jen TV, záhl. 1.TK směr Čáslav část od náv. 1L po náv. Se8	7.	8:00-18:00	geotechnický průzkum	NVÚ ovliv. 1. TK K. Hora hl.n. - Čáslav, soub. s 63273 B (1.TK KH - Čáslav)	SSZ	Modernizace ŽST Kutná Hora hl.n.

507	33242 A	H. Brod – Rozsochatec - Chotěboř TK, Rozsochatec celá, Chotěboř zhl., záhl. směr Rozsochatec, SK 1 od nám. výh. č. 2 po náv. S1, SK 2 od nám. výh. č. 3 po náv. S2, SK 3 od nám. výh. č.1 po náv. Se3, SK4a	7.-N-13.	8:00-N- 17:00	oprava přejezdu km 17,010 (P5271), vým. pražců km 17,010 - km 17,160, úprava GPK, údržba ŽS	ZP+ND nevyhovující tech. stav přejezdu, požadavek ST Jihlava	BNO	
701	33148 K	Jihlava město nástupiště č. 2 část od km 91,095 do km 91,192	7.9.-N-14.12.	7:00-N- 24:00	zkrácení délky nástupiště z důvodu výstavby kolizního stožáru TV	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
701	33148 L	Jihlava město nástupiště č. 3 část od km 90,967 do km 90,999	7.9.-N-14.12.	7:00-N- 24:00	zkrácení délky nástupiště z důvodu výstavby kolizního stožáru TV	požadavek zhotovitele	SSV	Jihlava město
dílicí změny:								
324	33225 E	Brno-K.Pole záhl. 2. TK směr Kuřim, část od náv. L2b po náv. 2S, SK 2b bez TV část od náv. Se13A po náv. L2b, SK 2b jen TV část od UO 422 km 9,340 směr Kuřim, Brno-K. Pole - Kuřim 2. TK+TV	29.11.N-14.12	23:20-N- 24:00	úpravy TV, vložení ÚD A v km 10,000	změna def. vylouč. zařízení a času, úprava dle aktualiz. situač. plánu stanice po ukončení SP3	SSV	Kr.Pole
324	33225 F	Kuřim záhl. 2. TK směr Brno-K. Pole část od náv. 2L po náv. Se4, napětově část od UO 402 km 17,882 po ÚD B km 17,954	29.11.-N-14.12.	23:20-N- 24:00	rekonstrukční práce	změna def. vylouč. zařízení a času, úprava dle aktualiz. situač. plánu stanice po ukončení SP3	SSV	Kr.Pole

324	33225 G	Brno-K.Pole SK 1a, 2, 6, 8, 10+TV, SK 1a+TV, SK 2b bez TV část od hrotů jaz. výh. č. 28 po náv. Se13A, zhlaví a zhlaví 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice, zhlaví a zhlaví 2. TK směr Kuřim, zhlaví 1. TK směr Kuřim, Kuřim – Brno-K. Pole 1. TK+TV, Brno-K. Pole – Kuřim napáj. R 6kV	29./30.	23:20- 4:20	překlenutí ÚD č.11, přeložka kabelu 6kV	ZP změna def. vyloučeného zařízení (pův. Kuřim část záhl. 2. TK) úprava dle aktualiz. situač. plánu stanice po ukončení SP3	SSV	Kr.Pole
324	33135 E3	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV	16.-N-23.	7:00-N- 7:00	výkop, betonáž ŽB patek TV, demontáž a montáž TV, demontáž a montáž nových podpěr TV	změna termínu konání (pův. 15.-N-21.11.), oprava překlepu	SSV	Přibyslav – Pohled
507	33204 A	Ždírec nad Doubr. záhlaví. směr Hlinsko v Č. od náv. Se6 po náv. S, Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	23.10.-N-6.11.	7:30 -N- 15:30	výměna pražců, úprava GPK, reprofilace příkopů, výměna def. vadných kolejnic, svarování, odstranění vegetace	ZP+ND změna termínu (pův. 16.10. - 4.11.) z dův. opravy PZS v ŽST Chotěboř a optimalizace výluk na rameni 507	BNO	
zrušeno:								
324	33225 B	Brno-Kr. Pole SK 91 bez TV část od náv. Se11 po hroty jaz. výh. č.201	29.11.-N-14.12.	23:20- trvá	rekonstrukční práce	požadavek stavby, až do rekonstrukce sudé skupiny se nebude provádět žádná stavební činnost	SSV	Kr. Pole

Schvalovatel 4

měsíc: listopad 2024

datum: 29.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53184 A	Přelouč - Řečany n. L. 2. TK + TV + obě zhlaví	30.	8:00- 16:00	revize PP. Odstranění nežádoucí vegetace, odstranění def. vad	VK, VNJR , přesun z prosince (nevhodný souběh na VR 501)	HKR	

501	53192 A	Pardubice hl.n. kolejově: 15., 17. SK napětově 9., 11., 13., 13a, 13b, 15., 17. SK	25.,26.	8:00- 16:00	vysypaní stezek kamenivem jemné frakce	NVÚ	HKR	
501	53192 B	Pardubice hl.n. kolejově 21., 21a, 23. SK napětově: 19., 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91. SK	27.,28.	8:00- 16:00	vysypaní stezek kamenivem jemné frakce	NVÚ	HKR	
505	51H05002	NS Hradec Králové	21.	7:40- 13:30	údržba R22kV	E; v souběhu s ROV 53173 A	HKR	
506	53151 A	Meziměstí: 91. SK	31.10.-N-9.11.	8:00-N- 17:00	údržba R22kV	přesun ze září 2024	HKR	
506	55029 A	Meziměstí – Mioszów. TZZ	10.10.-N-6.12.	8:00-N- 24:00	vypnutí TZZ a zřízení nového TZZ (AH)	V souběhu s výlukami 53151. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání.	HKR	
dílčí změny:								
501	53172 N1	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč od náv. 1S po náv. Se48	10.	2:00-4:00	broušení výhybky č. 90,91 + spojky výhybek č. 85- 90,91-94 km 306,200 – 306,600	ZP, v souběhu s výlukou 53172 R. Reetapizace ROV 53172 P.	HKR	
501	53172 G	Pardubice hl. n.: zhl. 1. Tk směr Kostěnice od LIS u hrotu výh. č. 15 po náv. Se13, + zhl. 1. TK směr Kostěnice od náv. S7 po náv. Se16	6./7.	23:00- 01:00	broušení výhybky č. 15 + spojky výhybek č. 15-19 km 304,850 – 305,000	Úprava vyloučení. V souběhu s výlukou 53172 F.	HKR	
501	53172 N	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč od náv. 1S po náv. Se48	9.	0:00- 05:00	broušení výhybky č. 85,94 + spojky výhybek č. 85- 90,91-94 km 306,200 – 306,600	Úprava vyloučení. Od 02:00 do 04:00 v souběhu s výlukou 53172 M = ZP směr Přelouč.	HKR	
501	63269 A	Úvaly, výh. č. 22	10.	6:00- 15:00	odstranění def. vady, navaření srdcovky výh. č. 22	VNJŘ; změna času konání pův. 9:00- 15:00, přesun termínu z důvodu nevhodného souběhu (pův- 3.11.)	PHA	
501	63269 B	Úvaly, záhlaví a zhlaví směr Praha Běchovice, část od návěstidla Se14 po návěstidlo OS	9.	6:00- 15:00	navaření srdcovky výhybky č. 20	přesun termínu z důvodu nevhodného souběhu (pův- 2.11.)	PHA	

505	53173 B	Předměřice n. L.: výh. č. 3, její část, od úrovně nám. výh. č. 1 po námezník; SK č. 3, její část od nám. výh. č. 3 do km 26,287	20./21., 21./22.	17:25-7:40	oprava výh. č. 3 v dopravně Předměřice n. L.; výměna pražců a ocelových součástí na výhybce	oprava vyloučení bez vlivu na dopravu	HKR	
505	53008 A	Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV	11.	10:10-11:00	BOTV + ÚO.	LNT; přesun ze 4.11. z důvodu nevhodného souběhu s výlukou na rameni 501	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: listopad 2024

datum: 02.09.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63290 C	P.Běchovice-P.Libeň 2. TK+TV	23.,24.	8:50-15:50	výřez vegetace, regulace kotvení, měření úbytku síly TD, BOTV	VNJŘ	PHA	
501	63290 B	P.Libeň-P.Běchovice 1. TK+TV	30.	8:50-15:50	výřez vegetace, regulace kotvení, měření úbytku síly TD, BOTV	VNJŘ	PHA	
519	63213 D1	Strančice 2., 4. SK	20.-22.	7:00-17:00	podbíjení ASP		PHA	
519	63213 E1	Strančice 1., 3., 5. SK	23.-25.	7:00-17:00	podbíjení ASP		PHA	
519	63141 F	Strančice 1., 2. SK+TV sudá	22./23.-24./25.	23:10-5:20	dokončení vodorovných protidotykových zábran	ZP+ND, souběh s 63213 B Strančice liché sen. zhlaví +TV	PHA	
519	63141 F	Strančice 1., 2. SK+TV sudá	25./26.	23:10-5:20	dokončení vodorovných protidotykových zábran	LNT, souběh s etapou D	PHA	
519	63141 D1	Strančice TV lichá	25./26.	23:10-5:20	dokončení vodorovných protidotykových zábran		PHA	
519	63141 G	Strančice lichá+TV	26./27.	23:10-5:20	dokončení vodorovných protidotykových zábran	NVÚ	PHA	

519	63141 H	Strančice sudá+TV	27./28.	23:10-5:20	dokončení vodorovných protidotykových zábran	NVÚ	PHA	
521	63028 L3	odb.Závodiště- P.Smíchov 1. TK+TV	30.10./1.11.- 3./4.11.	23:20-4:20	sanace spodní stavby	ZP+ND, souběh s etapou M P.Smíchov- odb.Závodiště 2. TK+TV	SSZ	Branický most
521	63089 K1	odb.Tunel-P.Krč 1. TK, P.Krč záhl. od náv. 1S po náv. Se15	5.,6.	7:30-17:30	regulace TV		SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 I1,O1	P.Krč 1., 3. SK+TV	5.-11.	7:30-17:30	regulace TV	NVÚ	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 D1,R1	P.Krč-P.Kačer. 201./91./101. SK+TV	10.,11.	7:30-17:30	regulace TV	NVÚ	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 C1,V1	P.Kačer.-P.Krč 102./92./202. SK+TV	12.,13.	7:30-17:30	regulace TV	NVÚ	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 X9	P.Z.Město-P.Kačerov TK+TV, P.Vršovice-P.Kačerov TK+TV, P.Kačerov-P.Krč 102./92./202. SK+TV, 201./91./101. SK+TV, P.Krč celá+TV, P.Krč-odb.Tunel 1., 2. TK+TV, odb.Tunel- odb.Závodiště 3., 4.TK+TV, odb.Tunel celá + TV, P.Vrš. TV 7. SK	11./12.,12./13.	22:40-4:40	napěťové zkoušky	ZP+ND	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 N1	P.Krč TV sudá	12.,13.,19.-23.	7:30-17:30	regulace TV	NVÚ	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 J1	P.Krč 2., 2a, 4. SK	19.-23.	7:30-17:30	regulace TV		SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 A1	P.Krč-odb.Tunel 2.TK, P.Krč záhlaví od náv. 2L po počítací bod TPB2	19.,20.	7:30-17:30	regulace TV		SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 Y2	P.Krč celá+TV	24./25.-26./27.	22:20-4:40	regulace TV	ZP+ND	SSZ	Krč, Kačerov
524	63189 J6	Mstětice-odb. Záluží 1. TK	12./13.-16./17., 18./19.-21./22.	21:55-4:15	doplnění ŠL		SSZ	Mstětice-Čelákovice

524	63189 T6	Mstětice 1., 3., 3a SK+liché zálužské a počernické záhlaví a zhlaví	12./13.-16./17., 18./19.-21./22.	21:55-4:15	doplnění ŠL	ZP+ND , souběh s etapou S Mstětice sudá	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63289 A	Lysá n/L-Milovice TK+TV, Milovice celá	30.	8:00-16:00	výřez vegetace, odstranění defektoskopických vad	přesun z 12/2024	PHA	
525	63148 G5	P.Smíchov 2b SK	19.-27.	8:30-16:10	stavba TZ		SSZ	Smíchov
525	63148 Y5	P.Smíchov TV 2., 2a, 2b SK	19.-27.	8:30-16:10	stavba TZ		SSZ	Smíchov
525	63148 Z5	výh. P.Vyšeh.-P.Smíchov 2.TK+TV, výh. P.Vyšehrad TV 502a SK	19.-27.	8:30-16:10	stavba TZ		SSZ	Smíchov
704	63291 A	Olbramovice 1c SK	4.-7.	8:00-16:00	čištění drenážního potrubí v tunelu	VNJŘ , nelze Benešov u P.-Olbramovice 1. TK	PHA	
704	63193 A2	Chotoviny.Č.Újezd 1., 2. TK+TV	11./12.,12./13.	22:20-4:30	dmt ochranné konstrukce	ZP+ND	CPS	nadjezd Mezno
704	63291 B	Olbramovice 2c SK	11.-14.	8:00-16:00	čištění drenážního potrubí v tunelu	VNJŘ , nelze Olbramovice-Benešov u P. 2.TK	PHA	
dílčí změny:								
706	93142 D	Holkov-Včelná TK+TV, Včelná a K.Újezd u ČB celá+TV	18.	8:55-15:00	údržba ŽS a TV, kácení stromů	ZP+ND , původně 8:55-15:30 hod. požadavek ČD a.s.	PLZ	
706	93142 E	Včelná-Č.Budějovice TK+TV, Č.Budějovice 501., 95., 95a SK+TV	18.	8:55-15:00	údržba ŽS a TV, kácení stromů	ZP+ND , původně 8:55-15:30 hod. požadavek ČD a.s.	PLZ	
zrušeno:								
524	63189 F6	Mstětice 1., 3., 3a SK+TV	2./3.-5./6.	21:55-4:15	mt SP1, úprava TV	ZP+ND , změna technologických postupů	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 H6	Mstětice-odb.Záluží 1.TK+TV	2./3.-5./6.	21:55-4:15	mt SP1, úprava TV	změna technologických postupů	SSZ	Mstětice-Čelákovice
704	63070 P	Bystřice u B.-Chotoviny NS	4.,5.	7:00-13:00	údržba NS 25kV	nevhodný souběh s ROV 63291 A	PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: listopad 2024

datum: 28.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63120 F3	Karlštejn – Odb. Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví 2. TK směr Odb. Lom	1./2.-20./21., 23./24.- 30.11./1.12.	23:30- 4:40	návoz, odvoz materiálu	ZP+ND	SSZ	BERKA
521	63120 U3	Karlštejn - Odb. Lom TV 2.TK	1./2.-20./21., 23./24.- 30.11./1.12.	23:30- 4:40	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
521	63120 G6	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Karlštejn záhlaví 1. TK a část zhlaví směr Odb. Lom	12.-16.	9:00- 17:00	stavba trakčních podpěr		SSZ	BERKA
521	63120 V6	Odb. Lom - Karlštejn TV 1. TK	12.-16.	9:00- 17:00	stavba trakčních podpěr		SSZ	BERKA
521	63120 F6	Karlštejn – Odb.Lom 2. TK, Karlštejn záhlaví 2. TK směr Odb. Lom	19.,20.,23.-25.	9:00- 17:00	stavba trakčních podpěr		SSZ	BERKA
521	63120 U6	Karlštejn - Odb. Lom TV 2. TK	19.,20.,23.-25.	9:00- 17:00	stavba trakčních podpěr		SSZ	BERKA
713	63249 C	Zdice TV SK 8, 10	1.10.-N-25.11.	8:00-N- 16:00	práce v blízkosti TV	V souběhu s ROV 63249 A.	PHA	
715	63249 D	Zdice TV SK 3b, zhlaví od návěstidla Se21 po návěstidla Se25/Se26	1.-N-21.	8:00-N- 16:00	podbíjení ASP	V souběhu s ROV 63249 A.	PHA	
715	63249 Z	Zdice – Březnice ZZ DOZ	20.	0:30- 3:30	výměna SW v TPC ŽST Příbram	ZP	PHA	
716	95010 A	Březnice – Blatná – Strakonice ZZ DOZ, Blatná – Nepomuk ZZ DOZ, Blatná SZZ	5./6.	23:30- 4:00	výměna SW na JOP DOZ ESA 51 v ŽST Blatná, zrušení JOP Remote v ŽST Blatná	ZP přesun ze září z důvodu zjištění chyby v komunikačním SW	PLZ	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: listopad 2024

datum: 30.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63280 O	Velký Osek-Velký Osek-Kanín spoj. kolej 93.	26.	21:00-23:00	geotechnický průzkum		SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín.
502	63280 P	Velký Osek-Velký Osek-Kanín spoj. kolej 90., 91., 92.	26./27.	23:30-03:00	geotechnický průzkum	ZP	SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín.
502	63280 R	Velký Osek-Kanín SK 201.	26.	19:00-21:00	geotechnický průzkum		SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín.
502	63280 S	Velký Osek-Kanín SK 202.	26.	17:00-19:00	geotechnický průzkum		SSZ	Optimalizace trati Kolín až Odb. Babín.
503	73383 A	DC vých. 1., 3. SK jen TV, DC vých. - Boletice n.L. 1.TK+TV, Boletice n.L. 1.,3. SK jen TV, záhl. směr DC vých. po náv. Se8	9.-N-12.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, oprava přejezdů v km 455,405 a v km 450,510, odstr. def. vad, výměna opornice výh.č. 1, svařování, odstranění porostu	NVÚ přesun ze září původně jako ROV 73167 A	UNL	
503	73383 B	Boletice n.L. sudá jen TV Boletice n.L. - DC vých. 2. TK+TV, DC vých. 2. SK+TV, boletické záhl. po nám. výh.č. 2	2.-N-5.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, oprava přejezdů v km 455,405 a v k 450,510, odstr.def. vad, svařování, odstranění porostu	NVÚ přesun ze září původně jako ROV 73167 B	UNL	
503	73383 C	DC vých. zhl. boletické koleje č. 2, výh. č. 2, 3, 4 a zhl. stř. SK 58 mezi nám. výh. č. 6 a 9 (výh. č. 6, 6XA, 9)	4.	7:00-17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 3, navaření opornice výh. č. 2 a 4 a srdcovky výh. č. 9, svařování, odstranění porostu	původně ROV 73338 A - koná se současně s doplněnou výlukou ROV 73383 B	UNL	
508	53187 A	Železný Brod – Malá Skála: TK; Ž. Brod: záhl. směr M. Skála, jeho část od náv. S po náv. Se5; M. Skála: záhl. směr Ž. Brod	18., 19., 20., 21., 22.	8:00-17:00	výřez a kácení dřevin	ZP+ND	HKR	

508	53187 B	Malá Skála Turnov: TK; M. Skála: záhl. směr Turnov; Turnov: záhl. TK směr M. Skála	25., 26., 27., 28., 29.	8:00- 17:00	výřez a kácení dřevin	ZP+ND	HKR	
527	73363 A	Hněvice 304.,306.,308. SK jen TV, výh. č. 310	4.-N-5.	7:30-N- 17:00	výměna pražců ve výměnové části výh. č. 310	NVÚ	UNL	
527	73363 C	Hrobce – Roudnice n.L. 1. TK+TV, Roudnice n.L. 1., 3., 3b, 3c SK jen TV hrobecké záhl. 1. TK	29.	7:30- 13:30	výměna 2x LIS u náv. Se14 a 2x LIS v km 477,920, svařování	NVÚ	UNL	
527	73239 C	UL sever 202., 204. SK	21.10.-N-14.11.	8:00-N- 17:00	návoz materiálu, montáž ŽS, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL		SSZ	
527	73239 D	UL sever 206., 208., 210., 212., 214. SK	11.11.-N-13.12.	8:00-N- 17:00	návoz materiálu, montáž ŽS, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL		SSZ	
527	73239 E1	UL sever střední zhl. SK č. 201 od náv. Se213 po náv. Sc201	1.	0:00- 4:00	návoz materiálu	ZP současně s etapou A, B	SSZ	
548	53183 C	Tanvald – Desná – Doní Polubný – Kořenov: TK; Desná, D. Polubný: celá; Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od náv. S po náv. Se6; Kořenov: záhlaví směr D. Polubný	4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15.	8:00- 17:00	výřez a kácení dřevin	ZP+ND;	HKR	
dílčí změny:								
503	63073 Y	Stará Boleslav 3. jen část TV	3.4.-N-5.12.	16:00- N-16:00	odstavení mechanizace	NVÚ, pův. do 14.12., zkrácení práce provedeny v předstihu	PHA	Stará – Lysá
503	73338 B	V.Březno 1., 3. SK + TV	8.	7:00- 16:00	výměna 2x LIS mezi ZV 7-9, svařování, kácení stromů u 3.SK	NVÚ původně 7.11.2024	UNL	
503	73314 A	V. Březno – Boletice n.L. 2. TK+TV V. Březno bolet. záhl. po náv. Se6	25.11.-N-9.12.	7:00-N- 19:00	výměna nosného lana	původně v termínu 25.11.-N-2.12.	UNL	

503	73339 C	DC vých. 1., 1a. SK+TV, 3. SK jen TV	7.	7:00- 17:00	odstranění blátivých míst, oprava GPK, odstranění def. vad, svaření jazyka vých. č. 74, svařování, odstranění porostu	NVÚ původně 5.11.2024	UNL	
527	73340 C	Vraňany – D.Beřkovice 2. TK+TV, D.Beřkovice 2., 4. SK+TV	23.	7.00- 16:00	strojní odstranění porostu, výměna jazyka a opornice vých. č. 4, výměna 2x LIS u náv. 2L, svařování	NVÚ původně ROV B 72A34021 doplněna ŽST D.Beřkovice	UNL	
527	72A34021	Vraňany - D. Beřkovice 2. TK+TV	16.,17.	7:00- 16:00	strojní odstranění porostu	nevhodný souběh s výlukou OŘ PHA původně 8., 11.11.	UNL	
527	73363 B	Roudnice n.L. hněvické záhl. mezi náv. 1L a Se5, Roudnice n.L. - Hněvice 1. TK+TV Hněvice 1c SK jen TV, záhl. a zhl., vých. č. 32	18.	7:00- 16:00	strojní odstranění porostu, výměna 2x LIS a přídržnicového trámce ve vých. č. 32, výměna 2x LIS u náv. 1L, svařování	NVÚ, původně ROV B 72A34311 doplněna vých. č. 32 a výměna LIS u náv. 1L	UNL	
zrušeno:								
503	73338 A	Boletice n. L. - DC vých. 2. TK+TV DC vých. 2. SK jen TV + zhl. boletické SK č. 58 (vých. č. 6, 6XA, 9)	4.	7:00- 17:00	výměna jazyka a opornice vých. č. 3, navaření opornice vých. č. 2 a 4, navaření srdcovky vých. č. 9, svařování, odstranění porostu	NVÚ, nově jako ROV 73167 C bez 2. TK+TV Boletice n.L.- DC vých.n.	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: listopad 2024

datum: 30.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73245 F	Odb D. Rybník – Kyjice 1. TK+TV	3.	7:30- 17:30	budování základů trakčních podpěr	VNJR, koordinace výluk na výl. rameni 504, přesun z 19.10.2024	SSZ	
528	63142 C1	Kladno SK 50., 50a	19.-24.	7:30- 17:30	montáž svršku		SSZ	Kladno

529	75015 A	Louny – Lenešice TZZ, PZZ v km 99,187 (P2154), Lenešice SZZ, PZZ v km 100,806 (P2155), Lenešice – Břvany PZZ v km 101,296 (P2156)	1.-N-27.	8:00-N-17:00	doplnění závor na přejezdech v km 99,187 (P2154) a v km 100,806 (P2155) na trati Kralupy n. V.- Obrnice, úprava vazeb v SZZ v ŽST Lenešice a v ŽST Břvany	současně s ROV 73220 K	UNL	
529	75015 B	Lenešice – Břvany TZZ, PZZ v km 104,952 (P2158) Břvany SZZ, PZZ v km 105,549 (P2159) a v km 106,505 (P2160)	1.-N-27.	8:00-N-17:00	doplnění závor na přejezdech v km 104,952 (P2158) na trati Kralupy n.V. - Obrnice, úprava vazeb v SZZ v ŽST Lenešice a v ŽST Břvany	současně s ROV 73220 K	UNL	
531	73220 O	Obrnice – Počeradý 1. TK+TV Obrnice 1., 1a, 2., 4., 6., 8., 12., 14., 16., 18., 90. SK jen TV, počeradské záhl. po náv. Se1	17./18.,18./19.	20:30-4:30	vytahování HEB z pažení	ZP+ND+LNT	SSZ	
535	75016 A	Most n.n.př. SZZ – vazby mezi St.5 a St.7, kolejové úseky v obvodu St.7 PZZ v km 6,141 (P2166), Most-Minerva – Louka u L. TZZ	11.11.-N-6.12.	8:30-N-15:30	oprava prostředků pro zjišťování volnosti v ŽST Most n.n., oprava přejezdu v km 6,141 (P2166) v ŽST Most n.n.	jízdy vlaků kolem neobsloh. náv. na PN, jízdy přes prostor vypnutého PZS v km 6,141 na rozkaz OP	UNL	
dílčí změny:								
533	73299 D2	Kynšperk n.O. - Tršnice 2. TK+TV	27.	8:30-14:00	kácení stromů, svoz dřevní hmoty	původně etapa D1 od 7:15 hod., dodatečný požadavek CTD, průjezd měřicího vozu TV	UNL	
zrušeno:								
531	73220 P	Obrnice SK 1a, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 90 jen TV	1., 2.	7:30-20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	LNT+ND zrušeno zhotovitelem (vložená prov. izolace)	SSZ	
531	73220 R	Obrnice SK 1a	1, 2.	7:30-20:30	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	LNT+ND zrušeno zhotovitelem (vložená prov. izolace)	SSZ	

534	73156 A	Křímov – Kovářská – Vejprty TK včetně dopravní Kovářská	7.10.-N-1.11.	8:00-N- 17:00	oprava propustků v km 30,186 a 33,527, zrušení propustků v km 26,187; 26,412; 30,377 + ORI Kovářská	ZP+ND zrušená výluka SMT (finance)	UNL	
-----	---------	--	---------------	------------------	---	---	-----	--

Schvalovatel 9

měsíc: listopad 2024

datum: 26.08.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravní	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53170 D	Choceň: zhl. střední, jeho část od náv. Sc3a po náv. Lc3.	5.	8:00- 13:00	oprava v. č. 19, odstranění def. vady		HKR	
501	53189 E	Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, včetně části koleje 7, 9a od náv. Se9 po náv. S7 a Se25, Č. Třebová odj. sk., 7., 9., 9a bez TV, 7. SK, její část od náv. S7 po náv. L7; 9. SK, její část od hrotů jazyků v. č. 433 po náv. L9; 9a SK, její část od náv. Se25 po NV č. 433, Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, jeho část od náv. Se272, Se273 po NV č. 295a a hroty jazyků v. č. 296, Č. Třebová, 1., 2. stah. kolej + TV, Č. Třebová odj. sk., zhl. střední, jeho část od náv. Se407, Se409 po hroty jazyků v. č. 433, Č. Třebová odj. sk., 7., 9., 9a, 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV, jejich brněnská část, Č. Třebová, obvod směr. sk., 211.-234. jen TV	02.-N-04.	8:00-N- 18:00	dokončení areálu Metrans		CPS	areál Metrans

501	53189 G	Č. Třebová, 93. spoj. kolej bez TV	7.	17:00- 18.00	dokončovací práce na TV, po dokončení zprovoznění 93. spojovací koleje pod TV		CPS	areál Metrans
512	23307 A	Hanošovice-Morava - Č. Potok, část TK, od náv. DL v Hanušovicích po náv. Lk v km 83,664 v nř. Č. Potok – Ve smyslu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část TK mezi ŽST Hanošovice – Dolní Lipka	4.-N-8.	8:30-N- 19:00	oprava přejezdu v km 77,904 (P4148), výměna kolejnic, pražců; nové odvodnění, AB povrch, nová přejezdová konstrukce, odstranění závad na žel. svršku a úprava průjezdného průřezu	ZP pův. plánováno v termínu z 16.-20.9., sil. průtah Hanušovic, neprojednatelná uzávěra přejezdu pro zamýšlené opravné práce OR	OVA	
dílčí změny:								
512	55028 I	Ústí n. O. – Lanšperk: traťová + TV, Letohrad – Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Ústí n. O., záhl. směr Lanšperk, jeho část od náv. Se4 po náv. AL, Letohrad, záhl. směr Lanšperk, jeho část od náv. S po náv. Se14	6.-N-8.	8:20- 23:10	odstranění nežádoucí vegetace, kácení stromů, odstranění def. vad	ZP+ND; rozšíření o úsek Lanšperk – Ústí nad Orlicí včetně přivýloučení záhl. v ŽST Ústí n. O. a Letohrad	HKR	
zrušeno:								
326	35029 B	Letovice – Skalice n. Svit., zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje, Letovice – Skalice n. Svit., zab. zař.: PZS v km 195,975;198,602; 199,369;201,115;202,03	1.	0:25- 2:05	úpravy zapojení PZS v km 198,602 a TZZ pro zrušení záv. ŘS PZZ-EA a TZZ	jízdy vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání, zpravování vlaků "Z" a "OP", odjezdy na PN, hlášení, že vlak dojel celý	BNO	
326	35029 A	Letovice – Skalice n. Svit., zab. zař.: PZS v km 198,602	1.-N-9.	2:25-N- 00:25	rekonstrukce a repase PZS v km 198,602	jízdy vlaků na OP	BNO	
326	35029 B1	Letovice – Skalice n. Svit., zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje, Letovice – Skalice n. Svit., zab. zař.: PZS v km 195,975; 198,602; 199,369; 201,115; 202,030	9.	00:25- 2:05	úpravy zapojení PZS v km 198,602 a TZZ pro obnovení záv. ŘS PZZ-EA a TZZ	jízdy vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání, zpravování vlaků "Z" a "OP", odjezdy na PN, hlášení, že vlak dojel celý	BNO	

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

Příloha č. 4 Studie č. 1 pro souběh výluk v úseku Brno-Královo Pole – Křižanov

Výh - výhybna
Hr - hradlo
Hl - hláska
Odb - odbočka
vl. - vlečka
n - nákladiště
nz - nákladiště a zastávka
z - zastávka
z¹ - zastávka s jednostranným nástupištěm na více kolejích tratích

Druhy traťového zabezpečovacího zařízení (svislá poloha)

--- telefonické dorozumívání

— poloautomatický blok

- · - · - automatický blok

..... nespecifikované zabezpečovací zařízení

⚡ mezistaniční úseky a koleje, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné koleji

⊢⊢⊢ trať provozovaná podle předpisu SŽDC D3

● sídlo dirigujícího dispečera na tratích D3

Ex. R, SpOsSv (OD)Nex, PnMn, Lv, Vleč., Sv (ND)

— pravidelné vlaky

— vlaky kontrované v KADRU

— vlaky ve zbytkové kapacitě - kontrované v KADRU

⊢⊢⊢ Vlak jede po nesprávné koleji

⊢ Vlak jede po nulté koleji nebo proti správnému směru

⊢ Odklonová žádost

⊢ Odklonová žádost s návratem do původní trasy

⊢ Náhradní doprava

⊢ Vlak konstruovaný pomocí modulu dynamika

— Lv dle tabulky 5

— Pom, Služ

— Katalogové vlaky

--- PP - barva a tloušťka čáry podle druhu vlaku

— Vlaky v daném období nejedou

Charakter omezení infrastruktury:

■ zastavení provozu

■ omezený provoz

■ výluka zabezpečovacího zařízení

■ provoz s omezeními parametry vlaku

■ pomalá jízda

■ výluka napájení trakčního vedení (NTV) nad všemi kolejemi, výlukou lze projet pomocí hnacího vozidla nezávislé traktce

■ výluka napájení trakčního vedení (NTV), výlukou je možné projet setrvačností se staženými sběrači

■ provoz bez jakéhokoliv omezení

■ VDS - jízda vlaku povolena

■ VDS - jízda vlaku zakázána

Výh - výhybna
Hr - hradlo
Hl - hláska
Odb - odbočka
vl. - vlečka
n - nákladiště
nz - nákladiště a zastávka
z - zastávka
z¹ - zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejních tratích

Druhy traťového zabezpečovacího zařízení (svislá poloha)

--- telefonické dorozumívání

— poloautomatický blok

- · - · - automatický blok

..... nespecifikované zabezpečovací zařízení

~ mezistanční úseky a koleje, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné koleji

||| trať provozovaná podle předpisu SŽDC D3

● sídlo dirigujícího dispečera na tratích D3

Ex, R, Sp

Os

Sv (OD)

Nex, Pn

Mn, Lv, Vleč, Sv (ND)

pravidelné vlaky

vlaky kontrované v KADRU

vlaky ve zbytkové kapacitě - kontrované v KADRU

— Vlak jede po nesprávné koleji

— Vlak jede po nulté koleji nebo proti správnému směru

□ Odklonová žádost

■ Odklonová žádost s návratem do původní trasy

XXX Náhradní doprava

· · · · · Vlak konstruovaný pomocí modulu dynamika

Lv dle tabulky 5

Pom, Služ

Katalogové vlaky

PP - barva a tloušťka čáry podle druhu vlaku

Vlaky v daném období nejedou

Charakter omezení infrastruktury:

■ zastavení provozu

■ omezený provoz

■ výluky zabezpečovacího zařízení

■ provoz s omezeními parametry vlaku

■ pomalá jízda

■ výluky napájení trakčního vedení (NTV) nad všemi kolejemi, výlukou lze projet pomocí hnacího vozidla nezávislé trake

■ výluky napájení trakčního vedení (NTV), výlukou je možné projet setrvačností se staženými sběrači

■ provoz bez jakéhokoliv omezení

■ VDS - jízda vlaku povolena

■ VDS - jízda vlaku zakázána

Účinnost je od 06. - 20. 11. 2024, rámec zpracování je od 00:00 - 15:00 hodin.
Platí pouze při včasné jízdě vlaků! V případě zpoždění některého vlaku, určí pořadí vlaků na jednokolejném úseku provozní dispečer.

© Správa železnic, státní organizace

Ředitel odboru plánování a koordinace výluk

Ing. Tomáš Rolník MBA podepsáno elektronicky

Zpracovatel

Ing. Robert Olšar

Příloha č. 5 Studie č. 2 pro souběh výluk v úseku Brno-Královo Pole – Křižanov

Výh - výhybna

Hr - hradlo

HI - hláska

Odb - odbočka

vl. - vlečka

n - nákladiště

nz - nákladiště a zastávka

z - zastávka

z¹ - zastávka s jednostranným nástupištěm na více kolejích tratích

Druhy traťového zabezpečovacího zařízení (svislá poloha)

--- telefonické dorozumívání

— poloautomatický blok

-·-·- automatický blok

..... nespecifikované zabezpečovací zařízení

⚡ mezistaniční úseky a koleje, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné koleji

⚡ trať provozovaná podle předpisu SŽDC D3

● sídlo dirigujícího dispečera na tratích D3

Ex. R, Sp

Os

Sv (OD)

Nex, Pn

Mn, Lv, Vleč, Sv (ND)

pravidelné vlaky

vlaky kontrované v KADRU

vlaky ve zbytkové kapacitě - kontrované v KADRU

— Vlak jede po nesprávné koleji

— Vlak jede po nulté koleji nebo proti správnému směru

□ Odklonová žádost

■ Odklonová žádost s návratem do původní trasy

✕✕✕ Náhradní doprava

· · · · · Vlak konstruovaný pomocí modulu dynamika

Lv dle tabulky 5

Pom, Služ

Katalogové vlaky

PP - barva a tloušťka čáry podle druhu vlaku

Vlaky v daném období nejedou

Charakter omezení infrastruktury:

■ zastavení provozu

■ omezený provoz

■ výluky zabezpečovacího zařízení

■ provoz s omezeními parametry vlaku

■ pomalá jízda


■ výluky napájení trakčního vedení (NTV) nad všemi kolejemi, výlukou lze projet pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce

■ výluky napájení trakčního vedení (NTV), výlukou je možné projet setrvačností se staženými sběrači


■ provoz bez jakéhokoliv omezení

■ VDS - jízda vlaku povolena

■ VDS - jízda vlaku zakázána



<div>Výh - výhybna</div> <div>Hr - hradlo</div> <div>Hl - hláska</div> <div>Odb - odbočka</div> <div>vl. - vlečka</div> <div>n - nákladiště</div> <div>nz - nákladiště a zastávka</div> <div>z - zastávka</div> <div>z¹ - zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejních tratích</div>	<div>Druhy traťového zabezpečovacího zařízení (svislá poloha)</div> <div>--- telefonické dorozumívání</div> <div>— poloautomatický blok</div> <div>-.-.- automatický blok</div> <div>..... nespecifikované zabezpečovací zařízení</div> <div>~ mezistanční úseky a koleje, na nichž jsou organizovány jízdy vlaků po nesprávné koleji</div> <div> trať provozovaná podle předpisu ŠZDC D3</div> <div>● sídlo dirigujícího dispečera na tratích D3</div>	<div>pravidelné vlaky</div> <div>vlaky kontrolované v KADRU</div> <div>vlaky ve zbytkové kapacitě - kontrolované v KADRU</div>	<div>Ex, R, Sp</div> <div>Os</div> <div>Sv (OD)</div> <div>Nex, Pn</div> <div>Mn, Lv, Vleč, Sv (ND)</div>	<div>—+— Vlak jede po nesprávné koleji</div> <div>—●— Vlak jede po nulté koleji nebo proti správnému směru</div> <div>□ □ Odklonová žádost</div> <div>■ ■ Odklonová žádost s návratem do původní trasy</div> <div>XXXX Náhradní doprava</div> <div>..... Vlak konstruovaný pomocí modulu dynamika</div>	<div>— Lv dle tabulky 5</div> <div>— Pom, Služ</div> <div>— Katalogové vlaky</div> <div>--- PP - barva a tloušťka čáry podle druhu vlaku</div> <div>— Vlaky v daném období nejedou</div>	<div>Charakter omezení infrastruktury:</div> <div>■ zastavení provozu</div> <div>■ omezený provoz</div> <div>■ výluka zabezpečovacího zařízení</div> <div>■ provoz s omezeními parametry vlaku</div> <div>■ pomalá jízda</div> <div>■ výluka napájení trakčního vedení (NTV) nad všemi kolejemi, výlukou lze projet pomocí hnacího vozidla nezávislé trase</div> <div>■ výluka napájení trakčního vedení (NTV), výlukou je možné projet setrvačností se staženými sběrači</div>	<div>■ provoz bez jakéhokoliv omezení</div> <div>■ VDS - jízda vlaku povolena</div> <div>■ VDS - jízda vlaku zakázána</div>
--	---	--	---	---	--	---	---



Účinnost je od 06. - 20. 11. 2024, rámec zpracování je od 00:00 - 23:59 hodin.
Platí pouze při včasné jízdě vlaků! V případě zpoždění některého vlaku, určí pořadí vlaků na jednokolejném úseku provozní dispečer.

Příloha č. 6

Projednáání měsíčních výlukových plánů 10/2024, 11/2024, 12/2024
Porada

Datum konání 29.08.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍČEK	SŽ 012	725 982 175	Polnic@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ NOVAČEK	SŽ 012	725 745 142	novacek@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ STEHLÍK	PŽ 012	942 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELONKA	SŽ OR UNL	924 517 199	ZELENKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Lucie Sedláčková	PŽ 012	602 660 334	sedlakova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUŽEK	SŽ OR UNL	722 962 630	krouzek@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ GLOS	OPR OR UNL	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
František Nováček	SŽ 015	607 252 262	novacek@spravazeleznic.cz	
JIPKA JIŘÍ	SŽ 015	0023 84408	jiřik@spravazeleznic.cz	
PETR VÉVODA	SŽ 015	602 972 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	PŽ-SSV	724 932 372	valachj@spravazeleznic.cz	
HANA DUŠKOVÁ	SŽ-SSV	722 957 082	duzkova@spravazeleznic.cz	
MICHAELA ŽISAVÁ	OR BRNO	932 646 461	ziskova@spravazeleznic.cz	
Liboš Mokříš	OR 012	604 040 263	molris@spravazeleznic.cz	
DUŠAN STOLÁŘEK	OR 012	602 665 131	stolarik@spravazeleznic.cz	
Kmoníček Jaroslav	SŽ-OR UNL	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Marcela Ryšávková	02 BRNO	726 26 597	rysecka@spravazeleznice.cz	Ryšávková
Jana Kolářková	02 012	725 813 405	kolarkaj@spravazeleznice.cz	Kolářková
MICHAL KEJČEK	02 PLZ	425 440 496	kejk@spravazeleznice.cz	Kejček
Udělava Kubičková	02 PLZ	972 22 444	kubickova@spravazeleznice.cz	Kubičková
Jana Vlasatá	SŽ 012	602 650 466	vlasata@spravazeleznice.cz	Vlasatá
Stanislav NOVÝ	SŽ 012	602 665 834	novy@spravazeleznice.cz	Nový
LUDMIL KALOUSEK	SŽ OR PAA	607 013 016	kalousek@spravazeleznice.cz	Kalousek
TOMÁŠ HOLAR	SŽ - SSZ	722 173 103	holar@spravazeleznice.cz	Holar
PETR KUNIK	SŽ 02 012	725 805 797	kunik@spravazeleznice.cz	Kunik
Helena ROŠTYPALOVÁ	MIR c.v.o.	402 128 221	rostopalova@metransrail.eu	Rostypalová
Jiří Buzovský	ČD Cargo a.s.	725 708 985	jiri.buzovsky@cd-cargo.cz	Buzovský
Jan Roženský	ROPID	423 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	Roženský
MARTIN ZAHRADKA	120K	722 450 063	zahradka.martin@120k.cz	Zahrádka
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	120K	702 172 040	stepan@120k.cz	Štěpán
RICHARD PALACH	PKPC1	604 456 783	richard.palach@pkpargojistiky.cz	Palach
ELIŠKA NEDVEDOVÁ	REGIOJET	702 235 122	eliska.nedvedova@regiojet.cz	Nedvedová
MICHAL VLÁŠEK	REGIOJET	602 397 576	michal.vlascek@regiojet.cz	Vlašek
JOSEF HÁVEK	SŽ 012	425 812 710	haves@sz.cz	Hávek
HANA PEJHON	SŽ OR	601 387 070	pejhon@spravazeleznice.cz	Pejhon
LENKA KOHÁNKOVÁ	SŽ 012	425 412 166	kominova@spravazeleznice.cz	Kohánková

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.