

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 17788/2025-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 249/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 13.03.2025

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben 2025, květen 2025 a červen 2025

Dne 27.02.2025 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025
- Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025
- Příloha č. 5 Dopravní studie průvozu vlaků dopravnou Kolín při rekonstrukci 5. nástupiště
- Příloha č. 6 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
 - KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
 - KIDSOK, p. o. idz9c2j
 - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
 - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
 - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
 - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
 - IDOK, p. o. apjkk4k
 - IDSK, p. o. pdrwknv
 - OREDO, s. r. o. dinrnxn
 - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
 - ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky

- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben 2025, květen 2025 a červen 2025

Datum konání 27.02.2025
Čas 10:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červen 2025
5. Projednání změn MP – duben 2025
6. Projednání změn SUP – květen 2025
7. Projednání změn SP – červen 2025
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO SŽ GR O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil ředitele SŽ GR O12 Ing. Tomáše Rolníka MBA, který se z pracovních důvodů nemohl únorové CMVP zúčastnit.
- Informoval, že SŽ GR O15 již rozeslal pozvánky na regionální roční výlukové porady. V této souvislosti požádal přítomné zástupce dopravců a objednavatelů, aby je-li to možné, se daných porad zúčastnili. Hlavní celostátní projednání RPV pro rok 2026 proběhne v měsíci květnu 2025 v Kutné Hoře. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce. Předmětem celostátní roční výlukové porady bude projednání a kompletace stěžejních výluk, a to i na základě připomínek dopravců a objednavatelů dopravy. Závěrečná porada k projednání RPV pro rok 2026 se uskuteční koncem měsíce června 2025 a jejím předmětem bude zejména prezentace a doladění RPV pro rok 2026. Pro větší úpravy již nebude dostatečný časový prostor.
- Zopakoval, že dle dřívějšího oznámení nebyly podklady k projednání na CMVP již odeslány e-mailem, ale byly vyvěšeny na Portále provozování dráhy a bude tomu tak i v případě dalších CMVP.
- Na žádost Ing. Lenky Komínové (O12/1) upozornil objednavatele výluk, že v rámci změny Předpisu SŽ D7/2 Organizování výlukových činností (článek č. 25, odstavec č. 8) je třeba s platností od 01.01.2025 zadávat do ROV v systému CSV nově i telefonní kontakt na odpovědného zástupce objednavatele výluky (OZOV). U již zavedených dlouhodobých výluk současná verze systému CSV neumožňuje jeho dodatečné zadání, je ale připravována nová verze systému CSV, která by to v budoucnu umožnit měla.

- Připomněl, že SŽ zveřejňuje na Portále provozování dráhy, ve složce Výluky na tratích sousedních železničních správ, došlé informace zahraničních správ k výlukové činnosti na jejich území. V této souvislosti zmínil, že v minulých dnech proběhlo jednání s DB InfraGo o provozu a výlukách. Během tohoto jednání němečtí kolegové požádali o zveřejnění informace o plánovaném omezení na pohraniční trati.

Z důvodu plánovaných stavebních prací na obnově trati mezi Schönou a hraničním přechodem Bad Schandau (Dolní Žleb) i stavebních prací v uzlu Drážďany, dojde k výrazným omezením a úplným nočním uzavírkám na trati 6240 v úseku Bad Schandau – Schöna v termínu od 11.03.2025, 18:00 hod. do 25.05.2025, 04:00 hod. V Bad Schandau bude v tomto období k dispozici pouze kolej Gl 2 (680 m) pro výměnu lokomotiv a/nebo zaměstnanců. Vzájemná výměna lokomotiv mezi vlaky bude v Bad Schandau z důvodu velmi omezené kapacity stanice vyloučena. Omezená dostupnost vlakových tras v údolí Labe (trasa 6240) bude v období od 11.03.2025 – do 25.05.2025. Německá strana proto prosí partnerské dopravce, aby pro své flexibilní dopravy během stavebních prací využili přednostně následující alternativní hraniční přechody: **Horka – Wegliniec, Ebersbach – Rumburk, Schirnding – Cheb**. Bližší informace jsou uvedeny dvojazyčně na následujícím odkaze: [Eingeschränkte Trassenverfügbarkeit im Elbtal \(Strecke 6240\) vom 11.03.2025 bis 25.05.2025](#).

- Během projednávání stavby „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ informoval, že součástí zápisu (příloha č. 5) jsou dvě dopravní studie průvozu vlaků dopravnou Kolín při rekonstrukci 5. nástupiště, které zpracoval technolog PO Kolín. SŽ žádá dopravce, aby se k daným studiím vyjádřili, a to nejpozději na CMVP v březnu 2025. V současné době se předpokládá zahájení stavby od 02.06.2025 dle původního HMG rekonstrukcí 5. nástupiště.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- V rámci projednávání výluk stavby „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ a dodatečně zavedených výluk zabezpečovacího zařízení ETCS, požádal, aby omezení rychlosti plynoucí z plánované a případných v budoucnu plánovaných výluk ETCS v úsecích Dlouhá Třebová – Třebovice v Čechách a Česká Třebová – Opatov byly zapracovány do JŘ pro rok 2026.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude dále řešen ve spolupráci s SŽ GR O16.

- Během projednávání výluk stavby „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice nad Ohří**“ upozornil na problematický způsob plánování výluk na této stavbě, kdy je něco deklarováno, a nakonec je vše jinak. Dopravce zaznamenal tlak na to, aby osobní vlaky byly nahrazeny ND. V této souvislosti sdělil, že to nebude možné, protože by se jednalo o nadlimitní zakázku a možné nebude ani její vysoutěžení. Zároveň požádal, aby v rámci budoucího plánování dopravce obdržel včas informace, zda a za jakých podmínek budou umožněny přístupy cestujících na zastávky Nové Kopisty a Lukavec při jednotlivých stavebních postupech.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Bude snahou SŽ SZZ zlepšit plánování výluk a informovanost na této stavbě.

- V rámci projednávání dubnových výluk na VR 704 vyjádřil nesouhlasné stanovisko dopravce s konáním výluk sdělovacího zařízení GRM-R dle **ROV 95005 etap A, B** v denní době a požádal o jejich přesun do noční doby, i za cenu navýšení časového rozsahu, s možností konání v čase od 20:00 hod. – do 06:00 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí a bude řešeno na SŽ GR O12. Po následné komunikaci zainteresovaných složek byla připomínka dopravce stažena.

- V rámci projednávání květnových výluk na VR 326 vyjádřil nesouhlasné stanovisko dopravce s konáním nevhodného souběhu výluk dle **ROV 33075** v úseku **Březová nad Svitavou – Letovice** s výlukami ZZ dle **ROV 55009** v úseku **Opatov – Česká Třebová**. Současně požádal o prověření délky jejich konání.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Výluky na tomto VR již byly koordinovány s OŘ Brno, OŘ Hradec Králové a s výlukami žádanými stavbou (pro práce jiných profesí), čímž došlo k minimalizaci nevhodných souběhů na VR 309, 326 a 501 a vzhledem k jejich množství se konání těchto souběhů jeví jako nejvhodnější řešení.

Probíhají jednání se snahou o uzavírku přejezdu. OŘ Brno eviduje značné množství defektoskopických závad, které je třeba vzhledem k návaznosti dalších výluk odstranit co nejdříve. Byla prověřena i délka konání daných výluk. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci těchto výluk bude docházet k rozsáhlým pracím na ZZ, kromě aktivace provizorního ZZ dojde k výstavbě nového TZZ Odbočka Zádulka – Opatov a nového PZZ, je jejich požadovaná délka odpovídající povaze prováděných prací. Případné přesuny akcí na VR 326 do jiných termínů by byly kontraproduktivní. Jednak z důvodu, že opravné práce nelze dále odkládat a připravované další výlukové akce by znamenaly ještě větší omezení než tak, jak jsou aktuálně po úpravách naplánované.

- Během projednávání červnových výluk na VR 305 požádal o přesun výluky dle **ROV 23152 etapy F** v úseku **Bohumín – Bohumín st. hr.** (do dřívějšího termínu) k bloku s dalšími etapami, případně i o přesun etapy D k danému bloku výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. OŘ Ostrava možný přesun prověří. Následně bude řešeno na regionální výlukové poradě.

- V rámci projednávání červnových výluk na VR 305 požádal o změny času konání nočních výluk dle **ROV 23174 etap C, D** v dopravně **Jistebník**, a to na čas od 23:30 hod. – do 01:30 hod., mimo souběh s výlukami v úseku **Lipník nad Bečvou – Drahotuše** (dle ROV 23221 etapy H). S úpravou časů dle požadavku dopravce České dráhy, a. s. a s konáním mimo souběh souhlasí i dopravce RegioJet, a. s. zastoupený panem Markem Vydou.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavky dopravců bereme na vědomí a budou předmětem následující regionální výlukové porady.

- Během projednávání červnových výluk na VR 309 požádal o prověření délky denních výluk dle **ROV 23159 etap G** v dopravně **Mohelnice** a o doplnění zkratky ND.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavky dopravce bereme na vědomí. Zkratka ND bude k daným výlukám doplněna. Délka výluk bude prověřena a řešena na následující regionální výlukové poradě.

V rámci projednávání červnových výluk na VR 526 a VR 527 požádal, aby se konaly v souběhu výluky na VR 526 dle ROV 63010 O7 (ZP Stromovka) a na VR 527 dle ROV 73088 C (ZP Povrly – Ústí nad Labem sever), ROV 73126 B2 (ZP Lovosice – Bohušovice nad Ohří). V případě konání těchto souběhů by pak muselo dojít i k úpravám výluky ZZ dle ROV 65007.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude řešen na následující regionální výlukové poradě. Výluky byly do těchto termínů zařazeny na základě postupů HMG těchto staveb a jejich přesuny budou zřejmě složitější.

Zástupkyně SŽ GR O12 pí Ivona Szlosková (schvalovatel 2) během jednání:

- Informovala o nutném doplnění březnových výluk na VR 309 dle **ROV 23215 etap A, B** požadovaných pro opravu výhybky č. 27 poškozené při mimořádné události v dopravně **Výhybna Dluhonice**. Během výluk dojde k její kompletní opravě. Nepřetržitá výluka dle **ROV 23215 etapy A** v dopravně **Výhybna Dluhonice** bude probíhat v termínu 15.03.2025 (od 08:55 hod.) – 19.03.2025 (do 17:00 hod.) a denní výluky dle **ROV 23215 etapy B** v dopravně **Výhybna Dluhonice** budou probíhat ve dnech 15.03.2025, 16.03.2025, 17.03.2025 v časech od 08:55 hod. – do 17:00 hod. Výluky budou doplněny do týdenních plánů.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během únorové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Josef Valach a p. Jiří Kocich informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Bohumín**“ – hala pro MVTV> pokračuje z července dál do března 2026.

Stavba „**Havířov**“ – omezení červen překlopení SP.

Stavba „**Studénka**“ – P6501, vývoj situace + je **STP** výluky srpen ..., je znám zhotovitel a čeká první setkání a předání staveniště.

Stavba „**Jezernice**“ – stabilní stav.

Stavba „**Lanžhot**“ – 3.podbití proběhne v říjnu v souběhu s ŽSR.

Stavba „**Horní Lideč**“ – není zatím **STP (březen)**, NPS Střelná v červnu za leden.

Stavba „**Kojetín**“ – stavba 5.> ŽST (provizorní ZZ), není zatím **STP (duben)**, výluky srpen ... zahájení soutěže do 01.04.2025.

Stavba „**Kojetín – Němčice na H.**“ – stavba 4.> TK, je **STP** výluky červenec ..., je znám zhotovitel a čeká se na podpis smlouvy.

Stavba „**TNS Nedakonice**“ –
Probíhá hodnocení nabídek na P + R (projekt + realizace),
dle RPV první výluky od 08/2025.

Stavba „**Reko ŽST Vsetín**“ – dokončovací práce.

Stavba „**ETCS Otrokovice**“ – ukončování práci AŽD.

Stavba „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“ (most Bubeníčкова) – stavba disponuje nepravomocným povolením stavby od DESÚ s rizikem námitek ze strany spolků – další vývoj bude zřejmý v 1. pol. 03/2025, v nejbližší době by mělo být vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele s trváním lhůty pro případná odvolání, výluky zadány od 04/2025 na podkladu Projektu stavby, bude upřesňováno v TPV. Bude nutné řešit přeložky IS.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – setrvalý stav, výluky od 04/2025.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – od 03/2025 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, aj.).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ – (Moravské Budějovice) – trvá nepřetržitý ZP na zhl. a záhl. TK směr Grešlové Mýto a Třebelovice s trváním do 2. poloviny 07/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – setrvalý stav, práce soustředěny do 1. TK Brno-Královo Pole – Brno-Maloměřice St. 3, současně pokračuje výluka LKS, obojí do 30.04.2025. Dále probíhá výluka SK 8, 10.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – dokončena aktivace definitivních ZZ, probíhají dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – zaktivováno definitivní ZZ, nyní probíhá sanace zárubní zdi a dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.), ve vzájemné koordinaci se stavbou „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“. Do doby provedení rychlé pantografické zkoušky (předpoklad 04/2025) bude od Vlkova u T. (vč.) po Křižanov (vč.) omezena maximální trať. rychlost na 100 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – od 03/2025 dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Přibyslav, noční ZP. Probíhají jednání s projektantem a zhotovitelem ve věci technologie a výluk pro provedení části pažení, které nebylo dříve zrealizováno z technických důvodů a dále probíhají jednání o výlukách pro pokládku výhybek s povinností přepravy na sklopných plošinových vozech.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – na 05/2025 žádány výluky pro aktivaci MPZZ Odb. Zádulka, def. TZZ Opatov – Odb. Zádulka a s přesahem do 06/2025 pak výluky pro aktivaci MPZZ vjezd. skupiny. Úpravy termínů vybraných výluk pro snížení rozsahu souběhů kolejových výluk s výlukami ZZ. Se zahájením aktivace MPZZ bude zavedena výluka ETCS v úseku Česká Třebová – Opatov s omezením maximální traťové rychlosti na 100 km/h.

Stavba „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“ – odstraněny závady po pantografické zkoušce, stavba výlukově ukončena.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele s plynutím lhůty pro případná odvolání, probíhá komplikované majetkoprávní vypořádání a doplňování podkladů pro stavební řízení – stěžejním bodem bude vývoj stavebního řízení a termín vydání stavebního povolení. Výluková činnost předpokládána od 07/2025, bude řešeno na následujících poradách.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň**“ – probíhá IGP v souběhu s výlukami pro investiční a opravné práce.

Stavby „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa (Týniště n. O. – Častolovice);

Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa (Týniště n. O. – Častolovice) – konány výluky pro betonáže základů TV, v 03/2025 také realizace provizorního nakládacího místa v Borohrádku. Probíhají jednání ve věci vyčlenění kolejí pro mechanizaci.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – dokončovací práce (3. podbití, ad.) proběhnou v 05/2025.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele, běží lhůta na případná odvolání, předpoklad podpisu SoD v polovině 03/2025. V MPV výluky od 2. pol. 04/2025 na podkladu Projektu stavby, podle prvotního jednání v tuto chvíli platí předpoklad zahájení výluk, bude upřesňováno dle dalších jednání.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – setrvalý stav – trvá dlouhodobá výluka SK 3-17. V r. 2025 stěžejní výlukou nepřetržitý ZP v období 02.06.-30.08.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu a dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do poloviny roku 2026, nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6.,701.,702. v ŽST Praha Masarykovo nádraží, traťová kolej č. 202 v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží obvod Sluncová, a staniční kolej č. 102, 202 a 120 v ŽST Praha Masarykovo nádraží obvod Sluncová a Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro přestavbu sudé části obvodu Sluncová a obvodu Hrabovka, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž, uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, dále nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny roku 2026. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov a nepřetržitá výluka záhlaví a zhlaví směr výhybna Prokopské údolí pro odsud 4. SK, která poběží do začátku července;

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do poloviny října s přerušením výluky na období Velikonočních svátků, a nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu sudé části stanice, která poběží jako překročená do první poloviny měsíce dubna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu liché části stanice, která poběží do druhé poloviny června. První červnový víkend proběhne kompletní zastavený provoz v traťovém úseku Čelákovice – Mstětice pro práce na silničním nadjezdu v rámci Čelákovické přeložky. Ve druhé polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2.traťové koleje v úseku Čelákovice – Odbočka Záluží pro zprovoznění čelákovické přeložky, která poběží do poloviny července. Na konci července bude zahájena nepřetržitá výluka 2.traťové koleje v úseku Odbočka Záluží – Mstětice pro zprovoznění čelákovické přeložky, která poběží do druhé poloviny července.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 120.staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce listopadu roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce listopadu roku 2026. Na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č.116 v ŽST Kolín pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště, která poběží do začátku listopadu, a nepřetržitá výluka 114. staniční koleje v ŽST Kolín pro vložení mostního provizoria, která poběží do druhé poloviny července.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025, a nepřetržitou výlukou celé ŽST Praha-Bubny a obou traťových kolejí v úseku Praha-Bubny – Odbočka Stromovka, a v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží pro zprovoznění nové ŽST Praha-Bubny a napojení všech traťových úseků, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci květnu denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu denní výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – pokračuje v měsíci březnu a dubnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro betonáž TZ a pažení v ose kolejí. Na konci měsíce května bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v druhé polovině května.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu v km 3,448 (P2541) a v km 3,459 (P2542) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“ – bude realizována 14denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Roudnice nad Labem – Straškov, která poběží ve druhé polovině měsíce května.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány na podzim roku 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Chotětov.

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – bude zahájena v první polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Turnov – Malá Skála – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný Brod – Tanvald**“ – bude zahájena v první polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Tanvald – Velké Hamry – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejíště, která poběží jako překročená do poloviny dubna.

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – bude zahájena v polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, která poběží do konce září. Na požadavek dopravce ČD bude vyloučená pouze část traťové koleje, která umožní obsluhu zastávky Jablonecké Paseky.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí v ŽST Chrastava pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu. Na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka všech zbylých staničních kolejí v ŽST Chrastava včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Liberec – Chrastava a Chrastava – Hrádek nad Nisou, která poběží do konce září.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu. Na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka všech zbylých staničních kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou, která poběží do konce září, a nepřetržité výluky Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou státní hranice, která poběží do konce června.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončena v měsíci dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval také o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – v červnu pokračuje nepřetržitá výluka 2. TK Kyjice – Odbočka Vrskaň určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 (a další vyjmenované práce). Během této etapy bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena v sousední 1. TK odbočka Vrskaň – výh. Kyjice v km 58,890 - 56,780 pomalá jízda 50 km/h. Výluka bude ukončena 18. listopadu. V souběhu s touto výlukou se v červnu konají další nepřetržité výluky (dle 73061 G, H – vždy Po-Pá – v termínech 02.-06.06., 09.-13.06., 16.-20.06., 23.-27.06.) určené pro budování základů trakčních podpěr. V termínech 02./03.-06./07.06. a 09./10.-13./14.06. budou konány noční výluky se ZP pro zásobování stavby.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněrov (včetně)**“ – probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek 25. března.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – od 02.06. do 04.07. bude konána nepřetržitá výluka 1. SK (+ TV). Vyloučeno bude zároveň i vnější nástupiště u 1. SK. Účelem výluky je pokládka nového povrchu nástupiště (zadláždění) a realizace nového zastřešení nástupiště. Nepřetržitá výluka je na začátku a na konci doplněna krátkými etapami určenými pro rozklemování a proklemování ÚD č. 15a.

Stavba „**Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 – 186,000 – 2. etapa**“ – stavba v realizaci, pokračují překročené výluky dle ROV 73007 etapy A a B do 30. září 2025.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bečov nad Teplou**“ – předpoklad předání staveniště a zahájení realizace v průběhu února a března 2025.

Stavba „**Zajištění stability svahů násypů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – výluka pokračuje do 30. června (od 03.03.) dle ROV 93036 A. Po výluce se předpokládá zavedení konsolidační pomalé jízdy 50 km/h do 13. července v km 420,838–420,980 (142 m).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – v červnu pokračují výluky stavby pro zajištění zásobování (odvoz stavební suti) dle ROV 93037. Jedná se o kolejové výluky SK 501, 502 se zastaveným provozem (4., 11., 18. a 25. června). Dále v červnu pokračuje nepřetržitá výluka části nástupištní hrany u SK 501 dle ROV 93041 A (v délce 29 m – km 105,086–105,115), která je doplněna pomalou jízdou kolem pracovního místa (50 km/h). Tato výluka potrvá do přelomu JŘ 24/25 (a dále).

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – stavba v realizaci, nepřetržitá výluka dle ROV 93008 A pokračuje i v červnu.

Stavba „**Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice**“ – příprava OŘ PLZ - 6. června bude ukončena nepřetržitá výluka určená pro práce na kabelizaci a PZS v km 17,454 v úseku Příkosice – Nezvěstice. Jedná se o společné ROV s OŘ. Před aktivací PZS (a příslušných přejezdníků) bude dokončena kabelová trasa, která bude nově v délce cca 200 m uložena za L profily (ty se také řeší v této výluce, nelze bez výluky koleje). Součástí výluky bude i podbíjení po investiční akci. V souvislosti s těmito pracemi bude v termínu 03./04.06. vyměněn SW v ŽST Nezvěstice v noční výluce se ZP v čase 23:30-04:00. 6. června bude aktivován PZS včetně příslušných přejezdníků.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany – Bezdrůžice**“ – 2. června bude ukončena nepřetržitá výluka určená pro realizaci investiční akce na přejezdu v km 7,017 – dojde k výstavbě nového PZS se závorami (a příslušnými přejezdníky), výměně přejezdové konstrukce a úpravám odvodnění. Dále budou realizovány práce na žel. svršku a spodku (650 m), zřízena přípojka NN a bude provedena úprava propustku v km 7,015 (kan. šachta). Akce aktuálně ještě není ve fázi VŘ, jedná se o společné ROV s OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Klatovy**“ – stavba v realizaci, aktuálně bez výluk.

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)**“ – probíhá příjem nabídek, termín otevírání obálek 20. března.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň-Žatec**“ – 13. února předáno staveniště, probíhá příprava příslušných žádostí o ROV na červenec 2025 (a dále).

Stavba „**Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně**“ – podepsána smlouva o dílo, první výluky v březnu 2025.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice – Volary**“ – výluka bude ukončena 16. června.

Stavba „**ŽST České Budějovice, podchod**“ – geotechnický průzkum – platí projednané výluky (z předchozích kol projednání).

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – duben a květen beze změn ve výlukových požadavcích. V červnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63005 etapy V, W (odstavení mechanizace) a dle ROV 65001 Y (ETCS – do 13. prosince) a v úseku 1. TK odb. Lom – Karlštejn dle ROV 63005 A+P (modernizace – do 1. srpna). Dále se konají noční výluky (určené etapy generují ZP) dle ROV 63005 (01./02.06. - 30.06./01.07.) pro návoz/odvoz materiálu. V termínu 23. - 28.06. se konají nepřetržité výluky dle ROV 63089 B, R pro sanaci spodku (AHM).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – duben a květen beze změn ve výlukových požadavcích. V červnu pokračuje nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B (do 12. prosince).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – nadjezd Praha-Velká Chuchle**“ – duben-červen aktuálně bez požadavků na výluky.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník**“ – 10. února předáno staveniště, zahájení realizace investiční akce.

4. Projednání výluk nad RPV – červen 2025

Červnové výluky projednané na únorové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23212 A	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov, zhl. od náv. 2L po náv. Se5.	27.06.2025-27.11.2025	19:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 4A – rekonstrukce 2. TK	Změna od RPV. Úprava rozsahu a navýšení času (V RPV 2. TK + SK 102, T: 28.06.-05.11.2025)
301	Z-23211 B	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV,	05.06.2025-06.06.2025	23:30 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov – vykládka dlouhých kolejových pásů	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23211 D	Havířov, 22a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 25XS po nám. výh. č. 25XS, 26XS.	19.06.2025-27.06.2025	17:00 - 19:00	optimalizace ŽST Havířov – napojení a výstavba z 18-22 na provizorní prodloužení staniční koleje 22a	Nad RPV.
301	Z-23212 B	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18. jen TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS.	19.06.2025-27.11.2025	17:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 4A – rekonstrukce albrechtického zhlaví	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23211 F	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov, 1., 2., 2b, 3., 4., 5., 5a, 6., 8., 10., 12., 16., 18., 20., 22. bez TV, Havířov, 1. jen TV, od ÚO 411 v km 19,860 po vloženou izolaci v km 18,558 Havířov, 2., 3., 5., 6. jen TV,	20.06.2025-23.06.2025	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov - SP3a úprava TV, štětové stěny - SP3b úprava TV, regulace, odstranění izolací	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23211 Z	Havířov, zab. zař.: SZZ na albrechtickém zhlaví.	21.06.2025	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – výměna SW	Nad RPV. ND.
301	Z-23211 A	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. + TV, Havířov, záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov, zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov, 1c bez TV, její část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS	23.06.2025-27.06.2025	04:15 - 19:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 3a	Nad RPV.

301	Z-23211 Z1	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji.	27.06.2025-28.06.2025	19:00 - 07:00	optimalizace ŽST Havířov – obnovení šuntové citlivosti	Nad RPV. ND.
301	Z-23212 C	Havířov , 4., 8., 10., 12., 14., 16. bez TV, 6. + TV,	27.06.2025-27.11.2025	19:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23212 D	Havířov , 2. jen TV, záhl. a zhl. od náv. PL po nám. výh. č. 4XS. Havířov , zhl. od náv. Se5 po nám. výh. č. 11 a 15.	27.06.2025-25.07.2025	19:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 4A – rekonstrukce Albrechtického zhlaví, propojení výh. č. 3 a výh. č. 6 a napojení na vlečku PKP Cargo	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23183 C	Ostrava-Kunčice , zhl. od nám. výh. č. 84 po nám. výh. č. 93.	09.06.2025-11.06.2025	07:00 - 18:00	výměna pražců v přípoji výh. č. 84-93	Nad RPV.
305	Z-23199 A	Ostrava pravé nádraží , 232., 234. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 306 po nám. výh. č. 311.	03.06.2025-16.06.2025	08:00 - 19:30	oprava staničních kolejí č. 232, 234 po povodních	Nad RPV. Havarijní stavy. NVÚ.
305	Z-23199 B	Ostrava pravé nádraží , 228., 230. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 305 po nám. výh. č. 310.	17.06.2025-26.06.2025	07:00 - 19:30	oprava staničních kolejí č. 228, 230 po povodních	Nad RPV. Havarijní stavy. NVÚ.
305	Z-23199 C	Ostrava pravé nádraží , 256., 258. bez TV, 252.-262. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 309 po nám. výh. č. 314.	27.06.2025-30.06.2025	07:00 - 19:30	oprava staničních kolejí č. 256, 258 po povodních	Nad RPV. Havarijní stavy. NVÚ.
305	Z-23191 A	Hranice na Moravě , záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. od náv. ZHL po náv. Se12	09.06.2025-10.06.2025	07:30 - 14:00	Oprava výhybek č. 2 a č.4a/b, oprava GPK, výměna výhybkových součástí a pražců, seřízení a výměna hákových závěrů	Nad RPV.
305	Z-23191 B	Hranice na Moravě , záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. od náv. 1HL po náv. Se11	11.06.2025-12.06.2025	07:30 - 14:00	Oprava výhybek č.3 a č.5a/b, oprava GPK, výměna výhybkových součástí a pražců, seřízení a výměna hákových závěrů	Nad RPV.
305	Z-23221 C	Drahotuše – Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice B , 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou , 2. bez TV,	16.06.2025-17.06.2025	07:00 - 19:00	BC LiDr – návoz materiálu, pokládka kolejí.	Nad RPV. VNJR.

305	Z-23221 D	Drahotuše, záhl. 2. TK směr Odb Jezernice A. Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV,	19.06.2025-25.06.2025	08:00 - 17:00	BC LiDr – třetí podbití, úprava TV, úprava stezek.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 E	Drahotuše, 4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě.	22.06.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – třetí podbití, úprava TV – definitivní regulace v elektrickém dělení.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23221 F	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. + TV,	26.06.2025-09.07.2025	08:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV přes výhybny Jezernice A/Jezernice B, regulace a laníčkování TV	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 A1	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1.,2. bez TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. bez TV, Odb Jezernice B, celá bez TV,	05.06.2025-06.06.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – předšterkování.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23221 A	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1.,2. + TV, Odb Jezernice B, celá + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice A, celá + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše, 1. + TV,	07.06.2025-08.06.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – stahování kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23221 B1	Odb Jezernice B, 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. bez TV,	10.06.2025-11.06.2025, 18.06.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – návoz materiálu.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 B2	Odb Jezernice B, 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. bez TV,	12.06.2025	09:00 - 17:00	BC LiDr – návoz materiálu, ASP a úprava šterku.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 B3	Odb Jezernice B, 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. bez TV,	13.06.2025	09:00 - 19:00	BC LiDr – návoz materiálu, ASP a úprava šterku.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 B	Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. + TV,	14.06.2025, 21.06.2025-25.06.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – návoz materiálu.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23221 G	Lipník nad Bečvou, 6. bez TV,	15.06.2025-18.06.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – odstavení pražců pro pokládku kolejí.	Nad RPV.

316	Z-23196 A	Hulín, 12. + TV, od začátku výh. č. 24 po začátek výh. č. 35 Hulín, 16., 18. bez TV, 8., 8a, 8b, 10. jen TV, 14. + TV,	02.06.2025-20.06.2025	08:00 - 14:00	Oprava staničních kolejí č. 12, 14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK.	Nad RPV. NVÚ.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	--	------------------

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23195 A	Hulín – Kroměříž, traťová bez TV, Hulín, 5., 7., 7a, 7b, 13a, 15., 15a, 15b, 17. jen TV, záhl. a zhl. směr Kroměříž od náv. S13a, S15, S17 po náv. KL.	23.06.2025-27.06.2025	07:45-N-11:00	Oprava TK, oprava přejezdů v km 13,608 (P7247), v km 13,945 (P7248), v km 14,776 (P7250) Oprava staniční koleje č. 15a, výhybek č. 2, 10, 13 a 15, odstranění defektoskopických vad	Nad RPV. ZP+ND.
306	Z-23186 B	Štramberk – Veřovice, traťová bez TV,	27.06.2025-N-30.06.2025	07:30-N-16:00	výměna kolejnic	Změna od RPV. V RPV 01.- 14.04.2025 14N, přesun termínu, využití 4N ZP+ND.
307	Z-23193 A	Opava východ – Odb Moravice, traťová bez TV, Odb Moravice, celá bez TV, Odb Moravice – Hradec nad Moravicí, traťová bez TV, Hradec nad Moravicí, celá bez TV, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice, traťová bez TV, Mladecko, celá bez TV, Svobodné Heřmanice, celá bez TV,	02.06.2025-N-06.06.2025	07:20-N-17:00	úprava GPK a výměna kolejnic, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23214 A	Horní Lideč – Horní Lideč st. hr., 1. bez TV, Horní Lideč – Horní Lideč st. hr., 1. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 401 v km 22,834	03.06.2025-N-11.06.2025	08:10-N-17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	Nad RPV. ND.

308	Z-23214 B	Horní Lideč st. hr. - Horní Lideč, 2. bez TV, Horní Lideč st. hr. - Horní Lideč, 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834	17.06.2025-N-25.06.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice – Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů.	Nad RPV. ND.
311	23127 B1	Hanušovice, 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Podlesí – od hrotu jazyka výh. 2 po návěstidlo ML, DL.	23.06.2025-N-26.06.2025	07:00-N- 18:00	- úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal	Nad RPV. ZP+ND.
313	Z-23202 A	Senice na Hané, záhl. směr Příkazy. Senice na Hané – Příkazy, traťová bez TV, Příkazy, celá bez TV, Příkazy – Horka nad Moravou, traťová bez TV, Horka nad Moravou, celá bez TV, Horka nad Moravou – Olomouc- Řepčín, traťová bez TV, Olomouc-Řepčín, celá bez TV, Olomouc-Řepčín – Olomouc-Nová Ulice, traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice, celá bez TV,	30.06.2025-N-31.08.2025	07:00-N- 17:00	Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel. zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky vadných kolejnic	Změna od RPV. V RPV Senice na Hané – Olomouc hl. n. - úprava rozsahu vyloučení ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33039 C1	Lanžhot – Lanžhot st. hr., část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravní Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot – Kúty Lanžhot – Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086	14.06.2025-15.06.2025	07:15 - 16:45	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND.

320	Z-33055 A	Brno hl.n. přednádraží, 1a, 1b, 1c bez TV, výh.: 4, Brno hl.n. přednádraží, zhl. severní koleje 1c, od námeznicu výhybky 14b po námeznicu výhybky č.15. Brno hl.n. přednádraží, 1d bez TV, její část od námeznicu výhybky č.15 po návěstidlo Lc1d Brno hl.n. přednádraží, 3c bez TV, její část od námeznicu výhybky č.15 po návěstidlo Se24 Brno hl.n. přednádraží, 1a, 1b, 1c, 1d jen TV,	01.06.2025-29.08.2025	08:30 - 17:30	oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žebířů v klenbě v konstrukci mostu	Změna od RPV. V RPV 01.07. - 29.08.2025 - prodlouženo o 30 dní – zvýšená náročnost opravných prací NVÚ+VNJR. PJ ve SK 2c a 3b v km 142,400 - 142,550 (150 metrů) = 20 km/h Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka)
322	Z-33116 B	Moravské Budějovice, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námeznicu výhybky č. 20 Moravské Budějovice, 8. bez TV, Moravské Budějovice, výh.: 14a/b,	02.06.2025-08.06.2025	07:00 - 18:00	kompletní výměna pražců výh. č. 14a/b, vytržení původní výh. č. 15, odtěžení a obměna šterkového lože, vložení nové výh. č. 15, výměna bočně ojetých kolejnic, svařování	Nad RPV.
701	Z-93059 A	Veselí nad Lužnicí – Počátky- Žirovnice, traťová + TV, Doňov, celá + TV, Kardašova Řečice, celá + TV, Vých Velký Ratmírov, celá + TV, Jindřichův Hradec, záhl. a zhl. směr Vých Velký Ratmírov. Jindřichův Hradec, sudá, lichá bez TV, Jindřichův Hradec, záhl. směr Jarošov nad Nežárkou v části pouze k námeznicu výhybky č. 22. Jindřichův Hradec, celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou, celá + TV, Vých Kamenný Malíkov, celá + TV, Popelín, celá + TV, Počátky-Žirovnice, celá + TV,	02.06.2025-16.06.2025	07:00 - 15:00	Výměna pražců a kolejnic; SVK v km 12,660-12,940; TSO žel. přejezdu v km 12,846 (P6147); TSO výhybek v ŽST K. Řečice a Popelín; cyklická výměna jazyků (18ks); běžná údržba žel. svršku a TV. Rek. zab. zař. žel. přejezdu v km 46,541 (P6185).	Změna od RPV. V RPV 02. - 24.06.2025 - zkráceno - snížený přiděl fin. prostředků. ZP+ND. Bez vlivu na úzkorozchodné dráhy.

701	Z-93059 B	Jindřichův Hradec , záhl. a zhl. směr Lovětín, Jindřiš a Jarošov nad Nežárkou včetně 101. a 1a staniční koleje v úseku od námezíku výhybky č. 22 do úrovně návěstidel OS, BS a S	10.06.2025-12.06.2025	07:00 - 17:00	Údržbové práce na žel. svršku v kolejové splítce úzkorozchodné dráhy – výměna kolejnic, pražců, svařování, úpravy GPK strojně.	Změna od RPV. Reetapizace. ZP+ND. Vliv na úzkorozchodné dráhy.
------------	------------------	---	-----------------------	---------------	--	---

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63016 A	Kolín , 116c bez TV, kolejově včetně výhybky č. 163 vedlejším směrem Kolín , 114., 114a, 116., 116a, 116b, 116c, 118. jen TV, napětově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700	02.06.2025-03.11.2025	07:30 - 17:30	Výstavba podchodu.	Změna od RPV. změna termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů NVÚ+ND.
501	63016 B	Kolín , 114., 116. bez TV,	02.06.2025-23.06.2025	07:30 - 17:30	Demontáž přístřešků.	Změna od RPV. přesun termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů ND. V souběhu s výlukou 63016 A.
501	63016 C2	Kolín , 112. bez TV,	11.06.2025-13.06.2025, 15.06.2025-17.06.2025	22:50 - 05:00	Pažení	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, R2 a 63007 A, P, G, I, N.
501	63016 R2	Kolín , 108., 108a, 110., 110a, 110b, 112., 112a jen TV, napětově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700	11.06.2025-13.06.2025, 15.06.2025-17.06.2025	22:50 - 05:00	Pažení	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s výlukou 63116 A, B, C2 a 63007 A, P, G, I, N. LNT jen ve směru na V.Osek.

505	Z-53117 A	Choceň – Újezd u Chocně, traťová + TV, Újezd u Chocně, celá + TV, Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí, traťová + TV, Čermná nad Orlicí, celá + TV, Čermná nad Orlicí – Borohrádek, traťová + TV, Borohrádek, celá + TV, Borohrádek – Týniště nad Orlicí, traťová + TV, Týniště nad Orlicí, záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se2.	17.06.2025-19.06.2025	07:30 - 14:30	cyklická výměna jazyků: - Běstovice: výhybka č. 1 Újezd u Chocně: výhybka č. 1, 3- Čermná nad Orlicí: výhybka č. 1, 2 - Borohrádek: výhybka č. 1	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53102 D	Týniště nad Orlicí, 1., 2., 2b jen TV, záhl. a zhl. TK směr Častolovice včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Se3 po návěstidlo S1.	22.06.2025	09:10 - 10:10	Vložení izolace do TV pro budování propustků.	Nad RPV. ZP+NVÚ. V souběhu s výlukou 53102 H, K. Zastavený provoz směr Častolovice.
505	Z-53102 E	Týniště nad Orlicí, 9., 9a, 11., 13., 15., 15a, 201., 201a, 202. bez TV, výh.: č. 12, 202ab, Týniště nad Orlicí, zhl. TK směr Borohrádek, jeho část od námezvníku výhybek č. 201 a 202a po námezvník výhybky č. 4. Týniště nad Orlicí, zhl. střední jeho část od námezvníku výhybek č. 11b a 14 po námezvníky výhybek č. 4 a 8.	02.06.2025-12.06.2025	07:00 - 19:00	Zrušení kolejiště kolejí 9., 9a, 11., 13., 15., 15a, 201, 201a, 202.	Nad RPV.
505	Z-53102 F	Týniště nad Orlicí, 13., 201., 201a, 202. bez TV, 3., 5., 9., 9a, 11., 15., 17., 21. jen TV,	04.06.2025-08.06.2025	07:00 - 19:00	Snesení TV nad kolejemi 9., 9a, 11., 15.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53102 E.
505	Z-53102 G	Týniště nad Orlicí, 101., 102. bez TV, zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezvníku výhybky č. 47 po námezvník výhybky č. 48.	09.06.2025-12.06.2025	07:00 - 19:00	Trhání koleje č. 101, 102; trhání výhybky č. 48.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 E.

505	Z-53102 H	Týniště nad Orlicí , 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí , 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí , 16., 18., 20. jen TV,	21.06.2025-04.08.2025	07:00 - 19:00	Odstavení mechanizace; překládání pražců pro pokládku.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53102 K	Týniště nad Orlicí , 10., 12., 14. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla L10 po návěstidlo S10; 12. SK, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12; 14. SK, její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Týniště nad Orlicí , 4a, 4b, 4c, 6., 8., 10., 12., 14. jen TV,	22.06.2025-27.06.2025	07:15 - 19:00	Betonování patek TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53102 H.
513	Z-53102 J	Častolovice , 4., 6. bez TV, výh.: č. 5 v přímém směru, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstidlo L3 Častolovice , 4a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 5 Častolovice , výh.: č. 8 v přímém směru,	17.06.2025-21.06.2025	07:30 - 18:00	Betonování patek TV.	Nad RPV. ND.
513	53103 A	Rychnov nad Kněžnou – Solnice , traťová bez TV,	01.06.2025, 08.06.2025, 15.06.2025	06:00 - 19:00	Rozvoz materiálu; sypání štěrků.	Nad RPV. ZP. Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka".
513	53103 A1	Rychnov nad Kněžnou – Solnice , traťová bez TV,	02.06.2025-07.06.2025, 09.06.2025-14.06.2025, 16.06.2025-19.06.2025	22:55 - 03:55	Rozvoz materiálu; sypání štěrků.	Nad RPV. ZP. Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka".

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
524	63013 G7	Praha-Horní Počernice – Mstětice , 1. + TV, napětově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice , záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S.	04.06.2025	09:00 - 18:00	mt systému TV lichých kolejí	Změna od RPV. Původně 17.05.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJR . Souběh s etapou C.
524	63013 G7	Praha-Horní Počernice – Mstětice , 1. + TV, napětově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice , záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S.	05.06.2025	09:00 - 18:00	mt systému TV lichých kolejí	Změna od RPV. Původně 18.05.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJR . Souběh s etapou C.
524	63013 G	Praha-Horní Počernice – Mstětice , 1. + TV, napětově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice , záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S.	06.06.2025-09.06.2025	09:00 - 18:00	montáž sys. 1.2	Změna od RPV. Původně 19.-N-23.05.2025- vliv překročení výluky 63013 A VNJR . Souběh s etapou C.
524	63013 F	Mstětice – Odb Záluží , 1. + TV, napětově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po ÚO 401 v km 12,905 Mstětice , záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezničku výh. č. 1 po náv. 1L.	10.06.2025-13.06.2025	09:00 - 18:00	montáž sys. 1.1 + ZV	Změna od RPV. Původně 20.-N-29.05.2025- vliv překročení výluky 63013 A VNJR .
524	Z-63090 G	Praha-Horní Počernice – Výh Skály , 1., 2. + TV,	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	výměna odvodňovacích poklopů	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami B, C.
524	Z-63090 H	Praha-Horní Počernice , celá + TV,	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	výměna odvodňovacích poklopů	Nad RPV. ZP+ND.

524	Z-63090 B	Čelákovice, 4., 6. bez TV, Čelákovice, zhl. směr Brandýs nad Labem a Mochov od námeztníku výh. č. 15 a 16 po hroty výh. č. 20 a náv. Se15.	05.06.2025-10.06.2025	08:00 - 18:00	úprava a demontáž ploch, vkládání nosníků	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63090 C	Čelákovice, 0., 1., 2., 3. + TV, Čelákovice, záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námeztníku výh. č. 8 a 11 a hrotů výh. č. 9 po námeztník výh. č. 16 a náv. 1S a 2S.	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	vkládání nosníků na pilíře	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou B.
524	Z-63090 D	Čelákovice – Odb Záluží, 1., 2. + TV,	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	vkládání nosníků na pilíře	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63090 E	Čelákovice, celá jen TV,	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	vkládání nosníků na pilíře	Nad RPV.
524	Z-63090 F	Čelákovice – Lysá nad Labem, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice – Odb Balabenka, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vysočany – Praha-Libeň, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	06.06.2025-09.06.2025	20:40 - 04:20	vkládání nosníků na pilíře	Nad RPV. E.
524	Z-63150 F	Lysá nad Labem – Odb Káraný, 1. + TV, Lysá nad Labem, záhl. 1. traťové koleje směr Odb Káraný.	14.06.2025-17.06.2025	08:00 - 19:00	Výměna betonových pražců, upevňovadel, podložek, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. VNJR.
524	Z-63150 E	Lysá nad Labem – Milovice, traťová bez TV, Lysá nad Labem, záhl. a zhl. traťové koleje směr Milovice, část od návestidla Se16 po návestidlo ML.	07.06.2025-08.06.2025	07:00 - 19:00	Výměna podložek, výměna a doplnění upevňovadel, podbití.	Nad RPV. ZP+ND.
525	63017 E2	Praha-Smíchov, 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov, zhl. střední od námeztníku výh. č. 51 po náv. Se54.	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapami M2, N2.
525	63017 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A).	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou O2.

525	63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	10.06.2025-14.06.,2025 15.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 M2	Praha-Smíchov , 9.,9A bez TV, od náv. S9 po náv. L9 včetně zhlaví mezi SK9A a SK9 Praha-Smíchov , 11., 13., 15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L9, L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK11)	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapami E2, N2.
525	63017 N2	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapami E2, M2.
525	63017 O2	Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Odb Závodistiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15).	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou I2.
525	63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV,	10.06.2025-14.06.2025, 15.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	63017 S2	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV,	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou T2.
525	63017 T2	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV,	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S2.
525	63017 V2	Praha-Smíchov , 2A jen TV, napětově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677	10.06.2025-18.06.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV.

525	63017 G3	Praha-Smíchov , 4., 4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)	10.06.2025-18.06.2025	22:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV.
525	63017 J3	Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36.	10.06.2025-18.06.2025	22:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. ZP+ND.
525	63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha- Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	14.06.2025-15.06.2025	21:00 - 04:20	vložení MP	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha- Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV,	14.06.2025-15.06.2025	21:00 - 04:20	vložení MP	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha- Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	24.06.2025-26.06.2025	21:00 - 04:20	mnt nosníků	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha- Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV,	24.06.2025-26.06.2025	21:00 - 04:20	mnt nosníků	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	63017 S2	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV,	24.06.2025-26.06.2025	21:00 - 04:20	mnt nosníků	Nad RPV. Souběh s etapou T2.
525	63017 T2	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV,	24.06.2025-26.06.2025	21:00 - 04:20	mnt nosníků	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S2.

525	63009 C	Praha-Smíchov , záhl. směr Výh. Prokopské údolí od náv. SH po náv. Se8.	28.06.2025-03.07.2025	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63017 G7.
525	63017 G	Praha-Smíchov , 4., 4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)	28.06.2025-03.07.2025	08:00 - 18:00	odsun SK 4	Nad RPV. Souběh s ROV 63009 C.
525	63017 D8	Praha-Smíchov , 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov , zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51	29.06.2025-13.12.2025	08:00 - 24:00	odsun SK	Nad RPV.
525	63017 E1	Praha-Smíchov , 1A bez TV, od náv. Se54 po náv. L1 Praha-Smíchov , zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54.	29.06.2025-30.06.2025	08:00 - 18:00	dmt SK1	Nad RPV.
528	63009 B3	Praha-Smíchov společné nádraží , 1s,3s,5s,90. bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží , záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. ZS a od námezníku výh. č. 126 po hroty výh. č. 119 a po námezníky výh. č. 122 a výh. č. 124. Praha-Smíchov společné nádraží – Praha-Žvahov , traťová bez TV,	10.06.2025-18.06.2025	22:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. ZP+ND.
532	Z-63090 A	Čelákovice – Brandýs nad Labem , část traťové koleje bez TV, od náv. BS dopravní Čelákovice do km 7,150; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Čelákovice – Brandýs nad Labem Čelákovice , záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem od hrotů výh. č. 20 po náv. BS a výkolejku TVk1.	05.06.2025-10.06.2025	08:00 - 18:00	úprava a demontáž ploch, vkládání nosníků	Nad RPV. ZP+ND.
702	Z-93045 A	Tábor odb. výh. č. 35 - Božejovice , traťová bez TV, Balkova Lhota , celá bez TV,	02.06.2025-13.06.2025	08:10 - 16:00	TSO výhybek č. 1, 2, 3, 8, 9, 10 a 11 vč. přípojných polí. Úprava parametrů GPK, seřízení stavěcího zařízení výhybek. Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. původně plánováno v 09/2025; změna termínu na základě posunutí výluky pro inv. akci SSz dle ROV 93058 Tábor – Bechyně. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63005 C3	Beroun – Odb Lom , 1. bez TV, Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom , záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3).	01.06.2025-01.07.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63003 G3.
521	63005 E3	Odb Lom , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3).	01.06.2025-01.07.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
521	63005 S3	Beroun – Odb Lom , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom	01.06.2025-01.07.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 U3	Odb Lom , napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	01.06.2025-01.07.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63089 B	Karlštejn , 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Karlštejn , 5. bez TV, kolejově od náv. S5 po náv. L5 Karlštejn , zhl. směr Odb Lom od náv. L1, L3 a L5 po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	23.06.2025-28.06.2025	08:00 - 21:00	sanace spodku	Změna od RPV. V RPV pouze 1. SK v měsíci červenci. V souběhu s ROV 63005 A.
521	63089 R	Karlštejn , 1., 5. jen TV,	23.06.2025-28.06.2025	08:00 - 21:00	sanace spodku	Změna od RPV. V RPV v měsíci červenci. NVÚ.
708	Z-93060 B	Temelín – Týn nad Vltavou , traťová bez TV, Týn nad Vltavou , celá bez TV,	24.06.2025-30.06.2025	07:00 - 17:00	TSO výhybek č. 1, 2 včetně přípojných polí v ŽST Týn nad Vltavou, svařování do BK, úprava GPK strojně, výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, OVP v km 18,800-20,800	Změna od RPV. V RPV v měsících září a říjnu. ZP.

709	Z-95004 A	Blovice – Nezvěstice, zab. zař.: traťové. Nezvěstice, zab. zař.: staniční. Nezvěstice – Starý Plzenec, zab. zař.: traťové.	03.06.2025-04.06.2025	23:30 - 04:00	výměna SW v dopravně Nezvěstice	Nad RPV. ZP.
711	Z-93080 A	Nýrsko – Zelená Lhota, traťová bez TV, Zelená Lhota, celá bez TV, Zelená Lhota – Hamry-Hojsova Stráž, traťová bez TV, Hamry-Hojsova Stráž, celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž – Špičák, traťová bez TV, Špičák, celá bez TV, Špičák – Železná Ruda-Alžbětín, traťová bez TV,	04.06.2025-05.06.2025	07:00 - 14:50	oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění DVK, oprava přejezdu v km 2,891 (P825), oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, pokládka nového asfaltového povrchu	Nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce.
712	93037 A	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV,	04.06.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 25.06.2025	09:45 - 10:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A1	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV,	04.06.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 25.06.2025	11:45 - 12:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A2	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV,	04.06.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 25.06.2025	13:45 - 14:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A3	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV,	04.06.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 25.06.2025	17:45 - 18:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A4	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV,	04.06.2025, 11.06.2025, 18.06.2025, 25.06.2025	19:45 - 20:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
714	Z-95004 B	Příkosice – Nezvěstice, zab. zař.: PZZ v km 17,454 (P1243).	06.06.2025	08:00 - 18:00	aktivace PZS v km 17,454 (P1243)	Nad RPV.

717	Z-93071 B	Poběžovice , záhl. a zhl. směr Hostouň, od námezníků výhybek č. 13, 14 a 15 k návěstidlu S. Poběžovice – Hostouň , traťová bez TV, Hostouň , celá bez TV, Hostouň – Bělá nad Radbuzou , traťová bez TV,	11.06.2025-20.06.2025	07:20 - 15:20	oprava výhybek č. 13 a 14 v dopravně Poběžovice, oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace	Změna od RPV. V RPV v měsíci říjnu, doplněna výluka v Poběžovicích. ZP+ND.
------------	------------------	--	-----------------------	---------------	--	--

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63143 D	Nymburk hlavní nádraží , zhl. směr Nymburk předjízdne nádraží, jeho část od námezníků výhybky č. 11a po námezník výhybky č. 24.	19.06.2025-22.06.2025	08:00 - 16:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití ve spojce výhybek č. 11-24.	Nad RPV.
503	Z-63150 A	Lysá nad Labem , záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12.	07.06.2025-08.06.2025	07:00 - 19:00	Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh A+B
503	Z-73131 A	Děčín východ , 1.,15. bez TV, 1., 3., 15., 19., 21., 101., 101a, 103., 103a, 103b, 105., 107., 113. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 15 směr Boletice n. L. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5, 209 - 4XA (výhybky č. 3XA, 4XA, 5, 209, 210). 1. a 15. SK kolejově po návěstidla L1 a Lc15, napětově po ÚO 411	01.06.2025-03.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic mezi výhybkami č. 3XA a 210, výměna pražců ve výhybce č. 3XA, navaření srdcovky výhybky č. 3XA a opornice výhybky č. 210, výměna opornice a středové kolejnice výhybky č. 5, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73189 A	Děčín hlavní nádraží , 103b bez TV, 103.,103b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 103b v úseku mezi námezníky výhybek č. 64 - 71 (výhybky č. 64, 69, 71). napětově mezi ÚO 411A – ÚO 421A	02.06.2025-06.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna pražců, výměna jazyka a opornice a 2x LIS ve výhybce č. 71, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73153 B1	Děčín hlavní nádraží , 10., 10a, 10b, 12., 12a jen TV,	11.06.2025-02.07.2025	07:00 - 17:00	Oprava zastřešení nástupiště č. 4.	Nad RPV. NVÚ.

510	Z-53096 A	Nový Bydžov, 2. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2	30.06.2025-10.07.2025	08:00 - 17:00	oprava nástupiště u staniční koleje č. 2	Změna od RPV. původně květen 2025 (změna na požadavek dopravce ČD a. s.) nelze křížovat vlaky osobní dopravy
527	Z-75009 A	Bohušovice nad Ohří – Lovosice, zab. zař.: PZZ v km 491,448 (P2418).	26.05.2025-26.06.2025	12:00 - 03:30	demontáž konstrukce a trvalé zrušení přejezdu v km 491,448 (P2418), úprava vazeb pro trvalé zrušení přejezdu	Nad RPV.
527	Z-73134 A	Ústí nad Labem sever, 208., 210., 212. bez TV, 206., 206a, 208., 210., 212., 214. jen TV, kolejově mezi návěstidly	30.06.2025-04.07.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73088 C	Ústí nad Labem sever – Povrly, 1., 2. + TV,	24.06.2025-29.06.2025	22:00 - 03:50	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
527	Z-73088 B	Ústí nad Labem sever – Povrly, 2. + TV,	19.06.2025-20.06.2025	22:00 - 03:50	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
527	Z-73088 A	Povrly – Ústí nad Labem sever, 1. + TV,	18.06.2025-19.06.2025	22:00 - 03:50	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
539	Z-73160 C1	Louny, záhl. směr Radonice – část po návěstidlo Se2. Louny – Výh Radonice nad Ohří, traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří, celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří – Libochovice město, traťová bez TV,	01.06.2025, 06.06.2025	07:00 - 17:30	dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.
539	Z-73160 C	Louny, záhl. směr Radonice – část po návěstidlo Se2. Louny – Výh Radonice nad Ohří, traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří, celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří – Libochovice město, traťová bez TV,	02.06.2025-05.06.2025	07:00 - 17:30	dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.

547	Z-53089 A	Liberec – Mníšek u Liberce , traťová bez TV, Mníšek u Liberce , celá bez TV, Mníšek u Liberce – Raspenava , traťová bez TV, Raspennava , celá bez TV, Raspennava – Frýdlant v Čechách , traťová bez TV, Frýdlant v Čechách , celá bez TV, Frýdlant v Čechách – Višňová , traťová bez TV, Višňová , celá bez TV, Višňová – Višňová st. hr. , traťová bez TV, Raspennava – Bílý Potok pod Smrkem , traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem , celá bez TV, Frýdlant v Čechách – Řasnice , traťová bez TV, Řasnice , celá bez TV, Řasnice – Nové Město pod Smrkem , traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem , celá bez TV, Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem , traťová bez TV, Jindřichovice pod Smrkem , celá bez TV, Liberec , záhl. TK směr Mníšek u Liberce.	04.06.2025-23.07.2025	08:00 - 16:00	propracování v ŽST Mníšek U Liberce, cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v ŽST Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel	Změna od RPV. Změna datumu a rozšíření vyloučení. ZP+ND.
547	Z-53089 B	Liberec , záhl. a zhl. TK směr Chrastava, jeho část od návěstidla HS po námeztník výhybky č. 112.	04.06.2025-23.07.2025	08:00 - 16:00	cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v ŽST Liberec	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 53089 A.
547	Z-53089 C	Liberec , 8b, 10b bez TV, Liberec , zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námeztníku výhybky č. 111 po návěstidlo Se31 a jeho část od námeztníku výhybky č. 106b po návěstidlo Se30, výkolejku č. 9 a námeztníky výhybek č. 94 a 97.	04.06.2025-17.06.2025	08:00 - 16:00	výkopy kabelových tras	Nad RPV. V souběhu s ROV 53089 A, B

547	Z-53089 D	Liberec , zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námezíku výhybky č. 112 po námezíky výhybek č. 103, 106, 111.	04.06.2025-13.06.2025	08:00 - 16:00	cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v ŽST Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel	Nad RPV. ZP. V souběhu s ROV 53089 A, B, C
------------	------------------	---	-----------------------	---------------	---	--

Schvalovatel 8

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
504	Z-73149 E	Ústí nad Labem západ stavědlo 1 , zhl. 2. traťové koleje směr Ústí n. L. jih a navazující část zhlaví po hroty jazyků výhybky č. 111a (výhybky č. 106, 111a).	02.06.2025-05.06.2025	07:00 - 19:00	výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č. 106	Nad RPV.
504	Z-73192 A	Ústí nad Labem západ stavědlo 5 , 3a,406b,603c jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3a v úseku od námezíku výhybky č. 820 po hroty jazyků výhybky č. 808 (výhybky č. 810, 820). napětově mezi ÚO 434, ÚO 444 - ÚO 453	06.06.2025-08.06.2025	07:00 - 17:00	čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GP ve výhybce č. 810	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73196 A	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 601a, 601b bez TV, 1.,601a, 601b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1 - 601b v úseku mezi námezíky výhybek č. 75 - 85 (výhybky č. 75, 77, 81, 84, 85) v dopravně Ústí nad Labem západ vnější nádraží. kolejově 601b SK po návěstidlo Se48, napětově mezi ÚO 461 - ÚO 471	16.06.2025-19.06.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výhybce č. 77, strojní úprava GP výhybek č. 75, 77, 81, 84, 85	Nad RPV.

504	Z-73196 B	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 3., 5., 7., 9., 603a, 603b, 605a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 3, 5 v úseku od námezníků výhybek č. 66, 67b po námezníky výhybek č. 67a a 75 (výhybky č. 66, 67ab a část výhybky 70ab). napětově od ÚO 466 po ÚO 424 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 605. jen TV,	09.06.2025-15.06.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č. 67ab	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73191 B	Úpořiny – Ohníč , 2. + TV,	13.06.2025-19.06.2025	07:30 - 17:00	SVK	Nad RPV.
504	Z-73191 K	Odb České Zlatníky , výh.: č. 8,	09.06.2025-10.06.2025	07:00 - 16:00	výměna ŠL a pražců	Nad RPV.
504	Z-73193 A	Most nové nádraží odjezd , 37. bez TV, výh.: č. 24, od návěstidla S37 po námezník výhybky č. 8	02.06.2025-04.06.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 24	Nad RPV.
504	Z-73193 B	Most nové nádraží odjezd , 38. bez TV, výh.: č. 35, od návěstidla S38 po námezník výhybky č. 3	05.06.2025-07.06.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 35	Nad RPV.
504	Z-73193 C	Most nové nádraží odjezd , zhl. směr Most – část mezi námezníky výhybek č. 7-16.	18.06.2025-19.06.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců ve spojce výhybek č. 7-16	Nad RPV.
504	73061 G	Odb Dolní Rybník , záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Dolní Rybník , napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník další popis: od ÚO 401 po ÚO 411 Odb Dolní Rybník – Odb Vrsckmaň , 1. + TV,	02.06.2025-06.06.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR.
504	73061 H	Odb Chomutov město , záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník , 1. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).	09.06.2025-13.06.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR.

504	73061 H	Odb Chomutov město , záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezvníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník , 1. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3).	16.06.2025-20.06.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR.
504	73061 K	Odb Vrskmaň , záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Vrskmaň , napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje od ÚO P401A po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň – Výh Kyjice , 1. + TV, Výh Kyjice , záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.	02.06.2025-06.06.2025	23:30 - 04:25	zásobování stavby – odvoz a návoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
504	73061 H	Odb Chomutov město , záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezvníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník , 1. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3).	23.06.2025-27.06.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJR.
504	73061 C	Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník – Výh Kyjice , 1. + TV, Odb Vrskmaň , záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice , záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.	06.06.2025-07.06.2025, 09.06.2025-14.06.2025	23:30 - 04:25	Zásobování stavby – odvoz a návoz materiálu.	Nad RPV. ZP+ND.

531	Z-73202 A	Měcholupy , zhl. - část mezi námeznyky výhybek č. 3–4 (výhybka č. 3).	16.06.2025-24.06.2025	08:00 - 20:00	výměna pražců	Nad RPV.
531	Z-73070 A	Počerady – Obrnice , 1., 2. + TV, Obrnice , 1., 2., 4. bez TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Počerady (výhybky č. 14, 21A, 21B). Obrnice , zhl. staničních kolejí č. 1, 2 směr Most – část po námeznyk výhybky č. 57. Obrnice , 1a bez TV, Obrnice , celá jen TV,	30.06.2025-17.07.2025	08:00 - 14:00	TTZ D4 – SP 1 - oprava výhybek č. 14, 21A, 21B, zdopravnění koleje č. 1a, sanace žel. spodku, úpravy TV a ZZ	Změna od RPV. Posun termínu – zpoždění výběrové řízení. ZP+LNT+ND.
534	Z-73183 B	Černovice u Chomutova – Křimov , traťová bez TV, Křimov , celá bez TV, Křimov – Kovářská , traťová bez TV, Kovářská , celá bez TV, Kovářská – Vejprty , traťová bez TV,	23.06.2025-27.06.2025	08:00 - 17:00	strojná oprava GPK, oprava přejezdů P1974, P1982, P1983	Nad RPV. ZP.
534	Z-73182 A	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice , traťová bez TV, Kaštice , záhl. směr Krásný Dvůr, od návěstidla VL po námeznyk výhybky č. 5. Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV,	16.06.2025-20.06.2025	07:00 - 14:00	výměna pražců, odstranění porostu	Nad RPV. ZP.

543	Z-73195 B	Františkovy Lázně, zhl. směr Cheb, v části od námeztníku výhybky č. 1 k námeztníku výhybky č. 4a. Františkovy Lázně, 1. bez TV, Františkovy Lázně, 1., 3., 3a, 5., 5a jen TV,	02.06.2025	07:10 - 07:40	rozklémování ÚD 15a	Nad RPV. NVÚ.
543	Z-73195 A	Františkovy Lázně, 1. bez TV, část koleje od návěstidla S1 po návěstidlo L1, včetně celé vyhybky č. 14 Františkovy Lázně, 1., 3., 3a, 5., 5a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně, ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje.	02.06.2025-04.07.2025	08:20 - 14:40	pokládka nového povrchu nástupiště u 1. staniční koleje (zadláždění) a finální realizace nového zastřešení nástupiště u 1. staniční koleje	Nad RPV. NVÚ.
543	Z-73181 A	Hazlov, zhl. střední, v části od námeztníku výhybky č. 2, 3 po námeztník výhybky č. 3. Hazlov, 3a, 3b bez TV,	16.06.2025-20.06.2025	07:00 - 14:00	SVP ve výhybce č. 3	Nad RPV.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-55012 H	Odb Les, zab. zař.: SZZ.	02.06.2025	09:00 - 18:00	Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Odbočce Les.	Nad RPV. Výh. č. 8 v Odb. Les bude po dobu přepínání uzamčena vým. zámky ve směru Třebovice v Č. Nelze z Odb. Les na 3. TK směr Odb. Zádulka. Po přepínání bude Odb. Les a Zádulka obsluhována ze ŽST Č. Třebová vj. sk. 200. TK bude nově kolej č. 96a, 96.
309	Z-55012 I	Odb Les – Třebovice v Čechách, 3. bez TV,	03.06.2025	08:00 - 11:00	Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová (Odbočka Les) – Třebovice v Čechách.	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.

309	Z-55012 J	Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. bez TV,	03.06.2025	11:00 - 14:00	Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina.	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309	Z-53107 A	Česká Třebová odjezdová skupina – Třebovice v Čechách, 200. + TV, napětově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les – Odb Zádulka, 3. jen TV,	18.06.2025	08:00 - 18:00	Navážení materiálu, skládání kolejnic.	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309	Z-53107 A1	Česká Třebová odjezdová skupina – Třebovice v Čechách, 200. + TV, napětově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les – Odb Zádulka, 3. jen TV,	19.06.2025-20.06.2025	08:00 - 13:00	Sypání štěrku.	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309	Z-53107 A	Česká Třebová odjezdová skupina – Třebovice v Čechách, 200. + TV, napětově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les – Odb Zádulka, 3. jen TV,	22.06.2025-23.06.2025	08:00 - 18:00	Pokládka výhybek číslo 406, 409, montáž srdcovek.	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
326	Z-55012 L	Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. bez TV,	03.06.2025	15:30 - 17:00	Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina).	Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.

501	Z-53107 B	Česká Třebová odjezdová skupina , 33., 35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina , zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466.	01.06.2025-03.06.2025	08:00 - 18:00	Betonáž základů.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53104 A	Česká Třebová odjezdová skupina , zhl. střední, včetně částí SK číslo 33 a 35 od návěstidla Se416 po návěstidla Sc33 a Sc35.	02.06.2025-04.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí.	Změna od RPV. Změna termínu.
501	Z-55012 K	Odb Zádulka – Česká Třebová , 3. bez TV,	03.06.2025	14:00 - 15:30	Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová (Odb Les).	Nad RPV.
501	Z-53100 A	Česká Třebová odjezdová skupina , zhl. střední, jeho část od námezvníku výhybky číslo 408a po IS mezi výhybkami číslo 424 a 433 a návěstidla Se447, Se449, Se448. Česká Třebová odjezdová skupina , 11., 13., 15., 17. jen TV, jejich brněnská část	05.06.2025-10.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění.	Změna od RPV. Změna termínu. NVÚ.
501	Z-53107 E	Česká Třebová , Kolejově a napěťově 1. a 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová; Další popis: kolejově 1. stahovací kolej její část od námezvníku výhybky číslo 295a po návěstidlo Se407; 2. stahovací kolej její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo Se409 Česká Třebová , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se259 po námezvník výhybky číslo 295a a hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová , 211-234 jen TV,	05.06.2025-10.06.2025	08:00 - 18:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. LNT.

501	Z-55012 M	Česká Třebová vjezdová skupina , zab. zař.: SZZ. zabezpečovací zařízení zhlaví střední od návěstidel lc103, lc105, lc107, Lc109, Lc111 po návěstidla 3KS, Se179 a Sp1, kolej 91 a vlečka 4132	05.06.2025-10.06.2025	09:00 - 18:00	Přezkušování a úpravy ZZ pro aktivaci provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina na zhlaví ve směru St.015, vlečku č. 4132, koleje č. 93 a č. 91.	Nad RPV.
501	Z-53107 C	Česká Třebová odjezdová skupina , 91 + TV, kolejově její část od návěstidla Se158 po návěstidlo Lc402 Česká Třebová , zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc402 po námezník výhybky číslo 9. Česká Třebová , 7., 9., 9a jen TV, jejich brněnská část	11.06.2025-17.06.2025	07:30 - 17:30	Betonáž základů.	Nad RPV. LNT.
501	Z-55012 N	Česká Třebová vjezdová skupina , zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidel Lc110, Lc112, Lc114 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se176 po hroty jazyků výhybky číslo 801.	11.06.2025-15.06.2025	09:00 - 18:00	Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina.	Nad RPV.
501	Z-53100 B	Česká Třebová odjezdová skupina , 9a bez TV, Česká Třebová , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se450 po námezník výhybky číslo 433 a IS mezi výhybkami 424 a 433. Česká Třebová , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se19 po námezník výhybky číslo 9.	12.06.2025-17.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění GPK.	Změna od RPV. Změna termínu.
501	Z-55012 O	Česká Třebová vjezdová skupina , zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108 po návěstidla Sp2 a Se176 (nové označení Se117).	16.06.2025-20.06.2025	09:00 - 18:00	Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina.	Nad RPV.
501	Z-53104 C	Česká Třebová odjezdová skupina , zhl. střední včetně částí SK číslo 27, 29 a 31 od návěstidel Se429 a Se430 po návěstidla Sc27, Sc29 a Sc31.	18.06.2025-23.06.2025	07:00 - 17:00	Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí.	Změna od RPV. Změna termínu.

501	Z-53107 B	Česká Třebová odjezdová skupina, 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466.	18.06.2025-25.06.2025	08:00 - 18:00	Montáž a demontáž bran, převěšení TV.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53107 F	Česká Třebová odjezdová skupina, 25. bez TV, její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina, 19.,21.,23.,25. jen TV, od ÚO 445, 489 a UD 35, 39, 43, 44, 46, 47, 48 po UD 56, 58 Česká Třebová odjezdová skupina, 29.,31. jen TV, jejich pražská část	18.06.2025-26.06.2025	08:00 - 18:00	Montáž a demontáž bran, převěšení TV.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53107 G	Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416.	18.06.2025-26.06.2025	08:00 - 18:00	Montáž a demontáž bran a převěšení TV.	Nad RPV.

5. Projednání změn MP – duben 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Došlo ke změně vymezení u denní výluky zabezpečovacího zařízení ETCS dle **ROV 55014 etapy H** na zabezpečovací zařízení ETCS v úseku **Ústí nad Orlicí – Pardubice hlavní nádraží**, včetně dopraven **Odbočka Bezpráví, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Zámorsk, Uhersko, Moravany, Kostěnice** (RBC 16). Výluka proběhne dne 05.04.2025 v čase od 00:10 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro výměnu SW RBC 16.

VR 512 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 55015 etapy F** v dopravně **Dolní Lipka**. Výluka bude probíhat v termínu 08./09.04.2025 v čase od 23:15 hod. – do 03:30 hod. a je požadována pro výměnu SW SZZ.

6. Projednání změn SUP – květen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 326 – Z důvodu reetapizace ROV došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 33091 etapy G1** v úseku **Březová nad Svitavou – Svitavy**. Výluka byla požadována v termínu 27.05.2025 (od 08:40 hod.) – 03.06.2025 (do 19:10 hod.) pro výměnu stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ-12S za elektrické přijímače EFCP.

VR 507 – Na základě požadavku dopravce České dráhy, a. s. bude prověřen a na následující regionální výlukové poradě řešen posun začátku denních výluk dle **ROV 53083 etapy B** na 08:00 hod.

7. Projednání změn SP – červen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 326 – Z důvodu reetapizace ROV došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 33091 etapy G1** v úseku **Březová nad Svitavou – Svitavy**. Výluka byla požadována v termínu 27.05.2025 (od 08:40 hod.) – 03.06.2025 (do 19:10 hod.) pro výměnu stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ-12S za elektrické přijímače EFCP.

Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci březnu 2025 kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včetně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Tábořská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Retenice; Žalhostice - Velké Žernoseky

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

305 - Chalupki - Bohumín os.n.: Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

VR		ROV	Misto vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Doba trvání	Zahájení		Ukončení		18.			19.			20.				21.				22.					Poznámka	Důvod konání výuky	Objednatel	Schvalovatel	Druh ales	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůči BPV													
				Zásr. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU	VNJR	Náhr. dep.		Charakter výuky	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	ut 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18						po 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	ut 26		st 27	čt 28	pá 29	so 30	st 31								
309		Z-23159 B	Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV,	T+S		V	D	2x8h	13.05.2025	08:10	15.05.2025	15:40												8		8																	Rozsáhla kompletní výměna osvětlení v celé dopravné	2	2	O														
309		Z-23159 C	Mohelnice: lichá + TV,	S		N	D	2x8h	19.05.2025	08:10	20.05.2025	15:50																			8	8												Rozsáhla kompletní výměna osvětlení v celé	2	2	O													
309		Z-23159 D	Mohelnice: sudá + TV,	S		N	D	6x8h	21.05.2025	08:10	29.05.2025	15:50																					8	8				8	8	8						Rozsáhla kompletní výměna osvětlení v celé	2	2	O											
309		Z-23166 B	Lukavice na Moravě: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník,	S			D	7h	02.05.2025	07:20	02.05.2025	14:20	7																															Výměna srdcovky, svaření do BK	2	2	O													
309		Z-23166 F	Lukavice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od hrotu jazyka výhybký 5 po námezník výhybký 5. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV,	T+S		V	D	2x10h	03.05.2025	07:25	04.05.2025	17:15		10	10																															Výměna protihlukové stěny	2	2	O											
309		Z-23166 C	Lukavice na Moravě: zhl. směr Zábřeh na Moravě - od hrotu jazyka výh. 11 po námezník výh. 15.	S			D	7h	06.05.2025	07:15	06.05.2025	14:15						7																												Výměna 2x LIS mezi V11-V15	2	2	O											
309		Z-23159 A	Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV,	T+S		V	D	2x8h	12.05.2025	08:10	14.05.2025	15:50												8		8																					Rozsáhla kompletní výměna osvětlení v celé dopravné	2	2	O										
309		Z-23166 D	Hoštejn: zhl. směr Krasikov - od námezniku výhybký 14 po námezník výhybký 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn - Krasikov, ze směru Hoštejn.	S	X	V	D	7h	05.05.2025	07:00	05.05.2025	14:00						7																													Výměna LIS mezi výhybkami 14 - 15	2	2	O										
309		Z-23166 E	Hoštejn: výh.: 10 - od hrotu jazyka po námezník,	S			D	8h	07.05.2025	07:15	07.05.2025	15:00						8																														Navazování srdcovky	2	2	O									
309		53087 C	Krasikov předjízdě koleje - Rudoltice																																																									

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení		18.			19.			20.			21.			22.			Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření			Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůči RPV																									
				Zašt. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NWU	VNÚR	Núhr. dop.		Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11						po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18		po 19	út 20	st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31	Omaz. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odšlon	Výc. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nikladní	Regionální	Dálková	Nikladní
Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20	st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31																															
311		Z-23122 A	Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	19d	05.05.2025	08:00	23.05.2025	16:00				Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nad RPV.	odstranění havarijního stavu po povodních - strojní čištění kolejového lože, úprava GPK a oprava mostního objektu (propustku) v km 2,169	1	2	H			X					X	X	X	0	0	0	N									
311		23079 A	Mikulovice - Písečná: traťová bez TV,	X	T				X	Ne	321d	15.12.2024	00:00	31.10.2025	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nad RPV.	odstranění následků povodní 2024	2	2	H			X					X	X	X	0	0	0	N											
311		23127 E	Mikulovice st.hr. - Mikulovice: traťová bez TV, Mikulovice: celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	7d	21.05.2025	07:00	27.05.2025	18:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nad RPV.	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čišťení skálních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních	2	2	O			X					X	X	X	0	0	0	N											
311		23127 C	Písečná: celá bez TV, Písečná - Jeseník: traťová bez TV, Jeseník: celá bez TV, Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, Lipová Lázně: celá bez TV, Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	8d	12.05.2025	07:00	19.05.2025	18:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne										Změna od RPV.	- ÚPP - odstranění závad žel. Svršku - úprava GPK v celé žst. Jeseník - následné podbití úseků zasažených povodní PA 635240068 - čišťení skálních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024	2	2	O			X				X	X	X	0	0	0	Z												
311	Zm	Z-23150 A	Šumperk: záhl. a zhl. směr Petrov nad Desnou od náv. PS po začátek výh. č. 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Petrov nad Desnou, ze směru Šumperk.	X	S	X			X	Ne	19d	05.05.2025	07:30	23.05.2025	19:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nad RPV.	Sjednocení termínu v souběhu s ROV 23180 na žádost PO OLC, technologie	Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybkou 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražicích, zařízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK	2	2	O			X				X	X	X	0	0	0	N													
311	Zm	Z-23150 B	Šumperk: 3b,5..5b,7,7b jen TV,		S		N			Ne	19d	05.05.2025	07:30	23.05.2025	19:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nad RPV.	Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybkou 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražicích, zařízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK	2	2	O										5</																	

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření	Zast. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LMT / NYU	VMR	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		18.				19.				20.				21.				22.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel		Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření		Odřeknutí tras		Zpoždění RPV						
												Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20			st 21	čt 22			pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31	OvGP	Odřeknutí trasy
508	53088 D	Turnov: výh.: č. 1,	X S					X	D	9h	15.05.2025	08:00	15.05.2025	17:00																	v souběhu s ROV 53058 A (ZP+ND)	svařování	8	7	O		X			X	X	X	0	0	0							
508	D	Z-53088 E Liberec: zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 48 po hrot výhybky č. 60,	S						D	4x7h	05.05.2025	07:05	08.05.2025	14:00							7											výměna výhybkových součástí	8	7	O				X				0	0	0							
508	Zm	Z-53088 E Liberec: zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 48 po hrot výhybky č. 60,	S						D	4x7h	05.05.2025	07:05	08.05.2025	14:00																		rozšíření prací a vyloučení	výměna výhybkových součástí	8	7	O				X				0	0	0						
508	D	Z-53088 M Liberec: 10. bez TV, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo Lc10 Liberec: 14. bez TV, její část od návěstidla Sc14 po návěstidlo Lc14	S						Ne	5d	12.05.2025	08:00	16.05.2025	16:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					Nad RPV.	úprava BK, následné prpracování	8	7	O				X				0	0	0	N					
508	Z-53088 F	Liberec: 107. bez TV, její část od námezniku výhybky č. 70 po návěstidlo L107	S						D	2x7h	13.05.2025	06:35	15.05.2025	14:00																		svařování	8	7	O				X				0	0	0							
508	Z-53088 G	Liberec: 111. bez TV, její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo L111	S						D	2x3h	14.05.2025	11:00	16.05.2025	14:00																		svařování	8	7	O					X				0	0	0						
508	Z-53088 H	Liberec: 110. bez TV,	S						D	2x4h	14.05.2025	07:00	16.05.2025	11:00																		svařování	8	7	O					X				0	0	0						
508	Z-53088 I	Liberec: zhl. TK směr Chrástava, jeho část odnámezniku výhybky č. 104 po hrot výhybky č. 95,	S						D	2x6h	20.05.2025	07:35	21.05.2025	14:00																			svařování	8	7	O					X				0	0	0					
508	Z-53088 J	Liberec: výh.: č. 119,	S						Ne	3d	05.05.2025	07:00	07.05.2025	15:00																			souvislá výměna pražců	8	7	O					X				0	0	0					
508	Z-53088 K	Liberec: výh.: č. 22,	S						Ne	4d	12.05.2025	07:00	15.05.2025	15:00											Ne	Ne	Ne	Ne						souvislá výměna pražců	8	7	O					X				0	0	0				
508	Z-53088 L	Liberec: výh.: č. 82,	S						Ne	5d	19.05.2025	07:00	23.05.2025	15:00																			souvislá výměna pražců	8	7	O					X				0	0	0					
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí																																																				
510	Zm	53095 A Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Pilníkov: celá bez TV, Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	3d	20.05.2025	08:45	22.05.2025	17:10																		rozšíření vyloučení - navýšení objemu prací	ASP; oprava bezстыkové koleje; oprava přejzdu v km 118,051 (P4556) - na trase NAD (bez alternativní cestou); práce MJU na mostu v km 123,974 (dne 21. května 2025 cca 2 hod.)	6	7	O			X					X	X	X	0	0	0			
510		53095 B Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV,	X	T				X	D	4h	22.05.2025	07:40	22.05.2025	12:00																			práce MJU na mostech v km 100,174 a 106,213	6	7	O			X				X	X	X	0	0	0				
510		53059 A Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se10.	X	T+S				X	Ne	6d	03.05.2025	07:00	08.05.2025	18:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne										Nad RPV. 4x PZZ mimo trasy NAD	následná úprava GPK; broušení kolejnic; demontáž PZM a oprava komunikací na přejezdech P4498, P4497, P4494, P4493	6	7	I			X				X	X	X	0	0	0	N			
510		53059 B Kunčice nad Labem: celá bez TV, Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, Kunčice nad Labem - Vrchlabí: traťová bez TV, Vrchlabí: celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	3d	09.05.2025	07:00	11.05.2025	18:00					Ne	Ne	Ne												následná úprava GPK; broušení kolejnic	6	7	I			X				X	X	X	0	0	0				
510	D	53059 C Kunčice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kunčice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se3	S						Ne	3d	11.05.2025	18:00	13.05.2025	18:00									Ne	Ne	Ne								Nad RPV.	následná úprava kolejí	6	7	O					X				0	0	0	N			
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice																																																				
511		53031 A Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV,	X	T					X	D	5x10h	05.05.2025	07:15	13.05.2025	17:15																			Výstavba mostu D35 - montáž skruže.	6	4	C			X				X	X	X	0	0	0			
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí																																																				
512		Z-53091 A Lichkov: zhl. TK směr Dolní Lipka/Miedzylesie včetně části SK číslo 5 a 7 od námezniku výhybky číslo 8 po návěstidla S5, S7 a námeznik výhybky číslo 10. Lichkov: 9. bez TV, Lichkov: 3.,5.,7.,9. jen TV,	S		N				Ne	4d	26.05.2025	08:00	29.05.2025	18:00																																0	0	0				
512		Z-53091 B Lichkov: výh.: 8,	S						Ne	2d	28.05.2025	08:00	29.05.2025	18:00																				Nad RPV. Výlukové souběhy: 53091 A.	Výměna pražců, GPK, svařování.	7	9	O							X					0	0	0
512		55004 A Letohrad: zab. zaf.: ETCS. Letohrad - Lansperk: zab. zaf.: ETCS.	T+S						Ne	198d	15.12.2024	00:00	30.06.2025	18:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne															0	0	0				

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

706 - Summerau - České Budějovice os.n.: Rybník - Lipno nad Vltavou

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]


Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2025

[illegible]

Příloha č. 5 Dopravní studie průvozu vlaků dopravnou Kolín při rekonstrukci 5. nástupiště


Kolín osobní nádraží

JŘ 2024/2025



Kolín osobní nádraží

JŘ 2024/2025



Příloha č. 6

Projednání měsíčních výlukových plánů 4/2025, 5/2025, 6/2025
Porada







Datum konání 27.02.2025

Čas 10:00–12:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/úřad	telefon	e-mail	podpis
JIŘÍ NOVÁK	SŽ 012	724 745 542	novak.jiri@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ STEHÁNEK	SŽ 012	972 424 202	stehanek.jiri@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR ÚM	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR KUNÍK	SŽ 012	725 805 709	kunik@spravazeleznic.cz	
PETR VĚRADA	SŽ OR 015	602 772 663	vetrada@spravazeleznic.cz	
Irma Sedláčková	SŽ 012	602 650 534	sedlakov@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR ÚM	724 512 177	zelinka.v@spravazeleznic.cz	
Václav Valach	SŽ-SSP	724 932 377	valach.v@spravazeleznic.cz	
DAŘEK KOTASEK	SŽ, SSP	720 840 765	kotasek.d@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ, OR ÚM	725 887 379	kotasek.d@spravazeleznic.cz	
MARELA BALÁŽOVÁ	SŽ, OR ÚM	724 367 042	balazova.m@spravazeleznic.cz	
PETR LEDNICEK	SŽ, SSP	720 813 051	lednicek.p@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSP	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JURÁŠ JANECÍK	SŽ 012	724 027 857	janecik.j@spravazeleznic.cz	
MOJMIK DUKSA	SŽ 012	607 968 945	dukse.m@spravazeleznic.cz	
JAROSLAV HANÁČEK	SŽ 015	602 384 408	hanacek.j@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Hanáček	SŽ OR ÚM	986 660 939	hanacek.j@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ 015	607 252 262	novak.f@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Lukáš Mokříž	SŽ 0-12	604 040 263	Mokriz @ spravazeleznic.cz	
Štěpán Stolarík	SŽ 0-12	602 661 831	stolarik @ spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR HKR	702 972 248	Kmonick @ spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 405	Kolarova @ spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ 015	729 993 908	Jelinek.Ve spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ 02 PLZ	425 440 456	KREJCI.M @ spravazeleznic.cz	
Věra Kubíčková	PR OR PLZ	975 124 444	Kubicikova @ spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA VLASATÁ	SŽ 012	602 650 466	Vlasata @ spravazeleznic.cz	
Stanislav Novák	SŽ 012	602 665 834	Novak.S @ spravazeleznic.cz	
MILAN KRATKÝ	-U-	602 237 495	Kratky.M @ spravazeleznic.cz	
HELENA ROŽY PALOVÁ	MTR S.R.O.	402 128 221	ROZYPALOVA @ METRANSRAIL.EU	
Jiří Buzovský	ED Cargo a.s.	725 708 989	vin. Bouzovsky @ edcargo.cz	
MARTIN ZAHRADKA	1 PRK	722 450 063	ZAHRA.MARTIN @1PRK.CZ	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	423 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	
ONDŘEJ ŠTEPÁN	012	702 497 040	STEPAN.OC@012.CZ	
MAREK HYDA	REGIOJET	608 453 855	marek.hyda @ regiojet.cz	
RICHARD PALACH	PKPC1	604 456 783	richard.palach @ PKPC4@international.com	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PUKCI	725 777 716	wojciech.gawlinski @pucci@international.com	
HANA LEUTOM	SŽ 012	60 138 5020	LEUTOM.HO @SZ012.CZ	