

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 136604/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 262/7

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 13.08.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2026

Dne 30.07.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková rada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026
- Příloha č. 5 Plán pravidelného měření TV na tratích Správy železnic – 2. cyklus 2026
- Příloha č. 6 Grafické zobrazení tras ve výřezu JŘ v úseku Beroun – Řevnice dne 08.09.2026
- Příloha č. 7 Prezenční listina

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcg3p3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3pggib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nxex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdeb
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojná společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2026

Datum konání 30.07.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – listopad 2026
5. Projednání změn MP – září 2026
6. Projednání změn SUP – říjen 2026
7. Projednání změn SP – listopad 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil vedoucí oddělení SŽ GŘ O16/4, pan Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

Omluvil ředitele SŽ GŘ O16, Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z důvodu jiných pracovních povinností nemohl porady zúčastnit.

Za Správu železnic se omluvil za pozdní dodání podkladů. Důvodem byl páteční rozsáhlý výpadek PC v síti SŽ, který ovlivnil zpracování a zveřejnění dokumentů. Z tohoto důvodu byly podklady na Portálu provozování dráhy zveřejněny až toto pondělí namísto původně předpokládaného termínu v minulý pátek. Poděkoval za pochopení.

Informoval o proběhlých jednáních k plánované technickobezpečnostní zkoušce (TBZ) na trati Zadní Třebaň – Zdice, která by měla proběhnout kolem 08.09.2026. Na jednáních byl dohodnut postup všech zúčastněných stran k technickému zabezpečení a organizaci TBZ, který všichni účastníci akceptovali. Výsledkem dohodnutých postupů bude vydání připravovaných depeší k TBZ.

Vzhledem k nepřítomnosti zástupce SSZ, oblast Plzeň, pana Jaromíra Talůžka, který čerpá řádnou dovolenou, sdělil během projednávání staveb v jeho obvodu aktuální informace, které nebyly uvedeny v podkladech informací uvedených na PPD.

Na VR 533 u stavby „Rekonstrukce trati v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov“ dojde k překlopení stavebních postupů a konverzi trakční soustavy dle plánu 24.10.2026. Problém nám vyvstává v následujícím stavebním postupu Sp2a u rekonstrukce mostu přes Prunéřovský potok v km 138,728 ve výluce dle ROV 73213 etapa E1 začínající 24.10.2026 s termínem konání do 24.11.2026 (31 dní). V této výluce by měla být rekonstruována druhá část dotčeného mostu. Z důvodu náročnosti této rekonstrukce probíhají jednání o možnosti provést část prací etapy E1 až po skončení stavby od 28.05.2027 a současně probíhají jednání o možném zkrácení etapy E1 v roce 2026 v souvislosti s přesunem části prací do roku 2027. O postupech jednání budeme informovat na regionální výlukové poradě v Ústí nad Labem 11.08.2026 a na celostátní výlukové poradě 27.08.2026.

V rámci návrhu RPV pro rok 2027, který je v současné době předmětem správního řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bylo požadováno zahájení souboru výluk generujících zastavený provoz v úseku Plzeň hl. n. – Česká Kubice od 18.01.2027. Dle aktuálních informací nebylo u jedné ze staveb dosud vydáno stavební povolení a proti jeho vydání se odvolali někteří účastníci řízení.

Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že zahájení výluk bude odsunuto přibližně o tři až čtyři měsíce. Toto sdělení berte v současné době jako informativní. Nadále budou probíhat další jednání a následné upřesňování termínů.

Zástupce dopravce CityRail, a. s. Ing. Evžen Gryc během jednání:

Na základě dřívějšího podnětu dopravce CityRail, a. s. k prověření možnosti etapizace výluk na levém a pravém břehu Labe bylo po diskuzi konstatováno, že výluky v současné době zůstávají v plánech v původní podobě. Důvodem je rozsah navazujících etap výluk na VR 503, který by znamenal přeskupení výluk zpětně až do měsíce září. Tato varianta je těžko průchodná vzhledem k již naplánovaným termínům, zajištění mechanizace, materiálu apod. Dopravce CityRail, a. s. tuto skutečnost akceptuje, ale prověřuje ještě u vlečkaře Mondi Štětí možnost realizace výluky ve Hněvčicích s posunem jejího zahájení o osm dní později, po ukončení oprav TV Hošťka – Štětí na VR 503. Výluka je v současnosti plánována v souběhu s odstávkou na vlečce. SŽ konstatuje, že pro obsluhu vlečky Mondi ze Štětí je třeba garantovat přístup na SK 5 a 7 ve stanici Štětí, což by mělo být dostatečné vzhledem k výluce jedné TK do stanice Hošťka.

Dopravce ČD Cargo, a. s., požaduje konání výluky v době odstávky vlečky. Připomínku akceptujeme a bude záležet na jednání dopravce CityRail, a.s. a vlečkaře.

Po ukončení jednání mezi dopravcem CityRail, a. s. a vlečkařem bude výsledek dále řešen.

Zástupce IDSK, Ing. Leoš Smetana během jednání:

V průběhu projednávání výluk na VR 522 vznesl dotaz, z jakého důvodu nedojde v letošním roce k vložení samovratných výhybek v dopravně Lubenec během nepřetržité výluky dle ROV 73252, etapy A, přestože jejich instalace byla plánována v rámci RPV pro rok 2026. IDSK by jejich zřízení uvítal z důvodu urychlení křižování vlaků v dané dopravně.

Vyjádření SŽ: Daná problematika byla prověřena a na základě vyjádření zástupců OŘ Ústí nad Labem budou v rámci stavebních prací vloženy pražce tak, aby bylo možné samovratné výhybky v budoucnu instalovat. V průběhu roku 2026 však k jejich osazení nedojde. V případě potřeby bližších informací je třeba obrátit se na vedení OŘ Ústí nad Labem.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Pavel Heřmanský během jednání:

V průběhu projednávání doplněných zářijových výluk na VR 501, generujících zastavený provoz, upozornil na skutečnost, že některé z nich jsou naplánovány v souběhu se zastaveným provozem na VR 324.

Vyjádření SŽ: Zastavené provozy byly doplněny v dopravních, k již plánovaným zastaveným provozům v traťových úsecích. Během těchto souběžných výluk bude pro odklonovou vozbu k dispozici VR 505.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové porady nebyla v režimu 6+ předhlášena žádná výluka.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV p. Jiří Kocich, p. Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Výluky SSV (Ostrava, část Brno),

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26**

Bez kolejových výluk.

Stavba **Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**, >8/26

- Srpen, změna ROV 23270: úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám.
- **zavést nepředpokládanou výluku v noci 03./04.08.2026 se bude konat noční výluka – vyloučí se: napětově:** celá dopravná Albrechtice u Českého Těšína **od 03.08 od 23:15 do 04.08.2026 do 04:20 hod. Účel výluky:** napětové zkoušky. **Důvod:** z důvodu opravy části poškozeného TV na traťovém úseku Havířov – Albrechtice u Českého Těšína došlo k rozšíření úseku podléhajícího požadavku napětových zkoušek – bez dalšího vlivu na dopravu.

Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek, >4/27
Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice**, >11/26
Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín**, >12/26 *prodloužení stavby*. Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa, (P+R)** (1/27-9/28), Na pátek **31.07.2026** svolána **vstupní poradou** na výše uvedenou stavbu.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučinská)**, Setrvalý stav. Svoláváme poradou k téma **velké omezení provozu vlaků** při stavbě most ul.Hlučinská a vypnutí zab. zař. v ŽST Ostrava hl. n. v listopadu 2026. Navrhujeme termín schůzky na **čtvrtek 13.08.2028 v 10:00 hod.**, následně bychom poslali pozvánku. Vhodně i bude připojení přes Teams a osobně u nás na Skladištní v Ostravě. Na toto akci se bude **kreslit VNJR. Nahrazení vlaků** bude v Náhradní autobusové dopravě určí si dopravce přes uzamklé zhlaví v ŽST Ostrava hl.n., osobní nádraží. **Omezení od 07:30 hod. od 02.11.2026 do 25. 11. 2026 do 17:00 hodin.**

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**, >4/27
ROV 23063 B ukončení pondělí 20.07.2026 **v 19:30 hod. překročená** do úterý 21.7.2026 do 07:30 hod. do **ROV 23063 E**, **ROV 23063 E** ukončení pátek 24.07.2026 **v 19:30 hod. překročená** do soboty 25.07.2026 do 07:30 hod. do **ROV 23063 D**, **ROV 23063 D** ukončení středa 29.07.2026 **v 19:30 hod. překročená** do čtvrtka 30.07.2026 do 10:00 hod.
„Důvodem omezení je změna technologie práce v důsledku bouřek, které způsobily poškození pracovních podmínek a narušení běžného postupu realizace. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků i kvality prováděných prací bylo nutné upravit technologický postup a dočasně omezit rozsah prováděných činností.“

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC**, >3/27
Setrvalý stav.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova**, >11/28
Setrvalý stav.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy**, >11/26
Výluka nástupiště č.1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B)**, (8/26-2/27),
Setrvalý stav.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov n B.** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku**, >12/27
Setrvalý stav.

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ** >1/27
Setrvalý stav. Svolána **vstupní poradou** v tomto týdnu na výše uvedenou stavbu.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B)**, >2/27

Srpen, požádáno o výluku: ROV B 16Z05001, Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v dopravně Vsetín

zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v úseku Vsetín-Jablůnka

zab. zařízení vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392 (P8061) v úseku Vsn-Hovězí

zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v úseku Valašská Polanka-Vsetín

další popis: **trafostanice 6 kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína**

Důvod a termín: Výměnu TS 8-AZ kus za kus bez omezení provozu,

- TTS 608 Bystřička km 32,260 v termínu **18.08.2026 od 08:00 - 16:00 hod.**

- TTS 606 Bystřička km 33,250 v termínu **19.08.2026 od 08:00 - 16:00 hod.**

Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248**, >7/27

Souběh staveb na trati Střelná – Horní Lideč – Vsetín:

Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze

(akce SSV): **1. Průběh stavby;** V měsíci květnu 2026 pokračovala realizace stavby „Státní hranice SR (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ v souladu se schváleným harmonogramem. Probíhaly práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, trakčním vedení, kabelizaci, silnoproudých technologiích a zařízení DŘT. Intenzivně pokračovaly práce v areálu TNS Střelná, zejména na technologii SFC, rozvodnách, kabelovodech a souvisejících stavebních objektech. Současně byly realizovány práce na železničním svršku, mostních objektech, komunikacích a úpravách Střelenského tunelu. Na stavbě působilo v průměru 65 pracovníků šesti hlavních zhotovitelů organizací. Výluky probíhaly dle schváleného výlukového řádu bez mimořádných událostí. V oblasti BOZP nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani ekologické havárie. Fakturace za květen 2026 proběhla v souladu s plánem bez finančních odchylek. Celkově lze konstatovat, že průběh výstavby odpovídá schválenému časovému harmonogramu.

2. Koordinace a návaznosti; V průběhu měsíce května 2026 probíhala koordinace realizace stavby s dalšími investičními akcemi Správy železnic v dotčeném úseku tratě, zejména se stavbou „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč“. V rámci pravidelných koordinačních jednání byly řešeny návaznosti stavebních postupů, výlukové činnosti, přístupy na staveniště a koordinace jednotlivých profesí. Zvýšená pozornost byla věnována úseku dotčenému aktivním sesuvným územím, kde došlo k časovému posunu některých prací v důsledku nutnosti doplnění geotechnických průzkumů, vyhodnocení stability svahu a návrhu dodatečných sanačních opatření. Tato skutečnost má dopad na koordinaci navazujících prací souvisejících s konverzí trakční soustavy, zejména v oblasti kabelových tras, trakčního vedení a organizace výluk. Přestože sanace vykazuje oproti původním předpokladům časové zpoždění, probíhá průběžná koordinace obou staveb s cílem minimalizovat dopady na celkový harmonogram a zajistit dosažení klíčových milníků v požadovaných termínech. Současně pokračuje koordinace technologických návazností mezi objekty trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky a napájecí soustavy, včetně prací v areálu TNS Střelná.

3. Výluková činnost; Probíhala v souladu se schváleným harmonogramem výstavby a schváleným výlukovým řádem. Jednotlivé výluky byly průběžně koordinovány mezi stavbami Konverze a Sanace tak, aby byl zajištěn plynulý postup prací, maximální využití výlukových časů a minimalizovány dopady na železniční provoz. Přes vzniklé komplikace související se sesuvným územím nebyly v hodnoceném období identifikovány skutečnosti, které by bezprostředně ohrožovaly plnění rozhodujících milníků stavby. Současně pokračuje koordinace technologických návazností mezi objekty trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky, energetických zařízení a technologiemi budovanými v areálu TNS Střelná s cílem zajistit připravenost jednotlivých profesí pro navazující etapy výstavby a uvedení díla do provozu. (1/24-1/27).

Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 (akce SSV): Na stavbě „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč“ pokračovaly v květnu 2026 intenzivní zemní práce, sanace sesuvu a realizace geobuněk, přičemž bylo odtěženo cca 9 280 m³ materiálu. Dokončen byl propustek včetně zpětných zásypů a souvisejících terénních úprav. V důsledku rozšíření sesuvného území byla schválena ZBV 03 s prodloužením doby pro dokončení o 30 dnů a předpokládaným finančním dopadem cca 24 mil. Kč. Zhotovitel současně navrhl akcelerační opatření ke zmírnění dopadů na harmonogram. Práce probíhají bez pracovních úrazů a v souladu s aktualizovaným harmonogramem stavby. (1/25-7/27.)

GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. Etapa (akce SSZ):

Dne 31.03.2026 nabylo právní moci povolení záměru na úsek Valašské Klobouky-Bylnice (TK, TOK, přechody kabelů přes umělé stavby). Dne 12.04.2026 vydalo DESÚ povolení záměru i na hlavní část stavby.

Následně jsme obdrželi odvolání dvou účastníků řízení z lokality Velké Karlovice. Po domluvě s DESÚ probíhá zúžení rozsahu povolované stavby mimo oblast Velké Karlovice, tak aby mohla být v nejbližší době zpravomocněna hlavní náplň stavby. Pokračuje zpracování dílčích částí PDPS a ty jsou následně odsouhlasovány. Po odsouhlasení se následně postupně předávají staveniště pro přípravné práce. Dále probíhají práce na PS/SO, které nepodléhají povolení. (3/24-9/27).

Doplnění výluky 6 kV pro úsek Vsetín – Jablůnka v ROV 25031 na 1. až 30. září 2026.

Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice

(akce OŘ Ova): Probíhají práce na 2. TK, včetně dokončovacích prací. Následné podbití se předpokládá v 4.Q 2026 (2027) z důvodu vyloučené tratě, malý provoz. (9/25-6/26)

Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč (akce OŘ Ova):

03.06.2026 - NPM povolení stavebního záměru

04.06.2026 - Podpis SoD

11.06.2026 - Předáno staveniště

15.06.2026 - Zahájení stavebních prací, (6/26-6/27)

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, >12/26**

Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov, >12/26**

Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září 2026.

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), >12/28**

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa**

Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), >2/28,

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov, >12/28,**

srpen ROV 23274 E: doplněná změna na žádost zhotovitele a SSV.

Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, >12/27,**

Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B) (7/26-4/28),**

Setrvalý stav.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B), >2/29,**

Setrvalý stav.

Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (9/26-7/30),**

Setrvalý stav.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“** – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026.

Nad rámec podkladů na výlukovou poradě je žádána nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, dále denní 10hod. výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad Sázavou v dopravně Sázava u Žďáru a TV LKS v termínu 24., 25., 26.11.2026, uvedené výluky budou z procesních důvodů (změna ROV) projednávány na následující výlukové poradě.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“** – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled, celý 07/2026 také vyloučena 1. TK Havlíčkův Brod – Pohled. K datu 01.08. překlopení výluk na SKS v ŽST Pohled (do 11/2026) + 2. TK Pohled – Havlíčkův Brod (celý 08/2026) a zprovoznění nového nástupiště v ŽST Pohled ve zkrácené délce 93 m.

V termínu 01.-07.08.2026 bude v TK Pohled – Havlíčkův Brod zavedena konsolidační PJ 50 km/h délky 700 m po provedených stavebních pracích s rozsáhlým posunem osy koleje až o 60 cm. Od 07.08. dojde v totožném úseku ke změně rychlosti PJ na 70 km/h, důvodem je dočasně nevyhovující osová vzdálenost kolejí v rámci provozu po 1. TK v nové ose vůči 2. TK ve stávající ose koleje (přepočtem potvrzeno, že stávající osová vzdálenost neumožňuje zachování traťové rychlosti 100 km/h).

Stavba **„Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo)“** – SŽ byla oslovena zhotovitelem inženýrsko-geologického průzkumu, probíhají prvotní jednání vč. možností využití výluk stavby Přibyslav – Pohled.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – po zaměření dat pro ASPv byl ve výhybce č.409XA naměřen posun vyžadující dodatečné podbití vč. navazujících kolejových polí dle upraveného projektu provizorního stavu a s tím související nezbytná dodatečná regulace TV –provedení prací si vyžádalo překročení výluk dle ROV 53122 G (SK 450a) + K (SK 222a a část střed. zhl. mezi směr. a odjezd. sk.) o 24 hod. a z toho plynoucí zahájení et. O (TV SK 450-452) o 24 hod. později.

Při realizaci záporové pažící stěny došlo k ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová, které se projevilo závadou v GPK obou TK a k vychýlení kotevního stožáru TV. Pro odlehčení vychýleného kotevního stožáru TV v 1. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová zavedeny nepředpokládané výluky 1., 2. TK + TV Česká Třebová – Třebovice v Čechách:

- 23.07. v čase 00:15-03:50 pro montáž brány TV;
- 23./24.07. v čase 23:30-06:30 pro převěšení TV (překotvení mimo stávající vychýlený stožár TV č. 27).

V rámci stavebního objektu záporové pažící stěny došlo k obnovení prací ve formě zřizování další řady kotev pažení do tělesa náspu 1., 2. TK Česká Třebová – Třebovice v Č., aktuálně bez požadavků výluk při realizaci těchto prací, **monitoring zaznamenal deformace na měřičských bodech pažící konstrukce a provozovaných kolejí. Geotechnik stanovil podmínky pro pokračování prací, je plánován přísyp zeminy na líci a realizace stabilizačního opatření v podobě založení nové opěrné zdi pomocí velkopřůměrových pilot** – pro jejich realizaci bude výhledově nutné zavést výluk 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách.

Nastalá situace přímo ovlivňuje výstavbu nového mostu v 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., čímž může dojít k narušení termínu ukončení výluk v dané lokalitě k 25.11.2026 dle projednaných MPV, probíhají jednání o možnostech technologických postupů. Provoz aktuálně probíhá dvokolejně s PJ 30 km/h, která je zavedena dlouhodobě dle ROV 53082. Probíhá monitoring kolejí a vychýleného stožáru TV. Bude dále upřesňováno.

Probíhá dlouhodobá výluka:

- SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
- SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
- 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
- 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl. n.**“ – průběžně konány práce profese TV. Od 02.06. vyloučeny SK 23 (do prosince), 25 (do konce září), od druhé poloviny 08/2026 bude dlouhodobě vyloučena SK 17.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, I. etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) – v období 08. začátek 10/2026 poslední práce profese TV.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) – zahájeny soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zabezpečovací a sdělovací zařízení).

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – v termínu 10.-21.08.2026 plánován nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1. Dosud nebyla vydána všechna Rozhodnutí o uzavírkách pozemních komunikací na přejezdech – probíhají intenzivní jednání se zhotovitelem vč. zahrnutí informací od ČD ohledně souběžně probíhajících kolizních uzavírek.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce září roku 2027, nepřetržitou výlukou 9. staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 3, 4, 5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č. 3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov. V polovině října proběhne 10denní nepřetržitý zastavený provoz v úseku Praha-Smíchov – Výhybna-Vyšehrad – Praha hl. n. pro montáž trakce nad záhlavím a zhlavím v nové sudé skupině kolejiště a aktivaci nového ZZ. Od poloviny srpna do poloviny listopadu bude probíhat nepřetržitá výluka jedné traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – odbočka Závodíště pro rekonstrukci radotínského záhlaví. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka kompletní liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Smíchov pro kompletní rekonstrukci této části stanice, která poběží do konce roku 2028;

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu;

Stavba „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci srpnu proběhne 7denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Odb. Jeneček – Kladno včetně všech dopraven, a 4denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Hostivice – Odb. Jeneček pro vložení provizorní výhybky. Na konci měsíce srpna bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 3 a 5 v ŽST Unhošť pro deponii materiálu, která poběží do zrušení ŽST Unhošť v rámci převedení tratě do nové stopy. V rámci této výluky bude umožněno křížování vlaků v ŽST;

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“ a „**Rekonstrukce ŽST Turnov**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval písemně před poradou o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- překročená výluka dle ROV 93024 etapa A, nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3 byla ukončena dle plánu 14.07.2026, zároveň 14.07.2026 proběhla etapa B určená k práci na TV související s ukončovanou výlukou.
- po projednání a schválení na MVP byla do plánu doplněna noční výluka části staničních kolejí vč. TV dle ROV 93087 B v termínu 02./03.09.2026 23:50-04:00 pro dokončovací práce na 2. a 3. nástupišti. Výluka bude konána v pauze mezi vlaky, negeneruje omezení.
- od 03.08. do 30.11.2026 proběhne nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka části 5. SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlašovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v listopadu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově, platí termín ukončení 30.11.2026.
- po projednání a schválení na MVP byla do plánu doplněna nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v ŽST Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v ŽST Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu, ve dnech 24.-30.11.2026. Výluka je určena k demontáži části lešení po ukončení rekonstrukce fasády budovy. Generuje NVÚ, LNT.
- Demontáž další části lešení na druhé straně budovy (u SK č. 512) proběhne v prosinci a výluka bude představena v dalším kole porad.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravních Nýřany (včetně doplňované výluky pro zbudování výtahové šachty) a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno od 22.06. (et. D od 01.08.) přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
- plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028.
- od 01.08.2026 bude v souvislosti s ROV 93027 et. D zavedena v koleji č. 2 kolem pracovního místa bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce cca 300 m
- v měsíci srpnu byly bez náhrady zrušeny výluky na výstavbu podpěr TV. Stavební povolení na 1. stavbu nenabýlo právní účinnosti z důvodu podání odvolání, tudíž by plánované výluky nebyly využity.

„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:

- výluka pro 3. podbití a dokončovací práce v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne od 07.-10.09.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND v dotčeném úseku.

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:

- je vybrán zhotovitel stavby, probíhají úkony spojené s uzavřením SOD. Do plánu byly zařazeny výluky v souladu s RPV v termínu 03.08.-30.11.2026. Výluka generuje ZP+ND v úseku Klatovy – Sušice. Výluky stavby budou probíhat dle ROV 93085 etapa B od 03.08. do 28.08.2026 a následně dle etapy C od 28.08. do 30.11.2026.

„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“

- do plánu výluk na říjen byly zavedeny dvě denní výluky ve stanici Velešín ve dnech 06. a 07.10.2026 08:00-16:00. Vyloučena bude část 3. a 5. SK, včetně TV dle ROV 93118 A. Výluky jsou určeny pro zbudování základu nové trakční podpěry 25A. Následně proběhne v listopadu noční výluka 14./15.11.2026 dle ROV 93118 B v čase 22:00-04:50 pro výstavbu nové trakční podpěry a převěšení TV. Etapa B generuje ZP+ND.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

- do 31.07.2026 běží lhůta pro odvolání na vydané SP. Pokud se nikdo neodvolá, SP nabude právní moci
- proběhlo výběrové řízení a nyní probíhají úkony spojené s vydáním rozhodnutí o výběru zhotovitele. Výsledek výběrového řízení byl „napaden“ a probíhá jeho přezkoumání u ÚOHS. V souladu s vyjádřením ÚOHS nesmíme uzavřít SOD s vybraným zhotovitelem až do doby vydání rozhodnutí ÚOHS. Vydání rozhodnutí není limitováno žádným časovým intervalem.

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Září, Říjen**
 - o platí výluky projednané a schválené na předchozích poradách, výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.03.2027
- **Listopad**
 - o proběhnou dvě etapy nepřetržitých výluk na přeložku kolizní kabelizace ZZ. V etapě A ROV 75016 bude ve dnech 16.-19.11.2026 vyloučeno TZZ 1. a 2. TK v úsecích Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník a Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město. Dále bude vyloučeno PZZ v km 0,572 a km 0,648 v úseku Odb Dolní Rybník – Jirkov. V souběhu proběhne etapa B ROV 75016 nepřetržitá výluka ZZ ve dnech 16.-17.11.2026, kdy bude vyloučeno PZZ v km 62,341 v úseku Odb Dolní Rybník – Chomutov město. Během celé výluky bude umožněn dvukolejný provoz v dotčeném úseku, Odb Dolní Rybník bude obsazena dopravním zaměstnancem, výhybky v Odb Dolní Rybník budou uzamčeny zámky v rovném směru, jízdy drážních vozidel budou uskutečňovány na PN, nebo kolem neobsluhovaných návěstidel a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Výluka generuje ZP+ND v úseku Odb Dolní Rybník – Jirkov. V průběhu etapy B budou navíc vlaky zpravovány o jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezd v km 62,341.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- **Září**
 - o po projednání a schválení na MVP v Ústí nad Labem je do plánu výluk na měsíc září zařazena, k již schváleným blokům nočních výluk, výluka dle ROV 73039 etap D1, E1, H1 pro práci na TV ve 2. TK úseku Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. a sudé skupině SK v ŽST Kadaň-Prunéřov. Termín výluky 01./02.09.2026 a času 21:35-4:00, generuje ZP+ND.

- **Říjen**

- o platí výluky představené a schválené na předchozích poradách, počítá se s konverzí trakční soustavy a překlopení stavebních postupů do ROV 73213 dne 24.10.2026 17:00 hodin.
- o nočním výlukám dle ROV 73213, které měly původní čas ukončení 04:00 budou upraveny časy ukončení na 03:50 a toto bude platit i pro další měsíce

- **Listopad**

- o pokračují nepřetržité výluky dle ROV 73213 etapy:
 - A1: 2. TK+TV Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov vč. příslušných záhlaví, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
 - B1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, kolejově vybrané SK, zhlaví sm. Klášterec n/O, TV sudá skupina SK, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
 - C1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, podchod, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
 - D1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, vybrané SK vč. záhl. a zhl. sm. Odb Dubina, termín konání do přelomu JŘ 10.12.2026
 - E1: 2. TK+TV Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O vč. příslušných záhlaví a zhlaví, s předpokládaným koncem 24.11.2026
- o do plánů byla zařazena výluka dle ROV 73213 etapa M1, výluka TK Droužkovice – Odb Dubina, vč. části záhl. a zhl. v dopravně Dubina. Termín výluky 01.11.2026 – 29.03.2027. Výluka je určena k manipulaci s materiálem stavby – návoz a odvoz z a na deponii.
- o v termínu 01./02.-28./29.11.2026 budou probíhat noční výluky generující ZP+ND dle etap ROV 73213 G1, H1, L1, G2, I2.

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 dle ROV 73214 A, B, C a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy.

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:

- **Září:**

- o dne 08.09.2026 bude provedena pantografická zkouška, časové polohy měření a další informace budou dopravcům sděleny na celostátní výlukové poradě konané dne 30.07.

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- **Září, Říjen:**

- o platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách

- **Listopad:**

- o pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026
- o na RVP byly odsouhlaseny noční výluky dle ROV 63030 S3+R3 v termínu 25./26.-30.11./01.12.2026 20:25-04:20. Vyloučena bude 1. a 2. TK+TV v úseku Závodiště – Radotín, 4.TK+TV v úseku Radotín – Závodiště – Tunel a 3. TK+TV v úseku Radotín – Závodiště. Výluky generují ZP+ND

„Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“

- výluka dle ROV 63199 proběhne v termínu 29.09.-02.11.2026 08:00-16:00 a generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Vyloučena bude TK v úseku Roztoky u Křivokláta – Rakovník, vč. celé dopravní Lašovice. Výluka je určena pro sanaci nestabilních skalních masivů, tzn. bude provedeno odstranění vegetace, kácení stromů, očištění skal, překrytí skal kotvenou ocelovou sítí, vybudování záchytných plotů a podezdívky, výplně poruch, zábrana z pražců, reprofilace odvodňovacích příkopů a paty svahu, zbudování gabionů.

4. Projednání výluk nad RPV – listopad 2026

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	23282 A	Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína, 2. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína, 8. bez TV,	03.11.2026-06.11.2026	07:00 - 18:00	oprava GPK, výměna kolejnic	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23358 A	Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .	09.11.2026-12.12.2026	07:10 - 24:00	odstranění důlních škod	Nad RPV.
301	Z-23358 C	Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, zab. zař.: ETCS L2 v 2. traťové koleji. Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, zab. zař.: PZS v km 328,679 (P8290) v 2. traťové koleji. Odb Karviná-Darkov, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody od návěstidla 2CL po návěstidlo 2KS.	09.11.2026-10.11.2026	17:00 - 06:00	obnova šuntové citlivosti ve 2. traťové koleji Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov a na Odb. Karviná-Darkov v úseku od návěstidla 2CL po náv. 2KS.	Nad RPV.
304	Z-23357 A	Holešov, záhl. směr Hulín. Holešov – Třebětice, traťová bez TV, Třebětice, celá bez TV, Třebětice – Hulín, traťová bez TV, Hulín, záhl. směr Holešov.	09.11.2026-13.11.2026	07:00 - 18:00	Údržba kolejí, ASP, výměna výhybkových pražců v ŽST Třebětice, kolejnic, svařování BK, čištění ŠL. Kácení stromů, odstranění defektoskopických vad. Oprava přejezdu v km 21,275 (P7255).	Změna od RPV. V RPV 5.-14.9.2026 10N , přesun termínu, využití 5N, snížení rozsahu prací. ZP+ND. Úplná uzavěra přejezdu P7255 v km 21,275 ve dnech 9. - 13. 11. 2026.
305	Z-23351 A	Petrovice u Karviné, 4a,12.,18.,20. jen TV, 14.,16. + TV,	03.11.2026-16.11.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců, oprava GPK ve staničních kolejích č. 14, 16	Nad RPV. NVÚ.

305	Z-23348 D	Bohumín přednádraží, 419., 421. bez TV,	02.11.2026-23.11.2026	07:00 - 16:00	výměna kolejového roštu, výměna šterkového lože, zřízení BK ve staniční koleji č. 419	Nad RPV.
305	Z-23374 B	Ostrava hlavní nádraží, 1. + TV,	01.11.2026-02.11.2026	21:30 - 03:50	Uzel Ostrava – most km 267,935- úprava napíacích teplot na SK1	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-25029 B	Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla: Lc101b, Lc102b.	02.11.2026-05.11.2026	07:30 - 17:00	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka návěstidel Lc101b, Lc102b	Nad RPV.
305	Z-25029 C	Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně-kolejové obvody: L101K, L102K, 1aK, 2aK, V30-32, V35-36, V40, 4VK, 4cK, 7dK. Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ – částečně – výhybky: 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2, EMZ 28XAt/U1Xat. Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla: Se31, Se32, Se34, Se36, Se38, Se39, Se47, Se48, Se49.	02.11.2026-25.11.2026	07:30 - 17:00	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS	Nad RPV.
305	Z-23374 A	Bohumín-Vrbice – Ostrava hlavní nádraží, 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží, 2.,2a,6.,8.,10.,102b,306. bez TV, 2.,2a,2b,4.,6.,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, záhl. a zhl. Bohumín-Vrbice směr v 2TK.	03.11.2026-06.11.2026	07:30 - 19:30	Uzel Ostrava – most km 267,935 - úprava TV (kotvení, zbrojení stožárů...)	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-25029 D	Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 4VK, 4cK, 2-32 K. Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně – výhybkové obvody V35-36, V40, V42, V47, V52, V59. Ostrava hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně – staniční koleje 2., 4., 6., 8..	25.11.2026-26.11.2026	17:00 - 07:30	obnova šuntové citlivosti na Hrušovském zhlaví a osobním nádraží	Nad RPV.

305	Z-25029 A	Ostrava hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody: V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ – částečně – výhybky: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla: Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.	26.11.2026-10.12.2026	07:30 - 17:00	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS	Nad RPV.
305	Z-23376 C	Drahotuše , 6. bez TV,	16.11.2026-05.12.2026	07:00 - 16:00	Odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23376 A	Drahotuše – Odb Jezernice A , 1.,2. + TV, Odb Jezernice A , 1.,2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B , 1.,2. + TV, Odb Jezernice B , 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B , 1. jen TV, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou , 2. + TV,	18.11.2026-19.11.2026, 21.11.2026-24.11.2026	00:20 - 04:20	Vytažení štětovnic – mostní objekty, předštěrkování, stažení kolejnic, a vytažení štětovnice žel. spodku.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23376 E	Odb Jezernice B , 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B , 1. jen TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A , 1. + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše , 1. + TV, Drahotuše , záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou.	27.11.2026-08.12.2026	07:00 - 16:00	3. podbití a úprava koleje	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23376 B	Drahotuše – Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice A , 2. bez TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B , 2. bez TV, Odb Jezernice B , 2. bez TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou , 2. bez TV,	30.11.2026	00:20 - 04:20	Broušení kolejnic	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23364 E	Lipník nad Bečvou , 1. jen TV, 3. + TV,	07.11.2026-09.11.2026	08:00 - 18:00	Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad.	Nad RPV. NVÚ+ND.

305	Z-23376 F	Lipník nad Bečvou, 1. bez TV,	09.11.2026	07:00 - 16:00	Montáž návěstidel	Nad RPV. ND.
305	Z-23376 G	Lipník nad Bečvou, 5. bez TV,	10.11.2026	07:00 - 16:00	Montáž návěstidel	Nad RPV.
305	Z-23376 D	Lipník nad Bečvou, 6. bez TV,	20.11.2026-05.12.2026	07:00 - 16:00	Odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23364 C	Přerov, zhl. střední – od námezníku výh. 72 po hrot jazyka výh. 77.	09.11.2026-13.11.2026	08:00 - 16:00	Výměna pražců, kolejnic a výhybkových součástí se svařením do BK.	Nad RPV.
306	Z-23346 A	Kopřivnice nákladní nádraží – Kopřivnice, traťová bez TV, Kopřivnice, celá bez TV, Kopřivnice – Štramberk, traťová bez TV,	10.11.2026-13.11.2026	07:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 17,474 (P7488)	Nad RPV. ZP+ND.
306	Z-23359 B	Vítkov – Svatoňovice, traťová bez TV, Svatoňovice, celá bez TV, Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou, traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou, celá bez TV,	02.11.2026-04.11.2026	07:00 - 19:00	souvislá výměna kolejnic, zřízení BK	Nad RPV. ZP+ND.
306	Z-23371 A	Nový Jičín město, 3.,5.,7.,9.,11. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 4, nám. výh. č. 6, hrot výh. č. 7.	02.11.2026-20.11.2026	07:00 - 17:00	oprava staničních kolejí a výhybek v dopravně D3 Nový Jičín město	Nad RPV.
308	Z-23369 A	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, 1. + TV,	16.11.2026-20.11.2026	07:30 - 15:30	SEE OLC – oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC – odbočka Skalka-cyklická výměna jazyků na vč1H + seřízení ČZ (výměna komponentů), odstraňování def. vad, oprava GPK v km 3,3	Nad RPV.
308	Z-23369 B	Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě, 2. + TV,	21.11.2026-25.11.2026	07:30 - 15:30	SEE OLC – oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC – oprava GPK v km 3,3; odstraňování def. vad	Nad RPV. Po dobu konání výluky zajistí OZOV obsluhu vlečky CEMENT Hranice

311	Z-23328 E	Mikulovice – Písečná , zab. zař.: přejezdové v km 44,670 (P4320) a v km 45,062 (P4321).	09.11.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice	Nad RPV.
311	Z-23328 A	Jeseník , celá bez TV, ost. zař.: úprava SW. Jeseník – Lipová Lázně , traťová bez TV, Lipová Lázně , celá bez TV, Lipová Lázně – Horní Lipová , traťová bez TV, Horní Lipová , celá bez TV, Horní Lipová – Ostružná , traťová bez TV, Ostružná , celá bez TV, Ostružná – Branná , traťová bez TV, Branná , celá bez TV, Branná – Jindřichov na Moravě , traťová bez TV, Jindřichov na Moravě , celá bez TV, Jindřichov na Moravě – Hanušovice , traťová bez TV, Hanušovice , záhl. směr Jindřichov na Moravě.	09.11.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	Odstraňování závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. ZP+ND.
312	Z-23328 D	Lipová Lázně – Vápenná , traťová bez TV, Vápenná , celá bez TV, Vápenná – Žulová , traťová bez TV, Žulová , celá bez TV, Žulová – Velká Kraš , traťová bez TV, Velká Kraš , celá bez TV, Velká Kraš – Javorník ve Slezsku , traťová bez TV, Javorník ve Slezsku , celá bez TV,	09.11.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	Následné podbití po povodních 2024 odstraňování závad železničního svršku, údržba zeleně, kácení.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-23361 A	Huštěnovice, celá jen TV,	14.11.2026-17.11.2026	23:50 - 04:10	Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice, montáž bran, montáž DSL	Nad RPV. LNT.
316	Z-25026 A	Nedakonice, zab. zař.: PZZ v km 132,661 (P8160).	02.11.2026-11.11.2026	08:30 - 15:00	Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 132,661 (P8160) v ŽST Nedakonice.	Nad RPV. přes přejezd – bezpečnost. PJ 60 km/h v ús. km 132,690 - 132,630; po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu
316	Z-25028 A	Lípa nad Dřevnicí, zab. zař.: staniční. Lípa nad Dřevnicí, zab. zař.: PZZ v km 18,949(P8253). Lípa nad Dřevnicí – Zlín střed, zab. zař.: PZZ v km 17,725 (P8252).	23.11.2026-27.11.2026	08:00 - 15:00	Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, výměna kolejové desky	Nad RPV. jízdy na PN
316	Z-25028 B	Vizovice – Lípa nad Dřevnicí, zab. zař.: PZZ v km 23,594 (P8260), v km 21,752(P8257).	30.11.2026-07.12.2026	08:00 - 15:00	Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras.	Nad RPV.
318	Z-35017 A	Velké Pavlovice, zab. zař.: PZZ v km 3,641 (P7139). Velké Pavlovice, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	02.11.2026-16.11.2026	08:00 - 14:00	oprava PZZ, zrušení IS a nahrazení za PcN	Změna od RPV. z finančních důvodů přesun ze srpna (V RPV 17.-31.8.2026)
324	33116 C	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou, 1. + TV, Sázava u Žďáru, celá + TV,	03.11.2026-04.11.2026	22:05 - 04:05	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypaní šterku, rozvoz a skládání kolejnic	Nad RPV. ZP+ND. Žďár – Sázava
701	Z-33153 A	Jihlava – Šlapanov, traťová + TV, Dobronín, celá + TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov, celá jen TV, včetně obcházecího vedení	10.11.2026-15.11.2026	07:30 - 16:30	výkop a betonáž základů trakčních podpěr TV, oprava přejezdu v km 204,516 (P3674)	Nad RPV. ZP+LNT+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53186 G	Třebovice v Čechách , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S.	04.11.2026	12:00 - 17:00	Podbití výhybky 24, podbití spojky 23/24.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.
309	Z-53186 G1	Třebovice v Čechách , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S.	08.11.2026	08:00 - 13:00	Svařování výhybky 23+spojky, svařování výhybky 24+spojky.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.
309	Z-53186 C	Třebovice v Čechách , 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napětově od ÚO 402 po ÚO 412 a vloženou izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně částí kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S.	17.11.2026	08:00 - 18:00	Regulace spojek TV.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.
309	Z-53186 C	Třebovice v Čechách , 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napětově od ÚO 402 po ÚO 412 a vloženou izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně částí kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S.	25.11.2026	08:00 - 18:00	Zrušení vložené izolace TV.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.

309	Z-53186 F	Třebovice v Čechách – Česká Třebová , 2. + TV, napětově od ÚO 412 v Třebovicích v Čechách po ÚO 122 v TM Česká Třebová Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách , 2 + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	01.11.2026	07:00 - 17:00	Pokládka výhybky 24, montáž spojky 23/24, km 5.2-5.5 (300 m) 50 KM /H bezpečnostní pomalá jízda.	Nad RPV. VNJŘ+ND. BPJ 50 km/h v 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách, v km 5.200-5.500 v délce 300 metrů. V souběhu s výlukou 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200 m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 - 4.500.
314	Z-53192 B	Chornice – Třebovice v Čechách , zab. zař.: ETCS.	30.11.2026-12.12.2026	07:00 - 24:00	Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53192 A.
314	Z-53192 A	Velké Opatovice – Chornice , traťová bez TV, Dzbel – Chornice , traťová bez TV, Chornice , celá bez TV, Chornice – Městečko Trnávka , traťová bez TV, Městečko Trnávka , celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová , traťová bez TV, Moravská Třebová , celá bez TV, Moravská Třebová – Mladějov na Moravě , traťová bez TV, Mladějov na Moravě , celá bez TV, Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách , traťová bez TV, Třebovice v Čechách , záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6.	30.11.2026-12.12.2026	07:00 - 24:00	Implementace ETCS.	Nad RPV. ZP+ND. Přejchod do nového GVD.
326	Z-53186 H	Opatov – Česká Třebová , 2. + TV, napětově: od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 v TM Česká Třebová	17.11.2026-25.11.2026	07:00 - 18:00	Úprava opatovického zhlaví v Odb. Zádulka, výhybky číslo 2,3,4, úprava TV.	Nad RPV. VNJŘ. BPJ 50 km/h v 1.TK Odb. Zádulka – Opatov v km 240,0-249,6 v délce 600 metrů.
326	Z-53186 I	Česká Třebová – Opatov , 1. + TV,	18.11.2026-19.11.2026	23:00 - 04:00	Podbití spojek 1/2, 2/4.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53182 I. V souběhu s výlukou 53186 H ZP směr Opatov.

326	Z-53188 A	Česká Třebová – Opatov, 1. + TV, napětově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová Odb Zádulka – Česká Třebová, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL Odb Zádulka, zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5.	25.11.2026-12.12.2026	18:00 - 24:00	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.	Nad RPV. VNJR. BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu.
501	Z-53186 A	Česká Třebová vjezdová skupina, 102.,104.,106.,108.,112a,112b bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108 Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108, Lc110 a PB 127XS/130 po námezník výhybky číslo 137a. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části koleje číslo 98 od hrotů jazyků výhybky číslo 139 po návěstidlo Sc98. Česká Třebová vjezdová skupina, 102.,102a,112a,112b jen TV,	01.11.2026-25.11.2026	08:00 - 18:00	Převěšování a regulace TV EŽ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53166 B a 53001 D.

501	Z-53186 B1	Česká Třebová vjezdová skupina, 102a,101.,103.,105.,107.,109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. Česká Třebová vjezdová skupina, 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV,	10.11.2026-11.11.2026	08:00 - 17:00	Převěšování a regulace TV Elprovia.	Nad RPV. ZP. ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.
501	Z-53186 B	Česká Třebová vjezdová skupina, 102a,101.,103.,105.,107.,109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. Česká Třebová vjezdová skupina, 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV,	13.11.2026-16.11.2026	08:00 - 17:00	Převěšování a regulace TV Elprovia.	Nad RPV. ZP. ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.
501	Z-55020 A	Česká Třebová vjezdová skupina, zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví směr Odb. Zádulka a ŽST Třebovice v Čechách	18.11.2026-25.11.2026	09:00 - 18:00	Úprava, aktivace a přezkoušení nových vnějších prvků provizorního ZZ.	Nad RPV.
501	Z-55020 B	Česká Třebová vjezdová skupina, zab. zař.: SZZ. výměna SW	19.11.2026	09:00 - 11:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.

501	Z-53186 E	Česká Třebová vjezdová skupina , 102a bez TV, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b Česká Třebová vjezdová skupina , zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110.	19.11.2026-20.11.2026	19:00 - 06:00	Broušení kolejí.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.
501	Z-53186 D	Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina , 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po hroty jazyků výhybky číslo 407 Česká Třebová , 415a bez TV, její část návěstidla Se9A po hrot výhybky číslo 407 Česká Třebová , výh.: 407, 3ab,	18.11.2026-19.11.2026	19:00 - 06:00	Broušení kolejí.	Nad RPV.
501	Z-53186 J	Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina , 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová , 415a jen TV,	23.11.2026-25.11.2026	08:00 - 18:00	Převěšování a regulace TV EŽ.	Nad RPV.
501	Z-53192 C	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách	30.11.2026-12.12.2026	07:00 - 24:00	Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314).
501	Z-53148 A1	Kolín vjezd. náv. L – Zábोří nad Labem , 1. + TV, Kolín vjezd. náv. L , záhl. a zhl. 1. TK směr Zábोří nad Labem, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Zábोří nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 23 a 19).	26.11.2026-27.11.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ.

501	Z-53148 B1	Záboří nad Labem – Kolín vjezd.náv.L, 2. + TV, Záboří nad Labem, záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín vjezd.náv.L, záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	27.11.2026-28.11.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ.
505	Z-53173 D	Předměřice nad Labem, celá bez TV, Předměřice nad Labem – Smiřice, traťová bez TV,	02.11.2026-04.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 F	Předměřice nad Labem, celá bez TV,	05.11.2026-06.11.2026, 09.11.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnické sondy.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 G	Smiřice, 4. bez TV, Smiřice, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námeztníku výhybky číslo 7 po hroty jazyků výhybky číslo 8.	23.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 H	Smiřice, záhl. a zhl. směr Hněvčeves, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla HL po návěstidlo S3.	24.11.2026	07:00 - 12:30	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53173 A, I.
505	Z-53173 I	Smiřice, 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3	24.11.2026-25.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 J	Smiřice, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5	26.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 K	Smiřice, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námeztník výhybky číslo 6	27.11.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53185 A	Hradec Králové hlavní nádraží, 13. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	03.11.2026-04.11.2026	20:15 - 03:50	Vkládání izolací do směrových lan.	Nad RPV. NVÚ.

505	Z-53185 B	Hradec Králové hlavní nádraží, 1. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29., 33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	04.11.2026-06.11.2026	20:15 - 03:50	Vkládání izolací do směrových lan.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53185 C	Hradec Králové hlavní nádraží, 10a,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 7, 3, 2	06.11.2026-07.11.2026	20:15 - 03:50	Demontáž krakorce č. 30, demontáž stožáru.	Nad RPV. LNT.
505	Z-53185 D	Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,4a,6.,8.,8a bez TV, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,1 9.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,5 9. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	17.11.2026-19.11.2026	20:15 - 03:50	Stavba trakčních bran, stavba krakorce, stavba trakčních stožárů.	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174.

505	Z-53185 E	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. směr Věstary. Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. směr Hradec Králov-Slezské Předměstí. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Věstary, jeho část od hrotů výhybek č. 75 a 102 a námezníků výhybek č. 64 a 93b po námezníky výhybek č. 84XB, 85XB, 82, 80, 76a, 72. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Věstary, včetně části kolejí č. 15, 19, 21 od námezníku výhybky č. 76a po návěstidla L15, L19, L21 a námezník výhybky č. 58. Hradec Králové hlavní nádraží, 2s,6s,13s bez TV, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníků výhybek č. 100XA, 110 po námezníky výhybek č. 92, 100XB. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí č. 1, 2, 6, 8, 13 od námezníků výhybek č. 54, 59XA a návěstidla Se12 po návěstidla Lc1, Lc2, Lc6, Lc8, Lc13 a námezník výhybky č. 53. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	16.11.2026-17.11.2026	20:15 - 03:50	Provizorní převěs 79B-P2.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174.
505	Z-53185 F	Hradec Králové hlavní nádraží, napětově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	21.11.2026-22.11.2026	08:15 - 18:15	Stavba trakčního stožáru L10, provizorní napěťový přes 409N.	Nad RPV. NVÚ.

506	Z-53187 A	Náchod-Běloves – Hronov , traťová bez TV, Náchod-Běloves , záhl. směr Hronov, jeho část od návěstidla L1a po návěstidlo S.	09.11.2026-13.11.2026	20:15 - 04:25	Provedení geotechnických vrtů a sond.	Nad RPV. ZP+ND.
507	Z-53194 A	Chrast u Chrudimi , 1.,1a,3. bez TV, 1a SK od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo L1a Chrast u Chrudimi , zhl. směr výhybna Cejřov, jeho část od úrovně námezničky výhybky číslo 1 po námezničky výhybek číslo 2 a 4. Chrast u Chrudimi , výh.: 7,	16.11.2026-20.11.2026	08:00 - 16:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK.	Nad RPV.
509	Z-53193 A	Teplíce nad Metují – Teplíce nad Metují město , traťová bez TV, Teplíce nad Metují město , celá bez TV, Teplíce nad Metují město – Adršpach , traťová bez TV, Adršpach , celá bez TV, Adršpach – Janovice u Trutnova , traťová bez TV, Janovice u Trutnova , celá bez TV, Janovice u Trutnova – Radvanice , traťová bez TV, Radvanice , celá bez TV, Radvanice – Chvaleč , traťová bez TV, Chvaleč , celá bez TV, Chvaleč – Trutnov střed , traťová bez TV,	02.11.2026-06.11.2026, 09.11.2026-13.11.2026	08:30 - 17:20	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, výměna pražců, oprava GPK, svařování, čištění příkopů.	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53195 A	Ostromeř , 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5	09.11.2026-13.11.2026	08:00 - 16:00	Oprava povrchu nástupiště.	Nad RPV.

517	Z-53198 A	Holice – Borohrádek , traťová bez TV, Holice , 1.,2.,4. bez TV, 1. SK od km 38,816 (v úrovni zarážedla na 3. SK) po námezník výhybky č. 5, 2., 4. SK od km 38,816 (v úrovni zarážedla na 3. SK) po námezník výhybky č. 4 Holice , záhl. kolej 1zb směr Borohrádek. Borohrádek , záhl. směr Holice od návěstidla HL po návěstidlo Se3.	02.11.2026-13.11.2026	08:00 - 16:00	Oprava přejezdů P5072, P5073, P5079, výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, výměna pražců ve výhybkách.	Nad RPV. ZP.
542	Z-53197 A	Lomnice nad Popelkou – Stará Paka , traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou , záhl. směr Stará Paka. Stará Paka , záhl. směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6.	02.11.2026-05.11.2026	08:30 - 16:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63005 O1	Kolín , zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 12a, 106 a 108). Kolín , 8a,10b,12a jen TV,	13.11.2026-15.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 106	Nad RPV. NVÚ.
501	63127 P1	Kolín , 108a jen TV, Kolín , 108. + TV, kolejově od náv. Sc108 po hroty výh. č. 160, napěťově od ÚD D50 a ÚD 48 po ÚD D59 Kolín , zhl. navazující na 108. staniční kolej od hrotů výh. č. 160 po náv. Se96.	15.11.2026	08:00 - 18:00	ASP	Nad RPV. NVÚ.
501	63127 B2	Kolín , 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín , 100.,100a,101 jen TV,	16.11.2026-17.11.2026	21:50 - 03:55	odsun SK 102	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou I2.

501	63127 I2	Kolín , 2d jen TV, napětově od ÚO 432 v km 347,300 po vloženou izolaci P10 v km 347,559 Kolín seřad'ovací nádraží , 6b jen TV,	16.11.-17.11.2026	21:50 - 03:55	odsun SK 102	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou B2.
501	63127 C1	Kolín , 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín , 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín , zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín , 116e,116f,102a jen TV,	18.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 4D + 2E	Nad RPV. NVÚ+ND. Nelze od Velimi směr K. Hora a opačně. R9 trs V. Osek, R41 ukončena v Kolíně.
501	63127 H5	Kolín , 102.,104.,104a,6b jen TV, napětově od ÚO 432 v km 347,300 po ÚO 442 v km 348,115	18.11.2026-23.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou A.
501	63127 O1	Kolín , 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 Kolín , zhl. zhlaví mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104.	18.11.2026-20.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 40	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou C1+H5.
501	63127 C1	Kolín , 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín , 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín , zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín , 116e,116f,102a jen TV,	19.11.2026-23.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 4D + 2E	Nad RPV. NVÚ+ND. Nelze od Velimi směr K. Hora a opačně. R9 trs V. Osek, R41 ukončena v Kolíně.
501	63127 E1	Kolín seřad'ovací nádraží , 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 Kolín , zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. Kolín seřad'ovací nádraží , 2.,2c,2d jen TV,	21.11.2026-23.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 2E	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou H5+C1.

501	63127 F1	Kolín, 116d,116e,110c jen TV,	24.11.2026-26.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 8C	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou M1.
501	63127 J5	Kolín, 108a jen TV, 108. + TV, napětově od ÚD D50 a ÚD 48 po ÚD D59 Kolín, zhl. navazující na 108. staniční kolej od námeztníku po hroty výh. č. 133 a od hrotů po námeztník výh. č. 160.	24.11.2026-26.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 8C	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s 63005 G.
501	63127 M1	Kolín, 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín, 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh. č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín, zhl. navazující na 108b a 110c staniční kolej od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. 182, včetně části SK 108b a 110c. Kolín, 116e,116f,102a jen TV,	24.11.2026-26.11.2026	08:00 - 18:00	montáž TV syst. 8C	Nad RPV. NVÚ+ND. Nelze od Velimi směr K. Hora a opačně. R9 trs V. Osek, R41 ukončena v Kolíně.
501	63127 N4	Kolín, zhl. mezi kolejemi 110 a 110c od náv. Lc110 po náv. Se99, včetně části SK 110 a 110c napětově 108., 108a, 110.,110a,110b, 112.,112a.	24.11.2026	08:00 - 10:00	rozklemování ÚD60	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou M1+F1.
501	63151 B3	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	12.11.2026-13.11.2026	19:00 - 05:00	stavba sloupu zařízení StarLift	Nad RPV. VNJR+ND.
501	63151 A3	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	13.11.2026-14.11.2026	19:00 - 05:00	stavba sloupu zařízení StarLift	Nad RPV. VNJR+ND.
501	63151 A5	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	14.11.2026-15.11.2026	23:00 - 05:00	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapami B5+E5=ZP.
501	63151 B5	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	14.11.2026-15.11.2026	23:00 - 05:00	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapami A5+E5=ZP.
501	63151 E5	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	14.11.2026-15.11.2026	23:00 - 05:00	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapami B5+A5=ZP.

501	63151 A2	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	16.11.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJR+ND.
501	63151 B2	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	17.11.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJR+ND.
501	63151 E2	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	18.11.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV.
501	63151 E6	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	19.11.2026	07:00 - 11:00	měřicí vlak	Nad RPV.
501	63151 B7	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	19.11.2026	11:00 - 15:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJR+ND.
501	63151 A8	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	19.11.2026	15:00 - 19:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJR+ND.
501	Z-63228 A	Úvaly, 2b bez TV, část od návěstidla S2b po návěstidlo Se9 Úvaly, 2,2b,4,4a jen TV,	27.11.2026-29.11.2026	22:00 - 18:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63187 A1	Kutná Hora hlavní nádraží – Kolín seřadovací nádraží, 2. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží, záhl. směr Kolín od náv. Se34 po náv. 2S. Kolín seřadovací nádraží, záhl. směr Kutná Hora od náv. 2KL po náv. Se22.	14.11.2026-16.11.2026	07:30 - 17:30	stavba TZ	Nad RPV. VNJR+ND.
502	Z-63187 B1	Kolín seřadovací nádraží – Kutná Hora hlavní nádraží, 1. + TV, Kolín seřadovací nádraží, záhl. směr Kutná Hora od náv. Se21 po náv. 1KL. Kutná Hora hlavní nádraží, záhl. směr Kolín od náv. 1S po náv. Se33.	17.11.2026-29.11.2026	07:30 - 17:30	stavba TZ	Nad RPV. VNJR+ND.
519	Z-63010 A1	Praha-Uhřetěves – Říčany, 1. + TV,	06.11.2026-09.11.2026	23:30 - 04:35	demontáž TK	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s etapou B1=ZP
519	Z-63010 B1	Říčany – Praha-Uhřetěves, 2. + TV,	06.11.2026-09.11.2026	23:30 - 04:35	demontáž TK	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s etapou A1=ZP

521	Z-63181 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodíště, 2. + TV,	03.11.2026-06.11.2026	21:00 - 04:20	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb. Závodíště – Smíchov.
521	Z-63181 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodíště, 2. + TV,	07.11.2026-15.11.2026	21:00 - 04:20	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap F2+M2+A+B+C+D+E+H+J= ZP odb. Závodíště – Smíchov.
521	Z-63181 H2	Odb Závodíště – Praha-Smíchov, 1. + TV, Praha-Smíchov, 1e + TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Závodíště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+ D+E=ZP odb. Závodíště – Smíchov.
521	Z-63181 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodíště, 2. + TV,	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C +D+E+H+J=ZP odb. Závodíště – Smíchov.
521	63030 R3	Odb Závodíště, 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodíště – Praha-Radotín, 1.,2. bez TV, Odb Závodíště, 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel – Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín – Odb Závodíště, 3. bez TV, Odb Závodíště, záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	25.11.2026-01.12.2026	20:25 - 04:20	Demontáž skruže	Nad RPV. ZP+ND.

521	63030 S3	Praha-Radotín - Odb Závodiště, 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště, 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín, 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště - Praha-Radotín, 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	25.11.2026-01.12.2026	20:25 - 04:20	Demontáž skruže	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou R3.
521	Z-63181 H2	Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. + TV, Praha-Smíchov, 1e + TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb. Závodiště – Smíchov.
521	Z-63181 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. + TV,	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb. Závodiště – Smíchov.
524	Z-65010 A	Čelákovice, zab. zař.: SZZ.	30.11.2026	00:20 - 04:00	výměna SW	Nad RPV. ZP+ND.
525	Z-63181 M2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. jen TV,	03.11.2026-06.11.2026	21:00 - 04:20	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+A+B+C+D+E+H+J.

525	Z-63181 F2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námeztníku výh. č. 8 a 11 po hroty výh. č. 37, náv. Lc2d a náv. L8 Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a1 9), od námeztníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námeztníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov, zhl. směr Odb. Závodiště od počítacího bodu SPB73 (u náv. Se24), námeztníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	07.11.2026-15.11.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+M2+A+B+C+D+E+H+J.
525	Z-63181 M2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. jen TV,	07.11.2026-15.11.2026	21:00 - 04:20	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+I2+A+B+C+D+E+H+J.
525	Z-63181 F2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námeztníku výh. č. 8 a 11 po hroty výh. č. 37, náv. Lc2d a náv. L8 Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a1 9), od námeztníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námeztníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov, zhl. směr Odb. Závodiště od počítacího bodu SPB73 (u náv. Se24), námeztníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J.

525	Z-63181 G2	Praha-Smíchov, 4e,6.,8d,90.,90a bez TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 26, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, hroty výh. č. 403, námezník výh. č. 402, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov, záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS.	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádrazí. V souběhu s etapami F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+ D+E.
525	Z-63181 J2	Praha-Smíchov, zhl. směr Praha- Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov, 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádrazí. V souběhu s etapami H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+ B+C+D+E.
525	Z-63181 M2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. jen TV,	24.11.2026-30.11.2026	21:00 - 04:20	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádrazí. V souběhu s etapami F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+ D+E.

525	Z-63181 F2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námeztníku výh. č. 8 a 11 po hroty výh. č. 37, náv. Lc2d a náv. L8 Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítačícího bodu SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a 11), od námeztníku výh. č. 8 a 11 a počítačícího bodu SPB24 (u námeztníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov, zhl. směr Odb. Závodiště od počítačícího bodu SPB73 (u náv. Se24), námeztníku výh. č. 32 po počítačící bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J.
525	Z-63181 G2	Praha-Smíchov, 4e,6.,8d,90.,90a bez TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námeztníku výh. č. 26, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, hroty výh. č. 403, námeztník výh. č. 402, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov, záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS.	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E.
525	Z-63181 J2	Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítačící bod SPB31 (mezi námeztníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov, 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po počítačící bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E.

525	Z-63181 M2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. jen TV,	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2+J2+A+B +C+D+E.
526	63007 P	Praha Masarykovo nádraží- Viadukt, 701. jen TV, Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo nádraží	02.11.2026-22.11.2026	09:00 - 17:00	montáž svršku + TV systému 8.2	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-63234 A	Kralupy nad Vltavou, zhl. od hrotů jazyků výhybky 21 po návěstidlo Sc7. včetně DKS 903 a části 7. a 9.SK Kralupy nad Vltavou, 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK	06.11.2026-13.11.2026	08:30 - 16:00	výměna pražců + práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ. nelze od Nelahozevsi do ranžiru.
527	Z-63234 B	Kralupy nad Vltavou, zhl. od hrotů jazyků výhybky 23 po návěstidlo Sc11. včetně DKS 903 a části 11.SK Kralupy nad Vltavou, 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK	18.11.2026-25.11.2026	08:30 - 16:00	výměna pražců + práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ. od Nelahozevsi lze pouze na koleje 103-109.
528	Z-63181 E2	Praha-Smíchov, 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov – Praha-Žvahov, traťová bez TV,	30.11.2026-01.12.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B +C+D+E=ZP směr Závodiště a Žvahov.

529	63175 C	Odb Jeneček , kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček – Středokluky , část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravní Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček – Středokluky	02.11.2026-06.11.2026, 09.11.2026-13.11.2026	08:30 - 15:30	sypání šterku	Nad RPV. ZP.
529	63175 C	Odb Jeneček , kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček – Středokluky , část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravní Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček – Středokluky	18.11.2026-20.11.2026	08:30 - 15:30	skládání kolejnic a pražců	Nad RPV. ZP.
532	Z-65010 C	Brandýs nad Labem – Čelákovice , zab. zař.: PZZ v km 3,230 (P2731).	30.11.2026	04:00 - 16:00	aktivace PZS P2731 (km 3,230)	Nad RPV. bez dopravních opatření

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63221 B	Praha-Radotín , záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín – Dobřichovice, část od námezničku výh. č. 29 po náv. 2S. Praha-Radotín – Dobřichovice , 2. + TV, Dobřichovice , záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín – Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2.	14.11.2026-17.11.2026	07:00 - 16:20	výměna kolejnic, výměna pražců, oprava přejezdu P264 a 268, ASP	Nad RPV. VNJR+ND.

704	Z-93124 A	Tábor, zhl. směr Chýnov, jeho část od hrotů jazyka výhybek č. 301 k námezníkům výhybek č. 10, 13. Tábor, 4a,6. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. 10, 13 k návěstidlům S4a, Lc6 Tábor, 8.,8a bez TV, Tábor, zhl. včetně části staničních kolejí č. 22, 24 od hrotů jazyka výhybek č. 101 k návěstidlům Sc22, Sc24. Tábor, 6.,8.,8a jen TV, včetně části koleje 4a a částí navazujících zhlaví a záhlaví směr Chýnov od konce TV v km 68,730 a od děličů TV č. 6, 9 k děličům TV č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14.	01.11.2026	08:10 - 16:10	celková oprava TV v obvodu ČD OŘOD západ (bývalé DKV Tábor) s potřebou vyloučení navazujícího TV ve správě SŽ – OŘ Plzeň, údržbové práce OŘ Plzeň	Nad RPV. V souběhu s ROV 93099 A na VR 703.
704	Z-95008 C	Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín, zab. zař.: TZZ. Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: SZZ. Odb Dobřejovice, zab. zař.: SZZ. Chotýčany, zab. zař.: SZZ. Ševětín, zab. zař.: SZZ. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín, zab. zař.: ETCS L2. Odb Dobřejovice, zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: ETCS L2. Chotýčany, zab. zař.: ETCS L2. Ševětín, zab. zař.: ETCS L2.	10.11.2026	08:45 - 16:25	výměna adresného SW na PPV Čerčany, Tábor, Veselí n.L. a Č. Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravních Ševětín, Chotýčany a Hluboká nad Vltavou - Zámostí, výměna systémového a adresného SW v RBC 56 a na CDP Praha, sál 3A	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93079 A, B.
704	Z-95008 D	České Budějovice – Nemanice I, zab. zař.: TZZ. České Budějovice, zab. zař.: SZZ. Nemanice I, zab. zař.: SZZ. České Budějovice – Nemanice I, zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice, zab. zař.: ETCS L2. Nemanice I, zab. zař.: ETCS L2.	24.11.2026-25.11.2026	23:10 - 03:30	výměna adresného SW na PPV České Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravně České Budějovice a Nemanice, v RBC 57 a na CDP Praha, sál 3A (investice SSZ - stavba ETCS + DOZ Votice - České Budějovice)	Nad RPV. ZP+ND.

706	Z-93118 B	Rybník – Omlenice , traťová + TV, Omlenice , celá + TV, Kaplice – Kaplice , traťová + TV, Kaplice , celá + TV, Kaplice – Velešín , traťová + TV, Velešín , celá + TV, Velešín – Holkov , traťová + TV,	14.11.2026-15.11.2026	22:00 - 04:50	úpravy GPK strojně v km 76,900-77,500 v úseku Rybník – Holkov, ověření sjízdnosti TV (práce ST Č. Budějovice), úpravy TV v ŽST Velešín (stavba SSz "ETCS") - stavění a výstroj nové trakční podpěry č. 25A u 5. SK, převěšení a regulace TV	Nad RPV. ZP+ND.
707	Z-95011 A	Český Krumlov – Zlatá Koruna , zab. zař.: PZZ v km 26,068 (P1602).	09.11.2026-13.11.2026	09:00 - 12:00	přezkoušení a aktivace PZZ P 1602 v km 26,068 (investice OŘ PLZ globál – vazba do ZDD a TTP + zpravování, stávající zabezpečení výstražné kříže, nové zabezpečení PZS 3ZBI)	Nad RPV.
707	Z-95011 B	Český Krumlov – Zlatá Koruna , zab. zař.: PZZ v km 25,537 (P1601). Český Krumlov – Zlatá Koruna , zab. zař.: PZZ v km 24,410 (P1599).	11.11.2026-12.11.2026	08:00 - 03:50	úpravy počítačů náprav na PZS 1601 v km 25,537 s vazbou na PZS P1599 v km 24,410 (investice OŘ PLZ globál)	Nad RPV. V souběhu s ROV 95011 A. Op
707	Z-95011 C	Nová Pec – Boršov nad Vltavou , zab. zař.: JOP DOZ.	11.11.2026-12.11.2026	23:50 - 03:50	výměna SW ZPC pro JOP DOZ Kájov a Boršov nad Vltavou, přezkoušení zařízení	Nad RPV. ZP.
708	Z-93103 C	Zbytiny – Volary , traťová bez TV,	10.11.2026	07:30 - 16:30	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty, demontáž vzdušného vedení 0,400 kV v km cca 54,505 v majetku EG.D (práce CPS na SOD)	Nad RPV. ZP+ND.

711	Z-93115 A	Plzeň hlavní nádraží , 6c,6d,6e bez TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží , záhl. záhlaví směr Plzeň-Valcha část mezi návestidly Se32 a VS. Plzeň hlavní nádraží – Plzeň- Valcha , traťová bez TV, Plzeň-Valcha , celá bez TV, Plzeň-Valcha – Dobřany , traťová bez TV, Dobřany , celá bez TV, Dobřany – Chlumčany u Dobřan , traťová bez TV,	02.11.2026-13.11.2026	08:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití	Nad RPV. ZP+ND.
711	Z-93115 E	Plzeň hlavní nádraží , 6c,6d,6e jen TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží , TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží - Plzeň- Valcha , traťová jen TV, Plzeň-Valcha , celá jen TV, Plzeň-Valcha - Dobřany , traťová jen TV, Dobřany , celá jen TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan , traťová jen TV, Chlumčany u Dobřan , celá jen TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice , traťová jen TV, Přeštice , celá jen TV, Přeštice - Švihov u Klatov , traťová jen TV, Švihov u Klatov , celá jen TV, Švihov u Klatov - Klatovy , traťová jen TV,	02.11.2026-13.11.2026	08:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
711	Z-93115 C	Klatovy , zhl. směr Švihov od hrotu výhybky č.3 k námezníku výhybky č. 8, návestidlu S4 a námezníkům výhybek 105, 103, 104.	02.11.2026-12.11.2026	08:00 - 17:00	oprava výhybek 5, 7, 9ab	Nad RPV.

711	Z-93115 B	Chlumčany u Dobřan , celá bez TV, Chlumčany u Dobřan – Přestice , traťová bez TV, Přestice , celá bez TV, Přestice – Švihov u Klatov , traťová bez TV, Švihov u Klatov , celá bez TV, Švihov u Klatov – Klatovy , traťová bez TV, Klatovy , záhl. směr Švihov od návěstidla L k Se3.	06.11.2026-12.11.2026	08:00 - 17:00	následné podbití	Nad RPV. ZP+ND.
712	Z-93111 I	Domažlice , zhl. od hrotu výhybky č.37 k návěstidlu Sc91. Domažlice , 91.,92. bez TV, Domažlice , zhl. směr Klenčí p.Čerchovem a Česká Kubice od návěstidla Lc2 k námezníku výhybky č. 401. Domažlice , záhl. směr Česká Kubice od hrotu výhybky č. 401 k návěstidlu KŠ. Domažlice – Česká Kubice , traťová bez TV,	06.11.2026-09.11.2026	08:00 - 16:00	oprava přejezdů km 168,871(P636); km 169,467 (P635); km 169,869 (P636)	Nad RPV. ZP+ND.
716	Z-93113 A	Blatná – Kasejovice , traťová bez TV, Kasejovice , celá bez TV, Kasejovice – Nepomuk , traťová bez TV,	24.11.2026	07:30 - 19:30	přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná, 1. etapa – výstavba mostu v km cca 1,300 v rámci SO 201 - montáž ocelové konstrukce mostu (investice Jihočeského kraje – CPS na SOD), údržbové práce OŘ Plzeň	Změna od RPV. V RPV dne 20.8.2026 pouze v úseku Kasejovice – Blatná. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	73254 H	Štětí , záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí - Hoštka , 2. + TV, Hoštka , záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. Hoštka , 2.,4. + TV, kolejově jejich část od námeztníku výhybky č. 6 po návěstidla S2, S4	11.11.2026-24.11.2026	07:00 - 17:00	demontáž starého, montáž nového a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
503	73254 G	Hoštka , 2.,4. + TV, kolejově jejich část od návěstidel L2, L4 po námeztník výhybky č. 10 Hoštka , záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Hoštka – Polepy , 2. + TV, Polepy , záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	02.11.2026-08.11.2026	07:00 - 17:00	demontáž starého, montáž nového a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73338 A	Hoštka , 5,5a bez TV, výh.: č. 8,	16.11.2026-20.11.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců a kolejnic	Nad RPV.
503	Z-73339 A	Polepy , lichá + TV, zhl. směr Litoměřice dolní nádraží a Hoštka – část mezi hroty jazyků výhybek č. 5 a 13.	25.11.2026-29.11.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců ve výhybce č. 12, strojní úprava GPK, výměna šterkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 5, 12, 13	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73340 A	Litoměřice dolní nádraží , 7c bez TV, 5,5b,7 jen TV, zhl. střední zhlaví staniční koleje 7c mezi námeztníky výhybek č. 14XA a 13XA.	10.11.2026-13.11.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců ve výhybce č. 13XA	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73340 C	Velké Žernoseky , 8,8a bez TV, výh.: č. 7,	23.11.2026-27.11.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců a kolejnic v SK 8a	Nad RPV.
503	73219 B3	Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky – Sebužín , 2. + TV, Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	26.11.2026-27.11.2026	21:00 - 05:00	stavba sloupu, montáž zař. StarLift	Nad RPV.

503	73219 C	Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín, jeho část od návěstidla Se3, Se4 po návěstidlo 1S, 2S. Velké Žernoseky – Sebužín , 1.,2. + TV, Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se1, Se2.	28.11.2026-29.11.2026	23:10 - 04:30	stavba návěsní lávky v km 417,590	Nad RPV. ZP.
503	73219 B1	Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky – Sebužín , 2. + TV, Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	30.11.2026	08:00 - 15:00	montáž zařízení StarLift a StarPant	Nad RPV. VNJR.
503	73219 A3	Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebužín – Velké Žernoseky , 1. + TV, Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.	27.11.2026-28.11.2026	21:00 - 05:00	stavba sloupu, úprava ZV, montáž zař. StarLift	Nad RPV.
503	Z-73344 B	Velké Březno , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Velké Březno , 2. jen TV, včetně celé dráhy-vlečky Místní dráha Velké Březno – Ústěk	23.11.2026-24.11.2026	07:00 - 17:00	odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73352 D	Ústí nad Labem hlavní nádraží – Ústí nad Labem západ , 902. + TV, Ústí nad Labem západ , 2a,2b bez TV, 2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, napětově část mezi ÚO 452 a ÚO 462	11.11.2026-13.11.2026	07:00 - 11:00	čištění šterkového lože, odstranění blátivých míst, dotažení upevňovadel, strojní úprava GPK	Nad RPV.
504	Z-73352 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 5a bez TV, 5a,407b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 5a, 407b – část od námezníku výhybky č. 811 po návěstidlo Se811. napětově mezi ÚO 455 - ÚO 443	02.11.2026-08.11.2026	07:00 - 17:00	čištění šterkového lože a výměna pražců na výhybkách č. 809, 811, strojní úprava GPK, dotažení upevňovadel	Nad RPV.

504	Z-73352 C	Ústí nad Labem západ, 101.,103.,134.,137.,137a,159.,409. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101, 103, 137, 159 - část mezi návestidly Sc101, Sc103 a Se142, Se141. napětově mezi ÚO 423 a ÚO 407 a mezi ÚO 427 a ÚO 447 + ÚO 413	09.11.2026-10.11.2026	07:00 - 17:00	strojní úprava GP výhybek č. 163, 173, 174, 181, rozsáhlá úprava TV	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73297 F	Úpořiny, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice – část včetně části 1. staniční koleje mezi návestidly S1 - 1L. Úpořiny – Řehlovice, 1. + TV, Řehlovice, lichá jen TV, záhl. směr Úpořiny – část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 mezi návestidly 1S - L1, L3, L5.	07.11.2026-21.11.2026	07:30 - 17:30	demontáž TV, stavba trakčních podpěr kolizních se starým TV, montáž konzol zesilovacího vedení, montáž závěsů konzol pro TV, montáž kotvení, tažení nosného lana a trolejového drátu, montáž zesilovacího vedení, mont. ÚO v ŽST Řehlovice a v ŽST Úpořiny	Změna od RPV. Dle RPV 20.10-25N-13.11. NVÚ.
504	Z-73364 A	Ohníč, záhl. směr Úpořiny – část mezi návestidly Se1 a 1L. Ohníč – Úpořiny, 1. + TV, Úpořiny, záhl. směr Ohníč – část mezi návestidly 1S a Se15.	01.11.2026-03.11.2026	07:00 - 17:00	souvislá výměna kolejnic	Nad RPV.
504	Z-73364 B	Úpořiny, záhl. směr Ohníč – část mezi návestidly Se16 a 2S. Úpořiny – Ohníč, 2. + TV, Ohníč, záhl. směr Úpořiny – část mezi návestidly L a Se2.	04.11.2026-06.11.2026	07:00 - 17:00	souvislá výměna kolejnic	Nad RPV.
504	Z-73356 B	Most, 1.,3. jen TV, zhl. směr Odb Č. Zlatníky – část od námeztníku výhybky č. 5 po návestidlo Se12 a námeztník výhybky č. 14a1 (výhybka č. 7). napětově část mezi ÚO 401 - ÚO 411 (ústecká strana)	06.11.2026-10.11.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73357 A	Most nové nádraží odjezd, výh.: č. 93ab, Most nové nádraží odjezd, 6.,7.,8.,55.,56.,69. jen TV, část 69. SK po ÚO 431	02.11.2026-04.11.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybce č. 93ab	Nad RPV. NVÚ.
504	73180 C1	Most nové nádraží odjezd, 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebušice, jeho část od námeztníku výhybky č. 35 po návestidlo TL.	20.11.2026-27.11.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybkách č. 1, 3 + spojka 1-3, defektoskopie, oprava GP výhybek č. 1, 3 + spojky	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-75016 A	Odb Vrsckmaň – Odb Dolní Rybník , zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. Odb Dolní Rybník , zab. zař.: SZZ. Odb Dolní Rybník – Chomutov město , zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. Odb Dolní Rybník – Jirkov , zab. zař.: PZZ v km 0,572 (P1994), km 0,648 (P1995).	16.11.2026-19.11.2026	08:00 - 16:00	přeložka kabelizace TZZ a SZZ	Nad RPV. jízdy vlaků z dopravní Vrsckmaň do dopravní D. Rybník budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluhovaných náv., mezi dopravními D. Rybník a Chomutov m. budou jízdy vlaků zabezpečovány telefonickým dorozumíváním
504	Z-75016 B	Odb Dolní Rybník – Chomutov město , zab. zař.: PZZ v km 62,341 (P1962).	16.11.2026-17.11.2026	08:00 - 16:00	přeložka kabelizace TZZ a SZZ	Nad RPV.
527	73218 A1	Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	02.11.2026	08:00 - 15:00	montáž zařízení StarLift a StarPant	Nad RPV.
527	73218 A2	Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	04.11.2026	12:00 - 16:00	jízda zkušebního vlaku	Nad RPV.
527	73218 E	Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří – Hrobce , 1. + TV, Hrobce , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří. Hrobce , lichá jen TV,	03.11.2026	07:00 - 15:00	montáž zařízení StarPant, výměna levého jazyka a opornice výh. č. 14, svařování, navaření srdcovky výh. č. 17	Nad RPV. NVÚ.

527	73218 B2	Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří – Hrobce , 1. + TV, Hrobce , záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.	04.11.2026	08:00 - 12:00	jízda zkušebního vlaku	Nad RPV.
531	73214 B	Žatec , záhl. a zhl. směr Měcholupy, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se2 po návěstidla S1, S3. Žatec , 1.,1a,3. jen TV, Žatec západ – Žatec , 901. jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431	09.11.2026	08:00 - 16:00	vyjmutí provizorní izolace TV u výhybky č. 2 (km cca 102,070)	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73213 M1	Droužkovice – Odb Dubina , traťová bez TV, Odb Dubina , záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	01.11.2026-12.12.2026	07:00 - 24:00	manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií	Nad RPV. ZP+ND.
533	Z-73213 H1	Kadaň-Pruněřov – Odb Dubina , 1. + TV, Odb Dubina , záhl. a zhl. 1. TK, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina , napětově záhlaví a záhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2 , 1. + TV, Chomutov , záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezvníku výhybky č. 71.	01.11.2026-02.11.2026, 07.11.2026-08.11.2026, 12.11.2026-13.11.2026, 15.11.2026-16.11.2026, 18.11.2026-20.11.2026	21:35 - 03:50	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	Nad RPV. ZP+ND.

533	Z-73213 L1	Kláštorec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Kláštorec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov, 1. + TV, Kadaň, celá jen TV, Kadaň, celá jen TV, Kadaň-Prunéřov – Kadaň, traťová + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Kláštorec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov, lichá + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12. Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina, 1. + TV, Odb Dubina, záhl. a zhl. 1. TK, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2, 1. + TV, Chomutov, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	02.11.2026-07.11.2026, 08.11.2026-12.11.2026, 13.11.2026-15.11.2026, 20.11.2026-21.11.2026, 22.11.2026-29.11.2026	21:35 - 03:50	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	Nad RPV. ZP+ND.
-----	------------	---	--	---------------	---	----------------------------

533	Z-73213 G1	Klášterec nad Ohří – Kadaň-Pruněrov , 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravě Kadaň-Pruněrov Kadaň předměstí , celá jen TV, Kadaň , celá jen TV, Kadaň-Pruněrov – Kadaň , traťová + TV, Kadaň-Pruněrov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Pruněrov , lichá + TV, Kadaň-Pruněrov , záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12.	01.11.2026-02.11.2026, 15.11.2026-20.11.2026	21:35 - 03:50	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	Nad RPV. ZP+ND. ZP VR 534
533	Z-73213 G2	Klášterec nad Ohří – Kadaň-Pruněrov , 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravě Kadaň-Pruněrov Kadaň předměstí , celá jen TV, Kadaň , celá jen TV, Kadaň-Pruněrov – Kadaň , traťová + TV, Kadaň-Pruněrov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Pruněrov , lichá + TV, Kadaň-Pruněrov , záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12.	21.11.2026-22.11.2026	21:35 - 06:00	práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N)	Nad RPV. ZP+ND. ZP VR 534
533	Z-73213 I2	Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Pruněrov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří – Kadaň-Pruněrov , 1. bez TV, Klášterec nad Ohří – Kadaň-Pruněrov , 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravě Klášterec nad Ohří po trakční dělení v km 138,870	21.11.2026-22.11.2026	21:35 - 06:00	práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N)	Nad RPV. ZP+ND.

534	73188 A	Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina – Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice kolej 3a, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec, traťová bez TV, Kadaňský Rohozec, celá bez TV,	02.11.2026-06.11.2026	08:00 - 15:00	výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování	Nad RPV. ZP.
534	73188 A	Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina – Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice kolej 3a, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec, traťová bez TV, Kadaňský Rohozec, celá bez TV,	09.11.2026-13.11.2026	08:00 - 15:00	výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování	Nad RPV. ZP.
535	Z-73355 A	Osek město – Hrob, traťová bez TV, Hrob, celá bez TV, Hrob – Dubí, traťová bez TV, Dubí, celá bez TV, Dubí – Moldava v Krušných horách, traťová bez TV, Moldava v Krušných horách, celá bez TV,	09.11.2026-13.11.2026	08:00 - 15:00	odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad	Nad RPV. ZP.

535	Z-73355 A	Osek město – Hrob , traťová bez TV, Hrob , celá bez TV, Hrob – Dubí , traťová bez TV, Dubí , celá bez TV, Dubí – Moldava v Krušných horách , traťová bez TV, Moldava v Krušných horách , celá bez TV,	23.11.2026-27.11.2026	08:00 - 15:00	odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad	Nad RPV. ZP.
536	Z-75023 A	Oloví – Rotava , zab. zař.: PZZ v km 13,256 (P137).	06.11.2026-16.11.2026	08:00 - 15:00	výstavba nového PZS s celými závory na přejezdu v km 13,256 (P137)	Nad RPV. ZP+ND. Současně s ROV 73328 A.
536	Z-75023 B	Sokolov – Kraslice státní hranice , zab. zař.: DOZ.	11.11.2026	09:00 - 12:00	výměna adresného SW, přezkoušení	Nad RPV. Současně s ROV 75023 A + ROV 73328 A.
539	Z-73346 J	Lovosice , záhl. směr Čížkovice – část mezi návěstidly Se21 a CS. Lovosice – Čížkovice , traťová bez TV,	24.11.2026-27.11.2026	07:00 - 17:00	strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 2,152 (P2268)	Nad RPV. ZP+ND.
540	Z-73353 A	Děčín východ , záhl. směr Benešov nad Ploučnicí – část mezi návěstidly Se101 a BL. Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí , traťová bez TV, Benešov nad Ploučnicí , záhl. směr Děčín východ – část mezi návěstidly L a Se1.	18.11.2026-20.11.2026	08:00 - 16:50	strojní úprava GPK, vyvaření def. vad, kácení, oprava zdi v km 7,0	Nad RPV. ZP+ND.
546	73260 A3	Rumburk – Jiříkov , traťová bez TV,	14.11.2026-16.11.2026	07:00 - 20:00	oprava silničního mostu křížícího traťovou kolej v km 96,900	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

5. Projednání změn MP – září 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 320 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 33214, etapa A** v dopravě **Brno dolní nádraží**, která navazuje na nepředpokládanou výluku dle N-01493/26. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2026 (od 07:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 501 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě vyloučení u nočních výluk dle **ROV 53149, etap E** v dopravě **Přelouč** v termínech 18./19.09.2026, 21./22.09.2026 v časech od 21:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 501 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě vyloučení u noční výluky dle **ROV 53149, etapy H** v úseku **Pardubice hl. n. – Přelouč** a v dopravách **Pardubice hl. n. a Přelouč** v termínu 21./22.09.2026 v čase od 21:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 63039, etapy S, SpS Lysá nad Labem** dne 01.09.2026 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod.

VR 503 – Se souhlasem dopravců ČD Cargo, a. s. a Metrans Rail, s. r. o. byly doplněny noční výluky dle **ROV 73371, etapy A** v dopravě **Štětí** v termínech 18./19.09.2026, 19./20.09.2026 v časech od 22:40 hod. – do 05:00 hod. pro montáž TV nad kolejovými spojkami. Výluky generují ZP+ND.

VR 540 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 55017, etapy C** v dopravě **Jablonné v Podještědí** dne 09.09.2026 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. Výluka bude přesunuta do měsíce října 2026.

VR 540 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 55017, etapy D** v úseku **Jablonné v Podještědí – Rynoltice** v termínu 31.08.2026 (08:00 hod.) – 09.09.2026 (do 18:00 hod.). Výluka bude přesunuta do měsíce října 2026.

VR 710 – Na žádost CPŘP došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 93085, etapy A** v úseku **Běšiny – Klatovy** a v dopravě **Klatovy**. Výluka bude probíhat v termínu 03.08.2026 (od 08:00 hod.) – 16.11.2026 (do 18:00 hod.).

VR 711 – Došlo k úpravě vymezení u noční výluky dle **ROV 93087, etapy B** v dopravě **Klatovy**. Výluka bude probíhat v termínu 02./03.09.2026 v čase od 23:50 hod. – do 04:00 hod.

6. Projednání změn SUP – říjen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 320 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 33214, etapa A** v dopravě **Brno dolní nádraží**, která navazuje na nepředpokládanou výluku dle N-01493/26. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2026 (od 07:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 501 – Došlo k úpravě času ukončení denní výluky dle **ROV 53180, etapy D** v dopravě **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat dne 03.10.2026 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod.

VR 503 – Došlo k úpravě vymezení u noční výluky dle **ROV 63203, etapy C** v dopravě **Dřísy**. Výluka bude probíhat v termínu 21./22.10.2026 v čase od 21:30 hod. – do 05:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63209, etapy A** v dopravně **Všetaty**. Výluka byla požadována v termínu 13.10.2026 (od 08:00 hod.) – 15.10.2026 (do 16:00 hod.). Výluka bude přesunuta do měsíce prosince 2026.

VR 505 – Došlo k úpravě času konce u nepřetržité výluky dle **ROV 53173, etapy A** v úseku **Hradec Králové hl. n. až Jaroměř, včetně dopraven**. Výluka bude probíhat v termínu 01.10.2026 (od 00:10 hod.) – do 12.12.2026 (do 18:15 hod.).

VR 511 – Došlo k úpravě času konání denní výluky dle **ROV 53184, etapy A** v úsecích **Libuň – Rovensko (včetně) – Hrubá Skála**. Výluka bude probíhat dne 26.10.2026 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod.

VR 527 – Bude dále řešena problematika výluk ZZ dle **ROV 75025**, které v dopravně **Hněvice** v současné podobě generují cca jeden měsíc jízdy všech vlaků směru Praha – Ústí nad Labem na Přivolávací návěst.

VR 540 – Došlo k doplnění nepřetržitých výluk dle **ROV 55017 etapy A, B** v úseku **Brniště – Jablonné v Podještědí** a v dopravně **Jablonné v Podještědí**. Výluky budou probíhat v termínu 05.10.2026 (od 08:00 hod.) – 14.10.2026 (do 18:00 hod.) a jsou přesunuty z měsíce srpna 2026.

VR 540 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 55017, etapy C** v dopravně **Jablonné v Podještědí** v termínech 14.10.2026, 30.10.2026 v časech od 08:00 hod. – do 18:00 hod. Výluky jsou přesunuty z měsíce září 2026.

VR 540 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55017, etapy D** v úseku **Jablonné v Podještědí – Rynoltice** v termínu 21.10.2026 (od 08:00 hod.) – 30.10.2026 (do 18:00 hod.) Výluka je přesunuta z měsíce září 2026.

VR 710 – Na žádost CPŘP došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 93085, etapy A** v úseku **Běšiny – Klatovy** a v dopravně **Klatovy**. Výluka bude probíhat v termínu 03.08.2026 (od 08:00 hod.) – 16.11.2026 (do 18:00 hod.).

VR 713 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 63103, etapy K** v dopravně **Hořovice**. Výluka bude probíhat v termínu 16.10.2026 (od 19:00 hod.) – 18.10.2026 (do 04:20 hod.).

VR 713 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 63103, etapy L** v dopravně **Hořovice**. Výluka bude probíhat v termínu 17.10.2026 (od 22:30 hod.) – 21.10.2026 (do 18:00 hod.).

7. Projednání změn SP – listopad 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 23011, etapy A** v úseku **Louky nad Olší – Odbočka Karviná-Darkov** a v dopravně **Odbočka Karviná-Darkov** do 09.11.2026.

VR 305 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 23141, etapy A** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** do 25.11.2026, do 17:00 hod.

VR 305 – Došlo k rozšíření rozsahu vyloučení u denní výluky dle **ROV 23356, etapy C** o výhybku č. 11 v dopravně **Jistebník** a čas zahájení bude upraven na 06:30 hod.

VR 320 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 33214, etapy A** v dopravně **Brno dolní nádraží**, která navazuje na nepředpokládanou výluku dle N-01493/26. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2026 (od 07:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 533 – SŽ upozornila na skutečnost, že v termínu od 03.11.2026 – do 13.11.2026 budou na Elbtalu denní cca 10hodinové zastavené provozy. SŽ zde na odklonové trase má naplánovány v daném období 2 zastavené provozy. V případě potřeby zajištění odklonu přes Cheb prosíme dopravce o včasné vznesení požadavku

VR 540 – Na žádost dopravce došlo k přesunu výluky dle **ROV 53196, etapy A** v úseku **Rynoltice – Liberec** do měsíce prosince 2026 (nevhodný souběh s ROV 63192 A na VR 537).

VR 710 – Na žádost CPŘP došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 93085, etapy A** v úseku **Běšiny – Klatovy** a v dopravně **Klatovy**. Výluka bude probíhat v termínu 03.08.2026 (od 08:00 hod.) – 16.11.2026 (do 18:00 hod.).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Plán měření – 2. cyklus 2026

Zástupce Centra techniky a diagnostiky (CTD), Mgr. Petr Kluz předložil Plán pravidelného měření TV na tratích Správy železnic – 2. cyklus 2026, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Měření TV v úseku Beroun os.n. – Karlštejn

Dne 08.09.2026 bude realizováno měření TV s měřícím vozem pro pevná trakční zařízení (MVPTZ).

- Pro měřící jízdy bude vydáno samostatné dopravní opatření. Vlaky pro měření TV budou podle ustanovení předpisu SŽ D1 vedeny jako vlaky v obecném zájmu.
- V době jízdy MVPTZ musí být sousední koleje v měřeném úseku volné.
- Dotčení dopravci zajistí uvolnění kapacity pro provedení zkoušek a vedení vlaku v obecném zájmu dle následujícího opatření:
 - Dopravce ČD:
 - **Os 8820** v úseku Zadní Třebáň – Beroun os.n. 08:23,5 – 09:06. Vlak bude v úseku Zadní Třebáň – Beroun os.n. odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Řevnice až Karlštejn, vlak bude veden za MVPTZ, odjezd ze Karlštejna v 08:04 po uvolnění TK a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.
 - **Os 8825** v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň 08:45 – 09:03. Vlak bude v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň, odjezd z Berouna os.n. v 08:04 po uvolnění TK a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.
 - **Os 8832** v úseku Karlštejn – Beroun os.n. 11:57,5 – 12:06. Změna časové polohy Os 8832, příjezd do Berouna os.n. o 5 min později, sled za MVPTZ.
 - **Os 8836** v úseku Karlštejn – Beroun os.n. 12:57,5 – 13:06 hodin. Změna časové polohy Os 8836, příjezd do Berouna os.n. o 5 min později, sled za MVPTZ.
 - **Os 8838** v úseku Zadní Třebáň – Beroun os.n. 13:23,5 – 13:36. Vlak bude v úseku Řevnice až Karlštejn odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Řevnice až Karlštejn, vlak bude veden za MVPTZ, odjezd ze ŽST Karlštejn v 13:35 po uvolnění TK a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.
 - **Os 8843** v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň 13:15 – 13:35. Vlak v úseku v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň bude odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň tak, že z Berouna os.n. v 13:40 po uvolnění TK a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.

- **Os 8846** v úseku Zadní Třebáň – Beroun os.n. 15:23,5 – 15:36. Vlak bude v úseku Zadní Třebáň – Beroun os.n. odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Řevnice až Karlštejn (pojede ve sledu za MVPTZ, odjezd z ŽST Karlštejn v 15:35 po uvolnění TK a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu).
- **Os 8851** v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň 15:15 – 15:35 hodin. Vlak bude v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň, odjezd z Berouna os.n. v 15:35 po uvolnění trati MVPZT a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu (reálně však až za skupinou vlaků osobní dopravy).
- Dopravce City Rail, a.s.:
 - **Nex 57009** v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň 10:24 – 10:31. Vlak v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň bude odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň, odjezd z Berouna os.n. v 10:31 po uvolnění TK jízdou MVPZT a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.
 - **Nex 57006** v úseku Řevnice – Beroun os.n. 13:25 – 13:40,5. Vlak v úseku Řevnice – Beroun os.n. bude odřeknut (nepojede) nebo bude upravena jeho časová poloha trasy v úseku Řevnice – Beroun os.n., odjezd z Řevnic v 13:38 po uvolnění TK po jízdě MVPZT a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu.
- Dopravce ČD Cargo, a.s.:
 - **Pn 64500** v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň 15:22 – 15:35. Vlak v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň bude odřeknut (nepojede) nebo bude upravena časová poloha trasy v úseku Beroun os.n. – Zadní Třebáň, odjezd z Berouna os.n. v 15:50 po uvolnění TK po jízdě MVPZT a zrušení dopravních opatření pro jeho jízdu a za vlaky osobní dopravy.
- Dopravci berou výše uvedená opatření na vědomí. Dispozice pro změnu tras svých vlaků podají datově formou žádosti o změnu trasy.
- Grafické zobrazení tras ve výřezu JŘ v úseku Beroun – Řevnice dne 08.09.2026 je uveden v samostatné příloze č. 6 ve formátu PNG. Trasy pro měření jsou ve výřezu JŘ z IS KADR zobrazeny hnědou barvou. Trasy pro měření jsou zvýrazněny zeleným rámečkem s přibližnou informací o postupném uvolňování úseku, který vyznačuje, že jde o měřicí jízdu a zobrazuje postižené trasy. Trasy bez rámečku jsou trasy pro přepravy bez opatření.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portálu provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v srpnu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

2/96

4/96

5/96

6/96

7/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

9/96

11/96

12/96

13/96

14/96

15/96

16/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

18/96

19/96

20/96

21/96

22/96

23/96

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

25/96

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

27/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

29/96

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

33/96

34/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

38/96

39/96

40/96

41/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

44/96

45/96

46/96

47/96

48/96

49/96

50/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

53/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

59/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

61/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

66/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

72/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

77/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

79/96

80/96

81/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

[illegible]

91/96

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:07 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

95/96

Příloha č. 3 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

3/95

4/95

5/95

6/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

7/95

8/95

9/95

10/95

11/95

12/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvátatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Zast. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NWU / E	VNJR	Náhr. dop.		Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19						út 20	st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27		st 28	čt 29	pá 30	so 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
305	Z-23342 K	Přerov přednádraží: 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Řikovice - od námezniku vých. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řikovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží.	X	S	X			D	2h	22.10.2026	00:20	22.10.2026	01:50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.				41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras		Zpoždění		Sav vůči RVP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT / NU / E	VNÚŘ	Náhr. dop.		Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20						st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30		so 31	Omez. rychl.	ODP	Odřeknutí trasy	Odřekn.	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
308	23347 A	Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 35,145 po ÚO 402 v km 33,962	T	N			Ne	111d	29.06.2026	07:30	17.10.2026	12:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							souběh s ROV 23037 A	Odtěžení sesuvu svahu v km 34,0 v souběhu s cyklickou obnovou trati	2	1	IG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

16/95

17/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

19/95

20/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

23/95

24/95

25/95

26/95

[illegible][illegible]

28/95

29/95

30/95

32/95

33/95

34/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

37/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

40/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

42/95

43/95

44/95

45/95

46/95

47/95

48/95

49/95

50/95

51/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

53/95

54/95

55/95

56/95

57/95

58/95

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

59/95

60/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

63/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení		Ukončení		40.			41.					42.					43.					44.					Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odfeknutí tras		Zpoždění		Sav vůd RPV																	
			Zast. provoz	Výř. koleje	Ovlivnění TK	LMT / NWU / E	VNÚŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16	so 17	ne 18	po 19	út 20	st 21						čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30		so 31	Omez. rychl.	Odfeknutí / Inasy	Odfeknutí	Výř. kapacita jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní						
521 - Praha-Smichov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)																																																																			
521	63030 D	Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3l. po počítací bod ZPB7 (u námezniku výh. č. 3). Odb Tunnel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezniku výh. č. 2).	T+S			X	Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou H+I.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X				X			5	5	30	Z	
521	63030 H	Odb Závodiště: 2. jen TV, napětové od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště	S		N		Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou D+I.	NP 2	13	5	I			X				X			5	5	30	N	
521	63030 I	Odb Tunnel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napětové od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště	T		N		Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou D+H.	NP 4	13	5	I			X				X			5	5	30	N	
521	63030 J	Odb Závodiště: 1. jen TV, napětové od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště	S		N		Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou D+H+I+L.	NP1	13	5	I			X				X			5	5	30	N
521	63030 L	Odb Závodiště - Odb Tunnel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunnel	T		N		Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou D+H+I+J.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X				X			5	5	30	N	
521	63009 C9	Praha-Smichov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezniku výh. č. 69 po návěstidlo Se10, napětové zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smichov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smichov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smichov jižní zhlaví.	S	X	N	V	Ne	63d	18.08.2026	21:00	19.10.2026	21:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou L.	modernizace	13	5	I			X	X			X			8	5	30	Z	
521	63009 L	Praha-Smichov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smichov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smichov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napětové od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smichov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle)	T+S		N	V	Ne	63d	18.08.2026	21:00	19.10.2026	21:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou C9.	modernizace	13	5	I			X	X			X			8	5	30	Z		
521	63009 K2	Odb Závodiště - Praha-Smichov: 1. bez TV, Praha-Smichov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smichov: 1. jen TV, napětové od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smichov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	X	T+S		X	N	7h	30.09.2026	21:00	01.10.2026	04:20	)																																	Souběh etap A+B+U+I2+V2+R OV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ZST Praha Smichov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.	mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku	13	5	I			X	X			X	X	X	0	0	0	0	N			
521	63220 A	Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 po hrot jazyků výh. č. 4XA v dopravně Odb. Závodiště Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Smichov, část od hrotů jazyků výh. č. 4XA po náv. 1L.	S				N	7h	30.09.2026	21:00	01.10.2026	04:20	)																																	V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smichov.	Opavné broušení kolejnic	15	5	O			X	X			X	X	X	0	0	0	0				
521	63009 K2	Odb Závodiště - Praha-Smichov: 1. bez TV, Praha-Smichov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smichov: 1. jen TV, napětové od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smichov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	X	T+S		X	N	4x7h	01.10.2026	21:00	05.10.2026	04:20	(	X	X	X	X	)																											Souběh etap A+B+U+I2+V2+R OV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ZST Praha Smichov včetně obvodu Společné nádraží.	mt svršku	13	5	I			X	X			X	X	X	0	0	0	0	N				

65/95

66/95

67/95

68/95

71/95

72/95

73/95

74/95

75/95

76/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

81/95

82/95

83/95

84/95

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 03.08.2026 10:10 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk říjen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Doba trvání	Zahájení		Ukončení		40.		41.				42.				43.				44.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Odlivnění TK	LNT / INU / E	VNIR		Náhr. dop.	Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	čt 1	pá 2	so 3	ne 4	po 5	út 6	st 7	čt 8	pá 9	so 10	ne 11	po 12	út 13	st 14	čt 15	pá 16						so 17	ne 18	po 19	út 20	st 21	čt 22	pá 23	so 24	ne 25	po 26	út 27	st 28	čt 29	pá 30	so 31	Omez. rychl.	OVP	Odřeknutí trasy	Odřekn.	Výř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Regionální	Dálková	Regionální	Nákladní	Nákladní	Stav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
711	Z-93110 A	Janovice nad Úhlavou výhybka č. 8 - Nýrsko: traťová bez TV, Nýrsko: záhl. a zhl. směr Janovice nad Úhlavou, včetně části staničních kolejí 1,2 a 3. od návěstidla L k návěstidlům S1, S2 a S3.	X	T+S			X	D	2x7h	13.10.2026	07:40	14.10.2026	14:20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

92/95

95/95

Příloha č. 5 Plán pravidelného měření TV na tratích Správy železnic – 2. cyklus 2026

Plán měření - 2. cyklus 2026

Diagnostika trakčního vedení

Měřicí vůz – MVPTZ č. CZ – SZCZ 99 54 93 63 001-7

36. týden 2026

31. 08.	Po	>Kalibrace MV	km 000+000
01. 09.	Út	>Kalibrace MV	km 000+000
02. 09.	St	>Zkušební jízda >Bohumín – Polanka nad Odrou >Polanka nad Odrou – Ostrava Vítkovice >Ostrava Vítkovice – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Polanka nad Odrou >Polanka nad Odrou – Ostrava Vítkovice >Ostrava Vítkovice – Ostrava Svinov – Bohumín >Srovnávací měření Bohumín	km 000+000
03. 09.	Čt	>Zkušební jízda >Bohumín – Břeclav na konci vlaku EC 101 >Břeclav – Bohumín na konci vlaku EC 130	km 000+000
04. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
05. 09.	So	>Údržba	km 000+000
06. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000

37. týden 2026

07. 09.	Po	>TBZ Beroun – Karlštejn	km 000+000
08. 09.	Út	>TBZ Beroun – Karlštejn	km 000+000
09. 09.	St	>Údržba	km 000+000
10. 09.	Čt	>Údržba	km 000+000
11. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
12. 09.	So	>Údržba	km 000+000

13. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

38. týden 2026

14. 09.	Po	>Návoz na TBZ	km 000+000
15. 09.	Út	>TBZ Nedakonice - Říkovice – doměření	km 000+000
16. 09.	St	>TBZ ŽST Havířov	km 000+000
17. 09.	Čt	>Údržba	km 000+000
18. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
19. 09.	So	>Údržba	km 000+000
20. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000

39. týden 2026

21. 09.	Po	>Bohumín – Hodonín st. hr. >Hodonín st. hr. – Hodonín >Hodonín – Břeclav >Břeclav – Břeclav st. hr. – Břeclav (obě koleje) >Břeclav – Česká Třebová – Kolín	km 000+000
22. 09.	Út	>Kolín – Choceň >Choceň – Hradec Králové – Pardubice >Pardubice – Plačice >Plačice – Opatovice nad Labem >Opatovice nad Labem – Jaroměř >Jaroměř – Hradec Králové	km 000+000
23. 09.	St	>Hradec Králové – Kanín – Kolín >Kolín – Olomouc – Prosenice >Prosenice – Česká Třebová >Česká Třebová – Svitavy	km 000+000
24. 09.	Čt	>Svitavy – Brno – Břeclav >Břeclav – Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Přerov >Přerov – Vsetín	km 000+000



		>Vsetín – Drahotuše >Drahotuše - Bohumín	
25. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
26. 09.	So	>Údržba	km 000+000
27. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000

40. týden 2026

28. 09.	Po	>Svátek	km 000+000
29. 09.	Út	>Údržba	km 000+000
30. 09.	St	>Údržba	km 000+000
01. 10.	Čt	>Údržba	km 000+000
02. 10.	Pá	>Údržba	km 000+000
03. 10.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
04. 10.	Ne	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

41. týden 2026

05. 10.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
06. 10.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
07. 10.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
08. 10.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000

09. 10.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
10. 10.	So	>Údržba	km 000+000
11. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

42. týden 2026

12. 10.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
13. 10.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
14. 10.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
15. 10.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
16. 10.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
17. 10.	So	>Údržba	km 000+000
18. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

43. týden 2026

19. 10.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
20. 10.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
21. 10.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
22. 10.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000

23. 10.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
24. 10.	So	>Údržba	km 000+000
25. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

44. týden 2026

26. 10.	Po	>Údržba	km 000+000
27. 10.	Út	>Údržba	km 000+000
28. 10.	St	>Svátek	km 000+000
29. 10.	Čt	>Bohumín – Ostrava – Studénka – Mošnov >Mošnov – Polanka nad Odrou – Ostrava Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín >Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava Baňské >Ostrava Baňské – Ostrava střed – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
30. 10.	Pá	>Bohumín – Český Těšín – Čadca >Čadca – Dětmárovice >Dětmárovice – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. – Dětmárovice >Dětmárovice – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Karviná >Karviná – Bohumín – Chalupki >Chalupki – Vrbice >Vrbice – Bohumín kolem OTV	km 000+000
31. 10.	So	>Údržba	km 000+000
01. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

45. týden 2026

02. 11.	Po	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

03. 11.	Út	>TBZ uzel Žilina	km 000+000
04. 11.	St	>TBZ uzel Žilina	km 000+000
05. 11.	Čt	>TBZ uzel Žilina	km 000+000
06. 11.	Pá	>Údržba	km 000+000
07. 11.	So	>Údržba	km 000+000
08. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

46. týden 2026

09. 11.	Po	>Bohumín – Praha – návoz na TBZ	km 000+000
10. 11.	Út	>Praha – Beroun >TBZ Beroun – Kařízek >Beroun – Praha	km 000+000
11. 11.	St	>Praha – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Děčín východ >Děčín východ – Praha Holešovice – Havlíčkův Brod	km 000+000
12. 11.	Čt	>Havlíčkův Brod – Brno dolní – Modřice >Modřice – Brno dolní – Havlíčkův Brod – Kolín – Praha ONJ	km 000+000
13. 11.	Pá	>Praha ONJ – Bohumín na vlaku ČD	km 000+000
14. 11.	So	>Údržba	km 000+000
15. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

47. týden 2026

16. 11.	Po	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

17. 11.	Út	>Svátek	km 000+000
18. 11.	St	>Bohumín – Olomouc na vlaku ČD bez měření >Olomouc – Uničov – Šumperk – Zábřeh na Moravě >Zábřeh na Moravě – Hanušovice – Lichkov >Lichkov – Lichkov st. hr. >Lichkov st. hr. – Ústí nad Orlicí >Ústí nad Orlicí – Olomouc – Prostějov – Nezamyslice – Vyškov	km 000+000
19. 11.	Čt	>Vyškov – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Křenovice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno dolní – Zastávka u Brna >Zastávka u Brna – Brno Horní Heršpice – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Přerov >Přerov – Bohumín na vlaku ČD bez měření	km 000+000
20. 11.	Pá	>Údržba	km 000+000
21. 11.	So	>Údržba	km 000+000
22. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

48. týden 2026

23. 11.	Po	>Bohumín – Praha na konci vlaku IC 546 bez měření >Praha – Tábor – České Budějovice – České Velenice	km 000+000
24. 11.	Út	>České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice – Strakonice	km 000+000
25. 11.	St	>Strakonice – Plzeň – Klatovy >Klatovy – Plzeň hl. n. >Plzeň hl. n. – Mariánské Lázně >Mariánské Lázně – Plzeň	km 000+000
26. 11.	Čt	>Plzeň – Kařízek >Kařízek – Plzeň >Plzeň – České Budějovice >České Budějovice – Praha ONJ	km 000+000
27. 11.	Pá	>Praha ONJ – Bohumín – na konci vlaku EC 113	km 000+000
28. 11.	So	>Údržba	km 000+000

29. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

49. týden 2026

30. 11.	Po	>Bohumín – Praha hl. n. na IC 546 bez měření >Praha hl. n. – Lysá nad Labem >Lysá nad Labem – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
01. 12.	Út	>ÚNL Střekov – Úpořiny – Cheb >Cheb – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Mariánské Lázně	km 000+000
02. 12.	St	>Mariánské Lázně – Úpořiny – ÚNL jih >ÚNL jih – Teplice – Most >Most – Teplice – ÚNL sever >ÚNL sever – ÚNL západ >ÚNL západ – ÚNL Střekov	km 000+000
03. 12.	Čt	>ÚNL Střekov – Kolín >Kolín – Lysá nad Labem – Praha ONJ >Praha ONJ – Bohumín na vlaku ČD bez měření	km 000+000
04. 12.	Pá	>Údržba	km 000+000
05. 12.	So	>Údržba	km 000+000
06. 12.	Ne	>Údržba	km 000+000

50. týden 2026

07. 12.	Po	>Údržba	km 000+000
08. 12.	Út	>Údržba	km 000+000
09. 12.	St	>Údržba	km 000+000
10. 12.	Čt	>Údržba	km 000+000
11. 12.	Pá	>Údržba	km 000+000



12. 12.	So	>Údržba	km 000+000
13. 12.	Ne	>Údržba	km 000+000

51. týden 2026


14. 12.	Po	>Údržba	km 000+000
15. 12.	Út	>Údržba	km 000+000
16. 12.	St	>Údržba	km 000+000
17. 12.	Čt	>Údržba	km 000+000
18. 12.	Pá	>Údržba	km 000+000
19. 12.	So	>Údržba	km 000+000
20. 12.	Ne	>Údržba	km 000+000

52. týden 2026

21. 12.	Po	>Údržba	km 000+000
22. 12.	Út	>Údržba	km 000+000
23. 12.	St	>Údržba	km 000+000
24. 12.	Čt	>Údržba	km 000+000
25. 12.	Pá	>Údržba	km 000+000

26. 12.	So	>Údržba	km 000+000
27. 12.	Ne	>Údržba	km 000+000

Příloha č. 6 Grafické zobrazení tras ve výřezu JŘ v úseku Beroun – Řevnice dne 08.09.2026





Příloha č. 7

Projednání měsíčních výlukových plánů 9/2026, 10/2026, 11/2026

Porada

Datum konání 30.07.2026

Čas 10:00–13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVAK	SŽ 016	725 745 742	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
JOSEF MAJEK	SŽ 016	725 813 510	MAJEK@spravazeleznic.cz	
HODNÍK BVRSA	SŽ 016	607 961 941	BVRSA@spravazeleznic.cz	
Valdara Kubíčková	SŽ 016	944 444 444	Kubickova@spravazeleznic.cz	
LUDMIL KALOUSEK	SŽ 016	607 013 012	KALOUSEK@spravazeleznic.cz	
PESR KUNIK	SŽ 016	725 805 704	KUNIK@spravazeleznic.cz	
Lubos Mokříz	SŽ 016	607 070 263	MOKRIZ@spravazeleznic.cz	
Jana Koldáčová	SŽ 016	725 813 405	KOLDACOVA@spravazeleznic.cz	
Marcela Ryšavá	SŽ 016	972 646 592	RYSAVA@spravazeleznic.cz	
Michaela Ryšavá	SŽ 016	972 646 461	RYSAVA@spravazeleznic.cz	
Helena ROZBYPALOVÁ	MTR s.r.o.	702 128 421	ROZBYPALOVA@METRANIC.RAIL.BG	
Jiří BUZOVSKÝ	ČD Cargo a.s.	725 708 985	JIRI.BUZOVSKY@cdcargo.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ - SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
ŽELÍ KOUCH	SŽ, SSZ	720 840 725	KOUCH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ian Svrga	SŽ, SSZ	724 265 391	SVRGA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Valach	SŽ, SSZ	724 932 377	VALACH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivana Zelostková	SŽ 016	602 650 514	ZELOSTKOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Dalibor Kotasek	SŽ 016	725 887 379	KOTASEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

[illegible]

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.