

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 13203/2022-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 117/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhohn@spravazeleznic.cz

Datum 9. 2. 2022

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen, duben a květen 2022**

Dne 27. 1. 2022 proběhla konferenčně, pomocí aplikace Microsoft Teams, celostátní měsíční výluková rada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky březen a duben 2022
- Příloha č. 4 – Plán měření – 1. cyklus 2022 (diagnostika trakčního vedení, měřicí vůz – MVPTZ)
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

**Příloha č. 1 Rozdělovník****Správa železnic, státní organizace:**

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD

**Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:**

- Předseda Úřadu yhygbyn

**Objednavatelé dopravy:**

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- ROPID, p. o. ku79q7n

**Dopravci:**

- ARRIVA vlaky, s. r. o.	ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o.	z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o.	dutrj5j
- CER Slovakia, a. s.	wu94xs7
- CZ Logistics, s. r. o.	azyw6ds
- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KPT rail, s. r. o.	4khvfir
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- OHL ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost, a. s.	hwcfi3
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw

- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RETROLOK, s. r. o.	shpZR92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SANRE, spol. s r. o.	y5cy45v
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- Tessta, s. r. o.	ckf62hg
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojná společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- CityRail, a. s.	lexa@cityrail.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- E-Railconstruct, s. r. o.	kovarik@e-railconstruct.cz
- Express Group, a. s.	kovac.m@expressgroup.sk
- Gerhát Train, s. r. o.	gerhattrain@seznam.cz
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	Viktor.Kelner@unipetrol.cz
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkip-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	antalikova@railtrans.eu
- Retrack Czech, s. r. o.	martin.heger@vtg.com
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- ŽESNAD CZ, z. s.	mshgutn
--------------------	---------

## **Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen 2022, duben 2022 a květen 2022**

Datum konání 27. 1. 2022  
Čas 9:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina  
Omluveni -

### **Program:**

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV květen 2022
5. Projednání změn MP – březen 2022
6. Projednání změn SUP – duben 2022
7. Projednání změn SP – květen 2022
8. Různé
9. Závěr

---

## **1. Úvod**

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR a šíření nákazy COVID-19, proběhla lednová celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace s dopravci a objednavateli dopravy konferenčně, pomocí aplikace Microsoft Teams. Účast subjektů mimo Správu železnic, státní organizaci byla na začátku jednání ověřena.

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Požádal všechny o vyplnění Prezenční listiny, na kterou byl uveden odkaz v rozeslané pozvánce a zároveň na začátku jednání vložen do chatu aplikace MS Teams.
- Opětovně upozornil na problematiku doplňování výluk po rozeslání podkladů před celostátní měsíční výlukovou poradou. V případě, že podklady nebudou dodávány včas a požadované výluky budou vyžadovat větší omezení a navýšení opatření ze strany dopravců, nebudou výluky GŘ O12 akceptovány a budou zamítnuty.
- V průběhu projednávání staveb upřesnil aktuální informace SSV k výlukám v úseku Lanžhot – Kúty, kdy po kompletaci změn HMG bude svoláno samostatné jednání s dopravci, v rámci kterého budou podrobněji informováni o nastalých skutečnostech.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který během jednání:

- Informoval o aktuálních výlukách se ZP v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč zavedených z důvodu ujíždějího svahu. V současné době probíhají práce ve 2. traťové koleji pro její stabilizaci (postižen je úsek o délce cca 400 m). Plánované ukončení výluky 2. traťové koleje je dne 31. 3. 2022 (s tím, že v případě příznivých klimatických podmínek mohou být práce ukončeny v dřívějším termínu). Od 1. 4. 2022 se předpokládá zavedení jednokolejného obousměrného provozu, avšak pouze pro osobní dopravu. Následně budou probíhat měření a v případě jejich pozitivních výsledků, bude umožněna i jízda nákladních vlaků po této koleji (v současné době je předpokládáno, že k tomu dojde od 1. 6. 2022). Zároveň bude konstruován JŘ počítající s jednokolejným provozem v daném úseku.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz na Správu železnic, státní organizaci, SSV – zda platí skutečnost, že v současné době jsou dubnové víkendové ZP plánované na VR 320 v úseku Lanžhot – Kúty odsunuty do pozdějších termínů?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – víkendové zastavené provozy jsou požadovány v rámci projektové přípravy slovenskou stranou, která v současné době nemá ještě všechna potřebná povolení. Až budou známy upravené požadavky slovenské strany, Správa železnic, státní organizace naplánuje do jejich souběhu výluky se ZP. V současné době se předpokládá, že tyto víkendové ZP budou přesunuty do měsíce května 2022. V měsíci březnu budou do plánů doplněny denní výluky vždy jedné TK na přípravné práce (kácení stromů, betonáže základů trakčních stožárů apod.). V měsíci dubnu lze předpokládat, že budou doplňovány, na základě dalších jednání, pouze noční 6hodinové ZP v daném úseku.

Zástupce GŘ O12 p. Jaroslav Janeczko během jednání:

- Informoval o novém termínu konání denní kolejové i napěťové výluky 2. traťové koleje dle ROV 13035 etapy A v úseku Lipník nad Bečvou – Prosenice a sudé skupiny staničních kolejí v dopravně Prosenice, která byla původně OŘ Ostrava požadována dne 29. 1. 2022 v čase od 7:10 hod. – do 14:00 hod. Z důvodu zavedení nepředpokládaných nutných výluk v dopravně Prosenice (po mimořádné události) bude nový termín konání této výluky dne 20. 2. 2022.

---

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během lednové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

---

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

**Zástupci SSV Ing. Pavel Kroseska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

Stavba „**Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 15. 9. 2021 probíhá výluka TK 2 Petrovice – Dětmarovice a vybrané SK v SKS v Petrovicích do 31. 3. 2022. Od 1. 4. 2022 výluka SK 2, 4 v ŽST Dětmarovice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 7. 7. – 31. 8. 2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – probíhají přípravné práce, výluky v obvodu ŽST a směr Valašská Polanka, budování kabelovodu, betonáže základů TV atd. Do února doplněny výluky pro přemístění výstroje autobloků, směr Jablůnka 3. – 7. 2. 2022 a směr Valašská Polanka 17. – 21. 2. 2022. Od 1. 3. 2022 do 27. 6. 2022 výluka TK 1 Vsetín – Valašská Polanka, SP1.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – od 30. 1. 2022 zahájen SP6 – výluka TK 1S Dluhonice – Prosenice, SK 4, 6 do 7. 3. 2022, Přerov – Dluhonice TK 2 + SK 2 do 20. 5. 2022. Od 7. 3. do 1. 4. 2022 výluka TK 2 Dluhonice – Brodek.

Stavba „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2**“ – požádáno o výluky v dubnu 2022 s minimálním dopadem na provoz.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – další stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15. 2. – 9. 12. 2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – od března 2021 probíhá výměna kabelizace, přepínání ZZ v úseku Nedakonice – Říkovice, práce pro úpravy TV, izolátorů, výstavba NS, od 7. 2. – 21. 3. 2022 realizace přepínání ZZ v ŽST Říkovice, následně denní výluky TK a SK v celém úseku stavby pro montáž vzdušného zpětného vedení.

Hlavní termíny přepínání:

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14. 6. – 25. 6. 2022 (LNT, následně 25 kV)

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 25. 6. – 3. 7. 2022 zkušební provoz 25 kV

Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 3. 7. – 14. 7. 2022 (LNT, následně 25 kV)

Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 14. 7. – 11. 9. 2022 zkušební provoz 25 kV

Původní termíny byly v březnu a dubnu 2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru zhotovitele. Stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – ze strany ŽSR předloženy nové HMG. 18. 1. 2022 proběhlo jednání mezi MD, Drážním úřadem, SSV a slovenskou stranou ve věci legislativního povolení slovenské stavby na českém území. Bude stanoven termín, kdy je pro slovenskou stavbu šance získat stavební povolení, nebo povolení pro demolici mostu. Na Slovenské straně bude předání staveniště 28. 1. 2022.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa**“ – v dubnu 3. podbití.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – ukončena soutěž na zhotovitele, překročena nabídková cena o 20%, přepočítává se ekonomika. Není jasné financování.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – vyhodnocena druhá soutěž na zhotovitele stavby, v únoru do ZT doplněny výluky pro betonáže základů TV, SP 0. Proběhla předmluvní jednání, výluky upraveny. Smlouva není podepsána.

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – termínový posun zahájení stavby o 2 měsíce na konec 05/2022 z důvodu prodloužení probíhajícího stavebního řízení (doplňování stanovisek), připravována soutěž na zhotovitele.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhá ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022.

Stavba „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ – vydáno stavební povolení bez nabytí právní moci, v druhé soutěži na zhotovitele otevřeny obálky (první soutěž zrušena kvůli výši nabídkové ceny), vydání Rozhodnutí o výběru dodavatele očekáváno v nejbližší době, výluky aktuálně uvažovány dle MPV. Bude koordinováno se samostatnou stavbou mimoúrovňového křížení (investor město Blansko).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – uzavřena SoD.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – vydáno stavební povolení bez nabytí právní moci, vypsaná soutěž na realizaci, otevírání obálek aktuálně předpokládáno v první půli 02/2022 v závislosti na dotazech uchazečů.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L.**“ – 3. podbití v 04/2022 v zákrytu s výlukami CPS.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – probíhá výluka 3. SK + TV ŽST Brandýs n. O., 27. 1. 2022 bude ukončena výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O., SKS a záhl. 2. TK směr Choceň v ŽST Brandýs n. O. pro úpravy TV a snížení převýšení, ve vybraných dnech v období 16./17. 1. - 31. 1./1. 2. 2022 se uskutečnily a uskuteční ZP na vybudování pažicích konstrukcí v ŽST Brandýs nad Orlicí pro následné odstranění kontaminované zeminy. Od 1. 2. do 21. 7. 2022 nepřetržitá výluka 1. TK + TV Brandýs n. O. - Bezpráví a LKS + TV v Brandýse n. O. pro rekonstrukční práce, 1. 2. 2022 výluka 1. TK + TV Choceň - Brandýs n. O. pro úpravy TV, ve dnech 12., 13. 2. 2022 výluky 1. TK Bezpráví – Ústí n. O. pro bourání základů TV, průběžně se konají ZP (práce v profesi TV, práce na mostních objektech, atd.).

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – 28. 1. - 16. 2. 2022 budování přesmyku v záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice a v SKS, následně budování přesmyku v záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice a v LKS do 5. 3. 2022 (část LKS do 9. 3. 2022), 16./17. 2. výměna SW ZZ - ZP a následně jízdy v mezistaničním oddílu ve všech směrech, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – výluka TV Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem do 15. 7. 2022, dále vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, do druhé půle 03/2022 (předpoklad zahájení ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová) průjezd ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný pouze LNT, u SK 9 provizorní nástupiště, SK 1, 3 (kusé směr Pardubice hl. n.) elektricky sjížděné směr Stéblová, 1. - 7. 2. a 22. - 27. 2. 2022 denní ZP Rosice - Stéblová pro stavbu a výstroj TZ, TS, TB.

Stavba „**Výstavba TNS Stéblová**“ – maximum možných prací v profesi TV (betonáže základů TV, osazení stožárů TV, zřízení el. dělení) bude provedeno v zákrytu s výlukami stavby „Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“, práce na TNS a zahájení napájení z nové TNS předpokládáno v průběhu r. 2023 v závislosti na související stavbě ČEZ.

Stavba „**Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**“ – v průběhu 04/2022 denní výluky NS Týniště n. O. pro stabilizaci podloží formou mikropilotáže v oblasti TNS Voklik.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – zahájení stavebního řízení 1. etapy (Heřmanův Městec vč. – Kostelec u H. M. vč.) uvažováno v 03/2022, zahájení 1. etapy (výlukové) se dle rozpracovaného projektu aktuálně předpokládá v 08/2022.

Stavba „**Zřízení výhybny Bartoušov**“ – kvůli nejisté finanční situaci a případnému vlivu na připravované akce proběhne aktivace definitivního ZZ samostatně (bez ohledu na připravované akce), předpoklad konání v 05/2022 vč. 3. podbití, bude zažádáno na následující RVP.

## **Zástupce SSZ Praha Ing. Tomáš Moravka, informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje bez výluk, na začátku března budou zahájeny výluky sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav pro zahájení propojování směrem na novou trať. Na přelomu března a dubna dojde k výluce celé ŽST Soběslav a traťové koleje Soběslav – Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro demontáž výhybky č. 1 v odbočce Doubí u Tábora. Na ní naváže výluka 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí, která poběží do začátku září.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje bez výluk, na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v celém úseku odbočka Sudoměřice – Votice, včetně staničních kolejí v ŽST Votice, která poběží do konce června. V rámci této výluky bude zachována možnost obsluhy vlečky kamenolomu v ŽST Votice.



Stavba **„Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., 2. část“** – stavba pokračuje bez výluk, v měsíci březnu a dubnu budou probíhat noční výluky obou traťových kolejí v úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní město pro odvoz materiálu a výtisku z demolované budovy a demontáž přejezdu v km 178,062. V měsíci květnu pak budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, v únoru budou probíhat krátkodobé denní a noční výluky pro přípravu na nepřetržitě výluky v první části dvoukolejného úseku. Na začátku března začne nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro rekonstrukci II. nástupiště, která poběží do poloviny května, a výluka 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Cerhenice a 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce pro rekonstrukci traťové koleje v obou úsecích, které poběží do poloviny května. Od konce března do konce dubna zároveň proběhne výluka 1., 3. a 5. staniční koleje v ŽST Poříčany, a 1. traťové koleje v úseku Poříčany – odbočka Tatce pro rekonstrukci výhybky č. 1 a rekonstrukci traťového úseku. V polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Odb. Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Pečky – Odb. Tatce, která poběží do poloviny června.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“** – stavba pokračuje bez výluk, v průběhu dubna a května budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna. V měsíci únoru bude zahájena nepřetržitá výluka 101. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci úseku, která poběží do poloviny července. Celý únor rovněž poběží výluka traťové koleje v úseku odbočka Skály – Praha-Satalice, která bude provizorně zprovozněna na konci února. V polovině března bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roztoky u Prahy, která poběží do začátku května.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roudnice nad Labem“** – stavba pokračuje výlukami zabezpečovacího zařízení v ŽST Roudnice nad Labem a přilehlých úsecích pro přepínání kabelizace, které poběží do poloviny února. Na ně naváže nepřetržitá výluka sudé skupiny v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci II. nástupiště a demontáž koleje č. 4, která poběží do poloviny června.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – stavba bude zahájena na začátku měsíce března nepřetržitou výlukou v celém traťovém úseku Lovosice – Česká Lípa, která bude ukončena na začátku srpna. Část výluky v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží bude ukončena na konci června, část výluky v úseku Úštěk – Česká Lípa hlavní nádraží bude ukončena v druhé polovině dubna.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – stavba bude zahájena na začátku února krátkodobými denními a nočními výlukami v úseku Děčín-východ – Děčín-prostřední Žleb pro přípravné práce, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín prostřední Žleb, která poběží do poloviny listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do prosince roku 2022, v únoru proběhne zabezpečovací výluka pro demontáž zabezpečovacího zařízení přejezdu P1946 v Teplicích v Čechách. Na konci března bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, úvodních 10 dní této výluky bude znemožněn provoz na vlečku Chabařovice staré nádraží.

Od začátku dubna začne nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro vložení mostního provizoria, na ní naváže výluka 2. traťové koleje ve stejném úseku pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko - Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v podzimní výluce v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Výstavba PZZ na přejezdu P3046 v km 9,294 na trati Mladá Boleslav - Mšeno**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce dubna 8 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mšeno – Skalsko.

Stavba „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín - Ledečko**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce května 10 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Ratboř – Bečváry.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“ a „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“.

### **Zástupce SSZ Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**Doplnění závor na přejezdech P49 v km 77,200, P51 v km 80,278 a P55 v km 92,515 trati Lužná u Rakovníka – Žatec (rameno 531 – část ÚNL)**“ – od 23. 5. do 7. 6. bude provedena rekonstrukce přejezdů P49 a P51 v úseku Krupá – Měcholupy. Stavební část přejezdů (výluka traťové koleje) je vedena v ROV 63105 etapa A a technologická část (vypnutí PZZ) pak v ROV 75011 etapa A. Termín uvedených prací na přejezdech P49 a P51 je koordinován s pracemi na přejezdu P47 v ŽST Krupá. Účelem výluk je rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdů, rekonstrukce přejezdových konstrukcí, úprava nástupiště na zastávce Deštnice a rekonstrukce stávajících PZZ přejezdů s doplněním závor. Od 29. 5. do 7. 6. bude provedena rekonstrukce přejezdu P55 v úseku Měcholupy – Žatec. Účelem výluky je rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, rekonstrukce přejezdové konstrukce a rekonstrukce stávajícího PZZ přejezdu s doplněním závor.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdů a přejezdových zabezpečovacích zařízení na přejezdech P2331, P2335 a P47 na rameni 531 (rameno 531 – část PHA)**“ – v termínu 23. 5. – 7. 6. proběhnou rekonstrukční práce na přejezdu P47 v dopravě Krupá. Práce zahrnují rekonstrukci přejezdové konstrukce přejezdu, rekonstrukci žel. svršku a spodku v místě přejezdu a stavební úpravy (rekonstrukci) dvou kusů propustků, které se nacházejí v blízkosti přejezdu. Rekonstrukcí projde i stávající přejezdové zabezpečovací zařízení. V termínu 29. 5. – 7. 6. (přejezd P2335) a 31. 5. – 6. 6. (přejezd (2331) budou provedeny rekonstrukční práce na dvou přejezdech v úseku Rakovník – Chrást – Svojetín. Rekonstrukce přejezdu P2331 obsahuje jak stavební, tak i technologickou část, na přejezdu P2331 je řešena technologická část bez zásahu do přejezdové konstrukce.

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**: zbylé výluky pro vkládání LISů s překlenutím (a výměnu srdcovek a středových kolejnic dotčených výhybek) v ŽST Cheb předpokládáme realizovat na konci května, nebo na začátku června. Bude upřesněno v následujícím kole projednání výluk.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)**“ – 10. 1. byla na SSZ zaslána potvrzená tabulka výluk pro geotechnický průzkum. Výluky budou připraveny k projednání na únorovou regionální výlukovou poradou. Při přípravě výluk bude sledován možný souběh s již dříve naplánovanými výlukami v dotčených úsecích. Jedná se o výluky buď čistě kolejové, anebo kolejové a napěťové a týká se to staničních i traťových kolejí.

Stavba „**Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň - rozšíření stavby – Kadaň-předměstí**“ – termín ukončení překročené výluky dle ROV 73282 etapa A zatím stále platí – 14. 2. 2022. V případě dalšího překročení výluky (při zdržení procesu projednání podkladů se všemi dotčenými účastníky) budeme včas informovat.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v květnu se bude konat 11 výluk v noční době dle ROV 93011 A pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45. Rozsah výluk je pro každý měsíc zvlášť předjednan s ŘP a ST.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v březnu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. Na duben přišel dodatečný požadavek na přesun etap D a D1 dle ROV 95006 na 14. 4. (původně 20. 4.). Jedná se o výměny SW PPV PLZ a CDP PHA v návaznosti na stavbu v Koterově. Důvodem pro tento požadavek je to, že pokud k přesunu výluk nedojde, nebude funkční TZZ v úseku Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov od ukončení etapy A (ROV 95006) do ukončení etapy D1 (ROV 95006) 20. 4. 2022.

V současnosti je komunikace TZZ mezi ŽST Plzeň hl. n. – Plzeň- Koterov uskutečňována přes vzdálený EIP v Plzni-Koterově, který je dnes upraven na komunikaci se stávajícím SZZ ETB Plzeň-Koterov. Původně bylo pouze uvažováno s přesunutím stávajícího EIP do nové technologické budovy ve výluce dle etapy A (ROV 95006). Bohužel bylo zjištěno, že tento EIP není uzpůsoben na komunikaci s novým SZZ ESA Plzeň-Koterov. Z toho důvodu bude osazen nový EIP v Plzni-Koterově, ten ale neumí komunikovat se stávající adresnou verzí Plzeň hl. n., která bude právě vyměněna ve výluce dle etapy D (ROV 95006). Z tohoto důvodu bude z plánů vyhozena kolizní etapa pro odvoz suti v rámci rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl. n. (93011 A). V květnu pokračují výluky pro modernizační práce a pro manipulace pro účely stavby dle ROV 93058 etapy A, B, C a koná se 11 nočních výluk pro práce na trakčním vedení (stavba stožárů 25 až 53, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace). Noční výluky plně respektují termíny RPV.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“

**Část Plzeň (rameno 713)** – v květnu (31. 5.) budou zahájeny výluky pro investiční akci ETCS Beroun - Plzeň v plzeňské oblasti. Po jednání se zhotovitelem došlo k prohození směru výměn SW a nově se bude postupovat od Prahy, respektive od Berouna na Plzeň. Výluky řeší výměny SW v jednotlivých dopravních s případnou návazností na odbočné tratě. V denní výluce 31. 5. dle ROV 95007 A jezdíme na DNO, v noční výluce 31. 5./1. 6. dle 95007 B jezdíme 2 hodiny na DNO, následně na PN z JOP. Přejezd P284 lze ovládat z DNO. Určené dopravní je potřeba obsadit zaměstnanci ŘP (řízení provozu, zjišťování konců vlaků). Další výluky následně pokračují v červnu.

**Část Praha (rameno, 520, 528, 713)** – v pražské oblasti se budou konat výluky pro ETCS dle ROV 65010. Noční ZP dle etap A1 a B1 generují ND, na požadavek ŘP, ČD C a O12 byl přesunut ZP dle etapy B1 na víkend (15. 5.) a tímto i etapa B se přesouvá na termín 14. - 15. 5. Po regionální výlukové poradě došlo k úpravě termínů u etap C1 a D1, kdy se tyto etapy musejí konat následující noc po etapách C a D. Nový termín etapy C1 je 17./18. 5. a etapy D1 24./25. 5. Dále byl na základě připomínky O12 upraven čas u etapy D1 nově na 23:40 – 04:30 hod.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“ – v termínu 7./8. – 9./10.3. proběhnou noční výluky dle ROV 33098 na provedení geotechnického průzkumu v úseku Horní Cerekev – Batelov – Spělov – Kostelec u Jihlavy. Vyjma kopaných sond budou prováděny i hloubkové vrty s pažením do násypů trati.

Stavba „**Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)**“ – v březnu dojde k rozšíření vymezení, úpravě času a důvodu u výluky dle ROV 93042 A, kterou kromě prací pro OŘ PLZ využije SSZ pro provedení geotechnického průzkumu pro avizovanou investiční akci. Geotechnický průzkum bude dále pokračovat v dubnu a to nočními (popř. nepřetržitými) výlukami od 1. do 5. 4. Všechny dubnové výluky generují ZP bez ND. Tímto by měl být geoprůzkum pro uvedenou investiční akci ukončen. Geotechnický průzkum zahrnuje kromě běžných kopaných sond i vrtané sondy v oblasti mostů a propustků.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST České Budějovice**“ – v dubnu jsou doplněny 3 noční a 4 denní výluky určených SK a TV pro zajištění opravy odvodnění nástupiště č. 1 (přístřešek nástupiště), na které navazují další 2 výluky na začátku května. Z důvodu nevyhovujícího stavu odvodnění dochází k zatékání vody do prostor budovy stanice a je třeba tento nedostatek odstranit, protože by docházelo k znehodnocování rekonstrukčních prací v dotčených interiérech. Jedná se o technologii vložkování svodů, kde se používá tlaková voda.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba**“ – v květnu pokračuje nepřetržitá výluka v úseku Vimperk – Lipka – Kubova Huť pro sanaci skalních masivů v km 36,253-37,289 a v km 43,964-44,100.

**Stavba „Ostatní realizace přejezdů v oblasti OŘ PLZ (příprava OŘ, realizace SSZ nebo příprava SSZ, realizace SSZ)“ –**

- přejezdy P6111 a P6116 – předpoklad realizace duben/květen – úsek Rybník – Vyšší Brod klášter (VR 706 – ROV 93038 a 95004).
- přejezd P813 - předpoklad realizace květen – úsek Pocinovice – Kdyně (VR 710 – ROV 93055).
- přejezdy P1243, P1254, P1256, P1237, P1239, P1246, P1248 – předpoklad realizace květen/červen – úsek Příkosice – Nezvěstice (VR 714 – ROV 93076).
- přejezd P673 – předpoklad realizace květen/červen – úsek Staňkov – Horšovský Týn (VR 717 – 93077). Případné změny termínů a další úpravy budou oznamovány v rámci následujících kol projednání výlukových požadavků.

**Stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“** – v březnu byly posunuty denní výluky dle ROV 63005 G4 (21. - 25. 3. zrušeno a doplněno na termín 28. - 31. 3.). Dále byly zrušeny noční výluky dle ROV 63005 etapy G5, T5 a F3 v termínu 28./29. - 30./31. 3. V dubnu byly doplněny noční ZP dle ROV 63005 G5 (20.4.) a dle 63005 G3 (19./20. - 22./23. 4.) s opatřením ND a došlo k dalším dílčím změnám nočních a denních výluk dle ROV 63005 z důvodu vývoje výstavby (především z důvodu rušení přejezdu km 4,833 vs. přeložky inženýrských sítí pod mostem v km 4,680 vs. dokončení mostu v km 4,680). V květnu pokračují nepřetržité výluky v úseku 1. TK Praha-Radotín – Barrandov odb. a Praha-Radotín – odb. Tunel včetně ŽST Praha-Radotín dle ROV 63005 A, B a dle ROV 63005 P+X (do 10. 6.). Denní výluky dle ROV 63005 K6 (2. - 6. 5.) jsou pouze operativní výluky pro návoz materiálu. V květnu se konají další dílčí výluky pro montáž TV systému 1.1 a nepřetržitá výluka ZZ pro úpravu přejezdu v km 6,290.

## 4. Projednání výluk nad RPV květen 2022

Květnové výluky projednané na lednové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23043 A4	<b>Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návší (Nawsie), 2. + TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.),</b> záhl. a zhl. ze směru Návší od náv. 2S po nám. výh. č. 9. <b>Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.),</b> 2., 4., 4a. jen TV	03.05.2022-06.05.2022	07:20 - 19:00	souvislá výměna kolejnic, oprava BK, svařování	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> Úprava rozsahu a přesun z dubna (V RPV 2. TK v termínu 19. - 22. 4.)
301	Z-23050 G1	<b>Dětmarovice,</b> ost. zař.: oprava povrchu 2. nástupiště od km 284,400 do km 284,288.	09.05.2022-09.06.2022	12:00 - 17:30	BC PEDE - II. nástupiště (oprava povrchu, čištění přístřešku)	
305	Z-23052 E	<b>Ostrava levé nádraží,</b> zhl. od nám. výh. č. 482 po nám. výh. č. 483	02.05.2022-03.05.2022	07:00 - 18:00	výměna výhybkových součástí, LIS	
305	Z-23052 H	<b>Ostrava levé nádraží,</b> 403a., 415a. bez TV, zhl. od náv. Se458, Se459, Se460 po nám. výh. č. 447B	05.05.2022-06.05.2022	07:00 - 18:00	výměna pražců a výh. součástí	
305	Z-13079 A	<b>Drahotuše,</b> výh.: 15, 16, 19, 20	07.05.2022-08.05.2022	07:00 - 17:00	strojní propracování výhybek, výměna kluzných stoliček, upevnění a gum	<b>VNJŘ.</b>
305	Z-13079 A1	<b>Drahotuše,</b> výh.: 18, 21	07.05.2022-08.05.2022	07:00 - 17:00	strojní propracování výhybek, výměna kluzných stoliček, upevnění a gum	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13079 A Operativně 2 x 20 minut
305	Z-13079 B	<b>Drahotuše,</b> výh.: 17, 18, 21	14.05.2022-15.05.2022	07:00 - 17:00	strojní propracování výhybek, výměna kluzných stoliček, upevnění a gum	<b>VNJŘ.</b>
305	Z-13079 B1	<b>Drahotuše,</b> výh.: 19, 20	14.05.2022-15.05.2022	07:00 - 17:00	strojní propracování výhybek, výměna kluzných stoliček, upevnění a gum	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13079 B Operativně 2 x 20 minut
316	Z-13037 A	<b>Přerov přednádraží - Říkovice,</b> 2. + TV, <b>Říkovice,</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov přednádraží od náv. 2L po náv. S2, S4. <b>Říkovice,</b> 2., 4. + TV	01.05.2022-04.05.2022	08:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 176,027, svařování, výměna pražců, podbíjení výh. č. 2, 3, 6	<b>NVÚ.</b> Úprava rozsahu (V RPV Říkovice sudá KS v termínu 2. - 6. 5.)

316	Z-13037 B	Říkovice - Přerov přednádraží, 1. + TV, Říkovice, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov přednádraží od náv. 1L po náv. S1, S3. Říkovice, 1., 3. + TV	05.05.2022-08.05.2022	08:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 176,027, svařování, výměna pražců, podbíjení výh. č. 1, 4, 5	NVÚ. Úprava rozsahu (V RPV Říkovice lichá KS v termínu 9. - 11. 5.)
316	Z-13120 H	Říkovice - Hulín, 2. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice úsek koleje od náv. S2, S6a, S8a po náv. 2L. Hulín, sudá jen TV	16.05.2022-17.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-13120 J	Tlumačov - Hulín, 1. jen TV, Hulín - Tlumačov, 2. jen TV, Hulín, celá jen TV, Hulín - Říkovice, 1. jen TV, Říkovice - Hulín, 2. jen TV	05.05.2022-08.05.2022	23:30 - 04:00	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	LNT.
316	Z-13120 J1	Tlumačov - Hulín, 1. bez TV, Hulín - Tlumačov, 2. bez TV, Hulín, celá bez TV, Hulín - Říkovice, 1. bez TV, Říkovice - Hulín, 2. bez TV	06.05.2022-08.05.2022	00:45 - 03:40	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	ZP+ND. Souběh s ROV 13120 J
316	Z-13120 E	Hulín - Tlumačov, 2. + TV, Hulín, sudá + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov úsek koleje od náv. L2, L4, L6, Lc8, Lc10, Lc12 po náv. 2S	12.05.2022-13.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-13120 I	Hulín - Říkovice, 1. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice úsek koleje od náv. S1, S3 po náv. 1L. Hulín, lichá jen TV	18.05.2022-19.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-13120 K	Říkovice, celá jen TV, Hulín - Říkovice, 1. jen TV, Říkovice - Hulín, 2. jen TV	22.05.2022-24.05.2022	23:30 - 04:00	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	LNT.
316	Z-13120 K1	Hulín - Říkovice, 1. bez TV, Říkovice - Hulín, 2. bez TV, Říkovice, celá bez TV	23.05.2022	00:45 - 03:40	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	ZP. Souběh s ROV 13120 K
316	Z-13120 K1	Hulín - Říkovice, 1. bez TV, Říkovice - Hulín, 2. bez TV, Říkovice, celá bez TV	24.05.2022	00:45 - 03:40	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	ZP. Souběh s ROV 13120 K

316	Z-13120 F	<b>Tlumačov - Hulín</b> , 1. + TV, <b>Hulín</b> , lichá jen TV, <b>Hulín</b> , 1., 3. bez TV, <b>Hulín</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov úsek koleje od náv. L1, L3 po náv. 1S	14.05.2022-15.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ+VNJŘ.</b>
316	32H10002	<b>Otrokovice - Říkovice</b> , jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera <b>Otrokovice - Nedakonice</b> , jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	02.05.2022-05.05.2022	23:30 - 04:00	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>E.</b> Souběh s ROV 13120 D+D1
316	Z-13120 A	<b>Otrokovice</b> , 301. bez TV, 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 116., 116a., 118., 120., 122. + TV	09.05.2022-11.05.2022	07:15 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ.</b>
316	Z-13120 C	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. + TV, <b>Otrokovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov úsek koleje od náv. S1, S3 po náv. 1L. <b>Otrokovice</b> , 1., 3., 3a. bez TV, lichá jen TV	30.05.2022	07:15 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ+VNJŘ.</b>
316	Z-13082 N	<b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. + TV, <b>Napajedla</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Otrokovice. <b>Napajedla</b> , zhl. 1. traťové koleje směr Otrokovice úsek koleje od náv. S1, S3 po nám. výh. č. 2. <b>Napajedla</b> , lichá + TV	30.04.2022-01.05.2022	08:00 - 17:00	Nedaří - montáž vzdušného zpětného vedení Opravné práce ST - výměna LIS v km 149,968, odstranění defektoskopických vad	<b>NVÚ.</b>
316	Z-13120 D	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. jen TV, <b>Otrokovice</b> , 3., 4. bez TV, celá jen TV, <b>Tlumačov - Otrokovice</b> , 2. jen TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. jen TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 2. jen TV	02.05.2022-05.05.2022	23:30 - 04:00	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>LNT.</b>
316	Z-13120 D1	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. bez TV, <b>Otrokovice</b> , 1., 2., 5., 5a., 5b., 5c., 6., 8., 10., 12., 14., 116., 118. bez TV, <b>Tlumačov - Otrokovice</b> , 2 bez TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. bez TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 2. bez TV	03.05.2022-05.05.2022	00:45 - 03:40	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13120 D



316	Z-13120 O	<b>Napajedla - Huštěnovice</b> , 1. + TV, <b>Huštěnovice</b> , lichá + TV, <b>Huštěnovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Napajedla úsek koleje od náv. S1, S3 po náv. 1L	20.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ.</b>
316	Z-13120 B	<b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. + TV, <b>Otrokovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Napajedla úsek koleje od náv. L1, L3a, L5c po náv. 1S. <b>Otrokovice</b> , 1., 3a., 3. bez TV, lichá jen TV	21.05.2022-22.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ+VNJŘ.</b>
316	Z-13120 P	<b>Huštěnovice - Staré Město u Uher.</b> <b>Hradiště</b> , 1. + TV, <b>Huštěnovice</b> , lichá + TV, <b>Huštěnovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Staré Město u UH. úsek koleje od náv. L1, L3a po náv. 1S. <b>Huštěnovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Napajedla úsek koleje od náv. S1, S3 po náv. 1L. <b>Napajedla - Huštěnovice</b> , 1. + TV	23.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>VNJŘ.</b>
316	Z-13120 R	<b>Staré Město u Uher. Hradiště -</b> <b>Huštěnovice</b> , 2. + TV, <b>Huštěnovice</b> , sudá + TV, <b>Huštěnovice</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Staré Město u UH. úsek koleje od náv. S4, S2 po náv. 1L. <b>Huštěnovice</b> , záhl. a zhl. 2. TK směr Napajedla úsek koleje od náv. S2, S4 po náv. 2L. <b>Napajedla - Huštěnovice</b> , 2. + TV	31.05.2022	07:10 - 17:10	Nedaří, montáž vzdušného zpětného vedení	<b>VNJŘ.</b>
317	Z-13104 B	<b>Slavičín - Bojkovice</b> , traťová bez TV	12.05.2022-13.05.2022	08:00 - 18:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, oprava GPK, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b>
317	Z-13103 B	<b>Uherský Brod</b> , záhl. směr Hradčovice. <b>Uherský Brod - Hradčovice</b> , traťová bez TV, <b>Hradčovice</b> , celá bez TV, <b>Hradčovice - Kunovice</b> , traťová bez TV, <b>Kunovice</b> , záhl. směr Hradčovice	16.05.2022-20.05.2022	08:00 - 18:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, oprava GPK, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b> Úprava rozsahu a přesun z dubna (V RVP v termínu 21. - 30. 4.)



317	Z-13102 C	<b>Kunovice,</b> záhl. směr Ostrožská Nová Ves. <b>Kunovice - Ostrožská Nová Ves,</b> traťová bez TV, <b>Ostrožská Nová Ves,</b> záhl. směr Kunovice	09.05.2022-10.05.2022	08:00 - 17:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, oprava GPK, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b>
317	Z-13102 B	<b>Uherský Ostroh,</b> záhl. směr Ostrožská Nová Ves. <b>Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh,</b> traťová bez TV, <b>Ostrožská Nová Ves,</b> záhl. směr Uherský Ostroh	04.05.2022-05.05.2022	08:00 - 17:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, oprava GPK, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b>
317	Z-13102 A	<b>Uherský Ostroh,</b> 1. bez TV, <b>Uherský Ostroh,</b> záhl. a zhl. směr Veselí nad Moravou část koleje od náv. L1, L3, L2 po náv. S. <b>Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou,</b> traťová bez TV, <b>Veselí nad Moravou,</b> záhl. směr Uherský Ostroh	02.05.2022-03.05.2022	08:00 - 17:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, oprava GPK, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b>
317	Z-13103 A	<b>Luhačovice - Újezdec u Luhačovic,</b> traťová bez TV, <b>Luhačovice,</b> celá bez TV, <b>Újezdec u Luhačovic,</b> záhl. směr Luhačovice	16.05.2022-20.05.2022	08:00 - 18:00	Oprava TK, odstranění def. vad, doplnění šterku, odstranění porostů, oprava GPK, výměna hmoždinek betonových pražců, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND.</b> Úprava rozsahu a přesun z dubna (V RPV v termínu 21. - 30. 4.)

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-15019 A	<b>Hostašovice - Valašské Meziříčí,</b> zab. zař.: traťové	23.05.2022-27.05.2022	07:30 - 15:00	Oprava PZZ v km 66,594 (P7334)	
302	Z-15019 B	<b>Hostašovice - Valašské Meziříčí,</b> zab. zař.: PZZ v km 66,594 (P7334)	23.05.2022-27.05.2022	07:30 - 15:00	Oprava PZZ v km 66,594 (P7334)	přesun, v RPV 2. - 21. 11.
304	Z-13101	<b>Kunovice-Loučka - Osíčko,</b> traťová bez TV	23.05.2022-26.05.2022	08:00 - 16:00	Oprava TK, svařování do BK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	<b>ZP+ND.</b>

304	Z-13097 A	<b>Rožnov pod Radhoštěm</b> , celá bez TV, <b>Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou</b> , traťová bez TV, <b>Střítež nad Bečvou</b> , celá bez TV, <b>Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí</b> , traťová bez TV	16.05.2022-19.05.2022	07:30 - 17:00	oprava TK, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic, úprava průjezdného průřezu.	<b>ZP+ND.</b>
306	Z-25005 A	<b>Sedlnice výh. č. 2 - Mošnov,Ostrava Airport</b> , zab. zař.: TZZ v úseku. <b>Mošnov,Ostrava Airport</b> , zab. zař.: SZZ	23.05.2022-03.06.2022	07:30 - 17:00	aktivace SZZ a TZZ	<b>CPS</b>
306	Z-25005 B	<b>Studénka - Sedlnice</b> , zab. zař.: TZZ <b>Sedlnice</b> , zab. zař.: SZZ	23.05.2022	08:30 - 18:30	výměna SW v ŽST Sedlnice	<b>CPS</b>
306	25003	<b>Vítkov</b> , zab. zař.: staniční - vypnutí krycího návěstidla LkS. <b>Vítkov - Svatoňovice</b> , zab. zař.: přejezdové - vypnutí PZS v km 27,618 (P6737) mezi dopravnami <b>Svatoňovice</b> , zab. zař.: přejezdové - vypnutí PZZ v km 33,765 (P6745). <b>Svatoňovice</b> , zab. zař.: staniční - vypnutí krycích návěstidel LkB, SkV. <b>Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou</b> , zab. zař.: přejezdové - vypnutí PZS v km 37,861 (P6749) mezi dopravnami. <b>Budišov nad Budišovkou</b> , zab. zař.: staniční - vypnutí krycího návěstidla SkS	23.05.2022-25.05.2022	07:00 - 15:30	technologická výluka pro přepojení z provizorního zapojení do nového objektu	jízda podle rozh. poměrů
307	Z-23067 A	<b>Kravaře ve Slezsku - Chuchelná</b> , traťová bez TV, <b>Chuchelná</b> , celá bez TV	18.05.2022-20.05.2022	07:00 - 18:00	výměna kolejnic, oprava GPK	<b>ZP+ND.</b>
308	13052 X	<b>Vsetín</b> , 2a. + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	02.05.2022-07.05.2022, 09.05.2022-14.05.2022, 16.05.2022-21.05.2022, 23.05.2022-28.05.2022	23:00 - 03:00	rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení.	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků

308	13052 X1	<b>Vsetín</b> , 2a. + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	07.05.2022-08.05.2022, 14.05.2022-15.05.2022, 21.05.2022-22.05.2022, 28.05.2022-29.05.2022	23:25 - 03:50	Rek ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků
308	13052 X2	<b>Vsetín</b> , 2a. + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	08.05.2022-09.05.2022, 15.05.2022-16.05.2022, 22.05.2022-23.05.2022	23:25 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků
308	Z-13114 B	<b>Hranice na Moravě město</b> , 2., 4. + TV	19.05.2022-23.05.2022	07:25 - 17:00	Oprava GPK staničních kolejí, výměna vadných betonových pražců ve st. kol. č. 2, 4, výměna dřevěných pražců za betonové za výhybkami č. 2 a 7 do st. kol. č. 2, 4, pročištění blátivých míst	<b>NVÚ.</b> Souběh s ROV 13114 A
308	Z-13115 A	<b>Hranice na Moravě město</b> , záhl. 2. TK směr Hranice na Moravě. <b>Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě</b> , 2. + TV, <b>Hranice na Moravě</b> , záhl. 2. TK směr Hranice na Moravě	24.05.2022-27.05.2022	07:00 - 16:50	Oprava TK, výměna kolejnic v km 3,360 – 3,560, pročištění blátivých míst, propracování traťové koleje ASP, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, svařování do BK. Po dobu konání výluky na požádání OZOV umožněna obsluha vlečky CEMENT	

309	Z-13089 A1	<b>Dluhonice výhybna</b> , 8., 10. bez TV, záhl. a zhl. směr Prosenice, od nám. výh. 11 a náv. S8, S10 po náv. 1HL, 2HL	01.05.2022-06.05.2022	22:20 - 04:20	Přerov 2, montáž nových TV spojek mezi SK 2 a 4 - spojky 18X/15X, 9X/7X, 5X/X	<b>ZP</b> , mezi dopravními Prosenice - Dluhonice výhybna, vlaky jedou odklonem přes Přerov, souběh s ROV 13089 A, ROV 13036 B
309	Z-13089 B	<b>Dluhonice výhybna</b> , 1., 3., 8., 10. jen TV, <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. jen TV, <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. jen TV	07.05.2022-13.05.2022	22:50 - 04:20	Přerov 2, DMT a úprava TV DMT spojek TV výhybek 22/25 a 30/32 v noci 5./6. - ražení štětových stěn na propustku v km 187,408	<b>LNT</b> . Souběh s ROV 13036 B, ROV 13089 A
309	Z-13089 B1	<b>Dluhonice výhybna</b> , 1., 3., 8., 10. bez TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, úsek koleje od návěstidla L1, L2, L3, L4, L6, L8, L10 po návěstidlo 1S, 2S. <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. bez TV, <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. bez TV	07.05.2022-13.05.2022	23:25 - 00:40	Přerov 2, DMT a úprava TV DMT spojek TV výhybek 22/25 a 30/32 v noci 5./6. - ražení štětových stěn na propustku v km 187,408	<b>ZP</b> . Souběh s ROV 13089 B
309	Z-13089 B2	<b>Dluhonice výhybna</b> , 1., 3., 8., 10. bez TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, úsek koleje od návěstidla L1, L2, L3, L4, L6, L8, L10 po návěstidlo 1S, 2S. <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. bez TV, <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. bez TV	08.05.2022-13.05.2022	01:40 - 03:40	Přerov 2, DMT a úprava TV DMT spojek TV výhybek 22/25 a 30/32 v noci 5./6. - ražení štětových stěn na propustku v km 187,408	<b>ZP</b> . Souběh s ROV 13089 B
309	Z-15017	<b>Dluhonice výhybna</b> , zab. zař.: staniční - provizorní. <b>Dluhonice výhybna - Přerov</b> , zab. zař.: traťové	13.05.2022-20.05.2022	08:00 - 17:00	Aktivace provizorního SZZ na novém kolejišti	

309	Z-13123 A	<b>Dluhonice výhybna</b> , 1., 3. + TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. <b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. <b>Dluhonice výhybna - Přerov</b> , 1. + TV, <b>Přerov</b> , kolejově a napětově staniční kolej 1DLK <b>Přerov</b> , zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. <b>Přerov</b> , 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	20.05.2022-19.08.2022	17:00 - 17:00	Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV	<b>NVÚ.</b> V RPV 21. 5. - 19. 8. 2022 navýšení rozsahu vyloučení
309	Z-13123 B	<b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. TK 1 směr Brodek u Přerova. <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. + TV	21.05.2022	08:00 - 18:00	Přerov2 : DMT TV v místě el. dělení	<b>VNJŘ.</b> Souběh s ROV 13123 A
309	Z-13123 B1	<b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. TK 1 směr Brodek u Přerova. <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. + TV	24.05.2022	08:00 - 16:00	Přerov2: DMT koleje - obsazení pracovními mechanismy	<b>VNJŘ.</b> Souběh s ROV 13123 A
309	Z-13123 B1	<b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. TK 1 směr Brodek u Přerova. <b>Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna</b> , 1. + TV	25.05.2022	08:00 - 16:00	Přerov2: DMT koleje - obsazení pracovními mechanismy; údržba TV (SEE OLC)	<b>VNJŘ.</b> Souběh s ROV 13123 A a 13076 A
309	Z-53088 C	<b>Třebovice v Čechách</b> , 5., 5a. bez TV, <b>Třebovice v Čechách</b> , zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc5, Lc7 po návěstidlo Se9	02.05.2022-09.05.2022	07:00 - 19:00	výměna pražců a kolejového lože, oprava výh č. 14	V RPV 5., 5a. bez TV, 3., 5., 7. + TV, výh.: 14 2. - 6. 5. 5x 5hod.
309	Z-53088 D	<b>Třebovice v Čechách</b> , 3., 5., 5a., 7. jen TV	02.05.2022-09.05.2022	07:00 - 19:00	výměna pražců a kol. lože, oprava výh. č. 14	<b>NVÚ.</b> Souběh s ROV 53088 C v RPV 5., 5a. bez TV, 3., 5., 7. + TV, výh.: 14 2. - 6. 5. 5x 5hod.

311	Z-13095	Hanušovice - Bohdíkov, traťová bez TV, Bohdíkov, celá bez TV, Bohdíkov - Ruda nad Moravou, traťová bez TV, Ruda nad Moravou, celá bez TV, Ruda nad Moravou - Bludov, traťová bez TV, Bludov, záhl. a zhl. směr Ruda nad Moravou, od náv. Se6, S90R po náv. RL - vč. SK 5a. Bludov, 90. bez TV	23.05.2022-26.05.2022	07:00 - 18:00	Oprava GPK, BK, odstranění defektoskopických vad a vegetace.	ZP+ND
311	Z-13144	Šumperk, napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě, Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera	15.05.2022-15.08.2022	07:00 - 17:00	Elektrizace a zkapacitnění Šumperk - Libina, úprava rozvodny 22 kV, instalace nového rozvaděče, úprava přípojky 22kV	E

### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33055 B	Břeclav přednádraží, 207. bez TV	02.05.2022-05.05.2022	07:30 - 14:00	Výměna upevňovadel a pryžových podložek v koleji 207	
320	Z-33080 A	Břeclav přednádraží, 420a. bez TV, Břeclav přednádraží, zhl. jižní koleje číslo 420a. jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 423 a číslo 424 po návěstidlo Sp420	16.05.2022-25.05.2022	07:30 - 14:30	Výměna pneumatických válců kolejových brzd číslo 1, číslo 2, číslo 3 a číslo 4 za hydraulické	
320	Z-33080 B	Břeclav přednádraží, zab. zař.: zařízení mechanizace a automatizace částečně na spádovišti. ovládání kolejových brzd, systém výroby, zásoby a rozvodu stlačeného vzduchu	16.05.2022-25.05.2022	07:30 - 14:00	Zrušení kompresorové stanice zruš. tlak. nádob pro zásobu stlačeného vzduchu a rozvodu stl. vzduchu zruš. venkovních ovl. souprav kol. brzd číslo 1, 2, 3 a 4 zbudování dvou hydr. agregátů v prostoru kol. brzd osazení kol. brzd 1, 2, 3 a 4 novými systémy	

320	Z-33080 C	<b>Břeclav přednádraží</b> , 424. bez TV, <b>Břeclav přednádraží</b> , zhl. jižní koleje číslo 424. jeho část od výkolejky Vk10 po návěstidlo Sc424 <b>Břeclav přednádraží</b> , 420., 422., 424., 426., 428., 430., 432., 434., 436., 438., 440., 442., 444. jen TV	16.05.2022-25.05.2022	07:30 - 14:30	výměna pražců a upevňovadel v staniční koleji číslo 424 výměna kolejnic a svaření do bezstykové koleje výměna LISů, úprava GPK	<b>LNT.</b>
320	Z-33095 D	<b>Zaječí - Podivín</b> , 1. + TV	22.05.2022-25.05.2022	08:20 - 16:35	výměna kolejnic, svařování, oprava GPK	<b>PVNJŘ.</b>
320	33049 A	<b>Hrušovany u Brna - Židlochovice</b> , traťová + TV, <b>Židlochovice</b> , celá + TV	29.05.2022	00:00 - 04:00	vložení ÚD číslo 2 do TV SK 1	<b>ZP.</b> PHS Židlochovice
320	33059 I	<b>Brno-Horní Heršpice</b> , 1., 1a., 2., 2a., 3., 3a., 3b., 5., 7., 9., 603., 604., 606., 606a., 707., 709. jen TV, <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 90. jen TV, její část od ÚD číslo 16 ve směru jižní zhlaví <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 94., 96. jen TV, její část od ÚD číslo 1 a číslo 2 ve směru jižní zhlaví <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 98. jen TV, její část od ÚD číslo 30 ve směru severní zhlaví	01.05.2022-06.05.2022	23:20 - 04:05	opravné práce na mostě D1-233 v km 139,850	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>LNT.</b>
320	33011 B1	<b>Brno-Maloměřice</b> , 2a. bez TV	14.05.2022-17.05.2022	08:00 - 14:00	montáž podpěrné konstrukce PYŽMO VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> VMO
320	33011 H	<b>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice</b> <b>stavědlo 3</b> , 2K. bez TV	17.05.2022-19.05.2022	21:20 - 04:40	montáž nosníků NK VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> VMO
320	33011 F	<b>Brno-Maloměřice</b> , záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice	18.05.2022-22.05.2022, 25.05.2022-27.05.2022, 29.05.2022-30.05.2022	08:00 - 14:00	montáž nosníků NK VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> VMO
320	33011 P	<b>Brno-Maloměřice</b> , zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a	18.05.2022-22.05.2022, 25.05.2022-27.05.2022, 29.05.2022-30.05.2022	08:00 - 14:00	montáž nosníků NK VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> VMO
320	33011 K	<b>Brno-Maloměřice</b> , 1a., 2a. bez TV	23.05.2022-24.05.2022, 31.05.2022	08:00 - 14:00	demontáž bednění NK VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> VMO
320	33011 F	<b>Brno-Maloměřice</b> , záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice	28.05.2022	08:00 - 14:00	montáž nosníků NK VMO	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> operativně 2x 20minut

320	33011 P	Brno-Maloměřice, zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a	28.05.2022	08:00 - 14:00	montáž nosníků NK VMO	CPS (cizí právní subjekt). operativně 2x 20minut
324	Z-33077 E	Tišnov, zhl. staničních kolejí č. 6, 8 směr Říkonín. jeho část od návěstidel L6, L8 po návěstidlo Se27 Tišnov, 6., 6a., 8., 8a., 12., 12a., 16a. jen TV	12.05.2022-13.05.2022	08:00 - 17:00	výměna vadných pražců, úprava GPK	NVÚ.

#### Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53057 A	Uhersko, celá bez TV	06.05.2022-08.05.2022	22:40 - 04:40	Otočení vahadla 10.	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	Z-53057 A	Uhersko, celá bez TV	09.05.2022-10.05.2022	22:40 - 04:40	Rektifikace vahadla 10.	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	Z-53057 B	Uhersko, 2., 4., 6. bez TV	14.05.2022	07:00 - 19:00	Bednění spojovací lamely – levá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	Z-53057 C	Uhersko, 1., 3., 5. bez TV	15.05.2022	07:00 - 19:00	Bednění spojovací lamely – pravá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	Z-63043 E3	Odb Cerhenice - Velim, 1. bez TV, Odb Cerhenice, 1. bez TV, kolejově mezi hroty výhybek č. 2 a 3 v dopravně Odb. Cerhenice Odb Cerhenice, záhl. a zhl. velimské od návěstidla 1L po hroty výh. č. 2. Odb Cerhenice, záhl. a zhl. pečské od hrotů výh. č. 3 po počítací bod CPB8 před námezíkem výh. č. 3	03.05.2022-04.05.2022, 07.05.2022-08.05.2022	22:00 - 05:00	Práce PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, U3. Vyloučena 1. TK Pečky až Velim.
501	Z-63043 U3	Odb Cerhenice - Velim, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 359,630) v Odb. Cerhenice po ÚO 411 (km 356,920) v dopravně Velim	03.05.2022-04.05.2022, 07.05.2022-08.05.2022	22:00 - 05:00	Práce PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 E3.
501	Z-63045 B4	Velim, záhl. a zhl. kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1, S3, S5. Velim, 5. bez TV, Velim, zhl. mezi SK5a a SK5 (od návěstidla Se5 po návěstidlo S5)	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolátorů, regulace TV.	V souběhu s výlukou 63045 A, B4 a se zastaveným provozem Pečky - Odb. Cerhenice.



501	Z-63045 R4	<b>Velim</b> , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 (v km 355,410) po ÚO 411 (v km 356,920)	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolátorů, regulace TV.	V souběhu s výlukou 63045 A, B4 a se zastaveným provozem Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 F3	<b>Velim - Odb Cerhenice</b> , 2. bez TV, <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4)	19.05.2022-20.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž TV.	V souběhu s výlukou 63043 B, R, V3.
501	Z-63043 V3	<b>Velim - Odb Cerhenice</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim	19.05.2022-20.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž TV.	V souběhu s výlukou 63043 F3.
501	Z-63043 B4	<b>Odb Cerhenice - Pečky</b> , 2. + TV, napětově od ÚO 402 v dopravně Odb. Cerhenice po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky <b>Pečky</b> , záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4 v km 359,840)	01.05.2022-03.05.2022, 07.05.2022-09.05.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 A zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 C4	<b>Pečky</b> , 1. bez TV, zhl. cerhenické od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a č. 5 (km 362,725) po návěstidlo S1	01.05.2022-02.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí SMD.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, B4, S4, O4, D4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4	01.05.2022-02.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí SMD.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, B4, S4, C4, O4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (v km 362,630) po ÚO 412 (v km 364,300)	01.05.2022-02.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí SMD.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, B4, S4, C4, D4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 S4	<b>Pečky</b> , lichá jen TV, napětově od vložené izolace v km 362,730 (v TV nad kolejí mezi výh. č. 1 a č. 5) po vloženou izolaci v km 364,065 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 43)	01.05.2022-02.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí SMD.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, B4, O4, C4, D4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 C4	<b>Pečky</b> , 1. bez TV, zhl. cerhenické od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a č. 5 (km 362,725) po návěstidlo S1	03.05.2022-04.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 A, P, D4.

501	Z-63043 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4	03.05.2022-04.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí PM1000.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 A, P zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. ŽST Pečky provoz pouze LNT.
501	Z-63043 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (v km 362,630) po ÚO 412 (v km 364,300)	03.05.2022-04.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí PM1000.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63043 O4.
501	Z-63043 S4	<b>Pečky</b> , lichá jen TV, napětově od vložené izolace v km 362,730 (v TV nad kolejí mezi výh. č. 1 a č. 5) po vloženou izolaci v km 364,065 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 43)	03.05.2022-04.05.2022	23:00 - 04:05	Najetí PM1000.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63043 O4, C4, D4.
501	Z-63043 B	<b>Odb Cerhenice - Pečky</b> , 2. + TV, napětově od ÚO 402 v dopravně Odb. Cerhenice po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky <b>Pečky</b> , záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4 v km 359,840)	18.05.2022-05.08.2022	23:00 - 17:30	Rekonstrukce.	<b>VNJŘ.</b> 18./19. 5. v čase 23:00-4:05 hodin souběhu s výlukou 63043 A zastavený provoz. Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 C4	<b>Pečky</b> , 1. bez TV, zhl. cerhenické od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a č. 5 (km 362,725) po návěstidlo S1	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolátorů, regulace TV.	V souběhu s výlukou 63043 A, B, Q4, D4, O4. ŽST Pečky pouze LNT.
501	Z-63043 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vložení izolátorů.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 A, B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (v km 362,630) po ÚO 412 (v km 364,300)	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vložení izolátorů.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63043 A, B, Q4, D4, C4.
501	Z-63043 Q4	<b>Pečky</b> , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) po ÚO 411 (v km 364,300)	18.05.2022-19.05.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolátorů, regulace TV.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63043 A, B, C4, D4, O4.
501	Z-63043 R	<b>Pečky</b> , napětově záhlaví cerhenické, jeho část od vložené izolace km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 2) po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky	19.05.2022-04.08.2022	04:05 - 23:00	Rekonstrukce.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63043 B.

501	Z-63081 A	<b>Pečky - Odb Tatce</b> , 2. bez TV, <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 363,997 (mezi výh. č. 40 a č. 44). <b>Odb Tatce</b> , záhl. směr Pečky od návěstidla 2L po počítací bod TPB 6 (před námezníkem v. č. 2). <b>Pečky - Odb Tatce</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 Pečky po ÚO 412 Tatce <b>Pečky - Poříčany</b> , napětově TM Pečky - SpS Poříčany - napáječe NV114 - N104	22.05.2022-15.06.2022	00:35 - 17:30	Rekonstrukce.	<b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 63043 B jednokolejný provoz po 1. TK v úseku Odb. Cerhenice - Pečky - Odb. Tatce.
501	Z-63081 D2	<b>Pečky</b> , 2. bez TV	22.05.2022	00:35 - 04:05	Vložení izolátorů.	V souběhu s výlukou 63081 A, O2
501	Z-63081 O2	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napětově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v.č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky	22.05.2022	00:35 - 04:05	Vložení izolátorů.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A, D2
501	Z-63081 P	<b>Pečky</b> , napětově záhlaví a zhlaví směr Tatce od ÚO 412 po izolaci v km 363,997 (v TV mezi výh. č. 40 a č. 44.) v dopravně Pečky	22.05.2022-14.06.2022	04:05 - 23:00	Práce pod TV.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A.
501	Z-63043 A4	<b>Pečky - Odb Cerhenice</b> , 1. + TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice) <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3)	22.05.2022-24.05.2022	23:00 - 04:05	Skládka kolejnic.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63043 D3	<b>Pečky</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4	23.05.2022-24.05.2022	22:00 - 05:00	Vyjetí SUZ.	V souběhu s výlukou 63043 B.
501	Z-63081 U3	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napětově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námezníkem v. č. 2) po vloženou izolaci v km 363,997 (v TV mezi výh. č. 40 a č. 44) v dopravně Pečky	23.05.2022-24.05.2022	22:00 - 05:00	Vyjetí SUZ.	V souběhu s výlukou 63081 A, 63043 D3.

501	Z-63043 G4	<b>Pečky - Odb Cerhenice</b> , 1. bez TV, <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítač bod CPB8 (před námezíkem výh. č. 3)	25.05.2022-26.05.2022, 28.05.2022-29.05.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Cerhenice.
501	Z-63043 W4	<b>Pečky - Odb Cerhenice</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice)	25.05.2022-26.05.2022, 28.05.2022-29.05.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63043 G4, B.
501	63001 F4	<b>Poříčany - Český Brod</b> , 0. + TV, <b>Poříčany</b> , 0. + TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla OS po návěstidlo L0	01.05.2022-03.05.2022	23:00 - 04:15	Laničkování sp.47/50+53/55+56/57.	V souběhu s výlukou 63001 E3 a se zastaveným provozem v úseku Pečky - Odb. Cerhenice.
501	63001 H3	<b>Poříčany</b> , zhl. tatské od návěstidel S1, S3, S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	09.05.2022-16.05.2022	22:00 - 05:00	Montáž TV, demontáž ZOK a směrového lana.	V souběhu s výlukou 63001 M3, P3.
501	63001 M3	<b>Poříčany</b> , záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	09.05.2022-16.05.2022	22:00 - 05:00	Montáž TV, demontáž ZOK a směrového lana.	V souběhu s výlukou 63043 A a 63001 H3, P3.
501	63001 P3	<b>Poříčany</b> , lichá jen TV	09.05.2022-16.05.2022	22:00 - 05:00	Montáž TV Sp1, demontáž ZOK a směrového lana.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63001 H3, M3.
501	63001 B4	<b>Poříčany</b> , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítač bod PPB17 (mezi výh. č. 4 a č. 7)	09.05.2022-16.05.2022	23:00 - 04:15	Montáž TV, demontáž ZOK a směrového lana.	V souběhu s výlukou 63001 H3, M3, P3, C4, Q4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce, směr Sadská provoz zachován LNT.
501	63001 C4	<b>Poříčany</b> , 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	09.05.2022-16.05.2022	23:00 - 04:15	Montáž TV, demontáž ZOK a směrového lana.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63001 M3 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	63001 Q4	<b>Poříčany</b> , 2., 4., 6. jen TV	09.05.2022-16.05.2022	23:00 - 04:15	Montáž TV, demontáž ZOK a směrového lana.	<b>LNT.</b> V souběhu s výlukou 63001 H3, M3, P3, C4, B4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce, směr Sadská provoz zachován LNT.

501	63001 X4	<b>Poříčany</b> , napěťově - napaječe N103/N203; N104/114; N101/N201; N102/N202 v SpS Poříčany	09.05.2022-16.05.2022	23:00 - 04:15	Práce pod TV.	
501	63001 B3	<b>Poříčany</b> , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 4 a č. 7)	16.05.2022-18.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž ZOK.	V souběhu s výlukou 63001 Q3 a D3 (rameno 502) zastavený provoz Poříčany - Sadská.
501	63001 Q3	<b>Poříčany</b> , 2., 4., 6. jen TV	16.05.2022-17.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž ZOK.	V souběhu s výlukou 63001 B3 a D3 (rameno 502) zastavený provoz Poříčany - Sadská.
501	63001 Q3	<b>Poříčany</b> , 2., 4., 6. jen TV	17.05.2022-18.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž ZOK.	V souběhu s výlukou 63001 Q3 a D3 (rameno 502) zastavený provoz Poříčany - Sadská.
501	Z-63081 C3	<b>Odb Tatce - Poříčany</b> , 2. bez TV	22.05.2022-23.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž TV.	V souběhu s výlukou 63081 A, R3.
501	Z-63081 R3	<b>Odb Tatce - Poříčany</b> , 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 Tatce po ÚO 402 Poříčany	22.05.2022-23.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž TV.	V souběhu s výlukou 63081 C3.
501	Z-63081 S4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce)	25.05.2022-27.05.2022	23:00 - 04:05	Demontáž KP.	V souběhu s výlukou 63081 B4.
501	Z-63081 B4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce <b>Poříčany</b> , záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3	25.05.2022-27.05.2022	23:00 - 04:05	Demontáž KP.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Odb. Tatce - Pečky.
501	Z-63081 B4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce <b>Poříčany</b> , záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3	28.05.2022-29.05.2022	23:00 - 04:05	ASP.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Odb. Tatce - Pečky.
501	Z-63081 S4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce)	28.05.2022-29.05.2022	23:00 - 04:05	ASP.	V souběhu s výlukou 63081 B4.

501	Z-63081 C3	Odb Tatce - Poříčany, 2. bez TV	31.05.2022-01.06.2022	22:00 - 05:00	Nájezd PM1000.	V souběhu s výlukou 63081 A.
501	Z-63081 R3	Odb Tatce - Poříčany, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 Tatce po ÚO 402 Poříčany	31.05.2022-01.06.2022	22:00 - 05:00	Nájezd PM1000.	V souběhu s výlukou 63081 A, C3.
501	Z-63081 B4	Poříčany - Pečky, 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany, záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Pečky, záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3	31.05.2022-01.06.2022	23:00 - 04:05	Pokládka KP.	ZP. V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Odb. Tatce - Pečky.
501	Z-63081 S4	Poříčany - Pečky, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce)	31.05.2022-01.06.2022	23:00 - 04:05	Pokládka KP.	V souběhu s výlukou 63081 B4.
501	63001 E3	Český Brod - Poříčany, 1. + TV, Poříčany, 1., 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla 1S po návěstidlo Lc1 (včetně SK1b) a po návěstidla Lc3 a Lc5. Poříčany, lichá jen TV	01.05.2022-03.05.2022	22:00 - 05:00	Laničkování sp.47/50+53/55+56/57.	V souběhu s výlukou 63043 A, P.
502	63001 D3	Sadská - Poříčany, traťová + TV, Poříčany, 4., 6. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla NL po počítací bod PPB17 (mezi výhybkami č. 4 a č. 7) a po návěstidla S4, S6, S8, S10. Poříčany, zhl. českobrodské od návěstidel L4, L6, L8 po zarážedlo kusé SK 4a (včetně SK 4a)	16.05.2022-18.05.2022	22:00 - 05:00	Demontáž ZOK.	ZP. V souběhu s výlukou 63001 B3 a Q3 (rameno 501).
505	53041 C	Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. směr vlečkový areál, jeho část od návěstidel L3, L7, L9 po návěstidla SeZ1, SeZ1A a PVk1 (včetně koleje 3b)	06.05.2022-09.05.2022	07:30 - 19:00	Vložení výh. 23 a 25.	V souběhu s výlukou 53041 A, B, E.
505	53041 D	Pardubice-Rosice nad Labem, 9. bez TV	06.05.2022-15.07.2022	07:30 - 16:40	Modernizace koleje 9.	V souběhu s výlukou 53004 L, K1 a 53041 A.
506	Z-53063 A	Police nad Metují - Teplice nad Metují, traťová bez TV, Police nad Metují, záhl. a zhl. teplické	17.05.2022-23.05.2022	08:00 - 17:00	Odstranění defektoskopických závad, ASP, čištění blátivých míst, oprava styků, výměna výhybkových dílů, svaření do BK.	ZP+ND.

511	Z-53002 A	Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř, traťová bez TV	17.05.2022-19.05.2022	07:00 - 16:55	Oprava přejezdu km 28,774 (P5406), svařování, ASP.	ZP+ND.
-----	-----------	--	-----------------------	------------------	---	--------

#### Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
516	Z-63126	Vlastějovice - Zruč nad Sázavou, traťová bez TV	23.05.2022-27.05.2022	08:00 - 14:00	Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace.	ZP+ND. V souběhu s výlukou OR Brno.
519	Z-63119 C	Čerčany, zab. zař.: staniční	18.05.2022	01:30 - 04:00	Výměna software	
521	Z-65007 B	Závodiště odbočka, zab. zař.: PZZ v km 6,290	02.05.2022-06.05.2022	09:00 - 17:30	úprava PZS v km 6,290	
521	63005 S1	Praha-Radotín, 8. bez TV	15.05.2022	07:30 - 17:30	měření admitance	
521	63005 C1	Praha-Radotín, zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. L1, L3. Praha-Radotín, 1. bez TV	21.05.2022-24.05.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 1.1. + Sp3 + Sp5	Souběh s etapou D1.
521	63005 D1	Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. S1, S3b po námezník výh. č. 7 a náv. Lc3a, Se5	21.05.2022-24.05.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 1.1. + Sp3 + Sp5	Souběh s etapou C1.
521	63005 K	Odb Barrandov, záhl. a zhl. zhlaví a zhlaví smíchovské od km 3,301 (počítač náprav) po náv. 1L. Odb Barrandov - Praha-Smíchov, 1. bez TV	24.05.2022-10.06.2022	07:30 - 17:30	úprava odbočky Barrandov	PVNJŘ.
521	63005 J6	Praha-Krč - Tunel odb., traťová bez TV, Tunel odb., záhl. a zhl. zhlaví krčské, zhlaví a zhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S	19.05.2022-24.05.2022	07:00 - 19:00	mechanizace	ZP. Operativně 3x 45 min
523	Z-63119 B	Čerčany - Týnec nad Labem, zab. zař.: přejezdové v km 3,341 (P5679), v km 2,746 (P5677), v km 1,983 (P5677) a v km 1,003 (P5676). Čerčany - Týnec nad Sázavou, zab. zař.: traťové	14.05.2022-23.05.2022	11:00 - 13:30	Rekonstrukce PZS na přejezdu P5678, doplnění závor	

523	Z-63119 A	Čerčany - Týnec nad Sázavou, traťová bez TV, Týnec nad Sázavou, celá bez TV, Týnec nad Sázavou - Krhanice, traťová bez TV, Krhanice, celá bez TV, Krhanice - Jílové u Prahy, traťová bez TV	16.05.2022-20.05.2022	08:00 - 18:00	Oprava přejezdu P5696 v km 13,286 Krhanice.	<b>ZP+ND.</b> Výluka dle RPV 2022 prodloužena o úsek Čerčany - Týnec nad Sázavou.
524	63006 A	Odb Káraný, záhl. čelákovické od nám. výh. č. 3 k náv. 2S. Odb Káraný - Čelákovice, 2. bez TV, Čelákovice, záhl. lysecké od náv. 2L k náv. Se4. Odb Káraný - Čelákovice, 2. jen TV, napětově od ÚO 402B Odb. Káraný po ÚO 402 ŽST Čelákovice	07.05.2022-08.05.2022	07:40 - 17:20	laníčkování	
524	63006 E1	Čelákovice, zhl. lysecké od návěstidla Se4 po návěstidla S0 a S2	07.05.2022-08.05.2022	07:40 - 17:20	laníčkování	
524	63006 Q1	Čelákovice, 0., 2. jen TV	07.05.2022-08.05.2022	07:40 - 17:20	laníčkování	<b>NVÚ.</b>
524	63006 R1	Odb Káraný, napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 402 A po ÚO 402 B v dopravně Odb Káraný	07.05.2022-08.05.2022	07:40 - 17:20	laníčkování	<b>NVÚ.</b>
524	63006 X3	Lysá nad Labem, 3., 5., 5k, 7., 9., 11., 13. jen TV, Čelákovice - Lysá nad Labem, 1. jen TV, Lysá nad Labem - Čelákovice, 2. jen TV, Čelákovice, celá jen TV	17.05.2022-18.05.2022	01:10 - 04:00	napětové zkoušky	<b>LNT.</b>
524	63006 B1	Čelákovice - Odb Káraný, 1. bez TV, Čelákovice, záhl. lysecké od náv. 1L k náv. Se3. Odb Káraný, záhl. a zhl. čelákovické od počítačového bodu KPB6 (mezi výh. č. 1 a č. 4) k náv. 1S. Čelákovice - Odb Káraný, 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Odb. Káraný po ÚO 401 ŽST Čelákovice	28.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	



524	63006 C1	<b>Odb Káraný - Lysá nad Labem</b> , 1. bez TV, <b>Odb Káraný</b> , záhl. a zhl. lysecké od náv. 1L k počítačímu bodu KPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). <b>Lysá nad Labem</b> , záhl. čelákovické a část zhlaví od návěstidla 1PS po návěstidlo Se35. <b>Odb Káraný - Lysá nad Labem</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Odb. Káraný po ÚO 403 ŽST Lysá nad Labem	28.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	
524	63006 F1	<b>Čelákovice</b> , zhl. lysecké od návěstidla Se3 po návěstidla S1 a S3	28.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	
524	63006 P1	<b>Čelákovice</b> , lichá jen TV	28.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	<b>NVÚ.</b>
524	63006 A1	<b>Odb Káraný</b> , záhl. čelákovické od nám. výh. č. 3 k náv. 2S. <b>Odb Káraný - Čelákovice</b> , 2. bez TV, <b>Čelákovice</b> , záhl. lysecké od náv. 2L k náv. Se4. <b>Odb Káraný - Čelákovice</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 402B Odb. Káraný po ÚO 402 ŽST Čelákovice	29.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	
524	63006 E1	<b>Čelákovice</b> , zhl. lysecké od návěstidla Se4 po návěstidla S0 a S2	29.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	
524	63006 H1	<b>Lysá nad Labem - Odb Káraný</b> , 2. bez TV, <b>Odb Káraný</b> , záhl. lysecké od náv. 2L k počítačímu bodu KPB4. <b>Lysá nad Labem - Odb Káraný</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402B Odb. Káraný	29.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	
524	63006 Q1	<b>Čelákovice</b> , 0., 2. jen TV	29.05.2022	07:40 - 17:20	úprava TV po jízdě MV	<b>NVÚ.</b>

524	63006 A2	<b>Odb Káraný</b> , záhl. čelákovické od nám. výh. č. 3 k náv. 2S. <b>Odb Káraný - Čelákovice</b> , 2. bez TV, <b>Čelákovice</b> , záhl. lysecké od náv. 2L k náv. Se4. <b>Odb Káraný - Čelákovice</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 402B Odb. Káraný po ÚO 402 ŽST Čelákovice	30.05.2022-31.05.2022	22:10 - 04:00	úprava TV po jízdě MV (spojky Káraný)	<b>ZP+ND.</b>
524	63006 B2	<b>Čelákovice - Odb Káraný</b> , 1. bez TV, <b>Čelákovice</b> , záhl. lysecké od náv. 1L k náv. Se3. <b>Odb Káraný</b> , záhl. a zhl. čelákovické od počítačícího bodu KPB6 (mezi výh. č. 1 a č. 4) k náv. 1S. <b>Čelákovice - Odb Káraný</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Odb. Káraný po ÚO 401 ŽST Čelákovice	30.05.2022-31.05.2022	22:10 - 04:00	úprava TV po jízdě MV (spojky Káraný)	<b>ZP+ND.</b>
524	63006 C2	<b>Odb Káraný - Lysá nad Labem</b> , 1. bez TV, <b>Odb Káraný</b> , záhl. a zhl. lysecké od náv. 1L k počítačícímu bodu KPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). <b>Lysá nad Labem</b> , záhl. čelákovické a část zhlaví od návěstidla 1PS po návěstidlo Se35. <b>Odb Káraný - Lysá nad Labem</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Odb. Káraný po ÚO 403 ŽST Lysá nad Labem	30.05.2022-31.05.2022	22:10 - 04:00	úprava TV po jízdě MV (spojky Káraný)	
524	63006 D2	<b>Lysá nad Labem - Odb Káraný</b> , 2. bez TV, <b>Odb Káraný</b> , záhl. a zhl. lysecké od náv. 2L k nám. výh. č. 3. <b>Lysá nad Labem</b> , záhl. čelákovické od návěstidla 2PS po návěstidlo Se50. <b>Lysá nad Labem - Odb Káraný</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 404 ŽST Lysá nad Labem po ÚO 402B Odb. Káraný	30.05.2022-31.05.2022	22:10 - 04:00	úprava TV po jízdě MV (spojky Káraný)	

525	Z-63074 K	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návestidla L3 po návestidlo 103L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 103. bez TV, kolejově - včetně 3. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návestidla 103L po návestidlo Lc103)	08.05.2022-11.05.2022	21:00 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 36/43+49/52 + 42/47+41/48)	<b>PVNJŘ.</b> Souběh s etapou L.
525	Z-63074 I	<b>Praha-Vršovice</b> , 3. bez TV	08.05.2022-11.05.2022	21:00 - 05:00	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 U	<b>Praha-Vršovice</b> , 3. jen TV	08.05.2022-11.05.2022	21:00 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 E	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. bez TV	10.05.2022-13.05.2022	21:00 - 05:00	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 V	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. jen TV	10.05.2022-13.05.2022	21:00 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 A	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návestidla L2 po návestidlo Se37. <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návestidla S2 po návestidlo Se30	12.05.2022-14.05.2022	19:00 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 38/40)	
525	Z-63074 W	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. jen TV	12.05.2022-14.05.2022	19:00 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 B	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. zhlaví směr Eden od návestidla Se20 po návestidlo Se30	13.05.2022-14.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 O5	<b>Praha-Vršovice</b> , 9.-15. bez TV	15.05.2022-16.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 P	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr ONJ vj. od návestidel S9-S15 po návestidla JL a Se12. <b>Praha-Vršovice - Praha jih</b> , traťová + TV	15.05.2022-16.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 3/9+14a/21)	<b>ZP.</b> ZP Kačerov-Vršovice, Vršovice-ONJ vj.
525	Z-63074 Q	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Krč od návestidla S7 po návestidla KL, Se9 a Se10	15.05.2022-17.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 3/9+14a/21 + 12/14b+13/16+19/28 )	<b>ZP+ND.</b> ZP P.Vršovice-P.Krč.
525	Z-63074 S5	<b>Praha-Vršovice</b> , 7. jen TV	15.05.2022-17.05.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 X5	<b>Praha-Vršovice</b> , 11., 13., 15. jen TV	15.05.2022-16.05.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 N1	<b>Praha-Vršovice</b> , 7. bez TV	16.05.2022-17.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	

525	Z-63074 H	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se14 po návěstidlo S5	17.05.2022-20.05.2022	07:30 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 12/14b+13/16+19/28 + 6/8 + 17/24+18/23)	Nelze P.Vršovice-P.Eden 921. TK.
525	Z-63074 J1	<b>Praha-Vršovice</b> , 5. bez TV	17.05.2022-19.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 T5	<b>Praha-Vršovice</b> , 5. jen TV	17.05.2022-20.05.2022	07:30 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 G	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3	19.05.2022-22.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 6/8 + 17/24+18/23 + 29/30 + 11/15+25/30)	<b>PVNJR.</b> G+H = ZP Vršovice - Male a ONJ odj., VNJR pro provoz Praha hl. n.-Vršovice
525	Z-63074 U5	<b>Praha-Vršovice</b> , 3. jen TV	19.05.2022-22.05.2022	23:00 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63003 F1	<b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 922. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	20.05.2022-21.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 I1	<b>Praha-Vršovice</b> , 3. bez TV	20.05.2022-21.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63003 T1	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 202. jen TV, <b>Praha-Eden</b> , 202. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 922. jen TV	21.05.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 E5	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. bez TV	22.05.2022-23.05.2022	07:30 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 25/30 + 31/33)	
525	Z-63074 F	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29	22.05.2022-23.05.2022	07:30 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 11/15+25/30 + 5/7)	
525	Z-63074 A5	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30	22.05.2022-23.05.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 31/33)	
525	Z-63074 B5	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. zhlaví směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30	22.05.2022-24.05.2022	19:00 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	Z-63074 V5	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. jen TV	22.05.2022-23.05.2022	19:00 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63074 W5	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. jen TV	22.05.2022-23.05.2022	19:00 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>

525	63003 I1	<b>Praha-Eden - Praha-Zahradní Město</b> , 201. bez TV, <b>Praha-Eden</b> , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18	29.05.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 201/202)	<b>ZP.</b> ZP = ZM - Eden - ONJ odj.
525	Z-63121 A	<b>Praha-Malešice</b> , 1., 3. bez TV, zhl. běchovické, jeho část od námezničku výhybky č. 6 po náv. S3 a S1. <b>Praha-Malešice</b> , 1a., 1., 3., 3a., 1b. jen TV	23.05.2022-30.05.2022	08:00 - 18:00	TSO výhybek č. 10ab, 12, výměna a zavaření LIS na v. č. 6, výměna kolejnic v 1. a 3. staniční koleji včetně zavaření.	<b>NVÚ.</b>
704	Z-63080 Y1	<b>Chotoviny</b> , celá bez TV, <b>Chotoviny</b> , zab. zař.: SSZ. výměna SW SZZ Chotoviny + PPV Tábor + CDP Praha	18.05.2022	00:40 - 05:00	výměna SW	<b>ZP.</b>
704	Z-63080 X1	<b>Olbramovice</b> , celá bez TV, <b>Olbramovice</b> , zab. zař.: SSZ - celá. výměna SW SZZ Olbramovice + PPV Čerčany + CDP Praha	06.05.2022	00:40 - 05:00	výměna SW	<b>ZP.</b>

## Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
713	93011 A	<p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 6a bez TV, mezi návěstidly S6a a Lc6a</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 0b, 1b, 3., 5. staniční koleje, část mezi návěstidly Se16 a Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námeznicem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. 921. staniční koleje, část mezi návěstidlem Lc921 a námeznicem výh. č. 22b .</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> výh.: kolejové spojky výhybek č. 22b - 25a, 23b - 24a, 26 - 28a, 28b - 32a, 24b - 103</p>	<p>03.05.2022,</p> <p>07.05.2022,</p> <p>10.05.2022,</p> <p>12.05.2022,</p> <p>14.05.2022,</p> <p>17.05.2022,</p> <p>21.05.2022,</p> <p>24.05.2022,</p> <p>26.05.2022,</p> <p>28.05.2022,</p> <p>31.05.2022</p>	01:15 - 03:45	odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci	

## Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63108 A	Velký Osek, 5. bez TV, výh.: 19, od námezvníku výhybky č. 18 po námezvník č. 20	23.05.2022-25.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, podbití.	Výluka nad rámec RPV.
502	63082 A2	Nymburk hlavní nádraží, 1. jen TV, napětově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízděném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží, záhl. kostomlatské navazující na 1. TK	03.05.2022-07.05.2022	23:20 - 03:20	budování ochrana konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Výluka nad rámec RPV.
502	Z-63106 A	Nymburk hlavní nádraží, 12. bez TV	09.05.2022-20.05.2022	07:00 - 19:00	Strojní čištění šterkového lože, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně.	Přesun v rámci RPV ze září.
502	63082 B2	Nymburk hlavní nádraží, 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží, záhl. kostomlatské navazující na 2. TK	16.05.2022-18.05.2022, 19.05.2022-22.05.2022	23:20 - 03:20	budování ochrana konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Výluka nad rámec RPV.
503	Z-63116 A	Mělník, záhl. a zhl. směr Liběchov od návěstidel 1S, 2S a Se61 po návěstidla L1, L2 a L3	21.05.2022-22.05.2022	18:25 - 05:35	výsuv ocelové konstrukce mostu v km 372,738	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.
503	Z-73142 A	Štětí - Hoštka, 2. + TV	05.05.2022-06.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti, odstranění blátivých míst.	Přesun v rámci RPV z března.
503	Z-73143 A	Litoměřice dolní nádraží, lichá + TV, záhl. a zhl. polepské lichých kolejí. Litoměřice dolní nádraží, zhl. žernosecké lichých kolejí - část po hroty jazyků výhybky č. 21 (výhybky č. 13XA, 14XA, 16XA, 18, 19). Litoměřice dolní nádraží - Polepy, 1. + TV	09.05.2022-13.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti, odstranění blátivých míst za KV18, prohoz kolejnic, svařování, výměna pražců ve výhybkách č. 1, 3, 5, 19.	Přesun v rámci RPV z července. NVÚ.

503	Z-73143 B	Polepy - Litoměřice dolní nádraží, 2. + TV	16.05.2022-18.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti.	Přesun v rámci RPV z března.
503	72A03412	Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží, 1. + TV	19.05.2022-20.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti.	Přesun v rámci RPV z března.
503	Z-73066 A	Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky, 2. + TV	23.05.2022-25.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti, odstranění blátivých míst.	Přesun v rámci RPV z března.
503	Z-73067 A	Sebuzín - Velké Žernoseky, 1. + TV	26.05.2022-28.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti, odstranění porostu.	Přesun v rámci RPV z března. a dubna.
503	72A03422	Velké Žernoseky - Sebuzín, 2. + TV	30.05.2022-01.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti.	Výluka nad rámec RPV.
510	Z-53087 A	Martinice v Krkonoších - Jilemnice, traťová bez TV, Jilemnice, celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov, traťová bez TV, Hrabačov, celá bez TV, Hrabačov - Poniklá, traťová bez TV, Poniklá, celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou, traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou, celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou, traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou, celá bez TV	02.05.2022-31.05.2022	07:00 - 16:55	oprava mostních objektů	ZP+ND.. Přesun v rámci RPV ze srpna a září.
527	63007 B2	Roztoky u Prahy, 2., 4. bez TV, Roztoky u Prahy, záhl. a zhl. libčické od náv. L2 a L4 a od izolovaného styku mezi výh. č. 11 a 13 k náv. 1S a 2S	02.05.2022-03.05.2022	23:50 - 04:20	vyjmutí děličů, regulace TV	ZP. Posun v rámci stavby.
527	63007 E2	Roztoky u Prahy, sudá jen TV	02.05.2022-03.05.2022	23:50 - 04:20	vyjmutí děličů, regulace TV	NVÚ. Posun v rámci stavby.
527	63007 F2	Roztoky u Prahy, záhl. a zhl. bubenečské od náv. 1L k náv. S1 a S3. Roztoky u Prahy, napěťové záhlaví a zhlaví bubenečské od ÚO 401 k provizorní izolaci P01 v km 421,052 v dopravně Roztoky u Prahy	02.05.2022-03.05.2022	23:50 - 04:20	vyjmutí děličů, regulace TV	NVÚ. Posun v rámci stavby.
527	63007 G2	Roztoky u Prahy, záhlaví a část zhlaví libčického od provizorní izolace P02 a P03 v km 422,068 po ÚO 411 v dopravně Roztoky u Prahy	02.05.2022-03.05.2022	23:50 - 04:20	vyjmutí děličů, regulace TV	NVÚ. Posun v rámci stavby.



532	Z-63118 A	Kralupy nad Vltavou, výh.: 105, záhl. a zhl. chvatěrubské. Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby, traťová bez TV	01.05.2022-03.07.2022	07:00 - 19:00	Oprava a údržba mostu v km 1,580	ZP+ND. Souběh s etapou B. Přesun v rámci RPV z června.
532	Z-63118 B	Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby, traťová jen TV, Chvatěruby, celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk	01.05.2022-03.07.2022	07:00 - 19:00	Oprava mostu v km 1,580	ZP+LNT+ND. Přesun v rámci RPV z června. souběh s etapou A
537	Z-63110 E	Mnichovo Hradiště, 1. bez TV	09.05.2022-15.05.2022	08:00 - 17:00	Oprava nástupiště v celé délce, výměna LIS, svařování.	Výluka nad rámec RPV.
537	Z-63110 F	Mnichovo Hradiště, 3. bez TV	16.05.2022-20.05.2022	08:00 - 17:00	Oprava nástupiště v celé délce, výměna LIS, svařování.	Výluka nad rámec RPV.
540	Z-53076 B	Jestřebí - Česká Lípa hlavní nádraží, traťová bez TV, Jestřebí, záhl. TK směr Srní u České Lípy od námezníků výh. č. 11 v km 35,507. Srní u České Lípy, celá bez TV	02.05.2022-16.05.2022	07:00 - 18:00	SVP, SVK, oprava GPK, doplnění kol. lože, oprava BK, svařování, oprava odvodnění.	ZP+ND. Navýšení prací, rozsahu výl +10N.
540	Z-53076 C	Jestřebí, 4. bez TV	02.05.2022-16.05.2022	07:00 - 18:00	odstranění nánosů písku, SVP, SVK, oprava GPK, oprava BK, svařování	koná se s etapou B
540	Z-53103	Mimoň - Mimoň staré nádraží, traťová bez TV, Mimoň staré nádraží, celá bez TV	09.05.2022-13.05.2022	08:00 - 18:00	oprava přejezdu P 3446 v km 2,956.	ZP. Přesun v rámci RPV z července
541	Z-63104	Nymburk město - Veleliby, traťová bez TV	23.05.2022-25.05.2022	10:00 - 18:00	Odstranění defektoskopických vad, svařování, podbití.	ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.
546	Z-73132 A	Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice, traťová bez TV	23.05.2022-24.05.2022	07:05 - 19:00	Odstranění porostu, odstranění defektoskopických vad v přejezdech v km 13,141 a 19,145, svařován.	ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.
546	Z-73135 A	Rumburk - Šluknov, traťová bez TV, Šluknov, celá bez TV	17.05.2022-28.05.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic a pražců, strojní úprava GPK, broušení kolejnic.	ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.
547	Z-53083 A	Raspenava - Frýdlant v Čechách st.hr., traťová bez TV, Raspenava, záhl. TK směr Frýdlant v Čechách	23.05.2022-25.05.2022	07:50 - 18:00	oprava přejezdu P 2841 (km 183,448) - bez vlivu na dopravu; úprava ložisek na MK v km 183,611;	ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.
547	Z-53083 B	Frýdlant v Čechách - Višňová, traťová bez TV	23.05.2022-25.05.2022	08:00 - 18:00	oprava přejezdu P2848 (km 193,290) - vliv na ND	ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.

548	Z-53081 A	Smržovka - Tanvald, traťová bez TV	02.05.2022-26.06.2022	07:20 - 18:00	oprava silničního nadjezdu ulice Luční	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.</b> CPS; možno úsek Smržovka - Smržovka Luční
548	Z-53085 A	Smržovka - Josefův Důl, traťová bez TV	23.05.2022-25.05.2022	07:00 - 18:00	SVK v km 6,200 - 6,550, svařování	<b>ZP+ND. Výluka nad rámec RPV.</b>

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73134 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 57., 57a .+ TV	23.05.2022-26.05.2022	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 0,683, odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování.	
504	Z-73141 A	Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 1. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 1. traťové koleje po návěstidlo Se1	16.05.2022-20.05.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73141 B	Řehlovice, záhl. ústecké 1. traťové koleje po návěstidlo Se1. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 1. + TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 3., 3a., 3b. jen TV, záhl. řehlovické 1. traťové koleje po návěstidlo Se37	23.05.2022-29.05.2022	07:00 - 20:00	SVK, svařování, výměna LIS, oprava přejezdů P2076 a P2078, převěšení a regulace trakčního vedení.	NVÚ.
504	Z-73141 A	Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 1. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 1. traťové koleje po návěstidlo Se1.	30.05.2022-03.06.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73158 A	Ohníč - Úpořiny, 1. + TV, Úpořiny, lichá jen TV, záhl. ohníčské 1. traťové koleje po návěstidlo Se15	05.05.2022-13.05.2022	08:00 - 20:00	SVK, svařování, výměna LIS, oprava přejezdu P2086.	NVÚ.
504	Z-73073 D	Krupka-Bohosudov, celá + TV, mimo částí vyloučených v etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B	02.05.2022-06.05.2022, 08.05.2022-13.05.2022	22:50 - 03:45	Montáž a demontáž TP, NB, úprava a posun elektrického dělení	ZP+ND.
504	Z-73073 C	Chabařovice - Krupka-Bohosudov, 2. + TV	02.05.2022-06.05.2022, 08.05.2022-13.05.2022	22:50 - 03:45	Montáž a demontáž TP, NB, úprava a posun elektrického dělení	ZP+ND.

504	Z-73073 D1	Krupka-Bohosudov, celá + TV, mimo částí vyloučených v etapě A + podle ROV 73012 A, B a ROV 73104 B	06.05.2022-08.05.2022, 13.05.2022-15.05.2022	22:50 - 05:00	Montáž a demontáž TP, NB, úprava a posun elektrického dělení	ZP+ND.
504	Z-73073 C1	Chabařovice - Krupka-Bohosudov, 2. + TV	06.05.2022-08.05.2022, 13.05.2022-15.05.2022	22:50 - 05:00	Montáž a demontáž TP, NB, úprava a posun elektrického dělení	ZP+ND.
520	63084 A	Jeneček odb. - Rudná u Prahy, traťová bez TV	22.05.2022	09:00 - 16:00	Běžecový závod.	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
528	Z-63083 E	Lužná u Rakovníka, 2. bez TV, její část od km 61,200 po návestidlo L2	07.05.2022-03.06.2022	07:00 - 22:00	TSO části 2. staniční koleje.	
529	Z-73144 Z	Břvany, zab. zař.: staniční a přejezdové v km 105,549 (P2159)	02.05.2022-16.05.2022	08:00 - 17:00	Aktivace nového ZZ na přejezdu v km 105,549 se závorami.	
531	Z-63083 F	Lužná u Rakovníka, zhl. řevničovské, jeho část od návestidla Se51 k návestidlu S2, S4, S6 a Se1. Lužná u Rakovníka, 8,10 bez TV, výh.: 11,13,14, Lužná u Rakovníka, zhl. krupské, jeho část od návestidel L2, L4, L6, L8 a L10 k námezníku výh. č. 28	07.05.2022-03.06.2022	07:00 - 22:00	TSO výhybek č. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 21, 23, 25, 26	
531	Z-63083 G	Lužná u Rakovníka, 1. bez TV, Lužná u Rakovníka, záhl. a zhl. krupské, jeho část od námezníku výh. č. 19 a návestidla L1 k návestidlu S. Lužná u Rakovníka - Krupá, traťová bez TV	23.05.2022-03.06.2022	07:00 - 22:00	TSO výhybek č. 27 a 28	ZP+ND.
531	Z-63103 A	Chrástany - Svojetín, traťová bez TV, Chrástany, záhl. a zhl. směr Svojetín. od návestidla L po návestidla S1, S2, S3 a Se1	29.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P2335, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, rekonstrukce propustku v km 11,958, úpravy odvodnění, zřízení bezstykové koleje.	ZP+ND. Pomalá jízda kolem pracovního místa 30 km/h v km 11,748 - 12,148 - zavedení pomalé jízdy po ukončení výluky dle et. A do doby ukončení silniční uzavírky na přejezdu P2335

531	Z-63103 B	<b>Chrástany - Svojetín</b> , zab. zař.: přejezdové P2335 v km 11,948. <b>Chrástany</b> , zab. a sděl. zař. staniční. včetně informačního systému na zastávce Hořesedly	29.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ přejezdu P2335, přemístění stávající technologie přej. do nového reléového domku, úpravy kabelizace, vedení nové kabelizace ke stávajícím prvkům v ŽST Chrástany (PřL, L, Se1, S2, S3, S1, Vk1, výh.)	
531	Z-63103 C	<b>Rakovník - Chrástany</b> , zab. zař.: přejezdové P2331 v km 3,900. <b>Rakovník - Chrástany</b> , zab. zař.: traťové	31.05.2022-06.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P2331, úpravy kabelizace, úpravy ovládacích úseků přejezdu - včetně obd. výhybky na vlečku Kovošrot, vybudování nové přípojky NN, úprava kol. desky ŽST Rakovník	Vypnutí PZZ přejezdu P2331 + TZZ Rakovník - Chrástany - jízdy vlaků dle dopr. opatření, přes přejezd P2335 1x "Op"
531	Z-63105 A	<b>Krupá</b> , záhl. a zhl. směr Měcholupy. od návěstidla L1, L3-5 a Vk2 po návěstidlo S <b>Krupá - Měcholupy</b> , traťová bez TV	23.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstr. přej. konstrukce přejezdu P47, rekonstrukce propustku v km 66,375 a 66,397, rekonstrukce žel. svršku a spodku, rekonstr. přej. konstrukce přejezdů P47 a P51, úprava nástupiště zastávky Deštnice, rekonst. odvodnění přejezdů	<b>ZP+ND.</b>
531	Z-63105 B	<b>Krupá</b> , zab. zař.: přejezdové P47 v km 66,389	23.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P47	
531	Z-75011 A	<b>Krupá - Měcholupy</b> , zab. zař.: přejezdové P49 v km 77,200. <b>Krupá - Měcholupy</b> , zab. zař.: přejezdové P51 v km 80,278	23.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P49 a P51, úpravy kabelizace, úpravy technologie PZZ - rozšíření technologie o prvky ovládání závor	
531	Z-75011 B	<b>Měcholupy - Žatec</b> , zab. zař.: přejezdové P55 v km 92,515	29.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P55, úpravy kabelizace, úpravy technologie PZZ - rozšíření technologie o prvky ovládání závor	

531	Z-75011 C	Měcholupy, celá bez TV, Měcholupy - Žatec, traťová bez TV	29.05.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P55 s úpravou navazující pozemní komunikace, rekonstrukce železničního svršku a spodku v místě přejezdu, úprava propustku v km 92,519	ZP+ND.
531	72A15122	Počerady - Obrnice, 2. + TV	16.05.2022-18.05.2022	07:30 - 17:00	Odstranění defekt. vad, svařování, odstranění porostu.	
531	Z-73153 A	Březno u Chomutova, 5., 7., 9., 11., 13., 15. jen TV, zhl. hořetické kolejí č. 7, 9, 11 - část po návěstidlo Se3 (výhybky č. 5, 6, 8, 10)	16.05.2022-17.05.2022	07:00 - 20:00	Oprava výhybky č. 6 - výměna pražců, srdcovky, přídržnice, oprava GP výhybek č. 6, 8, 10, svařování.	NVÚ.
533	73052 J	Cheb, 132., 134. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	09.05.2022-10.12.2022	07:00 - 23:59	Montáž konstrukce P6.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73052 R+B+F+N.
533	73052 N	Cheb, 130. jen TV, sekce E/15 - červená Cheb, 132., 134., 136. jen TV, sekce E/14 - žlutá	09.05.2022-10.12.2022	07:00 - 23:59	Montáž konstrukce P6.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73052 R+ B+F+J.
533	73052 D	Cheb, 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	21.05.2022-22.05.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 3.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+G+K+O.
533	73052 G	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se120. Cheb, 144. bez TV, její část od návěstidla Se120 do km 454,755 Cheb, 146., 148. bez TV, jejich část .. od km 454,720 do km 454,755	21.05.2022-22.05.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 3.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+K+O.
533	73052 K	Cheb, 136., 138. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	21.05.2022-22.05.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 3.	CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+O.

533	73052 O	<b>Cheb</b> , 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená <b>Cheb</b> , 140. jen TV, kolej „jih“, od ÚO č. 203 po PI E a od PI F po ÚO č. 205 <b>Cheb</b> , 142. jen TV, kolej „jih“, od PI G po ÚD č. 49 <b>Cheb</b> , 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/ 12 – zelená <b>Cheb</b> , 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C po PI B, PI D	21.05.2022-22.05.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 3.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K.
719	Z-73096 B	<b>Blatno u Jesenice - Petrohrad</b> , traťová bez TV	02.05.2022-04.05.2022	07:00 - 17:00	Úprava GPK.	<b>ZP+ND.</b> ND: GWT Regio

#### Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-35011 B	<b>Blansko - Rájec-Jestřebí</b> , zab. zař.: PZS v km 181,337 (P6802)	30.05.2022-03.06.2022	07:20 - 15:00	Úpravy PZS, technologie a přejezdů v rámci přípravy na zvýšení traťové rychlosti.	Přenosný přejezdník. <b>Vyluka nad rámeč.</b>
326	Z-53089 A	<b>Opatov - Svitavy</b> , 1. + TV	07.05.2022-16.05.2022	07:10 - 22:30	Výstavba provizorní přeložky trati (podjezd D35).	<b>CPS.</b> <b>Změna termínu.</b>
326	Z-53089 B	<b>Opatov - Svitavy</b> , 1., 2. + TV	16.05.2022-17.05.2022	22:30 - 04:00	Výstavba provizorní přeložky.	<b>CPS. ZP+ND. Změna termínu.</b>
326	Z-53089 C	<b>Svitavy - Opatov</b> , 2. + TV	17.05.2022-10.12.2022	04:00 - 23:59	Výstavba dálničního mostu D35.	<b>CPS.</b> V 1. TK pomalá jízda v=60 km/h. <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53102 A	<b>Česká Třebová odjezdová skupina</b> , 25. bez TV, <b>Česká Třebová odjezdová skupina</b> , 19., 21., 23., 25. jen TV	05.05.2022-09.05.2022	07:00 - 17:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Provéřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53102 B	<b>Česká Třebová odjezdová skupina</b> , 13., 17. bez TV, <b>Česká Třebová odjezdová skupina</b> , 11., 13., 15., 17. jen TV	10.05.2022-12.05.2022	07:00 - 17:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Provéřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>

501	Z-53102 B1	Česká Třebová odjezdová skupina, 13., 17. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 11., 13., 15., 17. jen TV	13.05.2022	08:00 - 12:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Prověřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53102 C	Česká Třebová odjezdová skupina, 9. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9. jen TV	18.05.2022-21.05.2022	07:00 - 17:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Prověřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53102 D	Česká Třebová odjezdová skupina, 7. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9. jen TV	22.05.2022	07:00 - 17:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Prověřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53102 E	Česká Třebová, 1. bez TV, Česká Třebová, 1., 5. jen TV	23.05.2022-24.05.2022	07:00 - 17:00	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	<b>LNT.</b> Prověřit zda je nutné vypnutí TV v celé délce! <b>Změna termínu.</b>
501	Z-53098 D	Dlouhá Třebová - Česká Třebová, 1. + TV, Parník odb. - Česká Třebová, 3. + TV	04.05.2022-05.05.2022	08:20 - 01:20	Výměna dilatačního zařízení estakády, oprava defektoskopických vad.	<b>VNJŘ.</b> Objízdné trasy. <b>Výluka nad rámcem.</b>
501	53028 B	Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 1S do km 267,179	17.05.2022-21.07.2022	04:35 - 18:00	Rekonstrukce koleje.	<b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 53028 A. <b>Výluka nad rámcem.</b>

## 5. Projednání změn MP – březen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 313** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53043 etapa A** v úseku **Chornice – Dzbel**. Výluka bude probíhat v termínu 14. 3. 2022 – 18. 3. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro opravu přejezdové konstrukce v km 32,998 (P6587).

**VR 320** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 33003 etapy A** v úseku **Kúty – Lanžhot** a v dopravně **Lanžhot** ve dnech 11. 3. 2022, 12. 3. 2022, 13. 3. 2022, 14. 3. 2022, 18. 3. 2022, 19. 3. 2022, 20. 3. 2022 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ.

**VR 320** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 33003 etapy B** v úseku **Kúty – Lanžhot** a v dopravně **Lanžhot** ve dnech 7. 3. 2022, 8. 3. 2022, 9. 3. 2022, 10. 3. 2022, 15. 3. 2022, 16. 3. 2022, 17. 3. 2022 v časech od 7:30 hod. – do 17:30 hod. Výluky jsou požadovány pro terénní úpravy a stavbu TZ.

**VR 324** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 33040 etapy A** v úseku **Brno-Židenice – Brno hl. n.** a v dopravně **Brno-Židenice**. Výluky budou probíhat ve dnech 5. 3. 2022, 26. 3. 2022 v čase od 8:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro stavbu stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV.

**VR 324** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 33040 etapy B** v úseku **Brno-Židenice – Brno hl. n.** a v dopravně **Brno hl. n.** Výluka bude probíhat dne 6. 3. 2022 v čase od 8:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro stavbu stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV.

**VR 324** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 33040 etapy F** v dopravně **Brno-Židenice**. Výluka bude probíhat dne 6. 3. 2022 v čase od 8:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro stavbu stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV.

**VR 324** – Došlo k úpravě denní výluky dle **ROV 33040 etapy C** v úseku **Brno-Židenice – Brno hl. n.** a v dopravně **Brno hl. n.** Výluka bude probíhat dne 25. 3. 2022 v čase od 0:00 hod. – do 4:05 hod. a je požadována pro montáž brány TV.

**VR 324** – Došlo k úpravě denní výluky dle **ROV 33040 etapy F2** v dopravně **Brno-Židenice**. Výluka bude probíhat dne 25. 3. 2022 v čase od 0:00 hod. – do 4:05 hod. a je požadována pro montáž brány TV.

**VR 324** – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 33040 etapy G** v úseku **Brno-Židenice – Brno hl. n.** Výluka byla požadována dne 6. 3. 2022 v čase od 8:30 hod. – do 17:30 hod. pro přeložky kabelů ZZ na mostě v km 157,430.

**VR 501** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 55011 etapy G** v dopravně **Pardubice hl. n.** v termínu 4./5. 3. 2022 v čase od 23:20 hod. – do 3:20 hod. Výluka je požadována pro úpravy ZZ.

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy A1** (původně etapa A) v úseku **Praha-Vysočany – Odbočka Skály**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy B1** (původně etapa B) v úseku **Odbočka Černý Most – Odbočka Hloubětín**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.



**VR 516** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy B** v úseku **Ledečko – Čerčany** a v dopravních **Sázava, Samechov, Hvězdovice**. Výluka byla původně požadována v termínu 14. 3. 2022 – 15. 5. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 15:00 hod. Nově bude požadována pouze v termínu od 15. 4. 2022 – do 15. 5. 2022. Během výluky budou probíhat pouze opravné práce.

**VR 525** – Na žádost ROPIDu došlo ke **zrušení** březnového termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63026 etapy E** v dopravně **Praha hl. n.** Výluka byla požadována v termínu 11. 3. 2022 – 13. 3. 2022 v čase od 21:00 hod. – do 17:00 hod. Nově bude výluka probíhat v dubnovém termínu od 1. 4. 2022 – do 3. 4. 2022 a je požadována pro výměnu aparátu, přestavníku, úpravu rozchodu a broušení.

**VR 525** – Na žádost ROPIDu došlo ke **zrušení** březnových termínů konání nepřetržitých výluk dle **ROV 63026 etap D** v dopravně **Praha hl. n.** Výluky byly požadovány v termínech 18. 3. 2022 – 20. 3. 2022, 25. 3. 2022 – 27. 3. 2022 v časech od 21:00 hod. – do 17:00 hod. Nově budou výluky probíhat v termínech od 11. 2. 2022 – do 13. 2. 2022, od 25. 2. 2022 – do 27. 2. 2022 a jsou požadovány pro výměnu aparátu, přestavníku, úpravu rozchodu a broušení.

**VR 528** – Zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Malěř požádal o přesun výluk dle **ROV 63049 A** plánovaných pro kácení mimo víkendové termíny.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce byl prověřen. Vzhledem ke skutečnosti, že při daných výlukách musí dojít k součinnosti více složek i mimo Správu železnic, státní organizaci a rozsahu prováděných prací, danému požadavku nelze vyhovět.

Ing. Čeněk Malěř vzal tuto skutečnost na vědomí a dotčený dopravce povede své vlaky odklonem.

**VR 712** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93046 etapa H** v úsecích **Staňkov – Blížejev – Domažlice** a v dopravních **Blížejev, Výhybna Radonice** v termínu 30. 3. 2022 – 1. 4. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka je doplněna pro výměnu pražců, opravu DVK, GPK, doplnění KL a odstranění vegetace. (Výluka byla původně požadována jako denní pouze v úseku Blížejev – Domažlice dne 1. 4. 2022).

**VR 712** – Došlo k úpravě vymezení u denních výluk dle **ROV 93046 etap G** v dopravně **Staňkov**. (Původně požadováno včetně úseku Staňkov – Blížejev, který byl nahrazen etapou H). Výluky budou probíhat ve dnech 30. 3. 2022, 31. 3. 2022 v časech od 8:00 hod. – do 14:00 hod. a jsou požadovány pro opravu DVK, odstranění vegetace, výměnu pražců a kolejnic, opravu GPK.

**VR 720** – Došlo k reetapizaci výluk. Denní výluka dle **ROV 73057 etapa D** v úseku **Cheb – Lipová u Chebu** bude probíhat dne 25. 3. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro montáž návěstidla 1L v nové poloze.

**VR 720** – Došlo k reetapizaci výluk. Denní výluka dle **ROV 73057 etapa E** v úseku **Cheb – Lipová u Chebu** bude probíhat dne 25. 3. 2022 v čase od 11:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro montáž návěstidla 2L v nové poloze.

**VR 720** – Došlo ke změně vymezení u denní výluky dle **ROV 73057 etapy C** v dopravně **Mariánské Lázně**. Výluka bude probíhat dne 26. 3. 2023 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro strojní propracování kolejí a výhybek, navařování a svařování, výměnu výhybkových součástí.

**VR 720** – Došlo k reetapizaci výluk. Denní výluka dle **ROV 73057 etapa H** v úseku **Cheb – Lipová u Chebu** bude probíhat dne 28. 3. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro montáž LIS u návěstidla 1L, vložení kolejnicové vložky a výměnu pryžových podložek.

**VR 720** – Došlo k reetapizaci výluk. Denní výluka dle **ROV 73057 etapa I** v úseku **Cheb – Lipová u Chebu** bude probíhat dne 28. 3. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro montáž LIS u návěstidla 2L, vložení kolejnicové vložky a výměnu pryžových podložek.

**VR 720** – Došlo ke **zrušení původní** denní výluky dle **ROV 73057 etapy D** v dopravně **Mariánské Lázně** dne 27. 3. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro strojní propracování kolejí a výhybek.

**VR 720** – Došlo ke **zrušení původních** denních výluk dle **ROV 73057 etap E** v dopravně **Mariánské Lázně** ve dnech 28. 3. 2022, 29. 3. 2022 v časech od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluky byly požadovány pro úpravu šterkového lože kolejí a výhybek.

**VR 720** – Došlo ke **zrušení původní** denní výluky dle **ROV 73057 etapy H** v dopravně **Mariánské Lázně** dne 28. 3. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 10:00 hod. Výluka byla požadována pro úpravu šterkového lože výhybek a kolejí.

**VR 720** – Došlo ke **zrušení původní** denní výluky dle **ROV 73057 etapy I** v dopravně **Mariánské Lázně** dne 28. 3. 2022 v čase od 10:10 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro úpravu šterkového lože výhybek a kolejí.

**VR 720** – Došlo ke **zrušení** denní operativní výluky dle **ROV 73057 etapy J** v dopravně **Mariánské Lázně** dne 29. 3. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro úpravu šterkového lože výhybek a kolejí, demontáž a montáž přechodu.

---

## 6. Projednání změn SUP – duben 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

### Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

**VR 301** – Došlo k úpravě vymezení u denních výluk dle **ROV 23050 etap E** v úsecích **Odbočka Závada – Dětmarovice – Bohumín** a v dopravně **Dětmarovice**. Výluky budou probíhat ve dnech 2. 4. 2022, 3. 4. 2022, 4. 4. 2022, 5. 4. 2022, 6. 4. 2022, 7. 4. 2022, 8. 4. 2022 v časech od 16:15 hod. – do 22:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž TV a 2., 4. staniční koleje.

**VR 305** – Došlo k upřesnění **ROV 23045 etapy D** u denní výluky v úseku **Polom – Hranice na Moravě**. Výluka bude probíhat dne 4. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro skládání kolejnicových pásů.

**VR 320** – Až budou známy bližší informace a proběhnou jednání, budou v rámci dalších porad doplněny výluky na tomto VR.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa A** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 1. 4. 2022 – 14. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro doplnění ŠL, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování a SČ.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa B** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 1. 4. 2022 – 14. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro práce mechanizace pod TV.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa C** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 23. 4. 2022 – 29. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro doplnění ŠL, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování a SČ.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa D** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 23. 4. 2022 – 29. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro práce mechanizace pod TV.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa E** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 30. 4. 2022 – 8. 5. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro doplnění ŠL, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování a SČ.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa G** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 30. 4. 2022 – 8. 5. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu výhybek č. 21, 22.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63085 etapa H** v dopravně **Nymburk hl. n.** dne 1. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 15:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu výhybky č. 64.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** noční výluka dle **ROV 63085 etapa I** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 2./3. 4. 2022 v čase od 23:00 hod. – do 5:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu výhybky č. 66.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63085 etapa J** v dopravně **Nymburk hl. n.** dne 23. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 11:00 hod. Výluka byla požadována pro výjezd SČ.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byly **zrušeny** noční výluky dle **ROV 63085 etapy K** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínech 26./27. 4. 2022, 27./28. 4. 2022 v časech od 23:00 hod. – do 4:00 hod. Výluky byly požadovány pro výměnu LIS a svařování.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63085 etapy L** v dopravně **Nymburk hl. n.** ve dnech 23. 4. 2022, 24. 4. 2022 v časech od 8:00 hod. – do 20:00 hod. Výluky byly požadovány pro těžení výzisků.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63085 etapa M** v dopravně **Nymburk hl. n.** dne 30. 4. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka byla požadována pro těžbu výzisků.

**VR 503** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63085 etapa F** v dopravně **Nymburk hl. n.** dne 30. 4. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka byla požadována pro práce mechanizace pod TV.

**VR 503** – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský upozornil na problematiku nepřetržité výluky dle **ROV 63123** v úseku **Mělník – Mělník-Labe**. Výluka zatím nebyla projednána s operátorem přístavu. Jednání je plánováno během příštího týdne. Na základě výsledku jednání bude případně výluka upravena.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravce bereme na vědomí. Výluka je naplánována dle požadavku s využitím velikonočních svátků. V případě, že po výše zmíněném jednání dojde k požadavku na změnu, bude dále řešeno v rámci následujících porad.

**VR 516** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy B** v úseku **Ledečko – Samechov** a v dopravně **Sázava**. Výluka bude probíhat v termínu 15. 4. 2022 – 15. 5. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pouze pro opravné práce. (Původní termín konání byl 15. 3. 2022 – 15. 5. 2022).

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy A1** (původně etapa A) v úseku **Praha-Vysočany – Odbočka Skály**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy B1** (původně etapa B) v úseku **Odbočka Černý Most – Odbočka Hloubětín**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.

**VR 525** – Došlo k doplnění na žádost ROPIDu přesunutí nepřetržité výluky dle **ROV 63026 etapy E** v dopravně **Praha hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 1. 4. 2022 – 3. 4. 2022 v čase od 21:00 hod. – do 17:00 hod. (Původní termín konání byl 11. 3. 2022 – 13. 3. 2022). Výluka je požadována pro výměnu aparátu, přestavnicku, úpravu rozchodu a broušení.

**VR 525** – Došlo k doplnění přesunutí noční výluky dle **ROV 63026 etapy H** v dopravně **Praha hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 22./23. 4. 2022 v čase od 21:00 hod. – do 5:00 hod. (Původní termín konání byl 18./19. 2. 2022). Výluka je požadována pro výměnu defektoskopicky vadné srdcovky.

**VR 525** – Došlo k doplnění na žádost ROPIDu přesunutých nepřetržitých výluk dle **ROV 63026 etap A** v dopravně **Praha hl. n.** Výluky budou probíhat v termínech 22. 4. 2022 – 24. 4. 2022, 29. 4. 2022 – 1. 5. 2022 v časech od 21:00 hod. – do 17:00 hod. Výluky jsou požadovány pro výměnu aparátu, přestavniku, úpravu rozchodu a broušení. (Původní termíny konání byly 18. 2. 2022 – 20. 2. 2022, 25. 2. 2022 – 27. 2. 2022).

**VR 527** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73157 etapy A** v dopravně **Ústí nad Labem hl. n. obvod sever**. Výluka bude probíhat dne 3. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 527** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73157 etapy B** v dopravně **Ústí nad Labem hl. n. obvod sever**. Výluka bude probíhat dne 3. 4. 2022 v čase od 10:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 527** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73157 etapy C** v dopravně **Ústí nad Labem hl. n. obvod sever**. Výluka bude probíhat dne 3. 4. 2022 v čase od 13:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 527** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73157 etapy D** v dopravně **Ústí nad Labem hl. n. obvod sever**. Výluka bude probíhat dne 3. 4. 2022 v čase od 16:00 hod. – do 19:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

**VR 533** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73115 etapy A** v dopravně **Cheb**. Výluka bude probíhat v termínu 13. 4. 2022 – 14. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 15:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu jazyků a opornic ve výhybkách č. 28 a 29. (Původní termín konání byl 5. 4. 2022 – 19. 4. 2022).

**VR 542** – Zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Malěř a zástupce IDSK Ing. Martin Zahradka požádali o přesun plánované nepřetržité výluky dle **ROV 63047 etapy B** v úseku **Mělník – Mšeno** mimo víkend a to i za cenu navýšení počtu dní.

**VR 542** – Na základě výše uvedeného požadavku dopravce KŽC Doprava, s. r. o. a IDSK byly doplněny denní výluky dle **ROV 63047 etapy B** v úseku **Mělník – Mšeno** ve dnech 19. 4. 2022, 20. 4. 2022, 21. 4. 2022, 22. 4. 2022, 25. 4. 2022, 26. 4. 2022, 27. 4. 2022 (tj. mimo víkend) v časech od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluky jsou požadovány pro odstranění vegetace, defektoskopických vad a práce ST. (Původně byla výluka dle ROV 63047 etapa B požadována jako nepřetržitá v termínu 19. 4. 2022 – 26. 4. 2022). **Nepřetržitá výluka dle ROV 63047 etapy A v úseku Mšeno – Skalsko zůstává v požadovaném termínu.**

**VR 548** – Byly doplněny denní výluky pro CPS dle **ROV 53073 etapy A1** v dopravně **Liberec** ve dnech 18. 4. 2022, 19. 4. 2022, 20. 4. 2022, 21. 4. 2022, 22. 4. 2022, 23. 4. 2022, 24. 4. 2022 v časech od 7:20 hod. – do 18:00 hod. Výluky jsou požadovány pro opravu silničního mostu Klatovská ul.

**VR 712** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93046 etapy H** v úsecích **Staňkov – Blížejev – Domažlice** a v dopravních **Blížejev, Výhybna Radonice** v termínu 30. 3. 2022 – 1. 4. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka je doplněna pro výměnu pražců, opravu DVK, GPK, doplnění KL a odstranění vegetace. (Výluka byla původně požadována jako denní pouze v úseku Blížejev – Domažlice dne 1. 4. 2022).

**VR 720** – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73057 etapy A** v úsecích **Mariánské Lázně – Valy u Mariánských Lázní – Lázně Kynžvart – Dolní Žandov – Lipová u Chebu** a v dopravních **Valy u Mariánských Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov** dne 13. 4. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro strojní propracování kolejí a výhybek.

---

## 7. Projednání změn SP – květen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

**Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

bez připomínek.

**Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Zástupce dopravce ČD, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o posun časů začátku a konce noční výluky dle **ROV 23056 etapy B** v dopravně **Jistebník** na od 23:10 hod. – do 2:10 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek bereme na vědomí a časy budou upraveny dle požadavku dopravce.

**VR 309** – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský požádal u výluky dle **ROV 13092** v celém úseku **Olomouc hl. n. – Nezamyslice** a v dopravních **Blatec, Vrbátky, Prostějov hl. n., Bedihošť a Pivín** o posun začátku na od 8:10 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek bereme na vědomí a čas bude upraven dle požadavku dopravce.

**VR 501** – V krátké době bude probíhat velká porada dotčených subjektů k plánovaným výlukám v dopravně **Česká Třebová**, na které bude prověřena možnost případné další reetapizace výluk s cílem snížit rozsah omezení.

**VR 502** – V rámci porady byly podrobně diskutovány možnosti úpravy termínů požadovaných výluk (zejména výluk TV liché skupiny staničních kolejí a 2. a 4. staniční koleje) v dopravně **Nymburk hl. n.**, které jsou v nevhodném souběhu s výlukami na VR 501. Bylo projednáváno více řešení, která budou ještě prověřována a dále řešena. Zvažují se možnosti posunu těchto výluk do pozdějšího termínu (až od měsíce září 2022) nebo případná záměna jednotlivých etap tak, aby nejvíce omezující výluky TV byly v souběhu s jednokolejným provozem pouze v jednom úseku na VR 501 (v části trati Kolín – Poříčany). Problematika těchto výluk bude dále řešena s cílem najít nejvhodnější řešení. V této souvislosti došlo prozatím k níže uvedeným změnám.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa E** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 30. 4. 2022 – 8. 5. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro doplnění ŠL, ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování a SČ.

**VR 502** – Z důvodu nevhodného souběhu byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63085 etapa G** v dopravně **Nymburk hl. n.** v termínu 30. 4. 2022 – 8. 5. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 17:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu výhybek č. 21, 22.

**VR 503** – Zástupce OŘ Praha, Ing. Jiří Abel doplnil noční výluky dle **ROV 63116 etapu Z** – výluka TZZ 1. a 2. traťové koleje a PZZ v úseku **Mělník – Liběchov** v termínu 21./22. 5. 2022 v čase od 18:25 hod – do 5:35 hod. a to do souběhu se ZP v daném úseku dle ROV 63116 etapy A.

**VR 503** – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský požádal, aby nedošlo k navýšení času výluky generující ZP v úseku Mělník – Liběchov dle **ROV 63116 etapy A** v dopravně **Mělník**, která je v současné době požadována v délce 11 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – bude snahou provést všechny potřebné práce v daném časovém rozsahu.

**VR 515** – Zástupce IDSK Ing. Martin Zahradka vznesl dotaz - zda by nešly plánované výluky v úseku **Kolína – Leděčko** sloučit do vzájemného souběhu?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky jsou v současné době zadány dle požadavků dopravců České dráhy, a. s. i ČD Cargo, a. s. a proto zůstanou v této podobě.

**VR 516** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63063 etapy B** v úseku **Ledečko – Samechov** a v dopravně **Sázava**. Výluka bude probíhat v termínu 15. 4. 2022 – 15. 5. 2022 v čase od 8:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pouze pro opravné práce. (Původní termín konání byl 15. 3. 2022 – 15. 5. 2022).



**VR 521** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta upozornil na nevhodný souběh operativní výluky dle **ROV 63005 etapy J6** (v úseku **Praha-Krč – Tunel Odbočka** a v dopravně **Tunel Odbočka**) a **etapy K** (jednokolejný provoz v úseku **Odbočka Barrandov – Praha-Smíchov**). —

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný souběh vedeme v patrnosti a bude dále řešen v rámci regionální výlukové porady.

**VR 523** – Zástupce GŘ O12 Ing. Petr Kuník vznesl dotaz ke SSZ oblast Praha na problematiku výluk PZZ řešenou již v rámci regionální výlukové porady u nepřetržité výluky dle **ROV 63119 etapy B** v úseku **Čerčany – Týnec nad Sázavou** – zda budou některé z vyloučených přejezdů uzavřeny pro veškerou dopravu?

Vyjádření SSZ oblast Praha – ano, dva přejezdy budou uzavřeny pro veškerou dopravu. Přejezd přes který je plánováno vést ND, uzavřen nebude.

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy A1** (původně etapa A) v úseku **Praha-Vysočany – Odbočka Skály**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.

**VR 524** – Došlo k upřesnění vymezení a přidání indexu u nepřetržité výluky dle **ROV 63035 etapy B1** (původně etapa B) v úseku **Odbočka Černý Most – Odbočka Hloubětín**. Výluka bude probíhat v termínu 28. 2. 2022 – 19. 7. 2022 v čase od 4:00 hod. – do 4:00 hod. a je požadována pro modernizační práce.

**VR 525** – Došlo k doplnění na žádost ROPIDu přesunutých nepřetržitých výluk dle **ROV 63026 etap A** v dopravně **Praha hl. n.** Výluky budou probíhat v termínech 22. 4. 2022 – 24. 4. 2022, 29. 4. 2022 – 1. 5. 2022 v časech od 21:00 hod. – do 17:00 hod. Výluky jsou požadovány pro výměnu aparátu, přestavníku, úpravu rozchodu a broušení. (Původní termíny konání byly 18. 2. 2022 – 20. 2. 2022, 25. 2. 2022 – 27. 2. 2022).

**VR 525** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta upozornil na problematiku plánovaných výluk dle **ROV 63074 etap P a Q** v dopravně **Praha-Vršovice** a v úseku **Praha-Vršovice – Praha jih** (etapa P), které znemožňují vedení odklonů z trati 171 a bude třeba se tímto problémem ještě dále zabývat na regionální výlukové poradě.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný problém vedeme v patrnosti a bude dále řešen v rámci regionální výlukové porady.

**VR 534** – Zástupce OŘ Ústí nad Labem Ing. Petr Hajniš informoval, že z důvodu jízdy měřicího vlaku trakčního vedení dojde ke vzájemné záměně termínů konání výluk jednotlivých TK dle **ROV 72A13022** (nový termín konání 24. 5. 2022 + již dříve požadovaný termín 25. 5. 2022) a **72A13112** (nový termín konání 26. 5. 2022) v úseku **Kadaň-Pruněrov – Klášterec nad Ohří**.

**VR 714** – Zástupkyně GŘ O12 Ing. Jana Vlasatá informovala o změně času u nepřetržité výluky dle **ROV 93076 etapy A** v úseku **Příkosice – Nezvěstice** a v dopravně **Příkosice** na od 7:00 hod. – do 15:00 hod.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce CTD, Správy diagnostiky elektrotechniky, Mgr. Petr Kluz předložil Plán měření – 1. cyklus 2022 (diagnostika trakčního vedení, měřicí vůz – MVPTZ), který je přílohou č. 4 zápisu a upozornil, že všechny akce zařazené do výlukových plánů ke dni konání porady byly zkoordinovány s plánovanými jízdami měřících vlaků. Vyzval zástupce všech OŘ a schvalovatele, aby v případě dodatečného zařazení jakékoliv výlukové akce do těchto schválených plánů, provedli kontrolu, zda nově zařazená akce nekoliduje s plánovanými jízdami měřících vlaků. V případě zjištění kolizní situace mezi nově zařazenými výlukami a naplánovanými jízdami měřících vlaků, bude vždy nutné projednání s CTD, Správou diagnostiky elektrotechniky.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Podmínky a forma konání únorové společné celostátní měsíční výlukové porady za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy budou přizpůsobeny aktuálnímu epidemiologickému vývoji situace v ČR. Podrobnosti budou upřesněny v pozvánce.

**Příloha č. 3 Změnové tabulky březen a duben 2022**

**Změnové tabulky březen 2022**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: březen 2022**

**datum: 27. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23024 A</b>	Petrovice u Karviné SK 2., 4., 6. jen TV, SK 2., 6., 8., 10., 12., 16., záhl. a zhl. dětmarovické od náv. L2 po náv. 2PL	1.,2.,3.,18., 19.	7:30-17:30	BC PEDE – Dokončovací práce TV (tažení 1. kotevního úseku do 2. TK), betonáž základů TP, bourání starých základů TP, 18. a 19.3. regulace a laníčkování TV	<b>NVÚ</b> , na žádost zhotovitele	SSV	BC PEDE
<b>301</b>	<b>23024 B</b>	Dětmarovice SK 6.+TV, SK 8. jen TV	4.,7.,8.,18., 19.	7:30-17:30	BC PEDE- Tažení kotevního úseku TV (z 2. TK Petrovice u K.- Dětmarovice), 18. a 19.3. regulace a laníčkování TV	<b>NVÚ</b> , na žádost zhotovitele	SSV	BC PEDE
<b>301</b>	<b>23024 C</b>	Dětmarovice SK lichá+TV, záhl. a zhl. od náv. L1 po náv. 1S, TK 1. Bohumín - Dětmarovice 1. TK+TV	5.,6.,12.,13.	7:40-17:30	BC PEDE- výměna prvků TV	<b>VNJŘ, NVÚ</b> , na žádost zhotovitele	SSV	BC PEDE
<b>301</b>	<b>23024 D</b>	Dětmarovice - Odb. Závada - Petrovice u K 1. TK+TV, odb. Koukolná - odb. Závada TK+TV, Petrovice u K celá jen TV, SK 8., 10., 12., 14., dětmarovické zhl. a záhl., Petrovice u K st.hr. - Petrovice u K 1./2., 2./1. TK jen TV	15.,16.,17.	14:00-22:00	BC PEDE - Montáž spojky (SP1) TV mezi TK1 a TK2 na odb. Závada, betonáž základu TP	<b>ZP</b> Dětmarovice - Petrovice u K., <b>LNT</b> v ŽST Petrovice u K.	SSV	BC PEDE
<b>305</b>	<b>23069 A</b>	Ostrava levé n. SK 525., 461., 461b, SK 525., 523. jen TV, zhl. od náv. Se475 po nám. výh. 484XA, zhl. od náv. Se466 po nám. výh. 483	23.	7:30-16:00	kácení stromů	<b>NVÚ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23069 B</b>	Ostrava levé n. SK 525., 461., 461b, SK 459., 459a., 461., 461a. jen TV, zhl. od náv. Se475 po nám. výh. 484XA, zhl. od náv. Se466 po nám. výh. 483	24.	7:30-16:00	kácení stromů	<b>NVÚ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>13045 B</b>	Přerov os.n. výh. č. 59	23./24.	22:30-05:00	navážení srdcovky	Na žádost ST OLC, odstranění náhle vzniklé vady	OVA	



<b>305</b>	<b>13045 C</b>	Přerov os.n. výh. č. 62	22./23.	22:30-05:00	navaření srdcovky	Na žádost ST OLC, odstranění náhle vzniklé vady	OVA	
<b>316</b>	<b>13122 A</b>	Otrokovice - Napajedla 2. TK+TV, Otrokovice záhl. 2. TK směr Napajedla, zhl. směr Napajedla od náv.L2, L4, L6, L8, L10, L12, L14, L116, Lc118, nám. výh. č. 107 po začátek výh. č. 35., SK 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 116., 116a., 120., 122. + TV, SK301.	3.,4.	8:15-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>VNJŘ, NVÚ.</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>13122 B</b>	Otrokovice - Napajedla: 2.TK+TV, Napajedla záhl. 2. TK a zhl. směr Otrokovice od náv. S2, S4 po zač. výh. č. 1., SK sudá+TV	5.,6.	8:15-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ.</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>13122 C</b>	Napajedla - Otrokovice 1. +TV, Otrokovice záhl. a zhl.- 1. TK směr Napajedla od náv. L1, L3a, L5c po nám. výh. č. 38, SK 1., 3., 3a., SK lichá jen TV	7.,8.	8:15-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>VNJŘ, NVÚ.</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>13122 D</b>	Napajedla - Otrokovice 1. TK+TV, Napajedla záhl. a zhl. 1. TK směr Otrokovice od náv. S1, S3 po nám. výh. č. 2., SK lichá+TV,	9.,10.	8:15-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ.</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>13122 E</b>	Napajedla - Otrokovice 1.+2. TK jen TV, Napajedla SK celá jen TV	12./13.	23:30-04:00	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>LNT.</b> Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>13122 F</b>	Napajedla - Otrokovice 1.+2. TK, Napajedla SK celá	13.	0:45-03:40	montáž vzdušného zpětného vedení	<b>ZP, ND.</b> Na žádost zhotovitele, souběh s etapou E.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>32H10004</b>	NS Nedakonice 25 kV	18.-N-31.	8:00-N-15:00	úprava systému napájení - doplňkové úpravy	Na žádost zhotovitele.	SSV	Nedaří
<b>316</b>	<b>32M04204</b>	Hrušky - Břeclav přednádraží 2. TK, Hrušky záhl. 2. TK směr Břeclav	29./30.	20:50-5:00	odstranění defektoskopické vady	havarijní stav	BNO	
<b>316</b>	<b>32A04203</b>	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK	28./29.	20:50-5:00	odstranění defektoskopické vady- odstranění lomu	havarijní stav	BNO	

316	33043 B	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK+TV	28.	6:50-17:05	stavba a převěšení stožárů	přesun ze 4.4. z důvodu jízdy měřicího vozu, místo ROV 33043 A	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
305	13045 A	Přerov přednádraží SK 200a, 242., 244., 246., 248., 250., 252., 254., 256., 258., 260., 262., 264., 266., 268., 270. jen TV, 201p. + TV, výh. 283, 278	14.3.-N-15.4.	7:00-N-17:00	celková oprava výhybek - výměna pražců a kolejnic, svršku a pražců, výměna LIS, čištění ŠL, svařování a oprava GPK	LNT, na žádost ČD Cargo rozetapizování (změna rozsahu vyloučení - výh. 295)	OVA	
305	13045 A1	Přerov přednádraží výh. č. 295	5.-N-15.	7:00-N-17:00	celková oprava výhybek - výměna pražců, LIS, čištění ŠL, svařování	Na žádost ČD Cargo - rozetapizování ROV 13045 A	OVA	
316	13051 H	Říkovice - Hulín 2. TK+TV, Říkovice SK sudá jen TV	25.-N-27.	7:30-N-7:30	výměna, posunutí vjezdového návěstidla	NVÚ, na žádost CDT - jízda měřicího vozu, změna termínu, původní termín 27.-N-28.3.2022	SSV	Nedaří
316	13051 G	Hulín - Říkovice 1. TK+TV, Říkovice SK lichá jen TV	27.-N-28.	7:30-N-16:00	výměna, posunutí vjezdového návěstidla	NVÚ, na žádost CDT - jízda měřicího vozu, změna termínu, původní termín 25.-N-27.3.2022	SSV	Nedaří
316	15008 D	Říkovice - Přerov přednádraží PZS v km 179,869, v km 178,455	28.2.-N-2.3.	8:00-N-15:00	doplnění kabelizace	na žádost zhotovitele úprava času, původní čas 8:00-N-16:00 hod	SSV	Nedaří
<b>zrušeno:</b>								
316	15006 C	Říkovice SZZ - zhlaví směr Hulín, KO SK 1, 2, 3, 4	21.2.-N-21.3.	8:00-N-8:00	výměna kabelizace	Termín ukončení 21.2. - admin. chyba	SSV	Nedaří
316	33043 A	Moravská Nová Ves - Hrušky 2. TK+TV	28.	6:50-17:10	stavba a převěšení stožárů	jízda měřicího vozu, přesun na 4.4.2022 místo 33043 B, která ji 28.3.2022 nahrazuje	BNO	

Schvalovatel 2

měsíc: březen 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno</b>								
<b>304</b>	<b>13042 F1</b>	Hulín - Kroměříž TZZ Hulín - Třebětice TZZ	16.	2:10-3:10	výměna SW	<b>ZP</b> , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek, vypnutí traťového zab. zařízení, souběh s ROV 13042 F (VR 316)	SSV	Nedaří
<b>308</b>	<b>13126 A</b>	Valašská Polanka - Horní Lideč 1. TK +TV	24.1.-N-10.12.	8:00-N-24:00	havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800	na žádost ST OLC , odstranění havarijního stavu	OVA	
<b>308</b>	<b>13126 B</b>	Horní Lideč - Valašská Polanka 2. TK +TV	24.1.-N-31.3.	8:00-N-17:00	havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800	<b>ZP+ND</b> na žádost ST OLC , odstranění havarijního stavu, souběh s ROV 13126 A	OVA	
<b>310</b>	<b>13047 B</b>	Domašov nad Bystřicí záhl. směr Hrubá Voda, Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda TK, Hrubá Voda záhl. směr Domašov nad Bystřicí	21., 22.	7:15-14:15	Úprava průjezdného průřezu a rizikové kácení vzrostlých stromů	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST OLC - navýšení rozsahu prací	OVA	
<b>313</b>	<b>53043 A</b>	Chornice - Dzbel TK	14.-N-18.	8:00-N-18:00	oprava přejezdové konstrukce v km 32,998 ( P6587)	<b>ZP</b> trať ve všední dny bez provozu, změna technologie	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>302</b>	<b>23011 B</b>	Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku TK	29.	7:25-14:25	Odstranění def. vad, svařován	<b>ZP+ND</b> , změna času na žádost dopravce ČD, a. s.	OVA	
<b>304</b>	<b>15009 A</b>	Kroměříž – Hulín PZZ v km 14,775 (P7250); v km 14,560 (P7249); v km 13,945 (P7248) a v km 13,608 (P7247)	28.3.-N-1.4.	8:40-N-11:00	výměna počítačů náprav	na žádost SSZT OLC, změna technologie, změna času, původní čas 8:00-17:00 hod, změna termínu konání výluky, původní termín 28.3.-5.4.2022	OVA	
<b>304</b>	<b>15009 B</b>	Kroměříž - Hulín TZZ	28.3.-N-5.4.	8:40-N-17:00	výměna počítačů náprav	na žádost SSZT OLC, změna technologie, změna času, původní čas 8:00-17:00 hod,	OVA	

<b>306</b>	<b>23049 A</b>	Sedlnice vyh. č. 2 - Mošnov, Ostrava Airport TK+TV Mošnov, Ostrava Airport celá+TV Sedlnice-Bartošovice SK 91., 93. jen TV	4.,5.,6.,7.,8.	8:15-16:45	CPS-napojení nového TV na nový terminál Mošnov	<b>ZP+ND</b> , úprava času a rozsahu na žádost technologa OŘ OVA, vypne se TV od ÚO11 v km 5,409 a ÚO 411 v km 5,451 v dopravně Sedlnice-Bartošovice	CPS	terminál Mošnov
<b>306</b>	<b>23016 B</b>	Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město TK, Nový Jičín celá	7.,8.	7:55-15:05	odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost dopravce ČD a. s., pův. 8:00-15:15 hod.	OVA	
<b>308</b>	<b>12H60003</b>	NS Valašské Meziříčí	2.	7:00-14:00	údržba 22kV+3kV	na žádost SEE OLC, změna termínu konání výluky, původní termín 15.3.2022	OVA	
<b>308</b>	<b>12H60003</b>	NS Valašské Meziříčí	3.	7:00-14:00	údržba 3kV	na žádost SEE OLC, změna termínu konání výluky, původní termín 16.3.2022	OVA	
<b>309</b>	<b>13054 D</b>	Prostějov hl.n.: SK 1, 3, 5, 6, 7, 7a, 8 + TV; SK 3a, 7a, 8a, 8b, 9, 9a, 9b, 11, 11a, 23 a SK 2, 4 jen TV Vrbátky - Prostějov hl.n.: TK+TV	4.	8:00-14:00	údržba TV a úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND+LNT</b> ; na žádost PO OLC snížení rozsahu vyloučení - původně Prostějov hl.n.: celá + TV	OLC	
<b>zrušeno:</b>								
<b>308</b>	<b>15015 D</b>	Vsetín SZZ, vypnutí kódování kolejových obvodů pro VZ	25.2.-N- 10.12.	14:00-N-24:00	vypnutí kódování - přenos zabezpečovacích stojanů	na žádost zhotovitele, upřesnění technologie, zkrácení výluky do 25.2. do 14:00 hod.	SSV	Vsetín

Schvalovatel 3

měsíc: březen 2022

datum: 28. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	33003 A	Kúty - Lanžhot 2. TK bez TV od km 11,475=74,386 (stát. hranice ČR/SR) po náv. 2L, Kúty - Lanžhot 2. TK jen TV - část od NP km 74,086 po ÚO 402 km 8,229 v ŽST Lanžhot	11.,12., 13.,14., 18.,19., 20.	7:30-17:30	terénní úpravy, stavba TZ	dodatečný požadavek stavby	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33003 B	Lanžhot - Kúty 1. TK bez TV od náv. 1L po km 11,475=74,386 (státní hranice ČR/SR), Lanžhot - Kúty 1. TK jen TV - část od ÚO 401 km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP km 74,086	7.,8.,9.,10., 15.,16.,17.	7:30-17:30	terénní úpravy, stavba TZ	dodatečný požadavek stavby	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33081 A	Břeclav přednádraží výh. č. 209, 210	23.	7:30-14:30	oprava GPK ručně, oprava rozchodu ve výhybkách	havarijní stav	BNO	
324	33040 A	Brno-Židenice - Brno hl. n. 1. TK+TV, Brno hl. n. záhl. 1. TK směr Brno-Židenice, SK 1g, 1h+TV	5., 26.	8:30-17:30	stavba stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV	<b>VNJŘ</b> upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova
324	33040 B	Brno hl. n. SK 2g., 2h.+TV, záhl. 2. TK směr Brno-Židenice, Brno hl. n. - Brno-Židenice 2. TK+TV	6.	8:30-17:30	stavba stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV	<b>VNJŘ</b> upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova
324	33040 F	Brno-Židenice SK 905 bez TV - kolej vlečky č. 5300, Posvitavský vlečkový systém SŽDC, sev. zhlaví kol. č. 905	6.	8:30-17:30	stavba stožárů TV a montáž výstroje stožárů TV	upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova
502	33100 A	Havlíčkův Brod SK6c bez TV, zhl. SK 6, 8, 10, 12 od náv. Se28 po náv. Sc6, Sc8, SC10, Sc12	19.	8:10-13:50	výměna defektoskopicky vadných kolejnic	odstranění havarijního stavu	BNO	
502	33010 A	Havlíčkův Brod SK 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5b, 7, 7b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 91 jen TV	19./20.	23:50-4:30	nutná údržba TV - kontrola izolačních tyčí	<b>NVÚ</b>	BNO	

<b>502</b>	<b>33010 B</b>	Havlíčkův Brod SK 2, 2a, 2b, 4, 4b, 6, 6b, 6c, 8, 8b, 10, 12, 14, 92 jen TV	22./23.	23:50-3:30	nutná údržba TV - kontrola izolačních tyčí	<b>NVÚ</b>	BNO	
<b>502</b>	<b>33093 A</b>	Havlíčkův Brod SK 34, 35 bez TV	4.-N-23.	7:00-N-16:00	výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK	odstranění havarijního stavu	BNO	
<b>701</b>	<b>33098 A</b>	Horní Cerekev - Batelov TK+TV, Batelov celá+TV	7./8.	21:30-5:30	inženýrsko-geologický průzkum	<b>ZP+ND</b>	SSV	
<b>701</b>	<b>33098 B</b>	Batelov - Spělov výh. - Kostelec u Jihlavy TK+TV, Spělov výh. celá+TV	7./8.	21:30-5:30	inženýrsko-geologický průzkum	<b>ZP+ND</b>	SSV	
<b>701</b>	<b>33098 B1</b>	Batelov - Spělov výh. - Kostelec u Jihlavy TK+TV, Spělov výh. celá+TV	8./9., 9./10.	20:20-5:40	inženýrsko-geologický průzkum	<b>ZP+ND</b>	SSV	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>320</b>	<b>33048 F</b>	Hrušovany u Brna TV celá, Hrušovany u Brna - Židlochovice TK jen TV, Židlochovice TV celá	21./22.	23:30-4:15	údržba TV, ÚD	<b>LNT</b> , změna času ukončení (pův. 4:25), požadavek dopravce ČD	BNO	
<b>322</b>	<b>33073 A</b>	Brno-H. Heršpice St. silnice - Střelice 2. TK+TV	7./8., 8./9.	23:20-4:30	doplnění stezek	změna času ukončení (pův. 5:00), požadavek dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
<b>322</b>	<b>33073 B</b>	Střelice SK 2 bez TV, SK 2, 2a jen TV	10.	9:00-13:40	doplnění 2 kusů IZT	<b>NVÚ</b> , změna času zahájení (pův. 8:20), požadavek dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
<b>324</b>	<b>33040 C</b>	Brno-Židenice - Brno hl. n. 1., 2. TK+TV, Brno hl. n. SK 1g, 1h, 2g, 2h+TV, záhlaví 1. a 2. TK směr Brno-Židenice	25.	0:00-4:05	montáž brány TV	<b>ZP</b> upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova
<b>324</b>	<b>33040 F2</b>	Brno-Židenice SK 905 bez TV - kolej vlečky č. 5300, Posvitavský vlečkový systém SŽDC, sev. zhlaví kol. č. 905	25.	0:00-4:05	montáž brány TV	<b>ZP</b> upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova
<b>zrušeno:</b>								
<b>324</b>	<b>33040 G</b>	Brno-Židenice - Brno hl. n. TZZ 1. a 2. TK	6.	8:30-17:30	přeložky kabelů zab. zař. na mostě v km 157,430	<b>VNJŘ</b> upřes. postupu prací - požad. stavby	SSV	Šámalova

## Schvalovatel 4

měsíc: březen 2022

datum: 28. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	55011 F	Pardubice hl.n. výluka SZZ TT StSp2	4.-N-9.	23:20-N-16:00	vypnutí ZZ v obvodu StSp2.		SSV	Stavba Pardubice
501	63044 C4	Pečky-Poříčany 2. TK	4/5.3+5/6.3.	23:00-4:05	pažení	<b>ZP;</b> v souběhu = <b>ZP</b> Tatce	SSZ	PoVel
501	63044 S4	Pečky-Poříčany 2. TK-jen TV + TM Pečky-SpS Poříč. napáječe Np114/N104	4/5.3+5/6.3.	23:00-4:05	pažení	<b>ZP;</b> v souběhu = <b>ZP</b> Tatce	SSZ	PoVel
501	63045 B2	Velim: 5. SK; zhlaví mezi SK 5a a SK 5; zhlaví a zhlaví kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1,S3, S5; ovlivnění TK: 1. traťová kolej Velim-Kolín	1.3.	00:35-4:05	vložení izolátorů	úprava popisu místa vyloučení k aktuálnímu stavu	SSZ	PoVel
501	55011 G	Pardubice hl.n. napětově: 5., 7a, 11., 11a, 13., 13a, 13b, 15., 17., 23., 25., 27 SK + 1a od ÚO 401 po izolaci v km 305,420	4./5.	23:20-3:20	úpravy zabezpečovacího zařízení.	V souběhu s ROV 55011 A, doplnění výluky TV při ZP	SSV	Stavba Pardubice
505	53029 C	Opatovice n/L-Pohřebačka - Plačice odb.; TK+TV	7., 8., 9., 10.	7:55-14:05	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, odstraňování defektoskopických závad	<b>ZP;</b> doplnění vyloučení na žádost ST HK. V souběhu s výlukou 53029 A.	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	63045 A	Velim: 1., 3. bez TV	1.3.-N-19.5.	0:35-N-4:05	rekonstrukce	pův. do 18.5. (do 4:05 hodin)	SSZ	PoVel
501	63045 P	Velim: 1. jen TV, napětově její část Velim: 3. jen TV, napětově její část	1.3.-N-18.5.	4:05-N-23:00	rekonstrukce	pův. do 17.5. (do 23:00 hodin)	SSZ	PoVel
501	63066 B	Kolín seř. n., výh. č. 51, 55	1., 2.3.	7:40-14:40	výměna vadného LIS.	Změna času konání, původně 7:10-14:10 hodin, na žádost RP.	PHA	
<b>zrušeno:</b>								
501	63044 C2	Pečky-Poříčany 2. TK	5.3.	0:35-4:05	lanové propoje	v souběhu = <b>ZP</b> Tatce	SSZ	PoVel

<b>501</b>	<b>63044 S2</b>	Pečky-Poříčany 2. TK-jen TV + TM Pečky-SpS Poříč. napáječe Np114/N104	5.3.	0:35-4:05	lanové propoje	v souběhu = <b>ZP</b> Tatce	SSZ	PoVel
------------	-----------------	---	------	-----------	----------------	--------------------------------	-----	-------

**Schvalovatel 5**

**měsíc: březen 2022**

**datum: 28. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>63094 B1</b>	P.Běchovice 101.-105. SK +TV 101., 101c., 103. SK	1.,2.	9:00-17:00	nakládka kolejnic	<b>NVÚ</b>	SSZ	POVEL
<b>501</b>	<b>63094 C1</b>	P.Běchovice 102., 104., 105. SK+TV 102., 104. SK	7.,8.	9:00-17:00	nakládka kolejnic	<b>NVÚ</b>	SSZ	POVEL
<b>519</b>	<b>63004 A3</b>	P.Z.Město-P.Hostivař 1. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	14./15.-29./30.	23:00-5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka, dmt přejezdu v km 178,062	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Hostivař II
<b>519</b>	<b>63004 B3</b>	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	14./15.-29./30.	23:00-5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka, dmt přejezdu v km 178,062		SSZ	Hostivař II
<b>519</b>	<b>63004 P3</b>	P.Z.Město-P.Hostivař TV 1. TK, P.Z.Město TV 101. SK	14./15.,17./18., 21./22.,24./25., 28./29.	23:00-5:00	odvoz materiálu, dmt přejezdu v km 178,062		SSZ	Hostivař II
<b>524</b>	<b>63035 L3</b>	P.Vysočany-odb.Balab. 301. TK+TV	28.2./1.3., 1./2.,2./3., 27./28.- 31./3./1./4.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63035 M3</b>	P.Vysočany 1., 6., 8. SK+TV, záhlaví a zhlaví počernické a balabenské	28.2./1.3., 1./2.,2./3., 27./28.- 31./3./1./4.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63011 U3</b>	odb.Č.Most-P.H.Počernice 1. TK+TV	28.2./1.3., 1./2.,2./3., 27./28.- 31./3./1./4.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63120</b>	Čelákovice-Mstětice 2. TK+TV	8.-11.	8:00-18:00	výměna DVK, svařování (km 10,950-11,230)	PJ 50km/h - 500m	PHA	



<b>707</b>	<b>93015 D</b>	Zlatá Koruna-Křemže TK	29.,30.	7:30-15:30	oprava závad v GPK, odstranění DVK, oprava RK, OVP	<b>ZP+ND</b> , (zrušena "N" výluka)	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>515</b>	<b>63064 A</b>	Malešov-Zbraslavice TK	10.,11.	8:35-16:20	odstranění vegetace, voz výzisku, úprava příkopů	<b>ZP+ND</b> , změna času z 8:00-16:00, požadavek dopravce ČD a.s.	PHA	
<b>521</b>	<b>63005 G4</b>	P. Smíchov-P. Radotín 2. TK	28.-31.	0:50-4:20	sypání	<b>ZP</b> , přesun z 21.-24.3.	SSZ	Smíchov- Černošice
<b>524</b>	<b>63035 A1</b>	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK	28.2.-N-19.7.	4:00-N-4:00	modernizace	nahrazuje etapu A s upřesněným vymezením	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63035 B1</b>	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	28.2.-N-19.7.	4:00-N-4:00	modernizace	nahrazuje etapu B s upřesněným vymezením	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>707</b>	<b>93015 C</b>	Č. Krumlov-Zlatá Koruna TK	15.-17.	7:15-14:40	oprava závad v GPK, odstranění DVK, oprava RK, OVP	úprava času, původně 7:20-14:40 hod.	PLZ	
<b>707</b>	<b>93015 B</b>	Kájov-Český Krumlov TK	22.-24.	7:15-14:35	oprava závad v GPK, odstranění DVK, oprava RK, OVP	úprava času, původně 7:45-14:35 hod.	PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>516</b>	<b>63063 B</b>	Ledečko-Čerčany TK, Sázava, Samechov, Hvězdonice celá	14.3.-N-15.5.	8:00-N-15:00	oprava mostu v km 1,239; svařování, úprava BK, GPK, oprava mostů v km 46,015; 46,057; oprava přejezdu v km 24,892	<b>ZP+ND</b> , nižší přiděl FP posun na 15.4.-N-15.5.	PHA	
<b>521</b>	<b>63005 G4</b>	P. Smíchov-P. Radotín 2. TK	25.	0:50-4:20	sypání	<b>ZP</b>	SSZ	Smíchov- Černošice
<b>521</b>	<b>63005 G5, T5</b>	P. Smíchov-P. Radotín 2. TK+TV	28./29.-30./31.	22:10-4:20	sypání, skládka pražců a kolejnic	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Smíchov- Černošice
<b>521</b>	<b>63005 F3</b>	odb. Tunel-P. Radotín 4. TK+TV	28./29.-30./31.	23:20-4:20	skládka kolejnic	<b>ZP</b>	SSZ	Smíchov- Černošice
<b>524</b>	<b>63011 B3</b>	P. Libeň-P. Vysočany TK+TV	11./12.-13./14.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP</b>	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63011 F3</b>	odb. Balab.-P. Vysočany 302. TK+TV	11./12.-13./14.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63011 G3</b>	P. Vysočany-odb. Č. Most 1. TK+TV	11./12.,13./14.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP+ND</b> , souběh 63011 M3, 63035 B	SSZ	Vysočany- Mstětice
<b>524</b>	<b>63011 M3</b>	odb. Hloubětín-P. Vysočany 2. TK+TV	11./12.,13./14., 19./20.	20:40-4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany- Mstětice

<b>525</b>	<b>63026 E</b>	Praha hl. n. výh. č. 8ab	11.-N-13.	21:00-N-17:00	výměna aparátu, přestavníku, úprava rozchodu, broušení	přesun na 1.-N-3.4., požadavek ROPID	PHA	
<b>525</b>	<b>63026 D</b>	Praha hl. n. výh. č. 10ab	18.-N-20., 25.-N-27.	21:00-N-17:00	výměna aparátu, přestavníku, úprava rozchodu, broušení	přesun na 11.-N-13.2., 25.-N-27.2., požadavek ROPID	PHA	
<b>707</b>	<b>93015 D</b>	Zlatá Koruna-Křemže TK	1.-N-31.	8:55-N-18:20	oprava OM, TSO koleje	<b>ZP+ND</b> , nepřidělení FP	PLZ	

### Schvalovatel 6

měsíc: **březen 2022**

datum: **27. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>712</b>	<b>93046 I</b>	Plzeň hl. n. obvod Jižní předměstí 981. SK + TV 501., 502. SK (etapy E9, E10)	22.	8:00-14:00	oprava napájení EPZ	<b>NVÚ</b> v souběhu s ROV 93046 B	PLZ	
<b>712</b>	<b>93046 H</b>	Staňkov - Blížejev TK, Blížejev celá dopravna, Blížejev - Domažlice TK, Radonice výh. celá dopravna	30.3.-N-1.4.	8:00-N-20:00	výměna pražců, oprava DVK, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>710</b>	<b>93042 A</b>	Horažďovice - Velké Hydčice TK, Horažďovice záhlaví směr Velké Hydčice, Velké Hydčice celá dopravna, Velké Hydčice - Žichovice TK, Žichovice celá dopravna, Žichovice - Sušice TK	29.,30.	7:40-18:00	následné podbití, geotechnický průzkum	<b>ZP, ND</b> změna času a vymezení, původně v čase 7:10-17:00, doplněn úsek Velké Hydčice - Sušice a vyluka celé dopravní ve Velkých Hynčicích z důvodu geotechnického průzkumu	PLZ SSZ	
<b>712</b>	<b>93046 G</b>	Staňkov 91. SK, záhlaví a zhlaví směr Blížejev a Horšovský Týn	30.,31.	8:00-14:00	oprava DVK, odstranění vegetace, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK	<b>ZP, ND</b> původně včetně úseku Staňkov - Blížejev, nahrazeno etapou 93046 H	PLZ	

<b>720</b>	<b>93060 D</b>	Kozolupy - Pňovany 1. TK+TV	19.	8:00-12:00	oprava GPK, odstranění závad po jízdě měřicího vlaku	původně dne 22.3.2022, posun kvůli posunutí výluce dle ROV 73057 G	PLZ	
<b>720</b>	<b>93060 E</b>	Kozolupy - Pňovany 2. TK+TV	19.	12:05-16:00	oprava GPK, odstranění závad po jízdě měřicího vlaku	původně dne 22.3.2022, posun kvůli posunutí výluce dle ROV 73057 G	PLZ	
<b>720</b>	<b>93060 A</b>	Plzeň-Křimice 1. SK + TV SK 1, 3, 5	20.	8:00-10:00	oprava GPK, odstranění závad po jízdě měřicího vlaku	<b>NVÚ</b> úprava vymezení TV	PLZ	
<b>720</b>	<b>93060 B</b>	Plzeň-Křimice SK 2, 2a + TV SK 2, 2a, 4, zhlaví 2. SK a část záhlaví 2. TK směr Kozolupy mezi návestidly L2 - Se10	20.	10:05-16:00	oprava GPK, odstranění závad po jízdě měřicího vlaku	<b>NVÚ</b> jednokolejný provoz Plzeň-Křimice - Kozolupy, úprava vymezení TV	PLZ	
<b>720</b>	<b>73057 G</b>	Planá u M.L. - Chodová Planá TK + TV, Chodová Planá celá dopravná + TV, Chodová Planá - Mariánské Lázně TK + TV	22.	7:10-15:00	oprava GPK, odstranění vegetace, BOTV	<b>ZP, ND</b> původně dne 25. 3. 2022, posun na žádost ČD	PLZ	
<b>720</b>	<b>73057 D</b>	Cheb - Lipová u Ch. 1. TK + TV	25.	8:00-10:00	montáž návestidla 1L v nové poloze	v souběhu s ROV 93057 A, B, reetaipizace, původně etapa 73057 O	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>720</b>	<b>73057 E</b>	Lipová u Ch. - Cheb 2. TK + TV	25.	11:00-13:00	montáž návestidla 2L v nové poloze	v souběhu s ROV 93057 A, B, reetaipizace, původně etapa 73057 P	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>720</b>	<b>73057 C</b>	Mariánské Lázně část zhlaví směr Chodová Planá od návestidla S4 po Vk2, Vk3, Vk4 + TV SK 2, 2a, 4	26.	7:00-17:00	strojní propracování kolejí a výhybek, navařování a svařování, výměna výhybkových součástí	<b>NVÚ</b> změna vymezení, původně SK 5,7, část zhlaví směr Chodová Planá a směr Valy u M.L + TV SK 3, 5, 7, 9,	UNL	

<b>720</b>	<b>73057 H</b>	Cheb - Lipová u Ch. 1. TK	28.	7:00-15:00	montáž LIS u návěstidla 1L, vložení kolejnicové vložky 25m a výměna pryžových podložek	v souběhu s ROV 93057 A, reetapizace, původně etapa 73057 R	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>720</b>	<b>73057 I</b>	Lipová u Ch. - Cheb 2. TK	29.	7:00-15:00	montáž LIS u návěstidla 2L, vložení kolejnicové vložky 25m a výměna pryžových podložek	v souběhu s ROV 93057 A, reetapizace, původně etapa 73057 S	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>zrušeno:</b>								
<b>709</b>	<b>93026 D</b>	Čičenice část zhlaví směr Protivín, TV SK 7, 9, 11, 13, části zhlaví	29.3.-N-4.4.	7:00-N-15:00	TSO výhybek č. 28 a 29 včetně přípojných polí	<b>NVÚ</b> výluka bude zkrácena a posunuta v měsíci dubnu, zkrácení financí	PLZ	
<b>720</b>	<b>73057 D</b>	Mariánské Lázně SK 2, 2a, 4 + TV, část zhlaví směr Chodová Planá, část zhlaví a záhlaví směr Ovesné Kladruby	27.	7:00-17:00	strojní propracování kolejí a výhybek	<b>ZP, ND</b> nedostatek financí	UNL	
<b>720</b>	<b>73057 E</b>	Mariánské Lázně TV celá doprava	28.,29.	7:00-17:00	úprava šterkového lože kolejí a výhybek	<b>LNT</b> nedostatek financí	UNL	
<b>720</b>	<b>73057 H</b>	Mariánské Lázně 1. SK, část záhlaví a zhlaví směr Chodová Planá a směr Valy u M.L.	28.	7:00-10:00	úpravy šterkového lože výhybek a kolejí	<b>ZP, ND</b> nedostatek financí	UNL	
<b>720</b>	<b>73057 I</b>	Mariánské Lázně SK 3, 5, 7, část zhlaví směr Chodová Planá a směr Valy u M.L.	28.	10:10-17:00	úpravy šterkového lože výhybek a kolejí	nedostatek financí	UNL	
<b>720</b>	<b>73057 J</b>	Mariánské Lázně sudé SK, část zhlaví směr Chodová Planá, část zhlaví a záhlaví směr Ovesné Kladruby	29.	operativně 7:00-17:00	úprava šterkového lože kolejí a výhybek, demontáž a montáž přechodu	nedostatek financí	UNL	

Schvalovatel 7

měsíc: březen 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
503	63077 F	Liběchov sudé + TV	28.,29.	7:00-16:00	rušení starých LIS, odstranění def. vad, svařování	NVÚ, využití výl. OŘ Praha, et. „A“	UNL	
537	63034	TK MB hl.n.-MB- Debř, záhl. debřské MB hl.n., MB-Debř celá, TK MB-Debř- Bakov n/J., záhl. debřské Bakov n/J.	19. -25.3, 28.-30.3	8:10-16:10	odstranění a svoz vegetace, kácení stromů.	Úprava vyloučení (MB- Debř celá), úpr. termínu konání (pův. 21.-30.3), přerušení o víkendu 26.3. a 27.3.2022 na pož. dopravce. <b>ZP+ND</b>	PHA	
539	73159 A	Louny - Radonice n. O. TK	1.-N-3.	8:00 -N- 15:00	výměna mostnic na mostě v km 3,509	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
502	63066 C	Velký Osek, výh. č. 37, 39	12./13.	23:10-5:10	výměna def. kolejnice ve spojce výhybek.	změna času konání, původně 23:00-5:00 hodin, na žádost ŘP	PHA	
503	73089 C	Štětí liché + hoštecké zhlaví a záhlaví + TV	22.,23.	7:00-17:00	výměna kolejnicových vložek, svařování	původně 8., 9. 3. 2022 přesun z dův. příznivějších klimatických podmínek, NVÚ	UNL	
503	73089 A	Hoštka - Štětí 1. TK + TV	22.-N-24.	7:00 -N- 17:00	odstranění blátivých míst	původně 8.-10. 3. 2022	UNL	
503	73065 A	Polepy + Polepy - Hoštka liché + 1. TK + TV	21.	7:00-14:00	navážení srdcovky výh. č. 3, odstranění def. vad - svařování, odstranění porostu	původně 7. 3. 2022	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
503	63069 B	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6, kolejově	1.,2.,3.,4.3.	7:00-17:00	Výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	

503	63069 C	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6 kolejově (záhl/zhl směr S. Bol od 2L po S2,S4)	5.,6.3.	7:00- 17:00	výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostředků	PHA	
503	63069 D	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6, 8 kolejově (záhl/zhl vřetatské, od L2, L4 po 2S)	7.,8.3.	7:00- 17:00	výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostředků	PHA	
503	63069 E	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově	9.,10.,11.,17.3.	7:00- 17:00	výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostředků	PHA	
503	63069 F	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově (záhl/zhl vřetatské od 1S po L1, L3)	18.,19.3.	7:00- 17:00	výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostředků	PHA	
503	63069 G	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově (záhl/zhl směr S. Bol od 1L po S1, S3)	20.,21.3.	7:00- 17:00	výkop a betonáž TP, úprava terénu	NVÚ, nedostatek investičních prostředků	PHA	
503	73089 D	Štětí sudé + hořtecké zhlaví a záhlaví + TV	15.,16.	7:00- 17:00	výměna kolejnicových vlozek, svařování	NVÚ, přesun na květen 2022	UNL	
503	75004 A	Štětí sudé SZZ	8.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
503	73089 B	Štětí - Hořtka 2. TK + TV	15.-16.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění blátivých míst	přesun na květen 2022	UNL	
503	75004 B	Štětí - Hořtka TZZ 2. TK	16.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
503	73065 B	Litoměřice d.n. + Litoměřice d.n. - Polepy liché + 1. TK + TV	17.-19.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstr. blátivých míst, prohoz kolejnic, svařování, výměna pražců ve výh. č. 1, 3, 5, 19	přesun na květen 2022	UNL	
503	73065 C	Litoměřice d.n. + Litoměřice d.n. - Polepy TZZ 1. TK	19.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
503	73065 D	Polepy - Litoměřice d.n. 2. TK + TV	21.-23.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic	přesun na květen 2022	UNL	
503	75005 A	Polepy - Litoměřice d.n. TZZ 2. TK	23.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	

<b>503</b>	<b>73065 E</b>	Litoměřice d.n. sudé + polepské zhlaví a záhlaví + TV	21.	7:00 - 15:00	výměna LIS, odstranění def. vad, svařování	NVÚ, přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>72A03412</b>	V.Žernoseky - Litoměřice d.n. 1. TK	24.-25.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic	přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>75005 B</b>	V.Žernoseky - Litoměřice d.n. TZZ 1. TK	25.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>73066 A</b>	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky 2. TK + TV	28.-30.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění porostu	přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>73066 D</b>	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky TZZ 2. TK	30.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>73066 B</b>	V.Žernoseky sudé + litoměřické zhlaví a záhlaví + TV	28.,29.	7:00- 14:00	odstranění def. vad - svařování, výměna upevňovadel, odstranění porostu	NVÚ, přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>73067 B</b>	V.Žernoseky " liché + sebuzínské zhlaví a záhlaví + TV	31.	7:00- 14:00	odstranění def. vad - svařování, odstranění porostu	NVÚ, přesun na květen 2022	UNL	
<b>503</b>	<b>73067 A</b>	Sebuzín - V.Žernoseky 1. TK + TV	31.3.-2.4.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění porostu	přesun na květen 2022	UNL	
<b>542</b>	<b>63047 A</b>	TK Mšeno -Skalsko	18.3.-N-26.3.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce přejezdu v km 9,294(P3046).	nepovolená uzavírka SÚS, investice přesun na 04/2022. ZP+ND	SSz	přejezdy "500"
<b>542</b>	<b>63047 B</b>	TK Mělník - Mšeno	18.3.-N-26.3.	8:00 -N- 17:00	odstranění vegetace, DFV, práce ST	nepovolená uzavírka SÚS, investice přesun na 04/2022, souběh A+B.. ZP+ND	PHA	
<b>547</b>	<b>55007 A</b>	Raspenava - Luh pod Smrkem PZS v km 1,390 (P2860)	28.3. -N-4.4.	8:00 -N- 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun do června	SSz	přejezdy "500"
<b>547</b>	<b>55007 B</b>	Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem TZZ	31.3./1.4.	23:00- 4:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun do června	SSz	přejezdy "500"

Schvalovatel 8

měsíc: březen 2022

datum: 19. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
504	73155 A	Oldřichov u D. celá + TV Jeníkov-Oldřichov celá + TV	20./21.,23./24.	23:05- 3:45	úprava TV po rychlé pantografické zkoušce	ZP, ND	SSZ	
504	73155 B	Oldřichov u D. sudá + TV Jeníkov-Oldřichov 2a, 2b + TV Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina 2. TK + TV	21.-N-22.	16:45 -N- 4:45	úprava TV po rychlé pantografické zkoušce	PVNJŘ	SSZ	
504	73155 C	Jeníkov-Oldřichov 1b jen TV, 1a +TV Oldřichov u D. lichá + TV 1., 3., 5. včetně kolejí č. 101, 103, 105 dráhy-vlečky „Vlečka Oldřichov“ Oldřichov u D. zhl. střední	22.-N-23.	16:45 -N- 4:45	úprava TV po rychlé pantografické zkoušce	PVNJŘ	SSZ	
504	73145 A	Most záhl.+ zhl. bílinské 2. TK	18.	11:00- 14:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 B	Most 2. SK	18.	08:00- 11:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 C	Most zhl. třebušické 2. SK	18.	14:00- 16:00	geoprůzkum	nelze z/na 2. TK od/do Třebušic	SSZ	ŽST Most
504	73145 D	Most 4. SK	19.	08:00- 12:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 E	Most zhl. třebušické 4. SK	19.	12:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 F	Most 6. SK	20.	08:00- 11:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 G	Most 8., 8a. SK	20.	11:00- 14:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 H	Most 10. SK	20.	14:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 I	Most záhl. bílinské 1. TK	28.	08:40- 13:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most



504	73145 J	Most zhl. bílinské 1. SK	28.	10:00-13:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 K	Most 1. SK	28.	13:00-16:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 L	Most 9. SK	25.	08:00-11:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 M	Most 9a SK	25.	11:00-13:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 N	Most 7. SK	25.	13:00-16:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 O	Most 5. SK	26.	08:00-10:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 P	Most 3a SK	26.	10:00-13:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 R	Most 3. SK	26.	13:00-16:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 S	Most zhl. bílinské 3. SK	27.	08:00-10:00	geoprůzkum		SSZ	ŽST Most
504	73145 T	Most 1., 101. SK	27.	10:00-16:00	geoprůzkum	nelze na/z 1. TK do/od Třebušic	SSZ	ŽST Most
504	70002 B	Most 7. SK	24.	11:00-15:00	odstranění defekt. vad, svařování		UNL	
520	63050 A1	Pha Smíchov - Nučice TK	20.	08:00 - 18:00	výřez a svoz porostu MHS	místo etapy A, srovnáno do časového souběhu s etapou C.	PHA	
529	65006 C	Jeneček odb. - Středokluky ZZ	16.	8:20-15:20	přepojení vazebních kabelů	přejezd P2244	SSZ	
534	73082 A	Kadaň-Pr. - Kadaň TK jen TV Kadaň celá jen TV	28.	8:00-16:00	přetah optokabelu nad TV	LNT	CPS	
719	93045 E	Horní Bříza - Kaznějov celá - Plasy, TK	15.	8:00-16:00	oprava DVK, odstranění vegetace, oprava GPK, svařování	ZP + ND, nahradí etapu A	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
504	70002 A	Most 2. SK	24.	7:00-11:00	svařování	původně 8:00-13:00	UNL	
533	72A14622	Dasnice - Kynšperk nad Ohří 2. TK+TV	24.	7:00-12:00	odstraňování dřevin	jízda měřicího vlaku, původně do 14:00 hod	UNL	
533	73052 R	Cheb, TV nad částí 200. SK	21.2.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 c	CPS+NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 31. 8. 2022	UNL	lávka Cheb

533	73052 B	Cheb, část 150.+152. SK+část TV 150., 152. SK mezi PI A-PI B, PI C-PI D	22.2.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 b	<b>CPS+NVÚ</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 13. 8. 2022	UNL	lávka Cheb
533	73052 F	Cheb, část lip. zhl. + část 140.-142. SK + část TV 140.-142. SK mezi PI E-PI F, ÚD č. 37-PI G + 144. SK	4.3.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 a	<b>CPS+NVÚ</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 9. 8. 2022	UNL	lávka Cheb
533	73052 D	Cheb, část 154., 156., 158. SK	26./27.	20:00- 6:00	výsuv č. 1	<b>CPS</b> , dodat. požadavek zhotovitele - pouze úprava účelu původně výsuv č. 3	UNL	lávka Cheb
533	73052 I	Cheb, TV 130.-138., 146.-156. SK+část 140., 142., 150., 152. SK	26./27.	20:00- 6:00	výsuv č. 1	<b>CPS+NVÚ</b> , dodat. požadavek zhotovitele - pouze úprava účelu původně výsuv č. 3	UNL	lávka Cheb
<b>zrušeno:</b>								
504	73037 E	Chabařovice - Ústí n. L. západ TZZ	16.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	bude provedeno za výluky 73037 A	UNL	
504	73037 F	Ústí n. L. západ - Chabařovice TZZ	26.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	bude provedeno za výluky 73037 B	UNL	
520	63050 A	Pha Smíchov - Nučice TK	20.	09:10 - 16:45	výřez a svoz porostu MHS	nahrazeno etapou A1, dáno do souběhu s etapou C.	PHA	
529	65002 A	Slaný - podlešínské zhlaví ZZ	9. - N - 18.	08:00- 18:00	oprava SZZ, aktivace JOP	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 B	Slaný - zlonické zhlaví ZZ	21. - N - 30.	08:00- 18:00	oprava SZZ, aktivace JOP	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 C	Slaný ZZ	14. - N - 18.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 54,570	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 D	Slaný ZZ	26. - N - 30.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 55,219	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 E	Podlešín - Slaný ZZ	16. - N - 18.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 53,716	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 F	Podlešín - Slaný ZZ	16. - N - 18.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 51,967	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 F	Podlešín - Slaný ZZ	16. - N - 18.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 52,525	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 G	Podlešín - Slaný ZZ	16. - N - 18.	08:00- 18:00	přepínání závislosti hlásek a vleček	nedostatek finančních prostředků	PHA	
529	65002 H	Slaný ZZ	26. - N - 30.	08:00- 18:00	oprava PZS v km 55,545	nedostatek finančních prostředků	PHA	

<b>533</b>	<b>73052 D</b>	Cheb, část 154., 156., 158. SK	12./13.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 G</b>	Cheb, část lip. zhl.+část 144., 146., 148. SK	12./13.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 I</b>	Cheb, TV 130.-138., 146.-156. SK+část 140., 142., 150., 152. SK	12./13.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS+NVÚ,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 J</b>	Cheb, část 132.+134. SK	21.-N-31.	7:00-N-24:00	montáž konstrukce P6	<b>CPS,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 N1</b>	Cheb, TV 130.-136. SK	21.-N-26.	7:00-N-20:00	montáž konstrukce P6	<b>CPS+NVÚ,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 N</b>	Cheb, TV 130.-136. SK	27.-N-31.	6:00-N-24:00	montáž konstrukce P6	<b>CPS+NVÚ,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 G</b>	Cheb, část lip. zhl.+část 144., 146., 148. SK	26./27.	20:00-6:00	výsuv č. 3	<b>CPS,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 K</b>	Cheb, část 136.+138. SK	26./27.	20:00-6:00	výsuv č. 3	<b>CPS,</b> dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
<b>719</b>	<b>93045 A</b>	Kaznějov - Plasy, TK	15.	8:00-16:00	oprava DVK, odstranění vegetace, oprava GPK	ZP+ND, nahradí etapa E - rozšířené vymezení	PLZ	

**Schvalovatel 9**

**měsíc: březen 2022**

**datum: 19. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>512</b>	<b>55003 B</b>	Dolní Lipka, SZZ	21.-N-29.	8.00-N-18:00	postupné odpojování a přepínání výhybek na JOP	po dohodě s výpravčím ve vlakových přestávkách	HKR	
<b>512</b>	<b>55003 C</b>	Dolní Lipka, SZZ	28.-N-29.	8.00-N-18:00	přepínání a aktivace návěstidel na JOP	po dohodě s výpravčím ve vlakových přestávkách	HKR	
<b>512</b>	<b>55003 D</b>	Dolní Lipka, PZZ v km 89,978/0,290	29.	8:00-16:00	přepnutí PZZ (P4160) do JOP	jízda na OP	HKR	

512	55003 E	Dolní Lipka, PZZ v km 90,782	29.-N-30.	8.00 -N- 18:00	přepnutí PZZ (P4161) do JOP	PZZ bude uzavřen pro uživatele pozemních komunikací	HKR	
dílčí změny:								
512	55003 A	Lichkov - Dolní Lipka, zab. zař. traťové	12.12.2021 -N- 31.10.2022	00:00 -N- 20:00	demontáž stávajícího TZZ a montáž nové technologie	změna data ukončení výluky (pův. do 31.3.), aktivace nového TZZ proběhne s vým. SW a s ukončením stavby ETCS Ústí - Lichkov	HKR	
512	53045 B	Lichkov - Štíty, traťová; D. Lipka, Králíky, Č. Voda, Štíty, celá; Lichkov záhlaví TK směr D. Lipka	14.,15.,16.,17.	8:55 -18:00	čištění šterkového lože, kácení stromů a odstranění nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> rozšíření o úsek Dolní Lipka- Králíky, Červená Voda - Štíty; v souběhu s ROV 53045	HKR	
zrušeno:								
0								

# Změnové tabulky duben 2022

Schvalovatel 1

měsíc: duben 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23050 E	Dětmárovice - Bohumín 2. TK+TV, Dětmárovice bohumínské + petrovické zhl. a záhl., SK sudá+TV, Dětmárovice - odb. Závada 2. TK	2.,3.,4.,5.	16.15- 22:00	BC PEDE - Demontáž TV a SK 2	<b>VNJŘ, ZP</b> , (ZP v úseku Dětmárovice - odb. Závada), obsluha Petrovic u K. možná úvratí trs. Karviná hl.n. - odb. Závada, navýšení počtu výluk snížením času konání ve dnech 6., 7. a 8. 4.	SSV	BC PEDE
301	23050 I	Petrovice SK lichá +TV, 2./1. TK+TV Petrovice u K. st.hr. - Petrovice u K., Petrovice u K.- odb.Závada - Dětmárovice 1.+2. TK+TV	1.	17:05- 21:50	BC PEDE - Demontáž spojky (SP1) TV v ŽST Petrovice u Karviné	<b>ZP</b> , požadavek zhotovitele	SSV	BC PEDE
301	23050 I1	Dětmárovice SK 1., 3., 5., 6., 8. jen TV	1.	17:05- 21:50	BC PEDE - Demontáž spojky (SP4) v ŽST Dětmárovice	<b>LNT</b>	SSV	BC PEDE
305	23026 F	Bohumín SK 102., zhl. od náv. Lc102 po náv. Sc 92	28.	7:40- 17:40	odstranění defektoskopických vad ve staniční koleji 102 a výh. č. 106		OVA	
305	23046 C	Suchdol nad Odrou - Studénka 1.TK+TV	12.	7:40- 14:40	oprava GPK	<b>VNJŘ</b>	OVA	
305	23045 D	Polom - Hranice na Moravě 2. TK+TV	4.	7:00- 12:00	skládání kolejnicových pásů (120m)	<b>VNJŘ</b>	OVA	
305	23045 A1	Hranice na Moravě SK 2., 4., 6., 8. jen TV	7.	8:00- 13:00	údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>NVÚ</b> , souběh s ROV 23045 A	OVA	
305	23045 B1	Hranice na Moravě SK 1., 3. jen TV	6.	8:00- 12:00	údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>NVÚ</b> , souběh s ROV 23045 B	OVA	
316	33094 I	Hodonín výh. č. 64	27.	8:00- 15:00	výměna srdcovky ve výh. č. 64		BNO	
316	33094 J	Moravská Nová Ves výh. č. 8	21.	8:00- 15:00	výměna srdcovky ve výh. č. 8		BNO	

<b>316</b>	<b>33043 C</b>	Hodonín - Lužice TK 2. TK+TV	27.	7:00- 17:00	stavba stožáru, převěšení TV - odstr. následků živelné pohromy	dokončovací práce na TV poškozeném tornádem	BNO	
<b>316</b>	<b>33043 H</b>	Lužice - Hodonín TK 1. TK+TV	25.,26.	7:00- 17:00	stavba stožáru, převěšení TV - odstr. následků živelné pohromy	dokončovací práce na TV poškozeném tornádem	BNO	
<b>316</b>	<b>33043 H1</b>	Lužice - Hodonín TK 1. TK+TV	24.	8:00- 20:00	stavba stožáru, převěšení TV - odstr. následků živelné pohromy	dokončovací práce na TV poškozeném tornádem	BNO	
<b>316</b>	<b>33043 A</b>	Moravská Nová Ves - Lužice 1. TK+TV, Lužice záhl. 1. TK směr Moravská Nová Ves	4.	6:50- 17:05	stavba a převěšení stožárů	místo výluky 33043 B (přesun výluky z 28.3. z důvodu jízdy měřicího vozu)	BNO	
<b>317</b>	<b>15016 A</b>	Slavičín - Bojkovice PZZ v km 131,389 (P7992 )	5.-N-12.	7:40-N- 17:00	výměna technologického domku, kabelizace k venkovním prvkům, přesunutí vnitřní technologie PZS a doplnění o elektronické prvky	na žádost SSZT OLC, odstranění havarijního stavu	OVA	
<b>317</b>	<b>15016 B</b>	Slavičín - Bojkovice TZZ, PZZ v km 134,663 (P7997), v km 134,033 (P7995), v km 133,449 (P7993)	5.	7:40- 15:30	výměna technologického domku, kabelizace k venkovním prvkům, přesunutí vnitřní technologie PZS a doplnění o elektronické prvky, jen vypnutí kontroly pro obsluhujícího zaměstnance	na žádost SSZT OLC, odstranění havarijního stavu, souběh s etapou A	OVA	
<b>317</b>	<b>15016 C</b>	Slavičín - Bojkovice TZZ	6.	8:00- 15:00	výměna technologického domku, kabelizace k venkovním prvkům, přesunutí vnitřní technologie PZS a doplnění o elektronické prvky	na žádost SSZT OLC, odstranění havarijního stavu, souběh s etapou A	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>23050 G</b>	Dětmarovice ost. zařízení - vyloučení 2. nástupiště od km 284,538 do km 284,400	9.4.-N-9.5.	7:30-N- 12:00	BC PEDE - 2. nástupiště (oprava povrchu, čištění přístřešku)	Rozetapizování etapy G a G1 (na polovinu nástupiště)	SSV	BC PEDE

301	23050 E	Dětmarovice - Bohumín 2. TK+TV, Dětmarovice bohumínské + petrovické zhl. a záhl., SK, sudá+TV, Dětmarovice - odb. Závada 2. TK	6.,7.,8.	16.15-22:00	BC PEDE - Demontáž SK 2, 4	<b>VNJŘ, ZP</b> , (ZP v úseku Dětmarovice - odb. Závada), obsluha Petrovic u K. možná úvratí trs. Karviná hl.n. - odb. Závada, úprava času konání	SSV	BC PEDE
305	23045 B	Hranice na Moravě - Polom 1. TK+TV	4.-N-6.	12:00-N-18:15	výměna kolejnic, výměna nosného lana	<b>VNJŘ</b> , posunutí času zahájení výluky z důvodu návozu materiálu (etapa B1)	OVA	
316	33043 B	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK+TV	23.	6:50-17:10	stavba stožáru, převěšení TV - odstr. následků živelné pohromy	dokončovací práce na TV poškozeném tornádem - přesun z 25.4., místo výluky 33043 A	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
316	33043 A	Moravská Nová Ves - Hrušky 2. TK+TV	23.,24.	6:50-17:10	demontáž starých stožárů a základů, montáž nových stožárů, převěšení a regulace TV	nahrazeno výlukou 33043 B, H1	BNO	
316	33043 B	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK+TV	26.	6:50-17:10	demontáž starých stožárů a základů, montáž nových stožárů, převěšení a regulace TV	nahrazeno výlukou 33043 H	BNO	
316	33043 B	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK+TV	4.	6:50-17:10	demontáž starých stožárů a základů, montáž nových stožárů, převěšení a regulace TV	nahrazeno výlukou 33043 A	BNO	
316	33043 B1	Hrušky - Moravská Nová Ves 1. TK+TV	27.	6:50-15:10	demontáž starých stožárů a základů, montáž nových stožárů, převěšení a regulace TV	nahrazeno výlukou 33043 C	BNO	

Schvalovatel 2

měsíc: duben 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
301	23070 A	Opava východ zhlaví od hrotu výh. č. 46 po náv. Lc1a, Lc2b, Lc4b	6.-N-11.	8:00-N- 16:00	CPS - Dokončení fasády parkovacího domu		CPS	Parkovací dům Opava
302	23058 A	Veřovice - Hostašovice TK	11.,12.	6:55- 13:40	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>ZP+ND,</b> přesun z května	OVA	
302	23058 B	Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice TK	13.,14.	7:20- 16:50	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>ZP+ND,</b> přesun z května	OVA	
304	15009 A1	Kroměříž - Hulín PZZ v km 14,775	1.-N-5.	11:00- N-17:00	výměna počítačů náprav	na žádost SSZT OLC, změna technologie	OVA	
308	13126 A	Valašská Polanka - Horní Lideč 1. TK +TV	24.1.-N- 10.12.	8:00-N- 24:00	havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800	na žádost ST OLC , odstranění havarijního stavu	OVA	
310	13047 E	Olomouc hl.n., obvod Bělidla: SK 307 a zhlaví směr Velká Bystřice, od náv. L301, L302, L303, Se308, Se309, Se310, Se311 po náv. Sc301b	2.-N-8.	7:00-N- 16:00	celková oprava železničního přejezdu P7520 v km 1,223	<b>ZP+ND;</b> Na žádost ST OLC - termínované odstranění zjištěných závad. Silniční uzávěra projednávána s městem Olomouc na 2.-8. 4. 2022 Umožněna obsluha vlečky TRS od Velké Bystřice	OVA	
315	13124	Němčice nad Hanou - Nezamyslice TK+TV	25.	08:40- 19:00	třetí propracování koleje po opravě mostu v km 65,582, oprava GPK, ASP a ÚPP	<b>ZP+ND,</b> na žádost ST OLC - dodatečně zjištěné termínované závady, souběh s OR Brno	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
304	15009 A	Kroměříž - Hulín PZZ v km 14,775 (P7250); v km 14,560 (P7249) ; v km 13,945 (P7248) a v km 13,608 (P7247)	28.3.-N-1.4.	8:40-N- 11:00	výměna počítačů náprav	na žádost SSZT OLC, změna technologie, změna času, původní čas 8:00-17:00 hod, změna termínu konání výluky, původní termín 28.3.-5.4.2022	OVA	



304	15009 B	Kroměříž - Hulín TZZ	28.3.-N-5.4.	8:40 -N- 17:00	výměna počítačů náprav	na žádost SSZT OLC, změna technologie, změna času, původní čas 8:00-17:00 hod,	OVA	
308	13080 B	Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě 2. TK+TV město, Hustopeče nad Bečvou sudá jen TV	11.	7:30-13:10	údržba TV	<b>VNJŘ</b> , na žádost PO Val. Meziříčí, úprava času, původní čas 7:30-13:00 hod	OVA	
308	13080 D	Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou 1. TK+TV, Hranice na Moravě město lichá jen TV	13.	7:30-13:10	údržba TV	<b>VNJŘ</b> , na žádost PO Val. Meziříčí, úprava času, původní čas 7:30-13:00 hod	OVA	
308	13080 E	Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město 2. TK+TV, Hranice na Moravě město sudá jen TV	14.	7:30-13:10	údržba TV	<b>VNJŘ</b> , na žádost PO Val. Meziříčí, úprava času, původní čas 7:30-13:00 hod	OVA	
308	13080 A	Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město " 2. TK+TV	29.	7:30-13:30	údržba TV	<b>VNJŘ</b> , na žádost SEE OLC, přesun na nový termín z důvodu konání výluky dle ROV 23045, původní termín 6.4.2022	OVA	
309	13089 A	Dluhonice výhybna: 4., 6. + TV, zhl. směr Prosenice, úsek koleje od náv. S4, S6 po námezník výhybky 11X. Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova, úsek koleje od náv. L2, L4, L6 po nám. výh. 28X.	1.4.-N-20.5.	17:00 -N- 17:00	Přerov 2, Rekonstrukce Brodeckého zhlaví - montáž výhybek 22X, 24X a 27X	<b>NVÚ</b> , na žádost zhotovitele stavby snížení rozsahu vyloučení	SSV	Přerov 2
309	13087 A	Lukavice na M. - Mohelnice TK1 + TV, Lukavice na M. záhl. a zhl. směr Mohelnice - od náv. S1 po náv. 1L	19.	7:10-17:00	komplexní výměna pryžových podložek ve výhybkách a údržba čelistových závěrů, údržba TV	<b>VNJŘ</b> ; Na žádost SEE OLC koordinace prací s ST OLC	OVA	

309	13087 B	Mohelnice záhl. a zhl. Směr Lukavice na M. - od nám. Výh. 23 po náv. 2S, Mohelnice - Lukavice na M. TK2 + TV, Lukavice na M. záhl. a zhl. směr Mohelnice - od náv. S2 po náv. 2L	20.	7:10-17:00	komplexní výměna pryžových podložek ve výhybkách a údržba čelistových závěrů, výměna LIS výh. 23, údržba TV	VNJR; Na žádost ST OLC navýšení rozsahu vyloučení - dodatečně zjištěné závady a koordinace s SEE OLC	OVA	
309	12H20081	Hoštejn NS	6.	7:00-14:00	údržba R22kV , R3kV	Na žádost SEE Olomouc změna termínu - nevhodný souběh	OVA	
309	16Z01001	Hoštejn: zab. zař.: vypnutí 110kV, 22kV, 400V TNS.	6.	7:00-14:00	údržba SZZ v ŽST	Na žádost SEE Olomouc změna termínu - nevhodný souběh	OVA	
309	12H20081	Hoštejn NS	7.,8.	7:00-14:00	údržba R3kV	Na žádost SEE Olomouc změna termínu - nevhodný souběh	OVA	
zrušeno:								
308	13072	Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč 2. TK+TV	25.-N-29.	7:30 -N- 15:30	oprava TK, výměna kolejnic v km 27,200 - 21,110, svařování	na žádost GR O15, O12, z důvodu havarijního stavu (sváženina) 1.TK Valašská Polanka - Horní Lideč	OVA	
308	13073 A	Valašská Polanka celá jen TV	10.	8:00-13:00	údržba TV	LNT, na žádost GR O15, O12, z důvodu havarijního stavu (sváženina) 1. TK Valašská Polanka - Horní Lideč	OVA	
308	13073 B	Valašská Polanka lichá jen TV	11.	7:30-14:30	údržba TV	NVÚ, na žádost GR O15, O12, z důvodu havarijního stavu (sváženina) 1. TK Valašská Polanka - Horní Lideč	OVA	
308	15015 D	Vsetín SZZ, vypnutí kódování kolejových obvodů pro VZ	25.2.-N-10.12.	14:00 -N- 24:00	vypnutí kódování - přenos zabezpečovacích stojanů	na žádost zhotovitele, upřesnění technologie, zkrácení výluky do 25.2. do 14:00 hod.	SSV	Vsetín
309	13065 A	Lukavice na Moravě: výh. 10	5.	7:30-15:30	navazování srdcovky	Na žádost ST OLC - závada již odstraněna	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: duben 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
318	33101 A	Brno-Slatina TV celá	25./26., 29./30.	20:00- 4:00	oprava nadjezdu D1	LNT CPS	BNO	
320	33090 B	Brno hl. n. část sev. zhlaví SK 1 od náv. Lc1 po poč. bod PB171 v km 143,708	2.	8:30- 16:35	navaření dvojitých srdcovek výhybky č. 51a/b	souběh s ROV 33040 A1+B2 (v ús. Brno hl. n. - Brno-Židenice je ZP)	BNO	
320	33090 C	Brno hl. n. část sev. zhlaví SK 2 od náv. Lc2 po poč. bod PB172 v km 143,708	3.	8:30- 16:35	navaření dvojitých srdcovek výhybky č. 54a/b	souběh s ROV 33040 A1+B2 (v ús. Brno hl. n. - Brno-Židenice je ZP)	BNO	
322	33070 M	Střelice - Tetčice PZS v km 3,735 (P3818)	24.	15:55- 18:30	obnova šuntové citlivosti		BNO	
322	33082 A	Mor. Budějovice - Jaroměřice n./R. TK, Jaroměřice n./R. celá	9.-N-10.	7:45-N- 14:15	úprava GPK (3. podbití) přejezdu km 145,783 (P3641)	ZP+ND	BNO	
322	33082 B	Jaroměřice n./R. - Kojetice na Mor. TK, Kojetice na Mor. celá	9.-N-10.	7:45-N- 14:15	úprava GPK (3. podbití) přejezdů km 147,355 (P3642) a 147,648 (P3643)	ZP+ND	BNO	
322	33082 C	Kojetice na Mor. - Stařeč - Okříšky TK, Stařeč celá	9.-N-10.	7:45-N- 14:15	úprava GPK (3. podbití) přejezdu km 161,719 (P3652)	ZP+ND	BNO	
322	33083 A	Studenec záhl. a zhl. TK směr Vladislav	25.	7:05- 14:55	úprava GPK (3. podbití) přejezdu km 36,093 (P3863)	ZP+ND	BNO	
322	33083 B	Studenec - Vladislav - Třebíč TK, Vladislav celá	26.	7:05- 14:55	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic	ZP+ND odstranění havarijního stavu	BNO	

322	33097 A	Jihlava SK 4, 4a, 4b jen TV, SK 6+TV, zhlaví SK 2a, 4, 6, 8 směr Luka n./Jihl. od náv. Se5 po náv. S2a, S4, S6, S8	2.,3.,4.	7:30-17:30	betonáž základů trakčních podpěr	LNT požad. zhotovitele (Tramorail, a.s.)	BNO	
324	33096 A	Křižanov - Vlkov u Tišnova 1. TK+TV, Křižanov TV lichá	9.	7:15-16:50	odstranění blát. míst, úprava GPK, údržba TV	NVÚ+ND+VNJR odstranění havarijního stavu	BNO	
324	33096 B	Vlkov u Tišnova - Křižanov 2. TK+TV, Křižanov TV sudá	10.	7:15-16:50	odstranění blát. míst, úprava GPK, údržba TV	NVÚ+ND+VNJR odstranění havarijního stavu	BNO	
324	33099 A	Havlíčkův Brod SK 90N od náv. L90N po nám. výh. č. 401	7.,8.,9.,10.	7:30-16:05	osazení montážních lávek 2. pole, sanace nad průjezdným průřezem	CPS výstavba obchvatu H. Brodu	BNO	
324	33099 B	Havlíčkův Brod SK 90S od náv. L90S po nám. výh. č. 401	11.,12.,13.,14.	7:30-16:05	osazení montážních lávek 2. pole, sanace nad průjezdným průřezem	CPS výstavba obchvatu H. Brodu	BNO	
324	33099 C	Havlíčkův Brod SK 90S od náv. Sc90S po návěstidlo L90S	11.,12.,13.,14.	7:30-16:05	úprava GPK (3. podbití) mostu km 0,989		BNO	
502	63115 A	Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. 1. TK bez TV	30.	7:00-19:00	odstranění zbahněného lože, doplnění ŠL, úprava GPK	VNJR přesun z 05/2022 – pož dopravců	PHA	
502	63115 B	Kolín seř.n. - Kutná Hora hl.n. 1. TK jen TV	30.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	VNJR přesun z 05/2022 – pož dopravců	PHA	
507	53060 C1	Chrast u Chrudimi záhl. a zhl. TK směr Slatiňany od náv. L1a, L2b, L4a po náv. S, Chrast u Chrudimi - Slatiňany TK	26./27.	23:40-03:40	úprava GPK,	ZP, ve vlakové přestávce	HKR	
dílčí změny:								
320	33070 D	Brno-H. Heršpice SK 603 bez TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Střelice	19.-N-24.	8:30-N-15:55	údržba železničního svršku a spodku, oprava GPK ASP, svařování, výměna kolejnic, bagrování blátivých míst	ZP+ND změna času (pův. 8:25-16:30 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	

322	33070 A	Brno-H. Heršpice část záhl. a zhl. 2. TK směr Střelice od izol. styku mezi výh. č. 611 a 614 po náv. 2JL	17.-N-19.	7:30-N- 8:25	3. podbití koleje, úprava stezek, konečná úprava figury ŠL, měření a úprava TV, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí	změna času zaháj. (pův. 7:15 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
322	33070 B	Brno-H. Heršpice St. silnice - Střelice 2. TK bez TV, Střelice záhl. 2. TK směr Brno-Horní Heršpice	17.-N-19.	7:30-N- 8:25	3. podbití koleje, úprava stezek, konečná úprava figury ŠL, měření a úprava TV, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí	změna času zaháj. (pův. 7:15 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
322	33070 C	Střelice SK 2, 2a. bez TV, zhlaví SK 2 směr Tetčice	17.,18.	7:15- 17:00	3. podbití koleje, úpravy stezek, konečná úprava figury ŠL, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí, úpravy trakčního vedení	změna času ukončení (pův. 17:15 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
322	33070 E	Střelice - Brno-H. Heršpice 1., 2. TK bez TV	19.-N-24.	8:30-N- 15:55	3. podbití koleje, úpravy stezek, konečná úprava figury ŠL, demontáž a zpětná montáž MIB, brouš. kolejí, úpravy TV, opr. práce na nadj. D1	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:25-16:30 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
322	33070 F	Střelice celá bez TV	19.-N-24.	8:30-N- 15:55	3. podbití koleje, úpravy stezek, konečná úprava figury ŠL, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí, úpravy trakčního vedení	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:25-16:30 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
322	33070 H	Střelice - Tetčice TK	19.-N-24.	8:30-N- 15:55	3. podbití koleje, úpravy stezek, konečná úprava figury ŠL, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí, svařování, odstr. defektoskopických vad, upevňovací, oprava GPK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:25-16:30 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS

322	33070 L	Tetčice celá, Tetčice - Zastávka u Brna TK, Zastávka u Brna záhlaví TK směr Tetčice	19.-N-22.	8:45-N- 16:50	svařování, odstr. defektoskopických vad, upevňovací, oprava GPK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:25-17:00 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	
323	33070 G	Střelice - Silůvky - Moravské Bránice TK, Silůvky celá	19.-N-24.	8:30-N- 15:55	3. podbití koleje, úpravy stezek, konečná úprava figury ŠL, demontáž a zpětná montáž MIB, broušení kolejí	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:25-16:30 hod.), pož. dopravce ČD	SSV	HE-ZAS
<b>zrušeno:</b>								
320	33049 B	Židochovice SK 1+TV	27.3.-N-29.5.	4:00-N- 24:00	výstavba PHS podél 1. SK	přesun na květen, prodl. stav. řízení		

**Schvalovatel 4**
**měsíc: duben 2022**
**datum: 28. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53062 D	Pardubice hl.n. SK+ TV 5., 11., 13., 13a., 15.+kolejově část zhlaví středního.	24.,25.,26.,27.	7:30- 17:30	montáž a demontáž bran, napájecích převěsů, převěšení TV	reetaipizace ROV	SSV	stavba Pardubice
501	53062 E	Pardubice hl.n. kolejově 8., 10., 10b., 12b. SK, zhlaví kostěnické, jeho část od námezníku výhybky číslo 23X N po návěstidla S10b, S12b, zhlaví střední od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10 a od návěstidla Se 35 po návěstidlo Sc12	20.,21.	7:40- 17:40	propracování ASP, doplnění šterků, úprava stezek	požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice

501	53062 F	Pardubice hl.n. kolejově 10., 12b., 12. SK + zhlaví zhlaví střední od návěstidla Se25A po návěstidlo S12b, zhlaví zhlaví střední od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10 a od návěstidla Se 35 po návěstidlo Sc12	22.	7:40-17:40	propracování ASP, doplnění šterků, úprava stezek	požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice
501	53062 G	Pardubice hl.n. kolejově 10., 10b, 12b., 12. SK, zhlaví kostěnické, jeho část od námezníku výhybky číslo 23X N po návěstidla S10b, S12b, zhlaví střední od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10 a od návěstidla Se 35 po návěstidlo Sc12	23	7:40-17:40	propracování ASP, doplnění šterků, úprava stezek	požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice
501	53062 H	Pardubice hl.n. kolejově 12b., 12. + zhlaví střední od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10 a od návěstidla Se 35 po návěstidlo Sc12	25.,26.	7:40-17:40	propracování ASP, doplnění šterků, úprava stezek	požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice
501	53062 I	Pardubice hl.n. kolejově 10., 10b. + zhlaví střední od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10	26	7:40-17:40	propracování ASP, doplnění šterků, úprava stezek	<b>operativně 120 minut po dohodě s výpravčím</b> požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice
501	53077 E	Řečany nad Labem - Záboří nad Labem 2. TK+ TV	13./14.	19:20-5:20	úprava GPK, odstranění blátivých úseků, oprava přejezdu v km 328,440 (P4913)		HKR	

501	53077 F	Přelouč - Řečany nad Labem 2. TK+TV, Řečany nad Labem napětově: 2., 4., 6., 6a SK, kolejově: 2 sk + zhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4	15.	7:00-17:00	oprava závad GPK, odstranění blátivých úseků.	VNJŘ	HKR	
501	53077 G	Řečany nad Labem kolejově výhybková spojka 1/2	15.	13:00-16:00	podbití kolejové spojky	2x 10 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směrů	HKR	
501	53077 H	Řečany nad Labem kolejově výhybková spojka 3/4	15	13:00-16:00	podbití kolejové spojky	2x 10 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směrů	HKR	
501	63045 D4	Velim záhl/zhl kolejí 1-5 pečské	25/26.4.	23:00-4:05	výměna LIS + přesun náv. L1	požadavek zhotovitele	SSZ	PoVel
501	63045 T4	Velim TV liché	25/26.4.	23:00-4:05	výměna LIS + přesun náv. L1	požadavek zhotovitele	SSZ	PoVel
505	51H05001	NS Týniště n. O.	13.,14.,15.,16, 17.,18.,19.,20, 21., 22.	7:00-16:00	mikropilotáž pro stabilizaci podloží v oblasti TNS Voklik	výluky na žádost SSV pro zhotovitele Strabag Rail	SSV	VOKLIK
505	53082	Třebechovice p.O. - HK-Slezské předm.; TK+TV	13./14., 20./21.	23:50-2:30	přetah optického kabelu nad tratí, zajištění prací CPS	<b>ZP</b> žádost CPS (EGEM s.r.o.)	CPS	
<b>dílčí změny:</b>								
501	53062 A	Pardubice hl.n. - Kostěnice 1. TK + TV, Pardubice hl.n. kolejově zhlaví, zhlaví jeho část. Pardubice hl.n. napětově 1., 1a., 1c., 3 SK	4.,5.,6.	07:40-17:40	výměna části TV, úprava zes. Vedení, zapojení SPS	<b>VNJŘ, ND;</b> změna času (původně 8:00-18:00)	SSV/ CPS	stavba Pardubice, CPS nadjezd Kyjevská
501	53062 B	Pardubice hl.n. - Kostěnice 2. TK + TV, Pardubice hl.n. kolejově zhlaví, zhlaví jeho část. Pardubice hl.n. napětově 2., 2a., 4., 6. SK	7.,8.,9.	07:40-17:40	výměna části TV, úprava zes. Vedení, zapojení SPS	<b>VNJŘ, ND;</b> změna času (původně 8:00-18:00)	SSV/ CPS	stavba Pardubice, CPS nadjezd Kyjevská



501	53062 C	Pardubice hl.n. kolejově 11., 13., 13a., 15. + zhlaví střední jeho část. Pardubice hl.n. jen TV 1., 1a., 1c., 3., 5., 11., 13., 13a., 13b., 15. SK	10.,11.,12.	7:30-17:30	stavba stožárů a bran, snížení sestav TV	<b>NVÚ</b> ; změna času (původně 7:30-17:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53041 G1	Pardubice hl.n. jen TV 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 402., 404., 408., 410., 412. SK, kolejově: 6c, 8e	20.,21.,22.,23	7:40-16:45	stavba a výstroj TS a TB	úprava termínů a času (původně bylo 18., 19., 20., 21.), doplnění kolejové výluky	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53067 B	Hradec Králové hl. n.; napětově zhlaví a zhlaví všestarské, jeho část od ÚD č. 19, 25, ... po konec TV v km ...	4.-N-12.	11:50 -N- 10:10	zajištění prací na výhybce č. 75 v žst. Hradec Králové hlavní nádraží.	Reetapizace (pův. 53067 A1), úprava rozsahu vyloučení (zrušeno kolejově)	HKR	
505	530041 F1	Pardubice hl.n. Pardubice-Rosice n. L- TK, Pardubice hl. n. + zhlaví a zhlaví od Se 62 a Se63 po RS, Pardubice-Rosice n. L. zhlaví a zhlaví směr Pardubice hl.n. + 4., 2., 1a., 3a. SK	5.,6.,7.,8.,9., 10.,11.,12., 20.,21.,22.,23.	7:40-16:45	stavba a výstroj TS a TB	<b>ZP, ND</b> ; úprava vyloučení (rozšíření o SK v Pardubice hl.n.) a změna termínu a času (místo 18 a 19 nově termín 23 a 24)	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53041 E	Pardubice-Ropsice nad Labem kolejově 11., 13. SK + zhlaví směr Stéblová/ vlečkový areál od náv L11, L13a VK4, VK5 po hrot výh. č. 22	15.4.-N-9.5.	7:30 -N- 19:00	výstavba zhlaví směr Synthésia	změna hodiny ukončení (původně bylo 16:40)	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
<b>zrušeno:</b>								
501	53062 D	Pardubice hl.n. - Přelouč 1., 2. TK + TV	18./19.	23:20-4:00	demontáž napájecích převěsů	změna technologie	SSV	stavba Pardubice

<b>501</b>	<b>53062 G</b>	Pardubice hl.n. SK+ TV 5., 11., 13., 13a, 15.+kolejově část zhlaví středního	22.,23.,24.	7:30- 17:00	montáž a demontáž bran, napájecích převěsů, převěšení TV		SSV	stavba Pardubice
<b>505</b>	<b>53063 A</b>	Police n.M. - Teplice n.M. TK; Teplice n.M. zhlaví a zhlaví	11.4.-N-5.6.	8:00 -N- 17:00	rozsáhlá oprava žel. svršku, zajištění skalního zářezu.	změna rozsahu prací	HKR	
<b>505</b>	<b>53163 B</b>	Teplice n.M. - Meziměstí TK; Meziměstí - Broumov TK	11.-N-15.	8:00 -N- 17:00	SVK, SVP, ASP, oprava přejezdů P5122, P5137 a P5138.	změna rozsahu prací	HKR	

#### Schvalovatel 5

měsíc: **duben 2022**

datum: **28. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>dopl- něno:</b>								
<b>519</b>	<b>63004 A3</b>	P.Z.Město-P.Hostivař 1. TK, hostivařské a vršovické zhlaví	1./2.- 30.4./1.5.	23:00- 5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Hostivař II
<b>519</b>	<b>63004 B3</b>	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK, hostivařské a vršovické zhlaví	1./2.- 30.4./1.5.	23:00- 5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka		SSZ	Hostivař II
<b>521</b>	<b>63005 G5,T5</b>	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	11./12.- 13./14., 20./21.	22:10- 4:20	sypání, skládka kolejnic	<b>ZP+ND,</b> souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>521</b>	<b>63005 G3,T3</b>	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	19./20.,21./22. 22./23.	23:20- 4:20	pokládka lávky v km 6,283. mnt TV	<b>ZP+ND,</b> souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>521</b>	<b>63005 F3</b>	odb.Tunel-P.Radotín 4. TK+TV	19./20.-22./23.	23:20- 4:20	pokládka lávky v km 6,283. mnt TV	<b>ZP,</b> souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>521</b>	<b>63005 E3,U3</b>	P.Radotín 6.-10. SK+ TV sudá	19./20.-22./23.	23:20- 4:20	mnt TV	<b>ZP+ND,</b> souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>524</b>	<b>63035 L3</b>	P.Vysočany- odb.Balab. 301. TK+TV	31.3./1.4., 5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>524</b>	<b>63035 M3</b>	P.Vysočany 1., 6., 8. SK+TV, zhlaví a zhlaví počernické a balabenské	31.3./1.4., 5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mnt TB, převěšení TV	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63011 B3	P.Libeň-P.Vysočany TK+TV	5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mt TB, převěšení TV	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 F3	odb.Balab.- P.Vysočany 302. TK+TV	5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 G3	P.Vysočany- odb.Č.Most 1. TK+TV	5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mt TB, převěšení TV	ZP+ND, souběh 63011 M3, 63035 B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 M3	odb.Hloubětín- P.Vysočany 2. TK+TV	31.3./1.4., 5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 U3	odb. Č.Most- P.H.Počernice 1. TK+TV	31.3./1.4., 5./6.-12./13., 19./20.-26./27.	20:40- 4:20	dmt/mt TB, převěšení TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63026 E	Praha hl.n. výh. č. 8ab	1.-N-3.	21:00 -N- 17:00	výměna aparátu, přestavníku, úprava rozchodu, broušení	přesun z 11.-N-13.3., požadavek ROPID	PHA	
525	63026 H	Praha hl.n. výh. č. 24ab	22./23.	21:00- 5:00	výměna def. vadné srdcovky	přesun z 18./19.2.	PHA	
525	63026 A	Praha hl.n. výh. č. 34ab	22.-N-24., 29.4.-N-1.5.	21:00 -N- 17:00	výměna aparátu, přestavníku, úprava rozchodu, broušení	přesun z 18.-N- 20.2.,25.-27.2. požadavek ROPID	PHA	
525	63076 A	Libeň A, 10, 14, 91, 65b, 110, 110a, 112, 112a, 114, 116 jen TV, kolejově záhl/ zhl od Vysočan - vše až po nám. v. č. 73; Libeň - Holešovice 2+TV, Balabenka 502+TV	24.	0:10- 5:00	tažení zesilovacího vedení, zapojení za dělení ÚO 416	přesun výluky z května na žádost ČDC	PHA	
526	63096 G	P.Bubeneč výh. č. 1	9.	8:00- 11:30	výměna def. vadné kolejnice včetně zavaření	Nelze P.Holešovice- P.Bubeneč 2. TK.	PHA	
704	63021 P	Benešov NS	6.,7.	7:00- 15:00	R 110kV; celková výluka	E	PHA	

704	93070 A	Č. Budějovice 5., 7. SK+TV SK 1-9a, 2-24, 92a, 904, 904a	15./16.-17./18.	22:15- 5:45	oprava odvodnění přístřešku na 1.nást. (investice SS západ) +údržbové práce OR (SEE, SPS)	<b>NVÚ+ND, souběh s ROV 63080 a s ROV 93034 F1 (pouze 17./18.4.).</b> Pozn: Změna HDV u R vlaků na VR 704 ve výhybně Nemanice I - na VR 704 bez ND.	SSZ, PLZ	
704	93070 A1	Č. Budějovice 5., 7. SK+TV SK 1-9a, 2-24, 92a, 904, 904a	23.,25.,30.	0:25- 3:45	oprava odvodnění přístřešku na 1.nást. (investice SS západ) +údržbové práce OR (SEE, SPS)	<b>NVÚ</b>	SSZ, PLZ	
704	93070 A2	Č. Budějovice 5., 7. SK+TV SK 1-9a, 2-24, 92a, 904, 904a	24.	0:25- 4:45	oprava odvodnění přístřešku na 1.nást. (investice SS západ) +údržbové práce OR (SEE, SPS)	<b>NVÚ</b>	SSZ, PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
516	63063 B	Ledečko-Samechov TK, Sázava celá	15.4.-N-15.5.	8:00-N- 15:00	oprava mostu v km 1,239; svařování, úprava BK, GPK, oprava přejezdu v km 24,892	<b>ZP+ND</b> , původně Ledečko-Cerčany, 15.3.-N-15.5., nižší příděl FP	PHA	
521	63005 K5	odb. Barrandov- P.Smíchov 1. TK	20./21.	22:10- 4:20	mnt svršku	přesun z 3./4.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 K1	odb. Barrandov- P.Smíchov 1. TK	21.-25.	7:30- 17:30	mechanizace, návoz materiálu	<b>PVNJR</b> , přesun z 4.-8.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 K6	odb. Barrandov- P.Smíchov 1. TK	26.-29.	7:00- 19:00	návoz materiálu	<b>operativně 3x45´</b> , přesun z 19.-22.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	60001 B	P.Smíchov TV 15., 17., 19. SK	21.-N-25.	7:30-N- 17:30	manipulace	přesun ze 4.-N-8.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	60001 C1	P.Smíchov SK 3a, 3b	21.-25.	7:30- 17:30	manipulace	přesun ze 4.-8.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63035 A1	P.Vysočany-odb. Skály 101.TK	28.2.-N-19.7.	4:00-N- 4:00	modernizace	nahrazuje etapu A - s upřesněným vymezením	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63035 B1	odb. Č.Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	28.2.-N-19.7.	4:00-N- 4:00	modernizace	nahrazuje etapu B - s upřesněným vymezením	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63090 B	vých. P.Vyšehrad 502. SK+TV	1.-N-6.	9:00-N- 19:00	výměna kolejnic, pražců, ASP, svařování	<b>NVÚ</b> , přesun z 25.-N- 30.4. - změny stavby Smíchov-Černošice	PHA	

525	63090 A	vých.P.Vyšehrad 501. SK+TV	7.-N-12.	9:00-N- 19:00	výměna kolejnic, pražců, ASP, svařování	NVÚ, přesun z 19.-N- 24.4. - změny stavby Smíchov-Černošice	PHA	
<b>zruše- no:</b>								
521	63005 K1	odb.Barrandov- P.Smíchov 1. TK	11.-14.	7:30- 17:30	mechanizace, návoz materiálu	PVNJR, požadavek investora	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 R5	odb.Závodiště- P.Radotín 2. TK	13./14.	22:10- 4:20	svařování		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63006 A	odb.Káraný- Čelákovice 2.TK+TV, +ob+ přilehlá záhlaví	30.4.-N-1.5.	7:40-N- 17:20	laníčkování	přesun na květen	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63006 R1	odb.Káraný TV mezi ÚO 402 A,B	30.	7:40- 17:20	laníčkování	přesun na květen	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63006 E1	Čelákovice lysecké záhlaví	30.	7:40- 17:20	laníčkování	přesun na květen	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63006 Q1	Čelákovice TV 0.,2.SK	30.	7:40- 17:20	laníčkování	přesun na květen	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63071 B	P.Z.Město 303., 305., 305c. SK	1.4.-N-31.7.	7:30-N- 17:30	TSO + oprava mostu v km 1,026	nepřidělení FP	SSZ	
525	63071 C	P.Z.Město 307. SK	1.4.-N-31.7.	7:30-N- 17:30	TSO + oprava mostu v km 1,026	nepřidělení FP	SSZ	
525	63071 D	P.Z.Město 309. SK	1.4.-N-31.7.	7:30-N- 17:30	TSO + oprava mostu v km 1,026	nepřidělení FP	SSZ	
525	63071 E	P.Z.Město 307c. SK	1.4.-N-31.7.	7:30-N- 17:30	TSO + oprava mostu v km 1,026	nepřidělení FP	SSZ	
525	63071 R	P.Z.Město TV 303.-309. SK	1.4.-N-31.7.	7:30-N- 17:30	TSO + oprava mostu v km 1,026	nepřidělení FP	SSZ	
705	93036 D	Borovany-Nová Ves u Č.B. TK+TV, Č.Velenice, Nové Hrady, Jílovice, Borovany TV celá	11.,12.	8:05- 15:40	výměna DVK, termitové svařování, úprava GPK, oprava rozchodu, oprava závad po jízdách MV....	ZP+LNT+ND, přesun na 30., 31.5., neukončena rekonstrukce nadjezdu u zastávky Trocnov	PLZ	
705	93036 D1	Borovany-Nová Ves u Č.B. TK+TV, Č.Velenice, Nové Hrady, Jílovice, Borovany TV celá	13.	8:05- 14:05	výměna DVK, termitové svařování, úprava GPK, oprava rozchodu, oprava závad po jízdách MV....	ZP+LNT+ND, přesun na 1.6., neukončena rekonstrukce nadjezdu u zastávky Trocnov	PLZ	

Schvalovatel 6

měsíc: duben 2022

datum: 27. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
710	93042 B	Velké Hydčice - Žichovice TK, Žichovice celá dopravna, Žichovice - Sušice TK	1.-N-2., 2.-N-3.	21:40- 6:15	geotechnický průzkum	ZP	SSZ	
710	93042 B1	Velké Hydčice - Žichovice TK, Žichovice celá dopravna, Žichovice - Sušice TK	3./4.	21:40- 4:05	geotechnický průzkum	ZP	SSZ	
710	93042 C	Horažďovice předměstí - Horažďovice TK	4./5.	21:25- 4:20	geotechnický průzkum	ZP	SSZ	
<b>dílčí změny:</b>								
709	93026 D	Číčenice část zhlaví směr Protivín, TV SK 7, 9, 11, 13, části zhlaví	4.-N-6.	7:00-N- 15:00	oprava výhybek č. 28 a 29 - OVP, lokální výměna drobných upevňovadel, výměna def. vadných součástí výhybek vč. jejich zavaření do BV, částečná výměna ŠL ve výhybkách	NVÚ, zkrácení a posun výluky, původně ve dnech 29.3. - 4.4.2022, zkrácení financí	PLZ	
709	93039 B	Číčenice část zhlaví směr Dívčice, 15. SK, TV SK 7, 9, 11, 13, části zhlaví, obcházecí vedení	6.-N-8.	15:00- N-17:00	oprava výhybek č. 20, 23 a 24 - OVP, lokální výměna drobných upevňovadel, výměna def. vadných součástí výhybek vč. jejich zavaření do BV, částečná výměna ŠL ve výhybkách	NVÚ, zkrácení výluky, původně ve dnech 4. - 13. 4. 2022, zkrácení financí	PLZ	

<b>712</b>	<b>93046 H</b>	Staňkov – Blížeov TK, Blížeov celá dopravna, Blížeov - Domažlice TK, Radonice vých. celá dopravna	30.3.-N-1.4.	8:00-N- 20:00	výměna pražců, oprava DVK, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace	<b>ZP, ND</b> původně denní výluky pouze v úseku Blížeov - Domažlice dne 1. 4. 2022 v čase 8.00 - 14:00	PLZ	
<b>713</b>	<b>95006 D</b>	Plzeň hl. n. ovládání z JOP (výměna SW CDP Praha)	14.	2:00- 3:00	výměna a přezkoušení SW v JOP Plzeň hl.n., PPV Plzeň hl.n. a CDP Praha	<b>ZP,</b> původně dne 20. 4. 2022	SSZ	LOKO
<b>713</b>	<b>95006 D1</b>	Plzeň hl. n. ovládání z JOP (výměna SW CDP Praha)	14.	3:00- 5:00	výměna a přezkoušení SW v JOP Plzeň hl.n., PPV Plzeň hl.n. a CDP Praha	PN původně dne 20. 4. 2022	SSZ	LOKO
<b>714</b>	<b>93057 A</b>	Rokycany - Příkosice TK, Mirošov celá dopravna, Rokycany SK 91, 91a, záhlaví směr Mirošov, Příkosice záhlaví směr Mirošov	19.-22.	7:30- 13:30	odstranění vegetace, oprava GPK, oprava DVK, oprava 18 přejezdů	<b>ZP, ND</b> úprava vymezení, doplněny výluky v Rokycanech a Příkopicích	PLZ CPS	
<b>717</b>	<b>93062 A</b>	Bělá p. R. - Třemešné p. P. TK, Třemešné p. P. celá dopravna, Třemešné p. P. - Stráž u T. TK, Stráž u T. celá dopravna, Stráž u Tachova - Bor TK	22.-N-29.	7:00-N- 17:00	úprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdů v km 51,772 (P744); km 36,756 (P722), montáž pojistných úhelníků na mostě v km 36,454; oprava přejezdu km 53,454 (P747)	<b>ZP, ND</b> původně ve dnech 19. 4 - 4. 5. 2022, zkráceno z důvodu nedostatku financí	PLZ SSZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>713</b>	<b>93011 A</b>	Plzeň hl. n. SK 1a, 2a, 6a, 6k, část zhlaví směr Ejovice SK 6k, 0b, 1b, 3, 5, 2, 4, 6, část zhlaví SK 921, spojky výhybek č. 22b/25a, 23b/24a, 26/28a, 28b/32a, 24b/103	14.	1:15- 3:45	odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci	zrušeno kvůli posunu výluky dle ROV 95006 D, D1	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl. n.

<b>714</b>	<b>93061 A</b>	Pňovany - Bezručice TK, Trpísty celá dopravná, Cebiv celá dopravná, Kokašice celá dopravná	21.4.-N-18.5.	7:00-N- 17:00	výměna pražců a kolejnic, čištění KL, čištění příkopů, oprava GPK, zřízení BK, odstranění vegetace oprava přejezdů v km 18,644 (P436); km 19,864 (P439); km 20,122 (P440)	<b>ZP, ND</b> nedostatek financí	PLZ	
<b>720</b>	<b>73057 A</b>	Mariánské Lázně - Valy u M.L. TK + TV, Valy u M.L. celá dopravná + TV, Valy u M.L. - Lázně Kynžvart TK + TV, Lázně Kynžvart celá dopravná + TV, Lázně Kynžvart - Dolní Žandov TK + TV, Dolní Žandov celá dopravná + TV, Dolní Žandov - Lipová u Chebu TK + TV (včetně obcházecího vedení)	13.	7:00- 17:00	strojní propracování kolejí a výhybek	<b>ZP, ND</b> nedostatek financí	UNL	

**Schvalovatel 7**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 28. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>503</b>	<b>63123</b>	Spojovací kolej Mělník-Mělník Labe	15.4.-N-19.4.	8:00 -N- 15:00	aktivace P2999, doplnění závor, výměna přejezdové konstrukce P3000.	Investice SS, Velikonoce.	SSZ	
<b>503</b>	<b>63077 E</b>	Liběchov liché + TV	2.,3.	7:00- 16:00	rušení starých LIS, odstr. def. vad, svař.	<b>NVÚ</b> , využití výluky OŘ Praha, et. „C“	UNL	
<b>503</b>	<b>73125 B</b>	Polepy 5., 7. SK + TV	25.-N-29.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců, úprava GPK	<b>NVÚ</b>	UNL	



<b>503</b>	<b>73125 C</b>	Polepy 1., 3. SK + TK	25.	7:00- 14:00	odstranění def. vad, svařování	<b>NVÚ</b>	UNL	
<b>527</b>	<b>63007 B4</b>	Roztoky u Prahy, SK 2+4	20.	0:55- 4:20	výměna SW	<b>ZP</b>	SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63007 Z4</b>	Roztoky u Prahy, SZZ	20.	0:55- 4:20	výměna SW		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>73157 A</b>	Ústí n. L. hl. n. obvod sever 211. SK	3.	7:00- 10:00	geotechnický průzkum		SSZ	Mosty 518,498 a 518,962
<b>527</b>	<b>73157 B</b>	Ústí n. L. hl. n. obvod sever 202. SK	3.	10:00- 13:00	geotechnický průzkum		SSZ	Mosty 518,498 a 518,962
<b>527</b>	<b>73157 C</b>	Ústí n. L. hl. n. obvod sever 208. SK	3.	13:00- 16:00	geotechnický průzkum		SSZ	Mosty 518,498 a 518,962
<b>527</b>	<b>73157 D</b>	Ústí n. L. hl. n. obvod sever 214. SK	3.	16:00- 19:00	geotechnický průzkum		SSZ	Mosty 518,498 a 518,962
<b>530</b>	<b>73137 C</b>	Roudnice n. L. - Straškov TK	25.,26.,27.	7:35- 13:25	zajištění rozhl. poměrů na přejezdech, odstr. porostu a blátivých míst, dotah. upevňovadel	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>539</b>	<b>73159 A</b>	Louny - Radonice n. O. TK	1.-N-3.	8:00 -N- 15:00	výměna mostnic na MO v km 3,509	<b>ZP, ND</b>	UNL	
<b>540</b>	<b>53039 F</b>	Rynoltice - Křižany TK	1.	7:30 - 17:30	geotechnický průzkum	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>540</b>	<b>53039 G</b>	Karlov pod Ještědem - Liberec Horní Růžodol TK	2.	7:30 - 17:30	geotechnický průzkum	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>540</b>	<b>53076 D</b>	Jestřebí výh. č. 1, 2, 3 + záhlaví a zhlaví směr Doksy	11/12., 13/14., 20/21.	20:00 - 5:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	<b>3x operativně po dohodě s výpravčím</b> požadavek zhotovitele	HKR	
<b>540</b>	<b>53076 D1</b>	Jestřebí výh. č. 1, 2, 3 + záhlaví a zhlaví směr Doksy	12/13., 14/15., 16/17.	16:00 - 7:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	<b>3x operativně po dohodě s výpravčím</b> požadavek zhotovitele	HKR	
<b>540</b>	<b>53076 D2</b>	Jestřebí výh. č. 1, 2, 3 + záhlaví a zhlaví směr Doksy	10.	7:00 - 21:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	<b>1x operativně po dohodě s výpravčím</b> požadavek zhotovitele	HKR	
<b>540</b>	<b>53076 E</b>	Jestřebí výh. č. 9, 10, 11 + záhlaví a zhlaví směr Srní u ČL	25/26., 27/28.	20:00 - 5:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	<b>2x operativně po dohodě s výpravčím</b> požadavek zhotovitele	HKR	

540	53076 E1	Jestřebí výh. č. 9, 10, 11 + záhlaví a zhlaví směr Srní u ČL	26/27., 28/29., 30.4./1.5.	16:00 - 7:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	3x operativně po dohodě s výpravčím požadavek zhotovitele	HKR	
540	53076 E2	Jestřebí výh. č. 9, 10, 11 + záhlaví a zhlaví směr Srní u ČL	24.	7:00 - 21:00	výměna výhybkových součástí, navařování a svařování	1x operativně po dohodě s výpravčím požadavek zhotovitele	HKR	
542	63047 A	Mšeno -Skalsko TK	19.-N-26.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce přejezdu v km 9,294(P3046).	ZP+ND. Nepovolená uzavírka SÚS, investice přesun z 03/2022.	SSZ	přejezdy "500",
542	63047 B	Mělník - Mšeno TK	19.,20.,21.,22., 25.,26.,27.	7:00 -N- 17:00	Odstranění vegetace, DFV, práce ST.	ZP+ND. Nepovolená uzavírka SÚS, investice, přesun z 03/2022, soub. A+B.	PHA	úprava po CVP z 27. 1. 2022
548	53073 A1	Liberec 400,410 kolej	18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.	7:20 - 18:00	Oprava silničního mostu ul Klatovská	ZP+ND směr Vesec u L., změna technologie zhotovitele	CPS	
dílčí změny:								
527	73095 A	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih záhlaví + 2.TK	9.	6:40- 21:40	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	VNJŘ+ND, pův. 10.4. - kapacitní dův. pracovníků TO Ústí n.L. hl.n.	UNL	
527	73095 B	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih TZZ	9.	21:40- 23:59	obnovení šuntové citlivosti koleje	původně 10.4.	UNL	
527	73095 D	Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. 1. TK + TV	10.	6:40- 21:40	výměna 2x LIS a def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK	VNJŘ+ND, pův. 9.4. - kapacitní dův. pracovníků TO Ústí n.L. hl.n.	UNL	
532	63087 A	Úžice - Neratovice TK	2. - N - 30.4.	7:00- 20:00	TSO traťové koleje	ZP+ND. Pož. ČD - zkráceno o 1 den	PHA	
540	53076 A	Bakov n.J.-Jestřebí TK, Bělá p.B., Bezděz, Okna , Doksy celá dopr.	4.4.-N-1.5.	7:00 -N- 18:00	opr. MO v km 3,208;4,014;;4,872; propustků v km 2,786;8,751; SČKL SVK, GPK, vým. Upevňovadel, oprava BK, svařování, opr. Přejezdů P3206, P3221, P3225, vým jazyků a opornic ve výh.	ZP+ND , s VR 537 - již proj. a před. RVP HK	HKR	

zrušeno:								
502	63085 A	3., 3a., 3b., 5., 5a., 5b. SK NBK hl.n.	1.-N-14.4.	7:00 -N- 17:00	SČ, doplnění ŠL, ASP, DFV, svařování.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 B	3., 3a., 3b. SK NBK hl.n. jen TV	1.-N-14.4.	7:00- N- 17:00	Práce mechanizace pod TV.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 C	1.SK NBK hl.n.- od nám. výh.č.20 po náv. L1, zhl. kostomlat. od náv. L1 po námezník výh. č. 63b	23.-N-29.4.	7:00 -N- 17:00	SČ, doplnění ŠL, ASP, DFV, svařování.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 D	1. SK NBK hl.n. jen TV	23.-N-29.4.	7:00 -N- 17:00	Práce mechanizace pod TV.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 E	2. SK NBK hl.n.	30.4.-N-8.5.	7:00- N- 17:00	SČ, doplnění ŠL, ASP, DFV, svařování.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 F	2., 4., 6b., 204. SK NBK hl.n. jen TV, 109b, 110b SK v NBK vj.n. jen TV, od ÚO 432, 137 po ÚO 442, 63A a ÚD 20	30.4.	8:00- 20:00	Práce mechanizace pod TV.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 G	NBK hl.n. výh. č. 21, 22	30.4.-N-8.5.	7:00 -N- 17:00	Oprava výh. č. 21, 22.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 H	NBK hl.n. výh. č. 64	1.4.	7:00- 15:00	Oprava výh. č. 64.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 I	NBK hl.n. výh. č. 66	2./3.4.	23:00- 5:00	Oprava výh. č. 66.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 J	NBK hl.n. výh. č. 20	23.4.	7:00- 11:00	Výjezd SČ.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 K	3b. SK NBK hl.n., výh. č. 43, 51	26./27.,27./28.4.	23:00- 4:00	Výměna LIS, svařování.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
502	63085 L	2. SK NBK hl.n.+TV	23.,24.4.	8:00- 20:00	Těžení výzisku do Ua vozů.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022

502	63085 M	4. SK NBK hl.n.	30.4.	8:00-20:00	Těžení výzisku do Ua vozů.	Nevhodný souběh.	PHA	Zamítnuto na CVP dne 27.1.2022
503	63069 A	Dřísy celá jen TV, kolejově 3, 4, 5, 6	15./16.až 24./25.	7:00-17:00	stavba bran	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 B	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6, kolejově	3.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 C	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6 kolejově (záhl. a zhl.směr S. Boleslav od 2L po S2, S4)	4.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 D	Dřísy sudá jen TV; 2, 4, 6, 8 kolejově (záhl/zhl vřetatské, od L2, L4 po 2S)	5.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 E	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově	6.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 F	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově (záhl/zhl vřetatské od 1S po L1, L3)	7.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	63069 G	Dřísy lichá jen TV; 1, 3, 5 kolejově (záhl/zhl směr S. Bol. od 1L po S1, S3)	8.	7:00-17:00	stavba TP	NVÚ, nedostatek investičních prostř.	PHA	
503	73067 B	V.Žernoseky liché + sebužínské zhlaví a záhlaví + TV	1.	7:00-14:00	odstranění def. vad - svařování, odstranění porostu	NVÚ, přesun na květen 2022 nedodání materiálu	UNL	
503	73067 C	Sebužín - V.Žernoseky TZZ 1. TK	2.	17:00-21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na květen 2022	UNL	
503	72A03422	V.Žernoseky - Sebužín 2. TK + TV	4.-N-6.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic	přesun na květen/červen 2022	UNL	
503	75009 A	V.Žernoseky - Sebužín TZZ 2. TK	6.	17:00-21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na červen 2022	UNL	
503	72N03502	Sebužín liché + TV	9.	7:00-19:00	výměna kolejnic	přesun na červen 2022	UNL	

503	73070 A	Ústí n.L. Střekov - Sebuzín 1. TK + TV	7.-N-8.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, oprava GPK, výměna LIS v km 429,400 svařování, odstr. porostu	přesun na červen 2022	UNL	
503	75009 B	Ústí n.L. Střekov - Sebuzín TZZ 1. TK	8.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na červen 2022	UNL	
503	72C03624	Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 2. TK + záhl.+TV	11.-N-12.	7:00 -N- 17:00	vým. kolejnic, odstranění blátivých míst	NVÚ, přesun na červen 2022	UNL	
503	75009 C	Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov TZZ 2. TK + SZZ záhlaví	12.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na červen 2022	UNL	
503	73070 B	Ústí n.L. Střekov výh.č. 1 + TV	7.	7:00- 15:00	výměna LIS, svařování	NVÚ, přesun na červen 2022	UNL	
503	73070 C	Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 1. TK + záhlaví + 3. SK + TV	13.-N-14.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, výměna upevňovadel	NVÚ, přesun na červen 2022	UNL	
503	75009 D	Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov TZZ 1. TK + SZZ záhlaví	14.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun na červen 2022	UNL	
541	53078 A	Jičín - Kopidlno TK	2,-N-4.	7:30 -N- 18:30	III. podbití, následné kolejové úpravy	ZP+ND, změna rozsahu prací	SSV	
541	53078 B	Kopidlno - Rožďalovice, Rožďalovice - Obora odb., Křinec - Obora odb., Městec Králové - Obora odb. TK; Rožďalovice, Kopidlno, Obora odb. celá	2.,3.,4.	7:30- 18:30	3. propracování OP, údržbové práce, podbíjení, svařování	ZP+ND, změna rozsahu prací	HKR	

<b>547</b>	<b>55007 A</b>	Raspenava - Luh pod Smrkem PZS v km 1,390 (P2860)	28.3. -N-4.4.	8:00 -N- 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun do června	SSZ	přejezdy "500"
<b>547</b>	<b>55007 B</b>	Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem TZZ	31.3./1.4.	23:00-4:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun do června	SSZ	přejezdy "500"

**Schvalovatel 8**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 27. 1. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73160 A</b>	Ohníč - Úpořiny 1. TK Ohníč 1. SK záhl. a. zhl.	21.	7:00-12:30	strojní propracování výh. č. 3, 5.		UNL	
<b>504</b>	<b>73160 B</b>	Úpořiny - Ohníč 2. TK Ohníč 2. SK záhl. a. zhl.	21.	13:30-19:00	strojní propracování výh. č. 4., 6.		UNL	
<b>504</b>	<b>73160 C</b>	Ohníč - Úpořiny 1. TK Úpořiny 1. SK + TV lichá záhl. a. zhl. po nám. výh. č. 5a	22.	7:15-19:15	strojní propracování výh. č. 19ab., 25., 26. po MU		UNL	
<b>504</b>	<b>73160 D</b>	Úpořiny - Řehlovice 1. TK + TV, Úpořiny 1. SK + TV lichá, záhl. a. zhl.	23.	7:15-12:15	strojní propracování 1. SK a výh č. 2, 5ab po MU		UNL	
<b>504</b>	<b>72C11222</b>	Řehlovice - Úpořiny 2. TK + TV, Úpořiny 2. SK + TV sudá, záhl. a. zhl.	23.	12:15-19:15	Strojní propracování výh. č. 3ab, 6ab po MU, výměna pryžových podložek		UNL	
<b>504</b>	<b>72D11211</b>	Úpořiny - Řehlovice 1. TK, Úpořiny 1. SK záhl. a. zhl.	24.	7:15-11:15	strojní propracování DKS po MU, úprava KL		UNL	
<b>504</b>	<b>72C11223</b>	Řehlovice - Úpořiny 2. TK, Úpořiny 2. SK, záhl. a. zhl.	24.	11:15-15:15	strojní propracování DKS po MU, úprava KL, výměna pryž. podložek		UNL	

dílčí změny:								
504	73100 D	UL západ vj. n. - Řehlovice 2. TK + TV, Řehlovice sudá jen TV záhl. a. zhl. ústecké po náv. S2, S4	26.	7:00-17:00	výkop a betonáž základů TP, stavba TP, odstranění def. vad, výměna srdcovky výh. č. 5, svařování	původně jako etapa „A“ bez ŽST Řehlovice	UNL	
504	72C11626	Č. Zlatníky odb. - Most 2. TK bez TV Č. Zlatníky odb záhl. a. část zhl. od náv. 2S po nám. výh. č. 12	26.	7:00-17:00	výměna LIS, svařování	záměna za zrušený ROV 73081 D	UNL	
533	73052 R	Cheb, TV částí 200. SK	21.2.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 c	<b>CPS+NVÚ</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 31. 8. 2022	UNL	lávka Cheb
533	73052 B	Cheb, část 150.+152. SK+část TV 150., 152. SK mezi PI A-PI B, PI C-PI D	22.2.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 b	<b>CPS+NVÚ</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 13. 8. 2022	UNL	lávka Cheb
533	73052 F	Cheb, část lip. zhl. + část 140.-142.SK + část TV 140.-142.SK mezi PI E-PI F, ÚD č. 37-PI G + 144.SK	4.3.-N-10.12.	19:00 -N- 24:00	montáž bárky MA67 a	<b>CPS+NVÚ</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně do 9. 8. 2022	UNL	lávka Cheb
533	73052 D	Cheb, část 154.,156.,158.SK	23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS</b> , dodat. požadavek zhotovitele - pouze úprava účelu původně výsuv č. 5	UNL	lávka Cheb
533	73052 G	Cheb, část lip. zhl.+část 144., 146., 148.SK	23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS</b> , dodat. požadavek zhotovitele - pouze úprava účelu původně výsuv č. 5	UNL	lávka Cheb
533	73052 O	Cheb, TV 138. SK+část 140.-142. SK+146.,148.,154., 156.,158.SK+150., 152.SK mezi PI A-PI B, PI C-PI D	23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 2	<b>CPS+NVÚ</b> , dodat. požadavek zhotovitele - pouze úprava účelu původně výsuv č. 5	UNL	lávka Cheb

533	73115 A	Cheb, část lip. zhl. mezi náv. Se20 a Se28	13.-N-14.	7:00 -N- 15:00	výměna jazyků a opornic ve výhybkách č. 28 a 29	požadavek ST K. Vary, finanční prostředky, původně 15N s NVÚ v termínu 5.-N-19.4. 2022	UNL	
zrušeno:								
504	73099 A	Ústí n.L. západ 57., 57a. SK	21.	7:00- 16:00	odstranění def. vad - svařování, odstranění porostu	bude provedeno v květnu v rámci 4N - oprava přejezdu v km 0,682	UNL	
504	72A11121	Řehlovice - Úpořiny 2. TK	21.,22.	7:30- 14:00	výměna pryžových podložek	přesun kapacit	UNL	
504	73081 A	Most - Č. Zlatníky odb. 1. TK + TV	29.4.-N-24.5.	7:00 -N- 17:00	oprava propustku v km 44,948 = km 120,430 Obrnice - Most.	PVNJŘ, nesouhlas AŽD	UNL	
504	73081 B	Č. Zlatníky odb. - Most 2. TK + TV	22.-N-28.	7:00 -N- 19:00	oprava propustku v km 44,948, montáž MP, výkopy, bourání	PVNJŘ, nesouhlas AŽD	UNL	
504	73081 C	Most - Č. Zlatníky odb. 1. TK jen TV	24.	6:10- 9:50	osazení konstrukce MP	LNT, ND	UNL	
531	73081 E	Obrnice - Most TK + TV	29.4.-N-24.5.	7:00 -N- 17:00	oprava propustku v km 44,948 = km 120,430 Obrnice - Most.	ZP, ND, současně s etapou „A“	UNL	
533	73112 B	Klášteřec n.O - Kadaň-Pruněrov + Klášteřec n.O., 1.TK+část TV 1.TK + kadaň záhl. a zhl.+liché SK+TV	20.	8:30- 16:00	údržba ÚO a ÚD	NVÚ, požadavek O12 - sloučení výluk v květnu	UNL	
533	73052 J	Cheb, část 132.+134.SK	1.-N-30.	0:00 -N- 24:00	montáž konstrukce P6	CPS, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 N	Cheb, TV 130.-136. SK	1.-N-30.	0:00 -N- 24:00	montáž konstrukce P6	CPS+NVÚ, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 D	Cheb, část 154., 156., 158. SK	9./10.	20:00- 6:00	výsuv č. 4	CPS, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 G	Cheb, část lip. zhl.+část 144., 146., 148. SK	9./10.	20:00- 6:00	výsuv č. 4	CPS, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb



533	73052 K	Cheb, část 136.+138. SK	9./10.,23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 4 + 5	CPS, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 L	Cheb, část 128a.+130. SK	9./10.,23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 4 + 5	CPS, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 O	Cheb, TV 138.SK+část 140.-142.SK+146.,148.,154.,156.,158.SK+150.,152.SK mezi PI A-PI B, PI C-PI D	9./10.	20:00-6:00	výsuv č. 4	CPS+NVÚ, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73052 P	Cheb, 18.,20.,22.SK+TV 16.-22aSK	23./24.	20:00-6:00	výsuv č. 5	CPS+NVÚ, dodat. požadavek zhotovitele	UNL	lávka Cheb
533	73113 E	Cheb, 14.+16.SK+TV 8.-22a.SK	28.	7:00-19:00	montáž bárky MA45, vložení provizorních izolací PI H,PI J, PI K, PI L	CPS+NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele, přesun ČERVENEC 2022	UNL	lávka Cheb
533	73113 A	Cheb, část 14.+16.SK+část TV 14.+16.SK mezi PI H-PI J, PI K-PI L	28.4.-N-5.8.	19:00-N-7:00	montáž bárky MA45	CPS+NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele, přesun ČERVENEC 2022	UNL	lávka Cheb

Schvalovatel 9

měsíc: duben 2022

datum: 19. 1. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
326	53072 A	Č. Třebová - Odb. Zádulka, 1.+TV; Č. Třebová, 1. TK směr Odb. Zádulka, jeho část od náv. Se16 po náv.1ZL; Odb. Zádulka, část 1. TK od náv. 1OS po IS v km 240,353	25.	7:20-14:20	odstranění def, vad, navaření srdcovky výh č. 5 na odb. Zádulka	přivyloučení zhlaví na odb. Zádulka	HKR	
zrušeno:								
0								

## **Plán měření – 1. cyklus 2022**

**\*Diagnostika trakčního vedení**

**\*Měřicí vůz – MVPTZ**

## 8. týden 2022

21. 02.	Po	›Údržba	km 000+000
22. 02.	Út	›Údržba	km 000+000
23. 02.	St	›Údržba	km 000+000
24. 02.	Čt	›Údržba	km 000+000
25. 02.	Pá	›Údržba	km 000+000
26. 02.	So	›Prohlídka MV - depo	km 000+000
27. 02.	Ne	›Prohlídka MV - depo	km 000+000

## 9. týden 2022

28. 02.	Po	›Zkušebna SEE Ostrava	km 000+000
01. 03.	Út	›Bohumín – Ostrava Vítkovice – zkušební jízda ›Ostrava Vítkovice – Polanka nad Odrou – zkušební jízda ›Polanka nad Odrou – Bohumín – zkušební jízda	km 000+000
02. 03.	St	›Bohumín – Petrovice u Karviné st. hr. ›Petrovice u Karviné st. hr. – Koukolná – Český Těšín ›Český Těšín – Český Těšín st. hr. – Český Těšín ›Český Těšín – Karviná – Bohumín – Chalupki ›Chalupki – Vrbice ›Vrbice – Bohumín po 93. koleji kolem OTV	km 000+000
03. 03.	Čt	›Bohumín – Mošnov ›Mošnov – Ostrava Vítkovice – Český Těšín ›Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava hl. n. ›Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava Kunčice ›Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov – Opava východ ›Opava východ – Ostrava Svinov ›Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
04. 03.	Pá	›Údržba	km 000+000

**10. týden 2022**

07. 03.	Po	>Bohumín – Hranice na Moravě – bez měření >Hranice na Moravě – Lúky pod Makytou >Lúky pod Makytou – Drahotuše spojka – Kouty nad Desnou >Kouty nad Desnou – Šumperk – Hanušovice	km 000+000
08. 03.	Út	>Hanušovice – Lichkov >Lichkov – Lichkov st. hr. – Lichkov >Lichkov – Ústí nad Orlicí – Hradec Králové – Stéblová >Stéblová – Odb. Plačice >Odb. Plačice – Opatovice nad Labem Pohřebačka >Opatovice nad Labem Pohřebačka – Jaroměř >Jaroměř – Hradec Králové	km 000+000
09. 03.	St	>Hradec Králové – Velký Osek – Nymburk město – Poříčany >Poříčany – Dl. Třebová – Česká Třebová 100. kolej – Dlouhá Třebová >Dlouhá Třebová – Česká Třebová 200. kolej -Odb. Les – Zábřeh na M.	km 000+000
10. 03.	Čt	>Zábřeh na Moravě – Olomouc – Nezamyslice >Nezamyslice – Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Přerov >Přerov – Bohumín – bez měření	km 000+000
11. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000

**11. týden 2022**

14. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
15. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
16. 03.	St	>Údržba	km 000+000
17. 03.	Čt	>Údržba	km 000+000
18. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000

**12. týden 2022**

21. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
22. 03.	Út	>Bohumín – Praha – návoz MVPTZ – záložní měření	km 000+000
23. 03.	St	>Praha – České Budějovice >České Budějovice – Nemanice II >Nemanice II – Nemanice I	km 000+000

		›Nemanice I – České Budějovice ›České Budějovice – Praha – Beroun	
24. 03.	Čt	›Beroun – Vojtanov ›Vojtanov – Tršnice ›Tršnice – Františkovy Lázně ›Františkovy Lázně – Cheb ›Cheb – Nové Sedlo u Lokte ›Nové Sedlo u Lokte – Cheb – Plzeň – Praha – Pardubice ›Pardubice – Přelouč	km 000+000
25. 03.	Pá	›Přelouč – Prosenice – Bohumín – Dětmárovice ›Dětmárovice – Bohumín	km 000+000

### 13. týden 2022

28. 03.	Po	›Bohumín – Čadca ›Čadca – Bohumín – Přerov – Břeclav – Kúty ›Kúty – Břeclav ›Břeclav – Břeclav st. hr. ÖBB – Břeclav (obě koleje)	km 000+000
29. 03.	Út	›Břeclav – Brno – Havlíčkův Brod – Kolín – Praha Holešovice – Prostřední Žleb ›Prostřední Žleb – Kolín	km 000+000
30. 03.	St	›Kolín – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav ›Břeclav – Lipník nad Bečvou ›Lipník nad Bečvou – Česká Třebová	km 000+000
31. 03.	Čt	›Česká Třebová – Rajec Jestřebí ›Rajec Jestřebí – Česká Třebová – Praha ›Praha – Bohumín – odvoz MVPTZ	km 000+000
01. 04.	Pá	›Údržba	km 000+000

### 14. týden 2022

04. 04.	Po	›Bohumín – Praha – návoz na TBZ	km 000+000
05. 04.	Út	›Praha – Pačejov – bez měření ›TBZ Pačejov ›Pačejov – Klatovy – Praha	km 000+000
06. 04.	St	›Praha – Bohumín – přeprava	km 000+000
07. 04.	Čt	›Údržba	km 000+000
08. 04.	Pá	›Údržba	km 000+000

**15. týden 2022**

11. 04.	Po	›Bohumín – Přerov – Nezamyslice – přeprava ›Nezamyslice – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice ›Holubice – Chrlice – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Brno dolní – Modřice ›Modřice – Brno dolní – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Brno dolní	km 000+000
12. 04.	Út	›Brno dolní – Židlochovice ›Židlochovice – Hrušovany u Brna ›Hrušovany u Brna – Šakvice – Hustopeče u Brna ›Hustopeče u Brna – Šakvice ›Šakvice – Břeclav – Znojmo – Šatov st. hr. ›Šatov st. hr. – Břeclav	km 000+000
13. 04.	St	›Břeclav Hodonín ›Hodonín – Hodonín st. hr. ›Hodonín st. hr. – Bohumín	km 000+000
14. 04.	Čt	›Údržba	km 000+000
15. 04.	Pá	›Svátek	km 000+000

**16. týden 2022**

18. 04.	Po	›Svátek	km 000+000
19. 04.	Út	›Bohumín – Praha – návoz na vlaku ČD ›Praha hl.n. – Praha Zahradní město – Praha Malešice – Úvaly ›Úvaly – Praha Malešice – Praha Krč – Praha Radotín ›Praha Radotín – Praha Krč – Praha Vršovice ›Praha Vršovice – Praha Hostivař ›Praha Hostivař – Praha Malešice – Praha Libeň – Praha Masarykovo ›Praha Masarykovo – Praha Malešice – Praha ONJ	km 000+000
20. 04.	St	›Praha ONJ – Praha hl. n. – Praha Vysočany ›Praha Vysočany – Praha Masarykovo ›Praha Masarykovo – Praha Bubeneč ›Praha Bubeneč – Praha hl. n. ›Praha hl. n. – Praha Bubeneč ›Praha Bubeneč – Praha Masarykovo ›Odb. Karlín ›Praha Masarykovo – Praha Vysočany ›Praha Vysočany – Praha Libeň – Praha Vysočany ›Praha Vysočany – Praha hl. n. – Praha Smíchov ›Praha Smíchov – Praha Vršovice – Praha ONJ	km 000+000
21. 04.	Čt	›Praha – Bohumín – odvoz na vlaku ČD	km 000+000
22. 04.	Pá	›Údržba	km 000+000
23. 04.	So	›Prohlídka MV - depo	km 000+000



24. 04.	Ne	›Prohlídka MV - depo	km 000+000
---------	----	----------------------	---------------

### 17. týden 2022

25. 04.	Po	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
26. 04.	Út	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
27. 04.	St	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
28. 04.	Čt	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
29. 04.	Pá	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000

### 18. týden 2022

02. 05.	Po	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
03. 05.	Út	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
04. 05.	St	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
05. 05.	Čt	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
06. 05.	Pá	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000

### 19. týden 2022

09. 05.	Po	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
10. 05.	Út	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
11. 05.	St	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000

12. 05.	Čt	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000
13. 05.	Pá	›Měření na tratích ŽSR	km 000+000

## 20. týden 2022

16. 05.	Po	›Údržba	km 000+000
17. 05.	Út	›Návoz Bohumín – Brno	km 000+000
18. 05.	St	›TBZ Zastávka u Brna ›Odvoz Brno – Lysá nad Labem	km 000+000
19. 05.	Čt	›TBZ Lysá nad Labem – Čelákovice	km 000+000
20. 05.	Pá	›Odvoz Lysá nad Labem - Bohumín	km 000+000

## 21. týden 2022

23. 05.	Po	›Bohumín – Praha – návoz na vlaku ČD ›Praha – Kolín – bez měření ›Kolín – Lysá nad Labem ›Lysá nad Labem – Milovice ›Milovice – Lysá nad Labem – ÚNL Střekov - Děčín hl. n. ›Děčín hl. n. – Dolní Žleb st. hr. ›Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. ›Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
24. 05.	Út	›ÚNL Střekov – Ohníč – Žatec západ ›Žatec západ – Březno u Chomutova ›Březno u Chomutova – Třebušice ›Třebušice – Most nové – Oldřichov u Duchcova ›Oldřichov u Duchcova – Litvínov ›Litvínov – Louka u Litvínova ›Louka u Litvínova – Most – Ohníč – ÚNL jih ›ÚNL jih – ÚNL západ ›ÚNL západ – ÚNL Střekov	km 000+000
25. 05.	St	›ÚNL Střekov – ÚNL západ ›ÚNL západ – ÚNL sever ›ÚNL sever – Chodov (stanice) - Nové Sedlo u Lokte ›Nové Sedlo u Lokte – Chodov (za plotem) ›Chodov (za plotem) – Nové Sedlo u Lokte ›Nové Sedlo u Lokte – Karlovy Vary	km 000+000
26. 05.	Čt	›Karlovy Vary – ÚNL Střekov – Kolín ›Kolín – Praha	km 000+000
27. 05.	Pá	›Praha – Bohumín – odvoz na vlaku ČD	km 000+000



**22. týden 2022**

30. 05.	Po	>Bohumín – Praha – bez měření na vlaku os. dopravy >Praha Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí	km 000+000
31. 05.	Út	>Veselí nad Lužnicí – Tábor >Tábor – Bechyně >Bechyně – Tábor >Tábor – České Budějovice >TBZ České Budějovice – Nová Ves >Nová Ves – České Velenice	km 000+000
01. 06.	St	>České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště – Lipno nad Vltavou >Lipno nad Vltavou – Vyšší Brod	km 000+000
02. 06.	Čt	>Vyšší Brod – Rybník >Rybník – České Budějovice – Písek >Písek – Ražice >Ražice – Zliv >Zliv – Praha	km 000+000
03. 06.	Pá	>Praha – České Budějovice – bez měření na vlaku os. dopravy	km 000+000

**23. týden 2022**

06. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
07. 06.	Út	>Údržba	km 000+000
08. 06.	St	>Údržba	km 000+000
09. 06.	Čt	>Údržba	km 000+000
10. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
11. 06.	So	>Údržba	km 000+000
12. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

**24. týden 2022**

13. 06.	Po	›TBZ Olomouc – Uničov	km 000+000
14. 06.	Út	›TBZ Púchov – Povážská Bystrica – není potvrzen termín	km 000+000
15. 06.	St	›odvoz Povážská Bystrica - Bohumín	km 000+000
16. 06.	Čt	›Údržba	km 000+000
17. 06.	Pá	›Údržba	km 000+000

Od 17. 6. 2022 do konce srpna MVPTZ odstaven na plánovanou technickou kontrolu.

## Příloha č. 5

### Projednání měsíčních výlukových plánů 3/2022, 4/2022, 5/2022

#### Porada

Datum konání 27. 1. 2022  
Čas 9:00 – 13:00  
Místo konání aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jaroslav Flegl	SŽ, GŘ O12	777 135 345	flegl@spravazeleznic.cz	MS Teams
Martin Zahradka	IDSK	722 450 063	zahradka,martin@idsk.cz	MS Teams
Ondřej Štěpán	České dráhy, O18	702 197 040	stepano@gr.cd.cz	MS Teams
Lukáš Hrmel	Koordinátor ODIS s. r. o.	725 863 782	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Mojmír Bursa	SŽ, GŘ O12	607 968 945	bursa@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Holar	SŽ, SSZ	722 173 103	holar@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Kmoníček	SŽ, OŘ Hradec Králové	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Macálka	SŽ, OŘ Brno	972 626 099	Macalka@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ, CDP Praha	725 068 965	hamouzv@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Abel	SŽ, OŘ Praha	972 224 692	abel@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Koláčková	SŽ, GŘ O12	725 813 405	Kolackova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Filip Doskočil	SŽ, OŘ Brno	972 625 982	doskocil@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vítězslav Vacula	ROPID	234 704 520	vacula.vitezslav@ropid.cz	MS Teams
Pavel Jankrle	SŽ, OŘ Olomouc	724 157 980	jankrle@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Stehlík	SŽ, GŘ O12	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Čeněk Maléř	KŽC Doprava, s. r. o.	608 174 397	cenek.maler@kzc.cz	MS Teams
Pavel Kroseska	SŽ, SSV	724 932 356	kroseska@spravazeleznic.cz	MS Teams
Stanislav Novák	SŽ, GŘ O12	602 665 834	NovakS@spravazeleznic.cz	MS Teams

**Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.**

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Josef Hájek	SŽ, GŘ O1	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Vévoda	SŽ, GŘ O15	602 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	MS Teams
Josef Valach	SŽ, SSV	724 932 377	ValachJ@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiřina Imramovská	SŽ, GŘ O15	602 384 408	imramovska@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vojtěch Jelínek	SŽ, GŘ O15	724 993 908	JelinekV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Alena Víšková	SŽ, GŘ O12	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Moravka	SŽ, SSZ	702 209 093	Moravka@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Janeczko	SŽ, GŘ O12	724 027 897	janeczko@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	MS Teams
František Novák	SŽ, GŘ O15	607 252 262	NovakFr@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Kuník	SŽ, GŘ O12	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Buzovský	ČD Cargo, a. s.	725 708 984	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	MS Teams
Jiří Melich	SŽ, GŘ O12	601 383 626	melich@spravazeleznic.cz	MS Teams
Hana Rejhon	SŽ, GŘ O12	601 385 020	rejhonh@spravazeleznic.cz	MS Teams
Marcela Ryšavá	SŽ, OŘ Brno	972 646 597	rysava@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vladimír Zelinka	SŽ, OŘ Ústí nad Labem	724 517 199	ZelinkaV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Ivona Szlosková	SŽ, GŘ O12	602 650 534	szloskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Novák	SŽ, GŘ O12	725 745 542	NovakJiri@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Mokříž	SŽ, GŘ O12	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	MS Teams
Helena Rozsypalová	METRANS Rail, s. r. o.	702 128 221	rozsypalova@metransrail.eu	MS Teams
Václava Kubíčková	SŽ, OŘ Plzeň	972 522 444	Kubickova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Svoboda	SŽ, CDP Přerov	724 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Lněnička	SŽ, CDP Praha	702 292 252	LnenickaP@spravazeleznic.cz	MS Teams
Dalibor Kotasek	SŽ, OŘ Ostrava	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Hajniš	SŽ, OŘ Ústí nad Labem	602 168 550	hajnis@spravazeleznic.cz	MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jana Vlasatá	SŽ, GŘ O12	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jan Hoffmann	SŽ, GŘ O12	972 762 088	HoffmannJ@spravazeleznic.cz	MS Teams
Erika Sychrová	SŽ, OŘ Plzeň	972 522 221	Sychrova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Oldřich Pěnička	CER Slovakia, a. s.	774 365 100	oldrich.penicka@cercargo.eu	MS Teams
Lubomír Svoboda	Swietelsky Rail CZ, s .r. o.	725 602 122	l.svoboda@swietelsky.cz	MS Teams
Robert Olšar	SŽ, GŘ O12	972 762 087	Olsar@spravazeleznic.cz	MS Teams
Libor Šíp	SŽ, GŘ O15	606 716 287	Sip@spravazeleznic.cz	MS Teams
Václav Elb	Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a chytrého regionu	595 622 505	vaclav.elbl@msk.cz	MS Teams
Josef Kurfiřt	GW Train Regio, a. s.	725 930 389	josef.kurfirt@gwtr.cz	MS Teams
Martin Heger	Retrack Czech, s. r. o	737 894 633	martin.heger@vtg.com	MS Teams
Miloš Krátký	SŽ, GŘ O12	602 237 495	KratkyMi@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Záruba	SŽ, SSZ	725 501 038	Zaruba@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Mráček	SŽ, GŘ O12	727 865 586	MracekJa@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ, GŘ O12	724 526 136	HorskyL@spravazeleznic.cz	MS Teams
František Mikeš	SŽ, GŘ O12	602 237 484	Mikes@spravazeleznic.cz	MS Teams
Hynek Richter	Leo Express, s. r. o.	777 490 022	hynek.richter@le.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	234 704 564	valenta@ropid.cz	MS Teams
Jan Štěpánek	PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	596 166 444	Jan.Stepanek@pkpcargointernational.com	MS Teams
Jiří Vězda	LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	775 360 552	provoz@lokotransservis.cz	MS Teams
Michal Krejčí	SŽ, OŘ Plzeň	725 740 796	krej cim@spravazeleznic.cz	MS Teams

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2483437

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1f79b222-77f8-45d2-b199-a78339195256

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana REJHON)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.02.2022 09:05:06



6c22282f-c02a-42d7-ba2f-9bc12a88b282