

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 41442/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 105/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhohn@spravazeleznic.cz

Datum 09.06.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2022

Dne 26.05.2022 proběhla fyzicky v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou) a současně formou konference v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník

Příloha č. 2 – Zápis z porady

Příloha č. 3 – Změnové tabulky červenec a srpen 2022

Příloha č. 4 – PROGRAM PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ TRAKČNÍHO
VEDENÍ NA KORIDOROVÝCH TRATÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC V ROCE 2023

Příloha č. 5 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHL ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost, a. s.	hwcfi3
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzfb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r

- RETROLOK, s. r. o.	shpZR92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SANRE, spol. s r. o.	y5cy45v
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbD2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzIU
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- CityRail, a. s.	lexa@cityrail.cz
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- Gerhát Train, s. r. o.	gerhattrain@seznam.cz
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkip-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec 2022, srpen 2022 a září 2022

Datum konání 26.05.2022
Čas 09:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina
Omluveni –

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV září 2022
5. Projednání změn MP – červenec 2022
6. Projednání změn SUP – srpen 2022
7. Projednání změn SP – září 2022
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Květnová celostátní měsíční výluková porada proběhla fyzicky v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou) a současně formou konference v aplikaci MS Teams.

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Informoval je o vývoji situace na stavbě „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ probíhající pro opravu (stavbu nového) mostu a tunelů. V současné době práce na mostě probíhají dle harmonogramu. Problémy se vyskytly během prací na tunelech, kde v současné době probíhají zajišťovací vrty, při kterých byla zjištěna špatná geologie. Dochází zde ke skluzu cca 25 dní oproti původnímu harmonogramu. Zda z tohoto důvodu bude muset dojít i ke zpoždění plánovaných podzimních výluk (včetně rozsahu případného zpoždění) bude známo, až po ukončení zajišťovacích prací, někdy v letních měsících, kdy následně dojde k aktualizaci a upřesnění harmonogramu.
- Dále požádal zúčastněné, kteří byli k poradě připojeni přes aplikaci MS Teams o vyplnění prezenční listiny, na kterou byl zaslán odkaz v pozvánce na tuto poradou.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Upřesnil informace k výlukám sudé skupiny staničních kolejí v dopravně Petrovice u Karviné. Od 01.08.2022 bude v dané dopravně sudá kolejová skupina sjížděná.

Upozornil však zejména nákladní dopravce, že i nadále zde budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce včetně ZP a nebude možné tuto kolejovou skupinu využívat k dlouhodobým manipulacím. Doporučil jim, v případě potřeby manipulace v dané stanici, aby si při žádání o přidělení kapacity na konkrétní termín tuto manipulaci domluvili předem. Předpoklad plného využití těchto kolejí je od nového GVD 2022/2023.

- Dále požádal objednavatele výluk ze Správy železnic, státní organizace, aby vzhledem k blížícím se červencovým státním svátkům, které budou zasahovat i do všedních dní a je předpoklad, že v tomto období část zaměstnanců plánuje dovolenou, uzavřeli ve 26. týdně plány výluk nejenom pro 27. týden, ale i pro 28. týden.

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GR O12 pí Ivona Szlosková v úvodu:

- Informovala o změnách ve výlukách na **VR 308** a **VR 311** v měsíci červnu 2022

VR 308:

Na stavbě Vsetín z důvodu změny technologie (obsluha stavby pomocí nákladních aut) zhotovitel **nepožaduje** v červnu výluky se ZP:

- dle **ROV 13052 etapy X** – 06./07.06.2022, 07./08.06.2022
- dle **ROV 13052 etapu X1** – 11./12.06.2022
- dle **ROV 13052 etapu X2** – 12./13.06.2022

VR 311:

Z důvodu nedodání materiálu došlo ke **zrušení** výlukové akce pro opravu mostu dle **ROV 13147 A** v úseku **Jindřichov na Moravě – Hanušovice** v termínu 01. – 31.06.2022. Akce bude přesunuta do roku 2023.

Došlo ke zkrácení výluky dle **ROV 13147 B** v úseku **Lipová Lázně – Jindřichov na Moravě**. Výluka bude probíhat v termínu 06. – 10.06.2022 a současně bude navýšena o úsek **Jindřichov na Moravě – Hanušovice**. (Původně byla výluka požadována v termínu 01. – 15.06.2022.)

Zástupce Správy železnic, státní organizace, SSV Ing. Pavel Kroseska během projednávání:

- Požádal zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřeje Štěpána, aby bylo dopravcem předloženo opatření v osobní dopravě a především vyčísleny náklady na ND u plánovaných výluk na stavbě „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“.

Vyřádění dopravce České dráhy, a. s. – Požadavek bereme na vědomí a opatření, včetně kalkulace nákladů na ND bude předložena. Dodáno po poradě 27.05.2022.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během projednávání:

- Vznese dotaz směrem ke Stavební správě východ – zda úsek Uničov – Šumperk nebude napětově sjízdný, až do rychlé pantografické zkoušky tzn. do konce GVD 2021/2022?

Vyřádění Správy železnic, státní organizace, SSV – ano, daný úsek bude napětově sjízdný, až po provedení rychlé pantografické zkoušky. Předpoklad listopad 2022, problém s napájením (ČEZ).

- Dále vznese dotaz k obdržené neoficiální informaci, že v měsíci červenci bude na stavbě Kúty – Lanžhot slovenskou stranou požadována další výluka generující zastavený provoz?

Vyřádění Správy železnic, státní organizace – Takové informace nemá v současné době Správa železnic, státní organizace k dispozici. Slovenská strana bude vyzvána k dodání aktualizace harmonogramu požadovaných výluk. Po jeho obdržení budou následně dotčení dopravci informováni.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během květnové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmorovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, zhotovitel svolal jednání a předložil požadavky na výluky. V srpnu krátkodobé denní výluky jednotlivých SK v ŽST Třinec pro budování kabelovodu (01. – 09.08.2022), v září a říjnu práce na úpravu polohy návěstidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Stavba „**Dětmorovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 31.03.2022 výluka TK 1/2 Petrovice – Petrovice st.hr. a SKS v Petrovicích do 01.08.2022 pro rekonstrukci mostu. Od 01.04. – 15.07.2022 výluka SK 2, 4 v ŽST Dětmorovice. ZP pro práce na TV. Po 01.08.2022 budou pokračovat výluky různého rozsahu na dokončující práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu problematiky financování je předpoklad, že stavba bude zahájena nejdříve v roce 2023, v současné době projektant připravuje POV.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – vypsána soutěž na zhotovitele, předpokládaný termín otvírání obálek 14.06.2022. Původní termín zahájení 07.07.2022 nelze dodržet, nový předpoklad posunu na 07.08.2022, do 30.10.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 07.12.2022 ND v úseku Rožnov p.R. – Val. Meziříčí (rekonstrukce celá ŽST), možnost prodloužení.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 01.03.2022 původně do 27.06.2022 výluka TK 1 Vsetín – Valašská Polanka a SK 1a v ŽST Vsetín, SP1, nově do 11.07.2022 12:00 hodin. Pro úpravy ZZ směr Valašské Polanka výluka TZZ v termínu 11.07. 12:00 hodin – 13.07.2022 do 12:00 hodin – nelze směr Hovězí. SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí od 13.07. 12:00 hodin do 22.12.2022 včetně TK Vsetín – Velké Karlovice. Práce v obvodu stanice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – probíhá výluka TK 1 Dluhonice – Přerov a SK 1, 3 v termínu 20.05. – 14.08.2022, probíhají ZP pro ražení štětových stěn.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny.

V termínu 30.05. – 06.06.2022 požádáno o výluku pro 3. podbití a definitivní regulaci před rychlou pantografickou zkouškou v úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl.n., následně od 06. 06. – 10.06.2022 pokračuje výluka v úseku Uničov – Šternberk SKS. Realizace rychlé pantografické zkoušky v celém úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl.n. je plánovaná na 11/2022.

Na žádost dopravce ČD je termín 06.06.2022 změněn na 08.06.2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – další stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. - 09.12.2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – ukončeny práce pro přepínání ZZ, probíhají denní výluky TK a SK v celém úseku stavby pro montáž vzdušného zpětného vedení. Na žádost dopravců dochází k úpravám omezení – vyhovění žádosti.

Hlavní termíny přepínání:

Morav. Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14.06. – 26.06.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 26.06. – 03.07.2022 zkušební provoz 25 kV
Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 03.07. – 15.07.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 15.07. – 11.09.2022 zkušební provoz 25 kV
Původní termíny byly v březnu a dubnu 2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – zahájení výluky TK 2+TV od 26.04.2022.

20. – 23.05.2022 byl realizován víkendový ZP pro odsun mostních konstrukcí, současně proběhlo vypnutí 6kV pro přeložky kabelizace.

Bylo by vhodné stanovit postup a způsob komunikace s ŽSR.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – ukončena soutěž na zhotovitele, smlouva podepsána. Není jasné financování, hlavní stavební práce s výlukou železničního provozu jsou předpokládány v roce 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – probíhá nepřetržitá výluka 1. traťové koleje Brno-Židenice – Brno hl.n. s trváním do 27.07.2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhá nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022. V období 01.06. – 26.08.2022, tedy v souběhu se ZP Svitavy – Březová nad Svitavou, bude v ŽST Blansko vyloučeno záhl. a zhl. obou TK směr Adamov – nemožnost objíždění ve stanici.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – do 10.08.2022 se koná výluka 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – od 01.06.2022 nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou a výluka TV v celém úseku Březová nad Svitavou – Blansko.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – v rámci probíhajících rekonstrukčních prací je do 22.07.2022 nepřetržitě vyloučena 1. TK + TV Brandýs n. O. – Bezpráví a LKS + TV v Brandýse n. O., 17.05.2022 byla zahájena výluka 1. TK Choceň – Brandýs n. O. s předpokládaným termínem ukončení 22.07.2022, průběžně se konají ZP (práce v profesi TV, práce na mostních objektech, atd.).

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.). Od 30.06.2022 budou vyloučeny další koleje LKS (SK 17, 23, 25) a část navazujícího zhlaví směr Kostelnice z důvodu jeho rekonstrukce. Z důvodu aktuálního postupu prací na kabelovodu a jeho vazbu na ZZ byl zrušen ZP 30.06./01.07.2022 na výměnu SW.

V druhé půli 06/2022 krátkodobé ZP dopravní Zádulka odb. a ŽST Česká Třebová pro úpravy ZZ.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, probíhá ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová s předpokladem ukončení k 30.06.2022; do 15.07.2022 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem přístupná pouze nezávislou trakcí. V období 30.06.-15.07.2022 nebude v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný nástup a výstup cestujících u vlaků ze/ve směru Stéblová. K datu 30.06.2022 bude zahájena výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L.

V druhé půli 06/2022 úpravy ZZ a jeho přepínání v souvislosti se zprovozněním rekonstruovaného zhlaví směr Stéblová v ŽST Pardubice-Rosice n. L. a obnovením provozu v úseku Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová (aktivace TZ), v závěru – 30.06.2022 denní ZP na výměnu SW, aktivaci ZZ a jeho přezkoušení.

Návazně na mimořádnou událost, ke které došlo v druhé půli dubna 2022, byly na termíny 5.-8.7.2022 doplněny výluky TK Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a výluky vybraných SK v ŽST Pardubice hl.n., a to v souběhu se ZP Pardubice-Rosice n. L. – Stěblová.

Stavba „**Zřízení výhybny Bartoušov**“ – v termínu 28.-31.05.2022 se uskuteční aktivace ZZ a dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – s ohledem na aktuální situaci s financováním staveb panuje předpoklad, že stavba nebude zahájena v 08/2022, probíhají jednání o případné etapizaci stavby, o stanovení rozsahu stavebních prací a termínech realizace, bude upřesňováno.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**ETCS+DOZ Votice – České Budějovice**“ – stavba bude realizována 20denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Nemanice I – Veselí nad Lužnicí, která proběhne v průběhu září.

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro přepojování na novou trať, která poběží do začátku září. Na začátku září proběhne 10denní zastavený provoz v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Tábor pro aktivaci nového ZZ v ŽST Soběslav, po ní bude zahájena nepřetržitá výluka nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí včetně celé liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav. Zároveň bude zahájen jednokolejný provoz po nové trati v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Sudoměřice – Votice, včetně staničních kolejí v ŽST Votice, která poběží do konce června, na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji, která poběží do začátku září.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – stavba pokračuje v měsíci červnu, červenci, srpnu a září krátkodobými výlukami pro dokončovací práce, v měsíci červnu pak bude probíhat nepřetržitá výluka 201. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město pro rekonstrukci III. nástupiště, v denních výlukách bude ve stejném termínu probíhat i výluka 202. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město, která znemožní provoz ve směru Praha-Malešice.

Stavba „**Velim – Poříčany, BC**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro sanaci podchodu, která poběží jako překročená do 2. poloviny července, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce, která poběží do poloviny června. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Tatce – Poříčany a 0. staniční koleje v ŽST Poříčany pro rekonstrukci traťového úseku a výhybek v ŽST Poříčany, která poběží do poloviny července, v průběhu srpna budou probíhat kratší nepřetržité výluky v ŽST Velim a v traťových úsecích Velim – Kolín a Velim – odbočka Cerhenice postupně v obou traťových kolejích pro výměnu TV v ŽST a v traťovém úseku. V průběhu srpna proběhne postupně nepřetržitá výluka obou traťových kolejí v úseku Kolín – Velim včetně navazujících skupin v ŽST Velim, na začátku září bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – stavba bude zahájena v létě pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 101. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci traťového úseku, které poběží do poloviny července, a nepřetržitá výluky 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluky 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července. V polovině července dojde k nepřetržité výluce traťové koleje v úseku odbočka Skály – Praha-Satalice pro zrušení provizorního propojení a definitivní zapojení Satalické koleje do modernizovaného traťového úseku na odbočce Skály. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluky traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha-Vysočany pro rekonstrukci libeňského záhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, v první polovině července bude zahájena nepřetržitá výluky 302. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci balabenského záhlaví a zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna. V druhé polovině července bude zahájena nepřetržitá výluky 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most, a nepřetržitá výluky 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitá výluky 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V druhé polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluky sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023. V druhé polovině srpna rovněž proběhne nepřetržitá výluky 301. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci balabenského záhlaví a zhlaví.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy**“ – stavba pokračuje bez výluk, v první polovině září proběhnou postupné nepřetržité výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci II. nástupišť a demontáž koleje č. 4, která poběží do poloviny června. Na ní navážou výluky zabezpečovacího zařízení v ŽST Roudnice nad Labem pro aktivaci definitivního ZZ, které budou realizovány v průběhu června. Po nich bude zahájena nepřetržitá výluky liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží, která bude ukončená na konci června, a nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Blíževedly, která bude ukončená na začátku srpna.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která běží do poloviny listopadu, od poloviny listopadu poběží jako překročená, termín ukončení překročené výluky bude upřesněn.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluky 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2357 v km 41,897 a P2358 v km 42,438 trati Louny-předměstí – Rakovník**“ – stavba bude realizována v polovině června 15denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Louny-předměstí – Hřivice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“ a „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Ing. Milan Ráž informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v září budou probíhat výluky dle ROV 73269 pro práce na trafostanicích EOv (demontáže) včetně demontáží stožárů a základů určených trakčních sloupů v ŽST Cheb. V rámci regionální výlukové porady došlo k vzájemnému prohození termínů etap C a E (etapa C nově 11.09. a E nově 10.09.). Dle sdělení zástupce jednoho ze zhotovitelů (ATE Cheb) je třeba do konce roku 2022 doplňovat ještě 41 výměn určených přestavníků v ŽST Cheb. K uvedené problematice bude 30.05.2022 svolána porada.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P47 (km 66,389) Krupá a P2335 (km 11,948) Hořesedly**“ - z důvodu řešení délky silničních uzavírek pro oba přejezdy a s tím související změny technologie výstavby budou překročeny níže uvedené výluky.

ROV 63105:

etapa A (původně 23.05. – 07.06.2022) bude překročena do 10.06.2022, čas ukončení zůstává v 18:00

etapa B (původně 23.05. – 07.06.2022) bude překročena do 10.06.2022, čas ukončení zůstává v 18:00

ROV 75011:

etapa A (původně 23.05. – 07.06.2022) bude překročena v návaznosti na 63105 etapu A do 10.06.2022, čas ukončení zůstává v 18:00 hod.

Etapy B a C tohoto rozkazu zůstávají beze změn do 07.06.2022.

ROV 63103 zůstává beze změn termínů.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 190,152; 190,286 a 200,916 (+ opravné a údržbové práce OŘ ÚNL)**“ – v září pokračuje nepřetržitá výluka v úseku Kaštice – Žabokliky – Žatec západ pro rekonstrukci mostů a opravné a údržbové práce OŘ ÚNL (ROV 73231 A, B).

Přejezdy P+R oblast ÚNL – v září pokračují práce na přejezdech P+R na výlukových ramenech 522, 536 a 543 (příprava OŘ ÚNL/realizace SSZ Plzeň).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v září se bude konat 9 nočních výluk dle ROV 93011 etapa B pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v červenci a srpnu stavba nepožaduje změny (doplnění) ve výlukách. V srpnu dojde ke zrušení 4 nočních výluk v termínech 12./13., 26./27., 29./30. a 30./31. (zrušení za doplněné noční výluky v září). V září pokračují výluky pro modernizační práce a pro manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 etapy A, B a C a konají se 4 noční výluky se ZP dle ROV 93065 etapa A (23:00-4:30 hod.) a 1 noční výluka se ZP dle ROV 93065 etapa A1 (ve zkráceném čase 23:00-4:00 na žádost dopravce ČD).

Přejezdy P+R/DUSP oblast PLZ:

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6163 v km 26,304, zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6182 v km 42,135, doplnění závor na přejezdu P6176 v km 37,235 na trati Veselí n/Luž. – Jihlava – v rámci nepřetržité výluky 15N Veselí n/Luž. – Počátky-Žirovnice v termínu 22.09. – 06.10.2022 bude zrealizována investiční akce na přejezdech P6163, P6182 a P6176. Ve dvou případech se jedná o kompletní rekonstrukci PZS s celými závory a rekonstrukcí žel. svršku, žel. spodku a přejezdové konstrukce a v jednom případě pak o rekonstrukci PZS s celými závory bez zásahu do přejezdové konstrukce. Součástí akce jsou např. i úpravy chodníku pro pěší nebo úpravy návěstních bodů SZZ v J. Hradci.

Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466), výstavba PZS v km 37,303 (P1467), zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1479 v km 45,400 na trati Čičenice – Volary – v termínu 14.09. – 04.10.2022 budou provedeny práce na přejezdech P1466, P1467, P1468 a P1479 v úseku Chroboly – Zbytiny. Jedná se o rekonstrukce samotných přejezdů, rekonstrukci nebo doplnění PZS, rekonstrukci propustku v km 36,751 a úpravu osvětlení v zastávce Ovesné u Prachatic. Zároveň s uvedenými pracemi bude provedena běžná údržba OŘ Plzeň.

Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P515 v km 45,606, doplnění závor na přejezdu P516 v km 45,785 trati Protivín – Zdice – v září pokračují práce na přejezdu P515, který bude kolejově vyloučen v denních výlukách 30. a 31.08.2022 a PZZ přejezdu (včetně PZZ přejezdu P516!) bude vyloučeno od 30.08. do 08.09.2022.

Doplnění pro VR 716 z minulého kola projednání – ROV 93095 v termínu 06. – 15.08.2022 – investiční akce na přejezdech v km 21,823 (P1344), 21,938 (P1345), 11,962 (P1323) s výměnou SW (2 noční výluky).

Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník – sanace skal nebude v roce 2022 realizována, předpokládá se posun do let 2024 a 2025 (rozdělení na dvě části zůstává).

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**” – zahájení stavby (výlukově) předpokládáme aktuálně na jaře 2023.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P1740 v km 11,285 trati Rakovník – Kralovice**” - v termínu 05. – 14.09.2022 proběhne rekonstrukce železničního přejezdu v km 11,285 (P1740). Budou provedeny práce na žel. svršku a spodku a bude vyměněna přejezdová konstrukce přejezdu (včetně úpravy navazující pozemní komunikace). Uvedená výluka bude využita i pro opravné práce OŘ Praha.

Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín – Zdice; Rekonstrukce přejezdu P551 v km 87,149 na trati Zdice - Protivín a doplnění závor; Rekonstrukce přejezdu P562 v km 97,397 trati Zdice - Protivín a rekonstrukce PZS s doplněním závor – postupně v termínu 20.09. – 06.10.2022 proběhnou rekonstrukční práce na přejezdech P550, P551 a P562 trati Zdice - Protivín. V případě přejezdu P550 bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu (bez prací na PZS), na přejezdu P551 je řešena konstrukce a jsou prováděny i práce na PZS (součástí prací bude i rekonstrukce propustku v km 87,141) a u přejezdu P562 se řeší PZS bez konstrukce a upravuje se prostor zastávky Libomyšl. Uvedené práce je potřeba doplnit i o výluky na výměnu SW a úpravy navazujících přejezdů a kabelizace.

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třebaň; Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třebaň; Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třebaň – aktivace uvedených přejezdů je přesunuta z července 2022 do září 2022 – nový termín 09.09.2022.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**” – v červenci byly doplněny nepřetržité výluky dle ROV 63155 H, U (27.07. – 04.08.) pro montáž trakčního vedení. Pro úpravu trakčního vedení byla doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 63155 X (17.-18.07.) a dále bude navazovat nepřetržitá výluka dle ROV 63155 Y (18.07. – 10.12.). V září pokračují nepřetržité výluky SK 1, 3 v ŽST Praha-Radotín (+TV) dle ROV 63155 A, Y (do 10.12.) pro modernizaci. Dále se konají nepřetržité výluky pro montáž trakčního vedení dle ROV 63155 G, T, M a H, U, V. V září bude také probíhat broušení určených výhybek v nočních výlukách a v denních výlukách pak výměny určených přestavníků výhybek.

4. Projednání výluk nad RPV září 2022

Záříjové výluky projednané na květnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25020 E	Louky nad Olší, 1. bez TV	22.09.2022	07:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna návěstidla L1	
301	Z-25020 E1	Louky nad Olší, 2., 3., 4., 5., 7. bez TV, celá jen TV	22.09.2022	08:10 - 08:50	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - postavení návěstidla L1	ZP.
301	Z-25020 A	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší, 1/1. bez TV	16.09.2022	07:00 - 17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - vevaření LIS	
301	Z-25020 B	Karviná hlavní nádraží, 3. bez TV	18.09.2022-19.09.2022	07:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - posun LIS u návěstidel L3,S3	
301	Z-25020 B1	Karviná hlavní nádraží, 1. bez TV, 1., 3. jen TV	19.09.2022	07:00 - 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přesun návěstidel L3, S3	NVÚ.
301	Z-25020 C	Karviná hlavní nádraží, 2., 4., 6., 8. + TV	20.09.2022	07:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přesun návěstidla S4 a výměna LIS u návěstidla S4	NVÚ.
301	Z-25020 D	Karviná hlavní nádraží, 2. bez TV, 2., 4. jen TV	21.09.2022	07:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna návěstidla L2	NVÚ.
301	Z-23200 B	Dětmárovice, 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Karviná 1. TK. Dětmárovice - Karviná hlavní nádraží, 1. + TV	01.09.2022-02.09.2022	07:30 - 16:30	BC PEDE- výměna pohonů, výměna napájecích převěsů, svodů pro SK 1, výměna kotvení TP1A	NVÚ.
301	Z-23200 C	Dětmárovice, celá jen TV	07.09.2022-09.09.2022	08:05 - 16:55	BC PEDE - výměna pohonů (č.23A, 4, 6, 8, 14, N11, N112, N121, N122), výměna napájecích převěsů a svodů	LNT.
301	Z-23200 D	Dětmárovice, sudá jen TV	12.09.2022-13.09.2022	07:30 - 16:30	BC PEDE - výměna pohonů a napájecích převěsů	NVÚ.

301	Z-23200 A	Petrovice u Karviné, 2., 6., 8. bez TV, sudá jen TV Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. + TV	19.09.2022-23.09.2022	17:00 - 23:59	BC PEDE- stavění návěstní lávky a montáž návěstidel (návěstní lávka přes pět kolejí), nátěry bran mezi SK 1 - SK 2	ZP.
301	Z-23160 E	Haviřov, 2. bez TV	22.09.2022-24.09.2022	07:15 - 18:00	oprava šterkového lože, odstranění def. vad, svařování	
305	Z-23176 A	Ostrava levé nádraží, zhl. od náv. Se404 po nám. výh. č. 411, 412, 413	17.09.2022-24.09.2022	07:00 - 19:00	výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413	
305	Z-23176 B	Ostrava levé nádraží, 459., 461., 461a. jen TV, 459a. + TV	17.09.2022-21.09.2022	07:00 - 19:00	výměna kolejových pražců, LISů u náv. Se123	NVÚ.
316	Z-23201 H	Hulín - Tlumačov, 2. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov. Hulín, sudá + TV	11.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23201 E	Tlumačov - Otrokovice, 2. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 2. TK směr Otrokovice. Tlumačov, sudá + TV	07.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ.
316	Z-23201 F	Tlumačov - Hulín, 1. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 1. TK směr Hulín. Tlumačov, lichá + TV	08.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ.
316	Z-23201 G	Tlumačov - Hulín, 1. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov. Hulín, lichá jen TV, Hulín, 1., 3. bez TV	10.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23201 D	Otrokovice - Tlumačov, 1. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 1. TK směr Otrokovice. Tlumačov, lichá + TV	06.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ.
316	Z-23201 C	Otrokovice - Tlumačov, 1. + TV, Otrokovice, záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov. Otrokovice, 1., 3., 3a. bez TV, Otrokovice, lichá jen TV	28.09.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ+VNJŘ.

316	Z-23124 D1	Napajedla - Huštěnovice , 2. + TV, Napajedla , sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Huštěnovice od náv. 2S po náv. L2, L4	18.09.2022	08:30 - 17:10	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ. Navýšení rozsahu výluky – v RVP pouze 2. TK
316	Z-23192 C	Napajedla - Huštěnovice , 2. + TV, Huštěnovice , záhl. 2. TK směr Napajedla	22.09.2022	08:30 - 19:30	Oprava GPK v km 143,900- 148,100, uzávěra přejezdu km 144,600 (P 8163) včetně demontáže a následné montáže Betonáž základů TV CPS (D55)	Navýšení rozsahu výluky – v RVP pouze 2. TK
316	Z-23124 B1	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště , 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště , 2., 4., 6a., 6., 8. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Huštěnovice od náv. 2L po náv. S2, S4, S6a, S8 (obvod osobní nádraží)	09.09.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt a Nedaří regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ. Navýšení rozsahu výluky – v RVP pouze 2. TK
316	Z-23124 C1	Huštěnovice - Napajedla , 1. + TV, Napajedla , lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice od náv. 1S po náv. L1, L3	13.09.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ. Navýšení rozsahu výluky – v RVP pouze 1. TK
316	Z-23201 B	Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice , 1. + TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 1. TK směr Staré Město u UH. Nedakonice , lichá jen TV	02.09.2022	08:25 - 17:10	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ.

316	Z-23124 A1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště, 1., 3., 5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice od náv. 1L po náv. S1, S3, S5 (obvod osobní nádraží)	05.09.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ. Navýšení rozsahu výluky - v RVP pouze 1. TK
316	Z-23124 A	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV	29.09.2022-30.09.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt	CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23201 A	Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV, Nedakonice, záhl. a zhl. 2. TK směr Staré Město u UH. Nedakonice, sudá jen TV	27.09.2022	08:25 - 17:10	Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava	NVÚ.
316	Z-23198 F	Huštěnovice - Napajedla, 1. + TV, Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV	25.09.2022-26.09.2022	23:00 - 04:00	D55, napájecí převěs pro neutrální pole	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23198 E	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	24.09.2022-25.09.2022	23:00 - 04:00	D55, napájecí převěs pro neutrální pole	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V RVP v termínu 30.09./01.10.2022.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23166 A	Štítina - Opava-Komárov, traťová + TV, Opava-Komárov, celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ, traťová + TV	19.09.2022-N-21.09.2022	07:00-N-19:00	Havarijní stav - snesení výhybky č. 1 v ŽST Opava Komárov, snesení 70 m kolejového roštu SK 1, úprava šterkového lože pod výhybkou č. 1 a SK 1, pokládka výhybky č. 1 a kolejového roštu SK 1, úprava GPK a zřízení BK.	ZP+ND.

302	23036 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí, traťová bez TV, Baška, celá bez TV, Pržno, celá bez TV	01.09.2022-N-21.09.2022	08:30-N-17:00	Most v km 107,986: demontáž žel. svršku a montáž nového, otryskání a zřízení nového nátěru PKO, oprava ložisek, zřízení BK, úprava GPK ASP, odstr. def. vad. Rušení mostu v 109,622 Rekonstrukce PZS P7390 v km 107,592.	ZP+ND. Oprava mostu - přesun - v RPV 21N 20.04.-10.05.2022 PZS P7390 - přesun - v RPV 11N 30.04.-10.05.2022 TK Pržno - Frýdlant - přesun +navýšení - v RPV 14N 20.04.-03.05.2022 navýšení prací o most v km 107,986
304	23120 G	Holešov, 7. bez TV	01.09.2022-N-15.09.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, rekonstrukce hrany nákladiště	
306	Z-23156 A	Kopřivnice nákladní nádraží, 8., 12. bez TV, zhl. od náv. Se3, Se4 po náv. výh. č. 4	12.09.2022-N-15.09.2022	07:00-N-19:00	oprava kol. č. 12, výměna pražců, oprava šterkového lože	
306	Z-23174 J	Budišov nad Budišovkou, 4. bez TV	14.09.2022-N-20.09.2022	07:15-N-14:00	oprava koleje č. 4, výměna pražců a kolejnic	
307	Z-23173 C	Kravaře ve Slezsku - Chuchelná, traťová bez TV, Chuchelná, celá bez TV	13.09.2022-N-16.09.2022	07:00-N-18:00	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	ZP+ND.
308	13118 X3	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	02.09.2022-03.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C

308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	03.09.2022-04.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	04.09.2022-05.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	05.09.2022-06.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C

308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	09.09.2022-10.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	10.09.2022-11.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	11.09.2022-12.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C

308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	12.09.2022-13.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	13.09.2022-14.09.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, B, C
308	Z-23148 G	Vsetín , 5. bez TV, 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 17b. jen TV	01.09.2022, 02.09.2022	07:00 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, betonáž patek TV do SK 3	NVÚ.
308	Z-23195 A	Valašské Meziříčí - Jablůnka , 1. + TV	03.09.2022-N-05.09.2022	07:30-N-17:30	Oprava TK po jízdě měřicího vlaku, výměna pražců, oprava GPK, podbití koleje ASP v km 29,000 – 31,500	přesun -v RVP 5N 24.-28.02.2022
309	Z-25017 F	Dluhonice výhybna , zab. zař.: staniční - zhlaví směr Brodek u Přerova	02.09.2022-N-12.09.2022	08:00-N-08:00	Přerov 2; Aktivace definitivního SZZ Dluhonice výhybna	etapizace
309	Z-25017 G	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova , zab. zař.: traťové - TK 1, 2	12.09.2022-N-23.09.2022	08:00-N-17:00	Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., PZS v km 189,194	VNJŘ. Etapizace
309	Z-25017 G2	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova , 2. bez TV	23.09.2022	08:20 - 12:20	Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., zkouška VZ	VNJŘ. Etapizace
309	Z-25017 H	Dluhonice výhybna - Prosenice , zab. zař.: traťové - TK 1, 2	24.09.2022-N-05.10.2022	08:00-N-17:00	Přerov 2 Aktivace TZZ Dluhonice – Prosenice	VNJŘ. Etapizace

309	Z-25017 G1	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna, 1. bez TV	22.09.2022	08:20 - 12:20	Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., zkouška VZ	VNJR. Etapizace
311	Z-25019 C	Jindřichov na Moravě - Branná, zab. zař.: PZS: P4280 v km 11,131 v úseku	19.09.2022-N-23.09.2022	07:00-N- 17:00	Doplnění závor na PZS - P4280 v km 11,128	přesun -v RPV 7N 01.-07.06.
311	Z-23180 A	Šumperk, záhl. a zhl. směr Nový Malín, Kouty nad Desnou - od návestidla L1, L2, L3, Se22 po návestidlo S, PS. Šumperk, 7c., 7d. bez TV, 1., 1b., 3., 3b., 5., 5b., 7., 7b., 8. jen TV	01.09.2022-N-17.09.2022	07:00-N- 18:00	Obnova železničního spodku a svršku, zřízení odvodnění a oprava konstrukce přejezdu P4240 v km 43,490 a úprava GPK a GPV	ZP+ND.
311	Z-23180 B	Šumperk, záhl. a zhl. směr Nový Malín, Kouty nad Desnou - od návestidla L8, L10, L12 po námezník výhybky č. 40. Šumperk, 12a. bez TV	08.09.2022-N-17.09.2022	07:00-N- 18:00	Obnova železničního spodku a svršku v žel. Přejezdu P4240 v km 43,490 (mimo kolej 7,5). Zřízení odvodnění. Oprava konstrukce žel přejezdu. Úprava GPK, GPKv. Zřízení AB	souběh s ROV 23180 A
312	Z-23111 A	Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha, traťová bez TV, Osoblaha, celá bez TV, Bohušov, celá bez TV, Slezské Rudoltice, celá bez TV, Liptaň, celá bez TV	26.09.2022-N-01.11.2022	08:20-N- 17:00	Přejezdy 500 - oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce v km 7,578 (P4416); v km 8,777 (P4417); v km 16,877 (P4429) a oprava propustku u přejezdu P4417.	ZP+ND. Přesun na žádost KODIS P4416 - přesun -v RPV 10N 11.-20.04.2022 P4417 - přesun -v RPV 9N 21.-29.04.2022 P4429 - přesun -v RPV 10N 12.-21.05.2022
313	Z-23182 A	Ptení - Konice, traťová bez TV, Konice, celá bez TV, Konice - Dzbel, traťová bez TV, Dzbel, záhl. a zhl. směr Konice	01.09.2022-N-16.09.2022	07:00-N- 19:00	- Výměna pražců a kolejnic - Svařování a navařování výhybek - Sypání stěrku, ASP a úprava kolej. lože Doplnění závor na PZS - P6578 v km 24,295	ZP+ND. přesun + navýšení - v RPV 16N 09.-24.05.2022, využito 4N v květnu

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33049 A	Hrušovany u Brna - Židlochovice, traťová + TV, Židlochovice, celá + TV	03.09.2022	00:00 - 04:00	překlenutí ÚD	ZP. Židlochovice
320	33011 I	Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, 1K., 2K. bez TV	18.09.2022-22.09.2022, 26.09.2022-01.10.2022	23:20 - 04:40	výstavba odvodnění	CPS (cizí právní subjekt). objížd. trasa přes Brno-Maloměřice VMO
320	33011 K	Brno-Maloměřice, 1a., 2a. bez TV	17.09.2022-18.09.2022, 22.09.2022-26.09.2022	08:00 - 14:00	demontáž nosníků NK	CPS (cizí právní subjekt). VMO
320	33151 B	Brno-Maloměřice, 1c. jen TV	05.09.2022-18.09.2022	07:30 - 16:00	bezpečnostní vypnutí napětí trakčního vedení v rámci montáže nového trakčního vedení v ŽST Brno-Maloměřice St.6.	NVÚ. BC Brno-Blansko
320	33151 C	Brno-Maloměřice, 2c., 2k. jen TV	19.09.2022-02.10.2022	07:30 - 16:00	bezpečnostní vypnutí napětí trakčního vedení v rámci montáže nového trakčního vedení v ŽST Brno-Maloměřice St.6.	NVÚ. BC Brno-Blansko
322	33163 B	Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice, 2. jen TV	02.09.2022-05.09.2022	04:35 - 22:10	úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení	LNT.
322	33163 B1	Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice, 2. jen TV	07.09.2022-11.09.2022	04:35 - 22:10	úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení	LNT.
322	33163 D	Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice, 1. jen TV	13.09.2022-16.09.2022	04:35 - 22:10	úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení	LNT.
322	33163 D1	Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice, 1. jen TV	18.09.2022-22.09.2022	04:35 - 22:10	úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení	LNT.
322	Z-35014 A	Rapotice, zab. zař.: PZS v km 19,109 (P3908)	12.09.2022-16.09.2022	08:30 - 14:00	oprava PZS v km 19,109	

324	Z-33152 A	Pohled - Havlíčkův Brod, 2. + TV	02.09.2022-11.09.2022	07:35 - 16:15	výměna mostnic mostu v km 112,916, údržba žel. svršku	Havarijní stavy. PVNJŘ.
324	Z-33152 B	Havlíčkův Brod - Pohled, 1. + TV	12.09.2022-21.09.2022	07:35 - 16:15	výměna mostnic mostu v km 112,916, údržba žel. svršku	Havarijní stavy. PVNJŘ.
502	63117 C1	Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží, 2. + TV	28.09.2022-29.09.2022	07:00 - 19:00	rušení NP	CPS (cizí právní subjekt). PVNJŘ.
502	63117 B1	Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav, 1. + TV	24.09.2022-25.09.2022	07:00 - 19:00	rušení NP	CPS (cizí právní subjekt). PVNJŘ.
507	Z-53145 A	Polička - Borová u Poličky, traťová bez TV, Polička, záhl. a zhl. směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Borová u Poličky, záhl. a zhl. směr Polička, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2	05.09.2022-09.09.2022	07:40 - 13:20	oprava GPK, def. vady, oprava přejezdové konstrukce v km 19,913 (P6862) odstranění travin	ZP+ND. přejezd nesjízdný pro ND po celou dobu výluky

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53141 B	Uhersko, 2., 4., 6. bez TV	01.09.2022-07.09.2022	07:00 - 19:00	Montáž svodidel, PHS, protidotekových zábran, nátěry.	CPS (cizí právní subjekt).
501	Z-53141 A	Uhersko, 1., 3., 5. bez TV	08.09.2022-14.09.2022	07:00 - 19:00	Montáž svodidel, PHS, protidotekových zábran, nátěry.	CPS (cizí právní subjekt).
501	Z-53139 B	Pardubice hlavní nádraží, 2., 4. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. jen TV	01.09.2022	07:30 - 17:30	Vytvoření nových pevných bodů.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.

501	Z-53139 D	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námeznyky výhybek číslo 20, 23.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 2., 2a., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 10b., 11., 11a. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeznyku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeznyku výhybky číslo 44XN po hroty jazyků výhybky číslo 52XN</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41, 42,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV</p>	02.09.2022-03.09.2022	23:40 - 03:50	Zrušení původních pevných bodů.	ZP. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.
501	Z-53139 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1. bez TV, její část od námeznyku výhybky číslo 42 po návěstidlo L1</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1a. bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 42</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV, její část od námeznyku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2a. bez TV, její část od návěstidla S2a po hroty jazyků výhybky číslo 41</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo Lc5</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6, výh.: 41, 42,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV</p>	04.09.2022	05:15 - 08:15	Montáž atypické brány TV.	LNT. Možná jízda jen po 8. SK LNT, jízda LNT v úseku Kostěnice - Přelouč. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.

501	Z-53139 H	Pardubice hlavní nádraží, 11a. + TV	05.09.2022	07:00 - 17:00	Skládání materiálu (pražce, kolejnice).	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.
501	Z-53160 A	Pardubice hlavní nádraží, 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po návěstidlo L8 Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV	05.09.2022-07.09.2022	08:10 - 17:20	Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka).
501	Z-53160 B	Pardubice hlavní nádraží, 10. bez TV, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo L10 Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV	08.09.2022-09.09.2022	08:10 - 17:20	Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka).
501	Z-53139 G	Pardubice hlavní nádraží, 27., 29. bez TV, její část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 57 Pardubice hlavní nádraží, 31. bez TV, její část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 60 Pardubice hlavní nádraží, zhl. přeloučské, jeho část od námezníků výhybek číslo 57, 60 po námezník výhybky číslo 169	09.09.2022-12.09.2022	07:00 - 17:00	Osazení lávky pro pěší, pokládka kabelu a betonáž základu OS46.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.
501	Z-53139 H	Pardubice hlavní nádraží, 11a. + TV	09.09.2022, 11.09.2022-12.09.2022	07:00 - 17:00	Skládání materiálu (pražce, kolejnice).	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E, 53139 G.

501	Z-53139 F	Pardubice hlavní nádraží, 3. bez TV, její část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 84 Pardubice hlavní nádraží, 11. bez TV, její část od km 305,850 po návěstidlo L11 Pardubice hlavní nádraží, zhl. přeloučské, jeho část od návěstidla L11 po námezník výhybky číslo 77. Pardubice hlavní nádraží, 11a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 3., 5., 11., 11a. jen TV	10.09.2022	07:00 - 19:00	Osazení lávky pro pěší, skládání materiálu na 11a koleji.	NVÚ. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E, 53139 G.
501	Z-53160 C	Pardubice hlavní nádraží, 12. bez TV, její část od návěstidla Sc12 po návěstidlo L12 Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV	12.09.2022-15.09.2022	08:10 - 17:20	Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Bere jednu hranu u 1. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka).
501	Z-53139 E	Pardubice hlavní nádraží, 27. bez TV, její část od km 305,300 po námezník výhybky číslo 57 Pardubice hlavní nádraží, 29. bez TV, její část od návěstidla Se13 po námezník výhybky číslo 60 Pardubice hlavní nádraží, 31. bez TV, její část od návěstidla Se16 po námezník výhybky číslo 60	13.09.2022-22.09.2022	08:00 - 18:00	Montáž TV.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E.
501	Z-53144 A	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 16, 20, 23 Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží, 1a., 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV	28.09.2022-29.09.2022	23:40 - 03:50	Vložení vzdušné izolace do koleje číslo 1a, posun ÚD 1 a 2 do nových kilometrických poloh.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E, 53135 E.

501	Z-53144 B	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námeznyky výhybek číslo 16, 20, 23. Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námeznyku výhybky číslo 9 po námeznyk výhybky číslo 10. Pardubice hlavní nádraží, 1a. bez TV, její část od námeznyku výhybky číslo 16 do km 305,420 Pardubice hlavní nádraží, 1a. jen TV, její část od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 305,420 Pardubice hlavní nádraží, 5., 11a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 5., 11., 11a. jen TV	29.09.2022-29.10.2022	03:50 - 18:00	Přesmyk liché skupiny kolejí do původní trasy.	VNJŘ+ND.
501	Z-53144 C	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice (přes výhybky číslo 9 a 11). Pardubice hlavní nádraží, 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, sudá jen TV, Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3. jen TV	29.09.2022-30.09.2022	23:40 - 03:50	Demontáž zesilovacího vedení.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53144 B zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.
501	Z-53144 C1	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice (přes výhybky číslo 9 a 11). Pardubice hlavní nádraží, 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, sudá jen TV, Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3. jen TV	30.09.2022-01.10.2022	23:40 - 04:35	Demontáž zesilovacího vedení.	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53144 B zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.

501	Z-63199 D4	Kolín, zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118	01.09.2022-02.09.2022	23:00 - 04:05	Oprava nadjezdu v km 348,250.	CPS (cizí právní subjekt). ZP. V souběhu s výlukou 63199 E4 zastavený provoz Velim - Kolín.
501	Z-63199 E4	Kolín, 101a. bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Kolín, zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192	01.09.2022-02.09.2022	23:00 - 04:05	Oprava nadjezdu v km 348,250.	CPS (cizí právní subjekt). V souběhu s výlukou 63199 D4 zastavený provoz Velim - Kolín.
501	Z-63199 A3	Kolín, 101a. bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Kolín, zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. Kolín, 101a jen TV, napětově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530	19.09.2022-22.09.2022	22:00 - 05:00	Likvidace NP.	CPS (cizí právní subjekt).
501	Z-63199 B3	Kolín, zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. Kolín, napětově zhl. směr Velim od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 v dopravně Kolín	22.09.2022-25.09.2022	22:00 - 05:00	Likvidace NP.	CPS (cizí právní subjekt). V souběhu s výlukou 63199 C3.
501	Z-63199 C3	Kolín, 102a. bez TV	22.09.2022-25.09.2022	22:00 - 05:00	Likvidace NP.	CPS (cizí právní subjekt). V souběhu s výlukou 63199 B3.
501	63045 A9	Velim, 1., 3. bez TV	02.09.2022-01.11.2022	00:35 - 04:05	Rekonstrukce nástupiště.	

501	63045 B2	Velim , záhl. a zhl. kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1, S3, S5. Velim , 5. bez TV, Velim , zhl. mezi SK 5a a SK 5 (od návěstidla Se5 po návěstidlo S5)	02.09.2022	00:35 - 04:05	Vložení izolátorů.	V souběhu s výlukou 63045 A9, R2 a také 63199 D4, E4.
501	63045 R2	Velim , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 (v km 355,410) po ÚO 411 (v km 356,920)	02.09.2022	00:35 - 04:05	Vložení izolátorů.	NVÚ . V souběhu s výlukou 63045 A9, B2 a také 63199 D4, E4.
501	63045 P9	Velim , 1. jen TV, napětově její část od vložené izolace P01 (v km 355,685) po vloženou izolaci P02 (v km 356,035) Velim , 3. jen TV, napětově její část od vložené izolace P07 (v km 355,685) po vloženou izolaci P08 (v km 356,035)	02.09.2022-31.10.2022	04:05 - 23:00	Rekonstrukce nástupiště.	NVÚ . V souběhu s výlukou 63045 A9.
501	63002 C	Odb. Tatce - Pečky , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38	09.09.2022-12.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	VNJŘ+ND . V souběhu s výlukou 63002 A, V, T.
501	63002 T	Odb. Tatce - Pečky , 1. jen TV	09.09.2022-12.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	V souběhu s výlukou 63002 A, V, C.
501	63002 Z4	Pečky - Velim , 1., 2. + TV, kolejově - včetně 1. a 2. koleje v dopravně Odb. Cerhenice napětově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Cerhenice	14.09.2022-15.09.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování Odb. Cerhenice.	ZP .
501	63002 C	Odb. Tatce - Pečky , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38	16.09.2022-19.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	VNJŘ+ND . V souběhu s výlukou 63002 A, V, T.
501	63002 T	Odb. Tatce - Pečky , 1. jen TV	16.09.2022-19.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	V souběhu s výlukou 63002 A, V, C.

501	63002 D	Pečky – Odb. Tatce , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. pečské od návěstidla 2L po počítací bod TPB6 (před námezíkem výh. č. 2). Pečky , záhl. tatské od návěstidla 2S po návěstidlo Se39	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 I, B, U, W.
501	63002 U	Pečky – Odb. Tatce , 2. jen TV	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	V souběhu s výlukou 63002 D, I, B, W.
501	63002 X9	Pečky - Poříčany , napěťově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	V souběhu s výlukou 63002 I, B, U, W.
501	63002 I	Odb. Tatce , záhl. a zhl. 2. koleje od počítacího bodu TPB6 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Peček) po TPB10 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Poříčan)	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	V souběhu s výlukou 63002 B, D, U, W.
501	63002 A	Poříčany – Odb. Tatce , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	09.09.2022-12.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 C, T, V.
501	63002 V	Poříčany – Odb. Tatce , 1. jen TV	09.09.2022-12.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	V souběhu s výlukou 63002 A, C, T.
501	63002 Y4	Poříčany - Pečky , 1., 2. + TV, kolejově – včetně 1. a 2. koleje v dopravně Odb. Tatce napěťově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Tatce	13.09.2022-14.09.2022	23:00 - 04:15	Laničkování na Odb Tatce.	ZP.
501	63002 A	Poříčany – Odb. Tatce , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	16.09.2022-19.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 C, T, V.
501	63002 V	Poříčany – Odb. Tatce , 1. jen TV	16.09.2022-19.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV.	V souběhu s výlukou 63002 A, C, T.

501	63002 B	Odb. Tatce - Poříčany, 2. bez TV, Odb. Tatce, záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezíkem výh. č. 3). Poříčany, záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 D, I, U, W.
501	63002 W	Odb. Tatce - Poříčany, 2. jen TV	23.09.2022-26.09.2022	19:00 - 05:00	Montáž ZV.	V souběhu s výlukou 63002 D, I, B, U.
501	Z-63214 C	Český Brod, výh.: 46	02.09.2022-03.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	VNJŘ+ND.
501	Z-63214 F	Český Brod, výh.: 45	03.09.2022-05.09.2022	20:00 - 05:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	VNJŘ.
501	Z-63214 A	Český Brod, výh.: 10	05.09.2022-06.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	Nelze z kolejí 1 - 5 směr Poříčany.
501	Z-63214 B	Český Brod, výh.: 40	07.09.2022-08.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	Nelze od Úval na 1. - 3. SK.
501	Z-63214 D	Český Brod, výh.: 37	09.09.2022-10.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Úvaly.
501	Z-63214 E	Český Brod, výh.: 38	11.09.2022-12.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Úvaly.
501	Z-63214 G	Český Brod, výh.: 41	13.09.2022-14.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	Nelze z 0. SK směr Úvaly a opačně.
501	Z-63214 H	Český Brod, výh.: 42	15.09.2022-16.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	
501	Z-63214 I	Český Brod, výh.: 43	17.09.2022-18.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	
501	Z-63214 J	Český Brod, výh.: 44	19.09.2022-20.09.2022	20:00 - 20:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky.	
501	Z-63215 A	Úvaly - Praha-Běchovice, 2. bez TV	01.09.2022	09:30 - 14:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování.	VNJŘ.

505	Z-53124 B	Borohrádek, 2. bez TV, Borohrádek, celá jen TV	05.09.2022-09.09.2022	07:10 - 18:10	Výměna pražců v kol. č. 2.	LNT. V souběhu s výlukou 53124 A.
505	53086 L1	Pardubice-Rosice nad Labem, 7a., 7b., 9. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. směr Pardubice hl. n./ Medlešice od návěstidla S7b k návěstidlům Se13/Se14/Sc9/Sc7	06.09.2022-09.09.2022	07:40 - 16:40	Stavba TZ.	
505	53086 C2	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 2. bez TV, Stéblová, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b, 2c)	11.09.2022-17.09.2022	23:10 - 04:30	Montáž TV syst. Sp1+Sp2 + sypání (12./13.+13./14.+14./15.9.).	ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A zastavený provoz Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová.
505	53086 H1	Stéblová, 1. + TV, Stéblová, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1.-5. k návěstidlu S1	06.09.2022-10.09.2022	07:40 - 16:40	Montáž TV + ZV.	
505	53086 H2	Stéblová, 1. + TV, Stéblová, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1.-5. k návěstidlu S1	11.09.2022-17.09.2022	23:10 - 04:30	Montáž TV syst. Sp1 + Sp2.	V souběhu s výlukou 53086 A, C2, M2.
505	53086 M2	Stéblová, 2., 4. jen TV	11.09.2022-17.09.2022	23:10 - 04:30	Montáž TV syst. Sp1 + Sp2.	V souběhu s výlukou 53086 A, C2, H2.
508	Z-53147 A	Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem, traťová bez TV, Dvůr Králové nad Labem, celá bez TV, Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná, traťová bez TV, Bílá Třemešná, celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek, traťová bez TV	30.09.2022-14.10.2022	08:20 - 17:40	SVK, BK, ASP, čištění blátivých míst, svařování.	ZP+ND.

513	Z-55029 D	Kostelec nad Orlicí, zab. zař.: PZS v km 63,126 (P4036) mezi dopravními Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí a PZS v km 61,989 (P4035)	01.09.2022-27.09.2022	08:30 - 16:00	Přepojování ovládání do JOP.	Přenosné přejezdíky.
513	Z-55029 A1	Kostelec nad Orlicí, zab. zař.: SZZ. zřízení definitivního zabezpečovacího zařízení	26.09.2022-30.09.2022	08:30 - 14:00	Zrušení provizorního SZZ a aktivace nového SZZ ovládaného z JOP.	
513	Z-55029 C1	Kostelec nad Orlicí - Castolovice, zab. zař.: PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033) mezi dopravními	28.09.2022-30.09.2022	08:30 - 14:00	Přepojení indikací a ovládání přejezdů z provizorní skříňky do JOP.	Přenosné přejezdíky.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63163 A	Pečky - Plaňany, traťová bez TV, Plaňany - Bošice, traťová bez TV	01.09.2022-14.09.2022	09:00 - 16:00	Oprava mostu v km 7,907; oprava prahu opěry č. 1 dobetonováním, zalití ložisek, úprava GPK strojně, běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace.	ZP+ND.
519	63004 B1	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	11.09.2022-12.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	VNJŘ.
519	63004 Q1	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. jen TV, Praha-Zahradní Město, 102. jen TV	11.09.2022-12.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
519	63004 X1	Praha-Hostivař, 2., 4., 6., 10., 12. jen TV, napětově od ÚO 402 (v km 175,395) po ÚO 412 (v km 177,047) v dopravně Praha-Hostivař	11.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ. 8. SK pod napětím

519	63004 B3	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	13.09.2022-14.09.2022	23:00 - 05:00	laníčkování	ZP+ND. Souběh s etapou C3.
519	63004 C3	Praha-Zahradní Město, zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	13.09.2022-14.09.2022	23:00 - 05:00	laníčkování	NVÚ.
519	63004 P3	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. jen TV, Praha-Zahradní Město, 101. jen TV	13.09.2022-14.09.2022	23:00 - 05:00	laníčkování	
519	63004 Q3	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. jen TV, Praha-Zahradní Město, 102. jen TV	13.09.2022-14.09.2022	23:00 - 05:00	laníčkování	
519	63004 P1	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. jen TV, Praha-Zahradní Město, 101. jen TV	23.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
519	63004 A9	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	23.09.2022-25.09.2022	21:00 - 17:30	laníčkování	VNJŘ. Souběh s etapami C, D. Křižování P. Hostivař-Vršovice os.n.

519	63004 C	Praha-Zahradní Město , zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	23.09.2022-25.09.2022	21:00 - 17:30	laníčkování	ZP. D+C+A9+P9 = ZP P. Hostivař - P. Z. Město čekačky.
519	63004 D	Praha-Zahradní Město , 101. bez TV	23.09.2022-25.09.2022	21:00 - 17:30	laníčkování	
519	63004 P9	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař , 1. jen TV, Praha-Zahradní Město , 101. jen TV	23.09.2022-25.09.2022	21:00 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
519	63004 N1	Praha-Hostivař , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla Se24 po návěstidlo Se12. Praha-Hostivař , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 (v km 175,395) po ÚO 411 (v km 177,047) v dopravně Praha-Hostivař	24.09.2022-25.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
521	Z-63155 H	Závodiště odbočka , záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín , 2. bez TV, Praha-Radotín , záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po poč. bod RPB20 u nám. výh. č. 3	06.09.2022-14.09.2022	07:30 - 17:30	mnt TV	
521	Z-63155 U	Závodiště odbočka - Praha-Radotín , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín	06.09.2022-14.09.2022	07:30 - 17:30	mnt TV	NVÚ.
521	Z-63155 J5	Praha-Radotín , záhl. a zhl. od náv. 3L po náv. Se8 (včetně 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 3. bez TV, Závodiště odbočka , záhl. a zhl. radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L	06.09.2022-09.09.2022	22:10 - 04:20	broušení výh. č. 3 (Odb. Závodiště), výh. č. 4+5 (P. Radotín)	

521	Z-63155 K5	Praha-Radotín, zhl. smíchovské, jeho část od poč. bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1	06.09.2022-09.09.2022	22:10 - 04:20	broušení výh. č. 6, 7, 8, 10 (P. Radotín)	
521	Z-63155 D6	Praha-Radotín, 4., 4b., 6., 8. bez TV, zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB20 u nám. výh. č. 3 a počítacího bodu RPB30 u nám. výh. č. 14 k náv. S2, S4b a S8	09.09.2022	00:50 - 04:20	broušení výh. č. 11+20+21 (P. Radotín)	bez nástupiště, provoz po 8. SK
521	Z-63155 E4	Praha-Radotín, 2. bez TV	09.09.2022	00:50 - 04:20	broušení výh. č. 20 (P. Radotín)	
521	Z-63155 G	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L (včetně 4a staniční koleje) po počítací bod RPB30 u nám. výh. č. 14 a náv. S10a	09.09.2022-12.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	
521	Z-63155 T	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 4. jen TV, napětově od ÚO 404 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 414 v dopravně Praha-Radotín	09.09.2022-12.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	NVÚ.
521	Z-63155 H	Závodiště odbočka, záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 2. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po poč. bod RPB20 u nám. výh. č. 3	20.09.2022-28.09.2022	07:30 - 17:30	mnt TV	
521	Z-63155 U	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín	20.09.2022-28.09.2022	07:30 - 17:30	mnt TV	NVÚ.
521	Z-63155 G	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L (včetně 4a staniční koleje) po počítací bod RPB30 u nám. výh. č. 14 a náv. S10a	23.09.2022-26.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	

521	Z-63155 T	Závodistiště odbočka - Praha-Radotín , 4. jen TV, napětově od ÚO 404 v dopravně Závodistiště odb. po ÚO 414 v dopravně Praha-Radotín	23.09.2022-26.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	NVÚ.
521	Z-63155 L5	Závodistiště odbočka , záhl. a část zhlaví od náv. 1L k počítačímu bodu ZPB11 (u nám. výh. č. 1). Závodistiště odbočka - Praha-Smíchov , 1. bez TV	05.09.2022-06.09.2022	22:10 - 04:20	broušení výh. č. 1 (Odb. Závodistiště)	
521	Z-63155 M	Praha-Smíchov - Závodistiště odbočka , 2. bez TV, Závodistiště odbočka , záhl. a část zhlaví od náv. 2L k počítačímu bodu ZPB12 (u nám. výh. č. 2)	09.09.2022-12.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	VNJŘ. Souběh s etapami G, H, T, U, V.
521	Z-63155 V	Praha-Smíchov - Závodistiště odbočka , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v dopravně Praha-Smíchov po ÚO 402 v dopravně Odb. Závodistiště	09.09.2022-12.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	NVÚ.
521	Z-63155 M	Praha-Smíchov - Závodistiště odbočka , 2. bez TV, Závodistiště odbočka , záhl. a část zhlaví od náv. 2L k počítačímu bodu ZPB12 (u nám. výh. č. 2)	23.09.2022-26.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	VNJŘ. Souběh s etapami G, H, T, U, V.
521	Z-63155 V	Praha-Smíchov - Závodistiště odbočka , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v dopravně Praha-Smíchov po ÚO 402 v dopravně Odb. Závodistiště	23.09.2022-26.09.2022	21:00 - 05:00	mnt TV	NVÚ.
521	63005 J1	Praha-Krč - Tunel odb. , traťová bez TV, Tunel odb. , záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S	15.09.2022	07:30 - 17:30	výměna přestavníků výh. č. 1/2 Odb. Tunel	ZP.
521	Z-63155 N1	Závodistiště odbočka - Tunel odb. , 3. bez TV, Tunel odb. , záhl. a zhl. radotínské od náv. 3S po zarážedlo odvrtné koleje. Závodistiště odbočka - Tunel odb. , 3. jen TV, napětově od ÚO 403 Odb. Závodistiště po ÚO 413 Odb. Tunel	15.09.2022	07:30 - 17:30	výměna přestavníků výh. č. 1/2 Tunel	

521	Z-63155 Q1	Praha-Krč - Tunel odb. , traťová jen TV, napětově od ÚO 414 ŽST Praha-Krč po ÚO 404 Odb. Tunel Tunel odb. , celá jen TV, napětově od ÚO 404 po ÚO 413/414 v dopravně Odb. Tunel	15.09.2022	07:30 - 17:30	výměna přestavníků výh. č. 1/2 Tunel	
524	Z-63188 F3	Odb. Zeleneč - Praha-Horní Počernice , 2. + TV	01.09.2022-05.09.2022, 12.09.2022-19.09.2022	20:40 - 04:20	tažení spojek, úprava TV	ZP+ND. Souběh s ROV 63173 C.
524	Z-63188 G3	Praha-Horní Počernice , celá + TV	12.09.2022-19.09.2022	20:40 - 04:20	dmt trakčních bran, úprava TV	
524	Z-63188 E3	Praha-Vysočany , sudá + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. zelenečské od náv. 2L k náv. S2, S4, S6	01.09.2022-05.09.2022	20:40 - 04:20	úprava stávajícího systému TV	ZP+ND. Souběh s ROV 63173 D.
524	Z-63188 B1	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka , 301. + TV, Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916	04.09.2022	07:00 - 19:00	dmt, nakládka kolejových polí	PVNJŘ.
525	63003 H1	Praha-Eden , 202. bez TV	06.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 J1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 202. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). Praha-Eden , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202	06.09.2022, 21.09.2022-22.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 E1	Praha-Zahradní Město , 102. bez TV	11.09.2022-12.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	Souběh s etapou B1 a ROV 63003 A1.
525	63004 I1	Praha-Zahradní Město , zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město , 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b)	26.09.2022-27.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	

525	63003 A1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. bez TV, Praha-Eden, 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	11.09.2022-12.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 Q1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. jen TV, Praha-Eden, 102., 102a. jen TV	11.09.2022-12.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.

525	63003 B1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 101. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden, 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden, 911. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	23.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 P1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 911. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 101. jen TV, Praha-Eden, 101. jen TV	23.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63004 D1	Praha-Zahradní Město, 101. bez TV	23.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 E1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 921. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námeztníkem a hroty výhybky č. 214	06.09.2022-08.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	ZP. ZP P. ONJ odjezd-Praha Eden - souběh s etapou G1.
525	63003 F1	Praha-Eden - Praha-Vršovice, 922. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	06.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	ZP. ZP P. Vršovice-Praha Eden - souběh s etapou E1.

525	63003 G1	Praha-Eden, 201. bez TV	06.09.2022-10.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 I1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 201. bez TV, Praha-Eden, záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18	06.09.2022, 09.09.2022-10.09.2022, 28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 921. jen TV, Praha-Eden, 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 201. jen TV	06.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	ZP.
525	63003 T1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 202. jen TV, Praha-Eden, 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice, 922. jen TV	06.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 921. jen TV, Praha-Eden, 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 201. jen TV	07.09.2022-10.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63003 D1	Praha jih - Praha-Eden, traťová + TV, napětově od ÚO451 v km 3,300 (v dopravně Praha jih) a ÚO2 v km 180,806 po ÚO 25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravně Praha-Eden) Praha-Eden, 205., 205a., 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. Praha-Eden, záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden	08.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	ZP+NVÚ.

525	63003 R1	Praha-Eden , 203., 205a., 207a., 207. jen TV, napětově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205)	08.09.2022-09.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63003 C1	Praha-Eden , 203. bez TV	09.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 L1	Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. směr Eden od návštěidla L201 po návštěidla Se17/Se18	10.09.2022, 26.09.2022-28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 S1	Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	10.09.2022, 26.09.2022-28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63004 F1	Praha-Zahradní Město , zhl. malešické od návštěidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návštěidlo S202	20.09.2022-22.09.2022, 24.09.2022-25.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 G1	Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město , 2. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. malešické od návštěidla 2ML po návštěidlo Se12. Praha-Malešice , 2b. bez TV	20.09.2022-22.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 K1	Praha-Zahradní Město , 202. bez TV, zhl. směr Eden od návštěidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26	20.09.2022-22.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 T1	Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město , 2. jen TV	20.09.2022-22.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63004 U1	Praha-Zahradní Město , 202. jen TV	20.09.2022-22.09.2022, 24.09.2022-25.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63003 T1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice , 922. jen TV	21.09.2022-22.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63004 J1	Praha-Zahradní Město , 201. bez TV	26.09.2022-28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	

525	63071 R1	Praha-Zahradní Město , 303., 305., 305c., 307a., 307b., 307., 307c., 309a., 309. jen TV	26.09.2022-27.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63003 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. jen TV, Praha-Eden , 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	NVÚ.
525	63071 F1	Praha-Zahradní Město , 302. bez TV, zhl. od návěstidla Se17 po návěstidlo Sc302. Praha-Zahradní Město , 302. jen TV, napětově od ÚO432 po ÚO21 a N142 v dopravě Praha-Zahradní Město	28.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 H1	Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice , 1. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. Praha-Malešice , 1b. bez TV	26.09.2022-27.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 R1	Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice , 1. jen TV	26.09.2022-27.09.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
702	Z-93083 A1	Tábor , kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravě Tábor Tábor - Bechyně , traťová + TV, Slapy , celá + TV, Malšice , celá + TV, Sudoměřice u Bechyně , celá + TV, Bechyně , celá + TV	19.09.2022-23.09.2022	07:40 - 15:30	Výměna přejezdové konstrukce žel. přejezdu v km 5,854 (P6303) se zřízením pevné jízdní dráhy v místě žel. přejezdu. Sanace odvodnění. SVK v km 18,640-18,890. Údržba žel. svršku a TV. Revize zařízení SEE a EG.D v TM Malšice (pouze dne 20. a 21.9.).	ZP+ND.
704	93034 G	Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí , traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí , celá + TV	02.09.2022-21.09.2022	09:30 - 16:25	Úprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení pro aktivaci ETCS (investice SSz - oblast Praha). Údržbové práce na železničním svršku a TV.	ZP+ND.

704	93034 H	Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb., traťová + TV, Dobřejovice odb., celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany, 1., 2. + TV, Chotýčany, celá + TV, Chotýčany - Ševětín, traťová + TV, Ševětín, celá + TV, Ševětín - Dynín, 1., 2. + TV, Dynín, celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí, 1., 2. + TV	02.09.2022-21.09.2022	09:30 - 16:25	Úprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení pro aktivaci ETCS (investice SSz - oblast Praha). Údržbové práce na železničním svršku a TV.	ZP+ND.
704	93034 E	Veselí nad Lužnicí - Soběslav, 1., 2. + TV, Soběslav, celá + TV, Soběslav - Roudná, traťová + TV, Roudná, celá + TV, Roudná - Doubí u Tábora, traťová + TV, Doubí u Tábora, celá + TV, Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí, 1., 2. + TV, Planá nad Lužnicí, celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor, 1., 2. + TV	02.09.2022-11.09.2022	09:45 - 16:10	Aktivace nového zabezpečovacího zařízení v rámci stavby "Modernizace trati Veselí nad Lužnicí -Planá nad Lužnicí"; stavění návěstidel, přípravné práce pro výstavbu železničního svršku a TV v liché kolejové skupině (investice SSz). Údržba žel. svršku.	ZP+ND.

704	Z-93092 A	<p>Soběslav, 3., 5. bez TV, zhl. střední těchto kolejí.</p> <p>Soběslav, 1. bez TV, v části od km 61,955 k návěstidlu L1 v km 62,350</p> <p>Soběslav, 3. jen TV,</p> <p>Soběslav, 1. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L1</p> <p>Soběslav, kolejově a napětově stávající záhlaví a zhlaví směr Roudná v části od úrovně návěstidel L1 (km 62,350) a L3 (km 62,386) do úrovně návěstidla S v dopravně Soběslav</p> <p>Soběslav - Roudná, traťová + TV, po ukončení etapy bude stávající traťová kolej zrušená</p> <p>Roudná, celá + TV, po ukončení etapy bude stávající dopravná Roudná zrušená</p> <p>Roudná - Planá nad Lužnicí, traťová + TV, v části od úrovně návěstidla S (km 68,503) do úrovně návěstidla RL (km 71,603 - bývalá odbočka Doubí u Tábora)</p> <p>Pozn: po ukončení etapy bude stávající traťová kolej zrušená</p> <p>Soběslav, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od km 62,554 k návěstidlu 1S. nově zřízené zhlaví a záhlaví</p> <p>Soběslav, napětově nové záhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části nového zhlaví v úseku od konce TV v km 62,580 a od děliče TV č. 8 do úrovně návěstidla 1S v dopravně Soběslav</p> <p>Planá nad Lužnicí - Soběslav, 1. + TV, nově zřízená 1. traťová kolej</p>	11.09.2022-01.11.2022	16:10 - 18:15	<p>Modernizace IV. ŽTK v liché kolejové skupině v ŽST Soběslav a výstavba nové 1. TK Planá nad Lužnicí - Tábor.</p> <p>Demontáž trakčního vedení, žel. svršku a zab. zařízení v rušené části trati (investice SSz - oblast Praha).</p>	<p>PVNJŘ. Kons. PJ=50km/hod od 11.09.do 14.09.2022 v celém úseku nové 2. TK. Z důvodu absence rychlé pant. zkoušky PJ=120 km/hod od 14.09.2022 na nové 2. TK (až do roku 2023) PJ=50 km/hod kolem prac. místa cca 1100m na 2. TK (70,820-71,920).</p>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	--	--

704	Z-95010 A	Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: SZZ. Dobřežovice odb., zab. zař.: SZZ. Chotýčany, zab. zař.: SZZ. Ševětín, zab. zař.: SZZ	02.09.2022-21.09.2022	10:00 - 16:00	Přepnutí venkovních prvků do JOP a aktivace SZZ ESA v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha).	ZP+ND.
704	Z-95010 B	Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřežovice odb., zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Dobřežovice odb. - Chotýčany, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji mezi dopravnami. Chotýčany - Ševětín, zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Ševětín - Dynín, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji mezi dopravnami	02.09.2022-21.09.2022	10:00 - 16:00	Přepojení TZZ na SZZ ESA v ŽST Hluboká n.Vlt. - Zámostí; Chotýčany a Ševětín v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha).	ZP+ND.
704	Z-95010 C	Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí, zab. zař.: PZS (P6094) km 5,255, (P6095) km 5,682 mezi dopravnami. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřežovice odb., zab. zař.: PZS (P6097) km 11,753 mezi dopravnami. Chotýčany - Ševětín, zab. zař.: PZS (P6098) km 19,087 mezi dopravnami. Ševětín, zab. zař.: PZS (P6099) km 22,613	02.09.2022-21.09.2022	10:00 - 16:00	Zřízení vazby žel. přejezdů v km 5,255 (P6094); 5,682 (P6095); 11,753 (P6097); 19,087 (P6098) a 22,613 (P6099) na SZZ a TZZ v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha).	ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
708	Z-93101 A	Chroboly , záhl. a zhl. směr Zbytiny Chroboly - Zbytiny , traťová bez TV, Zbytiny , záhl. a zhl. směr Chroboly. Chroboly , 3. bez TV	14.09.2022-04.10.2022	07:20 - 16:35	rekonstrukce železničních přejezdů č. P1466 v km 36,795; P1467 v km 37,303; P1468 v km 38,188; P1479 v km 45,400; rekonstrukce propustku v km 36,751 (investice SSz + OŘ Plzeň), běžná údržba železničního svršku	ZP+ND. V RPV 10 N, navýšení o 11 N, doplněna výluka v Chrobolech.
709	Z-95010 D	Nemanice I , zab. zař.: SZZ. Nemanice II , zab. zař.: SZZ	12.09.2022-13.09.2022	23:30 - 04:25	výměna adresného SW SZZ výhybny Nemanice	ZP. V souběhu s ROV 93034 G, H.
709	93065 A	Starý Plzenec - Plzeň-Koterov , traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží , 2. + TV, Plzeň-Koterov , záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov , 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV, Plzeň-Koterov , záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží , záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží , 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ	22.09.2022-25.09.2022	23:00 - 04:30	sypání štěrků, montáž žel. svršku	ZP+LNT.

709	93065 A1	<p>Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží, 2. + TV, Plzeň-Koterov, záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov, " 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV, Plzeň-Koterov, záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží, záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží, 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ</p>	25.09.2022-26.09.2022	23:00 - 04:00	montáž žel. svršku	ZP+LNT.
711	Z-93124 B	<p>Dobřany, celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan, traťová + TV</p>	08.09.2022-10.09.2022	07:30 - 14:00	oprava přejezdu km 80,645 (P877), BOTV	ZP+ND. V souběhu s ROV 93124 A.
712	Z-93123 A	<p>Vejprnice - Nýřany, traťová bez TV, Vejprnice, celá bez TV</p>	29.09.2022-03.10.2022	07:50 - 14:00	oprava DVK, výměna pražců, výměna pražců a navaření srdcovky v. č. 9 v dopravně Vejprnice	ZP+ND. PJ 50 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky V RPV výluka v termínu 21.08. - 03.09.2022, doplněna výluka v dopravně Vejprnice.

713	93011 B	<p>Plzeň hlavní nádraží, 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 2a. bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 6k. bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“)</p> <p>k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námeznicí výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a</p>	<p>02.09.2022, 06.09.2022, 09.09.2022, 13.09.2022, 16.09.2022, 20.09.2022, 23.09.2022, 27.09.2022, 30.09.2022</p>	01:15 - 03:45	odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu pro rekonstrukci	
-----	---------	---	---	---------------	--	--

714	Z-93122 A	Chrást u Plzně - Radnice , traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka , celá bez TV, Stupno , celá bez TV, Radnice , celá bez TV	12.09.2022-21.09.2022	07:10 - 17:00	výměna mostnic km 12,061; výměna pražců a kolejového lože výhybek č. 1, 2 a přípojných polí v dopravně Radnice, výměna pražců, odstranění vegetace, oprava GPK, odstranění DVK, svařování, oprava přechodu km 10,690	ZP+ND. V RPV pouze v úseku Stupno - Radnice, Radnice celá dopravná.
715	Z-65018 A	Hostomice pod Brdy , zab. zař.: přejezdové v km 18,815 (P591). Hostomice pod Brdy - Lochovice , zab. zař.: přejezdové v km 20,570 (P592). Hostomice pod Brdy - Lochovice , zab. zař.: přejezdové v km 22,511 (P595)	09.09.2022	08:30 - 15:30	výstavba nového přejezdového ZZ a aktivace PZS	
715	Z-63197 E	Zdice - Březnice Přední Poříčí , zab. zař.: JOP - DOZZ. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Zdice - Březnice	27.09.2022	00:30 - 03:35	výměna SW	ZP.
715	Z-63197 D	Zdice - Lochovice , zab. zař.: přejezdové v km 99,175 (P564). Zdice - Lochovice , zab. zař.: přejezdové v km 99,937 (P565). Zdice - Lochovice , zab. zař.: přejezdové v km 100,425 (P566)	28.09.2022	08:00 - 18:00	úprava optického kabelu	operativně 3×30 minut
717	Z-93121 A	Domažlice odb. v. 401 - Poběžovice , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Domažlice - Klenčí p. Čerchovem Klenčí pod Čerchovem , celá bez TV	08.09.2022-23.09.2022	07:30 - 15:00	oprava přejezdů km 8,593 (P690), km 9,440 (P694), km 13,723 (P697), km 17,432 (P702), km 18,012 (P703), výměna pražců, oprava GPK, svařování	ZP+ND. V RPV 15 N v měsíci říjnu.

Schvalovatel 7

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
502	Z-63213 B2	Libice nad Cidlinou - Poděbrady , 2. + TV, Poděbrady , záhl. 2. TK ve směru Libice n. C. Libice nad Cidlinou , záhl. 2. TK ve směru Poděbrady	19.09.2022-21.09.2022	08:30 - 17:30	montáž trakčních podpěr	NVÚ+VNJŘ. Přesun v rámci RPV z ledna a února
502	Z-63213 F	Poděbrady - Libice nad Cidlinou , 1. + TV, Libice nad Cidlinou - Poděbrady , 2. + TV	25.09.2022-28.09.2022	23:30 - 04:20	montáž krakorců TV montáž bran TV	ZP+ND. Libice - Poděbrady2+TV; Poděbrady - Libice 1+TV Přesun v rámci RPV z ledna
502	Z-63213 A2	Poděbrady - Libice nad Cidlinou , 1. + TV, Poděbrady , záhl. 1. TK ve směru Libice n. C. Libice nad Cidlinou , záhl. 1. TK ve směru Poděbrady	22.09.2022-23.09.2022	08:30 - 17:30	montáž trakčních podpěr	NVÚ+VNJŘ. Přesun v rámci RPV z března
502	63082 A2	Nymburk hlavní nádraží , 1. jen TV, napětově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízděném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. kostomlatské navazující na 1. TK	05.09.2022-08.09.2022	23:20 - 03:20	dmnt ochranné konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.
502	63082 B2	Nymburk hlavní nádraží , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. kostomlatské navazující na 2. TK	12.09.2022-15.09.2022	23:20 - 03:20	dmnt ochranné konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+VNJŘ.

502	63082 C2	Nymburk hlavní nádraží, 3., 3a., 3b. jen TV, záhl. sadské	20.09.2022-22.09.2022	00:35 - 03:55	mnt ochranné konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ. ZP směr Nymburk město
503	Z-63182 B	Lysá nad Labem, výh.: 22ab, Lysá nad Labem, 2., 2a., 4., 4a., 6. jen TV	10.09.2022-11.09.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	NVÚ. přesun z 07/22, výluka nad rámec RPV, zkráceno z 3N
503	Z-63182 A	Lysá nad Labem, výh.: 9, 8, Lysá nad Labem, 1. jen TV	17.09.2022-18.09.2022	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	NVÚ+VNJŘ. přesun z 07/22, nad rámec RPV, zkrácení z 5N
510	Z-55030 A	Ostromeč - Smidary, zab. zař.: PZS v km 44,176 (P4458) mezi dopravními	12.09.2022-16.09.2022	08:30 - 16:30	doplnění závor na PZS v km 44,176 (P4458)	jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdníku
510	Z-55030 B	Ostromeč - Smidary, zab. zař.: PZS v km 47,704 (P4461) mezi dopravními	12.09.2022-16.09.2022	08:30 - 16:30	úpravy na PZS v km 47,704 (P4461)	jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdníku
527	Z-63201 C	Libčice nad Vltavou, výh.: 18, Libčice nad Vltavou, záhl. kralupské navazující na 2. TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou, 2. + TV, Kralupy nad Vltavou, záhl. a zhl. libčické navazující na 2. TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. od návěstidla 2L k návěstidlu Se8 (včetně výh. č. 101)	06.09.2022-07.09.2022	08:30 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic, jazyků a opornic včetně zavaření.	VNJŘ.
527	Z-63201 A	Kralupy nad Vltavou, záhl. a zhl. libčické navazující na 1. TK Kralupy nad Vltavou - Libčice. od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou, 1. + TV, Libčice nad Vltavou, záhl. kralupské navazující na 1. TK Kralupy n.V. - Libčice n.V..	01.09.2022-05.09.2022	08:30 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic, jazyků a opornic včetně zavaření.	VNJŘ. Výluka mimo RPV 2022.

527	Z-73248 A	Dolní Beřkovice , lichá jen TV, zhl. vraňanské 1. staniční koleje - část od námezničku výhybky č. 1 a navazující vraňanské záhlaví 1. traťové koleje. Dolní Beřkovice - Vraňany , 1. + TV	04.09.2022-06.09.2022	07:00 - 20:00	Oprava přejezdu v km 457,932, strojní úprava GPK.	NVÚ.
527	Z-73248 B	Vraňany - Dolní Beřkovice , 2. + TV, Dolní Beřkovice , sudá jen TV, záhl. vraňanské 2. traťové koleje po návěstidlo Se6	01.09.2022-03.09.2022	07:00 - 20:00	Oprava přejezdu v km 457,932, oprava nástupiště Cítov, demontáž a montáž přejezdu v km 455,055, strojní úprava GPK.	NVÚ.
527	Z-73251 A	Bohušovice nad Ohří - Hrobce , 1. bez TV	08.09.2022-10.09.2022	07:00 - 22:00	Oprava přejezdu v km 484,863, strojní úprava GPK.	
527	Z-73251 B	Hrobce - Bohušovice nad Ohří , 2. bez TV	11.09.2022-13.09.2022	07:00 - 20:00	Oprava přejezdu v km 484,863, oprava nástupiště Oleško, strojní úprava GPK.	
537	Z-65017 A	Loukov u Mnichova Hradiště , zab. zař.: SZZ Loukov u Mnichova Hradiště obvod St.1 PZZ P2717 v km 95,782; PZZ P2718 v km 96,123	19.09.2022-24.09.2022	08:00 - 16:00	Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v obvodu St.1, doplnění počítačů náprav, doplnění EMP na výhybce č. 1, 2, výměna mechanických PZZ v km 95,782 a 96,123 za PZS 3ZBI.	
541	63082 D2	Nymburk hlavní nádraží , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (323,380) po ÚO 432 (321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. velelibské	26.09.2022-29.09.2022	23:20 - 03:20	mnt ochranné konstrukce	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. (ZP směr Veleliby).

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73256 B	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 101. bez TV, 101., 407. jen TV, napětově část 407. SK po ÚO 222	04.09.2022-06.09.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výřez defektoskopických vad, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje.	NVÚ.
504	Z-73256 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 407. bez TV, 101., 406., 407., 408. jen TV	07.09.2022-09.09.2022	07:00 - 15:00	Výměna kolejnic, výřez defektoskopických vad, svařování, strojní úprava GPK, obnovení šuntové citlivosti koleje.	NVÚ.
504	Z-73173 A	Ústí nad Labem západ, zhl. střední staničních kolejí č. 27 a 55 v úseku od návěstidel Sc27, Sc55, Se125 po námezník výhybky č. 121 (výhybky č. 125, 128 a část výhybky č. 122). Ústí nad Labem západ seřad. nádraží, 55., 57. jen TV, napětově mezi ÚO 437 a ÚO 201, ÚO 211	12.09.2022-17.09.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 125, 128, výměna srdcovky výhybky č. 125, svařování.	
504	Z-73262 A	Ústí nad Labem západ, 8., 10., 10b., 12. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 8, 10, 12 po námezník výhybky č. 13 (výhybky č. 17, 21, 25)	24.09.2022-26.09.2022	07:00 - 16:00	Výměna pražců a kolejnic, strojní úprava GPK, svařování.	Výluka projednána se Spolchemií.
504	Z-73081 B1	České Zlatníky odb. - Most, 2. + TV	13.09.2022-18.09.2022	07:00 - 19:00	Oprava propustku km 44,948.	
504	Z-73223 A	Most, 4. bez TV, 4., 6a., 8., 10. jen TV, kolejově od námezníku výhybky č. 13 do km 46,200; NTV - ústecká strana	19.09.2022-24.09.2022	07:00 - 16:00	Výměna pražců, úprava GPK, doplnění ŠL.	NVÚ.

522	Z-63131 A	Lubná - Zavidov, traťová bez TV, Zavidov, celá bez TV, Zavidov - Čistá, traťová bez TV, Čistá, celá bez TV, Čistá - Kralovice u Rakovníka, traťová bez TV, Kralovice u Rakovníka, celá bez TV	05.09.2022-14.09.2022	08:00 - 17:00	Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 11,285 (P1740), rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úpravy kabelizace, přípojka NN, nový RD, údržba TK.	ZP+ND.
533	Z-73269 A	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námeztníku výhybky č. 6 k námeztníkům výhybek č. 11 a č. 15. Cheb, 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK mezi PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755	08.09.2022	08:00 - 16:00	Demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr.	NVÚ.
533	Z-73269 B	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 k námeztníku výhybky č. 15. Cheb, 16. bez TV, v části od návěstidla S16 do km 454,720 a od km 454,755 po návěstidlo L16 Cheb, 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK mezi PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb, 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK mezi PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755	09.09.2022	08:00 - 16:00	Demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr.	NVÚ.

533	Z-73269 C	<p>Cheb, zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se62, Se63 po návěstidlo Se69.</p> <p>Cheb, 92. bez TV, kolej „spojovací“ v části od návěstidla Se141 k návěstidlu Se63</p> <p>Cheb, 138., 140., 142., 144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1., 2. koleje spouštěcí a 30., 32., 92. koleje spojovací, sekce E/17 – modrá</p> <p>Cheb, 602., 604., 606., 608., 610., 612., 614., 616., 618., 620., 622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá)</p>	11.09.2022	08:00 - 16:00	Demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr.	NVÚ.
533	Z-73269 D	<p>Cheb, zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidel L5, L7b a námezvníku výhybky č. 69 po návěstidlo Se61.</p> <p>Cheb, 1. jen TV, kolej „sever“ od ÚD č. 103 po ÚO č. 421 – sekce E/21 (modrá)</p> <p>Cheb, 3., 5., 7b. jen TV, koleje „sever“ od ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 po ÚO č. 413 – sekce E/22 (žlutá)</p> <p>Cheb, 801., 803., 805. + TV, sekce E/23 (zelená)</p>	06.09.2022-07.09.2022	21:45 - 04:05	Demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr.	NVÚ.
533	Z-73269 E	<p>Cheb, zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se61 k námezvníku výhybky č. 83.</p> <p>Cheb, 3., 5., 7b. jen TV, koleje „sever“ od ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 po ÚO č. 413 – sekce E/22 (žlutá)</p> <p>Cheb, 801., 803., 805. + TV, sekce E/23 (zelená)</p>	10.09.2022	08:00 - 16:00	Demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr.	NVÚ+ND. Vliv na IC 512/515 Pendolino Cheb - Fr. Lázně a zpět

533	73113 C	Cheb , 18., 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L	10.09.2022-11.09.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 7.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 A+B+F+G+J + ROV 73052 B+F+J+N+R.
533	73113 F	Cheb , 8., 10., 12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J	10.09.2022-11.09.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 7.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 A+B+C+G+J + ROV 73052 B+F+J+N+R.
533	73113 G	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po návěstidla S4a, S6. Cheb , 4a. bez TV, její část od návěstidla S4a po návěstidlo Lc4a Cheb , 4a., 6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá)	10.09.2022-11.09.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 7.	CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 A+B+C+F+J + ROV 73052 B+F+J+N+R.

533	73113 J	<p>Cheb, 128a., 130., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p>Cheb, 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená</p> <p>Cheb, 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205</p> <p>Cheb, 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po UD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 – červená</p> <p>Cheb, 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená</p> <p>Cheb, 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená</p> <p>Cheb, 200., 204., 208. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po UD č. 51 a UD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 – modrá</p>	10.09.2022-11.09.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 7.	<p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73113 A+B+C+F+G + ROV 73052 B+F+J+N+R.</p>
536	Z-73244 B	<p>Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary, traťová bez TV,</p> <p>Karlovy Vary, záhl. směr Karlovy Vary dolní nádraží, v části od návěstidla DL po návěstidlo Se8</p>	12.09.2022-13.09.2022	08:00 - 16:40	Strojní podbíjení, úprava GPK a oprava přejezdu v km 2,272 (P396).	<p>ZP+ND. Uzavírka přejezdu v km 2,272 dne 12.09., 08:00 - 17:00 hod.</p>

536	Z-73244 A	Stará Role - Nová Role, traťová bez TV, Nová Role, celá bez TV, Nová Role - Nejdek, traťová bez TV, Nejdek, záhl. a zhl. v části od návěstidla L po návěstidla S1, S3, S5 a ke hrotům jazyků výhybky č. 5. včetně celých výhybek č. 1, 2, 3, 5 Nejdek, 2. bez TV	05.09.2022-08.09.2022	08:00 - 17:00	Strojní podbíjení, úprava GPK a oprava přejezdů v km 16,099 (P165) a v km 11,485 (P155).	ZP+ND. Uzavírka přejezdu v km 16,099 (P165) dne 06. 09. 2022 od 08:00 hod. do 17:00 hod. Uzavírka přejezdu v km 11,485 (P155) dne 07. 09. 2022 od 08:00 hod. do 20:00 hod.
543	Z-73242 A	Tršnice - Skalná, traťová bez TV, Skalná, celá bez TV, Skalná - Luby u Chebu, traťová bez TV, Luby u Chebu, celá bez TV	01.09.2022-20.09.2022	08:00 - 14:40	Oprava GPK, zřízení trativodu, čištění kolejového lože a výměna def. vadných kolejnic.	ZP+ND.
720	Z-73267 A	Cheb - Schirnding, traťová bez TV	16.09.2022-25.09.2022	07:40 - 17:40	Oprava mostu v km 141,660.	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Současně s BETRA Schirnding - Marktredwitz. CPS + ve dnech 22.-24.09.2022 oprava přejezdu P311 v km 114,584

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

5. Projednání změn MP – červenec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Z důvodu nedodání materiálu byly **zrušeny** denní výluky pro CPS dle **ROV 23154 etapy B** v dopravně **Polom** ve dnech 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022 v časech od 07:20 hod. – do 19:00 hod. Výluky byly požadovány pro výstavbu silničního mostu na přeložce silnice III/483.

VR 305 – Z důvodu nedodání materiálu byly **zrušeny** denní výluky pro CPS dle **ROV 23154 etapy C** v dopravně **Polom** ve dnech 22.07.2022, 24.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022 v časech od 07:20 hod. – do 19:00 hod. Výluky byly požadovány pro výstavbu silničního mostu na přeložce silnice III/483.

VR 305 – Z důvodu nedodání materiálu byla **zrušena** denní výluka pro CPS dle **ROV 23154 etapy A** se ZP v dopravně **Polom** dne 23.07.2022 v časech od 00:20 hod. – do 04:20 hod. Výluka byla požadována pro výstavbu silničního mostu na přeložce silnice III/483.

Zhotovitel požádal o přesun výše zrušených výluk v řádech týdnů. S tímto posunem nesouhlasí zástupce dopravce České dráhy, a. s. a vzhledem ke skutečnosti, že již na výše zmíněné termíny (hlavně pro původně plánovaný ZP dne 23.07.2022) bylo zpracováno opatření, včetně projednání se zahraničními partnery, žádá o řádné projednání těchto výluk (tj. 4 měsíce předem).

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí. Výluky budou moci být zařazeny nejdříve do měsíce října 2022.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí, výstavbu podchodu a nástupiště.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy C** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí a výstavbu nástupiště.

VR 501 – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský požádal z důvodu nevhodného souběhu o přesun noční výluky dle **ROV 63043 etapy G4 a etapy W4** v úseku **Pečky – Cerhenice** z termínu 15./16.07.2022. Pro tyto výluky je sice sjízdná odklonová trasa na VR 524, ale není průjezdný úsek Praha-Vysočany – Praha-Libeň z důvodu modernizace Praha-Vysočany.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Dané výluky je třeba realizovat v tomto termínu. Výluky zůstávají v daném termínu. Dopravce bude tedy daný termín akceptovat.

VR 502 – Na žádost dopravce došlo k posunu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 33140 etapy B** v dopravně **Havlíčkův Brod**. Výluka bude probíhat v termínu 30.07.2022 (od 09:00 hod.) – 31.07.2022 (do 16:30 hod.) a je požadována pro výměnu pražců a kolejnic.

VR 502 – Na žádost dopravce došlo k posunu začátku denní výluky dle **ROV 33140 etapy C** v dopravně **Havlíčkův Brod**. Výluka bude probíhat dne 30.07.2022 v čase od 09:00 hod. – do 18:45 hod. a je požadována pro výměnu pražců a kolejnic.

VR 527 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63176 etapy G** v úseku **Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy** z důvodu uvolnění odklonové trati při výlukách na VR 537. Výluky budou probíhat ve dnech 02.07.2022, 03.07.2022 v časech od 08:30 hod. – do 13:30 hod. a jsou požadovány pro BOTV a regulaci kotvení.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73197 etapy A** v dopravně **Dolní Beřkovice** dne 11.07.2022. Práce budou provedeny v rámci výluky dle ROV 73248 etapy A v měsíci září.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73197 etapa B** v dopravě **Dolní Beřkovice** dne 12.07.2022. Práce budou provedeny v rámci výluky dle ROV 73248 etapy B v měsíci září.

VR 541 – Došlo k požadavku na doplnění denních výluk pro geotechnické průzkumy v úseku Nymburk – Mladá Boleslav. Vzhledem k požadavku realizovat tyto výluky v době celozávodní dovolené automobilky Škoda Mladá Boleslav, a zároveň souběhu s již schválenými výlukami pro CPS v úseku Jestřebí – Srní u České Lípy od 02.08.2022, vznikl požadavek na realizaci těchto výluk i ve víkendovém termínu 30. a 31.07.2022. S tímto víkendovým termínem ani s konáním výluky v pátek odpoledne nesouhlasí zástupci dopravců ARRIVA vlaky, s. r. o., KŽC Doprava, s. r. o a zástupce IDSK. Na základě nesouhlasného stanoviska výluky ve víkendovém termínu konány nebudou. Ve všedních dnech (vyjma pátku) budou konány v časech od 06:00 hod. – do 21:00 hod. a v pátek dne 29.07.2022 v čase od 06:00 hod – do 13:00 hod. Zároveň došlo na základě požadavku O12 k etapizaci výluk, úsek Nymburk – Veleliby bude vyloučen jen po nezbytně nutnou dobu.

VR 541 – V návaznosti na odstavec výše byly doplněny denní výluky dle **ROV 63217 etapy A** v úseku **Veleliby – Dobrovice včetně mezilehlých dopraven**. Výluky budou probíhat ve dnech 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022 v časech od 06:00 hod. – do 13:00 hod. a jsou požadovány pro sondy geotechnického průzkumu.

VR 541 – V souvislosti s informacemi výše byla doplněna denní výluka dle **ROV 63217 etapa D** dne 29.07.2022 v úseku **Nymburk – Veleliby** a v dopravě **Veleliby** v čase od 06:00 hod. – do 13:00 hod. Výluka je požadována pro sondy geotechnického průzkumu.

VR 543 – V souvislosti se **zrušenou** nepřetržitou výlukou pro CPS dle **ROV 73184 etapou C1** v úseku **Aš – SelbPlösberg** plánovanou realizovat původně v termínu 20.06.2022 – 03.07.2022 upozornil zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán, že **k dané výluce již byla přijata opatření ve vztahu k mezinárodním vlakům, která nelze měnit a dostat zpět kapacitu, proto daná opatření zůstanou v platnosti**.

VR 548 – Na žádost zhotovitele byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 53129 etapa A1** v dopravě **Liberec**. Výluka byla požadována dne 01.07.2022 v čase od 07:20 hod. – do 18:00 hod. pro budování silničního mostu I/35.

VR 548 – Na žádost zhotovitele byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 53131 etapy A1** v dopravě **Liberec**. Výluky byly požadovány ve dnech 25.07.2022, 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022 v časech od 07:20 hod. – do 18:00 hod. pro budování silničního mostu I/35.

6. Projednání změn SUP – srpen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Došlo ke změně času u denní výluky dle **ROV 53136 etapy C** v úsecích **Česká Třebová – Odbočka Parník – Dlouhá Třebová**. Výluka bude probíhat dne 20.08.2022 v čase od 08:20 hod. – do 15:20 hod. a je požadována pro odstranění porostu, defektoskopických vad a BOTV.

VR 501 – Došlo ke změně času u denní výluky dle **ROV 53136 etapy A** v úsecích **Česká Třebová – Odbočka Parník – Dlouhá Třebová**. Výluka bude probíhat dne 21.08.2022 v čase od 08:20 hod. – do 14:20 hod. a je požadována pro odstranění porostu, defektoskopických vad a BOTV.

VR 501 – Došlo ke změně času u denní výluky dle **ROV 53136 etapy B** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat dne 21.08.2022 v čase od 08:20 hod. – do 11:20 hod. a je požadována pro odstranění porostu, defektoskopických vad a BOTV.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí, výstavbu podchodu a nástupiště.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy C** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí a výstavbu nástupiště.

VR 504 – Zástupce dopravce Die Länderbahn CZ, s. r. o., p. Jan Urban vznesl dotaz na souběh výluk dle **ROV 73081 (etap D, F)** v dopravně **České Zlatníky** s dalšími výlukami - zda bude možné po dobu tohoto souběhu v dopravně České Zlatníky provozovat osobní dopravu?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Výluky dle ROV 73081 (etapy D, F) byly doplněny do souběhu s výlukou traťové koleje a osobní doprava bude vedena prostředky ND.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 63194 etap A-D** v úseku **Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy** a v dopravně **Roztoky u Prahy** ve dnech 13., 14. a 20.08.2022 z důvodu uvolnění odklonové trati při výlukách na VR 537. Nový termín výluk bude řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 541 – V souvislosti s potřebou doplnění denních výluk pro geoprůzkum (v měsících červenci a srpnu) tak, aby byly výluky mimo souběh s výlukami pro CPS, došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63127 etapy C** v úseku **Dobrovice – Bezděčín** a v dopravně **Dobrovice**. Výluka bude probíhat dne 01.08.2022 v čase od 06:00 hod. – do 21:00 hod. a je požadována pro sondy geotechnického průzkumu.

7. Projednání změn SP – září 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal o včasné zpracování VNJR (v předstihu) u vybraných výluk dle **ROV 25017** na stavbě „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ nejlépe do začátku letních měsíců, aby mohlo být dopravcem zpracováno opatření.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí a bude snaha mu vyhovět.

VR 309 – Dojde k záměně termínů konání u denních výluk dle **ROV 53154 etapy A** v úseku **Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách** a v dopravně **Rudoltice v Čechách s etapou C** v dopravně **Rudoltice v Čechách**. Etapa A bude probíhat dne 21.09.2022 a etapa C dne 22.09.2022.

VR 309 – Dojde ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 23164 etapy C** v úseku **Zábřeh na Moravě – Lukavice na Moravě** a v dopravně **Zábřeh na Moravě**. Výluka bude probíhat dne 26.09.2022 v čase od 07:30 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu TV, úsekových děličů a odpojovačů.

VR 310 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal u denních výluk dle **ROV 23168 etap A, B, C** v úsecích **Krnov – Brantice – Milotice nad Opavou – Bruntál** o posun časů na od 07:45 hod. – do 15:45 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavku dopravce bude vyhověno.

VR 316 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal o přesun výluky ze dne 18.09.2022 dle **ROV 23124 etapy D1** v úseku **Napajedla – Huštěnovice** a v dopravně **Napajedla** mimo souběh výluk v Brodku, tzn. minimálně o jeden týden. U výluk na Dluhonicích bude doplněna zkratka ND.

Vyjádření Správy železnic státní organizace – Požadavek dopravce bude prověřen, ale jedná se o akce více subjektů (včetně výluk pro CPS). Bude prověřena i možnost úpravy HMG u výluk pro CPS. Následně bude dále řešeno v rámci dalších porad.

VR 316 – Byla doplněna noční výluka se ZP pro CPS dle **ROV 23198 etapa E** v úseku **Staré Město u Uherského Hradiště – Huštěnovice** v termínu 24./25.09.2022 v čase od 23:00 hod. – do 04:00 hod. Výluka je požadována pro napájecí převěs.

VR 316 – Byla doplněna noční výluka se ZP pro CPS dle **ROV 23198 etapa F** v úseku **Napajedla – Huštěnovice** v termínu 25./26.09.2022 v čase od 23:00 hod. – do 04:00 hod. Výluka je požadována pro napájecí převěs.

VR 326 – Je pravděpodobné, že v rámci dalších porad budou již zařazeny posunuté výluky pro CPS v úseku Opatov – Svitavy.

VR 501 – U výluk dle **ROV 63002 etapy Y4** v úseku **Poříčany – Pečky** a **etapy Z4** v úseku **Pečky – Velim** bude doplněna zkratka ND.

VR 501 – Zástupce IDSK Ing. Martin Zahrádka upozornil na nevhodný souběh výluk dle **ROV 63214 etapy C** a s výlukou dle **ROV 63113 etapou B** dne 03.09.2022.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Výluka dle **ROV 63113 etapa B** dne 03.09.2022 byla zrušena. Výluka dle **ROV 63113 etapa B** dne 04.09.2022 byla reetapizována na výluku **63113 etapu A** v čase 06:00 – 20:00 hodin.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí, výstavbu podchodu a nástupiště.

VR 501 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53121 etapy C** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 (od 07:30 hod.) – 02.09.2022 (do 03:50 hod.) a je požadována pro snesení kolejí a výstavbu nástupiště.

VR 507 – Dojde k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 53145 etapy A** v úseku **Polička - Borová u Poličky** a v dopravnách **Polička** a **Borová u Poličky** do 16.09.2022.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce CTD, Správy diagnostiky elektrotechniky, Mgr. Petr Kluz předložil PROGRAM PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ NA KORIDOROVÝCH TRATÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC V ROCE 2023, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červnu 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červenec a srpen 2022

Změnové tabulky červenec 2022

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23191 A	Havířov SK 18. bez TV	11.-N-17.	7:00-N- 17:00	odstranění závad GPK (sanace šterkového lože, výměna pražců)		OVA	
301	23191 B	Havířov SK 18., 20., 22. jen TV	11.,12.,13.,14.	7:30- 17:00	odstranění závad GPK (sanace šterkového lože, výměna pražců)	LNT	OVA	
301	23197 D	Ostrava uhelné n. SK 804.+TV, SK 803. jen TV	10.	13:30- 16:30	mytí oken na lávce pro chodce (na V. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
301	23197 E	Ostrava uhelné n. SK 803.+TV, SK 804. jen TV	9.	7:30- 10:30	mytí oken na lávce pro chodce (na V. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
301	23197 F	Ostrava uhelné n. SK 801., 802.+TV	9.	11:30- 16:30	mytí oken na lávce pro chodce (na IV. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
305	23197 A	Ostrava hl.n. SK 3.-7e+TV	10.	7:30- 9:30	mytí oken na lávce pro chodce (na I. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
305	23197 B	Ostrava hl.n. SK 1.+TV	10.	9:30- 11:00	mytí oken na lávce pro chodce (na I. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
305	23197 C	Ostrava hl.n. SK 2.+TV	10.	11:00- 12:30	mytí oken na lávce pro chodce (na II. nástupiště), údržba zastřešení nástupiště	NVÚ	OVA	
316	23122 A2	Moravský Písek - Nedakonice 1. TK jen TV, Nedakonice lichá KS jen TV	27.	7:00- 17:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení	NVÚ , na žádost SEE rozetapizování, souběh s etapami A+A1	OVA	

316	23122 D2	Nedakonice - Staré Město u UH 1. TK jen TV, Nedakonice lichá KS jen TV	29.	7:00- 17:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení	NVÚ , na žádost SEE rozetapizování, souběh s etapami D+D1	OVA	
dílčí změny:								
301	23101 E	Ostrava-Kunčice výh. č. 20	15.	6:30- 18:00	výměna výhybkových pražců	z kapacitních důvodů přesun ze dne 14.7.2022	OVA	
316	23122 A	Moravský Písek - Nedakonice 1. TK, Nedakonice lichá KS, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Moravský Písek	27.	5:30- 17:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení, cyklická výměna jazyků a opornic výh. č. 11, 12	NVÚ , na žádost SEE rozetapizování, souběh s etapami A1+A2, úprava času - původní čas 5:30-18:00 hod	OVA	
316	23122 D	Nedakonice - Staré Město u UH 1. TK, Nedakonice lichá KS, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Staré Město u UH	29.	5:30- 17:00	Nedaří, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení, cyklická výměna jazyků a opornic výh. č. 5, 7	NVÚ , na žádost SEE rozetapizování, souběh s etapami D1+D2, úprava času - původní čas 5:30-18:00 hod	OVA	
316	32H10002	Napájecí stanice Otrokovice	23.-N-26.	8:00-N- 19:00	úprava linek NS v rámci rek. vedení E. ON	Na žádost SEE Olomouc - rozšíření prací na lince VVN, změna termínu konání - původní termín 23.-25.7.2022	OVA	
317	23115 B	Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves TK, Uherský Ostroh záhlaví a zhlaví směr Ostrožská Nová Ves, výh. č. 1	7.	8:00- 16:00	oprava výh. č. 1 a opravné práce v TK	ZP+ND , na žádost ST OLC rozšíření vyloučeného místa	OVA	
317	23115 C	Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves TK, Uherský Ostroh záhlaví a zhlaví směr Ostrožská Nová Ves, výh. č. 2	8.	8:00- 16:00	oprava výh. č. 2 a opravné práce v TK	ZP+ND , na žádost ST OLC rozšíření vyloučeného místa	OVA	
zrušeno:								
305	23154 B	Polom SK 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv.2L po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Suchdol nad Odrou - Polom	18.,19.,20.,21.	7:20- 19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnicIII/483 (vedle sil. mostu I/E462 - D48)	VNJŘ , nedodání materiálu (ocelové profily a skleněné výplně)	CPS	

305	23154 C	Polom SK 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv.1L po náv. S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Polom - Suchdol nad Odrou	22., 24.,25.,26.,27.	7:20-19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnicIII/483 (vedle sil. mostu I/E462 - D48)	VNJŘ , nedodání materiálu (ocelové profily a skleněné výplně)	CPS	
305	23154 A	Polom celá + TV	23.	00:20-04:20	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnicIII/483 (vedle sil. mostu I/E462 - D48)	ZP, ND , nedodání materiálu (ocelové profily a skleněné výplně)	CPS	
317	23115 A	Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves TK, Ostrožská Nová Ves celá, Ostrožská Nová Ves - Kunovice TK	1.-N-12.	7:15-N-18:00	Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 a 92,113	ZP+ND , nedostatek finančních prostředků	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23120 I	Holešov sdělovací zařízení ŽST	7.7. -N-31.8.	7:00-N-17:00	přepojování metalických a optických kabelů	na žádost zhotovitele, změna technologie	SSV	rekonstrukce ŽST Holešov
308	12H60003	NS Valašské Meziříčí	12.	7:00-14:00	údržba 22kV+3kV	na žádost SEE, odstranění havarijního stavu rozvaděče	OVA	
309	25011 C	NS Grygov (Olomouc hlavní nádraží – Nezamyslice jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodyspečera)	10.	15:30-19:30	Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec	Na žádost SSZT Olomouc a SEE Olomouc - změna technologie (bez vlivu na r. 309)	OVA	
310	23099 E	Krnov-Skrochovice TK bez TV, Skrochovice celá bez TV	7.,8.	7:35-15:35	údržbové práce, úprava SZ kabelů na přejezdu v km 91,716 (P7753)	ZP+ND v souvislosti s optimalizací výlukových akcí na VR 310 je akce navracena do původně plánovaných termínů	OVA	
313	23199 A	Olomouc-Nová Ulice - Olomouc Řepčín: TK bez TV a záhlaví směr Olomouc Řepčín v Olomouci N. Ulice	1.-N-10.	8:00-18:00	Oprava defektoskopických vad na tramvajovém křížení, přejezdu P7609 v km 3,036	ZP+ND , na žádost ST Olc odstranění havarijního stavu - koordinováno dle požadavků města Olomouc - složitá dopravní situace	OVA	

313	23199 B	Olomouc hl.n. - Olomouc- Nová Ulice TK, Olomouc - Nová Ulice SK č. 1, 2 zhlaví a záhlaví směr Olomouc hl.n. zhlaví směr Olomouc Řepčín	2.-N-6.	8:00-N- 18:00	Opravu přejezdu P7601 v km 0,750 a přechodu P7600 v km 0,670	ZP+ND , na žádost ST Olc odstranění závad - souběh s etapou A	OVA	
dílčí změny:								
309	25011 A	Blatec SZZ Olomouc - Blatec TZZ Blatec - Vrbátky TZZ	10.7.-N-15.8.	15:30- N-9:00	Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec	Na žádost SEE Olomouc změna termínu - navýšení (souběh s 25011 C)	OVA	
309	23095 A	Prostějov hl.n.: záhl. směr Bedihošť Prostějov hl.n. - Bedihošť: TK + TV, Bedihošť: celá Bedihošť - Pivín: TK + TV	11.7.-N-15.8.	8:00-N- 9:00	Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982	Oprava podvojného vyloučení - snížení rozsahu vyloučení (23095 B - celá Pivín + 23095 A Pivín záhlaví směr Bedihošť)	OVA	
309	23095 B	Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: TK + TV, Nezamyslice: SK 2b, 2c jen TV	11.-N-17.	8:00-N- 15:00	Oprava SK, výměna pražců a kolejiva, oprava GPK a GPV a úprava průjezdného průřezu.	ZP+ND+LNT ; na žádost SEE Olomouc navýšení vyloučení úseku - UO pro úsek Pivín - Nezamyslice umístěn v dopravně Nezamyslice	OVA	
310	23096 B	Velká Bystřice- Olomouc Bělidla - TK od náv. VBS po náv. S; Velká Bystřice: záhl. směr Olomouc Bělidla	20.-N-29.	08:00- N-14:50	Oprava GPK, výměna kolejnic, svařování a ÚPP a doplnění závor na P7524 v km 5,605	ZP+ND , Na žádost SSZT OLC, změna termínu z 27.- 31.7.a úprava vymezení - doplnění závor na přejezdu. Po dobu výluky bude silniční uzávěra přejezdu P7524 v km 5,605;	OVA	

zrušeno:								
310	23096 A	Olomouc-Bělidla: 301a. bez TV, Olomouc-Bělidla: zhl. střední od náv. Se301 po náv. Sc301, Sc302, Sc303, Se305, Se306, Se307, námezníku výh. č. 305. Olomouc-Bělidla: 301., 302., 303., 304., 305., 306a., 306b., 307., 308. bez TV, Olomouc-Bělidla: zhl. střední směr Velká Bystřice - od náv. Se308, Se309, Se310, Se311, L301, L302, L303 po náv. Sc301b. Olomouc-Bělidla: 301b. bez TV	1.-N-27.	7:10-N-15:00	Celková oprava tramvajového křížení v km 0,580 a opravné práce na SK	ZP+ND , Na žádost města Olomouc z důvodu složité dopravní situace ve městě přesun na 3.10.-9.11.	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33161 A	Podivín výh. č. 1	18.	8:00-13:35	navaření srdcovky - odstranění defektoskop. vady	VNJŘ havarijní stav, jednokolejný provoz Břeclav přednádraží - Podivín	BNO	
320	33161 B	Podivín výh. č. 2	19.	8:00-13:35	navaření srdcovky - odstranění defektoskop. vady	VNJŘ havarijní stav, jednokolejný provoz Břeclav přednádraží - Podivín	BNO	
320	33049 A	Hrušovany u Brna - Židlochovice TK+TV, Židlochovice celá+TV	1.	0:00-4:00	vložení ÚD do TV SK 1	ZP přesun z června (10.6.), požadavek SSV	SSV	Židlochovice

324	33107 K	Pohled část zhlaví sudé SK směr Příbyslav, Pohled sudá+TV	20.-N-21.	7:40-N-17:40	nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK	NVÚ odstranění havarijního stavu	BNO	
324	33107 L	Pohled - Příbyslav 2. TK+TV, Pohled zhl. a záhl. 2. TK směr Příbyslav od náv. 2L po hroty výh. č. 6	20.	7:40-17:40	nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK	VNJŘ odstranění havarijního stavu	BNO	
507	33125 E	Hav. Brod SK 8 bez TV	25.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování		BNO	
502	63115 A	Kolín seř. n. - Kutná Hora hl. n. 1. TK bez TV	9.	7:00-19:00	odstranění DFV, svařování	VNJŘ	PHA	
502	63115 B	Kolín seř.n. - Kutná Hora hl. n. 1. TK jen TV	9.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
502	63115 C	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. n. 2. TK bez TV	10.	7:00-19:00	odstranění DFV, svařování	VNJŘ	PHA	
502	63115 D	Kutná Hora hl. n. - Kolín seř. n. 2. TK jen TV	10.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
dílčí změny:								
320	33049 B	Židlochovice SK 1+TV	1.7.-N-2.9.	4:00-N-23:59	výstavba PHS	přesun začátku výluky z června (pův. 10.6.) - požadavek SSV	SSV	Židlochovice
325	33128 A	H. Brod - Humpolec TK, Lípa celá, Herálec celá, Humpolec celá	14.-N-22.	8:00-N-16:00	výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, oprava přejezdu v km 20,830	ZP+ND změna termínu (pův. 13.-21.7.), nevhodný souběh s výlukami VR 324, požadavek dopravce	BNO	
324	33136 A	Okrouhlice - Havl. Brod 1. TK+TV, Okrouhlice část zhl., záhl. 1. TK směr H. Brod, lichá jen TV	16.	8:55-16:55	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 8:35-16:35), požadavek dopravce	BNO	

324	33136 B	Havl. Brod - Okrouhlice 2. TK+TV, Okrouhlice část zhl. a záhl. 2. TK směr H. Brod, sudá jen TV	23.	8:55- 16:55	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 8:35-16:35), požadavek dopravce	BNO	
502	33140 B	Havlíčkův Brod zhlaví SK 3a směr Pohled a Šlapanov část od nám. výh. č. 11a po náv. Se11, SK 3a bez TV, zhlaví SK 3b, 7b směr Pohled a Šlapanov od náv. Se14 po náv. Sc3b, Sc7b	30./31.	9:00-N- 16:30	výměna pražců a kolejnic	změna času zaháj. (pův. 8:15 hod.), pož. dopravce	BNO	
502	33140 C	Havlíčkův Brod SK 3., 3a., 3b. jen TV	30.	9:00- 18:45	výměna pražců a kolejnic	NVÚ změna času zaháj. (pův. 8:15 hod.), pož. dopravce	BNO	
507	33125 A	Hav. Brod - Rozsochatec TK, Rozsochatec celá	20.-N-29.	8:30-N- 15:15	oprava přejezdu v km 10,634; údržba žel. svršku, odstranění vegetace	ZP+ND změna term. zahájení (pův. 22.7.), navýšení rozsahu prací (komplexní prohlídkou dne 2.5.2022 zjištěny vadné pražce pod styky v km 12,500 - 14,400), změna času (pův. 10:00-18:05), požadavek dopravce	BNO	
507	33125 B	Rozsochatec - Chotěboř TK	20.-N-29.	8:30-N- 15:15	výměna kolejnic a pražců, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	ZP+ND změna term. zahájení (pův. 22.7.), navýšení rozsahu prací (komplexní prohlídkou dne 2.5.2022 zjištěny vadné pražce pod styky v km 12,500 - 14,400), změna času (pův. 10:00-18:05), požadavek dopravce, změna def. vyloučeného zařízení (pův. včetně Chotěboř celá - přesun do etapy C)	BNO	

507	33125 C	Chotěboř celá, Chotěboř - Ždírec nad Doubr. TK	25.,26.,27., 28.,29.	7:10- 14:50	údržba žel. svršku, odstranění vegetace	ZP+ND změna režimu výluky (pův. 13N 17.-29.7.), změna času (pův. 8:45-18:05), požadavek dopravce, změna def. vylouč. zařízení (dopl. Chotěboř celá - přesun z etapy C)	BNO	
507	33125 D	Havlíčkův Brod zhlaví a záhlaví TK směr Rozsochatec od náv. L90N, L90S po náv. RS	22.-N-29.	8:30-N- 15:15	sanace nad průjezdným profilem	ZP směr Rozsochatec CPS změna času (pův. 10:00-18:05), požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
324	33126 F	Pohled - Přibyslav 1. TK bez TV	19./20., 20./21.	21:55- 4:20	výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba žel. svršku	nevhodný souběh s doplněnými výlukami dle ROV 33107	BNO	
324	33110 D	Havlíčkův Brod SK 92+TV, SK 91 jen TV	24.	0:25- 4:10	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	LNT změna turnusu pracovníků SEE	BNO	
502	33136 C	Golčův Jeníkov zhlaví 1. a 3. SK směr Čáslav od náv. Se8 po náv. L1, L3	14./15.	22:00- 4:00	výměna vadného LIS, výměna součástí výh. č. 17 a 18	práce provedeny při výluce dle ROV 63148 dne 8. 5. 2022, pož. ST Jihlava	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53041 G1	Pardubice hl. n. kolejově: 6c., 8e. SK napětově: 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b., 14., 402., 404., 408., 410., 412.	5.,6.,7.,8.	7:40- 16.40	dokončení TV	ZP+ND z důvodu MÚ v ŽST Pardubice, v souběhu s výlukou 53086 F1. Zastavený provoz směr Pardubice- Rosice nad Labem.	SSV	stavba Pardubice
501	53121 P	Pardubice hl.n. kolejově 10., 12. SK	5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.	7:40- 16:40	doplnění kovové konstrukce atiky zastřešení nástupiště č.1 a 2	dodatečný a opětovný požadavek stavby na zavedení původně zrušených výluk ve stejném i novém termínu, navýšení počtu	SSV	stavba Pardubice

501	63045 F4	Velim - Kolín 1. TK+TV, Kolín SK101cd	2/3.7.; 6/7.7.; 9/10.7.; 13/14.7.; 15/16.7.	23:00- 4:05	návoz materiálu	v souběhu za ZP Pečky - Cerhenice	SSZ	PoVel
501	63045 G4	Kolín - Velim 2.TK+TV, Kolín SK102d	16/17.7.; 20/21.7.; 23/24.7.; 27/28.7.; 30/31.7.	23:00- 4:05	návoz materiálu	v souběhu za ZP Pečky - Cerhenice	SSZ	PoVel
501	63043 G4	Pečky - Cerhenice 1. TK	15/16.7.	23:00- 4:05	úprava GPK	v souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice (a také směr Sadská). Dodatečně doplněno - mimo ZP na rameni 524	SSZ	PoVel
501	63043 W4	Pečky - Cerhenice 1. TK jen TV	15/16.7.	23:00- 4:05	úprava GPK		SSZ	PoVel
501	63122 C4	Poříčany - Pečky 1. TK	16/17.7.	23:00- 4:05	mnt přej. Km 368,619	C4+A = ZP Tatce - Poříčany (v soub. se ZP Pečky - Cerhenice)	SSZ	PoVel
501	63122 P4	Poříčany - Pečky 1. TK jen TV	16/17.7.	23:00- 4:05	mnt přej. Km 368,619	C4+A = ZP Tatce - Poříčany (v soub. se ZP Pečky - Cerhenice)	SSZ	PoVel
501	63122 T3	Pečky - Tatce 2. TK - jen TV	5/6.7.	22:00- 5:00	PM1000	v soub. se ZP Tatce- Poříč. (23-5:00)	SSZ	PoVel
501	63122 T3	Pečky - Tatce 2. TK - jen TV	8/9.7.	22:00- 5:00	mnt TV		SSZ	PoVel
501	63122 D3	Pečky - Tatce 2. TK	8/9.7.+ 15/16.7.	22:00- 5:00	mnt NV (8/9.7.), broušení (15/17.)	15/16. v soub. se ZP Pečky - Cerhenice (23:00-4:05) a se ZP Poř. - Sadská (22-5:00)	SSZ	PoVel
501	63045 B4	Velim SK 5 + záhl/zhl směr Kolín	21/22.7.	23:00- 4:05	vyjmutí izolátorů regulace TV	přesun z 18/19.5. z důvodů překročení výluk 63045 A+P) nelze na 1. TK	SSZ	PoVel
501	63045 R4	Velim TV liché	21/22.7.	23:00- 4:05	vyjmutí izolátorů regulace TV	dtto	SSZ	PoVel
501	63043 K	Velim SK 2, TV sudé	23.7.-N-24.7.	7:30-N- 21:00	práce PM1000		SSZ	PoVel
505	53086 F1	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem TK + obě záhlaví, Pardubice Rosice nad Labem kolejově 2., 4. SK	5.,6.,7.,8.	7:40- 16.40	dokončení TV	ZP+ND z důvodu MÚ v ŽST Pardubice	SSV	stavba Pardubice

dílčí změny:								
501	55028 A	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13	12.	13:40- 18:40	Přepínání návěstidel Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13.	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel, Změna času a termínu (původně 18.7.)	SSV	stavba Pardubice
501	55028 B	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47	18.	7:40- 12:40	Přepínání přestavníků výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47.	Jízdy na/z koleje 1 na/z koleje 1a a jízdy na/z koleje 11 na/z koleje 5a na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času (původně 13:00-18:00)	SSV	stavba Pardubice
501	55028 C	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc1, Lc5, Sc1, Sc3	12.	7:40- 12:40	Přepínání návěstidel Lc1a, Lc5, Sc1, Sc3.	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel, Změna času a termínu (původně 19.7.)	SSV	stavba Pardubice
501	55028 D	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. počítače náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415	18.	13:40- 18:40	Přepínání počítačů náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415.	Jízdy na koleje č. 1a, 1, 3, 5, 7, 11, 11a, 13, 13a a přes kolejový úsek V42XN na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků. Změna času termínu (původně 19.7.)	SSV	stavba Pardubice
501	55028 E	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc2, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40	11.	7:40- 17:40	Přepínání návěstidel Lc2a, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40.	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel. Změna termínu (původně 20.7.)	SSV	stavba Pardubice
501	55028 F	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN a přestavníky výkolejek č. Vk5XN, VK6XN	15.	7:40- 17:40	Přepínání počítačů náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414.	Jízdy na koleje č. 2a, 2, 10b, 8, 10, 12 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků. Změna termínu (původně 21.7.)	SSV	stavba Pardubice

501	55028 G	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. počítače náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414	19.	7:40- 17:40	Přepínání přestavníků výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN. Přepínání přestavníků výkolejek č. Vk5XN, VK6XN.	Jízdy na/z koleje 2 na/z koleje 2a 2 na PN nebo kolem neobsluhovaného návestidla, Do/z Kostěnic z nelze z koleje č. 4. Nelze na/z kolejí 10b, 12b na z kolejí 10, 12. Nelze obsluhovat vlečku č. 4465 přes výhybku č. 49XN. Nelze na koleje 22, 24, 26. Změna termínu (původně 22.7.)	SSV	stavba Pardubice
501	53052 C	Pardubice hl. n.: 7. bez TV, 7. jen TV, napětově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 Pardubice hl. n.: 11a. bez TV, její část od návestidla Lc11a po námezník výhybky číslo 23 Pardubice hl. n.: 11a jen TV, napětově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531	9.3.-N-1.7.	23:20- N-8:50	Výstavba kabelovodu.	úprava času ukončení výluky (původně bylo 3:50)	SSV	stavba Pardubice
501	53052 E	Pardubice hl. n.: 29. bez TV, od km 305,800 po návestidlo Se23 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hl. n.: 31. bez TV, od km 305,800 po návestidlo L31 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hl. n.: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návestidel L17, L23, L27, L31, Se23, Se24 po námezníky výhybek číslo 80 a 86	10.3.-N-1.7.	8:00-N- 7:30	Snesení výhybek č 52.,58.,61.,68.,69.,78. a vložení nové výh. č. 169X.	úprava času ukončení výluky (původně bylo 3:50)	SSV	stavba Pardubice

501	53052 J	Pardubice hl. n.: 17. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L17 Pardubice hl.n.: 23. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L23 Pardubice hl. n.: 25. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo Se24 Pardubice hl.n.: 27. bez TV,	14.3.-N-1.7.	18:00- N-8:50	Výstavba 5. nástupiště.	úprava času ukončení výluky (původně bylo 3:50)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 A	Pardubice hl.n. kolejově: 13., 13a., 15. SK jejich část	1.7.-N- 2.9.	7:30-N- 3:50	snese ní kolejí 13.,13a,15. snese ní výh. č. 46, výstavba podchodů a nástupiště č. 5	Upřesnění a doplnění vyloučení, úprava času zahájení (původně bylo 3:50) a změna termínu ukončení (zkrácení)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 C	Pardubice hl.n. kolejově: 7., 17., 23., 25. SK, napětově: 7 SK od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531	1.7.-N- 2.9.	8:50-N- 3:50	snese ní kolejí 7., 17., 23., 25. výstavba nástupiště číslo 5.	Upřesnění a doplnění vyloučení, úprava datumu a času zahájení.(původně 30.6. od 23:40), změna termínu ukončení (zkrácení)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 D	Pardubice hl.n. kolejově 27. SK její část.	1.7.-N-29.9.	8:50-N- 3:50	snese ní kolejí 7., 17., 23., 25. výstavba nástupiště číslo 5.	změna času zahájení, (původně v 7:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 E	Pardubice hl.n. zhlaví směr Kostěnice jeho část,	1.7.-N-29.9.	7:30-N- 3:50	snese ní výh. č. 25ab, 27, 28, 29, 31, 33 vložená výh. č. 25X, 29X, zřízení nové koleje č. 25.	změna data a času zahájení (původně 30.6. v 23:40)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 F	Pardubice hl.n. kolejově 13., 13a., 15. SK, zhlaví 1. TK směr Kostěnice jeho část + zhlaví střední jeho část. napětově: 5., 11., 13., 13a., 15. SK	24.6-N1.7.	7:30-N- 7:30	snese ní TV nad kolejemi 13, 13a, 15	změna času ukončení (původně ve 3:50)	SSV	stavba Pardubice

501	53121 J	Pardubice hl.n. - Kostěnice 1., 2. TK+ TV, Pardubice hl.n. záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice. SK 1., 1a., 2., 2a., napětově: Pardubice hl. n. celá	6./7., 7./8., 19./20., 20./21., 21./22	23:40-3:50	montáž a demontáž bran	ZP; upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 L	Pardubice hl.n. - Kostěnice 1. TK + TV, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část, zhlaví střední, jeho část, SK 1., 1a., 5. napětově: Pardubice hl. n. lichá	12.,13.,14.	7:40-17:00	převěšení TV	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 M	Pardubice hl.n. kolejově: 2., 2a, 6. , 8., 10b, 12b, + zhlaví střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2. napětově: sudá	23., 24.	7:50-17:20	převěšení mechanického dělení, doplnění kovové konstrukce atiky zastřešení nástupiště č. 2	upřesnění a doplnění vyloučení (přidána 8. SK)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 T	Pardubice hl.n. 11a. SK+TV její část	1.7.-N-14.7.	8:50-N-17:00	výstavba kabelovodu	úprava času zahájení výluky (původně 3:50)	SSV	stavba Pardubice
501	63043 F9	Velim - Cerhenice 2. TK	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	VNJR; pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63043 V9	Velim - Cerhenice 2. TK je TV	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63043 K9	Velim SK 2, TV sudé	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	NVÚ; pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63045 A	Velim SK 1, 3	1.3.-N-22.7.	0:35-N-4:05	budování podchodu	překročení výluky z důvodu průsaků vody do podchodu pův do 19.5.	SSZ	PoVel
501	63045 P	Velim SK 1, 3-jen TV mezi vlož. izolacemi	1.3.-N-21.7.	0:35-N-23:00	budování podchodu	překročení výluky z důvodu průsaků vody do podchodu pův do 18.5.	SSZ	PoVel
501	63043 D5	Pečky SK 2	28/29.7.	18:00-5:00	práce PM1000	původně 26/27.7.; D5+T5	SSZ	PoVel
501	63043 T5	Pečky TV sudé	28/29.7.	18:00-5:00	práce PM1000	původně 26/27.7.; D5+T5	SSZ	PoVel
505	51F05003	Týniště n. O.: 4a, 4b, 4c, 6., 8., 10., 12., 14., 16., 16a,18.,20. jen TV, včetně předtápěcího zařízení	19.	9:30-12:30	BOTV + ÚO + ÚD	nevhodný souběh s ukončením ROV 53086 B (pův. 15.7.)	HKR	

zrušeno:								
501	55017 A	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. výměna SW	30.6./1.7.	23:40-3:50	Výměna a přezkoušení SW.	ZP. zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice
501	55017 B	Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přezkušování ZZ po výměně SW	1.	3:50-5:50	Výměna a přezkoušení SW.	ZP. zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice
501	55017 C	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami.	30.6./1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW.	ZP. zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice
501	55017 D	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami.	30.6./1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW.	ZP. zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice
501	55017 E	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami.	30.6./1.7.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW.	ZP. zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice
501	53121 P	Pardubice hl. n. SK 11a, 13a 15 jejich část	1.,2.,3.,4.,5.	7:00-18:00	snesení části kolejí 13,15	zhotovitel nepožaduje	SSV	stavba Pardubice

Schvalovatel 5
měsíc: červenec 2022
datum: 27. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
515	65016 A	Uhlířské Janovice PZZ km 24,892	11.-N-19.	8:00-N-17:00	doplnění závor	"OP"	SSZ	
521	65007 X4	P.Radotín SSZ	12.	0:50-4:20	výměna SW	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 H, U	odb.Závodiště-P.Radotín 2. TK+TV	27.7.-N-4.8.	7:30-N-17:30	montáž TV		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63173 V	P.Vysočany počernické zhlaví	20.7.-N-17.8.	4:00-N-17:00	modernizace		SSZ	Vysočany-Mstětice
dílčí změny:								
521	63155 A	P.Radotín 1., 3. SK	17.7.-N-10.12.	21:00-N-24.00	modernizace	původně 1.,3.SK+TV 16.7.-N-10.12. 17:30-N-24:00 hod.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 X	P.Radotín TV lichá	17.-N-18.	21:00-N-17:30	úprava TV	původně součást etapy A	SSZ	Smíchov-Černošice

521	63155 Y	P.Radotín část TV lichá	18.7.-N-10.12.	17:30-N-24.00	modernizace	původně součást etapy A	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 J7, R7	P.Radotín-odb.Závodíště 3. SK+TV, P.Radotín 3a. SK+záhl. a zhlaví	17.-N-18.	21:00-N-17:30	úprava TV	původně etapa J1, R1 17.,18.7. 7:30-17:30 hod.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 I7, S7	P.Radotín-odb.Závodíště 1. SK+TV, P.Radotín 1a. SK+záhl. a zhlaví	17.-N-18.	21:00-N-17:30	úprava TV	původně etapa I1, S1 17.7. 7:30-17:30 hod.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 K7	P.Radotín část lich. smích. zhlaví	17.-N-18.	21:00-N-17:30	úprava TV	původně etapa K1 17.7. 7:30-17:30 hod.	SSZ	Smíchov-Černošice
525	63074 D1	Pha hl.n.-P.Vršovice 101./1. SK/TK, P.Vršovice záhlaví a zhlaví	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
525	63074 E1	P.Vršovice 1. SK	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
525	63074 F1	P.Vršovice edenské zhlaví 911.TK	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
525	63003 B1, P1	P.Vršovice-P.Eden-P.Z.Město 911.TK/101.SK/101. TK+TV	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
525	63026 X1	P.hl.n.-P.Vršovice TV 101./1.SK/TK	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
525	63074 V1	P.Vršovice TV 1. SK	16.	7:30-17:30	laníčkování	přesun z 18.7. - požadavek dopravců, souběh výluk na VR 521	SSZ	Hostivař II
704	63132 B3	Č. Újezd u Votic - Votice 2. TK+TV, Votice 102a. SK, Č. Újezd u Votic votické záhlaví a zhlaví a 2b. SK	15.,25.,27.	1:00-4:10	sypání	ZP, přesun z 20.,21.,23.7.	SSZ	SU-VO

zrušeno:								
525	63074 D1	Pha hl.n.-P.Vršovice 101./1. SK/TK, P.Vršovice záhlaví a zhlaví	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 E1	P.Vršovice 1. SK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 F1	P.Vršovice edenské zhlaví 911. TK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 V1	P.Vršovice TV 1. SK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63003 A1	P.Z.Město-P.Eden-P.Vršovice 102., 102a/102./912. TK/SK/TK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 B1	P.Vršovice edenské zhlaví 1. SK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 A1	P.Vršovice 2. SK+edenské a pražské zhlaví	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 C1	Pha hl.n.-P.Vršovice 102./2. SK/TK, P.Vršovice záhlaví a zhlaví	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II
525	63074 W1	P.Vršovice TV 2. SK	16.	7:30- 17:30	laníčkování sp. 5/7+31/33+38/40 +51/55	změna technologie prací (přesun prací z 18.7.)	SSZ	Hostivař II

Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2022

datum: 27. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63021 J1	NS Karlštejn	17.	6:00- 20:00	odpojení od přenosové soustavy (ČEZ)	E	PHA	
713	93003 A	Plzeň hl.n. - Ejovice 1. TK + TV	30.6./1.7.	23:15- 4:15	cvičení HZS v tunelu		PLZ	
dílčí změny:								
0								

zrušeno:								
715	63130 B	Hostomice pod Brdy PZZ v km 18,815 (P591), Hostomice pod Brdy - Lochovice PZZ v km 20,570 (P592), PZZ v km 22,511 (P595)	22.	8:30-15:30	aktivace nových PZS se závorami na přejezdech P591, P592, P595 (nahrazení výstražných křížů novými PZS, dosazení přejezdníků)	přesun do měsíce září	SSZ	

Schvalovatel 7

měsíc: červenec 2022

datum: 29. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73283 A	Štětí - Liběchov 1. TK + TV Štětí záhl. lichá jen TV	24.-N-26.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu v km 384,937	NVU	UNL	
503	73283 B	Liběchov - Štětí 2. TK + TV Štětí záhl. sudá jen TV	27.-N-29.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu v km 384,937	NVU	UNL	
503	73271 A	Polepy - Hoštka 1. TK + TV	18.	9:00-13:00	narovnání naklápějíciho se náv. v km 395,106		UNL	
503	73272 A	Ústí n. L. Střekov 14. SK + TV jen část kolejí č. 10 -12 - velkobřezenská strana	20.	8:00-11:00	výměna návěstidla L14	LNT	UNL	
503	73268 A	Ústí n.L. Střekov 26a. SK zhl. směr V.Březno SK 12a, 14b, 18b, 20b, 26a (výh. č. S2,62, 64 a část výhybky č. 61)	29.7.-N-8.8.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. S2 a 64, strojní úprava GPK		UNL	
508	50021 A	Liberec kolej. č. 101	11. - 6N-16.	7:00 - 18:00	SVP, odstr. def. vad, oprava GPK, BK		HKR	
527	63021 H1	NS Roztoky u Prahy	19.	7:00-18:00	ČEZ odpojení od el. soustavy	přesun termínu z 21.7., výl. pro ČEZ	PHA	
527	70022 A	Ústí n. L. hl. n. obvod jih výh. č. 113	11.	7:00-15:00	navážení srdcovky výh. č. 113		UNL	

541	63217 A	Veleliby-Straky TK, Straky celá, Straky-Čachovice TK, Čachovice celá, Čachovice-Luštěnice-Újezd TK, Luštěnice-Újezd celá, Dobrovice záhl. směr Luštěnice-Újezd	26.,27.28.	6:00-21:00	geosondy - elektrizace	ZP+ND, upraveno z rozhodnutí CVP	SSZ	NBK-Nepřevázka
541	63217 D	Nymburk hl.n. -Veleliby TK,Veleliby záhl. směr Strak	29.	6:00-13	geosondy - elektrizace	ZP+ND upraveno z rozhodnutí CVP	SSZ	NBK-Nepřevázka
dílčí změny:								
502	63143 B	Libice nad Cidlinou 2. SK	25.-N-28.	8:30-15:30	odstranění zbahnělého lože, doplnění ŠL, úprava GPK.	změna času konání, původně 8:00-15:00 hodin, na žádost ROPID	PHA	
502	63143 C	Libice nad Cidlinou 2., 4., 6b. SK jen TV	25.-N-28.	8:30-15:30	práce mechanizace pod TV	změna času konání, původně 8:00-15:00 hodin, na žádost ROPID	PHA	
503	63166 A	Lysá n/L, výh.17, SK 5, 5k, 7, 9, 11, 13, 13a jen TV	16.-N-18.	7:00-N-17:00	Výměna výhybkových pražců ve výh. 17.	Rozšíření výluky TV o SK 11., 13.	PHA	
527	63176 G	Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy 1. TK +TV	2.,3.	8:30-13:30	BOTV, regulace kotvení	rozšíření o výluku TV z důvodu přesunu souběžných výluk TV pro SSZ na září (přesun po CVP)	PHA	
zrušeno:								
527	63160 A	Roztoky, SK 1 + TV lichá	24.-N-31.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.1+1.2	přesun na září	SSZ	Roztoky nástupiště
527	63160 B	Roztoky, SK 3	24.-N-27., 28.-N-31.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.2	přesun na září	SSZ	Roztoky nástupiště
527	63160 C	Roztoky, záhl. a zhl. libčické 1. TK, TV TK Roztoky - Libčice	24.-N-27.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.2	přesun na září	SSZ	Roztoky nástupiště
527	63160 D	Roztoky, záhl. a zhl. bubenečské 1. TK, TV TK P. Bubeneč - Roztoky	28.-N-31.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1+1.2	přesun na září	SSZ	Roztoky nástupiště

527	73197 A	Dolní Beřkovice, zhl. vraňanské 1. TK - část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po náv. Se1	11.	7:00-12:00	Výměna 2x LIS u návěstidla Se3, svařování.	práce přesunuty do ROV 73248 A v září	UNL	
527	73197 B	Dolní Beřkovice zhl. vraňanské 2. TK - část od návěstidla Se2 po námezník výhybky 2	12.	7:00-12:00	Výměna 2x LIS u návěstidla Se4, svařování.	práce přesunuty do ROV 73248 B v září	UNL	
548	53129 A1	Liberec SK 90	1.3.	7:20-18:00	Silniční most:I/35 Liberec (estakáda Bauman)	ZP po dobu výluky jízdy nákladních vlaků., zrušeny na pož. zhotovitele	CPS	doplněno po CVP
548	53131 A	Liberec SK 400, 410	25.-31.	7:20-18:00	Silniční most:I/35 Liberec (estakáda Bauman)	ZP+ND směr Vesec u Liberce, zrušeny na pož. zhotovitele	CPS	doplněno po CVP

Schvalovatel 8

měsíc: červenec 2022

19. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73275 A	Ústí n. L. západ vj. n. - Řehlovice 1., 2. TK + TV Řehlovice ústecké záhl.	17./18.	21:00-4:00	stavba krakorců a bran TV	ZP, ND	UNL	
719	93113 A	H. Bříza - Kaznějov - Plasy - Mladotice - Žihle, TK	25.-N-29.	7:30-N-13:30	oprava přejezdu km 26,539 (P1681), výměna DVK, oprava DV srdcovky výh. č. 13 v dopr. Mladotice, výměna srdcovky výh. č. 3 v dopr. Kaznějov, zřízení BK v 1. Sk v dopr. Kaznějov, svařování	ND poloviční uzavírka přejezdu	PLZ	
dílčí změny:								
533	73224 E	Cheb - zhlaví směr 3. výtažná kolej, v části od návěstidla Se301 k námezníkovi výhybky č. 301. + TV část TK Chb - Schirn + 303. - 313., 317. SK + kolej třetí spojka a kolej 3V	8.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 301 a návěstidla Se301	NVÚ, nelze jet z 3. výtažné na koleje č. 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317 původně bez výluky TV, doplněna výměna návěstidla	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73224 I	Cheb - zhlaví směr 1. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp1 k námezvníku výhybky č. 102 + TV 1. a 2. výtažná kolej	28.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 102 a návěstidla OSp1	NVÚ , nelze jet na 1. výtažnou kolej původně bez výluky TV, doplněna výměna návěstidla	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 J	Cheb - zhlaví směr 2. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp2 k námezvníku výhybky č. 103 + TV 1. a 2. výtažná kolej	29.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 103 a návěstidel OSp2 a Se102	NVÚ , nelze jet na 2. výtažnou kolej původně bez výluky TV, doplněna výměna návěstidel	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
zrušeno:								
504	73064 B	Řehlovice - Ústí n. L. záp. 1. TK + TV	30.,31.	7:00-17:00	bourání základů trakčních podpěr	požadavek zhotovitele	UNL	
543	73184 C1	Aš - SelbPlösberg TK	20.6.-N-3.7.	7:00-N-15:00	oprava silničního nadjezdu v km 29,100	požadavek zhotovitele	CPS	

Schvalovatel 9

měsíc: červenec 2022

datum: 27. 5. 2021

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	50020	Choceň, 13., 15. SK bez TV	4.-N-10.	8:00-N-16:00	odstranění defektoskopických vad, výměna upevňovadel a pražců	manipulační koleje - bez vlivu	HKR	
dílní změny:								
501	53116 C	Č. Třebová, 14., 16. + TV (TV pražská část)	11., 12.	7:30-13:30	rekonstrukce TV	NVÚ původně 9., 10. 7. prohození termínů s výlukou 53116 D	HKR	

501	53116 D	Č. Třebová, 1., 3b., 5., 7., 9. Sk jen TV (jejich pražská část), Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. Se66 po náv. L1, Se58, L5, L7	9., 10.	8:20- 14:20	výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení	NVÚ+VNJŘ původně 11., 12. 7. v čase 7:30-13:30, prohození termínů s výlukou 53116 C objízdné trasy, vlaky směr Praha – Č. Třebová os. n. pojedou z D. Třebové do Č. Třebové po 2. traťové koleji, nelze od Prahy na koleje č. 1 a 5	HKR	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky srpen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: srpen 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23203 A	Třinec SK 13., 15. bez TV	1.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23203 B	Třinec SK 9., 11. bez TV	2.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23203 C	Třinec SK 5., 7. bez TV	3.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23203 D	Třinec SK 1., 3. bez TV	4.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23203 E	Třinec SK 2., 4. bez TV	8.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23203 F	Třinec SK6. bez TV	9.	7:00-17:00	ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace		SSZ	ETCS Mosty u Jablunkova – Dětmárovice
301	23085 A	Louky n/O - Karviná hl. n. 2./2. TK + TV, Louky n/O sudá KS + TV, záhl. a zhl. ze směru Karviná od náv. 2S, 0S po náv. L2, L4.	29.,30.,31.	7:30-15:30	Havarijní stav - úprava TV na poddolovaném úseku (montáž TV el. dělení a ZV)	VNJŘ , v souběhu s ROV 23072 A	OVA	
301	23072 B	Dětmárovice lichá KS (celá) jen TV	21./22., 22./23., 23/24.	23:40-4:10	BC PEDE- montáž TV spojky SP 5 děliče č. 12 nad výh. 26-28	LNT , souběh s ROV 23072 A	SSV	BC PEDE
301	23072 B1	Dětmárovice bohumínské zhlaví výh. 26-28	21./22., 22./23., 23/24.	23:40-4:10	BC PEDE- montáž TV spojky SP 5 děliče č. 12 nad výh. 26-28	ZP, operativně 3x30minut v čase 23:40-04:10hod., v souběhu s ROV 23072 A	SSV	BC PEDE
dílčí změny:								
0								

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23120 I	Holešov sdělovací zařízení ŽST	7.7.-N-31.8.	7:00-N-17:00	přepojování metalických a optických kabelů	na žádost zhotovitele, změna technologie	SSV	rekonstrukce ŽST Holešov
304	23120 E1	Osíčko - Bystřice pod Hostýnem TK, Bystřice pod Hostýnem celá	15.-N-17.	7:00-N-17:00	úprava zab. zařízení ŽST Bystřice p. H.	ZP+ND , na žádost dopravce, změna technologie, souběh s etapou E+F	SSV	rekonstrukce ŽST Holešov
309	13123 D	Dluhonice výhybna: 2. + TV, záhl. a zhl. směr Přerov – od náv. S2 po náv. 2L Ovlivnění TK 2 Přerov - Dluhonice výhybna	2./3.; 3./4.	22:50 - 04:20	svaření výhybek mezi SK 1 a SK2 - výhybky 20X/24X; 14X/8X a 6X/4X	ZP směr Přerov, jízda odklonem přes Prosenice Na žádost zhotovitele - změna způsobu svaření závěrných svarů metodou odtavování kolejnic - nutná delší technologická pauza cca 4hod bez dynamického vlivu	SSV	Přerov2
309	23116 B	Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Červenka od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3 (ovlivnění TK1 Mohelnice - Moravičany) Červenka - Moravičany: TK 1 + TV	7.	7:40-13:30	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	NVÚ+VNJŘ ; na žádost SEE OLC změna termínu - kapacitní důvody	OVA	
311	25019 A	Hanušovice - Jindřichov na Moravě PZS P4266 v km 2,411 a P4271 v km 3,340	15.-N-19.	7:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS - P4266 v km 2,411 a P4268 v km 3,340	OP , na žádost zhotovitele dodatečný požadavek - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	SSV	

311	25019 B	Hanušovice - Jindřichov na Moravě PZS P4271 v km 4,806	29.8.-N-2.9.	7:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS - P4271 v km 4,806	OP , na žádost zhotovitele dodatečný požadavek - Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	SSV	
dílčí změny:								
304	23120 E	Bystřice pod Hostýnem SZZ	15.-N-17.	7:00-N-17:00	úprava zab. zařízení ŽST Bystřice p. H.	na žádost zhotovitele, změna technologie, úprava termínu (zkrácení), původní termín 27.-N-31.8.2022, souběh s etapou E1+F	SSV	rekonstrukce ŽST Holešov
309	25017 A	SZZ Přerov - úprava SW	12.	1:00-3:30	Přerov 2 - aktivace definitivního SZZ, výměna SW pro dopravnu Dluhonice	na žádost dopravce ČD a.s. úprava času (původně 23:30 - 2:30); na žádost zhotovitele změna termínu (původně 14/15.)	SSV	
309	25017 E	Dluhonice výhybna: SZZ - aktivace definitivního SZZ	27.8.-N-2.9.	8:00-N-8:00	Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně	Na žádost zhotovitele úprava termínu - změna postupu prací (zkrácení - původně 27. 8. - 12. 9. 2022)	SSV	
309	23153 E	Přerov - Dluhonice vých.: 2. TK bez TV, Přerov: SK 2DLK bez TV	8.	0:50-3:40	Přerov 2, SP7 - Sypání sanačních vrstev	ZP směr Přerov, jízda odklonem přes Prosenice, souběh s ROV 13123 A na žádost zhotovitele změna času a rozsahu vyloučení (původně 2:00-3:00)	SSV	

309	23153 F	Přerov - Dluhonice výhybna: 2. + TV, Přerov: 4., 6. jen TV, Přerov: SK 2DLK +TV	9.	0:50- 3:40	Přerov 2, SP7 - Vykládka kolejnic a pražců	ZP+NVÚ ZP směr Přerov, jízda odklonem přes Prosenice, souběh s ROV 13123 A na žádost zhotovitele navýšení rozsahu vyloučení	SSV	
309	23095 A	Prostějov hl.n.: záhl. směr Bedihošť Prostějov hl.n. - Bedihošť: TK + TV, Bedihošť: celá Bedihošť - Pivín: TK + TV	11.7.-N- 15.8.	8:00-N- 9:00	Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982	Oprava podvojného vyloučení - snížení rozsahu vyloučení (23095 B - celá Pivín + 23095 A Pivín záhlaví směr Bedihošť)	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: srpen 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
322	33163 A	Brno-H. Heršpice St. silnice - Střelice 1. TK jen TV, Střelice - Brno-H. Heršpice 2. TK+TV, Střelice TV celá	31.8./1.9.	22:10- 4:35	přesun lešení pod mostem v km 149,050	LNT	BNO	
322	33158 B	Jaroměřice nad R. - Kojetice na Mor. TK, Kojetice na Mor. celá	15.-N-19.	7:50-N- 14:10	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	ZP+ND	BNO	
322	33158 C	Mor. Budějovice - Jaroměřice nad R. TK, Jaroměřice nad R. celá	15.-N-19.	7:50-N- 14:10	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	ZP+ND	BNO	
502	33157 F	Leština u Sv. zhl. a záhl. 2. TK směr Víkaneč od náv. L2, L4, Se10 po náv. 2S; TV sudá část od ÚO č.412 po ÚO č. 422	28.	7:45- 12:10	demontáž a montáž konstrukce a úprava GPK PZS v km 252,221; úprava GPK v ŽST Leština u Světlé	NVÚ+VNJŘ jednokolejný provoz Leština u Sv. - Víkaneč, oprava přejezdu, pož. ST Jihlava	BNO	

dílčí změny:								
320	33049 B	Židlochovice SK 1+TV	1.7.-N-2.9.	4:00-N-23:59	výstavba PHS	přesun začátku výluky z června (pův. 10.6.) - požadavek SSV	SSV	Židlochovice
322	33158 A	Kojetice na M. - Stařeč TK, Stařeč celá, Stařeč - Okříšky TK	15.-N-19.	7:50-N-14:10	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic a pražců, svařování	ZP+ND změna režimu výl. z denních na N (pův. 4x 7 hod. 15. - 18.8.), navýšení rozsahu prací (čtvrtletní prohlídkou zjištěno větší množství def. vad a vadných pražců po zimě)	BNO	
324	33155 D	Pohled zhl. a záhl. 1TK směr HB od náv. 1S po náv. L1, L3 + Havl. Brod - Pohled TK 1 + TV	14.	8:15-16:45	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	VNJŘ změna času zahájení (pův. 7:35), sjednocení času zahájení se souběž. výlukou dle ROV 33156 B	BNO	
502	33110 F	Havlíčkův Brod celá jen TV	28.	0:25-4:35	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	LNT změna termínu (pův. 21.8.), pož. SEE, změna turnusu pracovníků	BNO	
502	33157 B	Okrouhlice - Světlá nad Sáz. 2.TK+TV, Světlá nad Sáz. zhl. a záhl. 2. TK směr Okrouhlice, sudá jen TV	23.	8:25-13:25	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	NVÚ+VNJŘ změna času ukonč. (pův. 13:40), požadavek dopravce	BNO	
502	33157 C	Okrouhlice záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz.	23.	8:25-13:25	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	změna času ukonč. (pův. 13:40), požadavek dopravce	BNO	
502	33157 D	Světlá n.S. - Okrouhlice 1. TK+TV, Okrouhlice zhl. a záhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz.	6.	8:25-13:25	údržba žel. svršku, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	VNJŘ změna času ukonč. (pův. 13:40), požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: srpen 2022

datum: 26. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53135 E	Pardubice hl.n. kolejově: zhlaví směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 7XN do km 304,750	15.8-N-29.9.	7:30-3:50	Napojení Jižní koleje a vlečky TOPEK do liché skupiny kolejí, Vložení koleje číslo 5b, Vložení nových výhybek číslo 13X, 14X, 21X, 22X	požadavek zhotovitele	SSV	stavba Pardubice
501	53139 A	Pardubice hl. n.: 1., 1a., 3., 5., 11a. SK; 11. SK její část od km 305, 850 po náv. Sc11; výh. č. 42; zhlaví střední, jeho část od náv. Sc11 po námezník výh. č. 44B; napětově lichá skupina kolejí	31.8.	7:30-17:30	Vytvoření nových pevných bodů	přesun ze září z důvodu kolize se ZP na trati 505	SSV	stavba Pardubice
501	53160 A	Pardubice hl. n. kolejově: 8. SK , napětově: 6c., 8. ,8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 404. ,408., 410., 412.	15., 16., 17., 18., 19.,	8:10-17:20	Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště	NVÚ	CPS	stavba Pardubice
501	53160 B	Pardubice hl. n. kolejově: 10 SK napětově: 6c, 8. ,8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 404. ,408. ,410., 412.	22., 23., 24., 25., 26.	8:10-17:20	Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště	NVÚ	CPS	stavba Pardubice
501	63122 Z2	Pečky SZZ+Poříčany SZZ+Kolín PPV	3.8.	0:35-4:05	výměna SW (rušení PZS v km 365,114)	náhrada delší etapy Z4 (23:00-4:05)	SSZ	PoVel
501	63177 H	Pečky - Cerhenice 1. TK+TV, Pečky SK 1, 3, 5, 9 + TV liché	12-N-15.8.	19:00-N-5:00	výměna TV	náhrada E+C, změna postupu	SSZ	PoVel
501	63177 B4	Kolín - Velim 2. TK+TV; Velim SK 2+4, záhl/zhl sm. Kolín 2L-S2, S4, TV sudé, Kolín - záhl velimské 2S-Se118 (vč. SK 102a/b)	8/9.8.až 18/19.8.	23:00-4:05	mnt svršku, pokl výh.	ZP, NVÚ; A+B4 = ZP Kolín - Velim	SSZ	PoVel
501	63177 A4	Velim-Kolín TK 1+TV, Velim SK 1, 3, 5 zhl/záhl., Kolín záhl/zhl směr Velim vč. SK 101c/d po Se142 (vč. SK101b/c/d)	19/20.8 až 21/22.8.+ 27/28.8. až 30/31.8.	23:00-4:05	mnt svršku, pokl výh., ASP, svař	ZP, NVÚ; B+A4 = ZP Kolín - Velim	SSZ	PoVel
501	63177 C1	Cerhenice - Velim 1. TK+TV	8.8. až 11.8.	7:30-17:30	výměna TV syst. 1/a	VNJŘ; v souběhu s výlukou 63177 A, E1.	SSZ	PoVel
501	63203 A	Český Brod - Úvaly 0. TK	6.8.	7:00-17:00	Odstranění DFV, svařování.		PHA	

501	63203 B	Úvaly 0. SK	7.8.	7:00-13:00	Odstranění DfV, svařování.		PHA	
501	63199 A3	Kolín, 101a.+zhl.+TV	7./8.-9./10.8.	22:00 - 5:00	zřízení NP		CPS	Kolín_most
501	63199 B4	Kolín, 116e., 116f.+zhl.+TV zhl.102/104a	8./9.-12./13.8.	23:00 - 4:05	zřízení NP	ZP	CPS	Kolín_most
501	63199 A4	Kolín, 101a.+zhl.+TV	10./11.-12./13.8.	23:00 - 4:05	zřízení NP		CPS	Kolín_most
501	63199 E3	Kolín, 101a.+zhl.	13./14.-18./19.8.	22:00 - 5:00	oprava mostu v km 348,250	v případě kombinace ROV 63199 etapy E a D se vždy jedná o zastavený provoz Velim - Kolín (nezávisle na výlukách dle ROV 63177.	CPS	Kolín_most
501	63199 D4	Kolín, 116e.+116f.+zhl.	13./14.-22./23.8., 31.8./1.9.	23:00 - 4:05	oprava mostu v km 348,250	dtto nelze od Velimi směr Kutná Hora	CPS	Kolín_most
501	63199 E4	Kolín, 101a.+zhl.	19./20.8.-31.8./1.9.	23:00 - 4:05	oprava mostu v km 348,250	dtto	CPS	Kolín_most
501	63199 D3	Kolín, 116e.+116f.+zhl.	23./24.8.-30./31.8.	22:00 - 5:00	oprava mostu v km 348,250	dtto nelze od Velimi směr Kutná Hora	CPS	Kolín_most
505	53158 A	Týniště n. O.; výh. č. 32 a 37	13./14.	23:40-4:00	navaření srdcovek	požadavek ST HK	HKR	
513	55029 A	Kostelec n. Orl.; SZZ	29.8.-N-2.9.	8:30-N-14:00	zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení	požadavek SSZT; přesun ze září 22	HKR	
513	55029 B	Kostelec n. Orl. - Častolovice; TZZ	29.8.-N-30.9.	8:30-N-14:00	rekonstrukce TZZ	požadavek SSZT; přesun ze září 22	HKR	
513	55029 C	Kostelec n. Orl. - Častolovice; PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033)	29.-N-31.	8:30-N-14:00	Vypnutí PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033). Zavedena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdvníku nebo opakovacích přenosných přejezdvníků. Přepojení indikací a ovládání přejezdů do provizorní skříňky.	požadavek SSZT; přesun ze září 22	HKR	

dílčí změny:								
501	53135 A	Pardubice hl.n. kolejově: 11a., 11. SK její část, zhlaví 1.TK směr Kostěnice, jeho část od námeznicu výhybky číslo 12 po návěstidla S13a, S15, zhlaví střední, jeho část od námezniců výhybek číslo 44B a 47 po návěstidlo Sc1., napětově 5., 11., 11a.	2.,3.,4.,5.6.	7:30-17:30	převěšení TV	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	63177 A4	Velim-Kolín TK1+TV, Velim SK 1,3,5 zhl/záhl., Kolín záhl/zhl směr Velim vč. SK 101c/d po Se142 (vč. SK101b/c/d)	22/23.8 až 26/27.8.	23:00-4:05	mnt svršku, pokl výh., ASP, svař	rozšíření vymezení o SK 101c/d až po Se 142 v Kolíně (vč. SK101b/c/d)	SSZ	PoVel
501	63043 F9	Velim - Cerhenice 2. TK	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63043 V9	Velim - Cerhenice 2. TK je TV	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63043 K9	Velim SK 2, TV sudé	29.7.-N-1.8.	21:00-N-5:00	mnt TV	pův. 30.7-N-1.8. (21:00-N-5:00)	SSZ	PoVel
501	63177 A	Velim-Kolín TK 1+TV, Velim SK 1, 3, 5 zhl/záhl., Kolín záhl/zhl směr Velim vč. SK 101c/d po Se142	8.-N-19.8.	7:30-17:30	TSO+rekonstr. v. č. 2+3	rozšíření vymezení o SK 101c/d až po Se 142 v Kolíně	SSZ	PoVel
501	63177 B	Kolín - Velim 2. TK+TV; Velim SK 2+4, záhl/zhl sm. Kolín 2L-S2, S4, TV sudé, Kolín - záhl velimské 2S-Se118 (v č. SK 102a/b)	19.8.-N-31.8.	17:30-N-17:30	TSO+ rekonstr. v. č. 1+4	rozšíření vymezení o záhl/zhl v Kolíně	SSZ	PoVel
501	63159 H	Kolín SK 36b, 38b jen TV, 32-44 SK+TV	21.	1:00-3:50	revize ÚO, ÚD, BOTV	ZP; změna času na žádost CDP	PHA	
506	53084 A	Opočno p. O. h. - Dobruška; TK; Dobruška, celá; Opočno záhlaví dobrušské od náv. DL po nám. v. č. 5	22.,23.,24.,25.,26.	7:30-15:00	výměna pražců, snesení nástupiště na zast. Dobruška-Pulice	změna termínu na žádost ST (pův. 8.,9.,10.,11.,12.)	HKR	
zrušeno:								
501	63122 Z4	Pečky SZZ+Poříčany SZZ+Kolín PPV	2/3.8.	23:00-4:05	výměna SW (rušení PZS v km 365,114)	náhrada kratší etapou Z2 (0:35-4:05)	SSZ	PoVel
501	63177 E	Velim zhl/záhl směr Cerhenice od IS mezi výh. 23 a č.25 a L1, L3-Se28	12-N-15.8.	19:00-N-5:00	výměna TV	změna postupu, nahrazeno et. H	SSZ	PoVel
501	63177 C	Cerhenice - Velim 1. TK+TV	12-N-15.8.	19:00-N-5:00	výměna TV	dtto	SSZ	PoVel

Schvalovatel 5

měsíc: srpen 2022

datum: 27. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63094 A1	P.Běchovice 102a. SK+TV	1.-14.	9:00-17:00	vykládka vytěženého materiálu		SSZ	Vysočany-Mstětice
521	63155 H, U	odb. Závodiště-P.Radotín 2.TK+TV	27.7.-N-4.8.	7:30-N-17:30	montáž TV		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63173 V	P.Vysočany počernické zhlaví	20.7.-N-17.8.	4:00-N-17:00	modernizace		SSZ	Vysočany-Mstětice
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
524	63173 M3	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV	2./3., 24./25.	20:40-4:20	těžba štěrkového lože	ZP+ND , souběh se stavbou POVEL	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2. TK+TV	2./3., 24./25.	20:40-4:20	těžba štěrkového lože	souběh se stavbou POVEL	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 C3	odb.Bal.-P.Vysočany 302. TK+TV, P.Vysočany bal. zhlaví a zhlaví	24./25.	20:40-4:20	tažení spojek, úprava TV	ZP+ND , souběh se stavbou POVEL	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 D3	P.Vysočany 1., 3., 5. SK+TV	24./25.	20:40-4:20	tažení spojek, úprava TV	souběh se stavbou POVEL	SSZ	Vysočany-Mstětice
526	63025 A3, P3	P.Mas.n.-odb.Balab. 401. TK+TV, odb.Balaběnka masaryčské zhlaví a zhlaví	19./20.-24./25.	20:40-4:20	návoz materiálu	ZP+ND , změna technologie	SSZ	TNS Balaběnka
532	65015 A	Neratovice-Brandýs n/L PZZ	11.-N-31.	8:00-N-17:00	rekonstrukce PZS v km 14,613 14,500; 14,033	"OP", nepovolena uzavírka	SSZ	

Schvalovatel 6

měsíc: srpen 2022

datum: 27. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93093 H	Nemanice II - Zliv TK + TV, Hluboká celá dopravná + TV	3.	7:30-19:25	nutná oprava výhybky č.8 v ŽST Hluboká nad Vltavou, údržba žel. svršku a TV	ZP, ND	PLZ	

709	93093 I	Nemanice II SK 202, 201, 203, 203b, 205, 207, 207a, část zhlaví směr České Budějovice, záhlaví a část zhlaví směr Hluboká n.V. + TV SK 202, 201, 203, 203b, 205, 207, 207a, část SK 101, 103, zhlaví, část záhlaví směr Hluboká n.V.	3.	8:00-17:00	běžná údržba železničního svršku a TV s odstraňováním závad zjištěných jízdou MV	ZP, ND	PLZ	
713	93072 A	Plzeň hl.n. výhybka č. 23ab, 25ab	6.	7:00-13:00	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 E	Plzeň hl.n. výhybka č. 7ab, část zhlaví od návěstidla Se11 k námezníku výhybky č.7ab	6.	13:30-17:00	výměna háků čelistových závěrů	PVNJR jednokolejný provoz Plzeň hl.n. - Ejovice, vlaky od Českých Budějovic do seřadovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží	PLZ	
713	93072 B	Plzeň hl.n. výhybka č. 22ab, 24ab	7.	7:00-13:00	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
713	93072 F	Plzeň hl.n. výhybka č. 8ab	7.	13:30-17:00	výměna háků čelistových závěrů	vlaky od Českých Budějovic do seřadovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží	PLZ	
713	93072 C	Plzeň hl.n. výhybka č. 10ab	8.	7:00-10:30	výměna háků čelistových závěrů	vlaky od Českých Budějovic do seřadovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží	PLZ	
713	93072 D	Plzeň hl.n. výhybka č. 121ab	8.	11:00-15:30	výměna háků čelistových závěrů		PLZ	
dílčí změny:								
709	93093 D	Číčenice - Dívčice 1. TK + TV	1.	6:50-14:15	výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna opotřeбенých upevňovačů a drobného kolejiva, kontrola sjízdnosti TV	VNJŘ přesun výluky kvůli doplnění výluk dle ROV 93093 H a I, původně dne 3.8.2022	PLZ	

716	93095 A	Bělčice - Blatná TK, Bělčice záhlaví směr Blatná, Blatná záhlaví směr Bělčice	6.-N-15.	7:45-N- 16:55	rekonstrukce žel. přejezdů s doplněním závor v km 21,823 (P1344) a 21,938 (P1345), výstavba nového PZZ se závorami v km 11,962 (P1323), výměna přejezdových konstrukcí PZZ v km 11,962 a 21,938, běžná údržba železničního svršku	ZP, ND zkrácení výluky, původně ve dnech 3. - 15.8.2022	PLZ	
zrušeno:								
709	93065 A	Starý Plzenec - Plzeň Koterov TK + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hl.n. 2. TK + TV, Plzeň-Koterov záhlaví a zhlaví směr Starý Plzenec, záhlaví a část zhlaví 2.TK směr Plzeň.hl.n., SK 2, 2a, 4, 3, 3a + TV SK 2, 2a, 4, Plzeň hl.n. záhlaví 2. TK směr Plzeň-Koterov + TV 202. SK (etapa E12)	12./13.,2 6./27., 29./30.,3 0./31.	23:00- 4:30	práce na TV, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace	ZP, LNT	SSZ	LOKO

Schvalovatel 7

měsíc: srpen 2022

datum: 30. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73233 K	Liběchov liché, mělnické zhl. SK 1., 3. po hroty jazyků výh. č. 5	1.-N-3.	7:30-N- 17:30	výměna pražců a ŠL, úprava GPK	souběh s etapou A	UNL	
503	73268 A	Ústí n.L. Střekov 26a. SK výh. č. S2, 64	29.7.-N- 8.8.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. S2 a 64, strojní úprava GPK		UNL	
503	73268 B	Ústí n.L. Střekov 3a. SK + TV výh. č. 19	1.-N-8.	7:15-N- 17:00	výměna pražců, strojní úprava GPK		UNL	
539	73266 A	Lovosice - Čížkovice TK	27.-N-29.	16:00- N-6:30	oprava přejezdu v km 1,994, odstranění porostu	ZP, ND	UNL	

539	73266 C	Lovosice - Čížkovice TK, Lovosice záhlaví Čížkovice 1a., 1b. SK	29.	9:00- 15:00	odstranění porostu	ZP, ND	UNL	
541	63127 C	Dobruška-Bezvěrov TK, Dobruška záhl. směr Bezvěrov	1.	6:00- 21:00	geosondy - elektrizace	ZP+ND (přesun z rozhodnutí CVP)	SSZ	NBK-Nepřevážka
548	53156 A	Smržovka - Josefův Důl	8., 9., 10., 11., 12.	7:10 - 17:40	výměna def. vadných kolejnic, svařování	požadavek ST, souběh s ROV 53081A1	HKR	
dílčí změny:								
503	73233 B	Liběchov -Štětí 2. TK + TV Liběchov sudá + TV, záhl. a. zhl. šetřské	15., 16.,17., 18., 19.	7:30- 17:30	stavba TP	NVÚ, původně Liběchov sudá jen TV	UNL	
541	63191 A	Veleřpy - Křinec TK	18.8.-N- 7.9.	10:00- N-18:00	Souvislá výměna kolejnic, svařování, oprava nástupiště Oskořínek.	Navýšení rozsahu prací, původně 18.8.- N-31.8.2022(14N, nyní 21N).	PHA	
547	53130 A	Frýdlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem	1. - 4.	7:35 - 15:25	výměna pražců, oprava GPK, svařování	úprava času dle dopravce	HKR	
zrušeno:								
527	73240 B	Děčín hl.n část stř. zhl. 1. SK mezi Sc1 a Se48	8.	9:00- 16:00	navážení srdcovky výhybky č. 413.	oprava provedena v NV z důvodu zhoršeného stavu srdcovky	UNL	
527	63194 A - D	Roztoky - Libčice + TV vč částí Libčic n.VI. (střídavě v etapách)	9., 10., 20.	9:00- 14:00, 8:00- 18:00, 8:00- 11:00	opravné práce na výh., vým. DVK+ práce mech. pod TV	Nevhodný souběh pro odklonovou trasu z Kralup nad Vltavou směr Praha	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: srpen 2022

datum: 17. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73170 A	Ústí n.L. západ 601c, 601d SK + výh. č. 802, 803; 601c, 601d, 51 jen TV	9.-N-12.	7:00-N-17:00	výměna 100% pražců a srdcovky výh. č. 802, svařování, strojní úprava GPK	NVÚ, přesun z 1.-4.6.2022 - odsunutě výběrové řízení	UNL	
504	73170 B	Ústí n.L. západ 602c, 602d SK + výh. č. 801; 602c, 602d, 52 jen TV	15.-N-18.	7:00-N-17:00	výměna 100% pražců a srdcovky výh. č. 801, svařování, strojní úprava GPK	NVÚ, přesun z 6.-9.6.2022 - odsunutě výběrové řízení	UNL	
504	72D01223	Chaba - UL západ vj. n. 1. TK Chaba ústecké záhl. 1. TK	4./5.	21:00-4:30	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, svařování		UNL	
504	73073 M	Teplice v Č. střední 2. SK v úseku od IS v km 17,218 po náv. Se6	1.-N-3.	8:00-N-16:00	demontáž IS v km 17,218, montáž IS v km 17,221 a nového náv. Se4 v km 17,218		SSZ	Bohosudov
504	73073 N	Řetenice - Teplice v Č. 1. TK Teplice v Č. - Řetenice 2. TK Řetenice teplické záhl. po náv. Se3	18./19.	22:50-3:45	odstranění def. vad kolejnic	ZP	UNL	
504	73073 N1	Řetenice - Teplice v Č. 1. TK Teplice v Č. - Řetenice 2. TK Řetenice teplické záhl. po náv. Se3	19./20.	22:50-5:00	odstranění def. vad kolejnic	ZP	UNL	
504	73081 D	Č. Zlatníky odb. záhl. mostecké 1. TK a zhl. výh. č. 9, 10	29.	7:00-15:00	výměna LIS, svařování, výměna ŠL		UNL	
504	73081 F	Č. Zlatníky odb. záhl. mostecké 1. TK	30.,31.	7:00-15:00	výměna ŠL, svařování		UNL	
529	73249 A	Vrbno n. L. - Chlumčany TK	29.8.-N-5.9.	6:00-N-21:00	rekonstrukce mostu přes dálnici D7 (CPS) v km 89,380.	ZP, ND	CPS	„zkapacitnění obchvatu D7 Chlumčany“
529	73249 B	Klobuky v Č. - Peruc TK	29.-N-31.	6:00-N-13:30	oprava přejezdu P2145, oprava GPK, svařování	ZP, ND	UNL	
720	73261 A	Cheb, schirn. zhlaví, v části od náv. Se18 po náv. Se23, TV část TK Chb-Schirnd. + 1. a 2. SK jih, 1., 2., 3. 4b, 5., 7a, 7b, 303.-313., 317., kolej 3V a navazující zhl.	5./6.	23:45-4:15	běžná údržba trakčního vedení, ÚO a ÚD, výměna izolátorů	LNT, nevhodný souběh v 09/2022 se stavbou lávka Cheb	UNL	

720	73261 B	Cheb, schirn. zhlaví, v části od náv. Se18 po náv. Se13 + lip. zhlaví, v části od náv. Se21 po náv. Se15, TV část TK Chb-Schirnd. + 1.a2.SK jih, 1., 2., 3., 4b., 5., 7a., 7b., 303.-313., 317., kolej 3V a navazující zhl.	6./7.	23:45-4:15	běžná údržba trakčního vedení, ÚO a ÚD, výměna izolátorů	LNT, nevhodný souběh v 09/2022 se stavbou lávka Cheb	UNL	
720	73261 C	Cheb, lip. zhlaví, v části od náv. Se16 po náv. Se19, TV část TK Chb-Schirnd. + 1.a 2.SK jih, 1., 2., 3., 4b., 5., 7a., 7b., 303.-313., 317., kolej 3V a navazující zhl.	7./8.	23:45-4:15	běžná údržba trakčního vedení, ÚO a ÚD, výměna izolátorů	LNT, nevhodný souběh v 09/2022 se stavbou lávka Cheb	UNL	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
504	73064 B	Řehlovice - Ústí n. L. záp. 1. TK + TV	1.,2.,3.,4.	7:00-17:00	bourání základů trakčních podpěr	požadavek zhotovitele	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: srpen 2022

datum: 27. 5. 2021

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
512	53155 A	Moravský Karlov - Štíty, část TK, od km 9,950 po LT v dopravě Štíty, celá	22.-N-26.	7:00-N-13:00	oprava přejezdů v km 15,272 (P4189) a v km 16,104 (P4191) odstranění def. vad, odstranění nežádoucí vegetace	ZP+ND	HKR	
512	53155 B	Králíky, zhl. směr Červená Voda, jeho část od námezniční výh. č. 1 po Vk1 a do km 3,170 na 3. SK	8.-N-12.	7:00-N-13:00	oprava výhybky číslo 3		HKR	
512	53155 C	Dolní Lipka, výh. č. 12, její část od námezniční výh. č. 13 po námezniční výh. č. 12	15.-N-19.	7:00-N-13:00	oprava výhybky číslo 12	nelze ze sudé skupiny do Lichkova	HKR	

dílčí změny:								
501	53136 A	D. Třebová - Č. Třebová: 1. + TV, Parník odb. - Č. Třebová odj. Sk. 3. + TV	21.	8:20- 14:20	odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV	VNJŘ objíždne trasy změna času na žádost zprac. VNJŘ	HKR	
501	53136 B	Č. Třebová, záhl. 1. traťové koleje směr D. Třebová, od náv. OS po náv. Se494, Č. Třebová, 1., 3b., 5. jen TV, napětově pražská část	21.	8:20- 11:20	odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV	LNT v souběhu s výlukou 53136 A změna času na žádost zprac. VNJŘ	HKR	
501	53136 C	Č. Třebová - D. Třebová, 2. + TV, Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr D. Třebová, jeho část od náv. L14, L16 po náv. 2S, Č. Třebová, 2.,4b,6. jen TV, napětově pražská část	20.	8:20- 15:20	odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV	VNJŘ+NVÚ objíždne trasy změna času na žádost zprac. VNJŘ	HKR	
zrušeno:								
0								

**PROGRAM PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ
NA KORIDOROVÝCH TRATÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC V ROCE 2023**

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů., je zpracován plán měření trakčního vedení pro Oblastní ředitelství Správy železnic. Měření bude provedeno v síti Správy železnic, státní organizace, v období od 20. 3. 2023 – 30. 3. 2023 a to včetně návozu a odvozu MVPTZ. Měření bude probíhat rychlostmi pro klasické soupravy dle horních rychlostníků.

Požadavky pro jízdy MVPTZ:

Na tratích, na kterých v konkrétní den probíhá měření, se nesmí v denní době v intervalu 7 - 18 hodin konat žádné výluky, které by měření jakkoli omezovaly, to jak na měřené koleji, tak i na dvukolejných a tříkolejných tratích na koleji sousední. Výjimkou mohou být pouze rozsáhlé investiční akce naplánované ročním plánem výluk, nebo rozsáhlé akce z OPD plánované v tříměsíčním intervalu. Za tímto účelem budou znovu předloženy, resp. ze strany CTD nebo dopravce potvrzeny, termínové požadavky na jízdy měřících vlaků 3 měsíce předem tak, aby opětovně proběhla koordinace měření a výluk a mohly být naplánovány výluky v termínu dle předpisu D7/2.

Řazení soupravy:

Pro tyto jízdy bude měřící vlak sestaven takto: hnací vozidlo elektrické trakce + vložené osobní vozy (6 osobních vozů pro rychlost 160 km/h) + měřící vůz.

Požadavek na odstavení měřícího vozu

Po skončení měření bude měřící vůz odstaven dle dohody mezi CTD a dopravcem. MVPTZ bude připojen na jeden z následujících zdrojů elektrické energie:

- 3x400V / 50Hz
- Stojan EPZ
- Na soupravě v režimu aktivního odstavení hnacího vozidla.

Za výsledky měření a funkčnost měřícího vozu zodpovídá Ing. Stanislav Žurek

Složení měřícího týmu bude uvedeno v evidenčním listě měřícího vozu.

POŘADÍ MĚŘICÍCH JÍZD 2023

Měření TV – tučné písmo

Přeprava – kurzíva

Datum: 20. 3. 2023 – pondělí

Bohumín – Česká Třebová – Praha – návoz MVPTZ – záložní měření

Datum: 21. 3. 2023 – úterý

Praha hl. n. – Praha Vršovice – Votice – České Budějovice**České Budějovice – Nemanice II****Nemanice II – Nemanice I po 103. Koleji***Nemanice I – České Budějovice***České Budějovice – Praha Vršovice – Praha Smíchov – Plzeň**

Datum: 22. 3. 2023 – středa

Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb – Nové Sedlo u Lokte – Dalovice**Dalovice – Nové Sedlo u Lokte – Cheb****Cheb – Vojtanov****Vojtanov – Tršnice****Tršnice – Cheb – Plzeň – Beroun**

Datum: 23. 3. 2023 – čtvrtek

Beroun – Praha hl. n. – Prostřední Žleb**Prostřední Žleb – Teplice – Bílina****Bílina – Teplice – ÚNL sever****ÚNL sever – Kolín – Pardubice**

Datum: 24. 3. 2023 – pátek

Pardubice – Prosenice – Bohumín – Dětmárovice*Dětmárovice – Bohumín*

Datum: 27. 3. 2023 – pondělí

Bohumín – Čadca**Čadca – Bohumín – Přerov – Břeclav****Břeclav – Kúty – Břeclav****(trasa bude zavedena pouze v případě nekonání výluky Lanžhot – Kúty 2. TK)****Břeclav – Břeclav st. hr. ÖBB – Břeclav (obě koleje)**

Datum: 28. 3. 2023 – úterý

Břeclav – Brno – Česká Třebová – Praha Holešovice**Praha Holešovice – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno**

Datum: 29. 3. 2023 – středa

Brno – Havlíčkův Brod – Kolín**Kolín – Česká Třebová – Břeclav**

Datum: 30. 3. 2023 – čtvrtek

Břeclav – Lipník nad Bečvou**Lipník nad Bečvou – Česká Třebová – Praha**



Projednání měsíčních výlukových plánů 7/2022, 8/2022, 9/2022

Porada

Datum konání 26.05.2022

Čas 09:00 – 13:00

Místo konání Konferenční hotel LUNA (Kouty 77, Ledč nad Sázavou), aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JAROSLAV FIEBEC	SŽ 012	777 735 345	FIEBEC@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VITĚZ NOVÁK	SŽ GR 012	725 745 532	NOVAKVIT@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JOSEF HAJEK	SŽ GR 012	725 813 110	HAJEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Vojtěch Jelínek	SŽ - OIS	724 993 908	JelinekV@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ 012	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
Alena Vísková	SŽ 012	992 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ - OIS	724 42 514	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Liboš Mokříš	SŽ 012	604 040 263	MokrisL@spravazeleznic.cz	
JUSŠAN STOLAZIK	SŽ 012	602 665 831	STOLAZIK@spravazeleznic.cz	
Michaela RYŠAVÁ	OR BRNO	972 646 461	rysavam@spravazeleznic.cz	
Marcela RYŠAVÁ	OR BRNO	972 646 597	rysava@spravazeleznic.cz	
IVONA SZLOSKOVÁ	SŽ 012	602 650 534	szloskova@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 340	kolarkova@spravazeleznic.cz	
Jan Urban	DLB CZ	773 772 424	jan.urban@legendarbahn.com	
Jaroslav Macaliba	SŽ OIS	942 626 097	Macaliba@spravazeleznic.cz	
Jiří STEHLÍK	SŽ GR 012	942 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČKO	SŽ 012	724 027 857	JANECKO@spravazeleznic.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁ	OIS	702 177 040	STEPAN@PR.CO.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
MIRAL KREJČÍ	OR PL2	425440796	KREJCI@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PAUL HROŠZKA	SŽ SEV	72492756	HROŠZKA	
Václav Valach		377	Valach@	
FILIP DOŠKOCIL	OR BRN	972625982	DOŠKOCIL@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jana Vlasatá	SŽ GRD	602650466	Vlasata@ spravazeleznice.cz	
Stěpán Novák	SŽ CPD	602607837	Novak@ spravazeleznice.cz	
Milan Raš	SŽ, SSZ	722173071	RašM@ spravazeleznice.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702209093	MORAVKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNIS	SŽ OR UNL	602168550	HAINIS@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MALENA KUBICKOVÁ	OR PLX	73748771	Kubickova@ spravazeleznice.cz	
MILAN KRAČKY	012	602237495	KracikyM@ spravazeleznice.cz	
JARĚK HROŠZKA	SŽ O15	602384408	HROŠZKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
František Novák	SŽ O15	604752262	novak@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
ŠÍP LIBOR	SŽ O15	606716287	SIP@SPRAVA ZELEZNIC.CZ	
HANA LEVHON	SŽ ORL	601385010	LEVHON@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
František Plásek	IDS Cargo	773748687	plasek@ids-cargo.cz	
HELENA ROŠYPALOVÁ	MTR s.r.o	702122221	ROŠYPALOVA@ METRANSRAIL.BY	
Jiří Buzounský	OR - Cargo	725708987	Jiri.Buzounsky@ cdcargo.cz	
MARCELA BALÁŽOVÁ	SŽ OR OVA	724367042	BALAZOVA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HRK	720972249	Kmonicek@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ PSE	OR THA	71558978	PSE@ANATHA.CZ	
JAKUB KOTASEK	SŽ OR OVA	725887379	Kotasek@ spravazeleznice.cz	
KAMIL KROUŽIL	SŽ OR OVA	722967630	krouzilka@ spravazeleznice.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ OR OVA-ORI	702210496	glosj@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PAUL JANČKA	SŽ OVA	724157980	Janek@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.