

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 77462/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 61/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz

Datum 10.11.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2022, leden a únor 2023

Dne 27.10.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky prosinec 2022 a leden 2023
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2022, leden a únor 2023

Datum konání 27.10.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV únor 2023
5. Projednání změn MP – prosinec 2022
6. Projednání změn SUP – leden 2023
7. Projednání změn SP – únor 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Informoval je o personálních změnách u Správy železnic, státní organizace na pozici ředitele odboru plánování a koordinace výluk (GR O12), ve které ke dni 31.10.2022 Mgr. Jaroslav Flegl končí. Od 01.11.2022 bude zastávat pozici náměstka generálního ředitele pro řízení provozu. Novým ředitelem odboru plánování a koordinace výluk (GR O12) se od 01.11.2022 stane Ing. Tomáš Rolník, MBA, který v současné době působí na Oblastním ředitelství Brno ve funkci náměstka pro řízení provozu.
- Seznámil je s vývojem situace na stavbě ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ a stavbě SŽ „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“. V současné době dochází ke komplikacím na slovenské straně, která ještě ani nepožádala o stavební povolení pro práce na našem území. Práce na české straně zatím probíhají dle harmonogramu. Vzhledem ke vzniklým potížím na slovenské straně je zřejmé, že dne 06.08.2023 nedojde k překlopení „S“ propoje na jejich straně. Správa železnic, státní organizace proto rozhodla, že pro dokončení prací zřídí „S“ propoj na našem území. Předpokládaný termín realizace jeho zřízení je v období 03.03.2023 – 06.03.2023, v zákrytu se zastaveným provozem na slovenské stavbě. Odstranění „S“ propojení se předběžně předpokládá na podzim roku 2023, opět v zákrytu s výlukami na slovenské straně generujícími zastavený provoz.
- Informoval o skutečnosti, že dne 26.10.2022 byla rozeslána pozvánka a podklady na konzultaci k projednání plánovaných DOK pro roky 2024 a 2025 na tratích Správy železnic, státní organizace, s dopravci a objednateli, která se uskuteční v Praze dne 25.11.2022.

Průběh porady řídil VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval o skutečnosti, že Správa železnic, státní organizace obdržela v minulém týdnu ze strany ŽSR „**Roční plán výlukové činnosti investičních akcí na rok 2023 v obvodu ŽSR**“, který bude Správou železnic, státní organizací vyvěšen na Portále provozování dráhy. Souhrnný roční plán výluk na tratích ŽSR pro rok 2023 nemá v současné době Správa železnic, státní organizace k dispozici. Začátkem měsíce prosince 2022 proběhne setkání zástupců SŽ a zástupců ŽSR, během kterého snad dojde ze strany ŽSR ke sdělení nějakých bližších informací.
- Informoval a potvrdil již dříve avizovanou informaci, že aktuálně probíhající nepřetržitá výluka Děčín-východ – Děčín-Prostřední Žleb neskončí dle plánu 15.11.2022, ale bude překročena do 23.02.2023.
- Prezentoval aktualizované změny u listopadových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1 a 2. Tyto změny jsou souhrnně za oba dva obvody uvedeny v následující tabulce a budou zaneseny do týdenních plánů.

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro
doplněno:							
301	23292 D	Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice 1. TK+TV	24.	7:45 - 16:30	Odstranění vegetace - kácení stromů.	Přesun z 01.12.2022 - doplnění ROV 23285 A1.	OVA
301	23292 E	Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice 2. TK+TV	25.	7:35 - 16:30	Odstranění vegetace - kácení stromů.	Přesun ze 02.12.2022 - doplnění ROV 23285 A1.	OVA
301	23248 F1	Ostrava-Bartovice výh. 50 ovlivnění SK 10 - 14	14.	7:00 - 18:00	Odpojení IS mezi výh. 50-52b, výměna pražců.	Na žádost správce Liberty a. s.	CPS
301	23248 F2	Ostrava-Bartovice výh. 50, ovlivnění SK 10-14	22.	9:00 - 12:00	GPK ASP, svařování kolejové spojky mezi výh. 50 a 52a.	Na žádost správce Liberty a. s.	CPS
305	23158 F	Bohumín-Vrbice - Chalupki TK +TV	21.	10:20 - 17:40	Havarijní stav - oprava ložisek na mostním objektu.	ZP, při kontrole zjištěno poškození ložisek.	OVA
dílčí změny:							
301	23248 F	Ostrava-Bartovice SK 18. - 24., 18a., 35. jen TV	14. -N- 27.	4:30 -N- 14:00	Oprava výh. č. 52ab, 54, 56 Liberty a. s.	LNT, změna času - původně zahájení 9:00 a ukončení 20:00 hod., důvodem je návaznost práce podle etapy F1.	OVA
zrušeno:							
301	23248 B	Albrechtice u Českého Těšína - odb. Chotěbuz 1. TK+TV	25.	7:10 - 15:00	Kácení stromů.	VNJR, práce budou realizovány v prosinci – ROV 23285 B1.	OVA
308	13118 X3	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	3./4., 7./8., 8./9., 14./15., 15./16., 16./17., 17./18.	22:35 - 6:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi.	ZP+ND, souběh s ROV 13118 B, C, na žádost zhotovitele, vrtání mikropilot pro opěrnou zeď v předstihu.	SSV
317	23228 A	Ostrožská Nová Ves záhlaví směr Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh TK, Uherský Ostroh záhlaví směr Ostrožská Nová Ves	18. -N- 29.	8:00 -N- 17:00	Oprava přejezdu v km 92,113 (P7949), oprava TK.	ZP+ND, na žádost SSV a ST OLC, nepovolená uzavěra přejezdu.	SSV

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz směrem ke Správě železnic, státní organizaci, zda se rychlá pantografická zkouška na stavbě „Velim – Poříčany, BC“ uskuteční v měsíci prosinci tohoto roku?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSZ – ano, rychlá pantografická zkouška bude realizována v prosinci 2022.

Zástupce ROPIDu, Ing. Miroslav Valenta během jednání:

- Požádal o úpravu vymezení u denních výluk dle ROV 63007 etap M4 v úsecích Praha-Vysočany – Skály Odbočka – Odbočka Černý Most. Dále k daným výlukám vzněl dotaz, zda skutečně během konání těchto výluk bude vyloučena traťová kolej i v úseku Skály Odbočka – Odbočka Černý Most?

Vyjádření Správy železnic státní organizace, SSV – vymezení u daných výluk bude v ROV 63007 upraveno. Traťová kolej v úseku Skály odbočka – odbočka Černý Most bude během těchto výluk skutečně vyloučená.

- Požádal o zkrácení času u lednových denních výluk dle ROV 63034 etap A, B v úseku Čelákovice – Mstětice požadovaných pro stavbu trakčních základů.

Vyjádření Správy železnic státní organizace – požadavek bereme na vědomí a bude řešen na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka během jednání:

- Vzněl dotaz k únorovým a březnovým nočním výlukám na VR 519 dle ROV 63040 etapám C1 v úseku Říčany – Strančice a v dopravně Strančice. Zda během těchto výluk bude v daném úseku skutečně zavedena ND?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano, během konání těchto výluk (z důvodu vyloučení říčanského záhlaví v dopravně Strančice) bude muset být osobní doprava vedena prostředky ND.

- Dále vzněl dotaz k nepřetržité výluce ZZ na VR 521 dle ROV 65001 etapě M v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice, co vše bude během dané výluky vyloučeno?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – během konání nepřetržité výluky bude vyloučeno TZZ v 1. i 2. traťové koleji a PZZ č. P263 v km 11,524. Přes dotčený přejezd bude zavedena jízda se zvýšenou opatrností. Pro tuto výluky bude zpracován VNJR.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během říjnové celostátní měsíční výlukové porady byly předhlášeny v režimu 6+ výluky v dopravě Třinec pro CPS uvedené v následující tabulce.

VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
							Den	Čas	Den	Čas
301	Z-23070 A	Třinec (Trzyniec): 13a., 15. bez TV, 11., 13., 13a., 15. jen TV	Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí	C	D	2x10h	02.05.2023	07:15	03.05.2023	17:00
301	Z-23070 B	Třinec (Trzyniec): 1., 1a., 5., 5a., 5b., 13a., 15. bez TV, lichá jen TV	CPS - Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí	C	D	10h	04.05.2023	07:15	04.05.2023	17:00
301	Z-23070 C	Třinec (Trzyniec): 2., 2a., 4., 6a. bez TV, sudá jen TV	CPS- Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (plynového potrubí): Montáž lešení a ochranných sítí	C	D	10h	05.05.2023	07:15	05.05.2023	17:00
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec): 6a. bez TV	Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Osazení nových styčnicků pro lanové závěsy	C	D	4x10h	09.05.2023	07:15	12.05.2023	17:00
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec): 6a. bez TV	Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Svařování nových styčnicků, trapéz 12	C	D	10h	16.05.2023	07:15	16.05.2023	17:00
301	Z-23070 E	Třinec (Trzyniec): 1., 1a., 5., 5a., 5b., 6., 6a., 6b. bez TV, lichá jen TV	Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Svařování nových styčnicků spodní sedlo trapézu 12	C	D	2x10h	18.05.2023	07:15	19.05.2023	17:00
301	Z-23070 D	Třinec (Trzyniec): 6a. bez TV	Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP: Nové styčnický, NDT svarů, PKO	C	D	10h	24.05.2023	07:15	24.05.2023	17:00

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Krošeska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmárovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, v září a říjnu práce na úpravu polohy návěstidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly dne 26.07.2022 projednány úpravy HMG předmětné stavby. Bylo předloženo na RVP.

Stavba „**Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 01.08.2022 – 09.12.2022 probíhá výluka LKS v Petrovicích na zabrzdywickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. TZZ a PZS do 14.12.2022. Pokračují výluky různého rozsahu na dokončující práce včetně ZP.

Stavba „**VRT Prosenice – Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava Svinov**“ – na žádost zhotovitele byly do listopadu doplněny výluky pro realizaci geotechnického průzkumu.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, čeká se na rozhodnutí o financování, následně bude/nebude vypsána soutěž na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – od 08.08.2022 probíhá výluka ŽST Rožnov p. R. do 27.10.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí včetně opravných prací OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, část SKS, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí včetně TK Vsetín – Velké Karlovice do 22.12.2022. Výluka SK 2a + TV nebude ukončena z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 31.05.2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – proběhla aktivace definitivního ZZ, následně dokončovací práce – 3. podbití, definitivní regulace TV, broušení. V listopadu doplněny noční výluky se ZP pro definitivní regulaci TV nad spojkami. Rychlá pantografická zkouška proběhne 14. a 15.11.2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – rychlá pantografická zkouška proběhne 16.11.2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022, v ŽST Šumperk krátkodobé výluky pro definitivní montáž TV.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – hlavní práce pro konverzi ukončeny, pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov. Rychlá pantografická zkouška proběhne 01.11.2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – po ekonomickém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že na České straně bude realizován „S“ propoj, předběžně v termínu 03. – 06.03.2023 se ZP, na 11.11.2022 svolána porada zhotovitele a projektantů. Zhotovitel stavby na Slovenské straně zaslal další aktualizovaný HMG, kde je i tento termín v plánu. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 10.10.2023, opět posun, nyní o 2 měsíce. V současné době probíhá řízení na DÚ pro vydání stavebního povolení pro Slovenskou stranu na území ČR, předpoklad konec 11/2022.

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – výlukově ukončena.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole“** – probíhá stavební řízení, SSV připravuje podklady pro veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, ve věci dalšího postupu probíhají jednání na úrovni vedení SŽ, a to i v kontextu aktuální situace s financováním staveb, z toho důvodu aktuálně nebudou na listopadové RVP OŘ Brno objednány výluky na 03/2023 (dle RPV) pro přípravné práce.

Stavba **„Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“** – vyloučena 2. TK Brno hl. n. - Brno-Židenice do 27.11.2022, v závěru montáž nového TV, v termínech 27./28.11. a 28./29.11. bude v nočních výlukách 1. TK Brno-Židenice – Brno hl. n. zřízena BK a provedeno podbití 1. koleje.

Soubor staveb **„Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**, **„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov“** a **„Adamov – Blansko, BC“** – setrvalý stav – nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022.

Po ukončení nepřetržitých výluk (09.12.2022) bude dle požadavku ST zavedena konsolidační PJ 50 km/h trvající do neděle 18.12.2022. Zavedení konsolidační PJ je nezbytné pro konsolidaci kolejového lože (dosažení požadované stability koleje) s ohledem na povahu rekonstrukčních prací a zohlednění místních poměrů (oblouky o malých poloměrech).

Stavby **„Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“** a **„Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová“** – setrvalý stav – probíhá výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko a TV LKS ŽST Blansko, do 09.12.2022.

V termínu 25. – 28.11.2022 proběhne víkendový ZP Blansko (vč.) – Rájec Jestřebí (mimo) pro úpravu TV, práce na žel. spodku a žel. svršku.

Z důvodu nezprovoznění silničního nadjezdu v Blansku (stavba CPS) bude prodloužena výluka PZS P6801 (v km 179,826), aktuálně předpokládaný termín ukončení výluky 30.06.2023, termín může být upřesňován v závislosti na termínu zprovoznění nadjezdu, který v tuto chvíli není znám. Přejezd bude uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců.

Stavba **„Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC“** – z důvodu MU na železniční síti a souvisejícího operativního zákazu ZP 10./11.10. a 12./13.10.2022 zhotovitel prověřuje termíny náhrady ZP.

Probíhá výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. a SKS v Brandýse n. O. s předpokládaným termínem ukončení 18.12.2022, v termínu 24. - 27.11.2022 bude dále vyloučena 2. TK Brandýs n. O. – Choceň a od 30.11. do 03.12.2022 2. TK Ústí n. O. – Odb. Bezpráví, průběžně se konají ZP.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Pardubice“** – probíhají práce v LKS, do 30.10.2022 vyloučena 1. TK Pardubice hl. n. – Kostěnice vč. zhlaví a záhlaví směr Kostěnice pro výstavbu 1. TK a části zhlaví v definitivní poloze. V termínu 28. - 30.10.2022 přepínání vybraných vnějších prvků ZZ na kostěnickém zhlaví vč. přezkušování SW (zjišťování volnosti, vjezdy a odjezdy od/do Kostěnic na PN).

Od 30.10. do 11.11.2022 bude vyloučena 2. TK Kostěnice – Pardubice hl. n. pro výstavbu 2. TK a části zhlaví v definitivní poloze. V období 11. - 16.11.2022 výluka zhlaví 2. TK směr Kostěnice pro výstavbu zhlaví v definitivní poloze + denní výluky 2. TK Kostěnice – Pardubice hl. n. pro práce na TV, v termínu 23.11. - 13.12.2022 výluka zhlaví a záhlaví 2. TK směr Přelouč pro vložení nové výhybky. Průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová“** – probíhá výluka 1. TK Stěblová – Pardubice-Rosice n. L. a SK 2a ŽST Pardubice-Rosice n. L. (výstavba podchodu) s předpokládaným termínem ukončení 15.11.2022. V první polovině 11/2022 se budou konat denní výluky s opatřením LNT, či ZP+ND v ŽST Pardubice-Rosice n. L. a v MÚ Pardubice-Rosice n. L. – Stěblová, a to pro montáž a regulaci TV.

Stavba **„Rekonstrukce TZP Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec“** a **„Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice“** – probíhá realizace stavby, do 16.12.2022 vyloučeny SK 1, 2, 3, 4 ŽST Heřmanův Městec.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Soběslav pro rekonstrukci a propojení na novou trať, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – pokračuje krátkodobými výlukami pro dokončovací práce, které budou probíhat v měsíci listopadu a dále v jarních měsících roku 2023.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část“** – stavba pokračuje v měsíci listopadu a lednu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, a nepřetržitou výlukou 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště, která poběží jako překročená do poloviny listopadu, na ní naváže nepřetržitá výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Velim pro dokončení rekonstrukce podchodu. V průběhu listopadu proběhnou víkendové výluky v ŽST Velim a v přilehlých traťových úsecích pro montáž definitivní trasy.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** – bude zahájena v polovině prosince nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, která poběží do konce června, v polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“** – pokračuje pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk, v měsíci lednu a únoru proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V průběhu prosince budou probíhat výluky zabezpečovacího zařízení v celé ŽST Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích pro aktivaci definitivního ZZ.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – pokračuje bez výluk, na jaře proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží jako překročená do konce února.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny března, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu. Na ní naváže nepřetržitá napěťová výluka liché části staničních kolejí v žst Bohosudov a vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zrušení provizorního a realizaci definitivního propojení, v prosinci bude zahájena výluka 4. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro její definitivní demontáž.

Na konci února proběhne nepřetržitá výluka vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zřízení provizorního propojení jako příprava na rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko - Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati Podlešín - Obrnice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Chlumčany u Loun – Vrbno nad Lesy, která poběží do poloviny listopadu.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“ a „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v prosinci byla doplněna výluka dle 73401 A ve dnech 02./03.12. v čase 21:45-04:15 pro demontáž trafostanic EOv, demontáž stožárů a základů TP. Na 16. ledna byly doplněny 2 etapy (dle 73040 A a B) pro výměny a postavení určených návěstidel v ŽST Cheb. Dále byly v lednu doplněny výluky dle 75003 A2, A3 a A4. V případě etapy A2 se jedná o vyloučení LVZ v úseku Lipová – Cheb, Tršnice – Cheb a v ŽST Cheb (09.01.-24.03.). V úseku Cheb – Schirnding bude vyloučeno PZB INDUSI (původně uvedeno LVZ) též v termínu 09.01. - 24.03. ROV 75003 A3 vylučuje TZZ v úseku Cheb – Fr. Lázně (09.01.-24.03.) a etapa A4 TZZ v úseku Cheb – Schirnding (09.01. - 16.02.).

V lednu došlo k reetapizaci všech původně naplánovaných etap (A nově A1, B nově B1, atd.). U etapy C1 došlo k úpravě času na základě požadavku řízení provozu. Reetapizované etapy jsou bez dalších změn. V únoru jsou naplánovány další etapy na aktivace určených prvků v ŽST Cheb. V termínu 06.-10.02. proběhne nepřetržitá výluka dle 75003 I1 v souběhu s etapou I2 pro aktivaci vjezdového návěstidla 1L a 2L včetně kolejových obvodů 1LK a 2LK a dojde k vypnutí TZZ 1. a 2. TK Lipová – Cheb a 2x PZS na Op (resp. dle času trvání výluky na přejezdnicích), které nelze uzavřít. Od 14. do 16.02. proběhne nepřetržitá výluka dle 75003 J1 v souběhu s etapou J2 pro aktivaci vjezdového návěstidla PS (včetně vazby s předvěstí PřPS) a aktivaci kolejového obvodu PSK a dojde k vypnutí 5x PZS v úseku Cheb – Schirnding (3x PZS bude zcela uzavřeno pro silniční provoz a pro pěší a 2x na Op, resp. dle času trvání výluky na přejezdnicích). Aktuálně je pro etapu 75003 J2 navrženo opatření v podobě zachování provozu pro nákladní dopravu a převedení osobní dopravy do ND. Pro průjezdy nákladních vlaků úsekem (s přihlédnutím k vypnutým prvkům) bylo požádáno o výpočet vlakové dynamiky. Výluka dle 75003 I3 (ZP na VR 720) bude uskutečněna dne 10.02. v čase 0:00-4:00. Účelem výluky je výměna SW a dojde k omezení v úseku DOZ Plzeň hl. n. (mimo) – Cheb (mimo). Vyjma ZP dle 75003 I3 generují výluky (popř. aktivace) omezení jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel (např. aktivace 1L a 2L na Pv), mezistaniční jízdy na tel. dorozumívání, omezení rychlosti na 100 km/h nebo dopravní opatření pro vypnuté PZS (Op, popř. osazení přejezdnicích dle délky výluky). Během ledna a února pokračují výluky dle ROV 75002 na úpravu ZZ na stavědlech St. 1 a St. 2.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – aktuálně probíhá projednávání přesunu technologie z původní budovy do náhradních prostor. Požadavky na případné výluky budou řešeny na regionální výlukové poradě v listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v únoru se bude konat 8 denních výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15-03:45. Předhlášení úprav (změn) termínů pro prosinec 2022 u již objednaných výluk v tomto kole projednání stornujeme, případné úpravy se dotknou pravděpodobně až ledna 2023 a budou oznámeny v následujícím kole projednání na regionální výlukové poradě (listopad 2022). Důvodem změn a úprav je finalizace přesných termínů pro odvoz demontovaného jeřábu stojícího za budovou. Stavba dále beze změn.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v prosinci a lednu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V únoru pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93003 et. A, B, C a stavba aktuálně nepožaduje noční výluky se ZP bez ND.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v měsíci prosinci dojde k posunu nočních výluk pro demontáž přejezdu a skládku kolejnic dle ROV 63155 et. D3 a P3 na nový termín 08./09. a 09./10.12.2022 (požadavek správce stavby po dohodě s MČ Praha-Radotín – koordinace uzavírek). Měsíc leden je beze změn ve výlukových požadavcích. V únoru pokračují výluky pro aktivaci ZZ dle ROV 65001, postupně do 14.02. Dále se konají výluky pro montáž trakčního vedení v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63029 (15.-23.02.) s vlivem na 2. TK Praha-Radotín - Dobřichovice. U etapy D bude umožněna obsluha vlečky přerušením výluky. U dalších etap pro práce na trakčním vedení v ŽST Praha-Radotín bude prověřeno dynamikem projetí vlaků se staženým sběračem. Na požadavek ROPID bude prověřen posun nebo zkrácení nepřetržitých výluk dle ROV 63029 s opatřením tak, aby bylo maximálně využito jarních prázdnin (13.-17.02.). Požadavek bude prověřen. V první polovině února se konají noční výluky pro demontáže trakčních bran.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v lednu a únoru se budou konat první výluky stavby dle ROV 63031 pro zřízení provizorního nástupiště, výstavbu kabelových tras a kanalizace.

4. Projednání výluk nad RPV únor 2023

Únorové výluky projednané na říjnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-23007 A	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV	25.02.2023 - 05.05.2023	08:00 - 17:00	D55, železniční most v žkm 144,829, výstavba jedné poloviny mostu.	Změna od RPV. Zkrácení o 2 dny z důvodu výkonu DÚ. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23007 B	Huštěnovice, záhl. a zhl. 2. TK směr Napajedla, Huštěnovice, sudá + TV, Huštěnovice, záhl. a zhl. 2. TK směr Staré Město u Uherského Hradiště, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	28.02.2023 - 01.03.2023	23:00 - 03:00	D55, stahování kolejnic.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23044 C5	Vsetín, zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. Vsetín, záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín Hovězí, celá bez TV, Halenkov - Hovězí, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov, traťová bez TV, Velké Karlovice, celá bez TV	15.02.2023 -N- 16.02.2023	09:50 -N- 06:20	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová), odstranění vegetace, kácení stromů.	Nad RPV. ZP+ND.

308	Z-23044 F	Vsetín , lichá + TV, (lichá včetně SK č. 1a) Vsetín , zhl. směr Jablůnka od námeztníku výh. č. 53 po námeztní výh. č. 47, 44, 43, 42, náv. Se38, Se36, Se35, hrot jazyka výh. č. 36 Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 9, 13, 15, 18, náv. Se20, Se18 po náv. Lc1a. Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 nová. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	02./03.02.2023 03./04.02.2023 04./05.02.2023	23:00 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, Výstavba stožárů do kol. č. 2a.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23024 A.
308	Z-23044 C	Vsetín , lichá jen TV, včetně SK č. 1a, od izolace v km 38,340 (námeztník výh. č. 53) po ÚO 401 Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	15.02.2023 -N- 16.02.2023	09:00 -N- 06:20	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová).	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 23024 A.
308	Z-23044 C1	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od S1a po začátek výh. č. 2 (nová). Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	15.02.2023	09:55 - 10:45	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová).	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23024 A, ROV 23044 C.
308	Z-23044 C2	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od S1a po začátek výh. č. 2 (nová). Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	15.02.2023	11:10 - 12:00	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová).	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23024 A, ROV 23044 C.

308	Z-23044 C3	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od S1a po začátek výh. č. 2 (nová). Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	15.02.2023	14:10 - 14:45	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová).	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23024 A, ROV 23044 C.
308	Z-23044 C4	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od S1a po začátek výh. č. 2 (nová). Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	15.02.2023 -N- 16.02.2023	19:10 -N- 06:20	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová), montáž příčného proud. propojení nad spojkou 10XA a 9XA.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23024 A, ROV 23044 C
308	Z-23044 E	Vsetín, 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, (TV od ÚO 422 po izolaci v km 37,328)	01.02.2023	08:00 - 16:00	Rek. ŽST Vsetín, zrušení izolace v km 37,328 (u nám. výh. č. 6 stará) a zřízení izolace v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová), regulace TV.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23024 A
308	Z-23044 E1	Vsetín, 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	01.02.2023	08:00 - 16:00	Rek. ŽST Vsetín, zrušení izolace v km 37,328 (u nám. výh. č. 6 stará) a zřízení izolace v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová), regulace TV.	Nad RPV. Operativně, v čase výluky E 5 x 25 min - 45 min souběh s ROV 23044 E
308	Z-23044 D	Vsetín, 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, (TV od ÚO 422 po izolaci v km 37,328)	15.02.2023 -N- 16.02.2023	19:10 -N- 06:20	Rek. ŽST Vsetín, provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová).	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23024 A, ROV 23044 C

308	Z-23001 A	<p>Vsetín, zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 53 po námezník výh. č. 47, 44, 43, 42, náv. Se38, Se36, Se35, hrot jazyka výh. č. 36.</p> <p>Vsetín, 15a., 19., 21., 23., 25. bez TV, 1., 5., 7., 9., 11., 13. + TV, TV od izolace v km 38,340 (nám. výh. č. 53) po izolaci v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová)</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 9, 13, 15, 18, náv. Se20, Se18 po km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová).</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 11 po nám. výh. č. 16.</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se7 po náv. Se17, Se12.</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 17 po náv. Se13, nám. výh. č. 26.</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se11 po nám. výh. č. 28.</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se16 po nám. výh. č. 29.</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se19 po náv. Se24.</p> <p>Vsetín, kolejově vlečka Vsetín od náv. Se44 po kusé ukončení</p>	16.02.2023 -N- 01.08.2023	06:20 -N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, SP č. 3.	Změna od RPV. V RPV 15.02.-N-25.07. 161N na žádost zhotovitele a SSV navýšení délky na 167N NVÚ.
308	Z-23044 B	<p>Vsetín, zhl. částečně od stavebního konce výh. č. 10XA (nová) v km 36,981 po náv. Lc2a.</p> <p>Vsetín, 2a. bez TV,</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, částečně, úsek koleje od náv. S2a po stavební konec výh. č. 5 (nová) v km 35,408.</p> <p>Vsetín, 2a. jen TV, částečně od izolace v km 36,981 po vloženou izolaci v km 35,408</p>	16.02.2023 -N- 31.05.2023	06:20 -N- 06:20	Rek. ŽST Vsetín, dokončení SP č. 2.	Nad RPV.
308	Z-25002 B	<p>Vsetín, zab. zař.: SK č. 1a</p>	16.02.2023	06:20 - 16:00	Rek. ŽST Vsetín, nastavení kolejových obvodů – kolej 1a.	Nad RPV.

308	Z-23044 G	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, od ÚO 422 po vložnou izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová) Vsetín , napětově1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753	22.02.2023 - 26.02.2023	07:30- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 23001 A, ROV 23044 B.
308	Z-23044 G1	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námezničku výh. č. 21,14,10 po stavební konec výh. č. 10XA nová v km 36,981	22.02.2023 - 26.02.2023	07:30- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	Nad RPV. ZP. V čase výluky G 5 x 25 min - 45 minut, souběh s ROV 23001 A, ROV 23044 B, ROV 23044 G.
308	Z-23044 A	Jablůnka - Vsetín , 1. + TV, Vsetín , lichá jen TV, Vsetín , 1. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka	15.02.2023	07:00- 09:00	Rek. ŽST Vsetín, vložení izolace v km 38,340 (námezniček výh. č. 53).	Nad RPV. LNT. Z důvodu ÚO 411 v km 36,753 dle potřeby dopravců LNT!!!
311	Z-23063 A	Postřelmov - Bludov , traťová bez TV	22./23.02.2023	22:50- 04:50	Betonáž spřažené nosní konstrukce v km 6,103.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33006 F	<p>Brno-Maloměřice, 6., 8., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. jen TV,</p> <p>Brno-Maloměřice, 10. jen TV, její část od ÚD číslo 42 ve směru jižní zhlaví</p> <p>Brno-Maloměřice, 101b. jen TV, její část od ÚD číslo 43 ve směru jižní zhlaví</p> <p>Brno-Maloměřice, 125., 126., 126b., 127., 128., 129. jen TV,</p> <p>Brno-Maloměřice, 601., 604., 605., 605a. jen TV,</p> <p>TV vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice</p> <p>Brno-Maloměřice, 1p., 1V., 51., 52., 53., 53a. + TV,</p> <p>Brno-Maloměřice, zhl. staniční koleje číslo 51, 52, 53 směr Brno-Židenice.</p> <p>Brno-Maloměřice, zhl. staniční koleje číslo 53a směr Brno-Židenice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 5A po hroty jazyků výhybky číslo 4.</p> <p>Brno-Maloměřice, zhl. severní koleje číslo 1V, jeho část od námezvníku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a.</p> <p>Brno-Maloměřice, záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Brno-Židenice, jeho část od návěstidla 8L po návěstidlo Se105.</p> <p>Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, 8. + TV, traťová kolej T8</p>	<p>13.02.2023</p> <p>-</p> <p>17.02.2023</p>	<p>08:00</p> <p>-</p> <p>16:30</p>	<p>Demontáž neutrálního pole v koleji 53a, 1p a záhlaví traťové koleje T8, demontáž napájení kabelového vedení, montáž a regulace trakčního vedení kolejí 53a, 1p a záhlaví traťové koleje T8.</p>	<p>Změna od RPV. navýšeno o 1 den (v RPV 14.02.-17.02.2023.) - zvýšená náročnost prací na TV na jižním zhlaví ŽST Brno-Maloměřice CPS (cizí právní subjekt). LNT. VMO</p>

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53015 G1	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c., 2., 2a., 4., 6. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31., 91., 404. - 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c. jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411</p>	01.02.2023 - 02.02.2023	23:40 - 03:50	Úprava, převěšení TV.	Nad RPV. ZP+ND.

501	Z-53015 K	<p>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, 1., 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN a námezníky výhybek číslo 26XN, 34XN .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c., 2., 2a., 4., 6., 10b., 12b., 17., 19., 19a., 21., 21a. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41, 46XN,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napěťově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 19., 19a., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 406., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c. jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411</p>	<p>21.02.2022</p> <p>-</p> <p>22.02.2022</p>	<p>23:20</p> <p>-</p> <p>03:50</p>	Demontáž napájecích převěsů.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND.</p> <p>V souběhu s výlukou 53027 C.</p>
-----	-----------	--	--	------------------------------------	------------------------------	---

501	Z-53015 K1	<p>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, 1., 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl. n. – ŽST Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN a námezníky výhybek číslo 26XN, 34XN .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c., 2., 2a., 4., 6., 10b., 12b., 17., 19., 19a., 21., 21a. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41, 46XN,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napěťově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 19., 19a., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 406., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1c jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411</p>	<p>22.02.2023</p> <p>-</p> <p>23.02.2023</p>	<p>23:40</p> <p>-</p> <p>03:50</p>	<p>Demontáž napájecích převěsů.</p>	<p>Nad RPV. ZP+ND.</p>
-----	------------	--	--	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
520	Z-63030 H3	Praha-Smíchov , záhl. rudenské od náv. Se8 po náv. SH. Praha-Smíchov - Prokopské údolí , traťová bez TV	02.02.2023 - 06.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Změna od RPV. Pův. 03.-04.03., 11.04. ZP+ND. Souběh s etapami I3, E3, F3, U3, R3.
521	Z-65001 C	Praha-Radotín , 2., 4., 4b., 6., 6a., 6b., 8., 10., 10a. bez TV	01.02.2023 - 08.02.2023	07:30 - 17:30	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. Pův. 29.01-N-04.02.
521	Z-65001 F1	Praha-Radotín , zhl. dobřichovické od náv. Lc2, Lc6, Lc8 a Lc10 po nám. výh. č. 27	08.02.2023	12:30 - 17:30	Aktivace výh. č. 24+27.	Změna od RPV. Pův. 06.02.
521	Z-65001 M	Praha-Radotín - Dobřichovice , zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. Praha-Radotín - Dobřichovice , zab. zař.: PZS v km 11,524	08.02.2023 - 14.02.2023	12:30 - 17:30	Aktivace TZZ a PZS v km 11,524.	Změna od RPV. Pův. 04.-N-10.02. VNJŘ+ND.
521	Z-65001 N	Praha-Radotín , zab. zař.: část SZZ. záhlaví a zhlaví dobřichovické od náv. 1S, 2S a náv. Se43 po náv. Lc3, Lc1, Lc2, Lc6, Lc8 a Lc10	08.02.2023 - 14.02.2023	12:30 - 17:30	Aktivace SZZ.	Nad RPV.
521	Z-65001 O	Praha-Radotín , výh.: kolejová spojka 26/28, kolejově od hrotů jazyků výhybky č. 26 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 28 z vedlejšího směru Praha-Radotín , výh.: kolejová spojka 29/30, kolejově od hrotů jazyků výhybky č. 29 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 30 z vedlejšího směru	08.02.2023 - 14.02.2023	12:30 - 17:30	Nesjízdne spojky.	Změna od RPV. Pův. 22.-N-23.04.
521	Z-65001 E1	Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S k náv. Lc1 a Lc3	09.02.2023	09:00 - 17:00	Zkoušky ZZ.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
521	Z-63029 A	Praha-Radotín - Dobřichovice , 2. + TV, Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 2S k náv. Lc2a (včetně SK 2c)	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž trakčního vedení, montáž zesilovacího vedení.	Změna od RPV. Pův. 13.-N-19.02. VNJŘ+ND.
521	Z-63029 D	Praha-Radotín , 6a,8a bez TV, Praha-Radotín , zhl. dobřichovické od náv. Lc8 a Lc10 po námezník výh. č. 22a a 24	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž TV.	Nad RPV.
521	Z-63029 E	Praha-Radotín , 2. bez TV, Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž TV.	Nad RPV.

521	Z-63029 F	Praha-Radotín, 4b., 6. bez TV, zhl. mezi kolejemi 4b. a 6. od náv. Lc4b k náv. Sc4 a Sc6	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž TV.	Nad RPV.
521	Z-63029 G	Praha-Radotín, 4. bez TV	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž TV.	Nad RPV.
521	Z-63029 R	Praha-Radotín, 2., 2b., 4., 4b., 4c., 4d., 6., 6c., 8., 8a. jen TV	15.02.2023 - 23.02.2023	07:30 - 21:00	Montáž TV, montáž dynamického zarážedla.	Nad RPV. NVÚ.
521	Z-65001 B	Praha-Radotín - Závodiště odbočka, 2. bez TV, Závodiště odbočka, záhl. a zhl. od náv. 2S po náv. 2L. Závodiště odbočka - Odb Barrandov, 2. bez TV, Odb Barrandov, záhl. a zhl. od náv. 2S po náv. 2L. Odb Barrandov - Praha-Smíchov, 2. bez TV, Praha-Radotín - Závodiště odbočka, 4. bez TV, Závodiště odbočka, záhl. a zhl. radotínské, záhlaví a zhlaví krčské od náv. 4S k náv. 4L. Závodiště odbočka - Tunel odb., 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. S1 k náv. 1L. Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. Se8 k náv. 3L	01.02.2023 - 06.02.2023	17:30 - 17:30	Aktivace ZZ.	Změna od RPV. Pův. 29.01.-N-02.02. VNJR.
521	Z-63030 E3	Závodiště odbočka – Odb. Barrandov, 1. bez TV, Odb. Barrandov, záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. Odb. Barrandov - Praha-Smíchov, 1. bez TV	02.02.2023 - 08.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou F3.
521	Z-63030 F3	Praha-Smíchov – Odb. Barrandov, 2. bez TV, Odb. Barrandov, záhl. a zhl. od náv. 2L po náv. 2S. Odb. Barrandov - Závodiště odbočka, 2. bez TV	02.02.2023 - 08.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou E3.
521	Z-63030 I3	Praha-Smíchov, 3A., 3B. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. radotínské od náv. SR po náv. Se24	02.02.2023 - 06.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Nad RPV.
521	Z-63030 R3	Praha-Smíchov - Odb Barrandov, 2. jen TV, Odb Barrandov - Závodiště odbočka, 2. jen TV	02.02.2023 - 08.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Nad RPV. Souběh s etapou U3.

521	Z-63030 U3	Závodistiště odbočka - Odb Barrandov, 1. jen TV, Odb Barrandov - Praha-Smíchov, 1. jen TV	02.02.2023 - 08.02.2023	23:20 - 04:20	Demontáž trakčních bran.	Nad RPV. Souběh s etapou R3.
524	Z-63007 I	Mstětice - Praha-Horní Počernice, 2. + TV	02.02.2023 - 16.03.2023	08:00 - 18:00	Rušení odbočky Zeleneč.	Změna od RPV. pův. 06.02. - 16.03. PVNJR.
524	Z-63007 H	Praha-Horní Počernice, sudá bez TV, záhl. a zhl. mstětické od náv. S2, S4, S6 k náv. 2L. Praha-Horní Počernice, sudá jen TV	02.02.2023 - 05.02.2023	08:00 - 18:00	Tažení definitivního systému TV 2.1.	Nad RPV. NVÚ.
524	Z-63034 A	Mstětice - Čelákovice, 1. + TV	01.02.2023	08:00 - 16:00	Stavba TZ.	Nad RPV.
524	Z-63007 L4	Praha-Vysočany - Odb Černý Most, 1. bez TV	01.02.2023	08:30 - 16:30	Broušení koleje.	Nad RPV. PVNJR.
524	Z-63034 C	Mstětice, sudá + TV	14.02.2023 - 22.02.2023 28.02.2023	08:00 - 16:00	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ.
526	Z-63006 A	Praha-Bubny, 5b., 9b., 9c., 9d., 11b., 11c., 15., 8., 10., 12., 14. bez TV, kolejově - kolej od námezničku výh. č. 87 po zarážedlo v km 412,466 (tzv. "Millerova kolej") v dopravně Praha- Bubny Praha-Bubny, zhl. od námezničku výh. č. 58, 68, 84, 87, 89, 89XA po hroty výh. č. 58. Praha-Bubny, 12., 14. jen TV	06.02.2023 - 08.12.2023	08:00 - 18:00	Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště, demontáž kolejí.	Změna od RPV. Výluka měla být zahájena v lednu 2022 dle ročního plánu. NVÚ.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
720	Z-75003 I1	Cheb, zab. zař.: SZZ částečně - vjezdové návěstidlo 1L, 2L. Cheb, zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 1LK, 2LK	06.02.2023 - 10.02.2023	08:00 - 16:00	Aktivace nových vjezdových návěstidel 1L (km 453,229), 2L (km 453,229) do JOP (včetně vazeb s oddílovými návěstidly AB 1-4517, 2-4517), aktivace kolejových obvodů 1LK, 2LK do JOP.	Změna od RPV. V RPV pouze denní výluka. PN. V souběhu s ROV 75003 I2.
720	Z-75003 I3	Lipová u Chebu, zab. zař.: JOP. Cheb, zab. zař.: PPV Cheb - DOZ Plzeň hl. n. (mimo) - Cheb (mimo). CDP Praha, zab. zař.: DOZ Plzeň hl. n. (mimo) - Cheb (mimo). Plzeň-Křimice - Cheb, zab. zař.: JOP-DOZ	10.02.2023	00:00 - 04:00	Výměna SW (ETCS).	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-73039 C	Děčín východ dolní nádraží, 1. bez TV, 1., 3. jen TV, kolejově jen část 1. staniční koleje od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5; napětově od provizorního ÚD PD2 v km 456,252 směr Boletice n. L.	23.02.2023	14:00 - 17:00	Demontáž PD2, úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73015 A	Děčín východ, 58. bez TV	27.02.2023 - 02.03.2023	07:00 - 15:00	Výměna pražců, odstranění porostu, kácení stromů.	Nad RPV.
527	Z-73025 A	Lovosice, 4., 6. bez TV	17.02.2023 - 13.03.2023	08:00 - 17:00	Výstavba kabelovodu.	Změna od RPV. Přesun z ledna – sp. s. přesun z ledna.
527	Z-73025 D	Lovosice, 9., 11. + TV	13.02.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna – sp. s. NVÚ. Přesun z ledna.
527	Z-73025 E	Lovosice, 11., 13. bez TV, 9., 11., 13., 15., 17., 117a. jen TV	14.02.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna – sp. s. NVÚ. Přesun z ledna.
527	Z-73025 F	Lovosice, 15., 17. bez TV, 13., 15., 17., 117a. jen TV	15.02.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna – sp. s. NVÚ. Přesun z ledna.
527	Z-73025 F	Lovosice, 15., 17. bez TV, 13., 15., 17., 117a. jen TV	16.02.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna – sp. s. NVÚ. Přesun z ledna.
544	Z-73039 A	Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb, 1., 2. + TV, Děčín-Prostřední Žleb, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. jen TV, záhl. a zhl. směr Dolní Žleb. Děčín-Prostřední Žleb, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 16. bez TV, záhl. a zhl. směr Děčín hl.n. od návěstidla 1L, 2L, Se9 po námezník výhybky č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, P1, P2. Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb, 1., 2. + TV, Dolní Žleb, 1., 2. jen TV, Dolní Žleb - Schöna, 1., 2. jen TV, jen část 1. a 2. traťové koleje od ÚO 411, ÚO 412 po systémové dělení SŽ/DB v km 11,830	06.02.2023	08:50 - 16:40	Překládka kotvení napříč ŽST, připojení napájecího lana, úprava TV, odstranění vegetace na zárubní zdi včetně odvozu, cyklické broušení výhybek č. 17, 18, 23.	Nad RPV. ZP+ND.

544	Z-73039 A	Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb , 1., 2. + TV, Děčín-Prostřední Žleb , 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. jen TV, záhl. a zhl. směr Dolní Žleb. Děčín-Prostřední Žleb , 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 16. bez TV, záhl. a zhl. směr Děčín hl.n. od návěstidla 1L, 2L, Se9 po námezník výhybky č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, P1, P2. Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb , 1., 2. + TV, Dolní Žleb , 1., 2. jen TV, Dolní Žleb - Schöna , 1., 2. jen TV, jen část 1. a 2. traťové koleje od ÚO 411, ÚO 412 po systémové dělení SŽ/DB v km 11,830	13.02.2023	08:50 - 16:40	Překládka kotvení napříč ŽST, připojení napájecího lana, úprava TV, odstranění vegetace na zárubní zdi včetně odvozu, cyklické broušení výhybek č. 17, 18, 23.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
544	Z-73039 B	Děčín-Prostřední Žleb , 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. směr Děčín hl.n., od návěstidla 2L, Se9 po námezník výhybky č. 6, 10, 13, P1, P2	23.02.2023	11:00 - 17:00	Demontáž PD1, připojení napájecího vedení, úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
528	Z-63031 C	Kladno , 3. bez TV, kolejově její část od náv. VS3 po náv. VL3	15.02.2023 - 14.03.2023	08:00 - 17:00	Výstavba vedení 22kV, výstavba kabelovodu a kanalizačních svodů.	Změna od RPV. Původně 15.07. - 11. 08.
533	Z-75003 H1	Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - odjezdové návěstidlo L8, L10, L12, L14, L16, L18, L20. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - seřaďovací návěstidlo Se50, Se51, Se52	01.02.2023 - 02.02.2023	08:00 - 16:00	Postupná aktivace odjezdových návěstidel L8, L10, L12, L14, L16, L18, L20 z původního SZZ do JOP a postupná aktivace seřaďovacích návěstidel Se50, Se51, Se52 z původního SZZ do JOP.	Změna od RPV. V RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny.
533	Z-75003 J1	Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - vjezdové návěstidlo PS. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody PSK. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - seřaďovací návěstidlo Se7, Se10	14.02.2023 - 16.02.2023	08:00 - 16:00	Aktivace vjezdového návěstidla PS do JOP (včetně vazby s předvěstí PřPS), aktivace kolejového obvodu PSK do JOP, aktivace seřaďovacího návěstidla Se7 do JOP a Se10 z původního SZZ do JOP.	Změna od RPV. Samostatná etapa na 3N - aktivace, zkrácení termínu proti RPV jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, souběh s ROV 75003 et. J2 a et. A4 (vypnuté TZZ Cheb - Schirnding).

533	Z-75003 K1	Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - cestové návěstidlo Lc7a, Lc9a, Sc7b, Sc9b. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 51, 52, 53, 54	17.02.2023	08:00 - 17:00	Postupná aktivace cestových návěstidel Lc7a, Lc9a, Sc7b, Sc9b z původního SZZ do JOP, postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 51, 52, 53, 54 do JOP.	Změna od RPV. Zkrácení délky výluky proti RPV jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, uzamykání výhybek, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením.
533	Z-75003 L1	Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - odjezdové návěstidlo L1, L2, L3, L4b, L5, L6, L7b, L9b, L11, L92. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - cestové návěstidlo Sc4b, Sc5, Sc92. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - seřaďovací návěstidlo Se53, Se54, Se55, Se56, Se57, Se58, Se59, Se60, Se61, Se62, Se63, Se64, Se65, Se66, Se67, Se68, Se69, Se70, Se71, Se72, Se73, Se74, Se75. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - seřaďovací návěstidlo Se801, Se802, Se803, Se804, Se805	20.02.2023 - 24.02.2023	08:00 - 17:00	Postupná aktivace určených odjezdových a cestových návěstidel z původního SZZ do JOP, postupná aktivace určených seřaďovacích návěstidel z původního SZZ do JOP.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny.
533	Z-75003 M1	Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 801, 802, 803. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - výkolejky č. Vk1, Vk801, Vk802, Vk803. Cheb , zab. zař.: SZZ částečně - elektromagnetický zámek EZ 166, EZ167	27.02.2023 - 03.03.2023	08:00 - 17:00	Postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 801, 802, 803 do JOP, aktivace určených výkolejek a EZ do JOP.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, uzamykání výhybek, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny.

533	73006 C	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po námezník výhybky č. 33. Cheb , 4a. bez TV, její část od návěstidla S4a po námezník výhybky č. 33 Cheb , 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 33 Cheb , 8., 10., 12., 16., 18., 20., 22., 128a., 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 4a., 6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá) Cheb , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená), mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb , 130. jen TV, sekce E/15 – červená Cheb , 132., 134., 136. jen TV, sekce E/14 – žlutá Cheb , 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb , 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205 Cheb , 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje „jih“, sekce E/13 – červená Cheb , 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb , 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená Cheb , 200., 204., 208. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 – modrá	04.02.2023 - 05.02.2023	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73005 A, B, F + ROV 73006 A, B, D, E.
		Cheb , zhl. střední, v části od návěstidla Se311 a námezníku výhybky č. D2 po konce kusých kolejí č. 1M, 4d, 5d	04.02.2023 - 05.02.2023	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73005 A, B, F + ROV 73006 A, B, C, D.

533	73006 D	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od návěstidla Se27 po námeztníky výhybek č. 34, 35, 36.</p> <p>Cheb, 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námeztník výhybky č. 35</p> <p>Cheb, 7a. bez TV, její část od návěstidla S7a po námeztník výhybky č. 34</p> <p>Cheb, 9a. bez TV, její část od návěstidla S9a po námeztník výhybky č. 36</p> <p>Cheb, 11. bez TV, její část od návěstidla S11 po námeztník výhybky č. 36</p> <p>Cheb, 3., 5., 7a., 7b. jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 – sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen</p> <p>Cheb, 9a., 9b., 11. jen TV, sekce E/9 (modrá)</p>	<p>04.02.2023</p> <p>-</p> <p>05.02.2023</p>	<p>23:40</p> <p>-</p> <p>04:10</p>	Výsuv č. 10.	<p>Nad RPV.</p> <p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73005 A, B, F + ROV 73006 A, B, C, E.</p>
-----	---------	--	--	------------------------------------	--------------	---

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53023 D	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. bez TV, 19. SK její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19, 21. SK její část od návěstidla Se464 po návěstidlo Sc21, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23, 25. SK její část od návěstidla Se462 po návěstidlo Sc25</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. jen TV,</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 19, 21, 23, 25 od návěstidel Se460, Se464, Se463 a Se462 po hroty jazyků výhybky číslo 469</p>	01.02.2023	07:00 - 19:00	Převěšení stávajících a montáž nových vodičů.	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ.</p>

5. Projednání změn MP – prosinec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53002 etapa K** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** v termínu 13.12.2022 (od 17:00 hod.) – 30.06.2023 (do 18:00 hod.). Výluka je požadována pro výstavbu koleje č. 23a.

VR 503 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63260 etapa A** v úseku **Mělník – Mělník Labe** dne 06.12.2022 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. Výluka je požadována pro výměnu kolejnic a odstranění zbahněného lože.

VR 511 – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů konání denních výluk dle **ROV 53192 etapa A** v úseku **Jičín – Libuň** a v dopravně **Jičín**. Výluky budou probíhat ve dnech 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022 v časech od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a jsou požadovány pro odstraňování vegetace, kácení stromů a svoz dřeva.

VR 521 – Došlo ke změnám termínu konání nočních výluk dle **ROV 63155 etapa D3 a P3** v dopravně **Praha-Radotín**. Výluky budou probíhat v termínech 08./09.12.2022, 09./10.12.2022 v časech od 23:20 hod. – do 04:20 hod., (původní termíny konání byly 06./07.12.2022, 07./08.12.2022). Výluky jsou požadovány pro demontáž přejezdu v km 10,028, skládku a překládku kolejnic.

VR 524 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 65021 etapy H** v úseku **Odbočka Hloubětín – Praha-Vysočany**. Výluka bude probíhat v termínu 02.12.2022 (od 20:40 hod.) – 10.12.2022 (do 16:00 hod.), (původní termín konání byl 04.12.2022 – 10.12.2022). Výluka je požadována pro aktivaci TZZ.

VR 524 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 65002 etapy E** v úseku **Odbočka Skály – Praha-Vysočany**. Výluka bude probíhat v termínu 11.12.2022 (od 0:00 hod.) – 17.12.2022 (do 16:00 hod.) a je požadována pro aktivaci TZZ.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73395 etapy A** v dopravně **Ústí nad Labem hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 05.12.2022 (od 07:00 hod.) – 09.12.2022 (do 17:00 hod.), (původní termín konání byl 28.11.2022 – 02.12.2022). Výluka je požadována pro výměnu pražců ve 3a. staniční koleji a ve výhybkách č. 360 a 361, strojní úpravu GPK a výhybek.

VR 529 – Došlo k úpravě dne a času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 73046 etapy A** v dopravně **Chlumčany u Loun**. Výluka dle tohoto ROV bude probíhat v termínu 11.12.2022 (od 0:00 hod.) – 30.12.2022 (do 13:00 hod.) a navazuje na nepřetržitou výluku dle ROV 73111 etapy A. Výluky jsou požadovány na základě rozhodnutí DÚ z důvodu padající střešní krytiny z objektu Českých drah, a. s. do kolejiště.

VR 533 – Zástupce OŘ Ústí nad Labem, p. Vladimír Zelinka informoval o požadavku O13 na zařazení tří etap výluk v termínu 02.12.2022 – 03.12.2022 v úseku **Karlovy Vary – Sokolov** pro broušení kolejnic jako náhradu za zrušené říjnové výluky (původně dle ROV 73372 etapy N1, O, P, R, S, T, U, V + ROV 73387 A). Plánované výluky pro broušení kolejnic dle ROV 73375 etapy S1, T1 v termínu 02.12.2022 – 03.12.2022 v úseku **Stráž nad Ohří – Perštejn a v dopravně Stráž nad Ohří** se neuskuteční, práce budou provedeny v předstihu.

VR 544 – Z důvodu nemožnosti použití vydaných sešitů ROV B v novém GVD došlo k nahrazení výluk dle ROV B 72A04312 výlukami dle **ROV 73049 etapami A** v úseku **Děčín Prostřední Žleb – Děčín hl. n.** ve dnech 12.12.2022, 19.12.2022 v časech od 08:00 hod. – do 16:30 hod. Výluky jsou požadovány pro odstranění porostu (kácení stromů).

6. Projednání změn SUP – leden 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 502 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63014 etapy A** v úseku **Nymburk město – Sadská**. Výluka bude probíhat dne 13.01.2023 v čase od 09:50 hod. – do 13:40 hod. a je požadována pro dokončení regulace elektrického dělení.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73025 etapy A** v dopravně **Lovosice** v termínu 12.01.2023 – 05.02.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce února a je požadována pro výstavbu kabelovodu.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 73025 etapy D** v dopravně **Lovosice** v termínu 09.01.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce února a je požadována pro betonáž TZ.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 73025 etapy E** v dopravně **Lovosice** v termínu 10.01.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce února a je požadována pro betonáž TZ.

VR 527 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 73025 etapy F** v dopravně **Lovosice** v termínu 11.01.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce února a je požadována pro betonáž TZ.

VR 528 – Zástupce Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Plzeň, Bc. Tomáš Holar předběžně informoval o vzniku požadavku na prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63031 etapy A** v dopravně **Kladno** ze dvou dnů na sedm dní. Výluka je požadována pro výstavbu provizorního nástupiště mezi 5. a 7. staniční kolejí. Tento požadavek bude dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

7. Projednání změn SP – únor 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Z důvodu komplikací (zejména pro nedostatek materiálu) bude zřejmě docházet k posunu plánovaných výlukových akcí v dopravně **Česká Třebová** a úpravě HMG. Případné změny budou řešeny v rámci následujících výlukových porad.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v listopadu 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky prosinec 2022 a leden 2023

Změnové tabulky prosinec 2022

Schvalovatel 1

měsíc: prosinec 2022

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
301	23285 A1	Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína 2. TK+TV	1.-N-5.	7:05 -N- 15:00	Odstranění havarijního stavu - výměna kolejnic v km 1,605-1,795 a 7,130-8,120, výměna LIS, svařování, ASP, odstranění vegetace - kácení stromů	VNJŘ , místo denních výluk ROV 23285 A - navýšení činností a časové náročnosti	OVA	
301	23285 B1	Albrechtice u Českého Těšína - odb. Chotěbuz 1. TK+TV	6.-N-9.	7:15 -N- 15:00	Odstranění havarijního stavu - výměna kolejnic v km 7,000-8,070 a 7,130-8,120, výměna LIS, svařování, ASP, odstranění vegetace - kácení stromů	VNJŘ , místo denních výluk ROV 23285 B - navýšení činností a časové náročnosti	OVA	
305	23310 B	Prosenice celá jen TV, Prosenice - Přerov 1., 2. TK jen TV, Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S, 2S TK jen TV, Dluhonice výhybna SK 4., 6., 6a., 8., 8a., 10., 10a. jen TV	5.	0:25 - 2:55	Přerov 2: napěťové zkoušky (Prosenice - Dluhonice výhybna)	LNT , na žádost SSV a zhotovitele	SSV	Přerov 2
305	23310 C	Prosenice celá jen TV, Prosenice - Přerov 1., 2. TK jen TV, Přerov SK 1., 1a., 1b., 2. jen TV, Přerov napěťové SK 1LK, 2LK, Prosenice - Dluhonice výhybna 1S, 2S TK jen TV	3.	0:25 - 2:55	Přerov 2: napěťové zkoušky (Prosenice - Přerov)	LNT , na žádost SSV a zhotovitele	SSV	Přerov 2

dílčí změny:								
301	25005 A	Dětmarovice - Petrovice u K. ETCS, Dětmarovice ETCS, Petrovice u K. ETCS	11.12.2022 -N- 15.9.2023	0:00 -N- 17:00	Vypnutí ETCS	Původní termín ukončení výluky 9.12.2023 24:00 hod.	SSV	PEDE
301	25031 A	Petrovice u Karviné SZZ částečně - výh. č. 1, 2, 3, 4, 5	9.	12:00 - 17:00	Přepínání výhybek 1, 2, 3, 4, 5	ZP, upřesnění vylučované části SZZ, konkrétní výhybky	SSV	BC PEDE
301	25031 B	Petrovice u Karviné SZZ částečně - kolejové obvody 1LK, 2LK, V1, V2, V3, 1cK, V4	9.-10.	17:00 - 24:00	Vypnutí kolejových obvodů	Upřesnění vylučované části SZZ, konkrétní kolejové obvody	SSV	BC PEDE
301	25004 B	Petrovice u Karviné SZZ částečně - kolejové obvody 1LK, 2LK, V1, V2, V3, 1cK, V4	11.-14.	00:00 - 17:00	Vypnutí kolejových obvodů	Upřesnění vylučované části SZZ, konkrétní kolejové obvody	SSV	BC PEDE
301	23015 A	Ostrava-Svinov - Odra odb. TK	17.	8:00 - 17:00	Výměna pražců	ZP, na žádost dopravce ČD a.s. změna termínu (původně 16.12.) a času (6:40-17:00 hod.)	OVA	
305	23013 A	Bohumín - Bohumín st. hr. TK+TV, Bohumín SK 4., 6., 6a., 6b., 8. jen TV, záhl. od náv. CS po náv. Se47	13.,14.,15.	6:40 - 13:00	Odstranění vegetace	ZP+VNÚ, změna času ukončení na žádost dopravce ČD, a.s. (původně 6:40-14:40 hod.)	OVA	
zrušeno:								
301	23285 A	Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína 2. TK+TV	5.,6.	7:05 - 15:00	Odstranění vegetace-kácení stromů	VNJŘ, nahrazeno ROV 23285 A1 - navýšení činností a časové náročnosti	OVA	
301	23285 B	Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz 1. TK+TV	7.,8.	7:15 - 15:00	Odstranění vegetace-kácení stromů	VNJŘ, nahrazeno ROV 23285 B1 - navýšení činností a časové náročnosti	OVA	
301	23292 D	Ostrava-Vítkovice - Ostrava Kunčice 1. TK+TV	1.	7:45 - 16:30	Odstranění vegetace-kácení stromů	Přesun na 24.11.2022 z důvodu doplnění ROV 23285 A1	OVA	

301	23292 E	Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice 2. TK+TV	2.	7:35 - 16:30	Odstranění vegetace- kácení stromů	Přesun na 25.11.2022 z důvodu doplnění ROV 23285 A1	OVA	
-----	---------	--	----	--------------------	---------------------------------------	--	-----	--

Schvalovatel 2

měsíc: prosinec 2022

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
309	23310 A	Dluhonice výhybna: celá jen TV, Přerov - Dluhonice výhybna: 1., 2. jen TV, Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1., 2. jen TV, Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S, 2S jen TV,	4.	0:25 - 2:55	Přerov 2: napěťové zkoušky (Dluhonice výhybna)	LNT, na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	Přerov 2
309	23310 D	Dluhonice výhybna: celá jen TV, Přerov: 4., 6., 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV, Přerov: napěťové staniční kolej 1DLK, 2DLK v dopravě Přerov osobní nádraží Přerov - Dluhonice výhybna: 1., 2. jen TV,	6.	0:50 - 3:20	Přerov 2: napěťové zkoušky (Dluhonice výhybna - Přerov)	LNT, na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	Přerov 2
314	55042 A	Městečko Trnávka - Moravská Třebová PZS v km 52,515 (P6614)	5.-N-9.12.	7:00 -N- 16:00	Oprava PZS	Jízda na Op	HRK	
dílčí změny:								
304	23005 A	Osíčko - Bystřice pod Hostýnem TK	13.,14.	7:05 - 15:30	Úprava průjezdného průřezu, kácení stromů, odvoz výzisků	ZP+ND, změna času na žádost dopravce ČD, a.s. (pův. 7:00-15:30 hod.)	OVA	

311	23180 C	Šumperk: celá jen TV, Šumperk: 3., 5., 5a., 5b., 7. bez TV, Šumperk - Petrov nad Desnou: traťová jen TV	5.	8:10 - 15:40	Montáž nové brány, tažení nových převěsů	LNT, přesun na nový termín na žádost ČD a.s., původní termín 3.12.2022	SSV	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: prosinec 2022

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyložený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
701	93127 D	Počátky-Žirovnice - Jihlávka TK+TV, Jihlávka celá + TV	1.	7:45 - 14:05	Odstr. vegetace, úprava rozhled. poměrů u žel. přejezdů, úprava GPK.	ZP+ND změna času, požadavek dopravce ČD, a.s. (pův. 7:30-14:20 hod.)	BNO	
701	93127 E	Jihlávka - Horní Cerekev TK+TV, Horní Cerekev záhlaví TK a část zhl. od náv. L po náv. S1 a S2	1.	7:45 - 14:05	Odstr. vegetace, úprava rozhled. poměrů u žel. přejezdů, úprava GPK.	ZP+ND změna času, požadavek dopravce ČD, a.s. (pův. 7:30-14:20 hod.)	BNO	
zrušeno:								
507	53190 A	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče TK + obě záhlaví	7./8.	19:10 - 4:15	Broušení kolejnic	Přesun do ledna (9./10.1. ROV 53038 A)	HKR	
507	53190 B	Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi TK + obě záhlaví a Cejřov celá	8./9.	18:40 - 4:10	Broušení kolejnic	Přesun do ledna (10./11.1. ROV 53038 B)	HKR	

Schvalovatel 4

měsíc: prosinec 2022

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	53176 I	Pardubice hl.n. - Přelouč kolejově 2. TK + TV	2.-N-6.	7:00 -N- 19:00	Oprava def. vadných kolejnic, odstranění nežádoucí vegetace	V souběhu s ROV 53176 C, bez dalšího vlivu na dopravu	HKR	
501	53002 K	Pardubice hl.n. kolejově 9b., 13a., 23a. staniční kolej	13.12.2022- N-30.6.2023	17:00 -N- 18:00	Výstavba koleje číslo 23a	Požadavek zhotovitele - doplnění výluky nových kolejí po přehrání SW	SSV	Stavba Pardubice
505	53199 A	ELNA Opatovice n. L. - Stéblová, 1. TK+TV; Stéblová, záhlaví 1. TK směr ELNA Opatovice n. L.	5.	8:30 - 16:30	Odstranění nežádoucí vegetace, kácení stromů, mýcení keřů, svoz dřeva	ND ; souběhu s výlukou podle ROV 53086 C4, B4, M4	HKR	
505	53199 B	ELNA Opatovice n. L. - Stéblová, 2. TK+TV; Stéblová, záhlaví 2. TK směr ELNA Opatovice n. L.	6.,7.,8.,9.,10.	8:30 - 16:30	Odstranění nežádoucí vegetace, kácení stromů, mýcení keřů, svoz dřeva	Souběhu s výlukou podle ROV 53086 C4, B4, M4	HKR	
505	53199 C	Opatovice n. L.- Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., TK+TV; Opatovice n. L.-Pohřebačka, záhlaví královéhradecké, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12	5.,6.,7.,8..	8:30 - 16:30	Odstranění nežádoucí vegetace, kácení stromů, mýcení keřů, svoz dřeva	ZP + ND ; souběhu s výlukou podle ROV 53086 C4, B4, M4	HKR	
505	53199 D	Opatovice nad Labem-Pohřebačka 1., 2. SK + zhlaví směr Hradec	5.,6.	12:30 - 16:30	Odstranění nežádoucí vegetace, kácení stromů, mýcení keřů, svoz dřeva	Souběhu s výlukou podle ROV 53086 C4, B4, M4	HKR	

díličí změny:								
501	53002 J	Pardubice hl. n.: zhlaví střední od nám. výh. č. 44B po hroty jazyků výh. č. 47XN; kolejově výhybky 41, 42; napětově celá staniční kolej; kolejově 1., 1a., 2., 2a., 3., 4., 5., 6., 8., 11., 11a. staniční kolej	13./14.,14./15., 15./16.	23:20 - 4:00	Napájecí převěsy	ZP; změna času na požadavek dopravce	SSV	Stavba Pardubice
501	53002 E	Pardubice hl. n.: kolejově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Přelouč; 1c., 13b., 13c. staniční kolej; zhlaví přeloučské od nám. výh. č. 89XN po nám. výh. č. 86XN; zhlaví střední od nám. výh. č. 84 po nám. výh. č. 88a; výh. č. 81, 94XN; napětově 1., 1a., 1c., 3., 5., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 11., 11a., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. SK; napětově 2., 2a., 4., 6. SK od ÚO 402 po vloženou izolaci v km 306,216 (mezi výhybkami 91 a 92ab)	11./12.	23:40 - 3:50	Zatrolejování spojky výhybek číslo 85XN/90XN	ZP, LNT, ND; změna času na požadavek dopravce	SSV	Stavba Pardubice
501	53176 G	Pardubice hl. n. zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část Pardubice hl. n. 11a bez TV, její část Pardubice hl. n. 5., 11., 11a. jen TV,	10.	10:00 - 17:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	Úprava času na požadavek dopravce ČD (původně 9:00-16:00)	SSV	Stavba Pardubice

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: prosinec 2022

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63275 A	Bečváry 3., 5. SK	1.-N-10.	7:00-N- 16:00	Výměna ŠL a kol. roštu 3. SK, montážní práce, odstavení vozů		PHA	
524	63188 B3	P.Vysočany-odb.Bal. 301. TK+TV, balabenské záhlaví a zhlaví+TV	5./6.-7./8.	20:40 - 4:20	Pokládka výhybek 13, 15, 16, 17	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 C3	odb.Bal.-P.Vysočany 302. TK+TV, balabenské záhlaví a zhlaví	5./6.-7./8.	20:40 - 4:20	Pokládka výhybek 13, 15, 16, 17		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 D3	P.Vysočany 1., 2., 3. SK+TV, přílehlé lib.,balab.,skalské záhlaví a zhlaví	5./6.-7./8.	20:40 - 4:20	Pokládka výhybek 13, 15, 16, 17	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 Y3	P.Vysočany- odb.Č.Most 1. TK+TV	5./6.-9./10.	20:40 - 4:20	Tažení a úprava TV	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 M3	P.Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV, odb.Skály záhlaví a zhlaví	5./6.-9./10.	20:40 - 4:20	Tažení a úprava TV	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 K	P.Vysočany- odb.Skály TZZ 1. TK	2.-N-5.	20:40 -N- 4:20	Aktivace TZZ		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 L	odb.Skály- P.Vysočany TZZ 2. TK	2.-N-10.	20:40 -N- 24:00	Aktivace TZZ		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63021 M	odb.Skály- P.Vysočany TZZ 0. TK	2.-N-10.	20:40 -N- 16:00	Aktivace TZZ		SSZ	Vysočany-Mstětice
704	63132 K5	Olbramovice 1., 3. SK+táborské, sedlčanské zhlaví	5./6.	23:30 - 4:10	Výměna kamery K1	ZP Olbramovice-Štětkovice	PHA	SU-VO

704	63132 J5	Olbramovice 1., 5a. SK+ benešovské záhlaví a zhlaví	5./6.	23:30 - 4:10	Výměna kamery K2	Nelze 1. TK Benešov u P.- Olbramovice	PHA	SU-VO
704	63132 V5	Olbramovice TV lichá	5./6.	23:30 - 4:10	Práce v blízkosti TV	NVÚ	PHA	SU-VO
704	63132 H5	Benešov u P.- Olbramovice TV 1. TK, Benešov u P. 1b/1c. SK	6./7.	23:30 - 4:10	Výměna kamer		PHA	
704	63132 I5	Olbramovice- Benešov u P. TV 2. TK, Benešov u P. 2b/2c. SK	7./8.	23:30 - 4:10	Výměna kamer		PHA	
dílčí změny:								
521	63155 D3, P3	P.Radotín 4., 6., 8., 8a. SK+TV sudá, +dobřich. záhlaví a zhlaví, krčské a smíchovské zhlaví	8./9./9./10.	23:20 - 4:20	Dmt přejezdu v km 10,028, skládky a překládka kolejnic	ZP+ND, souběh s etapami A, E, přesun z 6./7., 7./8.12., souběh uzavírek v Radotíně-jednání s MČ	SSZ	Smíchov-Černošice
524	65021 H	odb.Hloubětín- P.Vysočany TZZ 2. TK	2.-N-10.	20:40 -N- 16:00	Aktivace TZZ	Původně od 4.-N-10.12.,	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65002 E	odb.Skály- P.Vysočany TZZ 2. TK	11.-N-17.	0:00 -N- 16:00	Aktivace TZZ	Původně 101. TK (nově 2. TK)	SSZ	Vysočany-Mstětice
zrušeno:								
526	63006 A	P.Bubny	12.12-N- 8.12.2023	8:00 -N- 18:00	Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště, demontáž kolejí	Zahájení výluky 6.2.2023	SSZ	Výstaviště

Schvalovatel 6

měsíc: prosinec 2022

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: prosinec 2022

datum: 26.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63260 A	Mělník - Mělník- Labe spojovací kolej	6.	8:00 - 14:00	Výměna kolejnic, odstranění zbah. lože	Doplněna na pož. ST	PHA	
503	73400 A	Litoměřice d.n. - Polepy 1. TK	4.	8:00 - 14:00	Rušení LIS, svařování	Po výměně technologie PZZ v km 406,424, výluka 14.- 21.11.2022	UNL	
510	72A03321	Polepy - Litoměřice d.n. 2. TK	5.	8:00 - 14:00	Rušení LIS, svařování	Po výměně technologie PZZ v km 406,424, výluka 14.- 21.11.2022	UNL	
510	53198 A	Lázně Bělohrad SK 2 + nástupiště u 2. SK	1.-N-10.	8:00 -N- 24:00	Oprava staniční koleje č. 2	Nelze křižovat	HKR	
527	53029 A	Lázně Bělohrad SK2 + nástupiště u 2. SK	11.-N-14.	0:00 -N- 16:00	Oprava staniční koleje č. 2	Nelze křižovat	HKR	
527	63266 L	Nelahozeves - Kralupy + Kralupy 1. TK + 1.a 3. SK	3.	7:00 - 19:00	TSO traťové a staniční koleje	Navýšení prací (pův. jen 1.+ 2.12.)	PHA	
527	63266 E	Kralupy pouze TV 1., 3., 9.-17., 202.	3.	7:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV	Navýšení prací	PHA	
527	63007 Z4	Roztoky u Prahy, SZZ	4.	0:55 - 4:20	Výměna SW	ZP	SSZ	Roztoky nástupiště
527	63160 Y4	Roztoky u Prahy, celá +TV	4.	0:55 - 4:20	výměna SW	dtto	SSZ	Roztoky nástupiště

dílčí změny								
527	73177 E	Roudnice n.L. 2. SK + sudá TV	1.	0:25 - 4:30	Stavba návěstidla L1, úprava příčných směrových lan	NVÚ , původně v čase 1:00-3:00 - navýšení prací	SSZ	
527	73395 A	UL hl. n. 3a, 121a, 121b, 122a, 122b SK, výh. č. 359, 360, 361	5.-N-9.	7:00 -N- 17:00	Výměna pražců ve 3a. SK a ve výh. č. 360 a 361, strojní úprava GPK a výhybek	Původně 28.11.-N-2.12. - kapacitní důvody	UNL	
511	53192 A	Jičín _ Libuň TK; Jičín záhlaví a zhlaví libušské	5.,6.,7.,8.	7:00 - 15:00	Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva	ZP + ND ; úprava času (původně 8:00-14:00 hod.) na žádost dopravce.	HKR	
544	73049 A	DC-P.Žleb - DC hl. n. 1. TK + TV	12.,19.	8:00 - 16:30	Odstranění porostu - kácení stromů	Nemožnost použití již vydaných sešitů ROV B v novém GVD nahrazuje ROV B 72A04312	UNL	
zrušené								
527	63129 C	Roztoky - Praha Bubeneč 1. TK	3.	9:00 - 15:00	Výřez vegetace	Prodloužení výluky dle ROV 63266	PHA	
527	63129 D	Roztoky - Praha Bubeneč 1. TK -TV	3.	9:00 - 15:00	Práce mechanizace pod TV	Prodloužení výluky dle ROV 63266	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: prosinec 2022

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73402 A	Ústí n. L. západ výh. č. 71	4.	7:00 - 15:00	Výměna srdcovky výh. č. 71, svažování	Defektoskopická vada srdcovky výhybky č. 71	UNL	
504	73002 D	Oldřichov u D. sudá + TV Jeníkov-Oldřichov 2a. + TV	20.	7:00 - 11:00	Odstranění závady z MV TV	NVÚ+ND Jeníkov-Old.	UNL	

529	73111 A	Chlumčany u L. 4. SK	7.11.-N- 10.12.	8:00 -N- 23:59	Vyloučení koleje z důvodu padající střešní krytiny z objektu ČD do kolejiště (z rozhodnutí DÚ po místním šetření)		UNL	
529	73046 A	Chlumčany u L. 4. SK	11.12.-N- 30.12.	00:00 -N- 13:00	Vyloučení koleje z důvodu padající střešní krytiny z objektu ČD do kolejiště (z rozhodnutí DÚ po místním šetření)		UNL	
529	65024 A	Podlešín - Slaný předm. PZS	5.-N -9.12.	9:00 -N- 12:00	PZS km 50,918, zřízení nové závislosti PZS na krycích návěstidlech		PHA	Ruš_hl_Strojírna
529	65024 B	Podlešín - Slaný (hl_Strojírna)	5.-N -9.12.	9:00 -N- 12:00	Rušení hlásky "Strojírna"		PHA	Ruš_hl_Strojírna
529	65024 C	Slaný předm. SZZ	5.-N -9.12.	9:00 -N- 12:00	Zřízení nových vazeb ZZ		PHA	Ruš_hl_Strojírna
533	73047 A	Citice-Dasnice, 2. TK+TV	13.,14.	8:00 - 16:00	Oprava GPK přejezdu v km 216,005 (P88)	Dodatečný požadavek po jízdě MV, uzavírka přejezdu od 13.12., 8:00 hod. do 14.12., 16:00 hod.	UNL	
533	73401 A	Cheb - zhlaví směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se61 a námezníku výhybky č. 805 k námezníku výhybky č. 83 a hrotům jazyků výhybky č. 805 Cheb - 801., 801b, 803., 805. SK + TV Cheb - SK 1. (kolej sever - modrá sekce), 3., 5., 7b. (koleje sever - žlutá sekce), 9a., 9b., 11. jen TV	2./3.	21:45 - 4:15	Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr	NVÚ, náhrada za zrušenou výluku v měsíci září a dodatečný požadavek na vypnutí napětí trakčního vedení z důvodu bezpečnosti práce	SSZ	ETCS PLZ - CH

dílčí změny:								
504	73002 B	Jeníkov-Oldř. 2b. SK+TV, bílinské záhl. 2. TK Oldřichov kol. 1b., 2b. - Bílina 2. TK+TV	21.,22.	7:00 - 14:00	Odstranění porostu, čištění příkopů	Původně jako etapa „C“ bez vypnutí TV, přidány sekačky	UNL	
533	72A12911	Kadaň-Pr. - Dubina odb. 1. TK	6.,7.,8.,9.	8:00 - 16:00	Dotažení a výměna upevňovadel	Původně do 13:30 hod. - navýšení prací	UNL	
533	73005 A	Cheb, část lip. zhl. + část 140., 142. SK + část TV 140., 142., 144. SK	11.12.22-N- 31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 a	Navazuje na ROV 73052 F původně do 31. 5. 2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 B	Cheb, část 150., 152. SK + část TV 150., 152. SK	11.12.22-N- 31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 b	Navazuje na ROV 73052 B původně do 31. 5. 2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 F	Cheb, část TV 200. SK	11.12.22-N- 31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 c	NVÚ, navazuje na ROV 73052 R původně do 31. 5. 2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 A	Cheb, část 14. SK + část TV 14. SK	11.12.22-N- 31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA45	Navazuje na ROV 73113 K původně do 31. 5. 2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 B	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK + část TV 1., 2. SK	11.12.22-N- 30.8.23	0:00 -N- 23:40	Montáž bárky MA34	Navazuje na ROV 73113 B původně do 31. 5. 2023, 17:00 hod.	CPS	lávka Cheb
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: prosinec 2022

datum: 21.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53006 C	Choceň, 1a. bez TV, 1., 1a., 3., 3a. jen TV, jejich brandýská část od ÚO 401 a po ÚO 401, Chceň, zhl. střední od náv. S1 po nám. v. č. 8	15.,16.	7:00 - 16:00	Odstranění stromů ve skalním zářezu	Reetapizováno, náhrada za etapu B, snížení rozsahu vyloučení TV	HKR	

517	55043 A	Choceň - Vysoké Mýto, PZS v km 2,595 (P5156)	5.-N-6.	8:00 -N- 16:00	Přepnutí ovládání a indikací přejezdu P5156 na JOP	Přenosné přejezdníky (10km/h)	HKR	
517	55043 B	Choceň - Vysoké Mýto, PZS v km 4,776 (P5158)	5.-N-9.	8:00 -N- 16:00	Přepnutí ovládání a indikací přejezdu P5158 z kolejové desky na JOP	Přenosné přejezdníky (10km/h) v souběhu s výlukou 55043 A	HKR	
517	55043 C	Choceň - Vysoké Mýto, PZS v km 6,897 (P5161)	7.-N-8.	8:00 -N- 16:00	Přepnutí ovládání a indikací přejezdu P5161 z kolejové desky na JOP	Přenosné přejezdníky (10km/h) v souběhu s výlukou 55043 B	HKR	
517	55043 D	Choceň - Vysoké Mýto, náv. Lk, EZDVK1/D1/D1s	7:-N-8.	8:00 -N- 16:00	Přepnutí návěstidel PŘLk, Lk a EZDVK1/D1/D1s na ovládání z JOP	V souběhu s výlukou 55043 B+C	HKR	
517	55043 E	Vysoké Mýto, PZS v km 7,892 (P5162)	9.	8:00 - 16:00	Přepnutí ovládání a indikací přejezdu P5162 z kolejové desky na JOP	Přenosné přejezdníky (10km/h) v souběhu s výlukou 55043 B	HKR	
dílčí změny:								
326	53004 A	Svitavy - Opatov, 2.+ TV	11.12.-N-31.3.	00:00 -N- 23:00	Vybudování nového železničního mostu v km 233,017, def. vybudování 2. TK, pokládka def. kabelové trasy pro zab. a sděl. zařízení v 1. a 2. TK	Změna termínu ukončení výluky - původní termín ukončení 7. 3.	CPS	Most Opatovec
326	33004 F1	Blansko PZS v km 179,826 (P6801)	9.-N-10.	16:00 -N- 24:00	Zrušení přejezdu	Přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců (přejezd dočasně zrušen), prodloužení výluky do 30.6.2023 z důvodu nezprovoznění silničního nadjezdu přes ŽST Blansko pro veřejnost (akce SUS JMK), v současnosti neznámým termínem zprovoznění nadjezdu pro veřejnost, pokračuje jako ROV 35005 A v GVD 2022/2023	SSV	Blansko-Rájec-Jestřebí

326	35005 A	Blansko PZS v km 179,826 (P6801)	11.12.2022 -N- 30.6.2023	0:00 - trvá	Zrušení přejezdu	Přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců (přejezd dočasně zrušen), prodloužení výluky do 30.6.2023 z důvodu nezprovoznění silničního nadjezdu přes ŽST Blansko pro veřejnost (akce SÚS JMK), v současnosti neznámým termínem zprovoznění nadjezdu pro veřejnost, navazuje na ROV 33004 F1	SSV	Blansko-Rájec-Jestřebí
zrušeno:								
501	53006 B	Choceň, 1a. bez TV, lichá jen TV, Choceň, zhl. střední od náv. S1 po nám. v. č. 8	15.,16.	7:00-16:00	Odstranění stromů ve skalním zářezu	Reetapizováno a nahrazeno etapou C	HKR	
501	53003 E	Ústí n. O. - Odb. Bezprávi, 1., 2. bez TV, Ústí n. O., záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odb. Bezprávi	12./13., 13./14.	22:45-4:35	Broušení výhybek č. 1, 2, 3, 4 v Odbočce Bezprávi.	Zhotovitel nepožaduje	SSV	Ústí - Brandýs

Změnové tabulky leden 2023

Schvalovatel 1

měsíc: leden 2023

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23027 F2	Ostrava-Svinov zhlaví třebovické - jeho část od náv. Se4 po náv. Se12 Ovlivněna TK Ostrava- Svinov - Ostrava- Třebovice	23., 24., 25.	7:35 - 16:00	Odstranění defektoskopických vad výh. č. 1, 2, 5	ZP+ND , Souběh s výlukou ROV 23027 F	OVA	
dílčí změny:								
301	25005 A	Dětmárovice - Petrovice u K. ETCS, Dětmárovice ETCS, Petrovice u K. ETCS	11.12.2022- N-15.9.2023	0:00 -N- 17:00	Vypnutí ETCS	Původní termín ukončení výluky 9.12.2023 24:00	SSV	PEDE
301	23033 C	Ostrava báňské n. VOK SK 601., 601a., 603.+TV, zhl. od náv. Sc601, Sc603 po náv. Lc801, Lc802, Ostrava uhelné n. SK 801., 802.+TV	28.	7:00 - 16:00	Údržba TV	NVÚ , na žádost ČD a.s. přesun z 19.1.	OVA	
305	23033 D	Ostrava báňské n. VOK SK 602., 604.+TV, zhl. od náv. Lc803, Lc804, Se601, Se602, Se603, Se604 po náv. Sc602, Sc604, Ostrava uhelné n. SK803.,804., 814.+TV, Ostrava uhelné n. SK 822.-825., 822a. jen TV	29.	7:00 - 16:00	Údržba TV	NVÚ , na žádost ČD a.s. přesun z 20.1.	OVA	

305	23033 E	Ostrava uhelné n. SK 801., 802., 814.+TV, Ostrava uhelné n. SK 803., 804. jen TV, Ostrava hl.n. SK 5., 5a., 7., 7a., 7b., 7e. jen TV, zhl. od náv. Sc801, Lc7b po IS mezi výh. 90-92	15.	7:00 - 12:00	Údržba TV	NVÚ , na žádost ČD a.s. přesun z 13.1.	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: leden 2023

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: leden 2023

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
507	53038 A	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče TK + obě záhlaví	7./8.	19:10 - 4:15	Broušení kolejnic	Přesun z. prosince (pův. ROV 53190 A 7./8.12.)	HKR	
507	53038 B	Žďárec u Skutče - Chrást u Chrudimi TK + obě záhlaví a Cejřov celá	8./9.	18:40 - 4:10	Broušení kolejnic	Přesun z. prosince (pův. ROV 53190 B 8./9.12.)	HKR	
701	33010 D	Horní Cerekev - Batelov TK+TV	23.	8:05 - 14:35	Údržba TV, odstranění porostů	ZP+ND	BNO	

dílčí změny:								
324	33003 C	Kuřim - Tišnov 2. TK+TV	7.	9:30 - 15:30	Údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ, změna času (pův. 10:30-16:30), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
324	33003 D	Tišnov -Kuřim 1. TK+TV	8.	9:30 - 15:30	Údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ, změna času (pův. 10:30-16:30), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
324	33009 A	Okrouhlice - Světlá nad Sáz. 2. TK+TV	22.	7:55 - 15:05	Údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ, změna času (pův. 7:30-15:30), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
502	33009 D	Vlkaneč - G. Jeníkov 2. TK+TV	10.	7:45 - 15:20	Údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ, změna času (pův. 7:45-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
701	33008 A	Jihlava - Dobronín TK+TV	28.	7:30 - 15:20	Údržba TV, odstranění vegetace	ZP+ND, změna času (pův. 7:45-16:05), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
701	33008 B	Dobronín - Šlapanov TK+TV	29.	7:45 - 15:35	Údržba TV, odstranění vegetace	ZP+ND, změna času (pův. 7:45-16:05), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
zrušeno:								
701	33010 A	Kostelec u Jihlavy - Rantířov TK+TV	23.	7:50 - 15:10	Údržba TV, odstranění porostů	ZP+ND, přesun na únor, požadavek dopravce ČD,.a.s.	BNO	
701	33010 B	Rantířov celá+TV	23.	7:50 - 15:10	Údržba TV, odstranění porostů	ZP+ND, přesun na únor, požadavek dopravce ČD,.a.s.	BNO	
701	33010 C	Rantířov - Jihlava město TK+TV	23.	7:50 - 15:10	Údržba TV, odstranění porostů	ZP+ND, přesun na únor, požadavek dopravce ČD,.a.s.	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: leden 2023

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63014 A	Nymburk město - Sadská + TV	13.1.	9:50 - 13:40	Dokončení regulace el. dělení	pův. 4. září (zrušeno na požadavek ČD pouze cca 3 dny předem), po přesunu výluk do náhradního termínu nebylo možno regulaci dokončit kvůli souběžné práci ST	PHA	SEE
dílčí změny:								
501	63020 A	Kolín seř. nádr.: zhlaví směr Záboří n/L od náv. Se3 po náv. S1a; napětově 1., 1a., 1b., 1c., 1d. SK; kolejově 1a., 1b., 1c. SK; ovlivnění TK: 1. traťová kolej Kolín seřadovací nádrazí - Záboří nad Labem	7.	07:15 - 15:00	Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, běžná údržba železničního svršku, práce mechanizace pod TV	VNJŘ; v souběhu s výlukou 53024 A. Doplněno vyloučení TV nad 1., 1d. SK.	PHA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: leden 2023

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63037 A	Pečky 5., 5a. SK+TV 5.-11. SK, +plaňanské zhlaví a zhlaví	17.	9:20 - 12:50	Výřez TV kolem TV a TP	ZP+ND Plaňany	PHA	
524	63007 E1	odb.Skály-P.Vysočany 2. TK+TV	26.	8:00 - 18:00	Úprava TV	PVNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 M4	odb.Č.Most- P.Vysočany 0. TK	18.,19.	8:30 - 16:30	Broušení koleje	PVNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63007 K4	P.Vysočany 5. SK	20.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 R4	P.Vysočany 1. SK	21.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 J4	P.Vysočany 3. SK	22.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 L4	P.Vysočany- odb.Č.Most 1. TK	31.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 P4	odb.Zeleneč-P.H.Počer. 2. TK+TV	27.,28.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 H4	P.H.Počernice sudá+TV, mstětické záhlaví a zhlaví	27.,28.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 O4	P.H.Počer.-odb.Zeleneč 1. TK+TV	29.,30.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 N4	P.H.Počernice lichá+TV, mstětické záhlaví a zhlaví	29.,30.	8:30 - 16:30	Broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 L4	P.Vysočany- odb.Č.Most 1. TK	31.	8:30 - 16:30	Broušení koleje	PVNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 A	Mstětice-Čelákovice 1. TK+TV	5.-10.,31.	8:00 - 16:00	Základy TV		SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 B	Čelákovice-Mstětice 2. TK+TV	18.-25.	8:00 - 16:00	Základy TV		SSZ	Čelákovice-Mstětice
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
524	63021 A, B	Čelákovice-Mstětice 2. TK+TV	18.-20.	9:00 - 16:30	Odstranění def. vad, svařování, podbíjení, odstranění vegetace...	Kolize se stavbou	PHA	
524	63007 H	P.H.Počernice sudá+TV, mstětické záhlaví a zhlaví	27.-N-30.	8:00 - 18:00	Tažení TV sys. 2.1	PVNJŘ, přesun na únor	SSZ	Vysočany-Mstětice

526	63006 A	P.Bubny	12.12-N- 8.12.2023	8:00 -N- 18:00	Uvolnění prostoru pro zařízení staveniště, demontáž kolejí	zahájení výluky 6.2.2023	SSZ	Výstaviště
-----	---------	---------	-----------------------	----------------------	--	--------------------------	-----	------------

Schvalovatel 6

měsíc: leden 2023

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: leden 2023

datum: 27.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
527	73017 A	Děčín hl. n. - Povrly 1. TK + TV	13.	8:00 - 15:00	Odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu	VNJŘ+ND, větší objem prací - požadavek dalších výluk v 02/2023	UNL	
527	73017 B	Děčín hl. n. - Povrly 1. TK+TV, Povrly výh. č. 8, 9, 13	9.	8:00 - 15:00	Odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu, cyklické broušení výh. č. 8, 9, 13	VNJŘ+ND, doplněny výh. v ŽST Povrly - původně ROV 73017 A	UNL	
zrušeno:								
527	73025 A	Lovosice 4., 6. SK bez TV	12.1.-N- 5.2.	8:00 -N- 16:00	Výstavba kabelovodu	Přesun do února	SSZ	Podchod Lovosice

527	73025 D	Lovosice 9., 11. SK + TV	9.	8:00 - 16:00	Betonáž TZ	Přesun do února	SSZ	Podchod Lovosice
527	73025 E	Lovosice 11., 13. SK bez TV; 9., 11., 13., 15., 17., 117a. jen TV	10.	8:00 - 16:00	Betonáž TZ	Přesun do února	SSZ	Podchod Lovosice
527	73025 F	Lovosice 15., 17. SK bez TV; 13., 15., 17., 117a, jen TV	11.	8:00 - 16:00	Betonáž TZ	Přesun do února	SSZ	Podchod Lovosice

Schvalovatel 8

měsíc: leden 2023

datum: 31.10.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
528	63031 A	Kladno, SK 5 + 7	16.1.-N- 17.1.	8:00 -N- 17:00	Výstavba prov. nást.		SSZ	Kladno
528	63031 B	Kladno, SK 1, 2, 4	18.1.-N- 14.2.	8:00 -N- 17:00	Výstavba vedení 22kV, kabelovodů	-	SSZ	Kladno
533	73005 E	Cheb, část 132., 134. SK + TV 130., 132., 134., 136. SK	27.1.-N- 4.2.23	7:00 -N- 20:00	Montáž pevného bodu pilíře P6	NVÚ, dodatečný požadavek, změna technologie prací	CPS	lávka Cheb
533	73006 C	Cheb, část lip. zhl. + část 4a, 6. SK + 8., 10., 12., 16., 18., 20., 22., 128a., 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. SK + TV 4a, 6., 8., 10., 12. SK, část TV 14. SK, TV 130., 132., 134., 136., 138. SK + část TV 140., 142. SK + TV 146., 148., 154., 156., 158. SK, část TV 150., 152., 200., 204., 208. SK	7./8.	20:00 - 6:00	Výsuv č. 9	NVÚ, dodatečný požadavek, změna technologie prací	CPS	lávka Cheb
533	73006 D	Cheb, část lip./schirn. zhl. + 3., 7a., 9a., 11. SK + TV 3., 5., 7a., 7b.S K střed + 9a., 9b., 11. SK	7./8.	23:40 - 4:10	Výsuv č. 9	NVÚ dodatečný požadavek, změna technologie prací	CPS	lávka Cheb

533	73006 E	Cheb, část střed. zhl. po konce kus. kol. 1M, 4d, 5d SK	7./8.	20:00 - 6:00	Výsuv č. 9	NVÚ dodatečný požadavek, změna technologie prací	CPS	lávka Cheb
533	73040 A	Cheb - 1.,2. výtažná kolej, Cheb - zhlaví směr Lipová u Ch., v části od hrotů jazyků výhybky č. 102, 103, po námezník výhybky č. 5, 103, 107 a hroty jazyků výhybky č. 106, Cheb - 90. kolej spojovací, Cheb - TV 1., 2. výtažná kolej - od ÚO č. 2 po ÚO č. 203, 204 a ÚD č. 3, 34, 40, 41, 42, 58 - sekce E/10 žlutá	16.	7:30 - 9:30	Výměna návěstidel Se101,Se102, OSp1	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, souběh s 75003 E1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73040 B	Cheb - zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 108 po hroty jazyků výhybky č. 109 Cheb - TV 1.,2. výtažná kolej - od ÚO č. 2 po ÚO č. 203, 204 a ÚD č. 3, 34, 40, 41, 42, 58 - sekce E/10 žlutá	16.	10:00 - 12:00	Výměna návěstidel S91 a Lc91	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, souběh s 75003 E1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533 720	75003 A2	Lipová u Chebu - Cheb - LVZ; Tršnice - Cheb - LVZ; Cheb - LVZ; Cheb - státní hranice VZ PZB INDUSSI	9.1.-N- 24.3.	8:00 -N- 17:00	Aktivace KO ŽST Cheb, úpravy LVZ při aktivaci a jeho opětovné zapnutí	Nově doplněno po rozpracování postupů prací, omezení rychlosti při vypnutí LVZ V max 100 km/h, částečný souběh 75003 et. A2 a et. A4	SSZ	ETCS PLZ - CH
535	73026 A	Oldřichov u D. - Osek TK + TV	16.,17.	8:00 - 14:00	Odstranění porostu, kácení stromů	ZP, ND	UNL	
535	73026 B	Osek - Louka u L. TK + TV	18.,19.	8:00 - 14:00	Odstranění porostu, kácení stromů	ZP, ND	UNL	

543	75003 A3	Cheb - Františkovy Lázně - TZZ	9.1.-N-24.3.	8:00 -N- 17:00	Úprava vazeb nového TZZ v úseku mezi stanicemi Cheb a Františkovy Lázně, úprava SZZ v ŽST Františkovy Lázně z důvodu úprav TZZ do ŽST Cheb	Nově doplněno po rozpracování postupů prací, PZS v dotčeném úseku v provozu, odjezdy z obou ŽST na PN, vjezdy obsluhou SZZ (základní činnost), mezist.	SSZ	ETCS PLZ - CH
720	75003 A4	Cheb - Schirnding - TZZ	9.1.-N-16.2.	8:00 -N- 16:00	Úprava vazeb TZZ v úseku mezi stanicemi Cheb a Schirnding	Nově doplněno po rozpracování postupů prací, PZS v dotčeném úseku v provozu, odjezdy ze ŽST Cheb na PN, vjezdy obsluhou SZZ (základní činnost), částečný souběh 75003 et. A2 a et. A4, mezist.	SSZ	ETCS PLZ - CH
dílčí změny:								
533	73005 A	Cheb, část lip. zhl. + část 140., 142. SK + část TV 140., 142., 144. SK	11.12.22-N-31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 a	Navazuje na ROV 73052 F původně do 31.5.2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 B	Cheb, část 150., 152. SK + část TV 150., 152. SK	11.12.22-N-31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 b	Navazuje na ROV 73052 B původně do 31.5.2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 F	Cheb, část TV 200. SK	11.12.22-N-31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA67 c	NVÚ, navazuje na ROV 73052 R původně do 31.5.2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 A	Cheb, část 14. SK + část TV 14. SK	11.12.22-N-31.8.23	0:00 -N- 7:00	Montáž bárky MA45	Navazuje na ROV 73113 K původně do 31.5.2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 B	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK + část TV 1., 2. SK	11.12.22-N-30.8.23	0:00 -N- 23:40	Montáž bárky MA34	Navazuje na ROV 73113 B původně do 31.5.2023, 17:00 hod.	CPS	lávka Cheb
533	75003 A1	Cheb - SZZ aktivace JOP	9.1.-N-24.3.	8:00 -N- 17:00	Postupná aktivace nového SZZ - JOP ŽST Cheb	Reetapizace - A přeznačeno na A1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75003 B1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (náv. S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 a Se14, Se19, Se23, Se25)	9.-N-10.	8:00 -N- 16:00	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - B přeznačeno na B1	SSZ	ETCS PLZ - CH

533	75003 C1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (náv. Se302, Se303, Se304, Se305; výh. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309; PSt1 kolonky a, b)	11.-N-12.	8:00 -N- 11:50	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - C přeznačeno na C1, úprava času na základě požadavku řízení provozu (původně 8:00 - 12:00)	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75003 D1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (náv. Se306, Se307, Se308, Se309, Se310, Se311, Se312, Se313; výh. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319)	12.-N-13.	12:00 -N- 16:00	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - D přeznačeno na D1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75003 E1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (náv. S1, S2, S3, S4a, S6, S7a, S9a, S11, S91, Lc4a, Lc91, Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se8, Se9, Se11, Se12, Se13, Se15, Se16, Se17, Se18, Se20, Se21, Se22, Se24, Se26, Se27, Se28, Se31, Se32, Se101, Se102, Se103, Se104, Se201, Se301)	16.-N-20.	8:00 -N- 16:00	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - E přeznačeno na E1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75003 F1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (výh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 301, 10cd, 12cd, 102, 103, 104, 105, 107, 108; výk. OVk1, Vk101; EMZ EZ U1)	23.-N-27.	8:00 -N- 16:00	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - F přeznačeno na F1	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75003 G1	Cheb - postupná aktivace prvků SZZ (výh. 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27)	30.-N-31.	8:00 -N- 16:00	Postupná aktivace prvků SZZ ŽST Cheb	Reetapizace - G přeznačeno na G1	SSZ	ETCS PLZ - CH

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: leden 2023

datum: 21.10.2022



















VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	35005 A	Blansko PZS v km 179,826 (P6801)	11.12.2022 -N- 30.6.2023	trvá	Zrušení přejezdu	Přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců (přejezd dočasně zrušen), prodloužení výluky do 30.6.2023 z důvodu nezprovoznění silničního nadjezdu přes ŽST Blansko pro veřejnost (akce SÚS JMK), v současnosti neznámým termínem zprovoznění nadjezdu pro veřejnost	SSV	Blansko-Rájec- Jestřebí
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Projednáání měsíčních výlukových plánů 12/2022, 1/2023, 2/2023
Porada

Datum konání 27.10.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JAROSLAV FLEGL	0 12	777735345	FLEGL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ NOVAČEK	02 011	725745541	NOVACEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ STEHLÍK	02 011	972424202	STEHLIK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Visková	02 012/2	942424103	viskova@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	02 444-44	724424574	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ SSZ	702209093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PAVEL KEDRSKA	SŽ SSZ	723912152	KEDRSKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Valach	- 6	- 11-377	valachj@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VĚVODA	02 011	412772163	SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JAROSLAV JANČEK	SŽ 012	724024574	janec@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MARCELA BACHAŽOVÁ	SŽ 02 011 OPI	724067042	BACHAZOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VÍTA GREGOR	CTD HT	601125398	GREGOR@CTD-HT.CZ	
DAJIBOR KOTASEK	SŽ 02 011 OVA	725887379	KOTASEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MICHAL VLAŠEK	REGIOJET JK	602397376	MICHAL.VLASEK@REGIOJET.CZ	
TIŘINA INDRAMKA	SŽ-015	602354408	INDRAMKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Macalík	02 210	972666099	Macalik@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Michaela RYŠAVÁ	02 BRNO	972646461	RYSAVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Marcela RYŠAVÁ	02 BRNO	972646197	RYSAVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Mokříz Luboš	GR-012	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Dušan STOLARIK	GR-012	602 665 833	Stolarik@spravazeleznic.cz	
Jana Láčková	GR-012	725 813 405	Kolackova@spravazeleznic.cz	
Miroslav Adamčík	GR-012	602 279 275	adamcik@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	GR-H.K.	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Vlasatá	GR-012	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	GR-012	602 665 834	NovakS@spravazeleznic.cz	
JIRÍ ABEL	GR-PHA	912 244 692	ABEL@STAVATELEFONIC.CZ	
PEŠK KUNIK	GR-012	725 813 759	kunik@spravazeleznic.cz	
JOSEF HÁJEK	GR-012	725 813 510	hajak@spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRAČKA	-(-	602 23 7445	KracKa@spravazeleznic.cz	
MIROSLAV VALENTA	ROPID	720 947 869	MIROSLAV@ROPID.CZ	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	723 408 498	rozeneky.jan@ropid.cz	
JIRÍ BUZOVSKÝ	ČD Cargo	725 708 384	j.buzovskyy@cdcargo.cz	
HELENA ROZSYPALOVÁ	MTR s.r.o	708 128 241	ROZSYPALOVA@METRANSRAIL.EU	
Vilém Hamouz	CDP Praha	725 069 965	Hamouz@CDP Praha	
BLW LNEMICKA	CDP Praha	702 292 252	lnemicka@CDP Praha	
OLDŘICH PĚNÍČKA	CERSC	714 365 100	oldrich.penicka@cercargo.eu	
ILDI NOVÁK	GR-012		NOVAK I@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA MLATČEKOVÁ	GR-012		MLATCEKOVAS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
RICHARD PALACH	PKPC I	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	p.slampa@kordis-jmk.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	DOB	702 197 040	STEPAN@DOB.CZ	
MARTIN ZAPRAHA	12K	722 450 063	ZAPRAHA@12K.CZ	
TOMÁŠ HOLAR	SD-SCZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

