

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 83795/2022-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 66/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz

Datum 08.12.2022

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce leden, únor a březen 2023**

Dne 24.11.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky leden a únor 2023
- Příloha č. 4 – Plán výlukových porad 2023
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
  - KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
  - KIDSOK, p. o. idz9c2j
  - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
  - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
  - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
  - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
  - IDOK, p. o. apjkk4k
  - IDSK, p. o. pdrwknv
  - OREDO, s. r. o. dinrnxn
  - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
  - ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce leden, únor, březen 2023

Datum konání 24.11.2022  
Čas 10:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – březen 2023
5. Projednání změn MP – leden 2023
6. Projednání změn SUP – únor 2023
7. Projednání změn SP – březen 2023
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Představil přítomným nového ředitele GŘ odboru plánování a koordinace výluk (O12), Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který přivítal zúčastněné.
- Informoval, že součástí zápisu z dnešní porady bude tabulka s přehledy termínů konání výlukových porad v roce 2023 (příloha č. 4 Plán výlukových porad 2023).
- Požádal dotčené zástupce infrastruktury jednotlivých Oblastních ředitelství, kteří vydávají depeše na nepředpokládané výluky, aby si namátkou zkontrolovali, v jakém formátu byly DPS vydány a zda souhlasí s verzí, která byla poslána na manipulační kancelář. V minulém období se objevila nesrovnalost v adresách odeslané DPS ke zpracování a DPS vydané.
- Informoval o změnách ve výlukách na stavbě „**Velim – Poříčany, BC**“, které byly vyvolány skutečností, že se nepodařilo řádně ukončit výluky potřebné na dostavbu podchodu v dané dopravně. Proto bylo třeba v rámci krátkodobých plánů provést následné změny pro zajištění přiměřeného provozu v dopravně Velim.
- Dále informoval také o krátkodobých změnách u výluk na stavbě „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“, provedených z důvodu snížení omezení beznapěťových úseků. Došlo zejména k záměně části etap. Úpravy jsou popsány v bodu 3. „Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb“ tohoto zápisu.
- Prezentoval aktualizované změny u prosincových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1 a 2. Tyto změny jsou souhrnně za oba dva obvody uvedeny v následující tabulce a budou zaneseny do týdenních plánů.

**Tabulka změn u prosincových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1 a 2**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro
<b>doplněno:</b>							
302	23245 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	7.	0:15 - 3:55	CPS - výstavba silničního nadjezdu	<b>ZP</b> , na žádost zhotovitele, pokračující práce na nadjezdu (doplněny termíny 30.11 a 07.12.) s dotčenými dopravci projednáno na regionální výlukové poradě (bez opatření) v době nulového provozu.	CPS
304	23279	Kroměříž - Kojetín TK	10.	9:10 - 13:10	Oprava TK, defektoskopické vady	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST OLC, odstranění termínované závady.	OVA
311	23011 B	Postřelmov - Bludov TK jen TV	21.	8:00 - 14:30	CPS - dodatečné úpravy TV v místě nasouvání mostní konstrukce	Souběh s ROV 23011 A Na žádost zhotovitele a SEE OLC doplnění výluky.	OVA
<b>dílčí změny:</b>							
0							
<b>zrušeno:</b>							
308	23298 A	Vsetín: 2., 4., 4a. jen TV, od ÚO 422 v km 43,350 po vložnou izolaci v km 37,328	1., 2., 3., 4.	8:00 - 14:00	Montáž bran a převěšení TV	<b>NVÚ</b> , na žádost zhotovitele, práce provedeny v předstihu.	SSV
308	23298 B	Vsetín: 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	1., 2., 3., 4.	9:10 - 12:50	Montáž bran a převěšení TV	Na žádost zhotovitele, práce provedeny v předstihu.	SSV
316	23237 H	Napajedla - Huštěnovice 2. TK+TV, Huštěnovice sudá KS+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Napajedla, záhl., zhl. 2. TK směr St. Město u UH, Huštěnovice - Staré Město u UH 2. TK+TV	30.11./1.12., 1./2., 2./3.	19:00 -N- 5:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	Na žádost zhotovitele, práce provedeny v předstihu - výhodné geologické podmínky	CPS
316	23237 Z2	Staré Město u UH - Huštěnovice 1. TK+TV, Huštěnovice lichá KS+TV, záhl., zhl. 1. TK směr St. Město u UH, záhl., zhl. 1. TK směr Napajedla, Huštěnovice - Napajedla 1. TK+TV	1., 2., 3.	0:30 - 3:20	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP</b> , na žádost zhotovitele, práce provedeny v předstihu - výhodné geologické podmínky	CPS
316	23237 Z1	Staré Město u UH - Huštěnovice 1. TK+TV, Huštěnovice lichá KS+TV, záhl., zhl. 1. TK směr St. Město u UH, záhl., zhl. 1. TK směr Napajedla, Huštěnovice - Napajedla 1. TK+TV	1., 2.	20:40 - 24:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP, ND</b> , na žádost požadované práce provedeny v předstihu - výhodné geologické podmínky	CPS

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Z důvodu vývoje situace a avizovaného zpoždění plánovaného začátku stavby „**Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC**“ požádal o posun jejího zahájení cca o jeden rok, případně o její začátek alespoň až na podzim roku 2023 a to z důvodu, že dopravce nepovažuje za vhodné plánované zastavené provozy realizovat v průběhu letních měsíců.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude brán v potaz při dalších jednáních ohledně zahájení dané stavby.

- Vznesl dotaz na pomalé jízdy zavedené v úseku **Šumperk – Troubelice (včetně)** a s tím související upravené jízdní doby v daném úseku v průběhu jejich zavedení.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v současné době je tato problematika předmětem jednání příslušných odborných složek a ke dni konání celostátní výlukové rady nejsou ještě známy výsledky těchto jednání.

- Vznese dotaz k plánovaným výlukám v úseku **Lanžhot – Kúty**, zda v současné době platí avizovaný a schválený HMG pro měsíce leden a únor 2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano v současné době je předpoklad realizace daných výluk dle HMG.

- Vznese dotaz k plánovaným březnovým nepřetržitým výlukám dle **ROV 23077 etapám A, B** v úseku **Jistebník – Studénka**, zda během jejich konání budou dotčené přejezdy uzavřeny a zároveň upozornil, že bude muset být část osobní dopravy vedena prostředky ND.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano, dotčené přejezdy budou během konání výluk uzavřeny pro všechny uživatele. Zkratka ND bude u daných výluk doplněna do střednědobých plánů.

- Požádal o prověření možnosti přesunu denní výluky dle **ROV 23051 etapy I** v úseku **Bohumín – Chalupki** požadované pro výřez vegetace ze dne 03.03.2023 do zákrytu s nepřetržitou výlukou požadovanou pro rekonstrukci nástupiště v dopravně Bohumín.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a OŘ Ostrava ho do následující regionální výlukové porady prověří.

- Dále požádal u nepřetržitých výluk dle **ROV 93031 etap A, B** v úseku **Planá nad Lužnicí – Soběslav** o úpravu (snížení) délky úseku se zavedením pomalých jízd, které jsou v současné době požadovány v délce 9700 m.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude snahou Správy železnic, státní organizace dané výluky rozdělit na kratší úseky. Tato problematika bude ještě dále řešena v rámci následujících porad.

Zástupce dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o., Ing. David Klasa během jednání:

- Vyjádřil nesouhlasné stanovisko dopravce se současnou podobou HMG na stavbě „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ a požádal příslušné zástupce SSZ o svolání separátního jednání k této stavbě, a to zejména z důvodu nemožnosti dlouhodobého křižování vlaků v dané dopravně.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a separátní jednání bude svoláno.

- Požádal o přesun nepřetržité výluky na VR 508 dle **ROV 53054 etapy A** v úseku **Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem** z víkendového termínu (16.02.2023 – 19.02.2023) do všedních dní.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – o požadavku dopravce víme. V současné době dochází k prověření více variant a to zejména z důvodu potřeby koordinace dané výluky s ostatními výlukami v celém úseku Pardubice hlavní nádraží – Liberec. Dále bude řešeno na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský během jednání:

- Upozornil na souběh denních výluk pro CPS na VR 519 dle **ROV 63040 etap C1** (noční zastavené provozy v úseku **Říčany – Strančice** a v dopravně **Strančice**) s nepřetržitou výlukou na VR 701 dle **ROV 33038 etapou A** (zastavený provoz v úseku **Jihlava – Havlíčkův Brod**).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – o daném souběhu víme a je v souladu s požadavkem uplatněným v rámci RPV 2023. Bylo řečeno, že na souběžných ramenech nesmí současně probíhat dvě nepřetržité výluky. Kombinace nepřetržité výluky s denní anebo noční výlukou povolena je. Změny na VR 701 by znamenaly zásah do porovnaných výluk na jednokolejných tratích. Výluky pro CPS na VR 519 jsou zadány dle RPV pro rok 2023 a budou probíhat již od února 2023. Práce na sebe budou navazovat a je třeba je realizovat v požadovaných termínech.

Zástupce GR O12, schvalovatel výluk č. 4, p. Luboš Mokříž během jednání:

- Informoval o **zrušení** prosincových denních výluk na VR 501 dle **ROV 63008 etap A, B, C, E** v úseku **Český Brod – Úvaly** a v dopravně **Úvaly**:

**Etapa A dne 13.12.2022**

(kolejově a napěťově 0. traťová kolej v úseku Český Brod – Úvaly  
kolejově záhlaví úvalské od návěstidla 0S po návěstidlo Se44 v dopravně Český Brod)

**Etapa B dne 14.12.2022**

(kolejově a napěťově 1. traťová kolej v úseku Úvaly – Český Brod  
kolejově záhlaví úvalské od návěstidla 1S po návěstidlo Se45 v dopravně Český Brod)

**Etapa C dne 15.12.2022**

(kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Český Brod – Úvaly  
kolejově záhlaví úvalské od návěstidla 2S po návěstidlo Se43 v dopravně Český Brod)

**Etapa E dne 16.12.2022**

(kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Český Brod – Úvaly  
kolejově záhlaví úvalské od návěstidla 2S po návěstidlo Se43 v dopravně Český Brod  
napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Český Brod).

**Výše uvedené výluky nebudou v těchto termínech požadovány.**

Zástupce ROPIDu, Ing. Miroslav Valenta během jednání:

- Požádal o prověření zpracování VNJR na VR 524 pro období konání doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63007 etapy U** v dopravně **Odbočka Skály** v termínu 11.12.2022 (od 0:00 hod.) – 16.01.2023 (do 04:20 hod.), která je požadována pro zajištění bezpečnosti z důvodu elektricky nesjízdných nových kolejových spojek v dané dopravně.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek byl O12 po vyhodnocení odmítnut.

- K informaci zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáše Holara potvrzující definitivní délku výluky dle ROV 63029 etapy A (aktuální termín 15. – 23.02.2023) na stavbě Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) požádal o uvedení informace, že ROPID požadoval maximální zkrácení nebo přesun do původního termínu dle RPV 2023, kdy se mají konat jarní prázdniny v této oblasti a frekvence cestujících bude nižší. ROPID ale vnímá předchozí úpravy výluk pro aktivaci definitivního ZZ, které plánování těchto výluk předcházely a kde bylo i několik úprav pro eliminaci vlivu na provoz.

Zástupce sdružení ŽESNAD, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vyjádřil stanovisko sdružení k plánovaným březnovým nepřetržitým výlukám dle **ROV 23077 etapám A, B** v úseku **Jistebník – Studénka**, že souhlas s konáním daných výluk podmiňuje zpracováním, projednáním VNJR a způsobu provázení nákladních vlaků. O jejich zpracování požádal v co nejkratším možném termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek sdružení bereme na vědomí. Bude snaha VNJR zpracovat začátkem měsíce ledna 2023.

- Dále požádal také o zpracování, projednání VNJR a způsobu provázení nákladních vlaků na **VR 519** pro období **souběhu výluk** pro CPS s výlukami na **VR 701** v úseku **Jihlava – Havlíčkův Brod**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek sdružení bereme na vědomí. VNJR a způsob provázení nákladní dopravy pro dané období bude zpracován.

Zástupce společnosti ČEPRO, p. Michal Helt během jednání:

- Vzněl dotaz k březnovým výlukám na VR 701 dle **ROV 33042** v úseku **Jihlava – Havlíčkův Brod**, zda během jejich konání bude možná obsluha vlečky ČEPRO.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano, během konání těchto výluk bude možná obsluha této vlečky v období mimo denní výluky ze směru od Havlíčkova Brodu, ale pouze (stejně jako dosud) s použitím LNT.



---

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během listopadové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

---

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

### **Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmárovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, v listopadu jsou prováděny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsi a Český Těšín. Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly dne 26.07.2022 projednány úpravy HMG předmětné stavby. Bylo předloženo na RVP.

Stavba „**Dětmárovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 01.08. – 09.12.2022 probíhá výluka LKS v Petrovicích na Zabrzdydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. TZZ a PZS do 14.12.2022. Pokračují výluky různého rozsahu na dokončující práce včetně ZP.

Stavba „**VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov**“ – na žádost zhotovitele byly do listopadu doplněny výluky pro realizaci geotechnického průzkumu.

Stavba „**Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, čeká se na rozhodnutí o financování, v současné době není rozhodnuto o vypsání soutěže na zhotovitele.

Pokud bude stavba zařazena do realizace, je předpoklad, že dle ZOV je zahájení 17.04.2023. Jsou to ZP v noční době, trvání 4 hodiny v počtu 96 ks bez možnosti průjezdu vlaků.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – od 08.08.2022 probíhá výluka ŽST Rožnov pod Radhoštěm do 27.10.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí včetně opravných prací OŘ.

Požadavek zhotovitele ze dne 24.11.2022 – z důvodů zastavení práce na výpravní budově od památkářů (NPÚ) a s tím spojené práce na přístupových cestách na nástupiště požaduje omezení po ukončení výluky 10.12.2022:

- Zkrácení nástupní hrany vnějšího nástupiště č. 1 u koleje č. 1 od km 12,957 – 13,017 na 60 m do 31.01.2023.
- Vyloučení nástupiště č. 2 poloostrovního u koleje č. 2 do 31.01.2023.
- Vyloučení koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka – Vsetín, část SKS, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí včetně TK Vsetín – Velké Karlovice do 22.12.2022. Výluka SK 2a + TV nebude ukončena z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 31.05.2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – proběhly dokončovací práce – 3. podbití, definitivní regulace TV, broušení. Rychlá pantografická zkouška proběhla úspěšně 14. a 15.11.2022.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, v nejbližší době bude vypsána soutěž na zhotovitele. V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – rychlá pantografická zkouška proběhla neúspěšně 16.11.2022. Následně 20.11.2022 zkouška vyhověla.

21.11.2022 provedena TBZ, od 22.11.2022 jsou vyjmenované osobní vlaky vedeny v elektrické trakci. Předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – od 15.02.2022 probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov do 09.12.2022, v ŽST Šumperk krátkodobé výluky pro definitivní montáž TV. Od zahájení provozu v úseku Šumperk – Uničov (mimo) 11.12.2022 bude v úseku Šumperk – Troubelice (včetně) zavedena konsolidační pomalá jízda 50 km/h.

Pokud budou vhodné klimatické podmínky pro technologické postupy pro zřízení bezstykové koleje, je předpoklad ukončit konsolidační PJ 19.12.2022 v 8:00, ale po kladném vyhodnocení konsolidace v úseku Šumperk – Troubelice (včetně) ST Olomouc, je možnost již ukončit konsolidační PJ 16.12.2022 ve 14,00.

Na PZZ v km 40,685 (P4236) a 42,838 (P4239) bude provedena silniční uzávěra, přes přejezdy PZZ v km 42,103 (P4237) a v km 42,565 (P4238) bude zavedena jízda na Op 10 km/h do 19.12.2022 14,00 (problém s přeložkou kabelu CETIN – chyba na straně CETIN), kdy má proběhnout TBZ na všechny přejezdy.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – hlavní práce pro konverzi ukončeny, pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov. Rychlá pantografická zkouška proběhla úspěšně 01.11.2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ –stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – po ekonomickém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že na České straně bude realizován „S“ propoj, předběžně v termínu 03. – 06.03.2023 se ZP, 11.11.2022 proběhla porada zhotovitele a projektantů. Zhotovitel stavby na Slovenské straně zaslal další aktualizovaný HMG, kde je i tento termín v plánu. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 10.10.2023, opět posun, nyní o 2 měsíce. V současné době probíhá řízení na DÚ pro vydání stavebního povolení pro Slovenskou stranu na území ČR, předpoklad konec 11/2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole**“ - na základě jednání s MD ČR se sleduje realizace hlavních stavebních prací od r. 2024, přípravné práce možná budou zahájeny na podzim 2023, závislé na vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Probíhá stavební řízení.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – vyloučena 2. TK Brno hl. n. - Brno-Židenice do 27.11.2022, v závěru montáž nového TV, v termínech 27./28.11. a 28./29.11. bude v nočních výlukách 1. TK Brno-Židenice – Brno hl. n. zřízena BK a provedeno podbití 1. koleje.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – setrvalý stav - nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do 09.12.2022, s koncem výluky bude v úseku Brno-Maloměřice – Adamov zprovozněna nová Odbočka Svitava. V termínu 09./10.12.2022 zkoušky napětí. Po ukončení nepřetržitých výluk (09.12.2022) bude dle požadavku ST zavedena konsolidační PJ 50 km/h trvající do neděle 18.12.2022. Zavedení konsolidační PJ je nezbytné pro konsolidaci kolejového lože (dosažení požadované stability koleje) s ohledem na povahu rekonstrukčních prací a zohlednění místních poměrů (oblouky o malých poloměrech). V 03 a 04/2023 dokončovací práce.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – setrvalý stav - probíhá výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko a TV LKS ŽST Blansko, do 09.12.2022. V termínech 25.-28.11. a 02.-05.12.2022 proběhnou víkendové ZP Blansko (vč.) – Rájec Jestřebí (mimo) pro úpravu TV, práce na žel. spodku a žel. svršku.

Z důvodu nezprovoznění silničního nadjezdu v Blansku (stavba CPS) je prodloužena výluka PZS P6801 (v km 179,826), aktuálně předpokládaný termín ukončení výluky 30.06.2023, termín může být upřesňován v závislosti na termínu zprovoznění nadjezdu, který v tuto chvíli není znám. Přejezd bude uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců.

Dokončovací práce 04/2023.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – pro provedení bezodkladných prací v rozsahu operativně zrušeného ZP 10./11.10.2022, kvůli mimořádné události na železniční síti, se 11.11.2022 konal náhradní ZP v čase 0:00-3:50.

Probíhá výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. a SKS v Brandýse n. O. s předpokládaným termínem ukončení 18.12.2022, v termínu 24.-27.11.2022 je dále vyloučena 2. TK Brandýs n. O. – Choceň a od 30.11. do 3.12.2022 2. TK Ústí n. O. – Odb. Bezpráví, průběžně se konají ZP.

Proběhlo jednání k postupům prací na TV – pro snížení rozsahu omezení v období 27.11.-18.12.2022 (napětově vyloučeného úseku v Brandýse n. O.) nutno provést úpravy výluk:

- výluka se stávajícím místem vyloučení v SKS ŽST Brandýs n. O. nově potrvá do 18.12.2022, v 11 a 12/2022 se nebude konat etapa J (dle ROV 53122) - snížení rozsahu napětově vyloučeného úseku v dopravně Brandýs n. O.;
- na 18.12.2022 doplněna výluka 2. TK Brandýs n. O. – Choceň + zhlaví a záhlaví 2. TK směr Choceň v dopravně Brandýs n. O., v čase 20:00-24:00, pro úpravy TV;
- dlouhodobé nepřetržité výluky 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O., 2. koleje Odb. Bezpráví + SKS Brandýs n. O. budou 18.12.2022 v návaznosti na předchozí bod nově ukončeny ve 24:00 (původně 18:00);
- na období 22.-25.02.2023 doplněna N výluka 2. TK Brandýs n. O. – Choceň, SKS Brandýs n. O. vč. zhlaví a záhlaví 2. TK směr Choceň, pro výměnu TV a regulaci TV po provizorním stavu;
- na termíny 26., 27., 28.02.2023 doplněny denní výluky 1. TK Choceň - Brandýs n. O., LKS Brandýs n. O. vč. zhlaví a záhlaví 1. TK směr Choceň, pro úpravy TV po výměně provizorního TV.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – 16.11.2022 byla ukončena výstavba záhlaví a části zhlaví 1. a 2. TK směr Kostěnice v definitivní poloze. Od dnešního dne, 23.11., bude do 13.12.2022 vyloučeno zhlaví a záhlaví 2. TK směr Přelouč pro vložení nové výhybky. V termínu 17.-18.12.2022 přepínání kabelů AB v MÚ Pardubice hl. n. – Přelouč – výluka TZZ v obou TK. Probíhají rekonstrukční práce vybraných kolejí LKS. Průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – k 15.11.2022 bylo zprovozněno zdvoukolejnění úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová a zřízena nová zastávka Stéblová obec. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem bylo dokončeno ostrovní nástupiště a podchod pro cestující. V průběhu 12/2022 denní výluky 2. TK Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová vč. zhlaví a záhlaví v obou dopravních, pro demontáže základů TV. Průběžně probíhají práce související s výstavbou mostu v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem, bez požadavků na výluky. V květnu 2023 se předpokládají dokončovací práce v rozsahu modernizovaného kolejiště.

Stavba „**Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka**“ – pro provedení hlubinných IG vrtů s propažováním žádána výluka 4N Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem v období 16.-19.02.2022.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, 1. etapa - výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ a „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**“ – z důvodu příznivých klimatických podmínek a provedení vybraných prací v předstihu bude probíhající výluka kolejí 1, 2, 3, 4 ŽST Heřmanův Městec ukončena dříve – k 09.12.2022 14:00 (původní termín ukončení 16.12.2022).

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Soběslav pro rekonstrukci a propojení na novou trať, která poběží do poloviny prosince, v březnu proběhnou nepřetržité výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – pokračuje bez výluk, v jarních měsících roku 2023 proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci lednu proběhnou poslední krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Velim – Poříčany, BC**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, a nepřetržitou výlukou 3. a 5. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště, která poběží jako překročená do poloviny prosince. V polovině prosince proběhne nepřetržitá výluka sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Velim a navazujícího traťového úseku směr Cerhenice pro montáž definitivní trakce, na konci ledna proběhne nepřetržitá výluka liché skupiny staničních kolejí v ŽST Velim a obou navazujících traťových úseků pro montáž definitivní trakce. V průběhu března proběhnou krátkodobé noční výluky pro napěťové zkoušky.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – bude zahájena v polovině prosince nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, která poběží do konce června, v polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu. Na konci února proběhne výluka 1. staniční koleje, do které bude vloženo mostní provizorium, na ní bude od začátku března navazovat výluka 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci lednu a únoru proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ, v březnu proběhne 15 denní nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Mstětice pro provizorní propojení vlečky ČEPRO, která znemožní obsluhu vlečky ČEPRO po dobu výluky.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V průběhu prosince budou probíhat výluky zabezpečovacího zařízení v celé ŽST Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích pro aktivaci definitivního ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – pokračuje bez výluk, na jaře proběhnou výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – pokračuje překročenou nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do 23. února.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny března, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince. Na ni naváže nepřetržitá napěťová výluka liché části staničních kolejí v ŽST Bohosudov a vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zrušení provizorního a realizaci definitivního propojení, v prosinci bude zahájena výluka 4. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro její definitivní demontáž. Na konci února proběhne nepřetržitá výluka vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zřízení provizorního propojení jako příprava na rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu. V první polovině března bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do konce srpna, a výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST Krupka-Bohosudov, která poběží do poloviny dubna.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“, „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ a „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**“.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v lednu byla doplněna denní výluka pro zřízení vazby mezi JOP a St. 1 v ŽST Cheb dle 75003 R1 (vazba s 75002 A). V rámci 75003 A2 došlo k doplnění výluky kolejových obvodů v ŽST Cheb (postupné vypínání) a je upravena výluka PZB INDUSSI v úseku Cheb – Cheb st. hr. (leden + únor). V březnu pokračují zbylé aktivací etapy v ŽST Cheb a omezení se dále dotkne obou traťových kolejí v úseku Tršnice – Cheb (06.-10.03.2023) a traťové koleje v úseku Cheb – Františkovy Lázně (06.-24.03.2023), kdy zároveň dojde k úpravám SZZ v ŽST Františkovy Lázně. Výše uvedené výluky (popř. aktivace) generují dle jednotlivých vyloučených prvků omezení jízd vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaných návštěv (např. aktivace 1S a 2S na Pv), mezistaniční jízdy na tel. dorozumívání, omezení rychlosti na 100 km/h nebo dopravní opatření pro vypnuté PZS (Op, popř. osazení přejezdníků dle délky výluky). ROV 75003 bude ukončen 24. března. Stavba bude dále pokračovat od dubna do června výlukami pro zrušení původních LIS a zřízení bezstykové koleje. SS západ žádá o prověření a posouzení vlivu kolizních výluk v Chebu a okolí s aktivací ETCS v ŽST Cheb v březnu 2023. Zástupce O12 p. Mráček byl požádán o zajištění studií a prověření potřeby VNJR k výlukám směr Schirnding (14.-16.02.2023) a k výlukám s vypínáním TZZ a PZS především na směr Lipová u Chebu (únor 2023) a Tršnice (březen 2023).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Aš; Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Chodov**“ – obě akce běží, aktuálně bez požadavků na výluky. V prvním kvartálu roku 2023 se předpokládá vypsání tendru na **rekonstrukci výpravní budovy ŽST Klatovy a ŽST Františkovy Lázně**.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v lednu dojde k již dříve avizované změně termínu jedné výluky dle 93006 A z 20.01.2023 na 19.01.2023 a bude doplněna jedna výluka navíc 18.01. (náhrada za výluku z listopadu). Uvedené úpravy termínů výluk se vztahují k odvozu věžového jeřábu, který se nachází za budovou ŽST a bude třeba jej demontovat a následně transportovat mimo prostor staveniště a stanice. V březnu se bude konat 9 denních výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15-03:45 hod.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v lednu a v únoru stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V březnu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93003 et. A, B, C a stavba aktuálně nepožaduje noční výluky se ZP bez ND.

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – od 13.03.- do 06.04.2023 je do plánů zařazena realizace nové zastávky Dýšina (vybudování nového nástupiště 550 mm nad TK o délce 60 metrů a související úprava železničního svršku a spodku v místě stavby), která bude provedena společně s opravnou prací OŘ Plzeň na mostech v úseku Ejpovice – Chrást u Plzně.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – leden beze změn ve výlukových požadavcích. V únoru se ruší nepřetržitá výluka dle ROV 63029 D (15.-23.02.2023). Na požadavek ROPID z minulé porady byl prověřen posun nebo zkrácení nepřetržitých výluk dle ROV 63029 s opatřením tak, aby bylo maximálně využito jarních prázdnin (13.-17.02.2023) – prověřeno, nelze zkrátit, požadavek ponechat dle původního návrhu i mimo termín jarních prázdnin. V březnu se budou konat denní výluky dle ROV 63029 I1+T1 a 63030 B1+T1 (14.-21.03.2023) pro demontáž trakčních základů a 63030 E1+U1 (01.-08.03.2023) pro montáž napájecího převěsu 4/104.



Dále se ruší denní výluky dle ROV 63030 H1, stavba využije výluky OŘ Praha dle ROV 63049 A, požadované v termínu 27.-31.3.2023. Nepřetržitá výluka dle ROV 63001 et. Z bude ukončena 08.03.2023. Časy konání denních výluk dle ROV 63030 B1+T1 budou na základě požadavku IDSK upraveny na 8:30-18:30 hod. (14.-21.03.2023).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v lednu budou v rámci celostátní měsíční výlukové porady zrušeny všechny zahajovací výluky stavby (výstavba provizorního nástupiště, výstavba kabelových tras a kanalizace) dle ROV 63031 A a B. Změnou projdou následně na regionální měsíční výlukové poradě v Praze (prosinec) i měsíce únor a březen a bude představen již upravený duben. Důvodem úpravy výlukových požadavků je vývoj projednání ZOV stavby, kdy nebude potřeba zahajovat tyto práce již v lednu, ale bude proveden jejich posun v čase dále.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P1740 v km 11,285 trati Rakovník – Kralovice**“ – v termínu 15.-24.03.2023 bude realizována investice na železničním přejezdu (přejezdová konstrukce, PZS je již rekonstruováno) P1740 v km 11,285 (Zavidov) společně s opravnými pracemi OŘ Praha. Uvedený termín výluky zohledňuje provoz osobní dopravy na trati a termín bude definitivně potvrzen po předjednání uzavírky přejezdu P1740.

## 4. Projednání výluk nad RPV – březen 2023

Březnové výluky projednané na listopadové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
305	Z-23077 B	Jistebník - Studénka, 2. + TV	29.03.2023-31.03.2023	07:15 - 19:00	Oprava přejezdu P6502 v km 246,669, oprava GPK pomocí ASP (1500 m)	Nad RPV. VNJR, ND.
305	Z-23077 A	Studénka - Jistebník, 1. + TV	26.03.2023-28.03.2023	07:15 - 19:00	Oprava přejezdu P6502 v km 246,669, oprava GPK pomocí ASP (1500 m)	Nad RPV. VNJR, ND.
305	Z-23108 A	Přerov přednádraží, 18b. jen TV, 200., 202., 204., 206., 208., 210. + TV, Přerov, 18. jen TV, částečně od ÚD 33, 36, 37, 40 po ÚO 202	06.03.2023-12.04.2023	07:00 - 17:00	Celková oprava staničních kolejí - výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění def. vad, výměna LIS, čištění ŠL a svaření do BK	Nad RPV. LNT.

### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23076 A	Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm, traťová bez TV	10.03.2023-14.03.2023	07:00 - 17:00	Aktivace PZS P7357 v km 88,726	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23076 B	Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm, zab. zař.: PZS (P7357) v km 88,726	10.03.2023-23.03.2023	07:30 - 17:00	Aktivace PZS P7357 v km 88,726	Nad RPV.
304	Z-23079 A	Bystřice pod Hostýnem - Holešov, traťová bez TV, Holešov, celá bez TV, Holešov - Třebětice, traťová bez TV, Třebětice, celá bez TV, Třebětice - Hulín, traťová bez TV	27.03.2023-29.03.2023	07:00 - 17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, 3. podbití staničních kolejí č. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 2b, 2a. a výhybek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6a/b, 7, 8, 9, 10, Oprava TK, úprava průjezdného průřezu, výřezy	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučení, v RPV Holešov celá ZP+ND.

308	Z-23001 C	<b>Vsetín</b> , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, částečně od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA) <b>Vsetín</b> , napětově 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 <b>Vsetín</b> , 2. bez TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 10 (stará) po stavební konec výh. č. 10XA (nová) v km 36,981	02.03.2023-08.03.2023	21:15 - 05:15	Rek. ŽST Vsetín, záporové pažení, štětové stěny v km 37,350, 37,880	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> Souběh s ROV 23001 A, 23044 B.
308	Z-23001 D	<b>Vsetín</b> , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, částečně od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA) <b>Vsetín</b> , napětově 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 <b>Vsetín</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka	08.03.2023-11.03.2023, 12.03.2023-13.03.2023, 20.03.2023-21.03.2023, 23.03.2023-24.03.2023	21:15 - 05:15	Rek. ŽST Vsetín, záporové pažení, štětové stěny v km 37,880, 38,240 a 38,300	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> Souběh s ROV 23001 A, 23044 B.
308	Z-23001 D	<b>Vsetín</b> , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, částečně od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA) <b>Vsetín</b> , napětově 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 <b>Vsetín</b> , 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka	11.03.2023-12.03.2023, 21.03.2023-23.03.2023	21:15 - 05:15	Rek. ŽST Vsetín, záporové pažení, štětové stěny v km 37,880, 38,240 a 38,300	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> Souběh s ROV 23001 A, 23044 B.
308	Z-23001 B	<b>Vsetín</b> , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, od ÚO 422 po vloženou izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová) <b>Vsetín</b> , napětově 1.SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753	18.03.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran	<b>Nad RPV. LNT+ND.</b> Souběh s ROV 23001 A, 23044 B.



308	Z-23001 B1	<b>Vsetín</b> , 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Jablůnka od nám. výh. č. 51 po námezník výh. č. 45, 46, 49. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 21, 14, 10 (stará) po stavební konec výh. č. 10XA (nová) v km 36,981	18.03.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Operativně, v čase výluky B 5 x 25 min - 45 min ZP souběh s ROV 23001 A, B, ROV 23044 B.
309	Z-23081 A	<b>Olomouc hlavní nádraží</b> , 9., 9b., 11., 13., 15 bez TV, výh.: 21, zhl. směr Kostelec na Hané, od začátku výhybky 23 po námezník výhybky 2, 4a/b	01.03.2023-14.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejového roštu a pražců, oprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-23086 B	<b>Přerov přednádraží</b> , záhl. a zhl. směr Věžky, od námezníku výhybky 106 po návěstidlo VS. <b>Přerov přednádraží - Věžky</b> , Traťová + TV, <b>Věžky</b> , celá + TV, <b>Věžky - Chropyně</b> , traťová + TV, <b>Chropyně</b> , celá + TV, <b>Chropyně - Kojetín</b> , traťová + TV, <b>Kojetín</b> , záhl. a zhl. směr Chropyně, od návěstidla L po námezník výhybky 5	31.03.2023-06.04.2023	08:20 - 17:00	- oprava GPK a GPV - úprava šterkového lože - zpracování ASP - ÚPP	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení rozsahu vyloučení. <b>ZP+ND.</b>
315	Z-23086 A	<b>Kojetín</b> , celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. <b>Kojetín - Němčice nad Hanou</b> , traťová + TV, <b>Němčice nad Hanou</b> , celá + TV, <b>Němčice nad Hanou -</b> <b>Nezamyslice</b> , traťová + TV, <b>Nezamyslice</b> , lichá + TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou, od návěstidla L po námezník výhybky č. 5	24.03.2023-30.03.2023	08:20 - 15:00	- celková oprava výhybek - odstranění def. vad - oprava GPK a GPV - oprava nástupišť - ÚPP a kácení	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení rozsahu vyloučení. <b>ZP+LNT+ND.</b>

315	Z-33036 L	<b>Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). <b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33036 K	<b>Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). <b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33036 J	<b>Luleč</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Vyškov na Moravě - Luleč</b> , zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). <b>Vyškov na Moravě - Luleč</b> , zab. zař.: TZZ	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33036 H	<b>Rousínov</b> , zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). <b>Rousínov</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Komořany u Vyškova - Rousínov</b> , zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). <b>Komořany u Vyškova - Rousínov</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33036 I	<b>Komořany u Vyškova</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>
315	Z-33036 G	<b>Holubice</b> , zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). <b>Holubice</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Holubice - Blažovice</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	<b>Nad RPV.</b>

315	Z-33036 M	Křenovice horní nádraží, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody na záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Holubice Křenovice horní nádraží, zab. zař.: PZS v km 23,930 (P7186)	30.03.2023-31.03.2023	16:35 - 10:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------------	---------------------------	----------

### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33031 A	Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1., 2. bez TV, od km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidla 1L, 2L, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1., 2. jen TV, její část od NP v km 74,086 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty	03.03.2023-06.03.2023	20:30 - 10:00	zřízení S propojení 1. a 2. traťové koleje, úpravy TV, modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND. Kúty - Lanžhot
320	Z-33031 B	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: ETCS. balíkové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852	03.03.2023-15.09.2023	20:30 - 23:30	úpravy ETCS	Nad RPV. Kúty - Lanžhot
320	Z-33031 E	Lanžhot - Lanžhot st. hr., zab. zař.: napájení R 6kV UAB obou traťových kolejí mezi dopravnami. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty	03.03.2023-06.03.2023	20:30 - 10:00	úpravy kabelů zab. zař., TZZ, 6kV	Nad RPV. Kúty - Lanžhot

320	Z-33031 D	<p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1 bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Lanžhot - Kúty</p> <p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p>	17.03.2023-20.03.2023	23:30 - 08:30	modernizační práce na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR.</p>
320	Z-33031 E1	<p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, zab. zař.: napájení R 6kV UAB obou traťových kolejí mezi dopravnami. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty</p>	17.03.2023-20.03.2023	23:30 - 08:30	úpravy zab. zař. na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR.</p>

320	Z-33031 D	<p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1. bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Lanžhot - Kúty</p> <p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p>	24.03.2023-27.03.2023	23:30 - 08:30	modernizační práce na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR.</p>
320	Z-33031 E1	<p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, zab. zař.: napájení R 6kV UAB obou traťových kolejí mezi dopravnami. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty</p>	24.03.2023-27.03.2023	23:30 - 08:30	úpravy zab. zař. na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR.</p>

320	Z-33031 D	<p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1. bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Lanžhot - Kúty</p> <p><b>Lanžhot st. hr. - Lanžhot</b>, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p> <p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kúty - Lanžhot</p>	31.03.2023-03.04.2023	23:30 - 08:30	modernizační práce na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. SR/SR.</p>
320	Z-33031 E1	<p><b>Lanžhot - Lanžhot st. hr.</b>, zab. zař.: napájení R 6kV UAB obou traťových kolejí mezi dopravnami. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Lanžhot - Kúty</p>	31.03.2023-03.04.2023	23:30 - 08:30	úpravy zab. zař. na straně ŽSR	<p><b>Nad RPV.</b> Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR.</p>

## Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63003 M2	Kolín - Velim, 1., 2. + TV, Velim, celá + TV, Velim - Pečky, 1., 2. + TV, kolejově a napětově: včetně celé odb. Cerhenice Pečky, celá + TV, Pečky - Poříčany, 1., 2. + TV, kolejově a napětově: včetně celé odb. Tatce Pečky - Poříčany, napětově: napájecí vedení TM Pečky N114 - SpS Poříčany N104 Poříčany, napětově: celá SpS Poříčany	07.03.2023-12.03.2023	00:30 - 04:15	Napětové zkoušky.	Nad RPV. ZP.
501	Z-63002 Z2	Český Brod - Poříčany, 1., 0., 2. + TV, Poříčany, celá + TV, Poříčany - Sadská, traťová + TV	11.03.2023-12.03.2023	00:30 - 04:15	Napětové zkoušky.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63002 M2.
501	Z-63062 A	Český Brod, 4. bez TV, 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. sudých staničních kolejí ve směru Úvaly	16.03.2023-28.03.2023	07:30 - 17:30	Nestabilní svah - výkop a betonáž TP 80, 82, 82A, 84, 86; zakládání mikropilotů.	Změna od RPV. posunutí začátku z důvodu přesunutí opravné práce Poděbrady-Libice, z důvodu havarijního stavu ve Velimi... NVÚ+ND+VNJŘ.
505	Z-53036 A	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 1., 2. + TV	24.03.2023-26.03.2023	23:20 - 04:35	Demontáž trakčních stožáru a ubourání říms středního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
505	Z-53036 A	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 1., 2. + TV	29.03.2023-01.04.2023	23:20 - 04:35	Řezání nosníku středního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63030 B1	Tunel odb. - Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L po nám. výh. č. 14 a náv. S10a (včetně SK 4a)	14.03.2023-21.03.2023	08:30 - 18:30	Dmt TZ	Nad RPV.

521	Z-63030 T1	<b>Tunel odb. - Praha-Radotín</b> , 4. jen TV, napětově od ÚO 414 v km 10,760 v dopravně Tunel odb. po ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	14.03.2023-21.03.2023	08:30 - 18:30	Dmt TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
521	Z-63029 I1	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. smíchovské/krčské od náv. S10a po náv. S10 (včetně SK 10a)	14.03.2023-21.03.2023	08:30 - 18:30	Dmt TZ	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63029 T1	<b>Praha-Radotín</b> , sudá jen TV	14.03.2023-21.03.2023	08:30 - 18:30	Dmt TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
521	Z-63030 E1	<b>Závodiště odbočka - Odb Barrandov</b> , 1. bez TV, <b>Odb Barrandov</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. <b>Odb Barrandov - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV	01.03.2023-08.03.2023	08:30 - 18:30	Mnt NP 4/104	<b>Nad RPV. VNJR.</b>
521	Z-63030 U1	<b>Závodiště odbočka - Odb Barrandov</b> , 1. jen TV, <b>Odb Barrandov - Praha-Smíchov</b> , 1. jen TV	01.03.2023-08.03.2023	08:30 - 18:30	Mnt NP 4/104	<b>Nad RPV.</b>
524	Z-63034 E	<b>Mstětice</b> , 6., 6a. bez TV, <b>Mstětice</b> , 6. jen TV	01.03.2023-15.03.2023	08:00 - 16:00	Provizorní přepojení vlečky Čepro	<b>Změna od RPV.</b> pův. 01.-N-15.06. <b>NVÚ.</b> Nelze na vlečku ČEPRO.
524	Z-63034 C1	<b>Mstětice</b> , sudá + TV	01.03.2023-03.03.2023, 06.03.2023-07.03.2023	09:00 - 16:00	Stavba TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
524	Z-63034 C2	<b>Mstětice</b> , sudá + TV	04.03.2023-05.03.2023	08:00 - 18:00	Stavba TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
524	Z-63034 D1	<b>Mstětice</b> , lichá + TV	17.03.2023, 20.03.2023-23.03.2023, 28.03.2023-31.03.2023	09:00 - 16:00	Stavba TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
524	Z-63034 D2	<b>Mstětice</b> , lichá + TV	18.03.2023-19.03.2023	08:00 - 18:00	Stavba TZ	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>



526	Z-63006 B	<b>Praha-Bubny</b> , 2., 4. bez TV, kolejově - jejich část od návěstidel S2 a S4 po návěstidla L2 a L4 <b>Praha-Bubny</b> , zhl. směr TGM od IS v km 411,575 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4) po návěstidla S2, S4, S8, S10, S12, S14 (včetně SK 4a a včetně částí SK 2, 4, 8, 10, 12, 14). <b>Praha-Bubny</b> , zhl. holešovické od IS v km 412,827 (mezi výh. č. 117 a č. 121) po návěstidla L2, L4, L8, L10, L12, L14 (včetně částí SK 2, 4, 8, 10, 12, 14). <b>Praha-Bubny</b> , 2., 4., 4a., 4b. jen TV, <b>Praha-Holešovice zastávka</b> , ost. zař.: nástupiště u 2. SK	21.03.2023-28.03.2023	08:00 - 08:00	Propojení provizorní přeložky na obou zhlavích.	<b>Změna od RPV.</b> Prodloužení výluky. <b>NVÚ.</b>
-----	-----------	---	-----------------------	---------------------	--	--

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93029 C	<b>Křemže - Boršov nad Vltavou</b> , traťová bez TV, <b>Křemže</b> , celá bez TV, <b>Boršov nad Vltavou</b> , celá bez TV	15.03.2023-04.04.2023	07:30 - 16:55	TSO koleje v km 7,780-8,157 TSO výh. č. 7 v ŽST Křemže a výh. č. 1 v ŽST Boršov n. Vlt. (práce OŘ PLZ - ST ČB), údržbové práce na žel. svršku	<b>Změna od RPV.</b> Nad RPV rozšířeno vymezení v dopravně Boršov nad Vltavou, v RPV pouze záhlaví a zhlaví směr Křemže. <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 93029 B. PJ 50 km/h v délce 340 m v km 7,800 - 8,140 po ukončení výluky ve dnech 04. - 18.04.2023.
709	Z-93024 B	<b>Nemanice II - Zliv</b> , traťová + TV, <b>Hluboká nad Vltavou</b> , celá + TV, <b>Zliv</b> , celá + TV	09.03.2023-14.03.2023	07:40 - 15:30	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava BK vč. UT, úpravy GPK strojním podbitím, OVP + OVK, údržba TV a osvětlovacích stožárů, ověření sjízdnosti TV, oprava přístřešku ostrovního nástupiště v ŽST Zliv	<b>Změna od RPV.</b> Nad RPV doplněna výluka mezi dopravnami Hluboká nad Vltavou - Zliv a v dopravnách Hluboká nad Vltavou a Zliv. <b>ZP+ND.</b>

713	Z-93049 A	<b>Rokycany</b> , zhl. směr Holoubkov, od návěstidla Se10 k námezvníku výhybky č. 13. <b>Rokycany</b> , 4a., 4b. bez TV	06.03.2023-13.03.2023	08:00 - 16:00	Zrušení 4a SK, nahrazení výh. č. 13 kolejovým polem	<b>Nad RPV.</b>
717	Z-93050 A	<b>Staré Sedliště</b> , 1., 3. bez TV, zhl. část směr Tachov od námezvníku výhybky č. 2 a výkolejky Vk1 do km 64,285	20.03.2023-30.03.2023	07:30 - 16:00	Výměna kolejového roštu a šterkového lože v 1. Sk, oprava nástupiště, jednotlivá výměna kolejnic, oprava GPK, zřízení BK	<b>Nad RPV.</b> Nemožné křižování.
720	Z-73041 D	<b>Ošelín</b> , 2. bez TV, celá jen TV	22.03.2023-26.03.2023	07:30 - 16:30	Souvislá výměna pražců, úprava GPK	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v měsících říjen a listopad, doplněna výluka napětí TV. <b>NVÚ.</b> Nemožné křižování.
720	Z-73041 A	<b>Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní</b> , traťová + TV, <b>Valy u Mariánských Lázní</b> , celá + TV, <b>Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart</b> , traťová + TV, <b>Lázně Kynžvart</b> , celá + TV, <b>Lázně Kynžvart - Dolní Žandov</b> , traťová + TV, <b>Dolní Žandov</b> , celá + TV, <b>Dolní Žandov - Lipová u Chebu</b> , traťová + TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO č. 11, 411 (km 425,377) Mariánské Lázně a ÚO č. 1, 401 (km 443,771) Lipová u Chebu včetně obcházecího vedení v dopravě Valy u Mariánských Lázní, Lázně Kynžvart a Dolní Žandov	06.03.2023-08.03.2023	07:20 - 17:00	Strojní propracování a úprava šterkového lože kolejí a výhybek, oprava přejezdů, kácení stromů, zřízení NP v km 435,011 - 435,244, oprava mostu v km 435,129	<b>Změna od RPV.</b> Oproti RPV posun konání o 3 dny dříve. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63022 B	Libice nad Cidlinou - Poděbrady, 2. + TV, Poděbrady, záhl. 2. TK ve směru Libice n. C. Libice nad Cidlinou, záhl. 2. TK ve směru Poděbrady	01.03.2023-15.03.2023	07:30 - 17:30	Stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd.	Nad RPV.
502	Z-63022 K	Libice nad Cidlinou, sudá jen TV	02.03.2023, 04.03.2023, 06.03.2023, 08.03.2023, 10.03.2023, 12.03.2023, 14.03.2023	07:30 - 17:30	Práce v dělení ÚO 412 v Libicích	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63022 J	Poděbrady, sudá jen TV	01.03.2023, 03.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 09.03.2023, 11.03.2023, 13.03.2023, 15.03.2023	07:30 - 17:30	Práce v dělení ÚO 402 v Poděbradech	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63022 A1	Poděbrady - Libice nad Cidlinou, 1. + TV, Poděbrady, záhl. 1. TK ve směru Libice n. C. Libice nad Cidlinou, záhl. 1. TK ve směru Poděbrady	20.03.2023-22.03.2023	20:10 - 05:10	Demontáže	Nad RPV.
502	Z-63022 B1	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV, Poděbrady: záhl. TK 2 směr Libice n. C. Libice nad Cidlinou, záhl. 2. TK ve směru Poděbrady	22.03.2023-24.03.2023	20:10 - 05:10	Demontáže	Nad RPV.

502	Z-63050 A	Nymburk seřad'ovací nádraží, 32. bez TV	01.03.2023-04.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití.	<b>Nad RPV.</b> Souběh A+C.
502	Z-63050 C	Nymburk seřad'ovací nádraží, 34. bez TV	01.03.2023-12.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití.	<b>Nad RPV.</b> Po dobu výluky podle etapy A, B, bude kolej využita jako montážní.
502	Z-63050 B	Nymburk seřad'ovací nádraží, 33. bez TV	05.03.2023-08.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití.	<b>Nad RPV.</b> Souběh B+C
502	Z-63018 A	Nymburk hlavní nádraží, 6a. bez TV, 8a.,10a. jen TV, od námezničku výhybky č.369 po námezničku výhybky č. 24	26.03.2023-30.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců mezi výhybkami č. 11 a 24, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, práce mechanizace pod TV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
503	Z-73050 A	<b>Liběchov:</b> lichá + TV, zhl. mělnické lichých staničních kolejí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Liběchov - Mělník, ze směru Liběchov	06.03.2023-10.3.2023	7:00 - 17:00	Odstranění blátivých míst ve výhybkách č. 1, 3, 5 a cyklické broušení výhybek č. 1, 3, 5.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
503	Z-73050 C	<b>Liběchov:</b> sudá bez TV, zhl. mělnické sudých staničních kolejí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mělník - Liběchov, ze směru Liběchov	29.03.2023-31.03.2023	22:30 - 04:50	Stavba trakčních krakorců	
503	72A03612	Velké Březno - Ústí nad Labem- Střekov, 1. + TV	26.03.2023-28.03.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 435,934, odstranění porostu - kácení stromů	<b>Nad RPV.</b>
503	72A03622	Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno, 2. + TV	29.03.2023-31.03.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 435,934, odstranění porostu - kácení stromů	<b>Nad RPV.</b>
503	Z-73015 A	Děčín východ, 58. bez TV	27.02.2023-02.03.2023	07:00 - 15:00	Výměna pražců, odstranění porostu, kácení stromů	<b>Nad RPV.</b>

503	Z-73018 A	Děčín hlavní nádraží: 10., 10b., 12., 12a. bez TV, 10.,10a., 10b., 12., 12a. jen TV, zhl. východoděčínské staničních kolejí č. 10, 10a, 12 v úseku od hrotů jazyků výhybek č. 427 a 429 po námeznyky výhybek č. 429 a 434 (výhybky č. 427, 429, část výhybky č. 433)	16.03.2023-24.03.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 427, 429, 433	Nad RPV.
503	Z-73061 A	Děčín hlavní nádraží, 91b., 92. bez TV, 1., 3., 91., 91b., 92., 51., 74. jen TV, zhl. střední v úseku od návěstidla Se45 a námeznyků výhybek č. 377 a 421 po námeznyk výhybky č. 412 a návěstidlo Sc3 (výhybky č. 409, 412, 417, 377, 420, 421, 422 a část výhybek č. 412, 376, 380)	06.03.2023-15.03.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 377, 409, 412, 420, 421, 422.	Nad RPV. NVÚ.
510	Z-53061 A	Lázně Bělohrad - Nová Paka, traťová bez TV	27.03.2023-05.04.2023	08:20 - 16:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva; SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK, doplnění šterku, svařování + práce CPS.	Změna od RPV. Pův. termín: denní výluky 6. - 15.02.2023. Přesun z důvodu souběhu akce s CPS na stavbu mostu pro obchvat Nové Paky. ZP+ND.
527	Z-73057 A	Lovosice, 91.,119a jen TV, zhl. bohušovické staniční koleje č. 91 v úseku od návěstidla S91 a námeznyku výhybky č. 114 po hroty jazyků výhybky č. 105 (výhybky č. 108, 110, 112, 114, část výhybek č. 116, 117)	27.03.2023-03.04.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 108, 110, 112 a v DKS.	Nad RPV. NVÚ. Nemožná obsluha vlečky
527	Z-73025 A	Lovosice, 4., 6. bez TV	19.03.2023-12.04.2023	08:00 - 17:00	Výstavba kabelovodu.	Změna od RPV. Přesun z ledna - sp. s.
527	Z-73025 D	Lovosice, 9., 11. + TV	15.03.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. přesun z ledna - sp. s. NVÚ.
527	Z-73025 E	Lovosice, 11., 13. bez TV, 9., 11., 13., 15., 17., 117a. jen TV	16.03.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna - sp. s. NVÚ.

527	Z-73025 F	Lovosice, 15., 17. bez TV, 13., 15., 17., 117a. jen TV	17.03.2023-18.03.2023	08:00 - 16:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. Přesun z ledna - sp. s. NVÚ.
540	Z-53042 A	Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor, traťová bez TV, Nový Bor, celá bez TV, Nový Bor - Jedlová, traťová bez TV	20.03.2023-24.03.2023	08:30 - 18:30	Výřez porostu a svoz, souvislá výměna pražců ve výh. č. 1. Nový Bor a Svor.	Změna od RPV. navýšení z důvodu sloučení dvou etap a navýšení času-požadavek dopravce ZP+ND.
546	Z-75005 A	Rybniště: zab. zař.: SZZ	04.03.2023-05.03.2023	08:00 - 16:00	Přemístění ovládání SZZ Rybniště do náhradních prostor.	Nad RPV. ZP+ND.
548	Z-53047 A	Železný Brod - Velké Hamry, traťová bez TV, Velké Hamry - Tanvald, traťová bez TV	27.03.2023.-29.03.2023	08:25 - 16:20	Výřez porostu a svoz.	Nad RPV. ZP+ND.

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	73023 J	Krupka-Bohosudov, 3., 3b., 5. bez TV, Krupka-Bohosudov, 3a. bez TV, od km 13,790 po námezník výhybky č. 7 Krupka-Bohosudov, zhl. směr Chabařovice - část od námezníku po hroty jazyků výhybky č. 7. Krupka-Bohosudov, zhl. střední od hrotů jazyků výhybek č. 9 po námezníky výhybek č. 9, 10. Krupka-Bohosudov, zhl. směr Teplice v Čechách - část od námezníku výhybky č. 20b po návěstidlo Se15	03.03.2023-17.04.2023	17:00 - 17:00	Rekonstrukce liché části kolejové skupiny včetně TV, rekonstrukce části mostů a propustků v km 12,467; 12,326 a 12,968.	Změna od RPV. V RPV 04.03-N-17.04.

504	73023 K	<b>Krupka-Bohosudov</b> , 1. bez TV, lichá jen TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Chabařovice - část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. <b>Krupka-Bohosudov</b> , zhl. směr Teplice v Čechách - část od námezníku výhybky č. 22 po izolovaný styk v km 13,597 (mezi výhybkami č. 23 - 26)	04.03.2023-06.03.2023	07:00 - 15:30	Demontáž a úprava vodičů TV, montáž TP.	<b>Nad RPV.</b>
504	73023 N	<b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Chabařovice - část mezi návěstidly Se1 - Se3. <b>Krupka-Bohosudov</b> , 2. jen TV	07.03.2023-08.03.2023	07:00 - 15:00	Úprava TV kotevního úseku 2a, demontáž KÚ 2/2 Chabařovice - Krupka-Bohosudov.	<b>Nad RPV.</b>
504	73023 R	<b>Krupka-Bohosudov</b> , 1. + TV	15.03.2023-17.03.2023	07:00 - 17:00	Úprava TV kotevního úseku 1b, montáž závěsů TV, ramen a převěšení TV.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	73023 O	<b>Krupka-Bohosudov</b> , 2. + TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , zhl. směr Teplice v Čechách - část mezi námezníky výhybek č. 21 - 24	18.03.2023-20.03.2023	07:00 - 17:00	Úprava TV kotevního úseku 2b, montáž závěsů TV, ramen a převěšení TV.	<b>Nad RPV.</b>
504	73023 P	<b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 2S. <b>Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách</b> , 2. + TV	19.03.2023	07:00 - 17:00	Úprava TV kotevního úseku 2b, montáž závěsů TV, ramen a převěšení TV.	<b>Nad RPV.</b>
504	73023 L	<b>Krupka-Bohosudov - Chabařovice</b> , 1. + TV	08.03.2023-10.03.2023	22:50 - 03:45	Demontáž nosných bran, úprava TV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73023 L1	<b>Krupka-Bohosudov - Chabařovice</b> , 1. + TV	24.03.2023-26.03.2023, 31.03.2023-01.04.2023	22:50 - 05:00	Demontáž nosných bran, úprava TV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

504	73023 M	<b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Chabařovice - část od návěstidel 1L, Se1 po námeznyky výhybek č. 5, 6. <b>Krupka-Bohosudov</b> , 1., 2. bez TV, celá jen TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od námeznyků výhybek č. 21, 22 po návěstidla S, 2S	08.03.2023-10.03.2023, 21.03.2023-24.03.2023	22:50 - 03:45	Montáž a demontáž nosných bran a trakčních podpěr, úprava TV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
504	73023 M1	<b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Chabařovice - část od návěstidel 1L, Se1 po námeznyky výhybek č. 5, 6. <b>Krupka-Bohosudov</b> , 1., 2. bez TV, celá jen TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od námeznyků výhybek č. 21, 22 po návěstidla S, 2S	24.03.2023-26.03.2023, 31.03.2023-01.04.2023	22:50 - 05:00	Montáž a demontáž nosných bran a trakčních podpěr, úprava TV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
522	Z-63059 A	<b>Rakovník - Mladotice</b> , traťová bez TV, část (od km 4,915 po km 27,241)	15.03.2023-24.03.2023	08:00 - 17:00	Rekonstrukce přejezdu v km 11,285 a opravné práce na TK.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
528	Z-63031 D	<b>Kladno</b> , zhl. směr Unhošť od námeznyku výh. č. 15 po náv. VS5 - VS13 (včetně částí SK 5 - 13). <b>Kladno</b> , 5., 7., 9., 11., 13. bez TV, jejich částí od náv. VS5 - VS13 po náv. VL5 - VL13 <b>Kladno</b> , zhl. směr Kamenné Žehrovice od náv. VL5 - VL13 po námeznyk výh. č. 76b (včetně částí SK 5 -13)	15.03.2023-03.11.2023	08:00 - 17:00	Výstavba vedení 22kV, kabelovodu a kanalizačních svodů, podchodu, ostrovního nástupiště a nadjezdu.	<b>Nad RPV.</b>



531	Z-63060 A	vl. v km 2,849 - Chrášťany, část traťové koleje bez TV, Rakovník - Chrášťany, od km 3,000 po návěstidlo S v dopravně Chrášťany <b>Chrášťany</b> , celá bez TV, <b>Chrášťany - Svojetín</b> , traťová bez TV, <b>Svojetín</b> , celá bez TV, <b>Svojetín - Mutějovice</b> , traťová bez TV, <b>Mutějovice</b> , celá bez TV, <b>Mutějovice - Domoušice</b> , traťová bez TV, <b>Domoušice</b> , záhl. mutějovické	27.03.2023-01.04.2023	07:00 - 19:00	Oprava GPK, výřez vegetace včetně odvozu.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
531	Z-63060 B	<b>Rakovník - vl. v km 2,849</b> , část traťové koleje bez TV, Rakovník - Chrášťany, od návěstidla LK v dopravně Rakovník do km 3,000	27.03.2023-28.03.2023	07:00 - 19:00	Oprava GPK, výřez vegetace včetně odvozu.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s etapou A.
533	75003 N1	<b>Cheb</b> , zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 55ab, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67	06.03.2023	07:00 - 17:00	Postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 55ab, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67 do JOP.	<b>Změna od RPV.</b> v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, uzamykání výhybek, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny.
533	75003 O1	<b>Cheb</b> , zab. zař.: SZZ částečně - vjezdové návěstidlo 1S, 2S <b>Cheb</b> , zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 1. SK, 2. SK	06.03.2023-10.03.2023	07:00 - 17:00	Aktivace vjezdových návěstidel 1S, 2S z původního SZZ do JOP (včetně vazeb s předvěstí Př1S a oddílovým návěstidlem AB 2-2347), aktivace kolejových obvodů 1. SK, 2. SK do JOP.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV pouze denní výluka jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, souběh s ROV 75003 et. A2 a O2.

533	75003 P1	<b>Cheb</b> , zab. zař.: SZZ částečně - vjezdové návěstidlo FS. <b>Cheb</b> , zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod FSK	20.03.2023	07:00 - 17:00	Aktivace vjezdového návěstidla FS z původního SZZ do JOP (včetně vazby s předvěstí PřFS), aktivace kolejového obvodu FSK do JOP.	<b>Změna od RPV.</b> V RPV jiný termín výluky jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, souběh s ROV 75003 et. A3, P2 a T1.
543	75003 P2	<b>Cheb - Františkovy Lázně</b> , zab. zař.: PZZ v km 70,080 (P321), v km 70,796 (P322), v km 71,603 (P323)	06.03.2023-24.03.2023	07:00 - 17:00	Úprava závislostí a vazeb PZZ v úseku mezi stanicemi Cheb a Františkovy Lázně.	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení délky výluky oproti RPV, technologické důvody (návaznosti na SZZ Františkovy Lázně) jízdy vlaků v mezistaničním oddílu, 3x vypnuté PZS (2x úplná uzavírka, 1x Op), jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel (odjezdy, popř. vjezdy – dle souběhů), souběh s ROV 75003 et. A3, P1 a T1.
543	75003 T1	<b>Františkovy Lázně</b> , zab. zař.: SZZ částečně - záhlaví a zhlaví směr Cheb, Tršnice. <b>Františkovy Lázně</b> , zab. zař.: SZZ částečně. Částečně obvod St.1	06.03.2023-24.03.2023	07:00 - 17:00	Úpravy SZZ, zřízení počítačů náprav na záhlaví směr Cheb, úprava indikační desky na St.1 a v DK.	<b>Nad RPV.</b> Jízdy na PN, souběh s ROV 75003 et. A3, P1 a P2
720	Z-73048 A	<b>Cheb - Schirnding</b> , traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 do km 147,800	27.03.2023-31.03.2023	07:45 - 13:45	Výřez dřevin.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

---

## 5. Projednání změn MP – leden 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 304** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23147 etapa A** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** v termínu 09.01.2023 (od 08:00 hod.) – 31.01.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro rekonstrukční práce v dopravně Rožnov pod Radhoštěm.

**VR 304** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23147 etapa B** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** v termínu 09.01.2023 (od 08:00 hod.) – 31.05.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro rekonstrukční práce v dopravně Rožnov pod Radhoštěm.

**VR 524** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63007 etapa U** v dopravně **Odbočka Skály** v termínu 11.12.2022 (od 0:00 hod.) – 16.01.2023 (do 04:20 hod.) pro zajištění bezpečnosti z důvodu elektricky nesjízdných nových kolejových spojek.

**VR 527** – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73009 etapy B** v úseku **Prackovice – Lovosice** ve dnech 23.01.2023, 24.01.2023. Výluky byly požadovány pro odstranění a výřez vegetace, včetně jejího odvozu a ruční úpravu GPK. Výluky budou přesunuty do měsíce února.

**VR 527** – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73009 etapy A** v úseku **Lovosice – Prackovice** ve dnech 25.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023. Výluky byly požadovány pro odstranění a výřez vegetace, včetně jejího odvozu a ruční úpravu GPK. Výluky budou přesunuty do měsíce února.

**VR 528** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63031 etapa A** v dopravně **Kladno** v termínu 16.01.2023 – 17.01.2023. Výluka byla požadována pro zřízení provizorního nástupiště.

**VR 528** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63031 etapa B** v dopravně **Kladno** v termínu 18.01.2023 – 14.02.2023. Výluka byla požadována pro výstavbu vedení 22kV a kabelovodu.

---

## 6. Projednání změn SUP – únor 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 304** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23147 etapa B** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** v termínu 09.01.2023 (od 08:00 hod.) – 31.05.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro rekonstrukční práce v dopravně Rožnov pod Radhoštěm.

**VR 501** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy A NS Kolín** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

**VR 501** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy D NS Rostoklaty** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

**VR 503** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy M NS Mělník** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

**VR 521** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy J NS Karlštejn** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

**VR 527** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy U NS Vraňany** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

**VR 528** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63031 etapa B** v dopravně **Kladno** v termínu 18.01.2023 – 14.02.2023. Výluka byla požadována pro výstavbu vedení 22kV a kabelovodu.

**VR 537** – Došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 63068 etap A** v úseku **Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice**. Výluky budou probíhat v termínech 17.01.2023, 18.01.2023, 19.01.2023, 20.01.2023, 21.01.2023, 22.01.2023, 26.01.2023 v časech od 07:55 hod. – do 15:25 hod. a jsou požadovány pro CPS na rekonstrukci nadjezdu v km 98,824.

**VR 713** – Došlo ke zkrácení denní výluky dle **ROV 63042 etapy V NS Beroun** do 13:00 hod. Výluka je požadována pro údržbu NS.

---

## 7. Projednání změn SP – březen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

**Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

**Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 304** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23147 etapa B** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** v termínu 09.01.2023 (od 08:00 hod.) – 31.05.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro rekonstrukční práce v dopravně Rožnov pod Radhoštěm.

**VR 537** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63056 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hlavní nádraží**. Denní výluka bude ze soboty dne 04.03.2023 přesunuta do neděle dne 12.03.2023 (nedělní termín 05.03.2023 zůstává beze změny).

**VR 720** – Dojde k doplnění vyloučení napětí u nepřetržité výluky dle **ROV 73041 etapy D** v dopravně **Ošelín**. (Během konání nepřetržité výluky bude nově vyloučeno napětí v celé dopravně Ošelín, které bude vyjmuto z denních výluk dle **ROV 73041 etap E**). Na základě vyjádření dynamika bude možná jízda vlaků elektrické trakce v dané dopravně samotíží. Dále dojde u **etapy I** dle **ROV 73041** k úpravě vymezení a času začátku výluky. Výluka bude doplněna o vymezení v dopravnách **Pavlovice, Brod nad Tichou** a v úseku **Pavlovice – Brod nad Tichou**. Začátek výluky bude nově od 07:25 hod. U **etapy A** dle **ROV 73041** dojde k doplnění CPS, který využije výluky pro OŘ Plzeň (v úseku **Lázně Kynžvart – Žandov**) a zároveň bude doplněn účel výluky. Výluka bude oproti RPV 2023 posunuta o tři dny.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJŘ, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJŘ generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v prosinci 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

**Příloha č. 3 Změnové tabulky leden a únor 2023**

**Změnové tabulky leden 2023**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: leden 2023**

**datum: 24. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>0</b>								
<b>dílčí změny:</b>								
<b>305</b>	<b>23027 E</b>	Odra odb. - Ostrava-Svinov TK+TV, včetně TV mezi ÚO 402 - ÚO 412 na odb.Odra, Odra odb. záhl. a zhl. svinovské, jeho část od náv. SO po IS mezi výh. č. 202-205; Ostrava-Svinov SK 6., 12. jen TV, zhl, záhl. oderské, jeho část od náv. VS po nám. výh. č. 46	14.	8:10-14:20	odstranění vegetace	<b>ZP, NVÚ</b> , na žádost ČD, a.s. změna termínu a času (původně 31.1., 7:40 - 14:20)	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 2**

**měsíc: leden 2023**

**datum: 24. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>304</b>	<b>23147 A</b>	Rožnov pod Radhoštěm ostatní zařízení dopravní cesty poloostrovní nástupiště u staniční koleje č. 2	9.-N-31.	8:00-N- 17:00	Rekonstrukce ŽST Rožnov p. R.	na žádost SSV	SSV	Rožnov pod Radhoštěm
<b>304</b>	<b>23147 B</b>	Rožnov pod Radhoštěm SK 4	9.1.-N-31.5.	8:00-N- 17:00	Rekonstrukce ŽST Rožnov p. R.	na žádost SSV	SSV	Rožnov pod Radhoštěm
<b>309</b>	<b>16Z01006</b>	Lukavice - Mohelnice: TZZ ABE v 1. TK	16.	8:00-12:00	Provedení technické prohlídky TZZ	PN, 100 km/h; Na žádost SSZT Olc dodatečná žádost - termín dle možnosti inspektora UTZ	OVA	

309	16Z01007	Mohelnice - Lukavice: TZZ ABE v 2. TK	17.	8:00-12:00	Provedení technické prohlídky TZZ	PN, 100 km/h; Na žádost SSZT Olc dodatečná žádost - termín dle možnosti inspektora UTZ	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
309	23032 A	Červenka - Štěpánov TK 1+TV	21., 22.	7:00-13:00	údržba TV a ÚPP	<b>VNJŘ</b> , úprava času na žádost zpracovatele VNJŘ, pův. 7:30-13:30 hod.	OVA	
309	23032 B	Štěpánov - Červenka TK 2+TV	7., 8.	7:00-13:00	údržba TV a ÚPP	<b>VNJŘ</b> , úprava času na žádost zpracovatele VNJŘ, pův. 7:30-13:30 hod.	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
309	23049 A	Dluhonice výhybna: lichá jen TV, sudá + TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova - od námezničku výhybky 24 po návěstidlo 2S. (nelze po 2. TK Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova)	29.	9:30-13:55	Oprava stožáru TV č. 98	<b>VNJŘ+LNT+ND;</b> na žádost SSV a zhotovitele stavby zrušení výluky - práce provedeny v předstihu	SSV	Přerov 2
315	23036 A	Přerov předn.- Věžky: TK + TV	2.,3.	8:20-14:00	Úprava průjezdného průřezu a rizikové kácení porostů	<b>ZP+ND;</b> na žádost dopravce RegioJet, a. s. přesun do března	OVA	
315	23036 B	Věžky - Chropyně: TK+ TV	4.,5.,6.	8:20-14:00	Úprava průjezdného průřezů a rizikové kácení porostů	<b>ZP+ND;</b> na žádost dopravce 'RegioJet, a. s. přesun do března	OVA	

**Schvalovatel 3**
**měsíc: leden 2023**
**datum: 24. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	33001 C	Lanžhot - Lanžhot st. hr. ČR/SR 1. TK+TV	13.-N-16.	23:30-N- 4:20	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s etapou A, pož. ŽSR o výluku na území ČR	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. SR/ČR

<b>701</b>	<b>35007 A</b>	Telč kol. úseky pro ovládání PZZ v km 23,127 (P6482)	9. - N -18.	8:30 - N- 13:00	výměna kolej. obvodů za počítače náprav PZZ v km 23,127 P6482	jízdy na Op, pož. SSZT Jihlava - dodatečné finance	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>507</b>	<b>53038 A</b>	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče TK + obě záhlaví	9./10.	19:10-4:15	broušení kolejnic	<b>ZP+ND</b> přesun na únor	HKR	
<b>507</b>	<b>53038 B</b>	Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi TK + obě záhlaví a Cejřov celá	10./11.	18:40-4:10	broušení kolejnic	<b>ZP+ND</b> přesun na únor	HKR	

**Schvalovatel 4**

**měsíc: leden 2023**

**datum: 25. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>63010 A</b>	Velim - Kolín 1. TK+TV, Velim liché+TV	27.1.-N- 30.1.	22:00-N- 5:00	výměna TV syst.3	<b>VNJŘ, ND;</b> dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63010 B</b>	Cerhenice-Velim 1. TK+TV	28.1.-N- 30.1.	7:30-N- 5:00	výměna TV syst.3	<b>VNJŘ, ND;</b> dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
<b>dílčí změny:</b>								
<b>501</b>	<b>53015 B</b>	Pardubice hl. n. SK 1., 1a., 1c., 3., 5., 11., 11a., 13b. bez TV, + záhlaví střední jeho část, Pardubice hl. n. záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hl. n. lichá jen TV, Pardubice - Přelouč 1. TK + TV + záhlaví v Přelouči	16.-N-17.	9:50-N- 18:00	úprava TV + opravné práce ST	<b>VNJŘ, LNT, ND;</b> doplnění 1. TK Pardubice hl. n. - Přelouč + záhlaví v Přelouči. Bez vlivu.	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53015 H</b>	Pardubice hl. n. napětově 17., 19a. SK	20.1.-N- 30.6.	18:00-N- 18:00	Snesení TV mezi výhybkami 13XN a 22XN	doplněna kolej 19a	SSV	stavba Pardubice
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								



Schvalovatel 5

měsíc: leden 2023

datum: 24. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
519	63047 U, V	Čerčany - Benešov u P. 1. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	23.-25.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 W, X	Benešov u P. - Čerčany 2. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	26.,27.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
524	63064 A3	P. Vys. - odb. Č.Most 1. TK+TV	10./11.- 15/16	20:40- 4:20	tažení spojek na odb. Skály	zákryt se ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63064 B3	odb. Č. Most - P. Vys. 0. TK+TV	10./11.- 15/16	20:40- 4:20	tažení spojek na odb. Skály	zákryt se ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63064 C3	odb. Skály - P. Vysočany 2. TK+TV	10./11.- 15/16	20:40- 4:20	tažení spojek na odb. Skály	zákryt se ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 U	odb. Skály kol. spojka 3/4 a 6/8	11.12.-N- 16.1.	0:00-N- 4:20	elektricky nesjízdné kolejové spojky	NVÚ	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>dílčí změny:</b>								
524	63064 E5	odb. Č. Most - odb. Skály 2. TK, odb. Skály od náv. 2L k náv. Se9	18.,19.	9:00- 13:00	broušení kolejnic	původně 63007 M4 odb. Č. Most P. Vysočany 0. TK 8:30-16:30 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 M6	odb. Skály - P. Vysočany 0. TK	18.,19.	13:00- 17:00	broušení kolejnic	původně 63007 M4 odb. Č. Most P. Vysočany 0. TK 8:30-16:30 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 A1	Mstětice - Čelákovice 1. TK+TV	5.,6.,9., 10.,31.	9:00- 16:00	základy TV	původně etapa A 8:00-16:00	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 A2	Mstětice - Čelákovice 1. TK+TV	7.,8.	8:00- 18:00	základy TV	původně etapa A 8:00-16:00	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 B1	Čelákovice - Mstětice 2. TK+TV	18.-20.,23.- 25.	9:00- 16:00	základy TV	původně etapa B 8:00-16:00	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 B2	Čelákovice - Mstětice 2. TK+TV	21.,22.	8:00- 18:00	základy TV	původně etapa B 8:00-16:00	SSZ	Čelákovice-Mstětice
<b>zrušeno:</b>								
0								

**Schvalovatel 6**měsíc: **leden 2023**datum: **16. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>713</b>	<b>93006 A</b>	Plzeň hl. n. SK 1a, 2a, 6k, část zhlaví směr Ejpovice, SK 6k, 0b, 1b, 3, 5, 2, 4, 6, výhybky č. 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a	18.	1:15-3:45	odvoz vybourané suti, odvoz jeřábu		SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl. n.
<b>dílčí změny:</b>								
<b>713</b>	<b>93006 A</b>	Plzeň hl. n. SK 1a, 2a, 6k, část zhlaví směr Ejpovice, SK 6k, 0b, 1b, 3, 5, 2, 4, 6, výhybky č. 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a	19.	1:15-3:45	odvoz vybourané suti, návoz mechanizace pro rekonstrukci	původně dne 20.1.2022	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl. n.
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 7**měsíc: **leden 2023**datum: **24. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>0</b>								

dílčí změny:								
527	73010 A	Ústí n. L. hl. n. výh. č. 4, 5ab, 7	16.	8:00-14:30	demontáž a montáž hákového závěru a navaření svěrací čelisti a klínu v srdcovce výh. č. 7, ruční úprava GPK, cyklické broušení výh. č. 4, 7	původně v čase 8:00-13:30 hod, doplněno cyklické broušení výhybek	UNL	
544	73027 B	DC P.-Žleb - DC hl. n. 1. TK + TV DC P.-Žleb výh. č. 1, 7, 8	23.	8:50-16:40	odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu, cyklické broušení výh. č. 1, 7, 8	původně jen 1. TK - podle 73027 A, doplněno cyklické broušení výhybek	UNL	
zrušeno:								
527	73009 B	Prackovice n. L. - Lovosice 1. TK + TV	23.,24.	8:00 - 14:00	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	přesun do února 2023 - sloučení okrsků	UNL	
527	73009 A	Lovosice - Prackovice n. L. 2. TK + TV	25.,26.,27.	8:00 - 14:00	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	přesun do února 2023 - sloučení okrsků	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: leden 2023

datum: 26. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	75006 A	UL záp. vj. n. - Řehlovice TZZ 1. a 2. TK a PZS v km 1,526 (P2077) a 2,478 (P2078)	6.-N-9.	8:00-N- 16:00	výměna reléového domku u přejezdu v km 2,478	jízdy na Pn a rozkazy Op	UNL	
504	75006 B	UL záp. vj. n. - Řehlovice TZZ 1. a 2. TK a PZS v km 5,436 (P2079)	13.-N-16.	8:00-N- 16:00	výměna reléového domku u přejezdu v km 5,436	jízdy na Pn a rozkazy Op	UNL	

<b>533</b>	<b>75003 R1</b>	Cheb - SZZ částečně - vazby mezi St.1 a JOP	27.	8:00-14:00	zřízení vazby mezi JOP a St.1 (aktivace)	doplnění aktivační etapy (návaznost na ROV 75002 et. A)	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>dílčí změny:</b>								
<b>533</b>	<b>73062 C</b>	Perštejn-Stráž nad Ohří, 2. TK+TV	24.,25.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13222, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
<b>533</b>	<b>73062 D</b>	Stráž nad Ohří-Perštejn, 1. TK+TV	26.,27.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13312, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
<b>533</b>	<b>73062 H</b>	Ostrov nad Ohří-Hájek, 2. TK+TV	18.,19.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13522, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
<b>533 720</b>	<b>75003 A2</b>	Lipová u Chebu - Cheb - LVZ; Tršnice - Cheb - LVZ; Cheb - LVZ; Cheb - Cheb st. hr. - PZB INDUSSI Cheb - SZZ částečně - kolejové obvody	9.1-N-24.3.	8:00-N- 17:00	postupné vypínání, úprava a aktivace kolejových obvodů v obvodu ŽST Cheb, úprava vlakového zabezpečovače po dobu aktivace nového SZZ a jeho opětovné zapnutí	omezení rychlosti při vypnutí LVZ V max 100 km/h, částečný souběh 75003 et. A2 a et. A4; upřesnění VZ v úseku Cheb - Cheb st. hr. (PZB INDUSSI místo LVZ), doplněna výluka kolejových obvodů v ŽST Cheb, <b>vyluka pokračuje do 24.3.</b>	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>zrušeno:</b>								
<b>528</b>	<b>63031 A</b>	Kladno 5., 7. SK	16.-N-17.	8:00-N- 17:00	zřízení provizorního nástupiště	požadavek SSZ	SSZ	Kladno
<b>528</b>	<b>63031 B</b>	Kladno 1. SK jen část, 2. SK, 4. SK	18.1.-N- 14.2.	8:00-N- 17:00	výstavba vedení 22kV, výstavba kabelovodu	požadavek SSZ	SSZ	Kladno

Schvalovatel 9

měsíc: leden 2023

datum: 25. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53055 A	Č. Třebová, 6., 8., 12., 14., 16. bez TV, 6. SK její část od náv. L6 po náv. S6, 8. SK její část od náv. L8 po náv. S8, 12. SK její část od náv. L12 po náv. S12; 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14; 16. SK její část od náv. L16 po náv. S16; Č. Třebová: 18. bez TV, 18. SK její část od náv. Se50 po zarážedlo, Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka, včetně části kolejí č. 4a, 6 od námezvníku výh. 23 po náv. S6 a Se49. Č. Třebová, zhl. směr Třebovice v Č., včetně části kolejí číslo 8, 12, 14, 16, 18 od náv. Se33 po náv. S8, S12, S14, S16 a Se50. Č. Třebová, 2., 4a., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV, napětově jejich brněnská část	3./4.	19:30-5:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>NVÚ.</b> Jízdy po odkl. trasách tratí 309 C, D; 326 C; 501 C, F. Jízdy přes výh. č. 23 v ŽST Č. Třebová budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluh. náv., zjišťování volnosti. Odjezdy vlaků směr Olomouc - zajistit zastavení 150m před odj. návěstidlem.	HKR	

501	53055 B	Č. Třebová, 6., 8. bez TV; 6. SK její část od náv. L6 po náv. o S6; 8. SK její část od náv. L8 po náv. S8; Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části kolejí č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, Se56, L6, L8, L12, L14, L16 po námeznyky výh. č. 45 a 38a; Č. Třebová, 2., 4a, 4b, 6., 8., 12., 14., 1 6., 18. jen TV	4.-N-5. 5.-N-6.	18:30-N- 6:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>LNT.</b> Jízdy po odkl. trasách tratí 309 C, D; 326 C; 501 C, F. Jízdy přes výh. č. 45, 46 v ŽST Č. Třebová budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsuh. náv., zjišťování volnosti. Odjezdy vlaků směr Olomouc - zajistit zastavení 150m před odj. návěstidlem.	HKR	
501	53055 C	Č. Třebová, 12., 14., 16. bez TV; 12. SK její část od náv. L12 po náv. S12; 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14; 16. SK její část od náv. L16 po náv. S16; Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Třebovice v Č., včetně části kolejí č. 12, 14, 16, 18 od náv. S12, S14, S16 a Se50 po náv. Se33; Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části kolejí č. 12, 14, 16 od náv. L12, L14, L16 po námeznyk výh. 45; Č. Třebová, 8., 12., 14., 16., 18. jen TV	7., 8., 9.	7:00-19:00	Montáž bran a směrových lan.	<b>NVÚ.</b> Jízdy po odkl. trasách tratí 309 C, D; 326 C; 501 C, F. Jízdy přes výh. č. 45, 46 v ŽST Č. Třebová budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsuh. náv., zjišťování volnosti. Odjezdy vlaků směr Olomouc - zajistit zastavení 150m před odj. návěstidlem.	HKR	

501	Z-53055 D	<p>Č. Třebová: 2., 1., 5., 7. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2, 1. SK její část od náv. L1 po náv. S1, 5. SK její část od náv. L5 po náv. S5, 7. SK její část od náv. L7 po náv. S7; Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Zádulka, včetně části kolejí č. 1, 3a, 5 od náv. S1, Se47, S5 po náv. Se35; Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně části kolejí č. 1, 3b, 5 od náv. L1, Se58, L5 po námezník výh. č. 43b. Č. Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 9. jen TV</p>	10.-N-11.	18:30-N-6:30	Montáž bran a směrových lan.	<p><b>LNT.</b> Jízdy po odkl. trasách tratí 309 C, D; 501 F. Jízdy přes výh. č. 43ab v ŽST Č. Třebová budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluh. náv., zjišťování volnosti. Odjezdy vlaků směr Brno - zajistit zastavení 150 m před odj. návěstidlem.</p>	HKR	
501	Z-53055 E	<p>Č. Třebová, 16. bez TV, její část od náv. L16 po náv. S16; Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části kolejí č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, Se56, L6, L8, L12, L14, L16 po náv. Se70; Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně části kolejí č. 1, 3b, 5, 7 od náv. L1, Se58, L5, L7 po náv. Se66; Č. Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. L7 po náv. Se68. Č. Třebová, 1., 3b, 5., 7., 9., 2., 4b, 6., 8., 12., 14., 16. jen TV, napětově jejich pražská část, včetně převěsů ÚO 33A-ÚO 33B</p>	11./12., 12./13.	23:05-03:40	Montáž bran a směrových lan.	<p><b>Ve směru Česká Třebová osobní nádraží – Praha a opačně zastaven provoz.</b> <b>LNT.</b> Jízdy po odklonových trasách tratí 309 C, D; 501 F.</p>	HKR	

<b>501</b>	<b>Z-53055 F</b>	Česká Třebová: 6., 8., 12., 14., 16. bez TV, 6. SK její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6, 8. SK její část od návěstidla L8 po návěstidlo S8, 12. SK její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12, 14. SK její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14, 16. SK její část od návěstidla L16 po návěstidlo S16 Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidel L8, L12, L14, L16 po námezník výhybky 46. Česká Třebová: 2., 4a, 4b, 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV	13.-N-14.	18:30-N-6:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>LNT.</b> Jízdy po odkl. trasách tratí 309 C, D; 326 C; 501 C, F. Jízdy přes výh. 35, 38ab, 46 v ŽST Č. Třebová budou uskuteč. na PN nebo kolem neobsuh. náv., zjišťování volnosti. Odjezdy vlaků směr Olomouc - zajistit zastavení 150 m před odj. návěstidlem.	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								



## Změnové tabulky únor 2023

**Schvalovatel 1**

**měsíc: únor 2023**

**datum: 24. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>305</b>	<b>23105 A</b>	Prosenice SK 6., 6a., 8., 8a. jen TV, SK 4., 4a. + TV, Prosenice - Dluhonice výhybna 1S TK+TV	13.	8:00-18:00	Přerov 2 - Demontáž závěsných optických kabelů, ST OLC - odstranění def. vad a ÚPP	<b>VNJŘ, NVÚ</b> , na žádost SSV a zhotovitele	SSV	Přerov
<b>316</b>	<b>23072 A</b>	Otrokovice záhl. 1. TK směr Tlumačov, Otrokovice - Tlumačov 1. TK+TV, Tlumačov záhl. 1. TK směr Otrokovice	13.	8:20-17:05	úprava průjezdného průřezu, výřezy dřevin, odvoz výzisků, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	na žádost ST OLC, oprava závad, úprava průjezdného průřezu před zahájením výluk dle ROV 23007 A - výstavba silnice D55	OVA	
<b>316</b>	<b>23072 B</b>	Tlumačov záhl. 2. TK směr Otrokovice, Tlumačov - Otrokovice 2. TK+TV, Otrokovice záhl. 2. TK směr Tlumačov	14.	8:20-17:05	úprava průjezdného průřezu, výřezy dřevin, odvoz výzisků, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	na žádost ST OLC, oprava závad, úprava průjezdného průřezu před zahájením výluk dle ROV 23007 A - výstavba silnice D55	OVA	
<b>316</b>	<b>23072 C</b>	Napajedla záhl. 1. TK směr Otrokovice, Napajedla - Otrokovice 1. TK+TV, Otrokovice záhl. 1. TK směr Napajedla	15.	8:20-17:10	úprava průjezdného průřezu, výřezy dřevin, odvoz výzisků, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	na žádost ST OLC, oprava závad, úprava průjezdného průřezu před zahájením výluk dle ROV 23007 A - výstavba silnice D55	OVA	
<b>316</b>	<b>23072 D</b>	Napajedla záhl. 2. TK směr Otrokovice, Otrokovice - Napajedla 2. TK+TV, Otrokovice záhl. 2. TK směr Napajedla	16.	8:20-17:10	úprava průjezdného průřezu, výřezy dřevin, odvoz výzisků, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	na žádost ST OLC, oprava závad, úprava průjezdného průřezu před zahájením výluk dle ROV 23007 A - výstavba silnice D55	OVA	
<b>316</b>	<b>23072 E</b>	Huštěnovice záhl. 1. TK směr Napajedla, Huštěnovice - Napajedla 1. TK+TV, Napajedla záhl. 1. TK směr Huštěnovice	1.,2.	8:10-17:00	Úprava průjezdného průřezu, výřezy dřevin, odvoz výzisků, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	na žádost ST OLC, nutná úprava průjezdného průřezu, doplnění výluk z důvodu konání výluky dle ROV 23007 A - výstavba silnice D55	OVA	

316	32H10001	NS Říkovice 3kV	13.,14.,15.	7:00-14:00	údržba TNS	E, na žádost SEE OLC, v úseku: Říkovice - Prosenice, Přerov - Nezamyslice omezení dle pokynů elektrodispečera	OVA	
316	32H10003	NS Říkovice 25kV	16.	7:00-14:00	údržba TNS	na žádost SEE OLC, bez omezení	OVA	
dílčí změny:								
305	23058 C	Prosenice SK 3+TV, SK 3a, 5, 5c, 7 jen TV	20.	7:00-17:00	úprava průjezdného průřezu	NVÚ, na žádost SEE OLC navýšení rozsahu vyloučeného zařízení	OVA	
316	32F04003	Hrušky sudá KS jen TV	20.	7:50-14:00	údržba TV, odstranění vegetace	NVÚ, přesun z 18.2. - kolize s výlukou 33001 C	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: únor 2023

datum: 24. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplňeno:								
304	23147 B	Rožnov pod Radhoštěm SK 4	9.1.-N-31.5.	8:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Rožnov p. R.	na žádost SSV	SSV	Rožnov pod Radhoštěm
307	23062 A	Kravaře ve Slezsku - Hlučín TK, Dolní Benešov celá, Hlučín celá	22.	8:00-16:00	odstranění defektoskopických vad (svařování), odstranění vegetace	ZP+ND, navýšení o jeden den, důvodem jsou zjištění výskytu defektoskopických vad	OVA	
307	23062 B	Kravaře ve Slezsku - Opava východ TK	27.,28.	8:15-15:40	odstranění vegetace, kácení stromů	ZP+ND, přesun z měsíce března (původní termín 2.3., 3.3.)	OVA	

dílčí změny:								
304	23044 C5	Velké Karlovice celá, Velké Karlovice - Halenkov TK, Halenkov celá, Halenkov - Hovězí TK, Hovězí celá, Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva TK další popis: ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín, Vsetín kolejově zhlaví od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po nám, výh. č. 3 nová, záhlaví směr Halenkov	15.-N-16.	7:00-N- 6:20	vložení izolace v km 38,340 (námezník výh. č. 53), zakotvení TV	<b>ZP+ND</b> , na žádost PO Val. Meziříčí úprava času z 9:50-N-6:20 hod. z dopravních důvodů.	SSV	Vsetín
307	23062 C	Chuchelná - Kravaře ve Slezsku TK, Chuchelná celá	24.	7.55-15:55	odstranění vegetace, kácení	<b>ZP+ND</b> , přesun ze dne 22.2. z důvodu nově dodané akce dle ROV 23062 A	OVA	
308	23044 C	Vsetín zhl. směr Jablunka od nám. výh. č. 53 po nám. výh. č. 47, 44, 43, 42, náv. Se38, Se36, Se35, hrot jazyka výh. č. 36, SK 1., 5., 7., 9., 11., 13., zhl. směr Val. Polanka od nám. výh. č. 9, 13, 15, 18, náv. Se20, Se18 po nám. výh. č. 5., lichá SK jen TV vč. SK č. 1a, od izolace v km 38,340 (nám. výh. č. 53) po ÚO 401 1. TK jen TV Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka	15.-N-16.	9:00-N- 6:20	provizorní propojení kolejovým polem SK č. 1a s výh. č. 10XA (nová) včetně zatrolejování, zřízení izolace pro st. p. č. 3 v km 36,967 (budoucí stavební konec výh. č. 9XA nová), montáž příčného proudového propojení nad spojkou 10XA a 9XA (překlenutí děliče), dokončení zakotvení TV u nám. výh. č. 53, začátek demontáže TV liché kol. skupiny	<b>LNT+ND</b> doplnění kolejové lichá kolejová skupina na žádost zhotovitele, příprava TV na stavební postup č. 3	SSV	Vsetín
308	25002 B	Vsetín: zab. zař.: SK č. 1a	16.	6:20-18:00	Rek ŽST Vsetín, nastavení kolejových obvodů – kolej 1a	na žádost zhotovitele prodloužení času výluky, pův. do 16:00 hod.	SSV	Vsetín
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

Schvalovatel 3

měsíc: únor 2023

datum: 24. 11. 2022

VR	ROV	vyložený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	33001 C	Lanžhot - Lanžhot st. hr. ČR/SR 1. TK+TV	17.-N-20.	23:30-N- 4:20	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s etapou A, pož. ŽSR o vyluku na území ČR	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. SR/ČR
322	30001 A	Znojmo SK 7	13.-N-24.	7:00-N- 16:00	výměna pražců, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
507	53038 A	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče TK + obě záhlaví	6./7.	18:55-4:15	broušení kolejnic, odstranění def. vad	<b>ZP+ND</b> přesun z ledna (pův. 9./10.1.)	HKR	
507	53038 B	Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi TK + obě záhlaví a Cejřov celá	7./8.	18:40-4:05	broušení kolejnic, odstranění def. vad	<b>ZP+ND</b> přesun z ledna (pův. 10./11.1.)	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
502	33027 A	Vlkaneč - Leština u Světlé 1. TK+TV	7.	08:05- 15:10	údržba TV, odstranění vegetace	<b>VNJŘ</b> změna času zahájení (pův. 7:40 hod.) požad. zpracovatele VNJŘ se souhl. dopravce ČD, a.s.	BNO	
502	33027 B	Leština u Světlé - Vlkaneč 2. TK+TV	6.	08:05- 15:10	údržba TV, odstranění vegetace	<b>VNJŘ</b> změna času zahájení (pův. 7:40 hod.) požad. zpracovatele VNJŘ se souhl. dopravce ČD, a.s.	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: únor 2023

datum: 25. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53030 D	Moravany záhlaví 2. TK směr Uhersko, jeho část od náv. 2L po náv. Se4	6.,7.	8:00-18:00	údržbové práce ST	výluka se koná v souběhu s ROV 53027 D	HKR	
501	53030 E	Moravany záhlaví 1. TK směr Uhersko jeho část od náv. Se3 po náv. 1L	19.,20.	7:40-17:40	údržbové práce ST	výluka se koná v souběhu s ROV 53027 E	HKR	
501	63065 A	Český Brod-Poříčany 1. TK	4.2.	9:00-15:00	Výřez vegetace, svoz výzisku.	VNJŘ	PHA	
501	63065 B	Poříčany -Český Brod 2. TK	5.2.	9:00-15:00	Výřez vegetace, svoz výzisku.	VNJŘ	PHA	
501	63042 A	NS Kolín	14.2.	7:00-15:00	R3kV celková výluka	údržba NS	PHA	
501	63042 D	NS Rostoklaty	15.2.	7:00-15:00	R3kV celková výluka	údržba NS	PHA	
505	53040 C	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem TK+TV+ záhl.a zhl. v Pardubicích hl. n., Pardubice Rosice nad Labem celá jen TV, Pardubice hl.n. kolejově 6c SK její část + výh. 93XN	13., 14., 15.	8:00-17:30	stavba bran, úprava pevných bodů a usazení IZT	<b>ZP, ND;</b> přesun z března, nevhodný souběh	SSV	stavba Pardubice
505	53052 A	Hradec Králové hl. n. - Hradec Králové-Slezské Předm. TK+TV; Hradec Králové-Slezské Předm. celá + TV; Hradec Králové- Slezské Předm. - Třebechovice p. O. TK+TV	13.,14.	8:00-14:00	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	<b>ZP+ND</b> požadavek ST HK; reetapizace + změna termínu (pův. 1.,2.,3. II.)	HKR	
505	53052 B	Hradec Králové-Slezské Předm. - Třebechovice p. O. - Týniště n. O.: TK+TV; Třebechovice p. O.: celá + TV	8.,9.,10., 11.,12.	8:00-14:00	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	<b>ZP+ND</b> požadavek ST HK; reetapizace + změna termínu (pův. 6., 7., 8., 9., 10. II.)	HKR	

<b>505</b>	<b>53056 A</b>	Hradec Králové h. n. - Plačice odb.: traťová + TV, Plačice odb. - Praskačka: traťová + TV, Praskačka - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice - Káranice: traťová + TV, Káranice - Nové Město n. C.: traťová + TV, Nové Město n. C. - Chlumec n. C.: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Dobřenice: celá + TV, Káranice: celá + TV, Nové Město n. C.: celá + TV, Plačice odb.: celá + TV, Chlumec n. C. - Převýšov: traťová + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice - Dobšice n. C.: traťová + TV, Dobšice n. C. - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou traťovou kolej Dobšice n.C. - Velký Osek; Převýšov: celá + TV, Chlumec n. C.: celá jen TV, Choťovice: celá + TV, Dobšice n. C.: celá + TV	22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.	7:55-14:05	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	<b>ZP+ND</b> požadavek ST HK; reetapizace + přesun z března 23	HKR	
<b>505</b>	<b>53056 B</b>	Opatovice n. L.-Pohřebačka - Plačice odb.: traťová + TV; Opatovice n. L.- Pohřebačka: SK 7. bez TV; SK 3., 5., 7. jen TV, záhl. plačické od návěstidla PS po návěstidlo Se11	22.,23., 24.	7:55-14:05	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	<b>ZP</b> požadavek ST HK; reetapizace + přesun z března 24	HKR	
<b>508</b>	<b>53054 A</b>	Jaroměř - Dvůr Králové n. L. TK	16-N-19.	8:20-N- 17:40	provedení IG vrtů a sond	<b>ZP+ND</b> požadavek SSV	SSV	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>501</b>	<b>53015 K</b>	Pardubice hl. n. - Přelouč 1. a 2. TK+ TV	21./22.	23:40-3:50	demontáž napájecích převěsů	<b>ZP</b> změna času na žádost dopravce (původně 23:20-3:40), upřesnění a doplnění vyločení	SSV	stavba Pardubice

501	53030 A	Uhersko - Zámrs 1. TK + TV + Zámrs záhl. a zhl. + Zámrs lichá jen TV	21.	7:40-14:25	odstranění nežádoucí vegetace, oprava výh.	změna termínu (původně 13.2), požadavek ŘP nevhodný souběh	HKR	
501	53015 K	Pardubice hl. n. - Přelouč 1. a 2. TK+ TV	22./23.	23:40-3:50	demontáž napájecích převěsů	ZP reetapizace původně byla etapa K1	SSV	stavba Pardubice
501	63042 A	NS Kolín	14.	7:00 - 13:00	R3kV celková výluka	E; zkrácení výluky na požadavek SEE Praha	PHA	
501	63042 D	NS Rostoklaty	15.	7:00 - 13:00	R3kV celková výluka	E; zkrácení výluky na požadavek SEE Praha	PHA	
zrušeno:								
501	63008 B1	Český Brod záhlaví, Úvaly - ČB 1. TK	6.2.	9:00-12:00	výřez letorostů, měření tloušťky TD	nahrazeno výlukami spolu s nepřetržitou výlukou při opravné práci	PHA	
501	63008 C1	Český Brod záhlaví, ČB - Úvaly 2. TK	6.2.	12:00- 15:00	výřez letorostů, měření tloušťky TD	nahrazeno výlukami spolu s nepřetržitou výlukou při opravné práci	PHA	

Schvalovatel 5

měsíc: únor 2023

datum: 24. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63047 Q,R	Senohraby - Čerčany 1. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	1.-3.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 S,T	Čerčany - Senohraby 2. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	5.-7.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 M,N	Strančice - Senohraby 1. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	13.,14.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 O,P	Senohraby - Strančice 2. TK+TV, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	15.-17.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
524	63042 G	Čelákovice NS	22.	7:00-13:00	R22kV celková výluka	E	PHA	

524	63007 S3	P. H. Počernice - Mstětice 1., 2. TK+TV	1./2.	20:40-4:20	dmt. odb. Zeleneč	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 T3	P. H. Počernice - Mstětice 1. TK+TV	2./3., 5./6.- 9./10., 22./23., 23./24.	20:40-4:20	dmt. odb. Zeleneč	<b>ZP+ND</b> , souběh s etapou I	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 V6	P. H. Počernice - Mstětice 1. TK	18.,19.	18:10- 21:10	sypání ŠL	<b>ZP+ND</b> , souběh s etapou I	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 V5	P. H. Počernice - Mstětice 1. TK	20.,21.	10:05- 12:55	sypání ŠL	<b>ZP+ND</b> , souběh s etapou I	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 Y3	P. Vysočany - odb. Skály 2. TK	2./3.	20:40-4:20	broušení koleje		SSZ	Vysočany-Mstětice
537	63064 D3	odb. Skály - P. Satalice TK	2./3.	20:40-4:20	broušení koleje	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 T1	P. H. Počernice - Mstětice 1. TK+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	vkládání prefabrikátů	<b>ZP+ND</b> , souběh s etapou I	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 W	Praha Horní Počernice celá+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	úprava TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 X	odb. Č. Most - P. H. Počer. 1., 2. TK+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	úprava TV, pažení podjezdu Bystrá		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 F4	Mstětice celá+TV	20.,21.	1:00-4:20	přípravné práce	<b>ZP</b>	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63034 F	Mstětice celá+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	přípravné práce	<b>ZP+ND</b> , souběh s ROV 63007	SSZ	Mstětice-Čelákovice
526	63042 F	Balabenka NS	8.	7:00-13:00	R22kV celková výluka	<b>E</b>	PHA	
704	63042 P	Benešov u P. NS	2.	7:00-13:00	R25kV celková výluka	<b>E</b>	PHA	
701 704 705	95002 A	Nemanice I - Tábor TRS, Veselí n/L - Doňov TRS, Veselí n/L - Lomnice n/L TRS, Nemanice I-Tábor inf. systém	1.	8:00-17:30	aktiv. proviz. PPV Hluboká n/V-Zám. a definitivního PPV Veselí n./L		SSZ	Modernizační práce - stavba ETCS
704	95002 B	Hluboká n/V-Zámostí, Ševětín, Dynín, Veselí n/L, Soběslav, Planá n/L - JOP ESA 44	1.-N-2.	8:00-N- 17:30	úpravy SW JOP, úprava SW TPC na dálkový provoz pro ovládání z CDP Praha v rámci stavby ETCS		SSZ	Modernizační práce - stavba ETCS
<b>dílčí změny:</b>								
524	63007 I	Mstětice - P. H. Počernice 2. TK+TV	2.2.-N- 16.3.	4:20-N- 18:00	rušení odb. Zeleneč	změna času -původně od 8:00 hod.	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63007 H	Mstětice sudá+TV,+ sudé počer. záhlaví a zhlaví	2.-N-5.	4:20-N- 18:00	tažení definitivního TV	změna času -původně od 8:00 hod.	SSZ	Mstětice-Čelákovice



524	63034 A1	Mstětice - Čelákovice 1. TK+TV	1.	9:00-16:00	základy TV	původně etapa A 8:00-16:00 hod.	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 C1	Mstětice sudá+TV	14.-17., 20.-22.	9:00-16:00	základy TV	původně etapa C 8:00-16:00 hod.	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 C2	Mstětice sudá+TV	18.,19.	8:00-18:00	základy TV	původně etapa C 8:00-16:00 hod.	SSZ	Čelákovice-Mstětice
<b>zrušeno:</b>								
521	63029 D	P. Radotín 6a, 8a, +dobřichovické zhlaví od náv. Lc8 a Lc10 po nám. výh. č. 22a a 24	15.-N-23.	7:30-N- 21:00	montáž TV	odřeknuto zhotovitelem	SSZ	Smíchov-Černošice

**Schvalovatel 6**

**měsíc: únor 2023**

**datum: 23. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63039 A1	Dobřichovice – Praha- Radotín 1. TK, Dobřichovice záhlaví 1. TK, Praha Radotín záhlaví 1. TK	9.	9:00- 17:00	výřez a svoz porostu	<b>VNJŘ, ND</b>	PHA	
521	63039 B1	Dobřichovice – Praha- Radotín TV 1. TK	9.	9:00- 17:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
521	63042 J	Karlštejn NS	28.	7:00- 13:00	R3kV celková výluka	<b>E</b>	PHA	
713	63042 V	Beroun NS	21.	7:00- 13:00	R3kV celková výluka	<b>E</b>	PHA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
709	93025 A	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec TK + TV	28.	8:00- 14:00	oprava GPK, odstranění vegetace, BOTV	<b>ZP, ND</b> práce budou provedeny v březnu	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: únor 2023

datum: 24. 11. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
503	63042 M	NS Mělník	23.	7:00-13:00	R3kV celková výluka	údržba NS	PHA	
508	53050 A	Semily 1. SK	20.2-N- 1.3.	8:00-N- 17:00	vložení mostního provizoria	v ŽST Semily nelze křižovat	SSZ	rekonstrukce ŽST Semily
527	630036 E	Nelahozeves - Vraňany 2. TK	27., 28.	8:00-15:00	Výřez vegetace včetně odvozu	Přesun z března	PHA	
527	630036 F	Nelahozeves - Vraňany 2. TK - pouze TV	27., 28.	8:00-15:00	Práce mechanizace pod TV	Přesun z března	PHA	
527	63042 U	NS Vraňany	14.	7:00-13:00	R3kV celková výluka	údržba NS	PHA	
537	63024 A	TK MB hl.n. - MB-Debř - Bakov n/J. TK, MB-Debř celá, obě přilehlá záhl. MB-Debř	16.	8:10-15:40	Výřez vegetace, svoz výzisku.	Na žádost ČD zkráceno 10 výluk o 30 min (původní čas výluk 8:00- 16:00 hodin), tj. celkové zkrácení o 5 hodin. <b>ZP+ND</b>	PHA	
537	63068 A	Loukov u Mn. Hradiště - Příšovice - TK	17-22.+ 26.	7.55-15.25	rekonstrukce nadjezdu v km 98,824	<b>ZP+ND</b> , v souběhu s ROV 63024 A, úprava času na pož. dopravce	CPS	
540	53042B	Bělá pod Bezdězem - Bezděz - Okna	20., 21., 22.	8:00 - 16:00	výřez porostu a svoz	souběh s ROV 63024 A - přesun s března	HKR	
540	53042C	Okna - Doksy - Jestřebí	20., 21., 22.	8:00 - 16:00	výřez porostu a svoz	souběh s ROV 63024 A - přesun s března	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
503	72C03500	V.Žernoseky - Sebužín 2. TK + TV, Sebužín sudá + TV	22.,23.	7:00-16:00	odstranění porostu, protáčení upevňovadel, výměna pražců na ZV2, navaření výh. č. 6, cyklické broušení výh. č. 2, 4, 6	<b>NVÚ</b> , původně jen 2. TK podle 72A03422 doplněna výměna pražců, navařování a cyklické broušení výhybek	UNL	
503	73035 A	Děčín hl. n. 104 - 112. SK, výh. č. 408, 415, 418, 419	18.	12:30- 20:30	cyklické broušení výh. č. 408,415, 418,419	původně 6.2.2023 - uvolnění kapacit pro výluku 73039 A	UNL	

503	73035 B	Děčín hl. n. 8a. SK, výh. č. 268, 269, 270	27.	8:50-16:45	cyklické broušení výh. č. 268,269,270	přesun původně 13.2.2023 - uvolnění kapacit pro výluky 73039 A	UNL	
508	53005 B	Semily 3. a 5. SK	16.1. - N - 30.6.	8:00 -N- 17:00	Demontáž kolejiště, uvolnění prostoru pro navazující stavbu CPS	úprava vyloučení	SSZ	rekonstrukce ŽST Semily
527	63012 C	Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč 1. TK	11., 12.	9:00-15:00	Výřez vegetace včetně odvozu	Přesun z 4., 5. 2. - VNJŘ	PHA	
527	63012 D	Roztoky - P. Bubeneč 1. TK - pouze TV	11., 12.	9:00-15:00	Práce mechanizace pod TV	Přesun z 4., 5. 2. - VNJŘ	PHA	
537	63024 A	TK MB hl. n. - MB-Debrž - Bakov n/J. TK, MB-Debrž celá, obě přilehlá záhl. MB-Debrž	17.-26.	8:10-15:40	Výřez vegetace, svoz výzisku.	Na žádost ČD (původní čas výluk 8:00-16:00 h), <b>ZP+ND</b>	PHA	
zrušeno:								
502	63018 A	Libice n/C.-Poděbrady 2. TK+TV, záhl. v Libici n/C., TV sudá v Libici n/C.	20.	8:15-16:15	Odstranění vegetace, svoz výzisku.	Výluka přesunuta do zákrytu s 63022.	PHA	
502	63018 A	Libice n/C.-Poděbrady 2. TK+TV, záhl. v Libici n/C., TV sudá v Libici n/C.	20.	8:15-16:15	Odstranění vegetace, svoz výzisku.	Výluka přesunuta do zákrytu s 63022.	PHA	
502	63018 B	Libice n/C.-Poděbrady 2. TK+TV, záhl. v Poděbradech, sudá TV v Poděbradech	21.	8:15-16:15	Odstranění vegetace, svoz výzisku.	Výluka přesunuta do zákrytu s 63022.	PHA	
502	63018 C	Poděbrady-Libice n/C. 1. TK+TV, záhl. v Poděbradech, lichá TV Poděbrady	22.	8:15-16:15	Odstranění vegetace, svoz výzisku.	Výluka přesunuta do zákrytu s 63022.	PHA	
502	63018 D	Poděbrady-Libice n/C. 1. TK+TV, záhl. v Libici n/C., lichá TV Libici n/C.	23.	8:15-16:15	Odstranění vegetace, svoz výzisku.	Výluka přesunuta do zákrytu s 63022.	PHA	
527	63012 E	Roztoky u Prahy - Libčice 2. TK	18., 19.	9:00-15:00	Výřez vegetace včetně odvozu	Přesun na březen	PHA	
527	63012 F	Roztoky - Libčice 2. TK - pouze TV	18., 19.	9:00-15:00	Práce mechanizace pod TV	Přesun na březen	PHA	
527	73025 D	Lovosice SK 9, 11+ TV	13.	8:00-16:00	betonáž TZ	<b>NVU</b> přesun na březen - zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 E	Lovosice SK 11, 12, TV nad SK 9, 11, 13, 15, 17, 117a	14.	8:00-16:00	betonáž TZ	<b>NVU</b> přesun na březen - zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod

527	73025 F	Lovosice SK 15,17, TV nad SK 13, 15, 17, 117a	15., 16.	8:00-16:00	betonáž TZ	NVU přesun na březem - zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73025 A	Lovosice SK 4, 6	17.2.-N- 13.3.	8:00-N- 17:00	výstavba kabelovodu	přesun na březem - zpoždění soutěže	SSZ	Lovosice podchod
527	73034 A	Povrly + Povrly – Děčín hl. n. výh. č. 10, 11, 12 + 2. TK + TV	14.	8:00-15:00	odstranění vegetace, cyklické broušení výh. č. 10, 11, 12	přesun do března 2023 (oprava PHS)	UNL	
527	73034 B	Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 2. TK + TV + výh. č. 2, 3	13.	8:00-15:00	odstranění vegetace, cyklické broušení výh. č. 2, 3	přesun do března 2023 (oprava PHS)	UNL	

**Schvalovatel 8**

**měsíc: únor 2023**

**datum: 26. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>0</b>								
<b>dílčí změny:</b>								
533	73062 A	Kláštepec nad Ohří- Perštejn, 2. TK+TV	7.,8.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13122, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
533	73062 B	Perštejn-Kláštepec nad Ohří, 1. TK+TV	9.,10.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13212, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
533	73062 E	Stráž nad Ohří-Vojkovice nad Ohří, 2. TK+TV	14.,15.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13322, požadavek hl. zpracovatele	UNL	
533	73062 F	Vojkovice nad Ohří-Stráž nad Ohří, 1. TK+TV	16.,17.	8:00-15:00	kácení stromů	původně jako ROV B 72A13412, požadavek hl. zpracovatele	UNL	

<b>533 720</b>	<b>75003 A2</b>	Lipová u Chebu - Cheb - LVZ; Tršnice - Cheb - LVZ; Cheb - LVZ; Cheb - Cheb st. hr. - PZB INDUSI Cheb - SZZ částečně - kolejové obvody	9.1.-N-31.1.	8:00-N-23:59	postupné vypínání, úprava a aktivace kolejových obvodů v obvodu ŽST Cheb, úprava vlakového zabezpečovače po dobu aktivace nového SZZ a jeho opětovné zapnutí	omezení rychlosti při vypnutí LVZ V max 100 km/h, částečný souběh 75003 et. A2 a et. A4; upřesnění VZ v úseku Cheb - Cheb st. hr. (PZB INDUSI místo LVZ), doplněna výluka kolejových obvodů v ŽST Cheb, <b>výluka pokračuje do 24.3.</b>	SSZ	ETCS PLZ - CH
<b>zrušeno:</b>								
<b>528</b>	<b>63031 B</b>	Kladno 1. SK jen část, 2. SK, 4. SK	18.1.-N-14.2.	8:00-N-17:00	výstavba vedení 22kV, výstavba kabelovodu	požadavek SSZ	SSZ	Kladno

**Schvalovatel 9**

**měsíc: únor 2023**

**datum: 25. 11. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>53039 E</b>	Brandýs n. O. předj. kol.- Choceň, 2. + TV; Brandýs n. O. předj. kol., 2., 2c, 4., 4a, 6. bez TV; výh. č. 7; Brandýs n. O. předj. kol., záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň; Brandýs n. O. předj. kol., 2., 2c, 4., 4a jen TV, od ÚO 412 a ÚD č. po ÚO 422	22.-N-25.	7:00-N-17:00	výměna TV, regulace TV po provizorním stavu	provedení prací souvisejících se snížením rozsahu omezení dle požadavku SSV a ŘP	SSV	BC Brandýs - Ústí

<b>501</b>	<b>53039 F</b>	Choceň - Brandýs n. O. předj. kol. 1. + TV; Brandýs n. O. předj. kol., 1., 1c, 3., 3a. + TV, od ÚO 421 po ÚO 411 a ÚD č. 3; Brandýs n. O. předj. kol., záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň	26.,27.,28.	7:00-19:00	úprava nájezdů do spojek po výměně provizorního TV	provedení prací souvisejících se snížením rozsahu omezení dle požadavku SSV a ŘP	SSV	BC Brandýs - Ústí
<b>dílčí změny:</b>								
<b>501</b>	<b>52H01001</b>	NS Ústí nad Orlicí	14.	7:00-13:00	údržba rozvodny 22kV	změna termínu (původně 8.2.)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

## Příloha č. 4 Plán výlukových porad 2023

Výlukové porady pro střednědobé plánování							
	regionální						celostátní
	Praha	Brno	Ostrava	Ústí n.L.	Hr. Král.	Plzeň	
leden	9	9	10	10	11	12	26
únor	6	6	7	7	8	9	23
březen	6	6	7	7	8	9	23
duben	12	12	11	11	11	13	27
květen	10	10	9	9	9	11	25
červen	12	12	13	13	14	15	29
červenec	10	10	11	11	12	13	27
srpen	14	14	15	15	16	17	31
září	11	11	12	12	13	14	27
říjen	9	9	10	10	11	12	26
listopad	6	6	7	7	8	9	23
prosinec	4	4	5	5	6	7	21

**Projednáni měsíčních výlukových plánů 1/2023, 2/2023, 3/2023**
**Porada**

Datum konání 24.11.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ O12	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVAL	SŽ GŽ O12	747 715 171	NOVALJIRI@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ STEHLÍK	SŽ GR O12	942 421 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OŘ UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KARLÍK ZELINKA	SŽ OŘ UNL	747 574 197	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Olga VÍŠTOVÁ	SŽ - GŽ O12/14	982 424 103	bis6000@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	GŽ - SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Irma GLOSKOVÁ	SŽ GR O12	602 670 124	gloskova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OŘ OVA	722 962 630	krouzil@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	OŘ OVA - OPI	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
PAVEL KROSESKÝ	SŽ SSU	723 202 006	kroseska@spravazeleznic.cz	
PETR VÉVODA	SŽ O15	602 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
JAN VÍTOV JANEČKO	SŽ O12	724 027 857	janecko@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNICKÁ	CDP Praha	702 292 252	lnenicka7@spravazeleznic.cz	
JIRKA MRAHOKA	SŽ O15	602 384 408	MRAHOKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
František Novák	SŽ O15	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
FILIP DOŠKOCIL	OŘ BIZNO	972 625 982	DOŠKOCIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Lyboš Mohříč	SŽ O12	607 070 263	Mohriz@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JOHAN STOLARIK	SŽ 012	602 661 874	stolarik@spravazeleznic.cz	Stolarik
Marcela ŽYŠÁVÁ	OR ŽRNO	972 646 577	ryšava@spravazeleznic.cz	Žyšavá
Jana Koldová	GR 012	725 913 405	koldova@spravazeleznic.cz	Koldová
Jan Novák	DE-HIC-07	425 442 932	novak@spravazeleznic.cz	Novák
Jaroslav Kmonicek	OR-HIKK	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	Kmonicek
Vojtěch Jelínek	GR-015	724 993 908	jelinek@spravazeleznic.cz	Jelínek
MICHAL KLEJČÍ	OL-PL2	725 440 496	klejci@spravazeleznic.cz	Klejčí
Idelara Kubíková	OR-PLX	972 222 444	kubikova@spravazeleznic.cz	Kubíková
Jana Vlasatá	SŽ 012	602 650 466	vlasata@spravazeleznic.cz	Vlasatá
Stanislav Novák	SŽ 012	602 665 834	novak@spravazeleznic.cz	Novák
JIRÍ ABEL	OR-THA	972 224 692	abel@spravazeleznic.cz	Abel
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SRZ	722 173 103	holar@spravazeleznic.cz	Holar
MILOŠ KRATKÝ	GR 012	602 237 495	kratky@spravazeleznic.cz	Kratký
PETR KUNIK	SŽ GR 012	725 205 702	kunik@spravazeleznic.cz	Kunik
JOSEF HAJEK	SŽ GR 012	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	Hajek
HELENA ROŠYPALOVÁ	MTK c.n.o.	702 128 221	rošypalova@METRANSRAIL.EU	Rošypalová
Jaroslav TYLE	ŽESNAP CZ	602 590 462	office@zesnap.cz	Tyle
Jiří Buzovský	ČD Cargo	725 708 985	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	Buzovský
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozencky.jan@ropid.cz	Roženský
MIROSLAV VALENTA	ROPID	720 947 869	VALENTA.MIROSLAV@ROPID.CZ	Valenta
MARTIN ZAHRAJKA	12 JK	722 450 063	ZAHRAJKA.MARTIN@12jk.cz	Zahrajka
JAN URBAN	DLB CZ	773 772 424	jan.urban@laenderbahn.com	Urban
MICHAL HELT	ČEPRO	439 240 430 712 56	michal.helt@ceproas.cz	Helt
OLDŘICH PĚVIČKA	CER SK	774 365 100	oldrich.pevicka@cercargo.eu	Pěvička
DAVID KLAŠA	ARRIVA	702 276 258	DAVID.KLASA@ARRIVA.CZ	Klaša

[illegible]