

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 1840/2023-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 80/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 09.01.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce únor, březen a duben 2023

Dne 20.12.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z porady
Příloha č. 3 – Změnové tabulky únor a březen 2023
Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzfb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce únor, březen a duben 2023

Datum konání 20.12.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – duben 2023
5. Projednání změn MP – únor 2023
6. Projednání změn SUP – březen 2023
7. Projednání změn SP – duben 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Seznámil je s organizačními náležitostmi a průběhem výlukové porady.
- Upřesnil informace k probíhající diskuzi týkající se TBZ. Konkrétně vysvětlil, jak postupovat v případě, že dojde k situaci, že nevyhoví např. rychlá pantografická zkouška. Pokud tato situace nastane, je třeba postupovat dle předpisu. V případě, že nevyhověla rychlá pantografická zkouška na vyšší hodnotu traťové rychlosti, než je současná rychlost zavedená v daném místě, zůstane zde zachována současná rychlost s tím, že v rámci řádného plánování dojde k zavedení potřebných výluk k odstranění nedostatků. V případě, že provedená zkouška nevyhoví ani na současnou rychlost a bude vyžadovat snížení rychlosti, budeme postupovat jako při odstraňování závady a ve zkráceném termínu bude naplánována a realizována potřebná výluka. Tento postup se bude lišit od toho současného, v rámci kterého byly do plánů zařazovány preventivní výluky pro případ, že by došlo k negativnímu výsledku daných zkoušek s předpokladem, že daná situace může nastat. Do plánů budou zařazovány pouze takové výluky, o kterých víme, že budou skutečně potřeba. Tyto případné výluky lze klasicky proplánovat dle povahy nutných úprav. Mohou se konat dle ROV při dostatku času na jeho vypracování, případně na ROV B doplněných do TP. V případě neodkladných oprav lze konat jako výluky nepředpokládané. Pokud bude nutno výluky konat v traťových úsecích, které generují ND, lze tyto uskutečnit až po potvrzení dopravce o zajištění ND. Tato změna ušetří práci všem zainteresovaným subjektům, včetně dopravců, kteří často museli připravovat dopředu opatření např. pro případ, že by bylo potřeba zavést ND, a která nakonec nebylo potřeba uplatnit.

- Informoval, že po zkušenostech z loňského roku, bude třeba na tratích, kde došlo k dlouhodobému zastavení provozu (např. v úseku Brno-Maloměřice – Adamov) počítat se skutečností, že po obnovení provozu bude nutné zavádění dlouhodobých konsolidačních jízd, pro které budou muset být zpracována do ROV opatření po skončení výluky. Zároveň na některých tratích, pokud to bude generováno, bude zpracován VNJR.

Průběh porady řídil VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Upozornil na skutečnost, že se blíží vánoční svátky a část zaměstnanců nejen Správy železnic, státní organizace, ale i dalších subjektů bude dočerpávat dovolenou. Proto dojde ve středu dne 21.12.2022, nejpozději ve čtvrtek dne 22.12.2022 ke zveřejnění a rozeslání týdenních plánů výluk nejen na 52. týden roku 2022, ale i na 1. týden roku 2023.
- Prezentoval požadované změny u lednových výluk pro CPS dle **ROV 73006 etap C, D, E** v dopravně **Cheb** v obvodu schvalovatele výluk č. 8. Dané změny se týkají pouze změny času a u etapy C přivyloučení úseku TV. Termíny výluk se nemění, pouze jejich časový rozsah.
- Upozornil zástupce SSZ oblast Praha, aby avizované denní výluky do budoucna doplňované v úseku **Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb** pro dokončovací práce, byly doplněny včas, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že budou vyžadovat opatření ze strany především nákladních dopravců.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace SSZ oblast Praha – připomínku bereme na vědomí. V současné době se předpokládá realizace daných výluk v měsíci říjnu 2023.

- Upozornil dotčené zástupce OŘ a SS na předhlášené říjnové výluky na německé straně generující **10denní zastavený provoz přes Elbtal na území DB NETZ** (v termínu 17.-27.10.2023), které budou požadovány z důvodu přepínání ZZ v Drážďanech a Bad Schandau. V době jejich konání nebude možné plánovat a realizovat žádné výluky na odklonové trati v oblasti pod Krušnými horami (VR 504 přes Úpořiny, VR 533, Cheb, příp. Vojtanov).

Zástupce OŘ Praha, Ing. Jiří Abel v úvodu:

- Představil přítomným svého nástupce na pozici vedoucího oddělení výluk OŘ Praha Bc. Lukáše Kalouska. K této personální změně došlo k 01.12.2022. Ing. Jiří Abel bude i nadále působit na oddělení výluk OŘ Praha, jako systémový specialista.

Zástupce GŘ O12/2 Bc. Jiří Stehlík během jednání:

- Upozornil, v souvislosti s plánovanými výlukami sdělovacích a komunikačních zařízení v dopravně Ústí nad Labem majících vliv na VR 502, na skutečnost, že musí při jejich zavedení (platí všeobecně u výluk sdělovacích a komunikačních zařízení) vždy dojít ke snížení traťové rychlosti na max. 100 km/h.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během prosincové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmorovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, proběhly výměny SW. Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly projednány úpravy HMG předmětné stavby.

Stavba „**Dětmorovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – 09.12.2022 ukončena výluka LKS v Petrovicích na Zabrzdydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. TZZ a PZS ukončeno 14.12.2022. Od dubna 2023 dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, čeká se na rozhodnutí o financování, v současné době není rozhodnuto o vypsání soutěže na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – požadavek zhotovitele ze dne 24.11.2022 - z důvodů požadavku zastavení práce na výpravní budově od památkářů (NPÚ) a s tím spojené práce na přístupových cestách na nástupiště požaduje omezení po ukončení výluky 10.12.2022:

- Zkrácení nástupní hrany vnějšího nástupiště č. 1 u koleje č. 1 od km 12,957 – 13,017 na 60 m do 31.01.2023.
- Vyloučení nástupiště č. 2 poloostrovního u koleje č. 2 do 31.01.2023.
- Vyloučení koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, část SKS, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí včetně TK Vsetín – Velké Karlovice do 22.12.2022. Výluka SK 2a + TV nebude ukončena z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 31.05.2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – v březnu proběhnou demoliční práce objektu u SK 3, úpravy PHS i u SK 10.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, je vypsána soutěž na zhotovitele. V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – od 22.11.2022 jsou vyjmenované osobní vlaky vedeny v elektrické trakci. Předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – v úseku Šumperk – Uničov ukončeny hlavní stavební práce se ZP 09.12.2022.

Konsolidační pomalá jízda 50 km/h byla zrušena 19.12.2022 ve 12:00 hodin včetně opatření na přejezdech. Nyní platí traťová rychlost 100 km/h. Na přelomu dubna a května jsou v plánu dokončovací práce 10N se ZP (3. podbití, regulace TV, broušení).

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – z důvodu nehodové události pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – po ekonomickém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že na České straně bude realizován „S“ propoj v termínu 03. – 06.03.2023 se ZP. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 10.10.2023.

Stavba **„Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“** – hlavní stavební práce prováděné ve dlouhodobých nepřetržitých výlukách ukončeny, v druhé polovině 04/2023 krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Soubor staveb **„Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**, **„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov“** a **„Adamov – Blansko, BC“** – dne 09.12.2022 ukončen nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko, v 03 a 04/2023 výluky pro provedení dokončovacích prací.

Stavby **„Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“** a **„Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová“** – ukončena dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko.

Na základě koordinační porady k dokončovacím pracím staveb na VR 326 a pracím OŘ zadán v plánech na 04/2023 návrh realizace výluk jednotlivých TK Blansko – Rájec-Jestřebí v souběhu s výlukami jednotlivých TK Adamov – Blansko (vč. TV příslušné kolejové skupiny v ŽST Blansko), což vede ke zkrácení celkové doby omezení železničního provozu o 14 dní nepřetržitých výluk.

Probíhá výluka PZS P6801 (v km 179,826) – přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců.

Stavba **„Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC“** – výluky plánované pro r. 2022 ukončeny, v Brandýse nad Orlicí opět umožněn nástup a výstup cestujících. V druhé půli 01/2023 krátkodobé výluky pro broušení kolejnic, od druhé poloviny do konce 02/2023 nepřetržité a denní výluky vč. TK pro výměnu TV v ŽST Brandýs n. Orlicí a jeho regulaci po provizorním stavu, následně od 03/2023 výluky pro provedení sanačních prací.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Pardubice“** – 13.12.2022 ukončena výluka zhlaví a záhlaví 2. TK směr Přelouč pro vložení nové výhybky. Probíhají rekonstrukční práce vybraných kolejí LKS. V období 08.-12.01.2023 přepínání vybraných vnějších prvků ZZ (přestavníky, návěstidla, počítače náprav) v oblasti středního zhlaví. V termínu 16.-17.01.2023 výluka 1. TK Přelouč – Pardubice hl.n. a navazujících staničních kolejí pro provedení úprav TV před zahájením navazujících rekonstrukčních prací (od 17.01.2023) v oblasti kolejí LKS 1-11 vč. rekonstrukce nástupiště číslo 4, předpoklad trvání do 30.06.2023. *Průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).*

Na měsíce 02 a 03/2023 žádá zhotovitel doplnění několika ZP a výluk generujících opatření LNT pro práce na TV, provedení pažení, výstavbu kabelovodu a práce na žel. svršku:

ZP 27./28.02. – pro provedení prací v rozsahu operativně zrušeného ZP 11./12.12.2022, kvůli mimořádné události na odklonové trati;

ZP 28.02./01.03., LNT 01./02.03.-04./05.03., ZP 23./24.03. a 24./25.03.2023 – termínově výluky žádány na základě:

- koordinace s ostatními již naplánovanými výlukami jak v rámci investičních akcí, tak se sérií ZP v 03 a 04/2023 pro opravné práce TV v Č. Třebové,
- upřesnění technologických postupů prací na kabelovodu s přímo vazbou na probíhající stavební postupy, resp. nepřetržité výluky,
- disponibilních kapacit.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“** – setrvalý stav - probíhají práce bez požadavků na výluky. V dubnu 2023 budou realizovány krátkodobé výluky pro práce na TV.

Stavba **„Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“** – pro provedení IG vrtů proběhne výluka 4N Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem v období 13.-16.02.2023.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec“** – ukončena výluka vybraných SK ŽST Heřmanův Městec pro výstavbu nástupišť. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provedení vybraných dokončovacích prací na nástupišťích jsou v plánech na 04/2023 sloučeny krátkodobé výluky jednotlivých SK ŽST Heřmanův Městec a doplněna 4denní nepřetržitá výluka nástupišť číslo 1 a 2. Po celou dobu prací pro osobní dopravu využitelné nástupiště číslo 3. Výluky proběhnou souběžně se ZP v úseku Prachovice – Kostelec u H. M. – Heřmanův Městec (mimo) v rámci stavby

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí a v měsíci dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Olbramovice – Červený Újezd – Chotoviny pro dokončovací práce.

Stavba **„Velim – Poříčany, BC“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu krátkodobými nočními výlukami pro napěťové zkoušky.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, která poběží do konce června, v polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu. Na konci února proběhne výluka 1. staniční koleje, do které bude vloženo mostní provizorium, na ní bude od začátku března navazovat výluka 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně, které poběží do konce června.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci lednu, únoru a dubnu proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ, v březnu proběhne 15 denní nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Mstětice pro provizorní propojení vlečky ČEPRO, která znemožní obsluhu vlečky ČEPRO po dobu výluky.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023. Na začátku února bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice pro zahájení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do poloviny března. V polovině března bude překlopená na výluku 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice pro dokončení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do poloviny dubna. V druhé polovině měsíce dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – bude zahájena na začátku února nepřetržitou výlukou zbytných kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž. V polovině března bude zahájena nepřetržitá traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice včetně celé navazující části liché části stanice ŽST Praha-Bubny pro jejich rekonstrukci.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně všech částí stanice a traťových kolejí pro dokončovací práce.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu týdenní nepřetržitou výlukou v úseku Blíževedly – Litoměřice horní nádraží a denními výlukami v ostatních úsecích pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje překročenou nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do konce února.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince. Na konci února proběhne nepřetržitá výluka vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zřízení provizorního propojení jako příprava na rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu.

V první polovině března bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do konce srpna, a výluka 3. a 5. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST Krupka-Bohosudov, která poběží do poloviny června. V polovině dubna bude zahájena výluka 1. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST, která poběží do poloviny června. Tato výluka znemožní křižování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko - Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany, rekonstrukce PZS a doplnění závor**“ – bude realizována na přelomu měsíce dubna a května 11denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Sadská – Nymburk město.

Stavba „**Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka**“ – bude realizována v měsíci dubnu 12 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka**“ – bude realizována v měsíci dubnu 12 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)**“ – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Noutonice – Středokluky se zachováním obsluhy vlečky v km 29,620.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)**“ – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována v měsíci dubnu 8 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“, „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v únoru se posunula výluka dle 75003 I3 (VR 720) se ZP na výměnu SW v úseku Plzeň-Křimice – Cheb z 10. na 7. února. Požadavek vzešel z podrobnějšího rozpracování ROV od zhotovitele a SSZT. V březnu je doplněna výluka dle 73048 B (Cheb, zhlaví směr Schirnding), kdy zhotovitel využije denní zastavené provozy směr Schirnding (dle et. A) na vyřezání původních LIS v oblasti vjezdového návěstidla PS a ke zřízení BK. V dubnu od 24. do 28.04. se budou konat denní výluky určených kolejí a části zhlaví v ŽST Cheb pro vyřezání původních LIS a zřízení BK. Výluky budou pokračovat v květnu a v červnu. Proti RPV 2023 jsou z důvodu pozdních dodávek materiálu posunuty termíny. V ROV 75003 došlo k drobné úpravě v rámci ledna, kdy se přesunuly mezi určenými etapami aktivace výh. č. 7 a 301. V rámci porady byla prezentována vyjádření dynamika k určeným výlukám v únoru (směr Schirnding) a také zpracované studie JŘ směr Schirnding a Tršnice. Dopravci byli osloveni s požadavkem na prověření možností nahrazení některých vlaků ND (Os vlaky) a případném zachování jízd Sp vlaků (směr Schirnding) a na koncepci případné ND na Tršnice.

Stavba „**Rekonstrukce PZZ na přejezdu P333 v km 2,215 Aš město**“ – rekonstrukce proběhne v termínu 19.-25. dubna. PZZ bude doplněno o závory a další bezpečnostní prvky (pouze výluka PZZ). V termínu 20./21.04. proběhne výměna SW na JOP-DOZ Františkovy Lázně – Aš (výluka se ZP).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří**“ – 28. dubna bude zahájena rekonstrukce stávajícího neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří. Práce jsou zahájeny betonážemi trakčních základů, na které v květnu s příslušným časovým odstupem pro vyzrání materiálu navazují práce na samotném neutrálním poli (montáž stožárů a bran trakčního vedení, montáž napájecích převěsů, úprava dispečerské řídicí techniky, úpravy a změny ukolejnění, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů).

Výluky se konají vždy po příslušných kolejových skupinách ŽST Vojkovice nad Ohří a TK směr Ostrov nad Ohří, včetně vypínání napětí trakčního vedení. ZOV stavby obsahuje i dva zastavené provozy v noční době (bez NAD). Výluky v liché kolejové skupině ŽST Vojkovice nad Ohří (včetně dvou nočních ZP) generují zastavení provozu na vlečku Mattoni, se kterou se omezení projednávají (bude smluvně podchyceno).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v únoru a v březnu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V dubnu se bude konat 7 denních výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15-03:45 h.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v únoru a v březnu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V dubnu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93003 et. A, B, C. V dubnu jsou navrženy 3 noční výluky se ZP+ND do termínů 24./25., 25./26. a 26./27.04. v čase 22:00-4:30 pro navážení materiálu a montáž kolejí. Tyto výluky tvoří náhradu za nepožadované nepřetržité výluky stavby, které měly začínat 28. dubna a pokračovat do května (společně s OŘ Plzeň). OŘ Plzeň zredukovalo své nepřetržité výluky pro opravné práce pouze do měsíce května a stavba se bude této změně snažit maximálně přizpůsobit.

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – po regionální měsíční výlukové poradě v Českých Budějovicích (konána dne 07.12.2022) byla uvedena akce vyjmuta z výlukových plánů. Konání akce je přesunuto na zatím neurčený pozdější termín z důvodu financování.

Stavba „**Výstavba nového nástupiště zast. Vrcovice (včetně rekonstrukce zastřešení budovy zastávky)**“ – v termínu 17.-26. dubna bude realizována investiční akce na zastávce Vrcovice. Dojde k vybudování nového jednostranného vnějšího nástupiště o délce 90 m a šířce 2,6 m s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK (nástupiště bude zřízeno z prefabrikovaných dílů typu H130 s protiskluznou úpravou bez konzolových desek s předsazenou hranou). Bude zřízen nový bezbariérový přístupový chodník od přilehlé pozemní komunikace, bude provedena rekonstrukce zastřešení stávajícího objektu zděné budovy zastávky s čekárnou a dojde k osazení orientačního a informačního systému zastávky, k rekonstrukci osvětlení a k osazení mobiliáře zastávky. Výluka bude využita pro společné práce SS a OŘ.

Stavba „**Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice**“ – v termínu 13.04. – 02.05.2023 bude proveden doplňující geotechnický průzkum v úseku Kostelec – Telč – Slavonice pro připravovanou revitalizaci. Práce budou provedeny v zákrytu s výlukou pro OŘ.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ - v únoru byly doplněny noční výluky se ZP dle ROV 63030 X3 (18./19.-19./20.02.) pro montáž lávky v km 6,283. Výluka dle ROV 63029 A byla zkrácena do 21.02. V březnu byly doplněny denní výluky dle ROV 63029 D1, S1 (18.-19.03.) pro montáž zesilovacího vedení. V termínu 14. – 16.03. a 20. – 21.03. byly zrušeny denní výluky dle ROV 63029 I1, T1 a 63030 B1, T1 pro demontáž základů trakčního vedení a pro montáž zesilovacího vedení. Do 20.05. pokračuje ROV 63001 Z (výluka TV NP 4/N104). V dubnu se konají nepřetržité výluky dle ROV 63029 etapy C+L+P (18.-29.), dle ROV 63030 etapy A+C+E+U+V+W (18.-29.04.), dle ROV 63030 F+R+D+S+B+T (29.04.-10.05.) a dle ROV 63029 I+K+J+E+G+H+T (29.04.-10.05.) pro ASP, GPK, ŠL a stezky v rámci celé stavby. Dále se konají další dílčí denní a noční výluky pro demontáž závěsného optického kabelu a pro kontrolu sjízdnosti trakčního vedení.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – nepřetržitá výluka v ŽST Kladno dle ROV 63031 A1 byla z ledna přesunuta na termín 27.02.-05.03. (výstavba provizorního nástupiště), tímto byl upraven termín nepřetržité výluky dle ROV 63031 D (01.03.-03.11. – výstavba kabelových tras, kanalizace a modernizace liché kolejové skupiny – SK 9-13). V březnu byla doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 63031 B (06.03.-03.04. – výstavba kabelových tras a kanalizace – SK 1, 2, 4). Nepřetržitá výluka dle ROV 63031 C se přesouvá na duben (výstavba kabelových tras a kanalizace – SK 3). V dubnu pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 63031 D (do 03.11.) a 63031 B (do 03.04.). Dne 04.04. bude zahájena nepřetržitá výluka dle ROV 63031 C (do 02.05.).

4. Projednání výluk nad RPV – duben 2023

Dubnové výluky projednané na prosincové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25008 C	Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 292,461 (P8269). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 293,947 (P8270). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 295,599 (P8271). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 297,326 (P8272)	03.04.2023	08:00 - 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava traťových kabelů.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-25008 C1	Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 292,461 (P8269). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 293,947 (P8270). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 295,599 (P8271). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 297,326 (P8272)	29.04.2023	10:10 - 17:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava bezvýlukového stavu na PZZ.	Nad RPV. ZP.

301	Z-25008 D	Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí TZZ 1. a 2. TK. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274). Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 305,581 (P8277)	04.04.2023	08:00 - 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava traťového kabelu.	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-25008 D1	Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí TZZ 1. a 2. TK. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274). Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 305,581 (P8277)	27.04.2023	08:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava bezvýlukového stavu na PZZ.	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-25008 E	Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 307,173 (P8279). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 307,172 (P8280). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 308,238 (P8282). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 310,427 (P8284)	26.04.2023	08:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava bezvýlukového stavu na PZZ.	Nad RPV. VNJŘ.

301	Z-25008 A	Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí SZZ. Třinec (Trzyniec) - Český Těšín, zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 310,427 (P8284). Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 308,238 (P8282). Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 307,712 (P8280). Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 307,173 (P8279). Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278). Třinec (Trzyniec) - Český Těšín, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287)	18.04.2023	00:20 - 01:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW v ŽST Třinec.	Nad RPV. ZP.
301	Z-25008 A1	Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí SZZ. Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 310,427 (P8284). Třinec (Trzyniec) - Český Těšín, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287)	18.04.2023	01:20 - 09:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN v ŽST Třinec.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-25008 B	Třinec (Trzyniec), zab. zař.: SZZ částečně, KO SK 5, 7, 9, 11, 13, 15	18.04.2023-25.04.2023	01:20 - 17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace počítačů náprav ve SK 5-15.	Nad RPV.

301	Z-25008 N	Český Těšín , zab. zař.: vypnutí SSZ. Chotěbuz (Kocobědz) , zab. zař.: vypnutí SSZ. Český Těšín - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Český Těšín - Český Těšín st. hr., zab. zař.: vypnutí TZZ v TK. Český Těšín - Hnojník , zab. zař.: vypnutí TZZ v TK. Český Těšín , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 136,825 (P8263). Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 321,086/1,820 (P8288)	12.04.2023	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW v ŽST Český Těšín.	Nad RPV. ZP.
301	Z-25008 N1	Český Těšín , zab. zař.: vypnutí SSZ. Chotěbuz (Kocobědz) , zab. zař.: vypnutí SSZ. Český Těšín , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 136,825 (P8263). Český Těšín - Třinec (Trzyniec) , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287). Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 321,086/1,820 (P8288)	12.04.2023	01:00 - 09:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace a přezkoušení SZZ a PZZ.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-25008 N2	Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. TK. Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: vypnutí TZZ v 2. TK. Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 1,820 (P8288)	12.04.2023-14.04.2023	08:00 - 17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava TZZ pro ETCS.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23103 A	Dětmárovice , lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru 1. TK směr Bohumín. Bohumín - Dětmárovice , 1. + TV	03.04.2023	07:20 - 19:00	BC PEDE - výměna kotvení a regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu, přesun z 12.05.2023, NVÚ+VNJR.
301	Z-23103 A1	Dětmárovice - Karviná hlavní nádraží , 1. TK + TV, Dětmárovice , lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru 1. TK směr Karviná	04.04.2023	07:20 - 17:00	BC PEDE- výměna napájecího svodu ÚON 111, výměna kotvení a regulace TV.	Nad RPV. NVÚ.

301	Z-23103 A	Dětmarovice , lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru 1. TK směr Bohumín. Bohumín - Dětmarovice , 1. + TV	11.04.2023	07:20 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek, regulace TV (ST ČT) odstranění def. vad, svařování, oprava GPK.	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučení, přesun z 11.05.2023, NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23103 I	Dětmarovice , 8. bez TV	11.04.2023-29.04.2023	07:15 - 19:00	Odstavení strojů podílejících se na stavebních pracích.	Nad RPV.
301	Z-23103 B	Dětmarovice , 2., 4., 6. bez TV, 2., 4., 6., 8. jen TV	12.04.2023-13.04.2023, 16.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23103 C	Dětmarovice - Bohumín , 2. + TV, Dětmarovice , záhl. a zhl. ze směru 2. TK Bohumín od náv. 2S po L2	12.04.2023	07:20 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek ST - odstranění def. vad, svařování, oprava GPK.	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučení, přesun z 09.05.2023, VNJŘ.
301	Z-23103 C	Dětmarovice - Bohumín , 2. + TV, Dětmarovice , záhl. a zhl. ze směru 2. TK Bohumín od náv. 2S po L2	13.04.2023	07:20 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek ST - odstranění def. vad, svařování, oprava GPK.	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučení, přesun z 10.05.2023, VNJŘ.
301	Z-23103 B1	Dětmarovice , 2., 4. + TV,	14.04.2023-15.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23103 D	Dětmarovice , výh.: 4, 9, 10, záhl. a zhl. ze směru Petrovice 2. TK	14.04.2023	07:40 - 13:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků.	Nad RPV.
301	Z-23103 D1	Dětmarovice , výh.: 5, 6, 7, 8, záhl. a zhl. ze směru Petrovice 2. TK	14.04.2023	13:00 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků.	Nad RPV. ND.
301	Z-23103 E	Dětmarovice - Koukolná odb. , 2. + TV, Dětmarovice , 6. bez TV, 6., 8. jen TV, záhl. karvinské z 2. TK Dětmarovice - Koukolná odb	15.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP a definitivní regulace TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23103 B2	Dětmarovice , 2., 4. + TV, záhl. ze směru Odb. Závada od náv. 1ZL po náv. Se8	17.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, úprava stezek.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23103 F1	Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice , 2. + TV	19.04.2023	07:15 - 10:30	BC PEDE - regulace TV.	Nad RPV.

301	Z-23103 G1	Dětmarovice, 6. bez TV, 6., 8. jen TV, záhl. ze směru Petrovice u Karviné z 2. TK	26.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - definitivní regulace TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23103 F	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	17.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení, přesun z 11.04.2023, ZP.
301	Z-23103 F	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	18.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení, přesun z 12.04.2023, ZP.
301	Z-23103 F	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	19.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení, přesun ze 13.04.2023, ZP.
301	Z-23103 F	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	20.04.2023-21.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, regulace TV.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23103 F2	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová bez TV, Petrovice u Karviné, lichá + TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice z 1. TK	22.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení na petrovickém zhlaví a záhlaví.	Nad RPV. ZP+NVÚ.
301	Z-23103 H	Petrovice u Karviné, zab. zař.: celá SSZ	24.04.2023	11:00 - 13:00	BC PEDE - přehrávání ASW přejezdu P6517.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23103 G	Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 2. + TV, Petrovice u Karviné, záhl. ze směru Dětmarovice z 2. TK. Dětmarovice, záhl. ze směru Petrovice z 2. TK	25.04.2023-26.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, definitivní regulace TV.	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučení (+ záhlaví ve stanicích, v RPV navíc Petrovice u K. sudá KS + TV)
301	Z-23103 G	Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 2. + TV, Petrovice u Karviné, záhl. ze směru Dětmarovice z 2. TK. Dětmarovice, záhl. ze směru Petrovice z 2. TK	27.04.2023-28.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, definitivní regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení (+ záhlaví ve stanicích)

301	Z-23103 G	Petrovice u Karviné - Dětmárovice , 2. + TV, Petrovice u Karviné , záhl. ze směru Dětmárovice z 2. TK. Dětmárovice , záhl. ze směru Petrovice z 2. TK	29.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - GPK ASP, broušení, sypání štěrků, Pušl, definitivní regulace TV.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení (+ záhlaví ve stanicích)
301	Z-23103 G2	Petrovice u Karviné , 2. bez TV, sudá jen TV	29.04.2023	07:15 - 19:00	BC PEDE - definitivní regulace TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23121 B	Petrovice u Karviné , 5., 7a., 7b., 9b. bez TV, 5., 7a., 7b., 7., 9., 9b. jen TV, výh.: 24, zhl. ze směru Zebrzydowice od námezníku vyh. č. 23 po náv. S7a, Se14	01.04.2023-03.04.2023	07:30 - 17:00	Oprava výh. č. 24	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23121 C	Petrovice u Karviné - Karviná město , 90. bez TV, Karviná město , 102., 101., 101a. bez TV, výh.: 101, 102	04.04.2023-17.04.2023	07:30 - 17:00	Oprava výh. č. 101, 102, SK 101, 102, strojní čištění kol. č. 90.	Změna od RPV. původní termín 04.-13.04.2023, navýšení rozsahu prací, ZP.
301	Z-23121 A	Petrovice u Karviné , 5., 7a., 7b., 9b. bez TV, 5., 7a., 7b., 7., 9., 9b. jen TV, výh.: 28, 29, 31, zhl. ze směru Dětmárovice od náv. Se20 po náv. L5, L7, L9	18.04.2023-28.04.2023	07:30 - 17:00	Oprava výh. č. 28, 29, 31 a přípojí.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23126 C	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov , 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína , 8. bez TV	21.04.2023-23.04.2023	07:10 - 17:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	Změna od RPV. zkrácení délky a změna termínu (v RPV 8N 23.03.-30.03.2023), VNJŘ.
301	Z-23126 D	Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobědz) , 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína , 8. bez TV	24.04.2023-28.04.2023	07:30 - 17:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-23126 E	Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína , 2. + TV, Albrechtice u Českého Těšína , 8. bez TV	29.04.2023-06.05.2023	07:30 - 17:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	Změna od RPV. zkrácení délky a změna termínu, v RPV 14N 17.04. - 30.04.2023, doplnění SK 8 VNJŘ.

301	Z-23126 B	Havířov - Albrechtice u Českého Těšína , 1. + TV, Havířov , 7. bez TV, lichá jen TV, záhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. 1L po náv. Se5	18.04.2023-20.04.2023	07:10 - 17:00	Oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění příkopů, oprava svahů.	Změna od RPV. zkrácení délky a změna termínu (v RPV 6N 17.-22.03.2023), úprava rozsahu (+ Havířov lichá KS) NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23130 F	Ostrava uhelné nádraží , 804. bez TV, 803., 804. jen TV, ost. zař.: vyloučena část V. nástupiště přiléhající ke SK 804. v celé délce . Ostrava uhelné nádraží , ost. zař.: vyloučena část V. nástupiště přiléhající ke SK 803. od km 0,061 do km 0,100, od km 0,280 do km 0,368 včetně poloviny schodiště k začátku nástupiště a schodišťového ramene směřujícího ke konci nástupiště	03.04.2023-04.05.2023	07:00 - 14:00	Oprava povrchu 5. nástupiště.	Nad RPV.
305	Z-23153 A	Bohumín , 9a., 9b., 417. bez TV, 7., 9., 9a., 27., 27a., 413., 415., 417. jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 31 po náv. Se402, Se403, Se405. Bohumín , zhl. od nám. výh. č. 45 po náv. L9a. Bohumín , zhl. od hrotu výh. č. 36 po nám. výh. č. 327	05.04.2023-06.04.2023	07:00 - 18:00	Odstranění následků MU - třetí podbití koleje.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23134 A	Hranice na Moravě , 9., 11., 13., 15., 21a., 21b., 23., 25., 27., 53. jen TV, 21., 41. + TV, záhl. TK 4 směr Drahotuše. Hranice na Moravě - Drahotuše , 4. + TV	03.04.2023-06.04.2023	07:00 - 20:00	Odstranění def. vad, opravy GPK a výměna kolejnic, oprava osvětlovacích lamp.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučení a změna termínu (v RPV jen 4. TK Hranice na M. - Drahotuše; T: 27.-31.05.2023), LNT.
317	Z-23136 A	Ostrožská Nová Ves , záhl. a zhl. směr Uherský Ostroh. Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh , traťová bez TV, Uherský Ostroh , záhl. směr Ostrožská Nová Ves částečně od náv. Se1 po náv. L	24.04.2023-05.05.2023	08:00 - 16:35	Oprava přejezdu v km 92,113 (P7949), výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, oprava GPK.	Změna od RPV. úprava rozsahu vyloučení (+ záhlaví), změna délky a termínu (v RPV 7N 14.-20.10.2023), ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23149 B	Branky na Moravě - Kunovice-Loučka, zab. zař.: PZZ v km 52,581 (P7293)	11.04.2023-25.04.2023	07:35 - 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293), akce "P500" ST OLC - opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	Nad RPV.
304	Z-23150 A	Bylnice - Brumov, traťová bez TV, Brumov, celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky, traťová bez TV	26.04.2023-11.05.2023	07:40 - 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23079 A	Bystřice pod Hostýnem - Holešov, traťová bez TV, Holešov, celá bez TV, Holešov - Třebětice, traťová bez TV, Třebětice, celá bez TV, Třebětice - Hulín, traťová bez TV	03.04.2023-05.04.2023	07:00 - 17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, 3. podbití staničních kolejí č. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 2b, 2a. a výhybek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6a/b, 7, 8, 9, 10, Oprava TK, úprava průjezdného průřezu, výřezy.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučení o TK Bystřice p.H. - Holešov, TK Holešov - Hulín, přesun termínu - v RPV 27. - 29.03.2023 ZP+ND.
304	Z-23149 A	Valašské Meziříčí - Branky na Moravě, traťová bez TV, Branky na Moravě, celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka, traťová bez TV	11.04.2023-15.04.2023	07:35 - 15:00	rekonstrukce přejezdu v km 52,581 (P7293), doplnění závor, úprava přejezdové pryžové konstrukce a dobudování chodníku; akce P500 ST OLC opravné práce v TK, čištění šterkového lože, svařování do BK, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. přesun termínu, v RPV 18.09. - 02.10.2023 (15N) - využití 5N ZP+ND.
304	Z-23150 B	Valašské Klobouky - Brumov, zab. zař.: PZZ v km 6,167 (P8048)	26.04.2023-15.05.2023	07:40 - 15:00	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypass přes přejezd opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad.	Nad RPV.

308	Z-23138 B	Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou , 2. + TV, Valašské Meziříčí , záhl. 2. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou	11.04.2023-13.04.2023	07:30 - 20:00	Výměna kolejnic, opravy GPK, odstraňování defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV.
308	Z-23146 A	Valašské Meziříčí , zhl. směr Jablůnka od začátku výh. č. 30 po náv. S21, S23, S25, S27. Valašské Meziříčí , 21, 23, 25, 27 bez TV, Valašské Meziříčí , 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 jen TV	12.04.2023-28.04.2023	07:30 - 17:30	Oprava staničních kolejí, odstranění havarijního stavu, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK v kol. č. 21, 23, 25.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23138 A	Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí , 1. + TV, Valašské Meziříčí , záhl. 1. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Valašské Meziříčí , 1., 3. jen TV	18.04.2023-20.04.2023	07:00 - 20:00	Výměna kolejnic, opravy GPK, odstraňování defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ.
309	Z-23111 A	Olomouc hlavní nádraží - Blatec , traťová + TV	11.04.2023-14.04.2023	08:30 - 17:30	Rekonstrukce a opravné práce mostů a mostní estakády - demolice říms mostu na D35.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
310	Z-23117 C	Krnov - Milotice nad Opavou , traťová bez TV, Milotice nad Opavou , záhl. a zhl. ze směru Brantice od náv. L po náv. Se1, S1, S2, S3. Brantice , celá bez TV	14.04.2023-06.05.2023	07:40 - 16:00	Oprava koleje s výměnou kolejového roštu a pročištěním kolejového lože.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučení, v RPV Brantice - Milotice TK ZP+ND.
311	Z-23127 D	Mikulovice - Mikulovice st. hr. , traťová bez TV, Mikulovice , zab. zař.: PZS - P4325 v km 49,079	03.04.2023-14.04.2023	08:40 - 17:30	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 49,079 a opravné práce.	Změna od RPV. Navýšení termínu a rozsahu vyloučení (v RPV 04.-13.04. 2022 a jen Mikulovice - záhl. směr státní hranice a Zlaté Hory) ZP+ND.
311	Z-23127 E	Písečná , celá bez TV, Písečná - Mikulovice , traťová bez TV, Mikulovice , celá bez TV	03.04.2023-14.04.2023	08:40 - 17:30	Údržbové práce ST Olomouc ÚPP, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK.	Změna od RPV. Změna rozsahu - Mikulovice celá bez TV místo Jeseník celá bez TV; změna termínu - v RPV 13.-17. května 2023 (V-003918/22) + rozetapizování. ZP+ND.
311	Z-23127 F1	Jeseník - Písečná , traťová bez TV	03.04.2023-11.04.2023	08:40 - 08:00	Údržbové práce ST Olomouc ÚPP, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK.	Změna od RPV. Etapizace ROV 23127 E ZP+ND.

311	Z-23127 F2	Jeseník - Písečná, traťová bez TV	11.04.2023-14.04.2023	17:30 - 17:00	Údržbové práce ST Olomouc ÚPP, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK.	Změna od RPV. etapizace ROV 23127 E ZP+ND.
311	Z-23127 A	Bludov - Šumperk , traťová + TV, Šumperk , zab. zař.: PZS - P4241 v km 44,526. Šumperk , 1., 1b., 2., 2b., 3., 4., 6., 8. jen TV, Šumperk , zhl. směr Bludov - od námeznicu výh. 1 po námeznicu výh. 7, 13, 15, 18. Šumperk , 1b., 2b., 4., 6., 8. bez TV, částečně od náv. S1b, S2b, S4, S6, S8 po námeznicu výh. 7, 13, 10, 14	17.04.2023-26.04.2023	08:40 - 16:50	SSV - Doplnění závor na PZS - P4241 v km 44,526 a opravné práce ST OLC - Snesení SK s výměnou roštu, náhrada výh. kol. polem, výměna pražců a úprava GPK výhybek.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučení - v RPV jen Bludov - Šumperk: TK bez TV, Šumperk: záhl. a zhl. směr Bludov, ZP+ND.
311	Z-23127 B	Šumperk , 5., 5a, 7., 7a., 9a., 9b. bez TV, 3b., 5b., 7b. + TV, zhl. směr Bludov - od námeznicu výh. 3, 5 po námeznicu výh. 9, 12	11.04.2023-26.04.2023	08:40 - 16:50	Úprava GPK v všech vyloučených výhybek včetně přípojů.	Nad RPV.
311	Z-23127 C	Šumperk , zab. zař.: PZS - P4240 v km 43,490	17.04.2023-21.04.2023	08:40 - 17:30	Doplnění závor na PZS - P4240 v km 43,490 a opravné práce.	Nad RPV.
311	Z-23113 A	Šumperk , záhl. směr Nový Malín dřevosklad od náv. Se31 po náv. S. Šumperk - Nový Malín dřevosklad , traťová + TV, Nový Malín dřevosklad , celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina , traťová + TV, Libina , celá + TV, Libina - Troubelice , traťová + TV, Troubelice , celá + TV, Troubelice - Uničov , traťová + TV, Uničov , záhl. směr Troubelice od náv. Se2 po náv. L	27.04.2023-06.05.2023	08:00 - 15:00	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina - Uničov, 3. podbití, úprava figury šterkového lože, definitivní regulace TV, úprava stezek, demontáž a zpětná montáž počítačů náprav a ukolejnění	Změna od RPV. Přesun termínu, v RPV 01. - 19.03.2023, ZP+ND.
312	Z-23127 D1	Mikulovice - Zlaté Hory , traťová bez TV, zab. zař.: PZS - P4393 v km 0,645. Mikulovice , zab. zař.: PZS - P4325 v km 0,132	03.04.2023-14.04.2023	08:40 - 17:30	Doplnění závor na PZS - P4325 v km 0,132 a PZS - P4393 v km 0,645 a opravné práce.	Změna od RPV. Navýšení termínu - v RPV 04.-13.04.2023, rozsahu vyloučení v RPV TK Mikulovice - Zlaté Hory ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33031 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. bez TV, její část od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot st.hr. - Lanžhot, 2. bez TV, její část od km 11,290 po návěstidlo 2L dopravní Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 Lanžhot st. hr. - Lanžhot, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	01.04.2023-03.04.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP+ND. Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR
320	33031 E1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje	01.04.2023-03.04.2023	00:00 - 08:30	Úpravy zab. zař. na straně ŽSR	Nad RPV. Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/SR
320	33031 F1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. Lanžhot - Lanžhot st. hr., zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) v 1. traťové koleji	01.04.2023-03.04.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.
320	33031 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. bez TV, její část od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot st. hr. - Lanžhot, 2. bez TV, její část od km 11,290 po návěstidlo 2L dopravní Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 Lanžhot st. hr. - Lanžhot, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	15.04.2023-17.04.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP+ND.
320	33031 E1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje	15.04.2023-17.04.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.

320	33031 F1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot , zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. Lanžhot - Lanžhot st. hr. , zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) v 1. traťové koleji	15.04.2023-17.04.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.
320	33031 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr. , 1. bez TV, její část od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot st. hr. - Lanžhot , 2. bez TV, její část od km 11,290 po návěstidlo 2L dopravní Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st. hr. , 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 Lanžhot st. hr. - Lanžhot , 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	29.04.2023-01.05.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP+ND.
320	33031 E1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot , zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje	29.04.2023-01.05.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.
320	33031 F1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot , zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. Lanžhot - Lanžhot st. hr. , zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) v 1. traťové koleji	29.04.2023-01.05.2023	00:00 - 08:30	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV.
323	Z-33051 A	Střelice - Moravské Bránice , traťová bez TV, Silůvky , celá bez TV	07.04.2023-10.04.2023	09:00 - 14:00	Odstranění vegetace, odstranění def. vad, výměna kol. pasů v km 136,950 - 137,100 výměna kolejnicových vložek v km 133,500 - 134,400, svařování, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
324	33052 B	Vlkov u Tišnova - Křižanov , 2. + TV	02.04.2023	07:30 - 16:30	Úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic.	Nad RPV. PVNJŘ.
324	33052 A	Křižanov - Vlkov u Tišnova , 1. + TV	01.04.2023	07:30 - 16:30	Úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic.	Nad RPV. PVNJŘ.

502	Z-63084 A	Kutná Hora hlavní nádraží, zhl. směr Kolín, jeho část, od návěstidel L6, L4, L2 po námezník výhybky č.35. Kutná Hora hlavní nádraží, 2., 4. jen TV, napětově stejnosměrná část	01.04.2023-04.04.2023	07:30 - 17:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách č.25, 29A, 29B, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, podbití.	Nad RPV. NVÚ.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------------	---	------------------

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63080 A	Nymburk hlavní nádraží - Nymburk město, traťová + TV, Nymburk město - Sadská, traťová + TV, Sadská - Poříčany, traťová + TV, Nymburk město, celá + TV, Sadská, celá + TV	22.04.2023-02.05.2023	07:30 - 17:30	Výměna přejezdové konstrukce přejezdu v km 9,694(P4943), v km 9,884(P4944), oprava výhybky č. 1 v Hořátni nz, výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Změna od RPV. Změna termínu konání, původní termín 22.04. nepřetržitě 28.04.2023, ZP+ND.
505	53036 A	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 1., 2. + TV	01.04.2023-07.04.2023	23:20 - 04:35	Snesení nosníku středního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
505	53036 C	Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem, 2. bez TV	08.04.2023	07:30 - 18:30	Bourání stativu a pilíře P2.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
505	53036 D	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 1. bez TV	09.04.2023-10.04.2023	07:30 - 18:30	Bourání stativu a pilíře P1.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63069 A	Kutná Hora město - Malešov, traťová bez TV, Malešov - Zbraslavice, traťová bez TV, Zbraslavice - Zruč nad Sázavou, traťová bez TV, Malešov, celá bez TV, Zbraslavice, celá bez TV	01.04.2023-19.06.2023	08:00 - 16:00	Souvislá výměna kolejnic, upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, úprava BK, oprava přejezdů (20x), oprava mostů v km 10764; 16,334; 17,245; 22,647; 27,778; 27,918; oprava propust. v km 11,332; 18,334; 21,205.	Změna od RPV. Změna termínu konání, původně 04.09. nepřetržitě 02.11.2023 ZP+ND.
521	Z-63030 B9	Tunel odb. - Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L po nám. výh č. 14 a náv. S10a (včetně SK 4a)	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04. Souběh s etapami D9, F9.
521	Z-63030 T9	Tunel odb. - Praha-Radotín, 4. jen TV, napětově od ÚO 414 v km 10,760 v dopravně Tunel odb. po ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04. NVÚ.
521	Z-63029 C	Praha-Radotín, 1., 3. bez TV, záhl. smíchovské/krčské od náv. Se8 k náv. S3 a od náv. S1b k Sc1 (včetně SK 1b). Praha-Radotín, záhl. a zhl. dobřichovické od náv. Lc1 a Lc3 k náv. Se16	18.04.2023-29.04.2023	19:00 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. Souběh s etapou P.
521	Z-63029 P	Praha-Radotín, 1., 1a., 1b., 1c., 3., 3a. jen TV	18.04.2023-29.04.2023	19:00 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. NVÚ. Souběh s etapou C.
521	Z-63030 A	Praha-Radotín - Tunel odb., 3. bez TV	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. Souběh s etapami C, E.
521	Z-63030 C	Praha-Radotín, záhl. smíchovské od náv. výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodíště odbočka, 1. bez TV, Závodíště odbočka, záhl. radotínské od náv. 1S po nám. výh. č. 1	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. VNJŘ+ND. Souběh s etapami A, E.

521	Z-63030 E	Závodiště odbočka - Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. SR k poč. bodu SPB5 u náv. LZ1	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. Souběh s etapami A, C.
521	Z-63030 U	Závodiště odbočka - Praha-Smíchov , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Odb. Závodiště po ÚO 411 ŽST Praha-Smíchov	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. NVÚ.
521	Z-63030 V	Praha-Radotín - Tunel odb. , 3. jen TV, napětově od ÚO 413 v km 8,540 v ŽST Praha-Radotín po ÚO 413 v km 10,840 v dopravně Tunel odb.	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. NVÚ.
521	Z-63030 W	Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v km 8,540 v ŽST Praha-Radotín po ÚO 401 v km 5,875 na Odb. Závodiště	19.04.2023-29.04.2023	08:30 - 13:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 30.04.-10.05. NVÚ.
521	Z-63029 J5	Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se7 k náv. S2b	20.04.2023-22.04.2023	22:10 - 04:20	ASP sp. 3/6 + 8/11.	Nad RPV.
521	Z-63029 E9	Praha-Radotín , 2. bez TV, Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. S2b k náv. Sc2 (včetně SK 2b)	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.
521	Z-63029 G9	Praha-Radotín , 4. bez TV	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.
521	Z-63029 H9	Praha-Radotín , 8., 10. bez TV	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.
521	Z-63029 I9	Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se6 po náv. S4b, S8 a S10 (včetně SK 10a)	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.
521	Z-63029 J9	Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. Se7 k náv. S2b	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.
521	Z-63029 K9	Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. Lc2a k náv. Se7	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04.

521	Z-63029 T9	Praha-Radotín, 2., 2a., 2b., 2c., 4., 4b., 4c., 4d., 6., 6a., 6b., 8., 8a., 10., 10a. jen TV	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky + mt TV syst. 2.4.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04. NVÚ.
521	Z-63030 D9	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 2. bez TV, Praha-Radotín, záhl. smíchovské od náv. 2L po námezník výh. č. 3 (včetně celé 2a staniční koleje)	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky + mt TV syst. 2.4.	Změna od RPV. V RPV 19.-29.04. VNJŘ+ND. Souběh s etapami B9, F9.
521	Z-63030 S9	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 2. jen TV, napětově od ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Odb. Závodiště po ÚO 412 v km 8,540 v ŽST Praha-Radotín	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky + mt TV syst. 2.4.	Změna od RPV. V RPV 19.-29.04. NVÚ.
521	Z-63029 B6	Dobřichovice - Praha-Radotín, 1. + TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S k náv. Se16 (včetně SK 1c)	29.04.2023	09:30 - 13:30	Stezky, kontrola sjízdnosti TV.	Nad RPV. VNJŘ.
521	Z-63030 F9	Praha-Smíchov, záhl. radotínské od náv. Se10 k náv. 2S. Praha-Smíchov - Závodiště odbočka, 2. bez TV	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04. Souběh s etapami B9, D9.
521	Z-63030 R9	Praha-Smíchov - Závodiště odbočka, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v km 1,677 v ŽST Praha-Smíchov po ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Odb. Závodiště	29.04.2023-10.05.2023	14:00 - 18:30	ASP, GPK, ŠL, stezky.	Změna od RPV. V RPV 20.-29.04. NVÚ.
523	Z-63101 A	Dobříš, celá bez TV, Dobříš - Malá Hraštice, traťová bez TV, Malá Hraštice, celá bez TV, Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy, traťová bez TV, Mníšek pod Brdy, celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice, traťová bez TV, Čisovice, celá bez TV, Čisovice - Měchenice, traťová bez TV, Měchenice, záhl. a zhl. směr Čisovice od náv. L po náv. S3 a S1	17.04.2023-21.04.2023	08:00 - 18:00	Čištění blátivých míst, odstranění defektoskopických závad, výměna pražců, podbíjení ASP.	Nad RPV. ZP+ND.

524	Z-63034 D2	Mstětice , 1., 3. bez TV, kolejově od náv. S1 a S3 k náv. L1 a Lc3 Mstětice , 3a. bez TV, kolejově od náv. Se12 k náv. L3a Mstětice , zhl. mezi kolejemi 3. a 3a. Mstětice , 1., 3., 3a. jen TV	01.04.2023-02.04.2023, 15.04.2023-16.04.2023	08:00 - 18:00	Stavba trakčních základů.	Nad RPV. NVÚ.
524	Z-63034 D1	Mstětice , 1., 3. bez TV, kolejově od náv. S1 a S3 k náv. L1 a Lc3 Mstětice , 3a. bez TV, kolejově od náv. Se12 k náv. L3a Mstětice , zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. Mstětice , 1., 3., 3a. jen TV	03.04.2023-04.04.2023, 12.04.2023-14.04.2023, 17.04.2023-19.04.2023	09:00 - 16:00	Stavba trakčních základů.	Nad RPV. NVÚ.
524	Z-63100 C	Mstětice - Praha-Horní Počernice , 2. + TV	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Rušení Odb. Zeleneč + vložení prefabrikátu na podchod v km 16,173.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63007 T.
524	63007 I5	Mstětice - Praha-Horní Počernice , 2. + TV	13.04.2023-14.04.2023, 18.04.2023-19.04.2023	10:05 - 12:55	Sypání štěrkodrtí.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou T.
524	63007 I3	Mstětice - Praha-Horní Počernice , 2. + TV	13.04.2023-16.04.2023, 18.04.2023-21.04.2023	20:40 - 04:20	Zřízení kolej. roštu, svařování, ASP, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou T.
524	Z-63100 D	Praha-Horní Počernice , celá + TV	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Stavba trakčních základů a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63100 H	Odb. Černý Most - Praha-Horní Počernice , 1. + TV, Praha-Horní Počernice - Odb Černý Most , 2. + TV	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Úprava TV, pažení podjezdu Bystrá + pažení Stoliňská.	Nad RPV. ZP+ND.
524	Z-63100 G	Skály výhybna , záhl. a zhl. od náv. S4 k náv. 0S (včetně 4. koleje). Skály výhybna - Praha-Vysočany , 2. + TV	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Stavba návěstních lávek.	Nad RPV.

524	Z-63100 E	Odb Černý Most - Skály výhybna, 2. bez TV, Skály výhybna, záhl. a zhl. vysočanské od náv. Se7 k náv. OS. Skály výhybna - Praha-Vysočany, 0. bez TV, Odb Černý Most - Skály výhybna, 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 Odb. Černý Most po ÚO 402 Výh. Skály Skály výhybna - Praha-Vysočany, 0. jen TV, napěťově od ÚO 402 Výh. Skály po ÚO 400 ŽST Praha-Vysočany	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Stavba návěstních lávek.	Nad RPV. Provoz směr P. Satalice zachován, z Vysočan po 1. TK.
524	Z-63100 F	Praha-Vysočany - Odb Černý Most, 1. jen TV	06.04.2023-11.04.2023	20:40 - 04:20	Stavba návěstních lávek.	Nad RPV. LNT.
525	Z-63098 A	Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh., 203. + TV	24.04.2023-28.04.2023	08:00 - 20:00	Výměna vadných mostnic na mostě v km 0,731.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-95003 B	Boršov nad Vltavou, zab. zař.: JOP DOZ. úprava SW TPC a ZPC pro DOZ v úseku Český Krumlov - Boršov nad Vltavou Kájov, zab. zař.: JOP DOZ. úprava SW ZPC pro DOZ v úseku Nová Pec - Boršov nad Vltavou	01.04.2023	00:00 - 04:00	Výměna adresného SW na pracovišti JOP ŽST Boršov nad Vltavou a Kájov v rámci stavby "Jižní tangenta" (akce CPS na SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

709	Z-93030 A	<p>Čičenice, 7. bez TV, v části od návěstidla S7 k návěstidlu L7</p> <p>Čičenice, 9., 11., 13., 15. bez TV,</p> <p>Čičenice, zhl. směr Dívčice v části od hrotu jazyka výhybky č. 18 k námezvníku výhybky č. 23 a k námezvníku výhybky č. 24.</p> <p>Čičenice, zhl. směr Protivín v části od námezvníku výhybky č. 28 ke hrotu jazyka výhybky č. 29.</p> <p>Čičenice, 7., 9., 11., 13. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví od děliče TV č. 6 k děličům TV č. 7 a č. 8</p> <p>Čičenice, obcházecí vedení TV v dopravně Čičenice</p>	26.04.2023-05.05.2023	07:45 - 14:15	TSO výhybek č. 20, 23, 24, 28 a 29 (bez snášení) výměna výhybkových součástí, úprava parametrů GPK strojním podbitím, termitové svařování, běžná údržba železničního svršku a TV.	<p>Změna od RPV.</p> <p>Oproti RPV sloučeny dvě etapy, doplněna výluka staničních kolejí, výluka zhlaví směr Protivín v RPV v termínu 03.-08.05.</p>
709	93003 D1	<p>Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, traťová + TV,</p> <p>Plzeň-Koterov, záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec a navazující zhlaví mezi návěstidly L - S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezvníkům výhybek 16XA, 17XA.</p> <p>Plzeň-Koterov, 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV,</p> <p>Plzeň-Koterov, záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly L2, L4, L6 - 2S.</p> <p>Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží, 2. + TV,</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 202. jen TV, TV E12 dle příl. 2 SR</p>	24.04.2023-27.04.2023	22:00 - 04:30	Navážení materiálu, montáž kolejí.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+LNT+ND.</p> <p>V souběhu s ROV 93003 A.</p>

712	Z-93067 B	Domažlice , zhl. směr Kdyně od hrotu jazyka výhybky č. 10 a návěstidla Se6 ke hrotu jazyka výhybky č. 15 a k námezvníku výhybky č. 14	13.04.2023-24.04.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců a šterkového lože ve výhybkách č. 13, č. 14, č. 15.	Nad RPV. Není možná jízda na SK 15a, 17a a výtažnou kolej Kdyně.
712	Z-93067 C	Domažlice , zhl. směr Kdyně, od návěstidla Se101 k námezvníku výhybky č. 108	21.04.2023-23.04.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců a šterkového lože ve výhybce č. 108.	Nad RPV. Není možná obsluha vlečky „ČD, a. s. – Domažlice“ 1. část.
719	Z-93068 B	Plzeň seřadovací nádraží , zhl. směr Třemošná u Plzně, od námezvníku A výhybky č. 305 a hrotu jazyka výhybky č. 418 ke hrotu jazyka výhybky 401. Plzeň seřadovací nádraží , 306., 308., 310., 312., 314., 417 jen TV, část staničních kolejí od ÚD 75, 76, 77, 78, 78A, 78B k ÚD 79, 80, 81 - etapa E57 dle přílohy 2 SŘ	11.04.2023-13.04.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců, oprava GPK.	Nad RPV. LNT.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63046 C2	Poděbrady - Libice nad Cidlinou , 1., 2. bez TV	15.04.2023-18.04.2023	22:30 - 04:30	Snesení nosníků 1. a 2. pole - 1. část mostu.	Změna od RPV. Posun o týden v rámci koordinace na reg. výl. poradě 05.12.2022 CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
502	Z-63078 B	Nymburk hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, jeho část, od námezvníku výhybky č.63b po návěstidlo KS	15.04.2023-16.04.2023	07:30 - 17:30	Čištění kolejového lože, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. VNJR.
502	Z-63079 C	Nymburk hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část, od námezvníku výhybky č. 13 a 16 po návěstidlo Sc2	22.04.2023-23.04.2023	07:30 - 19:00	Oprava výhybek č. 21, 22, výměna opornic, jazyků, svařování, podbití.	Nad RPV.
502	Z-63077 B	Nymburk hlavní nádraží , zhl. směr Nymburk město. v pokračování výhybky č. 66	27.04.2023-28.04.2023	07:30 - 17:30	Oprava výhybek č. 64 a 66, výměna jazyků a opornic, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Nymburk město
503	Z-63092 A1	Dřívý - Stará Boleslav TK 1+TV	15.04.2023, 16.04.2023, 24.04.2023-28.04.2023	7:30 - 17:30	Stavba TZ.	Přesun v rámci RPV z června

503	Z-63089 A	Mělník - Mělník Labe, traťová bez TV	12.04.2023-13.04.2023	09:00 - 17:00	Souvislá výměna kolejnic, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP. ZP na vlečku
503	Z-63089 A	Mělník - Mělník Labe, traťová bez TV	19.04.2023-20.04.2023	09:00 - 17:00	Souvislá výměna kolejnic, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP. ZP na vlečku
503	Z-73066 D	Liběchov SK sudá jen TV záhl a zhl štětské SK 1, 3 SK	03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023	7:30 - 16:30	Rušení LIS, svařování, odstranění blátivých míst.	NVÚ, NAD RPV
503	Z-73066 B	Liběchov - Štětí TK 2+TV, Štětí záhl. liběchovské TK 2 po náv. Se2	03.-06.04.2023	7:30 - 17:30	Montáž TV, stavba bran a betonáž základů TP.	NAD RPV
503	Z-73094 A	Liběchov - Štětí TK 2+TV, Štětí záhl. liběchovské 2. TK po náv. Se2	11.-21.04.2023	7:30 - 17:30	Montáž TV.	NAD RPV
503	Z-73094 C	Štětí sudá jen TV	11.-21.04.2023	7:30 - 17:30	Montáž TV	NVÚ, NAD RPV
510	Z-53064 A	Lázně Bělohrad, 1. bez TV, Lázně Bělohrad, zhl. novopacké, jeho část od námeznicu výhybky č. 2 po námeznicu výhybky č. 1. Lázně Bělohrad, zhl. ostroměřské, jeho část od námeznicu výhybky č. 7 po námeznicu výhybky č. 8. Lázně Bělohrad, ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 1	17.04.2023-30.04.2023	08:00 - 16:00	Oprava staniční koleje č. 1.	Změna od RPV. Původní termín srpen 2023
511	Z-53069 A	Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála, traťová bez TV, Rovensko pod Troskami, záhl. TK směr Hrubá Skála. Hrubá Skála, záhl. TK směr Rovensko pod Troskami	24.04.2023-26.04.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna kolejnic, oprava GPK, oprava přejezdu P 3166 v km 17,837 (vliv na ND).	Nad RPV. ZP+ND.
511	Z-53069 B	Hrubá Skála - Turnov, traťová bez TV, Hrubá Skála, zhl. TK směr Turnov	24.04.2023	07:00 - 15:00	Souvislá výměna kolejnic, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
527	Z-73068 C	Roudnice - Hrobce TK 2+TV, Roudnice SK 2, 4, 6 + sudá jen TV, +TV vleč. Vitana v Roudnici n. L., záhl. a zhl. Směr Hrobce od 2S po námeznicu výh. 23, 26	07.04.2023-09.04.2023	7:30 - 17:30	Následné podbití, kontrola a úprava TV, propracování a další dokončovací práce.	Nad RPV, NVÚ

527	Z-73068 D	Hrobce – Roudnice TK 1+TV, Roudnice n. L. SK 1, 3, 3d,+lichá jen TV, Roudnice n.L. záhl. a zhl. směr Hrobce od náv. 1S, nám. výh. 22 po nám. Výh. 24, hrotu jaz. výh. 22	10.04.2023 - 12.04.2023	7:30 - 17:30	Následné podbití, kontrola a úprava TV, propracování a další dokončovací práce.	Navýšení +1N proti RPV, NVÚ
527	Z-73057 B	Lovosice , 101. jen TV, zhl. bohušovické staničních kolejí č. 101 - 109 - část v úseku od návěstidel S101 - S109 po hroty jazyků výhybky č. 107 (výhybky č. 107, 109, 111, 113, 115, 118)	03.04.2023-11.04.2023	17:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 109, 111 a v DKS.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73077 A	Lovosice , 117a. bez TV, 13., 15., 17., 117a., 119., 121., 125a., 127a. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 111 - 121 v úseku od návěstidel Lc111 - Lc119, Se112 po návěstidlo Se123 (výhybky č. 133, 135, 136, 137, 138, 141)	12.04.2023-21.04.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 135, 141.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73077 B	Lovosice , 109a, 109b, 109c + TV, zhl. střední staničních kolejí č. 109a, 109b, 109c, 117a v úseku od námezníků výhybek č. 143, 144 a návěstidla Se123 po námezník výhybky č. 147a (výhybky č. 143, 144, 146ab, 147ab). kolejově 109a SK po návěstidlo Se116	16.04.2023-21.04.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 143, 147ab.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73080 D	Ústí nad Labem sever - Povrly , 2. + TV	22.04.2023-24.04.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 521,362 (P2426).	Nad RPV. VNJR. PJ 50 km/h okolo pracovního místa v délce 100 m
527	Z-73080 C	Povrly - Ústí nad Labem sever , 1. + TV	25.04.2023-27.04.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 521,362 (P2426).	Nad RPV. VNJR. PJ 50 km/h okolo pracovního místa v délce 100 m
537	Z-63082 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží , 5a. bez TV, od km 71,819 po začátek výhybky č. 5	27.04.2023-28.04.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, podbití, demontáž a zpětná montáž výkolejky VK1.	Nad RPV.
537	Z-63081 B	Příšovice - Turnov TK, Příšovice celá dopravná	18.04.2023-22.04.2023	8:00 - 16:00	Oprava přejezdu, výh. č. 4, cyklická oprava jazyků, svařování.	ZP+ND, Nad RPV.

539	Z-73076 E	Liběšice - Litoměřice horní nádraží, zab. zař.: PZS P3352 v km 55,751; TZZ	14.04.2023-23.04.2023	08:00 - 18:00	Závislost PZZ.	Nad RPV.
539	Z-73076 C	Litoměřice h. n. Žalhostice TK, Litoměřice h. n. celá dopravná	14.04.2023-21.04.2023	8:00 - 18:00	Výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 43,596 (P3340); podbíjení, propracování a další dokončovací práce, výměna technologie PZS v km 42,883 a 43,449.	Navýšení +3N ZP+ND
539	Z-73076 F	Litoměřice h. n. PZS P3340 v km 43,596	14.04.2023-26.04.2023	8:00 - 18:00	Výměna technologie PZS v km 43,596.	Nad RPV
539	Z-73076 D	Litoměřice h. n. - Žalhostice - Lovosice TK	22.04.2023-26.04.2023	8:00 - 18:00	Následné podbití, propracování a další dokončovací práce.	Nad RPV, ZP+ND
540	Z-53014 A	Brniště - Jablonné v Podještědí, traťová bez TV	05.04.2023-08.04.2023	07:00 - 18:00	Oprava mostu nad tratí.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
540	Z-53014 A1	Brniště - Jablonné v Podještědí, traťová bez TV	17.04.2023-24.04.2023	07:00 - 18:00	Oprava mostu nad tratí.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
540	Z-53063 A	Mimoň, 5. bez TV, Mimoň, 7. bez TV, Mimoň, výh.: 4, 7, 17, 18	11.04.2023-10.05.2023	07:00 - 18:00	Oprava kolej č. 7, 5 - výměna kolejového lože, odvodnění, SVP, SVK, oprava GPK, zřízení BK.	Změna od RPV. Posun výluky z června.
540	Z-73076 A	Česká Lípa - Blíževedly TK, Blíževedly celá dopravná	11.04.2023-13.04.2023	8:00 - 18:00	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa = dokončovací práce+ ST Liberec výřez porostu, odvoz výzisku, oprava GPK, svařování.	ZP+ND, Nad RPV
546	Z-75005 A	Rybniště celá - SZZ	27.04.2023-28.04.2023	8:00 - 16:00	Přemístění ovládání SZZ Rybniště do původních prostor.	ZP+ND, Nad RPV
546	Z-73090 A	Krásná Lípa - Rumburk, traťová bez TV	27.04.2023-28.04.2023	08:00 - 16:00	Odstranění porostu.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73097 A	Řehlovice, 1. bez TV, lichá jen TV, kolejově mezi námezčníky výhybek č. 3XB -10	11.04.2023-19.04.2023	07:30 - 19:00	TSO - SČ600, výměna kolejnic a pražců.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73097 B	Řehlovice, 5., 7. bez TV, 5. jen TV	20.04.2023-05.05.2023	07:30 - 19:00	TSO - SČ600, výměna kolejnic a pražců.	Nad RPV.
504	73023 M2	Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice - část od návěstidel 1L, Se1 po námezčníky výhybek č. 5, 6. Krupka-Bohosudov, 1., 2. bez TV, celá jen TV, Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od námezníků výhybek č. 21, 22 po návěstidla S, 2S	13.04.2023-14.04.2023	19:45 - 04:45	Montáž TV na spojkách.	Nad RPV. ZP+ND.
504	73023 U	Krupka-Bohosudov, 1. bez TV, zhl. směr Chabařovice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 5. Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po izolovaný styk v km 13,597 (mezi výhybkami č. 23 a 26)	17.04.2023	17:00 - 21:00	Vložení provizorního děliče PD1 v km 12,360.	Nad RPV. NVÚ.
504	73023 T	Krupka-Bohosudov, 1. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Chabařovice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 5	15.04.2023-17.04.2023	08:30 - 17:00	Montáž kotevního úseku TV č. 3, včetně závěsů.	Nad RPV. NVÚ.

520	Z-63072 A	Beroun-Závodí , záhl. hýskovské, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se6. Beroun-Závodí - Hýskov , traťová bez TV, Hýskov , celá bez TV, Hýskov - Nižbor , traťová bez TV, Nižbor , celá bez TV, Nižbor - Zbečno , traťová bez TV, Zbečno , celá bez TV, Zbečno - Roztoky u Křivoklátu , traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu , záhl. a zhl. zbečenské od návěstidla S k návěstidlu L1 a L3	22.04.2023-18.06.2023	08:30 - 18:50	TSO traťové koleje.	Změna od RPV. V RPV byla výluka plánovaná od září (nepřípustný souběh s výlukou Kladno - Kamenné Žehrovice), výluka zkrácena z 90 na 58 dní. ZP+ND.
522	Z-63071 A1	Rakovník - Senomaty , traťová bez TV, Senomaty , celá bez TV, Senomaty - Pšovky , traťová bez TV, Pšovky , celá bez TV, Pšovky - Jesenice , traťová bez TV, Jesenice , záhl. a zhl. rakovnické od návěstidla L po návěstidla S1, S2	11.04.2023-21.04.2023	08:20 - 17:35	TSO části traťových kolejí.	Změna od RPV. Výluka byla zkrácena pouze na odstranění hrubých závad traťové koleje. ZP+ND.
528	Z-63031 C	Kladno , 3. bez TV, kolejově její část od náv. VS3 po náv. VL3	04.04.2023-02.05.2023	08:00 - 17:00	Výstavba kabelových tras a kanalizace.	Změna od RPV. Pův. 15.07 - 11.08.2023, souběh s etapou D
528	Z-63061 A1	Kladno-Dubí - Brandýsek , traťová bez TV, Kladno-Dubí , záhl. brandýské, od návěstidla S k hrotu výhybky č. 69. Brandýsek , celá bez TV, Brandýsek - Otovice , traťová bez TV, Otovice , celá bez TV, Otovice - Kralupy nad Vltavou , traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou , záhl. otovické	01.04.2023-06.04.2023	07:15 - 17:40	Oprava přejezdu P2460 v km 17,469, čištění štěrkového lože, svoz vyřezané vegetace.	Změna od RPV. Dle RPV výluka plánována " v červnu (souběh s výlukou Noutonice - Podlešín) a z důvodu víceprací prodloužena o 2 dny, ZP+ND.

529	Z-63076 B	vl. v km 29,620 - Noutonice , část traťové koleje bez TV, (od km 29,800 po návěstidlo L) Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Středokluky - Noutonice	15.04.2023-30.04.2023	07:00 - 17:00	TSO traťové koleje.	Změna od RPV. Dle RPV července v souběhu s etapou A, výluka zkrácena o 15 dní. ZP+ND. V souběhu s etapou A.
529	Z-63076 C	Středokluky - vl. v km 29,620 , část traťové koleje bez TV, (od návěstidla S po km 29,800) Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Středokluky - Noutonice	15.04.2023-23.04.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu P2250 v km 29,049, TSO traťové koleje, čištění šterkového lože, podbíjení, svařování.	Změna od RPV. Dle RVP červenec, v souběhu s etapou A + B, výluka o 3 dny prodloužena z důvodů víceprací. ZP+ND. V souběhu s etapou A, B.
529	Z-63076 A	Noutonice , celá bez TV, Noutonice - Podlešín , traťová bez TV	11.04.2023-29.06.2023	08:00 - 17:00	Rekonstrukce mostů v km 31,295 a v km 39,019.	Změna od RPV. Dle RVP červenec - srpen, úprava termínu z důvodu konfliktu s akcí Kladno. ZP+ND. ND v úseku Středokluky - Podlešín, obsluha vlečky FM Česká bude možná
529	Z-73105 A	Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun , traťová bez TV, Chlumčany u Loun , záhl. traťové koleje směr Vrbno n. L. – část do km 92,390	03.04.2023-27.04.2023	07:00 - 14:00	Oprava mostů v km 92,348 a 89,298; strojní propracování koleje včetně doplnění, úpravy a zhutnění šterkového lože, svařování - úprava upínací teploty.	Nad RPV. ZP+ND.
533	Z-73110 A	Cheb , kolejově 104. staniční kolej v dopravně Cheb Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 102 po námezník výhybky č. 6	24.04.2023	08:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna technologie prací nelze z/do Lipové u Chebu na SK č. 8 a výše
533	Z-73110 B	Cheb , kolejově 106. staniční kolej v dopravně Cheb Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 103 po hroty jazyků výhybky č. 104	25.04.2023	08:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna technologie prací

533	Z-73110 C	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezíku výhybky č. 104 po hroty jazyků výhybky č. 107	26.04.2023	08:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje.	Změna od RPV. Změna technologie prací nelze z/do Lipové u Chebu na SK č. 130 a výše
533	Z-73110 D	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 107 po námezíku výhybky č. 108. Cheb , 22a,91. bez TV, Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezíku výhybky č. 27 po hroty jazyků výhybky č. 27	27.04.2023	08:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje.	Změna od RPV. Změna technologie prací nelze z/do Lipové u Chebu na SK č. 22 a výše
533	Z-73110 E	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezíku výhybky č. 6 po hroty jazyků výhybky č. 15	28.04.2023	08:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje.	Změna od RPV. Změna technologie prací nelze z/do Lipové u Chebu na SK č. 8 - 20
543	Z-75007 B	Františkovy Lázně - Aš , zab. zař.: JOP - DOZ	20.04.2023-21.04.2023	23:40 - 04:20	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33049 A	Blansko , 2a. bez TV, její část od návěstidla 2S po návěstidlo Sc2a Blansko - Rájec-Jestřebí , 2. + TV	12.04.2023-19.04.2023	14:15 - 15:30	3. podbití koleje na mostě v km 182,618, demontáž koleje, zřízení nových podkladních vrstev spodku, přešterkování, výměna kolejnic, 3. podbití koleje v Blansku město, broušení koleje, zřízení bezстыkové koleje, závěrečná regulace TV.	Změna od RPV. Výluka prodloužena o 4 dny z důvodu navýšení objemů závěrečných prací.

501	Z-53074 A	<p>Česká Třebová, 1., 3a., 6., 12., 16. bez TV, 1. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 20 po návěstidlo L1; 6. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 27 po návěstidlo L6; 12. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 30 po návěstidlo L12; 16. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 29 po návěstidlo L16</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 13., 17., 23. bez TV, 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 17. SK, její část od návěstidla Se445 po návěstidlo Se461; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po návěstidlo Se463</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. a 2. TK směr Opatov.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách.</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a., 3b., 4a., 4b., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	01.04.2023-03.04.2023	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovek.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---

501	Z-53074 B	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 13., 19., 23. bez TV, 7. SK její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7, 13. SK její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449, 19. SK její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23,</p> <p>Česká Třebová, 2., 6., 14. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 6. SK její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6, 14. SK její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	03.04.2023-08.04.2023	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovek.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	---

501	Z-53074 C	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 13., 19., 23. bez TV, 7. SK její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7, 13. SK její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449, 19. SK její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23, Česká Třebová, 2., 6., 14. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 6. SK její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6, 14. SK její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od návěstidel L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po návěstidlo Se70. Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části staničních kolejí číslo 1., 3b, 5., 7. od návěstidel L1, L5, L7, Se58 po návěstidlo Se66. Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části staniční koleje číslo 9, 11, 13, 15 od námezníků výhybek číslo 33, 462 a návěstidel L9, L11, L13, L15 po návěstidlo Se478. Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25 od návěstidel Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po návěstidlo Se468. Česká Třebová, 1., 2., 3a., 3b., 4a., 4b., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	11.04.2023.-12.04.2023	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovek.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	--	------------------------	---------------------	--------------------------------------	---

501	Z-53074 D	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 9., 13., 19., 23. bez TV, 9. SK její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450, 13. SK její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449, 19. SK její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23,</p> <p>Česká Třebová, 2., 3b, 6., 14. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2, 3b SK její část od zarážedla po návěstidlo Se58, 6. SK její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6, 14. SK její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14</p> <p>Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od návěstidel L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po návěstidlo Se70.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části staničních kolejí číslo 1., 3b., 5., 7. od návěstidel L1, L5, L7, Se58 po návěstidlo Se66.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části staniční koleje číslo 9, 11, 13, 15 od námezníků výhybek číslo 33, 462 a návěstidel L9, L11, L13, L15 po návěstidlo Se478.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 13., 15., 17, 19, 21, 23, 25 od návěstidel Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po návěstidlo Se468.</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a., 3b., 4a., 4b., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	12.04.2023-13.04.2023.	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovky.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	--	------------------------	---------------------	-----------------------------------	---

501	Z-53074 E	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 13., 17., 23. bez TV, 7. SK její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7, 13. SK její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449, 17. SK její část od návěstidla Se461 po návěstidlo Se445, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23,</p> <p>Česká Třebová, 2., 3b, 14. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2. 3b. SK její část od zarážedla po návěstidlo Se58, 14. SK její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14</p> <p>Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od návěstidel L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po návěstidlo Se70.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části staničních kolejí číslo 1., 3b, 5., 7. od návěstidel L1, L5, L7, Se58 po návěstidlo Se66.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části staniční koleje číslo 9, 11, 13, 15 od námezníků výhybek číslo 33, 462 a návěstidel L9, L11, L13, L15 po návěstidlo Se478.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 13., 15., 17, 19, 21, 23, 25 od návěstidel Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po návěstidlo Se468.</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	13.04.2023-14.04.2023	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovky.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	---

501	Z-53074 F	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 11., 17., 23. bez TV, 11. SK její část od návěstidla L11 po návěstidlo Se447, 17. SK její část od návěstidla Se461 po návěstidlo Se445, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23,</p> <p>Česká Třebová, 2., 5. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2, 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5</p> <p>Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od návěstidel L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po návěstidlo Se70.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části staničních kolejí číslo 1., 3b, 5., 7. od návěstidel L1, L5, L7, Se58 po návěstidlo Se66.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části staniční koleje číslo 9, 11, 13, 15 od námezníků výhybek číslo 33, 462 a návěstidel L9, L11, L13, L15 po návěstidlo Se478.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 13., 15., 17, 19, 21, 23, 25 od návěstidel Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po návěstidlo Se468.</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	14.04.2023-15.04.2023	23:20 - 04:00	Převěšení TV, demontáž řetězovky.	Změna od RPV. Původní termín leden.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---

5. Projednání změn MP – únor 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63112 etapy A1** v dopravně **Praha-Běchovice** ve dnech 06.02.2023, 07.02.2023, 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023 v časech od 09:00 hod. – do 14:00 hod. Výluky jsou požadovány pro vykládku šterku.

VR 526 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63006 etapa E** v dopravě **Praha-Bubny** v termínu 04.02.2023 (od 07:30 hod.) – 05.02.2023 (do 17:30 hod.). Výluka je požadována pro demontáž TV nad 4., 4a., 4b., 12., 14. staniční kolejí.

VR 526 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63006 etapa F2** v dopravně **Praha-Bubny** v termínu 06./07.02.2023 v čase od 23:00 hod. – do 04:30 hod. Výluka je požadována pro demontáž TV nad 3a. staniční kolejí.

6. Projednání změn SUP – březen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 326 – Došlo k upřesnění času konání u denní výluky dle **ROV 33029 etapy B** na **Odbočce Svitava**. Výluka bude probíhat dne 04.03.2023 v čase od 16:00 hod. – do 22:00 hod. a je požadována pro 3. podbití koleje, výhybek č. 2, 3 a závěrečnou regulaci TV.

VR 501/505 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 53040 etapy M** v úseku **Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem** a v dopravně **Pardubice-Rosice nad Labem** v termínech 24./25.03.2023, 25./26.03.2023 v časech od 23:40 hod. – do 04:35 hod. Výluky jsou požadovány z důvodu nemožnosti zajištění napájení při souběhu s dalšími výlukami.

VR 502 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63046 etapy B1** v úseku **Libice nad Cidlinou – Poděbrady** ve dnech 26.03.2023, 27.03.2023, 28.03.2023, 29.03.2023 v časech od 08:30 hod. – do 20:30 hod. Výluky jsou doplněny na žádost CPS pro rekonstrukci silničního mostu v km 311,400.

7. Projednání změn SP – duben 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 324 – Došlo k úpravě překlepu u termínu konání noční výluky dle **ROV 33007 etapy G** v úseku **Přibyslav – Sázava u Žďáru**. Výluka bude probíhat v termínu 04./05.04.2023.

VR 501 – Vzhledem ke změně dosud projednaného rozsahu omezení (omezení rychlosti na 100 km/h po dobu konání výluky) došlo na žádost dopravce České dráhy, a. s. k přesunu výluk pro úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v obvodu OŘ Praha dle **ROV 65005 etap E, G, H** do noční doby (od 19:00 hod. - do 5:00 hod). Výluky budou probíhat v termínech 13./14.04.2023 (etapa E), 04./05.04.2023 (etapa G), 06./07.04.2022 (etapa H). Přesun do noční doby se týká pouze výluk na VR 501, ostatní požadované výluky dle ROV 65005 zůstávají v platnosti.

VR 515 – Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahradka požádal o prověření možnosti zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63069 etapy A** v úseku **Kutná Hora město – Zruč nad Sázavou** o jeden den.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek byl po celostátní výlukové poradě prověřen a výluka bude zkrácena. Termín konání nepřetržité výluky bude 01.04.2023 (od 8:00 hod.) – 18.06.2023 (do 16:00 hod.).

VR 704 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. již na regionální výlukové poradě požádal o prověření nutných délek pomalých jízd požadovaných v rámci modernizace traťového úseku **Sudoměřice – Votice** dle **ROV 63054** a uvedení do souladu s omezeními uvedenými v RPV 2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – délky pomalých jízd budou prověřeny a řešeny na následující regionální výlukové poradě.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v lednu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky únor a březen 2023

Změnové tabulky únor 2023

Schvalovatel 1

měsíc: únor 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
305	23058 C	Prosenice SK 3a, 5, 5c, 7c jen TV, SK 3+TV	20.	7:00- 17:00	údržba TV a ÚPP	NVÚ , Na žádost SEE Olomouc úprava rozsahu vyloučení (+SK 7c)	OVA	
316	23007 A	Napajedla - Huštěnovice 2. TK+TV	25.2.-N- 12.5.	8:00-N- 17:00	železniční most v žkm 144,829, výstavba jedné poloviny mostu	Na žádost zhotovitele, přehodnocení časového harmonogramu. V RPV 2023 termín 25.2.-7.5.2023, ve SP termín 25.2.-5.5.2023.	CPS	D55
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: únor 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: únor 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33030 A	Brno-Slatina – Brno-Černovice odb. 1., 2. TK+TV, Brno-Černovice odb. část kol. S1, S2 jen TV od ÚD č. 3, ÚD č. 4 směr Brno-Slatina, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina	1./2., 2./3.	23:30- 4:10	rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka	ZP	CPS	
318	33030 C	Brno-Černovice záhl. a zhl. 2. TK směr Brno-Slatina +TV, část SK S2 jen TV od ÚD č. 4 v km 1,967 do km 2,305, Brno-Slatina – Brno-Černovice 2. TK+TV	8./9.	20:30- 5:00	montáž izolace na nosné lano TV v místě nadjezdu (most Otakara Ševčíka)	NVÚ	CPS	
318	33030 D	Brno-Černovice záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-Slatina +TV, část SK S1 jen TV od ÚD č. 3 v km 1,967 do km 2,207, Brno-Černovice – Brno-Slatina 1. TK+TV	9./10.	20:30- 5:00	montáž izolace na nosné lano TV v místě nadjezdu (most Otakara Ševčíka)	NVÚ	CPS	
320	33001 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr. TZZ 1. TK, PZS v km 9,990 (P8348)	18.-N-20.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND, souběh s etap. A, B a ROV ŽSR 401	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty
320	33001 E	Lanžhot - Lanžhot st. hr. napájení R 6kv UAB	18.-N-20.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND, souběh s etap. A, B a ROV ŽSR 401	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty

dílčí změny:								
320	33001 C	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	18.-N-20.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND souběh s etap. A, B a ROV ŽSR 401, změna času (pův. 23:30 hod. 17.2.2023 - 4:20 hod. 20.2.2023), požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty
324	33007 G	Přibyslav - Sázava u Žďáru 1. TK+TV	12./13.	21:50- 4:00	údržba ús. děličů v neutrálním poli	změna času (pův. 23:50-2:50), požad.. SEE Brno	BNO	
502	63028 C	Kutná Hora SK 2, 4, 6, záh. a zhl. směr Čáslav TV sudá část 25kV	26.	8:30- 13:00	výřez letorostů, BOTV	NVÚ+VNJŘ ovlivnění 2. TK K. Hora hl. n. - Čáslav, změna termínu (pův. 25.2.), požadavek zpracovatele VNJŘ	PHA	
zrušeno:								
324	33003 A	Brno-Kr. Pole - Brno- Maloměřice St.3 1. TK+TV	11.	8:40- 16:40	kácení stromů, výřez vegetace	VNJŘ přesun na 25.3.2023 do výl. 33037 G	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: únor 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53040 J	Pardubice hl. n. kolejově záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Přelouč, + 1c., 2., 4., 6., 6c., 8e SK + zhlaví střední jeho část, napětově: 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412 + záhl. a zhl 1. TK směr Kostěnice	27./28., 28.2./1.3.	23:40- 03:50	stavba a demontáž bran, pažení mezi 1. a 2. SK, stavba kabelovodu	ZP, ND , 27./28.2. - náhrada ZP návazně na operativní zákaz ZP 11./12.12.2022 (mimořádná událost na odklonové trati) a z toho plynoucí přeskupení prací v ZP 13./14.12.2022; 28.2./1.3. - požadavek zhotovitele, koordinace s ostatními plánovanými výlukami (především ZP 03, 04/2023 pro práce na TV v Č. Třebové), úprava technol. postupů kabelovodu, kapacitní důvody	SSV	Uzel Pardubice
501	63096	Kolín 101b., 101c. SK	6./7.2.	22:00- 05:00	výřez křovin	bere 1. TK Velim - Kolín výluka se uskuteční 28/29.1. v souběhu s 63010 A, B.	PHA	
505	53008 B	Hradec Králové hl. n.: SK č. 4a, 6., 6s, 8., 10a, 10c, 12a, 14a, 16a, 18a, včetně elektrického předtápěcího zařízení u skladu a pošty	6.	10:10- 11:40	BO TV+ÚD; nutné odvětvění ve výtažné koleji Pce (kol. 10c)	LNT ; požadavek SEE; kolejově obsazena kol. 10c	HKR	
505	53079 A	ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová 1. TK+ TV, Stéblová kolejově: záhlaví 1. TK směr ELNA Opatovice	16.	8:30- 16:30	odstranění nežádoucí vegetace	náhrada za zakázanou výluku v prosinci	HKR	
dílčí změny:								
508	53054 A	Jaroměř - Dvůr Králové n. L.: TK	13.-N-16.	8:20-N- 17:40	provedení IG vrtů a sond	ZP, ND , změna termínu na požadavek dopravce (pův. 16.-N-19.II.)	SSV	

zrušeno:								
505	53040 C	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L. traťová + TV, Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. TK směr Pardubice- Rosice n. L. Pardubice hl. n.: 6c. bez TV, její část od nám. výh. číslo 93XN po náv. Se36 Pardubice hl. n.: výh.: 93XN, Pardubice-Rosice n. L.: celá jen TV,	13.,14.,15 .	8:00- 17:30	stavba bran, úprava pevných bodů a usazení IZT	ZP, ND, přesun na březen 13., 14., 15. po dohodě s dopravci. Nevhodné souběhy v únoru	SSV	Uzel Pardubice

Schvalovatel 5

měsíc: únor 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	63112 A1	P. Běchovice 102a. SK	6.-10.	9:00- 14:00	vykládka šterku		SSZ	Vysočany-Mstětice
519	63094 D	Strančice 3. SK+TV lichá	13.,14.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu	souběh s ROV 63047 M, N	PHA	
519	63047 E, F	P. Uhříněves - Říčany 1. TK+TV	20.-23.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 A, B	P. Hostivař - P. Uhříněves 1. TK+TV	27.,28.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
521	63030 X3	P. Rad. - odb. Tunel 3., 3a., 4., 4a+TV, P. Rad. - P. Smíchov 1., 1a., 2., 2a.+TV, odb. Tunel celá+TV	18./19., 19./20.	23:20- 4:20	montáž lávky v km 6,283	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63064 F	odb. Č. Most - P. Vysočany 2./0. TK+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	úprava návěstních lávek, mt PDZ		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63064 A	P. Vysočany - odb. Č. Most 1. TK+TV	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	(protidotekových zábran)		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63064 H	výh. Skály - P. Vysočany TV 2. TK, výh. Skály TV 2., 4. kolej	24.-N-27.	20.40-N- 4:20	úprava návěstních lávek, mt PDZ	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63064 J7	P. Vysočany 1. SK+skalské záhlaví po Se12	16.	21:00- 23:59	ASP + šterkování výh. č. 10/12		SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63064 K3	P. Vysočany 1. SK+skalské záhlaví po Se12, balabenské záhl. a zhlaví (VKP4-301S)	22./23., 23./24.	20:40- 4:20	svařování výh. č. 10+21, úprava jazyků	zákryt ZP+ND Mstětice - P. H. Počernice	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63106 C	Praha hl. n. - P. Vršovice 103. TK, Praha hl. n. 103. SK	11./12.	19:00- 1:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
525	63106 A	P. Vršovice - Praha hl. n. 102. TK, Praha hl. n. 102. SK	12.,13	1:00-5:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
525	63106 B	Praha hl. n. - P. Vršovice 101. TK, Praha hl. n. 101. SK	12./13.	19:00- 1:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
525	63106 A1	P. Vršovice - Praha hl. n. 102. TK, Praha hl. n. 102. SK	13.	20:00- 23:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
525	63106 B1	Praha hl. n. - P. Vršovice 101. TK, Praha hl. n. 101. SK	13:/14.	23:00- 2:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
525	63106 C1	Praha hl. n. - P. Vršovice 103. TK, Praha hl. n. 103. SK	14.	2:00-5:00	opravné broušení kolejnic		PHA	
526	63006 E	P. Bubny 2.-14. SK+TV sudá	4.2.-N- 5.2.	7:30-N- 17:30	dmt TV nad 4., 4a., 4b., 12., 14. SK		SSZ	Bubny-Výstaviště
526	63006 F2	P. Bubny 1.-13. SK+TV lichá, liché masar. záhlaví a zhlaví	6./7.2.	23:00- 4:30	dmt TV nad 3a. SK	ZP+ND směr Praha Dejvice	SSZ	Bubny-Výstaviště
526	63075 D	P. Mas. n. - odb. Balab. 401. TK, P. Mas. n. 201. SK	25.	8:00- 17:30	výřez a svoz porostu		PHA	
526	63075 C	P. Mas. n. - P. Libeň 201. TK, odb. Balab. - P. Mas. n. 402. TK, 402. TK, P. Mas. n. 201a. SK, P. Libeň 103c. SK	26.	8:00- 17:30	výřez a svoz porostu		PHA	
526	63075 G	P. Mas. n. - P. Libeň TV 201. TK, P. Mas. n. - odb. Balab TV 401., 402. TK	25.,26.	8:00- 17:30	výřez a svoz porostu	LNT	PHA	

díličí změny:								
521	63029 A	P. Radotín - Dobřichovice 2. TK+TV	15.-N-21.	7:30-N-21:00	montáž TV a ZV	VNJŘ+ND , původně do 23.2.	SSZ	Smíchov-Černošice
zrušeno:								
516	63032 C	Zbraslavice-Zruč n/S TK	20.,21.	8:00-17:00	výřez vegetace, BÚ ŽS	požadavek ČD a. s. - zajištění ND -průjezdnost trasy	PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: únor 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
711	93065 A	Švihov u Klatov - Klatovy TK + TV	22.-N-24.	7:00-N-16:00	úprava TV, osazení IP nosníků nad železniční tratí - výstavba podskružení mostního silničního objektu SO 201	ZP, ND	CPS	
díličí změny:								
720	75003 I3	Lipová u Chebu ZZ JOP, Cheb ZZ PPV Cheb - DOZ Plzeň hl. n. - Cheb, CDP Praha DOZ Plzeň hl.n. - Cheb, Plzeň-Křimice - Cheb JOP-DOZ	7.	0:00-4:00	výměna SW	ZP , původně dne 10.2.2022	SSZ	ETCS Plzeň-Cheb
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: únor 2023

datum: 14.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
502	63087 A	Velký Osek SK 91., 92., 93., 201., 202.+TV (NS a SS Kanín)	22.-28.	7:55-14:05	Běžná údržba žel. svršku, výřez vegetace, odstranění DFV, svařování.	V souběhu s ROV 53056 OŘ HK, ZP+ND .	PHA	
503	63091 A	Stará Boleslav 6. SK	13.2.-N-9.12.	7:30-N-23:59	odstavení mechanizace	opravná práce	PHA	
503	63091 B	Dřísy 5. SK	13.2.-N-9.12.	7:30-N-23:59	odstavení mechanizace	opravná práce	PHA	
503	73024 E	Liběchov - Štětí 2. TK + TV, Štětí 2., 4. SK + TV	15.,16.,17.	7:30-17:30	výkop a betonáž základů trakčních podpěr	NVÚ	UNL	
508	53050 B1	Semily: 2. SK +kolejově zhlaví směr Košťálov, jeho část od námezničku výhybky č. 3 po námezničku výhybky č. 4	20./21., 21./22., 26./27.	23:50 - 4:00	budování podchodu pod 2. a 4. staniční kolejí	ZP	SSZ	
527	73038 A	Prackovice n. L. - Lovosice 1. TK + TV	21.,22.	8:00-16:15	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	VNJŘ+ND	UNL	
527	73038 D	UL hl. n. jih - Prackovice n. L. 1. TK + TV	13.,14.,15.	8:00-16:15	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	VNJŘ+ND	UNL	
530	73070 A	Roudnice n. L. - Straškov TK	20.,21.,22.	7:30-13:30	kácení stromů, oprava upevňovadel	ZP+ND	UNL	
dílčí změny:								
527	73038 A	Prackovice n. L. - Lovosice 1. TK + TV	20.	8:00-16:15	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	VNJŘ+ND , původně v čase 8:00 - 14:00 hod	UNL	
527	73038 B	Lovosice - Prackovice n. L. 2. TK + TV	23.,24.	8:00-16:15	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	VNJŘ+ND , původně 21.,22. 2. 2023 v čase 8:00 - 14:00 hod	UNL	
527	73038 C	Prackovice n. L.- UL hl. n. obvod jih 2. TK + TV	16.,17.	8:00-16:15	odstranění a výřez náletové vegetace + odvoz, ruční úprava GPK	VNJŘ+ND , původně 23.,24. 2. 2023 v čase 8:00 - 14:00 hod	UNL	
zrušeno:								
503	73024 B	Liběchov - Štětí 2. TK + TV, Liběchov 2., 4. SK + TV	15.,16.,17.	7:30-17:30	demontáž základů trakčních podpěr + laníkování	nově jako etapa E s ŽST Štětí 2., 4. SK + TV	UNL	

527	72A02412	Bohušovice n. O. - Hrobce 1. TK + TV	15.,16.,17.	7:00- 13:00	odstranění porostu	přesun do března 2023	UNL	
-----	----------	---	-------------	----------------	--------------------	-----------------------	-----	--

Schvalovatel 8

měsíc: únor 2023

datum: 9.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
528	63031 A1	Kladno SK 5., 7. + zhlaví	27.2.-N- 5.3.	8:00-N- 17:00	stavba provizorního nástupiště	pův. et. A = 11.1.-N-17.1.	SSZ	Kladno
dílčí změny:								
533	73005 E	Cheb, 132., 134. SK+TV 130.-136. SK	27.1.-N- 4.2.	7:00- 23:45	montáž pevného bodu pilíře P6	NVÚ, původně ukončení ve 20:00 hod., požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 C	Cheb, část 4a, 6.- 22.+128a-158. SK+TV 4a., 6. SK střed+ 8.-22a. SK+130.-158. SK+200.-208. SK	4./5.2.	23:45- 4:15	výsuv č. 10	NVÚ, doplněno TV 16.-22a. SK, původně čas 20:00-6:00, požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 D	Cheb, část lip. zhlaví+část 3., 7a., 9a, 11. SK+TV 3.-11. SK	4./5.2.	23:45- 4:15	výsuv č. 10	NVÚ, původně čas 23:40-4:10, požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 E	Cheb, část stř. zhlaví od náv. Se311 po konce kusých kolejí	4./5.2.	23:45- 4:15	výsuv č. 10	původně čas 20:00-6:00, požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
zrušeno:								
528	63031 B	Kladno SK 1., 2., 4.	18.1.-N- 14.2.	8:00-N- 17:00	výstavba kabelových tras a kanalizace		SSZ	Kladno
528	63031 C	Kladno SK 3.	15.2.-N- 14.3.	8:00-N- 17:00	výstavba kabelových tras a kanalizace		SSZ	Kladno

Schvalovatel 9

měsíc: únor 2023

datum: 14.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky březen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: březen 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23143 A	Bystřice výluka I. nástupiště	20.3.-N- 11.4.	7:30-N- 17:00	Čištění fasády nádražní budovy		OVA	
301	23143 C	Bystřice SK 4	20.,21.	7:30- 17:00	Montáž lešení a instalace zábran při čištění fasády výpravní budovy		OVA	
301	23066 F	Ostrava-Kunčice výh. č. 24	23.	8:00- 14:00	Odstranění def. vady - navaření srdcovky		OVA	
305	23109 C	Bohumín výh. č. 401a/b	3.	7:40- 15:40	Navaření srdcovky	souběh s výlukou ROV 23109 A	OVA	
305	23109 A	Bohumín-Vrbice výh. č. 603	3.	6:40- 16:40	Odstranění defektoskopických vad, svařování	přesun z měsíce dubna, souběh s výlukou ROV 23109 C	OVA	
305	23109 B	Bohumín-Vrbice výh. č. 643 Ovlivněna 2. TK Bohumín- Vrbice - Ostrava hl. n.	24.	6:40- 16:40	Odstranění defektoskopických vad, svařování	VNJŘ , přesun z měsíce dubna, souběh s ROV 25006 A	OVA	
305	23068 C	Ostrava-Svinov zhl. ze směru Ostrava hl. n. od nám. výh. 22 po náv. S9, S11	22.	8:00- 14:00	Odstranění def. vady - navaření srdcovky výh. č. 24		OVA	
305	23075 A	Hranice na Moravě SK 1., 3., 5., 5a., 7a. jen TV, SK 7.+TV, výh. č. 60, 61ab, 62, 64	9.-N-12.	20:00-N- 20:00	Oprava výhybek, podbíjení ASP, navařování a svařování	LNT+ND , na žádost ST Olomouc - odstranění termínovaných závad	OVA	
305	23075 B	Hranice na Moravě SK 11., 13., 15., 17., 21a. jen TV, SK 9.+TV, výh. č. 51, 55, 56, 58, 59, 67, 74, Ovlivněna 4. TK Hranice na Mor. - Drahotuše	6.-N-9.	8:25-N- 20:00	Oprava výhybek, podbíjení ASP, navařování a svařování	NVÚ+ND , na žádost ST Olomouc - odstranění termínovaných závad	OVA	

dílčí změny:								
301	23084 E	Albrechtice u Č. T. lichá KS jen TV, SK 1., záhl. a zhl. 1. TK ze směru Chotěbuz od náv. 1L po náv. S1 Ovlivněna 1. TK Albrechtice u ČT - odb. Chotěbuz	1.	8:40-15:40	Údržba TV	NVÚ+VNJŘ, navýšení času, souběh s výlukou ROV 23057 B	OVA	
316	23007 A	Napajedla - Huštěnovice 2. TK+TV	25.2.-N-12.5.	8:00-N-17:00	železniční most v žkm 144,829, výstavba jedné poloviny mostu	Na žádost zhotovitele, přehodnocení časového harmonogramu. V RPV 2023 termín 25.2.-7.5.2023, ve SP termín 25.2.-5.5.2023.	CPS	D55
zrušeno:								
305	23051 I	Bohumín - Bohumín st. hr. TK+TV, Bohumín SK 2a jen TV, SK 2., 4., 6., 6a., 6b., 8. + TV, výh. č. 47, záhl. a zhl. od náv. L2, L4, L6a, L8 po náv. CS, vypnuto TV DKV, OPJ	3.	7:40-13:00	Údržba TV, odstranění vegetace	ZP+NVÚ, změna technologie prací	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: březen 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	25007 A	Rožnov pod Radhoštěm SK 1., 1a, 2., 2a, záhlaví a zhlaví směr Střítež nad Bečvou Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou TK Střítež nad Bečvou celá Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK	28., 29., 30.	7:30-17:30	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 2,265 (P7412) na trati Valašské Meziříčí - Rožnov p. R., GPK, oprava živичného povrchu, uzavírka přejezdu	ZP+ND, na žádost zhotovitele, následná úprava GPK, souběh s ROV 23147 B	SSV	
304	25007 B	Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí PZZ v km 2,265 (P7412)	27.-N-31.	8:00-N-18:00	Rekonstrukce PZZ vč. povrchu v km 2,265 (P7412), GPK, oprava živичného povrchu	na žádost zhotovitele, souběh s etapou A, jízda na rozkaz "OP"	SSV	

308	23001 C	Vsetín: SK 2., 4., 4a, 6., 6b jen TV, částečně od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA) Vsetín: napětově 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 Vsetín: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka	1./2.	21:15-N-5:15	záporové pažení, štětové stěny v km 37,350, 37,880	ZP+NVÚ+ND , chybné zadání v CSV (projednáno s dopravci) souběh s ROV 23001 A, ROV 23044 B	SSV	Vsetín
309	23151 A	Dluhonice výhybna SK 8a bez TV, 8., 10. jen TV, záhl. směr Prosenice – od náv. Se7 po náv. 2HL. (nelze po TK 2S Dluhonice -Prosenice)	3.	8:00-15:55	dodatečné úpravy protihlukové zdi	VNJŘ+NVÚ , na žádost SSV a zhotovitele stavby - dodatečný požadavek	SSV	Přerov 2
309	23151 B	Dluhonice výhybna: SK 3. + TV	1.-N-10.	8:00-N-16:00	demolice objektu v havarijním stavu	NVÚ , na žádost SSV a zhotovitele stavby - dodatečný požadavek	SSV	Přerov 2
309	53065 A	Hoštejn - Krasíkov 2. TK + TV, záhlaví směr Hoštejn v žst. Krasíkov od náv. 2L po náv. Lc2a	13.14., 15.	7:10-14:10	odstranění def. vad kolejnic, kácení stromů	VNJŘ	HKR	
309	53065 B	Rudoltice v Čechách SK 3 bez TV, část od náv. L3 po náv. S3, lichá jen TV	20.,21.,22 .	7:00-14:00	odstranění def. vad kolejnic, kácení stromů		HKR	
dílčí změny:								
302	23101 A	Hostašovice - Valašské Meziříčí TK	7.,8.	7:30-15:30	oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování, kácení stromů	ZP+ND , na žádost ST OLC, přesun na nový termín z důvodu konání výluk dle ROV 25007 A, původní termín 29., 30.3.2023	OVA	

315	23086 B	Přerov přednádraží: záhl. a zhl. směr Věžky, od námeztníku výhybky 106 po návěstidlo VS. Přerov přednádraží - Věžky: TK + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: TK+TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: TK+TV, Kojetín: záhl. a zhl. směr Chropyně, od návěstidla L po námeztník výhybky 5.	31.3-N-6.4.	8:20-N-13:40	Oprava GPK a GPV, ÚPP, úprava šterkového lože, propracování ASP	ZP+ND; na žádost dopravce RegioJet úprava času ukončení výluky (původně 8:20-N-17:00)	OVA	
zrušeno:								
304	23079 A	Bystřice pod Hostýnem - Holešov TK, Holešov celá, Holešov - Třebětice TK, Třebětice celá, Třebětice - Hulín TK	27.-N-29.	7:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, 3. podbití	ZP+ND, na žádost SSV, přesun na nový termín 3. - 5.4.2023, z důvodu konání výluk dle ROV 25007 A	SSV	Holešov

Schvalovatel 3

měsíc: březen 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33065 C	Blažovice část SK 2 bez TV od náv. L2 po námeztník výh. č. 23, část zhlaví SK 2 směr Šlapanice od námeztníku výh. č. 23 po izol. styk mezi výh. č. 25 a 29	29.	8:30-14:30	výměna jazyka a opornice výh. č. 23	přesun z dubna (pův. 2.4.), požadavek KORDIS	BNO	

318	33039 C	Brno-Černovice odb. část. SZZ - KO na záhl. směr Brno hl. n., Brno-Černovice odb. - Brno hl. n. TZZ	30.	16:40- 19:00	obnova šuntové citlivosti		BNO	
318	33030 A	Brno-Slatina – Brno-Černovice odb. 1., 2. TK+TV, Brno-Černovice odb. část kol. S1, S2 jen TV od ÚD č. 3, ÚD č. 4 směr Brno-Slatina, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina	22./23.,	23:30- 4:10	rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka	ZP	CPS	
318	33030 B	Brno-Slatina – Brno-Černovice odb. 1., 2. TK+TV, Brno-Černovice odb. část kol. S1, S2 jen TV od ÚD č. 3, ÚD č. 4 směr Brno-Slatina, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina od náv. S1, S2 a od izol. styku v km 6,156 po náv. 1VL, 2VL	27./28.	23:30- 4:10	rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka	ZP	CPS	
320	33031 F1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot TZZ 1. a 2. TK, PZS km 9,990 (P8348) v 1. TK	18.-N-20., 25.-N-27.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	souběh se ZP dle etapy D a ROV ŽSR 401	ŽSR	Devínská Nová Ves - Kúty
320	33031 G	Lanžhot SZZ	5.	8:00- 15:00	výměna SW	v souběhu se ZP dle etapy A	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33031 H	CDP Přerov sál č. 5 - DOZ	5.	8:00- 15:00	výměna SW	v souběhu se ZP dle etapy A	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33031 I	Břeclav část. SZZ - NŘP (nouzové řídící pracoviště)	5.	8:00- 15:00	výměna SW		SSV	Lanžhot - Kúty

324	33037 G	Brno-Kr. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1. TK+TV	25.	8:40- 16:40	bagrování blát. míst, vým. upevnění kolejnic, výměna kolejnicové vložky, výřez porostu, kácení stromů	VNJŘ souběh s výl. dle ROV 33036 VR 315	BNO	
324	33072 A	Sklené nad Oslavou - Křižanov 1. TK+TV	27.	7:45- 15:50	údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ požadavek SEE Brno	BNO	
324	33072 B	Křižanov - Sklené nad Oslavou 2. TK+TV	29.	7:45- 15:50	údržba TV, odstranění vegetace	VNJŘ požadavek SEE Brno	BNO	
502	33071 A	Čáslav - G. Jeníkov 1. TK+TV, G. Jeníkov zhl. a záhl. 1. TK směr Čáslav, lichá jen TV	26.	8:30- 11:30	údržba TV, ÚO a ÚD, odstranění vegetace	VNJŘ+NVÚ požadavek SEE Brno	BNO	
502	33071 B	G. Jeníkov sudá jen TV, zhl., záhl. 2. TK směr Čáslav, G. Jeníkov - Čáslav 2. TK+TV	26.	12:00- 15:30	údržba TV, ÚO a ÚD, odstranění vegetace	VNJŘ+NVÚ požadavek SEE Brno	BNO	
dílčí změny:								
320	33031 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK+TV od km 11,290 do km 74,386 (74,086) st. hranice ČR/SR, Lanžhot st. hr. - Lanžhot 2. TK+TV od náv. 2L a ÚO 402 po km 11,290	18.-N-20., 25.-N-27.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND souběh s etap. B, C a ROV ŽSR 401, změna času a termínu zahájení (pův. 23:30 hod. 17.3., 23:30 hod. 24.3.)	ŽSR	Devínská Nová Ves- Kúty
320	33031 E1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot napájení R 6kV UAB	18.-N-20., 25.-N-27.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	souběh se ZP dle etapy D a ROV ŽSR 401	ŽSR	Devínská Nová Ves- Kúty
324	33028 D1	Přibyslav - Pohled 2. TK+TV, Pohled záhl. 2TK směr Přibyslav, sudá jen TV	10.	7:55- 15:35	údržba TV a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	VNJŘ+NVÚ změna termínu (uvolnění pro OŘ PHA, pův. 11.3.2023)	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: březen 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53040 J	Pardubice hl. n. kolejově záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Přelouč, + 1c., 2., 4., 6., 6c., 8e SK + zhlaví střední jeho část, napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412.+ záhl. a zhl 1. TK směr Kostěnice	28.2./1.3.	23:40- 03:50	stavba a demontáž bran, přetížení mezi 1. a 2. SK, stavba kabelovodu	ZP, ND , požadavek zhotovitele, koordinace s ostatními plánovanými výlukami (především ZP 03, 04/2023 pro práce na TV v Č. Třebové), úprava technol. postupů kabelovodu, kapacitní důvody	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 K	Pardubice hl. n. kolejově 2. SK, napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412 SK; napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice	1./2., 2./3.	23:40- 03:50	stavba pažení mezi 1. a 2. staniční kolejí, stavba kabelovodu	LNT , provoz pouze po SK 4, 6, 8, 10, 12 bez TV; požadavek zhotovitele, úprava technol. postupů kabelovodu	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 K1	Pardubice hl. n. kolejově 2. SK, napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412 SK; napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice	3./4., 4./5.	23:40- 04:35	stavba pažení mezi 1. a 2. staniční kolejí, stavba kabelovodu	LNT , provoz pouze po SK 4, 6, 8, 10, 12 bez TV; požadavek zhotovitele, úprava technol. postupů kabelovodu	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 I	Pardubice hl. n. záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice od 2L po S2a	22./23., 23./24.	23:40- 03:50	sypání šterku	ZP, ND , požadavek zhotovitele, koordinace s ostatními plánovanými výlukami (především ZP 03, 04/2023 pro práce na TV v Č. Třebové)	SSV	Uzel Pardubice

501	53040 L	Pardubice hl. n. kolejově: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice , jeho část + 2., 2a. SK + výhybka č. 41, napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412 + záhl. A zhl. 1. TK směr Kostěnice	24./25.	23:40-04:35	skládání srdcovek výhybek, skládání materiálu	ZP, ND , požadavek zhotovitele, koordinace s ostatními plánovanými výlukami (především ZP 03, 04/2023 pro práce na TV v Č. Třebové)	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 H1	Pardubice hl. n. kolejově: 2., 2a SK + záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Kostěnice + zhl. střední a výh 41. napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412	25./26.	23:40-04:35	tažení napájecích převěsů	ZP, ND , náhrada za původně doplněnou etapu H (13./14.3.) - změna termínu z důvodu koordinace s výlukami VR 505 - dle požadavku dopravců z RVP, prodloužení času (původně do 3:50)	SSV	Uzel Pardubice
501/505	53040 M	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem napětově traťová kolej; Pardubice-Rosice nad Labem napětově celá doprava	24./25., 25./26.	23:40-04:35	nemožnost napájení při souběhu výluk	LNT , v souběhu s ROV 53036 a 53040 L, H1	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 H	Pardubice hl. n. kolejově: 2., 2a. SK + záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Kostěnice + zhl. střední a výh 41. napětově: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412	26./27.	23:40-03:50	tažení napájecích převěsů	ZP, ND , požadavek v novém termínu (původně 12./13.)	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 D	Pardubice hl. n. kolejově: 7a. + zhlaví kostěnické jeho část	29.	8:00-17:00	skládání materiálu	požadavek zhotovitele	SSV	Uzel Pardubice

501	63008 C	Český Brod záhlaví, ČB – Úvaly 2. TK	20.,21., 22.	9:50- 12:50	výřez letorostů, měření tloušťky TD	náhrada za zrušené výluky v únoru 63008 C1 + doplnění (v souběhu s 63062 A)	PHA	
501	63008 B	Český Brod záhlaví, Úvaly – ČB 1. TK	27.,28., 29.	9:50- 12:50	výřez letorostů, měření tloušťky TD	náhrada za zrušené výluky v únoru 63008 B1 + doplnění (v souběhu s 63062 B)	PHA	
501	63062 B	Č. Brod 3.+TV 1 jen TV; záhlaví a zhlaví 1. TK ze směru Úvaly (nelze na 1. TK Úvaly – Č. Brod)	23.-N-29.	7:30- 17:30	výkop a betonáž TP 79,81,83,85 - zakládání mikropilot	NVÚ, ND, VNJR , náhrada za část etapy 63062 A	PHA	
505	53040 C	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L. traťová + TV, Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice n. L. Pardubice hl. n.: 6c bez TV, její část od nám. výh. číslo 93XN po náv. Se36 Pardubice hl. n.: výh.: 93XN, Pardubice-Rosice n. L.: celá jen TV,	13.,14., 15.	8:00- 17:30	Stavba bran, úprava pevných bodů a usazení IZT.	ZP, ND ; změna termínu na požadavek dopravce. (původní termín 13.,14.,15. únor)	SSV	Uzel Pardubice
506	50004 A	Broumov: 2. SK	13.	7:05- 11:05	3. podbití SK č. 2 a výhybek č. 4 a 5	Po dobu výluky zhotovitel zajistí bezpečný přístup cestujících přes vyloučené koleje k nástupišťům.	SSV	Výstavba nástupiště v ŽST Broumov
dílčí změny:								
501	53040 A	Pardubice hl. n.	7./8., 8./9., 9./10.	23:40- 3:50	montáž a demontáž bran, bourání základů TV a skládání materiálu	úprava vyloučení napětí: ruší se 19a kolej a přidává se 25. kolej	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 B	Pardubice hl. n.	10., 11.,12.	8:00- 16:00,	montáž a demontáž bran, bourání základů TV a skládání materiálu	úprava vyloučení napětí: ruší se 19a kolej a přidává se 25. kolej	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 D	Pardubice hl. n. kolejově: 7a + zhlaví kostěnické jeho část	27.,28.	8:00- 17:00	skládání materiálu	úprava času (původně 8:00-14:00)	SSV	Uzel Pardubice

501	53040 E	Pardubice hl. n. kolejově: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice a Přelouč, + 2., 2a, 6c SK a výh. 41. kolejově a napětově TK Pardubice hl. n - Pardubice Rosice n. Lab.+ záhl a zhlaví v Pardubicích hl. n. napětově Pardubice Rosice n. Labem celá + Pardubice hl.n. 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 404., 408., 410., 412	21./22.	23:40-03:50	skládání kolejnic	ZP, ND , rozšíření vyloučení, úprava času, změna termínu (původně 28. v čase 1:00-3:50)	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 F	Pardubice hl. n. kolejově: zhl. přeloučské od nám. výh. 54 XN po nám výh. 65XN, napětově: 19., 21., 21a. 23., 25., 27., 29., 31. SK	21.	20:00-23:40	skládání materiálu	úprava vyloučení napětí: ruší se 19a kolej a přidává se 25. kolej, změna času a termínu (původně 27./28. v čase 22:00-01:00)	SSV	Uzel Pardubice
501	53040 G	Pardubice hl. n. kolejově: 91. spojovací kolej + zhl. přeloučské jeho část, napětově: 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31.	30.,31.	7:00-17:00	rekonstrukce koleje číslo 23a	upřesnění vyloučení a změna datumu a času (původně 29.,30. v čase 7:00-16:00)	SSV	Uzel Pardubice
501	63062 A	Č. Brod 4.+TV 2., jen TV, záhlaví a zhlaví 2. TK ze směru Úvaly	16.-N-22.	7:30-17:30	nestabilní svah - výkop a betonáž TP 80,82,82A,84,86 - zakládání mikropilotů	NVÚ, ND, VNJR , zkrácení etapy (původně do 28.3.)	PHA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: březen 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
Doplněno:								
515	63093 A	Ratboř celá	27.,28.3.	7:00-15:00	výměna dřevěných prachů ve výh. č. 1, 2, 3, doplnění ŠL, podbití	ZP+ND	PHA	
519	63047 C, D	P. Uhřetěves – P. Hostivař 2. TK+TV	1.-3.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63047 G, H	Říčany - P. Uhřetěves 2. TK+TV	6.,7.	9:00-15:00	výřez a svoz porostu	VNJŘ	PHA	
519	63094 A	Říčany 1a. SK	8.	9:00 - 15:00	svoz porostu		PHA	
519	63094 B	Říčany 2a. SK	9.	9:00 - 15:00	svoz porostu		PHA	
521	63030 D1, S1	odb. Závodiště – P. Radotín 2., 2a.+TV	18.,19.	8:30-18:30	mt ZV	VNJŘ	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63007 I3	Mstětice - P. H. Počernice 2. TK+TV	22./23., 23./24.	20:40-4:20	dmt výh. č. 2, 3 odb. Zeleneč	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 W3	Praha-Horní Počernice celá+TV	24./25. - 31.3./1.4.	20:40-4:20	stavba TB	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 X3	odb. Č. Most - P. H. Počer. 1., 2. TK+TV	24./25. - 31.3./1.4.	20:40-4:20	úprava TV před SP	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 D3	P. Vysočany 1., 3., 5. SK+záhl., zhlaví	24./25. - 31.3./1.4.	20:40-4:20	stavba TB, úprava TV	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63075 E, F	P. Libeň 5., 103. SK+TV 5., 5a, 103., 103a, b, c SK	6.	8:00-14:00	výřez vegetace včetně odvozu	NVÚ	PHA	
525	63095 C	P. Běchovice - P. Malešice 2. TK+TV	20.-24.	8:00-15:00	výřez vegetace včetně odvozu		PHA	
526	63075 A, B	P. Libeň - P. Mas. n. 202. TK+TV, P. Mas. n. 202a., 202. SK+TV	11.,12.	8:00-16:00	výřez vegetace včetně odvozu	NVÚ	PHA	
dílčí změny:								
524	63007 I	Mstětice - P. H. Počernice 2. TK+TV	'-N-18.3	'-N-18:00	rušení odb. Zeleneč	původně do 16.3. - upraveno, návaznost etap	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63007 T	P. H. Počernice - Mstětice 1. TK+TV	18.3.-N-21.4.	18:00-N-18:00	rušení odb. Zeleneč, vkládání prefabrikátů na podchod 16,173	původně od 21.3. 8:00 hod. - upraveno návaznost etap	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 G1	Mstětice 2., 4. SK+TV	1.-3.,6.,7.	9:00-16:00	základy TV	původně etapa C1 - úprava vymezení-bez 6. SK	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 G2	Mstětice 2., 4. SK+TV	4.,5.	8:00-18:00	základy TV	původně etapa C2 - úprava vymezení-bez 6. SK	SSZ	Čelákovice-Mstětice
528	63006 C	P. Bubny - P. Dejvice TK, P. Bubny 5., 7., 9., 11., 13. SK+dejvické zhlaví a zhlaví, masaryčské zhlaví	12.3.-N-9.12.	8:00-N-24:00	výstavba nového kolejiště, TV, estakád zastávky Praha-Výstaviště	ZP+ND , původně od 28.3., úprava vymezení-přeložka vybudována v 5/2023	SSZ	Bubny-Výstaviště
zrušeno:								
521	63030 B1, T1	odb. Tunel - P. Radotín 4. TK+TV	14.-16., 20.,21.	8:30-18:30	dmt TZ, mt ZV	požadavek zhotovitele	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 I1, T1	P. Radotín zhlaví smíchovské/krčské +10a. SK + TV sudá	14.-16.,20., 21.	8:30-18:30	dmt TZ, mt ZV	požadavek zhotovitele	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63034 D1	Mstětice lichá+TV	17.	9:00-16:00	stavba TZ	prodloužení 63007 I	SSZ	Čelákovice-Mstětice
524	63034 D2	Mstětice lichá+TV	18.	8:00-18:00	stavba TZ	prodloužení 63007 I	SSZ	Čelákovice-Mstětice
526	63006 B	P. Bubny 2., 4. SK+TV 2., 4., 4a, 4b. SK, +holeš., masar. zhlaví	21.-N-28.	8:00-N-18:00	propojení provizorní přeložky	časový skluz	SSZ	Bubny-Výstaviště

Schvalovatel 6

měsíc: březen 2023

datum: 20.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
712	93045 D	Domažlice zhlaví směr Česká Kubice od hrotu výh. č. 31, 32 k návštěidlům Se19 a Se21	29.-N-30.	8:00-N-14:00	výměna jazyka, opornice a navaření srdcovky výh. č. 37	ND u vybraných vlaků	PLZ	

714	93047 B	Chrást u P. celá dopravna, Chrást u P. - Stupno TK, Chrást u P. zastávka celá dopravna, Stupno celá dopravna	30.3.-N- 6.4.	7:40-N- 16:00	souvislá výměna pražců v km 10,120 - 10,200, oprava přechodu v km 10,179, oprava GPK, odstranění DVK, svařování	ZP, ND	PLZ	
720	73041 D1	Ošelín 2. SK mezi návěstidly S2 - L2, TV celá dopravna	1./2.,2./3., 3./4., 27./28., 28./29.	18:20- 6:00	návoz a odvoz materiálu	NVÚ	PLZ	
dílčí změny:								
712	93045 C	Staňkov - Blížejev TK, Blížejev celá dopravna, Blížejev - Radonice výh. TK, Radonice výh. celá dopravna, Radonice výh. - Domažlice TK	28.-30.	8:00- 14:00	oprava GPK, oprava DVK, odstranění vegetace	ZP, ND změna vymezení, sloučeny etapy 93045 C a D, původní termín konání etapy C dne 28.3.2023, etapy D ve dnech 29. - 31.3.2023	PLZ	
714	93047 A	Ejpvovice - Chrást u P. TK, Ejpvovice záhlaví směr Chrást u P.	20.3.-N- 4.4.	7:40-N- 16:00	oprava mostů v km 5,774 a 8,447 (SMT)	ZP, ND původně ve dnech 13.3. - 6.4., zkrácení kvůli nekonání prací pro SSZ, úprava vymezení - zrušena výluka záhlaví v Chrástu u P.	PLZ	
720	73041 I	Pavlovice celá dopravna + TV, Pavlovice - Brod n. T. TK + TV, Brod n. T. celá dopravna + TV, Brod n.T. - Planá u M. L. TK + TV, Planá u M. L. SK 3, 5, 7, 9, 11, 13, záhlaví a zhlaví směr Chodová Planá + TV nad celou dopravnou, Planá u M. L. - Chodová Planá TK + TV, Chodová Planá celá dopravna + TV, Chodová Planá - Mariánské Lázně TK + TV	24.	7:25- 16:30	údržba odpojovačů, svařování ve výh. č. 1 v dopravně Pavlovice, BOTV	ZP, ND, LNT změna vymezení, doplněna výluka v dopravně Chodová Planá a v úseku Chodová Planá - Mariánské Lázně, změna kvůli nemožnému napájení při souběhu výluk	PLZ	

720	73041 F	Brod n. T. - Planá u M. L. TK + TV, Planá u M. L. celá dopravná + TV, Planá u M. L. - Chodová Planá TK + TV, Chodová Planá celá dopravná + TV, Chodová Planá - Mariánské Lázně TK + TV	25.	7:20-16:40	výměna srdcovky výh. č. 3, údržba odpojovačů, BOTV	ZP, ND i ve směru Tachov změna vymezení, doplněna výluka v dopravně Chodová Planá a v úseku Chodová Planá - Mariánské Lázně, změna kvůli nemožnému napájení při souběhu výluk	PLZ	
720	73041 B	Mariánské Lázně záhlaví a zhlaví směr Chodová Planá a Valy u M. L., SK 1, 3, 5, 7 + TV celá dopravná	24.-26.	7:20-17:00	strojní propracování a úprava štěrkového lože kolejí a výhybek, čištění přístřešku nad 1. SK	ZP, ND, LNT změna vymezení napětí TV, původně jen nad SK 1 - 9, změna kvůli nemožnému napájení při souběhu výluk	PLZ	
zrušeno:								
711	93044 B	Chlumčany u D. - Švihov u K. TK, Přeštice celá dopravná	17.	7:40-13:40	oprava GPK, oprava DVK, odstranění vegetace	ZP, ND přesun do dubna	PLZ	
712	93045 D	Blížejov - Domažlice TK, Radonice výh. celá dopravná	31.	8:00-14:00	oprava GPK, oprava DVK, odstranění vegetace	ZP, ND	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: březen 2023

datum: 14.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63046 B1	Libice - Poděbrady 2. TK+TV	26.-29.	8:30-20:30	budování NP pro rekonstrukci siln. mostu v km 311,400	původně snaha, aby se NP ve 2. TK vybudovalo spolu s pracemi SEE v N výluce dle ROV 63022 B 1.3.N-15.3. Nedošlo k dohodě s EŽ, Výluky jsou dle RVP.	CPS	Nadjezd Poděbrady - Libice
503	63091 A	Stará Boleslav 6. SK	13.2.-N-9.12.	7:30-N-23:59	odstavení mechanizace	opravná práce	PHA	
503	63091 B	Dřísy 5. SK	13.2.-N-9.12.	7:30-N-23:59	odstavení mechanizace	opravná práce	PHA	
503	63092 C1	Dřísy 1., 3. SK, Dřísy lichá jen TV	20.-24., 27.-31.	7:30-17:30	stavba TZ	opravná práce	PHA	

503	63092 E1	Všetaty - Dřísy 1. TK + TV	27., 29., 30., 31.	7:30- 17:30	stavba TZ	opravná práce	PHA	
503	63088 B	Liběchov - Mělník 2.+TV	6.,7.,8.	7:00- 17:00	odstranění zbahněného lože, doplnění ŠL, podbití	v souběhu s ROV 73050 A OŘ UNL, přesun z 04/23	PHA	
527	73053 F	Hněvice 5a, 5b SK + výh. č. 13, 15	8.	7:00-9:00	strojní úprava GP výh. č. 13		UNL	
527	72A02412	Bohušovice n. O. - Hrobce 1. TK + TV	23.,24.	7:00- 16:30	odstranění porostu		UNL	
527	73071 A	Bohušovice n. O. 1. SK - v. č. 5	13.	7:00- 15:00	výměna 2x LIS na ZV5, navazování srdcovky výh. č. 5		UNL	
527	73086 A	Lovosice 301a – výh. č. 306ab	20.-N-25.	7:00-N- 17:00	výměna 100% pražců ve výh. č. 306ab		UNL	
527	73059 D	Prackovice n. L. - UL hl. n. jih 2. TK + TV	14.	8:00- 17:00	oprava protihlukových stěn	VNJŘ+ND	UNL	
539	73072 A	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice záhl. + TK + 1a., 1b. SK	27.-31.	8:15- 14:00	odstranění porostu	ZP+ND , zahájení po obsluze vlečky Lafarge Cement, a. s.	UNL	
dílčí změny:								
503	73118 A	V. Březno - UL Střekov 1. TK+TV UL Střekov 1. SK jen TV, záhl. a zhl. velkobřezenské (výh. č. 53, 52ab)	26.-N-28.	7:00-N- 17:00	oprava přejezdu v km 435,934, odstranění porostu - kácení stromů, výměna 100% pražců ve výh. č. 53	NVÚ , původně jako ROV B 72A03612 pouze 1. TK+TV zhoršující se držebnost upevňovadel ve výh. č. 53 v RPV 24.-26.7.2023	UNL	
503	73118 B	UL Střekov - V. Březno 2. TK+TV UL Střekov 2., 4. SK jen TV, záhl. a zhl. velkobřezenské (výh. č. 57)	29.-N-31.	7:00-N- 17:00	oprava přejezdu v km 435,934, odstranění porostu - kácení stromů, výměna 100% pražců ve výh. č. 57	NVÚ , původně jako ROV B 72A03622 pouze 2. TK+TV zhoršující se držebnost upevňovadel ve výh. č. 57 v RPV 26.-29.7.2023	UNL	

510	53061 A	Lázně Bělohrad - Nová Paka: TK; Lázně Bělohrad: záhlaví novopacké, jeho část od návěstidla L do km 59,300 v dopravně Lázně Bělohrad	27.3.-N-5.4.	8:20-N-16:30	kácení stromů; odstr. vegetace; svoz dřeva; SVK; čištění blátivých míst; opr. GPK; doplnění ŠL, svařování; opr. přej. v km 61,543 (P4475), km 61,782 (P4476) a km 62,952 (P4478); terénní úpr. při stavbě nadjezdu km 68,851 (stavba: „I/16 Nová Paka – obchvat“)	ZP+ND přivyloučení záhlaví v dopr. L. Bělohrad, požadavek ST HK	HKR + CPS	
527	72D02514	Lovosice - Bohušovice n. O. 1. TK + TV	21.,22.	7:00-16:30	odstranění porostu	původně v čase 7:00 - 13:00 hod.	UNL	
527	72C02524	Bohušovice n. O.- Lovosice 2. TK + TV	15.,16.	7:00-16:30	odstranění porostu	původně v čase 7:00 - 13:00 hod.	UNL	
541	53060 B	Křinec - Obora odb.: TK; Obora odb.: celá; Obora odb. - Rožďalovice: TK	22.	7:00-17:00	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva + 3. propracování Ledečky	ZP+ND ; úprava času (pův. 7:50-14:10) z dův. doplnění prací na žádost SSV	HKR + SSV	
547	53045 A	Liberec - Chrastava TK + obě záhlaví	13., 14., 15.	8:55 - 16:45	výřez porostu a svoz	ZP+ND ; úprava času (pův. 8:55-16:55) na žádost dopravce	HKR	
548	53046 A	Smržovka - Tanvald TK	20., 21., 22., 23.	07:25-13:25	výřez porostu a svoz	ZP+ND ; úprava času (pův. 7:20-13:20) na žádost dopravce		
zrušeno:								
527	72D02514	Lovosice - Bohušovice n. O. 1. TK + TV	23.	7:00-13:00	odstranění porostu		UNL	
527	72C02524	Bohušovice n. O.- Lovosice 2. TK + TV	17.	7:00-13:00	odstranění porostu		UNL	
527	73059 C	UL hl. n. jih - Prackovice n. L. 1. TK + TV	14.	8:00-17:00	odstranění porostu	doplněna výluka 73059 D (14.3.)	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: březen 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73095 A	UL záp. vj. n. - Řehlovice 2. TK +TV UL záp. vj. n. 1. SK jen TV, řehlovické záhl. 2. TK, Řehlovice 2., 4. SK jen TV, ústecké záhl. 2. TK	27.3.-N- 6.4.	7:30-N- 19:00	TSO - SČ600	TV UL záp. a Řehlovice (etapizace)	UNL	
528	63031 A1	Kladno SK 5., 7. + zhlaví	27.2.-N- 5.3.	8:00-N- 17:00	stavba provizorního nástupiště	pův. 11.1.-N-17.1.	SSZ	Kladno
528	63031 B	Kladno SK 1., 2., 4.	6.3.-N-3.4.	8:00-N- 17:00	stavba kabelových tras a kanalizace	pův. 18.1.-N-14.2.	SSZ	Kladno
720	73048 B	Cheb, schind. záhlaví	28.	7:45- 13:45	výřez LIS a zřízení BK u návěstidla PS	ZP + ND, dodatečný požadavek, souběh s ROV 73048 A	SSZ	ETCS Cheb
dílčí změny:								
504	73054 A	Most - Č. Zlatníky odb. 1. TK +TV Č. Zlatníky odb. mostecké záhl. 1. TK po izol. styk za výh. č. 10 Most. 1., 3. SK jen TV, bílinské záhl. 1. TK po náv. Se3	13.-N-24.	7:40-N- 19:00	TSO, výměna pražců a kolejnic	NVÚ, původně denní výluky, úprava vymezení etap A, B 15.-17., 20.-24.3. na výměnu ŠL	UNL	
528	63031 D	Kladno SK 9. - 13. + zhlaví Unhošť	1.3.-N- 3.11.	8:00-N- 17:00	stavba kabelových tras a kanalizace	pův. 15.3.-N-3.11, SK 5. - 13.	SSZ	Kladno
zrušeno:								
528	63031 C	Kladno SK 3	15.2.-N- 14.3.	8:00-N- 17:00	výstavba kabelových tras a kanalizace		SSZ	Kladno
528	63061 A	Kladno Dubí - Kralupy	13,14,15, 16,17	8:15- 15:40	výřez vegetace včetně odvozu	odvoz se provede v dubnu - 6 x N	PHA	

Schvalovatel 9

měsíc: březen 2023

datum: 21.12.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53053 E	Česká Třebová - Odb. Parník, 2. + TV	19.	8:00- 18:00	skládání pásů kolejnic	VNJŘ	HKR	
501	53067 A	Brandýs n. O. - Odb Bezpráví, 1. + TV, napětově od ÚO 401 v ŽST Brandýs n. O. po ÚO 411 na Odb. Bezpráví, Odb Bezpráví, 1. bez TV, záhl. 1. TK směr Brandýs n. O., Brandýs n. O., záhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví	31.3.-N- 29.4.	7:00-N- 20:00	Zřízení železničního spodku a svršku, zřízení trakce.	VNJŘ+ND	SSV	BC Brandýs - Ústí
dílčí změny:								
326	33029 B	Odb. Svitava, záhl. a zhl. 2. TK, včetně vypnutí napájení TV Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Svitava - Adamov, ze směru Odb Svitava	4.	16:00- 22:00	3. podbití koleje a výhybek číslo 2, 3 na Odb. Svitava, závěrečná regulace TV	VNJŘ+ND v souběhu s výlukou 33029 A, změna rozsahu vyloučení, na žádost dopravce ČD úprava času	SSV	BC Brno-Blansko
326	33029 V	Odb. Svitava, celá +TV Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 a 2. TK Adamov - Odb Svitava, ze směru Odb Svitava, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Svitava - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Svitava	4./5.	22:00- 4:00	3. podbití kolejových spojek mezi výh. č. 1-2, 3-4 na Odb. Svitava, závěrečná regulace TV kolejových spojek	ZP+ND v souběhu s výlukou 33029 A, změna rozsahu vyloučení, reetapizace původní výluky 33029 C	SSV	BC Brno-Blansko

326	33029 C	Odb. Svitava, záhl. a zhl. 1. TK, včetně vypnutí napájení TV Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Adamov - Odb Svitava, ze směru Odb Svitava	11.-N-12.	8:30-N-14:30	3. podbití koleje a výh. č. 1, 4 na Odb. Svitava, závěrečná reg. TV	VNJŘ+ND v souběhu s výlukou 33029 E, reetapizace původní výluky 33029 C1	SSV	BC Brno-Blansko
zrušeno:								
326	33029 C1	Odb. Svitava, záhl. a zhl. 1. TK+TV	11.-N-12.	8:30-N-14:30	3. podbití koleje a výh. č. 1, 4 na Odb. Svitava, závěrečná reg. TV	VNJŘ+ND reetapizace na výluku 33029 C	SSV	BC Brno-Blansko



Projednání měsíčních výlukových plánů 2/2023, 3/2023, 4/2023

Porada

Datum konání 20.12.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ O12	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
VĚRITA NOVAČEK	SŽ O12	725 745 332	novacek@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHÁNEK	SŽ-O12	972 424 802	stehalik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OŘ UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OŘ UNL	724 547 179	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Šelostková	SŽ O12	602 670 534	selostkova@spravazeleznic.cz	
Václav Václav	SŽ-SSV	724 932 377	vavacek@spravazeleznic.cz	
PAVEL KROŠEK		702 306	krosicek@spravazeleznic.cz	
Pavel Janků	OŘ OVA OPI	724 153 980	JANKU@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JALIBOR KOTÁREK	OŘ OVA OPI	725 887 379	KOTAREK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VÉVODA	SŽ O15	612 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ O15	607 252 262	novob@spravazeleznic.cz	
BLV LNĚNICKÁ	CDP Praha	702 292 252	lnenicka@spravazeleznic.cz	
Jan Sebr	CDP Praha	724 083 054	sebr@spravazeleznic.cz	
ČENĚK MALÝ	KŽC DOBRŮŠKA	608 174 357	cenek.maly@kzc.cz	
FILIP DOŠKČIL	SŽ OŘ BRNO	972 625 982	doskcil@spravazeleznic.cz	
Michela DYSANÁ	-11-	972 646 461	dysana@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvary	telefon	e-mail	podpis
Laboš Mokříz	RO-12	604040263	Mokriz @ sprava.zeleznic.cz	
Došan Stolarik	GR, 012	602 665 831	Stolarik @ sprava.zeleznic.cz	
Marcob Ryšava	OR ŽRNO	972646592	Rysava @ sprava.zeleznic.cz	
Jana Kolářčková	GR-012	725 811 401	Kolarcova @ sprava.zeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR HRH	720 972 248	Kmonicek @ sprava.zeleznic.cz	
Tomáš Holář	SŽ-SSZ	722 173 103	Holar @ sprava.zeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ-OM5	724 993 908	Jelinek V @ sprava.zeleznic.cz	
Michal Kezčí	OR-PLZ	425 940 456	KEZCI M @ sprava.zeleznic.cz	
Valdava Kuričková	OR-PLZ	974 222 444	Kurickova @ sprava.zeleznic.cz	
Lukáš Kalousek	OR PHA	607 013 012	Kalousek L @ sprava.zeleznic.cz	
Jiří Abel	OR PHA	974 124 694	ABEL @ sprava.zeleznic.cz	
Jana Vlasatá	GR-OR	606 650 466	Vlasata @ sprava.zeleznic.cz	
Stanislav Novák	GR-OR	606 661 834	Novak S @ sprava.zeleznic.cz	
Miloslav Krátký	-11-	602 237 445	Kratky M @ sprava.zeleznic.cz	
Petr Kuník	SŽ GR 012	725 805 707	Kunik P @ sprava.zeleznic.cz	
Josef Hájek	1	725 813 510	Hajek J @ sprava.zeleznic.cz	
Helena Zofsy Palová	MTR s.r.o.	702 148 441	ZofsyPalova @ METRAHYBRAL.EU	
Jiří Buzovský	ČD Cargo	785 708 385	Jiri.Buzovsk@ cd.cargo.cz	
Jaroslav Týle	ŽESNAD.CZ	602 590 462	office @ zesnad.cz	
Nikolav Valenta	ROPID	420 947 869	VALENTA.NIKOLAV @ ROPID.CZ	
Oldřich Pěnička	CERSC	774 365 100	oldrich.penicka @ cerango.eu	
Martin Zahradka	1DPK	722 450 063	ZAHRADKA.MARTIN @ 1DPK.CZ	
David Kláša	ARRIVA	702 276 258	DAVID.KLASA @ ARRIVA.CZ	
Richard Palach	PKPCI	604 456 783	richard.palach @ PKPCargoInternational.com	
Ondřej Štěpán	ČD OR	702 197 040	STEWAN @ OR.CD.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.