

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 23682/2023-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 103/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 06.04.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen, červen a červenec 2023

Dne 23.03.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky květen a červen 2023
- Příloha č. 4 – Výluky projednané v režimu 6+ (srpen, září 2023)
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce květen, červen a červenec 2023

Datum konání 23.03.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červenec 2023
5. Projednání změn MP – květen 2023
6. Projednání změn SUP – červen 2023
7. Projednání změn SP – červenec 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval, že bude probíhat revize přístupů do systému CSV, a to vzhledem ke skutečnosti, že v současné době Správa železnic, státní organizace nemá úplný přehled o tom, kdo daný systém aktivně využívá. Přístup do něj tak mají i již neaktivní uživatelé. Upozornil zejména externí firmy a dopravce, že uživatelům, kteří se do systému CSV nepřihlásí po dobu jednoho měsíce, bude přístup zablokován.
- Informoval o vývoji projednávání RPV pro rok 2024, kdy v následujícím období budou probíhat regionální roční výlukové porady. V souvislosti s přípravou RPV pro rok 2024 se vedou diskuze o charakteru výluk na VR 324. Aktuálně je počítáno, že v úseku Pohled – Přibyslav budou práce probíhat při zachování jednokolejného provozu. Ze Správy železnic, státní organizace, GŘ-O16 odešla informace směrem k dopravcům, jakým způsobem budou přijímány žádosti o jízdní řád a požadavky na GVD 2023/2024. Také odešel dopis ředitele O16 s informací o odblokování kapacity v tomto úseku.
- Informoval, že budou probíhat práce ze strany ČD – Telematika, a. s., pro rekonstrukci a úpravu technologické sítě Správy železnic, státní organizace. Bližší informace k dané problematice sdělil během porady zástupce společnosti ČD – Telematika, a. s, Ing. Miroslav Kadlec, viz následující odstavec.

Zástupce společnosti ČD – Telematika, a. s., Ing. Miroslav Kadlec během jednání:

- Informoval o projektu „*Rekonstrukce a úprava technologické sítě Správy železnic, státní organizace*“ v rámci kterého v současné době probíhá projektová příprava. Samotné fyzické práce na přepojování začnou v průběhu měsíců května a června 2023. Práce se týkají pouze vypínání sdělovacího zařízení a většinou nebudou mít vliv na provozování drážní dopravy. Cílem projektu je zvýšit přenosovou rychlost mezi čtyřmi velkými dopravními uzly na 100 Gb/s a dalšími menšími dopravními uzly na 10 Gb/s. V případě, že bude potřeba pro některé práce zavést výluk, bude probíhat v noční době a ve víkendovém termínu.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:

- Omluvil zástupce SSV Ing. Josefa Valacha, který se měsíční výlukové porady z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Aktuální informace ke stavbám v jeho obvodu prezentoval přítomným Ing. Pavel Kroseska.
- Doplnil informace SSV ke změnám do krátkodobých plánů u výluk na stavbě „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC“. Dané změny jsou provedeny z důvodu nepříznivých geotechnických podmínek – neočekávatelného nepříznivého stavu částí vrstev železničního spodku zjištěného při provádění sanačních prací. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.
- Informoval o změnách u dubnových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1, 2 a 8, které jsou uvedeny v následující tabulce a budou zapracovány do týdenních výlukových plánů.

Tabulka změn výluk – duben 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23266 A	Český Těšín SK 110a, 118., 120. jen TV, SK 122., 124.+TV	11.,13.,14., 15.,16.	8:00-17:00	Oprava kabelové trasy k osvětlení.	LNT , havarijní stav.
301	23266 A1	Český Těšín SK 110a, 118., 120. jen TV, SK 122., 124.+TV	12.	9:10-17:00	Oprava kabelové trasy k osvětlení.	LNT , havarijní stav.
305	23132 C	Přerov výh. č. 69	19.	7:00-17:00	Navaření srdcovky.	Havarijní stav.
309	25016 A	Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: ETCS	20.3.-N-9.12.	09:00-N-24:00	Aktivace ETCS Dluhonice výhybna.	Dodatečný požadavek na žádost zhotovitele stavby.
316	32A04213	Bzenec přívoz - Moravský Písek 1. TK bez TV	3.,4.,5.	7:15-18:00	Nutná oprava GPK, úpravy ŠL, úprava upínací teploty a upínacího momentu.	Havarijní stav - odstranění následků po MU.
533	73114 G	Nové Sedlo u Lokte záhlaví a část zhlaví v části od náv. Se7 po nám. výh. č. 3 a od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. Se 14	18.,19.	8:00-18:00	Oprava konstrukční vrstvy výhybky č. 3.	Využití již plánovaných výluk: 18.4., v souběhu s 73114 A, 19.4. v souběhu s 73114 B.
543	73235 A	Vojtanov, badbr. záhl. a zhl.+část 1. SK k náv. L1	10.-14., 17.-21., 24.-28.	7:00-19:00 operativní výluka	Stavební práce na straně DB NETZ.	ZP , dodatečný požadavek DB NETZ dle Betra F 460134 23.

dílčí změny:						
311	23127 B	Šumperk SK 5, 5a, 7a, 9a bez TV, 3b, 5, 5b, 7b + TV, SK 7 jen TV, zhl. směr Bludov od námeztníku výh. č. 3, 5 po námeztník výh. č. 12	11.-N-26.	8:40-N-16:50	Snesení SK 9b, náhrada výh. 9 kol. polem, výměna kol. roštu v SK 7a; výměna pražců a úprava GPK.	Na žádost ČD Cargo úprava rozsahu vyloučení (nově SK 7 jen TV).
312	23127 D1	Mikulovice - Zlaté Hory TK, zab. zař. PZS v km 0,645 (P4393)	1.-N-14.	8:40-N-17:30	Doplnění závor na PZS v km 0,645 (P4393), opravné práce.	ZP+ND ; Na žádost PO OLC, úprava rozsahu vyloučení a účelu výluky. Vyjmutí PZZ (P4325).
zrušeno:						
305	23130 A	Ostrava báňské nádraží VOK zhl. od nám. výh. č. 604 po nám. výh. č. 605	6.	7:30-13:30	Navaření srdcovky výh. č. 605.	Realizováno v únoru.
533	73111 A	Ostrov n.O.-Vojkovice n.O.+Vojkovice n.O., 1. TK+část ostr. záhl. a zhl. 1. TK+část 1., 3. SK+TV 1. TK+liché SK	28.	8:00-14:00	Betonáž základů TV.	ZP vlečka Mattoni , prodloužení zadávacího řízení.

- Upozornil, že dubnová celostátní měsíční výluková porada se ještě uskuteční v Praze, ale následující, květnová celostátní měsíční výluková porada bude probíhat v týdnu projednávání RPV pro rok 2024 v Koutech u Ledče nad Sázavou. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský během jednání:

- Vznesl připomínku, že na základě proběhlého jednání ze dne 07.03.2023 v Ústí nad Labem, dopravce požaduje, aby při výlukách v dopravně Lovosice, které budou generovat průjezd jen po jedné koleji, nebyly konány výluky se ZP na VR 503 v dopravně Dřísy.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – o daném problému víme. Vzhledem k návaznosti dalších výlukových akcí, přesun výluk v dopravně Dřísy zřejmě nebude možný. Konání souběhu bude probíhat v noční době a je předpokládáno, že by část nákladní dopravy bylo možné ve svazcích provést. Správa železnic, státní organizace se pokusí se zhotovitelem domluvit na variantě, že v případě pouze napěťové výluky celé dopravní Dřísy by jí bylo možné samotížit projet i bez nasazení LNT. Tato problematika bude dále řešena na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s., p. Richard Palach během jednání:

- Vznesl dotaz k plánovaným výlukám mostů (Branický a Výtoňský) v Praze. Zda platí avizovaný termín začátku konání výluk se ZP pro rekonstrukci Branického mostu v měsíci říjnu, případně listopadu 2023. A zda bude probíhat v období 01.09.2023 – 29.11.2023 požadovaná souběžná výluka na VR 520 v úseku Beroun – Rakovník pro sanaci skal.

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – ano, v současné době platí avizovaný začátek výluk se ZP pro rekonstrukci Branického mostu v měsíci říjnu 2023. Souběžná výluka na VR 520 v úseku Beroun – Rakovník pro sanaci skal v roce 2023 požadována nebude a bude přesunuta do roku 2025 a 2026 (práce v rámci této trati jsou z důvodu ochrany přírody a možností obsluhy NAD, rozděleny do dvou let a do dvou úseků).

Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vzněl dotaz, zda Správa železnic, státní organizace obdržela požadavek společnosti GasNet na zavedení týdenní výluky pro CPS požadované pro výstavbu plynovodu přes trať v úseku Jeneč – Kladno.

Vyjádření Správa železnic, státní organizace – v současné době nemáme žádnou informaci o daném požadavku. Výluka pro práce SSZ je naplánována v daném úseku v termínu 01.07.2023 - 21.07.2023. V případě, že Správa železnic, státní organizace daný požadavek obdrží, bude koordinace výluk, předmětem dalšího jednání.

- Vzněl požadavek na přesun nepřetržité výluky dle ROV 63124 etapy A v úseku Praha-Zahradní Město – Praha-Krč z květnového termínu (22.05.2023 – 26.05.2023) mimo souběh s výlukou v úseku Čičenice – Protivín do října 2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek byl v průběhu porady prověřen a nepřetržitá výluka dle ROV 63124 etapa A bude přesunuta do měsíce října 2023.

- Vzněl dotaz k červnovým výlukám dle ROV 23210 s jednokolejnými provozy v úseku Suchdol nad Odrou – Polom. Zda během jejich konání budou osobní a spěšné vlaky vedeny prostředky NAD a uvolní tak kapacitu pro nákladní dopravu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano, během konání dotčených výluk budou osobní a spěšné vlaky vedeny NAD.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Upozornil na skutečnost, že prezentovaná tabulka červencových výluk nad RPV 2023 neobsahuje výluky požadované na stavbě Pardubice, které jsou uvedeny ve střednědobých plánech.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – za chybu se omlouváme a tabulka výluk nad RPV 2023 pro měsíc červenec 2023 bude o předmětné výluky doplněna.

- Požádal u bloku květnových denních výluk dle ROV 23177 etap A, B, C v dopravně Návsi o jejich časový posun se začátkem o hodinu dříve.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během březnové celostátní měsíční výlukové porady byly v režimu 6+ předhlášeny výluky plánované na VR 301 v měsících srpnu a září 2023. Bližší informace k daným výlukám jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto zápisu.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Pavel Kroseska informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „ETCS Mosty – Dětmorovice“ – stavba je v realizaci pod SSZ, v dubnu budou pokračovat práce na výměně SW a úpravy ZZ.

Stavba „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“ – od dubna 2023 dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení). Probíhají jednání pro výměnu izolátorů, od tohoto se bude odvíjet realizace funkčních zkoušek TV.

Stavba „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“ – probíhá aktualizace ZOV, předpoklad vypsání soutěže na zhotovitele je duben 2023, zahájení SP0 v 10/2023.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, ZOV přepracovány, předpoklad vypsání soutěže na zhotovitele je duben 2023, zahájení realizace září 2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – pokračuje vyloučení manipulační koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – pokračuje výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 07.06.2023. Probíhají práce na ZZ – přepínání kabelizace. 16.02.2023 byl zahájen SP3 – výluka LKS.

V současné době probíhají projekční práce pro sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka).

Stavba CPS „**dálnice D1**“ – jedná se o tři stavby v úseku Říkovice – Dluhonice, jednotliví zhotovitelé postupně předkládají požadavky na výluky pro výstavbu mostních objektů přes železnici.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – v březnu byly realizovány demoliční práce objektu u SK 3, úpravy PHS i u SK 10.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – stavební povolení nabylo právní moci, soutěž na zhotovitele se vyhodnocuje. V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – na přelomu dubna a května jsou v plánu dokončovací práce 10N se ZP (3. podbití, regulace TV, broušení).

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – z důvodu nehodové události pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tumačov, probíhá příprava projektu pro úpravu provizorních ZZ.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno na 3 měsíce.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Zhotovitel požádal od 11.04.2023 o výluku SK 4 v ŽST Zastávka u Brna pro budování podchodu, dopravce odsouhlasil. ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Stabilizace zářezu v km 47,870 – 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce**“ – do 05/2023 byl zařazen noční ZP pro provedení geoprůzkumu, ZP v době mimo pravidelnou os. dopravu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – v druhé polovině 04/2023 krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhají výluky pro provedení dokončovacích prací, které budou probíhat i v 04/2023.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č.Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová**“ – v období 06.-12.04.2023 a 12.-19.04.2023 výluky TK Adamov – Blansko – Rájec-Jestřebí pro dokončovací práce, společně se stavbou Adamov – Blansko.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – do 30.03.2023 vyloučena 1. TK Odb. Bezpráví – Ústí nad Orlicí, poté naváže výluka 1. TK Brandýs n. O. – Odb. Bezpráví do 29.04.2023. Ve stanovených termínech výluky TK v celém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí a dále budou ve stanovených termínech vyloučeny vybrané SK v ŽST Ústí nad Orlicí, nebo v ŽST Brandýs nad Orlicí.

Z důvodu nepříznivých geotechnických podmínek - neočekávatelného nepříznivého stavu částí vrstev železničního spodku při provádění sanačních prací a také kvůli navýšení rozsahu sanace kolejového lože (oproti předpokladům) žádá zhotovitel o úpravy výluk na 05/2023:

- výluky SK 2 a zhlaví 2. TK směr Odb. Bezpráví (nelze ze SKS směr Odb. Bezpráví) původně uvažovanou v období 01.-04.05.2023 20:00-N-07:00 nově konat 02.-04.05.2023 05:00-N-07:00, tj. výluky později zahájit a zkrátit o 9 hod.
- výluky 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. (souběhem s dlouhodobou výlukou jde o jednokolejný provoz Ústí n. O. – Brandýs n. O.) původně uvažovanou v termínu 08.05.2023 0:00-24:00 nově konat v termínu 08.-09.05.2023 12:00-21:00, tj. výluky později zahájit a prodloužit o 9 hod.
- byly prověřovány varianty úprav časů na méně exponované, nicméně s ohledem na posloupnost a rozsah prací a zohlednění celkových stavebních postupů nebyla tato varianta shledána jako realizovatelná.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – setrvalý stav - probíhají rekonstrukční práce v oblasti kolejí LKS 1-11 vč. nástupiště číslo 4, předpoklad trvání do 30.06.2023. Průběžně se konají ZP (práce na TV, pažení, kabelovod, práce na ŽSv).

Od 04/2023 (do 06/2023) bude docházet k úpravám SW a HW ZZ jednotlivých ŽST v úseku Choceň (vč.) – Kolín (mimo) při krátkodobých denních výlukách a nočních ZP (s průjezdem vyjmenovaného vlaku).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – v průběhu dubna 2023 krátkodobé výluky pro práce na TV s vlivem pouze na místní nákladní dopravu.

„**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice** – v období 03.-18.04.2023 proběhne ZP v úseku Prachovice – Kostelec u H. M. – Heřmanův Městec (mimo).

Stavby „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ – v 04/2023 krátkodobé výluky jednotlivých SK a nástupišť v ŽST Heřmanův Městec pro provedení dokončovacích prací na nástupištích, v souběhu se ZP Prachovice – Heřmanův Městec (mimo).

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – pokračuje nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Olbramovice – Červený Újezd – Chotoviny. V měsíci květnu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce, stavba bude ukončená ke konci května.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Velim pro prodloužení 1. nástupiště, která poběží do poloviny dubna, a výlukou nástupiště u 2. staniční koleje v ŽST Velim pro jeho demontáž.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, nepřetržitou výlukou 3. a části 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně. Všechny tyto výluky poběží do poloviny května, na ně bude navazovat výluka celé ŽST Semily pro rekonstrukci staropackého záhlaví, zhlaví a přejezdu, která poběží do poloviny června. Od poloviny června bude pokračovat výluka 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily, které poběží do začátku října, a nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Semily, která poběží do poloviny července pro dokončení rekonstrukce koleje a výstavby nového nástupiště. Na ní bude navazovat výluka 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci dubnu proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ. V zákrytu se zastavenými provozy na stavbě Mstětice – Praha-Vysočany proběhnou v měsíci dubnu a květnu výluky celé ŽST Mstětice pro přípravné práce, v druhé polovině června proběhnou denní výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro práce na zesilovacím vedení. V průběhu července pak budou probíhat denní výluky 1. traťové koleje v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice pro dokončení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do druhé poloviny dubna. V druhé polovině měsíce dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most. V průběhu května a června budou probíhat postupně nepřetržité výluky v ŽST Praha-Vysočany a všech traťových úsecích pro tahání definitivní trakce; od poloviny července bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci skalského zhlaví, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou zbytných kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž, nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice včetně celé navazující části liché části stanice ŽST Praha-Bubny pro jejich rekonstrukci, která poběží do konce roku 2024, a nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny, která znemožní využívání vlečky v této ŽST. V první polovině května proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny pro napojení provizorní koleje, od poloviny května pak začne výluka 1. a 3. staniční koleje s provozem po provizorně přeložené koleji, která poběží do konce roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – pokračuje nepřetržitými výlukami postupně všech částí stanice a traťových kolejí pro dokončovací práce, a bude ukončená v polovině dubna.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 13, 15 a 17 v ŽST Lovosice pro prodloužení podchodu, která poběží do konce června, respektive do konce července. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude ukončená v měsíci dubnu týdenní nepřetržitou výlukou v úseku Blíževedly – Litoměřice horní nádraží a denními výlukami v ostatních úsecích pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“** – bude zahájena v měsíci červenci 5 denní nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro přípravné práce, na ní bude navazovat nepřetržitá výluky 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje bez výluk, v měsíci květnu proběhnou denní výluky pro svaření do bezстыkové koleje, v měsíci říjnu pak proběhnou výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou 3. a 5. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST Krupka-Bohosudov, která poběží do poloviny června. V polovině dubna bude zahájena výluky 1. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST, která poběží do poloviny června. Tato výluky znemožní křižování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov. Na začátku června proběhnou zabezpečovací výluky pro aktivaci definitivního ZZ v ŽST Bohosudov, v polovině června bude zahájena nepřetržitá výluky 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany“** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena na konci května, a poběží do poloviny listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany, rekonstrukce PZS a doplnění závor“** – bude realizována na přelomu měsíce dubna a května 11denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Sadská – Nymburk město.

Stavba **„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Noutonice – Středokluky se zachováním obsluhy vlečky v km 29,620.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v roce 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa“, „Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“** a **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v květnu byly doplněny 2 denní výluky napětí TV nad kolejemi č. 8-14 v ŽST Cheb dle 73130 W pro zajištění bezpečnosti na pracovišti (rozsáhlejší výměna pražců a doplnění šterkového lože) v termínu 05. a 06.05.2023 v čase 08:00-20:00 hod. v souběhu s nepřetržitou výlukou 73130 G. V červnu a v červenci pokračují výluky pro dokončovací práce stavby ETCS v Chebu. Po jednání s ST a SMT v Karlových Varech 14. února byly upraveny a zkoordinovány ROV 73211, 73124, 73199, 73218 a 73229 (viz ZT). Došlo k úpravě a doplnění některých etap (účely výluk), k úpravám časů a termínů a k reetapizaci. Část prací pro ETCS byla sloučena do výluk pro ST.

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice**“ – z důvodu průtahu výběrového řízení na zhotovitele investiční akce byl objednavateli výluk odeslán požadavek na kompletní zrušení výluk dle ROV 73111 (duben a květen 2023) s tím, že náhradní termíny výluk budou projednány standardně v rámci střednědobého plánování až po podpisu smlouvy o dílo.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v květnu a v červnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V červenci se bude konat 7 denních výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15 - 03:45 hod.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v květnu a v červnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V červenci je požadována 1 denní výluka dle ROV 95009 et. A v čase 08:00-24:00 hod. v termínu 25.07.2023 pro práce na přeložce optického kabelu v rámci stavby. V uvedené etapě bude vypnuto TZZ v úseku Starý Plzenec - Plzeň-Koterov a v úseku Příkosice – Nezvěstice. Dále budou vypnuty určené komunikační, informační a sdělovací systémy s vlivem na výl. rameno 709, 710 a 714. 27.07.2023 následuje další denní výluka dle ROV 95009 et. B pro přeložku metalických kabelů s dopadem do TZZ 1. TK Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov a do určené části SZZ ŽST Plzeň-Koterov. V rámci et. A není z pohledu technologie výluky potřeba obsadit ŽST Plzeň-Koterov výpravním (pozor ale na vypnutí TZZ – zjišťování konců vlaků). V et. B bude třeba obsadit ŽST Plzeň-Koterov výpravním. Uvedené etapy generují jízdy v mezistaničním oddílu, zavedení tel. dorozumívání, případně jízdy na Op a v případě návštěv 1S jízdy na Pv.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev – Tábor**“ – v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň v termínu 03.07. – 01.08.2023 (dle et. B ROV 93085) bude realizována investiční akce na přejezdu P6405 v km 68,080 v úseku Chýnov - Tábor. Vyjma rekonstrukce PZZ bude rekonstruována i přejezdová konstrukce a žel. svršek a spodek v místě přejezdu. Výluky potřebné pro výměnu SW (Tábor, Pelhřimov a CDP Praha) budou řešeny samostatně v rámci ROV ZZ (termín 26.07.2023).

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P6111 v km 5,019 a doplnění závor na přejezdu P6116 v km 8,523 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou**“ – v květnu byly zrušeny výluky týkající se pokračování investiční akce na přejezdech na trati Rybník – Lipno nad Vltavou (přejezdy P6111 a P6116). Aktuálně se dořešuje majetkoprávní vypořádání a zajišťuje se doprojektování a materiální pokrytí akce. O náhradní termín výluky bude požádáno v rámci střednědobého plánování.

Stavba „**Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice – Strakonice; Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice – Strakonice**“ – v květnu byla zrušena investiční akce připravovaná technickým oddělením OŘ Plzeň (realizace SS západ Plzeň), která řešila rekonstrukci části traťové koleje, určených přejezdů a jejich zabezpečení (včetně zrušení přejezdu P1353) v úseku Blatná – Sedlice dle ROV 93039 et. C (termín 22.05. – 08.06.2023) a to z majetkoprávních důvodů. Aktuálně je ve spolupráci s výlukovým oddělením OŘ Plzeň v Českých Budějovicích hledán náhradní termín výluky.

Stavba „**Přesun zastávky Závišín na trati Březnice – Strakonice**“ – v termínu 26.07. - 17.08.2023 bude v souběhu s opravnými pracemi OŘ Plzeň realizována investiční akce připravovaná technickým oddělením OŘ Plzeň (realizace SS západ Plzeň), která řeší přemístění zastávky Závišín s rekonstrukcí koleje, přejezdu v km 15,788 a propustku v km 15,776.

Informace k výlukovému rameni 702 – rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek je nově přesunuta do termínu 08.09. - 06.11. V souběhu s touto akcí bude realizována investiční akce v Padařově (08. - 22.09.). Investiční akce ve Vrcovicích je nově posunuta do termínu 05. - 14.08.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – květen a červen aktuálně beze změn. RPZ se na této stavbě předpokládá v termínu 13. - 15.06.2023 (12.06. návoz MVPTZ, 16.06. odvoz MVPTZ). V červenci se budou konat dne 11. a 12.07.2023 napěťové zkoušky se zastaveným provozem. Po regionální měsíční výlukové poradě byl upraven čas výluk na 0:25 - 04:15 hod. (ROV 63030 et. Y4).

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – květen aktuálně beze změn. Do června byly doplněny noční/denní výluky pro skládání kolejnic dle ROV 63031 (termín 29./30.06. a 30.06. ráno) a noční výluky dle stejného ROV pro pažení mostu v km 28,542 (termín 15./16.06. - 29./30.06.), dále červen beze změn. V červenci pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63031 A+D (do 03.11.). Na začátku července budou zahájeny nepřetržité výluky TK s opatřením NAD v úsecích Kladno - Unhošť dle ROV 63140 B (01.-21.07.) a Kladno - Kladno-Ostrovec dle ROV 63140 A (01.07.2023 - 31.07.2024). Aktuálně se v červenci předpokládá i omezení vlečky KDS a to v termínu 14. - 16.07.2023 (s vlečkařem projednáno). Kolejové výluky doplňuje ROV ZZ 65006 určený pro aktivaci MPZZ včetně úvazků TZZ a PZZ. Uvedený soubor etap bude z pohledu termínů upřesněn na následující regionální měsíční výlukové poradě v Praze. Úprava termínů se dotkne etap E, F, G (E a F = 10. - 17.07.2023; G = 17. - 21.07.2023). Úpravy vycházejí z jednání se zástupci SSZT, zpracovatelem ROV a zástupcem stavby ze dne 16.03.2023.

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – v květnu byl upraven (navýšen) čas u nočních výluk SZZ ŽST Hořovice dle ROV 65004 B, E (10./11.05., 16./17.05.). Dále byl upraven rozsah vyloučení u et. F ROV 65004, kdy bude přeložkou optického kabelu dotčeno i ETCS v určeném úseku (BTS - GSM-R). Červen aktuálně beze změn. V červenci pokračují denní výluky pro přípravné práce (včetně vložení děličů do SK č. 2 a demontáž kolejových polí) a dne 04.07.2023 budou zahájeny nepřetržité výluky částí SK č. 2 a 4 v ŽST Hořovice dle ROV 63073 etapy A, P (do 03.10.2023).

4. Projednání výluk nad RPV – červenec 2023

Červencové výluky projednané na březnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23245 D	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické, nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	05.07.2023-06.07.2023, 09.07.2023	04:45 - 09:45	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP, kabelových lávek a kabelů.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 D1	Třinec (Trzyniec) , celá jen TV	05.07.2023-06.07.2023, 09.07.2023	04:45 - 09:45	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lan 5, 1, 2, 6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
301	Z-23245 B	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické, nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	05.07.2023-10.07.2023	10:35 - 11:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lan 5, 1, 2, 6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 C	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické, nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	05.07.2023-10.07.2023	12:35 - 13:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lan 5, 1, 2, 6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 F	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV	05.07.2023-10.07.2023	14:35 - 15:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lan 5, 1, 2, 6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 A	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické, nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	07.07.2023-08.07.2023, 10.07.2023	08:35 - 09:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lan 5, 1, 2, 6.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 G	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, celá jen TV, průjezd vlaků pouze po SK 2 v dopravně Třinec	16.07.2023	05:30 - 09:30	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž lešení a provizorní podpěry.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.

316	23240 A	Říkovice - Přerov přednádraží, 1. + TV	12.07.2023-13.07.2023	08:20 - 17:20	Výstavba obchvatu dálnice D1, postavení stožárů, úprava TV, montáž neutrálního pole, stavba štětových stěn, založení pilířů mostu, údržba TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	23240 B	Přerov přednádraží - Říkovice, 2. + TV	14.07.2023-15.07.2023	08:20 - 17:20	Výstavba obchvatu dálnice D1, postavení stožárů, úprava TV, montáž neutrálního pole, stavba štětových stěn, založení pilířů mostu, údržba TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23268 C	Hulín, výh.: 17, 21	24.07.2023-26.07.2023	08:00 - 17:00	Oprava výhybek č. 17, 21, oprava GPK, výměna pražců, demontáž a montáž služ. přechodu, výměna pryžových podložek.	Nad RPV.
316	32H10002	Otrokovice - Říkovice, Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice, Případné omezení dle pokynů elektrodispečera.	22.07.2023-23.07.2023	07:00 - 20:00	Údržba NS.	Nad RPV.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23258 A	Paskov, 1., 1a. bez TV, výh.: 8	17.07.2023-N-19.07.2023	07:30-N- 17:00	oprava nástupištní hrany u 1. koleje	Nad RPV. Nelze křižování osobních vlaků.
304	Z-25015 B	Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, zab. zař.: přejezdové P8062 v km 4,591. ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o TK Hovězí - Vsetín	17.07.2023-N-01.08.2023	09:30-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA.	Nad RPV.
304	Z-25015 C	Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, zab. zař.: přejezdové P8061 v km 3,401. ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o TK Hovězí - Vsetín	17.07.2023-N-01.08.2023	09:30-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA.	Změna od RPV. V RPV chybně ŽST Vsetín v km 3,390, změna termínu, navýšení na 16N, v RPV 25.7.-1.8.2023 8N.
306	Z-23201 A	Štramberk - Veřovice, traťová bez TV	22.07.2023-N-02.08.2023	07:00-N- 17:00	Oprava propustku v km 23,417.	Změna od RPV. Přesun z 10.6.-21.6. (vyvoláno ČD Cargem, Tatra Trucks a.s.- přeorganizování výluk na trati Příbor-Veřovice). ZP+ND.

308	Z-25015 A	Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , zab. zař.: 1., 2. TK. ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1., 2. TK Vsetín - Valašská Polanka	17.07.2023-N-01.08.2023	09:30-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA.	Změna od RPV. navýšení termínu, V RPV 25.7.-8.8.2023 15 N.
308	Z-25015 D	Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	28.07.2023	08:00 - 12:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA, jízda MUV, přezkoušení VZ.	Nad RPV. Souběh s ROV 25015 A.
308	Z-25015 E	Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva , 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	28.07.2023	12:00 - 16:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA, jízda MUV, přezkoušení VZ.	Nad RPV. Souběh s ROV 25015 A.
308	Z-23096 C	Vsetín , 1a. jen TV, část TV od izolace v km 36,967 po ÚO 411 v km 36,753 a TV kol. č. 1a od ÚO 411 v km 36,753 po ÚO 401 v km 35,145	10.07.2023-N-16.07.2023	07:30-N- 17:30	Rek. ŽST Vsetín.	Nad RPV. LNT.
308	Z-23096 D	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od stavebního konce výh. č.9XA nová po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. bez TV	10.07.2023-16.07.2023	07:30 - 17:30	Rek. ŽST Vsetín, demontáže TV stávajícího kotevního úseku a montáž definitivního úseku.	Nad RPV.
308	Z-23096 E	Vsetín , sudá jen TV	15.07.2023-16.07.2023	07:30 - 17:30	Rek. ŽST Vsetín, zatrolejování nové výh. 7, 8 a úpravy TV.	Nad RPV. LNT.
308	Z-23096 F	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námezničky výh. č. 10 (stará) po náv. Lc2a	15.07.2023-16.07.2023	07:30 - 17:30	Rek. ŽST Vsetín, zatrolejování nové výh. 7, 8 a úpravy TV.	Nad RPV. ZP. Operativně 5x 25 min až 45 min v čase výluky E.
308	Z-23096 G	Vsetín , 1. jen TV, její část od izolace v km 36,967 po ÚO 411 v km 36,967	16.07.2023-N-01.08.2023	17:30-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, nesjízdné místo trakčního vedení po úpravách TV ve dnech 10.-16.7.	Nad RPV. LNT.
308	Z-25015 F	Vsetín , zab. zař.: návěstidla S1a, S2a, Lc1a, Lc2a + přepojení V2XN/V4XN a V7XN/V8XN. přestavníky budou přepojeny ve vlakových přestávkách	31.07.2023-N-01.08.2023	09:30-N- 17:00	Rek. ŽSR Vsetín, aktivace provizorní ZZ, přepojení návěstidel.	Nad RPV. Operativně v čase výluky, přestavníky budou přepojeny ve vlakových přestávkách.
308	Z-23096 A	Vsetín , výh.: 53, záhl. 1. TK směr Jablůnka. Jablůnka - Vsetín , 1. + TV, TV od ÚO 401 v km 38,217 v ŽST Jablůnka po izolaci v km 38,340 (nám. výh. č. 53) v ŽST Vsetín	19.07.2023-N-01.08.2023	07:30-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, Zrušení výh. č. 53 a pokládka provizorní výh. č. 30XA, propojení s TK č. 1.	Změna od RPV. Změna termínu. V RPV 12.-25.7.2023 14N navýšení rozsahu vyloučení.

308	Z-23096 B	Jablůnka , zhl. směr Valašské Meziříčí od náv. Se13 po námezník výh. č. 13. Jablůnka , 1., 3. bez TV, lichá jen TV, Jablůnka , záhl. a zhl. 1. TK směr Vsetín	21.07.2023-N-01.08.2023	07:00-N-17:00	Opravné práce v ŽST Jablůnka.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23096 A.
308	23144 D	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město , 1. + TV	01.07.2023-N-03.07.2023	08:00-N-15:00	Úprava TV, tažení TD, laníčkování.	Změna od RPV. Změna termínu, rozetapizování. V RPV 1.-30.5.2023 30N.
308	23144 H	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město , 1. + TV	10.07.2023	07:30 - 15:30	Úprava TV, tažení TD, laníčkování.	Změna od RPV. Rozetapizování. V RPV 1.-30.5.2023 30N.
308	23144 I	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě , 2. + TV	11.07.2023-12.07.2023	07:30 - 15:30	Úprava TV, demontáž stožárů.	Změna od RPV. Rozetapizování. V RPV 1.-30.4.2023 30N
310	Z-25013 A	Bruntál - Malá Morávka , traťová bez TV, Bruntál - Světlá Hora , zab. zař.: PZS v km 0,970 (P7680). Bruntál , záhl. a zhl. ze směru Světlá Hora, jeho část od náv. ML po náv. Se5. zab. zař.: PZS v km 0,352 (P7679)	22.07.2023-N-13.08.2023	08:00-N-15:00	P500 - rekonstrukce přejezdové konstrukce a oprava propustků (P7679) v km 0,352.	Změna od RPV. Přesun a navýšení. V RPV 1.-14.8.2023 14N (navýšení o opravu propustku a termín doporučen MSK). ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33136 C	Brno-Horní Heršpice , 98. bez TV, její část od návěstidla Sc98 po hroty jazyků výhybky číslo 601 Brno-Horní Heršpice , zhl. severní koleje 98. Brno-Horní Heršpice , 606a. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 601 po návěstidlo Se604	01.07.2023-30.07.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejového roštu v koleji číslo 98.	Nad RPV.
320	Z-33136 D	Brno-Horní Heršpice , 606., 606a. jen TV, Brno-Horní Heršpice , 96. jen TV, její část po ÚD číslo 2 směr Brno dolní nádraží Brno-Horní Heršpice , 98. jen TV, její část po ÚD číslo 30 směr Brno jih	01.07.2023-05.07.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejového roštu v koleji číslo 98.	Nad RPV. LNT.

320	Z-33137 E	Brno-Židenice , záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská, jeho část od izolovaného styku výhybky číslo 4 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 13 a číslo 17	01.07.2023-02.07.2023	07:30 - 18:00	Výměna pražců a kolejnic mezi výhybkou číslo 4 a 7.	Nad RPV.
320	Z-33137 B	Brno-Židenice , 1a. bez TV, Brno-Židenice , zhl. koleje 1a směr Brno-Maloměřice ST. 3. Brno-Židenice , 1b. bez TV, Brno-Židenice , 1. jen TV, její část od ÚD číslo 13 v km 158,121 Brno-Židenice , 1a., 1b. jen TV	15.07.2023-02.08.2023	08:35 - 08:35	Výměna kolejnic v koleji 1a, 1b výměna pražců a strojní čištění kolejového lože v km 2,240 – 2,865 výměna jazyků a opornic ve výhybce číslo 20 výměna pražců ve výhybce číslo 20 oprava GPK koleje v km 158,030 – 2,865.	Změna od RPV. Zkrácení výluky o 12 dní. NVÚ.
502	33104 A	Havlíčkův Brod , 2., 2a., 2b., 4., 4b., 6., 6b., 6c., 8., 10., 12., 14. jen TV, včetně TV vlečky č. 5431 „ČD, a.s. - Havlíčkův Brod“ Havlíčkův Brod , záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice. jeho část od návěstidla Se54 po návěstidlo 2OS Havlíčkův Brod - Okrouhlice , 2. + TV	29.07.2023	08:25 - 14:35	Údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů.	Nad RPV. NVÚ+PVNJŘ.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53137 B	<p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12b. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezvníky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN, 36XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42XN a námezvníku výhybky číslo 44XN po námezvník výhybky číslo 47XN a hroty jazyků výhybky číslo 52XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezvníku výhybky číslo 74 po námezvník výhybky číslo 85a.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, sudá jen TV, od vložených izolací v km (v koleji číslo 2a) a v km (v koleji číslo 6)a úsekového děliče číslo 9 po ÚO 412, 423</p>	01.07.2023	10:10 - 20:00	Vložení vzdušné izolace na zhlaví 2. TK směr Přelouč, mezi výhybky číslo 92ab a 90XN. Převěšení TV. Překotvení koleje číslo 6. Úprava polohy PPB287, 370, 407, 408.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND+VNJŘ+NVÚ. V souběhu s výlukou 53082 D. Zastavený provoz v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L. a obousměrný jednokolejný provoz po 1. TK Přelouč - Pardubice hl. n.</p>

501	Z-53137 D	<p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10b. bez TV, 10b, její část od návěstidla S10b po námezník výhybky číslo 44XN</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 73, 82 a hrotů jazyků výhybky číslo 62 po námezník výhybky číslo 90XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 44XN po námezník výhybky číslo 47XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 62 po námezník výhybky číslo 85a.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, traťová + TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6., 6c. jen TV, od vložených izolací v km (v koleji číslo 2a) a v km ... (v koleji číslo 6) po vloženou izolaci v km.... (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV</p>	02.07.2023	08:10 - 18:00	Snesení TV nad 8. SK, rekonstrukce kolejí 2., 2a., 4., 6.	<p>Změna od RPV. Oproti RPV větší rozsah vyloučení (vyloučení TK směr Pardubice-Rosice nad Labem) ZP+ND. V souběhu s výlukou 53082 D. Zastavený provoz v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.</p>
-----	-----------	---	------------	---------------	---	--

501	Z-53137 F	<p>Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 10b., 12., 12b. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezničky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN a hroty jazyků výhybky číslo 39XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42XN a námezničku výhybky číslo 44XN po návěstidlo Sc8 a hroty jazyků výhybek číslo 52XN a 53XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 79 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vloženou izolaci v km ... (v koleji číslo 2a) a v km ... (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	03.07.2023-06.07.2023	08:10 - 18:00	Demontáž spojek TV a bran, zřízení staveništního křížení K4.	<p>Změna od RPV. Oproti RPV větší rozsah vyloučení a ovlivnění TK směr Pardubice-Rosice nad Labem ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.</p>
501	Z-53137 G	<p>Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 12. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 79 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV</p>	07.07.2023-08.07.2023	08:10 - 18:00	Demontáž spojek a TV, demontáž bran.	<p>Změna od RPV. Oproti RPV větší rozsah vyloučení a ovlivnění TK směr Pardubice-Rosice nad Labem ZP+NVÚ+ND. V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.</p>

501	Z-53137 H	<p>Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 12., 18a., 20b. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 79 po námezník výhybky číslo 85a a hroty jazyků výhybky číslo 90X. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV</p>	09.07.2023-10.07.2023	08:10 - 18:00	Demontáž spojek a TV, demontáž bran, zřízení staveništního křížení K3.	<p>Změna od RPV. Oproti RPV větší rozsah vyloučení a ovlivnění TK směr Pardubice-Rosice nad Labem ZP+NVÚ+ND. V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice- Rosice n. L.</p>
-----	-----------	--	-----------------------	------------------	--	---

501	Z-53137 I	<p>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, 1., 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 94XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky číslo 90XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč od námezníku výhybky číslo 85XN po námezníky výhybek číslo 72XN, 67XN, 61XNb.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3., 5. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3., 5., 7., 7a., 8e., 9., 10., 10b., 11., 12., 12b., 13., 13a., 13b., 14., 15., 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km (v koleji číslo 2a) a v km ... (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km ... (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	14.07.2023-16.07.2023	23:40 - 04:35	Demontáž bran.	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E.</p>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	----------------	--

501	Z-53137 I1	<p>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, 1., 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 94XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky číslo 90XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč od námezníku výhybky číslo 85XN po námezníky výhybek číslo 72XN, 67XN, 61XNb.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3., 5. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3., 5., 7., 7a., 8e., 9., 10., 10b., 11., 12., 12b., 13., 13a., 13b., 14., 15., 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km ... (v koleji číslo 2a) a v km ... (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km ... (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	16.07.2023-17.07.2023	23:40 - 03:50	Demontáž bran.	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E.</p>
-----	------------	--	-----------------------	---------------	----------------	--

501	Z-53137 K	<p>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníku výhybky číslo 90XN po návěstidlo 2S.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km ... (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	29.07.2023-31.07.2023	07:30 - 03:50	Posun elektrického dělení po zrušení SpS Pardubice, demontáž stožárů.	<p>Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 53137 E.</p>
505	Z-53140 D	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námeztník výh. č. 100XB</p>	26.07.2023	08:00 - 18:00	Navaření srdcovek výh. č. 100XA, 100XB.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53140 C.</p>
505	Z-53135 A	<p>Pardubice-Rosice nad Labem, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námeztník výhybky číslo 17</p> <p>Pardubice-Rosice nad Labem, 2b., 2c. bez TV,</p> <p>Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, zhlaví v části od námeztníku výhybky číslo 17 po hrot výhybky číslo 17, od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20, od námeztníku výhybky 27 po námeztník výhybky 28.</p> <p>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 2. + TV,</p> <p>Stéblová, záhl. jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4</p>	01.07.2023-04.07.2023	01:20 - 04:30	Úprava GPK, III podbíjení.	<p>Změna od RPV. Původní termín 1.7 - 3.7.</p>

505	Z-53135 F	Pardubice-Rosice nad Labem, 1., 3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 19, 3. SK její část od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 19. Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. 1. TK směr Stéblová, Jeho část od počítacího bodu PPB40 v km 3,290 (mezi výhybkami 19-24) po námezník výhybky číslo 19. Pardubice-Rosice nad Labem, celá jen TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, traťová jen TV	03.07.2023-06.07.2023	20:30 - 19:00	Úprava GPK, III. podbití.	Změna od RPV. (4.-6.) LNT+ND. V souběhu s výlukou 53135 A zastavený provoz směr Stéblová (do 4.7. 4:30 hod.), B, E1 (3.7. 20:30 - 4.7. 17:00). A v souběhu s výlukou 53137 F (8:10 - 18:00). Zastavený provoz Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem.
505	Z-53135 D	Pardubice-Rosice nad Labem, 2., 7., 7a., 7b., 9., 11. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. směr Pardubice hl.n. jeho část od námezníků výhybek číslo 12, 11 po hrot výhybky číslo 9. Pardubice-Rosice nad Labem, výh.: 7, Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. směr vlečkový areál od námezníků výhybek číslo 18, 20, 21 po návěstidla Se21, Se22, Se23	05.07.2023	07:00 - 19:00	Úprava GPK, III. podbití.	Změna od RPV. (7.-10.) ND. V souběhu s výlukou 53135 B, F, E zastavený provoz směr Stéblová a 53111 E (do 17:00). A v souběhu s výlukou 53137 F (8:10 - 18:00). Zastavený provoz Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem.
505	Z-53135 D	Pardubice-Rosice nad Labem, 2., 7., 7a., 7b., 9., 11. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. směr Pardubice hl.n. jeho část od námezníků výhybek číslo 12, 11 po hrot výhybky číslo 9. Pardubice-Rosice nad Labem, výh.: 7, Pardubice-Rosice nad Labem, zhl. směr vlečkový areál od námezníků výhybek číslo 18, 20, 21 po návěstidla Se21, Se22, Se23	06.07.2023	07:00 - 19:00	Úprava GPK, III. podbití.	Změna od RPV. (7.-10.) ND. V souběhu s výlukou 53135 B, F, E zastavený provoz směr Stéblová a 53111 E (do 17:00). A v souběhu s výlukou 53137 F (8:10 - 18:00) Zastavený provoz Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem.

505	Z-53135 D	Pardubice-Rosice nad Labem , 2., 7., 7a., 7b., 9., 11. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. směr Pardubice hl.n. jeho část od námezníků výhybek číslo 12, 11 po hrot výhybky číslo 9. Pardubice-Rosice nad Labem , výh.: 7, Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. směr vlečkový areál od námezníků výhybek číslo 18, 20, 21 po návěstidla Se21, Se22, Se23	07.07.2023	07:00 - 19:00	Úprava GPK, III. podbití.	Změna od RPV. (7.-10.) V souběhu s výlukou 53135 E.
505	Z-53135 B	Stéblová , 1. + TV, kolejově její část od návěstidla L1 po hrot výhybky číslo 5 Stéblová , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem , 1. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla 1S po počítací bod PPB55 v km 4,235 (mezi výhybkami 26 a 29)	03.07.2023-06.07.2023	20:30 - 19:00	Úprava GPK, III. podbití.	Změna od RPV. Původně 11.-14. ND. V souběhu s výlukou 53135 A, E1, F zastavený provoz směr Stéblová (do 4.7. 4:30 hod.). A v souběhu s výlukou 53137 F (8:10 - 18:00) Zastavený provoz Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem.
511	Z-53078 A	Hradec Králové hlavní nádraží - Všetary , traťová bez TV, Všetary , celá bez TV, Všetary - Hněvčeves , traťová bez TV	03.07.2023-10.07.2023	08:00 - 16:00	Opravné práce v km 10,061 - 13,900, SVK, BK, oprava přejezdu v km 14,713 (P5389).	Změna od RPV. Původní termín duben 2023. ZP+ND.
511	Z-53078 B	Všetary , zab. zař.: '' PZS v km 5,803 (P5380)	10.07.2023-13.07.2023	16:00 - 16:00	Doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5379) v dopravně Všetary.	Změna od RPV. Původní termín duben 2023. V souběhu s výlukou 53078 C. Jízda vlaků na Op.
511	Z-53078 C	Všetary - Hněvčeves , zab. zař.: TZZ	10.07.2023-13.07.2023	16:00 - 16:00	Vypnutí a provedení úprav TZZ.	Změna od RPV. Původní termín duben 2023 V souběhu s výlukou 53078 B. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na tel. dorozumívání.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63030 Y4	Dobřichovice , celá jen TV, Dobřichovice - Praha-Radotín , 1. + TV, Praha-Radotín - Dobřichovice , 2. + TV, Praha-Radotín , celá + TV, Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 3. + TV, Závodiště odbočka , záhl. radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. Závodiště odbočka - Tunel odb. , 3. + TV, Praha-Radotín - Závodiště odbočka , 1. + TV, Závodiště odbočka , záhl. radotínské, zhlaví a záhlaví smíchovské od náv. 1S po náv. 1L. Závodiště odbočka - Praha-Smíchov , 1. + TV, Praha-Smíchov - Závodiště odbočka , 2. + TV, Závodiště odbočka , záhl. smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín , 2. + TV, Tunel odb. - Závodiště odbočka , 4. + TV, Závodiště odbočka , záhl. krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín , 4. + TV, Tunel odb. , celá + TV, Tunel odb. - Praha-Krč , traťová + TV, Praha-Smíchov , celá jen TV, napětově celý obvod osobního nádraží	11.07.2023-12.07.2023	00:25 - 04:15	Napětové zkoušky.	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
521	Z-63180 A	Praha-Smíchov - Závodiště odbočka , 1., 2. jen TV	16.07.2023-17.07.2023	00:05 - 04:20	Mnt ochranné konstrukce pod mostem.	Nad RPV. LNT.

523	Z-63180 B	Praha-Braník - Praha-Krč, traťová bez TV, Praha-Braník, celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Modřany zastávka, traťová bez TV	13.07.2023-15.07.2023	00:50 - 04:40	Mnt ochranné konstrukce pod mostem.	Nad RPV. ZP.
524	63034 A1	Mstětice - Čelákovice, 1. + TV	20.07.2023-21.07.2023, 24.07.2023-27.07.2023	09:00 - 16:00	Stavba TZ.	Nad RPV. VNJR. Souběh s ROV 63161 B, C.
524	63034 A2	Mstětice - Čelákovice, 1. + TV	22.07.2023-23.07.2023	08:00 - 18:00	Stavba TZ.	Nad RPV. VNJR. Souběh s ROV 63161 B, C.
524	Z-63161 D7	Praha-Horní Počernice, 1., 2., 3. + TV, záhl. a zhl. skalské od náv. L1, L2, L3 k náv. 1S a 2S (vč. části SK 1, 2, 3)	09.07.2023-10.07.2023	22:40 - 04:20	Dmt spojek, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63100 B.
524	Z-63161 E7	Praha-Horní Počernice, 1., 3. + TV, záhl. a zhl. skalské od náv. L1, L3 k náv. 1S (vč. části SK 1, 3)	10.07.2023-16.07.2023	22:40 - 04:20	Dmt spojek, úprava TV, mnt trakčních bran.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou C a ROV 63100 B.
524	Z-63161 C	Praha-Horní Počernice, 2. + TV, záhl. skalské od náv. Se21 k náv. L2 (včetně části SK 2)	15.07.2023-16.08.2023	04:20 - 18:00	Modernizace.	Nad RPV.
524	Z-63161 J5	Praha-Horní Počernice, 1. bez TV, záhl. skalské od náv. 1S k L1 (včetně části SK 1)	18.07.2023-19.07.2023	09:55 - 13:00	Sypání.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou B.
524	Z-63161 F1	Skály výhybna, zhl. od nám. výh. č. 1 k náv. S4. Skály výhybna, 2., 4. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2 a 4 od náv. Lc4 k náv. S2. Skály výhybna, záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. L2. Skály výhybna - Praha-Vysočany, 2. bez TV, Praha-Vysočany, záhl. a zhl. počernické od náv. 2L k náv. Se9. Skály výhybna, 2., 4. jen TV, Skály výhybna - Praha-Vysočany, 2. jen TV	03.07.2023-05.07.2023	08:00 - 18:00	Regulace TV.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapou B.
524	Z-63161 H1	Skály výhybna - Praha-Vysočany, 0. + TV, Skály výhybna, záhl. a zhl. vysočanské od náv. 0S k náv. Se7	08.07.2023-09.07.2023	08:00 - 18:00	Regulace TV.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapou B.

524	Z-63161 G1	Praha-Vysočany - Skály výhybna , 1. + TV, Skály výhybna , záhl. vysočanské od náv. 1S k nám. výh. č. 6	06.07.2023-07.07.2023	08:00 - 18:00	Regulace TV.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapou B.
526	Z-63175 B	Praha-Bubeneč , výh.: kolejová spojka 1/2, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 2 z vedlejšího směru Praha-Bubeneč , výh.: kolejová spojka 3/4, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 3 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 4 z vedlejšího směru	02.07.2023-03.07.2023	19:30 - 07:30	Nesjízdne spojky 1/2, 3/4.	Změna od RPV. Nesjízdne spojky v čase 19:30-7:30 hod.
526	Z-63175 E	Praha-Bubeneč , 4. bez TV	04.07.2023-05.07.2023	20:00 - 09:00	Odstavení mechanizace.	Změna od RPV. Odstavení mechanizace na staniční koleji.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63183 A	Praha-Radotín , záhl. směr 2. TK Radotín - Dobřichovice. Praha-Radotín - Dobřichovice , 2. + TV, Dobřichovice , záhl. směr 2. TK Praha Radotín - Dobřichovice	01.07.2023-05.07.2023	10:45 - 19:00	Výměna kolejnic.	Nad RPV. PVNJR+ND. PJ 50 km/h v délce cca 1000 m.
521	Z-63183 B	Dobřichovice , záhl. směr 1. TK Dobřichovice - Praha Radotín. Dobřichovice - Praha-Radotín , 1. + TV, Praha-Radotín , záhl. směr 1. TK Dobřichovice - Praha Radotín	06.07.2023-09.07.2023	07:30 - 15:15	Výměna kolejnic.	Nad RPV. PVNJR+ND. PJ 50 km/h v délce cca 1000 m.
707	Z-95006 A	Strakonice - Strunkovice nad Volyněkou , zab. zař.: PZS v km 5,219 (P950)	17.07.2023-21.07.2023	08:00 - 16:00	Výměna reléového domku a technologie vč. výstražníků PZZ P950 v km 5,219.	Nad RPV. Op
709	93024 D1	Zliv - Dívčice , 2. + TV	05.07.2023-06.07.2023	18:45 - 02:15	Rekonstrukce silničního nadjezdu v km 233,130 "Zbudov" - osazování a montáž říms silničního nadjezdu (akce JČK na SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

709	93024 E1	Dívčice - Zliv, 1. + TV	06.07.2023-07.07.2023	18:45 - 02:15	Rekonstrukce silničního nadjezdu v km 233,130 "Zbudov" - osazování a montáž říms silničního nadjezdu (akce JČK na SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
709	Z-95009 A	Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, zab. zař.: traťové. Příkosice - Nezvěstice, zab. zař.: traťové. Nezvěstice - Nepomuk, ost. zař.: informační systémy pro cestující . Starý Plzenec - Sušice, sděl. zař. TTC ústředny. TTC ústředny v dopravnách Starý Plzenec, Nezvěstice, Blovice, Nepomuk, Horažďovice předměstí, Horažďovice, Velké Hydčice, Žichovice, Sušice. Plzeň-Koterov, sděl. zař. GSM-R. Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, sděl. zař. traťový telefon	25.07.2023	08:00 - 24:00	Přeložka optického kabelu.	Nad RPV. Telefonické dorozumívání.
709	Z-95009 B	Plzeň-Koterov, zab. zař.: SZZ částečně, vjezdové návěstidlo 1S, seřaďovací návěstidlo Se11, kolejový úsek 1. SK Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov, zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje, kolejový úsek 1T1 KO-PL	27.07.2023	08:00 - 12:00	Přepojení metalických kabelů.	Nad RPV. Telefonické dorozumívání, jízdy kolem neobsluhovaných návěstidel.
711	Z-93107 A	Švihov u Klatov - Klatovy, traťová + TV	24.07.2023-29.07.2023	07:00 - 16:00	Odbednění mostovky (SO 201), úprava TV - zrušení dočasného neutrálního pole trakčního vedení v km 51,100 - 51,250.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
712	Z-93105 A	Nýřany - Stod, traťová bez TV, Chotěšov výh., celá bez TV, Stod, záhl. a zhl. směr Chotěšov včetně staničních kolejí 1a, 2a a části staničních kolejí od návěstidla L k návěstidlům Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc6, Se6, Se7 a Se8	31.07.2023-03.08.2023	07:50 - 16:00	Odstranění DVK, výměna pražců, oprava GPK, oprava přejezdu km 134,661 (P609).	Změna od RPV. V RPV v měsících dubnu a květnu, doplněna výluka v dopravě Stod. ZP+ND. PJ 50 km/h 1500 m 5 dní po ukončení výluky.
713	Z-63073 C1	Hořovice, 4. bez TV, její část od km 58,039 po km 58,184	01.07.2023-03.07.2023	07:00 - 17:00	Přípravné práce.	Nad RPV.
713	Z-63073 F1	Hořovice, 2. bez TV, její část od km 58,161 po náv. Lc2	04.07.2023	07:00 - 17:00	Vložení děličů SK 2.	Změna od RPV. V RPV noční výluka.

713	Z-63073 R1	Hořovice, sudá jen TV	04.07.2023	07:00 - 17:00	Vložení děličů SK 2.	Změna od RPV. V RPV noční výluka. NVÚ.
713	Z-63073 A	Hořovice, 2. bez TV, její část od náv. S2 po km 58,161 Hořovice, 4. bez TV, její část od km 58,039 po km 58,184	04.07.2023-03.10.2023	07:00 - 17:00	Demontáž části staniční koleje č. 2 a č. 4, stavební práce na prodloužení podchodu pro cestující.	Nad RPV.
713	Z-63073 P	Hořovice, 2. jen TV, její část mezi provizorními ÚD č. P01 v km 58,039 a P02 v km 58,161 Hořovice, 4. jen TV	04.07.2023-03.10.2023	17:00 - 17:00	Prodloužení podchodu.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 5.7. - 2.10., navýšení o 2 dny, v RPV výluka pouze části 4. SK.
713	Z-63073 E1	Hořovice, 4. bez TV, její část od náv. S4 po km 58,039	05.07.2023	07:00 - 17:00	Zřizování nového železničního svršku nad místem prodloužení podchodu.	Změna od RPV. V RPV noční výluka.
713	Z-63073 S1	Hořovice, 2. jen TV, její část od ÚD 402 po provizorní ÚD P01 v km 58,039 a od provizorního ÚD P02 v km 58,161 po ÚD 412	05.07.2023	07:00 - 17:00	Demontáž KP.	Změna od RPV. V RPV noční výluka. NVÚ.
715	Z-93062 A	Písek, 3. bez TV, Písek, zhl. směr Písek město v části od námezničku výhybky č. 5 k námezničku výhybky č. 3. Písek, 1., 1b., 3., 3b. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví, včetně částí zhlaví směr Putim a včetně zhlaví směr Čížová a Písek město v úseku od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 4 k děliči TV č. 1 a ke koncům TV směr Čížová a Písek město	17.07.2023-21.07.2023	07:45 - 16:30	TSO výhybky č. 5 včetně přípojných polí a části SK č. 3 - výměna výhybky, kolejových roštů a znečištěného kolejového lože, termitové svařování výhybky a části SK č. 3 do BK, ověření sjízdnosti TV.	Změna od RPV. V RPV v měsíci květnu, doplněna výluka 3. SK NVÚ.
716	Z-93088 A	Blatná - Nepomuk, traťová bez TV, Kasejovice, celá bez TV	15.07.2023-24.07.2023	06:30 - 18:35	TSO koleje v km 21,700-22,200; TSO žel. přejezdů v km 11,757 (P1282); km 13,236 (P1284) a km 18,132 (P1292), běžná údržba železničního svršku v traťových úsecích.	Změna od RPV. V RPV pouze výluka Nepomuk - Kasejovice ve dnech 11. - 20.7.2023 ZP+ND.
716	Z-93088 B	Blatná, 2. bez TV, v části od návěstidla S2 k návěstidlu L2 Blatná, 4. bez TV, zhl. a zhl. směr Kasejovice. Blatná, zab. zař.: PZS v km 0,456 (P8360)	15.07.2023-24.07.2023	06:30 - 17:30	TSO staniční koleje č. 2, úpravy polohy a konstrukce nástupiště u 4. SK před stavbou ETCS.	Změna od RPV. V RPV pouze výluka 2. SK 7N v měsíci srpnu, navýšení o 3 dny. V souběhu s ROV 93088 A.

716	Z-93098 D	Blatná , 1. bez TV, v části od návěstidla S1 k návěstidlu L1	26.07.2023-08.08.2023	08:00 - 17:00	Změna polohy a konstrukce nástupišť u SK č. 1 a 2 v dopravně Blatná před stavbou ETCS.	Nad RPV.
717	Z-93094 B	Poběžovice , zhl. 2. staniční koleje směr Horšovský Týn, od hrotu jazyka výhybky č. 2 ke hrotu jazyka výhybky č. 6	22.07.2023-28.07.2023	08:50 - 14:50	Oprava výh. č. 2, 4, a 1/2 DKS.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63174 B	Libice nad Cidlinou , 1. bez TV, lichá jen TV	10.07.2023-14.07.2023	08:00 - 15:00	Odstranění blátivých míst, doplnění štěrkového lože, zřízení odvodnění, podbití, práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63174 A	Nymburk seřadovací nádraží , 98. bez TV, od konce výhybky č. 364 v km 2,732 po konec výhybky č. 370 v km 2,961 Nymburk hlavní nádraží , 8a,10a jen TV, Nymburk seřadovací nádraží , 2a, 98., 99. jen TV, napětově včetně TV nad vlečkou č. 1148 "OKV Nymburk" a vlečkou č.1415 "ČD a.s.DPOV Nymburk"	15.07.2023-19.07.2023	08:00 - 16:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože.	Nad RPV.
503	63092 X3	Dřísy , 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	09.07.-11.07., 23.07.-24.07.	23:00 - 04:00	Stavba TB, převěs TV.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 10/2023. ZP+NVÚ.
503	Z-73226 B	Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky , 2. + TV	04.07.2023-08.07.2023	08:00 - 18:00	Betonáž TZ.	Změna od RPV. V RPV 05/2023 přesun. PJ 50 km/h.
503	Z-73226 A	Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží , 1. + TV	09.07.2023-15.09.2023	08:00 - 18:00	Rekonstrukce traťové koleje, výstavba PHS.	Změna od RPV. V RPV od 03/2023- přesun. PJ 50 km/h
503	72A30621	Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov , 2. + TV,	02.07.2023-03.07.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Nad RPV.
527	Z-63175 G	Praha-Bubeneč , 2., 4., 2a. + TV, záhl. a zhl. roztocké, jeho část od námezníku výh. č. 11, po návěstidlo Se9	06.07.2023-07.07.2023	07:00 - 19:00	Podbíjení.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací. NVÚ.
527	Z-63175 O	Roztoky u Prahy , 6. bez TV	09.07.2023-06.08.2023	19:00 - 09:00	Odstavení mechanizace.	Změna od RPV. Odstavení mechanizace na staniční koleji

527	Z-63175 J	Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč , 1. + TV, Roztoky u Prahy , 1. + TV, záhl. a zhl. bubenečské, jeho část od námeztníku výh. č. 6 po návěstidlo 1L. Praha-Bubeneč , záhl. a zhl. roztocké, jeho část od návěstidla 1S po námeztník výh. č. 13	10.07.2023-18.07.2023	07:00 - 19:00	Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK koleje a výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, oprava nástupišť.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací, v RPV 7N. VNJŘ. J+O, J+O+K, J+O+K+L, J+O+K+M, J+O+N.
527	Z-63175 P	Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou , 2. + TV, Roztoky u Prahy , záhl. a zhl. libčické, jeho část od návěstidla 2S po námeztník výh.č.14. Libčice nad Vltavou , 2., 4., 2a., 2b. + TV, výh.: 12, 13, jejich část od námeztníku po hrot jazyka, Libčice nad Vltavou , záhl. a zhl. roztocké, jeho část od návěstidla 2L po námeztník výh. č. 6	19.07.2023-27.07.2023	07:00 - 19:00	Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK koleje a výhybek, oprava nástupišť, oprava přejezdů P2396 v km 423,074; P2397 v km 425,652, P2398 v km 429,441; P2399 v km 429,707; P2400 v km 430,383.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací v RPV 7N. NVÚ+VNJŘ. P+O, P+O+Q, P+O+R, P+O+R+S
527	Z-63175 T	Libčice nad Vltavou , výh.: kolejová spojka 1/4, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 4 z vedlejšího směru Libčice nad Vltavou , výh.: kolejová spojka 2/3, kolejově od hrotů jazyků výh.č. 2 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 3 z vedlejšího směru	27.07.2023-28.07.2023	19:00 - 07:00	Nesjízdne spojky 1/4, 2/3.	Změna od RPV. Nesjízdne spojky v čase 19:00-7:00 hod. T+O.
527	Z-63175 U	Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy , 1. + TV, Libčice nad Vltavou , 1., 3., 5., 1a., 1b. + TV, výh.: 7, 8, jejich část od námeztníku výh. č. 7 po námeztník výh. č. 8, záhl. a zhl. roztocké, jeho část od návěstidla 1L po námeztník výh. č. 5. Roztoky u Prahy , záhl. a zhl. libčické, jeho část od návěstidla 1S po námeztník výh. č. 13	28.07.2023-05.08.2023	07:00 - 19:00	Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK koleje a výhybek, oprava nástupišť, oprava přejezdů P2396 v km 423,074; P2397 v km 425,652, P2398 v km 429,441; P2399 v km 429,707; P2400 v km 430,383	Výl. nad RPV. Navýšený rozsah prací NVÚ+VNJŘ. U+O, U+O+V
527	Z-73201 B	Lovosice 5SK bez TV mezi návěstidly L5-S5	01.07.2023-11.07.2023	21:00-05:00	Nakládka a odvoz materiálu.	Současné s ROV 73201 A.

537	Z-63177 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží, výh.: 33, 35	31.07.2023-03.08.2023	08:40 - 17:40	Výměna výhybkových dílů ve výhybkách č. 33, 35, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr MB Město - Katusice.
542	63081 C	Zálučí odb. - Dolní Bousov, traťová bez TV, část traťové koleje Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov v úseku Dolní Bousov - nákladiště Kněžmost (od vjezdového návěstidla BL dopravní Dolní Bousov do km 32,000) Dolní Bousov, záhl. a zhl. směr Mladá Boleslav město, jeho část, od návěstidla L po námezník výhybky č. 6. Dolní Bousov, záhl. a zhl. směr Zálučí odb., jeho část, od návěstidla BL po námezník výhybky č. 5.	23.07.2023-03.08.2023	08:00 - 16:00	Oprava výhybek č. 1, 2, 3, 4, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, upevňovadel, štěrkového lože, úprava odvodnění, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63070.
542	Z-53110	Dolní Bousov - Libuň, traťová bez TV	31.07.2023-03.08.2023	07:00 - 18:00	SVK v km 37,600-37,900, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, svařování, oprava přejezdu P4669 v km 37,790	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63070
542	Z-63070 A	Mladá Boleslav město - Dolní Bousov, traťová bez TV, část traťové koleje od km 21,850	24.07.2023-01.08.2023	08:00 - 17:00	Výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 22,145 (P4642) a přejezdu v km 24,300 (P4646).	Přesun v rámci RPV z dubna. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73200 C1	<p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov, 1. + TV, Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od návěstidla 1S po námezník hroty jazyků výhybky č. 12. Krupka-Bohosudov, 5. bez TV, 1a., 1., 3. + TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námezníku výhybky č. 7XS po námezník výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS. Krupka-Bohosudov - Chabařovice, 1. + TV, Krupka-Bohosudov, vých.: 10, od hrotů jazyků výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 10</p>	20.07.2023-21.07.2023, 25.07.2023-26.07.2023, 30.07.2023-31.07.2023	22:50 - 03:45	Úprava a regulace TV systémů P2/2, Sp3, Sp4, 2/1 trať, strojní podbití, svařování kolejových spojek č. 12/13 a 14/15.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73200 C	<p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov, 1. + TV, Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od návěstidla 1S po námezník hroty jazyků výhybky č.12. Krupka-Bohosudov, 5. bez TV, 1a., 1., 3. + TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námezníku výhybky č.7XS po námezník výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS. Krupka-Bohosudov - Chabařovice, 1. + TV, Krupka-Bohosudov, vých.: 10, od hrotů jazyků výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 10</p>	21.07.2023-23.07.2023	22:50 - 05:00	Strojní podbití, svařování kolejových spojek č. 12/13 a 14/15.	Nad RPV. ZP+ND.

504	Z-73200 C2	Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov , 1. + TV, Krupka-Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od návěstidla 1S po námezník hroty jazyků výhybky č. 12. Krupka-Bohosudov , 5. bez TV, 1a., 1., 3. + TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 Krupka-Bohosudov , záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námezníku výhybky č. 7XS po námezník výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS. Krupka-Bohosudov - Chabařovice , 1. + TV, Krupka-Bohosudov , výh.: 10, od hrotů jazyků výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 10	26.07.2023-30.07.2023	19:45 - 03:45	Montáž TV systému Sp3 a Sp4.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73200 F1	Teplice v Čechách , celá + TV	20.07.2023-21.07.2023, 25.07.2023-26.07.2023, 30.07.2023-31.07.2023	22:50 - 03:45	Demontáž a montáž NB TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73200 F	Teplice v Čechách , celá + TV	21.07.2023-23.07.2023	22:50 - 05:00	Demontáž a montáž NB TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73200 F2	Teplice v Čechách , celá + TV	26.07.2023-30.07.2023	19:45 - 03:45	Demontáž a montáž NB TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73159 A1	Jeníkov-Oldřichov , 1b., 2b. + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	26.07.2023-27.07.2023	23:55 - 03:45	Přípravné práce pro demolici konstrukce mostu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73159 A2	Jeníkov-Oldřichov , 1b., 2b. + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	27.07.2023-28.07.2023	21:30 - 03:45	Přípravné práce pro demolici konstrukce mostu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

504	Z-73159 A	Jeníkov-Oldřichov , 1b., 2b. + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	28.07.2023-29.07.2023	21:30 - 04:50	Snesení stávajících nosníků mostu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73159 A	Jeníkov-Oldřichov , 1b., 2b. + TV, kolejově od návěstidel Sc1b, Sc2b směr Bílina Jeníkov-Oldřichov , záhl. bílinské 1. a 2. traťové koleje. Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina , 1., 2. jen TV	29.07.2023-30.07.2023	21:30 - 04:50	Demolice sloupů mostu.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
520	Z-63173 G	Jeneček odb. - Rudná u Prahy , traťová bez TV	14.07.2023-18.07.2023	12:00 - 10:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV. ZP+ND.
520	Z-63179 A	Loděnice - Nučice , traťová bez TV	10.07.2023-14.07.2023	09:15 - 16:45	Výměna mostnic na mostě v km 10,090, obnova protikorozní ochrany OK mostu.	Nad RPV. ZP+ND.
528	Z-63173 A	Praha-Dejvice , celá bez TV, Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín , traťová bez TV, Praha-Veleslavín , celá bez TV, Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně , traťová bez TV	01.07.2023-21.07.2023	07:30 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření, oprava přejezdu P 9 v km 7,619 v dopravně Praha-Veleslavín.	Nad RPV. ZP+ND.
528	Z-63173 C	Hostivice , záhl. kladenské. Hostivice - Jeneček odb. , traťová bez TV, Jeneček odb. , záhl. hostivické, zhlaví a zhlaví kladenské od náv. L po náv. S (včetně celé J staniční koleje)	14.07.2023-18.07.2023	12:00 - 10:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV. ZP+ND.
528	Z-63173 D	Jeneček odb. - Jeneč , traťová bez TV, Jeneč , celá bez TV,	14.07.2023-18.07.2023	12:00 - 10:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV. ZP+ND.
528	Z-63173 E	Jeneč - Unhošť , traťová bez TV, Unhošť , celá bez TV	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV. ZP+ND.

528	Z-63140 B	Unhošť - Kladno , traťová bez TV, Kladno , zhl. směr Unhošť od zarážedla v km 27,290 po km 28,381, včetně SK 43 - levá výtažná. Kladno , záhl. a zhl. směr Unhošť od náv. L po km 28,340 (mezi hroty výh. č. 2 a 3). Kladno , zhl. směr Unhošť od zarážedla v km 27,050 po námezník výh. č. 9, včetně SK 45 - pravá výtažná	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Výstavba zhlaví.	Nad RPV. ZP+ND.
528	Z-65006 B	Unhošť - Kladno , zab. zař.: TZZ - automatické hradlo	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Aktivace AH + úvazek do MPZZ.	Nad RPV.
528	Z-63140 A	Kladno , záhl. směr Kladno-Ostrovec od km 0,840 po náv. KS. Kladno - Kladno-Ostrovec , traťová bez TV, Kladno-Ostrovec , celá bez TV, Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí , traťová bez TV	01.07.2023-09.12.2023	08:00 - 00:00	Modernizace.	Změna od RPV. Původně 05/2023, prodlouženo - změna technologie ZP+ND. A + B + C + ROV 63031 A, D + ROV 65006 A, B, C, D, E, F, G
528	Z-63140 C	Kladno , záhl. a zhl. směr Kamenné Žehrovice od km 28,235 po zarážedlo v km 28,829, včetně SK 41 - ukradená a části SK 3	01.07.2023-09.12.2023	08:00 - 00:00	Modernizace.	Nad RPV.
528	Z-65006 A	Kladno , zab. zař.: záhlaví a zhlaví směr Unhošť	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Aktivace MPZZ.	Nad RPV. A + B + C + D + ROV 63031 A, D + ROV 63140 A, C, B
528	Z-65006 C	Kladno , zab. zař.: PZZ v km 26,705	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Aktivace PZZ v km 26,705.	Nad RPV.
528	Z-65006 D	Kladno , zab. zař.: záhlaví a zhlaví směr Kamenné Žehrovice	01.07.2023-21.07.2023	08:00 - 19:00	Aktivace MPZZ.	Nad RPV.
528	Z-65006 E	Kladno - Kamenné Žehrovice , zab. zař.: TZZ - automatické hradlo	07.07.2023-14.07.2023	08:00 - 17:00	Aktivace AH + úvazek do MPZZ.	Nad RPV. A + B + C + D + E + F + G + ROV 63031 A, D + ROV 63140 A, C, B.
528	Z-65006 F	Kladno , zab. zař.: PZZ v km 29,851	07.07.2023-14.07.2023	08:00 - 17:00	Aktivace PZS v km 29,851.	Nad RPV.
528	Z-65006 G	Kladno , zab. zař.: PZZ v km 28,472	07.07.2023-14.07.2023	08:00 - 19:00	Aktivace PZS v km 28,472.	Nad RPV.

529	Z-73210 B	Obrnice , 2., 4., 6., 8. jen TV, výh.: č. 25ab, záhl. bečovské traťové koleje, napětově ETAPIZACE Bečov u Mostu - Obrnice , traťová bez TV	17.07.2023-21.07.2023	07:00 - 18:00	Výměna pražců a oprava GP výhybky č. 25ab.	Změna od RPV. V RPV v termínu 30.10-4N-2.11. ZP+NVÚ+ND.
529	Z-63173 H	Jeneček odb. , záhl. a zhl. středoklucké od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. NS (včetně celé S3 staniční koleje). Jeneček odb. - Středokluky , traťová bez TV, Středokluky , záhl. hostivické	14.07.2023-18.07.2023	12:00 - 10:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV. ZP+ND.
529	Z-73210 H	Lenešice - Břvany , traťová bez TV, Břvany , celá bez TV, Břvany - Bečov u Mostu , traťová bez TV	17.07.2023-29.07.2023	06:30 - 19:00	SVK, výměna pražců, oprava GPK, svařování, rekonstrukce výhybek č. 9, 10 Břvany, zrušení výhybky č. 6 - ORI, výměna přejezdové konstrukce v km 106,505 (P2160), odstranění porostu.	Změna od RPV. Přesun ze září 2023. ZP+ND.
529	Z-73210 I	Bečov u Mostu , záhl. a zhl. břvanské	23.07.2023-24.07.2023	07:30 - 17:00	Oprava GP výhybek č. 1, 2.	Nad RPV. ZP+ND.
531	Z-73210 A	Obrnice , 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)	15.07.2023-16.07.2023	07:00 - 18:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
531	Z-73210 A1	Obrnice , 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)	22.07.2023-23.07.2023	07:00 - 15:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73218 B	Cheb , zhl. směr Tršnice/Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se59 po námezník výhybky č. 78	13.07.2023	07:00 - 17:00	Odstranění původních LIS, zřízení nové BK.	Změna od RPV. Změna termínu, současně s ROV 73218 A
533	Z-73229 A	Cheb , zhl. směr Františkovy Lázně, v části od hrotů jazyků výhybky č. 73 po návěstidlo Se57 a námezník výhybky č. 801. Cheb , 805. bez TV	03.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73229 B	Cheb , 801. bez TV	04.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.

533	Z-73229 C	Cheb , zhl. směr Františkovy Lázně/Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 82 po hroty jazyků výhybky č. 88 a návěstidlo Se64	06.07.2023-07.07.2023	23:05 - 04:50	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV. ZP.
533	Z-73229 D	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námeznic výhybky č. 84 po hroty jazyků výhybky č. 87. Cheb , 30b. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 87 po námeznic výhybky č. 166	08.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV. ZP vlečka č. 3067.
533	Z-73229 E	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námeznic výhybky č. 86 po námeznic výhybky č. 87. Cheb , 30., 32. bez TV	09.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73229 F	Cheb , zhl. směr Františkovy Lázně, v části od hrotů jazyků výhybky č. 83 po hroty jazyků výhybky č. 803 a námeznic výhybky č. 88	10.07.2023	08:00 - 13:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73229 G	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 79 po námeznic výhybky č. 79. Cheb , 92. bez TV, v části od návěstidla Sc92 po námeznic výhybky č. 79	10.07.2023	08:00 - 13:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73229 H	Cheb , zhl. směr Schirnding, v části od hrotů jazyků výhybky č. 301 po námeznic výhybky č. 301, 303, 304. Cheb , 307a. bez TV	11.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna srdcovky.	Nad RPV.
533	Z-73229 I	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu/Schirnding, v části od námeznic výhybky č. 31 po námeznic výhybky č. 32	13.07.2023-15.07.2023	21:55 - 04:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna jazyků a opornic.	Nad RPV.
533	Z-73229 J	Cheb , zhl. střední, v části od námeznic výhybky č. 31 po námeznic výhybek č. 314, 316 a hroty jazyků výhybky č. 320	17.07.2023-19.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna srdcovek, výměna pražců.	Nad RPV.
533	Z-73229 K	Cheb , zhl. směr Tršnice/Františkovy Lázně, v části od hrotů jazyků výhybky č. 58 po hroty jazyků výhybky č. 68	20.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna jazyků a opornic.	Nad RPV.

533	Z-73229 L	Cheb , 12. bez TV, v části od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 65 Cheb , 18. bez TV, v části od návěstidla S18 po námezník výhybky č. 57 Cheb , 20. bez TV, v části od návěstidla S20 po námezník výhybky č. 56	12.07.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73229 M	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu/Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 37 po námezník výhybky č. 38	21.07.2023-22.07.2023	23:00 - 05:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
543	Z-73217 A	Cheb - Františkovy Lázně , traťová jen TV	11.07.2023-13.07.2023	07:20 - 13:00	Oprava silničního mostu v km 70,250, odvodnění trubiček izolace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. ZP Cheb - F. Lázně současně s ROV 73215 A, D, I.
543	Z-73215 A	Františkovy Lázně - Hazlov , traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žirovice-Seníky Hazlov , celá bez TV, Františkovy Lázně , záhl. a zhl. směr Hazlov, v části od návěstidla HS k námezníku výhybky č. 29. Františkovy Lázně , 3. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO č. 403 (km 67,250) k ÚD č. 15 (km 67,522)	10.07.2023-21.07.2023	08:00 - 14:00	TSO výhybky č. 29, výměna def. vadných kolejnic, oprava GPK s ASP v km 12,630 - 13,630, doplnění a úprava KL, oprava odvodnění, odstranění def. vad, výměna a svařování kolejnic v ŽST Hazlov.	Změna od RPV. Zkrácení termínu. ZP+ND. PJ 10 km/h – záhlaví směr Vojtanov v km 67,270 – 67,370, ve dnech od 10. 7. 2023, 8:00 hod. do 21. 7. 2023, 14:00 hod. PJ 50 km/h – TK, km 12,630 – 13,630 od 3. 8. 2023, 14:00 hod. do 7. 8. 2023, 12:00 hod. z důvodu konsolidace, současně s 73215 I.
543	Z-73215 I	Hazlov - Aš , traťová bez TV	10.07.2023-03.08.2023	08:00 - 14:00	Oprava propustků v km 19,070 a km 19,411, oprava odvodnění.	Změna od RPV. Zkrácení termínu. ZP+ND.
543	Z-73215 H	Tršnice - Františkovy Lázně , traťová + TV, Tršnice , záhl. a zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po námezníky výhybky č. 43XA	18.07.2023	11:00 - 17:00	Úprava GPK s ASP v km 0,410 - 1,100.	Nad RPV. ZP. Současně s ROV 73215 A, B, I.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	03.07.2023-07.07.2023, 24.07.2023-26.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23.

543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	10.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23, současně s ROV 73215 D1.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	11.07.2023-14.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23, současně s ROV 73215 D.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	17.07.2023-18.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	19.07.2023-21.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23, současně s ROV 73215 J.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	27.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23, současně s ROV 73215 E.
543	Z-73235 A	Vojtanov , záhl. a zhl. směr Bad Brambach, od návěstidla S po námezník výhybky č. 14. Vojtanov , 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1	28.07.2023	07:00 - 19:00	Stavební práce DB NETZ.	Nad RPV. ZP+ND. Dle Betra F 460134 23, současně s ROV 73215 F.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53147 A	Česká Třebová - Třebovice v Čechách, 1. + TV, Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se33. Česká Třebová, 8., 12. jen TV, jejich olomoucká část	05.07.2023-07.07.2023	06:00 - 23:00	Výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, svařování, výměna výhybkových součástí a broušení ve výhybkách č. 13 a 14.	Změna od RPV. Původně 7N v srpnu. NVÚ+VNJŘ. Jednokolejně jízdy v úseku D. Třebová - Parník - Č. Třebová os.n. - Třebovice v Č. po 2. TK!! Jízdy vlaků po odklonových trasách. Přesun z 26. -N- 28. června 2023 nevhodný souběh. Vlaky RailJet budou po bobu výluky projíždět po odkl. trasách.
326	Z-35015 A	Letovice, zab. zař.: PZS v km 204,614 (P6816)	24.07.2023-31.07.2023	08:30 - 13:30	Oprava PZS v km 204,614.	Změna od RPV. Přesun z června z důvodu konání jiných výluk na rameni 326. Uzavírka přejezdu pro všechny účastníky silničního provozu včetně chodců.
501	Z-53142 B	Česká Třebová - Parník odb., 2. + TV, Česká Třebová, záhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla Se498 po návěstidlo 2S. Parník odb., kolejově část 2. TK na Odb. Parník od návěstidla 2L po IS v km 248,997 (u námezníku výhybky č. 3)	17.07.2023-19.07.2023	07:00 - 21:00	Výměna kolejnic, oprava GPK, BK.	Změna od RPV. Původní termín září. VNJŘ. Jízdy po odklonových trasách.

501	Z-53142 C	Česká Třebová - Dlouhá Třebová, 2. + TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb., 4. + TV	20.07.2023-21.07.2023	07:00 - 21:00	Výměna kolejnic, svařování odstranění porostů.	Změna od RPV. Původně požadováno v září. VNJŘ. Jízdy po odklonových trasách.
501	Z-53142 D	Parník odb. - Česká Třebová, 1. + TV, Parník odb., kolejově část 1. TK na Odbočce Parník od IS v km 248,825 po návěstidlo 1L Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se66. Česká Třebová, 1., 3b., 5. jen TV, jejich pražská část	24.07.2023-25.07.2023	07:00 - 21:00	Výměna kolejnic, oprava GPK, BK.	Změna od RPV. Původně požadováno v září. NVÚ+VNJŘ. Jízdy po odklonových trasách.
501	Z-53142 F	Česká Třebová - Dlouhá Třebová, 1. + TV, Parník odb. - Česká Třebová odjezdová skupina, 3. + TV, Sc100 - vj. kol. č. 100 - Česká Třebová vjezdová skupina, 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150)	27.07.2023-28.07.2023	07:00 - 21:00	Výměna kolejnic, svařování, BK, sekání porostů.	Změna od RPV. Původně požadováno v září. VNJŘ. Jízdy po odklonových trasách.

5. Projednání změn MP – květen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 306 – Došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 23167 etapa G** v úseku **Suchdol nad Odrou – Odry**. Výluky budou probíhat ve dnech 22.05.2023, 23.05.2023 v časech od 07:50 hod. – do 14:10 hod. a jsou požadovány pro údržbové práce a opravu přejezdu v km 2,273.

VR 501 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53145 etapy A** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluky budou probíhat ve dnech 22.05.2023, 23.05.2023 v časech od 07:15 hod. – do 19:15 hod. a jsou požadovány pro opravy defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek.

VR 501 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53145 etapy B** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluky budou probíhat ve dnech 24.05.2023, 25.05.2023 v časech od 07:15 hod. – do 19:15 hod. a jsou požadovány pro opravy defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53145 etapa B1** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro opravy defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek.

VR 521 – Na žádost sdružení ŽESNAD.CZ byla v květnovém termínu **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63124 etapa A** v úseku **Praha-Zahradní Město – Praha-Krč**. Výluka byla požadována pro čištění šterkového lože, výměnu kolejnic, GPK a opravu odvodnění v termínu 22.05.2023 – 26.05.2023. Výluka bude přesunuta do měsíce října 2023.

VR 523 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63122 etapa D** v úsecích **Vrané nad Vltavou – Praha-Zbraslav – Praha-Modřany**. Výluka bude probíhat dne 10.05.2023 v čase od 09:15 hod. – do 19:10 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických závad.

VR 524 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63100 etapa I8** v dopravně **Praha-Vysočany** v termínu 18./19.05.2023 v čase od 23:40 hod. – do 04:00 hod. Výluka je požadována pro svařování výhybky č. 8.

VR 526 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65012 etapa A** v dopravně **Praha-Bubny**. Výluka bude probíhat dne 10.05.2023 v čase od 0:15 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro aktivaci provizorního SZZ.

VR 526 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63006 etapa M3** v dopravně **Praha-Bubny**. Výluka bude probíhat dne 10.05.2023 v čase od 4:00 hod. – do 07:30 hod. a je požadována pro mezistav do zahájení výluky dle etapy H1.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73138 etapa A** v dopravně **Ústí nad Labem hlavní nádraží**. Výluka byla požadována dne 23.05.2023 pro výměnu pražců ve výhybce č. 357.

VR 533 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73111 etapy A1** v úseku **Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří** a v dopravně **Vojkovice nad Ohří**. Výluky byly požadovány pro úpravy dispečerské řídicí techniky a další práce ve dnech 22.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023 v časech od 08:00 hod. – do 14:00 hod.

VR 533 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73111 etapa B** v úseku **Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří** a v dopravně **Vojkovice nad Ohří**. Výluka byla požadována pro betonáž základů TV dne 02.05.2023 v časech od 08:00 hod. – do 14:00 hod.

VR 533 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73111 etapy B1** v úseku **Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří** a v dopravně **Vojkovice nad Ohří**. Výluky byly požadovány pro úpravy dispečerské řídicí techniky a další práce ve dnech 26.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023 v časech od 08:00 hod. – do 14:00 hod.

VR 533 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73111 etapy C** v úseku **Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří** a v dopravně **Vojkovice nad Ohří**. Výluky byly požadovány pro montáž stožárů a bran TV, montáž napájecích převěsů ve dnech 20.05.2023, 21.05.2023 v časech od 0:30 hod. – do 04:30 hod.

VR 501 – Došlo k upřesnění termínu konání denní výluky dle **ROV 53074 etapy D** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat místo dříve uvedeného termínu 16.05.2023 dne 01.05.2023 v čase od 0:15 hod. – do 02:00 hod. Ostatní avizované termíny zůstávají stejné. Výluka je požadována pro demontáž řetězovek.

VR 501 – Z důvodu špatných geologických podmínek zjištěných při sanaci došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 53080 etapy B** v dopravně **Ústí nad Orlicí**. Výluka bude probíhat v termínu 02.05.2023 (od 05:00 hod.) – 04.05.2023 (do 07:00 hod.) a je požadována pro zřízení železničního spodku a svršku.

VR 501 – Z důvodu špatných geologických podmínek zjištěných při sanaci došlo k prodloužení výluky dle **ROV 53080 etapy C** v úseku **odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí** v dopravně **odbočka Bezpráví**. Výluka bude probíhat v termínu 08.05.2023 (od 12:00 hod.) – 09.05.2023 (do 21:00 hod.) a je požadována pro zřízení železničního spodku a svršku.

VR 537 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63111 etapy H** v dopravně **Neratovice**. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.05.2023 v čase od 21:55 hod. – do 04:35 hod. a je požadována pro opravu defektoskopicky vadné srdcovky ve výhybce č. 7.

VR 543 – Denní výluky dle **ROV 73235 etapy A** v dopravně **Vojtanov nad Ohří** budou probíhat pouze operativně bez nutnosti zavádění ND.

6. Projednání změn SUP – červen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Na žádost ČEZ došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV B 52H01003 NS Moravany**. Výluka bude probíhat dne 22.06.2023 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu R110kW.

VR 501 – Došlo k úpravě vyloučení a změně času u denní výluky dle **ROV 53132 etapy C** v úseku **Řečany nad Labem – Záboří nad Labem** a v dopravnách **Řečany nad Labem** a **Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 10.06.2023 v čase od 08:20 hod. – do 22:20 hod. a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 508 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53128 etapy Y** v úseku **Stará Paka – Semily**. Výluka bude probíhat dne 07.06.2023 v čase od 0:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro přepínání ZZ.

VR 508 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 53128 etapy A** v dopravně **Košťálov**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.06.2023 v čase od 23:30 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro výměnu SW.

VR 543 – Denní výluky dle **ROV 73235 etapy A** v dopravně **Vojtanov nad Ohří** budou probíhat pouze operativně bez nutnosti zavádění ND.

7. Projednání změn SP – červenec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Došlo ke změně termínu konání a zároveň čísla ROV u nepřetržité výluky v úseku **Česká Třebová – Třebovice v Čechách** a v dopravně **Česká Třebová**. Nepřetržitá výluka byla původně plánována dle ROV 53122 jako etapa C v termínu 26.06.2023 – 28.06.2023. Nově je požadována dle **ROV 53147** jako **etapa A** v termínu 05.07.2023 (od 06:00 hod.) – 07.07.2023 (do 23:00 hod.) a bude mít vliv i na VR 501 (generuje jednokolejný obousměrný provoz vedený po 2. traťové koleji v celém úseku Dlouhá Třebová – Třebovice v Čechách a jízdy vlaků po odklonových trasách).

VR 316 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. vznesl dotaz k denní výluce dle **ROV 33124 etapě G** v dopravně **Břeclav přednádraží**, zda bude dle plánů skutečně po dobu jejího konání potřeba jízda LNT z Břeclavi směr doprava **Hrušky**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – po dobu konání dané denní výluky bude možná jízda vlaků závislé trakce v úseku **Břeclav přednádraží – Hrušky** po 2. traťové koleji.

VR 501 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán vznesl připomínku o nevhodnosti konání výluk dle **ROV 53137** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** začátkem měsíce července, hned po tom, kdy na VR 501 bude převedena zpět doprava z odklonového VR 324.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravce bereme na vědomí. Dané výluky jdou potřebné pro vložení vzdušných izolací a převěšení TV – jde o nezbytné úpravy TV před zahájením dlouhodobých stavebních prací v SKS. Délka a počet výluk byl minimalizován posílením kapacit zhotovitele.

VR 513 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán vznesl dotaz k nepřetržitým výlukám dle **ROV 53139 etapám A, B** v úsecích **Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice** a v dopravních **Častolovice, Rychnov nad Kněžnou a Solnice**. Zda během jejich konání bude možná jízda z Častolovic směr Letohrad.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ano, během jejich konání bude jízda vlaků v daném úseku možná.

VR 527 – Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle vznesl dotaz na dopravní opatření k výlukám dle **ROV 63175** se zavedeným jednokolejným provozem v úseku **Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – k daným výlukám budou zpravovány VNJR, bližší informace zatím nejsou známy.

VR 542 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal o konání nepřetržité výluky dle **ROV 63177 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav hlavní nádraží** v souběhu s denními výlukami dle **ROV 63177 etapami B** v úseku **Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město** a v dopravních **Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude řešen v rámci následující regionální výlukové porady.

VR 543 – Denní výluky dle **ROV 73235 etapy A** v dopravně **Vojtanov nad Ohří** budou probíhat pouze operativně bez nutnosti zavádění ND.

VR 709 – Došlo k úpravě a doplnění vymezení u denních výluk dle **ROV 95009 etap A a B**.

VR 713 – Po poradě došlo k prodloužení výluky **ROV 63073 etapy P**. Výluka bude ukončena dne 03.10.2023 v 17:00 hod.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v dubnu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky květen a červen 2023

Změnové tabulky květen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: květen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23070 F	Třinec SK 1., 1a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, celá jen TV	1.	5:30-9:30	CPS - Rekonstrukce KOP - montáž lešení, provizorní podpěry	LNT, ND, průjezd vlaků pouze po SK 2	CPS	
301	23266 A	Český Těšín SK 110a, 118., 120. jen TV, SK 122., 124.+TV	2.	8:00- 17:00	oprava kabelové trasy k osvětlení	LNT havarijní stav	OVA	
301	23266 B	Český Těšín SK 110., 110b., 112. jen TV, SK 114., 116.+TV	3.,4.,5.,9., 10.,11.,29.	8:00- 17:00	oprava kabelové trasy k osvětlení	LNT havarijní stav	OVA	
305	23182 K	Polanka nad Odrou výh. č. 2 Ovlivněna TK Polanka nad Odrou výh. - Odra odb.	18.	6:30- 13:30	výměna a vevaření srdcovky, odstranění defektoskopické vady	ZP	OVA	
305	23255 A	Hranice na Moravě výh. č. 7 Ovlivněna 1. TK Hranice n. M. - Polom	17./18.	19:30- 6:00	Odstraňování defektoskopických závad a výměna čelistových závěřů	VNJŘ, na žádost ST Olomouc	OVA	
316	23271 A	Říkovice - Přerov přednádraží 1. TK+TV	25.,26.	8:20- 17:20	betonáž základů	na žádost zhotovitele, výstavba obchvatu D1	CPS	
316	23271 B	Přerov přednádraží - Říkovice 2. TK+TV	27.,28.	8:20- 17:20	betonáž základů	na žádost zhotovitele, výstavba obchvatu D1	CPS	
316	32H10005	Říkovice napájecí vedení N4	27.,28.	8:20- 17:20	vypnutí napájecího vedení N4	na žádost SEE OLC	OVA	
317	25012 A	Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh PZZ v km 92,113 (P7949), v km 92,282 (P7950)	5.-N-15.	16:35-N- 17:00	rekonstrukce PZZ v km 92,113 (P7949), v km 92,282 (P7950). Uzavírka PZZ v km 92,113 (P7949)	na žádost zhotovitele, změna technologie prací	OVA	

dílčí změny:								
301	23174 A	Petrovice u Karviné SK 7., 7b., 9., 9b. kolejovně; SK 5., 5a., 7., 7a., 7b., 9., 9b. jen TV; zhlaví od náv. Se20 po nám. výh. č. 36, 29 a náv. L9	24.	7:15-15:00	následné podbití ASP - výh. č. 28, 29, 31 a přípoju	úprava rozsahu související se změnou technologie prací	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: květen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
304	25014 A	Bystřice pod Hostýnem - Holešov TZZ, PZZ v km 27,875 (P7264)	2.-N-9.	8:00-N-15:00	oprava PZS v km 27,875 (P7264)	na žádost SSZT OLC, oprava PZS v km 27,875 (P7264), jízda na OP	OVA	
304	25014 B	Bystřice pod Hostýnem - Holešov PZZ v km 29,453 (P7267)	2.-N-5.	8:00-N-15:00	oprava PZS v km 27,875 (P7264), oprava kolejových obvodů PZZ v km 27,875 a 29,453	na žádost SSZT OLC, oprava PZS v km 27,875 (P7264), jízda na OP, souběh s etapou A	OVA	
308	23213 B	Horní Lideč st. hr. - Horní Lideč 2. TK+TV	5.	8:00-13:00	vývoz dlouhých kolejnic	Dodatečný požadavek ST OLC, zajištění dodávky kolejnic na výluku od výrobce	OVA	
309	25016 A	Dluhonice výhybna-Brodek u Přerova: ETCS	20.03.-N-09.12.	09:00-N-24:00	Aktivace ETCS Dluhonice výhybna	Dodatečný požadavek na žádost zhotovitele stavby	SSZ	
313	23163 D	Senice na Hané - Drahanovice PZS v km 20,126 (P7638)	15.-N-31.	7:30-N-17:00	Doplnění závor na přejezd (P500)	Dodatečný požadavek SSV a zhotovitele	SSV	
313	23163 E	Drahanovice PZS v km 23,538 (P7642)	19.5.-N-5.6.	7:30-N-17:00	Doplnění závor na přejezd (P500)	Dodatečný požadavek SSV a zhotovitele; uzávěra komunikace (P7642) v termínu 19.-31.05.2023	SSV	

dílčí změny:								
304	23110 A	Kroměříž: záhl. směr Kojetín, Kroměříž - Kojetín TK, Kojetín záhl. směr Kroměříž	23.5.-N-6.6.	7:20-N-15:20	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500", ST OLC - opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad	ZP+ND , na žádost zhotovitele, nový termín konání výluky, původně 10.- 23.5.2023, změna technologie prací	OVA	
304	23110 B	Kojetín - Kroměříž TZZ, PZZ v km 3,376 (P7233)	23.5.- N-9.6.	7:20-N-15:00	Zrušení přejezdu v km 8,838 (P7242), oprava přejezdu vč. povrchu v km 3,376 (P7233), doplnění závor, oprava TK	na žádost zhotovitele, změna technologie, původně 10.- 26. 5.2023, souběh s etapou A	OVA	
304	23045 C	Vsetín záhl. směr Halenkov, zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 (nová) po námezník výh. č. 3 (nová) nelze po TK Vsetín - Hovězí	1./2.,2./3., 3./4., 4./5., 5./6.,6./7., 7./8.,8./9.	21:25-5:00	dokončení st. postupu č. 2, stavba stožárů a bran z SK č. 1a	ZP+ND , na žádost zhotovitele, úprava vyloučeného místa, nepožadována výluka TK	SSV	Vsetín
306	23167 G	Suchdol nad Odrou-Odry TK	22., 23.	7:50-14:10	údržbové práce - vegetace, oprava přejezdu v km 2,273	ZP+ND , na žádost ČD a.s. úprava času (původní čas 7:30-14:00hod.)	OVA	
309	23192 G1	Zábřeh na Moravě záhl., zhl. 2. TK směr Hoštejn - od námezníku výh. č. 39 po náv. 2S (nelze po 2. TK Zábřeh na M. - Hoštejn)	30.	Operativně 1x 20 minut v čase 7:00-12:00	Úprava GPK	ZP ; na žádost PO OLC úprava vyloučení	OLC	
309	23192 H1	Zábřeh na Moravě záhl., zhl. 1. TK směr Hoštejn - od námezníku výh. č. 38 po návěstidlo 1S (nelze po 1. TK Hoštejn - Zábřeh na M.)	30.	Operativně 1x 20 minut v čase 12:15-18:30	Úprava GPK	ZP ; na žádost PO OLC úprava vyloučení	OLC	
313	23163 A	Senice na Hané - Drahanovice - Třebčín TK, Drahanovice celá, PZS v km 24,554 (P7643) a v km 27,576 (P7647)	19.-N-31.	7:30-N-17:00	Doplnění závor na přejezdy, výměna pražců a kolejnic, svařování do BK a ÚPP	Na žádost SSV úprava rozsahu vyloučení - rozetapizování; silniční uzávěra (P7642) a (P7643)	SSV	

315	23110 C	Kojetín 1., 3., 3a. SK jen TV	23.,27.,28.	8:30 - 16:30	vývoz dlouhých kolejnic	NVÚ , na žádost zhotovitele, změna termínu, pův. 10., 13., 14.5.2023, souběh s etapou A na VR 304.	OVA	
zrušeno:								
310	23185 C	Bruntál - Valšov TK	19.	7:05- 15:00	údržbové práce	ZP+ND , přesun na měsíc červen	OVA	

Schvalovatel 3
měsíc: květen 2023
datum: 23.03.02023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33025 A1	Vrbovce - Velká nad Veličkou TK část od st. hr. v km 44,685 po náv. L, Velká nad Veličkou celá, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravě TK	4./5.	21:50- 4:20	geotechnický průzkum	ZP	SSV	
320	33031 D	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK bez TV část od km 11,290 do km 11,475=74,386 st. hr. ČR/SR, 2. TK bez TV část od km 11,290 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 1. TK jen TV část od km 11,290 do km 74,086, 2. TK jen TV část od km 11,290 po ÚO 402 km 8,229 v ŽST Lanžhot	13.-N-15.	0:00-N- 8:30	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND	ŽSR	Devínská Nová Ves- Kúty
320	33031 E1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 1. a 2. TK	13.-N-14.	0:00-N- 16:00	modernizační práce na straně ŽSR		ŽSR	Devínská Nová Ves- Kúty

320	33031 F1	Lanžhot st. hr. - Lanžhot TZZ 1. a 2. TK, PZS v km 9,990 (P8348) v 1. TK	13.-N-14.	0:00-N- 16:00	modernizační práce na straně ŽSR		ŽSR	Devínská Nová Ves- Kúty
320	33138 A	Brno hl. n. SK 1g, 1h, 2g, 2h+TV, záhl. 1. a 2. TK směr Odb. Brno-Židenice, Odb. Brno-Židenice - Brno hl. n. 1., 2. TK+TV	9.	0:00-1:30	nutná oprava a výměna napálených napájecích převěsů mezi UO	ZP havarijní stav	BNO	
320	33138 B	Odb. Brno-Židenice celá+TV, Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice TK T4+TV	9.	0:00-1:30	nutná oprava a výměna napálených napájecích převěsů mezi UO	ZP havarijní stav	BNO	
320	33138 C	Brno-Maloměřice - Odb. Brno-Židenice TK T6+TV, Brno-Maloměřice SK 2a+TV, záhl. a zhl. TK T6 směr Odb. Brno-Židenice	9.	0:00-1:30	nutná oprava a výměna napálených napájecích převěsů mezi UO	ZP havarijní stav	BNO	
dílčí změny:								
318	32A05044	Kyjov - Nemotice 2. TK bez TV	4.	8:45- 14:15	práce na železničním svršku	změna času zahájení (pův. 10:45), oprava překlepu	BNO	
zrušeno:								
320	33085 A	Břeclav TNS	29.,30.	6:30- 13:00	údržba R110kV	E na žádost distributora EG.D	BNO	
515	63116 A	Skovice - Třemošnice TK, Žleby celá, Ronov nad Doubravou celá, Třemošnice celá	15.5.-N-13.6.	7:30-N- 14:00	souvislá vým. pražců, kolejnic, upevňovadel, čištění ŠL, svařování, úprava upínací teploty, odvodnění, odstr. vegetace, úprava GPK strojně	ZP+ND zruš. výb. řízení (nedodán materiál)	PHA	

Schvalovatel 4

měsíc: květen 2023

datum: 21.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53082 F	Pardubice hl. n. kolejově 25. SK + zhlaví směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 35XN po návěstidla Se31A, Se33, Se32A, Se30A, Se29A	23.	7:30- 17:00	výměna, montáž a seřízení čelistových závěrů na výhybkách číslo 37XN, 38XN, 40XN	požadavek zhotovitele v souběhu s etapou C a D	SSV	Stavba Pardubice
501	53112 B	Přelouč výhybka č. 39	15./16.	19:15 - 2:00	navaření srdcovek na výhybce č. 39 v ŽST Přelouč, odstranění defektoskopické vady (reklamace)		HKR	
501	53112 A	Záboří n. Labem kolejově: 1., 3., 5., 11. SK + zhlaví 1. TK směr Řečany nad Labem od nám. výh. č. 4. Záboří n. Labem napětově lichá	2.	7:30- 18:30	snesení TV nad 11. SK		HKR	
501	53145 A	Řečany nad Labem kolejově zhlaví 1. TK směr Přelouč, od návěstidel S5, S7, S9, S11, S13 po návěstidlo Se7	22.,23.	7:15- 19:15	oprava defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek	výluky v odstávce elektrárny Chvaletice	HKR	
501	53145 B	Řečany nad Labem kolejově zhlaví 1. TK směr Záboří nad Labem, od návěstidla Se13 po návěstidla L5, L7, L9, L11, L13	24.,25.	7:15- 19:15	oprava defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek	výluky v odstávce elektrárny Chvaletice	HKR	
501	53145 B1	Řečany nad Labem kolejově zhlaví 1. TK směr Záboří nad Labem, od návěstidla Se13 po návěstidla L5, L7, L9, L11, L13	26.	8:00- 16:00	oprava defektoskopicky vadných kolejnic, svařování výhybek	výluky v odstávce elektrárny Chvaletice	HKR	
505	51A05015	Hradec Králové-Sl. Předm.- HK hl. n.: TK+TV	2.	10:10- 10:35	BO ÚO 411	ZP; v souběhu s ROV 53008 A	HKR	

dílčí změny:								
505	53099 A	Týniště n. O.: zhlaví směr Třebechovice p. O., jeho část od nám. výh. č. 29 včetně části SK č. 16 a 18 po návěstidla L16 a L18 a po námezník výhybky č. 27; 20. SK, její část od nám. výh. č. 27 po návěstidlo S20; napěťově 16., 16a, 18., 20. SK	20.-N-25.	8:00-N-16:00	Oprava výhybky č. 26.	doplnění vyloučení (napěťově SK č. 16a); bez vlivu	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: květen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
523	60005 A	P. Braník 3a. SK	1.4.-N-31.5.	8:00-N-16:00	odstavení mechanizace	(kolej nevyužívána)	PHA	
523	63122 D	Vraně n/V-P.Zbras.-P.Modřany TK, P.Modřany zbraslavské záhlaví	10.	9:15-19:10	odstranění defektoskop. závad	od 1/2 měsíce oprava Barr. mostu	PHA	
524	63113 Z3	P. Vysočany 1., 3., 5. SK+TV, + zhl. balabenské/libeňské/počer.	9./10.-11./12.	20:40-4:20	mt TV def. syst. 02	ZP+ND , souběh s ROV 63007 A	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 I8	P.Vysočany počerernické zhlaví od náv. S3, S5 k nám. výh. č. 8 a náv. Se7	18./19.	23:40-4:00	svařování výh. č. 8.	souběh s ROV 63113 G, K	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 O3	P.Vysočany 2., 3., 4., 5. SK+TV	23./24.	20:40-4:20	dmt TB + úprava TV	ZP+ND , souběh s etapami K, T	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 P3	P. Vysočany 0., 2., 4. SK+TV	24./25.-28./29.	20:40-4:20	dmt TB + úprava TV	ZP+ND , souběh s etapou N	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63100 E3	odb.Č.Most-vých.Skály 2. TK+TV, vých.Skály-P.Vysočany 0. TK+TV, vých. Skály záhl., zhl. od Se7k 0S	23./24.- 28./29.	20:40-4:20	dmt TB + úprava TV	ZP+ND, souběh s etapou G3 a ROV 63113 H3 (H)	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 G3	vých. Skály-P.Vysočany 2. TK+TV, vých.Skály 2., 4. SK+TV	23./24.- 28./29.	20:40-4:20	dmt TB + úprava TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 H3	P.Vysočany-odb.Č.Most 1. TK+TV	23./24.	20:40-4:20	dmt TB + úprava TV	ZP+ND, souběh s 63100 E3, G3	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 W7	P.H.Počernice celá+TV	1./2.	22:40-4:20	stavba TB	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63157 A	P.Liběň 66a/b+67a+68. SK	29.5.-N-2.10.	17.00-N- 17.00	výstavba účelové haly		SSZ	Liběň OTV, ST
525	63163 A	P.Liběň TV 900., 901. SK	24.4.-N-1.5.	8:00-N- 16:00	sanace spodní stavby tramvajové estakády	LNT do depa	CPS	
526	65012 A	P.Bubny vých. č. 6 a 115	10.	0:15-4:00	aktivace provizorního SZZ	ZP	SSZ	Výstaviště
526	63006 M3	P.Bubny 1., 3., 3b. SK, část 2. SK od PB mezi náv. S2 a vých. č. 5 po náv. L2	10.	4:00-7:30	mezistav mezi 65012 A a 63006 H1	není zadána v CSV	SSZ	Výstaviště
705	93023 A	Č.Budějovice seř.n. TV 2. výtažná kol.+TV 134.-146. SK	-N-1.7.	-N-7:00	mt ocelové haly pro opravu vz. SOKV	LNT , překročení výluky - původně do 30.5. 12:00 hod. výsledky geotechnického průzkumu	CPS	
dílčí změny:								
524	63100 J6	vých. Skály- P.H,Počernice 1. TK+TV	1./2.	22:40-4:20	těžba ŠL	ZP+ND, původně 22:30-4:20	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 A	P.Vysočany TV balab. záhl. a zhlaví	7.-N-12.	18:00-N- 20:40	mnt TV def. syst. 02	původně 3.-N-12.5. 7:00-N-20:40	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 K	P.Vysočany 1. SK+TV, +zhlaví balabenské, počernické	15.-N-24.	4:20-N- 20:40	rušení provizor. propoj. na počer. zhl.	původně 4:20-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 J	vých. Skály-P.Vysočany 0. TK+TV	19.-N-24.	18:00-N- 20:40	rušení provizor. propoj. na počer. zhl.	původně 18:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 T	P.Vysočany 0. SK+TV, +zhlaví balabenské, počernické	19.-N-24.	18:00-N- 20:40	mnt TV def. syst. 01	původně 18:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63113 M	P.Vysočany TV 2., 4. SK,+TV liché balabenské záhlaví a zhlaví	19.-N-24.	18:00-N- 20:40	mnt TV def. syst. 01	původně 18:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 N	P.Vysočany lichá+TV, záhlaví a zhlaví Balabenka,Počernice	24.-N-31.	20:40-N- 18:00	dmt syst. 1+3+5 + rušení provizor. stavu + mt def. sys 3+5+11 + mt ZV	původně 18:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 I	odb.Balab.-P.Vysočany 302. TK+TV	24.5.-N-7.6.	20:40-N- 18:00	dmt sys. č. 1 + prov. syst 302. TK	původně 18:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 E	P.Vysočany-P.Libeň TK+TV	24.5.-N-15.6.	20:40-N- 18:00	dmt sys. č. 1 + prov syst. TK	ZP , původně 16:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 H	P.Vysočany-odb.Č.Most 1. TK+TV	24.-N-31.	20:40-N- 18:00	mt syst. 3+5+11	původně 16:00-N-18:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
zrušeno:								
521	63124 A	P.Z.Město-Praha-Krč TK+TV +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	22.-N-26.	8:00-N- 18:00	čištění ŠL, výměna kolejnic, GPK, oprava odvodnění	ZP , přesun na říjen- požadavek dopravců	PHA	
706	95005 A	Rybník-Loučovice PZS v km 5,019; 8,523; 11,791; 13,074; 13,827; 17,732	15.-N-26.	8:00-N- 17:00	doplnění závor na přejezdu v km 5,019 a 8,523	nezajištění FP	SSZ	
706	95005 B	Rybník JOP-D	15.-N-26.	8:00-N- 17:00	výměna SW JOP-D pro trať Rybník-Lipno n/V	nezajištění FP	SSZ	

Schvalovatel 6

měsíc: květen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63181 A	Beroun záhlaví a zhlaví směr Karlštejn od návěstidla 2L po návěstidlo Se7	15.	8:30-14:00	cyklické broušení výhybek č. 1 a 6	VNJŘ jednokolejný provoz Beroun - Karlštejn	PHA	
521	63181 B	Beroun záhlaví a zhlaví směr Karlštejn od návěstidla 1L po návěstidlo Se6	16.	8:30-14:00	cyklické broušení výhybek č. 2 a 3	VNJŘ jednokolejný provoz Beroun - Karlštejn	PHA	

521	63181 C	Beroun záhlaví a zhlaví směr Karlštejn od návěstidla 1L po návěstidlo Se6, SK 5a,5b	17.	8:30-14:00	cyklické broušení výhybek č. 4 a 5	VNJŘ jednokolejný provoz Beroun - Karlštejn	PHA	
709	93070 A	Strakonice - Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice celá dopravná + TV, Střelské Hoštice celá dopravná + TV	29.5.-N-12.6.	7:35-N-16:40	TSO výhybek č. 1; 2 a 3 (bez snášení) a části 1. SK v ŽST Katovice, TSO výhybky č. 1 (bez snášení) v ŽST Střelské Hoštice, SČ v km 282,000-282,750 a 284,100-284,500, běžná údržba žel. svršku a TV	ZP, ND původně pouze v červnu	PLZ	
dílčí změny:								
713	65004 F	Hořovice SZ - BTS, GSM-R, Hořovice - Zbiroh ETCS	9.	7:00-17:00	přeložka OK	doplněna výluka ETCS	SSZ	Hořovice
713	65004 B	Hořovice SZZ - návěstidla: 1S, 2S, L1b, L2b, Sc1b, Sc2b, Se11 - Se17	10./11.	18:40-4:30	přeložky a přepojování kabelů	původně v čase 0:50 - 4:30 dne 11.5.	SSZ	Hořovice
713	65004 E	Hořovice - Zbiroh TZZ 1. a 2. TK - návěstidla: 1-634, 2-634, 1-627, 2-627, 1-624, 2-624, 1-613, 2-613	16./17.	19:30-4:30	přeložky a přepojování kabelů	původně v čase 22:00 - 4:30	SSZ	Hořovice
zrušeno:								
716	93039 A	Březnice - Bělčice TK	3.	7:35-14:05	běžná údržba železničního svršku - výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV s termitovým zavařením, oprava rozchodu koleje v obloucích s OVP, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, lokální úprava parametrů GPK strojním podbitím	ZP, ND práce budou provedeny v rámci výluky dle ROV 93098 B konané srpnu	PLZ	

716	93039 B	Bělčice - Blatná TK	4.	7:45-15:45	běžná údržba železničního svršku - výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV s termitovým zavařením, oprava rozchodu koleje v obloucích s OVP, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, lokální úprava parametrů GPK strojním podbitím	ZP, ND práce budou provedeny v rámci výluky dle ROV 93098 A konané v červenci a srpnu	PLZ	
716	93039 C	Blatná - Sedlice TK	22.5.-N-8.6.	8:20-N- 17:25	rekonstrukce koleje v km 24,100-24,455 a 28,440-29,215 včetně železničních přejezdů č. P1352 v km 24,254 a P 1361 v km 28,870, výstavba a aktivace nového zab. zařízení PZZ č. P 1352 a P1361 typ 3ZBI; zrušení žel. přejezdu P1353	ZP, ND zrušeno z majetkoprávních důvodů	SSZ PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: květen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73231 A	Hoštka kolejově a napětově celá dopravna	7./8.	23:50-4:10	výměna vadného řetězovkového vedení	ZP , závada na řetězovkovém vedení	UNL	
508	53128 F	Stará Paka - Semily: TK, včetně celého Košťálova	24., 25., 26., 27., 28., 29. 30.,31.	7:00 - 17:00	SVK, úprava GPK, banketů, svařování	souběh se stavbou Semily ZP+ND	HKR	
508	53128 G	Semily - Železný Brod: TK, Železný Brod výh. č. 2, 3	15., 16., 17., 18., 19.	7:00 - 17:00	odstranění def. vad	souběh se stavbou Semily ZP+ND	HKR	

527	72A34211	Hněvice - D.Beřkovice 1. TK + TV	22.	7:00-14:00	výměna spojovacích tyčí v přejezd. konstrukci v km 463,510	prasklé spojovací tyče	UNL	
527	72A34121	D.Beřkovice - Hněvice 2. TK + TV	23.	7:00-14:00	výměna spojovacích tyčí v přejezd. konstrukci v km 463,510	prasklé spojovací tyče	UNL	
530	73141 D	Roudnice n.L. straškovské záhl. zhl. + 3b. SK po nám. výh. č. 5	16.	7:55-13:55	výměna čelistových závěrů výh. č. 5	koná se současně s etapou C	UNL	
537	63068 A	Loukov u Mnichova Hr. - Příšovice TK	16.,17.	8:00-16:00	montáž nosníků sil. Nadjezdu pro CPS	ZP+ND	CPS	
537	63111 H	Neratovice výh. č. 7	11./12.	21:55 - 4:35	Navaření def. vadné srdcovky vč. 7	ZP TK Měšice - Neratovice	PHA	
541	55016 A	Kopidlno: SZZ - řídicí přístroj	10.-N-11.	8:20-N-14:30	vypnutí, přemístění a opětovná aktivace ŘP v provizorní DK	Vjezdy na PN.	HKR	
541	55016 B	Kopidlno: SZZ - kolejová deska	10.-N-11.	8:20-N-14:30	vypnutí, přemístění a opětovná aktivace kol. desky v provizorní DK	Do doby aktivace PN vjezdy na rozkaz.	HKR	
541	55016 C	Kopidlno . Bartoušov: PZS v km 26,282 (P4621)	10.-N-11.	8:20-N-14:30	Vypnutí PZS, vypnutí indikační a ovládací desky v DK, její přemístění a opětovná postupná aktivace jednotlivých prvků PZS v provizorní dopravní kanceláři.	Přejezd bude uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců.	HKR	
541	55016 D	Kopidlno . Bartoušov: PZS v km 26,470 (P4622)	10.-N-11.	8:20-N-14:30	Vypnutí PZS, vypnutí indikační a ovládací desky v DK, její přemístění a opětovná postupná aktivace jednotlivých prvků PZS v provizorní dopravní kanceláři.	Přes přejezd jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h).	HKR	
541	55016 E	Kopidlno . Bartoušov: PZS v km 28,446 (P4624)	10.-N-11.	8:20-N-14:30	Vypnutí PZS, vypnutí indikační a ovládací desky v DK, její přemístění a opětovná postupná aktivace jednotlivých prvků PZS v provizorní dopravní kanceláři	Přes přejezd jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h).	HKR	

541	55016 F	Kopidlno. Bartoušov: PZS v km 28,925 (P4625)	10.-N-11.	8:20-N-14:30	vypnutí PZS, vypnutí indikační a ovládací desky v DK, její přemístění a opětovná postupná aktivace jednotlivých prvků PZS v provizorní dopravní kanceláři	Přejezd bude uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců.	HKR	
541	55016 G	Kopidlno: SZZ - telefonní zapojovač, rozhlas, EDD, MRS/TRS	10.-N-11.	8:20-N-14:30	postupné vypnutí sdělovacího zařízení v DK, přemístění a opětovná postupná aktivace v provizorní dopravní kanceláři.	Ve vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím.	HKR	
dílčí změny:								
508	53068 A	Železný Brod: výh. č. 1	8./9.; 9./10.	23:30 - 4:20	výměna jazyka a opornice, svařování	ZP; Přesun z dubna 19/20.; 20/21. - kapacita zhotovitele	HKR	
508	53068 B	Železný Brod: výh. č. 13	10./11.; 11./12.	23:45 - 4:20	výměna jazyka a opornice, svařování	přesun z dubna 24./25; 25./26.; - kapacita zhotovitele	HKR	
527	63086 B1	Kralupy 102.st. k. a výh. č. 2, 3	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV z etapy B je B1	PHA	
527	63086 C1	Kralupy 102, 104, 106a - pouze TV	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV z etapy C je C1	PHA	
527	63086 F1	Kralupy 2, 4, 6, 6a, 104a - pouze TV	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.	7:00-19:00	Výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV z etapy F je F1	PHA	
539	73155 A	Louny - Radonice - Libochovice TK Louny libochovické zhl.	5.-N-10.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 20ab, odstranění porostu	ZP+ND, původně pouze Louny zhl. s ovlivněním TK Louny - Libochovice	UNL	
539	73076 F	Litoměřice h. n. PZS P3340 v km 43,596	14.4.-N- 12.5.	8:00-N-18:00	výměna technologie PZS v km 43,596	původně 14.-N-26.4.	SSZ	

540	73194 A	DC vých. - Benešov n .Pl. TK Benešov n. Pl. záhl. a zhl. od náv. L po náv. S1, S2, S3, S4, Se2	31.5.-N- 11.6.	7:00-N-17:00	oprava mostu v km 455,133 trati Boletice n. L. - DC vých., oprava přejezdu v km 11,172, ojedinělá výměna pražců na zhlaví, strojní úprava GPK	ZP+ND původně jen TK	UNL	
544	73214 A	DC vých. 1. ,2., 1a. SK+TV 1., 1a DC vých. - DC Pr. Žleb TK + TV DC Pr. Žleb 2., 4., 6. jen TV	6.,7.,8.	7:00-17:00	svaření do bezстыkové koleje	ZP+NVÚ původně bez 1., 2. 1a. SK kolejově	UNL	
zrušeno:								
527	73138 A	UL hl. n. 5a SK jen TV	23.	7:00-19:00	výměna pražců ve výhybce č. 357	NVÚ , přesun do 2. poloviny roku s navýšením prací	UNL	
527	73134 B	UL n. L. hl. n. vých. č. 19	2./3.	22:30-4:30	navaření srdcovky vých. č. 19	výměna srdcovky proběhne po dodání (asi červen)	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: květen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73143 B	Úpořiny zhl. lovosické lichých kolejí mezi náv. Se14 - L3, L5, L7, Se11	30.	7:30-12:30	výměna jazyka a opornice vých. č. 21, svařování	ZP+ND , ovlivnění TK Úpořiny - Radejčín	UNL	
504	73146 F	Bílina kolejové spojky 4/5, 3/6	22.-N-23.	14:00-N-23:10	nesjízdne spojky - rozpracovanost		UNL	
504	73149 E	Bílina - Zlatníky odb. 0. TK Bílina 2. SK+TV, záhl. a zhl.	17.	7:30-16:30	svařování ve vých. č. 33, 35		UNL	
533	73151 G	Kadaň-Pr. zhl. mezi nám. vých. č. 6, 7	26.	7:00-11:00	úprava polohy jazyků, svařování		UNL	

533	73005 D	Cheb, část 140. a 142. SK+TV 130.-136. SK+část TV 138.-144. SK	21.	7:00-19:00	demontáž provizorních izolátorů PI E, PI F, PI G	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73005 G	Cheb, TV 200., 204., 208. SK (dráha-vlečka ČD, a.s.-Cheb)	28.	7:00-19:00	demontáž provizorního izolátoru PI M	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 F	Cheb, část 14. SK+TV 8.-14. SK	14.	7:00-19:00	demontáž provizorních izolátorů PI H, PI J	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 H	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK+část 1. a 2. SK+TV 1. a 2., 4b. SK	7./8., 8./9.	23:45-4:15	demontáž provizorních izolátorů PI N, PI O, PI P, PI R	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73006 I	Cheb, část zhl. 2. SK+část TV 2. SK (mezistav ROV 73006 etapa H)	8.	4:15-23:45	demontáž provizorních izolátorů PI N, PI O, PI P, PI R	dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73130 W	Cheb, TV 8.-14. SK	5.,6.	8:00-20:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože	NVÚ, souběh s et. 73130 G - dodatečný požadavek zhotovitele na vypnutí napětí trakčního vedení z důvodu zajištění bezpečnosti na pracovním místě	SSZ	ETCS Cheb
543	73235 A	Vojtanov, badbr. záhl. a zhl.+část 1. SK k náv. L1	1.-5., 8.-12., 15.-19., 22.-26., 29.-31.	7:00-19:00 operativní výluka	stavební práce na straně DB NETZ	ZP, dodatečný požadavek DB NETZ dle Betra F 460134 23	UNL (DB)	Betra F 460134 23
dílčí změny:								
504	73173 A	UL západ výh. č. 121, 124	8.-N-12.	7:00-N-19:00	výměna 100% pražců ve výh. č. 121, 124, strojní úprava GP výh.	kapacitní důvody - původně 15.-N-19.	UNL	
504	73173 C	UL západ 3b., 5b. SK jen TV	8.-12.	7:00-19:00	výměna 100% pražců ve výh. č. 121, 124, strojní úprava GP výh.	kapacitní důvody - původně 15.-19.	UNL	

504	73149 C	Č. Zlatníky odb. - Bílina 1. TK Bílina zlatnické záhl. a. zhl.	25.	7:30-16:00	svařování, ruční čištění ŠL	původně pouze 1. TK	UNL	
504	73149 D	Most 4. SK	26.	7:00-11:30	výměna LIS, svařování	původně výh. č. 8A	UNL	
504	70006 C	Třebošice 3. SK	16.	7:00-13:00	odstr. def. vad, svařování	původně práce na výh. č. 27	UNL	
531	73153 A	Žatec - Hořetice TK+TV, Hořetice celá + TV, Hořetice - Březno u Chomutova TK + TV, Březno u Chomutova TV celá	15.,16.,17.	7:00-16:00	oprava GPK, odstranění porostu, navaření srdcovek výhybek č. 1-4 Hořetice	LNT , původně bez Březno u CH. TV celá	UNL	
533	73005 A	Cheb, část lip. zhl.+část 140. a 142. SK+část TV 140.,142.,144. SK	11.12.22-N- 21.5.23	0:00-N-7:00	montáž bárky MA67a	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 F	Cheb, část TV 200. SK (dráha-vlečka ČD, a.s.- Cheb)	11.12.22-N- 28.5.23	0:00-N-7:00	montáž bárky MA67c	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 A	Cheb, část 14.SK+část TV 14.SK	11.12.22-N- 14.5.23	0:00-N-7:00	montáž bárky MA45	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023	CPS	lávka Cheb
533	73006 B	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK+část TV 1. a 2. SK	11.12.22-N- 7.5.23	0:00-N-23:45	montáž bárky MA67c	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023, 23:40hod.	CPS	lávka Cheb
zrušeno:								
528	63027 I	Nové Strašecí 3. SK	10.-N-12.	7:00-N-17:00	nahrazení bývalé výhybky č. 7 kolejovým polem		PH	
528	63027 J	Nové Strašecí 1. SK	15.-19., 22.- 26.	7.00-17:00	výměna def. Vadných kolejnic včetně zavaření		PH	

533	73111 A1	Ostrov n.O.-Vojkovice n.O.+Vojkovice n.O., 1. TK+část ostr. záhl. a zhl. 1. TK+část 1., 3. SK+TV 1. TK+liché SK	22.,23.,24.	8:00-14:00	úprava dispečerské řídicí techniky a ovládání ÚO betonáž základů TV, úpravy a změny ukolejnění, práce na NP	ZP vlečka Mattoni, prodloužení zadávacího řízení	SSZ	SpS Vojkovice
533	73111 B	Vojkovice n.O.-Ostrov n.O.+Vojkovice n.O., 2. TK+část ostr. záhl. a zhl. 2. TK+část 2., 4. SK+TV 2. TK+sudé SK	2.	8:00-14:00	betonáž základů TV	NVÚ, prodloužení zadávacího řízení	SSZ	SpS Vojkovice
533	73111 B1	Vojkovice n.O.-Ostrov n.O.+Vojkovice n.O., 2. TK+část ostr. záhl. a zhl. 2. TK+část 2., 4. SK+TV 2. TK+sudé SK	26.,27.,28.	8:00-14:00	úprava dispečerské řídicí techniky a ovládání ÚO betonáž základů TV, úpravy a změny ukolejnění, práce na NP	NVÚ, prodloužení zadávacího řízení	SSZ	SpS Vojkovice
533	73111 C	Ostrov n.O.-Vojkovice n.O.+Vojkovice n.O.-Ostrov n.O.+Vojkovice n.O., 1. a 2. TK+celá ŽST+TV 1. a 2. TK+celá ŽST	20.,21.	0:30-4:30	montáž stožárů a bran TV, montáž napájecích převěsů	ZP+ZP vlečka Mattoni, prodloužení zadávacího řízení	SSZ	SpS Vojkovice

Schvalovatel 9

měsíc: květen 2023

datum: 27.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	35014 A	Březová n. Svit. - Svitavy, zab. zař.: TZZ: 1. a 2. TK, PZS: P6826, P6827, P6828	27.	8:40-19:10	přeložka kabelů v km 227,200	jízda na Op, PN, v=100 km/h., tel. dor., mezistaničně	CPS	obchvat Svitav
326	35014 B	Březová n. S. - Svitavy, napájení 6kV v 1. a 2. TK	27.	8:40-19:10	přeložka kabelů v km 227,200	v souběhu s výlukou 33014 A	CPS	obchvat Svitav
326	35014 C	Březová n. Svit. - Svitavy, sděl. zař.: traťový kabel 15XN	27.	8:40-19:10	přeložka kabelů v km 227,200	v souběhu s výlukou 33014 A+B	CPS	obchvat Svitav
501	53094 B	Č. Třebová, 1., 3b, 5. jen TV, záhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. OS po náv. Se494	15.	8:05-11:00	skládání kolejnic	v souběhu s výlukou 53094 A doplněno na žádost objednatele	HKR	

dílčí změny:								
326	33082 B	Skalice n. S. - Rájec-Jestřebí, 1.+TV, Skalice n. S., záhl. a zhl. 1. TK směr Rájec-Jestřebí, jeho část od náv. 1L po izol. styk mezi výh. č. 1 a 4	17.-N-22.	8:00-N-15:30	oprava žel. přejezdu P6808 v km 192,290, výměna kolejnic v km 191,450 - 192,650 a v km 192,885 - 193,365	VNJŘ zkrácení výluky na žádost dopravce (původně do 16:00 hod.)	BNO	
501	53074 D	Č. Třebová odj. sk., 33., 35. bez TV	01.,13.,14.,15., 19.,20.,21.,22.	0:15 - 2:00	demontáž řetězovek	administrativní chyba ve ZT, nemá být 16.5., ale 1.5., v plánech již správně datově projednáno v rámci únorové CVP	HKR	
501	53080 B	Ústí n. O., 2. bez TV, od náv. Sc2 po nám. výh. č. 34, Ústí n. O., 2., 2c. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Ústí n. O.: zhl. 2. TK směr Bezpráví, od náv. výh. č. 34 po nám. výh. č. 36	2.-N-4	05:00-N-07:00	zřízení železničního spodku a svršku, svařování	úprava postupu prací (zkrácení výluky) z důvodu nepříznivých geol. podmínek při sanaci, (pův. termín 1.-N-4. v čase 20:00-N-07:00)	SSV	BC- Brandýs - Ústí
501	53080 C	Bezpráví - Brandýs n.O., 2. + TV, TV od ÚO 412 na Bezpráví po ÚO 402 v Brandýs n.O. Bezpráví, záhl. 2. TK směr Brandýs n.O. Bezpráví, 2. bez TV, Bezpráví, zhl. 2. TK směr Ústí n.O., od LIS v km 261,265 (u nám. výh. č. 4) po náv. S2	08.-N-09.	12:00-N-21:00	svařování	úprava postupu prací (prodloužení výluky) z důvodu nepříznivých geol. podmínek při sanaci, (pův. termín 8. v čase 00:00 - 24:00)	SSV	BC- Brandýs - Ústí
517	53098 A	Moravany - Holice, TK	25., 26.	7:50-21:25	oprava GPK, oprava přejezdů v km 31,380 a v km 33,587.	ZP+ND , změna času na žádost dopravce (původní čas 7:20- 21:25)	HKR	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky červen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: červen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23245 B	Třinec SK 1., 1a, 2., 4., 5., 5a, 5b, 6a, 13a, 15. bez TV,	11.	10:35-11:25	CPS - rekonstrukce KOP - montáž lešení, provizorní podpěry	ZP, ND	CPS	
301	23245 C	Třinec SK 1., 1a, 2., 4., 5., 5a, 5b, 6a., 13a, 15. bez TV,	11.	12:35-13:25	CPS - rekonstrukce KOP - montáž lešení, provizorní podpěry	ZP, ND	CPS	
301	25018 A	Bohumín - Dětmarovice vypnutí PZZ v km 280,264 (P6511)	26.,27.	7:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ		OVA	
301	25018 B	Bohumín - Dětmarovice vypnutí PZZ v km 281,911 (P6512)	28.	7:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ		OVA	
301	25018 C	Dětmarovice vypnutí PZZ v km 285,034 (P6513)	29.,30.	7:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ		OVA	
316	23240 A	Říkovice - Přerov přednádraží 1. TK+TV	21.,22.,23.,24.	8:20-17:20	postavení stožárů, úprava TV, zřízení a montáž neutrálního pole	na žádost zhotovitele, výstavba obchvatu D1	CPS	
316	23240 B	Přerov přednádraží - Říkovice 2. TK+TV	25.,26.,27.,28.	8:20-17:20	postavení stožárů, úprava TV, zřízení a montáž neutrálního pole	na žádost zhotovitele, výstavba obchvatu D1	CPS	
316	32H10005	Říkovice napájecí vedení N4	25.,26.,27.,28.	8:20-17:20	vypnutí napájecího vedení N4	na žádost SEE OLC	OVA	
dílčí změny:								
301	23245 D	Třinec SK 1., 1a, 2., 4., 5., 5a, 5b, 6a., 13a, 15. bez TV	11.	4:45-9:45	CPS - Rekonstrukce s posílením lanového úseku trasy KOP (demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. Kabelových lávek a kabelů)	ZP, ND , změna času zahájení - původně 5:00 hod.	CPS	

316	23234 A	Staré Město u Uher. Hradiště obvod os. n. SK 4, 6, 6a, 8, 10 jen TV, SK 2 +TV, Staré Město u Uher. Hradiště obvod předn. SK 2a, 2b, 102+TV	10.	7:30-11:50	Oprava TV SK č. 8., 10.	LNT , na žádost SEE, úprava vyloučeného místa, doplnění kol. 8., 10 jen TV, odstranění havarijního stavu	OVA	
316	23234 E	Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice 2.TK+TV, St. Město u Uh. Hr. obvod os. n. SK 4, 6, 6a, 8, 10, SK 2+TV, St. Město u Uh. Hr. obvod předn. SK 2a, 2b, 102+TV	11.	7:30-11:50	Oprava TV SK č. 8., 10.	NVÚ, VNJŘ , na žádost SEE, úprava vyloučeného místa, doplnění kol. 8., 10. jen TV, odstranění havarijního stavu	OVA	
316	23232 H	Hulín SK 5., 7., 7a., 7b., 13a., 15., 15a., 15b., 17. jen TV	29.	8:10-15:30	Údržba TV	NVÚ , na žádost SEE, přesun na nový termín z důvodu výstavby obchvatu D1, pův. 21.6.2023	OVA	
zrušeno:								
316	23232 G	Hulín celá jen TV	24.	8:10-11:50	Údržba TV	LNT , přesun na nový termín 16.7.2023 z důvodu výstavby mostních objektů dálnice D1	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: červen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23229 A	Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice - Děhylov - Háj ve Slezsku - Štítina TK+TV, Ostrava-Třebovice celá+TV, Děhylov celá+TV, Háj ve Slezsku celá +TV	5., 6.	7:40-15:40	údržbové práce, výměna srdcovky výh. č. 8 v ŽST Háj ve Slezsku, odstranění defektoskopických vad v SK 2., 3. v ŽST Děhylov	ZP+ND , doplněno z důvodu odvolání nepřetržité výluky dle ROV 23204 A	OVA	
301	23229 B	Štítina - Opava-Komárov - Opava východ TK+TV, Opava-Komárov celá+TV,	7., 8.	7:40-15:40	údržbové práce (údržba ÚO, TV, odstranění vegetace)	ZP+ND , doplněno z důvodu odvolání nepřetržité výluky dle ROV 23204 A	OVA	
304	23110 A	Kroměříž záhl. směr Kojetín, Kroměříž - Kojetín TK, Kojetín záhl. směr Kroměříž.	23.5.-N-6.6.	7:20-N-15:20	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500", ST OLC - opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstr. defektoskopických vad	ZP+ND , na žádost zhotovitele, nový termín konání výluky, původně 10.- 23.5.2023, změna technologie prací	OVA	
304	23110 B	Kojetín - Kroměříž TZZ, PZZ v km 3,376 (P7233)	23.5.- N-9.6.	7:20-N-15:00	Zrušení přejezdu v km 8,838 (P7242), oprava přejezdu vč. povrchu v km 3,376 (P7233), doplnění závor, oprava TK	na žádost zhotovitele, změna technologie prací, původní termín 10.- 26. 5.2023, souběh s etapou B	OVA	
306	23201 A1	Kopřivnice - Štramberk TK	30.6.-N-18.7.	13:00-N-17:00	oprava mostu v km 18,530	ZP+ND , na žádost (ČD Cargo, vlečky Tatry Truck a.s.) změna výluk na trati Příbor-Veřovice	OVA	
306	23201 B	Příbor- Kopřivnice n.n. TK	17.6.-N-10.7.	7:00-N-13:00	oprava mostu v km 14,167	ZP+ND , na žádost (ČD Cargo, vlečky Tatry Truck a.s.) změna výluk na trati Příbor-Veřovice	OVA	

306	23201 B1	Kopřivnice n.n. SK 4, 8, výh. č. 1, 2, 3, 4, záhl., zhl. ze směru Příbor	17.6.-N-25.6.	7:00-N-17:00	komplexní oprava železničního svršku příborského zhlaví, oprava výh. 1, 2, 3, 4 a SK 4,8	ZP+ND , na žádost (ČD Cargo, vlečky Tatry Truck a.s.) změna výluk na trati Příbor-Veřovice	OVA	
309	25016 A	Dluhonice výhybna-Brodek u Přerova: ETCS	20.03.-N-09.12.	09:00-N-24:00	Aktivace ETCS Dluhonice výhybna	Dodatečný požadavek na žádost zhotovitele stavby	SSZ	
309	23218 B	Olomouc hl.n. - Blatec zab. zař. PZS v km 98,416 (P7598)	30.6.-N-14.7.	10:30-N-18:30	Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598) přejezdy "P500"	Na žádost SSV rozetapizování a navýšení termínu výluky zab. zař.	SSV	
310	23229 H	Opava západ - Skrochovice - Krnov TK, Skrochovice celá	26., 27.	7:40-15:40	údržbové práce	ZP+ND , doplněno z důvodu odvolání nepřetržité výluky ROV 23204 A	OVA	
310	23229 I	Bruntál - Valšov TK	12., 13., 14.	7:40-15:40	údržbové práce, rušení přejezdu v km 59,888 (P7562)	ZP+ND , doplněno z důvodu odvolání nepřetržité výluky dle ROV 23204 A	OVA	
313	25010 A	Olomouc N.U. - Olomouc Řepčín: zab. zař. v km 3,650 (P7610)	12.-N-21.	8:00-N-18:00	Doplnění závor na přejezdu v km 3,650 (P7610) přejezdy "P500"	Na žádost zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	
313	23163 E	Drahanovice PZS v km 23,538 (P7642)	19.5.-N-5.6.	7:30-N-17:00	Doplnění závor na přejezd (P500)	Dodatečný požadavek SSV a zhotovitele; uzávěra komunikace (P7642) v termínu 19.-31.05.2023	SSV	
dílčí změny:								
304	23046 C1	Vsetín: zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. Vsetín: záhl. směr Halenkov . Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV	11./12., 12./13., 18./19., 19./20., 20./21.	21:25-4:30	vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek	ZP+NVÚ , na žádost PO úprava času z 21:15 v rámci zpracování ROV	SSV	Vsetín

308	23046 B	Vsetín: 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. Vsetín: 2a. + TV, Vsetín: zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV,	7./8., 8./9., 9./10., 10./11., 13./14., 14./15., 15./16., 16./17., 17./18.	23:25-2:55	obsluha stavby, sypaní štěrku	ZP+NVÚ , na žádost PO úprava času z 23:15 v rámci zpracování ROV	SSV	Vsetín
308	23046 C	Vsetín: 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. Vsetín: 2a. + TV, Vsetín: zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV	11./12., 12./13., 18./19., 19./20., 20./21.	21:25-4:30	vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek	ZP+NVÚ , na žádost PO úprava času z 21:15 v rámci zpracování ROV	SSV	Vsetín
309	23218 A	Olomouc hl.n. - Blatec - Vrbátky - Prostějov hl. n. TK+TV, Blatec celá+TV, Vrbátky celá+TV	30.6.-N-9.7.	10:30-N-18:30	Výměna kolejnic a pražců, čištění ŠL, úprava GPK, ÚPP a doplnění štěrku.	ZP+ND ; Na žádost SSV rozetapizování 23218 A (vyjmutí PZS a přesun do ROV 23218 B), úprava času zahájení pův. od 8:30 hod.	OVA	

zrušeno:								
306	23202 A	Příbor - Štramberk TK, Kopřivnice n. n. celá, Kopřivnice celá, Příbor záhl. ze směru Kopřivnice n. n. od náv. S po nám. výh. č. 2	22.6.-N-15.7.	7:25-N-17:00	oprava mostu v km 14,167 a v km 18,530	ZP+ND , na žádost dopravce ČD Cargo (vlečkaře Tatry Trucks a.s.) přeorganizování výluk v úseku Příbor-Veřovice do ROV 23201	OVA	
306	23201 A	Štramberk - Veřovice TK	10.-N-21.	7:00-N-16:35	oprava propustku v km 23,417	ZP+ND na žádost dopravce ČD Cargo (vlečkaře Tatry Trucks a.s.) přeorganizování výluk v úseku Příbor-Veřovice, přesun na 22.7.-2.8.2023	OVA	
310	23204 A	Bruntál - Valšov TK	4.6.-N-29.7.	07:00-N-16:00	oprava mostu v km 62,478 a v km 62,355	ZP+ND , nedodání materiálů a přesunutí akce do RVP 2024	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33127 D	Břeclav předn. část SK 212 bez TV od nám. výh. č. 230 po náv. Sc212, část SK 214 bez TV od nám. výh. č. 230 po náv. Sc214, část již. zhlaví SK 212, 214 od nám. výh. č. 225 po nám. výh. č. 230	14.	7:00-14:30	výměna jazyka, opornice a srdcovky výhybky č. 230		BNO	

322	33106 I	Moravské Budějovice SZZ a sděl. zařízení	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	náhrada stáv. mechanic. SZZ za reléové typu RZZ-DRS s JOP, aktivace proviz. SZZ a proviz. sděl. z. v provizorní DK, aktivace nového SZZ s JOP v provizorní DK	v souběhu s kolejovými výlukami	BNO	
322	33106 J	Moravské Budějovice - Třebelovice PZZ km 1,087	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	úprava vnitřní tech. PZZ v km 1,087; výměna RD, vým. výstražníků AŽD71 za AŽD97, náhrada KO za PCN, přenesení ovl. a kontr. prvků do JOP	v souběhu s kolejovými výlukami	BNO	
322	33106 K	Grešlové Mýto - Moravské Budějovice TZZ	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	aktivace nového TZZ 3. kategorie, úpravy SZZ v dopravně G. Mýto v souvisl. s doplněním TZZ, doplnění světél. označníku náv. Se6, výměna SW v JOP, přezkouš. funkcí	v souběhu s kolejovými výlukami	BNO	
dílčí změny:								
320	33114 A	Brno-Maloměřice SK 1p, 1v, 105-123 jen TV, část SK 105, 113, 114 bez TV po km 159,480	6.	7:30-16:30	výměna náv. S105, S113, S114	LNT změna rozsahu vylouč. zařízení, požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33114 B	Brno-Maloměřice SK 1p, 1v, 113-123 jen TV, část SK 115, 116, 117 bez TV po km 159,440	7.	7:30-16:30	výměna náv. S115, S116, S117	LNT změna rozsahu vylouč. zařízení, požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
320	33114 C	Brno-Maloměřice SK 1p, 1v, 113-123 jen TV, část SK 118, 119, 120, 121 bez TV po km 159,440	8.	7:30-16:30	vým. náv. S118, S119, S120, S121	LNT změna rozsahu vylouč. zařízení, požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	

322	33106 A	Znojmo - Olbramkostel TK, Olbramkostel celá	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	oprava propustku v km 103,069; oprava mostu km 109,184; údržba žel. svršku	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-20.7.), požadavek dopravce	BNO	
322	33106 B	Olbramkostel - Šumná TK, Šumná celá	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	údržba železničního svršku	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-20.7.), požadavek dopravce	BNO	
322	33106 C	Šumná - Grešlové Mýto TK, Grešlové Mýto celá	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	údržba železničního svršku	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-20.7.), požadavek dopravce	BNO	
322	33106 D	Grešlové Mýto - Moravské Budějovice TK	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	údržba železničního svršku	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-20.7.), požadavek dopravce	BNO	
322	33106 E	Moravské Budějovice zhl., záhl. směr Grešlové Mýto od náv. L po nám. výh. č. 4, 5, 6 a hrot jazyku výh. č. 10, část SK 1, 2 do km 138,460; SK4 od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 15, SK 6, 6a	5.6.-N-24.7.	7:50 -N-13:30	snesení vylouč. části kolejiště, venkov. prvků ZZ, odtěžení ŠL, sanace žel. spodku, úprava GPK, nástupišť, připojení a aktivace nového ZZ	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-20.7.), požadavek dopravce	BNO	
322	33106 F	Moravské Budějovice zhl., záhl. směr Třebelovice od nám. výh. č. 8, 9, 11, 13 po náv. JS, SK 3, 5, 7, 7a, 9a	5.6.-N-4.7.	7:50 -N-14:00	snesení vylouč. části kolejiště, venkovních prvků ZZ, odtěžení ŠL, sanace žel. spodku, úprava nástup. u SK 5, mont. nového ŽS vč. výh., úprava GPK, připojení a aktivace nového ZZ	ZP+ND zm. termínu konání (pův. 1.6.-30.6.), požadavek dopravce	BNO	

322	33073 A	Brno-H. Heršpice část SK 603 bez TV od náv. S603 po hr. jaz. výh. č. 614, část SK 600 bez TV od náv. S600 po nám. výh. č. 614, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Střelice, SK 3, 3a, 3b, 5, 7, 9, 603, 707, 709 jen TV, část SK 90 jen TV po ÚD č.16 směr Brno hl. n., Brno-H. Heršpice St. silnice - Střelice 1., 2. TK+TV	26./27.	23:15-4:10	montáž dočasných zábran na mostě, diagnostika mostu D1-228.3	ZP změna rozsahu vylouč. zařízení (navýšeno o vypnutí TV kol. již vyloučených obou TK Brno-H.Heršpice St. silnice - Střelice)	CPS	
zrušeno:								
322	33106 G	Moravské Budějovice výh. č. 10,11, 12 (nové číslování), SK 7, 7a, 9a	30.6.-N-20.7.	15:30-N-15:30	snesení vylouč. části kolejiště vč. výh. 11, 12, 13 (staré číslování), odtěžení ŠL, montáž nového ŽS vč. výh. č. 10, 11, 12 (nové číslování), úprava GPK	přesun do července	BNO	
325	33107 A	Studenec - Budišov u T. - Rudíkov TK, Budišov celá, Rudíkov celá, Rudíkov - Vel. Meziříčí část TK	1.-N-20.	7:50-N-13:05	sanace skal, úprava GPK, sečení, údržba žel. svršku	ZP+ND nedostatek finančních prostředků	BNO	

325	33107 B	Rudíkov - Velké Meziříčí PZS km 17,479 a 20,062	20.	13:05-19:00	obnovení šuntové citlivosti	ZP+ND nedostatek finančních prostředků	BNO	
515	63116 A	Skovice - Třemošnice TK, Žleby celá, Ronov nad Doubravou celá, Třemošnice celá	15.5.-N-13.6.	7:30-N-14:00	souvislá vým. pražců, kolejnic, upevňovadel, čištění ŠL, svařování, úprava upínací teploty, odvodnění, odstr. vegetace, úprava GPK strojně	ZP+ND zrušeno výb. řízení (nedodán materiál)	PHA	

Schvalovatel 4

měsíc: červen 2023

datum: 23.03.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53129 F	Pardubice hl. n.: kolejově 28. SK	12.-N-30.	03:50-N-18:00	výstavba koleje číslo 28		SSV	Stavba Pardubice
501	53129 T1	Pardubice hl. n. napětově: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN)	3.	7:30-16:00	montáž a regulace TV	NVÚ	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 T2	Pardubice hl.n.: napětově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN)	1., 2.	7:30-19:00	montáž a regulace TV	NVÚ	SSV	Stavba Pardubice

501	53129 T3	Pardubice hl. n.: napětově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN)	4.	07:30-24:00	montáž a regulace TV		SSV	Stavba Pardubice
501	53129 V	Pardubice hl. n.: napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Přelouč od ÚO 411 po vloženou izolaci v km ... (v koleji číslo 1c)	26.-N-27.	18:00-N-18:00	regulace TV v elektrickém dělení	NVÚ	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 W	Pardubice hl.n.: kolejově 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 9., 11., 13., 13b, 15., 17. SK + zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část + zhlaví střední od hrotů jazyků výhybky číslo 48XNpo námezník výhybky číslo 45XN + zhlaví 1. TK směr Přelouč, jeho část a výhybky 18XN a 41XN, napětově: 3., 5., 11., 11a, 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 31., 91 SK	27.-N-30.	18:00-N-18:00	rekonstrukce kolejí číslo 1, 1a, 3, 5, 11, 11a, rekonstrukce nástupiště číslo 4 ,na konci etapy montáž návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11, Lc1a, Lc11, Lc9, Sc1, Sc3, L1, L3, L5		SSV	Stavba Pardubice
501	53129 X	Pardubice hl.n.: napětově sudá	25.	01:10-03:10	regulace TV mezi lichou a sudou skupinou	LNT	SSV	Stavba Pardubice

dílčí změny:								
501	53127 D	Uhersko - Moravany 2. TK + TV + Moravany záhl a zhl 2. TK, 2. SK + Sudá jen TV, Uhersko záhl. 2. TK	13.	5:00-17:00	oprava GPK, výměna jazyků a oporníc	VNJR; změna času na žádost ŘP (nevhodný souběh s ROV 55021 K) původní čas 7:00-19:00	HKR	
501	53127 C	Moravany - Uhersko 1. TK+ TV + obě záhl. a zhl. + Moravany 1. SK, napětově Moravany lichá	4.	5:00-17:00	oprava GPK, výměna jazyků a oporníc	VNJR; úprava času z důvodu kolize s ROV 53129 G2 (původně 7:00-19:00)	HKR	
501	55017 I	PZS v km 289,127 (P4900) v úseku Uhersko - Moravany	29.5.-N-3.6.	8:00-N-19:00	náhrada starých K. O. za nové	změna času z důvodu ROV 53129 G1 (pův.8:00-N-17:00)	HKR	
501	55017 J	PZS v km 290,194 (P4901) v úseku Uhersko - Moravany	29.5.-N-3.6.	8:00-N-19:00	náhrada starých K. O. za nové	změna času z důvodu ROV 53129 G1 (pův.8:00-N-17:00)	HKR	
501	55017 B	TZZ v 1. TK Moravany - Uhersko	1.-N-3.	8:00-N-19:00	náhrada starých K. O. za nové	změna času z důvodu ROV 53129 G1 (pův.8:00-N-17:00)	HKR	
501	55017 F	1. TK v úseku Moravany - Uhersko	3.	16:00-19:00	náhrada starých K. O. za nové	VNJR; změna času z důvodu ROV 53129 G1 (pův.14:00-17:00)	HKR	
501	52H01003	NS Moravany	22.	7:00-13:00	Údržba R110kW	změna termínu na požadavek ČEZ (původně 19.)	HKR	
501	55021 B	Kostěnice - Pardubice hl. n. TZZ v 2. TK	11.-N-13.	8:00-N-20:00	výměna venkovní a vnitřní výstoje kolejových obvodů	změna času na žádost ŘP (nevhodný souběh s ROV 53127 D) původní čas 8:00-N-17:00	HKR	
501	55021 K	Kostěnice - Pardubice hl. n. 2. TK	13.	17:00-20:00	zkouška VZ	VNJR; změna času na žádost ŘP (nevhodný souběh s ROV 53127 D) původní čas 14:00-17:00	HKR	

501	53015 D	Pardubice hl. n.: kolejově a napětově: 1., 1a, 3., 5., 11., 11a. SK + kolejově zhlaví střední jeho část a výhybky 18XN, 20 XN 42	18.1.-N-27.6.	18:00-N-18:00	rekonstrukce kolejí číslo 1, 1a, 3, 5, 11, 11a, rekonstrukce nástupiště číslo 4, montáž návěstidel S1a, S5, S7, S9, S11, Lc1a, Lc11, Lc9, Sc1, Sc3, L1, L3, L5	zkrácení výluky (původní termín 18.1-N-30.6.	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 B	Pardubice hl.n.: kolejově zhlaví směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek č. 304, 308 po hroty jazyků výhybky číslo 309	1.	7:00-18:00	Osazení dílce D4 lávky pro pěší	úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 E	Pardubice hl. n.: kolejově 1,13b, 17. SK + zhlaví 1. TK směr Přelouč a Kostěnice jejich část, napětově: 1c, 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31., 91. SK	2:-N-27.	05:10-N-18:00	Rekonstrukce výhybek číslo 81, 84, 88ab.	změna termínu (původně 2.6.-30.6)	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 G	Pardubice hl. n.: kolejově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, od hrotů jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN a 26XN po návěstidlo 1L	1., 2.	12:00-19:00	montáž a regulace TV	VNJŘ, ND; úprava vyloučení přidané záhlaví (ovlivnění TK)	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 G1	Pardubice hl. n.: kolejově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, od hrotů jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN a 26XN po návěstidlo 1L	3.	9:00-16:00	montáž a regulace TV	VNJŘ, ND; úprava vyloučení přidané záhlaví (ovlivnění TK)	SSV	Stavba Pardubice

501	53129 G2	Pardubice hl.n.: kolejově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, od hrotů jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN a 26XN po návěstidlo 1L	4.	17:00-24:00	montáž a regulace TV	VNJŘ, ND; úprava vyloučení přidané záhlaví (ovlivnění TK), reetaipizace z etapy G	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 H	Pardubice hl.n. - Přelouč: 1., 2. TK + TV; Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč, jeho část; Pardubice hl. n.: napětově sudá	2./3.	23:40-04:35	Demontáž výhybky číslo 88ab, překotvení TV brány.	ZP, ND; úprava vyloučení přidaná výluka TV na TK	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 T	Pardubice hl.n.: napětově záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN)	17.-N-27.	18:00-N-18:00	Regulace TV v elektrickém dělení.	NVÚ; prodloužení výluky (původní termín 17.-N-25.)	SSV	Stavba Pardubice
501	53129 U	Pardubice - Přelouč: 1. TK + TV + záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč + TV jeho část	21.-N-26.	7:30-N-18:00	Výměna TV v elektrickém dělení.	VNJŘ, ND; prodloužení výluky (původní termín 21.-N-25.)	SSV	Stavba Pardubice
501	55021 E	TZZ v 1. TK v úseku Přelouč - Pardubice hlavní nádraží	23.-N-26.	6:00-N-15:00	náhrada starých K. O. za nové	změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.22.-N-25.)	HKR	
501	55021 F	TZZ ve 2. TK v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč	27.-N-30.	8:00-N-17:00	náhrada starých K. O. za nové	změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.26.-N-29.)	HKR	
501	55021 G	PZS v km 310,118 (P4904) v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč	23.-N-30.	8:00-N-17:00	náhrada starých K. O. za nové	změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.22.-N-29.)	HKR	

501	55021 H	PZS v km 311,315 (P4905) v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč	23.-N-30.	8:00-N-17:00	náhrada starých K. O. za nové	změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.22.-N-29)	HKR	
501	55021 I	PZS v km 312,103 (P4906) v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč	23.-N-30.	8:00-N-17:00	náhrada starých K. O. za nové	změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.22.-N-29.)	HKR	
501	55021 M	2. traťová kolej v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč	30.	14:00-17:00	náhrada starých K. O. za nové	VNJŘ; změna termínu z důvodu prodloužení ROV 53129 U (pův.29.června)	HKR	
501	53132 C	Řečany n. Lab - Zábouří n. Lab. 2. TK + TV + obě záhlaví a zhl. Zábouří n. Lab. Kolejově 2. SK + napětově sudá	10.	8:20-22:20	oprava defektoskopicky vadných kolejnic, úprava GPK, odstranění porostu odstranění def. vady na srdcovce výh. č. 30 Řečanech nad Labem	VNJŘ, ND; změna času na žádost dopravce (původně 7:00-21:00) a rozšíření vyloučení o záhl. A zhl. V Řečanech nad Labem z důvodu def. vady na výh č. 30.	HKR	
501	53132 D	Zábouří nad Labem: kolejově kolejová spojka výhybek 1/2 a 3/5	10.,11.	8:20-22:20	úprava GPK ve spojkách	Operativní ZP po dohodě s CDP. Změna času na žádost dopravce (původně 7:00-21:00)	HKR	
501	53132 E	Zábouří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. TK + TV; Zábouří nad Labem záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany jeho část; Zábouří nad Labem: lichá jen TV,	11.	8:20-22:20	Oprava GPK, oprava def. vadných kolejnic, odstranění porostu.	VNJŘ, ND; Změna času na žádost dopravce (původně 7:00-21:00)	HKR	
501	63137 B	Kolín seřadovací nádraží TV nad 22., 24., 24a, 26., 26a, 28., 30. SK	22., 23., 24.	7:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV.	doplnění vyloučených kolejí	PHA	
501	63062 E	Č. Brod – celá jen TV	19. - 24.6.	0:10-4:30	dmt TB	ZP, ND; původně 9. - 15.6.	PHA	

zrušeno:								
501	53129 F	Pardubice hl. n.: zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 18XN po hroty jazyků výhybky číslo 15XN.	2.,3.,4.,5.	07:30-18:00	Montáž TV	reetaipizace - nové vyloučení nepřetržitě	SSV	Stavba Pardubice
501	55021 L	Pardubice hl. n. - Přelouč: 1. TK	25.	12:00-15:00	Zkouška VZ.	VNJR; dvojí vyloučení, vyloučeno v ROV 53129 U	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: červen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
524	63113 Q3	P.Vysočany 0., 2., 4. SK+TV, + záhlaví a zhlaví balabenské, počernické	5./6.,6./7.	20:40-4:20	tažení spojky 18/16	ZP+ND, souběh s etapou U	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 W3	P.Vysočany 0., 2., 4. SK+TV, + záhlaví a zhlaví balabenské, počernické	7./8., 12./13.-14./15.	20:40-4:20	tažení spojky 18/16 + dmt TB	ZP+ND, souběh s etapou R	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 X3	P.Vysočany celá+TV	24./25.-30.6./1.7.	20:40-4:20	dmt TB	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 Y3	P.H.Počernice 1., 2., 3. SK +TV lichá +celé mstětické a skalské záhl.,zhlaví	7./8., 12./13.-14./15., 24./25.-30.6./1.7.	20:40-4:20	mnt TB	ZP+ND, souběh s ROV 63100 B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 I7	výh.Skály zhlaví od Se5 po Se10	24.,25.	9:20-18:00	laníčkování		SSZ	Vysočany-Mstětice

525	63157 A	P.Libeň 66a/b+67a+68. SK	29.5.-N-2.10.	17.00-N-17.00	výstavba účelové haly		SSZ	Libeň OTV, ST
704	93071 M	Tábor výh. č. 2	24.	7:05-17:55	odstranění defektoskopické vady na výhybce		PLZ	
dílčí změny:								
516	63143 A	U.Janovice- Ledečko TK, U.Janovice 1., 3. SK, Ledečko záhlaví směr U.Janovice	19.-N-27.	7:45-N-15:45	výměna pražců, upevňovadel, oprava PZS v km 24,693 (P5931), odstranění DFV, svařování, úprava GPK	původně 19.-N-23.6. - navýšení prací	PHA	
516	33108 A	Světla n/S-Ledeč n/S TK	5.-N-6., 6.-N-7., 7.-N-8.	17:45-N-3:35	sečení porostu, údržba ŽS	ZP+ND , původně 18:10-5:05 hod.	BNO	
516	33109 A	Ledeč n/S- Vlastějovice TK	8./9.,9./10.	18:15-5:05	sečení porostu, údržba ŽS	ZP+ND , původně 18:10-5:05 hod.	BNO	
516	63143 A	U.Janovice- Ledečko TK, U.Janovice 1., 3. SK, Ledečko záhlaví směr U.Janovice	19.-N-27.	7:45-N-15:45	výměna pražců, upevňovadel, oprava PZS v km 24,693 (P5931), odstranění DFV, svařování, úprava GPK.	původně 19.-N-23.6. - navýšení prací	PHA	
516	33108 A	Světla n/S-Ledeč n/S TK	5.-N-6., 6.-N-7., 7.-N-8.	17:45-N-3:35	sečení porostu, údržba ŽS	ZP+ND , původně 18:10-5:05 hod.	BNO	
516	33109 A	Ledeč n/S- Vlastějovice TK	8./9.,9./10.	18:15-5:05	sečení porostu, údržba ŽS	ZP+ND , původně 18:10-5:05 hod.	BNO	
704	93071 A	Nemanice- Hluboká n/V-Z TK+TV, Hluboká n/V- Zámostí celá+TV	13.-N-29.	7:45-N-19:15	opravné a údržbové práce	ZP+ND , původně 16.-N-29.6., +3dny, prodloužení viz. etapa B	PLZ	
704	93071 B	Hluboká n/V-Z.- Ves. n/L 1./2. TK+TV, odb.Dobřejovice, Chotýčany, Ševětí, Dynín celá+TV	13.-N-29.	7:45-N-19:15	opravné a údržbové práce, rekonst. výh.č.1 odb.Dobřejovice	ZP+ND , původně 16.-N-29.6., +3dny, navýšení rozsahu prací v rámci stavby ETCS	PLZ/ SSZ	

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 6

měsíc: červen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
710	95010 A	Horažďovice - Velké Hydčice TZZ, Velké Hydčice SZZ, PZS v km 7,211 (P890) Velké Hydčice - Žichovice TZZ	12.-N-27.	8:50-14:00	zřízení možnosti zavedení výluky dopravní služby v ŽST Velké Hydčice	tel. dorozumívání, PN	PLZ	
dílčí změny:								
709	93070 A	Strakonice - Horažďovice předměstí TK + TV, Katovice celá doprava + TV, Střelské Hoštice celá doprava + TV	29.5.-N-12.6.	7:35-N-16:40	TSO výhybek č. 1; 2 a 3 (bez snášení) a části 1. SK v ŽST Katovice, TSO výhybky č. 1 (bez snášení) v ŽST Střelské Hoštice, SC v km 282,000-282,750 a 284,100-284,500, běžná údržba žel. svršku a TV	ZP, ND původně ve dnech 1. - 15.6.2023, změna termínu z důvodu koordinace výluk na VR 704	PLZ	
710	93097 A	Horažďovice předměstí - Horažďovice TK	19.	8:00-13:00	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	ZP, ND původně dne 12.6.2023, změna na žádost ČD	PLZ	
710	93097 B	Velké Hydčice - Žichovice TK	20.	7:55-13:10	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	ZP, ND původně dne 13.6.2023	PLZ	
710	93097 C	Žichovice - Sušice TK	21. a 22.	7:50-13:20	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	ZP, ND původně ve dnech 14. a 15.6.2023	PLZ	
710	93097 D	Sušice - Hrádek u Sušice TK	23.	7:45-13:25	odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace	ZP, ND původně dne 16.6.2023	PLZ	

zrušeno:								
716	93039 C	Blatná - Sedlice TK	22.5.-N-8.6.	8:20-N-17:25	rekonstrukce koleje v km 24,100-24,455 a 28,440-29,215 včetně železničních přejezdů č. P1352 v km 24,254 a P 1361 v km 28,870, výstavba a aktivace nového zabezpečovacího zařízení PZZ č. P 1352 a P1361 typ 3ZBI ; zrušení žel. přejezdu P1353	ZP, ND zrušeno z majetkoprávních důvodů	SSZ PLZ	
716	93039 E	Radomyšl - Strakonice TK	6.	7:00-15:05	běžná údržba železničního svršku - výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV s termitovým zavařením, oprava rozchodu koleje v obloucích s OVP, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, lokální úprava parametrů GPK strojním podbitím	ZP, ND zrušeno z majetkoprávních důvodů	PLZ	
716	93039 D	Sedlice - Radomyšl TK	7.	7:15-15:20	běžná údržba železničního svršku - výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV s termitovým zavařením, oprava rozchodu koleje v obloucích s OVP, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, lokální úprava parametrů GPK strojním podbitím	ZP, ND zrušeno z majetkoprávních důvodů	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: červen 2023

datum: 23.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63171 A	Velký Osek 3. SK	5.,6.,7.,8.	8:10-18:10	výměna vadných LIS, odstranění DfV, svařování.		PHA	

502	63171 B	Velký Osek 3a. SK	19.,20.,21.	8:10-18:10	výměna vadných LIS, odstranění DFV, svařování.		PHA	
503	73194 D	DC vých. 105. SK	7.	7:00-14:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	přesun z července	UNL	
508	53128 Y	DOZ Stará Paka - Semily	7.	0:00 - 4:00	výměna SW		SSZ	
508	53128 F	Stará Paka - Semily: TK, včetně celého Košťálova	1., 2.	7:00 - 17:00	SVK, úprava GPK, banketů, svařování	souběh se stavbou Semily ZP	HKR	
508	53128 X	Košťálov celá	5./6.	23.30-4:20	přepnutí OK	ZP	SSZ	
527	73169 C2	Lovosice 9., 11. SK + TV, zhl. směr Čížkovice kolejí 9 - 17	29.	13:00-17:00	rozpojení ÚD 35, ÚD 39		SSZ	
527	73169 E	Lovosice 1.-7. SK +TV nad 1., 1a, 2., 2a, 3., 4., 5., 6., 6a, 7., 7a, 8., 9., 10., 102b SK	5./6., 6./7., 7./8., 8./9. 9./10., 10./11., 11./12.	23:40-4:10	stavba lávky, stavba TB	LNT+ND	SSZ	
542	55029 A	Sobotka - Mladějov v Čechách PZS v km 40,281 (P4674)	1.-N-2.	8:00-N-17:00	modernizace výstroje PZS vým. čidel, doplněním směr. výstupu čidla PB5, konvertoru pro přenos opakovačů kol. ús. a směr. výstupu do PZS v km 40,770	jízdy na OP	SSZ	
544	73187 D	DC-P.Žleb zhl. dolnožlebské 2. SK výh. č. 17, 18	20.	7:00-14:00	navazování srdcovky výh. č. 17	DT Prostějov	UNL	
dílčí změny:								
503	73178 B	UL Střekov 1., 3a. SK, výh. č. 5, 6 + TV	5.	6:00-16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 5 + 1x vložka v 3a. SK, svařování, navazování srdcovek výh. č. 5, 6	NVÚ , původně v termínu 14.6.2023	UNL	

503	73178 C	UL Střekov 3. SK, záhl. a zhl. směr UL záp. + TV	6.-N-9.	7:00-N-17:00	odstranění def. vad, výměna LIS u náv. L3, výměna srdcovky výh. č. 49, svařování, výměna kolejnic v záhl. 1. TK ÚL západ - ÚL Střekov	původně denní výluka 15.6. v čase 6:00-15:00, výměna srdcovky ve výh. č. 49	UNL	
510	53101 B	Kunčice n. L. - Martinice v K. - Roztoky u J. - Stará Paka: TK; Martinice v K.: celá; Roztoky u J.: celá; Kunčice n. L.: záhl. martinické, jeho část od náv. S po náv. Se10	19.6.-N-13.7.	7:40-N-17:00	SVP, ASP, BK, oprava ŽS a SČ	ZP+ND; změna termínu z důvodu konání kulturní akce celostátního významu (pův. 16.VI.-10.VII.)	HKR	
510	53101 C	Martinice v K. - Jilemnice - Hrabačov - Poniklá - Jablonec n. J. - Rokytnice n. J.: TK; Jilemnice: celá; Hrabačov: celá; Poniklá: celá; Jablonec n. J.: celá; Rokytnice n. J.: celá	19.6.-N-13.7.	7:40-N-17:00	oprava přej. P4762 v km 10,766, doplnění závor na přej. P4743 (km 3,220) a P4748 (km 4,952)	ZP+ND; změna termínu z důvodu konání kulturní akce celostátního významu (pův. 16.VI.-10.VII.)	HKR	
527	63086 F1	Kralupy 2, 4, 6, 6a, 104a - pouze TV	1, 2, 3, 4.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	Oprava ROV z etapy F je F1	PHA	
527	63086 H1	Kralupy 101. SK	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV z etapy H je H1	PHA	
527	63086 I1	Kralupy 101, 103, 109a - pouze TV	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, oprava ROV z etapy I je I1	PHA	
527	63086 D1	Kralupy 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 202, 203 - pouze TV	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, oprava ROV z etapy O je D1	PHA	

527	63086 K	Kralupy 1. st. k. + obě zhlaví	12.-N-18.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic, výměna výh. pražců, podbíjení	Oprava ROV do etapy K přidaná původní etapa L, M, N	PHA	
527	73182 A	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice část zhlaví od nám. výh. č. 9 + záhl.+ 1. TK	19.	7:00-20:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 8, 9, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 8, 9	původně bez čelistových závěrů do 15:00 hod	UNL	
527	73182 B	Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. 2. TK, záhl. zhl.	20.	7:00-20:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 12, 14, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 12, 14	původně bez čelistových závěrů do 15:00 hod	UNL	
527	73182 C	Roudnice n.L. hrobecké zhl. 1. SK	21.	7:00-20:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 25, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 24, 25	původně bez čelistových závěrů do 14:00 hod	UNL	
527	73182 D	Roudnice n.L. hrobecké zhl. 2. SK	22.	7:00-20:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 26, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 23, 26	původně bez čelistových závěrů do 14:00 hod	UNL	
527	72C34522	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce sudé + 2. TK	26.	7:00-20:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 27, svařování, výměna čelistových závěrů výh. č. 27, 28	původně bez čelistových závěrů do 14:00 hod	UNL	
540	53103 A	Františkov n/P. - Česká Lípa: TK včetně dopraven Horní Police, Stružnice	12./13, 13/14., 14/15., 15./16.	23:30 - 4:15	geotechnický průzkum a odstranění def. vad	ZP; změna ROV 53136 A - etapizace	HKR	

540	73194 A	DC výh. - Benešov n.Pl. TK Benešov n.Pl. záhl. a zhl. od náv. L po náv. S1, S2, S3, S4, Se2	31.5.-N-11.	7:00-N-17:00	oprava MO v km 455,133 trati Boletice n.L. - Dcn východ, opr. přejezdu v km 11,172, ojedinělá vým. pražců na zhlaví, strojní úprava GPK	ZP+ND původně jen TK	UNL	
zrušeno:								
527	63086 L	Kralupy 1. st. k.	12.-N-18.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV etapa L přidaná do K	PHA	
527	63086 M	Kralupy výh. č. 4, 5, 6	12.-N-18.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV etapa M přidaná do K	PHA	
527	63086 N	Kralupy výh. č. 29, 30, 32, 34	12.-N-18.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Oprava ROV etapa N přidaná do K	PHA	
527	73184 A	UL hl.n. - UL hl. n. jih 911a SK, UL hl.n. jih výh. č. 114, 116	5.	6:30-14:00	navazování srdcovky výh. č. 116	provedeno v nepředpokládané výluce	UNL	
540	53136A	Horní Police - Stružnice TK	13/14., 14/15.	23:30 - 4:15	geotechnický průzkum	ZP; změna ROV 53103 A - etapizace	HKR	

Schvalovatel 8

měsíc: červen 2023

datum: 24.03.2023

VR	ROV	vyložený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
529	73210 G	Bečov u M. 3. SK	5.-N-8.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic před broušením, svařování		UNL	
533	73005 C	Cheb, část 140. a 142. SK+TV 130.-136. SK+část TV 138.-144. SK	4.	7:00-19:00	demontáž provizorních izolátorů PI A, PI B, PI C, PI D	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73005 H	Cheb, část 132. SK+TV 132.-136. SK	15.	7:00-17:00	demontáž provizorních izolátorů PI S, PI T	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
533	73124 B	Cheb, část zhlaví směr Františkovy Lázně - mezi náv. Se57 a Se54	12./13.	23:00-5:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	dodatečný požadavek, původně ROV 73211 K (část původní etapy K ROV 73211)	SSZ	ETCS Cheb

533	73199 B	Cheb, část 9b., 11. SK	22.	7:00-15:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	dodatečný požadavek, původně ROV 73211 I (část původní etapy I ROV 73211), úprava času na žádost PO K. Vary, původně 7:00-17:00	SSZ	ETCS Cheb
528	63031 C2	Kladno SK 3	29./30.6.	21:50-5:30	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
528	63031 E4	Kladno SK 1	30.6.	1:30-3:45	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
528	63031 F2	Kladno SK 43, navaz. zhl. po náv. VS3 a nám. V15	29./30.6.	21:50-5:30	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
528	63031 G4	Unhošť-Kladno TK+navaz. záhl. a zhl. po náv. IVS1	30.6.	1:30-3:45	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
528	63031 H3	Kladno záhl. + zhl. od náv. VL1 po náv. CS	15./16.6.-29./30.6.	23:10-4:20	pažení mostu v km 28,542	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
543	73235 A	Vojtanov, badbr. záhl. a zhl.+část 1. SK k náv. L1	1.-2., 5.-9., 12.-16., 19.-23., 26.-30.	7:00-19:00 operativní výluka	stavební práce na straně DB NETZ	ZP dodatečný požadavek DB NETZ dle Betra F 460134 23	UNL (DB)	Betra F 460134 23
719	73197 D	Blatno u J., část záhl. a zhl. směr Petrohrad+část 1., 2., 4., 6. SK	15.-N-25.	7:00-N-17:00	TSO TK	ZP+ND, úprava vymezení, původně ROV 73197 A	UNL	Oprava trati v úseku Blatno u J.-Petrohrad
dílčí změny:								
504	73202 F	Č. Zlatníky odb. - Bílina 1. TK Bílina 1. SK jen TV, záhl.	27.	7:20-16:00	výměna LIS, svařování	původně pouze Bílina 1. SK jen TV	UNL	
533	73005 B	Cheb, část 150. a 152. SK+část TV 150., 152. SK	11.12.22-N-4.6.23	0:00-N-7:00	montáž bérky MA67b	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023	CPS	lávka Cheb
533	73005 I	Cheb, část 132. SK+ část TV 132. SK	24.4.-N-15.6.	17:00-N-7:00	montáž podpěry pilíře PO6	dodatečný požadavek zhotovitele, původně ukončení 31.8.2023	CPS	lávka Cheb

533	73211 E	Cheb, část zhlaví směr Lipová u Ch. - mezi nám. výh. č. 17 a náv. Se22	5.	0:10-5:10	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	úprava času na žádost PO K. Vary, původně 0:10-6:00	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 I	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi nám. výh. č. 68 a 65, 67	15.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. M ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 J	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi hroty jazyků výh. č. 61 a nám. výh. č. 61, 59 + část 14., 16. SK	16.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. N ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 K	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi nám. výh. č. 67 a 58 + část 8., 10. SK	17.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. O ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 L	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi nám. výh. č. 75 a 76 (vč. výh. č. 75, 76)	18./19.	23:20-4:20	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. P ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 M	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi náv. Se63 a nám. výh. č. 74	19./20.	23:20-4:20	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. R ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 N	Cheb, část zhlaví směr Tršnice - mezi náv. Se58, L92 a Se65 (vč. výh. č. 84)	21.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky	původně et. S ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 R	Cheb, část zhlaví a zhlaví směr Tršnice - mezi náv. Se72 a Se64 (2. TK)	26./27.	22:00-4:20	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	původně et. V ROV 73211, Cheb-Tršnice jízda po 1. TK	SSZ	ETCS Cheb

533	73211 S	Cheb, část zhlaví směr Tršnice - mezi nám. výh. č. 84 a hroty jazyků výh. č. 86, 87 + 30b SK	30.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky	původně et. W ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
543	73211 O	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi náv. Se69 a hroty jazyků výh. č. 76 (vč. výh. č. 76, 81, 82, 88)	24./25.	23:05-4:50	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje	ZP , původně et. T ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
543	73211 P	Cheb, část zhlaví a zhlaví směr Františkovy Lázně - mezi náv. FS a nám. výh. č. 88	25./26.	23:05-4:50	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje	ZP , původně et. U ROV 73211	SSZ	ETCS Cheb
719	73197 A	Blatno u J.-Petrohrad+Blatno u J.+Petrohrad, TK+část záhl. směr Petrohrad+celá ŽST Petrohrad	15.6.-N-5.9.	7:00-N-17:00	TSO TK, oprava přejezdů, oprava mostů a propustků	ZP+ND , úprava vymezení, původně včetně části záhl. a zhl. v ŽST Blatno u J.	UNL	Oprava trati v úseku Blatno u J.-Petrohrad
zrušeno:								
529	73210 B	Bečov u M. - Obrnice TK Obrnice 2., 4., 6., 8. SK jen TV, záhl.	12.-N-16.	7:00-N-18:00	výměna pražců a oprava GP výh. č. 25ab	ZP+NVÚ+ND přesun do července	UNL	
531	73210 A	Obrnice 12., 14., 16., 18., 90. SK jen TV, zhl. SK č. 12, 14 po náv. S12, S14 (výh. č. 30ab, 35)	10.-N-11.	7:00-N-18:00	výměna pražců, oprava GPK, svařování	NVÚ , přesun do července	UNL	
531	73210 A1	Obrnice 12., 14., 16., 18., 90. SK jen TV, zhl. SK č. 12, 14 po náv. S12, S14 (výh. č. 30ab, 35)	17.-N-18.	7:00-N-15:00	výměna pražců, oprava GPK, svařování	NVÚ , přesun do července	UNL	

531	73210 C	Obrnice výh. č. 27ab	15.	7:00-12:00	oprava GP výh. č. 27ab	ZP+ND ovlivnění TK Čížkovice - Obrnice přesun do července	UNL	
531	73210 D	Obrnice výh. č. 211, 212, 213, 214	21.	12:30-18:00	oprava GP výh. č. 211, 212, 213, 214	přesun do července	UNL	
531	73210 E	Obrnice zhl. SK č. 12, 14 po náv. S12, S14 (výh. č. 30ab, 35)	21.	7:00-12:00	oprava GP výh. č. 30ab, 35	přesun do července	UNL	
533	73211 I	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi hroty jazyků výh. č. 63 a nám. výh. č. 63, 60 + část 7b, 9b, 11. SK	9.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	přesun prací do ROV 73199 A, B (souběh s akcí OŘ - ST)	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 J	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi náv. Se54 a nám. výh. č. 60, 63, 66 a hroty jazyků výh. č. 62 + část 3., 5., 7b, 9b, 11. SK	10./11. 11./12.	23:00-5:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky	přesun prací do ROV 73199 A (souběh s akcí OŘ - ST)	SSZ	ETCS Cheb
533	73211 K	Cheb, část zhlaví směr Tršnice - mezi náv. Se56 a hroty jazyků výh. č. 70 + část zhlaví směr Františkovy Lázně - mezi náv. Se57 a Se54	12./13.	23:00-5:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	přesun prací do ROV 73124 A, B - rozdělení původní jedné etapy do dvou v ROV 73124 (souběh s akcí OŘ - ST)	SSZ	ETCS Cheb

533	73211 L	Cheb, část zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně - mezi hroty jazyků výh. č. 74 a nám. výh. č. 64, 72 + část 2., 4b., 6. SK	14.	7:00-17:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje	přesun prací do ROV 73218 A (souběh s akcí OŘ - ST)	SSZ	ETCS Cheb
-----	---------	---	-----	------------	--	---	-----	-----------

Schvalovatel 9

měsíc: červen 2023

datum: 27.03.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53037 A	Opatov - Svitavy, "1., 2.+TV, Svitavy, celá jen TV, Březová n. S. - Svitavy: 1., 2. jen TV, jejich část od NP v km 228,108 po ÚO 401, 402 " v ŽST Svitavy	23./24.	23:30-03:50	provádění statické a dynamické zkoušky	ZP+ND	CPS	
326	53037 B1	Opatov - Svitavy, 1.+TV	24.	8:00-17:00	provádění statické a dynamické zkoušky		CPS	
501	53102 G	Odb. Bezprávi, zab. zař.: PZS P4886	12.-N-29.	8:00-N-18:00	úprava přejezdu	přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu včetně chodců	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

1/2

Příloha č. 4 Výluky projednané v režimu 6+ (srpen 2023) 1/2

[illegible]

1/2

Příloha č. 4 Výluky projednané v režimu 6+ (září 2023) 2/2

[illegible]



Projednání měsíčních výlukových plánů 5/2023, 6/2023, 7/2023

Porada

Datum konání 23.03.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍČEK	6Ř 012	725 982 179	polnic@spravazeleznic.cz	
MIROSLAV NOVÁK	6Ř 012	725 745 592	NOVAKMIRI@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	6Ř 012	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ DR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KADIMÍR ŽELINKA	SŽ DR UNL	724 517 179	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PLANA VÍŠKOVA	SŽ DR 012/2	972 424 103	vistkova@spravazeleznic.cz	
IVONA SELÁSKOVÁ	SŽ DR 012/2	602 670 534	selaskova@spravazeleznic.cz	
KARL KROŠŤEJ	SŽ-SSV	724 972 772	KROSTSEJ@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
DALIBOR KOTÁSEK	SŽ DR 012	732 269 798	kotasek@spravazeleznic.cz	
MARIE BALÁŽOVÁ	SŽ DR 012	724 967 042	BALAZOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VEJODA	SŽ-GR-ON	612 172 663	vejoda@spravazeleznic.cz	
JAROSLAV JANEČKA	SŽ 012	724 017 591	JANECKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MARTIN TUCHTA	DR 012	722 960 866	tuchta@spravazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ CTO	601 128 776	GREGORVI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jan Sekyra	SŽ-CD Praha	724 083 054	sekyra@spravazeleznic.cz	
Vilém Hamušík	CD Praha	725 068 965	hamusik@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macella	6Ř 012 Mo	972 020 99	Macella@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
František Novák	SŽ O15	607252262	novakfr@spravazeleznic.cz	
JIPINA IHRADSKÁ	SŽ O15	602384402	ihradska@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ O12	725 813 405	kolarkova@spravazeleznic.cz	
Marcela Ryšava	OR BRNO	972646797	ryšava@spravazeleznic.cz	
JUPAN STOLAR	SŽ O12	602665771	stolar@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	OR-HKR	702492268	kmonicek@spravazeleznic.cz	
Václava Kubíčková	OR PLZ	972522444	kubickova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-O15	724993908	jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	OR PLZ	725740456	krejci@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ O12	602650466	vlasata@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ SRZ	722173103	holar@spravazeleznic.cz	
LOUIS KALOUSEK	OR-PHA	607012012	kalousek@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ O12	602667877	novak@spravazeleznic.cz	
JOSEF HÁNEK	SŽ O12	725 813 770	hanek@spravazeleznic.cz	
PEŠR KUNÍK	SŽ GŘ O12	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	
Helena Rozsypalová	MTR s.r.o.	702 422 211	rozypalova@METRANSRAIL.EU	
Jiří Bazoušský	ČD Cargo	725 708 985	jiří.Bazousky@cdcargo.cz	
Jaroslav Týle	ŽES NAD.CZ	602 550 562	office@zesnad.cz	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	
ONDŘEJ ŠTEPÁN	ČD O12	202 470 040	stepano@9P.CD.CZ	
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozencky.jan@ropid.cz	
Miroslav Kadlec	ČD-Telekom	737 256 250	miroslav.kadlec@cdt.cz	
A. Zemanová	UPDI	727 277 619	zemanova@updi.cz	
P. VOZECNA	UPDI		vozecna@updi.cz	
Jan Urban	Die Länderbahn CZ	773 772 924	jan.urban@laenderbahn.com	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.