

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 31741/2023-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 87/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 12.05.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2023

Dne 27.04.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky červen a červenec 2023
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PESTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2023

Datum konání 27.04.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – srpen 2023
5. Projednání změn MP – červen 2023
6. Projednání změn SUP – červenec 2023
7. Projednání změn SP – srpen 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval o skutečnosti, že v průběhu dnešního dne bude dopravcům a objednavatelům dopravy rozeslán „Návrh RPV pro rok 2024“ k případným připomínkám. Zároveň požádal dotčené subjekty o zaslání svých připomínek k danému návrhu nejdéle do termínu 10.05.2023, na e-mail: NovakJiri@spravazeleznic.cz. V této souvislosti potvrdil platnost avizovaného termínu konání porady k projednání RPV pro rok 2024 dne 24.05.2023, a to prezenčně v Konferenčním Hotelu Luna, v Koutech u Ledče nad Sázavou a současně vzdáleně, připojením se přes aplikaci MS Teams. Květnová celostátní měsíční výluková porada proběhne rovněž prezenčně v Koutech u Ledče nad Sázavou a současně vzdáleně přes aplikaci MS Teams. Podrobnější informace budou upřesněny v připravované pozvánce.
- Informoval o aktuálním vývoji na souběžných stavbách „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ a „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“, kde se situace dlouhodobě nevyvíjí příznivě. Snahou Správy železnic, státní organizace je, aby proběhlo jednání se Slovenskou stranou, které by vedlo k upřesnění skutečného postupu a stanovilo další vývoj. V současné době Slovenská strana ještě nezískala stavební povolení pro jeden úsek, což je nepříznivý faktor, který nemůže Správa železnic, státní organizace nijak ovlivnit.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:

- Informoval o aktuální situaci a vývoji některých staveb, u kterých má v následujícím období docházet k překlápění etap. Bohužel ne na všech stavbách se podaří zrealizovat ono překlopení ve stanovených termínech a bude docházet k překročení výluk i posunům termínů etap následujících. Dané změny budou zaneseny do týdenních výlukových plánů. Bližší informace k dané problematice přednesli v průběhu porady jednotliví zástupci Stavebních správ.
- V souvislosti s plánovaným uzavřením Branického mostu v rámci stavby „**Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ upozornil, zejména přítomné zástupce OŘ Plzeň, aby v rámci přípravy nebyly do plánů zařazovány od měsíce října 2023 žádné nepřetržité výluky (zejména jednokolejných úseků generující ZP) ovlivňující kapacitu dráhy na odklonovém VR 709. Pokud bude třeba provést neodkladné práce, je třeba zajistit, aby probíhaly v rámci denních případně nočních výluk.
- Informoval o změnách u květnových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1, 2 a 3, které jsou uvedeny v následující tabulce a budou zapracovány do týdenních výlukových plánů.

Tabulka změn výluk – květen 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
308	23045 F	Vsetín: napětově část jeho TV od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145 Valašská Polanka – Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. jen TV	16.5. -N- 6.6.	7:25 -N- 07:00	zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV	NVÚ, bez LNT (jízda vlaků el. trakce po 1. kol.) Důvod: změna realizační dokumentace provizorního stavu založení opěrné zdi.
316	16Z09003	Přerov přednádraží - Říkovice 6kV	27.,28.	8:20 - 17:20	vypnutí 6kV	na žádost zhotovitele, stavba obchvatu D1, souběh s ROV 23271 etapa B
318	33030 E	Brno-Slatina - Odb. Brno-Černovice 1., 2. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina bez TV	25./26.	23:30 - 4:10	oprava mostu Otakara Ševčíka přes ulici Ostravská	ZP
318	33030 C	Brno-Slatina - Odb. Brno-Černovice 2. TK+TV, Odb. Brno-Černovice část záhl. a zhl. 2. TK směr Brno-Slatina od izol. styku mezi výh. č. 3 a 4 po náv. 2VL, část kol. S2 jen TV od ÚD č. 4 ve směru Brno-Slatina	29./30.	20:30 - 5:00	oprava mostu Otakara Ševčíka přes ulici Ostravská, výměna LIS před výhybkou č. 1	NVÚ místo zrušené výluky 33083 D
318	33030 D	Odb. Brno-Černovice část záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-Slatina od izol. styku mezi výh. č. 2 a 5 po náv. 1VL, část kol. S1 jen TV od ÚD č. 3 směr Brno-Slatina Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1. TK+TV	30./31.	20:30 - 5:00	oprava mostu Otakara Ševčíka přes ulici Ostravská, výměna LIS před výhybkou č. 2	NVÚ místo zrušené výluky 33083 E
dílčí změny:						
301	23177 A	Návsi SK1+TV, záhlaví a zhlaví ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 1L po náv. S1	15.	6:00 - 12:00	Úprava GPK	NVÚ, úprava času na žádost dopravce ČD, a. s. (původní čas 7:15-13:15)

301	23177 B	Návší SK 2+TV, SK 4 jen TV; záhlaví a zhlaví ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 2L po náv. S2	15.	12:00 - 17:50	Úprava GPK	NVÚ, úprava času na žádost dopravce ČD, a. s. (původní čas 13:15-19:05)
301	23177 C	Návší záhlaví a zhlaví ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 1L po náv. S1	15.	16:00 - 17:50	Úprava GPK ve výhybkových spojeních: KV2-KV3 a KV4-KV1	ZP, ND, úprava času na žádost dopravce ČD, a. s. (původní čas 17:15-19:05)
301	23177 G	Mosty u Jablunkova - Návší 1. TK	15.	6:00 - 12:00	Údržba železničního svršku, výměna poškozených LIS-ů	úprava času na žádost dopravce ČD, a. s. (původní čas 7:15-13:15)
308	23045 D	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od stavebního konce výh. č. 5 (nová) v km 35,408 po nám. výh. č. 3 (nová). Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Vsetín: napětově část jeho TV od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145 Valašská Polanka – Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV	16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.	7:25 - 17:20	Zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV	souběh s ROV 23045 E (etapa E-ZP+ND Vsetín-Velké Karlovice) Důvod: změna realizační dokumentace provizorního stavu založení opěrné zdi. Vyjmutí části rozsahu vyloučení do nové etapy – ROV 23045 F
309	23168 G	Červenka: SK 1., 3., 9., 9a. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. TK 1 směr Moravičany - od nám. výh. 22 po náv. 1S ost. zař.: TNS Červenka - od ÚO N201 po ÚO N101. Moravičany – Červenka: 1. TK + TV	18.	8:10 - 16:00	Rozsáhlá výměna osvětlení	Na žádost PO Olomouc úprava vyloučení (upřesnění zhlaví)
309	23158 B	Lukavice na Moravě výh. č. 10 - od hrotu jazyka po námezník	2.	7:00 - 17:00	Výměna srdcovky a 2 ks LIS	Na žádost ST Olomouc navýšení času a rozsahu prací (původně 7:00-15:00)
zrušeno:						
301	23174 C	Petrovice u Karviné – Karviná město 90 spojovací kolej, Karviná město SK 101, 101a, 102, výh. 101, 102	22.,23	7:15 - 17:00	konečná úprava GPK ASP	ZP, změna technologie práce
318	33083 D	Brno-Černovice část záhl. a zhl. 2.TK směr Brno-Slatina od náv. 2VL po izol. styk mezi výh. č. 3 a 4	29./30.	20:30 - 3:00	výměna LIS před výhybkou č.1	ovlivnění 2. TK Brno-Slatina - Odb. Brno-Černovice, nahrazeno výlukou 33030 C
318	33083 E	Odb. Brno-Černovice část záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Slatina od náv. 1VL po izol. styk mezi výh. č. 2 a 5	30./31.	20:30 - 3:00	výměna LIS před výhybkou č.2	ovlivnění 1. TK Odb. Brno-Černovice - Brno-Slatina, nahrazeno výlukou 33030 D

Zástupce KORDIS-JMK, Ing. Pavel Šlampa během jednání:

- Vznesl dotaz k problematice opravy mostu v km 142,475 pod kolejí č. 3b v dopravně Brno hlavní nádraží a na možné zavedení tříkolejného provozu v úseku Brno hlavní nádraží – Brno-Heršpice od nového GVD 2023/2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v současné době probíhá vyhodnocování provedených měření. Aktuálně Správa železnic, státní organizace v daném úseku předpokládá pro GVD 2023/2024 dvoukolejný provoz. Případné změny a nové informace budou dle vývoje prezentovány v rámci celostátní porady v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Zástupce OŘ Ostrava, Ing. Kamil Kroužil během jednání:

- Upozornil, že v rámci kontrolního dne byly zjištěny nedostatky u prováděných prací při probíhající nepřetržité výluce na VR 310 dle ROV 23117 etapě C v úseku Krnov – Milotice nad Opavou a v dopravně Milotice nad Opavou. Daná výluka měla být ukončena dne 06.05.2023 v čase 16:00 hod. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti bude výluka překročena až do 12.05.2023. Z důvodu návaznosti výluk na tomto výlukovém rameni dle ROV 23156 etap A, Z1 a získané uzavírce přejezdu na určité datum bude třeba dále zkoordinovat i tyto výluky. V příštím týdnu proběhne porada, na které budou představeny úpravy, které budou následně zařazeny do týdenních plánů.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- V souvislosti s požadovanou napěťovou výlukou na VR 305 celé dopravní Hranice na Moravě dle ROV 23283 etapa A dne 07.08.2023 v čase od 08:30 hod. – do 12:20 hod. upozornil všeobecně na nevhodnost konání takto rozsáhlých napěťových výluk celých ŽST ve stanicích, kde dochází ke kumulaci osobní dopravy. Dále požádal o prověření dopravní technologie a sdělení s tím souvisejících nutných dopravních opatření a případně i o prověření možnosti etapizace výše uvedené výluky na jednotlivé sekce. Důvodem je jednak počet nasazení nutných LNT a také předpoklad zavedení ND u jednotlivých vlaků.

Zástupce dopravce Leo Express, s. r. o., p. Hynek Richter se připojuje k žádosti Ing. Ondřeje Štěpána o prověření napěťové výluky na VR 305, celé dopravní Hranice na Moravě dle ROV 23283 etapy A, dne 07.08.2023 v čase od 08:30 hod do 12:20 hod, zdali je technologicky možné konat napěťovou výlukou pouze v části železniční stanice. Důvodem je nutné spojení hnacího drážního vozidla závislé trakce pomocí adaptéru s LNT bez automatického spřáhla a tím navýšení zpoždění o několik desítek minut.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravců bereme na vědomí.

Dopravní technologie a případná etapizace bude prověřena a řešena na následující regionální výlukové poradě.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během dubnové celostátní měsíční výlukové porady byly v režimu 6+ předhlášeny výluky uvedené v následující tabulce:

VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
						Den	Čas	Den	Čas
713	Z-93115 B	Plzeň hlavní nádraží – Ejpovice: zab. zař.: ETCS 2. TK	výluka ETCS 2. TK	Ne	3d	10.11.2023	04:15	12.11.2023	23:20
713	Z-93115 C	Plzeň hlavní nádraží – Ejpovice: zab. zař.: ETCS 1. TK	výluka ETCS 1. TK	Ne	3d	11.11.2023	04:15	13.11.2023	23:20
713	Z-93115 A	Plzeň hlavní nádraží – Ejpovice: 1., 2. + TV	Prověřovací cvičení JPO HZS SŽ a IZS PK v Ejpovickém tunelu	N	6h	11.11.2023	23:05	12.11.2023	05:05

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmorovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, budou dokončeny práce na výměně SW a úpravy ZZ.

Stavba „**Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od dubna 2023 dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení). Probíhají jednání pro výměnu izolátorů, od tohoto se bude odvíjet realizace funkčních zkoušek TV.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – soutěže na zhotovitele je vypsaná, zahájení SP0 v 10/2023.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka**“ – projektant předložil žádost o výluky pro geotechnický průzkum na srpen 2023. Z důvodu konání jiných údržbových prací OŘ Ostrava v kolizních ramenech budou výluky poskytnuty v průběhu října (listopadu).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – soutěže na zhotovitele je vypsaná, zahájení realizace září 2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – pokračuje vyloučení manipulační koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – pokračuje výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi. Předpoklad ukončení 07.06.2023. Probíhají práce na ZZ – přepínání kabelizace. 16.02.2023 byl zahájen SP3 – výluka LKS do 01.08.2023.

Bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka). V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Od 16.05. – 06.06.2023 výluka TV TK 2 v úseku býv. Odb. Bečva – Valašská Polanka (zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV) z důvodu změny realizační dokumentace provizorního stavu založení opěrné zdi.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – soutěž na zhotovitele byla ukončena (Firesta). V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností včetně zřízení neutrálního pole.

Probíhá jednání o zavedení PJ 50 km/h v km 204,320 – 204,470, dle projektanta v termínu 20.07.2023 – 30.10.2024.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – od 27.04. – 06.05.2023 probíhají dokončovací práce 10N se ZP (3. podbití, regulace TV, broušení).

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – z důvodu nehodové události pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov, probíhá příprava projektu pro úpravu provizorních ZZ.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno na 3 měsíce. Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Od 11.04.2023 vyloučena SK4 v ŽST Zastávka u Brno pro budování podchodu. ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavby „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“;

„**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“;

„**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“;

„**Adamov – Blansko, BC**“;

„**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“;

„**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – u těchto vyjmenovaných staveb byly provedením 3. podbití, broušení kolejnic a regulace TV v 04/2023 dokončeny plánované kolejové a napěťové výluky.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**“ – v první pol. 05/2023 poslední výluky pro provedení dokončovacíh prací.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – do 29.04.2023 vyloučena 1. TK Brandýs n. O. – Odb Bezpráví, na ni naváže výluka 2. TK Ústí nad Orlicí – Odb Bezpráví s trváním do 30.05.2023. Ve stanovených termínech výluky TK v celém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí a dále ve stanovených termínech výluky SK v ŽST Ústí nad Orlicí, nebo v ŽST Brandýs nad Orlicí.

Z důvodu poruch mechanizace podílející se na provádění sanačních prací žádá zhotovitel o úpravy výluky 2. SK a zhlaví 2. TK směr Odb. Bezpráví v ŽST Ústí nad Orlicí (nelze ze SKS směr Odb. Bezpráví) původně uvažovanou v období 02.-04.05.2023 (05:00-Ne-07:00) konat v nových časech 20:00-Ne-23:50 při zachování termínů konání. Prodloužení výluky o 110 min. žádáno pro postupnou eliminaci časového manka plynoucího z pozdějšího zahájení prací, následné související výluky se uvažují dle projednaných plánů výluk. Nutno upravit opatření dopravců – především dopravce Leo Express Tenders, s. r. o. (změny v řazení vlaků, mimořádné obraty, mimořádné opatření).

Pro plynulé zásobování sanační linky a zvýšení bezpečnosti železničního provozu bude na žádost zhotovitele a CDP Praha výluka 2. TK Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí původně uvažovaná do 02.06. prodloužena nově do 07.06.2023.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – setrvalý stav – probíhá modernizace vybraných kolejí LKS a nástupiště č. 4, dále výstavba nového nástupiště č. 5, předpoklad trvání do 30.06.2023. Průběžně se konají ZP (práce na TV, pažení, kabelovod, práce na ŽSv).

Od 04/2023 do 06/2023 bude prováděny úpravy SW a HW ZZ jednotlivých ŽST v úseku Choceň (vč.) – Kolín (mimo).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – v 1. pol. května 2023 krátkodobé výluky pro práce na TV vč. výluk TV v celé ŽST Pardubice-Rosice nad Labem.

Zhotovitel žádá o zavedení denních PJ 50 km/h při provádění dokončovacíh prací v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová (a dle místa prací také v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ŽST Stéblová), termín konání 01.-06.07.2023.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice** – v 04/2023 byly provedeny hlavní stavební práce.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ – zrealizovány dokončovací práce, 1. etapa stavby výlukově ukončena, realizace 2. etapy stavby (rekonstrukce ZZ, stavební práce v celém úseku trati Přelouč – Prachovice a ETCS) aktuálně předpokládána od začátku r. 2025, bude upřesňováno v závislosti na dalším vývoji přípravy stavby.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – bude ukončená v měsíc květnu krátkodobými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Olbramovice – Červený Újezd – Chotoviny pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje v měsíci květnu, červnu, červenci i srpnu krátkodobými výlukami v ŽST Poříčany a v traťových úsecích pro dokončovací práce;. stavba **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, nepřetržitou výlukou 3. a části 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně. Všechny tyto výluky poběží do poloviny května, na ně bude navazovat výluka celé ŽST Semily pro rekonstrukci staropackého záhlaví, zhlaví a přejezdu, která poběží do poloviny června. Od poloviny června bude pokračovat výluka 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily, které poběží do začátku října, a nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Semily, která poběží do poloviny července pro dokončení rekonstrukce koleje a výstavby nového nástupiště. Na ní bude navazovat výluka 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v zákrytu se zastaveným provozem na stavbě Mstětice – Praha-Vysočany proběhne v měsíci květnu výluka celé ŽST Mstětice pro přípravné práce. V druhé polovině června proběhnou denní výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro práce na zesilovacím vedení, v průběhu července pak budou probíhat denní výluky 1. traťové koleje v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ. V měsíci srpnu proběhnou výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro stavbu provizorních nástupišť, po nich bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Mstětice pro vrtání zápor budoucího podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most. V průběhu května a června budou probíhat postupně nepřetržité výluky v ŽST Praha-Vysočany a všech traťových úsecích pro tahání definitivní trakce; od poloviny července bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci skalského zhlaví, která poběží do poloviny srpna. V polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou zbytných kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž, nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice včetně celé navazující části liché části stanice ŽST Praha-Bubny pro jejich rekonstrukci, a nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny, která znemožní využívání vlečky v této ŽST. Od poloviny května pak začne výluka 1. a 3. staniční koleje s provozem po provizorně přeložené koleji. Všechny nepřetržité výluky staničních kolejí v ŽST Praha-Bubny budou k polovině srpna zapracované do změny ZDD.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 13, 15 a 17 v ŽST Lovosice pro prodloužení podchodu, která poběží do konce června, respektive do konce července. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“** – bude zahájena v měsíci červenci 5denní nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro přípravné práce, na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje bez výluk, v měsíci květnu proběhnou denní výluky pro svaření do bezстыkové koleje, v měsíci říjnu pak proběhnou výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje výlukou 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou liché části staničních kolejí v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny června, a znemožní křížování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov. Na začátku června proběhnou zabezpečovací výluky pro aktivaci definitivního ZZ v ŽST Bohosudov, v polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany“** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena na konci května, a poběží do poloviny listopadu.

Stavba **„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Noutonice, která poběží do konce června.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice, která poběží do konce června.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v roce 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa“, „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou“, „Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“** a **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba **„Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n/T“** – v souběhu s výlukou Žlutice – Bečov (31.08.-29.09.) bude realizována investiční akce na přejezdu P1815 (příprava technické oddělení OŘ, realizace SSZ Plzeň) – rek. přejezdové konstrukce, rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdu, výstavba nového trubního propustku. Přejezd bude nově zabezpečen světelným PZZ se závorami. Aktivace PZS a výměna SW REMOTE se předpokládá ve 2. pol. září (samostatné ROV ZZ).

Stavba **„ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“** – 22.08. bude realizováno snesení návěstidel Se145 a Se146 v ŽST Cheb. Jedná se o návěstidla u původní 1. a 2. spouštěcí koleje. Demontáž návěstidel bude provedena z prostoru mimo provozované koleje, je potřeba zajistit vypnutí napětí trakčního vedení kvůli zajištění bezpečnosti na pracovišti. V příštím kole projednání v květnu se předpokládá doplnění posledních položek (cca 4 etapy) pro dokončení výměn pražců a LIS v ŽST Cheb dle dodatečného požadavku zhotovitele (DOSTA Cheb). Aktuálně se pracuje na aktivaci prvků pro ETCS.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P330 v km 0,078 trati Aš – Hranice v Čechách + Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš“** – v kolejové výluce a výluce zabezpečovacího zařízení od 5. do 14. srpna proběhne rekonstrukce žel. přejezdu v km 0,078 (P330) v obvodu ŽST Aš. Bude provedena výměna přejezdové konstrukce a rekonstrukce žel. svršku v oblasti přejezdu. Dále bude zřízena nová chodníková část přejezdu pro pěší. Přejezd bude osazen novým PZS se závorami. Akce na přejezdu je koordinována společně s akcí na rekonstrukci výpravní budovy v ŽST Aš a s akcí města Aš (práce na výměně technologie vodovodů a kanalizací, atd.). Uvedený termín je navíc koordinován s celozávodní dovolenou pily sídlící v blízkosti ŽST Aš, která tento přejezd využívá pro své přepravy. 10./11. srpna proběhne výměna SW DOZ Františkovy Lázně se ZP. Od 10.07. do 03.08. bude v souběhu s pracemi správy tratí konána výluka 6. a 8. SK v ŽST Aš a TK Aš – Aš město pro práce ST a pro práce na náhradním příjezdu k výpravní budově ŽST Aš (v souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v km 0,078). Uvedená výluka je v souběhu s výlukou TK Hazlov – Aš pro SMT (ST).

Stavba **„Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří“** – aktuálně se předpokládá realizace akce v září 2023 a to v koordinaci s ST Karlovy Vary. Nyní je prověřován souběh s opravnou prací na přejezdu v km 163,941 (P77).

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n. – v červnu a v červenci beze změn. V srpnu se bude konat 9 výluk (v noční době 01:15-03:45) pro potřeby stavby. Dále je požadováno 19denních 10hodinových výluk (01.-19.08.) části SK č. 1 a TV SK č. 1, 1b, 0, 0b pro montáž krytiny, podbití a antiholub opatření nástupištního přístřešku u výpravní budovy. Na opačné straně budovy je požadováno 7denních 9hodinových výluk (22.-28.08.) části SK 102a a TV SK č. 102, 102a pro montáž krytiny, podbití a antiholub opatření nástupištního přístřešku u výpravní budovy (ROV 93006 a ROV 93081).

Stavba **„Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov“** – v červnu a v červenci beze změn. V srpnu nejsou aktuálně pro stavbu v plánu zařazeny výluky.

Stavba **„Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice – Planá“** – od 15. do 31.08. proběhne investiční akce, připravovaná technickým oddělením OŘ, která řeší rekonstrukci přejezdu a výstavbu nového PZS se závorami. V zákrytu zde dále dochází ke zrušení přejezdu P767 v km 68,615, k rekonstrukci nástupiště zastávky Pernolec a k rekonstrukci určené části žel. svršku a spodku (ROV 93082).

Stavba **„Rekonstrukce zastávky Vrcovice“** od 05. do 14.08. proběhne investiční akce, ve které bude zrealizováno nové nástupiště stávající zastávky Vrcovice. Nové nástupiště je navrženo v délce 90 m, šířce 2,6 m a výšce 550 mm nad TK. Zrekonstruováno bude osvětlení zastávky a bude vyměněno zastřešení stávajícího přístřešku zastávky (ROV 93102).

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati H. Cerekev – Tábor“** – v souběhu s opravnými pracemi OŘ od 03.07. do 01.08. dobíhá realizace investiční akce na přejezdu P6405 v km 68,080 (ROV 93085).

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati Č. Velenice – Č. Budějovice“** – v denní výluce 16. srpna od 07:40 do 15:20 proběhne v předstihu před nepřetržitou výlukou (zahájení 18.09.) vybudování základu provizorní kotvy TV č. 144K (zemní práce a bednění s betonáží). Provizorní kotva je určena pro odtah trakčního vedení při samotné rekonstrukci mostu. Ve výluce 18.08. v čase 0:00-03:15 bude provedeno odbednění základu provizorní kotvy s úpravou okolního terénu, kdy dojde k zásypům a zhutnění zeminy (ROV 93106).

Stavba **„Přesun zastávky Závěšín na trati Březnice – Strakonice“** – od 26.07. do 17.08. bude v souběhu s opravnými pracemi OŘ realizována investiční akce připravovaná technickým oddělením OŘ, která řeší přemístění zastávky Závěšín s rekonstrukcí koleje, přejezdu v km 15,788 a propustku v km 15,776 (ROV 93098).

Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 a výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice – Strakonice – od 08. do 25.07. je zařazena v rámci ZT investiční akce připravovaná technickým oddělením OŘ, která řeší rekonstrukci části koleje v úseku Blatná – Sedlice a rekonstrukci žel. přejezdů P1352 a P1361. V rámci výluky bude prováděna i údržba OŘ. Jedná se o posunutou investiční akci z předchozích měsíců (ROV 93098).

Stavba **„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) –** v červnu byl doplněn noční zastavený provoz pro výměnu SW dle ROV 63029 Y4 + 65001 Z4 (28.06.) a noční výluka dle ROV 63030 V2 (06./07.06.) pro výměnu návěstidla 3S. Dále byly doplněny noční výluky dle ROV 63030 v termínech 08./09. a 09./10. pro montáž NP NS Chuchle včetně zastaveného provozu s dopravním opatřením ND dle ROV 63029 X3, Y3. V červenci byl u noční výluky dle ROV 63030 Y (akt. index Y9) byl upraven čas ukončení – 4.05 hod. Měsíc srpen je aktuálně bez požadavků na výluky.

Stavba **„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) –** červen beze změn. V červenci byla doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 63140 D (14.-16.07.) pro náhradu výhybky č. 5 v ŽST Kladno kolejovým polem (zastavený provoz na vlečku KDS – s vlečkařem předjednáno/potvrzeno). U nepřetržitých výluk dle ROV 65006 E, F, G byly upraveny již dříve avizované termíny konání. V srpnu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci, výstavbu kabelovodu a kanalizace dle ROV 63031 A+D (do 03.11.), dle ROV 63140 C (do 09.12.) a v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec dle ROV 63140 A (do 09.12.2023, následně bude výluka pokračovat v novém JŘ 2023/2024 do měsíce července 2024).

Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice – červen beze změn. V červenci byl upřesněn čas zahájení u nepřetržité výluky dle ROV 63073 P. V srpnu pokračují nepřetržité výluky SK 2+4 v ŽST Hořovice pro prodloužení podchodu dle ROV 63073 etapy A, P (do 03.10.).

4. Projednání výluk nad RPV – srpen 2023

Srpnové výluky projednané na dubnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23299 A	Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), 2. + TV	23.08.2023-26.08.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdové konstrukce přejezdu P8277 v km 303,581.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23299 Z	Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), zab. zař.: PZZ v km 303,581 P8277	23.08.2023-31.08.2023	07:00 - 17:40	Oprava přejezdové konstrukce P8277 v km 303,581, úplná uzavírka přejezdu	Nad RPV.
301	Z-23299 B	Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), 1. + TV	27.08.2023-30.08.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdové konstrukce přejezdu P8277 v km 303,581.	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23244 Z2	Ostrava střed, zab. zař.: ETCS	09.08.2023-25.08.2023	07:20 - 17:20	Demontáž balíz.	Nad RPV. Projednáno v režimu 6+.
301	Z-23244 A	Ostrava střed - Ostrava-Kunčice, 2. + TV, Ostrava střed, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 2S po IS mezi výh. č. 709 - 712	10.08.2023-17.08.2023	07:20 - 17:20	Výměna a vevaření kolejnic, podbíjení ASP.	Změna od RPV. Změna termínu a rozsahu (v RPV 7N 08.09.-14.09. + navýšení o výluku v ŽST Ostrava střed) VNJR. PJ kolem pracovního místa 50 km/h. Projednáno v režimu 6+.

301	Z-23244 C	Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK , 91. + TV, Ostrava střed , 701. + TV, výh.: 701, 704, 706, zhl. od náv. Lc91 po nám. výh. č. 706	18.08.2023-25.08.2023	07:20 - 17:20	Výměna a vevaření kolejnic, včetně podbíjení ASP v přípoji výh. č.701-704 (215 m), výh. č.704-706 (97 m) a SK 701 (580 m)	Změna od RPV. Změna termínu a rozsahu (v RPV 5N 04.09.-08.09. + navýšení o výluku SK 91 Ostrava střed - Ostrava báňské n. VOK) VNJŘ+ND. PJ kolem pracovního místa 50 km/h. Projednáno v režimu 6+.
301	Z-23244 B	Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed , 92. jen TV, Ostrava střed , 702., 702a., 704. + TV, výh.: 702, 703, 705, zhl. od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705, Ostrava střed , výh.: 707, 708, zhl. od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708, Ostrava střed , zhl. od hrotu výh. č. 709 po IS mezi výh. č. 709 - 712	14.08.2023-17.08.2023	07:20 - 17:20	Výměna a vevaření kolejnic, včetně podbíjení ASP v přípoji výh. č. 702-703 (86m), SK 702 (79 m) a broušení kolejnic v SK 702a (446 m).	Nad RPV. VNJŘ+ND. PJ kolem pracovního místa 50 km/h. Projednáno v režimu 6+.
305	Z-23293 B	Hranice na Moravě , záhl. 2. traťové koleje směr Drahotuše, Hranice na Moravě - Drahotuše , 2. + TV, Drahotuše , záhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě	31.08.2023-01.09.2023	07:00 - 17:00	Údržba výhybek, podbíjení ASP a svařování.	Nad RPV.
305	Z-23293 A	Drahotuše , záhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě, Drahotuše - Hranice na Moravě , 1. + TV, Hranice na Moravě , záhl. 1. traťové koleje směr Drahotuše	28.08.2023-30.08.2023	07:00 - 17:00	Údržba výhybek, podbíjení ASP a svařování.	Nad RPV.

316	Z-23298 H	Otrokovice - Napajedla, 2. + TV, Napajedla, záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv. S2, S4 po náv. 2L směr Otrokovice, Napajedla, sudá + TV	24.08.2023-25.08.2023	00:30 - 03:20	Nedaří - úprava TV. SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD.	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-23292 A	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV	08.08.2023	00:30 - 03:20	D55, zrušení neutrálního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
316	Z-23289 B	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	09.08.2023	08:15 - 17:00	D55, zřízení neutrálního pole.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23289 C	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV	10.08.2023	00:20 - 03:15	D55, zprovoznění, přepojení neutrálního pole ve 2. TK.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
316	Z-23298 B	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště, záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv. S2, S4, S6a, S8 po náv. 2L směr Huštěnovice, Staré Město u Uher. Hradiště, sudá jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412	21.08.2023-23.08.2023	00:20 - 03:15	Nedaří - úprava TV. SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD.	Nad RPV. ZP.
316	Z-23298 C	Huštěnovice, celá + TV	23.08.2023	00:20 - 03:15	Nedaří - úprava TV. SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD.	Nad RPV. ZP.
316	Z-23289 A	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV	10.08.2023-01.11.2023	08:15 - 17:00	D55, výstavba mostu v km 140,480.	Změna od RPV. Změna termínu a navýšení rozsahu (V RPV 80N T: 09.08.- 27.10.). CPS (cizí právní subjekt).

316	Z-23298 A	Staré Město u Uher. Hradiště, 1., 1a. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště, lichá jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411, Staré Město u Uher. Hradiště, záhl. a zhl. 1. traťové koleje od náv. S1, S3, S5 po náv. Se8 a od náv. Se6 po náv. 1L směr Huštěnovice	19.08.2023	08:15 - 17:00	Nedaří - úprava TV SEE OLC - údržba TV,ÚO,ÚD, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. Souběh s výlukou dle ROV 23289 A.
316	Z-23298 F	Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice, 2. + TV, Nedakonice, záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv.S2, S4a, S6 po náv. 2L směr Staré Město u Uherského Hradiště	27.08.2023	08:15 - 12:15	Nedaří - úprava TV SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23298 D	Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, 1. + TV, Nedakonice, záhl. a zhl. 1. traťové koleje od náv.S1,S3 po náv.1L směr Staré Město u Uherského Hradiště, Nedakonice, lichá + TV	26.08.2023	08:15 - 17:00	Nedaří - úprava TV SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23298 E	Nedakonice, sudá + TV	27.08.2023	08:15 - 17:00	Nedaří - úprava TV SEE OLC - údržba TV, ÚO, ÚD, měření výšky TD.	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-23276 B	Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí, část traťové koleje bez TV, od náv. L v ŽST Zlín střed do km 10,9	18.08.2023-19.08.2023	16:00 - 01:30	Automobilový závod Barum Rally Zlín.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
316	Z-23276 A	Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí, traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí, celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice, traťová bez TV	17.08.2023-18.08.2023	23:10 - 01:10	Zkušební jízda závodu Barum Rally Zlín.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-25020 A	Český Těšín - Hnojník, zab. zař.: vypnutí PZS (P8342) v km 134,896	24.08.2023-N-31.08.2023	08:00-N-16:00	Vypnutí přejezdu v km 134,896 (P8342) s aktivací přejezdů (P8341) v km 134,649 a (P8340) v km 134,169.	Nad RPV.
302	Z-25020 B	Český Těšín - Hnojník, zab. zař.: PZS (P8340) v km 134,169 a PZS (8341) v km 134,649	24.08.2023-N-31.08.2023	08:00-N-16:00	Aktivace přejezdů P8341 v km 134,649; P8340 v km 134,169.	Nad RPV.
304	Z-23284 A	Holešov - Třebětice, traťová bez TV, Třebětice, celá bez TV, Třebětice - Hulín, traťová bez TV, Hulín, 13. bez TV, 5., 7., 7a., 7b., 13a., 15a., 17. jen TV, 15., 15b. + TV, záhl. a zhl. směr Třebětice	01.08.2023-N-11.08.2023	08:25-N-17:00	Odstranění opakovaných závad po jízdě MV, oprava staničních kolejí č. 13, 15, 15b včetně výhybek, výměna pražců, oprava GPK, svařování do BK, oprava přejezdu v km 17,417 (P7251). Výstavba nadjezdu D49 Hulín - Fryšták.	Nad RPV. ZP+ND.

308	Z-23272 A	<p>Vsetín, záhl. a zhl. TK č.2 směr Jablůnka. bude zajištěna možnost obsluhy vlečky STR po výluce dle etapy B</p> <p>Vsetín, 2., 4., 4a., 6., 6b., 12., 16. bez TV, Vsetín, 14 bez TV, její část od km 37,599 po nám. výh. č. 19</p> <p>Vsetín, 6a bez TV, její část od hrotu výh. č. 12 po km 37,400</p> <p>Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námeznicu výh. č. 10,14,21,25 stará po námeznicu výh. č. 12 stará, po stavební začátek výh. č. 10 nová v km 37,035.</p> <p>Vsetín, zhl. od námeznicu výh. č. 19 po hrot jazyka výh. č. 12.</p> <p>Vsetín, kolejově vlečka Vsetín od km 0,138 (Hraničnick) po námeznicu výh. č. 52 a po kusé ukončení</p> <p>Vsetín, sudá jen TV, její část od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,9</p> <p>Vsetín - Jablůnka, 2. jen TV</p>	01.08.2023-N-09.12.2023	17:00-N-24:00	Rek. ŽST Vsetín, SP4+SP5, rekonstrukce.	<p>Změna od RPV. V RPV v termínu 25.7.-17.12., 146N Vsetín sudá+TV, změna termínu, úprava rozsahu vyloučení</p> <p>NVÚ+ND. Výluka bude pokračovat v GVD 2023/2024 v novém ROV pravděpodobně do 22.12.2023.</p>
308	Z-23272 B	Vsetín - Jablůnka , 2. bez TV	01.08.2023-N-07.08.2023	17:00-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, zřízení provizorního propojení, vložení výh. č. M1 (ZV v km 42,994) do TK 2, propojení s vlečkou TSR.	<p>Změna od RPV. V RPV v termínu 26.-28.07, 3N, změna, navýšení termínu</p>
308	Z-23272 C	<p>Vsetín, 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od km 37,035 stavebního začátku výh. č. 10 (nová) po náv. Lc2a.</p> <p>Vsetín, 2. jen TV, částečně od izolace v km 36,9 po ÚO 412 v km 36,753</p>	01.08.2023-N-02.08.2023	17:00-N-19:00	Rek. ŽST Vsetín, vytvoření izolace v km 36,9. Po výluce elektricky sjízdná spojka výh. č. 7 nová/8 nová.	Nad RPV.

308	Z-23272 E	Vsetín - Jablůnka, zab. zař.: traťové koleje č. 2	01.08.2023-N-09.12.2023	17:00 - 24:00	Rek. ŽST Vsetín, úprava zab. zař v rámci SP 4, 5	Změna od RPV. V RPV v termínu 25.07.- 08.08., rozetapizování, změna termínu. Výluka bude pokračovat v GVD 23/24 v novém ROV pravděpodobně do 22.12.2023.
308	Z-23272 F	Vsetín, lichá jen TV	03.08.2023 04.08.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, demontáž bran, řetězovek.	Nad RPV. LNT.
308	Z-23272 G	Vsetín, lichá bez TV	03.08.2023 04.08.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, demontáž barn, řetězovek.	Nad RPV. ŽP. Operativně 5x 25–45 minut zastaven provoz souběh s ROV 23272 F.
308	Z-25017 A	Jablůnka - Vsetín, zab. zař.: 1. TK. Vsetín, zab. zař.: přejezdové P8059 v km 43,415	01.08.2023-N-16.08.2023	17:00-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, aktivace provizorní ZZ ESA, vypnutí autobloku, přepojení vjezdových návěstidel, přenesení stojanů, přepojení kabelizace.	Změna od RPV. v RPV v termínu 25.07.- 08.08., rozetapizování, změna termínu.
308	Z-25017 B	Jablůnka - Vsetín, 1. bez TV	15.08.2023	00:15 - 03:30	Rek. ŽST Vsetín, jízda MUV, zkoušky autobloku, přezkoušení VZ.	Nad RPV. ŽP. Souběh s ROV 23272 A.
308	Z-23287 A	Jablůnka - Valašské Meziříčí, 2. + TV	21.08.2023-N-22.08.2023	07:30-N- 10:00	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, zřízení náhradního přejezdu v km 27,720.	Změna od RPV. V RPV v termínu 22. - 31.10., rozetapizování.
308	Z-23287 C	Jablůnka - Valašské Meziříčí, 2. + TV	27.08.2023-N-03.09.2023	09:45-N- 11:30	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, podbití koleje ASP, zrušení náhradního přejezdu.	Změna od RPV. V RPV v termínu 22. - 31.10., rozetapizování.

308	Z-23287 B1	Valašské Meziříčí - Jablůnka, 1. + TV	22.08.2023	00:00 - 03:35	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), zřízení náhradního přejezdu v km 27,720, přepojení zab. zař. ze stávajícího na náhradní přejezd.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23287 A.
308	Z-23287 Z	Valašské Meziříčí - Jablůnka, zab. zař.: PZZ v km 27,704 (P8053)	22.08.2023-N-03.09.2023	00:00-N- 03:35	Vypnutí PZZ po dobu zřízení náhradního přejezdu v km 27,720 (P8053).	Nad RPV.
308	Z-23287 B	Valašské Meziříčí - Jablůnka, 1. + TV	22.08.2023-N-27.08.2023	12:00-N- 09:45	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), výměna pražců, kolejnic, oprava přejezdu, podbití koleje ASP, zřízení náhradního přejezdu v km 27,720.	Změna od RPV. V RPV v termínu 01. - 10.11., rozetapizování.
308	Z-23290 A	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	08.08.2023-N-09.08.2023	08:00-N- 16:00	Úprava TV – II. etapa, stavba stožárů.	Nad RPV.
308	Z-23290 B	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	10.08.2023-N-11.08.2023	08:00-N- 16:00	Úprava TV – II. etapa, stavba stožárů OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	Nad RPV.
308	Z-23290 C	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV, Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	14./15.08.2023, 15./16.08.2023, 16./17.08.2023, 17./18.08.2023	23:10 - 04:20	Úprava TV – II. etapa, stavba bran.	Nad RPV. ZP.
309	23252 C	Nezamyslice, záhl. a zhl. od návěstidla S2, S4 po návěstidlo PL (vč. SK 2b, 2c)	07.08.2023, 08.08.2023	07:00 - 15:50	Oprava GPV.	Nad RPV. ZP.
310	Z-25013 B	Bruntál, zab. zař.: SZZ v obvodu St.1. Bruntál, zab. zař.: PZS v km 64,479/0,210 (P7564)	06.08.2023-13.08.2023	07:00 - 15:00	Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P7679 v km 0,352.	Nad RPV.

310	Z-23288 A	Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda , traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí , záhl. směr Hrubá Voda. Hrubá Voda - Hlubočky , zab. zař.: PZS - P7534 (km 17,496); P7535 (km17,872); P7536 (km18,153)	01.08.2023-N-14.09.2023	07:00-N- 17:00	SMT Olomouc – oprava technicky vadného mostu v km 20,907 – izolace, ložiska, dilatace, zábradlí ST Olomouc – výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP SS východ – demontáž PZS, montáž provizorního PZS.	Změna od RPV. v RPV v termínu 01.08. - 13. 11. bez výluk PZS, změna termínu a účelu výluky ZP+ND.
310	Z-23288 C	Hrubá Voda - Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky , celá bez TV, Hrubá Voda , celá bez TV	20.08.2023-N--27.08.2023	07:00-N- 17:00	ST Olomouc – výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	Změna od RPV. v RPV v termínu 30.09. - 13. 11. Hrubá Voda - Hlubočky TK; etapizace, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
310	Z-23288 C	Hrubá Voda - Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky , celá bez TV, Hrubá Voda , celá bez TV	29.08.2023-N-05.09.2023	07:00-N- 17:00	ST Olomouc – výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	Změna od RPV. v RPV v termínu 30.09. - 13. 11. Hrubá Voda - Hlubočky TK; etapizace, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
310	Z-23288 B	Hrubá Voda - Hlubočky , traťová bez TV, částečně od návěstidla S v km 18,662 po km 17,850 Hrubá Voda - Hlubočky , zab. zař.: traťové. Hrubá Voda , celá bez TV	01.08.2023-N-20.08.2023	07:00-N- 07:00	Odstranění části nástupiště zastávky Hrubá Voda zastávka, rekonstrukce železničního spodku svršku a přejezdové konstrukce přejezdu P7535, zřízení a odstranění provizorního přejezdu (bypass) a úprava stávajícího nástupiště zastávky.	Změna od RPV. v RPV v termínu 30.09. - 13. 11. Hrubá Voda - Hlubočky TK; etapizace, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení. ZP+ND.
310	Z-23288 F	Hrubá Voda - Hlubočky , zab. zař.: traťové. Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí , zab. zař.: traťové. Hlubočky , zab. zař.: staniční	20.08.2023-N-14.09.2023	07:00-N- 17:00	SSZT Olomouc – náhrada KO počítači náprav, rušení LIS a oprava kabelizace.	Změna od RPV. v RPV v termínu 30.09. - 24. 10., navýšení délky výluky

310	Z-23288 D	Hlubočky-Mariánské Údolí - Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí , celá bez TV, Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí , traťová bez TV	01.08.2023-N-09.08.2023	07:30-N-16:30	ST Olomouc – výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP.	Změna od RPV. v RPV v termínu 30.9. - 8.10. jen výluky TK, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
311	Z-23274 A	Postřelmov - Bludov , traťová + TV	09.08.2023-14.08.2023	07:40 - 17:30	CPS – Demontáž ztužení, oprava PKO, montáž odvodnění. OŘ OVA – ÚPP.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
311	Z-23274 B	Bludov - Šumperk , traťová bez TV	21.08.2023-23.08.2023	07:45 - 17:30	CPS – Odstranění neutrálního pole SO 652 pro SO216, montáž odvodnění, OŘ OVA – ÚPP.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
311	Z-23274 C	Bludov - Šumperk , traťová jen TV	21.08.2023-N-23.08.2023	07:45-N-17:30	CPS – Odstranění neutrálního pole SO 652 pro SO216, montáž odvodnění.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
313	Z-25019 B	Olomouc-Řepčín - Příkazy , zab. zař.: PZS - P7628 v km 13,669. Příkazy - Senice na Hané , zab. zař.: PZS - P7629 v km 14,470	01.08.2023-N-31.08.2023	09:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS, úprava TK, oprava kabelizace a náhrada KO počítači náprav.	Nad RPV.

313	Z-25019 A	Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice , zab. zař.: PZS - P7602 v km 0,920; PZS - P7604 v km 1,490. Olomouc-Nová Ulice , celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín , traťová bez TV, Olomouc-Řepčín , celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Příkazy , traťová bez TV, Příkazy , celá bez TV, Příkazy - Senice na Hané , traťová bez TV	01.08.2023-N-21.08.2023	09:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS, úprava TK.	Změna od RPV. V RPV bez vypnutí PZZ; navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
313	Z-25019 C	Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice , traťová bez TV	01.08.2023-N-07.08.2023	09:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS, úprava TK.	Změna od RPV. Etapizace; V-016729/20 ZP+ND.
313	Z-25019 C	Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice , traťová bez TV	15.08.2023-N-21.08.2023	09:00-N-17:00	Doplnění závor na PZS, úprava TK.	Změna od RPV. Etapizace; V-016729/20 ZP+ND.
315	Z-23296 A	Přerov přednádraží - Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky - Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá + TV, Chropyně - Kojetín , traťová + TV	09.08.2023	08:20 - 16:40	Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	Nad RPV. ZP+ND.

315	Z-23296 A	Přerov přednádraží - Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky - Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně - Kojetín, traťová + TV	10.08.2023	08:20 - 16:40	CPS – Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn. ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23296 A	Přerov přednádraží - Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky - Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně - Kojetín, traťová + TV	11.08.2023	08:20 - 16:40	CPS – Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23296 A	Přerov přednádraží - Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky - Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně - Kojetín, traťová + TV	12.08.2023	08:20 - 16:40	CPS – Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	Nad RPV. ZP+ND.

315	Z-23296 A	Přerov přednádraží - Věžky, traťová + TV, Věžky, celá + TV, Věžky - Chropyně, traťová + TV, Chropyně, celá + TV, Chropyně - Kojetín, traťová + TV	13.08.2023-14.08.2023	08:20 - 16:40	CPS – Výstavba obchvatu D1, montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn ST OLC – odstranění závad TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu SEE OLC – odstranění závad na TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů.	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	---	----------------------------------

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	35016 B	Nemotice, zab. zař.: SZZ. Nemotice, zab. zař.: PZS v km 47,475 (P7927). Nemotice - Kyjov, zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje	14.08.2023-18.08.2023	07:00 - 18:00	Oprava hradlových závěrů stavědlových přístrojů na St.2.	Nad RPV.
320	Z-33150 A	Břeclav přednádraží - Podivín, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Břeclav - Podivín	22.08.2023-28.08.2023	07:30 - 17:35	Rekonstrukce neutrálního pole.	Změna od RPV. Z kapacitních důvodů zhotovitele, přesun z července 2023. VNJR.
320	Z-33150 D	Podivín - Břeclav přednádraží, 1. jen TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Podivín - Břeclav	23.08.2023-24.08.2023	23:30 - 04:05	Demontáž napájecích převěsů.	Změna od RPV. Z kapacitních důvodů zhotovitele přesun z července 2023. LNT.
322	Z-33151 A	Stařeč - Okříšky, traťová bez TV	01.08.2023-01.09.2023	07:25 - 17:55	Oprava mostu v km 163,119 a propustku v km 164,666.	Změna od RPV. V RPV 01.09. - 03.10.2023, nevhodný souběh s výlukou Znojmo - M. Budějovice (navýšena a přesunuta z června na červenec) ZP+ND.

324	Z-33155 A	Pohled - Havlíčkův Brod, 2. + TV, Havlíčkův Brod, 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po návěstidlo L90N	19.08.2023-20.08.2023	07:30 - 16:40	CPS - obchvat Havl. Brod - montáž zábradlí, odvodnění	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJR. Silnič. obchvat Havl. Brod.
325	Z-33147 A	Havlíčkův Brod - Humpolec, traťová bez TV, Lípa, celá bez TV, Herálec, celá bez TV, Humpolec, celá bez TV	07.08.2023-20.08.2023	08:00 - 14:00	Údržba žel. svršku, úprava GPK, výměna pražců v. č. 84 v ŽST H. Brod, oprava přejezdu P3791.	Změna od RPV. V RPV 12.07. - 31.07. na požadavek firmy STEAL Humpolec (celozávod. dovolená) ZP+ND.
502	Z-33147 B	Havlíčkův Brod, záhl. a zhl. směr Humpolec, jeho část od námeztníku výhybky č. 81a po návěstidlo HS	11.08.2023-17.08.2023	07:30 - 18:00	Výměna pražců v. č. 84.	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Humpolec.
502	33125 A1	Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou, 1. + TV	05.08.2023-10.08.2023	07:50 - 19:00	Výstavba NP Sázavka.	Nad RPV. VNJR. Posun NP Sázavka.
502	33125 B1	Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé, 2. + TV	23.08.2023-29.08.2023	07:50 - 19:00	Výstavba NP Sázavka.	Nad RPV. VNJR. Posun NP Sázavka.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53148 C	Kostěnice, 7., 9. bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Se10 po námeztník výhybky číslo 11; 9. SK, její část od návěstidla Se11 po námeztník výhybky číslo 11 Kostěnice, zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od hrotů výhybky číslo 9 po námeztník výhybky číslo 11. Kostěnice, 5., 7. jen TV	21.08.2023-24.08.2023	08:00 - 18:00	Výměna pražců, kolejnic, svařování, GPK, snesení výhybky č. 10 a koleje č.7a.	Změna od RPV. Přesun ze září a původně 8 dní.

501	Z-53150 A	<p>Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 12., 14. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 72 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e., 10., 10b., 12., 12b., 404., 408., 410., 412 jen TV, Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, traťová + TV, Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se3. Pardubice-Rosice nad Labem, celá jen TV</p>	01.08.2023-02.08.2023	22:55 - 04:30	Montáž bran, úprava TV.	<p>Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz směr Pardubice-Rosice nad Labem.</p>
501	Z-53150 D	<p>Pardubice hlavní nádraží, 12b. bez TV, 12b. SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42XN Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42XN po námezník výhybky číslo 53XN. Pardubice hlavní nádraží, 404.,408.,410.,412. jen TV</p>	14.08.2023-16.08.2023	07:30 - 17:00	Montáž stožárů a základů starého portálu TV.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E.</p>
501	Z-53150 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1 Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c jen TV</p>	24.08.2023-28.08.2023	21:40 - 04:40	Montáž a dokončení propojení bran mezi 3. a 4. nástupištěm.	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53137 E.</p>

501	Z-53150 B	Pardubice hlavní nádraží, 1., 1c., 3., 5. bez TV, 1. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 72XN po návěstidlo Sc1; 1c SK, její část od návěstidla Se61A po námeznicu výhybky číslo 85XN; 3. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 67XN po návěstidlo Sc3; 5. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 61XNb po návěstidlo S5 Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námeznicu výhybky číslo 85XN po námeznicu výhybek číslo 72XN, 67XN, 61XNb. Pardubice hlavní nádraží, lichá jen TV,	11.08.2023-13.08.2023	23:40 - 04:35	Úprava brány, výstavba nové brány číslo 87 – 88, převěšení TV.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53137 E. Zastavený provoz směr Přelouč.
501	63002 Q3	Poříčany, sudá jen TV	01.08.2023-02.08.2023	22:00 - 05:00	Stavba návěstidla OPřL4.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 63002 T3.
501	63002 T3	Poříčany, 4., 6. bez TV	01.08.2023-02.08.2023	22:00 - 05:00	Stavba návěstidel OPřS4 + OPřL4.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 Q3.
501	63002 S3	Poříčany, 6., 8. jen TV	02.08.2023-04.08.2023	22:00 - 05:00	Stavba návěstidel OPřL6 + OPřL8.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 U3.
501	63002 U3	Poříčany, 8. bez TV	02.08.2023-04.08.2023	22:00 - 05:00	Stavba návěstidel OPřL6 + OPřL8.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 S3.
501	63002 Y2	Poříčany, zab. zař.: staniční.	09.08.2023	00:30 - 04:15	Výměna SW.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63002 Z2.
501	63002 Z2	Český Brod - Poříčany, 1., 0., 2. + TV, Poříčany, celá + TV, Poříčany - Sadská, traťová + TV	09.08.2023	00:30 - 04:15	Montáž DOÚO.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63002 Y2.

501	Z-63170 H	Český Brod - Poříčany, 1. + TV, Český Brod, záhl. a zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Poříčany, záhl. a zhl. směr Český Brod, jeho část, od návěstidla 1S po počítací bod PPB 69 (km 371,884)	15.08.2023-19.08.2023	19:00 - 19:00	Oprava koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. VNJŘ. Po dobu výluky bude v sousední nevytloučené koleji zavedena PJ 80 km/hod. v délce cca 5200 m.
505	Z-53133 A	Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, traťová + TV, Opatovice nad Labem- Pohřebačka, 3., 5., 7. + TV, Opatovice nad Labem- Pohřebačka, záhl. a zhl. směr Plačice odb., jeho část od návěstidla PS po námeztníky výhybek č. 11 a 13. Opatovice nad Labem- Pohřebačka, výh.: č. 8	14.08.2023-16.08.2023	08:00 - 18:00	Oprava přejezdu P4096 v km 2,040, svařování v kol. č. 3, oprava výh. č. 8 a 11.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63198 A	Ratboř - Bečváry, traťová bez TV	16.08.2023	08:00 - 15:00	Geoprůzkum před budováním VRT.	Nad RPV. ZP+ND.
515	Z-63198 B	Bošice - Zásmyky, traťová bez TV	17.08.2023	07:00 - 20:00	Geoprůzkum před budováním VRT.	Nad RPV. ZP.
515	Z-63198 C	Bošice - Kouřim, traťová bez TV	18.08.2023	08:00 - 16:00	Geoprůzkum před budováním VRT.	Nad RPV. ZP.

521	63030 E3	Odb Závodistiště , zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. Odb Závodistiště - Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	10.08.2023-13.08.2023	23:20 - 04:20	Montáž odvodnění.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Souběh s etapami R3, F3, U3.
521	63030 F3	Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodistiště , 2. bez TV, Odb Závodistiště , záhl. smíchovské a záhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	10.08.2023-13.08.2023	23:20 - 04:20	Montáž odvodnění.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Souběh s etapami R3, E3, U3.
521	63030 R3	Praha-Smíchov - Odb Závodistiště , 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodistiště	10.08.2023-13.08.2023	23:20 - 04:20	Montáž odvodnění.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Souběh s etapami F3, E3, U3.
521	63030 U3	Odb Závodistiště - Praha-Smíchov , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodistiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov	10.08.2023-13.08.2023	23:20 - 04:20	Montáž odvodnění.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Souběh s etapami R3, E3, F3.
521	63030 E5	Odb Závodistiště , zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. Odb Závodistiště - Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	14.08.2023-19.08.2023	22:10 - 04:20	Demontáž římsových konzol + sanace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ND. Souběh s etapou U5.

521	63030 U5	Odb Závodistiště - Praha-Smíchov , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodistiště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov	14.08.2023-19.08.2023	22:10 - 04:20	Demontáž římsových konzol + sanace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Souběh s etapou E5.
521	63030 F5	Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. Se10 po náv. 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodistiště , 2. bez TV, Odb Závodistiště , záhl. smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	21.08.2023-26.08.2023	22:10 - 04:20	Demontáž římsových konzol + sanace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ND. Souběh s etapou R5.
521	63030 R5	Praha-Smíchov - Odb Závodistiště , 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodistiště	21.08.2023-26.08.2023	22:10 - 04:20	Demontáž římsových konzol + sanace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Souběh s etapou F5.
523	Z-63180 C	Praha-Krč , 3. bez TV, ost. zař.: nástupiště u 3. SK	12.08.2023-30.09.2023	08:00 - 17:00	Modernizace.	Změna od RPV. V RPV 09.05.-N-27.06.2023
524	63034 B1	Čelákovice - Mstětice , 2. + TV	07.08.2023-11.08.2023, 14.08.2023-16.08.2023	09:00 - 16:00	Stavba TZ.	Nad RPV. PVNJŘ.
524	63034 B2	Čelákovice - Mstětice , 2. + TV	12.08.2023-13.08.2023	08:00 - 18:00	Stavba TZ.	Nad RPV. PVNJŘ.
524	63161 M1	Mstětice - Praha-Horní Počernice , 2. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. a zhl. mstětické od náv. 2L k náv. S2, S4, S6 (vč. části SK 2, 4, 6)	05.08.2023-06.08.2023	08:00 - 18:00	Tažení def. syst. č. 2.	Nad RPV. PVNJŘ.
524	63034 J	Mstětice , 2., 4. + TV, Mstětice , zhl. směr Čelákovice, jeho část od náv. S2, S4 k nám. výh. č. 1 (včetně části SK 2, 4)	18.08.2023-22.08.2023	08:00 - 16:00	Zřízení provizorního nást. u 4SK + zřízení neutrálního pole v místě budoucího nadjezdu - SP1f.	Nad RPV. NVÚ.

524	63034 L	Mstětice , 1., 3. + TV, Mstětice , zhl. Čelákovické, jeho část od náv. S1, S3 k nám. výh. č. 2 (včetně části SK 1, 3)	22.08.2023-25.08.2023	16:00 - 20:40	Zřízení provizorního nást. u 3. SK + úprava nást. u 1. SK + zřízení neutrálního pole v místě budoucího nadjezdu – SP1f.	Nad RPV. NVÚ.
524	63034 J4	Mstětice , 2., 4. + TV, Mstětice , zhl. směr Čelákovice, jeho část od náv. S2, S4 k nám. výh. č. 1 (včetně části SK 2, 4)	24.08.2023-25.08.2023	01:00 - 04:20	Vkládání sjízdných tyčí.	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou L.
524	63034 F9	Mstětice , celá + TV	25.08.2023-28.08.2023	20:40 - 04:20	Vložení nosníků + vložení neutrálního pole mezi 1. SK + 2SK – SP1f.	Nad RPV. ZP+ND.
524	63034 M	Mstětice , 1., 2. bez TV, kolejově od náv. S1 a S2 k náv. L1 a L2	28.08.2023-02.10.2023	04:00 - 16:00	Vrtání zápor budoucího podchodu.	Nad RPV. NVÚ. Při jízdě po 3. a 4. SK neutrální pole v km 13,892- 13,982 a 14,194-14,274.
524	63161 K	Výh. Skály - Praha-Horní Počernice , 1. + TV, Výh Skály , záhl. počernické od náv. Se6 k náv. 1L. Praha-Horní Počernice , záhl. skalské od náv. Se20 k náv. 1S	16.08.2023-09.12.2023	18:00 - 18:00	Modernizace + realizace podjezdu Bystrá + podchod Stoliňská.	Nad RPV. VNJR.
524	63161 L	Praha-Horní Počernice , 1., 3. + TV, zhl. skalské od náv. L1, L3 k náv. Se20 (vč. části SK 1, 3)	16.08.2023-02.10.2023	18:00 - 18:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ.
702	Z-95012 A	Červená nad Vltavou - Vlastec , zab. zař.: PZS v km 44,037 (P6274)	07.08.2023-11.08.2023	08:00 - 16:00	Výstavba nového reléového domku pro PZZ P6274 v km 44,037 (změna zabezpečení PZZ) - výstavba výstražníků, výměna SW JOP v ŽST Záhoří, přezkoušení a aktivace nového PZZ-RE 3SBI zavázaného do TZZ v úseku Červená nad Vltavou - Vlastec.	Nad RPV.

702	Z-95012 B	Červená nad Vltavou - Vlastec, zab. zař.: TZZ	07.08.2023-11.08.2023	08:00 - 16:00	Úprava TZZ z důvodu vazby nového zabezpečovacího zařízení PZZ P 6274 v km 44,037.	Nad RPV. PN
702	Z-93102 A	Záhoří - Písek město, traťová bez TV	05.08.2023-14.08.2023	07:15 - 17:05	Rekonstrukce zastávky Vrcovice – výstavba nového nástupiště v km 52,015- 52,105 šířky 2,60m a výškou 550 mm nad TK. Rekonstrukce osvětlení a objektu zastávky (investiční akce SSz). Běžná údržba železničního svršku.	Změna od RPV. opakované zařazení akce do plánů po předchozím neúspěšném výběrovém řízení, původně 02.-N-15.05.2023 ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
709	93024 E	Dívčice - Zliv, 1. + TV	01.08.2023	07:40 - 17:50	Dokončovací práce na silničním nadjezdu v km 233,130 - realizace PKO, demontáž pomocného stavebního lešení (akce CPS na SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). PVNJŘ.
709	93024 E	Dívčice - Zliv, 1. + TV	02.08.2023-04.08.2023	07:40 - 17:50	Demontáž a deaktivace neutrálního pole pro rek. silničního nadjezdu v km 233,130 (akce CPS na SOD).	Změna od RPV. V RPV v termínu 17. - 19.07.2023. CPS (cizí právní subjekt). PVNJŘ.
709	93024 D	Zliv - Dívčice, 2. + TV	05.08.2023-07.08.2023	07:40 - 17:50	Demontáž a deaktivace neutrálního pole pro rek. silničního nadjezdu v km 233,130 (akce CPS na SOD).	Změna od RPV. V RPV v termínu 20. - 22.07.2023. CPS (cizí právní subjekt). PVNJŘ.
711	Z-93120 B	Dobřany, celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan, traťová + TV	22.08.2023-25.08.2023	08:00 - 16:00	Oprava GPK, DVK, výměna pražců ve výhybce č. 10 v dopravně Dobřany, oprava přejezdu km 80,645 (P877), odstranění vegetace, BOTV.	Nad RPV. ZP+ND.PJ 50 km/h v délce 1000 m 14 dní po ukončení výluky.

712	Z-93105 D	Staňkov bývalá Odb. Vránov - Blížejev , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Staňkov - Blížejev. Blížejev , celá bez TV, Blížejev – Výh. Radonice , traťová bez TV, Výh. Radonice , celá bez TV, Výh. Radonice - Domažlice , traťová bez TV, Domažlice , záhl. směr Blížejev, od návěstidla L k návěstidlu Se5	17.08.2023-18.08.2023	07:10 - 14:00	Odstranění DVK, výměna pražců, oprava GPK, čištění KL	Změna od RPV. Nad RPV doplněna výluka v úseku Staňkov - Blížejev a v dopravně Blížejev. ZP+ND. PJ 50 km/h v délce 500 m 14 dní po ukončení výluky.
712	Z-95013 A	Vejprnice , zab. zař.: PZS km 117,860 (P599)	21.08.2023-25.08.2023	08:00 - 16:00	Doplnění závorových břevna na přejezdu km 117,860 (P599).	Nad RPV. PN, přejezdničky
715	Z-93086 B	Mirovice - Čimelice , traťová bez TV, Čimelice , celá bez TV	15.08.2023-25.08.2023	07:10 - 17:10	SVK v km 41,400-42,000 se svařováním a zřízením BK včetně UT; TSO přejezdů s výměnou kol. roštů v km 42,294 (P511) a km 43,709 (P513), rekonstrukce propustky v km 41,150 (práce CPS na SOD), TSO výhybek č. 3, 5 a 6 + TSO části 1. SK v ŽST Čimelice.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93086 C.
715	Z-93086 D	Vráž u Písku , celá bez TV, Vráž u Písku - Čížová , traťová bez TV, Čížová , celá bez TV	21.08.2023-28.08.2023	07:00 - 17:25	TSO výhybek č. 4 a 5 vč. přípojných polí v ŽST Čížová, běžná údržba žel. svršku.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93086 C.

716	Z-93098 B	Březnice - Bělčice, traťová bez TV, Bělčice, celá bez TV	08.08.2023-17.08.2023	07:20 - 18:00	TSO koleje v km 2,700-3,100 a 6,100-6,500 s výměnou kolejového roštu. Běžná údržba žel. svršku.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 08. - 15.08. 2023, navýšení o dva dny, nad RPV doplněna výluka v dopravně Bělčice. ZP+ND. V souběhu s ROV 93098 A.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	--	---

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	63092 B1	Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Dřísy od izolovaného styku v km 348,886 (mezi námeznyky výh. č. 16 a 19) po náv. 2S. Dřísy: záhl. směr Stará Boleslav od náv. Se4 po náv. 2L	05.08.2023-13.08.2023 15.08.2023, 16.08.2023, 22.08.2023-27.08.2023	7:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Přesun v rámci RPV z května.
503	63092 A1	Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav od izolovaného styku v km 353,647 (mezi námeznyky výh. č. 1 a 4) po náv. 1L. Stará Boleslav: záhl. směr Dřísy od náv. Se11 po náv. 1S	14.08.2023, 15.08.2023	7:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Přesun v rámci RPV z května.
503	63092 C1	Dřísy: 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3 Dřísy: zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námeznyky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5.	14.08.2023, 15.08.2023, 20.08.2023, 21.08.2023	7:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Přesun v rámci RPV z května.

503	63092 F1	Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. směr Všetaty od izolovaného styku v km 354,562 (mezi námezničky výh. č. 13 a 17) po náv. 2S	18.08.2023, 19.08.2023	7:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Přesun v rámci RPV z května.
503	Z-73263 A	Polepy, lichá + TV, zhl. lichých kolejí směr Hoštka - část po hroty jazyků výhybky č. 3. kolejově liché od návěstidel L1, L3, Se3	12.08.2023-14.08.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 397,683.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73263 B	Polepy, sudá + TV, zhl. sudých kolejí směr Hoštka - část po hroty jazyků výhybky č. 4. kolejově sudé po návěstidla L2, L4	15.08.2023-17.08.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 397,683.	Nad RPV. NVÚ.
503	72C30891	Velké Březno - Boletice nad Labem, 2. + TV, Boletice nad Labem, záhl. směr Velké Březno, od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	21.08.2023-23.08.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 449,109.	Nad RPV.
527	Z-63184 B	Libčice nad Vltavou, 2., 4., 2a., 2b. bez TV, výh.: 12, 13, jejich část od námezničky po hrot jazyka, Libčice nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 15 po námezník výh. č. 18	06.08.2023-07.08.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV - přesun z května. Navýšený rozsah prací.
527	Z-63184 G	Libčice nad Vltavou, 1., 3., 3a., 1a., 1b. + TV, výh.: 14, její část od námezničky po hrot jazyka, Libčice nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou, jeho část od námezničky výh. č. 16 po návěstidlo Se8	11.08.2023-12.08.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV - přesun z května. Navýšený rozsah prací. NVÚ.

527	Z-63184 H	Kralupy nad Vltavou, zhl. směr Libčice nad Vltavou, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se7	13.08.2023-14.08.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací.
527	Z-63188 B	Kralupy nad Vltavou, 2. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od námeztníku výh. č. 33 po návěstidlo Se35	21.08.2023-25.08.2023	07:00 - 19:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS.	Změna od RPV. Navýšení rozsahu prací.
527	Z-63188 M	Nelahozeves, zhl. směr Kralupy nad Vltavou, jeho část od námeztníku výh. č. 5 po námeztník výh. č. 6 a po hroty jazyků výh. č. 7. Nelahozeves, 2., 4., 4a. + TV, výh.: 8, její část od námeztníku po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od návěstidla Se12 po námeztníky výh. č. 15 a 13	31.08.2023-02.09.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací. NVÚ.
527	Z-73138 A	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 903a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 903a v úseku mezi námeztníky výhybek č. 4 a 5b (výhybka č. 4), kolejově po ZV353	14.08.2023-15.08.2023	07:00 - 19:00	Výměna pražců mezi KV4 a ZV353, strojní úprava GPK.	Nad RPV.
527	Z-73138 B	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 5a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 5a v úseku mezi námeztníky výhybek č. 357 - 354 (výhybka č. 357). napěťově mezi ÚD 39 - ÚD 40 (včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od staniční koleje č. 5a)	16.08.2023-17.08.2023	07:00 - 19:00	Výměna pražců ve výhybce č. 357, strojní úprava GP výhybky.	Nad RPV. NVÚ.
539	Z-73255 A	Řetenice - Úpořiny, traťová bez TV	04.08.2023-17.10.2023	08:00 - 17:00	Rekonstrukce mostu v km 3,286, výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P2095 v km 3,140, rekonstrukce přejezdu P2096 v km 3,438.	Změna od RPV. V RPV 04/2023 - 06/2023. ZP+ND.

542	Z-63177 C	Mladá Boleslav město , zhl. směr Mladá Boleslav hlavní nádraží, jeho část, od návěstidla S1 a S3 po návěstidlo L	02.08.2023-03.08.2023	08:00 - 16:00	Výměna výhybkových dílů ve výhybce č. 1, výměna pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP+ND.
547	Z-53136 A	Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem , traťová bez TV Hejnice , celá bez TV,	28.08.2023-31.08.2023	07:00 - 13:50	SVK; svařování.	Změna od RPV. Změna charakteru. ZP+ND.
547	Z-53136 B	Višňová , 2. bez TV, od nám. výh. č. 2 v km 195,133 po nám. výh. č. 3 v km 195,463	07.08.2023-14.08.2023	07:00 - 17:00	SVP, SVK, svařování.	Změna od RPV. Posun z června.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	75012 J	Krupka-Bohosudov , zab. zař.: PZZ "B1" v km 13,242 (P1941)	28.08.2023-11.09.2023	07:00 - 10:00	Rekonstrukce PZS na přejezdu P1941	Nad RPV.

504	Z-73200 C	<p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov.</p> <p>Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách - část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12.</p> <p>Krupka-Bohosudov, 1., 1a., 3., 5. bez TV, 1., 1a., 3. jen TV, napětově mezi ÚO 401 - ÚO 411</p> <p>Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námeztníku výhybky č. 7XS po námeztník výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS.</p> <p>Krupka-Bohosudov - Chabařovice, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - Chabařovice.</p> <p>Krupka-Bohosudov, výh.: č. 7, 8, od hrotů jazyků po námeztníky, zhl. střední od námeztníků výhybek č. 9, 10, 11 po hroty jazyků výhybek č. 10, 11</p>	<p>11.08.2023-13.08.2023, 18.08.2023-20.08.2023</p>	22:50 - 05:00	Sypání šterku a drtí, skládání kolejnicových pasů	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	--	---	---------------	---	----------------------------

504	Z-73200 C1	<p>Teplíce v Čechách - Krupka-Bohosudov, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Teplíce v Čechách - Bohosudov.</p> <p>Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplíce v Čechách - část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12.</p> <p>Krupka-Bohosudov, 1., 1a., 3., 5. bez TV, 1., 1a., 3. jen TV, napětově mezi ÚO 401 - ÚO 411</p> <p>Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla 1L a od námeztníku výhybky č. 7XS po námeztník výhybky č. 5XS a po hroty jazyků výhybky č. 7XS.</p> <p>Krupka-Bohosudov - Chabařovice, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - Chabařovice.</p> <p>Krupka-Bohosudov, výh.: č. 7, 8, od hrotů jazyků po námeztníky, zhl. střední od námeztníků výhybek č. 9, 10, 11 po hroty jazyků výhybek č. 10, 11</p>	15.08.2023-18.08.2023	22:50 - 03:45	skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a štěrků	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73252 A	Teplíce v Čechách , 3., 3b. jen TV, mezi ÚD 4 - ÚD 5	04.08.2023-30.09.2023	08:00 - 17:00	rekonstrukce nástupiště u 3.staniční koleje a přístřešků na nástupišti	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73252 B	Teplíce v Čechách , 3. bez TV	04.08.2023-30.09.2023	08:00 - 17:00	rekonstrukce 3.staniční koleje, rekonstrukce nástupiště u 3.staniční koleje	Nad RPV.
504	Z-73252 C	Teplíce v Čechách , 1., 3a., 3b. bez TV, 1., 3., 3a., 3b. jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	04.08.2023-05.08.2023	22:50 - 05:00	těžení štěrků a pláň	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73258 A	Třebošice , záhl. traťové koleje směr Most n. n.. Třebošice - Most nové nádraží odjezd , traťová + TV, Most nové nádraží odjezd , záhl. traťové koleje směr Třebošice	29.08.2023-27.09.2023	07:30 - 19:00	TSO - SČ 600 v km 1,603 - 3,955, oprava mostu v km 3,565	Nad RPV. ZP.
504	Z-73241 A	Kyjice - Odb Dolní Rybník , 1., 2. jen TV	06.08.2023	08:00 - 15:00	Výměna vedení linky VN 22kV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
504	Z-73241 A1	Kyjice - Odb Dolní Rybník , 1., 2. jen TV	07.08.2023	08:00 - 12:00	Výměna vedení linky VN 22kV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
522	Z-73237 A	Štědrá , 2. bez TV	22.08.2023-31.08.2023	07:00 - 08:00	Demontáž a montáž koleje v km 59,034 – 59,060, odtěžení štěrkového lože, oprava revizní jámy.	Nad RPV.
522	Z-73237 B	Žlutice , záhl. TK směr Štědrá, od návěstidla Sk po hroty jazyků výhybky č. 8. Žlutice - Štědrá , traťová bez TV, Štědrá , celá bez TV, Štědrá - Toužim , traťová bez TV, Toužim , celá bez TV, Toužim - Bečov nad Teplou , traťová bez TV	31.08.2023-29.09.2023	08:00 - 17:00	TSO SK č. 1, 2, 3, 4 a výhybek v dopravně Štědrá, výměna pražců a kolejnic v km 79,500 – 80,500, broušení kolejnic, úprava GPK v km 52,300 – 55,000; km 66,400 – 69,000; oprava přejezdů v km 52,220 (P1810), km 58,925 (P1816), a km 57,572 (P1815).	Změna od RPV. Úprava termínu a vymezení. ZP+ND.
529	63189 A	Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary , traťová bez TV	05.08.2023-21.08.2023	07:00 - 08:00	Oprava přejezdové konstrukce na přejezdech P2104, P2105 a P2106, částečná výměna kolejového roštu, doplnění štěrkového lože, podbíjení.	Nad RPV. ZP+ND.

533	Z-73239 A	Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, 1., 2. jen TV	23.08.-26.08.	08:00 - 17:00	Montáž linky ZVN 400kV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
533	Z-73232 B	Cheb, 2., 4b., 6. jen TV, koleje „sever“ od ÚD č. 104, ÚD č. 46, ÚD č. 47 po ÚO č. 422 – sekce E/20 (červená)	22.08.2023	09:20 - 10:20	Snesení konstrukce původních návěstidel Se145 a Se146.	Nad RPV. NVÚ. Současně s ROV 73232 A
534	Z-73260 A	Kadaň předměstí, záhl. směr Želina, po návěstidlo S101. Kadaň předměstí - Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina - Poláky, traťová bez TV	14.08.2023-18.08.2023	07:00 - 19:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. ZP.
534	Z-73260 B	Kadaň předměstí - Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina - Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec, traťová bez TV, Kadaňský Rohozec, celá bez TV	21.08.2023-25.08.2023	07:00 - 19:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. ZP.

534	Z-73260 C	Kadaň předměstí - Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina - Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice, traťová bez TV	28.08.2023-01.09.2023	07:00 - 15:00	Oprava přejezdu P1892, oprava GPK, svařování	Nad RPV. ZP.
543	Z-73251 A	Aš, záhl. a zhl. směr Aš město, v části od námezvníku výhybky č. 8 po návěstidlo HS. Aš, 6. bez TV, její část od konce přechodu pro pěší v km 27,360 po námezvník výhybky č. 8 Aš, 8. bez TV	05.08.2023-14.08.2023	08:00 - 16:00	Rekonstrukce železničního svršku v místě přejezdu v km 0,078 (P330), rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu, rekonstrukce navaz. úseků pozemní komunikace a zřízení nové chodníkové části, zřízení staveništní komunikace přes vyloučené koleje.	Změna od RPV. Změna termínu (posun do 8/23), výluka rozdělena na část kolejovou a ZZ. ZP+ND.
543	Z-75017 A	Aš, zab. zař.: PZZ v km 0,078 (P330)	05.08.2023-14.08.2023	08:00 - 16:00	Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 0,078 (P330) včetně doplnění závor (dvojitě poloviční) a doplnění signalizace pro nevidomé.	Nad RPV.
543	Z-75017 B	Františkovy Lázně - Aš, zab. zař.: DOZ	10.08.2023-11.08.2023	23:45 - 04:20	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	35015 B	Letovice - Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v km 208,144 (P6818)	02.08.2023-11.08.2023	22:30 - 00:30	Rekonstrukce a repase PZS v km 208,144.	Změna od RPV. Přesun z června z důvodu přetlaku výluk s vyšší prioritou. Na přejezdu bude zavedena PJ (v=10 km/h) a osazeny výstražné kolíky.
326	Z-53144 A	Svitavy, 5a., 5b. bez TV, výh.: 11, Svitavy, 5., 5a., 5b., 5c., 7., 9., 105a. jen TV	21.08.2023-28.08.2023	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, výměna pražců, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.

5. Projednání změn MP – červen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 318 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 33030 etapy A** v úseku **Brno-Slatina – Odbočka Brno-Černovice** a v dopravně **Odbočka Brno-Černovice** v termínech 06./07.06.2023, 07./08.06.2023, 28./29.07.2023 v časech od 23:30 hod. – do 04:10 hod. Výluky jsou požadovány CPS pro opravu mostu Otakara Ševčíka.

VR 318 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 33030 etapa E** v úseku **Brno-Slatina – Odbočka Brno-Černovice** a v dopravně **Odbočka Brno-Černovice** v termínu 29./30.06.2023 v čase od 23:30 hod. – do 04:10 hod. Výluka je požadována CPS pro opravu mostu Otakara Ševčíka.

VR 501 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63062 etapa E** v dopravně **Český Brod**. Výluka byla požadována pro demontáž bran dne 16.06.2023 v čase od 0:10 hod. – do 04:30 hod.

VR 503 – Došlo k doplnění zkratk ND a ZP u nočních výluk dle **ROV 63092 etap U2** v dopravně **Dřísy**. Výluky budou probíhat v termínech 05./06.06.2023, 06./07.06.2023, 07./08.06.2023, 08./09.06.2023, 09./10.06.2023, 10./11.06.2023 v časech od 23:00 hod. – do 04:00 hod. Výluky jsou požadovány pro stavbu trakčních bran a převěsy TV.

VR 505 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 55023 etapa A** v dopravně **Újezdu u Chocně**. Výluka byla požadována v termínu 20.06.2023 – 22.06.2023 v čase od 08:30 hod. – do 17:30 hod. Nově bude přesunuta do měsíce července 2023. Výluka byla požadována pro výměnu výstražníků včetně technologického objektu PZS č. P4866 v km 5,862.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65013 etapa A** v dopravně **Praha-Malešice** v termínu 05.06.2023 – 11.06.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. Výluka je požadována pro výstavbu kabelové trasy.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65013 etapa B** v dopravně **Praha-Malešice** dne 07.06.2023 v čase od 07:30 hod. – do 23:50 hod. Výluka je požadována pro úpravy SZZ.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65013 etapa C** v dopravně **Praha-Malešice** dne 07.06.2023 v čase od 10:00 hod. – do 12:00 hod. Výluka je požadována pro stavbu návěstidla Se7.

VR 527 – Z důvodu nedodání materiálu byla **zrušena** noční výluka dle **ROV 73185 etapa A** v dopravně **Ústí nad Labem hlavní nádraží**. Výluka byla požadována v termínu 20./21.06.2023 v čase od 22:30 hod. – do 04:30 hod pro výměnu srdcovky výhybky č. 19 a svařování.

VR 529 – Po poradě došlo k dodatečné změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 65007 etapy A** v úseku **Kralupy nad Vltavou předměstí – Kralupy nad Vltavou** a v dopravně **Kralupy nad Vltavou předměstí**. Výluka bude probíhat v termínu 19.06.2023 – 22.06.2023 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro opravu prostředků po detekci kolejových vozidel.

VR 529 – Po poradě došlo k dodatečné změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 65007 etapy B** v dopravně **Kralupy nad Vltavou předměstí**. Výluka bude probíhat v termínu 26.06.2023 – 29.06.2023 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro opravu prostředků po detekci kolejových vozidel.

VR 530 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 73204 etapa A** v úseku **Libochovice – Bříza**. Výluka byla požadována v termínu 12.06.2023 – 16.06.2023 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. pro opravu přejezdů v km 15,714 a 16,390 a další opravné a údržbové práce. Výluka bude přesunuta do měsíce července 2023.

VR 533 – Byla převedena na **ROV 73266 etapa A** nepřetržitá výluka zavedená z důvodu narušení stability železničního tělesa v úseku **odbočka Karlovy Vary-Dvory – Karlovy Vary** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka dle tohoto ROV bude probíhat v termínu 02.05.2023 – 09.12.2023 v čase od 0:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak v novém GVD 2023/2024 pod novým ROV.

VR 546 – Došlo úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73234 etapy A**. Výluka bude probíhat v úsecích **Rybniště – Krásná Lípa – Rumburk** a v dopravně **Krásná Lípa** v termínu 26.06.2023 – 30.06.2023 v čase od 08:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravné, údržbové práce, demontáž a montáž přechodu v km 84,231 a opravu přejezdu v km 84,598.

VR 715 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63102 etapy A** v celém úseku **Příbram – Březnice (včetně mezilehlých dopraven)**. Výluky byly požadovány ve dnech 09.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023, 13.06.2023 v časech od 09:20 hod. – do 16:55 hod. pro opravné práce a budou přesunuty do podzimu roku 2023.

6. Projednání změn SUP – červenec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 317 – Došlo k překlepu termínu konání v rozeslaných podkladech (pouze ve střednědobém plánu před poradou) u nepřetržité výluky dle **ROV 23267 etapy A** v úseku **Kunovice – Ostrožská Nová Ves** a v dopravnách **Kunovice** a **Ostrožská Nová Ves**. Nepřetržitá výluka bude probíhat v termínu 26.07.2023 – 08.09.2023.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53137 etapa M** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** v termínu 10.07.2023 – 09.12.2023 v čase od 18:00 hod. – do 24:00 hod. (dále pak bude výluka pokračovat i v novém GVD 2023/2024 pod novým ROV). Výluka je požadována pro snesení TV nad 14. staniční kolejí.

VR 501 – Došlo ke změně vyloučení a termínům konání, včetně časů, u nočních výluk dle **ROV 53137 etap L** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluky budou probíhat v termínech 21./22.07.2023, 22./23.07.2023 v časech od 23:40 hod. – do 04:35 hod. a jsou požadovány pro propojení šachet kabelovodu.

VR 505 – Byla doplněna přesunutá nepřetržitá výluka z měsíce června dle **ROV 55023 etapa A** v dopravně **Újezdu u Chocně** v termínu 18.07.2023 – 20.07.2023 v čase od 08:30 hod. – do 17:30 hod. Výluka je požadována pro výměnu výstražníků včetně technologického objektu PZS.

VR 511 – Došlo k úpravě vyloučení u nočních výluk dle **ROV 53130 etap A** v úseku **Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř** a v dopravnách **Hořice v Podkrkonoší, Ostroměř**. Výluky budou probíhat v termínech 24./25.07.2023, 25./26.07.2023 v časech od 06:00 hod. – do 18:30 hod. a jsou požadovány pro ASP, BK, svařování a SVP.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63199 etapa T** v dopravně **Praha-Uhřetěves** dne 01.07.2023 v čase od 09:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 527 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 73201 etapy B** v dopravně **Lovosice** v termínu 13./14.07.2023 v čase 23:40 hod. – do 05:00 hod. Výluka je požadována pro nakládku a odvoz materiálu, stavbu trakčních bran a montáž TV.

VR 527 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 73201 etapy C** v dopravně **Lovosice** v termínu 13./14.07.2023 v čase od 23:40 hod. – do 04:10 hod. Výluka je požadována pro stavbu trakčních bran a montáž TV.

VR 527 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 73201 etapy D** v dopravně **Lovosice** v termínu 13./14.07.2023 v čase od 23:40 hod. – do 04:10 hod. Výluka je požadována pro stavbu trakčních bran a montáž TV.

VR 533 – Byla převedena na **ROV 73266 etapa A** nepřetržitá výluka zavedená z důvodu narušení stability železničního tělesa v úseku **odbočka Karlovy Vary-Dvory – Karlovy Vary** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka dle tohoto ROV bude probíhat v termínu 02.05.2023 – 09.12.2023 v čase od 0:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak v novém GVD 2023/2024 pod novým ROV.

VR 537 – Byla z plánů dočasně vyřazena výluka dle **ROV 63177 etapa A** požadovaná po opravu výhybek č. 33 a 35 v dopravně **Mladá Boleslav hlavní nádraží**, a to z důvodu potřeby dořešení prověření dopadu na kapacitu ND, nově by musela být zavedena ND i do třetího směru, a to směr Mladá Boleslav-Debř. Úpravy budou řešeny na následující regionální výlukové poradě.

VR 703 – Nepřetržitá výluka dle **ROV 33134 etapa C** v dopravně **Pacov** zůstává v platnosti v požadovaném termínu 24.07.2023 – 25.07.2023 v čase od 07:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro vypnutí PZZ v km 39,385.

VR 710 – Zástupce CPS nově po proběhlé celostátní výlukové poradě odvolal původně doplněnou nepřetržitou výluku dle **ROV 93117 etapu A** v úseku **Běšiny – Klatovy**. Výluka v termínu 11.07.2023 – 13.07.2023 požadována nebude.

7. Projednání změn SP – srpen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Byla **zrušena** denní výluka požadovaná pro údržbové práce na TV dle **ROV 23282 etapa B** v úsecích **Přerov – výhybna Dluhonice – Prosenice** a v dopravně **výhybna Dluhonice** dne 12.08.2023. Výluka bude požadována v měsíci září 2023.

VR 501 – Z důvodu nevhodných souběhů s dalšími výlukami byly z plánů na měsíc srpen 2023 dočasně vyřazeny výluky pro CPS v dopravně **Kolín** dle **ROV 63063**. V rámci dalších porad budou dané výluky po provedených úpravách do plánů opět zařazeny. V této souvislosti bude docházet i k dalším úpravám a koordinaci výluk na tomto výlukovém rameni.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53137 etapa M** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** v termínu 10.07.2023 – 09.12.2023 v čase od 18:00 hod – do 24:00 hod. (dále pak bude výluka pokračovat i v novém GVD 2023/2024 pod novým ROV). Výluka je požadována pro snesení TV nad 14. staniční kolejí.

VR 528 – Byla doplněna zkratka ND u nepřetržité výluky dle **ROV 63006 etapy N** v úseku **Praha-Bubny – Praha-Dejvice**.

VR 528 – Došlo k přesunu výluk dle **ROV 63189 etap A, A1, A2** v úseku **Kralupy nad Vltavou Předměstí – Velvary** z VR 529 na VR 528.

VR 531 – V rámci dalších porad dojde k úpravám výluk dle **ROV 73259** v úseku **Obrnice – Počerady** a v dopravně **Počerady**.

VR 533 – Byla převedena na **ROV 73266 etapa A** nepřetržitá výluka zavedená z důvodu narušení stability železničního tělesa v úseku **odbočka Karlovy Vary-Dvory – Karlovy Vary** a v dopravně **Karlovy Vary**. Výluka dle tohoto ROV bude probíhat v termínu 02.05.2023 – 09.12.2023 v čase od 0:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak v novém GVD 2023/2024 pod novým ROV.

VR 537 – Byla z plánů dočasně vyřazena výluka dle **ROV 63177 etapa A** požadovaná po opravu výhybek č. 33 a 35 v dopravně **Mladá Boleslav hlavní nádraží**, a to z důvodu potřeby dořešení prověření dopadu na kapacitu ND, nově by musela být zavedena ND i do třetího směru, a to směr Mladá Boleslav-Debř. Úpravy budou řešeny na následující regionální výlukové poradě.

VR 701 – Došlo k úpravě termínu a času zahájení nepřetržitých výluk dle **ROV 93091 etap K, L** v dopravně **Jihlava město**. Výluky budou probíhat v termínu 22.08.2023 – 23.08.2023 v čase od 07:55 hod. – do 16:25 hod.

VR 712 – Ještě před celostátní výlukovou poradou došlo k úpravě času konce u nepřetržité výluky dle **ROV 93105 etapy A** v úseku **Nýřany – Stod** a v dopravnách **výhybna Chotěšov, Stod**. Výluka měla původně skončit dne 03.08.2023 v 16:00 hod, nově bude výluka ukončena již ve 14:20 hod.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v květnu 2023 v rámci týdne projednávání RVP pro rok 2024 v Konferenčním hotelu Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou, s předpokladem jejího přenosu i přes aplikaci MS Teams. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červen a červenec 2023

Změnové tabulky červen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: červen 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
316	23240 C	Říkovice lichá + TV, zhl., záhl. 1. TK ve směru Přerov	24.	8:20-17:20	úprava TV a ukolejnění na nástupišti, úprava klikatosti TV	NVÚ , na žádost zhotovitele a SEE OLC, souběh s ROV 23240 etapa A, rozšíření vyloučeného místa	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava
316	23232 E	Hulín – Říkovice 1. TK+TV, Hulín SK 1, 3, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice od náv. S1, S3 po náv. 1L	29.	8:15-15:30	úprava TV a ukolejnění, údržba TV, ÚO, ÚD, měření opotřebení TV, klikatosti a výšky TD, kontrola pevného kotvení, úprava klikatosti	NVÚ, VNJR , na žádost zhotovitele a SEE OLC, úprava TV	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava
316	23297 B	Tlumačov lichá + TV, zhl., záhl. 1. TK směr Otrokovice, Otrokovice – Tlumačov 1. TK+TV	30.	8:10-16:50	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV	SSV	Nedaří
dílčí změny:								
301	23236 E	Ostrava-Kunčice SK 31, zhl. od nám. výh. č. 31 po náv. S29, S31	26.	7:00-16:00	výměna a vevaření LIS u náv. S31, výměna pražců ve výh. č. 35	navýšení rozsahu prací a účelu s úpravou použité technologie (sloučení s ROV 23236 I)	OVA	
305	23224 C	Drahotuše sudá jen TV, záhl., zhl. 4. TK směr Hranice na M. od náv. S4, S6 po náv. HL	9.	7:10-20:00	odstraňování závad GPK	Na žádost PO Olomouc úprava vyloučení (specifikace záhl. a zhl.)	OVA	
316	23233 C	Hulín sudá + TV, zhl. a zahl. 2. TK směr Říkovice, Hulín – Říkovice 2. TK+TV	3.	8:10-16:50	výměna pryžových podložek ve výh. č. 1, 6, 8 a úprava klikatosti, úprava TV	VNJR , na žádost zhotovitele a ST OLC, rozšíření vyloučeného místa	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava
316	23233 D	Hulín SK 1, 3 + TV, zhl., zahl. 1. TK směr Tlumačov, Hulín – Tlumačov 1. TK+TV	4.	8:10-17:00	výměna pryžových podložek ve výh. č. 50, 51, 55 a úprava klikatosti, úprava TV a ukolejnění	VNJR , na žádost zhotovitele a ST OLC, rozšíření vyloučeného místa	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava

zrušeno:								
301	23199 I	Bohumín – Dětmárovice 1. TK+TV	23.,24.,25.	6:40- 17:40	oprava PHS v zastávce Dolní Lutyně	VNJŘ , práce udělány v předstihu	OVA	
301	23236 I	Ostrava-Kunčice SK 31, zhl. od nám. výh. č. 31 po náv. S31	26.	6:00- 13:00	výměna a vevaření LIS		OVA	
305	23025 A1	Polom celá jen TV	15.,16.,17.,18., 19.,20.,21.,22.	0:20- 4:20	CPS – montáž nosníků	LNT , změna harmonogramu prací	CPS	
305	23025 A	Polom kolejově celá	15.,16.,17.,18., 19.,20.,21.,22.	0:20- 4:20	CPS – montáž nosníků	ZP, ND , změna harmonogramu prací	CPS	
316	23232 H	Hulín SK 5, 7, 7a, 7b, 13a, 15, 15a, 15b, 17 jen TV	29.	8:15- 15:30	údržba TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, nahrazeno ROV 23232 E	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava

Schvalovatel 2

měsíc: červen 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyložený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
308	23045 F	Vsetín: napěťové část jeho TV od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145 Valašská Polanka – Vsetín bývalá Odb. Bečva: 2. TK jen TV	16.5.N-6.6.	7:25 -N- 07:00	zatrojeování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV	NVÚ, bez LNT (jízda vlaků el. trakce po 1. kol.). Důvod: změna realizační dokumentace provizorního stavu založení opěrné zdi.	SSV	Vsetín
311	21H04004	TNS Olomouc: 3kV 22kV	13.,14.,15.	7:00- 14:00	údržba 3kV a 22kV	Na žádost SEE Olomouc dodatečný požadavek po vydání nových SROV	OVA	
311	21H04003	TNS Šternberk: 3kV 22kV	20.,21.,22.	7:00- 14:00	údržba 3kV a 22kV	Na žádost SEE Olomouc dodatečný požadavek po vydání nových SROV	OVA	
311	21H04002	TNS Uničov: 3kV 22kV	27.,28.,29.	7:00- 14:00	údržba 3kV a 22kV	Na žádost SEE Olomouc dodatečný požadavek po vydání nových SROV	OVA	
311	21H04001	TNS Hrabší: 3kV 22kV	6.,7.,8.	7:00- 14:00	údržba 3kV a 22kV	Na žádost SEE Olomouc dodatečný požadavek po vydání nových SROV	OVA	

314	35017 A	Velké Opatovice PZS v km 11,234 (P6950)	10.6.-N-8.12.	18:30 -N- 14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy		BNO	
314	35017 B	Šebetov PZS v km 18,319 (P6961)	10.6.-N-8.12.	18:30 -N- 14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy		BNO	
314	35017 C	Šebetov-Boskovice PZS v km 20,719 (P6966) a v km 21,131 (P6967)	10.6.-N-8.12.	18:30 -N- 14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy	jízdy na přejezdnicích	BNO	
315	23295 A	Přerov přednádraží – Kojetín – Nezamyslice TK+TV, Věžky celá +TV, Chropyně celá +TV, Kojetín jen TV, Němčice nad Hanou celá +TV	19.	8:20- 17:40	výstavba obchvatu D1, betonáž základů stožárů neutrálního pole, odstranění defektoskopických vad, úprava průj. průřezu, údržba TV, UO, UD, měření výšky TV	ZP+ND , na žádost zhotovitele a SEE, ST OLC, odstranění termínovaných závad v TK+TV, výstavba D1	CPS, OVA	
315	23295 B	Přerov přednádraží – Kojetín TK+TV, Věžky celá +TV, Chropyně celá +TV	20.	8:20- 17:40	výstavba obchvatu D1, betonáž základů stožárů neutrálního pole, odstranění defektoskopických vad, úprava průj. průřezu, údržba TV, UO, UD, měření výšky TV	ZP+ND , na žádost zhotovitele, SEE, ST OLC, odstranění termínovaných závad v TK+TV, výstavba D1	CPS, OVA	
315	33157 A	Vyškov na Moravě-Ivanovice na Hané traťová+TV	23./24., 24./25.	22:35- 4:15	demontáž ochranného bednění a dokončovací práce na nadjezdu v km 48,129	ZP	CPS	
315	33013 B1	Křenovice horní nádraží – Sokolnice-Telnice TK+TV	10.	8:15- 15:20	nutná výměna nahnutého stožáru TV za nový stožár TV	ZP+ND , havarijný stav	BNO	
dílčí změny:								
302	23230 A	Hostašovice – Valašské Meziříčí TK, Hostašovice záh., zhl. směr Valašské Meziříčí	5. -N- 9.	8:15 -N- 14:30	oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK	ZP+ND , na žádost ST OLC, rozšíření vyločeného místa z důvodu opravy a uzávěry přejezdu v km 68,662 (P7335), zřízení bypass, odstranění havarijního stavu	OVA	

307	23229 C	Hlučín – Kravaře ve Slezsku TK, Dolní Benešov celá, Hlučín celá	12.,13.,14.	8:00- 15:55	údržbové práce	ZP+ND , úprava času (pův. 8:00-16:00) na žádost dopravce ČD, a. s.	OVA	
310	23229 H	Opava východ – Krnov TK; Opava západ celá, Skrochovice celá	26.,27.	7:40- 15:40	údržbové práce	ZP+ND , navýšení prací spojených s navýšením rozsahu	OVA	
310	23229 I	Bruntál – Valšov TK	12.,13.,14.	7:10- 15:05	údržbové práce	ZP+ND , úprava času (pův. 7:40-15:40) na žádost dopravce ČD, a. s.	OVA	
312	23154 H	Žulová PZZ v km 13,108 (P4352)	28.5.-N-12.6.	7:00 -N- 18:00	Doplnění závor, celková oprava přejezdové konstrukce, PZS v km 13,108 (P4352)	Na žádost SSZT OLC navýšení termínu pro přítomnost DÚ (pův. 28.5.-N-10.6.)	OVA	
314	55019 A	Chornice – Městečko Trnávka PZS v km 45,340 (P6604)	12.-N-16.	8:00 -N- 16:00	oprava PZS	změna termínu na žádost zhotovitele (původní termín 5.-N-9. června)	HKR	
zrušeno:								
309	23218 A	Olomouc hlavní nádraží – Blatec TK+TV, zab. zař.: PZS – P7598 v km 98,416. Blatec celá + TV, Blatec – Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky celá + TV, Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží TK+ TV	30.6.-N-9.7.	10:30 -N- 18:30	SS východ – Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598), údržba kolejí a TV. ST Olomouc – Výměna kolejnic a pražců, čištění bláta, úprava GPK, ÚPP a doplnění šterku.	ZP+ND ; na žádost SSV přesun na září z důvodů zamítnutí silniční uzávěry městem Olomouc	SSV OVA	
309	23218 B	Olomouc hlavní nádraží – Blatec zab. zař.: PZS – P7598 v km 98,416.	30.6.-N-14.7.	10:30 -N- 18:30	SS východ – Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598), údržba kolejí a TV	ZP+ND ; na žádost SSV přesun na září z důvodů zamítnutí silniční uzávěry městem Olomouc	SSV OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červen 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33158 A	Hodonín – Mutěnice TK	12.6.-N-9.12.	7:00 -N- 15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 B	Mutěnice celá	12.6.-N-9.12.	7:00 -N- 15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 C	Mutěnice – Čejč TK	12.6.-N-9.12.	7:00 -N- 15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 D	Čejč celá	12.6.-N-9.12.	7:00 -N- 15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 E	Čejč-Kobylí na Moravě traťová bez TV	12.6.-N-9.12.	7:00 -N- 15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33030 A	Brno-Slatina – Odb. Brno-Černovice 1., 2. TK bez TV Odb. Brno-Černovice záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina bez TV, část kolejí S1, S2 jen TV od ÚD č. 3 a ÚD č. 4 směr Brno-Slatina	6./7., 7./8., 28./29.	23:30- 4:10	oprava mostu Otakara Ševčíka přes ulici Ostravská	ZP	CPS	most Otakara Ševčíka
318	33030 E	Brno-Slatina – Odb. Brno-Černovice 1., 2. TK bez TV, Odb. Brno-Černovice záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Brno-Slatina bez TV	29./30.	23:30- 4:10	oprava mostu Otakara Ševčíka přes ulici Ostravská	ZP	CPS	most Otakara Ševčíka
320	33152 A	Brno-Horní Heršpice výh. č. 50a/b	20.	13:30- 19:30	výměna hákového závěru výh. č. 50a/b	ovlivnění 3.TK Brno hl. n. – Brno H. Heršpice, celosíťová výměna	BNO	

320	33152 B	Brno-Horní Heršpice výh. č. 41a/b	21./22.	23:20-4:40	výměna hákového závěru výh. č. 41a/b	celosíťová výměna	BNO	
320	33152 C	Brno-Horní Heršpice výh. č. 39a/b	22./23.	23:20-4:40	výměna hákového závěru výh. č. 39a/b	celosíťová výměna	BNO	
320	33143 A	Brno-Maloměřice SK 1c+TV	24.-N-28.	7:30-N-17:00	výměna bočně ojetých kolejnic	NVÚ+VNJR	BNO	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: červen 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplňeno:								
501	63002 H2	Poříčany zhl. tatské od náv. S1-S5 po PPB6 (mezi v. č. 1 a 5)	1.6.	0:30-4:15	ASP výh. č. 14	nutná úprava GPK	SSZ	PoVel
501	63002 H3	Poříčany zhl. tatské od náv. S1-S5 po PPB6 (mezi v. č. 1 a 5)	5./6.6.+6./7.6	22:00-5:00	výměna přestavníku sp. 5/6	H3+I3	SSZ	PoVel
501	63002 I3	Poříčany zhl. tatské od náv. S0 po náv. Se6	5./6.6.+6./7.6	22:00-5:00	výměna přestavníku sp. 5/6	dtto	SSZ	PoVel
501	63002 P3	Poříčany lichá skupina kolejí jen TV	5./6.	22:00-5:00	terénní úpravy	H3+I3+P3	SSZ	PoVel
dílčí změny:								
501	52H01003	NS Moravany	19.	7:00-13:00	údržba R110 kV	změna termínu. (původně 22.)	HKR	
501	63154 A	Úvaly 0a. SK, zhlaví směr ČB, od nám. výh. č. 4 po Lc0a v Úvalech	11.6.	8:00-16:00	výměna srdcovky výh. č. 6, svařování	VNJR, ND; upřesnění vyloučení na žádost ŘP, původně výh. č. 6, nyní část zhlaví.	PHA	
501	63154 B	Český Brod, zhlaví směr Úvaly, od nám. výh.č.39 po Se38	17.6.	8:00-18:00	navazování srdcovky výh. č. 40, broušení	Upřesnění vyloučení na žádost ŘP, původně výh. č. 40, nyní část zhlaví.	PHA	
501	63138 A	Kolín seř. n. SK 22., 24. a výh. č. 15X	26.6.-N-15.7.	7:00-N-19:00	oprava SK a výhybky č. 15X	Upřesnění vyloučení na žádost ŘP, původně výh. č. 15, nyní část zhlaví.	PHA	

zrušeno:								
505	55023 A	Újezd u Ch.: zab. zař.: PZS v km 5,862 (P4866)	20.-N-22.	8:30 -N- 17:30	výměna výstražníků včetně technologického objektu PZS	přesun do července 2023 na požadavek zhotovitele (1x Op)	HKR	
501	63062 E	Český Brod: záhlaví a zhlaví směr Úvaly od náv. L1, L3, L5, L0, L2, L4, L6 po náv. 1S, 0S a 2S; napětově celá	16.6.	0:10- 4:30	demontáž bran	ZP, ND; důvodem zrušení je přidání výluky se zastaveným provozem na stavbě Mstětice – Praha-Vysočany.	PHA	

Schvalovatel 5

měsíc: červen 2023

datum: 20.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63199 C	P. Hostivař výh. č. 9	3.	9:00- 12:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 D	P. Hostivař výh. č. 11	3.	12:00- 15:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 A	P. Hostivař výh. č. 2,3	5./6.	22:40- 4:40	cyklické broušení výhybek	nelze jezdit P. Uhřetěves-P. Hostivař 2. TK	PHA	
519	63199 B	P. Hostivař výh. č. 5, 6	6./7.	22:40- 4:40	cyklické broušení výhybek	zastavující osobní vlaky z P. Uhřetěves po 1. TK	PHA	
519	63199 E	P. Hostivař výh. č. 19	8.	9:30- 12:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 F	P. Hostivař výh. č. 13	8.	12:30- 15:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 I	P. Hostivař výh. č. 27	10.	9:00- 12:00	cyklické broušení výhybek	VNJR, nelze jezdit P. Hostivař-P. Z. Město 2. TK	PHA	
519	63199 J	P. Hostivař výh. č. 29	10.	12:00- 15:00	cyklické broušení výhybek	VNJR, nelze jezdit P. Z. Město-P. Hostivař 1. TK	PHA	
519	63199 G	P. Hostivař výh. č. 15ab	11.	9:30- 12:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 K	P. Uhřetěves výh. č. 32	12./13.	22:50- 1:50	cyklické broušení výhybek	nelze jezdit P. Hostivař-P. Uhřetěves 1. TK	PHA	
519	63199 L	P. Uhřetěves výh. č. 1	13.	1:50- 4:50	cyklické broušení výhybek	nelze jezdit Říčany-P. Uhřetěves 2. TK	PHA	

519	63199 H	P. Hostivař výh. č. 23, 24	13./14.	22:40-4:40	cyklické broušení výhybek	ZP. P. Malešice-P. Hostivař TK	PHA	
519	63199 N	P. Uhřetěves výh. č. 5, 7	17.	9:00-15:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 M	P. Uhřetěves výh. č. 2, 3	19./20.	22:50-4:50	cyklické broušení výhybek	nelze jezdit P. Uhřetěves-Říčany 1. TK	PHA	
519	63199 O	P. Uhřetěves výh. č. 8ab, 11	21.	8:00-14:00	cyklické broušení výhybek	Metrans objíždění	PHA	
519	63199 P	P. Uhřetěves výh. č. 29	22.	9:00-12:00	cyklické broušení výhybek	nelze 101.SK	PHA	
519	63199 Q	P. Uhřetěves výh. č. 12	22.	12:00-15:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 R	P. Uhřetěves výh. č. 10, 13	24.	9:00-15:00	cyklické broušení výhybek	jen 1 hrana	PHA	
519	63199 S	P. Uhřetěves výh. č. 16, 17	25.	9:00-15:00	cyklické broušení výhybek	jen 1 hrana	PHA	
519	63199 U	Strančice výh. č. 5	28.	7:30-10:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 V	Strančice 10	28.	11:00-14:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 W	Strančice 12, 13	29.	7:30-13:30	cyklické broušení výhybek	obraty v Říčanech	PHA	
521	63030 V2	P. Radotín-odb. Tunel TV 3. TK	6./7.	19:00-5:00	výměna návěstidla 3S	souběh s etapou A2-kolejově 3	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 Y3, X3	P. Radotín celá+TV	8./9,9./10.	23:20-4:20	výměna ÚO 3 a 8	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 E3, U3	odb. Závodíště-P. Smíchov 1. TK+TV	8./9,9./10.	23:20-4:20	mt NP NS Chuchle	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 F3, R3	P. Smíchov-odb. Závodíště 2. TK+TV	8./9,9./10.	23:20-4:20	mt NP NS Chuchle		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 W3	P. Radotín-odb. Závodíště TV 1. TK	8./9,9./10.	23:20-4:20	mt NP NS Chuchle		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63030 S3	odb. Závodíště-P. Radotín TV 2. TK	8./9,9./10.	23:20-4:20	mt NP NS Chuchle		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 Y4	P. Radotín celá	28.	0:50-4:10	výměna SW	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
521	65001 Z4	P. Radotín SZZ	28.	0:50-4:10	výměna SW	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63100 J3	výh. Skály-P. H. Počernice 1. TK+TV	24./25., 25./26.	20:40-4:20	dmt výh. č. 4 na odb. ČM, odtěžení ŠL	doplněno do zákrytu ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 N6	P. Vysočany zhlaví výh. č. 16/18	2.	0:40-4:00	svařování spojky 16/18	ZP ze směru Balabenka	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	65008 A4	P. Vysočany SZZ	19.	1:00-4:20	přepínání na CDP Praha, výměna SW		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65008 B9	Praha hl.n. SZZ	19.	0:15-12:00	přehrání SW, přepnutí na CDP Pha	bez vlivu na provoz, postupné přepínání	SSZ	Pha hl.n. SW
525	63156 A	P. Libeň 66a, 67a SK	-N-2.10.	-N-17:00	výstavba účelové haly	překroční výluky – původně do 29.5. 17:00 hod.	SSZ	P. Libeň OTV, ST
525	60007 A	P. Libeň část zhlaví od.nv.č.5 k nám. výh. č. 9	3./4.	22:30-5:30	výměna LIS ve výh. č. 7, navaření def. vadné výh. č. 5		PHA	
525	63200 A,B	P. hl.n.-výh. P. Vyšehrad 2. TK+TV, P. hl.n. 202. SK+TV	1.-N-4.	9:00-N-19:00	výměna kolejnic	VNJŘ	PHA	
525	63200 C,D	výh. P. Vyšehrad-P. hl.n. 1. TK+TV, P. hl.n. 201. SK+TV	5.-N-8.	9:00-N-19:00	výměna kolejnic	VNJŘ	PHA	
525	60006 A	P. Smíchov 12. SK	20.,21	6:30-14:30	oprava GPK		PHA	
525	65013 A	P. Malešice 3. SK	5.-N-11.	8:00-N-16:00	výstavba kabelové trasy		SSZ	
525	65013 B	P. Malešice SZZ	7.	7:30-23:50	úpravy na SZZ a KO výh. č. 12 a 14ab a návěstidla Se7		SSZ	
525	65013 C	P. Malešice TV 5a, 5., 7., 9. SK	7.	10:00-12:00	stavba náv. Se7		SSZ	
526	63195 A	P. Mas.n.-P. Bubny 1. TK	3.	10:00-13:00	prezentační jízda HV + mechanizace Správy železnic		PHA	
526	60008 A	P. Mas.n.-Sluncová od nv. č. 201 ke hrotům jazyků v. č. 202	8./9.	23:05-4:25	navaření def. vadné srdcovky		PHA	
704	92H04010	Nemanice TT	10.,11.,24	7:00-16:00	revize zařízení EG.D, oprava vedení 110 kV a údržba zařízení SEE	E	PLZ	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
525	63157 A	P. Libeň 67a, 68. SK	29.5.-N-2.10.	17:00-N-17:00	výstavba účelové haly	prodloužení ROV 63156 A	SSZ	P. Libeň OTV, ST

Schvalovatel 6

měsíc: červen 2023

datum: 28.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93093 E	Pačejov – záhlaví a zhlaví 1. TK směr Horažďovice předměstí + TV 1. SK	20.	9:30 - 13:30	oprava sil. nadjezdu km 300,910	v souběhu s ROV 93093 A	CPS	
709	93093 F	Pačejov – záhlaví a zhlaví 2. TK směr Horažďovice předměstí + TV 2. SK	22.	9:30 - 13:30	oprava sil. nadjezdu km 300,910	v souběhu s ROV 93093 B	CPS	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
715	63102 A	Příbram záhlaví směr Milín, Příbram – Milín TK, Milín celá dopravna, Milín – Tochovice TK, Tochovice celá dopravna, Tochovice – Břežnice TK	9.-13.	9:20-16:55	odstranění defektoskopických závad	ZP, ND výluka zrušena na žádost ČD, přesun do podzimu	PHA	

Schvalovatel 7

měsíc: červen 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73254 A	Sebuzín - V. Žernoseky 1. TK + TV, V. Žernoseky lichá + TV záhl. a zhl. Sebuzín lichá + TV záhl. a zhl.	13.-N-24.	7:00-N-19:00	strojní čištění, výměna kolejnic, výměna pražců na ZV1, obnovení šuntové citlivosti koleje	2x NVÚ zbaňné štěrkové lože, hrubé závady v GPK po jízdě MV	UNL	
503	73254 B	V. Žernoseky – Sebuzín 2. TK jen TV	13.,24.	9:15-10:10	odpojení zpětných kabelů TV – TNS Libochovany	LNT	UNL	
503	73208 D	DC vých. d.n. PZS v km 455,405	1.-N-2.	8:00-N-20:00	úprava zapojení PZS, výměna výstražníků PZS a doplnění světelné skříňové výstražníku „B2“	vhodný technologický souběh s etapou „B“, vjezd vlaků do DC vých. na PN	UNL	

527	63187 A	Vraňany 7., 9., 11. SK + výh. 16, 19, 20	19.-N-23.	7:00-N- 17:00	oprava výhybek		PHA	
527	63187 C	Vraňany 7., 9., 11., 13. pouze – TV	19.-21.	7:00 - 19:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
527	73182 B1	Hněvice – Roudnice n. L. 2. TK Roudnice n. L. záhl. a zhl.	25.	8:00- 18:00	výměna čelistových závěřů výh. č. 11, 13		UNL	
527	73182 E	Roudnice n.L. zhl. hněvické 1. SK	24.	8:00- 18:00	výměna čelistových závěřů výh. č. 15, 16		UNL	
527	73182 F	Roudnice n.L. zhl. hněvické 1., 3. SK	23.	8:00- 14:00	výměna čelistových závěřů výh. č. 18		UNL	
527	73256 A	Hrobce záhl. výh. č. 1	26.	7:00- 15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, svařování	přesun z dubna – nedodání mat. současně s ROV B 72C34552	UNL	
527	73169 C	Lovosice 9., 11. SK + TV	26.,27.,28.,29.	7:00- 17:00	stavba TB, montáž TV, rozklemování děličů	NVÚ	SSZ	
527	73169 F1	Lovosice jih 117. SK jen TV Lovosice 13., 15., 17. SK jen TV	26.,27.,28.,29.	7:00- 17:00	stavba TB, montáž TV, rozklemování děličů	NVÚ	SSZ	
530	73250 A	Roudnice n. L. – Straškov TK	16.6.-N-2.7.	7:50-N- 17:50	oprava silničního nadjezdu křížícího trať v km 4,435	ZP+ND	CPS	
537	63121 A1	MB hl.n. 7., 9. SK, zhl. směr MB- Debř a MB m. od Lc7, Lc9 a Se16 po nám., výh.č.23	6.	7:40- 19:40	výměna jazyka a opornice výhybky č. 20, svařování.		PHA	
540	53 114 D	Česká Lípa hl. n. – Žizníkov výh. TK	16.	8:00 - 16:00	odstranění def. vad	ZP – využití ND	HKR	
540	53 114 E	Srní u ČL – Žizníkov TK	15.	8:00 - 16:00	odstranění def. vad	ZP	HKR	
542	55029 B	Sobotka – Mladějov v Čechách aktivace PZZ v km 40,770 (P4675)	2.	8:00- 17:00	aktivace PZS na přejezdu v km 40,770 (P4675), změna zabezpečení přejezdu na přejezd 3. kategorie		SSZ	

542	55029 C	Sobotka – Mladějov v Čechách aktivace PZZ v km 41,720 (P4676)	2.	8:00- 17:00	aktivace PZS na přejezdu v km 41,720 (P4676), změna zabezpečení přejezdu na přejezd 3.kategorie		SSZ	
546	73234 A	Rybniště – Kr. Lípa – Rumburk TK Kr. Lípa celá dopr..	26.-N-30.	8:00-N- 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přechodu v km 84,231, oprava přejezdu v km 84,598	ZP+ND	UNL	
546	73196 D	Rumburk výh. č. 16, 17	11.-N-12.	7:00-N- 19:00	výměna pražců ve výh. č. 16, 17, strojní úprava GP výh.	ZP , etapizace výluk	UNL	
546	73196 E	Rumburk výh. č. 10, 11, 12, 13, 14, 15	12.	7:00- 19:00	strojní úprava GP výh.	etapizace výluk	UNL	
546	73196 F	Rumburk výh. č. 10, 11, 12, 15	13.	7:00- 17:00	dovrtání pražců a zřízení stezek výh. č. 10, 11, 12, 15	etapizace výluk	UNL	
546	73196 G	Rumburk 2., 4. SK výh. č. 13, 14, 16, 17	14.	7:00- 17:00	dovrtání pražců a zřízení stezek výh. č. 13, 14, 16, 17	ZP , etapizace výluk	UNL	
dílčí změny:								
502	63145 A	Kostomlaty n/L. – Nymburk hl.n. 1. TK, záhlaví směr Kostomlaty n/L., od návěstidla KS po námezník výhybky č. 63b v NBK hl.n.	10.	8:00- 16:00	odstranění DFV, svařování	Rozšíření vyloučení o záhlaví v NBK hl.n.	PHA	
503	63092 U3	Dřísy 2., 3., 4., 6. SK + 2., 4. TV	5./6., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10., 10./11.	23:00- 4:00	stavba TB, převěsy TV	náhrada za etapu X3 (souběh výluky ST => dvojí vyloučení) ZP+ NVÚ	SEE	
503	72D30134	Hoštka – Štětí 1. TK + TV Hoštka lichá + TV	25.-N-27.	7:00-N- 19:00	výměna kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 391,555, obnovení šuntové citlivosti koleje	NVÚ původně 13.-N- 15.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	

503	72A30221	Hoštka – Polepy 2. TK + TV	28.-N-29.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje	původně 16.-N-17.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	
503	73177 A	Litoměřice d. n. – Polepy 1. TK + TV	30.6.-N-1.7.	7:00-N-19:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, navaření srdcovky výh. č. 3	původně 21.-N-23.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	
503	73129 C	DC vých. – DC hl.n. TK+TV DC hl.n. 10., 10a, 10b, 12., 12a SK jen TV DC hl.n.nákl.n. 30.-44. SK jen TV DC vých. záhl. od náv. Se104	3.-N-4.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic v km 1,770 – 2,000; výměna kompletů Skl 14; svařování; demontáž a montáž počítačů náprav v km 1,975; obnovení šuntové citlivosti koleje	ZP+NVÚ+ND , původně bez NTV kolejí č. 30-44, nemožnost napájení	UNL	
508	53 128 D	Košťálov – Semily	10.5. – 8.6.	8:00 – 17:00	rekonstrukce dopravní Semily	požadavek SSZT, doplnění vyloučení	SSZ	
508	53 128 Y	DOZ Stará Paka – Železný Brod	7.	0:00 – 4:00	přehrání a přezkoušení SW DOZ Semily	posun ze dne 2.6.2023	SSZ	
546	73196 B	Rumburk vých. č. 10, 11	7.-N-8.	7:00-N-17:30	výměna pražců ve vých. č. 10, 11	původně vých. č. 13, 14 v termínu 5.-N-6.	UNL	
546	73196 C	Rumburk 2., 4. SK, vých. č. 13, 14	9.-N-10.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve vých. č. 13, 14	původně vých. č. 13, 14, 16, 17 v termínu 12.-N-14.	UNL	
zrušeno:								
503	73177 B	Polepy – Litoměřice d. n. 2. TK+TV Litoměřice d.n. sudá+TV záhl. a zhl. vých. č. 2, 4, 6	18.-N-20.	7:00-N-19:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve vých. č. 2, 4, 6, navaření srdcovky vých. č. 6	NVÚ původně 17.-N-20.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	
503	72D30574	Sebuzín – V. Žernoseky 1. TK + TV Sebuzín lichá + TV	24.-N-27.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců na ZV1	NVÚ bude provedeno v rámci doplněného ROV 73254 A	UNL	
503	72C30574	V. Žernoseky – Sebuzín 2. TK+TV Sebuzín sudé + TV	28.-N-29.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun do 03/2024	UNL	

503	72A30711	Ústí n.L. Střekov – Sebužín 1. TK + TV	30.6.-N-1.7.	7:00-N- 21:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun do 03/2024	UNL	
527	73169 C2	Lovosice 9., 11. SK + TV	29.	13:00- 17:00	rozpojení ÚD 35	nově jako ROV 73169 C	SSZ	
527	73185 A	Ústí n.L. hl. n. výh. č. 19	20./21.	22:30-4:30	výměna srdcovky výh. č. 19, svařování	nedodání materiálu (srdcovka) - přesun na 25./26.9.2023	UNL	
530	73204 A	Libochovice – Bříza obec TK	12.-N-16.	7:00-N- 17:00	oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štěrkového lože, oprava upevňovadel, odstranění porostu	ZP+ND , přesun na 10.- 14.7.2023 kapacitní důvody	UNL	
527	73169 F	Lovosice jih 117. SK jen TV Lovosice 13., 15., 17. SK jen TV	29.	13:00- 17:00	vyjmutí provizorních děličů P03, P04 nad 15. SK	nově jako ROV 73169 F1	SSZ	
540	53 115 B	Rynoltice výh. č. 2	12./13.	23:10 - 4:10	navazování	TO Jablonné nepožaduje již opravu	HKR	
542	63150 A	Mšeno 2. SK	5.6-N-7.6.	8:00-N- 17:00	výměna pražců, výměna kolejnic, svařování	Změna priorit OŘ PHA.	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: červen 2023

datum: 28.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73249 A	Trmice – Řehlovice 1., 2. TK jen TV	19.-24.	7:30-19:30	vyčištění podhledu žlabů, odstranění nesoudržného betonu z konstrukce žlabů, doplnění záchytné sítě ve vybraných úsecích	LNT , havarijní zajištění nadjezdů v km 2,940 a 4,804	CPS	
504	75012 A	Krupka-Boho. PZS v km 13,239	21.5.-N-1.6.	7:00-N- 15:00	zřízení konstrukčních vrstev přejezdu	původně 17.-N-31.5. v čase 7:00-N-17:00	SSZ	

504	75016 A	Krupka-Boho. SZZ částečně vjezd. náv. 1L, vlakové cesty od náv. 1L na SK č. 3b	17.4-N-12.6.	17:00-N-12:00	úprava vazeb SZZ, úprava vjezdového návěstidla 1L	jízdy vlaků na PN	SSZ	
504	73206 C	Kyjice kolejové spojky 3./7.; 8./9.	16.-N-17.	18:00-N-7:30	nesjízdné kolejové spojky mezi výh. č. 3-7, 8-9		UNL	
522	63071 A	Rakovník – Jesenice	9.6.	8:20 - 14:35	skládání kolejnic	ZP+ND	PHA	
529	73162 H	Obrnice 2., 4., 6., 8. SK jen TV	1.	7:00-19:00	SVK	LNT , etapizace	UNL	
529	65007 A	Kralupy n. V. předměstí SZZ; PZS v km 2,066 (P2113); TZZ Kralupy n. V. - Kralupy n. V. předměstí	19.6-N-22.6	8:00-N-18:00	oprava prostředků pro detekci kolejových vozidel		PHA	
529	65007 B	Kralupy n. V. předměstí SZZ; PZS v km 2,766 (0,263) Kralupy n. V. předměstí; PZS v km 3,009 Kralupy n. V. předměstí	26.6.-N-29.6	8:00-N-18:00	oprava prostředků pro detekci kolejových vozidel		PHA	
533	73083 A	Kadaň-Pr. 2., 4., 6., 6b, 6c bez TV; 2., 4., 6., 6a, 6b, 6c jen TV 8., 10. SK TV, vlečka EPRU jen TV	13.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO, výměna LIS u náv. L6b, svařování	NVÚ	UNL	
533	73083 B	Kadaň-Pr. 1., 3a., 3b, 5., 7., 9. SK+TV; Kadaň-Prunéřov - Kadaň TV nad částí TK	14.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO, výměna prachů ve výh. č. 13	NVÚ+ND	UNL	
533	73083 C	Kadaň-Pr. 1., 3a., 5. SK; 1., 3., 3a, 3b, 5., 7., 9. jen TV; záhl. a zhl. chom. lichých kolejí; Kadaň-Pr. - Odb. Dubina 1. TK + TV; Odb. Dubina – Chomutov 1.TK jen TV; Kadaň-prunéřov – Kadaň TV nad částí TK	15.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO	NVÚ+ND	UNL	
533	73083 D	Klášteřec n. O. - Kadaň-Pr. 1. TK+TV; Kadaň-Pr. 1., 3b., 5. bez TV; 1., 3a, 3b, 5., 7., 9. jen TV záhl. a zhl. klášterecké lichých kolejí; Kadaň-P. - Kadaň TV nad částí TK	16.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO	NVÚ+ND ovlivnění TK Kadaň-Pr. - Kadaň	UNL	

533	73083 E	Kadaň-Pr. 1., 2. SK + celá dopr. TV; Kadaň-Prunéřov – kadaň TV nad částí TK; Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. 1.a 2. TV nad částí TK záhl. a zhl. kolejí 1, 2 směr Chomutov a Klášterec n. O.	19.	0:00-4:00	výměna izolátorů	ZP+ND ovlivnění TK Kadaň-Pr. - Kadaň	UNL	
533	73083 F	Chomutov – Kadaň-Pr. 2. TK+TV Kadaň-Pr. 2., 4. SK + TV, 6., 6a, 6b, 6c, 8., 10. SK jen TV záhl. 2. TK a zhl. 2.,4. SK vlečka EPRU jen TV	20.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO	NVÚ	UNL	
533	73083 G	Kadaň-Pr. 2., 4. SK+TV, 6., 6a, 6b, 6c, 8., 10. SK jen TV, záhl. 2.TK a zhl. 2., 4. SK, vlečka EPRU jen TV Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. 2. TK+TV	21.	7:30-17:30	výměna izolátorů, údržba ÚO	NVÚ	UNL	
533	73266 A	K. Vary-Dvory-K. Vary+K. Vary, 1. TK+záhl. a zhl. 1. TK+část 1. SK	2.5.-N-9.12.	0:00-N-24:00	porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav	nahrazuje dps č. 2023-04-000327	UNL	sesuv v km 185,900 K. Vary
dílčí změny:								
504	73200 E	Teplice v Č. celá jen TV	6./7.	21:00-3:45	demontáž a montáž NB TV	NVÚ , původně 22:50-3:45	SSZ	
522	73164 A	Štědrá-Bečov n.T.+dopr. D3 Toužim, TK+celá dopr. D3	5.,6.	7:40-16:20	následné podbíjení	ZP+ND , změna času na požadavek ČD, a. s. OŘOD Střed, původně 8:00-17:00 hod.	UNL	
529	73154 A	Bečov u M. 3. SK	5.-N-8.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic před broušením, svařování	ZP+ND , původně jako ROV 73210 G	UNL	
531	73162 A	Počerady – Obrnice 2. TK+TV, Obrnice záhl. počeradské 2. TK po nám. výh. 21A	29.5.-N-5.6.	7:30-N-19:00	SVK	původně 7:30-N-15:30 navýšení rozsahu prací	UNL	
531	73209 B	Louny předměstí – Hřivice TK; Louny předměstí záhlaví hřivické TK; Hřivice záhlaví lounské TK	20.	07:00-17:00	odstranění porostu	původně v čase 7:30-13:30	UNL	

531	73209 C	Hřivice – Domoušice TK; Domoušice záhlaví hřivické TK; Hřivice záhlaví domoušické TK	21.	07:00-17:00	odstranění porostu	původně v čase 7:30-13:30	UNL	
531	73209 C1	Hřivice – Domoušice TK; Domoušice záhlaví hřivické TK; Hřivice záhlaví domoušické TK	22.	07:00-15:00	odstranění porostu	původně jako etapa C v čase 7:30-13:30	UNL	
533	73207 A	Kadaň-Pr. 4. SK, zhl. klášterské staničních kolejí 2, 4	19.	8:00-18:00	výměna LIS u návěstidla L4 a ve výhybce č. 28, svařování			
533	73191 A	Perštejn-Kláštrec n. O., 1. TK	22.	7:45-14:45	odstranění def. vad	uvolnění termínu pro výluky SEE UNL, původně 20.6.2023	UNL	
533	73191 B	Perštejn-Stráž n. O., 2. TK	23.	7:45-14:45	odstranění def. vad	uvolnění termínu pro výluky SEE UNL, původně 21.6.2023	UNL	
533	73174 A	Dasnice, část cit. záhl. a zhl. 2. TK od náv. Se2+část 2. SK po náv. S2	7.	7:00-14:00	výměna vadných LIS a kolejnic přes přejezd v km 216,930 (P89), odstranění def. vad ve výhybce č. 3, svařování	dodatečný požadavek ST K. Vary, doplněna výměna kolejnic přes přejezd, uzavírka přejezdu	UNL	
zrušeno:								
504	73200 F	Teplice v Č. celá + TV	9./10.	22:50-5:00	demontáž a montáž NB TV	ZP	SSZ	
504	73200 F1	Teplice v Č. celá + TV	7./8.,8./9.	22:50-5:00	demontáž a montáž NB TV	ZP	SSZ	
531	73162 G	Obrnice zhl. počeradské 2. SK po náv. S2 (výh. č. 21A, 21B)	2.	7:30-16:00	zrušení LIS	přesun na 31.5. v čase 7:30-19:00 z kapacitních důvodů	UNL	
531	73209 B	Louny předměstí – Hřivice TK; Louny předměstí záhlaví hřivické TK; Hřivice záhlaví lounské TK	19.	07:00-13:30	odstranění porostu		UNL	
531	73209 C	Hřivice – Domoušice TK; Domoušice záhlaví hřivické TK; Hřivice záhlaví domoušické TK	23.	07:00-17:00	odstranění porostu		UNL	

533	70012 B	Kadaň-Pr. zhl. chom. SK č. 7, 9 část od náv. S7, S9 po hroty jazyků výh. č. 13	13.	7:30-15:00	výměna pražců ve výh. č. 13	nově jako ROV 73083 B	UNL	
533	70012 C	Kadaň-Pr. 6b, 6c SK bez TV, výh. č. 16	14.	7:30-14:00	výměna LIS u náv. L6b, svařování	nově jako ROV 73083 A	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: červen 2023

datum: 20.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33154 A	Letovice, výh. č. 16 Nelze z Letovic do Březové n.S. po 2. TK	22.	8:25-11:30	frézování podélného svátu výhybky č.16	celosíťový úkol nelze ze sudé sk. směr Březová n. S.	BNO	
512	53118 A	D. Lipka – Králíky - Čer. Voda – Štíty, TK, Králíky, Červená Voda, Štíty, celá, D. Lipka - Čer. Potok, část TK (od náv. L v km 89,666 v ŽST D. Lipka po krycí náv. Lk v km 83,664 nz Čer. Potok)	22.,23.	8:00-16:00	výměna pražců, svařování, sekání trávy	ND+ZP úprava termínu a rozsahu vyloučení na žádost dopravce	HKR	
díličí změny:								
326	35005 A	Blansko, PZS v km 179,824 (P6801)	30.6.-N-9.12.	15:00-N- 15:00	zrušení přejezdu v km 179,824 (P6801)	pozdní zkolaudování nadjezdu v Blansku, po vydání rozhodnutí D.Ú. bude přejezd zrušen (pův. do 30.6.)	BNO	
501	53102 B	Ústí nad Orlicí - Odb. Bezprávi, 2. + TV, TV od ÚO 422 v Ústí n. O. po ÚO 412 na Bezprávi, Odb. Bezprávi: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. 2L po LIS v km 260,829 (u nám. výh. č. 1). Ústí n. O., záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi	31.5.-N-7.6.	20:00-N- 24:00	zřízení žel. spodku, svršku a svařování	VNJŘ+ND úprava termínu (pův. 31.5.-N-2.6.) na žádost zhotovitele a CDP	SVV	BC Brandýs-Ústí

501	53102 D	Odb Bezpráví – Ústí n. O., 1. + TV, TV od ÚO 401 na Bezpráví po ÚO 421 v Ústí n. O., Odb Bezpráví, záhl. 1. TK směr Brandýs n. O., 1. + TV, TV od ÚO 421 po ÚO 401, Odb Bezpráví, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí n. O., Odb Bezpráví, kol. a nap. záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. 2L po LIS v km 260,829 (u nám. výh. č. 1) na Odb. Bezpráví, TV od ÚO 402 po ÚO 412 na Bezpráví, Ústí n. O., záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, Ústí n. O., 1., 1c, 1d, 3., 5. + TV, TV od ÚO 421 po ÚO 411 Ústí n. O., napájecí vedení od ÚO 101 po N1 NS Ústí n. O.	16./17.	22:45- 04:35	oprava TV spojky výhybek 3/4 v Odb. Bezpráví, dokončení protihlukové stěny Kerhartice	ZP+ND+NVÚ úprava rozsahu přivyloučení (Odb. Bezpráví – Ústí n. O., 1. TK + TV, Ústí n. O., 1., 1c, 1d, 3., 5. SK+TV)	SVV	BC Brandýs-Ústí
501	53102 E	Brandýs n. O. před. kol., celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1., 2. TK Brandýs n. O. před. kol. - Choceň, ze směru Brandýs n. O. před. kol. Brandýs n. O. - Ústí nad Orlicí, 1. + TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 1. TK. Odb Bezpráví, 1. + TV, TV od ÚO 421 po ÚO 401, Ústí n. O., záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, Ústí n. O., 1., 1c, 1d, 3., 5. + TV, TV od ÚO 421 po ÚO 411 Ústí nad Orlicí, napájecí vedení od ÚO 101 po N1 NS	17./18.	22:45-4:35	oprava TV spojky výhybek 12/13 v Brandýse nad Orlicí, dokončení protihlukové stěny Kerhartice	ZP+ND úprava rozsahu vyloučení	SVV	BC Brandýs-Ústí

501	53102 F	Brandýs n. O. před.kol. - Choceň: 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od náv. Se4 po nám. výh. č. 3. Brandýs n. O. před. kol., 2., 2a, 2b, 2c, 4., 4a + TV, výh.: 6, Brandýs n. O. před. kol., záhl., zhl. 2. TK směr Choceň	19.	7:00-21:00	výměna TV	VNJŘ úprava rozsahu vyloučení na žádost dopravce	SVV	BC Brandýs-Ústí
501	53102 F1	Brandýs n. O. před.kol. - Choceň: 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od náv. Se4 po nám. výh. č. 3. Brandýs n. O. před. kol., 2., 2a, 2b, 2c, 4., 4a + TV, výh.: 6, Brandýs n. O. před. kol., záhl., zhl. 2. TK směr Choceň	20.,21.	7:00-17:00	výměna TV	VNJŘ úprava rozsahu vyloučení na žádost dopravce	SVV	BC Brandýs-Ústí
512	53118 A	D. Lipka – Králíky - Čer. Voda – Štítý, TK, Králíky, Červená Voda, Štítý, celá, D. Lipka - Čer. Potok, část TK (od náv. L v km 89,666 v ŽST D. Lipka po krycí náv. Lk v km 83,664 nz Čer. Potok)	19.,20.,21.	8:00-16:00	výměna pražců, svařování, sekání trávy	ND+ZP úprava rozsahu vyloučení na žádost dopravce	HKR	
512	53118 B	Lichkov – Dolní Lipka, TK, Dolní Lipka, celá	19.,20.	8:00-16:00	výměna pražců, svařování, sekání trávy	ND+ZP úprava termínu a rozsahu vyloučení na žádost dopravce (pův. 22., 23.6.)	HKR	
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky červenec 2023

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
316	23297 A	Otrokovice SK 1, 3, 3a, 5c, lichá jen TV, zhl., záhl. 1. TK směr Napajedla, Otrokovice – Napajedla 1. TK+TV	1./2., 2./3., 3./4.	22:20-5:25	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV	SSV	Nedaří
316	23297 C	Huštěnovice lichá + TV	6.	8:00-12:00	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV souběh s ROV 23148 A	SSV	Nedaří
316	23297 D	Napajedla lichá + TV	6.	13:00-17:00	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV souběh s ROV 23148 A	SSV	Nedaří
316	23297 E	Říkovice sudá + TV, zhl. a zahl. 2. TK směr Hulín, Říkovice – Hulín 2. TK+TV	9.	8:15-16:50	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV	SSV	Nedaří
316	23297 F	Říkovice lichá + TV, zhl. a zahl. 1. TK směr Hulín, Hulín – Říkovice 1. TK+TV	8.	8:15-16:50	úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV	SSV	Nedaří
316	30003 A	Hodonín výh. č. 32a/b	18.	9:00-13:00	výměna hákových závěrů	celosíťová akce	BNO	
317	23267 A	Kunovice – Ostrožská Nová Ves TK, Kunovice záhl. směr Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves záhl. TK směr Kunovice	26.7.-N-8.9.	8:00-N-16:35	Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK, čištění šterkového lože	ZP, ND , na žádost KOVED, ČD a.s. a ARRIVA, změna termínu, původní požadavek 1.8.-12.9.2023	OVA	
dílčí změny:								
316	23268 A	Tlumačov sudá + TV, zhl., zahl. 2. TK od náv. S2, S4 po náv. 2L směr Hulín, Hulín – Tlumačov 2. TK+TV	10.	8:10-16:55	výměna pryžových podložek ve výh. č. 1, 4, 6 a úprava TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, úprava TV	SSV, OVA	Nedaří + OŘ Ostrava
316	32A04019	Rohatec – Bzenec přívoz 1. TK	17.	7:10-15:10	údržba TV	přesun z 8.7. z důvodu doplnění výluky ROV 23297 F	BNO	

316	32A04020	Bzenec přívoz – Rohatec 2. TK	7.	7:10-15:10	údržba TV	přesun z 9.7. z důvodu doplnění výluky ROV 23297 E	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
308	23273 A	Vsetín sudá jen TV, zhlaví směr Valašská Polanka od náv. Sc2 v km 37,486 po stavební začátek výh. č. 10X (nová) v km 37,035	8./9.	23:25-6:30	montáž mostního provizoria v km 37,320	ZP+ND+LNT , souběh s ROV 23001 A, výluka pro stav. postup č. 4, 5	SSV	Vsetín
314	35017 A	Velké Opatovice PZS v km 11,234 (P6950)	10.6.-N-8.12.	18:30-N-14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy		BNO	
314	35017 B	Šebetov PZS v km 18,319 (P6961)	10.6.-N-8.12.	18:30-N-14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy		BNO	
314	35017 C	Šebetov-Boskovice PZS v km 20,719 (P6966) a v km 21,131 (P6967)	10.6.-N-8.12.	18:30-N-14:00	zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy	jízdy na přejezdničky	BNO	
dílčí změny:								
309	23263 G	Dluhonice SK 2+TV, SK 2a jen TV	1.	8:00-12:00	Údržba TV a regulace TV – po jízdě MV	NVÚ ; na žádost SEE OLC doplnění sekce (SK 2a)	OVA	
309	23252 A	Prostějov hlavní nádraží – Nezamyslice TK+TV, Bedihošť celá + TV, Pivín celá + TV, Nezamyslice SK 2c jen TV	10.7.-N-8.8.	8:15-N-15:50	Opravné práce na SK/TK – oprava GPK, výměna LIS a svršku, ÚPP	ZP+ND ; na žádost PO Olomouc změna času ukončení výluky (původně 8:15-N-16:00)	OVA	

zrušeno:								
309	23218 A	Olomouc hlavní nádraží - Blatec TK+TV, zab. zař.: PZS – P7598 v km 98,416. Blatec celá + TV, Blatec – Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky celá + TV, Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží TK+ TV	30.6.-N-9.7.	10:30-N-18:30	SS východ – Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598), údržba kolejí a TV. ST Olomouc – Výměna kolejnic a pražců, čištění bláta, úprava GPK, ÚPP a doplnění štěrku.	ZP+ND; na žádost SSV přesun na zářít z důvodů zamítnutí silniční uzávěry městem Olomouc	SSV OVA	
309	23218 B	Olomouc hlavní nádraží – Blatec zab. zař.: PZS – P7598 v km 98,416.	30.6.-N-14.7.	10:30-N-18:30	SS východ – Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598), údržba kolejí a TV	ZP+ND; na žádost SSV přesun na zářít z důvodů zamítnutí silniční uzávěry městem Olomouc	SSV OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33132 E	Strážnice PZS v km 8,258 (P8142)	3.7.-N-31.08.	7:00-N-17:00	oprava PZS	souběh s ROV 33132 A+B+C (TK Rohatec – Veselí nad Mor.)	BNO	
317	33132 F	Strážnice PZS v km 7,599 (P8141)	3.7.-N-31.08.	7:00-N-17:00	oprava PZS	souběh s ROV 33132 A+B+C (TK Rohatec – Veselí nad Mor.)	BNO	
318	35016 A	Nemotice SZZ, PZS v km 47,475 (P7927), Nemotice – Kyjov TZZ 1. a 2. TK	31.7.-N-4.8.	7:00-N-18:00	oprava hradlových závěrů stavebních přístrojů na St.1		BNO	
318	33158 A	Hodonín – Mutěnice TK	12.6.-N-9.12.	7:00-N-15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 B	Mutěnice celá	12.6.-N-9.12.	7:00-N-15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	

318	33158 C	Mutěnice – Čejč TK	12.6.-N-9.12.	7:00-N-15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 D	Čejč celá	12.6.-N-9.12.	7:00-N-15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
318	33158 E	Čejč-Kobylí na Moravě TK	12.6.-N-9.12.	7:00-N-15:00	úpravy infrastruktury z důvodu omezení rozsahu železniční dopravy	ZP+ND	BNO	
dílčí změny:								
320	33136 A	Brno jih celá+TV, Brno-H. Heršpice část SK 98 jen TV od ÚD č. 30 směr Brno jih	1.-N-30.	7:00-N-17:00	výměna výhybek, výměna kolejového lože, oprava GPK výhybek	ZP+NVÚ změna def. vylouč. zařízení (část SK 98 jen TV – přesunuto ze zrušené etapy B)	BNO	
320	33137 I	Brno dolní nádr. část SK 2a od nám. výh. č. 9 po náv. Sc2a, zhl. SK 2a směr Brno-H. Heršpice od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 9, část kol. 96 od náv. Se3 po nám. výh. č. 3	08:00-14:00	15.	navazování srdcovky výh. č. 4	změna def. vylouč. zařízení (část SK 96 - přesunuto ze zrušené etapy H)	BNO	
zrušeno:								
320	33136 B	Brno-H. Heršpice část SK 98 jen TV od ÚD č. 30 směr Brno jih	1.-N-30.	7:00-N-17:00	výměna kolejového lože	přesun do etapy A v rámci zpracování ROV	BNO	
320	33137 H	Brno-H. Heršpice část kol. 96 od náv. Se3 po nám. výh. č. 3	08:00-14:00	15.	navazování srdcovky výh. č. 4	přesun do etapy I v rámci zpracování ROV	BNO	
703	33134 C	Pacov PZZ v km 39,385	24.-N-25.	7:00-N-14:00	vypnutí PZZ v km 39,385 (P6374) ze závislosti na jízdách žel. vozidel z důvodu prací v kol. ús. přes přejezd	dodatečně doplněna uzavírka přejezdu pro silniční vozidla a chodce	BNO	zůstává v MPV na měsíc červenec

Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2023

datum: 27.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53137 M	Pardubice hl. n. 14. SK jen TV	10.7.-N-9.12.2023	18:00-N-24:00	snesení TV nad 14. kolejí	Etapa M bude pokračovat i dalším JŘ, bude vydán navazující ROV 53xxx	SSV	Stavba Pardubice
501/505	53150 A	Pardubice hl. n. kolejově 8e, 10., 12., 14. SK + záhl. a zhl. směr Rosice n. L. jeho část; Napětově: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. SK Pardubice-Rosice n. L. napětově celá + kolejově záhl. a zhl. směr Pardubice, Pardubice hl. n. - Pardubice – Rosice n. L. TK + TV	31.7./1.8.	22:55-04:30	montáž bran, úprava TV	ZP+ ND	SSV	Stavba Pardubice
501	63002 Q3	Poříčany napětově sudá skupina kolejí	31.7.	22:00-05:00	stavba návěstidel OPŘS4 + OPŘL4		PHA	
501	63002 T3	Poříčany 8. staniční kolej	31.7.	22:00-05:00	stavba návěstidel OPŘS4 + OPŘL4		PHA	
501	63003 E	Pečky – Odb Cerhenice 1. TK; Odb. Cerhenice záhl. pečské od náv. 1S po PB CPB8 v km cca 359,917; Pečky záhl. a zhl. cerhenické od náv. 1L po IS v km 362,725	14.-N-17.	22:00-N-5:00	výměna TV	VNJŘ;	SSZ	PoVel
501	63170 A4	Český Brod 1., 3., 5. SK, obě zhlaví v ČB	30.7.	00:00-4:30	sypání šterků	cyklické podbíjení	PHA	
501	63170 B4	Český Brod 0. SK, od S0 po L0	31.7.	00:00-4:30	sypání šterků	cyklické podbíjení	PHA	
501	63170 D4	Český Brod 0. SK, od L0 po nám. výh. č. 41 a zhl. směr Úvaly od nám. výh. č. 41 p Se44	31.7.	00:00-4:30	sypání šterků	cyklické podbíjení	PHA	

505	53146 A	Hradec Králové hl. n.: zhlaví směr Praskačka, včetně části SK č. 11, 13 a 15 od nám. výh. č. 6 po náv. S11, S13 a S15 a hrot výh. č. 17; 11. SK její část od náv. S11 do km 22,098; 13. SK její část od náv. S13 po náv. Lc13; TV nad SK 9, 11, 13, 15 od ÚD č. 5, 6, 8, 9 po ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 25	21.-N-25.	8:00-N-18:00	oprava výh. č. 8 a 11	přesun ze srpna 2023	HKR	
505	53146 B	Hradec Králové hl. n.: SK č. 19c; zhlaví směr Praskačka, včetně části staniční koleje č. 17 od hrotu výhybky č. 17 do km 22,210 a jeho část od námezničku výhybky č. 3 a hrotu výhybky č. 17 po hrot výhybky č. 33; TV nad SK č. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59 od ÚD č. 15, 17, 19 po ÚD č. 8, 21	22.-N-23.	8:00-N-18:00	oprava výh. č. 8 a 11	přesun ze srpna 2023	HKR	
505	53138 H	Chlumec n. C.: 8., 10., 12., 14. SK, výh. č. 26, 27, 29	31.7.-N-4.8.	7:55-N-16:05	oprava výhybek č. 26, 27, 29	dle RPV na srpen 23; posun do zákrytu s 53138 A HK – Kanín	HKR	
505	53078 D	Hradec Králové hl. n.: SK č. 13s, její část od náv. Se12 po náv. L13	3.	8:00-14:00	odstranění def. vady – výměna kolejnice, svařování	v souběhu s 53078 A	HKR	
505	53078 E	Hradec Králové hl. n.: výh. č. 56	4.	8:00-14:00	odstranění def. vady křídlové kolejnice – navařování	v souběhu s 53078 A	HKR	
505	53140 E	Hradec Králové hl. n.: SK č. 6s, její část od nám. výh. č. 54 po náv. L6	26.	8:00-16:00	odstranění def. vad, výměna LIS, svařování	v souběhu s 53140 C	HKR	
505	53140 F	Hradec Králové hl. n.: SK č. 1, její část od nám. výh. č. 31 po náv. Lc1	27.,28.	8:00-16:00	odstranění def. vad, výměna LIS, svařování	v souběhu s 53140 C	HKR	
505	55023 A	Újezd u Ch.: zab. zař.: PZS v km 5,862 (P4866)	18.-N-20.	8:30-N-17:30	Výměna výstražníků včetně technologického objektu PZS	přesun z června 2023 na požadavek zhotovitele (1x Op)	HKR	
dílčí změny:								
501	53137 H	Pardubice hl.n. 8e, 10., 12., 14., 18a, 20b SK	9.,10.	8:10-18:00	demontáž spojek a TV, demont. bran	přivyloučení 14. koleje	SSV	Stavba Pardubice

501/505	53137 D	Pardubice hl. n.: 2., 2a, 4., 6., 6c, 8., 8e, 10b bez TV, Pardubice hl. n.: zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část Pardubice hl. n.: zhl. střední, jeho část Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice n. L. Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L.: traťová + TV, Pardubice hl. n.: výh.: 41, Pardubice hl. n.: 2., 2a, 4., 6., 6c jen TV, jeho část Pardubice hl. n.: 8., 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 404., 408., 410., 412 jen TV, Pardubice-Rosice n. L. celá jen TV	2.	8:10-18:00	snesení TV nad 8. SK, rekonstrukce kolejí 2., 2a, 4., 6.	ZP, LNT, ND; přivyloučeno Parubice-Rosice nad Labem celá jen TV (ZP jen Pardubice hl.n. - Pardubice Rosice nad Labem)	SSV	Stavba Pardubice
501	53137 L	Pardubice hl. n. kolejově 1. SK Pardubice hl. n. napětově: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b., 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. + záhl. a zhl. 2 TK směr Kosténice a Přelouč, jeho část	21./22., 22./23.	23:40-04:35	propojení šachet kabelovodu	LNT; změna vyloučení TV z důvodu nemožnosti napájení a úprava termínu a času (nevhodný souběh s ROV 53140 na VR 505)	SSV	Stavba Pardubice
505	53135 D1	Pardubice-Rosice nad Labem: 2., 7., 7a, 7b, 9., 11. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. směr Pardubice hl. n. jeho část od námezníků výhybek číslo 12, 11 po hrot výhybky číslo 9. Pardubice-Rosice nad Labem: výh.: 7, Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. směr vlečkový areál od námezníků výhybek číslo 18, 20,21 po návěstidla Se21, Se22, Se23.	4.	4:30-17:00	úprava GPK, III. podbití	reetaipizace, původně etapa D v čase 7:00-19:00	SSV	

511	53130 A	Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř traťová kolej; Hořice v Podkrkonoší: záhlaví směr Ostroměř od náv. S po náv. Se2; Ostroměř: záhlaví směr Hořice	24./25., 25./26.	6:20-18:30	ASP; BK; svařování; SVP	ZP, ND; oprava názvu vyloučení na záhlaví v Hořicích (původně chybně uvedeno záhl. směr Hněvčeves).	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5
měsíc: červenec 2023
datum: 20.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63199 T	P. Uhřetěves výh. č. 21, 23	1.	9:00-15:00	cyklické broušení výhybek	zastavující osobní doprava P. Uhřetěves.- P. Hostivař pouze po 1. TK	PHA	
519	63201 A	Říčany výh. č. 2, 3	15.	7:40-13:40	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Říčany-Strančice 1. TK	PHA	
519	63201 B	Říčany výh. č. 9, 11	16.	7:40-13:40	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 C	Říčany výh. č. 10	22.	7:30-10:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 D	Říčany výh. č. 12, 13	23.	7:30-13:30	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Říčany-P. Uhřetěves 2. TK	PHA	
524	63161 O5	výh. Skály-P. H. Počernice 1. TK	23.	9:55-13:00	sypání	ZP+ND, souběh s etapou B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 O7	výh. Skály-P. H. Počernice 1. TK	24./25., 25./26.	22:40-4:20	sypání	ZP+ND, souběh s etapou B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 J3	výh. Skály-P. H. Počernice 1. TK+TV	27./28.	22:40-4:20	přesun kolejnic	ZP+ND, souběh s ROV 63161 B	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63151 A1	P. Libeň 114., 116. SK+část zhlaví, 51., 52., 53., 54. SK a část zhlaví	4.-9.	8:30-18:30	výměna izolátorů, směrových lan, nátěry bran a TP		PHA	
525	63151 D1, E1, F1	P. Libeň TV 51.-57., 110.-116. SK	4.-9.	8:30-18:30	výměna izolátorů, směrových lan, nátěry bran a TP	NVÚ	PHA	

525	63151 B1	P. Libeň 57.-67. SK+vysočanské zhlaví	18.-23.	8:30-18:30	výměna izolátorů, směrových lan, nátěry bran a TP		PHA	
525	63151 F1, G1	P. Libeň TV 54.-61. SK	18.-23.	8:30-18:30	výměna izolátorů, směrových lan, nátěry bran a TP	NVÚ	PHA	
525	63151 C1, E1	P. Libeň výtažná "B" kolej+vysočan. zhlaví a DKS 907 +TV 51.-53. SK	22.,23.	8:30-18:30	výměna izolátorů, směrových lan, nátěry bran a TP	NVÚ	PHA	
525	63156 A	P. Libeň 66a., 67a. SK	-N-2.10.	-N-17:00	výstavba účelové haly	překroční výluky – původně do 29.5. 17:00 hod.	SSZ	P. Libeň OTV, ST
704	93121 A	Tábor-Chotoviny 1., 2.TK+TV, Tábor TV 1d, 1e, 1f, 1g+1c od ÚO 411, Tábor TV 2d, 2e, 2f, 2g+2c od ÚO 412	30.	3:30-9:30	rekonstrukce vedení 22 kV, BÚ ŽS	ZP+NVÚ+ND, požadavek EG.D stavba "Tábor - Náchod", propojovací vedení VN	CPS PLZ	
dílčí změny:								
521	63030 Y4	P. Smíchov-Dobřich. 1., 2. TK+TV, odb. Tunel-P. Radotín 3., 4. TK+TV, P. Radotín celá+TV, P. Smíchov, Dobřichovice TV celá	11.,12.	0:25-4:05	napěťové zkoušky	ZP+LNT+ND, původně 0:25-4:15 hod.	SSZ	Smíchov-Černošice
704	95011 A	Tábor-Benešov u P. DOZ Tábor+Benešov u P. SZZ	26.	1:15-3:40	výměna adresného SW JOP	ZP, sloučeno s etapou B	SSZ	
zrušeno:								
525	63157 A	P. Libeň 67a., 68. SK	29.5.-N-2.10.	17:00-N-17:00	výstavba účelové haly	prodloužení ROV 63156 A	SSZ	P. Libeň OTV, ST
704	95011 B	Tábor-Benešov u P. SZZ, TZZ, PZZ	26.	1:15-3:40	výměna adresného SW JOP	ZP, zařazeno pod etapu A	SSZ	

Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2023

datum: 28.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93024 D	Zliv – Dívčice 2. TK + TV	31.	7:40-17:50	dokončovací práce na silničním nadjezdu v km 233,130 - realizace PKO, demontáž pomocného stavebního lešení (akce CPS na SOD)	PVNJŘ	CPS	
716	93098 E	Blatná – Sedlice TK	8.-N-25.	8:20-N-17:25	rekonstrukce koleje v km 24,100 – 24,455 a v km 28,440 – 29,215 a železničních přejezdů v km 24,254 (P1352) a v km 28,870 (P1361), údržba	ZP, ND	PLZ	
720	93119 A	Planá u Mariánských Lázní – Mariánské Lázně TK + TV, Chodová Planá celá dopravna + TV	15.-N-18.	7:30-N-16:20	oprava přejezdu km 417,128 (P299) Ch. Planá, oprava GPK, DVK, výměna pražců a SL, BOTV	ZP, ND	PLZ	
dílčí změny:								
711	93107 A	Švihov u Klatov – Klatovy TK + TV	24.-N-29.	7:00-N-16:30	odbednění mostovky (SO 201), úprava TV – zrušení dočasného neutrálního pole trakčního vedení v km 51,100 - 51,250	ZP, ND původně ukončení v 16:00 hod, změna na žádost ČD	CPS	
716	93088 B	Blatná 2. SK od návěstidla S2 k návěstidlu L2, 4. SK, zhlaví a záhlaví směr Kasejovice	15.-N-24.	6:30-N-17:30	TSO staniční koleje č.2, úpravy polohy a konstrukce nástupiště u 4. SK před stavbou ETCS	v souběhu s ROV 93088 A, změna vymezení, zrušena výluka PZS P8360	PLZ	
716	93088 C	Blatná část 2. SK od návěstidla L2 k námezvníku výhybky č. 13, záhlaví a zhlaví směr Sedlice	22.,23.	8:00-16:00	TSO staniční koleje č.2, úpravy polohy a konstrukce nástupiště u 4. SK před stavbou ETCS	v souběhu s ROV 93098 E, změna vymezení, zrušena výluka Blatná – Sedlice a PZS P1346	PLZ	

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: červenec 2023

datum: 28.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63126 A	Velký Osek výh. č. 30	31.	7:55-16:00	navážení srdcovky výhybky.	V souběhu s 53138 OR HK.	PHA	
503	73177 B	Polepy – Litoměřice d. n. 2. TK+TV Litoměřice d.n. sudá+TV záhl. a zhl. výh. č. 2, 4, 6	2.-N-3.	7:00-N-19:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna prážců ve výh. č. 2, 4, 6, navážení srdcovky výh. č. 6	NVÚ původně 17.-N-20.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	
503	73177 A	Litoměřice d.n. - Polepy 1. TK + TV	30.6.-N-1.7.	7:00-N-19:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, navážení srdcovky výh. č. 3	původně 21.-N-23.6.2023, posun z důvodu doplnění ROV 73254 A	UNL	
527	73201 B	Lovosice 5. SK	11./12. - 13./14. 16./17. - 20./21.	21:00-5:00	nakládka a odvoz materiálu, stavba TB, montáž TV		SSZ	
527	73201 C	Lovosice 7., 9. SK od km 495,200 po náv. L7, L9	9./10., 12./13.- 13./14., 16./17.- 20./21.	23:40-4:10	stavba TB, montáž TV	ND	SSZ	
527	73201 D	Lovosice 2., 4., 6. SK TV nad 2., 2a, 4., 6., 6a, 8., 10., 102b. SK	9./10., 12./13.- 13./14., 16./17.- 20./21.	23:40-4:10	stavba TB, montáž TV	NVÚ+ND	SSZ	
527/539	75018 A	Litoměřice hor. n. – Lovosice DOZ Lovosice – Louny DOZ	25.	2:00-3:00	přeložka napájecího kabelu		SSZ	

527/ 539	75018 B	Lovosice SZZ a PZS v km 0,982, v km 492,752 a v km 0,250 Lovosice – Prackovice n. L. PZS v km 497,106 Lovosice – Čížkovice PZS v km 1,994 a v km 2,152	25.	2:00-3:00	přeložka napájecího kabelu PZS P2419, P11161, P2420, P2266, P2267, P2268	jízdy na rozkazy „Op“	SSZ	
530	73250 A	Roudnice n. L. – Straškov TK	16.6.-N-2.7	7:50-N-17:50	oprava silničního nadjezdu křížícího trať v km 4,435	ZP+ND	CPS	
539	73253 A	Dobkovičky – Úpořiny TK	11.	8:00-13:00	měření prostorové průchodnosti FS-3	ZP+ND	UNL	
dílčí změny:								
502	63174 B	Libice nad Cidlinou 1., 3. SK+TV lichá	10.-N-14.7.	8:00-N-15:00	odstranění blátivých míst, výměna šterkového lože, úpr. odvodnění, podbití.	NVÚ , původně kolejově jen 1. SK.	PHA	
zrušeno:								
503	72A30621	Sebuzín – UL Střekov 2. TK + TV	2.-N-3.	7:00-N-19:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun do 03/2024	UNL	
503	72A30711	UL Střekov – Sebuzín 1. TK + TV	30.6.-N-1.7.	7:00-N-21:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje	přesun do 03/2024	UNL	
537	63177 A	MB hl. n. výh. č. 33, 35	31.7-N-3.8.	8:40-N-17:40	oprava výhybky č. 33, 35.	Upřesnění vyloučení na žádost ŘP, původně výh. č. 33, 35, nyní část zhlaví. Výluka dočasně vyřazena z plánu- nutno prověřit dopad na kapacity ND směr MI.Boleslav město a MI. Boleslav Debř na následné reg. Výl. poradě.	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: červenec 2023

datum: 28.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73200 C1	Teplíce v Č. - Krupka-Boho. 1. TK+TV Krupka-Boho – Chaba. 1. TK+TV Krupka-Boho 5. SK+TV	10./11., 11./12., 12./13., 13./14.	22:50-3:45	úprava a regulace TV systémů P2/2, Sp3, Sp4, 2/1 trať, strojní podbití, svařování kolejových spojek č. 12/13 a 14/15	ZP, ND	SSZ	
520	63185 A	Praha Řeporyje, v. č. 1	10.7.	9:15 - 17:15	výměna jazyka a opornice včetně zavaření	ZP+ND, přesun z 19.6. na požadavek dopravce ČD,	PHA	
528	63140 D	Kladno zhlaví směr Unhošť od km 28,381 po hroty výh. č. 22 a náv VS, včetně části SK 3	14.-N-16.7.	8:00-17:00	náhrada výh. č. 5 KP		SSZ	Kladno
531	73259 A	Počerady 3. SK+TV lichá včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	31.	7:00-19:00	výměna pražců	NVÚ	UNL	
533	73266 A	K. Vary-Dvory-K. Vary+K. Vary, 1. TK+záhl. a zhl. 1. TK+část 1.SK	2.5.-N-9.12.	0:00-N-24:00	porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav	nahrazuje dps č. 2023-04-000327	UNL	sesuv v km 185,900 K. Vary
543	73215 K	Aš-Aš město+Aš, TK+záhl. a zhl. směr Aš město + 6., 8.SK	10.7.-N-3.8.	8:00-N-14:00	přípravné práce pro rekonstrukci přejezdu v km 0,078, náhradní příjezd k VB během prací na autobusové točně, zhotovení komunikace pro cestující, oprava GPK	ZP+ND, dodatečný požadavek, současně s ROV 73215 I	SSZ	Rekonstrukce přejezdu v km 0,078 (P330), budova Aš
dílčí změny:								
528	65006 E	Kladno – KŽ TZZ	10.-N-17.7.	8:00-17:00	aktivace AH, úvazek do MPZZ	původně 7.-N-14.7.	SSZ	Kladno
528	65006 F	Kladno PZZ v km 29,851	10.-N-17.7.	8:00-17:00	aktivace PZZ	původně 7.-N-14.7.	SSZ	Kladno
528	65006 G	Kladno PZZ v km 28,472	17.-N-21.7.	8:00-19:00	aktivace PZZ	původně 7.-N-14.7.	SSZ	Kladno

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9

měsíc: červenec 2023

datum: 20.04.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	35005 A	Blansko, PZS v km 179,824 (P6801)	30.6.-N-9.12.	15:00-N-15:00	zrušení přejezdu v km 179,824 (P6801)	pozdní zkolaudování nadjezdu v Blansku, po vydání rozhodnutí D.Ú. bude přejezd zrušen (pův. do 30.6.)	BNO	
501	53142 H	D. Třebová: 2. bez TV, její část od náv. výh. č. 4 po náv. L2, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník	20.	8:10-15:10	oprava srdcovek výh. č. 1 a 4, odstranění defektoskopických vad	v souběhu s výlukou 53142 C	HKR	
501	53142 I	D. Třebová: 1.,3. bez TV, 1. SK její část od náv. L1 po náv. výh. č. 5, 3. SK její část od náv. L3 po náv. výh. č. 6, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník	27.	8:10-15:10	výměna LIS u náv. Se2, odstranění defektoskopických vad	v souběhu s výlukou 53142 F	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								



Projednání měsíčních výlukových plánů 6/2023, 7/2023, 8/2023

Porada

Datum konání 27.04.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	Ř 012	725 982 779	ROLNIK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ NOVAK	ČŽ 012	725 745 542	NOVAKJIRI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ STELCEK	Ř 012	942 424 202	STELCEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
ILDIKA ŽELINKA	SŽ OR UNL	725 577 997	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Visková	SŽ-ČŽ-012/1	942 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
Irma Szlastová	SŽ OR 012/2	602 650 534	szlastova@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ SSV	724 932 377	ValachJ@spravazeleznic.cz	
FRANZ KROUZIL	—	— 112	KROUZIL@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ 015	604 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OR OVA	722 962 630	KROUZIL@stavazeleznic.cz	
MARCELA BALÁŽOVÁ	SŽ OR OVA	724 367 042	balazova@stavazeleznic.cz	
PETR VEJVODA	SŽ OK	602 772 663	vevoda@stavazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ OTD	60 128 716	GREGOR@stavazeleznic.cz	
MICHAL VLAŠEK	REGIOJET ÚK	602 932 957	MICHAL.VLASEK@REGIOJET.CZ	
MAREK NYČA	REGIOJET	608 433 855	marek.nyca@regiojet.cz	
Jan Selys	SŽ-CD Praha	724 083 054	selys@stavazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Karel Macellan	JE ODMO	942626099	Macellan@jeodmo.cz	
ZIJKA MRAKOVKA	SŽ O15	602384408	IMRAKOWKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Liboš Mokříz	SŽ O12	604040263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ O12	725 813 405	Kolarova@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoniček	SŽ OŘ HKR	720 972 268	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Václava Kubíček	OR OZ PLX	942522444	Kubicek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČI	OR PLX	425 740 796	KREJCI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA VLASATÁ	SŽ O12	602650466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ O12	602667824	Novak@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KARLOUSEK	OR PHA	607013012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PEJTR KUNIK	SŽ OŘ O12	725 805 207	kunik@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAŠEK	SŽ GR O12	725 813 510	hasel@spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRÁTKÝ	TI-	602237495	Kratky@spravazeleznic.cz	
HELENA ROŠYPALOVÁ	MTR s.r.o.	402 122 221	ROŠYPALOVA@NETRANSRAIL.EU	
Jiří Buzovský	CD Cargo	725 708 385	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	
Jan ROŽENSKÝ	ROPID	423 408 498	rozensty.jan@ropid.cz	
Martin BUCHTA	DBCC ±	722 960 866	martin.buchta@dbcargo.cz	
Wojciech Gawlinski	PKPCI	775 577 716	Wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	
RICHARD PALACH	PKPCI	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
VLADISLAV ŠTEPÁN	CD O18	202 197 040	STEPANO@CD.CZ	
HYNEK RICHTER	Leo express	777 490 022	HYNEK.RICHTER@LEO.CZ	
Petr MORAVEC	SVOD	602726726	PETR.MORAVEC@SVODBOHEMIA.CZ	
Jaroslav Týl	ŽESVAD.CZ	602 590 462	office@zesvad.cz	
František Plašek	IDS Cargo	773 748 687	plasek@ids-cargo.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.