

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 38880/2023-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 89/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 08.06.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2023

Dne 25.05.2023 proběhla v Koutech u Ledče nad Sázavou a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z porady
Příloha č. 3 – Změnové tabulky červenec a srpen 2023
Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2023

Datum konání 25.05.2023
Čas 09:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – září 2023
5. Projednání změn MP – červenec 2023
6. Projednání změn SUP – srpen 2023
7. Projednání změn SP – září 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Požádal účastníky připojené přes aplikaci MS Teams o zapsání svého jména a příjmení do chatu této aplikace a fyzicky přítomné účastníky o vyplnění Prezenční listiny.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který v úvodu a během jednání:

- Upozornil na provedené rozsáhlé změny v plánech výluk v rámci, kterých došlo i k doplnění výluk, které vyvolaly následné nevhodné souběhy, a z toho plynoucí úpravy již naplánovaných výluk. Část požadovaných změn byla rozeslána v rámci podkladů den před konáním této porady. Bohužel tyto rozeslané změny nebyly konečné a v rámci porady byly prezentovány další úpravy, které byly provedeny z důvodu koordinace tak, aby se minimalizoval vliv výluk na provoz a rozsah omezení.
- Upozornil na problematiku překročení nepřetržité výluky (již se předpokládá finální konečný den 26.05.2023 k 17hodině) na Jesenicku v úsecích **Krnov – Brantice** (včetně) – **Milotice nad Opavou** dle **ROV 23117 etapy C**, která vyvolala nutné změny a posuny u navazujících výluk. Bližší informace k dané problematice sdělil v průběhu jednání zástupce OŘ Ostrava p. Dalibor Kotasek. Změny jsou zapracovány do plánů výluk a změnových tabulek.
- Informoval o nepříjemné skutečnosti, která nastala po prohlídce mostu přes Labe v traťovém úseku **Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ**, kde byly zjištěny nestandartní parametry daného mostu, které vyžadují okamžité řešení. Dopravci již byli informováni o změně třídy zatížení z D4 na C3 v 1. traťové koleji a zavedení pomalé jízdy 20 km/h.

V současné době probíhají jednání pro stanovení technologie a postupu prací vedoucí k zajištění a stabilizaci daného mostu. Na základě výsledků daných jednání budou případně doplněny potřebné nepředpokládané výluky.

- Informoval o změnách u červnových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1, 2, 3 a 6, které jsou uvedeny v následující tabulce a budou zapracovány do týdenních výlukových plánů.

Tabulka změn výluk – červen 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23245 D1	Třinec SK celá os.n. jen TV	11.	04:45-09:45	CPS – rekonstrukce, KOP – demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů	ZP, ND , z bezpečnostního hlediska vypnutí TV, (souběh s výlukami ROV 23245 D, B, C, kdy je zastaven provoz).
301	23123 H	Ostrava Kunčice zhl. ze směru Vratimov od nám. výh. č. 82 po náv. L1	30.	07:30-15:30	navažení srdcovky výh. 82, výměna výh. součástí výh. č. 81	Výluka byla dne 04.04.2023 odvolána z důvodu klimatických vlivů.
301	23235 E1	Ostrava-Vítkovice SK 4 bez TV	10.,11.,12.	12:00-22:00 operativně 2x40 minut	sypání výzisku materiálu	Na žádost PO ČT zadána do ROV operativní výluka.
317	23196 F	Uherský Brod celá	12.,13.	08:00 -16:00	odstranění def. vad, oprava GPK	ZP, ND , na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad, souběh s výlukami ROV 23196 A, D.
309	23192 A	Grygov lichá bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova, Grygov – Brodek u Přerova 1. TK+TV	17.	07:40-12:20	oprava GPK	VNJŘ ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 24.05.2023).
309	23192 A1	Grygov zhl. směr Brodek u Přerova od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 2	17.	operativně 1 x 20 minut v čase 07:40-12:20	oprava GPK	ZP ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (pův. 24.05.2023).
309	23192 B	Grygov sudá bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova, Brodek u Přerova – Grygov 2. TK+TV	17.	12:35-18:05	oprava GPK	VNJŘ ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 24.05.2023).
309	23192 B1	Grygov zhl. směr Brodek u Přerova – od hrotu jazyka výh. 5 po hrot jazyka výh. 1.	17.	operativně 1 x 20 minut v čase 12:35-18:05	oprava GPK	ZP ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 24.05.2023).
309	23192 C	Grygov lichá bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Olomouc hl.n., Olomouc hlavní nádraží – Grygov 1. TK+TV	18.	07:15-13:00	oprava GPK	VNJŘ ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (pův. 25.05.) Silniční uzávěra přejezdu (P6529) od 25.5.2023, 7:00h. do 26.05. 2023, 17:00 h.
309	23192 C1	Grygov zhl. směr Olomouc hl.n., část od námezníku výh. č. 13 po námezník výh. č. 14.	18.	operativně 1 x 20 minut v čase 07:15-13:00	oprava GPK	ZP ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 25.05.2023).
309	23192 D	Grygov sudá bez TV, záhl., zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n., Grygov – Olomouc hlavní nádraží 2. TK+TV	18.	13:15-19:00	oprava GPK	VNJŘ ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 25.05.) Silniční uzávěra přejezdu (P6529) od 25.05.2023, 07:00h do 26.05.2023, 17:00h.
309	23192 D1	Grygov: zhl. směr Olomouc hl.n. – od hrotu jazyka výh. 12 po hrot jazyka výh. 15.	18.	operativně 1 x 20 minut v čase 13:15-19:00	oprava GPK	ZP ; na žádost ST OLC změna termínu z důvodů nedodání materiálu (původně 25.05.2023).

710	93139 A	Běšiny – Klatovy TK	29.	07:30-17:30	CPS – osazení nosníků při realizaci silničního mostního objektu SO 208 nad železniční tratí, žkm 53,857	ZP+ND
dílčí změny:						
301	25018 A	Dětmárovice – Bohumín: zab. zař. PZZ v km 280,264 (P6511)	21.,22.	07:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ	Přesun z důvodu jízdy měřicího vlaku TV, původní termín 26., 27.06.2023.
301	25018 B	Dětmárovice – Bohumín: zab. zař.: PZZ v km 281,911 (P6512)	23.	07:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ	Přesun z důvodu jízdy měřicího vlaku TV, původní termín 28.06.2023.
301	25018 C	Dětmárovice: zab. zař.: PZZ v km 285,034 (P6513)	26.,27.	07:00-16:00	výměna vnějších prvků PZZ	Přesun z důvodu jízdy měřicího vlaku TV, původní termín 29., 30.06.2023.
305	23228 A	Přerov přednádraží: 250., 252., 254., 256., 258., 260., 262., 264., 266., 268., 270., 278., 280., 282., 284., 286., 292. jen TV, 200a, 201p, 242., 244., 246., 248., 276., 288. + TV, výh.: 271, 283, 295 - od hrotu jazyka po námezník	28.,29.	07:00-15:00	výměna izolátorů	LNT , na žádost SEE OLC změna termínu – kapacitní důvody (původně 19. a 20.06. 2023).
301	23229 A	Ostrava-Svinov – Štítina TK+TV, Ostrava-Třebovice celá + TV, Děhylov celá + TV, Háj ve Slezsku celá + TV	07.,08.	05:50-13:50	údržbové práce, výměna srdcovky výh. č. 8 v ŽST Háj ve Slezsku, odstranění defektoskopických vad v SK 2., 3. v ŽST Děhylov	ZP, ND , kvůli přesunutí výluky ROV 23156 A (Valšov – M. Beroun), pův. termín 05.06.a 06.06. (na regionální poradě odsouhlasen termín 28.06, 29.06.2023).
301	23229 B	Štítina – Opava-Komárov – Opava východ TK + TV, Opava-Komárov celá + TV	05.,06.	07:40-15:40	údržbové práce (odstranění vegetace, odstranění def. vad)	ZP, ND , kvůli přesunutí výluky ROV 23156 A (Valšov – M. Beroun), pův. termín 07.06.a 08.06. (na regionální poradě odsouhlasen termín 26.06, 27.06.2023).
309	23223 C	Lukavice na Moravě výh. č. 3, část od hrotu jazyka po námezník (nelze po 1. TK Lukavice na Moravě – Mohelnice)	14.	07:00-15:00	Navaření srdcovky	VNJR ; změna termínu – koordinace s ROV 23192 (původně 17.06.2023).
310	23229 H	Opava východ – Krnov TK, Opava západ celá, Skrochovice celá	09.	07:40-15:40	údržbové práce (odstranění vegetace, odstranění def. vad)	ZP, ND z důvodu překročení výluky ROV 23117 C (Rozpracovanost a nedodržení harmonogramu prací ze strany zhotovitele) bylo vyvoláno posunutí výluky, pův. termín 26.06.2023, (na regionální poradě odsouhlasen termín 23.06.)

zrušeno:						
301	23104 R1	Petrovice u Karviné – Dětmárovice 1. TK+TV, včetně záhl. a zhl. 1. TK na Odb. Závada, Odb. Koukolná - Odb. Závada TK + TV, Dětmárovice – Karviná hlavní nádraží 2. TK+TV, včetně záhl. a zhl. 2. TK na Odb. Koukolná	01.	00:00-04:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací
301	23198 B	Dětmárovice – Petrovice u Karviné 1. TK. jen TV, Petrovice u Karviné SK 1., 3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Dětmárovice	03./04.	07:30-15:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací
301	23198 E	Dětmárovice – Petrovice u Karviné 2. TK+TV, vč. záhl. a zhl. 2. TK na Odb. Závada, Petrovice u Karviné SK 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dětmárovice	07./08.	22:00-04:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací.
301	23198 A	Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné 2./1. + TV, (čísl. dle MPU) Petrovice u Karviné 1, 3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zebrzydowice	02.	10:00-18:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací.
301	23198 C	Petrovice u Karviné SK 1, 3, 7, 9 bez TV, lichá jen TV, zhl. 1. TK směr Dětmárovice	05./06.	22:00-04:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací.
301	23198 G	Petrovice u Karviné SK 2+TV, 4 jen TV	10.	10:00-18:00	BC PEDE – výměna izolátorů TV	NVÚ, na žádost SSV, změna technologie prací.
309	23223 E	Červenka výh. č. 2, část od hrotu jazyka po námezník, záhl. 1. TK směr Štěpánov. (Nelze po 1. TK Červenka – Štěpánov)	18.	07:00-14:00	Výměna LIS	VNJR; změna termínu – koordinace s ROV 23192 (nový termín 04.07.2023).
310	23156 A	Valšov – Dětrichov nad Bystřicí TK bez TV, Dětrichov nad Bystřicí celá bez TV, Dětrichov nad Bystřicí – Moravský Beroun TK bez TV	22.05.-N-19.06.	07:00-N-10:00	oprava mostu v km 42,112, oprava propustků v km 50,522; 52,855	ZP+ND z důvodu překročení výluky ROV 23117 C (Rozpracovanost a nedodržení harmonogramu prací ze strany zhotovitele) bylo vyvoláno posunutí výluky (pův. termín 07.05.-03.06.2023) termín od 22.05. nedodržen z důvodu dalšího překročení výluky ROV 23117 C.

310	23156 Z1	Valšov – Dětrichov nad Bystřicí zab. zař. TZZ a PZS v km 48,851 (P7551), PZS v km 47,174 (P7549). Dětrichov nad Bystřicí – Moravský Beroun zab. zař. TZZ a PZS v km 44,644 (P7548)	09.-N-19.	08:00-N-10:00	P500-výstroj PZS přejezdu v km 44,644 (P7548) v TK Moravský Beroun–Dětrichov nad Bystřicí P500-výstroj PZS přejezdu v km 48,851 (P7551) v TK Valšov–Dětrichov nad Bystřicí Demontáže reléového stojanu v RD km 48,851; vypnutí PZS PZS v k km 47,174	Z důvodu překročení výluky ROV 23117 C (Rozpracovanost a nedodržení harmonogramu prací ze strany zhotovitele) bylo vyvoláno posunutí výluky (pův. termín 07.05.-17.05.2023) termín 09.-N-19.06. nedodržen z důvodu dalšího překročení výluky ROV 23117 C.
310	23229 H	Opava východ – Krnov TK, Opava západ celá, Skrochovice celá	27.	07:40-15:40	údržbové práce (odstranění vegetace, odstranění def. vad)	ZP+ND , z důvodu překročení výluky ROV 23117 C.
320	33031 D1	Lanžhot – Lanžhot st.hr. 1. TK+TV část od km 11,290 po st.hr. ČR/SR, 2. TK+TV část od km 8,229 a návěstidla 2L po km 11,290	17.	11:20-19:20	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND . Požadavek ŽSR.
320	33031 E2	Lanžhot st.hr. – Lanžhot R 6kV TZZ 1. a 2. TK	17.	11:20-19:20	modernizační práce na straně ŽSR	Požadavek ŽSR.
320	33031 F2	Lanžhot st.hr. – Lanžhot TZZ 1. a 2. TK, PZS v km 9,990	17.	11:20-19:20	modernizační práce na straně ŽSR	Požadavek ŽSR

Zástupce OŘ Ostrava p. Dalibor Kotasek v průběhu jednání:

- Informoval o potřebě doplnění denní červnové výluky pro CPS (Třinecké železářny, a. s.) na **VR 301** dle **ROV 23245 etapy G** v dopravně **Třinec** dne 10.06.2023 v čase od 05:30 hod. – do 09:30 hod. z důvodu zajištění bezpečnosti při demontáži lešení a provizorní podpěry.
- Dále informoval o potřebě doplnění denní červnové výluky pro CPS (ČEZ, a. s.) na **VR 301** v úseku **Ostrava-Svinov – Ostrava-Třebovice** dne 22.06.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. z důvodu zjištěného havarijního stavu pro výměnu linky vedení vysokého napětí 110kV.
- Informoval o změnách výluk vyvolaných překročením nepřetržité výluky v úsecích Krnov – Brantice (včetně) – Milotice nad Opavou dle ROV 23117 etapy C a o úpravách výluk na **VR 301, 310**, kde jedna z akcí dle **ROV 23156** etapa A v úsecích (včetně části dopraven) **Valšov – Dětrichov nad Bystřicí – Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí**, která bude přesunuta do měsíce srpen-září (od 18.08.2023 -nepřetržitě- do 14.09.2023) v souběhu s **ROV 23288** etapa A v úsecích (včetně části dopraven) **Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda – Hlubočky**, navrhovaný souběh byl podpořen ze strany dopravce ČD, a. s. + koordinátorem KODIS.

Zástupkyně OŘ Ostrava Bc. Marcela Balážová v průběhu jednání:

- Informovala o požadavku zhotovitele na úpravy červnových termínů výluk v úseku **Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město**. U nepřetržité výluky dle **ROV 23144 etapy D** dojde ke změně z 3denní na 6denní. Výluka bude probíhat v termínu od 12.06.2023 – do 17.06.2023.

Dále pak dojde ke změně nepřetržité výluky dle **ROV 23144 etap E**, a to z 3denní na 2denní s novým termínem konání od 18.06.2023 – do 19.06.2023. Tyto změny jsou vyvolány z důvodu zdržení plánovaného postupu prací pro potřebu dokončení všech požadovaných nutných prací.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Informoval o záměru ŽSR konat denní výluky se **zastavenými provozy** v úseku **Čadca – Mosty u Jablunkova** v termínu od 09.08.2023 – do 30.09.2023 v časech od 13:30 hod. – do 16:30 hod. a od 19:30 hod. – do 22:00 hod. Výše uvedené termíny zatím nejsou definitivně potvrzeny, ale jsou již připravována opatření počítající s jejich konáním v daném období.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Za poskytnutí dané informace děkujeme. Správa železnic, státní organizace v současné době nemá žádné informace o jejich konání.

- Požádal o prověření možnosti zkrácení 6denní nepřetržité výluky dle **ROV 33180 etapy C1** v úseku **Lanžhot st.hr. – Lanžhot** plánované v termínu 13.10.2023 – 18.10.2023 projednávané v rámci této porady v režimu 6+ (viz níže bod 2).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Z technických důvodů nelze danému požadavku vyhovět a výluka musí být zachována v požadovaném rozsahu.

Zástupce dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s., p. Richard Palach během jednání:

- Vznese dotaz k výše zmíněné problematice zjištěných nestandardních parametřů mostu přes Labe v traťovém úseku Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ, a to zejména na zavedená dopravní opatření vzhledem ke skutečnosti snížení možného zatížení z D4 na C3 v 1. traťové koleji a informaci o zákazu jízdy nákladních vlaků po 1. traťové koleji.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V průběhu porady byly zjišťovány aktuální informace k daným omezením. V současné době v tomto úseku platí omezení snížení zatížení, a to pouze v 1. traťové koleji. Jízda nákladních vlaků není v 1. traťové koleji zakázána, ale vzhledem ke skutečnosti nepříznivých sklonových poměrů a zavedené pomalé jízdě 20 km/h je zde riziko uvážnutí, a proto v rámci operativy na doporučení Úseku řízení provozu jsou nákladní vlaky vedeny obousměrně po 2. traťové koleji.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během květnové celostátní měsíční výlukové porady byla v režimu 6+ předhlášena výluka uvedená v následující tabulce:

VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Char.	Doba	Zahájení		Ukončení	
						Den	Čas	Den	Čas
320	33180 C1	Lanžhot st.hr. – Lanžhot: 2. bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR, Lanžhot st.hr. – Lanžhot: 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot, Lanžhot – Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086	Snesení S propoje na českém území, montáž TV, elektrického dělení a ÚO 402 v km 11,233; závěrečná regulace TV, napojení 2. traťové koleje na 2. traťovou kolej přes most přes řeku Moravu směr ŽSR, modernizační práce na straně ŽSR.	Ne	6d	13.10.2023	20:30	18.10.2023	16:00

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – probíhají dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení). Výluky pro výměnu izolátorů byly zrušeny – informace od zhotovitele.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – obálky otevřeny, probíhá vyhodnocení, nabídková cena překročena o 25%, předpoklad zahájení SP0 v 10/2023.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka**“ – projektant předložil žádost o výluky pro geotechnický průzkum na srpen 2023. Z důvodu konání jiných údržbových prací OŘ Ostrava v kolizních ramenech budou výluky poskytnuty v průběhu října (listopadu).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – soutěž na zhotovitele vypsaná, otvírání obálek 23.5.2023, zahájení realizace 09/2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A.

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – pokračuje vyloučení manipulační koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – pokračuje výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi. Předpoklad ukončení 07.06.2023. Probíhají práce na ZZ – přepínání kabelizace. 16.02.2023 byl zahájen SP3 – výluka LKS do 01.08.2023.

Bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka). V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Od 16.05. – 06.06.2023 výluka TV TK 2 v úseku býv. Odb. Bečva – Valašská Polanka (zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV) z důvodu změny realizační dokumentace provizorního stavu založení opěrné zdi.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – soutěž na zhotovitele byla ukončena (Firesta). V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností včetně zřízení neutrálního pole.

Probíhá jednání o zavedení PJ 50 km/h v km 204,320 – 204,470, dle projektanta v termínu 20.07.2023 – 30.10.2024, zhotovitel zpracovává upřesnění.

Stavba „**Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**“ – je požádáno o provedení geotechnického průzkumu, přednostně bude realizováno v souběhu s již naplánovanými výlukami pro OŘ a D1.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3. měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 hod. – 16:00 hod.) – zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č.2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Do 25.05. bude české straně předložen aktuální závazný? HMG ŽSR.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Od 11.04.2023 vyloučena SK4 v ŽST Zastávka u Brno pro budování podchodu. ZP proběhne v termínu 30.04. – 14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – zahájena soutěž na realizaci, aktuálně předpokládaný termín otevírání obálek 26.06.2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“, „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – příprava soutěží na realizaci, předpoklad vypsání soutěží do 1. pol. 07/2023.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**“ – provedeno 3. podbití, stavba výlukově ukončena.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – do 30.05.2023 probíhá výluka 2. TK Ústí nad Orlicí – Odb. Bezpráví, na ni naváže výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs nad Orlicí s trváním do 29.06.2023. V období 31.05. – 07.06.2023 bude vyloučena 2. TK v celém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá modernizace vybraných kolejí LKS a nástupiště č. 4, dále výstavba nového nástupiště č. 5, předpoklad trvání do 30.06.2023. *Průběžně se konají ZP (práce na TV, pažení, kabelovod, práce na ŽSv).*

Pro výměnu TV v el. dělení bude v období 14. – 17.06.2023 vyloučena 1. TK Pardubice hl.n. – Kostěnice, a v období 21. – 26.06. 1. TK Přelouč – Pardubice hl.n.

Do 06/2023 jsou průběžně prováděny úpravy SW a HW ZZ jednotlivých ŽST v úseku Choceň (vč.) – Kolín (mimo).

Na části zhlaví a záhlaví směr Přelouč výskyt poruch železničního spodku, náprava bude řešena injektáží, jakožto metody s minimalizací doby prací. Injektáž v 1. TK bude provedena v 06/2023 v rámci dříve naplánovaných výluk pro jiné práce, pro injektáž v 2. TK žádány tyto výluky:

- noční výluky záhl. 2. TK směr Přelouč v termínech 21./22.07.2023, 22./23.07.2023, ve stejných dnech vyloučeno v ŽST Pardubice hl.n. TV celá;
- dřívější zahájení nepřetržité výluky 2. TK Pardubice – Přelouč, původně od 29.07.2023 7:30 hod., nově od 28.07.2023 21:00 hod.;
- noční ZP směr Přelouč 30./31.07.2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I.etapa**“ – bude zahájena na začátku září nepřetržitými výlukami jednotlivých staničních kolejí pro jejich postupnou demontáž.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – pokračuje v měsíci červnu, červenci i srpnu krátkodobými výlukami v ŽST Poříčany a v traťových úsecích pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Semily pro rekonstrukci staropackého záhlaví, zhlaví a přejezdu, která poběží do poloviny června. Od poloviny června bude pokračovat výluka 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily, které poběží do začátku října, a nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Semily, která poběží do poloviny července pro dokončení rekonstrukce koleje a výstavby nového nástupiště. Na ní bude navazovat výluka 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v druhé polovině června proběhnou denní výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro práce na zesilovacím vedení, v průběhu července pak budou probíhat denní výluky 1. traťové koleje v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ.

V měsíci srpnu proběhnou výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro stavbu provizorních nástupišť, po nich bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Mstětice pro vrtání zápor budoucího podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku výh. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny srpna, v průběhu června pokračují postupně nepřetržité výluky v ŽST Praha-Vysočany a všech traťových úsecích pro tahání definitivní trakce. Od poloviny července bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci skalského zhlaví, která poběží do poloviny srpna. V polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do poloviny roku 2025, a všech staničních kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž. Tyto výluky staničních kolejí budou k polovině srpna zapracovány do změny ZDD.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice”** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 13, 15 a 17 v ŽST Lovosice pro prodloužení podchodu, která poběží do konce června, respektive do konce července. Na konci června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé části kolejiště pro rekonstrukci II. A I. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky”** – bude zahájena v měsíci červenci 5denní nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro přípravné práce, na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží do poloviny září. Po jejím ukončení bude následovat výluka 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb”** – pokračuje bez výluk, v měsíci říjnu proběhnou výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov”** – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou liché části staničních kolejí v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny června, a znemožní křižování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov. Na začátku června proběhnou zabezpečovací výluky pro aktivaci definitivního ZZ v ŽST Bohosudov, v polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září. V první polovině září proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro montáž definitivní trakce, v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Krupka-Bohosudov a 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci chabařovického záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most”** – bude zahájena na začátku srpna bez výluk, hlavní výluky budou zahájeny v květnu roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany”** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží v roce 2024.

Stavba „**Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka**“ – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka**“ – bude realizována na přelomu měsíce července a srpna 9denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Noutonice, která poběží do konce června.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice, která poběží do konce června.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v roce 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce Bečovského tunelu na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary**“ – od 01.09. do 29.11. (ROV 73269 A) bude realizována investiční akce (příprava OŘ Ústí, realizace SS západ) řešící rekonstrukci Bečovského tunelu. Bude provedena sanace kamenného zdiva ostění tunelu, sanace kamenného zdiva portálů a zárubních zdí, úprava odvodnění tunelu a dojde k přezdění zárubní kamenné zdi křídla vlevo u vjezdového portálu. Dále bude vybudován odsazený plot podél zárubních zdí portálů (bariérový plot) a bude provedena úprava železničního svršku v tunelu (úprava GPK). Celková délka stavebních prací by měla překrývat délku nepřetržité výluky, v případě potřeby bude v oblasti tunelu omezena rychlost z důvodu probíhajících prací (mimo hlavní výluky). Aktuálně je výluka plánována v souběhu s pracemi OŘ Ústí – ST v Karlových Varech dolním nádraží dle ROV 73293 A.

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v termínu 01. – 07.08. bylo doplněno sedm etap (ROV 73273) v ŽST Cheb pro dokončovací práce (výměna LIS, výměnu pražců a zřízení nové BK).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří**“ – v září bude zrealizována investiční akce řešící rekonstrukci stávajícího neutrálního pole SpS Vojkovice. Připravovaná žádost o ROV 73270 zahrnuje společné práce OŘ ÚNL (ST) a SS západ. OŘ ÚNL bude v určených etapách (A, B2) realizovat opravnou práci na přejezdu P77 v km 163,941 v obvodu ŽST Vojkovice. Tyto etapy (A, B2) budou využity i pro práce na neutrálním poli SpS. Zbýlé etapy jsou pak určeny již jen pro práce na neutrálním poli SpS. Betonáž základu trakčního vedení v blízkosti koleje vlečky Mattoni bude zvlášť projednána s vlečkařem (omezení provozu na této koleji), včetně všech dalších případných omezení a ZP. Uvedené práce generují pomalou jízdu kolem pracovního místa v provozované koleji.

Stavba „**Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov nad Teplou**“ – v rámci nepřetržité výluky od 31.08. do 29.09. dle 73237 B v úseku Štědrá – Bečov nad Teplou (nosné práce OŘ Ústí – ST) bude zrealizována investiční akce na přejezdu P1815 v km 57,572 (příprava OŘ Ústí, realizace SS západ). Vyjma rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu bude zřízeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení světelné se závorami a s přejezdníky. Nové PZS přejezdu bude aktivováno dle ROV 75019 A a B.

Etapa A řeší samotnou aktivaci PZS a dle etapy B bude měněn SW JOP D3 (REMOTE) v ŽST Bečov nad Teplou s vlivem na určené přejezdy na ramenech 522 a 536 (ZP dne 27.09.).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v červenci a v srpnu beze změn. V září se bude konat 8denních výluk (v noční době) dle ROV 93006 pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15 – 03:45 h. V ROV 93081, který řeší práce na přístřešcích výpravní budovy, byl upraven na základě požadavku CDP Praha v etapě A i B, rozsah vyloučené staniční koleje č. 1 a 102a je nově vymezen cestovými návěstidly (zrušena původně navržená km poloha).

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v červenci a v srpnu beze změn. V září budou konány, postupně v zákrytu s výlukou pro OŘ (11. – 22.09., úsek Plzeň-Koterov – Nepomuk), nepřetržité výluky stavby pro dokončovací práce – propracování koleje, broušení kolejnic. Výluky jsou přerušovány pro možnost obsluh vleček v ŽST Plzeň-Koterov (ROV 93130). Pro obsluhu vleček bude platit rychlostní omezení přes určené prvky infrastruktury.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P691 v km 8,750 a P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá**“ – od 18. do 22.09. bude z činnosti vypnuto PZZ přejezdu P706 v km 20,905 pro opravnou práci na technologii přejezdu (OŘ) a zajištění investice související s aktivací nového PZZ na přejezdu P705 v km 20,090. Při této výluce dojde k úpravě vnitřní výstroje reléového domku (společný pro oba přejezdy) a zároveň budou u přejezdu P706 vyměněny stávající počítače náprav za nové. 22.09. bude aktivováno nové PZS se závorami na přejezdu P691 v km 8,750 a na přejezdu P705 v km 20,090 (ROV 95015).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek**“ – od 11.09. do 09.11. bude realizována rekonstrukce mostu v km 21,510 dle 93100 A. Dojde k sanaci žel. svršku a spodku v místě mostu, bude rekonstruována izolace mostních oblouků, budou provedeny úpravy odvodnění a dále budou sanovány stávající mostní pilíře. Na most budou osazeny nové prefabrikované římsy. Kabelizace na mostě bude během realizace ochráněna a následně vložena do nové chráničky. V rámci stavby bude zřízena nová bezстыková kolej.

Stavba „**Rekonstrukce zastávky Padařov**“ – od 11. do 25.09. proběhne investiční akce dle 93100 C, ve které bude zrealizováno nové nástupiště stávající zastávky Padařov. Nové nástupiště je navrženo v délce 90 metrů, šířce 2,6 metru a výšce 550 mm nad TK. Bude provedena rekonstrukce žel. spodku a svršku v délce nového vnějšího nástupiště, včetně následující úpravy parametrů GPK. Zrekonstruováno bude osvětlení zastávky a bude vyměněno zastřešení stávajícího přístřešku zastávky.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 185,819 a 192,202 na trati Č. Velenice – Č. Budějovice**“ – od 18.09. do 01.11. bude realizována investiční akce na rekonstrukci mostů dle 93113 B. U mostu v km 185,819 bude provedena demolice stávajícího mostu se zachováním spodní stavby, která bude sanována. Bude zřízen nový most s prefabrikovanou železobetonovou rámovou konstrukcí, osazenou do základového pasu na mikropilotových základech. Předpokládá se zřízení nového kolejového lože a kolejového roštu v místě stavby. U mostu v km 192,202 dojde k odstranění původní mostní konstrukce a ke zřízení nové prefabrikované přesýpané mostní konstrukce. Opět bude provedena sanace žel. svršku a spodku v místě stavby, v obou případech s ochranou stávající kabelizace a potřebnou úpravou trakčního vedení a GPK.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary**“ – od 06.09. do 20.10. bude realizována investiční akce řešící rekonstrukci mostu v km 2,316 dle 93112 A. Bude odstraněna původní ocelová nýtovaná konstrukce. Dojde k vybourání stávajících opěr mostu (O1, O2) včetně kamenných křídel a k vybudování nových železobetonových opěr – hlubinné zakládání mikropilotami (pro nové opěry). Následně bude osazena nová ocelová mostní konstrukce s příčníkovou mostovkou s průběžným kolejovým ložem a dojde k rekonstrukci žel. svršku a spodku v místě stavby (včetně čištění). V uvedené výluce bude také provedena rekonstrukce žel. přejezdu v km 2,171 (P946) – rekonstrukce přejezdové konstrukce (pryžové panely).

Stavba „**Výstavba PZS v km 38,188 (P1468), v km 36,795 (P1466) a v km 37,303 (P1467)**“ – trati Číčenice – Volary – od 01. do 21.09. bude realizována investiční akce na přejezdech P1466, P1467 a P1468 v úseku Chroboly – Zbytiny. V rámci prací bude provedena výstavba nových PZZ dotčených přejezdů s doplněním závor (s rekonstrukcí přejezdové konstrukce v určených případech).

Řešeny jsou i určené mostní objekty (propustky) a odvodnění přejezdů s úpravou žel. svršku a spodku v místech stavby. Dále bude provedena výstavba nového osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic (ROV 93103).

Stavba „**Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233 (P1417) trati Číčenice – Volary**“ – od 04. do 08.09. bude realizována aktivace zrekonstruovaného PZS se závorami na přejezdu P1417 v km 4,233 v dopravně Vodňany, kde je kromě aktivace potřebné přivypnutí stávajícího PZZ na přejezdu P1419 v km 4,874 (1x Op – přivypnutí přejezdu z důvodu vazeb ZZ) – ROV 95014.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v červenci byly doplněny noční výluky dle ROV 63029 etapy B5 (17./18 a 18./19.07.) a A5 (19./20.07.) pro výměnu LIS. Srpen a září aktuálně již bez požadavku na výluky.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v červenci budou doplněny denní desetihodinové výluky v ŽST Brandýsek (SK č. 2) pro skládku kolejnic v termínu 10. – 14.07.2023 dle ROV 63140 etapa I1. Srpen aktuálně beze změn. V září pokračují nepřetržité výluky pro modernizační práce dle ROV 63031 A+D (do 03.11.), dle ROV 63140 C (do 09.12.) a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63140 A (do 09.12. a následně bude pokračovat do 7/2024). V termínu 20.09. – 02.10.2023 se bude konat nepřetržitá výluka dle ROV 63140 G pro napojení vlečky KDS (ZP vlečka KDS – projednáno).

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – červenec a srpen aktuálně beze změn. V září pokračují nepřetržité výluky částí SK č. 2 a 4 v ŽST Hořovice dle ROV 63073 etapy A, P pro prodloužení podchodu. Dále jsou v plánech uvedeny denní výluky dle ROV 63073 E1, F1, G1, S1 (28. – 30.09.) pro montáž železničního svršku v oblasti prodloužení podchodu – ke dni konání celostátní měsíční výlukové porady byla předhlášena informace o možném prodloužení nepřetržitých výluk dle ROV 63073 A, P dále za 03.10.2023 (s tímto souvisejí i etapy E1, F1, G1, S1), aktuálně do konce října 2023 (práce na podchodu) a následně na začátku listopadu pak dokončení prací na trakčním vedení. Definitivní termíny konání všech dotčených výluk budou oznámeny na následující regionální měsíční výlukové poradě (červen).

4. Projednání výluk nad RPV – září 2023

Záříjové výluky projednané na květnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23337 A	Třinec (Trzyniec) , 5a bez TV, 1., 1a, 1b, 3., 3a, 5., 5a, 5b jen TV, výh.: 3	18.09.2023	06:00 - 18:00	Oprava výh. č.001 vlečky TŽ.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
301	25005 A	Dětmarovice – Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravními. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS.	15.09.2022-8.12.2023	17:00 - 17:00	Vypnutí ETCS.	Výluka probíhá již od 11.12.2022. Prodloužení výluky do 08.12.2023. Původní termín ukončení 15.09.2023.
301	Z-23328 B	Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína , 2. + TV	29.09.2023-02.10.2023	07:25 - 17:00	Oprava mostu v km 9,989, odstranění def. vad, svařování.	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-23328 A	Albrechtice u Českého Těšína – Odb Chotěbuz , 1. + TV	25.09.2023-28.09.2023	07:50 - 17:00	Oprava mostu v km 9,989.	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-23220 A	Ostrava-Kunčice , 3. jen TV, výh.: 6a/b, 8a/b, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 1PL po náv. S3	01.09.2023-06.09.2023	07:15 - 19:00	Výměna a vevaření jazyků, opornic, srdcovek, kolejnic, drobného kolejiva a LISů ve výh. č. 6a/b, 8a/b (DKS 901).	Nad RPV. NVÚ+VNJR. Projednáno v 6+.
301	Z-23220 D	Ostrava-Kunčice , 5., 7., 7b, 9. jen TV, výh.: 7a/b, 9a/b, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 2PL po náv. S5	08.09.2023-13.09.2023	07:15 - 19:00	Výměna a vevaření jazyků, opornic, srdcovek, kolejnic, drobného kolejiva a LISů ve výh. č. 7a/b, 9a/b (DKS 901)	Nad RPV. NVÚ+VNJR. Projednáno v 6+.
301	Z-23220 G	Ostrava-Kunčice , 1. jen TV, výh.: 12ab, zhl. od IS mezi výh. č. 5 - 12a/b po náv. S1	14.09.2023-15.09.2023	07:15 - 19:00	Výměna a vevaření jazyků, opornic, drobného kolejiva ve výh. č. 12a/b.	Nad RPV. NVÚ. Projednáno v 6+.
301	Z-23220 J	Ostrava-Kunčice , 3. jen TV, výh.: 88, 89, 91, 95 , záhl. a zhl. od náv. 1BS po náv. L3	16.09.2023-19.09.2023	07:20 - 19:00	Výměna a vevaření jazyků, opornic, srdcovek, kolejnic, drobného kolejiva a LISů ve výh. č. 88, 89, 91, 95 (DKS 903).	Nad RPV. NVÚ+VNJR. Projednáno v 6+.

301	Z-23220 M	Ostrava-Kunčice, 5., 7., 7b, 9. jen TV, výh.: 87, 90, 92, 96, záhl. a zhl. od náv. 2BS po náv. L5	21.09.2023-24.09.2023	07:20 - 19:00	Výměna a vevaření jazyků, opornic, srdcovek, kolejnic, drobného kolejiva a LISů ve výh. č.87,90,92,96 (DKS 903).	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. Projednáno v 6+.
301	Z-23220 M1	Ostrava-Kunčice, 11.-45. jen TV, vypnutí TV nad 1. výtažná kolej, 2. výtažná kolej v dopravně Ostrava-Kunčice	21.09.2023-24.09.2023	07:20 - 19:00	Nutné přivyloučení TV při výluce dle ROV 23220 M z důvodu nedostatečné proudové cesty zpětných kabelů.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23220 P	Vratimov, napájecí stanice	16.09.2023-24.09.2023	07:20 - 19:00	vypnutí 3kV Nedostatečné proudové cesty zpětných kabelů při výluce dle ROV 23220 M.	Nad RPV.
305	Z-23323 G	Bohumín, 417k bez TV, 3a, 405., 407., 409., 411. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 442 po nám. výh. č. 440, 436	18.09.2023-22.09.2023	06:40 - 13:40	Oprava přejezdu P6536 km 274,349.	Nad RPV. LNT.
305	Z-25021 A	Ostrava levé nádraží, zhl. od nám. výh. č. 479 po nám. výh. č. 472. vypnuty KB č. 3, 4	11.09.2023-19.09.2023	06:30 - 16:00	Oprava kolejových brzd č. 3, 4.	Nad RPV.
305	Z-23312 E	Drahotuše, zhl. směr Lipník nad Bečvou – od hrotu jazyka výhybky 18 po hrot jazyka výhybky 21	05.09.2023-06.09.2023	07:00 - 17:00	Cyklická výměna jazyků a opornic.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23338 B	Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 2. + TV	11.09.2023-19.09.2023, 24.09.2023, 27.09.2023-30.09.2023	08:00 - 16:00	BC Lipník n/B – Drahotuše – betonáž základů, stavění stožárů a úprava TV.	Změna od RPV. Přesun z měsíce října VNJŘ+ND.
317	Z-23334 A	Vlářský průsmyk – Bylnice, traťová bez TV	04.09.2023-08.09.2023	08:15 - 13:20	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, GPK ASP, výměna pražců, zřízení BK, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 20.09.-01.10.2023, rozetapizování ZP.
317	Z-23334 A	Vlářský průsmyk – Bylnice, traťová bez TV	11.09.2023-15.09.2023	08:15 - 13:20	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, GPK ASP, výměna pražců, zřízení BK, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 20.09.-01.10.2023, rozetapizování ZP.
317	Z-23318 A	Slavičín – Bojkovice město z, traťová bez TV, nedostatečné proudové cesty zpětných kabelů při výluce dle ROV 23220J, Ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o TK Slavičín – Bojkovice	18.09.2023-24.09.2023	08:15 - 16:20	Čištění příkopů se zpevněným dnem v km 134,8 - 135,2, čištění koleje, podbíjení, dosypání a úprava kolejového lože	Změna od RPV. Změna termínu a navýšení rozsahu – v RPV 5N v termínu 27.-31.03.2023 ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23315 C	Paskov , 4a, 4b bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 10 po nám. výh. č. 10. Paskov , zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 18. Paskov , 3. bez TV, vyloučena část SK 3 od náv. Se5 do km 14,300	25.09.2023-N-01.10.2023	07:00-N-17:00	oprava kolejí 4a, 4b, odstranění blátivých míst, ovlivnění obsluhy	Nad RPV.
302	Z-23315 D	Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí , traťová bez TV, Baška , celá bez TV, Pržno , celá bez TV	25.09.2023-N-27.09.2023	07:30-N-17:00	oprava přejezdu P7392 v km 108,772, svařování	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23334 B	Bylnice – Brumov , traťová bez TV, Brumov , celá bez TV, Brumov – Valašské Klobouky , traťová bez TV, Valašské Klobouky , celá bez TV, Valašské Klobouky – Horní Lideč , traťová bez TV	04.09.2023-N-08.09.2023	08:15-N-13:20	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, GPK, ASP, výměna pražců, zřízení BK, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV v termínu 22.-26.09. 5N, přesun termínu ZP+ND.
304	Z-23307 A	Kunovice-Loučka , záhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka – Osíčko , traťová bez TV, Osíčko , záhl. směr Kunovice-Loučka	05.09.2023-N-12.09.2023	07:00-N-17:00	Oprava GPK koleje a přejezdů v km 47,850 (P7289) a 44,479 (P7284), výměna kolejnic, úprava povrchu přejezdů, výměna upevňovadel, oprava výhybek. Uzavírka přejezdů v km 47,850 (P7289) a 44,479 (P7284).	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23305 A	Zborovice , celá bez TV, Zborovice – Zdounky , traťová bez TV, Zdounky , celá bez TV, Zdounky – Kroměříž , traťová bez TV, Kroměříž , záhl. směr Zborovice	18.09.2023-N-27.09.2023	07:40-N-14:35	Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž – Zborovice, akce "P500". Uzavírka přejezdu v km 13,559 (P7321). Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, čištění šterkového lože, GPK, ASP, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV v termínu 04.-13.11. 10N, V RPV Zborovice - Kroměříž TK, Zdounky celá, navýšení rozsahu vyloučení, přesun termínu ZP+ND.

306	Z-23313 A	Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, traťová bez TV, Nový Jičín město, celá bez TV	01.09.2023-N-27.09.2023	08:00-N-17:00	Přestavba propustky v km 5,629 na most a přestavba propustky v km 7,055; Oprava kolejí a nástupiště.	Změna od RPV. v RPV v termínu 09.-31.05.2023 N, přesun termínu a navýšení délky výluky ZP+ND.
307	Z-23326 B	Kravaře ve Slezsku – Opava východ, traťová bez TV, Opava východ, výh.: 1, záhl. ze směru Kravaře ve Slezsku od náv. KL po hrot výh. č. 1. Opava východ, 2., 2b, 4., 4b jen TV, 2a,4a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 6 po nám. výh. č. 16b. nemožná obsluha vleček MODELÝ OBALY a. s., OSTROJ a. s.	11.09.2023-N-04.10.2023	08:15-N-16:40	Oprava koleje v km 26,890 – 28,084 a v km 288,800 – 289,364 dojde k pročištění kolejového lože a následnou výměnou kolejového roštu, zašterkování, výškové a směrové úpravě GPK ASP, svařování, zřízení BK.	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23335 C	Horní Lideč, lichá + TV	04.09.2023-N-08.09.2023	08:15-N-13:15	Oprava základů TV v ŽST Horní Lideč	Nad RPV. LNT.
308	Z-23272 D	Jablůnka, zhl. směr Valašské Meziříčí od náv. Se14 po námezník výh. č. 14, 12. Jablůnka, 2., 4., 6., 6a bez TV, sudá jen TV, Jablůnka, zhl. směr Vsetín od námezníku výh. č. 6, 7 po námezník výh. č. 1	05.09.2023-N-16.09.2023	08:15-N-16:50	OŘ OVA, výměna kolejových polí, výměna LIS u náv. S2 v km 37,966, pročištění zbahnělého kol. lože.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23321 A	Vsetín, lichá jen TV	21./22.09.2023	22:00 - 05:00	Rek ŽST Vsetín, pokládka nosníků pro výstavbu nové mostovky v km 38,302	Nad RPV. LNT.
308	Z-23287 C1	Valašské Meziříčí – Jablůnka, 1. + TV	03.09.2023	00:00 - 03:35	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), přepojení zab. zař. z náhradního na stávající přejezd	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23287 C
308	Z-23287 D	Valašské Meziříčí – Jablůnka, 1. + TV	03.09.2023-N-04.09.2023	13:30-N-17:15	Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), zrušení náhradního přejezdu v km 27,720	Změna od RPV. v RPV v termínu 01.-10.11.10N, rozetapizování
308	Z-23316 B	Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě, 2. + TV	12.09.2023-N-15.09.2023	08:00-N-14:50	Úprava TV, II. etapa, montáž ramen Po dohodě zajistí OZOV obsluhu vlečky CEMENT Hranice	Nad RPV.
308	Z-23316 A	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, 1. + TV	16.09.2023-N-19.09.2023	08:00-N-14:50	Úprava TV, II. etapa, montáž ramen	Nad RPV.

308	Z-23316 D	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, 1. + TV, Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě, 2. + TV	25./26.09.2023 26./27.09.2023 27./28.09.2023	23:10 - 04:30	Úprava TV, II. etapa, demonťaz bran.	Nad RPV. ZP.
309	Z-23282 A	Vých. Dluhonice, 1c jen TV, 1., 1a, 1b, 3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov. Vých. Dluhonice – Přerov, 1. + TV	05.09.2023	08:00 - 14:00	CPS – ražení štětových stěn pro dálniční nadjezd D1 (Říkovice – Přerov).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
309	Z-23218 A	Olomouc hlavní nádraží – Blatec, traťová + TV, Blatec, celá + TV, Blatec – Vrbátky, traťová + TV, Vrbátky, celá + TV, Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží, traťová + TV	04.09.2023-N-13.09.2023	10:30-N- 18:30	SS východ – Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598), údržba kolejí a TV. ST Olomouc – Výměna kolejnic a pražců, čištění bláta, úprava GPK, ÚPP a doplnění šterku. CPS – výstavba říms mostu na D35 nad TK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 30.06.-09.07. 10N, přesun termínu. ZP+ND.
309	Z-23218 B	Olomouc hlavní nádraží – Blatec, zab. zař.: PZS – P7598 v km 98,416	04.09.2023-N-20.09.2023	10:30-N- 18:30	Doplnění závor na PZS v km 98,416 (P7598)	Nad RPV.
310	Z-23156 Z1	Valšov – Dětrichov nad Bystřicí, zab. zař.: TZZ a PZS v km 48,851 (P7551). PZS v km 47,174 (P7549). Dětrichov nad Bystřicí – Moravský Beroun, zab. zař.: TZZ a PZS v km 44,644 (P7548)	04.09.2023-N-14.09.2023	08:00-N- 17:00	P500 – výstroj PZS přejezdu v km 44,644 (P7548) v úseku Moravský Beroun – Dětrichov nad Bystřicí P500 – výstroj PZS přejezdu v km 48,851 (P7551) v úseku Valšov – Dětrichov nad Bystřicí demonťaze reléového stojanu v RD km 48,851, vypnutí PZS PZS v km 47,174 (P7549).	Nad RPV.
310	Z-23325 B	Valšov, 5a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 8 po hrot výh. č. 8. Valšov, 5. bez TV, Vyloučena část SK 5 od km 56,370 po hrot výh. č. 8 v dopravně Valšov	06.09.2023-N-15.09.2023	08:00-N- 18:00	oprava staniční koleje	Nad RPV.
310	Z-23288 E	Domašov nad Bystřicí – Moravský Beroun, traťová bez TV, zab. zař.: PZS – P7541 (km 32,212). Domašov nad Bystřicí, zhl. směr Hrubá Voda. Domašov nad Bystřicí, 1., 2., 3., 4., 5. bez TV, záhl. a zhl. směr Moravský Beroun.	11.09.2023-N-13.09.2023	08:00-N- 15:00	ST Olomouc – Úprava GPK, svařování a ASP přejezdu P7541 v km 32,212	Nad RPV.

310	Z-23288 C	Hrubá Voda – Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky , celá bez TV, Hrubá Voda , celá bez TV	07.09.2023-N-14.09.2023	07:00-N-17:00	ST Olomouc – výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK a ÚPP	Změna od RPV. V RPV v termínu 30.09.-13.11. 45N, Hrubá Voda - Hlubočky TK; etapizace, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
-----	-----------	---	-------------------------	---------------	--	--

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	Z-33167 B	Nemotice , 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 11 Nemotice , záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Nesovice, jejich část od námezníku výhybky číslo 11 po návěstidlo S	02.09.2023-03.09.2023	07:30 - 16:30	Odstranění defektoskopických vad, výměna jazyku a opornice výhybky číslo 13, vevaření 3 ks kolejových vložek výhybky číslo 13 svařování navaření srdcovky výhybky číslo 11.	Nad RPV.
320	Z-33150 B	Podivín – Břeclav přednádraží , 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Podivín – Břeclav	01.09.2023-07.09.2023	07:30 - 17:35	Rekonstrukce neutrálního pole.	Změna od RPV. V RPV 8/2023 – z kapacitních důvodů přesun do 9/2023. VNJŘ.
320	Z-33150 C	Břeclav přednádraží – Podivín , 2., jen TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Břeclav – Podivín	03.09.2023-04.09.2023	23:30 - 04:05	Montáž napájecích převěsů.	Změna od RPV. V RPV 8/2023 – z kapacitních důvodů přesun do 9/2023. LNT.

322	33073 A	Brno-Horní Heršpice , 603. bez TV, její část od návěstidla S603 po hrot výhybky číslo 614 Brno-Horní Heršpice , 600. bez TV, její část od návěstidla S600 po námezník výhybky číslo 613 Brno-Horní Heršpice Státní silnice , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Střelice. Brno-Horní Heršpice , 3., 3a, 3b, 5., 7., 9., 603., 707., 709. jen TV, Brno-Horní Heršpice , 90. jen TV, její část po ÚD číslo 16 směr Brno hlavní nádraží Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice , 1., 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Brno-Horní Heršpice - Střelice	21.09.2023-22.09.2023	23:15 - 04:10	oprava mostu v km 151,710	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT. Most D1-231.1.
322	33073 B	Střelice , celá jen TV	21.09.2023-22.09.2023	23:15 - 04:10	vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení trakčního vedení v rámci konání výluky A	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT. Most D1-231.1.
324	Z-33174 B	Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru , 2. + TV	21.09.2023-22.09.2023	07:40 - 17:15	vyčištění kol. lože v km 88,080; km 88,420-88,450 (30 m); km 90,830; km 91,800-91,820; km 93,700-93,720; úprava GPK ASP	Nad RPV.
324	Z-33176 C	Pohled – Příbyslav , 1. + TV	07.09.2023-09.09.2023	07:35 - 19:35	vyčištění kol. lože (30 m), úprava GPK ASP, výměna dřevěných pražců cca 224 ks na mostech v km 109,495; km 108,972; km 107,032; km 104,357 dle aktuálního stavu, výměna kolejnic s def. vadami.	Nad RPV. VNJŘ. (VNJŘ pro souběh s výl. 63207 v ús. Čáslav - G. Jeníkov)
324	Z-33171 A	Pohled – Havlíčkův Brod , 2. + TV	10.09.2023-13.09.2023	07:30 - 17:30	kontinuální čištění lože SČP v km 113,100-113,900; lokální vyčištění kol. lože v km 111,970; úprava GPK ASP, vložení 3 páru dilatačního zařízení na most v km 112,916	Nad RPV. VNJŘ. (VNJŘ pro souběh s výl. 63207 v ús. Čáslav - G. Jeníkov)

324	Z-33171 B	Havlíčkův Brod – Pohled, 1. + TV	14.09.2023-17.09.2023	07:30 - 17:30	kontinuální čištění lože SČP v km 113,100-113,900; lokální vyčištění kol. lože v km 11,970; úprava GPK ASP, vložení 3 párů dilatačního zařízení na most v km 112,916	Nad RPV. VNJR. (VNJR pro souběh s výl. 63207 v ús. Čáslav - G. Jeníkov)
325	Z-33161 B	Rožná – Bystřice nad Pernštejnem, traťová bez TV, Rožná, celá bez TV	04.09.2023-08.09.2023	07:00 - 13:25	výměna def. vadných kolejnic	Změna od RPV. v RPV 30 N (04.09.-03.10.2023) ZP+ND.
502	Z-63207 A	Golčův Jeníkov – Čáslav, 2. + TV, Golčův Jeníkov, záhl. a zhl. 2.traťové koleje ve směru Čáslav. Golčův Jeníkov, sudá jen TV	07.09.2023-15.09.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, odstranění blátivých míst, doplnění šterku, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ+VNJR. PJ 50 km/hod v délce cca 500 m (v 1. TK)
502	Z-63207 B	Čáslav, 2. bez TV, Čáslav, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov	12.09.2023-14.09.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, odstranění blátivých míst, doplnění šterku, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.
502	Z-63207 D	Čáslav – Golčův Jeníkov, 1. + TV, Golčův Jeníkov, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. Golčův Jeníkov, lichá jen TV	16.09.2023-24.09.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, odstranění blátivých míst, doplnění šterku, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ+VNJR. PJ 50 km/hod v délce cca 500 m (v 2. TK)
502	Z-63207 E	Čáslav, 1. bez TV, Čáslav, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Golčův Jeníkov	21.09.2023-23.09.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, odstranění blátivých míst, doplnění šterku, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53159 B	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po námezníky výhybek číslo 17XN a 23XN	13.09.2023-16.09.2023	23:40 - 03:40	Sypání šterků.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M.
501	Z-50018 A	Pardubice hlavní nádraží, kolejově 95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží	04.09.2023-22.09.2023	09:00 - 18:00	Oprava kolejové váhy, výměna kolejnic, betonování patek.	Nad RPV.

501	Z-53159 C	Pardubice hlavní nádraží , 10b, 12b bez TV, 10b SK, její část od námezvníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A; 12b SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 39XN po návěstidlo Se35 Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 23XN námezvník výhybky číslo 30XN a hroty jazyků výhybky číslo 39XN	16.09.2023	09:00 - 16:00	Skládání kolejnic.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M.
501	Z-53159 H	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezvníky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN. Pardubice hlavní nádraží , 10b bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A Pardubice hlavní nádraží , 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží , napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží	16.09.2023	19:20 - 20:00	Překlenutí úsekového děliče číslo 9.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53159 D	Pardubice hlavní nádraží , 1., 10. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a, 1c jen TV	16.09.2023-17.09.2023	20:00 - 05:00	Montáž lávky pro pěší mezi 1. a 2. staniční kolejí.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M.

501	Z-53159 E	Pardubice hlavní nádraží – Pardubice-Rosice nad Labem, traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 74, 76, 72 po námezník výhybky číslo 85a	16.09.2023-17.09.2023	23:40 - 04:00	Sypání štěrku.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 53159 D.
501	Z-53159 H1	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezníky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN. Pardubice hlavní nádraží, 10b bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A Pardubice hlavní nádraží, 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravě Pardubice hlavní nádraží	17.09.2023	05:00 - 05:30	Vyjmutí překlenutí úsekového děliče číslo 9.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53137 E, M.
501	Z-53159 F1	Pardubice hlavní nádraží, 8e, 10., 12., 14. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 79 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží, 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV	20.09.2023-22.09.2023	21:40 - 04:00	Stavba bran, převěšení TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M.

501	Z-53159 F	Pardubice hlavní nádraží , 8e, 10., 12., 14. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 79 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží , 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. jen TV	22.09.2023-24.09.2023	21:40 - 04:40	Stavba bran, převěšení TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53137 E, M a 5311 A (ram. 505) ZP směr Pardubice-Rosice nad Labem.
501	Z-53159 G	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 41XN po návěstidlo L1; 1a SK, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 41XN Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41XN	28.09.2023-01.10.2023	23:40 - 03:40	Sypání štěrků.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 E, M.
501	Z-63209 A	Český Brod , 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 11	06.09.2023-08.09.2023	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů, výměna středových kolejnic ve výhybce č. 1, výměna LIS, svařování, seřízení výhybky.	Nad RPV.
501	Z-63209 B	Český Brod , 1. bez TV, zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 11	09.09.2023-10.09.2023	07:00 - 14:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 11, výměna LIS, svařování, seřízení výhybky.	Nad RPV.
501	Z-63209 C	Český Brod , 1. bez TV, zhl. směr Úvaly, jeho část, od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 39	11.09.2023-12.09.2023	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 39, výměna LIS, svařování, seřízení výhybky.	Nad RPV.
501	Z-63209 D	Český Brod , zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 7	13.09.2023-15.09.2023	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů, výměna středových kolejnic ve výhybce č. 2, výměna LIS, svařování, seřízení výhybky.	Nad RPV.
501	Z-63209 E	Český Brod , záhl. a zhl. směr Úvaly, jeho část, od návěstidla Se48 po návěstidlo Se41	16.09.2023-17.09.2023	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybce č. 45, výměna LIS, svařování, seřízení výhybky.	Nad RPV. VNJR+ND.

501	Z-63209 F	Český Brod , 0. bez TV, její část, od námezvníku výhybky č. 6 po návěstidlo L0 Český Brod , záhl. a zhl. směr Poříčany, jeho část, od návěstidla Se6 po námezvník výhybky č. 6	18.09.2023-22.09.2023	07:00 - 19:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybkách č. 3, 4, 5, 6, výměna středových kolejnic ve výhybce č. 6, výměna pražců ve výhybce č.4 a 5, výměna LIS, svařování, seřízení výhybek.	Nad RPV.
501	Z-63209 G	Český Brod , 2. bez TV, její část, od námezvníku výhybky č. 8 po návěstidlo S2 Český Brod , 4. bez TV, její část, od námezvníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Český Brod , zhl. směr Poříčany, jeho část, od námezvníku výhybky č. 7 po námezvník výhybky č. 8 a námezvník výhybky č. 12	23.09.2023-26.09.2023	07:00 - 07:00	Cyklická výměna jazyků, opornic, čelistových závěrů ve výhybkách č. 7, 8, 9, navaření srdcovky výhybky č. 7, výměna LIS, svařování, seřízení výhybek.	Nad RPV.
505	53111 A	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová , 1., 2. jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. 1., 2. TK směr Stéblová	22.09.2023-24.09.2023	23:20 - 04:35	Zasunutí mostního provizoria.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s vylukou 53159 F (VR 501).

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
523	Z-63180 E1	Praha-Krč – Praha-Vršovice , traťová + TV, Praha-Krč , záhl. a zhl. směr P. Vršovice od návěstidla S po návěstidlo Se21. Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr P. Krč. od návěstidla KL po návěstidlo Se7	01.09.2023	07:30 - 17:30	Stavba TZ.	Nad RPV. ZP+ND.

525	Z-63196 A	<p>Praha-Smíchov, 12B, 12C, 14B, 16., 16A bez TV, zhl. mezi SK 16 a SK 16A.</p> <p>Praha-Smíchov, 18. bez TV, od náv. Se92 po zarážedlo v km 0,040 (včetně výh. č. 19)</p> <p>Praha-Smíchov, zhl. od náv. Se92 (včetně části SK 18) po hroty výh. č. 306</p>	04.09.2023-06.10.2023	07:00 - 24:00	Demontáž – trvalé rušení kolejí.	Nad RPV.
525	Z-63196 D	<p>Praha-Smíchov, 12., 14. bez TV, od návěstidel Sc12, Se94 po návěstidla Se56, Se64</p> <p>Praha-Smíchov, zhl. střední od návěstidla Se96 po návěstidlo Se66.</p> <p>Praha-Smíchov, zhl. směr P. Vyšehrad od náv. S12, Se94, Se86 po námeznyky výh. č. 24XB, výh. č. 25 a po náv. Se96 (včetně částí SK 12 a 14)</p>	04.09.2023-06.09.2023	07:00 - 17:00	Demontáž TV.	Nad RPV.
525	Z-63196 C	<p>Praha-Smíchov, 4s bez TV, od námeznyku výh. č. 104 po námeznyk výh. č. 117</p> <p>Praha-Smíchov, 6s, 8s bez TV, od námeznyku výh. č. 107 a od zarážedla (SK 8) v km 0,708 po námeznyk výh. č. 114</p> <p>Praha-Smíchov, zhl. směr P. Žvahov od námeznyku výh. č. 114 po námeznyk výh. 117.</p> <p>Praha-Smíchov, 1s, 3s, 5s, 7s, 2s, 4s, 6s jen TV, napětově od ÚO 403 po ÚD 8 a ÚD18 - tj. včetně TV nad SK 7as, TV nad SK 5as, TV nad částí SK 215b a TV nad částí SK 90s (ve směru od SK 5s po ÚD 18)</p>	04.09.2023-06.10.2023	09:00 - 24:00	Demontáž – trvalé zrušení kolejí.	Nad RPV. NVÚ.

525	Z-63196 B	Praha-Smíchov , 6., 8. bez TV, od návěstidel S6 a S8 po návěstidla Se62 a Se82 Praha-Smíchov , zhl. od náv. VL6 po náv. Se62 (včetně částí SK 6 a SK 6A)	08.09.2023-22.09.2023	00:00 - 05:00	Výstavba provizor. nástupiště, přesun náv. S6+VL6.	Nad RPV.
525	Z-63196 P	Praha-Smíchov , 6., 8. jen TV, napětově od vložené izolace ... po vloženou izolaci ...	08.09.2023-21.09.2023	05:00 - 24:00	Výstavba provizor. nástupiště, přesun náv. S6+VL6.	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63196 E1	Praha-Smíchov , 10. bez TV, od náv. S10 po náv. Se46	21.09.2023	07:00 - 17:00	Stavba OV, přesun náv. Sc6.	Nad RPV.
525	Z-63196 U1	Praha-Smíchov , 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 12a, 12b, 14., 14a, 14b, 14c, 16., 16a jen TV, napětově včetně části TV nad SK 90s od ÚD18 po ÚD 16 a po konec TV v km cca 1,677 nad SK 14c	21.09.2023	07:00 - 17:00	Stavba OV, přesun náv. Sc6.	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63196 Q2	Praha-Smíchov , 2., 2a, 2b, 4., 6., 6a, 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 12a, 12b, 14., 14a, 14b, 14c, 16., 16a jen TV, napětově včetně části TV nad SK 90s od ÚD 18 po ÚD 16 a po konec TV v km cca 1,677 nad SK 14c	22.09.2023	00:00 - 05:00	Proklemování děličů.	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63196 X	Praha-Smíchov , 6. bez TV, od návěstidla S6 po km 0,543	22.09.2023-06.10.2023	05:00 - 24:00	Zkrácení koleje.	Nad RPV.
525	Z-63196 J3	Výh Praha-Vyšehrad , 502a bez TV, její část od náv. L502 po návěstidlo Sc502a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Smíchov od návěstidla 2S a od námezvníku výh. č. 603 po náv. L502a (včetně části SK 502a). Praha-Smíchov – Výh Praha- Vyšehrad , 91. bez TV, spojovací kolej od náv. SN v dopravně Praha Smíchov spol. n. po námezník výh. č. 603 v dopravně Výh Praha-Vyšehrad Výh Praha-Vyšehrad , 502. jen TV	30.09.2023-01.10.2023	21:00 - 05:00	Demontáž TV syst Sp1.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
525	Z-63196 T	Praha-Smíchov , 91. jen TV	30.09.2023-06.10.2023	21:00 - 24:00	Trvalá demontáž TV.	Nad RPV. NVÚ.

702	Z-93100 A	Božejovice – Milevsko, traťová bez TV	11.09.2023-09.11.2023	07:45 - 16:10	Rekonstrukce železničního mostu v km 21,510 (investice SSZ). Běžná údržba železničního svršku, údržba průjezdného průřezu.	Změna od RPV. Posun VŘ a soutěže z důvodu zajištění dodávky materiálu pro opravu mostu (dle RPV 03.07.- N-31.08.2023) ZP+ND. ND Tábor-Milevsko
702	Z-93100 C	Balkova Lhota – Božejovice, traťová bez TV, Božejovice, celá bez TV	11.09.2023-25.09.2023	07:45 - 17:00	Úprava a rekonstrukce zastávky Padařov (investice SSZ). SVK (oba pásy) v km 11,300-11,700; 12,100-12,400 a 15,200-15,700 se zřízením BK, osazování kotev (práce ST ČB).	Změna od RPV. Posun termínu výluky v souvlosti s posunem výluky pro opravu mostu v km 21,510 (dle RPV 03.07.-N-17.07.2023) ZP+ND. Souběh s etapou A.
702	Z-93100 D	Balkova Lhota, záhl. směr Božejovice	23.09.2023-25.09.2023	07:00 - 17:00	SVK (v obou pasech) v km 9,500-9,750 se zřízením BK včetně upínací teploty (práce ST ČB).	Nad RPV. Souběh s etapami A, C.
705	Z-93113 B	Nové Hradý – Borovany, traťová bez TV, Jílovice, celá + TV, České Velenice – Borovany, traťová jen TV, České Velenice, celá jen TV, Nové Hradý, celá jen TV	18.09.2023-01.11.2023	07:55 - 15:15	Rekonstrukce mostů v km 185,819 a 192,202 s výměnou železničního svršku, úpravy TV (investice SSZ). Běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace. Údržba nástupištních přístřešků v ŽST České Velenice (dne 24.10.).	Změna od RPV. Dle RPV 18.09.-N-27.10.2023 - navýšení +5 dnů. ZP+LNT+ND. Konsolidační PJ=50 km/hod v dl. 445 m v km 185,640-186,085 od 01.11. do 15.11. 2023 a v dl. 225m v km 192,050-192,275 od 01.11. do 15.11.2023.
705	Z-93110 A	České Velenice – Nová Ves nad Lužnicí, traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí, záhl. a zhl. směr České Velenice. od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 1, 2 a 3 Nová Ves nad Lužnicí, 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 1 do km 5,930 Nová Ves nad Lužnicí, 3., 5. bez TV, v částech od námezníku výhybky č. 3 do km 5,980	01.09.2023-06.09.2023	07:45 - 18:15	Oprava výhybek č. 1, 2 a částečně výh. 3 včetně přípojných polí v ŽST Nová Ves nad Lužnicí. Běžná údržba žel. svršku.	Změna od RPV. Dle RPV 01.-N-07.09.2023. ZP+ND.

705	Z-93110 B	Nová Ves nad Lužnicí, výh.: 3 v části od hrotu jazyka k námezníku výhybky, Nová Ves nad Lužnicí, 3., 5. bez TV, v částech o d námezníku výhybky č. 3 do km 5,980	06.09.2023-09.09.2023	18:15 - 14:00	Dokončení rozpracované opravy výhybky č. 3 včetně přípojných polí.	Nad RPV.
------------	------------------	--	-----------------------	------------------	--	-----------------

Schvalovatel 6

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
707	Z-93112 C	Volyně – Čkyně, traťová bez TV, Čkyně, celá bez TV, Čkyně – Bohumilice v Čechách, traťová bez TV	18.09.2023-23.09.2023	08:00 - 17:50	TSO výhybky č. 3 formou SVP v dopravně Čkyně včetně přípojných polí, odstranění zavedené PJ, běžná údržba železničního svršku.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93112 A.
707	Z-93116 C	Volary – Černý Kříž, traťová bez TV, Černý Kříž, celá bez TV	25.09.2023-14.10.2023	08:25 - 17:15	TSO koleje s odstraněním PJ v km 59,200-61,400, běžná údržba železničního svršku.	Změna od RPV. Vyluka v úseku Volary – Černý Kříž dle RPV, v dopravně Černý Kříž v RPV pouze vyluka záhlaví směr Volary. ZP+ND.
707	Z-93116 B	Černý Kříž – Nové Údolí, traťová bez TV, Nové Údolí, celá bez TV	30.09.2023-14.10.2023	08:00 - 17:15	TSO koleje v km 63,100- 64,000, běžná údržba žel. svršku	Změna od RPV. V RPV v termínu 03.- 17.10.2023, posun o 3 dny. ZP+ND.
708	Z-93103 B	Chroboly, 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Zbytiny. Chroboly – Zbytiny, traťová bez TV, Zbytiny, 1., 2., 2a. bez TV, záhl. a zhl. směr Chroboly	01.09.2023-21.09.2023	07:25 - 18:35	Výstavba PZS v km 36,795 (P 1466); PZS v km 37,303 (P 1467) a PZS v km 38,188 (P 1468); rekonstrukce propustku v km 36,751 (investice SSz), oprava koleje v km 36,825 -36,920 (práce ST ČB), běžná údržba železničního svršku.	Změna od RPV. V RPV v termínu 12. - 21.09., navýšení o 11 N. Doplnění vyluk SK ve Zbytinách a v Chrobotech. ZP+ND.

708	Z-95014 A	Vodňany , zab. zař.: PZS v km 4,233 (P1417)	04.09.2023-08.09.2023	08:20 - 16:20	Výměna technologie PZS v km 4,233, změna zabezpečení PZS v km 4,233 - doplnění závor, výměna výstražníků, zrušení a osazení nových přejezdníků, výměna SW, aktivace nového PZS typ 3ZBLI (investice SSZ – změna zabezpečení PZS).	Nad RPV.
708	Z-95014 B	Vodňany – Bavorov , zab. zař.: PZS v km 4,874 (P1419)	04.09.2023-08.09.2023	08:20 - 16:20	Vypnutí PZZ č. P1419 v km 4,874 z důvodu vazby na aktivovaný PZZ P1417 v km 4,233 (investice SSZ – změna zabezpečení PZZ P 1417).	Nad RPV.
709	Z-93130 B	Plzeň-Koterov , 301., 302., 303. bez TV, od hrotu jazyka výhybky č. 302 k zarážedlům staničních kolejí 301, 302 a 303	15.09.2023-20.09.2023	10:00 - 16:00	Souvislá výměna pražců, výměna kolejové lože, oprava rampy.	Nad RPV.
710	Z-93117 A	Běšiny – Klatovy , traťová bez TV	04.09.2023-06.09.2023	07:30 - 16:00	CPS – demontáž nosníků po realizaci zřízení mostovky silničního mostního objektu SO 208, km 53,857	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
712	Z-93135 A	Domažlice odb. v. 401 - Česká Kubice , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej mezi stanicemi Domažlice – Česká Kubice. Česká Kubice , celá bez TV, Česká Kubice – Furth im Wald , traťová bez TV	28.09.2023-03.10.2023	08:00 - 14:00	Výměna kolejnic, oprava GPK, oprava přejezdů km 177,527 (P641) a km 180,097 (P642).	Nad RPV. ZP+ND.
713	63073 S1	Hořovice , 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 402 v km 57,338 v dopravně Hořovice po vloženou izolaci P01 v km 58,039 v dopravně Hořovice a od vložené izolace P02 v km 58,161 v dopravně Hořovice po elektrické dělení ÚO 412 v km 58,900 v dopravně Hořovice	28.09.2023-30.09.2023	07:00 - 17:00	Montáž svršku.	Nad RPV. NVÚ.

717	Z-95015 A	Poběžovice , zab. zař.: přejezdové v km 20,905 (P706)	18.09.2023-22.09.2023	09:10 - 17:00	Opravné práce na PZS km 20,905 (P706) - výměna stávajících počítačů náprav (vnitřní i venkovní část) pro PZS v km 20,905 za nové, úprava kabelizace (1 den).	Nad RPV.
717	Z-95015 B	Domažlice odb. v. 401 - Klenčí pod Čerchovem , zab. zař.: přejezdové v km 8,750 (P691). Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o úsek Domažlice - Klenčí p. Čerchovem. Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice , zab. zař.: přejezdové v km 20,090 (P705)	22.09.2023	09:10 - 17:00	Aktivace nového PZS s celými závory na přejezdu v km 8,750 (P691), aktivace nových přejezdníků; aktivace nového PZS s celými závory na přejezdu v km 20,090 (P705) s umístěním kontrolních a indikačních prvků.	Nad RPV.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	63077 A	Nymburk hlavní nádraží , 3., 3a, 3b bez TV, Nymburk hlavní nádraží , 5., 5a, 5b bez TV, Nymburk hlavní nádraží , 3., 3a, 3b jen TV, Nymburk hlavní nádraží , výh.: 33XA, 34XA, 43, 46, 51, Nymburk hlavní nádraží , ost. zař.: nástupiště č. I mezi 5. a 3., 3. a 1. staniční koleji.	18.09.2023-07.10.2023	07:30 - 17:30	Strojní čištění, doplnění šterkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna LIS, svařování, úprava GPK, oprava nástupiště, oprava výhybek č.33XA, 34XA, 43, 51, 46	Změna od RPV. původní termín 01.-14.04.2023 NVÚ .PJ 50 km/hod v délce cca 1.000 m (v 1. SK).

503	73226 B2	Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky, 2. + TV	16.09.2023-09.12.2023	08:00 - 24:00	rekonstrukce traťové koleje, výstavba PHS	Změna od RPV. V RPV 05/2023 výluka bude pokračovat v GVD 2023/2024, PJ 50 km/h v úseku 900 m.
503	73226 A	Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží, 1. + TV	09.07.2023-15.09.2023	08:00 - 18:00	rekonstrukce traťové koleje, výstavba PHS	Změna od RPV. V RPV od 03/2023. PJ 50 km/h.
508	Z-53154 A	Železný Brod – Malá Skála, traťová bez TV, Malá Skála, celá bez TV, Malá Skála – Turnov, traťová bez TV	12.09.2023-13.09.2023	08:00 - 17:50	odstranění def. vad.	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53169 A	Lázně Bělohrad, celá bez TV	21.09.2023	08:00 - 16:00	následné podbití, úprava štěrkového lože, stavba stezek	Nad RPV. ZP+ND.
511	Z-53170 A	Ostromeř – Butoves, traťová bez TV	19.09.2023-20.09.2023	08:00 - 16:00	ASP, svařování	Nad RPV. ZP+ND.
527	Z-63218 D1	Kralupy nad Vltavou, 11,11a,9,202,203 jen TV, napěťově od ÚD 68 a ÚD 69 po konec TV (zakotvení TV) na TP cca v km 0,865	09.09.2023-10.09.2023	09:00 - 14:00	Práce mechanizace pod TV.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV. NVÚ. V souběhu s etapou A.
527	Z-63218 B	Kralupy nad Vltavou, zhl. směr Kralupy nad Vltavou předměstí, jeho část od návěstidla L11a po námezník výhybky č. 50 (včetně částí SK 11a)	18.09.2023-21.09.2023	08:00 - 17:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV. V souběhu s etapou D.
527	Z-63218 D	Kralupy nad Vltavou, 11,11a,9,202,203 jen TV, napěťově od ÚD 68 a ÚD 69 po konec TV (zakotvení TV) na TP cca v km 0,865	18.09.2023-21.09.2023	08:00 - 14:00	Práce mechanizace pod TV.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV NVÚ. V souběhu s etapou B.

527	Z-63218 E	Kralupy nad Vltavou , zhl. směr Otovice, jeho část od návěstidel L15 po návěstidlo Se47 (včetně částí SK 15 a SK 15b)	25.09.2023-26.09.2023	08:00 - 16:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV V souběhu s etapou F.
527	Z-63188 X	Nelahozeves , 1., 3., 3a bez TV, výh.: 9, její část od námeztníku po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 18	05.09.2023-07.09.2023	07:00 - 19:00	Oprava výhybek, výměna, výh. součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací. Přesun z 08/23.
527	Z-73278 A	Vraňany , záhl. 1. traťové koleje směr Dolní Beřkovice po návěstidlo Se14. Dolní Beřkovice – Vraňany , 1. + TV	13.09.2023-15.09.2023	07:00 - 17:00	Strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 453,120 a 455,055, oprava přejezdu v km 451,414.	Nad RPV.
527	Z-73278 B	Vraňany – Dolní Beřkovice , 2. + TV	16.09.2023-18.09.2023	07:00 - 17:00	Strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 451,414.	Nad RPV.
527	Z-63188 P	Vraňany , 2. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od námeztníku výh. č. 1 po námeztník výh. č. 6. Vraňany , zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od námeztníku výh. č. 24 po námeztník výh. č. 25	02.09.2023-03.09.2023	07:00 - 17:00	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení .	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací.
527	Z-63188 S	Vraňany , 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od návěstidla 1S po námeztník výh. č. 26	03.09.2023-04.09.2023	17:00 - 07:00	Podbíjení výh. č. 26, 27, 29, 30.	Změna od RPV. navýšený rozsah prací
527	Z-63188 U	Vraňany – Nelahozeves , 1. + TV, Vraňany , záhl. směr Nelahozeves, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se2. Nelahozeves , záhl. a zhl. směr Vraňany, jeho část od návěstidla 1S po námeztník výh. č. 18	04.09.2023-07.09.2023	07:00 - 19:00	Výměna ojetých kolejnic včetně úpravy BK, oprava GPK koleje a výhybek, oprava nástupišť.	Změna od RPV. přesun z 08 a navýšení prací VNJŘ. U+V+W, U+V, U+V+W+X+Y, U+V+X, U+X+Y, U+X BPJ 50 km/hod. v místě prací v sousedních kolejích v délce cca 2000 m.

527	Z-63188 V	Vraňany , 1. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výh. č. 4	04.09.2023-06.09.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výh. součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací.
527	Z-63188 S1	Vraňany , 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od návěstidla 1S po námezník výh. č. 26	08.09.2023-09.09.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výh. součástí, výměna a vevaření LIS.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací.
527	Z-63188 T1	Vraňany , 2. bez TV, záhl. a zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od návěstidla 2S po námezník výh. č. 24	09.09.2023-10.09.2023	07:00 - 07:00	Oprava výhybek, výměna výh. součástí, výměna a vevaření LIS.	Změna od RPV. Navýšený rozsah prací.
539	Z-53156 A	Česká Lípa hlavní nádraží – Blíževedly , traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží , záhl. TK směr Blíževedly. Blíževedly , záhl. TK směr Česká Lípa	28.09.2023-13.11.2023	08:00 - 17:00	Sanace tělesa žel. náspu v km 71,250- 71,280; 72,300 - 72,350; oprava žel. přejezd P3384 km 83,152 (bez vlivu na ND, zřizování BK v délce 3 109 m).	Nad RPV. ZP+ND.
548	Z-53153 B	Tanvald – Kořenov , traťová bez TV, Desná , celá bez TV, Dolní Polubný , celá bez TV, Harrachov , celá bez TV, Kořenov – Harrachov , traťová bez TV	04.09.2023-08.09.2023	07:00 - 17:00	Odstranění def. vad v km 27,700 - 33,900 ojedinělá výměna pražců v km 34,900 - 38,700 oprava přejezdu P 5547 - oprava povrchu komunikace.	Nad RPV. ZP+ND.
548	Z-53153 A	Smržovka – Josefův Důl , traťová bez TV	03.09.2023-08.09.2023	07:10 - 17:40	Výměna pražců – km 2,400-500 – km 2,700-800 – km 3,300-500 Výměna kolejnic – km 2,900-3,100 – km 5,700-5,900 Svařování – km 2,900–3,100 – km 5,700–5, 900	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73290 A	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, zhl. střední staniční koleje č. 53d v úseku od námezvníku výhybky č. 36 po hroty jazyků výhybky č. 33 (výhybky č. 33, 34, 36)	07.09.2023-08.09.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 34.	Nad RPV. Vliv na OKV.
504	Z-73291 A	Trmice, 5., 5a, 7. bez TV, 5a, 5., 7., 407b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 5a a 5, 7 v úseku mezi návěstidly Se31 a Sc5, Sc7 (výhybka č. 824). napětově jen část staniční koleje č. 407b po ÚO 443 a včetně dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“ (koleje č. 101, 102, 103 dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“), kolejově 5a SK od námezvníku výhybky č. 811, staniční koleje č. 5, 7 po návěstidla L5, L7	04.09.2023-06.09.2023	07:00 - 17:00	Výměna jazyka a opornice, čištění ŠL, zřízení odvodnění, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výhybce č. 824, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
504	73200 D2	Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jejich část od km 13,270 (mezi výhybkami č. 21 a č. 13) po návěstidlo 2S. Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o vyluku traťové koleje Bohosudov - Teplice v Čechách	06.09.2023-11.09.2023	07:00 - 10:00	Demontáž a montáž kotevního úseku, úprava TV.	Nad RPV. PVNJŘ.

504	73200 G	<p>Krupka-Bohosudov, zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po počítač náprav BPB25 v km 13,378.</p> <p>Krupka-Bohosudov, 1., 1a, 5. bez TV,</p> <p>Krupka-Bohosudov, 3. bez TV, včetně výhybky č. 7, 8</p> <p>Krupka-Bohosudov, 1., 1a, 3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411</p> <p>Krupka-Bohosudov, výh.: č. 10, její část od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední, od námezníku výhybky č. 9, 11 po hroty jazyků výhybka č. 11.</p> <p>Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od návěstidla 1L a námezníku výhybky č. 1XA, 7XS po námezník výhybky č. 5XS a hroty jazyků výhybky č. 7XS.</p> <p>Krupka-Bohosudov – Chabařovice, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o vyluku traťové koleje Bohosudov – Chabařovice</p>	11.09.2023-20.10.2023	10:00 - 16:00	Rekonstrukce chabařovického záhlaví a zhlaví liché skupiny kolejí.	<p>Změna od RPV. V RPV od 10.09.-30N-09.10. = navýšení +10N. NVÚ.</p>
504	Z-73252 C	Teplice v Čechách , 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	15.09.2023-17.09.2023, 22.09.2023-23.09.2023	22:50 - 05:00	Těžení pláně a vykládka šterkové drtě.	<p>Nad RPV. NVÚ. K dispozici pouze dvě hrany.</p>
504	Z-73252 C1	Teplice v Čechách , 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	10.09.2023-11.09.2023, 14.09.2023-15.09.2023, 17.09.2023-19.09.2023, 20.09.2023-21.09.2023, 24.09.2023-25.09.2023	22:50 - 03:45	Sypání šterku, vykládka drtě.	<p>Nad RPV. NVÚ. K dispozici pouze dvě hrany.</p>
504	72D32011	<p>Řehlovice – Trmice, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Řehlovice – Ústí nad Labem západ</p> <p>Řehlovice, záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1</p>	04.09.2023-08.09.2023	07:00 - 19:00	SVK, výměna KL v P2079, úprava GPK.	<p>Nad RPV.</p>

504	Z-73296 B	Řehlovice, 1. bez TV, lichá jen TV, kolejově mezi námeznyky výhybek č. 3XB - 10	14.09.2023-16.09.2023	07:00 - 19:00	SVK	Nad RPV. NVÚ.
504	72D32121	Úpořiny – Řehlovice, 1. + TV, Úpořiny, záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	11.09.2023-13.09.2023	07:00 - 19:00	SVK	Nad RPV.
504	Z-73296 A	Řehlovice, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, část po návěstidla L2, L4. Řehlovice – Úpořiny, 2. + TV	17.09.2023-20.09.2023	07:00 - 19:00	SVK, oprava výhybky č. 13, navaření srdcovek v DKS, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-000881/23	Úpořiny – Ohníč, 2. + TV, Úpořiny, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč, část od návěstidla 2S po návěstidlo Se12	21.09.2023-03.10.2023	07:00 - 19:00	SVK, výměna pražců a kolejnic na mostě v km 14,280, oprava GPK, oprava výhybky č. 27	Nad RPV. NVÚ. ROV B 72C32327.
504	Z-70018 A	Světce, 13. bez TV, zhl. směr Bílina – část od návěstidel Se13, Se14, Se15 po hroty jazyků výhybky č. 25	04.09.2023-08.09.2023	07:00 - 19:00	Oprava rozchodu.	Nad RPV.
504	Z-73285 A	Bílina, 9. bez TV, 9., 11. jen TV	07.09.2023-27.09.2023	08:00 - 17:00	Rekonstrukce zpevněných ploch u výpravní budovy v ŽST Bílina.	Nad RPV.
522	Z-73237 C	Blatno u Jesenice – Lubenec, traťová bez TV	25.09.2023-09.10.2023	08:00 - 15:00	TSO, výměna 800 pražců a 800 m kolejnic, úprava GPK 500 m, 30 ks svarů, čištění příkopů 1500 m, 1200 m broušení kolejnic, dotahování upevňovadel, odvoz materiálu k likvidaci	Změna od RPV. Posun termínu. ZP+ND. PJ 30 km/h – TK, km 31,830 – 32,255 od 09.10. 2023, 15:00 hod. do 13.10. 2023, 15:00 hod. z důvodu konsolidace. Souběh ROV 73237 B + ROV 75019 A, B + ROV 73269 A + ROV 73293 A.
522	Z-75019 A	Žlutice – Štědrá, zab. zař.: přejezdové v km 57,572 (P1815)	25.09.2023-29.09.2023	08:00 - 17:00	aktivace nového PZS na přejezdu v km 57,572 (P1815) s pozitivní signalizací a s přejezdníky (typ PZS 3ZBLI). Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s celými závory	Nad RPV. V souběhu se ZP dle ROV 73237 et. B.

531	Z-73299 F	Louny předměstí, zhl. směr Březno u P., část mezi námeznyky výhybek č. 2-8. Louny předměstí – Louny předměstí stanoviště II, 91. bez TV, spojovací kole	07.09.2023-20.09.2023	11:30 - 18:00	oprava výhybky č. 6, snesení výhybky č. 4 a její náhrada kol. polem	Nad RPV. ZP.
531	Z-73299 G	Louny předměstí stanoviště I – Louny předměstí, 93. bez TV, zhl. směr Louny, část mezi námeznyky výhybek č. 1-7. spojovací kolej	11.09.2023-20.09.2023	07:00 - 18:00	oprava výhybky č. 3, snesení výhybky č. 5 a její náhrada kol. polem, výměna pražců a kolejnic	Nad RPV. ZP+ND.
533	Z-73300 E	Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr odb. Dubina, část po LIS mezi výhybkami č. 1-6. Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina, 1. + TV	16.09.2023-19.09.2023	07:00 - 19:00	výměna pražců ve výhybce č. 1, oprava GPK 1. TK + výh. č. 1, 6, 7, 9	Nad RPV.
533	Z-73300 C	Kadaň-Prunéřov, zhl. směr Chomutov, část od návěstidel S1, Se5, S5, S7, S9 po LIS mezi výhybkami č. 1-6.	11.09.2023-19.09.2023	07:00 - 19:00	výměna pražců ve výhybkách č. 6, 7, 9	Nad RPV.
533	Z-73300 A	Klášteřec nad Ohří, zhl. směr Perštejn, část mezi návěstidly L2 – Se8	01.09.2023-04.09.2023	07:00 - 19:00	výměna pražců ve výhybce č. 11, oprava GPK	Nad RPV.
533	Z-73270 B	Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, 2. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2S po námeznyk výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří, 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námeznyk výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námeznyk výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 2., 4. jen TV	06.09.2023-07.09.2023	08:00 - 16:00	betonáž základů trakčního vedení	Změna od RPV. Výluky investiční akce původně plánovány na 4/2023 - posun z důvodu VZ. NVÚ. PJ kolem pracovního místa 50 km/h od km 164,000 do km 164,200 v čase 08:00 – 16:00 hod. (denně) – v provozované 1. koleji.

533	Z-73270 B1	Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, 2. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří, 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 2., 4. jen TV	18.09.2023	08:00 - 14:00	stavba a výstroj stožáru trakčního vedení	Změna od RPV. Výluky investiční akce původně plánovány na 4/2023 - posun z důvodu VZ. NVÚ. PJ kolem pracovního místa 50 km/h od km 164,000 do km 164,200 v čase 08:00 - 14:00 hod. - v provozované 1. koleji.
533	Z-73270 C	Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří, 1. + TV, Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, 2. + TV, Vojkovice nad Ohří, celá + TV	20.09.2023-21.09.2023	00:30 - 04:30	montáž bran trakčního vedení, montáž napájecích převěsů	Změna od RPV. Výluky investiční akce původně plánovány na 4/2023 - posun z důvodu VZ. ZP.
533	Z-73270 A	Ostrov nad Ohří – Vojkovice nad Ohří, 1. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. a zhl. 1. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 12 a 15. Vojkovice nad Ohří, 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 15 Vojkovice nad Ohří, 3. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 12 Vojkovice nad Ohří, 1., 3. jen TV	22.09.2023-24.09.2023	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 163,941 (P77), demontáž a montáž přejezdové konstrukce, výměna pražců, montážní práce na rekonstrukci NP	Nad RPV. PJ 30 km/h od km 163,900 do km 164,350 v termínu od 22. - 24.09.2023 v čase 07:00 - 18:00 hod. denně pro 2. kolej. Uzavírka přejezdu v km 163,941 (P77) od 22.09.2023, 07:00 hod. do 24.09.2023 17:00 hod.

533	Z-73270 B2	<p>Vojkovice nad Ohří – Ostrov nad Ohří, 2. + TV, Vojkovice nad Ohří, záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří, 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří, 2., 4. jen TV</p>	25.09.2023-27.09.2023	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 163,941 (P77), demontáž a montáž přejezdové konstrukce, výměna pražců, montážní práce na rekonstrukci NP	<p>Nad RPV. NVÚ. PJ 30 km/h od km 163,900 do km 164,350 v termínu 25. – 27.09.2023 v čase 07:00 - 18:00 hod. denně pro 1. kolej. Uzavírka přejezdu v km 163,941 (P77) od 25.09.2023, 07:00 hod. do 27.09.2023, 17:00 hod.</p>
533	Z-73309 G	<p>Cheb, zhl. 1. staniční koleje, část od námezníku výhybky č. 17 (počítací bod CPB36) k námezníku výhybky č. 38. Cheb, 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 38 po návěstidlo L1 Cheb, zhl. 2. staniční koleje, část od návěstidla Se12 po hroty jazyků výhybky č. 39. Cheb, 2. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 39 po návěstidlo L2 Cheb, 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená) Cheb, 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá) Cheb, 2. bez TV, kolej „jih“, sekce E/7 (modrá)</p>	29.09.2023-30.09.2023	23:40 - 04:20	regulace trakčního vedení ve výhybkových spojkách č. 14/21, 22/28, 38/39	<p>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</p>

534	Z-73302 A	Kaštice – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV	04.09.2023-08.09.2023	07:30 - 14:30	oprava nástupiště v dopravně Krásný Dvůr	Nad RPV. ZP.
535	Z-75020 A	Louka u Litvínova , zab. zař.: PZS P2168 v km 11,488/53,980/132,069	11.09.2023-13.09.2023	08:00 - 16:00	terénní úpravy PZS P2168 3ZBI	Nad RPV.
536	Z-75019 B	Bečov nad Teplou , zab. zař.: SZZ. JOP D3 (REMOTE)	27.09.2023	01:40 - 02:40	Výměna SW zařízení JOP D3 REMOTE v ŽST Bečov nad Teplou v souvislosti s aktivací PZS se závorami na přejezdu v km 57,572 (P1815).	Nad RPV. ZP. Výměna SW zařízení JOP D3 REMOTE má vliv na všechny přejezdy v úseku Mariánské Lázně – Karlovy Vary a na 3 přejezdy v úseku Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou – vliv i na rameno 522. Současně s ROV 75019 A.
536	Z-73293 A	Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží , traťová bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží , celá bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary , traťová bez TV, Karlovy Vary , záhl. traťové koleje směr Karlovy Vary dolní nádraží, v části od návěstidla DL k návěstidlu Se8	01.09.2023-29.11.2023	08:30 - 16:00	Snesení SK a výhybek, montáž 1. a 2. SK v nové poloze, výstavba nástupiště 2x 60 m, práce na ZZ a EOv.	Nad RPV. ZP+ND. Současně s ROV 73269 A.
719	Z-93137 A	Mladotice , celá bez TV, Mladotice – Žihle , traťová bez TV, Žihle , celá bez TV, Žihle – Blatno u Jesenice , traťová bez TV, Blatno u Jesenice , záhl. směr Žihle	06.09.2023-27.10.2023	07:00 - 16:00	Výměna pražců a kolejnic, čištění KL, zřízení BK, svařování od km 138,145 do km 156,364; oprava PZZ v km 142,697 (P1685); 143,786 (P1686), oprava GPK, výměna pražců: Mladotice - 1., 4. SK, výh. č. 4, Žihle - 1. SK, výh. č. 7, 8.	Změna od RPV. Úprava vymezení, prodloužení doby výluky ZP+ND. Po ukončení výluky PJ 30 km/h, 5600 m, 7 dní.

719	Z-93137 B	Horní Bříza – Kaznějov, traťová bez TV, Kaznějov, celá bez TV, Kaznějov – Plasy, traťová bez TV, Plasy, celá bez TV, Plasy – Mladotice, traťová bez TV	15.09.2023-22.09.2023	07:30 - 15:30	SVP v km 32,910-33,100, čištění KL, oprava stability skalního zářezu km 28,150 - 28,650, zřízení BK, svařování, úprava GPK, výměna pražců v 1. SK v dopravně Plasy, oprava výh. č. 1 v Kaznějově, oprava izolace mostu km 20,297 a výměna mostnic km 18,614.	Změna od RPV. úprava vymezení, doby výluky ZP+ND. ZAN vlečka V3101.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	---	---

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53164 A	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Česká Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidla Se41 a Se45. Česká Třebová, 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část	04.09.2023-07.09.2023	07:30 - 22:30	Výměna kolejnic a pražců, oprava GPK, broušení, svařování, výměna výh. součástí.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. Případné jízdy po odklonových trasách.

5. Projednání změn MP – červenec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 25023 etapa A** v dopravně **Studénka**. Výluka bude probíhat v termínu 12.07.2023 (od 08:00 hod.) – 21.07.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro výměnu reléového domku PZZ, výměnu závor, technologické části a výstražníků.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63199 etapa S** v dopravně **Praha-Uhřetěves** dne 23.07.2023 v čase od 09:00 hod. – do 15:00 hod., která je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63199 etapa C** v dopravně **Praha-Hostivař** dne 29.07.2023 v čase od 09:00 hod. – do 12:00 hod., která je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 519 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63199 etapa D** v dopravně **Praha-Hostivař** dne 29.07.2023 v čase od 12:00 hod. – do 15:00 hod., která je požadována pro cyklické broušení výhybek.

VR 527 – Byla doplněna zkratka ND u noční výluky dle **ROV 73213 etapy A** v úseku **Lovosice – Prackovice**. Výluka bude probíhat v termínu 22./23.07.2023 v čase od 21:40 hod. – do 05:40 hod. a je požadována pro tažení vodičů 22kV v km 499,360.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 75018 etapa A** v úsecích **Litoměřice hl. n. – Lovosice – Louny**. Výluka byla požadována dne 25.07.2023 v čase od 02:00 hod. – do 03:00 hod. pro přeložku napájecího kabelu.

VR 528 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63173 etapa F** v dopravně **Hostivice**. Výluka bude probíhat v termínu 14.07.2023 (od 12:00 hod.) – 18.07.2023 (do 10:00 hod.) a je požadována pro výměnu mostnic.

6. Projednání změn SUP – srpen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 310 – Z důvodu překročení nepřetržité výluky dle **ROV 23117 etapy C** došlo k posunu začátku výluky (zároveň došlo i k navýšení rozsahu prací) dle **ROV 23156 etapy A** v úsecích **Valšov – Dětřichov nad Bystřicí – Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí** a v dopravních **Dětřichov nad Bystřicí, Moravský Beroun**. Výluka bude probíhat v termínu 18.08.2023 (od 07:00 hod.) – 14.09.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu mostu v km 42,112, opravu propustků v km 50,552 a 52,855.

VR 315 – Zástupce dopravce RegioJet, a. s., p. Marek Výda požádal o prověření možnosti přesunu nepřetržitě výluky dle **ROV 23296 etapy B** v úsecích **Přerov přednádraží – Věžky – Chropyně – Kojetín** a v dopravních **Věžky, Chropyně** z termínu 12.08.2023 – 13.08.2023 na 09.08.2023 – 10.08.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Bylo prověřováno a danému požadavku nelze vyhovět zejména z důvodu stanoveného víkendového termínu uzavírky přejezdu ve Věžkách.

VR 502 – Z důvodu nevhodného souběhu s výlukami na VR 501 (CPS Kolín) došlo ke změně termínu konání nočních výluk dle **ROV 63046 etap C2** v úseku **Libice nad Cidlinou – Poděbrady (CPS)**. Výluky budou probíhat v termínech 05./06.08.2023, 06./07.08.2023, 07./08.08.2023 v časech od 22:30 hod. – do 04:30 hod. a jsou požadovány pro osazení nosníků 1. a 2. pole.

VR 502 – Z důvodu nevhodného souběhu s výlukami na VR 501 (CPS Kolín) došlo ke změně termínu konání denních výluk dle **ROV 63046 etap D1** v úseku **Libice nad Cidlinou – Poděbrady**. Výluky budou probíhat ve dnech 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023 v časech od 08:30 hod. – do 20:30 hod. a jsou požadovány pro sanaci pilíře P2.

VR 503 – Zástupce GŘ O12, Ing. Petr Kuník upozornil, že denní napěťové výluky dle **ROV 63215 etapy B a B1** v dopravně **Lysá nad Labem** generují potřebu nasazení LNT při jízdě směr Milovice.

VR 515 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63116 etapa A** v úsecích **Skovice – Žleby – Ronov nad Doubravou – Třemošnice** a v dopravních **Žleby, Ronov nad Doubravou, Třemošnice**. Výluka bude probíhat v termínu 01.08.2023 (od 07:30 hod.) – 28.08.2023 (do 17:30 hod.) a je požadována pro TSO TK (v úseku Skovice – Žleby) a opravu výhybek v dopravně Žleby.

VR 515 – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů u denní výluky dle **ROV 63198 etapy A** v úseku **Ratboř – Bečváry**. Výluka bude probíhat dne 16.07.2023 v čase od 09:05 hod. – do 16:55 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum pro projektování VRT.

VR 521 – Zástupce organizace ROPID, Ing. Miroslav Valenta požádal, aby betonáže základů TV v mezistaničním úseku Praha-Vršovice – Praha-Krč u stavby „Zvukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“ proběhly v zákrytu s plánovaným 20denním nepřetržitým zastaveným provozem v daném úseku.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Výluky pro betonáže základů TV je třeba realizovat dříve samostatně. Daná problematika bude ještě předmětem dalších jednání zejména se zhotovitelem.

VR 524 – Zástupce organizace ROPID, Ing. Miroslav Valenta dále požádal (bylo řešeno i regionální výlukové poradě) o posun časů u denních výluk dle **ROV 63161 etapy R8** v úseku **Praha-Vysočany – Výhybna Skály** požadovaných ve dnech 21.08.2023 a 22.08.2023 mimo špičku.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V současné době je posun výluk prověřován u zhotovitele a bude řešen dále na následující regionální výlukové poradě.

VR 527 – Z důvodu nevhodných souběhů a posunu výluk dle ROV 63046 na VR 502 (CPS) došlo ke změnám termínů konání výluk dle ROV 63184: nepřetržitá výluka dle **ROV 63184 etapy B** v dopravně **Libčice nad Vltavou** bude probíhat v termínu 08.08.2023 (od 07:00 hod.) – 09.08.2023 (do 07:00 hod.) a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy C** v dopravně **Libčice nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 08.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy D** v dopravně **Libčice nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 09.08.2023 v čase od 01:10 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63184 etapy A** v úseku **Libčice nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou** a v dopravních **Libčice nad Vltavou** a **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 08.08.2023 (od 07:00 hod.) – 12.08.2023 (do 19:00 hod.) a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy E** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 10.08.2023 v čase od 01:10 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63184 etapy G** v dopravně **Libčice nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 13.08.2023 (od 07:00 hod.) – 14.08.2023 (do 07:00 hod.) a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63184 etapy F** v úseku **Libčice nad Vltavou – Kralupy nad Vltavou** a v dopravních **Libčice nad Vltavou** a **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 13.08.2023 (od 07:00 hod.) – 17.08.2023 (do 19:00 hod.) a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63184 etapy H** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 15.08.2023 (od 07:00 hod.) – 16.08.2023 (do 07:00 hod.) a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy I** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 14.08.2023 v čase od 17:00 hod. – do 21:00 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 63184 etapy J** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 14./15.08.2023 v čase od 21:00 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy I1** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 15.08.2023 v čase od 01:10 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy I2** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 16.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63184 etapy J1** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat dne 17.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a je požadována pro práce v rámci cyklického podbíjení.

VR 527 – Došlo ke zkrácení denní výluky TV dle **ROV 63188 etapy N** v dopravně **Nelahozeves**. Výluka bude probíhat dne 31.08.2023 v čase od 07:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována z důvodu práce mechanizace pod TV.

VR 711 – Na žádost dopravce došlo k úpravě času začátku konání nepřetržité výluky dle **ROV 93120 etapy A** v úsecích **Plzeň hl. n. – Plzeň-Valcha – Dobřany** a v dopravních **Plzeň hl. n.** a **Plzeň-Vlacha**. Výluka bude probíhat v termínu 22.08.2023 (od 07:45 hod.) – 01.09.2023 (do 13:35 hod.) a je požadována pro výměnu kolejnic, cyklickou opravu výhybek č. 4, 11, 12 v dopravně Plzeň-Valcha, opravu GPK, DKV, odstranění vegetace, výměnu šterkového lože, opravu přejezdu v km 95,436 (P885), zřízení BK a BOTV.

7. Projednání změn SP – září 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán požádal o přesun podzimních plánovaných výluk pro údržbu tunelů do zákrytu s plánovanými výlukami ŽSR v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Daný přesun bude prověřen a řešen v rámci následujících porad.

VR 305 – Budou doplněny poznámky ND u denních výluk dle **ROV 23338 etap A, B** se zavedenými jednokolejnými provozy v úseku **Drahotuše – Lipník nad Bečvou**. Zároveň bude prověřena možnost souběhu výluky dle ROV 23338 etapy B s výlukou 6. staniční koleje v dopravně **Lipník nad Bečvou** dle **ROV 23314 etapou C**.

VR 309 – Z důvodu nevhodného souběhu denních výluk dle **ROV 23303 etap A, A1** v dopravně **Hoštejn** s denní výlukou pro CPS dle **ROV B 52H09001** napájecí stanice **Rudoltice v Čechách – Hoštejn – Česká Třebová** dne 11.09.2023 bude prověřen a na následující regionální výlukové poradě řešen jejich přesun do jiného termínu.

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodnost konání napěťových výluk celých dopraven **Červenka a Zábřeh na Moravě** (dle ROV 23303 etap B, C) v denní době.

VR 310 – Z důvodu překročení nepřetržité výluky dle ROV 23117 etapy C došlo k posunu začátku výluky (zároveň došlo i k navýšení rozsahu prací) dle **ROV 23156 etapy A** v úsecích **Valšov – Dětřichov nad Bystřicí – Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí** a v dopravních **Dětřichov nad Bystřicí, Moravský Beroun**. Výluka bude probíhat v termínu 18.08.2023 (od 07:00 hod.) – 14.09.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu mostu v km 42,112, opravu propustků v km 50,552 a 52,855.

VR 310 – Z důvodu překročení nepřetržité výluky dle ROV 23117 etapy C došlo k posunu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 23156 etapy Z1** v úsecích **Valšov – Dětřichov nad Bystřicí – Moravský Beroun**. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2023 (od 08:00 hod.) – 14.09.2023 (do 10:00 hod.) a je požadována v rámci akce opravy přejezdů P500.

VR 316 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodnost konání napěťové výluky celé dopravní **Otrokovice** (dle ROV 23303 etapy E) v denní době. A současně požádal o doplnění zkratky ND.

VR 320 – Bude doplněna nepřetržitá výluka se ZP dle **ROV 33180 etapa C** v úseku **Lanžhot st.hr. – Lanžhot** v termínu 16.09.2023 (od 09:00 hod.) – 17.09.2023 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro 3. podbití 2. traťové koleje a je plánována v zákrytu s výlukami se ZP na slovenské straně.

VR 324 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán vznesl dotaz k plánovaným výlukám dle **ROV 33176** v úseku **Přibyslav – Pohled**, zda by nebyla možná realizace prací v roce 2024 v rámci plánovaných výluk.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Vzhledem ke zhoršenému technickému stavu daného úseku je třeba realizovat výluky již v tomto termínu.

VR 501 – Zástupci dopravců České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán a ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský upozornili na nevhodný souběh výluk se zastavenými provozy na VR 501 a VR 502 dle **ROV 53159 etapy A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží** a **ROV 63046 etapy C2** v úseku **Poděbrady – Libice nad Cidlinou**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Tento nevhodný souběh bude řešen v rámci následující regionální výlukové porady a bude snaha noční výluky stavby v dopravně Pardubice hlavní nádraží realizovat v jiném termínu.

VR 501 – Zástupce organizace IDSK, Ing. Martin Zahrádka vznesl dotaz k výluce dle **ROV 63190 etapě B** v dopravně **Velim**, zda bude skutečně zavedena ND.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Ano v rámci této výluky bude zavedena ND z důvodu jednokolejného provozu Kolín – odb. Cerhenice.

VR 503 – Zástupce GR O12, Ing. Petr Kuník upozornil, že na regionální výlukové poradě bylo řešeno prověření etapizace výluky dle **ROV 63092 etapy E9** v úseku **Všetaty – Dřísy** a v dopravě **Dřísy**, tak aby nebyly souběžně vyloučeny dva úseky.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace (O15) – V současné době je etapizace řešena se zhotovitelem.

VR 515 – Z důvodu přesunu do měsíce srpna dojde ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 63116 etap A** v úsecích **Skovice – Žleby – Ronov nad Doubravou – Třemošnice** a v dopravních **Žleby, Ronov nad Doubravou a Třemošnice** ve dnech 18.09.2023 – 22.09.2023.

VR 527 – Z důvodu nevhodného souběhu výluk dle **ROV 63188 etapy S1** v dopravě **Vraňany** (nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice – Vraňany, ze směru Vraňany.) s výlukou dle **ROV 73280 etapou B** v úseku **Hněvice – Roudnice nad Labem** dojde k přesunu výluky dle ROV 73280 etapy B do nového termínu – 10.09.2023.

VR 533 – Dojde k doplnění poznámky u výluky dle **ROV 73274 etapy A** v úseku **Kláštorec nad Ohří – Perštejn** a v dopravě **Perštejn** o upozornění, že daná výluka omezení hranu a nebude možná jízda na 2. traťovou kolej v úseku Perštejn – Stráž nad Ohří.

VR 536 – V rámci následujících porad bude řešena problematika probíhajícího prověřování délky 90denní nepřetržité výluky dle **ROV 73293 etapy A** v úsecích **Karlovy-Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary** a v dopravních **Karlovy Vary a Karlovy Vary dolní nádraží**.

VR 543 – Zástupce SSZ, Bc. Tomáš Holar upozornil na problematiku zavedené nepředpokládané výluky části nástupiště v dopravě **Aš**. Další vývoj bude sledován.

VR 713 – Zástupce SSZ, Bc. Tomáš Holar upozornil (vzhledem k vývoji) na možnost, že bude v rámci následujících porad docházet k úpravám u výluk dle **ROV 63073** v dopravě **Hořovice**.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červnu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červenec a srpen 2023

Změnové tabulky červenec 2023

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
305	25023 A	Studénka nákl.n. zab. zař. vypnutí PZS v km 242,742 (P6500)	12.-N-21.	8:00 -N- 16:00	Výměna reléového domku pro PZZ, výměna závor, technologické části a výstražníků	havarijní stav	OVA	
dílčí změny:								
316	23297 A	Napajedla – Otrokovice 1. TK+TV, Otrokovice SK 1, 3, 3a, 5c bez TV, lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK, směr Napajedla	1./2.,2./3., 3./4.	22:20- 05:25	Nedaří, úprava klikatosti, úprava TV	NVÚ , na žádost PO VLM a CDP Přerov, úprava vyloučeného místa	SSV	Nedaří
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
306	23201 C	Příbor – Kopřivnice TK, Kopřivnice n. n. celá	20.	7:00- 16:00	třetí podbití ASP GPK	ZP, ND	OVA	
309	23223 E	Červenka výh. č. 2 od hrotu jazyka po námezník, záhl. 1. TK směr Štěpánov (Nelze po 1. TK Červenka – Štěpánov)	4.	7:00- 14:00	Výměna LIS	VNJŘ ; změna termínu – koordinace s ROV 23192 (pův. 18.6.)	OVA	
dílčí změny:								
0								

zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	63010 G	Strážnice SZZ	03.07.-N-31.08.	07:00 -N- 17:00	úpravy SZZ v rámci kolejových úprav ŽST Strážnice	souběh se ZP Veselí nad Moravou – Rohatec (etapy A, B, C, D, E, F)	BNO	
502	33125 G	Leština u Světlé SK 1 od náv. Sc1 po nám. výh. č. 5, SK 1a, 1b, 1c, výh. č. 5, SK 3 od náv. Sc3 po nám. výh. č. 5, záhl. a zhl. 1. TK směr Světlá n./ S. od hrotu výh. č. 3 po náv. 1L, lichá jen TV	10.	7:50-10:50	údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů	NVÚ , požadavek SEE Brno, souběh s etapou A (NP Sázavka) (1.TK Leština u S. - Světlá nad Sáz.).	BNO	
dílčí změny:								
324	33131 A	Ostrov nad Osl. - Žďár nad Sáz. 2. TK+TV, Žďár nad Sáz. zhl. a záhl. 2. TK směr Ostrov nad Osl. od náv. 2L po nám. výh. č. 11	3.,4.	8:10-15:05	navazování srdcovky DKS, přelepení 2ks LIS, odstranění vegetace, údržba železničního svršku	VNJŘ , změna času (pův. 7:35-14:20) požadavek dopravce.	BNO	
324	33131 B	Žďár nad Sázavou SK 2 od nám. výh. č. 11 po náv. L2	3.	8:10-15:05	přelepení 2ks LIS, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic	změna času (pův. 7:35-14:20) požadavek dopravce.	BNO	

324	33131 C	Žďár nad Sázavou sudá jen TV	3.	8:10-15:05	údržba trakčního vedení	NVÚ, změna času (pův. 7:35-12:30) požadavek doprovce.	BNO	
324	33131 D	Žďár nad Sáz. SK 1 od náv. S1 po nám. výh. č. 10, zhl., záhl. 1. TK směr Ostrov nad Osl. od nám. výh. č. 10 po náv. 1L, Žďár nad Sáz. - Ostrov nad Osl. 1. TK+TV	24.,25.	8:10-15:05	navazování srdcovky DKS, přelepení 4ks LIS, odstranění vegetace, údržba železničního svršku	VNJŘ, změna času (pův. 7:35-14:20) požadavek doprovce.	BNO	
324	33131 E	Žďár nad Sázavou lichá jen TV	24.	8:10-15:05	údržba trakčního vedení	NVÚ, změna času (pův. 7:35-12:30) požadavek doprovce.	BNO	
zrušeno:								
320	33137 A	Brno-Maloměřice záhl. TK 1K směr Brno-Židenice část od izol. styku výh. č. 50 po náv. KL, Brno-Maloměřice St.3 – Brno-Židenice TK 1K+TV	15.7.-N-2.8.	8:35 -N- 8:35	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 20	NVÚ+VNJŘ, nepřiděleny finance.	BNO	
320	33137 B	Brno-Židenice kol. 1a bez TV, zhl. kol. 1a směr Brno-Maloměřice St.3, kol. 1b bez TV, kol 1a, 1b jen TV, část kol. 1 jen TV od ÚD č.13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží	15.7.-N-2.8.	8:35 -N- 8:35	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 20	NVÚ, nepřiděleny finance.	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	53137 N	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezničku výhybky číslo 90XN po návěstidlo 2S.	21./22., 22./23.	22:00- 04:35	injektáž poruch ŽSp	VNJR, v souběhu s ROV 53137 L	SSV	
501	53137 O	Pardubice hl.n. záhl. a zhl 1. TK směr Přelouč, jeho část, Pardubice hl.n. napětově: 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 7a, 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13a, 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412	30./31.	23:40- 03:50	úprava GPK po injektáži poruch ŽSp vč. kolejové spojky 91XN/94XN	ZP, v souběhu s výlukou 53137 E, K, M.	SSV	
501	63197 A	Kolín 110c mezi Se99 a Se109 + TV 110c, 112a, 116d, 108., 108a, 110., 112., 110b, 110a, 32-40 od ÚO 423 a ÚD 29, 30, 31, 32 po ÚO 433 a ÚD D63, D64	10./11., 11./12.7.	23:00 - 5:00	oprava ÚO	NVÚ, nevyhovující stav	PHA	
501	63197 B	Kolín SK 32 mezi Lc 32 a nám. výh. č. 13X + TV 32., 34., 36., 38., 40. SK od ÚO 423 a ÚD 29, 30, 31, 32 po ÚO 413 a ÚO 416 a ÚD D8	12./13.7.	23:00 - 5:00	oprava ÚO	NVÚ, nevyhovující stav	PHA	
501	63197 C	Kolín zhl., jeho část mezi nám. výh. 184 a 192 v dopravně Ko + TV 101a, napětově část mezi ÚO 441 a ÚO 451 a po ÚD 68	13./14.7.	23:00 - 5:00	oprava ÚO	NVÚ, nevyhovující stav	PHA	
501	63197 D	Kolín 102., 104. SK + zhl. od Sc102 a Sc104 po Se74 a Se77 + TV 102., 104., 104., 6b od ÚO 442 po ÚO 432 a ÚD 46	14./15.7.	23:00 - 5:00	oprava ÚO	NVÚ, nevyhovující stav	PHA	
501	63010 I	Velim SK 4	3.7.-N-7.7.	7:30 -N- 17:30	TSO SK4		SSZ	PoVel
501	63010 S	Velim sudé – jen TV	3.7.-N-7.7.	7:30 -N- 17:30	TSO SK4, práce mech. pod TV	NVÚ	SSZ	PoVel

505	55023 A	Újezd u Ch.: zab. zař.: PZS v km 5,862 (P4866)	18.-N-20.	8:30 -N- 17:30	Výměna výstražníků včetně technologického objektu PZS	přesun z června 2023 na požadavek zhotovitele (1x Op) (již prošlo v minulém kole, jen administrativ ní přesun)	HKR	
dílčí změny:								
501	53137 K	Pardubice hl. n. - Přelouč nákl. n.: 2. TK + TV; Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezničku výh. č. 90XN po náv. 2S, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 po ÚO 412	28.-N-31.	21.00 -N- 03:50	posun elektrického dělení po zrušení SpS Pardubice, demonťáž stožárů, injektáž poruch ŽSp	VNJŘ+ND , prodloužení výluky původně 29.- N-31 v čase 07:30-N- 03:50	SSV	
501	63169 P4	Úvaly napětově 1., 1a, 1b, 1c, 3. SK	25.7.	0:00 - 4:30	Práce mechanizace pod TV.	doplňno vyloučení SK 1a	PHA	
501	63169 S4	Úvaly napětově 2., 2a, 2b, 4., 4a, 6. SK	29.7.	0:00 - 4:30	Práce mechanizace pod TV.	doplňno vyloučení SK 2a	PHA	
zrušeno:								
501	63138 A	Kolín seř.n. SK 22., 24.	26.6.-N- 15.7.	7:00 -N- 19:00	vým. pražců v SK, oprava výh. č. 15X	nepřidělené fin. prostředky	PHA	
501	63138 B	Kolín seř.n. SK 22.-30. jen TV	12.,13.,14.7.	7:00 - 19:00	práce mechanizace pod TV	nepřidělené fin. prostředky	PHA	

Schvalovatel 5

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63201 G	Čerčany benešovské zhlaví mezi nám. výh. č. 5 a 3	17./18.	22:45-4:45	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 H	Čerčany benešovské záhlaví a zhlaví nám. výh. č. 4 a 6	19.	9:20-15:20	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 I	Čerčany beneš. záhlaví a zhlaví od náv. Se2 po nám. výh. č. 2	20.	9:00-12:00	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Benešov u P.-Čerčany 2. TK	PHA	
519	63201 J	Čerčany senohrabské zhlaví od nám. výh. č. 18 po náv. Sc2a	20.	12:00-15:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 K	Čerčany senohrab. záhlaví a zhlaví od nám. výh. č. 20 po nám. výh. č. 21	21.	9:30-12:30	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Čerčany-Senohraby 2. TK	PHA	
519	63201 L	Čerčany senohrabské zhlaví od náv. Sc1a po nám. výh. 17	21.	12:30-15:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63199 S	P. Uhřetěves výh. č. 16, 17	23.	9:00-15:00	cyklické broušení výhybek	jen 1 hrana, chybí kapacita zhotovitele v červnu	PHA	
519	63199 C	P. Hostivař výh. č. 9	29.	9:00-12:00	cyklické broušení výhybek	chybí kapacita zhotovitele v červnu	PHA	
519	63199 D	P. Hostivař výh. č. 11	29.	12:00-15:00	cyklické broušení výhybek	chybí kapacita zhotovitele v červnu	PHA	
519	63201 E	Čerčany beneš. záhlaví a zhlaví od náv. Se2, Se1 po nv. č. 6, 5	30.	0:30-3:30	cyklické broušení výhybek	ZP+ND	PHA	
519	63201 F	Čerčany beneš. záhlaví a zhlaví od nám. výh. č. 1 po náv. Se1	30.	3:30-6:30	cyklické broušení výhybek	nelze jezdit Čerčany-Benešov u P. 1. TK	PHA	

521	63029 B5	Dobřichovice – P. Radotín 1. TK+TV	17./18.,18./19.	22:10- 4:20	výměna LIS		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63029 A5	P.Radotín – Dobřichovice 2. TK+TV	19./20.	22:10- 4:20	výměna LIS		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63180 G1	P.Smích. – odb.Závodiště 2. TK+TV	15.	7:30- 17:30	mt ochranné konstrukce	VNJŘ	SSZ	Branický most
521	63180 H1	odb.Závodiště – P.Smích. 1. TK+TV	16.	7:30- 17:30	mt ochranné konstrukce	VNJŘ	SSZ	Branický most
521	63180 A2	P.Smích. – odb.Závodiště 1., 2. TK+TV	19./20.,20./21.	22:20- 4:20	mt ochranné konstrukce	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 B2	P.Krč-P.Braník – P.Modřany TK, P.Braník celá	17./18.,18./19.	22:20- 4:30	mt ochranné konstrukce	ZP+ND	SSZ	Branický most
524	63100 J6	vých.Skály – P.H.Počernice 1. TV+TV	9./10.-15./16.	22:40- 4:20	úprava TV, přesun kolejnic	do již ZP+ND 63161 E7(D7)	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 E7	P.H.Počernice 1., 3. SK+TV	27./28.	22:40- 4:20	dmt spojek, úprava TV, mt TB	do již ZP+ND 63100 J6	SSZ	Vysočany-Mstětice
704	92H04010	Nemanice NS	1.	7:00- 16:45	oprava vedení 110kV (práce EG.D)	E	PLZ	
704	92H04010	Nemanice NS	11.-N-12	7:00 -N- 14:00	propojení přívodních vedení 110 kV v TT Nemanice (práce EG.D)	E	PLZ	
dílčí změny:								
519	63201 C	Říčany uhříněnské zhlaví od nám. vých. č. 10 po nám. vých. č. 12	22.	7:30- 11:30	cyklické broušení výhybek - 10	původně do 10:30 hod.	PHA	
524	63100 J6	vých.Skály – P.H.Počernice 1. TV+TV	27./28.	22:40- 4:20	přesun kolejnic	ZP+ND, původně etapa J3 20:40-4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
zrušeno:								
519	63201 D	Říčany uhříněnské zhlaví od nám. vých. č. 12 po nám. vých. č. 13	23.	7:30- 13:30	cyklické broušení výhybek - 12,13	VNJŘ, práce provedeny v předstihu	PHA	
521	63180 A	P.Smích. – odb.Závodiště TV 1., 2. TK	16.,17.	0:05- 4:20	mt ochranné konstrukce	LNT, reetaipizace	SSZ	Branický most
523	63180 B	P.Krč-P.Braník – P.Modřany TK, P.Braník celá	13.-15.	0:50- 4:40	mt ochranné konstrukce	ZP, reetaipizace	SSZ	Branický most

Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2023

datum: 26.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93093 A	Pačejov – Horažďovice předměstí 1. TK + TV	10.-N-12.	7:30 -N- 17:30	výměna štěrkového lože, oprava přejezdu P1178 v km 293,204, BOTV	přesun z června	PLZ	
709	93093 E	Pačejov – záhlaví a zhlaví 1. TK směr Horažďovice předměstí + TV 1. SK	11.	9:30 - 13:30	oprava sil. nadjezdu km 300,910	v souběhu s ROV 93093 A, přesun z června	CPS	
709	93093 B	Horažďovice předměstí – Pačejov 2. TK + TV	13.-N-14.	7:30 -N- 17:30	výměna štěrkového lože, oprava přejezdu P1178 v km 293,204, BOTV	přesun z června	PLZ	
709	93093 F	Pačejov – záhlaví a zhlaví 2. TK směr Horažďovice předměstí + TV 2. SK	13.	9:30 - 13:30	oprava sil. nadjezdu km 300,910	v souběhu s ROV 93093 B, přesun z června	CPS	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
521	63183 A	Praha-Radotín záhlaví 2. TK, Praha-Radotín – Dobřichovice 2. TK + TV, Dobřichovice záhlaví 2. TK	1.-N-5.	10:45 -N- 19:00	výměna kolejnic	VNJŘ+ND nedodání kolejnic, změna technologie, přesun do podzimu	PHA	
521	63183 B	Dobřichovice záhlaví 1. TK, Dobřichovice – Praha-Radotín 1. TK + TV, Praha-Radotín záhlaví 1. TK	6.-N-9.	7:30 -N- 15:15	výměna kolejnic	VNJŘ+ND nedodání kolejnic, změna technologie, přesun do podzimu	PHA	

Schvalovatel 7

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
527	73288 A	Hněvice 2., 2c SK – výh. č. 25, 28	16.	7:00-14:00	navážení srdcovek výh. č. 25, 28		UNL	
527	72A34420	Hrobce – Bohušovice n.O. 2. TK	3.	6:30-13:00	výměna 2x LIS, svařování		UNL	
527	73303 A	Bohušovice n.O. 4., 6. SK, výh. 8, 21	3.	6:30-13:00	frézování srdcovek výh. č. 8, 21		UNL	
527	73303 B	Bohušovice n.O. 3., 5. SK, výh. 7, 17	3.	13:00-19:00	frézování srdcovek výh. č. 7, 17		UNL	
527	73213 A	Lovosice – Prackovice n. L. TK 1+2 jen TV	22./23.	21:40-5:40	tažení vodičů 22 kV v km 499,360	LNT+ND – doladěn termín i čas výl. na pož. dopr.po dohodě se zhot. úkol z Re-VP UNL	CPS	
530	73204 A	Libochovice – Bříza obec TK	10.-N-14.	7:00 -N- 17:00	oprava přej. v km 15,714 a 16,390, vým. pražců, úprava GPK a ŠL, oprava upevňovadel, odstranění porostu	ZP, přesun z 12.- 16.6.2023 kapacitní důvody	UNL	
539	73143 A	Dobkovičky – Úpořiny TK	24.-N-28.	7:00 -N- 20:00	vým. kolejnic, čištění příkopu, strojní úpr. GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 15,682, výměna KL a pražců	ZP+ND, přesun z 29.5.- 2.6.2023 z důvodu posunu výběrového řízení	UNL	
dílčí změny:								
502	63166 A	NBK seř. n., výh. č. 261	21.-N-24.	8:00 -N- 16:00	oprava výhybky, výměna pražců, ŠL, GPK.	Původně 3N (22.-N- 24.7.), nyní 4N.	PHA	

502	63166 B	NBK seř.n., výh. č. 262,251	25.-N-29.	8:00 -N- 16:00	oprava výhybek, výměna pražců, SL, GPK.	Původně 4N (25.-N- 28.7.), nyní 5N.	PHA	
503	73177 A	Litoměřice d.n. – Polepy 1. TK+TV	30.6.-N-2.7.	7:00 -N- 6:00	výměna kolejnic, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje	původně do 1.7.2023 do 19:00 hod přidána noc na svařování, předpoklad vysokých teplot úprava v CSV se projeví v TP	UNL	
503	73177 B	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV Litoměřice d. n. výh. č. 2, 4, 6	2.-N-4.	7:00 -N- 6:00	výměna kolejnic, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve výh. č. 2, 4, 6	původně do 3.7.2023 do 19:00 hod přidána noc na svařování, předpoklad vysokých teplot	UNL	
527	73201 C	Lovosice 7., 9. SK	11./12.	23:40- 4:10	stavba TB, montáž TV	původně v termínu 9./10.	SSZ	
527	73201 D	Lovosice 2., 4., 6. SK + TV nad 2., 2a, 4., 6., 6a, 8., 10., 102b SK	11./12.	23:40- 4:10	stavba TB, montáž TV	NVÚ+ND, původně v termínu 9./10.	SSZ	
zrušeno:								
503	63092 G1	Dřísy část zhl. směr St Boleslav a SK 2, 4	9.	7:30- 17:30	stavba TB, převěsy TV		PHA	
503	63092 D1	Dřísy 2. a 4. SK + TV	9.	7:30- 17:30	stavba TB, převěsy TV		PHA	
503	63092 X3	Dřísy celá kolejově + TV vymezení s ST	23./24.	23:00- 4:00	stavba TB, převěsy TV		PHA	
527	75018 A	Litoměřice h. n. - Lovosice Lovosice – Louny DOZ	25.	2:00- 3:00	přeložka napájecího kabelu	po upřesnění SSZT UL bez vlivu na DOZ	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: červenec 2023

datum: 29.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73305 A	UL záp. 137.,137a + TV; 138. SK bez TV, zhl. stř. výh. č. 104	31.7.-N-4.8.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve výh. č. 104	doplněno z důvodu zrušené výluky ROV 73144 A	UNL	
504	73143 B	Úpořiny záhl. a zhl. směr Lovosice, včetně části 3.,5.,7.,9. SK od náv. Se14, nám. výh. č. 18 po náv. L3, L5, L7, Se11	26.	7:30- 12:30	výměna jazyka a opornice výh. č. 21, svařování	přesun z 30.5, ZP směr Chotiměř souběh s et. A	UNL	
528	63140 I1	Brandýsek 2. SK	10. - 14. 7.	7:30- 17:30	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
528	63048 A1	P. Smíchov - P. Zličín TK	24.,25.,26.,27., 28.7.	9:30- 17:00	odstranění def. závad	ZP+ND	PHA	
528	63173 F	Hostivice 3. SK	14.-N-18.	12:00 -N- 10:00	výměna mostnic		PHA	
531	73210 J	Obrnice 2., 4., 6., 8. SK jen TV	17. - 21.	7:00- 17:00	výměna pražců a oprava GP výh. č. 25ab	LNT , etapizace vypnutí TV u etapy „B“	UNL	
531	73259 B	Počerady 3. SK + TV lichá skupina, napětově včetně celé dráhy- vlečky „EPC“ a „Hrabák“	30.	7:00- 19:00	výměna pražců	NVÚ , původně 1.8.	UNL	
531	73259 C	Počerady 3. SK mezi náv. L3 – S3	31.7.-N-9.8	7:00 -N- 14:00	výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	původně 2.-N-11.8.	UNL	
531	73259 D	Počerady lichá jen TV, napětově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	31.	7:00- 19:00	výměna pražců a kolejnic	NVÚ , původně 9.8.	UNL	
531	73259 E	Počerady 5. SK mezi náv. L5 - S5	31.	7:00- 19:00	obsazení mechanizací	původně 3.8.	UNL	

dílčí změny:								
529	73210 B	Bečov u M. - Obrnice TK Obrnice záhl. bečovské po náv. S4 a zhl. (výh. č. 25ab)	17.-N-21.	7:00 -N- 18:00	výměna pražců a oprava GP výh. č. 25ab	ZP+ND , vypnutí TV nad 2., 4., 6., 8. SK Obrnice dáno do etapy „J“	UNL	
531	73259 A	Počerady 3. SK kolejově od nám. výh. č. 39 po náv. S3 + TV lichá skupina, napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	29.	7:00- 19:00	výměna pražců	NVÚ , původně 31.	UNL	
zrušeno:								
504	70015 B	Světec 4. SK	26.	7:30- 14:00	oprava rozchodu, výměna upevňovadel a pryžových podložek	z důvodu přesunu ROV 73143 B z 30.5. na 26.7.	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: červenec 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky srpen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: srpen 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
301	23302 A	Petrovice u Karviné – Karviná město 90. spojovací kolej, Karviná město SK 101, 101a, 102, zhl. od hrotu výh. č. 103 po nám. výh. č. 103 a od nám. výh.č. 102 po hrot výh. č. 101	7.-N-10.	7:00 -N- 17:00	strojní čištění šterkového lože, úprava GPK	ZP , Na základě zjištěných závad na žel. svršku (zjištěno v měsíci dubnu), doplněno do termínu celozávodní dovolené vlečkařů. Termín potvrzen vlečkaři a dopravci provádějící obsluhu.	OVA	
301	23302 B	Petrovice u Karviné SK 26, 28 bez TV	7.-N-10.	7:00 -N- 17:00	nakládka a vykládka materiálu, odstavení mechanizace		OVA	
305	23069 D	Ostrava hl.n. výh. č. 100ab, 92	27./28.	21:30 - 04:30	navazování srdcovek na výh. č. 92, 100a,b	přesun výluky ze září, souběh s výlukou ROV 23082 D	OVA	
316	32H10001	TNS Říkovice 3kV	12.	8:00- 18:00	přeložka křižujícího vedení 220kV	na žádost zhotovitele ČEPS	CPS	
316	32H10003	TNS Říkovice 25kV	12.	8:00- 18:00	přeložka křižujícího vedení 220kV	na žádost zhotovitele ČEPS	CPS	

dílčí změny:								
305	23082 C	Ostrava hlavní nádraží SK 7c, 9, 9a bez TV, SK 3b, 3c, 5a, 7a, 7e jen TV, SK 3, 5, 7, 7b + TV, zhl. ze směru Ostrava-Hrušov od náv. Sc7, Se51 po náv. Se42, zhl. ze směru Ostrava hl.n. levé nádraží od náv. Lc7b po nám. výh. č. 92	29.,30.,31.	7:40-17:40	výměna nosného lana SK 7	NVÚ , přesun na žádost zhotovitele z důvodu pozdní dodávky materiálu, původní termín 1.8.-3.8.	OVA	
305	23082 D	Ostrava hlavní nádraží SK 3, 3b, 3c, 5, 5a, 7a, 7e jen TV, SK 7, 7b + TV, zhl. ze směru Ostrava hl.n. levé n. od náv. Lc7b po nám. výh. 100b	27./28.	21:30 - 04:30	výměna šikmých izolovaných konzol	LNT , přesun na žádost zhotovitele z důvodu pozdní dodávky materiálu, původní termín 4./5.8.	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
307	23326 C	Chuchelná – Kravaře ve Slezsku TK, Chuchelná celá	31.	07:55-14:55	údržbové práce	ZP+ND , na žádost ČD, a. s. přesun výluky ze 4.9.2023	OVA	
310	23288 A1	Hrubá Voda – Hlubočky PZS km 17,496 – (P7534), km 17,872 (P7535), km 18,153 (P7536)	1.8.-N-14.9.	7:00 -N- 17:00	PZS – v km 17,496 (P7534), v km 17,872 (P7535), v km 18,153 (P7536)	Na žádost PO Olomouc rozetapizování 23288 A	SSV	

310	23156 A	Valšov – Dětrichov nad Bystřicí TK bez TV, Dětrichov nad Bystřicí celá bez TV, Dětrichov nad Bystřicí – Moravský Beroun TK bez TV, Moravský Beroun celá bez TV, Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí TK bez TV	18.8.-N-14.9.	7:00 -N- 17:00	oprava mostu v km 42,112, oprava propustků v km 50,522;52,855	ZP+ND z důvodu překročení výluky ROV 23117 C (Rozpracovanost a nedodržení harmonogramu prací ze strany zhotovitele) bylo vyvoláno posunutí výluky (pův. termín 7.5.-3.6.2023), navýšení rozsahu, souběh s ROV 23288 A	OVA	
315	23296 B	Přerov přednádraží – Kojetín TK + TV, Věžky celá + TV, Chropyně celá + TV	12.-N-13.	8:20 -N- 16:40	OVA: Oprava přejezdu v km 84,323 (P7213), uzavírka 10. - 14.8.2023 CPS: montáž neutr. pole, ražení štetových stěn	ZP+ND , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu přejezdu po jízdě MV	OVA, CPS	výstavba obchvatu D1
315	33181 A	Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě TK jen TV	19./20.	23:30- 2:30	přetah VVN vedení 110kV v km 49,016 a v km 54,622	LNT	CPS	
dílčí změny:								
308	23272 B	Vsetín – Jablůnka 2. TK bez TV	1.-N-10.	17:00 -N- 17:00	zřízení provizor. propojení, vložení výh. č. M1 (ZV v km 42,994) do TK 2, propojení s vlečkou TSR, změna konfigurace kolejíště	Původní termín 1.-7.8., Po výluce možná obsluha vleček za výhybkou č. M1	SSV	Vsetín
309	23282 A	Vých Dluhonice: 1., 1a, 1b, 3. + TV, 1c jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov. Vých Dluhonice - Přerov: 1. + TV	21.	8:00- 14:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a regulace TV	NVÚ ; doplnění koleje v sekci (SK 1c jen TV)	OVA	
309	23282 C	Vých Dluhonice: 8., 10., 10a + TV, záhl. a zhl. 2S TK směr Prosenice. Prosenice – Vých Dluhonice: 2S + TV	13.	8:00- 13:55	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ+VNJŘ ; doplnění koleje v sekci (SK 8a jen TV)	OVA	

310	23288 A	Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda TK, Domašov nad Bystřicí záhl. směr Hrubá Voda.	1.8.-N-14.9.	7:00 -N- 17:00	SMT Olomouc – oprava mostu v km 20,907. ST Olomouc – výměna pražců, kolejnic, svař., úprava GPK, ÚPP SS východ – demontáž PZS, montáž provizorního PZS	Na žádost PO Olomouc, úprava místa vyloučení, rozetapizování do 23288 A1 Hrubá Voda – Hlubočky: zab. zař.: PZS – v km 17,496 (P7534), v km 17,872 (P7535), v km 18,153 (P7536).	OVA	
zrušeno:								
315	23296 A	Přerov přednádraží – Kojetín TK + TV, Věžky celá + TV, Chropyně celá + TV	12., 13.	8:20- 16:40	montáž neutrálního pole, ražení štetových stěn	ZP+ND , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu přejezdu v km 84,323 (P7213) po jízdě MV	CPS	Výstavba obchvatu D1,

Schvalovatel 3

měsíc: srpen 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
317	33132 G	Strážnice SZZ	03.07.-N- 31.08.	07:00 -N- 17:00	úpravy SZZ v rámci kolejových úprav ŽST Strážnice	souběh se ZP Veselí nad Moravou – Rohatec (etapy A, B, C, D, E, F)	BNO	
320	33142 D	Brno-H. Heršpice část SK 1a bez TV od náv. Se 609 po nám. výh. č. 604, zhlaví SK 1a směr Modřice, SK 1, 1a, 2, 2a jen TV	19./20., 26./27.	20:50- 4:40	vtřání mikropilot pod budoucí základy montážních podpěr, vybudování základů podpěr a montážních podpěr	LNT jednokolejný provoz Modřice – Brno-Horní Heršpice	CPS	D1 Brno jih

320	33142 E	Brno-Horní Heršpice část SK 606 bez TV od náv. S606 po nám. výh. č. 608, část SK 606a bez TV od nám. výh. č. 607 po náv. Se604, část zhlaví kol. 606 směr Modřice od nám. výh. č. 608 po izol. styk mezi výh. č. 603 a č. 608 a po nám. výh. č. 607, SK 2, 2a, 606, 606a jen TV, část kol. 96 jen TV po ÚD č. 2D v km 11,895 ve směru Brno dol.n., část kol. 98 jen TV po ÚD č. 30 v km 1,846 ve směru Brno jih	20./21., 27./28.	20:50- 4:40	vrtání mikropilot pod budoucí základy montážních podpěr, vybudování základů podpěr a montážních podpěr	LNT	CPS	D1 Brno jih
322	33151 B	Kojetice na Moravě – Stařeč TK, Stařeč celá	14.8.-N-1.9.	7:25 -N- 17:55	zřízení BK, úprava GPK	ZP+ND souběh s výlukou Stařeč – Okříšky TK, (v RPV v měsíci září)	BNO	
322	33151 C	Jaroměřice nad Rokyt. - Kojetice na Moravě TK, Kojetice na Moravě celá	14.8.-N-1.9.	7:25 -N- 17:55	zřízení BK, úprava GPK	ZP+ND souběh s výlukou Stařeč – Okříšky TK, (v RPV v měsíci září)	BNO	
322	33151 D	Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou TK, Jaroměřice nad Rokyt. celá	14.8.-N-1.9.	7:25 -N- 17:55	zřízení BK, úprava GPK	ZP+ND souběh s výlukou Stařeč – Okříšky TK, (v RPV v měsíci září)	BNO	
322	33151 E	Moravské Budějovice zhlaví směr Jaroměřice nad Rokyt.	24.8.-N-1.9.	7:25 -N- 17:55	oprava výhybek č. 18, 19, 20, 21, 22	ZP+ND souběh s výlukou Stařeč – Okříšky TK, (v RPV v měsíci září)	BNO	

324	33176 A	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV	31.8.-N-2.9.	7:35 -N- 19:35	vyčištění kol. lože v km 109,450; km 109,050; km 108,550-108,580; km 107,080-107,100; úprava GPK ASP, výměna pražců cca 209 ks na mostech v km 109,495; km 108,972; km 107,032; km 104,357; výměna kolejnic s def. vadami	havarijní stav ŽS	BNO	
502	33125 H	Leština u Světlé SK 1 od náv. Sc1 po nám. výh. č. 5, SK 1a, 1b, 1c, výh. č. 5, SK 3 od náv. Sc3 po nám. výh. č. 5, záhl. a zhl. 1. TK směr Světlá n./ S. od hrotu výh. č. 3 po náv. 1L	9.	7:00- 14:00	výměna LIS u náv. S1a km 251,018	NVÚ požadavek SEE Brno, souběh s etapou A1 (NP Sázavka) (1.TK Leština u S. - Světlá nad Sáz.)	BNO	
515	63116 A	Škovice – Žleby TK, Žleby celá, Žleby - Ronov nad Doubravou TK, Ronov nad Doubr. - Třemošnice TK, Třemošnice celá	1.-N-28.	7:30 -N- 17:30	TSO TK v úseku Skovice – Žleby, oprava výhybek v dopravně Žleby	ZP+ND	PHA	
dílčí změny:								
318	32A05055	Vlkoš – Bzenec 1. TK	3.	7:40- 13:05	údržba ŽS, oprava GPK ručně, porosty, upevňovací svařování	změna času ukonč. (pův. do 13:30), po dohodě s PO Břeclav a KORDIS	BNO	
318	32A05056	Bzenec – Vlkoš 2. TK	4.	7:40- 13:05	údržba ŽS, oprava GPK ručně, porosty, upevňovací svařování	změna času ukonč. (pův. do 13:30), po dohodě s PO Břeclav a KORDIS	BNO	

318	32A05019	Blažovice – Slavkov u Brna 1. TK	17.	7:00- 13:05	odstranění vegetace SVP, údržba žel. svršku	změna času ukonč. (pův. do 14:30) požadavek KORDIS	BNO	
318	32A05020	Slavkov u Brna – Blažovice 2. TK	16.	7:00- 13:05	odstranění vegetace SVP, údržba žel. svršku	změna času ukonč. (pův. do 14:30) požadavek KORDIS	BNO	
320	33139 A	Zaječí záhlaví 1. TK směr Podivín, TV lichá, Zaječí – Podivín 1. TK+TV	7.	8:20- 15:40	údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ+VNJR změna termínu (pův. 5.8.) - uvolnění termínu pro přesun výluky 33142 C	BNO	
320	33139 B	Zaječí záhlaví 2. TK směr Podivín, TV sudá, Podivín – Zaječí 2. TK+TV	10.	8:20- 15:40	údržba TV, ÚO, ÚD	NVÚ+VNJR změna termínu (pův. 6.8.) - uvolnění termínu pro přesun výluky 33142 C	BNO	
320	33142 A	Brno-H. Heršpice SK 606, 606a+TV, část SK 96 jen TV, část SK 98 jen TV	10.,11.	8:00- 16:00	betonáž základů stožárů TV, stavba a vystrojení stožárů TV	NVÚ změna termínu (pův. 5.8. a 6.8.), uvolnění termínu pro přesun výluky 33142 C	CPS	D1 Brno jih
320	33142 C	Brno-Horní Heršpice SK 1a bez TV, SK 1, 1a, 2, 2a jen TV, zhlaví SK 1a směr Modřice	5.,6.	9:00- 16:55	betonáž základů stožárů TV, stavba a vystrojení stožárů TV	NVÚ změna termínu (pův. 14. a 15. 8.) pož. zhotovitele – možno konat pouze v So, Ne	CPS	D1 Brno jih

322	33073 A	Brno-Horní Heršpice SK 603 bez TV část od náv. S603 po hroty jazyků výh. č. 614, SK 600 bez TV část od náv. S600 po nám. výh. č. 613, záhl. a zhaví 1. a 2. TK směr Střelice, SK 3, 3a, 3b, 5, 7, 9, 603, 707, 709 jen TV, SK 90 jen TV část po ÚD č. 16 směr Brno hl.n., Brno-H. Heršpice St. sil. - Střelice 1., 2. TK jen TV	7./8.	23:15- 4:10	montáž a demontáž ochranných sítí na mostě D1-231.1	ZP změna termínu (pův. 21.8./22.8.), požadavek zhotovitele CPS	CPS	most D1-231.1
322	33073 B	Střelice TV celá	7./8.	23:15- 4:10	technologické vypnutí TV z důvodu konání výluky A	LNT změna termínu (pův. 21.8./22.8.), požadavek zhotovitele CPS	CPS	most D1-231.1
322	33106 L	Moravské Budějovice SZZ, sděl. zařízení	11.	8:00- 18:00	přemístění hlav. a zálož. pracoviště ovládání ZZ JOP do def. DK, přemístění a aktivace sděl. zař. do def. DK v dopravně M. Budějovice	změna termínu (pův. 6.8.), navýšení rozsahu stavebních úprav ve stávající DK	BNO	
324	33153 A	Žďár nad Sáz. – Sázava u Žďáru 2. TK+TV, Žďár nad Sáz. SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 38, záhl. a zhl. TK 2 směr Sázava u Žďáru od nám. výh. č. 38 po náv. 2S, TV sudá	30.	8:30- 15:00	údržba TV	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 7:50- 14:00), požadavek dopravce (pozdní nasazení EJ 650.2)	BNO	

502	33125 F	Světlá nad Sáz. část SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 21, část SK 4 od náv. L4 po nám. výh. č. 20, záhl., zhl. 2. TK sm. Leština od nám. výh. č. 20, 21 po náv. 2S	24.	7:00- 18:00	výměna LIS u Se16 v km 240,289 a výměna LIS v přípojném poli výhybek č. 26 a 30	změna def. rozsahu vyloučení (dopl. část zhlaví 2. TK, SK 2, 4.), změna času (pův. 7:00- 14:00), požadavek ST Jihlava, souběh s ROV 33125 B1 (NP Sázavka) (2.TK Světlá nad S. - Leština u Sv.)	BNO	
zrušeno:								
320	33137 A	Brno-Maloměřice záhl. TK 1K směr Brno-Židenice část od izol. styku výh. č. 50 po náv. KL, Brno-Maloměřice St.3 – Brno-Židenice TK 1K+TV	15.7.-N-2.8.	8:35 -N- 8:35	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 20	NVÚ+VNJŘ nepřiděleny finance	BNO	
320	33137 B	Brno-Židenice kol. 1a bez TV, zhl. kol. 1a směr Brno- Maloměřice St.3, kol. 1b bez TV, kol. 1a, 1b jen TV, část kol. 1 jen TV od ÚD č. 13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží	15.7.-N-2.8.	8:35 -N- 8:35	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 20	NVÚ+VNJŘ nepřiděleny finance	BNO	
320	33137 C	Brno-Židenice – Brno-Maloměřice TK 2K+TV, Brno-Maloměřice záhl. TK 2K směr Brno-Židenice od izol. styku výhybky č. 45 po náv. 2KL, SK 2d jen TV	2.8.-N-19.8.	8:35 -N- 19:40	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP	NVÚ+VNJŘ nepřiděleny finance	BNO	
320	33137 D	Brno-Židenice kol. 2a bez TV, zhl. kol. 2a směr Brno- Maloměřice St.3, kol. 2b bez TV, kol. 2a, 2b jen TV	2.8.-N-19.8.	8:35 -N- 19:40	výměna kolejnic, pražců, strojní čištění kolejového lože, oprava GPK ASP	NVÚ+VNJŘ nepřiděleny finance	BNO	

324	33153 B	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou 1.TK+TV, Žďár nad Sáz. část SK 1 od náv. L1 po nám. výh. č. 37, část záhl. a zhl. 1.TK směr Sázava u Žďáru od nám. výh. č. 37 po náv. S, lichá jen TV	31.	7:50-14:00	údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů a děličů	NVÚ+VNJŘ uvolnění termínu pro výluku 33176, přesun na září do ROV 33174 C	BNO	
------------	----------------	---	-----	------------	---	---	-----	--

Schvalovatel 4

měsíc: **srpen 2023**

datum: **25.05.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53150 E	Pardubice hl.n. kolejově zhlaví střední, včetně části koleje 8 od hrotů jazyků výhybky číslo 44XN po návěstidlo Sc8	8.-N-15.	8:00 -N- 17:00	demontáž osvětlovacího stožáru OV 03, demolice základu		SSV	stavba Pardubice
501	53150 F	Pardubice hl.n. napěťově 8e, 10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. SK	8.	8:00-17:00	demontáž osvětlovacího stožáru OV 03, demolice základu	ND, LNT	SSV	stavba Pardubice
501	53150 G	Pardubice hl.n. kolejově: 8e, 10., 12., 18a SK, + zhlaví a zhlaví TK směr Pardubice-Rosice nad Labem jeho část, napěťově: 8e, 10., 10b, 12., 12b, 14., 404., 408., 410., 412.	27./28., 28./29.,	21:40- 04:40	snesení TV nad kolejí číslo 14.	ZP, ND směr Rosice nad Labem	SSV	stavba Pardubice
501	63063 E2	Kolín – TV SK 102, 102a, 101a + zhl. směr Velim	10./11, 11./12., 12./13.8.	22:20 - 04:20	výměna TV syst. Sp6	ZP, ND; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 P	Kolín – TV SK 102, 102a	14.-N-.20.8.	7:30 - 20:00	výměna TV syst. 2F+V11+V14	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 S	Kolín – TV SK 110c, 116d, 116e	14.-N-18.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. V14	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 C	Kolín – SK 116d, 116e, 116f + zhl. směr Velim	14.-N-18.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. V11+V14	CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín

501	63063 A	Kolín – SK 102, 102a+zh. směr Velim	16.-N-20.8.	7:30 - 20:00	výměna TV syst. 2F+V11	VNJŘ, ND; CVP vrátila výl. K novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 R	Kolín – TV SK 102, 104a	16.-N-20.8.	7:30 - 20:00	výměna TV syst. 2F	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 W1	Kolín – TV SK 102a, 102b	16.-20.8.	7:30 - 20:00	výměna TV syst. V11	CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 B	Kolín – SK101a, 101b+zh. směr Velim	21.-N-25.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. 1F+V17	VNJŘ, ND; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 V	Kolín – TV SK 101, 100, 100a	21.-N-25.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. 1F	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 O	Kolín – TV SK 101b, 101c	21.-N-25.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. 1F	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 T	Kolín – TV SK 101a	21.-N-27.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. 1F+V17	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 D	Kolín – SK 107a + zh. Směr Velim	23.-N-27.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. V17+9A	CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63063 U	Kolín – TV SK 103., 103a, 105., 105a, 107., 109.	23.-N-27.8.	7:30 - 17:30	výměna TV syst. V17+9A	NVÚ; CVP vrátila výl. k novému projednání	CPS	Kolín
501	63170 H2	1. TK ČB-Poříčany, záhl. a zh. směr Poříčany od Se7 po 1L v ČB, záhl. a zh. směr ČB v Poříčanech od 1S po PPB69 v km 371,884	15./16.8.	19:00-5:00	Úprava GPK strojně.	cyklická úprava GPK	PHA	
501	63169 A3	Úvaly SK 1, 1a, 1b, 1c, 3., zh. směr PHA-Běchovice od nám. výh. č. 14 po náv. Še15 v Úvalech, zh. směr ČB od hrotů výh. č. 7 po LIS v km 386,325 v Úvalech	13./14.8.	21:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	náhrada za etapu A2	PHA	
501	63169 P3	Úvaly SK 1., 1a, 1b, 1c, 3. jen TV	13./14.8.	21:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	náhrada za etapu P2	PHA	
501	63169 C3	Úvaly SK 0., 0b.	14./15.8.	21:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	náhrada za etapu C2	PHA	

501	63169 R3	Úvaly SK 0., 0b. jen TV	14./15.8.	21:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	náhrada za etapu R2	PHA	
501	63169 B3	Úvaly SK 2., 2a, 2b, 4., 4a, zhl. směr ČB, zhl. směr PHA-Běchovice	15./16.8.	21:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	náhrada za etapu B2	PHA	
501	63169 S3	Úvaly SK 2., 2a, 2b, 4., 4a, 6. jen TV	15./16.8.	21:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	náhrada za etapu S2	PHA	
501	63002 Q3	Poříčany sudá jen TV	1./2.8.	22:00 - 5:00	stavba náv. OPřL4	výluka v minulém kole zadáná omylem do SUP (místo do SP). Proto se nepromítla v sestavě. Q3+T3	SSZ	PoVel
dílčí změny:								
501	53150 B	Pardubice hl.n. kolejově 1., 1c, 3., 5. SK + zhl. 1 TK směr přelouč, jeho část, napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice a Přelouč + SK v Pardubicích	11./12.,12./13.	23:40-04:35	úprava bran, převěšení TV	ZP; úprava vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53150 C	Pardubice hl.n. kolejově 1. SK její část, napětově: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část, + záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč, jeho část a 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. SK	25./26.,26./27.	23:40-04:35	montáž a dokončení propojení bran mezi 3. a 4. nástupištěm	LNT; úprava vyloučení a času	SSV	stavba Pardubice
501	53150 C1	Pardubice hl.n. kolejově 1. SK její část, napětově: záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část, + záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč, jeho část a 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. SK	27./28., 28./29.,	23:40-03:50	montáž a dokončení propojení bran mezi 3. a 4. nástupištěm	LNT; reetapizace etapy C, úprava vyloučení, času a data	SSV	stavba Pardubice

501	53150 D	Pardubice hl.n. kolejově 12b, + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42XN po námezník výhybky číslo 53XN, napětově: 404., 408., 410., 412. SK	22., 23., 24.	7:30-17:00	demontáž stožárů a základů starého portálu TV	NVÚ ; změna data, původně 14., 15., 16. Doplněny koleje 400., 402. vlečka ČD.	SSV	stavba Pardubice
501	63170 H	1.TK ČB-Poříčany, záhl. a zhl. směr Poříčany od Se7 po 1L v ČB, záhl. a zhl. směr ČB v Poříčanech od 1S po PPB69 v km 371,884	28.8.-N-1.9.	7:00 -N- 19:00	Souvislá výměna kolejnic, pražců, ŠL, úprava GPK strojně.	VNJŘ ; Původní termín 15.8.-N-19.8.2023. Změna času zahájení.	PHA	
501	63170 S1	Český Brod: 1.SK, zhlaví směr Poříčany, od návěstidla Se7 po návěstidla S1, S3 a S5, TV nad 1., 3. SK	28.8.-31.8.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV.	Původní termín 16.8.-19.8.2023. Doplnění a změna popisu vyloučení.	PHA	
501	63063 E2	Kolín: zhlaví směr Velim od náv. Lc101, Lc100a po náv. Se142 (včetně SK 101a, 101b), zhlaví směr Velim od náv. Lc102, Lc104a po náv. Se143 (včetně SK 102a), zhlaví směr Velim od náv. Se111 po zarážedlo v km 348,320 (včetně SK 116e, 116f), zhlaví směr Velim od náv. Se116, Lc109, Lc107, Lc103a po zarážedlo v km 348,510 (včetně SK 107a), napětově 102., 102a, 101a, 110c, 116d, 116e, 116f SK od ÚO 442 a ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 a ÚO 451 v km 348,530	10./11., 11./12., 12./13.	22:20 - 4:20	Výměna TV syst. Sp6.	ZP, ND ; doplnění a upřesnění vyloučení TV	CPS	
501	63063 P	Kolín: napětově 102., 102a, 110c, 116d, 116e, 116f SK od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470	14.-N-20.8.	7:30 -N- 20:00	Výměna TV syst. 2F+V11+V14.	NVÚ ; doplnění a upřesnění vyloučení TV	CPS	
505	53133 A	Opatovice n. L.-Pohřebačka: TK+TV; Opatovice n. L.-Pohřebačka: SK č. 3, 5, 7, 7a +TV, výh. č. 8, 10; záhl. a zhl. směr Plačice, jeho část od náv. PS po nám. výh. č. 11 a 13	14.-N-16.	8:00 -N- 18:00	Oprava přejezdu P4096 v km 2,040; svařování v kol. č. 3, oprava výh. č. 8 a 11.	ZP; doplnění vyloučení o SK č. 7a + výh. č. 10 (bez vlivu na provoz)	HKR	

zrušeno:								
501	63170 T1	Poříčany lichá jen TV	16.8.-19.8.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV.	Pouze výluka podle 63170, etapa S1.	PHA	
501	63169 A2	Úvaly SK 1, 1a, 1b, 1c, 3., zhl. směr PHA-Běchovice od nám. výh.č.14 po náv. Se15 v Úvalech, zhl. směr ČB od hrotů výh.č.7 po LIS v km 386,325 v Úvalech	16./17.8.	19:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	nahrazeno etapou A3	PHA	
501	63169 P2	Úvaly SK 1., 1a, 1b, 1c, 3. jen TV	16./17.8.	19:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	nahrazeno etapou P3	PHA	
501	63169 C2	Úvaly SK 0., 0b	17./18.8.	19:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	nahrazeno etapou C3	PHA	
501	63169 R2	Úvaly SK 0., 0b. Jen TV	17./18.8.	19:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	nahrazeno etapou R3	PHA	
501	63169 B2	Úvaly SK 2., 2a, 2b, 4., 4a, zhl. směr ČB, zhl. směr PHA-Běchovice	18./19.8.	19:00-5:00	Montáž přejezdu v km 387,455(P4933).	nahrazeno etapou B3	PHA	
501	63169 S2	Úvaly SK 2., 2a, 2b, 4., 4a, 6. jen TV	18./19.8.	19:00-5:00	Práce mechanizace pod TV.	nahrazeno etapou S3	PHA	

Schvalovatel 5

měsíc: srpen 2023

datum: 25.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63180 A2	P.Smích.-odb.Závodiště 1., 2. TK+TK	4./5.,5./6.	22:20-4:20	demolice říms	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 B1	P.Krč-P.Braník-P.Modřany TK, P.Braník celá	1.-4.,7.	7:30-17:30.	stavba TZ	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 E1	P.Vršovice-P.Krč TK+TV	8.-11.,14.-18. 21.-25.,28.-31.	7:30-17:30.	stavba TZ	ZP+ND	SSZ	Branický most
524	63161 S1	P.H.Počernice-Mstětice 1. TK+TV	20.	8:00-18:00	dmt TV syst. č. 1	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 R8	P.Vysočany-výh.Skály 1. TK	21.,22.	17:00-20:00	seřazení soupravy KP před odvozem		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 Q6	výh.Skály sat./ČM záhlaví a zhlaví 2., 4. SK	21., 23.8.	0:40 - 4:00	přesun PKP	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 B7	P.H.Počernice-výh.Skály 2. TK+TV	22./23.,23./24.	22:40-4:20	dmt výh. č. 2 a 3	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63161 P	P.H.Počernice sudá+TV, vysočan. a mstětické záhlaví a zhlaví	25.-N-28.	20:40- N-4:20	dmt TB	do již ZP+ND 63034 F9	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63206 A	vých.Skály-P.Vysočany TV 2. TK, vých.Skály přilehlé vysoč. záhlaví +TV 2., 4. SK	25.-N-26.	20:40 -N- 20:40	výstavba lávky v km 11,220 montáž ocelové konstrukce	do již ZP+ND 63034 F9	CPS	Rajská Zahrada
524	63206 B	P.Vysoč-vých.Skály TV 1., 0. TK, vých.Skály přilehlé vysoč. záhlaví	26.-N-28.	20:40- N-4:20	výstavba lávky v km 11,220 montáž ocelové konstrukce	do již ZP+ND 63034 F9	CPS	Rajská Zahrada
525	63216 B	P.Malešice-P.Běchovice 1. TK+TV, P.Malešice běch. záhl., zhl.+1a SK +TV 1a, 1., 1b SK	3.-N-12.	7:00 -N- 18:00	ASP, vým. pražců, demontáž a zpětná montáž výhybek	NVÚ	PHA	
525	63216 C	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví od náv. 2L po IS mezi vých. č. 3 a 5 +TV 6a, 2., 4., 2b, 2a SK	3.	15:00- 20:00	demontáž a snesení vých. č. 1	ZP+LNT , P.Malešice- P.Běchovice	PHA	
525	63216 C1	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví od náv. 2L po IS mezi vých. č. 3 a 5 +TV 6a, 2., 4., 2b, 2a SK	8.	8:00- 13:00	zpětná montáž vých. č. 1	ZP+LNT , P.Malešice- P.Běchovice	PHA	
525	63216 H	P.Malešice běchovické záhlaví od náv. Se6 po nám. vých. č. 10b	9.	11:00- 13:00	ASP koleje 1a	operativně 1x30 min.	PHA	
525	63216 D	P.Běchovice-P.Malešice 2. TK+TV, P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví od náv. 2L po IS mezi vých. č. 3 a 5 +TV 6a, 2., 4., 2b, 2a SK	13.-N-23.	7:00 -N- 18:00	ASP, vým. pražců, demontáž a zpětná montáž výhybek	LNT	PHA	
525	63216 E	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví mezi náv. Se6 a 1L +TV 1a, 1., 1b SK	13.	15:00- 20:00	demontáž a snesení vých. č. 2 a 3	ZP P.Malešice- P.Běchovice	PHA	
525	63216 E1	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví mezi náv. Se6 a 1L +TV 1a, 1., 1b SK	19.	8:00- 13:00	zpětná montáž vých. č. 2 a 3	ZP P.Malešice- P.Běchovice	PHA	

525	63216 F	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví od IS mezi výh. č. 3 a 5 po hroty jazyků výh. č. 5	20.	11:00-13:00	ASP výhybek č. 2, 3, 5	ZP P.Malešice-P.Libeň, operativně 2x30 min.	PHA	
525	63216 G	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví mezi náv. Se6 a 1L	20.	13:00-15:00	ASP spojek 1/2, 3/6	ZP P.Malešice-P.Běchovice	PHA	
525	63216 G1	P.Malešice běch. záhlaví a zhlaví mezi náv. Se6 a 1L	22.	11:00-13:00	svařování ve spojkách 1/2, 3/6	ZP P.Malešice-P.Běchovice	PHA	
525	63216 A	P.Malešice-P.Hostivař TK, P.Maleš. 3a SK+zhaví od náv. Hsc po koncový styk výh. č. 31	26.	8:00-16:00	odstranění defektoskopických závad, navaření srdcovky výh. č. 33	ZP	PHA	
702	93102 D	Vlastec-Záhoří TK, Vlastec 2. SK+část 1., 3. SK od km 45,200 k nám. výh. č. 2, 3 Záhoří celá	7.-N-11.	6:40 -N-15:10	výměna DVK, odstranění závad MV, TSO výhybek 2, 3 včetně přípoj. polí	ZP+ND	PLZ	
704	92H04010	Nemanice NS	23.-N-24.	7:00 -N-14:00	propojení přírodních vedení 110 kV v TT Nemanice (práce EG.D)	E	PLZ	
dílčí změny:								
523	63180 C	P.Krč 3. SK+TV 1., 2., 3. SK	7.8.-N-21.10.	7:30 -N-7:30	budování kabelovodu, techn. budovy	pův. 12.8.-N-30.9., + přivýloučení TV	SSZ	Branický most
515	63198 A	Ratboř-Bečváry TK	16.	9:05-16:55	geoprůzkum pro VRT	ZP+ND, úprava času-požadavek dopravce, pův. 8:00-15:00 hod.	SSZ	VRT
zrušeno:								
702	93102 D	Vlastec-Záhoří TK	9.,10.	6:40-15:10	výměna DVK, odstranění závad MV.	nově upraveno vymezení i čas	PLZ	

Schvalovatel 6

měsíc: srpen 2023

datum: 26.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
709	93138 A	Hluboká nad Vltavou – Zliv TK + TV, Hluboká nad Vltavou celá dopravna + TV	26./27.	21:55- 5:30	odstranění havarijního stavu trakčních podpěr v úseku Hluboká nad Vltavou – Zliv	ZP+ND	PLZ	
709	93138 A1	Hluboká nad Vltavou – Zliv TK + TV, Hluboká nad Vltavou celá dopravna + TV	27./28.	23:40- 4:15	odstranění havarijního stavu trakčních podpěr v úseku Hluboká nad Vltavou – Zliv	ZP	PLZ	
716	93118 B	Radomyšl – Strakonice TK	29.8.-N-14.9.	7:50 -N- 18:15	TSO traťové koleje formou celkové výměny kolejového roštu v km 41,625-42,625 s odstraněním zavedené PJ, běžná údržba žel. svršku, havarijní stav – zjištěné rozsáhlé defektoskopické vady kolejnic	ZP+ND	PLZ	
716	93118 A	Sedlice – Radomyšl TK, Radomyšl celá dopravna	29.-31.	7:50- 16:10	běžná údržba železničního svršku	ZP+ND	PLZ	
dílčí změny:								
711	93120 A	Plzeň hl.n. SK 6c, 6d, 6e + TV, Plzeň hl.n. záhlaví směr Plzeň-Valcha + TV (etapy E34 a E35), Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha TK + TV, Plzeň-Valcha celá dopravna + TV, Plzeň-Valcha – Dobřany TK + TV	22.8.-N-1.9.	7:45 -N- 13:35	výměna kolejnic, cyklická oprava výhybek č. 4, 11, 12 v dopravně Plzeň- Valcha, oprava GPK, DVK, odstranění vegetace, výměna šterkového lože, oprava přejezdu km 95,436 (P885), zřízení BK, BOTV	ZP+ND původně začátek výluky v 7:35, změna na žádost ČD	PLZ	
713	93081 A	Plzeň hl.n. část 1. SK mezi návestidly Sc1 – Lc1, TV SK 1,1b,0,0b (etapa E5)	1.-19.	8:10- 17:40	montáž krytiny, podbití a antiholub opatření nástupištního přístřešku podél celé výpravní budovy	LNT změna vymezení, původně část SK od Sc1 do km 103,572, změna na žádost CDP	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl.n.

713	93081 B	Plzeň hl.n. část SK 102a mezi návěstidly Sc102a - Lc102a, TV SK 102, 102a (etapa E16)	22.-28.	8:20-17:40	montáž krytiny, podbití a antiholub opatření části nástupištního přístřešku	LNT změna vymezení, původně část SK od Sc102a do km 349,118, změna na žádost CDP	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl.n.
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: srpen 2023

datum: 29.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63204 A	Nymburk hl.n. 101,105; napětově 101-105, 105b	7.	7:30 - 11:30	oprava osvětlovacích stožárů	nevyhovující stav	PHA	
502	63204 B	Nymburk hl.n. 105,109; napětově 101-109, 105b, 109b	14.	7:30 - 11:30	oprava osvětlovacích stožárů	nevyhovující stav	PHA	
503	63215 A	Lysá n/L., zhl. Směr Kostomlaty n/L. od nám. v. č. 18 po Se12	24.-N-27.	7:00 -N- 19:00	oprava výhybky č. 15.	přesun z 09/23	PHA	
503	63215 B	Lysá n/L. SK 2., 2a., 4., 4a jen TV	24., 25.	9:00-19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ+ LNT přesun z 09/23	PHA	
503	63215 B1	Lysá n/L. SK 2., 2a., 4., 4a jen TV	26.,27.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ +LNT přesun z 09/23	PHA	
503	63092 B1	Stará Boleslav – Dřísy: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Dřísy od IS v km 348,886 (mezi nám. výh. 16 a 19) po náv. 2S. Dřísy: záhl. směr St. Boleslav od náv. Se4 po náv. 2L.	1. - 4., 16.-17., 22. - 31.8.2023	7:30-17:30	stavba TZ, TP	Administrativní srovnání termínů dle CSV po CVP.	PHA	
503	63092 S1	Stará Boleslav napětově lichá	5., 6.	7:30 - 17:30	stavba TS	opravná práce, požadavek stavby	PHA	

503	73226 B1	V. Žernoseky – Litoměřice d. n. 1. TK+TV	23./24.	23:35- 4:35	výstavba TB a TP s konzolemi nad oběma kolejemi, převěšení TV	ZP+ND	SSZ	
503	72A30911	Boletice n.L. - V.Březno 1.TK+TV	25.	7:00- 17:00	oprava přejezdů v km 441,459 a v km 443,316, strojní úprava GPK		UNL	
503	73307 B	Boletice n.L. sudá + TV, velkobřezenské zhl.	21.,22.	7:00- 15:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, svaz dřeva, odstranění porostu strojně	NVÚ, přesun ze 4., 5.9.2023 původně jako ROV B 72C30804	UNL	
511	53171 A	Rovensko p. Troskami – Hrubá Skála TK	14./15.	19:40 - 4:50	geotechnický průzkum	ZP	HKR	
527	73280 A	Roudnice n.L. - Hněvice 1. TK+TV Hněvice 1c SK+TV	31.	7:15- 20:00	vým.jazyka a opornice výh. 32, svařování, vým. čelistových závěrů výh. 32	NVÚ	UNL	
537	63131 D	P. Satalice SK 9	18.-N-24.	7:00 -N- 18:00	mnt, dmt PKP		SSZ	Mstě_Vys
537	63131 E5	P. Satalice – Skály výh. TK+záhl.Skály	21., 23.	0:50 - 4:00	přesun PKP	ZP	SSZ	Mstě_Vys
537	63203 A	Mladá Boleslav hl.n. 7. SK	7.	8:00- 17:00	geoprůzkum		SSZ	
537	63203 B	Mladá Boleslav hl.n. 6. SK	8.	8:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	
537	63203 C	Mladá Boleslav hl.n. 4. SK	9.	8:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	
537	63203 D	Mladá Boleslav hl.n. 1. SK	10.	8:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	
537	63203 E	Mladá Boleslav hl.n. 3. SK	12.	8:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	
537	63203 F	Mladá Boleslav hl.n. 5. SK	13.	8:00- 16:00	geoprůzkum		SSZ	
540	53161 A	Brniště záhlaví a zhlaví TK směr Mimoň včetně výhybky č. 1	7./8.	23:30- 4:00	geotechnický průzkum – přejezdu P3408 v km 107,262 a výhybku č. 1	ZP	HKR	
540	53161 B	Brniště výhybka č. 3 a kolej č. 2	8./9	23:30 - 4:00	geotechnický průzkum – výhybky č. 3 a koleje č. 2		HKR	
540	53161 C	Brniště výhybka č. 4 a kolej č. 3	9./10.	23:30 - 4:00	geotechnický průzkum – pro výhybku č. 4 a kolej č. 3		HKR	

542	53173 A	Lomnice nad Popelkou výh. 1, 10 a SK 1	7./8.	21:10 - 4:50	geotechnický průzkum	ZP	HKR	
542	53173 B	Lomnice nad Popelkou kolej č. 2	8.	8:00 - 10:00	geotechnický průzkum		HKR	
542	53173 C	Lomnice nad Popelkou kolej č. 3	8.	10:00 - 12:00	geotechnický průzkum		HKR	
dílčí změny								
503	73307 A	V.Březno – Boletice n.L. 2. TK+TV Boletice n.L. část záhl. po náv. Se4	21.-N-23.	7:00 -N- 17:00	oprava přejezdu v km 449,109	původně ROV B 72C30891	UNL	
502	63046 C2	Libice n/Cidlinou – Poděbrady 1.+ 2. TK	5./6. - 7./8.	22:30 - 4:30	osazení nosníků 1. a 2. pole	ZP, pův. termín 9./10. - 11./12.8. přesun z důvodu nevhodného souběhu	CPS	Libice nadjezd
502	63046 D1	Libice n/Cidlinou – Poděbrady 1. TK	28. - 31.	8:30 - 20:30	sanace pilíře P2	pův. termín 24. - 29.8. z důvodu nevhodného souběhu VNJR	CPS	Libice nadjezd
503	73243 A	Boletice n.L. - DC vých. 2. TK+TV DC vých. výh. č. 2, 3	27.	8:00- 17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 2, svařování, navaření opornice výh. č. 3	původně 13.8.2023 - přesun kapacit do zákrytu se ZP na DB	UNL	
527	63184 B	Libčice n/Vlt SK 2, 4, 2a, 2b, v. č. 13, 15, 18	8.-N-9.	7:00 -N- 7:00	oprava výh., výměna výh. součástí, LISů, podbíjení	pův. termín 6.-N-7.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 C	Libčice n/Vlt sudé SK jen TV	8.	7:00 - 19:00	práce mechanizace pod TV	pův. termín 6.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 D	Libčice n/Vlt SK 1b + záhl. kralupské, od náv. 1S po nám v. č. 16	9.	1:10 - 4:10	podbíjení spojek (15/16, 17/18)	ZP, pův. termín 7.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 A	Libčice n/Vlt - Kralupy n/Vlt 2. TK + obě záhl./zhl. + TV	8.-N-12.	7:00 -N- 19:00	TSO TK, TSO přejezdu v km 434,166 a v km 434,685	pův. termín 6.- N-10.8. VNJR	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 E	Kralupy n.Vl. záhl., zhl směr Libčice nad Vltavou, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se7 a námezník výh. č. 106a	10.	1:10 - 4:10	podbíjení spojek (101/102,103/106a)	ZP, pův. termín 8.8. - nelze po TK 1 Kralupy – Libčice	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 G	Libčice n/Vlt SK 1, 1a, 1b, 3, 3a, v. č. 14, 16, 17 + TV	13.-N-14.	7:00 -N- 7:00	oprava výh., výměna výh. součástí, LISů, podbíjení	pův. termín 11.-N-12.8.	PHA	Cykl. podbíjení

527	63184 F	Kralupy n/Vlt - Libčice n/Vlt 1. TK + obě záhl./zhl. + TV	13.-N-17.	7:00 -N- 19:00	TSO TK, TSO přejezdu v km 434,166 a v km 434,685	pův. termín 11.- N-15.8. VNJŘ	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 H	Kralupy n/Vlt zhl.směr Libčice n.VI., jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se7	15.-N-16.	7:00 -N- 7:00	oprava výh., výměna výh. součástí, vým.a vevaření LISŮ	pův. termín 13.- N-14.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 I	Kralupy n/Vlt zhl. směr Libčice nad Vltavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo S101	14.	17:00 - 21:00	podbíjení výh. č. 108ab a 111ab	pův. termín 12.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 J	Kralupy n/Vlt zhl. směr Libčice nad vltavou, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo S102	14./15.	21:00 - 4:10	podbíjení výh. č. 109ab a 112ab	pův. termín 12./13.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 I1	Kralupy n/Vlt zhl. směr Libčice nad Vltavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo S101	15.	1:10 - 4:10	podbíjení spojkek 108ab/112ab, 109ab/111ab	ZP , pův. termín 13.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 I2	Kralupy n/Vlt zhl. směr Libčice nad Vltavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo S101	16.	7:00 - 19:00	oprava výhybek č. 108ab a 111ab	pův. termín 14.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63184 J1	Kralupy n/Vlt zhl. směr Libčice nad vltavou, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo S102	17.	7:00 - 19:00	oprava výh. č. 109ab a 112ab	pův. termín 15.8.	PHA	Cykl. podbíjení
527	63188 N	Nelahozeves sudá sk. SK jen TV	31.	7:00- 12:00	práce mechanizace pod TV	zkrácení pův. do 19:00 hod	PHA	inf. po CVP
544	73248 A	DC Pr. Žleb – DC hl. n. 1. TK+TV DC hl. n. záhl. a zhl. (výh.č. 431, 439, 440)	26.	6:00- 14:00	výměna 2x LIS v km 1,380, svařování, frézování srdcovek výh. č. 431, 439, 440	původně jen 1.TK a část záhlaví, přesunuta do zákryt se ZP na straně DB	UNL	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 8

měsíc: srpen 2023

datum: 18.05.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73305 A	UL záp. 137.,137a + TV; 138. SK bez TV, zhl. stř. výh. č. 104	31.7.-N-4.8.	7:00 -N- 17:00	výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve výh. č. 104	doplněno z důvodu zrušené výluky ROV 73144 A	UNL	
531	73304 A	Žatec záp. 202., 204., 206., 208. SK jen TV, záhl. po náv. Se202	14.	7:00- 19:00	čištění příkopů	současné s etapou „B“	UNL	
531	73304 B	Žatec záp. - Žatec-Velichov 902., 902b SK + TV	14.-18.	7:00- 19:00	čištění příkopů	ZP	UNL	
533	73273 A	Cheb – SK 14. + TV SK 8., 10., 12., 14.	1.	7:00- 13:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, navýšení objemu prací	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73273 B	Cheb – SK 16. + TV SK 16., 18., 20., 22a	1.	13:10- 20:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, navýšení objemu prací	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73273 C	Cheb – SK 18., 20. + TV SK 16., 18., 20., 22a	2.	8:00- 20:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, navýšení objemu prací	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73273 D	Cheb, část stř. zhl. (VČ 312)+309. SK+TV 309., 311. SK	3.	8:00- 18:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, navýšení objemu prací	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73273 E	Cheb, část stř. zhl. (VČ 313)+305. SK+TV 305., 307. SK	4.	8:00- 18:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje, výměna pražců	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele, navýšení objemu prací	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73273 F	Cheb, záhlaví 1.TK směr Tršnice – mezi náv. 1S a Se71	5./6.	23:00- 5:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje	Jednokolejný provoz Tršnice – Cheb , dodatečný požadavek zhotovitele	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73273 G	Cheb, záhlaví 2.TK směr Tršnice – mezi náv. 2S a Se72	6./7.	23:00-5:00	odstranění původních LIS, zřízení nové bezстыkové koleje	Jednokolejný provoz Tršnice – Cheb , dodatečný požadavek zhotovitele	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
dílčí změny:								
529	63189 A	Kralupy předm. - Velvary	26.8.-N-11.9.	7:00 -N- 8:00	TSO přejezdů	ZP+ND , pův. 5.-N-21.8., nepov. uzavírka	PHA	
531	73259 C	Počerady 3. SK mezi náv. L3 – S3	31.7.-N-9.8.	7:00 -N- 14:00	výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	původně 2.-N-11.8.	UNL	
531	73259 D	Počerady lichá jen TV, napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	1.	7:00- 19:00	výměna pražců a kolejnic	NVÚ , původně 10.8.	UNL	
531	73259 D1	Počerady lichá jen TV, napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	9.	7:00- 14:00	výměna pražců a kolejnic	NVÚ , původně 11.8.	UNL	
531	73259 E	Počerady 5. SK mezi náv. L5 – S5	1.	7:00- 19:00	obsazení mechanizací	původně 4.8.	UNL	
531	73259 F	Počerady zhl. obrnické – část od náv. L3 po IS mezi výh. č. 45-46 v km 221,910	2.-N-7.	7:00 -N- 19:00	výměna pražců a výhybkových součástí výh. č. 45, oprava GPK	původně 4.-N-9.8.	UNL	
531	73259 G	Obrnice – Počerady 1. TK+TV Počerady záhl. a zhl. obrnické kol. č. 1 - část po IS mezi výh. č. 45-46 v km 221,910	5.-N-7.	7:00 -N- 19:00	výměna pražců ve výhybce č. 46, svařování, oprava GPK, čištění ŠL	původně 7.-N-9.8.	UNL	
zrušeno:								
529	63189 A1	Kralupy předm. - Velvary TK	21.8.	9:00 - 11:00	TSO přejezdů, nový ter. 11.9.	ZP+ND , nepovolená uzavírka – objížďka	PHA	
529	63189 A2	Kralupy předm. - Velvary TK	21.8.	11:30 - 19:00	TSO přejezdů, nový ter. 11.9.	ZP+ND , nepovolená uzavírka – objížďka	PHA	

531	73259 B	Počerady 3. SK + TV lichá skupina, napěťově včetně celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“	1.	7:00-19:00	výměna pražců	NVÚ, přesun na 30.7.	UNL	
531	73259 E	Počerady 5. SK mezi náv. L5 – S5	3.	7:00-19:00	obsazení mechanizací	přesun na 31.7	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: srpen 2023

datum: 25.05.2023



















VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
512	51H12001	NS Jablonné nad Orlicí	25.	7:00-15:00	práce ČEZ-Distribuce		HKR	
517	53119 A	Choceň, 5b bez TV, její část od NV č. 65 po návěstidlo Se22, Choceň, záhl. a zhl. směr Vysoké Mýto, jeho část od náv. MS po NV č. 65, Choceň – Vysoké Mýto, TK, Vysoké Mýto: celá, Vysoké Mýto – Vysoké Mýto město, TK	14., 15.	8:30-14:25	oprava povrchu na přejezdu v km 6,897; odstranění porostu	ZP+ND, přesun z června z důvodu kapacit zhotovitele.	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Příloha č. 4
Projednání měsíčních výlukových plánů 7/2023, 8/2023, 9/2023
Porada






















Datum konání 25.05.2023

Čas 09:00 – 12:00

Místo konání Konferenční hotel LUNA, Kouty 77, Ledec nad Sázavou, aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	012	725 982 779	rolnik@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVÁK	012	725 745 572	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
JOSEF HÁNEK	012	725 813 510	hanej@spravazeleznic.cz	
Ivona Šelcková	012	602610534	selckova@spravazeleznic.cz	
Jana Koldáčková	012	725 913 401	koldacka@spravazeleznic.cz	
Michal Ryšavý	02 BRNO	972646461	Rysavam@spravazeleznic.cz	
Marek Ryšavý	02 BRNO	972646597	Rysavm@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Marek	02 BRNO	972646461	Marek@spravazeleznic.cz	
FILIP DOŠKOCIL	02 BRNO	972625982	DOŠKOCIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KADIMÍR ŽELINKA	SŽ ÚNL	722472514	ZELINKA.V@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ ÚNL	972424285	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav JANČÍČKO	SŽ OM	724 024977	JANCICKO@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
HELENA ROZSYPALOVÁ	MTS S.R.O.	702124221	ROZSYPALOVA@METRANSRAIL.EU	
Jiří Buzovský	ČD Cargo a.s.	725 708989	jiří.buzovsky@cdcargo.cz	
Václava KUBÍČKOVÁ	02 PRÁHA	972522444	Kubickova@spravazeleznic.cz	
Michal KŘEJČÍ	SŽ OM	725 440 756	KREJCI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ ŠTEHLÍK	02 - 012	972424202	stehlik@spravazeleznic.cz	
JUŘAN ŠTOLARÍK	SŽ - 012	602665831	stolarik@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Luboš Mokříž	SŽ-GR-012	604 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ-CČ-012	602 667 877	Novak@spravazeleznic.cz	
Jana Vlasatá	SŽ-GR-012	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	OR PHA	607 013 012	kalousdil@spravazeleznic.cz	
PAVEL KROSESKA	SŽ SSU	724 932 376	KROSESKA	
Josef Valach	—	— 77	Valach@	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	DOB	702 147 040	STEPAN@AD.CZ	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRKA VRAHOVKA	SŽ 015	602 394 408	VRAHOVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
František Novák	SŽ 015	604 252 262	novak@spravazeleznic.cz	
ŠIBEK ŠIP	GR 015	606 776 384	SHIP@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VEROVKA	GR 015	602 172 663	verovka@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ GR 012	725 805 707	Kunik@spravazeleznic.cz	
Olga VÍŠKOVÁ	OR 012	942 424 103	vishkova@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁLEK	SŽ OR 01A	725 778 377	kotalek@spravazeleznic.cz	
MARCELA BALÁŽOVÁ	SŽ OR 01A	724 567 042	balazova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-GR-015	724 993 908	JelinekV@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ PRAHA	702 209 093	Moravka@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR-HKR	724 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
HANA ŘEŤHON	SŽ GR 012	601 385 020	RETHONIH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
				

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jindřich Vohnout	Gepard Express, SE	723 187 132	vohnout@gepard.com	MS Teams
Mojmír Bursa	SŽ, s. o. GŘ O12	607 968 945	bursa@spravazelezni.cz	MS Teams
Wojciech Gawliński	PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.	724 577 716	wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	MS Teams
Lukáš Hejna	SŽ, s. o. /Centrum techniky a diagnostiky	720 066 782	hejnalu@spravazeleznic.cz	MS Teams
Martin Buchta	DBCCZ	722 960 866	Martin.buchta@deutschebahn.com	MS Teams
Martin Zahradka	IDSK	722 450 063	zahradka.martin@idsk.cz	MS Teams
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	MS Teams
Hynek Richter	Leo Express s. r. o.	777 490 022	hynek.richter@le.cz	MS Teams
Marek Vyda	RegioJet, a. s.	608 453 855	marek.vyda@regiojet.cz	MS Teams
Petr Lněnička	CDP Praha	702 292 252	LnenickaP@spravazeleznic.cz	MS Teams
Pavel Jankrle	OPI OŘ Ostrava	724 157 980	jankrle@spravazeleznic.cz	MS Teams
Richard Palach	PKP CARGO INTERNATIONAL a. s.	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	MS Teams
Michal Vlášek	RegioJet ÚK a. s.	602 397 376	michal.vlasek@regiojet.cz	MS Teams
Radek Papež	KÚ Královéhradeckého kraje	737 950 750	rpapez@kr-kralovehradecky.cz	MS Teams
Patrik Benna	Krajský úřad Pardubického kraje	466 026 866	patrik.benna@pardubickykraj.cz	MS Teams
Václav Macek	Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy	225 131 340	vaclav.macek@mdcr.cz	MS Teams
Petr Prokeš	ARRIVA vlaky s.r.o.	775 240 021	petr.prokes@arriva.cz	MS Teams
Petr Moravec	SVOD Bohemia	602 726 726	petr.moravec@svodbohemia.cz	MS Teams