

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 62708/2023-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 85/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 14.09.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2023

Dne 31.08.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z porady
Příloha č. 3 – Změnové tabulky říjen a listopad 2023
Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PESTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2023

Datum konání 31.08.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – prosinec 2023
5. Projednání změn MP – říjen 2023
6. Projednání změn SUP – listopad 2023
7. Projednání změn SP – prosinec 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Upřesnil program plánované porady k rozeslaným dopravním studiím, která se uskuteční v Praze, ve čtvrtek dne 07.09.2023 od 10:00 hod., v budově Správy železnic, státní organizace, Dlážděná ulice 1003/7, v zasedací místnosti ve 2. patře (dveře č. 232). V rámci dané porady bude řešena zejména problematika sporných výluk z projednávaného návrhu RPV pro rok 2024 na VR 305 (stavba Lipník nad Bečvou – Drahotuše) a VR 501 (dokončovací práce na stavbě v ŽST Pardubice hlavní nádraží). Případně i problematika výluk na VR 301 (v úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava-Svinov). V současné době ještě Správa železnic, státní organizace ze strany ostatních subjektů neobdržela k rozeslaným studiím zpětnou vazbu. V této souvislosti požádal přítomné o zaslání případných připomínek či dotazů, nejlépe v takovém časovém horizontu, aby mohly být Správou železnic, státní organizací zpracovány a následně na výše uvedené poradě řešeny. Dalším tématem, které bude v rámci této porady diskutováno je požadavek nákladních dopravců na možné spojování vlaků.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který během jednání:

- Vzhledem ke skutečnosti, že dochází, a ještě bude docházet k dodatečnému doplňování výluk pro geotechnické průzkumy, zopakoval dlouhodobé stanovisko GŘ O12. Výluky traťových kolejí, které budou generovat potřebu ND mohou být konány pouze v noční době s minimálním omezením pro osobní dopravu. Výluky pro geotechnické průzkumy, které budou snižovat kapacitu pouze staničních kolejích (bez zastavených provozů a omezení traťových kolejí) mohou být konány i v denní době.

- Upozornil na rozsáhlost projednávaných doplnění a změn u výluk, ke kterým dochází, a ještě bude docházet v rámci týdenních plánů, zejména z důvodu působení více faktorů. Značná část výluk je doplněna na základě výsledků jízdy měřících vozů, které odhalily závady s určeným termínem odstranění, vyžadující v některých případech akutní řešení a odsun již naplánovaných výluk. Dalším významným faktorem jsou probíhající brousící kampaně vyžadující zapojení zahraničních strojů s vyšší kapacitou a účelností, které mají smluvní nasazení. Jsou doplňovány i výluky pro výměny hákových závěrů na některých výhybkách, a to v celé síti SŽ. Je snahou vyměňovat tyto komponenty v rámci naplánovaných výluk, ale ne vždy je to možné. Dalším faktorem mající vliv na rozsáhlost změn je, že na podzim má docházet i ke spuštění plánovaných staveb, které v současné době ještě nejsou plně připraveny. Dochází postupně k podpisu smluv se zhotoviteli. Na základě přímého seznámení zhotovitele se stavenišťem může při rozjezdu staveb docházet k dalším úpravám v plánech výluk. Negativní vliv na včasnou realizaci naplánovaných a již probíhajících výluk má v poslední době i nepříznivé počasí. Může docházet k překročení termínů ukončení výluk, což má z koordinačního hlediska za následek dalších změn v termínech výluk již naplánovaných.
- V návaznosti na předchozí odstavec pro informaci představil známé změny u zářijových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 1, 2, 3, které budou zapracovány do týdenních výlukových plánů. Prezentované změny jsou znázorněny v následující tabulce.

Změnová tabulka – září 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23474 A	Petrovice u Karviné SK 4a, 14 bez TV, SK 4a, 12, 14, 16, 18, 20 jen TV, záhl., zhl. od nám. výh. č. 34 po IS mezi výh. č. 43 a 46	12.,13.,14.,15.	10:00-21:00	Odstranění havarijního stavu kabelovodu po nepříznivých klimatických podmínkách.	Havarijní stav.
301	23474 B	Petrovice u Karviné SK 2, 4a bez TV, sudá jen TV, zhl. od nám. výh. č. 46 po náv. Se23	16.,17.	10:00-21:00	Odstranění havarijního stavu kabelovodu po nepříznivých klimatických podmínkách.	LNT. Havarijní stav.
301	23474 C	Dětmorovice SK 1+TV, SK 3, 3a, 5 jen TV	10.9./11.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	NVÚ
301	23474 D	Dětmorovice SK 8+TV, SK 6 jen TV	11.9./12.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	NVÚ
301	23474 E	Petrovice u Karviné – Petrovice u Karviné st. hr. 1. TK+TV, Petrovice u Karviné SK 1 bez TV, lichá jen TV, záhl., zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po nám. výh. č. 17	12.9./13.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	NVÚ
301	23474 F	Petrovice u Karviné SK 1 bez TV, lichá jen TV	13.9./14.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	NVÚ
301	23474 G	Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné 2. TK+TV, Petrovice u Karviné SK 2 bez TV, sudá jen TV, záhl., zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po nám. výh. č. 14	14.9./15.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	LNT
301	23474 H	Petrovice u Karviné SK 2 bez TV, sudá jen TV	15.9./16.9.	22:00-2:00	Odstranění havarijního stavu po jízdě měřícího vozu TV.	LNT
305	A 20012 A	Bohumín SK 7, 9 bez TV	22.-N-24.	16:00-N-9:00	Montáž/demontáž konstrukcí v rámci přístupových cest.	NDŽ 2023

305	A 20012 B	Bohumín SK 11, 13, 351 bez TV, zhl. od náv. Se17 po náv. Se 20 až Se25, zhlaví od nám. výh. č. 311, CH1 po náv. Se306	23.	8:00-18:00	Průběh akce NDŽ 2023.	NDŽ 2023
308	23287 A	Jablůnka – Valašské Meziříčí 2. TK+TV	18.-N-19.	7:30-N-10:00	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 21. - 22.08.2023.
308	23287 B	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	19.-N-24.	12:00-N-9:45	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 22. - 27.08.2023.
308	23287 B1	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	21.	0:00-3:35	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	ZP, na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 23.08.2023.
308	23287 C	Jablůnka – Valašské Meziříčí 2. TK+TV	24.9.-N-1.10.	9:45-N-11:30	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 27.08. - 03.09.2023
308	23287 C2	Valašské Meziříčí – Jablůnka zabezpečovací zařízení PZZ v km 27,729 (X37)	24.	9:00-12:00	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 27.08.2023
324	33129 D1	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	17.	0:20-3:00	Přeložka kabelu CETIN.	ZP, CPS, změna termínu konání (pův. 03.09.), požadavek zhotovitele.
dílčí změny:						
308	23287 Z	Valašské Meziříčí – Jablůnka zabezpečovací zařízení PZZ v km 27,704 (P8053)	21.9.-N-1.10.	0:00-N-3:35	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, pův. 22.08. - 03.09.2023.
zrušeno:						
308	23287 C1	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	3.	0:00-03:35	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	ZP, na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, přesun na 01.10.2023.
308	23287 D	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	3.-N-4.	13:30-N-17:15	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053).	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, přesun na 01. - 02.10.2023.
316	33165 G	Rohatec výhybka č. 4	26.	7:10 - 10:00	Frézování výhybky č. 4.	Přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ.
316	33165 H	Hodonín výhybka č. 12	26.	10:40 - 13:30	Frézování výhybky č. 12.	Přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ.
316	33165 I	Hodonín výhybka č. 18	26.	13:35 - 16:30	Frézování výhybky č. 18.	Přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ.
320	33180 F	Lanžhot st.hr. - Lanžhot R 6kV TZZ 1., 2. TK	19.-N-18.	0:00-N-10:00	Vypnutí R 6kV z důvodu prací na straně ŽSR.	

Zástupce OŘ Brno, Ing. Jaroslav Macálka během jednání:

- Informoval o skutečnosti, že probíhající nepřetržité výluky na VR 318 dle ROV 33158 etapy A až E v úsecích Hodonín – Mutěnice (včetně) – Čejč (včetně) – Kobylí na Moravě budou ukončeny již dne 06.10.2023 ve 14:00 hod. Následně bude v daném úseku možno o víkendu provozovat pravidelnou osobní dopravu.

Zástupkyně OŘ Ostrava, Bc. Marcela Balážová během jednání:

- Informovala o skutečnosti, že probíhající nepřetržitá výluka na VR 310 dle ROV 23288 etapa A v úseku Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda a v dopravně Domašov nad Bystřicí bude z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek překročena o tři dny, s novým termínem ukončení dne 17.09.2023. V této souvislosti dojde k úpravě navazujících výluk. Tyto změny budou zaneseny do týdenních výlukových plánů.

Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vzněl dotaz na dopravní opatření u nepřetržité listopadové výluky na VR 305 dle ROV 25027 etapy A v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše požadované v termínu 25.11.2023 – 30.11.2023.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – po dobu konání této výluky bude v celém úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše zachován dvukolejný provoz. Jízdy vlaků budou uskutečňovány v mezistaničním oddílu.

- Vyjádřil, společně se zástupcem dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřejem Štěpánem, nesouhlasné stanovisko ke konání souběhů nočních výluk dle ROV 23464 etap B, ROV 23017 etap C generujících ZP s nepřetržitými výlukami generujícími jednokolejné provozy v úseku Lipník na Bečvou – Drahotuše dle ROV 23464 etapa A, ROV 23017 etapa A. Sdružení se domnívá, že konání daných souběhů výluk ohrožuje průmysl a energetiku.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – bere výše uvedená stanoviska na vědomí a budou předmětem dalších jednání. Se stanoviskem sdružení, že dané souběhy výluk ohrožují průmysl a energetiku se však neztotožňuje.

- Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba, aby dopravci před zavedením ostrého provozu testovali systém ETCS, požádal o prověření možnosti spuštění systému ETCS na VR 501 v dřívějším než současné době plánovaném termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek sdružení bereme na vědomí a bude nadnesen na zářijové poradě s CTD. O výsledku jednání budou zástupci sdružení ŽESNAD.CZ následně informováni.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal u denních listopadových výluk na VR 305 dle ROV 25027 etap E a F v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše o zpracování VNJR a současně o přesun případných souběžných výluk na VR 305, 309 a 501 do jiných termínů.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. VNJR budou zpracovány a případné nevhodné souběhy prověřeny.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během srpnové celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – uzavřena smlouva na realizaci stavby, měsíční plány výluk na říjen a listopad (SP0) předloženy. Na začátku stavby nutno provést přeložky kabelizace ZZ a IS, které byly Projektem řešeny obecně.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – podepsána SoD, zahájení realizace v 09/2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A.

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A

Dne 20.07.2023 proběhlo předmluvní jednání, kde byly potvrzeny přípravné práce v termínu září–listopad, měsíční plány dodány.

Dle POV je do 22.12.2023 v plánu realizace aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník, včetně aktivace provizorní Odb. Jezernice A. Detailní HMG bude předložen po jmenování Odborné komise pro aktivaci ZZ, jednání svoláno na 14.09.2023. Od okamžiku zahájení prací na ZZ (předpokládáno k 25.11.2023) bude v mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník n. B. omezena maximální traťová rychlost nejvýše na 100 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – v termínu 04. – 06.10.2023, v zákrytu s pracemi OŘ Ostrava, ST, budou provedeny dokončovací práce (3. podbití, stezky atd).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – Bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka) - od 01.08.2023 výluka záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka v ŽST Vsetín a SKS ŽST Vsetín, předpoklad trvání do druhé poloviny 12/2023. V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v listopadu výluky pro betonáže základů trakčních stožárů – TK 1+TV 3x10 hodin, TK 2+TV 3x10 hodin.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3 měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 – 16:00 hod.) - zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č. 2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Dne 02.06.2023 zaslala Slovenská strana nové termíny zprovoznění mostu ve 2. TK.

1. termín ZP 13. – 25.10.2023
2. termín ZP 26.01. – 01.02.2024

Dne 20.06.2023 proběhlo jednání, na kterém Slovenská strana potvrdila nový termín ZP **13. – 25.10.2023** pro zprovoznění mostu ve 2. TK.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Od 11.04.2023 vyloučena SK 4 v ŽST Zastávka u Brna pro budování podchodu. ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – ukončeno hodnocení nabídek, z důvodu překročení předpokládané hodnoty zakázky je přepočítávána ekonomika stavby, dle dalšího vývoje mohou být do závěrečných měsíců r. 2023 žádány výluky pro přípravné práce.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“ – probíhá stavební řízení a soutěž na realizaci, aktuální předpokládaný termín „otevírání obálek“ 13. a 15.09.2023 (závislý na dotazech uchazečů).

Na 11/2023 žádány výluky pro aktivaci MPZZ ŽST Vlkov u Tišnova dle projektu stavby. Aktivace MPZZ stěžejním milníkem POV stavby (demolice stávající výpravní budovy, následná výstavba nové technologické budovy a aktivace def. ZZ v průběhu r. 2024). Může dojít ke zpřesňování žádaných výluk v závislosti na vývoji soutěže na realizaci a souvisejících jednání s odbornými složkami SŽ, bude dále řešeno na reg. VP OR Brno 9/2023.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – probíhá stavební řízení, probíhá soutěž na realizaci stavby, aktuální předpokládaný termín „otevírání obálek“ 22.09.2023 (závislý na dotazech uchazečů), výluky pro přípravné práce předpokládány nejdříve od 01/2024.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – v 09/2023 3. podbití a broušení kolejnic, v 10/2023 napěťové zkoušky TV a pantografická zkouška.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá modernizace SK 2, 4, 6 a 8 vč. nástupiště č. 3 do 10/2023, následně od 09.10.2023 do 12/2023 výluka celé SKS v souběhu se ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem stavby zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová.

Při provádění prací ve 2. TK Pardubice – Přelouč nalezeny skryté propustky a inženýrské sítě způsobující nestabilní terén a kolize v oblasti budované PHS, vyžaduje úpravy postupů prací na PHS (pyrotechnický průzkum, realizace pilot PHS, atd.) – zhotovitel žádá o dodatečné krátkodobé noční výluky 2. TK Pardubice – Přelouč v 11/2023, budou také využity již naplánované výluky v 10/2023 (bez nového omezení železničního provozu).

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – uzavřena smlouva na realizaci, probíhají přípravné práce, koordinace prací i výluk se stavbou Uzel Pardubice.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – 09/2023 práce nevyžadující výluky, od 09.10.2023 výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl. n. a Medlešice s předpokladem trvání do 12/2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa**“ – pokračuje nepřetržitými výlukami jednotlivých staničních kolejí pro jejich postupnou demontáž, které budou v polovině října zapracovány do změny ZDD. Na začátku října dojde k 8denní nepřetržité výluce traťové koleje Praha-Smíchov – Praha-Žvahov, při které dojde k aktivaci a napojení provizorního úvratového propojení mezi tratí do Prahy-Žvahova a ŽST Praha-Smíchov osobní nádraží.

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje v měsíci září a říjnu krátkodobými denními a nočními výlukami traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice a Praha-Krč – Praha-Braník pro přípravné práce. Na začátku listopadu bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci mostu, která poběží do konce dubna roku 2024, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do konce ledna roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. a 3. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich rekonstrukci, které poběží do začátku října, a nepřetržitou výlukou 1. staniční koleje v ŽST Semily pro odstranění mostního provizoria, rekonstrukci koleje, rekonstrukci nástupiště a dokončení výstavby podchodu, která poběží do začátku října.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, a nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Mstětice pro vrtání zápor budoucího podchodu, která poběží do začátku října. Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Mstětice včetně přilehlých traťových úseků pro realizaci překládky VN a NN.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci liché kolejové skupiny a zhlaví, která poběží do poloviny prosince.

Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Praha-Horní Počernice včetně navazujících traťových úseků pro aktivaci definitivního ZZ, tažení definitivní trakce a další práce potřebné k zavedení zkušebního provozu.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice”** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé části kolejiště pro rekonstrukci II. a I. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Litoměřice dolní nádraží pro rekonstrukci traťové koleje a PHS, která poběží jako překročená do konce září. Na ní bude navazovat výluka 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb”** – bude ukončená v měsíci říjnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov”** – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září. V první polovině září proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro montáž definitivní trakce, v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Bohosudov a 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Bohosudov pro rekonstrukci chabařovického záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci Teplického záhlaví v ŽST Bohosudov, která poběží do konce října. V měsíci listopadu proběhne 10denní nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Bohosudov pro dokončovací práce, na ní bude navazovat týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro dokončovací práce a komplexní opravu 4 přejezdů na této trati.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most”** – bude zahájena v listopadu bez výluk, výluky budou zahájeny na začátku května roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany”** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která bude zahájena v dubnu roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ”** – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena v únoru roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati Žatec – České Zlatníky (Obrnice)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Žatec – Lišany u Žatce, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice – Úpořiny**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Úpořiny**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – bude realizována od konce září do poloviny listopadu 47denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“, „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně) – geotechnický průzkum**“ – od 06.11. do 04.12.2023 proběhnou výluky (dle ROV 73403 a 73404) na zajištění geotechnického průzkumu (kopané sondy a vrty) pro připravovanou rekonstrukci úseku Most – Kyjice. Výluky byly řešeny přímo se zhotovitelem, který je již zasmluvněn. V některých etapách budou probíhat i opravné a údržbové práce OŘ.

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – z důvodu nedodání potřebného materiálu (výhybkové součásti) jsou přeskupeny některé výluky pro dokončovací práce na ETCS. 03. a 04.10.2023 jsou doplněny dvě nové etapy dle ROV 73229 I1a J1 (denní výluky) v ŽST Cheb a další postižené výluky jsou pak rušeny v týdenních plánech. Následně bude projednána náhrada zrušených výluk a prací (pokud nepůjde práce spojit s jinými výlukami nebo udělat mimo výluky).

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**“ – na aktuální ROV 73266 A v novém JŘ naváže ROV 73007 A (aktuálně do 31.05.2024). Sanace je rozdělena do několika fází a etap. Předpokládá se, že práce v roce 2023 a na začátku roku 2024 proběhnou bez potřeby dalšího navyšování aktuálně projednaných výluk (protlaky, práce na zajištění odvodnění lokality atd.). Na jaře 2023 se předpokládá potřeba vyloučení napětí TV nad aktuálně vyloučeným úsekem. Po realizaci sanace v aktuálně vyloučeném úseku se práce přesunou do 2. TK, kde se předpokládá výluka kolejová i napěťová (spíše krátkodobé výluky, které nedosahují rozsahu jako u 1. TK). Dále je potřeba předběžně počítat s možnými zásahy do kabelizace (přeložky) a to z důvodu uložení kabelizace v náspu (toto nebude potřeba, pokud půjde kabelizace pouze vymístit/vyvěsit). Smlouva na zhotovení 1. etapy je před podpisem, na 2. etapu se předpokládá vypsání soutěže v průběhu září 2023.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – v termínu 01.10.2023 – 30.11.2023 je požadována nepřetržitá výluka (61N) nástupiště v ŽST Aš u 1. SK a to v části mezi začátkem nástupiště (km 27,479) a úrovní návěstidla Sc1a (km 27,614) dle ROV 73402. Jízda drážních vozidel po 1. SK by byla bez omezení, avšak se zákazem zastavení, a to pro veškerou dopravu. Výluka přináší omezení pro křižování určeného omezeného počtu vlaků (So).

Důvodem požadavku je zhotovení základových konstrukcí pro budoucí osazení nástupištního přístřešku, kdy předpokládaný rozsah výkopů neumožní bezpečný pohyb cestujících ani doprovodu vlaků v tomto prostoru. Po dobu výluky nebude možné, aby cestující používali přístupovou cestu od nástupiště u SK 1a k SK 6, 8 mezi výpravní budovou a reléovým domkem. Pro usměrnění pohybu cestujících bude vyznačena a udržována přístupová cesta okolo pokladny ČD.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Chodov**“ – aktuálně bez požadavku na výluky.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Fr. Lázně**“ – předpoklad otevírání obálek 9/2023.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl.n.**“ – v říjnu a listopadu beze změn. V prosinci se bude konat 5 výluk pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace v čase 01:15 - 03:45 (resp. 01:25 - 03:55) dle ROV 93006 A (resp. 93008 A).

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – od 02.10. nepřetržitě do 22.12.2023 bude vypnuto z činnosti ETCS v 1. a 2. traťové koleji Ejovice – Plzeň hl. n. a Plzeň hl. n. – Plzeň-Křimice. Důvodem vypnutí je příprava ŽST Plzeň hl.n. na aktivaci systému ETCS, kdy se montuje cca 400 ks balíz a mění se telegramy ve stávajících balízách na vstupech do ŽST Plzeň hl. n. (ROV 95020/95002).

Stavba „**Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy – Koterov**“ – aktuálně bez požadavku na výluky. Doběhnou stávající naplánované výluky a čeká se na výsledek RPZ, následně se budou řešit potřebné výluky. Aktuálně se řeší situace kolem osazení protidotykových zábran na mostě Částkova/Lobezská a kolem VNPN.

Stavba „**Revitalizace trati Plzeň hl. n. – Klatovy (všechny stavby) – geotechnický průzkum**“ – v termínu 20.11.2023 – 04.12.2023 je požadována nepřetržitá výluka pro provedení kompletního geotechnického průzkumu v úseku Dobřany (mimo) – Klatovy (mimo). V úseku Švihov u Klatov – Klatovy budou práce koordinovány s pracemi CPS (obchvat Klatov). Zbývající úseky budou zrealizovány ve stávajících výlukách (od 8/23). Prováděny budou kopané sondy a vrty.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P691 v km 8,750 a přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá**“ – byl změněn termín aktivace PZS P691 a P705 z 22.09. na 06.10. z důvodu posunu dodávky technologie.

Stavba „**Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u Mariánských Lázní a TT Mýto u Rokycan**“ – aktuálně se plánuje termín předání staveniště. Výluky pro TT Planá u M. L. dle ROV 93155 budou ponechány pro práce OŘ a tato část investiční akce bude přesunuta z roku 2023 do roku 2024 do zákrytu se sanací svahů v úseku Pňovany – Planá u M. L. a bude potřeba přidat výluky pro betonáž základů trakčního vedení (i na požadavek OŘ). Výluky pro TT Mýto budou ještě předmětem dalšího jednání před následující reg. výlukovou poradou.

Stavba „**Optimalizace trati Beroun (mimo) – Karlštejn (mimo)**“ – probíhá vyhodnocení soutěže, řeší se další postup ohledně výluk nutných pro betonáže základů trakčního vedení. Případné výlukové požadavky budou řešeny v rámci následující regionální měsíční výlukové porady.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v říjnu byla doplněna denní výluka dle ROV 63030 S1 (08.10.). Listopad a prosinec bez požadavků na výluky.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v říjnu byly doplněny denní výluky dle ROV 63140 K1 (21. a 22.10.). Listopad aktuálně beze změn. V prosinci pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno dle ROV 63217 A a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63140 A (do 09.12. a následně pokračují v novém GVD dle ROV 63007 A+B).

Stavba „**Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice**“ – držíme ukončení stavby (výlukově) na začátku listopadu 2023.

4. Projednání výluk nad RPV – prosinec 2023

Prosincové výluky projednané na srpnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST. SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25004 A	Mosty u Jablunkova st. hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: v 1. a 2. tratové koleji	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Nad RPV. Navazujte na výluky ROV 25026 A.
301	Z-23022 E	Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 1. + TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. od náv. 1CL po Vk2	10.12.2023-20.09.2024	00:00 - 17:00	havarijní stav – odstranění důlních škod	Nad RPV. Havarijní stavy. Navazujte na výluky ROV 23345 E.
301	Z-23023 A	Havířov, 7. bez TV, 5. + TV	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 0 (výkopové práce na SK5,7 odvodnění, kanalizace, podchod, betonáž základů TV)	Nad RPV. NVÚ. Navazujte na výluky ROV 23400 D.
301	Z-23469 A	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV	02.12.2023-06.12.2023	08:00 - 15:00	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů, stavění stožárů, úprava TV	Nad RPV. VNJŘ+ND.
301	Z-23469 B	Havířov, 1., 3. + TV	02.12.2023	09:00 - 15:00	optimalizace ŽST Havířov – stavba bran TV č.45-51	Nad RPV. NVÚ+ND.
301	Z-23469 C	Havířov, 2. bez TV, 2., 6., 8., 10. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK ve směru Ostrava- Bartovice	03.12.2023-04.12.2023	07:30 - 17:30	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	Nad RPV. NVÚ+ND.
301	Z-23469 D	Havířov, 18., 20., 22. + TV	05.12.2023-06.12.2023	08:00 - 16:00	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23469 B	Havířov, 1., 3. + TV	07.12.2023	09:00 - 15:00	optimalizace ŽST Havířov – úprava TV	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
301	Z-23469 E	Havířov, 1. bez TV, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína	08.12.2023	08:00 - 17:30	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
301	Z-23023 F	Havířov, 1., 2., 6., 8. bez TV, 1., 3., 2., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. jen TV	10.12.2023-14.12.2023	22:30 - 04:30	optimalizace ŽST Havířov – stavba bran, převěšení, úprava TV	Nad RPV. LNT+ND.
305	Z-23017 B	Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 2. + TV	13.12.2023-21.12.2023	08:45 - 17:00	BC Drahotuše – Lipník – vložení výhybek odb. Jezernice A	Změna od RPV. Změna termínu a úprava rozsahu (v RPV 6N T:21.11.-26.11.) VNJŘ+ND.

305	Z-25027 H	Drahotuše , celá bez TV, Drahotuše – Lipník nad Bečvou , 1., 2. bez TV, Lipník nad Bečvou , celá bez TV, Lipník nad Bečvou – Prosenice , 1., 2. bez TV, Prosenice , celá bez TV, CDP Přerov , ost. zař.: SW TK 1 a 2 Lipník n/B – Drahotuše	01.12.2023	00:00 - 03:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - výměna SW	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-25027 F	Drahotuše – Lipník nad Bečvou , 2. bez TV	04.12.2023	12:00 - 15:00	BC LiDr – aktivace odbočky Jezernice "A", přezkoušení funkčnosti TZZ	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-25027 E	Lipník nad Bečvou – Drahotuše , 1. bez TV	04.12.2023	08:45 - 11:45	BC LiDr – aktivace odbočky Jezernice "A", přezkoušení funkčnosti TZZ	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23464 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše , 1. + TV	06.12.2023-09.12.2023	08:45 - 24:00	BC Drahotuše – Lipník – vložení výhybek odb. Jezernice A	Změna od RPV. Změna termínu a úprava rozsahu (v RPV 6N T:27.11.-02.12.) - pokračuje jako ROV 23017 A v novém GVD. VNJŘ+ND.
305	Z-23017 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše , 1. + TV	10.12.2023-12.12.2023	00:00 - 17:00	BC Drahotuše – Lipník – vložení výhybek odb. Jezernice A	Změna od RPV. Změna termínu a úprava rozsahu (v RPV 6N T:27.11.-2.12.) - navazuje na ROV 23464 A VNJŘ+ND. Navazuje na výluku ROV 23464 A.
305	Z-25002 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše , ost. zař.: ETCS	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	BC LiDr	Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 25027 C.
316	Z-25003 A	Napajedla – Otrokovice , zab. zař.: ETCS. Otrokovice , zab. zař.: ETCS. Otrokovice – Tlumačov , zab. zař.: ETCS	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	vypnutí ETCS	Nad RPV. Havarijní stavy. Navazuje na výluku ROV 25003 A.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
308	Z-23461 B	Vsetín , 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412 Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v km 37,035 po náv. Lc2a. Vsetín , 2a bez TV	01.12.2023	07:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, tažení kabelu 6kV	Nad RPV.

308	Z-23461 C	Vsetín, 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412 Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v km 37,035 po náv. Lc2a. Vsetín, 2a bez TV, Vsetín, lichá jen TV	02.12.2023	07:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, demontáž převěsu kabelu 6kV + spojka	Nad RPV. LNT.
308	Z-23461 D	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a bez TV	02.12.2023	07:00 - 17:00	rek ŽST Vsetín, demontáž převěsu kabelu 6kV + spojka	Nad RPV. ZP. Operativně 5 x 25-45 min ZP v čase výluky C.
308	Z-23461 F	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 10 v km 37,035 po náv. Lc2a. Vsetín, 2a bez TV	03.12.2023-06.12.2023	07:00 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV	Nad RPV. Souběh s ROV 23461 E.
308	Z-23461 E	Vsetín, 2., 2a jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 402	03.12.2023-06.12.2023	17:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, montáž TV	Nad RPV. LNT. Jízda vlaků el. trakce po 1. TK.
308	Z-23461 A	Vsetín – Jablůnka, 2. bez TV	05.12.2023-09.12.2023	08:00 - 24:00	Rek. ŽST Vsetín, zrušení provizorního propojení (výh. č. M1) s vlečkou TSR. Napojení vlečky TSR na výh. č. 36. Po výluce možnost obsluhy vlečky TSR, dokončovací práce, svařování, zřízení BK	Nad RPV. Výluka pokračuje dle ROV 23010 B.
308	Z-23461 G	Vsetín, 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412	06.12.2023-09.12.2023	17:00 - 24:00	rek ŽST Vsetín, nesjízdne nové TV	Nad RPV. NVÚ. Výluka pokračuje dle ROV 23010 C, spojka 5/6 pod TV.
308	Z-23010 A	Vsetín, záhl. a zhl. TK č. 2 směr Jablůnka. bude zajištěna možnost obsluhy vlečky č. 6115, Vlečka TSR Vsetín po výluce dle etapy B Vsetín, 2., 4., 4a, 6., 6b, 12., 16. bez TV, Vsetín, 14 bez TV, její část od km 37,599 po nám. výh. č. 19 Vsetín, 6a bez TV, její část od hrotu výh. č. 12 po km 37,400 Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od námezničku výh. č. 10, 14, 21, 25 stará po námezničku výh. č. 12 stará, po stavební začátek výh. č. 10 nová v km 37,035. Vsetín, zhl. od námezničku výh. č. 19 po hrot jazyka výh. č. 12. Vsetín, Vlečka č. 6314 Vlečka Vsetín (SŽ) od km 0,138 (Hraničník vlečky TSR Vsetín) po námezničku výh. č. 52 a po kusé ukončení v dopravně Vsetín Vsetín, sudá jen TV, její část od ÚO 422 v km 43,350 po izolaci v km 36,981 Vsetín – Jablůnka, 2. jen TV	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, dokončení SP4+SP5	Nad RPV. NVÚ. Výluka navazuje na ROV 23272 A.

308	Z-23010 B	Vsetín – Jablůnka, 2. bez TV	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, zrušení provizorního propojení (výh. č. M1) s vlečkou TSR. Napojení vlečky TSR na výh. č. 36. Po výluce možnost obsluhy vlečky TSR, dokončovací práce, svařování, zřízení BK	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 23461 A.
308	Z-23010 C	Vsetín, 2. jen TV, od izolace v km 36,981 po ÚO 412	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, nesjízdné místo TV	Nad RPV. NVÚ. Výluka navazuje na ROV 23461 G.
308	Z-23010 E	Vsetín – Jablůnka, zab. zař.: traťové koleje č. 2	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 17:00	rek ŽST Vsetín, úprava zab. zař. v rámci SP4,5	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 23272 E.
308	Z-23010 D	Vsetín, 2a jen TV, od ÚO 412 po ÚO 402	16.12.2023-17.12.2023	07:00 - 17:00	rek. ŽST Vsetín, zrušení izolace v km 36,9, napěťová zkouška, kontrola sjízdnosti TV	Nad RPV. LNT. Spojka výh. č. 5/6 bez TV.
308	Z-23010 E1	Vsetín – Jablůnka, zab. zař.: traťové koleje č. 2	22.12.2023-23.12.2023	17:00 - 10:30	rek ŽST Vsetín, zajištění šuntovací citlivosti KO, zkoušky	Nad RPV.
309	Z-23465 E	Výh Dluhonice, 1a bez TV, celá jen TV, záhl. 2S od náv.2HL po náv. Se5	01.12.2023-05.12.2023	23:30 - 04:00	stavba dálnice D1 Přerov – Říkovice, montáž neutrálního pole, úprava TV, vložení děličů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
309	Z-23465 F	Výh Dluhonice, 1., 1b, 1c, 2., 2a, 3. jen TV, 1a + TV	05.12.2023-09.12.2023	23:30 - 04:10	stavba dálnice D1 Přerov – Říkovice, montáž neutrálního pole, úprava TV, vložení děličů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
311	Z-23015 A	Postřelmov – Bludov, traťová + TV	11.12.2023-14.12.2023	07:45 - 17:30	CPS – odstranění neutrální pole SO 651 pro SO 204	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
311	Z-23015 B	Bludov – Šumperk, traťová bez TV	15.12.2023-17.12.2023	07:45 - 17:30	CPS – odstranění neutrálního pole ST OLC – ÚPP	Nad RPV. ZP+ND.
311	Z-23015 C	Bludov – Šumperk, traťová jen TV	15.12.2023-17.12.2023	07:45 - 17:30	CPS – odstranění neutrálního pole	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
322	Z-33002 A	Zastávka u Brna, 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po km 10,540	10.12.2023-30.04.2024	00:00 - 07:00	modernizační práce	Nad RPV. ZASTŘEL

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53213 A	Pardubice hlavní nádraží , napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	03.12.2023-09.12.2023	07:00 - 24:00	montáž definitivního TV	Nad RPV. NVÚ. Výluka 53213 A bude pokračovat i v JŘ 2023/2024, bude vydán navazující ROV 53002 etapa F.
501	Z-53213 D	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl. n. – ŽST Přelouč. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníku výhybky číslo 90 po návěstidlo 2S	08.12.2023-09.12.2023	07:00 - 24:00	montáž def. TV	Nad RPV. VK+VNJR+ND. Výluka 53213 D bude pokračovat i v JŘ 2023/2024, bude vydán navazující ROV 53002 etapa G. V souběhu s výlukou 53177 E, P, R a 53137 E, M.
501	Z-53213 E	Pardubice hlavní nádraží , napěťově záhlaví a zhlaví 2 TK směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 80 a 90) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	08.12.2023-09.12.2023	07:00 - 24:00	montáž def. TV, vyjmutí izolace 92ab a 90	Nad RPV. NVÚ. Výluka 53213 E bude pokračovat i v JŘ 2023/2024, bude vydán navazující ROV 53002 etapa H. V souběhu s výlukou 53213 A, D, 53177 E, P, R a 53137 E, M.
501	Z-53002 A	Pardubice hlavní nádraží , kolejově a napěťově 2., 2a, 4., 6., 6c (staré značení), 8. staniční kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží , další popis: kolejově 8. SK, její část od návěstidla Sc8 po hroty jazyků výhybky číslo 62 (staré značení) napěťově od vložených izolací v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) po vloženou izolaci v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN, staré značení) Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníků výhybek číslo 73, 82 (staré značení) a hrotů jazyků výhybky číslo 62 (staré značení) po námeztník výhybky číslo 90XN (staré značení). Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41 (staré značení)	10.12.2023-15.12.2023	00:00 - 18:00	rekonstrukce kolejí č. 2, 2a, 4, 6, rekonstrukce 3. nástupiště	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53137 etapa E (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 B, C, D, E, F, G, H.

501	Z-53002 B	Pardubice hlavní nádraží, 14. jen TV	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	snesení TV nad 14. SK	<p>Nad RPV. Bezprostředně navazuje na vyluku podle ROV 53137 etapa M (JŘ 2022/2023). V souběhu s vylukou 53002 C, D, E, do 13.12. 18:00 s etapou G a do 15.12. 18:00 s etapami A, F, H.</p>
501	Z-53002 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, kolejově 8e (staré značení), 10., 10b, 12., 12b, 14., 18., 18a, 20., 20a, 20b, 501., 501A, 502. (staré značení) staniční kolej v dopavně Pardubice hlavní nádraží</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, další popis: 10b SK, její část od návěstidla S10b po námezník výhybky číslo 44XN (staré značení); 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42XN (staré značení)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně části koleje 8 od námezníku výhybky číslo 44XN (staré značení) a hrotů jazyků výhybky číslo 42XN (staré značení) po návěstidlo Sc8 a hroty jazyků výhybek číslo 52XN, 53XN (staré značení).</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 62, 72, 74, 76, 79 (staré značení) po námezníky výhybek číslo 85a, 90 (staré značení).</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 73XA (staré značení) po námezník výhybky číslo 89 (staré značení) a hroty jazyků výhybky číslo 78XN (staré značení).</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem od námezníku výhybky číslo 93XN (staré značení) po návěstidlo RS (staré značení).</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, vých.: 82XN,90X (staré značení),</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově: 8e (staré značení),10., 10b, 12., 12b, 404., 408., 410., 412. staniční kolej v dopavně Pardubice hlavní nádraží</p>	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	trhání kolejí, rekonstrukce zhlaví směr Rosice nad Labem	<p>Nad RPV. ZP+ND. Bezprostředně navazuje na vyluku podle ROV 53177 etapa E (JŘ 2022/2023). V souběhu s vylukou 53002 B, D, E, do 13.12. 18:00 s etapou G a do 15.12. 18:00 s etapami A, F, H.</p>

501	Z-53002 D	Pardubice hlavní nádraží , 10a, 12a bez TV	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	výstavba kolejí 10a, 12a, a zastávky Pardubice-Centrum	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53177 etapa P (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 B, C, E, do 13.12. 18:00 s etapou G a do 15.12. 18:00 s etapami A, F, H.
501	Z-53002 E	Pardubice hlavní nádraží , zhl. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 70 (nové značení) do km 1,605. Pardubice hlavní nádraží , 16. bez TV	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	výstavba záhlaví 2. TK směr Rosice, realizace 16 SK	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53177 etapa R (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 B, C, D, do 13.12. 18:00 s etapou G a do 15.12. 18:00 s etapami A, F, H.
501	Z-53002 F	Pardubice hlavní nádraží , napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložení izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) a ÚD 9 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	10.12.2023-15.12.2023	00:00 - 18:00	montáž definitivního TV	Nad RPV. NVÚ. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53213 etapa A (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 A, B, C, D, E, G (do 13.12. 18:00), H.
501	Z-53002 G	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl. n. – ŽST Přelouč. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 90 (nové značení) po návěstidlo 2S	10.12.2023-13.12.2023	00:00 - 18:00	montáž def. TV	Změna od RPV. původní termín 6.-9.12. VK+VNJR+ND. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53213 etapa D (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 A, B, C, D, E, F, H.
501	Z-53002 H	Pardubice hlavní nádraží , napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložení izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 80 a 90, nové značení) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	10.12.2023-15.12.2023	00:00 - 18:00	montáž def. TV, vyjmutí izolace 92ab a 90	Nad RPV. NVÚ. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53213 etapa E (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53002 A, B, C, D, E, F, G (do 13.12. 18:00).
501	Z-53002 I	Pardubice hlavní nádraží , kolejově 4a (nové značení), 6., 8. staniční kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží , další popis: 8. SK, její část od návěstidla Sc8 po námezník výhybky číslo 63 (nové značení) Pardubice hlavní nádraží , 6.,8. jen TV, od ÚD po ÚD ... (mezi 4. a 6. SK a v 8. SK) Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 63 (nové značení) po námezník výhybky číslo 71 (nové značení)	15.12.2023-19.12.2023	18:00 - 18:00	rekonstrukce části staničních kolejí 10 a 12, záhlaví směr Pardubice-Rosice n/L.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 B, C, D, E.

501	Z-55001 H	Přelouč , zab. zař.: ETCS. Přelouč – Kolín , zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Řečany nad Labem, Záboří nad Labem	10.12.2023-06.12.2024	00:00 - 24:00	vypnutí ETCS v úseku Přelouč – Kolín	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 55001 etapa H (JŘ 2022/2023).
505	53174 B1	Pardubice-Rosice nad Labem , 2. 2b, 2c bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17, 2c SK její část od Se20 po návěstidlo L2c Pardubice-Rosice nad Labem , výh.: 17, Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20	06.12.2023-09.12.2023	17:30 - 24:00	propojení 2. SK	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53174 A, H, N.
505	Z-53003 A	Pardubice hlavní nádraží – Pardubice- Rosice nad Labem , traťová + TV, Pardubice-Rosice nad Labem , celá jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. směr Pardubice hl.n. / Medlešice, včetně části staničních kolejí 1., 2., 3., 4., 5. od návěstidel PL a ML po návěstidla S1, S2, S3, S4, S5 a námezník výhybky číslo 7. Pardubice-Rosice nad Labem , 4., 7a, 7b bez TV, 4. SK její část od návěstidla S4 po konec kusé koleje Pardubice-Rosice nad Labem , výh. č.: 7, 9	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	napojení mostu	Nad RPV. ZP+ND. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53174 etapa A (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53003 B, C, D.
505	Z-53003 B	Pardubice-Rosice nad Labem , 2., 2b, 2c bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 17, 2c SK její část od Se20 po návěstidlo L2c Pardubice-Rosice nad Labem , výh.: 17, Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo Se20	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	propojení 2. SK	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53174 etapa B1 (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53003 A, C, D.
505	Z-53003 D	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová , 1., 2. jen TV, Stéblová , celá jen TV	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	rekonstrukce	Nad RPV. LNT. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 53174 etapa H (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 53003 A, B, C.
505	Z-55002 B	Pardubice hlavní nádraží – Pardubice- Rosice nad Labem , zab. zař.: TZZ	10.12.2023-19.12.2023	00:00 - 18:00	aktivace TZZ	Nad RPV. Bezprostředně navazuje na výluku podle ROV 55032 etapa B (JŘ 2022/2023). V souběhu s výlukou 55002 A.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
524	63161 S8	Praha-Horní Počernice – Mstětice, 1. + TV, Praha-Horní Počernice, záhl. a zhl. mstětické od náv. 1L k náv. L1, L3 (vč. části SK 1, 3)	08.12.2023	12:00 - 18:00	dmt vložené izolace	Nad RPV. Souběh s etapami K, L.
525	Z-65002 A	Výh Praha-Vyšehrad, celá bez TV, zab. zař.: SZZ celá	11.12.2023	00:10 - 04:00	výměna SW	Nad RPV. ZP.
525	Z-63006 A	Praha-Malešice, zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L2 po náv. Se 9 (včetně částí SK 2 a SK 2a)	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 19:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
525	Z-63006 B	Praha-Malešice, 2., 2a, 2b, 4. jen TV, od ÚO 201 a 402 po ÚO 412	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 19:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
525	Z-63006 A1	Praha-Malešice, zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L2 po náv. Se 9 (včetně částí SK 2 a SK 2a)	27.12.2023-31.12.2023	22:30 - 05:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
525	Z-63006 B1	Praha-Malešice, 2., 2a, 2b, 4. jen TV, od ÚO 201 a 402 po ÚO 412	27.12.2023-31.12.2023	22:30 - 05:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
525	Z-63006 C1	Praha-Malešice, zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L1 po hroty výh. č. 30 (včetně částí SK 1)	27.12.2023.-31.12.2023	22:30 - 05:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
525	Z-63006 D1	Praha-Malešice, 1., 1a, 1b jen TV	27.12.2023-31.12.2023	22:30 - 05:00	oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
713	Z-95002 A	Ejpovice – Plzeň hlavní nádraží, zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 12:00	výměna telegramu v balížách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl. n.	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 95020 A.
720	Z-95002 B	Plzeň hlavní nádraží – Plzeň-Křimice, zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje	10.12.2023-22.12.2023	00:00 - 12:00	výměna telegramu v balížách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl. n.	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 95020 B.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63262 A	Nymburk seřad'ovací nádraží, 3. bez TV	05.12.2023-06.12.2023	07:00 - 17:00	výměna dřevěných pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, podbití	Nad RPV.
502	Z-63262 B	Nymburk seřad'ovací nádraží, 4. bez TV	07.12.2023-08.12.2023	07:00 - 17:00	výměna dřevěných pražců, upevňovadel, doplnění šterkového lože, podbití	Nad RPV.

502	Z-63262 C	Nymburk hlavní nádraží, 20., 22. bez TV, Nymburk hlavní nádraží, zhl. směr Nymburk předjízdne nádraží, jeho část, od námeztníku výhybky č. 36 po návěstidla Se22 a Se23	01.12.2023-04.12.2023	07:00 - 17:00	oprava výhybky č. 38, výměna výhybkových dílů, výměna šterkového lože, svařování, podbití	Nad RPV.
503	Z-60001 A	Lysá nad Labem, 102., 105. bez TV	10.12.2023-07.12.2024	00:00 - 00:00	výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití	Nad RPV. Pokračování ROV A 60004.
503	Z-73013 A	Štětí, záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí – Hoštka, 2. + TV, Hoštka, záhl. 2. traťové koleje směr Štětí po návěstidlo Se6	10.12.2023-12.12.2023	00:00 - 17:30	demontáž starého a montáž nového TV	Nad RPV. Navazuje na ROV 73406 A.
503	Z-73006 A	Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky, 2. + TV	10.12.2023-18.12.2023	00:00 - 18:00	rekonstrukce traťové koleje, výstavba PHS	Změna od RPV. V RPV 05/2023–08/2023.
527	Z-73009 A	Lovosice, 2., 4. bez TV, 2., 2a, 2b, 4., 6., 6a, 8., 10. jen TV, kolejově mezi návěstidly S2, S4 - L2, L4 Lovosice jih, 102b jen TV	10.12.2023-18.12.2023	00:00 - 17:00	rekonstrukce II. nástupiště	Nad RPV. NVÚ.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73404 J	Kyjice, 3. bez TV, mezi návěstidly L3 – S3 Kyjice, 1., 3. jen TV	01.12.2023	07:00 - 17:00	geotechnický průzkum	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73404 K	Kyjice, 1. bez TV, mezi návěstidly L1 – S1 Kyjice, 1., 3. jen TV	02.12.2023	07:00 - 16:00	geotechnický průzkum	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73404 L	Kyjice, 2. bez TV, mezi návěstidly S2 – L2 Kyjice, 2., 4. jen TV	03.12.2023	07:00 - 16:00	geotechnický průzkum	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73404 M	Kyjice, 4. bez TV, mezi návěstidly S4 – L4 Kyjice, 2., 4. jen TV	04.12.2023	07:00 - 17:00	geotechnický průzkum	Nad RPV. NVÚ.
528	Z-63007 A	Kladno, 1a, 1. bez TV, kolejově od počítacího bodu KPBP12 (u náv. Se6) po náv. L1 Kladno, 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po km 28,185 Kladno, 3. bez TV, kolejově původní 3. SK od počítacího bodu KPB25 (u námeztníku výh. č. 5XN) po náv. Lc3	10.12.2023-31.07.2024	00:00 - 17:30	modernizace	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 63217 A.
528	Z-63007 B	Kladno, záhl. směr Kladno-Ostrovec od km 0,840 po náv. KS. Kladno – Kladno-Ostrovec, traťová bez TV, Kladno-Ostrovec, celá bez TV, Kladno-Ostrovec – Kladno-Dubí, traťová bez TV	10.12.2023-31.07.2024	00:00 - 17:30	modernizace	Nad RPV. ZP+ND. Výluka navazuje na ROV č. 63140A.

533	Z-73007 A	Odb Karlovy Vary-Dvory – Karlovy Vary , 1. bez TV, Karlovy Vary , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary , 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24	10.12.2023-31.05.2024	00:00 - 16:00	porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A.
535	Z-73010 A	Jílové u Děčína , 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezvníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezvníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína , 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína , 6. bez TV, Jílové u Děčína , 3. bez TV	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	nevyhovující stav železničního svršku	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73008 A.
535	Z-73010 B	Libouchec , 2., 4., 4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezvníku výhybky č. 3 po námezvníky výhybek č. 4, 2; od námezvníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec , 3. bez TV	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	nevyhovující stav železničního svršku	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73008 B.
535	Z-73010 C	Malé Chvojno , 3., 7., 7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezvníku výhybky č. 3 po námezvníky výhybek č. 4, 1; od námezvníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno , 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno , 2. bez TV	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	nevyhovující stav železničního svršku	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73008 C.
535	Z-73010 D	Telnice , 2a, 2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník	10.12.2023-14.12.2024	00:00 - 24:00	nevyhovující stav železničního svršku	Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73008 D.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

5. Projednání změn MP – říjen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 313 – Na žádost dopravce došlo ke změně času začátku konání nepřetržité výluky dle **ROV 23342 etapy A** v úseku **Kostelec na Hané – Ptení** a v dopravních **Kostelec na Hané, Ptení**. Výluka bude probíhat v termínu 07.10.2023 (od 07:15 hod.) – 11.10.2023 (do 19:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců a kolejnic, svařování, sypání štěrku, strojní podbití ASP a úpravu kolejového lože.

VR 313 – Na žádost dopravce došlo ke změně času začátku konání nepřetržité výluky dle **ROV 23342 etapy B** v úsecích **Ptení – Konice – Dzbel** a v dopravních **Ptení, Konice, Dzbel**. Výluka bude probíhat v termínu 02.10.2023 (od 07:15 hod.) – 20.10.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu pražců a kolejnic, svařování, sypání štěrku, strojní podbití ASP a úpravu kolejového lože.

VR 313 – Na žádost dopravce došlo ke změně času začátku konání nepřetržité výluky dle **ROV 23342 etapy B1** v úseku **Ptení – Konice**. Výluka bude probíhat v termínu 02.10.2023 (od 07:15 hod.) – 20.10.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro doplnění závor na PZS P6578 v km 24,295 (P500).

VR 503 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 73246 etapy A** v dopravně **Děčín hlavní nádraží nákladové nádraží**. Výluka bude probíhat dne 20.10.2023 v čase od 06:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro výměnu LIS ve spojce a svařování.

VR 504 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73334 etapy C** v dopravně **Ústí nad Labem západ**. Výluka byla požadována dne 04.10.2023 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. pro navaření srdcovky výhybky č. 313, dotahování upevňovadel a opravu GPK.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73358 etapy A** v dopravně **Bílina** dne 07.10.2023 v čase od 06:45 hod. – do 15:45 hod. Výluka je požadována pro navaření opornice výhybky č. 3b.

VR 506 – Na žádost dopravce došlo ke změně časů konání denních výluk dle **ROV 53217 etapy A** v úsecích **Nové město nad Metují – Václavice – Náchod** a v dopravních **Václavice** a **Náchod**. Výluky budou probíhat ve dnech 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023 v časech od 07:20 hod. – do 17:20 hod. a jsou požadovány pro opravu GPK a snesení nástupiště.

VR 506 – Na žádost dopravce došlo ke změně časů konání denních výluk dle **ROV 53217 etapy B** v úseku **Starkoč – Václavice** a v dopravně **Starkoč**. Výluky budou probíhat ve dnech 26.10.2023, 27.10.2023 v časech od 07:20 hod. – do 17:20 hod. a jsou požadovány pro kácení stromů a odstranění vegetace.

VR 521 – Byla **zrušena** noční výluka dle **ROV 63180 etapy F5** v úseku **Praha-Krč – Praha-Zahradní Město** v termínu 19./20.10.2023 v čase od 23:20 hod. – do 04:30 hod. Výluka byla požadována pro stavbu bran.

VR 521 – Byla **zrušena** noční výluka dle **ROV 63180 etapy F4** v úseku **Praha-Krč – Praha-Zahradní Město** v termínu 20./21.10.2023 v čase od 22:20 hod. – do 04:30 hod. Výluka byla požadována pro stavbu bran.

VR 521 – Byly **zrušeny** noční výluky dle **ROV 63180 etapy E2** v úseku **Praha-Vršovice – Praha-Krč** v termínech 19./20.10.2023, 20./21.10.2023 v časech od 22:20 hod. – do 04:30 hod. Výluky byly požadovány pro stavbu bran.

VR 521 – Došlo ke změně termínu ukončení u doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 63267 etapa A** v dopravě **Karlštejn**. Výluka bude probíhat v termínu 09.10.2023 (od 08:00 hod.) – 15.10.2023 (do 17:30 hod.) a je požadována pro náhradu výhybky č. 11 kolejovým polem a výměnu pražců.

VR 524 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63161 etapy F7** v úseku **výhybna Skály – Praha-Vysočany** a v dopravě **výhybna Skály** v termínech 04./05.10.2023, 06./07.10.2023, 08./09.10.2023, 09./10.10.2023, 25./26.10.2023, 27./28.10.2023 v časech od 22:40 hod. – do 04:20 hod. Výluky jsou požadovány pro návoz materiálu na stavbu Rajská Zahrada.

VR 524 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63161 etapy G7** v úseku **výhybna Skály – Praha-Vysočany** a v dopravě **výhybna Skály** v termínech 05./06.10.2023, 07./08.10.2023, 26./27.10.2023 v časech od 22:40 hod. – do 04:20 hod. Výluky jsou požadovány pro návoz materiálu na stavbu Rajská Zahrada.

VR 524 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63161 etapa V** v dopravě **Praha-Horní Počernice** v termínu 19.09.2023 (od 10:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.). Výluka bude bez vlivu na dopravu, jedná se pouze o přivýloučení již nepojížděné části koleje.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65013 etapa H** v úsecích **Praha-Malešice – Praha-Zahradní Město** a **Praha-Malešice – Praha-Hostivař** v termínu 04.09.2023 (od 08:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.). Výluka je požadována pro budování nového ETCS a aktivaci nového ZZ.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73332 etapa A** v dopravě **Povrly**. Výluka byla požadována dne 20.10.2023 v čase od 07:00 hod. – do 10:00 hod. pro frézování srdcovky výhybky č. 9.

VR 531 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73299 etapy A** v dopravě **Postoloprty**. Výluky byly požadovány ve dnech 09.10.2023, 10.10.2023, 13.10.2023 v časech od 07:30 hod. – do 15:00 hod. pro výměnu pražců.

VR 536 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73293 etapy B** v dopravě **Karlovy Vary dolní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 11.10.2023 (od 08:00 hod.) – 29.11.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro úpravu záhlaví a zhlaví směr Karlovy Vary-Březová.

VR 540 – Na žádost dopravce došlo k úpravě času u noční výluky dle **ROV 53212 etapy D** v úseku **Nový Bor – Svor**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.10.2023 v čase od 19:20 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 540 – Na žádost dopravce došlo k úpravě času u noční výluky dle **ROV 53212 etapy E** v úsecích **Česká Lípa – Nový Bor – Svor**. Výluka bude probíhat v termínu 06./07.10.2023 v čase od 19:35 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro geotechnický průzkum.

VR 546 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73353 etapy C** v dopravě **Rumburk**. Výluka bude probíhat v termínu 29.10.2023 (od 07:00 hod.) – 02.11.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu přejezdu v km 17,791.

VR 548 – Došlo k upřesnění termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 55037 etapy A** v úseku **Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou**. Výluka bude probíhat v termínu 02.10.2023 (od 08:00 hod.) – 13.10.2023 (do 14:00 hod.) a je požadována pro vypnutí PZZ P5514.

VR 548 – Došlo k upřesnění času konání denní výluky dle **ROV 55037 etapy B** v úsecích **Liberec – Tanvald – Železný Brod**. Výluka bude probíhat dne 08.10.2023 v čase od 0:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro přehraní SW DOZ při ZP.

VR 717 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 93148 etapy A** v úsecích **Bělá nad Radbuzou – Třemešné pod Přimdou – Stráž u Tachova – Bor** a v dopravách **Třemešné pod Přimdou, Stráž u Tachova**. Výluka bude probíhat v termínu 08.10.2023 (od 08:30 hod.) – 19.10.2023 (do 16:30 hod.) a je požadována pro výstavbu nového PZZ v km 43,471 (P734) a rekonstrukci zastávky Dubec, rekonstrukci PZZ v km 56,357 (P751).

6. Projednání změn SUP – listopad 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 524 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63161 etapa V** v dopravně **Praha-Horní Počernice** v termínu 19.09.2023 (od 10:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.). Výluka bude bez vlivu na dopravu, jedná se pouze o přivýloučení již nepojížděné části koleje.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65013 etapa H** v úseku **Praha-Malešice – Praha-Zahradní Město** a **Praha-Malešice – Praha-Hostivař** v termínu 04.09.2023 (od 08:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.). Výluka je požadována pro budování nového ETCS a aktivaci nového ZZ.

VR 526 – Došlo k úpravě vymezení u nočních výluk dle **ROV 63264 etap B** v dopravně **Praha-Bubny**. Výluky budou probíhat v termínech 06./07.11.2023, 16./17.11.2023 v časech od 20:30 hod. – do 04:30 hod.) a jsou požadovány pro demontáž a zpětnou montáž mostu.

VR 529 – Na žádost dopravce došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63109 etapy C1** v úseku **Slaný – Zlonice** a v dopravně **Slaný**. Výluka bude probíhat v termínu 13.11.2023 (od 07:30 hod.) – 26.11.2023 (do 17:10 hod.) a je požadována pro opravné práce.

VR 529 – Na žádost dopravce došlo ke změnám termínů konání denních výluk dle **ROV 63109 etapy D** v úseku **Zlonice – Klobuky v Čechách** a v dopravně **Klobuky v Čechách**. Výluky budou probíhat v termínech 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023 v časech od 07:20 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro opravné práce.

VR 546 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73353 etapy C** v dopravně **Rumburk**. Výluka bude probíhat v termínu 29.10.2023 (od 07:00 hod.) – 02.11.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu přejezdu k km 17,791.

7. Projednání změn SP – prosinec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Došlo k úpravě času konání nočních výluk dle **ROV 53214 etap A, C** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou konány v čase od 19:30 hod. – do 05:30 hod. Výluky jsou požadovány pro broušení výhybek.

VR 501 – Došlo ke změně termínu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 53213 etapy A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude nově začínat dne 03.12.2023 a je požadována pro montáž definitivního TV a vyjmutí izolace.

VR 524 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63161 etapy S8** v úseku **Mstětice – Praha-Horní Počernice** a v dopravně **Praha-Horní Počernice**. Výluka bude probíhat dne 09.12.2023.

Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v září 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky říjen a listopad 2023

Změnové tabulky říjen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: říjen 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
305	23351 K	Ostrava hl. n. SK 244, 246 bez TV, SK 240–250 jen TV	5.-N-11.	7:00-N-7:00	Oprava SK 246 (částečná výměna kolejových polí, čištění kolejového lože)	NVÚ	OVA	
305	23351 L	Ostrava hl. n. SK 246., 248. bez TV, zhlaví od nám. výh. 313 po nám. výh. 303 SK 240.-250. jen TV	11.-N-24.	7:00-N-20:00	Oprava SK 248 (částečná výměna kolejových polí, čištění kolejového lože)	NVÚ	OVA	
305	23369 B1	Polanka nad Odrou – Jistebník 2. TK+TV	1.	9:00-19:30	Oprava GPK, ASP	VNJŘ , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
305	23369 D1	Polanka nad Odrou záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1L po nám. výh. č. 8; SK 1.+TV, SK 3., 3a jen TV	11.	14:00-20:00	Oprava GPK, ASP	VNJŘ , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
305	23369 D2	Polanka nad Odrou záhl. a zhl. ze směru Jistebník od náv. 2S po nám. výh. č. 30	11.	9:00-14:00	Oprava GPK, ASP	ZP (operativně 1x30min) , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
305	23369 D3	Polanka nad Odrou záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Svinov od náv. 2L po nám. výh. č. 13	11.	14:00-20:00	Oprava GPK, ASP	ZP (operativně 1x30min) , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
305	23369 C1	Polanka nad Odrou SK 2+TV, SK 4 jen TV, záhl., zhl. ze směru Ostrava-Svinov od náv. 2L po nám. výh. č. 13	12.	14:00-20:00	Oprava GPK, ASP	VNJŘ , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
305	23369 C2	Polanka nad Odrou záhl. a zhl. ze směru Jistebník od náv. 1S po nám. výh. č. 26	12.	9:00-14:00	Oprava GPK, ASP	ZP (operativně 1x30min) , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	

305	23369 C3	Polanka nad Odrou záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1L po náv. výh. č. 8	12.	14:00-20:00	Oprava GPK, ASP	ZP (operativně 1x30min) , odstranění havarijního stavu po jízdě MV	OVA	
316	23372 D	Hulín – Tlumačov 2. TK bez TV	6.	8:10-15:30	odstranění defektoskopických vad po jízdě měřicího vozu	dodatečná žádost pro odstranění havarijního stavu	OVA	
dílčí změny:								
301	23400 B	Havířov SK 1, 3+TV, záhl. ze směru Albrechtice u Českého Těšína od náv. 1L po náv. Se5	17.,18.	8:00-16:00	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV	úprava technologie prací ze strany zhotovitele, rozšíření vyloučení.	SSV	HAV
301	23400 K	Havířov SK 8, 10 jen TV, SK 2, 6+TV	8.,9.,10.,11.,12.,13.,14	8:00-16:00	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV	NVÚ , úprava technologie prací ze strany zhotovitele, změna rozsahu vyloučení.	SSV	HAV
301	23400 M	Havířov SK 5a bez TV	19.,20.,21.	8:00-16:00	optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV	Změna vyloučené koleje na skutečný stav.	SSV	HAV
305	23369 D	Polanka nad Odrou SK 1+TV, SK 3, 3a jen TV, záhl., zhl. ze směru Jistebník od náv. 1S po náv. výh. č. 26	11.	9:00-14:00	Oprava GPK, ASP	VNJŘ , rozšíření vyloučení pro odstr. havarijního stavu po jízdě MV, zkrácení délky pro doplnění etapy D1, pův. 9:00 - 16:00 h.	OVA	
305	23369 C	Polanka nad Odrou SK 2+TV, SK 4 jen TV záhl., zhl. ze směru Jistebník od náv. 2S po náv. výh. č. 30	12.	9:00-14:00	Oprava GPK, ASP	VNJŘ , rozšíření vyloučení pro odstranění havarijního stavu po jízdě MV, zkrácení délky pro doplnění etapy C1, pův. 9:00 - 16:00 h.	OVA	
zrušeno:								
305	23382 E	NS Ostrava-Svinov	11.	7:00-13:00	údržba R3kV	přesun na 9.11. mimo ROV 23369	OVA	
316	33165 E	Bzenec přívod záhl., zhl. 2. TK ze sm. Moravský Písek od náv. 2L po námezník výh. č. 5.	2.	7:00 - 12:00	frézování srdcovek výhybky č. 1, 4	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosít. frézování srdcovek
316	33165 F	Bzenec přívod výh. č. 16	2.	12:30 - 15:30	frézování srdcovky výhybka č. 16	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosít. frézování srdcovek

316	33204 G	Rohatec SK 3. bez TV, její část od námezníku výh. číslo 24 po náv. S3, zhl. SK 3 směr Hodonín, jeho část od námezníku výh. č. 24 po hroty jazyků výh. č. 24, SK 3b bez TV, její část od náv. L3b po hroty jazyků výh.č. 24, SK 5a bez TV, její část od náv. Lc5a po náv. S5a, SK 5, 7 bez TV, SK 3, 3a, 3b, 5, 5a jen TV	9.-N-31.	7:15-14:35	výměna výhybek č. 20, 21 výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, oprava GPK, výměna ŠL	přesun na rok 2024 z důvodu nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	
316	33165 J	Hodonín výh. č. 69	23.	8:00 - 11:00	frézování srdcovky výhybka č. 69	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosíť. frézování srdcovek
316	33165 K	Hodonín výh. č. 72	23.	11:05 - 14:00	frézování srdcovky výhybka č. 72	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosíť. frézování srdcovek
316	33165 L	Lužice: zhl. 2. TK ze směru Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výh. č. 18 po náv. Se13.	24.	07:50 - 13:00	frézování srdcovek výh. č. 18, 19	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosíť. frézování srdcovek
316	33165 M	Moravská Nová Ves výh. č. 3	24.	13:30 - 16:30	frézování srdcovky výhybka č. 3	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	celosíť. frézování srdcovek

Schvalovatel 2

měsíc: říjen 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
304	23463 A	Holešov – Třebětice TK Třebětice celá Třebětice – Hulín TK	16.,17., 18.,19.	7:30-14:00	Výstavba nadjezdu D49 v km 5,058, pokládka nosníků, úprava pod skružení, bednění a armování říms, oprava TK, úprava průřezného průřezu.	ZP+ND , na žádost zhotovitele, výstavba dálnice D49	CPS	D49 Hulín – Fryšták
304	23463 B	Holešov – Třebětice TK Třebětice celá Třebětice – Hulín TK	13./14., 14./15., 20./21., 21./22.	23:30-4:05	Výstavba nadjezdu D49 v km 5,058, pokládka nosníků, úprava podskružení, bednění a armování říms	ZP , na žádost zhotovitele, výstavba dálnice D49	CPS	D49 Hulín – Fryšták

308	23287 C	Jablůnka – Valašské Meziříčí 2. TK+TV	24.9.-N-1.10.	9:45-N- 11:30	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053)	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, nový termín, původní termín 27.8. - 3.9.2023	OVA	
308	23287 C1	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	1.	0:00-03:35	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053)	ZP , na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, původní termín 3.9.2023	OVA	
308	23287 D	Valašské Meziříčí – Jablůnka 1. TK+TV	1.-N-2.	13:30-N- 17:15	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053)	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, původní termín 3.- 4. 9.2023	OVA	
308	23287 Z	Valašské Meziříčí – Jablůnka zabezpečovací zařízení PZZ v km 27,704 (P8053)	21.9.-N-1.10.	00:00-N- 3:35	Oprava PZZ v km 27,704 (P8053)	Na žádost ST OLC, nevydáno povolení DÚ, nový termín, původní termín 22.8. - 3.9.2023	OVA	
309	23466 A	Prostějov hl. n. - Bedihošť: TK+TV Bedihošť – celá + TV Bedihošť – Pivín: TK+TV, Pivín: celá + TV Pivín – Nezamyslice: TK+TV, Nezamyslice: SK 2c jen TV	16.-N-18.	8:15-N- 15:50	Oprava GPK, výměna LIS, ÚPP a následné ASP po opravě; následné laníčkování po rekonstrukci TV	ZP+ND ; dodatečná žádost ST OLC, oprava závad v ÚPP + SEE OLC (koordinace prací) pro následné ASP a laníčkování po rekonstrukci)	OVA	
311	23375 B	Krnov výh. č. 11	17.	7:40-12:40	odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky výh. č. 11	souběh s ROV 23377 C, ROV 23375 C, D	OVA	
311	23468 A	Bludov – Šumperk: TK jen TV	2./3., 3./4.	23:30-4:15	CPS: dokonč. práce na silnič. mostě v ochr. zóně TV	LNT , dodatečná žádost	CPS	
312	23375 F	Osoblaha-Třemešná ve Slezsku úzký rozchod TK bez TV, Osoblaha celá bez TV, Bohušov celá bez TV, Slezské Rudoltice celá bez TV, Liptaň celá bez TV	18.-N-30.	8:00-N- 10:00	oprava mostu v km 9,006 a v km 14,669	ZP+ND , reetapizace ROV 23375 E na žádost dopravce Slezské zemské dráhy, o. p. s.	OVA	

312	23357 B	Hanušovice SK 104, 105, výh.: 1, 2 - od hrotu jazyka po námezník, záhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Červený Potok; Hanušovice-Morava – Staré Město pod Sněžníkem TK Staré Město pod Sněžníkem celá	17.-N-18.	7:00-N- 18:00	Odstranění následků kalamity	ZP+ND ; dodatečný požadavek na odstranění havarijního stavu po živelné události	OVA	
314	33235 A1	Skalice nad Svitavou – Boskovice TK	26.	8:30-14:15	výměna kolejnic, oprava GPK ASP, odstranění vegetace	ZP+ND	BNO	
314	33235 A	Skalice nad Svitavou – Boskovice TK	28.	6:00-18:15	výměna kolejnic, oprava GPK ASP, odstranění vegetace	ZP+ND	BNO	
dílčí změny:								
304	23353 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě TK, Branky na Moravě celá, Branky na Moravě – Kunovice- Loučka TK, Kunovice-Loučka záhl. směr Branky na Moravě	7.-N-8.	7:35-N- 17:40	pročištění KL, podbíjení koleje ASP, odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování kolejnic, uzavírka přejezdu v km 49,051 (P7290) a v km 49,487 (P7291)	ZP+ND , na žádost ST OLC a zhotovitele, změna technologie opravy přejezdu v km 49,051 (P7290), změna času, původní čas 7:35-N-16:25 hod	OVA	
309	53179 Y	Hoštejn – Česká Třebová os. zař. MIB AVV, včetně dopraven Hoštejn Krasíkov, Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách	1.10.-N- 20.11.	8:00-N- 18:00	snesení MIB AVV při výměně kolejnic	požadavek na přivyloučení Třebovic v Čechách + TK do ČT	HKR	
310	23377 C	Opava východ – Skrochovice TK, Opava východ záhl. od náv. OL po náv. Se4; Opava západ celá	17.,18.	7:35-15:05	údržbové práce	ZP+ND , navýšení rozsahu o opravu LIS v ŽST Opava východ	OVA	
312	23375 E	Osoblaha-Třemešná ve Slezsku úzký rozchod TK bez TV, Osoblaha celá bez TV, Bohušov celá bez TV, Slezské Rudoltice celá bez TV, Liptaň celá bez TV	5.-N-10.	8:00-N- 18:00	oprava přejezdu P4410 v km 1,458	ZP+ND , reetapizace na žádost dopravce Slezské zemské dráhy, o. p. s.	OVA	

313	23342 A	Kostelec na Hané záhl. směr Ptení, Kostelec na Hané - Ptení TK, Ptení lichá,sudá SK, záhl. a zhl. směr Kostelec na Hané	7.10.-N- 11.10.	7:15-N- 19:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování, sypání štěrku, strojní podbití ASP a úprava kol. lože.	ZP+ND; na žádost ČD, a.s. změna času – původně 7:00-19:00	OVA	
313	23342 B	Ptení záhl. směr Konice, Ptení – Konice TK, Konice celá, Konice – Dzbel TK, Dzbel záhl. směr Konice	2.10.-N- 20.10.	7:15-N- 17:00	Výměna kolejového roštu, kolejnic a pražců, svařování, sypání štěrku, podbití ASP a úprava kol. lože.	ZP+ND; na žádost ČD, a.s. změna času – původně 7:00-19:00	OVA	
313	23342 B1	Ptení – Konice: zab. zař.: PZS – P6578 (km 24,295)	2.10.-N- 20.10.	7:15-N- 17:00	Doplnění závor na PZS P6578 v km 24,295 (P500)	Na žádost ČD, a.s. změna času – původně 7:00-19:00	OVA	
zrušeno:								
311	25024 Z	Město Albrechtice zab. zař. PZS v km 10,778 (P7789), v km 11,319 (P7790), v km 11,891 (P7791)	1.-N-17.	7:00-N- 17:00	Rekonstrukce přejezdu P7791 v km 11,891	úprava technologického postupu/rozsahu prováděných prací	OVA	
311	25024 Z1	Krnov – Jindřichov ve Slezsku zab. zař. PZS; Město Albrechtice zab. zař. SZZ ESA; Třemešná ve Slezsku zab. zař. SZZ ESA; Jindřichov ve Slezsku SZZ ESA; Krnov-Město Albrechtice TZZ AHP; Město Albrechtice – Jindřichov ve Slezsku zab. zař. ITZZ	16.	7:00-17:00	Rekonstrukce přejezdu P7791 v km 11,891 - výměna SW	úprava technologického postupu/rozsahu prováděných prací	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: říjen 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
318	35026 A	Vlkoš – Kyjov PZS km 64,247 (P7935)	24.-N-26.	8:00-N- 14:00	oprava PZS	jízda na přejezdíky	BNO	

318	33030 A	Brno-Černovice kol. S1, S2 jen TV část od ÚD č. 3 a 4 v km 1,967 směr Brno-Slatina, záhl. a zhl. 1., 2. TK sm. Brno-Slatina, záhl. TK směr Brno hl. n. včetně TV, Odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina 1., 2. TK+TV	3./4., 4./5., 5./6.	23:30-4:10	rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka	ZP navýšení objemu prací (po odkrytí konstrukce zjištěn větší rozsah poškození)	CPS	Most Otakara Ševčíka
322	33188 M	Jihlava SK 1, 1a, 1b, 2, 2a jen TV	2.,3.,25.	7:00-17:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ	BNO	
502	33214 D	Havlíčkův Brod výh. č. 22a/b	7.-N-8.	8:15-N- 16:30	výměna výhybkových součástí výh. č. 22a/b	eliminace vzniku havarijního stavu	BNO	
507	53182 C	Chrast u Chrudimi – Slatiňany TZZ	2.-N-3.	8:00-17:00	překládka kabelů		SSV	Výstavba železniční zastávky Orel
507	53182 D	Chrast u Chrudimi – Slatiňany PZS v km 71,113 (P5332)	2.-N-3.	8:00-17:00	překládka kabelů	jízdy na Op	SSV	Výstavba železniční zastávky Orel
507	53182 E	Chrast u Chrudimi – Slatiňany PZS v km 73,288 (P5333)	2.-N-3.	8:00-17:00	překládka kabelů	přejezd v km 73,288 (P5333) bude uzavřen	SSV	Výstavba železniční zastávky Orel
507	53182 F	Chrast u Chrudimi – Slatiňany PZS v km 74,730 (P5334)	2.-N-3.	8:00-17:00	překládka kabelů	přejezd v km 74,730 (P5334) bude uzavřen	SSV	Výstavba železniční zastávky Orel
507	53182 G	Chrast u Chrudimi – Slatiňany PZS v km 75,193 (P5335)	2.-N-3.	8:00-17:00	překládka kabelů	jízdy na Op	SSV	Výstavba železniční zastávky Orel
dílčí změny:								
318	33209 B	Odb. Brno-Černovice záhl. a zhl. TK směr Brno hl. n. část od náv. BS po izol. styk mezi výh. č. 2 a 5	7.	8:25-14:10	výměna vadného LIS u výh. č. 1 pravý pás a návazné kolejnic. vložky	ZP změna času (pův. 8:00-14:00), požadavek KORDIS	BNO	
322	33188 E	Luka nad Jihlavou – Jihlava TK, Jihlava záhlaví směr Luka nad Jihl. od náv. BL po náv. Se3	1.10.-N- 12.11.	8:30-N- 16:55	výměna kolejnic a pražců v km 195,000- 198,207, úprava GPK	ZP+ND změna rozsahu vyloučení – doplněno záhlaví v ŽST Jihlava	BNO	

323	35023 A	Boří les záhlaví směr Poštorná část od km 0,391 po náv. PS, Boří les – Poštorná – Lednice TK, Poštorná celá, Lednice celá	10.-N-30.	8:00-N-14:00	rekonstrukce a doplnění závor na přejezd v km 2,570, rekonstrukce 2 ks propustků	ZP změna termínu konání (pův. 9.-18.10.), navýšení o 11 dní, zvýšení objemu prací o 2 propustky	BNO	
323	35023 B	Poštorná – Lednice PZS km 2,570 (P7131)	10.-N-30.	8:00-N-14:00	oprava PZS v km 2,570	ZP změna termínu konání (pův. 9.-18.10.), navýšení o 11 dní, zvýšení objemu prací v etapě A	BNO	
323	35023 C	Břeclav SZZ částečně – DOZ	29./30.	22:30-4:00	výměna ASW na pracovišti DOZ	ZP změna termínu konání (pův. 17.10./18.10.)	BNO	
324	33205 A	Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1. TK bez TV	7.	16:45-20:40	výměna kolejnic v km 3,700 a v km 6,500	VNJŘ změna termínu (pův. 8.10.), požadavek KORDIS	BNO	
324	33205 D	Brno-K.Pole – Brno-Maloměřice St.3 1. TK+TV, Brno-K. Pole lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno-Maloměřice	7	8:40-16:45	údržba TV	VNJŘ+NVÚ změna termínu (pův. 8.10.), požadavek KORDIS	BNO	
324	33160 A	Brno-K. Pole lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Kuřim, Kuřim – Brno-K.Pole 1. TK+TV	8.	8:55-17:00	údržba TV	VNJŘ+NVÚ+ND změna termínu (pův. 7.10.), požadavek KORDIS	BNO	
502	33183 A	Havl. Brod – Okrouhlice 2. TK+TV, Okrouhlice sudá jen TV, záhl., zhl. 2. TK směr Havl. Brod od náv. 2L po nám. výh. č. 6, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 od nám. výh. č. 6 po náv. S4	19.-N-23.	8:15-N-15:30	výměna výhyb. pražců ve výh. č. 2, 4, 6, úprava GPK, doplnění šterk. lože	NVÚ+VNJŘ změna termínu (pův. 2. -6.10.), pož. ČD, a. s. - nevhodný souběh s ROV 33194 A na VR 516	BNO	

502	33183 C	Okrouhlice – Světlá nad Sáz. 2. TK+TV, Okrouhlice sudá jen TV, záhl., zhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od nám. výh. č. 11 po náv. 2S, SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 11, SK 4 od náv. L4 po nám. výh. č. 11	8.-N-13.	8:30-N- 15:30	výměna bočně ojetých kolejnic, vyčištění šterk. lože, výměna výh. pražců ve výh. č. 11, 13, 14, úprava GPK, doplnění a úprava šterk. lože	NVÚ+VNJŘ změna termínu (pův. 12. -17.10.), pož. ČD, a. s. – nevhodný souběh s ROV 33194 A na VR 516	BNO	
502	33183 D	Světlá nad Sáz. - Okrouhlice 1. TK+TV, Okrouhlice lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 1S po nám. výh. č. 10, SK1 od nám. výh. č. 10 po náv. L1, SK3 od nám. výh. č. 10 po náv. L3	2.-N-7.	8:30-N- 15:30	výměna bočně ojetých kolejnic, vyčištění šterk. lože, výměna výh. pražců ve výh. č. 10, 12, 15, úprava GPK, doplnění a úprava šterk. lože	NVÚ+VNJŘ změna termínu (pův. 18. - 23.10.), pož. ČD,a. s. - nevhodný souběh s ROV 33194 A na VR 516	BNO	
502	33186 A	Leština u Sv. - Světlá nad Sáz. 1. TK+TV, Světlá nad Sáz. lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Leština u Sv. od náv. 1S po nám. výh. č. 24, SK 1 od nám. výh. č. 24 po náv. L1	14.-N-18.	7:50-N- 15:10	kontinuální čištění šterkového lože, výměna bočně ojetých kolejnic, výměna výh. pražců ve výh. č. 25 a 29, úprava GPK, doplnění šterk. lože	NVÚ+ND+VNJŘ změna termínu (pův. 7. - 11.10.), pož. ČD, a.s. – nevhodný souběh s ROV 33194 A na VR 516	BNO	
507	53182 B	Žďárec u Sk. - výh. Cejřov – Chrast u Chrudimi TK, výh. Cejřov celá, hrast u Chrudimi celá	4.	7:40-17:05	oprava GPK	ZP+ND změna času (pův. 7:00-17:00), požadavek dopravce	SSV	
zrušeno:								
318	33208 D	Šlapanice zhl. SK 1 směr Br.- Slatina část od IS mezi výh. č. 10 a 14 po hroty jazyků výh. č. 10, SK 1 bez TV část od hrotů jazyků výh. č. 10 po náv. L1	3.	8:00-10:30	frézování svárů srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 10	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
318	33208 E	Šlapanice záhl., zhl. 1. TK směr Brno-Slatina, část od náv. Se10 po IS mezi výh. č. 10 a 14	3.	10:30- 13:00	frézování svárů srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 14	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek

318	33208 F	Šlapanice SK 2 bez TV část od náv. L2 po nám. výh. č. 11, zhl. SK 2 směr Brno-Slatina část od nám. výh. č. 11 po nám. výh. č. 12	3.	13:00- 16:30	frézování svárů srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 12	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
324	33129 D	Brno-K. Pole – Brno – Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	22./23.	21:40-4:50	osazení nosné lávky pro pěší a inženýrské sítě	ZP+ND , přesun na listopad (15.11.), požadavek zhotovitele	CPS	Most Merhautova
320	33202 A	Podivín výh. č. 2	20.	8:25 - 11:25	frézování srdcovky – výhybka č. 2	VNJŘ jednokolej. provoz Břeclav – Podivín přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
320	33202 B	Podivín výh. č. 5	20.	11:30- 14:30	frézování srdcovky – výhybka č. 5	přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
320	33202 C	Zaječí výh. č. 1	19.	7:10 - 10:10	frézování srdcovky – výhybka č. 1	VNJŘ jednokolej. provoz Podivín – Zaječí, přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
320	33202 D	Zaječí výh. č. 22	19.	10:15 - 13:15	frézování srdcovky – výhybka č. 22	VNJŘ jednokolej. provoz Zaječí – Šakvice, přesun na jiný termín, nasazení kapacit zhotovitele na jiné OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
320	33202 E	Vranovice výh. č. 20	18.	7:30 - 10:15	frézování srdcovky – výhybka č. 20	nasazení kapacit DT u jiných OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek
320	33202 F	Vranovice výh. č. 21	18.	10:20 - 13:20	frézování srdcovky – výhybka č. 21	nasazení kapacit DT u jiných OŘ	BNO	Celosíť. frézování srdcovek

322	33188 L	Luka nad Jihlavou – Jihlava PZS km 182,825	13.	16:55- 20:30	obnovení šuntové citlivosti	přes PZS v=10 km/hod., požadavek zadán omylem na špatný termín, přesun na listopad (12.11.)	BNO	
-----	---------	---	-----	-----------------	--------------------------------	--	-----	--

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2023

datum: 31.08.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53177 M	Pardubice hl.n. kolejově 1., 1c, + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Přelouč + napěťově lichá, + záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč a Kostěnice, jejich část + Pardubice hl.n. - Přelouč 2. TK + TV, kolejově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč	31.10./1.11	23:40- 03:40	zatrolejování kolejové spojky výhybek 74/79	ZP , rozšíření místa vyloučení bez dalšího omezení – provedení pyrotechnického průzkumu a realizace pilot PHS v upravené poloze vlivem nenadálých náleží skrytých propustků a IS	SSV	stavba Pardubice
501	53177 N	Pardubice hl.n. kolejově zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část + napěťově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část	28.,29.	7:30-17:30	příprava nástavců TV, úprava TV	náhrada za zrušenou etapu F po přehrání SW	SSV	stavba Pardubice
501	53177 O	Pardubice hl. n.- Přelouč 2. TK + TV Pardubice hl. n. kolejově a napěťově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část	26./27., 27./28.	22:00- 05:20	výkop kabelových tras, vrtání a betonování pilotů pro PHS	náhrada za zrušenou etapu H po přehrání SW, úprava vyloučení bez dalšího omezení	SSV	stavba Pardubice
501	53177 P	Pardubice hl. n. kolejově 10a, 12a SK	26.10-N- 09.12.	03:50 -N-24:00	výstavba kolejí 10a, 12a, a zastávky Pardubice-Centrum		SSV	stavba Pardubice
501	53177 R	Pardubice hl. n. záhl. směr Rosice jeho část + kolejově 16. SK	26.10-N- 09.12.	03:50 -N-24:00	výstavba záhlaví 2. TK směr Rosice, realizace 16 SK		SSV	stavba Pardubice
501	53177 T	Pardubice hl. n. kolejově: 21., 21a SK + výh č. 46XN, napěťově. 19., 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91. SK	17.	00:00-3:00	měření TV + ukolejnění	NVÚ	SSV	stavba Pardubice

501	53177 U	Pardubice hl.n. kolejově 1., 1a, 1c, SK + zhl. 1. TK směr Přelouč + výh č. 41XN	23./24.	23:40- 03:40	svaření spojky 74- 79, vrtání a betonování pilotů pro PHS	ZP , náhrada za etapu I1	SSV	stavba Pardubice
501	55034 A	Pardubice hl.n. SSZ – pracoviště výpravčího panelu 1	21./22.	20:00- 04:30	přemístění výpravčích do nových prostor		SSV	stavba Pardubice
501	55034 B	Pardubice hl.n. SSZ – pracoviště hlavního výpravčího	21./22.	23:40- 04:30	přemístění výpravčích do nových prostor	ZP, ND ; v souběhu s ROV 53177 I a 53137 E	SSV	stavba Pardubice
501	55034 C	Pardubice hl.n. SSZ – pracoviště výpravčího panelu 2	21./22.	23:40- 08:00	přemístění výpravčích do nových prostor		SSV	stavba Pardubice
501	55034 D	Pardubice hl.n. sdělovací zařízení zapojovače, rádiové zařízení, rozhlasové a informační zařízení, dopravní deník, kamerový systém	21./22.	23:40- 04:30	přemístění výpravčích do nových prostor		SSV	stavba Pardubice
501	55034 E	Pardubice hl.n. SSZ – ASDEK	21./22.	23:40- 04:30	přemístění výpravčích do nových prostor		SSV	stavba Pardubice
501	63042 B	NS Pečky	4., 5.10.	7:00 - 13:00	údržba NS	požadavek SEE OŘ Praha	PHA	
502	63042 A	NS Kolín	11., 12.10.	7:00 - 13:00	údržba NS	požadavek SEE OŘ Praha	PHA	
505	53174 L	Stéblová – Pardubice-Rosice n. L. 1. TK + TV, Pardubice-Rosice n. L. kolejově: záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová jeho část.	5./6.	22:50- 04:30	měření dotykového napětí		SSV	
505	53111 A	Pardubice – Rosice n. L – Stéblová 1., 2. TK jen TV, Pardubice- Rosice n. L. kolejově záhlaví 1. a2 TK směr Stéblová	6./7., 7./8.	23:30- 04:35	zasunutí mostního provizoria	ZP, ND ; přesun ze září	CPS	
506	53217 B	Starkoč – Václavice TK, Starkoč záhl. směr Václavice	26., 27.	7:20-17:20	kácení stromů, odstranění nežádoucího porostu	ZP, ND ; V souběhu s ROV 53217 A (reetapizace z ROV 53191 D) dodatečná změna času na požadavek ČD	HKR	
506	55044 A	Teplice n. M. - Meziměstí: zab. zař. PZS v km 86,773 (P5123)	16.-N-20.	8:00 -N-14:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele, jízda vlaků na Op	SSV	

506	55044 B	Teplice n. M. - Meziměstí: zab. zař. PZS v km 87,534 (P5124)	16.-N-20.	8:00 -N-14:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele, přejezd uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců	SSV	
506	55044 C	Teplice n. M. - Meziměstí: zab. zař. TZZ	16.-N-20.	8:00 -N-14:00	vypnutí TZZ	požadavek zhotovitele, telefon. dorozumívání	SSV	
506	55044 D	Teplice n. M. - Meziměstí: TK	16./17., 17./18., 18./19., 19./20.	23:30- 04:00	rušení LISŮ, vevaření nových kolejnicových vložek	ZP ; požadavek zhotovitele	SSV	
dílčí změny:								
501	53177 B	Pardubice hl. n. kolejově a napětově záhl. a zhl. 2 TK směr Kostěnice, jeho část, napětově záhl. a zhl 2 TK směr Přelouč jeho část, napětově celé, kolejově: 1., 1a jejich část a výh č. 41XN	2./3.,3./4.	23:40- 03:40	skládání kolejnic, sypání šterků	LNT, ND ; úprava vyloučení o záhl. a zhl 2. TK směr Kostěnice	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 G	Pardubice hl. n. kolejově 1., 1a, 1c, + záhl. a zhl 1. TK směr Přelouč jeho část, napětově lichá + záhl a zhl. 2. TK směr Kostěnice	17./18., 19./20.	23:40- 03:40	Sypání šterku, pokládka výhybek, skládání srdcovky, vrtání a betonování pilotů pro PHS	ZP, ND, LNT ; úprava vyloučení – eliminace dvojího vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 H	Pardubice hl.n. - Přelouč 2. TK + TV, + záhl. a zhl 2. TK směr Přelouč včetně TV jeho část	17./18., 18./19., 19./20., 20./21., 23./24., 24./25.	22:00- 05:20	Výkop kabelové trasy mezi 2. TK a protihlukovou stěnou, vrtání a betonování pilotů pro PHS	úprava vyloučení bez dalšího omezení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 I	Pardubice hl.n. kolejově 1., 1a, 1c SK + zhl. 1. TK směr Přelouč + výh č. 41XN, Pardubice hl.n. - Přelouč 2. TK + TV + kolejově a napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč	21./22.	23:40- 04:30	Podbití spojky č. 74-79, vrtání a betonování pilotů pro PHS	ZP, ND ; úprava vyloučení, bez dalšího omezení	SSV	Stavba Pardubice
501	53177 K	Pardubice hl.n. kolejově a napětově záhl. a zhl. 2 TK směr Kostěnice, jeho část, + kolejově 28. SK	24.,25.,26.	7:30-17:00	sypání kameniva, návoz materiálu, tažení SP	VNJŘ, ND ; úprava vyloučení	SSV	Stavba Pardubice
501	53188 A	Záboří n. L. - Kolín 2. TK + TV + Záboří n. L. sudá jen TV. Kolejově Záboří n. L. záhl. a zhl směr Kolín jeho část.	1.	8:10-20:00	oprava def. vad, svařování, práce na výh č.- 22	úprava času na žádost ŘP. (původně 8:00-20:00)	HKR	

501	65020 A	sdělovací zařízení GSM-R v úseku Velim – Odb Cerhenice – Pečky sdělovací zařízení GSM-R v úseku Pečky – Odb Tatce – Poříčany	9./10.	21:00- 05:00	výměna technologie vysílacího bodu BTS Pečky (digitálního rádiového systému GSM-R) funkcionality GSM-R	změna vyloučení (nevylučuje ETCS)	PHA	
501	65020 A	Velim – Poříčany GSMR-R	9./10.10.	21:00 - 5:00	výměna BTS Pečky	upřesnění rozsahu vyloučení (vyjmuto ETCS)	SSZ	Výměna BTS
501	63220 D	Pečky: 1. bez TV, zhl. směr Odb. Tatce, jeho část, od námezníku výhybky č. 41 po návěstidlo Se38.	15., 16.	7:50-15:10	výměna středové kolejnice ve výhybce č. 42, svařování	VNJR ; změna času zahájení a ukončení výluky na požadavek řízení provozu	PHA	
505	55032 G	Pardubice-Rosice n. Labem PZS v km 4,239 (P5352)	9.-N-27.	7:30-N- 17:30	aktivace PZS v km 4,239 (P5352) v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem	prodloužení termínu na požadavek Odborné komise pro ZZ (původně 9.-N-11) PZZ uzavřeno	SSV	
505	55032 K	Pardubice-Rosice n. Labem PZS v km 3,308 (P5351)	9.-N-27.	7:30-N- 17:30	aktivace PZS v km 3,308 (P5351) v dopravně Pardubice-Rosice nad Labem	Jízda na OP. Prodloužení termínu na požadavek Odborné komise pro ZZ (původně 16-N-27)	SSV	
506	53217 A	Nové M. n. Met – Náchod TK + Václavice celá, Náchod záhl. a zhl-. Směr Václavice od L po nám. výh. č. 1	23.,24.,25., 26.,27.	7:20-17:20	oprava GPK, snesení nástupiště vrchoviny	ZP, ND ; úprava vyloučení o Václavice + reetapizace z ROV 53191 C dodatečná změna času na požadavek ČD	HKR	
506	53192 A	Hronov – Police n. M. - Teplice n. M. - Meziměstí – Broumov: TK; Police n. M + Broumov: celá; Teplice n. M.: záhl. a zhl. směr Police n. M., jeho část od vj. náv. L po odj. náv. S6, S4, S2, nám. výh. č. 5 a výk. Vk1	17.,18.,19.	7:50-19:10	3. podbití po opr. práci, doplnění štěrku, oprava přejezdu v km 69,508 (P5110), svařování, svaz dřeva	ZP, ND ; úprava času na požadavek dopravce (pův. 7:30 - 19:10)	HKR	
509	53193 A	Trutnov Poříčí – Královec TK její část od km 49,450 po LT v km 59,710 v dopravně Královec	18.,19.	8:30-15:30	provedení podrobných prohlídek mostních konstrukcí	ZP ; oprava vyloučení a reetapizace z etapy B	HKR	

zrušeno:								
501	53177 F	Pardubice hl. n. kolejově zhl. 2. TK směr Kostěnice jeho část, napěťově: záhl. a zhl. 2 TK směr Kostěnice, jeho část	28.,29.	7:30-17:30	demontáž provizorního TV nad 10. SK	nahrazena etapou N po přehrání SW	SSV	stavba Pardubice
501	53177 H	Pardubice hl. n. kolejově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč jeho část	26./27., 27./28.,	22:00-05:20	výkopy kabelových tras,	nahrazena etapou O po přehrání SW	SSV	stavba Pardubice
501	53177 I1	Pardubice hl. n. kolejově 1., 1a, 1c, SK + zhl. 1. TK směr Přelouč + výh č. 41XN	23./24.	23:40-03:40	svaření spojky 74-79	nahrazena etapou U	SSV	stavba Pardubice
505	55038 E	Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice n. Labem TZZ	25./26.	23:40-05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hlavní nádraží.	dvojí vyloučení vyloučeno v ROV 55032 B	SSV	stavba Pardubice
509	53193 A	Teplice n. M. - Trutnov střed: TK; Trutnov střed: záhl. směr Teplice n. M.; Trutnov-Poříčí: záhl. a zhl. směr M. Svatoňovice včetně části SK č. 104 od nám. výh. č. 101 po náv. S104, SK č. 101, zhl. směr Trutnov střed od nám. výh. č. 103 a 104 po náv. Sc99	17.	8:30-13:30	provedení podrobných prohlídek mostních konstrukcí	ZP, ND;	HKR	
511	53195 A	Hněvčeves – Hořice TK + Hořice záhl.	16.10.-N-8.11.	08:00 -N-16:00	oprava železničního svršku	ZP, ND; nedostatečné finanční pokrytí	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
519	63201 I	Čerčany výh. č. 2	10.	9:00-12:00	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Benešov u P. -Čerčany 2. TK	PHA	
519	63201 J	Čerčany výh. č. 18	10.	12:00-15:00	cyklické broušení výhybek		PHA	
519	63201 K	Čerčany výh. č. 20	11.	9:30-12:30	cyklické broušení výhybek	VNJŘ, nelze jezdit Čerčany -Senohraby 2. TK	PHA	

519	63201 L	Čerčany výh. č. 17	11.	12:30-15:30	cyklické broušení výhybek		PHA	
521	63030 E5, U5	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV	5./6.	22:10-4:20	dmt říms	ZP+ND	CPS	Branický most
521	63030 F5, R5	P.Smíchov-odb.Závodiště 2. TK+TV	5./6.	22:10-4:20	dmt říms	ZP+ND	CPS	Branický most
521	63030 E1, U1	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV	7.	8:30-18:30	dmt říms	VNJŘ+ND, souběh s etapami A1, C1	CPS	Branický most
521	63030 F1	P.Smíchov-odb.Závodiště 2. TK	8.	8:30-18:30	dmt říms	VNJŘ+ND, souběh s etapami B1, D1	CPS	Branický most
521	63030 S1	odb.Závodiště-P.Radotín TV 2. TK	8.	8:30-18:30	úprava TV+regulace TV po RPZ		SSZ	Smíchov- Černošice
523	63180 C	P.Krč 3. SK+TV 1., 1a, 1b, 2., 3. SK	21.10.-N- 20.11.	7:30-N-17:30	stavba kabelovodu a tech. budovy	překročená, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
524	63161 B7	P.H.Počernice-výh.Skály 2.TK+TV	4./5.-9./10.	22:40-4:20	mt výstroje TP	ZP+ND, souběh s etapou K	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 P7	P.H.Počernice sudá+TV, sudé vysoč. a mstětic. záhlaví a zhlaví	4./5.-9./10.	22:40-4:20	mt výstroje TP	ZP+ND, souběh s etapou L	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 S7	P.H.Počernice-Mstětice 1. TK+TV	4./5.-9./10.	22:40-4:20	mt výstroje TP		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63234 L7	Mstětice-P.H.Počernice 2. TK+TV	4./5.-9./10.	22:40-4:20	mt výstroje TP		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 F7	výh.Skály-P.Vysočany 2. TK+TV, výh.Skály 2., 4. SK+TV	4./5.,6./7., 8./9.,9./10., 25./26., 27./28.	22:40-4:20	dovoz materiálu na stavbu Rajská Zahrada	do již ZP Počernice- Mstětice, provoz na Satalice zachován	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 G7	P.Vysočany-výh.Skály 1. TK+TV, výh.Skály k nám. výh. č. 6	5./6.,7./8., 26./27.	22:40-4:20	dovoz materiálu na stavbu Rajská Zahrada	do již ZP Počernice- Mstětice, provoz na Satalice zachován	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 V	P.H.Počernice 5. SK+část zhlaví od náv. S1, S3 po nám. výh. č. 6	19.9.-N-9.12.	10:00-N- 24:00	modernizace	přivýloučení nepojížděné části kolejí	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63156 P	P.Libeň TV 62.-66. SK	2.-N-31.	17:00-N- 17:00	výstavba haly- bezpečnostní vypnutí	překročená výluka, zpoždění výstavby	PHA	
525	65013 H	P.Maleš.-P.Z.Město ETCS 1., 2. TK, P.Malešice-P.Hostivař ETCS TK	4.9.-N-9.12.	8:00-N-24:00	budování nového ETCS, aktivace nového ZZ		SSZ	Malešice_ETCS
526	60009 A	P.Bubny 1. SK od náv. Sc1 po náv. L1	15.8.-N-9.12	0:00-N-24:00	dmt koleje		SSZ	Výstaviště
526	63264 A	P.Bubny 4b SK	30.10.-N- 8.12.	8:30 -N-17:00	oprava mostu v km 412,705		PHA	

dílčí změny:								
516	33194 A	Světla n/S-Ledeč n/S TK	6.-N-13.	7:15-N-15:00	oprava přejezdu v km 45,166, úprava GPK, údržba žel. svršku	ZP+ND , pův. 5.-N-12.10., žádost ČD,a.s. - nevhodný souběh	BNO	
524	63234 N5	P.H.Počernice 2., 6. SK+vysočanské záhlaví a zhlaví	23.-25.	9:55-13:00	sypaní šterků	původně sudá, nyní lze využít 4. SK	SSZ	Vysočany-Mstětice
702	93123 A	Tábor-Bechyně TK+TV, Slapy, Malšice, Sudoměřice u Bechyně, Bechyně celá+TV, Tábor m.n. TV	20.-N-31.	7:50-N-16:20	SVK a SVP v km 7,666-7,843; 8,569-8,759 a 9,324-9,629; TSO žel. přej. v km 5,854; revize TM Malšice	ZT+ND , původně včetně kolejové výluky obvodu místního nádraží v Táboře	PLZ	
702	93123 B	Tábor místní nádraží celá	21.-N-31.	18:00-N-16:20	SVK a SVP v km 7,666-7,843; 8,569-8,759 a 9,324-9,629; TSO žel. přej. v km 5,854; BÚ ŽS	reetaipizace ROV, výstava lokomotiv v Táboře	PLZ	
zrušeno:								
521	63180 D,P	odb.Záv.-odb.Tunel 3., 4. TK+TV, odb.Tunel-P.Krč TK+TV, P.Krč TV celá	21.10.-N-9.12.	0:00-N-24:00	zdvoukolejnění tratě, oprava mostu v km 9,680	ZP , posun zahájení investiční akce od 4.11.2023	SSZ	Branický most
521	63180 F	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	21.10.-N-9.12.	6:00-N-24:00	budování odb. Spořilov a zastávky Kačerov	ZP , posun zahájení investiční akce od 4.11.2023	SSZ	Branický most
521	63180 V	P.Krč-P.Z.Město TV TK od ÚO 406 P.Z.M po mech.dělení v km 2,647	21.10.-N-9.11.	6:00-N-17:30	TSO	posun zahájení investiční akce	PHA	
521	63180 K	P.Z.Město 302.,305c,307c SK +TV 302., 303.-309. SK	21.10.-N-9.11.	6:00-N-17:30	TSO	NVÚ , posun zahájení investiční akce	PHA	
521	63180 F5	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	19./20.	23:20-4:30	stavba bran	ZP , nevhodný souběh s 63196 H4	SSZ	Branický most
521	63180 F4	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	20./21.	22:20-4:30	stavba bran	ZP , nevhodný souběh s 63196 H4	SSZ	Branický most
523	63180 E2	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	19./20., 20./21.	22:20-4:30	stavba bran	ZP+ND , souběh s 63196 H4	SSZ	Branický most

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2023

datum: 30.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
521	63267 A	Karlštejn část zhlaví směr Beroun od námeztníku výh. č. 12 po Vk3 a návěstidla L5 a L7 + TV SK 1, 3, 5, 7	9.-N-15.	8:00-N.17:30	vytržení výhybky č. 11 a nahrazení KP, výměna pražců ve výhybkách č. 9 a 10	NVÚ	PHA	
713	95020 A	Ejpovice – Plzeň hl.n. ETCS 1. a 2. TK	2.10.-N-9.12	8:00-N-24:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.		SSZ	ETCS Plzeň
717	95015 B	Domažlice – Klenčí pod Čerchovem PZZ v km 8,750 (P691), Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice PZZ v km 20,090 (P705)	6.	9:10-14:00	aktivace nového PZS s celými závorami na přejezdu v km 8,750 (P691), aktivace nových přejezdníků; aktivace nového PZS s celými závorami na přejezdu v km 20,090 (P705) s umístěním kontrolních a indikačních prvků		SZZ	
719	93150 B	Plzeň hl.n. TV SK 320, 322, Plzeň hl.n. obvod seř.n. TV SK 322a (etapa E52)	2.-N-9.	7:00-N-15:00	oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců	LNT	PLZ	
720	95020 B	Plzeň hl.n. - Plzeň-Křimice ETCS 1. a 2. TK	2.10.-N-9.12	8:00-N-24:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.		SSZ	ETCS Plzeň
dílčí změny:								
707	93114 B	Nová Pec část 2. SK, část 1. SK, záhlaví a zhlaví směr Horní Planá, Nová Pec – Černá v Pošumaví TK, Horní Planá celá dopravná, Černá v Pošumaví celá dopravná	25.9.-N-31.10.	7:40-N-17:35	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, vým. přejezdových konstrukcí, zřizování BK, odstr. zav. PJ	ZP+ND , úprava vymezení, doplněna vyluka části 1. SK v dopravě Nová Pec, změna kvůli nasazení technologické pracovní linky pro pokládku pražců a kolejnic	PLZ	

717	93148 A	Bělá n. R. - Třemešné p. P. TK, Třemešné pod Přimdou celá dopravná, Třemešné p. P. - Stráž u Tachova TK, Stráž u Tachova celá dopravná, Stráž u Tachova – Bor TK	8.-N-19.	8:30-N-16:30	výstavba nového PZZ v km 43,471 (P734), rekonstr. nástupiště zast. Dubec, rekonstr. PZZ v km 56,357 (P751)	ZP+ND původně ve dnech 8. - 31.10.2023, zkrácení kvůli nekonání prací OŘ (nepřidělení FP)	SSZ	
719	93150 A	Plzeň hl.n. obvod seř.n. SK 322a, zhlaví od hrotu výhybky č. 320 k návěstidlu Se 402	2.-N-9.	7:00-N-15:00	oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců	LNT reetaipizace, původně včetně napětí TV, rozdělení na etapy 93150 A a B na žádost CDP	PLZ	
720	93155 E	Kozolupy kolej. spojka 11/12 od hrotu jazyka výměny výhybky č. 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 12 z vedlejšího směru	14.	17:00-19:00	oprava GPK	operativně 2×20 minut změna na operativní výluky, původně výluka v čase 17:15 - 18:00	PLZ	
720	93155 F	Kozolupy, kolej. spojka 13/14 od hrotu jazyka výměny výhybky č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 14 z vedlejšího směru	14.	17:00-19:00	oprava GPK	operativně 2×20 minut změna na operativní výluky, původně výluka v čase 18:15 - 19:00	PLZ	
720	93155 H	Plzeň-Křimice, kolej. spojka 13/15 od hrotu jazyka výměny výhybky č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 15 z vedlejšího směru	15.	12:00-14:00	oprava GPK	operativně 2×20 minut změna na operativní výluky, původně výluka v čase 12:15 - 13:00	PLZ	
720	93155 I	Plzeň-Křimice, kolej. spojka 16/17 od hrotu jazyka výměny výhybky č. 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 17 z vedlejšího směru	15.	12:00-14:00	oprava GPK	operativně 2×20 minut změna na operativní výluky, původně výluka v čase 13:15 - 14:00	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2023

datum: 01.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
502	63259 A	NBK m. výhybky č. 1., 3	14.	7:30 - 17:30	oprava výhybky č. 3, svařování	v souběhu s 63231 D, nelze po TK NBK m.- Veleliby ND	PHA	
503	63042 T	NS Stará Boleslav	25.,26.	7:00 - 13:00	údržba NS		PHA	
503	63258 C	Kostomlaty n/L. výh. č. 1	9.	7:30-15:30	navazování srdcovky výhybky č. 1	přesun z 11/23, v souběhu s (63078 B-nelze po 1. TK NBK hl.n.- Kostomlaty)	PHA	
503	73406 D	Štětí – Hoštka 1., 2. TK+TV	22./23., 23./24., 24./25., 25./26., 26./27.	22:00-4:00	stavba bran a převěšení TV	ZP	UNL	
503	73322 C	UL Střekov 6. SK	4.	7:00-14:00	výměna LIS a pražců pod LIS u náv. L6, svařování		UNL	
503	73246 A	DC hl. n. nákl. nádr. zhl. stř. SK č. 8a, 10a, od hrotů jazyků výh. č. 269, náv. Se38 po náv. Se36 a hroty jazyků výh. č. 267	20.	6:00-13:00	výměna 2x LIS ve spojce výh. č. 267–269, svařování	původně 26.8. nevhodné klimatické podmínky	UNL	
527	63042 U	NS Vraňany	17.	7:00 - 13:00	údržba NS		PHA	
537	63176 B	Neratovice + Neratovice-Všetaty TK	9., 10., 11.	10:05 - 17:45	výměna pražců a kolejnic, podbíjení	Přesun z listopadu, změna ROV ZP+ND	PHA	
537	63176 C	Neratovice výh. č. 106	9.,10.,11.,12.	10:05 - 17:45	výměna pražců a kolejnic, podbíjení	Přesun z listopadu, změna ROV	PHA	
540	53161 A	Brniště záhlaví a zhlaví směr Mimoň včetně výhybky č. 1 a 2	9./10.	23:30 - 4:00	geotechnický průzkum	ZP	HKR	
540	53161 B	Brniště výh. č. 3 a 2. SK	10./11.	23:30 - 4:00	geotechnický průzkum		HKR	
540	53161 C	Brniště výh. č. 4 a 3. SK	11./12.	23:30 - 4:00	geotechnický průzkum		HKR	
540	53212 A	Nový Bor 3., 5. SK	2.	8:05 - 17:00	geotechnický průzkum		SSZ	
540	53212 B	Nový Bor 1. Sk	3.	8:05 - 17:00	geotechnický průzkum		SSZ	
540	53212 C	Nový Bor 2., 2a SK	4.	8:00 - 17:00	geotechnický průzkum		SSZ	

540	53212 D	Nový Bor – Svor – TK	5./6.	19:20 - 4:00	geotechnický průzkum	ZP + ND	SSZ	
540	53212 E	Česká Lípa – Nový Bor – TK; celá doprava Nový Bor, Nový Bor – Svor – TK	6./7.	19:35 - 4:00	geotechnický průzkum	ZP + ND	SSZ	
546	75011 A	Krásná Lípa SZZ, Rybníště – Rumburk TZZ a PZZ	2.-N-3.	8:00-N-19:00	přemístění výpravních do dopravní kanceláře	VNJŘ, nelze křižovat – přesun původně 4.-N-5.9.	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy Krásná Lípa
546	73399 A	Č. Kamenice – Mlýny TK	2.	8:00 - 16:00	statická zatěžkávací zkouška MO	ZP+ND	SSZ	Sanace Děčín – Jedlová
548	55037 A	Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou ZZ	2. -N-13.	8:00 - 14:00	vypnutí přejezdu P5514 – jízda OP	přesun – původně 18.9. - 29.9.	CPS	
548	55037 B	Liberec – Tanvald – Železný Brod ZZ	8.	00:00 - 4:00	přehraní SW DOZ	přesun – původně 24.9. ZP	CPS	
dílčí změny:								
502	63079 A	NBK hl. n. 2. SK, zhl. směr Kostomlaty n/L., nástupiště I. mezi 1. a 2. SK	20.10.-N-5.11.	7:30-N-17:30	SČ, doplnění ŠL, výměna kolejnic, oprava nástupiště, BK, svařování, ASP	původně do 2.11.(14N), nyní 17N.	PHA	
502	63079 F	NBK hl. n. 1. SK od L1 po Sc1	30.10.-N-5.11.	7:30-N-17:30	oprava nástupiště	původně do 2.11.(4N), nyní 7N, zrušení G, G1(TV nad 1. SK), souběh A+F	PHA	
503	73400 A	UL Střekov – Sebužín 1. TK+TV UL Střekov záhl. 1. TK směr Sebužín	9.	7:00-17:00	svařování – odstr. def. vad kolejnic odstr. blátivých míst; CPS: opr. záchytných sítí na tubusu nad lávkou křížící trať v km 429,860	původně pouze 1. TK+TV podle ROV B 72A30711, přidáno záhl. V ŽST UL Střekov pro CPS	UNL/CPS	
503	72D30794	V.Březno – UL Střekov 1. TK+TV V.Březno 1. SK + TV	21.-N-23.	7:00-N-19:00	výměna pražců ve výh.č. 1, 3 a v DKS, strojní úprava GPK + GP výh.č. 1, 3, 5, demontáž a montáž přejezdů v km 439,133 a 439,279	NVÚ původně v čase 7:00-N-7:00 navýšení výkonů	UNL	

510	53169 A	Ostroměř – Nová Paka TK + Lázně Bělohrad celá	10.	8:00-15:55	následné podbití, úprava šterkového lože	ZP+ND , úprava času na žádost ČD (původně 8:00-16:00)	HKR	
527	73346 A	Prackovice n. L. - Lovosice 1. TK Lovosice 1. SK záhl. a zhl.	7.-N-8.	20:45-N-6:15	strojní úprava GPK a GP výh. č. 1, 4, 5, úprava kolejového lože	VNJŘ , původně v čase 20:00-5:30 posunem času nebude požadována NAD	UNL	
527	73346 B	Lovosice – Prackovice n. L. 2. TK+TV Prackovice n. L. 2. SK+TV sudá	8.-N-9.	20:45-N-6:15	strojní úprava GPK a GP výh. č. 2, 3, 6, úprava kolejového lože, oprava nástupiště u 2. SK	NVÚ+VNJŘ , původně v čase 20:00-5:30 posunem času nebude požadována NAD	UNL	
527	73346 C	UL hl.n.jih - Prackovice n. L. 1. TK+TV Prackovice n.L. 1. SK+TV záhl. a zhl.	9./10.	20:45-5:45	strojní úprava GPK, demonťáž a montáž přejezdu v km 505,135, frézování srdcovky výhybky č. 10	NVÚ+VNJŘ , původně v čase 20:00-5:00 posunem času nebude požadována NAD	UNL	
530	73228 B	Roudnice n. L. - Straškov TK, Roudnice n.L. 3a SK záhl. a zhl., Straškov záhl. směr Roudnice n. L.	11.10.-N-2.11.	7:00-N-17:00	oprava propustků v km 12,959 a 12,971, ASP – podbíjení styků, odstr. porostu, opr. přejezdu v km 10,370 a 12,960, výměna pražců ve výh. č. 1	ZP+ND doplněna výměna pražců výh. č. 1 v ŽST Roudnice n.L.	UNL	
541	63231 C	Veleliby 1., 1b SK, zhlaví směr Straky	17.	7:00 - 16:00	odstranění zbahnělého lože, doplnění ŠL, ASP	původně 16.10.2023	PHA	
541	63231 D	Veleliby – Křinec TK	14.-N-16.	7:00-N-13:00	svařování, odstranění vegetace	původně pouze 16.10.2023 ZP+ND	PHA	
546	73353 C	Rumburk záhl. a zhl. směr Panský po námezník výh. č. 3	29.10.-N-2.11.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu v km 17,791	původně 9.- 13.10.2023, posun z důvodu pozdějšího dodání materiálu v souběhu s ROV 73353 A, B	UNL	

zrušeno:								
511	53195 A	Hněvčeves – Hořice TK + Hořice záhl.	16.10.-N-8.11.	08:00-N- 16:00	oprava železničního svršku	ZP+ND, nedostatečné finanční pokrytí	HKR	
527	73332 A	Povrly 1., 3. SK + výh. č. 9	20.	7:00-10:00	frézování srdcovky výh. č. 9	zrušeno na žádost DT Prostějov	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2023

datum: 01.09.2023

VR	ROV	vyločený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
504	73358 A	Bílina kolejově část zhlaví směr Oldřichov u Duchcova v úseku od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 5a; Bílina kolejově část 1. staniční koleje v úseku od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5a	7.	6:45-15:45	navazování opornice výh. č. 3b - def. vada	VNJŘ	UNL	
528	63140 K1	Kladno, zhlaví a zhlaví směr K. Ostrovec od náv. Se30 po náv. Se32	21., 22.10.	7:30-17:30	skládka kolejnic	na žádost zhotovitele	SSZ	Kladno
533	73411 A	Chodov-N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L., TV 1., 2., loketská TK+TV celá včetně kolejiště SUAS + obch. vedení	7.	9:05-10:50	oprava izolátorů na vzdušném vedení VN 110kV	LNT, dodatečný požadavek	CPS	
533	73409 A	Sokolov seř. n., 21., 23. SK+část sok zhl. a část cit. zhl.	11.9.-N-9.12.	8:00-N-23:59	nevyhovující stav železničního svršku ve 21. a 23. SK	dodatečný požadavek, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023, navazuje na dps č. 2023-08-001367	UNL	
533	73229 I1	Cheb, zhl. směr Lipová u Ch. mezi nám. výh. č. 31 a 32	3.,4.	7:50-13:00	odstranění původních LIS, zřízení nové BK, výměna pražců, úprava stezek, doplnění kolejového lože	dodatečný požadavek zhotovitele, současně s ROV 73294 + 73349	SSZ	ETCS Plzeň-Cheb

533	73229 J1	Cheb, zhl. střední mezi nám. výh. č. 31 a nám. výh. č. 314, 316 a hroty jazyků výh. č. 320	3.,4.	7:50-13:00	odstranění původních LIS, zřízení nové BK, výměna pražců, úprava stezek, doplnění kolejového lože	dodatečný požadavek zhotovitele, současně s ROV 73294 + 73349	SSZ	ETCS Plzeň-Cheb
536	73293 D	K. Jez - K.Vary-Březová + K. Jez + K.Vary-Březová, K. Jez - H. Slavkov-Kounice, TK + celé dopr. D3	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	přemístění zastávky Teplička u K. Varů do nové polohy, údržbové práce na TK a výhybkách	ZP+ND, dodatečný požadavek na využití výluk dle ROV 73269 A a 73293 A, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023	UNL	
543	73402 A	AŠ – část nástupiště u SK č. 1, 1a mezi km 27,479 a km 27,614	1.10.-N-30.11.	8:30-N-16:30	zhotovení základových konstrukcí nástupištního přístřešku	provoz vlaků u SK č. 1, 1a bez omezení, nemožnost zastavení ve vyloučené části nástupiště	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš
díličí změny:								
504	73200 H3	Chabařovice – Bohosudov 2. TK + TV; Bohosudov záhlaví a zhlaví směr Chabařovice, jejich část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 6; Bohosudov 2, 2a, 2b SK bez TV sudá jen TV; Bohosudov záhlaví a zhlaví směr Teplice v Čechách, jejich část od návěstidla 1S, 2S po námezník výhybky č. 13 a počítač náprav BPB25 v km 13,378 (mezi výhybkami č. 12 a č. 15)	13./14.	20:10-4:10	montáž TV systému Sp1 a Sp2, regulace TV	ZP+ND, původně etapa 73200 H2 19:45 - 3:45, požadavek ČD a. s	SSZ	
504	73159 A3	Jeníkov-Old. 1b, 2b+TV Old. kol. 1b, 2b - Bílina 1., 2. TK jen TV	27./28.,28./29.	23:10-4:50	přípravné práce pro demolici konstrukce mostu	ZP+ND, původně etapa A v termínu 13./14.,14./15. v čase 21:30-4:50 hod	CPS	
504	73393 A	Kyjice - D. Rybník 1., 2. TK jen TV	1.	8:20-17:10	montáž optokabelu s bezp. prvky pro letový provoz	požadavek ČD a. s. původně v čase 8:20-17:20 hod.	CPS	

528	63173 J	Kamen.Žehrovice – Řevničov TK	21.10.-N-14.11.	8:15-N-17:00	oprava mostů, údržba TK	původně do 2:00 hod. dne 15. 11.	PHA	
528	65014 E	Kladno, SZZ záhl. a zhl. směr K. Žehrovice a K. Ostrovec	21.10.-N-15.11.	8:15-N-2:00	přepínání závislostí do MPZZ2	upřesnění vymezení po konzultaci se SSZT	SSZ	Kladno
528	65014 A	Kladno, SZZ SK 3-13	6.10.-N-21.11.	8:00-N-17:00	přepínání závislostí do MPZZ2	upřesnění vymezení po konzultaci se SSZT	SSZ	Kladno
529	73408 A	Lenešice 7. SK, výh. č. 8	30.-N-31.	7:30-N-17:30	výměna pražců	původně jako ROV A 70025 A, opatření dopravců	UNL	
535	73344 A	Osek m. - Hrob – Dubí TK včetně celých dopraven Hrob, Dubí	2.-N-20.	8:00-N-17:00	kolejové úpravy v dopr. Hrob (ORI), opravné práce v TK Osek m. – Hrob a Hrob – Dubí	ZP+ND , původně pouze Osek m. - Hrob TK + Hrob celá dopr. navýšení prací	UNL	
536	73293 B	K. Vary dol. n., záhl. a zhl. směr K. Vary-Březová, v části od km 52,650 k nám. výh. č. 12 a 15 + část 1. a 2.SK mezi nám. výh. č. 15 a km 53,318 + 3.SK	11.10.-N-29.11.	8:00-N-16:00	úprava záhl. a zhl. směr K. Vary-Březová	ZP+ND , dodatečný požadavek na zkrácení výluky 1. a 2. SK	UNL	
536	73269 A	Bečov n. T.-K. Jez, TK+část záhl. směr K. Jez od km 33,530	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	rekonstrukce Beč. tunelu	ZP+ND , dodatečný požadavek na nájezd mechanizace, původně pouze TK, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023	SSZ	Rekonstrukce Bečovského tunelu
zrušeno:								
531	73299 A	Postoloprty 5., 7. SK + TV	9.,10.,13.	7:30-14:00	ojedinělá výměna pražců		UNL	
504	73334 C	Ústí n. L. západ střední zhlaví SK č. 406	4.	7:00-15:00	navaření srdcovky výhybky č. 313, dotahování upevňovadel, oprava GPK	práce provedeny v předstihu	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: říjen 2023

datum: 25.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
326	33235 B	Letovice, zhl. 1. SK směr Březová n. S., jeho část od IS mezi výh. č. 13 a č. 17 po náv. Se15	30.	7:50-14:40	výměna srdcovky ve výhybce č. 13		BNO	
501	53183 D	Brandýs n. O., 3., 3a SK + TV	10.	00:00-03:00	ukolejnění přístřešku		SSV	BC Ústí – Brandýs
512	23357 A	Hanušovice-Morava – Červený Potok, část TK (od náv. DL v Hanušovicích po náv. Lk v km 83,664 v nz. Č. Potok. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část TK mezi ŽST Hanušovice – Dolní Lipka)	09.-13. 16.-20.	08:00-16:00	oprava havarijního stavu osvětlení nákladíště, výměny osvětlovacích stožárů, kabelizace		OLC	havarijní stav
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky listopad 2023

Schvalovatel 1

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
305	23416 S	Ostrava hl. n. levé.n. SK 461 bez TV	2.	11:00-16:00	úprava GPK pomocí ASP		OVA	
305	23382 E	NS Ostrava-Svinov	9.	7:00-13:00	údržba R3kV	přesun z 11.10. mimo ROV 23369	OVA	
305	23475 A	Hranice na Moravě – Polom 1. TK bez TV, Hranice na Moravě záhl. 1 .TK ze směru Polom od náv. 1L po náv. Se5, Polom záhl. 1. TK ze směru Hranice na Moravě od náv. 1S po náv. Se9	20./21.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 A1	Hranice na Moravě zhl., zhl. 1. TK ze směru Polom od náv. S1 po náv. Se5	20./21.	19:25-1:30	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 B	Polom – Hranice na Moravě 2. TK bez TV, Polom záhl. 2. TK ze směru Hranice na Moravě od náv. 2S po náv. Se8, Hranice na Moravě záhl., zhl. 2. TK ze směru Polom od náv. 2L po náv. Se10	21./22.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 B1	Hranice na Moravě zhl. 2. TK ze směru Polom od náv. S2 po náv. Se10	21./22.	19:25-1:30	broušení kolejí		OVA	
305	23475 C	Hranice na Moravě – Polom 1. TK bez TV, Polom záhl. 1. TK ze směru Hranice na Moravě od náv. 1S po náv. Se9	22./23.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	

305	23475 D	Polom – Hranice na Moravě 2. TK bez TV, Polom záhl. 2. TK ze směru Hranice na Moravě od náv. 2S po náv. Se8, Hranice na Moravě záhl., zhl. 2. TK ze směru Polom od náv. 2L po náv. Se10	23./24.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 E	Hranice na Moravě – Polom 1.TK bez TV, Hranice na Moravě záhl. 1. TK ze směru Polom od náv. 1L po náv. Se5, Polom záhl. 1. TK ze směru Hranice na Moravě od náv. 1S po náv. Se9	24./25.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 F	Polom – Suchdol nad Odrou 1. TK bez TV, Polom SK 1 bez TV, záhl., zhl. 1.TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. S1 po náv. 1L	25./26.	19:25-1:30	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 G	Suchdol nad Odrou – Polom 2. TK bez TV, Polom SK 2 bez TV, záhl., zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. S2, Suchdol nad Odrou záhl. ze směru Polom od náv. 2S po náv. Se31	26.	1:30-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 H	Suchdol nad Odrou SK 1 bez TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1L po náv. S1	26.	19:25-20:30	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 I	Suchdol nad Odrou – Studénka 1. TK bez TV, Studénka SK 101 bez TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 1S po náv. L101	26./27.	20:30-2:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	

305	23475 J	Jistebník – Studénka 1. TK bez TV, Studénka SK 1 bez TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Jistebník od náv. S1 po náv. 1L, Jistebník záhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1S po náv. Se12	27.	2:00-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 K	Jistebník – Studénka 1. TK bez TV, Studénka SK 1 bez TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Jistebník od náv. S1 po náv. 1L, Jistebník záhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1S po náv. Se12	27./28.	19:25-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 L	Jistebník – Studénka 1. TK bez TV, Studénka SK 1 bez TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Jistebník od náv. S1 po náv. 1L, Jistebník záhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1S po náv. Se12	28./29.	19:25-1:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 M	Jistebník – Polanka nad Odrou 1. TK bez TV, Jistebník záhl. 1. TK ze směru Polanka nad Odrou od náv. 1L po náv. Se3, Polanka nad Odrou záhl., zhl. 1. TK ze směru Jistebník od náv. 1S po náv. L1	29.	1:00-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 N	Polanka nad Odrou – Jistebník 2. TK bez TV, Polanka nad Odrou záhl., zhl. 2. TK ze směru Jistebník od náv. 2S po náv. L2, Jistebník záhl. 2. TK ze směru Polanka nad Odrou od náv. 2L po náv. Se4	29.	19:25-21:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	

305	23475 O	Jistebník – Studénka 2. TK bez TV, Studénka SK 2 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Jistebník od náv. S2 po náv. 2L, Jistebník záhl. 2. TK ze směru Studénka od náv. 2S po náv. Se11	29./30.	21:25-2:00	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 P	Studénka SK 102 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2S po náv. L102	30.	2:00-5:25	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 R	Suchdol nad Odrou SK 2 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Studénka od náv. S2 po náv. 2L	30.	19:25-20:30	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 S	Studénka – Suchdol na Odrou 2. TK bez TV	30.	19:25-23:20	broušení kolejí	VNJŘ	OVA	
305	23475 T	Studénka – Sedlnice- obvod Bartošovice TK bez TV, Sedlnice-obvod Bartošovice celá bez TV, Studénka SK 105c bez TV, výh. č. 45, 51, záhl., zhl. ze směru Sedlnice od návěstidla L105c po návěstidlo VS	30.11/1.12	23:20-4:05	broušení kolejí	ZP	OVA	
305	25027 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše TZZ TK 1, 2, Lipník nad Bečvou SZZ, Drahotuše SZZ	25.11-N-30.11.	8:45-N-14:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ.	VNJŘ, ND , Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
305	25027 B	Hranice na Moravě celá bez TV, Drahotuše – Hranice na Moravě TK 1, 2 bez TV, Lipník nad Bečvou – Drahotuše TK 1,2 bez TV, CDP Přerov SW TK 1 a 2 Lipník nad Bečvou – Drahotuše	27.	00:00-03:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - výměna SW	ZP , Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr

305	25027 C	Drahotuše – Lipník nad Bečvou ETCS	25.11.-N-9.12.	08:00-N-23:59	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ.	Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
305	25027 D	Jezernice "A" - Drahotuše TZZ TK 1, 2, Drahotuše SZZ	30.11.-N-5.12	14:00-N-16:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ.	VNJŘ, ND , Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
305	25027 E	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1.TK bez TV	29.	8:45 - 11:45	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" zkouška VZ	VNJŘ , Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
305	25027 F	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK bez TV	29.	12:00 - 15:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" zkouška VZ	VNJŘ , Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
305	25027 G	Aktivace odb. Jezernice "A"	30.	7:00 - 14:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A"	Na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek	SSV	BC LiDr
316	23441 A	Hulín – Říkovice 1. TK bez TV Říkovice – Hulín 2. TK bez TV	3.,22.	00:45-3:15	Měření filtru	ZP , na žádost zhotovitele, dodatečné měření	SSV	Nedaří
317	23361 C	Kunovice SK 3, zhl., záhl. směr Hradčovice od námezvníku výh. č. 2 po náv. L	1.-10.	8:20-N-16:00	odstranění závad železničního svršku	dodatečný požadavek ST, využití souběhu s výlukou ROV 23361 A+B pro opravu SK, zhl. a záhl.		
317	23361 D	Kunovice SK 1, zhl. směr Hradčovice, jeho část od námezvníku výh. č. 3 po námezvník výh. č. 1	1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10.	8:20 - 16:00	odstranění závad železničního svršku	dodatečný požadavek ST, využití souběhu s výlukou ROV 23361 A+B pro opravu SK, zhl., čas po dohodě s ČD, a.s.		
317	23361 D1	Kunovice SK 1, zhl. směr Hradčovice, jeho část od námezvníku výh. č. 3 po námezvník výh. č. 1	5.	8:20 - 15:30	odstranění závad železničního svršku	dodatečný požadavek ST, využití souběhu s výlukou ROV 23361 A+B pro opravu SK, zhl., čas po dohodě s ČD, a.s.		

dílčí změny:								
305	23416 B	Ostrava hl.n. levé n. SK 101, 403 bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 442 po nám. výh. č. 445, Ostrava hl.n. zhl. od náv. Lc101 po IS mezi výh. č. 125-129	2.	7:00-14:00	navaření dvou dvojitých srdcovek v DKS 903 v ŽST Ostrava hl.n	rozšíření o SK 403 s úpravou GPK ASP (souběh s ROV 23416 S) a odstranění defektoskopických vad v km 265,552 v SK 101.	OVA	
305	23416 H	Ostrava hl.n. SK 461a bez TV, zhl. od náv. Se410 po nám. výh. č. 409	20.-N-21.	7:30-N-15:00	odstranění defektoskopických vad	navýšení časového rozsahu důvodu výměny kolejnic ve větší délce, než bylo původně požadováno (zjištění dalších závad původní rozsah 2x8h)	OVA	
305	23416 K	Ostrava hl.n. levé n. zhl. od nám. výh. č. 498 po nám. výh. č. 507	14.	7:30-13:30	výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 504	navýšení časové náročnosti (pův. 7:30-11:30 h) z důvodu zjištění dalších defektoskopických vad	OVA	
316	23367 A	Otrokovice výh.č. 37, 38 (Nelze po 1. TK Napajedla – Otrokovice)	29.	8:20-17:00	Výměna jazyků, opornic výh. č.37,38	VNĚŘ , na žádost CDP Přerov, z důvodu dopravní technologie v ŽST S. Město u U.H. při ROV 23409 etapa D, nový termín, pův. 22.11.2023	OVA	
316	23367 G	Napajedla záhl., zhl. 2. TK směr Huštěnovice vč. části SK 2, 4, 4a od náv. L2, L4 po náv. 2S	22.	8:25-17:15	Výměna pryžových podložek ve výhybkách č.10,11,14	na žádost CDP Přerov, z důvodu dopravní technologie v ŽST Staré Město u UH. při ROV 23409 etapa D, nový termín, pův. 25.11.2023	OVA	
316	23409 D	Staré Město u Uher. Hradiště zhl. SK 1a směr Huštěnovice včetně části SK 1a od náv. Se6 po náv. Se4	25.	7:40-17:10	Výměna jazyků výh. č.4; frézování drážky srdcovky výh. č.3	VNĚŘ , na žádost CDP Přerov, z důvodu dopravní technologie v ŽST Staré Město u UH., nový termín, pův. 29.11.2023	OVA	
zrušeno:								
305	23416 O	Ostrava hl.n. zhů. od nám. výh. č. 555S po nám. výh. č. 557S	8.	7:00-14:00	navaření srdcovky výh. č. 556S	práce provedeny v předstihu	OVA	

305	23442 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1., 2. TK+TV	30.11./1.12.	23:30-3:30	BC LiDr – Pažení mostních objektů, zajištění šterkového lože, montáž bran a úprava TV	ZP ; na žádost SSV a zhotovitele	SSV	
305	23442 C	Drahotuše – Lupník nad Bečvou TK 2+TV	25.-29.	7:45-16:20	BC LiDr – Stavění stožárů, převěšení a úprava TV	VNJŘ+ND; na žádost SSV a zhotovitele	SSV	

Schvalovatel 2

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
301	23390 A	Ostrava-Svinov – Ostrava-Třebovice – Děhylov TK jen TV, Ostrava-Třebovice celá jen TV	24., 25.	8:00-16:00	CPS – tažení nových vodičů VVN (V681/682)	LNT+ND , na žádost ČEZ	CPS	
302	23471 A	Paskov výh. č. 11	13.	8:00-14:00	navaření srdcovky výh. č. 11		OVA	
302	23471 B	Lískovec u Frýdku výh. č. 17 (ovlivnění TK Lískovec u Frýdku – Frýdek-Místek)	27.	8:00-14:00	navaření srdcovky výh. č. 17	ZP+ND	OVA	
308	23435 A	Lúky pod Makytou – Horní Lideč 2. TK jen TV, Horní Lideč st. hr. - Horní Lideč 2. TK bez TV	7.	7:30-15:00	Oprava TK, ASP, GPK, podbití po výměně kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek z důvodu kapacity, zajištění ASP	OVA	
308	23435 B	Horní Lideč st. hr. - Horní Lideč 2. TK+TV	8.	7:30-15:00	Oprava TK, ASP, GPK, podbití po výměně kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek z důvodu kapacity a ASP	OVA	
308	23435 C	Horní Lideč – Horní Lideč st. hr. 1. TK+TV	9.	7:30-13:20	Oprava TK, ASP, GPK, podbití po výměně kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek z důvodu kapacity a ASP	OVA	
308	23373 A	Hustopeče nad Bečvou sudá + TV	29.,30.	8:00-12:00	Úprava TV	NVÚ , na žádost GR O12, O15, přesun z prosince, z důvodu stavby BC Lipník n. B. - Drahotuše	OVA	

308	23373 B	Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě 2. TK + TV, Hranice na Moravě město sudá + TV	27.	7:00-17:00	Úprava TV, demontáž TV	NVÚ , na žádost GR O12, O15, přesun z prosince, z důvodu stavby BC Lipník n.B. - Drahotuše	OVA	
308	23373 C	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město 1. TK+TV, Hranice na Moravě město lichá + TV, (Nelze po 1. TK Hranice na Mor. M. - Hustopeče n. B.)	28.	7:00-17:00	Úprava TV, demontáž TV	VNJŘ , na žádost O12, O15, přesun z prosince z důvodu stavby BC Lipník n.B. - Drahotuše	OVA	
309	23465 A	Výh Dluhonice SK 8, 8a, 10, 10a jen TV, záhl. 2S TK od náv. 2HL po náv.Se5 (Nelze po 2S TK Výh Dluhonice - Prosenice)	25.	8:00-15:50	Výstavba dálnice D1, montáž neutrálního pole v km 185,6-185,704, úprava TV, vložení děličů	NVÚ , na žádost zhotovitele	CPS	D1 Přerov – Říkovice
309	23465 B	Výh Dluhonice SK 4, 6, 6a jen TV, záhl. 1S TK od náv. 1HL po nám. výh. č. 2 (Nelze po 1S TK Prosenice Výh Dluhonice)	26.	8:10-15:50	Výstavba dálnice D1, montáž neutrálního pole v km 185,6-185,704, úprava TV, vložení děličů	NVÚ , na žádost zhotovitele	CPS	D1 Přerov – Říkovice
309	23465 C	Výh Dluhonice SK 2a + TV, SK 2 jen TV (Nelze po 2. TK Přerov – Výh Dluhonice)	27.	8:00-16:00	Výstavba dálnice D1, montáž neutrálního pole v km 185,6-185,704, úprava TV, vložení děličů	NVÚ , na žádost zhotovitele	CPS	D1 Přerov – Říkovice
309	23465 D	Výh Dluhonice SK 1., 1b, 1c, 3. jen TV, SK 1a + TV (Nelze po 1. TK Výh Dluhonice – Přerov)	28.	8:00-16:00	Výstavba dálnice D1, montáž neutrálního pole v km 185,6-185,704, úprava TV, vložení děličů	NVÚ , na žádost zhotovitele	CPS	D1 Přerov – Říkovice
dílčí změny:								
302	23410 D	Frýdek-Místek zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 15	27.	8:00-17:30	výměna pražců	změna termínu realizace na žádost KODIS (původní termín 16.11.)	OVA	
304	23407 B	Hulín – Kroměříž TZZ, PZZ v km 13,608 (P7247)	6.-N-10.	7:40-N-15:00	Oprava PZZ v km 13,608 (P7247)	na žádost SSZT OLC, doplnění požadavku na vypnutí TZZ	OVA	

308	23388 C	Hranice na Moravě město lichá + TV, Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město 1. TK+TV (Nelze po 1. TK Hranice na Mor. M. - Hustopeče n. B.)	11.,12.,19.	7:30-15:50	Úprava TV, stavba stožáru č. 43, demontáž základů	VNJR, na žádost CDP Přerov, změna času, původně 7:30-16:00 hod	OVA	
308	23388 D	Hranice na Moravě město sudá + TV, Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě 2.TK+TV	13.,14.,18.	7:30-15:50	Úprava TV, stavba stožáru č. 44, demontáž základů	NVÚ, na žádost CDP Přerov, změna času, původně 7:30-16:00 hod	OVA	
309	23424 C	Olomouc přednádraží SK 202 bez TV, SK 203 + TV, SK 203a, 203b jen TV, sudá jen TV	17.	8:00-16:00	Stavba stožáru 100I	LNT; změna termínu – původně 18. 11. 2023	OVA	
309	23424 D	Olomouc přednádraží SK 104b, 204, 204a, 206, 208, 210 jen TV, SK 202 + TV,	18.	8:00-14:00	Překotvení koleje 206	NVÚ; změna termínu – původně 19. 11. 2023	OVA	
309	23424 E	Olomouc přednádraží SK 202 bez TV, celá jen TV	19./20.	20:40-04:30	Stavba stožáru 100H	LNT; změna termínu – původně 20/21.11. 2023	OVA	
309	23424 F	Olomouc přednádraží SK 220 bez TV, 216, 218, 220, 222 jen TV, výh. č. 225, zhl. střední – od námeztníku výhybky č. 224, 225 po námeztník výhybky č. 203, 208	21.	8:00-17:00	Obetonování základu 100B a 100C	NVÚ; změna termínu – původně 25. 11. 2023	OVA	
311	23430 A	Šternberk záhl. směr Bohuňovice, Šternberk – Bohuňovice TK + TV, Bohuňovice záhl. směr Šternberk	8.	7:45-16:00	Rizikové kácení a výřez vegetace	ZP+ND; změna termínu – původně 06.11.2023	OVA	
zrušeno:								
309	23423 B	Štěpánov – Červenka: TK 2 + TV	29.	7:30-13:10	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu	VNJR; změna termínu v rámci koordinace na 1. 12. 2023	OVA	
309	23424 B	Olomouc přednádraží: lichá jen TV, Štěpánov – Olomouc přednádraží: 1. + TV	26.	7:30-14:10	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, ÚPP	NVÚ+VNJR; změna termínu v rámci koordinace na 6.12. 2023	OVA	

309	23426 D	Zábřeh na Moravě: výh. č. 3 - od hrotu jazyka po námezník O: TK 2 Lukavice – Zábřeh	25.	7:00-14:00	Výměna 2ks LIS ve středové části výh. č. 3	VNJŘ: koordinace výluk – změna termínu v rámci koordinace na 8. prosince	OVA	
------------	----------------	---	-----	------------	--	---	-----	--

Schvalovatel 3

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
318	33030 A	Brno-Černovice kol. S1, S2 jen TV část od ÚD č. 3 a 4 v km 1,967 směr Brno-Slatina, záhl. a zhl. 1., 2. TK sm. Brno-Slatina, záhl. TK směr Brno hl. n.včetně TV, Odb. Brno-Černovice - Brno-Slatina 1., 2. TK+TV	1./2.	23:30-4:10	rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka	ZP navýšení objemu prací (po odkrytí konstrukce zjištěn větší rozsah poškození)	CPS	Most Otakara Ševčíka
320	33236 A	Břeclav výh. č. 90	14.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33236 B	Břeclav výh. č. 105	13.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33236 C	Břeclav výh. č. 112	14.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33236 D	Břeclav výh. č. 101	13.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33236 E	Břeclav výh. č. 74	12.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	

320	33236 F	Břeclav výh. č. 75	10.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33236 G	Břeclav přednádraží výh. č. 259	12.	7:30-14:30	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky	ovlivnění 2. TK Břeclav přednádraží – výh. Hrušky	BNO	
320	33236 H	Břeclav výh. č. 84	10.	11:35-14:30	výměna středové kolejnice		BNO	
320	33127 A	Zaječí zhl. SK 1 směr Šakvice část od náv. Se16 po izol. styk mezi výh. č. 20 a č. 24	15.	7:10-13:35	odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky		BNO	
320	33044 G1	Zaječí – Podivín 1. TK+TV	14./15., 20./21., 21./22.	20:20-4:30	geotechnický průzkum pro VRT		SSV	VRT Šakvice – Rakvice
320	33044 H1	Podivín – Zaječí 2. TK+TV	22./23., 23./24.	20:20-4:30	geotechnický průzkum pro VRT		SSV	VRT Šakvice – Rakvice
322	33237 A	Znojmo – Olbramkostel TK, Olbramkostel celá	23.	7:50-18:20	výřez vegetace, kácení dřevin, údržba železničního svršku	ZP+ND	BNO	
322	33237 B	Olbramkostel – Šumná TK, Šumná celá	23.	7:50-18:20	výřez vegetace, kácení dřevin, údržba železničního svršku	ZP+ND	BNO	
322	33237 C	Šumná – Grešlové Mýto TK, Grešlové Mýto celá	23.	7:50-18:20	výřez vegetace, kácení dřevin, údržba železničního svršku	ZP+ND	BNO	
322	33237 D	Grešlové Mýto – Moravské Budějovice TK	23.	7:50-18:20	výřez vegetace, kácení dřevin, údržba železničního svršku	ZP+ND	BNO	

322	33237 E	Moravské Budějovice zhl., záhl. TK směr G. Mýto, SK 1 od nám. výh. č. 4 do km 138,463; SK 2 od nám. výh. č. 6 do km 138,463; SK4 od nám. výh. č. 9 do km 138,463; SK 6 od hrotu jazyku výh. č. 13 do km 138,463; SK6a, zhl., záhl. TK směr Třebelovice, SK 3 od nám. výh. č. 8 do km 138,463; SK 5 od nám. výh. č. 8 do km 138,463; SK 7 od nám. výh. č. 12 do km 138,463; SK 7a, 9a	23.	7:50-18:20	úprava GPK (3. podbití) po rekonstrukci výhybek v ŽST Moravské Budějovice	ZP+ND	BNO	
322	33237 F	Moravské Budějovice SZZ – náv. L2	23.	7:50-12:00	posun odjezdového náv. L2 z km polohy 139,112 do km 139,095; posun PB26		BNO	
322	33237 G	Moravské Budějovice SZZ – náv. L3	23.	12:00-18:20	posun odjezdového náv. L3 z km polohy 139,091 do km polohy 139,071; posun PB26		BNO	
322	33188 M	Jihlava SK 1, 1a, 1b, 2, 2a jen TV	4.,5.	7:00-17:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ	BNO	
322	33188 N	Jihlava záhl., zhl. směr Luka n. J. od náv. Se3 po nám. výh. č. 4, SK1a od nám. výh. č. 4 po náv. S1a, SK5a od nám. výh. č.4 po náv. Se6, zhlaví sudé sk. kolejí směr Luka n.J. od náv. Se4 po náv. Se5, SK 4, 4a, 4b, 6 jen TV	2.-N-5.	7:00-N-17:00	výměna pražců v přejezdu v km 198,289 (P3673)		BNO	

322	33188 L	Luka nad Jihlavou – Jihlava PZS km 182,825	12.	16:55-20:30	obnovení šuntové citlivosti	přes PZS v=10 km/hod., přesun z října	BNO	
324	33129 D	Brno-K. Pole – Brno – Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	15./16.	21:40-4:50	osazení nosné konstrukce lávky pro pěší a inž. sítě pomocí jeřábu	ZP+ND přesun z října, pož. zhotovitele	CPS	most Merhautova
325	33238 A	Nové Město na Moravě – Veselíčko – Žďár nad Sázavou TK, Veselíčko celá	7.,8., 9.,10.	8:05-15:55	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	ZP+ND	BNO	
502	33220 E	Leština u Světlé zhl., záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po hroty výh. č.4, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. Sc2, SK 2a, 2b, 2c, výh. č. 6, SK4 od nám. výh. č. 6 po náv. Sc4	12.	7:00-14:00	výměna LIS u návěstidla S2a v km 251,018; svařování kolejnic	souběh s etapou A (Světlá nad S. - Leština u Sv. 2. TK)	BNO	
dílčí změny:								
323	33219 A	Miroslav záhl. směr Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov od náv. Se2 po náv. o S, Miroslav – Hrušovany nad Jev. - Šanov TK	9.	7:35-14:35	oprava GPK – ASP, odstranění vegetace	ZP změna času (pův. 7:00-14:00), požadavek dopravce ČD, a.s.	BNO	
502	33218 E	Havlíčkův Brod SK 3, 3a, 3b jen TV	18./19.	22:30-3:30	regulace trakčního vedení, práce na trakčním vedení	NVÚ změna režimu výluky (pův. denní výluka)	BNO	
502	33187 A	Golčův Jeníkov – Vlkaneč 1. TK+TV, Vlkaneč lichá jen TV	16.	7:55-16:10	čištění, úprava a doplň. kolejového lože, úprava GPK, údržba TV	NVÚ změna rozsahu vyločení – doplněna ŽST Vlkaneč napětově lichá	BNO	
701	33218 A	Jihlava – Dobronín – Šlapanov TK+TV, Dobronín celá+TV Šlapanov celá+TV	13.,14., 15.,16., 17.,18.	7:30-19:00	dokončení montáže TV, regulace TV, výřez vegetace	ZP+ND změna času (pův. 7:30-15:00), navýšení objemu prací	BNO	

701	33218 A1	Jihlava – Dobronín – Šlapanov TK+TV, Dobronín celá+TV Šlapanov celá+TV	19.	7:30-15:00	dokončení montáže TV, regulace TV, výřez vegetace	ZP+ND místo etapy A	BNO	
701	33218 G	Jihlava zhl., záhl. TK sm. Dobronín od hrotu jazyků v. č. 49 po náv. S, SK 1b od hrotů jazyků v. č. 48 po hrotu jazyků v. č. 49, v. č. 48	14.	8:00-13:00	frézování výhybky č. 48	změna termínu (pův. 15.11.), požadavek zhotovitele	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	53203 D	Uhersko – Moravany 2. TK bez TV	25.	16:00-18:00	oprava GPK v km 288,500 - 288,700	VK, VNJR; po skončení etapy C, nutná oprava GPK	HKR	
501	53203 E	Zámorsk – Uhersko 2. TK bez TV	24.	16:00-18:00	Oprava GPK v km 280,400-281,000	VK, VNJR; po skončení etapy B1, nutná oprava GPK	HKR	
501	53203 F	Moravany – Uhersko 1. TK bez TV	25.	18:00-20:00	Oprava GPK v km 289,200-289,000	VK, VNJR; po skončení etapy C a D, nutná oprava GPK	HKR	
501	53177 M	Pardubice hl.n. kolejově 1.,1c, + záhlaví a zhlaví 1.TK směr Přelouč + napěťově lichá, + záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč a Kostěnice, jejich část + Pardubice hl.n. - Přelouč 2. TK + TV, kolejově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč	1./2.,2./3.	23:40-03:40	zatrolejování kolejové spojky výhybek 74/79, vrtání a betonování pilotů pro PHS	ZP, ND, rozšíření místa vyloučení bez dalšího vlivu provedení pyrotechnického průzkumu a realizace pilot PHS v upravené poloze vlivem nenadálých nálezů skrytých propustků a IS	SSV	stavba Pardubice

501	53177 N	Pardubice hl.n. kolejově zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část + napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část	1.,2.,3.,6.,7.,8.,9., 10.,11.,12.,13.,14., 15.,20.,23.,24., 25.,26.	7:30-17:30	příprava nástavců TV, úprava TV	NVÚ, náhrada za zrušenou etapu F po přehrání SW	SSV	stavba Pardubice
501	53177 O1	Pardubice hl.n. - Přelouč 2. TK + TV, kolejově a napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč jeho část	3./4., 4./5., 5./6., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10.,10./11., 11./12.,12./13.	23:40-03:40	vrtání a betonování pilotů pro PHS	provedení pyrotechnického průzkumu a realizace pilot PHS v upravené poloze vlivem nenadálých nálezů skrytých propustků a IS	SSV	stavba Pardubice
501	53177 S	Pardubice hl.n. kolejově 28. SK + zhlaví 2. TK směr Kostěnice jeho část	7.,8.,9.,10.,11.,12., 13.,14.,15.	7:30-17:30	tažení Tv na zastávce Pardubice centrum a kolejích 10a, 12a		SSV	Stavba Pardubice
501	53213 B	Pardubice hl.n. kolejově zhlaví 2. TK směr Kostěnice od náv. Se15 po náv. S10b, S12b a nám výh. č. 17a 23. napětově. záhl. a zhl. 2. Tk směr Kostěnice od ÚO 402 po ÚD 9	30.11-N-3.12.	7:00-N-7:00	montáž definitivního TV	NVÚ	SSV	Stavba Pardubice
501	63260 A	Pečky záhl. a zhl. směr Velim	19.11.	7:30 - 14:30	výměna LIS u Se3, svařování	VNJR, Nelze po 1. TK Pečky-odb. Cerhenice.	PHA	
502	63223 C	Kolín-Zálabí výh. č. 205	12.11.	7:30 - 13:30	navazování srdcovky výh.č. 205	nelze Kolín hl.n. až Kolín-Hradištko (SK114a-h), Nelze obsluhovat průmyslovou kolej a vlečky odbočující výhybkou č. 201.	PHA	
505	53111 B	Pardubice-Rosice n. L. záhl. 2 TK směr Stéblová	19.	7:00-17:00	úprava trakce do definitivní polohy	V souběhu s ROV 53174 A, B, H	CPS	
505	53111 C	Pardubice-Rosice n. L. záhl. 1. TK směr Stéblová	18.	7:30-18:30	úprava trakce do definitivní polohy	V souběhu s ROV 53174 A, B, H	CPS	
509	53205 C	Adršpach – Teplice n. M.: PZS v km 26,979 (P4849)	4.-N-15.	8:00-N-16:00	doplnění závor, výměna technologie	V souběhu s výlukou TK dle ROV 53205 A	SSV	

513	53200 D	Žamberk PZS v km 82,396 (P4056)	6.-N-10.	8:00-N-17:00	doplnění závor, výměna technologie	V souběhu s denními výlukami podle ROV 53200 A, požadavek zhotovitele	SSV	
513	53216 A	Rychnov n. K – Solnice TK, Solnice celá	13.-N-26.	7:00-N-18:00	zřízení provizorní přeložky	ZP, ND	CPS	
dílčí změny:								
501	53203 A	Zámrsk napěťově lichá, kolejově 1., 3. SK + obě zhlaví jejich část	20.,21.	8:00-16:00	výměna vadných betonových pražců	NVÚ; úprava vyloučení o zhlaví	HKR	
501	53203 A1	Zámrsk napěťově lichá, kolejově 1., 3. SK + obě zhlaví jejich část	24.	8:00-12:00	ASP po výměně pražců	NVÚ; úprava vyloučení o zhlaví	HKR	
501	53203 B	Zámrsk napěťově sudá, kolejově 2., 4., 4a, 6. + obě zhlaví jejich část	22.,23.	8:00-16:00	výměna vadných betonových pražců	NVÚ; úprava vyloučení o zhlaví	HKR	
501	53203 B1	Zámrsk napěťově sudá, kolejově 2., 4., 4a, 6. + obě zhlaví jejich část	24.	12:00-16:00	ASP po výměně pražců	NVÚ; úprava vyloučení o zhlaví	HKR	
501	53203 C	Uhersko – Zámrsk 1. TK + TV, Uhersko lichá jen TV, + záhl. a zhl. 1 TK směr Zámrsk, + část zhlaví 1. TK směr Choceň, Zámrsk kolejově část zhlaví.	25.,26.	8:00-16:00	výměna pražců, výměna def. vadných kolejnic, ASP	VK, VNJR; úprava vyloučení o zhlaví	HKR	
505	53174 C1	Pardubice-Rosice n. L. kolejově 1., 3. SK + zhlaví směr Pardubice hl.n. jeho část	20.11.-N-6.12	17:30-N- 17:30	propojení 1. + 3. SK, montáž def. TV	změna času zahájení (původně bylo 7:30)	SSV	
zrušeno:								
501	53177 F	Pardubice hl. n. kolejově zhl. 2. TK směr Kostěnice jeho část, napěťově: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část	1.,6.,7.,8.,12.,13., 14.,15.,20.,23.,24., 25.,26.	7:30-17:30	demontáž provizorního TV nad 10. SK	nahrazena etapou N po přehrání SW	SSV	stavba Pardubice
501	50018 A	Pardubice hl. n. 95 spojovací kolej	9.11.-N-8.12.	9:00- N- 18:00	oprava kolejové váhy		HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
519	63265 B	P.Uhřetěves vých. č. 21	5.	8:30-16:30	navaření srdcovky		PHA	
519	63266 A	Strančice-Senohraby 1. TK	6.	9:00-15:00	odstranění def. závad	VNJŘ	PHA	
519	63266 B	Senohraby-Strančice 1. TK	7.	9:00-15:00	odstranění def. závad	VNJŘ	PHA	
519	63266 C	Senohraby-Čerčany 1. TK	8.	9:00-15:00	odstranění def. závad	VNJŘ	PHA	
519	63266 D	Čerčany-Senohraby 2. TK	9.	9:00-15:00	odstranění def. závad	VNJŘ	PHA	
519	63266 E	Strančice vých. č. 13	11.	8:30-16:30	navaření srdcovky		PHA	
519	63266 G	Říčany vých. č. 12	12.	8:30-16:30	navaření srdcovky	VNJŘ, nelze jezdit Říčany u Prahy -P.Uhřetěves 2. TK	PHA	
519	63266 F	Říčany vých. č. 4	14.	7:30-15:30	navaření srdcovky		PHA	
519	63265 A	P.Uhřetěves vých. č. 9	15.	8:30-16:30	navaření srdcovky		PHA	
523	63180 E	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	16.-N-30.	7:30-N-17:30	SČ+SVK km 2,250-2,600	souběh s etapou L-jíž ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 C	P.Krč 3. SK+TV 1., 1a, 1b, 2., 3. SK	21.10.-N-20.11.	7:30-N-17:30	stavba kabelovodu a tech. budovy	překročená, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
523	63180 I2	P.Krč-P.Braník TK	28./29.,29./30.	22:20-4:30	skládka kolejnic	ZP+ND	SSZ	Branický most
524	63234 M7	P.H.Počernice sudá+TV	9./10.-15./16.	22:40-4:20	tažení spojek	ZP+ND, souběh s ROV 63161 L	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 B7	P.H.Počernice-vých.Skály 2. TK+TV	9./10.-15./16.	22:40-4:20	tažení spojek	ZP+ND, souběh s etapou K	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 V	P.H.Počernice 5. SK+část zhlaví od náv. S1, S3 po nám. vých. č. 6	19.9.-N-9.12.	10:00-N- 24:00	modernizace	přivyloučení nepojížděné částikolejí	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65013 H	P.Maleš.-P.Z.Město ETCS 1., 2. TK, P.Malešice-P.Hostivař ETCS TK	4.9.-N-9.12.	8:00-N-24:00	budování nového ETCS, aktivace nového ZZ		SSZ	Malešice_ETCS
526	63255 D	P. Mas.n. vých. č. 108	14./15.	21:30-3:30	výměna jazyka a opornice, zavaření		PHA	
526	63255 E	P. Mas.n. kříž 108c	15./16.	21:30-3:30	odstranění defektoskopických závad		PHA	

526	63255 A	P Mas.n. výh. č. 102, 103, 104	17.	8:00-16:00	výměna pražců a podbíjení	nelze jezdit P.Mas.n.- P.Vysočany 201./401./302. TK, ZP na VR 524	PHA	
526	63255 B	P. Mas.n. výh. č. 106, 107	18.	8:00-16:00	výměna pražců a podbíjení		PHA	
526	63255 C	P. Mas.n. výh. č. 101	19.	8:00-20:00	výměna pražců a podbíjení	nelze jezdit P.Libeň- P.M.n. 202.TK ZP na VR 524	PHA	
526	63264 A	P.Bubny 4b SK	30.10.-N-8.12.	8:30-N-17:00	oprava mostu v km 412,705		PHA	
526	63264 B	P.Bubny Holeš. zhlaví od jazyků výh. č. 114, 115 po hroty jazyků výh. č. 121, 120 +napětí TV 16. SK a holešovického zhlaví	6./7.,16./17.	20:30-4:30	dmt a zpětná mt mostu	ZP , odklony trs P.Holešovice	PHA	
526	60009 A	P. Bubny 1. SK od náv. Sc1 po náv. L1	15.8.-N-9.12.	0:00-N-24:00	dmt koleje		SSZ	Výstaviště
526	60009 B	P.Bubny 3. SK+holešovické zhlaví po PB48	9.11.-N-9.12.	7:00-N-24:00	dmt koleje		SSZ	Výstaviště
526	63006 P2	P.Bubny 16. SK+TV celá	4./5.	23:30-4:30	ASP koleje	ZP	SSZ	Výstaviště
dílčí změny:								
521	63180 D,P	odb.Záv.-odb.Tunel 3., 4. TK+TV, odb.Tunel-P.Krč TK+TV, P.Krč TV celá	4.11.-N-9.12.	0:00-N-24:00	zdvoukolejnění tratě, oprava mostu v km 9,680	ZP , posun zahájení investiční akce původně od 21.10.2023	SSZ	Branický most
521	63180 F	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	4.11.-N-9.12.	6:00-N-24:00	budování odb. Spořilov a zastávky Kačerov	ZP , posun zahájení investiční akce původně od 21.10.2023	SSZ	Branický most
521	63180 V	P.Krč-P.Z.Město TV TK od ÚO 406 P.Z.M po mech.dělení v km 2,647	4.11.-N-23.11.	6:00-N-17:30	TSO	posun zahájení investiční akce	PHA	
521	63180 K	P.Z.Město 302.,305c,307c. SK +TV 302., 303.-309. SK	4.11.-N-23.11.	6:00-N-17:30	TSO	NVÚ , posun zahájení investiční akce	PHA	

706	93111 F	Včelná-Č.Budějovice TV TK, Č.Budějovice 501., 501a, 502., 502a, 95., 95a SK+TV	2.	9:00-15:00	BÚ ŽS a TV	ZP+ND , původně 9:00-15:40 hod. - požadavek ČD a. s.	PLZ	
zrušeno:								
524	63161 B6	P.H.Počernice-vých.Skály 2. TK+TV	16.	0:40-4:20	sypání ŠL	ZP , doplněna etapa B7	SSZ	Vysočany-Mstětice

Schvalovatel 6
měsíc: listopad 2023
datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
712	93162 A	Holýšov SK 5b, část 5. SK, zhlaví od námeztníku výhybky č. 10 k námeztníku výhybky č. 11	6.-N-16.	7:30-N-18:30	oprava GPK, výměna pražců, výměna přechodové konstrukce		PLZ	
713	95020 A	Ejpovice – Plzeň hl.n. ETCS 1. a 2. TK	2.10.-N-9.12	8:00-N-24:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.		SSZ	ETCS Plzeň
720	95020 B	Plzeň hl.n. - Plzeň-Křimice ETCS 1. a 2. TK	2.10.-N-9.12	8:00-N-24:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.		SSZ	ETCS Plzeň
dílčí změny:								
707	93128 A	Kájov – Boršov nad Vltavou TK, Český Krumlov celá dopravna, Zlatá Koruna celá dopravna, Křemže celá dopravna	1.-N-30.	7:30-N-15:35	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním a zřizováním BK v obloucích malých poloměrů (6668 m), výměny přej. konstrukcí, ods. zav. PJ, běžná údržba železničního svršku před zimním obdobím	ZP+ND změna vymezení, původně v úseku Zlatá Koruna – Křemže a v dopravně Křemže, navýšení FP a objemu prací	PLZ	

711	93166 A	Dobřany – Chlumčany u D. TK + TV, Chlumčany u D. celá dopravná + TV, Chlumčany u D. - Přestice TK + TV, Přestice celá dopravná + TV, Přestice – Švihov u Klatov TK + TV, Švihov u Klatov celá dopravná + TV Švihov u Klatov – Klatovy TK + TV	20.11.-N-4.12.	8:25-N-16:10	úprava TV – zrušení dočasného neutrálního pole v km 51,100 - 51,250, geoprůzkum	ZP+ND změna vymezení a prodloužení výluky, původně pouze v úseku Švihov u K. - Klatovy ve dnech 27.11. - 1.12. v čase 7:00 - 16.30, doplnění geoprůzkumu	CPS SSZ	
zrušeno:								
707	93128 B	Křemže – Boršov nad Vltavou TK	2.	7:30-16:10	běžná údržba železničního svršku před zimním obdobím, údržba průjezdného průřezu	ZP+ND nahrazeno etapou 93128 A	PLZ	
713	93115 B	Plzeň hl.n. - Ejpovice ETCS 2. TK	10.-N-12.	4:15-N-23:20	výluka ETCS 2. TK	nahrazeno výlukou dle ROV 95020 A	PLZ	
713	93115 C	Plzeň hl.n. - Ejpovice ETCS 1. TK	11.-N-13.	4:15-N-23:20	výluka ETCS 1. TK	nahrazeno výlukou dle ROV 95020 A	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: listopad 2023

datum: 31.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
502	63079 B	NBK hl. n. 2., 4., 6b, 204.SK jen TV, NBK vj.n. 109b, 110b jen TV	2., 3., 4.	7:30 - 19:00	práce mechanizace pod TV	souběh A+B, NVÚ	PHA	
503	63258 A	Kostomlaty n/L. 3.SK	6., 7.	7:00 - 15:00	odstranění DFV, svařování		PHA	
503	63258 B	Kostomlaty n/L. 4.SK	8., 9., 10.	7:00 - 15:00	odstranění DFV, svařování		PHA	
503	63258 D	Kostomlaty n/L. -Lysá n/L. 2.+TV	12.	7:00 - 15:00	úprava GPK strojně	VNJŘ	PHA	
503	63258 E	Lysá n/L. - Kostomlaty n/L. 1.+TV	11.	7:00 - 15:00	úprava GPK strojně	VNJŘ	PHA	

502	63092 A1	Dřís – Strar. Boleslav TK 1.+TV, Dřísy, St. Boleslav záhl. a část zhl. směr 1. TK	29.	7:30-17:30	dmt TZ, TP	v souběhu s 63092 C1	PHA	
503	73406 A	Štětí záhl. hoštecké 2. TK, Štětí – Hoštka 2. TK+TV, Hoštka záhl. štětské 2. TK	13.11.-N-9.12.	7:30-N-23:59	demontáž starého a montáž nového TV		UNL	
503	73406 B	Štětí sudá jen TV	13.-N-14.	7:30-N-17:30	demont. starého a montáž nového TV	NVÚ	UNL	
503	73406 B1	Štětí sudá jen TV	17.-N-21.	7:30-N-17:30	demontáž starého a montáž nového TV	NVÚ	UNL	
503	73406 C	Hoštka sudá jen TV	15.-N-16.	7:30-N-17:30	demontáž starého a montáž nového TV	NVÚ	UNL	
503	73406 C1	Hoštka sudá jen TV	27.11-N-1.12.	7:30-N-17:30	demontáž starého a montáž nového TV	NVÚ	UNL	
527	73379 F	UL hl. n. obvod sever výh. č. 246	14.	7:30-14:00	navazování srdcovky výh. č. 246		UNL	
530	73228 A	Vraňany – Straškov TK	13.-N-17.	7:15-N-17:00	vým. pražců a kolejnicových vloček, úpr. GPK, opr. upevňovadel, svařování, odstr. porostu	ZP + ND kapacitní důvody – přesun z října	UNL	
537	63254 A	P. Satalice – Neratovice TK	4. a 5.	8:00 - 17:00	podbíjení, údržba, výřez stromů	ZP+ND	PHA	
541	63219 A	NBK hl. n. - Veleliby TK	26.	7:45-17:30	odstranění vegetace, dotažení upevňovadel, svaz výzisku.	přesun z 12/23, bez ND (možnost jízdy přes NBK město)	PHA	
dílčí změny:								
502	63079 A	NBK hl. n. 2. SK, zhl. směr Kostomlaty n/L., nástupiště I. Mezi mezi 1. a 2. SK	20.10.-N-5.11.	7:30-N-17:30	SČ, dplnění ŠL, výměna kolejnic, oprava nástupiště, BK, svařování, ASP	původně do 2.11.(14N), nyní 17N	PHA	
502	63079 B1	NBK hl.n. 2., 4., 6b, 204. SK jen TV, NBK vj.n. 109b, 110b jen TV	5.	7:30 - 17:30	práce mechanizace pod TV	souběh A+B, NVÚ	PHA	
502	63079 F	NBK hl.n. 1. SK od L1 po Sc1	30.10.-N-5.11.	7:30-N-17:30	oprava nástupiště	pův. do 2.11.(4N), nyní 7N, zrušení G, G1(TV nad 1. SK), souběh A+F	PHA	

502	63079 E	NBK hl. n. zhl. směr NBK předj.n. od Lc202 po nám. výh. č. 16	5./6.	20:30 - 1:30	ASP výhybek	posun výluk A, B, B1, F, pův. 2./3.11.	PHA	
503	63092 C1	Dřísy 1., 3. SK + TV liché	29.	7.30 - 17.30	dmt TZ, TP	přesun z 23.11. NVÚ	PHA	
503	73372 A	Sebuzín sudá + TV	8.,9.,10.	7:00-14:00	odstranění porostu, kácení stromů	NVÚ , původně 20.-24.	UNL	
540	53157 B	Mimoň – Brniště TK vč. záhlaví v Mimoní	13.,14.	8:00 - 17:00	kácení	úprava vyloučení o záhlaví ZP+ND	HKR	
540	53157 C	Vých.Žizník – Mimoň vč. záhl. v Mimoní	20.,21.	8:00 - 17:00	kácení	úprava vyloučení o záhlaví ZP+ND	HKR	
zrušeno:								
503	73372 A	Sebuzín sudá + TV	23.,24.	7:00-14:00	odstranění porostu, kácení stromů	NVÚ , zrušeny OŘ	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: listopad 2023

datum: 01.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
504	72A33221	Bílina - odb. Č. Zlatníky 2. TK+TV	1.,2.,3.	8:00-15:30	oprava GPK (po výměně pražců)		UNL	
504	73403 A	1. TK + TV Třebušice – Most; Most – záhl. 1. TK směr Třebušice v části mezi návěstidly S - L101 a Sc101 - Se4; Most - SK 101 + TV 101., 1., 3a SK (část po ÚO 411 - třebušícká strana)	11.,12.	7:00-17:00	geotechnický průzkum, kácení stromů	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GR SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 C	2. TK + TV Most – Třebušice; Most – TV 2., 102. SK (část od ÚO 412 - třebušícká strana); Most SK 102.; Most – záhl. 2. TK směr Třebušice v části mezi náv. Se42 – Sc102 a L102 – 2S, výh. č. 48	13.	7:00-17:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GR SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)

504	73403 D	2. TK + TV Most – Třebošice; Most – SK 102. + TV (část od ÚO 422 směr Třebošice); Most – záhl. 2. TK směr Třebošice v části mezi náv. L102 – 2S, výh. č. 48	14.	7:00-18:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 E	1. TK + TV Třebošice – Most, Třebošice – záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Most mezi náv. Se6 – 1L Třebošice TV 1. SK (část od ÚO 411 - mostecká strana), Třebošice TV 101. SK (část po ÚO 421)	6.	7:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 F	2. TK+TV Most – Třebošice, Třebošice záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Most v části mezi náv. L-S2; Třebošice TV 2., 4. SK (část od ÚO 402, ÚO 404 po ÚO 412 - mostecká strana) Třebošice – TV 102. SK (část od ÚO 422 směr Třebošice)	7.	7:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 G	Třebošice – zhl. SK 4. - 10. směr Most v části od návěstidla Se10 a námezíku výhybky č. 23 po návěstidla S4, S6, S8, S10, Třebošice - TV 2., 4., 6., 6a, 8., 10. SK (část od ÚO 402, ÚO 404 po ÚO 412, ÚD 21, ÚD 22, ÚD 23 - mostecká strana)	8.	7:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)

504	73403 H	Třebošice SK 1. mezi náv. Lc1-S1, Třebošice TV 1. SK (část od ÚO 411 - mostecká strana); Třebošice zhl. 1.SK směr Most v části po náv. Se3	9.	9:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 I	Třebošice SK 2. v části od nám. výh. č. 10 po náv. Lc2; Třebošice TV 2., 4. SK (část od ÚO 402, ÚO 404 po ÚO 412 -mostecká strana)	10.	10:00-15:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 J	Třebošice - SK 4. v části mezi návěstidly S4 - Lc4, Třebošice TV 2., 2a, 4. SK	15.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 K	Třebošice SK 3. od náv. Lc3 po nám. výh. č. 26; Třebošice zhl. 3. SK směr Most v části po náv. Se9; Třebošice TV 3., 5., 7., 9., 11. SK	16.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	LNT , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 L	Třebošice – zhl. SK 3, 5, 7 směr Kyjice v části od návěstidla Sc3a po návěstidla Lc3, Lc5, Lc7 a námezník výhybky č. 45; Třebošice - TV 3., 3a, 5., 7., 9., 11. SK (část od ÚO 423 po ÚD 32 - ÚD 36 - kyjická strana)	17.	9:00-16:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů. Na vlečku Komořany a.s. (Washington) lze pouze spojkou výhybek 65– 66, nelze přes 3a SK	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73403 M	Třebošice – SK 2., 2a v části mezi návěstidly S2 - L2a; Třebošice - TV 2., 2a, 4. SK	18.	7:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)

504	73403 N	Třebošice – SK + TV 1., 1a (kolejově v části mezi návěstidly L1a - S1), TV část mezi ÚO 411 - ÚO 421 - kyjická strana	19.	8:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 A	Třebošice – SK 6b v části od návěstidla Se27 po hroty jazyků výhybky č. 62	20.	10:00-15:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů. Nelze na vlečku č. V3230, nelze na vlečku První severozápadní teplárenská a.s. - Komořany u Mostu	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 B	1. TK + TV Kyjice – Třebošice; Třebošice – záhl. 1. TK směr Kyjice a navazující část zhlaví po návěstidlo L1a; Třebošice – TV 1., 1a SK (část po ÚO 411 - kyjická strana)	21.	8:00-16:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 C	1. TK + TV Kyjice – Třebošice	22.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 D	1. TK + TV Kyjice – Třebošice; Kyjice – záhl. 1. TK směr Třebošice po návěstidlo Se2; Kyjice - TV 1., 3. SK	23.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 E	2. TK + TV Třebošice - Kyjice; Třebošice - zhl. SK 2a směr Kyjice – část od návěstidla L2a a navazující kyjické záhl. 2. TK; Třebošice - TV 2., 2a, 4. SK (část od ÚO 412 - kyjická strana)	24.	8:00-16:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 F	2. TK + TV Třebošice – Kyjice	27.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)

504	73404 G	2. TK + TV Třebušice – Kyjice; Kyjice – záhl. 2. TK směr Třebušice po návěstidlo Se4	28.	5:00-19:00	geotechnický průzkum	doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 H	Kyjice – zhl. lichých SK směr Třebušice v části od náv. S1,S3 po izol. styk mezi výh. č. 3-9; Kyjice SK + TV 1., 3.	29.	9:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73404 I	Kyjice – zhl. sudých SK směr Třebušice v části od náv. Se4 po náv. S2, S4 a nám. výh. č. 13; Kyjice – SK + TV 2., 4.	30.	9:00-16:00	geotechnický průzkum	NVÚ , doplnění výluk po schválení rozsahu z GŘ SŽ a po dodání podkladů	SSZ	Most (mimo) – Kyjice (včetně)
504	73328 F	Chomutov 3., 5., 7., 9., 9a SK jen TV zhl. Chom. m. výh. č. 22	6.-N-10.	7:30-N-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 22, oprava GPK	NVÚ	UNL	
504	73328 G	Chomutov výh. č. 19	6.-10.	7:30-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 22		UNL	
529	63109 C1	Slaný – Zlonice TK; Slaný záhlaví zlonické	13.-N-26.	7:30-N-17:10	čištění štěrkového lože, příkopů, výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření a oprava BK	ZP+ND , přesun z října (16.-N-29.10.) na požadavek ČD a. s. z důvodu uzavírky silnice v trase ND	PHA	
529	63109 D	Zlonice – Klobuky v Č. TK; Zlonice záhlaví klobucké; Klobuky v Č. záhlaví zlonické	13.-17.	7:20-17:00	čištění odvodňovacího zařízení, příkopů, výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření a oprava BK	ZP+ND , přesun z října (16.-20.10.) na požadavek ČD a. s. z důvodu uzavírky silnice v trase ND	PHA	
533	73409 A	Sokolov s.n., 21., 23. SK+část sok zhl. a část cit. zhl.	11.9.-N-9.12.	8:00-N-23:59	nevyhovující stav železničního svršku ve 21. a 23. SK	dodatečný požadavek, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023, navazuje na dps č. 2023-08-001367	UNL	

536	73293 D	K. Jez – K.Vary-Březová + K. Jez + K.Vary-Březová, K. Jez - H. Slavkov-Kounice, TK + celé dopr. D3	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	přemístění zastávky Teplička u K. Varů do nové polohy, údržbové práce na TK a výhybkách	ZP+ND , dodatečný požadavek na využití výluk dle ROV 73269 A a 73293 A, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023	UNL	
536	75026 D	K. Jez – K.Vary-Březová, PZZ v km 41,350 (P380) částečně-přejezdničky OX414 a X418	20.-N-29.	8:00-N-16:00	úprava přejezdnic X418 a OX414 do nové polohy	dodatečný požadavek, současně s ROV 73293 D	UNL	
543	73402 A	Aš – část nástupiště u SK č. 1, 1a mezi km 27,479 a km 27,614	1.10.-N-30.11.	8:30-N-16:30	zhotovení základových konstrukcí nástupištěho přístřešku	provoz vlaků u SK č. 1, 1a bez omezení, nemožnost zastavení ve vyloučené části nástupiště	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš
dílčí změny:								
504	73386 B	Most výh. č. 10B	29.	8:00-11:00	broušení srdcovky výh. č. 10B	původně 28.11. přesun kapacit	UNL	
528	63173 J	Kamenné Žehrovice – Řevničov TK	21.10.-N-14.11.	8:15-N-17:00	oprava mostů, údržba TK	ZP+ND , původně do 2:00 hod. dne 15. 11.	PHA	
528	65014 B	Kladno, SZZ záhl. a zhl. Směr Unhošť	15.11-N-21.11.	2:00-N-17:00	přepínání závislostí do MPZZ2	upřesnění vymezení po konzultaci se SSZT	SSZ	Kladno
533	73373 B	Stráž n.O.-Perštej+Stráž n.O. +Perštejn, 1. TK+TV+perš. záhl. 1. TK +str. záhl. a zhl. 1. TK+1. SK+TV 1. SK	27.,28.,29.,30.	8:00-15:00	oprava opěrné zdi, kácení stromů a výřez náletů	NVÚ , dodatečný požadavek na využití výluk, původně bez ŽST Perštejn	UNL	
536	73269 A	Bečov n. T.-K. Jez, TK+část záhl. Směr K. Jez od km 33,530	1.9.-N-29.11.	8:30-N-16:00	rekonstrukce Beč. tunelu	ZP+ND , dodatečný požadavek na nájezd mechanizace, původně pouze TK, mimo projednaný MPV ZÁŘÍ 2023	SSZ	Rekonstrukce Bečovského tunelu
zrušeno:								
504	73386 A	Most 101. SK+TV nad 101., 1., 3a SK chomutovská strana	6.,7.,8.	8:00-15:00	kácení stromů	NVÚ , využití výluky podle ROV 73403 A ovlivnění Třebušice – Most 1. TK	UNL	

536	73293 C	K. Vary d.n., 4.SK+záhl. a zhl. od náv. S k nám. výh. č. 22 a 23	10.-N-29.	8:00-N-16:00	snesení SK č. 4, propojení SK č. 1, 2 a kusé koleje v nové poloze a nových výh. na záhl. a zhl. směr K. Vary ukončení výstavby nást. a přístupů k výpravní budově, úprava ZZ a osvětlení	ZP+ND , ovlivnění TK K. Vary d. n. - K. Vary 3. etapa (KV dol.n.) se v letošních výlukách nestihne realizovat	UNL	
536	75026 C	K. Vary d.n.+K. Vary d.n.-K. Vary, SZZ+TZZ	10.-N-29.	8:00-N-16:00	úprava TZZ s vazbou na provizorní SZZ	současně s ROV 73293 C, ovlivnění TK K. Vary d. n. - K. Vary 3. etapa (KV dol.n.) se v letošních výlukách nestihne realizovat	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: listopad 2023

datum: 25.08.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	53168 C	Č. Třebová odj. sk., zhl. střední od náv. Se5 po náv. Se9	6.	07:00-17:00	odstranění def. vad, navazování srdcovek výh. č. 3ab	nelze uskutečňovat jízdy po koleji č. 91 (severní spojovací kolej)	HKR	
501	53168 D	Č. Třebová odj. sk., zhl. pražské od náv. Se481 po náv. Se461, L15. L13, L11, L9 a Se64	7.	07:00-17:00	odstranění def. vad, navazování srdcovek výh. č. 474ab	nelze z kolejí č. 9, 11, 13, 15 a 17 směr Praha	HKR	
501	53168 E	Č. Třebová odj. sk., zhl. pražské od náv. Se479 a nám. výh. č. 480 po náv. Lc29, Lc31 a nám. výh. č. 468	8.	07:00-17:00	odstranění def. vad, navazování srdcovek výh. č. 478ab	nelze na / z kolejí č. 19, 21, 23, 25, 29 a 31 směr Praha	HKR	

501	53168 F	Č. Třebová odj. sk. zhl. pražské od náv. Se458 po náv. L33 a L35	9	7:00-14:00	odstranění def. vad, navaření srdcovky výh. č. 461	nelze na / z kolejí č. 33 a 35 směr Praha, obsluha kolejí č. S1 až S7, Kalvárie a vl. CZ LOKO pouze s přestavením	HKR	
501	53168 G	Č. Třebová, 1. bez TV	10.	7:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic	po jízdě MV	HKR	
501	50024 A	Choceň, 6. bez TV	27.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic	přesun z prosince nevhodný souběh se stavbou Pardubice	HKR	
501	50024 B	Choceň 4. bez TV	28.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic	přesun z prosince nevhodný souběh se stavbou Pardubice	HKR	
501	50024 C	Choceň 10., 10a, bez TV, výh. č. 26.	29.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic	přesun z prosince nevhodný souběh se stavbou Pardubice	HKR	
díličí změny:								
0								
zrušeno:								
0								



Projednání měsíčních výlukových plánů 10/2023, 11/2023, 12/2023

Porada

Datum konání 31.08.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍK	092	725 982 179	Polnik@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ NOVÁK	012	725 745 172	novakjiri@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ STEHLÍK	012	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	724 517 999	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Viskocová	SŽ - OR - 012/12	992 444 103	viskocova@spravazeleznic.cz	
Ivona Szloskova	012	602 65 0534	szloskova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OR OVA	724 862 490	krouzilko@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	015	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
Josef Klačoch	SŽ SŽV	724 932 377	klacoch@spravazeleznic.cz	
MAREELA BALÁŽOVÁ	SŽ OR OVA	724 567 042	balazova@spravazeleznic.cz	
PETR VÉVODA	015	612 172 663	vavodapa@spravazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ OTD	601 128 946	GREGORU@spravazeleznic.cz	
Petr LIVENČEK	CDP Praha	702 292 212	livencek@spravazeleznic.cz	
Jonathan Macalla	BS ODÚ	972 62 6079	Macalla@spravazeleznic.cz	
Jiřina Hladíková	SŽ - 015	602 384 408	HLADIKOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Luboš Mokříš	SŽ - 012	604 070 263	Mokris@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Dušan ŠTOLARIK	SŽ-012	602 665 831	stolarik@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR-HKR	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ-012	725 813 444	kolachova@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ-OR-PLZ	725 440 496	krejci@spravazeleznic.cz	
Udeleva Kubišková	PK-OR-PLZ	972 722 444	kubickova@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	holar@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ-012	602 650 466	vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ-012	602 665 834	novak@spravazeleznic.cz	
JIRÍ ABEL	OR-THA	715 381 118	abel@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ-OR-012	725 805 900	kunik@spravazeleznic.cz	
JOSEF VAŇEK	SŽ-OR-012	725 813 770	vanek@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Týl	ŽESVAD.CZ	602 590 662	office@zesvad.cz	
HELENA ROŽYPALOVÁ	MTR G.R.O.	702 128 221	rozypalova@METRANSRAIL.EU	
Jiří Buzovský	ČD Cargo	725 708 985	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	
Jan Roženský	ROPID	423 408 798	rozencky.jan@ropid.cz	
ONDŘEJ ŠTEPÁN	ČD OR	702 197 040	stepan@cd.or.cz	
MARTIN ZAHRADKA	IDSK	722 450 063	zahrada@idsk.cz	
OLDŘICH PĚNÍČKA	CERSC	774 365 100	oldrich.penicka@cerango.eu	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PKPCI	774 577 716	wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	
RICHARD PALACH	PKPCI	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	
HANA REJHON	SŽ-6102	601 385 070	rehon@spravazeleznic.cz	