

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 30934/2024-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 93/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz  
Datum 10.05.2024

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2024**

Dne 25.04.2024 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

**Ing. Tomáš Rolník, MBA**

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky červen a červenec 2024
- Příloha č. 4 Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2024

Datum konání 25.04.2024  
Čas 10:00 – 12:30  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – srpen 2024
5. Projednání změn MP – červen 2024
6. Projednání změn SUP – červenec 2024
7. Projednání změn SP – srpen 2024
8. Různé
9. Závěr

---

## 1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil ředitele O12 Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z důvodu účasti na zahraniční služební cestě nemohl dnešní poradě zúčastnit.
- Připomněl, že veškeré obdržené informace, které se týkají výlukové činnosti na území zahraničních železničních správ zveřejňuje Správa železnic, státní organizace na Portále provozování dráhy v příslušných sekcích.
- Upozornil, že nově budou předporady týkající se staveb, které probíhají zpravidla na začátku každého měsíce, konány pouze interně v rámci Správy železnic, státní organizace, bez účasti dopravců a objednavatelů s kterými budou výsledky těchto interních jednání dále řešeny v rámci výlukových porad.
- Informoval o skutečnosti, že již byla ukončena jednání, která probíhala v rámci ročních regionálních výlukových porad. O15 SŽ na základě výstupů z těchto porad upravil výlukové plány a v současné době jsou kompletovány na O12 SŽ. Zítra tj. dne 26.04.2024 bude zkompletovaný návrh RPV pro rok 2025 dle ročního HMG projednávání rozeslán všem účastníkům jednání k připomínkám. V této souvislosti požádal o dodržení termínu pro zaslaní případných připomínek jednotlivých subjektů k danému návrhu nejdéle do 10.05.2024, a to zejména z důvodu, aby SŽ měla dostatečný čas na jejich vypořádání před konáním celostátní roční výlukové porady k RPV 2025, která proběhne ve středu dne 29.05.2024 v Hotelu Svachův Dvůr, Svachova Lhotka 1, Mirkovice 382 32 a současně i v aplikaci MS Teams.
- Informoval, že již proběhla část porad se zahraničními manažery infrastruktury. V minulém týdnu se uskutečnila jednání se zástupci ÖBB a ŽSR. Následně Správa železnic, státní organizace obdržela ze strany ŽSR návrh plánu, který byl vyvěšen na Portále provozování dráhy. Jsou v něm vyčleněny akce, které se budou konat do konce roku 2024. Informace k plánovaným akcím v roce 2025 zahrnují v současné době pouze přehled akcí, které by měly být v daném roce realizovány, ale zatím neobsahují další upřesňující informace.

Ze strany ÖBB je slíbeno zaslání prezentace, kterou zatím nemá Správa železnic, státní organizace k dispozici. Po jejím obdržení bude rovněž vyvěšena a zpřístupněna na Portále provozování dráhy. Jednání se zástupci PKP PLK S.A. je naplánováno na polovinu měsíce května 2024 a se zástupci DB Netz na začátek měsíce června 2024 v rámci jednání Elbtalgruppe.

- Představil obdržené informace společnosti ŽSR týkající se konverze. V roce 2024 by měla být zrealizována konverze v úseku Púchov – Žilina. V roce 2025 by pak měla být dokončena konverze v úseku Žilina – Teplička. Začátkem roku 2026 (leden, únor) by již měla být pod střídavou trakcí celá dopravní Žilina a úsek Žilina – Teplička. V případě, že nenastanou komplikace při realizaci měla by být v daném roce zrealizována i konverze až po Čadcu a Mosty u Jablunkova.
- Upozornil, že společnost DB Netz zveřejnila na svých stránkách omezení dopravy, která se týkají železničního uzlu Drážďany v termínu od 01.06.2024 – do 10.06.2024. Společnost informuje, že v termínu od 01.06.2024 – do 07.06.2024 bude možné využít pouze trasy požadované a zadané v rámci ročního jízdního řádu a od 07.06.2024 – do 10.06.2024 je pak naplánován zastavený provoz přes celou dopravnu Drážďany. Na svých stránkách nabízí možnost využití odklonových tras, přes jiné železniční přechody. Výluka na straně DB Netz by měla skončit dne 10.06.2024 ve 04:00 hod. V souvislosti s tímto omezením upozornil, že Správa železnic, státní organizace má naplánovanu dne 10.06.2024 denní výluku se zastaveným provozem v úseku Rumburk – Krásná Lípa na doporučené odklonové trati VR 546 přes železniční přechod Rumburk – Ebersbach. Tato výluka by měla začít až v 07:00 hod., proto by neměl být problém s její realizací.
- Dále informoval, že Správa železnic, státní organizace obdržela minulý týden ze strany ŽSR plán výluk na území Slovenské republiky pro měsíc květen 2024, který je vyvěšen na Portále provozování dráhy. Daný plán obsahuje blok výluk generující zastavené provozy přes Čadcu a Mosty u Jablunkova. Správa železnic, státní organizace se rozhodla dané výluky na straně ŽSR využít a doplnit výluky pro opravu Jablunkovského tunelu. Doplněna by měla být jedna nepřetržitá nepředpokládaná výluka koleje č. 1 v daném tunelu v termínu 13.05.2024 (od 11:00 hod.) – 16.05.2024 (do 6:40 hod.) bez zastaveného provozu. Dále pak výluky generující zastavený provoz v termínech 14.05.2024 (od 21:20 hod.) – 15.05.2024 (do 0:20 hod.), 15.05.2024 od 04:00 hod. – do 6:40 hod., 15.05.2024 (od 21:20 hod.) – 16.05.2024 (do 0:20 hod.), 16.05.2024 od 0:40 hod. – do 6:40 hod. Všechny výše uvedené výluky nebudou generovat dodatečné omezení nad rámec omezení způsobených výlukami na straně ŽSR.
- Představil změny u květnových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 1, 2, 3. Tyto změny jsou znázorněny v následující tabulce a budou součástí týdenních plánů výluk.

#### Květen 2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
<b>doplněno:</b>						
<b>308</b>	<b>23262 A</b>	Vsetín SK č. 1a a zhlaví od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 8	13.-N-20.	7:30-N-7:30	dokončení kabelových tras a odvodnění před výlukou dle ROV 23050 B	Souběh s ROV 23050 A, nebylo možné dokončit v předchozích SP z důvodu sanace neúnosné pláně
<b>309</b>	<b>12H02071</b>	Zábřeh na Moravě: SpS v km 0,155	9. 10.	7:00-14:00	mimořádná revize na zařízení	Mimořádná revize na zařízení
<b>311</b>	<b>23219 F</b>	Postřelmov celá jen TV, Postřelmov – Bludov TK jen TV, Bludov celá jen TV, Bludov – Šumperk: TK jen TV	16.	7:00-13:30	oprava havarijního stavu přejezdu v km 0,570 (P6648) - výměna kolejnic a svaření do BK	<b>LNT+ND</b> ; na žádost ST OLC – odstranění havarijního stavu. P6648 – silniční uzávěra. Souběh s ROV 23219 D, 23088 C Projednáno s ČD, a. s.
<b>311</b>	<b>23304 A</b>	Šumperk SK 6, 8 a záhl. směr Petrov nad Desnou ovlivnění TK – Šumperk – Petrov nad Desnou	20.	7:00-17:00	odstranění havarijního stavu GPK	<b>ZP</b> ; souběh s ROV SART 02/2024 na žádost ST OLC dodatečná výluka v koordinaci s výlukou soukromé železnice Desná

316	23227 E	Říkovice – Hulín 1., 2. TK+TV, Říkovice celá bez TV	23./24.	22:55 - 01:50	instalace a ověření filtru v Říkovicích	<b>ZP</b> , na žádost SSV, souběh s etapou A
316	16Z09020	Staré Město u UH. 6kV staniční zab. zař.	14.	8:00-13:00	opravná práce	na žádost SEE OLC, odstranění termínované závady po revizi na zařízení 6kV
324	33047 A	Brno-Kr. Pole – Brno-Maloměřice St.3 1., 2. TK bez TV	6./7.	23:20-4:20	rekonstrukce nadjezdu ul. Merhautova	<b>ZP</b> souběh se ZP 33053 M (v Kr.Poli) požadavek CPS
<b>dílčí změny:</b>						
311	23219 D	Zábřeh na Moravě výh. č. 50, záhlaví TK směr Postřelmov Zábřeh na M. - Postřelmov: TK+TV	16.	7:00-18:00	výměna 2ks LIS u výh. 50 a oprava havarijního stavu přejezdu P6648 v km 0,570 - výměna kolejnic a svaření do BK	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST OLC změna rozsahu a času vyloučení (původně pouze oprava výh.50 v čase 7:00-15:00) pro odstranění havarijního stavu. P6648 – silniční uzávěra. Souběh s ROV 23219 F Projednáno s ČD, a. s.
311	23157 B	Jeseník – Písečná TK, Písečná celá, Písečná – Mikulovice TK, Mikulovice celá	2.-N-17.	7:30-N-7:00	výměna kolejového roštu v km 36,415- 37,200 (užité pražce SB6, nové kolejnice S49), úprava GPK, GPKV, úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky, odstranění závad žel. svršku	<b>ZP+ND</b> ; úprava času na žádost dopravce ČD Cargo, a. s. (pův. 7:00-N-7:00)
311	23088 C	Šumperk: celá jen TV, Šumperk – Nový Malín dřevosklad TK+TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad – Libina TK+TV	16.	7:30-13:20	údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+LNT+ND</b> ; úprava času na žádost doprovce ČD, a. s. (pův. 7:30-13:30)
312	23157 C	Mikulovice – Zlaté Hory TK, Zlaté Hory celá	2.-N-17.	7:30-N-7:00	odstranění závad žel. svršku, úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky	<b>ZP+ND</b> ; úprava času na žádost dopravce ČD Cargo a. s. (pův. 7:00-N-7:00)
<b>zrušeno:</b>						
<b>0</b>						

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal zástupce Správy železnic, státní organizace, aby v rámci jednání se zástupci ŽSR, bylo předneseno stanovisko osobních dopravců, kteří nesouhlasí s rozsahem a množstvím výluk, které generují zastavené provozy v úseku Lanžhot – Kúty.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude zástupcům ŽSR prezentován.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský během jednání:

- Vyjádřil nesouhlasné stanovisko dopravce s konáním výluk dle ROV 63189, které generují zastavené provozy v úseku Mstětice – Odbočka Záluží v souběhu s výlukou dle ROV 63167 A Nymburk hlavní nádraží – Poříčany.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. Vzhledem k tomu, že se jedná o výluky vázané na překlápění stavebních postupů stavby Čelákovice – Mstětice, prosíme dopravce o akceptaci předložených výluk. V opačném případě by nebylo možné ukončit stavební postup, což není žádoucí ani pro dopravce ČD Cargo a. s. Tato problematika bude dále řešena na následující regionální výlukové poradě.

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během dubnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

### Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – trvá dlouhodobá výluka SK 5, 7, 9a pro práce na kanalizaci a podchodu, dále do 07/2024 trvá nepřetržitá výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro rekonstrukční práce vč. mostních objektů a částí SK 20, 22 pro výstavbu podchodu, průběžně práce na TV v rámci SP0.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – dlouhodobě nepřetržitě vyloučena 2. TK Drahotuše - Odb. Jezernice „A“. Výluky 2. TK Odb Jezernice A – Lipník nad Bečvou dle ROV 23070 C (souběhem výluk jednokolejné provozu v TÚ Lipník n. B. – Drahotuše) nebudou v termínech 24.04.-03.05.2024 objednány z důvodu komplikací na straně kapacit zhotovitele. Práce budou provedeny navýšením kapacit v následných řádně projednaných výlukách.

*Na stavbě připraveny pohotovostní čety a mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.*

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – podepsána SoD, 15.04.2024 zahájena dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – nepřetržitě vyloučena 1. TK Jablůnka – Vsetín vč. navazujícího záhlaví, zhlaví a části SK 1, 3 v rámci SP 6, k 30.04.2024 dojde k překlopení na výluku SK 11, 13 vč. navazujícího zhlaví směr Valašská Polanka a TV LKS ŽST Vsetín s trváním do konce 08/2024. Od 20.05.2024 souběžně vyloučena SK 1a a 1. TK Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka pro dokončení protihlukových stěn.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v 05/2024 noční ZP na osazení nosníků.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)**“ – zhotovitel předložil požadavky výluk pro inženýrsko-geologický průzkum na 08 a 09/2024, požadavky na 08/2024 zadány v plánech výluk.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – v souběhu s výlukami ŽSR zrealizovány dokončovací práce v 2. TK. Vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji na straně ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání ohledně HMG prací plánovaných na závěr roku 2024.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4, 5, 7, 9, 9a, od 30.04. do 14.12.2024 nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo). Do stavby bylo začleněno zatrolejování koleje č. 600 v ŽST Brno-Horní Heršpice – výluky naplánovány na 07 a 08/2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – bylo zaktivováno provizorní ZZ ŽST Brno-Královo Pole, zahájeny hlavní stavební práce nepřetržitou výlukou SK 7, 9, 9a, 11 pro realizaci opěrné zdi, probíhají betonáže základů a další práce profese TV ve stanici i v TÚ.



Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – od 26.04.2024 dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova, LKS a většiny SKS ŽST Vlkov u Tišnova. V ŽST Vlkov u Tišnova zachována obsluha vleček a provoz regionální osobní dopravy s využitím provizorního nástupiště.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – 05.04.2024 zahájen nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk. V daném TÚ bude zastaven provoz do 05.11.2024.

Výluka Velké Meziříčí – Křižanov a vybraných SK LKS ŽST Křižanov dle ROV 33118 A je aktuálně projednávána na termín 15.07. – 05.08.2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – probíhají výluky pro přípravné práce v ŽST Příbyslav, následně v ŽST Pohled.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají dokončovací práce (3. podbití, úprava stezek, broušení kolejnic, regulace TV) a dále nepřetržitá výluka 2. TK Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem s předpokládaným termínem ukončení 02.05.2024.

Doba trvání výluky ETCS v úseku Přelouč (vč.) – Kolín (mimo) bude zkrácena, aktuální předpokládaný termín ukončení výluky bude upraven na 09.06.2024.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace, pravidelný provoz zastávky uvažován od data změny JŘ, tedy 09.06.2024.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – podepsána SoD na realizaci stavby, výluky budou zahájeny v 2. pol. 06/2024 dlouhodobou nepřetržitou výlukou Stará Paka – Martinice v Krkonoších.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – zahájena soutěž na realizaci stavby, aktuální předpokládaný termín otevírání obálek 16.05.2024 (závislý na dotazech uchazečů). Stavba disponuje stavebním povolením. Výluková činnost předpokládána od 08/2024, výluky žádány dle Projektu stavby.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice pro dokončení výstavby odbočky Spořilov, která poběží do začátku července. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Braník včetně navazujících krajních výhybek a zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha-Krč pro rekonstrukci krajních výhybek a aktivaci nového ZZ, která poběží do začátku července. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka 2.traťové koleje v úseku Praha-Krč – Odb. Tunel pro dokončení rekonstrukce a zdvoukolejnění Branického mostu, která poběží do konce října.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, a nepřetržitou výlukou 103. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do poloviny prosince. V průběhu května proběhnou denní výluky postupně v celé ŽST Praha Masarykovo nádraží pro betonáž TZ, v polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 202.traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová pro vložení výhybek pro nové propojení v obvodu Sluncová, která poběží do začátku července. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka obou traťových kolejí č. 401. a 402. v úseku Praha-Masarykovo nádraží – odb. Balabenka, a nepřetržitá výluka traťové koleje č. 201 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň pro rekonstrukci zhlaví a vložení nových výhybek, která poběží do konce srpna. Na začátku července bude rovněž zahájena nepřetržitá výluka liché skupiny kolejí v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince. V druhé polovině srpna proběhne zastavený provoz v celé ŽST Praha-Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II.etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 13. a 15. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro zpřístupnění nástupiště 1a, která poběží do konce května, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště.

Na konci května bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 7, 9 a 9B v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci technologické budovy, které poběží do druhé poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 8, 8A, 8B, 8D, 9B a částečně koleje č. 6 pro zahájení rekonstrukce III. nástupiště a pokračování výstavby IV. nástupiště.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, a nepřetržitou výlukou lichého počernického záhlaví v ŽST Mstětice pro jeho rekonstrukci, která poběží do poloviny května.

V polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Mstětice – odbočka Záluží včetně navazujícího čelákovického záhlaví a záhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky v 1. traťové koleji, která poběží do konce července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Záluží – Mstětice včetně navazujícího čelákovického záhlaví a záhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky ve 2. traťové koleji, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 120.staniniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026. V průběhu května proběhnou denní výluky vybraných staničních kolejí v ŽST Kolín pro betonáž TZ, v průběhu června proběhnou nepřetržité výluky staničních kolejí č. 103 a 105 v ŽST Kolín pro demontáž zastřešení části nástupiště. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončena v měsíci září výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Sebužín – Velké Žernoseky pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny května, na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebužín pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží do poloviny června. V červnu proběhnou nepřetržité a denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro následné podbití a další dokončovací práce, v měsíci červenci proběhnou denní výluky postupně v obou traťových kolejích v úseku Velké Žernoseky – Sebužín pro zrušení neutrálního pole.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Řetenice včetně navazujícího záhlaví a záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci liché části předmětného mostu, která poběží do začátku července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Řetenice – Teplice v Čechách včetně navazujícího záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci sudé části předmětného mostu, která poběží do poloviny září.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která poběží do konce května.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v říjnu roku 2024.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město a zároveň traťové koleje Mladá Boleslav hlavní nádraží – Katusice, která poběží v první polovině července roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladíště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží do začátku července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. a 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží do začátku září.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského zhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,7**“ – bude realizována 62denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf, která poběží od druhé poloviny srpna do druhé poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n.**“ – bude zahájena v polovině května krátkodobými nočními výlukami v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro pažení mezi kolejemi, na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v liché části kolejiště, která poběží do poloviny srpna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**“ – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem, která poběží od začátku srpna do konce října. Po dobu výluky bude umožněná obsluha vlečky v Brandýse nad Labem.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“, „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“, „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“, „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ a „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**Rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov**“ – probíhá vyhodnocení VŘ, další termín jednání komise 3. 5. První výluky stavby objednány a nárokovány dle RPV (8/2024).

Stavba „**Porucha stability tělesa žel. náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST K. Vary (I. + II. etapa)**“ – aktuálně je II. etapa vysoutěžena, podepsána SoD. Výluky dle ROV 73007 et. A a B budou překročeny do 05.12.2024 (16:00). Upraven bude i termín etapy C, taktéž 05.12.2024. Dále se předpokládá, že bude navazovat zimní přestávka a výluka ve 2. koleji v ŽST Karlovy Vary bude zahájena 01.03.2025 a bude trvat nepřetržitě do 09.04.2025 (40N). Práce budou prováděny v prostoru zhlaví směr Chodov mezi spojkami výhybek 32/33 a 34/36. Uvedená výluka bude uvedena také jako samostatná položka v RPV 2025. Nepřetržitá výluka na převěšení trakčního vedení ve 2. koleji v ŽST K. Vary generující ZP+ND směr Cheb bude po dohodě z regionální výlukové rady konána mimo souběh se ZP+ND Pňovany – Planá u M.L., a to ve dnech 18. – 19.07.2024 (36 hodin nepřetržitě).

Stavba „**Rekonstrukce Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) a rekonstrukce Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) – geotechnický průzkum**“ – akce aktuálně běží ve schválených výlukách (bez dalších změn). U určených etap jsou nárokovány PJ kolem pracovního místa 80 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň**“ – bude vyhlášena nová (opakovaná) soutěž na zhotovitele díla.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“ – aktuálně probíhá příjem nabídek (jedná se o nový obchodní případ). Od 01.07. do 31.10.2024 bude probíhat výluka nástupiště u 1./1a SK v ŽST Aš v části od km 27,479 do km 27,614 určenou pro výstavbu nového nástupištního přístřešku. V září bude konána souběžně kolejová výluka části 1. SK o délce 19N.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – stavba v realizaci, aktuálně bez požadavků na výluky v řešených měsících.

Stavba „**Modernizace ŽST Františkovy Lázně – předstihová etapa pro výstavbu proviz. zabezpečovacího zařízení**“ – pro následující kolo regionální výlukové porady v květnu se připravují první výluky, které budou řešit potřebné výměny návěstidel v ŽST Františkovy Lázně (předpoklad 8/2024). Řada prací bude také probíhat za provozu.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – vydáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, aktuálně se nacházíme před podpisem SoD. Výluka kolejí č. 261, 262, 262a, 264 a 266 v ŽST Plzeň hl. n. bude zahájena 3. června a potrvá až do roku 2025.

Stavba „**Zřízení zastávky Dýšina**“ – podepsána SoD.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – odesláno do VVZ.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy**“ – odesláno do VVZ.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 75,559, 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá**“ – investiční akce pokračuje z června do 20.09.2024.

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseků TT Planá u M.L.**“ – investiční akce bude ukončena v srpnu. Od 12. do 14.08. bude realizována samotná rekonstrukce NP a to v nepřetržité výluce napětí trakčního vedení dle ROV 93110 etapa E. Kolejové denní výluky dle ROV 93110 etapy C budou na základě žádosti zhotovitele a po odsouhlasení dopravci převedeny do jedné nepřetržité výluky (zákryt s etapou E).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálního úseku TT Mýto u Rokycan**“ – z důvodu odchýlných parametrů trakčního vedení upraveného neutrálního pole zjištěných jízdou měřícího vozu bude v termínu 08. a 09.06. provedena dodatečná úprava trakčního vedení a opětovná regulace trakčního vedení. Nová pantografická zkouška se předpokládá 13.06. V termínu 08. a 09.06. se budou konat denní výluky vždy jedné TK s vypnutím napětí trakčního vedení v čase 8:00 – 16:00.

Stavba „**Zajištění stability svahů náspů v úseku Kozolupy – M. Lázně**“ – vydáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, nyní probíhá interní kolečko před podpisem SoD. Hlavní nepřetržitá výluka se ZP+ND v úseku Pňovany – Planá u M.L. v délce 60N pro sanaci a zajištění stability svahů náspů a přechodových oblastí určených mostů pokračuje z července (do 20.09.2024). Aktuálně se po ukončení výluky dále předpokládá omezení v podobě pomalých jízd v určených úsecích (kolem pracovního místa, nebo konsolidační) – bude upřesněno po jednání se zhotovitelem. Noční výluky 05./06. a 06./07.07. byly přesunuty na žádost ČD z původního ROV 93110 do nového ROV 93122.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – výluky dle ROV 95002 et. A a B budou nově překročeny za původní termín 28.06.2024 do 15.10.2024 z důvodu změn a úprav rozsahu zkoušení systému ETCS pro ŽST Plzeň.

Stavba „**Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice**“ – příprava OŘ Plzeň. Výstavba nového PZS se závorami, snesení určených výhybek v dopravně Lipnice, úprava nástupiště zast. Lipnice (nově zastávka). Nově po regionální výlukové poradě žádost oddělení přípravy staveb OŘ Plzeň na posun termínu výluky na 07.10. – 25.10.2024 (odložení schválení investiční akce na CK MD).

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 na trati Domažlice – Planá u M.L.**“ příprava OŘ Plzeň, realizace akce ve výluce od 30.07. do 28.08. (čeká se na schválení na CK MD). Bude provedena rekonstrukce stávajícího žel. přejezdu přes silnici II/200 a jeho rozšíření o cyklostezku. Součástí stavby bude doplnění závor na stávající PZS a doplnění výstroje PZS pro cyklostezku, rekonstrukce žel. spodku a svršku včetně výměny stávající přejezdové konstrukce v místě přejezdu. Realizována bude i rekonstrukce přilehlého propustku.

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – aktuálně se nacházíme před podpisem SoD (projekt + realizace).

Stavba „**Soubor staveb: „Implementace ETCS Regional Blatná – Nepomuk“, „Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“ a „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná**“ – probíhá příprava podkladů pro vypsání VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – 14.08.2024 bude zahájena nepřetržitá výluka o délce 108N (ukončení 29.11.), ve které bude realizováno zřízení přeložky traťové koleje z původního mostu na most nový.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – měsíc červen beze změn. V červenci došlo k dílčí úpravě u et. J1 ROV 63010, kde bylo upraveno vymezení v souvislosti s výkopem kabelových tras kombinovaných s geoprůzkumem (doplněna výluka 2. SK a zhlaví směr Karlštejn). V srpnu budou na začátku měsíce dokončeny práce v denních a nočních výlukách dle et. A1, A3 a B3 ROV 63010 (základy TV, stavba TB, těžba zeminy, návoz materiálu, pažení). 07.08.2024 budou zahájeny výluky spojené s aktivací zabezpečovacího zařízení stavby. Začíná se v úseku Zadní Třebáň – Karlštejn, pokračuje se následně v ŽST Karlštejn a v závěru postupu se jde do úseku Karlštejn – Beroun, kde se bude aktivovat odb. Lom (druhá polovina září 2024).

Omezení v ŽST Karlštejn se předpokládá od 07.08.2024 do 26.08.2024. Společně s omezením v úseku Zadní Třebáň – Karlštejn je v tomto termínu po poradě s kolegy ze SSZT a konstrukcí VNJR navrženo nahradit vlaky os. dopravy končící v ŽST Karlštejn náhradní autobusovou dopravou. 22.08.2024 bude zahájena nepřetržitá výluka 1. TK Beroun – Karlštejn o délce 35 dní nepřetržitě, kdy dojde, mimo jiného, k vložení výhybek č. 2 a 3 budoucí odb. Lom.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v uvedených měsících se na stavbě konají nejdůležitější výluky celé stavby. V červenci budou ukončeny dlouhodobé výluky spojené s úsekem Kladno – Kladno-Ostrovec a dojde k aktivaci další části zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s usazením nosné nepřetržité výluky se ZP v úseku Unhošť – Kladno došlo k předělání etap ROV ZZ 65008, které s tímto úzce souvisí. Nově bude výluka se ZP Unhošť – Kladno konána v termínu 29.06. – 05.07.2024. Podle této výluky pak dojde k seskupení výluk dle ROV 65008. Aktivace pokračuje dále i v červenci a 31.07.2024 v 17:30 hod. dojde k ukončení hlavních nosných N výluk (včetně et. A a B ROV 63007). Tímto bude spuštěn provoz na úseku směr Kladno-Ostrovec, byť ještě zde budou postupně další avizovaná omezení. 31.07.2024 v 17.30 hod. budou zahájeny nepřetržité výluky v ŽST Kladno s ovlivněním 2. TK směr Ostrovec, ve kterých bude definitivně vložena výhybka č. 42 a to včetně všech prací na žel. svršku a spodku v této části. Tyto výluky (včetně zde dotčené části ZZ) budou ukončeny 20.08.2024. Po tomto datu budou následně prováděny práce na strojním podbíjení, úpravě a doplnění šterkového lože atd. V termínu 21. – 25.08.2024 bude vyloučen provoz a zavedena NAD v úseku Kladno – Kamenné Žehrovice pro výše uvedené práce, včetně omezení určených kolejí v ŽST Kladno (především lichá kolejová skupina). Všechny tři měsíce dále obsahují dílčí denní a noční výluky pro potřeby stavby (odvoz materiálu, dmt svršku, sypání, skládka pražců atd.).

Stavba „**Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) + Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)**“ – v červnu a červenci jsou v ŽT zařazeny výluky pro realizaci geotechnického průzkumu (kopané sondy, vrty) v úseku od budoucí odbočky Berounka po ŽST Karlštejn. Výluky jsou vedeny v ROV 63202 a některé práce byly včleněny i do etap ROV 63010 společného pro stavbu Opt. Karlštejn – Beroun a tento geoprůzkum. Aktuálně řešíme před následující regionální měsíční výlukovou poradou možnost zařazení nepřetržitých výluk vždy jedné TK mezi ŽST Praha-Radotín a ŽST Dobřichovice pro hloubkové IG vrty v oblasti budoucí silniční galerie. Jedná se o položky, které byly konzultovány v rámci přípravy RPV 2025 v Nepřevázce (4N a 6N). V RPV budou ponechány dle dohod na 2/2025 (již upraveno po roční poradě), ale pokud by se podařilo zařadit je do července 2024, budou realizovány letos a příští rok nebudou požadovány.

Stavba „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – nadjezd a podchod Praha-Velká Chuchle** – probíhá vyhodnocení VŘ, aktuálně poslední jednání komise proběhlo 24.04.2024.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Beroun – Nižbor**“ – příjem nabídek (projekt + realizace).



## 4. Projednání výluk nad RPV – srpen 2024

Srpnové výluky projednané na dubnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23269 B	Karviná hlavní nádraží – Odb Karviná-Darkov, 1. + TV, Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 0. + TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 1KS. včetně napětového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov	15.08.2024-21.08.2024	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 328,679 (P8290)	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23269 A	Louky nad Olší – Karviná-Doly, traťová bez TV, Louky nad Olší, záhl. traťové koleje ze směru Karviná-Doly, jeho část od náv. KS po náv. Se16	01.08.2024-07.08.2024	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 328,679 (P8290)	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP.
301	Z-23269 Z	Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, zab. zař.: PZS v km 328,679 (P8290). dočasné zrušení přejezdu v km 328,679 v úseku Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov	01.08.2024-29.08.2024	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 328,679 (P8290)	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23269 C	Odb Karviná-Darkov – Karviná hlavní nádraží, 2. + TV, Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, 2. + TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. a zhl. od náv. 2CL po náv. 2KS. včetně napětového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov	22.08.2024-28.08.2024	07:00 - 17:00	oprava přejezdu v km 328,679 (P8290)	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23255 G	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. + TV	01.08.2024-04.08.2024	07:35 - 17:30	optimalizace ŽST Havířov SP2 – tažení kabelu 6kV	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-23255 H	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	05.08.2024-09.08.2024	07:35 - 17:30	optimalizace ŽST Havířov SP2 – tažení kabelu 6kV	Nad RPV. VNJR+ND.
301	Z-23267 B	Ostrava-Kunčice, 45. bez TV	05.08.2024-07.08.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců v SK 45	Nad RPV.

301	23215 C	Ostrava-Vítkovice – Odb Odra, 2. + TV	25.08.2024	07:00 - 15:00	CPS – stavba konstrukce energolávky – úprava TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
301	23215 A	Ostrava-Vítkovice – Odb Odra, 1., 2. + TV	10.08.2024-11.08.2024	21:40 - 04:20	CPS – usazení nové konstrukce energolávky	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	23215 B	Odb Odra – Ostrava-Vítkovice, 1. + TV	24.08.2024	07:00 - 15:00	CPS – stavba konstrukce energolávky – úprava TV	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
305	Z-23271 A	Bohumín, výh.: 15	01.08.2024-04.08.2024	07:30 - 19:30	oprava výh. č. 15, úprava a čištění žel. svršku	Nad RPV.
305	Z-23271 B	Bohumín, výh.: 21	05.08.2024-08.08.2024	07:30 - 19:30	oprava výh. č. 21, úprava a čištění žel. svršku	Nad RPV.
305	Z-23282 A	Bohumín, 6., 6a, 8. bez TV	14.08.2024-06.11.2024	07:00 - 14:00	oprava nástupiště 1., 1A	Nad RPV.
305	Z-23282 B	Bohumín, ost. zař.: nástupiště 1., 1A v celé délce	14.08.2024-06.11.2024	07:00 - 14:00	oprava nástupiště 1., 1A	Nad RPV.
305	Z-23282 C	Bohumín – Bohumín st.hr., traťová jen TV, Bohumín, 4., 6., 6a, 6b, 8. jen TV	14.08.2024-15.08.2024	07:00 - 16:00	oprava nástupiště 1., 1A – odizolování trakčního vedení kolejí č. 6, 6a	Nad RPV. LNT+ND.
305	Z-23282 D	Bohumín, 6., 6a, 8. jen TV	15.08.2024-06.11.2024	16:00 - 14:00	oprava nástupiště 1., 1A	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23263 M	Ostrava hlavní nádraží, 6., 8., 10. jen TV, 6a, 10b + TV, výh.: 96, zhl. od nám. výh. č. 110 po hrot výh. č. 101	19.08.2024-27.08.2024	07:00 - 20:00	oprava výh. č. 101, 106 a přípojů s pročištěním kolejového lože	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23261 A	Suchdol nad Odrou – Polom, 2. + TV, Polom, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru 2. TK Suchdol nad Odrou	07.08.2024	05:00 - 13:00	výměna a vevaření LIS - (CPS) oprava sil. mostu na silnici R48	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	23078 C	Polom, celá jen TV	01.08.2024-02.08.2024, 08.08.2024	00:30 - 04:10	CPS – Demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotykových stěn	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
305	23078 C1	Polom, celá bez TV	01.08.2024	00:30 - 04:10	CPS – Demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotykových stěn	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Bude umožněn průjezd vlaků EN 406, EN 407

305	Z-23261 B	<b>Polom – Suchdol nad Odrou,</b> 1. + TV, <b>Polom,</b> lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 1L po IS mezi výh. č. 1-5	09.08.2024	05:00 - 13:00	údržbové práce výměna a vevaření kol. vložky ve výhybce č. 1 - (CPS) oprava sil. mostu na silnici R48	<b>Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.</b>
305	Z-23257 E	<b>Drahotuše – Odb Jezernice A,</b> 2. + TV, <b>Odb Jezernice A, 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice</b> <b>B, 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B, 2. + TV,</b> <b>Lipník nad Bečvou – Odb</b> <b>Jezernice B, 2. + TV</b>	01.08.2024-03.08.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – svaření a podbití spojek výhybek č. 7/6 a 12/13 výhyben Jezernice A + B	<b>Nad RPV. ZP.</b>
305	Z-23285 A	<b>Odb Jezernice A – Drahotuše,</b> 1. + TV, <b>Drahotuše,</b> záhl. směr Lipník nad Bečvou – od návěstidla Se15 po návěstidlo 1S	06.08.2024-14.12.2024	08:00 - 08:00	BC LiDr – Rekonstrukce traťové koleje, rekonstrukce mostů, sanace žel. spodku a svršku, zpevnění pomocí štěrkových pilot, PHS, opěrná zed', rekonstrukce TV	<b>Nad RPV. VNJŘ+ND.</b>
305	Z-23285 B	<b>Drahotuše – Odb Jezernice A,</b> 2. + TV, <b>Odb Jezernice A, 1., 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice A – Odb Jezernice</b> <b>B, 1., 2. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B, 1., 2. + TV,</b> <b>Lipník nad Bečvou – Odb</b> <b>Jezernice B, 1., 2. + TV,</b>	08.08.2024-11.08.2024	00:20 - 04:20	BC LiDr – Úprava TV, úprava štětových stěn, ražení protizápor	<b>Nad RPV. ZP.</b>
305	Z-23285 C	<b>Odb Jezernice A, 1. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B – Odb Jezernice</b> <b>A, 1. + TV,</b> <b>Odb Jezernice B, 1. + TV,</b> <b>Lipník nad Bečvou – Odb</b> <b>Jezernice B, 1. + TV</b>	12.08.-18.08.,24.08.-30.08.	08:00 - 16:00	BC LiDr – Úprava TV, betonáže základů, najíždění mechanizace, snesení kolejí	<b>Nad RPV. VNJŘ.</b>
316	Z-35019 B	<b>Moravská Nová Ves – Výh Hrušky,</b> zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje	29.08.2024-06.09.2024	08:00 - 14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ	<b>Nad RPV.</b>
316	Z-35019 F	<b>Moravská Nová Ves – Výh Hrušky,</b> zab. zař.: ETCS ve 2. traťové koleji	29.08.2024-06.09.2024	08:00 - 14:00	vypnutí ETCS	<b>Nad RPV.</b>
316	Z-35019 A	<b>Výh Hrušky – Moravská Nová Ves,</b> zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje	19.08.2024-28.08.2024	08:00 - 14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ	<b>Nad RPV.</b>
316	Z-35019 E	<b>Výh Hrušky – Moravská Nová Ves,</b> zab. zař.: ETCS v 1. traťové koleji	19.08.2024-28.08.2024	08:00 - 14:00	vypnutí ETCS	<b>Nad RPV.</b>



316	Z-23253 A	Zlín střed – Lípa nad Dřevnicí, traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí, celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí – Vizovice, traťová bez TV	15.08.2024-16.08.2024	23:10 - 01:10	Seznamovací jízda závodu RZ CITY závodu Barum Czech rally Zlín	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.</b>
316	Z-23253 B	Zlín střed – Lípa nad Dřevnicí, traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí, celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí – Vizovice, traťová bez TV	16.08.2024-17.08.2024	16:10 - 01:00	Zajištění závodu RZ CITY závodu Barum Czech rally Zlín	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23276 A	Hostašovice – Valašské Meziříčí, traťová bez TV	19.08.2024-N-23.08.2024	07:30-N- 14:00	Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, pročištění kolejového lože, oprava GPK, oprava přejezdu v km 65,880 (P7333) a v km 66,594(P7334) Po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu v km 65,880 (P7333) a v km 66,594(P7334) .	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
302	Z-23259 C	Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník, traťová bez TV	09.08.2024-N-14.08.2024	07:00-N- 17:00	oprava přejezdu P8330 v km 129,017	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
302	Z-23259 B	Dobrá u Frýdku-Místku, kolejově staniční kolej H1a v dopravě Dobrá u Frýdku-Místku	01.08.2024-N-05.08.2024	07:00-N- 17:00	oprava přejezdu P8356 v km 118,741; údržbové práce	<b>Nad RPV.</b> nemožná obsluha vlečky HMMC Nošovice
304	Z-23281 A	Hulín – Kroměříž, traťová bez TV, Hulín, záhl. a zhl. směr Kroměříž od náv. S13a, S15, S17 po náv.KL. Hulín, 5., 7., 7a, 7b, 13a, 15., 15a, 15b, 17. jen TV	19.08.2024-N-31.08.2024	08:30-N- 17:00	Oprava havarijního stavu staniční koleje č.15a a výhybek č. 2 a č. 10 v ŽST Hulín, snesení staniční koleje a výhybek, výměna pražců, položení na nové betonové pražce, čištění ŠL, GPK, ASP. Oprava TK Hulín – Kroměříž, GPK, svařování do BK, ÚPP.	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b>

304	Z-25025 A	<b>Bystřice pod Hostýnem – Holešov,</b> zab. zař.: PZZ v km 25,276 (P7260), v km 25,447 (P7261), v km 24,699 (P7259). <b>Bystřice pod Hostýnem – Holešov,</b> zab. zař.: traťové	12.08.2024-N-21.08.2024	08:00-N- 17:00	Oprava PZS v km 25,276 (P7260) a přejezdu v km 24,699( P7259). Jízda na OP. Po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu v km 24,699(P7259).	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 11. - 20.8.2024 10N PZS v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259), navýšení rozsahu vyloučení o PZS v km 25,447 (P7261), TZZ
304	Z-20003 A	<b>Kroměříž,</b> 4. bez TV, od náv. L4 po náv. S4	12.08.2024-N-18.08.2024	07:00-N- 15:00	Oprava staniční koleje, oprava drážebnosti, odstranění defektoskopických vad, svažování do BK.	<b>Nad RPV.</b>
307	Z-23274 A	<b>Hlučín – Kravaře ve Slezsku,</b> traťová bez TV, <b>Hlučín,</b> celá bez TV, <b>Dolní Benešov,</b> celá bez TV	05.08.2024-N-09.08.2024	07:00-N- 17:00	údržbové práce, souvislá výměna kolejnic	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
307	Z-23274 E	<b>Kravaře ve Slezsku – Opava východ,</b> traťová bez TV	12.08.2024-N-19.08.2024	07:00-N- 15:00	P500 – rekonstrukce přejezdu v km 27,441 (P7871), oprava propustku, rekonstrukce cyklostezky a přilehlé pozemní komunikace pro pěší (křížení s vedením pro trolejbusovou dopravu)	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
307	Z-23274 E1	<b>Kravaře ve Slezsku – Opava východ,</b> zab. zař.: vypnutí PZS v km 27,441 (P7871)	12.08.2024-N-22.08.2024	07:00-N- 15:00	P500 – úprava zab. zař. přejezdu v km 27,441 (P7871)	<b>Nad RPV.</b>
308	Z-25010 C	<b>Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka,</b> zab. zař.: 1. traťové koleje. ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka <b>Vsetín,</b> zab. zař.: staniční liché kol. skupiny.	05.08.2024-N-06.08.2024	17:00-N- 09:00	Rek. ŽST Vsetín, zajištění šuntové citlivosti po výluce dle ROV 23050 etapa B	<b>Nad RPV.</b>
308	Z-23231 H	<b>Vsetín,</b> 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezdníku výh. č. 9 po začátek výh. č. 2. <b>Vsetín,</b> záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka,</b> 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	14.08.2024	05:00 - 13:00	Rek ŽST Vsetín, odstranění stávajících LISů, vložení kolejnic a svaření do BK	<b>Nad RPV.</b> Souběh s ROV 23050 A, ROV 23231 B

308	Z-23231 A	Vsetín, 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 5. Vsetín, sudá jen TV	01.08./02.08.2024, 02.08./03.08.2024, 03.08./04.08.2024, 04.08./05.08.2024	23:25 - 02:45	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, sypaní šterku, stahování kolejnic.	Nad RPV. ZP+NVÚ. Souběh s ROV 23050 B
308	Z-23231 B	Vsetín, 1a jen TV	05.08.2024-N-28.08.2024	17:00-N- 17:00	Rek. ŽST Vsetín, beznapěťový úsek po skončení ROV č. 23050 etapy B do konce výluky 23050 A	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 23050 A
308	Z-23231 G	Vsetín, 1a bez TV, zhl. od námeztníku výh. č. 9 po námeztník výh. č. 8	13.08.2024	05:00 - 13:00	Rek. ŽST Vsetín, odstranění stávajících LISů, vložení kolejnic a svaření do BK	Nad RPV. Souběh s ROV 23050 A, ROV 23231 B
308	Z-23231 C	Vsetín, 1., 1a bez TV, Vsetín, zhl. od námeztníku výh. č. 9 po námeztník výh. č. 8	18.08.2024-21.08.2024	07:00 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, zatrolejování SK č. 1a, 1	Nad RPV. Souběh s ROV 23050 A, ROV 23231 B
308	Z-23231 D	Vsetín, 2a jen TV, Vsetín, sudá jen TV	22.08.2024-23.08.2024	07:00 - 17:30	Rek ŽST Vsetín regulace TV spojek výh. č. 7/8 a 9/10	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 23050 A, ROV 23231 B, E, ROV 23231 F (VR 304)
308	Z-23231 E	Vsetín, 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námeztníku výh. č. 12 po námeztník výh. č. 5	22.08.-23.08.2024	07:00 - 17:30	Rek ŽST Vsetín, regulace TV spojek výh. č. 7/8 a 9/10	Nad RPV. ZP. Operativně, v čase výluky etapy D, 5 x 30-45 minut souběh s ROV 23050 A, ROV 23231 B, D, ROV 23231 F (VR 304)
308	Z-25010 A	Vsetín, zab. zař.: SZZ	26.08.2024	09:15 - 09:45	Rek ŽST Vsetín, výměna SW ESA	Nad RPV.
308	Z-23286 B	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město, 2. + TV, Hranice na Moravě město, záhl. 2. traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou, záhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě město	12.08.2024-N-22.08.2024	08:00-N- 14:00	Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou Betonáže nových základů, stavění TP, výřezy a kácení, sanace svahu a opěrné zdi	Změna od RPV. V RPV 19. - 28. 9. 2024 10N Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město 2. TK, navýšení délky a rozsahu vyloučení VNJŘ.
308	Z-23286 D	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město, 2. + TV	23.08./24.08.2024, 24.08./25.08.2024, 28.08./29.08.2024, 29.08./30.08.2024	23:15 - 04:10	Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou Stavba TP	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23286 C

308	16Z00015	<b>Hranice na Moravě město</b> , zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. <b>Černotín</b> , zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení	12.08.2024-N-06.11.2024	08:00-N-14:00	Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou Betonáže nových základů, stavění TP V souběhu s ROV 23286	<b>Nad RPV.</b>
308	Z-23286 A	<b>Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou</b> , 1. + TV, <b>Hranice na Moravě město</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. <b>Hustopeče nad Bečvou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě město.	01.08.2024-N-11.08.2024	08:00-N-14:00	Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou Betonáže nových základů/stavění TP, výřezy a kácení	<b>Změna od RPV.</b> v RPV 9. - 18.9.2024 10N Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou 1. TK, navýšení délky a rozsahu vyloučení <b>VNJR.</b>
308	Z-23286 C	<b>Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou</b> , 1. + TV, <b>Hranice na Moravě město</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. <b>Hustopeče nad Bečvou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě město.	23.08.2024-N-30.09.2024	08:00-N-14:00	Cyklická obnova trati Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou Betonáže nových základů, stavění TP, bran, výměna kol. roštu a oprava mostních objektů, oprava nást. Teplice nad Bečvou, kácení stromů, výřezy.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJR.</b>
310	Z-23232 C	<b>Hrubá Voda – Hlubočky</b> , traťová bez TV, její část od km 17,450 po náv. L v km 15,628 <b>Hlubočky</b> , celá bez TV, <b>Hlubočky – Hlubočky-Mariánské Údolí</b> , traťová bez TV, <b>Hlubočky-Mariánské Údolí</b> , celá bez TV, <b>Hlubočky-Mariánské Údolí – Velká Bystřice</b> , traťová bez TV, <b>Velká Bystřice</b> , celá bez TV, <b>Velká Bystřice – Olomouc-Bělidla</b> , traťová bez TV, <b>Olomouc-Bělidla</b> , celá bez TV, <b>Olomouc hlavní nádraží</b> , 301a bez TV	10.08.2024-N-23.08.2024	08:00-N-16:00	Oprava tramvajového křížení po MU P7519 (km 0,580), oprava nástupiště zastávky Bystrovany	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

314	Z-53118 A	<b>Chornice – Městečko Trnávka</b> , traťová bez TV, <b>Městečko Trnávka</b> , celá bez TV, <b>Městečko Trnávka – Moravská Třebová</b> , traťová bez TV, <b>Moravská Třebová</b> , záhl. směr Městečko Trnávka	01.08.2024-N-08.08.2024	08:00-N-16:00	Oprava přejezdů – nevyhovující žlábek, oprava přejezdové vozovky, km 43,823 P6602; km 47,633 P6609; výměna pražců v km 49,038 - 49,608. Výměna pražců ve výh. č. 1 a 2, výměna kolejnic	<b>Změna od RPV. ZP+ND.</b> V RPV 12. - 19. 8. 2024 8N Chornice - Moravská Třebová TK, změna termínu, navýšení rozsahu vyloučení
315	Z-23260 A	<b>Němčice nad Hanou</b> , celá + TV, <b>Němčice nad Hanou – Nezamyslice</b> , traťová + TV, <b>Nezamyslice</b> , lichá jen TV, <b>Nezamyslice</b> , 1., 3., 5., 7. bez TV, od námeznicu výh. č. 5, 7, 8, 9 po náv. L1, L3, L5, L7 <b>Nezamyslice</b> , záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. <b>Nezamyslice – Ivanovice na Hané</b> , traťová jen TV, její část od ÚO 411 v km 61,587 po NP1 v km 60,668 <b>Kojetín – Němčice nad Hanou</b> , traťová + TV	12.08.2024-N-16.08.2024	08:20-N-15:00	Definitivní oprava přejezdu v km 62,445 – výměna zkorodovaného žel. svršku a znečištěného žel. spodku, GPK, svaření do BK, oprava TK, oprava SK, výřezy křovin. Po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu v km 62,445(P7197).	<b>Nad RPV. ZP+LNT+ND.</b>
315	33108 C	<b>Sokolnice-Telnice</b> , 1. + TV, <b>Sokolnice-Telnice</b> , 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námeznic výhybky č. 14 <b>Sokolnice-Telnice</b> , 2. jen TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení a TV vlečky č. 5221 <b>Sokolnice-Telnice</b> , záhl. a zhl. směr Brno-Chrlice, od námezniců výhybek č. 13, 14, 15 po návěstidlo S. <b>Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice</b> , traťová + TV	15.08.2024-N-30.08.2024	07:50-N-13:30	rekonstrukce přejezdu v km 15,142 (P7183), vybudování základů pro návěstidla, výstavba osvětlovacích stožárů	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

315	33108 E	<b>Křenovice horní nádraží – Sokolnice-Telnice</b> , traťová + TV, <b>Křenovice horní nádraží – Sokolnice-Telnice</b> , zab. zař.: PZS v km 16,389 (P7185) v úseku. <b>Sokolnice-Telnice</b> , záhl. a zhl. směr Křenovice horní nádraží, jeho část od návěstidla L po námeznicí výhybek č. 2, 3, 4. <b>Sokolnice-Telnice</b> , 2. bez TV, její část od námeznicí výhybky č. 2 po návěstidlo L2	23.08.2024-N-30.08.2024	08:00-N-13:30	vybudování základů pro návěstidla, výměna RD PZS v km 16,389	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
315	33108 D	<b>Brno-Chrlice</b> , celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházejícího vedení	15.08.2024-N-30.08.2024	07:50-N-13:30	technologické vypnutí napájení TV z důvodu konání výluk A a C, oprava lávky pro pěší (CPS)	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>

#### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	32A05019	<b>Blažovice – Slavkov u Brna</b> , 1. bez TV	23.08.2024-26.08.2024	19:30 - 05:30	geotechnický průzkum	<b>Nad RPV.</b>
320	35009 A	<b>Lanžhot st.hr. - Lanžhot</b> , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. <b>Lanžhot st.hr. - Lanžhot</b> , zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji	31.08.2024-02.09.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>Nad RPV.</b>
320	35009 B	<b>Lanžhot st.hr. - Lanžhot</b> , zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 2. traťové koleje.	31.08.2024-02.09.2024	07:50 - 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	<b>Nad RPV.</b>
320	35009 C	<b>Lanžhot st.hr. - Lanžhot</b> , část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot <b>Lanžhot st.hr. - Lanžhot</b> , 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	31.08.2024-02.09.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>

320	Z-33144 C	<b>Brno-Horní Heršpice</b> , 94. bez TV, její část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 652 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , zhl. kolejí č. 600 a 604 směr Brno dolní nádraží, od námezníku výhybky č. 651 po námezník výhybky č. 652. <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 604. bez TV, její část od návěstidla Lc604 po námezník výhybky č. 651 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 94., 604. jen TV	02.08.2024, 05.08.2024	07:00 - 17:00	betonáže základů stožárů TV	<b>Nad RPV.  ZP+NVÚ.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL
320	Z-33144 A	<b>Brno-Horní Heršpice Státní silnice</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelice + TV, kolejově od návěstidla 1JL po námezník výhybky č. 613, napětově od elektrického dělení ÚO 421 od km 151,414 po km 151,670. <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 600 po návěstidlo S600	03.08.2024-04.08.2024	07:10 - 16:40	betonáže základů stožárů	<b>Nad RPV.  ZP.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL
320	Z-33144 E	<b>Brno-Horní Heršpice</b> , 600. bez TV, její část od návěstidla S600 po námezník výhybky č. 651 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , napájecí linky číslo 8, 9 z TNS Modřice Modřice – Brno-Horní Heršpice	06.08.2024-09.08.2024	07:00 - 17:00	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV	<b>Nad RPV.  ZP.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL
320	Z-33144 A	<b>Brno-Horní Heršpice Státní silnice</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelice + TV, kolejově od návěstidla 1JL po námezník výhybky č. 613, napětově od elektrického dělení ÚO 421 od km 151,414 po km 151,670. <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 600 po návěstidlo S600	10.08.2024	07:10 - 16:40	montáž stožárů a montáž výstroje stožárů TV	<b>Nad RPV.  ZP.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL

320	Z-33144 D	<b>Brno-Horní Heršpice</b> , 603. bez TV, její část od návěstidla S603 návěstidlo Se2 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 3., 3a, 3b, 5., 7., 9., 603. jen TV, včetně výluky napětí TV vlečky ČD, a.s. - Brno-Horní Heršpice <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 90. jen TV, její část po ÚD č. 16 směr Brno hlavní nádraží <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 707. jen TV, její část do km 140,709 směr Modřice <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 709. jen TV, její část do km 140,713 směr Modřice	11.08.2024	07:10 - 16:40	montáž úsekového odpojovače ÚO 403 a zapojení ÚO 403 do TV	<b>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.</b> ZP Brno-H. Heršpice – Střelice ZASTŘEL
320	Z-33144 C	<b>Brno-Horní Heršpice</b> , 94. bez TV, její část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 652 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , zhl. kolejí č. 600 a 604 směr Brno dolní nádraží, od námezníku výhybky č. 651 po námezník výhybky š. 652. <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 604. bez TV, její část od návěstidla Lc604 po námezník výhybky č. 651 <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 94., 604. jen TV	12.08.2024-13.08.2024	07:00 - 17:00	montáž trakčního vedení a regulace trakčního vedení	<b>Nad RPV. NVÚ.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL
320	Z-33144 A	<b>Brno-Horní Heršpice Státní silnice</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelice + TV, kolejově od návěstidla 1JL po námezník výhybky č. 613, napětově od elektrického dělení ÚO 421 od km 151,414 po km 151,670. <b>Brno-Horní Heršpice</b> , 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 600 po návěstidlo S600	18.08.2024	07:10 - 16:40	montáž trakčního vedení a regulace trakčního vedení	<b>Nad RPV. ZP.</b> ZP Brno dol. nádr. - Střelice ZASTŘEL



320	Z-33152 B	<b>Odb Brno-Židenice,</b> 1a, 1b bez TV, výh.: 20, <b>Odb Brno-Židenice,</b> zhl. koleje 1a, od hrotů jazyků výhybky č. 14 po kusé zakončení koleje a po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a č. 11. <b>Odb Brno-Židenice,</b> 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží <b>Odb Brno-Židenice,</b> 1a, 1b jen TV	03.08.2024-19.08.2024	09:10 - 09:10	výměna kolejnic v koleji 1a, 1b výměna pražců a strojní čištění kolejového lože v km 2,240 – 2,865 výměna jazyků a opornic ve výhybce číslo 20 výměna pražců ve výhybce číslo 20 oprava GPK koleje v km 158,030 – 2,865 údržba trakčního vedení	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
324	Z-33152 A	<b>Brno-Maloměřice stavědlo 3,</b> záhl. traťové koleje 1K směr Odb. Brno- Židenice, jeho část od izolovaného styku výhybky č. 50 po návěstidlo po návěstidlo 1KL. <b>Brno-Maloměřice stavědlo 3 – Odb Brno-Židenice,</b> 1K + TV	03.08.2024-19.08.2024	09:10 - 09:10	výměna kolejnic v koleji 1a, 1b výměna pražců a strojní čištění kolejového lože v km 2,240 – 2,865 výměna jazyků a opornic ve výhybce číslo 20 výměna pražců ve výhybce číslo 20 oprava GPK koleje v km 158,030 – 2,865 údržba TV	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
324	33103 H	<b>Kuřim – Brno-Královo Pole,</b> 1. + TV, <b>Brno-Královo Pole,</b> záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla 1S po snímač počítače náprav PB-26/27 v km 9,196	31.07.2024-02.08.2024, 05.08.2024-09.08.2024, 12.08.2024-16.08.2024, 19.08.2024-23.08.2024, 26.08.2024-30.08.2024	20:00 - 04:30	stavba stožárů TV betonáž základů stožárů TV	<b>Nad RPV.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	33103 H1	<b>Kuřim – Brno-Královo Pole,</b> 1. + TV, <b>Brno-Královo Pole,</b> záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla 1S po snímač počítače náprav PB-26/27 v km 9,196	09.08.2024-12.08.2024	20:00 - 04:30	stavba stožárů TV betonáž základů stožárů TV	<b>Nad RPV.</b> Brno-Kr. Pole – rekonstrukce

## Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63222 A	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 9X, 13X, od námezíku výhybky č. 7X po námezíku výhybek č. 12X a 13X	05.08.2024-12.08.2024	07:00 - 19:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63222 B.
501	Z-63222 B	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 12X, 16X	05.08.2024-15.08.2024	07:00 - 19:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63222 A (do 12.8. 19:00).
501	Z-63222 C	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 8X, 10X	16.08.2024-23.08.2024	07:00 - 19:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63222 D.
501	Z-63222 D	Kolín seřadovací nádraží, výh.: 11X, 14X, 15X	16.08.2024-26.08.2024	07:00 - 19:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63222 C (do 23.8. 19:00).
511	Z-53114 A	Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř, traťová bez TV, <b>Ostroměř</b> , záhl. TK směr Hořice v Podkrkonoší. <b>Hořice v Podkrkonoší</b> , záhl. směr Ostroměř, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S.	05.08.2024-07.09.2024	08:00 - 18:00	SVK, SVP, BK – km 27,750 - 28,780 a 31,400 - 32,800; oprava přejezdů P5404; P5405; P5409; P5410; P5411; P5412; přestavba propustků v km 27,920 a km 28,451; most km 27,052 – výměna nosné konstrukce, propustek km 33,240 – přestavba.	<b>Změna od RPV.</b> Původně 12.-29.9. společně s CPS D35. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
524	Z-63189 G1	Čelákovice – Odb Záluží, 2. + TV, Odb Záluží, záhl. a zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 1 po náv. 2L.	01.08.2024-02.08.2024	09:00 - 16:00	montáž nového mechanického dělení	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapou A + ROV 63167 A – Nymburk hl.n.- Poříčany.
526	63009 G1	Praha-Bubny, 16. bez TV, od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny, záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po PB19 (u námezníku výh. č. 3), PB 18 (u námezníku výh. č. 5) a po S16. Praha-Bubny, záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10 a po náv. 1S a 2S. Praha-Bubny, celá jen TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice, 1., 2. + TV, Praha-Holešovice, záhl. ve směru Praha-Bubny od náv. 2BL a 1BL po náv. Se17 a Se18.	08.08.2024-09.08.2024	23:20 - 04:40	stavba TS	Nad RPV. ZP.
526	63009 G4	Praha-Bubny, 16. bez TV, od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny, záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po PB19 (u námezníku výh. č. 3), PB 18 (u námezníku výh. č. 5) a po S16. Praha-Bubny, záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10 a po náv. 1S a 2S. Praha-Bubny, celá jen TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice, 1., 2. + TV, Praha-Holešovice, záhl. ve směru Praha-Bubny od náv. 2BL a 1BL po náv. Se17 a Se18.	10.08.2024-11.08.2024	08:00 - 18:00	stavba TS	Nad RPV. ZP.
532	Z-63188 A	Čelákovice – Brandýs nad Labem, část traťové koleje bez TV, do km 7,150	01.08.2024-29.10.2024	08:00 - 17:00	Rekonstrukce mostu v km 5,703, údržbové práce správy tratí na traťovém úseku.	Změna od RPV. Posun výluky z důvodu soutěže – původně 30.6. - 27.9.2024 ZP+ND.

<b>702</b>	<b>Z-93076 B</b>	<b>Božejovice – Červená nad Vltavou,</b> traťová bez TV, <b>Milevsko,</b> celá bez TV, <b>Branice,</b> celá bez TV, <b>Červená nad Vltavou,</b> celá bez TV	14.08.2024-27.08.2024	08:00 - 17:00	SVP a SVK v km 24,000-25,870, zřízení BK, oprava odvodnění v km 25,300-25,760, TSO žel. přejezdu P6256 v km 25,723. Údržbové práce na železničním svršku.	<b>Změna od RPV.</b> krácení rozsahu prací; termínově nová koordinace s ROV 93076 et. A – výluka SSZ "108N" <b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A.
------------	------------------	--	-----------------------	---------------	---	---

#### Schvalovatel 6

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
<b>521</b>	<b>63010 A1</b>	<b>Karlštejn – Beroun,</b> 2. + TV, <b>Karlštejn,</b> záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. <b>Beroun,</b> záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6).	01.08.2024-06.08.2024	09:00 - 19:00	stavba TZ, těžba zeminy	<b>Nad RPV.</b>
<b>521</b>	<b>63010 A3</b>	<b>Karlštejn – Beroun,</b> 2. + TV, <b>Karlštejn,</b> záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. <b>Beroun,</b> záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6).	01.08.2024-03.08.2024, 05.08.2024-10.08.2024, 12.08.2024-17.08.2024	23:30 - 04:40	stavba TB, pažení, návoz materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 B3.
<b>521</b>	<b>63010 B3</b>	<b>Beroun – Karlštejn,</b> 1. + TV, <b>Beroun,</b> záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. <b>Karlštejn,</b> záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	01.08.2024-03.08.2024, 05.08.2024-10.08.2024, 12.08.2024-17.08.2024	23:30 - 04:40	stavba TB, pažení, návoz materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 A3.
<b>521</b>	<b>63010 B3</b>	<b>Beroun – Karlštejn,</b> 1. + TV, <b>Beroun,</b> záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. <b>Karlštejn,</b> záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	19.08.2024-22.08.2024	23:30 - 04:40	stavba TB, pažení, návoz materiálu	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63010 A.
<b>521</b>	<b>63010 I</b>	<b>Karlštejn – Zadní Třeboň,</b> 1. bez TV, <b>Karlštejn,</b> záhl. a zhl. směr Zadní Třeboň, včetně částí staničních kolejí 1, 5 a 7 od úrovně náv. L u 2. TK po návěstidla S1, S5 a S7	07.08.2024-12.08.2024	09:00 - 19:00	aktivace ZZ	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b>
<b>521</b>	<b>63010 M</b>	<b>Karlštejn – Zadní Třeboň,</b> 1. jen TV	07.08.2024-12.08.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	<b>Nad RPV.</b>

521	63010 O	Karlštejn, 1., 5. jen TV	07.08.2024-12.08.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	Nad RPV. NVÚ.
521	63010 E1	Karlštejn, 1. bez TV	07.08.2024-08.08.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	Nad RPV.
521	63010 G1	Karlštejn, 3., 5., 7. bez TV	07.08.2024-08.08.2024	09:00 - 19:00	stavba návěstidel	Nad RPV.
521	63010 J	Zadní Třeboň – Karlštejn, 2. bez TV, Zadní Třeboň, záhl. a zhl. směr Karlštejn od úrovně náv. S u 1. TK po námezník výh. č. 10. Karlštejn, záhl. a zhl. směr Zadní Třeboň od náv. L po náv. S2 a S4. Zadní Třeboň, 2. bez TV	12.08.2024-17.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV. VNJŘ+ND.
521	63010 N	Zadní Třeboň – Karlštejn, 2. jen TV	12.08.2024-17.08.2024	19:00 - 19:00	stavba návěstidel	Nad RPV.
521	63010 L	Karlštejn, 2., 4. bez TV	12.08.2024-22.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV.
521	63010 P	Karlštejn, sudá jen TV	12.08.2024-22.08.2024	19:00 - 19:00	stavba návěstidel	Nad RPV. NVÚ.
521	63010 A	Karlštejn – Beroun, 2. + TV, Karlštejn, záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun, záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	17.08.2024-22.08.2024	19:00 - 19:00	stavba návěstidel, aktivace ZZ, stavba TP	Nad RPV. VNJŘ+ND.
521	63010 H	Karlštejn, zhl. směr Beroun, včetně částí staničních kolejí 2 a 4 od náv. Se7 po náv. L2 a L4	17.08.2024-22.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV. V souběhu s ROV 63010 A.
521	63010 G	Karlštejn, 3., 5., 7. bez TV	22.08.2024-26.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV. ND.
521	63010 D	Karlštejn, zhl. směr Beroun, včetně částí staničních kolejí 1, 3, 5, 7 od námezníku výh. č. 14 po náv. L1, L5, L7 a Vk3	22.08.2024-24.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV.
521	63010 E	Karlštejn, 1. bez TV	22.08.2024-24.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace ZZ	Nad RPV.
521	Z-65006 Z	Karlštejn, zab. zař.: SSZ. aktivace nového ZZ v dopravně Karlštejn	07.08.2024-26.08.2024	09:00 - 19:00	aktivace SZZ – sejmutí olověnek	Změna od RPV. V RPV ve dnech 9.8. - 19.9., posun o 2 dny.
521	Z-65006 A	Karlštejn – Zadní Třeboň, zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Karlštejn, zab. zař.: SZZ záhlaví a záhlaví směr Zadní Třeboň navazující na staniční koleje 1, 5 a 7	07.08.2024-12.08.2024	09:00 - 19:00	aktivace SZZ zhl 1-7 směr ZT + úvazek TZZ	Nad RPV. PN

521	Z-65006 B	<b>Zadní Třebaň – Karlštejn</b> , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. <b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ záhlaví a zhlaví směr Zadní Třebaň navazující na staniční koleje 2 a 4	12.08.2024-17.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace SZZ zhl 2+4 směr ZT + úvazek TZZ	<b>Nad RPV.</b> PN
521	Z-65006 F1	<b>Karlštejn</b> , zab. zař.: PZZ v km 29,399 (P275)	13.08.2024	09:00 - 19:00	aktivace PZZ P275	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-65006 G	<b>Karlštejn</b> , zab. zař.: PZZ v km 30,469 (P276)	17.08.2024-22.08.2024	01:00 - 19:00	aktivace PZZ P276	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-65006 C	<b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ staničních kolejí 2, 4 a 6. <b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ záhlaví a zhlaví směr Beroun navazující na staniční koleje 2, 4 a 6	17.08.2024-22.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace SZZ 2+4+zhl směr Beroun	<b>Nad RPV.</b> PN
521	Z-65006 H	<b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ staničních kolejí 3, 5 a 7. <b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ zhlaví směr Beroun navazující na staniční koleje 3, 5 a 7.	22.08.2024-26.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace SZZ SK 1 + zhl. Beroun	<b>Nad RPV.</b> PN
521	Z-65006 D	<b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ staniční koleje č. 1. <b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ část zhlaví směr Beroun navazující na staniční kolej 1	22.08.2024-24.08.2024	19:00 - 19:00	aktivace SZZ SK 1 + zhl Beroun	<b>Nad RPV.</b> PN
521	Z-65006 E	<b>Beroun – Karlštejn</b> , zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. aktivuje se Odb. Lom v 1. traťové koleji <b>Karlštejn</b> , zab. zař.: SZZ záhlaví a část zhlaví směr Beroun navazující na 1. traťovou kolej.	22.08.2024-25.09.2024	19:00 - 18:00	aktivace/úvazek TZZ	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63120 A	<b>Beroun – Karlštejn</b> , 1. + TV, včetně výh. č. 2 a 3 na budoucí Odb. Lom	22.08.2024-25.09.2024	19:00 - 18:00	aktivace ZZ, stavba návěstidel	<b>Změna od RPV.</b> V RPV ve dnech 25.9. - 29.10.2024. <b>VNJR.</b>
521	Z-63120 B3	<b>Karlštejn – Beroun</b> , 2. + TV	22.08.2024-01.09.2024	23:30 - 04:40	aktivace ZZ	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 63120 A.

708	Z-93102 A	<b>Číčenice – Chroboly</b> , traťová bez TV, <b>Vodňany</b> , celá bez TV, <b>Bavorov</b> , celá bez TV, <b>Strunkovice nad Blanicí</b> , celá bez TV, <b>Husinec</b> , celá bez TV, <b>Prachatice</b> , celá bez TV, <b>Prachatice lázně</b> , celá bez TV, <b>Chroboly</b> , záhl. a zhl. směr Prachatice lázně.	08.08.2024-13.09.2024	08:50 - 17:00	TSO koleje v km 16,098-17,400; 20,730-23,175; 24,220-26,225; 28,300-29,570 a 33,385-33,535, TSO žel. přejezdů P1455 (km 26,030); P1456 (km 27,918); P1457 (km 28,028) a P1458 (km 29,278), údržbové práce na železničním svršku	<b>Změna od RPV.</b> V RP v úseku Prachatice – Chroboly ve dnech 15.8. - 8.9.2024, navýšení o 12 N, v úseku Číčenice – Prachatice nad RPV. <b>ZP+ND.</b>
709	Z-93092 A	<b>Dívčice – Číčenice</b> , 1., 2. + TV, <b>Číčenice</b> , záhl. 1., 2. traťové koleje směr Dívčice . <b>Číčenice</b> , záhl. směr Záboří u Číčenic. <b>Číčenice</b> , zhl. navazující na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Dívčice v části k námeztníku výhybky č. 4. <b>Číčenice</b> , zhl. navazující na záhlaví ze směru Záboří u Číčenic v části k námeztníkům výhybek č. 1 a č. 3. <b>Číčenice</b> , zhl. v částech od námeztníku výhybky č. 8 k námeztníku výhybky č. 24, od námeztníků výhybek č. 16, 17, 19 k námeztníku výhybky č. 21b, od hrotu jazyka výhybky č. 22 k námeztníkům výhybek č. 22 a č. 25. <b>Číčenice</b> , 15., 13., 13a, 11., 9., 7., 5., 3., 1., 2., 2a, 4., 4a, 6a, 6c, 6d, 8., 8a, 8b, 10., 10a, 10b bez TV, <b>Číčenice</b> , záhl. a zhl. směr Protivín. <b>Číčenice</b> , celá jen TV, <b>Číčenice – Protivín</b> , traťová + TV	02.08.2024-04.08.2024	07:50 - 16:00	cyklická výměna výhybkových součástí v ŽST Číčenice – výměna jazyků, opornic, LIS, svařování, údržbové práce na železničním svršku a TV, oprava vstupních napájecích obvodů RZZ Číčenice (bude provedeno při souběhu et. A a E 2.8. nepř. 3.8. 2024)	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>

709	Z-93092 B	<b>Protivín</b> , záhl. a zhl. směr Čičenice. <b>Protivín</b> , 7., 7a, 5a, 1., 2., 2a, 4., 6., 8., 10., 14., 16., 201a, 201b bez TV, <b>Protivín</b> , 5., 3. bez TV, jejich části od hrotu jazyka výhybky č. 12 a od námezvníku výhybky č. 9 do km 249,850 <b>Protivín</b> , výh.: 20, její část od hrotu jazyka výhybky č. 20 k námezvníkům výhybek č. 20 a č. 23 <b>Protivín</b> , záhl. směr Ražice. <b>Protivín – Ražice</b> , traťová + TV, <b>Ražice</b> , celá + TV, <b>Protivín</b> , celá jen TV, <b>Písek</b> , celá jen TV, <b>Písek – Putim</b> , traťová jen TV, <b>Putim</b> , celá jen TV, <b>Putim – Protivín</b> , traťová jen TV, <b>Putim – Ražice</b> , traťová jen TV	02.08.2024-06.08.2024	07:35 - 16:10	oprava nástupišť v ŽST Protivín; údržbové práce na žel. svršku a TV v ŽST Protivín; oprava Stavědla č. 1 v ŽST Protivín (práce SPS). TSO žel. přejezdů č. P 1152 v km 253,063 a P 1153 v km v km 253,837; ekologický geoprůzkum v obvodu ŽST Ražice	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v úseku Protivín – Ražice ve dnech 6. - 12.8., posun o 4 dny, ostatní úseky nad RPV. <b>ZP+LNT+ND.</b>
709	Z-93092 E	<b>Čičenice</b> , zhl. v části od námezvníku výhybky č. 5 k námezvníku výhybky č. 8 a ke hrotu jazyka výhybky č. 10	02.08.2024-03.08.2024	20:00 - 07:00	cyklická výměna výhybkových součástí u výhybky č. 7 v ŽST Čičenice – výměna jazyka, opornice, LIS, svařování a ruční podbití	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
709	Z-93092 D	<b>Strakonice</b> , celá jen TV, <b>Strakonice – Horažďovice předměstí</b> , traťová + TV, <b>Katovice</b> , celá + TV, <b>Střelské Hoštice</b> , celá + TV	09.08.2024-12.08.2024	07:10 - 15:50	strojní čištění v km 287,300-288,400, úprava parametrů GPK strojně, doplnění štěrkového lože, ověření sjízdnosti TV	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+LNT+ND.</b>



711	Z-93116 A	<p><b>Plzeň hlavní nádraží</b>, 6c, 6d, 6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží</b>, záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží – Plzeň-Valcha</b>, traťová + TV,</p> <p><b>Plzeň-Valcha</b>, celá + TV,</p> <p><b>Plzeň-Valcha – Dobřany</b>, traťová + TV,</p> <p><b>Dobřany</b>, celá + TV,</p> <p><b>Dobřany – Chlumčany u Dobřan</b>, traťová + TV,</p> <p><b>Chlumčany u Dobřan</b>, celá + TV,</p> <p><b>Chlumčany u Dobřan – Přeštice</b>, traťová + TV</p>	19.08.2024-30.08.2024	08:00 - 13:35	oprava výhybek č. 3, 9 a 10 v dopravně Dobřany, oprava výhybky č. 6 v dopravně Chlumčany, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění vegetace, výstavba základů TS	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>V RPV v úseku Plzeň hl.n. - Dobřany ve dnech 3. - 21.9., v úseku Dobřany – Přeštice nad RPV.</p> <p><b>ZP+ND.</b></p>
715	Z-93104 A	<p><b>Březnice – Písek</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Mirovice</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Čimelice</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Vráž u Písku</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Čížová</b>, celá bez TV</p>	14.08.2024-07.09.2024	07:00 - 17:00	oprava mostu v km 37,413 se snesením žel. svršku; TSO SK č. 1 a 3 s celkovou výměnou kol. roštu; TSO výh. č. 3; SVP a SVK v km 26,800-26,978, TSO žel. přejezd P496 v km 26,970; přípravné práce pro zvýšení trať. rychlosti; doplnění závor na PZZ P504	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>V úseku Čimelice – Vráž u Písku dle RPV. V úseku Čížová – Písek v RPV ve dnech 28.8. - 6.9.2024, navýšení o 15 N. V dopravně Vráž u Písku v RPV ve dnech 16.8. - 6.9.2024, navýšení o 3 N. Ostatní úseky nad RPV.</p> <p><b>ZP+ND.</b></p>
717	Z-93123 A	<b>Svojšín – Bor</b> , traťová bez TV	26.08.2024-20.09.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců (2000ks), KL a upevňovadel, úprava GPK (2600 m), oprava přejezdů km 1,723 (P786), km 8,240 (P794); km 8,412 (P795); km 8,518 (P796)	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>V RPV ve dnech 21.4. - 10.5.2024, navýšení o 6 N.</p> <p><b>ZP+ND.</b> V souběhu s ROV 93110 B.</p>

720	Z-93110 F	Planá u Mariánských Lázní, záhl. směr Brod nad Tichou a Tachov od návěstidel L a TL ke hrotu výh. č. 1. Planá u Mariánských Lázní, 1a bez TV, Planá u Mariánských Lázní, 1a, 1, 1b jen TV, Planá u Mariánských Lázní, zhl. směr Brod nad Tichou a Tachov a části 2., 1., 3a., 5., 7., 9. staničních kolejí od hrotu výh. č.2 k návěstidlům S2, S1, S3a, S5, S7, S9 a k námezvníku výhybky č. 5b a návěstidlům Se5, Se6	12.08.2024-14.08.2024	07:30 - 17:30	rekonstrukce neutrálních úseků TT	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------

#### Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63210 B	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV, Libice nad Cidlinou, záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Libice nad Cidlinou, sudá jen TV	29.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – tažení nosného lana	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
502	Z-63210 B	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV, Libice nad Cidlinou, záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Libice nad Cidlinou, sudá jen TV	30.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – tažení trolejového drátu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
502	Z-63210 B	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV, Libice nad Cidlinou, záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Libice nad Cidlinou, sudá jen TV	31.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – laníčkování	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

502	Z-63210 A	<b>Poděbrady – Libice nad Cidlinou</b> , 1. + TV, <b>Libice nad Cidlinou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. <b>Libice nad Cidlinou</b> , lichá jen TV,	25.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – tažení nosného lana	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
502	Z-63210 A	<b>Poděbrady – Libice nad Cidlinou</b> , 1. + TV, <b>Libice nad Cidlinou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. <b>Libice nad Cidlinou</b> , lichá jen TV,	26.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – tažení trolejového drátu	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
502	Z-63210 A	<b>Poděbrady – Libice nad Cidlinou</b> , 1. + TV, <b>Libice nad Cidlinou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. <b>Libice nad Cidlinou</b> , lichá jen TV,	27.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – laníčkování	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
502	Z-63210 A	<b>Poděbrady – Libice nad Cidlinou</b> , 1. + TV, <b>Libice nad Cidlinou</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. <b>Libice nad Cidlinou</b> , lichá jen TV,	28.08.2024	08:30 - 20:30	rušení NP – laníčkování a regulace TV	<b>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
502	Z-63190 A	<b>Nymburk seřadovací nádraží</b> , výh.: 262XA, 400, od námeztníku výhybky č. 400 po námeztník výhybky č. 262XA	19.08.2024-23.08.2024	07:00 - 17:00	Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b>
502	Z-63204 A	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , zhl. směr Nymburk předjížděné nádraží, jeho část od námeztníku výhybky č. 11A po námeztník výhybky č. 24	05.08.2024-09.08.2024	07:00 - 17:00	Výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, výměna kolejnic, svařování, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b>
502	Z-63204 D	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 18., 20., 22. bez TV, <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , výh.: 38, část od hrotů jazyka výhybky č. 38 po námeztník výhybky č. 38	15.08.2024-18.08.2024	07:00 - 17:00	Výměna výhybkových dílů, výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, úprava GPK.	<b>Nad RPV.</b>
503	Z-73248 A	<b>Liběchov – Štětí</b> , 2. + TV	12.08.2024-13.08.2024	09:00 - 19:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>

503	Z-73249 A	<b>Štětí</b> , lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Liběchov. kolejově od návěstidel L1, L3, L5, L7 <b>Štětí – Liběchov</b> , 1. + TV, <b>Liběchov</b> , záhl. 1. traťové koleje směr Štětí po návěstidlo Se4	30.08.2024-06.09.2024	07:00 - 17:00	strojní čištění, výměna kolejnic a pražců, demontáž a montáž přejezdů v km 382,989 a v km 384,937	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> bezpečnostní PJ Liběchov – Štětí 2. TK 50 km/h v úseku 1600 m, po skončení výluky konsolidační PJ Štětí – Liběchov 1. TK 50 km/h v úseku 5000 m v termínu 6.-11.9.24
503	Z-73250 A	<b>Hoštka</b> , záhl. 1. traťové koleje od návěstidla Se5 směr Štětí. <b>Hoštka – Štětí</b> , 1. + TV, <b>Štětí</b> , lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Hoštka. kolejově 1., 3., 5., 7. SK po návěstidla S1, S3, S5, S7	19.08.2024-29.08.2024	07:00 - 17:00	strojní čištění, demontáž a montáž přejezdu v km 386,042, výměna pražců ve výhybce č. 20, výměna kolejnic	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> bezpečnostní PJ Štětí – Hoštka 2. TK 50 km/h v úseku 5000 m, po skončení výluky konsolidační PJ Hoštka – Štětí 1. TK 50 km/h v úseku 5000 m v termínu 29.8.-3.9.2024
503	Z-73251 A	<b>Štětí</b> , sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Hoštka. kolejově 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 <b>Štětí – Hoštka</b> , 2. + TV, <b>Hoštka</b> , sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Štětí po návěstidlo Se6.	14.08.2024-18.08.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, výměna pražců ve výh.č. 21, oprava přejezdu v km 391,291, strojní úprava GPK TK + výh. č. 15, 17, 21, demontáž a montáž přejezdů v km 386,042 a v km 391,555	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu <b>NVÚ.</b> bezpečnostní PJ Hoštka – Štětí 1. TK 50 km/h v úseku 1000 m, po skončení výluky konsolidační PJ Štětí – Hoštka 2. TK 50 km/h v úseku 1000 m v termínu 18.-23.8.2024
503	Z-73172 D	<b>Děčín hl.n. nákladové nádraží</b> , zhl. střední staničních kolejí č. 104, 106, 108 v úseku od námezničky výhybky č. 16 po návěstidla S104, S106, S108 (výhybky č. 24, 30)	24.08.2024-30.08.2024	07:00 - 18:00	výměna kolejnic a pražců ve výhybkách č. 24, 30, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
503	Z-73172 E	<b>Děčín hl.n. nákladové nádraží</b> , zhl. střední v úseku mezi námezničky výhybek č. 17–33 (výhybka č. 33)	24.08.2024-30.08.2024	07:00 - 20:00	výměna kolejnic a pražců ve výhybce č. 33, strojní úprava GPK	<b>Nad RPV.</b>
508	53031 D	<b>Liberec</b> , 1. bez TV, od hrotů výhybky číslo 17 po návěstidlo Lc1	04.07.2024-02.09.2024	17:00 - 17:00	přestavba propustku na podchod pod sudou částí kolejiště	<b>Nad RPV.</b>
508	53099 C	<b>Liberec</b> , výh.: č. 405, 406	01.08.2024-02.08.2024, 05.08.2024-09.08.2024	07:00 - 14:00	odstranění defektoskopických vad	<b>Nad RPV.</b>

510	53097 D	<b>Kunčice nad Labem</b> , zhl. směr Martinice v Krkonoších, jeho část od začátku výhybky č. 14 po začátek výhybky č. 12. <b>Kunčice nad Labem</b> , výh.: č. 12, 10, 9, 8, <b>Kunčice nad Labem</b> , 1., 3., 5., 7a, 7b bez TV, <b>Kunčice nad Labem</b> , 7. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 8 do km 97,140	05.08.2024-03.10.2024	07:30 - 16:30	vyjmutí 1. SK; rekonstrukce SK č. 1, 3, 5; rekonstrukce výhybek č. 6X, 7X, 8X, 10X; výstavba poloostrovního nástupiště; práce na SZZ a ostatních technologiích; práce na PZZ přejezdů P4516, P4617, P4518	<b>Nad RPV.</b> v souběhu s ROV 53097 A
527	Z-73171 D	<b>Prackovice nad Labem</b> , 3., 5. bez TV, zhl. směr Ústí n. L. jih v úseku mezi námezvníky výhybek č. 7-8 (výhybka č. 7), kolejově 3. SK po návěstidlo S3	14.08.2024-18.08.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců ve výhybce č. 7, výměna kolejového lože (LUX) mezi výhybkami č. 7-8	<b>Nad RPV.</b>
527	Z-73171 G	<b>Prackovice nad Labem</b> , 5. + TV	08.08.2024-13.08.2024	07:00 - 18:00	vykládání výtisku	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b>
527	Z-73171 A	<b>UNL hlavní nádraží jih – Prackovice nad Labem</b> , 1. + TV, <b>Prackovice nad Labem</b> , lichá + TV, záhl. a zhl. směr Ústí n. L. jih v úseku po námezvníku výhybky č. 8 (výhybky č. 8, 10, 13), kolejově 1., 3. SK po návěstidla S1, S3	02.08.-07.08.	07:00 - 18:00	výměna kolejového lože (LUX) ve výhybkách č. 8, 10, 13, strojní úprava GP výhybek, výměna čelistových závěrů výhybek č. 8 a 10, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 4N. <b>NVÚ+ND+VNJŘ.</b>
527	Z-73171 B	<b>Prackovice nad Labem</b> , záhl. 2. traťové koleje od návěstidla Se3 směr Ústí n. L. jih. <b>Prackovice nad Labem – UNL hlavní nádraží jih</b> , 2. + TV	08.08.2024-11.08.2024	07:00 - 18:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135	<b>Změna od RPV.</b> Změna termínu <b>VNJŘ+ND.</b>
546	Z-73225 A	<b>Česká Kamenice – Mlýny</b> , traťová bez TV	01.08.2024-28.11.2024	08:00 - 17:00	sanace tělesa železničního spodku v úseku Česká Kamenice – Mlýny	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b>
546	Z-73225 B	<b>Česká Kamenice</b> , 1., 4., 5., 7. bez TV, záhl. a zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Mlýny (výhybky č. 6, 8). část 2. SK od návěstidla S2 po km 24,970	01.08.2024-08.09.2024	08:00 - 17:00	zřízení ostrovního nástupiště mezi 1. a 2. SK	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> současně s et. A

## Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73077 A	Ústí nad Labem západ, 1b, 1., 5a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 901 - 1b v úseku od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 5 (výhybky č. 5, 9, 12), napětově mezi ÚO 451 - ÚO 461 <b>Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem hlavní nádraží,</b> 901. + TV, 901	19.08.2024-26.08.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybkách č. 9, 12, odstranění blátivých míst mezi výhybkami č. 9-12, strojní úprava GPK, výměna srdcovky výhybky č. 9, svařování	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-70022 A	Úpořiny, zhl. směr Řehlovice – část od návěstidla Se9 a námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Se4	05.08.2024-07.08.2024	07:00 - 16:00	výměna pražců ve výhybce č. 4	<b>Nad RPV.</b> bude dle ROV vliv na vlečku Spolchemie
504	Z-73254 E	Ohnič, sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje od návěstidla Se11 směr Světec. <b>Ohnič – Světec, 2. + TV</b>	17.08.2024-17.09.2024	07:00 - 17:00	oprava propustků v km 19,827; 20,137; 21,333, TSO – čištění KL, demontáž nástupiště Hostomice, úprava stezek, demontáž kotev	<b>Změna od RPV.</b> Navýšení výluky o 9N. <b>NVÚ.</b>
504	Z-73254 D	Světec, 1., 3., 5., 7., 9., 11. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ohnič	12.08.2024-16.08.2024	07:00 - 17:00	SVK, oprava GPK	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73254 F	Světec, 2., 4. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ohnič.	17.08.2024-20.08.2024	07:00 - 17:00	TSO 2. TK	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
504	Z-73253 B	Bílina, 10., 12. bez TV, 10., 12., 14. jen TV, zhl. zlatnické - část. kolejově od návěstidel S10, Se8 po námezník výhybky č. 22	19.08.2024-31.08.2024	06:30 - 17:00	výměna kol. roštu, oprava GPK, svařování	<b>Nad RPV.</b>
504	Z-73253 C	Bílina, 14., 16., 18. bez TV, zhl. zlatnické – výhybky č. 16, 17, 18. kolejově od návěstidel Se9, Se10, Se11	28.08.2024-31.08.2024	06:30 - 17:00	zřízení zarážedel, oprava stezek	<b>Nad RPV.</b>
522	Z-73240 B	<b>Blatno u Jesenice – Lubenec,</b> traťová bez TV, <b>Lubenec,</b> celá bez TV, <b>Lubenec – Chyšě,</b> traťová bez TV, <b>Chyšě,</b> celá bez TV, <b>Chyšě – Protivec,</b> traťová bez TV, <b>Protivec,</b> celá bez TV, <b>Protivec – Žlutice,</b> traťová bez TV, <b>Žlutice,</b> celá bez TV	13.08.2024-11.09.2024	07:20 - 17:00	TSO koleje, SVK, SVP, výměna SL v km 32,550 - 32,660, km 34,020 - 34,168, km 34,731 - 35,289 a zřízení BK, podbíjení ASP kolejí a výhybky č. 5 v dopravně D3 Lubenec, oprava přejezdů v km 34,178 (P1788), km 34,628 (P1789), km 34,717 (P1790), broušení	<b>Změna od RPV.</b> Změna úseku a termínu. <b>ZP+ND.</b> Současně s ROV 73240 A + C.

522	Z-73240 C	Protivec – Bochov, traťová bez TV, Bochov, celá bez TV	13.08.2024-11.09.2024	07:20 - 17:00	oprava přejezdů v km 12,839 (P1860), v km 13,270 (P1861), v km 14,285 (P1864), oprava rozchodů a ojedinělá výměna pražců, podbíjení trati a navaření žab	<b>Nad RPV. ZP.</b> Současné s ROV 73240 A + B.
522	Z-73240 A	Žlutice – Štědrá, traťová bez TV, Štědrá, celá bez TV, Štědrá – Toužim, traťová bez TV, Toužim, celá bez TV, Toužim – Bečov nad Teplou, traťová bez TV	13.08.2024-01.10.2024	07:20 - 17:00	SVP v km 57,390 - 57,790, v km 70,475 - 70,755, v km 86,869 - 87,273, oprava přejezdů v km 75,850 (P1832), v km 76,492 (P1833), v km 77,347 (P1834), výměna kolejnic, zřízení příkopů a trativodů, oprava mostu v km 77,445 a propustků	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b>
528	Z-63142 J2	Kladno, záhl. a zhl. směr Ostrovec od náv. Se19 po náv. 1KS, kolejově včetně koleje 1Kza Kladno – Kladno-Ostrovec, 1. bez TV, Kladno-Ostrovec, 1. bez TV, kolejově kolej 1zb, 1za a 1Kza	12.08.2024-14.08.2024	22:00 - 04:00	dmt svršku, doplnění ŠL, skládka pražců	<b>Nad RPV.</b>
528	Z-63142 D1	Kladno, 2a, 2. bez TV, Kladno, zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezvníku výh. č. 9) po hroty výh. č. 20. Kladno, zhl. směr Ostrovec od náv. L2 po KPB67 (u námezvníku výh. č. 30)	14.08.2024-15.08.2024	07:30 - 17:30	odvoz materiálu	<b>Nad RPV.</b>
528	Z-63142 B	Kladno – Kamenné Žehrovice, traťová bez TV, Kladno, záhl. a zhl. směr K. Žehrovice od náv. Se13 a KPB74 (u nám. výhybky č. 35) po náv. S	21.08.2024-25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 09/2024 ZP směr Kamenné Žehrovice, nemožnost jízdy z/na 1. TK ze směru Kladno-Ostrovec = JEDNOKOLEJNÝ provoz směr Kladno-Ostrovec.
528	Z-63142 F	Kladno, 5. bez TV, kolejově její část od náv. Sc5 po náv. L5	21.08.2024-25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	<b>Nad RPV.</b>

528	Z-63142 G1	Kladno, 13. bez TV, kolejově její část od náv. Sc13 po hroty výh. č. 23 Kladno, zhl. mezi kolejemi 13 a 13b od hrotů výh. č. 23 po výkolejku Vk2. Kladno, 13b bez TV	21.08.2024-25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	Nad RPV.
528	Z-63142 H	Kladno, 7., 9., 11. bez TV, jejich části od náv. S7, S9 a S11 po náv. L7, L9 a L11	21.08.2024-29.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	Nad RPV.
528	Z-63142 I	Kladno, zhl. směr K. Žehrovice od náv. L11, L9, L7, L5 a KPB 49 (mezi námeznyky výh. č. 22 a 24) po náv. Se13 a KPB65 (mezi námeznyky výh. č. 34 a 31a)	21.08.2024-25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	Nad RPV.
528	Z-63142 E1	Kladno, 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3	25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP, GPK, ŠL, broušení, stezky	Nad RPV.
528	Z-63142 K1	Kladno, zhl. směr Ostrovec od náv. L3 a L1 po hroty výh. č. 27. Kladno, zhl. směr Ostrovec od hrotů výh. č. 27 po KPB75 (u námeznyku výh. č. 40). Kladno, zhl. směr Ostrovec od hrotů výh. č. 22 po KPB49 (mezi námeznyky výh. č. 22 a 24), od KPB62 (u námeznyku výh. č. 28) po hroty výh. č. 32, od KPB65 (mezi námeznyky výh. č. 31a a 34) po hroty výh. č. 34 a od hrotů výh. č. 34 po KPB74 (mezi námeznyky výh. č. 35 a 38)	25.08.2024	07:30 - 17:30	ASP výh. č. 22, 27, 32, 34 a 35	Nad RPV.
529	Z-63214 A	Podlešín – Slaný, traťová bez TV, Podlešín, záhl. a zhl. směr Slaný od návěstidla S po návěstidla L1, L2, L3 včetně části staničních kolejí 1., 2., 3	28.08.2024-25.11.2024	08:00 - 17:00	rekonstrukce mostu v km 48,289 v ŽST Podlešín, mostu v km 53,161 a mostu v km 53,910 v úseku Podlešín – Slaný	Změna od RPV. posun termínu, dle RPV 9.9.-N-9.12 ZP+ND. V ŽST Podlešín nelze objíždět
533	Z-73259 A	Hájek – Ostrov nad Ohří, 1. + TV, Hájek, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L	19.08.2024-21.08.2024	08:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79) a podbíjení	Nad RPV.
533	Z-73259 B	Ostrov nad Ohří – Hájek, 2. + TV, Hájek, záhl. 2. traťové koleje směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	22.08.2024-24.08.2024	08:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 176,260 (P79) a podbíjení	Nad RPV.



533	Z-73235 A	<b>Cheb</b> , zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 55a, 56, 57, 59, 61 po námezník výhybky č. 65. <b>Cheb</b> , 14. bez TV, v části od návěstidla L14 po námezník výhybky č. 61 <b>Cheb</b> , 16. bez TV, v části od návěstidla L16 po námezník výhybky č. 59 <b>Cheb</b> , 18. bez TV, v části od návěstidla L18 po námezník výhybky č. 57 <b>Cheb</b> , 20. bez TV, v části od návěstidla L20 po námezník výhybky č. 56	16.08.2024-04.09.2024	06:30 - 18:00	TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu dle RPV 10.4-N-29.4. NTV pouze denní výluky 6:30 - 18:00 (etapizace). Současně ROV 73235 'B.
533	Z-73235 B	<b>Cheb</b> , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) <b>Cheb</b> , 16., 18., 20., 22a jen TV, sekce E/16 (červená)	16.08.2024-31.08.2024	06:30 - 18:00	TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61	<b>Změna od RPV.</b> změna termínu <b>NVÚ.</b> současně s ROV 73235 A, denně
536	Z-73246 A	<b>Dalovice</b> , záhl. a zhl. směr Sadov, včetně 101. staniční koleje, v části od návěstidla ML po návěstidlo Se3. <b>Dalovice – Sadov</b> , traťová bez TV, <b>Sadov</b> , celá bez TV, <b>Sadov – Hroznětín</b> , traťová bez TV, <b>Hroznětín</b> , celá bez TV, <b>Hroznětín – Merklín</b> , traťová bez TV, <b>Merklín</b> , celá bez TV	05.08.2024-26.08.2024	07:30 - 15:00	SVK, SVP v km 3,300 – 5,000 a km 6,300 – 7,000, čištění příkopů, svařování	<b>Změna od RPV.</b> Posun a navýšení o 7N , dle RPV 1.-N-15.10. <b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53117 A	Česká Třebová vj. sk, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina včetně části staniční koleje 103 od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výhybky 108a. Česká Třebová vj. sk, zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 106b po námezník výhybky číslo 110b. Česká Třebová vj. sk., zhl. střední včetně části staničních kolejí číslo 103 a 90 od návěstidla Lc103 po návěstidlo Sp1 a návěstidlo 3KS. Česká Třebová vjezdová skupina, 90. jen TV	02.08.2024-04.08.2024	07:00 - 18:00	Převěšení TV nad 103. kolejí.	Změna od RPV – upřesnění vyloučení.
501	Z-53117 A	Česká Třebová vj. sk., záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina včetně části staniční koleje 103 od návěstidla Se111 po návěstidlo Sc103 a námezník výhybky 108a. Česká Třebová vj. sk., zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 106b po námezník výhybky číslo 110b. Česká Třebová vj. sk., zhl. střední včetně části staničních kolejí číslo 103 a 90 od návěstidla Lc103 po návěstidlo Sp1 a návěstidlo 3KS. Česká Třebová vjezdová skupina, 90. jen TV	05.08.2024-07.08.2024	07:00 - 18:00	Převěšení TV nad 103. kolejí.	Změna od RPV – upřesnění vyloučení.

501	Z-53117 B	Česká Třebová vj. sk., 101., 101a bez TV, Česká Třebová vj. sk., zhl. směr Odb. Zádulka, jeho část od námeztníku výhybky číslo 106b po námeztník výhybky číslo 108a. Česká Třebová vj. Sk., zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 po návěstidlo Se182 (přes výhybky číslo 135, 140, 144). Česká Třebová vj. Sk. 103.,105.,106.,107.,108. jen TV	08.08.2024-13.08.2024	07:00 - 18:00	Převěšení TV nad 101. kolejí.	Změna od RPV – upřesnění vyloučení.
501	Z-53117 C	Česká Třebová vj. sk., 110. bez TV, Česká Třebová vj. sk., záhl. a zhl. směr odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se105 po námeztník výhybky číslo 109. Česká Třebová vj. sk., zhl. střední, včetně čisti koleje číslo 90, od námeztníku výhybky číslo 125 po návěstidla Se179 a 3KS. Česká Třebová vj. sk., zhl. střední, jeho část od návěstidla Se156 po námeztník výhybky číslo 149. Česká Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vj. sk., 4. jen TV,	14.08.2024-16.08.2024	07:00 - 18:00	Převěšení TV nad 110. kolejí, regulace, uvolnění bran.	Změna od RPV – upřesnění vyloučení.
501	Z-53117 D	Česká Třebová vj. sk., 110., 112., 114. bez TV, 110. SK, její část od návěstidla Sc110 po návěstidlo Lc110, 112. SK, její část od návěstidla Sc112 po námeztník výhybky číslo 122, 114. SK, její část od návěstidla Sc114 po návěstidlo Lc114 Česká Třebová vj. sk., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vj. sk., 4. jen TV	17.08.2024-23.08.2024	07:00 - 18:00	Převěšení TV nad 112.,114. kolejí, regulace, uvolnění bran.	Změna od RPV. Upřesnění vyloučení LNT. V souběhu s výlukou 53102 B.

501	Z-53117 E	<p><b>Česká Třebová vjezdová skupina – Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 91 + TV, kolejově její část od návěstidla Se158 po návěstidla Sc402</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> 110., 112., 114. jen TV</p>	24.08.2024	07:00 - 18:00	Výměna ÚO 468.	<b>Změna od RPV</b> – upřesnění vyloučení.
501	Z-53117 F	<p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> 103., 107., 111. bez TV, 103. SK, její část od návěstidla Sc103 po námezník výhybky číslo 135</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od námezníku výhybky číslo 112 po námezníky výhybek číslo 115 a 116 .</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námezníku výhybky číslo 132 po hroty jazyků výhybky číslo 137.</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> zhl. střední, včetně části staniční koleje číslo 101 od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 140b.</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160.</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina,</b> 103., 105., 107., 109., 111. jen TV</p>	25.08.2024-29.08.2024	07:00 - 18:00	Demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů.	<b>Změna od RPV</b> – upřesnění vyloučení.

501	Z-53117 G	<p><b>Česká Třebová vjezdová skupina</b>, 101., 104., 106. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po hroty jazyků výhybky číslo 129</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina</b>, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námeznyky výhybek číslo 117a a 118.</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina</b>, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námeznyku výhybky číslo 133, 134 po námeznyk výhybky číslo 141a.</p> <p><b>Česká Třebová vjezdová skupina</b>, 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV,</p> <p><b>Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina</b>, 4. jen TV</p>	30.08.2024-31.08.2024	07:00 - 18:00	Demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů.	<b>Změna od RPV</b> – upřesnění vyloučení.
517	Z-53120 A	<p><b>Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Cerekvice nad Loučnou</b>, celá bez TV,</p> <p><b>Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl</b>, traťová bez TV,</p> <p><b>Litomyšl</b>, celá bez TV</p>	12.08.2024-25.08.2024	08:00 - 16:00	ST výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK, oprava odvodnění, svařování kolejnic SMT Oprava propustky v km 9,483 (sanace) a mostu v km 15,727 (výměna mostnic).	<b>Změna od RPV – prodloužení</b> termínu z důvodu navýšení prací.

## 5. Projednání změn MP – červen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Došlo ke změně termínu a času konání denní výluky dle **ROV 23207 etapy B** v úseku **Bohumín – Bohumín st. hr.** Výluka bude probíhat dne 10.06.2024 v čase od 10:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro opravu napájecího převěsu, nátěr TP, výměnu závěsu TV.

**VR 306** – Došlo k rozšíření nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** v úsecích **Suchdol nad Odrou – Odry (včetně) – Heřmánky (včetně) – Vítkov (včetně) – Svatoňovice (včetně) – Budišov nad Budišovkou (včetně)**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2024 (od 07:00 hod.) – 30.08.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu TK v km 7,2-8,2; opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů.

**VR 306** – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy B** v dopravně **Odry**. Výluka byla požadována v termínu 14.06.2024 – 30.08.2024 pro odstavení mechanizace. Výluka bude probíhat v rámci rozšířené etapy A.

**VR 306** – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 23198 etapy C** v dopravně **Odry**. Výluka byla požadována dne 17.06.2024 pro odstavení výměnu a vevaření kolejnicových vložek. Výluka bude probíhat v rámci rozšířené etapy A.

**VR 324** – Na základě požadavku objednavatele došlo k doplnění pomalých jízd u výluk dle **ROV 33135**:

#### **Etapa A: (07.06.2024 – 10.06.2024)**

Ve 2. traťové koleji **Přibyslav – Pohled** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda kolem pracovního místa 50 km/h v délce 2564 m.

#### **Etapa B: (11.06.2024 – 14.06.2024)**

V 1. traťové koleji **Pohled – Přibyslav** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda kolem pracovního místa 50 km/h v délce 2564 m.

Z důvodu PJ bude na celou dobu konání výluky zkreslen VNJR.

**VR 501** – Došlo ke zkrácení probíhající nepřetržité výluky ETCS dle **ROV 55001 etapy H** v úsecích **Přelouč (včetně) – Rečany nad Labem (včetně) – Záboří nad Labem (včetně) – Kolín**. Výluka byla původně požadována do 06.12.2024. Nově bude ukončena již dne 09.06.2024 v 08:00 hod.

**VR 501** – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63113 etapy F** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat v termínu 08.06.2024 (od 21:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro demontáž zastřešení a části 1. nástupiště.

**VR 503** – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 73037 etapy G** v dopravně **Ústí nad Labem-Střekov**. Výluka bude probíhat v termínu 10.06.2024 (od 07:00 hod.) – 11.06.2024 (do 12:00 hod.) a je požadována pro teplotní rozřez srdcovky výhybky č. 56A, svařování., navaření srdcovek výhybek č. 44B, 56B.

**VR 504** – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 73089 etapy N** v dopravně **Řetenice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.05.2024 (od 08:00 hod.) – 01.07.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci mostu v km 18,582 a návoz materiálu.

**VR 504** – Na žádost dopravce ČD Cargo, a. s. došlo k požadavku na změnu termínu konání denní výluky dle **ROV 70013 etapy N** v dopravně **Most nové nádraží příjezd**. Výluka bude probíhat dne 30.06.2024 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro opravu stavěcího zařízení.

**VR 525** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65009 etapy S** v dopravně **Praha jih**. Výluka bude probíhat v termínu 11.06.2024 (od 04:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro úpravu SZZ ONJ.

**VR 533** – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u doplněné nepřetržité výluky dle **ROV 73266 etapy B** v dopravně **Cheb**. Výluka bude probíhat v termínu 07.06.2024 (od 17:00 hod.) – do 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změnu konfigurace kolejiště a TV, vypnutí a snesení části ZZ.

**VR 534** – Došlo k doplnění denních výluk dle **ROV 73228 etapy A** v úsecích **Černovice u Chomutova – Křimov (včetně) – Kovářská (včetně) – Vejprty**. Výluky budou probíhat ve dnech 03.06.2024, 04.06.2024, 05.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024 v časech od 07:30 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro opravu GPK po jízdě měřicího vozu.

**VR 539** – Došlo k doplnění denní operativní výluky dle **ROV 73103 etapy Z** v úseku **Lovosice – Louny**. Výluka bude probíhat dne 28.06.2024 v čase od 0:40 hod. – do 02:40 hod. a je požadována pro výměnu SW.

**VR 710** – Došlo k rozšíření místa vyloučení denní výluky dle **ROV 93096 etapy B** v úseku **Velké Hydčice – Sušice** o dopravu **Žichovice**. Výluka bude probíhat dne 21.06.2024 v čase od 07:50 hod. – do 13:15 hod. a je požadována pro odstranění DVK a vegetace.

**VR 713** – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 93054 etapy B1** v úseku **Holoubkov – Kařízek**. Výluka bude probíhat dne 08.06.2024 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro regulaci TV po RPZ.

**VR 713** – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 93054 etapy A1** v úseku **Holoubkov – Kařízek**. Výluka bude probíhat dne 09.06.2024 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro regulaci TV po RPZ.

---

## 6. Projednání změn SUP – červenec 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

### Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

**VR 306** – Došlo k rozšíření nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** v úsecích **Suchdol nad Odrou – Odry (včetně) – Heřmánky (včetně) – Vítkov (včetně) – Svatoňovice (včetně) – Budišov nad Budišovkou (včetně)**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2024 (od 07:00 hod.) – 30.08.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu TK v km 7,2-8,2; opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů.

**VR 306** – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy B** v dopravně **Odry**. Výluka byla požadována v termínu 14.06.2024 – 30.08.2024 pro odstavení mechanizace. Výluka bude probíhat v rámci rozšířené etapy A.

**VR 313** – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení denní výluky dle **ROV 23246 etapy B**. Výluka bude probíhat v úseku **Příkazy – Olomouc-Řepčín** dne 23.07.2024 v čase od 16:00 hod. – do 20:00 hod. a je požadována pro obnovení šuntové citlivosti.

**VR 316** – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo ke změně termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 33129 etapy A1** v úseku **Hodonín – Rohatec**. Výluka bude probíhat v termínu 08.07.2024 (od 07:45 hod.) – 23.07.2024 (do 04:25 hod.) a je požadována pro rekonstrukci neutrálního pole.

**VR 316** – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 33129 etapy D** v úseku **Rohatec – Hodonín**. Výluka bude probíhat v termínu 20./21.07.2024 v čase od 22:30 hod. – do 04:25 hod. a je požadována pro rekonstrukci neutrálního pole.

**VR 324** – Na základě požadavku objednavatele došlo k doplnění pomalých jízd u výluk dle **ROV 33135:**

#### **Etapa D: (02.07.2024 – 29.11. 2024)**

Na záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Pohled v dopravně **Přibyslav** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce 200 m.

Po ukončení etapy D–10 dní konsolidační PJ 50 km/h v délce 200 m (29.11.2024 - 08.12.2024).

#### **Etapa H: (10.07.2024 – 26.08.2024)**

V 1. traťové koleji **Pohled – Příbyslav** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce 2564 m.

Z důvodu PJ bude na celou dobu konání výluky zkrácen VNJR.

**VR 501** – Došlo ke zkrácení probíhající nepřetržité výluky ETCS dle **ROV 55001 etapy H** v úsecích **Přelouč (včetně) – Rečany nad Labem (včetně) – Záboří nad Labem (včetně) – Kolín**. Výluka byla původně požadována do 06.12.2024. Nově bude ukončena již dne 09.06.2024 v 08:00 hod.

**VR 501** – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63113 etapy F** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat v termínu 08.06.2024 (od 21:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro demontáž zastřešení a části 1. nástupiště.

**VR 501** – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 53129 etapy A** v úseku **Zámrska – Choceň** a v dopravních **Zámrska** a **Choceň**. Výluka bude probíhat dne 27.07.2024 v čase od 05:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výměnu vadných výhybkových prachů ve výhybce č. 64 v dopravně Choceň, svařování, podbíjení, odstranění závad GPK a sekání trávy.

**VR 501** – Došlo k doplnění operativní denní výluky dle **ROV 53129 etapy B** v dopravně **Choceň**. Výluka bude probíhat dne 27.07.2024 v čase 2x10 min. a je požadována pro podbíjení spojky.

**VR 501** – Došlo k doplnění operativní denní výluky dle **ROV 53129 etapy C** v dopravně **Choceň**. Výluka bude probíhat dne 27.07.2024 v čase 2x10 min. a je požadována pro podbíjení spojky.

**VR 504** – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 73089 etapy N** v dopravně **Řetenice**. Výluka bude probíhat v termínu 06.05.2024 (od 08:00 hod.) – 01.07.2024 (do 16:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci mostu v km 18,582 a návoz materiálu.

**VR 525** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65009 etapy S** v dopravně **Praha jih**. Výluka bude probíhat v termínu 11.06.2024 (od 04:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro úpravu SZZ ONJ.

**VR 717** – Došlo ke změně **ROV** z původního **93093 etapy B** na **93127 etapy A** nepřetržité výluky v úseku **Bor – Staré Sedliště (včetně)** a v dopravně **Bor**. Výluka bude probíhat v termínu 30.07.2024 (od 09:00 hod.) – 28.08.2024 (do 15:00 hod.) a je požadována pro úpravu železničního svršku a spodku, rekonstrukci přejezdu a další práce.

## **7. Projednání změn SP – srpen 2024**

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 306** – Došlo k rozšíření nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy A** v úsecích **Suchdol nad Odrou – Odry (včetně) – Heřmanky (včetně) – Vítkov (včetně) – Svatoňovice (včetně) – Budišov nad Budišovkou (včetně)**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06. 2024 (od 07:00 hod.) – 30.08. 2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu TK v km 7,2-8,2; opravu železničního svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů.

**VR 306** – Došlo ke zrušení nepřetržité výluky dle **ROV 23198 etapy B** v dopravně **Odry**. Výluka byla požadována v termínu 14.06.2024 – 30.08.2024 pro odstavení mechanizace. Výluka bude probíhat v rámci rozšířené etapy A.

**VR 308** – Došlo k úpravě termínu ukončení (zkrácení) nepřetržité výluky dle **ROV 16200015** v dopravních **Hranice na Moravě město** a **Černotín**. Výluka bude probíhat v termínu 12.08.2024 (od 08:00 hod.) – 06. 11.2024 (do 14:00 hod.).



**VR 308** – Došlo k úpravě termínu ukončení (zkrácení) nepřetržité výluky dle **ROV 23286 etapy C** v úseku **Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou** a v dopravních **Hranice na Moravě město** a **Hustopeče nad Bečvou**. Výluka bude probíhat v termínu 23.08.2024 (od 08:00 hod.) – 30.09.2024 (do 14:00 hod.).

**VR 324** – Na základě požadavku objednavatele došlo k doplnění pomalých jízd u výluk dle **ROV 33135**:

**Etapa D: (02.07.2024 – 29.11. 2024)**

Na záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Pohled v dopravně **Přibyslav** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce 200 m.

Po ukončení etapy D–10 dní konsolidační PJ 50 km/h v délce 200 m (29.11.2024 - 08.12.2024).

**Etapa H: (10.07.2024 – 26.08.2024)**

V 1. traťové koleji **Pohled – Přibyslav** bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce 2564 m.

Z důvodu PJ bude na celou dobu konání výluky zkreslen VNJR.

**VR 501** – Došlo ke zkrácení probíhající nepřetržité výluky ETCS dle **ROV 55001 etapy H** v úsecích **Přelouč (včetně) – Rečany nad Labem (včetně) – Záboří nad Labem (včetně) – Kolín**. Výluka byla původně požadována do 06.12.2024. Nově bude ukončena již dne 09.06.2024 v 08:00 hod.

**VR 501** – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63113 etapy F** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat v termínu 08.06.2024 (od 21:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro demontáž zastřešení a části 1. nástupiště.

**VR 501** – Došlo ke **zrušení** výluk dle **ROV 63113 etap U4 a X** v dopravně **Kolín**. Výluky nebudou v měsíci srpnu požadovány.

**VR 521** – Došlo k doplnění zkratky ND u výluk dle **ROV 63010 etap I, J, A a G** v úseku **Karlštejn – Zadní Třeboň** a v dopravních **Karlštejn** a **Zadní Třeboň**.

**VR 525** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65009 etapa S** v dopravně **Praha jih**. Výluka bude probíhat v termínu 11.06.2024 (od 04:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je požadována pro úpravu SZZ ONJ.

**VR 717** – Došlo ke změně **ROV** z původního **93093 etapy B** na **93127 etapu A** nepřetržité výluky v úseku **Bor – Staré Sedliště (včetně)** a v dopravně **Bor**. Výluka bude probíhat v termínu 30.07.2024 (od 09:00 hod.) – 28.08.2024 (do 15:00 hod.) a je požadována pro úpravu železničního svršku a spodku, rekonstrukci přejezdu a další práce.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu**. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční dne 30.05.2024 od 09:00 hod. kombinovanou formou. Prezenčně v Hotelu Svachův Dvůr, Svachova Lhotka 1, Mirkovice 382 32 a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Pozvánka na danou poradu již byla rozeslána.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červen a červenec 2024

Změnové tabulky červen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: červen 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
0								
<b>dílčí změny:</b>								
301	25022 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova zab. zař. ETCS v 1. a 2. TK	9.6.-N- 14.12.	12:00-N- 24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	aktualizování začátek termínu (původně od 15.6.-N-14.12.2024)	SSZ	
305	23207 B	Bohumín – Bohumín st.hr. TK jen TV	10.	10:30- 17:30	oprava napájecího převěsu, nátěry trakčních podpěr, výměna závěsů trakčního vedení	LNT, ND, přesun ze dne 25.6. a úprava časové náročnosti (původně 7:10 - 17:00) z důvodu odstranění havarijního stavu převěsu TV (souběh s výlukou ROV 23207 A)	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: červen 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
309	23224 D	Červenka SK 5, 5b bez TV, výh. č. 30, 29, 21, 20, 19 - od hrotu jazyka výh. 19 po hrot jazyka výh. č. 30	3., 4.	7:00-17:00	Odstranění def. závad – výměna LIS mezi výh. 19, 20 a výměny kolejnic v SK vč. svaření	ZP+ND směr Litovel; souběh s ROV 23224 A, na žádost ST OLC – odstranění havarijního stavu	OVA	
314	55013 A	Chornice PZS v km 40,000 (P6597)	17.-N-21.	8:00-N- 17:00	Demontáž starého releového domku a výstražníků. Následná výstavba nového + kabelizace + nové výstražníky.		HKR	

314	55013 B	Dzbel – Chornice PZS v km 39,308 (P6596)	17.-N-21.	8:00-N-17:00	přemístění výstroje KO 3J do nového RD PZS km 40,000		HKR	
314	35006 A1	Šebetov – Boskovice PZS v km 20,719 (P6966) a v km 21,131 (P6967)	17.-N-28.	9:00-N-14:00	úpravy zapojení PZS	Op	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
306	23198 A	Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou TK; Odry celá; Heřmánky celá; Vítkov celá; Svatoňovice celá; Budišov nad Budišovkou celá	14.6.-N-30.8.	7:00-N-17:00	oprava TK v km 7,2-8,2; oprava svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů	<b>ZP+ND</b> , navýšení výlukových prací s vazbou na opatření dopravce	OVA	
309	23212 A	Červenka SK 1, 3, 5, 5a bez TV, lichá jen TV, výhybka č. 22, záhl. a zhl. TK 1 směr Štěpánov	17.	7:30-13:30	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů; navaření srdcovky	<b>NVÚ</b> ; souběh s ROV 23211 A, na žádost ST OLC navýšení rozsahu vyloučení (SK5a, výh. č. 22) - koordinace prací	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
306	23198 B	Odry SK 3, 4	14.6.-N-30.8.	7:00-N-17:00	odstavení mechanizace	důvodem rušení je že bude v zákrytu rozšířené etapy A ROV 23198	OVA	
306	23198 C	Odry SK1, zhlaví od nám. výh. 5 po nám. výh. 7sv	17.6.	7:00-14:00	výměna a vevaření kolejnicových vložek	důvodem rušení je že bude v zákrytu rozšířené etapy A ROV 23198	OVA	

### Schvalovatel 3

měsíc: červen 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 ve 2. TK	29.6.-N-1.7.	7:50-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.

320	35009 A3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 ve 2. TK	8.-N-11., 22.-N-25.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
320	35009 B	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	29.6.-N- 1.7.	7:50-N- 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
320	35009 B3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	8.-N-11., 22.-N-25.	7:50-N- 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2.TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 2. TK jen TV část od NP2 km 74,086 po ÚO 422 km 11,233	29.6.-N- 1.7.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s ROV 33001 A+B, požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
320	35009 C3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2.TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 2. TK jen TV část od NP2 km 74,086 po ÚO 422 km 11,233	8.-N-11., 22.-N-25.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s ROV 33001 A+B, požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
<b>dílčí změny:</b>								
324	33135 A	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV, Pohled zhl., záhl. 1. TK směr Přibyslav od km 110,486 po náv. 1L	7.-N-10.	7:30-N- 19:30	zřízení NP pro silniční most, výstavba ochr. bednění sil. mostů, posun oddíl. náv. do km 109,055	<b>VNJR</b> změna času (pův. 7:00-17:00), srovnán čas ukončení se souběh. výl. dle ROV 33092 A, požadavek zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav
324	33135 B	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV, Pohled zhl., záhl. 2. TK směr Přibyslav od náv. 2L po km 110,486	11.-N-14.	7:30-N- 19:30	zřízení NP pro silniční most, výstavba ochr. bednění sil. mostů, posun oddíl. náv. do km 109,055	<b>VNJR</b> změna času (pův. 7:00-17:00), srovnán čas ukončení se souběh. výl. dle ROV 33092 B, požadavek zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav

502	33124 C	Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK+TV, Vlkaneč zhl., záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. 2L po nám. výh. č. 7, SK 2a, 2b, 2c , sudá jen TV	4.	7:45-15:00	výměna defekt. vadných kolejnic, svařování, údržba žel. svršku, údržba TV	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 8.6.), nedostatečná kapacita prac. SEE, úprava účelu výl. - navýšení prací	BNO	
502	33124 E	Vlkaneč SK 2a,2b, SK2c od náv. Se18 po náv. L2, TV sudá KS	5.	7:45-15:45	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 7.6.), nedostatečná kapacita prac. SEE, úprava účelu výl. - navýšení prací	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 4**

**měsíc: červen 2024**

**datum: 26.04.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53086 M	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice	19.	8:30-9:30	Měření průjezdného průřezu	<b>VNJŘ;</b> v souběhu s výlukou 53086 N.	SSV	modernizace uzlu Pce
501	53086 N	Pardubice hl. n.: 2., 2a, 4. staniční kolej, výhybka č. 43	19.	8:30-11:30	Měření průjezdného průřezu		SSV	modernizace uzlu Pce
501	53086 O	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč	19.	10:30- 11:30	Měření průjezdného průřezu	<b>VNJŘ;</b> v souběhu s výlukou 53086 N.	SSV	modernizace uzlu Pce
501	53086 P	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice	20.	8:30-9:30	Měření průjezdného průřezu	<b>VNJŘ;</b> v souběhu s výlukou 53086 R	SSV	modernizace uzlu Pce
501	53086 R	Pardubice hl. n.: 1., 1a, 3. staniční kolej, výh. č. 41	20.	8:30-11:30	Měření průjezdného průřezu		SSV	modernizace uzlu Pce
501	53086 S	Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč	20.	10:30- 11:30	Měření průjezdného průřezu	<b>VNJŘ;</b> v souběhu s výlukou 53086 R	SSV	modernizace uzlu Pce

509	53121 A	Teplice n. M. - Adršpach – Janovice u T.: TK; Teplice n. M. město: celá; Adršpach: celá;	3./4., 4./5., 5./6.	20:30-6:20	čištění odvodnění, odstranění zeminy po sesuvu, svoz dřeva	<b>ZP</b> ; mimo jízdu pravidelných vlaků	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	53074 T	Pardubice hl. n. kolejově 12a, napětově 12a, 12b	02.05.-N- 07.06.	18:00-N- 18:00	realizace nástupiště na zastávce Pardubice- Centrum, km poloha 304,549 – 304,689 = 140 m na konci etapy aktivace zastávky Pardubice centrum	zkrácení výluky o 1 den. (původně 2.5.-N-8.6.)	SSV	stavba Pardubice
501	52H01004	NS Opočíněk	16.	06:30- 14:30	Údržba rozvodny R22kV.	přesun z 11. z důvodu nevhodného souběhu s ROV 53086 B	HKR	
501	55001 H	Přelouč – Kolín zab. zař. ETCS, včetně dopraven Přelouč, Řečany n. L., Záboří n. L.	10.12.-N- 9.6.	00:00-N- 08:00	vypnutí ETCS v úseku Přelouč – Kolín	zkrácení výluky (původně do 6.12.)	SSV	
501	63113 F	Kolín, SK 105a + zhl.	8.6.-N- 14.12.24	21:00-N- 24:00	demontáž zastřešení a části nástupiště 1	pův. 8.-N-23.6.	SSZ	Podchod
501	63162 A	Český Brod: zhlaví směr Poříčany, část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 8 a námezník výhybky č. 9	24.-N-25.	7:00-N- 7:00	cyklická výměna jazyků, opornic, svařování	na žádost PO, původně 15.-N-16.	PHA	
501	63162 B	Český Brod, zhl. směr Poříčany	29.-N- 30.6.	7:00-N- 7:00	cyklická výměna jazyků, opornic, svařování	na žádost PO, původně 15.-N-16.	PHA	
501	63162 C	Český Brod: kolejově zhlaví směr Úvaly, část od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 39 a 36	15.-N-16.	7:00-N- 7:00	cyklická výměna jazyků, opornic, svařování	na žádost PO, původně 24.-N-25.	PHA	
501	63162 D	Český Brod: kolejově zhlaví směr Úvaly, část od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo Se37	19.-N- 21.6.	7:00-N- 7:00	cyklická výměna jazyků, opornic, svařování	na žádost PO, původně 28.6.-N- 30.6.	PHA	

<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63113 X</b>	Kolín, část nástupiště 1	23.6.-N- 14.12.	17:30-N- 24:00	kabelovod + podchod	-	SSZ	Podchod

**Schvalovatel 5**

**měsíc: červen 2024**

**datum: 29.04.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>524</b>	<b>63037 A4</b>	P.M.n.-Slunc.-odb.Bal. 401. TK+TV	4./5.	21:00-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4		SSZ	NS Balabenka
<b>524</b>	<b>63037 G4</b>	odb.Balab.- P.Vysočany 302. TK+TV, odb.Bal. od náv. S302 po IS před nám. výh. č. 4, Praha hl.n.-odb.Bal. TV 302T TK	4./5.	21:00-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4		SSZ	NS Balabenka
<b>524</b>	<b>63037 J3</b>	Praha h.n.-odb.Balab. 302T TK, odb.Bal. od náv.301L po hroty výh. č. 3	4./5.	23:40-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4		SSZ	NS Balabenka
<b>524</b>	<b>63189 C4</b>	Mstětice-odb.Záluží 2.TK	28.	1:00-4:15	sypání ŠL	<b>ZP</b>	SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>525</b>	<b>65013 G</b>	odb.Tunel-P.Krč- P.Z.Město GSMR, P.Braník-P.Krč- P.Vršovice GSMR	5.6.-N- 1.7.	7:30-N- 17:30	výměna antény BTS P.Krč		SSZ	výměna antén sítě BTS
<b>525</b>	<b>65013 C</b>	P.Eden-P.Z.Město- P.Hostivař GSMR P.Krč-P.Z.Město- P.Malešice GSMR	27.	8:00-16:00	výměna antény BTS P.Z.Město	100 km/h	SSZ	BTS
<b>525</b>	<b>65013 B</b>	P.Uhř.-P.Hostivař-P.Z- Město GSMR, P.Uhř.-P.Hostivař- P.Malešice GSMR	29.	8:00-16:00	výměna antény BTS P.Hostivař	100 km/h	SSZ	BTS
<b>525</b>	<b>63037 C4</b>	P.Libeň 103c SK+ TV 3., 103., 103a, 103b, 103c, 900. SK	3./4.	21:00-4:20	výměna stykových traf	<b>NVÚ</b>	SSZ	NS Balabenka

525	63037 I4	P.Libeň 101a SK+TV	3./4.	21:00-4:20	výměna stykových traf		SSZ	NS Balabenka
525	65009 S	P.Vršovice-ONJ vj Vkl, Praha Eden-ONJ odj OVkl	11.6.-N-14.12.	4:00-N-24:00	úprava SZZ ONJ		SSZ	Branický most
526	63027 E	P.Mas.n. 6. SK	7.-N-10., 14.-N-17., 21.-N-24.	23:40-N-4:00	dmt přístřešků		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63027 T	P.Mas.n. TV 6. SK	8.-N-9, 15.-N-16, 22.-N-23.	4:00-N-23:40	dmt přístřešků		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63027 S2	P.Mas.n. TV 4., 5., 6. SK	7./8., 9./10., 14./15., 16./17., 21./22., 23./24.	23:40-4:00	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63027 D2	P.Mas.n. 701.SK	7./8., 9./10., 14./15., 16./17., 21./22., 23./24.	23:40-4:00	rozklemování/proklemování ÚD 17		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63009 J	P.Bubny zhl směr TGM od nám.v. č. 3, 5 po náv. S1a a Se3	2.5.-N-14.12.	8:00-N-23:59	modernizace	bez vlivu na dopravu	SSZ	Výstaviště
526	63037 K3	odb.Balab.-Praha h.n. 301T TK+TV odb.Bal. od IS před výh. č. 2 po náv. 301L	4./5.	23:40-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4	ZP P.hl.n.-P.Vysočany, P.Holešovice	SSZ	NS Balabenka
526	63037 L3	odb.Balabenka zhlaví 301., 502. kol.	4./5.	23:40-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4	ZP, P.Mas.n.-P.Vysočany	SSZ	NS Balabenka
526	63037 U3	odb.Balabenka zhlaví 501. kol.	4./5.	23:40-4:20	dmt NP+TS N1+N2+N3+N4	ZP, P.Holešovice-P.Mas.n.	SSZ	NS Balabenka
dílčí změny:								
526	63115 J	P.Mas.n. 103., 103a SK	28.4.-N-13.12	23:40-N-18:30	sanace zdi, mechanizace	původně do 9.10.2024	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63115 P	P.Mas.n. TV 103., 103a SK	29.4.-N-13.12	4:00-N-18:30	sanace zdi, mechanizace	původně do 9.10.2024	SSZ	modernizace P.Mas.n.



<b>zrušeno:</b>								
<b>524</b>	<b>63011 R5</b>	Mstětice celá+TV	31.5/1.6., 1./2.	21:55-4:15	úprava TV	<b>ZP+ND</b> , změna v projektu	SSZ	Mstětice-Čelákovice

**Schvalovatel 6**

**měsíc: červen 2024**

**datum: 24.04.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>521</b>	<b>63202 A</b>	Dobřichovice – Praha- Radotín 1. TK+TV	3./4.-6./7.	21:05-4:40	geoprůzkum	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 B</b>	Praha-Radotín – Dobřichovice 2. TK+TV	10./11.- 13./14.	21:05-4:40	geoprůzkum	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 C</b>	Dobřichovice 1. SK + TV SK 1., 3. SK	17./18.	21:00-5:00	geoprůzkum	<b>NVÚ</b>	SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 E</b>	Dobřichovice záhlaví 1. TK směr Řevnice, Řevnice – Dobřichovice TV 1. TK	18./19.	21:00-5:00	geoprůzkum		SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 F</b>	Řevnice – Dobřichovice 1. TK + TV	19./20., 20./21.	21:00-5:00	geoprůzkum		SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 D</b>	Dobřichovice zhlaví směr Řevnice od náv. L2, L6 a od výkolejky Vk3 po hroty jazyků výh. č. 16	24.	21:00-23:00	geoprůzkum	v souběhu s ROV 63202 G	SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 G</b>	Dobřichovice – Řevnice 2. TK + TV, Dobřichovice záhlaví směr Řevnice	24./25., 25./26.	21:00-5:00	geoprůzkum		SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>521</b>	<b>63202 H</b>	Zadní Třebaň – Řevnice 1. TK + TV, Zadní Třebaň záhlaví 1. TK směr Řevnice	28./29., 29./30.	21:10-5:00	geoprůzkum	<b>VNJŘ</b> jednokolejný provoz v úseku Řevnice – Zadní Třebaň – Karlštejn	SSZ	Berounka – Karlštejn
<b>707</b>	<b>90007 A</b>	Volary část 2. SK od km 55,890 k námezníku výhybky č. 18	3.-N-17.	7:00-N- 15:00	výkopové práce pro kabelizaci nového osvětlení		PLZ	
<b>710</b>	<b>93096 C</b>	Kolinec – Nemilkov TK	19.,20.	7:30-13:40	odstranění DVK, odstranění vegetace	<b>ZP+ND</b>	PLZ	

710	93096 B	Velké Hydčice – Sušice TK Žichovice celá dopravna	21.	7:50-13:15	odstranění DVK, odstranění vegetace	ZP+ND	PLZ	
713	93054 B1	Holoubkov – Kařízek 1. TK + TV	8.	8:00-16:00	regulace TV po RPZ		SSZ	
713	93054 A1	Kařízek – Holoubkov 2. TK + TV	9.	8:00-16:00	regulace TV po RPZ		SSZ	
713	93112 A	Plzeň hl.n. - SK 261, 262, 262a, 264, 266	3.6.-N- 14.12.	8:00-N- 24:00	snesení původních manipulačních kolejí, výstavba nového kolejíště areálu OTV, výstavba haly		SSZ	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
dílčí změny:								
713	95002 A	Ejpovice – Plzeň hl.n. ETCS 1. a 2. TK	10.12.-N- 15.10.	0:00-N- 12:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.	původně do 28.6.2024, výluka bude pokračovat jako překročená	SSZ	ETCS Plzeň
720	95002 B	Plzeň hl.n. - Plzeň- Křimice ETCS 1. a 2. TK	10.12.-N- 15.10.	0:00-N- 12:00	výměna telegramu v balížích a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.	původně do 28.6.2024, výluka bude pokračovat jako překročená	SSZ	ETCS Plzeň
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: červen 2024

datum: 26.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73262 D	V. Žernoseky 4. SK	20.	8:00-14:00	kopané sondy v km 412,200; 412,400; 412,520; 412,600		SSZ	
503	73262 B	Litoměřice d.n. zhl. polepské 2. SK mezi náv. Se2 – S2	21.	12:30-14:00	kopaná sonda v km 406,300		SSZ	

503	73262 C	Litoměřice zhl. žernosecké 2. SK mezi nám. výh. č. 20 - 24	21.	14:00-15:30	kopaná sonda v km 407,215		SSZ	
503	73037 G	UL Střekov západoústecké zhl. od náv. L9-14 po nám. výh. č. 51 a 44A	10.-N-11.	7:00-N-12:00	teplotní rozřez srdcovky výh. č. 56A, svařování, navaření srdcovek výh. č. 44B, 56B	koná se v souběhu s ROV 73037 A, F	UNL	
539	73103 Z	Lovosice – Louny ZZ DOZ	28.	0:40-2:40 operativně	výměna SW	operativně cca 10 min.	UNL	
539	73218 B	Dobkovičky – Úpořiny TK	12.	11:00-14:00	skládání kolejnicových pasů ze soupravy SDK	<b>ZP+ND</b>	UNL	
546	73054 A	Rumburk – Jiříkov TK	27.,28.	8:00-16:00	osazování nových mostních nosníků mostu (nadjezdu) v km 93,265	<b>ZP</b> , náhrada za odřeknuté výluky 16.,17. 5. z technologických důvodů pro CPS	CPS	
546	73244 A	Kr.Lípa – Rumburk TK	10.-13.	7:00-14:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
503	73262 A	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV, Litoměřice d.n. záhl. polepské 2. TK	21.	7:00-14:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, geotechnický průzkum	původně jako ROV B 72A30321, navýšení o polepské záhl. 2. TK	UNL/ SSZ	
503	73202 A	V. Žernoseky – Litoměřice d.n. 1. TK+TV, V. Žernoseky 1. SK+TV a litoměřické záhl. 1. TK	14.-N-17.	7:00-N-17:00	odstranění záporového pažení, následné podbití, výměna ŠL v 1.SK geotechnický průzkum	<b>NVÚ</b> , navýšení o liché koleje a záhl. a zhl. litom. 1. TK v ŽST V. Žernoseky	SSZ/ UNL	
503	73202 B	Litoměřice d.n. - V. Žernoseky 2. TK+TV, V. Žernoseky 2., 4. SK, litoměřické záhl. a zhl.	18.,19.	7:00-17:00	následné podbití, laníčkování a další dokončovací práce, geotechnický průzkum	navýšení o 2., 4. SK a záhl. a zhl. litom. v ŽST V. Žernoseky	SSZ/ UNL	
527	73170 F	Prackovice n.L. zhl. lovosické mezi náv. S1 – Se1 staniční koleje č. 1	10.	12:00-17:00	strojní úprava GPK	původně 9.6. změna technologie prací	UNL	
527	73170 H	Prackovice n.L. sudé	6.	7:00-18:00	strojní úprava GPK	<b>NVÚ</b> , původně 5.6. změna technologie prací	UNL	

530	73180 B	Roudnice n.L. - Straškov TK	12.-N-14.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , původně 10.- 12.6. kapacitní důvody stroje MHS	UNL	
537	63161 A	Byšice, záhl. směr Všetaty	3.	8:35-16:35	DFV, svařování, výměna výh. dílů.	souběh A+B, změna času konání (původně 8:00- 16:00 hod, na žádost ČD	PHA	
537	63161 B	Chotětov-MB hl.n. TK, záhl. a zhl. směr Chotětov	3.	8:35-16:35	DFV, svařování, výměna výh. dílů.	<b>ZP+ND</b> , souběh A+B, změna času konání (původně 8:00-16:00 hod, na žádost ČD	PHA	
539	73103 D	Libochovice m. - Výh Radonice n. O. TK, Výh. Radonice n. O. 1., 3. SK záhl. a zhl. liboch. a zhl. lounské	20.-N-22.	7:00-N-18:00	oprava GPK po zaměření APK, úprava UT	<b>ZP, ND</b> , původně pouze denní 21.6. důvod navýšení: oprava GPK po zaměření APK, úprava UT	UNL	
zrušeno:								
503	73204 A	Litoměřice d.n. 5., 7. SK, 1., 3., 5., 7. jen TV, zhl. SK č. 5, 7 žernosecké	11.,17.	7:00-17:00	stavba a vystrojení TP, stavba krakorců	<b>NVÚ</b> , nadlimitní zakázka	UNL	
503	73204 B	Litoměřice d.n. 6.,8. SK, 2., 4., 6., 8. jen TV, zhl. SK č. 6, 8 žernosecké	12.,18.,19 .	7:00-17:00	stavba a vystrojení TP, stavba krakorců	<b>NVÚ</b> , nadlimitní zakázka	UNL	
503	73204 C	Litoměřice d.n. 6., 8. SK, 2., 4., 6., 8. jen TV, zhl. SK č. 6, 8 žernosecké	13./14., 14./15., 15./16., 24./25., 25./26., 26./27.	23:35-4:15	montáž bran, výměna pevných bodů TV, výměna sekčních izolátorů, demontáž původních převěsů	<b>NVÚ</b> , nadlimitní zakázka	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: červen 2024

datum: 26.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73189 E	Řehlovice – Úpořiny TZZ 2. TK Řehlovice SZZ 2. SK Řehlovice – Úpořiny PZZ v km 8,111 (P2080), v km 8,772 (P2081), v km 10,226 (P2082), v km 11,567 (P2083) a v km 11,905 (P2084)	14.	17:00-22:00	obnovení šuntové citlivosti kolejnic	navazuje na etapu A	UNL	
504	73198 F	Trmice – Řehlovice TZZ 2. TK a PZZ v km 1,526 (P2077), v km 2,478 (P2078)	20.	16:00-21:00	obnovení šuntové citlivosti kolejnic	navazuje na etapu C	UNL	
504	73190 G	Úpořiny záhl. a zhl. ohničské po náv. Se13, výh. č. 25, 26	7.	7:30-14:00	navážení srdcovek výh. č. 25, 26, odstranění porostu	přesun ze srpna současné s etapou F	UNL	
504	72A33111	Světec – Ohnič 1. TK+TV	10.	10:00-12:00	skládání kolejnic		UNL	
504	72A33211	Bílina – Světec 1. TK+TV	10.	12:00-13:00	skládání kolejnic		UNL	
504	73089 N	Řetenice část záhlaví směr Teplice v Č. od náv. 1L po náv. Se4	6.5-N-1.7.	8:00 -N-16:00	rekonstrukce mostu v km 18,582; návoz materiálu	vloženo do TP 19	SSZ	most v km 18,582
528	63208 A	Odb Jeneček – Rudná u P. TK	15.	9:45-15:15	cyklistický závod	ZP, os. doprava odřeknuta bez náhrady	CPS	
528	63007 F	Kladno, záhl. a zhl. směr Unhošť	29.6.-N- 5.7.	8:00-N-16:00	ASP, GPK, ŠL, stezky, aktivace ZZ	ZP+ND	SSZ	Kladno
528	63007 H	Kladno, SK 9., 11.	29.6.-N- 5.7.	8:00-N-16:00	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	63007 G1	Kladno SK 13/13a	29.,30.6.	7:30-17:30	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	63007 E4	Kladno, SK 3a	30.	7:30-14:30	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	63007 D4	Kladno, SK 3n	30.	7:30-14:30	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	63007 J5	Kladno, SK 5a	30.	14:30-17:30	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	65008 A	Kladno, SZZ SK 3., 13	29.6.-N- 12.7.	8:00-N-16:00	aktivace SZZ	A+B+C	SSZ	Kladno

528	65008 B	Unhošť – Kladno, TZZ	29.6.-N-12.7.	8:00-N-16:00	aktivace AH	A+B+C	SSZ	Kladno
528	65008 C	Unhošť – Kladno, PZZ v km 26,705	29.6.-N-5.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ	A+B+C	SSZ	Kladno
528	65008 D	Kladno, SZZ DKV	10.-N-28.	8:00-N-16:00	aktivace SZZ DKV + sp. 7XA/8XA		SSZ	Kladno
528	65008 E	Kladno, SZZ SK 1., 2. a 50.	10.6.-N-31.7.	8:00-N-17:30	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 F	Kladno, SZZ 3.-13. SK + záhl. a zhl směr Žehrovice a Ostrovec	10.-N-28.	8:00-N-16:00	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 G	Kladno – KŽ, TZZ	10.6.-N-1.7.	8:00-N-16:00	aktivace AH		SSZ	Kladno
528	65008 H	Kladno, PZZ P25 v km 28,483	10.-N-14.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 I	Kladno – KŽ, PZZ P26 v km 28,982	24.6.-N-1.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 J	Kladno – KŽ, PZZ P27 v km 29,851	24.6.-N-1.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	63225 A	záhlaví směr Praha-Stodůlky od náv. Se2 po náv. Se3 v dopravně Praha-Waltrovka	11./12., 12./13., 13./14.	23:00-4:20	diagnostika silničního mostu Y-008 P.-Waltrovka	ZP+ND (MHD)	CPS	
528	63208 B	Praha-zličín – Hostivice TK	15.	12:15-15:30	cyklistický závod	ZP, os. doprava odřeknuta bez náhrady	CPS	
531	70021 B	Počerady, výh. č. 18	7.	7:30-15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 18		UNL	
533	73266 A	Cheb, 154.,156., 158.SK+TV 91., 104., 106., 146., 148., 150., 152., 154., 156., 158., 200., 204., 208. SK	3.,4., 5.,6.,7.	8:00-17:00	vložení izolátorů PI X1 v km 454,510 a PI X2 v km 454,760 nad 154. SK, PI X3 v km 454,510 a PI X4 v km 455,050 nad 156. SK, montáž ÚD 60A v km 454,425 a ÚD 61A v km 455,050 nad 158. SK, úpravy TV do provizorního stavu	NVÚ, dodatečný požadavek	CPS	Hala DKV Cheb
533	73266 B	Cheb, 158. SK+ část TV 156., 158. SK + TV 200., 204., 208. SK	7.6.-N-14.12.	17:00-N-23:59	zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení	NVÚ, dodatečný požadavek, výluka pokračuje v JŘ 2024/2025, původně požadováno včetně 156. SK+TV 154. SK	CPS	Hala DKV Cheb

534	73228 A	Černovice u Ch. - Vejprty TK včetně dopraven Křimov, Kovářská	3.-7.	7:30-17:00	oprava GPK po jízdě MV	ZP	UNL	
dílčí změny:								
504	73189 B	Úpořiny sudá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 mezi náv. Se2 – S2	11.,12.	7:00-19:00	SVK	NVÚ, původně jen sudá vypnutí TV	UNL	
504	70013 A	Most n.n. příj. střední zhl. výh. č. 250, 252	6.	7:00-17:00	svařování	původně 7:00-12:00 původně pouze 37. SK	UNL	
504	70013 B	Most n.n. příj. 87. SK	6.	7:00-12:00	svařování	původně 7:00-17:00	UNL	
504	70013 C	Most n.n. příj. výh. č. 198, 199	10.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně výh. č. 198	UNL	
504	70013 D	Most n.n. příj. výh. č. 199, 200, 201 od nám. výh. č. 200 směr Most n.n.odj.	16.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně 11.6. výh. č. 199	UNL	
504	70013 E	Most n.n. příj. výh. č. 200, 201 od nám. výh. č. 242 směr Most n.n.odj.	23.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně 12.6. výh. č. 200	UNL	
504	70013 G	Most n.n. příj. výh. č. 211, 212, 214 od nám. výh. č. 213 směr Most n.n.odj.	13.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně výh. č. 211	UNL	
504	70013 H	Most n.n. příj. výh. č. 213, 200 od nám. výh. č. 201 směr Most n.n.odj.	17.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně výh. č. 213	UNL	
504	70013 I	Most n.n. příj. výh. č. 216, 218, 201 od nám. výh. č. 242 směr Most n.n.odj.	9.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně 18.6. výh. č. 216	UNL	
504	70013 K	Most n.n. příj. výh. č. 235, 236 od nám. výh. č. 241 směr Most n.n.odj.	20.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně výh. č. 235	UNL	
504	70013 L	Most n.n. příj. výh. č. 240, 241 od nám. výh. č. 242 směr Most n.n.odj.	2.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně 21.6. výh. č. 240	UNL	

504	70013 N	Most n.n. příjezd zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 291 po nám. výh. č. 323b	30.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení	původně 25.6. změna termínu na požadavek ČDC	UNL	
504	70013 O	Třebušice výh. č. 26, 27 mostecké zhl. po náv. Se9	26.	7:00-16:00	výměna pravého jazyka a opornice výh. č. 27, svařování	původně výh. č. 27	UNL	
504	70013 P	Třebušice výh. č. 28, 29, 30, zhl.mostecké po LIS před výh.č. 29	27.-N-28.	7:00-N-16:00	výměna L+P jazyka a opornice výh. č. 29, výměna LIS výh. č. 30, svařování	původně výh. č. 29, 30	UNL	
522	73153 A	Žlutice+Žlutice-Toužim+Toužim, štěder. záhl.+TK+celá dopr. Štědrá +TK+štěder. záhl.	25.,26.,27.	8:40-17:40	následné propracování GPK, výměna kolejnic	<b>ZP+ND</b> , dodatečný požadavek ČD,a.s. OŘOD Střed, původně 8:00-17:00	UNL	
528	63196 A	Praha-Dejvice - P.-Veselavín – p.Ruzyně – Hostivice TK	29.6.-N-5.7.	8:00-N-16:00	výměna def. vadných kolejnic, oprava GPK	<b>ZP+ND</b> , původně 28.6.-N-5.7. v čase 21:00-N-4:00, změna na požadavek ČD a.s.	PHA	
528	63196 C	Jeneč – Unhošť – Kladno TK	29.6.-N-5.7.	8:00-N-16:00	výměna def. vadných kolejnic, oprava GPK	<b>ZP+ND</b> , původně 28.6.-N-5.7. v čase 21:00-N-4:00, změna na požadavek ČD a.s.	PHA	
533	73187 A	Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2. TK	4.	7:45-9:45	údržba ÚO	úprava času konání původně 7:30-9:30		
<b>zrušeno:</b>								
504	70007 A	Teplice v Č. 3c. SK její část od zarážedla (km 18,542) do km 18,512	18.4.-N-16.9.	8:00-N-16:00	návoz a odvoz materiálu přes manipulační kolej č. 3c	zpracováno do ROV 73089 bodu 5.	SSZ	
504	70013 M	Most n.n. příj. výh. č. 241 od nám. výh. č. 242 směr Most n.n.odj.	24.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení		UNL	
504	70013 F	Most n.n. příj. výh. č. 201 od nám. výh. č. 242 směr Most n.n.odj.	9.	7:00-15:00	oprava stavěcího zařízení		UNL	



Schvalovatel 9

měsíc červen 2024

datum: 17.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33150 A	Blansko, 1a bez TV, její část od náv. 1S po náv. Sc1a, lichá jen TV, Rájec-Jestřebí- Blansko, 1. +TV	15.	20:10-23:00	údržba TV, ÚD, ÚO	NVÚ	BNO	
326	33150 B	Blansko, 2a bez TV, její část od náv. Sc2a po náv. 2S a sudá jen TV, Blansko-Rájec- Jestřebí, 2. +TV	16.	20:10-23:00	údržba TV, ÚD, ÚO	NVÚ	BNO	
326	33150 C	Rájec-Jestřebí, lichá jen TV, záhl. 1.TK směr Blansko, jeho část od náv. Se3 po náv. 1L, Rájec-Jestřebí- Blansko, 1. +TV	29.	20:10-23:00	údržba TV, ÚD, ÚO	NVÚ	BNO	
326	33150 D	Rájec-Jestřebí, sudá jen TV, záhl. 2. TK směr Blansko, jeho část od náv. 2L po náv. Se4, Blansko-Rájec- Jestřebí, 2. +TV	30.	20:10-23:00	údržba TV, ÚD, ÚO	NVÚ	BNO	
326	33150 E	Rájec-Jestřebí, celá jen TV	9./10.	23:45-4:10	údržba TV, ÚD	LNT	BNO	
326	52H26001 52H26003	Napájecí stanice Opatov Napájecí stanice Svitavy	18.,19.,20.	7:30-15:00	údržba TNS Svitavy	E	BNO	
326	53128 A	Opatov - Odb. Záduška: 1. TK bez TV + Opatov; záhl. a zhl. 1. TK směr Záduška od náv. 1S po nám. vých. č. 11	25.	7:0-14:00	oprava návaru srdcovky výhybky č. 15 v dopravně Opatov		HKR	

dílčí změny:								
501	53093 A	Dlouhá Třebová – Odb Parník: 1. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr odb. Parník od náv. S1, S3, S5 po náv. 1L. Dlouhá Třebová: 1., 3. SK, výh. č. 11 Dlouhá Třebová: lichá jen TV	12./13.	21:20 -03:20	Výměna LIS u výh. č. 5, oprava BK v 1. SK, oprava defektoskopických vad ve 3 SK, broušení výh. č. 2, 3, oprava výh. Č. 11 v ŽST Dlouhá Třebová.	<b>NVÚ+VNJŘ</b> úprava vyloučení o výh. č. 11 v dopravně Dlouhá Třebová a důvodu hav. stavu	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
0								

c

# Změnové tabulky červenec 2024

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	25023 A	Ostrava-Bartovice SZZ, Havířov – Ostrava-Bartovice TZZ v 1.a 2. TK, PZS v km 23,154, v km 23,504, Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice TZZ v 1.a 2. TK	22./23., 24./25.	22:30-4:00	Oprava (výměna) napájecích zdrojů zab. zař. V ŽST Ostrava-Bartovice	<b>ZP</b> , v souběhu s ROV 23256 H	OVA	
301	23256 H	Havířov – Ostrava- Bartovice 2. TK+TV, Havířov záhl., zhl. 2.TK ze směru O.- Bartovice od náv. 2S po námezník výh. č. 48. vypnutí TV část od izol. u náv. L2 po ÚO 412	14./15.	22:15-4:15	Optimalizace ŽST Havířov – vrtání pilot, úprava podloží, štětové stěny u mostních objektů nad silnicí 1/11 v km 19,992 a mostu nad Lučinou v km 20,259	<b>ZP, ND</b> ,	SVV	Havířov
305	23288 A	Přerov zhl. střední – od námezníku výh. č. 215 po námezník výh. č. 226 a od námezníku výh. č. 211 po námezník výh. č. 224	22.-N-26.	6:00-N- 22:00	Demolice postradatelného objektu „Přerov – výhybkářské stanoviště XIV“	Doplnění dodatečné výluky na žádost SPS OŘ	OVA	
dílčí změny:								
301	23256 H	Havířov - Ostrava- Bartovice 2. TK+TV, Havířov záhl.,zhl. 2. TK ze směru O.- Bartovice, část od náv. 2S po námezník výh.č. 48, vypnutí TV od izol. u náv. L2 po ÚO412	15./16., 16./17.	22:15-4:15	Optimalizace ŽST Havířov – vrtání pilot, úprava podloží, štětové stěny u mostních objektů nad silnicí 1/11 v km 19,992 a mostu nad Lučinou v km 20,259	<b>ZP, ND</b> , přesun výluk z 23/24.7. a 25/26.7.2024	SVV	Havířov
305	23078 A	Polom lichá + TV, záhl., zhl. 1. TK ze směru Suchdol n.O. (nelze na 1. TK Polom – Suchdol n.O.)	27.	8:35-16:25	CPS – demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotykových stěn	<b>NVÚ, VNJR</b> , na žádost dopravce ČD přesun výluky z 29.7.2024	CPS	

305	23078 B	Polom SK 2, 4, 6 + TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Suchdol n.O. (nelze na 2. TK Suchdol n. O. - Polom)	28.	8:35-16:25	CPS – demontáž bednění římsy včetně provizorních protidotykových stěn	NVÚ, VNJR, na žádost dopravce ČD přesun výluky z 30.7.2024	CPS	
316	33129 E	Hodonín lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Rohatec, část od náv. Se6 po náv. 1L.	11.	8:00-14:00	údržba TV	přesun výluky z 13.7. z důvodu doplněné výluky se ZP Lanžhot-Kúty	BNO	
316	33129 A1	Hodonín – Rohatec 1. TK + TV	8.-N-23.	7:45-N-4:25	rekonstrukce neutrálního pole	VNJR, na žádost dopravce ČD změna termínu ukončení (původně do 24.7.2024)	BNO	
316	33129 D	Rohatec – Hodonín 2. TK jen TV	20./21.	22:30-4:25	rekonstrukce neutrálního pole	LNT, na žádost dopravce ČD přesun výluky z 23./24.7.2024	BNO	
zrušeno:								
301	23256 C	Havířov provizorní nástupiště mezi SK č. 8 a 10	9.7.-N-14.12.	4:15-N-24:00	zřízení provizorního nástupiště	na žádost PO doplněno do ROV 23256 etapa B	SVV	Havířov

## Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
313	23246 B	<del>Senice na Hané – Příkazy TZZ,</del> <del>Příkazy SZZ,</del> <del>Příkazy Olomouc – Řepčín TZZ,</del> Příkazy – Olomouc-Řepčín PZS v km 11,808 (P7624), PZS v km 8,851 (P7620)	23.	16:00-20:00	Obnovení šuntovací citlivosti	Na žádost SSTZ OLC doplnění etapy	OVA	
315	33108 B	Sokolnice-Telnice SK 3,5+TV, SK 7 bez TV, výh. č. 7, 8, 10	1.7.-N-30.8.	8:00-N-13:30	celková oprava SK 5, odstranění SK 7, betonáž základů osvětlovacích stožárů mezi SK 3 a 5		BNO	

dílčí změny:								
306	23198 A	Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou TK; Odry celá; Heřmánky celá; Vítkov celá; Svatoňovice celá; Budišov nad Budišovkou celá	14.6.-N-30.8.	7:00-N-17:00	oprava TK v km 7,2-8,2; oprava svršku a spodku, zárubních, opěrných zdí a skalních převisů	ZP+ND, navýšení výlukových prací s vazbou na opatření dopravce	OVA	
309	23250 C	Lukavice na Moravě – Zábřeh na Moravě 2. TK + TV, Lukavice na Moravě sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě	26.	7:40-13:30	Údržba TV	VNÚ+VNJŘ; změna termínu na žádost dopravce ČD a.s. (pův. 30. 7. 2024)	OVA	
zrušeno:								
306	23198 B	Odry SK 3, 4	14.6.-N-30.8.	7:00-N-17:00	odstavení mechanizace	důvodem rušení je že bude v zákrytu rozšířené etapy A ROV 23198	OVA	

### Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2024

datum: 25.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33146 A	Moravský Písek – Bzenec TK	13.7.-N-6.8.	7:30 – 12:00	oprava mostu v km 0,265	ZP+ND dle RPV	BNO	
318	33147 A	Veselí nad Mor. - Bzenec 2. TK	22.7.-N-10.8.	8:10 – 12:00	oprava mostu v km 85,556	dle RP VNJŘ	BNO	
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 ve 2. TK	29.6.-N-1.7., 6.-N-7., 13.-N-15.	7:50-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
320	35009 A1	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 ve 2. TK	27.7.-N-1.8.	7:20-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	na žádost ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.

<b>320</b>	<b>35009 B</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	29.6.-N- 1.7., 6.-N-8., 13.-N-15.	7:50-N-11:00	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
<b>320</b>	<b>35009 B1</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	27.7.-N- 1.8.	7:20-N-11:00	modernizační práce na straně ŽSR	požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
<b>320</b>	<b>35009 C</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 2. TK jen TV část od NP2 km 74,086 po ÚO 422 km 11,233	29.6.-N- 1.7., 6.-N-8., 13.-N-15.	7:50-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s ROV 33001 A+B, požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.
<b>320</b>	<b>35009 C1</b>	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 2. TK jen TV část od NP2 km 74,086 po ÚO 422 km 11,233	27.7.-N- 1.8.	7:20-N-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	<b>ZP+ND</b> souběh s ROV 33001 A+B, požadavek ŽSR	ŽSR	Kúty – Kúty št.hr.

<b>320</b>	<b>33033 A</b>	Brno-H. Heršpice SK 1a bez TV část od náv. Se 609 po nám. výh. č. 604, SK 2a bez TV část od náv. výh. č. 606 po náv. Se610, SK 604 bez TV část od náv. S604 po hroty jaz. výh. č. 609, SK 606 bez TV část od náv. S606 po nám. výh. č. 608, SK 606a bez TV část od náv. výh. č. 607 po náv. Se 604, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Modřice, zhl. SK 604, 606 směr Modřice, SK 1, 1a, 2, 2a, 606, 606a jen TV, kol. 96. jen TV část od ÚD č. 2D v km 11,895 směru jižní zhlaví, kol. 98. jen TV část od ÚD č. 30 v km 1,846 směr severní zhlaví.	10./11., 11./12.	23:30-4:10	rekonstrukční práce na nadjezdu D1	<b>ZP+ND+LNT</b> požadavek CPS	CPS	D1 jih
<b>320</b>	<b>33144 B1</b>	Brno-H. Heršpice SK 600 bez TV část od náv. S 600 po nám. výh. č. 651	5.,6.,7., 8.,9.,10., 11.,12., 13.,14.	7:00-17:00	betonáže základů stožárů TV	<b>ZP</b> Brno dol. nádr. - Střelice	SSV	ZASTŘEL
<b>320</b>	<b>33155 A</b>	Brno hl.n. přednádr. záhl. TK směr Brno-Chrlice, SK 2a, 2b, 2c, 2d jen TV	20.	8:55-15:05	údržba TV, ÚO	<b>NVÚ</b> souběh s výlukou 33108 A (Brno-předn. - Chrlice) a 33126 G (Brno hl.n. SK2)	BNO	

<b>324</b>	<b>33103 H</b>	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV, Brno-Kr. Pole záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim část od náv. 1S po snímač poč. náprav PB-26/27 v km 9,196	1./2., 2./3., 3./4., 4./5., 8./9., 9./10., 10./11., 11./12., 15./16., 16./17., 17./18., 18./19., 22./23., 23./24., 24./25., 25./26., 29./30., 30./31., 31.7./1.8.	20:00-4:30	stavba stožárů TV, betonáž základů stožárů TV		SSV	Královo Pole
<b>324</b>	<b>33103 H1</b>	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV, Brno-Kr. Pole záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim část od náv. 1S po snímač poč. náprav PB-26/27 v km 9,196	12.-N-15., 19.-N-22., 26.-N-29.	20:00-N-4:30	stavba stožárů TV betonáž základů stožárů TV		SSV	Královo Pole
<b>324</b>	<b>33103 I</b>	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	14./15., 15./16., 16./17., 18./19., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25., 25./26.	23:30-4:30	stavba stožárů TV, stavba bran TV, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech	<b>ZP,</b> souběh s etapami H nebo H1	SSV	Královo Pole
<b>324</b>	<b>33135 J</b>	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV, Přibyslav zhlaví a záhlaví 1. TK směr Pohled od náv. 1S po nám. výh. č.12, výh. č. 5, 7, lichá+TV	14./15., 15./16.	23:30-4:30	výkop, betonáž nových ŽB patek TV, demontáž/montáž TV, demontáž/montáž nových podpěr TV	<b>ZP+NVÚ</b> požadavek zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav



<b>324</b>	<b>33135 M</b>	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sáz. 1. TK bez TV	21./22., 22./23., 23./24., 24./25., 25./26.	23:30-4:30	geotechnický průzkum	souběh s etapou H (Přibyslav – Pohled 2.TK), pro stavbu Sázava u Ž. - Žďár n./ S., požadavek zhotovitele	BNO	
<b>324</b>	<b>33135 S</b>	Havl. Brod zhl. a záhl. 1., 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 2, 3 a hrotů jaz. výh. č. 4 po náv. 1PL a 2PL, kol. 90N od náv. L 90N po nám. výh. č. 2, kol. 91+TV od hrotů jaz. výh. č. 4 po náv. Lc 91, kol. 92+TV od nám. výh. č. 3 po náv. Lc 92	5.-N-10.	22:00-4:00	údržba trakčního vedení	<b>ZP+ND</b> požadavek SEE Brno (souběh se ZP etapy G)	BNO	Pohled – Přibyslav
<b>324</b>	<b>33135 T</b>	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žďáru 2. TK bez TV	26./27., 27./28., 28./29., 29./30., 30./31.	23:30-4:30	geotechnický průzkum	pro stav. Sázava u Ž. - Žďár nad S., požadavek zhotovitele	BNO	
<b>324</b>	<b>33135 U</b>	Přibyslav napájení 6kV/75Hz pro ZZ	1.-N-2.	7:30-N-18:00	provizorní přepojení kabelu 6kV	doplnění etapy na žádost zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav
<b>324</b>	<b>33135 V</b>	Přibyslav optický dálk. kabel DOK 36	1.-N-9.	7:30-N-13:00	přepojení dálkového optického kabelu DOK 36	vyloučeno – přenos info. z ASDEK, ovl. rozhlas. zařízení Přibyslav zast. (v provoz. přestávkách), požadavek zhotovitele	SSV	Pohled – Přibyslav
<b>326</b>	<b>33155 B</b>	Brno hl. n. SK 1f, 1g, 1h+TV, záhl. 1. TK směr Odb. Brno-Židenice, Odb. Brno-Židenice – Brno hl. n. 1. TK+TV	14..	9:10-14:50	údržba TV, ÚO	<b>NVÚ+VNJŘ</b> souběh s výlukou 33126 D (Brno. hl.n. SK 1)	BNO	

326	33155 C	Brno hl. n. SK 2f, 2g, 2h+TV, záhl. 2. TK směr Odb. Brno-Židenice, Brno hl. n. - Odb. Brno- Židenice 2. TK+TV	21.	9:10-14:50	údržba TV, ÚO	<b>NVÚ+VNJŘ</b> souběh s výlukou 33126 G (Brno. hl. n. SK 2)	BNO	
701	35013 A	Dobronín – Šlapanov PZZ v km 210,726	29.7.-N- 2.8.	8:30-N-13:00	oprava vnitřní technologie PZZ v km 210,726 (P3676)		BNO	
701	35013 B	Jihlava – Dobronín – Šlapanov DOZ	31.7./1.8.	23:00-3:40	výměna SW v řídící stanici pro PZZ, v JOP ŽST Dobronín a DOZ Jihlava	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 90 minut v čase 23:00 - 3:40 hod.	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
324	33125 A	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK bez TV	1.,2.,3., 4.,5.	8:00-20:00	přípravné práce na provizorní kabelovou trasu	změna času (pův. 9:00-21:00), navazuje výluka dle ROV 33103 H (20:00-4:30 - ZP), projednáno s KORDIS	CPS	Lelekovice
324	33118 A	Velké Meziříčí – Křižanov TK, Křižanov záhl. TK směr Vel. Meziříčí od náv. ML po nám. výh. č. 8, 12, SK 5 od nám. výh. č. 12 po náv. L5, SK 7 od nám. výh. č. 12 po náv. L7, SK 3, 5, 7 jen TV	15.7.-N- 5.8.	8:10-N-14:15	opravné práce na více Kolej. mostu km 60,835; rekonstrukce propustku km 32,922; výměna kol. roštu, úprava GPK, odstr. vegetace	<b>ZP+ND+NVÚ</b> přesun ze srpna	SSV	Vlkov – Křižanov (most km 60,835)

<b>324</b>	<b>33135 F</b>	Přibyslav SK lichá bez TV, zhl., záhl. 1. 2. TK směr Sázava u Žď. od náv. 1L, 2L po nám. výh. č. 5, 6, 7, 8, zhl. a záhl. 1. TK směr Pohled od nám. výh. č. 10, 12, 15 po náv. 1S, sudá bez TV, zhl. sudé KS směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po nám. výh. č. 14, zhl. a záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 17 po náv. 2S, TV celá	5.-N-10.	22:00-N-4:00	rozřez a snesení nosných součástí silničního mostu v km 107,201; km 109,021 a km 109,579	<b>ZP+ND</b> změna def. vylouč. zařízení – kolejově lichá SK (pův. SK 1,3)	SSV	Pohled – Přibyslav
<b>324</b>	<b>33135 J</b>	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV, Přibyslav zhlaví a záhlaví 1. TK směr Pohled od náv. 1S po nám. výh. č. 12, výh. č. 5, 7, lichá+TV	11./12., 12./13., 13./14.	23:30-4:30	výkop, betonáž nových ŽB patek TV, demontáž/montáž TV, demontáž/montáž nových podpěr TV	<b>ZP+NVÚ</b> změna def. vylouč. zařízením – lichá+TV (pův. SK 1, 3 bez TV)	SSV	Pohled – Přibyslav
<b>502</b>	<b>33141 C</b>	Světlá nad Sáz. - Leština u Světlé 2. TK+TV	5.-N-7.	7:50- N- 17:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, odstr. vegetace	změna def. vylouč. zařízení (pův. 2. TK bez TV), změna času (pův. 7:50-6:10)	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
<b>324</b>	<b>33103 D</b>	Brno-Kr. Pole SK 12a, 12b	1.7.-N- 1.9.	7:00-N-7:00	modernizační práce	reetaipizace, SK 12a, 12b sneseny, zrušeny	SSV	Královo Pole
<b>324</b>	<b>33135 R</b>	Přibyslav	1.7.-N- 7.12.	7:00-N-24:00	snesení kolejového roštu SK5, výstavba nových trakčních podpěr v ose SK5	<b>ZP</b> reetaipizace, přesun do listopadu	SSV	Pohled – Přibyslav

502	33141 E	Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK jen TV, Leština u Sv. zhl. a zhl. 2. TK od náv. 2L po hroty jaz. výh. č. 4, SK 2a, 2b, 2c, sudá jen TV	5.	7:50-16:50	údržba TV, ÚO a ÚD, údržba žel. spodku	NVÚ nedostateč. kapacita pracovníků SEE	BNO	
-----	---------	--	----	------------	---	---	-----	--

#### Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2024

datum: 26.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53129 A	Zámorsk – Choceň 1. TK + TV + zhl. 1. TK směr Choceň v dopravně Zámorsk, + zhl. a zhl. 1. TK směr Zámorsk od náv. 1S po Se27. napětově: Choceň 1., 1b SK jejich část směr Zámorsk	27.	05:00-17:00	výměna vadných výh. pražců ve výh. č. 64 v Chocni, svařování, podbíjení odstranění závad GPK, sekání trávy	VNJŘ	HKR	
501	53129 B	Choceň výh. č. 65, včetně kolejové spojky výhybek 64/65	27.	operativně 2x10 minut	podbíjení spojky	ZP po dohodě s dispečerem	HKR	
501	53129 C	Choceň výh. č. 59, včetně kolejové spojky výhybek 59/63	27.	operativně 2x10 minut	podbíjení spojky	ZP po dohodě s dispečerem	HKR	
501	63113 F	Kolín SK 105a + zhlaví od Lc105 po Se100 a Sc1070	8.6.-N- 14.12.24	21:00-N- 24:00	demontáž zastřešení a části 1. nástupiště		SSZ	Podchod
511	53114 F	Hradec Králové – Všestary – Hněvčeves: TK; Všestary: celá, HK hl. n.: zhl. TK směr Všestary, jeho část od náv. Se17 po náv. VS	30.7.-N- 1.8.	8:00-N-18:00	oprava přejezdu P5384 v km 8,795, SVP, SVK	ZP+ND, přesun ze srpna z důvodu nevhodných souběhů výluk na VR 511	HKR	
dílčí změny:								
0								

<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63113 X</b>	Kolín, část nástupiště 1	23.6.-N- 14.12.	17:30-N- 24:00	kabelovod + podchod	-	SSZ	Podchod

**Schvalovatel 5**

**měsíc: červenec 2024**

**datum: 29.04.2024**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyložený úsek, dopravná</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>vyluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>519</b>	<b>63141 D</b>	Strančice TV lichá	19./20.- 21./22.	23:10-4:20	oprava zasíťování lávky	<b>LNT,</b> souběh s ROV 63108 D	PHA	
<b>519</b>	<b>63141 E</b>	Strančice 1. SK	19./20.- 21./22.	23:10-0:20	oprava zasíťování lávky	<b>ND,</b> souběh s ROV 63108 C	PHA	
<b>519</b>	<b>63109 A2</b>	Čerčany-Benešov u P. 1. TK+TV, liché záhlaví v obou dopravnách	29./,30., 30./31.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP		PHA	
<b>519</b>	<b>63109 D3</b>	Benešov u P. 8b SK+čerčanské záhlaví a zhlaví od náv. L2, L6, L8b po náv. Se16, Se20	30./31.	21:00-5:00	podbíjení kříž 901	<b>ZP+ND,</b> souběh s etapou A2	PHA	
<b>519</b>	<b>63109 I2</b>	Benešov u P. 2., 4., 6., 6a SK	31.7./1.8.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP		PHA	
<b>524</b>	<b>63201 D, E</b>	vých.Skály- P.H.Počernice 1., 2. TK+TV	4.-N-8.	20:40-4:20	mt poklopů odvodňovacích žlabů	<b>ZP+ND,</b> do souběhu se ZP P.H.Počernice- odb.Záluží	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>524</b>	<b>63189 E1</b>	odb.Záluží-Čelákovice 1. TK+TV	22.,23.	9:00-16:00	mt nového mechanického dělení	<b>VNJŘ,</b> souběh s etapou P	SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>524</b>	<b>63189 F4</b>	Mstětice 1., 3. SK+TV	30.	1:00-4:15	dmt SP2		SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>524</b>	<b>63189 H4</b>	Mstětice-odb.Záluží 1. TK+TV	30.	1:00-4:15	dmt SP2	<b>ZP,</b> souběh s etapou A	SSZ	Mstětice-Čelákovice
<b>525</b>	<b>63116 H1</b>	P.Libeň kolej A+TV,+TV 91. SK	4.-8., 14.-17., 30.,31.	8:30-18:30	skládka výzisků		SSZ	modernizace P.Mas.n.
<b>525</b>	<b>63114 K1</b>	vých. P.Vyšeh.- P.Smíchov 1. TK+TV, vých. P.Vyš. 501a SK+TV, P.Smíchov 1D SK	6.-12., 20.,21.	8:00-18:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov

525	63114 L1	P.Smíchov 1.-9A SK+navazující střední zhlaví	6.-12., 20.,21.	8:00-18:00	stavba TZ	nelze na 1. TK Smíchov – Vyšehrad	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 W1	P.Smíchov TV lichá (dle vymezení)	6.,7., 20.,21.	8:00-18:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 B3	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A SK	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 G3	P.Smíchov vyšeh. záhl. a zhlaví od náv. 2L po náv. S2, S6	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 H3	P.Smíchov 1.-9A SK+vyšehradské záhl./zhl. od 1L, Se3, Se5 po S1, S7, S9	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	ZP, souběh s etapou G3	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	24./25.- 31.7./1.8.	20:10-5:00	dmt TB, pažení	VNJŘ+ND, 2. TK P. Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D2	P.Smíchov 2., 2A SK	25./26.- 31.7./1.8.	20:10-5:00	pažení		SSZ	Praha Smíchov
525	65013 G	odb.Tunel-P.Krč- P.Z.Město GSMR, P.Braník-P.Krč- P.Vršovice GSMR	5.6.-N- 1.7.	7:30-N-17:30	výměna antény BTS P.Krč		SSZ	výměna antén sítě BTS
525	65013 D	P.Hostivař-P.Malešice- P.Libeň GSMR P.ZM-P.Malešice- P.Běchovice GSMR	2.	8:00-16:00	výměna antény BTS P.Malešice	100 km/h	SSZ	BTS
525	65013 E	odb.Závodíště- P.Smíchov-Phl GSMR	4.	8:00-16:00	výměna antény BTS P.Smíchov	100 km/h	SSZ	BTS
525	65013 A	P.Běchovice – P.Libeň - Phl GSMR + P.Malešice - P.Libeň - P.Holešovice GSMR	5.	8:00-16:00	výměna antény BTS P.Libeň	100 km/h	SSZ	BTS
525	65013 F	Phl-P.Vršovice-P.Eden GSMR, P.Smíchov-P.Vršovice- P.Krč GSMR	9.	8:00-16:00	výměna antény BTS Praha- Perucká	100 km/h	SSZ	BTS
525	65009 S	P.Vršovice-ONJ vj Vvk1, Praha Eden-ONJ odj OVk1	11.6.-N- 14.12.	4:00-N-24:00	úprava SZZ ONJ		SSZ	Branický most
526	63116 O2	P.Mas.n. TV 101., 103., 1., 2. SK	1./2.	23:40-4:00	vložení děliče P3		SSZ	modernizace P.Mas.n.

<b>526</b>	<b>63116 U</b>	P.Mas.n. TV 101. SK	2.7.-N-13.12.	4:00-18:30	modernizace		SSZ	modernizace P.Mas.n.
<b>526</b>	<b>63009 J</b>	P.Bubny zhl směr TGM od nám.v.č. 3, 5 po náv. S1a a Se3	2.5.-N-14.12.	8:00-N-23:59	modernizace	bez vlivu na dopravu	SSZ	Výstaviště
<b>526</b>	<b>63009 I</b>	P.Bubny 4b SK od nám. vých. č. 118 po zarážedlo kusé koleje	8.-N-28.	18:00-N-18:00	stavba TS		SSZ	Výstaviště
<b>526</b>	<b>63009 H</b>	P.Bubny 4b SK od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje	31.7.-N-10.8.	18:00-N-18:00	stavba TS		SSZ	Výstaviště
<b>705</b>	<b>93094 B</b>	Č.Budějovice seř.n. celá	14.	8:00-17:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV	<b>ZP</b>	PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 A1</b>	Č.Budějovice seř.n. TV celá	14.	8:00-17:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV, dokončovací práce po stavbě ETCS		PLZ SSZ	
<b>705</b>	<b>93094 A3</b>	Č.Budějovice seř.n. TV celá	15.-19., 22., 29.-31.	8:30-18:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV	<b>LVT</b>	PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 C1</b>	Č.Budějovice seř.n. 101.-111., 102.-106. SK+část zhlaví	15.-19., 29.-31.	8:30-13:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV		PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 D</b>	Č.Budějovice seř.n. 106b-156.SK, 1. a 2. výtažná kolej+část zhlaví	15.-19., 29.-31.	14:30-18:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV		PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 C</b>	Č.Budějovice seř.n. 101.-111., 102.-106. SK+část zhlaví	20.,27.	9:00-18:00	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV		PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 A</b>	Č.Budějovice seř.n. TV celá	20.,27.	9:00-18:00	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV	<b>LVT</b>	PLZ	
<b>705</b>	<b>93094 A2</b>	Č.Budějovice seř.n. TV celá	21.,28.	6:00-18:00	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV, dokončovací práce po stavbě ETCS	<b>LVT</b>	PLZ SSZ	

705	93094 B1	Č.Budějovice seř.n. celá	21.,28.	6:00-18:00	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV		PLZ	
705	93094 D1	Č.Budějovice seř.n. 106b-156. SK, 1. a 2. výtažná kolej+část zhlaví	22.	8:30-18:30	výměna izolátorů, úprava směrových lan, regulace TV		PLZ	
706	93105 A	H.Dvořiště st.hr.- Rybník TK+TV, H.Dvořiště celá+TV	24.,25.	9:20-15:20	BÚ ŽS	<b>ZP+ND</b> , souběh s výlukou ÖBB (15.7.-N-4.8.2024)	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
519	63141 C	Strančice 1., 2. SK+TV celá	16./17.-18./19.	23:10-4:20	oprava zasíťování lávky	<b>LNT</b> , přesun z 25./26.-27./28.7.2024	PHA	
519	63107 L4	P.Uhřetěves 0. SK	11.,12.	0:30-4:30	podbíjení spojek 7/13 a 18/17	původně etapa L3 21:00-5:00 hod.	PHA	
519	63108 E5	Strančice 1., 3. SK+část lichého senohrabského zhlaví	20.-22.	0:20-4:20	podbíjení spojky výh. č. 3/5	původně etapa E4 0:30-4:30 hod., požadavek ČD a.s.	PHA	
519	63108 G5	Strančice-Senohraby 1. TK, přilehlé lich záhl. a zhlaví v obou dopravnách	20.-22.	0:20-4:20	podbíjení spojek 1/2 a 4/5	původně etapa G4 0:30-4:30 hod., požadavek ČD a.s.	PHA	
519	63109 G2	Benešov u P. 7., 9., 7a, 7b, 9a SK	30./31.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	přesun z 31.7./1.8.	PHA	
519	63109 E2	Benešov u P. 1., 3., 5., 5b, 5c SK	30./31.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	přesun z 31.7./1.8. a původně E3 21:00-5:00 hod.	PHA	
519	63109 C2	Benešov u P. čerčanské zhlaví a zhlaví od náv. Se19 po náv. L1,L5c	30./31.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	původně C3 21:00-5:00 hod.	PHA	
519	63109 B2	Benešov u P.-Čerčany 2. TK, sudé zhlaví v obou dopravnách	31.7./1.8.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	přesun z 30./31.	PHA	
519	63109 D2	Benešov u P. 8b SK+čerčanské zhlaví a zhlaví od náv. L2, L6, L8b po náv. Se16, Se20	31.7./1.8.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	přesun z 30./31.	PHA	
525	63114 C	P.Smíchov 9., 9B SK	24.5.-N-22.	18:00-N-18:00	pažení technologické budovy	původně do 15.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 D	P.Smíchov 7. SK	24.5.-N-22.	18:00-N-18:00	pažení technologické budovy	původně do 15.7.2024	SSZ	Praha Smíchov



525	63114 U	P.Smíchov TV 9., 9B SK	1.6.-N-21.	4:20-N-23:20	pažení technologické budovy	původně do 14.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 V	P.Smíchov TV 7. SK	1.6.-N-21.	4:20-N-23:20	pažení technologické budovy	původně do 14.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 R3	P.Smíchov TV 5.-19. SK	21./22.	23:20-4:20	vyjmutí izolace, regulace TV	přesun z 14./15.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 T3	P.Smíchov TV 1.-3. SK	21./22.	23:20-4:20	vyjmutí izolace, regulace TV	přesun z 14./15.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 J3	P.Smíchov vyšehradské záhlaví a zhlaví od náv. 1L, Se3, Se5 po náv. S1, S7 a izolaci mezi hroty výhybek č. 17 a 21	21./22.	23:20-4:20	regulace TV	přesun z 14./15.7.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 A	P.Smíchov 6., 8., 8A, 8B, 8D SK +vyš. zhlaví od náv. S10 po hroty výh. č. 18b	22.7.-N- 14.12.	18:00-N- 24:00	budování 4.nástupiště	původně 15.7.-N-14.12.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 C	P.Smíchov 9B+TV	22.7.-N- 14.12.	18:00-N- 24:00	rušení koleje	původně 15.7.-N-14.12.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 X	P.Smíchov část 1.nástupiště	22.7.-N- 14.12.	18:00-N- 24:00	budování technologické budovy	původně 15.7.-N-14.12.2024	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 R3	P.Smíchov TV 2., 2A, 4., 4A, 6., 6A SK	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	přesun z 15./16.,16./17.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 E3	P.Smíchov prokopské záhl. a zhlaví od SH a Se36 po L4- L12, Se32, Se36, LN	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	<b>ZP+ND</b> , přesun 15./16.,16./17.7., nelze P.Smích.- P.Prokop. údolí TK	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D3	P.Smíchov 2., 2A SK	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	přesun z 15./16.,16./17.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 F3	P.Smíchov radotínské záhl. A zhlaví od náv. 2S po náv. L2	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	přesun 15./16.,16./17.7., nelze P.Smíchov- odb.Závodiště 2.TK	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 I3	P.Smíchov 3A, 3B, 11.-15. SK+radotín. záhl. a zhl. od náv. SR po L1-L15	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	<b>ZP+ND</b> , souběh s etapou F3 přesun z 15./16.,16./17.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 S3	P.Smíchov TV 5.-15. SK	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	přesun z 15./16.,16./17.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 T3	P.Smíchov TV 1.-3. SK	22./23., 23./24.	23:20-4:20	dmt TV	přesun z 15./16.,16./17.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 P	P.Smíchov TV 6., 6A SK	23.7.-N- 14.12.	4:20-N-24:00	výstavba 4.nástupiště	pův. od 16.7.	SSZ	Praha Smíchov

525	63148 B2	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A SK	24./25.- 26./27.	20:10-5:00	dmt TB	přesun z 17./18.-19./20.7.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 E3	P.Smíchov prokopské záhl. a zhlaví od SH a Se36 po L4-L12, Se32, Se36, LN	26./27	23:20-4:20	dmt TB	<b>ZP+ND</b> , p řesun z 19./20.7., nelze P.Smích. - P.Prokop. údolí TK	SSZ	Praha Smíchov
526	63115 J	P.Mas.n. 103., 103a SK	28.4.-N- 13.12	23:40-N- 18:30	sanace zdi, mechanizace	původně do 9.10.2024	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63115 P	P.Mas.n. TV 103., 103a SK	29.4.-N- 13.12	4:00-N-18:30	sanace zdi, mechanizace	původně do 9.10.2024	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 C	P.Masarykovo SK 101 + TV	1.7.-N- 13.12.	18:30-N- 18:30	modernizace	pův do 9.10.	SSZ	MaNa
526	63116 D	P.Masarykovo SK 104, 106, 108 jen TV	1.7.-N- 14.12.	18:30-N- 24:00	sanitární koleje	pův. bez 108. SK, do 5.12. do 18:30	SSZ	MaNa
<b>zrušeno:</b>								
519	63141 C	Strančice 1., 2. SK+TV celá	28./29.- 30./31.	23:10-4:20	oprava zasíťování lávky	na požadavek ČD a.s. přesun prací s upraveným ROV	PHA	
519	63108 S2	Čerčany benešovské záhl./zhlaví od náv. Se2 po náv. S2 a S4	30./31.	19:00-5:00	sypání, úprava ŠL, ASP	změna technologických postupů	PHA	
525	63148 U3	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4a SK	19./20.	23:20-4:20	dmt TV	změna technologických postupů	SSZ	Praha Smíchov

#### Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2024

datum: 24.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63202 I	Řevnice – Zadní Třebaň 2. TK + TV	2.	9:00-19:00	geoprůzkum	v souběhu s ROV 63010 J1, N1	SSZ	Berounka – Karlštejn
521	63202 J	Zadní Třebaň TV 2. SK, záhlaví 2. TK směr Řevnice	3.	9:00-19:00	geoprůzkum	v souběhu s ROV 63010 J1, N1	SSZ	Berounka – Karlštejn
521	63202 K	Zadní Třebaň záhlaví 1. TK směr Karlštejn	6./7.	21:00-5:00	geoprůzkum		SSZ	Berounka – Karlštejn
521	63202 L	Karlštejn – Zadní Třebaň 1. TK + TV	7./8.	21:00-5:00	geoprůzkum		SSZ	Berounka – Karlštejn

713	63217 A	Hořovice – Zdice 1. TK + TV, Hořovice záhlaví směr Zdice	22./23.- 24./25.	21:45-5:15	oprava silničních nadjezdů v km 50,100 a 57,250		CPS	
713	63217 B	Zdice – Hořovice 2. TK + TV, Hořovice záhlaví směr Zdice	25./26.- 27./28.	21:45-5:15	oprava silničních nadjezdů v km 50,100 a 57,250		CPS	
713	93112 A	Plzeň hl.n. - SK 261, 262, 262a, 264, 266	3.6.-N- 14.12.	8:00-N- 24:00	snesení původních manipulačních kolejí, výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly		SSZ	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
dílčí změny:								
521	63010 J1	Zadní Třeboň – Karlštejn 2. TK, Zadní Třeboň 2. SK, záhlaví a zhlaví směr Karlštejn, Karlštejn záhlaví směr Zadní Třeboň	1.-4., 8.-10.	9:00-19:00	výkop kabelových tras	VNJŘ+ND změna vymezení, doplněna výluka 2. SK a zhlaví směr Karlštejn	SSZ	BERKA
713	95002 A	Ejpovice – Plzeň hl.n. ETCS 1. a 2. TK	10.12.-N- 15.10.	0:00-N- 12:00	výměna telegramu v balížách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.	původně do 28.6.2024, výluka bude pokračovat jako překročená	SSZ	ETCS Plzeň
717	93127 A	Bor – Staré Sedliště TK, Staré Sedliště celá dopravná, Bor záhlaví směr Staré Sedliště	30.7.-N- 28.8.	9:00-N- 15:00	rekonstrukce žel. svršku a spodku v km 57,828 - 58,128; rekonstrukce PZZ v km 57,996 (P755), doplnění o přechod pro cyklisty a chodce zabezpečeného PZZ; zrušení propustku v km 58,008 a výstavba nového v km 58,025	ZP+ND změna ROV, původně ROV 93093 B	SSZ	
720	95002 B	Plzeň hl.n. - Plzeň- Křimice ETCS 1. a 2. TK	10.12.-N- 15.10.	0:00-N- 12:00	výměna telegramu v balížách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n.	původně do 28.6.2024, výluka bude pokračovat jako překročená	SSZ	ETCS Plzeň

<b>720</b>	<b>93122 A</b>	Ošelín – Pavlovice TK + TV	5./6.,6./7.	21:00-5:00	osazení mostního provizoria v žkm 397,944, úprava terénu	<b>ZP+ND</b> změna ROV, původně dle ROV 93110 A, změna na žádost ČD	SSZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>714</b>	<b>93111 A</b>	Příkosice – Nezvěstice TK	15.7.-N- 2.8.	7:30-N- 17:30	výstavba PZS km 17,454 (P1243); snesení výhybek č.1. a 2. a manipulační koleje č.3 v dopravně Lipnice a převedení na zastávku; vybudování nového nástupiště na zastávce Lipnice, výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, oprava GPK	<b>ZP+ND</b> přesun na říjen z důvodu odložení schválení od Centrální komise MD	PLZ	
<b>714</b>	<b>93111 B</b>	Nezvěstice výhybka č. 10	30.7.-N- 2.8.	9:00-N- 17:30	oprava GPK, výměna pražců ve výhybce č.10, doplnění KL	přesun na říjen	PLZ	

#### Schvalovatel 7

měsíc: červenec 2024

datum: 26.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>503</b>	<b>63158 H</b>	Lysá nad Labem 2a SK+ výh. č. 53., 54	11.	7:00-17:00	výměna jazyka a opornice, svařování	souběh s A+B+C	PHA	
<b>503</b>	<b>63073 O1</b>	Stará Boleslav TV lichá (po vloženou izolaci)	20.	7:00-16:00	připojení NP	<b>NVÚ</b> , omezeno vymezení z důvodu dvojího vyloučení části TV od vložené izolace u pův. plánované etapy P1	PHA	opravná práce LSB
<b>508</b>	<b>53099 I</b>	Liberec: zhl. směr Chrastava a Mníšek u L., jeho část od nám. výh. č. 96 po nám. výh. č. 111	8.-N-12.	7:45-N-17:30	souvislá výměna pražců	v souběhu s výl. dle ROV 53088 A, B	HKR	
<b>510</b>	<b>53097 C</b>	Kunčice n. L.: 4. SK, její část od náv. L4 po náv. S4; 6. SK, její část od náv. L6 po náv. Se6	15.7.-N- 4.8.	7:30-N-16:30	zřízení provizorních nástupišť, zahájení prací na kabelových trasách	v souběhu s ROV 53097 A	SSV	
<b>527</b>	<b>63178 E</b>	Roztoky+Roztoky- Libčice 2. TK	29./30.	22:10-5:20	vým. def. vad. LISů, zavař. +BOTV	<b>NVÚ+VNJŘ</b>	PHA	

527	63178 F	Libčice- Roztoky+Roztoky 1. TK	30./31.	22:10-5:20	vým. def. vad. LISŮ, zavař.+BOTV	NVÚ+VNJŘ	PHA	
527	73182 C	UL hl.n. obvod sever 203. SK	20.7.-N- 12.8.	7:00-N-17:00	návoz materiálu, montáž. žel. svršku, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL		SSZ	
527	73182 D	UL hl.n. obvod sever 201. SK	22.7.-N- 12.8.	7:00-N-17:00	návoz materiálu, montáž. žel. svršku, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL		SSZ	
<b>dílčí změny:</b>								
503	63158 E	Lysá n/L., záhl. a zhlav. směr St. Boleslav	15.	7:00-9:00	geologický průzkum	původně 14.7., nevhodný souběh	SSZ	
503	63073 Z	TM Stará Boleslav	8.-N-17.	7:00-16:00	úprava zpětného + napájecího vedení	změna z 14.-N-23. z důvodu stavebních postupů	PHA	opravná práce LSB
503	63073 B2	Lysá n/L-S. Boleslav 2.+TV, záhl 2. TK ze směru Lysá v ŽST S. Boleslav	8./9.	23.00-4.00	odpojení TM SB	ZP, B2+A2, přesun z 14./15.7.	PHA	opravná práce LSB
503	63073 A2	S. Boleslav – Lysá n/L 1.+TV, záhl 1. TK ze směru Lysá v ŽST S. Boleslav	8./9.	23.00-4.00	odpojení TM SB	ZP při souběhu s et B2, přesun z 14./15.7.	PHA	opravná práce LSB
503	63073 A1	S. Boleslav – Lysá n/L 1.+TV, záhl 1. TK ze směru Lysá v ŽST S. Boleslav	9.-14., 25.-26.	7:00-16:00	stavba TP	VNJŘ+AKTIVACE HLÁSKY, přesun z 15.-20. a 27.-28.7.	PHA	opravná práce LSB
503	63073 P1	Stará Boleslav jen TV lichá	14.	7:00-16:00	připojení NP	NVÚ, přesun z 20.7.	PHA	opravná práce LSB
503	63073 B1	Lysá n/L-S. Boleslav 2.+TV, záhl 2. TK ze směru Lysá v ŽST S. Boleslav	15.,16., 17.,28.	7:00-16:00	stavba TZ + TP	VNJŘ+AKTIVACE HLÁSKY přesun z 21., 22., 25., 26.7.	PHA	opravná práce LSB
503	63073 S1	Stará Boleslav sudá jen TV	17.	7:00-16:00	připojení NP	NVÚ, přesun z 23.7.	PHA	opravná práce LSB
503	73263 A	Litoměřice d.n. 1. SK + TV nad 1., 3., 5., 7. SK záhl. a zhl. žernosecké (výh.5)	18.	7:00-17:00	výměna kolejnic a svařování	NVÚ, původně jako ROV 73204 F (zrušeny práce SEE UL)	UNL	

<b>508</b>	<b>53099 G</b>	Liberec: záhl a zhl TK směr Mníšek u L., jeho část od zač. výh. č. 99 po náv. S; záhl. a zhl. TK směr Chrastava, jeho část od náv. Se32 po náv. HS	8.-N-10.	7:45-N-17:30	cyklická výměna jazyků ve výhybkách č. 99, 115, 116, 117, 118	v souběhu s výlukou dle ROV 53088 A, B (pův. 7:30-N-17:30)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>503</b>	<b>63158 F</b>	Kostomlaty n/L.-Lysá n/L. 2. TK	11.,12.	8:30-16:30	geologický průzkum	práce vloženy do 63220-04/24	SSZ	
<b>503</b>	<b>63158 G</b>	Lysá n/L., záhl. směr Kostomlaty n/L.	13.	8:00-14:00	geologický průzkum	práce vloženy do 63220-04/24	SSZ	
<b>503</b>	<b>73204 C</b>	Litoměřice d.n. 6., 8. bez TV, 2., 4., 6., 8. jen TV, zhl. SK č. 6, 8 žernosecké	16./17.	23:35-4:15	montáž bran, výměna pevných bodů TV, výměna sekčních izolátorů, demontáž původních převěsů	nadlimitní zakázka	UNL	
<b>503</b>	<b>73204 D</b>	Litoměřice d.n. 1., 3., 5., 7. + TV, zhl. žernosecké	8.,9.,10.	7:00-17:00	montáž SIK, překotvení TV, regulace TV, demontáž TP, odbourání původních základů	nadlimitní zakázka	UNL	
<b>503</b>	<b>73204 E</b>	Litoměřice d.n. 2., 4., 6., 8. + TV, zhl. žernosecké	11.,12., 15.,19.	7:00-17:00	překotvení TV a regulace TV	nadlimitní zakázka	UNL	
<b>503</b>	<b>73204 F</b>	Litoměřice d.n. 1., 3., 5., 7. + TV, záhl. a zhl. žernosecké	18.	7:00-17:00	montáž bran, výměna pevných bodů TV, výměna sekčních izolátorů, demontáž původních převěsů	nadlimitní zakázka, nahrazena ROV 73263	UNL	

**Schvalovatel 8**

**měsíc: červenec 2024**

**datum: 26.04.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73254 A</b>	Ohníč – Světec 1., 2. TK+TV, Ohníč záhl. 1., 2. TK	20.,21.	7:00-16:00	montáž pažení v km 19,827; 20,137; 21,333	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>504</b>	<b>73254 B</b>	Světec – Ohníč 1. TK, Ohníč-svět. záhl. 1. TK, lichá TV	22.7.-N-16.8.	7:00-N-17:00	oprava propustků v km 19,827; 20,137; 21,333	<b>NVÚ</b>	UNL	

504	73254 C	Světcec záhl. a zhl. ohničské po náv. S1, lichá jen TV	22.-N-29.	7:00-N-17:00	výměna kol. lože se snesením kolejnic, výměna pražců ve výh. č. 1	NVÚ, současně s etapou B	UNL	
504	73089 N	Retenice část záhlaví směr Teplice v Č. od náv. 1L po náv. Se4	6.5-N- 1.7.	8:00-N-16:00	rekonstrukce mostu v km 18,582; návoz materiálu	vloženo do TP 19	SSZ	most v km 18,582
528	63007 F	Kladno, záhl. a zhl. směr Unhošť	29.6.-N- 5.7.	8:00-N-16:00	ASP, GPK, ŠL, stezky, aktivace ZZ	ZP+ND	SSZ	Kladno
528	63007 H	Kladno, SK 9., 11.	29.6.-N- 5.7.	8:00-N-16:00	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	63007 G1	Kladno SK 13/13a	4.,5.	7:30-17:30	stezky		SSZ	Kladno
528	63007 I1	Kladno, SK 7	1.,2.	7:30-17:30	ASP, GPK, ŠL, stezky		SSZ	Kladno
528	65008 A	Kladno, SZZ SK 3., 13	29.6.-N- 12.7.	8:00-N-16:00	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 B	Unhošť – Kladno, TZZ	29.6.-N- 12.7.	8:00-N-16:00	aktivace AH		SSZ	Kladno
528	65008 C	Unhošť – Kladno, PZZ P24 v km 26,705	29.6.-N- 5.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 E	Kladno, SZZ SK 1., 2. a 50.	10.6.-N- 31.7.	8:00-N-17:30	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 G	Kladno – KŽ, TZZ	10.6.-N- 1.7.	8:00-N-16:00	aktivace AH		SSZ	Kladno
528	65008 I	Kladno – KŽ, PZZ P26 v km 28,982	24.6.-N- 1.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 J	Kladno – KŽ, PZZ P27 v km 29,851	24.6.-N- 1.7.	8:00-N-16:00	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 K	Kladno SZZ 1zb/1za/1Kza,1/1a+2/2a	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 L	Kladno – K. Ostrovec, PZZ P2442 v km 1,119	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 M	K. Ostrovec, PZZ P2444 v km 2,166	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 N	K. Ostrovec, PZZ P2446 v km 4,039	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 O	K. Ostrovec, PZZ P2447 v km 4,210	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace PZZ		SSZ	Kladno
528	65008 P	K. Ostrovec – K. Dubí, TZZ	2.-N-31.	8:00-N-17:30	aktivace TZZ		SSZ	Kladno
528	65008 R	K. Ostrovec, SZZ 2Kza, 2za, 2zb	2.7.-N- 20.8.	8:00-N-17:30	aktivace SZZ		SSZ	Kladno
528	65008 S	Kladno SZZ V42 + SK 2Kza	31.7.-N- 20.8.	7:30-N-17:30	aktivace zhl. směr Ostrovec		SSZ	Kladno

<b>531</b>	<b>73220 A</b>	Obrnice – Počerady 1. TK+TV Obrnice 1. SK jen TV, počeradské záh. 1. TK	6.7.-N- 18.9.	8:00-N-16:00	oprava propustků v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 231,150*, 231,725 a 232,085 (* = investice)		UNL SSZ	Zvýšení přechodnost na D4 Obrnice – Počerady
<b>531</b>	<b>73220 B</b>	Počerady – Obrnice 1., 2. TK+TV, Obrnice celá jen TV, počeradské záh. 1. a 2. TK	1.-5.	8:00-16:00	montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK pro opravu propustků v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 231,150*, 231,725 a 232,085 (* = investice)	<b>ZP+ND</b>	UNL, SSZ	Zvýšení přechodnost na D4 Obrnice – Počerady
<b>531</b>	<b>73220 C</b>	Počerady – Obrnice 2. TK+TV	6.-10.	8:00-16:00	montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK pro opravu propustků v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991 a 231,150*(* = investice)	<b>ZP+ND,</b> současně s etapou A	UNL, SSZ	Zvýšení přechodnost na D4 Obrnice – Počerady
<b>531</b>	<b>73220 D</b>	Počerady výh. č. 14, 18,	9.	8:00-14:30	strojní úprava GPK	současně se <b>ZP</b>	UNL	
<b>531</b>	<b>73145 D</b>	Postoloprty - odb. Vrbka TK+TV, odb. Vrbka 1. SK jen TV, odb. Vrbka postol. záhl. a zhl. Počerady - odb. Vrbka 1. TK jen TV	16.	7:30-17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, defektoskopie, svařování, odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> současně s etapou A	UNL	
<b>533</b>	<b>73264 B</b>	K. Vary, 2. SK+TV	18.	7:40-8:10	elektrická úprava ÚD 8 - odklemování	<b>NVÚ</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73007 A, B	SSZ	Sesuv K. Vary
<b>533</b>	<b>73264 A</b>	K. Vary, zhlaví střední v části od námezníku výhybky č. 29, 30, 34 po námezník výhybky č. 33 a hroty jazyků výhybky č. 36+část 2. SK+část 2aSK+část TV 2. SK	18.-N-19.	8:10-N-20:10	snesení staré brány TV, montáž nových konzol TV, převěšení a regulace TV	<b>ZP+ND+NVÚ</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73007 A, B	SSZ	Sesuv K. Vary



533	73264 B1	K. Vary, 2. SK+TV	19.	20:10-20:40	elektrická úprava ÚD 8 - proklemování	NVÚ dodatečný požadavek, souběh s ROV 73007 A, B	SSZ	Sesuv K. Vary
534	73260 A	Želina – Poláky – Vilémov u K. Krásný dvůr – Kaštice TK, Kadaňský R. - Vilémov u K. TK včetně všech dopraven	8.-N-19.	8:00-14:15	ORI Vilémov – zrušení výh. č. 1, 2, 7, 10, 13 a jejich náhrada kol. poli	ZP+ND	UNL	
543	73238 A	Aš, ostatní zař., nást. u 1. a 1a SK od km 27,479 do km 27,614	1.7.-N-31.10.	8:30-N-15:30	výstavba nového nástupištního přístřešku	dodatečný požadavek, zkrácení nást. u 1. SK (9 m), u 1a SK zůstává celá délka nástupiště	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
504	70007 A	Teplice v Č. 3c. SK její část od zarážedla (km 18,542) do km 18,512	18.4.-N-16.9.	8:00-N-16:00	návoz a odvoz materiálu přes manipulační kolej č. 3c	zapracováno do ROV 73089 bodu 5.	SSZ	

Schvalovatel 9

měsíc: červenec 2024

datum: 17.04.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplňeno:								
501	53051 I	Česká Třebová: kolejové: zhlaví střední, jeho část od náv. Se250, Se240, Se234, Se233, Se239 po IS v km 3,883 (mezi výhybkami č. 285 a 293), napětově: 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217, 218., 219., 220., 221., 222.	4.	7:00-19:00	stavba osvětlovacích věží 34 a 36		CPS	areál Metrans
512	51H12001	NS Jablonné nad Orlicí	15.-N-19.	8:00-N-16:00	oprava R22kV		HKR	

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
501	53103 B	Č. Třebová odj. sk.: zhl. 4. TK směr Odb Parník, včetně částí kolejí 19., 21., 23., 25., 29., 31. od náv. Se460, Se464, Se463, Se462, Lc29, Lc31 po náv. Se480 a nám. výh. č.480. Č. Třebová odj. sk.: 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31. jen TV, jejich pražská část	16.,17.	8:30-15:30	výměna výhybkových součástí a LISů	LNT, v souběhu s výlukou 53102 A+B+C+D+J <b>Přesun na 25., 26. 8. 2024 - nevhodný souběh s výlukami v ŽST Č. Třebová</b>	HKR	

**Projednání měsíčních výlukových plánů 6/2024, 7/2024, 8/2024**
**Porada**

Datum konání 25.04.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVAČEK	SŽ OR	725 745 542	novajir@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHULEK	PR - O12	942 424 202	stehulek@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Olga Visková	SŽ - OR O12/12	942 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
KLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	724 517 199	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Irma Polková	SŽ BR OIL	602 650 534	polkova@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ - SSV	724 932 377	valachj@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ OR O12	722 962 630	krouzilka@spravazeleznic.cz	
MARCELA BACHAŽOVÁ	SŽ OR O12	724 564 042	bachazova@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ O15	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
PETR VĚVODA	SŽ O15	602 472 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNÍČKA	SŽ OR Praha	702 242 252	lnenicka@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ HARTONKA	SŽ O15	602 344 088	hartonka@spravazeleznic.cz	
Luhoš Mokříš	SŽ - O12	604 070 263	spravazeleznic.cz	
Dušan ŠTOLARZ	- - -	602 661 831	stolarz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HKR	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ ORL	725 813 405	kolarkova@spravazeleznic.cz	
Marcela Ryšávková	OR BRNO	942 646 592	rysakova@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



100

---