

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 38508/2024-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 100/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 13.06.2024

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2024

Dne 30.05.2024 proběhla ve Svachově Lhotce a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky červenec a srpen 2024
- Příloha č. 4 Aktuální seznam výluk požadovaných ŽSR v úseku Kúty – Lanžhot st. hr.
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**

- Jihočeského kraje kdib3rr
- Jihomoravského kraje x2pbqzq
- Karlovarského kraje siqbxt2
- Kraje Vysočina ksab3eu
- Královéhradeckého kraje gcgbp3q
- Libereckého kraje c5kbvkw
- Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
- Olomouckého kraje qiabfmf
- Pardubického kraje z28bwu9
- Plzeňského kraje zzjbr3p
- Středočeského kraje keebyyf
- Ústeckého kraje t9zbsva
- Zlínského kraje scsbwku
- Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2024

Datum konání 30.05.2024
Čas 09:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – září 2024
5. Projednání změn MP – červenec 2024
6. Projednání změn SUP – srpen 2024
7. Projednání změn SP – září 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil ředitele O12 Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z důvodu účasti na služební cestě nemohl dnešní porady zúčastnit.
- Informoval o aktuálním vývoji schvalování zbylé části RPV pro rok 2024. Aktuálně ÚOHS ukončil dokazování ve zbylé části věci a v nejbližších dnech očekáváme vydání rozhodnutí.
- Požádal přítomné zástupce jednotlivých Oblastních ředitelství, aby informovali dotčené zaměstnance ve svých obvodech o skutečnosti, že v mnoha případech nejsou do ROV zaneseny obsazené koleje, které požaduje zhotovitel. Tato skutečnost následně komplikuje Úseku řízení provozu organizaci výlukového provozu.
- Přednesl informaci obdrženu od Úseku řízení provozu k problematice posunutí konstrukce mostu na území ÖBB infra v úseku Summerau – Linz, přes který je v současné době zastaven provoz. Závada by měla být odstraněna do 14.06.2024 a od 15.06.2024 by zde mělo dojít k obnovení provozu.
- Představil známé změny u červnových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů výluk č. 1, 3 a 7. Tyto změny jsou znázorněny v následující tabulce a budou součástí týdenních plánů výluk.

Červen 2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23215 A1	Odbočka Odra – Ostrava-Vítkovice 1., 2. TK+TV, Ostrava-Vítkovice celá jen TV	15./16.	21:30- 04:20	CPS – usazení nové konstrukce energo lávky, korozní průzkum na zastřešení 2. nástupiště v ŽST Ostrava- Vítkovice	ZP, ND
324	33135 U	Přibyslav napájení 6 kV/75Hz	19. -N-20.	07:30 -N- 18:00	přepojení zařízení 6 kV	nezbytné vymístění vedení 6 kV pro práce na mostních objektech
dílčí změny:						
324	33050 G	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. zhl., záhl. 2. TK směr Říkonín od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9XA, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4, SK 6, výh. č. 11XA, SK 6b od nám. výh. č. 11XA po náv. Se12, SK 2, 4, 6, 6b, 8 jen TV od ÚO 402 po ÚD č. 5, 6, 10, 15, 18A	20./21., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25.	22:00- 04:00	demontáž součástí TV kol. č. 6 a zhlaví sudé SK směr Říkonín, stavba stožárů nového TV, montáž nového TV	ZP změna termínů (pův. 12.-19.06.), požadavek zhotovitele, aktualizované postupy prací
503	73065 B	V. Žernoseky – Sebuzín 2. TK+TV	14.05.-N- 10.06.	07:00-N- 17:00	rekonstrukce silničního nadjezdu v km 418,610 – demolice staré opěry a pilíře, výstavba nové opěry mostu	VNJŘ, překročená výluka do ??? z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebuzín
zrušeno:						
301	25022 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. Vypnutí ETCS	09.06.-N- 14.12.	12.00-N- 24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	vazba ETCS na ostatní ETCS na síti SŽ bude zajištěna náhradně bez vypnutí
301	23215 A	Odbočka Odra – Ostrava-Vítkovice 1., 2.+TV	15./16.	21:30- 04:30	CPS – usazení nové konstrukce energo lávky	ZP, ND , nahrazeno výlukou ROV 23215 A1
301	23163 A	Karviná hlavní nádraží – Odbočka Karviná- Darkov 1. TK+TV, Odbočka Karviná- Darkov – Louky nad Olší 0. TK+TV, Odbočka Karviná-Darkov záhl., zhl. směr 0. TK, část od náv. OCL po náv. 1KS.	12.05.-N- 03.06.	07:15-N- 17:00	odstranění havarijního stavu na poddolovaném území	výluka ukončena dne 24.05.2024, změna technologie prací, činnosti provedeny v předstihu

503	73202 A	V. Žernoseky – Litoměřice d.n. 1. TK+TV V. Žernoseky 1., 3. SK, záhl. a zhl.	14.-N-17.	07:00-N-17:00	odstranění záporového pažení, následné podbití, broušení, laničkování a další dokončovací práce	NVÚ , zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebužín; výluk se smí konat až po ukončení překročené výluky dle ROV 73065 B
503	73202 B	Litoměřice d.n. – V. Žernoseky 2. TK+TV V. Žernoseky 2., 4. SK, záhl. a zhl.	18.,19.	07:00-17:00	následné podbití, broušení, laničkování a další dokončovací práce	zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebužín
503	73065 E	V. Žernoseky – Sebužín 1., 2. TK+TV	11./12., 12./13., 23./24.	23:35-04:35	osazování nosníků mostu, betonáž mostovky	ZP , zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebužín
503	75007 A	V. Žernoseky – Sebužín TZZ 2. TK kolejový obvod 2T9 VZ-SE	10.6.-N-20.7.	07:00-N-17:00	práce pod ochranou neutrálního pole TV při nemožném ukolejnění středu NP bez vypnutí KO	bude zahájena až po skončení překročené výluky 73065 B a až bude spuštěn provoz po obou kolejích pod NP

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal, aby byly ukončeny výluky traťových kolejí v úseku Kuřim – Brno-Královo Pole generující jednokolejné provozy, zavedené v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole“ odchýlně od RPV 2024 již s koncem JŘ, a to z důvodu že překročením výluk na stavbě „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)“, dojde k prodloužení zavedené ND mezi dopravami Křižanov a Vlkov u Tišnova za osobní vlaky a mezi dopravami Křižanov a Brno hlavní nádraží za rychlíky do 05.11.2024, přičemž by pak poslední měsíc výluk rychlíky ukončily jízdu v dopravně Tišnov a ND by byla zavedena v úseku Tišnov – Brno hlavní nádraží a uvolnila by se tak kapacita pro požadavky KORDIS JMK, které by mohl uplatnit v úseku Brno hlavní nádraží – Tišnov.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí a možnost dřívějšího ukončení výluk traťových kolejí v daném úseku, případně přesun výluk do bližších termínů, bude prověřen. Současně musí být projednán s CPS, který zde také uplatňuje výluky. Nyní nelze garantovat, zda bude možné danému požadavku vyhovět.

- Požádal o zaslání aktuálního seznamu výluk plánovaných realizovat do konce tohoto roku pro modernizační práce na straně ŽSR v úseku Kúty – Lanžhot st. hr.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí. Aktuální seznam plánovaných výluk na straně ŽSR, který má SŽ k dispozici je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

- V rámci projednávání výluk pro měsíc září 2024 zopakoval všeobecný požadavek dopravce na konání výluk TV celých dopraven v noční době.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí. Tam kde to bude technicky možné, budou dané výluky konány v noční době.

Zástupce OŘ Ústí nad Labem Ing. Petr Hajniš během jednání:

- Informoval o požadavku CPS na konání výluk pro budování mostu přes železniční trať v úseku Ústí nad Labem sever – Povrly. V současné době nejsou známy bližší informace, ani termíny konání daných výluk, ale je předpokládán začátek realizace prací již v roce 2024. Bude dále upřesňováno.

Zástupkyně O15 Ing. Jiřina Imramovská během jednání:

- V rámci projednávání výluk pro měsíc srpen 2024 upozornila, že na následující regionální výlukové porady dojde k přesunu výluk v úseku Čelákovice – Mstětice ze všedních dní do víkendových termínů, a to z důvodu nevhodných souběhů s výlukami v úseku Poříčany – Nymburk hl. n.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během květnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – 20.05. došlo při zemních pracích k poškození plynového potrubí s následkem zastavení provozu a operativního zavedení NAD. Trvá dlouhodobá výluka SK 5, 7, 9a pro práce na kanalizaci a podchodu, dále do 07/2024 trvá nepřetržitá výluka 2. TK Havířov – Ostrava-Bartovice pro rekonstrukční práce vč. mostních objektů a částí SK 20, 22 pro výstavbu podchodu, průběžně práce na TV v rámci SP0.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – dlouhodobě nepřetržitě vyloučena 2. TK Drahotuše - Odb. Jezernice „A“. Průběžně konány jednokolejné provozy v celém úseku Lipník n. B. – Drahotuše a ZP.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – probíhá závěrečný SP7 – výluka SK 11, 13 vč. navazujícího zhlaví směr Valašská Polanka a TV LKS ŽST Vsetín s trváním do konce 08/2024. Od 20.05.2024 souběžně vyloučena SK 1a a 1. TK Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka pro dokončení protihlukových stěn.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – proběhly ZP na osazení nosníků, následující ZP v 09/2024.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji stavby ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání ohledně HMG prací plánovaných na závěr roku 2024, resp. ohledně celkového vývoje stavby ŽSR s předpokladem celkového prodloužení výluk.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – od 30.04. do 14.12.2024 nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno–Královo Pole**“ – probíhá nepřetržitá výluka SK 7-11 pro realizaci opěrné zdi, jsou realizovány přípravné práce profese TV. Na žádost KORDIS je zapracováno do plánů výluk zahájení výluky 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole již od 03.08.2024 (původně od 01.09.2024) s cílem etapizovat PJ, resp. zmenšit dopad výlukové činnosti na regionální osobní dopravu.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka 1. TK Řikonín – Vlkov u Tišnova, LKS a většiny SKS ŽST Vlkov u Tišnova. Z důvodů pozdějšího zahájení stavby a ovlivnění přípravných prací byly v 05/2024 a budou v 06/2024 upraveny vybrané termíny nočních ZP vč. částečné redukce jejich počtu.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhá nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk, předpokládaný termín ukončení ZP 05.11.2024.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“ – pro doplňkový inženýrsko-geologický průzkum žádány výluky jednotlivých TK v období 01.-15.08.2024. Termíny a rozsahy výluk zvoleny na základě zohlednění potřeby dodání podkladů pro dokončení projektu, plánovaných výluk souvisejících staveb na nadcházející období a kapacitní možnosti.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – probíhají výluky pro přípravné práce v ŽST Pohled a zřízení NP v TÚ Příbyslav – Pohled před zahájením prací na silničních nadjezdech od 7/2024.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají dokončovací práce (3. podbití, úprava stezek, broušení kolejnic, regulace TV). Dne 02.05.2024 zprovozněna 2. TK Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem, resp. dvoukolejná trať v daném úseku.

Doba trvání výluky ETCS v úseku Přelouč (vč.) – Kolín (mimo) bude zkrácena – předpokládáný termín ukončení výluky upraven na 09.06.2024. Rychlá pantografická zkouška, i pro stavbu „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“, plánována na 30.09.-04.10.2024, v uvedeném termínu žádáno o nekonání výluk v úsecích Choceň – Kolín a Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace, pravidelný provoz zastávky uvažován od změny JŘ, tedy 09.06.2024.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**“ – v 05, 06/2024 redukce počtu nočních ZP z důvodu upřesnění (redukce) rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu a dosavadního průběhu výluk – provedení vybraných prací v předstihu.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – výluky budou zahájeny v 2. pol. 06/2024 dlouhodobou nepřetržitou výlukou Stará Paka – Martinice v Krkonoších.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – probíhá soutěž na realizaci stavby, aktuální předpokládáný termín otevírání obálek 18.06.2024 (závislý na dotazech uchazečů). Stavba disponuje stavebním povolením. Výluková činnost předpokládána od 08/2024, výluky žádány dle Projektu stavby, bude upřesňováno. Na následujících poradách mohou být na 09/2024 žádány výluky pro aktivaci provizorního ZZ.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci Branického mostu, která poběží do začátku července, a nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice pro dokončení výstavby odbočky Spořilov, která poběží do začátku července. V polovině června bude zahájená nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Braník včetně navazujících krajních výhybek a zabezpečovacího zařízení v ŽST Praha-Krč pro rekonstrukci krajních výhybek a aktivaci nového ZZ, která poběží do začátku července. Na začátku července bude zahájená nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Krč – Odb. Tunel pro dokončení rekonstrukce a zdvoukolejnění Branického mostu, která poběží do konce října.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, a nepřetržitou výlukou 103. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro sanaci zdi, která poběží do poloviny prosince. V polovině června bude zahájená nepřetržitá výluka 202. traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová pro vložení výhybek pro nové propojení v obvodu Sluncová, která poběží do začátku července. Na začátku července bude zahájená nepřetržitá výluka obou traťových kolejí č. 401. a 402. v úseku Praha-Masarykovo nádraží – odb. Balabenka, a nepřetržitá výluka traťové koleje č. 201 v úseku Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň pro rekonstrukci zhlaví a vložení nových výhybek, která poběží do konce srpna. Na začátku července bude rovněž zahájená nepřetržitá výluka liché skupiny kolejí v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do poloviny prosince. V druhé polovině srpna proběhne zastavený provoz v celé ŽST Praha-Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž a uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 7, 9 a 9B v ŽST Praha-Smíchov pro pažení technologické budovy a přeložky inženýrských sítí, které poběží do druhé poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 8, 8A, 8B, 8D, 9B a částečně koleje č.6 pro zahájení rekonstrukce III. nástupiště a pokračování výstavby IV. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží jako překročená do konce listopadu, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Mstětice – odbočka Záluží včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky v 1. traťové koleji, která poběží do konce července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Záluží – Mstětice včetně navazujícího čelákovického záhlaví a zhlaví v ŽST Mstětice pro rekonstrukci traťové koleje a napojení Mstětické přeložky ve 2. traťové koleji, která poběží do poloviny října.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 120. staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026. V průběhu června proběhnou nepřetržité výluky staničních kolejí č. 103 a 105 v ŽST Kolín pro demontáž zastřešení části nástupiště. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice”** – pokračuje bez výluk, a bude ukončena v měsíci září výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky – Sebužín pro rekonstrukci silničního nadjezdu, která poběží jako překročená do konce července. Na ní budou navazovat nepřetržité a denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro následné podbití a další dokončovací práce, a dále denní výluky postupně v obou traťových kolejích v úseku Velké Žernoseky – Sebužín pro zrušení neutrálního pole.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Řetenice včetně navazujícího záhlaví a zhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci liché části předmětného mostu, která poběží do začátku července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Řetenice – Teplice v Čechách včetně navazujícího záhlaví v ŽST Teplice v Čechách pro rekonstrukci sudé části předmětného mostu, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která poběží do poloviny srpna.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa”** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v říjnu roku 2024.

Stavba **„Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město”** – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město a zároveň traťové koleje Mladá Boleslav hlavní nádraží – Katusice, která poběží v první polovině července roku 2024, a 70denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Stavba **„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje v ŽST Liberec a středního zhlaví, které znemožňuje vjezd do nákladiště směrem od Tanvaldu/Turnova/České Lípy, která poběží do začátku července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. a 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží do začátku září.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný”** – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný”** – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží od konce srpna do konce listopadu.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 12,700**” – bude realizována 62denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf, která poběží od druhé poloviny srpna do druhé poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.**” – pokračuje nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v liché části kolejiště, která poběží do poloviny srpna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice**” – bude realizována 90denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem, která poběží od začátku srpna do konce října. Po dobu výluky bude umožněná obsluha vlečky v Brandýse nad Labem.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**”, „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**”, „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**”, „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**”, „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**” a „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**”.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**” – stále probíhá vyhodnocení VŘ, nyní běží termín opakované výzvy k objasnění (aktuálně 06.06.2024). Z důvodu prodloužení termínů budou stávající výluky stavby, nárokované v měsících srpen–říjen, zrušeny a nové termíny budou nárokovány podle vývoje VŘ, podpisu SoD a předání staveniště.

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**” – akce v realizaci. Výluky dle ROV 73007 et. A a B budou překročeny do 05.12. do 16:00 (řešeno již v minulém kole). Návazně bude upraven i termín etapy C (05.12.).

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň**” – probíhá příjem nabídek (opakovaná soutěž).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) a úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) – geotechnický průzkum**” – akce aktuálně běží ve schválených výlukách.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**” – od 01.07. do 31.10. probíhá výluka nástupiště u 1./1a. SK v části od km 27,479 do km 27,614 určenou pro výstavbu nového nástupištěního přístřešku. V září se bude konat souběžně kolejová výluka části 1. SK od 09. do 27.09. (19N).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Fr. Lázně**” – stavba v realizaci, aktuálně bez požadavků na výluky.

Stavba „**Modernizace ŽST Fr. Lázně, 1. etapa (zabezpečovací zařízení)**” – v termínu 11. a 12.08. budou dle 73174 etapy D1 a E v souběhu s pracemi pro OŘ snesena původní stožárová návěstidla L1 a L3 a budou nahrazena trpasličími návěstidly (včetně aktivace). V rámci regionální výlukové porady požádal zhotovitel dodatečně o projednání požadavku na výluku v rámci ŽST Fr. Lázně dle 73174 F (záhlaví směr Hazlov v části od návěstidla HS po hroty jazyků výh. č. 29) se ZP v termínu 12./13.08. v čase 23:20-04:30 pro stavbu reléového domku u přejezdu v km 7,483 (67,025) P319. Práce budou v souběhu s dalšími etapami dle ROV 73174.

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ**” – podepsána SoD. Výluka kolejí č. 261, 262, 262a, 264 a 266 v ŽST Plzeň hl. n. pokračuje až do roku 2025. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo 20. května.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**” – probíhá příjem nabídek a přicházejí první dotazy od uchazečů.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy**” – probíhá příjem nabídek a přicházejí první dotazy od uchazečů.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 75,559, 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá**” – investiční akce pokračuje z června do 20. září. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo 17. května.

Stavba „**Zajištění stability svahů naspů v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – podepsána SoD, staveniště předáno zhotoviteli 10. května. Nepřetržitá výluka v úseku Pňovany – Planá o délce 60N dle 93110 B bude v termínu od 23.07. do 20.09. Aktuálně se pro ROV 93110 připravují pomalé jízdy v určených úsecích (především konsolidační PJ) – po jednání s ST a zhotovitelem se předpokládají konsolidační PJ v sedmi úsecích (hodnota PJ 50 km/h, předpoklad zpoždění +10 minut každý vlak). Noční výluky 05./06. a 06./07.07., které byly přesunuty do nového ROV 93122 (na žádost dopravce ČD) budou na základě požadavku zhotovitele zrušeny bez náhrady. Zhotovitel zvolil jinou technologii prací, která nebude vyžadovat vložení mostních provizorií.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 na trati Domažlice – Planá u M. L.**“ – příprava OŘ Plzeň, akce v roce 2024 zrušena, neschválení na GR SŽ. Předpoklad realizace v roce 2025.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – pokračuje nepřetržitá výluka o délce 108N (ukončení 29. listopadu), ve které bude realizováno zřízení přeložky traťové koleje z původního mostu na most nový.

Stavba „**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)**“ – od 27.09. do 06.10. proběhne výluka se ZP+ND v úseku Třeboň – Veselí n/L pro realizaci podrobného geotechnického průzkumu pro přípravu uvedené stavby. Délka výluky je takto nastavena především z důvodu hlubokých IG vrtů, jejichž příprava a realizace trvá dlouhou dobu a je i realizačně velmi náročná. V určených lokalitách, kde dochází opakovaně k poruchám GPK je i několik vrtů hloubky 30 metrů vedle sebe. Kromě hloubkových vrtů se budou standardně provádět kopané sondy a dynamické penetrace.

Stavba „**Soubor staveb: „Implementace ETCS Regional Blatná – Nepomuk“, „Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“ a „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná**“ – probíhá VŘ na zhotovitele. V termínu 16./17.09. proběhne noční výluka určená pro výměnu SW na JOP DOZ ESA 11 v ŽST Blatná a aktivaci systému ETCS regional v úseku Březnice – Blatná – Strakonice a Blatná – Nepomuk. **V rámci společného ROV 95010 se bude řešit i výměna SW pro aktivaci nového přejezdu P1352 v km 24,254.** Přejezd bude aktivován 18. září v etapě B.

Stavba „**Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž**“ – příprava OŘ Plzeň, příprava zadávací dokumentace pro zakázku, samotné práce proběhnou ve výluce od 16.09. do 30.10. pro TSO koleje dle ROV 93121 B.

Stavba „**ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ – probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“ – probíhá příprava zadávací dokumentace pro vypracování zakázky.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – v červenci byl u denních výluk dle ROV 63010 J1 byl upraven rozsah vyloučení a čas (09:05 – 18:50 hod.). U denních výluk dle ROV 63010 A1, B1 došlo k prohození traťových kolejí 11.-17.07. Původně nepřetržité srpnové výluky dle ROV 63010 O, P pro stavbu návštěvnické v ŽST Karlštejn se budou konat nově jako denní výluky dle etap O1, P1. Nepřetržitá výluka dle ROV 65006 F se bude konat v termínu 12.-17.08. v čase 19:00-19:00 hod. V září pokračují nepřetržité výluky SK č. 7 a SK č. 3 v ŽST Karlštejn dle ROV 63010 etapy V+W (do 14.12.). Do 25.09. pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63120 A a 65006 E. Dne 25.09. budou zahájeny nepřetržité výluky v úseku 2. TK Karlštejn – Beroun dle ROV 63120 B (do 14.10.) a výluky ZZ dle ROV 65006 etapy J (do 14.10.), K (do 11.12.). 12.09. budou zahájeny nepřetržité výluky dle ROV 65006 L+Y. U nepřetržité výluky dle ROV 63120 X s opatřením ND (nelze na zastávku Srbsko) byl upraven termín zahájení na 25.09. v 18:00 hod. (do 14.10.). Noční výluky dle ROV 63120 D3+S3 se přesouvají na říjen. ČD požadovalo prověřit úpravu času nočního ZP v ŽST Beroun celá dle ROV 63010 X3 na 0:40-04:10 hod. – konzultováno se zhotovitelem a SSZT a tomuto požadavku nelze vyhovět, je požadován čas 23:40 – 04:10. Výluka dle ROV 63120 P v Berouně (část 2a SK – TV) pokračuje do 11.12.2024.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v červenci byla doplněna denní výluka dle ROV 63007 C1 (02.07.). V srpnu byla doplněna denní výluka dle ROV 63142 D1 (01.-02.08.) a došlo k doplnění nočního ZP s opatřením ND dle ROV 63142 J2 (01./02.08.). V září pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63142 etapy Y (do 29.11.) a X (do 14.12.) a bude zahájena výluka dle ROV 65014 etapa A (od 16.09. do 13.12.).

Stavba „**Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)**“ – na požadavek dopravců a objednavatelů dopravy z roční regionální výlukové porady v Nepřevázce se nepřetržité výluky v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice (4N + 6N vždy po jednotlivých TK) pro geoprůzkumy - hloubkové IG vrty - přesouvají z roku 2025 do července 2024 (ROV 63235 A, B). Návrh VNJR v souběhu s Beroun – Karlštejn byl projednán s dopravci. S ohledem na ostatní plánované výluky byl definitivně odsouhlasen termín 22.-31.07. (post. po jednotlivých TK), výluky budou využity i pro údržbové práce OR.

Stavba „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta nadjezd**“ – VŘ na zhotovitele probíhá, 20.05. odeslány podklady na O7 GŘ pro vydání rozhodnutí.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Beroun – Nižbor**“ – probíhá VŘ na zhotovitele (P+R).

4. Projednání výluk nad RPV – září 2024

Záříjové výluky projednané na květnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23305 A1	Třinec (Trzyniec), zhl. kolejová spojka výh. č. 1-2	09.09.2024-10.09.2024	07:00 - 18:25	oprava GPK ASP	Nad RPV.
301	Z-23305 B1	Třinec (Trzyniec), zhl. kolejová spojka výh. č. 8-10	09.09.2024-10.09.2024	07:00 - 20:25	oprava GPK ASP	Nad RPV.
301	Z-23332 E	Louky nad Olší – Odb Karviná-Darkov, 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. od náv. OCL po Vk1	20.09.2024-14.12.2024	07:10 - 24:00	odstranění důlních škod	Nad RPV. Havarijní stavy.
301	Z-23292 A	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	14.09.2024-15.09.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, odstranění def. vad, svařování, betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-23335 A	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 38, 39, 40, 42, 43, 45	02.09.2024-09.09.2024	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov SP2 – montáž nových bran TV, převěšení, demontáž stávajících bran TV	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučeného zařízení, navýšení časového rozsahu (v RPV 3 hod. 2. TK). ZP+ND.
301	Z-23300 C	Ostrava-Kunčice, 33. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 31. Ostrava-Kunčice, zhl. od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 75	02.09.2024-04.09.2024	07:00 - 18:00	výměna pražců ve staniční koleji č. 33	Nad RPV.
305	Z-23296 F	Ostrava levé nádraží, záhl. od nám. výh. č. 482 po nám. výh. č. 483	02.09.2024-03.09.2024	07:00 - 16:00	výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS ve výh. č. 482	Nad RPV.
305	23285 C	Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 1. + TV, Odb Jezernice B, 1. + TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1. + TV	12.09.2024-20.09.2024	07:00 - 17:00	BC LiDr – úprava TV, betonáž základů, nájezd mechanizace a snesení kolejí	Nad RPV. VNJŘ.

305	Z-23313 F1	Prosenice – Přerov, 2. + TV	10.09.2024	08:00 - 16:00	CPS – oprava protidotykové zábrany na mostě v km 184,533 SEE OLC – údržba TV	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23313 E1	Přerov – Prosenice, 1. + TV	09.09.2024	08:00 - 16:00	CPS – Oprava protidotykové zábrany na mostě v km 184,533 SEE OLC – údržba TV	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23295 A	Vratimov, výh.: 13	19.09.2024-N-20.09.2024	08:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 13	Nad RPV. ND. Nelze křížovat Os vlaky.
304	Z-23318 A	Kunovice-Loučka, záhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka – Osíčko, traťová bez TV, Osíčko, záhl. a zhl. směr Kunovice-Loučka	02.09.2024-N-06.09.2024	07:05-N-17:00	oprava def. vad, odstranění zdeformovaných svárů, posun kolejnic, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava výhybky č. 1 v ŽST Osíčko, oprava GPK a úprava průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23318 B	Kunovice-Loučka, 1. bez TV, úsek koleje od náv. L1 po náv. S1	04.09.2024-N-06.09.2024	07:05-N-17:00	oprava staniční koleje č. 1 odstranění defektoskopických vad, výměna kompletů a pryžových podložek, čištění zbahnělého ŠL, oprava GPK	Nad RPV.
304	Z-23216 A	Rožnov pod Radhoštěm, celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm – Střítež nad Bečvou, traťová bez TV, Střítež nad Bečvou, celá bez TV, Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťová bez TV	09.09.2024-N-30.09.2024	07:30-N-17:00	Oprava TK, pročištění KL, podbíjení koleje ASP, odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování kolejnic. Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162(P7426), včetně uzavírky přejezdu. Oprava propustků v km 4,458; v km 11,129; v km 11,310	Změna od RPV. V RPV 07.09. - 02.12.2024 87N, úprava rozsahu prací, zkrácení na 22N. ZP+ND.

304	Z-23216 B	Rožnov pod Radhoštěm – Stráž nad Bečvou , zab. zař.: přejezdové v km 12,162 (P7426)	09.09.2024-N-11.10.2024	07:30-N-17:00	kompletní rekonstrukce zabezpečovacího zařízení PZS v km 12,162 (P7426) se závory s vazbou na světelné silniční signalizační zařízení, včetně uzavírky přejezdu, jízda na OP, PJ 10 km/hod	Změna od RPV. Etapizace pol. č. 8 RPV, původně v RPV souběhu s CPS v termínu 07.09.-02.12.2024 87N.
308	Z-23326 A	Vsetín , 2., 2a bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Valašská Polanka od od námezdníku výh. č. 12 po začátek výh. č. 7. vlečka Lesy a statky T.B.	03.09.2024	07:30 - 18:50	rekonstrukce ŽST Vsetín, bourání provizorních základů TV	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23326 B (VR 304).
308	Z-23327 E	Jablůnka – Valašské Meziříčí , 2. + TV	14.09.2024-N-17.09.2024	07:20-N-16:50	oprava TK, oprava přejezdu v km 33,243 (P8055) s částečnou uzavírkou přejezdu, výměna pražců	Změna od RPV. V RPV 30.04.-28.07.2024 90N, přesun termínu, využití 4N. VNJŘ.
308	Z-23327 F	Valašské Meziříčí – Jablůnka , 1. + TV	18.09.2024-N-19.09.2024	07:45-N-16:50	oprava TK, oprava přejezdu v km 33,243 (P8055) s částečnou uzavírkou přejezdu, výměna pražců	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-23342 A	Grygov – Olomouc hlavní nádraží , 2. bez TV, Olomouc hlavní nádraží – Grygov , 1. bez TV	08.09.2024	00:05 - 04:10	SSV Holice – Vložení nosné konstrukce	Změna od RPV. V RPV 11./12.09.2024, přesun na 07./08.09.2024 z důvodu nevhodného souběhu na VR 309. ZP.
309	Z-23314 A	Zábřeh na Moravě , 3., 5., 5a, 5b, 9a, 9b, 11., 11a, 13. jen TV, 7. ,7a, 9. + TV, výh.: 29 - od hrotu jazyka po námezdník, zhl. směr Lukavice na Moravě – od námezdníku výh. 16 po námezdník výh. 13	09.09.2024-N-12.09.2024	07:25-N-15:00	strojní čištění a úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
309	Z-53137 D	Třebovice v Čechách , zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části staniční koleje číslo 2 od IS v km 6,639 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po návěstidla S2	20.09.2024-N-21.09.2024	07:00-N-18:00	výměna kol. lože, pražců a výh. součástí výh. 5 ŽST Třebovice	Nad RPV.

310	Z-23308 A	Brantice – Milotice nad Opavou, traťová bez TV, Brantice, celá bez TV	21.09.2024-N-26.11.2024	07:00-N- 16:00	sanace mostů a propustků v úseku Milotice nad Opavou – Brantice v km 74,100 – 79,330; pročištění a úprava kol. lože; výměna kol. roštu, úprava GPK pomocí ASP, zřízení BK, pročištění odvodňovacího příkopu	Změna od RPV. V RPV 01.-22.03.2024 22N, přesun termínu, navýšení rozsahu prací. ZP+ND.
310	Z-23308 B	Milotice nad Opavou – Bruntál, traťová bez TV, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 72,988 (P7566), v km 72,505 (P7565). Milotice nad Opavou, celá bez TV	21.09.2024-N-10.10.2024	07:30-N- 15:00	komplexní rekonstrukce přejezdů v km 72,988 (P7566) a v km 0,301 (P7698) pro silniční provoz bude vybudováno náhradní silniční propojení	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23308 A.
310	Z-23308 C	Milotice nad Opavou, zab. zař.: PZZ v km 0,301 (P7698)	21.09.2024-N-10.10.2024	07:30-N- 15:00	výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení reléového typu s elektronickými prvky	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23308 A, B.
310	23232 E	Moravský Beroun – Domašov nad Bystřicí, traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí, celá bez TV	16.09.2024-N-20.09.2024	08:00-N- 16:00	rozšíření tělesa železničního spodku v km 30,800 – 30,900 a 31,150 – 31,200. Dovoz materiálu a úprava do profilu tělesa	Nad RPV. ZP+ND.

311	Z-23306 C	<p>Lipová Lázně, celá bez TV, Lipová Lázně – Horní Lipová, traťová bez TV, Horní Lipová, celá bez TV, Horní Lipová – Ostružná, traťová bez TV, Ostružná, celá bez TV, Ostružná – Branná, traťová bez TV, Branná, celá bez TV, Branná – Jindřichov na Moravě, traťová bez TV, Jindřichov na Moravě, celá bez TV, Jindřichov na Moravě – Hanušovice, zab. zař.: PZS v km 4,806 (P4271); PZS v km 3,340 (P4268); PZS v km 2,411 (P4266). Jindřichov na Moravě – Hanušovice, zab. zař.: traťové. Jindřichov na Moravě – Hanušovice, traťová bez TV, Hanušovice, ost. zař.: Výměna SW</p>	23.09.2024-N-29.09.2024	07:00-N-18:00	<p>ST OLC: odstraňování závad na železničním svršku a ÚPP SSZT OLC: investice – výstavba PZS v km 4,446 (P4270) v úseku Hanušovice – Jindřichov na Moravě</p>	<p>Změna od RPV. V RPV Jindřichov na Moravě – Hanušovice TK, PZS v km 4,446 (P4270) 7N, navýšení rozsahu vyloučení. ZP+ND. Souběh s ROV 23264 A.</p>
311	Z-23306 D	<p>Jindřichov na Moravě – Hanušovice, zab. zař.: PZS v km 4,446 (P4270)</p>	23.09.2024-N-01.10.2024	07:00-N-18:00	<p>aktivace PZS v km 4,446 (P4270)</p>	<p>Změna od RPV. V RPV 23.-29.09.2024 7N, navýšení na 9N.</p>
311	Z-25026 B	<p>Zábřeh na Moravě – Postřelmov, zab. zař.: PZS v km 4,355 (P6654); PZS v km 4,569 (P6655)</p>	30.09.2024-N-09.10.2024	08:30-N-19:00	<p>doplnění závor a oprava vozovky přejezdů v km 4,355 (P6654) a v km 4,569 (P6655)</p>	<p>Změna od RPV. Etapizace, v RPV 30.09.- 03.10.2024 4N, navýšení na 10N.</p>

312	Z-23306 A	<p>Lipová Lázně – Vápenná, část traťové koleje bez TV, od km 4,000 do km 9,336</p> <p>Vápenná, celá bez TV,</p> <p>Vápenná – Žulová, traťová bez TV,</p> <p>Žulová, celá bez TV,</p> <p>Žulová – Velká Kraš, t raťová bez TV,</p> <p>Žulová – Velká Kraš, zab. zař.: traťové.</p> <p>Žulová – Velká Kraš, zab. zař.: PZS v km 17,357 (P4359).</p> <p>Velká Kraš, celá bez TV,</p> <p>Velká Kraš – Javorník ve Slezsku, traťová bez TV,</p> <p>Velká Kraš – Javorník ve Slezsku, zab. zař.: traťové.</p> <p>Velká Kraš – Javorník ve Slezsku, traťová bez TV, zab. zař.: PZS v km 25,603 (P4374).</p> <p>Javorník ve Slezsku, celá bez TV</p>	09.09.2024-N-18.09.2024	07:00-N-18:00	<p>ST OLC: výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku.</p> <p>SSZT OLC: Investice – Výstavba PZS v km 17,357 (P4359) v km 17,357; Výstavba PZS v km 25,603 (P4374)</p>	<p>Změna od RPV. V RPV 09.-16.09.2024 8N, navýšení na 10N. ZP+ND.</p>
312	Z-23306 B	<p>Lipová Lázně, záhl. TK směr Vápenná.</p> <p>Lipová Lázně – Vápenná, část traťové koleje bez TV, od km 0,548 do km 4,000</p>	09.09.2024-N-13.09.2024	07:00-N-12:00	<p>výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku</p>	<p>Změna od RPV. Etapizace V-003926/22 část TK Lipová Lázně – Vápenná, navýšení o Lipová Lázně záhlaví TK. ZP+ND. Souběh s ROV 23306 A.</p>
312	Z-23306 B1	<p>Lipová Lázně, záhl. TK směr Vápenná.</p> <p>Lipová Lázně – Vápenná, část traťové koleje bez TV, od km 0,548 do km 4,000</p>	14.09.2024-N-18.09.2024	12:00-N-18:00	<p>výměna pražců a kolejnic, úprava a zřízení BK, ÚPP, GPK a odstraňování závad žel. svršku</p>	<p>Změna od RPV. Etapizace V-003926/22 část TK Lipová Lázně – Vápenná, navýšení o Lipová Lázně záhlaví TK, navýšení o 2N. ZP+ND. Souběh s ROV 23306 A.</p>

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	Z-33174 A	Hodonín – Mutěnice, traťová bez TV	17.09.2024-19.09.2024	07:00 - 15:00	oprava přejezdu v km 29,479	Nad RPV. ZP.
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji	07.09.2024-09.09.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 B	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 2. traťové koleje	07.09.2024-09.09.2024	07:50 - 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV.
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot, 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	07.09.2024-09.09.2024	07:50 - 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	Nad RPV. ZP+ND.
320	Z-33163 B	Břeclav přednádraží, zhl. jižní 420a. staniční koleje, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 424 po hroty jazyků výhybky č. 425. Břeclav přednádraží, 420a bez TV, 204b, 418., 420a, 420b, 420c jen TV	20.09.2024-22.09.2024	07:30 - 15:30	výměna výhybky č. 425 demonťáž do součástí, odtěžení šterku, doplnění kolejového lože, zřízení kolejového roštu, vložení nové výhybky, svařování kolejnic do bezstykové koleje, úprava geometrické polohy koleje, výměna kolejnic	Nad RPV. NVÚ.
320	Z-33176 C	Zaječí, lichá jen TV, výh.: 20	26.09.2024-27.09.2024	08:00 - 14:40	výměna betonových, výhybkových pražců, čištění blátivých míst pod srdcovkou v. č. 20	Nad RPV. NVÚ.
320	Z-33176 B	Zaječí, sudá jen TV, výh.: 5	28.09.2024-29.09.2024	08:00 - 14:40	výměna betonových výhybkových pražců, čištění blátivých míst pod srdcovkou v. č. 5	Nad RPV. NVÚ.
320	Z-33176 A	Vranovice, sudá jen TV, výh.: 3	21.09.2024-22.09.2024	08:00 - 14:40	výměna betonových výhybkových pražců, čištění blátivých míst pod srdcovkou v. č. 3	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

320	33156 A	Vranovice , zhl. 1. staniční koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 20 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 17 a č. 20. Vranovice , 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L1 Vranovice , lichá jen TV	23.09.2024-24.09.2024	08:40 - 14:40	výměna betonových pražců ve výhybce č. 20, podbíjení ručně	Nad RPV. NVÚ.
320	33033 A	Brno-Horní Heršpice , 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky číslo 604 Brno-Horní Heršpice , 2a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 606 po návěstidlo Se610 Brno-Horní Heršpice , 604. bez TV, její část od návěstidla S604 po hroty jazyků výhybky číslo 609 Brno-Horní Heršpice , 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky číslo 608 Brno-Horní Heršpice , 606a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. Brno-Horní Heršpice , zhl. kolejí číslo 604, 606 směr Modřice. Brno-Horní Heršpice , 1., 1a, 2., 2a, 606., 606a jen TV, Brno-Horní Heršpice , 96. jen TV, její část od ÚD číslo 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice , 98. jen TV, její část od ÚD číslo 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví	03.09.2024-11.09.2024	23:30 - 04:10	rekonstrukční práce nadjezdu D1	Změna od RPV. Na žádost CPS přesun výluky z října 2024. CPS (cizí právní subjekt). ZP+LNT+ND. Dálnice D1.
322	Z-35016 A	Krahulov , zab. zař.: kolejové úseky	16.09.2024-27.09.2024	08:30 - 13:00	oprava kolejových obvodů RT43 – náhrada kolejových relé DSŠ12 za kolejové přijímače EFCP	Nad RPV.

322	Z-35016 B	Krahulov – Okříšky , zab. zař.: PZZ v km 56,935 (P3869)	16.09.2024-27.09.2024	08:30 - 13:00	oprava kolejových obvodů RT43 – náhrada kolejových relé DSŠ12 za kolejové přijímače EFCP	Nad RPV.
324	Z-33184 G	Brno-Maloměřice stavení 3 - Brno-Královo Pole , 1.,2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Brno-Královo Pole – Brno-Maloměřice. Brno-Královo Pole , záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, jeho část od návěstidel 1L, 2L po snímač počítače náprav PB-3/5 v km 8,360 a po námezníky výhybek č. 6, 8, 9, 10. Brno-Královo Pole , 2., 6., 8., 10. + TV, Brno-Královo Pole , 91. bez TV, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č. 22 Brno-Královo Pole – Kuřim , 2. + TV	23.09.2024-29.09.2024	08:40 - 16:40	pažení mostů km 10,504; km 11,547; km 12,887; km 13,411 a propustků km 15,487; km 17,837; vložení nových výhybek č. 23 a 25, práce na trakčním vedení, modernizační práce v úseku Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole	Změna od RPV. Přesun ze 14.11.-18.11. a prodloužení výluky o 2 dny z důvodu velkého objemu prací. ZP+ND. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce.
324	Z-35022 C	Říkonín – Křižanov , sděl. zař. částečně. rádiový systém GSM-R Vlkov u Tišnova , sděl. zař. částečně. rádiový systém GSM-R	24.09.2024-26.09.2024	06:00 - 22:00	přepojení sdělovacích okruhů pro dokončení modernizační práce	Nad RPV. Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova – Křižanov.
502	Z-33171 C	Leština u Světlé , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé , 3. bez TV, od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé , výh.: 5., Leština u Světlé , 1b, 1c bez TV, Leština u Světlé , 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo S1a Leština u Světlé , lichá jen TV, její část od ÚO 401 po ÚO 411	11.09.2024-12.09.2024	07:50 - 15:10	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	Nad RPV. NVÚ.

502	Z-33171 D	Leština u Světlé – Vlkaneč , 2. + TV, Leština u Světlé , záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 20 (od izolovaného styku před výhybkou č. 20) po návěstidlo 2S.	14.09.2024-15.09.2024	04:00 - 16:20	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	Nad RPV.
502	Z-33171 B	Leština u Světlé , 2a bez TV, její část od od návěstidla S2a po návěstidlo Se4 Leština u Světlé , 2b, 2c bez TV, Leština u Světlé , výh.: 6., Leština u Světlé , 2. bez TV, její část od od námezničku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Leština u Světlé , 4. bez TV, j ejí část od od námezničku výhybky č. 6 po návěstidlo Sc4 Leština u Světlé , sudá jen TV, j ejí část od ÚO 402 po ÚO 412	16.09.2024-17.09.2024	07:50 - 15:10	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	Nad RPV. NVÚ.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53130 A	Pardubice hlavní nádraží , 12., 14., 16. bez TV, 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po námezničku výhybky číslo 62 Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice – Rosice nad Labem, jeho část od námezničku výhybek 62, 66 po návěstidlo 2RS. Pardubice hlavní nádraží , 12., 14., 16. jen TV	09.09.2024-15.09.2024	07:30 - 17:00	modernizace Pardubice – 3. podbití, stezky, broušení	Nad RPV.

501	Z-53130 B	Pardubice hlavní nádraží, 10. bez TV, 10. SK, její část od návestidla Sc10 po návestidlo L10 Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, včetně části koleje číslo 10 od návestidla L10 po návestidlo Se63	10.09.2024	01:30 - 03:30	podbití spojek výh. 55/62 a 68b/76.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53130 A.
501	Z-53130 C	Pardubice centrum, 12a, 28. bez TV, Pardubice centrum, výh.: 1, Pardubice hlavní nádraží, 12b bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 36 po hroty jazyků výhybky číslo 39. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně části koleje číslo 12 od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po návestidlo Sc12. Pardubice hlavní nádraží, 12a, 12b jen TV	16.09.2024-19.09.2024	07:00 - 17:00	3. podbití, broušení, stezky, dokončovací práce	Nad RPV. VNJR+ND.
501	Z-53136 A	Řečany nad Labem, 5a, 5., 7., 9. bez TV, 5. SK její část od návestidla L5 po námezník výhybky číslo 10a, 7. SK její část od návestidla L7 po námezník výhybky číslo 11, 9. SK její část od návestidla L9 po námezník výhybky číslo 12 Řečany nad Labem, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 10b po námezníky výhybek číslo 10a, 11, 12. Řečany nad Labem, 5., 5a, 5b, 7., 9. jen TV	14.09.2024	08:00 - 14:00	regulace a údržba TV	Nad RPV. NVÚ.
501	63113 U4	Kolín, 103., 103a, 105., 105a, 107., 109. jen TV, napětově od ÚD 54 po ÚD 68	24.09.2024-27.09.2024	21:00 - 04:30	přesun vrtné soupravy	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63113 F, G, I, N.
501	63226 L1	Úvaly – Český Brod, 1. + TV, napětově od ÚO 401 v km 385,945 v dopravně Úvaly po ÚO 411 v km 377,930 v dopravně Český Brod	21.09.2024-23.09.2024	08:00 - 16:00	oprava nadjezdu v km 381,600	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJR+ND.

501	63226 M1	Český Brod – Úvaly , 0. + TV, napětově od ÚO 410 v km 377,980 v dopravně Český Brod po ÚO 400 v km 386,000 v dopravně Úvaly	28.09.2024-30.09.2024	08:00 - 16:00	oprava nadjezdu v km 381,600	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
505	Z-53076 A	Choceň – Újezd u Chocně , traťová + TV, Újezd u Chocně , celá + TV, Újezd u Chocně – Čermná nad Orlicí , traťová + TV, Čermná nad Orlicí , celá + TV, Čermná nad Orlicí – Borohrádek , traťová + TV, Borohrádek , celá + TV, Borohrádek – Týniště nad Orlicí , traťová + TV, Týniště nad Orlicí , záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po začátek výhybky č. 6. Týniště nad Orlicí , výh.: č. 6, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 9	23.09.2024-24.09.2024	09:00 - 19:00	Cyklická výměna jazyků výhybek č. 24 a 26 v dopravně Borohrádek; cyklická výměna jazyků výhybky č. 6 v dopravně Týniště nad Orlicí; oprava přejezdů P4878 v km 19,132 a P4879 v km 19,845 v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí – mimo trasu ND.	Změna od RPV. Původně duben 2024. ZP+ND.
505	Z-53116 A	Pardubice-Rosice nad Labem , 2a, 4. bez TV, 2a SK její část od návěstidla Se8 po námezník výhybky číslo 8 Pardubice-Rosice nad Labem , zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n. včetně části staniční koleje číslo 2 od námezníku výhybky číslo 8 po námezník výhybky číslo 9 a návěstidlo S2	14.09.2024-16.09.2024	07:45 - 04:00	ASP, stezky, broušení, ŠL	Změna od RPV. Úprava vyloučení. V souběhu s výlukou 53116 A, J.
505	Z-53116 E	Pardubice hlavní nádraží – Pardubice-Rosice nad Labem , 2. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2RS po návěstidlo Se8	14.09.2024-16.09.2024	07:45 - 04:00	Pardubice-Rosice – Stéblová 3. podbití, dokončovací práce	Změna od RPV. Úprava vyloučení. V souběhu s výlukou 53116 A, J.

509	Z-53148 A	Teplice nad Metují – Teplice nad Metují město , traťová bez TV, Teplice nad Metují město , celá bez TV, Teplice nad Metují město – Adršpach , traťová bez TV	30.09.2024-14.10.2024	08:30 - 16:30	opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ; SVK; SVP; přestavba propustku v km 29,793	Změna od RPV. Změna termínu (původně 23.09.-07.10.). ZP+ND.
509	Z-53148 B	Adršpach , celá bez TV, Adršpach – Janovice u Trutnova , traťová bez TV, Janovice u Trutnova , celá bez TV, Janovice u Trutnova – Radvanice , traťová bez TV, Radvanice , celá bez TV, Radvanice – Chvaleč , traťová bez TV, Chvaleč , celá bez TV, Chvaleč – Trutnov střed , traťová bez TV	30.09.2024-04.10.2024	08:30 - 16:30	výměna pražců v km 3,500 - 8,100, SVK v km 5,400 - 5,600; 7,800 - 8,100	Změna od RPV. Posun termínu (původně 18.-22.09.) a rozšíření vyloučení. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53148 A.
511	Z-53114 C	Hněvčeves – Hořice v Podkrkonoší , traťová bez TV, Hněvčeves , záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší , záhl. směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1	09.09.2024-03.10.2024	08:00 - 18:00	opravné práce v km 27,690 - 28,830 - SVK, SVP, SČ, ASP, úprava BK, oprava odvodnění; oprava přejezdů P5397; P5398; P5399; oprava propustků v km 22,201 a 23,052	Nad RPV. ZP+ND.
513	Z-53149 A	Rychnov nad Kněžnou zastávka – Solnice , část traťové koleje bez TV, od km 9,700 po náv. L v dopravně Solnice Solnice , celá bez TV	02.09.2024-19.09.2024	07:00 - 18:00	zřízení definitivní přeložky koleje v úseku Solnice – Rychnov nad Kněžnou; rekonstrukce žel. přejezdu v km 14,654 (P4117)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
516	Z-33178 A	Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice, traťová bez TV	02.09.2024-14.12.2024	07:00 - 14:00	výměna kolejového roštu v km 20,467 - 25,200, čištění a doplnění kolejového lože, zřízení BK, reprofilace příkopů + osazení J žlaby, úprava GPK, výměna výstroje trati, rekonstrukce přejezdů v km 21,705 (P5859), v 22,883 (P5860), v km 22,944 (P5861)	Změna od RPV. Navýšení. ZP+ND.
516	Z-33178 B	Ledeč nad Sázavou, 3., 3a bez TV, Ledeč nad Sázavou, záhl. a zhl. směr Vlastějovice, jeho část od námeztníku výhybky č. 8 po návěstidlo S	02.09.2024-14.12.2024	07:00 - 14:00	výměna kolejového roštu v km 20,467 - 25,200, čištění a doplnění kolejového lože, zřízení BK, reprofilace příkopů + osazení J žlaby, úprava GPK, výměna výstroje trati, rekonstrukce přejezdů v km 21,705 (P5859), v 22,883 (P5860), v km 22,944 (P5861)	Změna od RPV. Navýšení.
516	Z-63223 A	Vlastějovice – Zruč nad Sázavou, traťová bez TV, Vlastějovice, celá bez TV	02.09.2024-13.12.2024	07:00 - 14:00	oprava mostu v km 19,608; výměna a zesílení prvků OK, protikorozi nátěr, sanace spodní stavby mostu, vyjmutí a vložení kolejového roštu, výměna mostnic, doplnění upevňovaadel, úprava GPK	Změna od RPV. Původně v termínu 02.10.-N-07.12.2024. ZP+ND.
519	Z-63211 C	Praha-Uhřetěves, 103. bez TV, zhl. směr Praha Hostivař od náv. L103 po IS mezi výhybkami 31 a 32	11.09.2024-13.09.2024	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic a LISů včetně zavaření	Nad RPV.
524	63189 B2	Mstětice, 2. + TV, Mstětice, 4 + TV, kolejově její část od námeztníku výh. č. 7 po námeztník výh. č. 14 Mstětice, zhl. směr Odb. Záluží od námeztníku výh. č. 5 a 7 po námeztník výh. č. 4	01.09.2024, 07.09.2024-08.09.2024	08:00 - 18:00	zkrácení sys. TV 2.1, úprava TV	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A.

526	63009 G1	Praha-Bubny , 16. bez TV, od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny , záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po PB19 (u námeztníku výh. č. 3), PB 18 (u námeztníku výh. č. 5) a po S16. Praha-Bubny , záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č 115 a 119) po náv. Se10 a po náv. 1S a 2S. Praha-Bubny , celá jen TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice , 1., 2. + TV, Praha-Holešovice , záhl. ve směru Praha-Bubny od náv. 2BL a 1BL po náv. Se17 a Se18	03.09.2024-06.09.2024	23:20 - 04:40	demontáž TB	Nad RPV. ZP.
526	63116 I2	Praha Masarykovo nádraží , 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítacího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3	01.09.2024-02.09.2024	23:40 - 04:00	stavba TB	Nad RPV.
526	63116 O2	Praha Masarykovo nádraží , 101., 103., 309., 311., 313., 315., 1., 2. jen TV, od ÚO 431 (km 408,960) a od vloženého děliče P2 (km 409,287) po zakotvení TV cca nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2	01.09.2024-02.09.2024	23:40 - 04:00	stavba TB	Nad RPV. NVÚ.
526	63116 S2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 102. jen TV, Praha Masarykovo nádraží , 3. jen TV	01.09.2024-02.09.2024	23:40 - 04:00	stavba TB	Nad RPV. NVÚ.
526	63116 O2	Praha Masarykovo nádraží , 101., 103., 309., 311., 313., 315., 1., 2. jen TV, od ÚO 431 (km 408,960) a od vloženého děliče P2 (km 409,287) po zakotvení TV cca nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2	02.09.2024-03.09.2024	23:40 - 04:00	vložení děliče P5	Nad RPV. NVÚ.

526	63116 I2	Praha Masarykovo nádraží, 1., 2., 3. bez TV, kolejově od náv. Sc1, Sc2 a Sc3 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo nádraží, zhl. směr obvod Hrabovka od náv. Lc102, od Se6 a od počítacího bodu PB17 po náv. Sc1, Sc2, Sc3	13.09.2024-20.09.2024	23:40 - 04:00	skládka výhybek	Nad RPV.
526	63116 M2	Praha Masarykovo nádraží, 1., 2. jen TV, od vloženého děliče P3 v km 409,489 (u námezníku výh. č. 20) a P5 v km 409,555 (mezi výh. č. 19 a 28) po zakotvení TV nad zarážedly kusých kolejí 1 a 2	13.09.2024-20.09.2024	23:40 - 04:00	skládka výhybek	Nad RPV. NVÚ.
526	63116 S2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. jen TV, Praha Masarykovo nádraží, 3. jen TV	13.09.2024-20.09.2024	23:40 - 04:00	skládka výhybek	Nad RPV. NVÚ.
526	63116 E2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Se103 po náv. Se106, Sc94, Se107 po hroty výh. č. 111 a po náv. Sc102	01.09.2024-02.09.2024	23:40 - 04:00	stavba TB	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou C.
526	63116 E2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Se103 po náv. Se106, Sc94, Se107 po hroty výh. č. 111 a po náv. Sc102	09.09.2024-20.09.2024	23:40 - 04:00	sypání, skládka výhybek	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou C.
705	Z-93114 B	Třeboň – Veselí nad Lužnicí, traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí, celá bez TV	27.09.2024-06.10.2024	08:30 - 13:30	podrobný geotechnický průzkum pražcového podloží. Údržbové práce OŘ.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63120 B3	Karlštejn – Beroun , 2. bez TV, včetně výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom Karlštejn , záhl. od Se8 po náv. 2S. Beroun , 2a bez TV, kolejově od náv. 2L po náv. Se4, původně SK 2b Beroun , zhl. směr Odb. Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	01.09.2024-20.09.2024, 21.09.2024-25.09.2024	23:30 - 04:40	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 A.
521	Z-63120 B3	Karlštejn – Beroun , 2. bez TV, včetně výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom Karlštejn , záhl. od Se8 po náv. 2S. Beroun , 2a bez TV, kolejově od náv. 2L po náv. Se4, původně SK 2b Beroun , zhl. směr Odb. Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	20.09.2024-21.09.2024	23:30 - 04:40	návoz a odvoz materiálu	Změna od RPV. V RPV pouze výluka TK bez výluky napětí TV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 A.
521	63010 X3	Beroun , celá bez TV	11.09.2024-12.09.2024	23:40 - 04:10	výměna software	Nad RPV. ZP+ND.
521	Z-65006 X3	Beroun , zab. zař.: SSZ. výměna software v dopravně Beroun	11.09.2024-12.09.2024	23:40 - 04:10	výměna software	Nad RPV.
521	Z-65006 L	Beroun , zab. zař.: SSZ. úvazek SZZ Beroun	12.09.2024-14.10.2024	04:10 - 18:00	úvazek TZZ	Nad RPV.
521	Z-65006 Y	Karlštejn – Beroun , zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji.	12.09.2024-14.12.2024	04:10 - 24:00	ETCS	Nad RPV.
521	Z-65006 I	Beroun – Karlštejn , zab. zař.: PZZ v km 33,038 (P277)	24.09.2024-26.09.2024	08:00 - 18:00	aktivace PZS P277 (30,038)	Nad RPV.

521	Z-63120 B	Karlštejn – Beroun , 2. bez TV, včetně výh. č. 1 a 4 na Odb. Lom Karlštejn , záhl. od Se8 po náv. 2S. Beroun , 2a bez TV, kolejově od náv. 2L po náv. Se4, původně SK 2b Beroun , zhl. směr Odb. Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Karlštejn – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	25.09.2024-14.10.2024	18:00 - 18:00	vložení výh. č. 1 nad Odb Lom, stavba TZ, aktivace ZZ	Změna od RPV. V RPV výluka 2. TK + TV ve dnech 30.10. - 17.11.2024, navýšení o 1 den. VNJR.
521	Z-63120 X	Srbsko , ostatní zařízení dopravní cesty nástupiště u 1. traťové koleje v zastávce Srbsko	25.09.2024-14.10.2024	18:00 - 18:00	rekonstrukce nástupiště u 1. TK	Nad RPV. ND.
521	Z-65006 J	Karlštejn – Beroun , zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. po Odb. Lom	25.09.2024-14.10.2024	18:00 - 18:00	aktivace TZZ	Nad RPV.
521	Z-65006 K	Karlštejn – Beroun , zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. od Odb. Lom	25.09.2024-11.12.2024	18:00 - 18:00	aktivace TZZ	Nad RPV.
521	Z-63120 A3	Beroun – Karlštejn , 1. bez TV, včetně výh. č. 2 a 3 na Odb. Lom Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L, původně SK 1b Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb. Lom od náv. 1S po PB 28 (mezi výh. č. 17 a 14). Beroun – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	25.09.2024-01.10.2024	23:30 - 04:40	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63120 B.
521	Z-63120 R1	Beroun , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (km 37,460) po ÚO 412 (km 39,256)	26.09.2024	08:00 - 18:00	vložení izolátoru	Nad RPV.
521	Z-63120 P	Beroun , napětově od ÚO 402 (km 37,460) po vloženou izolaci v úrovni ÚD 1 (km 37,600) v dopravně Beroun	26.09.2024-11.12.2024	18:00 - 8:00	práce pod TV	Nad RPV.

707	Z-93121 A	Černý Kříž, záhl. a zhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž, 2., 3. bez TV, Černý Kříž – Nové Údolí, traťová bez TV, Nové Údolí, celá bez TV	16.09.2024-30.10.2024	08:30 - 19:00	TSO koleje v km 62,112- 65,262; 65,895-67,652 a 68,029-69,352; oprava výhybek č. 6 a 7 v ŽST Č. Kříž a č. 1 a 2 v ŽST Nové Údolí; oprava dotčených žel. přejezdů (6ks) a propustků (7ks), běžná údržba žel. svršku	Změna od RPV. V RPV ve dnech 27.09. - 16.10.2024, navýšení o 25 N, doplněna výluka SK 2 a 3 a zhlaví v dopravně Černý Kříž. ZP+ND.
707	Z-93121 B	Černý Kříž, záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž – Nová Pec, traťová bez TV, Nová Pec, celá bez TV	16.09.2024-30.10.2024	08:30 - 19:00	komplexní oprava koleje v km 71,517-76,215 vč. opravy žel. přejezdů (6ks), oprava mostů v km 82,887 a 83,347 s výměnou ocelových konstrukcí, oprava propustků (28ks), rekonstrukce PZZ P 1649 v km 71,795, běžná údržba železničního svršku	Změna od RPV. V RPV v úseku Černý Kříž – Nová Pec ve dnech 09.09. - 18.10.2024, posun o 7 dní, navýšení o 5 N, výluky v dopravnách Černý Kříž a Nová Pec nad RPV. ZP+ND.

709	Z-93129 A	<p>Nepomuk – Ždírec u Plzně, traťová + TV, Ždírec u Plzně, celá + TV, Ždírec u Plzně – Blovice, traťová + TV, Blovice, celá + TV, Blovice – Nezvěstice, traťová + TV, Nezvěstice, záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 v dopravně Nezvěstice. Nezvěstice, 1., 2., 3., 4., 6a, 6b, 8., 8a, 8b, 8c, 10. bez TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice, záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S v dopravně Nezvěstice. Nezvěstice, celá jen TV, Nezvěstice – Starý Plzenec, traťová + TV, Starý Plzenec, celá + TV, Starý Plzenec – Plzeň-Koterov, traťová + TV</p>	09.09.2024-20.09.2024	07:00 - 13:45	oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů v km 325,043 (P1191), 327,560 (P1192), 328,577 (P1193), BOTV	<p>Změna od RPV. V RPV v měsíci říjnu, posun termínu z důvodu zařazení nové výluky Zdice – Březnice. ZP+ND. PJ 50 km/h v délce 3000 m 7 dní po ukončení výluky.</p>
710	Z-93130 A	<p>Hrádek u Sušice – Kolinec, traťová bez TV, Kolinec, celá bez TV, Kolinec – Nemilkov, traťová bez TV, Nemilkov, celá bez TV, Nemilkov – Běšiny, traťová bez TV, Běšiny, celá bez TV, Běšiny – Klatovy, traťová bez TV, Klatovy, zhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy, 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k Lc3b</p>	23.09.2024-18.10.2024	07:00 - 15:00	výměna kolejnic (1000 m), výměna pražců (2000 m), zřízení BK, oprava GPK, odstranění DVK, oprava přejezdů v km 40,738 (P922), 41,193 (P923), 56,559 (P941); opravné práce na SZZ v dopravně Nemilkov, Běšiny (změna zařízení z 2. kategorie na 3. kategorii)	<p>Změna od RPV. V RPV v úseku Sušice – Kolinec ve dnech 20.09. - 14.10., posun o 3 dny a navýšení o 1 den. V úseku Nemilkov – Klatovy v RP ve dnech 15.09. - 18.10., posun o 4 dny, ostatní úseky nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h v délce 3000 m 7 dní po ukončení výluky.</p>

711	Z-93131 A	Přeštice – Švihov u Klatov , traťová + TV, Švihov u Klatov , celá + TV, Švihov u Klatov – Klatovy , traťová + TV, Klatovy , celá jen TV, záhl. směr Švihov.	03.09.2024-21.09.2024	07:30 - 15:45	výměna kolejnic, čištění KL, výměna pražců ve výhybkách č. 2, 4, 5 v dopravně Švihov, oprava DVK, oprava GPK	Změna od RPV. V RPV ve dnech 12. - 29.08.2024, posun a navýšení o 1 den. ZP+LNT+ND. PJ 50 km/h v délce 2500 m 7 dní po ukončení výluky.
715	Z-63249 A	Zdice , záhl. směr Lochovice. Zdice – Lochovice , traťová bez TV, Lochovice , celá bez TV, Lochovice – Jince , traťová bez TV, Jince , celá bez TV, Jince – Bratkovice , traťová bez TV, Bratkovice , celá bez TV, Bratkovice – Příbram , traťová bez TV	21.09.2024-05.12.2024	08:00 - 16:00	rekonstrukce přejezdových konstrukcí, rekonstrukce propustků, výměna kolejového roštu, výměna kolejnic, svařování, výměna výhybek v ŽST Lochovice a Jince, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť	Nad RPV. ZP+ND.
715	Z-63249 B	Příbram , celá bez TV, Příbram – Milín , traťová bez TV	21.09.2024-04.11.2024	08:00 - 16:00	oprava mostu v km 72,834	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63249 A.
716	Z-95010 A	Březnice – Strakonice , zab. zař.: DOZ. Blatná – Nepomuk , zab. zař.: DOZ. Blatná , zab. zař.: SZZ	16.09.2024-17.09.2024	23:30 - 04:00	výměna SW na JOP DOZ ESA 11 v ŽST Blatná, aktivace systému ETCS regional v úseku Březnice – Blatná – Strakonice a Blatná – Nepomuk (mimo), zrušení JOP Remote v ŽST Blatná	Nad RPV. ZP.
716	Z-95010 B	Blatná – Sedlice , zab. zař.: PZS v km 24,254 (P1352)	18.09.2024	08:00 - 14:00	aktivace nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami na přejezdu v km 24,254 (P1352) na trati Březnice – Strakonice	Nad RPV.
717	Z-93133 A	Domažlice odb.v.401 – Klenčí pod Čerchovem , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej mezi stanicemi Domažlice – Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem , celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice , traťová bez TV	23.09.2024-17.10.2024	08:30 - 16:30	výměna pražců a kolejnic km cca 7,500 - 9,000 (1500 m), oprava GPK, odstranění DVK; osazení samovratů na výh. č. 1, 5 v dopravně Klenčí p. Č.	Změna od RPV. V RPV ve dnech 29.09. - 17.10.2024, navýšení o 6 N. ZP+ND.

717	Z-93133 C	Poběžovice , záhl. a zhl. směr Klenčí pod Čerchovem, od návěstidla L k námezvníku výhybky č. 5 a hrotu výhybky č. 8	23.09.2024-03.10.2024	08:30 - 16:30	výměna pražců ve výhybce č. 5 a 8	Nad RPV. ZP+ND.
717	Z-93133 B	Poběžovice , záhl. a zhl. směr Hostouň a část 1. staniční koleje, od návěstidla L1 a hrotu výhybky č. 14 k návěstidlu S. Poběžovice – Hostouň , traťová bez TV, Hostouň , celá bez TV, Hostouň – Bělá nad Radbuzou , traťová bez TV	23.09.2024-03.10.2024	08:30 - 16:30	výměna pražců ve výhybce č. 15 v dopravně Poběžovice, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, odstranění DVK	Změna od RPV. V úseku Poběžovice – Bělá nad Radbuzou dle RPV, výluka v dopravně Poběžovice nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h v délce 500 m 7 dní po ukončení výluky.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63236 B	Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 229, Nymburk seřadovací nádraží , 25. bez TV, jejich část od námezvníku výhybky č. 229 do km 2,259 Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 232, Nymburk seřadovací nádraží , 24. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 232 do km 2,284 Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 235, Nymburk seřadovací nádraží , 23., 22 bez TV, jejich část od námezvníku výhybky č. 235 do km 2,309	03.09.2024-10.09.2024	07:00 - 17:00	Výměna dřevěných pražců ve výhybkách č. 232, 235, 229, výměna upevňovadel, úprava GPK.	Nad RPV.
502	Z-63236 C	Nymburk seřadovací nádraží , výh.: 236, Nymburk seřadovací nádraží , 26., 27. bez TV, jejich část od námezvníku výhybky č. 236 do km 2,231	11.09.2024-14.09.2024	07:00 - 17:00	výměna dřevěných pražců ve výhybkách č. 236, výměna upevňovadel, úprava GPK	Nad RPV.

502	Z-63209 A	Nymburk předjízdne nádraží, 201. bez TV, od návěstidla Lc 201 po námezník výhybky č. 102 Nymburk předjízdne nádraží, 201. jen TV, Nymburk předjízdne nádraží – Odb Babín, 1. jen TV, od ÚO 421 po ÚO 431	14.09.2024-16.09.2024	08:30 - 18:30	oprava železničního přejezdu v km 321,180 (P3595), odstranění zbahnělého lože, doplnění šterkového lože, úprava GPK, doplnění živičného povrchu	Nad RPV. NVÚ+VNJR.
502	Z-63239 A	Nymburk hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky č. 59a po návěstidlo 2KS	21.09.2024-26.09.2024	08:15 - 19:00	strojní čištění, doplnění šterkového lože, souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava odvodnění, úprava upínací teploty, výměna LIS, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava železničních přejezdů	Nad RPV. Souběh A+B+C+D.
503	Z-63239 D	Kostomlaty nad Labem, 2., 4. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nymburk hlavní nádraží	21.09.2024-30.09.2024	07:00 - 19:00	strojní čištění, doplnění šterkového lože, výměna LIS, sypání výzisků, oprava nástupišť, úprava GPK strojně	Nad RPV. NVÚ. Souběh A+B+C+D.
503	Z-63239 C	Nymburk hlavní nádraží – Kostomlaty nad Labem, 2. + TV	21.09.2024-14.10.2024	08:15 - 17:00	strojní čištění, doplnění šterkového lože, souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava odvodnění, úprava upínací teploty, výměna LIS, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava železničních přejezdů	Změna od RPV. Původní termín 01.09. - 20.09.2024. VNJR. Souběh A+B+C+D
503	Z-63231 C	Dřísy – Stará Boleslav, 1. + TV, Dřísy, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Stará Boleslav	21.09.2024-22.09.2024	08:00 - 17:00	odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, doplnění upevňovadel, svařování, úprava GPK, doplnění šterkového lože	Nad RPV.
503	Z-73276 C	Ústí nad Labem-Střekov, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Velké Březno – část v úseku od námezníku výhybky č. 41 po návěstidlo 1BS (výhybky č. 52ab, 53, část výhybek č. 48, 55)	15.09.2024-16.09.2024	07:00 - 17:00	výměna jazyků, opornic a středových kolejnic, lepení 1x ALIS navaření srdcovek a seřízení hák. závěrů výhybky č. 52ab, svařování	Nad RPV.

503	Z-73276 A	Velké Březno , záhl. směr Ústí nad Labem Střekov – část v úseku mezi návěstidly Se1 a 1L. Velké Březno – Ústí nad Labem-Střekov , 1. + TV	14.09.2024-16.09.2024	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 432,948 a v km 434,211, odstranění porostu	Nad RPV.
503	73200 C1	Děčín hlavní nádraží , 6., 6a jen TV	09.09.2024-29.09.2024	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 3	Nad RPV. NVÚ.
503	73200 E1	Děčín hlavní nádraží , 6a bez TV, její část od návěstidla Sc6a po návěstidlo L6a	20.09.2024-29.09.2024	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 3	Nad RPV.
527	Z-73179 A	Dolní Beřkovice , 2., 4., 6. bez TV, zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6 směr Vraňany – část v úseku po námezník výhybky č. 3 (výhybka č. 7, část výhybky č. 4). kolejové 2., 4., 6. SK po návěstidla L2, L4, Se8	02.09.2024-05.09.2024	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 7, výměna jazyka a opornice výhybky č. 4, výměna kol. vložky, svařování	Nad RPV.
527	Z-63248 J	Kralupy nad Vltavou , záhl. a zhl. směr Libčice nad Vltavou od náv. 2L po námezník výh. č. 101	14.09.2024-16.09.2024	08:00 - 18:00	výměna def. vadného jazyka vč. zavaření Výměna pražců	Nad RPV. VNJR. Souběh J+K.
527	Z-73221 A	Lovosice , zhl. střední staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4 (výhybky č. 8, 9, 11, 16ab včetně části DKS)	23.09.2024-25.09.2024	07:00 - 17:00	rekonstrukce křížení v km 494,905	Nad RPV.
527	Z-73221 C1	Lovosice , 1., 1a, 3., 5., 7., 7a jen TV	23.09.2024-25.09.2024	07:00 - 17:00	práce pod TV	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73221 D	Lovosice , 7., 9. bez TV, mezi návěstidly L7, L9 – S7, S9	23.09.2024-24.09.2024	07:00 - 17:00	následné podbití, úprava GPK, doplnění šterkového lože a další dokončovací práce	Nad RPV.
527	Z-73286 A	Děčín hl.n. nákladové nádraží , 101a bez TV, od návěstidla Se6 směr Povrly Děčín hl.n. nákladové nádraží , zhl. staniční koleje č. 101a směr Povrly (výhybka č. 1) a navazující záhlaví 1. traťové koleje. Děčín hl.n. nákladové nádraží – Povrly , 1. + TV, Povrly , záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Děčín hl. n. - část v úseku po námezník výhybky č. 13 (výhybka č. 13)	30.09.2024-03.10.2024	07:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 526,814, strojní úprava GPK, výměna jazyka a opornice výhybky č. 1, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 13	Nad RPV. VNJR+ND.

537	Z-63229 A	Všetaty , 16b bez TV, od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS Všetaty - Byšice , traťová bez TV, Byšice , celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice , traťová bez TV, Kropáčova Vrutice , celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov , traťová bez TV, Chotětov , celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží , traťová bez TV	16.09.2024-20.09.2024	08:35 - 13:20	odstranění defektoskopických vad, svařování, rekonstrukce přejezdu P2691, oprava vozovky přejezdu P2688, doplnění šterkového lože, úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
537	Z-63242 A	Bakov nad Jizerou – Odb Zálučí , traťová bez TV, Odb Zálučí , celá bez TV, Odb Zálučí – Mnichovo Hradiště , traťová bez TV, Mnichovo Hradiště , celá bez TV, Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště , traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště , celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice , traťová bez TV, Příšovice , záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště	23.09.2024-02.10.2024	08:00 - 15:45	strojní čištění šterkového lože, doplnění šterkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování do BK, úprava odvodnění, výměna LIS, odstranění porostů, úprava GPK strojně, oprava železničních přejezdů	Změna od RPV. Změna termínu konání, původně 16.09. - N - 25.10.2024. ZP+ND.
539	Z-73294 A	Čížkovice , záhl. traťové koleje směr Libochovice – část po návěstidlo Se3. Čížkovice – Chotěšov pod Hazmburkem , traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem , celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem – Libochovice , traťová bez TV	23.09.2024-25.09.2024	07:00 - 19:00	strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 6,174, odstranění porostu	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-73225 C	Česká Kamenice , 2., 3., 5., 7. bez TV, část 2. SK od návěstidla S2 do km 24,970, část 3. SK od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 6 Česká Kamenice , záhl. a zhl. směr Mlýny – část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 6, 7	09.09.2024-10.10.2024	08:00 - 08:00	zřízení nástupiště u 3. SK	Nad RPV.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73297 A	Ústí nad Labem západ, 9a bez TV, v rozsahu od návěstidla Lc9a po námezník výhybky 124	22.09.2024-23.09.2024	08:00 - 18:00	prodloužení užité délky koleje č. 9a v ŽST Ústí n. L. západ	Nad RPV.
504	Z-73291 A	Ústí nad Labem západ, 134., 159. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 134 a 159 v úseku od námezníků výhybek č. 118b, 116a po námezníky výhybek č. 116b, 111a (část výhybek č. 116ab a 114), napětově mezi ÚO 413, ÚO 447 a ÚO 427	08.09.2024-09.09.2024	07:00 - 17:00	výměna jazyků a opornic, křídlové kolejnice výhybky č. 116ab, svařování, čištění šterkového lože, dotahování upevňovadel, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
504	73226 C1	Teplice v Čechách, záhl. směr Řetenice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 19 po návěstidlo Se15	08.09.2024-13.09.2024	08:00 - 16:00	komplexní rekonstrukce, výměna LIS, výměna ŠL, úprava žel. spodku	Nad RPV. V souběhu s etapou „A“.
504	73226 Z	Teplice v Čechách, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody V17-19, 2zbK. Teplice v Čechách – Řetenice, zab. zař.: TZZ 2. TK částečně – kolejový obvod 2T1 TE-RE. Řetenice, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 2zaK, V1	16.09.2024	16:00 - 21:00	obnovení šuntové citlivosti kolejnic	Nad RPV.
504	Z-73281 A	Světec, 6. + TV, kolejově mezi návěstidly S6c – L6, napětově větev "B"	04.09.2024-05.09.2024	06:45 - 14:00	výměna pražců ve výhybce č. 21	Nad RPV. Omezení vlečky ÚU Ledvice větev „B“.
504	73254 I	Světec, 2., 4. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč, její část od návěstidla L po návěstidlo Se2	11.09.2024-17.09.2024	07:00 - 17:00	strojní úprava GPK, zřízení BK, výměna kolejnic	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73257 A	Most nové nádraží příjezd, zhl. střední – část od návěstidel Lc37, Lc38, L31-49 po návěstidla Sc91, Sc92, Sc93, Sc94a, Sc94. Most nové nádraží příjezd, 69., 87., 88., 89., 89a, 90., 90a, 91., 92., 93., 101. jen TV, včetně kolejí č. 96., 97., 98., 99. vlečky Orlen Unipetrol RPA; 69. SK - část od ÚO 431	02.09.2024-05.09.2024	07:30 - 17:30	montáž a úprava směrových lan a izolátorů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

528	Z-65014 A	Kladno-Dubí, zab. zař.: SZZ. prostředky pro vybavování vlakových cest	16.09.2024-13.12.2024	08:00 - 10:00	aktivace PN	Nad RPV.
529	73220 F	Bečov u Mostu – Obrnice, traťová bez TV, Obrnice, záhl. směr Bečov u Mostu, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se3	16.09.2024-27.11.2024	08:00 - 17:00	oprava mostních objektů, výměna kolejnic, defektoskopie, svařování	Změna od RPV. Dle RPV 20.08.-50N-08.10. = posun + navýšení +23. ZP+ND.
531	Z-63246 D	Měcholupy, celá bez TV, Měcholupy – Žatec, traťová bez TV	17.09.2024-20.09.2024	07:30 - 17:00	strojní oprava GPK, defektoskopie, svařování, odstranění porostu, čištění příkopů, výměna upevňovadel	Změna od RPV. Zkrácení výluky na 4N. ZP+ND.
531	Z-75006 A	Louny, zab. zař.: přejezdové v km 10,272 (P1924)	14.09.2024-19.09.2024	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu P1924, zvýšení zabezpečení přejezdu	Nad RPV. Jízdy na „rozkaz Op“.
531	Z-75006 B	Louny – Louny město, zab. zař.: PZS v km 9,656 (P1923). Louny město, zab. zař.: PZS v km 8,953 (P1922)	14.09.2024	08:00 - 16:00	úprava závislostí mezi PZS	Nad RPV. Jízdy na „rozkaz Op“, uzavírka přejezdu.
531	Z-75006 C	Louny, zab. zař.: SZZ celá. Louny – Výh Radonice nad Ohří, zab. zař.: TZZ. Louny – Chlumčany u Loun, zab. zař.: TZZ. Louny – Lenešice, zab. zař.: TZZ. Louny – Louny město, zab. zař.: TZZ.	15.09.2024	00:00 - 04:00	přehrání SW	Nad RPV. ZP+ND.
531	73220 E	Počerady – Obrnice, 2. + TV, Obrnice, 1a, 2., 4., 6., 8., 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, od ÚO 10 po ÚO 402 Obrnice, záhl. směr Počerady, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2	19.09.2024-02.12.2024	08:00 - 17:00	oprava mostních objektů, defektoskopie, svařování, úprava GPK, výměna upevňovadel	Změna od RPV. V RPV 20.08.-75N-02.11 = posun + navýšení vyloučení LNT+ND. Zvýšení přechodnosti na TTZ D4; NTV v ŽST Obrnice po dobu cca 20 dní – etapizace.
531	73220 G	Obrnice, 1a bez TV, její část od čidla T2/5 po námezník výhybky č. 89 Obrnice, 1a jen TV, od ÚO 412, ÚO 421 po ÚO 10 Obrnice, záhl. a zhl. směr Most, jejich část od návěstidla S po námezník výhybky č. 89. Obrnice – Most, traťová + TV	19.09.2024-22.11.2024	08:00 - 17:00	oprava mostních objektů, oprava rozchodu výhybky č. 89, výměna pražců a upevňovadel	Změna od RPV. V RPV 23.08.-47N-08.10 = posun + navýšení vyloučení. ZP+NVÚ+ND. Etapizace TV.

533	Z-73288 C	Chomutov – Kadaň-Prunéřov , 2. + TV, Kadaň-Prunéřov , 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Chomutov a navazující zhlaví 2., 4. SK po návěstidla S2, S4	25.09.2024-03.10.2024	07:30 - 17:00	výměna pražců ve výhybkách č. 2, 3, 4, pročištění ŠL, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel, odstranění porostu, defektoskopie, svařování	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
533	Z-73288 D	Kadaň-Prunéřov , 6., 6a, 6b, 6c, 8., 10. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 6, 8, 10 směr Chomutov v rozsahu od hrotů jazyků výhybky č. 5 po návěstidla S6, S8, S10. ovlivnění vlečky: EPRU	30.09.2024-03.10.2024	07:30 - 17:00	výměna pražců, strojní úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73235 B	Cheb , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb , 16., 18., 20., 22a jen TV, sekce E/16 (červená)	01.09.2024-04.09.2024	06:30 - 18:00	TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61	Změna od RPV. Změna termínu. NVÚ. Současně s ROV 73235 A, denně.
536	Z-73155 A	Loket předměstí – Nové Sedlo u Lokte , část traťové koleje bez TV, v úseku od km 14,392 k návěstidlu KS Nové Sedlo u Lokte , záhl. traťové koleje směr Loket, jeho část od návěstidla KS k návěstidlu Se39	16.09.2024-30.09.2024	07:45 - 16:40	oprava mostu v km 16,775	Změna od RPV. Změna termínu v RVP 17.05.-15N-31.05. ZP+ND. Pro první vlak přes most v km 16,775 zavedena pomalá jízda 20 km/h (od km 16,750 do km 16,800). Přesun z KVĚTNA 2024.
543	73238 B	Aš , 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 10	09.09.2024-27.09.2024	08:30 - 15:30	výstavba nového přístřešku nástupiště (u 1. staniční koleje) - manipulace s břemeny (průjezdny průřez)	Nad RPV. Souběh s ROV 73238 et. A.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-53115 A	Odb Zádulka – Opatov , 1. + TV, Odb Zádulka , kolejově část 1. TK na Odbočce Zádulka od návěstidla 1OS po návěstidlo 1L Odb Zádulka , 1., 3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 a 413	06.09.2024	07:00 - 17:00	výměna izolátorů	Nad RPV. NVÚ. PJ = 80 km/h v délce cca 1000 m.
326	Z-53115 B	Odb Zádulka – Opatov , 1. + TV	07.09.2024-15.09.2024	07:00 - 17:00	výměna izolátorů	Nad RPV.

326	Z-53115 G	Česká Třebová odjezdová skupina – Odb Les, 200. + TV, Odb Les – Třebovice v Čechách, 200. + TV, Odb Les – Odb Zádulka, 3. + TV, napětově od výhybky číslo 8 po úsekový dělič číslo 3 (ÚO 413 v km 241,000)	15.09.2024	07:00 - 14:00	oprava GPK a oprava výhybky č. 8 na Odb Les	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53115 B. Jízdy po odklonových trasách přes Českou Třebovou vjezd. sk.
326	Z-53115 E	Opatov – Odb Zádulka, 2. + TV	22.09.2024-29.09.2024	07:00 - 17:00	výměna izolátorů	Nad RPV.
501	Z-53117 G	Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 104., 106. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla Se123 po hroty jazyků výhybky číslo 129 Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezničky výhybek číslo 117a a 118. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námezničku výhybky číslo 133, 134 po námezník výhybky číslo 141a. Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 112., 114. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV	01.09.2024-03.09.2024	07:00 - 18:00	demontáž směrových lan, bran a trakčních stožárů	Změna od RPV – úprava vyloučení. LNT.

501	Z-53131 A	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 103., 105., 107., 109., 111. bez TV, 102. SK její část od návěstidla Se133 po návěstidla Lc102</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, záhl. a zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jejich část od návěstidla Se111 po námezníky výhybek číslo 108a, 110a, 116.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námezníku výhybky číslo 135 po námezník výhybky číslo 140b.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 a námezníku výhybky číslo 132 po námezník výhybky číslo 140b.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 103., 104., 105., 107., 109., 111. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV</p>	04.09.2024-09.09.2024	07:00 - 18:00	demontáž stožárů a bran trakčního vedení	Nad RPV. LNT.
501	Z-53131 B	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 106., 108., 110., 112., 114. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části staniční koleje číslo104 od návěstidla Se115 po návěstidlo Se141 a námezníky výhybek 109, 111, 118.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122, 125,134 po námezník výhybky číslo 141b</p>	10.09.2024-15.09.2024	07:00 - 18:00	demontáž stožárů a bran trakčního vedení	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53131 G	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 104 jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV</p>	10.09.2024-11.09.2024	07:00 - 18:00	bourání základů trakčních stožárů	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53131 B.

501	Z-53131 F	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 109., 111. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 100. TK směr Česká Třebová odjezdová skupina, jeho část od námezníku výhybky číslo 110a po námezník výhybky číslo 116. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 123, 124 po námezník výhybky číslo 137. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se160. Česká Třebová vjezdová skupina, 103., 105., 107., 109., 111. jen TV</p>	16.09.2024-18.09.2024	07:00 - 18:00	bourání základů trakčních stožárů	Nad RPV. LNT.
501	Z-53131 D	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 106., 108., 110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezníky výhybek číslo 109 a 118. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybek číslo 125 a 134 po námezník výhybky číslo 138. Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV</p>	19.09.2024-22.09.2024	07:00 - 18:00	bourání základů trakčních stožárů	Nad RPV. LNT.

501	Z-53131 E	Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 103. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 129 a námezníků výhybky číslo 135 po námezník výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 103., 104., 105., 107. jen TV, Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV	23.09.0224-26.09.2024	07:00 - 18:00	bourání základů trakčních stožárů	Nad RPV. LNT.
501	Z-53131 C	Česká Třebová vjezdová skupina, 110., 112., 114. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se115 po námezník výhybky číslo 111. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části severní spojovací koleje číslo 91 od námezníků výhybky číslo 122 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina, 106., 108., 110., 112., 114. jen TV	27.09.2024-29.09.2024	07:00 - 18:00	bourání základů trakčních stožárů	Nad RPV. NVÚ.
501	52H01002	Ústí nad Orlicí – Moravany, – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň – Týniště nad Orlicí, – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	09.09.2024-13.09.2024	08:00 - 13:00	údržba rozvodny 22kV	Nad RPV. E.
512	Z-23307 A	Hanušovice-Morava – Červený Potok, část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok – Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část TK mezi ŽST Hanušovice – nz. Červený Potok	16.09.2024-20.09.2024	07:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 77,904 (P4148), výměna kolejnic, pražců; nové odvodnění, AB povrch, nová přejezdová konstrukce, odstranění závad na žel. svršku a úprava průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP. Silniční uzávěra v km 77,904 (P4148) po dobu výluky.

5. Projednání změn MP – červenec 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 508 – Došlo k úpravě místa vyloučení u nočních výluk dle **ROV 53145 etap A** v úseku **Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem** a v dopravních **Jaroměř** a **Dvůr Králové nad Labem**. Výluky budou probíhat v termínech 15./16.07.2024, 16./17.07.2024, 17./18.07.2024, 18./19.07.2024 v časech od 22:15 hod. – do 05:00 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad, svařování a odstranění blátivých míst.

VR 515 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63185 etapa B** v úseku **Uhlířské Janovice – Ledčečko**. Výluka bude probíhat v termínu 27.07.2024 (od 08:00 hod.) – 31.07.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro svoz výzisku po sanaci skal, úprava odvodnění.

VR 524 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63201 etap D1** v úseku **Výhybna Skály – Praha-Horní Počernice** a v dopravně **Výhybna Skály**. Výluky budou probíhat ve dnech 11.07.2024, 12.07.2024 v časech od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro tažení dodatečného ZV.

VR 524 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63201 etap T1** v dopravně **Praha-Horní Počernice**. Výluky budou probíhat ve dnech 11.07.2024, 12.07.2024 v časech od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a jsou požadovány pro tažení dodatečného ZV.

VR 524 – Došlo ke změně indexu etap u denních výluk dle **ROV 63189** z E1 na **E3** a časů konání v úseku **Odbočka Záluží – Čelákovice**. Výluky budou probíhat ve dnech 27.07.2024, 28.07.2024 v časech od 07:00 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro montáž nového mechanického dělení.

VR 528 - Došlo k úpravě časů u nočních výluk dle **ROV 63234 etap A** v úseku **Praha-Smíchov společné n. – Praha-Žvahov**. Výluky budou probíhat v termínech 22./23.07.2024, 23./24.07.2024, 24./25.07.2024, 25./26.07.2024, 26./27.07.2024, 27./28.07.2024, 28./29.07.2024 v časech od 23:00 hod. – do 04:00 hod. a jsou požadovány CPS na obnovu nátěru mostu.

VR 528 – Došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 63007 etapy C1** v dopravně **Kladno**. Výluka bude probíhat dne 02.07.2024 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro montáž přechodu.

VR 533 – Došlo k doplnění denních výluk dle **ROV 75004 etap E** v úseku **Nové Sedlo u Lokte – Sokolov**. Výluky budou probíhat ve dnech 30.07.2024, 31.07.2024 v časech od 08:00 hod. – do 13:00 hod. a jsou požadovány pro údržbu 6 kV.

6. Projednání změn SUP – srpen 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo k úpravě rozsahu vyloučení u denní výluky dle **ROV 23274 etapy Z** v úsecích **Opava východ – Odbočka Moravice, Opava Komárov – Opava východ, Opava východ – Opava západ** a v dopravních **Opava východ** a **Odbočka Moravice**. Výluka bude probíhat dne 13.08.2024 v čase od 0:45 hod. – do 03:15 hod. a je požadována pro přehraní a přezkoušení nového SW.

VR 301 – Na základě úpravy vyloučení u denní výluky dle **ROV 23274 etapy Z** došlo k doplnění denní výluky dle **ROV 23274 etapy Z1** v úsecích **Opava Komárov – Opava východ, Opava východ – Kravaře ve Slezsku** a v dopravně **Opava východ**. Výluka bude probíhat dne 27.08.2024 v čase od 0:45 hod. – do 03:15 hod. a je požadována pro přehraní a přezkoušení nového SW.

VR 305 – Došlo k úpravě rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23263 etapy M** v dopravně **Ostrava hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 19.08.2024 (od 07:00 hod.) – 27.08.2024 (do 20:00 hod.) a je požadována pro výměnu výhybek, kolejnic, čištění šterkového lože, svařování do BK, opravu GPK.

VR 305 – Došlo k úpravě rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 23263 etap N** v dopravně **Ostrava hl. n.** Výluky budou probíhat ve dnech 19.08.2024, 20.08.2024, 22.08.2024, 23.08.2024, 24.08.2024, 25.08.2024 v časech od 07:00 hod. – do 19:15 hod. a jsou požadovány pro výměnu výhybek a kolejnic, čištění šterkového lože.

VR 307 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23274 etapy D1**. Výluka bude probíhat v úseku **Opava východ – Odbočka Moravice** a v dopravních **Opava východ** a **Odbočka Moravice** v termínu 26.08.2024 (od 07:00 hod.) – 05.09.2024 (do 12:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci PZS v km 1,349.

VR 315 – Na žádost dopravce došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23260 etapy A**. Výluka bude probíhat v úsecích **Němčice nad Hanou – Nezamyslice – Ivanovice na Hané** a v dopravně **Nezamyslice** v termínu 12.08.2024 (od 08:20 hod.) – 16.08.2024 (do 15:00 hod.) a je požadována pro definitivní opravu přejezdu v km 62,445.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63113 etapy D1** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 03.08.2024 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro převěs TV.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63113 etapy S1** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 03.08.2024 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro převěs TV.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63113 etapy R1** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 03.08.2024 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro převěs TV.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63113 etapy W5** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 03.08.2024 v čase od 14:00 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro regulaci TV.

VR 504 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73245 etapy A** v dopravně **Odbočka Chomutov město**. Výluka byla požadována v termínu 01.08.2024 – 28.11.2024. Vzhledem k vývoji výběrového řízení bude do plánů následně zařazena v novém, posunutém termínu.

VR 504 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 73245 etap B** v dopravně **Kyjice**.

Výluky byly požadovány v termínech:

01./02.08.2024, 02./03.08.2024, 03./04.08.2024, 04./05.08.2024, 05./06.08.2024,
06./07.08.2024, 07./08.08.2024, 08./09.08.2024, 09./10.08.2024, 10./11.08.2024,
11./12.08.2024, 12./13.08.2024, 13./14.08.2024, 14./15.08.2024, 15./16.08.2024,
16./17.08.2024, 18./19.08.2024, 19./20.08.2024, 20./21.08.2024, 21./22.08.2024,
22./23.08.2024, 23./24.08.2024, 24./25.08.2024, 25./26.08.2024, 26./27.08.2024,
27./28.08.2024, 28./29.08.2024, 29./30.08.2024, 30./31.08.2024, 31.08./01.09.2024,
Vzhledem k vývoji výběrového řízení budou do plánů následně zařazeny v nových, posunutých termínech.

VR 515 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 63552 etapy A** v úseku **Pečky – Plaňany** a v dopravních **Pečky** a **Plaňany**. Výluka bude probíhat v termínu 05.08.2024 (od 08:00 hod.) – 30.08.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro TSO koleje, opravu zastávek a přejezdů.

7. Projednání změn SP – září 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 307 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23274 etapy D1**. Výluka bude probíhat v úseku **Opava východ – Odbočka Moravice** a v dopravních **Opava východ** a **Odbočka Moravice** v termínu 26.08.2024 (od 07:00 hod.) – 05.09.2024 (do 12:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci PZS v km 1,349.

VR 320 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. požádal o oslovení CPS (ŘSD) s požadavkem dopravce na prověření možnosti nekonání plánovaných nočních výluk dle **ROV 33033 etap A** v dopravně **Brno-Horní Heršpice** požadovaných pro rekonstrukci nadjezdu dálnice D1 v termínech 07./08.09.2024 a 08./09.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí a bude dále prezentován zástupcům ŘSD. V současné době nelze garantovat, že požadavku bude možné vyhovět.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV B 52H01001 NS Ústí nad Orlicí**. Výluka bude probíhat dne 03.09.2024 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu rozvodny 22 kV.

VR 503 – Do plánu budou doplněny denní výluky požadované již na regionální výlukové poradě dle **ROV 63073 etapy R1** v dopravně **Lysá nad Labem**. Výluky budou probíhat ve dnech 01.09.2024, 02.09.2024 v časech od 07:00 hod. – do 16:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž a montáž TV.

VR 503 – Do plánu budou doplněny denní výluky požadované již na regionální výlukové poradě dle **ROV 63070 etapy T NS Stará Boleslav**. Výluky budou probíhat ve dnech 26.09.2024, 27.09.2024 v časech od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a jsou požadovány pro údržbu NS.

VR 504 – V současné době se prověřuje požadavek dopravce České dráhy, a. s. z regionální výlukové porady na přesun denní výluky dle **ROV 73220 etapy J** generující ZP v úseku **Odbočka České Zlatníky – Most** ze záříjového termínu do termínu 21.07.2024. Bude dále řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 504 – Došlo ke zrušení všech výluk dle **ROV 73245 etap A, B, C, D** v dopravních **Odbočka Chomutov město** a **Kyjice**. Vzhledem k vývoji výběrového řízení budou výluky do plánů následně zařazeny v nových, posunutých termínech.

VR 516 – Došlo k úpravě termínů konců u nepřetržitých výluk dle **ROV 33178 etap A, B** v úseku **Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice** a v dopravně **Ledeč nad Sázavou**. Výluky budou ukončeny dne 13.12.2024 ve 14:00 hod.

VR 519 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. zopakoval požadavek z regionální výlukové porady na přesun denních výluk dle **ROV 63211 etap E1, W1** v úseku **Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves** a v dopravních **Praha-Hostivař** a **Praha-Uhřetěves** ze všedních dní do víkendových termínů se kterými zhotovitel souhlasil. Daná problematika bude dále řešena na následující regionální výlukové poradě.

VR 521 – Došlo k úpravě (prodloužení) termínu konce nepřetržité výluky dle **ROV 63120 etapy P** v dopravně **Beroun**. Výluka bude ukončena dne 11.12.2024.

VR 527 – Zástupce O12 Ing. Petr Kuník upozornil na značnou kumulaci výluk na tomto VR ve dnech 16. a 23.09.2024 a požádal o prověření možnosti přesunu některých výluk do dnů 20. a 27.09.2024. Bude řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 531 – Zástupce OŘ Praha informoval o požadavku na prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63246 etapy C** v úseku **Krupá – Měcholupy** a v dopravně **Krupá** z 5 dní na 15 dní. Tento požadavek bude dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 531 – V současné době se prověřuje požadavek dopravce ČD Cargo, a. s. z regionální výlukové porady na etapizaci výluk TV v dopravně **Obrnice** dle **ROV 73220 etapy E a G**. Tato problematika bude dále řešena na následující výlukové poradě.

VR 537 – Došlo k úpravě termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63242 etapy A** v úsecích **Bakov nad Jizerou – Odbočka Zálučí – Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice** a v dopravních **Odbočka Zálučí, Mnichovo Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště a Příšovice**. Výluka bude probíhat v termínu 16.09.2024 – 25.09.2024.

VR 540 – Na žádost dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o. došlo ke změně času konání denní výluky dle **ROV 53144 etapy H** v úseku **Liberec-Horní Růžodol – Liberec** a v dopravně **Liberec**. Výluka bude probíhat dne 13.09.2024 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod.

VR 546 – Na žádost OŘ Ústí nad Labem byla na regionální výlukové poradě doplněna na den 25.09.2024 denní výluka dle **ROV 73225 etapy H** v úseku **Mlýny – Jedlová**. Po regionální výlukové poradě vznikl požadavek na doplnění ještě jedné denní výluky s předpokladem konání dne 24.09.2024. Požadavek na doplnění denní výluky bude dále řešen a upřesněn na následující regionální výlukové poradě.

VR 709 – Na žádost dopravce bude do následující regionální výlukové porady prověřena délka pomalé jízdy a současně upřesněn úsek ve kterém bude požadována u nepřetržité výluky dle **ROV 93129 etapy A** v úsecích **Nepomuk – Ždírec u Plzně – Blovice – Nezvěstice – Starý Plzenec – Plzeň-Koterov** a v dopravních **Ždírec u Plzně, Blovice, Nezvěstice, Starý Plzenec**.

VR 711 – Došlo k úpravě času konce u nepřetržité výluky dle **ROV 93131 etapy A** v úsecích **Přeštice – Švihov u Klatov – Klatovy** a v dopravních **Švihov u Klatov a Klatovy**. Výluka bude ukončena dne 21.09.2024 v čase 15:45 hod.

VR 715 – Zástupci dopravce ReViRail CZ s. r. o. vyjádřili **nesouhlasné stanovisko** s konáním souběhu nepřetržitých výluk dle **ROV 63249 etapy A, B** generující zastavený provoz v celém úseku **Zdice – Milín** a požadují jejich konání postupně, a to z důvodu obchodních zájmů zahrnující nutné manipulace v dopravně Příbram.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Stanovisko dopravce bereme na vědomí. V současné době jsou pověřovány různé varianty řešení, které budou předmětem dalších jednání. Vzhledem k havarijnímu stavu mostu v km 72,834 a nemožnosti vložení mostního provizoria a dalším okolnostem, díky kterým by rozdělení výluk generovalo navýšení jejich počtu, a s ohledem na zájmy ostatních dopravců (mající přiděleny pravidelné trasy v GVD) a objednatelů osobní dopravy, v současné době zůstávají výluky v požadovaných termínech.

VR 715 – V souvislosti s výše uvedenými výlukami dle **ROV 63249** požádal dopravce České dráhy, a. s., po dobu nemožnosti zbrojení v dopravně Lochovice, o zajištění mobilního zbrojení.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bereme na vědomí a mobilní zbrojení bude zajištěno.

VR 720 – Dojde k doplnění konsolidačních pomalých jízd u nepřetržité výluky dle **ROV 93110 etapy B** v úseku **Pňovany – Planá u Mariánských Lázní**.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu**. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci červnu kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červenec a srpen 2024

Změnové tabulky červenec 2024

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	25023 A	Ostrava-Bartovice vypnutí SZZ, Havířov – Ostrava-Bartovice vypnutí TZZ, vypnutí PZS v km 23,154 a v km 23,504, Ostrava-Bartovice – Ostrava-Kunčice vypnutí TZZ	26./27.	22:30-4:00	oprava (výměna) napájecích zdrojů zab. zař. v ŽST Ostrava-Bartovice	ZP , v souběhu s ROV 23256 H	OVA	
301	23256 I	Havířov SK 14 bez TV	9.-N-25.	4:15-N-17:00	odstavení mechanizace podílející se na výlukových pracích		SSV	
316	33129 I	Rohatec: záhl. a zhl. 1. TK směr Hodonín, od náv. 1S po námezník výh. č. 27, SK 1 bez TV, její část od námezníku výh. č. 27 po náv. L1, SK 3b bez TV, její část od námezníku výh. č. 27 po náv. L3b, lichá jen TV,	17.,18.,19.	7:15-15:10	diagnostické práce na nadjezdu I/55 v km 110,537	NVÚ , souběh s etapou A1, PJ 80 km/h v délce 100 m	CPS	
316	33129 J	Rohatec sudá jen TV, SK 2 bez TV, její část od náv. L2 po námezník výh.č. 30, SK 4 bez TV, její část od náv. L4 po námezník výh.č. 28, SK 6b bez TV, její část od náv. L6b po hroty jazyků výh. č. 26, SK 6c bez TV, výh. č. 26, záhl., zhl. 2. TK směr Hodonín, od námezníků výh.č. 28, 30 a od hrotů jazyků výh.č. 26 po náv. 2S	30.,31.	7:15-15:10	diagnostické práce na nadjezdu I/55 v km 110,537	NVÚ , souběh s etapou B1, PJ 80 km/h v délce 100 m	CPS	

dílčí změny:								
301	23256 A	Ostrava-Bartovice – Havířov 1. TK+TV, Havířov záhl. 1. TK ze směru Ostrava- Bartovice, část od náv. 1S do km 20,060 (po PCN PPB304A)	9.7.-N- 2.12.	4:15-N- 17:00	optimalizace ŽST Havířov SP2 – rekonstrukce mostních objektů, vysunutí a vložení výhybek a rekonstrukce bartovického zhlaví.	navýšení časové náročnosti na žádost stavby (původní termín 9.7.-N-29.11.)	SSV	
301	23236 I	Ostrava-Vítkovice výh. č. 9	22.	7:10- 13:00	navážení srdcovky výh. č. 9	přesun na žádost dopravce ČD, a.s., mimo ROV 23255 F (pův. 8.7.)	OVA	
316	23248 B	Přerov přednádraží – Říkovice 2. TK+ TV; Říkovice záhl., zhl. 2. TK směr Přerov přednádraží	10.	8:00- 15:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, údržba průjezdného průřezu, oprava GPK, kopání sond	Na žádost ST OLC, navýšení vyločeného úseku o zhlaví a záhlaví, navýšení prací	OVA	
316	23248 A	Říkovice – Přerov přednádraží 1. TK+TV, Říkovice záhl., zhl. 1. TK směr Přerov přednádraží	11.	8:00- 15:00	Údržba TV, ÚO, ÚD, údržba průjezdného průřezu, oprava GPK, kopání sond	Na žádost ST OLC, navýšení vyločeného úseku o zhlaví a záhlaví, navýšení prací	OVA	
zrušeno:								
301	25022 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. Vypnutí ETCS	9.6.-N- 14.12.	12.00-N- 24:00	vyločeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Vazba ETCS bude zajištěna náhradně bez vypnutí.	SSZ	
305	23239 B	Bohumín výh. č. 53	16.	8:30- 16:30	oprava výh. č. 53	oprava při odstranění havarijního stavu v rámci NV dne 22.04.2024	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
308	23328 A	Valašské Meziříčí zhlaví směr Jablůnka od nám. výh.21a po náv. S13, S15, S17, S19, S21, S23, S25, S27, S29 Valašské Meziříčí výh. č. 21a/b	9.,10.	7:30- 15:00	oprava výhybek č. 21a/b, 33	na žádost ST OLC, odstranění termínované závady s datem odstranění do 31.07.2024	OVA	
308	23328 B	Valašské Meziříčí výh. č. 18	11.	7:30- 15:00	oprava výhybky č. 18	na žádost ST OLC, odstranění termínované závady s datem odstranění do 31.07.2024	OVA	
308	23334 A	Lhotka nad Bečvou výh. č. 20, 21, 23; není možná jízda po 2. TK Lhotka nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou	23.	8:00- 16:00	oprava výhybky č. 20, 21, 23	na žádost ST OLC, odstranění termínované závady	OVA	
315	23330 A	Nezamyslice sudá + TV	23.	8:00- 13:00	oprava závad, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ , souběh s ROV 23196 B (VR 309) Koordinace požadavku SEE OLC s ST Olomouc	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
309	23251 C	Olomouc hl.n. celá jen TV	15.	0:00-4:00	Údržba UDT mezi sekcemi	LNT , na žádost SEE OLC - změna technolog. postupů	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
324	33103 D	Brno-Kr. Pole 3. nástupiště část od km 8,735 do km 8,780	1.7.-N-1.9.	7:00-N- 7:00	modernizační práce		SSV	Královo Pole
324	33103 J	Brno-Kr. Pole – Brno- Maloměřice St.3 1. TK+TV	1./2.	20:40- 4:45	demontáž TV SK 1 zakotveného na záhl. 1.TK směr Brno-Maloměřice	na žádost zhotovitele stavby, část. souběh se ZP v úseku Brno- K.Pole – Kuřim (23:30-4:20)	SSV	Královo Pole
502	33123 E	Vlkaneč celá jen TV	4./5.	23:10- 3:30	nutná údržba TV	LNT požadavek SEE Brno	BNO	
502	33123 F	Golčův Jeníkov celá jen TV	26./27.	23:20- 4:00	nutná údržba TV	LNT požadavek SEE Brno	BNO	
507	33157 A	Havlíčkův Brod – Rozsochatec TK	17./18., 18./19., 21./22.	23:00- 3:50	odstranění vegetace	ZP	BNO	
507	33157 B	Rozsochatec – Chotěboř TK	14./15., 15./16., 16./17.	23:00- 3:50	odstranění vegetace	ZP	BNO	
dílčí změny:								
320	35009 A3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, Lanžhot st.hr. - Lanžhot PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. TK	29.6.-N- 2.7.	trvá- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	místo etapy A (29.6.-1.7.), prodloužení výluky o 1 den v souladu s požadavky ŽSR a ROV	ŽSR	Devín. Nová Ves – Kúty št.hr.
320	35009 B3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ 2. TK	29.6.-N- 2.7.	trvá- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	místo etapy B (29.6.-1.7.), prodloužení výluky o 1 den v souladu s požadavky ŽSR a ROV	ŽSR	Devín. Nová Ves – Kúty št.hr.

320	35009 C3	Lanžhot st.hr. - Lanžhot část 2. TK bez TV od km 11,475=74,386 (st. hr. ČR/SR) po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. jen TV část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	29.6.-N-2.7.	trvá-15:50	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND místo etapy C (29.06.-01.07.), prodloužení výluky o 1 den v souladu s požadavky ŽSR a ROV	ŽSR	Devín. Nová Ves – Kúty št.hr.
324	33103 F	Brno-Kr. Pole sudá+TV, Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	1./2., 2./3., 3./4., 8./9., 9./10., 10./11., 28./29., 29./30., 30./31., 31.7./1.8.	23:30-4:10	stavba stožárů, bran, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech, skládání kolejnic	ZP změna času ukončení výl. (pův. 4:20), požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
324	33103 I	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	14./15., 15./16., 16./17., 17./18., 18./19., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25., 25./26.	23:30-4:20	stavba stožárů, bran, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech	ZP změna času ukončení výl. (pův. 4:30), požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
324	33050 F2	Křižanov záhl., zhl. 2. TK směr Vlkov u Tiš. od náv. Se7 po nám. výh. č. 10, SK 2 od nám. výh. č. 10 po náv. L2, sudá jen TV	1.-N-5.	7:30 -N-15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	NVÚ změna termínu ukončení (pův. 08.07.) pož. zhotovitele – upřesnění technol. a realizačního HMG	SSV	Vlkov – Křižanov
324	33050 E2	Křižanov SK 1 bez TV část od náv. L1 po nám. výh. č. 6, lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. část od nám. výh. č. 6 do km 61,065	6.-N-10.	7:30 -N-15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	NVÚ změna termínu zahájení (pův. 09.07.) pož. zhotovitele – upřesnění technol. a realizačního HMG	SSV	Vlkov – Křižanov

324	33050 E3	Křižanov SK 1 bez TV část od náv. L1 po náv. výh. č. 6, lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Vlkov u Tiš. část od náv. výh. č. 6 do km 61,065	13.-N-14.	7:30-N- 15:30	rekonstrukce TÚ Vlkov – Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku	NVÚ reetaipizace ROV (pův. etapa E2 v termínu 13.-N- 14.7.)	SSV	Vlkov-Křižanov
324	33050 G	Říkonín – Vlkov u Tiš. 2. TK+TV, Vlkov u Tiš. zhl., záhl. 2.TK směr Říkonín od náv. 2L po náv. výh. č. 6, 8, 9XA, SK 2 od náv. výh. č. 6 po náv. S2, SK 4 od náv. výh. č. 8 po náv. S4, SK6, výh. č.11XA, SK6b od náv. výh. č. 11XA po náv. Se12, SK 2, 4, 6, 6b, 8 jen TV od ÚO 402 po ÚD č. 5, 6, 10, 15, 18A	23./24.	22:00- 4:00	demontáž součástí TV nad SK 6 a nad zhl. sudé SK směr Říkonín, stavba stožárů nového TV, montáž nového TV	ZP změna termínu (pův. 15./16.), pož. zhotovitele – upřesnění technol. a realizačního HMG	SSV	Pohled-Přibyslav
324	33135 V	Přibyslav DOK 36 směr Pohled	5.,7.,8.,9.	1:00-3:00	přepojení dálkového optic. kabelu	změna režimu výluky z N na denní (pův. 1.-N-9.7., 7:30-N-13:00), požadavek zhotovitele – upřesnění technol. a realizačního HMG	SSV	Pohled-Přibyslav
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63113 K2	Kolín, SK 104a + TV, včetně TV 102, 104, 6b	22./23.- 27./28.7.	23:00- 4:30	betonová injektáž		SSZ	Podchod
501	63113 L2	Kolín, SK 106 + TV, včetně TV 108b	22./23.- 27./28.7.	23:00- 4:30	betonová injektáž		SSZ	Podchod
501	65011 B	Poříčany – Pečky, Pečky – Velim, Velim – Kolín ETCS v 1. a 2. TK	9.6.-N- 15.7.	18:00-N- 18:00	zapínání ETCS		SSZ	ETCS
508	53145 A	TK Jaroměř-Dvůr Králové nad Labem; Dvůr Králové nad Labem: záhlaví TK směr Jaroměř od návěstidla L po návěstidlo Se1, záhlaví TK směr Stará Paka od námezníku výhybky číslo 11 po návěstidlo S; Jaroměř: kolejově záhlaví TK směr Dvůr Králové od návěstidla Se19 po návěstidlo KS	15./16., 16./17.,17./ 18.,18./19.	22:15- 05:00	odstranění def. vad, svařování, odstr. blátivých míst	ZP, mimo jízdy pravidelných vlaků	HKR	
508	53145 B	Dvůr Králové – Stará Paka: TK	22./23., 23./24., 24./25., 25./26.	22:30- 04:30	odstranění def. vad, svařování, odstr. blátivých míst	ZP, mimo jízdy pravidelných vlaků	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
501	63187 A	Pečky 1. SK jen kolejově	19.7.	9:00- 16:00	výměna LIS, svařování	Práce vykonány v předstihu.	PHA	

Schvalovatel 5

měsíc: červenec 2024

datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63185 B	Uhlířské Janovice-Ledečko TK	27.-N-31.	8:00-N- 17:00	svoz výzisku po sanaci skal, úprava odvodnění	ZP+ND, souběh s etapou A Bečváry-U. Janovice TK (s dopravci předjednáno)	PHA	
519	63141 B1	Strančice 4. SK+TV sudá	15./16.	23:10- 4:20	oprava zasíťování lávky	NVÚ	PHA	
521	60004 A	P.Radotín 6. SK	12.-14.	8:15- 20:15	oprava šachet v nástupišti a výměna poklopů		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63028 L3,M3	P.Smích. -odb.Závodiště 1., 2. TK+TV	22./23.- 24./25.	23:20- 4:20	úprava ÚO 204	ZP+ND	SSZ	Branický most
524	63201 F	odb.Bal.-P.Vysočany TV 301., 302. TK	4.-N-8.	20:55-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 G	P.Vysočany TV celá	4.-N-8.	20:55-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 H	P.Libeň-P.Vysočany TV TK	4.-N-8.	20:55-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 I	vých.Skály-P.Vysočany TV 1., 0., 2.TK vých.Skály TV celá	4.-N-8.	20:55-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 P	vých.Skály-P.Vysočany 0. TK, vých. Skály od náv. OS po náv. Se7	4.-N-8.	20:55-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 J	odb.Bal.-P.Vysočany 301. TK	4.-N-5.	20:40-N- 20:00	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 L	P.Vysočany 0., 2., 4. SK+přilehlé záhl.,zhlaví skalské a balabenské	4.-N-5.	20:40-N- 20:00	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 O	vých.Skály-P.Vysočany 2. TK, vých.Skály 4. SK	4.-N-5.	20:40-N- 20:00	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 K	P.Vysočany-odb.Bal. 30. TK	5.-N-8.	20:00-N- 4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63201 M	P.Vysočany 1., 3., 5.SK+přilehlé záhl., zhlaví skalské a balabenské	5.-N-8.	20:00-N-4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 N	P.Libeň-P.Vysočany TK	5.-N-8.	20:00-N-4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 R	vých.Skály počernické zhlaví od náv. Se5 po náv. Se7	5.-N-8.	20:00-N-4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 S	P.Vysoč.-vých.Skály 1. TK, vých.Skály vysoč. záhl., zhlaví od 1S po Se6	5.-N-8.	20:00-N-4:15	regulace TV po PTG zkoušce		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 D1	vých.Skály-P.H.Počernice 1. TK+TV, vých.Skály poč. záhl. od 1L po Se6	11.,12.	8:00-18:00	tažení dodatečného ZV	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 T1	P.H.Počernice 51., 1., 3. SK+TV, P.H.Počernice skalské zhlaví a zhlaví od nám. v.č. 13 po náv. 1S	11.,12.	8:00-18:00	tažení dodatečného ZV		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63148 K	P.Smíchov 14C SK	22.7.-N-14.12	18:00-N-24:00	stavba TZ	kolej zrušena	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 M	P.Smíchov 3B SK	22.7.-N-14.12	18:00-N-24:00	stavba TZ	koleje zrušeny	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 R3	P.Smíchov TV 2., 2A, 4., 4A, 6., 6A SK	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 E3	P.Smíchov prokopské záhl. a zhlaví od SH a Se36 po L4-L12, Se32, Se36, LN	24./25.	23:20-4:20	dmt TV	ZP+ND, nelze P.Smích. - P.Prokop. údolí TK	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 D3	P.Smíchov 2., 2A SK	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 F3	P.Smíchov radotínské záhl. a zhlaví od náv. 2S po náv. L2	24./25.	23:20-4:20	dmt TV	nelze P.Smíchov-odb.Závodíště 2. TK	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 I3	P.Smíchov 3A, 3B, 11.-15. SK+radotín. záhl. a zhl. od náv. SR po L1-L15	24./25.	23:20-4:20	dmt TV	ZP+ND, souběh s etapou F3	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 S3	P.Smíchov TV 5.-15.SK	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 T3	P.Smíchov TV 1., 1A, 1D, 3A, 3B, 7., 7B, 7C SK	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov

525	63148 B3	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A SK	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 G3	P.Smíchov vyšeh. záhl. a zhlaví od náv. 2Lpo náv. S2, S6	24./25.	23:20-4:20	dmt TV		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 H3	P.Smíchov 1.-9A SK+vyšehradské záhl./zhl. od 1L, Se3, Se5 po S1, S7, S9	24./25.	23:20-4:20	dmt TV	ZP, souběh s etapou G3	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 E2	P.Smíchov prokopské záhl. a zhlaví od SH a Se36 po L4-L12, Se32, Se36, LN	25./26.	20:30-5:00	dmt TB	ZP+ND, nelze P.Smích.- P.Prokop. údolí TK	SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 J	P.Smíchov 7B, 7C SK+vyšehradské zhlaví od náv. Se3, Se5 po IS mezi výh. č. 7-10a	27.7.-N- 14.12.	22:30-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 H4	P.Smíchov 1.-9A SK+vyšehradské záhl./zhl. od 1L,Se3, Se5 po S1, S7, S9	27./28.	22:30-5:00	dmt SK 7B+7C		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 I4	P.Smíchov 3A, 3B, 11.-15. SK+radotín. záhl. a zhl. od náv. SR po L1-L15	27./28.	22:30-5:00	odizolování SK 3A/3B		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 T4	P.Smíchov TV 1., 1A, 1D, 3A, 3B, 7., 7B, 7C SK	27./28.	22:30-5:00	dmt SK 7B+7C, odizolování SK 3A/3B		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 V	P.Smíchov TV 7B,7C SK	28.7.-N- 14.12.	5:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha-Smíchov
525	63148 W	P.Smíchov TV 3A/3B SK	28.7.-N- 14.12.	5:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha-Smíchov
525	63219 A	Praha hl.n. kříž 16XA	15./16.	21:00-5:00	výměna DVK, opor. a jazyka ve výh. č. 25ab, podbíjení 16XA, výh. 16 a 25		PHA	
525	63219 B	Praha hl.n. vršovické zhlaví od nv.č. 8b po nv.č. 30	16./17.	22:30-5:00	výměna DVK, podbíjení výh. č. 8ab a 15		PHA	
525	63219 C	Praha hl.n. vyšehrad. záhl. a zhlaví od náv. Se12 po nv. č. 12	17./18.	21:00-5:30	výměna pražců, podbití		PHA	
525	63219 D	Praha hl.n. vyšehradské zhlaví od nv. č. 13 po nv. č. 17	18.	20:00-24:00	výměna pražců, podbití		PHA	

525	63219 E	Praha hl.n. vršovické záhlaví a zhlaví od náv. Se3, Se4 po nám. 8a, náv. Se14	19.	0:00-5:00	zvednutí a podbití kříže 901		PHA	
525	63219 F	Praha hl.n. vršovické zhlaví od hrotů jazyka vč. 24ab po náv. S20	20.-N-21.	7:00-N-19:00	výměna DVK, opornice a jazyka, navaření jazyka,		PHA	
525	63219 G	P.Libeň výh. č. 104	22.	7:00-11:00	oprava rozchodu		PHA	
525	63219 H	P.Libeň výh. č. 144	22.	11:00-15:00	oprava rozchodu		PHA	
525	63219 J	P.Libeň výh. č. 56	22./23.	22:30-5:00	výměna def. vadné srdcovky		PHA	
525	63219 I	P.Libeň 65. SK	23.-N-24.	7:00-N-19:00	výměna pražců		PHA	
525	63032 A1	Praha hl.n. 34., 34b, 36b, 38b SK	30.	7:30-17:30	úprava kolejiště		SSZ	OTV OŘ Praha
525	63244 B	P.Eden výh. č. 201	22.	10:00-13:00	broušení výhybky	nelze P.Z.Město-P.Eden 202. TK	PHA	
525	63244 C	P.Eden záhlaví a zhlaví od nv. č. 203 po nám. výh. č. 202	23.	9:00-15:00	broušení výhybek	nelze P.Eden-P.Z.Město 201. TK	PHA	
525	63244 D	P.Eden výh. č. 207	24.	14:00-17:00	broušení výhybek		PHA	
525	63244 E	P.Eden zhlaví od nám. výh. č. 206 po nám. výh. č. 204	26.	0:30-3:00	broušení výhybek	nelze do ONJ odj.	PHA	
525	63244 A	P.Vršovice výh. č. 56	30.	14:00-17:00	broušení výhybek	nelze P.Vrš. - výh.P.Vyšehrad TK	PHA	
525	63244 F	P.Vršovice výh. č. 29	31.	9:30-12:30	výměna a vevaření LIS		PHA	
525	63244 G	P.Vršovice výh. č. 34	31.	12:30-15:30	výměna a vevaření LIS		PHA	
526	63116 P	P.Mas.n. TV 104., 108. SK	2.7.-N-14.12.	4:00-N-24:00	budování sanitárních kolejí		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 I2	P.Mas.n. zhlaví od náv. Lc102 po náv. Se5	2./3.-25./26.	23:40-4:00	návoz/odvoz materiálu	do již ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 Y2	P.Mas.n. TV 103., 1., 2. SK	2./3.-25./26.	23:40-4:00	návoz/odvoz materiálu		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 E2	P.Mas.n. 102. SK+zhlaví od Se103 po Sc102	19./20.-25./26.	23:40-4:00	návoz/odvoz materiálu	ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.

526	63116 S2	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	19./20.- 24./25.	23:40- 4:00	návoz/odvoz materiálu		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 A2	P.Libeň-P.Mas.n. 202. TK+TV, P.Mas.n.-Sluncová 202a SK+TV	5./6.- 21./22.	23:40- 4:00	návoz/odvoz materiálu	ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 F2	P.Mas.n. 309.-315. SK	8./9.,9./10. 11./12.	23:40- 4:00	stavba TZ 57, TB 57/58		SSZ	modernizace P.Mas.n.
dílčí změny:								
524	63201 A	Mstětice-P.H.Počernice 2. TK+TV	4.-N-8.	20:55- 4:15	tažení TV	ZP+ND, úprava času původně 20:40-4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 B	P.H.Počernice-Mstětice 1. TK+TV	4.-N-8.	20:55- 4:15	tažení TV	úprava času původně 20:40- 4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 C	P.H.Počernoce celá+TV	4.-N-8.	20:55- 4:15	tažení TV	úprava času původně 20:40-4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 D	vých.Skály-P.H.Počernice 1. TK+TV	4.-N-8.	20:55- 4:15	mt poklopů odvodňovacích žlabů	ZP+ND, do souběhu se ZP Mstětice-odb. Záluží, úprava času původně 20:40-4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63201 E	P.H.Počernice-vých.Skály 2. TK+TV	4.-N-8.	20:55- 4:15	mt poklopů odvodňovacích žlabů	úprava času původně 20:40-4:20 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63189 E3	odb.Záluží-Čelákovice 1. TK+TV	27.,28.	7:00- 19:00	montáž nového mechanického dělení	VNJŘ, přesun z 22.,23.7. -požadavek ČD a.s.	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63147 A	Lysá n/L.-Milovice TK+TV, Lysá n/L milovické záhlaví a zhlaví od náv. ML po náv. Se13, Milovice celá+TV	5.-N-14.	7:00-N- 18:00	výměna kolejnic, svařování	ZP+ND, doplnění milovického záhlaví a zhlaví	PHA	
525	63116 H1	P.Libeň kolej A+TV, +TV 91. SK	3.	8:30- 18:30	skládka výzisků	přesun ze 17.07.	SSZ	modernizace P.Mas.n.

525	63114 K	P.Smíchov-vých.P.Vyšehrad 1. TK, vých.P.Vyš. smíchovské záhlaví a zhlaví+TV 501a SK	6.-N-12.	8:00-N- 18:00	stavba TZ	původně K1 7x10hod. požadavek OŘ	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 L	P.Smíchov 1., 1A, 3., 5., 7A, 9A SK +část vyšehradského zhlaví	4.-N-8.	22:30-N- 4:20	stavba TZ, dmt přístřešku 2.nástupiště	původně L1 6.,7.7. 8:00-18:00 hod. požadavek OŘ	SSZ	Praha Smíchov
525	63114 W	P.Smíchov TV liché SK	4.-N-8.	22:30-N- 4:20	stavba TZ, dmt přístřešku 2.nástupiště	původně W1 6.,7.7. 8:00-18:00 hod. požadavek OŘ	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 B2	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A SK	25./26., 26./27.	20:30- 5:00	dmt TB	původně 20:10-5:00 hod.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 E2	P.Smíchov prokopské záhl. a zhlaví od SH a Se36 po L4-L12, Se32, Se36, LN	26./27.	20:30- 5:00	dmt TB	ZP+ND , původně E3 23:20-4:20 hod. nelze P.Smích.- P.Prokop. údolí TK	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	25./26., 26./27.	20:30- 5:00	dmt TB, pažení	VNJŘ+ND , původně 20:10-5:00 hod. 2.TK P.Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D2	P.Smíchov 2., 2A SK	25./26., 26./27.	20:30- 5:00	dmt TV	původně 20:10-5:00 hod.	SSZ	Praha Smíchov
526	63116 A2	P.Libeň-P.Mas.n. 20. TK+TV, P.Mas.n.-Sluncová 202a SK+TV	22./23.	23:40- 4:00	návoz/odvoz materiálu	ZP , přesun z 26./27.7.	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 S2	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	25./26.	23:40- 4:00	návoz/odvoz materiálu	přesun z 1./2.	SSZ	modernizace P.Mas.n.
zrušeno:								
525	63116 H1	P.Libeň kolej A+TV,+TV 91.SK	14.-16.	8:30- 18:30	skládka výzisků	změna technologie	SSZ	modernizace P.Mas.n.
525	63148 B2	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A SK	24./25.	20:10- 5:00	dmt TB	změna technologie	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	24./25., 27./28.- 31.7./1.8.	20:10- 5:00	dmt TB, pažení	VNJŘ+ND , změna technologie 2. TK P.Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D2	P.Smíchov 2., 2A SK	27./28.- 31.7./1.8.	20:10- 5:00	pažení	změna technologie	SSZ	Praha Smíchov

Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2024

datum: 23.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63235 A	Dobřichovice – Praha- Radotín 1. TK + TV	22.-N-25.	9:05-N- 17:05	zhotovení IG vrtů hloubky 20m v km 13,260; 16,380 a 14,150	VNJŘ+ND	SSZ	Radotín – Berounka
521	63235 B	Praha-Radotín – Dobřichovice 2. TK + TV	26.-N-31.	9:05-N- 17:05	zhotovení IG vrtů hloubky 20 m v km 13,740; 13,820; 13,850; 13,920 a 13,980, oprava přejezdu P263 v km 11,524 - ST	VNJŘ+ND	SSZ	Radotín – Berounka
719	93141 A	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží část SK 308., 310, část zhlaví od hrotu výhybky č. 314 k námezničku výhybky č. 314	8.-N-22.	7:00-N- 18:00	výměna kolejnic, pražců a drobného kolejiva, doplnění KL		PLZ	
719	93141 B	Plzeň hl.n. obvod seřaďovací nádraží TV SK 306, 308, 310, 312, 314, 417 (etapy E55 a 57)	8.-22.	7:00- 18:00	výměna kolejnic, pražců a drobného kolejiva, doplnění KL	LNT	PLZ	
dílčí změny:								
521	63010 J1	Zadní Třeboň – Karlštejn 2. TK, Zadní Třeboň 2. SK, záhlaví a zhlaví směr Karlštejn, Karlštejn záhlaví směr Zadní Třeboň	1.-4., 8.-10.	9:05- 18:50	výkop kabelových tras	VNJŘ+ND původně v čase 9:00 - 19:00, změna na žádost zpracovatele VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63010 N1	Zadní Třeboň – Karlštejn TV 2. TK	1.-4., 8.-10.	9:05- 18:50	výkop kabelových tras	původně v čase 9:00 - 19:00, změna na žádost zpracovatele VNJŘ	SSZ	BERKA
521	63202 I	Řevnice – Zadní Třeboň 2. TK + TV	2.	9:05- 18:50	geoprůzkum	původně v čase 9:00 - 19:00, změna kvůli úpravě času u etap 63010 J1,N1	SSZ	Berounka – Karlštejn

521	63202 J	Zadní Třeboň TV 2. SK, záhlaví 2. TK směr Řevnice	3.	9:05- 18:50	geoprůzkum	původně v čase 9:00 - 19:00, změna kvůli úpravě času u etap 63010 J1,N1	SSZ	Berounka – Karlštejn
521	63010 A1	Karlštejn – Beroun 2. TK + TV, Karlštejn záhlaví směr Beroun, Beroun záhlaví a zhlaví směr Karlštejn	11.-17.	9:00- 19:00	stavba TZ, těžba zeminy	původně výluky 1. TK dle ROV 63010 B1	SSZ	BERKA
zrušeno:								
717	93127 A	Bor – Staré Sedliště TK, Staré Sedliště celá dopravna, Bor záhlaví směr Staré Sedliště	30.7.-N- 28.8.	9:00-N- 15:00	rekonstrukce žel. svršku a spodku v km 57,828 - 58,128; rekonstrukce PZZ v km 57,996 (P755), doplnění o přechod pro cyklisty a chodce zabezpečeného PZZ; zrušení propustku v km 58,008 a výstavba nového v km 58,025	ZP+ND neschváleno odborem O6	SSZ	
720	93122 A	Ošelín – Pavlovice TK + TV	5./6.,6./7.	21:00- 5:00	osazení mostního provizoria v žkm 397,944, úprava terénu	ZP+ND změna technologie	SSZ	

Schvalovatel 7

měsíc: červenec 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63073 O1	Stará Boleslav TV lichá (po vloženou izolaci)	9.-13.	7:00- 16:00	připojení NP	úprava hmg po odsunu stavebních prací v září z důvodu výluk pro ST	PHA	Stará – Lysá
503	63073 S1	Stará Boleslav 2., 4. jen TV	15.,16.	7:00- 16:00	připojení NP	úprava hmg po odsunu stavebních prací v září z důvodu výluk pro ST	PHA	Stará – Lysá

503	73263 A	Litoměřice d.n. 1. SK+TV 1., 3., 5., 5b, 7. SK, polepské zhl. výh. č. 5	19.	7:00 - 17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 5, svařování	NVÚ	UNL	
503	73065 J	Sebuzín sudé +TV žernosecké záhl. a zhl. (výh.č. 4 a 6)	22.	7:00- 16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 6, výměna srdcovky výh. č. 4, svařování	NVÚ, koná se současně s ROV 73065 B1	UNL	
527	63146 A	Vraňany – Nelahozeves 1. TK jen TV	20.-24., 28.	0:15- 4:25	oprava PHS na dálničním nadjezdu	A+B = LNT, na žádost CPS	CPS	
527	63146 B	Nelahozeves – Vraňany 2. TK jen TV	20.,21.,26.- 28.	0:15- 4:25	oprava PHS na dálničním nadjezdu	A+B = LNT, na žádost CPS	CPS	
527	63146 C	Nelahozeves – Vraňany 2. TK	26.	0:15- 4:25	zaměření kabelu 6kV	B+C, žádost SEE	PHA	
dílčí změny:								
503	63073 O1	St. Boleslav TV lichá (po vlož. izolaci)	14.	7:00- 16:00	připojení NP	přesun z 20.7.	PHA	Stará – Lysá
503	63158 C	Lysá nad Labem, 4a SK, zhl. směr Stará Boleslav	11.-14.	7:00- 19:00	oprava výhybek, geosondy	na žádost PO - sjednocení času výluky, původně do 15:00 hod), bez vlivu na dopravu	PHA	
503	63158 D	Lysá nad Labem 4. SK	13.	7:00- 19:00	geosondy	na žádost PO - sjednocení času výluky, původně do 17:00hod), bez vlivu na dopravu	PHA	
503	63158 E	Lysá nad Labem, záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, od L2a po Se42	15.	7:00- 9:00	geosondy	na žádost PO - úprava vyloučení, duplicita s 63073 B1 (původně po návěstidlo Se49)	PHA	
503	63158 H	Lysá nad Labem, 2a SK	11.	7:00- 19:00	oprava výhybek, geosondy	na žádost PO - sjednocení času výluky, původně do 17:00hod), bez vlivu na dopravu	PHA	
503	72A30821	V.Březno - Boletice n.L. 2. TK + TV	31.7.-N- 2.8.	8:00-N- 16:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 445,508;446,249;447,4 90;447,546, odvodnění Jakubského tunelu	původně pouze denní výluka 31.7. - navýšení výkonů	UNL	

503	73167 A	DC vých. - Boletice n.L. 1. TK+TV DC vých. 1., 3. SK jen TV, boletické záhl. a zhl., vých. č. 1 Boletice n.L. 1., 3. SK jen TV, děčínské záhl. mezi náv. 1S a Se8	15.-N-18.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 455,405 a v k 450,510, odstr. def. vad, výměna opornice vých.č. 1, svařování, odstr. porostu	NVÚ doplněno záhl. + TV v ŽST Boletice n.L. nad 1., 3. SK	UNL	
503	73167 B	Boletice n.L. - DC vých. 2.TK+TV Boletice n.L. 2.,4.,4a SK jen TV, děčínské. záhl. mezi náv. Se7 a 2S DC vých. 2. SK jen TV boletické záhl. po nám. vých. č. 2	19.-N-22.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 455,405 a v km 450,510, odstr. def. vad, svařování, odstr. porostu	NVÚ doplněno záhl. + TV nad 2. SK v ŽST Boletice n.L.	UNL	
503	73200 D	DC hl.n. 6. SK, vých. č. 425	15.6.-N- 4.7.	7:00-N- 7:00	oprava zastřešení nástupiště č. 3	původně 15.6.-N-3.7. v čase 7:00-N- 17:00	UNL	
539	53060 A	Blíževedly – Česká Lípa hl.n.: TK + Blíževedly: celá	1.	07:00- 18.00	oprava GPK, svařování	ZP + ND ; přesun termínu na požadavek dopravce ČD (pův. 2.)	HKR	
539	73181 A	Úštěk – Blíževedly TK Blíževedly záhl. úštěcké	1.-N-4.	8:00-N- 17:00	strojní úprava GPK, osazení pražcových kotev, vyvaření prokluzů, oprava přejezdu v km 67,487, oprava odvodnění	ZP+ND , posun z termínu 29.6.-N-2.7. na žádost dopravce ČD a.s.	UNL	
547	53088 C	Liberec – Chrastava – Hrádek n. N.: TK; Chrastava: celá	8.-N-10.	7:45-N- 17:30	oprava defektoskopických vad	ZP + ND ; doplnění vyloučení (pův. Liberec – Chrastava)	HKR	
zrušeno:								
503	73065 A1	Sebuzín - V. Žernoseky 1. TK+TV	23.-25.	7:00- 17:00	zrušení neutrálního pole	VNJR , zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebuzín	SSZ	

503	73065 B1	V. Žernoseky – Sebužín 2. TK+TV	20.-22.	7:00- 17:00	zrušení neutrálního pole	VNJŘ, zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebužín	SSZ	
503	73065 E	V. Žernoseky – Sebužín 1., 2. TK+TV	26./27.	23:35- 4:35	osazování nosníků mostu, betonáž mostovky	ZP, zrušeno z důvodu porušení stability svahu u 2. TK V. Žernoseky – Sebužín	SSZ	
503	75007 A	V. Žernoseky – Sebužín TZZ 2. TK kolejový obvod 2T9 VZ-SE	10.6.-N- 20.7.	7:00-N- 17:00	práce pod ochranou neutrál. pole TV při nemožném ukolejnění středu NP bez vypnutí KO	bude zahájena až po skončení překročené výluky 73065 B a až bude spuštěn provoz po obou kolejích pod NP	SSZ	
539	73217 A	Úpořiny – Dobkovičky TK	8.-N-12.	9:00-N- 20:00	výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 19,133 (P2060), strojní úprava GPK	přesun do září navýšení na 10N doplnění rekonstrukce přejezdu v km 19.272 (P2061)	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: červenec 2024

datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73226 C	Teplice v Č. záhl. řetenické 2. TK od hrotů výh. č. 19 po náv. Se15	2.-N-4.	16:00-N- 16:00	komplexní rekonstrukce, výměna LIS, výměna ŠL, úprava žel. spodku	dodatečný požadavek stavby	SSZ	
504	73226 D	Teplice v Č. 1., 2., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6. SK+TV, Řetenice - Teplice 1. TK + TV	5./6.	22:50- 5:00	štětování, pažení most. objektu v km 18,582, přelož. sítí, zřízení přístupových cest cest.	ZP+ND	SSZ	

504	73267 A	Most n.n.příjezd 93. SK po náv L93, střední zhl. od náv. Lc31-49 po náv. Sc91, Sc92, Sc93, Sc94a, Sc94	3.-5., 8.-10., 28.-30.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	
504	73267 B	Most n.n.odjezd 37. SK od náv. S37 po IS u náv. Se37	12.,13.,31.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	
504	73267 C	Most n.n.příjezd zhlaví střední, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 90, 91, 92, 93, od návěstidla L90, L91, L92, L93 po námezník výhybky č. 365a	8.,9.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	
504	73267 D	Most n.n.příjezd zhlaví střední, jeho část, včetně části staniční koleje č. 89, od návěstidla Se11 po návěstidlo Sc89	6.,7.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	
504	73267 E	Most n.n.příjezd část SK 37., 38., 90., 91., 92., 93 jen TV od ÚO 421, ÚD 25, ÚD 26, ÚD 28 po ÚD 24, ÚD 29, včetně kolejí č. 90a, 96., 97., 98., 99., 101. vlečky č. 3141 (Vlečka UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov)	3.-5.,8.-13., 28.-31.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1	LNT	CPS	
504	73267 F	Most n.n.odjezd 37., 38. SK jen TV od ÚO 402 a ÚD 2 po ÚO 421 a ÚD 6	12.,13.,31.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1	NVÚ	CPS	
504	73267 G	Most n.n.příjezd 69., 87., 88., 89., 89a SK jen TV část od ÚO 431 a ÚD 24, ÚD 29 po ÚD 25, ÚD 26, ÚD 30	6.,7.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1	NVÚ	CPS	
528	63234 A	P.Smíchov společné n. - P.Zvahov TK	22./23.-28./29.7.	23:00-4:00	obnova nátěru mostu	ZP+ND , částečně souběh s 63148 E3	CPS	

528	63007 C1	Kladno směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32; Kladno část SK 204 od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje	2.	7:30-17:30	montáž přechodu		SSZ	
533	75004 E	N. Sedlo u L.-Sokolov, TZZ	30.,31.	8:00-13:00	údržba 6kV	jízda mezistaničně 1. a 2. TK, dodatečný požadavek, nevhodný souběh výluk s ROV 73198 E, F dne 4. a 5. 6. 2024	UNL	
534	73260 A1	Želina – Poláky – Vilémov u K. Krásný dvůr – Kaštice TK, Kadaňský R. - Vilémov u K. TK včetně všech dopraven	22.-N-26.	7:00-14:00	výměna pražců, úprava GPK po jízdě měřicího vozu včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL	ZP	UNL	
dílicí změny:								
504	73222 A	Úpořiny – Ohnič 2.TK+TV Ohnič sudá jen TV Ohnič úpořinské záhl. a zhl.	1.-4.	7:30-17:00	oprava výh. č. 2, 4, výměna přechodových kolejnic, svařování, odstranění porostu	z důvodu chybějící kolejové spojky na světeckém zhl. v ŽST Ohnič pouze jednokolejně přes dva mezistaniční úseky	UNL	
504	73254 C	Světec 1. SK+TV; 3., 5., 7., 9., 11. SK jen TV, ohničské záhl. a zhl.	22.-N-31.	7:00-17:00	výměna KL mezi výh. č. 1-4, výměna pražců ve výh. č. 1, oprava GP výh. č. 1, 4, 5, 6, defektoskopie	NVÚ, původně 22.-N-29., navýšení o 1. SK	UNL	
531	73146 A	Louny – Louny m. TK Louny záhl. směr Louny př. od náv. BS po náv. Se27 Louny m. 101. SK od náv. S101 po náv. Lc101	11.	7:00-18:00	defektoskopie, převoz kolejnic, přesun technologického domku P1924	ZP+ND, původně pouze TK Louny – Louny m.	SSZ	

531	73145 B	Měcholupy – Žatec TK+TV Žatec měcholupské záh. a zhl.	18.	7:00- 17:00	oprava GPK po výměně pražců	ZP+ND , původní termín 17.7. na žádost dopravce ČD a.s. z důvodu nostalgické jízdy vlaku	UNL	
zrušeno:								

Schvalovatel 9

měsíc: červenec 2024

datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53051 K	Česká Třebová směr.sk., 214. bez TV, její část od km 2,900 po náv. Se249; Česká Třebová směr.sk., 215. bez TV, její část od NV č. 233 po náv. Se241	4.	8:00-15:00	stavba osvětlovacích věží		CPS	areál Metrans
512	53132 A	Lichkov, zhl. směr Těchonín, včetně části koleje č. 3 a 5 od NV č. 17 po náv. L3 a L5	3.	6:00-13:00	odstranění defektoskopických závad "B" na srdcovce v. č. 15		HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky srpen 2024

Schvalovatel 1

měsíc: srpen 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
317	23323 A	Vlářský průsmyk – Bylnice TK	19.-N-28.	7:30-N-14:00	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad TK	ZP , na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad	OVA	
316	35021 A	Moravský Písek – Nedakonice PZS v km 126,305 (P8158) a v km 126,755 (P8158).	26.8.-N-6.9.	8:00-N-15:00	Výměna výstražníků a repasování stojanu na PZS v km 126,305 a v km 126,755	2x přejezdničky , soulad s RPV	BNO	
316	33129 J	Rohatec sudá jen TV, SK 2 bez TV, její část od náv. L2 po námezník výh. č.30, SK 4 bez TV, její část od náv. L4 po námezník výh. č.28, SK 6b bez TV, její část od náv. L6b po hroty jazyků výh. č.26, SK 6c bez TV, výh. č. 26, záhl. a zhl. 2.TK směr Hodonín, od námezníků výh. č. 28, 30 a od hrotů jazyků výh. č.26 po náv. 2S	1.	7:15-15:10	diagnostické práce na nadjezdu I/55 v km 110,537	NVÚ , souběh s etapou B1, PJ 80 km/hod. v délce 100 m	CPS	

dílní změny:								
305	23263 M	Ostrava hl.n. SK 2b, 4., 6. , 8. ,10. jen TV; SK 6a,10b + TV; zhl. od nám. výh. č. 110 po hrot výh. č. 101; zhl. od hrotu výh. č. 96 po nám. výh. č. 93,94; zhlaví od nám. výh. č. 91 po nám. výh. č. 94; část SK 4. od náv. Lc4 po nám. výh. č. 93, část SK 6. od km 267,100 po nám. výh. č. 93; část SK 8. od náv. Lc8 po nám. výh. č. 94	19.-N-27.	7:00-N-20:00	výměna výh. č.106,101 a kolejnic, čištění štěrkového lože, svaření do BK, oprava GPK ve výh. č. 96, 94, 93	úprava rozsahu – navýšení prováděcích oprav	OVA	
305	23263 N	Ostrava hl.n. zhl. od nám. výh. č. 113 po nám. výh. č. 105; SK 2. jen TV, část SK 2. od km 267,200 po nám. výh. č. 105	19.,20., 22.,23.,24., 25.	7:00-19:15	výměna výh. č. 106, 101 a kolejnic, čištění štěrkového lože	úprava rozsahu (odstranění napětového omezení SK 2b,4. - nově obsaženo ve výluce ROV 23263 M)	OVA	
305	23285 C	Odb Jezernice A 1.TK+TV, Odb Jezernice B – Odb Jezernice A 1.TK+TV, Odb Jezernice B 1.TK+TV, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B 1.TK+TV	12.-18., 24.-30.	7:00-17:00	BC LiDr – betonáž základů, protizápor, štětové stěny	VNJR , Na žádost SSV a zhotovitele navýšení času výluky – rozšíření prací ve výluce. (pův. 8:00-16:00)	SSV	BC LiDr
305	23285 A	Odb Jezernice A – Drahotuše 1.TK+TV, Drahotuše záhl. Směr Lipník nad Bečvou, část od náv. Se15 po náv. 1S	6.8.-N-14.12.	8:00-N-24:00	BC LiDr – Rekonstrukce traťové koleje č. 1 Jezernice A – Drahotuše, rekonstrukce mostů, sanace žel. spodku a svršku, zpevnění pomocí štěrkových pilot, PHS, opěrná zeď, rekonstrukce TV.	Na žádost SSV změna času ukončení výluky. Původně 8:00-N-8:00	SSV	BC LiDr

316	23280 A	Tlumačov – Hulín 1. TK+TV	4.	8:15-13:45	údržba TV	na žádost ST OLC snížení rozsahu výluky, oprava výh.č.51 v ŽST Hulín provedena nepř. výlukou N-00810/24, z důvodu zhoršeného stavu. (pův. záhl., zhl. 1.TK směr Tlumačov) Nebude konstruován VNJR.	OVA	
zrušeno:								
301	25022 A	Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova st.hr. Vypnutí ETCS	9.6.-N-14.12.	12.00-N-24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Vazba ETCS na ostatní ETCS na síti SŽ bude zajištěna náhradně bez vypnutí.	SSZ	
316	35019 A	Výh Hrušky – Moravská Nová Ves TZZ v 1. TK	19.-N-28.	8:00-N-14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ 1. TK	přesun na říjen z důvodu konání výluky 35021 A	BNO	
316	35019 E	Výh Hrušky – Moravská Nová Ves ETCS v 1. TK	19.-N-28.	8:00-N-14:00	vypnutí ETCS v 1. TK	přesun na říjen z důvodu konání výluky 35021 A	BNO	
316	35019 C	Výh Hrušky – Moravská Nová Ves 1. TK bez TV	28.	8:00-14:00	zkoušky VZ	přesun na říjen z důvodu konání výluky 35021 A	BNO	
316	35019 B	Moravská Nová Ves – Výh Hrušky TZZ v 2. TK	29.8.-N-6.9.	8:00-N-14:00	montáž nové výstroje vazby TZZ 2. TK	přesun na říjen z důvodu konání výluky 35021 A	BNO	
316	35019 F	Moravská Nová Ves – Výh Hrušky ETCS ve 2. TK	29.8.-N-6.9.	8:00-N-14:00	vypnutí ETCS v 2. TK	přesun na říjen z důvodu konání výluky 35021 A	BNO	

Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23274 Z	Opava východ SZZ; Opava východ - odb.Moravice TZZ, odb.Moravice SZZ, Opava-Komárov - Opava východ TZZ; Opava východ - Opava západ TZZ; Kravaře ve Slezsku – Opava východ PZS v km 27,441 (P7871) a PZS v km 25,272 (P7868); Opava východ - Odb Moravice PZS v km 1,349 (P7806), PZS km 1,724 (P7807), odb.Moravice PZS km 2,560 (P7808); Odb Moravice - Branka u Opavy PZS v km 2,848 (P7810); Odb Moravice - Dolní Životice PZS v km 2,810 (P7818)	13.	0:45-3:15	P500 – přehrávání a přezkoušení nového SW	ZP	SSV	
301	23274 Z1	Opava východ SZZ; Opava-Komárov – Opava východ TZZ; Opava východ – Opava západ TZZ; Kravaře ve Slezsku – Opava východ PZS v km 27,437 (P7871), PZS v km 25,271 (P7868) , PZS v km 24,341 (P7866)	27.	0:45-3:15	P500 – přehrávání a přezkoušení nového SW	ZP, re etapizace původní etapy Z. Z důvodu nových souběhů.	SSV	
302	23290 A1	Frýdek-Místek záhl. ze směru Baška od náv. S po náv. Se21	12.,13.	8:00-18:00	geoprůzkum na baškovském zhlaví v ŽST Frýdek-Místek	ZP+ND – souběh s ROV 23290 A	OVA	

307	25014 C	Odb. Moravice – Svobodné Heřmanice TK, Mladecko celá, Svobodné Heřmanice celá	19.-N-20.	15:00-N-12:00	Oprava GPK na přejezdu v km 17,407 (P7844)	ZP	OVA	
307	23274 D1	Opava východ - Odb Moravice PZS v km 1,349 (P7806), PZS km 1,724 (P7807), odb.Moravice PZS km 2,560 (P7808); Odb Moravice - Branka u Opavy PZS v km 2,848 (P7810); Odb. Moravice - Dolní Životice PZS v km 2,810 (P7818); Odb Moravice SZZ; Opava východ - Odb. Moravice TZZ	26.8.-N-5.9.	7:00-N-12:00	P500 rekonstrukce PZS v km 1,349 (P7806)	souběh s ROV 23274 D	SSV	
309	23313 A	Výh Dluhonice lichá + TV, Brodek u Přerova – Výh Dluhonice 1.TK + TV	31.	8:25-15:55	Odstranění závad na TV, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ+VNJŘ; na žádost CDP Přerov přesun ze září	OVA	
312	23310 A	Osoblaha – Bohušov TK, Bohušov celá, Bohušov – Slezské Rudoltice TK, Slezské Rudoltice celá, Slezské Rudoltice – Liptaň TK, Liptaň celá, Liptaň – Třemešná ve Slezsku úzký rozchod TK	12.-N-16.	8:20-N-17:30	oprava přejezdu P4410 v km 1,458 (zřízení nových asfaltových povrchů přilehlých silniční komunikaci), oprava propustku v km 19,154	ZP+ND	OVA	
dílčí změny:								
307	23274 D	Opava východ – Odb Moravice TK, Odb Moravice celá, Odb. Moravice – Hradec nad Moravicí TK, Hradec nad Moravicí celá	26.8.-N-2.9.	7:00-N-17:00	odstranění defektoskopických vad, vegetace, P500 rekonstrukce přejezdu v km 1,349 (P7806)	ZP+ND (navýšení časové náročnosti z důvodu doplnění rekonstrukce přejezdu P7806)-pův. denní výluky 26., 27. 8.	OVA/ SSV	

307	23274 E1	Kravaře ve Slezsku – Opava východ PZS v km 24, 341 (P7866), v km 25, 271 (P7868), v km 27, 437 (P7871)	12.8.-N-22.8.	7:00-N-12:00	P500 – rekonstrukce zab. zař. přejezdu v km 27,441 (P7871)	na žádost zhotovitele úprava rozsahu vyloučení s vazbou na ostatní PZS	SSV	
308	23231 B	Vsetín SK 1a + TV, zhl. od nám. výh. č. 9 p o nám. výh. č. 8.	5.-N-28.	17:00-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, beznapěťový úsek po skončení ROV č. 23050 etapy B do konce výluky 23050 A, odstranění stávajících LISů, vložení kolejnic a svaření do BK	LNT , souběh s ROV 23050 A, na žádost zhotovitele, úprava stavebního postupu, původně bylo Vsetín: 1a jen TV, doplněna SK č. 1a kolejově a zhlaví od námezdníku výh. č. 9 po námezdník výh. č. 8.	SSV	Vsetín
308	23231 H	Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva – Valašská Polanka: 1. + TV, zhl. Směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 6 po začátek výh. č. 2	14.	5:00-13:00	Rek ŽST Vsetín, odstranění stávajících LISů, vložení kolejnic a svaření do BK	souběh ROV 23050 etapa A + ROV 23231 etapa B+H, na žádost zhotovitele, úprava stavebního postupu. Původně bylo s Vsetín: 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezdníku výh. č. 9 po začátek výh. č. 2	SSV	Vsetín
308	23231 C	Vsetín SK 1 bez TV	18.,19.,20.,21.	7:00-17:30	Rek ŽST Vsetín, zatrolejování SK č. 1a, 1	souběh ROV 23050 etapa A + ROV 23231 etapa B+C, na žádost zhotovitele, úprava stavebního postupu, původně bylo s 1a bez TV a zhl. od námezdníku výh. č. 9 po námezdník výh. č. 8.	SSV	Vsetín
309	23278 A	Výh Dluhonice SK 1, 1a, 1b, 3 + TV, Výh Dluhonice SK 1c jen TV Výh Dluhonice - Přerov: 1. TK+ TV,	9.	8:00-13:00	Odstranění závad na TV, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	Navýšení rozsahu vyloučení na žádost SEE Olomouc	OVA	

309	23278 B	Výh Dluhonice SK 2, 2a, 4, 6, 6a + TV, Přerov – Výh Dluhonice: 2. TK+ TV, Výh Dluhonice – Prosenice: 1S + TV	10.	8:00-13:00	Odstranění závad na TV, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	Navýšení rozsahu vyloučení na žádost SEE Olomouc	OVA	
309	23278 C	Výh Dluhonice SK 8, 8a, 10, 10a + TV, Prosenice – Výh Dluhonice: 2S + TV	11.	8:00-13:00	Odstranění závad na TV, údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	Navýšení rozsahu vyloučení na žádost SEE Olomouc	OVA	
315	23260 A	Němčice nad Hanou – Nezamyslice: TK+TV, Nezamyslice: lichá jen TV, Nezamyslice: 1., 3., 5., 7. bez TV, od nám. výh. č. 5, 7, 8, 9 po náv. L1, L3, L5, L7 Nezamyslice: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. Nezamyslice – Ivanovice na Hané TK jen TV, její část od ÚO 411 v km 61,587 po NP1 v km 60,668	12.-N-16.	8:20-N-15:00	Definitivní oprava přejezdu v km 62,445 – výměna zkorodovaného žel. svršku a znečištěného žel. spodku, GPK, svaření do BK, oprava TK, oprava SK, výřezy křovin. Po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu v km 62,445(P7197).	ZP+ND , na žádost dopravce ČD, úprava vyloučeného místa (snížení), původně Němčice nad Hanou celá + TV; Kojetín – Němčice nad Hanou traťová + TV	OVA	
zrušeno:								
308	23231 G	Vsetín SK1a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 8	13.	5:00-13:00	Rek ŽST Vsetín, odstranění stávajících LISů, vložení kolejnic a svaření do BK	na žádost zhotovitele, úprava stavebního postupu	SSV	Vsetín
309	53123 A	Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách: 1.TK + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, od náv. S1 po náv. 1L ze směru Třebovice v Čechách	1.	07:00-14:00	výměna LIS mezi výh.č.10-4, výměna def. vadných kol. 1. TK	VNJŘ, TK na požadavek ŘP přesun na 16.září	HKR	

Schvalovatel 3

měsíc: srpen 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33146 B	Moravský Písek – Bzenec TZZ	6.-N-7.	12:00 – 12:00	obnova šuntové citlivosti KO		BNO	
320	33145 A	Hrušovany u Brna – Vranovice 1. TK+TV	31.8.-N- 6.9.	8:40-N- 17:40	zřízení bezbariérového přístupu na zast. Žabčice	VNJŘ doplněno z důvodu přesunu výluk 35009 (ZP Lanžhot – Kúty) na termín 7.-9.9. na žádost ŽSR	SSV	Žabčice
324	33103 D	Brno-Kr. Pole 3. nástupiště část od km 8,735 do km 8,780	1.7.-N–1.9.	7:00-N- 7:00	modernizační práce		SSV	Královo Pole
324	33103 G1	Brno-K. Pole záhl., zhl. 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice, SK sudá+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Kuřim	18./19.	23:20-4:10	skládání kolejnic	ZP aktualiz. postupu prací	SSV	Královo Pole
324	33103 I	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	26./27., 27./28., 28./29., 29./30.	23:30-4:20	stavba stožárů, bran, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech	ZP aktualiz. postupu prací z důvodu zahájení nepřetržité výluky 1. TK Brno-Kr. Pole – Kuřim – etapa H2	SSV	Královo Pole
324	33103 H2	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV, Brno-Kr. Pole záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim	3.8.-N- 1.9.	8:00-N- 7:00	modernizační práce	aktualiz. postupu prací na požad. KORDIS	SSV	Královo Pole
324	33173 A	Kuřim – Tišnov 2.TK bez TV	19.,20.,21.	7:45-13:45	výměna defektoskopicky vadných kolejnic		BNO	
324	33173 B	Tišnov – Kuřim 1.TK bez TV	22.,23.	7:45-13:45	výměna defektoskopicky vadných kolejnic		BNO	
324	33173 B1	Tišnov – Kuřim 1.TK bez TV	24.	9:15-15:15	výměna defektoskopicky vadných kolejnic		BNO	

324	33050 R	Vlkov u Tišnova SK 6 od náv. Lc6 po hroty jaz. výh. č. 11XA, výhybka č. 11XA, SK6b od nám. výh. č. 11XA po náv. Se12	19.- N-25.	7:30-N- 15:30	úprava žel. svršku a spodku s napojením na výh. č. D5 a/b	požadavek zhotovitele	SSV	Křižanov – Vlkov
324	33142 A	Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou 1. TK+TV	1.-N-8.	7:40-N- 15:10	geotech. průzkum, hloubkové vrty do skal. masivu, údržbové práce	VNJŘ IGP k dokončení přípravy projektu	SSV	Žďár – Sázava
324	33142 B	Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru 2. TK+TV	9.-N-15.	7:40-N- 15:20	geotech. průzkum, hloubkové vrty do skal. masivu, údržbové práce	VNJŘ IGP k dokončení přípravy projektu	SSV	Žďár – Sázava
324	33135 J	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV, Přibyslav lichá+TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled část od náv. 1S po nám. výh. č. 10, 12, výh. č. 5, 7	20./21., 21./22., 22./23.	23:30-4:25	nutné úpravy ŽS před ukončením etapy H	ZP	SSV	Pohled – Přibyslav
dílčí změny:								
320	33152 B	Odb. Brno-Židenice SK 1a, 1b, 1c bez TV, kol.1 jen TV část od ÚD č.13 v km 158,121 směr Brno hl.n., zhl. koleje 1a od hrotů jaz. výh. č. 14 po zarážedlo a po IS mezi výh. č. 14 a 11, SK 1a,1b jen TV, výh. č. 14, 20	3.-N-16.	9:10-N- 9:10	vým. kolejnic v kol. 1a, 1b, výměna pražců a strojní čištění km 2,240 – 2,865; výměna jaz., opornic a pražců ve výh. č. 20, oprava GPK km 0,050 – 2,800; údržba TV	NVÚ změna termínu ukončení (pův. 19.8.) z dův. úprav etap A, C, D a kumulace PJ v 1. TK Brno-K. Pole – Kuřim, požadavek KORDIS	BNO	
320	33152 D	Odb. Brno-Židenice SK 2a jen TV, SK 2a bez TV část od náv. S2a po nám. výh. č. 18, kol. 2b+TV, výh. č. 18	16.-N-27.	9:10-N- 16:50	výměna kolejnic v kol. 2a, 2b, výměna pražců a strojní čištění v km 2,240 – 2,660; oprava GPK km 0,050 – 2,800; údržba TV	NVÚ změna termínu (pův. 19.-31.8.), z dův. kumulace PJ v 1. TK Brno-K.Pole – Kuřim, požadavek KORDIS	BNO	

324	33152 A	Brno-Maloměřice St. 3 záhl. TK 1K směr Odb. Brno-Židenice část od IS výh. č. 50 po náv. 1KL, Brno-Maloměřice St. 3 - Odb. Brno-Židenice TK 1K+TV	3.-N-16.	9:10-N-9:10	vým. kolejnic v kol. 1a, 1b, vým. pražců a strojní čištění v km 2,240 – 2,660; vým. jazyků, opornic va pražců ve výh. č. 20, oprava GPK km 0,050 – 2,800; údržba TV	změna termínu ukončení (pův. 19.8.) z dův. úprav etap B, C, D a kumulace PJ v 1. TK Brno-K. Pole – Kuřim, požadavek KORDIS	BNO	
324	33152 C	Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice St. 3 TK 2K+TV, Brno-Maloměřice St.3 SK 2d jen TV, záhl. TK 2K směr Odb. Brno-Židenice od náv. 2KL po nám. výh. č. 45	16.-N-27.	9:10-N-16:50	výměna kolejnic v kol. 2a, 2b, výměna pražců a strojní čištění v km 2,240 – 2,660; oprava GPK km 0,050 – 2,800; údržba TV	NVÚ změna termínu (pův. 19.-31.8.), z dův. kumulace PJ v 1.TK Brno-K.Pole – Kuřim, požadavek KORDIS	BNO	
324	33103 F	Brno-Kr. Pole sudá+TV, Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	19./20., 20./21., 21./22., 22./23.	23:30-4:10	stavba stožárů, bran, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech, skládání kolejnic	ZP místo etapy I, pož. zhotovitele, rozšíření rozsahu prací	SSV	Královo Pole
324	33103 I	Brno-Kr. Pole – Kuřim 2. TK+TV	1./2., 5./6., 6./7., 12./13., 13./14., 14./15., 15./16.	23:30-4:20	stavba stožárů, bran, převěšení TV, budování záporového pažení na mostních objektech	ZP změna času ukončení výl. (pův. 4:30), požadavek KORDIS	SSV	Královo Pole
701	33148 A	Jihlava město SK 1, 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c bez TV, SK1a od náv. S1a po nám. výh. č. 8b bez TV, SK 4 od hrotů jaz. výh. č.16 po nám. výh. č. 20 bez TV, zhl. SK 2b,2c od hrotů jaz. výh. č. 30 po nám. výh. č.30XA, 32, výh. č. 8a/b, 11a/b, 13, 13XA, 16, SK 1, 1a, 2, 2b jen TV	1.,2.	7:05-15:05	betonáž základů provizor. podpěr TV	NVÚ+ND změna def. rozsahu vylouč. zařízení (pův. sudá+TV, SK 1, 1a+TV), požadavek zpracovatele VR, změna času (pův. 7:10-15:10), požadavek dopravce	SSV	Jihlava město

701	33148 B	Rantířov – Jihlava město TK+ TV, Jihlava město zhl., záhl. směr Rantířov od náv. L po nám. výh. č. 1, SK 1, 1a, 3, 3a bez TV, výh. č. 3, 6, 8a/b, celá jen TV	3./4.	20:45-5:00	betonáž základů provizor. podpěr TV	ZP+LNT+ND změna času (pův. 20:35-5:15), požadavek dopravce	SSV	Jihlava město
701	33148 D	Jihlava město SK, 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, bez TV, S K4 od hrotů jaz. výh. č.16 po nám. výh. č. 20 bez TV, zhl. SK 2b, 2c od hrotů jaz. výh. č. 30 po nám. výh. č. 30XA, 32, výh. č. 8a/b, 11a/b, 13, 13XA, 16, SK 2, 2b jen TV	6.	7:10-15:10	betonáž základů provizor. podpěr TV	NVÚ změna def. rozsahu vylouč. zařízení, požadavek zpracovatele VR,	SSV	Jihlava město
701	33148 F	Rantířov – Jihlava město TK+TV, Jihlava město celá+TV	25./26., 26./27., 27./28.	21:00-5:00	osazení provizorních podpěr TV	ZP+ND změna času (pův. 20:50-5:00), požadavek dopravce	SSV	Jihlava město
zrušeno:								
320	35009 A	Lanžhot st.hr. - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. TK	31.8.-N- 2.9.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	přesun na září (7.-9.9.), požadavek ŽSR	ŽSR	
320	35009 B	Lanžhot st.hr. - Lanžhot napájení R 6kV TZZ ve 2. TK	31.8.-N- 2.9.	7:50-N- 11:00	modernizační práce na straně ŽSR	přesun na září (7.-9.9.), požadavek ŽSR	ŽSR	
320	35009 C	Lanžhot st.hr. - Lanžhot část 2. TK bez TV od km 11,475=74,386 (st. hr. ČR/SR) po náv. 2L v ŽST Lanžhot, Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. jen TV část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	31.8.-N- 2.9.	7:50-N- 15:50	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND přesun na září (7.- 9.9.), požadavek ŽSR	ŽSR	

324	33103 H	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV, Brno-Kr. Pole záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim	5./6., 6./7., 7./8., 8./9., 12./13., 13./14., 14./15., 15./16., 19./20., 20./21., 21./22., 22./23., 26./27., 27./28., 28./29., 29./30.	20:00-4:30	stavba stožárů TV, betonáž základů stožárů TV	nahrazeno výlukou 33103 H2, aktualiz. postupu prací na požad. KORDIS	SSV	Královo Pole
324	33103 H1	Kuřim – Brno-Kr. Pole 1. TK+TV, Brno-Kr. Pole záhl. a zhl. 1. TK směr Kuřim	2.-N-5., 9.-N-12., 16.-N-19., 23.-N-26.	20:00-N- 4:30	stavba stožárů TV, betonáž základů stožárů TV	nahrazeno výlukou 33103 H2, aktualiz. postupu prací na požad. KORDIS	SSV	Královo Pole
502	33154 A	Havl. Brod – Okrouhlice 2. TK+TV, Havl. Brod SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 71, SK 4 od náv. L4 po nám. výh. č. 67, SK 6 od náv. L6 po nám. výh. č. 67, zhl., záhl. 2. TK směr Okrouhlice, SK 2, 2a, 2b, 4, 4b, 92 jen TV	4.	8:30-13:30	údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ nevh. souběh s ROV 33135 a 33050	BNO	
502	33154 B	Okrouhlice - Havl. Brod 1. TK+TV, H. Brod záhl. 1. TK směr Okrouhlice, SK 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5b, 7, 7b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, E1, E2, E3, výtah 3, SK 91	11.	8:30-13:30	údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů	LNT nevh. souběh s ROV 33135 a 33050	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: srpen 2024

datum: 30.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63226 A3	Kolín-Zálabí, SK 112e + TV, TV – 112f, 112g, 112h	17., 18., 19.8.	8:40-16:40	oprava nadjezdu v km 299,750	VNJŘ	CPS	nadjezdy
502	63226 B3	Kolín-Zálabí, SK 114e + TV, TV – 114f, 114g, 114g	24., 25., 26.8.	8:40-16:40	oprava nadjezdu v km 299,750		CPS	nadjezdy
501	63113 D1	Kolín, SK 116, 116c	3.8.	7:30-17:30	převěs TV SK 116		SSZ	Podchod
501	63113 S1	Kolín, napětí SK 114, 116	3.8.	7:30-17:30	převěs TV SK 116	NVÚ	SSZ	Podchod
501	63113 R1	Kolín, napětí SK 118	3.8.	7:30-17:30	převěs TV SK 116	NVÚ	SSZ	Podchod
501	63113 W5	Kolín, SK 116a + zhlaví od Se78 a Se81 po Sc114, Sc116, Se87 a IS mezi nám. V138 a V142	3.8.	14:00- 17:30	regulace TV		SSZ	Podchod
505	53116 N1	Stěblová – Pardubice- Rosice n. l.: 1. TK+TV, + záhlaví 1. TK směr Stěblová v dopravně Pardubice- Rosice n. L.	10., 17., 18.,	07:45- 17:30	úprava PHS		SSV	
dílčí změny:								
501	63222 A	Kolín seř.n., výh. č. 9X, 13X	10.-N-17.8.	7:00-N- 19:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění ŠL, podbití.	Změna termínu konání, původně 5.-N-12.8.2024, zajištění mechanizace.	PHA	
501	63222 B	Kolín seř.n., výh. č. 12X, 16X	7. - N-17.8.	7:00-N- 19:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění ŠL, podbití.	Změna termínu konání, původně 5.-N-15.8.2024, zajištění mechanizace.	PHA	
501	63222 C	Kolín seř.n., 8X, 10X	22.-N-29.8.	7:00-N- 19:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění ŠL, podbití.	Změna termínu konání, původně 16.-N-23.8.2024, zajištění mechanizace.	PHA	
501	63222 D	Kolín seř.n., 11X, 14X, 15X	19.-N-29.8.	7:00-N- 19:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění ŠL, podbití.	Změna termínu konání, původně 16.-N-26.8.2024, zajištění mechanizace.	PHA	

505	53119 B	Odb. Ellna - Opatovicen. L- Pohřebačka: 2. TK + TV , Odb. Ellna 2 + TV	13.	8:00-12:00	BOTV	v souběhu s etapou A, upřesnění vyloučení	HKR	
505	53008 E	Opatovice nad Labem- Pohřebačka: celá jen TV	22.8.	10:30- 11:40	BOTV+ÚO+ÚD	LNT ; Změna času na požadavek dopravce.	HKR	
zrušeno:								
501	63205 A	Český Brod 3.SK, zhl. směr Úvaly	17.8.	8:00-12:00	DFV, svařování	Práce vykonány v předstihu.	PHA	

Schvalovatel 5
měsíc: srpen 2024
datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63552 A	Pečky-Plaňany TK, Plaňany celá, Pečky záhl. od nv. č. 37a po BS	5.-N-30.	8:00-N- 17:00	TSO koleje, oprava zastávek, oprava přejezdů	ZP+ND	PHA	
516	33164 A	Světla n/S-Ledeč n/S TK, Světla n/S ledečské záhlaví od náv. KS po náv. Se12	19.-N-25.	7:15-N- 16:00	oprava přejezdu v km 47,118, údržba ŽS, odstranění vegetace	ZP+ND , žádost ST Jihlava – nutná oprava přejezdu	BNO	
521	63089 B3	odb.Tunel-P.Krč 1.TK, P.Krč liché tunelské záhl.,zhlaví+celá odb.Tunel	24.,25.	8:00-16:00	sypání, broušení výh. 1, 2	ZP , souběh s etapou A	SSZ	Krč, Kačerov
524	63189 G7	Čelákovice-od.Záluží 2. TK+TV, odb.Záluží přilehlé čel. záhl.+zhlaví	5.,10.	1:05-4:10	přesun PKP		SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63189 I7	Čelákovice celá+TV	5.,10.	1:05-4:10	přesun PKP	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63148 D	P.Smíchov 2., 2A SK	2.-N-5., 9.-N-12.	22:30-N- 4:20	dmt přístřešků 3. nástupiště		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U	P.Smíchov TV 2., 2A, 2B SK	2.-N-5., 9.-N-12.	22:30-N- 4:20	dmt přístřešků 3. nástupiště	VNJŘ+ND , 2. TK P.Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 K	P.Smíchov 14C SK	22.7.-N- 14.12	18:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 M	P.Smíchov 3B SK	22.7.-N- 14.12	18:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov

525	63148 J	P.Smíchov 7B, 7C SK+vyšehradské zhlaví od náv. Se3,Se5 po výh. č. 7-10a	27.7.-N- 14.12.	22:30-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 V	P.Smíchov TV 7B,7C SK	28.7.-N- 14.12.	5:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 W	P.Smíchov TV 3A/3B SK	28.7.-N- 14.12.	5:00-N- 24:00	stavba TZ		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 D2	P.Smíchov 2.,2A SK	28./29.- 30./31.	20:30-5:00	pažení		SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	28./29.- 30./31.	20:30-5:00	pažení	VNJŘ+ND, 2. TK P.Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
525	63247 A	výh.P.Vyšehrad-Praha hl.n. TV 1. TK, výh.P.Vyšehrad od IS u nv.č. 503 po náv. 1L	19.-N-23.	8:00-N- 18:00	výměna mostnic na mostě v km 2,080	VNJŘ+NVÚ	PHA	
526	63116 P	P.Mas.n. TV 104., 108. SK	2.7.-N- 14.12.	4:00-N- 24:00	budování sanitárních kolejí		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 X	P.Mas.n. 1. SK	5.-N-18.	8:30-N- 18:30	přeložka vodovodu		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 E	P.Mas.n. 102. SK+zhlaví od Se103 po Sc102	23.-N-26.	22:00-N- 4:00	stavba TB	do již ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 F9	P.Mas.n. 309.-315. SK	23.-N-26.	22:00-N- 4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 I	P.Mas.n. zhlaví od náv. Lc102 po náv. Se5	23.-N-26.	22:00-N- 4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 O	P.Mas.n. TV 101., 103., 1., 2. SK	23.-N-26.	22:00-N- 4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 S	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	23.-N-26.	22:00-N- 4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 V	P.Mas.n.Hr.-Sluncová TV 201. SK	27.8.-N- 12.12	18:30-N- 18:30	modernizace	NVÚ	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 E2	P.Mas.n. 102. SK+zhlaví od Se103 po Sc102	26./27.- 31.8./1.9.	23:40-4:00	stavba TB	ZP	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 F2	P.Mas.n. 309.-315. SK	26./27.- 31.8./1.9.	23:40-4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.

526	63116 I2	P.Mas.n. zhlaví od náv. Lc102 po náv. Se5	26./27.- 31.8./1.9.	23:40-4:00	stavba TB		SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 O2	P.Mas.n. TV 101., 103., 1., 2. SK	26./27.- 31.8./1.9.	23:40-4:00	stavba TB	NVÚ	SSZ	modernizace P.Mas.n.
526	63116 S2	P.Mas.n. TV 102., 3. SK	26./27.- 31.8./1.9.	23:40-4:00	stavba TB	NVÚ	SSZ	modernizace P.Mas.n.
dílčí změny:								
521	63089 B2	odb.Tunel-P.Krč 1. TK, P.Krč liché tunelské záhl.,zhlaví+celá odb.Tunel	26./27.- 28./29	22:20-4:40	broušení výh. 1, 2	ZP, původně etapa B1 26.-28.8. 7:30-17:30 hod., souběh s etapou A	SSZ	Krč, Kačerov
521	63089 D2, R2	P.Krč-P.Kačerov 201., 91., 101. SpK +TV, P.Krč střední zhlaví	26./27.- 28./29	22:20-4:40	skládka materiálu	ZP, původně etapa B3,R3 26.-28.8. 8:00-16:00 hod., souběh s etapami C, T	SSZ	Krč, Kačerov
525	63148 D2	P.Smíchov 2., 2A SK	16./17.- 27./28.	20:30-5:00	pažení	přesun z 31.7./1.8.- 11./12.8. -původně 20:10-5:00 hod.	SSZ	Praha Smíchov
525	63148 U2	P.Smích. TV 2., 2A, 2B, 2AT, 4., 4A SK	16./17.- 27./28.	20:30-5:00	pažení	VNJŘ+ND, původně 20:10-5:00 hod. přesun z 31.7./1.8.- 11./12.8. 2.TK P.Smíchov- P.Radotín LNT	SSZ	Praha Smíchov
zrušeno:								
521	63089 P1	odb.Tunel-P.Krč TV 1. TK, odb.Tunel TV celá	26.-28.	7:30-17:30	skládka materiálu	změna technologie	SSZ	Krč, Kačerov
704	63174 F5	Chotoviny záhlaví a zhlaví směr Č.Ú u Votic od Se10 po náv. L1 a L3	27./28.	22:20-4:30	sypání šterku, ASP	změna technologie	PHA	
704	63174 S5	Chotoviny 1., 2., 3. SK+TV	27./28.	22:20-4:30	kontrola sjízdnosti	změna technologie	PLZ	
704	63174 F3	Chotoviny záhlaví a zhlaví směr Č.Ú u Votic od Se10 po náv. L1 a L3	29./30.- 31.8./1.9.	21:00-5:00	sypání šterku, ASP, ŠL	změna technologie	PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: srpen 2024

datum: 23.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63010 O1	Karlštejn TV SK 1, 5	7.,8.	9:00-19:00	zkoušky návěstidel	NVÚ	SSZ	BERKA
521	65006 F	Karlštejn PZZ v km 29,399 (P275)	12.-N-17.	19:00-N-19:00	aktivace PZS		SSZ	BERKA
521	63010 P1	Karlštejn TV sudé SK	13.,14.	9:00-19:00	zkoušky návěstidel	NVÚ	SSZ	BERKA
720	93128 A	Planá u M.L. zhlaví směr Chodová Planá a část SK 1 a 3 od návěstidla L1, L3 k hrotu výhybky č. 19, TV SK 1, 1a,1b	3./4.	23:00-5:00	výměna srdcovky výhybky č.19	NVÚ	PLZ	
dílčí změny:								
521	65006 G	Karlštejn PZZ v km 30,469 (P276)	17.-N-22.	19:00-N-19:00	aktivace PZS	původně od 1:00, oprava omylem zadaného času	SSZ	BERKA
521	63120 A	Beroun – Karlštejn 1. TK + TV, Beroun SK 1a (nová) od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví směr Beroun	22.8.-N-25.9.	19:00-N-18:00	vložení výhybek 2,3 odb. Lom, aktivace ZZ, stavba návěstidel	VNJŘ změna vymezení, původně pouze 1. SK + TV Beroun – Karlštejn	SSZ	BERKA
521	63120 B3	Karlštejn – Beroun 2. TK + TV, Karlštejn záhlaví směr Beroun, Beroun SK 2a (nová) od náv. 2L po náv. Se4, zhlaví směr Odb. Lom od návěstidla Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6	22./23.-31.8./1.9.	23:30-4:40	návoz a odvoz materiálu	ZP+ND změna vymezení, původně pouze 2. SK + TV Karlštejn – Beroun	SSZ	BERKA
zrušeno:								
521	63010 O	Karlštejn TV SK 1, 5	7.-N-12.	9:00-N-19:00	stavba návěstidel	NVÚ	SSZ	BERKA
521	63010 P	Karlštejn TV sudé SK	12.-N-22.	19:00-N-19:00	stavba návěstidel	NVÚ	SSZ	BERKA
521	65006 F1	Karlštejn PZZ v km 29,399 (P275)	13.	9:00-19:00	aktivace PZS	nahrazeno nepřetržitou výlukou 65006 F	SSZ	BERKA

717	93127 A	Bor – Staré Sedliště TK, Staré Sedliště celá dopravná, Bor záhlaví směr Staré Sedliště	30.7.-N-28.8.	9:00-N-15:00	rekonstrukce žel. svršku a spodku v km 57,828 - 58,128; rekonstrukce PZZ v km 57,996 (P755), doplnění o přechod pro cyklisty a chodce zabezpečeného PZZ; zrušení propustku v km 58,008 a výstavba nového v km 58,025	ZP+ND neschváleno odborem O6	SSZ	
-----	---------	--	---------------	--------------	--	------------------------------	-----	--

Schvalovatel 7

měsíc: srpen 2024

datum: 30.05.024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63168 D	NBK seř.n., výh. č. 216 jen kolejově	26.-N-30.	8:00-N-17:00	výměna pražců ve výh.č.216, ŠL, podbití.	souběh D+E, přesun z 22.-N-26.6.2024	PHA	
502	63168 E	NBK seř.n., SK 0.-7. jen TV	26.-30.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV.	souběh D+E, přesun z 22.-26.6.2024	PHA	
503	63231 A	Mělník – Liběchov 2. TK+TV	3., 4.	7:00-17:00	odstranění DFV, svařování, podbití.	Přesun z 09/24, nevhodný souběh.	PHA	
503	63231 B	Mělník-Všetaty 1. TK+TV	5/6.,6./7., 7./8.	21:00-5:00	odstranění DFV, svařování, podbití.	Přesun z 09/24, nevhodný souběh, hláska+VNJR.	PHA	
503	73248 C	Štětí sudé + TV, liběchovské zhl. a záhl.	12.	9:00-16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 2, svařování	NVÚ koná se současně s ROV 73248 A	UNL	
503	73250 C	Hoštka štětské zhl. a část záhl. 1. koleje po náv. Se5	26.	7:00 - 14:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 1, svařování	koná se současně s ROV 73250 A,B	UNL	
503	72A30821	V.Březno – Boletice n.L. 2. TK + TV	31.7.-N-2.8.	8:00-N-16:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 445,508; 446,249; 447,490; 447,546, odvodnění Jakubského tunelu	původně pouze denní výluka 31.7. - navýšení výkonů	UNL	

511/ 541	53114 G	Jičín: PZZ v km 16,570/41,048 (P3134)	5.-N-7	8:00-N- 18:00	úpravy vnitřní části přejezdového zabezpečovacího zařízení, včetně doplnění nových prvků	v souběhu s ROV 53114 B	CPS	Propojení cyklostezky přes železniční přejezd v ul. Popovická v Jičíně
527	72A34310	Roudnice n.L. - Hněvice 1.TK	29.	19:00- 22:30	strojní broušení kolejnic		UNL	
527	73274 A	Lovosice – Prackovice n.L. 2. TK Lovosice 2a SK	29./30.	23:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
527	73274 B	Lovosice – Prackovice n.L. 2.TK Lovosice záhl.	30.	19:00- 24:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
527	73274 C	Prackovice n.L. - Lovosice 1. TK Prackovice n.L. zhl. a záhl.	31.	0:00-5:00	strojní broušení kolejnic		UNL	
527	73182 G	UL sever zhl. střední 201., 203., 205. SK, výh.č. 246 (mezi náv. Lc201 a Se229)	1.	7:00-15:00	výměna jazyka a opornice výh.č. 246, svařování	koná se současně s rekonstrukcí mostu	UNL	
527	73182 Z	UL sever SZZ kol. obvody V213, V217, V220, 201K a 203K	12.	17:00- 21:00	obnovení šuntové citlivosti kolejnic	navazuje na etapu „A“	SSZ	
544	73265 A	D.Žleb – DC-P.Žleb + DC- P.Žleb 1. TK + výh.č. 21	12.	7:00-14:00	navážení srdcovky výh. č. 21	odstranění defektoskopické vady	UNL	
547	53088 F	Višňová – Černousy: TK; Višňová: celá	1.8.-N- 20.9.	7:45-N- 17:30	očištění a zajištění skalního zářezu v km 198,125 – 198,240	ZP+ND; v souběhu s ROV 53088 A	HKR	
dílčí změny:								
546	73225 A	Č. Kamenice – Mlýny TK Č. Kamenice mlýnské záhl. od náv. S po náv. Se3	1.8.-N- 28.11.	8:00-N- 17:00	sanace tělesa žel. spodku	ZP+ND, původně pouze TK	UNL	
546	73225 B	Č. Kamenice 1., 2., 4., 5., 7. SK, mlýnské záhl. a zhl. od náv. Se3 po po nám. výh. č. 6 a 7	1.8.-N-9.9.	8:00-N- 8:00	zřízení ostrovního nástupiště mezi 1. a 2. SK	ZP+ND, původně do 8.9. 17:00 hod	UNL	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 8

měsíc: srpen 2024

datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73242 A	UL záp. vj.n. 1a, 3a SK+TV, 406b, 601c, 603c, 51., 52. SK jen TV	13.	7:30-13:30	výměna návěstidla Sc1a	NVÚ	UNL	
504	73077 B	UL záp. - UL hl.n. os.n. 901. spoj. jen TV, UL záp. 1. SK + TV nad 1b, 1. SK, UL záp. vj.n. 1., 601a, 601b SK jen TV	27.	7:00-19:00	čištění šterkového lože, strojní úprava GPK, dotahování upevňovadel	NVÚ	UNL	
504	73077 C	UL záp. 15. SK	27.	8:00-12:00	strojní úprava GPK		UNL	
504	73077 D	UL záp. 17. SK	27.	12:00- 16:00	strojní úprava GPK		UNL	
504	73226 D	Teplice v Č. 1., 2., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6 SK+TV, Řetenice - Teplice 1. TK + TV	10./11.	22:50-5:00	štětování, pažení most. objektu v km 18,582, přelož. sítí, zřízení přístupových cest	ZP+ND	SSZ	
504	73226 D1	Teplice v Č. 1., 2., 3a, 3b, 3c, 4., 4a, 6 SK+TV, Řetenice - Teplice 1. TK + TV	11./12.,12./ 13.	22:50-3:45	štětování, pažení most. objektu v km 18,582, přelož. sítí, zřízení přístupových cest	ZP+ND	SSZ	
504	73254 F1	Světec 2. SK + TV nad 2., 4. SK, ohničské záhl. a zhl.	23.-N-27.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 3, oprava GP 2. SK a výh. č. 2, 3, 7, 11, 17	NVÚ	UNL	
504	73254 G	Ohnič 2. SK zhl. světecké 2. SK od náv. S2 po náv. Se11	17.	7:00-17:00	TSO – nájezd mechanizace		UNL	
504	73254 H	Světec, 8. SK	17.-N-20.	7:00-N- 17:00	TSO-odvoz výzisku		UNL	
504	73267 C	Most n.n.příjezd 90a SK, zhl. směr Louka u L. od náv. L90, L91, L92, L93 po nám. výh.č. 365a	5.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	

504	73267 D	Most n.n.přijezd střední zhl. mezi náv. Se11-Sc89	4.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1		CPS	
504	73267 E	Most n.n.přijezd 37., 38., 90., 91., 92., 93 SK část od ÚO 421, ÚD 25, ÚD 26, ÚD 28 po ÚD 24, ÚD 29, včetně kolejí č. 90a, 96., 97., 98., 99., 101. vlečky č. 3141 (Vlečka UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov)	5.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1	LNT	CPS	
504	73267 G	Most n.n.přijezd 69., 87., 88., 89., 89a SK jen TV a část 69. SK od ÚO 431	4.	7:30-17:30	stavba trakčních základů a podpěr, včetně trakční podpěry pro napájecí vedení NU1	NVÚ	CPS	
504	73243 A	Třebušice 18., 20., 22. SK jen TV, 12., 14., 16. SK část most. str. jen TV	5.-N-9.	7:30-N-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ	UNL	
504	73243 B	Třebušice 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po náv. Se8, zhl. směr Kyjice 18., 20., 22. Sk po nám. výh.č. 39	5.,6.,7.,8.,9	7:30-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana		UNL	
504	73243 C	Třebušice 12., 14., 16., 18., 20., 22.SK jen TV	12.-N-16., 19.-N-23.	7:30-N-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ	UNL	
504	73243 D	Třebušice 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po náv. Se8, zhl. směr Kyjice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. Sk po nám. výh. č. 44	12.,13.,14., 15.,16.	7:30-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana		UNL	

504	73243 E	Třebušice 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po náv. Se8, zhl. směr Kyjice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po nám. výh. č. 44, 47	19.,20.,21., 22.,23.	7:30-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana		UNL	
504	73243 F	Třebušice 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK jen TV	26.-N-30.	7:30-N-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana	NVÚ	UNL	
504	73243 G	Třebušice 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Most 6., 6a, 6b, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK, zhl. směr Kyjice 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. SK po nám. výh. č. 44	26.,27.,28., 29.,30.	7:30-19:00	výměna trolejového drátu a nosného lana		UNL	
528	63246 A	Kamenné Žehrovice – Lužná u Rak. TK	21.-N-25.	7:30-17:30	odstranění defektoskopických vad	ZP+ND, souběh s ROV 63142 B	PHA	
528	63142 D1	Kladno, 2. SK	1.,2.	7:30-17:30	odvoz materiálu		SSZ	Kladno
528	63142 J2	Kladno – Kladno Ostrovec 1. TK + koleje 1zb, 1za 1Kza na Ostrovci a 1Kza na Kladně	1./2.	22:20-4:00	dmt svršku, sypání, skládka pražců	ZP+ND	SSZ	Kladno
531	63246 B	Lužná u Rak. - Krupá TK	24.8.-N-2.10.	7:30-17:30	oprava mostu km 63,436 + def. vady	ZP+ND	PHA	
533	73235 F	Cheb, 14. SK od námezničku výhybky č. 20 po návěstidlo L14, 16.SK od námezničku výhybky č. 20 po návěstidlo L16	25.,26.,27.	6:30-18:00	výměna izolátorů	NVÚ, dodatečné finanční prostředky, současně s ROV 73235 A + B	UNL	
543	73174 D1	F. Lázně+Vojtanov, TV celé ŽST+TK F.Lázně-Vojtanov + F.Lázně-Hazlov + obcházecí vedení	11.-N-12.	19:30-N-12:55	výměna izolátorů v ŽST F. Lázně, zajištění bezpečnosti při snášení stožárového návěstidla L1 a L3	LNT, dodatečný požadavek, nahrazena etapa D	UNL SSZ	Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa

543	73174 E	F. Lázně, část 1. SK od náv. S1 po námezník výh. č. 26	12.	6:30-12:55	snese ní stožárového návěstidla L1 a L3 a aktivace nového trpasličího návěstidla L1 a L3	LNT, dodatečný požadavek, souběh s etapou D1	SSZ	Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa
543	73174 F	F. Lázně, záhl. Směr Hazlov od náv. HS po hroty jazyků výh. č. 29	12./13.	23:20-4:30	stavba reléového domku u přejezdu v km 7,483 = 67,025 (P319)	ZP, dodatečný požadavek, souběh s etapou A+D	SSZ	Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa
dílčí změny:								
504	73295 A	Úpořiny řehlovické zhl. od náv. Se9 a nám. výh. č. 4 po náv. Se4	5.-N-7.	7:00-N-16:00	výměna pražců ve výh. č. 4	původně jako ROV 70022 A	UNL	
504	73254 F	Světce 2.SK + TV nad 2., 4. SK, ohničské záhl. a zhl.	17.-N-20.	7:00-N-17:00	TSO – nájezd a práce mechanizace	NVÚ, původně jen záhl. 2.TK	UNL	
504	73253 D	Odb Č. Zlatníky výh. č. 5	15.	7:00-15:00	defektoskopie, svařování	ovlivnění 0.TK Bílina – Odb Č. Zlat. původně 2.8., přesun na žádost SEE	UNL	
504	70023 C	Třebušice, 4. SK	1.,2.	7:00-15:00	defektoskopie, svařování	původně 15.,16. přesun na žádost SEE	UNL	
zrušeno:								
543	73174 D	F.Lázně+Vojtanov, TV celé ŽST+TK F.Lázně-Vojtanov + F.Lázně-Hazlov + obcházecí vedení	11./12.	19:30-5:30	výměna izolátorů	LNT, nahrazeno etapou D1	UNL	
504	73245 A	Odb Chomutov město 3a SK v části od námezníku výhybky č. 5 po zarážedlo kusé koleje	1.8.-N-28.11.	08:00-N-12:00	zkrácení kusé staniční koleje č. 3a – přípravné práce před zahájením rekonstrukce	zrušení výluk na základě vývoje výběrového řízení a podpisu SoD a předání staveniště. Výluky budou nyní posunuty v čase a nárokovány podle reálných termínů.	SSZ	Rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov

504	73245 B	Kyjice celá jen TV+ostrovní nástupiště u 1. a 2. SK	1./2.8. - 31.8./1.9.	23:20-04:15	přípravné práce, demontáž nástupištěního přístřešku, demolice nástupištění hrany/ostrovního nástupiště	zrušení výluk na základě vývoje výběrového řízení a podpisu SoD a předání staveniště. Výluky budou nyní posunuty v čase a nárokovány podle reálných termínů.	SSZ	Rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov
-----	---------	---	----------------------	-------------	--	--	-----	--------------------------------------

Schvalovatel 9

měsíc: srpen 2024

datum: 31.05.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
501	53127 A	Č. Třebová - Odb Parník, 2. + TV, Č. Třebová, 2., 6. jen TV, jejich pražská část, záhl. a zhl. 2. TK směr odb. Parník od náv. L14 a L16 po náv. 2S, Odb Parník, 4. TK, její část od náv. 4L po zarážedlo kusé koleje za v. č. 1 v km 249,072	9.	08:30-15:30	odstranění vegetace a def. závad	VNJŘ, NVÚ, přesun na žádost CTD pro průjezd měřicího vlaku, původní termín 8. 8.	HKR	
501	53127 B	DI. Třebová - Č. Třebová, 1. + TV, Odb Parník - Č. Třebová odj.sk., 3. + TV	8.	09:00-15:00	odstranění vegetace a defekt. závad, výměna výhybkových součástí na výh. č. 2 na Odb Parník	VNJŘ, přesun na žádost CTD pro průjezd měřicího vlaku, původní termín 9. 8.	HKR	
501	53127 C	Č. Třebová, 1., 3b, 5. + TV, jejich pražská část, záhl. 1. TK směr odb. Parník, jeho část od náv. OS po náv. Se494	8.	9:00-12:00	odstranění vegetace a def. závad	NVÚ, přesun na žádost CTD pro průjezd měřicího vlaku, původní termín 9. 8.	HKR	

501	53103 B	Č. Třebová odj. sk.: zhl. 4. TK směr Odb Parník, včetně částí kolejí 19., 21., 23., 25., 29., 31. od náv. Se460, Se464, Se463, Se462, Lc29, Lc31 po náv. Se480 a nám. výh. č.480. Č. Třebová odj. sk.: 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35. jen TV, jejich pražská část	26.	8:30-15:30	výměna výhybkových součástí a LIS u výhybek číslo 477 a 478ab	LNT , rozšíření o vyloučení TV nad kolejemi č. 33 a 35	HKR	
zrušeno:								
501	53103 B	Č. Třebová odj. sk.: zhl. 4. TK směr Odb Parník, včetně částí kolejí 19., 21., 23., 25., 29., 31. od náv. Se460, Se464, Se463, Se462, Lc29, Lc31 po náv. Se480 a nám. výh. č.480. Č. Třebová odj. sk.: 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35. jen TV, jejich pražská část	27.	8:30-15:30	výměna výhybkových součástí a LISů	LNT , v souběhu s výlukou 53117 F. Přesun na 23. 9. 2024 - nevhodný souběh.	HKR	

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

Příloha č. 4 Aktuální seznam výluk požadovaných ŽSR v úseku Kúty – Lanžhot st. hr.

Výluky TK2 + TV po ÚO 422 v úseku Kúty - št. hr. SR/ČR 2024 (nížkoľajky) - ROV od 28.05.2024 do 14.12.2024; UČS 10,11,12												
	2024											
	Január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
TK 1 Kúty - Lanžhot + TV vylúčenie												
1) Dlhé HEB profily pre paženie medzi TK1 a TK2 + 6kV + zab. zar., od 7:50 So nepretržite do 15:50 Ut - Et. B+E+Z (E do 11:00)						08.06. - 11.06. 22.06. - 25.06. 29.06. - 02.07.						
2) Larseny priepusty, podchod, podjazd (stožiare TV 19.10.) zriadenie/odstránenie + 6kV + zab. zar., od 7:50 So nepretržite do 15:50 Po, Et. B1+E1+Z1 (E do 11:00)						06.07. - 08.07. 13.07. - 15.07.		07.09. - 09.09.		19.10. - 21.10. 26.10. - 28.10.		
3) Betonáž základov/paženie + TV po ÚO 422 + 6 kV+ zab. zar., od 07:50 So nepretržite do 15:50 Štv. - Et. B2+E2+Z2 (E do 11:00)							27.07. - 01.08.					
4) Výstavba stožiarov a brán TV, So od 11:20 do 19:00, + TV - et. B3+E3+Z3											30.11.	
5) Spojkovanie 6kV a úpravy ovládania priestorí 12x4h, 07:20 - 11:20, v mesačných požiadavkách na výluky (jednokofajná prevádzka bez zab. zar.)- et. E4												
6) Sypanie kameniva z TK 2 do výkopu v TK 1, vykládka a prekládka kofajnic, 18 x noc, 00:00 do 04:00 - et. B4 (5x s TV), B5 (12x bez TV)												
7) Etapa Z4, Z5 - Dvojkoľajná prevádzka bez zab. zar. - skúšanie nového zab. zar. (zmena grafikonu 14.12.2024), integrácia do SSZ Kúty												40.12. - 20.12.
8) Etapa N - výluky TV Kúty - Lanžhot 10 D nepretrž.												
Ostatné výluky, nevyžadujúce "nížkoľajnú" prevádzku												
	December	Január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november
Nepárna skupina kofaj v žst. Kúty												
...+TV, demontáž TV v delení 1x8hod - et. C												
...+TV, demont./trh. Ž. Z. TK1 pri žst. Kúty - et. C + Z6												
...+TV, napojenie 1. TK do žst. Kúty, 1x nepretržite od 7:00 1. deň do 17:00 4.deň - et. C1 + Z7												
...+TV, montáž TV v delení, od 7:00 v 1. deň nepretržite do 17:00 v 3. deň - et. C2 + Z8												
A: základná nepretržitá výluka 1. traťová kofaj od ŽST Kúty po št. hr. SR/ČR a TV 1. traťová kofaj od ŽST Kúty po ÚO 421 CZ, od 28.05.2024 do 10.12.2024 do 14.12.2024 (zmena grafikonu). B, B1, B2, B3, B4, B5: 2. traťová kofaj od ŽST Kúty po št. hr. SR/ČR a napätie TV 2. traťovej kofaje v od ŽST Kúty po ÚO 422 CZ (nížkoľajka).												
C, C1, C2: úsek 1.traťovej kofaje od východového návěstidla 1S cez výhybku č. 78, v pokračovaní nepárna skupina kofaj a napätie TV nepárnej skupiny v ŽST Kúty.												
Z, Z1, Z2, Z3 :Práce na zab. zar. v úseku Kúty - št. hr. SR/ČR Z4, Z5: Skúšky nového zab. zar. a integrácia do SSZ Kúty Z6, Z7, Z8: Práce na zab. zar. v dotyku so ŽST. Kúty E, E1, E2, E3, E4: 6kV												

Příloha č. 5

Projednání měsíčních výlukových plánů 7/2024, 8/2024, 9/2024
Porada

Datum konání 30.05.2024

Čas 09:00–12:00 hod.

Místo konání Hotel Svachův Dvůr, Svachova Lhotka 1, Mirkovice 382 32; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
VÍČEK NOVÁK	SŽ O12	725 745 542	novak@sz.cz	
MILOŠ KRAJČÍK	-1-	602 237 415	krajcik@sz.cz	
JOSEF HÁJEK	V	725 813 510	hajak@sz.cz	
JIRÍ ŠTEHLÍK	-1-	942 424 202	stehlik@sz.cz	
TOMÁŠ HOŘKOV	AKVIVA	402 294 905	tomask@akviva.cz	
Jaroslav Kmoníček	OR HKR	720 472 246	kmonicek@sz.cz	
MARCELA ZALAZOVÁ	OR OVA	724 564 042	zalazova@sz.cz	
JIRÍ GLOS	OR OVA OP1	702 210 496	glos@sz.cz	
JALIBOR KOTASEK	OR OVA OP1	725 887 379	kotasek@sz.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	moravka@sz.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	holar@sz.cz	
PETR KUNÍK	SŽ O12	725 805 707	kunik@sz.cz	
PIENA VIŠKOVÁ	SŽ O12	942 424 103	viskova@sz.cz	
HANA REJHON	SŽ O12	601 385 020	rehon@sz.cz	
ZIŘKA HRADKOVSKÁ	SŽ O15	602 384 408	hradkovska@sz.cz	
PETR VÉVODA	SŽ O15	602 172 663	vevoda@sz.cz	
KLADIMÍR ŽELINKA	SŽ O15	724 517 199	zelinka@sz.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ O15	602 168 550	hajnis@sz.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
František Novák	SŽ GR 015	609252 262	novak.fn@sprava.zeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ GR 015	725 993 908	Jelinek.V@sprava.zeleznic.cz	
Libor Šíp	GR 015	606 716 287	SHIP@SPRAVA.ZELEZNIC.CZ	
Marcela RYŠÁVÁ	OD BRNO	972 646 797	rysav.m@odcargos.cz	
Jaroslav Hladík	OD BRNO	972 646 797	hladik.j@odcargos.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607 015 012	kalousek.lu@sprava.zeleznic.cz	
Jiří Buzovský	OD cargo a.s.	725 70 8985	jiří.buzovsky@odcargos.cz	
HELENA ZOTSYPALOVA	MTK s.r.o.	702 123 221	zotsypalova@metransrail.eu	
Josef Valach	SŽ-SSV	724 932 377	valach.j@sprava.zeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 012	602 650 466	vlasata.j@sprava.zeleznic.cz	
STANISLAV NOVÁK	SŽ 012	602 667 837	novak.s@sprava.zeleznic.cz	
Jana Kolářová	SŽ 012	725 813 405	kolarkova.j@sprava.zeleznic.cz	
JUDITA STOLÁŘIK	SŽ-012	602 667 837	stolarik.j@sprava.zeleznic.cz	
Jaroslav JANČEK	SŽ 012	724 027 897	janec.j@sprava.zeleznic.cz	
Ivona Šelacková	SŽ 012	602 650 534	selackova.i@sprava.zeleznic.cz	
Libor Mokříč	SŽ 012	607 070 263	mokric.l@sprava.zeleznic.cz	
Jan Sebrta	SŽ, OD Praha	724 033 054	sebrta.j@sprava.zeleznic.cz	
MICHAL KLEJČÍ	SŽ-OD PLZ	725 710 456	klejci.m@sprava.zeleznic.cz	
VALENA KUŽBÍČKOVÁ	PR-OD PLZ	972 512 444	kuzbickova.v@sprava.zeleznic.cz	
MARTIN ZÁVOŠKO	OD 012	725 582 065	zavosko.m@odcargos.cz	
ADÉLA ŠEDÁ	OD 012	702 117 040	sedad.a@odcargos.cz	

[illegible]