

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 83751/2024-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 56/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 08.11.2024

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2024, leden 2025 a únor 2025

Dne 24.10.2024 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Změnové tabulky prosinec 2024 a leden 2025
- Příloha č. 4 Požadavek ŘSD na posun výluky stavby „1/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2024, leden 2025 a únor 2025

Datum konání 24.10.2024
Čas 10:00 – 12:30
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – únor 2025
5. Projednání změn MP – prosinec 2024
6. Projednání změn SUP – leden 2025
7. Projednání změn SP – únor 2025
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Informoval, že Správa železnic, státní organizace obdržela dopis s požadavkem společnosti Ředitelství silnic a dálnic na posun termínu konání výluky stavby „1/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“ z původního termínu 01.04.2025 – 31.10.2025 do nového termínu 05.05.2025 – 04.12.2025, a to z důvodu nerealizace přeložek společnosti ČEZ, a. s. Tento požadavek bude dále řešen v rámci střednědobého plánování. Úplné změnění obdrženého dopisu je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
- Sdělil, že v měsíci listopadu 2024 se předpokládá, že Správa železnic, státní organizace rozešle Harmonogram projednávání RPV pro rok 2026, který bude obsahovat jednotlivé termíny projednávání. Současně avizoval, že roční celostátní výluková porada k RPV pro rok 2026 se bude konat v měsíci květnu 2025 ve městě Kutná Hora.
- Informoval o aktuálním vývoji staveb Praha-Smíchov a Nadjezd ve Velké Chuchli. Původně byla uvažována souběžná realizace daných staveb s předpokladem přizpůsobování výluk ve Velké Chuchli výlukám v dopravně Praha-Smíchov. V současné době se z důvodu koordinace stavby Praha-Smíchov se stavbou města Praha během které dojde k výstavbě platformy, a která je v současné době posouvána do pozdějšího termínu předpokládá, že stavba nadjezdu ve Velké Chuchli bude probíhat dle HMG, ale výluky v dopravně Praha-Smíchov budou přesunuty do pozdějších termínů, do zákrytu se stavbou hlavního města Praha. Bližší informace prozatím Správa železnic, státní organizace nemá k dispozici. Po jejich získání budou předmětem dalších jednání.
- Informoval o stavu projednávání výluk, které byly vyjmuty z RPV pro rok 2025 a jsou projednávány v rámci samostatných řízení. Minulý týden proběhlo setkání s dopravci pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, během kterého bylo sděleno, že v rámci prvního stupně by mělo být u jednotlivých položek výluk rozhodnuto do konce měsíce října 2024.

- Doplnil informace k připravované stavbě ŘSD v Nemanicích, u které probíhá dlouhodobá koordinace s německou stranou, která v roce 2026 plánuje výlukovou činnost generující ZP přes Passau a má požadavek na vedení objížděné trasy přes naše území. V měsíci září 2024 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele pro tuto stavbu a v současné době se vede jednání se zhotovitelem o úpravě harmonogramu. Jsou předpokládány dva možné scénáře. První počítá se stavem, že výluky na našem území budou ukončeny do 10.06.2026, před začátkem výluk na německé straně a odklonová trasa tak bude volná. Druhý scénář zahrnuje vybudování provizorního propojení, které by bylo dvukolejné a umožnilo by jízdu vlaků.
- V závěru jednání požádal dopravce a objednavatele o zaslání případných připomínek k rozeslaným návrhům DOK pro roky 2026 a 2027 ve stanoveném termínu, tedy do 06.11.2024, aby Správa železnic, státní organizace měla dostatek času na jejich vypořádání před nadcházejícím jednáním, které se uskuteční dne 20.11.2024 v Praze a v aplikaci MS Teams.
- Zároveň požádal, aby dotčení žadatelé své případné požadavky na předložení alternativních scénářů pro omezení kapacity k předmětným DOK pro rok 2027 zaslali na GR O12 v rámci svých připomínek, tj. do 06.11.2024. Upozorňujeme, že tyto scénáře mají být koncipovány společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech, proto je třeba své požadavky specifikovat.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval o včerejším zaslání dodatečných podkladů před touto poradou obsahující zejména čerstvé informace k vývoji situace při likvidaci škod po povodních na Severní Moravě.
- Doplnil informace k aktuálnímu vývoji přípravy stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ kde byl dán podnět na posouzení veřejné zakázky Úřadem (ÚOHS) a z toho důvodu je další vývoj neznámý. Na následující výlukové poradě bude zrušena nepřetržitá výluka v MPV 01, 02/2025. Vzhledem ke skutečnosti, že výluky byly v rámci dlouhodobého plánování složitě koordinovány s výlukami stavby v dopravně Česká Třebová a s cyklickou údržbou na VR 501 i výlukami na VR 508, lze předpokládat, že v rámci střednědobého plánování bude docházet ke značným změnám, proti Plánu výluk pro rok 2025.
- V závěru jednání také požádal dopravce a objednavatele o zaslání případných připomínek k návrhům DOK pro roky 2026 a 2027 v termínu a formátu uvedeném v rozeslané pozvánce.

Zástupce SSV Ing. Josef Valach úvodem:

- Představil nového zaměstnance SSV pana Jiřího Kocicha, který se bude zabývat plánováním výlukové činnosti a časem převezme obvod po Ing. Pavlu Kroseskovi.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar úvodem:

- Informoval, že zaměstnankyně SSZ paní Hana Dupačová, která měla postupně převzít část jeho obvodu, ukončí pracovní poměr u SSZ ke dni 31.10.2024. Není tedy třeba jí nadále zasílat služební poštu týkající se výlukové činnosti.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz k výlukám na VR 546 dle ROV 73225 etapě A (Česká Kamenice – Mlýny a v dopravně Česká Kamenice) a etapě D (Markvartice – Česká Kamenice a v dopravně Česká Kamenice) z důvodu obdržení informací o jejich plánovaném překročení.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Nepřetržitá výluka dle ROV 73225 etapa A bude překročena do 16.12.2024 (do 17:00 hod.) a etapa D do 15.11.2024 do 18:00 hod.

- Dále vzněl dotaz k rozsahu omezení při doplněné nepřetržité výluce zabezpečovacího zařízení ETCS na VR 316 dle ROV 25002 etapy A v úsecích Napajedla – Otrokovice (včetně) – Tlumačov plánované realizovat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 15.02.2025 (do 10:00 hod.).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Od 08.01.2025 (předpokládaný termín zavedení výhradního provozu pod dohledem ETCS na rameni Břeclav – Bohumín) bude v úsecích Napajedla – Otrokovice – Tlumačov omezena rychlost max. na 100 km/h. V dopravně Otrokovice je již nyní max. rychlost 100 km/h z důvodu provizorního ZZ. Na základě vyjádření příslušných odborných složek nebude v tomto případě třeba konstrukce VNJR.

Zástupce OŘ Ostrava p. Pavel Jankrle během jednání:

- Informoval o aktuálním vývoji u výluk zavedených z důvodu proběhlých zářijových povodní v úseku Mikulovice státní hranice – Mikulovice a v dopravně Mikulovice, který OŘ Ostrava plánuje zprovoznit ke konci GVD 2023/2024. Zároveň však upozornil, že SŽ nemá v současné době k dispozici bližší informace o stavu a plánu zprovoznění navazujícího úseku na polské straně. O12 byl informován o požadavku zavedení výluk v Gluchořezích, podrobnosti ale budou známy až v polovině měsíce listopadu 2024, kdy proběhne jednání se zástupci Polska.
- Na žádost dopravce ČD Cargo, a. s. dodatečně po poradě projednal požadavek na posun termínu konání nepřetržité výluky dle ROV 23400 etapy A v dopravně Přerov. Výluka měla probíhat v termínu 01.11.2024 - 29.11.2024. Nově bude probíhat v termínu 15.11.2024 - 13.12.2024.

Zástupce KODIS Ing. Adam Šimela během jednání:

- Vzněl dotaz, na OŘ Ostrava, kdy bude zprovozněn úsek Krnov – Jindřichov ve Slezsku, zda platí avizovaný předpokládaný termín ukončení výluky dne 15.12.2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Ano, v současné době je předpokládáno ukončení výluky v daném úseku k 15.12.2024.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během říjnové celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Sanace nestabilního náspu Mosty u Jablunkova-st. hr. SR v km 286,623 – 287,276**“ – probíhají jednání s O13 GR SŽ a zhotovitelem ohledně stanovení termínů výluk pro IGP.

Stavba „**Sanace nestabilního úseku Návsí-Bystřice v km 303,300 – 303,700**“ – výluky v 10/2024 odvolány a neobjednány v TP z důvodu nasazení kapacit zhotovitele na operativní likvidaci povodňových škod. Probíhají jednání s O13 GR SŽ a zhotovitelem ohledně stanovení termínů výluk pro IGP.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – setrvalý stav – do 12/2024 dlouhodobá výluka 1. TK Ostrava-Bartovice – Havířov, LKS a SK 2-6 v ŽST Havířov, pro výstavbu ostrovních nástupišť, podchodu, podjezdu a propustků, provoz osobní dopravy k provizornímu nástupišti.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**“ (podjezd Studénka) – stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, vypsána soutěž na realizaci stavby, předpokládaný termín otevírání obálek 11.11.2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – probíhá výluka 1. TK Odbočka Jezernice „A“ – Drahotuše s trváním do 12/2024.

Na stavbě připravena mechanizace pro případné operativní úpravy GPK pro zachování bezpečnosti železničního provozu a udržení parametrů infrastruktury.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx dle ROV 23147 A do 14.12.2024, s pokračováním v JŘ 2024/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – výluky pro 3. podbití, broušení kolejnic a regulaci TV budou naplánovány na jarní měsíce 2025 tak, aby byly práce zrealizovány do konce 04/2025.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – vlivem povodní narušeny dodávky materiálu, z toho důvodu nebude v 10/2024 rušeno neutrální pole, práce zařazeny v plánech výluk na 02/2025, návazně byly upraveny výluky v 10 a 11/2024 - stěžejní změnou je zrušení ZP v noční době v termínech 30. a 31.10.2024.

V říjnových výlukách demontována přejezdová konstrukce. V období 04.-08.11.2024 výluka TZZ obou TK Olomouc hl. n. – Grygov, v souběhu ZP na výměny SW ZZ a jednokolejné provozy na ověření činnosti ZZ, v těchto výlukách dojde ke zrušení přejezdu v ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice**“ – ZP Lipová Lázně – Jeseník měl být v souvislosti s realizací provizorního „bypassu“ prodloužen do 14.11.2024. Vlivem povodní (především zamezení přístupu k místu stavby) je předhlášeno překročení výluky do 14.12.2024, nicméně aktuálně sledovaný předpokládaný termín ukončení výluky je 30.11.2024 (společný termín pro investiční práce a práce OŘ), závisí na klimatických podmínkách, bude upřesňováno.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín**“ – stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, příprava podpisu SoD na archeologický průzkum, vypsána soutěž na realizaci stavby, předpokládaný termín otevírání obálek 15.11.2024 (v závislosti na dotazech uchazečů).

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – setrvalý stav na území ČR, ŽSR předložila aktualizovaný HMG stavby slovenské strany, předpoklad překlopení výluky 1. TK na 2. TK v závěru 03/2025, dokončení prací stavebních profesí do konce r. 2025 a zprovoznění ETCS v polovině r. 2026. Vlivem prodloužení výluk na straně ŽSR bude pokračovat výluka ETCS – termín ukončení závislý na dalším vývoji stavby ŽSR, ze strany ŽSR by mělo být svoláno koordinační jednání.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – podepsána smlouva na realizaci stavby, dle Projektu výluky předpokládány od jarních měsíců 2025, bude upřesněno.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – setrvalý stav – nepřetržitý ZP Střelice (mimo) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rapotice (mimo) do 14.12.2024. Po ukončení ZP bude zavedena 5denní konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Střelice – Tetčice – Zastávka u Brna (dle ROV 33082). V říjnu a listopadu 2024 elektrizace 600. koleje v Brně-Horních Heršpicích. Proběhlo místní šetření, z nějž vzešlo, že pro zajištění bezpečnosti a eliminaci rozšíření místa vyloučení TV je nutná úprava postupu prací obnášející úpravy vybraných výluk dle ROV 33144, z nichž stěžejní (s dopadem na nákladní dopravu) je posun výluky 600. koleje dle etapy B z termínu 09.-14.11. na 12.-17.11.2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ (Moravské Budějovice) – stavební povolení by v brzké době mělo nabýt právní moci, vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele. Výluka zařazena do plánů od 02/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – setrvalý stav v podobě nepřetržité výluky LKS (do konce 04/2025) a výluky 1. TK Kuřim – Brno-Královo Pole s trváním do 29.11.2024, následně překlopení na výluku 2. TK Brno-Kr. Pole – Kuřim. V období 21.-29.11.2024 jízdy v úseku Brno-Kr. Pole – Kuřim jednokolejně v mezistaničním oddílu z důvodu aktivace nového TZZ v 1. TK. Na základě žádosti ST bude v období 29.11.-09.12.2024 zavedena konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Kuřim – Brno-Královo Pole, souběžně PJ 50 km/h kolem pracovního místa v ŽST Brno-Královo Pole, souhrnná délka PJ 9 580 m.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – probíhá výluka SKS a 2. TK Říkonín – Vlkov u Tišnova s trváním do 22.11.2024, přístup na vlečky bude zachován. V únoru 2025 bude kompletně aktivováno definitivní ZZ.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo)**“ – probíhá nepřetržitý ZP Vlkov u Tišnova – Křižanov vč. souvisejících výluk, předpokládaný termín ukončení ZP 05.11.2024. V období 05.-20.11.2024 konsolidační PJ 50 km/h v TÚ Vlkov u T. – Křižanov, po datu 20.11.2024 může dojít na základě ověření konsolidace kolejového lože k zavedení lokálních konsolidačních PJ. Nezbytným předpokladem konsolidace je zachování regionální osobní dopravy a v rámci možností maximální provoz nákladní dopravy. V závěru 11/2024 napěťové zkoušky, společně se stavbou „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – vlivem narušení dodávek materiálu byly a budou zrušeny bez náhrady noční 4hod. ZP v termínech 01./02.-12./13.11. a 20./21., 21./22.11.2024. Z hlediska nepřetržitých výluk setrvalý stav – hlavní stavební práce na mostním objektu na části zhlaví 2. TK směr Pohled v ŽST Příbyslav trvajících do konce 11/2024 a jednokolejné provozy Pohled – Příbyslav. V termínu 23.-26.11.2024 nepřetržitý ZP Příbyslav (vč.) – Pohled – Havlíčkův Brod (mimo).

Stavba „**Výstavba PZZ přejezdu P3904 v km 3,828 trati Studenec – Křižanov**“ – dosud nebyl vysoutěžen zhotovitel stavby, proto se výluka PZS dle ROV 35033 A v 12/2024 ruší, předpoklad jejího konání na jaře 2025. V rámci soutěže na realizaci stavby byly „otevřeny obálky“, probíhá hodnocení nabídek.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – probíhá stavební řízení, probíhá hodnocení nabídek na realizaci stavby. Do plánů výluk zatím zadány nepřetržité výluky na podkladu Projektu stavby, bude upřesňováno. Dále by dle Projektu stavby měla na jaře 2025 probíhat aktivace provizorního ZZ na části kolejiště, z důvodu stále probíhající soutěže na zhotovitele nyní nejsou výluky pro aktivaci provizorního ZZ žádány, bude upřesňováno dle dalšího vývoje.

Stavby „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ a „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“ – provedena rychlá pantografická zkouška, probíhá její vyhodnocování.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – „otevřeny obálky“ na realizaci stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání, stavba v tuto chvíli nedisponuje stavebním povolením. Podán podnět na posouzení veřejné zakázky Úřadem (ÚOHS), z toho důvodu další vývoj neznámý. Návazně bude na následující výlukové poradě zrušena nepřetržitá výluka v MPV 01, 02/2025.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka) – uvedené etapy disponují pravomocným stavebním povolením, probíhá hodnocení nabídek.

Stavby **Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa** (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740); **Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa** (Týniště n. O. – Častolovice); **Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa** (Týniště n. O. – Častolovice) – etapy disponují pravomocným stavebním povolením, probíhá hodnocení nabídek.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – do 24.10.2024 probíhá nepřetržitý ZP v TÚ Hostinné (mimo) – Stará Paka (mimo) vč. tratí směr Vrchlabí a směr Rokytnice nad Jizerou (ZP do 26.10.2024), na který naváže ZP Hostinné (mimo) – Kunčice n. L. (mimo) a překlopení stavebních postupů v Kunčicích n. L. na výluku SKS s trváním do 25.11.2024. Probíhají jednání ohledně provedení dodatečných prací na vybraných PZZ.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – setrvalý stav – trvá dlouhodobá výluka SK 3-17.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do poloviny roku 2026, nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do začátku srpna roku 2025, a nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v obvodu Sluncová pro rekonstrukci liché části kolejiště v tomto obvodu, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž, uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a zahájení rekonstrukce III. nástupiště, která poběží do konce listopadu roku 2025. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitá výluka 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do konce listopadu roku 2025.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která bude na konci listopadu na týden přerušena a poběží do poloviny dubna, a nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu sudé části stanice, která poběží do poloviny března roku 2025.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 120. staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny června roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 105a, 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny roku 2026. V druhé polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č. 116 v ŽST Kolín pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště, která poběží do poloviny května, a nepřetržitá výluka 114. staniční koleje v ŽST Kolín pro vložení mostního provizoria, která poběží do poloviny února.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most”** – pokračuje bez výluk a bude ukončena na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ”** – pokračuje bez výluk a bude ukončena na jaře roku 2025 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice”** – bude zahájena v měsíci březnu krátkodobými výlukami pro betonáž TZ a pažení v ose kolejí.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa”** – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v květnu roku 2025.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město”** – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány v roce 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov.

Stavba **„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod”** – pokračuje nepřetržitou výlukou 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží jako překročená do konce listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Chrastava”** – pokračuje bez výluk, první výluky proběhnou na jaře roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou”** – pokračuje bez výluk, první výluky proběhnou na jaře roku 2025.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín – Slaný”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, včetně slánského záhlaví a zhlaví v ŽST Podlešín, která poběží do konce listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 53,161 a 53,910 na trati Podlešín – Slaný”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Slaný – Podlešín, která poběží do konce listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.”** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Ústí nad Labem-Sever pro rekonstrukci předmětných mostů v sudé části kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980”** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Česká Kamenice – Mlýny, která poběží jako překročená do poloviny prosince.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou”, „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)”** a **„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod”**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba **„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“** – v lednových denních výlukách 20.-25.01. (realizovány dle 73020 A, B pro stavbu stožárů, výstroj provizorní odbočky Vrskaň v 1. a 2. TK a pro převěšení trolejového drátu) je upraven rozsah vyloučení (přidána příslušná záhlaví). Úprava vyloučení se týká také nočních výluk 26.-30.1. (dle 75020 C – pro převěšení trolejového drátu, úpravu směrových lan a výstavbu trakčních bran). V únoru (02.-05.02.) se budou konat denní výluky dle 73020 A, B pro realizaci kotev do pilíře mostu, převěšení / demontáž trakčního vedení. Dále budou konány nepřetržité výluky pro zřízení a aktivaci provizorní odbočky Vrskaň od 08. do 17.02. (výh. č. 2 a 3) a od 17.02. do 04.03. (výh. č. 1 a 4). Na konci února budou konány denní výluky dle 73020 F pro práce na trakčním vedení. Doplní je noční výluka dle 73020 A1 od 24.02. s přechodem do března pro práce na trakčním vedení. Práce na ZZ stavby (včetně provizorní odbočky Vrskaň) budou zahrnuty do samostatného ROV ZZ. Po aktivaci odb. Vrskaň může ještě dojít k úpravám popisu výluk (zavedení odbočky Vrskaň do systémů plánování výluk).

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně“** – stavba v realizaci, koncepce potřebných výluk v roce 2025 bude představena v listopadu.

Stavba **„Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850-186,000 - 2. etapa“** – z důvodu stavu sanovaného náspu (po odtěžení svrchních vrstev byly zastíženy další závažné poruchy tělesa náspu a nevhodné materiály tvořící těleso náspu) dojde k dalšímu překročení výluk dle 73007 A, B a to až do 09.05.2025 (16:00). Z výše uvedeného důvodu je nutné zrušit 05.12.2024 plánovanou výluku dle 73007 C na proklemování ÚD č. 9 v ŽST K. Vary. Výluka bude přesunuta na 09.05.2025. Práce ve druhé koleji začnou od 10.05.2025.

Stavba **„Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa“** – 02.12.2024 je doplněna denní výluka napětí trakčního vedení sudé kolejové skupiny v ŽST Fr. Lázně v čase 08:30-09:30 dle 73388 A pro snesení zneplatněného původního skupinového návěstidla L2-6.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bečov nad Teplou“** – probíhá příjem nabídek.

Stavba **„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště“** – stavba v realizaci.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí“** – zahájení prvních výluk (zásobování stavby spodní cestou přes SK 501 a 502) se předpokládá od února 2025, výluky budou doplněny v dalších kolech, aktuálně probíhají jednání k podobě zásobování a výluk s dotčenými odbornými složkami SŽ. Nepřetržité výluky stavby pro samotnou rekonstrukci budovy budou zahájeny od března 2025 (dle RPV od 10.3.2025), aktuálně probíhají jednání i s řízením provozu a CDP Praha.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Klatovy“** – v rámci VŘ na zhotovitele jsme aktuálně před vydáním rozhodnut o výběru zhotovitele. Zahájení prací bude závislé na podpisu SoD. V místě železniční stanice se setkává několik investičních akcí najednou (včetně terminálu v prostoru přednádraží). Zahájení prací v oblasti ostrovních nástupišť se předpokládá v druhé polovině roku 2025 (v souběhu se stavbou silničního obchvatu Přestice). Do zahájení prvních výluk budou probíhat práce na budově bez vlivu na provoz.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň-Žatec“** – probíhá VŘ na zhotovitele, aktuálně se řeší příprava podpisu SoD.

Stavba **„Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice“ – příprava OŘ Plzeň** – překročena nepřetržitá výluka stavby (ROV 93111 et. A) nově do 29.10.2024 (kolize stavebních postupů s akcí SÚS PK a nemožnost realizace části díla).

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor-Bechyně“** – probíhá příprava zadávací dokumentace pro VŘ.

Stavba **„ETCS Regional Březnice – Blatná – Strakonice“** – doplněna noční výluka 10./11. prosince v čase 23:30-04:00 pro výměnu SW. Jedná se o zastavený provoz bez vlivu na osobní dopravu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“** – stále probíhá VŘ na zhotovitele.

Stavba **„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“** – nepřetržité výluky dle ROV 63120 B+X a 65006 J+L byly překročeny do 18.10., tímto byla i navazující nepřetržitá výluka dle ROV 63120 C zahájena až 18.10.

V prosinci byly doplněny denní výluky v úseku 1.TK Odb. Lom – Karlštejn dle ROV 63005 etapy A1, P1 (16.-20.12.). V lednu nebudou konány denní kolizní výluky v úseku 1. TK Odb. Lom–Karlštejn dle ROV 63005 A1+P1 v termínu 29.-31.01. (nesouhlas ŘP a ROPID – souběh s výlukami v úseku Řevnice – Dobřichovice pro OŘ.

Kolizní výluky byly přesunuty do prosince. V únoru pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63005 etapy V,W,Y (do 13.12.). Je požadováno 17x denních výluk pro rizikové kácení a nřvoz a odvoz materiálu. Z důvodu výluk požadovaných v úseku Dobřichovice – P. Radotín pro OŘ, které byly řešeny už na minulé poradě, byly zrušeny denní výluky dle ROV 63005 etapy C1+S1 v termínech 15.-16.02. a 27.-28.02., etapy B1+R1 v termínech 08.-09.02. a etapy A1+P1 v termínech 22.-26.02.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), vč. výluk pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle**“ – v prosinci byly doplněny noční a denní výluky dle ROV 63303 pro montáž lanových propojek (stavba v Praze-Radotíně), geotechnické průzkumy a pro výstavbu provizorního nástupiště (obojí var. nadjezd Praha-V. Chuchle – postupně etapy 02./03.-08./09.12.). Leden a únor aktuálně bez požadavků na výluky.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – v listopadu byly nově upraveny termíny dvou denních výluk dle ROV 63142 C1 na 25. a 26.11. (přesun z 22. a 23.11.). Dále byla doplněna noční výluka dle ROV 63142 Z3 pro výměnu SW (20.11.). Prosinec aktuálně beze změn a leden a únor 2025 bez požadavku na výluky.

4. Projednání výluk nad RPV – únor 2025

Únorové výluky projednané na říjnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23055 C	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov, 1., 2., 2b,3., 4b, 5., 5a, 6., 8., 10., 12., 16., 18., 20., 22., 22a bez TV, Havířov, 1. jen TV, od ÚO 411 v km 19,860 po vložnou izolaci v km 18,558 Havířov, 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18. jen TV	01.02.2025-02.02.2025	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov - SP3a úprava TV - SP3b vložení izolací, překotvení, snesení TV	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23055 D	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	03.02.2025-10.02.2025	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov - ražení štětových stěn na mostech v km 17,257, 17,350, 17,965 a 17,120 - zajištění stěrkového lože – štětové stěny v úsecích km 17,575-18,025 a km 16,275-16,933	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučeného zařízení (v RPV + Havířov záhlaví a celá jen TV). ZP+ND.
301	Z-23055 D	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	10.02.2025-01.03.2025	22:15 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov - ražení štětových stěn na mostech v km 17,257, 17,350, 17,965 a 17,120 - zajištění stěrkového lože – štětové stěny v úsecích km 17,575-18,025 a km 16,275-16,933	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23055 A	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov, zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov, 1c bez TV, vyloučena část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS Havířov, 1. jen TV, od vložné izolace v km 18,558 po ÚO 401 v km 18,307	01.02.2025-27.06.2025	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 3a	Změna od RPV. Úprava rozsahu vyloučeného zařízení a změna termínu výluky (v RPV 1. TK+TV a záhlaví, T:10.02.-27.06.2025). NVÚ+VNJR.

301	Z-23055 B	Havířov, 12., 14. jen TV, 16., 18. + TV	01.02.2025-19.06.2025	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 3b	Změna od RPV. Navýšení rozsahu vyloučeného zařízení a změna termínu výluky (v RPV SK 16, 18, T:15.02.-24.06.2025). NVÚ.
301	Z-23055 E	Havířov, 20. bez TV	08.02.2025	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – ražení štětových stěn na mostech v km 18,924, 19,141	Nad RPV.
305	Z-25004 A	Drahotuše – Odb Jezernice A, 1. + TV, zab. zař.: TZZ - 1. TK. Odb Jezernice A, 1. + TV, zab. zař.: SZZ – SK1. Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 1. + TV, zab. zař.: TZZ - 1. TK. Odb Jezernice B, 1. + TV, zab. zař.: SZZ – SK1. Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, zab. zař.: TZZ - 1. TK. 1.	01.02.2025-03.02.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – montáž a aktivace ETCS STOP	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23053 A	Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 2. + TV	15.02.2025-12.07.2025	08:00 - 17:00	BC LiDr – stavební postup 1B	Změna od RPV. Navýšení rozsahu (v RPV T:15.02.-11.07.2025). VNJŘ+ND.
305	Z-25004 B	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 2. + TV, zab. zař.: TZZ - 2. TK. Odb Jezernice B, 2. + TV, zab. zař.: SZZ – SK2. Odb Jezernice B – Odb Jezernice A, 2. + TV, zab. zař.: TZZ - 2. TK. Odb Jezernice A, 2. + TV, zab. zař.: SZZ – SK2. Odb Jezernice A – Drahotuše, 2. + TV, zab. zař.: TZZ - 2. TK	04.02.2025-06.02.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – montáž a aktivace ETCS STOP	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23053 B	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše, 2. + TV	15.02.2025	08:00 - 20:00	BC LiDr – demontáž TV a úprava el. dělení	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23053 C	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV	15.02.2025-17.02.2025	20:00 - 17:00	BC LiDr – demontáž TV a úprava el. dělení	Nad RPV. VNJŘ+ND.

305	Z-23053 B1	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše, 2. + TV	20.02.2025	07:00 - 17:00	BC LiDr – demontáž TV a kolejových polí	Nad RPV. VNJŘ+ND.
-----	------------	---	------------	---------------	---	----------------------

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-23057 C	Výh Dluhonice, záhl. TK č. 1S směr Prosenice, jeho část od náv. Se6 po náv. 1HL. Výh Dluhonice, záhl. TK č. 2S směr Prosenice, jeho část od náv. Se5 po náv. 2HL	07./08.02.2025, 08./09.02.2025, 19./20.02.2025 20./21.02.2025	22:20 - 04:50	Výstavba dálnice D1, vystrojení bednicího dílu ochranou proti zatečení a pádu z výšky, montáž a manipulace s pojezdným bednicím dílcem a ochranou proti pádu z výšky. Přípravné práce pro samotnou betonáž mostovky.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. ZP směr Prosenice, odklon přes Přerov.
309	Z-23054 B	Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 2. + TV	11.02.2025-N-14.02.2025	07:15-N-17:00	SSV Holice – výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-23054 F	Olomouc hlavní nádraží, celá jen TV, Grygov – Olomouc hlavní nádraží, 1., 2. jen TV, Grygov, celá jen TV	24.02.2025	00:05 - 04:10	SSV Holice – napětové zkoušky	Nad RPV. LNT.
309	Z-23054 A	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 1. + TV	07.02.2025-N-10.02.2025	07:15-N-17:00	SSV Holice – výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-23054 C	Olomouc hlavní nádraží, 1., 101. jen TV, záhl. 1. TK směr Grygov – od náv. Se17 po náv. 1L	08.02.2025-09.02.2025	07:15 - 16:00	SSV Holice – výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV v el. dělení UO 401	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23054 A
309	Z-23054 D	Olomouc hlavní nádraží, 2.,4a,4b,16.,102. jen TV, záhl. 2. TK směr Grygov – od náv. Se8 po náv. 2L	12.02.2025-13.02.2025	07:15 - 16:00	SSV Holice – výměna a demontáž neutrálního pole, definitivní regulace TV v el. dělení UO 402	Nad RPV. NVÚ. Souběh s ROV 23054 B

309	Z-23054 E	Olomouc hlavní nádraží – Grygov, 1., 2. + TV	22.02.2025-23.02.2025	00:05 - 04:10	SSV Holice – demontáž propojovacího kabelu neutrálního pole, úprava TV	Nad RPV. ZP.
309	z-23049 B	Štěpánov, 4. bez TV	03.02.2025-N-06.02.2025	07:30-N-13:30	Výměna nosného lana a TV, laníčkování a regulace TV	Nad RPV

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
324	Z-33008 K	Brno-Královo Pole, 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po návěstidlo Lc8 Brno-Královo Pole, 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo Lc10 Brno-Královo Pole, 8., 10. jen TV	01.02.2025-30.04.2025	07:00 - 16:00	modernizační práce	Nad RPV. NVÚ. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce
324	Z-35006 A	Vlkov u Tišnova, sděl. zař. DOK, ETCS	03.02.2025,19.02.2025	00:00 - 03:00	přepínání optických kabelů, DOK	Nad RPV. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 B	Vlkov u Tišnova, zab. zař.: SZZ	03.02.2025-18.02.2025	08:30 - 17:30	aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova, plánovaný termín 3.2. - 10.2. - přepínání vnějších prvků křižanovské zhlaví, na křiž. zhlaví budou výhybky uzamknuty po hlavních kolejích, plánovaný termín 11.2. - 18.2. - přepínání vnějších prvků říkonínské zhlaví,	Nad RPV. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 C	Křižanov – Vlkov u Tišnova, zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje	03.02.2025-10.02.2025	08:30 - 13:30	přepínání optických kabelů pro TZZ Vlkov u T. - Křižanov, přepínání TZZ 1 TK z MPZZ2 do def. SZZ ŽST Vlkov u T., oddílová náv. autom. bloku bodou zneplatněna	Nad RPV. VNJR. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 D	Vlkov u Tišnova – Křižanov, zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje	03.02.2025-10.02.2025	08:30 - 19:30	přepínání optických kabelů pro TZZ Vlkov u T. - Křižanov, přepínání TZZ 2 TK z MPZZ2 do def. SZZ ŽST Vlkov u T., oddílová náv. autom. bloku bodou zneplatněna	Nad RPV. VNJR. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.

324	Z-35006 E	Křižanov – Vlkov u Tišnova, 1. bez TV	10.02.2025	07:15 - 13:30	jízdy MUV pro zkoušky autobloku 1 TK Vlkov u T. - Křižanov, snesení křížů neplatnosti v 1 TK	Nad RPV. VNJR+ND. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 F	Vlkov u Tišnova – Křižanov, 2. bez TV	10.02.2025	13:30 - 19:30	jízdy MUV pro zkoušky autobloku 2TK Vlkov u T. - Křižanov, snesení křížů neplatnosti v 2 TK	Nad RPV. VNJR+ND. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 G	Vlkov u Tišnova – Říkonín, zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje	11.02.2025-18.02.2025	08:30 - 12:30	přepínání optických kabelů pro TZZ Vlkov u T. - Křižanov, přepínání TZZ 1 TK z MPZZ2 do def. SZZ ŽST Vlkov u T., oddílová náv. autom. bloku bodou zneplatněna	Nad RPV. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 H	Říkonín – Vlkov u Tišnova, zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje	11.02.2025-18.02.2025	08:30 - 17:30	přepínání optických kabelů pro TZZ Vlkov u T. - Křižanov, přepínání TZZ 2 TK z MPZZ2 do def. SZZ ŽST Vlkov u T., oddílová náv. autom. bloku bodou zneplatněna	Nad RPV. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 I	Vlkov u Tišnova – Říkonín, 1. bez TV	18.02.2025	08:30 - 12:30	jízdy MUV pro zkoušky autobloku 1 TK Vlkov u T. - Křižanov, snesení křížů neplatnosti v 1 TK	Nad RPV. VNJR. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.
324	Z-35006 J	Říkonín – Vlkov u Tišnova, 2. bez TV	18.02.2025	13:30 - 17:30	jízdy MUV pro zkoušky autobloku 2 TK Vlkov u T. - Křižanov, snesení křížů neplatnosti 2 TK	Nad RPV. VNJR. Aktivace def. SZZ Vlkov u Tišnova.

701	33003 A	<p>Jihlava město, 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 15a, 15b, 17. bez TV, Jihlava město, 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město, zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město, zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město, 3., 3a, 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV</p>	15.12.2024-30.08.2025	00:00 - 18:00	rekonstrukce kolejiště 3.-17. staniční koleje, rekonstrukce trakčního vedení, stavba podchodu	<p>Změna od RPV. (V RPV do 30.06.2025) etapizace ROV + koordinace s akcí OŘ (most km 91,661). NVÚ. Modernizace Jihlava město</p>
------------	----------------	---	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63064 A	<p>Kolín, 114e, 114f, 114g, 114h + TV, napětově od ÚO 464 po ÚO 454 ŽST Kolín Kolín-Hradištko, záhl. a zhl. jejich část od návěstidla 2 OS po návěstidlo Se 173. Kolín-Hradištko – Velký Osek, 2. + TV, napětově od ÚO 464 ŽST Kolín po ÚO 402 ŽST Velký Osek</p>	22.02.2025-23.02.2025	08:00 - 18:00	Výměna lisovaného TD cca 1350 m TD 150mm2 od km 301,870 po km 303,300	<p>Nad RPV. VNJR. Nelze obsluhovat vlečky 1032 „CBU-Yard“, 1083 „GEFCO-HUB“ a navazující vlečky.</p>
511	Z-53031 A	<p>Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř, traťová bez TV</p>	25.02.2025-27.02.2025	07:00 - 17:00	Demontáž skruže – pravý most.	<p>Změna od RPV. Upřesnění požadavku zhotovitele. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</p>

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63017 O2	Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15)	01.02.2025-02.02.2025, 10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV, stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou I2.
521	Z-63017 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodiště , 2. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně částí SK 2A).	01.02.2025-02.02.2025, 10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou O2.
521	Z-63017 U2	Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. jen TV,	10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou O2.
521	Z-63017 W2	Praha-Smíchov – Odb Závodiště , 2. jen TV,	10.02.2025-11.02.2025, 11.02.2025-12.02.2025, 12.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou I2.
525	Z-63017 E2	Praha-Smíchov , 1A bez TV, od náv. Se54 po náv. L1 Praha-Smíchov , zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54.	01.02.2025-02.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV.
525	Z-63017 M2	Praha-Smíchov , 9., 9A bez TV, od náv. S9 po náv. L9 včetně zhlaví mezi SK9A a SK9 Praha-Smíchov , 11., 13., 15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L9, L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK11)	01.02.2025-02.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV.
525	Z-63017 N2	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3	01.02.2025-02.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV.
525	Z-63017 G3	Praha-Smíchov , 4., 4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)	01.02.2025-02.02.2025	22:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV.
525	Z-63017 H3	Praha-Smíchov , 6., 6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6)	01.02.2025-02.02.2025	22:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV.

525	Z-63017 J3	Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se35	01.02.2025-02.02.2025	22:00 - 04:20	dmt TV	Nad RPV. ZP+ND.
525	Z-63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501. bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	01.02.2025-19.02.2025	21:00 - 04:20	pažení a stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou A.
525	Z-63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV	01.02.2025-19.02.2025	21:00 - 04:20	pažení + stavba TB	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	Z-63017 S2	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV	01.02.2025-19.02.2025	21:00 - 04:20	pažení + stavba TB	Nad RPV.
525	Z-63017 T2	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV	01.02.2025-02.02.2025, 10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV + stavba TB	Nad RPV.
525	Z-63017 V2	Praha-Smíchov , 2A jen TV, napětově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677	01.02.2025-02.02.2025, 10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	dmt TV + stavba TB	Nad RPV.
525	Z-63017 J2	Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se35	10.02.2025-13.02.2025	21:00 - 04:20	stavba TB	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63030 A	Dobřichovice – Praha-Radotín , 1. bez TV, Dobřichovice , záhl. 1. traťové koleje směr Praha Radotín. Praha-Radotín , záhl. 1. traťové koleje směr Dobřichovice	22.02.2025-02.03.2025	08:00 - 16:00	výměna trolejového drátu 6 kotevních úseků, výměna bočních držáků, regulace + ST výřez a svoz dřevin	Nad RPV. VNJR+ND.

521	Z-63005 C1	Beroun – Odb Lom , 1. bez TV, Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom , záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3)	01.02.2025-03.02.2025, 13.02.2025-14.02.2025, 17.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV. VNJŘ.
521	Z-63005 S1	Beroun – Odb Lom , 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom	01.02.2025-03.02.2025, 13.02.2025-14.02.2025, 17.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV.
521	Z-63005 B1	Karlštejn – Odb Lom , 2. bez TV, Karlštejn , záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Odb Lom , záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4)	04.02.2025-07.02.2025, 10.02.2025-12.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV.
521	Z-63005 R1	Karlštejn – Odb Lom , 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom	04.02.2025.-07.02.2025, 10.02.2025-12.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV.
521	Z-63005 A1	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17)	18.02.2025-21.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV.
521	Z-63005 P1	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	18.02.2025-21.02.2025	08:00 - 18:00	návoz a odvoz materiálu, odlesňování	Nad RPV.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-63050 G	Všetaty , 20a bez TV, Všetaty , 20., 22., 24., 26. jen TV	17.02.2025-18.02.2025	08:00 - 17:00	Geotechnický průzkum, kopané a vrtané sondy.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-63050 J	Mělník – Všetaty , 1. + TV, Mělník , záhl. 1.traťové koleje směr Všetaty. Všetaty , záhl. a zhl. směr Mělník, část od návěstidla Se27 po návěstidlo 1S.	22.02.2025-23.02.2025	08:00 - 19:00	Geotechnický průzkum, kopané a vrtané sondy.	Nad RPV. VNJŘ+ND. Aktivace hlásky

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73020 A	Odb Dolní Rybník , záhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník – Kyjice , 1. + TV, Kyjice , záhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11	02.02.2025-03.02.2025	07:30 - 17:30	Realizace kotev do pilíře mostu, převěšení/demontáž trakčního vedení.	Nad RPV. VNJŘ. Během etapy A bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena ve 2. traťové koleji ŽST Kyjice - odbočka Dolní Rybník pomalá jízda 50 km/h v km 56,870 - 60,230.
504	Z-73020 B	Kyjice , záhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Kyjice - Odb Dolní Rybník , 2. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezvníku výhybky č. 1)	04.02.2025-05.02.2025	07:30 - 17:30	Realizace kotev do pilíře mostu, převěšení/demontáž trakčního vedení.	Nad RPV. VNJŘ. Během etapy B bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena v 1. traťové koleji odbočka Dolní Rybník - ŽST Kyjice pomalá jízda 50 km/h v km 56,870 - 60,230.
504	Z-73020 D	Odb Dolní Rybník , záhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezvníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník – Kyjice , 1. + TV, Kyjice , záhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. Kyjice , 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3	08.02.2025-17.02.2025	07:00 - 17:30	Vložení výhybek č. 2 a 3 prov. odbočky Vrskaň, aktivace odbočky (dotčené části).	Změna od RPV. Změna termínu konání výluky, navýšení rozsahu místa vyloučení. VNJŘ. Během etapy D bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena ve 2. traťové koleji ŽST Kyjice - odbočka Dolní Rybník pomalá jízda 50 km/h v km 56,870 - 60,230.
504	Z-73020 E	Kyjice , 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kyjice , záhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Kyjice - Odb Dolní Rybník , 2. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezvníku výhybky č. 1).	17.02.2025-03.03.2025	17:30 - 17:30	Vložení výhybek č. 1 a 4 prov. odbočky Vrskaň, propojení kol. spojek 1/4 a 3/4, aktivace odbočky (kompletní).	Změna od RPV. Změna termínu konání výluky, navýšení rozsahu místa vyloučení a navýšení počtu dní výluky. VNJŘ. Během etapy E bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena v 1. traťové koleji odbočka Dolní Rybník - ŽST Kyjice pomalá jízda 50 km/h v km 56,870 - 60,230. Souběh s et. F a A1 ROV 73020.

504	Z-73020 F	Kyjice, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kyjice, záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Kyjice, 2., 4. jen TV	24.02.2025-27.02.2025	07:30 - 17:30	Přivyloučení úseku pro demontáž trakčního vedení v 2. TK Kyjice - odbočka Dolní Rybník, stavba stožárů trakčního vedení.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s et. E ROV 73020.
504	Z-73020 A1	Odb Dolní Rybník, záhl. směr Kyjice, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník – Kyjice, 1. + TV, Kyjice, záhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.	24.02.2025-01.03.2025	23:30 - 04:25	Zřízení trakčního vedení, svařování spojek výh. 1/2 a 3/4 prov. odbočky Vrskmaň, podbíjení.	Změna od RPV. Změna termínu výluky, navýšení rozsahu místa vyloučení. ZP+ND. Souběh s et. E ROV 73020.
531	Z-73039 A	Žatec-Velichov – Hořetice, traťová + TV, Hořetice, celá jen TV, Hořetice – Březno u Chomutova, traťová jen TV, Březno u Chomutova, celá jen TV	15.02.2025-17.02.2025	07:00 - 17:00	stavba "Žíželice" - CPS	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

5. Projednání změn MP – prosinec 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 307 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23428 etapa G** v úsecích **Hlučín (včetně) – Dolní Benešov (včetně) – Kravaře ve Slezsku (včetně)** v termínu 04.11.2024 (od 07:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna z důvodu nemožnosti obsluhy tratě pro poškození mostních objektů po povodních v úseku Opava-Východ – Kravaře ve Slezsku.

VR 307 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23428 etapa H** v úseku **Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku** v termínu 04.11.2024 (od 07:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna z důvodu nemožnosti obsluhy tratě pro poškození mostních objektů po povodních v úseku Opava-Východ – Kravaře ve Slezsku.

VR 307 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23093 etapa A** v úsecích **Hlučín (včetně) – Dolní Benešov (včetně) – Kravaře ve Slezsku (včetně) – Opava východ, Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku** v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna z důvodu nemožnosti obsluhy tratí pro poškození mostních objektů po povodních v úseku Opava-Východ – Kravaře ve Slezsku. Navazuje na výluky dle ROV 23428.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23433 etapa A** v úseku **Mikulovice st. hr. – Mikulovice (včetně)**. Výluka bude probíhat v termínu 30.11.2024 (od 17:00 hod.) – 14.12.2024 (24:00 hod.). Výluka je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23433 etapa B** v úseku **Mikulovice – Písečná**. Výluka bude probíhat v termínu 30.11.2024 (od 17:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.). Výluka je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23433 etapa C** v úseku **Písečná (včetně) – Jeseník**. Výluka bude probíhat v termínu 30.11.2024 (od 17:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.). Výluka je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa A** v úseku **Mikulovice – Písečná**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 30.06.2025 (do 17:00 hod.). Výluka je pokračováním výluky dle ROV 23443 etapy B pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23433 etapa E** v úsecích **Vápenná – Žulová (včetně) – Velká Kraš (včetně) – Javorník ve Slezsku (včetně)**. Výluka bude probíhat v termínu 30.11.2024 (od 17:00 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa B** v úseku **Vápenná – Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa C** v dopravně **Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa D** v úseku **Žulová – Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa E** v dopravně **Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa F** v úseku **Velká Kraš – Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa G** v dopravně **Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23083 etapa A** v úseku **Zlaté Hory (včetně) – Mikulovice**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 31.05.2025 (do 17:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní a navazuje na výluku dle ROV 23429 etapu D.

VR 313 – Došlo k upřesnění vymezení a posunu termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23398 etapy A** v dopravně **Olomouc-Řepčín**. Výluka bude probíhat v termínu 23.11.2024 (od 07:00 hod.) – 14.12.2024 (do 17:00 hod.) a je požadována pro celkovou opravu kolejí č. 3, 5, 5a.

VR 324 – Došlo k úpravě vymezení u nočních výluk dle **ROV 33008 etap G** v úsecích **Brno Maloměřice – Brno-Královo Pole – Kuřim** a v dopravně **Brno-Královo Pole**. Výluky budou probíhat v termínech 16./17.12.2024, 17./18.12.2024, 18./19.2024, 19./20.12.2024 v časech od 23:30 hod. – do 4:20 hod. a jsou požadovány pro zatrolejování kol. spojky č. 23-25, regulace TV, úpravy TV.

VR 522/719 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73387 etapy A** v dopravně **Blatno u Jesenice**. Výluka měla probíhat v termínu 21.10.2024 (od 14:15 hod.) – 14.12.2024 (do 24:00 hod.) a byla zavedena z důvodu havarijního stavu střešní konstrukce přilehlého skladiště.

VR 522/719 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 73003 etapy A** v dopravně **Blatno u Jesenice**. Výluka měla probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 31.12.2024 (do 10:00 hod.), navazovala na ROV 73387 etapu A a byla zavedena z důvodu havarijního stavu střešní konstrukce přilehlého skladiště.

VR 527 – V rámci porady byl diskutován možný posun denních výluk dle **ROV 73367 etap A a B** v úseku **Ústí nad Labem sever – Povrly**. Výsledkem diskuse je, že výluky zůstávají v původních termínech.

VR 529 – Zástupce OŘ Praha p. Lukáš Kalousek přednesl požadavek OŘ na doplnění 3denní nepřetržité výluky v úseku Slaný – Podlešín pro opravu přejezdů v měsíci prosinci. Vzhledem ke skutečnosti, že do 25.11.2024 probíhá nepřetržitá kolejová výluka pro rekonstrukci mostů v tomto úseku, je vhodné, aby práce byly provedeny během této výluky.

VR 535 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 75016 etapy A** v úseku **Most-Minerva – Louka u Litvínova** a v dopravnách **Most nové nádraží, Most-Minerva**. Výluka měla probíhat v termínu 11.11.2024 (od 08:30 hod.) – 06.12.2024 (do 15:30 hod.) a byla požadována pro opravu prostředků pro zjišťování volnosti a opravu přejezdu.

6. Projednání změn SUP – leden 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 307 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23093 etapa A** v úsecích **Hlučín (včetně) – Dolní Benešov (včetně) – Kravaře ve Slezsku (včetně) – Opava východ, Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku** v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna z důvodu nemožnosti obsluhy tratí pro poškození mostních objektů po povodních v úseku Opava-Východ – Kravaře ve Slezsku. Navazuje na výluky dle ROV 23428.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa A** v úseku **Mikulovice – Písečná**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 30.06.2025 (do 17:00 hod.) a je pokračováním výluky dle ROV 23443 etapy B pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa B** v úseku **Vápenná – Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa C** v dopravně **Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa D** v úseku **Žulová – Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa E** v dopravně **Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa F** v úseku **Velká Kraš – Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa G** v dopravně **Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23083 etapa A** v úseku **Zlaté Hory (včetně) – Mikulovice**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 31.05.2025 (do 17:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní a navazuje na výluku dle ROV 23429 etapy D.

VR 502 – Došlo ke změně definice vyloučení (snížení rozsahu vyloučení), nebude ZP u noční výluky dle **ROV 33022 etapy B** v dopravně **Havlíčkův Brod**. Výluka bude probíhat v termínu 04./05.01.2025 v čase od 23:50 hod. – do 04:30 hod. a je požadována pro kontrolu a údržbu TV v NP.

VR 509 – Bylo doplněno opatření a nutnost ND u denních výluk dle **ROV 53007 etap A** v úseku **Trutnov-Poříčí – Královec** a v dopravně **Trutnov-Poříčí**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.01.2025, 07.01.2025, 08.01.2025, 09.01.2025, 10.01.2025 v časech od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány pro kácení stromů, odstraňování vegetace a svoz dřeva.

VR 511 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53031 etapy A** v úseku **Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř**. Výluky budou probíhat ve dnech 13.01.2025, 14.01.2025, 15.01.2025, 16.01.2025, 17.01.2025 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány CPS pro stavbu silničního nadjezdu D35.

7. Projednání změn SP – únor 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – V rámci dalších porad po předjednání staveb bude řešena problematika možnosti zrušení nočních výluk pro CPS dle **ROV 23057 etap C** v dopravně **Výhybna Dluhonice** generujících ZP a možnost jejich nahrazení pouze zavedením pomalé jízdy 30 km/h. Bude dále upřesňováno.

VR 311 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa A** v úseku **Mikulovice – Písečná**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 30.06.2025 (do 17:00 hod.) a je pokračováním výluky dle ROV 23443 etapy B pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa B** v úseku **Vápenná – Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa C** v dopravně **Žulová**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa D** v úseku **Žulová – Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa E** v dopravně **Velká Kraš**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa F** v úseku **Velká Kraš – Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 312 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23079 etapa G** v dopravně **Javorník ve Slezsku**. Výluka bude probíhat v termínu 15.12.2024 (od 00:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.) a je pokračováním zavedené výluky pro odstraňování následků povodní.

VR 502 – Zástupce GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na rozsah omezení u denní výluky dle **ROV 63054 etapy B** v úseku **Velký Osek – Libice nad Cidlinou** a v dopravně **Velký Osek**. Během konání výluky nebude možná jízda v dopravně Velký Osek směr stará spojka a spěšné vlaky Kolín – Trutnov hl.n. budou muset jezdit úvratí. Výluka bude probíhat dne 26.02.2025 v čase od 08:50 hod. – do 15:50 hod. a je požadována pro výměnu izolátorů a BOTV.

VR 507 – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 53021 etap A** v úseku **Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi** a v dopravnách **Žďárec u Skutče, Chrast u Chrudimi** a **Výhybna Cejřov**. Výluky budou probíhat ve dnech 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025 v časech od 07:35 hod. – do 16:55 hod. a jsou požadovány pro riziková kácení stromů a svoz.

VR 511 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53031 etapy A** v úseku **Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř**. Výluky budou probíhat ve dnech 25.02.2025, 26.02.2025, 27.02.2025 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány CPS pro stavbu silničního nadjezdu D35.

VR 707 – Bylo doplněno vymezení u denní výluky dle **ROV 93020 etapy B** v úseku **Volyně – Čkyně** o záhlaví směr Volyně v dopravně **Čkyně**. Výluka bude probíhat dne 11.02.2025 v čase od 08:00 hod. – do 14:30 hod. a je požadována pro kácení stromů, údržbu průjezdného průřezu strojně a svoz dřevní hmoty.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci listopadu kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky prosinec 2024 a leden 2025

Změnové tabulky prosinec 2024

Schvalovatel 1

měsíc: prosinec 2024

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23357 A	Hranice na Moravě SK 9, 11 bez TV, SK 9, 11, 13, 15, 17, 21a jen TV, výh. č. 21a/b, část od námeztníku po námeztník, výh. č. 23 od hrotu jazyka po námeztník	1.-N-5.	8:00-N-17:00	Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, svařování do BK, ASP	LNT , přesun na nový termín z důvodu překročené výluky dle ROV 23369 etapa A, pův. 10.-15.11.2024	OVA	
dílčí změny:								
301	25034 E	Haviřov – Albrechtice u ČT TZZ	3.-N-14.	8:00-N-24:00	Optimalizace ŽST Haviřov – přepojení kabelizace TZZ	VNJŘ , Změna termínu a času zahájení výluky (původně 2.12.2024 17:00)	SSV	Haviřov
316	25002 A	Napajedla – Otrokovice zab. zař.: ETCS Otrokovice zab. zař.: ETCS Otrokovice – Tlumačov zab. zař.: ETCS	15.12.2024 -N- 15.2.2025	0:00-N-10:00	vypnutí ETCS	nasazení kapacit na řešení povodňových škod, doplnění dopravního programu SZZ ŽST Otrokovice, schvalovací proces	SSV	
zrušeno:								
305	25035 A	Jistebník – Výh Polanka nad Odrou PZS v km 255,202 (P6507)	27.11.-N-4.12.	8:00-N-16:00	oprava vnitřní technologie PZS v km 255,202 (P6507);	změna organizace prioritních akcí (přesun na duben 2025)	OVA	
305	25035 B	Jistebník – Studénka vypnutí PZS v km 248,943 (P6503)	5.-N-12.	8:00-N-16:00	oprava PZS v km 248,943 (6503) - oprava vnitřní technologie; zřízení nového technologického stojanu	změna organizace prioritních akcí (přesun na duben 2025)	OVA	
305	25035 B1	Jistebník – Studénka vypnutí ETCS	5.,12.	8:00-12:00	úpravy na přejezdu v km 248,943 dle ROV 25035 etapa B	změna organizace prioritních akcí (přesun na duben 2025)	OVA	
305	25035 A1	Výh Polanka nad Odrou – Jistebník vypnutí ETCS	4.	8:00-12:00	úpravy na přejezdu v km 255,202 dle ROV 25035 etapa A	změna organizace prioritních akcí (přesun na duben 2025)	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: prosinec 2024

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
302	25036 A	Pržno – Frýdlant nad Ostravicí vypnutí PZS v km 103,562 (P7383), TZZ, včetně kolejových úseků T1 Pr-Fo, T2 Pr-Fo, T3 Pr-Fo	2.-N-9.	8:00-N-14:00	výměna technologie na PZZ v km 103,562 (P7383)	jízdy na Op, nerealizováno v říjnu (důvodem bylo přesunutí kapacit lidí na zprovoznění dráhy po záplavách v ŽST Ostrava hl.n., Bohumín, Ostrava – Svinov)	OVA	
306	25032 A	Kopřivnice – Štramberk vypnutí PZS v km 18,628 (P7491)	9.-N-14.	8:00-N-24:00	oprava vnitřní technologie PZS v km 18,628; zřízení nového technologického stojanu	nerealizováno v říjnu (alokování kapacit zhotovitele do oblastí zasažených povodněmi) výluka pokračuje dle ROV 25005 A	OVA	
306	25005 A	Kopřivnice – Štramberk vypnutí PZS v km 18,628 (P7491)	15.-N-16.	00:00-N-16:00	oprava vnitřní technologie PZS v km 18,628; zřízení nového technologického stojanu	nerealizováno v říjnu (alokování kapacit zhotovitele do oblastí zasažených povodněmi) výluka navazuje na ROV 25032 A	OVA	
307	23428 G	Hlučín celá Hlučín – Dolní Benešov – Kravaře ve Slezsku TK Dolní Benešov celá Kravaře ve Slezsku celá	4.11.-N-14.12.	07:00-N-24:00	Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku	ZP+ND, na žádost dopravce souběh s ROV 23428 A	OVA	
307	23428 H	Chuchelná – Kravaře ve Slezsku TK Chuchelná celá	4.11.-N-14.12.	07:00-N-24:00	Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku	ZP+ND, na žádost dopravce souběh s ROV 23428 A	OVA	

307	23093 A	Hlučín celá Hlučín – Dolní Benešov – Kravaře ve Slezsku TK Dolní Benešov celá Chuchelná celá Chuchelná – Kravaře ve Slezsku TK Kravaře ve Slezsku celá Kravaře ve Slezsku – Opava východ TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku	ZP+ND , na žádost dopravce	OVA	
308	12H09103	Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100	9.,10.	7:00- 14:00	Údržba R3kV	přesun na nový termín z důvodu překročené výluky dle ROV 23369 etapa A, původní termín 7.,8.11.2024	OVA	
309	53186 H	Třebovice v Čechách záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, SK 4 bez TV, SK 2, 4 jen TV	3.	7:30- 11:30	odstranění nežádoucí vegetace, práce na výh č. 5	souběh s ROV 53186 A	HKR	
311	23433 A	Mikulovice st.hr. - Mikulovice TK Mikulovice celá	30.11.-N- 14.12.	17:00- N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
311	23433 B	Mikulovice – Písečná TK	30.11.-N- 14.12.	17:00- N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024 výluka pokračuje dle ROV 23079 A	OVA	
311	23433 C	Písečná celá Písečná – Jeseník TK	30.11.-N- 14.12.	17:00- N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
311	23079 A	Mikulovice – Písečná TK	15.12.2024 -N- 30.6.2025	0:00-N- 17:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024 výluka navazuje na ROV 23433 B	OVA	
312	23433 E	Vápenná – Žulová TK Žulová celá Žulová – Velká Kraš TK Velká Kraš celá Velká Kraš – Javorník ve Slezsku TK Javorník ve Slezsku celá	30.11. -N- 14.12.	17:00- N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 B	Vápenná – Žulová TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	

312	23079 C	Žulová celá	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 D	Žulová – Velká Kraš TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 E	Velká Kraš celá TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 F	Velká Kraš – Javorník ve Slezsku TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 G	Javorník ve Slezsku celá	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23083 A	Zlaté Hory celá Zlaté Hory – Mikulovice TK	15.12.2024 -N- 31.5.2025	0:00-N- 17:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024 výluka navazuje na ROV 23429 D	OVA	
313	23398 A	Olomouc-Řepčín, 3., 5., 5a bez TV, Olomouc-Řepčín, zab. zař.: PZS v km 6,490 (P7617).	23.11.-N- 14.12.	7:00-N- 17:00	Celková oprava staničních kolejí číslo 3,5,5a s výměnou pražců a kolejnic, opravou GPK, odstranění defekt. vad , výměnou LIS, čištěním ŠL, svaření do BK.	úprava místa vyloučení v rámci zpracování ROV, přesun termínu, pův. 1.-29.10.2024, nasazení mechanizace zhotovitele na povodních	OVA	
dílčí změny:								
304	23405 A	Holešov záhl. směr Třebětice. Holešov – Třebětice TK bez TV, Třebětice celá bez TV, Třebětice – Hulín TK bez TV	2., 3., 4., 5.	7:45 - 16:45	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu, kácení a výřez vegetace	ZP+ND , na žádost dopravce ČD a.s., úprava času, pův. 7:45 - 17:00 hod	OVA	
zrušeno:								
311	23429 A1	Ruda nad Moravou – Bludov: část traťové koleje bez TV, od km 56,100 po návěstidlo RL v km 50,408	14.10-N- 14.12.	0:00-N- 24:00	Odstranění následků povodní 9/2024	nepředpokládaná výluka byla ukončena 1.10. v 11:00 hod. Etapa A1 nebyla požádána v týdenním požadavku.	OVA	povodně 2024

Schvalovatel 3

měsíc: prosinec 2024

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33037 A	Brno hl.n. odst. nádr. B SK 500, 501, 501a, 501b, 502-504, 506-508, 508a, 509-516, 517a jen TV, SK 501a, 513, 514, 515 bez TV, výh. č. 515	22.	8:00- 13:00	nutná oprava osvětlení	LNT	BNO	
324	33135 C	Přibyslav – Pohled 2.TK+TV, Přibyslav výh. č. 6, 8, sudá +TV, zhl., záhl. 2. TK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po náv. 2S	5.-N-6.	7:30-N- 18:00	zpětná montáž TV nad žel. mostem v km 10,723	NVÚ+VNJŘ přesun z listopadu (pův. 29.-N-30.), navazuje na etapu D, zpoždění staveb. prací z dův. zvýš. průtoku vody v Sázavě při povodních	SSV	Přibyslav – Pohled
324	33135 D	Přibyslav zhlaví sudé SK směr Pohled část od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 17	2.7.-N- 5.12.	18:00 - N- 7:30	snesení konstrukce žel. mostu v km 103,723; demolice opěrných součástí mostu, bednění a betonáž nos., podpůrných součástí nového ŽB mostu v km 103,723	změna term. ukončení (pův. 29.11.), zpoždění staveb. prací z dův. zvýš. toku vody v Sázavě při povodních, změna termínu bude zprocesována formou překročené výluky	SSV	Přibyslav – Pohled
325	35001 A	Bystřice nad Pernšt. - Nové Město na Moravě PZS km 58,310	15.-N- 18.12.	0:00-N- 13:05	oprava PZS v km 58,310; náhrada technol. typu VUD za typ PZZ-RE s přenosem ovládání a kontrol do JOP V ŽST Bystřice nad Pernšt.	jízdy na Op navazuje na 33232 B, požadavek SSZT Jihlava	BNO	

dílčí změny:								
324	33008 G	Brno-Maloměřice st. 3 - Brno-K.Pole 1., 2.TK+TV, Brno-K. Pole zhl. a záhl. 1., 2. TK směr Brno-Maloměřice od náv. 1L, 2L po snímač poč. náprav PB-3/5 km 8,360 a po nám. výh. č. 6, 8, 9, 10XS, SK 1a, 2., 2b, 6., 8., 10.+TV, zhl. SK 2, 6, 8, 10 směr Kuřim od nám. výh. č. 17, 18, 20XS, 22 a 25XS po náv. Se13A, zhl. a záhl. 1. TK směr Kuřim od náv. 1S po snímač poč. náprav PB-Lc1 km 9,220; TV části zhl. a záhl.1. TK směr Kuřim od ÚO 421 km 10,139 po km 9,221, Kuřim – Brno-K. Pole 1. TK+TV	16./17., 17./18., 18./19., 19./20.	23:30- 4:20	zatrolejování kol. spojky 23-25, regulace TV, úpravy TV	ZP změna def. vylouč. zařízení, (doplněno: 1., 2. TK+TV Brno- Maloměřice st.3 - Brno-K. Pole a 1. TK+TV Kuřim – Brno- K. Pole) využití ZP pro výstav. bran TV v MÚ B.Maloměřice st.3 – B.-K.Pole, úprav napájecích převěsů ÚO 421 a 422 v MÚ Kuřim - B.-K. Pole	SSV	Brno-Královo Pole
324	33122 F	Pohled TV celá	10./11.	23:30- 3:40	údržba trakčního vedení	LNT změna termínu (pův. 3./4.), nevhodný souběh s překročenou výlukou 33135 D	BNO	
325	33232 B	Bystřice nad Pernšt. - Nové Město na Moravě PZS km 58,310	15.11.-N- 14.12.	8:00-N- 24:00	oprava PZS v km 58,310; náhrada technol. typu VUD za typ PZZ-RE s přenosem ovládání a kontrol do JOP V ŽST Bystřice nad Pernšt.	změna termínu (pův. 11.11.-N-13.12. 8:00-13:05), změna technologie prací, výluka v novém GVD pokračuje jako ROV 35001	BNO	

zrušeno:								
324	33008 R	Brno-Královo Pole SZZ	19./20.	23:30-4:20	výměna SW	ZP přesun na leden 2025 (6./7.1.), požadavek stavby	SSV	Brno-Královo Pole
325	35033 A	Studenec – Budišov u Třebíče PZS v km 3,828 (P3904)	2.-N-6.	7:50-N-13:05	aktivace PZS v km 3,828 (P3904), výkopové práce pro kabelizaci	nevysoutěžen zhotovitel	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: prosinec 2024

datum: 25.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
505	51A05042	Hradec Králové – Opatovice n. L-Pohřebáčka TK+TV	2.	01:40-04:15	odstraněn klikatosti na TV, BOTV	ZP, mimo jízdu pravidelných vlaků	HKR	
dílčí změny:								
509	53190 A	část traťové koleje Libeč - Královec (v úseku Trutnov střed - Královec od zastávky Libeč v km 49,450 po lichoběžníkovou tabulku v km 59,711 v dopravně Královec)	2., 3., 4., 5., 6.	7:35-17:30	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva + MPŽ, vyvětřování	ZP+ND; změna času (pův. 7:30-17:30); požadavek dopravce + doplnění ND	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: prosinec 2024

datum: 29.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63213 C2	Strančice senohrabské záhlaví a zhlaví od Se2 po S2, S4	3./4.	19:00-5:00	podbíjení ASP	VNJŘ, nelze Senohraby- Strančice 2. TK	PHA	
519	63213 E2	Strančice 1., 3., 5. SK	4./5.,5./6.	19:00-5:00	podbíjení ASP		PHA	
519	63213 M2	Strančice senohrabské záhlaví a zhlaví od Se2 po S2, S4	4./5.,5./6.	19:00-5:00	podbíjení ASP	VNJŘ, nelze Strančice- Senohraby 1. TK	PHA	

521	63303 A2	P.Radotín 1., 3., 1b, 1c SK+dobřich. a chuchelské zhlaví	2./3.-4./5.	19:00- 4:50	doplnění lanových propojek		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 B3	P.Radotín 1a, 3a SK a část chuchl. zhlaví	2./3.-4./5.	21:00- 4:50	doplnění lanových propojek		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 C4	P.Radotín dobřichovické záhlaví a zhlaví od náv. L1c po náv. 1S	3.,4.	0:00- 4:00	doplnění lanových propojek	provoz P.Radotín- Dobřichovice 2. TK	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 G2,P2	P.Radotín-odb.Závodiště 1. TK+TV	2./3.-4./5.	19:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 H3,R3	P.Radotín-odb.Závodiště -odb.Tunel 3. TK+TV	2./3.-4./5.	21:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 S5	odb.Závodiště-P.Radotín TV 2. TK	2./3.-4./5.	23:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 D2	P.Radotín 4b, 6., 8., 10., 10a SK	5./6.-8./9.	19:00- 4:50	doplnění lanových propojek		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 E3	P.Radotín 2., 2b, 2a, 4a SK	5./6.-8./9.	21:00- 4:50	doplnění lanových propojek		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 F4	P. Radotín 2c SK, dobřichovické záhlaví a zhlaví	6.,7.	0:00- 4:00	doplnění lanových propojek	provoz P.Radotín- Dobřichovice 1. TK	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 I2,S2	odb. Závodiště-P.Radotín 2. TK+TV	5./6.-8./9.	19:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť	VNJŘ+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 J3,T3	odb. Tunel-Odb. Závodiště P.Radotín 4.TK+TV	5./6.-8./9.	21:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť, dmt PHS		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63303 P5	P.Radotín-odb. Závodiště TV 1. TK	5./6.-8./9.	23:00- 4:50	geoprůzkum, stavba provizorního nástupišť	NVÚ	SSZ	Smíchov-Černošice
525	63114 M1	P.Smíchov 6., 6a SK	7.,8.	7:30- 17:30	výstavba provizorního nástupišť		SSZ	modernizace Praha Smíchov
532	63026 A2/ 63056 A	Čelákovice-Mochov TK část od výh. R1	9.-N-14./ 15.12.-N- 22.4.	8:00-N- 24:00/ 0:00-N- 18:00	modernizace	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
532	63026 B2/ 63056 B	Čelákovice močovské záhlaví a zhlaví od Se15 po nv. R1	9.-N-14./ 15.12.-N- 22.4.	8:00-N- 24:00/ 0:00-N- 18:00	modernizace		SSZ	Mstětice-Čelákovice

dílčí změny:								
519	63211 C9	P.Uhřetěves 103. SK	7.-N-8.	9:00-N-21:00	výměna kolejnic a LIS L103	přesun z 8.-N-9.12., dáno na So a Ne	PHA	
519	63211 W9	P.Uhřetěves TV 101., 103. SK	7.-N-8.	9:00-N-21:00	práce pod TV	VNJŘ , jízda s LNT P.Hostivař-P.Uhřetěves 1. TK přesun z 8.-N-9.12.	PHA	
519	63211 M2	Senohraby-Čerčany 1. TK, Čerčany senohrabské záhlaví a zhlaví od 1S po 1S výh. č. 19-22	9./10.	19:00-5:00	výměna LIS L1a, navazování srdcovky výh. č. 22	VNJŘ přesun z 10./11.12.	PHA	
519	63211 O2	Čerčany-Benešov u P. 1. TK+přilehlé záhlaví v obou dopr.	10./11.	19:00-5:00	výměna LIS	přesun z 11./12.12.	PHA	
519	63211 R3	Benešov u P.-Čerčany 2. TK	11./12.	21:00-5:00	výměna LIS	přesun z 12./13.12.	PHA	
524	63013 A	Mstětice TV 2., 4. SK	15.12-N-17.3.	0:00-N-17:00	modernizace	původně do 15.3.2025	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63013 B	Mstětice část 2., 4. SK+počernické záhlaví po nám. výh. 17XN	15.12.-N-17.3.	0:00-N-17:00	modernizace	původně do 15.3.2025	SSZ	Mstětice-Čelákovice
zrušeno:								
706	93153 A	Rybník-Lipno n/V TK+TV, Rožmberk n/V,Loučovice, V.Brod klášter, Lipno n/V celá+TV	11.,12.	9:00-15:00	kácení stromů, svoz dřevní hmoty	ZP+ND , práce provedeny v "N" výluce v říjnu	PLZ	

Schvalovatel 6

měsíc: **prosinec 2024**

datum: **16.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výlučka pro	název stavby
doplněno:								
521	63005 A1	Odb. Lom – Karlštejn 1. TK, Odb. Lom záhlaví od počítacího bodu LPB4 po náv. 1L, Karlštejn záhlaví a zhlaví 1. TK směr Odb. Lom od náv. S po počítací bod KPB28	16.-20.	8:00-18:00	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA
521	63005 P1	Odb. Lom – Karlštejn TV 1. TK	16.-20.	8:00-18:00	návoz, odvoz materiálu		SSZ	BERKA

716	95003 A	Březnice – Strakonice DOZ, Blatná – Nepomuk DOZ, Blatná SZZ	10./11.	23:30- 4:00	výměna SW, přezkoušení zařízení	ZP	SSZ	ETCS Regional
dílicí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7
měsíc: prosinec 2024
datum: 25.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63302 B	NBK hl.n. - Kostomlaty 2. TK+TV	1.-3.	9:00- 17:00	betonáž TP, oprava přejezdu P3597	nahrazuje. ROV 63039,	PHA	
503	73365 B	DC vých. zhl. kolejí č. 109, 111, 113 výh. č. 108 a část výh. č. 109	4.	8:00- 13:00	navazování opornice výh. č. 108		UNL	
510	53165 A	Hrabačov: SK č. 1; výh. č. 7, její část od km 6,098 (nám. výh. č. 8) po nám.	2.-N-13.	8:00-N- 15:00	výměna pražců a kolejnic v SK1, zřízení nástupiště s pevnou hranou		HKR	
527	63021 A	P.Bubeneč – Roztoky 2. TK	11.	9:00- 15:00	výřez vegetace včetně odvozu	VNJŘ, přesun z února 2025	PHA	
527	63021 B	P.Bubeneč – Roztoky 2. TK-pouze TV	11.	9:00- 15:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, přesun z února 2025	PHA	
527	63021 C	Roztoky – P.Bubeneč 1. TK	12.	9:00- 15:00	výřez vegetace včetně odvozu	VNJŘ, přesun z února 2025	PHA	
527	63021 D	Roztoky – P.Bubeneč 1. TK-pouze TV	12.	9:00- 15:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, přesun z února 2025	PHA	
527	63021 I	Libčice – Kralupy 2. TK	13.	9:00- 15:00	výřez vegetace včetně odvozu	VNJŘ, přesun z února 2025	PHA	
527	63021 J	Libčice – Kralupy 2. TK – pouze TV	13.	9:00- 15:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, přesun z února 2025	PHA	
527	73280 A1	Hrobce sudá jen TV, výh. č. 20, Hrobce – Bohušovice n. O. 2. TK+TV	5.	7:30- 15:30	výměna jazyka a opornice výh. č. 20, svařování, IGP – VRT	NVÚ, neprovedeno v září z důvodů silného deště	UNL	

527	73221 H	Lovosice 9.-17. SK, výh. č. 24, 27ab	8.	7:30-17:00	výměna pražců mezi výh. č. 24 a 27ab		UNL	
527	73221 D	Lovosice 7., 9. SK	7.-N-8.	7:00-N-17:00	strojní úprava GPK		SSZ	
527	73221 F1	Lovosice ústecké zhl. 5., 7. SK	7.	7:00-17:00	výměna přechodové kolejnice, svařování		SSZ	
527	73040 A	Lovosice 100., 102., 102b SK, výh. č. 128	16.	7:00-16:00	svařování, výměna 4x LIS ve výh. č. 128		UNL	
527	73040 B	Lovosice 1. SK	17.	7:00-14:00	svařování, výměna 2x LIS u náv. S1		UNL	
527	73239 H	UL sever 206., 206a, 208., 210., 212., 214. SK jen TV	13.-N-14.	17:00-N-24:00	rekonstrukce mostu v km 518,962, kontrola a regulace sjízdnosti TV		SSZ	
541	63012 C2	Luštěnice-Újezd až Mladá Boleslav hl.n. TK včetně dopraven	7.	7:40-13:15	Úprava GPK strojně, doplnění ŠL.	ZP+ND	PHA	
dílicí změny:								
503	63034 A	Lysá n/L. SK 102., 105.	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-0:00	oprava SK, nedostatečná drážebnost upevňovadel	chybně zadaný konec výluky	PHA	
503	63228 A	Dřísy – Všetaty 2. TK+TV	4.12.	8:00-14:00	odstranění vegetace, svoz výtisku, práce mechanizace pod TV	doplněno vypnutí TV pro práci mechanizace	PHA	
503	63040 A	Všetaty-Dřísy 1. TK+TV	17.12.	8:00-14:00	odstranění vegetace, svoz výtisku, práce mechanizace pod TV	doplněno vypnutí TV pro práci mechanizace	PHA	
503	63040 B	Mělník-Všetaty 1. TK+TV	16.	8:00-14:00	odstranění vegetace, svoz výtisku, práce mechanizace pod TV	doplněno vypnutí TV pro práci mechanizace	PHA	
503	73379 A	V. Žernoseky 1. SK	12.	8:00-15:00	broušení kolejnic	původně v čase 19:00-24:00 hod	UNL	
zrušeno:								
503	63039 B	NBK hl.n. - Kostomlaty 2. TK+TV	1.-3.	9:00-17:00	betonáž TP, oprava přejezdu P3597	nahrazeno ROV 63302 B	PHA	
503	72A30321	Polepy – Litoměřice d.n. 2. TK+TV	11.,12.	7:00-15:00	odstranění porostu, dotahování upevňovadel	přesun do února 2025	UNL	
503	73379 B	V. Žernoseky 2. SK	13.	0:00-5:00	strojní broušení kolejnic	nedostatek finančních prostředků	UNL	

503	73380 A	UL západ střekovské záhl. UL západ – UL Střekov 1. TK, UL Střekov západoúst. záhl.	10./11.	22:00- 4:00	strojní broušení kolejnic	nedostatek finančních prostředků	UNL	
503	73380 B	UL Střekov záhl. západoústecké UL Střekov – UL západ 2. TK UL západ záhl. střekovské	11./12.	22:00- 4:00	strojní broušení kolejnic	nedostatek finančních prostředků	UNL	
503	73365 A	DC vých. záhl. DC vých. - DC hl. n. TK+TV DC hl.n. záhl.	7./8.	22:10- 4:10	strojní broušení kolejnic, odstranění porostu	ZP, nedostatek finančních prostředků	UNL	
539	73381 A	Úštěk záhl. Úštěk – Blíževedly TK Blíževedly záhl.	5./6.,6./7.	21:10- 4:40	strojní broušení kolejnic	ZP, nedostatek finančních prostředků	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: **prosinec 2024**

datum: **23.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73389 A	Chabařovice 1. SK	5.	8:00- 13:00	strojní úprava GPK		UNL	
543	73388 A	Františkovy Lázně, sudá jen TV	2.	8:30- 9:30	snesení zneplatněného původního skupinového návěstidla L2-6	NVÚ dodatečný požadavek zhotovitele	SSZ	Modernizace ŽST Františkovy Lázně, 1. etapa
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
522 719	73387 A	Blatno u Jesenice, část 5. SK	21.10.-N- 14.12.	14:15- N-23:59	havarijní stav střešní konstrukce přilehlého skladiště	dodatečný požadavek, navazuje na dps č. 2024-09-001919	UNL	
522 719	73003 A	Blatno u Jesenice, část 5. SK	15.12.-N- 31.12.	0:00-N- 10:00	havarijní stav střešní konstrukce přilehlého skladiště	navazuje na ROV 73387 A	UNL	

533	73007 C	K. Vary, SK 1, část koleje od nám. výh. č. 19 po náv. Se24 K. Vary, 1., 1a, 3. jen TV, mimo část NTV mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435)	5.	15:30-16:00	elektrická úprava – proklemování ÚD 9	NVÚ dodatečný požadavek na prodloužení překročení výluky dle ROV 73007 A+B	SSZ	Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000 - 2. etapa
535	75016 A	Most n.n. SZZ, Most-Minerva SZZ, PZZ (P2166), Most-Minerva – Louka u L. TZZ	11.11.-N-6.12.	8:30-N-15:30	oprava prostředků pro zjišťování volnosti v ŽST Most n.n., oprava přejezdu v km 6,141 (P2166) v ŽST Most n.n.	nepřidělení dostatečných finančních prostředků, výluka bude realizována až v příštím roce v zachované délce 26N v termínu od 24.3. - 18.4.2025	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: prosinec 2024

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky leden 2025

Schvalovatel 1

měsíc: leden 2025

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23048 A	Bohumín – Bohumín st.hr. TK+TV, Bohumín SK 4, 6, 6a, 6b, 8 jen TV, záhl. TK směr Bohumín st.hr., část od náv. CS po náv. Se47	30.,31.	6:35- 16:05	nazbrojení ÚO, tažení napájecích lan, laníčkování, regulace TV, demontáž starého vedení, trakčních podpěr, starých základů trakčních podpěr, úpravy terénu	ZP, ND , přesun z měsíce února	OVA	
316	23034 B	Huštěnovice – Napajedla 1. TK+TV, Napajedla lichá + TV	13.	8:30- 17:30	oprava TK, výřezy, kácení, odstranění defektoskopických vad	NVÚ , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu	OVA	
316	25002 A	Napajedla – Otrokovice zab. zař.: ETCS Otrokovice zab. zař.: ETCS Otrokovice – Tlumačov zab. zař.: ETCS	15.12.2024 -N- 15.2.2025	0:00-N- 10:00	vypnutí ETCS	nasazení kapacit na řešení povodňových škod, doplnění dopravního programu SZZ ŽST Otrokovice, schvalovací proces	SSV	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: leden 2025

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
307	23093 A	Hlučín celá Hlučín – Dolní Benešov – Kravaře ve Slezsku TK Dolní Benešov celá Chuchelná celá Chuchelná – Kravaře ve Slezsku TK Kravaře ve Slezsku celá Kravaře ve Slezsku – Opava východ TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N- 24:00	Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ – Kravaře ve Slezsku	ZP+ND , na žádost dopravce	OVA	

309	23057 A	Výhybna Dluhonice SK 1a bez TV (nelze po 1. TK Výh Dluhonice – Přerov)	22., 23.,24.	7:00-17:00	D1 – montáž formy pro betonáž nosné konstrukce nad pilířem č. 15	Na žádost zhotovitele, pokračující výstavba mostu D1	CPS	výstavba dálnice D1
309	23057 B	Výhybna Dluhonice SK 1a, 2a bez TV (nelze po 1., 2. TK Výh Dluhonice - Přerov)	26./27., 27./28.	21:55-4:45	D1 – přesun formy pro betonáž nosné konstrukce	ZP+ND , na žádost zhotovitele, úvratové jízdy přes Prosenice, pokračující výstavba mostu D1	CPS	výstavba dálnice D1
311	23079 A	Mikulovice – Písečná TK	15.12.2024 -N- 30.6.2025	0:00-N-17:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 B	Vápenná – Žulová TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 C	Žulová celá	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 D	Žulová – Velká Kraš TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 E	Velká Kraš celá TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 F	Velká Kraš – Javorník ve Slezsku TK	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23079 G	Javorník ve Slezsku celá	15.12.2024 -N- 13.12.2025	0:00-N-24:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; Dodatečná žádost ROV na odstranění následků povodní 2024	OVA	
312	23083 A	Zlaté Hory celá Zlaté Hory – Mikulovice TK	15.12.2024 -N- 31.5.2025	0:00-N-17:00	Odstranění následků živelní události	ZP+ND ; odstranění následků povodní 2024	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: leden 2025

datum: 24.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33001 C	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK jen TV část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233	13.-N-17.	7:50-N- 16:00	modernizační práce na straně ŽSR	souběh s etapou A, požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-Kúty št.hr.
320	33001 D	Lanžhot st.hr. - Lanžhot 2. TK bez TV část od km 11,475=74,386 po náv. 2L v ŽST Lanžhot, 2. TK jen TV část od NP 2 km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233	11.	11:20- 19:00	modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND souběh s etapami A, C, požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-Kúty št.hr.
320	33001 E	Lanžhot st.hr - Lanžhot R6 kV TZZ 2. TK	11.	11:20- 19:00	modernizační práce na straně ŽSR	souběh s etapami A, C, D, požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-Kúty št.hr.
320	33001 F	Lanžhot st.hr - Lanžhot TZZ 2. TK, PZS v km 9,990	11.	11:20- 19:00	modernizační práce na straně ŽSR	souběh s etapami A, C, D, požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-Kúty št.hr.
324	33008 R	Brno-Královo Pole SZZ	6./7.	23:30- 4:20	výměna SW	operativně 1x 60 minut ZP, přesun z prosince (pův. 19./20.12.)	SSV	Brno-Královo Pole
324	33020 H1	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV	30.-N-31.	7:30 -N - 17:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů		SSV/OŘ	Přibyslav – Pohled
324	33020 I	Pohled – Přibyslav 1. TK+TV	11.-N-15.	7:30-N- 17:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů		SSV/OŘ	Přibyslav – Pohled
324	33020 J	Přibyslav – Pohled 1., 2. TK+TV	12./13., 13./14., 14./15., 15./16., 16./17., 17./18., 18./19.	23:30- 4:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů	ZP	SSV	Přibyslav – Pohled
dílčí změny:								
323	33014 B	Boří les – Valtice TK	20., 21., 22.	8:00 - 13:35	výměna vadného LIS u návestidla S2	reetaipizace, původně ROV 33014 A	BNO	

323	33012 A	Mor. Bránice záhl. směr M. Krumlov od náv. S po náv. Se3, Mor. Bránice - Mor. Krumlov TK	27.,28.	8:30-13:50	odstranění vegetace – výřezy, MHS	ZP+ND změna času (pův. 8:15-13:35), požadavek KORDIS	BNO	
323	33012 B	Mor. Krumlov záhl. směr M. Bránice od náv. L po náv. Se1	28.	8:30-13:50	odstranění vegetace – výřezy, MHS	ZP+ND změna času (pův. 8:15-13:35), požadavek KORDIS	BNO	
323	33012 C1	Rakšice záhl. směr Miroslav od náv. S po nám. výh. č. 13, Rakšice – Miroslav TK	25.,26.	7:45-15:15	odstranění vegetace – výřezy, MHS	ZP+ND změna času (pův. 7:30-15:00), požadavek KORDIS	BNO	
323	33012 D1	Miroslav záhl. směr Rakšice od náv. L po hroty jaz. výh. č. 1	25.,26.	7:45-15:15	odstranění vegetace – výřezy, MHS	ZP+ND změna času (pův. 7:30-15:00), požadavek KORDIS	BNO	
324	33008 B	Brno-K. Pole sudá+TV, zhl. a záhl. 1. a 2. TK směr Brno-Maloměřice, zhl. a záhl. 1. a 2. TK směr Kuřim	27./28., 28./29., 29./30., 30./31.1.	23:30-4:20	napojení SpS Husovice do TV, návoz kolejnic	ZP reetaipizace (pův. etapa O), změna def. vylouč. zařízení	SSV	Brno-Královo Pole
324	33021 B	Ostrov nad Osl. - Sklené nad Osl. 1. TK+TV	2.	7:40-14:30	údržba TV, odstranění vegetace	změna termínu (pův. 15.1.), nevh. souběh s ROV 33020 - kapacita pracovníků SEE	BNO	
324	33020 C	Přibyslav lichá jen TV, zhl., záhl. 1. TK směr Pohled od náv. 1S po nám. výh. č. 10, 12, SK 1, 3 bez TV, SK 5 od nám. výh. č. 7 po náv. S5, SK5 od náv. L5 po nám. výh. č. 10, zhl. liché SK směr Sázava u Žďáru od nám. výh. č. 5, 7 po IS mezi výh. č. 3, 5	20.-N-22.	7:30-N-17:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů	NVÚ změna režimu výl. (pův. 3x 10hod.), požadavek OŘ – nedostateč. kapacity	SSV/OŘ	Přibyslav – Pohled

324	33020 D	Přibyslav SK 1 bez TV od náv. L1 po nám. výh. č. 5, SK 3 bez TV, SK 5 bez TV od nám. výh. č. 7 po náv. S5, zhl. a záhl. 1. TK směr Sázava u Žď. od nám. výh. č. 5 a 7 po náv. 1L, Přibyslav lichá jen TV	23.	7:45- 19:10	výřez vegetace, kácení stromů	NVÚ nelze uskutečňovat jízdy vl. a PMD na 1. TK Přibyslav – Sázava u Žď. změna času (pův. 7:30-19:30), požadavek dopravce	SSV	Přibyslav – Pohled
324	33020 E	Přibyslav zhl. a záhl. 2. TK směr Sázava u Žď. od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, 9, sudá+TV, zhl. sudé SK směr Pohled od nám. výh. č. 11, 13 po náv. Se10	25.	7:45- 19:10	výřez vegetace, kácení stromů	NVÚ nelze uskutečňovat jízdy vl. a PMD na 2. TK Sázava u Žď. - Přibyslav změna času (pův. 7:30-19:30), požadavek dopravce	SSV	Přibyslav – Pohled
324	33020 G	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV, Pohled zhl., záhl. 2. TK sm. Přibyslav od náv. 2L po nám. výh. č. 6, 8, zhl. sudé SK směr H. Brod od nám. výh. č. 11, 13 po km 111,267; sudá+TV	27.-N-29.	7:30-N- 7:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů	NVÚ změna režimu výluky (pův. 1x 10hod. 27.1.), požadavek OŘ – nedostateč. kapacity	SSV/OŘ	Přibyslav – Pohled
324	33020 H	Přibyslav – Pohled 2. TK+TV	16.-N-19.	7:30-N- 17:30	přípravné práce, výřez vegetace, kácení stromů	změna režimu výl. (pův. 4x 10hod.), změna termínu (pův. 28.-31.), požadavek OŘ – nedostateč. kapacity	SSV/OŘ	Přibyslav – Pohled
502	33022 A	Havlíčkův Brod kol. 92, SK 2-14 jen TV	7./8.	23:50- 3:30	údržba TV, odstranění vegetace	LNT změna termínu (pův. 15./16.) , nevhodný souběh s ROV 33020	BNO	

502	33022 B	Havlíčkův Brod kol. 91+TV, SK 1-35 jen TV vč. kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3, záhl. směr Šlapanov od náv. JL po náv. Se7	4./5.	23:50- 4:30	kontrola a údržba TV v NP	ZP+LNT ZP H. Brod — Šlapanov změna def. vylouč. zařízení – pož. SEE nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK H. Brod – Pohled, změna času (pův. 23:50-3:30)	BNO	
502	33022 I	Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK+TV	3.,7.	7:50- 15:15	údržba TV, odstranění vegetace	změna času (pův. 8:15-16:15), požadavek dopravce	BNO	
502	33022 J	Leština u Sv. - Světlá nad Sáz. 1. TK+TV	6.	7:50- 15:15	údržba TV, odstranění vegetace	změna času (pův. 8:15-16:15), požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
502	33022 F	Okrouhlice - H. Brod 1. TK+TV, Okrouhlice záhl. 1. TK, lichá jen TV	11.	8:30- 16:30	údržba TV, odstranění vegetace	NVÚ nevhodný souběh s ROV 33020, přesun na únor (nově 1.2.)	BNO	
502	33022 G	Okrouhlice – Světlá nad Sáz. 2. TK+TV	18.	8:30- 16:30	údržba TV, odstranění vegetace	nevhodný souběh s ROV 33020, přesun na únor (nově 22.2.)	BNO	
502	33022 H	Světlá nad Sáz. - Okrouhlice 1. TK+TV	19.	8:30- 16:30	údržba TV, odstranění vegetace	nevhodný souběh s ROV 33020	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: leden 2025

datum: 25.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	65003-A	Kolín, dálkový OK DOK 36 a místní OK MOK 72	13.	10:00- 11:00	přeložka OK	-	SSZ	podchod
501	65003-B	Kolín, dálkový OK DOK 72 v km 343,085	14.	1:00-3:00	přeložka OK	-	SSZ	podchod
501	65003-C	Kolín, přívodní OK POK 6 – DŘT	14.	7:00-8:00	přeložka OK	-	SSZ	podchod

501	65003-D	Kolín, dálkový OK DOK 72 v km 349,230	15.	1:00-3:00	přeložka OK	-	SSZ	podchod
511	53031 A	Hořice v Podkrkonoší – Ostroměř: traťová	13., 14., 15., 16., 17.	7:00-17:00	Stavba dálničního nadjezdu – montáž skruže – pravý most	ZP, ND; požadavek CPS	CPS	D35
dílčí změny:								
509	53007 A	Trutnov-Poříčí – Královec: traťová kolej; Trutnov-Poříčí: záhlaví TK směr Královec, od návěstidla KS po návěstidlo Se4	6., 7., 8., 9., 10.	7:30-17:30	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	ZP, ND; doplněno opatření ND z důvodu jízd zahraničního dopravce	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: leden 2025

datum: 29.10.2024

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63043 I+J	Říčany-Strančice 1. TK+TV	9.	9:25 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 K+L	Strančice-Říčany 2. TK+TV	10.	9:25 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 O+P	Senohraby-Strančice 2. TK+TV	14.	9:05 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 M+N	Strančice-Senohraby 1. TK+TV	15.	9:05 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 Q+R	Senohraby-Čerčany 1. TK+TV	16.	9:20 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 S+T	Čerčany-Senohraby 2. TK+TV	17.	9:20 - 15:30	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 G+H	Říčany-P.Uhřetěves 2. TK+TV	18.	9:30 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 E+F	P.Uhřetěves-Říčany 1. TK+TV	19.	9:30 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 U+V	Čerčany-Benešov u P. 1. TK+TV	22.,23.	9:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	
519	63043 W+X	Benešov u P.-Čerčany 2. TK+TV	24.-28.	9:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	VNJŘ	PHA	

525	63003 E3	P.Smíchov 4., 4A, 6., 6A+záhlaví a zhlaví směr vých. Prokopské údolí	12./13.	22:00-4:20	dmt TV syst 2a	ZP+ND , směr Prokopské údolí	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63003 Y	P.Smíchov vyšehradské zhlaví	13.-N-14.	4:20-N-18:00	úprava ZZ – doplnění volnoznaku u návěstidla 1L	na žádost ŘP	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63017 E	P.Smíchov 1A SK od náv. Se54 po náv. L1	20.-N-29.	8:00-N-18:00	dmt KP		SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63047 A	P.Hostivař-P.Malešice TK+TV	11.	8:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	ZP	PHA	
525	63047 B	P.Malešice-P.Libeň TK+TV	12.	8:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS	ZP	PHA	
525	63047 F	P.Malešice-P.Z.Město 2. TK+TV	13.	8:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS		PHA	
525	63047 D	P.Běchovice-P.Malešice 2. TK+TV	20.	8:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS		PHA	
525	63047 C	P.Malešice-P.Běchovice 1. TK+TV	21.	8:00 - 16:00	výřez a svoz porostu MHS		PHA	
532	63056 A	Čelákovice-Mochov TK část od vých. R1	15.12.-N-22.4.	8:00-N-24:00/ 0:00-N-18:00	modernizace	ZP	SSZ	Mstětice-Čelákovice
532	63056 B	Čelákovice mochovské záhlaví a zhlaví od Se15 po nv. R1	15.12.-N-22.4.	8:00-N-24:00/ 0:00-N-18:00	modernizace		SSZ	Mstětice-Čelákovice
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
525	63003 B	P.Smíchov sp. 43b/47	10.1.-N-28.11.	21:00-N-18:00	prodloužení 2. nástupiště	změna postupu prací	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63003 Y2	P.Smíchov KO 3. SK	10./11.	21:00-4:20	úprava ZZ	odřeknuto zhotovitelem	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63003 U2	P.Smíchov TV 2., 2a, 2b SK	12./13.	21:00-4:20	dmt TV	ve vymezení etapy W2	SSZ	modernizace Praha Smíchov
525	63017 E2	P.Smíchov 1A SK od náv. Se54 po náv. L1	25./26.-28./29.	21:00-4:20	dmt TV	nahrazeno etapou E	SSZ	modernizace Praha Smíchov

Schvalovatel 6měsíc: **leden 2025**datum: **16.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7měsíc: **leden 2025**datum: **25.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63039 B	NBK hl.n. - Kostomlaty 2. TK + TV	23.-31.	9:00- 17:00	betonáž TP	VNJŘ, doplněno z dův. nestabilního podloží	PHA	
503	72N30608	Sebuzín sudá+TV	13.,14.,15.	7:00- 14:00	rizikové kácení stromů	NVÚ	UNL	
508	53022 A	Turnov – Sychrov – Hodkovice n. M.: TK; Sychrov: celá; Turnov: záhl. TK směr Sychrov; Hodkovice: záhl. směr Sychrov, jeho část od náv. L po náv. Se1	20.,21., 22.,23.,24.	8:15- 15:15	výřez a kácení dřevin, svoz dřeva	ZP+ND;	HKR	
532	63032 G	Úžice – Neratovice TK	30.,31.	8:00 - 16:00	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND V souběhu s etapou D + E	PHA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
503	63039 A	Kostomlaty-NBK hl.n. 1. TK + TV	4.-6.	9:00- 17:00	betonáž TP	nutné dokončení betonáže v 2. TK před 1. TK, přesun do střednědobého února. VNJŘ	PHA	

Schvalovatel 8měsíc: **leden 2025**datum: **15.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73025 A	Chabařovice – UL západ 1. TK+TV, UL západ chabař. záhl.+TV 51. SK	13.	7:00- 15:00	odstranění porostu	NVÚ	UNL	
504	73025 B	UL západ chabař. záhl.+TV 52. SK UL západ - Chabařovice 2. TK+TV	14.,15.	7:00- 15:00	odstranění porostu	NVÚ	UNL	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 9měsíc: **leden 2025**datum: **24.10.2024**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě.

Příloha č. 4 Požadavek ŘSD na posun výluky stavby „1/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“



odštěpný závod Ostrava
adresa Palackého 105, 702 00
Ostrava – Přívoz
telefon/fax 602 741 179
e-mail papesch@firesta.cz

Dalibor Kotasek
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Odbor provozu infrastruktury
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

č. jednací
vyřizuje Ing. Milan Papesch
místo, datum Ostrava, 02.10.2024

Věc: Žádost o posun termínu výluky na stavbě „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“

Vážení,

„Společnost MS-F – I45 Bruntál“ se sídlem M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice zastoupené společností M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice („Správce“) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, Mlýnská 68, 602 00 Brno („Společník č. 2“) se na Vás tímto obrací s žádostí o změnu termínu výluky z původního termínu od 1.4.2025 do 31.10.2025 na nový termín **od 5.5.2025 do 4.12.2025**, z důvodu nezrealizovaných přeložek firmy ČEZ, a.s., které jsou potřeba pro zahájení stavebních prací v souvislosti s realizací stavby I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa.

S pozdravem

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
☎ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317528



Petr Jedlička, DiS.
M – SILNICE, a.s.



Ing. Milan Papesch
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 5

Projednání měsíčních výlukových plánů 12/2024, 1/2025, 2/2025
Porada

Datum konání 24.10.2024

Čas 10:00–12:30 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	GR 012	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ NOVAČEK	GR 012	725 745 572	novacek@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	RR 012	942 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	hajnis@spravazeleznic.cz	
Alena Višková	SŽ GR 012/12	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VLAŠIM ZELINKA	SŽ OR UNL	725 517 199	zelinka@spravazeleznic.cz	
Ivana Šebková	GR 012	602 670 534	sebkova@spravazeleznic.cz	
Jiří Kocih	SŽ, SSV	760 840 765	kocih@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ, SSV	724 932 377	valachj@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ, OROVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
Petr / Jecholr	ORIOVA	724 757 980	jecholr@spravazeleznic.cz	
František NOVAČEK	GR 012	604 252 262	novacek@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ SSZ	702 209 093	moravka@spravazeleznic.cz	
DANIEL TISPAK	VRCHOŠTVOŠ	724 175 232	daniel.tispak@vrchostvoj.cz	
Jan Sebrta	SŽ, OR Praha	724 083 054	sebrta@spravazeleznic.cz	
JUDITA TOLAROVÁ	SŽ 012	602 665 881	tolarova@spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříš	SŽ 012	604 070 263	mokris@spravazeleznic.cz	
Michaela BÝŠAVÁ	OR ŽELVO	972 646 461	bysava@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Marcela RYŠAVÁ	OR BRW	972646397	rysa va @ sprava zeleznice.cz	
JIRKA HRAHODKA	GR 015	602384408	HRAHODKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Kmoniček	OR HKR	720972248	Kmonicek@ spravazeleznice.cz	
Jana Kobičková	GR 012	935213405	kobackova@ spravazeleznice.cz	
Vojtěch Jelínek	GR 015	721999908	JelinkVP spravazeleznice.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ-ČD PLZ	425440496	KREJCI@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Václava Kubičková	SŽ-ČD PLZ	972522444	Kubickova@ spravazeleznice.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-ČD Z	722173103	HOLAR@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JANA VLASATÁ	GR 012	602650466	Vlasata@ spravazeleznice.cz	
Stanislav NOVÝ	GR 012	602667834	NovakS@ spravazeleznice.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ-ČD PHA	607013012	KalousekL@ spravazeleznice.cz	
MILOS KRÁTKÝ	GR 012	602237795	KratkyM@ spravazeleznice.cz	
PETR KUNIK	SŽ-ČD 012	725805707	KunikP@spravazeleznice.cz	
HELENA ROZSYPALOVÁ	MTR s.r.o.	709122221	ROZSPALOVA@ METRAIERAIL.EU	
Jiří BUZOVSKÝ	ČD Cargo a.s.	725708384	jiří.kuzovskyp od cargo.cz	
Jaroslav Tyle	ŽESNAD.CZ	602590462	OFFICE@zesnad.cz	
Jan Roženský	ROPID	723408498	rozensky.jan@ropid.cz	
MARTIN ZAHRADEK	IZPK	722350063	ZAHRADEK.MARTIN@ IZPK.CZ	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČD OR	702440440	STEPANO@ČD.CZ	
ELIŠKA NEDVEDOVÁ	REGIOJET	702255122	eliska.nedvedova@ regiojet.cz	
MAREK VÝDA	REGIOJET	602497582	marek.vyda@ regiojet.cz	
RICHARD PAUCH	PRPL	604456783	richard.pauch@ prpcargointernational.com	
Pavel Šlampa	KORDIS-JHK	607646807	p.slampa@kordis-jhk.cz	
JOSEF HAJEK	GR 012	725212510	hajek@spravazeleznice.cz	
HANA REUHOVÁ	GR 012	601385020	REUHOVA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
