

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 102666/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 190/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 11.06.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2026

Dne 28.05.2026 proběhla ve Vlašimi a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2026
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přešov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aa3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgeb2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddc2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- +RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchyttil.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červenec, srpen a září 2026

Datum konání 28.05.2026
Čas 09:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – září 2026
5. Projednání změn MP – červenec 2026
6. Projednání změn SUP – srpen 2026
7. Projednání změn SP – září 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil vedoucí oddělení O16/4, p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

Omluvil ředitele SŽ GR O12, Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z důvodu jiných pracovních povinností nemohl porady zúčastnit.

Informoval o proběhlých jednáních Správy železnic, státní organizace, GR O16 se všemi sousedními manažery infrastruktury o plánovaných omezeních. Obdržené prezentace a omezení v příhraničních úsecích jsou vyvěšeny na Portále provozování dráhy.

Během projednávání výluk na VR 502 upozornil, že v následujícím období dojde k doplnění nočního zastaveného provozu pro snesení mostu na Odbočce Babín. Předpoklad realizace snesení mostu je v měsíci září 2026. Další výluka pak bude třeba pro jeho opětovné vložení. Přesné termíny konání nočních výluk budou dále upřesňovány.

Informoval o plánované zkušební jízdě nadrozměrné zásilky ze Slovenska do elektrárny Temelín, která bude probíhat ve veřejném zájmu a měla by být realizována v měsíci říjnu 2026. V této souvislosti informoval zástupce SŽ GR O15, p. František Novák, o plánovaných výlukách generujících ZP v úseku Studenec – Okříšky – Bransouze v období od 29.09.2026 do 04.11.2026. Bude sledováno. Přesný termín zkušební jízdy bude po koordinaci se slovenskou stranou dále upřesňován.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:

Při projednávání červencových výluk na VR 305 požádal o přesun denní výluky dle ROV 23164, etapy H v dopravně Bohumín, požadované pro navaření srdcovky výhybky č. 60, do noční doby.

Vyjádření SŽ: Denní výluka nebude dne 08.07.2026 požadována a bude přesunuta do podzimního období mimo letní období. Přesný termín realizace bude dále upřesňován (předpoklad říjen).

Během projednávání červencových denních výluk na VR 519 dle ROV 63155, etap A1 a B1, generujících jednokolejné provozy v úseku Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař, požádal o prověření potřeby zpracování VNJR.

Vyjádření SŽ: Požadavek bude prověřen a dále řešen.

Během projednávání srpnových výluk na VR 326 požádal, vzhledem k množství výluk na VR 320 a 501, které ovlivňují přepravu mezi Prahou a Břeclaví, o prověření možnosti přesunu denní výluky dle ROV 33106, etapy E v dopravně Odbočka Brno-Židenice, ze všedního dne 17.08.2026 na víkend.

Vyjádření SŽ: Danou problematiku vnímáme. V současné době je prověřována záměna termínů konání výluk v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová s výlukami v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová.

Zástupce OŘ Brno, Ing. Jaroslav Macálka, požádal o zachování výluky dle ROV 33106, etapy E v dopravně Odbočka Brno-Židenice v termínu 17.08.2026 a prověřil částečný přesun denních výluk na VR 320 dle ROV 33140, etapy F v dopravně Zaječí. Denní výluky měly probíhat ve dnech 17. a 18.08.2026 v čase od 07:10 hod. do 13:35 hod., nově budou probíhat ve dnech 18. a 19.08.2026. S tímto řešením vyjádřili souhlas zástupce KORDIS JMK, Ing. Pavel Šlampa, i zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán.

Během projednávání srpnových výluk na VR 305 upozornil na nevhodný souběh výluk v Hranicích na Moravě, ovlivňující traťovou kolej směrem na Polom, s výlukami v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše a Přerov – Říkovice; současně budou probíhat výluky také v dopravně Studénka. Tento souběh dopravce považuje za neakceptovatelný.

Vyjádření SŽ: Stanovisku dopravce rozumíme. V současné době se tato varianta jeví jako nejvhodnější. Bude ještě prověřena a dále řešena. Nyní budou výluky ponechány v původních termínech.

Během projednávání zářijových výluk na VR 309 požádal o doplnění zkratky ND u napěťových nepřetržitých výluk dle ROV 23317, etapy A (Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n.) a etapy C (Prostějov hl. n. – Pivín).

Vyjádření SŽ: Bude doplněno.

Během projednávání zářijových výluk na VR 316 požádal o posun začátku nepřetržité výluky dle ROV 23294, etapy C v úseku Říkovice – Přerov přednádraží a v dopravně Říkovice o jeden den později.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a řešeno v rámci následujících výlukových porad.

Dále během projednávání výluk na VR 309 dle ROV 23317 (Olomouc – Prostějov) požádal o zpracování VNJR pro úsek Olomouc hl. n. – Přerov se zpracováním odklonových tras.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a dále řešeno.

V průběhu projednávání zářijových výluk na VR 326 požádal o prověření délky konání devítidenní nepřetržité výluky PZZ v km 213,549 (P6824) v dopravně Březová nad Svitavou.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a dále řešeno.

Upozornil také na nevhodný zářijový souběh výluk na VR 326 a 501 v úseku Březová nad Svitavou – Svitavy s výlukami v úsecích Opatov – Česká Třebová a Česká Třebová – Dlouhá Třebová.

Vyjádření SŽ: Danou problematiku vnímáme. Souběh bude ještě prověřen.

Všeobecně požádal, aby byly včas komunikovány informace k uzavírkám přejezdů a nedocházelo zbytečně ke komplikacím při zavádění ND. K tomuto požadavku se připojil i zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka.

Vyjádření SŽ: Připomínce rozumíme a bude snahou SŽ informace k uzavírkám, budou-li známy, předkládat v dostatečném předstihu.

Zástupce IDSK, Ing. Leoš Smetana, během jednání:

Při projednávání červencových výluk na VR 501 požádal o představení HMG cyklické údržby v úseku Kolín – Pardubice.

Stavba Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín. Stavba do 6/2026. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích, ocelových konstrukcích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. **Prodloužení výluky dle ROV 23001 A** do 30.09.2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa (12/26-05/28), 05/2026 - probíhá smluvní jednání (VŘ realizace D&B).

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),

Výluka zab. zař. do 08.06.2026, následuje výluka sudá kolejové skupiny v ŽST Ostrava hl. n. od 09.06.-11.12.2026, Duben 2026 - předání staveniště zhotoviteli, oficiální zahájení stavby

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,

Probíhá výluka kolejové lichá skupiny 03.-31.07.2026, následuje výluka kolejové sudá skupiny 08.08.-11.12.2026. duben 2026 - probíhá SP1 do 31.07.2026; úprava prstence okružní křižovatky ul Butovická-za provozu + pokládka definitivního asf. povrchu ul butovická včetně chodníků k točně MHD a mostu 15.-16.04. + vyústní objekty z dešťové kanalizace; dále probíhají přeložky kolidujících sítí na 2.května a MSV a v místě založení mostu nad podjezdem + stálá údržba provizorních přístupových komunikací pro veřejnost uložení prefabrikátů pro váhy MSV, dodání oken vrátnice MSV a drážkování elektro, budování def. Oplocení; sanace podloží prodloužení butovické-přijezd do MSV-překážky vymístěny, provedeny sanační vrstvy, pokračují ochrana kanalizace nedbetonávkou + podkladní vrstvy pro vozovku; vrtání kotev larsenové stěny-etážově s postupným odtěžováním do úrovně stabilizace žel spodku; zahájeno vrtání velkopřůměrových pilot založení mostu.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše/Jezernice BC. Stavba do 03/27. Výluka probíhá ODB

Jezernice B – Lipník nB, 2. TK do 07.2026. Dále bude probíhat výluka Lipník n B – ODB Jezernice B, 1. TK od 31.07. až 12.12.2026, Od 01.02. do 12.02.2026 proběhla výluka na vložení mostního provizoria v koleji č. 1, uvedeno do provozu 12.02.2026 a následně 13.02.2026 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje č. 2. Probíhá montáž technologie na technologických budovách a paženích HEB na mostním objektu. Provádí se práce na vrtaných šterkových pilotách, na mostních objektech, práce na železničním spodku, trakční vedení a kabelizaci. Pokračují práce v koleji č. 2. Výluka bude ukončena 31.07.2026 a bude zahájena výluka koleje č. 1 do 17.12.2026.

Stavba Rozšíření CDP Přerov – nová budova, Stavba do 11/28.

V současné době probíhají práce na zakládání novostavby hlavního objektu a energocentra. Ve stávajícím objektu CDP jsou zahájeny práce na cvičných sálech.

Stavba Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy, Stavba do 10/2026

Bude ve spolupráci s OŘ Ostrava oprava 1.nástupiště v říjnu 2026 dle ROV 23307.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B), Aktuálně jsou pozastaveny projektové práce a zpracovávají se hodnoty z měření hlukových emisí. Vzhledem k předběžným výsledkům bude nejspíš dojít ke změně technického řešení (nové místo, pro nabíjení kvůli hluku). Následně budou probíhat projektové práce a zpracuje se dodatek k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů).

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov, Aktuálně probíhají projektové práce na

Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). ČEZ nedostal souhlas vlastníka k vedení připojení BEMU stanice, bude muset vyvlastňovat možné zdržení stavby. Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23333.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov n B., Aktuálně probíhají projektové

práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23335.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,

04.05.2026 - zahájeny práce (pokynem správce stavby); + úvodní porada k DPS.

Stavba Doplnění závor na přejezdu č. P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Op. Východ,

Projektant zpracovává dokumentaci na zřízení bypassu pro potřeby IZS a BUS. Uzávěra přejezdu je z důvodu opravy mostu silnice I/46 na ul. Ratibořská v roce 2026.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), Stavba

do 02/27.

1. Průběh stavby:

V současnosti probíhají stavební úpravy technologických místností na TNS a železničních stanicích. V areálu TNS jsou instalována venkovní uzavřená stání transformátorů 22 kV a 25 kV, současně pokračuje montáž a postupné osazování technologie SFC měničů v objektu TNS. Dále probíhá realizace komunikací, oplocení areálu a dokončovací práce na fasádě objektu trafostanice. Na trakčním vedení jsou instalovány nové nosné prvky a v celém úseku stavby probíhají výkopy a pokládky kabelových tras mezi ŽST Vsetín až státní hranicí.

2. Koordinace a návaznosti:

Probíhá průběžná koordinace se souběžnými stavbami a jejich návaznostmi, zejména s akcemi „Horní Lideč – Střelná, státní hranice ČR/SK – cyklická obnova tratě“, „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ a „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019–21,248“. V rámci aktualizace stavebních postupů jsou řešena kritická místa, zejména v návaznosti na technologické montáže SFC, postup výstavby TNS a koordinaci s kolejovými a zemními pracemi. Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby.

Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, Stavba do 7/27. Byla dokončena přístupová cesta k objektům stavby. V průběhu měsíce března v souladu s HMG stavby byl zbudován propustek pod oběma kolejemi v km 23,385. V současnosti probíhají sanační práce na sesuvu dle HMG stavby v koordinaci s nadjezdem. aktualizace ke dni 15.04.2026

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk,

- Setrvalý stav (TNS Hradišín).

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,

- Setrvalý stav (TNS Šternberk).

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),

- Setrvalý stav.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B),

- Setrvalý stav.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-Přerov,

- Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,

- Setrvalý stav.

Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,

- Setrvalý stav.

Stavba TNS Brno Černovice (D&B),

- Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (5/26-3/30),

05/2026 Je podepsána smlouva pro realizaci stavby ke dni 22.04.2026 a bude probíhat předání staveniště ke dni 29.05.2026. 04/2026 Podepisuje se smlouva na realizaci včetně PDPS. Předpoklad zahájení prací je 05/2026.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Příbyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“ – proběhlo kácení a vybrané přípravné práce, další výluková činnost od 06/2026 vč. dlouhodobé výluky 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026. Stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP v 07/2026.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině a SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu.

K 13.05. zprovozněno nové nápojení Odb. Les do vjezdové skupiny, do 28.05. probíhá výluka 2. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová pro práce na žel. spodku a svršku vč. pokládky výh., do 25.11. výluka 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk. a 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk. V období 03.-22.06. bude vyloučena 3. TK Česká Třebová – Odb. Parník pro TSO koleje.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“** – průběžně konány přípravné práce profese TV. V období 18.-27.05. nepřetržitě ZP jižního zhl. ŽST Hradec Kr. hl. n. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb. Plačice. Od 02.06. vyloučeny SK 23 (do prosince), 25 (do konce září).

Stavba **„Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa“** (ŽST Týniště n. O.) – na 08/2026 zařazeny výluky pro betonáž zbývajících základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a TK Týniště n. O. – Bolehošť, následně v 09-10/2026 výluky pro montáž stožárů a bran TV.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1. + 2a etapa“** – etapy výlukově ukončeny.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“** – v 08/2026 nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1, dále 10.8. výluky pro výměnu SW SZZ Přelouč (společná výluka OŘ a SSV) a výměnu SW RBC ETCS.

Stavba **„Modernizace ŽST Jihlava město“** – stavba výlukově ukončena.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba **„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce září roku 2027, nepřetržitou výlukou 9. staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 2, 3 pro přípravu na zahájení prací na střední části kolejiště v ŽST Praha Masarykovo nádraží, které poběží do druhé poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 3, 4, 5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č. 3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV. nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu.

stavba **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“** – pokračuje bez výluk, v měsíci srpnu proběhne 7denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Odb. Jeneček – Kladno včetně všech dopraven, a 4denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Hostivice – Odb. Jeneček pro vložení provizorní výhybky;

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- v červenci, srpnu ani v září v tuto chvíli nejsou plánovány výluky pro tuto stavbu, stavba má plánovaný konec výlukové činnosti 28.06.2026. Nyní běží výluka dle ROV 93024, plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
- plánované výluky ZZ dle ROV 95006 na červen v tuto chvíli platí tak jak byly hlášeny a odsouhlaseny na předchozích poradách. Budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
 - o ROV 95006 D, výluka se ZP+ND v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
 - o ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice
 - o 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06.2026, PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v září, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
- 14.07. je plánovaný a zhotovitelem v tuto chvíli potvrzený konec 65denní nepřetržité výluky TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT.

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“:

- v tuto chvíli počítáme s ukončením překročené výluky 29.05.2026 jak bylo hlášeno na předchozích poradách.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- od 22. června budou probíhat výluky pro práce ve stanicích Vejprnice a Nýřany, kde budou probíhat přípravné práce pro hlavní stavební postupy – budování provizorního nástupiště u 3.SK ve stanici Vejprnice, demontáže určených staničních kolejí a postradatelného zařízení. Tyto výluky budou pokračovat přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
- plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028
- do plánů byly prostřednictvím změnové tabulky na měsíc srpen zařazeny denní výluky 982. a 982a koleje dle ROV 93095 A pro výstavbu základů trakčních podpěr v Plzni obvod Jižní předměstí. Výluky proběhnou v termínu 04.-12.08. a 18.-26.08 a čase 08:00-18:00. Kolem pracovního místa bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/h. Tato by neměla mít vliv na stabilitu GVD.

„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:

- výluka pro 3. podbití v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne 01.-04.09.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND. Na žádost GWT je prověřován možný posun výluky na termín 21.08.-24.08. Bude potvrzeno v dalším kole porad.

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Červen:**
 - o z důvodu změny technologických postupů (nasazení dvou strojů MVTV místo jednoho) rušíme noční výluky generující ZP+ND dle ROV 73038 etapa O v termínech 05./06., 24./25. a 25./26.06.2026 (bude řešeno v krátkodobém plánování)

- **Červenec**
 - o vloženy denní výluky dle ROV 73038 E + G + H ve dne 20.-22.07., 2. TK v úseku Odb Vrskmaň – Odb Chomutov město určená pro výstavbu základů TV. Denní výluky z důvodu potřeby speciálního zakládání vyvolané vysokou hladinou spodní vody v místě budování základů.
- **Srpen**
 - o platí výluky projednané a odsouhlasené na předchozích poradách, na regionální poradě projednávaná vložena výluka ZZ dle ROV 75016 A a s tím v souběhu uvažovaná výluka dle ROV 73038 E2, H2, G2 v úseku Odb Vrskmaň – Odb Chomutov město nebyly schváleny a budou posunuty na jiný termín
- **Září**
 - o pokračuje nepřetržitá výluka 1. TK Odb Vrskmaň – Výh Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255
 - o další výluky projednávané na RVP v ÚNL dle ROV 73038 C, P, F2 byly z plánů vyřazeny z důvodu nevhodného souběhu se stavbou Chomutov – Kadaň-Prunéřov. Ohledně výlukové činnosti stavby Kyjice – Chomutov a možných nežádoucích souběhů se stavbou Chomutov – Kadaň-Prunéřov probíhají další jednání. Rozhodnutí zatím nepadlo.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- **nepřetržitě výluky stavby**
 - o nepřetržitě výluky dle ROV 75012 A a 73039 A, B pokračují jako překročené do 24.10.2026. Před koncem těchto výluk bude probíhat 5 dní výluka TV s nutností využití LNT (příprava konverze) dle ROV 73039 et. N a 1 den (24.10.2026) je plánován kompletní ZP pro konverzi trakční soustavy dle ROV 73039 et. O.
 - o nepřetržitě výluky dle ROV 73039 etap F2, G2, I1 v měsíci květnu, červnu a červenci neproběhnou, jejich začátek je posunut na 31.08.2026 s ukončením 24.10.2026.
 - o všechny výluky dle navazujícího ROV 73213 (et. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1) jsou z plánů vyjmuty a budou zařazeny řádně v dalších kolech regionálních porad dle ROV 75012 et. B vložena nepřetržitá výluka v termínu 01.07.-24.10., jedná se o výluku PZZ P73. Je projednáno uzavření přejezdu a zažádáno o DIO. Tato výluka negeneruje další omezení drážní dopravy.
 - o dle ROV 75012 et. C vložena nepřetržitá výluka v termínu 04.-15.07. kdy se jedná o výluku TZZ a SZZ určenou pro přeložky kolizní kabelizace v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2. TK, Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O 1.+2. TK a Kadaň-Prunéřov – Kadaň a SZZ Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov. Jízdy vlaků budou uskutečňovány na PN jednokolejně v úseku Chomutov – Klášterec n/O, kdy výhybky v dopravnách Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov budou uzamčeny zámky v rovném směru. Dopravná Klášterec n/O bude obsazena dopravním zaměstnancem. Předpokládá se průjezd dálkové os. dopravy a nákladní dopravy, osobní regionální doprava bude vedena NAD.
 - o dle ROV 73039 et. G3 vložena v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 4.-15.7. kolejová nepřetržitá výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň určená pro práce na žel. svršku a spodku, MO, odvodnění. Výluka negeneruje další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
 - o dodatečně před celostátní poradou jsme byly požádáni o vložení dalších dvou etap nepřetržitých výluk dle ROV 73039 F3 a I3. Jedná se o rozšíření vyloučení v dopravně Kadaň-Prunéřov (et. F3) a přivyloučení 1. TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov (et. I3). Obě tyto etapy jsou zařazeny v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 04.-15.07.2026 a negenerují další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
- **noční výluky**
- **Červen**
 - z důvodu posunu stavebních prací a s tím spojené výlukové činnosti budou měsíce květen a červen zpracovávány v krátkodobých (týdenních) plánech.
 - po revizi výluk došlo k úpravě výlukové činnosti u nočních ZP+ND následovně:
 - zrušení výluk dle ROV 73039 D1 + E1 v termínech 11./12.-15./16.06., 25./26.06.
 - zrušení výluk dle ROV 73039 H1 v termínech 01./02.-02./03.06., 11./12.-15./16.06., 25./26.06.
 - vložení nočních výluk v etapě ROV 73039 C1 v termínech 16./17.-18./19.06., 30.06./01.07.

- rozšíření bloků výluk ROV 73039 D1, E1, H1 v termínech 03./04.-08./09.06. a 30.06./01.07.
 - vložení nočních výluk dle ROV 73039 F1, G1, I2 v termínech 03./04.-10./11.06. a 16./17.-24./25.06. a 30.06./01.07.
- **Červenec**
- po požadované revizi výlukové činnosti stavby byly navýšeny počty nočních výluk generujících ZP+ND v úseku Chomutov – Klášterec n/O a Kadaň – Kadaň-Prunéřov dle ROV 73039 et. C1, D1, E1, F1, G1, H1, I2. Výluková činnost nočních výluk v průběhu celého měsíce vypadá následovně:
 - 73039 C1 (Chomutov – K.-Prunéřov, 2.TK): 01./02.-10./11.07., 14./15.-22./23.07., 27./28.-31.07./01.08.
 - 73039 D1 (K.-Prunéřov sudá), E1 (K.-Prunéřov, záhl.+zhl.), H1 (K.Prunéřov – Klášterec n/O 2.TK): 01./02.-08./09.07., 14./15.-22./23.07., 27./28.-31.07./01.08.
 - 73039 F1 (K.-Prunéřov, záhl.+zhl. sm. Klášterec), G1 (K.-Prunéřov – Kadaň, Kadaň), I2 (Klášterec n/O – K.-Prunéřov, 1. TK): 01./02.-03./04.07., 15./16.-22./23.07., 27./28.-31.07./01.08.
 - dodatečně před celostátní poradou byly zrušeny noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 etap F1 a I2 v termínech 04./05.-08./09.07.
- **Srpen, září**
- stále probíhá přeplánování výlukové činnosti nočních výluk, plány budou představeny na regionální výlukové poradě v Ústí nad Labem 09.06.2026
- „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:**
- práce na mostě v km 163,233 plánuje SSZ ukončit k 30.06.2026, poté pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103 už jen pro CPS do 03.08.2026.
- „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:**
- výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy
- „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:**
- **Červen:**
 - o 30.06.2026 je plánováno ukončení běžící výluky ETCS, poté již bez požadavku na výluky
- „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:**
- **Červenec:**
 - o v úseku Radotín – Závodiště byly doplněny noční výluky se ZP+ND dle ROV 63030 S3. Jedná se o výluku TV v termínu 07./08.-14./15.07 v souběhu s kolejovou výlukou dle ROV 63030 etapa R3.
 - **Srpen:**
 - o platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
 - **Září:**
 - o pokračují z předchozích měsíců nepřetržitě výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026

4. Projednání výluk nad RPV – září 2026

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, žst. SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
301	Z-23286 B	Mosty u Jablunkova , záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova	16.09.2026-17.09.2026	07:00 - 20:00	montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky	Nad RPV.
301	Z-23286 C	Mosty u Jablunkova , záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova	18.09.2026-19.09.2026	07:00 - 20:00	montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky	Nad RPV.
301	Z-23286 B	Mosty u Jablunkova , záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova	20.09.2026-21.09.2026	07:00 - 20:00	montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky	Nad RPV.
301	Z-23286 C	Mosty u Jablunkova , záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova	22.09.2026-23.09.2026	07:00 - 20:00	montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky	Nad RPV.
301	Z-23284 F	Ostrava-Kunčice , vyloučena středová část DKS 901 v ŽST Ostrava-Kunčice	09.09.2026-10.09.2026	19:30 - 07:45	DKS 901 - zřízení ALIS, tvrdnutí	Nad RPV.

301	Z-23279 K	<p>Ostrava uhelné nádraží, 801. bez TV, vyloučena část staniční koleje 801. od náv. Sc801 po nám. výh. č. 537 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava uhelné nádraží</p> <p>Ostrava uhelné nádraží, 802. bez TV, vyloučena část staniční koleje 802. od náv. Lc802 po nám. výh. č. 537 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava uhelné nádraží</p> <p>Ostrava uhelné nádraží, 801.,802. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 537 po nám. výh. č. 541 .</p> <p>Ostrava báňské nádraží VOK, 601a bez TV, vyloučena část staniční koleje 601a od nám. výh. č. 541 po náv. Se606 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava báňské nádraží VOK</p>	15.09.2026-16.09.2026	07:00 - 20:00	výměna kolejnicových pásů ve staniční koleji č. 801, výh. č. 537, výměna LIS u Lc801, zřízení BK	Nad RPV.
301	Z-25019 C	Háj ve Slezsku – Štítina , zab. zař.: PZS v km 281,837 (P7742). dočasné zrušení PZS v km 281,837 (P7742) v úseku Háj ve Slezsku – Štítina	18.09.2026-30.09.2026	08:00 - 16:00	demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 281,837 (P7742)	Změna od RPV. V RPV 9.-16.11. 8N, přesun termínu, navýšení délky na 13N, po dobu trvání výluky je zřízena pro všechny účastníky pozemní komunikace úplná uzavírka přejezdu v km 281,837 (P7742).
301	Z-23281 A	Opava východ , 9a,11a bez TV, 7a, 9.,9a,11. jen TV, výh.: 22, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39.	04.09.2026-09.09.2026	07:30 - 17:00	oprava staniční koleje č. 11a	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23281 B	Opava východ , 6. bez TV, 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + TV, výh.: 45, zhl. od náv. Se8 po nám. výh. č. 21, 24, 26.	10.09.2026-29.09.2026	07:30 - 17:00	oprava staničních kolejí č. 2, 4	Nad RPV. NVÚ.
302	Z-23054 A	Frýdek-Místek , 18.,20. bez TV, nemožna jízda z/na staniční koleji č. 20a	01.09.2026-01.10.2026	08:00 - 17:00	výstavba EPZ pro jednotky BEMU	Nad RPV.
302	Z-23054 B	Frýdek-Místek , 7. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 7 od KKK po náv. Se17	16.09.2026-22.09.2026	08:00 - 17:00	výstavba EPZ pro jednotky BEMU	Nad RPV.

304	Z-23241 A	Bylnice – Brumov, traťová bez TV, Brumov – Valašské Klobouky, traťová bez TV, Valašské Klobouky, celá bez TV,	21.09.2026	05:00 - 21:00	CPS, oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
304	Z-23301 B	Kunovice-Loučka, zhl. směr Branky na Moravě. Kunovice-Loučka, 1.,2.,3.,4.,4a bez TV, Kunovice-Loučka, záhl. a zhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka – Osíčko, traťová bez TV,	01.09.2026-15.09.2026	07:30 - 14:00	Výměna výhybek č. 7 a 8 v ŽST Kunovice-Loučka, čištění šterkového lože, čištění přikopů, oprava přejezdu v km 47,843 (P7289), oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic a výměna pražců.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 23301 A Úplná uzávěra přejezdu P7289 v km 47,843 ve dnech 1. – 15. 9. 2026
304	Z-23301 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě, traťová bez TV, Branky na Moravě, celá bez TV, Branky na Moravě – Kunovice- Loučka, traťová bez TV, Kunovice-Loučka, záhl. směr Branky na Moravě.	01.09.2026-02.10.2026	07:30 - 14:00	Čištění ŠL, odstranění následků po záplavách, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic, oprava PZZ v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302), rekonstrukce nástupiště v ŽST Branky n.M.	Nad RPV. ZP+ND. Uzavírky přejezdů v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302)
305	Z-23280 A	Petrovice u Karviné, zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35.	01.09.2026-30.09.2026	07:00 - 17:00	oprava opěrné zdi	Nad RPV.
305	Z-23300 A	Hranice na Moravě, 5.,5a,7.,7a jen TV, 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom - od námezníku výh. 13, 14 po návěstidlo 1L. Hranice na Moravě, zhl. 2H TK směr Hranice na Moravě město - od hrotu jazyka výh. 2 po námezník výh. 7.	26.09.2026-29.09.2026	08:00 - 14:45	Demontáž výměnové části výhybky č.6, vyčištění blátivého místa, následná pokládka a montáž výměnové části, strojní ASP, následné svařování do BK, oprava a seřízení ČZ, odpojení/připojení přestavníku.	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23300 B	Hranice na Moravě, 3. bez TV, 5.,5a,7.,7a + TV, výh.: 64, zhl. směr Drahotuše - od námezníku výh. 60 po námezník výh. 62.	30.09.2026-04.10.2026	08:10 - 14:45	Výměna pražců na výhybkách 60, 61, 62 - demontáž, montáž a seřízení hákových závěrů, strojní ASP, opravné broušení a navařování.	Nad RPV. NVÚ.

305	Z-23273 A	Odb Jezernice B , 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B , 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A , 1. + TV, Odb Jezernice A , 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše , 1. + TV, Drahotuše , záhl. směr Lipník nad Bečvou - od náv. 1S po náv. Se15.	16.09.2026-14.10.2026	07:00 - 15:00	BC LiDr – zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání šterkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ.	Změna od RPV. V RPV 27.8.-21.9. 26N, přesun termínu, navýšení délky na 29N. VNJŘ+ND.
307	23192 C	Odb Moravice – Mladecko , zab. zař.: PZS v km 4,737 (P7821).	14.09.2026-18.09.2026	07:00 - 17:00	úprava PZS v km 4,737 (P7821)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
307	23192 B	Odb Moravice – Mladecko , zab. zař.: PZS v km 4,087 (P7819).	18.09.2026	08:00 - 17:00	aktivace PZS v km 4,087 (P7819)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
308	Z-23288 A	Valašské Meziříčí – Jablůnka , 1. + TV,	19.09.2026-21.09.2026	07:45 - 18:00	Oprava TK, oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8055), výměna přejezdových dílů, oprava GPK.	Nad RPV. VNJŘ. Po dobu konání výluky poloviční uzávěra přejezdu v km 33,243 (P8055). Po dobu konání výluky PJ 50 km/h v 2.TK, v km 33,200 – 33,300
309	Z-23317 C	Prostějov hlavní nádraží – Bedihošť , traťová jen TV, Bedihošť , 2. bez TV, celá jen TV, Bedihošť – Pivín , traťová jen TV,	14.09.2026-17.09.2026	08:00 - 16:00	Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích.	Nad RPV. LNT.
309	Z-23298 R	Brodek u Přerova , 1. bez TV, 1.,3. jen TV, zhl. směr Dluhonice - od námezníku výh. 4 po námezník výh. 5.	21.09.2026-23.09.2026	07:15 - 17:00	Oprava GPK SK – práce ASP, dosypání šterku, PUŠL, oprava přejezdu v km 191,698 (P6528) - výměna kolejnic a svaření do BK.	Nad RPV. NVÚ. Silniční uzávěra přejezdu v km 191,698 (P6528) v termínu 21.-26. 9. 2026.
309	Z-23298 Q	Brodek u Přerova , 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Dluhonice - od námezníku výh. 3 po námezník výh. 6.	24.09.2026-26.09.2026	07:25 - 17:00	Oprava GPK SK – práce ASP, dosypání šterku, PUŠL, oprava přejezdu v km 191,698 (P6528) - výměna kolejnic a svaření do BK.	Nad RPV. NVÚ. Silniční uzávěra přejezdu v km 191,698 (P6528) v termínu 21.-26. 9. 2026.
309	Z-23317 A	Olomouc hlavní nádraží – Blatec , traťová jen TV, Blatec , celá jen TV, Blatec – Vrbátky , traťová jen TV, Vrbátky , 2. bez TV, celá jen TV, Vrbátky – Prostějov hlavní nádraží , traťová jen TV,	07.09.2026-10.09.2026	08:00 - 17:00	Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích.	Nad RPV. LNT.

310	Z-23303 B	Olomouc-Bělidla , 301 bez TV, záhl. a zhl. směr Velká Bystřice – od VBS po námezník výh. 313,315,316,317.	25.09.2026-29.09.2026	08:00 - 16:00	Výměna výhybky V320 za novou na betonových pražcích. Výměna srdcovky a pražců V318, V316. Oprava přejezdu v km 1,223 (P7520) – rozebrání, podbití a doplnění asfaltů.	Nad RPV. ZP+ND. Silniční uzávěra přejezdu P7520 ve dnech 26 - 29.9.2026. souběh s ROV 23303 A
310	Z-23303 A	Hrubá Voda – Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky , celá bez TV, Hlubočky – Hlubočky-Mariánské Údolí , traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí , celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí – Velká Bystřice , traťová bez TV, Velká Bystřice , celá bez TV, Velká Bystřice – Olomouc-Bělidla , traťová bez TV,	21.09.2026-02.10.2026	08:00 - 16:00	Výměna jazyků a opornic, čištění blátivých míst, odstranění def. vad ve vyloučeném úseku a výměna výh. 320 na betonových pražcích	Nad RPV. ZP+ND.
311	Z-23295 A	Bludov – Šumperk , traťová + TV, Šumperk , 1b,2b,2.,3b,4,5a,7a bez TV, 1.,1b,2.,2b,3.,4.,6.,8. jen TV, záhl. a zhl. směr Bludov – od námezníku výh. 12, 13, 15 po návěstidlo L. Šumperk , 5b bez TV, částečně od náv. S5b po námezník výh. 12 Šumperk , 6. bez TV, částečně od náv. S6 po námezník výh. 10 Šumperk , 8. bez TV, částečně od náv. S8 po námezník výh. 14	21.09.2026-08.10.2026	07:00 - 12:00	Vložení nových výhybek: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 na betonových pražcích, včetně přípojů. (mimo přípoj V1-V2, který zůstává stávající), výměna pražců výh. 14 a 15 Zřízení odvodnění, úprava PP na TK, úprava GPK, svařování do BK.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. 2 dny silniční uzávěra v km 44,526 (P4241)
311	23244 B	Napájecí stanice Šternberk Šternberk – Olomouc hlavní nádraží , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Šternberk – Uničov , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	10.09.2026-11.09.2026	00:00 - 04:00	Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	Nad RPV.
311	23244 A	Šternberk – Bohuňovice , traťová + TV, Šternberk , celá jen TV,	10.09.2026-11.09.2026	00:00 - 04:00	Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	Nad RPV. ZP.

312	Z-23296 A	Hanušovice-Morava – Staré Město pod Sněžníkem , traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem , celá bez TV,	23.09.2026-25.09.2026	07:00 - 17:00	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - čištění skalních zářezů	Změna od RPV. V RPV 7.-16. 9. 10N, přesun termínu, využití 3N ZP+ND.
313	Z-23297 A	Litovel předměstí – Mladeč , traťová bez TV, Mladeč , celá bez TV,	29.09.2026-01.10.2026	07:00 - 17:00	Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 3.-5.6. 3N, přesun termínu ZP.
313	Z-23297 C	Litovel předměstí – Senice na Hané , traťová bez TV,	29.09.2026-01.10.2026	07:00 - 17:00	Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 3.-5.6. 3N, přesun termínu ZP+ND.
313	Z-23297 B	Červenka – Litovel , traťová bez TV, Litovel , celá bez TV, Litovel – Litovel předměstí , traťová bez TV, Litovel předměstí , celá bez TV, Červenka , 5c bez TV, výh.: 32 – od hrotu jazyka po námezník,	29.09.2026-01.10.2026	07:00 - 17:00	Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 3.-5.6. 3N, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení o ZST Červenka ZP+ND.
315	Z-23306 A	Přerov přednádraží – Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky – Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá + TV, Chropyně – Kojetín , traťová + TV, Kojetín , 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	05.09.2026-06.09.2026	07:40 - 17:00	Přeložky ČEZ, pažení štetových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK.	Změna od RPV. V RPV 19.-20.9. Chropyně – Kojetín TK+TV, přesun termínu – dny NATO, navýšení rozsahu vyloučení ZP+LNT+ND.
315	Z-23306 A	Přerov přednádraží – Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky – Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá + TV, Chropyně – Kojetín , traťová + TV, Kojetín , 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	12.09.2026-13.09.2026	07:40 - 17:00	Přeložky ČEZ, pažení štetových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK.	Změna od RPV. V RPV 26.-27.9. Chropyně – Kojetín TK+TV, přesun termínu, navýšení rozsahu vyloučení ZP+LNT+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-23294 C	Říkovice – Přerov přednádraží, 1. + TV, Říkovice, 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přerov přednádraží.	29.09.2026-08.10.2026	08:25 - 18:00	Oprava GPK, výměna pražců, výměna kolejového lože, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh.č.1,4, navařování srdcovky ve výh.č.1.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. PJ 50 km/h po sousední koleji v km 176,000-176,300 ve dnech 29. 9. - 8. 10. 2026
316	Z-23289 A	Nedakonice, celá + TV,	24.09.2026-25.09.2026	22:15 - 02:40	Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, převěšení TV kolejové spojky 15-16	Nad RPV. ZP+ND.
316	Z-23289 B	Nedakonice, lichá + TV, Nedakonice – Staré Město u Uher. Hradiště, 1. + TV,	26.09.2026-30.09.2026	07:30 - 16:30	Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, úprava TV, montáž ÚO 401, výměna neutrálního pole, výměna trakčního vedení Dne 26.9.2026 údržba TV	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-33078 C	Hodonín – Rohatec, 1. + TV,	11.09.2026-18.09.2026	07:45 - 13:10	rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	Nad RPV. VNJŘ.
317	Z-23287 A	Ostrožská Nová Ves, 1. bez TV, částečně od námezničku výh. č. 5 po náv. S1 Ostrožská Nová Ves, záhl. a zhl. směr Uherský Ostroh. Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh, traťová bez TV, Uherský Ostroh, celá bez TV, Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou, traťová bez TV,	08.09.2026-09.09.2026	08:00 - 17:00	Oprava TK, oprava SK č.1 v ŽST Ostrožská Nová Ves, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování kolejnic, oprava přejezdů v km 94,356 (P7953) a v km 89,934 (P7947).	Změna od RPV. V RPV 1. - 8.7.2026, změna termínu, úprava vyloučeného místa ZP+ND. Úplná uzávěra přej. v km 94,356 (P7953) - od 8:00 hod. 8. 9. 2026 do 17:00 hod. 9. 9. 2026. Úplná uzávěra přej. v km 89,934 (P7947) - 8. 9. 2026 od 8:00 do 14:00.
317	33027 A	Vrbovce – Velká nad Veličkou, část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou, celá bez TV, Velká nad Veličkou – Veselí nad Moravou, traťová bez TV,	01.09.2026	07:20 - 14:05	oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování	Nad RPV. ZP+ND.
318	Z-33165 A	Odb Brno-Černovice – Brno- Slatina, 1. bez TV,	05.09.2026	08:40 - 12:15	ruční podbití koleje	Nad RPV.

320	Z-33135 C	Brno hl.n. odstavné nádraží S, 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 Brno hl.n. odstavné nádraží S, výh.: č. 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S, 801. bez TV,	07.09.2026-06.10.2026	09:20 - 13:20	demolice rampy u koleje 801a	Nad RPV.
320	Z-33134 D	Brno-Maloměřice, 7. bez TV, Brno-Maloměřice, 5.,5b,7.,9. jen TV,	19.09.2026-22.09.2026	07:30 - 17:30	výměna nosného lana trakčního vedení SK 7, laničkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV	Nad RPV. LNT.
326	35001 A	Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v 213,549 (P6824).	01.09.2026-09.09.2026	08:05 - 16:10	Rekonstrukce a repase PZS v km 213,549 (P6824)	Změna od RPV. přesun z května z důvodu nevysoutěžení zhotovitele, jízdy na Op a PN

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53150 B	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV,	03.09.2026-10.09.2026	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV- Strabag Elprovia.	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53082 H. V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách – Česká Třebová km 4.300 -4.500.
326	Z-53150 G	Opatov – Česká Třebová, 2. + TV,	15.09.2026-18.09.2026	08:00 - 17:00	Převěšování TV na nové brány.	Nad RPV. VNJR.
326	Z-53150 A	Česká Třebová – Odb Zádulka, 1. + TV,	21.09.2026-30.09.2026	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV- Strabag Elprovia.	Nad RPV.

326	Z-53150 F	<p>Česká Třebová - Odb Zádulka, 1.,2. + TV, napětově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová</p> <p>Odb Zádulka, celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS</p> <p>Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 3. bez TV, Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina, 96.,96a + TV, napětově od ÚO 408, 413, 415 po ÚO 425</p>	24.09.2026-29.09.2026	23:00 - 04:00	Demontáž stožárů a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53150 J	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 107.,109. + TV, kolejově: 107. SK, její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo Lc107; 109. SK, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 107, 109 od návěstidel Lc107, Lc109 po návěstidlo Se114, námezník výhybky číslo 124a a PB 125-131 v km 2,270 (mezi výhybkami číslo 125 a 131).</p>	03.09.2026-07.09.2026	08:00 - 18:00	Tažení napájecího vedení na vlečku Metrans.	Nad RPV.
501	Z-53150 I	<p>Česká Třebová, 433.,435.,437. bez TV, 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; 435. SK, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435; 437. SK, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437</p> <p>Česká Třebová, 433.,435.,437.,437b,437c jen TV,</p>	12.09.2026-14.09.2026	08:00 - 17:00	Odstranění havarijního stavu stožárů a bran.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53001 B, I a 53037 P.

501	Z-53128 C	<p>Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová – Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník, napětové od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník, 4a bez TV, Česká Třebová, záhl. kolej 4za. Česká Třebová, 433d,433e bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e</p>	01.09.2026	00:10 - 04:00	Stavba stožárů a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53150 K	<p>Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, Česká Třebová, 7.,7a,7b,7c,9.,433d,433e,4za bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po hroty jazyků výhybky číslo 33XS; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9 Česká Třebová, zhl. 4. TK směr Odb Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 481XS po námezník výhybky číslo 483XS. Česká Třebová, výh.: 33XS, 44XS, 479XS, Česká Třebová, 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a,419.,433 c,433d,433e,4za jen TV, jejich pražská část od ÚO 425X po ÚO 434</p>	03.09.2026-07.09.2026	08:00 - 17:00	Betonáž provizorních základů TV.	Nad RPV. NVÚ.

501	Z-53150 E	<p>Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová – Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník Odb Parník, 4a bez TV, Česká Třebová, 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e</p>	14.09.2026-18.09.2026	00:10 - 04:00	Stavba stožárů a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53150 D	<p>Česká Třebová - Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po LIS v km 248,825 (u námezníku výhybky číslo 2) v Odbočce Parník Česká Třebová, 439.,439a,439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová, výh.: 452, 480XS, 485XS, Česká Třebová, 439.,439a,439b,439c,439d,439e,3za jen TV, od ÚO 427 po ÚO 433</p>	23.09.2026-28.09.2026	08:00 - 17:00	Převěšování TV betonáž základů TV.	Nad RPV.
501	Z-53154 A	<p>Dlouhá Třebová - Odb Parník, 1. + TV, Dlouhá Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník. Dlouhá Třebová, 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6 Dlouhá Třebová, lichá jen TV,</p>	21.09.2026-22.09.2026	09:00 - 01:10	Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování.	Nad RPV. VK+VNJR+ND.

501	Z-53154 B	Odb Parník – Dlouhá Třebová, 2. + TV, Dlouhá Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník. Dlouhá Třebová, 2. + TV, kolejově její část od návěstidla L2 po hroty jazyků výhybky číslo 4	22.09.2026-23.09.2026	09:00 - 01:10	Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování.	Nad RPV. VK+VNJR+ND.
501	Z-53154 F	Dlouhá Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se5 po námeznyky výhybek číslo 11 a 8. Dlouhá Třebová, 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od námeznyku výhybky číslo 11 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od námeznyku výhybky číslo 8 po návěstidlo S3 Dlouhá Třebová, lichá jen TV,	23.09.2026-27.09.2026	07:00 - 17:00	Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování.	Změna od RPV. změna termínu a úprava vyloučení VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 53154 E.
501	Z-53154 E	Ústí nad Orlicí město – Dlouhá Třebová, 1. + TV, Ústí nad Orlicí město, záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město, 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidla S1a Dlouhá Třebová, záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5.	23.09.2026-12.10.2026	07:00 - 24:00	Výměna šterkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, broušení kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK.	Změna od RPV. změna termínu VK+VNJR+ND. V souběhu s prací SMT PJ 80 km /h v délce 2 900 m.
501	Z-53172 A1	Zámorsk, záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Zámorsk, 3a bez TV, Zámorsk, celá jen TV,	18.09.2026	00:00 - 04:00	Práce na opravě silničního mostu – bourání říms, zajištění nosné konstrukce.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	Z-53172 A	Zámorsk, záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Zámorsk, 3a bez TV, Zámorsk, celá jen TV,	18.09.2026-21.09.2026	22:30 - 04:30	Práce na opravě silničního mostu – bourání nosné konstrukce.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	Z-53172 B	Zámorsk, 3a bez TV, její část od návěstidla Se9 po KKK Zámorsk, lichá jen TV,	25.09.2026-27.09.2026	22:30 - 04:30	Práce na opravě silničního mostu – bourání a založení opěry.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

501	Z-53124 O	Přelouč nákladní nádraží, 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV,	01.09.2026-05.09.2026	08:00 - 18:00	Práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53124 J, N.
501	Z-53124 G	Přelouč nákladní nádraží, 105. bez TV, Přelouč, zhl. střední, jeho část od návestidla Se6 po námezník výhybky číslo 120. Přelouč nákladní nádraží, záhl. a zhl. TK směr Choltice, jeho část od námezníku výhybky číslo 108 po návestidlo Se106.	03.09.2026-04.09.2026	01:30 - 03:50	ASP spojek výhybek.	Nad RPV. ZP. Zastavený provoz směr Choltice. V souběhu s výlukou 53124 J, N.
501	Z-53124 L	Přelouč nákladní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návestidla Se105 po návestidla Se107 a Se108.	03.09.2026-04.09.2026	02:30 - 04:25	ASP spojek výhybek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53124 J, N.
501	55016 A	Záboří nad Labem – Kolín vjezd.náv.L, zab. zař.: PZS v km 342,352 (P4919).	06.09.2026-10.09.2026	08:00 - 04:00	Rušení přejezdu P4919.	Nad RPV.
501	Z-53148 A	Kolín vjezd.náv.L – Záboří nad Labem, 1. + TV, Kolín vjezd.náv.L, záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 1a od návestidla S1a po návestidlo 1L. Záboří nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návestidla 1S po LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 23 a 19).	06.09.2026-10.09.2026	08:00 - 04:00	Náhrada LIS, ASP.	Nad RPV. VNJR+ND. V souběhu s výlukou 53148 F.

501	Z-53148 F	Záboří nad Labem , zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 19 a 23) po námeznicí výhybek číslo 18, 16, 15, 14. Záboří nad Labem , 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK její část od námeznicí výhybky číslo 18 po návěstidla S1; 3. SK, její část od námeznicí výhybky číslo 16 po návěstidla S3; 5. SK její část od námeznicí výhybky číslo 15 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem , výh.: 10, 11, Záboří nad Labem , lichá jen TV,	06.09.2026-10.09.2026	08:00 - 04:00	ASP, náhrada výh.11 KP.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 A.
501	Z-53148 D1	Záboří nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se8.	07.09.2026-08.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 A, F.
501	55016 C	Záboří nad Labem , zab. zař.: SZZ. výměna SW	10.09.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP+ND.
501	55016 D	Kolín , zab. zař.: SZZ. výměna SW	10.09.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53148 B	Záboří nad Labem – Kolín vjezd. Náv .L, 2. + TV, Záboří nad Labem , záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín vjezd.náv.L , záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	10.09.2026-13.09.2026	00:00 - 18:00	Náhrada LIS, ASP.	Nad RPV. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 53148 D, E. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín – Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F.
501	Z-53148 D	Záboří nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se8.	10.09.2026-13.09.2026	00:00 - 18:00	ASP, výměna kolejnic.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 B, E. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín – Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F.

501	Z-53148 E	Záboří nad Labem , 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od námezdníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námezdníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námezdníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L6 Záboří nad Labem , zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po námezdník výhybek číslo 6 a 8. Záboří nad Labem , sudá jen TV,	10.09.2026-13.09.2026	00:00 - 18:00	ASP.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s ROV 53148 B. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín – Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F.
501	Z-53148 C	Záboří nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidla Se10 po návěstidla L1, L3, L5, Se7.	11.09.2026-12.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 B, D, E.
501	Z-53148 F1	Záboří nad Labem , zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 19 a 23) po námezdníky výhybek číslo 18, 16, 15, 14. Záboří nad Labem , 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK její část od námezdníku výhybky číslo 18 po návěstidla S1; 3. SK, její část od námezdníku výhybky číslo 16 po návěstidla S3; 5. SK její část od námezdníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem , vých.: 10, 11, Záboří nad Labem , lichá jen TV,	13.09.2026-14.09.2026	21:00 - 05:00	následné podbití	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 G, I.
501	Z-53148 G	Záboří nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3 S5 po návěstidlo Se4.	13.09.2026-14.09.2026	21:00 - 05:00	následné podbití	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 I, F1.
501	Z-53148 I	Záboří nad Labem – Řečany nad Labem , 1. + TV, Záboří nad Labem , záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem , záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16.	13.09.2026-14.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53148 F1, G.

501	Z-53148 I	Záboří nad Labem – Řečany nad Labem, 1. + TV, Záboří nad Labem, záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem, záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16.	14.09.2026-15.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53148 K, N.
501	Z-53148 K	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3.	14.09.2026-15.09.2026	21:00 - 05:00	následné podbití	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 I, N.
501	Z-53148 M	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo Se19.	14.09.2026-15.09.2026	operativně	ASP spojek	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 I.
501	Z-53148 N	Řečany nad Labem, 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6; 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8 Řečany nad Labem, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po námezníky výhybek číslo 6 a 8. Řečany nad Labem, lichá jen TV,	14.09.2026-15.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 I, K.
501	Z-53148 H	Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. + TV, Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5).	15.09.2026-16.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53148 L.
501	Z-53148 K1	Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3.	15.09.2026-16.09.2026+	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 H, L.

501	Z-53148 L	<p>Řečany nad Labem, zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námeznicu výhybky číslo 26 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30).</p> <p>Řečany nad Labem, 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námeznicu výhybky číslo 26; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námeznicu výhybky číslo 26</p> <p>Řečany nad Labem, sudá jen TV,</p>	15.09.2026-16.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 H.
501	Z-53148 E1	<p>Záboří nad Labem, 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 6 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 8 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námeznicu výhybky číslo 8 po návěstidlo L6</p> <p>Záboří nad Labem, zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po námeznicu výhybek číslo 6 a 8.</p> <p>Záboří nad Labem, sudá jen TV,</p>	16.09.2026-17.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 H.
501	Z-53148 G1	<p>Záboří nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3 S5 po návěstidlo Se4.</p>	16.09.2026-17.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 H, E1.
501	Z-53148 H	<p>Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. + TV,</p> <p>Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S.</p> <p>Záboří nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5).</p>	16.09.2026-17.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53148 E1.

501	Z-53148 N	<p>Řečany nad Labem, 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6; 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8</p> <p>Řečany nad Labem, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po námezníky výhybek číslo 6 a 8.</p> <p>Řečany nad Labem, lichá jen TV,</p>	17.09.2026-18.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53148 S.
501	Z-53148 O1	<p>Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4.</p>	17.09.2026-18.09.2026	operativně	ASP spojek	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 N, S.
501	Z-53148 S	<p>Řečany nad Labem – Přelouč, 1. + TV,</p> <p>Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a4) po návěstidlo 1L.</p> <p>Přelouč, záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42).</p>	17.09.2026-18.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53148 N.
501	Z-53148 S	<p>Řečany nad Labem – Přelouč, 1. + TV,</p> <p>Řečany nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a4) po návěstidlo 1L.</p> <p>Přelouč, záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42).</p>	18.09.2026-19.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53149 A, E.
501	Z-53149 A	<p>Přelouč, zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42) po námezníky výhybek číslo 37 a 35.</p> <p>Přelouč, 1.,3. + TV,</p> <p>Přelouč, zhl. střední, včetně části koleje 101 od námezníku výhybek číslo 6 a 8 po návěstidlo Lc101.</p>	18.09.2026-19.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53149 E a 53148 S.

501	Z-53149 C1	Přelouč , záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se25 po návěstidlo Se26.	18.09.2026-19.09.2026	operativně	ASP sp. 1/3 + 5/7.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 S a 53149 A.
501	Z-53149 E	Přelouč nákladní nádraží , 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží , zhl. 1. TK směr Pardubice, jeho část od námezníku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105).	18.09.2026-19.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 S a 53149 A.
501	Z-53149 K	Přelouč , zhl. střední, včetně části kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezník výhybky číslo 9. Přelouč , 2.,4. bez TV, Přelouč , zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníku výhybek číslo 33, 34, 36, 38 po návěstidlo Se25.	18.09.2026-19.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53149 A, E a 53148 S.
501	Z-53148 R	Přelouč – Řečany nad Labem , 2. + TV, Přelouč , záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Řečany nad Labem , záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	19.09.2026-20.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJR.
501	Z-53149 C	Přelouč , záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se25 po návěstidlo Se26.	19.09.2026-20.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, F.
501	Z-53149 D	Přelouč , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se28 po návěstidla L1 a L3.	19.09.2026-20.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C, F.
501	Z-53149 F	Přelouč nákladní nádraží , 102.,102a,104.,104a bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 102a SK, její část od návěstidla Se107 po návěstidla S102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 104a SK, její část od návěstidla Se108 po návěstidlo S104	19.09.2024-20.09.20226	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C.

501	Z-53149 L	Přelouč , zhl. střední, včetně části kolejí číslo 1, 3 a 101 od návěstidel Sc1 a Sc3 po návěstidlo Lc101.	19.09.2026-20.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C, F.
501	Z-53148 P	Řečany nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se1.	20.09.2026-21.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53148 L, O, R.
501	Z-53149 G1	Přelouč nákladní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice, včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108.	21.09.2026-22.09.2026	operativně	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53149 E, H, N.
501	Z-53149 H	Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží , 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice, jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží , záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se67.	21.09.2026-22.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53149 E, N.
501	Z-53149 N	Přelouč nákladní nádraží , 101.,105. jen TV,	21.09.2026-22.09.2026	21:00 - 05:00	Práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53149 H, E.
501	Z-53149 G	Přelouč nákladní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice, včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108.	22.09.2026-23.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53149 F, I, M.
501	Z-53149 I	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží , 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží , záhl. 2. TK směr Pardubice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105.	22.09.2026-23.09.2026	21:00 - 05:00	Následné podbití.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53149 F, G, M.
501	Z-53149 J	Přelouč nákladní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice, včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo Se101.	22.09.2026-23.09.2026	operativně	ASP sp. 101/102.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53149 F, G, I, M.
501	Z-53149 M	Přelouč nákladní nádraží , 102.,102a,104.,104a jen TV,	22.09.2026-23.09.2026	21:00 - 05:00	Práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53149 F, G, I.

505	Z-53152 B	Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem , traťová + TV, Třebechovice pod Orebem , celá + TV, Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slez. Předměstí , traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí , celá + TV,	28.09.2026-29.09.2026	08:25 - 14:15	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53151 A	Hradec Králové hlavní nádraží , 9. bez TV,	03.09.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 B.
505	Z-53151 B	Hradec Králové hlavní nádraží , 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48	03.09.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 A.

505	Z-53151 C	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,3a,3b,4a,5.,5a,6.,7.,7a,8.,9.,19c bez TV,</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 8a bez TV, její část od od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 43</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 43,</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Odbočka Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 3a, 4a, 5a, 6, 7a, 8, 9, od návěstidla PL a námezník výhybky č. 16 a po návěstidla S1, S2, S3a, S4a, S5, S6, S7, S8, S9.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 2s bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 74</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 6s bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 54</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníků výhybek č. 54, 74 a hrotu výhybky č. 56 po námezníky výhybek č. 51, 52, 53, 55, 56.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,9.,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od ÚO 402 a ÚD2, 3, 7 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚD 411 a 412 (včetně vlečky 4268 Opravná vozů), kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B)</p>	02.09.2026-03.09.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. TV 9. SK.	Nad RPV. LNT. ZP směr Odb. Plačice.
505	Z-53151 D	Hradec Králové hlavní nádraží, 11. bez TV,	07.09.2026-08.09.2026	08:15 - 18:15	Odstavení KP + mechanizace.	Nad RPV.
505	Z-53151 D1	Hradec Králové hlavní nádraží, 11. bez TV,	09.09.2026-14.09.2026	08:15 - 18:15	Odstavení KP + mechanizace.	Nad RPV.

505	Z-53151 E	Hradec Králové hlavní nádraží, 9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33., 51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 13A, 13B, 14, 16, 17, 18, 25 a ÚO 7 a 9 po ÚD 5, 6, 9, 21, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B)	07.09.2026-14.09.2026	08:25 - 18:15	Demontáž 9. SK.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53151 F	Hradec Králové hlavní nádraží, 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57., 59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO 9 po ÚD 8, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B)	01.09.2026	08:15 - 18:15	Demontáž sys. TV 31. SK + 33a SK (DEPO).	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53151 G	Hradec Králové hlavní nádraží, 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a	01.09.2026-12.12.2026	18:15 - 24:00	Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53151 H	Hradec Králové hlavní nádraží, 17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57., 59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO 9 po ÚD8, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B) a části kolejí č. 31. a 33a od stožáru č. 25c po stožár 49a	30.09.2026	08:15 - 18:15	Demontáž izolací SK č. 17 + SK č. 19 + SK č. 33 (DEPO).	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53151 I	Hradec Králové hlavní nádraží, 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, výh.: č. 40, Hradec Králové hlavní nádraží, 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43)	07.09.2026-08.09.2026	20:15 - 04:15	Demontáž části služební lávky.	Nad RPV.

505	Z-53151 J	Hradec Králové hlavní nádraží, 13. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 11 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží, 15. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 15 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Plačice, jeho část od námezvníku výhybky č. 11 po námezvníku výhybky č. 15.	07.09.2026-11.09.2026	08:15 - 18:15	Posun návěstidla S13, S15.	Nad RPV.
505	Z-53151 K	Hradec Králové hlavní nádraží, 21. bez TV, její část od námezvníku výhybky č. 35 po návěstidlo L21 Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 35, 39,	09.09.2026	08:15 - 16:15	Demontáž části služební lávky.	Nad RPV.
506	Z-53152 A	Týniště nad Orlicí - Bolehošť, traťová bez TV,	30.09.2026	07:00 - 16:45	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. ZP+ND.
508	Z-53159 A	Liberec, výh.: č. 60,	02.09.2026-04.09.2026	08:00 - 13:50	Oprava defektoskopických vad kolejnic.	Nad RPV.
508	Z-53159 B	Liberec, 105. bez TV, její část od návěstidla Sc105 po návěstidlo L105 Liberec, 107. bez TV, její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo L107	07.09.2026-18.09.2026	08:00 - 18:00	Výměna pražců.	Nad RPV.
508	Z-53159 D	Liberec, 601. bez TV,	21.09.2026-25.09.2026	07:00 - 14:00	Výměna pražců.	Nad RPV.
510	Z-53162 A	Trutnov hlavní nádraží – Kalná Voda, traťová bez TV, Kalná Voda, celá bez TV, Kalná Voda – Svoboda nad Úpou, traťová bez TV, Svoboda nad Úpou, celá bez TV,	14.09.2026-17.09.2026	08:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km 4,884 (P4796).	Nad RPV. ZP+ND. Přejezd P4796 mimo trasu NAD.
540	Z-53158 A	Horní Police, celá bez TV, Horní Police – Stružnice, traťová bez TV, Stružnice, celá bez TV, Stružnice – Česká Lípa hlavní nádraží, traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží, záhl. směr Stružnice, jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se20.	16.09.2026-22.09.2026	07:00 – 16:30	Oprava přejezdu P2650 v km 18,225, oprava přejezdu P2647 v km 13,844, oprava výhybky č. 1 v dopravně Stružnice.	Změna od RPV. snížení délky výluky ZP+ND.

547	Z-53156 A	Liberec – Chrastava, traťová bez TV, Liberec, záhl. směr Chrastava. Chrastava, záhl. směr Liberec.	21.09.2026-25.09.2026	08:00 - 18:00	Oprava přejezdu P2812 v km 8,619.	Nad RPV. ZP+ND.
548	Z-53155 A	Smržovka – Josefův Důl, traťová bez TV, Josefův Důl, celá bez TV, Smržovka, záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7.	29.09.2026-09.11.2026	08:00 - 18:00	Výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, výměna výhybky č. 1 v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava přejezdu P5553, oprava propustků, zřízení BK.	Změna od RPV. Změna termínu a délky výluky. ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63176 M	Pečky, 3. bez TV, od návěstidla S3 po hrot jazyka výhybky 32 Pečky, zhl. směr Odb Tatce, část od hrotu jazyka výhybky 32 po námezník výhybky 41 . Pečky, 3.,3a,1. jen TV,	03.09.2026-05.09.2026	07:00 - 07:00	Oprava výhybky 32, 38, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, svařování.	Změna od RPV. V RPV 23.8.-30.8. NVÚ. Po dobu výluky bude v 5. staniční koleji v dopravně Pečky zavedena PJ 60 km/hod v délce cca 0.642 m.
501	Z-63176 O	Odb Tatce – Pečky, 1. + TV, Pečky, záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Pečky, 3.,3a,1. jen TV,	17.09.2026-19.09.2026	07:00 - 07:00	Čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V TÚ PJ 80 km/hod v délce cca 1950 m v SK PJ 50 km/hod v délce cca 620 m
501	Z-63176 K1	Pečky, 2.,4.,4a jen TV,	19.09.2026-21.09.2026	07:00 - 07:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou P.
501	Z-63176 P	Pečky – Odb Tatce, 2. + TV, Pečky, záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla L2 po návěstidlo 2S.	19.09.2026-21.09.2026	07:00 - 07:00	Čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně.	Nad RPV. PJ 80 km/hod v délce cca 2240 m Souběh s etapou K1.
501	Z-63208 A	Úvaly – Český Brod, 1.,0.,2. + TV,	07.09.2026	00:00 - 04:00	Přípravné práce: osazení lávky	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	Z-63208 A	Úvaly – Český Brod, 1.,0.,2. + TV,	18.09.2026-21.09.2026	00:00 - 04:00	Demolice mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
501	63151 A1	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	23.09.2026	09:00 - 19:00	stavba sloupu, úprava ZV, montáž zařízení StarLift	Nad RPV. VNJŘ+ND.
501	63151 B1	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	24.09.2026	09:00 - 19:00	stavba sloupu, úprava ZV, montáž zařízení StarLift	Nad RPV. VNJŘ+ND.

501	63151 B3	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	25.09.2026-26.09.2026	19:00 - 05:00	stavba sloupu, montáž zařízení StarLift	Nad RPV. VNJŘ+ND. od 21:00 souběh s C4.
501	63151 E4	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	25.09.2026-26.09.2026	21:00 - 05:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJŘ+ND. souběh s C4
501	63151 A5	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	26.09.2026-27.09.2026	23:00 - 05:00	stavba návěštní lávky, demolice pilířů mostu Rostoklaty, CPS ROV 63208	Nad RPV. ZP+ND. A5+B5+C5=ZP
501	63151 B5	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	26.09.2026-27.09.2026	23:00 - 05:00	stavba návěštní lávky, demolice pilířů mostu Rostoklaty, CPS ROV 63208	Nad RPV. ZP+ND. A5+B5+C5=ZP
501	63151 E5	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	26.09.2026-27.09.2026	23:00 - 05:00	stavba návěštní lávky, demolice pilířů mostu Rostoklaty, CPS ROV 63208	Nad RPV. ZP+ND. A5+B5+C5=ZP
501	Z-63208 B	Úvaly – Český Brod, 1.,2. + TV,	27.09.2026-28.09.2026	23:00 - 05:00	Demolice pilířů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJŘ+ND.
501	63151 A2	Český Brod – Úvaly, 2. + TV,	28.09.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJŘ+ND.
501	63151 E2	Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	29.09.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJŘ+ND.
501	63151 B2	Úvaly – Český Brod, 1. + TV,	30.09.2026	09:00 - 17:00	montáž zařízení StarPant	Nad RPV. VNJŘ+ND.
502	Z-33164 C	Světlá nad Sázavou – Leština u Světlé, 2. + TV, Leština u Světlé, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 4. Leština u Světlé, 2a,2b,2c bez TV, Leština u Světlé, výh.: 6, Leština u Světlé, sudá bez TV, Leština u Světlé, zhl. sudé skupiny směr Vlkaneč, jeho část od námezníků výhybek č. 14, 16 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a č. 18.	05.09.2026-06.09.2026	07:50 - 15:10	výměna srdcovky výhybky č. 16 v ŽST Leština u Světlé, svařování kolejnic, údržba železničního svršku, údržba trakčního vedení	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.

502	Z-63148 A	<p>Libice nad Cidlinou, 2.,4. bez TV, sudá jen TV, ost. zař.: 1. a 2. nástupiště.</p> <p>Libice nad Cidlinou, zhl. směr Poděbrady, část od námezvníku výhybky 17 po návěstidlo Se9.</p> <p>Libice nad Cidlinou, záhl. a zhl. směr Velký Osek, část od námezvníku výhybky 5 a 7 po návěstidlo Se2.</p>	01.09.2026-13.09.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 310,440.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63148 B	<p>Libice nad Cidlinou – Velký Osek, 1. + TV,</p> <p>Libice nad Cidlinou, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek, část od LIS mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo 1L.</p> <p>Velký Osek, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se28.</p> <p>Velký Osek, lichá jen TV,</p>	13.09.2026-17.09.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybky, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování, oprava železničního přejezdu v km 309,399.	Změna od RPV. v RPV 19.-22.4. NVÚ. Po dobu výluky bude v 2. traťové koleji v úseku Velký Osek až Libice nad Cidlinou zavedena PJ 60 km/ hod v délce cca 1.200 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin
502	Z-63148 C	<p>Velký Osek – Libice nad Cidlinou, 2. + TV,</p> <p>Velký Osek, záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, od návěstidla Se34 po návěstidlo 2S.</p> <p>Libice nad Cidlinou, záhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, od návěstidla Se2 po návěstidlo 2L .</p>	17.09.2026-21.09.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování.	Změna od RPV. v RPV 29.4.-2.5. po dobu výluky bude v 1. traťové koleji v úseku Libice nad Cidlinou až Velký Osek zavedena PJ 60 km/ hod v délce cca 1.200 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin
502	Z-63148 D	<p>Velký Osek, zhl. směr Libice nad Cidlinou, včetně části 1b staniční koleje od návěstidla Se31 po návěstidlo L1b.</p> <p>Velký Osek, zhl. směr Libice nad Cidlinou, včetně části 3b staniční koleje od návěstidla Se27 po návěstidlo L3b.</p> <p>Velký Osek, lichá jen TV,</p>	21.09.2026-24.09.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování.	Nad RPV. NVÚ. Po dobu výluky bude v 2. staniční koleji v dopravně Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin

502	Z-63148 E	Velký Osek , záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou včetně části 2. staniční koleje od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Velký Osek , 2. jen TV,	24.09.2026-28.09.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovačů, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování, oprava přejezdu v km 307,554.	Nad RPV. NVÚ. po dobu výluky bude v 1. staniční koleji v dopravě Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin
502	Z-63148 F	Velký Osek , 1.,1b,3.,3a,3b bez TV, lichá jen TV, Velký Osek , zhl. směr Kolín včetně části 1a staniční koleje od LIS mezi výhybkami 1 a 8 po námezník výhybky 9.	28.09.2026-05.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovačů, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování.	Nad RPV. NVÚ. po dobu výluky bude v 2. staniční koleji v dopravě Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin
502	Z-63185 A	Nymburk hlavní nádraží , 5b bez TV, Nymburk hlavní nádraží , zhl. směr Nymburk město od námezníku výh. č. 64 po hroty výh. č. 64.	07.09.2026-13.09.2026	07:00 - 15:00	bourání přilehlých objektů	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
502	Z-63197 A	Nymburk vjezdové nádraží , 102.,103. bez TV, část od návěstidla Sc102, Sc103 po námezník výhybky 416 Nymburk vjezdové nádraží , výh.: 416,	14.09.2026-17.09.2026	07:00 - 15:00	Výměna výhybkových pražců, oprava výhybky, výměna upevňovačů, doplnění štěrkového lože, podbití.	Nad RPV.
516	Z-33074 A	Světlá nad Sázavou , záhl. směr Ledec nad Sázavou, od návěstidla Se12 po návěstidlo KS. Světlá nad Sázavou – Ledec nad Sázavou , traťová bez TV,	30.09.2026-08.11.2026	08:15 - 13:50	oprava přejezdu v km 32,255 (P5875) a v km 32,302 (P5876), oprava mostních objektů v km 46,966	Nad RPV. ZP+ND.
516	Z-33074 B	Ledeč nad Sázavou , záhl. směr Světlá nad Sázavou, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1.	30.09.2026-08.11.2026	08:15 - 13:50	oprava přejezdu v km 32,255 (P5875) a v km 32,302 (P5876), oprava mostních objektů v km 46,966	Nad RPV. v souběhu s etapou A
519	Z-65012 C	Senohraby – Strančice , zab. zař.: PZS v km 154,778 (P5666).	02.09.2026-03.09.2026	22:00 - 04:00	Úprava PZS P5666 mezi dopravnami Senohraby-Strančice	Nad RPV. přejezdníky, PJ = 10 km/hod přes přejezd, PN

520	Z-63199 A	Rakovník , záhl. směr Lašovice od námezníku výh. č. 30 po náv. BS. Rakovník – Lašovice , traťová bez TV, Lašovice , celá bez TV, Lašovice – Roztoky u Křivoklátu , traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu , záhl. a zhl. směr Lašovice, od náv. L po náv S1 a S3. včetně části 1. a 3.SK	29.09.2026-07.11.2026	08:00 - 16:00	výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezстыkové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty + zajištění stability skalních masivů	Změna od RPV. V RPV 29.9.-8.11. ZP+ND.
520	Z-63072 A	Beroun-Závodí – Hýskov , traťová bez TV,	02.09.2026-04.09.2026	09:00 - 17:00	rozšíření přejezdu P2315	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
521	63009 K2	Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště – Praha-Smíchov , 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	01.09.2026-09.09.2026, 15.09.2026-30.09.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.
522	63160 A	Čistá – Kralovice u Rakovníka , traťová bez TV,	06.09.2026-18.09.2026	08:00 - 16:00	nutná výměna mostnic u mostu v km 20,862	Nad RPV. ZP+ND.
525	Z-63166 A	Praha-Libeň , záhl. navazující na 602. traťovou kolej Praha Libeň – Praha hl.n. jeho část od náv. Se68 po náv. 602WS. Praha-Libeň – Praha hlavní nádraží , 602. + TV, od ÚO 410 v km 1,147 po ÚO 442 v km 1,740 Praha hlavní nádraží , 602,602b,602a + TV, Od ÚO 442 v km 1,740 do ÚO v km 432 v km 3,760 Praha hlavní nádraží , záhl. navazující na 602.TK Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Sc602 po náv. Se79.	25.09.2026-29.09.2026	23:00 - 04:00	Výměna dilatačních zařízení	Nad RPV. NVÚ+VNJR.
525	63009 I2	Praha-Smíchov , 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93)	01.09.2026-09.09.2026, 15.09.2026-30.09.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou V2.

525	63009 V2	<p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Vých. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB9 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník vých. č. 69. Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV,</p>	01.09.2026-09.09.2026, 15.09.2026-30.09.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB, sypání + mt svršku	<p>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Souběh etap A+B+U+I2+K2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku vých. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.</p>
526	63006 J1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Se 107 po hroty vých. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží, zhl. od náv. Lc103a po počítačící bod MPB26 (mezi vých. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi vých. č. 18 a 28)</p>	01.09.2026-04.09.2026	09:00 - 17:00	úprava ŠL	<p>Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou 63007 I1.</p>

526	63007 I1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105).</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7.</p>	01.09.2026-04.09.2026	09:00 - 17:00	úprava ŠL	Nad RPV. V souběhu s etapou 63006 J1.
526	63006 C1	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, zhl. od náv. Lc202a po S202.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202</p>	05.09.2026	09:00 - 17:00	broušení, úprava ŠL	Nad RPV.
526	63007 K1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202.</p>	05.09.2026	09:00 - 17:00	broušení, úprava ŠL	Nad RPV. ZP. ZP Sluncová – Viadukt.
526	63007 J1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po náv. Lc102a</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Dvorana od náv. Lc102a po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15).</p>	05.09.2026-07.09.2026	09:00 - 17:00	broušení, úprava ŠL	Nad RPV.
527	Z-63205 A	<p>Kralupy nad Vltavou, 11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV,</p>	07.09.2026-24.09.2026	07:30 - 17:30	nátěry TP, TP	Změna od RPV. V RPV 1.6.-18.6. LNT.
528	Z-65015 D	<p>Praha-Smíchov – Hostivice, zab. zař.: DOZ.</p>	09.09.2026	01:30 - 04:00	výměna SW	Nad RPV. ZP.

529	63175 C	Odb Jeneček , kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček – Středokluky , část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravní Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček – Středokluky	01.09.2026-04.09.2026, 07.09.2026-11.09.2026	08:30 - 15:30	sypání štěrku	Nad RPV. ZP.
532	Z-63196 A	Neratovice – Brandýs nad Labem , traťová bez TV,	21.09.2026-05.10.2026	08:00 - 17:00	Výměna přejezdové konstrukce a zvýšení úrovně zabezpečení.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
520	Z-63066 H	Beroun , záhl. směr Beroun Závodí, část od náv. ZL po námezník výh. č. 10 a Vk2. Beroun , zhl. směr Beroun Závodí, část námezníku výh. č. 10 po hroty jazyků výh. č. 25, 24 a námezník výh. č. 22 . Beroun , 6.,6a,8.,10. bez TV,	03.09.2026-04.09.2026	17:10 - 04:20	ASP spojky 11/15, 16/24, v.č. 25, DKS 914	Nad RPV. ZP+ND. PJ 80 km/h.
521	Z-63066 C4	Beroun , 1b bez TV, Beroun , zhl. směr odb Lom, od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. Beroun , 1a bez TV, Beroun , záhl. směr odb. Lom, část od náv. S1a po náv. 1L. Beroun , záhl. směr odb. Lom, část od náv. 2L po náv. S2a. Beroun , 2a bez TV, Beroun , zhl. směr odb. Lom od hrotu jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 6. Beroun , 2b bez TV,	02.09.2026-03.09.2026	23:20 - 04:20	ASP spojka 1/2, 3/5, 4/6.	Nad RPV. ZP+ND. PJ 80 km/h.

705	Z-93089 A	Lomnice nad Lužnicí, záhl. směr Třeboň.	03.09.2026	14:10 - 14:40	zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodě "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Jízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P5628 v km 42,977 (PZM2) - ŽST Lomnice n.L.
705	Z-93089 B	Nové Hradý, záhl. směr Jílovice. Nové Hradý – Jílovice, traťová bez TV,	04.09.2026	operativně	zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodě "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Jízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P1092 v km 177,464 (3ZBI) a P1093 v km 178,566.
705	Z-93089 C	Nová Ves nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí, traťová bez TV,	06.09.2026	13:25 - 14:05	Zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodě "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Jízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P5598 v km 15,782 (3ZBI) - zastávka Suchdol nad Lužnicí.
707	Z-93082 A	Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou, traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou, celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou – Volyně, traťová bez TV, Volyně, celá bez TV, Volyně – Čkyně, traťová bez TV, Čkyně, celá bez TV, Čkyně – Bohumilice v Čechách, traťová bez TV, Bohumilice v Čechách, celá bez TV, Bohumilice v Čechách – Vimperk, traťová bez TV,	02.09.2026-17.09.2026	08:10 - 17:00	TSO koleje v km 16,000-23,020 formou SVK a SVP, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P972 v km 17,332 a P985 v km 22,914, výměna pražců a kolejnic v km 6,500-6,900; 8,700-10,700; 29,300-30,300, opr. mostů v km 21,481 a 26,587, doplnění závor P970	Změna od RPV. V úseku Volyně – Čkyně, Čkyně – Bohumilice a v dopravně Čkyně dle RPV, ostatní úseky a dopravní nad RPV. ZP+ND.

707	Z-93081 A	<p>Černý Kříž – Nová Pec, traťová bez TV, Nová Pec, celá bez TV, Nová Pec – Horní Planá, traťová bez TV, Horní Planá, celá bez TV, Horní Planá – Černá v Pošumaví, traťová bez TV, Černá v Pošumaví, celá bez TV, Černá v Pošumaví – Polná na Šumavě, traťová bez TV, Polná na Šumavě, celá bez TV, Polná na Šumavě – Hořice na Šumavě, traťová bez TV, Hořice na Šumavě, celá bez TV, Hořice na Šumavě – Kájov, traťová bez TV,</p>	18.09.2026-19.10.2026	08:10 - 18:00	oprava ocelových mostů v km 71,555 (Nová Pec – záhlaví směr Č. Kříž) a 72,519 (práce SMT) - opravy opěr a křídel, PKO, nové mostnice, SVK a SVP v km 34,949-48,177; TSO koleje v km 50,970-56,510, TSO žel. přejezdů P1623; P1625, P1626 a P1629	<p>Změna od RPV. V úseku Černá v P. - Hořice n. Š. a v dopravně Polná n. Š. dle RPV. V úseku Černý Kříž – Nová Pec v RP ve dnech 15.9. - 5.10., posun a navýšení o 11 N. V úseku Hořice n. Š. - Kájov v RPV ve dnech 8.10. - 1.11., posun a navýšení o 7 N. Ostatní nad RPV. ZP+ND.</p>
713	Z-63066 G	<p>Beroun, 5a,5b bez TV, Beroun, zhl. směr Karlštejn, část od hrotu jazyků výh. č. 7 po námezník výh. č. 7 a námezník výh. č. 8. Beroun, 5.,7.,9. bez TV, Beroun, zhl. střední, část od námezníků výhybek č. 31, 35 a 39b po námezník výh. č. 39a. Beroun, 5c bez TV,</p>	01.09.2026-03.09.2026	08:00 - 04:20	podbíjení ASP	<p>Nad RPV. PJ 80 km/h v sousední koleji.</p>
713	Z-63066 D2	<p>Beroun, zhl. střední od hrotu jazyků výh. č. 13 po námezník výh. č. 20. Beroun, 1.,3. bez TV, Beroun, 1b bez TV, Beroun, zhl. střední, od hrotu jazyků výh. č. 32 po námezník výh. č. 41a. Beroun, 3a bez TV, kolejově staniční kolej 3a od námezníku výh. č. 41a po náv. Se26 v dopravně Beroun</p>	01.09.2026-02.09.2026	19:00 - 04:20	ASP + spojka 39/41b	<p>Nad RPV. PJ 80 km/h.</p>
713	Z-63066 P3	<p>Beroun, zhl. střední od námezníku výh. č. 37 po náv. Sc101.</p>	01.09.2026-02.09.2026	21:00 - 04:20	ASP spojky 32/42, 41a/44, 46/49b	<p>Nad RPV. V úseku Zdice – Beroun osobní nádraží jízda po 2. traťové koleji. PJ 80 km/h.</p>
713	Z-63066 L5	<p>Beroun, kolejová spojka výhybek 13/23</p>	01.09.2026-02.09.2026, 03.09.2026-04.09.2026	operativně	ASP spojka 13/23	<p>Nad RPV.</p>

713	Z-63066 F2	Beroun , zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23 a námezník výh. č. 21. Beroun , 0.,0a,2.,2b,4. bez TV,	03.09.2026-04.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 U2	Beroun , 102. bez TV, kolejově od návěstidla Sc102 po izolovaný styk před výh. č. 113 v dopravně Beroun	04.09.2026-05.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 K3	Beroun , zhl. střední, část od námezníku výhybek č. 33 a 34 a od hrotu jazyků výh. č. 30 po Vk6 a náv. Sc102.	04.09.2026-05.09.2026	21:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 D4	Beroun , zhl. střední od hrotu jazyků výh. č. 13 po námezník výh. č. 20. Beroun , 1.,3. bez TV, Beroun , 1b bez TV, Beroun , zhl. střední, od hrotu jazyků výh. č. 32 po námezník výh. č. 41a. Beroun , 3a bez TV, kolejově staniční kolej 3a od námezníku výh. č. 41a po náv. Se26 v dopravně Beroun	04.09.2026-05.09.2026	23:20 - 04:20	ASP	Nad RPV. ND. PJ 80 km/h. Při souběhu výluk 63066 K3, F4 a D4 nejsou hrany pro vlaky jedoucí do a z Karlštejna a Zdic.
713	Z-63066 F4	Beroun , zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23 a námezník výh. č. 21. Beroun , 0.,0a,2.,2b,4. bez TV,	04.09.2026-05.09.2026	23:20 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 P4	Beroun , zhl. střední od námezníku výh. č. 37 po náv. Sc101.	04.09.2026-05.09.2026	23:20 - 04:20	ASP spojka 30/37, 38/43, 45/47	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 S2	Beroun , 101. bez TV, kolejově od návěstidla Sc101 po izolovaný styk před výh. č. 111 v dopravně Beroun	05.09.2026-06.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 X2	Beroun , 102a bez TV, kolejově od izolovaného styku před výh. č. 113 po náv. L102a v dopravně Beroun	08.09.2026-09.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 V5	Beroun , kolejově spojka výhybek 112/113	08.09.2026-10.09.2026	operativně	ASP spojka 112/113	Nad RPV.
713	Z-63066 N2	Beroun , 101a bez TV,	09.09.2026-10.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. V úseku Zdice – Beroun jízda po 2. traťové koleji. PJ 80 km/h.

713	Z-63066 T3	Beroun, zhl. směr Zdice, od náv. Lc103, Lc105, Lc107 a Lc109 a izolovaného styku před výh. č. 111 po Vk103 a náv. Sc101a.	09.09.2026-10.09.2026	21:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 Y2	Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S a Se108 po náv. L101a a L91.	10.09.2026-11.09.2026	19:00 - 04:20	ASP přejezd P278	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 I2	Beroun, 101a jen TV, od ÚO 421 po NP (UD 43)	10.09.2026-11.09.2026	19:00 - 04:20	ASP přejezd P278	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63066 M5	Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S.	10.09.2026-11.09.2026	operativně	ASP spojka 117/118	Nad RPV.
713	Z-63066 M2	Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S.	11.09.2026-12.09.2026	19:00 - 04:20	ASP přejezd P278	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 J2	Beroun, 102a jen TV, od ÚO 422 po NP (UD 42)	11.09.2026-12.09.2026	19:00 - 04:20	ASP přejezd P278	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 Y5	Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S a Se108 po náv. L101a a L91.	11.09.2026-12.09.2026	operativně	ASP spojka 117/118	Nad RPV.
713	Z-63091 L	Zdice, 8.,10. jen TV,	16.09.2026-09.10.2026	08:00 - 18:00	odstavení mechanizace	Nad RPV.
713	Z-63091 A	Zdice, záhl. směr Beroun, část od náv. Se4 po náv. 1L. Zdice – Beroun, 1. + TV, napětově od NP (UD 49) po UO 401 v dopravně Zdice Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S po náv. Se109.	16.09.2026-19.09.2026	08:00 - 18:00	ASP + přejezdy P279, P280, P281	Změna od RPV. V RPV výluka pouze 1. TK a napětí TV ve dnech 4. - 6.4. v úseku Zdice – Beroun, posun a navýšení o 1 den. VNJŘ. PJ 80 km/h v čase 8:00 - 18:00 hod.
713	Z-63066 I1	Beroun, 101a jen TV, od ÚO 421 po NP (UD 43)	16.09.2026-19.09.2026	08:00 - 18:00	práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 M1	Zdice, lichá jen TV,	16.09.2026-19.09.2026	08:00 - 18:00	ASP přejezd P281	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 B	Beroun, záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se110 po náv. 2S. Beroun – Zdice, 2. + TV, napětově od NP (UD48) po ÚO 402 v dopravně Zdice Zdice, záhl. a zhl. směr Beroun, část od námezničku výh. č. 1 po náv. 2L. Zdice, 2a bez TV,	19.09.2026-23.09.2026	18:00 - 04:20	ASP + přejezdy P279, P280, P281	Změna od RPV. V RPV výluka pouze 2. TK a napětí TV ve dnech 1. - 3.4. v úseku Beroun – Zdice, posun a navýšení o 2 dny. VNJŘ. PJ 80 km/h.
713	Z-63066 J	Beroun, 102a jen TV, od ÚO 422 po NP (UD 42)	19.09.2026-23.09.2026	18:00 - 04:20	práce mechanizace pod TV	Nad RPV.

713	Z-63091 N1	Zdice, 2.,4.,6. jen TV,	20.09.2026-22.09.2026	08:00 - 18:00	ASP přejezd P281	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 C4	Zdice, záhl. a zhl. směr Beroun, část od náv. Se7 po náv. Se4.	22.09.2026-23.09.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 1/2, 3/4	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63091 B.
713	Z-63091 D4	Zdice, zhl. směr Beroun, část od náv. Se6 po náv. S2, S4, S6, S8 a Vk1.	22.09.2026-23.09.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 3/4	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 D2	Zdice, zhl. směr Beroun, část od náv. Se6 po náv. S2, S4, S6, S8 a Vk1.	23.09.2026-24.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 E2	Zdice, 2.,4.,6.,8. bez TV, kolejově mezi návěstidly S2-S8 po návěstidla L2-L8 v dopravně Zdice	23.09.2026-25.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 N2	Zdice, 2.,4.,6. jen TV,	23.09.2026-25.09.2026	19:00 - 04:20	práce pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 H2	Zdice, 1.,3. bez TV,	25.09.2026-26.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 M2	Zdice, lichá jen TV,	25.09.2026-27.09.2026	19:00 - 04:20	práce pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63091 G2	Zdice, 1a,3a,5. bez TV, kolejově včetně výhybek č. 7, 10, 11 po námezník výh. č. 14 v dopravně Zdice	26.09.2026-27.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 I3	Zdice, 7. bez TV, Zdice, zhl. střední, část od námezníku výh. č. 14 po námezník výhybky č. 22 a náv. L3. Zdice, 3b bez TV,	26.09.2026-27.09.2026	21:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 K4	Zdice, záhl. a zhl. směr Lochovice, část od náv. Se21 po náv. PS a Se26.	26.09.2026-27.09.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 28/30	Nad RPV. ZP.
713	Z-63091 J4	Zdice, záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se23 po námezník výh. č. 26.	26.09.2026-27.09.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 22/26, 28/30.	Nad RPV.
713	Z-63091 P	Zdice, záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se22 po náv. 2S. Zdice – Hořovice, 2. + TV, Hořovice, směr Zdice, část od náv. 2L po náv. Se4	27.09.2026-01.10.2026	19:00 - 18:00	ASP+BK+úprava TV	Změna od RPV. V RPV výluka pouze noční výluky 2. TK a napětí TV ve dnech 7. - 10.4. v úseku Zdice – Hořovice. VNJŘ. PJ 80 km/hv v čase 8:00 - 18:00 hod.

713	Z-63091 F2	Zdice , zhl. směr Hořovice, část od náv. L2, L4, L6 a L8 po námezník výh. č. 25. Zdice , 2b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 25 po náv. Se22	27.09.2026-28.09.2026	19:00 - 04:20	ASP	Nad RPV. PJ 80 km/h.
713	Z-63091 J4	Zdice , záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se23 po námezník výh. č. 26.	27.09.2026-28.09.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 25/27, 29/32	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93091 P. PJ 80 km/h.
715	Z-93076 A	Vráž u Písku – Čížová , traťová bez TV, Čížová , záhl. a zhl. směr Vráž u Písku.	29.09.2026-12.10.2026	07:00 - 17:00	rekonstrukce PZZ v km 20,786 (P491) - investice OR PLZ globál: doplnění závor, změna zabezpečení ze stávajícího PZZ 3SBI a PZZ 3ZBI, rek. žel. svršku, nová přej. konstrukce, běžná údržba žel. svršku, oprava výh. č. 2 v ŽST Čížová	Změna od RPV. V úseku Vráž u Písku – Čížová, v RPV ve dnech 31.8. - 2.9., posun výluky a navýšení o 11. dní. V dopravně Čížová v RP ve dnech 31.8. - 11.9., posun výluky a navýšení o 2 dny. ZP+ND.
716	Z-93083 A	Blatná – Kasejovice , traťová bez TV, Kasejovice , celá bez TV, Kasejovice – Nepomuk , traťová bez TV,	07.09.2026-16.09.2026	07:00 - 17:00	SVP a SVK v km 2,300-3,000; OVP v km 13,400-13,500, běžná údržba žel. svršku (práce ST ČB), oprava propustku v km 16,717 (práce SMT), následné podbití PZZ P1272 v km 6,698 z roku 2025 (inv. OR PLZ globál), přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná	Změna od RPV. V úseku Blatná – Kasejovice v RPV ve dnech 19. - 28.8., posun výluky. V úseku Kasejovice – Nepomuk v RP ve dnech 19. - 25.8., posun a navýšení o 3 dny. V dopravně Kasejovice výluka nad RP. ZP+ND.
720	Z-73242 A	Dolní Žandov , 4. bez TV, její část od výkolejky Vk1 po výkolejku Vk2 včetně celé výhybky č. 4	07.09.2026-13.09.2026	06:00 - 18:00	TSO výhybky č. 4	Změna od RPV. V RP pouze výluka výhybky č. 4.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	úcel	poznámka
503	63065 B	Všetaty – Dřísy , 1. + TV, Všetaty , záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy , záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	14.09.2026-08.10.2026	08:00 - 17:00	mt TV + ZV	Změna od RPV. Změna harmonogramu prací.
503	63065 E	Všetaty , lichá jen TV, Všetaty , 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty , záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a.	16.09.2026-21.09.2026	08:00 - 17:00	demontáž/montáž TV+ZV	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73254 C	Hoštka , nesjízdné TV nad kolejovými spojkami 11/14, 12/13 v dopravně Hoštka	01.09.2026-05.09.2026	04:00 - 22:45	nesjízdné TV nad kolejovými spojkami	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73254 D	Hoštka , nesjízdné TV nad kolejovými spojkami 1/4, 2/3 v dopravně Hoštka	09.09.2026-12.09.2026	04:00 - 22:45	nesjízdnost TV nad kolejovými spojkami	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73254 F	Hoštka , 1.,3.,5.,5a bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. kolejově od námeznicu výhybky č. 5 po návěstidla L1, L3 Hoštka – Štětí , 1. + TV, Štětí , záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka.	29.09.2026-12.10.2026	07:00 - 17:00	demontáž starého, montáž nového a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73254 E	Polepy , záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka – část mezi návěstidly Se1 - 1L. Polepy – Hoštka , 1. + TV, Hoštka , 1.,3.,5.,5a bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. kolejově od návěstidla L1, L3 po námeznic výhybky č. 9	21.09.2026-26.09.2026	07:00 - 17:00	demontáž starého, montáž nového a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73219 B	Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín – část mezi návěstidly Se4 - 2S. Velké Žernoseky – Sebužín , 2. + TV, Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky – část mezi návěstidly 2L – Se2.	15.09.2026-20.09.2026	08:00 - 17:00	stavba zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	Nad RPV. VNJR.

503	Z-73219 A	Sebuzín , záhl. směr Velké Žernoseky – část mezi návěstidly Se1 - 1L. Sebuzín – Velké Žernoseky , 1. + TV, Velké Žernoseky , záhl. směr Sebuzín – část mezi návěstidly 1S – Se3.	09.09.2026-14.09.2026	08:00 - 17:00	stavba zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	Nad RPV. VNJR.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	01.09.2026-07.09.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	08.09.2026-14.09.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	15.09.2026-21.09.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	22.09.2026-28.09.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73276 C	Světec , 1. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Ohnič – část od námezničku výhybky č. 6 po LIS mezi výhybkami č. 1 - 4. kolejově část 1. SK od návěstidla L1 po námezničku výhybky č. 6	29.09.2026-30.09.2026	07:00 - 16:00	výměna kolejnic mezi výh. č. 6-5, výměna srdcovky a střed. kol. výhybky č. 5, svařování	Nad RPV. NVÚ. Nemožná obsluha vlečky Ledvice – větev A
504	Z-73259 C	Most , výh.: č. 34, Most , 4.,6.,8a,10. jen TV, jen část SK - třebošická strana	15.09.2026-18.09.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybce č. 34	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73259 D	Most nové nádraží odjezd , 28. bez TV, mezi námezničky výhybek č. 37 - 212 Most nové nádraží odjezd , 29. bez TV, mezi námezničky výhybek č. 36 - 198 Most nové nádraží odjezd , 18a bez TV, od návěstidla Se103 po zarážedlo Most nové nádraží odjezd , 1.,2., 18a, 24.,25.,26.,27.,28.,29.,32. jen TV,	29.09.2026-13.10.2026	08:00 - 15:00	29. SK - výměna součástí kol. roštu a KL, zřízení BK, oprava GPK, 28.SK-odstavení mechechanizace,18a-nakládka bet. pražců	Nad RPV. NVÚ.
522	Z-73252 B	Blatno u Jesenice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	16.09.2026-30.09.2026	08:00 - 14:00	zřízení deskového nástupiště	Nad RPV. Současně s ROV 73252 A.

527	Z-73270 B	Roudnice nad Labem , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce. Roudnice nad Labem – Hrobce , 2. + TV, Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Roudnice n. L.	01.09.2026-18.09.2026	07:00 - 17:00	cyklická obnova trati	Změna od RPV. Změna termínu konání a doby konání, v RPV 14.7.-42N-24.8. PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m).
527	Z-73270 A	Hrobce , záhl. 1. traťové koleje směr Roudnice n. L. Hrobce – Roudnice nad Labem , 1. + TV, Roudnice nad Labem , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce.	19.09.2026-16.10.2026	07:00 - 17:00	cyklická obnova trati	Změna od RPV. Změna termínu konání a doby konání, v RPV 1.6-43N-3.7. PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m).
529	Z-73261 A	Bečov u Mostu , zhl. směr Břvany – část mezi námeznicí výhybek č. 1–3. Bečov u Mostu , 2.,4. bez TV, část od námeznicí výhybky č. 3 po návěstidlo S2 a výkolejku Vk2	14.09.2026-17.09.2026	07:30 - 16:30	výměna pražců ve výhybce č. 3 a části 2. SK a 4. SK	Nad RPV.
531	Z-73262 A	Březno u Chomutova , zhl. směr Hořetice – část mezi námeznicí výhybek č. 5–6.	07.09.2026-11.09.2026	08:00 - 18:00	výměna pražců ve výhybce č. 6, navaření křídlové kolejnice výhybky č. 5	Nad RPV.
533	Z-73249 E	Nové Sedlo u Lokte – Sokolov , 2. + TV, Nové Sedlo u Lokte , záhl. 2. traťové koleje směr Sokolov, jeho část od návěstidla Se41 po návěstidlo 2S. Nové Sedlo u Lokte , 2. jen TV,	23.09.2026-24.09.2026	07:00 - 17:00	oprava GPK, odstranění defektoskopických vad	Nad RPV. NVÚ.
534	Z-73289 A	Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV,	07.09.2026-16.10.2026	07:30 - 14:00	oprava mostu v km 17,414	Změna od RPV. Dělá se pouze most 17,414, původní termín 10. 4. - 19. 5. 2026 a ZP+ND.
536	Z-73241 B	Karlovy Vary dolní nádraží , záhl. směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybky č. 24.	07.09.2026-18.09.2026	08:00 - 16:30	oprava mostu v km 0,766, oprava trhlin v ocelové konstrukci	Nad RPV. ZP+ND. současně s ROV 73241 A
536	Z-73241 A	Karlovy Vary dolní nádraží – Karlovy Vary , traťová bez TV,	03.09.2026-12.10.2026	08:00 - 15:00	oprava mostu v km 1,007	Změna od RPV. Změna termínu, původně 22.5.-30.6.2026 ZP+ND.

536	Z-73244 A	Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role, traťová bez TV,	07.09.2026-18.09.2026	08:00 - 16:00	výměna kolejnic v km 2,4 - 3,1; kácení v km 5,6-5,8 + 1,5-1,7 + 0,9-1,2; čištění šterkového lože km 0,920-1,0; broušení kolejnic vlastní kapacitou v celém úseku dle potřeby	Nad RPV. ZP+ND.
536	Z-73251 A	Dalovice – Sadov, traťová bez TV, Sadov, celá bez TV, Sadov – Hroznětín, traťová bez TV, Hroznětín, celá bez TV, Hroznětín – Merklín, traťová bez TV, Merklín, celá bez TV,	03.09.2026-12.10.2026	07:30 - 15:00	SVP a SVK v km 1,600-2,272, oprava mostu km 1,560 a propustku km 9,429	Změna od RPV. změna termínu, plán 22.5.-30.6.2026 ZP+ND. současně s ROV 73241 A PJ 20 km/hod pro první vlak po výluce v úseku od km 1,500 - 1,600 a v km 9,400 - 9,460.
539	Z-73247 A	Lovosice – Žalhostice, traťová bez TV,	22.09.2026-23.09.2026	08:30 - 17:00	práce mostní inspekční jednotky (MIJ) na mostech v km 38,816 a 39,112	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
539	Z-73247 B	Velké Žernoseky, záhl. traťové koleje směr Žalhostice. Velké Žernoseky – Žalhostice, traťová bez TV, Žalhostice, záhl. a zhl. směr Lovosice a Velké Žernoseky včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 po návěstidla S1, S3.	22.09.2026	08:30 - 09:10	nakolejení MIJ na přejezdu P3389 v km 0,520, přeprava MIJ na pracovní místo a zpět	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Současně s et. A
539	Z-73247 B1	Velké Žernoseky, záhl. traťové koleje směr Žalhostice. Velké Žernoseky – Žalhostice, traťová bez TV, Žalhostice, záhl. a zhl. směr Lovosice a Velké Žernoseky včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 po návěstidla S1, S3.	23.09.2026	16:20 - 17:00	skolejení MIJ na přejezdu P3389 v km 0,520	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP. Současně s et. A
540	Z-73299 A	Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí, traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí, celá bez TV, Františkov nad Ploučnicí – Horní Police, traťová bez TV,	16.09.2026-22.09.2026	07:00 - 16:30	oprava přejezdu v km 1,395 (P2634), strojní úprava GPK, oprava upevnění, svařování	Změna od RPV. změna rozsahu konání, délky, posun, v RPV 7.9.-3N-9.9 úsek Frant – Beneš. ZP+ND. Koná se s výlukou 53158 A–H.Police – C.Lípa

540	Z-73299 B	Benešov nad Ploučnicí , 4. bez TV, zhl. směr Děčín východ – jeho část včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od námezníku výhybky č. 1 po návěstidla S1, S2. staniční kolej č. 4 po návěstidlo L4	16.09.2026-18.09.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výh. č. 2, 4	Nad RPV.
540	Z-73299 C	Benešov nad Ploučnicí , 3.,5. bez TV, zhl. směr Děčín východ – jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 3. staniční kolej č. 3 po návěstidlo Lc3	19.09.2026-21.09.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výh. č. 3, strojní úprava GPK výh. č. 3 + 3. SK	Nad RPV.
546	Z-73300 A	Benešov nad Ploučnicí – Markvartice , traťová bez TV, Markvartice , celá bez TV, Markvartice – Česká Kamenice , traťová bez TV,	13.09.2026-15.09.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
546	73260 A2	Rumburk – Jiříkov , traťová bez TV,	20.09.2026-21.09.2026	07:00 - 20:00	oprava silničního mostu křížícího traťovou v km 96,900	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
546	Z-73250 A	Šluknov – Velký Šenov , traťová bez TV, Velký Šenov , záhl. směr Šluknov.	18.09.2026-29.09.2026	08:30 - 12:00	rekonstrukce přejezdu v km 14,661 (P3550)	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-75017 A	Šluknov – Velký Šenov , zab. zař.: PZS v km 14,664 (P3550). Velký Šenov , zab. zař.: PZS v km 16,162 (P3554).	18.09.2026-29.09.2026	08:30 - 12:00	vypnutí PZS, výměna technologie PZS, snesení stávajících přejezdníků, instalace závorových stojanů, zřízení nových indikačních a ovládacích prvků PZS na JOP v ŽST Mikulášovice d.n., zapnutí a přezkoušení nového PZS	Nad RPV.
719	Z-93093 A	Kaznějov – Plasy , traťová bez TV, Plasy , celá bez TV, Plasy – Mladotice , traťová bez TV, Mladotice , celá bez TV, Mladotice – Žihle , traťová bez TV, Žihle , celá bez TV, Žihle – Blatno u Jesenice , traťová bez TV,	01.09.2026-04.09.2026	07:00 - 17:00	úprava GPK strojním podbitím, těžení, úprava a doplnění kolejového lože; doplnění závor na PZS v km 152,551 (P1694) a údržbové práce	Změna od RPV. Původní termín duben 2026. ZP+ND.

5. Projednání změn MP – červenec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 23247, etapy A** v dopravně **Ostrava-Vítkovice**. Výluka měla být ukončena 30.06.2026. Z důvodu nepříznivých zjištění geologického charakteru v místě výkopu výtahové šachty dojde k překročení nepřetržité výluky do 30.11.2026 do 17:00 hod. Překročení bude zaneseno až do krátkodobého plánu.

VR 305 – Viz úvod. Na základě požadavku dopravce České dráhy, a. s. na přesun denní výluky ze dne 08.07.2026 dle **ROV 23164, etapy H** v dopravně **Bohumín** do noční doby, došlo ke **zrušení** denní výluky. Noční výluka bude doplněna v rámci následujících výlukových porad.

VR 501 – Došlo k doplnění denní výluky pro CPS dle **ROV B 52H26002** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat dne 21.07.2026 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a je zavedena pro práce společnosti ČEZ.

VR 504 – Na regionální výlukové poradě byly doplněny výluky pro CPS dle **ROV 73258, etapa A** (28.06.2026 – 31.10.2026) a **etapa B** (27.06.2026 – 31.10.2026) v úseku **Úpořiny – Řehlovice** pro opravu mostu.

VR 505 – Z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti práce došlo k rozšíření rozsahu vyloučení TV u denních výluk dle **ROV 53123, etap B** v dopravně **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluky budou probíhat ve dnech 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026 v časech od 08:15 hod. – do 18:15 hod.

VR 533 – Dojde k překročení probíhajících výluk dle **ROV 73039, etap A, B** a výluky dle **ROV 75012, etapy A** na stavbě **Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)**. Výluky měly být ukončeny dne 18.07.2026 v 17:00 hod., ale budou překročeny do 24.10.2026 do 17:00 hod. Překročení bude zaneseno až do krátkodobého plánu.

VR 533 – Došlo k částečné úpravě termínů konání nočních výluk dle **ROV 73039, etapám F1** v dopravně **Kadaň-Prunéřov**. Výluky budou probíhat v termínech 01./02.07.2026 až 03./04.07.2026, 15./16.07.2026 až 22./23.07.2026, 27./28.07.2026 až 31.07./01.08.2026 v časech od 21:35 hod. – do 04:00 hod.

VR 533 – Došlo k částečné úpravě termínů konání nočních výluk dle **ROV 73039, etap I2** v úseku **Kláštorec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov**. Výluky budou probíhat v termínech 01./02.07.2026 až 03./04.07.2026, 15./16.07.2026 až 22./23.07.2026, 27./28.07.2026 až 31.07./01.08.2026 v časech od 21:35 hod. – do 04:00 hod.

VR 533 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 73039, etapy F3** v úseku **Kadaň-Prunéřov – Kláštorec nad Ohří** a v dopravně **Kadaň-Prunéřov** v termínu 04.07.2026 (od 06:00 hod.) – 15.07.2026 (do 18:00 hod.).

VR 533 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 73039, etapy I3** v úseku **Kadaň-Prunéřov – Kláštorec nad Ohří** a v dopravně **Kláštorec nad Ohří** v termínu 04.07.2026 (od 06:00 hod.) – 15.07.2026 (do 18:00 hod.).

6. Projednání změn SUP – srpen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 23247, etapy A** v dopravě **Ostrava-Vítkovice**. Výluka měla být ukončena 30.06.2026. Z důvodu nepříznivých zjištění geologického charakteru v místě výkopu výtahové šachty dojde k překročení nepřetržité výluky do 30.11.2026 do 17:00 hod. Překročení bude zaneseno až do krátkodobého plánu.

VR 320 – Viz úvod, na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 33140, etapy F** v dopravě **Zaječí**. Výluka bude konána dne 19.08.2026 (původní termín konání 17.08.2026) v čase od 07:10 hod. – do 13:35 hod.

VR 719 – Došlo k doplnění denní výluky pro CPS dle **ROV 93105, etapy A** v úseku **Plzeň hl. n. – Třebošná** dne 27.08.2026 v čase od 09:30 hod. – do 13:30 hod.

7. Projednání změn SP – září 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Dojde ke změně termínu konání denní výluky ETCS dle **ROV 65016, etapy D** z 19.09.2026 na 26.09.2026.

VR 523 – Dojde ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63194, etapy A** v úseku **Měchenice – Čisovice** a v dopravě **Měchenice**. Práce nebudou v roce 2026 realizovány.

VR 524 – Dojde ke změně termínu konání denní výluky ETCS dle **ROV 65016, etapy C** z 19.09.2026 na 26.09.2026.

VR 526 – Dojde ke změně termínu konání denní výluky SSZ dle **ROV 65016, etapy A** z 19.09.2026 na 26.09.2026.

VR 527 – Dojde ke změně termínu konání denní výluky ETCS dle **ROV 65016, etapy B** z 19.09.2026 na 26.09.2026.

VR 713 – Po poradě bylo upraveno vymezení u výluky dle **ROV 63091, etapy P**, byla doplněna výluka záhlaví v dopravě **Hořovice**.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.***

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červnu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší budou uvedeny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2026																																																																																											
VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení	27. 28. 29. 30. 31.																												Pozámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvátil	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění	Stav vůči BPV																																						
			Zást. provoz	Výf. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	st	ú	pá	so	ne	st	ú	pá	so	ne	st	ú	pá	so	ne	st	ú	pá	so	ne	st	ú						pá	so	ne	Omz. rychl. OVDP	Odřeknutí trasy	Výc. kapacita	Jiné	Regionální			Dálková	Nákladní	Dálková	Regionální	Nákladní																																	
526	63007 X	Praha Masarykovo nádraží: 309,313,315, jen TV.	S	N			Ne	285d	03.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00																																		Koleje bez TV		13	5	I																																									
526	63007 S	Praha Masarykovo nádraží: 4, 5, jen TV, napěťové od ÚO 420 (km 410,490) a od vložného dělice P9 (mezi vřh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží	S	N			Ne	2d	21.07.2026	04:15	22.07.2026	04:15																																								modernizace		13	5	I																			5	0	0	0	N												
526	63006 R4	Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702, 701, jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny: 1., 2, jen TV, napěťové od provizorního zakončení na TP 70 a TP 67 v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 412 a 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny	X	T+S	L	X	N	8h	21.07.2026	20:00	22.07.2026	04:15																																											demontáž TV syst. 4+5		13	5	I																																
526	63007 H2	Praha Masarykovo nádraží: 1., 2, bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námeznicemi vřh. č. 18 a 28) a po náv. Se7.	X	S			N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																												demontáž TB		13	5	I																															
526	63006 J2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103, bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty vřh. č. 115, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi vřh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103, 103a, 105, jen TV, napěťové od ÚO 433 (408,960) po vložení dělicí P5 (mezi vřh. č. 18 a 28)	X	S	N		N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																													demontáž TB		13	5	I																														
526	63006 T2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102, 102a jen TV, napěťové od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi vřh. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana	X	S	N		N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																													demontáž TB		13	5	I																														
526	63007 I2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101, bez TV, kolejové od náv. Sc101 po náv. Lc101, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi vřh. č. 101 a 105), Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7.	X	S			N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																														demontáž TB		13	5	I																													
526	63007 U2	Praha Masarykovo nádraží: 1., 2, jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101, jen TV, napěťové od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží	X	S	N		N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																													demontáž TB		13	5	I																														
526	63007 Y2	Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102, bez TV, kolejové od náv. Sc102 po náv. Lc102, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty vřh. č. 114, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejové od hrotů vřh. č. 114 po námezník vřh. č. 10, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku vřh. č. 10 po hroty vřh. č. 26.	X	S			N	6h	27.07.2026	22:20	28.07.2026	04:15																																													demontáž TB		13	5	I																														
527 - Vřh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)																																																																																											
527	63156 A	Kralupy nad Vltavou: 6. bez TV, Kralupy nad Vltavou: vřh. vřh. 31 (od náv. vřh.31 po hroty jazyků vřh.31).	S				D	8h	08.07.2026	08:00	08.07.2026	16:00																																												Kolej č.4 kusá od Prahy.	opravné a údržbové práce		16	5	O																														
527	63156 B	Kralupy nad Vltavou: 6.6a jen TV.	S	N			D	4h	08.07.2026	08:00	08.07.2026	12:00																																												V souběhu s ROV 63156 A.	práce mechanizace pod TV		16	5	O																														
527	63156 C	Kralupy nad Vltavou: 109. bez TV.	S				D	8h	15.07.2026	08:00	15.07.2026	16:00																																														opravné a údržbové práce		16	5	O																													
527	63156 D	Kralupy nad Vltavou: zhl. od náv. vřh.18b po hroty jazyků vřh.21.	S				D	5h	15.07.2026	08:00	15.07.2026	13:00																																													opravné a údržbové práce		16	5	O																														
527	63156 E	Kralupy nad Vltavou: 105, 107, 109, 5, 7, jen TV.	S	N			D	5h	15.07.2026	08:00	15.07.2026	13:00																																													opravné a údržbové práce		16	5	O																														
527	63156 F	Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV.	S				D	8h	21.07.2026	08:00	21.07.2026	16:00																																														opravné a údržbové práce		16	5	O																													
527	63156 G	Kralupy nad Vltavou: 123., 125., 127, jen TV.	S	N			D	4h	21.07.2026	08:00	21.07.2026	12:00																																														opravné a údržbové práce		16	5	O																													

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Doba trvání	Zahájení		Ukončení		27.							28.							29.							30.							31.							Důvod konání výluky	Objednávatel	Schvátování	Druh akce	Omez. rychl. OVDP	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění		
			Zást. provoz	Výk. koleje	Ovlivnění TK	LNT/ NWU/ E	VNIŘ		Náhr. dop.	Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	st	ú	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá																		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Poznamánka																
533	P	73039 A	Kadaň-Pruněfov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136.442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstílo Se5. Kadaň-Pruněfov: lichá bez TV. Kadaň-Pruněfov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137.716 a PD 2 v km 137.790 Kadaň-Pruněfov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezniku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstíla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstílo Se11.					S	N	Ne	237d	02.03.2026	04:00	24. 10. 2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																
533		73039 D1	Kadaň-Pruněfov: zhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstíla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Pruněfov, ze směru Kadaň-Pruněfov. Kadaň-Pruněfov: 2. 4., 6., 6a, 6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Pruněfov: sudá jen TV. Kadaň-Pruněfov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstíla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.					X	S	X	X	N	6h	30.06.2026	21:35	01.07.2026	04:00)																																													
533		73039 E1	Kadaň-Pruněfov: zhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstíla S po návěstílo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Pruněfov. Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ZST Kadaň-Pruněfov po styk trakčních soustav v km 138.870					X	T+S	X	X	N	6h	30.06.2026	21:35	01.07.2026	04:00)																																													
533		73039 H1	Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: zhl. směr Kadaň-Pruněfov jeho část od návěstíla 2L po návěstílo Se2. Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ZST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138.870					X	T+S	X	X	N	6h	30.06.2026	21:35	01.07.2026	04:00)																																													
533	R	73039 D1	Kadaň-Pruněfov: zhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstíla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Pruněfov, ze směru Kadaň-Pruněfov. Kadaň-Pruněfov: 2. 4., 6., 6a, 6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Pruněfov: sudá jen TV. Kadaň-Pruněfov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstíla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.					X	S	X	X	N	2x6h	11. 6. 2026	21:35	13. 6. 2026	04:00																																														
533	R	73039 E1	Kadaň-Pruněfov: zhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstíla S po návěstílo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Pruněfov. Kadaň-Pruněfov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ZST Kadaň-Pruněfov po styk trakčních soustav v km 138.870					X	T+S	X	X	N	2x6h	11. 6. 2026	21:35	13. 6. 2026	04:00																																														

Příloha č. 3 Přehled výluk červenec 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	27.							28.							29.							30.							31.							Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění											
			Zást. provoz	Vyf. koleje	Ovlivnění TK	LNT/NVU/E	VNJR			Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	st	ú	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú					st	čt	pá																	
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					29	30	31																	
713	Zm	63142 A	Kafizek - Hořovice: 1. + TV, Hořovice: 1a, 1b, 1c jen TV.	X	T+S			X	N	5h	28.07.2026	23:30	29.07.2026	04:30																												()	V souběhu s ROV 63142 B. upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravné Hořovice	stavba návěstní lávky, diagnostický průzkum na mostě km 69,270 (CPS)	13	6	C/I		X					X	X	X	0	0	0	0	N							
713	Zm	63142 B	Hořovice - Kafizek: 2. + TV, Hořovice: 2a, 2b jen TV.	X	T+S			X	N	5h	28.07.2026	23:30	29.07.2026	04:30																												()	V souběhu s ROV 63142 A. upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravné Hořovice	stavba návěstní lávky, diagnostický průzkum na mostě km 69,270 (CPS)	13	6	C/I		X					X	X	X	0	0	0	0	N							
713	Zm	63142 A1	Kafizek - Hořovice: 1. + TV, Hořovice: 1a, 1b, 1c jen TV.		T+S		V		D	7h	30.07.2026	08:00	30.07.2026	15:00																												7	upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravné Hořovice	mt zařízení StarLift + StarPant, diagnostický průzkum na mostě km 69,270 (CPS)	13	6	C/I															5	5	30	N			
713	Zm	63142 B1	Hořovice - Kafizek: 2. + TV, Hořovice: 2a, 2b jen TV.		T+S		V		D	7h	31.07.2026	08:00	31.07.2026	15:00																												7	upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravné Hořovice	mt zařízení StarLift + StarPant, diagnostický průzkum na mostě km 69,270 (CPS)	13	6	C/I																5	5	30	N		
713		95001 B	Ejovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zaf.: technologie 2. tratové koleje.		T				N	5h	09.07.2026	23:25	10.07.2026	04:15																											()	V úseku Ejovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. tratové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O															0	0	0					
713		93001 B	Ejovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV.		T				N	5h	21.07.2026	23:25	22.07.2026	04:15																												()		prohlídka a údržba tunelu	9	6	O																0	0	0			
713		93001 A	Plzeň hlavní nádraží - Ejovice: 1. + TV.		T				N	5h	22.07.2026	23:25	23.07.2026	04:15																												()		prohlídka a údržba tunelu	9	6	O																	0	0	0		
713		95001 A	Plzeň hlavní nádraží - Ejovice: ost. zaf.: technologie 1. tratové koleje.		T				N	5h	23.07.2026	23:25	24.07.2026	04:15																												()	V úseku Plzeň hl.n. - Ejovice jízda po 2. tratové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O																		0	0	0	
714 - Rokycany - Nezvěstice; Píovany - Bezdrůžice; Ejovice - Radnice																																																																				
714		93070 A	Chrást u Plzně: výh.: 5.		S				Ne	246d	11.04.2026	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		havarijní stav výhybky	9	6	H																		0	0	0	N		
716 - Rožmítal pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná																																																																				
716		93063 A	Březnice - Bělčice: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, Bělčice - Blatná: traťová bez TV.	X	T+S			X	Ne	14d	08.07.2026	07:00	21.07.2026	17:00					Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		SVK v km 7,750-9,700 s výměnou pražců a upevnění, strojní úprava GPK, výměna pražců a podkladnic v km 12,700-13,200, údržbové práce na železničním svršku		10	6	O		X					X	X	X	0	0	0	0	Z								
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																																				
719		95002 A	Plzeň seřadovací nádraží: ost. zaf.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.		S				D	6h	13.07.2026	07:00	13.07.2026	13:00																												6	Po dobu výluky netze provádět posun	prohlídka a údržba kolejových brzd	9	6	O																					
719		75014 A	Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zaf.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zaf. základní rádiové spojení. Plzeň seřadovací nádraží - Žatec západ: sděl. zaf. účasnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC.	X	T			X	D	6h	21.07.2026	08:00	21.07.2026	14:00																												6	současné s ROV 73061 A	přeložka dálkového kombinovaného kabelu v km 164,103 do definitivní trasy a metalického kabelu 5XND 6 v km 164,103(ve správě ŠZT)	11	8	C		X					X	X	X	0	0	0	0	N							
719		73061 A	Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, jejich část od návěstidla S po návěstidlo L1 a námezník výhybky č. 8.	X	T+S			X	Ne	154d	03.03.2026	08:00	03.08.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103	11	8	C/I		X				X	X	X	0	0	0	0	Z									
719		73061 C	Kryry - Vroutek: traťová bez TV, Kryry: celá bez TV.	X	T+S			X	Ne	8d	27.07.2026	08:00	03.08.2026	18:00																											Ne	současné s ROV 73061 A+B a ROV 75009 A+B	zajištění výlukových prací při doplnění závor na přejezděch v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703)	11	8	IG		X				X	X	X	0	0	0	0	N									
719		75009 A	Petrohrad - Kryry: zab. zaf.: PZZ v km 163,692 (P1702).		T				Ne	8d	27.07.2026	08:00	03.08.2026	18:00																											Ne	současné s ROV 73061 A+C a ROV 75009 B	doplnění závor na přejezdu v km 163,692 (P1702)	11	8	IG																		0	0	0	Z	
719	R	73061 B	Petrohrad: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8	X	S			X	Ne	154d	03.03.2026	08:00	03.08.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			rekonstrukce mostu v km 163,233	11	8	I		X				X	X	X	0	0	0	0	Z										

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	31.						32.						33.						34.						35.						36.	Poznámková	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření	Odfeknuti tras			Zpoždění																												
			Zást. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LNT/ NVO/ E	VNJR			Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne								po	ú	st	čt	pá	so	ne	po	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																		
306	Z-23255 A	Hěrmánky: celá bez TV, Hěrmánky - Vítkov: traťová bez TV, Vítkov: celá bez TV, Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV,	X	T+S			X	Ne	29d	03.08.2026	07:00	31.08.2026	17:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								1	1	O							N																								
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Hěmance																																																																														
307	Z-23007 A	Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV,	X	T+S			X	Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								1	1	H	X				X	X																									
308 - Střelná z - Hranice na Moravě																																																																														
308	Z-23037 A	Vsetín: zhlh. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L, Vsetín: zhlh. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: zhlh. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka, Horní Lideč: liché jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezniku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezniku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1, Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezniku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2, Horní Lideč: zhlh. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou, Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV,	X	T+S	N	X	Ne	300d	16.02.2026	07:30	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								2	1	I	X	X			X	X	X	X	0	0	0	0			Z														
308	Z-23232 B	Horní Lideč: zhlh. a zhl. směr Valašské Klobouky, Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezniku výh. č. 4, Horní Lideč: zhlh. a zhl. směr Valašské Klobouky,		S			Ne	46d	01.07.2026	17:00	15.08.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								2	1	I											0	0	0			N															
308	Z-23268 B	Horní Lideč: zhlh. a zhl. směr Valašské Klobouky, Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezniku výh. č. 4, Lhotka nad Bečvou: výh.: 21,	X	S		X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								2	1	I																N															
308	Z-23231 C	Nezjez skutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou, ze směru Lhotka nad Bečvou,	S	X			D	7h	05.08.2026	07:00	05.08.2026	14:00																																	2	1	O																															
308	Z-23231 A	Hustopeče nad Bečvou: výh.: 9,	S				D	12h	03.08.2026	06:00	03.08.2026	18:00																																	2	1	O																															
308	Z-23231 B	Hustopeče nad Bečvou: výh.: 12, Nezjez skutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město, ze směru Hustopeče nad Bečvou,	S	X	V		D	7h	04.08.2026	07:00	04.08.2026	14:00																																	2	1	O																															
308	Z-23263 A	Hranice na Moravě město: 2.,4. bez TV, výh.: 8, Nezjez skutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě město,	S	X			Ne	2d	18.08.2026	08:00	19.08.2026	15:00																										Ne	Ne																					O																		N
308	D Z-23263 C	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV,	T				D	2x7h	18.08.2026	08:00	19.08.2026	15:00																										7	7																					O																		

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření							Zahájení	Ukončení	31. - 36.												Pozámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění	Stav vůči BPV																				
			Zást. provoz	Výk. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NWU / E	VNJR	Náhr. dop.	Charakter výluky			Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	31.		32.			33.							34.			35.			po	31			31	31	31	31	31	31	31	31	31	31										
																	so	ne	po	ú	st	čt	pá						so	ne	po	ú	st	čt															pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne
324	Z-33144 A	Příbyslav: záhl. Zzb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo ZS. Příbyslav: Zzb jen TV, jeho část od UD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 Příbyslav - Pohled: 2. + TV,	T+S			V	Ne	115d	01.08.2026	04:05	23.11.2026	23:05	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Příbyslav	zemní práce, sanace zemní pláň, odvodnění, návoz předsťrkování a zřízení kolejí, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled - Příbyslav	5	3	I										5	5	5					
324	Z-33144 B	Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezničky výhybek 3 a 5. Pohled: 4., 4a, 4b, 6., 6a bez TV. Pohled: 2. bez TV, její část od námezničky výhybek č. 3 po návěstidlo L2 Pohled: výh.: 9, 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybek č. 13 po námezničky výhybek č. 15. Pohled: sudá jen TV,	S		N	V	Ne	115d	01.08.2026	04:05	23.11.2026	23:05	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Příbyslav	demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026) do demontáž stáv. výh. č. 2XS, 4XS, 6XS, 8XS, 11XS, 13XS a návěstidel, výst. nových kol. č. 2, 4a, 4b, 6a, mont. nových výh., náv., TV	5	3	I															5	5	5	
324	Z-33144 C	Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezničky výhybek č. 14 a 15 po námezničky výhybek č. 16 Pohled: záhl. Zzb, od námezničky výhybek č. 16 po návěstidlo ZS. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla 2L po námezničky výhybek č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV,	T+S			V	Ne	31d	01.08.2026	04:05	31.08.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Pohled - Příbyslav	demontáž stáv. výh. č. 15XS, 17XS náv. Se14, Se16, 2S, montáž nového náv. Se14, nových výh. č. 14, 15, 16, sním. poč. a KO, montáž a regulace TV, podbití kolejí	5	3	I														5	5	5		
324	Z-33144 D	Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybek č. 17 po námezničky výhybek č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Příbyslav, od hrotů jazyků výhybek č. 8 a námezničky výhybek č. 7 po hrotů jazyků výhybek č. 1XS. Pohled - Příbyslav: 1. + TV,	X	T+S			N	14x5h	01.08.2026	23:05	27.08.2026	04:05	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	Příbyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek	5	3	I			X			X	X	X	0	0	0							
324	Z-33144 D1	Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybek č. 17 po námezničky výhybek č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Příbyslav, od hrotů jazyků výhybek č. 8 a námezničky výhybek č. 7 po hrotů jazyků výhybek č. 1XS. Pohled - Příbyslav: 1. + TV,	X	T+S			D	3x4h	03.08.2026	00:00	24.08.2026	04:00																								Příbyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek	5	3	I																		
324	Z-33144 D2	Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybek č. 17 po námezničky výhybek č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Příbyslav, od hrotů jazyků výhybek č. 8 a námezničky výhybek č. 7 po hrotů jazyků výhybek č. 1XS. Pohled - Příbyslav: 1. + TV,	X	T+S			X	N	6h	11.08.2026	22:05	12.08.2026	04:05																							Příbyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek	5	3	I			X			X	X	X	0	0	0							

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2026















VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření							Zahájení	Ukončení	31.						32.						33.						34.						35.						36.	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvátil	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění						
			Zást. provoz	Výk. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Měř. dop.	Charakter výluky			Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	so		po		út		st		čt		pá		so		po		út		st		čt		pá		so						po		Pozemní	Dopr. omezení a opatření	Odběratel	Výk. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Mikladi	Regionální	Dálková	Mikladi	Stravování BPV	
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						26	27													28
528	63009 B	Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvaňov: tratě bez TV. Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, zhl. a zhl. směr Praha-Žvaňov navazující na SK 1s,3s,5s po výhledu Vlk 103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Vých Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvaňov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží.	X	T+S	X		X	Ne	111d	01.07.2026	09:25	19.10.2026	21:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace						X		X	X	X	0	0	0						
528	63175 A	Odb Jeneček: kolejoř: kolej J v dopravné Odb Jeneček Odb Jeneček - Jeneč: tratě bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhořt: tratě bez TV, Unhořt: celá bez TV, Unhořt - Kladno: tratě bez TV,	X	T+S			X	Ne	7d	18.08.2026	07:30	24.08.2026	18:00																												prov. kabelizace, posun PZZ P24, pažení na Odb Fialka					X		X	X	X	0	0	0								
528	Z-65014 A	Kladno: zab. zař.: SZZ.	X	S			X	D	4h	24.08.2026	00:00	24.08.2026	04:00																											výměna SW				X		X	X	X	0	0	0										
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice																																																													
529	D 63175 C	Odb Jeneček: kolejoř: kolej S3 v dopravné Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část tratě bez TV, od náv. NS dopravné Odb Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SZ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část tratě Odb Jeneček - Středokluky	X	T+S				D	16x7h	03.08.2026	08:30	31.08.2026	15:30			7	7	7	7	7	7																		sypání drtí, návaz kolejnic a pražců					X		X	X	X	0	0	0										
529	63175 B	Hostovice - Odb Jeneček: tratě bez TV, Odb Jeneček: kolejoř: kolej S3 v dopravné Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: tratě bez TV,	X	T+S			X	Ne	4d	18.08.2026	07:30	21.08.2026	18:00																											pažení mostu v km 18,718, vložení provizorní výhybky 1XP					X		X	X	X	0	0	0									
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolečovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina																																																													
531	73214 A	Měcholupy - Žatec: tratě bez TV, Žatec: zhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S			X	Ne	120d	13.07.2026	08:00	09.11.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	etapizace, v RPV položka V-023011/20	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí					X		X	X	X	0	0	0								
531	73214 C	Žatec: napětově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (v výhybce č. 2) po konec TV v dopravné Žatec		S				Ne	120d	13.07.2026	16:00	09.11.2026	08:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	etapizace, v RPV položka V-023011/20	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)										0	0	0										
533 - Chomutov(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov žhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte																																																													
533	73039 C1	Chomutov: zhl. směr odbčka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný stýk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejoř a napětově záhlaví a žhlaví 2. tratě koleje v dopravné Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbčka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	X	T+S			X	N	6h	31.07.2026	21:35	01.08.2026	04:00																										úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupiště, protidykové zabrány					X		X	X	X	0	0	0										
533	P 75012 A	Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72).		T				Ne	139d	02.03.2026	04:00	24.10.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	po dobu výlukových prací nebude možné využívat železniční přejezd P72 v km 130,672 v úseku mezi dopravními Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov pro uživatele pozemní komunikace (včetně chodců)	snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72)										0	0	0										

Příloha č. 4 Přehled výluk srpen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	31.	32.	33.	34.	35.	36.	Poznačka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvátil	Druh akce	Omez. rychl. OVDP	Dopr. omezení a opatření	Odfeknuti tras			Zpoždění	Stravovací BPV																																		
			Zást. provoz	Vyf. koleje	Ovívání TK	LNT/NVU/E	VNJR																Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání			Den	Čas	Den	Čas	so	po	úť	st	pá	so	po	úť	st	pá	so	po	úť	st	pá	so	po	úť	st	pá	so	po	úť	st	pá	so				
																																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
712	93005 A	Píseň-Jižní Předměstí: ost. zaf.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115	S							Ne	352d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160.	rekonstrukční práce na výpravní budově	9	6	I								5	5	30							
712	93027 B	Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: vñh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku	S							Ne	174d	22.06.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů		9	6	I								5	5	30	Z								
712	93027 C	Vejprnice: 2,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlu L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6,6a bez TV, Vejprnice: vñh.: 6, 7, její část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zaf.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.	S							Ne	168d	28.06.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže částí nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6		9	6	I								5	5	30	N									
712	D Z-93095 A	Píseň-Jižní Předměstí: 982a bez TV, Píseň-Jižní Předměstí: 982. bez TV, část koleje od návěstidla Sc982 k návěstidlu L982	S				D	18x10h	04.08.2026	08:00	26.08.2026	18:00					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PJ 50km/h kolem pracovního místa v délce cca	výstavba základů trakčních podpěr	9	6	I								5	5	30	N								
713 - Beroun os.n. - Píseň hl.n. os.n.																																																													
713	Zm 63142 A2	Kařízek - Hořovice: 1. + TV, Hořovice: 1a,1b,1c jen TV.	T+S		V	D	4h	03.08.2026	08:00	03.08.2026	12:00						4																			upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravně Hořovice	měřicí vlak	13	6	I								5	5	30	N										
713	Zm 63142 B3	Hořovice - Kařízek: 2. + TV, Hořovice: 2a,2b jen TV.	T+S		V	D	4h	03.08.2026	12:00	03.08.2026	16:00						4																			upřesnění vymezení, původně bez výluky napětí TV v dopravně Hořovice	měřicí vlak	13	6	I								5	5	30	N										
713	95001 B	Ejovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zaf.: technologie 2. traťové koleje.	T			N	5h	06.08.2026	23:25	07.08.2026	04:15						()																			V úseku Ejovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O								0	0	0											
713	93001 B	Ejovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV.	T			N	5h	18.08.2026	23:25	19.08.2026	04:15						()																				prohlídka a údržba tunelu	9	6	O								0	0	0											
713	93001 A	Plzeň hlavní nádraží - Ejovice: 1. + TV.	T			N	5h	19.08.2026	23:25	20.08.2026	04:15						()																				prohlídka a údržba tunelu	9	6	O								0	0	0											
713	95001 A	Plzeň hlavní nádraží - Ejovice: ost. zaf.: technologie 1. traťové koleje.	T			N	5h	20.08.2026	23:25	21.08.2026	04:15						()																				V úseku Plzeň hl.n. - Ejovice jízda po 2. traťové	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O								0	0	0										
714 - Rokycany - Nezvěstice; Přovany - Bezručice; Ejovice - Radnice																																																													
714	93070 A	Chrást u Pízně: vñh.: 5.	S			Ne	246d	11.04.2026	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	havarijní stav výhybky		9	6	H								0	0	0	N									
714	Z-93084 A	Přovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Bezručice: traťová bez TV, Bezručice: celá bez TV.	X T+S		X	Ne	40d	24.08.2026	07:00	02.10.2026	15:00																										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výměna pražců, a kolejnic, výměna šterkového lože, oprava přejezdu km 19,864 (P439), km 21,398 (P444), km 22,052 (P445), oprava propustků v km 18,756; 19,497; 21,490, oprava rpk		9	6	O	X		X	X	X		0	0	0	Z		
719 - Píseň hl.n. os.n. - Zatec-Velichov																																																													
719	95002 A	Plzeň seřadovací nádraží: ost. zaf.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.	S			D	6h	03.08.2026	07:00	03.08.2026	13:00						6																				Po dobu výluky netze provádět posun	prohlídka a údržba kolejových brzd	9	6	O																				
719	D Z-93105 A	Plzeň seřadovací nádraží - Píseň-Orlík: traťová bez TV.	X T		X	D	4h	27.08.2026	09:30	27.08.2026	13:30																											4								přetah vozů v km 5,890		9	8	C											
719	Zm Z-93090 A	Mladotice: vñh.: 9.,10., její část od hrotu jazyka k námezníku	S			Ne	9d	24.08.2026	07:00	01.09.2026	07:00																										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	úprava času ukončení - původně do 15:00 hod.	příprava výhybky č. 10 pro optimalizaci	9	8	O								5	5	30	N	

Příloha č. 5
Projednáání měsíčních výlukových plánů 7/2026, 8/2026, 9/2026
Porada

Datum konání 28.05.2026
 Čas 09:00–13:00 hod.
 Místo konání Hotel Na Vývoji, Havlíčkova 1135, 258 01 Vlašim;
 aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRI NOVAK	SŽ 016	725 711 511	NOVAJIRI@ spravazeleznic.cz	
MILOS KRATKY	-K	602 237 495	KratkyMi@ spravazeleznic.cz	
Olga Viskova	SŽ 016	972 242 4103	viskova@ spravazeleznic.cz	
PETE HAJNIS	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMIR ZELINKA	SŽ OZ UNL	725 517 199	ZELINKAV@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR VEKODA	SŽ OHT	602 772 603	vevodata@ spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ OĚ OVA OP1	725 887 379	kotasek@ spravazeleznic.cz	
Pavel Jankel	OT1 OR OVA	724 157 980	Janke-P@ spravazeleznic.cz	
LUKAS KALOUSEK	OR PHA	607 013 012	KalousekL@ spravazeleznic.cz	
JIRINA HARMONOVA	SŽ-015	602 384 408	HARMONOVA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jiri Krejci	SŽ-SS2	601 069 207	KrejciJi@ spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříž	SŽ GR 016	604 070 263	Mokriz@ spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmonicek	SŽ OR HHR	720 972 246	Kmonicek@ spravazeleznic.cz	
MILAN KREJCI	SŽ OZ PL2	725 750 496	KREJCI M@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Valerava Kubickova	SŽ OR FLX	972 522 444	KubickovaV@ spravazeleznic.cz	
Jiri Bazovsky	ČD Cargo a.s.	725 708 939	bazovskyj@ ccicargo.cz	
HELENA ROSEYPALOVA	MTR s.r.o.	702 128 221	ROSEYPALOVA@ METRANSRALL.EU	
Miroslav Hrabec	SŽ CRP	607 292 233	hrbac m@ spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
FIJIP DOŠKOČIL	SŽ OĚBRNO	972625982	poskočil@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Hájek	SŽ OĚBRNO	972626077	Hajek@spravazeleznic.cz	
Michaela Rýšavá	OĚBRNO	972646461	mysava.m@spravazeleznic.cz	
Marcela Rýšavá	OĚBRNO	972646497	mysava@spravazeleznic.cz	
Jana Koláčková	SŽ OĚBRNO	725813405	Kolackova@spravazeleznic.cz	
Ivona Šelostová	SŽ OĚBRNO	602650574	selostova@spravazeleznic.cz	
Jaromír Talich	SŽ-SSZ	606796338	talich@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jan Svuga	SŽ,SSV	724 265 391	svuga.j@spravazeleznic.cz	
Jiří Kocih	SŽ,SSV	724940765	Kocih@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ,SSV	724932877	Valach.j@spravazeleznic.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	OS 018	702 147 040	stpan@spravazeleznic.cz	
HANA MĚKHOU	SŽ OĚBRNO	601385020	Mekhova@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ OĚBRNO	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
MOUHIK DURSÁ	SŽ OĚBRNO	607 961 944	Dursak@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ OĚBRNO	725 85 787	kunik@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ OĚBRNO	724 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ OĚBRNO	607 252 262	novak@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAJEK	SŽ OĚBRNO	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	

