SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 170977/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 179/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz

Datum 09.10.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad, prosinec 2026 a leden 2027

Dne 24.09.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník
09.10.2026 13:18
Podepsáno
elektronicky

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozdělovník
Příloha č. 2 Zápis z jednání
Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026
Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026
Příloha č. 5 Bezpečnostně-technická zkouška v úseku Beroun os. n. – Kařízek
Příloha č. 6 Prezenční listina

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h

  - KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
  - KIDSOK, p. o. idz9c2j
  - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
  - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
  - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
  - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
  - IDOK, p. o. apjkk4k
  - IDSK, p. o. pdrwknv
  - OREDO, s. r. o. dinrnxn
  - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
  - ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o. t23zxd5
- České dráhy, a. s. e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o. h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o. 4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o. nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o. xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s. eaedvez
- EP Cargo, a. s. j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s. bjpdzta
- EUROVIA Železniční stavby, a. s. kkjkpzj
- European Train Transport and Service, s. r. o. qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o. frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. j8pd5dg
- Gepard Express, SE 23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o. nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o. kbhubva
- GW Cargo s.r.o. dwcra8z
- GW Train Regio, a. s. inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s. rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s. jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o. fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s. ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s. zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. 55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. wvcehjc
- IDS CARGO, a. s. 7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o. f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o. xtm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o. 344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o. ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o. iv6he4q
- Leo Express, s. r. o. qbiwget
- Leo Express Bohemia, s. r. o. rg3jin4
- Leo Express Global, a. s. 5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o. 7k425eb
- Lokálka Group, spolek azbizcf
- LOKORAIL, a. s. d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o. 3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o. 529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o. k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o. bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o. ukjji92
- METRANS, a. s. 3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o. ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. mxjqdw3
- NOR, a. s. 5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o. urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o. upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o. asdrb8a
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s. kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o. 4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o. i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o. 8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s. gv4cgeh
- Puš, s. r. o. wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o. s2msjky
- RATAELA, a. s. fxq7gfz

- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o. cz8tc7t
- RailLog, s. r. o. q4ijrry
- Rail systém, s. r. o. gi34itt
- Railway Capital, a. s. c9d5mdw
- RegioJet, a. s. 285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s. iidmjms
- REKOP, s. r. o. 7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o. 3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s. fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s. x77f79p
- Skanska, a. s. d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s. a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s. dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s. qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o. 5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o. b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o. cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s. 9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s. jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o. zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s. h3gch66
- TORAMOS, s. r. o. jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s. tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s. 7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o. hbyy6uv
- Transport line Cargo, s. r. o. pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s. ucysdk6
- TSS GRADE, a. s. 6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s. tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s. 5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o. 2dq5in7
- Zug agency, s. r. o. eyd8hrk

- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A. elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o. michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť david@psz.sk
- PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o. vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o. tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o. info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o. michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH info@mchytil.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 2

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad, prosinec 2026 a leden 2027

Datum konání 24.09.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon

Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – leden 2027
5. Projednání změn MP – listopad 2026
6. Projednání změn SUP – prosinec 2026
7. Projednání změn SP – leden 2027
8. Různé
9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk
10. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel SŽ GŘ O16, Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a během projednávání:

Informoval dopravce a objednavatele dopravy, aby v případě, že bude během výluky nutné zrušit VDS a obsadit dopravnu odborně způsobilým zaměstnancem, případně bude nutné provést jiné personální změny, tuto skutečnost oznámili co nejdříve a nedocházelo k situacím, kdy bude tato potřeba řešena až několik dní před zahájením výluky.

Sdělil aktuální informace k výlukám stavby v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč. K 08.02.2027 by podle aktuálních informací mělo dojít ke zprovoznění 2. traťové koleje včetně TV. Funkční již bude také staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Aktivace ETCS proběhne ve 2. polovině roku 2027. K 08.02.2027 zůstane ve výluce 1. traťová kolej. Bude zavedena pomalá jízda 50 km/h. V současné době se zpracovává dopravní studie dopadu na provoz, která bude následně dopravcům rozeslána.

V této souvislosti požádal zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, o zpracování dvou studií pro vyjádření dopadů výluk na linku Ex2. Studii je nutno zpracovat pro souběh omezení v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč a aktivaci ETCS v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše a případ, kdy bude běžet pouze omezení v úseku V. Polanka – H. Lideč.

Dále informoval o proběhlé poradě k aktivaci ETCS L2 v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše. Dle RPV pro rok 2027 mělo být ETCS L2 s benefity aktivováno dne 01.03.2027. Na základě výsledků řady jednání bude termín aktivace posunut na 15.03.2027. Doba potřebná pro aktivaci zůstává nezměněna. Mění se však způsob prací, aby byl minimalizován dopad do propustnosti a riziko spojené s vedením vlaku za výluk ZZ. Aktivace bude probíhat za výluk TZZ a SZZ na odbočce Jezernice při zachování dvoukolejného provozu. Hlavní návěstidla odb. Jezernice budou zneplatněna. Bude zavedeno jednosměrné pojíždění traťových kolejí s traťovou rychlostí 100 km/h. Jízdy vlaků budou organizovány v mezistaničním úseku Lipník – Drahotuše a zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Rychlost přes výhybky v obvodu odbočky Jezernice bude snížena na 40 km/h. Posun aktivace je důsledkem nutnosti implementace změn do TTP, zajištění zpravování a dalších provozně-technických náležitostí. Změna a přeznačení proběhnou v rámci poslední noční výluky, která generuje zastavený provoz.

Informoval o aktuální situaci na stavbě „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)":

- Dne 18.01.2027 nezačnou výluky pro hlavní stavební postupy. Důvodem je napadení stavebního povolení na část stavby a z toho vyplývající řízení o opravném prostředku na MD ČR.
- Výluky pro hlavní stavební postupy začnou se zpožděním. V tuto chvíli zatím není znám přesný termín, očekává se posun v rozmezí 3 až 4 měsíců.
- Hlavní výluková činnost stavby je koordinována také s ohledem na výluky v síti DB.
- Dne 18.01.2027 z výše uvedeného důvodu neskončí výluky ve stanicích Nýřany a Vejprnice.
- Výluky ve stanicích Nýřany a Vejprnice budou prodlouženy do zahájení výluk pro hlavní stavební postupy.
- Realizace a výluky stavby „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť" jsou i nadále uvažovány v souběhu se stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)".

Průběh porady řídil vedoucí oddělení SŽ GŘ O16 pan Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

Informoval o nutných změnách v krátkodobých plánech pro měsíc říjen 2026, které vyvolají potřebu provedení změn u některých výluk i v následujících měsících.

Informoval o plánované bezpečnostně-technické zkoušce v úseku Beroun os. n. – Kařízek, která proběhne dne 10.11.2026. Samotná zkouška nebude vyžadovat zavedení výluky, ale pouze přijetí bezpečnostních opatření. S dopravci České dráhy, a. s., a ČD Cargo je tato skutečnost předjednána. Omezení jsou uvedena ve zpracované dopravní studii, která byla v rámci porady promítána a která je přílohou č. 5 zápisu.

Zástupce SSV pan Jiří Kocich během projednávání staveb:

Informoval o změnách v krátkodobých plánech na měsíc říjen 2026. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek během projednávání staveb:

Informoval o změnách v krátkodobých plánech na měsíc říjen 2026. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.

Zástupce SSV Ing. Josef Valach během projednávání staveb:

Informoval o komplikacích na stavbě „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice". Bližší informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, vznesl k této stavbě dotaz, zda je reálné její zahájení v plánovaném termínu.

Vyjádření SŽ: V současné době SŽ vyhodnocuje reálnost zahájení stavby v plánovaném termínu. Vše však bude záviset na tendru na zhotovitele stavby, průběhu stavebního řízení a majetkoprávním vypořádání.

Zástupce OŘ Praha Ing. Lukáš Kalousek v úvodu a během jednání:

Informoval o změnách v měsíci říjnu 2026 u výluk v úseku Všetaty – Dřísy. Od 28.09.2026 měla být zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje dle ROV 63065, etapa B, plánovaná v termínu od 28.09.2026 do 22.10.2026. Namísto nepřetržité výluky budou v uvedeném období probíhat pouze denní výluky. Změny se dotknou také výluk v měsících listopadu a prosinci, které budou řešeny v rámci střednědobého plánování. Úpravy nebudou znamenat navýšení rozsahu omezení.

Na VR 503 budou noční výluky pro broušení přesunuty ze 43. týdne do 42. týdne, což bude mít dopad i na plánované výluky VR 501 a VR 502 pro broušení (ROV 63210), které budou přesunuty do měsíce listopadu 2026.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán v úvodu a během jednání.

Požádal, aby případné uzavírky přejezdů během výluk byly uváděny již v návrhu ROV, který je přidělován dopravcům k doplnění opatření. Uvedl, že v minulosti docházelo k případům, kdy tomu tak nebylo, což následně způsobovalo problémy s organizací náhradní dopravy.

Vyjádření SŽ: Požadavek dopravce bereme na vědomí. Dotčení zaměstnanci podílející se na přípravě ROV budou o této skutečnosti informováni.

Požádal, aby u noční výluky na VR 527 dle ROV 73218, etapy D, generující zastavení provozu v úseku Hrobce – Bohušovice nad Ohří, konané v termínu 31.10./01.11.2026, byl čas výluky posunut na dobu od 23:40 hod. do 05:40 hod.

Vyjádření SŽ: Požadavku bude vyhověno. Časy budou upraveny.

Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana během jednání:

Na základě doplnění denních výluk na VR 542 v úseku Kněžmost – odbočka Zálučí dle ROV 63223, etap D, které budou probíhat ve dnech 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11. 2026, 12.11.2026 a 13. 11.2026 v době od 7:00 do 17:00 hod., požádal o prověření, zda v daném úseku dojde k uzavírce některého z přejezdů.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a projednáno na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce KODIS Ing. Tomáš Krutílek během jednání:

Požádal společně se zástupcem dopravce České dráhy, a. s., o doplnění náhradní dopravy u výluk staničního zabezpečovacího zařízení na VR 305 dle ROV 25029, etap B a E, v dopravně Ostrava hl. n.

Vyjádření SŽ: Bude doplněno.

Zástupce KORDIS JMK Ing. Vít Kocmánek během jednání:

Požádal, aby po skončení výluk souvisejících s opravou SZZ v dopravně Ivanovice na Hané, tj. po 04.11.2026, došlo k návratu tras linek R8 a R12 do původního trasování.

Vyjádření SŽ: Ano, po skončení výluk budou linky R8 a R12 vedeny v původních trasách.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové porady nebyla v režimu 6+ předhlášena žádná výluka.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV pan Jiří Kocich, pan Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,** *>11/26*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo),***>11/26*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice,** *>11/26*
- *Setrvalý stav.*

Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v žst. Frýdek Místek, *>4/2*
- Na základě odsouhlasené změny během výstavby na objektu železničního svršku – výměna nevyhovujících kolejových roštů v obou kolejích č. 18 a 20 a navazujících prací na kabelových trasách v dotčeném kolejišti, zhotovitel žádá o překročení kolejové výluky od 15.10.2026 do 11.12.2026 do 17:00 hodin dle ROV 23054 etapa A.

Další důvody jsou výstavba a stavba stožárů osvětlení a stojanů EPZ, bezpečnost a zajištění staveniště.

Stavba **Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bmn**, *>11/26*
- dle ROV 23001 na uvedené stavbě došlo k nedokončení inženýrských sítí, uvedené kolejiště nejde zatím uvést do provozu. Uvedenou výluku bez dopadu na provoz se **prodlouží do 18.12.2026.**

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa** (12/26-08/28),
- Bez kolejových výluk.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,** >4/27
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše** // **Jezernice BC,** >3/27
- došlo k domluvě mezi odbory 14 a 16 pro ukončení výluk a aktivaci ZZ pro danou stavbu **k 15.03. 2027.**

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova,** *>11/28*
- Bez kolejových výluk.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy,** *>10/26*
- přepnutí zab.zař. bude v zákrytu opravy PZZ-P7488 dle ROV 23346 v listopadu v dané stanici.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B),** (8/26-2/27),
- veškeré práce jsou zastaveny, důvod je neschválení Hlukové studie.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov** (8/26-2/27),
- není zatím STP a nejsou možné výluky pro výstavbu nabíječky dle ROV 23333 etapy C+D+E v měsíci říjnu 2026, není požadavek zhotovitele na výstavbu nabíječky. Odvolání výluk bude na týdenní úrovní a změnou ROV 23333.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov n B.** (8/26-2/27),
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,** *>12/27*
- uvedená stavba je P+R, proběhla první schůzka se zhotovitelem na DPS, zhotovitel zadal PDPS kde předběžně stanoven konec stavby na 03/28 a další opravné práce na trati Kravaře ve Sl. – Chuchelná, Hlučín budou následně za OŘ Ostrava cca do 06/28.

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ** *>1/27*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),** *>2/27*
*a S*tavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,** *>7/27*
- *Setrvalý stav,* zatím platí termín **ukončení výluk k 08.02.2027**, dnes 24.09.2026 je porada k daným stavbám.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk,** *>12/26*
Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,** *>12/26*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),** *>12/28*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B)**, *>2/28*
- jedná se, kdy vypne kabel 11OkV EGD pro napájení uvedené TNS ale v zákrytu výluk na celé trati Brno až Přerov 20.10. až 04.11.2026 a bude se konat **02.11. 2026** od 07:00 do 16:00 hodin.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,** *>12/28*
- ŽST Věžky**,** výstavba silničního nadjezdu nad danou stanici dojde k omezení přístupu na nástupiště, není bezpečný příchod a odchod cestujících od / na vlak, dále zde bude budováno pod daným podjezdem neutrální pole, což omezuje rozjezdy vlaků a od přelomu JŘ 2027 k **13. 12. 2026** dojde k vyloučení nástupišť.

Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**, *>12/27*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B)** (7/26-3/28),
- Bez kolejových výluk.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B),** *>2/29*
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav** (9/26-7/30),
- *Setrvalý stav.*

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)"** – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026, na kterou naváže nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, v souběhu budou konány krátkodobé výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad S. v Sázavě u Ž. a TV LKS.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled"** – probíhá nepřetržitá výluka SKS ŽST Pohled a 2. TK Přibyslav – Pohled do 23.11.2026, k uvedenému datu dojde v ŽST Pohled k zprovoznění nového nástupiště v celé délce 140 m (km 110,933 – km 111,073).
Z důvodu technické a výlukové koordinace byla hledána jiná koncepce postupů aktivace ZZ – na základě k tomu proběhlých jednání došlo k úpravám ROV 35020 a souvisejícím změnám ROV 33144.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)"** – práce IGP plánováno realizovat takto:

- 2. TK Pohled – H. Brod v 08/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled;
- v koleji 90N ŽST Havlíčkův Brod v 10/2026 v samostatných výlukách;
- 1. TK H. Brod – Pohled v 10/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" –** z důvodu ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) bylo nezbytné provést dodatečné průzkumy, upravit technické řešení a odsouhlasit jej před realizací spodní stavby a přilehlých opěrných zdí. Tato skutečnost generuje časový dopad v podobě prodloužení doby prací v 4. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová a části kolejiště vjezd. sk. do 01.02.2027, navazuje na 53082 H. Pro splnění termínu 01.02.2027 je projednáváno urychlení prací v podobě svaření NOK mostu (pro 4. TK) mimo def. polohu a následné osazení celku jeřábem.

Probíhá dlouhodobá výluka:

- SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
- SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
- 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
- 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, I. etapa"** (ŽST Týniště n. O.) – v období 08-začátek 10/2026 jsou realizovány poslední práce profese TV. Vzhledem k předpokládaným termínům přípojky ČEZ zrušeny výluky v 10/2026 pro přemístění JOP ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí, na základě probíhajících jednání bude následně stanoven nový termín.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa"** (ŽST Týniště n. O.) – probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zab. a sděl. zařízení), aktuálně předpokládaný termín „otevírání obálek" 30.11.2026 (nejpozdější termín ze všech 3 zakázek), bude upřesňován v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá majetkoprávní vypořádání, zatím nedošlo k zahájení řízení k povolení záměru DESÚ.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)" –** teprve 04.09. vypsány soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek, aktuálně předpokládaný termín „otevírání obálek" 15.10.2026 (nejpozdější termín ze všech 3 zakázek), bude upřesňován v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá a bude probíhat velmi rozsáhlé a náročné majetkoprávní vypořádání s existujícím rizikem nesouhlasů některých vlastníků dotčených pozemků. V brzké době by mělo dojít ze strany DESÚ k zahájení řízení o povolení záměru.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n." –** průběžně konány práce profese TV. Probíhají dlouhodobé výluky s vlivem na nákladní dopravu a místní práci – SK 9, 17, 23 (do prosince), SK 19, 25 (do konce září). V období 01.10.-12.12. nepřetržitý ZP Hradec Kr. hl.n. – Předměřice n. L. a výluka TV Hradec Králové hl.n. - Jaroměř, do 20.10. souběžně ZP směr Všestary a Hradec Králové-Slezské Předměstí. Od 01.10. rozšířeny práce/výluky na SK 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 11.

Stavba **„Implementace ETCS Regional Choceň – Litomyšl"** – doplněny výluky 19./20.11. na přenesení DOZ trati Choceň (mimo) – Litomyšl na RDP Pardubice.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice" –** aktivace ETCS L1 proběhne v 10/2026.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ oblast Praha:

Stavba **„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží"** – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce srpna roku 2027, nepřetržitou výlukou 9.staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 3,4,5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č.3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov"** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov. V polovině října proběhne 10denní nepřetržitý zastavený provoz v úseku Praha-Smíchov – Výhybna-Vyšehrad – Praha hl. n. pro montáž trakce nad záhlavím a zhlavím v nové sudé skupině kolejiště a aktivaci nového ZZ. Od poloviny srpna do poloviny listopadu bude probíhat nepřetržitá výluka jedné traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – odbočka Závodiště pro rekonstrukci radotínského záhlaví. V polovině října bude zahájená nepřetržitá výluka kompletní liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Smíchov pro kompletní rekonstrukci této části stanice, která poběží do konce roku 2028.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín"** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu. V měsíci lednu budou zahájeny výluky staničních kolejí č. 100, 101, 103 a 105 pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny června.

Stavba **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)"** – pokračuje bez výluk, další výluky proběhnou v průběhu roku 2027.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)"** – stavba bude zahájená v lednu 2027, v roce 2027 budou probíhat především krátkodobé výluky pro přípravné práce a budování nové koleje Hlízovské spojky.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce ŽST Turnov"**

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ oblast Plzeň:

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov":
Výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.03.2027. Výluky projednané na předchozích poradách – denní výluky v říjnu na práci na TV (definit. regulace, izolace), nepřetržitá výluka v listopadu na přeložku kolizní kabelizace a noční výluky v prosinci na demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,809 platí.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)":
Výluky dle ROV 73213 v listopadu a prosinci platí, jak byly představeny a schváleny v předchozích kolech regionálních porad. Výluka 73213 etapa E1 proběhne nezkrácena, rozsah a návaznost prací plánovaných v této výluce zkrácení neumožňuje (toto již prošlo celostátní poradou 27.08.2026). Výluky dle navazujícího ROV 73011 etapy A1, B1, C1, D1 taktéž platí, jak bylo projednáno na předchozích poradách. Plánovaný konec etap A1, B1, C1 je 28.05.2027 a etapy D1 29.03.2027.

V lednu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 73011, plus přibude nepřetržitá výluka trakčního vedení staničních kolejí 7, 9, 9a v dopravně Chomutov dle ROV 73011 L1. Tato výluka je určena pro odstavování mechanizace stavby s plánovaným koncem 31.05.2027.
Plánovány jsou dle ROV 73011 H1 noční výluky 1. TK vč. příslušných záhlaví a zhlaví v úseku Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina – Chomutov generující ZP+ND. Termín těchto výluk je 8./9., 9./10., 25./26-28./29.01.2027 21:35-03:50. Souběžně v termínu 8./9. a 9./10.1.2027 proběhnou výluky částí staničních kolejí v dopravně Chomutov dle ROV 73011 etapa J2 (část 2.SK+TV, vč. zhlaví směr Dubina), etapa M1 (zhlaví 1.-6. SK+TV směr Dubina, celá 2. SK+TV). Noční výluky etap J2 a M1 generují ZP+ND směr Droužkovice + NVÚ v dopravně Chomutov.

Během RVP dorazil od zhotovitele požadavek na přidání dvou dnů nočních výluk 2. TK se ZP+ND v úseku Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov do měsíce října, termín 17./18. a 18./19.10.2026 21:35-04:00 dle ROV 73039 C1. Výluka proběhne v souběhu se zastaveným provozem v Kadani-Prunéřově, tudíž negeneruje navýšení dopravních opatření. Výluka byla projednána a schválena pro zařazení do plánů v rámci týdenního plánování.

Bude prověřována úprava času ROV 73011 M1 a J2 v měsíci lednu na 22:00-03:50. Výsledek bude přednesen na další RVP.

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov":
Dle informace od TDI SSZ bude výluka překročena. Termín zatím není znám, bude upřesněn na celostátní výlukové poradě. Důvodem pro překročení výluky jsou nečekané geologické podmínky na stavbě.

- **Doplnění v rámci CVP**
  - termín překročení výluk dle ROV 73214 etap A a C je stanoven na 22.12.2026. Etapa B bude z plánů na listopad vyjmuta, bude zařazena znovu na MVP v měsíci říjnu s termínem konání prosinec 2026 s koncem etapy A a návazně na etapu C jako ROV 73034 B.
  - překročení je důsledkem nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných u pilíře P1. Inženýrskogeologický průzkum prokázal v okolí jeho základu těžký kamenný zához o mocnosti přibližně 3 m. Následný beranicí pokus potvrdil, že štětovnice nelze standardním způsobem zaberanit ani zavibrovat bez předvrtů či jiných dodatečných technických opatření. Tato skutečnost byla oznámena Správci stavby a řešena „Pokynem Správce stavby č. 4". Vzniklý časový dopad se týká prací na pilíři P1 a přímo ovlivňuje ukončení výluky, neboť má vliv i na následné práce, tj. realizaci monolitických říms a hydroizolačního souvrství v klimaticky méně příznivém období, v němž je nutné respektovat příslušné technologické postupy a podmínky.

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy":
V prosinci 2026 a lednu 2027 nejsou na této stavbě požadavky na výluky, v listopadu byl změnovými tabulkami upraven termín konání výluky dle ROV 95012 A, nový termín je od 02. do 06.11.2026. Důvodem je koordinace prací stavby.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí":
V lednu pokračuje překročená výluka části nástupištní hrany u SK č. 501 – km 105,086-105,115 dle ROV 93012 etapa A s předpokládaným termínem ukončení 30.6.2027. Výluky na demontáž lešení v listopadu a prosinci platí, jak byly předneseny, projednány a schváleny na předchozí poradě. Jelikož od přelomu GVD budou probíhat jen práce uvnitř budovy, bude zavedená PJ kolem pracovního místa zrušena.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)":
Na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravnách Nýřany a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno. Po přelomu JŘ budou tyto výluky vedeny dle nového ROV 93006. Jelikož dojde k posunu hlavních výluk stavby o cca 3-4 měsíce, budou adekvátně tomu prodlouženy výluky částí SK v Nýřanech a Vejprnicích. Přesný termín posunu v tuto chvíli stále není znám, o jeho stanovení bude bezodkladně informováno na následujících regionálních nebo celostátních poradách. Z důvodu nutnosti provedení prací před zahájením hlavních stavebních postupů při využití nynějšího „volnějšího" GVD na dané trati, byly do měsíce listopadu a prosince změnovými tabulkami vloženy denní výluky pro budování základů a demontáž a výstavbu stožárů TV dle ROV 93095. Etapa B, PLZ Jižní předměstí, SK č. 502, 982a a část 982, termín 07., 08., 14.-17., 21., 22.11.2026 a čas 07:00-17:00. Etapa C, PLZ Jižní předměstí a Nová Hospoda, SK č. 981a, část 981, vč. napájecího vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228, termín 09.-13., 18.-20., 23.-27.11.2026 a 08.-11.12.2026, čas 07:00-17:00. Tyto doplněné výluky byly konzultovány a odsouhlaseny CPŘP.

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy":
Nepřetržitá výluka pro stavbu začala, jak bylo naplánováno a projednáno na předchozích poradách 03.08.2026 dle ROV 93085 etap B a C.
Z důvodu zpoždění hlavních prací na rekonstrukci mostu vyvolané nutností úpravy DIO stavby vč. budování nové objízdné komunikace bude výluka překročena do 21.12.2026. Toto překročení je projednáno a odsouhlaseno s dopravcem GW Train Regio.

„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště"
ROV 93118, výluková činnost pro výstavbu nové trakční podpěry 25A v ŽST Veleš́in platí, jak byla naplánována a projednána na předchozích poradách.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť"
SP nabylo právní moci, ÚOHS rozhodl, že můžeme pokračovat ve výběrovým řízení. Stále je uvažováno s realizací v souběhu se stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)".

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle":
V měsíci listopad platí výluky, jak byly představeny, projednány a schváleny na předchozích poradách. V prosinci pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63030 etap D, H, I, J, L do změny JŘ 12.12.2026. Po změně JŘ od 13.12.2026 pokračují tyto výluky dle nového ROV 63004 s etapizací A (ukončení do 31.1.2027), B (ukončení do 31.08.2027) a C, D, E (předpokládaný termín ukončení 31.03.2027). V termínu 30.11./01.12. – 07./08.12. proběhnou dle ROV 63030 etap S3+R3 noční výluky v délce 8 hodin (20:25-04:20) pro demontáž skruže generující ZP+ND v úseku Radotín – Závodiště (1.+2. TK) a Radotín – Závodiště – Tunel (3.+4. TK). V lednu pokračují z prosince nepřetržité výluky dle ROV 63004 - etapy A, B, C, D, E.

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)" – doplněno v rámci CVP
V měsíci říjnu proběhnou dle ROV 63015 výluky pro provedení úprav trakčního vedení po rychlé pantografické zkoušce. Etapa B3, 06.10.2026 08:30-18:30, 2. TK+TV v úseku Karlštejn – Beroun a 2a SK v ŽST Beroun, plus v souběhu etapa L1 TV sudé skupiny v ŽST Karlštejn 08:30-12:30. Etapa A3, 07.10.2026 08:30-18:30 1. TK+TV v úseku Beroun – Karlštejn a 1a SK v ŽST Beroun. Generuje jednokolejný provoz v daném úseku.

4. Projednání výluk nad RPV leden 2027

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2027", jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
301	**Z-23016 F**	**Ostrava-Bartovice,** 7. bez TV,	11.01.2027-22.01.2027	07:20 - 17:00	odstavení mechanizace použité pří výměně ÚO	**Nad RPV.**
301	**Z-23016 E**	**Ostrava-Bartovice,** sudá jen TV,	18.01.2027-21.01.2027	07:20 - 17:10	úprava portálu úsekových odpojovačů (8ks)	**Nad RPV.** **LNT.**
304	**Z-23025 A**	**Kroměříž – Kojetín,** traťová bez TV,	09.01.2027-10.01.2027	07:25 - 16:40	Přeložky ČEZ, úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž ST - OLC oprava TK, výřezy, kácení	**Nad RPV.** **ZP+ND.**
305	**Z-23024 C**	**Ostrava hlavní nádraží,** 1.,3.,5.,7. bez TV, 1.,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, 1a,101b + TV, zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 34 po nám. výh. č. 28. **Ostrava hlavní nádraží,** zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31.	06.01.2027	07:00 - 17:00	uzel Ostrava, most v km 267,935 - úprava TV (vložení izolace)	**Nad RPV.** **NVÚ+VNJŘ.**

305	**Z-23024 A**	**Ostrava hlavní nádraží,** 1. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc1 po náv. Se40; napěťové omezení nad SK 1 mezi vloženými izolacemi v km 267,900 a v km 267,970 v dopravně Ostrava hlavní nádraží **Ostrava hlavní nádraží,** 5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, zhl. směr Bohumín, jeho část od hrotu výh. č. 38 po náv. Se53. napěťové omezení staniční koleje č. 7 od km 267,800 po ÚD3 **Ostrava hlavní nádraží,** zhl. včtne části staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po náv. Se46.	06.01.2027-30.06.2027	17:00 - 17:00	uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935; SP3 prací na mostním objektu	**Nad RPV.** **NVÚ.**
305	**Z-23024 B**	**Ostrava hlavní nádraží,** 9. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nově vybudovaný styk drah	06.01.2027-31.08.2027	17:00 - 17:00	omezení staniční koleje č. 9 (vybudování provizorního styku drah)	**Nad RPV.**
305	**Z-23026 B**	**Lipník nad Bečvou,** lichá + TV,	12.01.2027-13.01.2027	08:00 - 16:00	Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení.	**Nad RPV.** **NVÚ.**
305	**Z-23026 A**	**Lipník nad Bečvou,** sudá + TV,	19.01.2027-21.01.2027	08:00 - 16:00	Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení.	**Nad RPV.** **NVÚ.**
315	**Z-23025 B**	**Přerov přednádraží – Věžky,** traťová + TV, **Věžky,** celá + TV, **Věžky – Chropyně,** traťová + TV, **Chropyně,** celá + TV, **Chropyně – Kojetín,** traťová + TV, **Kojetín,** celá + TV,	09.01.2027-10.01.2027	07:25 - 16:40	Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK., úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž	**Nad RPV.** **ZP+ND.**

315	**Z-23025 C**	**Přerov přednádraží – Věžky,** traťová + TV, **Věžky,** celá + TV, **Věžky – Chropyně,** traťová + TV, **Chropyně,** celá + TV, **Chropyně – Kojetín,** traťová + TV, **Kojetín,** 1.,2a,2b,4. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou.	16.01.2027-17.01.2027	07:25 - 16:40	Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK.	**Nad RPV.** **ZP+LNT+ND.**
315	**Z-23025 D**	**Kojetín,** ost. zař.: nástupiště mezi SK2 a SK4 - od km 73,430 do km 73,600.	10.01.2027-15.03.2027	16:40 - 16:40	Výstavba podchodu a nové výpravní budovy.	**Nad RPV.**

Schvalovatel 3

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
316	**Z-35001 A**	**Moravský Písek,** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Moravský Písek,** zab. zař.: ETCS.	11.01.2027-25.01.2027	07:20 - 14:30	úpravy kolejových obvodů KOA	**Nad RPV.**
316	**Z-35002 A**	**Bzenec přívoz,** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Bzenec přívoz,** zab. zař.: ETCS.	27.01.2027-10.02.2027	07:20 - 14:30	úpravy kolejových obvodů KOA	**Nad RPV.**
324	**Z-33017 B**	**Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou,** 1. + TV,	27.01.2027-26.06.2027	07:00 - 04:05	demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku,	**Změna od RPV.** V RPV 18.1.-25.6. PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava
701	**Z-33019 A**	**Jihlava – Dobronín,** traťová + TV,	09.01.2027-10.01.2027	07:30 - 15:55	údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**Změna od RPV.** V RP denní výluky. **ZP+ND.**
701	**Z-33019 B**	**Dobronín,** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Dobronín - Šlapanov,** traťová + TV,	09.01.2027-10.01.2027	07:30 - 15:55	údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**Změna od RPV.** V RP denní výluky. **ZP+ND.**

701	**Z-33019 C**	**Šlapanov,** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Šlapanov – Havlíčkův Brod,** traťová + TV,	09.01.2027-10.01.2027	07:30 - 15:55	údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**Změna od RPV.** V RP denní výluky. **ZP+ND.**

Schvalovatel 4

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
309	**Z-53008 I**	**Česká Třebová vjezdová skupina – Třebovice v Čechách,** 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v Třebovicích v Čechách po ÚO 405 v České Třebová **Třebovice v Čechách,** záhl. a zhl. 3. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla 3S po návěstidlo L3. **Třebovice v Čechách,** zhl. 1.TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se11 po návěstidlo L1. **Třebovice v Čechách,** lichá jen TV,	04.01.2027-05.01.2027	07:00 - 17:00	Pažení kolejí.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53001 E (4.TK Třebovice - Č.T. vjezd).
326	**Z-53008 J**	**Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina,** 4. bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina,** záhl. koleje 104a, 104b. **Česká Třebová vjezdová skupina,** 104c,106a bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina,** zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 105 po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110.	23.01.2027-28.01.2027	08:00 - 17:00	Regulace a úprava TV.	**Nad RPV.**

501	**Z-53008 D**	**Česká Třebová vjezdová skupina,** 102.,104.,106.,108.,110. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108; 110. SK její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 **Česká Třebová vjezdová skupina,** 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106., 106a,108.,110.,112.,112a,112b jen TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina,** 4. jen TV,	23.01.2027-28.01.2027	08:00 - 17:00	Regulace a úprava TV.	**Nad RPV.** **NVÚ.**
501	**Z-53008 G**	**Česká Třebová vjezdová skupina,** 101.,102.,102a,103.,104.,104a,104b, 104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,1 10. bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina,** zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 105, 106 a námezníku výhybky číslo 110b po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117, 115a, 118a, 119. **Česká Třebová vjezdová skupina,** zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126 a námezníků výhybek číslo 127, 133, 128, 129 po návěstidla Sp1, Sp2. **Česká Třebová vjezdová skupina,** 101.,101a,101b,102.,102a,103.,104., 104a,104b,104c,105.,106.,106a,107., 108.,109.,109a,110.,112.,112a,112b jen TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina,** 4. + TV,	29.01.2027-30.01.2027	23:00 - 04:00	Reguace a úprava TV.	**Nad RPV.** **ZP.** V souběhu s výlukou 53008 H zastavený provoz v vjezdové skupině.

501	**Z-53008 M**	**Česká Třebová,** 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová,** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.	16.01.2027	08:00 - 16:00	Snesení TV.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, E.
501	**Z-53008 C**	**Česká Třebová,** 439b,439c,3za bez TV, **Česká Třebová,** výh.: 480XS, 485XS, **Česká Třebová,** 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433	17.01.2027	08:00 - 16:00	Úprava TV, vložení izolace.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, M.
501	**Z-53008 M**	**Česká Třebová,** 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová,** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.	17.01.2027	08:00 - 16:00	Snesení TV.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, C.
501	**Z-53008 C**	**Česká Třebová,** 439b,439c,3za bez TV, **Česká Třebová,** výh.: 480XS, 485XS, **Česká Třebová,** 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433	18.01.2027	08:00 - 16:00	Úprava TV, vložení izolace.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, M.

501	**Z-53008 M**	**Česká Třebová,** 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová,** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.	18.01.2027	08:00 - 16:00	Snesení TV.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, C.
501	**Z-53008 A**	**Česká Třebová,** 3a,3b,5.,5f bez TV, 3a SK, její část od návěstidla Se47 po zaráželo; 3b SK, její část od zaráželda po návěstidlo Se58; 5. SK, její část od návěstidla S5 po zaráželo; 5f SK, její část od zaráželda po návěstidlo L5f	13.01.2027-19.01.2027	08:00 - 17:00	Úprava TV. vložení izolace.	**Nad RPV.**
501	**Z-53008 B**	**Česká Třebová,** 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 7c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9; 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417 **Česká Třebová,** 419. bez TV, 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 **Česká Třebová,** zhl. 4. TK směr Odboček Parník, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od návěstidel L9, L415, L417, L419 po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. **Česká Třebová,** výh.: 33xs, 44xs, **Česká Třebová,** 7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419. jen TV, jejich pražská a olomoucká část	13.01.2027-15.01.2027	08:00 - 17:00	Úprava TV, vložení izolace, snesení TV nad 7 a 9 SK.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53008 A.

501	**Z-53008 F**	**Česká Třebová,** 1.,5d,5e bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 **Česká Třebová,** záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se16 po návěstidlo S1. **Česká Třebová,** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje 5f od návěstidla L5f po námezník výhybky číslo 33XS. **Česká Třebová,** výh.: 39XS, **Česká Třebová,** 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e,5f,98.,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich pražská a brněnská část	13.01.2027	08:00 - 17:00	Úprava TV, vložení izolace.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53008 A, B.
501	**Z-53008 L**	**Česká Třebová,** 5e + TV, kolejově její část od návěstidla Se65 po zaráželdo	13.01.2027-15.01.2027	17:00 - 17:00	Snesení TV nad 5e SK.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A, B.

501	**Z-53008 K**	**Česká Třebová,** 1.,5a,5b,5c,9a,9b,98c,405.,415a,419a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 **Česká Třebová,** záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 1, 3a, 5 od návěstidla Se16 po návěstidla S1, S5, Se47. **Česká Třebová,** zhl. střední, jeho část od hraničníků v km … (u návěstidla Se2A) a v km … (u výhybky číslo 1XS) po hroty jazyků výhybky číslo 5XS a námezník výhybky číslo 408aXS. **Česká Třebová,** zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od hrotů jazyků výhybek číslo 9XS a 16XS po návěstidlo Sc7. **Česká Třebová,** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od námezníku výhybky číslo 422bXS po návěstidla Sc9, Sc415, Sc417, Sc419. **Česká Třebová,** výh.: 407,3abXS, 6XS, **Česká Třebová,** 1.,3a,5.,5a,5b,5c,98,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich brněnská část	14.01.2027-15.01.2027	08:00 - 17:00	Snesení TV nad 5. SK, vložení izolace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A, B, L.

501	**Z-53008 H**	**Česká Třebová,** 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b bez TV, 7c, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9a SK její část od návěstidla Se9a po hroty jazyků výhybky číslo 9XS **Česká Třebová,** 415.,417.,417a,419.,419a bez TV, 415. SK její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 419a SK, její část od návěstidla Se431A po návěstidlo Se439 **Česká Třebová,** 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417., 417a,419.,419a jen TV, od ÚO 426, ÚD56, vložených izolací v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) po ÚD22X a …..(mezi výhybkami 479XS a 481XS) **Česká Třebová,** zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 9XS a PB16XS/21XS po hroty jazyků výhybky číslo 21XS. **Česká Třebová,** zhl. střední, jeho část od návěstidla Se439 po námezníky výhybek číslo 431XS, 424XS a hroty jazyků výhybky číslo 433XS. **Česká Třebová,** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje číslo 421 od návěstidla L421, námezníků výhybek číslo 464XS, 467XS, 471XS, 473XS a hrotů jazyků výhybky číslo 44XS po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. **Česká Třebová,** výh.: 33XS, 39XS, 39XS, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky číslo 43abXS	15.01.2027-10.12.2027	17:00 - 18:00	Trhání kolejí, obnova, stavba kanalizace a kabelovodu, výstavba podchodu.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53008 A.

501	**Z-53008 E**	**Česká Třebová,** 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 **Česká Třebová,** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. **Česká Třebová,** 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část	16.01.2027	08:00 - 16:00	Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b.	**Nad RPV.** **VNJŘ.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, M.
501	**Z-53008 E**	**Česká Třebová,** 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 **Česká Třebová,** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. **Česká Třebová,** 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část	17.01.2027	08:00 - 16:00	Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b.	**Nad RPV.** **VNJŘ.** V souběhu s výlukou 53008 A, H, C, M.
501	**Z-53006 A**	**Zámrsk,** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . **Zámrsk,** 3a bez TV, **Zámrsk,** celá jen TV,	02.01.2027-04.01.2027, 09.01.2027-11.01.2027	22:30 - 04:30	Práce na opravě silničního mostu.	**Změna od RPV.** pův. 23. - 25.1. a 9/26 **CPS.** **ZP+ND.**
505	**Z-53003 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 13. bez TV,	10.01.2027-30.04.2027	08:15 - 18:15	Modernizace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E.
505	**Z-53003 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 15. bez TV,	10.01.2027-30.04.2027	08:15 - 18:15	Modernizace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E.
505	**Z-53003 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 19c bez TV, zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 3. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 13.,13s,15.,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,	10.01.2027	08:15 - 18:15	Rozdělení TV systému č. 15 na (sys. TV 15. 1.; sys. TV 15. 2.).	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E.

505	**Z-53003 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a ,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	11.01.2027-12.01.2027	20:15 - 03:50	Rozdělení TV systému č. 13 na (sys. TV 13.1.; sys. TV 13.0.).	**Nad RPV.** **ZP+ND.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka.
505	**Z-53003 H**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 29. bez TV, 19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59 . jen TV,	08.01.2027	08:15 - 16:15	Demontáž systému TV 29. SK.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T.
505	**Z-53003 I**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 27. bez TV, 19.,21.,27.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,	09.01.2027	08:15 - 16:15	Demontáž systému TV 27. SK.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R.
505	**Z-53003 J**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. **Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72.	08.01.2027	08:15 - 12:15	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	**Nad RPV.** **ZP+ND.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H.
505	**Z-53003 J**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. **Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72.	09.01.2027	08:15 - 12:15	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	**Nad RPV.** **ZP+ND.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I.

505	**Z-53003 K**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8.	08.01.2027	12:15 - 16:15	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H.
505	**Z-53003 K**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8.	09.01.2027	12:15 - 16:15	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I.
505	**Z-53003 L**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 19.,21. bez TV, 19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,	13.01.2027	08:15 - 16:15	Montáž pevných bodů TV.	**Nad RPV.** **NVÚ.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O.
505	**Z-53003 M**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a ,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	19.01.2027-20.01.2027	20:15 - 03:50	Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV.	**Nad RPV.** **ZP+ND.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka.

505	**Z-53003 N**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotů výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 84XB, 77 a hrot výhybky č. 77. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 2s,6s,13s,52. bez TV, záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a ,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	20.01.2027-26.01.2027	20:15 - 03:50	Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV.	**Nad RPV.** **ZP+ND.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Všestary, Předměřice a Slezské Předměstí.
505	**Z-53003 O**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 15. jen TV,	10.01.2027-29.04.2027	18:15 - 18:15	Modernizace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E.
505	**Z-53003 P**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 13. jen TV,	12.01.2027-30.04.2027	03:50 - 18:15	Modernizace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O.
505	**Z-53003 R**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 29. jen TV,	08.01.2027-11.12.2027	16:15 - 24:00	Modernizace	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T.
505	**Z-53003 S**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 27. jen TV,	09.01.2027-11.12.2027	16:15 - 24:00	Modernizace.	**Nad RPV.** V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R.
506	**Z-53012 A**	**Meziměstí – Broumov,** traťová bez TV, **Broumov,** celá bez TV, **Meziměstí,** kolej č. 1Bza v dopravně Meziměstí	11.01.2027-15.01.2027	08:20 - 16:20	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**Nad RPV.** **ZP+ND.**

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	**Z-63001 G**	**Kolín,** 107.,109. bez TV, kolejově od náv. Sc107 a Sc109 po náv. Lc107 a Lc109 **Kolín,** zhl. od náv. Lc109, Lc107 a Lc103a po hroty výh. č. 189 (včetně části SK103a, 107 a 109). **Kolín,** 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV,	10.01.2027-14.01.2027	20:00 - 03:55	úprava a demontáž TV	**Nad RPV.** **NVÚ+ND.** V souběhu s etapou L.
501	**Z-63001 L**	**Kolín,** 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 **Kolín,** zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103).	10.01.2027-14.01.2027	20:00 - 03:55	úprava a demontáž TV	**Nad RPV.** **ND.** V souběhu s etapou G.
519	**Z-63025 A**	**Říčany – Praha-Uhříněves,** 2. bez TV,	12.01.2027-13.01.2027	21:20 - 01:00	broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032	**Nad RPV.** **CPS.**
519	**Z-63025 B**	**Praha-Uhříněves – Říčany,** 1. bez TV,	13.01.2027	01:00 - 04:35	broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032	**Nad RPV.** **CPS.**

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
0						

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
533	**Z-73011 J2**	**Chomutov,** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 **Chomutov,** 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 **Chomutov stavědlo 2,** záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56.	08.01.2027-10.01.2027	22:30 - 03:50	demontáž ZOK, práce na TV + ZV	**ZP+ND, Nad RPV**

533	**Z-73011 M1**	**Chomutov,** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 63 **Chomutov,** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 **Chomutov,** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 66 **Chomutov,** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 52 **Chomutov,** 4b bez TV, **Chomutov,** 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 57 **Chomutov stavědlo 2,** záhl. a zhl. směr Dubina / Droužkovice, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 69 a 71 po námezník výhybky č. 57, 61, 63, 65a. **Chomutov,** 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 **Chomutov,** 3.,4.,4a,4b,4c,5. jen TV, **Chomutov stavědlo 2,** napěťově záhlaví a zhlaví směr Droužkovice od konce TV po ÚD 22, 23, 25 v dopravně Chomutov **Chomutov seřaďovací nádraží,** celá jen TV,	08.01.2027-10.01.2027	22:30 - 03:50	demontáž ZOK, práce na TV + ZV	**Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.**

533	**Z-73011 H1**	**Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina,** 1. + TV, **Odb Dubina,** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina,** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2,** 1. + TV, **Chomutov stavědlo 2,** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	08.01.2027-10.01.2027, 25.01.2027-29.01.2027	21:35 - 03:50	manipulace s materiálem, přípravné zemní práce	**Nad RPV.** **ZP+ND.**

5. Projednání změn MP – listopad 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodný souběh výluk v dopravně **Ostrava hl. n.** s výlukou dle ROV 23365 dne 10.11.2026 a na nevhodné souběhy dalších výluk dne 25.11.2026. Současně požádal o prověření možnosti přesunu některých výluk do vhodnějších termínů.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 310 – Byla doplněna noční výluka pro CPS dle **ROV 23403, etapa A** v dopravně **Ruda nad Moravou**. Výluka bude probíhat v termínu 26./27.11.2026 v čase od 22:50 hod. – do 04:35 hod.

VR 314 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53192, etapa F** v úseku **Chornice – Městečko Trnávka**. Výluka bude probíhat v termínu 23.11.2026 (od 08:00 hod.) – 30.11.2026 (do 17:00 hod.).

VR 316 – Došlo k úpravě vyloučení a změně charakteru z denní na nepřetržitou výluku. Výluka dle **ROV 23370, etapa B** v dopravně **Tlumačov** bude nově probíhat jako nepřetržitá výluka v termínu 05.11.2026 (od 08:15 hod.) – 06.11.2026 (do 16:00 hod.).

VR 316 – Došlo k úpravě vyloučení denní výluky dle **ROV 23370, etapy D** úseku **Tlumačov – Otrokovice** a v dopravně **Tlumačov**. Výluka bude probíhat dne 06.11.2026 v čase od 08:20 hod. – do 16:00 hod.

VR 317 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě času zahájení denních výluk dle **ROV 23398, etap A** v úsecích **Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město u Uherského Hradiště** a v dopravnách **Kunovice, Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště**. Výluky budou probíhat ve dnech 15.11.2026, 16.11.2026 v časech od 07:25 hod. – do 17:00 hod.

VR 320 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 33211, etapy J** v dopravně **Břeclav**. Výluka bude probíhat dne 20.11.2026 v čase od 07:50 hod. – do 14:20 hod. Původní termín konání byl 11.11.2026.

VR 501 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63210, etapa C** v dopravně **Český Brod**. Výluka bude probíhat v termínu 28./29.11.2026 v čase od 19:00 hod. – do 02:00 hod.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63210, etapa D** v dopravně **Poříčany**. Výluka bude probíhat dne 29.11.2026 v čase od 02:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63210, etapa G** v dopravně **Poříčany**. Výluka bude probíhat dne 29.11.2026 v čase od 19:00 hod. – do 21:30 hod.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63210, etapa F** v dopravně **Poříčany**. Výluka bude probíhat dne 29.11.2026 v čase od 21:30 hod. – do 23:30 hod.

VR 501 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63210, etapa H** v dopravně **Poříčany**. Výluka bude probíhat v termínu 29./30.11.2026 v čase od 23:30 hod. – do 02:30 hod.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63210, etapa E** v dopravně **Poříčany**. Výluka bude probíhat dne 30.11.2026 v čase od 02:30 hod. – do 05:00 hod.

VR 502 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63263, etapa A** v dopravně **Velký Osek**. Výluka bude probíhat v termínu 16.11.2026 (od 07:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 502 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63210, etapa A** v úseku **Poříčany – Sadská**. Výluka bude probíhat v termínu 27./28.11.2026 v čase od 18:30 hod. – do 04:30 hod.

VR 502 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63210, etapa B** v dopravně **Sadská**. Výluka bude probíhat v termínu 27./28.11.2026 v čase od 23:45 hod. – do 04:30 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 63065, etap B1** v úseku **Dřísy – Všetaty** a v dopravnách **Dřísy** a **Všetaty**. Výluky byly požadovány ve dnech 27.11.2026, 28.11.2026, 29.11.2026 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 63065, etap E1** v dopravně **Všetaty**. Výluky byly požadovány ve dnech 27.11.2026, 28.11.2026 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 63065, etapy D1** v dopravně **Dřísy**. Výluka byla požadována dne 29.11.2026 v čase od 08:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 506 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 53193, etapa B** v dopravně **Teplice nad Metují**. Výluka měla probíhat v termínu 09.11.2026 – 13.11.2026.

VR 516 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63262, etapa A** v dopravně **Ledečko**. Výluka bude probíhat v termínu 16.11.2026 (od 07:00 hod.) – 25.11.2026 (do 07:00 hod.)

VR 516 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63262, etapa B** v dopravně **Ledečko**. Výluka bude probíhat v termínu 25.11.2026 (od 07:00 hod.) – 03.12.2026 (do 15:45 hod.).

VR 516 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63262, etapa C** v dopravně **Ledečko**. Výluka bude probíhat v termínu 28./29.11.2026 v čase od 20:15 hod. – do 05:30 hod.

VR 516 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63262, etapa E** v dopravně **Kácov**. Výluka bude probíhat v termínu 05.11.2026 (od 08:00 hod.) – 11.12.2026 (do 14:00 hod.).

VR 517 – Došlo k úpravě vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 53194, etapy A** v dopravně **Chrást u Chrudimi**. Výluka bude probíhat v termínu 16.11.2026 (od 08:00 hod.) – 20.11.2026 (do 16:00 hod.).

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka pro CPS dle **ROV 63244, etapa A** v dopravně **Praha hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 13.11.2026 (od 21:00 hod.) – 15.11.2026 (do 15:00 hod.).

VR 525 – Byla zkrácena nepřetržitá výluka dle **ROV 63181, etapa J** v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 19.10.2026 (od 21:00 hod.) – 16.11.2026 (do 04:20 hod.). Původní čas ukončení byl v 18:00 hod.

VR 525 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63163, etapa A** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka byla požadována v termínu 09.11.2026 – 24.11.2026.

VR 525 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63163, etapy B1** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluky byly požadovány ve dnech 09.11.2026 až 15.11.2026.

VR 531 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 73214, etapy A** v úseku **Měcholupy – Žatec** a v dopravně **Žatec**. Výluka probíhá od 13.07.2026 (08:00 hod.) a měla být ukončena dne 09.11.2026. Nově bude překročená do 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a dále bude pokračovat jako překročená do 22.12.2026 do 16:00 hod. v novém GVD dle ROV 73034, etapa A.

VR 531 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 73214, etapy C** v dopravně **Žatec**. Výluka probíhá od 13.07.2026 (08:00 hod.) a měla být ukončena dne 09.11.2026. Nově bude překročená do 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a dále bude pokračovat jako překročená do 22.12.2026 do 08:00 hod. v novém GVD dle ROV 73034, etapa C.

VR 542 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63223, etapy D** v úseku **Kněžmost – Odbočka Zálučí**. Výluky budou probíhat ve dnech 09.11.2026, 10.11.2026, 11.11.2026, 12.11.2026, 13.11.2026 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 712 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93134, etapa A** v dopravně **Holýšov**. Výluka bude probíhat v termínu 10.11.2026 (od 12:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

6. Projednání změn SUP – prosinec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Požádal z důvodu nevhodného souběhu s výlukou SZZ v dopravně Ostrava hl. n. o přesun výluky dle ROV 23378, etapy G z 09.12.2026 do vhodnějšího termínu.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 305 – Požádal z důvodu nevhodného souběhu s výlukou SZZ v dopravně Ostrava hl. n. o přesun výluk dle ROV 23009 ze 14. a 15.12.2026 do vhodnějších termínů.

Další nevhodné souběhy na síti jsou ve dnech 04.12.2026 a 05.12.2026.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 315 – Zástupce KIDSOK, Ing. Martin Konečný, uvedl, že KIDSOK zvažuje zavedení náhradní autobusové dopravy. Na dané trati se vyskytuje řada provozních problémů. Průjezd osobních vlaků je sice zajištěn, avšak již ve výrazně snížené kvalitě.

Náhradní autobusová doprava zajistí návaznosti v Přerově i v Nezamyslicích a umožní dodržení jízdních dob i při omezeních na navazujících tratích. V souvislosti s tím požádal Správu železnic o podíl na financování vícenákladů náhradní autobusové dopravy standardním způsobem prostřednictvím dopravce.

Nástupiště nebude přístupné, zastavení vlaků z dopravních důvodů však bude možné. Náhradní autobusová doprava je z provozního hlediska jednoznačně vhodným řešením pro celý úsek Přerov – Nezamyslice.

Vyjádření SŽ: Požadavek bereme na vědomí a bude dále řešen. Vyjádření dodá SSV Jiří Kocich a bude řešeno i na následující regionální MVP.

VR 315 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. budou doplněny u výluk v dopravně **Věžky** bez přístupu k nástupišti zkratky ND.

VR 503 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63065, etapy B1** v úseku **Dřísy – Všetaty** a v dopravnách **Dřísy a Všetaty**. Výluky budou probíhat v termínech 01. až 05.12.2026 a 10. až 12.12.2026 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 503 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63065, etapy E1** v dopravně **Všetaty**. Výluky budou probíhat ve dnech 01. až 04.12.2026.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63065, etap A2** v úseku **Všetaty – Dřísy** a v dopravnách **Všetaty a Dřísy**. Výluky byly požadovány v termínech 01./02. až 06./07.12.2026 v časech od 22:50 hod. – do 05:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** nočních výluk dle **ROV 63065, etap B2** v úseku **Všetaty – Dřísy** a v dopravnách **Všetaty a Dřísy**. Výluky byly požadovány v termínech 01./02. až 06./07.12.2026 v časech od 22:50 hod. – do 05:00 hod.

VR 503 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 63065, etap A1** v úseku **Všetaty – Dřísy** a v dopravnách **Všetaty a Dřísy**. Výluky byly požadovány ve dnech 10.12.2026, 11.12.2026, 12.12.2026 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod.

VR 521 – Oprava tiskové chyby v termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63004, etapa A**, v úseku **odbočka Závodiště – odbočka Tunel** a v dopravnách **odbočka Závodiště** a **odbočka Tunel**. V tabulce prosincových výluk nad RPV 2026 byl v zápise ze srpnové CMVP uveden termín ukončení výluky dne **31. 12. 2026**. Výluka však bude ukončena až dne **31. 1. 2027**.

VR 525 – V rámci následující regionální výlukové porady budou doplněny výluky pro náhradní broušení v dopravně **Praha-Libeň** ve dnech 05.12.2026 a 06.12.2026 v časech od 21:30 hod. – do 05:30 hod.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63163, etapa D2** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka bude probíhat v termínu 04.12.2026 (od 08:00 hod.) – 06.12.2026 (do 18:00 hod.).

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63163, etapa A** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka bude probíhat v termínu 07.12.2026 (od 08:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63028, etapa B** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 23.12.2026 (do 16:00 hod.).

VR 525 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63163, etapy B1** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluky budou probíhat ve dnech 07.12.2026 až 12.12.2026 v časech od 08:00 hod. – do 18:00 hod.

VR 525 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63028, etapa C** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka bude probíhat dne 13.12.2026 v čase od 13:00 hod. – do 18:00 hod.

VR 525 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63163, etapa D1** v dopravně **Praha-Libeň**. Výluka měla probíhat dne 08.12.2026.

VR 531 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 73214, etapy A** v úseku Měcholupy – Žatec a v dopravně Žatec. Výluka probíhá od 13.07.2026 (08:00 hod.) a měla být ukončena dne 09.11.2026. Nově bude překročená do 12.12.2026 (do 24:00 hod). a dále bude pokračovat jako překročená do 22.12.2026 do 16:00 hod. v novém GVD dle **ROV 73034, etapa A**.

VR 531 – Dojde k překročení probíhající nepřetržité výluky dle **ROV 73214, etapy C** v dopravně **Žatec**. Výluka probíhá od 13.07.2026 (08:00 hod.) a měla být ukončena dne 09.11.2026. Nově bude překročená do 12.12.2026 (do 24:00 hod). a dále bude pokračovat jako překročená do 22.12.2026 do 08:00 hod. v novém GVD dle ROV 73034, etapa C.

VR 712 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93134, etapa A** v dopravně **Holýšov**. Výluka bude probíhat v termínu 10.11.2026 (od 12:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 712 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93021, etapa A** v dopravně **Holýšov**, která navazuje na nepřetržitou výluku dle ROV 93134, etapu A z GVD 2025/2026. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.).

7. Projednání změn SP – leden 2027

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Byla řešena problematika, diskutovaná již na regionální výlukové poradě, týkající se výluk napětí v celé dopravně Ostrava-Bartovice. Bylo prověřeno a zjištěno, že z dynamického hlediska není možné projet celou dopravnu se staženými sběrači, a bude proto nutné nasazení LNT. Prověřována byla také možnost vložení anglické výhybky. Vzhledem k její atypičnosti však není možné zajistit výrobu jejích komponent do ledna 2027. Stejně tak není možné řešení spočívající ve výměně směrů vzhledem k zavedené pomalé jízdě.

Zástupce KODIS, Ing. Tomáš Krutílek, i zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci lednu nebudou mít k dispozici dostatečný počet vozidel nezávislé trakce, s konáním výluk v navržených termínech nesouhlasí. Nová bateriová vozidla budou k dispozici až v polovině března 2027. V měsíci březnu je však již ze strany statutárního města Ostravy požadována realizace výluk CPS.

Bude prověřena možnost přesunu těchto výluk do víkendových termínů a jejich realizace při ZP.

Tato problematika bude předmětem dalších jednání.

VR 501 – Budou doplněny noční zastavené provozy v délce 6 hod. pro CPS v úseku **Zámrsk – Uhersko** v termínech 02./03.01.2027 a 03./04.01.2027.

VR 521 – Oprava tiskové chyby v termínu ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 63004, etapa A**, v úseku **odbočka Závodiště – odbočka Tunel** a v dopravnách **odbočka Závodiště a odbočka Tunel**. V tabulce prosincových výluk nad RPV 2026 byl v zápise ze srpnové CMVP uveden termín ukončení výluky dne 31. 12. 2026. Výluka však bude ukončena až dne 31. 1. 2027.

VR 701 – Dodatečně po poradě dopravce CityRail, a. s., vyjádřil **nesouhlasné stanovisko** k délce a rozsahu nepřetržitých výluk dle **ROV 33019, etap A, B a C**, v úseku **Jihlava – Havlíčkův Brod**.

Vyjádření SŽ: Bude prověřeno a řešeno v rámci následující regionální výlukové porady.

VR 712 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93021, etapa A** v dopravně **Holýšov**, která navazuje na nepřetržitou výluku dle ROV 93134, etapu A z GVD 2025/2026. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.).

Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) ***mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.*** *Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJŘ, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJŘ generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk

Správa železnic informuje, že za účelem zvýšení informovanosti cestujících a usnadnění jejich orientace při výlukách budou ve vybraných stanicích nasazováni informátoři Správy železnic.

Jejich úkolem bude poskytovat cestujícím potřebné informace, usměrňovat pohyb osob mezi nádražními prostory a stanovišti náhradní dopravy a v případě potřeby je směrovat ke koordinátorům dopravce nebo objednatele dopravy. Tito zaměstnanci budou aktivováni zejména v následujícím případě:

- N výluky Hradec Králové – Všestary, Hradec Králové – Týniště nad Orlicí v termínu 01.10. - 20.10.2026 a souběžně Hradec Králové – Jaroměř 01.10. – 12.12.2026 – modernizace ŽST Hradec Králové.

10. Závěr

Ředitel SŽ GŘ O16 Ing. Tomáš Rolník, MBA, závěrem:

Informoval o plánované opravě mostu v úseku Kaštice – Kadaň předměstí v příštím roce. Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem a posudku, podle kterého je konec životnosti mostu stanoven na závěr GVD 2025/2026, bude nutné uvedený úsek vyloučit již od začátku GVD 2026/2027. Vzhledem k tomu, že na tuto opravu nebyly alokovány finanční prostředky, bude její realizace odložena.

Informoval o aktuální situaci v úseku Krupka město – Oldřichov u Duchcova, kde bylo plánováno dílčí zprovoznění části trati. Vzhledem k tomu, že oprava nebyla schválena centrální komisí, nebyly na její realizaci v tomto roce uvolněny finanční prostředky. Současně nebyly finanční prostředky alokovány pro roky následující. Výluky v daném úseku proto budou pokračovat jako překročené.

Informoval o aktuální situaci v úseku Ivančice – Oslavany nz. Zde je situace obdobná. Ani na tuto opravu nebudou v příštím roce alokovány finanční prostředky, a výluka tak v následujícím období bude pokračovat jako překročená.

Informoval o situaci v úseku Kralovice – Mariánský Týnec, kde ke změně JŘ mělo dojít ke zřízení nové zastávky, ale z důvodu krácení očekávaného finančního přídělu je nutno realizaci odsunout.

Výluka bude pokračovat jako překročená. Termín zřízení zastávky Mariánský Týnec zatím není znám.

Informoval o proběhlém jednání SŽ s dopravci a objednateli dopravy k nasazení koordinátorů SŽ, kteří budou působit na vybraných rozsáhlých výlukových akcích a budou sloužit k usměrňování toku cestujících.

V měsíci říjnu se tato opatření týkají výluk stavby Hradec Králové viz bod 9 zápisu.

V aplikaci MS Teams vznikl informační kanál, na kterém budou zveřejňovány informace o koordinátorech, včetně míst a termínů jejich nasazení. Tento kanál je dostupný na odkaze: Obecné | Koordinátoři SŽ (VÝLUKY).

Odkaz a zřízený Teamsový kanál má sloužit k širší koordinaci a nasazení koordinátorů a dopravců, příp. objednavatelů. SŽ V této souvislosti požádal dopravce a objednatele dopravy, aby své případné požadavky na umístění koordinátorů průběžně zasílali. V případě, že by měl někdo problém s přístupem, je možno své požadavky směřovat (do doby nápravy) přímo na sekretariát O16.

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portálu provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v říjnu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
0																																																								
0		**87017 A**	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice:** zab. zař.: ETCS L2. **Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2. **Vysoké Mýto - Choceň:** zab. zař.: ETCS L2. **Ústí nad Orlicí - Lichkov:** zab. zař.: ETCS L2. **Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					D	4h	07.11.2026	00:00	07.11.2026	04:00										**4**																							Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	**87**	**87**	**O**													
0		**87017 B**	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	07.11.2026	00:00	07.11.2026	04:00										**4**																							Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	**87**	**87**	**O**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
0		87018 A	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice:** zab. zař.: ETCS L2. **Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2. **Vysoké Mýto - Choceň:** zab. zař.: ETCS L2. **Ústí nad Orlicí - Lichkov:** zab. zař.: ETCS L2. **Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					D	4h	14.11.2026	00:00	14.11.2026	04:00																4																	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Údržba ETCS L2.	87	87	O													
0		Z-87018 B	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	14.11.2026	00:00	14.11.2026	04:00																4																	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Údržba ETCS L2.	87	87	O													
0		**CDP Praha:** sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV		S					D	4h	14.11.2026	00:00	14.11.2026	04:00																4																		Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS.	87	87	O													
0		Z-87018 D	**CDP Přerov:** sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV		S					D	4h	14.11.2026	00:00	14.11.2026	04:00																4																	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS.	87	87	O													

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
301		23351 O	**Mosty u Jablunkova:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. Se11 po náv. Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova - Návsí, ze směru Mosty u Jablunkova.		S	X				D	8h	12.11.2026	07:00	12.11.2026	15:00												8																					navaření srdcovky na DKS 901 mezi výh. č. 11-13	1	1	O													
301		23352 D	**Návsí - Bystřice:** 2. + TV,		T					D	6h	05.11.2026	07:45	05.11.2026	13:45					6																												výměna bočních držáků trakčního vedení ve 2. traťové koleji	1	1	O													
301		23351 M	**Návsí:** výh.: 25,		S					D	8h	18.11.2026	07:00	18.11.2026	15:00																		8															navaření srdcovky výh. č. 25	1	1	O													
301		23352 C	**Bystřice - Návsí:** 1. + TV,		T					D	6h	06.11.2026	07:45	06.11.2026	13:45						6																											výměna bočních držáků trakčního vedení v 1. traťové koleji	1	1	O													
301		23351 B	**Třinec:** 301. + TV,		S					D	5h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	12:00				5																													oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 301	1	1	O													
301		23351 C	**Třinec:** 11.,13.,13a jen TV, 15. + TV,		S		N			D	2h	04.11.2026	12:00	04.11.2026	14:00				2																													oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 15	1	1	O													
301		23351 D	**Třinec:** 11.,13a,15. jen TV, 13. + TV,		S		N			D	2h	04.11.2026	14:00	04.11.2026	16:00				2																													oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 13	1	1	O													
301		23351 G	**Třinec:** 5a + TV,		S					D	5h	05.11.2026	07:30	05.11.2026	12:00					5																												oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 5a	1	1	O													
301		23351 J	**Třinec:** výh.: 4,5, zhl. kolejová spojka mezi výh. č. 4-7.		S					D	5h	11.11.2026	07:30	11.11.2026	12:00											5																						oprava LISů v kolejové spojce mezi výh. č. 4-7	1	1	O													
301		23351 K	**Třinec:** výh.: 25, zhl. kolejová spojka mezi výh. č. 22-25.		S					D	5h	12.11.2026	07:30	12.11.2026	12:00												5																					oprava LISů v kolejové spojce mezi výh. č. 22-25	1	1	O													
301		23351 L	**Třinec:** výh.: 30,		S					D	6h	13.11.2026	07:30	13.11.2026	13:00													6																				navaření srdcovky výh. č. 30	1	1	O													
301		23351 I	**Třinec - Český Těšín:** 2. bez TV,		T			V		D	6h	19.11.2026	07:30	19.11.2026	13:00																			6														vevaření LISů, oprava BK ve 2. traťové koleji	1	1	O													
301		23351 E	**Odb Chotěbuz - Český Těšín:** 1. + TV, ovlivnění jízdy po 1. traťové koleji Louky nad Olší - Český Těšín		T			V		D	9h	02.11.2026	08:15	02.11.2026	16:45		9																															oprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji	1	1	O													
301		23282 A	**Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína:** 2. bez TV, **Albrechtice u Českého Těšína:** 8. bez TV,		T+S			V		Ne	4d	03.11.2026	07:00	06.11.2026	18:00			Ne	Ne	Ne	Ne																											oprava GPK, výměna kolejnic	1	1	O													N
301		23351 F	**Český Těšín - Louky nad Olší:** 2. + TV,		T					D	9h	07.11.2026	07:30	07.11.2026	16:00							9																										oprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji	1	1	O													
301		23351 H	**Český Těšín - Třinec:** 1. bez TV,		T			V		D	6h	20.11.2026	07:30	20.11.2026	13:00																				6													vevaření LISů, oprava BK v 1. traťové koleji	1	1	O													
301		23011 A	**Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** 2. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. od náv. 2CL po Vk3.		T+S					Ne	331d	14.12.2025	00:00	09.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								odstranění důlních škod	1	1	O										0	0	0	N
301		23358 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	34d	09.11.2026	07:10	12.12.2026	24:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka pokračuje dle ROV 23008 A	odstranění důlních škod	1	1	O													N
301		23358 B	**Odb Karviná-Darkov:** záhl. a zhl. od náv. 1KS po Vk2. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov **Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov:** 1. + TV, **Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. jen TV, **Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** 2. jen TV,		T+S					D	10h	09.11.2026	07:10	09.11.2026	17:00									10																										přepnutí varianty 1./1. na 0./1. (po ukončení jízdy variantou 0./1., 2./2.)	1	1	O													
301		23358 C	**Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. **Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** zab. zař.: ETCS L2 v 2. traťové koleji. **Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** zab. zař.: PZS v km 328,679 (P8290) v 2. traťové koleji. **Odb Karviná-Darkov:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody od návěstidla 2CL po návěstidlo 2KS.		T+S					Ne	2d	09.11.2026	17:00	10.11.2026	06:00									Ne	Ne																									obnova šuntové citlivosti ve 2. traťové koleji Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov a na Odb. Karviná-Darkov v úseku od návěstidla 2CL po náv. 2KS.	1	1	O													N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		23352 A	**Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov:** 2. + TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv. 2CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov **Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží:** 2. + TV,		T+S					D	10h	10.11.2026	07:15	10.11.2026	17:00										10																					výměna svislé izolované konzole koleje č. 0, 2 na bráně č. 151-152; regulace TV	1	1	O													
301		23352 B	**Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov:** 1. + TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. a zhl. 0. traťové koleje od náv. 1KS po náv. 0CL. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov **Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 0. + TV,		T+S					D	10h	11.11.2026	07:15	11.11.2026	17:00												10																					výměna ramen na trakční podpěře č. 153A, regulace trakčního vedení	1	1	O													
301	Zm	23346 H	**Albrechtice u Českého Těšína - Havířov:** 2. bez TV, **Havířov střed:** 2za,102. bez TV,		T+S				V	D	2x10h	26.11.2026	07:15	27.11.2026	17:00																											10	10					přesun realizace z důvodu zabránění souběhu s ROV 25029 E (původní termín realizace 23.11, 24.11.)	údržba vegetace	1	1	O													
301	Zm	23346 I	**Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz:** 1. bez TV,		T				V	D	10h	30.11.2026	08:15	30.11.2026	17:45																															10	přesun realizace z důvodu zabránění souběhu s ROV 25029 E (původní termín realizace 25.11.)	údržba vegetace	1	1	O													
301	Zm	23362 A	**Ostrava-Bartovice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv. 2L po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice.		S	X			V	D	10h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	17:00																										10							přesun realizace z důvodu zabránění souběhu s ROV 25029 E (původní termín realizace 26.11.)	výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 2	1	1	O													
301		23354 B	**Ostrava-Kunčice:** 27.,31.-35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 29. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č.19. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78.		S		N			D	13h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	19:30		13																														laníčkování a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 29	1	1	O													
301		23354 C	**Ostrava-Kunčice:** 27.,29.,33.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 31. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 24. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78.		S		N			D	13h	03.11.2026	07:00	03.11.2026	19:30			13																													výměna nosného lana staniční koleje č. 31	1	1	O													
301		23354 C	**Ostrava-Kunčice:** 27.,29.,33.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 31. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 24. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78.		S		N			D	13h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	19:30				13																													výměna trolejového drátu, laníčkování a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 31	1	1	O													
301		23362 C	**Ostrava-Kunčice:** výh.: 62,		S					D	7h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	13:30				7																												navaření srdcovky výh. č. 62	1	1	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		23354 D	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-31.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41a bez TV, 33. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 31 po hrot výh. č. 13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 80a.		S		N			D	13h	05.11.2026	07:00	05.11.2026	19:30					**13**																											výměna nosného lana staniční koleje č. 33	**1**	**1**	**O**													
301		23354 D	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-31.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41a bez TV, 33. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 31 po hrot výh. č. 13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 80a.		S		N			D	13h	06.11.2026	07:00	06.11.2026	19:30						**13**																											výměna trolejového drátu staniční koleje č. 33	**1**	**1**	**O**													
301		23362 D	**Ostrava-Kunčice:** 7. bez TV,		S					D	5x10h	09.11.2026	07:00	13.11.2026	17:00									**10**	**10**	**10**	**10**	**10**																					výměna upevňovadel, pražců ve staniční koleji č. 7	**1**	**1**	**O**													
301		23354 D	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-31.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41a bez TV, 33. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 31 po hrot výh. č. 13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 80a.		S		N			D	13h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	19:30																									**13**									laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 33	**1**	**1**	**O**													
301		23354 E	**Ostrava-Kunčice:** 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	19:30																										**13**								výměna nosného lana staniční koleje č. 45	**1**	**1**	**O**													
301		23354 E	**Ostrava-Kunčice:** 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	25.11.2026	07:00	25.11.2026	19:30																											**13**								výměna trolejového drátu staniční koleje č. 45	**1**	**1**	**O**													
301		23354 E	**Ostrava-Kunčice:** 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	19:30																												**13**							laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 45	**1**	**1**	**O**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		**23354 F**	**Ostrava-Kunčice:** 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29.		S		N			D	13h	27.11.2026	07:00	27.11.2026	19:30																												13				výměna nosného lana staniční koleje č. 43	1	1	O												
301		**23362 B**	**Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice:** 1. bez TV, **Ostrava-Bartovice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 20a-25.		T+S			V		D	10h	27.11.2026	07:00	27.11.2026	17:00																												10				výměna a vevaření LIS u náv. Se23, výměna pražců ve výh. č. 25 a v přípoji mezi výh. č. 25-20a	1	1	O												
301		**23354 F**	**Ostrava-Kunčice:** 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29.		S		N			D	13h	30.11.2026	07:00	30.11.2026	19:30																														13			výměna trolejového drátu staniční koleje č. 43	1	1	O												
301		**23350 P**	**Ostrava střed - Ostrava-Kunčice:** 2. bez TV, **Ostrava-Kunčice:** záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 2L po náv. Se3.		T+S			V		D	5h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	12:00												**5**																						oprava GPK 2. traťové koleje Ostrava střed - Ostrava-Kunčice a záhlaví v ŽST Ostrava-Kunčice v km 4,960 - 5,560 a 5,830 - 6,780	1	1	O												
301		**23350 N**	**Ostrava-Kunčice - Ostrava střed:** 1. bez TV, **Ostrava-Kunčice:** záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 1L po náv. Se4.		T+S			V		D	5h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	11:50											**5**																						oprava GPK 1. traťové koleje Ostrava-Kunčice - Ostrava střed a záhlaví v ŽST Ostrava-Kunčice v km 4,960 - 5,560, 5,830 - 6,780	1	1	O												
301	P	**23247 A**	**Ostrava-Vítkovice:** ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083.		S					Ne	228d	17.04.2026	17:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty	1	1	I												
301		**23350 M**	**Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed:** 91. spojovací kolej bez TV,		T					D	1h	09.11.2026	11:50	09.11.2026	12:20											**1**																						oprava GPK ve spojovací koleji č. 91 v km 2,310 - 2,370 v ŽST Ostrava hl.n.	1	1	O												
301		**23350 K**	**Ostrava báňské nádraží VOK:** zhl. od nám. výh. č. 546 po nám. výh. č. 547.		S					D	7h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	14:00		**7**																															výměna a vevaření LIS v přípoji výh. č. 546-547	1	1	O												
301		**23350 R**	**Ostrava uhelné nádraží:** 801. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 537 po náv. Se606.		S					D	3h	10.11.2026	12:00	10.11.2026	15:00											**3**																						oprava GPK staniční koleje č. 801 od km 0,013 do km 0,565	1	1	O												
301		**23350 J**	**Ostrava uhelné nádraží:** 804. bez TV,		S					D	11h	12.11.2026	07:30	12.11.2026	18:00														**11**																				výměna pražců ve staniční koleji č. 804	1	1	O												
301		**23350 L**	**Ostrava uhelné nádraží:** 821. bez TV,		S					D	3x6h	18.11.2026	07:30	20.11.2026	13:30																																		výměna pražců ve staniční koleji č. 821	1	1	O												
301		**23355 C1**	**Štítina - Opava-Komárov:** traťová + TV, **Opava-Komárov:** celá + TV, **Opava-Komárov - Opava východ:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	6h	16.11.2026	15:00	16.11.2026	21:00																		**6**																následné podbití koleje na přejezdu v km 284,986 (P7744)	1	1	O												
301		**23355 C**	**Štítina - Opava-Komárov:** traťová + TV, **Opava-Komárov:** celá + TV, **Opava-Komárov - Opava východ:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	3x8h	25.11.2026	08:00	27.11.2026	16:00																																		údržbové práce - odstranění defektoskopických vad, odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK, údržba vegetace	1	1	O												
301		**23355 A**	**Opava východ:** 11a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39. **Opava východ:** zhl. od nám. výh. č. 4 po nám. výh. č. 17. **Opava východ:** zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 18.		S					D	5h	23.11.2026	07:20	23.11.2026	12:20																																		následná úprava GPK staniční koleje č. 11a	1	1	O												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení	
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas
301		23355 B	**Opava východ:** 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + TV, výh.: 45, zhl. od nám. výh. č. 16a po nám. výh. č. 21, 24, 26.		S		N			D	8h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	15:00
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod															
302		23346 E	**Vratimov:** 2.,2a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 6 po hrot výh. č. 6.		S					D	9h	02.11.2026	07:20	02.11.2026	16:00
302		23346 C	**Vratimov - Paskov:** traťová bez TV, **Vratimov:** zähl. traťové koleje směr Paskov od náv. S po nám. výh. č. 16. **Paskov:** zähl. traťové koleje směr Vratimov od náv. L po hrot výh. č. 1.	X	T+S				X	D	10h	09.11.2026	08:00	09.11.2026	18:00
302		23346 D	**Paskov - Lískovec u Frýdku:** traťová bez TV, **Paskov:** 1a bez TV, zähl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku od náv. S po hrot výh. č. 12.	X	T+S				X	D	10h	10.11.2026	08:00	10.11.2026	18:00
302		23368 A	**Hostašovice - Valašské Meziříčí:** traťová bez TV, **Hostašovice:** zähl. směr Valašské Meziříčí.	X	T+S				X	D	3x8h	03.11.2026	07:30	05.11.2026	15:30
302		23346 G	**Frýdek-Místek:** výh.: 12,		S					D	5h	03.11.2026	08:05	03.11.2026	12:55
302		23368 B	**Hostašovice - Valašské Meziříčí:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	06.11.2026	07:30	06.11.2026	15:30
302		23346 F	**Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	11.11.2026	07:20	11.11.2026	15:10
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín															
304		23268 A	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00
304		23357 A	**Holešov:** zähl. směr Hulín. **Holešov - Třebětice:** traťová bez TV, **Třebětice:** celá bez TV, **Třebětice - Hulín:** traťová bez TV, **Hulín:** zähl. směr Holešov.	X	T+S				X	Ne	5d	09.11.2026	07:00	13.11.2026	18:00
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)															
305		23351 A	**Petrovice u Karviné:** 4a,12.,18.,20. jen TV, 14.,16. + TV,		S		N			Ne	14d	03.11.2026	07:00	16.11.2026	17:00
305		23348 A	**Dětmarovice - Bohumín:** 2. + TV,		T			V		D	2x9h	03.11.2026	08:05	04.11.2026	17:30
305	P	23001 A	**Bohumín:** 355.,357.,359.,361. bez TV,		S					Ne	108d	14. 12. 2025	00:00	18. 12. 2026	18:00
305		23348 B	**Bohumín - Dětmarovice:** 1. + TV,		T			V		D	2x9h	05.11.2026	08:05	06.11.2026	17:30
305		23348 C	**Bohumín přednádraží:** výh.: 437,		S					D	11h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	18:00
305		23348 D	**Bohumín přednádraží:** 419.,421. bez TV,		S					Ne	22d	02.11.2026	07:00	23.11.2026	16:00
305		23353 A	**Bohumín-Vrbice:** 624.-628.,634. jen TV, 616.,618.,620.,622. + TV,		S		N			D	10h	02.11.2026	07:30	02.11.2026	17:00

ROV	44.	45.							46.							47.							48.							49.
	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30
23355 B																								8						
23346 E		9																												
23346 C									10																					
23346 D										10																				
23368 A			8	8	8																									
23346 G			5																											
23368 B						8																								
23346 F											8																			
23268 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
23357 A									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	
23351 A			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														
23348 A			9	9																										
23001 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
23348 B					9	9																								
23348 C		11																												
23348 D		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
23353 A		10																												

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
23355 B		následná úprava GPK staničních kolejí č. 2, 4	1	1	O													
23346 E	nelze křižovat Os vlaky	odstranění defektoskopických vad na staničních kolejích č. 2, 2a	1	1	O													
23346 C		oprava GPK pomocí ASP traťové koleje a záhlaví	1	1	O													
23346 D		oprava GPK pomocí ASP traťové koleje a záhlaví, oprava BK ve staniční koleji 1a	1	1	O													
23368 A		Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, odstranění vegetace, kácení stromů, reprofilace příkopů.	2	1	O													
23346 G		odstranění defektoskopických vad ve výh. č. 12	1	1	O													
23368 B		Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, odstranění vegetace, kácení stromů, reprofilace příkopů.	2	1	O													
23346 F		údržba vegetace	1	1	O													
23268 A		Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
23357 A	Úplná uzávěra přejezdu P7255 v km 21,275 ve dnech 9. - 13. 11. 2026.	Údržba kolejí, ASP, výměna výhybkových pražců v ŽST Třebětice, kolejnic, svařování BK, čištění ŠL. Kácení stromů,odstranění defektoskopických vad. Oprava přejezdu v km 21,275 (P7255).	2	1	O			X				X	X	X	0	0	0	Z
23351 A		výměna pražců, oprava GPK ve staničních kolejích č. 14, 16	1	1	O													N
23348 A		údržba vegetace ve 2. traťové koleji	1	1	O													
23001 A	Navazuje na výluku ROV 23013 A	Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení	1	1	I										0	0	0	
23348 B		údržba vegetace v 1. traťové koleji	1	1	O													
23348 C		výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 437	1	1	O													
23348 D		výměna kolejového roštu, výměna štěrkového lože, zřízení BK ve staniční koleji č. 419	1	1	O													N
23353 A		výměna izolátorů v šikmých izolovaných konzolách a závěsech na branách trakčního vedení	1	1	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		**23141 A**	**Ostrava hlavní nádraží:** 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napěťové omezení nad SK 2 mezi vloženými izolacemi X1 v km 268,055 a X2 v km 267,868 v dopravně Ostrava hlavní nádraží **Ostrava hlavní nádraží:** 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42,47. **Ostrava hlavní nádraží:** 12. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. **Ostrava hlavní nádraží:** 4v + TV, napěťové omezení nad staniční kolejí 4v po vloženou izolaci X5 v km 267,868 mezi výh. č.42,47 v dopravně Ostrava hlavní nádraží		S		N			Ne	170d	09.06.2026	13:00	25.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				"Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu"	**1**	**1**	**I**																Z
305		**23374 C**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	59d	15.10.2026	07:30	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		výluka pokračuje dle ROV 25002 B	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	**1**	**1**																	N
305		**23374 B**	**Ostrava hlavní nádraží:** 1. + TV,		S		N			N	6h	01.11.2026	21:30	02.11.2026	03:50	**(**	**)**																															Uzel Ostrava - most km 267,935- úprava napínacích teplot na SK1	**1**	**1**	**I**																N
305	**Zm**	**25029 B**	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně návěstidla Lc101b, Lc102b, Se31, Se32, Se34, Se36, Se38, Se39. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně kolejový obvod 4VK. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně elektromagnetický zámek EMZ 28XAt/U1XAt.		S			V	X	Ne	4d	**09.11.2026**	07:30	**12.11.2026**	17:00											**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				v rámci reetapizace výluk zab. zař. dle ROV 25029 C posun realizace do nového termínu (původně 2.11.-N-5.11.2026) úprava rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka návěstidel Lc101b, Lc102b	**1**	**1**	**I**																N
305		**23350 O**	**Ostrava hlavní nádraží:** 101. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 101 od náv. Sc101 po náv. Lc101 v dopravně Ostrava hlavní nádraží		S					D	3h	09.11.2026	12:30	09.11.2026	15:30											**3**																							oprava GPK staniční koleje č. 101 od km 265,700 do km 266,200	**1**	**1**	**O**																
305	**Zm**	**23374 A**	**Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží:** 2. + TV, **Ostrava hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín-Vrbice. **Ostrava hlavní nádraží:** 2.,2a,6.,8.,10.,102b bez TV, **Ostrava hlavní nádraží:** 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, včetně napěťové výluky vlečky č. 6067 OHV Ostrava v dopravně Ostrava hlavní nádraží **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Lc102b po náv. Se32. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32, 35. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od nám. výh. č. 47 po nám. výh. č. 52,59. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od hrotu výh. č. 46 po hrot výh. č. 55. **Ostrava hlavní nádraží:** 4. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 52 po náv. Sc4 v dopravně Ostrava hlavní nádraží		T+S			V		D	4x12h	16.11.2026	07:30	19.11.2026	19:30																			**12**	**12**	**12**	**12**												úprava popisu rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV	Uzel Ostrava - most km 267,935 - úprava TV (kotvení, zbrojení stožárů...)	**1**	**1**	**I**																N
305	D	**25029 E**	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně – kolejový obvod V30-32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží.		S	X		V	X	Ne	2d	24.11.2026	07:30	25.11.2026	17:00																										**Ne**	**Ne**										Uzel Ostrava, most v km 267,935 - úprava kolejových obvodů výh. č. 30, 31, 32 v ŽST Ostrava hl.n.	**1**	**1**	**I**																N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		25029 D	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 4VK, 4cK, 2-32K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybkové obvody V35-36, V40, V42, V47, V52, V59. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - staniční koleje 2., 4., 6., 8..		S					Ne	2d	25.11.2026	17:00	26.11.2026	07:30																										**Ne**	**Ne**								obvova šuntové citlivosti na Hrušovském zhlaví a osobním nádraží	**1**	**1**	**I**														N
305	Zm	25029 C	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V35-36, V40, 4cK, 7dK. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se47, Se48, Se49.		S					Ne	6d	**26.11.2026**	07:30	**01.12.2026**	17:00																										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			v rámci reetapizace výluk zab. zař. změna časové náročnosti a rozsahu (vyjmut kolejový obvod V30-32); původně 2.11.-N-25.11.2026 úprava rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS	**1**	**1**	**I**														N
305	R	Z-25029 A	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně- kolejové obvody: V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ- částečně - výhybky: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně- návěstidla: Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.		S					Ne	15d	26.11.2026	07:30	10.12.2026	17:00																										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS	**1**	**1**	**I**														N
305	D	25035 A	**Ostrava pravé nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 317 po nám. výh. č. 325. vypnuty kolejové brzdy č. 6,7		S					Ne	10d	02.11.2026	06:30	11.11.2026	16:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						odstranění havarijního stavu - oprava kolejových brzd 6, 7	**1**	**1**	**O**														N
305	D	25035 B	**Ostrava pravé nádraží:** 252.-262. jen TV, včetně napěťového omezení svážného pahrbku v dopravně Ostrava hlavní nádraží obvod Ostrava pravé nádraží		S					Ne	5d	02.11.2026	06:30	06.11.2026	17:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												dstranění havarijního stavu - oprava kolejových brzd 6, 7 (demontáž/montáž „kolejových brzd" za pomocí kolového jeřábu)	**1**	**1**	**O**														N
305		23350 D	**Ostrava levé nádraží:** 427.,429. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 464 po nám. výh. č. 468 .		S					D	2x11h	02.11.2026	07:00	03.11.2026	18:00		**11**	**11**																																výměna pražců ve staničních kolejích č. 427, 429 a výh. č. 464	**1**	**1**	**O**														
305		23350 C	**Ostrava levé nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 408 po nám. výh. č. 413 .		S					D	7h	03.11.2026	07:00	03.11.2026	13:30			**7**																															navaření srdcovky výh. č. 413	**1**	**1**	**O**														
305		23350 A	**Ostrava levé nádraží:** 461. bez TV,		S					D	7h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	14:00				**7**																															výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 461	**1**	**1**	**O**														
305		23350 G	**Ostrava pravé nádraží:** výh.: 301A,		S					D	7h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	13:30				**7**																															navaření srdcovky výh. č. 301A	**1**	**1**	**O**														
305		23350 E	**Ostrava levé nádraží:** 421. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 453 po nám. výh. č. 458 .		S					D	2x9h	04.11.2026	07:30	05.11.2026	16:00				**9**	**9**																															výměna pražců ve staniční koleji č. 421 a výh. č. 453	**1**	**1**	**O**														
305		23350 B	**Ostrava levé nádraží:** 459. bez TV,		S					D	7h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	14:00										**7**																								výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 459	**1**	**1**	**O**														
305		23350 I	**Ostrava pravé nádraží:** zhl. včetně části staničních kolejí č. 208, 210, 212, 212d od nám. výh. č. 281, náv. Se251 po náv. Lc208, Lc210, Lc212.		S					D	10h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	17:00												**10**																							výměna pražců ve výh.č. 273, 276	**1**	**1**	**O**														
305		23350 F	**Ostrava hlavní nádraží ONV:** zhl. od nám. výh. č. 136 po nám. výh. č. 516.		S					D	10h	09.11.2026	07:30	09.11.2026	17:00										**10**																							výměna pražců v přípoji výh. č. 136-516	**1**	**1**	**O**														
305		23350 H	**Ostrava hlavní nádraží OMH:** 308. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 347a po hrot výh. č. 343.		S					D	10h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	17:00											**10**																						výměna pražců ve staniční koleji č. 308 a výh. č. 347a/b	**1**	**1**	**O**														
305		23356 D	**Výh Polanka nad Odrou - Jistebník:** 2. + TV, **Jistebník:** 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Výh Polanka nad Odrou od náv. 2L po nám. výh. č. 4.		T+S		N	V		D	5h	26.11.2026	11:45	26.11.2026	16:45																											**5**						úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji a výh. č. 2,3,4 v ŽST Jistebník	**1**	**1**	**O**														
305		23375 D	**Jistebník - Studénka:** 2. + TV, **Studénka:** 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťová kolej směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4.		T+S		N	V		Ne	5d	09.11.2026	07:30	13.11.2026	17:30											**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka- obnova výh. č. 2, 3	**1**	**1**	**I**														N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		23356 C	**Jistebník - Výh Polanka nad Odrou:** 1. + TV, **Jistebník:** 1. bez TV, lichá jen TV, výh.: 11, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Výh Polanka nad Odrou od náv. 1L po nám. výh. č. 6.		T+S		N	V		D	5h	26.11.2026	06:30	26.11.2026	11:30																										5						úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji a výh. č. 1,5,6,11 v ŽST Jistebník	1	1	O													
305		23235 A	**Studénka:** 2. bez TV, **Studénka:** 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka **Studénka:** zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4.		S		N			Ne	126d	08.08.2026	07:00	11.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501)	1	1	I													Z
305		23375 B	**Studénka:** 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. **Studénka:** 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka **Studénka nákl.n.:** 102.,104.,104a jen TV,		S		N			Ne	7d	27.11.2026	07:30	03.12.2026	07:30																											Ne	Ne	Ne	Ne			náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - tažení TV z SK 4.,6. (TD, NL, laníčkování, kotvení)	1	1	I													N
305		23356 B	**Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou:** 2. + TV,		T			V		D	8h	25.11.2026	07:40	25.11.2026	16:00																										8							úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji	1	1	O													
305		23356 F	**Suchdol nad Odrou - Polom:** 2. + TV,		T			V		D	7h	22.11.2026	08:45	22.11.2026	15:45																							7										úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji	1	1	O													
305		23356 A	**Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.:** 1. + TV,		T			V		D	8h	24.11.2026	07:45	24.11.2026	16:10																								8										úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji	1	1	O													
305		23356 I	**Polom:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. Se7 po náv. Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Polom.		S	X		V	X	D	6h	06.11.2026	07:30	06.11.2026	13:30							6																										navaření srdcovky výh. č. 11	1	1	O													
305		23356 G	**Polom:** 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 1S po nám. výh. č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Polom.		S	X	N	V	X	D	5h	21.11.2026	09:00	21.11.2026	14:00																						5										úprava GPK pomocí ASP ve staniční koleji č. 1 a výh. č. 8,10,13	1	1	O													
305		23356 H	**Polom - Hranice na Moravě:** 2. bez TV, **Polom:** 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 2S po nám. výh. č. 9. **Hranice na Moravě:** záhl. 2. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. 2L po náv. Se6.		T+S		N	V	X	D	6h	21.11.2026	14:30	21.11.2026	20:30																						6										úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji a výh. č. 9,11,12 v ŽST Polom	1	1	O													
305		23356 J	**Polom:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou včetně části staniční koleje č. 2 od náv. 2L po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Suchdol nad Odrou - Polom, ze směru Polom.		S	X		V		D	7h	22.11.2026	08:45	22.11.2026	15:45																							7									souběh s ROV 23356 F	výměna a vevaření LIS na začátku výh. č. 4, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky výh.č.2	1	1	O													
305		23356 E	**Polom - Suchdol nad Odrou:** 1. + TV,		T			V		D	7h	23.11.2026	08:50	23.11.2026	15:50																								7										úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji, výměna a vevaření LIS v km 224,050	1	1	O													
305		16Z04006	**Hranice na Moravě:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	10.11.2026	08:00	10.11.2026	13:00										5																							Údržba 6kV	2	1	O													
305		16Z03006	**Drahotuše:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	12.11.2026	08:00	12.11.2026	13:00													5																					Údržba 6kV	2	1	O													
305		23376 C	**Drahotuše:** 6. bez TV,		S					Ne	20d	16.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00																	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Odstavení mechanizace	2	1	I													N
305		23376 A	**Drahotuše - Odb Jezernice A:** 1.,2. + TV, **Odb Jezernice A:** 1.,2. + TV, **Odb Jezernice A - Odb Jezernice B:** 1.,2. + TV, **Odb Jezernice B:** 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL **Odb Jezernice B:** 1. jen TV, 2. + TV, **Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou:** 2. + TV,	X	T+S				X	D	6x4h	18.11.2026	00:20	24.11.2026	04:20																			4	4		4	4	4	4								Vytažení štětovnic - mostní objekty, předštěrkování, stažení kolejnic, a vytažení štětovnice žel. spodku.	2	1	I													N
305		23376 E	**Odb Jezernice B:** 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL **Odb Jezernice B:** 1. jen TV, **Odb Jezernice B - Odb Jezernice A:** 1. + TV, **Odb Jezernice A - Drahotuše:** 1. + TV, **Drahotuše:** záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou.		T+S		N	V	X	Ne	12d	27.11.2026	07:00	08.12.2026	16:00																											Ne	Ne	Ne	Ne			3. podbití a úprava koleje	2	1	I													N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		23376 B	**Drahotuše - Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A - Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou:** 2. bez TV,	X	T+S				X	D	4h	30.11.2026	00:20	30.11.2026	04:20																														4			Broušení kolejnic	2	1	I												N
305		25002 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			BC LiDr	2	1	I	X									0	0	0	
305		23243 C	**Lipník nad Bečvou:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. **Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B:** 1. + TV, **Odb Jezernice B:** kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360		T+S			V	X	Ne	128d	07.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	2	1	I	X		X				X			0	10	60	Z
305		23364 E	**Lipník nad Bečvou:** 1. jen TV, 3. + TV,		S		N		X	Ne	3d	07.11.2026	08:00	09.11.2026	18:00							Ne	Ne	Ne																							Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad.	2	1	O												N
305		23376 F	**Lipník nad Bečvou:** 1. bez TV,		S				X	D	9h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	16:00									9																							Montáž návěstidel	2	1	I												N
305		23376 G	**Lipník nad Bečvou:** 5. bez TV,		S					D	9h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	16:00										9																						Montáž návěstidel	2	1	I												N
305		23364 B	**Lipník nad Bečvou - Prosenice:** 2. + TV,		T			V		D	8h	14.11.2026	08:05	14.11.2026	15:55														8																		Údržba TV a ÚPP	2	1	O												
305		23364 B	**Lipník nad Bečvou - Prosenice:** 2. + TV,		T			V		D	8h	17.11.2026	08:05	17.11.2026	15:55																	8														Výměna LIS v km 197,948 se svařením do BK, údržba TV a ÚPP	2	1	O												
305		16Z03008	**Lipník nad Bečvou:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	19.11.2026	08:00	19.11.2026	13:00																			5											Údržba 6kV	2	1	O												
305		23376 D	**Lipník nad Bečvou:** 6. bez TV,		S					Ne	16d	20.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00																				Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Odstavení mechanizace	2	1	I												N
305		23364 A1	**Prosenice - Lipník nad Bečvou:** 1. + TV,		T			V		D	6h	15.11.2026	08:00	15.11.2026	13:55																															Údržba TV a ÚPP	2	1	O												
305		23364 A	**Prosenice - Lipník nad Bečvou:** 1. + TV,		T			V		D	8h	16.11.2026	08:00	16.11.2026	15:55																	8														Výměna LIS v km 197,948 se svařením do BK, údržba TV a ÚPP	2	1	O												
305		23041 P	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	248d	09.04.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV	2	1	I										0	0	0	N
305		23364 C	**Přerov:** zhl. střední - od námezníku výh. 72 po hrot jazyka výh. 77.		S					Ne	5d	09.11.2026	08:00	13.11.2026	16:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Výměna pražců, kolejnic a výhybkových součástí se svařením do BK.	2	1	O												N
305		23364 D	**Přerov:** výh.: 51,		S					D	8h	20.11.2026	08:00	20.11.2026	16:00																			8											Výměna LIS v km 183,100 se svařením do BK.	2	1	O												
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město																																																										
306		23346 A	**Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice:** traťová bez TV, **Kopřivnice:** celá bez TV, **Kopřivnice - Štramberk:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	4d	10.11.2026	07:00	13.11.2026	18:00										Ne	Ne	Ne	Ne																			oprava přejezdu v km 17,474 (P7488)	1	1	O												N
306		23346 B	**Štramberk - Veřovice:** traťová bez TV, **Štramberk:** 5b bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice od náv. S po nám. výh. č. 25. **Štramberk:** zhl. směr Veřovice, jeho část od nám. výh. č. 18 po nám. výh. č. 19.	X	T+S				X	D	3x9h	09.11.2026	07:30	11.11.2026	16:30										9	9	9																					odstranění defektoskopických vad, výměna pražců	1	1	O												
306		23346 J	**Štramberk:** záhl. a zhl. traťové koleje směr Kopřivnice včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od náv. L po náv. S1, S3 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kopřivnice - Štramberk, ze směru Štramberk.	X	S	X			X	D	10h	13.11.2026	07:00	13.11.2026	17:00																																	oprava GPK, pomocí ASP na záhlaví a zhlaví směr Kopřivnice	1	1	O												
306		23375 E	**Studénka - Bílovec:** traťová bez TV, **Bílovec:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	15d	27.11.2026	07:30	11.12.2026	16:00																																	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad	1	1	I/O												N
306		23359 A	**Suchdol nad Odrou - Odry:** traťová bez TV, **Suchdol nad Odrou:** záhl. a zhl. traťové koleje směr Odry, jeho část od náv. Se26 po náv. BS.	X	T+S				X	D	6h	02.11.2026	07:50	02.11.2026	14:00		6																															navaření srdcovky výh. č. S1	1	1	O												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
306		**23359 B**	**Vítkov - Svatoňovice:** traťová bez TV, **Svatoňovice:** celá bez TV, **Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou:** traťová bez TV, **Budišov nad Budišovkou:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	3d	02.11.2026	07:00	04.11.2026	19:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**																												souvislá výměna kolejnic, zřízení BK	**1**	**1**	**O**													N
306		**23371 A**	**Nový Jičín město:** 3.,5.,7.,9.,11. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 4, nám. výh. č. 6, hrot výh. č. 7.		S					Ne	19d	02.11.2026	07:00	20.11.2026	17:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												oprava staničních kolejí a výhybek v dopravně D3 Nový Jičín město	**1**	**1**	**O**													N
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice																																																							
307		**23007 A**	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	**1**	**1**	**H**			X					**X**			**X**	**0**	**0**	**0**	
308 - Střelná z - Hranice na Moravě																																																							
308		**23037 A**	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. **Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1.,2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S		N		X	Ne	300d	16.02.2026	07:30	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R	**2**	**1**	**I**				X	X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
308		**23268 B**	**Horní Lideč:** záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18	X	S				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**															N
308		**23347 B**	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	57d	17.10.2026	12:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		souběh s ROV 23037 A	cyklická obnova trati	**2**	**1**	**IG**															**0**	**0**	**0**	N
308		**23367 D**	**Vsetín - Jablúnka:** 2. + TV,		T					D	2x6h	26.11.2026	07:50	27.11.2026	13:50																										**6**	**6**									Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy.	**2**	**1**	**O**													
308		**23367 B**	**Jablúnka - Valašské Meziříčí:** 2. + TV,		T					D	3x6h	09.11.2026	07:25	11.11.2026	13:25									**6**	**6**	**6**																								Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy.	**2**	**1**	**O**													

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
308		23367 C	**Jablůnka - Vsetín:** 1. + TV,		T					D	2x6h	12.11.2026	07:50	13.11.2026	13:50												6	6																			Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy.	2	1	O													
308		25034 A	**Valašské Meziříčí - Jablůnka:** ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720		T					Ne	70d	03.10.2026	08:00	11.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Aktivace kabelů 6kV - ETCS.	2	1	I										10	5	60	N
308		23367 A	**Valašské Meziříčí - Jablůnka:** 1. + TV,		T					D	3x6h	02.11.2026	07:25	04.11.2026	13:25		6	6	6																												Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy.	2	1	O													
308		16Z04002	**Hustopeče nad Bečvou:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895 (P8050). **Hustopeče nad Bečvou:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,168 (P8049).		T+S					D	5h	03.11.2026	08:00	03.11.2026	13:00			5																													Údržba 6kV	2	1	O													
308		23387 A	**Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí:** 1. + TV,		T					Ne	2d	05.11.2026	08:00	06.11.2026	16:00					Ne	Ne																										Oprava GPK, rizikové kácení, výřezy	2	1	O													N
308		12H09103	**Hustopeče nad Bečvou:** Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100		S					D	2x7h	05.11.2026	07:00	06.11.2026	14:00					7	7																										Údržba R3kV	2	1	O													
308		16Z04003	**Špičky:** zab. zař.: napájení 6 kV.		S					D	5h	05.11.2026	08:00	05.11.2026	13:00					5																											Údržba 6kV	2	1	O													
308		16Z04004	**Hranice na Moravě město:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Černotín:** zab. zař.: napájení 6 kV.		S					D	5h	24.11.2026	08:00	24.11.2026	13:00																								5								Údržba 6kV	2	1	O													
308		23369 A	**Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město:** 1. + TV,		T					Ne	5d	16.11.2026	07:30	20.11.2026	15:30																Ne	Ne	Ne	Ne	Ne												SEE OLC - oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - odbočka Skalka- cyklická výměna jazyků na vč1H + seřízení ČZ (výměna komponentů), odstraňování def. vad, oprava GPK v km 3,3	2	1	O													N
308		23369 B	**Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě:** 2. + TV,		T					Ne	5d	21.11.2026	07:30	25.11.2026	15:30																					Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						Po dobu konání výluky zajistí OZOV obsluhu vlečky CEMENT Hranice	SEE OLC - oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - oprava GPK v km 3,3; odstraňování def. vad	2	1	O													N
308		16Z04005	**Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě:** zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV.		T					D	5h	26.11.2026	08:00	26.11.2026	13:00																										5						Údržba 6kV	2	1	O													
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice																																																															
309		23338 C	**Blatec:** celá + TV, **Blatec - Vrbátky:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	7h	03.11.2026	08:00	03.11.2026	15:00			7																													Údržba TV a oprava kotvení	2	1	O													
309		23338 E	**Blatec - Vrbátky:** traťová + TV, **Vrbátky:** celá + TV,	X	T+S				X	D	7h	05.11.2026	08:00	05.11.2026	15:00					7																											Údržba TV a oprava kotvení	2	1	O													
309		23338 A	**Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží:** traťová jen TV, **Prostějov hlavní nádraží:** celá jen TV,		T+S		L			D	6h	01.11.2026	08:00	01.11.2026	14:00	6																															Údržba TV a oprava kotvení	2	1	O													
309		23338 D	**Vrbátky:** celá + TV, **Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	7h	04.11.2026	08:00	04.11.2026	15:00				7																												Údržba TV a oprava kotvení	2	1	O													
309	Zm	23338 B	**Prostějov hlavní nádraží:** celá jen TV, **Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť:** traťová + TV, **Bedihošť:** celá + TV, **Bedihošť - Pivín:** traťová + TV, **Pivín:** celá + TV, **Pivín - Nezamyslice:** traťová + TV, **Nezamyslice:** celá jen TV,		T+S		L		X	D	6h	02.11.2026	08:00	02.11.2026	14:00		6																													na žádost SSV, výstavba TNS Nezamyslice, rozšíření vyloučeného místa	Údržba TV a oprava kotvení	2	1	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
309	23330 G	**Výh Dluhonice:** výh.: 29, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Dluhonice - Brodek u Přerova, ze směru Výh Dluhonice.		S	X		V		D	10h	01.11.2026	07:25	01.11.2026	17:10	10																															Montáž ohřevů.	2	1	O													
309	23365 L	**Grygov:** sudá jen TV, **Brodek u Přerova - Grygov:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	7h	09.11.2026	08:00	09.11.2026	15:00									7																							Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 J	**Olomouc hlavní nádraží:** Napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Olomouc osobní nádraží **Grygov - Olomouc hlavní nádraží:** 2. + TV		T+S		L	V	X	D	7h	07.11.2026	08:15	07.11.2026	15:15							7																										Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 K	**Grygov:** lichá jen TV, **Grygov - Brodek u Přerova:** 1. + TV,		T+S		N			D	7h	10.11.2026	08:00	10.11.2026	15:00										7																							Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	16Z02005	**Grygov - Olomouc hlavní nádraží:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 200,382 (P6530) a km 202,365 (P6531).		T					D	5h	11.11.2026	08:00	11.11.2026	13:00											5																						Údržba 6kV	2	1	O													
309	23365 N	**Grygov:** sudá jen TV, **Grygov - Olomouc hlavní nádraží:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	7h	22.11.2026	08:15	22.11.2026	15:15																						7											Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 I	**Olomouc hlavní nádraží:** Napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Olomouc osobní nádraží **Olomouc hlavní nádraží - Grygov:** 1. + TV		T+S		L	V		D	7h	08.11.2026	08:15	08.11.2026	15:15								7																									Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 M	**Grygov:** lichá jen TV, **Olomouc hlavní nádraží - Grygov:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	7h	21.11.2026	08:15	21.11.2026	15:15																					7												Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23298 M	**Štěpánov:** celá jen TV,		S		L		X	D	4h	16.11.2026	08:20	16.11.2026	12:20																4																	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, křížení nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek.	2	1	O													
309	23298 N	**Štěpánov:** celá bez TV,	X	S					D	4h	16.11.2026	-	16.11.2026	-																x																2x 20 minut v čase 8:20-12:20 souběh s ROV 23298 M	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, křížení nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek.	2	1	O													
309	23365 H	**Červenka - Moravičany:** 2. + TV,		T			V		D	6h	18.11.2026	08:00	18.11.2026	13:30																		6															Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 G	**Moravičany - Červenka:** 1. + TV,		T			V		D	2x6h	19.11.2026	08:00	20.11.2026	13:30																			6	6													Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309	23365 C	**Moravičany - Červenka:** 2. + TV, **Moravičany:** zhl. a zhl. směr Červenka - od námezníku výh. 1 po náv. 2L.		T+S			V		D	7h	25.11.2026	08:00	25.11.2026	15:00																									7								Výměna 2x LIS před ZV1 u Se3 se svařením do BK a údržba TV.	2	1	O													
309	23365 B	**Mohelnice - Lukavice na Moravě:** 2. bez TV,		T			V		D	7h	24.11.2026	08:05	24.11.2026	15:05																								7									Výměna 2x LIS v km 48,700 se svařením do BK.	2	1	O													
309	23365 A	**Lukavice na Moravě - Mohelnice:** 1. bez TV,		T			V		D	7h	23.11.2026	08:00	23.11.2026	15:00																							7										Výměna 2x LIS v km 51,800 se svařením do BK.	2	1	O													
309	12H02071	**Zábřeh na Moravě:** SpS Zábřeh n.M. v km 0,155		S					D	2x7h	12.11.2026	07:00	13.11.2026	14:00												7	7																			Údržba R3kV	2	1	O													
309	23365 D	**Hoštejn předjízdné koleje:** výh.: 15, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn předjízdné koleje - Krasíkov, ze směru Hoštejn předjízdné koleje.		S	X		V		D	7h	26.11.2026	08:00	26.11.2026	15:00																										7							Výměna srdcovky se svařením do BK.	2	1	IB										5	5	30	
309	12H02081	**Napájecí stanice Hoštejn** **Hoštejn - Lukavice na Moravě:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera **Hoštejn - Rudoltice v Čechách:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera		T		E			D	7h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	14:00									7																								Údržba R22kV + R3kV	2	1	O													
309	12H02081	**Napájecí stanice Hoštejn** **Hoštejn - Lukavice na Moravě:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera **Hoštejn - Rudoltice v Čechách:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera		T		E			D	2x7h	10.11.2026	07:00	11.11.2026	14:00										7	7																					Údržba R3kV	2	1	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
309		58Z09003	**Hoštejn - Krasíkov:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Hoštejn - Krasíkov:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	8h	10.11.2026	09:00	10.11.2026	17:00										**8**																				Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Hoštejn (mimo) – Krasíkov (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Dojde k výměně technologie BTS S6000 za novou technologii BTS-R	**7**	**4**	**IB**	X									**5**	**5**	**30**	
309	D	**53206 A**	**Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách:** 2. + TV, **Krasíkov předjízdné koleje:** záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. **Rudoltice v Čechách:** záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 .		T+S			V		D	7h	12.11.2026	08:00	12.11.2026	15:00														**7**																		Výměna vadných LIS, odstranění def. vad po jízdě MV.	**7**	**4**	**O**													
309	D	**53206 B**	**Rudoltice v Čechách:** 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6, 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6 **Rudoltice v Čechách:** zhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po LIS v km 14,688 (mezi výhybkami číslo 1 a 5).		S					D	6h	13.11.2026	08:00	13.11.2026	14:00																**6**																	Oprava hrotu srdcovky na výhybce číslo 6, odstranění def. vad po jízdě MV.	**7**	**4**	**O**													
309		**53166 D**	**Třebovice v Čechách:** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po hroty jazyků výhybky číslo 18 napěťově od ÚD5 po ÚD8 a vloženou izolaci mezi výhybkami číslo 18 a 24 **Třebovice v Čechách:** výh.: 18,		S					Ne	35d	22.10.2026	07:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			V souběhu s výlukou 53082 H.	Skládání kolejnic, vykládání pražců.	**7**	**4**	**I**										**5**	**5**	**20**	N
309		**53186 G**	**Třebovice v Čechách:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách.		S	X		V	X	D	5h	04.11.2026	12:00	04.11.2026	17:00				**5**																												V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Podbití výhybky 24, podbití spojky 23/24.	**7**	**4**	**I**	X									**10**	**5**	**40**	N
309		**53186 G1**	**Třebovice v Čechách:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách.		S	X		V	X	D	5h	08.11.2026	08:00	08.11.2026	13:00										**5**																						V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Svařování výhybky 23+spojky,svařování výhybky 24+spojky.	**7**	**4**	**I**	X									**10**	**5**	**40**	N
309		**53186 C**	**Třebovice v Čechách:** 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách.		S	X		V		D	10h	17.11.2026	08:00	17.11.2026	18:00																				**10**												V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Regulace spojek TV.	**7**	**4**	**I**	X									**10**	**5**	**40**	N
309		**53186 C**	**Třebovice v Čechách:** 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách.		S	X		V	X	D	10h	25.11.2026	08:00	25.11.2026	18:00																												**10**				V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Zrušení vložené izolace TV.	**7**	**4**	**I**	X									**10**	**5**	**40**	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
309		**53186 F**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Třebovici v Čechách po ÚO 122 v TM Česká Třebová **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. **Třebovice v Čechách:** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2		T+S			V	X	D	10h	01.11.2026	07:00	01.11.2026	17:00	**10**																														BPJ 50 km/h v 1.TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, v km 5.200-5.500 v délce 300 metrů. V souběhu s výlukou 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Pokládka výhybky 24, montáž spojky 23/24, km 5.2-5.5 (300 m) 50 KM /H bezpečnostní pomalá jízda.	**7**	**4**	**I**	X								**10**	**5**	**40**	N
309		**53082 H**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Třebovice v Čechách:** záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. **Třebovice v Čechách:** napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách		T+S					Ne	196d	14.05.2026	08:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500.	Modernizace SP2C, 2e.	**7**	**4**	**I**	X								**10**	**5**	**30**	N
309	D	**53188 E**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S		N			Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00																										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		V souběhu s výlukou 53188 A. Ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) a z toho plynoucí nezbytná úprava technického řešení generující prodloužení doby prací.	Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov																																																										
310		**23355 D**	**Opava západ:** celá bez TV, **Opava západ - Skrochovice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	4x8h	09.11.2026	08:20	12.11.2026	16:20									**8**	**8**	**8**	**8**																				údržbové práce - odstranění defektoskopických vad, odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK, údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
310		**23333 A**	**Krnov:** 17. bez TV,		S					Ne	91d	01.09.2026	08:00	30.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov; zřízení staveniště	**1**	**1**	**I**													N
310	R	**23373 A**	**Valšov - Břidličná:** traťová bez TV, **Břidličná:** celá bez TV, **Břidličná - Rýmařov:** traťová bez TV, **Rýmařov:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	33d	01.10.2026	07:30	02.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**																																oprava propustků v km 3,245; 7,867; 9,678; 9,937; 6,085 rušení propustku v km 6,130	**1**	**1**	**O**									**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	S
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.																																																									

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
311		23328 B	**Jeseník - Písečná:** traťová bez TV, zab. zař.: traťové. **Písečná:** celá bez TV, zab. zař.: staniční. **Písečná:** zab. zař.: přejezdové v km 44,114 (P4319) a v km 43,491 (P4318). **Písečná - Mikulovice:** traťová bez TV, zab. zař.: traťové. **Mikulovice:** celá bez TV, zab. zař.: staniční. **Mikulovice - Mikulovice st.hr.:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	26d	19.10.2026	07:00	13.11.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			P4306, P4307, P4317 silniční uzávěra po celou dobu výluky P4318 - silniční uzávěra 2 dny P4323 - silniční uzávěra 4 dny	- Následné podbití po povodních 2024 - strojní čištění štěrkového lože km 37,200 - 37,800 a 42,720 - 43,450 - výměna pražců za betonové - výměna kolejnic - svaření do BK - čištění příkopů - oprava přejezdu P4323 aktivace PZZ P4320 a 4321	**2**	**1**				**X**				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
311		23328 E	**Mikulovice - Písečná:** zab. zař.: přejezdové v km 44,670 (P4320) a v km 45,062 (P4321).		T					Ne	5d	09.11.2026	07:00	13.11.2026	16:00									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice	**2**	**1**	**I**												**5**	**5**	**5**	N
311		23328 A	**Jeseník:** celá bez TV, ost. zař.: úprava SW. **Jeseník - Lipová Lázně:** traťová bez TV, **Lipová Lázně:** celá bez TV, **Lipová Lázně - Horní Lipová:** traťová bez TV, **Horní Lipová:** celá bez TV, **Horní Lipová - Ostružná:** traťová bez TV, **Ostružná:** celá bez TV, **Ostružná - Branná:** traťová bez TV, **Branná:** celá bez TV, **Branná - Jindřichov na Moravě:** traťová bez TV, **Jindřichov na Moravě:** celá bez TV, **Jindřichov na Moravě - Hanušovice:** traťová bez TV, **Hanušovice:** záhl. směr Jindřichov na Moravě.	X	T+S				X	Ne	5d	09.11.2026	07:00	13.11.2026	16:00									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Odstraňování závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu.	**2**	**1**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
311	D	23403 A	**Ruda nad Moravou:** záhl. směr Bohdíkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ruda nad Moravou - Bohdíkov, ze směru Ruda nad Moravou.	X	S	X				N	6h	26.11.2026	22:50	27.11.2026	04:35																										(	)							CPS - Oprava silničního mostu LC Aloisov – Divišova Bouda přes vodní tok Morava v úseku Bohdíkov - Ruda nad Moravou	**2**	**1**	**C**															N
311		23332 I	**Zábřeh na Moravě:** 4.-8. + TV, **Zábřeh na Moravě - Postřelmov:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	6h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	14:00																															**6**		Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	**2**	**1**	**O**															
311		23393 A	**Šumperk - Nový Malín dřevosklad:** traťová + TV, **Nový Malín dřevosklad:** celá + TV, **Nový Malín dřevosklad - Libina:** traťová + TV, **Libina:** celá + TV, **Libina - Výh Troubelice:** traťová + TV, **Výh Troubelice:** celá + TV, **Výh Troubelice - Uničov:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	4d	09.11.2026	07:30	12.11.2026	16:30									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Odstranění rizikových dřevin, ÚPP a opravné práce na žel. svršku.	**2**	**1**	**H**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
311		23393 A	**Šumperk - Nový Malín dřevosklad:** traťová + TV, **Nový Malín dřevosklad:** celá + TV, **Nový Malín dřevosklad - Libina:** traťová + TV, **Libina:** celá + TV, **Libina - Výh Troubelice:** traťová + TV, **Výh Troubelice:** celá + TV, **Výh Troubelice - Uničov:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	4d	23.11.2026	07:30	26.11.2026	16:30																								**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**							Odstranění rizikových dřevin, ÚPP a opravné práce na žel. svršku.	**2**	**1**	**H**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
311		23393 B	**Šumperk - Nový Malín dřevosklad:** traťová + TV, **Nový Malín dřevosklad:** celá + TV, **Nový Malín dřevosklad - Libina:** traťová + TV, **Libina:** celá + TV, **Libina - Výh Troubelice:** traťová + TV, **Výh Troubelice:** celá + TV, **Výh Troubelice - Uničov:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	3d	18.11.2026	07:30	20.11.2026	16:30																				**Ne**	**Ne**	**Ne**								Odstranění rizikových dřevin, ÚPP a opravné práce na žel. svršku.	**2**	**1**	**H**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
311		23244 A	**Šternberk - Bohuňovice:** traťová + TV, **Šternberk:** celá jen TV,	X	T+S					D	4h	11.11.2026	00:00	11.11.2026	04:00											**4**																						Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	**2**	**1**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
311		**23244 B**	**Napájecí stanice Šternberk** **Šternberk - Olomouc hlavní nádraží:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. **Šternberk - Uničov:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T					D	4h	11.11.2026	00:00	11.11.2026	04:00												4																					Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV.	2	1	I										0	0	0	N
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.																																																								
312		**23328 D**	**Lipová Lázně - Vápenná:** traťová bez TV, **Vápenná:** celá bez TV, **Vápenná - Žulová:** traťová bez TV, **Žulová:** celá bez TV, **Žulová - Velká Kraš:** traťová bez TV, **Velká Kraš:** celá bez TV, **Velká Kraš - Javorník ve Slezsku:** traťová bez TV, **Javorník ve Slezsku:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	5d	09.11.2026	07:00	13.11.2026	16:00								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Následné podbití po povodních 2024 Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení	2	1	O			X				X	X	X	0	0	0	N
312		**23328 C**	**Mikulovice - Zlaté Hory:** traťová bez TV, **Zlaté Hory:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	26d	19.10.2026	07:00	13.11.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení	2	1				X				X	X	X	0	0	0	N
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách																																																						
314		**33199 A**	**Šebetov - Boskovice:** traťová bez TV,	X	T					D	4x8h	03.11.2026	07:00	12.11.2026	15:00			8		8					8		8																				Čištění odvodnění v km 27,500 – 27,700.	4	4	O													
314		**53192 E**	**Chornice - Velké Opatovice:** traťová bez TV, **Dzbel - Chornice:** traťová bez TV, **Chornice:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	20d	23.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního přezkoušení.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
314	D	**53192 F**	**Chornice - Městečko Trnávka:** zab. zař.: PZS v km 45,340 (P6604).		T					Ne	8d	23.11.2026	08:00	30.11.2026	07:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 53192 E.	Vypnutí PZS v km 45,340 (P6604) v úseku Chornice – Městečko Trnávka. Zhotovitelem bude provedena úprava zapojení technologie PZS.	7	4	I													N
314		**53192 B**	**Chornice - Třebovice v Čechách:** zab. zař.: ETCS.		T					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00																												Ne		V souběhu s výlukou 53192 A.	Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách.	7	4	IG										0	0	0	N
314		**53131 A**	**Chornice - Městečko Trnávka:** traťová bez TV, **Městečko Trnávka:** celá bez TV, **Městečko Trnávka - Moravská Třebová:** traťová bez TV, **Moravská Třebová:** záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky do km 56,397 (40 m před výhybkou číslo 1).	X	T+S				X	Ne	19d	19.10.2026	07:00	06.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																										Výměna nosných konstrukcí u propustků v km 41.641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 49,104 (P6612) , úprava GPK.	7	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
314		**53192 A**	**Chornice - Městečko Trnávka:** traťová bez TV, **Městečko Trnávka:** celá bez TV, **Městečko Trnávka - Moravská Třebová:** traťová bez TV, **Moravská Třebová:** celá bez TV, **Moravská Třebová - Mladějov na Moravě:** traťová bez TV, **Mladějov na Moravě:** celá bez TV, **Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách:** traťová bez TV, **Třebovice v Čechách:** záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00																												Ne		V souběhu s výlukou 53192 E, B.	Implementace ETCS.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.																																																					
315		**23349 E**	**Přerov přednádraží - Věžky:** traťová bez TV, **Věžky:** celá bez TV, **Věžky - Chropyně:** traťová bez TV, **Chropyně:** 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. **Chropyně - Kojetín:** traťová bez TV, **Kojetín:** 1.,2a,2b bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	X	T+S				X	Ne	6d	30.10.2026	07:30	04.11.2026	16:40	Ne	Ne	Ne	Ne																												návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	2	1														N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
315		**23397 A**	**Chropyně:** 7.,7a,7b bez TV,		S					Ne	39d	04.11.2026	16:40	12.12.2026	24:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí	**2**	**1**	**I**															N
315	D	**Z-23400 A**	**Kojetín:** 4. bez TV, částečně od km 73,500 po náv. Lc4 **Kojetín:** 4.,4a,6.,8.,10. jen TV,		S		N			Ne	39d	04.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Odstranění havarijního stavu výpravní budovy pro zajištění bezpečnosti - demolice	**2**	**1**	**I**															N
315		**23349 A**	**Přerov přednádraží - Věžky:** traťová jen TV, **Věžky:** celá jen TV, **Věžky - Chropyně:** traťová jen TV, **Chropyně:** 7.,7a,7b bez TV, celá jen TV, **Chropyně - Kojetín:** traťová jen TV, **Kojetín:** 4.,4a,6.,8.,10. bez TV, celá jen TV, **Kojetín - Němčice nad Hanou:** traťová + TV, **Němčice nad Hanou:** celá + TV, **Němčice nad Hanou - Nezamyslice:** traťová + TV,	X	T+S		L		X	Ne	16d	20.10.2026	07:30	04.11.2026	16:40	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														Návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	**2**	**1**																N
315		**33166 G**	**Ivanovice na Hané:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Nezamyslice - Ivanovice na Hané:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů odstranění defektoskopických závad	**4**	**1**																S
315	D	**11H03141**	**Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV** **Nezamyslice - Blatec:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. **Nezamyslice - Přerov:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	9h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	16:00		**9**																														Výstavba TNS Nezamyslice. Opravné práce na přívodním kabelu 110 kV od EGD do TNS Nezamyslice	**2**	**1**	**I**															N
315	D	**11H03143**	**Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV** **Nezamyslice - Křenovice horní nádraží:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	9h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	16:00		**9**																														Opravné práce na přívodním kabelu 110 kV od EGD do TNS Nezamyslice	**2**	**1**	**I**															N
315	D	**16Z06070**	**Nezamyslice:** zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ.		S					D	9h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	16:00		**9**																														Výstavba TNS Nedakonice. Opravné práce na přívodním kabelu 110 kV od EGD do TNS	**2**	**1**	**I**															N
315		**33166 L**	**Ivanovice na Hané:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Nezamyslice - Ivanovice na Hané:** zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). **Nezamyslice - Ivanovice na Hané:** zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)		T+S					Ne	2d	04.11.2026	17:15	05.11.2026	01:00				**Ne**	**Ne**																												obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	**4**	**1**	**O**															
315		**11H03143**	**Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV** **Nezamyslice - Křenovice horní nádraží:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	2x7h	25.11.2026	07:00	26.11.2026	14:00																										**7**	**7**						Údržba R25kV	**2**	**1**	**O**															
315		**33166 F**	**Vyškov na Moravě:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců odstranění defektoskopických závad výměna výhybkových součástí výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů výměna kolejnic a jejich svážení	**4**	**1**																S

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
315		33166 N	**Nezamyslice - Ivanovice na Hané:** zab. zař.: TZZ traťové koleje. **Nezamyslice - Ivanovice na Hané:** zab. zař.: PZZ v km 56,161 (P7196). **Ivanovice na Hané:** zab. zař.: SZZ. **Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě:** zab. zař.: TZZ traťové koleje.		T+S					Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														aktivace nového zabezpečovacího zařízení místo zničeného zabezpečovacího zařízení požárem	**4**	**1**													N
315		33166 K	**Vyškov na Moravě:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě:** zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). **Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě:** zab. zař.: TZZ traťové koleje.		T+S					Ne	2d	04.11.2026	17:15	05.11.2026	01:00				**Ne**	**Ne**																												obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	**4**	**1**	**O**												
315		33166 E	**Luleč:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Vyškov na Moravě - Luleč:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna LISů výměna kolejnic a jejich svaření odstranění defektoskopických závad údržba přejezdů	**4**	**1**													
315		33166 J	**Luleč:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Vyškov na Moravě - Luleč:** zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). **Vyškov na Moravě - Luleč:** zab. zař.: TZZ.		T+S					Ne	2d	04.11.2026	17:15	05.11.2026	01:00				**Ne**	**Ne**																												obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	**4**	**1**	**O**												
315		33166 D	**Komořany u Vyškova:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Luleč - Komořany u Vyškova:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek údržba trakčního vedení odstranění defektoskopických závad odstranění vegetace výměna kolejnic a jejich svařování výměna LISů navaření srdcovek	**4**	**1**													S
315		33166 C	**Rousínov - Holubice:** traťová + TV, **Rousínov:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Komořany u Vyškova - Rousínov:** traťová + TV,	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba trakčního vedení údržba odvodnění odstranění defektoskopických závad výměna kolejnic a jejich svařování odstranění vegetace výměna LISů navaření srdcovek údržba přejezdů	**4**	**1**				X	X		**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
315		33166 H	**Rousínov:** zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). **Rousínov:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Komořany u Vyškova - Rousínov:** zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). **Komořany u Vyškova - Rousínov:** zab. zař.: TZZ traťové koleje.		T+S					Ne	2d	04.11.2026	17:15	05.11.2026	01:00				**Ne**	**Ne**																												obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	**4**	**1**	**O**												
315		33166 I	**Komořany u Vyškova:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody		S					Ne	2d	04.11.2026	17:15	05.11.2026	01:00				**Ne**	**Ne**																												obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů	**4**	**1**	**O**												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
315		**33180 I**	**Sokolnice-Telnice:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	X	S				X	Ne	2d	31.10.2026	08:30	01.11.2026	17:00	**Ne**																																oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, údržba TV	**4**	**1**				X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
315		**33180 J**	**Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží:** traťová + TV, ost. zař.: napájecí linky č. 7, 8 a 9 mezi ÚO N231, ÚO N233 v km 2,162 v neutrálním poli úseků Brno hlavní nádraží – Brno-Chrlice a Brno hlavní nádraží – Odb Brno-Černovice a TNS Modřice a mezi ÚO N232 v km 2,160 na Odb Brno-Černovice a TNS Modřice. **Brno-Chrlice:** celá + TV,	X	T+S				X	Ne	2d	31.10.2026	08:30	01.11.2026	17:00	**Ne**																																čištění blátivých míst,oprava GPK ASP,vevaření LIS,oprava defektoskopických závad,výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů,odstranění vegetace.údržba TV,výměna mezilehlé kolejnice ve výhybce č. 2, broušení kolejnic, úpravy bleskojistek v NP	**4**	**1**													Z
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou																																																									
316		**16Z09003**	**Přerov - Říkovice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178).		T					D	5h	04.11.2026	08:00	04.11.2026	13:00				**5**																													Údržba 6kV	**2**	**3**	**O**												
316	**Zm**	**23366 A**	**Hulín:** 1.,3. bez TV, **Hulín:** lichá jen TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. **Hulín - Říkovice:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	9h	02.11.2026	08:20	02.11.2026	16:50			**9**																												úprava definic vylouč. zařízení, na pož. ST OLC LIS v ŽST Říkovice opraven z dův. zhoršení stavu v nepředpokládané výluce N -01675/26 dne 12.9.2026	SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. ST OLC - oprava SK	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 A**	**Říkovice - Hulín:** 2. + TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. **Hulín:** sudá + TV,		T+S		N	V		D	9h	11.11.2026	08:20	11.11.2026	17:20													**9**																		Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek1,6,8+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 B**	**Hulín:** výh.: 3,5,	X	S					D	9h	11.11.2026	-	11.11.2026	-												**x**																		2x20 min v čase 8:20 - 17:20 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 min.	Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek1,6,8+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 C**	**Hulín - Říkovice:** 1. + TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. **Hulín:** 1.,3. + TV,		T+S		N	V		D	9h	12.11.2026	08:20	12.11.2026	17:20														**9**																	Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek3,4,5,7,9+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 D**	**Hulín:** výh.: 1,6,2,10, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hulín - Kroměříž, ze směru Hulín.	X	S	X				D	9h	12.11.2026	-	12.11.2026	-														**x**																4x20 min v čase 8:20 - 17:20 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min.	Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek3,4,5,7,9+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**16Z09004**	**Říkovice - Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176).		T					D	5h	18.11.2026	08:00	18.11.2026	13:00																			**5**												Údržba 6kV	**2**	**3**	**O**												
316		**16Z09005**	**Říkovice - Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 172,409 (P8175).		T					D	5h	23.11.2026	08:00	23.11.2026	13:00																								**5**									Údržba 6kV	**2**	**3**	**O**												
316		**23366 B**	**Tlumačov - Hulín:** 1. + TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. **Hulín:** 1.,3. bez TV, **Hulín:** lichá jen TV,		T+S		N	V		D	7h	03.11.2026	08:30	03.11.2026	15:20				**7**																													Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 E**	**Hulín - Tlumačov:** 2. + TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. **Hulín:** 2.,4. bez TV, **Hulín:** sudá jen TV		T+S		N	V		D	9h	13.11.2026	08:15	13.11.2026	17:30																**9**															Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 52,53,54+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 F**	**Hulín:** výh.: 49,51,	X	S					D	9h	13.11.2026	-	13.11.2026	-																														2x20 min v čase 8:15 - 17:30 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 min.	Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 52, 53,54+přípoje	**2**	**3**	**O**												
316		**23391 G**	**Tlumačov - Hulín:** 1. + TV, **Hulín:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. **Hulín:** 1.,3. + TV		T+S		N	V		D	9h	14.11.2026	08:15	14.11.2026	17:30																	**9**															Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 510,51,55+přípoje	**2**	**3**	**O**												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
316		**23391 H**	**Hulín:** výh.: 46,53,54,	X	S					D	9h	14.11.2026	-	14.11.2026	-															x																3x20 min v čase 8:15 - 17:30 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 3x 20 min.	Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 50,51,55+přípoje	**2**	**3**	**O**																
316		**23370 A**	**Hulín - Tlumačov:** 2. + TV,		T					D	9h	04.11.2026	08:15	04.11.2026	17:30				**9**																												Oprava TK, výměna kol.vložek, odstranění defektoskopických vad	**2**	**3**	**O**																
316	Zm	**23370 B**	**Tlumačov:** sudá + TV, zhl. 2.traťové koleje směr Hulín od nám. výh.č.6 po nám. výh.č.4.		S		N			Ne	2d	05.11.2026	08:15	06.11.2026	16:00					**Ne**	**Ne**																								úprava definice vyl. zařízení (pův. Tlumačov SK 2), změna char., term. a času výluky (pův. denní 5.11. 8:15-16:50), odstranění havarij. stavu přejezdu, požadavek ST, souběh s etapou D	oprava přejezdu v km 161,657 (P8170), výměna kol.vložek, odstranění defektoskopických vad, údržba TV	**2**	**3**	**O**																
316	Zm	**23370 D**	**Tlumačov - Otrokovice:** 2. + TV, **Tlumačov:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice.		T+S			V		D	8h	06.11.2026	08:20	06.11.2026	16:00						**8**																								úprava def. vylouč. zařízení (pův. Tlumačov-Otrokovice 2.TK+TV)	Výměna vadných LIS v km 159,700	**2**	**3**	**O**																
316		**23340 A**	**Otrokovice - Tlumačov:** 1. + TV, **Otrokovice:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. **Otrokovice:** 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV,		T+S		N	V		D	7h	25.11.2026	09:30	25.11.2026	16:20																										**7**						Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu, oprava lamp.	**2**	**3**	**O**																
316		**23340 C**	**Otrokovice - Napajedla:** 2. + TV, **Otrokovice:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. **Otrokovice:** 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV,		T+S		N	V		D	7h	09.11.2026	08:25	09.11.2026	15:05										**7**																					Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu.	**2**	**3**	**O**																
316		**23366 C**	**Napajedla - Otrokovice:** 1. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. **Napajedla:** lichá + TV,		T+S		N	V		D	7h	23.11.2026	08:20	23.11.2026	15:20																								**7**							Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	**2**	**3**	**O**																
316		**23366 D**	**Napajedla - Huštěnovice:** 2. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** sudá + TV,		T+S		N			D	7h	24.11.2026	08:25	24.11.2026	15:15																									**7**						Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	**2**	**3**	**O**																
316		**23370 C**	**Napajedla - Huštěnovice:** 2. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** sudá + TV,		T+S		N			D	8h	27.11.2026	08:25	27.11.2026	16:00																												**8**				Výměna vadných LIS	**2**	**3**	**O**																
316		**23361 A**	**Huštěnovice:** celá jen TV,		S		L			N	3x4h	14.11.2026	23:50	17.11.2026	04:10															(	)(	)(	)															Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice, montáž bran, montáž DSL	**2**	**3**	**O**																	**5**	**5**	**30**	N
316		**23361 D**	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					N	3x2h	14.11.2026	23:50	17.11.2026	01:30															(	)(	)(	)															Montáž bran, montáž DSL	**2**	**3**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**			
316		**23361 E**	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					D	3x1h	15.11.2026	01:40	17.11.2026	02:45																**1**	**1**	**1**																Montáž bran, montáž DSL	**2**	**3**	**O**																
316		**23361 F**	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					D	3x1h	15.11.2026	03:15	17.11.2026	04:10																**1**	**1**	**1**																Montáž bran, montáž DSL	**2**	**3**	**O**																
316		**23361 B**	**Huštěnovice:** sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Napajedla - Huštěnovice, ze směru Huštěnovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Huštěnovice.		S	X		V		D	2x7h	18.11.2026	08:10	19.11.2026	15:30																			**7**	**7**												Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice, montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV	**2**	**3**	**O**																
316		**23361 C**	**Huštěnovice:** lichá + TV,		S		N			D	2x7h	20.11.2026	08:10	21.11.2026	15:30																				**7**	**7**											Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV	**2**	**3**	**O**																

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
316		23340 E	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. + TV,		T			V		D	7h	10.11.2026	08:20	10.11.2026	15:20
316		23363 B	**Staré Město u Uher. Hradiště:** 1 bez TV, částečně od náv. S1 po náv.L1		S					D	10h	11.11.2026	07:10	11.11.2026	16:50
316		23363 C	**Staré Město u Uher. Hradiště:** 101 bez TV, částečně od náv. Sc101 po náv.L101		S					D	10h	12.11.2026	07:10	12.11.2026	16:50
316		23366 E	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** zahl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1a jen TV, 1.,3.,3v + TV, od ÚO 401 po ÚO 411		T+S			V		D	7h	28.11.2026	08:20	28.11.2026	15:20
316		23366 F	**Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště:** 1. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** zahl. a zhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** 3b,101.,103.,103a,105a + TV, od ÚO 411 po ÚO 421 **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1b,7c,107.,109.,111.,113. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 **Staré Město u Uher. Hradiště:** 103b bez TV,		T+S		N			D	7h	29.11.2026	08:20	29.11.2026	15:20
316		23366 G	**Staré Město u Uher. Hradiště:** 1b bez TV,		S					D	2h	29.11.2026	11:25	29.11.2026	13:15
316	D	Z-23399 A	**Staré Město u Uher. Hradiště:** zahl. a zhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Staré Město u Uher. Hradiště. **Staré Město u Uher. Hradiště:** 101. bez TV,		S	X				D	3h	29.11.2026	19:00	29.11.2026	22:00
316	D	Z-23399 B	**Staré Město u Uher. Hradiště:** zhl. střední částečně od nám. výh.č.44 po nám. výh.č.43. **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1b bez TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** výh.: 37, **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1. bez TV, částečně od nám. výh. č.37 po náv. L1		S					D	2h	29.11.2026	20:50	29.11.2026	23:00
316	D	Z-23399 C	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. bez TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** zahl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1a bez TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.9 po náv. L1		T+S					N	6h	29.11.2026	23:00	30.11.2026	05:00
316	D	Z-23399 D	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. bez TV,		T					N	10h	30.11.2026	19:00	01.12.2026	05:00
316		25026 A	**Nedakonice:** zab. zař.: PZS v km 132,661 (P8160).		S					Ne	10d	02.11.2026	08:30	11.11.2026	15:00
316	R	Z-23363 A	**Nedakonice:** výh.: 11,		S					D	10h	13.11.2026	07:00	13.11.2026	17:00

ROV	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	
	44.	45.							46.							47.							48.							49.	
23340 E										7																					
23363 B											10																				
23363 C												10																			
23366 E																												7			
23366 F																													7		
23366 G																													2		
Z-23399 A																													3		
Z-23399 B																													2		
Z-23399 C																													(	)	
Z-23399 D																														(	
25026 A		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				
Z-23363 A													10																		

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
23340 E		Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu.	2	3	O													
23363 B		Oprava staniční koleje, odstranění defektoskopických vad.	2	3	O													
23363 C		Oprava staniční koleje, odstranění defektoskopických vad.	2	3	O													
23366 E		Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	2	3	O													
23366 F		Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	2	3	O													
23366 G	souběh s etapou F	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV.	2	3	O													
Z-23399 A		Broušení kolejnic v km 136,700 – 137,480	2	3	O													
Z-23399 B		Broušení kolejnic	2	3	O													
Z-23399 C		Broušení kolejnic	2	3	O										5	5	30	
Z-23399 D		Broušení kolejnic	2	3	O										5	5	30	
25026 A	přes přejezd - bezpečnost. PJ 60 km/h v ús. km 132,690 - 132,630; po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu	Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 132,661 (P8160) v ŽST Nedakonice.	2	3	O	X									5	5	30	N
Z-23363 A		Oprava výhybky č.11, výměna srdcovky.	2	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.			Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Výl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30		Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
316		33172 F	**Nedakonice - Moravský Písek:** 2. bez TV, **Moravský Písek:** zähl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. **Moravský Písek:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2		T+S					N	7h	25.11.2026	22:00	26.11.2026	04:30																									(	)							broušení kolejnic	4	3	O										5	5	30	
316		33172 G	**Nedakonice - Moravský Písek:** 2. bez TV,		T					N	2x10h	26.11.2026	18:30	28.11.2026	04:00																										(	)(	)					broušení kolejnic	4	3	O										5	5	30	
316		33172 G1	**Nedakonice - Moravský Písek:** 2. bez TV,		T					D	5h	28.11.2026	18:30	28.11.2026	23:00																												5					broušení kolejnic	4	3	O													
316		33172 H	**Nedakonice:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č.13 **Nedakonice:** zähl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravský Písek, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S.		S					D	5h	28.11.2026	18:30	28.11.2026	23:00																												5					Broušení kolejnic od km 131,088 do km 131,589	2	3	O													
316		33172 I	**Nedakonice:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2		S					N	10h	28.11.2026	18:30	29.11.2026	04:00																												(	)				Broušení kolejnic od km 131,589 do km 132,503	2	3	O										5	5	30	
316		33172 J	**Nedakonice:** zähl. a zhl. 2. traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Nedakonice. **Nedakonice:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2		S	X				N	5h	28.11.2026	23:00	29.11.2026	04:00																												(	)				Broušení kolejnic od km 132,503 do km 133,000	2	3	O										5	5	30	
316		33172 G2	**Nedakonice - Moravský Písek:** 2. bez TV,		T					D	1h	29.11.2026	-	29.11.2026	-																													x			od 4:00 hod. do 5:00 hod. - 1x20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 20 min.	přeprava mechanizace do ŽST Moravský Písek	4	3	O													
316		33172 A	**Moravský Písek:** 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 7 **Moravský Písek:** zähl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Moravský Písek.		S	X				D	2h	25.11.2026	18:30	25.11.2026	20:00																									2								broušení kolejnic	4	3	O													
316		33172 B	**Moravský Písek:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1		S					D	3h	25.11.2026	18:30	25.11.2026	21:00																									3								broušení kolejnic	4	3	O													
316		33172 C	**Moravský Písek:** zähl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec přívoz - Moravský Písek, ze směru Moravský Písek. **Moravský Písek:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L1		S	X				D	1h	25.11.2026	20:00	25.11.2026	21:00																									1								broušení kolejnic	4	3	O													
316		33172 D	**Moravský Písek:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 18 **Moravský Písek:** zähl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravský Písek - Bzenec přívoz, ze směru Moravský Písek.		S	X				D	1h	25.11.2026	21:00	25.11.2026	22:00																									1								broušení kolejnic	4	3	O													
316		33172 E	**Moravský Písek:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2		S					N	7h	25.11.2026	21:00	26.11.2026	04:00																									(	)							broušení kolejnic	4	3	O										5	5	30	
316		33034 A	**Rohatec - Hodonín:** 1.,2. + TV,	X	T				X	N	3x6h	05.11.2026	20:30	20.11.2026	02:30					(	)(	)												(	)															rekonstrukce nadjezdu II/432	4	3	C			X				X	X	X	0	0	0	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
316		**33193 A**	**Hodonín:** zhl. 2. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo Se41.		S					D	7h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	15:00																					7										navaření srdcovky výh.č.60		**4**	**3**	**O**												
316		**33167 C**	**Lužice - Moravská Nová Ves:** 2. + TV,		T			V		Ne	9d	03.11.2026	15:00	11.11.2026	15:00			**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	**4**	**3**	**I**									**5**	**5**	**30**	
316		**33167 B**	**Moravská Nová Ves - Lužice:** zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. **Moravská Nová Ves - Lužice:** zab. zař.: PZS v km 96,682 (P8152). **Moravská Nová Ves - Lužice:** zab. zař.: ETCS L2.		T			V		Ne	4d	31.10.2026	07:50	03.11.2026	15:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														úpravy zapojení PZS v rámci montáží PcN a rušení IS	**4**	**3**									**15**	**15**	**60**	Z
316		**33175 A**	**Výh Hrušky - Moravská Nová Ves:** 1. + TV,		T			V		Ne	9d	12.11.2026	07:50	20.11.2026	15:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**													rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	**4**	**3**	**I**									**5**	**5**	**30**	
316		**33175 B**	**Moravská Nová Ves - Výh Hrušky:** 2. + TV,		T			V		Ne	9d	23.11.2026	07:50	01.12.2026	15:00																						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	**4**	**3**	**I**									**5**	**5**	**30**	
316	D	**25028 D**	**Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: PZZ v km 18,949(P8253).		S					Ne	5d	23.11.2026	08:15	27.11.2026	15:15																						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**						Oprava komponentů zab. zařízení	**2**	**3**	**O**	X								**5**	**5**	**30**	N
316	D	**25028 C**	**Vizovice - Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257).		T					D	7h	19.11.2026	08:15	19.11.2026	15:15																			**7**												Oprava komponentů zab. zařízení	**2**	**3**	**O**												
316	Zm	**25028 A**	**Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: SZZ. **Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed:** zab. zař.: PZZ v km 17,725 (P8252).		T+S					Ne	2d	**23.11.2026**	**08:15**	**24.11.2026**	**15:15**																						**Ne**	**Ne**								jízdy na PN změna termínu a času (pův. 23.-27.11. 8:00-15:00), změna projektové dokumentace, požadavek SSZT a zhotovitele	Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, výměna kolejové desky	**2**	**3**	**O**	X								**5**	**5**	**30**	N
316	Zm	**25028 B**	**Vizovice - Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257).		T					**Ne**	8d	30.11.2026	08:15	**07.12.2026**	15:15																												**Ne**		změna char. výl. (pův. denní 30.11.), změna projektové dokumentace, požadavek SSZT a zhotovitele	Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras, výměna technologie PZS	**2**	**3**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec																																																											
317	Zm	**23398 A**	**Kunovice:** záhl. směr Uherské Hradiště. **Kunovice - Uherské Hradiště:** traťová bez TV, **Uherské Hradiště:** celá bez TV, **Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště:** traťová bez TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** záhl. směr Uherské Hradiště.	X	T+S				X	D	2x10h	15.11.2026	**07:25**	16.11.2026	17:00																		**10**	**10**													změna času zaháj. (pův. 7:00), požadavek dopravce ČD a.s.	Oprava TK, GPK	**2**	**3**	**O**												
317	D	**23287 C**	**Kunovice - Ostrožská Nová Ves:** traťová bez TV, **Ostrožská Nová Ves:** celá bez TV, **Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	2d	18.11.2026	08:00	19.11.2026	17:00																				**Ne**	**Ne**											Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	**2**	**3**	**O**												
317	D	**23287 A**	**Ostrožská Nová Ves:** 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.5 po náv. S1 **Ostrožská Nová Ves:** záhl. a zhl. směr Uherský Ostroh. **Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	6d	19.11.2026	17:00	24.11.2026	17:00																					**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				úplná uzávěra přej. v km 94,356 (P7953)	Oprava TK, oprava SK č.1 v ŽST Ostrožská Nová Ves, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování kolejnic, rekonstrukce v km 94,356 (P7953).	**2**	**3**	**IG**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
317	D	**23287 B**	**Uherský Ostroh:** celá bez TV, **Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	2d	19.11.2026	08:00	20.11.2026	17:00																				**Ne**	**Ne**								úplná uzávěra přej. v km 89,934 (P7947)	Oprava TK, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování kolejnic. a oprava PZZ v km 89,934 (P7947).	**2**	**3**	**O**													N
317		**33027 B**	**Veselí nad Moravou:** záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou.	X	S	X			X	D	3x7h	18.11.2026	07:20	20.11.2026	14:05																				**7**	**7**	**7**									čištění štěrkového lože	**4**	**3**	**O**												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
317		33027 A	**Vrbovce - Velká nad Veličkou:** část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L **Velká nad Veličkou:** celá bez TV, **Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	3x7h	18.11.2026	07:20	20.11.2026	14:05																		7	7	7														čištění štěrkového lože	4	3	O													
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí																																																																
318		32A05063	**Bzenec - Veselí nad Moravou:** 1. bez TV, **Bzenec:** zahl. 1.TK ze směru Veselí nad Moravou.		T+S					D	2x6h	23.11.2026	08:10	24.11.2026	13:50																							6	6										odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05064	**Veselí nad Moravou - Bzenec:** 2. bez TV, **Bzenec:** zahl. 2.TK ze směru Veselí nad Moravou.		T+S					D	2x6h	25.11.2026	08:10	26.11.2026	13:50																									6	6								odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05055	**Vlkoš - Bzenec:** 1. bez TV,		T					D	5h	04.11.2026	07:40	04.11.2026	13:05				5																													odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05056	**Bzenec - Vlkoš:** 2. bez TV,		T					D	5h	05.11.2026	07:40	05.11.2026	13:05					5																												odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05049	**Kyjov - Vlkoš:** 1. bez TV,		T					D	5h	02.11.2026	07:50	02.11.2026	13:15		5																															odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05050	**Vlkoš - Kyjov:** 2. bez TV,		T					D	5h	03.11.2026	07:50	03.11.2026	13:15			5																														odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK	4	3	O													
318		32A05043	**Nemotice - Kyjov:** 1. bez TV,		T					D	2x6h	10.11.2026	08:45	11.11.2026	14:15										6	6																						oprava GPK ručně	4	3	O													
318		32A05044	**Kyjov - Nemotice:** 2. bez TV,		T					D	2x6h	12.11.2026	08:45	13.11.2026	14:15												6	6																				čištění štěrkového lože	4	3	O													
318		33191 A	**Nemotice:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1-3 po návěstidlo S1		S					D	2x7h	19.11.2026	06:30	20.11.2026	13:30																			7	7														čištění štěrkového lože	4	3	O													
318		32A05041	**Nesovice - Nemotice:** 1. bez TV, **Nemotice:** zahl. 1.TK ze směru Nesovice.		T+S					D	6h	06.11.2026	07:25	06.11.2026	13:35						6																											čištění štěrkového lože	4	3	O													
318		32A05042	**Nemotice - Nesovice:** 2. bez TV, **Nemotice:** zahl. 2.TK ze směru Nesovice.		T+S					D	6h	09.11.2026	07:25	09.11.2026	13:35									6																								čištění štěrkového lože	4	3	O													
318		33166 A	**Blažovice - Holubice:** traťová + TV, **Blažovice:** zahl. směr Holubice, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo HL.	X	T+S				X	Ne	18d	18.10.2026	08:30	04.11.2026	17:15	Ne	Ne	Ne	Ne																													oprava GPK ASP, celková oprava koleje, výměna pražců, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení, úpravy ukolejnění, montáž a úprava propojek, úpravy svodů bleskojistky na stožáru č. 8A	4	3				X	X			X	X	X	0	0	0	
318		33216 A	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	73d	01.10.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O													
318		33080 A1	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	10x7h	3. 11. 2026	22:00	01.12.2026	04:30			(	)						(	)(	)(	)				(	)(	)(	)(	)				(	)			(	)(			rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká	4	3	C													
318	D	33080 A1	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	7h	20. 11. 2026	22:00	21. 12. 2026	04:30																					(	)											rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká	4	3	C													
318	R	33080 A1	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	12x7h	01.11.2026	22:00	27. 11. 2026	04:30	(	)(	)	(	)(	)		(	)(	)					(	)(	)					(	)(	)(	)	(	)						rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká	4	3	C													
318		33202 E	**Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina:** 1. + TV,		T					D	8h	02.11.2026	07:40	02.11.2026	15:30		8																															odstranění vegetace strojně	4	3	O													
318		33202 F	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					D	8h	03.11.2026	07:40	03.11.2026	15:30			8																														odstranění vegetace strojně	4	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
318		33182 I	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 4		S	X					D	5h	06.11.2026	00:00	06.11.2026	05:00						5																									broušení kolejnic	4	3	O												
318		33182 I1	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 4		S	X					N	7h	08.11.2026	22:00	09.11.2026	05:00								(	)																						broušení kolejnic	4	3	O												
318	R	33182 K	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV,		T					D	1h	09.11.2026	04:30	09.11.2026	05:00									1																						broušení kolejnic	4	3	O												
318		33182 C	**Odb Brno-Černovice:** záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. **Odb Brno-Černovice:** 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 2 a 5.		S	X					N	4h	04.11.2026	23:15	05.11.2026	03:00					(	)																										broušení kolejnic	4	3	O												
318		33182 E	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice.		S	X					D	2h	05.11.2026	03:00	05.11.2026	05:00						2																										broušení kolejnic	4	3	O												
318		33182 E1	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice.		S	X					D	2h	05.11.2026	21:55	05.11.2026	24:00						2																										broušení kolejnic	4	3	O												
318	Zm	33182 K	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV,		T					D	5h	06.11.2026	00:00	06.11.2026	05:00						5																										změna času zaháj. (púv. 4:30), prodlouženo z důvodu zrušení výluky 33080 A1	broušení kolejnic	4	3	O												

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
318		33182 G	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina:** 1. bez TV,		T+S	X				N	4h	06.11.2026	21:55	07.11.2026	01:30
318		33182 F	**Odb Brno-Černovice:** 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice.		S	X				D	2h	07.11.2026	01:30	07.11.2026	03:30
318		33182 D	**Odb Brno-Černovice:** 1. bez TV, kolej S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice:** zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 2 a 5.		S	X				D	2h	07.11.2026	03:30	07.11.2026	05:00
318		33182 G1	**Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. **Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina:** 1. bez TV,		T+S	X				N	7h	07.11.2026	21:55	08.11.2026	05:00
318		33182 H	**Brno-Slatina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27.		S					D	5h	08.11.2026	00:00	08.11.2026	05:00
318	D	33182 K1	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. bez TV,		T					N	7h	08.11.2026	22:00	09.11.2026	05:00
318		33182 J	**Brno-Slatina:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 **Brno-Slatina:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Slatina.		S	X				D	5h	09.11.2026	00:00	09.11.2026	05:00
318		33182 B	**Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice:** traťová bez TV,	X	T					N	2x5h	03.11.2026	23:15	10.11.2026	04:35
318		33182 B1	**Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice:** traťová bez TV,	X	T					N	4h	04.11.2026	23:15	05.11.2026	03:00

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30	
33182 G						(	)																								
33182 F							2																								
33182 D							2																								
33182 G1							(	)																							
33182 H								5																							
33182 K1								(	)																						
33182 J									5																						
33182 B			(	)					(	)																					
33182 B1				(	)																										

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
33182 G		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 F		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 D		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 G1		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 H		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 K1		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 J		broušení kolejnic	4	3	O													
33182 B		broušení výhybek	4	3	O													
33182 B1		broušení kolejnic	4	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
318		**33195 A**	**Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží:** traťová + TV,		T			V		D	2x10h	07.11.2026	07:45	08.11.2026	17:35	Zastavený provoz	·údržba žel.svršku, ·svařování, ·oprava GPK ASP, ·údržba TV, ·odstranění vegetace, ·úpravy ukolejnění, ·montáž a úprava propojek úprava bleskojistky na TP 578, ·montáž zemního lana mezi TP 578 - 582	4	3	I/O													
318	R	Z-35017 A	**Velké Pavlovice:** zab. zař.: PZS v km 3,641 (P7139). **Velké Pavlovice:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody LK, V1-2, 1K, 3K, 5K, Vk1-J, V7, V8, V9-10, 6J, SK **Velké Pavlovice:** zab. zař.: SZZ částečně. ovládací stůl SZZ TEST v DK **Velké Pavlovice - Zaječí:** zab. zař.: TZZ traťové koleje.		T+S					Ne	15d	02.11.2026	08:00	16.11.2026	14:00		oprava PZS, zrušení IS a nahrazení za PcN	4	3	O													Z
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice																																	
320		**33161 B**	**Kúty - Lanžhot:** část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	14x11h	01.11.2026	18:30	18.11.2026	05:00		rekonstrukce nadjezdu D2	4	3	C													
320		**33161 A**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	9x11h	22.11.2026	18:30	01.12.2026	05:00		rekonstrukce nadjezdu D2	4	3	C													
320		**38Z06001**	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ.		T					D	9h	19.11.2026	09:10	19.11.2026	18:00	rychl. max 100 km/hod	úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S6000	4	3	O													
320		**33211 L**	**Břeclav přednádraží:** 207.,209. bez TV, **Břeclav přednádraží:** 207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV,		S		N			Ne	3d	07.11.2026	07:30	09.11.2026	14:30		pročištění ŠL, čištění bllátivých míst, bagrování, výměna upevňovadel, oprava GPK výměna upevňovadel, pryžových podložek,	4	3	O													
320		**33194 B**	**Břeclav:** 8b bez TV, její část od návěstidla Se51 po návěstidlo Se59		S					D	7h	10.11.2026	08:00	10.11.2026	15:00		výměna kolejnic	4	3	O													
320		**33211 J**	**Břeclav:** zhl. severní 1b. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 93 po námezník výhybky č. 102.		S					D	6h	12.11.2026	07:50	12.11.2026	14:10		výměna LIS mezi výhybkami 97 a 102	4	3	O													
320		**33211 K**	**Břeclav:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lanžhot - Břeclav, ze směru Břeclav. **Břeclav:** 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se15		S	X				D	8h	13.11.2026	07:10	13.11.2026	14:50		výměna LIS u návěstidla Se12	4	3	O													
320		**33174 A**	**Břeclav přednádraží:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 266. **Břeclav přednádraží:** 205a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 266 po návěstidlo Se243		S					D	3h	18.11.2026	20:20	18.11.2026	23:00		broušení kolejnic	4	3	O													

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30
33195 A							10	10																						
Z-35017 A		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														
33161 B	(	)(	)(	)(	)			(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)												
33161 A																						(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(
38Z06001																			9											
33211 L							Ne	Ne	Ne																					
33194 B										7																				
33211 J												6																		
33211 K													8																	
33174 A																		3												

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
320	Zm	33211 I	**Břeclav:** 1a bez TV, její část od návěstidla Se19 po hroty jazyků výhybky č. 12 **Břeclav:** zhl. jižní 1a. staniční koleje, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bernhardsthal - Břeclav, ze směru Břeclav.		S	X				D	6h	20.11.2026	07:50	20.11.2026	14:10
320		33185 J	**Podivín - Břeclav přednádraží:** 1. + TV,		T			V		D	2x6h	02.11.2026	07:25	03.11.2026	13:05
320		33185 K	**Břeclav přednádraží - Podivín:** 2. + TV,		T			V		D	2x6h	04.11.2026	07:25	05.11.2026	13:05
320		33174 B	**Podivín - Břeclav přednádraží:** 1. bez TV,		T					N	3x9h	18.11.2026	20:20	21.11.2026	05:00
320		33174 D	**Zaječí - Podivín:** 1. bez TV, **Podivín:** zábl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. **Podivín:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1		T+S					N	10h	21.11.2026	19:30	22.11.2026	05:00
320		33174 E	**Zaječí - Podivín:** 1. bez TV,		T					N	2x10h	22.11.2026	19:30	24.11.2026	05:40
320		33174 F	**Zaječí:** zábl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L.		S					D	6h	24.11.2026	00:00	24.11.2026	05:40
320		33190 A	**Zaječí - Šakvice:** 2. bez TV,		T			V		D	2x6h	06.11.2026	07:10	09.11.2026	13:35
320		33176 A	**Hrušovany u Brna - Vranovice:** 1. bez TV,		T					D	4h	15.11.2026	19:50	15.11.2026	23:20
320		33176 B	**Vranovice:** zábl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 20.		S					D	1h	15.11.2026	19:50	15.11.2026	21:15
320		33176 D	**Vranovice - Hrušovany u Brna:** 2. bez TV,		T					D	4h	16.11.2026	19:50	16.11.2026	23:20
320		33176 E	**Vranovice:** zábl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2S.		S					D	1h	16.11.2026	19:50	16.11.2026	21:15
320		33169 F	**Hrušovany u Brna:** zábl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 5 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Hrušovany u Brna.		S	X		V		D	10h	07.11.2026	07:40	07.11.2026	17:40
320		33176 C	**Hrušovany u Brna:** 6a bez TV, její část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 12 **Hrušovany u Brna:** zábl. a zhl. směr Židlochovice, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo ZL. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** traťová bez TV, **Židlochovice:** zábl. a zhl. směr Hrušovany u Brna, od návěstidla L po námezník výhybky č. 1. **Židlochovice:** 1. bez TV,	X	T+S					N	2x5h	15.11.2026	23:20	17.11.2026	04:30
320		33176 F	**Hrušovany u Brna:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Hrušovany u Brna:** zábl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2S. **Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad:** 2. bez TV,		T+S					N	3h	16.11.2026	23:20	17.11.2026	02:10
320		33176 G	**Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna:** 1. bez TV, **Hrušovany u Brna:** zábl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 20. **Hrušovany u Brna:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S1		T+S					D	2h	17.11.2026	02:10	17.11.2026	04:20
320		33103 C	**Hrušovany u Brna:** celá jen TV, **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** traťová jen TV, **Židlochovice:** celá jen TV,		T+S		L			N	4h	19.11.2026	23:50	20.11.2026	03:50

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30
33211 I																				6										
33185 J		6	6																											
33185 K				6	6																									
33174 B																		(	)(	)(	)									
33174 D																					(	)								
33174 E																						(	)(	)						
33174 F																								6						
33190 A						6			6																					
33176 A															4															
33176 B															1															
33176 D																4														
33176 E																1														
33169 F							10																							
33176 C															(	)(	)													
33176 F																(	)													
33176 G																	2													
33103 C																			(	)										

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
33211 I	ovlivnění 2.TK směr Bernhardsthal, změna termínu (pův. 11.11.) z důvodu konání nepřetržité výluky v ŽST Brenhardsthal	navaření srdcovky výhybky č. 7	4	3	O													
33185 J		odstranění vegetace ručně + oprava GPK ručně	4	3	O													
33185 K		odstranění vegetace ručně + oprava GPK ručně	4	3	O													
33174 B		broušení kolejnic	4	3	O													
33174 D		broušení kolejnic	4	3	O													
33174 E		broušení kolejnic	4	3	O													
33174 F		broušení kolejnic	4	3	O													
33190 A		oprava GPK ručně, porosty	4	3	O													
33176 A		broušení kolejnic	4	3	O													
33176 B		broušení kolejnic	4	3	O													
33176 D		broušení kolejnic	4	3	O													
33176 E		broušení kolejnic	4	3	O													
33169 F		navaření srdcovky výhybky č. 1	4	3	O													
33176 C		broušení kolejnic	4	3	O													
33176 F		broušení kolejnic	4	3	O													
33176 G		broušení kolejnic	4	3	O													
33103 C		údržba TV, ÚD	4	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
320		33205 A	**Modřice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Modřice.		S	X		V		D	8h	21.11.2026	07:30	21.11.2026	15:30																						8										navaření srdcovky výhybky č. 23		4	3	O												
320		33214 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	103d	01.09.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O												
320		33180 K	**Brno hl.n. přednádraží:** záhl. a zhl. směr Brno-Chrlice, od návěstidla CHL po námezník výhybky č. 6. **Brno hl.n. přednádraží:** výh.: č. 6, **Brno hl.n. přednádraží:** 2b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo S2b	X	S					N	5h	31.10.2026	-	01.11.2026	-	x																															v čase od 23:20 do 4:40 - 1 x 60 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 60 min. ZP směr Brno-Chrlice	broušení kolejnic	4	3													
320		33180 A	**Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. přednádraží:** 1.,3. jen TV, **Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. odstavné nádraží A:** 90. spojovací kolej jen TV, její část od ÚD č. 16 v km 141,527 směr Brno hlavní nádraží **Brno hl.n. přednádraží:** 1a,1b,1c,1d,3a,3b jen TV, **Brno hl.n. odstavné nádraží A:** 661.,661a,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,669 . jen TV,		T+S		L	V		D	7h	01.11.2026	08:30	01.11.2026	15:30	7																																údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení	4	3	O												
320		33184 E	**Brno dolní nádraží:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od návěstidla S po námezník výhybky č. 75. **Brno dolní nádraží:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 75 po návěstidlo L1		S					D	3h	02.11.2026	19:30	02.11.2026	22:00		3																																broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 F	**Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží:** 1. bez TV, **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L.		T+S					D	4h	02.11.2026	19:30	02.11.2026	24:00		4																																broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 G	**Odb Brno-Židenice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL.		S					D	2h	02.11.2026	22:00	02.11.2026	24:00		2																																broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 J	**Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží a Odb Brno-Židenice, od návěstidla L po návěstidlo 2S.	X	S					D	3h	03.11.2026	00:00	03.11.2026	03:00			3																															ZP úseku Brno-Černovice zhlaví Táborská-Odb brno-Černovice	broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 K	**Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice:** 2. bez TV,		T					D	2h	03.11.2026	00:00	03.11.2026	01:30			2																															broušení kolejnic	4	3	O												
320	Zm	33184 L	**Odb Brno-Židenice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 7 a 17.		S					D	2h	03.11.2026	00:00	03.11.2026	01:30			2																															změna času (pův. 1:30-3:00), oprava chyb. zadaného času požadavku	broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 H	**Brno dolní nádraží:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 76 **Brno dolní nádraží:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 76 po návěstidlo 2S.		S					D	4h	03.11.2026	01:30	03.11.2026	05:15			4																																broušení kolejnic	4	3	O												
320		33184 I	**Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 2. bez TV,		T					D	4h	03.11.2026	01:30	03.11.2026	05:15			4																																broušení kolejnic	4	3	O												
320		33182 A	**Brno hl.n. přednádraží:** 4a bez TV, její část od návěstidla Se7 po hroty jazyků výhybky č. 5 **Brno hl.n. přednádraží:** záhl. a zhl. směr Odb Brno-Černovice, od hrotů jazyků výhybky č. 5 po návěstidlo VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno hl.n. přednádraží.	X	S	X				N	5h	03.11.2026	23:15	04.11.2026	04:35			(	)																													ZP - Brno hl.n. předn. - Odb. Brno-Černovice	broušení kolejnic	4	3	O												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
320		**33198 B**	**Brno-Horní Heršpice:** zhl. koleje 1a směr Brno hlavní nádraží, jeho část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 4. **Brno-Horní Heršpice:** 1a bez TV,		S					D	6h	09.11.2026	08:25	09.11.2026	14:20									**6**																					navaření srdcovky výhybky č. 4		**4**	**3**	**O**														
320		**33198 A**	**Brno hl.n. odstavné nádraží A:** 664. bez TV,		S					D	6h	11.11.2026	08:00	11.11.2026	14:00											**6**																					odstranění defektoskopických vad na koleji č. 664		**4**	**3**	**O**														
320		**33202 C**	**Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice:** 2. + TV, **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží a Odb Brno-Židenice, od návěstidla L po návěstidlo 2S. **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 1.,2. bez TV, koleje S1, S2, jejich část od návěstidel S1, S2 po námezník kolejového křížení a námezník výhybky č. 8 **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 1. jen TV, kolej S1, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno-Slatina a záhlaví směr Brno hlavní nádraží, po ÚO č. 401 v km 2,782 a ÚO č. 403 v km 6,072 **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 2. jen TV, kolej S2, její část po ÚD č. 4 v km 1,967	X	T+S		L	V		D	8h	14.11.2026	08:30	14.11.2026	16:30																**8**																	ZP v ús. odb. Brno-Židenice - Brno-Slatina odklon všech lichých vlaků R8 a R12 (ve směru z Brna) přes Brno-Chrlice	odstranění vegetace strojně		**4**	**3**	**O**														
320		**33202 D**	**Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice:** 2. + TV, **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po námezník kolejového křížení. **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 8 **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 1. jen TV, kolej S1, její část po ÚD č. 3 v km 1,967 **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 2. jen TV, kolej S2, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, po ÚO č. 402 v km 2,782		T+S		N			D	8h	15.11.2026	08:30	15.11.2026	16:30																	**8**																odstranění vegetace strojně		**4**	**3**	**O**														
320		**33198 C**	**Brno hlavní nádraží:** výh.: 35,		S					N	5h	18.11.2026	23:15	19.11.2026	04:20																		(	)														navaření srdcovky výhybky č. 35		**4**	**3**	**O**														
320		**33202 A**	**Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží:** 1. + TV, **Odb Brno-Černovice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L.		T+S					D	8h	21.11.2026	08:30	21.11.2026	16:30																						**8**												odstranění vegetace strojně		**4**	**3**	**O**														
320		**33202 B**	**Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice:** 2. + TV, **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po námezník kolejového křížení. **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. **Brno-Černovice zhlaví Táborská:** 1.,2. jen TV, S1, S2, jejich část po ÚD č. 3, 4 v km 1,967		T+S		N			D	8h	22.11.2026	08:30	22.11.2026	16:30																							**8**											odstranění vegetace strojně		**4**	**3**	**O**														
320		**33102 A**	**Brno hl.n. odstavné nádraží S:** 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64		S					Ne	293d	23.02.2026	07:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.			Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30		Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
320		**33197 A**	**Brno-Maloměřice:** 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo L2c **Brno-Maloměřice:** 1b,2b,2c,2k,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, **Brno-Maloměřice:** 1c jen TV, její část od elektrického dělení ÚD č. 66 v km 160,907 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 km 159,660 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 km 159,660 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 4c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 10. jen TV, její část od ÚD č. 42 v km 160,142 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 10c jen TV, její část od elektrické dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr severní zhlaví		S		L			D	10h	08.11.2026	07:30	08.11.2026	17:30								10																											čištění blátivých míst pod ÚD 48B km 160,730	4	3	O													
320		**33197 B**	**Brno-Maloměřice:** 126c bez TV, její část od návěstidla Se 137 po hroty jazyků výhybky č. 221 **Brno-Maloměřice:** výh.: 221, **Brno-Maloměřice:** 126d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo L126d		S					D	2x6h	09.11.2026	08:00	10.11.2026	14:00									6	6																								výměna a vevaření pravý a levý LIS výhybky č.221 + úprava dilatačních spár ve výhybce č. 221	4	3	O													
320	D	**33138 C**	**Brno-Maloměřice:** 1b bez TV, její část od návěstidla Se40 po hroty jazyků výhybky č. 37 **Brno-Maloměřice:** výh.: 32a/b, 37, **Brno-Maloměřice:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32b po návěstidlo Lc1		S					D	6h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	13:00											6																							navaření levé dvojité srdcovky výhybky č.32a/b	4	3	O													
320		**33197 D**	**Brno-Maloměřice:** 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č. 222 **Brno-Maloměřice:** výh.: 222, **Brno-Maloměřice:** 10k bez TV, **Brno-Maloměřice:** 92. bez TV, její část od návěstidla Se206 po námezník výhybky č. 222 **Brno-Maloměřice:** 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 10k,92. jen TV,		S					D	8h	16.11.2026	08:00	16.11.2026	16:00																8																		vyřezávání převislých křovin na opěrné zdi mezi SK 10c a SK 92	4	3	O													
320		**33197 C**	**Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice:** 8. jen TV, traťová kolej T8 **Brno-Maloměřice:** 10k,92. bez TV, **Brno-Maloměřice:** 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č. 222 **Brno-Maloměřice:** 126b bez TV, její část od návěstidla Se204 po námezník výhybky č. 216 **Brno-Maloměřice:** zhl. severní koleje č. 126b, od námezníku výhybky č. 216 po hroty jazyků výhybky č. 220. **Brno-Maloměřice:** 126c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 220 po návěstidlo Se137 **Brno-Maloměřice:** výh.: 222, **Brno-Maloměřice:** 4c jen TV, její část její část od ÚD č. 55 v km 160,785 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 4k,10k,92.,125.,126.,126b,126c,126d,127.,128.,129. jen TV, včetně všech kolejí vlečky č. 5402 „OKV Brno Maloměřice“ a vlečky č. 5434 „ČD, a.s. Brno Maloměřice“		T+S		L			D	8h	17.11.2026	08:00	17.11.2026	16:00																	8																	čištění blátivých míst pod ÚD 65 km 160,500 vyřezávání křovin SK 126b vyřezávání převislých křovin na opěrné zdi mezi SK 10c a SK 92	4	3	O													
320		**33197 E**	**Brno-Maloměřice:** 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 1 **Brno-Maloměřice:** zához. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se1.		S					D	6h	19.11.2026	08:00	19.11.2026	14:00																			6															doplnění šroubů v srdcovce v.č.1 a vevaření vložek	4	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava																																																							
322		**33208 A**	**Znojmo - Olbramkostel:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x8h	09.11.2026	07:40	10.11.2026	15:30									**8**	**8**																					výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	**5**	**3**	**O**													
322		**33208 B**	**Olbramkostel:** celá bez TV, **Olbramkostel - Šumná:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x8h	09.11.2026	07:40	10.11.2026	15:30									**8**	**8**																					výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	**5**	**3**	**O**													
322		**33208 C**	**Šumná:** celá bez TV, **Šumná - Grešlové Mýto:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x8h	09.11.2026	07:40	10.11.2026	15:30									**8**	**8**																					výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 A**	**Studenec:** záhl. a zhl. směr Vladislav, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S. **Studenec - Vladislav:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												odstranění vegetace, údržba železničního svršku	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 B**	**Vladislav:** celá bez TV, **Vladislav - Krahulov:** traťová bez TV, **Třebíč:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												oprava propustků v km 51,226; km 52,233; km 54,590; km 55,475; úprava GPK, CPS - výstavba obchvatu Třebíče	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 C**	**Krahulov:** celá bez TV, **Krahulov - Okříšky:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												výměna pražců ve výhybkách č. 9,10,11 v ŽST Krahulov, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 G**	**Krahulov:** zab. zař.: PZS v km 55,467 (P3868). **Krahulov - Okříšky:** zab. zař.: PZS v km 56,935 (P3869).		T+S					D	5h	04.11.2026	15:50	04.11.2026	20:30				**5**																											obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 D**	**Okříšky - Bransouze:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												oprava mostu po havarijním stavu - odtěžení kol. lože části zásypu, demontáž provizorního pažení a zbylé římsy, betonáž nasazené ŽB desky s vykonzolovanými římsami, montáž nového zábradlí, doplnění kol. lože, svaření BK, podbíjení ASP	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 I**	**Okříšky:** zab. zař.: PZS v km 170,093 (P3660).		S					D	5h	04.11.2026	15:50	04.11.2026	20:30				**5**																												obnovení šuntové citlivosti	**5**	**3**	**O**													
322		**33151 E**	**Bransouze:** celá bez TV, **Bransouze - Luka nad Jihlavou:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																																																S
322		**33151 F**	**Luka nad Jihlavou:** celá bez TV, **Luka nad Jihlavou - Jihlava:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	37d	29.09.2026	07:15	04.11.2026	15:50	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																																															
322		**33151 H**	**Luka nad Jihlavou:** zab. zař.: PZS v km 186,825 (P3669). **Luka nad Jihlavou - Jihlava:** zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670.		T+S					D	5h	04.11.2026	15:50	04.11.2026	20:30				**5**																																															
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice																																																							
323		**33012 B**	**Střelice - Moravské Bránice:** traťová bez TV, **Silůvky:** celá bez TV, **Moravské Bránice:** záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.	X	T+S				X	D	2x7h	04.11.2026	08:15	05.11.2026	15:10						**7**	**7**																											odstranění vegetace strojně, upevňovadla	**4**	**3**	**O**													
323		**33012 C**	**Moravské Bránice:** záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. **Moravské Bránice - Moravský Krumlov:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	7h	06.11.2026	08:30	06.11.2026	15:50								**7**																								odstranění vegetace strojně, upevňovadla	**4**	**3**	**O**													
323		**33012 E**	**Moravský Krumlov:** záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. **Moravský Krumlov - Rakšice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	7h	07.11.2026	08:20	07.11.2026	15:15									**7**																								odstranění vegetace strojně, upevňovadla	**4**	**3**	**O**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
323		33012 G1	**Rakšice:** zähl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . **Rakšice - Miroslav:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	8h	08.11.2026	07:45	08.11.2026	15:15								8																								odstranění vegetace strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33012 G	**Rakšice:** zähl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . **Rakšice - Miroslav:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	5h	10.11.2026	08:20	10.11.2026	13:40										5																						odstranění vegetace strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33192 A1	**Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov:** traťová bez TV,	X	T					D	3h	16.11.2026	09:05	16.11.2026	12:30																3																odstranění porostu strojně	4	3	O													
323		33192 A2	**Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov:** traťová bez TV,	X	T					D	3h	16.11.2026	13:05	16.11.2026	16:20																3																odstranění porostu strojně	4	3	O													
323		33192 A	**Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov:** traťová bez TV,	X	T					D	9h	20.11.2026	07:35	20.11.2026	16:20																				9												odstranění vegetace strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33010 A	**Ivančice:** zähl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu	4	3	O			X				X	X	X	0	0	0	
323		33026 B	**Boří les - Valtice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x6h	27.11.2026	07:55	30.11.2026	13:25																											6			6		odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33026 C	**Valtice - Mikulov na Moravě:** traťová bez TV, **Sedlec u Mikulova:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	2x5h	25.11.2026	08:10	26.11.2026	13:25																									5	5						odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33026 D	**Mikulov na Moravě - Novosedly:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x6h	23.11.2026	08:50	24.11.2026	14:30																							6	6								odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		33026 E	**Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x6h	18.11.2026	08:40	19.11.2026	14:25																		6	6													odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O													
323		Z-33209 A	**Božice u Znojma - Hodonice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x6h	12.11.2026	08:20	13.11.2026	14:20												6	6																			výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace	5	3	O													
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod																																																														
324		33115 B	**Napájecí stanice Čebín** **Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	4x6h	09.11.2026	08:00	12.11.2026	13:30									6	6	6	6																				údržba zařízení R 110 kV údržba zařízení R 27 kV	4	3	O													
324		33181 A	**Brno-Královo Pole - Kuřim:** 2. + TV,		T			V	X	D	8h	07.11.2026	08:00	07.11.2026	16:00							8																									výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	4	3	O													
324		33068 E	**Vlkov u Tišnova - Křižanov:** 2. + TV,		T			V	X	D	7h	27.11.2026	07:30	27.11.2026	14:30																											7					údržba trakčního vedení	5	3	O													
324		33068 D	**Křižanov - Vlkov u Tišnova:** 1. + TV,		T			V	X	D	7h	26.11.2026	07:30	26.11.2026	14:30																										7						údržba trakčního vedení	5	3	O													
324		33116 B	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV,		T					Ne	145d	29.06.2026	07:00	20.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne											Žďár - Sázava	rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363	5	3	I										5	5	20	
324		33116 C	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV, **Sázava u Žďáru:** celá + TV,	X	T+S				X	N	6h	03.11.2026	22:05	04.11.2026	04:05			(	)																											Žďár - Sázava	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic	5	3	I			X				X	X	X	0	0	0	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		33116 D	**Sázava u Žďáru - Přibyslav:** 1.,2. + TV, **Přibyslav:** sudá bez TV, **Přibyslav:** sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 **Přibyslav:** záhl. 1za, 1zb, 2za. **Přibyslav:** záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. **Přibyslav:** záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. **Přibyslav:** výh.: 7, **Přibyslav:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. **Přibyslav:** lichá + TV, **Přibyslav:** zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. **Přibyslav:** zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15.	X	T+S				X	N	8x6h	03.11.2026	22:05	12.11.2026	04:05			(	)(	)(	)(	)(	)	(	)(	)(	)																				Žďár - Sázava	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic	**5**	**3**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		33116 C	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV, **Sázava u Žďáru:** celá + TV,	X	T+S				X	N	7x6h	04.11.2026	22:05	12.11.2026	04:05				(	)(	)(	)(	)	(	)(	)(	)																				Žďár - Sázava	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic	**5**	**3**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		33116 C2	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV, **Sázava u Žďáru:** celá + TV,	X	T+S					D	4h	09.11.2026	00:00	09.11.2026	04:00										**4**																					Žďár - Sázava	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic	**5**	**3**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		33116 D2	**Sázava u Žďáru - Přibyslav:** 1.,2. + TV, **Přibyslav:** sudá bez TV, **Přibyslav:** sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 **Přibyslav:** záhl. 1za, 1zb, 2za. **Přibyslav:** záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. **Přibyslav:** záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. **Přibyslav:** výh.: 7, **Přibyslav:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. **Přibyslav:** lichá + TV, **Přibyslav:** zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. **Přibyslav:** zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15.	X	T+S					D	4h	09.11.2026	00:00	09.11.2026	04:00										**4**																					Žďár - Sázava	pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic	**5**	**3**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		33116 F	**Sázava u Žďáru:** záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV,		S		N			D	4x10h	14.11.2026	07:10	20.11.2026	17:00																**10**	**10**				**10**	**10**										Žďár - Sázava	zřízení opěry sil. mostního provozoria u 2TK v rámci výstavby sil. nadjezdu v km 88,363; rekonstrukce žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rekonstrukce mostu v km 89,699	**5**	**3**	**I**										**15**	**15**	**30**	S
324		33116 A1	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV,		T					Ne	11d	21.11.2026	07:00	01.12.2026	18:00																					**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP	**5**	**3**	**I**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
324		**33116 H**	**Sázava u Žďáru:** záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Sázava u Žďáru:** lichá jen TV,		S		N			D	3x10h	24.11.2026	07:00	26.11.2026	17:00																								**10**	**10**	**10**					Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP	**5**	**3**	**I**													
324		**33144 A**	**Přibyslav:** záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. **Přibyslav:** 2zb jen TV, jeho část od ÚD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 **Přibyslav - Pohled:** 2. + TV,		T+S				V		Ne	115d	01.08.2026	04:05	23.11.2026	23:05	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**								PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Přibyslav	zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled – Přibyslav	**5**	**3**	**I**												**5**	**5**	**5**	
324		**33144 B**	**Pohled:** záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 **Pohled:** 4.,4a,4b,6.,6a bez TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 15. **Pohled:** sudá jen TV,		S		N	V		Ne	115d	01.08.2026	04:05	23.11.2026	23:05	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**								PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Přibyslav	demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026 do 23.11.2026), demontáž stáv. výh. č.2XS,4XS,6XS,8XS,11XS, 13XS a návěstidel, výst. nových kol. č.2,4,4a,4b,6,6a, mont. nových výh., náv., TV	**5**	**3**	**I**												**5**	**5**	**5**	
324		**33144 C2**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S						D	4h	02.11.2026	00:00	02.11.2026	04:00			**4**																													Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**													
324		**33144 D1**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,	X	T+S						D	4h	02.11.2026	00:00	02.11.2026	04:00			**4**																													Přibyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**													S
324		**33144 C1**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S						N	5h	02.11.2026	23:05	03.11.2026	04:05			(	)																												Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		**33144 D**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,	X	T+S						N	3x5h	02.11.2026	23:05	15.11.2026	04:05			(	)										(	)	(	)															Přibyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
324		**33144 C3**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S				X	N	4x6h	03.11.2026	22:05	10.11.2026	04:05			(	)(	)(	)			(	)																					Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		**33144 D2**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,	X	T+S				X	N	7x6h	03.11.2026	22:05	12.11.2026	04:05			(	)(	)(	)(	)(	)		(	)(	)																				Přibyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**												
324		**33144 C3**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S				X	N	2x6h	06.11.2026	22:05	08.11.2026	04:05							(	)(	)																							Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
324		**33144 C2**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S				X	D	4h	09.11.2026	00:00	09.11.2026	04:00										**4**																						Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**												
324		**33144 D1**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,	X	T+S					D	2x4h	09.11.2026	00:00	16.11.2026	04:00										**4**										**4**										Přibyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**												S
324		**33144 D2**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,	X	T+S				X	N	6h	09.11.2026	22:05	10.11.2026	04:05										(	)																					Přibyslav - Pohled	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**												
324		**33144 C3**	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S				X	N	2x6h	10.11.2026	22:05	12.11.2026	04:05											(	)(	)																			Pohled - Přibyslav	návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek	**5**	**3**	**I**												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		33144 C4	**Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. **Pohled:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,		T+S			V		Ne	12d	12.11.2026	07:10	23.11.2026	23:05														Ne	Ne	Ne	Ne								Ne								Pohled - Přibyslav	montáž a regulace TV, montáž ÚO 402 v km 110,258 a 412 v km 111,473 a demontáž ÚD 26P v ŽST Pohled, podbití koleje, kontrolní jízdy pro kontrolu zab.zař., demontáž provizorního přechodu v km 110,933 k novému nástupišti	5	3	I											5	5	20	S
324		33144 E	**Přibyslav:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 12 **Přibyslav:** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 12 **Přibyslav:** sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚD 2XP v km 103,990 **Přibyslav:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. **Přibyslav:** záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11.		S		N			Ne	8d	16.11.2026	04:00	23.11.2026	23:05																		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								Přibyslav - Pohled	montáž a regulace trakčního vedení, montáž ÚO 412 v km 104,111 a demontáž ÚD 2XP v ŽST Přibyslav, podbití koleje	5	3	I															
324	R	33144 D3	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S		N	V		Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Přibyslav - Pohled	montáž stávající v-č. 1XS, montáž nové v.č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů, včetně jejich výstroje, regulace, TV, podbití koleje	5	3	I											5	5	20	S
324	R	33144 F	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** sudá + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2za, 2zb. **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S					N	5x5h	23.11.2026	23:05	01.12.2026	04:20																								(	)		(	)(	)(	)	(		Přibyslav - Pohled	montáž a regulace trakčního vedení	5	3	I															
324	D	33144 H	**Pohled:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 **Pohled:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S		N	V		Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Pohled - Přibyslav	demontáž stávající výhybky č. 1XS, montáž nové výhybky č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů včetně jejich výstroje, regulace trakčního vedení, podbití koleje	5	3	I															
324	D	33144 I	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** záhl. 2za. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 **Pohled:** 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc4 **Pohled:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se9 **Pohled:** sudá + TV,	X	T+S					N	5x5h	23.11.2026	23:05	01.12.2026	04:20																								(	)		(	)(	)(	)	(			montáž a regulace trakčního vedení	5	3	I															

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		**35020 A**	**Pohled:** zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště		S					Ne	12d	12.11.2026	07:10	23.11.2026	23:05												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**									Přibyslav - Pohled	Zrušení a demontáž stávajícího SZZ, aktivace nového SZZ, výměna SW, s ukončením etapy přesun JOP do definitivní DK (sudá část)	**5**	**3**	**I**														
324		**35020 A1**	**Pohled:** zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště		S					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				Přibyslav - Pohled	aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část)	**5**	**3**	**I**														
324		**35020 B**	**Přibyslav - Pohled:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.		T					Ne	12d	12.11.2026	07:10	23.11.2026	23:05												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**									Přibyslav - Pohled	zrušení a demontáž stávajícího TZZ ve 2.TK, aktivace nového TZZ	**5**	**3**	**I**														
324	Zm	**35020 C**	**Pohled - Havlíčkův Brod:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.		T					Ne	10d	**23.11.2026**	**23:05**	**02.12.2026**	**18:00**																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				změna termínu (pův. 12.-23.11.) a času (pův. 7:10-23:05), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**														
324	Zm	**35020 D**	**Pohled - Přibyslav:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	**23.11.2026**	**23:05**	**02.12.2026**	**18:00**																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**														
324	Zm	**35020 E**	**Havlíčkův Brod - Pohled:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	**23.11.2026**	**23:05**	**02.12.2026**	**18:00**																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**														
324	Zm	**33210 B**	**Havlíčkův Brod:** 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, **Havlíčkův Brod:** 92. jen TV, její část od ÚD 21A v km 117,067 směr Okrouhlice		S		N			D	6x8h	**01.11.2026**	08:30	**5. 11. 2026**	16:55	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**																										změna termínů (pův. 2.,3.,4.,5.,6.11.), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	práce mechanizace pod TV	**5**	**3**	**O**														
324	R	**33210 B**	**Havlíčkův Brod:** 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, **Havlíčkův Brod:** 92. jen TV, její část od ÚD 21A v km 117,067 směr Okrouhlice		S		N			D	6x8h	26.11.2026	08:30	26.11.2026	16:55														**8**																reetapizace ROV, nevhod. souběh	práce mechanizace pod TV	**5**	**3**	**O**														
324	Zm	**33210 A**	**Havlíčkův Brod:** 92. bez TV, její část od návěstidla Lc92 po hroty jazyků výhybky č. 7 **Havlíčkův Brod:** výh.: 7, **Havlíčkův Brod:** 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se12		S					Ne	7d	**04.11.2026**	08:30	**10.11.2026**	16:30				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						změna termínu (pův. 5.-11.11.), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	výměna pražců v SK2a, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, výměna levého jazyku a opornice ve v.č.7, úprava GPK	**5**	**3**	**O**														N
324	Zm	**33210 B1**	**Havlíčkův Brod:** 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, **Havlíčkův Brod:** 92. jen TV, její část od ÚD 21A v km 117,067 směr Okrouhlice		S		N			Ne	5d	**06.11.2026**	08:30	**10.11.2026**	16:30						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						změna termínu (pův. 7.-11.11.), reetapizace ROV - nevhodný souběh s ROV 33144	práce mechanizace pod TV	**5**	**3**	**O**														N
324		**33210 I**	**Havlíčkův Brod:** 2a bez TV, její část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 21b **Havlíčkův Brod:** výh.: 21a/b, **Havlíčkův Brod:** 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21a po návěstidlo Sc2b		S					Ne	2d	07.11.2026	08:30	08.11.2026	16:30									**Ne**	**Ne**																								výměna pražců a kolejnic v SK2a	**5**	**3**	**O**														N
324		**33210 H**	**Havlíčkův Brod:** zhl. staničních kolejí č. 31, 32, 33 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 106 po námezníky výhybek č. 111a, 115.		S					D	9h	23.11.2026	07:30	23.11.2026	16:30																							**9**											navaření srdcovek výhybek č. 106,111a/b, výměna přídržných plechů	**5**	**3**	**OS**														

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324	R	33210 C	**Havlíčkův Brod:** 1b bez TV, její část od návěstidla Se21 po hroty jazyků výhybky č. 26 **Havlíčkův Brod:** zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 26 po námezníky výhybek č. 26, 29. **Havlíčkův Brod:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo Sc1 **Havlíčkův Brod:** 1.,1a,1b jen TV, **Havlíčkův Brod:** 91. jen TV, její část od ÚD 22A v km 117,077 směr Okrouhlice		S		N			D	7h	24.11.2026	08:30	24.11.2026	15:30																									7									výměna levého jazyku a opornice ve v.č.26, svařování, práce mechanizace pod TV	5	3	O													
324		33210 J	**Havlíčkův Brod:** zhl. staničních kolejí č. 26, 27, 28, 29, 30 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 107 po námezníky výhybek č. 114, 116, 117.		S					D	9h	25.11.2026	07:30	25.11.2026	16:30																										9									navaření srdcovek výhybek č. 1076,1121a/b, výměna přídržných plechů	5	3	O													
324	R	33210 E	**Havlíčkův Brod:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 71 **Havlíčkův Brod:** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 67 **Havlíčkův Brod:** 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 67 **Havlíčkův Brod:** zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6 směr Okrouhlice, jeho část od námezníků výhybek č. 67, 71 po návěstidlo Se52.		S					D	8h	26.11.2026	08:30	26.11.2026	16:55																												8									výměna levého a pravého jazyku a opornice ve výh. č. 71, výměna def. vadných kolejnic, svařování	5	3	O													
324		33210 F	**Havlíčkův Brod:** 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** výh.: 40, 41,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30																																				výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK	5	3	O													N
324		33210 G	**Havlíčkův Brod:** 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod		S		N			Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30																																				práce machanizace pod TV	5	3	O													N
324	Zm	33153 C	**Havlíčkův Brod:** záhl. a zhl. směr Šlapanov, od návěstidla JL po námezník výhybky č. 19a. **Havlíčkův Brod:** 3a bez TV, **Havlíčkův Brod:** výh.: 24, **Havlíčkův Brod:** 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo Sc3b **Havlíčkův Brod:** 7b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo Sc7b **Havlíčkův Brod:** zhl. staničních kolejí č. 22, 23, 24, jeho část od námezníku výhybky č. 7XA po námezníky výhybek č. 16, 17 včetně koleje E1. **Havlíčkův Brod:** 22. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Sc22 **Havlíčkův Brod:** 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc23 **Havlíčkův Brod:** 24. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc24 **Havlíčkův Brod:** 3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25. jen TV, včetně TV koleje E1		S		N			D	10h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	17:00																																			ZP směr Šlapanov změna termínu (pův. 12.11.), nevhodný souběh	oprava výhybky č. 10 a 13	5	3	O													
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec																																																										
325	D	33201 A	**Studenec - Velké Meziříčí:** traťová bez TV, **Budišov u Třebíče:** celá bez TV, **Rudíkov:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	3d	24.11.2026	07:50	26.11.2026	16:15																									Ne	Ne	Ne									úprava GPK (3. podbití), nátěr nástupiště v zastávce V. Meziříčí zastávka, ojedinělá výměna pražců a kolejnic	5	3	O													
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les																																																										
326		33184 A	**Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží:** 1. bez TV, **Brno hlavní nádraží:** záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. **Brno hlavní nádraží:** 1f,1g,1h bez TV, **Brno hlavní nádraží:** výh.: 60,		T+S				V	N	4h	01.11.2026	21:15	02.11.2026	00:50	(	)																																	broušení kolejnic	4	3	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
326		**33184 B**	**Odb Brno-Židenice:** 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. **Odb Brno-Židenice:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice.		S	X				N	2h	01.11.2026	23:20	02.11.2026	00:50	(	)																															broušení kolejnic	**4**	**3**	**O**												
326		**33184 C**	**Brno hlavní nádraží:** 8a bez TV, její část od návěstidla Lc8a po námezník výhybky č. 58 **Brno hlavní nádraží:** výh.: 58, **Brno hlavní nádraží:** 2f,2g,2h bez TV, **Brno hlavní nádraží:** záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. **Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice:** 2. bez TV,		T+S					D	4h	02.11.2026	00:50	02.11.2026	04:40		**4**																															broušení kolejnic	**4**	**3**	**O**												
326		**33184 D**	**Odb Brno-Židenice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. **Odb Brno-Židenice:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice.		S	X				D	4h	02.11.2026	00:50	02.11.2026	04:40		**4**																															broušení kolejnic	**4**	**3**	**O**												
326		**33200 B**	**Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV,		T			V	X	D	8h	07.11.2026	08:30	07.11.2026	16:10							**8**																									odstranění defektoskopické vady km 200,403 po kamení na koleji údržba TV	**4**	**3**	**O**												
326		**33200 C**	**Skalice nad Svitavou:** záhl. 2.traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. **Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV,		T+S			V		D	10h	08.11.2026	08:30	08.11.2026	18:35								**10**																									odstranění defektoskopické vady B km 194,795 údržba TV	**4**	**3**	**O**												
326		**33200 A**	**Březová nad Svitavou - Letovice:** 1. + TV,		T			V	X	D	2x10h	14.11.2026	08:25	15.11.2026	18:30														**10**	**10**																	kácení stromů u koleje č. 1 v km 209,732 – 211,000	**4**	**3**	**O**												
326		**53210 B**	**Opatov - Svitavy:** 1. + TV, **Opatov:** záhl. 1. TK směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L.		T+S					D	6h	05.11.2026	08:00	05.11.2026	14:00					**6**																												Odstranění def. vad po jízdě měřícího vozu.	**7**	**4**	**O**												
326		**53210 A**	**Opatov:** záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Opatov - Odb Zádulka, ze směru Opatov.		S	X				D	6h	23.11.2026	08:00	23.11.2026	14:00																								**6**								V souběhu s výlukou 53186 H.	Oprava def. vady výh. č. 14	**7**	**4**	**O**												
326		**53186 H**	**Opatov - Česká Třebová:** 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 v TM Česká Třebová		T			V		Ne	9d	17.11.2026	07:00	25.11.2026	18:00																		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**								BPJ 50 km/h v 1.TK Odb. Zádulka - Opatov v km 240,0-249,6 v délce 600 metrů.	Úprava opatovického zhlaví v Odb. Zádulka, výhybky číslo 2,3,4, úprava TV.	**7**	**4**	**I**												N
326		**53186 I**	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV,	X	T				X	N	5h	18.11.2026	23:00	19.11.2026	04:00																			(	)												V souběhu s výlukou 53182 I. V souběhu s výlukou 53186 H ZP směr Opatov.	Podbití spojek 1/2, 2/4.	**7**	**4**	**I**												N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
326	Zm	**53188 A**	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM České Třebové po ÚO 411 v Opatově **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napěťově od ÚO 413 po ÚO 413X **Odb Zádulka:** zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5XS.		T+S			V		Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		BPJ 50 km/h ve 2.TK v úseku Č. Třebová Odb. Zádulka - Opatov v délce 600 m v km 240,0-240,6. Nutné postrky pro nákladní dopravu. upřesnění vyloučení TV - změna bez vlivu na žel. Provoz	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.	**7**	**4**	**I**													N
326		**53082 I**	**Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Odb Zádulka:** záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S			N		Ne	196d	14.05.2026	07:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň																																																										
501		**53082 M**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb . **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS.		S					Ne	196d	14.05.2026	07:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					N
501		**53166 B**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110		S					Ne	56d	01.10.2026	08:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					N
501	Zm	**53186 A**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 102.,104.,106.,108.,112a,112b bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108, Lc110 a PB 127XS/130 po námezník výhybky číslo 137a. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, včetně části koleje číslo 98 od hrotů jazyků výhybky číslo 139 po návěstidlo Sc98. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 102.,102a,112a,112b jen TV,		S					Ne	24d	**02.11.2026**	08:00	25.11.2026	18:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
501		**53186 B1**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,102a,103.,105. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101; 102a SK, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b; 103. SK, její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103; 105. SK, její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105 **Česká Třebová vjezdová skupina:** 107.,109. bez TV, 107. SK, její část od návěstidla S107 po návěstidlo Lc107; 109. SK, její část od návěstidla S109 po návěstidlo Lc109 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV,	X	S					Ne	2d	10.11.2026	08:00	11.11.2026	17:00												**Ne**	**Ne**																				ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.	Převešování a regulace TV Elprovia.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**30**	N
501		**53186 B**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,102a,103.,105. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101; 102a SK, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b; 103. SK, její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103; 105. SK, její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105 **Česká Třebová vjezdová skupina:** 107.,109. bez TV, 107. SK, její část od návěstidla S107 po návěstidlo Lc107; 109. SK, její část od návěstidla S109 po návěstidlo Lc109 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV,	X	S					D	4x9h	13.11.2026	08:00	16.11.2026	17:00															**9**	**9**	**9**	**9**																ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.	Převešování a regulace TV Elprovia.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**30**	N
501		**55020 A**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví směr Odb. Zádulka a ŽST Třebovice v Čechách		S					Ne	8d	18.11.2026	09:00	25.11.2026	18:00																			**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**								Úprava, aktivace a přezkoušení nových vnějších prvků provizorního ZZ.	**7**	**4**	**I**	X									**5**	**5**	**5**	N
501		**55020 B**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	19.11.2026	09:00	19.11.2026	11:00																			**2**															Výměna SW.	**7**	**4**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
501		**53186 E**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 102a bez TV, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110.		S					N	11h	19.11.2026	19:00	20.11.2026	06:00																				(	)												V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D.	Broušení kolejí.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**30**	N
501		**53037 P**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 **Česká Třebová:** 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58		S		N			Ne	262d	14.03.2026	18:00	30.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
501		**53128 M**	**Česká Třebová:** zhl. střední, včetně části kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S						Ne	122d	01.08.2026	08:00	30.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		V souběhu s výlukou 53037 P.	Výstavba kanalizace a kabelovodu.	**7**	**4**	**I**							X				**0**	**0**	**0**	N
501		**53186 M**	**Česká Třebová:** 439.,439a,439b,439c bez TV, 439c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 480XS po návěstidlo Se488 **Česká Třebová:** výh.: 452, 480XS, **Česká Třebová:** 439.,439a,439b,439c,439d,439e,3za jen TV, od ÚO 427 po ÚO 433		S						D	9h	04.11.2026	08:00	04.11.2026	17:00				**9**																												V souběhu s výlukou 53186 K, N, O.	Úprava TV + vyjmutí izolace.	**7**	**4**	**I**											**5**	**5**	**5**	N
501		**53186 N**	**Česká Třebová:** 429a,433.,433b + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433 napěťově od ÚO 445,489 a ÚD35X, 39, 44X po ÚD49, 50, 97 a vložené izolace v km 245,486 (429. kolej), v km 245,513 (431. kolej) **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 427, 429, 431, 433, 433a, 435b, 450 od návěstidel Se418, Se351, Se429A po návěstidla Sc427, Sc429, Sc431, Sc433 a PB 420XS/426XS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS).		S						D	5x9h	04.11.2026	08:00	09.11.2026	17:00				**9**	**9**		**9**	**9**	**9**																								V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 K, O.	Úprava TV + vyjmutí izolace.	**7**	**4**	**I**					X						**0**	**0**	**30**	N
501		**53186 O**	**Česká Třebová:** 433c bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 **Česká Třebová:** zhl. směr Dlouhá Třebová včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 433 od návěstidel L423, L425, L427, L429, L431, L433 po námezník výhybky číslo 478a. **Česká Třebová:** 7b,7c,415.,417.,419.,433c,433d jen TV, od ÚO 425X, ÚD54, 57, 58, 97, 95 a vložené izolace v km 246,319 (u návěstidla Lc431) po ÚO 434		S						D	6x9h	04.11.2026	08:00	09.11.2026	17:00				**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**																								V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 K, N.	Úprava TV + vyjmutí izolace.	**7**	**4**	**I**					X						**0**	**0**	**30**	N
501	D	**53186 R**	**Česká Třebová:** 435.,437.,437b bez TV, 435. SK, její část od námezníku výhybky číslo 429XS po návěstidlo L435; 437. SK, její část od námezníku výhybky číslo 429XS po návěstidlo L437; 437b SK, její část od námezníku výhybky číslo 417XS po návěstidlo Se416A **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 417XS po námezník výhybky číslo 429XS. **Česká Třebová:** 435.,437.,437b,437c jen TV, od ÚO 499 a ÚD49, 50 po ÚD86, 95		S						D	5x9h	05.11.2026	08:00	09.11.2026	17:00							**9**	**9**	**9**	**9**	**9**																						V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P, 53128 M, 53186 K, N, O.	Převěšování TV.	**7**	**4**	**IB**					X						**0**	**0**	**0**	N
501		**53186 N**	**Česká Třebová:** 429a,433.,433b + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433 napěťově od ÚO 445,489 a ÚD35X, 39, 44X po ÚD49, 50, 97 a vložené izolace v km 245,486 (429. kolej), v km 245,513 (431. kolej) **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 427, 429, 431, 433, 433a, 435b, 450 od návěstidel Se418, Se351, Se429A po návěstidla Sc427, Sc429, Sc431, Sc433 a PB 420XS/426XS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS).		S						D	9h	06.11.2026	08:00	06.11.2026	17:00								**9**																								V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 K, O.	Úprava TV + vyjmutí izolace.	**7**	**4**	**I**					X						**0**	**0**	**30**	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
501		**53186 N**	**Česká Třebová:** 429a,433.,433b + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433 napěťově od ÚO 445,489 a ÚD35X, 39, 44X po ÚD49, 50, 97 a vložené izolace v km 245,486 (429. kolej), v km 245,513 (431. kolej) **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 427, 429, 431, 433, 433a, 435b, 450 od návěstidel Se418, Se351, Se429A po návěstidla Sc427, Sc429, Sc431, Sc433 a PB 420XS/426XS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS).		S						D	9h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	17:00																																9		Úprava TV + vyjmutí izolace.		7	4	I					X				0	0	30	N
501		**53186 O**	**Česká Třebová:** 433c bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 **Česká Třebová:** zhl. směr Dlouhá Třebová včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 433 od návěstidel L423, L425, L427, L429, L431, L433 po námezník výhybky číslo 478a. **Česká Třebová:** 7b,7c,415.,417.,419.,433c,433d jen TV, od ÚO 425X, ÚD54, 57, 58, 97, 95 a vložené izolace v km 246,319 (u návěstidla Lc431) po ÚO 434		S						D	9h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	17:00																																9		V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, P (od 15:00).	Úprava TV + vyjmutí izolace.		7	4	I					X				0	0	30	N
501	Zm	**53188 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S						Ne	13d	30.11.2026	17:00	12.12.2026	24:00																																Ne		upřesnění vyloučení - změna bez vlivu na žel. Provoz	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.		7	4	I					X				0	0	0	N
501	Zm	**53186 D**	**Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po hroty jazyků výhybky číslo 407 **Česká Třebová:** 415a bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 407, 3abXS, **Česká Třebová:** 415a,9a jen TV,		T+S						N	11h	18.11.2026	19:00	19.11.2026	06:00																				(	)												upřesnění vyloučení TV	Broušení kolejí.		7	4	I					X				0	0	0	N
501		**53186 J**	**Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po návěstidlo Lc98c **Česká Třebová:** 415a,9a jen TV,		T+S						D	3x10h	23.11.2026	08:00	25.11.2026	18:00																																			Převěšování a regulace TV EŽ.		7	4	I					X				0	0	0	N
501		**53037 G**	**Česká Třebová:** 706. bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků		S						Ne	275d	01.03.2026	08:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708.		7	4	I					X				0	0	0	N
501		**53100 H**	**Česká Třebová:** 702.,703.,704.,707.,707a bez TV,		S						Ne	183d	01.06.2026	08:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Demontáž kolejí, odstavování mechanizace.		7	4	I					X				0	0	0	N
501		**53186 P**	**Česká Třebová:** 7b,7c bez TV, 7b SK, její část od návěstidla Se68 po námezník výhybky číslo 479XS **Česká Třebová:** výh.: 479XS, **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidla Se480 a námezníku výhybky číslo 481XS po návěstidlo Se492. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová.		S	X					D	2h	30.11.2026	15:00	30.11.2026	17:00																																2		V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, O.	Úprava TV + vložení děliče mezi výh. 479XS a 481XS.		7	4	I					X				0	0	30	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
501		**53001 B**	**Česká Třebová:** 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292		S					Ne	352d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Stavba kanalizace.	**7**	**4**	**I**										**0**	**0**	**0**	
501		**53001 D**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS.		S					Ne	347d	14.12.2025	00:00	25.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				Snášení výhybek a kolejí - obnova.	**7**	**4**	**I**										**0**	**0**	**0**	
501		**53001 I**	**Česká Třebová:** 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení)		S					Ne	352d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Stavba kanalizace.	**7**	**4**	**I**										**0**	**0**	**0**	
501		**53186 L**	**Česká Třebová - Dlouhá Třebová:** 2. + TV, **Česká Třebová - Odb Parník:** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v České Třebové po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník **Česká Třebová:** 433e,4za jen TV,		T+S			V		D	2x9h	02.11.2026	08:00	03.11.2026	17:00		**9**	**9**																														Betonáž základů TV.	**7**	**4**	**I**										**10**	**10**	**60**	N
501		**53186 K**	**Česká Třebová - Odb Parník:** 4. + TV, **Česká Třebová:** 433e,4za + TV, kolejově 433e SK, její část od návěstidla Sc433e po návěstidlo L433e		T+S					D	6x9h	04.11.2026	08:00	09.11.2026	17:00				**9**	**9**	**9**	**9**	**9**																							V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, O.	Betonáž základů TV.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**30**	N
501		**52H26002**	**Napájecí stanice Česká Třebová** **Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Opatov - Česká Třebová:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	06.11.2026	06:30	06.11.2026	12:30						**6**																										Výluka R3kV.	**7**	**4**	**O**										**0**	**0**	**0**	
501		**53190 H**	**Ústí nad Orlicí:** 2.,2b,2c bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L2 **Ústí nad Orlicí:** výh.: 8, **Ústí nad Orlicí:** zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po hroty jazyků výhybky číslo 4 .		S					N	7h	07.11.2026	20:00	08.11.2026	03:00									**(**	**)**																							Výměna srdcovky výhybky č. 8.	**7**	**4**	**O**										**5**	**5**	**5**	
501		**52H01001**	**Napájecí stanice Ústí n.O.** **Česká Třebová - Choceň:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	13:00																																	Údržba rozvodny 22kV.	**7**	**4**	**O**										**0**	**0**	**0**	
501		**63248 A**	**Kolín seřaďovací nádraží:** výh.: 41, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží.		S	X				D	5h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	13:00																																	Souběh s ROV 63140 A+B.	Výměna výhybkových dílů, svařování.	**14**	**5**	**O**										**10**	**10**	**60**	
501		**63248 B**	**Kolín seřaďovací nádraží:** výh.: 43,		S					D	8h	29.11.2026	07:30	29.11.2026	15:30																																	Souběh s ROV 63187 B1.	Výměna výhybkových dílů, svařování.	**14**	**5**	**O**										**0**	**0**	**0**	
501		**63248 E**	**Kolín seřaďovací nádraží:** 10a bez TV, od námezníku výhybky 5X po námezník výhybky 29b		S					D	4x6h	27.11.2026	09:00	30.11.2026	15:00																																	levý boční výtah	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování.	**14**	**5**	**O**										**0**	**0**	**0**	
501		**53190 G**	**Choceň - Zámrsk:** 2. + TV,		T			V		D	8h	05.11.2026	08:00	05.11.2026	16:00					**8**																												Zkratové zkoušky.	**7**	**4**	**O**										**10**	**10**	**60**	
501		**52H01002**	**Napájecí stanice Choceň** **Ústí nad Orlicí - Moravany:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Choceň - Týniště nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	13:00												**6**																					Údržba rozvodny 22kV.	**7**	**4**	**O**										**0**	**0**	**0**	
501		**53190 E**	**Choceň:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4		S					D	6h	19.11.2026	08:00	19.11.2026	14:00																				**6**											Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	**7**	**4**	**O**										**5**	**0**	**0**	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		53190 F	**Choceň:** 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6		S					D	6h	20.11.2026	08:00	20.11.2026	14:00																			6												Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	7	4	O					X				0	0	0	
501		53190 I	**Choceň:** 13.,15.,17.,17a,19.,21.,23. bez TV, **Choceň:** zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 39 a 40 po námezník výhybky číslo 46 a hroty jazyků výhybky číslo 56. **Choceň:** zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po námezník výhybky číslo 56. **Choceň:** výh.: 62,		S					Ne	5d	23.11.2026	08:00	27.11.2026	17:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				Snesení výhybek č. 46, 62 a koleje č. 17a a oprava výh. č. 39, 45, 42, 56 a koleje č. 19.	7	4	O					X				0	0	0	
501		53190 D	**Zámrsk:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3		S					D	9h	18.11.2026	08:00	18.11.2026	17:00																		9														Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	7	4	O									5	0	0	
501		52H01003	**Napájecí stanice Moravany** **Choceň - Přelouč:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	03.11.2026	07:00	03.11.2026	13:00			6																													Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O					X				0	0	0	
501		53190 B	**Moravany:** záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany.		S	X				D	4h	21.11.2026	19:00	21.11.2026	23:00																						4										V souběhu s výlukou 53190 A.	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	7	4	O									5	5	30	
501		53190 A	**Moravany - Kostěnice:** 2. bez TV,		T					N	10h	21.11.2026	19:00	22.11.2026	05:00																					(	)										Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	7	4	O									5	5	30	
501		53190 C	**Kostěnice:** záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně částí kolejí číslo 2, 4 a 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Kostěnice.		S	X				N	6h	21.11.2026	23:00	22.11.2026	05:00																						(	)									V souběhu s výlukou 53190 A.	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení.	7	4	O									5	5	30	
501		53192 C	**Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách		S					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00																													Ne		V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314).	Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice.	7	4	IG					X				0	0	0	N
501		53148 A1	**Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem:** 1. + TV, **Kolín vjezd.náv.L:** záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. **Záboří nad Labem:** záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 23 a 19).		T+S			V		N	8h	26.11.2026	21:00	27.11.2026	05:00																											(	)						Následné podbití.	7	4	IG									15	15	90	N
501		53148 B1	**Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L:** 2. + TV, **Záboří nad Labem:** záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. **Kolín vjezd.náv.L:** záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V		N	8h	27.11.2026	21:00	28.11.2026	05:00																												(	)					Následné podbití.	7	4	IG									15	15	90	N
501		63005 A	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I					X				0	0	0	
501		63005 B	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I					X				0	0	0	
501		63005 C	**Kolín:** 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Odstavení mechanizace.	13	5	I					X				0	0	0	
501		63005 D	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Odstavení mechanizace.	13	5	I					X				0	0	0	
501		63005 E	**Kolín:** 120. jen TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I					X				0	0	0	
501	P	63005 G	**Kolín:** 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 **Kolín:** 106.,108b jen TV,		S					Ne	310d	11.01.2026	21:50	26. 11. 2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E.	Výstavba podchodu, přístřešky.	13	5				X			X			0	10	60	

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
501		63127 A	**Kolín:** 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a		S					Ne	162d	15.06.2026	18:00	23.11.2026	18:00
501		63127 G	**Kolín:** 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115		S					Ne	155d	17.06.2026	03:55	18.11.2026	08:00
501		63005 O1	**Kolín:** zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 12a, 106 a 108). **Kolín:** 8a,10b,12a jen TV,		S		N			D	3x10h	13.11.2026	08:00	15.11.2026	18:00
501		63127 P1	**Kolín:** 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, **Kolín:** zhl. navazující na 108. staniční kolej od námezníku po hroty výh. č. 133 a od hrotů výh. č. 160 po náv. Se96.		S		N			D	10h	15.11.2026	08:00	15.11.2026	18:00
501		63127 B2	**Kolín:** 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a **Kolín:** 100.,100a,101 jen TV,		S		N			N	6h	16.11.2026	21:50	17.11.2026	03:55
501		63127 I2	**Kolín:** 2d jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po vloženou izolaci P10 v km 347,559 **Kolín seřaďovací nádraží:** 6b jen TV,		S		N			N	6h	16.11.2026	21:50	17.11.2026	03:55
501		63127 C1	**Kolín:** 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 **Kolín:** 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 **Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. **Kolín:** 116e,116f,102a jen TV,		S		N		X	D	10h	18.11.2026	08:00	18.11.2026	18:00
501		63127 H5	**Kolín:** 102.,104.,104a,6b jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po ÚO 442 v km 348,115		S		N			Ne	6d	18.11.2026	08:00	23.11.2026	18:00
501		63127 O1	**Kolín:** 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 **Kolín:** zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104.		S		N			D	3x10h	18.11.2026	08:00	20.11.2026	18:00
501		63127 C1	**Kolín:** 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 **Kolín:** 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 **Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. **Kolín:** 116e,116f,102a jen TV,		S		N		X	D	5x10h	19.11.2026	08:00	23.11.2026	18:00
501		63127 E1	**Kolín seřaďovací nádraží:** 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 **Kolín:** zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. **Kolín seřaďovací nádraží:** 2.,2c,2d jen TV,		S		N			D	3x10h	21.11.2026	08:00	23.11.2026	18:00
501		63248 C	**Kolín:** výh.: 185,		S					N	2x6h	21.11.2026	23:00	23.11.2026	05:00
501	Zm	63127 N4	**Kolín:** 110.,110a bez TV, **Kolín:** zhl. od náv. Se76 po námezník výh. č. 123 a od námezníku výh. č. 164b po náv. Se99, včetně části SK 110c. **Kolín:** 110.,110a,112.,112a jen TV,		S		N			D	3h	24.11.2026	00:50	24.11.2026	03:50
501	Zm	63127 T	**Kolín:** 108. bez TV, **Kolín:** zhl. navazující na 108. staniční kolej od námezníku po hroty výh. č. 133 a od hrotů výh. č. 160 po náv. Se96. **Kolín:** 108.,108a jen TV,		S		N			Ne	3d	24.11.2026	00:50	26.11.2026	18:00
501	D	63005 O1	**Kolín:** zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 12a, 106 a 108). **Kolín:** 8a,10b,12a jen TV,		S		N			D	3x10h	24.11.2026	08:00	26.11.2026	18:00

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30
63127 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
63127 G	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne												
63005 O1													10	10	10															
63127 P1															10															
63127 B2																(	)													
63127 I2																(	)													
63127 C1																		10												
63127 H5																		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							
63127 O1																		10	10	10										
63127 C1																			10	10	10	10	10							
63127 E1																					10	10	10							
63248 C																					(	)(	)							
63127 N4																								3						
63127 T																								Ne	Ne	Ne				
63005 O1																								10	10	10				

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras Regionální	Odřeknutí tras Dálková	Odřeknutí tras Nákladní	Zpoždění Regionální	Zpoždění Dálková	Zpoždění Nákladní	Stav vůči RPV
63127 A		přístřešky, podchod	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	Z
63127 G	Souběh s etapou A.	přístřešky, podchod v km 347,777	13	5	I										5	5	5	
63005 O1		montáž TV syst. 106	13	5	I										5	5	5	N
63127 P1	elektricky sjízdné pouze 5 .nástupiště	ASP	13	5	I										10	10	10	N
63127 B2	Souběh s etapou I2.	odsun SK 102	13	5	I										10	10	10	N
63127 I2	Souběh s etapou B2.	odsun SK 102	13	5	I										10	10	10	N
63127 C1	Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně.	montáž TV syst. 4D + 2E	13	5	I							X			10	10	60	N
63127 H5	V souběhu s etapou A.	montáž TV	13	5	I										10	10	10	N
63127 O1	V souběhu s etapou C1+H5.	montáž TV syst. 40	13	5	I							X			10	10	60	N
63127 C1	Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně.	montáž TV syst. 4D + 2E	13	5	I							X			10	10	60	N
63127 E1	V souběhu s etapou H5+C1.	montáž TV syst. 2E	13	5	I							X			10	10	60	N
63248 C	Souběh s ROV 63127 A.	Výměna výhybkových dílů, svařování.	14	5	O										5	5	5	
63127 N4	V souběhu s etapou T. pův. bez TV , na žádost zhotovitele, odřeknutá výluka 63127 S	rozklemování ÚD60	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
63127 T	V souběhu s ROV 63005 G. pův. do 27. 11. a bez TV, na žádost zhotovitele, odřeknutá výluka 63127 S	mt TV syst. 8C	13	5	I										5	5	5	N
63005 O1	V souběhu s 63127 M1, F1 a T.	montáž TV syst. 106 + 8C	13	5	I										5	5	5	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
501		**63127 F1**	**Kolín:** 116d,116e,110c jen TV,		S		N			D	3x10h	24.11.2026	08:00	26.11.2026	18:00																							**10**	**10**	**10**						V souběhu s etapou M1.	montáž TV syst. 8C	**13**	**5**	**I**									**10**	**10**	**10**	N
501		**63127 M1**	**Kolín:** 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 **Kolín:** 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 **Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh. č. 191, včetně části SK 102 a 104a. **Kolín:** zhl. navazující na 108b a 110c staniční kolej od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. 182, včetně části SK 108b a 110c. **Kolín:** 116e,116f,102a jen TV,		S		N		X	D	3x10h	24.11.2026	08:00	26.11.2026	18:00																							**10**	**10**	**10**						Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně.	montáž TV syst. 8C	**13**	**5**	**I**									**10**	**10**	**10**	N
501	**R**	**63127 R**	**Kolín:** 112a,112b,112c bez TV, kolejově od náv. Se103 po náv. Se126 **Kolín:** 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a,112b,112c, 112d jen TV,		S		N	V		Ne	4d	24.11.2026	00:50	27.11.2026	18:00																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**						rekonstrukce přejezdu P3575	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**5**	N
501	**R**	**63127 S**	**Kolín:** 114a,114b,114c bez TV, kolejově od náv. Se101 po náv. Se127 **Kolín:** 114.,114a,114b,114c,114d,116.,116a,116b,116c, 118. jen TV,		S		N	V		Ne	5d	27.11.2026	18:00	01.12.2026	18:00																											**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		rekonstrukce přejezdu P3575	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**5**	N
501		**68Z01004**	**Pečky - Český Brod:** zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. **Sadská - Poříčany:** zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ.		T					D	8h	24.11.2026	09:00	24.11.2026	17:00																							**8**								Vmax = 100km/h.	úprava technologie BTS Poříčany	**13**	**5**	**IB**									**5**	**5**	**5**	N
501	D	**63039 C**	**Napájecí stanice Poříčany** **Poříčany - Nymburk hlavní nádraží:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Poříčany - Český Brod:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Poříčany - Pečky:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	25.11.2026	07:00	25.11.2026	13:00																								**6**							údržba SpS	**13**	**5**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	
501	**D**	**63210 C**	**Český Brod:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poříčany, část od návěstidla Se9 po návěstidlo 1L. **Český Brod - Poříčany:** 1. bez TV, **Poříčany:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 1S po hrot výhybky 47. **Poříčany:** 1b,1. bez TV,		T+S			V		N	7h	28.11.2026	19:00	29.11.2026	02:00																												(	)			Nápravné broušení kolejnic.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
501	**D**	**63210 D**	**Poříčany:** 1. bez TV, **Poříčany:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Tatce, od námezníku výhybky 14 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poříčany - Odb Tatce, ze směru Poříčany.		S	X				D	3h	29.11.2026	02:00	29.11.2026	05:00																													**3**			Nápravné broušení kolejnic.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
501	**D**	**63210 G**	**Poříčany:** 0. bez TV, od námezníku výhybky 11 po námezník výhybky 50 **Poříčany:** zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky 50 po námezník výhybky 55.		S					D	3h	29.11.2026	19:00	29.11.2026	21:30																													**3**			Nápravné broušení kolejnic.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
501	**D**	**63210 F**	**Poříčany:** 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky 48 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Poříčany. **Poříčany:** záhl. a zhl. směr Český Brod, od námezníku výhybky 48 po návěstidlo 2S.		S	X				D	2h	29.11.2026	21:30	29.11.2026	23:30																													**2**			Nápravné broušení kolejnic.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
501	**D**	**63210 H**	**Poříčany:** záhl. a zhl. směr Odb Tatce, od návěstidla 2L po námezník výhybky 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. **Poříčany:** 0. bez TV, část od námezníku výhybky 11 po návěstidlo L0		S	X				N	3h	29.11.2026	23:30	30.11.2026	02:30																													(	)		Nápravné broušení kolejnic.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
501	D	63210 E	**Poříčany:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Tatce, od návěstidla 2L po námezník výhybky 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. **Poříčany:** 2. bez TV, od námezníku výhybky 9 po námezník výhybky 48		S	X				D	3h	30.11.2026	02:30	30.11.2026	05:00
501		63168 F	**Český Brod:** 0. + TV, část od návěstidla S0 po námezník výhybky 41 **Český Brod:** záhl. a zhl. směr Úvaly, od námezníku výhybky 41 po návěstidlo 0S. **Český Brod - Úvaly:** 0. + TV,		T+S		N			Ne	7d	27.10.2026	23:45	02.11.2026	05:15
501		63151 B3	**Úvaly - Český Brod:** 1. + TV,		T			V	X	N	10h	12.11.2026	19:00	13.11.2026	05:00
501		63151 A3	**Český Brod - Úvaly:** 2. + TV,		T			V	X	N	10h	13.11.2026	19:00	14.11.2026	05:00
501		63151 A5	**Český Brod - Úvaly:** 2. + TV,	X	T				X	N	6h	14.11.2026	23:00	15.11.2026	05:00
501		63151 B5	**Úvaly - Český Brod:** 1. + TV,	X	T				X	N	6h	14.11.2026	23:00	15.11.2026	05:00
501		63151 E5	**Český Brod - Úvaly:** 0. + TV,	X	T				X	N	6h	14.11.2026	23:00	15.11.2026	05:00
501		63228 C	**Český Brod:** výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Český Brod.		S	X		V		D	6h	15.11.2026	08:00	15.11.2026	14:00
501		63151 A2	**Český Brod - Úvaly:** 2. + TV,		T			V	X	D	8h	16.11.2026	09:00	16.11.2026	17:00
501		63151 B2	**Úvaly - Český Brod:** 1. + TV,		T			V	X	D	8h	17.11.2026	09:00	17.11.2026	17:00
501	Zm	63228 B	**Úvaly:** výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly.		S	X		V	X	D	8h	17.11.2026	09:00	17.11.2026	17:00
501		63151 E2	**Český Brod - Úvaly:** 0. + TV,		T					D	8h	18.11.2026	09:00	18.11.2026	17:00
501		63151 E6	**Český Brod - Úvaly:** 0. + TV,		T					D	4h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	11:00
501		63151 B7	**Úvaly - Český Brod:** 1. + TV,		T			V	X	D	4h	19.11.2026	11:00	19.11.2026	15:00
501		63151 A8	**Český Brod - Úvaly:** 2. + TV,		T			V	X	D	4h	19.11.2026	15:00	19.11.2026	19:00
501		63228 A	**Úvaly:** 2b bez TV, část od návěstidla S2b po návěstidlo Se9 **Úvaly:** 2,2b,4,4a,6. jen TV,		S		N			Ne	3d	27.11.2026	22:00	29.11.2026	23:30
501		63227 C	**Praha-Běchovice:** výh.: 7, její část od námezníku po hrot jazyka,		S					D	8h	21.11.2026	08:00	21.11.2026	16:00
501		63227 A	**Praha-Běchovice:** výh.: 10, její část od námezníku po hrot jazyka,		S					D	6h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	14:00
501		63227 B	**Praha-Běchovice:** výh.: 102, její část od námezníku po hrot jazyka,		S					D	6h	23.11.2026	08:00	23.11.2026	14:00
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany															
502	P	33047 A	**Havlíčkův Brod:** 54. bez TV,		S					Ne	169d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	12:00

ROV	44.	45.							46.							47.							48.							49.	
	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	
63210 E																														3	
63168 F	Ne	Ne																													
63151 B3												(	)																		
63151 A3													(	)																	
63151 A5														(	)																
63151 B5														(	)																
63151 E5														(	)																
63228 C															6																
63151 A2																8															
63151 B2																	8														
63228 B																	8														
63151 E2																		8													
63151 E6																			4												
63151 B7																			4												
63151 A8																			4												
63228 A																											Ne	Ne	Ne		
63227 C																					8										
63227 A																						6									
63227 B																							6								
33047 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
63210 E		Nápravné broušení kolejnic.	14	5	O										10	10	60	
63168 F	na úvalském zhlaví v Č.Brodě nelze jezdit křížem.	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití.	14	5											5	5	30	N
63151 B3		stavba sloupu zařízení StarLift	13	5	I										10	10	60	N
63151 A3		stavba sloupu zařízení StarLift	13	5	I										10	10	60	N
63151 A5	V souběhu s etapami B5+E5=ZP.	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	13	5	I			X	X			X			0	20	20	N
63151 B5	V souběhu s etapami A5+E5=ZP.	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	13	5	I			X	X			X			0	20	20	N
63151 E5	V souběhu s etapami B5+A5=ZP.	stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant	13	5	I			X	X			X			0	20	20	N
63228 C		Výměna výhybky 2, svařování, broušení, dotažení upevňovadel.	14	5	O										10	10	60	
63151 A2		montáž zařízení StarPant	13	5	I										10	10	60	N
63151 B2		montáž zařízení StarPant	13	5	I										10	10	60	N
63228 B	souběh 63151 B2, úprava času původně 8:00-16:00 hodin	Navaření výhybky 2, broušení, dotažení upevňovadel.	14	5	O			X				X			10	10	60	
63151 E2		montáž zařízení StarPant	13	5	I										10	10	60	N
63151 E6		měřící vlak	13	5	I										10	10	60	N
63151 B7		měřící vlak	13	5	I										10	10	60	N
63151 A8		měřící vlak	13	5	I										10	10	60	N
63228 A		Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití.	14	5	O			X				X			5	5	5	N
63227 C	Nelze Suezem a všechny osobní zastávkové vlaky v Běchovicích (i střed) po kolej č.1.,1a a 1b.	Výměna srdcovky ve výhybce 7, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										5	5	5	
63227 A	Nelze Přeložkou a všechny osobní zastávkové vlaky v Běchovicích (i střed) po kolej č.2.,2a a 2b.	Výměna srdcovky výhybky 10, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										5	5	5	
63227 B	Nelze Přeložkou a z lichých kolejí (nákladní obvod) směr Úvaly.	Výměna srdovky ve výhybce 102, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										0	0	10	
33047 A		výměna kolejového roštu	5	3														

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
502	Zm	33210 D	**Havlíčkův Brod:** zahl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se52 po návěstidlo 2OS. **Havlíčkův Brod - Okrouhlice:** 2. + TV,		T+S			V		D	3x8h	01.11.2026	08:30	03.11.2026	16:55
502		33087 E	**Golčův Jeníkov:** celá jen TV,		S		L			N	6h	21.11.2026	23:15	22.11.2026	05:00
502	R	33118 A	**Vlkaneč - Golčův Jeníkov:** 2. + TV, **Golčův Jeníkov:** sudá jen TV, **Golčův Jeníkov:** zahl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S		N			D	8h	01.11.2026	07:55	01.11.2026	15:55
502	D	63140 C	**Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží:** 2. bez TV,		T			V		D	9h	21.11.2026	08:00	21.11.2026	17:00
502	D	63140 D	**Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží:** 2. jen TV,		T					D	9h	21.11.2026	08:00	21.11.2026	17:00
502		63231 A	**Kutná Hora hlavní nádraží:** výh.: 8ab, 9, 115,		S					D	2x8h	21.11.2026	08:00	22.11.2026	16:00
502	D	63140 A	**Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží:** 1. bez TV,		T			V		D	9h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	17:00
502	D	63140 B	**Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží:** 1. jen TV,		T					D	9h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	17:00
502	R	Z-63187 A1	**Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží:** 2. + TV, **Kutná Hora hlavní nádraží:** zahl. směr Kolín od náv. Se34 po náv. 2S. **Kolín seřaďovací nádraží:** zahl. směr Kutná Hora od náv. 2KL po náv. Se22.		T+S			V	X	D	3x10h	14.11.2026	07:30	16.11.2026	17:30
502	R	Z-63187 B1	**Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží:** 1. + TV, **Kolín seřaďovací nádraží:** zahl. směr Kutná Hora od náv. Se21 po náv. 1KL. **Kutná Hora hlavní nádraží:** zahl. směr Kolín od náv. 1S po náv. Se33.		T+S			V	X	D	13x10h	17.11.2026	07:30	29.11.2026	17:30
502		63198 B1	**Velký Osek - Kolín-Hradišťko:** 1. + TV, **Kolín:** 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek)		T+S		N	V		D	3x8h	06.11.2026	09:00	08.11.2026	17:00
502	D	63263 A	**Velký Osek:** 5. bez TV, **Velký Osek:** 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, **Velký Osek:** 18. bez TV,		S		N			Ne	27d	16.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00
502		63233 A	**Nymburk hlavní nádraží:** výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Babín - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží.		S	X				D	8h	01.11.2026	07:45	01.11.2026	15:45
502		63233 B	**Nymburk hlavní nádraží:** výh.: 1,		S					D	8h	14.11.2026	07:45	14.11.2026	15:45
502		63233 C	**Nymburk hlavní nádraží:** výh.: 5,		S					D	8h	15.11.2026	07:45	15.11.2026	15:45
502	D	63210 A	**Poříčany - Sadská:** traťová bez TV,	X	T				X	N	10h	27.11.2026	18:30	28.11.2026	04:30
502	D	63210 B	**Sadská:** celá bez TV,	X	S				X	N	5h	27.11.2026	23:45	28.11.2026	04:30

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30
33210 D	8	8	8																											
33087 E																					(	)								
33118 A	8																													
63140 C																					9									
63140 D																					9									
63231 A																					8	8								
63140 A																						9								
63140 B																						9								
Z-63187 A1														10	10	10														
Z-63187 B1																	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
63198 B1						8	8	8																						
63263 A																Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63233 A	8																													
63233 B														8																
63233 C															8															
63210 A																											(	)		
63210 B																											(	)		

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
33210 D	nevhodný souběh s ROV 33144 - původní termín 2.,3.,4.11.	výměna jazyků a opornice ve v.č.77,78,83, výměna def. vadných kolejnic,svařování, práce pod TV, kácení a výřez dřevin	5	5	O													
33087 E		údržba trakčního vedení, údržba úsekového děliče mezi SK1 a 2	5	5	O													
33118 A		údržba trakčního vedení	5	5	O													
63140 C	V souběhu s etapou D.	Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace.	14	5	O													
63140 D	V souběhu s etapou C.	Práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
63231 A		Odstranění defektoskopických vad na výhybkách, dotažení upevňovadel, svařování.	14	5	O													
63140 A	V souběhu s etapou B.	Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace.	14	5	O													
63140 B	V souběhu s etapou A.	Práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
Z-63187 A1		stavba TZ	13	5	I													N
Z-63187 B1		stavba TZ	13	5	I													N
63198 B1		betonáž TP, stavba TP	13	5	O										10	10	60	
63263 A		Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, svařování.	14	5	O						X				0	0	0	N
63233 A		Výměna opornice ve výhybce 2, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										10	10	60	
63233 B		Výměna jazyků ve výhybce 1, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										5	5	5	
63233 C		Výměna jazyků ve výhybce 5, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										5	5	5	
63210 A	V souběhu s etapou B.	Nápravné broušení kolejnic.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
63210 B	V souběhu s etapou A.	Nápravné broušení kolejnic.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	

503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
503		**63004 A**	**Lysá nad Labem:** 105. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití.	**14**	**5**	**O**						X				**0**	**0**	**0**	
503		**63144 A**	**Lysá nad Labem:** záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, část od návěstidla 2S po návěstidlo L2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lysá nad Labem - Stará Boleslav, ze směru Lysá nad Labem.		S	X		V		D	4x10h	17.11.2026	07:00	20.11.2026	17:00																		**10**	**10**	**10**	**10**											aktivace hlásky	Výměna jazyka, opornice a výměna defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití.	**14**	**5**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503	D	**63256 A**	**Lysá nad Labem:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se2 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem, ze směru Lysá nad Labem.		S	X		V		Ne	3d	28.11.2026	07:00	30.11.2026	14:00																												**Ne**	**Ne**	**Ne**				Výměna pražců ve výhybce 3, doplnění štěrkového lože, podbití.	**14**	**5**	**O**										**10**	**10**	**60**	N
503		**63230 B**	**Stará Boleslav - Lysá nad Labem:** 1. bez TV,		T			V		D	8h	21.11.2026	08:30	21.11.2026	16:30																					**8**											aktivace hlásky aktivace hlásky	Odstranění defektoskopických vad, odstranění zblátěného lože, svařování, úprava GPK.	**14**	**8**	**O**			X				**X**			**10**	**10**	**60**	
503		**63065 G**	**Dřísy:** 5. jen TV,		S		N			Ne	164d	01.07.2026	08:00	11.12.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			bezpečnostní vypnutí	**13**	**8**	**O**						X				**0**	**0**	**0**	
503		**63065 A**	**Dřísy - Všetaty:** 2. + TV, **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.		T+S					Ne	25d	23.10.2026	08:00	16.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																montáž TV + ZV	**13**	**8**											**5**	**5**	**30**	Z
503		**63065 C3**	**Dřísy:** sudá jen TV,		S		N			D	6x11h	10.11.2026	08:00	15.11.2026	19:00									**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**																		montáž TV + ZV	**13**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	
503		**63065 C1**	**Dřísy:** sudá jen TV,		S		N			D	9h	16.11.2026	08:00	16.11.2026	17:00																**9**																v souběhu C1+A1	montáž TV + ZV	**13**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	
503		**63065 F1**	**Všetaty:** 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) **Všetaty:** 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			D	9h	16.11.2026	08:00	16.11.2026	17:00																	**9**																v souběhu C1+F1	montáž TV + ZV	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		**63065 A1**	**Dřísy - Všetaty:** 2. + TV, **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.		T+S					D	4x9h	23.11.2026	08:00	26.11.2026	17:00																									**9**	**9**	**9**	**9**							dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		**63065 F1**	**Všetaty:** 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) **Všetaty:** 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			D	2x9h	23.11.2026	08:00	24.11.2026	17:00																									**9**	**9**							v souběhu A1+F1	dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		**63065 C1**	**Dřísy:** sudá jen TV,		S		N			D	2x9h	25.11.2026	08:00	26.11.2026	17:00																											**9**	**9**						v souběhu C1+A1	dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	
503		**63065 B1**	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	9h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	17:00																															**9**			dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		**63065 D1**	**Dřísy:** 1.,3. jen TV,		S		N			D	9h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	17:00																															**9**		v souběhu B1+D1	dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	
503	R	**63065 B1**	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	3x9h	27.11.2026	08:00	29. 11. 2026	17:00																																		dokončovací práce	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
503	R	63065 E1	**Všetaty:** lichá jen TV, **Všetaty:** 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S		X	N			D	2x9h	27.11.2026	08:00	28.11.2026	17:00																											9	9			v souběhu E1+B1	dokočovací práce	13	8	O									10	10	60	
503		63065 D1	**Dřísy:** 1.,3. jen TV,		S			N			D	9h	29.11.2026	08:00	29.11.2026	17:00																												9			v souběhu B1+D1	dokončovací práce	13	8	O									5	5	5	
503		63224 A	**Mělník:** záhl. a zhl. směr Liběchov, od návěstidla 1S po námezníky výhybky 38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Liběchov - Mělník, ze směru Mělník.		S	X					D	8h	01.11.2026	08:00	01.11.2026	16:00	8																																Svařování výhybky 38, dotažení upevňovadel.	14	8	O									10	10	60	
503		63230 A	**Mělník - Všetaty:** 1. bez TV,		T				V	X	D	8h	22.11.2026	08:30	22.11.2026	16:30																																aktivace hlásky aktivace hlásky Mikov	Odstranění defektoskopických vad, odstranění zbátělého lože, svařování, úprava GPK.	14	8	O			X					X			10	10	60	
503	D	73391 A	**Liběchov:** záhl. směr Štětí, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. **Liběchov - Štětí:** 2. + TV, **Štětí:** záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S						Ne	2d	09.11.2026	07:00	10.11.2026	17:00									Ne	Ne																							odstranění blátivýyh míst, strojní úprava GPK	11	8	O									10	10	60	N
503	D	73391 B	**Liběchov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 **Liběchov:** 4.,4a,6. bez TV, **Liběchov:** sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se5.		S			N			D	10h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	17:00										10																							strojní úprava GPK	11	8	O									5	5	5	
503	R	Z-000817/26	**Liběchov:** 2.,4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 10. **Liběchov - Štětí:** 2. + TV, **Štětí:** záhl. směr Liběchov, část mezi návěstidly 2L a Se2.		T+S			N			D	10h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	17:00										10																							strojní úprava GPK	11	8	O									10	10	60	
503	R	72C30024	**Liběchov - Štětí:** 2. + TV, **Štětí:** sudá + TV, záhl. a zhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6.		T+S			N			D	8h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	15:00									8																							odstranění defektoskopických vad, svařování	11	8	O									10	10	60	
503	D	73391 C	**Štětí:** 2.,4. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 **Štětí:** sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 6.		S			N			D	8h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	15:00									8																							odstranění defektoskopických vad, výměna srdcovky výhybky č. 4, svařování	11	8	O									5	5	5	
503		73254 H	**Štětí:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. **Štětí - Hoštka:** 2. + TV, **Hoštka:** záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. **Hoštka:** 2.,4. + TV, kolejově jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla S2, S4		T+S			N			Ne	14d	11.11.2026	07:00	24.11.2026	17:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						demontáž starého, montáž nového a regulace TV	11	8	O									10	10	60	N
503		73254 G	**Hoštka:** 2.,4. + TV, kolejově jejich část od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka:** záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. **Hoštka - Polepy:** 2. + TV, **Polepy:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			N			Ne	7d	02.11.2026	07:00	08.11.2026	17:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								demontáž starého, montáž nového a regulace TV	11	8	O									10	10	60	N
503		73254 J	**Hoštka:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka:** záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštka - Polepy, ze směru Hoštka.		S	X					D	3x10h	14.11.2026	07:00	16.11.2026	17:00															10	10	10																demontáž starého, montáž nového a regulace TV	11	8	O									10	10	60	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503	D	**73254 K**	**Hoštka:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Polepy. **Hoštka:** 1.,3.,5.,5a bez TV, včetně výhybek 7, 8 **Hoštka:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka:** 1.,3 jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. **Hoštka - Štětí:** 1. + TV, **Štětí:** záhl. a zhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1HS po izolovaný styk v km 386,148.	X	T+S				X	N	2x5h	15.11.2026	22:45	17.11.2026	04:00																(	)(	( )																																
503		**73338 A**	**Hoštka:** 5.,5a bez TV, výh.: č. 8,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:00	04.12.2026	15:00																																Ne			výměna pražců a kolejnic	11	8	O										5	5	5	N
503		**73339 A**	**Polepy:** zhl. směr Hoštka, jeho část od hrotu jazyků výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 5, 7 a po hroty jazyků výhybky č. 8. **Polepy:** 1,3,5a,7 bez TV, **Polepy:** 5 bez TV, včetně výhybky č. 9 **Polepy:** lichá jen TV, zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jeho část od hrotu jazyků výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 12, 13.		S		N			Ne	5d	25.11.2026	07:00	29.11.2026	15:00																											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				výměna pražců ve výhybce č. 12, strojní úprava GPK, výměna štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 5, 12, 13	11	8	O										5	5	5	N
503		**73340 A**	**Litoměřice dolní nádraží:** 7c bez TV, 5.,5b,7. jen TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 13XA po námezník výhybky č. 14XA.		S		N			Ne	4d	10.11.2026	07:00	13.11.2026	15:00											Ne	Ne	Ne	Ne																				výměna pražců ve výhybce č. 13XA	11	8	O										5	5	5	N
503		**73340 B**	**Litoměřice dolní nádraží:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. **Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky:** 2. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S					D	8h	01.11.2026	07:00	01.11.2026	15:00	8																																		výměna LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování	11	8	O										10	10	60	
503		**73340 C**	**Velké Žernoseky:** 8.,8a bez TV, výh.: č. 7,		S					Ne	5d	23.11.2026	07:00	27.11.2026	15:00																								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					výměna pražců a kolejnic v SK 8a	11	8	O						X				0	0	0	N
503		**73219 B3**	**Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 2. + TV, **Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S					N	8h	26.11.2026	21:00	27.11.2026	05:00																												(	)						stavba sloupu, montáž zař. StarLift	11	8	I										10	10	60	N
503		**73219 C**	**Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se3, Se4 po návěstidlo 1S, 2S. **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 1.,2. + TV, **Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se1, Se2.	X	T+S				X	N	5h	28.11.2026	23:10	29.11.2026	04:30																														(	)				stavba návěstní lávky v km 417,590	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
503		**73219 B1**	**Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 2. + TV, **Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S				V	D	7h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	15:00																																	7			montáž zařízení StarLift a StarPant	11	8	I										10	10	60	N
503		**73219 A3**	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.		T+S					N	8h	27.11.2026	21:00	28.11.2026	05:00																													(	)						stavba sloupu, úprava ZV, montáž zař. StarLift	11	8	I										10	10	60	N
503		**73341 A**	**Ústí nad Labem-Střekov:** 6.,8.,10.,12.,14.,16. jen TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 35 po námezník výhybky č. 43.		S		N			D	2x8h	02.11.2026	07:00	03.11.2026	15:00		8	8																															výměna pražců ve výhybce č. 37	11	8	O										5	5	5	
503		**73341 B**	**Ústí nad Labem-Střekov:** zhl. směr Ústí nad Labem západ a Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 46a po námezník výhybky č. 46b.		S					D	8h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	15:00											8																							navaření srdcovky výhybky č. 46a	11	8	O										5	5	5	
503		**73341 C**	**Ústí nad Labem-Střekov:** zhl. směr Ústí nad Labem západ a Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 44A po námezník výhybky č. 44B.		S					D	8h	10.11.2026	07:00	10.11.2026	15:00												8																						navaření srdcovky výhybky č. 44B	11	8	O										5	5	5	
503		**73344 A**	**Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno:** 2. bez TV, **Velké Březno:** záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2.		T+S					D	10h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	17:00																												10							strojní úprava GPK	11	8	O										10	10	60	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
503		**73344 B**	**Velké Březno:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 **Velké Březno:** 2. jen TV, včetně napěťově celé dráhy-vlečky Místní dráha Velké Březno - Úštěk		S		N			Ne	2d	23.11.2026	07:00	24.11.2026	17:00																								**Ne**	**Ne**								odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	N
503		**73342 F**	**Děčín východ dolní nádraží:** 24a bez TV, **Děčín východ dolní nádraží:** 24.,26.,28.,24a,24b,91. jen TV, část od ÚO 202 - žlebská strana		S		N			Ne	15d	31.10.2026	09:30	14.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem	**11**	**8**							X			**0**	**0**	**0**	N
503		**73342 A**	**Děčín východ dolní nádraží:** 28. bez TV, její část od návěstidla S28 po hroty jazyků výhybky č. 53 **Děčín východ dolní nádraží:** zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 53, námezníků výhybek č. 60, 62, 63, 64 po hroty jazyků výhybky č. 76 a po námezník výhybky č. 70.		S		N			Ne	7d	02.11.2026	09:30	08.11.2026	17:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 53, 60, 63, 70	**11**	**8**	**O**						X			**0**	**0**	**0**	N
503		**73342 G1**	**Děčín východ dolní nádraží:** 14a,91. bez TV, **Děčín východ dolní nádraží:** 12.,14.,16. jen TV, žlebská část od ÚO 201 po ÚD 20 **Děčín východ dolní nádraží:** 14a jen TV,		S					D	10h	12.11.2026	07:00	12.11.2026	17:00														**10**																								náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem	**11**	**8**	**O**						X			**0**	**0**	**0**	
503		**73342 B**	**Děčín východ dolní nádraží:** 4a bez TV, **Děčín východ dolní nádraží:** 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 65 **Děčín východ dolní nádraží:** 14.,16. bez TV, jejich část od návěstidel S14, S16 po návěstidla L14, L16 **Děčín východ dolní nádraží:** zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od námezníku výhybky č. 65 po námezník výhybky č. 69. **Děčín východ dolní nádraží:** 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV,		S		N			Ne	3d	25.11.2026	09:30	27.11.2026	17:00																									**Ne**	**Ne**	**Ne**							odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přechodů	**11**	**8**	**O**						X			**0**	**0**	**0**	N
503		**73342 C**	**Děčín východ:** 101a bez TV, její část od návěstidla Sc101a po návěstidlo Sc101 **Děčín východ:** 101. bez TV, její část od návěstidla Sc101 po návěstidlo L101 **Děčín východ:** 15.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, **Děčín východ dolní nádraží:** 15.,19.,21. jen TV,		S		L			D	5h	13.11.2026	10:00	13.11.2026	15:00															**5**																				strojní úprava GPK, demontáž a montáž přechodu	**11**	**8**	**O**									**5**	**5**	**5**	
503		**73342 D**	**Děčín východ:** 107. bez TV, její část od návěstidla S107 po návěstidlo L107		S					D	4h	13.11.2026	07:00	13.11.2026	11:00														**4**																				strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**						X			**0**	**0**	**0**	
503		**73342 E**	**Děčín východ:** 103a bez TV, její část od návěstidla Sc103a po námezník výhybky č. 106 **Děčín východ:** výh.: č. 106, její část od hrotů jazyků po námezník, **Děčín východ:** 103. bez TV, **Děčín východ:** 103b bez TV, její část od návěstidla Lc103 po návěstidlo L103b		S					D	4h	13.11.2026	15:00	13.11.2026	19:00															**4**																				strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**									**5**	**5**	**5**	
503		**73353 C**	**Děčín hlavní nádraží - Děčín východ:** traťová + TV, **Děčín hlavní nádraží:** záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla VS po návěstidlo Se58. **Děčín východ:** záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo Se104. **Děčín východ:** 15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV,	X	T+S		N		X	D	13h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	20:00																																		osobní vlaky jízda odklonem přes P. Žleb	strojní úprava GPK, strojní odstranění porostu	**11**	**8**	**O**				X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
503	D	**73353 E**	**Děčín východ stavědlo 1:** 15. bez TV, od návěstidla Lc15 po námezník výhybky č. 209 **Děčín východ stavědlo 1:** zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 209 po námezník výhybky č. 4XA.		S					D	5h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	12:00																																			strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**									**5**	**5**	**5**	
503		**75024 A**	**Děčín východ:** zab. zař.: SZZ částečně - staniční kolej č. 105, 107.		S					D	7h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	14:00																								**7**										jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	**11**	**8**	**O**									**5**	**5**	**5**	
503		**75024 B**	**Děčín východ:** zab. zař.: SZZ částečně - staniční kolej č. 101, 101a, 113.		S					D	7h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	14:00																									**7**									jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	**11**	**8**	**O**									**5**	**5**	**5**	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503		**75024 C**	**Děčín východ:** zab. zař.: SZZ částečně - staniční kolej č. 103, 103b, 111.		S					D	7h	25.11.2026	07:00	25.11.2026	14:00																								7						jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	11	8	O										5	5	5	
503		**75024 D**	**Děčín východ:** zab. zař.: SZZ částečně - staniční kolej č. 15, 103a, 109.		S					D	7h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	14:00																									7					jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel	úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest	11	8	O										5	5	5	
503		**73160 A1**	**Děčín hlavní nádraží:** 1. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760		S					Ne	27d	07.10.2026	07:00	02.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**																														oprava zastřešení nástupiště č. 2	11	8	O										5	5	5	N
503		**73160 E**	**Děčín hlavní nádraží:** 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)"		S		N			Ne	7d	27.10.2026	08:00	02.11.2026	07:00	**Ne**	**Ne**																														oprava zastřešení nástupiště č. 2	11	8											5	5	5	N
503		**73350 A**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zhl. směr Povrly, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po námezníky výhybek č. 19, 22, 25.		S					D	7h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	14:00											**7**																				výměna LIS na ZV25, svařování	11	8	O						X				0	0	0	
503		**73350 B**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zhl. střední, jeho část včetně části staničních kolejí č. 110, 112 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 - 31 po návěstidla S110, S112.		S					D	7h	09.11.2026	09:30	09.11.2026	16:30									**7**																						výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 31, svařování	11	8	O										5	5	5	
503		**73350 B**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zhl. střední, jeho část včetně části staničních kolejí č. 110, 112 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 - 31 po návěstidla S110, S112.		S					D	7h	10.11.2026	09:30	10.11.2026	16:30										**7**																					výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 31, svařování	11	8	O										5	5	5	
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník																																																								
504		**73352 D**	**Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ:** 902. spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 6 v ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží po hroty jazyků výhybky č. 3 v ŽST Ústí nad Labem západ **Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ:** 902. spojovací kolej jen TV, část od ÚO 452 po ÚO 462 v ŽST Ústí nad Labem západ **Ústí nad Labem západ:** zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 7. **Ústí nad Labem západ:** 2b bez TV, **Ústí nad Labem západ:** 2c bez TV, její část od návěstidla Lc2b po návěstidlo Se20 **Ústí nad Labem západ:** 2b,2c,2.,4c,4d,4. jen TV, od ÚO 452 po ÚO 462		T+S					Ne	3d	11.11.2026	07:00	13.11.2026	11:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**																	čištění štěrkového lože, odstranění blátivých míst, dotažení upevňovadel, strojní úprava GPK	11	8	O										5	5	30	N
504		**73352 E**	**Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží:** 901. spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 5b v ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží po návěstidlo Lc1a v ŽST Ústí nad Labem západ **Ústí nad Labem západ:** 1b bez TV, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po návěstidlo Se14 .		T+S					D	6h	13.11.2026	11:15	13.11.2026	17:00																**6**																strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování	11	8	O													
504		**73352 B**	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 401.,406b jen TV, od ÚO 291, ÚD 97 po ÚO 444 **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57a jen TV, od ÚO 291, ÚD 97 po ÚO 444		S		N			D	5x9h	02.11.2026	07:00	06.11.2026	16:00		**9**	**9**	**9**	**9**	**9**																											uložení vyzískaného materiálu z výhybek č. 809, 811	11	8	O													
504		**73352 A**	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 5a bez TV, zhl. střední, jeho část včetně staniční koleje č. 407b od námezníku výhybky č. 811 po návěstidlo Se811. **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 5a,407b jen TV, od ÚO 443 po ÚO 455		S		N			Ne	7d	02.11.2026	07:00	08.11.2026	17:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																									čištění štěrkového lože a výměna pražců na výhybkách č. 809, 811, strojní úprava GPK, dotažení upevňovadel	11	8	O										0	0	30	N
504	D	**73352 J**	**Ústí nad Labem západ stavědlo 5:** zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 603c od návěstidla Se821 po návěstidlo Se807.		S					D	4h	07.11.2026	08:00	07.11.2026	12:00							**4**																									strojní úprava GP výhybek č. 806, 808	11	8	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		73352 I	**Ústí nad Labem západ vhb.852 - Chabařovice:** 2. + TV, **Ústí nad Labem západ vhb.852:** záhl. 2. traťové koleje směr Chabařovice. **Chabařovice:** sudá jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S		N	V		D	8h	22.11.2026	07:00	22.11.2026	15:00																							8									odstranění porostu	11	8	O												
504		73378 A	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 103.,409.,409b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č.181 po návěstidlo Se813 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** zhl. střední staničních kolejí č. 103, 409, 409b (výhybky č. 301, 310, 312). **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 57a,103.,407b,409.,409b jen TV, mezi ÚO 417 - ÚO 443, ÚO 474		S		N			D	8h	30.11.2026	07:00	30.11.2026	15:00																													8			odsranění porostu	11	8	O												
504		73352 C	**Ústí nad Labem západ:** zhl. střední včetně části staničních kolejí č. 101, 103, 137, 159 od návěstidel Sc101, Sc103 po návěstidla Se142, Se141. **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 103.,409. jen TV, od ÚO 407 po ÚO 423 **Ústí nad Labem západ:** 134.,137.,137a,159.,101.,103. jen TV, od ÚO 407 po ÚO 423 a od ÚO 413, ÚO 447 po ÚO 427		S		N			Ne	2d	09.11.2026	07:00	10.11.2026	17:00											Ne	Ne																					strojní úprava GP výhybek č. 163, 173, 174, 181, rozsáhlá úprava TV	11	8	O											0	0	30	N
504		73352 F	**Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852:** 1. bez TV, **Chabařovice:** záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7. **Ústí nad Labem západ vhb.852:** záhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853.		T+S			V		D	8h	14.11.2026	07:00	14.11.2026	15:00																8																	strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování, dotažení upevňovadel	11	8	O												
504		73352 G	**Ústí nad Labem západ vhb.852 - Chabařovice:** 2. bez TV, **Chabařovice:** záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			V		D	8h	15.11.2026	07:00	15.11.2026	15:00																	8																strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování, dotažení upevňovadel	11	8	O												
504	D	73395 A	**Teplice v Čechách - Bohosudov výhybky 12-15:** 1. bez TV, **Teplice v Čechách:** záhl. a zhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se8.		T+S			V		D	8h	16.11.2026	08:00	16.11.2026	16:00																		8															strojní úprava GPK	11	8	O												
504		73297 F	**Úpořiny:** lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5.		T+S		N			Ne	15d	07.11.2026	07:30	21.11.2026	17:30									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne									demontáž TV, stavba trakčních podpěr kolizních se starým TV, montáž konzol zesilovacího vedení, montáž závěsů konzol pro TV, montáž kotvení, tažení nosného lana a trolejového drátu, montáž zesilovacího vedení, mont. ÚO v ŽST Řehlovice a v ŽST Úpořiny	11	8	O											5	0	30	Z
504		73352 H	**Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852:** 1. + TV, **Chabařovice:** lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 7. **Ústí nad Labem západ vhb.852:** záhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853.		T+S		N	V		D	8h	21.11.2026	07:00	21.11.2026	15:00																							8									odstranění porostu	11	8	O												
504		73362 A	**Řehlovice:** sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla L2, L4 po návěstidlo 2S. **Řehlovice - Úpořiny:** 2. + TV, **Úpořiny:** záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.		T+S		N			D	2x10h	24.11.2026	07:30	25.11.2026	17:30																									10	10								demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O												

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		**73362 B**	**Řehlovice:** záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Řehlovice - Úpořiny:** 2. + TV, **Úpořiny:** záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.		T+S						D	5x10h	26.11.2026	07:30	30.11.2026	17:30																										**10**	**10**	**10**	**10**	**10**			demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**														
504		**73363 A**	**Úpořiny:** 6b,8.,10. bez TV, zhl. směr Řehlovice/Řetenice, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 4, 6 od námezníku výhybky č. 8b po návěstidla S4, S6.		S						D	7h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	13:30																							**7**										oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 8ab, 11, 12, 14	**11**	**8**	**O**														
504		**73364 A**	**Ohníč:** záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Ohníč - Úpořiny:** 1. + TV, **Úpořiny:** záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15.		T+S						Ne	3d	01.11.2026	07:00	03.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**																															souvislá výměna kolejnic	**11**	**8**	**O**													**5**	**0**	**30**	N
504		**73364 B**	**Úpořiny:** záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. **Úpořiny - Ohníč:** 2. + TV, **Ohníč:** záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.		T+S						Ne	3d	04.11.2026	07:00	06.11.2026	17:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**																												souvislá výměna kolejnic	**11**	**8**	**O**													**5**	**0**	**30**	N
504	D	**73364 C**	**Úpořiny - Ohníč:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. **Ohníč:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod 2a. **Ohníč:** zab. zař.: PZS v km 18,688 (P2087).		T+S						D	4h	06.11.2026	17:00	06.11.2026	21:00						**4**																											navazuje na et. B, odjezdy vlaků z ŽST Úpořiny a ŽST Ohníč na PN, mezistaniční telef. dorozumívání	obnovení šuntové citlivosti koleje	**11**	**8**	**O**														
504		**73363 C**	**Ohníč - Světec:** 2. bez TV, **Světec:** záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.		T+S						D	8h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	15:00																							**8**										odstranění def. vad, svařování	**11**	**8**	**O**														
504		**73363 B**	**Světec:** záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Světec - Ohníč:** 1. + TV, **Ohníč:** záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10.		T+S						D	6h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	14:00																							**6**										odstranění def. vad, svařování	**11**	**8**	**O**														
504		**73365 A**	**Světec:** 7a,7b bez TV, zhl. směr Bílina, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 od námezníku výhybky č. 29a po návěstidla L5, Se16, Se17, Se15, Se14, Se13, Se12.		S						D	2x7h	09.11.2026	07:00	10.11.2026	13:30											**7**	**7**																						oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 27, 28, 29ab	**11**	**8**	**O**														
504		**73365 B**	**Světec:** 6b bez TV, zhl. směr Bílina, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po námezník výhybky č. 33b.		S						D	2x7h	11.11.2026	07:00	12.11.2026	13:30											**7**	**7**																						oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 26, 30	**11**	**8**	**O**														
504		**73365 C**	**Bílina:** zhl. směr Oldřichov u Duchcova/Světec, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 8, 10, 12, 14, 16, 18 od návěstidla Se7 po návěstidla S8, S10, Se8, Se9, Se10, Se11.		S						D	7h	18.11.2026	07:00	18.11.2026	13:30																			**7**														oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 10ab, 11, 13, 14, 15	**11**	**8**	**O**														
504		**73365 D**	**Bílina:** 90.,113. bez TV, zhl. směr Oldřichov u Duchcova/Světec, jeho část od námezníku výhybky č. 101 po hroty jazyků výhybky č. 117.		S						D	7h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	13:30																				**7**												oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 102A, 103, 104, 106, 115, 117	**11**	**8**	**O**														
504		**73365 E**	**Bílina:** zhl. směr Oldřichov u Duchcova/Světec, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11 od návěstidel S5, S7, S9, S11 po návěstidlo Se5.		S						D	7h	20.11.2026	07:00	20.11.2026	13:30																					**7**											oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovce výhybky č. 7ab	**11**	**8**	**O**														
504		**73356 A**	**Odb České Zlatníky:** záhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku před hroty výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. **Odb České Zlatníky - Most:** 2. + TV, **Most:** záhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.		T+S				V		D	2x7h	12.11.2026	08:00	13.11.2026	15:00													**7**	**7**																						odstranění porostu, kácení stromů	**11**	**8**	**O**														
504		**73356 B**	**Most:** zhl. směr Odb České Zlatníky a Obrnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 7 po návěstidlo Se14 a námezník výhybky č. 14. **Most:** 1.,3.,3a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411		S		N				Ne	5d	06.11.2026	08:00	10.11.2026	14:00						**Ne**	**Ne**	**Ne**			**Ne**	**Ne**																						výměna pražců	**11**	**8**	**O**													**5**	**5**	**30**	N
504		**73357 A**	**Most nové nádraží odjezd:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 92a, 93b po námezník výhybky č. 93a, 97. **Most nové nádraží odjezd:** 6.,7.,8.,55.,56.,69. jen TV, od ÚD 3, ÚD 7, ÚD 15, ÚD 18, ÚD 19, ÚD 20 po ÚO 431 („zelená" sekce)		S		N				Ne	3d	02.11.2026	08:00	04.11.2026	14:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**																															výměna pražců ve výhybce č. 93ab	**11**	**8**	**O**													**0**	**0**	**30**	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		73357 B	**Most nové nádraží odjezd:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 503 a hrotů jazyků výhybky č. 80 po námezník výhybky č. 92b, 93b.		S					D	2x8h	02.11.2026	08:00	03.11.2026	16:00		8	8																													výměna pražců ve výhybce č. 93ab	11	8	O													
504		73357 B1	**Most nové nádraží odjezd:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 503 a hrotů jazyků výhybky č. 80 po námezník výhybky č. 92b, 93b.		S					D	6h	04.11.2026	08:00	04.11.2026	14:00				6																													výměna pražců ve výhybce č. 93ab	11	8	O													
504		73180 C1	**Most nové nádraží odjezd:** 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebušice, jeho část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo TL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most nové nádraží odjezd - Třebušice, ze směru Most nové nádraží odjezd.		S	X	N			Ne	8d	20.11.2026	08:00	27.11.2026	14:00																					Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne									výměna pražců ve výhybkách č. 1, 3 + spojka 1-3, defektoskopie, oprava GP výhybek č. 1, 3 + spojky	11	8	O			X					X	X	X	0	0	0	N
504		73180 D	**Most nové nádraží odjezd:** zhl. směr Most/Třebušice, jeho část od námezníků výhybek č. 3, 4 po námezník výhybky č. 13.		S					D	10h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	17:00																											10								oprava GP výhybek č. 6, 8, 11ab	11	8	O													
504		75007 A	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T					Ne	272d	16.03.2026	09:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m.	11	8	O										5	5	30	N
504		75016 A	**Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník:** zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. **Odb Dolní Rybník:** zab. zař.: SZZ. **Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. **Odb Dolní Rybník - Jirkov:** zab. zař.: PZZ v km 0,572 (P1994), km 0,648 (P1995).	X	T+S				X	Ne	4d	16.11.2026	08:00	19.11.2026	16:00																		Ne	Ne	Ne	Ne													přeložka kabelizace TZZ a SZZ	11	8	I										5	5	30	N
504		75016 B	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 62,341 (P1962). **Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** ost. zař.: rozvod 6 kV.		T					Ne	2d	16.11.2026	08:00	17.11.2026	16:00																		Ne	Ne															přeložka kabelizace TZZ a SZZ	11	8	I										5	5	30	N
504		73002 A	**Chomutov:** 7.,9.,9a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov	11	8	I										0	0	0	
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek																																																								
505		53173 A	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. **Předměřice nad Labem:** celá jen TV, **Předměřice nad Labem - Smiřice:** traťová jen TV, **Smiřice:** celá jen TV, **Smiřice - Jaroměř:** traťová jen TV, **Jaroměř:** celá jen TV,	X	T+S		L		X	Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Modernizace uzlu Hradec Králové.	6	4	I			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53211 A	**Smiřice - Jaroměř:** traťová bez TV, **Jaroměř:** záhl. směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3.	X	T+S					D	7x6h	05.11.2026	08:00	13.11.2026	14:00					6	6			6	6	6	6	6																			V souběhu s výlukou 53173 A.	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	6	4	O			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53151 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53151 B.	Modernizace.	6	4	I										5	5	10	N
505		53151 B	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53151 A.	Modernizace.	6	4	I			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53151 G	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a		S		N			Ne	103d	01.09.2026	18:15	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ.	6	4	I							X			0	0	0	N
505		53110 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 23. bez TV,		S					Ne	193d	02.06.2026	08:15	11.12.2026	14:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B.	Modernizace.	6	4	I							X			0	0	0	N
505		53130 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17		S					Ne	114d	21.08.2026	16:15	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		53174 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezniku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A.		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Modernizace.	6	4	I				X				X	X	X	0	0	0	N
505		53174 G	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji č. 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S		N			Ne	71d	02.10.2026	03:50	11.12.2026	05:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A.	Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255).	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 I	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46		S		N			Ne	67d	07.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 K	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G		S		N			Ne	62d	12.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 M	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50		S		N			Ne	64d	10.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 O	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A)		S		N			Ne	65d	09.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A, I, S.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 S	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S		N			Ne	66d	08.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A, I.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53174 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S		N			Ne	52d	22.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S.	Modernizace.	6	4	I								5	5	5	N
505		53189 A	**Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem:** 1.,2. jen TV, **Pardubice hlavní nádraží:** 2.,2a,4a bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 43 po návěstidlo L2, 2a SK její část od návěstidla S2a po hroty jazyků výhybky číslo 43, 4a SK její část od námezníku výhybky číslo 80 po návěstidlo Se62 **Pardubice hlavní nádraží:** výh.: 43, **Pardubice hlavní nádraží:** sudá jen TV,		T+S		L			N	5h	28.11.2026	23:00	29.11.2026	04:00																												(	)				Revize ÚO, revize ÚD, BOTV.	7	4	O								10	10	10	
505		53173 D	**Předměřice nad Labem:** celá bez TV, **Předměřice nad Labem - Smiřice:** traťová bez TV,	X	T+S					D	3x9h	02.11.2026	07:00	04.11.2026	16:00		9	9	9																												V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 F	**Předměřice nad Labem:** celá bez TV,	X	S					D	7x9h	05.11.2026	07:00	13.11.2026	16:00					9	9			9	9	9	9	9																		V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnické sondy.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 G	**Smiřice:** 4. bez TV, **Smiřice:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 7 po hroty jazyků výhybky číslo 8.		S					D	9h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	16:00																								9									V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 H	**Smiřice:** záhl. a zhl. směr Hněvčeves, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla HL po návěstidlo S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Smiřice - Hněvčeves, ze směru Smiřice.	X	S	X				D	6h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	12:30																									6								V souběhu s výlukou 53173 A, I.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 I	**Smiřice:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3		S					D	2x9h	24.11.2026	07:00	25.11.2026	16:00																								9	9							V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 J	**Smiřice:** 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5		S					D	9h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	16:00																										9						V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53173 K	**Smiřice:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 6		S					D	9h	27.11.2026	07:00	27.11.2026	16:00																											9				V souběhu s výlukou 53173 A.	Geotechnický průzkum.	6	4	IB			X					X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
505		**53185 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 13. bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)		S		N			N	8h	03.11.2026	20:15	04.11.2026	03:50			(	)																													6	4	I								5	5	5	N
505		**53185 B**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 1. bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)		S		N			N	2x8h	04.11.2026	20:15	06.11.2026	03:50					(	)(	)																											Vkládání izolací do směrových lan.	6	4	I								5	5	5	N
505		**53185 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10d,12a,14a bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 7, 3, 2		S		L			N	8h	06.11.2026	20:15	07.11.2026	03:50							(	)																										Demontáž krakorce č. 30, demontáž stožáru.	6	4	I								5	5	5	N
505		**53185 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,4a,6.,8.,8a bez TV, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)		S		L		X	N	2x8h	17.11.2026	20:15	19.11.2026	03:50																			(	)(	)													V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174.	Stavba trakčních bran, stavba krakorce, stavba trakčních stožárů.	6	4	I								5	5	5	N
505		**53185 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. směr Všestary. **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. směr Hradec Králov-Slezské Předměstí. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Všestary, jeho část od hrotů jazyků výhybek č. 75 a 102 a námezníků výhybek č. 64 a 93b po mámezníky výhybek č. 84XB, 85XB, 82, 80, 76a, 72. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Všestary, včetně části kolejí č. 15, 19, 21 od námezníku výhybky č. 76a po návěstidla L15, L19, L21 a námezník výhybky č. 58. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,6s,13s bez TV, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníků výhybek č. 100XA, 110 po námezníky výhybek č. 92, 100XB. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí č. 1, 2, 6, 8, 13 od námezníků výhybek č. 54, 59XA a návěstidla Se12 po návěstidla Lc1, Lc2, Lc6, Lc8, Lc13 a námezník výhybky č. 53. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	X	S		L		X	N	8h	16.11.2026	20:15	17.11.2026	03:50																			(	)														V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174.	Provizorní převěs 79B-P2.	6	4	I			X					X	X	X	0	0	0	N
505		**53185 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově: napájecí vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S		N			Ne	2d	21.11.2026	08:15	22.11.2026	18:15																								Ne	Ne										Stavba trakčního stožáru L10, provizorní napěťový přes 409N.	6	4	I						X					0	0	0	N
505		**55019 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210).		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210).	6	4	I	X								5	5	5	N
505		**55019 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: TZZ.		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí TZZ.	6	4	I	X								5	5	5	N
505		**55019 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211).	6	4	I	X								5	5	5	N
505		**55019 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212).	6	4	I	X								5	5	5	N
505		**55019 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213).	6	4	I	X								5	5	5	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
505		55019 H	**Předměřice nad Labem:** zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53173 A.	Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7.	6	4	I	X									5	5	5	N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč																																																															
506		53187 B	**Náchod:** 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Náchod - Hronov, ze směru Náchod. **Náchod:** výh.: 18,	X	S	X			X	N	8h	09.11.2026	20:15	10.11.2026	04:25									(	)																					V v souběhu s výlukou 53187 A.	Provedení geotechnických vrtů a sond.	6	4	IB			X				X	X	X	0	0	0	
506		53187 A	**Náchod-Běloves - Hronov:** traťová bez TV, **Náchod-Běloves:** zhl. směr Hronov, jeho část od návěstidla L1a po návěstidlo S.	X	T+S				X	N	4x8h	09.11.2026	20:15	13.11.2026	04:25									(	)(	)(	)(	)																			Provedení geotechnických vrtů a sond.	6	4	IB			X				X	X	X	0	0	0	N
506	R	53193 B	**Teplice nad Metují:** zab. zař.: PZS v km 31,606 (P4857).		S					Ne	5d	09.11.2026	08:30	13.11.2026	17:20									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		V souběhu s denními výlukami 53193 A (ram.509).	Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) v ŽST Teplice nad Metují.	6	4	IG	X									5	5	30	N
506	R	Z-53209 A	**Teplice nad Metují:** 3.,5. bez TV, 3. SK, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky číslo 8 **Teplice nad Metují:** zhl. směr Police nad Metují, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Sc3. **Teplice nad Metují:** výh.: 6, 8,		S					Ne	5d	30.11.2026	08:00	04.12.2026	16:00																														Ne		Snesení staniční koleje č. 3; snesení výhybek č. 6 a 8.	6	4	O										0	0	0	N
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče																																																																
507	Zm	53194 A	**Chrast u Chrudimi:** 1.,1a,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 7; 1a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo L1a **Chrast u Chrudimi:** zhl. směr Výhybna Cejřov, jeho část od námezníku výhybky číslo 2 po námezník výhybky číslo 4. **Chrast u Chrudimi:** výh.: 7,		S					Ne	5d	16.11.2026	08:00	20.11.2026	16:00																Ne	Ne	Ne	Ne	Ne											úprava vyloučení na žádost Ř.P. (Není nutné zjišťovat volnost ani konce.)	Výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK.	7	4	O										0	0	0	N
508 - Jaroměř - Liberec																																																														
508		53200 A	**Jeřmanice - Liberec:** traťová bez TV,	X	T				X	N	3x8h	02.11.2026	20:15	05.11.2026	04:00		(	)(	)(	)																											demontáž podpůrných skruží použitých při výdtavbě silničního mostu.	8	4	C			X				X	X	X	0	0	0	
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř																																																															
509		53193 A	**Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město:** traťová bez TV, **Teplice nad Metují město:** celá bez TV, **Teplice nad Metují město - Adršpach:** traťová bez TV, **Adršpach:** celá bez TV, **Adršpach - Janovice u Trutnova:** traťová bez TV, **Janovice u Trutnova:** celá bez TV, **Janovice u Trutnova - Radvanice:** traťová bez TV, **Radvanice:** celá bez TV, **Radvanice - Chvaleč:** traťová bez TV, **Chvaleč:** celá bez TV, **Chvaleč - Trutnov střed:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	10x9h	02.11.2026	08:30	13.11.2026	17:20		9	9	9	9	9			9	9	9	9	9																			Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, výměna pražců, oprava GPK, svařování, čištění příkopů.	6	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí																																																																
510		53195 A	**Ostroměř:** 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5		S					Ne	5d	09.11.2026	08:00	13.11.2026	16:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			Oprava povrchu nástupiště.	6	4	O										5	5	5	N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry																																																															
515		63189 C	**Zbraslavice - Zruč nad Sázavou:** traťová bez TV, **Zbraslavice:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	50d	01.10.2026	08:30	19.11.2026	16:30	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													Oprava mostu v km 23,094, oprava mostu v km 26,705, oprava mostu v km 32,332, vložení nové ocelové konstrukce, úprava spodní stavby mostu, svařování.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	Z
515		63189 C1	**Zbraslavice - Zruč nad Sázavou:** traťová bez TV, **Zbraslavice:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	3x10h	20.11.2026	08:00	22.11.2026	18:00																				10	10	10										Kácení stromů a následné svážení.	14	5	O													

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
515		63067 A1	**Žleby - Ronov nad Doubravou:** traťová bez TV, **Ronov nad Doubravou:** celá bez TV, **Ronov nad Doubravou - Třemošnice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	30d	01.11.2026	09:00	30.11.2026	14:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Opravné práce v dopravně Ronov nad Doubravou, oprava kolejí, výhybek a nástupišť, odstranění vegetace, úprava odvodnění.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	N
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany																																																															
516	D	63262 E	**Kácov:** 5. bez TV, část od konce výhybky 2 po konec výhybky 7		S					Ne	37d	05.11.2026	08:00	11.12.2026	14:00					Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	3.SK bude sjízdná bez omezení.	Oprava staniční koleje, souvislá výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože.	14	5	O													N
516	D	63262 A	**Ledečko:** 6.,6a bez TV, část od konce výhybky 5 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 7,		S					Ne	10d	16.11.2026	07:00	25.11.2026	07:00																Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							Oprava staniční koleje 6, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O													N
516	D	63262 B	**Ledečko:** 4.,4a bez TV, část od konce výhybky 4 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 8ab, **Ledečko:** 6.,6a bez TV, část od počítače náprav PB8 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 7,		S					Ne	9d	25.11.2026	07:00	03.12.2026	15:45																										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Oprava staniční koleje 4, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O													N
516	D	63262 C	**Ledečko:** 2. bez TV, část od námezníku výhybky 1 po km 39,420 **Ledečko:** výh.: 3,4,		S					N	9h	28.11.2026	20:15	29.11.2026	05:30																												(	)		V souběhu s etapou B.	Oprava výhybky 3,4, oprava části staniční koleje 2, výměna pražců, výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití.	14	5	O													
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl																																																															
517		53198 A	**Holice - Borohrádek:** traťová bez TV, **Holice:** 1.,2.,4. bez TV, 1. SK, její část od km 38,775 (v úrovni konce nástupiště směr Borohrádek) po námezník výhybky č. 5; 2.a 4. SK jejich část od km 38,775 (v úrovni konce nástupiště na 1. SK směr Borohrádek) po námezník výhybky č. 4 **Holice:** výh.: 4,5, **Holice:** zábl. kolej 1zb směr Borohrádek. **Borohrádek:** zábl. směr Holice, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se3.	X	T+S					Ne	12d	02.11.2026	08:00	13.11.2026	16:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Oprava přejezdů P5072, P5073, P5079, výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, výměna pražců ve výhybkách.	7	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
517	D	55024 A	**Choceň:** zab. zař.: DOZ. pracoviště tratí Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany – Borohrádek	X	S				X	N	5h	19.11.2026	22:30	20.11.2026	03:30																			(	)											Zastavený provoz v úseku Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany a Moravany – Borohrádek.	Vypnutí zabezpečovacího zařízení DOZ v dopravně Choceň na tratích Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany – Borohrádek; aktivace nového pracoviště zabezpečovacího zařízení DOZ na RDP Pardubice tratí Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany – Borohrádek.	7	4	I/O			X				X	X	X	0	0	0	S
517	D	55024 B	**Choceň:** sděl. zař. DOZ. pracoviště tratí Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany – Borohrádek	X	S				X	N	5h	19.11.2026	22:30	20.11.2026	03:30																			(	)											Zastavený provoz v úseku Choceň – Litomyšl a Chrudim – Moravany a Moravany – Borohrádek.	Vypnutí sdělovacího zařízení pracoviště DOZ v dopravně Choceň; demontáž a převoz na RDP Pardubice; aktivace sdělovacího zařízení na pracovišti DOZ na RDP Pardubice.	7	4	I/O			X				X	X	X	0	0	0	
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař																																																															
519		63010 A	**Praha-Uhříněves - Říčany:** 1. + TV,		T			V	X	Ne	13d	22.10.2026	17:00	03.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne																													uvedení provizorní přeložky do původního stavu	13	5				X				X			5	5	30	N
519		63010 A1	**Praha-Uhříněves - Říčany:** 1. + TV,	X	T				X	N	3x5h	06.11.2026	23:30	09.11.2026	04:35						(	)(	)(	)																						V souběhu s etapou B1=ZP	demontáž TK	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
519		63010 B1	**Řičany - Praha-Uhříněves:** 2. + TV,	X	T				X	N	3x5h	06.11.2026	23:30	09.11.2026	04:35						(	)(	)(	)																				V souběhu s etapou A1=ZP	demontáž TK	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N
519		63251 A	**Řičany - Strančice:** 1. + TV,		T					D	4h	07.11.2026	08:20	07.11.2026	12:20							4																								výřez v blízkosti ZV	13	5	O													
519	D	63257 A	**Praha-Uhříněves:** 7.,9. bez TV, 5.,7.,9. jen TV,		S		N			Ne	18d	09.11.2026	08:00	26.11.2026	16:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				Výměna kolejového roštu.	15	5	O											0	0	30	N
519	R	Z-63252 A	**Praha-Uhříněves:** zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. **Praha-Uhříněves:** 2.,2b bez TV, **Praha-Uhříněves:** zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. **Praha-Uhříněves:** 102. bez TV, **Praha-Uhříněves:** 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S		N			D	5h	08.11.2026	09:00	08.11.2026	14:00								5																								Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519		63036 M	**Strančice:** záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. **Strančice - Senohraby:** 1. bez TV, **Senohraby:** záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby.		T+S			V		D	5h	09.11.2026	09:20	09.11.2026	14:40									5																								Výměna a vevaření 2x LIS, kácení porostu	15	5	O													
519		63036 N	**Strančice - Senohraby:** 1. jen TV,		T					D	5h	09.11.2026	09:20	09.11.2026	14:40									5																						V souběhu s etapou M.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
519	D	63254 A	**Strančice:** záhl. a zhl. směr Senohraby, část od náv. Se6 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Strančice - Senohraby, ze směru Strančice.		S	X				D	5h	09.11.2026	09:20	09.11.2026	14:40									5																						V souběhu s ROV 63036 M+N.	Frézování podélných svarů na výhybkách 1,5,6	15	5	O													
519		63252 C	**Senohraby:** 2. bez TV,		S					D	6h	10.11.2026	07:30	10.11.2026	13:30										6																							Výměna a vevaření LIS	15	5	O													
519		63252 B	**Řičany:** výh.: 10, její část od námezníku po hroty jazyků,		S					D	6h	14.11.2026	09:25	14.11.2026	15:15															6																	Navaření srdcovky	15	5	O													
519	D	63254 B	**Strančice:** záhl. a zhl. směr Senohraby, část od náv. 2L po námezník výh. č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Senohraby - Strančice, ze směru Strančice.		S	X		V		D	5h	19.11.2026	09:20	19.11.2026	14:40																			5													Frézování podélných svarů na výh. č. 2,3,4	15	5	O													
519	D	63257 B	**Praha-Uhříněves:** 5.,7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV,		S		N			Ne	9d	26.11.2026	16:00	04.12.2026	16:00																										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Výměna kolejového roštu.	15	5	O											0	0	30	
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.																																																									
520		63181 G2	**Praha-Smíchov:** 4e,6.,8d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. **Praha-Smíchov:** záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov.	X	S	X			X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																								(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
520		63181 G2	**Praha-Smíchov:** 4e,6.,8d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. **Praha-Smíchov:** záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov.	X	S	X			X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																												(		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
520		63199 A	**Rakovník:** záhl. směr Lašovice od námezníku výh. č. 30 po náv. BS. **Rakovník - Lašovice:** traťová bez TV, **Lašovice:** celá bez TV, **Lašovice - Roztoky u Křivoklátu:** traťová bez TV, **Roztoky u Křivoklátu:** záhl. a zhl. směr Lašovice, od návěstidla L po návěstidla S1, S3 a Se2. včetně části 1., 2. a 3. SK	X	T+S				X	Ne	40d	29.09.2026	08:00	07.11.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty + zajištění stability skalních masivů	16	5	I/O			X				X	X	X	0	0	0	Z
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)																																																							

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
521		63030 D	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou H+I.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X			X			5	5	30	Z
521		63030 H	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou D+I.	NP 2	13	5	I			X			X			5	5	30	N
521		63030 I	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou D+H.	NP 4	13	5	I			X			X			5	5	30	N
521		63030 J	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou D+H+I+L.	NP1	13	5	I			X			X			5	5	30	N
521		63030 L	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou D+H+I+J.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X			X			5	5	30	N
521		63181 H	**Odb Závodiště - Praha-Smíchov:** 1. + TV, **Praha-Smíchov:** 1e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.		T+S		N	V		Ne	29d	19.10.2026	21:00	16.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													souběh A + B + C + D + E + H + J.	vložení výhybky č. 47	13	5				X	X		X			5	5	30	Z
521		63181 N2	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. bez TV,	X	T				X	N	2x7h	31.10.2026	21:00	02.11.2026	04:20	)(	)																													Souběh etap N2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	sypání štěrku	13	5				X			X	X	X	0	0	0	N
521		63181 I2	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	3x7h	03.11.2026	21:00	06.11.2026	04:20			(	)(	)(	)																										Souběh etap M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N
521		63181 I2	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	9x7h	07.11.2026	21:00	16.11.2026	04:20							(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																	Souběh etap F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N
521		63181 H2	**Odb Závodiště - Praha-Smíchov:** 1. + TV, **Praha-Smíchov:** 1e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	X	T+S				X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																									(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Souběh etap G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N
521		63181 I2	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																									(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Souběh etap J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N
521		63030 R3	**Odb Závodiště:** 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 1.,2. bez TV, **Odb Závodiště:** 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 **Odb Tunel - Praha-Radotín:** 4. bez TV, **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	X	T+S				X	N	5x8h	25.11.2026	20:25	30.11.2026	04:20																										(	)(	)(	)(	)(	)		V souběhu s etapou S3.	Demontáž skruže	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
521		**63030 S3**	**Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	X	T				X	N	5x8h	25.11.2026	20:25	30.11.2026	04:20																										(	)(	)(	)(	)(	)		V souběhu s etapou R3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63030 R3**	**Odb Závodiště:** 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 1.,2. bez TV, **Odb Závodiště:** 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 **Odb Tunel - Praha-Radotín:** 4. bez TV, **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	X	T+S				X	N	8h	30.11.2026	20:25	01.12.2026	04:20																														(		V souběhu s etapou S3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63030 S3**	**Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	X	T				X	N	8h	30.11.2026	20:25	01.12.2026	04:20																														(		V souběhu s etapou R3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63181 H2**	**Odb Závodiště - Praha-Smíchov:** 1. + TV, **Praha-Smíchov:** 1e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																														(		Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E =ZP odb.Závodiště - Smíchov.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63181 I2**	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																														(		Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2 +M2+A+B+C+D+E +H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63221 A**	**Dobřichovice:** záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. **Dobřichovice - Praha-Radotín:** 1. + TV, **Praha-Radotín:** záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30.		T+S			V	X	Ne	5d	28.10.2026	07:00	01.11.2026	16:20	**Ne**																																výměna kolejnic, výměna pražců, rekonstrukce přejezdů P264 a P268, ASP	**15**	**6**				X			**X**			**5**	**5**	**30**	N
521		**63221 A1**	**Dobřichovice:** záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. **Dobřichovice - Praha-Radotín:** 1. + TV, **Praha-Radotín:** záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30.		T+S					N	2x5h	01.11.2026	23:30	03.11.2026	04:30	(	)(	)																														nakládka a vykládka materiálu	**15**	**6**	**O**									**5**	**5**	**30**	

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																
521	D	**63039 J**	**Napájecí stanice Karlštejn** **Karlštejn - Praha-Smíchov:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Karlštejn - Králův Dvůr:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	11.11.2026	07:00	11.11.2026	13:00													**6**																					údržba NS	**13**	**6**	**O**												
521		**63221 B1**	**Praha-Radotín:** záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. Se21 po náv. 2S. **Praha-Radotín - Dobřichovice:** 2. + TV, **Dobřichovice:** záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2.		T+S					N	4x5h	12.11.2026	23:30	19.11.2026	04:30															(	)(	)			(	)(	)											nakládka a vykládka materiálu	**15**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
521		**63221 B**	**Praha-Radotín:** záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. Se21 po náv. 2S. **Praha-Radotín - Dobřichovice:** 2. + TV, **Dobřichovice:** záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2.		T+S			V	X	Ne	4d	14.11.2026	07:00	17.11.2026	16:20																	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**														výměna kolejnic, výměna pražců, oprava přejezdu P264 a 268, ASP	**15**	**6**	**O**			X				**X**	**X**		**5**	**5**	**30**	N
521		**Z-63240 A1**	**Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od náv. Sc1 a Sc3 po hroty jazyků výh. č. 13 . **Beroun:** 1b bez TV, **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. **Beroun:** 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun.		S	X		V		N	10h	25.11.2026	19:00	26.11.2026	05:00																											(	)						broušení výhybek	**15**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
521		**Z-63240 C2**	**Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od izolovaného styku mezi výh. č. 9 a 23 po hroty jazyků výh. č. 23. **Beroun:** 0. bez TV,		S					N	2x8h	25.11.2026	21:00	27.11.2026	05:00																											(	)(	)					broušení výhybek	**15**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	
521		**Z-63240 B3**	**Beroun:** 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 6. **Beroun:** 2b bez TV, **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po návěstidla S2, S4 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 23.	X	S	X				D	2h	26.11.2026	01:25	26.11.2026	03:45																													**2**					V souběhu s ROV 63240 A1, C2.	broušení výhybek	**15**	**6**	**O**												
521	D	**63039 V**	**Napájecí stanice Beroun** **Beroun - Karlštejn:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Beroun - Králův Dvůr:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	13:00																													**6**							úsdžba	**13**	**6**	**O**												
521		**Z-63240 B1**	**Beroun:** 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 6. **Beroun:** 2b bez TV, **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po návěstidla S2, S4 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 23.		S	X		V		N	10h	26.11.2026	19:00	27.11.2026	05:00																													(	)					broušení výhybek	**15**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
521		**Z-63240 A3**	**Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od náv. Sc1 a Sc3 po hroty jazyků výh. č. 13 . **Beroun:** 1b bez TV, **Beroun:** zhl. směr odb. Lom, část od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. **Beroun:** 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun.	X	S	X				D	2h	27.11.2026	01:25	27.11.2026	03:45																													**2**					V souběhu s ROV 63240 B1, C2.	broušení výhybek	**15**	**6**	**O**												

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
522		63012 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec.	16	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice																																																																
523	D	65021 A	**Mníšek pod Brdy:** zab. zař.: JOP. **Mníšek pod Brdy - Čisovice:** zab. zař.: TZZ.		T+S					Ne	5d	23.11.2026	10:00	27.11.2026	15:00																							Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						aktivace DOZ	13	5	O										0	0	0	N
524 - Milovice - Praha-Vysočany																																																															
524		63215 A	**Čelákovice:** výh.: 8, její část od námezníku po hrot jazyka, **Čelákovice:** výh.: 10, její část od námezníku po hrot jazyka,		S					D	4h	22.11.2026	08:00	22.11.2026	12:00																						4											Broušení srdcovek výhybek.	14	5	O										5	5	5	
524		63215 B	**Čelákovice:** výh.: 11, její část od námezníku po hrot jazyka,		S					D	2h	22.11.2026	12:00	22.11.2026	14:00																						2											Broušení srdcovek výhybek.	14	5	O										5	5	5	
524		Z-65010 A	**Čelákovice:** zab. zař.: SZZ.	X	S				X	D	4h	30.11.2026	00:20	30.11.2026	04:00																														4			výměna SW	16	5	IG			X				X	X	X	0	0	0	N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb																																																																
525		63093 A	**Praha-Vršovice:** záhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. Se42 po náv. 102L. **Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží:** 102. + TV, **Praha hlavní nádraží:** 102. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha Vršovice po ÚO 416 v dopravně Praha hlavní nádraží. Kolejově od návěstidla 102L v dopravně Praha Vršovice po návěstidlo Lc102 v dopravně Praha hlavní nádraží.		T+S		N			Ne	4d	30.10.2026	21:00	02.11.2026	05:00	Ne	Ne																															Sanace štěrkového lože	15	5											5	5	30	N
525		63249 A	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr Praha Vršovice jeho část od náv.Se3 po návěstidlo Se17 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 105. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				D	10h	07.11.2026	07:30	07.11.2026	17:30							10																											Výměna podkladnic	16	5	O													
525		63249 B	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr výh.Vyšehrad jeho část od od náv.Se2 po náv. Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201. TK Praha hlavní nádraží - Výh Praha-Vyšehrad, ze směru Praha hlavní nádraží. **Praha hlavní nádraží:** výh.: 10ab,		S	X				D	10h	08.11.2026	07:30	08.11.2026	17:30								10																										Výměna podkladnic	16	5	O													
525	D	63244 A	**Praha hlavní nádraží:** 9a bez TV,		S					Ne	3d	13.11.2026	21:00	15.11.2026	15:00													Ne	Ne	Ne																		zajištění bezpečnosti pro práci CPS	13	5	C													N
525		63249 C	**Praha hlavní nádraží:** výh.: 41ab (od námezníku výh.č. 41b po námezník výh.č. 41a),		S					D	10h	14.11.2026	07:30	14.11.2026	17:30														10																			Výměna podkladnic	16	5	O													
525		63222 A	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Lc13b, Lc11b, Lc9b, Lc7b a Se53 po náv. Se65.		S					N	9h	16.11.2026	21:00	17.11.2026	05:30																(	)																Odstranění def. vad strojním broušením	16	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
525		63222 B	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se65 po náv. Sc602. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602. TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				N	7h	16.11.2026	22:30	17.11.2026	05:30																(	)															v souběhu s etapou A.	Odstranění def. vad strojním broušením	16	5	O										5	5	30	
525		63222 C	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Lc1b, Lc2b, Se55 po náv. Se63 a Se61.		S					N	10h	17.11.2026	20:00	18.11.2026	06:00																	(	)															Odstranění def. vad strojním broušením	16	5	O										5	5	30	
525		63222 D	**Praha hlavní nádraží:** zhl. Zhlaví směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se63, Se61,Se57, Lc8b a Lc12b po náv. Se69.		S					N	7h	17.11.2026	22:30	18.11.2026	05:30																	(	)														v souběhu s etapou C.	Odstranění def. vad strojním broušením	16	5	O										5	5	30	
525		63222 E	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv Lc14b a Lc20b po náv. Se70.		S					N	2x9h	18.11.2026	21:00	20.11.2026	06:00																		(	)(	)													Odstranění def. vad strojním broušením	16	5	O										5	5	30	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. kolej	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525		**63222 F**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od námezníku výh.č. 74, od náv. Se70 po náv. Sc601 a Sc301. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 601. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň, ze směru Praha hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301. TK Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				N	2x6h	18.11.2026	23:00	20.11.2026	05:00																			(	)(	)											v souběhu s etapou E.	Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 G**	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. od náv. Lc22b a Lc24b po náv. Se68.		S					N	9h	20.11.2026	21:00	21.11.2026	06:00																				(	)												Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 H**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se68 po náv. Sc301. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301. TK Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				D	4h	21.11.2026	00:40	21.11.2026	05:00																						**4**											v souběhu s etapou G.	Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 I**	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. od náv. Lc30b a od námezníku výh.č. 55 po náv. Se67.		S					N	9h	21.11.2026	21:00	22.11.2026	06:00																						(	)												Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 J**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se67 po náv. Sc302. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 302. TK Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				N	7h	21.11.2026	22:30	22.11.2026	05:00																						(	)										v souběhu s etapou I.	Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 K**	**Praha hlavní nádraží:** zhl. směr odb. Balabenka/ Praha Libeň jeho část od náv. Lc26b a LC28b po náv. Se66.		S					N	9h	22.11.2026	21:00	23.11.2026	06:00																							(	)										Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 B**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se65 po náv. Sc602. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602. TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				N	7h	22.11.2026	22:30	23.11.2026	05:30																							(	)										v souběhu s etapou K a L.	Opravné broušení	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 L**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň od náv. Se66 a Se67 po náv. Sc302 přes výh.č. 83 a 93. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 302. TK Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka, ze směru Praha hlavní nádraží.		S	X				N	6h	22.11.2026	23:00	23.11.2026	05:00																							(	)										v souběhu s etapou B a K.	Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63222 D**	**Praha hlavní nádraží:** zhl. Zhlaví směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se63, Se61,Se57, Lc8b a Lc12b po náv. Se69.		S					N	7h	23.11.2026	22:30	24.11.2026	05:30																									(	)									Odstranění def. vad strojním broušením	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525		**63249 D**	**Praha hlavní nádraží:** výh.: 25ab (od námezníku výh.č. 25b po námezník výh.č. 25a),		S					D	10h	28.11.2026	07:30	28.11.2026	17:30																													**10**						Výměna podkladnic	**16**	**5**	**O**														
525		**65015 A**	**Praha-Smíchov:** zab. zař.: SZZ. postupná aktivace provizorního zab. zař.		S					Ne	89d	20.08.2026	01:00	16.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																aktivace SZZ	**13**	**5**	**I**										**0**	**0**	**0**	Z
525		**63181 A**	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	souběh A + B + C + D + E + H + J.	modernizace	**13**	**5**										**5**	**5**	**30**	Z

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525		63181 B	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh A + B + C + D + E + H + J.	výstavba nadjezdů na platformu	13	5										0	0	0	Z
525		63181 C	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh A + B + C + D + E + H + J.	přístup na staveniště	13	5										5	5	30	Z
525		63181 D	**Praha-Smíchov:** 801.,802.,803. bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Žvahov od námezníku výh. č. 801 a 802 po náv. Se31.		S					Ne	43d	19.10.2026	21:00	30.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh A + B + C + D + E + H + J.	mechanizace	13	5										0	0	0	Z
525	Zm	63181 J	**Praha-Smíchov:** 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 32		S					Ne	29d	19.10.2026	21:00	16.11.2026	4:20	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														souběh A + B + C + D + E + H + J. dodatečný požadavek zhotovitele na zkrácení výluky (původně do 18:00)	montáž TV	13	5										0	0	0	Z
525		63181 O	**Praha-Smíchov:** 90.,90a bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Výtopna Zlíchov od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403.		S					Ne	44d	19.10.2026	21:00	01.12.2026	04:20	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		dokončovací práce	13	5										0	0	0	N
525		63181 M2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	3x7h	03.11.2026	21:00	06.11.2026	04:20			(	)(	)(	)																									Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+A+B+C+D+E+H+J.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	13	5	I		X			X	X	X	0	0	0	N
525		63181 F2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 **Praha-Smíchov:** 2d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. **Praha-Smíchov:** zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	X	S				X	N	9x7h	07.11.2026	21:00	16.11.2026	04:20									(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)															Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+M2+A+B+C+D+E+H+J.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I		X			X	X	X	0	0	0	N
525		63181 M2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	9x7h	07.11.2026	21:00	16.11.2026	04:20									(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)															Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+I2+A+B+C+D+E+H+J.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	13	5	I		X			X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525		63181 F2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 **Praha-Smíchov:** 2d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od počátacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počátacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. **Praha-Smíchov:** zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	X	S				X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																									(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525		63181 J2	**Praha-Smíchov:** 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 32	X	S				X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																									(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525		63181 M2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	6x7h	24.11.2026	21:00	30.11.2026	04:20																									(	)(	)(	)(	)(	)(	)		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525		63181 F2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 **Praha-Smíchov:** 2d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od počátacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počátacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. **Praha-Smíchov:** zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																															(		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525		63181 J2	**Praha-Smíchov:** 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 32	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																															(		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525		63181 M2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																															(		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
525	R	Z-63163 A	**Praha-Libeň:** 61. bez TV,		S					Ne	16d	09.11.2026	08:00	24.11.2026	00:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne										obnova koleje		16	5	O												N
525	R	Z-63163 B1	**Praha-Libeň:** 58.,59.,60.,61. jen TV,		S		L			D	7x10h	09.11.2026	08:00	15.11.2026	18:00									10	10	10	10	10	10	10																	V souběhu s etapou A.	práce pod TV	16	5	O												N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																	
525		63205 A	**Praha-Libeň:** 3.,103.,103a,103b,103c + TV, napěťově od ÚD 9, 12 po ÚO 411 v km 1,088 a ÚO 415 v km 0,786 **Praha-Libeň:** zhl. jeho část, ve směru Praha-Běchovice/Praha-Malešice od návěstidla S3 po námezník výh. 15. **Praha-Libeň:** záhl. a zhl. ve směru Praha Masarykovo n. od návěstidla 201MS po NV 86.		S		N			D	2h	13.11.2026	01:00	13.11.2026	03:00														2																		oprava osvětlení	13	5	O											
525		63205 B	**Praha-Libeň:** 102.,102a,102b + TV, napěťově od ÚO 422 v km 404,700 a ÚO 412 v km 1,088 **Praha-Libeň:** zhl. střední mezi Se 53 a Se 58. **Praha-Libeň:** záhl. a zhl. ve směru Praha Masarykovo n. od návěstidla 202MS po NV 79.		S		N			D	2h	20.11.2026	01:00	20.11.2026	03:00																					2												oprava osvětlení	13	5	O											
525	D	63163 C	**Praha-Libeň:** 54.,55. bez TV,		S					Ne	18d	25.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00																									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			obnova koleje	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63163 D1	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			D	2x10h	25.11.2026	08:00	26.11.2026	18:00																											10	10					V souběhu s etapou C.	práce pod TV	16	5	O											N
525	D	63163 D	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			Ne	4d	27.11.2026	08:00	30.11.2026	18:00																													Ne	Ne	Ne	Ne			V souběhu s etapou C.	práce pod TV	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63255 A	**Praha-Zahradní Město:** záhl. směr Praha Malešice, část od námezníku výh. č. 6 po náv. 1ML. **Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice:** 1. + TV, **Praha-Malešice:** záhl. směr Praha Zahradní Město, část od náv. 1S po námezník výh. č. 24.		T+S					D	10h	05.11.2026	07:00	05.11.2026	17:00																																		Podbíjení ASP	15	5	O											
525	D	63255 B	**Praha-Malešice:** 2a bez TV, kolejově od náv. Se7 po námezník výh. č. 25 v dopravně Praha Malešice **Praha-Malešice:** záhl. a zhl. směr Praha Zahradní Město, část od námezníku výh. č. 25 po náv. 2S. **Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město:** 2. + TV, **Praha-Zahradní Město:** záhl. a zhl. směr Praha Malešice, část od náv. 2ML po náv. Se12.		T+S					D	10h	06.11.2026	07:00	06.11.2026	17:00																																		Podbíjení ASP	15	5	O											
525	D	63255 C	**Praha-Malešice:** záhl. směr Praha Hostivař, část od náv. HSc po náv. HS. **Praha-Malešice - Praha-Hostivař:** traťová + TV, **Praha-Hostivař:** záhl. směr Praha Malešice.	X	T+S				X	N	10h	07.11.2026	19:00	08.11.2026	05:00							(	)																								V čase 23:00-5:00 v souběhu s etapou D.	Podbíjení ASP.	15	5	O			X	X			X	X	X	0	0	0	
525	D	63255 D	**Praha-Malešice:** záhl. a zhl. směr Praha Hostivař, část od náv. HSc po náv. L3. **Praha-Malešice:** 3. bez TV, kolejově od náv. L3 po námezník výh. č. 11 v dopravně Praha Malešice		S					N	6h	07.11.2026	23:00	08.11.2026	05:00							(	)																								V souběhu s etapou C.	Podbíjení ASP	15	5	O										0	0	0	
525	D	63255 E	**Praha-Malešice:** záhl. směr Praha Hostivař, část od náv. HSc po náv. HS. **Praha-Malešice - Praha-Hostivař:** traťová + TV, **Praha-Hostivař:** záhl. a zhl. směr Praha Malešice, část od náv. 1MS po hroty jazyků výh. č. 23.	X	T+S				X	N	10h	08.11.2026	19:00	09.11.2026	05:00								(	)																									Podbíjení ASP	15	5	O			X	X			X	X	X	0	0	0	
525		63092 E	**Praha-Malešice:** záhl. směr Praha Běchovice. **Praha-Malešice - Praha-Běchovice:** 1. + TV, **Praha-Běchovice:** záhl. směr Praha Malešice.		T+S					D	3x6h	23.11.2026	08:00	25.11.2026	14:00																													6	6	6					Výřez a svoz porostu	15	5	O											
525		63092 F	**Praha-Běchovice:** záhl. směr Praha Malešice. **Praha-Běchovice - Praha-Malešice:** 2. + TV, **Praha-Malešice:** záhl. směr Praha Běchovice.		T+S					D	2x6h	26.11.2026	08:00	27.11.2026	14:00																															6	6					Výřez a svoz porostu	15	5	O											
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka																																																									
526		63007 P	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 701. jen TV, **Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo nádraží		T+S			N		Ne	21d	02.11.2026	09:00	22.11.2026	17:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							montáž svršku + TV systému 8.2	13	5	I										0	0	0	N
526		63006 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I										0	0	0	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
526		63006 B	**Praha Masarykovo n.-Hrabovka:** 309a,311a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I										0	0	0	
526		63007 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 (po vložený MPB7). **Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a jen TV, **Praha Masarykovo nádraží:** napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32)		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I										0	0	0	
526		63007 C	**Praha Masarykovo nádraží:** 6.,7. + TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7.		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I										0	0	0	
526		63007 E	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 701. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7).		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			manipaluce techniky, návoz materiálu	13	5	I										0	0	0	
526		63007 X	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	264d	24.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			koleje bez TV	13	5	I			X							X	0	0	
526		63006 N	**Praha Masarykovo nádraží:** 313.,315. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b.		S					Ne	195d	01.06.2026	09:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I										0	0	0	Z
526		63006 S	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou U.	modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	Z
526		63007 B	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8.	X	S				X	Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny.	modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	N
526		63007 F	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8.		S					Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I			X					X			5	0	0	Z
526		63006 P	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	144d	22.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		V souběhu s etapou 63007 F.	modernizace	13	5	I			X					X			5	0	0	Z
526		63006 U	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	196d	31.05.2026	22:20	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	Z
526		63007 X	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	285d	03.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			Koleje bez TV	13	5	I													
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)																																																									
527		63234 C	**Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13:** 1. + TV,		T			V		D	7h	01.11.2026	08:30	01.11.2026	15:00	7																																opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV	16	5	O													
527		63234 A	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. od hrotů jazyků výhybky 21 po návěstidlo Sc7. včetně DKS 903 a části 7. a 9.SK **Kralupy nad Vltavou:** 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK		S		N			Ne	8d	09.11.2026	08:30	16.11.2026	16:00											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																nelze od Nelahozevse do ranžíru.	výměna pražců + práce mechanizace pod TV	16	5	O										0	0	30	N
527		63234 B	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. od hrotů jazyků výhybky 23 po návěstidlo Sc11. včetně DKS 903 a části 11.SK **Kralupy nad Vltavou:** 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK		S		N			Ne	8d	18.11.2026	08:30	25.11.2026	16:00																			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							od Nelahovse lze pouze na koleje 103-109.	výměna pražců + práce mechanizace pod TV	16	5	O										0	0	30	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527	Zm	73343 A	**Hněvice:** záhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. **Hněvice - Dolní Beřkovice:** 1. + TV, **Dolní Beřkovice:** lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hněvice. **Dolní Beřkovice:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S1		T+S		N	V		D	10h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	17:00																			**10**													doplněna 1. SK v ŽST D. Beřkovice - odstr.def.vad	strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497	**11**	**8**	**O**													
527		63247 B	**Vrañany:** záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. **Vrañany - Nelahozeves:** 1. + TV, **Nelahozeves:** záhl. 1.TK směr Vrañany, od návěstidla 1S po návěstidlo Se13.		T+S					D	8h	30.11.2026	08:30	30.11.2026	16:00																															**8**			výřez a odvoz vegetace 1x MHS	**16**	**8**	**O**													
527		73343 B	**Hněvice:** 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 8 **Hněvice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dolní Beřkovice. **Hněvice - Dolní Beřkovice:** 1. bez TV,		T+S					D	9h	20.11.2026	07:00	20.11.2026	16:00																					**9**													strojní úprava GP výhybek č. 2, 7, 8	**11**	**8**	**O**													
527		73343 C	**Hněvice:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dolní Beřkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Dolní Beřkovice - Hněvice, ze směru Hněvice. **Hněvice:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Lc2		S	X				D	9h	21.11.2026	07:00	21.11.2026	16:00																						**9**													strojní úprava GP výhybek č. 3, 4, 5, 6	**11**	**8**	**O**													
527		73304 A	**Hněvice seřaďovací nádraží:** 304.,306. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 304a po návěstidla L304, L306 **Hněvice seřaďovací nádraží:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 304a. **Hněvice seřaďovací nádraží:** 304.,306.,308. jen TV,		S		N			Ne	28d	12.10.2026	07:00	08.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												výměna výhybek č. 302, 304ab a DKS 900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek	**11**	**8**												**0**	**0**	**30**	Z
527		75025 A	**Hněvice seřaďovací nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V28-29, V302-304, 304aK, 306aK, 304K, 306K. **Hněvice seřaďovací nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 302, 304ab. **Hněvice seřaďovací nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla S304, S306.		S					Ne	28d	12.10.2026	07:00	08.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												souběh s ROV 73304 A; jízdy vlaků přes výhybky č. 28, 29, 303ab, 305ab na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel	úprava kolejových obvodů, zrušení neprofilového styku mezi kolejovými obvody V28-29 a V302-304, úprava elektrických přestavníků výhybky č. 304ab, přemístění návěstidel S304, S306	**11**	**8**												**5**	**5**	**30**	N
527		73343 D	**Hněvice:** 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 26 **Hněvice:** zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje 1c od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo Sc1c. **Hněvice:** 1.,1a,1c,3.,5a,5b,7.,7a,7c,9.,11. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 411		S		N			D	3x11h	14.11.2026	07:00	16.11.2026	18:00																**11**	**11**	**11**																čištění štěrkového lože, strojní úprava výhybek č. 26, 27	**11**	**8**	**O**													
527		73343 E	**Hněvice:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 25 **Hněvice:** zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje 2c od námezníku výhybky č. 25 po návěstidlo L2c. **Hněvice:** 2.,2a,2c,4.,4a,4b,6.,8.,10. jen TV, mezi ÚO 402 - ÚO 412		S		N	V		D	5x11h	09.11.2026	07:00	13.11.2026	18:00											**11**	**11**	**11**	**11**	**11**																		vlaky závislé trakce v úseku Hněvice - Roudnice n.L. obousměrně pouze po 1. TK	čištění štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 25, 28, 29	**11**	**8**	**O**													
527		73343 F	**Hněvice seřaďovací nádraží:** záhl. a zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se21.		S					D	2h	18.11.2026	07:00	18.11.2026	09:00																			**2**													v souběhu s 73343 H 2. TK + TV Hněvice seř. - Roudnice n. L.	strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**													

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.			Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30		Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
527		73343 G	**Roudnice nad Labem:** zähl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. **Roudnice nad Labem - Hněvice seřaďovací nádraží:** 1. + TV, **Hněvice seřaďovací nádraží:** zähl. a zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 32. **Hněvice:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo S1 **Hněvice:** zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje 1c od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 32. **Hněvice:** 1.,1a,1c,3.,5a,5b,7.,7a,7c,9.,11. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 421		T+S		N			D	11h	17.11.2026	07:00	17.11.2026	18:00																	11																	čištění štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 26, 27, 32	11	8	O													
527		73343 H	**Hněvice seřaďovací nádraží:** zähl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. **Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem:** 2. + TV, **Roudnice nad Labem:** zähl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8.		T+S			V		D	9h	18.11.2026	07:00	18.11.2026	16:00																		9																strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 469,842	11	8	O													
527		73343 I	**Roudnice nad Labem:** sudá jen TV, zähl. a zhl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 14.		S		N			D	7h	18.11.2026	09:00	18.11.2026	15:30																		7															současně s etapou H	výměna LIS ve výhybce č. 14, svařování, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK	11	8	O													
527		73345 A	**Bohušovice nad Ohří - Hrobce:** 1. bez TV,		T					D	5h	22.11.2026	07:00	22.11.2026	11:30																						5											strojní úprava GPK	11	8	O													
527		73343 J	**Roudnice nad Labem:** sudá jen TV, zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 27.		S		N			D	7h	25.11.2026	07:30	25.11.2026	14:00																									7									výměna KN60, oprava upevňovadel, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK	11	8	O													
527		73218 D	**Hrobce:** zähl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9, Se10. **Hrobce - Bohušovice nad Ohří:** 1.,2. + TV, **Bohušovice nad Ohří:** zähl. 1. a 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se3, Se4.	X	T+S				X	N	6h	31.10.2026	23:50	01.11.2026	06:00	)																																		stavba návěstní lávky	11	8				X				X	X	X	0	0	0	N
527		73218 A1	**Hrobce:** zähl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. **Hrobce - Bohušovice nad Ohří:** 2. + TV, **Bohušovice nad Ohří:** zähl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V		D	7h	02.11.2026	08:00	02.11.2026	15:00		7																																	montáž zařízení StarLift a StarPant	11	8	I										5	5	30	N
527		73218 A2	**Hrobce:** zähl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. **Hrobce - Bohušovice nad Ohří:** 2. + TV, **Bohušovice nad Ohří:** zähl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V		D	4h	04.11.2026	12:00	04.11.2026	16:00				4																															jízda zkušebního vlaku	11	8	I										5	5	30	N
527		73218 E	**Bohušovice nad Ohří:** zähl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Bohušovice nad Ohří - Hrobce:** 1. + TV, **Hrobce:** zähl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří. **Hrobce:** lichá jen TV,		T+S		N	V		D	8h	03.11.2026	07:00	03.11.2026	15:00			8																																montáž zařízení StarPant, výměna levého jazyka a opornice výh. č. 14, svařování, navaření srdcovky výh. č. 17	11	8	I/O										5	5	30	N
527		73218 B2	**Bohušovice nad Ohří:** zähl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Bohušovice nad Ohří - Hrobce:** 1. + TV, **Hrobce:** zähl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.		T+S			V		D	4h	04.11.2026	08:00	04.11.2026	12:00				4																															jízda zkušebního vlaku	11	8	I										5	5	30	N
527		73345 B	**Hrobce - Bohušovice nad Ohří:** 2. bez TV,		T					D	6h	22.11.2026	12:00	22.11.2026	18:00																						6											strojní úprava GPK	11	8	O													
527		73346 E	**Lovosice:** zhl. směr Čížkovice, jeho část od námezníku výhybky č. 27a po námezník výhybky č. 27b.		S					D	10h	09.11.2026	07:00	09.11.2026	17:00									10																										výměna pražců ve výhybce č. 27a	11	8	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
527		**73346 F**	**Lovosice:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 16a po námezník výhybky č. 9.		S					D	2x10h	10.11.2026	07:00	11.11.2026	17:00										**10**	**10**																					výměna pražců ve výhybkách č. 16a, 11	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 G**	**Lovosice:** zhl. směr Čížkovice, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 24.		S					D	10h	12.11.2026	07:00	12.11.2026	17:00												**10**																					výměna pražců ve výhybce č. 18	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 H**	**Lovosice jih:** zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 126, 127 po hroty jazyků výhybky č. 130.		S					D	10h	18.11.2026	07:00	18.11.2026	17:00																		**10**															výměna pražců ve výhybce č. 126	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 I**	**Lovosice:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 146a po námezník výhybky č. 146b.		S					D	10h	19.11.2026	07:00	19.11.2026	17:00																			**10**															výměna pražců ve výhybce č. 146a	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 A**	**Lovosice:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 9 **Lovosice:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 9. **Lovosice:** 1a bez TV, **Lovosice:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 139 po námezník výhybky č. 140. **Lovosice jih:** 101. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 139 po návěstidlo S101		S					D	10h	23.11.2026	07:00	23.11.2026	17:00																									**10**									strojní úprava GP výhybek č. 8, 9, 139, 140 a části 1. SK	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 B**	**Lovosice jih:** 102b bez TV, včetně výhybky č. 128 **Lovosice:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 142 po námezník výhybky č. 7. **Lovosice:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L2		S					D	10h	24.11.2026	07:00	24.11.2026	17:00																										**10**									strojní úprava GP výhybek č. 1, 5, 7, 142 a části 2. SK	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 D**	**Lovosice:** zhl. směr Chotiměř, jeho část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lovosice - Chotiměř, ze směru Lovosice.	X	S	X				D	10h	25.11.2026	07:00	25.11.2026	17:00																											**10**									výměna pražců ve výhybce č. 36	**11**	**8**	**O**													
527		**73346 C**	**Lovosice:** záhl. a zhl. směr Čížkovice a Chotiměř, jeho část od námezníku výhybky č. 31b po návěstidlo Se21 a námezník výhybky č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lovosice - Chotiměř, ze směru Lovosice.	X	S	X			X	D	10h	26.11.2026	07:00	26.11.2026	17:00																													**10**																		

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527		**73349 A**	**Povrly:** zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 11.		S					D	8h	03.11.2026	07:00	03.11.2026	15:00			**8**																												výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 10, svařování	**11**	**8**	**O**													
527		**73349 B**	**Povrly:** zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po hroty jazyků výhybky č. 5.		S					D	8h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	15:00				**8**																												výměna srdcovky, levého jazyka a opornice výh.č. 6, navaření srdcovky výh.č. 8 svařování	**11**	**8**	**O**													
527		**73272 B1**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly:** 1. + TV, **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. **Povrly:** záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6.		T+S			V	X	D	10h	06.11.2026	07:00	06.11.2026	17:00						**10**																												výměna LIS, svařování	**11**	**8**	**O**													
527		**73272 C**	**Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 2. + TV, **Povrly:** záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V	X	D	10h	05.11.2026	07:00	05.11.2026	17:00						**10**																												odstr. def. vad, svařování	**11**	**8**	**O**													
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník																																																													
528		**63181 E**	**Praha-Smíchov:** 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. **Praha-Smíchov - Praha-Žvahov:** traťová bez TV.	X	T+S					X	Ne	43d	19.10.2026	21:00	30.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			modernizace	**13**	**5**				X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
528		**63181 E2**	**Praha-Smíchov:** 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. **Praha-Smíchov - Praha-Žvahov:** traťová bez TV.	X	T+S					X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20																															(	Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E =ZP směr Závodiště a Žvahov.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
528		**63217 A**	**Praha-Žvahov:** celá bez TV, **Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka:** traťová bez TV, **Praha-Waltrovka:** celá bez TV, **Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky:** traťová bez TV, **Praha-Stodůlky:** celá bez TV, **Praha-Stodůlky - Praha-Zličín:** traťová bez TV, **Praha-Zličín:** záhl. a zhl. směr Praha Stodůlky, část od náv. L po po námezníky výhybek č. 1, 2 a 3. **Praha-Zličín:** 1.,2. bez TV, kolejově část od námezníků výhybek č. 1 a 2 po náv. Lc1 a Lc2 v dopravně Praha Zličín	X	T+S					X	Ne	110d	13.08.2026	08:00	30.11.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			Podbíjení ASP v celém úseku, výměna pražců, demontáže a montáže přejezdů, čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, úprava svahů	**15**	**5**	**O**	X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
528	R	**63175 E**	**Unhošť:** 5.,5a bez TV, **Unhošť:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující)		S					Ne	110d	25.08.2026	07:30	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			deponie materiálu, odstavování mechanizace	**13**	**5**	**I**											**0**	**0**	**0**	N
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice																																																												
529		**63175 C**	**Odb Jeneček:** kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček **Odb Jeneček - Středokluky:** část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky	X	T+S					D	10x7h	02.11.2026	08:30	13.11.2026	15:30		**7**	**7**	**7**	**7**	**7**			**7**	**7**	**7**	**7**	**7**																		

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																		
529		**73367 B**	**Obrnice:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2		S					D	6h	03.11.2026	07:30	03.11.2026	13:30			**6**																											odstranění defekt. vad, svařování		**11**	**8**	**O**													
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice																																																								
530		**63247 A**	**Vraňany:** záhl. a zhl. směr Lužec nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo VS. **Vraňany - Lužec nad Vltavou:** traťová bez TV, **Lužec nad Vltavou:** celá bez TV,	X	T+S					D	6h	29.11.2026	08:30	29.11.2026	14:00																											**6**				výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**8**	**O**													
530	D	**73390 A**	**Libochovice - Budyně nad Ohří:** traťová bez TV, **Budyně nad Ohří:** celá bez TV, **Budyně nad Ohří - Bříza obec:** část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 19,600; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov	X	T+S					Ne	17d	02.11.2026	07:00	18.11.2026	17:00			**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												oprava propustku v km 0,862 a výměna mostnic na mostě v km 5,457		**11**	**8**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina																																																								
531		**63238 A**	**Lužná u Rakovníka - Krupá:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x10h	12.11.2026	07:00	13.11.2026	17:00													**10**	**10**																	opravné a údržbové práce		**16**	**8**	**O**													
531	P	**73214 A**	**Měcholupy - Žatec:** traťová bez TV, **Žatec:** záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	Ne	120d	13.07.2026	08:00	22. 12. 2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	etapizace, v RPV položka V-023011/20 výluka od 9.11. pokračuje jako překročená do 22.12.2026 (v GVD 26/27 dle ROV 73034 A)	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	**11**	**8**				X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
531		**73214 B**	**Žatec:** záhl. a zhl. směr Měcholupy, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se2 po návěstidla S1, S3. **Žatec:** 1.,1a,3. jen TV, **Žatec západ - Žatec:** 901. spojovací kolej jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431	X	T+S		N		X	D	8h	09.11.2026	08:00	09.11.2026	16:00											**8**																					vyjmutí provizorní izolace TV u výhybky č. 2 (km cca 102,070)		**11**	**8**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
531	P	**73214 C**	**Žatec:** napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec		S					Ne	120d	13.07.2026	16:00	22. 12. 2026	08:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	etapizace, v RPV položka V-023011/20 výluka od 9.11. pokračuje jako překročená do 22.12.2026 (v GVD 26/27 dle ROV 73034 C)	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	**11**	**8**												**0**	**0**	**0**	Z
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou																																																								
532		**Z-65010 C**	**Brandýs nad Labem - Čelákovice:** zab. zař.: PZZ v km 3,230 (P2731).		T					D	12h	30.11.2026	04:00	30.11.2026	16:00																													**12**		bez dopravních opatření	aktivace PZS P2731 (km 3,230)	**16**	**5**	**IG**					X						**0**	**0**	**0**	N
532	D	**63258 A**	**Úžice - Neratovice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	3x9h	23.11.2026	08:15	25.11.2026	17:15																							**9**	**9**	**9**							podbíjení ASP + doplnění štěrku		**16**	**5**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte																																																							
533		**73213 A1**	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S				V		Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	**11**	**8**												**5**	**5**	**30**	Z
533		**73213 M1**	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	42d	01.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií	**11**	**8**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
533		**73213 H1**	**Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	6x6h	01.11.2026	21:35	20.11.2026	03:50	(	)				(	)				(	)		(	)		(	)(	)													dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	**11**	**8**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533		73213 L1	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. **Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	19x6h	02.11.2026	21:35	29.11.2026	03:50		(	)(	)(	)(	)(	)	(	)(	)(	)(	)	(	)(	)					(	)	(	)(	)(	)(	)(	)(	)			dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533		73213 G1	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň předměstí:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L.	X	T+S				X	N	6x6h	01.11.2026	21:35	20.11.2026	03:50	(	)															(	)(	)(	)(	)(	)												ZP VR 534	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533		73213 G2	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň předměstí:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L.	X	T+S				X	N	8h	21.11.2026	21:35	22.11.2026	06:00																							(	)										ZP VR 534	práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N)	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533		73213 B1	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8											5	5	30	Z
533		73213 C1	**Kadaň-Prunéřov:** ost. zař.: podchod.		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu	11	8											0	0	0	Z
533		73213 D1	**Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. **Kadaň-Prunéřov:** 6.,6a bez TV,		S					Ne	48d	24.10.2026	17:00	10.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8											0	0	0	Z

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533		**73213 E1**	**Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. **Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří:** 2. + TV, **Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			V		Ne	32d	24.10.2026	17:00	24.11.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**							Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ		**11**	**8**												**5**	**5**	**30**	Z
533		**73213 L1**	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. **Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	6h	31.10.2026	21:35	01.11.2026	03:50	)																																dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku		**11**	**8**				X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
533		**73213 I2**	**Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. bez TV, **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravně Klášterec nad Ohří po trakční dělení v km 138,870	X	T+S				X	N	8h	21.11.2026	21:35	22.11.2026	06:00																						(	)										práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N)		**11**	**8**	**I**			X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
533		**73334 A**	**Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary:** 1. + TV, **Odb Karlovy Vary-Dvory:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. **Odb Karlovy Vary-Dvory:** 1. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. **Chodov zhlaví:** 101. jen TV, od ÚO 401 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov **Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory:** 1. jen TV,		T+S	X	N			D	8h	28.11.2026	08:00	28.11.2026	16:00																																	BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů		**11**	**8**	**O**														
533		**72A39421**	**Kynšperk nad Ohří - Tršnice:** 2. + TV,		T					D	9x9h	02.11.2026	07:15	10.11.2026	16:00		**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**																						kácení stromů		**11**	**8**	**O**														
533		**72A39511**	**Tršnice - Kynšperk nad Ohří:** 1. + TV,		T					D	17x9h	11.11.2026	07:15	27.11.2026	16:00											**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**					kácení stromů		**11**	**8**	**O**														
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice																																																											

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Výl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
534		73188 A	**Kadaň předměstí - Želina:** traťová bez TV, **Želina:** celá bez TV, **Želina - Poláky:** traťová bez TV, **Poláky:** celá bez TV, **Poláky - Vilémov u Kadaně:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně:** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr:** traťová bez TV, **Krásný Dvůr:** celá bez TV, **Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec:** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	02.11.2026	08:00	06.11.2026	15:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
534		73188 A	**Kadaň předměstí - Želina:** traťová bez TV, **Želina:** celá bez TV, **Želina - Poláky:** traťová bez TV, **Poláky:** celá bez TV, **Poláky - Vilémov u Kadaně:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně:** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr:** traťová bez TV, **Krásný Dvůr:** celá bez TV, **Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec:** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	09.11.2026	08:00	13.11.2026	15:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách																																																															
535		73005 A	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	
535		73005 B	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	
535		73005 C	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	
535		73005 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	
535		73006 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
535		73006 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O										0	0	0	N
535	D	73392 A	**Osek - Louka u Litvínova:** traťová jen TV,		T		L		X	D	10h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	17:50																														10		montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900	11	8	C										5	0	30	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
535	D	**73383 A**	**Louka u Litvínova - Litvínov:** traťová + TV, **Louka u Litvínova:** záhl. směr Litvínov, jeho část od návěstidla JL po návěstidlo Se4. **Litvínov:** celá + TV,	X	T+S				X	D	6h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	14:00																													**6**		svoz materiálu, odstranění porostu		**11**	**8**	**O**												
535		**73355 A**	**Osek město - Hrob:** traťová bez TV, **Hrob:** celá bez TV, **Hrob - Dubí:** traťová bez TV, **Dubí:** celá bez TV, **Dubí - Moldava v Krušných horách:** traťová bez TV, **Moldava v Krušných horách:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	09.11.2026	08:00	13.11.2026	15:00										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad		**11**	**8**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
535		**73355 A**	**Osek město - Hrob:** traťová bez TV, **Hrob:** celá bez TV, **Hrob - Dubí:** traťová bez TV, **Dubí:** celá bez TV, **Dubí - Moldava v Krušných horách:** traťová bez TV, **Moldava v Krušných horách:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	23.11.2026	08:00	27.11.2026	15:00																								**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**					odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad		**11**	**8**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín; Sokolov – Kraslice st.hr.																																																								
536	**Zm**	**73328 A**	**Sokolov - Svatava:** traťová bez TV, **Svatava:** celá bez TV, **Svatava - Hřebeny:** traťová bez TV, **Hřebeny:** celá bez TV, **Hřebeny - Oloví:** traťová bez TV, **Oloví:** celá bez TV, **Oloví - Rotava:** traťová bez TV, **Rotava:** celá bez TV, **Rotava - Kraslice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	26d	13.10.2026	07:45	07.11.2026	15:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										CPS úprava důvodu a délky konání výluky: z rozhodnutí SŽ se nebude realizovat investiční akce „Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov – Kraslice“ výluka zkrácena na 26N	výstavba PZS v km 13,256 (P137), zřízení nové izolace na mostu v km 13,040, přestavba mostu v km 13,209, rekonstrukce propustků v km 13,209 v km 13,349 a v km 13,449, výměna kolejnic, odstranění def. vad, snesení výh. č.1 ve Svatavě a výkolejky MVk1		**11**	**8**	**O/C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
536	**R**	**75023 A**	**Oloví - Rotava:** zab. zař.: PZZ v km 13,256 (P137).	X	T				X	Ne	11d	06.11.2026	08:00	16.11.2026	15:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**														Současně s ROV 73328 A.	výstavba nového PZS s celými závorami na přejezdu v km 13,256 (P137)		**11**	**8**	**IG**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
536	**R**	**75023 B**	**Sokolov - Kraslice státní hranice:** zab. zař.: DOZ.		T					D	3h	11.11.2026	09:00	11.11.2026	12:00										**3**																				Současně s ROV 75023 A + ROV 73328 A.	výměna adresného SW, přezkoušení		**11**	**8**	**IG**										**0**	**0**	**0**	N
537 - Praha-Vysočany - Turnov																																																							
537		**63011 B1**	**Mladá Boleslav hlavní nádraží:** 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 **Mladá Boleslav hlavní nádraží:** ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje.		S					Ne	183d	01.06.2026	18:00	30.11.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				Rekonstrukce výpravní budovy.		**14**	**5**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
537	D	**63192 E**	**Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř:** traťová bez TV, **Mladá Boleslav-Debř - Bakov nad Jizerou:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	5d	23.11.2026	08:00	27.11.2026	12:00																								**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				V souběhu s etapou A.	Čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, čištění příkopů, úprava odvodnění.		**14**	**5**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
537		**63192 C**	**Bakov nad Jizerou:** 1. bez TV,		S					D	8h	26.11.2026	08:00	26.11.2026	16:00																										**8**				V souběhu s výlukou 63192 A.	Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože.		**14**	**5**	**O**										**5**	**5**	**5**	
537		**63192 A**	**Bakov nad Jizerou:** záhl. směr Zálučí od náv S po výhybku 25. **Bakov nad Jizerou - Odb Záluč:** traťová bez TV, **Odb Záluč:** celá bez TV, **Odb Záluč - Mnichovo Hradiště:** traťová bez TV, **Mnichovo Hradiště:** celá bez TV, **Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště:** traťová bez TV, **Loukov u Mnichova Hradiště:** celá bez TV, **Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice:** traťová bez TV, **Příšovice:** záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště.	X	T+S				X	Ne	56d	03.10.2026	08:00	27.11.2026	12:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				Do 8.10. v souběhu s výlukou 63192 B.	Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, strojní čištění štěrkového lože, svařování, úprava banketů, oprava přejezdů, oprava nástupišť, odstranění vegetace.		**14**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.			Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30		Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
537	D	53213 A	**Přišovice - Turnov stavědlo 4:** traťová bez TV, **Přišovice:** zhl. směr Turnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S.	X	T+S				X	D	4x8h	23.11.2026	08:00	26.11.2026	16:00																							8	8	8	8						V souběhu s výlukou 63192 A.	Strojní výřez porostu; kácení stromů; odstranění nežádoucí vegetace; svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
537	D	53213 A1	**Přišovice - Turnov stavědlo 4:** traťová bez TV, **Přišovice:** zhl. směr Turnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S.	X	T+S				X	D	4h	27.11.2026	08:00	27.11.2026	12:00																											4					V souběhu s výlukou 63192 A.	Strojní výřez porostu; kácení stromů; odstranění nežádoucí vegetace; svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky																																																																
539		73346 J	**Lovosice:** zhl. směr Čížkovice, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo CS. **Lovosice - Čížkovice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	4d	24.11.2026	07:00	27.11.2026	17:00																								Ne	Ne	Ne	Ne						strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 2,152 (P2268)	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
539		73358 A	**Libochovice - Výh Radonice nad Ohří:** traťová bez TV, **Výh Radonice nad Ohří:** celá bez TV, **Výh Radonice nad Ohří - Louny:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	8h	11.11.2026	07:30	11.11.2026	15:30											8																							strojní oprava GPK - nestabilní úsek	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ																																																															
540		73353 A	**Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí:** traťová bez TV, **Děčín východ:** zhl. směr Benešov nad Ploučnicí, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se101. **Benešov nad Ploučnicí:** zhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.	X	T+S				X	Ne	3d	18.11.2026	08:00	20.11.2026	16:50																		Ne	Ne	Ne														strojní úprava GPK, vyvaření def. vad, kácení, oprava zdi v km 7,0	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
540		73353 B	**Benešov nad Ploučnicí:** zhl. a zhl. směr Františkov nad Ploučnicí, jeho část od návěstidla FS po námezník výhybky č. 7. **Benešov nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí:** traťová bez TV, **Františkov nad Ploučnicí:** celá bez TV, **Františkov nad Ploučnicí - Horní Police:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	8h	18.11.2026	08:00	18.11.2026	16:00																		8																	oprava výh.č. 8	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Záluží																																																															
542		53197 A	**Lomnice nad Popelkou - Stará Paka:** traťová bez TV, **Lomnice nad Popelkou:** zhl. směr Stará Paka. **Stará Paka:** zhl. směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	D	4x8h	02.11.2026	08:30	05.11.2026	16:30		8	8	8	8																												Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
542	D	53212 A	**Sobotka:** 2. bez TV, její část od Vk1 po Vk2		S					Ne	11d	06.11.2026	08:00	16.11.2026	16:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Výměna pražců, výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK.	8	4	O						X				0	0	0	N
542		63192 D	**Kněžmost - Odb Záluží:** část traťové koleje bez TV, od km 32,800 NZ Kněžmost po návěstidlo DS v dopravně Odb Záluží; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Dolní Bousov - Odb Záluží	X	T				X	Ne	32d	03.10.2026	08:00	03.11.2026	16:00	Ne	Ne	Ne																													V souběhu s výlukou 63192 A. Obsluha NZ Kněžmost umožněna.	Oprava TÚ NZ kněžmost až Odb. Záluží, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití, odstranění vegetace, svoz výzisku, úprava odvodnění.	14	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
542	D	63223 D	**Kněžmost - Odb Záluží:** část traťové koleje bez TV, Kněžmost - Odb Záluží od km 32,800 NZ Kněžmost po návěstidlo DS v dopravně Odb Záluží; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Dolní Bousov - Odb Záluží	X	T					D	5x10h	09.11.2026	07:00	13.11.2026	17:00									10	10	10	10	10																				V souběhu s výlukou 63192 A.	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna upevňovadel, úprava GPK.	14	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau																																																															
544		73375 A	**Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb:** traťová + TV, **Děčín východ dolní nádraží:** zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20. **Děčín-Prostřední Žleb:** zhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se5.	X	T+S					D	8h	30.11.2026	09:10	30.11.2026	17:10																															8			strojní broušení kolejnic	11	8	O													
544		73351 A	**Děčín-Prostřední Žleb:** zhl. směr Dolní Žleb, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezník výhybky č. 21.		S					D	7h	03.11.2026	09:10	03.11.2026	16:00			7																															navaření srdcovky výhybky č. 20	11	8	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
544		73369 A	**Dolní Žleb:** záhl. 2. traťové koleje směr Schöna. **Dolní Žleb - Děčín st.hr.:** 2. + TV, napěťově část od ÚO 412 v ŽST Dolní Žleb po systémové dělení SŽ/DB v km 11,830		T+S					D	8h	12.11.2026	09:10	12.11.2026	17:10		výměna LIS, svařování, strojní odstranění porostu	11	8	O													
544		73369 B	**Děčín st.hr. - Dolní Žleb:** 1. + TV, napěťově část od systémového dělení SŽ/DB v km 11,830 po ÚO 411 v ŽST Dolní Žleb **Dolní Žleb:** záhl. 1. traťové koleje směr Schöna.		T+S					D	8h	13.11.2026	09:10	13.11.2026	17:10		výměna LIS, svařování, strojní odstranění porostu	11	8	O													
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa																																	
546		73353 D	**Benešov nad Ploučnicí - Markvartice:** traťová bez TV, **Markvartice:** celá bez TV, **Markvartice - Česká Kamenice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	3d	18.11.2026	08:00	20.11.2026	16:50		výměna kolejnic, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
546		73260 A3	**Rumburk - Jiříkov:** traťová bez TV,	X	T					Ne	3d	14.11.2026	07:00	16.11.2026	20:00		oprava silničního mostu křížícího traťovou kolej v km 96,900	11	8	C			X				X	X	X	0	0	0	N
546	D	73250 A	**Šluknov - Velký Šenov:** traťová bez TV, **Velký Šenov:** záhl. směr Šluknov.	X	T+S				X	Ne	12d	09.11.2026	08:30	20.11.2026	14:00		rekonstrukce přejezdu v km 14,661 (P3550)	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
546	D	75017 A	**Šluknov - Velký Šenov:** zab. zař.: PZS v km 14,664 (P3550). **Velký Šenov:** zab. zař.: PZS v km 16,162 (P3554).		T+S					Ne	12d	09.11.2026	08:30	20.11.2026	14:00		vypnutí PZS, výměna technologie PZS, snesení stávajících přejezdníků, instalace závorových stojanů, zřízení nových indikačních a ovládacích prvků PZS na JOP v ŽST Mikulášovice d.n., zapnutí a přezkoušení nového PZS	11	8	O	X									10	10	20	N
546	D	75017 D	**Jiříkov - Šluknov:** zab. zař.: DOZ.	X	T					D	2x8h	12.11.2026	-	18.11.2026	-	cca 20 - 30 min. ve vlakové přestávce v době 8:00 hod. - 16:00 hod. operativně cca 20 - 30 min ve vlakové přestávce	výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP v ŽST Rumburk	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
546	D	75017 B	**Mikulášovice dolní nádraží:** zab. zař.: SZZ.	X	S					D	2x8h	18.11.2026	-	18.11.2026	-	cca 20 - 30 min. ve vlakové přestávce v době 8:00 hod. - 16:00 hod. operativně cca 20 - 30 min ve vlakové přestávce	výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP v ŽST Mikulášovice d.n.	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
546	D	75017 C	**Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna:** traťová bez TV,	X	T					D	1h	10.11.2026	10:45	10.11.2026	11:15	1x20 min	zrušení přejezdu v km 25,241 (P3570) - vyjmutí přejezdové konstrukce	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště																																	
547		73388 A	**Rybniště - Varnsdorf:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	4d	02.11.2026	07:00	05.11.2026	17:00		oprava přejezdu v km 8,727 (P3471), výřez porostu, kácení stromů	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl																																	
548		53155 A	**Smržovka - Josefův Důl:** traťová bez TV, **Josefův Důl:** celá bez TV, **Smržovka:** záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7.	X	T+S				X	Ne	42d	29.09.2026	08:00	09.11.2026	18:00		Výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, výměna výhybky č. 1 v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava přejezdu P5553, oprava propustků, zřízení BK.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	Z
548	Zm	53199 A	**Liberec - Vesec u Liberce:** traťová bez TV, **Liberec:** záhl. směr Vesec u Liberce. **Vesec u Liberce:** celá bez TV, **Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou:** traťová bez TV, **Jablonec nad Nisou:** záhl. směr Vesec u Liberce, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	D	4x8h	09.11.2026	08:00	12.11.2026	15:55	úprava času na žádost dopravce ČD (původně 8:00-16:00)	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	

ROV	44. ne 1	45. po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	46. po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	47. po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	48. po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	49. po 30
73369 A												8																		
73369 B													8																	
73353 D																		Ne	Ne	Ne										
73260 A3														Ne	Ne	Ne														
73250 A									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne										
75017 A									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne										
75017 D												x						x												
75017 B												x						x												
75017 C										1																				
73388 A		Ne	Ne	Ne	Ne																									
53155 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					
53199 A									8	8	8	8																		

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
548	Zm	**53199 B**	**Jablonec nad Nisou - Smržovka:** traťová bez TV, **Jablonec nad Nisou:** záhl. směr Smržovka, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. **Smržovka:** záhl. směr Jablonec nad Nisou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	D	2x8h	14.11.2026	**08:15**	15.11.2026	**16:15**															**8**	**8**															úprava času na žádost dopravce ČD (původně 8:00-16:00)	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
548		**53199 C**	**Železný Brod - Velké Hamry:** traťová bez TV, **Železný Brod:** záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. **Velké Hamry:** záhl. směr Železný Brod.	X	T+S				X	D	8h	30.11.2026	08:00	30.11.2026	16:00																													**8**			Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz																																																								
701		**33153 A**	**Jihlava - Šlapanov:** traťová + TV, **Dobronín:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Šlapanov:** celá jen TV, včetně obcházecího vedení	X	T+S		L		X	Ne	6d	10.11.2026	07:30	15.11.2026	16:30											**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	výkop a betonáž základů trakčních podpěr TV, oprava přejezdu v km 204,516 (P3674)	**5**	**3**	**O**													N
701		**33196 A**	**Jihlava:** 109. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 5110 „KRONOSPAN Jihlava"		S		N			D	6h	17.11.2026	09:00	17.11.2026	15:00																		**6**													údržba trakčního vedení	**5**	**3**	**O**													
701	Zm	**33153 B**	**Šlapanov:** celá bez TV, **Šlapanov - Havlíčkův Brod:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x10h	**11.11.2026**	07:00	**12.11.2026**	17:00											**10**	**10**																			změna termínů (pův. 12.,13.11.), nevhodný souběh	údržba trakčního vedení, výřez vegetace v blízkosti TV	**5**	**3**	**OS**													
703 - Horní Cerekev - Tábor																																																							
703		**93099 A**	**Obrataň - Chýnov:** traťová bez TV, **Chýnov:** celá bez TV, **Chýnov - Tábor:** traťová bez TV, její část od návěstidla S dopravny Chýnov do km 63,410	X	T+S				X	Ne	15d	19.10.2026	07:00	02.11.2026	16:15	**Ne**	**Ne**																													obsluha vlečky č. 2257 Smyslov umožněna	SVP a SVK v km 61,500-62,300; zřízení BK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu.	**10**	**3**				X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
703	D	**33071 A**	**Horní Cerekev - Pelhřimov:** traťová bez TV, **Dobrá Voda u Pelhřimova:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	14d	16.11.2026	07:10	29.11.2026	15:10																**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**				výměna kolejového rošru v km 12,991 - 13,712; zřízení BK, doplnění štěrkového lože, úprava GPK	**5**	**3**	**O**													Z
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy																																																						
704		**93124 A**	**Tábor:** zhl. směr Chýnov, jeho část od hrotů jazyka výhybky č. 301 k námezníkům výhybek č. 10, 13. **Tábor:** 4a,6. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. 10, 13 k návěstidlům S4a, Lc6 **Tábor:** 8.,8a bez TV, **Tábor:** zhl. včetně části staničních kolejí č. 22, 24 od hrotů jazyka výhybky č. 101 k návěstidlům Sc22, Sc24. **Tábor:** 6.,8.,8a jen TV, včetně části koleje 4a a částí navazujících zhlaví a záhlaví směr Chýnov od konce TV v km 68,730 a od děličů TV č. 6, 9 k děličům TV č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14.		S					D	8h	01.11.2026	08:10	01.11.2026	16:10	**8**																													V souběhu s ROV 93099 A na VR 703.	celková oprava TV v obvodu ČD OŘOD západ (bývalé DKV Tábor) s potřebou vyloučení navazujícího TV ve správě SŽ - OŘ Plzeň, údržbové práce OŘ Plzeň	**10**	**6**	**O/C**											**0**	**0**	**0**	N
704		**92H04010**	**Napájecí stanice Nemanice** **Strakonice - Velešín:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Veselí nad Lužnicí - České Velenice st.hr.:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	7h	04.11.2026	07:00	04.11.2026	14:00				**7**																													revize zařízení SEE a EG.D v TT Nemanice	**10**	**6**	**O**													
704		**93079 A**	**Nemanice I:** 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 **Nemanice I:** záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. **Nemanice I:** 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4 a 9 k ÚO 421 **Nemanice I:** 2. jen TV, **Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí:** traťová + TV, **Hluboká nad Vltavou-Zámostí:** celá + TV,	X	T+S				X	D	2x8h	10.11.2026	08:35	11.11.2026	16:35											**8**	**8**																						výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, výměna izolátorů a údržba TV, údržba průjezdného průřezu a kácení stromů	**10**	**6**	**O**													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
704		93079 B	**Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb** **Dobřejovice:** traťová + TV, **Odb Dobřejovice:** celá + TV, **Odb Dobřejovice - Chotýčany:** 1.,2. + TV, **Chotýčany:** celá + TV, **Chotýčany - Ševětín:** traťová + TV, **Ševětín:** celá + TV, **Ševětín - Dynín:** 1.,2. + TV, **Dynín:** celá + TV, **Dynín - Veselí nad Lužnicí:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	2x8h	10.11.2026	08:35	11.11.2026	16:35											**8**	**8**																					výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, výměna izolátorů a údržba TV, údržba průjezdného průřezu a kácení stromů	**10**	**6**	**O**														
704		95008 C	**Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín:** zab. zař.: TZZ. **Hluboká nad Vltavou-Zámostí:** zab. zař.: SZZ. **Odb Dobřejovice:** zab. zař.: SZZ. **Chotýčany:** zab. zař.: SZZ. **Ševětín:** zab. zař.: SZZ. **Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Dobřejovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Hluboká nad Vltavou-Zámostí:** zab. zař.: ETCS L2. **Chotýčany:** zab. zař.: ETCS L2. **Ševětín:** zab. zař.: ETCS L2.	X	T+S				X	D	8h	10.11.2026	08:45	10.11.2026	16:25											**8**																					V souběhu s ROV 93079 A, B.	výměna adresného SW na PPV Čerčany, Tábor, Veselí n.L. a Č. Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravnách Ševětín, Chotýčany a Hluboká nad Vltavou - Zámostí, výměna systémového a adresného SW v RBC 56 a na CDP Praha, sál 3A	**10**	**6**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
704		95008 D	**České Budějovice - Nemanice I:** zab. zař.: TZZ. **České Budějovice:** zab. zař.: SZZ. **Nemanice I:** zab. zař.: SZZ. **České Budějovice - Nemanice I:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Nemanice I:** zab. zař.: ETCS L2.	X	T+S				X	N	4h	24.11.2026	23:10	25.11.2026	03:30																									(	)								výměna adresného SW na PPV České Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravně České Budějovice a Nemanice, v RBC 57 a na CDP Praha, sál 3A (investice SSZ - stavba ETCS + DOZ Votice - České Budějovice)	**10**	**6**	**I**							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
704	**D**	63259 A	**Benešov u Prahy - Olbramovice:** 1. + TV, **Olbramovice:** záhl. směr Benešov u Prahy, část od náv.1S po náv. L1c. **Olbramovice:** 1c,1b + TV,		T+S			V		D	4x8h	24.11.2026	08:40	27.11.2026	16:20																									**8**	**8**	**8**	**8**						výměna kolejového lože, oprava GPK a odvodnění	**15**	**6**	**O**														
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou																																																											
706		93101 A	**Rybník - Rožmberk nad Vltavou:** traťová + TV, **Rožmberk nad Vltavou:** celá + TV, **Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter:** traťová + TV, **Vyšší Brod klášter:** celá + TV, **Vyšší Brod klášter - Loučovice:** traťová + TV, **Loučovice:** celá + TV, **Loučovice - Lipno nad Vltavou:** traťová + TV, **Lipno nad Vltavou:** celá + TV,	X	T+S				X	D	6h	03.11.2026	08:00	03.11.2026	14:00				**6**																																údržba průjezdného průřezu a rozhledových poměrů u žel. přejezdů, kácení stromů, svoz dřevní hmoty, revize zařízení a údržba SEE v TT	**10**	**6**	**O**														
706		93101 A	**Rybník - Rožmberk nad Vltavou:** traťová + TV, **Rožmberk nad Vltavou:** celá + TV, **Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter:** traťová + TV, **Vyšší Brod klášter:** celá + TV, **Vyšší Brod klášter - Loučovice:** traťová + TV, **Loučovice:** celá + TV, **Loučovice - Lipno nad Vltavou:** traťová + TV, **Lipno nad Vltavou:** celá + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	04.11.2026	08:00	05.11.2026	14:00						**6**	**6**																											údržba průjezdného průřezu a rozhledových poměrů u žel. přejezdů, kácení stromů, svoz dřevní hmoty	**10**	**6**	**O**														
706		93118 B	**Rybník - Omlenice:** traťová + TV, **Omlenice:** celá + TV, **Omlenice - Kaplice:** traťová + TV, **Kaplice:** celá + TV, **Kaplice - Velešín:** traťová + TV, **Velešín:** celá + TV, **Velešín - Holkov:** traťová + TV,	X	T+S				X	N	7h	14.11.2026	22:00	15.11.2026	04:50																	(	)															úpravy GPK strojně v km 76,900-77,500 v úseku Rybník - Holkov, ověření sjízdnosti TV (práce ST Č. Budějovice), úpravy TV v ŽST Velešín (stavba SSz "ETCS")- stavění a výstroj nové trakční podpěry č. 25A u 5. SK, převěšení a regulace TV	**10**	**6**	**I/O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary																																																											

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.			Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30		Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
707		93107 A	**Lipka - Kubova Huť:** traťová bez TV, **Kubova Huť:** celá bez TV, **Kubova Huť - Lenora:** traťová bez TV, **Lenora:** celá bez TV, **Lenora - Volary:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	21d	20.10.2026	07:50	09.11.2026	16:10	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								TSO koleje v km 61,156-62,178 v obloucích tratě - výměna kolejnic a pražců, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P1031 (61,171); P1032 (61,796) a P 1033 (62,124), běžná údržba žel. svršku a průj., zvýšení bezp. na žel. přejezdu P1032 km 61,796	10	6	IG/ O			X				X	X	X	0	0	0	N
707		93107 B	**Vimperk - Lipka:** traťová bez TV, **Lipka:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	8h	09.11.2026	07:50	09.11.2026	16:10									8																							V souběhu s ROV 93107 A.	výměna pražců a kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku a průjezdného průřezu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
708 - Čičenice - Volary; Čičenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice																																																																
708		93103 C	**Zbytiny - Volary:** traťová bez TV,	X	T				X	D	9h	10.11.2026	07:30	10.11.2026	16:30										9																							výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty, demontáž vzdušného vedení 0,400 kV v km cca 54,505 v majetku EG.D (práce CPS na SOD)	10	6	O/C			X				X	X	X	0	0	0	N
708		93103 C	**Zbytiny - Volary:** traťová bez TV,	X	T				X	D	9h	11.11.2026	07:30	11.11.2026	16:30											9																						výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty	10	6	O													
708		93103 B	**Chroboly:** zähl. směr Zbytiny. **Chroboly - Zbytiny:** traťová bez TV, **Zbytiny:** zähl. směr Chroboly.	X	T+S				X	D	2x9h	12.11.2026	07:30	13.11.2026	16:30												9	9																				výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty	10	6	O													
708		93103 A	**Prachatice - Prachatice lázně:** traťová bez TV, **Prachatice lázně:** celá bez TV, **Prachatice lázně - Chroboly:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x9h	18.11.2026	07:30	19.11.2026	16:25																		9	9														výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty	10	6	O													
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.																																																																
709		93122 A	**Pačejov - Horažďovice předměstí:** 1. + TV,		T					D	2x10h	09.11.2026	07:30	10.11.2026	17:00									10	10																							oprava GPK	9	6	O													
709		93122 B	**Horažďovice předměstí - Pačejov:** 2. + TV,		T					D	2x10h	11.11.2026	07:30	12.11.2026	17:00											10	10																					oprava GPK	9	6	O													
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice																																																																
710		93085 A	**Běšiny - Klatovy:** traťová bez TV, **Klatovy:** kolejově 3a, 3b staniční kolej a úsek koleje od návěstidla BL k návěstidlu Se1 v dopravně Klatovy	X	T+S				X	Ne	106d	03.08.2026	08:00	16.11.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	oprava mostu km v 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku	9	6	IG			X				X	X	X	0	0	0	Z
710	P	93085 C	**Nemilkov - Běšiny:** traťová bez TV, **Běšiny:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	95d	28.08.2026	15:00	12.12.2026	15:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			rekonstrukce mostu v km 45,061	9	6				X				X	X	X	0	0	0	Z
710	D	93133 A	**Nemilkov:** celá bez TV,	X	S				X	Ne	12d	16.11.2026	07:00	27.11.2026	17:00																Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					V souběhu s ROV 93085 C.	oprava přejezdu km 39,853 (P921), výměna pražců ve výh. č.3, oprava GPK části 1. a 2. SK	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	N
710	D	93133 B	**Kolinec - Nemilkov:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	5d	23.11.2026	08:00	27.11.2026	15:00																							Ne	Ne	Ne	Ne	Ne					V souběhu s ROV 93133 A a 93085 C.	výměna releových domků PZS na přejezdech v km 36,8838 (P918); v km 37,504 (P919)	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	N
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín																																																																

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
711		**93115 A**	**Plzeň hlavní nádraží:** 6c,6d,6e bez TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi **Plzeň hlavní nádraží:** záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha:** traťová bez TV, **Plzeň-Valcha:** celá bez TV, **Plzeň-Valcha - Dobřany:** traťová bez TV, **Dobřany:** celá bez TV, **Dobřany - Chlumčany u Dobřan:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	12d	02.11.2026	08:00	13.11.2026	17:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	N
711		**93115 E**	**Plzeň hlavní nádraží:** 6c,6d,6e jen TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi a TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hl. n. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha:** traťová jen TV, **Plzeň-Valcha:** celá jen TV, **Plzeň-Valcha - Dobřany:** traťová jen TV, **Dobřany:** celá jen TV, **Dobřany - Chlumčany u Dobřan:** traťová jen TV, **Chlumčany u Dobřan:** celá jen TV, **Chlumčany u Dobřan - Přeštice:** traťová jen TV, **Přeštice:** celá jen TV, **Přeštice - Švihov u Klatov:** traťová jen TV, **Švihov u Klatov:** celá jen TV, **Švihov u Klatov - Klatovy:** traťová jen TV,	X	T+S		L		X	Ne	12d	02.11.2026	08:00	13.11.2026	17:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	N
711		**93115 C**	**Klatovy:** zhl. směr Švihov u Klatov od hrotu výhybky č. 3 k námezníku výhybky č. 8, návěstidlu S4 a námezníkům výhybek 105, 103, 104.		S					Ne	11d	02.11.2026	08:00	12.11.2026	17:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			oprava výhybek 5, 7, 9ab	9	6	O										5	5	30	N
711		**93087 A**	**Klatovy:** 5. bez TV, její část od návěstidla S5 k návěstidlu Lc5 **Klatovy:** 5. jen TV, **Klatovy:** ost. zař.: nástupiště č.1.		S					Ne	120d	03.08.2026	07:00	30.11.2026	15:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			práce na zastřešení nástupiště č. 1 (podpěry-sloupy a zastřešení – sanace), práce na povrchu nástupiště (zadláždění)	9	6	I										0	0	0	N
711		**93115 D**	**Klatovy:** 1.,2.,3.,3c,4.,5a,6.,6a,8.,9a,10.,12.,16a,92. jen TV, a napětí TV nad zhlavím a záhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy – Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290		S		L			D	11x9h	02.11.2026	08:00	12.11.2026	17:00		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																			oprava výhybek 5, 7, 9ab	9	6	O													
711	Zm	**95012 A**	**Plzeň hlavní nádraží - Klatovy:** zab. zař.: DOZ. Plzeň hl.n. (mimo) - Klatovy (mimo) **Klatovy - Sušice:** zab. zař.: DOZ. Klatovy (včetně) - Kolinec (mimo) - Sušice (mimo)		T					Ne	5d	02.11.2026	08:00	**06.11.2026**	16:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																									prodloužení výluky, původně ve dnech 2.-5.11.	přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčích DOZ	9	6	I										5	5	30	N
711		**93115 B**	**Chlumčany u Dobřan:** celá bez TV, **Chlumčany u Dobřan - Přeštice:** traťová bez TV, **Přeštice:** celá bez TV, **Přeštice - Švihov u Klatov:** traťová bez TV, **Švihov u Klatov:** celá bez TV, **Švihov u Klatov - Klatovy:** traťová bez TV, **Klatovy:** záhl. směr Švihov u Klatov od návěstidla L k návěstidlu Se3.	X	T+S				X	Ne	7d	06.11.2026	08:00	12.11.2026	17:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			následné podbití	9	6	O/C			X				X	X	X	0	0	0	N
711		**93115 F**	**Plzeň hlavní nádraží:** 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi **Plzeň hlavní nádraží:** záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hl. n. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha, ze směru Plzeň hlavní nádraží.	X	S	X			X	D	8h	24.11.2026	08:40	24.11.2026	16:40																										8								oprava přejezdu km 94,887 (P884) - asfaltování	9	6	O													
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť																																																													
712	P	**93005 A**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	352d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa	rekonstrukční práce na výpravní budově	9	6										5	5	30	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
712	D	**93095 B**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 502.,982a bez TV, **Plzeň-Jižní Předměstí:** 982. bez TV, část koleje od návěstidla Sc982 k návěstidlu L982		S					D	8x10h	07.11.2026	07:00	22.11.2026	17:00							**10**	**10**						**10**	**10**	**10**	**10**					**10**	**10**									výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu)	**9**	**6**	**I**														Z
712	D	**93095 C**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 981a bez TV, **Plzeň-Jižní Předměstí:** 981. bez TV, část koleje od návěstidla Sc981 k návěstidlu L981 **Plzeň-Jižní Předměstí:** ostatní zařízení dopravní cesty napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228		S					D	13x10h	09.11.2026	07:00	27.11.2026	17:00									**10**	**10**	**10**	**10**	**10**							**10**	**10**	**10**			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**																							N
712		**93005 B**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 501 jen TV, **Plzeň hlavní nádraží:** 501a jen TV, od ÚO 421 po zakotvení TV v km 105,612 dle E9 příl. 2 SŘ		S		N			Ne	7d	24.11.2026	08:00	30.11.2026	16:00																								**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		V souběhu s ROV 93005 A.	demontáž lešení	**9**	**6**	**I**														**0**	**0**	**0**	S
712		**93027 B**	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	174d	22.06.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	**9**	**6**	**I**														**5**	**5**	**30**	Z
712		**93027 C**	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	168d	28.06.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6	**9**	**6**	**I**														**5**	**5**	**30**	N
712		**93027 D**	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	134d	01.08.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m.	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce	**9**	**6**	**I**														**5**	**5**	**30**	N
712	D	**Z-93134 A**	**Holýšov:** 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	33d	10.11.2026	12:00	12.12.2026	24:00										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			havarijní stav rampy	**9**	**6**	**H**														**0**	**0**	**0**	N
712		**93111 H**	**Staňkov - Bližejov:** traťová bez TV, **Staňkov:** zhl. směr Bližejov, od návěstidla Lc3 a Lc5 k hrotu výhybky č. 17. **Bližejov:** celá bez TV, **Bližejov - Výh Radonice:** traťová bez TV, **Výh Radonice:** celá bez TV, **Výh Radonice - Domažlice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	4x7h	06.11.2026	07:50	09.11.2026	14:30						**7**	**7**	**7**	**7**																											čištění KL, oprava DVK, výměna kolejnic, výměna pražců	**9**	**6**	**O**																
712		**93111 I**	**Domažlice:** zhl. od hrotu výhybky č.37 k návěstidlu Sc91. **Domažlice:** 91.,92. bez TV, **Domažlice:** zhl. směr Klenčí pod Čerchovem a Česká Kubice od návěstidla Lc2 k námezníku výhybky č. 401. **Domažlice:** záhl. směr Česká Kubice od hrotu výhybky č. 401 k návěstidlu KS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Domažlice - Klenčí pod Čerchovem, ze směru Domažlice. **Domažlice - Česká Kubice:** traťová bez TV,	X	T+S	X			X	Ne	4d	06.11.2026	08:00	09.11.2026	16:00						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																											oprava přejezdů km 168,871(P636); km 169,467 (P635); km 169,869 (P636)	**9**	**6**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
712		**93111 G**	**Staňkov:** 91. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Staňkov - Horšovský Týn, ze směru Staňkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Staňkov - Bližejov, ze směru Staňkov.	X	S	X			X	N	7h	12.11.2026	21:30	13.11.2026	04:00													(	)																			oprava GPK, čištění KL	**9**	**6**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	

713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
713		Z-63240 E1	**Beroun:** zhl. střední, část od náv. Sc101 po náv. Lc1.		S					N	10h	27.11.2026	19:00	28.11.2026	05:00																									(	)				broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		Z-63240 D2	**Beroun:** 0a bez TV,		S					N	2x8h	27.11.2026	21:00	29.11.2026	05:00																									(	)(	)				broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		Z-63240 F3	**Beroun:** zhl. střední, část od náv. Lc2, Lc4 a Lc6a po náv. Sc102. kolejově včetně výhybek č. 33, 34, 36, 38, 40 a 47 v dopravně Beroun		S					D	2h	28.11.2026	01:25	28.11.2026	03:45																											2			V souběhu s ROV 63240 E1 a D2.	broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		Z-63240 F1	**Beroun:** zhl. střední, část od náv. Lc2, Lc4 a Lc6a po náv. Sc102. kolejově včetně výhybek č. 33, 34, 36, 38, 40 a 47 v dopravně Beroun		S					N	10h	28.11.2026	19:00	29.11.2026	05:00																										(	)				broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		Z-63240 E3	**Beroun:** zhl. střední, část od náv. Sc101 po náv. Lc1.		S					D	2h	29.11.2026	01:25	29.11.2026	03:45																												2		V souběhu s ROV 63240 F1 a D2.	broušení výhybek	15	6	O												
713		Z-63240 G2	**Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. **Beroun:** 101a bez TV, **Beroun:** zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101.		S	X				N	8h	29.11.2026	21:00	30.11.2026	05:00																												(	)			broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		Z-63240 H3	**Beroun:** zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. **Beroun:** 102a bez TV, **Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun.	X	S	X				D	2h	30.11.2026	01:25	30.11.2026	03:45																												2		V souběhu s ROV 63240 G2.	broušení výhybek	15	6	O												
713		Z-63240 H2	**Beroun:** zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. **Beroun:** 102a bez TV, **Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun.		S	X				N	8h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	05:00																												(			broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	
713		93121 A	**Holoubkov:** záhl. 2. traťové koleje včetně části zhlaví směr Rokycany, od návěstidla 2S k námezníku výhybky č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Holoubkov - Rokycany, ze směru Holoubkov.		S	X				N	8h	03.11.2026	21:10	04.11.2026	04:50			(	)																												navaření srdcovky výh. č. 13		9	6	O									5	5	30	
713		95001 B	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** ost. zař.: technologie 2. traťové koleje.		T					N	5h	05.11.2026	23:25	06.11.2026	04:15					(	)																									V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O									0	0	0	
713		93001 B	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** 2. + TV,		T					N	5h	10.11.2026	23:25	11.11.2026	04:15									(	)																						prohlídka a údržba tunelu	9	6	O									0	0	0	
713		93001 A	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** 1. + TV,		T					N	5h	11.11.2026	23:25	12.11.2026	04:15											(	)																					prohlídka a údržba tunelu	9	6	O									0	0	0	
713		93127 A	**Holoubkov:** 1,3 + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Holoubkov - Rokycany, ze směru Holoubkov.		S	X	N			N	1h	13.11.2026	-	14.11.2026	-														x	x																v čase od 23:25 do 0:20 - 1 x 30 minut	čištění přístřešků	9	6	O									5	5	30	
713		93127 B	**Rokycany:** 1,3,3a,5 + TV,		S		N			D	2h	14.11.2026	-	14.11.2026	-														x																operativně v délce 30 min v době od 0:40 hod do 2:40 hod	čištění přístřešků	9	6	O												
713		93127 C	**Rokycany:** 2,4,6 + TV,		S		N			D	2h	14.11.2026	-	14.11.2026	-														x																operativně v délce 30 min v době od 0:40 hod do 2:40 hod	čištění přístřešků	9	6	O												
713		95001 A	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** ost. zař.: technologie 1. traťové koleje.		T					N	5h	19.11.2026	23:25	20.11.2026	04:15																			(	)									V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O									0	0	0	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30								Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
713		**93130 A**	**Hořovice - Kařízek:** 2. + TV, **Kařízek:** záhl. a zhl. směr Hořovice 2. traťové koleje. **Kařízek:** 2.,4. + TV, **Kařízek:** záhl. a zhl. směr Holoubkov 2. traťové koleje . **Kařízek - Holoubkov:** 2. + TV,		T+S					N	2h	26.11.2026	23:25	27.11.2026	00:55																										(	)				údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
713		**93130 B**	**Holoubkov - Kařízek:** 1. + TV, **Kařízek:** záhl. a zhl. směr Holoubkov 1. traťové koleje. **Kařízek:** 1.,3.,5. + TV, **Kařízek:** záhl. a zhl. směr Hořovice 1. traťové koleje. **Kařízek - Hořovice:** 1. + TV,		T+S					D	2h	27.11.2026	01:05	27.11.2026	02:35																											**2**					údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**													
713		**93130 C**	**Kařízek - Holoubkov:** 2. + TV, **Holoubkov:** záhl. a zhl. směr Kařízek 2. traťové koleje. **Holoubkov:** sudá + TV, **Holoubkov:** záhl. a zhl. směr Rokycany 2. traťové koleje. **Holoubkov - Rokycany:** 2. + TV,		T+S					D	1h	27.11.2026	02:55	27.11.2026	04:20																											**1**					údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**													
713		**93130 D**	**Rokycany - Holoubkov:** 1. + TV, **Holoubkov:** záhl. a zhl. směr Rokycany 1. traťové koleje. **Holoubkov:** lichá + TV, **Holoubkov:** záhl. a zhl. směr Kařízek 1. traťové koleje. **Holoubkov - Kařízek:** 1. + TV,		T+S					N	2h	27.11.2026	23:25	28.11.2026	00:55																												(	)				údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
713		**93130 E**	**Holoubkov - Rokycany:** 2. + TV, **Rokycany:** záhl. a zhl. směr Holoubkov 2. traťové koleje. **Rokycany:** sudá + TV, **Rokycany:** záhl. a zhl. směr Ejpovice 2. traťové koleje. **Rokycany - Ejpovice:** 2. + TV,		T+S					D	2h	28.11.2026	01:15	28.11.2026	02:45																													**2**					údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**													
713		**93130 F**	**Ejpovice - Rokycany:** 1. + TV, **Rokycany:** záhl. a zhl. směr Ejpovice 1. traťové koleje. **Rokycany:** 1.,3.,3a,5.,91. bez TV, lichá jen TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rokycany - Příkosice, ze směru Rokycany. **Rokycany:** záhl. a zhl. směr Holoubkov 1. traťové koleje. **Rokycany - Holoubkov:** 1. + TV,		T+S	X				D	1h	28.11.2026	02:55	28.11.2026	04:20																													**1**					údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**													
713		**93130 G**	**Rokycany - Ejpovice:** 2. + TV, **Ejpovice:** záhl. a zhl. směr Rokycany 2. traťové koleje. **Ejpovice:** sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ejpovice - Chrást u Plzně, ze směru Ejpovice. **Ejpovice:** záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. 2. traťové koleje. **Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** 2. + TV,		T+S	X				N	1h	28.11.2026	23:35	29.11.2026	00:55																													(	)				údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**			X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
713		**93130 H**	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** 1. + TV, **Ejpovice:** záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. 1. traťové koleje. **Ejpovice:** 1. + TV, **Ejpovice:** záhl. a zhl. směr Rokycany 1. traťové koleje. **Ejpovice - Rokycany:** 1. + TV,		T+S					D	1h	29.11.2026	01:10	29.11.2026	02:35																															**1**					údržba odpojovačů	**9**	**6**	**O**													
713		**93126 A**	**Plzeň hlavní nádraží:** 318. + TV, napěťově HRB1 staniční kolej a zhlaví směr osobní nádraží 417. - 427. staniční koleje dle SŘ přílohy 2 - tabulka etap TV, etapa č. 51		S		L			Ne	7d	12.11.2026	08:00	18.11.2026	18:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**													zřízení kolejové váhy	**9**	**6**	**IG**												**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.						46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
713		93127 E	**Plzeň hlavní nádraží:** 2,4,6,8 + TV, TV: E26+E28+E6+E24 dle přílohy 2 SŘ		S					N	1h	15.11.2026	23:30	16.11.2026	00:00														(	)															čištění přístřešků	9	6	O									5	5	30	
713		93127 D	**Plzeň hlavní nádraží:** 1,1b,0,0b,3,5,104,106 + TV, TV: E5+E21+E23 dle přílohy 2 SŘ		S					D	1h	16.11.2026	00:15	16.11.2026	00:45																1																čištění přístřešků	9	6	O												
713		93127 F	**Plzeň hlavní nádraží:** 101,101a,102,102a,103,104,106 + TV, a napěťové část 201,202 SK k ÚD X13C TV: E13+E14+E15+E16+E23+E29 dle přílohy 2 SŘ		S					D	1h	16.11.2026	01:00	16.11.2026	01:30																1																čištění přístřešků	9	6	O												
713	D	93126 C	**Plzeň hlavní nádraží:** 16. bez TV, její část od návěstidla Lc16 k návěstidlu S16		S					Ne	8d	19.11.2026	01:00	26.11.2026	04:00																			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								zajištění bezpečnosti při rušení kolejové váhy na 14. staniční koleji	9	6	IG									0	0	0	N
713	D	93126 D	**Plzeň hlavní nádraží:** 16.,18.,20. jen TV, dle SŘ přílohy 2 - tabulka etap TV, etapa č. 32		S		L			D	3h	19.11.2026	01:00	19.11.2026	04:00																			3							3								zřízení odtahu nad 16. staniční kolejí	9	6	IG									0	0	0	N
713		93126 B	**Plzeň hlavní nádraží:** 12a,14. bez TV, 8a,10.,12a,12.,14. jen TV, dle SŘ přílohy 2 - tabulka etap TV, etapa č. 30		S		L			Ne	7d	19.11.2026	08:00	25.11.2026	18:00																			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								PJ 30 km/h po sousední koleji v délce 100 m	zrušení kolejové váhy	9	6	IG									0	0	0	Z
714 - Rokycany - Nezvěstice; Přovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice																																																								
714		93090 A	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	123d	12.08.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				havarijní stav	9	6	H									0	0	0	N
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice																																																							
715		93104 A	**Písek:** celá jen TV, **Písek - Putim:** traťová + TV,	X	T+S		L		X	D	6h	24.11.2026	08:10	24.11.2026	13:50																									6									údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty	10	6	O												
715		93104 B	**Putim - Ražice:** traťová + TV,	X	T				X	D	6h	25.11.2026	08:00	25.11.2026	14:00																										6								údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty	10	6	O												
715		93104 C	**Putim - Protivín:** traťová + TV,	X	T				X	D	6h	26.11.2026	08:00	26.11.2026	14:00																											6							Údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty.	10	6	O												
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná																																																							
716		93106 A	**Březnice - Bělčice:** traťová bez TV, **Bělčice:** celá bez TV, **Bělčice - Blatná:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x6h	03.11.2026	08:00	04.11.2026	14:00				6	6																													údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů, svoz dřevní hmoty	10	6	O												
716		93106 B	**Blatná - Sedlice:** traťová bez TV, **Sedlice:** celá bez TV, **Sedlice - Radomyšl:** traťová bez TV, **Radomyšl:** celá bez TV, **Radomyšl - Strakonice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x6h	05.11.2026	08:00	06.11.2026	14:00						6	6																											údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů, svoz dřevní hmoty	10	6	O												
716		93113 A	**Blatná - Kasejovice:** traťová bez TV, **Kasejovice:** celá bez TV, **Kasejovice - Nepomuk:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	12h	24.11.2026	07:30	24.11.2026	19:30																									12								přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná, 1. etapa - výstavba mostu v km cca 1,300 v rámci SO 201 - montáž ocelové konstrukce mostu (investice Jihočeského kraje - CPS na SOD), údržbové práce OŘ Plzeň	10	6	O/C			X					X	X	X	0	0	0	Z
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																							
719		93123 A	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	96d	08.09.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne				havarijní stav kolejí	9	6	O									0	0	0	N
719		95002 A	**Plzeň seřaďovací nádraží:** ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.		S					D	6h	02.11.2026	07:00	02.11.2026	13:00		6																													Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním.	prohlídka a údržba kolejových brzd	9	6	O												
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb																																																						
720		98Z20090	**Stříbro - Milíkov:** sdél. zař. GSM-R CZ. **Stříbro - Milíkov:** zab. zař.: ETCS úrovně 2.		T					D	8h	03.11.2026	09:00	03.11.2026	17:00				8																												rychlost 100 km/h	úprava technologie BTS Vrbice u Stříbra	9	6	IB									5	5	30	
720		98Z20120	**Svojšín - Ošelín:** sdél. zař. GSM-R CZ. **Svojšín - Ošelín:** zab. zař.: ETCS úrovně 2.		T					D	8h	05.11.2026	09:00	05.11.2026	17:00					8																												rychlost 100 km/h	úprava technologie BTS Řebří	9	6	IB									5	5	30	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30																			
720		**98Z20070**	**Vranov u Stříbra - Stříbro:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Vranov u Stříbra - Stříbro:** zab. zař.: ETCS úrovně 2.		T					D	8h	12.11.2026	09:00	12.11.2026	17:00														8																			rychlost 100 km/h	úprava technologie BTS Svinná	9	6	IB										5	5	30	
720		**93125 A**	**Planá u Mariánských Lázní:** 1,3,3a + TV,		S		N			D	1h	14.11.2026	-	14.11.2026	-														x																operativně v délce 30 min v době od 19:10 hod do 20:00 hod	čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93125 B**	**Stříbro:** 1,3 + TV,		S		N			D	1h	14.11.2026	-	14.11.2026	-														x																operativně v délce 30 min v době od 20:40 hod do 21:20 hod	čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93125 C**	**Přovany:** 2,4,4a,6 + TV,		S		N			D	1h	14.11.2026	-	14.11.2026	-														x																operativně v délce 30 min v době od 21:40 hod do 22:30 hod	čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93125 D**	**Kozolupy:** 1,1a,3 + TV,		S		N			D	1h	14.11.2026	22:50	14.11.2026	23:20														1																		čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93125 E**	**Kozolupy:** 2,2a,4 + TV,		S		N			N	1h	14.11.2026	23:40	15.11.2026	00:10														(	)																	čištění nástupištních přístřešků	9	6	O										5	5	30	
720		**93125 F**	**Plzeň-Křimice:** 2,2a,4 + TV,		S					D	1h	15.11.2026	00:50	15.11.2026	01:20															1																		čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93125 G**	**Plzeň-Křimice:** 1,3,5 + TV,		S		N			D	1h	15.11.2026	01:40	15.11.2026	02:10															1																		čištění nástupištních přístřešků	9	6	O													
720		**93129 A**	**Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice:** 2. + TV, **Plzeň-Křimice:** záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň Jižní Předměstí a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2L k námezníku výhybky č.4 a č.3. **Plzeň-Křimice:** 2,2a,4 + TV, **Plzeň-Křimice:** zhl. střední 2a. a 4. staniční koleje od námezníku výhybky č.10. a č.11 ke hrotu výhybky č.11. **Plzeň-Křimice:** záhl. 2. traťové koleje směr Kozolupy a navazující zhlaví 2. staniční koleje od hrotu výhybky č.13 k návěstidlu 2S . **Plzeň-Křimice - Kozolupy:** 2. + TV,		T+S					D	2h	18.11.2026	19:30	18.11.2026	21:30																			2														údržba odpojovačů	9	6	O													
720		**93129 B**	**Kozolupy - Plzeň-Křimice:** 1. + TV, **Plzeň-Křimice:** záhl. 1. traťové koleje směr Kozolupy a navazující zhlaví 1., 3., 5. staniční koleje od návěstidla 1S k námezníkům výhybek č.12, 14, 15. **Plzeň-Křimice:** 1.,3.,5. + TV, **Plzeň-Křimice:** záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň Jižní předměstí a navazující zhlaví 1., 3., 5. staniční koleje od návěstidla 1L k námezníkům výhybek č.6, 8. **Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí:** 1. + TV,		T+S					D	2h	18.11.2026	21:50	18.11.2026	23:50																			2														údržba odpojovačů	9	6	O													
720		**93129 C**	**Přovany - Kozolupy:** 1. + TV, **Kozolupy:** záhl. 1. traťové koleje směr Přovany a navazující zhlaví 1. a 3. staniční koleje od návěstidla 1S k námezníku výhybky č.9. **Kozolupy:** 1.,3. + TV, **Kozolupy:** záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Křimice a navazující zhlaví 1. a 3. staniční koleje od návěstidla 1L k námezníku výhybky č.6. **Kozolupy - Plzeň-Křimice:** 1. + TV,		T+S					D	2h	19.11.2026	00:30	19.11.2026	02:30																					2														údržba odpojovačů	9	6	O													
720		**93129 D**	**Plzeň-Křimice - Kozolupy:** 2. + TV, **Kozolupy:** záhl. 2. traťové koleje směr Přovany a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2S k námezníku výhybky č.10. **Kozolupy:** 2.,4. + TV, **Kozolupy:** záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Křimice a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2L k námezníku výhybky č.4. **Kozolupy - Přovany:** 2. + TV,		T+S					D	2h	19.11.2026	02:40	19.11.2026	04:40																					2														údržba odpojovačů	9	6	O													

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30				Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
720		93129 E	**Kozolupy - Přovany:** 1. + TV, **Přovany:** celá + TV, **Přovany - Vranov u Stříbra:** traťová + TV,	X	T+S					N	2h	19.11.2026	23:30	20.11.2026	01:30																			(	)													údržba odpojovačů	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	
720		93129 F	**Přovany - Vranov u Stříbra:** traťová + TV, **Vranov u Stříbra:** celá + TV, **Vranov u Stříbra - Stříbro:** traťová + TV,	X	T+S					D	2h	20.11.2026	02:00	20.11.2026	04:00																				2													údržba odpojovačů	9	6	O													
720		93129 G	**Vranov u Stříbra - Stříbro:** traťová + TV, **Stříbro:** celá + TV, **Stříbro - Milíkov:** traťová + TV, **Milíkov:** celá + TV, **Milíkov - Svojšín:** traťová + TV,	X	T+S					D	2h	21.11.2026	00:00	21.11.2026	02:00																					2												údržba odpojovačů	9	6	O													
720		93129 H	**Svojšín:** celá + TV, **Svojšín - Ošelín:** traťová + TV, **Ošelín:** celá + TV, **Ošelín - Pavlovice:** traťová + TV,	X	T+S					D	1h	21.11.2026	03:00	21.11.2026	04:10																					1												údržba odpojovačů	9	6	O													
720		93129 I	**Ošelín - Pavlovice:** traťová + TV, **Pavlovice:** celá + TV, **Pavlovice - Brod nad Tichou:** traťová + TV, **Brod nad Tichou:** celá + TV, **Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní:** traťová + TV,	X	T+S					D	3h	22.11.2026	00:00	22.11.2026	03:00																						3											údržba odpojovačů	9	6	O													
720		93129 J	**Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Planá u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá:** traťová + TV,	X	T+S					D	5h	23.11.2026	00:00	23.11.2026	04:30																							5										údržba odpojovačů	9	6	O													
720		93129 K	**Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá:** traťová + TV, **Chodová Planá:** celá + TV, **Chodová Planá - Mariánské Lázně:** traťová + TV,	X	T+S					D	2h	24.11.2026	00:00	24.11.2026	02:00																								2									údržba odpojovačů	9	6	O													
720	D	93074 C	**Chodová Planá:** zhl. směr Planá u Mariánských Lázní od návěstidla Se4 k návěstidlům S1, S2, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chodová Planá - Planá u Mariánských Lázní, ze směru Chodová Planá.	X	S	X			X	Ne	2d	14.11.2026	21:05	15.11.2026	06:50														Ne	Ne																		oprava DV srdcovky výh.č.2	9	6	O			X				X	X	X	0	0	0	
720		73337 A	**Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní **Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart:** traťová + TV, **Lázně Kynžvart:** celá + TV, **Lázně Kynžvart:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart **Lázně Kynžvart - Dolní Žandov:** traťová + TV, **Dolní Žandov:** celá + TV, **Dolní Žandov:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov **Dolní Žandov - Lipová u Chebu:** traťová + TV, **Lipová u Chebu:** celá + TV, **Lipová u Chebu:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu **Lipová u Chebu - Cheb:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	2x7h	24.11.2026	08:00	25.11.2026	15:00																								7	7									kácení stromů, BOTV, regulace TV, údržba kotvení, měření opotřebení trolejového drátu	11	6	O			X				X	X	X	0	0	0	

Datum a hodi+A1:BM320na tisku: 29.09.2026 14:28 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk listopad 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		44.	45.							46.							47.							48.							49.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	ne 1	po 2	út 3	st 4	čt 5	pá 6	so 7	ne 8	po 9	út 10	st 11	čt 12	pá 13	so 14	ne 15	po 16	út 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23	út 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30							Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
720		**73337 A**	**Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní **Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart:** traťová + TV, **Lázně Kynžvart:** celá + TV, **Lázně Kynžvart:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart **Lázně Kynžvart - Dolní Žandov:** traťová + TV, **Dolní Žandov:** celá + TV, **Dolní Žandov:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov **Dolní Žandov - Lipová u Chebu:** traťová + TV, **Lipová u Chebu:** celá + TV, **Lipová u Chebu:** napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu **Lipová u Chebu - Cheb:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	4x7h	26.11.2026	08:00	29.11.2026	15:00																											7	7	7	7			kácení stromů	**11**	**6**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
720		**73128 F**	**Cheb - Schirnding:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	212d	15.05.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			stavba lávky v km 150,458	**11**	**8**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
720		**73337 B**	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding.	X	T				X	D	5x8h	16.11.2026	08:00	20.11.2026	16:00																		**8**	**8**	**8**	**8**	**8**											Současně s ROV 73128 F.	kácení stromů	**11**	**8**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	S

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
0															
0		Z-87019 A	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice:** zab. zař.: ETCS L2. **Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2. **Vysoké Mýto - Choceň:** zab. zař.: ETCS L2. **Ústí nad Orlicí - Lichkov:** zab. zař.: ETCS L2. **Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					D	4h	05.12.2026	00:00	05.12.2026	04:00
0		Z-87019 B	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	05.12.2026	00:00	05.12.2026	04:00
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ															
301		Z-23383 F	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 4,		S					D	8h	11.12.2026	07:20	11.12.2026	15:00
301		Z-23007 D	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 6,		S					D	8h	15.12.2026	07:10	15.12.2026	15:00

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
Z-87019 A					4																										
Z-87019 B					4																										
Z-23383 F											8																				
Z-23007 D															8																

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
Z-87019 A	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	87	87	O													
Z-87019 B	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	87	87	O													
Z-23383 F		navaření srdcovky výh. č. 4	1	1	O													
Z-23007 D		navaření srdcovky výh. č. 6	1	1	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		Z-23007 C	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova.		S	X				D	7h	18.12.2026	07:20	18.12.2026	14:45																		7											navaření srdcovky výh. č. 1	1	1	O													
301		Z-23383 E	**Bystřice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od nám. Se4 po nám. Se5 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice - Návsí, ze směru Bystřice.		S	X				D	8h	10.12.2026	06:50	10.12.2026	14:40											8																					navaření srdcovky výh. č. 2	1	1	O													
301		Z-23383 D	**Český Těšín nákladní nádraží:** zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 106 po hrot výh. č. 108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec - Český Těšín nákladní nádraží, ze směru Český Těšín nákladní nádraží.		S	X			V	D	6h	03.12.2026	07:20	03.12.2026	13:00				6																												výměna a vevaření LISů	1	1	O													
301		Z-23383 C	**Český Těšín:** výh.: 24,		S					D	6h	09.12.2026	07:20	09.12.2026	13:00									6																						navaření srdcovky výh. č. 24	1	1	O													
301		23358 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	34d	09.11.2026	07:10	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		výluka pokračuje dle ROV 23008 A	odstranění důlních škod	1	1	O													N
301		Z-23008 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	326d	13.12.2026	07:10	03.11.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23358 A	odstranění důlních škod	1	1	O													N
301		Z-23383 B	**Český Těšín nákladní nádraží:** výh.: 3,		S					D	6h	08.12.2026	07:10	08.12.2026	13:00							6																						navaření srdcovky výh č. 3	1	1	O													
301		Z-23007 B	**Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná:** 2. + TV,		T					D	2x8h	16.12.2026	07:10	17.12.2026	15:00																	8	8												údržba vegetace	1	1	O													
301		Z-23383 A	**Český Těšín nákladní nádraží:** výh.: 1,		S					D	6h	07.12.2026	07:10	07.12.2026	13:00							6																						navaření srdcovky výh. č. 1	1	1	O													
301		Z-23007 A	**Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží:** 1. + TV,		T					D	2x8h	14.12.2026	07:45	15.12.2026	15:20															8	8														údržba vegetace	1	1	O													
301		Z-23006 B	**Havířov - Albrechtice u Českého Těšína:** 1. + TV, **Havířov:** 1za,101.,1a + TV, **Havířov:** 1b jen TV, částečně napěťově vyloučena staniční kolej 1b v dopravně Havířov		T+S				V	D	2x9h	21.12.2026	08:10	22.12.2026	17:00																						9	9								údržba vegetace	1	1	O													
301		Z-23006 C	**Ostrava-Bartovice - Havířov:** 1. + TV,		T				V	D	9h	23.12.2026	07:00	23.12.2026	16:00																								9								údržba vegetace	1	1	O													
301		23354 F	**Ostrava-Kunčice:** 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29.		S		N			D	13h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	19:30	13																													laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 43	1	1	O													
301		23354 G	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	19:30		13																												výměna nosného lana staniční koleje č. 41	1	1	O													
301		23354 G	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	19:30				13																												výměna trolejového drátu staniční koleje č. 41	1	1	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		**23354 G**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	19:30				**13**																									laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 41	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	19:30										**13**																					výměna nosného lana staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	19:30											**13**																					výměna trolejového drátu staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	19:30												**13**																				laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 I**	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	10.12.2026	07:00	10.12.2026	19:30													**13**																		výměna nosného lana staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 I**	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	11.12.2026	07:00	11.12.2026	19:30														**13**																	výměna trolejového drátu staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		23354 I	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	12.12.2026	07:00	12.12.2026	19:30														**13**																laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													
301		**Z-23379 A**	**Ostrava uhelné nádraží:** 819. bez TV, výh.: 532S,533S,		S					D	2x10h	01.12.2026	07:30	02.12.2026	17:00	**10**	**10**																												výměna pražců ve výh. č. 532S, 533S a staniční koleji č. 819	**1**	**1**	**O**													
301		**Z-23379 B**	**Ostrava uhelné nádraží:** 819. bez TV,		S					D	2x10h	03.12.2026	07:30	04.12.2026	17:00			**10**	**10**																												výměna pražců ve staniční koleji č. 819	**1**	**1**	**O**													
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod																																																													
302		**Z-23380 A**	**Paskov - Lískovec u Frýdku:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	16:00	**8**																															údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**Z-23006 A**	**Veřovice - Hostašovice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5x7h	14.12.2026	07:40	18.12.2026	14:40															**7**	**7**	**7**	**7**	**7**													údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**Z-23380 C**	**Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku:** traťová bez TV,	X	T				X	D	3x8h	07.12.2026	07:15	09.12.2026	15:00								**8**	**8**	**8**																					údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**Z-23380 D**	**Český Těšín - Hnojník:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x8h	10.12.2026	07:15	11.12.2026	15:00											**8**	**8**																			údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**Z-23380 B**	**Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	02.12.2026	07:20	02.12.2026	15:20		**8**																												údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín																																																												
304		**23268 A**	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**													N
304		**Z-23003 C**	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 23268 A	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**													N
304		**Z-23385 A**	**Bylnice - Brumov:** traťová bez TV, **Brumov:** celá bez TV, **Brumov - Valašské Klobouky:** traťová bez TV, **Valašské Klobouky:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	4x8h	08.12.2026	07:30	11.12.2026	15:30									**8**	**8**	**8**	**8**																				Odstranění defektoskopických vad kolejnic, odstranění křovin, kácení.	**2**	**1**	**O**													
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)																																																												
305		**Z-23378 F**	**Dětmarovice - Bohumín:** 2. + TV,		T			V		D	9h	01.12.2026	08:05	01.12.2026	17:05	**9**																															údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 E**	**Bohumín - Dětmarovice:** 1. + TV,		T			V		D	9h	02.12.2026	08:05	02.12.2026	17:05		**9**																														údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 D**	**Bohumín:** zhl. od nám. výh. č. 53 po nám. výh. č. 54.		S					D	8h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	15:00										**8**																					souběh s ROV 23378 G	navaření srdcovky výh. č. 54	**1**	**1**	**O**													
305	P	**23001 A**	**Bohumín:** 355.,357.,359.,361. bez TV,		S					Ne	108d	14. 12. 2025	00:00	18. 12. 2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**															Navazuje na výluku ROV 23013 A	Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení	**1**	**1**												**0**	**0**	**0**	
305		**Z-23378 G**	**Bohumín - Bohumín st.hr.:** traťová bez TV,	X	T				X	D	9h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	16:00										**9**																					údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 A**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. včetně částí staničních kolejí č. 616, 618 od náv. L616, L618 po nám. výh. č. 634.		S					D	8h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	15:00	**8**																															výměna pražců za koncem výh. č. 631	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 C**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642.		S					D	8h	06.12.2026	07:00	06.12.2026	15:00						**8**																									navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 C**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642.		S					D	8h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	15:00								**8**																					souběh s ROV 23378 H	navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 H**	**Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.:** traťová bez TV,	X	T				X	D	9h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	16:00								**9**																						údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**Z-23378 B**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 637 po nám. výh. č. 640.		S					D	8h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	15:00									**8**																					navaření srdcovky výh. č. 637	**1**	**1**	**O**													
305	D	**Z-25002 C**	**Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží:** 2. + TV, **Ostrava hlavní nádraží:** 2.,2a,102b bez TV, 2.,2a,2b,4.,6.,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, záhl. a zhl. Bohumín-Vrbice směr v 2TK.		T+S			V		Ne	4d	16.12.2026	17:00	19.12.2026	17:00																		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												Uzel Ostrava, most v km 267,935 - demontáž provizorní výh.28AX na hrušovském zhlaví a nahrazení kolejovým polem, výměna LIS u náv.Lc102	**1**	**1**	**I**													N
305		**23374 C**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	59d	15.10.2026	07:30	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			výluka pokračuje dle ROV 25002 B	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	**1**	**1**													N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305	D	25029 C	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V35-36, V40, 4cK, 7dK. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se47, Se48, Se49.		S					Ne	6d	26.11.2026	07:30	01.12.2026	17:00	**Ne**																															Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS	**1**	**1**	**I**													N
305	Zm	Z-25029 A	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.		S					Ne	11d	02.12.2026	07:30	12.12.2026	24:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				výluka pokračuje dle ROV 25002 A v rámci reetapizace výluk zab. zař. posun realizace do náhradního termínu (původně 26.11.-N-10.12.),	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS	**1**	**1**	**I**													N
305	D	Z-25002 A	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.		S					Ne	4d	13.12.2026	00:00	16.12.2026	17:00																**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**															výluka navazuje na ROV 25029 A	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché kolejové skupiny.	**1**	**1**	**I**													N
305		Z-25002 B	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	25d	13.12.2026	00:00	06.01.2027	17:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 23374 C	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	**1**	**1**	**I**													N
305	D	Z-23015 A	**Ostrava hlavní nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 124 po nám. výh. č. 125.		S					D	6h	15.12.2026	08:00	15.12.2026	14:00															**6**																	navaření srdcovky výh. č. 124, 125	**1**	**1**	**O**													
305		Z-23379 C	**Ostrava pravé nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 284A po nám. výh. č. 284B .		S					D	10h	07.12.2026	07:30	07.12.2026	17:00							**10**																									výměna pražců ve výh. č. 284A, 284B	**1**	**1**	**O**													
305	Zm	23375 A	**Jistebník - Studénka:** 2. + TV, **Studénka:** 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. **Studénka:** zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9, 11, hrot výh. č. 13. **Studénka:** 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka **Studénka:** 102.,104.,104a + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40.		T+S		N	V		Ne	9d	03.12.2026	07:30	11.12.2026	16:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			navýšení rozsahu vypnutí TV nad SK 102.,104.,104a	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - montáž TV na SK2. (nové TD, NL, laničkování, kotvení od 2.12. do 8.12)	**1**	**1**	**I**													N
305		23235 A	**Studénka:** 2. bez TV, **Studénka:** 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka **Studénka:** zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4.		S		N			Ne	126d	08.08.2026	07:00	11.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																							náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501)	**1**	**1**	**I**													Z
305		23375 B	**Studénka:** 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. **Studénka:** 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka **Studénka nákl.n.:** 102.,104.,104a jen TV,		S		N			Ne	7d	27.11.2026	07:30	03.12.2026	07:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**																															náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - tažení TV z SK 4.,6. (TD, NL, laničkování, kotvení)	**1**	**1**	**I**													N
305		23375 C	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. **Studénka nákl.n.:** 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	X	S				X	N	5h	01.12.2026	21:15	02.12.2026	02:15	(	)																															náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení	**1**	**1**	**I**													N
305		23375 C	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. **Studénka nákl.n.:** 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	X	S				X	N	2x5h	02.12.2026	21:15	04.12.2026	02:15		(	)(	)																														náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení	**1**	**1**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		23375 F	**Studénka:** zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody V3-4,V8-9,V11,2K,4K.		S					Ne	2d	11.12.2026	16:00	12.12.2026	07:00											Ne	Ne																náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - obnova šuntové citlivosti na sudé kolejové skupině	1	1	I													N
305		Z-23009 A	**Studénka - Jistebník:** 1. + TV, **Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . **Studénka nákl.n.:** 103.,105.,105b,105c,107. jen TV, 101.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31.		T+S		N	V	X	D	10h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	17:50																**10**														nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov	demontáž základů trakčních podpěr, kotvení	1	1	I													N
305	D	Z-23009 B	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Studénka. **Studénka nákl.n.:** 105.,105b,105c,107. jen TV, 101.,103.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31.		S	X	N	V	X	D	10h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	17:50																**10**														nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov	Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - úprava TV (nástavce na SK 101,103, kotvení)	1	1	I													N
305		23376 C	**Drahotuše:** 6. bez TV,		S					Ne	20d	16.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																											Odstavení mechanizace	2	1	I													N
305		23376 E	**Odb Jezernice B:** 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL **Odb Jezernice B:** 1. jen TV, **Odb Jezernice B - Odb Jezernice A:** 1. + TV, **Odb Jezernice A - Drahotuše:** 1. + TV, **Drahotuše:** záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou.		T+S		N	V	X	Ne	12d	27.11.2026	07:00	08.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																							3. podbití a úprava koleje	2	1	I													N
305		23376 B	**Drahotuše - Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A - Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou:** 2. bez TV,	X	T+S				X	D	4h	01.12.2026	00:20	01.12.2026	04:20	**4**																													Broušení kolejnic	2	1	I													N
305		25002 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			BC LiDr	2	1	I	X									**0**	**0**	**0**	
305		23243 C	**Lipník nad Bečvou:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. **Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B:** 1. + TV, **Odb Jezernice B:** kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360		T+S			V	X	Ne	128d	07.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	2	1	I	X		X					**X**			**0**	**10**	**60**	Z
305		23376 D	**Lipník nad Bečvou:** 6. bez TV,		S					Ne	16d	20.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																											Odstavení mechanizace	2	1	I													N
305		23376 H	**Lipník nad Bečvou:** 1.,3. bez TV, lichá jen TV,		S		N		X	Ne	2d	09.12.2026	08:00	10.12.2026	17:00										**Ne**	**Ne**																				Montáž návěstidel	2	1	I													
305		Z-23011 A	**Lipník nad Bečvou:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. **Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B:** 1. + TV, **Odb Jezernice B:** kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360		T+S			V	X	Ne	6d	13.12.2026	00:00	18.12.2026	17:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												výluka navazuje na ROV 23243 C	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	2	1	I													N
305		Z-25001 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	55d	13.12.2026	00:00	05.02.2027	24:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 25002 A	BC LiDr - ETCS	2	1	I													
305		Z-23011 B	**Lipník nad Bečvou:** 1.,3. bez TV, lichá jen TV,		S		N		X	Ne	2d	15.12.2026	08:00	16.12.2026	17:00															**Ne**	**Ne**														Montáž návěstidel	2	1	I													N
305		23041 P	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	248d	09.04.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV	2	1	I											**0**	**0**	**0**	N
305	D	Z-23012 B	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 23041 P	Nezbytná výluka pro návaznost na další stavebný postupy	2	1	I													N

306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
306		23375 E	**Studénka - Bílovec:** traťová bez TV, **Bílovec:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	15d	27.11.2026	07:30	11.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad	1	1	I/O														N
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice																																																								
307		23007 A	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	1	1	H			X					X		X	0	0	0	
307		Z-23013 A	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23007 A	neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	1	1	H														N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě																																																							
308		23037 A	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. **Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1.,2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S			N	X	Ne	300d	16.02.2026	07:30	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R	2	1	I			X	X				X	X	X	0	0	0	
308		23268 B	**Horní Lideč:** záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18	X	S				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I														N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
308		Z-23003 A	**Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S		N		X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh s ROV 23003 D	St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	2	1	I													N
308		Z-23003 B	**Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky.	X	S				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23268 B	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		23347 B	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	57d	17.10.2026	12:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																souběh s ROV 23037 A	cyklická obnova trati	2	1	IG										0	0	0	N
308		Z-23002 A	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 23347 B	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		Z-23003 D	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1. + TV,		T+S			V	X	Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		25034 A	**Valašské Meziříčí - Jablůnka:** ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720		T					Ne	70d	03.10.2026	08:00	11.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Aktivace kabelů 6kV - ETCS.	2	1	I										10	5	60	N
308		23387 B	**Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou:** 2. + TV,		T					Ne	3d	01.12.2026	08:00	03.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne																												Odstranění vegetace, oprava GPK, rizikové kácení	2	1	O													N
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice																																																								
309		16Z06035	**Blatec:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST". **Blatec:** zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,505 (P7595).		S					D	5h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	13:00	5																															Údržba 6kV	2	1	O													
309		Z-23390 A	**Pivín:** celá + TV, **Pivín - Nezamyslice:** trať ová + TV, **Nezamyslice:** 2c + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	01.12.2026	08:00	02.12.2026	14:00	6	6																														Regulace TV a ÚPP	2	1	O													
309		Z-23390 B	**Bedihošť:** celá + TV, **Bedihošť - Pivín:** trať ová + TV,	X	T+S				X	D	6h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	14:00			6																													Údržba TV a ÚPP.	2	1	O													
309		Z-23395 A	**Brodek u Přerova:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. **Brodek u Přerova - Grygov:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	6h	05.12.2026	07:50	05.12.2026	13:45					6																											Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	2	1	O													
309	Zm	Z-23010 B	**Brodek u Přerova - Grygov:** 2. + TV,		T			V		D	6h	19.12.2026	07:50	19.12.2026	13:45																			6											na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00)	Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	2	1	O													
309		Z-23395 B	**Brodek u Přerova:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Grygov. **Grygov - Brodek u Přerova:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	6h	06.12.2026	07:50	06.12.2026	13:45						6																									Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	2	1	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
309	Zm	**Z-23010 A**	**Grygov - Brodek u Přerova:** 1. + TV,		T			V		D	6h	18.12.2026	**07:50**	18.12.2026	**13:45**																	**6**										na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00)	Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	**2**	**1**	**O**													
309		**23388 A**	**Olomouc přednádraží - Štěpánov:** 2. + TV,		T			V		D	6h	09.12.2026	08:05	09.12.2026	14:05									**6**																				Údržba TV a ÚPP	**2**	**1**	**O**													
309		**23388 B**	**Štěpánov - Olomouc přednádraží:** 1. + TV,		T			V		D	6h	10.12.2026	08:05	10.12.2026	14:05										**6**																				Údržba TV a ÚPP	**2**	**1**	**O**													
309	Zm	**23004 B**	**Štěpánov - Červenka:** 2. + TV,		T			V		D	2x6h	16.12.2026	**07:35**	17.12.2026	**13:30**																**6**	**6**												na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00)	Údržba TV a úprava průjezdného průřezu.	**2**	**1**	**O**													
309	Zm	**23004 A**	**Červenka - Štěpánov:** 1. + TV,		T			V		D	2x6h	14.12.2026	**07:40**	15.12.2026	**13:30**														**6**	**6**															na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00)	Údržba TV a úprava průjezdného průřezu.	**2**	**1**	**O**													
309		**23388 C**	**Moravičany:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. **Moravičany - Mohelnice:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	6h	07.12.2026	08:00	07.12.2026	14:00							**6**																						Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	**2**	**1**	**O**													
309		**23388 D**	**Moravičany:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. **Mohelnice - Moravičany:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	6h	04.12.2026	08:00	04.12.2026	14:00				**6**																										Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	**2**	**1**	**O**													
309		**23388 E**	**Mohelnice:** výh.: 18,		S					D	8h	08.12.2026	08:00	08.12.2026	16:00								**8**																						Navaření srdcovky	**2**	**1**	**O**													
309		**53192 D**	**Třebovice v Čechách:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	05.12.2026	00:20	05.12.2026	01:50					**2**																										Probíhá v souběhu s výlukou ETCS L2 v celé síti SŽ.	Výměna SW na PPV v ŽST Třebovice v Čechách a CDP Přerov s vazbou na nové zabezpečovací zařízení a ETCS na trati Chornice – Třebovice v Čechách	**7**	**4**	**IG**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
309	D	**Z-53001 E**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S					Ne	51d	13.12.2026	00:00	01.02.2027	17:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026.	Modernizace SPC2c 2e.	**7**	**4**	**I**										**10**	**5**	**40**	N
309	D	**Z-53188 E**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S		N			Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			V souběhu s výlukou 53188 A. Ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) a z toho plynoucí nezbytná úprava technického řešení generující prodloužení doby prací.	Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
309	R	Z-53188 E	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** zähl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S		N			Ne	1d	7. 11. 2026	18:00	7. 11. 2026	24:00							Ne																											Stavba mostu na zähl. 4. TK, montáž TV.	7	4	I						X				0	0	0	N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov																																																																
310		16Z08002	**Velká Bystřice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Velká Bystřice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). **Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526) a v km 7,893 (P7527).		T+S					D	5h	08.12.2026	08:00	08.12.2026	13:00								5																										Údržba 6kV	2	1	O													
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.																																																														
311		Z-23382 A	**Krnov - Město Albrechtice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5x8h	07.12.2026	08:05	11.12.2026	16:05							8	8	8	8	8																						údržba vegetace	1	1	O													
311		16Z10002	**Bohuňovice:** zab. zař.: napájení 6 kV.		S					D	5h	10.12.2026	08:00	10.12.2026	13:00										5																							Údržba 6kV	2	1	O													
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí																																																														
313		16Z07002	**Olomouc-Nová Ulice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Olomouc-Nová Ulice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); km 3,204 (P7609). **Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610) a km 4,064 (P7611).		T+S					D	5h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	13:00			5																														Údržba 6kV	2	1	O													
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách																																																														
314		53192 E	**Chornice - Velké Opatovice:** traťová bez TV, **Dzbel - Chornice:** traťová bez TV, **Chornice:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	20d	23.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního přezkoušení	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
314		53192 B	**Chornice - Třebovice v Čechách:** zab. zař.: ETCS.		T					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53192 A.	Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách.	7	4	IG										0	0	0	N
314		53192 A	**Chornice - Městečko Trnávka:** traťová bez TV, **Městečko Trnávka:** celá bez TV, **Městečko Trnávka - Moravská Třebová:** traťová bez TV, **Moravská Třebová:** celá bez TV, **Moravská Třebová - Mladějov na Moravě:** traťová bez TV, **Mladějov na Moravě:** celá bez TV, **Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách:** traťová bez TV, **Třebovice v Čechách:** zähl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53192 E, B.	Implementace ETCS.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
314		53208 A	**Lanškroun - Rudoltice v Čechách:** traťová bez TV, **Lanškroun:** celá bez TV, **Rudoltice v Čechách:** zähl. TK směr Lanškroun, jeho část od návěstidla AL po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	D	4x7h	08.12.2026	07:40	11.12.2026	15:00								7	7	7	7																						Kácení stromů, výřez porostu.	7	4	O													
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.																																																															
315	D	Z-23012 C	**Věžky:** ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2.		S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí	2	1	I													N
315		23397 A	**Chropyně:** 7.,7a,7b bez TV,		S					Ne	39d	04.11.2026	16:40	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí	2	1	I													N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
315	D	Z-23400 A	**Kojetín:** 4. bez TV, částečně od km 73,500 po náv. Lc4 **Kojetín:** 4.,4a,6.,8.,10. jen TV,		S		N			Ne	39d	04.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Odstranění havarijního stavu výpravní budovy pro zajištění bezpečnosti -	**2**	**1**	**I**													N
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou																																																								
316		12H10005	**Říkovice:** NS Říkovice- napájecí vedení N4		S		E			D	7h	02.12.2026	08:20	02.12.2026	15:20		**7**																															Údržba napájecího vedení N4.	**2**	**3**	**O**													
316		Z-23386 A	**Přerov přednádraží - Říkovice:** 2. + TV, **Říkovice:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. **Říkovice:** sudá + TV,		T+S		N			D	7h	02.12.2026	08:20	02.12.2026	15:20		**7**																															Údržba TV, výřezy	**2**	**3**	**O**													
316		Z-23386 B	**Říkovice - Přerov přednádraží:** 1. + TV, **Říkovice:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. **Říkovice:** lichá + TV,		T+S		N			D	7h	08.12.2026	08:25	08.12.2026	15:20							**7**																									Údržba TV,výřezy	**2**	**3**	**O**													
316		16Z09003	**Přerov - Říkovice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178).		T					D	5h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	13:00			**5**																													Údržba 6kV	**2**	**3**	**O**													
316		16Z09007	**Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	09.12.2026	08:00	09.12.2026	13:00									**5**																						Údržba 6kV	**2**	**3**	**O**													
316		Z-23386 D	**Napajedla - Huštěnovice:** 1. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** lichá + TV,		T+S		N			D	7h	10.12.2026	08:30	10.12.2026	15:15											**7**																					Údržba TV,výřezy	**2**	**3**	**O**													
316		Z-23386 C	**Huštěnovice - Napajedla:** 2. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** sudá + TV,		T+S		N			D	7h	11.12.2026	08:30	11.12.2026	15:20												**7**																				Údržba TV,výřezy	**2**	**3**	**O**													
316	D	Z-23399 E	**Huštěnovice:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. **Huštěnovice:** 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.7 po náv.S1		S					D	5h	01.12.2026	00:00	01.12.2026	05:00	**5**																												souběh s etapou D	Broušení kolejnic	**2**	**3**	**O**													
316	D	Z-23399 D	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. bez TV,		T					N	10h	30.11.2026	19:00	01.12.2026	05:00	**)**																													Broušení kolejnic	**2**	**3**	**O**											**5**	**5**	**30**	
316	D	Z-33010 D	**Lužice:** záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Lužice - Moravská Nová Ves:** 2. + TV, **Moravská Nová Ves:** záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S					D	9h	17.12.2026	07:55	17.12.2026	16:30																				**9**												odstranění vegetace strojně - výřezy	**4**	**3**	**O**													
316	D	Z-33010 E	**Moravská Nová Ves:** záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Moravská Nová Ves - Lužice:** 1. + TV, **Lužice:** záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14.		T+S					D	9h	18.12.2026	07:55	18.12.2026	16:30																					**9**											odstranění vegetace strojně - výřezy	**4**	**3**	**O**													
316	D	Z-33010 A	**Výh Hrušky:** sudá jen TV, **Výh Hrušky:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 **Výh Hrušky:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. **Výh Hrušky - Břeclav přednádraží:** 2. + TV,		T+S		N			D	9h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	16:30																**9**														odstranění vegetace strojně - výřezy,	**4**	**3**	**O**													
316	D	Z-33010 B	**Moravská Nová Ves:** záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. **Moravská Nová Ves - Výh Hrušky:** 2. + TV,		T+S					D	9h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	16:30																	**9**													odstranění vegetace strojně - výřezy	**4**	**3**	**O**													
316	D	Z-33010 C	**Výh Hrušky - Moravská Nová Ves:** 1. + TV, **Moravská Nová Ves:** záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.		T+S					D	9h	16.12.2026	07:50	16.12.2026	16:30																			**9**											odstranění vegetace strojně - výřezy	**4**	**3**	**O**													
316		33175 B	**Moravská Nová Ves - Výh Hrušky:** 2. + TV,		T				V	Ne	9d	23.11.2026	07:50	01.12.2026	15:00	**Ne**																													rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	**4**	**3**	**I**											**5**	**5**	**30**	
316		33175 C	**Břeclav přednádraží - Výh Hrušky:** 1. + TV,		T					Ne	3d	02.12.2026	07:45	04.12.2026	15:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**																											rušení IS na nahrazení PcN	**4**	**3**	**I**											**5**	**55**	**30**	
316		33175 D	**Výh Hrušky - Břeclav přednádraží:** 2. + TV,		T					Ne	3d	07.12.2026	07:45	09.12.2026	15:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**																					rušení IS na nahrazení PcN	**4**	**3**	**I**											**5**	**55**	**30**	
316	D	Z-23038 A	**Zlín střed:** 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Dlouhodobě nesjízdná kolej	**2**	**3**	**O**											**0**	**0**	**0**	N
316	D	25028 E	**Lípa nad Dřevnicí:** sděl. zař. staniční.		S					D	7h	01.12.2026	08:15	01.12.2026	15:15	**7**																													Oprava komponentů zab.zařízení	**2**	**3**	**O**													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
316	D	**25028 B**	**Vizovice - Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257).		T					Ne	8d	30.11.2026	08:15	07.12.2026	15:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																								Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras, výměna technologie PZS	**2**	**3**	**O**											**0**	**0**	**0**	N
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Černovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí																																																								
318		**32A05026**	**Bučovice - Slavkov u Brna:** 2. bez TV,		T					D	2x6h	01.12.2026	08:10	02.12.2026	13:45	**6**	**6**																														odstranění vegetace - výřezy,	**4**	**3**	**O**														
318		**32A05020**	**Slavkov u Brna - Blažovice:** 2. bez TV,		T					D	6h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	13:05				**6**																												odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
318		**32A05019**	**Blažovice - Slavkov u Brna:** 1. bez TV,		T					D	6h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	13:05			**6**																													odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
318		**33216 A**	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	73d	01.10.2026	07:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu	**4**	**3**	**O**														
318		**33009 A**	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			nesjízdná kolej	**4**	**3**	**H**														N
318	D	**33080 A1**	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	8x7h	01.12.2026	22:00	08.12.2026	04:30	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																								rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Olomoucká	**4**	**3**	**C**														
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice																																																								
320		**33161 A**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	11h	30.11.2026	18:30	01.12.2026	05:00	)																														rekonstrukce nadjezdu D2	**4**	**3**	**C**														
320		**33161 A**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	5x11h	01.12.2026	18:30	06.12.2026	05:00	(	)(	)(	)(	)(	)																										rekonstrukce nadjezdu D2	**4**	**3**	**C**														
320		**33211 E**	**Lanžhot:** lichá jen TV, **Lanžhot:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 **Lanžhot:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. **Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Lanžhot - Kúty:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233		T+S		N			D	8h	08.12.2026	07:10	08.12.2026	14:50										**8**																						odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
320		**33211 G**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Lanžhot - Kúty:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233		T					D	8h	09.12.2026	07:10	09.12.2026	14:50											**8**																						odstranění vegetace, výřezy	**4**	**3**	**O**														
320		**33211 F**	**Kúty - Lanžhot:** část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Kúty - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot **Lanžhot:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. **Lanžhot:** sudá jen TV, **Lanžhot:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2		T+S		N			D	8h	10.12.2026	07:10	10.12.2026	14:50													**8**																				odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
320		**33211 H**	**Kúty - Lanžhot:** část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Kúty - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T					D	8h	11.12.2026	07:10	11.12.2026	14:50														**8**																				odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
320		**33211 A**	**Břeclav - Lanžhot:** 1. + TV,		T					D	8h	02.12.2026	07:10	02.12.2026	14:50		**8**																														odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														
320		**33211 B**	**Lanžhot - Břeclav:** 2. + TV,		T					D	8h	03.12.2026	07:10	03.12.2026	14:50			**8**																														odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**														

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
320		33211 C	**Břeclav - Lanžhot:** 1. + TV, **Lanžhot:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 11. **Lanžhot:** lichá jen TV, **Lanžhot:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S1		T+S		N			D	8h	04.12.2026	07:10	04.12.2026	14:50				8																											odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
320		33211 D	**Lanžhot:** sudá jen TV, **Lanžhot:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 **Lanžhot:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. **Lanžhot - Břeclav:** 2. + TV,		T+S		N			D	8h	07.12.2026	07:10	07.12.2026	14:50								8																							odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
320	R	Z-33004 B	**Podivín:** záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. **Podivín - Zaječí:** 2. + TV, **Zaječí:** záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5.		T+S			V		D	2x9h	16.12.2026	08:05	17.12.2026	16:35																		9	9													odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
320	R	Z-33004 A	**Zaječí:** záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Zaječí - Podivín:** 1. + TV, **Podivín:** záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20.		T+S			V		D	2x9h	14.12.2026	08:05	15.12.2026	16:35																																	odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
320		33214 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	103d	01.09.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O													
320		33006 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O													
320		33102 A	**Brno hl.n. odstavné nádraží S:** 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64		S					Ne	293d	23.02.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				nesjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a	4	3	H												0	0	0
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava																																																										
322	D	Z-35021 A	**Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě:** zab. zař.: TZZ. **Jaroměřice nad Rokytnou:** zab. zař.: SZZ. **Kojetice na Moravě:** zab. zař.: SZZ.		T+S					Ne	10d	01.12.2026	09:00	10.12.2026	12:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																							vybudování a aktivace nového TZZ	5	3	O													
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice																																																								
323		33037 A	**Moravské Bránice - Ivančice:** traťová bez TV, **Ivančice:** záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. **Ivančice:** 1.,2.,3.,5. bez TV, **Ivančice:** záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ivančice - Oslavany, ze směru Ivančice.	X	T+S	X			X	D	2x5h	07.12.2026	08:35	08.12.2026	13:55								5	5																							kácení rizikových stromů	4	3	O													
323		33010 A	**Ivančice:** záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu	4	3	O			X							X	X	X	0	0	0
323		33007 A	**Ivančice:** záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu	4	3	H													
323		33026 A	**Břeclav - Boří les:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5h	01.12.2026	07:50	01.12.2026	13:15	5																													odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O													
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod																																																									
324		33204 A	**Kuřim - Tišnov:** 2. + TV,		T			V		D	7h	05.12.2026	08:45	05.12.2026	15:15					7																										údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů	4	3	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
324		**33204 B**	**Tišnov - Kuřim:** 1. + TV,		T			V		D	7h	06.12.2026	08:45	06.12.2026	15:15
324		**33001 A**	**Tišnov - Říkonín:** 2. + TV,		T					D	9h	25.12.2026	07:30	25.12.2026	16:00
324		**33001 B**	**Říkonín - Tišnov:** 1. + TV,		T					D	9h	26.12.2026	07:30	26.12.2026	16:00
324		**33116 A1**	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV,		T					Ne	11d	21.11.2026	07:00	01.12.2026	18:00
324		**33116 B2**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV,		T					Ne	9d	02.12.2026	07:10	10.12.2026	18:00
324		**33116 F**	**Sázava u Žďáru:** zahl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV,		S		N			D	3x10h	02.12.2026	07:10	04.12.2026	17:00
324		**Z-33003 B**	**Přibyslav - Sázava u Žďáru:** 1. + TV,		T					D	7h	21.12.2026	07:30	21.12.2026	14:25
324		**Z-33003 A**	**Sázava u Žďáru - Přibyslav:** 2. + TV,		T					D	7h	23.12.2026	07:30	23.12.2026	14:25
324	R	**33144 D3**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S		N	V		Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00
324	D	**33144 H**	**Pohled:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 **Pohled:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S		N	V		Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00
324	R	**33144 F**	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** sudá + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2za, 2zb. **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,	X	T+S					N	2x5h	30.11.2026	23:05	02.12.2026	04:20

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
33204 B						7																									
33001 A																									9						
33001 B																										9					
33116 A1	Ne																														
33116 B2		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					
33116 F		10	10	10																											
Z-33003 B																					7										
Z-33003 A																							7								
33144 D3	Ne	Ne																													
33144 H	Ne	Ne																													
33144 F	)(	)																													

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
33204 B		údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů	4	3	O													
33001 A		údržba trakčního vedení výřez vegetace	4	3	O													
33001 B		údržba trakčního vedení výřez vegetace	4	3	O													
33116 A1	Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP	5	3	I													
33116 B2	Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP	5	3	I													
33116 F	Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP	5	3	I													
Z-33003 B		údržba trakčního vedení	5	3	O													
Z-33003 A		údržba trakčního vedení	5	3	O													
33144 D3	Přibyslav - Pohled	montáž stávající v-č. 1XS, montáž nové v.č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů, včetně jejich výstroje, regulace, TV, podbití koleje	5	3	I										5	5	20	S
33144 H	Pohled - Přibyslav	demontáž stávající výhybky č. 1XS, montáž nové výhybky č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů včetně jejich výstroje, regulace trakčního vedení, podbití koleje	5	3	I													
33144 F	Přibyslav - Pohled	montáž a regulace trakčního vedení	5	3	I													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324	D	**33144 I**	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** záhl. 2za. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 **Pohled:** 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc4 **Pohled:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se9 **Pohled:** sudá + TV,	X	T+S						N	2x5h	30.11.2026	23:05	02.12.2026	04:20	)(	)																										Pohled - Přibyslav	montáž a regulace trakčního vedení	**5**	**3**	**I**												
324	Zm	**33144 F**	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** sudá + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2za, 2zb. **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,		T+S						Ne	5d	03.12.2026	07:10	07.12.2026	18:00			**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						změna písmena etapy (pův. F1),	montáž a regulace trakčního vedení	**5**	**3**	**I**			X				**X**			**10**	**10**	**30**	
324		**33144 G**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S				V		Ne	4d	08.12.2026	07:10	11.12.2026	18:00									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		reetapizace	montáž a regulace trakčního vedení	**5**	**3**	**I**										**5**	**5**	**5**	
324		**35020 A1**	**Pohled:** zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště		S					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																											Přibyslav - Pohled	aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část)	**5**	**3**	**I**													
324	D	**35020 C**	**Pohled - Havlíčkův Brod:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.		T					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																											Přibyslav - Pohled	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**													
324	Zm	**35020 D**	**Pohled - Přibyslav:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	**23.11.2026**	**23:05**	**02.12.2026**	18:00	**Ne**	**Ne**																											změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**													
324	Zm	**35020 E**	**Havlíčkův Brod - Pohled:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	**23.11.2026**	**23:05**	**02.12.2026**	18:00	**Ne**	**Ne**																											změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**													
324	D	**35020 F**	**Havlíčkův Brod - Pohled:** 1. bez TV,		T					D	2h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	10:00	**2**																											Přibyslav - Pohled	přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla	**5**	**3**	**I**													
324	D	**35020 G**	**Pohled - Havlíčkův Brod:** 2. bez TV,		T					D	2h	01.12.2026	10:30	01.12.2026	12:30	**2**																											Přibyslav - Pohled	přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla	**5**	**3**	**I**													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		**33210 F**	**Havlíčkův Brod:** 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** výh.: 40, 41,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK		**5**	**3**	**O**													N
324		**33210 G**	**Havlíčkův Brod:** 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod		S		N			Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												práce machanizace pod TV		**5**	**3**	**O**													N
324		**Z-33005 A**	**Havlíčkův Brod:** 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 **Havlíčkův Brod:** 1.,1a,1b,91. jen TV,		S		N			D	6h	22.12.2026	08:10	22.12.2026	13:50																							**6**										údržba trakčního vedení		**5**	**3**	**O**													
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les																																																								
326	Zm	**53188 A**	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM České Třebové po ÚO 411 v Opatově **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napěťově od ÚO 413 po ÚO 413X **Odb Zádulka:** zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5XS.		T+S				V		Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				BPJ 50 km/h ve 2.TK v úseku Č. Třebová Odb. Zádulka - Opatov v délce 600 m v km 240,0-240,6. Nutné postrky pro nákladní dopravu. upřesnění vyloučení TV - změna bez vlivu na žel. Provoz	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.		**7**	**4**	**I**													N
326		**53188 G**	**Opatov - Česká Třebová:** 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 TM Česká Třebová	X	T				X	N	2x5h	02.12.2026	23:00	04.12.2026	04:00		(	)(	)																										V souběhu s výlukou 53188 A.	Sypání štěrků, doprava materiálu.		**7**	**4**	**I**													N
326		**53188 H**	**Opatov - Česká Třebová:** 2. bez TV,	X	T				X	N	3x5h	07.12.2026	23:00	10.12.2026	04:00							(	)(	)(	)																				V souběhu s výlukou 53188 A.	Podbití spojek výhybek 1-2, 3-4, svařování.		**7**	**4**	**I**													N
326	Zm	**Z-53001 A**	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napeťově od ÚO 413 po ÚO 413 X **Odb Zádulka:** zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 7XS.		T+S				V		Ne	6d	13.12.2026	00:00	18.12.2026	17:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. Bezprostředně navazuje na výluku 53188 A ve výlukovém grafikonu 2025/26.	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.		**7**	**4**	**I**													N
326		**Z-53001 C**	**Opatov - Česká Třebová:** 2. + TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL v ŽST Česká Třebová	X	T				X	N	2x5h	15.12.2026	23:00	17.12.2026	04:00																	(	)(	)											V souběhu s výlukou 53001 A.	Regulace TV kolejových spojek.		**7**	**4**	**I**													N
326		**55020 C**	**Odb Zádulka:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					N	2h	04.12.2026	23:50	05.12.2026	01:20				(	)																										Výměna SW ZZ.		**7**	**4**	**I**													N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň																																																							
501		**55001 W**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová - Odb Parník:** zab. zař.: ETCS.		T+S						Ne	190d	06.06.2026	04:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Náhrada ROV 55001 U.	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.		**7**	**4**	**I**	X										**5**	**5**	**5**	
501	D	**53188 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S						Ne	13d	30.11.2026	17:00	**12.12.2026**	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				úpresnění vyloučení (změna bez vlivu na žel. provoz) + prodloužení výluky, (původně do 30.11.)	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.		**7**	**4**	**I**						X					**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501	Zm	**Z-53001 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. zhlaví střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. úpresnění vyloučení (změna bez vlivu na žel. provoz) + prodloužení výluky, (původně do 30.11.)	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.	7	4	I					X				0	0	0	N
501		**55020 D**	**Česká Třebová:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	1h	07.12.2026	00:10	07.12.2026	01:20							1																						V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I.	Výměna SW ZZ.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
501		**Z-55001 A**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová - Odb Parník:** zab. zař.: ETCS.		T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26.	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.	7	4	I	X								5	5	5	N
501		**Z-53001 D**	**Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla S96 po návěstidlo Lc96a; napěťově od ÚO 413, 415, 408 po ÚO 425		T					N	2x5h	15.12.2026	23:00	17.12.2026	04:00																(	)(	)														Regulace TV.	7	4	I			X						0	0	30	N
501		**53188 C**	**Česká Třebová:** 5.,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9		S					Ne	6d	06.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Rozdělení 5. SK, vložení zarážedla.	7	4	I									5	5	5	N
501	D	**53188 D**	**Česká Třebová:** 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e jen TV, jejich pražská a brněnská část **Česká Třebová:** napěťově záhlaví 1Zza, 1zb v dopravně Česká Třebová		S		N			D	8h	06.12.2026	08:00	06.12.2026	16:00						8																								Nelze z Odb. parník po 1. TK do os. nád. úprava vyloučení a termínu (původně noční z 5./6)	Úprava TV, betonáž základů.	7	4	I									10	10	60	N
501	D	**53188 F**	**Česká Třebová:** 7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV,		S		N			Ne	6d	06.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					V souběhu s výlukou 53188 C. původně denní výluka dne 8.12., rozšíření účelu výluky o úpravy TV a zajištění bezpečnosti práce v 5.,7. SK	Betonáž základů.	7	4	I					X				0	0	0	N
501	D	**53188 J**	**Česká Třebová - Odb Parník:** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník		T			V		D	2x9h	04.12.2026	08:00	05.12.2026	17:00				9	9																									Převěšení TV.	7	4	I									10	10	60	N
501	D	**53188 J**	**Česká Třebová - Odb Parník:** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník		T			V		D	2x9h	07.12.2026	08:00	08.12.2026	17:00							9	9																					V souběhu s výlukou 53188 C, F.	Převěšení TV.	7	4	I									10	10	60	N
501	R	**Z-53188 I**	**Česká Třebová - Dlouhá Třebová:** 1.,2. + TV, **Česká Třebová - Odb Parník:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník **Česká Třebová - Odb Parník:** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 **Odb Parník:** 4a bez TV, **Česká Třebová:** 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e	X	T+S				X	D	6x4h	03.12.2026	00:10	08.12.2026	04:00				4	4	4	4	4	4																					Stavění stožárů TV a bran.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501	Zm	Z-53188 I	**Česká Třebová - Dlouhá Třebová:** 1.,2. + TV, **Česká Třebová - Odb Parník:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník **Česká Třebová - Odb Parník:** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 **Odb Parník:** 4a bez TV, **Česká Třebová:** 433d,433e,4za + TV, kolejově 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e	X	T+S				X	D	2x4h	09.12.2026	00:10	10.12.2026	04:00	upřesnění vyloučení - změna bez vlivu na žel. Provoz	Stavění stožárů TV a bran.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
501		52H01001	**Napájecí stanice Ústí n.O.** **Česká Třebová - Choceň:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	17.12.2026	07:00	17.12.2026	13:00		Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		52H01002	**Napájecí stanice Choceň** **Ústí nad Orlicí - Moravany:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Choceň - Týniště nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	15.12.2026	07:00	15.12.2026	13:00		Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		Z-53207 B	**Choceň - Zámrsk:** 1.,2. + TV, napěťově včetně napájecího vedení od ÚO 221 po ÚO 121	X	T				X	N	2x4h	06.12.2026	23:50	08.12.2026	04:00	V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I.	Výměna izolátorů v TV.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	
501		Z-53207 A	**Choceň - Zámrsk:** 2. + TV, **Choceň:** zähl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. **Zámrsk:** zähl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	10h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	18:00		Překotvení trakční podpěry+BOTV.	7	4	O										10	10	90	
501	Zm	Z-53207 A1	**Choceň - Zámrsk:** 2. + TV, **Choceň:** zähl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. **Zámrsk:** zähl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	6h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	14:00	úprava času na požadavek zpracovatele VNJŘ (původně 8:20-14:20)	Bourání starého základu TV.	7	4	O										10	10	90	
501	D	Z-53207 C	**Uhersko - Zámrsk:** 1. + TV, **Uhersko:** zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od LIS v km 287,350 (mezi výhybkami číslo 15 a 19) po námezník výhybky číslo 14. **Uhersko:** 1. bez TV, **Uhersko:** zähl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. **Uhersko:** lichá jen TV, **Zámrsk:** zähl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.		T+S		N	V		D	8h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	16:00		Oprava GPK, broušení kolejnic a výhybek, svařování, odstranění nežádoucí vegetace.	7	4	O										10	10	60	
501		52H01003	**Napájecí stanice Moravany** **Choceň - Přelouč:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	10.12.2026	07:00	10.12.2026	13:00		Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		53192 C	**Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách		S					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314).	Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice.	7	4	IG						X				0	0	0	N
501		63005 A	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00		Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 B	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00		Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 C	**Kolín:** 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00		Odstavení mechanizace.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 D	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00		Odstavení mechanizace.	13	5	I						X				0	0	0	

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
Z-53188 I									4	4																					
52H01001																	6														
52H01002															6																
Z-53207 B						(	)(	)																							
Z-53207 A		10																													
Z-53207 A1			6																												
Z-53207 C	8																														
52H01003										6																					
53192 C	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			
63005 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			
63005 B	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			
63005 C	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			
63005 D	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		63005 E	**Kolín:** 120. jen TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I					X				0	0	0	
501		Z-63005 A	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		podchod 347,777	13	5	I					X				0	0	0	
501		Z-63005 B	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		podchod 347,777	13	5	I					X				0	0	0	
501		Z-63005 C	**Kolín:** 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace	13	5	I					X				0	0	0	
501		Z-63005 D	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S		N			Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou C.	modernizace	13	5	I					X				0	0	0	
501		Z-63005 E	**Kolín:** 120. jen TV,		S		N			Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A.	podchod 347,777	13	5	I					X				0	0	0	
501	D	Z-63005 G1	**Kolín:** 103.,105. bez TV, kolejově od náv. Se86 a Sc103 po náv. Sc103a, Se100 a Sc107 **Kolín:** 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV,		S		N			D	5x10h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	18:00														10	10	10	10	10													stavba provizorního nástupiště	13	5	I									5	5	5	N
501		Z-63005 F2	**Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Lc106 a Lc108a po hroty výh. č. 173. **Kolín:** 108b bez TV, **Kolín:** 110c bez TV, kolejově od náv. Se99 po námezník výh. č. 175 **Kolín:** 116d bez TV, kolejově od náv. Se102 po náv. Se110 **Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Se110 po náv. Se111. **Kolín:** 116e bez TV, kolejově od náv. Se111 po náv. Se114 **Kolín:** 106.,108b,110c,116d jen TV, napěťově od ÚD 49, D59, D63 a D64 po ÚD 67 a 70 v dopravně Kolín		S		N			N	2x6h	14.12.2026	21:50	16.12.2026	03:55														(	)(	)												Nelze od Velimi do K.Hory. R 1437 linky R9 trs V.Osek.	demontáž staveništního křížení	13	5	I									5	5	5	N
501	R	63127 S	**Kolín:** 114a,114b,114c bez TV, kolejově od náv. Se101 po náv. Se127 **Kolín:** 114.,114a,114b,114c,114d,116.,116a,116b,116c,118. jen TV,		S		N	V		Ne	5d	27.11.2026	18:00	01.12.2026	18:00	Ne																													rekonstrukce přejezdu P3575	13	5	I									5	5	5	N
501		63243 A	**Úvaly:** 1b bez TV, část od návěstidla Se7 po návěstidlo S1b **Úvaly:** 1a + TV, **Úvaly:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od hrotu výhybky 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. **Úvaly - Český Brod:** 1. + TV, **Český Brod:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod.		T+S	X		V	X	D	2x8h	05.12.2026	08:00	06.12.2026	16:00																						8	8								Sekání porostů a její svoz.	14	5	O									10	10	60	
501		63242 A	**Praha-Běchovice:** záhl. a zhl. směr Praha- Libeň, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice.		S	X				D	8h	12.12.2026	08:00	12.12.2026	16:00													8																	Navaření srdcovky výhybky 17, 20, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O									5	5	5	
501		63011 A	**Český Brod:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla Se37 po návěstidlo 2S. **Český Brod - Úvaly:** 2. + TV, **Úvaly:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 2L po hrot výhybky 8. **Úvaly:** 2a,2b + TV, část od hrotu výhybky 8 po návěstidlo Se9		T+S			V	X	D	2x8h	19.12.2026	08:00	20.12.2026	16:00																						8	8								Odstranění vegetace, svoz výzisku.	14	5	O			X				X			10	10	60	
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany																																																								

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
502	D	**Z-33002 G**	**Leština u Světlé:** sudá jen TV, **Leština u Světlé:** záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Leština u Světlé - Vlkaneč:** 2. + TV,		T+S		N			D	7h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	15:10														7															údržba trakčního vedení, výřez vegetace		5	5	O													
502	D	**Z-33002 I**	**Vlkaneč - Leština u Světlé:** 1. + TV, **Leština u Světlé:** záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. **Leština u Světlé:** lichá jen TV,		T+S		N			D	7h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	15:10															7															údržba trakčního vedení, výřez vegetace		5	5	O													
502	Zm	**Z-33002 C**	**Okrouhlice - Světlá nad Sázavou:** 2. + TV,		T			V		D	6h	**17.12.2026**	08:25	**17.12.2026**	14:30																	6													Přesun výluky z důvodu reetapizace ROV + změna času na žádost ČD	údržba trakčního vedení		5	5	O													
502	R	**Z-33002 B**	**Okrouhlice - Havličkův Brod:** 1. + TV,		T			V		D	8h	14.12.2026	07:30	14.12.2026	15:30														8															údržba trakčního vedení		5	5	O													
502	R	**Z-33002 A**	**Havličkův Brod - Okrouhlice:** 2. + TV,		T			V		D	8h	17.12.2026	07:30	17.12.2026	15:30																	8													údržba trakčního vedení		5	5	O													
502	R	**Z-33002 D**	**Světlá nad Sázavou - Okrouhlice:** 1. + TV,		T			V		D	8h	29.12.2026	07:30	29.12.2026	15:30																											8				údržba trakčního vedení		5	5	O													
502	R	**Z-33002 E**	**Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé:** 2. + TV,		T			V		D	8h	30.12.2026	07:30	30.12.2026	15:30																												8			údržba trakčního vedení		5	5	O													
502	D	**Z-33002 K**	**Vlkaneč - Golčův Jeníkov:** 2. + TV,		T					D	8h	29.12.2026	08:00	29.12.2026	16:00																											8				údržba trakčního vedení, výřez vegetace		5	5	O													
502	D	**Z-33002 L**	**Golčův Jeníkov - Vlkaneč:** 1. + TV,		T					D	8h	30.12.2026	08:00	30.12.2026	16:00																												8			údržba trakčního vedení, výřez vegetace		5	5	O													
502		**63245 A**	**Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav:** 1. + TV,		T			V		D	3x8h	06.12.2026	07:15	08.12.2026	14:45						**8**	**8**	**8**																						Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV.		**14**	**5**	**O**													
502		**63245 B**	**Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží:** 2. + TV,		T			V		D	3x8h	09.12.2026	07:15	11.12.2026	14:45									**8**	**8**	**8**																			Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV.		**14**	**5**	**O**													
502		**63263 A**	**Velký Osek:** 5. bez TV, **Velký Osek:** 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, **Velký Osek:** 18. bez TV,		S		N			Ne	27d	16.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, svařování.		**14**	**5**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	N
502	D	**63198 B2**	**Velký Osek - Kolín-Hradišťko:** 1. + TV, **Kolín:** 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek)		T+S			V		D	6h	05.12.2026	08:30	05.12.2026	14:30					**6**																									stavba TP		**13**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)																																																								
503		**63004 A**	**Lysá nad Labem:** 105. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití.		**14**	**5**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	
503		**63065 G**	**Dřísy:** 5. jen TV,		S		N			Ne	164d	01.07.2026	08:00	11.12.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			bezpečnostní vypnutí		**13**	**8**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	
503		**63065 B1**	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	3x9h	07.12.2026	08:00	09.12.2026	17:00									**9**	**9**	**9**																					dokončovací práce		**13**	**8**	**O**									**10**	**10**	**30**	
503	D	**63065 B1**	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	8x9h	01.12.2026	08:00	12.12.2026	17:00	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**							**9**	**9**	**9**																			stavba TZ		**13**	**8**	**O**									**10**	**10**	**60**	
503	D	**63065 E1**	**Všetaty:** lichá jen TV, **Všetaty:** 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			D	4x9h	01.12.2026	08:00	04.12.2026	17:00	**9**	**9**	**9**	**9**																												stavba TZ		**13**	**8**	**O**									**10**	**10**	**60**	
503	R	**63065 A2**	**Dřísy - Všetaty:** 2. + TV, **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	X	T+S					N	6x7h	01.12.2026	22:20	07.12.2026	05:00	(	)(	)(	)(	)(	)(	)																								Souběh 63065 A a 63065 B = ZP. v souběhu A2+B2	dokončovací práce		**13**	**8**	**O**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503	R	63065 B2	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	X	T+S					N	6x7h	01.12.2026	22:20	07.12.2026	05:00	(	)(	)(	)(	)(	)(	)																									Souběh 63065 A a 63065 B = ZP. v souběhu A2+B2	dokončovací práce	13	8	O				X			X	X	X	0	0	0	
503	R	63065 A1	**Dřísy - Všetaty:** 2. + TV, **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.		T+S					D	3x9h	10.12.2026	08:00	12.12.2026	17:00											9	9	9																					dokončovací práce	13	8	O										10	10	60	
503		73361 B	**Štětí:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část od izol. styku před výhybkou č. 21 po návěstidlo 2HS. **Štětí - Hoštka:** 2. + TV, **Hoštka:** sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově část 2., 4. SK od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4		T+S		N			D	4x10h	05.12.2026	07:00	08.12.2026	17:00					10	10	10	10																								demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	11	8	O										10	10	60	
503		73361 A	**Hoštka:** sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. kolejově část 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka - Polepy:** 2. + TV, **Polepy:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L - Se2.		T+S		N			D	10h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	17:00								10																								demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O										10	10	60	
503		73361 D	**Hoštka:** lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. kolejově část 1., 3. SK od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 **Hoštka - Štětí:** 1. + TV, **Štětí:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část po izol. styk u námezníku výhybky č. 20.		T+S		N			D	2x10h	10.12.2026	07:00	11.12.2026	17:00												10	10																		demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	11	8	O										10	10	60	
503		73004 A	**Hoštka:** lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. kolejově část 1., 3. SK od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 **Hoštka - Štětí:** 1. + TV, **Štětí:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část po izol. styk u námezníku výhybky č. 20.		T+S		N			D	2x10h	14.12.2026	07:00	15.12.2026	17:00																10	10														demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	11	8	O										10	10	60	
503		73338 A	**Hoštka:** 5.,5a bez TV, výh.: č. 8,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:00	04.12.2026	15:00	Ne	Ne	Ne	Ne																											výměna pražců a kolejnic	11	8	O										5	5	5	N
503		73361 C	**Polepy:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Polepy - Hoštka:** 1. + TV, **Hoštka:** lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. kolejově část 1., 3. SK od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3		T+S		N			D	10h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	17:00											10																					demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	11	8	O										10	10	60	
503		73219 B2	**Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 2. + TV, **Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S				V		D	4h	02.12.2026	12:00	02.12.2026	16:00		4																												jízda zkušebního vlaku	11	8	I										10	10	60	N
503		73219 A1	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.		T+S				V		D	7h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	15:00	7																													montáž zařízení StarLift a StarPant	11	8	I										10	10	60	N
503		73219 A2	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.		T+S				V		D	4h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	12:00		4																												jízda zkušebního vlaku	11	8	I										10	10	60	N
503		Z-73381 A	**Ústí nad Labem-Střekov:** záhl. směr Ústí n. L. západ - část mezi návěstidly Se8 - 2US. **Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ:** 2. + TV, **Ústí nad Labem západ:** záhl. směr Ústí n. L.-Střekov - část mezi návěstidly ML - Se105.		T+S						D	8h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	15:00				8																											strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení	11	8	O										10	10	60	
503		72A30811	**Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov:** 1. + TV,		T					D	2x8h	07.12.2026	07:00	08.12.2026	15:00							8	8																							strojní odstranění porostu, výřez křovin	11	8	O										10	10	60	
503		72A30721	**Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno:** 2. + TV,		T					D	3x8h	09.12.2026	07:00	11.12.2026	15:00									8	8	8																			strojní odstranění porostu, svoz dřeva	11	8	O										10	10	60	
503		72A30821	**Velké Březno - Boletice nad Labem:** 2. + TV,		T					D	5x8h	14.12.2026	07:00	18.12.2026	15:00														8	8	8	8	8												strojní odstranění porostu, kácení, svoz dřeva	11	8	O										10	10	60	

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
503	D	**Z-73389 A**	**Děčín hlavní nádraží:** 8a bez TV, mezi námezníky výhybek č. 270 - 418		S					D	2h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	09:00							2																										strojní úprava GPK	11	8	O						X				0	0	0	
503	D	**Z-73389 B**	**Děčín hlavní nádraží:** 10a bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 271 po námezník výhybky č. 423		S					D	2h	07.12.2026	09:15	07.12.2026	11:15							2																										strojní úprava GPK	11	8	O						X				0	0	0	
503	D	**Z-73389 C**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 106. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 30 - 410 **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 108. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 24 - 411		S					D	9h	07.12.2026	11:30	07.12.2026	20:00							9																										strojní úprava GPK	11	8	O										5	5	5	
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník																																																																
504		**73378 B**	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 401. bez TV, po návěstidlo Se314 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 401.,406b jen TV, po ÚO 444 **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57a bez TV, **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57.,57a jen TV, po ÚO 211		S		N			D	8h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	15:00		8																															odstranění porostu	11	8	O													
504		**73378 C**	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 101.,406. bez TV, od námezníku výhybky č. 174 po návěstidlo Se310 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** zhl. střední staničních kolejí č. 101, 406 mezi námezníky výhybek č. 302 - 305 (výhybky č. 302, 305). **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 101.,406.,407.,408. jen TV, mezi ÚO 427 - ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98		S		N			D	2x8h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	15:00			8	8																													odstranění porostu	11	8	O													
504		**73378 A**	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 103.,409.,409b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č.181 po návěstidlo Se813 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** zhl. střední staničních kolejí č. 103, 409, 409b (výhybky č. 301, 310, 312). **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 57a,103.,407b,409.,409b jen TV, mezi ÚO 417 - ÚO 443, ÚO 474		S		N			D	8h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	15:00	8																																odstranění porostu	11	8	O													
504		**Z-73362 C**	**Řehlovice:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. **Řehlovice - Úpořiny:** 2. + TV, **Úpořiny:** sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice - část včetně části 2. staniční koleje mezi návěstidly L - S2.		T+S		N			D	2x10h	01.12.2026	07:30	02.12.2026	17:30	10	10																															demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O													
504		**Z-73362 D**	**Úpořiny:** záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 mezi návěstidly 1S - L1, L3, L5.		T+S		N			D	2x10h	08.12.2026	07:30	09.12.2026	17:30								10	10																								demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O													
504		**Z-73362 E**	**Úpořiny:** záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12.		T+S					D	3x10h	10.12.2026	07:30	12.12.2026	17:30										10	10	10																					demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O													
504		**Z-73012 A**	**Úpořiny:** záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12.		T+S					D	2x10h	13.12.2026	07:30	14.12.2026	17:30													10	10																					demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O													
504		**Z-73012 B**	**Úpořiny:** lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice - část včetně části 1. staniční koleje mezi návěstidly S1 - 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12.		T+S		N			D	2x10h	15.12.2026	07:30	16.12.2026	17:30															10	10																			demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	11	8	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		73386 B	**Světec:** záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 mezi návěstidly Se20 - L1, L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec.		S	X				D	2x9h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	16:00			**9**	**9**																											oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 31, 32, 34	**11**	**8**	**O**													
504		73386 A	**Světec:** záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně části 1. staniční koleje č. 1 mezi návěstidly S - L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec.		S	X				D	7h	05.12.2026	07:00	05.12.2026	14:00					**7**																											podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel	**11**	**8**	**O**													
504		73386 C	**Světec:** záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně části staniční 2. koleje mezi návěstidly L2 - 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Světec - Bílina, ze směru Světec.		S	X				D	7h	06.12.2026	07:00	06.12.2026	14:00						**7**																											podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73007 A	**Ohníč - Světec:** 2. bez TV, **Světec:** záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly L - Se2.		T+S					D	8h	21.12.2026	07:00	21.12.2026	15:00																					**8**										odstranění defektoskopických vad, svařování	**11**	**8**	**O**													
504		73386 D	**Světec:** záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Světec - Ohníč:** 1. + TV, **Ohníč:** záhl. směr Světec - část mezi návěstidly S - Se10.		T+S					D	6h	07.12.2026	08:00	07.12.2026	14:00								**6**																								odstranění defektoskopických vad, svařování	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73005 A	**Bílina:** lichá jen TV, zhl. směr odb. České Zlatníky - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29-37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9		S		N			D	2x7h	14.12.2026	07:00	15.12.2026	13:45																**7**	**7**															odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73005 C	**Oldřichov kol.1b,2b:** záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly L2b - 2S. **Oldřichov kol.1b,2b - Bílina:** 2. + TV, **Bílina:** záhl. směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly OL - Se4.		T+S			V		D	2x7h	17.12.2026	07:00	18.12.2026	13:45																			**7**	**7**											odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73384 A	**Bílina:** záhl. 1. traťové koleje směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly Se3 - O1L. **Bílina - Oldřichov kol.1b,2b:** 1. + TV, **Oldřichov kol.1b,2b:** 1b + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. napěťově část od ÚO 411 směr Bílina		T+S			V		D	3x7h	08.12.2026	07:00	10.12.2026	13:45									**7**	**7**	**7**																			odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73384 B	**Oldřichov kol.1b,2b:** sudá jen TV, 2b + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. kolejově od izol. styku v km 24,234 směr Bílina **Oldřichov kol.1b,2b - Bílina:** 2. + TV, **Bílina:** záhl. 2. traťové koleje směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly OL - Se4.		T+S		N	V		D	7h	11.12.2026	07:00	11.12.2026	13:45													**7**																	odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		Z-73005 B	**Bílina:** záhl. směr Světec - část mezi návěstidly Se1 - U1L. **Bílina - Světec:** 1. + TV, **Světec:** záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly S - Se20.		T+S					D	2x7h	22.12.2026	07:00	23.12.2026	13:35																							**7**	**7**									odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		73356 A	**Odb České Zlatníky:** záhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku před hroty výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. **Odb České Zlatníky - Most:** 2. + TV, **Most:** záhl. směr České Zlatníky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.		T+S			V		D	2x7h	03.12.2026	08:00	04.12.2026	15:00			**7**	**7**																												odstranění porostu, kácení stromů	**11**	**8**	**O**													
504		72C33541	**Most:** 102. bez TV, její část od návěstidla Se42 po hroty jazyka výhybky č.48 **Most:** 102. jen TV, část od ÚO 422 směr Třebušice **Most:** záhl. a zhl. směr Třebušice, jejich část od návěstidla 2S po hroty jazyka výhybky č.48. **Most - Třebušice:** 2. + TV,		T+S		N			D	3x6h	14.12.2026	08:00	16.12.2026	14:00																**6**	**6**	**6**													odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		75007 A	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T					Ne	272d	16.03.2026	09:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m.	**11**	**8**	**O**											**5**	**5**	**30**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		73038 A1	**Odb Vrskmaň:** záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). **Odb Vrskmaň - Výh Kyjice:** 1. + TV, **Výh Kyjice:** záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. **Výh Kyjice:** 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3	X	T+S				X	N	4x5h	01.12.2026	23:30	05.12.2026	04:25	(	)(	)(	)(	)																												demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	
504		73038 O	**Výh Kyjice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. **Výh Kyjice:** 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 **Výh Kyjice:** 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. **Výh Kyjice:** celá jen TV, **Výh Kyjice - Odb Vrskmaň:** 2. + TV, **Odb Vrskmaň:** záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. **Odb Vrskmaň:** celá jen TV, **Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník:** 1.,2. + TV, **Odb Dolní Rybník:** celá + TV, **Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** 1.,2. + TV, **Odb Chomutov město:** celá + TV, **Odb Chomutov město - Chomutov:** 1.,2. + TV, **Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží:** traťová + TV, **Chomutov:** záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6.	X	T+S	X			X	N	4x5h	01.12.2026	23:30	05.12.2026	04:25	(	)(	)(	)(	)																												demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
504		73002 A	**Chomutov:** 7.,9.,9a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov	11	8	I										0	0	0	
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek																																																															
505		53173 A	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. **Předměřice nad Labem:** celá jen TV, **Předměřice nad Labem - Smiřice:** traťová jen TV, **Smiřice:** celá jen TV, **Smiřice - Jaroměř:** traťová jen TV, **Jaroměř:** celá jen TV,	X	T+S		L		X	Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Modernizace uzlu Hradec Králové.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505	Zm	53151 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53151 B. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	10	N
505	Zm	53151 B	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53151 A. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31																	
505	Zm	**53151 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a		S		N			Ne	103d	01.09.2026	18:15	12.12.2026	**18:15**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	úprava času konání (pův. 18:15-N-24:00)	Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505	D	**Z-53003 B**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505	D	**Z-53003 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53110 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 23. bez TV,		S					Ne	193d	02.06.2026	08:15	11.12.2026	14:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505	Zm	**53130 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17		S					Ne	114d	21.08.2026	**16:15**	12.12.2026	**18:15**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	úprava času konání (pův. 16:15-N-24:00)	Modernizace.	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**Z-53203 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,13c,13s bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	X	S				X	Ne	2d	09.12.2026	17:15	10.12.2026	05:15											**Ne**	**Ne**																		ZP směr Všestary.	Táhnutí systému TV (Prov. 1).	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505		**Z-53203 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,13c,13s bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	X	S				X	Ne	2d	10.12.2026	17:15	11.12.2026	05:15												**Ne**	**Ne**																		ZP směr Všestary.	Táhnutí systému TV (Prov. 1), demontáž izolací P4 + P5.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505	D	**Z-53003 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** kolejově staniční kolej směr Předměřice nad Labem v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží budoucí 2b, 2c staniční kolej od počátacího bodu PHPPB4 po počítací body PHPPB2, PPB908 a po konec koleje v kilometru 23,328 (úroveň námezníku výhybky č. 97XN) v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** výh.: č. 97XN, 98XN,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T.	Modernizace.	6	4	I					X				0	0	0	N
505	Zm	**53174 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A.		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		úprava času konání (pův. 00:10-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505	D	**Z-53203 B**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** kolejově staniční kolej směr Předměřice nad Labem v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží budoucí 2b, 2c staniční kolej od počátacího bodu PHPPB4 po počítací body PHPPB2, PPB908 a po konec koleje v kilometru 23,328 (úroveň námezníku výhybky č. 97XN) v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** výh.: č. 97XN, 98XN,		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														6																	Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 C, D, E, F.	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505	D	**Z-53203 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G **Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) **Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														6																	Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, D, E, F.	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505	D	**Z-53203 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														6																	Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, E, F.	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	
505	D	**Z-53203 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00												6																	Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, F.	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505	D	**Z-53203 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00												6																	Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, E.	Modernizace.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505		**53174 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji č. 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S		N			Ne	71d	02.10.2026	03:50	11.12.2026	05:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		V souběhu s výlukou 53174 A.	Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255).	6	4	I									5	5	5	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
505		53174 I	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46		S		N			Ne	67d	07.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A. úprava času konání (pův. 03:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	Zm	53174 K	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G		S		N			Ne	62d	12.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	Zm	53174 M	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50		S		N			Ne	64d	10.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	Zm	53174 O	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A)		S		N			Ne	65d	09.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A, I, S. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	D	Z-53003 T	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505	D	Z-53003 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G **Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) **Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S					Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:15													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T.	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	Zm	53174 S	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S		N			Ne	66d	08.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A, I. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505	Zm	53174 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S		N			Ne	52d	22.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00)	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505		55019 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210).		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 D	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: TZZ.		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí TZZ.	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 E	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211)		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 F	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212)		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212).	6	4	I	X									5	5	5	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		**55019 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213)		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		**55019 H**	**Předměřice nad Labem:** zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53173 A.	Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7.	6	4	I	X									5	5	5	N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč																																																																
506	R	**Z-53209 A**	**Teplice nad Metují:** 3.,5. bez TV, 3. SK, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky číslo 8 **Teplice nad Metují:** zhl. směr Police nad Metují, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Sc3. **Teplice nad Metují:** výh.: 6, 8,		S					Ne	5d	30.11.2026	08:00	04.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne																													Snesení staniční koleje č. 3; snesení výhybek č. 6 a 8.	6	4	O										0	0	0	N
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany																																																																
516		**63262 E**	**Kácov:** 5. bez TV, část od konce výhybky 2 po konec výhybky 7		S					Ne	37d	05.11.2026	08:00	11.12.2026	14:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					3.SK bude sjízdná bez omezení.	Oprava staniční koleje, souvislá výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože.	14	5	O													N
516		**63262 B**	**Ledečko:** 4.,4a bez TV, část od konce výhybky 4 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 8ab, **Ledečko:** 6.,6a bez TV, část od počítače náprav PB8 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 7,		S					Ne	9d	25.11.2026	07:00	03.12.2026	15:45	Ne	Ne	Ne																														Oprava staniční koleje 4, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O													N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař																																																															
519		**65019 A**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: TZZ v 1. a 2. TK.	X	T				X	D	2x4h	01.12.2026	00:30	02.12.2026	04:30	4	4																														V souběhu s etapou B.	přeložka kabelu ZZ	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N
519		**65019 B**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	X	T				X	D	4h	01.12.2026	00:30	01.12.2026	04:30	4																															V souběhu s etapou A.	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N
519		**65019 B**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	X	T				X	D	4h	02.12.2026	00:30	02.12.2026	04:30		4																														V souběhu s etapou B.	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N
519		**65019 B**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).		T					D	4h	04.12.2026	00:30	04.12.2026	04:30				4																												jízda vlaků na Op	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	13	5	C										5	5	30	N
519	D	**63257 B**	**Praha-Uhříněves:** 5.,7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV,		S		N			Ne	9d	26.11.2026	16:00	04.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne																													Výměna kolejového roštu.	15	5	O										0	0	30	
519	D	**63252 A**	**Praha-Uhříněves:** zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. **Praha-Uhříněves:** 2.,2b bez TV, **Praha-Uhříněves:** zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. **Praha-Uhříněves:** 102. bez TV, **Praha-Uhříněves:** 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S		N			D	5h	06.12.2026	09:00	06.12.2026	14:00						5																											Výřez a svoz porostu	15	5	O													
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.																																																																
520		**63181 G2**	**Praha-Smíchov:** 4e,6.,8d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. **Praha-Smíchov:** záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov.	X	S	X			X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																															Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)																																																																
521		**63030 D**	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s etapou H+I.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X				X			5	5	30	Z

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31																	
521		**63030 R3**	**Odb Závodiště:** 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 1.,2. bez TV, **Odb Závodiště:** 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 **Odb Tunel - Praha-Radotín:** 4. bez TV, **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	X	T+S				X	N	8x8h	30.11.2026	20:25	08.12.2026	04:20	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																						V souběhu s etapou S3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63030 S3**	**Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	X	T				X	N	8x8h	30.11.2026	20:25	08.12.2026	04:20	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																						V souběhu s etapou R3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63030 H**	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s etapou D+I.	NP 2	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**5**	**30**	N
521		**63030 I**	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s etapou D+H.	NP 4	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**5**	**30**	N
521		**63030 J**	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s etapou D+H+I+L.	NP1	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**5**	**30**	N
521		**63030 L**	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s etapou D+H+I+J.	stavba mostu 6, 128/1748	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**5**	**30**	N
521		**63181 H2**	**Odb Závodiště - Praha-Smíchov:** 1. + TV, **Praha-Smíchov:** 1e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																												Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E =ZP odb.Závodiště - Smíchov.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**63181 I2**	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																												Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2 +M2+A+B+C+D+E +H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
521		**Z-63004 A**	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	50d	13.12.2026	00:00	31.01.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou B+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**30**	N
521		**Z-63004 B**	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Souběh s etapou A+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**30**	N
521		**Z-63004 C**	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Souběh s etapou A+B+D+E.	NP 2	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**30**	N
521		**Z-63004 D**	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Souběh s etapou A+B+C+E.	NP 4	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**30**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
521		Z-63004 E	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Souběh s etapou A+B+C+D.	NP 1	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**30**	N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov																																																											
522		63012 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec.	**16**	**5**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
522		Z-63008 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec	**16**	**5**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb																																																												
525		63181 A	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				souběh A + B + C + D + E + H + J.	modernizace	**13**	**5**									**5**	**5**	**30**	Z
525		63181 B	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				souběh A + B + C + D + E + H + J.	výstavba nadjezdů na platformu	**13**	**5**									**0**	**0**	**0**	Z
525		63181 C	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				souběh A + B + C + D + E + H + J.	přístup na staveniště	**13**	**5**									**5**	**5**	**30**	Z
525		63181 O	**Praha-Smíchov:** 90.,90a bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Výtopna Zlíchov od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403.		S					Ne	44d	19.10.2026	21:00	01.12.2026	04:20	**Ne**																																			dokončovací práce	**13**	**5**									**0**	**0**	**0**	N
525		63181 F2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 **Praha-Smíchov:** 2d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. **Praha-Smíchov:** zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																																		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E +H+J.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
525		63181 J2	**Praha-Smíchov:** 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 32	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																																		Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2 +M2+N2+A+B+C+ D+E.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525		63181 M2	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																											Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2 +J2+A+B+C+D+E.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	13	5	I				X			X	X	X	0	0	0	N
525		Z-63003 A	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+C.	modernizace	13	5	I										0	0	0	
525		Z-63003 B	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+C.	mosty platforma	13	5	I										0	0	0	
525		Z-63003 C	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+B.	modernizace	13	5	I										0	0	0	
525	D	63163 C	**Praha-Libeň:** 54.,55. bez TV,		S					Ne	18d	25.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	obnova koleje	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63163 D1	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			D	3x10h	01.12.2026	08:00	03.12.2026	18:00	10	10	10																										V souběhu s etapou C.	práce pod TV	16	5	O													N
525	D	63163 D	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			Ne	4d	04.12.2026	08:00	07.12.2026	18:00				Ne	Ne	Ne	Ne																						V souběhu s etapou C.	práce pod TV	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63163 D2	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			Ne	3d	04.12.2026	08:00	06.12.2026	18:00				Ne	Ne	Ne																						V souběhu s etapou C.	Práce mechanizace pod TV	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63163 A	**Praha-Libeň:** 61. bez TV,		S					Ne	6d	07.12.2026	08:00	12.12.2026	24:00							Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	obnova koleje	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63163 B1	**Praha-Libeň:** 58.,59.,60.,61. jen TV,		S		L			D	6x10h	07.12.2026	08:00	12.12.2026	18:00							10	10	10	10	10	10																V souběhu s etapou A.	práce pod TV	16	5	O													N
525	D	63028 A	**Praha-Libeň:** 54.,55. bez TV,		S					Ne	3d	13.12.2026	00:00	15.12.2026	16:00													Ne	Ne	Ne	Ne														obnova koleje	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63028 B	**Praha-Libeň:** 61. bez TV,		S					Ne	11d	13.12.2026	00:00	23.12.2026	16:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						Opravné a údržbové praáce na 61.SK	16	5	O										0	0	0	N
525	D	63028 C	**Praha-Libeň:** 58.,59.,60.,61. jen TV,		S		L			D	10h	13.12.2026	08:00	13.12.2026	18:00													10															V souběhu s etapou B.	Práce mechanizace pod TV	16	5	O													N
525	R	Z-63163 D1	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			D	10h	08.12.2026	08:00	08.12.2026	18:00								10																			V souběhu s etapou C.	práce pod TV	16	5	O													N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka																																																								
526		63006 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	modernizace	13	5	I										0	0	0	
526		63006 B	**Praha Masarykovo n.-Hrabovka:** 309a,311a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	modernizace	13	5	I										0	0	0	

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
526		63007 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 (po vložený MPB7). **Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a jen TV, **Praha Masarykovo nádraží:** napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32)		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				modernizace	13	5	I								0	0	0	
526		63007 C	**Praha Masarykovo nádraží:** 6.,7. + TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7.		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				modernizace	13	5	I								0	0	0	
526		63007 E	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 701. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7).		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				manipaluce techniky, návoz materiálu	13	5	I								0	0	0	
526		63007 X	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	264d	24.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				koleje bez TV	13	5	I			X				X			5	0	0	
526		63006 N	**Praha Masarykovo nádraží:** 313.,315. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b.		S					Ne	195d	01.06.2026	09:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				modernizace	13	5	I								0	0	0	Z
526		63006 S	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			V souběhu s etapou U.	modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	Z
526		63007 B	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8.	X	S				X	Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny.	modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	N
526		63007 F	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8.		S					Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				modernizace	13	5	I			X					X		5	0	0	Z
526		63006 P	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	144d	22.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			V souběhu s etapou 63007 F.	modernizace	13	5	I			X					X		5	0	0	Z
526		63006 U	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	196d	31.05.2026	22:20	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				modernizace	13	5	I			X					X	X	X	0	0	0	Z
526		63007 X	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	285d	03.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Koleje bez TV	13	5	I											
526		Z-63002 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26).		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+E.	modernizace do 11.12.2027	13	5	I								0	0	0	
526		Z-63002 B	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+E.	modernizace do 10.12.2027	13	5	I								0	0	0	
526		Z-63002 C	**Praha Masarykovo nádraží:** 8. bez TV,		S					Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou M.	modernizace do 31.08.2026	13	5	I								0	0	0	

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
526		Z-63002 D	**Praha Masarykovo nádraží:** 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace do 10.12.2027	13	5	I										0	0	0	
526		Z-63002 E	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+B.	modernizace do 10.12.2026	13	5	I										0	0	0	
526		Z-63002 M	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9. jen TV,		S		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou C.	modernizace	13	5	I										0	0	0	
526		Z-63006 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** 311.,313.,315 bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. **Praha Masarykovo nádraží:** 309.,311.,313.,315 jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace	13	5	I										0	0	0	
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)																																																								
527		63247 C	**Nelahozeves:** záhl. 2.TK směr Vraňany, od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. **Nelahozeves - Vraňany:** 2. + TV, **Vraňany:** záhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1.		T+S					D	8h	01.12.2026	08:30	01.12.2026	16:00	**8**																																výřez a odvoz vegetace 1x MHS	16	8	O													
527	Zm	63247 D	**Nelahozeves:** záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se 2 po návěstidlo 1L. **Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou:** 1. + TV, **Kralupy nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 1S po návěstidlo Se27		T+S					D	8h	02.12.2026	**08:30**	02.12.2026	**16:00**		**8**																													chybné zadání TK Změna času	výřez a odvoz vegetace 1x MHS	16	8	O													
527		63247 E	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se35 po návěstidlo 2S. **Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves:** 2. + TV, **Nelahozeves:** záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1.		T+S					D	7h	03.12.2026	08:30	03.12.2026	15:00			**7**																													výřez a odvoz vegetace 1x MHS	16	8	O													
527		63247 F	**Kralupy nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou:** 1. + TV, **Libčice nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S				V	D	8h	04.12.2026	08:30	04.12.2026	16:00				**8**																												výřez a odvoz vegetace 1x MHS	16	5	O													
527		63247 I	**Roztoky u Prahy:** záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou:** 2. + TV, **Libčice nad Vltavou:** záhl. 2. TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S				V	D	9h	05.12.2026	08:30	05.12.2026	17:00					**9**																											výřez a odvoz vegetace 2x MHS	16	5	O													
527		63247 H	**Libčice nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy:** 1. + TV, **Roztoky u Prahy:** záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S				V	D	9h	06.12.2026	08:30	06.12.2026	17:00						**9**																											výřez a odvoz vegetace 2x MHS	16	5	O													
527		63247 G	**Libčice nad Vltavou:** záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou:** 2. + TV, **Kralupy nad Vltavou:** záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S				V	D	8h	07.12.2026	08:30	07.12.2026	16:00							**8**																										výřez a odvoz vegetace 1x MHS	16	5	O													
527		63247 J	**Roztoky u Prahy:** záhl. 1.TK směr Výh Praha-Bubeneč, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13:** 1. + TV, **Výh Praha-Bubeneč:** záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S				V	D	7h	08.12.2026	09:00	08.12.2026	16:00								**7**																								výřez a odvoz vegetace 2x MHS	16	5	O													
527		63247 K	**Výh Praha-Bubeneč:** záhl. 2.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy:** 2. + TV, **Roztoky u Prahy:** záhl. 2.TK směr Výh. Praha-Bubeneč, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S				V	D	7h	09.12.2026	09:00	09.12.2026	16:00									**7**																							výřez a odvoz vegetace 2x MHS	16	5	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527		**Z-63183 D1**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vrañany, ze směru Vrañany.		S	X				N	10h	05.12.2026	19:00	06.12.2026	05:00					(	)																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**Z-63183 A2**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vrañany - Nelahozeves, ze směru Vrañany.		S	X				N	8h	05.12.2026	21:00	06.12.2026	05:00					(	)																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**Z-63183 B3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S3, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vrañany, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																						B3+A2+C3+D1+E3	broušení výhybek	**16**	**8**	**O**												
527		**Z-63183 C3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vrañany - Dolní Beřkovice, ze směru Vrañany.		S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**												
527		**Z-63183 E3**	**Vrañany:** zhl. směr Straškov, od hrotů jazyků výhybky23 po námezník výhybky 23. **Vrañany:** 5a bez TV, **Vrañany:** zhl. směr Straškov, od námezníku výhybky 31 po hroty jazyků výhybky 31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vrañany - Straškov stanoviště I, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**												
527		**Z-63183 B1**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S3, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vrañany, ze směru Vrañany.		S	X				N	10h	06.12.2026	19:00	07.12.2026	05:00					(	)																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**Z-63183 C2**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vrañany - Dolní Beřkovice, ze směru Vrañany.		S	X				N	8h	06.12.2026	21:00	07.12.2026	05:00					(	)																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**Z-63183 A3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vrañany - Nelahozeves, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	07.12.2026	01:15	07.12.2026	03:45						**3**																						A3+D3+C2+B1	broušení výhybek	**16**	**8**	**O**												
527		**Z-63183 D3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vrañany, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	07.12.2026	01:15	07.12.2026	03:45						**3**																							broušení výhybek	**16**	**8**	**O**												
527	D	**Z-73393 A**	**Lovosice jih:** 121. bez TV, 119.,121.,125a,127a jen TV, zhl. směr Bohušovice nad Ohří - část mezi námezníky výhybek č. 119 a 116. kolejově 121. SK od návěstidla Se112		S					D	9h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	16:00								**9**																						výměna pražců po MU	**11**	**8**	**O**												
527		**Z-73014 A**	**Prackovice nad Labem:** záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Prackovice nad Labem - Lovosice:** 1. + TV, **Lovosice:** záhl. směr Prackovice n. L. - část mezi návěstidly 1S - Se16.		T+S			V	X	D	2x7h	14.12.2026	07:30	15.12.2026	14:00																**7**	**7**															výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	**11**	**8**	**O**												

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527		Z-73014 B	**UNL hlavní nádraží jih:** záhl. směr Prackovice n. L. - část mezi návěstidly Se101 - 1L. **UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem:** 1. + TV, **Prackovice nad Labem:** záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S - Se4.		T+S			V	X	D	2x7h	16.12.2026	07:30	17.12.2026	14:00																		7	7												výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy		11	8	O													
527		Z-73272 A	**Ústí nad Labem sever:** záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se236 - 2S. **Ústí nad Labem sever - Povrly:** 2. bez TV,		T+S			V		D	10h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	16:30	10																													strojní úprava GPK		11	8	O													
527	D	Z-73394 A	**Ústí nad Labem sever:** 210. bez TV, část od návěstidla Sc210 po námezník výhybky č. 239		S					D	9h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	16:00								9																							výměna pražců po MU		11	8	O													
527		Z-73272 B	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se3 - 1L. **Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly:** 1. + TV, **Povrly:** záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly 1S - Se6.		T+S			V	X	D	11h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	18:00		11																													strojní úprava GPK		11	8	O													
527		Z-73272 C	**Povrly:** záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly Se5 - 2S. **Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 2. + TV, **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly 2L - Se4.		T+S			V	X	D	10h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	17:00			10																												strojní úprava GPK		11	8	O													
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník																																																									
528		63181 E2	**Praha-Smíchov:** 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 **Praha-Smíchov:** záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. **Praha-Smíchov - Praha-Žvahov:** traťová bez TV,	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																													Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP směr Závodiště a Žvahov.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X			X	X	X	0	0	0	N
528	R	63175 E	**Unhošť:** 5.,5a bez TV, **Unhošť:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující)		S					Ne	110d	25.08.2026	07:30	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		deponie materiálu, odstavování mechanizace		13	5	I										0	0	0	N
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina																																																									
531	P	73214 A	**Měcholupy - Žatec:** traťová bez TV, **Žatec:** záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	Ne	120d	13.07.2026	08:00	12.12.2026	23:59	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		etapizace, v RPV položka V-023011/20 výluka od 9.11. pokračuje jako překročená do 22.12.2026 (v GVD 26/27 dle ROV 73034 A)	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	11	8				X			X	X	X	0	0	0	Z
531	P	73034 A	**Měcholupy - Žatec:** traťová bez TV, **Žatec:** záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	Ne	10d	13.12.2026	00:00	22.12.2026	16:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							navazuje na překročenou výluku dle ROV 73214 A	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	11	8	I													
531	P	73214 C	**Žatec:** napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec		S					Ne	120d	13.07.2026	16:00	12.12.2026	23:59	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		etapizace, v RPV položka V-023011/20 výluka od 9.11. pokračuje jako překročená do 22.12.2026 (v GVD 26/27 dle ROV 73034 C)	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	11	8													0	0	0	Z
531	P	73034 C	**Žatec:** napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec		S		N			Ne	10d	13.12.2026	00:00	22.12.2026	08:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne							navazuje na překročenou výluku dle ROV 73214 C	vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	11	8	I													
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte																																																								

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533		73213 A1	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S			V		Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8												5	5	30	Z
533		73213 M1	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	42d	01.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií	11	8	I			X					X	X	X	0	0	0	N
533		Z-73011 A1	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S			V		Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 A1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I											5	5	120	Z
533		Z-73011 D1	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	107d	13.12.2026	00:00	29.03.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 M1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I			X					X	X	X	0	0	0	Z
533		73213 L1	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. **Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	9x6h	01.12.2026	21:35	10.12.2026	03:50	(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																					výstavba bran a podpěr TV, úprava TV, manipulace s materiálem	11	8	I			X					X	X	X	0	0	0	N
533		73213 B1	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8												5	5	30	Z
533		73213 C1	**Kadaň-Prunéřov:** ost. zař.: podchod.		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu	11	8												0	0	0	Z
533		73213 D1	**Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. **Kadaň-Prunéřov:** 6.,6a bez TV,		S					Ne	48d	24.10.2026	17:00	10.12.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8												0	0	0	Z

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
533		Z-73011 B1	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S		N			Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00
533		Z-73011 C1	**Kadaň-Prunéřov:** ost. zař.: podchod.		S					Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00
533		73334 B	**Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory:** 2. bez TV, **Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory:** 2. jen TV, od ÚO 412 Karlovy Vary po ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary **Odb Karlovy Vary-Dvory:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. **Odb Karlovy Vary-Dvory:** 2. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. **Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví:** 2. jen TV, **Chodov zhlaví:** 102. jen TV, od ÚO 402 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov		T+S	X	N			N	2x5h	01.12.2026	23:30	03.12.2026	04:00
533		73334 C	**Odb Karlovy Vary-Dvory:** celá bez TV, **Odb Karlovy Vary-Dvory:** celá jen TV, od ÚO 421, 422 po ÚO 431, 432 v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory	X	S					D	3h	06.12.2026	00:00	06.12.2026	03:00
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice															
534		73188 A	**Kadaň předměstí - Želina:** traťová bez TV, **Želina:** celá bez TV, **Želina - Poláky:** traťová bez TV, **Poláky:** celá bez TV, **Poláky - Vilémov u Kadaně:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně:** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr:** traťová bez TV, **Krásný Dvůr:** celá bez TV, **Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec:** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	07.12.2026	08:00	11.12.2026	15:00
534		Z-73013 A	**Kadaň předměstí - Želina:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	08:00	11.12.2027	24:00
534		Z-73003 A	**Želina:** celá bez TV, **Želina - Poláky:** traťová bez TV, **Poláky:** celá bez TV, **Poláky - Vilémov u Kadaně:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně:** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr:** traťová bez TV, **Krásný Dvůr:** celá bez TV, **Krásný Dvůr - Kaštice:** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec:** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec:** celá bez TV,	X	T+S					D	2x6h	21.12.2026	08:00	31.12.2026	14:00

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
Z-73011 B1													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-73011 C1													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
73334 B	(	)(	)																												
73334 C						3																									
73188 A							Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				
Z-73013 A													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-73003 A																					6										6

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
Z-73011 B1	Výluka navazuje na 73213 B1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										0	0	0	Z
Z-73011 C1	Výluka navazuje na 73213 C1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										0	0	0	Z
73334 B	ZP pro nákladní vlaky po 1. TK Odb K. Vary-Dvory - K. Vary	BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů	11	8	O										5	5	30	
73334 C		BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů	11	8	O													
73188 A		kontrolní jízda, rozvoz pražců a kolejnic	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
Z-73013 A		ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
Z-73003 A		kontrolní jízda	11	8	O													

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách																																																							
535		**73005 A**	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	
535		**Z-73008 A**	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Navazuje na výluku dle ROV 73005 A	výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
535		**73005 B**	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	
535		**Z-73008 B**	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Navazuje na výluku dle ROV 73005 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
535		**73005 C**	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	
535		**Z-73008 C**	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Navazuje na výluku dle ROV 73005 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
535		**73005 D**	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	
535		**73006 A**	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S					X	Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										**11**	**8**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
535		**73354 A**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice:** traťová bez TV,	X	T						D	10h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	17:00				**10**																														strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**													
535		**Z-73008 D**	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Navazuje na výluku dle ROV 73005 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	**11**	**8**	**O**										**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31																		
535		**73006 B**	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	**11**	**8**	**O**											**0**	**0**	**0**	N
535		**Z-73009 B**	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Navazuje na výluku dle ROV 73006 B	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	**11**	**8**	**O**											**0**	**0**	**0**	N
535		**Z-73009 A**	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Navazuje na výluku dle ROV 73006 A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	**11**	**8**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
535	**D**	**73392 A**	**Osek - Louka u Litvínova:** traťová jen TV,		T		L		X	D	10h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	17:50	**10**																														montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900	**11**	**8**	**C**											**5**	**0**	**30**	
535	**D**	**73392 A1**	**Osek - Louka u Litvínova:** traťová jen TV,		T		L		X	D	4h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	11:50		**4**																														montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900	**11**	**8**	**C**											**5**	**0**	**30**	
535	Zm	**Z-73383 A**	**Louka u Litvínova:** záhl. směr Litvínov - část mezi návěstidly Se4 - JL. **Louka u Litvínova - Litvínov:** traťová + TV, **Litvínov:** celá + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	**01.12.2026**	08:00	**02.12.2026**	14:00	**6**	**6**																														původně 10.,11. současné s ROV 73392 A,A1 (CPS)	svoz materiálu, odstranění porostu	**11**	**8**	**O**														
535	R	**Z-73383 A**	**Louka u Litvínova:** záhl. směr Litvínov - část mezi návěstidly Se4 - JL. **Louka u Litvínova - Litvínov:** traťová + TV, **Litvínov:** 1. jen TV, záhl. směr Louka u Litvínova - část mezi návěstidly L - Se2.	X	T+S				X	D	6h	09.12.2026	08:00	09.12.2026	14:00											**6**																					svoz materiálu, odstranění porostu	**11**	**8**	**O**														
535		**Z-73006 A**	**Louka u Litvínova:** záhl. směr Most n.n. - část mezi návěstidly Se3 - L. **Louka u Litvínova - Most nové nádraží přijezd:** traťová + TV, kolejově po námezník výhybky č. 511; napěťově po ÚO 411	X	T+S				X	D	5x6h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	14:00																**6**	**6**	**6**	**6**	**6**												svoz materiálu, odstranění porostu	**11**	**8**	**O**														
537 - Praha-Vysočany - Turnov																																																												
537	**D**	**63258 B**	**Praha-Satalice - Praha-Čakovice:** traťová bez TV, **Praha-Čakovice:** celá bez TV, **Praha-Čakovice - Měšice u Prahy:** traťová bez TV, **Měšice u Prahy:** celá bez TV, **Měšice u Prahy - Neratovice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x9h	05.12.2026	08:20	06.12.2026	17:20					**9**	**9**																												podbíjení ASP + doplnění štěrku	**16**	**5**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
537	**D**	**63258 C**	**Neratovice - Všetaty:** traťová bez TV,	X	T				X	D	3x9h	07.12.2026	08:05	09.12.2026	17:05							**9**	**9**	**9**																						podbíjení ASP + doplnění štěrku	**16**	**5**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ																																																												
540		**53196 A**	**Rynoltice - Křižany:** traťová bez TV, **Křižany:** celá bez TV, **Křižany - Karlov pod Ještědem:** traťová bez TV, **Karlov pod Ještědem:** celá bez TV, **Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol:** traťová bez TV, **Liberec-Horní Růžodol:** celá bez TV, **Liberec-Horní Růžodol - Liberec:** traťová bez TV, **Rynoltice:** záhl. směr Křižany. **Liberec:** záhl. směr Liberec-Horní Růžodol.	X	T+S				X	D	9x10h	01.12.2026	07:45	11.12.2026	17:30	**10**	**10**	**10**	**10**			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**																						Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X					**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau																																																												
544		**Z-73375 A**	**Děčín východ dolní nádraží:** záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se20 - S. **Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb:** traťová + TV, **Děčín-Prostřední Žleb:** záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly VL - Se5.	X	T+S					D	8h	01.12.2026	09:10	01.12.2026	17:10	**8**																																strojní broušení kolejnic	**11**	**8**	**O**														
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště																																																												

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31																	
547	D	**Z-53005 A**	**Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem:** traťová bez TV, **Nové Město pod Smrkem:** záhl. směr Jindřichovice pod Smrkem. **Jindřichovice pod Smrkem:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	5x6h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	14:00														**6**	**6**	**6**	**6**	**6**												Strojní odstranění vegetace, čištění příkopů, kácení, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl																																																								
548		**53199 C**	**Železný Brod - Velké Hamry:** traťová bez TV, **Železný Brod:** záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. **Velké Hamry:** záhl. směr Železný Brod.	X	T+S				X	D	4x8h	01.12.2026	08:00	04.12.2026	16:00	**8**	**8**	**8**	**8**																													Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz																																																						
701		**93102 A**	**Veselí nad Lužnicí - Doňov:** traťová + TV, **Doňov:** celá + TV, **Doňov - Kardašova Řečice:** traťová + TV, **Kardašova Řečice:** celá + TV, **Kardašova Řečice - Výh Velký Ratmírov:** traťová + TV, **Výh Velký Ratmírov:** celá + TV, **Výh Velký Ratmírov - Jindřichův Hradec:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	01.12.2026	08:30	02.12.2026	14:20	**6**	**6**																														Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV.	**10**	**3**	**O**													S
701		**93102 B**	**Jindřichův Hradec:** 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a **Jindřichův Hradec:** 1a jen TV, **Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou:** traťová + TV, **Jarošov nad Nežárkou:** celá + TV, **Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov:** traťová + TV, **Výh Kamenný Malíkov:** celá + TV, **Výh Kamenný Malíkov - Popelín:** traťová + TV, **Popelín:** celá + TV, **Popelín - Počátky-Žirovnice:** traťová + TV, **Počátky-Žirovnice:** celá + TV,	X	T+S		N		X	D	2x8h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	14:50				**8**	**8**																										zahájení výluky po příjezdu R 666 do ŽST J. Hradec souběh s ROV 33213 A	Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV.	**10**	**3**	**O**													S
701		**33213 A**	**Počátky-Žirovnice - Jihlávka:** traťová + TV, **Jihlávka:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Jihlávka - Horní Cerekev:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x8h	03.12.2026	07:15	04.12.2026	15:15				**8**	**8**																										údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		**33213 B**	**Horní Cerekev - Batelov:** traťová + TV, **Batelov:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Batelov - Výh Spělov:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	08.12.2026	07:30	08.12.2026	15:30									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		**33213 C**	**Výh Spělov:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	08.12.2026	07:30	08.12.2026	15:30									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
701		**33213 D**	**Kostelec u Jihlavy - Rantířov:** traťová + TV, **Rantířov:** celá jen TV, včetně obcházecího vedení **Rantířov - Jihlava město:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	07.12.2026	07:35	07.12.2026	15:05								**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
701		**33213 E**	**Jihlava město:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Jihlava město - Jihlava:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	07.12.2026	07:35	07.12.2026	15:05								**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice																																																						
710	P	**93085 C**	**Nemilkov - Běšiny:** traťová bez TV, **Běšiny:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	95d	28.08.2026	15:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	rekonstrukce mostu v km 45,061	**9**	**6**				X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
710		**93011 A**	**Nemilkov - Běšiny:** traťová bez TV, **Běšiny:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	9d	13.12.2026	00:00	21.12.2026	15:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**										Výluka navazuje na ROV č. 93085	rekonstrukce mostu v km 45,061	**9**	**6**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť																																																					
712	D	**93095 C**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 981a bez TV, **Plzeň-Jižní Předměstí:** 981. bez TV, část koleje od návěstidla Sc981 k návěstidlu L981 **Plzeň-Jižní Předměstí:** a ostatní zařízení dopravní cesty: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228		S					D	4x10h	08.12.2026	07:00	11.12.2026	17:00									**10**	**10**	**10**	**10**																					výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu), demontáž starých základů TP	**9**	**6**	**I**													Z

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
712	P	93005 A	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	352d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa.	rekonstrukční práce na výpravní budově	9	6										5	5	30	
712		Z-93012 A	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	200d	13.12.2026	00:00	30.06.2027	18:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h kolem pracovního místa. Výluka navazuje na ROV č. 93005 A	rekonstrukční práce na výpravní budově	9	6	I									5	5	30	N
712		93027 B	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	174d	22.06.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	9	6	I									5	5	30	Z
712		Z-93006 B	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	37d	13.12.2026	00:00	18.01.2027	08:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93027 B.	snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	9	6	I									5	5	30	Z
712		93027 C	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	168d	28.06.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6	9	6	I									5	5	30	N
712		Z-93006 C	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	37d	13.12.2026	00:00	18.01.2027	08:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93027 C.	postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť	9	6	I									5	5	30	Z
712		93027 D	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	134d	01.08.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m.	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce	9	6	I									5	5	30	N
712		Z-93006 A	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	37d	13.12.2026	00:00	18.01.2027	08:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C.	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce	9	6	I									5	5	30	N
712	D	Z-93134 A	**Holýšov:** 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	33d	10.11.2026	12:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				havarijní stav rampy	9	6	H									0	0	0	N
712	D	Z-93021 A	**Holýšov:** 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93134	havarijní stav rampy	9	6	O									0	0	0	N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.																																																															
713		Z-63240 H2	**Beroun:** zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. **Beroun:** 102a bez TV, **Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun.		S	X				N	8h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	05:00	)																															broušení výhybek	15	6	O									5	5	30	

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
713		Z-63240 G3	**Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. **Beroun:** 101a bez TV, **Beroun:** zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101.	X	S	X				D	2h	01.12.2026	01:25	01.12.2026	03:45	**2**																														V souběhu s ROV 63240 H2.	broušení výhybek	**15**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	
713		95001 B	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** ost. zař.: technologie 2. traťové koleje.		T					N	5h	03.12.2026	23:25	04.12.2026	04:15			(	)																										V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	
713	Zm	93001 B	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** 2. + TV,		T					N	5h	15.12.2026	**23:20**	16.12.2026	04:15															(	)														původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ	prohlídka a údržba tunelu	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	
713	Zm	93001 A	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** 1. + TV,		T					N	5h	16.12.2026	**23:20**	17.12.2026	04:15																(	)														původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ	prohlídka a údržba tunelu	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	
713	Zm	95001 A	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** ost. zař.: technologie 1. traťové koleje.		T					N	5h	17.12.2026	**23:20**	18.12.2026	04:15																	(	)												V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ	prohlídka a údržba technologií tunelu	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	
714 - Rokycany - Nezvěstice; Přovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice																																																												
714		93090 A	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	123d	12.08.2026	14:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			havarijní stav	**9**	**6**	**H**									**0**	**0**	**0**	N
714		93010 A	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Výluka navazuje na ROV č. 93090	havarijní stav 2.staniční koleje	**9**	**6**	**H**									**0**	**0**	**0**	N
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																											
719		93123 A	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	96d	08.09.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			havarijní stav kolejí	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
719		Z-93009 A	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Výluka navazuje na ROV č. 93123 A.	havarijní stav 419. a 423. staniční koleje	**9**	**6**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
719		95002 A	**Plzeň seřaďovací nádraží:** ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.		S					D	6h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	13:00							**6**																									Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním.	prohlídka a údržba kolejových brzd	**9**	**6**	**O**												
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb																																																											
720		93005 C	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 512. jen TV, **Plzeň hlavní nádraží:** 512a jen TV, část 512a staniční koleje k ÚO 424 dle E20 příl. 2 SŘ		S		L			Ne	7d	01.12.2026	08:00	07.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																											PJ 50 km/h po 512. staniční koleji kolem pracovního místa od km 350,600 do km 350,750. Pro vlaky závislé trakce jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice.	demontáž lešení	**9**	**6**	**I**									**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:26 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
720		73337 A	**Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** napěťově obházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní **Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart:** traťová + TV, **Lázně Kynžvart:** celá + TV, **Lázně Kynžvart:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart **Lázně Kynžvart - Dolní Žandov:** traťová + TV, **Dolní Žandov:** celá + TV, **Dolní Žandov:** napěťově obházecí vedení v dopravně Dolní Žandov **Dolní Žandov - Lipová u Chebu:** traťová + TV, **Lipová u Chebu:** celá + TV, **Lipová u Chebu:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu **Lipová u Chebu - Cheb:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	3x7h	02.12.2026	08:00	04.12.2026	15:00		**7**	**7**	**7**																										kácení stromů	**11**	**6**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
720	R	73337 A	**Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** napěťově obházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní **Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart:** traťová + TV, **Lázně Kynžvart:** celá + TV, **Lázně Kynžvart:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart **Lázně Kynžvart - Dolní Žandov:** traťová + TV, **Dolní Žandov:** celá + TV, **Dolní Žandov:** napěťově obházecí vedení v dopravně Dolní Žandov **Dolní Žandov - Lipová u Chebu:** traťová + TV, **Lipová u Chebu:** celá + TV, **Lipová u Chebu:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu **Lipová u Chebu - Cheb:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	7h	05.12.2026	08:00	05.12.2026	15:00					**7**																								kácení stromů	**11**	**6**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
720	D	73337 B	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding.	X	T				X	D	5x8h	07.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00							**8**	**8**	**8**	**8**	**8**																		Současně s ROV 73128 F.	kácení stromů	**11**	**8**	**O**													
720		73128 F	**Cheb - Schirnding:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	212d	15.05.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	stavba lávky v km 150,458	**11**	**8**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
720		73002 A	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Navazuje na výluku dle ROV 73128 F	stavba tunelového mostu v km 150,458	**11**	**8**	**C**										**0**	**0**	**0**	Z

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 5 Bezpečnostně-technická zkouška v úseku Beroun os. n. – Kařízek

Dne 10.11.2026 dojde k provedení měření TV obou traťových kolejí Beroun os. n. – Kařízek.

Měření bude realizováno s měřícím vozem pro pevná trakční zařízení (MVPTZ).

Vlaky musí být v úseku Beroun os. n. – Kařízek a zpět vedeny nesníženou rychlostí.

Vlaky musí být při měření vedeny v řazení lokomotiva + vložené vozy + vůz MVPTZ. V cílové ŽST dochází k přeřazení soupravy nebo může být požadované řazení realizováno formou sunutí do výchozí ŽST měření.

Při jízdách musí být zajištěno postavení jízdních cest pro měření předem, aby nedošlo ke snížení rychlosti jízdy měřícího vlaku a tím k znehodnocení měření. Z bezpečnostních důvodů je nutno předem zajistit, aby byly sousední koleje v měřeném úseku volné. V ŽST Hořovice projíždějí měřící vlaky bez opatření.

Vlaky pro měření TV budou podle ustanovení předpisu SŽ D1 vedeny jako vlaky v obecném zájmu.

Tyto organizační a bezpečnostní požadavky vedou ke konfliktům s ostatními pravidelnými vlaky a je nezbytné, aby pro realizaci měření a následné zvýšení využitelných parametrů tratí dopravci přijali opatření pro změnu tras svých vlaků a realizovali podání žádostí pro jejich úpravu. Další možností je souhlas dopravců se zpožděním jejich vlaků, které bude vyvoláno realizací měření.

Dopravce ČD, a. s. zajistí uvolnění kapacity pro provedení zkoušek v časových intervalech:
Služ 94000 odjíždí z Berouna seř. n. v 07:55 hod po dojezdu R 757 do Hořovic.
R 774 ČD čeká v ŽST Beroun os. n. uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
R 757 ČD čeká dojezd Služ 94000 v ŽST Hořovice a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
Služ 94002 odjíždí z Berouna seř. n. v 09:46 hod.
Nex 57009 CityRail čeká v ŽST Kařízek uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
Služ 94003 odjíždí z ŽST Kařízek v 11:45 hod.
Nex 68351 ČDC čeká v ŽST Kařízek uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
Služ 94005 odjíždí z ŽST Kařízek v 13:47 hod.
R 765 ČD čeká v ŽST Kařízek uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 15 min.
R 766 ČD čeká dojezd Služ 94005 v ŽST Beroun os. n. a předpokládané zpoždění je cca 15 min.
Nex 57006 CityRail čeká v ŽST Beroun os. n. uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 40 min.
Nex 85301 ČDC čeká v ŽST Zdice uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 20 min.
Nex 85801 ČDC čeká v ŽST Zdice uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 10 min.


Záložní trasy Služ 94006 a Služ 94007 jsou připraveny tak, že v případě potřeby bude využita pouze jedna z nich:
Služ 94006 odjíždí z Berouna seř. n. v 15:53 hod po dojezdu R 769 do Hořovic.
R 762 ČD čeká v ŽST Beroun os. n. uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
R 769 ČD čeká dojezd Služ 94006 v ŽST Hořovice a předpokládané zpoždění je cca 10 min.
Služ 94007 odjíždí z ŽST Kařízek v 15:47 hod.
R 769 ČD čeká v ŽST Kařízek uvolnění trati a předpokládané zpoždění je cca 15 min.
R 766 ČD čeká dojezd Služ 94007 v ŽST Beroun os. n. a předpokládané zpoždění je cca 15 min.

Vysvětlivky ke grafickému zobrazení tras ve Výřezu JŘ „MVPTZ 261110 měření Beroun – Kařízek TBZ trati":
Trasy pro měření jsou ve výřezu JŘ z IS KADR zobrazeny hnědou barvou. Trasy pro měření jsou zvýrazněny zeleným rámečkem s přibližnou informací o postupném uvolňování úseku, který vyznačuje, že jde o měřící jízdu a zobrazuje postižené trasy. Trasy bez rámečku jsou trasy pro přepravy bez opatření.

Zpracoval: Ing. Vladimír Tázler
Centrum podpory řízení provozu

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz


7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
Kařízek
3,2 [km]
77 km/h
Odb Zbiroh
1,9 [km]
114 km/h
hr.VUSC 0200/0320 01
5,9 [km]
118,8 km/h
vl. v km 60,423
12‰
2,3 [km]
138 km/h
0‰
Hořovice
10,2 [km]
112,5 km/h
Zdice
7,6 [km]
108,7 km/h
Beroun seř.n.
135
94000
94001
94002
94003
94004
94005
94006
94007
7809
87850
68351
57009
57006
60116
68349
87851
85803
85801
85301
85302

SPRÁVA ŽELEZNIC

Prezenční listina

Příloha č. 6

Projednání měsíčních výlukových plánů 11/2026, 12/2026, 1/2027

Porada
Datum konání 24.09.2026
Čas 10:00–13:00 hod.
Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ OŘ	725 902 179	Rolnik@spravazeleznic.cz	
VÍT NOVÁK	SŽ OŘ	725 745 752		
MILOŠ KRATKÝ	— " —	602 237 995		
JOSEF MÁJEK	— " —	725 913 710		
HANA REVHON	SŽ OŘ	601385020		
MOJMÍR BURSA	SŽ OŘ	607968995		
JIŘINA [illegible]	SŽ-OŘ	602384402		
[illegible]	SŽ-SSZ	606 796 338		
PETR HAJNIŠ	SŽ OŘ VNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ilona Líšková	SŽ OŘ	972 424 103		
Lubos Mokříž	SŽ OŘ	607 070 263		
Jana Vlasatá	SŽ OŘ	602 650 466		
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OŘ PHA	607 013 012		
Vojtěch Jelínek	SŽ-OŘ	724 993 908		
MICHAL KREJČÍ	SŽ-OŘ PLZ	425 440 496		
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozensky.jan@ropid.cz	
Erika Sychrová	SŽ OŘ PLZ	972 [illegible] 224		

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Prezenční listina

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
Jaroslav Macíllan	SŽ OOPNO	971660077	Macillan@spravazeleznic.cz	
RICHARD PALACH	PKPCI	604456783	richard.Palach@pkpcargointernational.com	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČD 012	702 197 040	STEPANO@GR.CD.CZ	
LEOŠ SMETANA	IDSK	725940121	smetana.leos@idsk.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MARIÉLA BALÁŽOVÁ	OŘ OVA	724967042	Balazova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUBÍL	SŽ OŘ OVA	721962650	krouzilk@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ KOCICH	SŽ, SSV	7K0R4O765	KOCICH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Valach	— " —	724932377	Valachja@	
PETR LEDNICKÝ	SŽ, SSVET	725 895 051	Lednp@spravazeleznic.cz	
Matyáš Marek	ÚOHS	542 167 237	matyas.marek@uohs.gov.cz	
Jakub Mullen	ÚOHS	723 604 304	jakub.mullen@uohs.gov.cz	
Jiří Buzovský	ČD Cargo a.s.	725 708 985	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	
Helena Rafsypalová	MTR s.r.o	702 148 421	RAFSYPALOVA@SEZNAM.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Prezenční listina

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
Ondřej Bouda	GW Train Regio a. s.	602 298 544	ondrej.bouda@gwtr.cz	MS Teams
Jan Sekyra	SŽ/CDP Praha	724 083 054	sekyra@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Svoboda	SŽ/CDP Přerov	725 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Lněnička	SŽ/CDP Praha	702 292 252	LnenickaP@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Krutílek	KODIS	725 564 901	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Pavel Jankrle	SŽ/OŘ Ostrava	724 157 980	jankrle@spravazeleznic.cz	MS Teams
Pavel Sedláček	Chládek a Tintěra a. s.	724 054 377	sedlacek@cht.cz	MS Teams
Lukáš Němec	DB Cargo Czechia s. r. o.	734 359 803	lukas.nemec@deutschebahn.com	MS Teams
Lukáš Hrmel	Koordinátor ODIS s. r. o.	725 863 782	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Martin Zahrádka	IDSK	722 450 063	zahradka.martin@idsk.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ/GŘ O16	724 526 136	horskyl@spravazeleznic.cz	MS Teams
Dalibor Kotasek	SŽ/OŘ Ostrava	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Wojciech Gawliński	PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.	724 577 716	wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	MS Teams
Jaroslav Kmoníček	SŽ/OŘ Hradec Králové	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Kuník	CPŘP	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Ivona Szlosková	SŽ/GŘ O16	602 650 534	szloskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	720 947 869	valenta.miroslav@ropid.cz	MS Teams
Martin Konečný	KIDSOK	602 583 087	konecny@kidsok.cz	MS Teams
Libor Šíp	SŽ/GŘ O15	606 716 287	Sip@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ/CDP Praha	725 068 965	HamouzV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Evžen Gryc	CityRail	724 158 807	gryc@cityrail.cz	MS Teams

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.