SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 192788/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 134/8

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz

Datum 12.11.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2026, leden a únor 2027

Dne 22.10.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník
13.11.2026 11:10
Podepsáno
elektronicky

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozdělovník
Příloha č. 2 Zápis z jednání
Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026
Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027
Příloha č. 5 Harmonogram plánování výluk a dočasných omezení kapacity v roce 2027
Příloha č. 6 Plán výlukových porad v roce 2027
Příloha č. 7 Program pravidelného měření parametrů TV na koridorových tratích SŽ v roce 2027
Příloha č. 8 Prezenční listina

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3

- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h

  - KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
  - KIDSOK, p. o. idz9c2j
  - KOVED, s. r. o. bv4gfwe
  - KODIS, s. r. o. 24tgfvk
  - KORDIS JMK, a. s. gwpghss
  - JIKORD, s. r. o. pw7jc78
  - IDOK, p. o. apjkk4k
  - IDSK, p. o. pdrwknv
  - OREDO, s. r. o. dinrnxn
  - POVED, s. r. o. 4xwp5cq
  - ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o. t23zxd5
- České dráhy, a. s. e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o. h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o. 4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o. nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o. xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s. eaedvez
- EP Cargo, a. s. j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s. bjpdzta
- EUROVIA Železniční stavby, a. s. kkjkpzj
- European Train Transport and Service, s. r. o. qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o. frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. j8pd5dg
- Gepard Express, SE 23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o. nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o. kbhubva
- GW Cargo s.r.o. dwcra8z
- GW Train Regio, a. s. inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s. rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s. jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o. fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s. ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s. zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. 55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. wvcehjc
- IDS CARGO, a. s. 7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o. f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o. xtm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o. 344djbh
- JKS RAIL CZECHIA, s. r. o. xprbr7y
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o. ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o. iv6he4q
- Leo Express, s. r. o. qbiwget
- Leo Express Bohemia, s. r. o. rg3jin4
- Leo Express Global, a. s. 5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o. 7k425eb
- Lokálka Group, spolek azbizcf
- LOKORAIL, a. s. d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o. 3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o. 529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o. k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o. bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o. ukjji92
- METRANS, a. s. 3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o. ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. mxjqdw3
- NOR, a. s. 5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o. urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o. upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o. asdrb8a
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s. kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o. 4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o. i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o. 8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s. gv4cgeh
- Puš, s. r. o. wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o. s2msjky

- RATAELA, a. s. fxq7gfz
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o. cz8tc7t
- RailLog, s. r. o. q4ijrry
- Rail systém, s. r. o. gi34itt
- Railway Capital, a. s. c9d5mdw
- RegioJet, a. s. 285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s. iidmjms
- REKOP, s. r. o. 7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o. 3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s. fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s. x77f79p
- Skanska, a. s. d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s. a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s. dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s. qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o. 5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o. b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o. cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s. 9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s. jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o. zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s. h3gch66
- TORAMOS, s. r. o. jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s. tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s. 7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o. hbyy6uv
- Transport line Cargo, s. r. o. pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s. ucysdk6
- TSS GRADE, a. s. 6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s. tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s. 5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o. 2dq5in7
- Zug agency, s. r. o. eyd8hrk

- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A. elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o. michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť david@psz.sk
- PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o. vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o. tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o. info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o. michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH info@mchytil.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

SPRÁVA ŽELEZNIC

Příloha č. 2

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce prosinec 2026, leden a únor 2027

Datum konání 22.10.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon

Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – únor 2027
5. Projednání změn MP – prosinec 2026
6. Projednání změn SUP – leden 2027
7. Projednání změn SP – únor 2027
8. Různé
9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk
10. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel SŽ GŘ O16 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

Informoval, že dne 19.10.2026 byla rozeslána pozvánka a podklady ke konzultaci návrhu plánu dočasných omezení kapacity dráhy pro roky 2028 a 2029 na síti SŽ se žadateli, dopravci a objednateli veřejné drážní dopravy. Termín konání konzultace je 18.11.2026 od 10:00 hod. v Praze, současně také prostřednictvím aplikace MS Teams.

Průběh porady řídil vedoucí oddělení SŽ GŘ O16 pan Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

Omluvil se za SŽ, že z důvodu technické chyby nebyly na Portálu provozování dráhy vyvěšeny podklady k této poradě od Stavební správy západ, oblast Praha, a proto budou dnes podrobně projednány.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

Vznesl dotaz k výlukám staveb v úseku Vsetín – Horní Lideč, zda bude ukončen zastavený provoz k 08.02.2027 a jedna traťová kolej bude elektricky sjízdná. V této souvislosti požádal SŽ, aby skutečný termín obnovení provozu byl stanoven co nejdříve a aby byl předložen přesný harmonogram provozu, podle kterého bude organizována doprava, aby dopravce mohl připravit potřebná opatření a plnit své závazky i na slovenské straně. Současně upozornil, že v případě prodloužení výluk může nastat problém se zajištěním náhradní autobusové dopravy (NAD).

Vyjádření SŽ: Na základě informací dostupných v době konání porady mělo dojít k překročení výluk o cca 30 až 60 dní.

Podle nejnovějších informací, které byly známy až po skončení celostátní měsíční výlukové porady, by však mělo dojít ke zprovoznění jedné traťové koleje již v původním termínu, tedy k 08.02.2027. Bližší informace k této problematice jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. pan Jiří Buzovský během jednání:

Vznesl dotaz na opatření pro dopravce po konverzi trakční soustavy na VR 533 dle ROV 73039, etapy O (N) od 24.10.2026, kdy dojde k posunu přechodu trakčních soustav přibližně o 10 km směrem k Chomutovu, a kde budou tato opatření uvedena.

Vyjádření SŽ: Bylo prověřeno, že opatření je uvedeno v ROV 75012. Následně bude zapracováno do TTP.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové porady nebyla v režimu 6+ předhlášena žádná výluka.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV pan Jiří Kocich, pan Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín –** Bez kolejových výluk.
Stavba **Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo)**
- Bez kolejových výluk.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice** – Setrvalý *stav.*
Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek**
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bmn**
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa**
- Bez kolejových výluk.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (ul. Hlučínská)**
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**
- *Setrvalý stav.*

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše** // **Jezernice BC –** Setrvalý *stav.*
ROV 25001 A od 13.12.2026 do 19.02.2027 do 08:00 hodin:
výluka zab. zař. ETCS, úsek Drahotuše – Lipník n B.,
- Jízda vlaků na PZV v daném úseku

ROV 25006 D od 15.02. 08:00 hod. do 15.03.2027 do 15:00 hodin:
- *Doplnit do měsíčního plánu výluk zkratky VNJŘ + ND,*

Uzamčení výhybek č. 1, 2, 3, 4 do přímého směru na ODB Jezernice B,
- Jízda vlaků přes ODB Jezernice B na PN v daném úseku

ROV 25006 A od 19.02. 08:00 hod. do 15.03.2027 do 15:00 hodin:
výluka zab. zař. ETCS bez PZV, úsek Drahotuše – Lipník n B.
- *Doplnit do měsíčního plánu výluk zkratky VNJŘ + ND,*
- Demontáž venkovních prvků PZV
- **Rychlost** na trati 100 km/hod. a přes ODB Jezernice 40 km/hod., odjezd/vjezd do ŽST Drahotuše, Lipník n B. na PN !!!

ROV 25006 B od 22.02. 04:20 hod. do 01.03.2027 do 15:00 hodin:
výluka zab. zař. ETCS ŽST Lipník nB., Drahotuše,
- *Doplnit do měsíčního plánu výluk zkratky VNJŘ + ND,*
- Jízda vlaků z/do ŽST na PN v daném úseku
- **Rychlost** na trati 100 km. hod. a přes ODB Jezernice 40 km/hod., odjezd/vjezd do ŽST Drahotuše, Lipník n B. na PN !!!

ROV 25006 C dne 22.02. 00:20 hod. do 04:20 hodin:
výměna Sw ŽST Lipník n B., Drahotuše, CDP Přerov, **ZP** úsek Drahotuše – Lipník n B.

- *Doplnit do měsíčního plánu výluk zkratky ND,*

Přejmenování ODB na VÝH Jezernice, 2x **zánik** AHr a ODB Jezernice A …
Obsazení výpravčího na ODB Jezernice a ŽST Drahotuše, Lipník nB.
K 15.03.2027 aktivace VÝH Jezernice a **ETCS L2 s benefity:** (čas překlopení 15:00 !!!)
ETCS L2 s benefity spočívá kromě zavedení výhradního provozu ETCS také v provedení technických úprav infrastruktury. Tyto úpravy spočívají především v odstranění konvenčních světelných návěstidel a jejich nahrazení Stop značkami ETCS a Lokalizačními značkami ETCS, což umožní rozdělit traťové úseky do více oddílů. Právě to umožní využití plného potenciálu systému ETCS mimo jiné v podobě zvýšení rychlosti vlaků a možného zvýšení kapacity dráhy díky optimalizaci rozmístění ETCS značek oproti stávajícím oddílovým návěstidlům.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova –** Bez kolejových výluk.
Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy –** Setrvalý *stav.*
Dojde k překročení výluky dle ROV 23307 G nástupiště č. 1 a Sk č. 4. v ŽST Kopřivnice z 24.10.2026 v 18:00 hodin do 10.11.2026 do 18:00 hodin.
Důvod překročení výluky: Pozdní důvod dodávky materiálu zhotoviteli.
Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B),** se ruší.
Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov,**

- *předčasné ukončení výluky dle ROV 23333 A z 30.11.2026 na 23.10.2026 na 12:00 hodinu. Požadavek ze strany zhotovitele a investora – ukončení z důvodu změna technologie postupu prací.*

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov nB.** *- Setrvalý stav.*
Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku**
- Setrvalý stav.
Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. Východ**
- Bez kolejových výluk.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**
Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248**
- Setrvalý stav.
Ukončení výluk dle ROV 23003 A, B, C k 08.02.2027, omezení jen 1.TK Vsetín – Val. Polanka – H. Lideč dle ROV 23002 A, 23003 D, E, F, G do 31. květen 2027, Regionální vlaky od objednavatele KOVED nebudou objednané do soboty 12.06.2027 v novém JŘ 2027. Studie VNJŘ je sestaveno s vlaky Ex + Os. **Rychlost 50** km/hod. kolem pracovního místa.
„Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019–21,248" je v současnosti plánována k dokončení dne 12.12.2026. Po ukončení stavby bude uvedena do provozu kolej č. 1 bez trakčního vedení a kolej č. 2 s trakčním vedením AC. V souvislosti s návazností na stavbu cyklické obnovy trati je projednáván claim na prodloužení termínu realizace. Současně zhotovitel stavby **„Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze"** ~~avizuje nemožnost dokončení trakčního vedení v úseku Horní Lideč – Vsetín k termínu 08.02.2027. Zprovoznění zabezpečovacího zařízení je podmíněno dokončením kabelizace a následným přezkušováním ZZ, přičemž předpokládané prodloužení termínu stavebních prací činí 30 až 60 dnů.~~ Vzhledem k aktuálnímu stavu stavební rozpracovanosti ve vyloučeném úseku tratě 280 Vsetín – Horní Lideč st.hr. a na základě pokynu Objednatele drážní dopravy ve Zlínském kraji KOVED zrušil objednávku vlaků linky S2 na trati 280 (VR 308) v úseku Vsetín – Horní Lideč st.hr. v období 13.12.2026 – 12.6.2027. Týká se to všech pravidelných spojů realizovaných v tomto úseku dopravcem Arriva vlaky s.r.o. Výjimkou jsou dva spoje vedené 31.12.2026 a 01.01.2027, tzv. vlaky HOSTÝN, které v objednávce zůstaly platné. Vlaky vedené na trati 283 Bylnice – Horní Lideč (VR 304) zůstaly i nadále v objednávce drážní dopravy a budou dopravcem Arriva vlaky s.r.o. realizovány.
Od 08.02.2027 bude provoz veden po 1. a 2. traťové koleji v úseku státní hranice ČR/SR – Horní Lideč, v rozsahu celé ŽST Horní Lideč a dále po 2. traťové koleji v úseku Horní Lideč – Valašská Polanka – Vsetín. V ŽST Horní Lideč bude uvedeno do provozu nové staniční zabezpečovací zařízení s ovládáním prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště (JOP). Řízení provozu v ŽST Valašská Polanka bude zajištěno v režimu dálkového ovládání (DOZ). Traťové zabezpečovací zařízení v dotčeném úseku bude provozováno se zabezpečeným automatickým blokem bez přenosu traťového kódu. V následující etapě je předpokládána implementace systému ETCS.

Rychlost 50 km/hod. kolem pracovního místa v 1. TK Vsetín – Val. Polanka – H. Lideč
Po ukončení tohoto omezení bude v souvislosti s realizací systému ETCS stanovena nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h. Vzhledem k tomu, že traťová rychlost v uvedeném úseku činí 90 km/h, nebude mít toto opatření na provozní rychlost vlaků faktický dopad.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk,**
Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov**
- Setrvalý stav.
Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo)**
- Setrvalý stav.
Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa**
Výstavba TNS Nezamyslice (D&B) *- Setrvalý stav.*
Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**
- Setrvalý stav.
Doplnění o zavedení nepředpokládané výluky TZZ Kojetín – Kroměříž pro opravu poškozeného kabelu DK 40 v souběhu s výlukou dle ROV 23349 E, dne 03.11. 2026 od 08:00 do 15:00 hodin. Vyloučí se zabezpečovací zařízení PZS (P7233) v km 3,376 a TK Kojetín – Kroměříž s AH83.
Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**
- Setrvalý stav.
Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B)** **-** Bez kolejových výluk.
Stavba **TNS B. Černovice (D&B)** *- Setrvalý stav.*
Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav – Bez** kolejových výluk.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ova, Nultá etapa – most 0,656 ul. Mariánskohorská)**
(6/2027-6/2028) Aktuálně probíhá schvalování DUSL a připravují se poklady pro VZ na realizaci. Čekáme na zahájení řízení k povolení záměru.
Stavba **Optimalizace a elektrizace trati Ova-Kunčice – F. Místek**
Aktualizována žádost na DESÚ o povolení záměru o provedené změny. (10/27-4/31)
Stavba **Modernizace a elektrizace trati Otrok. -Vizovice, 1. etapa Otrok. -Zlín střed**
10/27 - vypsání VZ na realizaci Zlín (mimo) - Vizovice bude rozdělena v rámci aktualizace PDPS do tří samostatných staveb:
Stavba 1 - Svršek, spodek, mosty, pozemní komunikace, HLAVNÍ KOORDINACE
Stavba 2 - Silnoproudé rozvody, trakční vedení
Stavba 3 - Zabezpečovací a sdělovací zařízení

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)"** – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026, na kterou naváže nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, v souběhu budou konány krátkodobé výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad S. v Sázavě u Ž. a TV LKS.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled"** – probíhá nepřetržitá výluka SKS ŽST Pohled a 2. TK Přibyslav – Pohled do 23.11.2026, k uvedenému datu dojde v ŽST Pohled k zprovoznění nového nástupiště v celé délce 140 m (km 110,933 – km 111,073).
V období 12.-23.11. vyloučena také 2. TK Pohled – Havlíčkův Brod převážně pro montáž a regulaci TV, ASP, následně 23.11. – 02.12. závěrečná stavební etapa pro rekonstrukci krajní výhybky v 1. TK Pohled – Přibyslav. V průběhu 11/2026 aktivace ZZ v ŽST Pohled – částečně ve vyloučeném kolejišti, částečně s vlivem na žel. provoz (23.11.-02.12.).

Na výlukových poradách 11/2026 budou na termín 13./14.01.2027 žádány souběžné noční výluky SZZ ŽST Přibyslav a Pohled zahrnující ZP v čase 23:00-24:00, pro aktivaci DOZ.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" –** po jednání se Správou tratí a zhotovitelem žádány na termín 19.11. výluky jednotlivých TK 1, 2 Třebovice v Č. – Česká Třebová (2hod. denní každá kolej), ve kterých se zrealizuje úprava GPK pro odstranění závad (vzniklých ovlivněním železničního náspu při realizaci stavebních prací) a zvýšení rychlosti PJ.
S provedením úprav GPK se kromě odstranění závad GPK pojí:

- zvýšení rychlosti PJ z 30 km/h na 50 km/h – do 19.11. bude pokračovat PJ 30 km/h s ohledem na technický stav infrastruktury (hodnoty GPK), realizaci stavebních prací s možným vlivem na stabilitu svahu a předpokládanou konsolidaci svahu; následně konsolidační PJ 50 km/h 19.-30.11.;
- předpoklad výhledového zvýšení rychlosti (případně odstranění PJ) – za podmínky, že bude svah tělesa náspu a GPK vykazovat stabilitu po uplynulé konsolidační pomalé jízdě.

Probíhá dlouhodobá výluka:

- SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, do 01.02.2027;
- SK 421, 423, 425 (17, 19, 21, staré zn.) – pokračuje v r. 2027;
- SK 427 (23 staré zn.), 25, 29 (nově 429, 431) v odjezdové skupině, do 30.11.2026;
- 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk., do 25.11.2026;
- 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., do 01.02.2027.

V období 17.-25.11. výluka 2. TK Opatov – Č. Třebová pro úpravy záhl. a zhl. Odb. Zádulka vč. TV, poté naváže výluka 1. TK do 18.12. - demontáž a montáž výhybek a úpravy TV.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, I. etapa"** (ŽST Týniště n. O.) – na konci 01/2027 přemístění JOP ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa"** (ŽST Týniště n. O.) – probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných částí (zakázek), u částí ENERGETIKA a ZAB. A SDĚL. ZAŘ. probíhají hodnocení nabídek, část INFRASTRUKTURA má aktuálně předpokládaný termín „otevírání obálek" na konci roku 2026, bude upřesňován v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá majetkoprávní vypořádání. ~~K zahájení řízení o povolení záměru DESÚ by mělo dojít v brzké době.~~ Vydáno nepravomocné povolení záměru DESÚ.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)" –** probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných částí (zakázek), „otevírání obálek" aktuálně předpokládáno v 1. pol. 11/2026 (nejpozdější termín ze všech 3 zakázek), bude upřesňováno v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá a bude probíhat velmi rozsáhlé a náročné majetkoprávní vypořádání s existujícím rizikem nesouhlasů některých vlastníků dotčených pozemků. Došlo k zahájení řízení o povolení záměru ze strany DESÚ.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n." –** průběžně konány práce profese TV. Probíhají dlouhodobé výluky s vlivem na nákladní dopravu a místní práci – SK 9, 17, 23 (do prosince), do 12.12. nepřetržitý ZP Hradec Kr. hl.n. – Předměřice n. L. a výluka TV Hradec Králové hl.n. – Jaroměř. Od 01.10. rozšířeny práce/výluky na SK 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 11.

Stavba **„Implementace ETCS Regional Choceň – Litomyšl"** – 11/2026 výluky pro přenesení DOZ trati Choceň (mimo) – Litomyšl na RDP Pardubice.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice" –** proběhla aktivace ETCS L1.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ oblast Praha:

Stavba **„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží"** – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce srpna roku 2027, nepřetržitou výlukou 9. staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 3, 4, 5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č. 3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov"** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 3, 3A, 5, 7, 7A, 9, 9A, 11, 13, 15 v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci II. a I. nástupiště, která poběží do konce roku 2028; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 10, 10c, 12 a 12A pro dokončení nákladních kolejí v sudé skupině kolejiště; nepřetržitou výlukou kompletního záhlaví a zhlaví směr Praha-Žvahov pro komplexní rekonstrukci a výstavbu nového propojení III. a IV. nástupiště v této části stanice, která poběží do konce listopadu; a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – odbočka Závodiště pro rekonstrukci radotínského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny listopadu.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín"** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny

listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu. V měsíci lednu budou zahájeny výluky staničních kolejí č. 100, 101, 103 a 105 pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny června.

Stavba **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)"** – pokračuje bez výluk, v měsíci únoru proběhne 5denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Odb. Jeneček – Středokluky pro vložení výhybek, další výluky proběhnou v průběhu roku 2027 a hlavně v roce 2028.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)"** – stavba bude zahájená v lednu 2027, v roce 2027 budou probíhat především krátkodobé výluky pro přípravné práce a budování nové koleje Hlízovské spojky.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce ŽST Turnov"**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ oblast Plzeň:

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov":
Výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.3.2027. Výluky projednané na předchozích poradách – denní výluky v říjnu na práci na TV (definit. regulace, izolace), nepřetržitá výluka v listopadu na přeložku kolizní kabelizace a noční výluky v prosinci na demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,809 platí. Výluka PZZ v km 61,809 (P1961) vedená dle ROV 75007 A do 12.12.2026 bude pokračovat i po změně JŘ dle ROV 75002 A. V současné době je přejezd uzavřen pro všechny uživatele pozemní komunikace, probíhá výstavba lávky, která přejezd nahradí a je v plánu úplné zrušení přejezdu.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)":
Na KD stavby 30.09.2026 zhotovitel požádal o prodloužení výluky dle ROV 73213 D1 do změny JŘ a následně jako pokračování o zařazení etapy 73011 E1 nepřetržitě do 28.5.2027. Tyto etapy vylučují části staničních kolejí 2, 4, 6, 6a, 8, 10 v dopravně Kadaň-Prunéřov a negenerují navýšení již platných dopravních omezení. Koleje původně plánoval využívat ČEZ pro zásobování elektrárny (nutnost využívat LNT), nicméně z důvodu nedostatku vozidel nezávislé trakce bude využívat objízdnou trasu po vlečce z Března u Chomutova. Zbývající etapy ROV 73213 a 73011 představené na předchozích poradách pro měsíc prosinec platí.
- doplnění na CVP – probíhá projednávání výše popsané úpravy výlukové činnosti s ČEZ a SD-KD. Výluky nyní zůstávají v plánech a budou buď potvrzeny, anebo zrušeny v rámci krátkodobého plánování před termínem zmocňování výluk na 50. týden.

V lednu byla na základě výše popsaného do plánů doplněna etapa E1 ROV 73011 (do 28.05.2027) a z důvodu dvojího vyloučení byly sloučeny etapy ROV 73011 J2 a M1 do etapy M1. Byla též prověřena úprava času „nové" etapy M1 na 22:30-03:50.

V únoru pokračují nepřetržité výluky z předchozích měsíců dle ROV 73011 etapy A1+B1+C1+D1+E1+L1 a celý měsíc jsou plánovány noční ZP v celém stavbou dotčeném úseku Kadaň-Prunéřov – Odb. Dubina – Chomutov.

Výluka dle ROV 75012 etapa E. Po prověřování v rámci stavby a odborné komise bylo zjištěno, že výluku nelze provést jinak, než jak bylo původně navrženo. Po jednáních SSZ + O16 + NŘP bylo rozhodnuto, že práce uvažované pro zrušenou výluku ROV 75012 E proběhnou tak jak bylo plánováno v termínu 22.-24.10.2026. Potřebná výluka bude zavedena jako nepředpokládaná a bude na ni vydána depeše. Depeše bude obsahovat stejné podmínky konání výluky jako původně uvažovaná etapa 75012 E, tzn. během výluky do doby začátku ZP v daném úseku bude dopravna Klášterec n. O obsazena dopravním zaměstnancem, jízdy po 2. TK v úseku Kadaň-Prunéřov – Klášterec n. O. budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Depeše byla vydána Správou tratí Karlovy Vary 16.10.2026.

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov":
Jak bylo informováno na CVP v Praze dne 24.09.2026, budou výluky dle ROV 73214 etapy A+C překročeny do změny JŘ a následně až do 22.12.2026. Po změně JŘ budou výluky vedeny dle ROV 73034. Výluka dle etapy B ROV 73214 pro finální úpravu TV bude posunuta v souladu s překročením etap A+C na 22.12.2026 (73034 B).

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy":
V říjnu na žádost zhotovitele odvoláváme noční výluky dle ROV 93087 C 07./08. a 08./09.10. Práce se povedlo provést v předstihu. Výluky byly situovány do pauz mezi vlaky a negenerovali dopravní omezení. Listopad výlukově beze změn. V prosinci doplňujeme noční výluky dle ROV 93135 etapa A, ve dnech 07./08. a 08./09.12.2026 v čase 23:50-03:00. Výluky proběhnou v pauzách mezi vlaky a negenerují dopravní omezení. Vypnuté předtápěcí stojany budou opět k dispozici hodinu před odjezdem prvního vlaku.

Výluky jsou určeny k demontáži zbývající přejezdové konstrukce staveništního křížení a pro dokončovací práce na šikmých koncích ostrovních nástupišť. Leden a únor bez požadavků na výluky.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí":
Prosinec a leden beze změn, v únoru pokračuje překročená výluka části nástupištní hrany u SK č. 501 – km 105,086-105,115 dle ROV 93012 etapa A s předpokládaným termínem ukončení 30.06.2027. Výluky na demontáž lešení v listopadu a prosinci platí. Protože od přelomu GVD budou probíhat práce jen uvnitř budovy, bude zavedená PJ kolem pracovního místa zrušena.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)":
na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravnách Nýřany a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno. Po přelomu JŘ budou tyto výluky vedeny dle nového ROV 93006. Jelikož dojde k posunu hlavních výluk stavby o cca 3-4 měsíce (**přesný termín posunu v tuto chvíli stále není znám, o jeho stanovení bude bezodkladně informováno na následujících regionálních nebo celostátních poradách)**, budou adekvátně tomu prodlouženy výluky částí SK v Nýřanech a Vejprnicích (aktuálně bylo dohodnuto prodloužit výluky staničních kolejí do 31.05.2027). Denní výluky pro budování základů a demontáž a výstavbu stožárů TV dle ROV 93095 zařazené do plánů na minulé MVP budou upraveny – u etapy C, neproběhnou výluky plánované na termín 18.-20. a 23.-27.11.2026 z důvodu potřebné úpravy místa vyloučení. V prosinci se k původní etapě C ROV 93095 doplní etapa D – Plzeň hl. n. Nová Hospoda (zhlaví směr Vejprnice od náv. L981 po izolovaný styk v km 107,633) ve dnech 08.-11.12. Etapa B zůstává beze změn.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť"
SP nabylo právní moci, ÚOHS rozhodl, že můžeme pokračovat ve výběrovým řízení, nicméně 06.10.2026 byly podány další námitky proti „Rozhodnutí o výběru". Tyto mají být ze strany SŽ vypořádány do 21.10.2026 a od toho, jak budou vypořádány se odvine další postup. Přijetí připomínek = znovuotevření výběrového řízení, odmítnutí připomínek = možné opětovné projednávání na ÚOHS. Stále je uvažováno s realizací v souběhu se stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)".

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy":
Z důvodu zpoždění hlavních prací na rekonstrukci mostu vyvolané nutností úpravy DIO stavby vč. budování nové objízdné komunikace bude výluka ROV 93085 C překročena do 21.12.2026. Toto překročení je projednáno a odsouhlaseno s dopravcem GW Train Regio.

„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště"
ROV 93118, výluková činnost pro výstavbu nové trakční podpěry 25A v ŽST Veleš̌in platí, jak byla naplánována a projednána na předchozích poradách.

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle":
V měsíci prosinci a lednu platí výluky, jak byly představeny, projednány a schváleny na předchozích poradách. V únoru pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63004 etapy C, D, E s předpokládaným termínem ukončení 31.03.2027 a etapa B s termínem do 31.08.2027.

4. Projednání výluk nad RPV únor 2027

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2027", jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
301	**Z-25007 A**	**Mosty u Jablunkova,** zab. zař.: SZZ.	06.02.2027	00:10 - 01:00	zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca	**Nad RPV.** **ZP.**
301	**Z-23046 B**	**Ostrava střed,** 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. **Ostrava střed,** zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . **Ostrava báňské nádraží VOK – Ostrava střed,** 92. jen TV,	11.02.2027	08:10 - 18:50	BEMU – montáž závěsů zesilovacího vedení a natažení zesilovacího vedení od trakční podpěry č. 730 po trakční podpěru č. 750	**Změna od RPV.** V RPV 06.02.2027, přesun termínu. **NVÚ.**
301	**Z-23046 B1**	**Ostrava střed,** 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. **Ostrava střed,** zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . **Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed,** 92. jen TV,	13.02.2027	07:00 - 19:30	BEMU – výměna trolejového drátu a nosného lana staniční koleje č. 704; regulace trakčního vedení	**Změna od RPV.** V RPV 11.02.2027, přesun termínu. **NVÚ.**
301	**Z-23046 B**	**Ostrava střed,** 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. **Ostrava střed,** zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . **Ostrava báňské nádraží VOK – Ostrava střed,** 92. jen TV,	14.02.2027	08:10 - 18:50	BEMU – vystrojení trakční podpěry č. 748; úprava napájecího převěsu a připojení do trakčního vedení staničních kolejí č. 702, 704.	**Změna od RPV.** V RPV 07.02.2027, přesun termínu. **NVÚ.**

301	**Z-23046 C**	**Ostrava střed,** 702.,702a,704. bez TV, celá jen TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. **Ostrava střed,** zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705. **Ostrava střed – Ostrava báňské nádraží VOK,** 91.,92. jen TV,	20.02.2027	07:00 - 19:30	BEMU – natažení napájecího převěsu mezi trakční podpěrou č. 747, 748; montáž armatur BEMU; montáž úsekových děličů č. 5, 6; demontáž stávajících směrových lan (11 ks); regulace trakčního vedení	**Změna od RPV.** V RPV 13.02.2027, přesun termínu. **LNT+ND.**
301	**Z-23046 A**	**Ostrava střed,** 701. + TV, zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, jeho část od nám. výh. č. 706 po náv. Se701. **Ostrava střed – Ostrava báňské nádraží VOK,** 91. jen TV,	21.02.2027	08:10 - 18:50	BEMU – laníčkování a definitivní regulace staniční koleje č. 701	**Změna od RPV.** V RPV 14.02.2027, přesun termínu. **NVÚ.**
301	**Z-23046 B**	**Ostrava střed,** 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. **Ostrava střed,** zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . **Ostrava báňské nádraží VOK – Ostrava střed,** 92. jen TV,	22.02.2027	08:10 - 18:50	BEMU – laníčkování a definitivní regulace staničních kolejí č. 702, 704	**Změna od RPV.** V RPV 15.02.2027, přesun termínu. **NVÚ.**
301	**Z-23046 D**	**Ostrava báňské nádraží VOK,** zab. zař.: přehrávání SW.	22.02.2027-23.02.2027	23:55 - 01:00	BEMU – přehrávání SW	**Nad RPV.** **ZP.**
305	**Z-25006 D**	**Odb Jezernice B,** zab. zař.: výhybek 1, 2, 3, 4 - uzamčení do přímého směru bez možnosti přestavování.	15.02.2027-15.03.2027	08:00 - 15:00	BC LiDr: Uzamčení výhybek do přímého směru – nebude možno přestavování	**Nad RPV.** **VNJŘ+ND.**
305	**Z-25006 B**	**Lipník nad Bečvou,** zab. zař.: ETCS. **Drahotuše,** zab. zař.: ETCS.	22.02.2027-01.03.2027	04:20 - 15:00	BC LiDr: kompletní výluka ETCS	**Nad RPV.** **VNJŘ+ND.**
305	**Z-25006 A**	**Lipník nad Bečvou – Drahotuše,** zab. zař.: ETCS bez PZV.	19.02.2027-15.03.2027	08:00 - 15:00	BC LiDr: kompletní výluka ETCS	**Nad RPV.** **VNJŘ+ND.**
305	**Z-25006 C**	**Lipník nad Bečvou,** celá bez TV, **Lipník nad Bečvou – Drahotuše,** 1.,2. bez TV, **Drahotuše,** celá bez TV, **CDP Přerov,** ost. zař.: Výměna SW (sál pro LíDr).	22.02.2027	00:20 - 04:20	BC LiDr – výměna SW	**Nad RPV.** **ZP+ND.**

308	**23003 F**	**Valašská Polanka,** 1.,1a + TV, **Valašská Polanka,** zhl. směr Vsetín od hrotu jazyka výh. č. 15 po námezník výh. č. 8, 9, 10. **Valašská Polanka,** zhl. směr Horní Lideč od námezníku výh. č. 5 po hrot jazyka výh. č. 1.	08.02.2027-31.05.2027	17:00 - 17:00	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč	**Nad RPV.** **NVÚ+VNJŘ.**
308	**Z-23003 G**	**Valašská Polanka,** záhl. 1. TK směr Vsetín. **Valašská Polanka,** záhl. 1. TK směr Horní Lideč.	08.02.2027-31.05.2027	17:00 - 17:00	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
308	**Z-23003 E**	**Valašská Polanka,** 5,5a,3.,3a bez TV, 3.,3a jen TV,	08.02.2027-31.05.2027	17:00 - 17:00	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč	**Nad RPV.** **NVÚ+VNJŘ.**
308	**Z-25004 A**	**Valašské Meziříčí – Jablůnka,** ost. zař.: 6kV.TTS 609 v km 27,720 - TTS 608 v km 32,260	01.02.2027-13.05.2027	08:00 - 17:00	ETCS+GSM-R – aktivace kabelů 6kV	**Nad RPV.**

Schvalovatel 3

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
316	**Z-23050 B**	**Staré Město u Uher. Hradiště – Nedakonice,** 2. + TV, **Nedakonice,** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. **Nedakonice,** sudá + TV,	13.02.2027-14.02.2027	07:30 - 17:15	Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, odstranění starých základů a demontáž starých stožárů trakčního vedení v neutrálním poli	**Nad RPV.** **NVÚ.**
316	**Z-23050 A**	**Nedakonice – Staré Město u Uher. Hradiště,** 1. + TV, **Nedakonice,** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. **Nedakonice,** lichá + TV,	11.02.2027-12.02.2027	07:30 - 17:15	Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, odstranění starých základů a demontáž starých stožárů trakčního vedení v neutrálním poli	**Nad RPV.** **NVÚ.**
316	**Z-35003 A**	**Rohatec,** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Rohatec,** zab. zař.: PZS v km 111,535 (P8155). **Rohatec,** zab. zař.: ETCS.	15.02.2027-01.03.2027	07:20 - 13:25	úpravy kolejových obvodů KOA	**Změna od RPV.** změna délky výluky a rozsahu výluky oproti RPV (termíny v RPV – červen - pol. 84, 85,86, pův. i s TZZ v ús. Rohatec – Hodonín a Rohatec – Bzenec přívoz)

316	**Z-33036 A**	**Hodonín,** lichá jen TV, **Hodonín,** zhl. 3,. 5., 7., 9., 11. a 13 staniční koleje směr Lužice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 63 a 70 po hroty jazyků výhybky č. 49 a po námezníky výhybek č. 52,53, 55, 57, 62. **Hodonín,** 3.,5.,5d,7.,7a,9.,11.,13. bez TV, **Hodonín,** 3a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 30 po návěstidlo S3a	12.02.2027-14.02.2027	08:00 - 17:00	výměna nosného lana TV SK 7	**Nad RPV.** **NVÚ.**

320	**Z-33052 A**	**Brno-Maloměřice,** zhl. severní staniční koleje 2a, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 11A a 11B po námezníky výhybek č. 13a, 16, 17 a po hroty jazyků výhybky č. 23. **Brno-Maloměřice,** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo Lc2 **Brno-Maloměřice,** 4.,6.,8.,10.,10a,56.,57.,101b bez TV, **Brno-Maloměřice,** 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 30A po návěstidlo Se34 **Brno-Maloměřice,** zhl. jižní staniční koleje 4a, od námezníku výhybky č. 30A po námezníky výhybek č. 28 a 30B. **Brno-Maloměřice,** 10b bez TV, její část od návěstidla Se36 po hroty jazyků výhybky č. 34 **Brno-Maloměřice,** zhl. jižní staniční koleje č. 10b, od hrotů jazyků výhybky č. 34 po námezníky výhybek č. 28A, 31, 34. **Brno-Maloměřice,** 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky č. 134 **Brno-Maloměřice,** 102. bez TV, její část od návěstidla Lc102 po námezník výhybky č. 134 **Brno-Maloměřice,** 103. bez TV, její část od návěstidla Lc103 po námezník výhybky č. 133 **Brno-Maloměřice,** 104. bez TV, její část od návěstidla Lc104 po námezník výhybky č. 133 **Brno-Maloměřice,** zhl. sevrní staničních kolejí 101, 102, 103, 104 od námezníků výhybek č. 133, 134 po námezník výhybky č. 142a a po hroty jazyků výhybky č. 145. **Brno-Maloměřice,** 1b,2.,2a,2b,4.,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, **Brno-Maloměřice,** 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 v km 166,907 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice,** 2c jen TV, její část od ÚD č. 70 v km 160,730 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice,** 4c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví **Brno-Maloměřice,** 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví **Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice,** 6. jen TV, traťová kolej T6	20.02.2027-21.02.2027	07:30 - 17:30	přelaníčkování ÚD č. 15, 43, 44, 45, 56, 57, výměna dolních směrových lan mezi TP 141-142, 143-144, oprava TV SK 101b	**Nad RPV.** **LNT.**

Schvalovatel 4

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
309	**Z-53017 I**	**Třebovice v Čechách – Česká Třebová,** 2. + TV, **Česká Třebová – Třebovice v Čechách,** 1. jen TV,	14.02.2027-18.02.2027, 23.02.2027-28.02.2027	23:50 - 05:40	Stavba bran TV.	**Nad RPV.** **LNT.** Jízda odklonovou trasou.

326	**Z-53017 A**	**Česká Třebová – Odb Zádulka,** 1. + TV, napěťově od ÚO 101, 401 v TM Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka **Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina,** 3. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina,** záhl. 3Zza, jeho část od návěstidla 3ZL po návěstidlo Se101A. **Česká Třebová vjezdová skupina – Česká Třebová,** 96.,96a jen TV, od ÚO 413X, 415, 408 po ÚO 425	06.02.2027-12.02.2027	07:00 - 17:00	Pažení mezi kolejemi 1 a 3.	**Nad RPV.**
326	**Z-53017 D**	**Česká Třebová – Odb Zádulka,** 1.,2. + TV,	14.02.2027-18.02.2027, 23.02.2027-28.02.2027	23:50 - 05:40	Stavba bran TV.	**Nad RPV.** Jízda odklonovou trasou.
501	**Z-53017 B**	**Česká Třebová,** 439.,439a,439d,439e bez TV, 439a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 452 po návěstidlo Se467 **Česká Třebová,** výh.: 452, **Česká Třebová vjezdová skupina – Česká Třebová,** 95.,95a,95b,95c bez TV, **Česká Třebová,** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 406 po námezník výhybky číslo 409.	23.02.2027	07:00 - 18:00	Broušení kolejnic.	**Nad RPV.**
501	**Z-53017 C**	**Česká Třebová,** 452. bez TV,	23.02.2027-11.12.2027	08:00 - 24:00	Stavební práce na koleji, odstavení mechanizace.	**Nad RPV.**
501	**Z-53017 E**	**Odb Parník – Česká Třebová,** 1. + TV, kolejově její část od IS v km 248,825 na Odbočce Parník po návěstidlo 1S v ŽST Česká Třebová	01.02.2027-03.02.2027	08:00 - 17:00	Převěšení TV.	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
501	**Z-53017 H**	**Česká Třebová – Dlouhá Třebová,** 2. + TV, **Česká Třebová – Odb Parník,** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 3 na Odbočce Parník **Česká Třebová,** 433e,4za + TV, kolejově 433e SK, její část od návěstidla Sc433e po návěstidlo L433e	13.02.2027-15.02.2027	08:00 - 17:00	Převěšení TV.	**Nad RPV.** **VNJŘ.**

501	**Z-53017 G**	**Česká Třebová – Odb Parník,** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v ŽST Česká Třebová po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) na Odbočce Parník	16.02.2027-18.02.2027	08:00 - 17:00	Převěšení TV.	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
501	**Z-53017 F**	**Dlouhá Třebová – Česká Třebová,** 1. + TV, **Odb Parník – Česká Třebová,** 3. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 2 na Odbočce Parník po návěstidlo 3S v ŽST Česká Třebová	04.02.2027-05.02.2027	08:00 - 17:00	Převěšení TV.	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
501	**Z-53006 A1**	**Zámrsk,** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . **Zámrsk,** 3a bez TV, **Zámrsk,** celá jen TV,	26.02.2027	00:00 - 04:00	Práce na opravě silničního mostu.	**Změna od RPV.** Změna termínu **CPS.** **ZP+ND.** 26.02 v čase 06:00 - 18:00 PJ 50 km/h na záhlaví a zhlaví 1. a 2. TK směr Uhersko v ŽST Zámrsk, v délce 220 m (km 279,915 – 280,135).
501	**Z-53006 A**	**Zámrsk,** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . **Zámrsk,** 3a bez TV, **Zámrsk,** celá jen TV,	26.02.2027-28.02.2027	22:30 - 04:30	Práce na opravě silničního mostu.	**Nad RPV.** **CPS.** **ZP+ND.**

505	**Z-53018 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 2s,6s,13s,19.,52. bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotu výhybky č. 102 po námezník výhybek č. 84XB a hrot výhybky č. 77. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13s,19.,21., 33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) a od ÚO 411 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 10	02.02.2027-06.02.2027	20:15 - 03:50	Demontáž, montáž a převěšení TB.	**Nad RPV.** **ZP+ND.** ZP směr Všestary, Předměřice n/L a HKR Slezské Předměstí.
505	**Z-53018 B**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hrot výhybky č. 8.	07.02.2027-08.02.2027	08:15 - 16:15	Stavba TB 39A-39, krakorec 39C, převěšení TB 21+21A + dmt.	**Nad RPV.** ZP DEPO JIH.
505	**Z-53018 C**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od hrotu výhybky č. 9 po hrot výhybky č. 13.	27.02.2027-28.02.2027	07:15 - 19:15	Vrtání záporového pažení (vrty pro pažení kabelovodů).	**Nad RPV.**

505	**Z-53018 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží,** 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hrot výhybky č. 3. **Hradec Králové hlavní nádraží,** záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. **Hradec Králové hlavní nádraží,** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13s,14a,19., 21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	20.02.2027-21.02.2027	20:15 - 03:50	Stavba TS 32AN, převěšení sys. 14SK, vložení izolací do směrového lana 17-18.	**Nad RPV.** **ZP+ND.** ZP směr Odb. Plačice a Opatovice n/L-Pohřebačka.
512	**Z-53019 A**	**Jablonné nad Orlicí,** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3	23.02.2027-25.02.2027	08:00 - 16:00	Odstranění zvětralé skály, odstranění křoví.	**Nad RPV.**

Schvalovatel 5

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
0						

Schvalovatel 6

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
0						

Schvalovatel 8

VR	*ROV*	*úsek TK, žst. SK*	*Datum*	*čas*	*účel*	*poznámka*
504	**Z-73038 A**	**Bílina,** záhl. směr Odb České Zlatníky – část mezi návěstidly Se19 - 2S. **Bílina – Odb České Zlatníky,** 2. + TV, **Odb České Zlatníky,** záhl. směr Bílina – část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1.	01.02.2027-05.02.2027	08:00 - 15:00	kácení stromů	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
504	**Z-73038 A**	**Bílina,** záhl. směr Odb České Zlatníky – část mezi návěstidly Se19 - 2S. **Bílina – Odb České Zlatníky,** 2. + TV, **Odb České Zlatníky,** záhl. směr Bílina – část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1.	08.02.2027-12.02.2027	08:00 - 15:00	kácení stromů	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
504	**Z-73038 A1**	**Bílina,** záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se19 - 2S. **Bílina – Odb České Zlatníky,** 2. + TV, **Odb České Zlatníky,** záhl. směr Bílina – část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1.	15.02.2027-18.02.2027	08:00 - 15:00	kácení stromů	**Nad RPV.** **VNJŘ.**
533	**73011 H1**	**Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina,** 1. + TV, **Odb Dubina,** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina,** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2,** 1. + TV, **Chomutov stavědlo 2,** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	01.02.2027-28.02.2027	21:35 - 03:50	manipulace s materiálem stavby, zemní přípravné práce	**Nad RPV.** **ZP+ND,** rekonstrukce Chomutov – Kadaň-P.

534	**Z-73033 A**	**Kaštice – Krásný Dvůr,** traťová bez TV, **Krásný Dvůr,** celá bez TV, **Krásný Dvůr – Vilémov u Kadaně,** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně,** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně – Poláky,** traťová bez TV, **Poláky,** celá bez TV, **Poláky - Želina,** traťová bez TV, **Želina,** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec,** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec,** celá bez TV,	15.02.2027-19.02.2027	07:00 - 14:00	odstranění porostu, svoz pražců, štěpkování	**Nad RPV. ZP.**
534	**Z-73033 A**	**Kaštice – Krásný Dvůr,** traťová bez TV, **Krásný Dvůr,** celá bez TV, **Krásný Dvůr – Vilémov u Kadaně,** traťová bez TV, **Vilémov u Kadaně,** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně – Poláky,** traťová bez TV, **Poláky,** celá bez TV, **Poláky – Želina,** traťová bez TV, **Želina,** celá bez TV, **Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec,** traťová bez TV, **Kadaňský Rohozec,** celá bez TV,	22.02.2027-26.02.2027	07:00 - 14:00	odstranění porostu, svoz pražců, štěpkování	**Nad RPV. ZP.**

5. Projednání změn MP – prosinec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 316 – Z důvodu překročení nepřetržitých výluk dle **ROV 33010** z GVD 2025/2026 došlo ke změně (zrušení) **ROV 33010** v novém GVD 2026/2027 a převodu výluk na **ROV 33064**.

Etapa A ROV 33010 v dopravně **Výhybna Hrušky** a v úseku **Výhybna Hrušky – Břeclav** bude nově probíhat dle **ROV 33064** jako **etapa A** dne 14.12.2026 v čase od 07:50 hod. – do 16:30 hod.

Etapa B ROV 33010 v dopravně **Moravská Nová Ves** a v úseku **Moravská Nová Ves – Výhybna Hrušky** bude nově probíhat dle **ROV 33064 jako etapa B** dne 15.12.2026 v čase od 07:50 hod. – do 16:30 hod.

Etapa C ROV 33010 v dopravně **Moravská Nová Ves** a v úseku **Moravská Nová Ves – Výhybna Hrušky** bude nově probíhat dle **ROV 33064 jako etapa C** dne 16.12.2026 v čase od 07:50 hod. – do 16:30 hod.

Etapa D ROV 33010 v dopravnách **Lužice** a **Moravská Nová Ves** a v úseku **Lužice – Moravská Nová Ves** bude nově probíhat dle **ROV 33064 jako etapa D** dne 17.12.2026 v čase od 07:55 hod. – do 16:30 hod.

Etapa E ROV 33010 v dopravnách **Lužice** a **Moravská Nová Ves** a v úseku **Lužice – Moravská Nová Ves** bude nově probíhat dle **ROV 33064 jako etapa E** dne 18.12.2026 v čase od 07:55 hod. – do 16:30 hod.

VR 503 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73219, etapa A2,** v dopravnách **Sebuzín** a **Velké Žernoseky** a v úseku **Sebuzín – Velké Žernoseky**. Výluka byla požadována dne 02.12.2026 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod. pro jízdu zkušebního vlaku.

VR 503 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73219, etapa B2** v dopravnách **Sebuzín** a **Velké Žernoseky** a v úseku **Sebuzín – Velké Žernoseky**. Výluka byla požadována dne 02.12.2026 v čase od 12:00 hod. – do 16:00 hod. pro jízdu zkušebního vlaku.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 75027, etapa A,** v dopravně **Ohníč**. Výluka bude probíhat dne 05.12.2026 v čase od 07:30 hod. – do 18:30 hod.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 75027, etapa B,** v dopravně **Ohníč**. Výluka bude probíhat dne 04.12.2026 v čase od 07:30 hod. – do 18:30 hod.

VR 504 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73398, etapa A,** v dopravně **Chomutov**. Výluka bude probíhat v termínu 07.12.2026 (od 08:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 504 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73061, etapa A,** v dopravně **Chomutov**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 16.12.2026 (do 14:00 hod.). Výluka plynně navazuje na výluku dle ROV 73398, etapu A, z GVD 2025/2026.

VR 533 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73213, etapa N1,** v dopravně **Kadaň-Prunéřov** v termínu 26.10.2026 (od 08:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.).

VR 533 – Navýšení vyloučení o zkrácení nástupiště dle **ROV 73011, etapa C1** v dopravně **Kadaň-Prunéřov**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 28.05.2027 (do 17:00 hod.).

VR 535 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73065, etapa B,** v **nz Chlumec u Chabařovic** v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.).

VR 535 – Bylo změněno č. ROV u výluk dle **ROV 73008 etap A, B, C, D,** v **nákladišti Jílové u Prahy, Libouchec, Malé Chvojno** a v **dopravně D3 Telnice**. Výluky budou probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73064 jako etapy A, B, C, D**.

VR 535 – Bylo změněno č. ROV u výluk dle **ROV 73009 etap A, B,** v úseku **Krupka město – Krupka – Teplice lesní brána – Oldřichov u Duchcova, včetně dopraven** a v **nz Chlumec u Chabařovic**. Výluky budou probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73065 jako etapy A, B**.

VR 537 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo ke změně času ukončení denních výluk dle **ROV 63258, etap C** v úseku **Neratovice – Všetaty**. Výluky budou probíhat ve dnech 07.12.2026, 08.12.2026, 09.12.2026 v časech od 08:05 hod. – do 16:55 hod. (původní časy ukončení byly v 17:05 hod.).

VR 539 – Bylo změněno č. ROV u výluky TZZ dle **ROV 75001, etapy A**, v úseku **Úpořiny – Žalany**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73010 jako etapa B**.

VR 539 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73010, etapa B,** v úseku **Úpořiny – Žalany** v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.).

VR 704 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63265, etapy A**, v dopravně **Olbramovice** a v úseku **Olbramovice – Benešov u Prahy**. Výluky budou probíhat v termínech 30.11./01.12.2026, 01./02.12.2026, 02./03.12.2026, 03./04.12.2026, 04./05.12.2026, 05./06.12.2026, 06./07.12.2026, 07/08.12.2026 v časech od 21:45 hod. – do 05:10 hod.

VR 704 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63265, etapa B**, v dopravně **Olbramovice** a v úseku **Olbramovice – Benešov u Prahy**. Výluka bude probíhat v termínu 07./08.12.2026 v čase od 21:45 hod. – do 05:10 hod.

6. Projednání změn SUP – leden 2027

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 316 – Bylo změněno č. ROV u výluky dle **ROV 33010, etapy F,** v úseku **Hodonín – Lužice** a v dopravnách **Hodonín** a **Lužice**. Výluka bude probíhat dne 04.01.2027 v čase od 08:00 hod. – 16:30 hod. dle nového **ROV 33064 jako etapa F**.

VR 316 – Bylo změněno č. ROV u výluky dle **ROV 33010, etapy G**, v úseku **Hodonín – Lužice** a v dopravnách **Hodonín** a **Lužice**. Výluka bude probíhat v dne 05.01.2027 v čase od 08:00 hod. – 16:30 hod. dle nového **ROV 33064 jako etapa G**.

VR 316 – Bylo změněno č. ROV u výluky dle **ROV 33010, etapy H** v úseku **Hodonín – Rohatec** a v dopravnách **Hodonín** a **Rohatec**. Výluka bude probíhat v dne 06.01.2027 v čase od 07:45 hod. – 16:30 hod. dle nového **ROV 33064 jako etapa H**.

VR 316 – Bylo změněno č. ROV u výluky dle **ROV 33010, etapy I** v úseku **Hodonín – Rohatec** a v dopravnách **Hodonín** a **Rohatec**. Výluka bude probíhat dne 07.01.2027 v čase od 07:45 hod. – 16:30 hod. dle nového **ROV 33064 jako etapa I**.

VR 316 – Bylo změněno č. ROV u výluky dle **ROV 33010, etapy J** v úseku **Hodonín – Holíč nad Moravou** a v dopravnách **Hodonín** a **Holíč nad Moravou**. Výluka bude probíhat dne 08.01.2027 v čase od 08:00 hod. – 17:00 hod. dle nového **ROV 33064 jako etapa J**.

VR 326 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53016, etapa A**, v dopravně **Svitavy**. Výluka bude probíhat dne 26.01.2027 v čase od 08:40 hod. – do 16:00 hod. (Původní termín konání byl dne 12.01.2027.)

VR 326 – U denní výluky dle ROV **33013, etapy D** v úseku **Svitavy – Březová nad Svitavou** zůstává termín konání dne 11.01.2027 (nedochází k přesunu na 04.01.2027).

VR 501 – Došlo k úpravě termínů konání nočních výluk **dle ROV 63001, etapy J3** v dopravě **Kolín**. Výluky budou probíhat v termínech 25./26.01.2027, 26./27.01.2027, 27./28.01.2027, 28./29.01.2027 v časech od 21:50 hod. - do 04:55 hod.

VR 533 – Navýšení vyloučení o zkrácení nástupiště dle **ROV 73011, etapa C1.** v dopravně **Kadaň-Prunéřov**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 28.05.2027 (do 17:00 hod.).

VR 535 – Bylo změněno č. ROV u výluk dle **ROV 73008 etap A, B, C, D,** v **nz Jílové u Prahy, Libouchec, Malé Chvojno a v dopravně D3 Telnice**. Výluky budou probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73064 jako etapy A, B, C, D**.

VR 535 – Bylo změněno č. ROV u výluk dle **ROV 73009 etap A, B,** v úseku **Krupka město – Krupka – Teplice lesní brána – Oldřichov u Duchcova, včetně dopraven a v nz Chlumec u Chabařovic**. Výluky budou probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73065 jako etapy A, B**.

VR 539 – Bylo změněno č. ROV u výluky TZZ dle **ROV 75001, etapy A**, v úseku **Úpořiny – Žalany**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.) dle nového **ROV 73010 jako etapa B**.

VR 539 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73010, etapa B,** v úseku **Úpořiny – Žalany** v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 11.12.2027 (do 24:00 hod.).

VR 701 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k posunutí časů konců u denních výluk dle **ROV 33015, etap A**, v úseku **Počátky-Žirovnice – Horní Cerekev**. Výluky budou probíhat ve dnech 26.01.2027, 27.01.2027 a 28.01.2027 v časech od 07:45 hod. – do 14:10 hod. (Původní časy ukončení byly ve 14:20 hod.).

7. Projednání změn SP – únor 2027

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Dojde k prodloužení nepřetržité výluky ETCS L2 v úsecích **Lipník nad Bečvou – Drahotuše** dle **ROV 25001, etapy A**. Výluka bude probíhat v termínu 13.12.2026 (od 00:00 hod.) – 19.02.2027 (do 08:00 hod.). (Původní termín ukončení byl dne 05.02.2027).

VR 308 – Na základě aktuálních informací může docházet k úpravám výluk staveb na tomto VR.

VR 324 – Byly upraveny časy ukončení probíhajících nepřetržitých výluk dle **ROV 33017 etap B** a **C** v úseku **Sázava u Žďáru – Žďár nad Sázavou** a dopravně **Sázava u Žďáru**. Výluky budou ukončeny dne 26.06.2027 v 03:30 hod.

VR 501 – V souvislosti s úpravami výluk na VR 505 došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 53032, etapy A** v dopravně **Choceň** dne 19.02.2027 v časech od 7:50 hod. – 17:30 hod. a k jejímu nahrazení výlukou dle ROV 53032, etapou A1.

VR 501 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53032, etapy A1**, v dopravně **Choceň** dne 19.02.2027 v čase od 7:50 hod. – 14:20 hod.

VR 505 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 53027, etapy A**, v celém úseku **Choceň – Týniště nad Orlicí včetně mezilehlých dopraven** ve dnech 12. a 19.02.2027 v časech od 7:50 hod. – 17:30 hod. a nahrazeny výlukami dle ROV 53027, etapami A1.

VR 505 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53027, etapy A1**, v celém úseku **Choceň – Týniště nad Orlicí včetně mezilehlých dopraven** ve dnech 12. a 19.02.2027 v časech od 7:50 hod. – 14:20 hod.

VR 506/509 – Na žádost Kraje dojde ke sloučenní denních výluk na těchto VR. Výluky budou probíhat v úseku **Jaroměř – Červený Kostelec a Václavice – Starkoč** ve dnech 01.02.2027 až 07.02.2027. Páteční výluka bude ukončena v dřívějším čase.

Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) ***mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.*** *Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJŘ, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJŘ generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Aktivace informátorů SŽ u vybraných výluk

Správa železnic informuje, že za účelem zvýšení informovanosti cestujících a usnadnění jejich orientace při výlukách budou ve vybraných stanicích nasazováni informátoři Správy železnic.

Jejich úkolem bude poskytovat cestujícím potřebné informace, usměrňovat pohyb osob mezi nádražními prostory a stanovišti náhradní dopravy a v případě potřeby je směrovat ke koordinátorům dopravce nebo objednatele dopravy. Tito zaměstnanci budou aktivováni zejména v následujícím případě:

- N výluky Hradec Králové – Všestary, Hradec Králové – Týniště nad Orlicí v termínu 01.10. - 20.10.2026 a souběžně Hradec Králové – Jaroměř 01.10. – 12.12.2026 – modernizace ŽST Hradec Králové.

10. Závěr

Ředitel SŽ GŘ O16 Ing. Tomáš Rolník, MBA, závěrem:

Informoval, že přílohami zápisu budou Harmonogram plánování výluk a dočasných omezení kapacity v roce 2027 (příloha č. 5) a Plán výlukových porad v roce 2027 (příloha č. 6).

Informoval o zavedení bloků nepředpokládaných nepřetržitých výluk v úseku Chabařovice – Ústí nad Labem západ:

Požadovaný termín a čas konání výluky:
18.-N-21.11.2026 07:00-N-17:00
Rozsah výluky:
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: záhlaví směr Chabařovice – část od hrotů jazyků výhybky č. 854 po návěstidlo 2S.
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží – Chabařovice: 2. + TV,
Chabařovice: záhlaví směr Ústí nad Labem západ – část mezi návěstidly 2L a Se2.

Požadovaný termín a čas konání výluky:
22.-N-27.11.2026 07:00-N-17:00
Rozsah výluky:
Chabařovice: záhlaví směr Ústí nad Labem západ – část mezi návěstidly Se1 a 1L.
Chabařovice – Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV,
Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: záhlaví směr Chabařovice – část od návěstidla S po námezník výhybky č. 853.

Zástupce Centra techniky a diagnostiky (CTD), Mgr. Petr Kluz, předložil Program pravidelného měření parametrů trakčního vedení na koridorových tratích Správy železnic v roce 2027, který je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portálu provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v listopadu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
0															
0	Zm	**87019 A**	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice:** zab. zař.: ETCS L2. **Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2. **Vysoké Mýto - Choceň:** zab. zař.: ETCS L2. **Ústí nad Orlicí - Lichkov:** zab. zař.: ETCS L2. **Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					D	4h	05.12.2026	00:00	05.12.2026	04:00
0		**Z-87019 B**	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	05.12.2026	00:00	05.12.2026	04:00
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ															
301		**23383 F**	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 4,		S					D	8h	11.12.2026	07:20	11.12.2026	15:00
301		**23007 D**	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 6,		S					D	8h	15.12.2026	07:10	15.12.2026	15:00

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
87019 A					4																										
Z-87019 B					4																										
23383 F											8																				
23007 D															8																

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
87019 A	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	87	87	O													
Z-87019 B	Omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS.	87	87	O													
23383 F		navaření srdcovky výh. č. 4	1	1	O													
23007 D		navaření srdcovky výh. č. 6	1	1	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		23007 C	**Mosty u Jablunkova:** výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova.		S	X				D	7h	18.12.2026	07:20	18.12.2026	14:45																		7											navaření srdcovky výh. č. 1	1	1	O													
301		23383 E	**Bystřice:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od nám. Se4 po nám. Se5 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice - Návsí, ze směru Bystřice.		S	X				D	8h	10.12.2026	06:50	10.12.2026	14:40											8																				navaření srdcovky výh. č. 2	1	1	O													
301		23383 D	**Český Těšín nákladní nádraží:** zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 106 po hrot výh. č. 108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec - Český Těšín nákladní nádraží, ze směru Český Těšín nákladní nádraží.		S	X			V	D	6h	03.12.2026	07:20	03.12.2026	13:00				6																												výměna a vevaření LISů	1	1	O													
301		23383 C	**Český Těšín:** výh.: 24,		S					D	6h	09.12.2026	07:20	09.12.2026	13:00									6																						navaření srdcovky výh. č. 24	1	1	O													
301		23358 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	34d	09.11.2026	07:10	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		výluka pokračuje dle ROV 23008 A	odstranění dúlních škod	1	1	O													N
301		23008 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	326d	13.12.2026	07:10	03.11.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23358 A	odstranění dúlních škod	1	1	O													N
301		23383 B	**Český Těšín nákladní nádraží:** výh.: 3,		S					D	6h	08.12.2026	07:10	08.12.2026	13:00							6																						navaření srdcovky výh č. 3	1	1	O													
301		23007 B	**Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná:** 2. + TV,		T					D	2x8h	16.12.2026	07:10	17.12.2026	15:00																	8	8											údržba vegetace	1	1	O													
301		23383 A	**Český Těšín nákladní nádraží:** výh.: 1,		S					D	6h	07.12.2026	07:10	07.12.2026	13:00								6																						navaření srdcovky výh. č. 1	1	1	O													
301		23007 A	**Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží:** 1. + TV,		T					D	2x8h	14.12.2026	07:45	15.12.2026	15:20															8	8														údržba vegetace	1	1	O													
301		23006 B	**Havířov - Albrechtice u Českého Těšína:** 1. + TV, **Havířov:** 1za,101.,1a + TV, **Havířov:** 1b jen TV, částečně napěťově vyloučena staniční kolej 1b v dopravně Havířov		T+S				V	D	2x9h	21.12.2026	08:10	22.12.2026	17:00																						9	9								údržba vegetace	1	1	O													
301		23006 C	**Ostrava-Bartovice - Havířov:** 1. + TV,		T				V	D	9h	23.12.2026	07:00	23.12.2026	16:00																								9								údržba vegetace	1	1	O													
301		23354 F	**Ostrava-Kunčice:** 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29.		S		N			D	13h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	19:30	13																													laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 43	1	1	O													
301		23354 G	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	19:30		13																												výměna nosného lana staniční koleje č. 41	1	1	O													
301		23354 G	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	19:30				13																												výměna trolejového drátu staniční koleje č. 41	1	1	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		**23354 G**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	19:30				**13**																									laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 41	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	19:30										**13**																					výměna nosného lana staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	19:30											**13**																					výměna trolejového drátu staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 H**	**Ostrava-Kunčice:** 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	19:30												**13**																				laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 39	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 I**	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	10.12.2026	07:00	10.12.2026	19:30													**13**																		výměna nosného lana staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													
301		**23354 I**	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	11.12.2026	07:00	11.12.2026	19:30														**13**																	výměna trolejového drátu staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301		**23354 I**	**Ostrava-Kunčice:** 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice **Ostrava-Kunčice:** 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. **Ostrava-Kunčice:** zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29.		S		N			D	13h	12.12.2026	07:00	12.12.2026	19:30														**13**																laničkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 37	**1**	**1**	**O**													
301		**23379 A**	**Ostrava uhelné nádraží:** 819. bez TV, výh.: 532S,533S,		S					D	2x10h	01.12.2026	07:30	02.12.2026	17:00	**10**	**10**																												výměna pražců ve výh. č. 532S, 533S a staniční koleji č. 819	**1**	**1**	**O**													
301		**23379 B**	**Ostrava uhelné nádraží:** 819. bez TV,		S					D	2x10h	03.12.2026	07:30	04.12.2026	17:00			**10**	**10**																											výměna pražců ve staniční koleji č. 819	**1**	**1**	**O**													
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod																																																								
302		**23380 A**	**Paskov - Lískovec u Frýdku:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	16:00	**8**																														údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302	P	**23054 A**	**Frýdek-Místek:** 18.,20. bez TV, nemožna jizda z/na staniční kolej č. 20a		S					Ne	31d	01.09.2026	08:00	11.12.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				výstavba EPZ pro jednotky BEMU	**1**	**1**														**N**
302		**23006 A**	**Veřovice - Hostašovice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5x7h	14.12.2026	07:40	18.12.2026	14:40														**7**	**7**	**7**	**7**	**7**												údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**23380 C**	**Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku:** traťová bez TV,	X	T				X	D	3x8h	07.12.2026	07:15	09.12.2026	15:00							**8**	**8**	**8**																						údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**23380 D**	**Český Těšín - Hnojník:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x8h	10.12.2026	07:15	11.12.2026	15:00										**8**	**8**																				údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
302		**23380 B**	**Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek:** traťová bez TV,	X	T				X	D	8h	02.12.2026	07:20	02.12.2026	15:20		**8**																												údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín																																																							
304		**23268 A**	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**													**N**
304		**23003 C**	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 23268 A	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**													**N**
304		**23385 A**	**Bylnice - Brumov:** traťová bez TV, **Brumov:** celá bez TV, **Brumov - Valašské Klobouky:** traťová bez TV, **Valašské Klobouky:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	4x8h	08.12.2026	07:30	11.12.2026	15:30								**8**	**8**	**8**	**8**																				Odstranění defektoskopických vad kolejnic, odstranění křovin, kácení.	**2**	**1**	**O**													
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)																																																							
305		**23378 F**	**Dětmarovice - Bohumín:** 2. + TV,		T			V		D	9h	01.12.2026	08:05	01.12.2026	17:05	**9**																													údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305	P	**23001 A**	**Bohumín:** 355.,357.,359.,361. bez TV,		S					Ne	108d	14.12.2025	00:00	18.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												Navazuje na výluku ROV 23013 A	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení	**1**	**1**													**0**	**0**	**0**	
305		**23378 E**	**Bohumín - Dětmarovice:** 1. + TV,		T			V		D	9h	02.12.2026	08:05	02.12.2026	17:05		**9**																												údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**23378 D**	**Bohumín:** zhl. od nám. výh. č. 53 po nám. výh. č. 54.		S					D	8h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	15:00									**8**																					navaření srdcovky výh. č. 54	**1**	**1**	**O**													
305	R	**Z-23378 G**	**Bohumín - Bohumín st.hr.:** traťová bez TV,	X	T				X	D	9h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	16:00									**9**																					údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
305		**23378 A**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. včetně částí staničních kolejí č. 616, 618 od náv. L616, L618 po nám. výh. č. 634.		S					D	8h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	15:00	**8**																													výměna pražců za koncem výh. č. 631	**1**	**1**	**O**													
305		**23378 C**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642.		S					D	8h	06.12.2026	07:00	06.12.2026	15:00						**8**																								navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641	**1**	**1**	**O**													
305		**23378 C**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642.		S					D	8h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	15:00							**8**																						souběh s ROV 23378 H	navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641	**1**	**1**	**O**													
305	Zm	**23378 H**	**Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.:** traťová + TV, **Bohumín:** zhl. včetně části staniční koleje č. 604 od náv. Sc604 po náv. Se610. **Bohumín:** výh.: 612ab,	X	T+S				X	D	9h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	16:00									**9**																					navýšení rozsahu o TV z důvodu změny použité mechanizace, doplnění činností na výh. č. 611, 612ab na žádost útvaru řízení provozu	údržba vegetace, výměna hákového závěru výh. č. 612b, výměna 2xLIS za výh. č. 611	**1**	**1**	**O**													
305		**23378 B**	**Bohumín-Vrbice:** zhl. od nám. výh. č. 637 po nám. výh. č. 640.		S					D	8h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	15:00									**8**																					navaření srdcovky výh. č. 637	**1**	**1**	**O**													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305	Zm	**25002 C**	**Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží:** 2. + TV, **Ostrava hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín-Vrbice od náv. 2L po náv. S102b. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Lc102b po náv. Se32. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32,35. **Ostrava hlavní nádraží:** 2.,2a,4v,102b bez TV, 2.,2a,2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, včetně napěťové výluky vlečky č. 6067		T+S			V		Ne	4d	16.12.2026	17:00	19.12.2026	17:00																		Ne	Ne	Ne	Ne											úprava popisu rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - demontáž provizorní výh.28AX na hrušovském zhlaví a nahrazení kolejovým polem, výměna LIS u náv.Lc102	1	1	I														N
305		**23374 C**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	59d	15.10.2026	07:30	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			výluka pokračuje dle ROV 25002 B	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	1	1	I													0	0	0	N
305		**25029 C**	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V35-36, V40, 4cK, 7dK. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně výhybky č. 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně návěstidla Se47, Se48, Se49.		S			V		Ne	6d	26.11.2026	07:30	01.12.2026	17:00	Ne																														Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS	1	1	I														N
305		**25029 A**	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.		S			V		Ne	11d	02.12.2026	07:30	12.12.2026	24:00		Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		výluka pokračuje dle ROV 25002 A	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS	1	1	I														N
305		**25002 A**	**Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46.		S			V		Ne	4d	13.12.2026	00:00	16.12.2026	17:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne												výluka navazuje na ROV 25029 A	Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché kolejové skupiny.	1	1	I														N
305		**25002 B**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	25d	13.12.2026	00:00	06.01.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23374 C	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	1	1	I														N
305		**23015 A**	**Ostrava hlavní nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 124 po nám. výh. č. 125.		S					D	6h	15.12.2026	08:00	15.12.2026	14:00																6														navaření srdcovky výh. č. 124, 125	1	1	O														
305		**23379 C**	**Ostrava pravé nádraží:** zhl. od nám. výh. č. 284A po nám. výh. č. 284B .		S					D	10h	07.12.2026	07:30	07.12.2026	17:00								10																						výměna pražců ve výh. č. 284A, 284B	1	1	O														
305		**23375 A**	**Jistebník - Studénka:** 2. + TV, **Studénka:** 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. **Studénka:** zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9, 11, hrot výh. č. 13. **Studénka:** 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka **Studénka:** 102.,104.,104a + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40.		T+S		N	V	X	Ne	9d	03.12.2026	07:30	11.12.2026	16:00			Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - montáž TV na SK2. (nové TD, NL, laníčkování, kotvení od 2.12. do 8.12)	1	1	I														N
305		**23235 A**	**Studénka:** 2. bez TV, **Studénka:** 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka **Studénka:** zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4.		S		N			Ne	126d	08.08.2026	07:00	11.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501)	1	1	I														Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		23375 B	**Studénka:** 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. **Studénka:** 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka **Studénka nákl.n.:** 102.,104.,104a jen TV,		S		N			Ne	7d	27.11.2026	07:30	03.12.2026	07:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														1	1	I														N
305		23375 C	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od nám. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. **Studénka nákl.n.:** 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	X	S				X	N	5h	01.12.2026	21:15	02.12.2026	02:15	(	)																															1	1	I														N
305		23375 C	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od nám. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. **Studénka nákl.n.:** 105.,105a,105b,105c,107. jen TV,	X	S				X	N	2x5h	02.12.2026	21:15	04.12.2026	02:15		(	)(	)																														1	1	I			X											Z
305		23375 F	**Studénka:** zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody V3-4,V8-9,V11,2K,4K.		S					Ne	2d	11.12.2026	16:00	12.12.2026	07:00													**Ne**	**Ne**																			1	1	I														N
305		23009 A	**Studénka - Jistebník:** 1. + TV, **Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od nám. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . **Studénka nákl.n.:** 103.,105.,105a,105b,105c,107. jen TV, 101.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31.		T+S		N	V	X	D	10h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	17:50																**10**																nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov	demontáž základů trakčních podpěr, kotvení	1	1	I														N
305		23009 B	**Studénka:** 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od nám. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Studénka. **Studénka nákl.n.:** 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, 101.,103.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31.		S	X	N	V	X	D	10h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	17:50																	**10**																nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov	Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - úprava TV (nástavce na SK 101,103, kotvení)	1	1	I														N
305	D	Z-25005 A	**Polom - Přerov:** zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. **Prosenice - Brodek u Přerova:** zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. **Hranice na Moravě - Odb Skalka:** sděl. zař. GSM-R CZ.		T					D	9h	19.12.2026	08:30	19.12.2026	17:30																					**9**												Výměna technologie nevyhovující provozu pod výhradním provozem ETCS na BTS Hranice na Moravě, BTS Slavíč, BTS Lipník nad Bečvou a BTS Prosenice	2	1	IB												**15**	**15**	**60**	
305		23376 C	**Drahotuše:** 6. bez TV,		S					Ne	20d	16.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														Odstavení mechanizace	2	1	I														N
305		23376 E	**Odb Jezernice B:** 1. bez TV, částečně od km 202,360 po nám. 1JL **Odb Jezernice B:** 1. jen TV, **Odb Jezernice B - Odb Jezernice A:** 1. + TV, **Odb Jezernice A - Drahotuše:** 1. + TV, **Drahotuše:** záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou.		T+S		N	V	X	Ne	12d	27.11.2026	07:00	08.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																								3. podbití a úprava koleje	2	1	I														N
305		23376 B	**Drahotuše - Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A:** 2. bez TV, **Odb Jezernice A - Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B:** 2. bez TV, **Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou:** 2. bez TV,	X	T+S				X	D	4h	01.12.2026	00:20	01.12.2026	04:20	**4**																														Broušení kolejnic	2	1	I														N
305		25002 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					BC LiDr	2	1	I	X											**0**	**0**	**0**	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		23243 C	**Lipník nad Bečvou:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. **Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B:** 1. + TV, **Odb Jezernice B:** kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360		T+S			V	X	Ne	128d	07.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	2	1	I	X		X			X			0	10	60	Z
305		23376 D	**Lipník nad Bečvou:** 6. bez TV,		S					Ne	16d	20.11.2026	07:00	05.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								Odstavení mechanizace	2	1	I													N
305	D	23376 I	**Lipník nad Bečvou:** 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Prosenice, Drahotuše.	X	S				X	D	4h	01.12.2026	00:20	01.12.2026	04:20	4																												souběh s ROV 23376 B	sondy v km 198,3 a 198,386 a 198,509 a 199,2 a 199,450 a 199,536	2	1	IB													
305	Zm	23376 H	**Lipník nad Bečvou:** 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Drahotuše od námezníku výh. č. 8, 6 po náv. Se3. **Lipník nad Bečvou:** zhl. směr Prosenice od námezníku výh. č. 20 po námezník výh. č. 15.		S		N		X	Ne	2d	09.12.2026	08:00	10.12.2026	17:00									Ne	Ne																				požadavek zhotovitele, včasné zahájení práce na projektu, doplněny sondy, zhlaví směr Drahotuše a Prosenice.	Montáž návěstidel a sondy v km 198,348 a 198,441 a 198,556 a 198,8 a 199,356 a 199,5 a 199,586	2	1	I													
305		23011 A	**Lipník nad Bečvou:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. **Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B:** 1. + TV, **Odb Jezernice B:** kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360		T+S			V	X	Ne	6d	13.12.2026	00:00	18.12.2026	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne											výluka navazuje na ROV 23243 C	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	2	1	I													N
305		25001 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	69d	13.12.2026	00:00	19.02.2027	08:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 25002 A	BC LiDr - ETCS	2	1	I													N
305	Zm	23011 B	**Lipník nad Bečvou:** 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Drahotuše od námezníku výh. č. 8, 6 po náv. Se3. **Lipník nad Bečvou:** zhl. směr Prosenice od námezníku výh. č. 20 po námezník výh. č. 15.		S		N		X	Ne	2d	15.12.2026	08:00	16.12.2026	17:00															Ne	Ne															požadavek zhotovitele, včasné zahájení práce na projektu, doplněny sondy, zhlaví směr Drahotuše a Prosenice.	Montáž návěstidel a sondy v km 198,348 a 198,441 a 198,556 a 198,8 a 199,356 a 199,5 a 199,586	2	1	I													N
305		23041 P	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	289d	27.02.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV	2	1	I													
305		23041 P	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	248d	09.04.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV	2	1	I											0	0	0	N
305		23012 B	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23041 P	Nezbytná výluka pro návaznost na další stavební postupy	2	1	I													N
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město																																																										
306		23375 E	**Studénka - Bílovec:** traťová bez TV, **Bílovec:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	15d	27.11.2026	07:30	11.12.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad	1	1	I/O													N
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice																																																								
307		23007 A	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	1	1	H			X			X			X	0	0	0	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
307		**23013 A**	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23007 A	neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	1	1	H												N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě																																																					
308		**23037 A**	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. **Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1.,2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S		N		X	Ne	300d	16.02.2026	07:30	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R	2	1	I			X	X			X	X	X	0	0	0	
308		**23268 B**	**Horní Lideč:** zahl. a zhl. směr Valašské Klobouky. **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18	X	S				X	Ne	120d	15.08.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I												N
308		**23003 A**	**Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Valašská Polanka - Vsetín-Bečva:** 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Horní Lideč - Valašská Polanka:** 2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S		N		X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh s ROV 23003 D	St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	2	1	I												N
308		**23003 B**	**Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky.	X	S				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23268 B	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I												N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
308		**23347 B**	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	57d	17.10.2026	12:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	souběh s ROV 23037 A	cyklická obnova trati	**2**	**1**	**IG**									**0**	**0**	**0**	N
308		**23002 A**	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	navazuje na ROV 23347 B	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**												N
308		**23003 D**	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od nám.Se5 po náv. 1L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1. + TV,		T+S				X	Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	**2**	**1**	**I**												N
308		**25034 A**	**Valašské Meziříčí - Jablůnka:** ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720		T					Ne	70d	03.10.2026	08:00	11.12.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Aktivace kabelů 6kV - ETCS.	**2**	**1**	**I**									**10**	**5**	**60**	N
308		**23387 B**	**Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou:** 2. + TV,		T					Ne	3d	01.12.2026	08:00	03.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**																												Odstranění vegetace, oprava GPK, rizikové kácení	**2**	**1**	**O**												N
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice																																																								
309		**16Z06035**	**Blatec:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST". **Blatec:** zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,505 (P7595).		S					D	5h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	13:00	**5**																															Údržba 6kV	**2**	**1**	**O**												
309		**23390 A**	**Pivín:** celá + TV, **Pivín - Nezamyslice:** traťová + TV, **Nezamyslice:** 2c + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	01.12.2026	08:00	02.12.2026	14:00	**6**	**6**																															Regulace TV a ÚPP	**2**	**1**	**O**												
309		**23390 B**	**Bedihošť:** celá + TV, **Bedihošť - Pivín:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	6h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	14:00			**6**																															Údržba TV a ÚPP.	**2**	**1**	**O**												
309		**23395 A**	**Brodek u Přerova:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. **Brodek u Přerova - Grygov:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	6h	05.12.2026	07:50	05.12.2026	13:45					**6**																												Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	**2**	**1**	**O**												
309	Zm	**23010 B**	**Brodek u Přerova - Grygov:** 2. + TV,		T			V		D	6h	**20.12.2026**	07:50	**20.12.2026**	13:45																				**6**											přesun z 19.12., mimo dodatečný požadavek SS západ dle ROV 25005 A	Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	**2**	**1**	**O**												
309		**23395 B**	**Brodek u Přerova:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Grygov. **Grygov - Brodek u Přerova:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	6h	06.12.2026	07:50	06.12.2026	13:45						**6**																										Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	**2**	**1**	**O**												
309		**23010 A**	**Grygov - Brodek u Přerova:** 1. + TV,		T			V		D	6h	18.12.2026	07:50	18.12.2026	13:45																		**6**													Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení	**2**	**1**	**O**												
309		**23388 A**	**Olomouc přednádraží - Štěpánov:** 2. + TV,		T			V		D	6h	09.12.2026	08:05	09.12.2026	14:05									**6**																						Údržba TV a ÚPP	**2**	**1**	**O**												
309		**23388 B**	**Štěpánov - Olomouc přednádraží:** 1. + TV,		T			V		D	6h	10.12.2026	08:05	10.12.2026	14:05										**6**																					Údržba TV a ÚPP	**2**	**1**	**O**												
309		**23004 B**	**Štěpánov - Červenka:** 2. + TV,		T			V		D	2x6h	16.12.2026	07:35	17.12.2026	13:30																**6**	**6**													Údržba TV a úprava průjezdného průřezu.	**2**	**1**	**O**												
309		**23004 A**	**Červenka - Štěpánov:** 1. + TV,		T			V		D	2x6h	14.12.2026	07:40	15.12.2026	13:30														**6**	**6**																Údržba TV a úprava průjezdného průřezu.	**2**	**1**	**O**												
309		**23388 C**	**Moravičany:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. **Moravičany - Mohelnice:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	6h	07.12.2026	08:00	07.12.2026	14:00							**6**																								Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	**2**	**1**	**O**												
309		**23388 D**	**Moravičany:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. **Mohelnice - Moravičany:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	6h	04.12.2026	08:00	04.12.2026	14:00					**6**																										Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	**2**	**1**	**O**												
309		**23388 E**	**Mohelnice:** výh.: 18,		S					D	8h	08.12.2026	08:00	08.12.2026	16:00								**8**																						Navaření srdcovky	**2**	**1**	**O**												
309		**53192 D**	**Třebovice v Čechách:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	05.12.2026	00:20	05.12.2026	01:50					**2**																									Probíhá v souběhu s výlukou ETCS L2 v celé síti SŽ.	Výměna SW na PPV v ŽST Třebovice v Čechách a CDP Přerov s vazbou na nové zabezpečovací zařízení a ETCS na trati Chornice – Třebovice v Čechách	**7**	**4**	**IG**			X						**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
309		**53001 E**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** napěťově 114., 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S					Ne	51d	13.12.2026	00:00	01.02.2027	17:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026.	Modernizace SPC2c 2e.	**7**	**4**	**I**										**10**	**5**	**40**	N
309		**53188 E**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** záhl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S		N			Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			V souběhu s výlukou 53188 A. Ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) a z toho plynoucí nezbytná úprava technického řešení generující prodloužení doby prací.	Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV.	**7**	**4**	**I**					X					**0**	**0**	**0**	N
309	D	**53188 N**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** 1.,2. + TV,	X	T				X	D	8x3h	05.12.2026	00:15	12.12.2026	03:35					**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**																		V souběhu s výlukou 53188 E (možná jízda pouze po 3.TK Třebovice Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 B (ZP Č.T.).	Stavba stožárů a bran.	**7**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
309	D	**53001 H**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** 1.,2. + TV,	X	T				X	D	5x3h	14.12.2026	00:15	20.12.2026	03:35														**3**	**3**			**3**	**3**	**3**										V souběhu s výlukou 53001 E (možná jízda pouze po 3.TK Třebovice Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.).	Stavba stožárů a bran.	**7**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov																																																									
310		**16Z08002**	**Velká Bystřice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Velká Bystřice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). **Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526) a v km 7,893 (P7527).		T+S					D	5h	08.12.2026	08:00	08.12.2026	13:00										**5**																						Údržba 6kV	**2**	**1**	**O**													
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.																																																							
311		**23382 A**	**Krnov - Město Albrechtice:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5x8h	07.12.2026	08:05	11.12.2026	16:05							**8**	**8**	**8**	**8**	**8**																						údržba vegetace	**1**	**1**	**O**													
311		**16Z10002**	**Bohuňovice:** zab. zař.: napájení 6 kV.		S					D	5h	10.12.2026	08:00	10.12.2026	13:00										**5**																						Údržba 6kV	**2**	**1**	**O**													
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí																																																									

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
313		16Z07002	**Olomouc-Nová Ulice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. **Olomouc-Nová Ulice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); km 3,204 (P7609). **Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610) a km 4,064 (P7611).		T+S					D	5h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	13:00			5																												Údržba 6kV	2	1	O													
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách																																																									
314		53192 E	**Chornice - Velké Opatovice:** traťová bez TV, **Dzbel - Chornice:** traťová bez TV, **Chornice:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	20d	23.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
314		53192 B	**Chornice - Třebovice v Čechách:** zab. zař.: ETCS.		T					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53192 A.	Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách.	7	4	IG										0	0	0	N
314		53192 A	**Chornice - Městečko Trnávka:** traťová bez TV, **Městečko Trnávka:** celá bez TV, **Městečko Trnávka - Moravská Třebová:** traťová bez TV, **Moravská Třebová:** celá bez TV, **Moravská Třebová - Mladějov na Moravě:** traťová bez TV, **Mladějov na Moravě:** celá bez TV, **Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách:** traťová bez TV, **Třebovice v Čechách:** záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53192 E, B.	Implementace ETCS.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
314		53208 A	**Lanškroun - Rudoltice v Čechách:** traťová bez TV, **Lanškroun:** celá bez TV, **Rudoltice v Čechách:** záhl. TK směr Lanškroun, jeho část od návěstidla AL po návěstidlo Se6.	X	T+S				X	D	4x7h	08.12.2026	07:40	11.12.2026	15:00									7	7	7	7																				Kácení stromů, výřez porostu.	7	4	O													
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.																																																								
315		23012 C	**Věžky:** ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2.		S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí	2	1	I													N
315		23397 A	**Chropyně:** 7.,7a,7b bez TV,		S					Ne	39d	04.11.2026	16:40	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí	2	1	I													N
315		23400 A	**Kojetín:** 4. bez TV, částečně od km 73,500 po náv. Lc4 **Kojetín:** 4.,4a,6.,8.,10. jen TV,		S		N			Ne	39d	04.11.2026	16:40	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				Odstranění havarijního stavu výpravní budovy pro zajištění bezpečnosti -	2	1	I													N
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou																																																								
316		12H10005	**Říkovice:** NS Říkovice- napájecí vedení N4		S		E			D	7h	02.12.2026	08:20	02.12.2026	15:20		7																												Údržba napájecího vedení N4.	2	3	O													
316		23386 A	**Přerov přednádraží - Říkovice:** 2. + TV, **Říkovice:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. **Říkovice:** sudá + TV,		T+S		N			D	7h	02.12.2026	08:20	02.12.2026	15:20		7																												Údržba TV, výřezy	2	3	O													
316		23386 B	**Říkovice - Přerov přednádraží:** 1. + TV, **Říkovice:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. **Říkovice:** lichá + TV,		T+S		N			D	7h	08.12.2026	08:25	08.12.2026	15:20								7																							Údržba TV,výřezy	2	3	O													
316		16Z09003	**Přerov - Říkovice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178).		T					D	5h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	13:00			5																												Údržba 6kV	2	3	O													
316		16Z09007	**Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	09.12.2026	08:00	09.12.2026	13:00										5																				Údržba 6kV	2	3	O													
316	D	23406 A	**Hulín - Tlumačov:** 2. + TV,		T					D	2x8h	03.12.2026	08:20	04.12.2026	16:20			8	8																										Oprava TK, kácení, výřezy.	2	3	O													
316	D	23406 B	**Tlumačov - Hulín:** 1. + TV,		T					D	3x8h	05.12.2026	08:20	07.12.2026	16:20					8	8	8																							Oprava TK, kácení, výřezy.	2	3	O													
316		23386 D	**Napajedla - Huštěnovice:** 1. + TV, **Napajedla:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** lichá + TV,		T+S		N			D	7h	10.12.2026	08:30	10.12.2026	15:15											7																				Údržba TV,výřezy	2	3	O													

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Výl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
316		23386 C	**Huštěnovice - Napajedla:** 2. + TV, **Napajedla:** zahl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. **Napajedla:** sudá + TV,		T+S		N			D	7h	11.12.2026	08:30	11.12.2026	15:20											7																						Údržba TV,výřezy	2	3	O													
316		23399 E	**Huštěnovice:** zahl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. **Huštěnovice:** 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.7 po náv.S1		S					D	5h	01.12.2026	00:00	01.12.2026	05:00	5																															souběh s etapou D	Broušení kolejnic	2	3	O													
316		Z-23399 D	**Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. bez TV,		T					N	10h	30.11.2026	19:00	01.12.2026	05:00	)																																Broušení kolejnic	2	3	O										5	5	30	
316	Zm	33064 D	**Lužice:** zahl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Lužice - Moravská Nová Ves:** 2. + TV, **Moravská Nová Ves:** zahl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S					D	9h	17.12.2026	07:55	17.12.2026	16:30																	9															změna č. ROV (pův. 33010 D), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 B	**Moravská Nová Ves:** zahl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. **Moravská Nová Ves - Výh Hrušky:** 2. + TV,		T+S					D	9h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	16:30															9																	změna č. ROV (pův. 33010 B), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 E	**Moravská Nová Ves:** zahl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Moravská Nová Ves - Lužice:** 1. + TV, **Lužice:** zahl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14.		T+S					D	9h	18.12.2026	07:55	18.12.2026	16:30																		9														změna č. ROV (pův. 33010 E), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316		33175 B	**Moravská Nová Ves - Výh Hrušky:** 2. + TV,		T			V		Ne	9d	23.11.2026	07:50	01.12.2026	15:00	Ne																																rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	4	3	I										5	5	30	
316	Zm	33064 A	**Výh Hrušky:** sudá jen TV, **Výh Hrušky:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 **Výh Hrušky:** zahl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. **Výh Hrušky - Břeclav přednádraží:** 2. + TV,		T+S		N			D	9h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	16:30														9																		změna č. ROV (pův. 33010 A), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 C	**Výh Hrušky - Moravská Nová Ves:** 1. + TV, **Moravská Nová Ves:** zahl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.		T+S					D	9h	16.12.2026	07:50	16.12.2026	16:30																9																změna č. ROV (pův. 33010 C), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316		33175 C	**Břeclav přednádraží - Výh Hrušky:** 1. + TV,		T					Ne	3d	02.12.2026	07:45	04.12.2026	15:00		Ne	Ne	Ne																													rušení IS na nahrazení PcN	4	3	I										5	55	30	
316		33175 D	**Výh Hrušky - Břeclav přednádraží:** 2. + TV,		T					Ne	3d	07.12.2026	07:45	09.12.2026	15:00							Ne	Ne	Ne																								rušení IS na nahrazení PcN	4	3	I										5	55	30	
316		23038 A	**Zlín střed:** 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Dlouhodobě nesjízdná kolej	2	3	O										0	0	0	N
316	Zm	25028 E	**Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí:** sděl. zař. traťové. **Lípa nad Dřevnicí:** sděl. zař. staniční. **Lípa nad Dřevnicí - Vizovice:** sděl. zař. traťové.		T+S					D	7h	01.12.2026	08:15	01.12.2026	15:15	7																															úprava definice vyloučeného zařízení dle předpis. Ustanovení	Oprava komponentů zab.zařízení	2	3	O													
316		25028 B	**Vizovice - Lípa nad Dřevnicí:** zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257).		T					Ne	8d	30.11.2026	08:15	07.12.2026	15:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																										Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras, výměna technologie PZS	2	3	O										0	0	0	N
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí																																																																
318		32A05026	**Bučovice - Slavkov u Brna:** 2. bez TV,		T					D	2x6h	01.12.2026	08:10	02.12.2026	13:45	6	6																															odstranění vegetace - výřezy,	4	3	O													
318		32A05020	**Slavkov u Brna - Blažovice:** 2. bez TV,		T					D	6h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	13:05				6																													odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
318		32A05019	**Blažovice - Slavkov u Brna:** 1. bez TV,		T					D	6h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	13:05			6																														odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
318		33216 A	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	73d	01.10.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
318		**33009 A**	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**			nesjízdná kolej	**4**	**3**	**H**																	N
318		**33080 A1**	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	7x7h	01.12.2026	22:00	08.12.2026	04:30	(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																								rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Olomoucká	**4**	**3**	**C**																	
318		**33080 A1**	**Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice:** 2. + TV,		T					N	7h	30.11.2026	22:00	01.12.2026	04:30	)																														rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká	**4**	**3**	**C**																	
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice																																																										
320		**33161 A**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	11h	30.11.2026	18:30	01.12.2026	05:00	)																														rekonstrukce nadjezdu D2	**4**	**3**	**C**																	
320		**33161 A**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Kúty - Lanžhot:** 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T		L			N	5x11h	01.12.2026	18:30	06.12.2026	05:00	(	)(	)(	)(	)(	)																										rekonstrukce nadjezdu D2	**4**	**3**	**C**																	
320		**33211 E**	**Lanžhot:** lichá jen TV, **Lanžhot:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 **Lanžhot:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. **Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Lanžhot - Kúty:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233		T+S		N			D	8h	08.12.2026	07:10	08.12.2026	14:50										**8**																					odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 G**	**Lanžhot - Kúty:** část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR **Lanžhot - Kúty:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233		T					D	8h	09.12.2026	07:10	09.12.2026	14:50											**8**																					odstranění vegetace, výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 F**	**Kúty - Lanžhot:** část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Kúty - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot **Lanžhot:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. **Lanžhot:** sudá jen TV, **Lanžhot:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2		T+S		N			D	8h	10.12.2026	07:10	10.12.2026	14:50													**8**																			odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 H**	**Kúty - Lanžhot:** část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Kúty - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot		T					D	8h	11.12.2026	07:10	11.12.2026	14:50														**8**																		odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 A**	**Břeclav - Lanžhot:** 1. + TV,		T					D	8h	02.12.2026	07:10	02.12.2026	14:50		**8**																														odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 B**	**Lanžhot - Břeclav:** 2. + TV,		T					D	8h	03.12.2026	07:10	03.12.2026	14:50			**8**																													odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 C**	**Břeclav - Lanžhot:** 1. + TV, **Lanžhot:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 11. **Lanžhot:** lichá jen TV, **Lanžhot:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S1		T+S		N			D	8h	04.12.2026	07:10	04.12.2026	14:50				**8**																													odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	
320		**33211 D**	**Lanžhot:** sudá jen TV, **Lanžhot:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 **Lanžhot:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. **Lanžhot - Břeclav:** 2. + TV,		T+S		N			D	8h	07.12.2026	07:10	07.12.2026	14:50									**8**																							odstranění vegetace - výřezy	**4**	**3**	**O**																	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
320		33214 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	103d	01.09.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O												
320		33006 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O												
320		33102 A	**Brno hl.n. odstavné nádraží S:** 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64		S					Ne	293d	23.02.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a	4	3	H										0	0	0	
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava																																																								
322	Zm	35021 A	**Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě:** zab. zař.: TZZ.		T					Ne	10d	01.12.2026	09:00	10.12.2026	12:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				reetapizace ROV	vybudování a aktivace nového TZZ	5	3	O												
322	Zm	35021 B	**Jaroměřice nad Rokytnou:** zab. zař.: SZZ.		S					Ne	10d	01.12.2026	09:00	10.12.2026	12:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				reetapizace ROV, vyčleněno z etapy A	zavázání nového TZZ do SZZ ŽST Jaroměřice nad Rokytnou, kontrolní a ovládací prvky budou přemístěny do stávající JOP ŽST Jaroměřice nad Rokytnou, snesení přenosných přejezdníků a přechodného dopravního značení	5	3	O												N
322	Zm	35021 C	**Kojetice na Moravě:** zab. zař.: SZZ.		S					Ne	10d	01.12.2026	09:00	10.12.2026	12:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				reetapizace ROV, vyčleněno z etapy A	zavázání nového TZZ do SZZ ŽSTKojetice na Moravě, kontrolní a ovládací prvky budou přemístěny do stávající JOP ŽST Kojetice na Moravě, snesení přenosných přejezdníků a přechodného dopravního značení	5	3	O												N
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice																																																							
323		33037 A	**Moravské Bránice - Ivančice:** traťová bez TV, **Ivančice:** záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. **Ivančice:** 1.,2.,3.,5. bez TV, **Ivančice:** záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ivančice - Oslavany, ze směru Ivančice.	X	T+S	X			X	D	2x5h	07.12.2026	08:35	08.12.2026	13:55							5	5																							kácení rizikových stromů	4	3	O												
323	P	33010 A	**Ivančice:** záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu	4	3													
323	R	33007 A	**Ivančice:** záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu	4	3	H												
323		33026 A	**Břeclav - Boří les:** traťová bez TV,	X	T				X	D	5h	01.12.2026	07:50	01.12.2026	13:15	5																												odstranění porostu strojně, upevňovadla	4	3	O												
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod																																																						
324		33204 A	**Kuřim - Tišnov:** 2. + TV,		T				V	D	7h	05.12.2026	08:45	05.12.2026	15:15					7																										údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů	4	3	O												
324		33204 B	**Tišnov - Kuřim:** 1. + TV,		T				V	D	7h	06.12.2026	08:45	06.12.2026	15:15						7																										údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů	4	3	O												
324	D	36Z01011	**Tišnov - Řikonín:** zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz.		T					D	6h	10.12.2026	07:30	10.12.2026	13:30										6																						údržba zařízení R6kV	4	3	O												

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31					Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		**33001 A**	**Tišnov - Řikonín:** 2. + TV,		T					D	9h	25.12.2026	07:30	25.12.2026	16:00																							9						údržba trakčního vedení výřez vegetace		4	3	O													
324		**33001 B**	**Řikonín - Tišnov:** 1. + TV,		T					D	9h	26.12.2026	07:30	26.12.2026	16:00																									9						údržba trakčního vedení výřez vegetace		4	3	O													
324		**33116 A1**	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV,		T					Ne	11d	21.11.2026	07:00	01.12.2026	18:00	**Ne**																														Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP		5	3	I													
324		**33116 B2**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV,		T					Ne	9d	02.12.2026	07:10	10.12.2026	18:00		**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP		5	3	I													
324		**33116 F**	**Sázava u Žďáru:** záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV,		S		N			D	3x10h	02.12.2026	07:10	04.12.2026	17:00		**10**	**10**	**10**																												Žďár - Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP		5	3	I													
324		**33003 B**	**Přibyslav - Sázava u Žďáru:** 1. + TV,		T			V		D	7h	21.12.2026	07:30	21.12.2026	14:25																						**7**										údržba trakčního vedení		5	3	O													
324		**33003 A**	**Sázava u Žďáru - Přibyslav:** 2. + TV,		T			V		D	7h	23.12.2026	07:30	23.12.2026	14:25																							**7**										údržba trakčního vedení		5	3	O													
324		**33144 H**	**Pohled:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 **Pohled:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S		N	V		Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																													Pohled - Přibyslav	demontáž stávající výhybky č. 1XS, montáž nové výhybky č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů včetně jejich výstroje, regulace trakčního vedení, podbití koleje		5	3	I													
324		**33144 I**	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** záhl. 2za. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 **Pohled:** 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc4 **Pohled:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se9 **Pohled:** sudá + TV,	X	T+S					N	2x5h	30.11.2026	23:05	02.12.2026	04:20	)(	)																												Pohled - Přibyslav	montáž a regulace trakčního vedení		5	3	I													
324		**33144 F**	**Přibyslav - Pohled:** 2. + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. **Pohled:** sudá + TV, **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. **Pohled:** zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. **Pohled:** záhl. 2za, 2zb. **Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel:** 2. + TV,		T+S					Ne	5d	03.12.2026	07:10	07.12.2026	18:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																							Pohled - Přibyslav	montáž a regulace trakčního vedení		5	3	I			X			**X**			**10**	**10**	**30**	
324		**33144 G**	**Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled:** 1. + TV, **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. **Pohled:** lichá + TV, **Pohled:** záhl. 1za, 1zb. **Pohled:** zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1. **Pohled - Přibyslav:** 1. + TV,		T+S			V		Ne	4d	08.12.2026	07:10	11.12.2026	18:00									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Pohled - Přibyslav	montáž a regulace trakčního vedení		5	3	I									**5**	**5**	**5**	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
324		**35020 A1**	**Pohled:** zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště		S					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																												Přibyslav - Pohled	aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část)	**5**	**3**	**I**												
324		**35020 C**	**Pohled - Havlíčkův Brod:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje.		T					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																														Přibyslav - Pohled	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**												
324		**35020 D**	**Pohled - Přibyslav:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																														Přibyslav - Pohled	uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**												
324		**35020 E**	**Havlíčkův Brod - Pohled:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje.		T					Ne	10d	23.11.2026	23:05	02.12.2026	18:00	**Ne**	**Ne**																														Přibyslav - Pohled	uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled	**5**	**3**	**I**												
324		**35020 F**	**Havlíčkův Brod - Pohled:** 1. bez TV,		T					D	2h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	10:00	**2**																														Přibyslav - Pohled	přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla	**5**	**3**	**I**												
324		**35020 G**	**Pohled - Havlíčkův Brod:** 2. bez TV,		T					D	2h	01.12.2026	10:30	01.12.2026	12:30	**2**																														Přibyslav - Pohled	přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla	**5**	**3**	**I**												
324		**33210 F**	**Havlíčkův Brod:** 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 **Havlíčkův Brod:** výh.: 40, 41,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK	**5**	**3**	**O**												N
324		**33210 G**	**Havlíčkův Brod:** 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod		S		N			Ne	5d	30.11.2026	07:30	04.12.2026	16:30	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																														práce machanizace pod TV	**5**	**3**	**O**												N
324	D	**33070 G**	**Napájecí stanice Havlíčkův Brod** **Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. **Havlíčkův Brod - Sázavka:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. **Havlíčkův Brod - Jihlava město:** Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	9h	05.12.2026	07:30	05.12.2026	16:30					**9**																											vypnutí NS pro práce na výměnu stožáru č.5	**5**	**3**	**O**												
324		**33005 A**	**Havlíčkův Brod:** 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. **Havlíčkův Brod:** 1.,1a,1b,91. jen TV,		S	X	N			D	6h	22.12.2026	08:10	22.12.2026	13:50																								**6**										údržba trakčního vedení	**5**	**3**	**O**												
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les																																																										
326		**53188 A**	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM České Třebové po ÚO 411 v Opatově **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napěťově od ÚO 413 po ÚO 413X **Odb Zádulka:** zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5XS.		T+S				V		Ne	18d	25.11.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					BPJ 50 km/h ve 2.TK v úseku Č. Třebová Odb. Zádulka - Opatov v délce 600 m v km 240,0-240,6. Nutné postrky pro nákladní dopravu.	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.	**7**	**4**	**I**												N
326		**53188 G**	**Opatov - Česká Třebová:** 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 TM Česká Třebová	X	T				X	N	2x5h	02.12.2026	23:00	04.12.2026	04:00		(	)(	)																											V souběhu s výlukou 53188 A.	Sypání štěrků, doprava materiálu.	**7**	**4**	**I**												N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. kolejе	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
326	D	53188 L	**Odb Zádulka - Česká Třebová:** 2. + TV, **Česká Třebová - Odb Zádulka:** 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová	X	T				X	D	5x3h	05.12.2026	00:15	12.12.2026	03:35					3	3	3				3	3																V souběhu s výlukou 53188 A a 55020 C (ZP na Zádulce do 1:45, po tom možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 A (ZP Č.T.).	Stavba stožárů a bran.	7	4	I													N
326		53188 H	**Opatov - Česká Třebová:** 2. bez TV,	X	T				X	N	3x5h	07.12.2026	23:00	10.12.2026	04:00							(	)(	)(	)																		V souběhu s výlukou 53188 A.	Podbití spojek výhybek 1-2, 3-4, svařování.	7	4	I													N
326	D	53188 M	**Odb Zádulka - Česká Třebová:** 2. jen TV, **Česká Třebová - Odb Zádulka:** 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová	X	T				X	D	3x3h	08.12.2026	00:15	10.12.2026	03:35								3	3	3																		V souběhu s výlukou 53188 A, H (možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 B (ZP Č.T.).	Stavba stožárů a bran.	7	4	I													N
326		53001 A	**Česká Třebová - Opatov:** 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová po ÚO 411 v Opatově **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napeťově od ÚO 413 po ÚO 413X **Odb Zádulka:** zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 7XS.		T+S			V		Ne	6d	13.12.2026	00:00	18.12.2026	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne											BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. Bezprostředně navazuje na výluku 53188 A ve výlukovém grafikonu 2025/26.	Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV.	7	4	I													N
326	D	53001 G	**Odb Zádulka - Česká Třebová:** 2. + TV, **Česká Třebová - Odb Zádulka:** 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová	X	T				X	D	3x3h	14.12.2026	00:15	18.12.2026	03:35														3	3			3												V souběhu s výlukou 53001 A (možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.).	Stavba stožárů a bran.	7	4	I													N
326	Zm	53001 C	**Opatov - Česká Třebová:** 2. + TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL v ŽST Česká Třebová **Česká Třebová vjezdová skupina:** 102.,102a,104.,104a,104b,104c,112a,112b jen TV,	X	T+S		N		X	N	2x5h	15.12.2026	23:00	17.12.2026	04:00															(	)(	)											V souběhu s výlukou 53001 A. Operativní zastavený provoz. upřesnění vyloučení (doplněno napěťové vyloučení 102.,102a,104.,104a,104b,104c,112a,112b)	Regulace TV kolejových spojek.	7	4	I													N
326	D	53001 I	**Odb Zádulka - Česká Třebová:** 1.,2. + TV,	X	T				X	D	2x3h	19.12.2026	00:15	20.12.2026	03:35																			3	3								V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.). Možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina.	Stavba stožárů a bran.	7	4	I													N
326	Zm	55020 C	**Odb Zádulka:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	05.12.2026	00:15	05.12.2026	01:45					2																						úprava času do zákrytu se ZP v ČT(původně23:50 01:20)	Výměna SW ZZ.	7	4	I													N

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501	D	**55020 B**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	08.12.2026	09:00	08.12.2026	11:00								**2**																					V souběhu s výlukou 53188 E. ZP v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina, v úseku Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina 3. TK a v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina 3.TK.	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina (St.014) související s úpravou kolejiště v obvodu St.014 a St.015.	**7**	**4**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	
501	D	**53214 A**	**Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od IS v km 2,630 (v úrovni námezníku výhybky číslo 204) po námezníky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236. **Česká Třebová:** 211.,212.,213.,214. bez TV, 211. SK, její část od námezníku výhybky číslo 225 do km 3,000; 212. SK, její část od námezníku výhybky číslo 225 do km 3,000; 213. SK, její část od námezníku výhybky číslo 226 do km 3,000; 214. SK, její část od námezníku výhybky číslo 226 do km 3,000 **Česká Třebová:** 215.,216.,217.,218. bez TV, 215. SK, její část od námezníku výhybky číslo 233 do km 3,000; 216. SK, její část od námezníku výhybky číslo 233 do km 3,000; 217. SK, její část od námezníku výhybky číslo 234 do km 3,000; 218. SK, její část od námezníku výhybky číslo 234 do km 3,000 **Česká Třebová:** 219.,220.,221.,222. bez TV, 219. SK, její část od námezníku výhybky číslo 235 do km 3,000; 220. SK, její část od námezníku výhybky číslo 235 do km 3,000; 221. SK, její část od námezníku výhybky číslo 236 do km 3,000; 222. SK, její část od námezníku výhybky číslo 236 do km 3,000		S					Ne	11d	01.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						Snesení výhybky č. 207, převod výhbek č. 221, 225, 226 na ruční stavění, zkrácení kolejí č. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222.	**7**	**4**	**O**					X				**0**	**0**	**0**	N
501	D	**53209 A**	**Česká Třebová:** celá bez TV, od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 421, 423, 425 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2.,3. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. **Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 98.,98a,98b,98c spojovací kolej bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c **Česká Třebová:** celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 423, 425 **Česká Třebová:** 211.-230. jen TV,	X	T+S	X			X	D	3x3h	05.12.2026	00:15	12.12.2026	03:35					**3**	**3**							**3**																		Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová.	**7**	**4**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501	D	**53209 B**	**Česká Třebová:** celá bez TV, od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 5, 7, 9, 421, 423, 425 **Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 98.,98a,98b,98c spojovací kolej bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c **Česká Třebová:** celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 5, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, 423, 425 **Česká Třebová:** 211.-230. jen TV,	X	T+S				X	D	5x3h	07.12.2026	00:15	11.12.2026	03:35							**3**	**3**	**3**	**3**	**3**																							Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová.	**7**	**4**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
501	D	**53214 B**	**Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od návěstidel Se116 a Se117 po námezníky výhybek číslo 243, 244, 245, 246. **Česká Třebová:** 223.,224.,225.,226. bez TV, 223. SK, její část od námezníku výhybky číslo 243 do km 3,000; 224. SK, její část od námezníku výhybky číslo 243 do km 3,000; 225. SK, její část od námezníku výhybky číslo 244 do km 3,000; 226. SK, její část od námezníku výhybky číslo 244 do km 3,000 **Česká Třebová:** 227.,228.,229.,230. bez TV, 227. SK, její část od námezníku výhybky číslo 245 do km 3,000; 228. SK, její část od námezníku výhybky číslo 245 do km 3,000; 229. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 do km 3,000; 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 do km 3,000		S					Ne	5d	07.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																							Snesení výhybek č. 244 a 245, převedení výhybek č. 201, 202, 203, 204, 240, 242, 243, 241, 246 na ruční stavění, zkrácení kolejí č. 225 a 228.	**7**	**4**	**O**						X				**0**	**0**	**0**	N
501	D	**53031 A**	**Česká Třebová:** celá bez TV, od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 421, 423, 425 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2.,3. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. **Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 98.,98a,98b,98c spojovací kolej bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c **Česká Třebová:** celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 423, 425 **Česká Třebová:** 211.-230. jen TV,	X	T+S	X			X	D	7x3h	14.12.2026	00:15	22.12.2026	03:35																**3**	**3**			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**											Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová.	**7**	**4**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
501		**55001 W**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová - Odb Parník:** zab. zař.: ETCS.		T+S					Ne	190d	06.06.2026	04:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			Náhrada ROV 55001 U.	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.	**7**	**4**	**I**	X								**5**	**5**	**5**	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		**53188 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S					Ne	13d	30.11.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
501		**53001 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26.	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
501	Zm	**55020 D**	**Česká Třebová:** zab. zař.: SZZ. výměna SW	X	S					D	2h	07.12.2026	**00:15**	07.12.2026	**02:00**							**2**																								V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I. úprava času do zákrytu se ZP v ČT(původně 00:10 - 01:20)	Výměna SW ZZ.	**7**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
501		**55001 A**	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová - Odb Parník:** zab. zař.: ETCS.		T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26.	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.	**7**	**4**	**I**	X								**5**	**5**	**5**	N
501		**53001 D**	**Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla S96 po návěstidlo Lc96a; napěťově od ÚO 413X, 415, 408 po ÚO 425		T					N	2x5h	15.12.2026	23:00	17.12.2026	04:00																(	)(	)															Regulace TV.	**7**	**4**	**I**				X					**0**	**0**	**30**	N
501	D	**53188 K**	**Česká Třebová:** 702.,703. bez TV, výh.: 705XS, 707XS,		S					Ne	12d	01.12.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Rekonstrukce kolejí 702 a 703.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
501	D	**53001 F**	**Česká Třebová:** 702.,703. bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 705XS, 707XS,		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 53188 K z GVD 2025/26.	Rekonstrukce kolejí 702 a 703.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
501		**53188 C**	**Česká Třebová:** 5.,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9		S					Ne	6d	06.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						Rozdělení 5. SK, vložení zarážedla.	**7**	**4**	**I**									**5**	**5**	**5**	N
501		**53188 D**	**Česká Třebová:** 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e jen TV, jejich pražská a brněnská část **Česká Třebová:** napěťově záhlaví 1Zza, 1zb v dopravně Česká Třebová		S		N			D	8h	06.12.2026	08:00	06.12.2026	16:00						**8**																										Úprava TV, betonáž základů.	**7**	**4**	**I**									**10**	**10**	**60**	N
501		**53188 F**	**Česká Třebová:** 7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV,		S		N			Ne	6d	06.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00						**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					V souběhu s výlukou 53188 C.	Betonáž základů.	**7**	**4**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	N
501		**53188 J**	**Česká Třebová - Odb Parník:** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník		T			V		D	2x9h	04.12.2026	08:00	05.12.2026	17:00				**9**	**9**																												Převěšení TV.	**7**	**4**	**I**									**10**	**10**	**60**	N
501		**53188 J**	**Česká Třebová - Odb Parník:** 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník		T			V		D	2x9h	07.12.2026	08:00	08.12.2026	17:00							**9**	**9**																								V souběhu s výlukou 53188 C, F.	Převěšení TV.	**7**	**4**	**I**									**10**	**10**	**60**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501		53188 I	**Česká Třebová - Dlouhá Třebová:** 1.,2. + TV, **Česká Třebová - Odb Parník:** 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S v České Třebové po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník **Česká Třebová - Odb Parník:** 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v České Třebové po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 **Odb Parník:** 4a bez TV, **Česká Třebová:** 433d,433e,4za + TV, kolejově 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e	X	T+S				X	D	2x4h	09.12.2026	00:10	10.12.2026	04:00									4	4																							Stavění stožárů TV a bran.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
501		52H01001	**Napájecí stanice Ústí n.O.** **Česká Třebová - Choceň:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	17.12.2026	07:00	17.12.2026	13:00																	6																Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		52H01002	**Napájecí stanice Choceň** **Ústí nad Orlicí - Moravany:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Choceň - Týniště nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	15.12.2026	07:00	15.12.2026	13:00															6																		Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		53207 B	**Choceň - Zámrsk:** 1.,2. + TV, napěťově včetně napájecího vedení od ÚO 221 po ÚO 121	X	T				X	N	2x4h	06.12.2026	23:50	08.12.2026	04:00						(	)(	)																								V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I.	Výměna izolátorů v TV.	7	4	I			X				X	X	X	0	0	0	
501		53207 A	**Choceň - Zámrsk:** 2. + TV, **Choceň:** zábl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. **Zámrsk:** zábl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	10h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	18:00		10																																	Překotvení trakční podpěry+BOTV.	7	4	O										10	10	90	
501		53207 A1	**Choceň - Zámrsk:** 2. + TV, **Choceň:** zábl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. **Zámrsk:** zábl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	6h	03.12.2026	08:00	03.12.2026	14:00			6																																Bourání starého základu TV.	7	4	O										10	10	90	
501		53207 C	**Uhersko - Zámrsk:** 1. + TV, **Uhersko:** zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od LIS v km 287,350 (mezi výhybkami číslo 15 a 19) po námezník výhybky číslo 14. **Uhersko:** 1. bez TV, **Uhersko:** zábl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. **Uhersko:** lichá jen TV, **Zámrsk:** zábl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11.		T+S		N	V		D	8h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	16:00	8																																		Oprava GPK, broušení kolejnic a výhybek, svařování, odstranění nežádoucí vegetace.	7	4	O										10	10	60	
501		52H01003	**Napájecí stanice Moravany** **Choceň - Přelouč:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	10.12.2026	07:00	10.12.2026	13:00										6																									Údržba rozvodny 22kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		53192 C	**Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách		S					Ne	13d	30.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314).	Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice.	7	4	IG						X				0	0	0	N
501		63005 A	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 B	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Kabelovod, výstavba podchodu.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 C	**Kolín:** 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Odstavení mechanizace.	13	5	I						X				0	0	0	
501		63005 D	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Odstavení mechanizace.	13	5	I						X				0	0	0	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		**63005 E**	**Kolín:** 120. jen TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Kabelovod, výstavba podchodu.	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 A**	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zaráždedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		podchod 347,777	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 B**	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zaráždela kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zaráždela kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		podchod 347,777	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 C**	**Kolín:** 109 bez TV, kolejově od zaráždela kusé koleje po km 347,894		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		modernizace	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 D**	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zaráždedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S		N			Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou C.	modernizace	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 E**	**Kolín:** 120. jen TV,		S		N			Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou A.	podchod 347,777	**13**	**5**	**I**					X				**0**	**0**	**0**	
501		**63005 G1**	**Kolín:** 105. bez TV, **Kolín:** 103. bez TV, kolejově od náv. Sc103 po hroty výh č. 162 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 5b a 105 od náv. Se 86 po hroty výh. č. 144 (včetně části Sk 5b). **Kolín:** zhl. mezi kolejí 105 a kolejemi 105a a 107 od námezníku výh. č. 167 po náv. Sc 107 a Se 100 (včetně části SK 107 a 105a). **Kolín:** zhl. mezi kolejí 103 a kolejemi 103a a 105 od hrotu výh. č. 162 po hroty výh. č. 167 a náv. Sc 103a (včetně části SK 103a). **Kolín:** 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV,		S		N			D	5x10h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	18:00															**10**	**10**	**10**	**10**	**10**												stavba provizorního nástupiště	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**5**	N
501		**63005 F2**	**Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Lc106 a Lc108a po hroty výh. č. 173. **Kolín:** 108b bez TV, **Kolín:** 110c bez TV, kolejově od náv. Se99 po námezník výh. č. 175 **Kolín:** 116d bez TV, kolejově od náv. Se102 po náv. Se110 **Kolín:** zhl. směr Velim od náv. Se110 po náv. Se111. **Kolín:** 116e bez TV, kolejově od náv. Se111 po náv. Se114 **Kolín:** 106.,108b,110c,116d jen TV, napěťově od ÚD 49, D59, D63 a D64 po ÚD 67 a 70 v dopravně Kolín		S		N			N	2x6h	14.12.2026	21:50	16.12.2026	03:55															(	)(	)													Nelze od Velimi do K.Hory. R 1437 linky R9 trs V.Osek.	demontáž staveništního křížení	**13**	**5**	**I**									**5**	**5**	**5**	N
501		**63243 A**	**Úvaly:** 1b bez TV, část od návěstidla Se7 po návěstidlo S1b **Úvaly:** 1a + TV, **Úvaly:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od hrotu výhybky 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. **Úvaly - Český Brod:** 1. + TV, **Český Brod:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod.		T+S	X			V	X	D	2x8h	05.12.2026	08:00	06.12.2026	16:00					**8**	**8**																									Sekání porostů a jeji svoz.	**14**	**5**	**O**									**10**	**10**	**60**	
501		**63242 A**	**Praha-Běchovice:** záhl. a zhl. směr Praha- Libeň, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice.		S	X					D	8h	12.12.2026	08:00	12.12.2026	16:00												**8**																		Navaření srdcovky výhybky 17, 20, výměna upevňovadel, svařování.	**14**	**5**	**O**									**5**	**5**	**5**	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501		63011 A	**Český Brod:** zákl. a zhl. 2.traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla Se37 po návěstidlo 2S. **Český Brod - Úvaly:** 2. + TV, **Úvaly:** zákl. a zhl. 2.traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 2L po hrot výhybky 8. **Úvaly:** 2a,2b + TV, část od hrotu výhybky 8 po návěstidlo Se9		T+S			V	X	D	2x8h	19.12.2026	08:00	20.12.2026	16:00																			8	8													Odstranění vegetace, svoz výzisku.	14	5	O			X				X			10	10	60	
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany																																																																
502		33002 G	**Leština u Světlé:** sudá jen TV, **Leština u Světlé:** zhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Leština u Světlé - Vlkaneč:** 2. + TV,		T+S		N			D	7h	14.12.2026	07:50	14.12.2026	15:10														7																			údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 I	**Vlkaneč - Leština u Světlé:** 1. + TV, **Leština u Světlé:** zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. **Leština u Světlé:** lichá jen TV,		T+S		N			D	7h	15.12.2026	07:50	15.12.2026	15:10															7																		údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 C	**Okrouhlice - Světlá nad Sázavou:** 2. + TV,		T			V		D	6h	17.12.2026	08:25	17.12.2026	14:30																	6																údržba trakčního vedení	5	5	O													
502		33002 K	**Vlkaneč - Golčův Jeníkov:** 2. + TV,		T					D	8h	29.12.2026	08:00	29.12.2026	16:00																													8				údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 L	**Golčův Jeníkov - Vlkaneč:** 1. + TV,		T					D	8h	30.12.2026	08:00	30.12.2026	16:00																														8			údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	5	O													
502		63245 A	**Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav:** 1. + TV,		T			V		D	3x8h	06.12.2026	07:15	08.12.2026	14:45						8	8	8																									Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
502		63245 B	**Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží:** 2. + TV,		T			V		D	3x8h	09.12.2026	07:15	11.12.2026	14:45									8	8	8																						Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
502		63263 A	**Velký Osek:** 5. bez TV, **Velký Osek:** 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, **Velký Osek:** 18. bez TV,		S		N			Ne	27d	16.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, svařování.	14	5	O						X				0	0	0	N
502		63198 B2	**Velký Osek - Kolín-Hradišťko:** 1. + TV, **Kolín:** 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek)		T+S			V		D	6h	05.12.2026	08:30	05.12.2026	14:30					6																												stavba TP	13	5	O										10	10	60	
502	D	63037 A	**Velký Osek:** 5. bez TV, **Velký Osek:** 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, **Velký Osek:** 18. bez TV,		S		N			Ne	4d	13.12.2026	00:00	16.12.2026	15:00													Ne	Ne	Ne	Ne																	Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O						X				0	0	0	N
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)																																																																
503	R	63004 A	**Lysá nad Labem:** 105. bez TV,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití.	14	5	O						X				0	0	0	
503	D	63027 G	**Dřísy:** 5. jen TV,		S		N			Ne	97d	13.12.2026	00:00	19.03.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na výluku dle 63065 G	manipulace	13	8	O						X				0	0	0	N
503	P	63065 G	**Dřísy:** 5. jen TV,		S		N			Ne	207d	08.04.2026	08:00	**12.12.2026**	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																					bezpečnostní vypnutí	13	8							X				0	0	0	
503		63065 B1	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** zákl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** zákl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	3x9h	07.12.2026	08:00	09.12.2026	17:00							9	9	9																								dokončovací práce	13	8	O										10	10	30	
503		63065 B1	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** zákl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** zákl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					D	8x9h	01.12.2026	08:00	12.12.2026	17:00	9	9	9	9	9					9	9	9																					stavba TZ	13	8	O										10	10	60	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503		63065 E1	**Všetaty:** lichá jen TV, **Všetaty:** 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			D	4x9h	01.12.2026	08:00	04.12.2026	17:00	**9**	**9**	**9**	**9**																														stavba TZ	**13**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73361 B	**Štětí:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 21 po návěstidlo 2HS. **Štětí - Hoštka:** 2. + TV, **Hoštka:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Štětí. **Hoštka:** 2.,4. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 **Hoštka:** sudá jen TV,		T+S		N			D	4x10h	05.12.2026	07:00	08.12.2026	17:00					**10**	**10**	**10**	**10**																								demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73361 A	**Polepy:** záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. **Hoštka - Polepy:** 2. + TV, **Hoštka:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polepy. **Hoštka:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka:** sudá jen TV,		T+S		N			D	10h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	17:00				**10**																													demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73361 D	**Hoštka:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Štětí. **Hoštka:** 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 **Hoštka:** 5.,5a bez TV, lichá jen TV, **Hoštka - Štětí:** 1. + TV, **Štětí:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 20.		T+S		N			D	2x10h	10.12.2026	07:00	11.12.2026	17:00											**10**	**10**																				demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73004 A	**Hoštka:** 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 **Hoštka:** 5.,5a bez TV, lichá jen TV, výh.: 8., **Hoštka:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Štětí. **Hoštka - Štětí:** 1. + TV, **Štětí:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 20.		T+S		N			D	2x10h	14.12.2026	07:00	15.12.2026	17:00																**10**	**10**															demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73338 A	**Hoštka:** 5.,5a bez TV, výh.: č. 8,		S					Ne	5d	30.11.2026	07:00	04.12.2026	15:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																													výměna pražců a kolejnic	**11**	**8**	**O**										**5**	**5**	**5**	N
503		73361 C	**Polepy:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Polepy - Hoštka:** 1. + TV, **Hoštka:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polepy. **Hoštka:** 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 **Hoštka:** 5.,5a bez TV, lichá jen TV,		T+S		N			D	10h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	17:00												**10**																				demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503	D	73031 A	**Polepy:** záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Polepy - Hoštka:** 1. + TV, **Hoštka:** záhl. 1. traťové koleje směr Polepy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7.		T+S		N			D	10h	17.12.2026	07:00	17.12.2026	17:00																			**10**													odstranění porostu, broušení kolejnic	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503	D	73024 A	**Velké Žernoseky:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 **Velké Žernoseky:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Litoměřice dolní nádraží. **Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží:** 1. bez TV,		T+S					D	10h	16.12.2026	07:00	16.12.2026	17:00																				**10**												strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**										**10**	**10**	**60**	
503		73219 A1	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	7h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	15:00	**7**																														montáž zařízení StarLift a StarPant	**11**	**8**	**I**										**10**	**10**	**60**	N
503	R	73219 B2	**Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 2. + TV, **Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			V		D	4h	02.12.2026	12:00	02.12.2026	16:00		**4**																														jízda zkušebního vlaku	**11**	**8**	**I**										**10**	**10**	**60**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503	R	73219 A2	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	4h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	12:00		4																												jízda zkušebního vlaku		11	8	I									10	10	60	N
503		73381 A	**Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ:** 2. + TV, **Ústí nad Labem-Střekov:** záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2US po návěstidlo Se8. **Ústí nad Labem západ stavědlo 1:** záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se105.		T+S					D	8h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	15:00				8																											strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení		11	8	O									10	10	60	
503		72A30811	**Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov:** 1. + TV,		T					D	2x8h	07.12.2026	07:00	08.12.2026	15:00							8	8																						strojní odstranění porostu, výřez křovin		11	8	O									10	10	60	
503		72A30721	**Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno:** 2. + TV,		T					D	3x8h	09.12.2026	07:00	11.12.2026	15:00									8	8	8																			strojní odstranění porostu, svoz dřeva		11	8	O									10	10	60	
503		72A30821	**Velké Březno - Boletice nad Labem:** 2. + TV,		T					D	5x8h	14.12.2026	07:00	18.12.2026	15:00														8	8	8	8	8												strojní odstranění porostu, kácení, svoz dřeva		11	8	O									10	10	60	
503	Zm	73389 B	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Se38 po hroty jazyků výhybky č. 271. **Děčín hlavní nádraží:** 10a bez TV, **Děčín hlavní nádraží:** záhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 423 po námezník výhybky č. 424.		S					D	2h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	09:00							2																							původně v čase 9:15-11:15 vyloučena 10a SK mezi výh.	strojní úprava GPK		11	8	O					X				0	0	0	
503	Zm	73389 A	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Se36 po námezník výhybky č. 270. **Děčín hlavní nádraží:** 8a bez TV, **Děčín hlavní nádraží:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 418 po námezník výhybky č. 419.		S					D	2h	07.12.2026	09:15	07.12.2026	11:15							2																							původně v čase 7:00-9:00, vyloučena pouze 8a SK mezi výh.	strojní úprava GPK		11	8	O					X				0	0	0	
503		73389 C	**Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 106.,108. bez TV,		S					D	9h	07.12.2026	11:30	07.12.2026	20:00							9																							strojní úprava GPK		11	8	O									5	5	5	
503	D	75026 A	**Děčín východ stavědlo 1:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody v obvodu St.1.		S					Ne	2d	01.12.2026	08:00	02.12.2026	14:00	Ne	Ne																											jízdy vlaků budou přes výlukou dotčené kol. úseky a kolem neobsuhovaných náv. uskutečňovány na „PN"	výměna měničů pro kolejové obvody, přezkoušení, nastavení kol. obvodů pracovníky DLZT Praha		11	8	O									5	5	5	
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník																																																								
504		73378 B	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 401. bez TV, její část od návěstidla Sc401 po návěstidlo Se314 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 401.,406b jen TV, od ÚO 211, ÚD 73 po ÚO 444 **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57a bez TV, **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57.,57a jen TV, napěťově včetně části koleje č. 503a dráhy - vlečky OKV Ústí nad Labem od ÚO 211, ÚD 73 po ÚD 77, ÚO 444		S		N			D	8h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	15:00		8																												odstranění porostu		11	8	O												
504		73378 C	**Ústí nad Labem západ stavědlo 1:** 101. bez TV, **Ústí nad Labem západ stavědlo 1:** 101. jen TV, od ÚO 427 po ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 101. bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 302 po námezník výhybky č. 305. **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 406. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 305 po návěstidlo Se310 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 101.,406.,407.,408. jen TV, od ÚO 427 po ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98		S		N			D	2x8h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	15:00				8	8																										odstranění porostu		11	8	O												

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		73378 A	**Ústí nad Labem západ stavědlo 1:** 103. bez TV, **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 103.,409. bez TV, **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 409b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 312 po návěstidlo Se813 **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** výh.: č. 312, její část od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 301 po hroty jazyků výhybky č. 310. **Ústí nad Labem západ stavědlo 1:** 103. jen TV, **Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 57a,103.,407b,409.,409b jen TV, od ÚO 417 po ÚO 443, ÚO 474		S		N			D	8h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	15:00	**8**																															odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
504		73362 C	**Řehlovice:** záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. **Řehlovice - Úpořiny:** 2. + TV, **Úpořiny:** sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla L po návěstidlo S2.		T+S		N			D	2x10h	01.12.2026	07:30	02.12.2026	17:30	**10**	**10**																															demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**													
504		73362 D	**Úpořiny:** záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5.		T+S		N			D	2x10h	08.12.2026	07:30	09.12.2026	17:30									**10**	**10**																						demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**													
504		73362 E	**Úpořiny:** záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12.		T+S					D	3x10h	10.12.2026	07:30	12.12.2026	17:30												**10**	**10**	**10**																		demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**													
504		73012 A	**Úpořiny:** záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12.		T+S					D	2x10h	13.12.2026	07:30	14.12.2026	17:30															**10**	**10**																demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**													
504		73012 B	**Úpořiny:** lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. **Úpořiny - Řehlovice:** 1. + TV, **Řehlovice:** záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12.		T+S		N			D	2x10h	15.12.2026	07:30	16.12.2026	17:30																	**10**	**10**													demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr	**11**	**8**	**O**													
504		73386 B	**Světec:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bílina, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se20 po návěstidla L1, L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec.		S	X				D	2x9h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	16:00				**9**	**9**																										oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 31, 32, 34	**11**	**8**	**O**													
504	D	Z-75027 B	**Ohníč:** zab. zař.: PZZ v km 18,688 (P2087).		S					D	11h	04.12.2026	07:30	04.12.2026	18:30					**11**																									zřízení výlukových zásuvek na přejezdu v km 18,688 (P2087) pro lichou a sudou část kolejiště, úprava ovládacího stolu a desky pomocných tlačítek SZZ v ŽST Ohníč	**11**	**8**	**O**													
504		73386 A	**Světec:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec.		S	X				D	7h	05.12.2026	07:00	05.12.2026	14:00						**7**																										podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel	**11**	**8**	**O**													
504	D	Z-75027 A	**Ohníč:** zab. zař.: SZZ částečně - záhlaví a zhlaví směr Světec. **Ohníč - Světec výh.č.5:** zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje.		T+S					D	11h	05.12.2026	07:30	05.12.2026	18:30						**11**																										oprava izolačních stavů napájecích sběrnic hlavních a seřaďovacích návěstidel, úprava ovládacího stolu a desky pomocných tlačítek SZZ v ŽST Ohníč	**11**	**8**	**O**													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		**73386 C**	**Světec:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Světec - Bílina, ze směru Světec.		S	X				D	7h	06.12.2026	07:00	06.12.2026	14:00						**7**																							podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel	**11**	**8**	**O**												
504	Zm	**73007 A**	**Ohníč:** záhl. 2. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. **Ohníč - Světec:** 2. + TV, **Světec:** záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.		T+S					D	8h	21.12.2026	07:00	21.12.2026	15:00																						**8**									doplněno vyloučení NTV a záhl. v ŽST Ohníč	odstranění defektoskopických vad, svařování	**11**	**8**	**O**												
504		**73386 D**	**Světec:** záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Světec - Ohníč:** 1. + TV, **Ohníč:** záhl. 1. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10.		T+S					D	6h	07.12.2026	08:00	07.12.2026	14:00									**6**																							odstranění defektoskopických vad, svařování	**11**	**8**	**O**												
504		**73384 A**	**Bílina - Oldřichov kol.1b,2b:** 1. + TV, **Bílina:** záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla návěstidly O1L po návěstidlo Se3. **Oldřichov kol.1b,2b:** 1b bez TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. **Oldřichov kol.1b,2b:** 1b jen TV, část od ÚO 411 směr Bílina		T+S				V	D	3x7h	08.12.2026	07:00	10.12.2026	13:45										**7**	**7**	**7**																					odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504	Zm	**73035 C**	**Oldřichov kol.1b,2b:** 2b bez TV, její část od návěstidla Sc2b po návěstidlo L2b **Oldřichov kol.1b,2b:** záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. **Oldřichov kol.1b,2b - Bílina:** 2. + TV, **Bílina:** záhl. 2. traťové koleje směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla OL po návěstidlo Se4.		T+S				V	D	2x7h	17.12.2026	07:00	18.12.2026	13:45																				**7**	**7**											původně jako ROV 73005 C	odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504	Zm	**73035 B**	**Bílina:** záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo U1L. **Bílina - Světec:** 1. + TV, **Světec:** záhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20.		T+S					D	2x7h	22.12.2026	07:00	23.12.2026	13:35																									**7**	**7**							původně jako ROV 73005 B	odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504		**73384 B**	**Oldřichov kol.1b,2b - Bílina:** 2. + TV, **Oldřichov kol.1b,2b:** záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. **Oldřichov kol.1b,2b:** 2b bez TV, její část od návěstidla L2b po izolovaný styk v km 24,234 **Oldřichov kol.1b,2b:** 2.,2a,2b,4.,6.,8. jen TV, **Bílina:** záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla návěstidly OL po návěstidlo Se4.		T+S		N	V		D	7h	11.12.2026	07:00	11.12.2026	13:45													**7**																		odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504	Zm	**73035 A**	**Bílina:** ticha jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29 - 37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9		S		N			D	2x7h	14.12.2026	07:00	15.12.2026	13:45																**7**	**7**														původně jako ROV 73005 A	odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504		**73356 A**	**Odb České Zlatníky:** záhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku před hroty výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. **Odb České Zlatníky - Most:** 2. + TV, **Most:** záhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.		T+S			V		D	2x7h	03.12.2026	08:00	04.12.2026	15:00			**7**	**7**																												odstranění porostu, kácení stromů	**11**	**8**	**O**												
504		**72C33541**	**Most:** 102. bez TV, její část od návěstidla Se42 po hroty jazyka výhybky č.48 **Most:** 102. jen TV, část od ÚO 422 směr Třebušice **Most:** záhl. a zhl. směr Třebušice, jejich část od návěstidla 2S po hroty jazyka výhybky č.48. **Most - Třebušice:** 2. + TV,		T+S		N			D	3x6h	14.12.2026	08:00	16.12.2026	14:00																**6**	**6**	**6**												odstranění porostu	**11**	**8**	**O**												
504		**75007 A**	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T					Ne	272d	16.03.2026	09:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m.	**11**	**8**	**O**										**5**	**5**	**30**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
504		**73038 A1**	**Odb Vrskmaň:** záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). **Odb Vrskmaň - Výh Kyjice:** 1. + TV, **Výh Kyjice:** záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. **Výh Kyjice:** 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3	X	T+S				X	N	4x5h	01.12.2026	23:30	05.12.2026	04:25	(	)(	)(	)(	)																												demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700	**11**	**8**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
504		**73038 O**	**Výh Kyjice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. **Výh Kyjice:** 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 **Výh Kyjice:** 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. **Výh Kyjice:** celá jen TV, **Výh Kyjice - Odb Vrskmaň:** 2. + TV, **Odb Vrskmaň:** záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. **Odb Vrskmaň:** celá jen TV, **Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník:** 1.,2. + TV, **Odb Dolní Rybník:** celá + TV, **Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** 1.,2. + TV, **Odb Chomutov město:** celá + TV, **Odb Chomutov město - Chomutov:** 1.,2. + TV, **Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží:** traťová + TV, **Chomutov:** záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. **Chomutov:** záhl. směr odbočka Chomutov	X	T+S	X			X	N	4x5h	01.12.2026	23:30	05.12.2026	04:25	(	)(	)(	)(	)																												demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700	**11**	**8**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
504	**D**	**75002 A**	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T					Ne	349d	13.12.2026	00:00	26.11.2027	17:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	navazuje na výluku dle ROV 75007 A	snesení technologických objektů PZS v km 61,809 (P1961), včetně výstražníků z důvodu kolize s projektovaným základem lávky pro pěší, zrušení PZS v km 61,809 (P1961)	**11**	**8**	**O**													N
504		**73002 A**	**Chomutov:** 7.,9.,9a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov	**11**	**8**	**I**												**0**	**0**	**0**	
504	**D**	**73398 A**	**Chomutov:** 4b,6b bez TV, 4.,4a,4b,4c jen TV, zhl. směr Odb Dubina - část včetně částí staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 od návěstidel L4, L6, L8, L10 po námezník výhybky č. 68.		S		N			Ne	6d	07.12.2026	08:00	12.12.2026	24:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				snesení výhybek č. 58, 62 a jejich náhrada kol. polem, snesení výhybek č. 55, 60 bez náhrady	**11**	**8**	**O**													N
504	**D**	**73061 A**	**Chomutov:** 4b,6b bez TV, 4.,4a,4b,4c jen TV, zhl. směr Odb Dubina - část včetně částí staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 od návěstidel L4, L6, L8, L10 po námezník výhybky č. 68.		S		N			Ne	4d	13.12.2026	00:00	16.12.2026	14:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																navazuje na ROV 73398 A	snesení výhybek č. 58, 62 a jejich náhrada kol. polem, snesení výhybek č. 55, 60 bez náhrady	**11**	**8**	**O**													N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek																																																								

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		53173 A	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. **Předměřice nad Labem:** celá jen TV, **Předměřice nad Labem - Smiřice:** traťová jen TV, **Smiřice:** celá jen TV, **Smiřice - Jaroměř:** traťová jen TV, **Jaroměř:** celá jen TV,	X	T+S		L		X	Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Modernizace uzlu Hradec Králové.	6	4	I			X			X	X	X	0	0	0	N
505		53151 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53151 B.	Modernizace.	6	4	I									5	5	10	N
505		53151 B	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					Ne	101d	03.09.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53151 A.	Modernizace.	6	4	I			X					X	X	X	0	0	0	N
505		53151 G	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a		S		N			Ne	103d	01.09.2026	18:15	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		53003 B	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		53003 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		53110 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 23. bez TV,		S					Ne	193d	02.06.2026	08:15	11.12.2026	14:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		53130 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17		S					Ne	114d	21.08.2026	16:15	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		Modernizace.	6	4	I									5	5	5	N
505		53203 A	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,13c,13s bez TV, 2s SK, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 92 **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 64 a návěstidla Se17 po námezník výhybky číslo 84XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	X	S	X			X	Ne	2d	09.12.2026	17:15	10.12.2026	05:15											Ne	Ne																				ZP směr Předměřice n/L a Všestary.	Táhnutí systému TV (Prov. 1).	6	4	I			X			X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		**53203 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,13c,13s bez TV, 2s SK, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 92 **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 64 a návěstidla Se17 po námezník výhybky číslo 84XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	X	S	X			X	Ne	2d	10.12.2026	17:15	11.12.2026	05:15											**Ne**	**Ne**																			ZP směr Předměřice n/L a Všestary.	Táhnutí systému TV (Prov. 1), demontáž izolací P4 + P5.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505	Zm	**53003 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN v přímém směru po námezník výhybky č. 99XN.		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. uvedení obsahu vyloučení do souladu s ROV	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53174 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A.		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505	Zm	**53203 B**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN v přímém směru po námezník výhybky č. 99XN.		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00															**6**																			Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 C, D, E, F. uvedení obsahu vyloučení do souladu s ROV	Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		53203 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G **Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) **Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														**6**															Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, D, E, F.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505		**53203 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														**6**															Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, E, F.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
505		**53203 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														**6**															Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, F.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505		**53203 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S					D	6h	12.12.2026	18:15	12.12.2026	24:00														**6**															Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, E.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505		**53174 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží **Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji č. 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S		N			Ne	71d	02.10.2026	03:50	11.12.2026	05:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																	V souběhu s výlukou 53174 A.	Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255).	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**53174 I**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46		S		N			Ne	67d	07.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s výlukou 53174 A.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**53174 K**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G		S		N			Ne	62d	12.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**53174 M**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50		S		N			Ne	64d	10.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**53174 O**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A)		S		N			Ne	65d	09.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s výlukou 53174 A, I, S.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**										**5**	**5**	**5**	N
505		**53003 T**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505		53003 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G **Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) **Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S					Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:15															Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T.	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505		53174 S	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A		S		N			Ne	66d	08.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53174 A, I.	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505		53174 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN		S		N			Ne	52d	22.10.2026	03:50	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S.	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
505		55019 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210).		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 D	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: TZZ.		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí TZZ.	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 E	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 F	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 G	**Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem:** zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213).		T					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213).	6	4	I	X									5	5	5	N
505		55019 H	**Předměřice nad Labem:** zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7		S					Ne	73d	01.10.2026	00:10	12.12.2026	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	V souběhu s výlukou 53173 A.	Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7.	6	4	I	X									5	5	5	N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč																																																								
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany																																																								
516		63262 E	**Kácov:** 5. bez TV, část od konce výhybky 2 po konec výhybky 7		S					Ne	37d	05.11.2026	08:00	11.12.2026	14:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			3.SK bude sjízdná bez omezení.	Oprava staniční koleje, souvislá výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože.	14	5	O												N
516		63262 B	**Ledečko:** 4.,4a bez TV, část od konce výhybky 4 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 8ab, **Ledečko:** 6.,6a bez TV, část od počítače náprav PB8 po konec kusé koleje **Ledečko:** výh.: 7,		S					Ne	9d	25.11.2026	07:00	03.12.2026	15:45	Ne	Ne	Ne																														Oprava staniční koleje 4, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O												N
516	D	63262 D	**Ledečko:** 1. bez TV, část od začátku výhybky 2 do km 39,565 **Ledečko:** 2. bez TV, část od konce výhybky 3 po námezník výhybky 9 **Ledečko:** 3.,3a bez TV, **Ledečko:** výh.: 6,		S					Ne	5d	08.12.2026	07:00	12.12.2026	24:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																			K dispozici pouze koleje 4 a 6.	Oprava staničních kolejí, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování,doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně.	14	5	O												N
516	D	63036 A	**Ledečko:** 1. bez TV, část od začátku výhybky 2 do km 39,565 **Ledečko:** 2. bez TV, část od konce výhybky 3 po námezník výhybky 9 **Ledečko:** 3.,3a bez TV, **Ledečko:** výh.: 6,		S					Ne	2d	13.12.2026	00:00	14.12.2026	15:45															Ne	Ne																	K dispozici pouze koleje 4 a 6.	Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	14	5	O												N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař																																																							
519		65019 A	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: TZZ v 1. a 2. TK.	X	T				X	D	2x4h	01.12.2026	00:30	02.12.2026	04:30	4	4																												V souběhu s etapou B.	přeložka kabelu ZZ	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N
519		65019 B	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	X	T				X	D	4h	01.12.2026	00:30	01.12.2026	04:30	4																												V souběhu s etapou A.	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	13	5	C			X				X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas
519		**65019 B**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).	X	T				X	D	4h	02.12.2026	00:30	02.12.2026	04:30
519		**65019 B**	**Praha-Uhříněves - Říčany:** zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673).		T					D	4h	04.12.2026	00:30	04.12.2026	04:30
519		**63257 B**	**Praha-Uhříněves:** 5.,7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV,		S		N			Ne	9d	26.11.2026	16:00	04.12.2026	16:00
519		**63252 A**	**Praha-Uhříněves:** zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. **Praha-Uhříněves:** 2.,2b bez TV, **Praha-Uhříněves:** zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. **Praha-Uhříněves:** 102. bez TV, **Praha-Uhříněves:** 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S		N			D	5h	06.12.2026	09:00	06.12.2026	14:00
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.															
520		**63181 G2**	**Praha-Smíchov:** 4e,6.,8d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. Lc4d a počítacího bodu SPB77 po hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. **Praha-Smíchov:** záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov.	X	S	X			X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)															
521		**63030 D**	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00
521		**63030 R3**	**Odb Závodiště:** 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 1.,2. bez TV, **Odb Závodiště:** 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 **Odb Tunel - Praha-Radotín:** 4. bez TV, **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3).	X	T+S				X	N	8x8h	30.11.2026	20:25	08.12.2026	04:20
521		**63030 S3**	**Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Praha-Radotín - Odb Závodiště:** 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín **Odb Závodiště - Praha-Radotín:** 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	X	T				X	N	8x8h	30.11.2026	20:25	08.12.2026	04:20
521	**D**	**63220 B1**	**Odb Závodiště:** záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh.č. 1. **Praha-Radotín:** 1a bez TV,		S					D	3h	06.12.2026	20:25	06.12.2026	23:00
521	**D**	**63220 E1**	**Praha-Radotín:** 1.,1b bez TV, **Praha-Radotín:** záhl. a zhl. směr Odb. Závodiště, část od náv. S1b po náv. Lc1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Radotín - Odb Závodiště, ze směru Praha-Radotín.		S	X				D	3h	06.12.2026	20:25	06.12.2026	23:00

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
65019 B		**4**																													
65019 B				**4**																											
63257 B	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																											
63252 A						**5**																									
63181 G2	)																														
63030 D	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			
63030 R3	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																							
63030 S3	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																							
63220 B1						**3**																									
63220 E1						**3**																									

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
65019 B	V souběhu s etapou B.	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	**13**	**5**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
65019 B	jízda vlaků na Op	přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673	**13**	**5**	**C**										**5**	**5**	**30**	N
63257 B		Výměna kolejového roštu.	**15**	**5**	**O**										**0**	**0**	**30**	
63252 A		Výřez a svoz porostu	**15**	**5**	**O**													
63181 G2	Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
63030 D	V souběhu s etapou H+I.	stavba mostu 6, 128/1748	**13**	**5**	**I**			X				**X**			**5**	**5**	**30**	Z
63030 R3	V souběhu s etapou S3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
63030 S3	V souběhu s etapou R3.	Demontáž skruže	**13**	**5**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
63220 B1	V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou E1.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**													
63220 E1	V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou B1.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Čas	Ukončení Den	Čas	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
521	D	63220 G	**Praha-Radotín:** zákl. a zhl. směr Dobřichovice, část od náv. 1S po námezník výh. č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dobřichovice - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. **Praha-Radotín:** 1c bez TV, **Praha-Radotín:** zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 26 po námezník výh. č. 25. **Praha-Radotín:** 1.,1b bez TV,		S	X				N	2h	06.12.2026	23:00	07.12.2026	00:30						(	)																										V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3.	Opravné broušení kolejnic	15	5	O										5	5	30	
521	D	63220 H	**Praha-Radotín:** 2b,2. bez TV, **Praha-Radotín:** zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 28. **Praha-Radotín:** 2c bez TV, **Praha-Radotín:** zákl. a zhl. směr Dobřichovice, část od hrotů jazyků výh. č. výh. č. 29 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Radotín - Dobřichovice, ze směru Praha-Radotín.		S	X				D	2h	07.12.2026	00:30	07.12.2026	02:00							2																										V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3.	Opravné broušení kolejnic	15	5	O													
521	D	63220 D1	**Odb Závodiště:** zákl. a zhl. směr Praha Radotín, část od hrotů jazyků výh. č. 2 po náv. 2S. **Praha-Radotín:** 2a bez TV,		S					D	2h	07.12.2026	02:00	07.12.2026	04:20							2																										V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou F1.	Opravné broušení kolejnic	15	5	O													
521	D	63220 F1	**Praha-Radotín:** zákl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. Lc2a po náv. S2b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Závodiště - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. **Praha-Radotín:** 2b,2. bez TV,		S	X				D	2h	07.12.2026	02:00	07.12.2026	04:20							2																										V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou D1.	Opravné broušení kolejnic	15	5	O													
521	D	63220 I	**Odb Tunel:** zákl. a zhl. směr Praha Krč obvod Krč, část od náv. 4S po náv. 1L. **Odb Tunel - Praha-Krč:** 1. bez TV,		T+S					D	2h	07.12.2026	02:00	07.12.2026	04:20							2																										V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3.	Opravné broušení kolejnic	15	5	O													
521		63030 H	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s etapou D+I.	NP 2	13	5	I			X				X			5	5	30	N
521		63030 I	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	164d	02.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s etapou D+H.	NP 4	13	5	I			X				X			5	5	30	N
521		63030 J	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s etapou D+H+I+L.	NP1	13	5	I			X				X			5	5	30	N
521		63030 L	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	161d	05.07.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				V souběhu s etapou D+H+I+J.	stavba mostu 6, 128/1748	13	5	I			X				X			5	5	30	N
521		63181 H2	**Odb Závodiště - Praha-Smíchov:** 1. + TV, **Praha-Smíchov:** 1e + TV, **Praha-Smíchov:** zákl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																															Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E =ZP odb.Závodiště - Smíchov.	demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
521		63181 I2	**Praha-Smíchov - Odb Závodiště:** 2. + TV, **Praha-Smíchov:** 2e + TV, **Praha-Smíchov:** zákl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S.	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																															Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2 +M2+A+B+C+D+E +H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov.	pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB	13	5	I			X				X	X	X	0	0	0	N
521		63004 A	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** zákl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** zákl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	50d	13.12.2026	00:00	31.01.2027	18:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	13	5	I										5	5	30	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
521		63004 B	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 C	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+D+E.	NP 2	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 D	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+C+E.	NP 4	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 E	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	18:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+C+D.	NP 1	13	5	I										5	5	30	N
521	D	63187 A	**Zadní Třebaň - Řevnice:** 1.,2. + TV,	X	T					D	1h	02.12.2026	01:40	02.12.2026	02:40		1																														přejezd nadrozměrného nákladu	13	6	C			X				X	X	X	0	0	0	N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov																																																											
522	P	63012 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A.	Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec.	16	5				X				X	X	X	0	0	0	N
522	R	Z-63008 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec	16	5	O			X				X	X	X	0	0	0	N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb																																																										
525	D	63204 A	**Praha-Libeň:** 101a bez TV, **Praha-Libeň:** záhl. a zhl. 101a TK směr Praha-hl.n., část od náv. Se67 po náv. 601WS.		S					N	6h	04.12.2026	21:30	05.12.2026	03:15				(	)																												V souběhu s etapou A.	Opravné broušení	16	5	O										5	5	30	
525	D	63204 B	**Praha hlavní nádraží:** 601. bez TV, její část od náv. 601S po náv. Sc601 **Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň:** 601. bez TV,		T+S					N	8h	04.12.2026	21:30	05.12.2026	05:30				(	)																													Opravné broušení	16	5	O										5	5	30	
525	D	63204 C	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 601.TK směr Praha-Libeň, část od hrotů jazyků výh. č. 92 po náv. Sc601.		S					D	3h	05.12.2026	02:15	05.12.2026	05:30					**3**																												V souběhu s etapou B.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
525	D	63204 D	**Praha-Libeň:** záhl. a zhl. 602.TK ve směru Praha hl.n., část od náv. Se65 po náv. 602WS.		S					N	6h	05.12.2026	21:30	06.12.2026	03:15					(	)																												V souběhu s etapou E.	Opravné broušení	16	5	O										5	5	30	
525	D	63204 E	**Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží:** 602. bez TV, **Praha hlavní nádraží:** 602. bez TV, její část od náv. 602S po náv. Sc602		T+S					N	8h	05.12.2026	21:30	06.12.2026	05:30					(	)																													Opravné broušení	16	5	O										5	5	30	
525	D	63204 F	**Praha hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 602.TK směr Praha-Libeň, část od náv. Se72 po náv. Sc602.		S					D	3h	06.12.2026	02:15	06.12.2026	05:30						**3**																												V souběhu s etapou E.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
525		63181 A	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A.5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				souběh A + B + C + D + E + H + J.	modernizace	13	5	I										5	5	30	Z
525		63181 B	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				souběh A + B + C + D + E + H + J.	výstavba nadjezdů na platformu	13	5	I										0	0	0	Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525		**63181 C**	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	55d	19.10.2026	21:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			souběh A + B + C + D + E + H + J.	přístup na staveniště	**13**	**5**	**I**										**5**	**5**	**30**	Z
525		**63181 O**	**Praha-Smíchov:** 90.,90a bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Výtopna Zlíchov (vlečka č. 1400 Žababa s.r.o.) od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403.		S					Ne	44d	19.10.2026	21:00	01.12.2026	04:20	**Ne**																																	dokončovací práce	**13**	**5**	**I**										**0**	**0**	**0**	N
525		**63181 F2**	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 **Praha-Smíchov:** 2d bez TV, **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. **Praha-Smíchov:** zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																																Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E +H+J.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
525		**63181 J2**	**Praha-Smíchov:** 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 32	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																																Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2 +M2+N2+A+B+C+ D+E.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
525		**63181 M2**	**Praha-Smíchov:** 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov	X	S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	)																																Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2 +J2+A+B+C+D+E.	práce pod TV, demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X							**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
525		**63003 A**	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou B+C.	modernizace	**13**	**5**	**I**										**0**	**0**	**0**	S
525		**63003 B**	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou A+C.	mosty platforma	**13**	**5**	**I**										**0**	**0**	**0**	S
525		**63003 C**	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou A+B.	modernizace	**13**	**5**	**I**										**0**	**0**	**0**	S

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525	D	**63202 B**	**Praha-Vršovice:** 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 **Praha-Eden:** 101. bez TV, **Praha-Eden:** záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. **Praha-Eden - Praha-Zahradní Město:** 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 **Praha-Zahradní Město:** 101. bez TV,		T+S					N	10h	07.12.2026	19:00	08.12.2026	05:00							(	)																						Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525	D	**63202 A**	**Praha-Zahradní Město:** zhl. směr Praha Hostivař, část od náv. S101 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, ze směru Praha-Zahradní Město.		S	X				D	2h	08.12.2026	03:00	08.12.2026	05:00								**2**																					V souběhu s etapou B.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 C**	**Praha-Zahradní Město:** zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 3.		S					D	5h	08.12.2026	19:00	08.12.2026	24:00								**5**																					V souběhu s etapou D.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 D**	**Praha-Zahradní Město:** 102. bez TV, **Praha-Zahradní Město - Praha-Eden:** 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S **Praha-Eden:** záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. **Praha-Eden:** 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden **Praha-Eden:** 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 **Praha-Vršovice:** 912 bez TV,		T+S					N	10h	08.12.2026	19:00	09.12.2026	05:00								(	)																						Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
525	D	**63202 B1**	**Praha-Vršovice:** 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 **Praha-Eden:** 101. bez TV, **Praha-Eden:** záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. **Praha-Eden - Praha-Zahradní Město:** 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 **Praha-Zahradní Město:** 101. bez TV,		T+S					D	5h	09.12.2026	19:00	09.12.2026	24:00										**5**																					V souběhu s etapou E.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 E**	**Praha-Vršovice:** záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od námezníku v.č. 31 po námezník výh. č. 7. **Praha-Vršovice:** 1. bez TV,		S					D	5h	09.12.2026	19:00	09.12.2026	24:00										**5**																					V souběhu s etapou B1.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 F**	**Praha hlavní nádraží:** záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Se8 po náv. Lc101. **Praha hlavní nádraží:** 101. bez TV, kolejově od náv. Lc101 po náv. 101L **Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží:** 101. bez TV, **Praha-Vršovice:** zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. 101L po námezník výh. č. 40 . **Praha-Vršovice:** 1. bez TV,		T+S					D	5h	10.12.2026	00:00	10.12.2026	05:00												**5**																			Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 D1**	**Praha-Zahradní Město:** 102. bez TV, **Praha-Zahradní Město - Praha-Eden:** 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S **Praha-Eden:** záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. **Praha-Eden:** 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden **Praha-Eden:** 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 **Praha-Vršovice:** 912 bez TV,		T+S					D	5h	10.12.2026	19:00	10.12.2026	24:00												**5**																			V souběhu s etapou G.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525	D	**63202 G**	**Praha-Vršovice:** záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od náv. Lc912 po hroty jazyků výh. č. 33. **Praha-Vršovice:** 2. bez TV,		S					D	5h	10.12.2026	19:00	10.12.2026	24:00										**5**																			V souběhu s etapou D1.	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
525	D	**63202 H**	**Praha-Vršovice:** 2. bez TV, **Praha-Vršovice:** záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od hrotu jazyků výh. č. 38 po náv. 102L. **Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice:** 102. bez TV, **Praha hlavní nádraží:** 102. bez TV, kolejově od náv. 102L po náv. Lc102 **Praha hlavní nádraží:** záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Lc102 po náv. Se7.		T+S					D	5h	11.12.2026	00:00	11.12.2026	05:00													**5**																	Opravné broušení kolejnic	**15**	**5**	**O**												
525		**63163 C**	**Praha-Libeň:** 54.,55. bez TV,		S					Ne	18d	25.11.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		obnova koleje	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63163 D1**	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			D	3x10h	01.12.2026	08:00	03.12.2026	18:00	**10**	**10**	**10**																											V souběhu s etapou C.	práce pod TV	**16**	**5**	**O**												N
525		**63163 D**	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			Ne	4d	04.12.2026	08:00	07.12.2026	18:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																						V souběhu s etapou C.	práce pod TV	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63163 D2**	**Praha-Libeň:** 54.,55.,56.,57. jen TV,		S		L			Ne	3d	04.12.2026	08:00	06.12.2026	18:00				**Ne**	**Ne**	**Ne**																						V souběhu s etapou C.	Práce mechanizace pod TV	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63163 A**	**Praha-Libeň:** 61. bez TV,		S					Ne	6d	07.12.2026	08:00	12.12.2026	24:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		obnova koleje	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63163 B1**	**Praha-Libeň:** 58.,59.,60.,61. jen TV,		S		L			D	6x10h	07.12.2026	08:00	12.12.2026	18:00							**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**																	V souběhu s etapou A.	práce pod TV	**16**	**5**	**O**												N
525		**63028 A**	**Praha-Libeň:** 54.,55. bez TV,		S					Ne	3d	13.12.2026	00:00	15.12.2026	16:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**															obnova koleje	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63028 B**	**Praha-Libeň:** 61. bez TV,		S					Ne	11d	13.12.2026	00:00	23.12.2026	16:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**								Opravné a údržbové praáce na 61.SK	**16**	**5**	**O**									**0**	**0**	**0**	N
525		**63028 C**	**Praha-Libeň:** 58.,59.,60.,61. jen TV,		S		L			D	10h	13.12.2026	08:00	13.12.2026	18:00													**10**																V souběhu s etapou B.	Práce mechanizace pod TV	**16**	**5**	**O**												
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka																																																							
526		**63006 A**	**Praha Masarykovo nádraží:** 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526		**63006 B**	**Praha Masarykovo n.-Hrabovka:** 309a,311a jen TV,		S		N			Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526		**63007 A**	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 (po vložený MPB7). **Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9.,9a jen TV, **Praha Masarykovo nádraží:** napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32)		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526		**63007 C**	**Praha Masarykovo nádraží:** 6.,7. + TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námeznik výh. č. 7.		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526		**63007 E**	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 701. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7).		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		manipaluce techniky, návoz materiálu	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526		**63007 X**	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	264d	24.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		koleje bez TV	**13**	**5**	**I**			X				**X**			**5**	**0**	**0**	
526		**63006 N**	**Praha Masarykovo nádraží:** 313.,315. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námeznik výh. č. 303b.		S					Ne	195d	01.06.2026	09:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	Z
526		**63006 S**	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																V souběhu s etapou U.	modernizace	**13**	**5**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
526		**63007 B**	**Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8.	X	S				X	Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny.	modernizace	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
526		**63007 F**	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8.		S					Ne	145d	21.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				modernizace	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**0**	**0**	Z
526		**63006 P**	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana		S		N			Ne	144d	22.07.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			V souběhu s etapou 63007 F.	modernizace	**13**	**5**	**I**			X			**X**			**5**	**0**	**0**	Z
526		**63006 U**	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S					Ne	196d	31.05.2026	22:20	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				modernizace	**13**	**5**	**I**			X			**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z
526		**63007 X**	**Praha Masarykovo nádraží:** 309.,313.,315. jen TV,		S		N			Ne	285d	03.03.2026	04:15	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Koleje bez TV	**13**	**5**	**I**												
526		**63002 A**	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26).		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou B+E.	modernizace do 11.12.2027	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	S
526		**63002 B**	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou A+E.	modernizace do 10.12.2027	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	S
526		**63002 C**	**Praha Masarykovo nádraží:** 8. bez TV,		S					Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou M.	modernizace do 31.08.2026	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	S
526		**63002 D**	**Praha Masarykovo nádraží:** 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		modernizace do 10.12.2027	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	N
526		**63002 E**	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou A+B.	modernizace do 10.12.2026	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	S
526		**63002 M**	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9. jen TV,		S		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s etapou C.	modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	S
526		**63006 A**	**Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** 311.,313.,315 bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. **Praha Masarykovo nádraží:** 309.,311.,313.,315 jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		modernizace	**13**	**5**	**I**									**0**	**0**	**0**	
526	D	**63206 A**	**Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 1. bez TV, **Praha-Libeň:** záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň.		T+S					N	10h	02.12.2026	19:00	03.12.2026	05:20		(	)																													opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**									**5**	**5**	**30**	
526	D	**63206 B**	**Praha-Holešovice Rokytka:** zahl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. **Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka:** 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV.		T+S					N	8h	02.12.2026	21:30	03.12.2026	05:20		(	)																													V souběhu s etapou A.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**									**5**	**5**	**30**	
526	D	**63206 C**	**Praha-Holešovice:** zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1.		S					D	3h	03.12.2026	02:00	03.12.2026	05:20			**3**																												V souběhu s etapou A+B.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**												

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas
526	D	**63206 D**	**Praha-Libeň:** záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. **Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 2. bez TV,		T+S					N	10h	03.12.2026	19:00	04.12.2026	05:20
526	D	**63206 E**	**Praha-Holešovice Rokytka:** záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. **Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice:** 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV,		T+S					N	8h	03.12.2026	21:30	04.12.2026	05:20
526	D	**63206 F**	**Praha-Holešovice:** zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Se2		S					D	3h	04.12.2026	02:00	04.12.2026	05:20
526	D	**63206 A1**	**Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 1. bez TV, **Praha-Libeň:** záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň		T+S					D	0h	04.12.2026	19:00	04.12.2026	19:20
526	D	**63206 G**	**Výh Praha-Bubeneč:** záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. S1 po náv.1L. **Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice:** 1. bez TV, **Praha-Holešovice:** záhl. směr Praha-Bubeneč o náv. 1S po náv. Se19.		T+S					D	3h	04.12.2026	19:00	04.12.2026	22:00
526	D	**63206 H**	**Výh Praha-Bubeneč:** záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. Se4 po náv. 1L. **Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice:** 1. bez TV, **Praha-Holešovice:** záhl. a zhl. směr Praha Bubeneč navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. 1S po náv. L1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Holešovice - Praha-Bubny, ze směru Praha-Holešovice. **Praha-Holešovice:** 1a bez TV, **Praha-Holešovice:** zhl. směr výh. Bubeneč jeho část od náv. Sc1a po náv. Lc1.		T+S	X				N	4h	04.12.2026	22:00	05.12.2026	02:00
526	D	**63206 A2**	**Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 1. bez TV, **Praha-Libeň:** záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň.		T+S					D	3h	05.12.2026	-	05.12.2026	-
526	D	**63206 B1**	**Praha-Holešovice Rokytka:** záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. **Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka:** 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV		T+S					D	3h	05.12.2026	02:00	05.12.2026	05:00
526	D	**63206 C1**	**Praha-Holešovice:** zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1.		S					D	3h	05.12.2026	02:00	05.12.2026	05:00
526	D	**63206 I**	**Praha-Holešovice:** záhl. a zhl. směr výh.Bubeneč jeho část od náv. Se14 po námezník výh.č. 10. **Praha-Holešovice:** 1. bez TV, od námezníku výh.č. 10 po náv Sc1		S					D	3h	05.12.2026	02:00	05.12.2026	05:00
526	D	**63206 D1**	**Praha-Libeň:** záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. **Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 2. bez TV,		T+S					D	0h	05.12.2026	19:00	05.12.2026	19:20

ROV	49. út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	50. po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	51. po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	52. po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	53. po 28	út 29	st 30	čt 31
63206 D			(	)																											
63206 E			(	)																											
63206 F				3																											
63206 A1				0																											
63206 G				3																											
63206 H				(	)																										
63206 A2					x																										
63206 B1					3																										
63206 C1					3																										
63206 I					3																										
63206 D1					0																										

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
63206 D		opravné broušení kolejnic	16	5	O										5	5	30	
63206 E	V souběhu s etapou D.	opravné broušení kolejnic	16	5	O										5	5	30	
63206 F	V souběhu s etapou D+E.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
63206 A1	V souběhu s etapou G.	přesun mechanizace	16	5	O													
63206 G		opravné broušení kolejnic	16	5	O													
63206 H	ZP směr Bubny, odklony do/z P.hl.n.	opravné broušení kolejnic	16	5	O										5	5	30	
63206 A2	02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) operativně od 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) do 05:00	přesun mechanizace	16	5	O													
63206 B1	V souběhu s etapou C1+I.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
63206 C1	V souběhu s etapou B1+I.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
63206 I	V souběhu s etapou B1+C1.	opravné broušení kolejnic	16	5	O													
63206 D1	V souběhu s etapou J.	přesun mechanizace	16	5	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
526	D	**63206 J**	**Praha-Holešovice:** záhl. a zhl. směr Praha-Bubeneč jeho část od náv. Se20 po náv. 2S. **Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč:** 2. bez TV, **Výh Praha-Bubeneč:** záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. 2L po náv. S2.		T+S					D	3h	05.12.2026	19:00	05.12.2026	22:00					**3**																											V souběhu s etapou D1.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**												
526	D	**63206 K**	**Praha-Holešovice:** 2. bez TV, její část od náv. Lc2 po námezník výh.č.13 **Praha-Holešovice:** zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a. **Praha-Holešovice:** 2a bez TV, **Praha-Holešovice:** záhl. a zhl. směr výh. Praha Bubeneč navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh.Praha Bubeneč jeho část od náv. L2a po náv. 2S. **Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč:** 2. bez TV, **Výh Praha-Bubeneč:** záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh. Praha Bubeneč jeho část od náv. 2L po náv. Se3.		T+S					N	4h	05.12.2026	22:00	06.12.2026	02:00					(	)																											opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**30**	
526	D	**63206 D2**	**Praha-Libeň:** záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. **Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka:** 2. bez TV,		T+S					D	3h	06.12.2026	-	06.12.2026	-						**x**																											02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) operativně od 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) do 05:00	přesun mechanizace	**16**	**5**	**O**												
526	D	**63206 E1**	**Praha-Holešovice Rokytka:** záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. **Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice:** 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV,		T+S					D	3h	06.12.2026	02:00	06.12.2026	05:00						**3**																											V souběhu s etapou F1+L.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**												
526	D	**63206 F1**	**Praha-Holešovice:** zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Sc2a.		S					D	3h	06.12.2026	02:00	06.12.2026	05:00						**3**																											V souběhu s etapou E1+L.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**												
526	D	**63206 L**	**Praha-Holešovice:** zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a.		S					D	3h	06.12.2026	02:00	06.12.2026	05:00						**3**																											V souběhu s etapou E1+F1.	opravné broušení kolejnic	**16**	**5**	**O**												
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)																																																											
527		**63247 C**	**Nelahozeves:** záhl. 2.TK směr Vrañany, od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. **Nelahozeves - Vrañany:** 2. + TV, **Vrañany:** záhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1.		T+S					D	8h	01.12.2026	08:30	01.12.2026	16:00	**8**																																	výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**8**	**O**												
527		**63247 D**	**Nelahozeves:** záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se 2 po návěstidlo 1L. **Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou:** 1. + TV, **Kralupy nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 1S po návěstidlo Se37.		T+S					D	8h	02.12.2026	08:30	02.12.2026	16:00		**8**																															výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**8**	**O**												
527		**63247 E**	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se35 po návěstidlo 2S. **Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves:** 2. + TV, **Nelahozeves:** záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1.		T+S					D	7h	03.12.2026	08:30	03.12.2026	15:00			**7**																															výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**8**	**O**												
527		**63247 F**	**Kralupy nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou:** 1. + TV, **Libčice nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S				V	D	8h	04.12.2026	08:30	04.12.2026	16:00				**8**																														výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**5**	**O**												

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527		**63247 I**	**Roztoky u Prahy:** záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou:** 2. + TV, **Libčice nad Vltavou:** záhl. 2. TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			V		D	9h	05.12.2026	08:30	05.12.2026	17:00					**9**																									výřez a odvoz vegetace 2x MHS		**16**	**5**	**O**												
527		**63247 H**	**Libčice nad Vltavou:** záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy:** 1. + TV, **Roztoky u Prahy:** záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S			V		D	9h	06.12.2026	08:30	06.12.2026	17:00						**9**																									výřez a odvoz vegetace 2x MHS		**16**	**5**	**O**												
527		**63247 G**	**Libčice nad Vltavou:** záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou:** 2. + TV, **Kralupy nad Vltavou:** záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	8h	07.12.2026	08:30	07.12.2026	16:00										**8**																					výřez a odvoz vegetace 1x MHS		**16**	**5**	**O**												
527		**63247 J**	**Roztoky u Prahy:** záhl. 1.TK směr Výh Praha-Bubeneč, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13:** 1. + TV, **Výh Praha-Bubeneč:** záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8.		T+S			V		D	7h	08.12.2026	09:00	08.12.2026	16:00											**7**																					výřez a odvoz vegetace 2x MHS		**16**	**5**	**O**												
527		**63247 K**	**Výh Praha-Bubeneč:** záhl. 2.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. **Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy:** 2. + TV, **Roztoky u Prahy:** záhl. 2.TK směr Výh. Praha-Bubeneč, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.		T+S			V		D	7h	09.12.2026	09:00	09.12.2026	16:00												**7**																				výřez a odvoz vegetace 2x MHS		**16**	**5**	**O**												
527		**63183 D1**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vrañany, ze směru Vrañany.		S	X				N	10h	05.12.2026	19:00	06.12.2026	05:00					(	)																								broušení výhybek		**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**63183 A2**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vrañany - Nelahozeves, ze směru Vrañany.		S	X				N	8h	05.12.2026	21:00	06.12.2026	05:00					(	)																								broušení výhybek		**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	
527		**63183 B3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vrañany, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																							B3+A2+C3+D1+E3	broušení výhybek		**16**	**8**	**O**												
527		**63183 C3**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vrañany - Dolní Beřkovice, ze směru Vrañany.		S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																								broušení výhybek		**16**	**8**	**O**												
527		**63183 E3**	**Vrañany:** zhl. směr Straškov, od hrotů jazyků výhybky23 po námezník výhybky 23. **Vrañany:** 5a bez TV, **Vrañany:** zhl. směr Straškov, od námezníku výhybky 31 po hroty jazyků výhybky 31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vrañany - Straškov stanoviště I, ze směru Vrañany.	X	S	X				D	3h	06.12.2026	01:15	06.12.2026	03:45						**3**																								broušení výhybek		**16**	**8**	**O**												
527		**63183 B1**	**Vrañany:** záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vrañany, ze směru Vrañany.		S	X				N	10h	06.12.2026	19:00	07.12.2026	05:00					(					)																				broušení výhybek		**16**	**8**	**O**									**5**	**5**	**30**	

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
527		**63183 C2**	**Vraňany:** zähl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany.		S	X				N	8h	06.12.2026	21:00	07.12.2026	05:00						**(**	**)**																										broušení výhybek	**16**	**8**	**O**										**5**	**5**	**30**	
527		**63183 A3**	**Vraňany:** zähl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany.	X	S	X				D	3h	07.12.2026	01:15	07.12.2026	03:45							**3**																									A3+D3+C2+B1	broušení výhybek	**16**	**8**	**O**													
527		**63183 D3**	**Vraňany:** zähl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany.	X	S	X				D	3h	07.12.2026	01:15	07.12.2026	03:45							**3**																										broušení výhybek	**16**	**8**	**O**													
527		**73393 A**	**Lovosice jih:** 121. bez TV, její část od návěstidla Se112 po námezník výhybky č. 119 **Lovosice jih:** zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 119 po námezník výhybky č. 116. **Lovosice jih:** 119.,121.,125a,127a jen TV,		S					D	9h	09.12.2026	07:00	09.12.2026	16:00									**9**																								výměna pražců po MU	**11**	**8**	**O**													
527		**73014 A**	**Prackovice nad Labem - Lovosice:** 1. + TV, **Prackovice nad Labem:** zähl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. **Lovosice:** zähl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16.		T+S			V	X	D	2x7h	14.12.2026	07:30	15.12.2026	14:00														**7**	**7**																		výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	**11**	**8**	**O**													
527		**73014 B**	**UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem:** 1. + TV, **UNL hlavní nádraží jih:** zähl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se101. **Prackovice nad Labem:** zähl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se4.		T+S			V	X	D	2x7h	16.12.2026	07:30	17.12.2026	14:00																**7**	**7**																výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	**11**	**8**	**O**													
527		**73272 A**	**Ústí nad Labem sever - Povrly:** 2. bez TV, **Ústí nad Labem sever:** zähl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se236.		T+S			V		D	10h	01.12.2026	07:00	01.12.2026	16:30	**10**																																strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**													
527		**73394 A**	**Ústí nad Labem sever:** 210. bez TV, její část od návěstidla Sc210 po námezník výhybky č. 239		S					D	9h	08.12.2026	07:00	08.12.2026	16:00								**9**																										výměna pražců po MU	**11**	**8**	**O**													
527		**73272 B**	**Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly:** 1. + TV, **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zähl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. **Povrly:** zähl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6.		T+S			V	X	D	11h	02.12.2026	07:00	02.12.2026	18:00		**11**																															strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**													
527		**73272 C**	**Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží:** 2. + TV, **Povrly:** zähl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. **Děčín hl.n. nákladové nádraží:** zähl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V	X	D	10h	03.12.2026	07:00	03.12.2026	17:00			**10**																														strojní úprava GPK	**11**	**8**	**O**													
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník																																																																
528		**63181 E2**	**Praha-Smíchov:** 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 **Praha-Smíchov:** zähl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. L10 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. **Praha-Smíchov:** zähl. a zhl. směr Prokopské údolí od námezníku výh. č. 30a po počítací bod SPB77 a námezník výh. č. 31. **Praha-Smíchov - Praha-Žvahov:** traťová bez TV,	X	T+S				X	N	7h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	04:20	**)**																															Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2 +M2+A+B+C+D+E =ZP směr Závodiště a Žvahov.	demontáž TV, stavba TB	**13**	**5**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice																																																																
529	D	**65022 A**	**Podlešín - Slaný:** zab. zař.: PZZ v km 52,526 (P2130). **Slaný:** zab. zař.: PZZ v km 54,570 (P2132).		T+S					Ne	5d	07.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																					přes PZZ v km 54,570 (P2132) a v km 52,526 (P2130) zavedena PJ = 10 km/hod	montáž výstražníků	**13**	**5**	**O**										**5**	**0**	**10**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31																	
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina																																																							
531	P	**73214 A**	**Měcholupy - Žatec:** traťová bez TV, **Žatec:** záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	Ne	120d	13.07.2026	08:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	etapizace, v RPV položka V-023011/20	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	11	8					X							X	X	X	0	0	0	Z
531		**73034 A**	**Měcholupy - Žatec:** traťová bez TV, **Žatec:** záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	Ne	10d	13.12.2026	00:00	22.12.2026	16:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								navazuje na překročenou výluku dle ROV 73214 A	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	11	8	I				X							X	X	X	0	0	0	
531	D	**73034 B**	**Žatec:** záhl. a zhl. směr Měcholupy, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se2 po návěstidla S1, S3. **Žatec:** 1.,1a,3. jen TV, **Žatec západ - Žatec:** 901. spojovací kolej jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431		T+S		L N			D	8h	22.12.2026	08:00	22.12.2026	16:00																							8								současně s et. A. C	vyjmutí provizorní izolace TV u výh. č. 2 (km cca 102,070)	11	8	I											5	0	30	
531		**73034 C**	**Žatec:** napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec		S		N			Ne	10d	13.12.2026	00:00	22.12.2026	08:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								navazuje na překročenou výluku dle ROV 73214 C	vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	11	8	I											0	0	0	
531	D	**73397 A**	**Žatec západ:** 204.,206. bez TV, **Žatec západ:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 207 po námezník výhybky č. 208. **Žatec západ:** zhl. směr Žabokliky, jeho část od námezníku výhybky č. 221 po námezník výhybky č. 222. **Žatec západ:** 202.,204.,206.,208. jen TV, **Žatec západ - Žatec-Velichov:** 902b spojovací kolej jen TV, od ÚO 441 směr Žabokliky		T+S		N			Ne	15d	23.11.2026	08:00	07.12.2026	15:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								oprava kolejí č. 204 a 206: souvislá výměna betonových pražců, souvislá výměna kolejnic, výměna štěrkového lože, úprava stezek, úprava upínací teploty bezstykové koleje, úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože	11	8	O											5	5	30	N
531	P	**73214 C**	**Žatec:** napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec		S					Ne	120d	13.07.2026	16:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	etapizace, v RPV položka V-023011/20	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	11	8												0	0	0	Z
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte																																																					
533		**73213 A1**	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S				V		Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																	Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I											5	5	30	Z
533		**73213 M1**	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	42d	01.11.2026	07:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií	11	8	I				X							X	X	X	0	0	0	N
533		**73011 A1**	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,217 (před hroty jazyků výhybky č. 72). **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S				V		Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 A1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I											5	5	120	Z
533		**73011 D1**	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	107d	13.12.2026	00:00	29.03.2027	17:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 M1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I				X							X	X	X	0	0	0	Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533		**73213 L1**	**Kadaň-Prunéřov - Kadaň:** traťová + TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Kadaň:** celá jen TV, **Klášterec nad Ohří:** záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. **Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov:** 1. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. **Kadaň-Prunéřov:** lichá + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. **Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	9x6h	01.12.2026	21:35	10.12.2026	03:50	(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																							výstavba bran a podpěr TV, úprava TV, manipulace s materiálem		**11**	**8**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
533		**73213 B1**	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	**11**	**8**	**I**										**5**	**5**	**30**	Z
533		**73213 C1**	**Kadaň-Prunéřov:** ost. zař.: podchod.		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu	**11**	**8**	**I**										**0**	**0**	**0**	Z
533	Zm	**73213 D1**	**Kadaň-Prunéřov:** záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. **Kadaň-Prunéřov:** 6.,6a bez TV,		S					Ne	50d	24.10.2026	17:00	**12.12.2026**	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				úprava délky výluky +2N v souvislosti s informací ČEZ, že nebude k zásobování elektrárny a přístupu na vlečku využívat koleje 6, 6a, 8, 10. Výluka měla končit 10.12.2026 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	**11**	**8**	**I**										**0**	**0**	**0**	Z
533	D	**73213 N1**	**Kadaň-Prunéřov:** ost. zař.: nástupiště u koleje č. 1, část od km 137,409 do km 137,433 v dopravně Kadaň-Prunéřov.		S					Ne	48d	26.10.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				výluka mimo MPV	dočasné zkrácení nástupiště u koleje č. 1 v km 137,409 - 137,433 z důvodu čerpání srážkové vody ze šachty, dočasné umístění návěsti „Konec nástupiště" v km 137,409 pro směr Chomutov - Klášterec nad Ohří / Kadaň	**11**	**8**	**I**										**0**	**0**	**0**	Z
533		**73011 B1**	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel Se8, Se12 po námezníky výhybek č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S		N			Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00															**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na 73213 B1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	**11**	**8**	**I**										**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533	Zm	73011 C1	Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště u koleje č. 1, část od km 137,409 do km 137,433.		S					Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 C1 navýšení vyloučení o zkrácení nástupiště	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										0	0	0	Z
533	D	73011 E1	Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV,		S					Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73213 D1, výluka zařazena po informaci od ČEZ, že nebudou využívat k zásobování elektrárny Prunéřov průjezd stavbou	Sp2A - úprava kolejiště stanice v sudé skupině SK	11	8	I										0	0	0	N
533		73334 B	Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 412 Karlovy Vary po ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, od ÚO 402 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov		T+S	X	N			N	2x5h	01.12.2026	23:30	03.12.2026	04:00	(	)(	)																											ZP pro nákladní vlaky po 1. TK Odb K. Vary-Dvory - K. Vary	BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů	11	8	O										5	5	30	
533		73334 C	Odb Karlovy Vary-Dvory: celá bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: celá jen TV, od ÚO 421, 422 po ÚO 431, 432 v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory	X	S					D	3h	06.12.2026	00:00	06.12.2026	03:00						3																									BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů	11	8	O													
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice																																																								
534		73188 A	Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV,	X	T+S					Ne	5d	07.12.2026	08:00	11.12.2026	15:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													kontrolní jízda, rozvoz pražců a kolejnic	11	8	O			X							X	X	X	0	0	0	N
534		73013 A	Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV,	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	08:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000	11	8	O			X							X	X	X	0	0	0	N
534		73003 A	Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV,	X	T+S					D	2x6h	21.12.2026	08:00	31.12.2026	14:00																							6								6		kontrolní jízda	11	8	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách																																																							
535		**73005 A**	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		navazuje na výluku podle ROV 73015 A	výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8											0	0	0	N
535	D	**73064 A**	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 A	výluka v nz Jílové u D. je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	**Z-73008 A**	**Jílové u Děčína:** 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 **Jílové u Děčína:** 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 **Jílové u Děčína:** 6. bez TV, **Jílové u Děčína:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 A	výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O											0	0	0	N
535		**73005 B**	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		navazuje na výluku podle ROV 73015 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8											0	0	0	N
535	D	**73064 B**	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	**Z-73008 B**	**Libouchec:** 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 **Libouchec:** 3. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O											0	0	0	N
535		**73005 C**	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S						Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		navazuje na výluku podle ROV 73015 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8											0	0	0	N
535	D	**73064 C**	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	**Z-73008 C**	**Malé Chvojno:** 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 **Malé Chvojno:** 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 **Malé Chvojno:** 2. bez TV,		S						Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O											0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		49.						50.							51.							52.							53.					Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
535		73005 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				navazuje na výluku podle ROV 73015 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8											0	0	0	N
535	R	Z-73008 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	N
535		73006 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. A (JŘ 2024/2025)	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8				X				X	X	X	0	0	0	N
535	R	Z-73009 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73006 A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
535		73354 A	**Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice:** traťová bez TV,	X	T					D	10h	04.12.2026	07:00	04.12.2026	17:00				10																															strojní úprava GPK	11	8	O													
535	D	73064 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535		73006 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																				výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. B (JŘ 2024/2025), současně s et. A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8								X	X	X	0	0	0	N
535	D	73065 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73006 B	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O													
535	R	Z-73009 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73006 B	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O										0	0	0	N
535	D	73065 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73006 A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O													
535		73392 A	**Osek - Louka u Litvínova:** traťová jen TV,		T		L		X	D	10h	01.12.2026	08:00	01.12.2026	17:50	10																																montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900	11	8	C										5	0	30	
535		73392 A1	**Osek - Louka u Litvínova:** traťová jen TV,		T		L		X	D	4h	02.12.2026	08:00	02.12.2026	11:50		4																															montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900	11	8	C										5	0	30	
535	Zm	73036 A	**Most-Minerva:** 501. jen TV, od UO 411 v km 5,759 směr Louka u Litvínova **Most-Minerva:** záhl. směr Louka u Litvínova. **Most-Minerva - Louka u Litvínova:** traťová + TV, **Louka u Litvínova:** záhl. směr Most nové nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3.	X	T+S				X	D	5x6h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	14:00														6	6	6	6	6														původně jako ROV 73006 A	svoz materiálu, odstranění porostu	11	8	O													

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
535		73383 A	**Louka u Litvínova - Litvínov:** traťová + TV, **Louka u Litvínova:** záhl. směr Litvínov, jeho část od návěstidla JL po návěstidlo Se4. **Litvínov:** celá + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	01.12.2026	08:00	02.12.2026	14:00	**6**	**6**																													svoz materiálu, odstranění porostu	**11**	**8**	**O**													
537 - Praha-Vysočany - Turnov																																																									
537		63258 B	**Praha-Satalice - Praha-Čakovice:** traťová bez TV, **Praha-Čakovice:** celá bez TV, **Praha-Čakovice - Měšice u Prahy:** traťová bez TV, **Měšice u Prahy:** celá bez TV, **Měšice u Prahy - Neratovice:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x9h	05.12.2026	08:20	06.12.2026	17:20					**9**	**9**																										podbíjení ASP + doplnění štěrku	**16**	**5**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
537	D	63264 A	**Neratovice:** 2.,4a bez TV, včetně výh.12		S					Ne	10d	01.12.2026	08:15	10.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				V souběhu s 63258 B (5. a 6.12.) a s 63258 C (7., 8. a 9.12.).	výměna vyhnilých pražců, svaření, podbití výhybky 12, zhotovení nového nástupiště mezi 1. a 2. SK	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**5**	N
537	Zm	63258 C	**Neratovice - Všetaty:** traťová bez TV,	X	T				X	D	3x9h	07.12.2026	08:05	09.12.2026	**16:55**							**9**	**9**	**9**																				na žádost dopravce ČD, úprava času ukončení výluky - původně 17:05	podbíjení ASP + doplnění štěrku	**16**	**5**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
537	D	63008 A	**Neratovice:** výh.: 103 (od hrotů jazyků po námezník), **Neratovice:** 6.,8.,8a bez TV, včetně výhybky 102		S					Ne	8d	13.12.2026	08:00	20.12.2026	16:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**												výměna vyhnilých pražců, svaření, podbití výhybky 103	**16**	**5**	**O**										**5**	**5**	**5**	N
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky																																																								
539	D	Z-73010 A	**Chotiměř - Radejčín:** část traťové koleje bez TV, od km 26,532 do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje mezi dopravnami Lovosice - Úpořiny	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Souběh 73010 A a 75001 A. výluka navazuje na výluku ROV 73007 A	nesjízdný úsek trati v km 24,200 – 24,400 z důvodu deformace zemního tělesa v km 22,300 je zřízeno pražcové zarážedlo, je vypnut přejezdník X220 a indikační prvky „přejezd otevřen", „přejezd uzavřen" a „porucha napájení" v nz Chotiměř	**11**	**8**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
539	D	Z-73010 B	**Úpořiny - Žalany:** zab. zař.: TZZ; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje mezi dopravnami Lovosice - Úpořiny.	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**		výluka traťového souhlasu v úseku Úpořiny - Žalany je konána z důvodu kládeže souhlasového kabelu	**11**	**8**	**O**													
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ																																																							
540		53196 A	**Rynoltice - Křižany:** traťová bez TV, **Křižany:** celá bez TV, **Křižany - Karlov pod Ještědem:** traťová bez TV, **Karlov pod Ještědem:** celá bez TV, **Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol:** traťová bez TV, **Liberec-Horní Růžodol:** celá bez TV, **Liberec-Horní Růžodol - Liberec:** traťová bez TV, **Rynoltice:** záhl. směr Křižany. **Liberec:** záhl. směr Liberec-Horní Růžodol.	X	T+S				X	D	9x10h	01.12.2026	07:45	11.12.2026	17:30	**10**	**10**	**10**	**10**			**10**	**10**	**10**	**10**	**10**																				Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau																																																						
544		73375 A	**Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb:** traťová + TV, **Děčín východ dolní nádraží:** záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20. **Děčín-Prostřední Žleb:** záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se5.	X	T+S					D	8h	01.12.2026	09:10	01.12.2026	17:10	**8**																														strojní broušení kolejnic	**11**	**8**	**O**													
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště																																																							
547		53005 A	**Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem:** traťová bez TV, **Nové Město pod Smrkem:** záhl. směr Jindřichovice pod Smrkem. **Jindřichovice pod Smrkem:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	5x6h	14.12.2026	08:00	18.12.2026	14:00																**6**	**6**	**6**	**6**	**6**											Strojní odstranění vegetace, čištění příkopů, kácení, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl																																																							

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
548		53199 C	**Železný Brod - Velké Hamry:** traťová bez TV, **Železný Brod:** záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. **Velké Hamry:** záhl. směr Železný Brod.	X	T+S				X	D	4x8h	01.12.2026	08:00	04.12.2026	16:00	**8**	**8**	**8**	**8**																												Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	**8**	**4**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz																																																							
701		93102 A	**Veselí nad Lužnicí - Doňov:** traťová + TV, **Doňov:** celá + TV, **Doňov - Kardašova Řečice:** traťová + TV, **Kardašova Řečice:** celá + TV, **Kardašova Řečice - Výh Velký Ratmírov:** traťová + TV, **Výh Velký Ratmírov:** celá + TV, **Výh Velký Ratmírov - Jindřichův Hradec:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x6h	01.12.2026	08:30	02.12.2026	14:20	**6**	**6**																														Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV.	**10**	**3**	**O**													S
701		93102 B	**Jindřichův Hradec:** 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a **Jindřichův Hradec:** 1a jen TV, **Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou:** traťová + TV, **Jarošov nad Nežárkou:** celá + TV, **Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov:** traťová + TV, **Výh Kamenný Malíkov:** celá + TV, **Výh Kamenný Malíkov - Popelín:** traťová + TV, **Popelín:** celá + TV, **Popelín - Počátky-Žirovnice:** traťová + TV, **Počátky-Žirovnice:** celá + TV,	X	T+S		N		X	D	2x8h	03.12.2026	07:00	04.12.2026	14:50				**8**	**8**																										zahájení výluky po příjezdu R 666 do ŽST J. Hradec souběh s ROV 33213 A	Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV.	**10**	**3**	**O**													S
701		33213 A	**Počátky-Žirovnice - Jihlávka:** traťová + TV, **Jihlávka:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Jihlávka - Horní Cerekev:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x8h	03.12.2026	07:15	04.12.2026	15:15				**8**	**8**																										údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		33213 B	**Horní Cerekev - Batelov:** traťová + TV, **Batelov:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Batelov - Výh Spělov:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	08.12.2026	07:30	08.12.2026	15:30									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		33213 C	**Výh Spělov:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	08.12.2026	07:30	08.12.2026	15:30									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
701		33213 D	**Kostelec u Jihlavy - Rantířov:** traťová + TV, **Rantířov:** celá jen TV, včetně obcházecího vedení **Rantířov - Jihlava město:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	07.12.2026	07:35	07.12.2026	15:05									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
701		33213 E	**Jihlava město:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Jihlava město - Jihlava:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	8h	07.12.2026	07:35	07.12.2026	15:05									**8**																						údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba	**5**	**3**	**O**													
701	D	33070 F	**Šlapanov - Havlíčkův Brod:** traťová + TV,	X	T				X	D	9h	05.12.2026	07:30	05.12.2026	16:30					**9**																										výměna stožáru č.5 pro vedení VN	**5**	**3**	**O**													
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy																																																						
704	D	63265 A	**Olbramovice:** 2b + TV, kolejově od hrotů výh. č. 25 po náv. Sc2c **Olbramovice:** 2c + TV, **Olbramovice:** záhl. směr Benešov od náv. L2c po náv. 2S. **Olbramovice L1c, L2c - Benešov u Prahy:** 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 120,680) v dopravně Olbramovice po neutrální pole u TT Benešov		T+S					N	8x7h	30.11.2026	21:45	08.12.2026	05:10	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)																						montáž vyzařovacího kabelu	**13**	**6**	**IB**													
704	D	63265 B	**Olbramovice - Benešov u Prahy:** zab. zař.: ETCS. **Olbramovice - Benešov u Prahy:** sděl. zař. GSM-R. **Olbramovice:** zab. zař.: ETCS. **Olbramovice:** sděl. zař. GSM-R.		T+S					N	7h	07.12.2026	21:45	08.12.2026	05:10								(	)																						montáž vyzařovacího kabelu	**13**	**6**	**IB**													
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice																																																					
710	P	93085 C	**Nemilkov - Běšiny:** traťová bez TV, **Běšiny:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	95d	28.08.2026	15:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			rekonstrukce mostu v km 45,061	**9**	**6**				X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
710		**93011 A**	**Nemilkov - Běšiny:** traťová bez TV, **Běšiny:** celá bez TV,	X	T+S				X	Ne	9d	13.12.2026	00:00	21.12.2026	15:00												**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**											Výluka navazuje na ROV č. 93085	rekonstrukce mostu v km 45,061	**9**	**6**	**I**			X				**X**	**X**		**0**	**0**	**0**	N
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín																																																							
711	D	**93135 A**	**Klatovy:** zhl. směr Švihov u Klatov od návěstidla Se3 k námezníkům výhybek č. 8, 7, 9a a hrotům výhybek č.101 a 102 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Švihov u Klatov, ze směru Klatovy. **Klatovy:** 4 bez TV, její část od námezníku výhybky č.7 k návěstidlu S4 **Klatovy:** 16a + TV, **Klatovy:** 1,2,4,6,6a,8,10,12,92 jen TV, a napětí TV nad zhlavím a záhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290	X	S	X	L			N	2x3h	07.12.2026	23:50	09.12.2026	03:00							(	)(	)																																**5**	**5**	**30**	N
711	D	**93135 B**	**Klatovy:** 10. bez TV,		S					Ne	3d	07.12.2026	08:00	09.12.2026	16:00							**Ne**	**Ne**	**Ne**																																**0**	**0**	**0**	N
711	D	**93135 C**	**Klatovy:** 6a,8.,10.,12.,16a,92. jen TV,		S		L			D	3x8h	07.12.2026	08:00	09.12.2026	16:00							**8**	**8**	**8**																																								
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť																																																								
712		**93095 C**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 981a bez TV, **Plzeň-Jižní Předměstí:** 981. bez TV, část koleje od návěstidla Sc981 k návěstidlu L981 **Plzeň-Jižní Předměstí:** a ostatní zařízení dopravní cesty: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228		S					D	4x10h	08.12.2026	07:00	11.12.2026	17:00									**10**	**10**	**10**	**10**																															**0**	**0**	**0**	Z
712	D	**93095 D**	**Plzeň hl.n.Nová Hospoda:** zhl. směr Vejprnice včetně části koleje 981 od návěstidla L981 do km 107,633 .		S					D	4x10h	08.12.2026	07:00	11.12.2026	17:00									**10**	**10**	**10**	**10**																									V souběhu s ROV 93095 C.	výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu)	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	Z
712	P	**93005 A**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	352d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																									Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa	rekonstrukční práce na výpravní budově	**9**	**6**										**5**	**5**	**30**	
712		**93012 A**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	200d	13.12.2026	00:00	30.06.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93005 A.	rekonstrukční práce na výpravní budově	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	N
712		**93027 B**	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	174d	22.06.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																																**5**	**5**	**30**	Z
712		**93006 B**	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, , **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93027 B.	snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	Z
712		**93027 C**	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	168d	28.06.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																																**5**	**5**	**30**	N

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.						52.						53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
712		**93006 C**	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93027 C.	postradatelnost SK (obecné zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	Z
712		**93027 D**	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	134d	01.08.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m.	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	N
712		**93006 A**	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C.	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce	**9**	**6**	**I**										**5**	**5**	**30**	N
712		**Z-93134 A**	**Holýšov:** 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	33d	10.11.2026	12:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				havarijní stav rampy	**9**	**6**	**H**										**0**	**0**	**0**	N
712		**93021 A**	**Holýšov:** 2a bez TV, její část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93134	havarijní stav rampy	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.																																																										
713		**Z-63240 H2**	**Beroun:** zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. **Beroun:** 102a bez TV, **Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun.		S	X				N	8h	30.11.2026	21:00	01.12.2026	05:00	)																														broušení výhybek	**15**	**6**	**O**										**5**	**5**	**30**	
713		**63240 G3**	**Beroun:** záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. **Beroun:** 101a bez TV, **Beroun:** zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101.	X	S	X				D	2h	01.12.2026	01:25	01.12.2026	03:45	**2**																														V souběhu s ROV 63240 H2.	broušení výhybek	**15**	**6**	**O**													
713		**95001 B**	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** ost. zař.: technologie 2. traťové koleje.		T					N	5h	03.12.2026	23:25	04.12.2026	04:15			(	)																										V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	
713		**93001 B**	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** 2. + TV,		T					N	5h	15.12.2026	23:20	16.12.2026	04:15															(	)															prohlídka a údržba tunelu	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	
713		**93001 A**	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** 1. + TV,		T					N	5h	16.12.2026	23:20	17.12.2026	04:15																(	)														prohlídka a údržba tunelu	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	
713		**95001 A**	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** ost. zař.: technologie 1. traťové koleje.		T					N	5h	17.12.2026	23:20	18.12.2026	04:15																		(	)											V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	
714 - Rokycany - Nezvěstice; Přovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice																																																										
714		**93090 A**	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	123d	12.08.2026	14:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				havarijní stav	**9**	**6**	**H**										**0**	**0**	**0**	N
714		**93010 A**	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93090	havarijní stav 2.staniční koleje	**9**	**6**	**H**										**0**	**0**	**0**	N
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																									
719		**93123 A**	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	96d	08.09.2026	08:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																				havarijní stav kolejí	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
719		**93009 A**	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00													**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka navazuje na ROV č. 93123 A.	havarijní stav 419. a 423. staniční koleje	**9**	**6**	**O**										**0**	**0**	**0**	N
719		**95002 A**	**Plzeň seřaďovací nádraží:** ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.		S					D	6h	07.12.2026	07:00	07.12.2026	13:00							**6**																								Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním.	prohlídka a údržba kolejových brzd	**9**	**6**	**O**													
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb																																																									

Datum a hodina tisku: 23.10.2026 14:31 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk prosinec 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		49.						50.						51.							52.							53.				Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	čt 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
720		**93005 C**	**Plzeň-Jižní Předměstí:** 512. jen TV, **Plzeň hlavní nádraží:** 512a jen TV, část 512a staniční koleje k ÚO 424 dle E20 příl. 2 SŘ		S		L			Ne	7d	01.12.2026	08:00	07.12.2026	16:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																							PJ 50 km/h po 512. staniční koleji kolem pracovního místa od km 350,600 do km 350,750. Pro vlaky závislé trakce jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice.	demontáž lešení	**9**	**6**	**I**									**0**	**0**	**0**	Z
720		**73337 A**	**Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní:** traťová + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** celá + TV, **Valy u Mariánských Lázní:** napěťově obházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní **Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart:** traťová + TV, **Lázně Kynžvart:** celá + TV, **Lázně Kynžvart:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart **Lázně Kynžvart - Dolní Žandov:** traťová + TV, **Dolní Žandov:** celá + TV, **Dolní Žandov:** napěťově obházecí vedení v dopravně Dolní Žandov **Dolní Žandov - Lipová u Chebu:** traťová + TV, **Lipová u Chebu:** celá + TV, **Lipová u Chebu:** napěťově obházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu **Lipová u Chebu - Cheb:** 1.,2. + TV,	X	T+S				X	D	3x7h	02.12.2026	08:00	04.12.2026	15:00		**7**	**7**	**7**																													kácení stromů	**11**	**6**	**O**		X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
720		**73337 B**	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding.	X	T				X	D	5x8h	07.12.2026	08:00	11.12.2026	16:00							**8**	**8**	**8**	**8**	**8**																				Současně s ROV 73128 F.	kácení stromů	**11**	**8**	**O**												
720		**73128 F**	**Cheb - Schirnding:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	212d	15.05.2026	18:00	12.12.2026	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																			stavba lávky v km 150,458	**11**	**8**	**C**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
720		**Z-73002 A**	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:00														**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Navazuje na výluku dle ROV 73128 F	stavba tunelového mostu v km 158,458	**11**	**8**	**C**										**0**	**0**	**0**	Z

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Zahájení: Čas	Ukončení: Den	Ukončení: Čas
0															
0	Zm	**Z-87001 A**	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Holešovice - Praha-Bubny:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					N	5h	01.01.2027	23:00	02.01.2027	04:00
0		**Z-87001 B**	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					N	5h	01.01.2027	23:00	02.01.2027	04:00

ROV	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
Z-87001 A	(	)																													
Z-87001 B	(	)																													

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
Z-87001 A	omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS	87	87	O													
Z-87001 B	omezení rychlosti 100 km/hod.	Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS	87	87	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

				Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.												Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Výl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
0	Zm	**Z-87002 A**	**Tršnice - Karlštejn:** zab. zař.: ETCS L2. **Hýskov - Beroun:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov:** zab. zař.: ETCS L2. **České Budějovice - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Nemanice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Kačerov - Praha-Vršovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Hostivař - Praha-Vysočany:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Holešovice - Praha-Bubny:** zab. zař.: ETCS L2. **Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Balabenka - Milovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Skály - Praha-Satalice:** zab. zař.: ETCS L2. **Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav:** zab. zař.: ETCS L2. **Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Choltice - Přelouč:** zab. zař.: ETCS L2. **Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2.		T+S					N	5h	08.01.2027	23:00	09.01.2027	04:00								(	)																								omezení rychlosti 100 km/hod.	Údržba ETCS L2.	**87**	**87**	**O**													
0		**Z-87002 B**	**Česká Třebová - Mosty u Jablunkova:** zab. zař.: ETCS L2. **Česká Třebová - Odb Svitava:** zab. zař.: ETCS L2. **Olomouc hlavní nádraží - Uničov:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Svinov - Odb Odra:** zab. zař.: ETCS L2. **Studénka - Sedlnice:** zab. zař.: ETCS L2. **Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Koukolná - Odb Závada:** zab. zař.: ETCS L2. **Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína:** zab. zař.: ETCS L2. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: ETCS L2. **Brno-Horní Heršpice - Rapotice:** zab. zař.: ETCS L2. **Střelice - Silůvky:** zab. zař.: ETCS L2. **Modřice - Břeclav st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Hrušovany u Brna - Židlochovice:** zab. zař.: ETCS L2. **Šakvice - Hustopeče u Brna:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: ETCS L2. **Břeclav - Prosenice:** zab. zař.: ETCS L2.		T					N	5h	08.01.2027	23:00	09.01.2027	04:00								(	)																								omezení rychlosti 100 km/hod.	Údržba ETCS L2.	**87**	**87**	**O**													
0		**Z-87002 C**	**CDP Praha:** sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV		S					N	5h	08.01.2027	23:00	09.01.2027	04:00								(	)																									Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS.	**87**	**87**	**O**													
0		**Z-87002 D**	**CDP Přerov:** sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV		S					N	5h	08.01.2027	23:00	09.01.2027	04:00								(	)																									Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS.	**87**	**87**	**O**													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ																																																																
301		Z-23017 D	**Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína:** 2. + TV,		T			V		D	2x9h	26.01.2027	07:10	27.01.2027	16:00																										9	9						údržba vyšší vegetace	1	1	O													
301		23008 A	**Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší:** 1. bez TV, **Odb Karviná-Darkov:** zához. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 .		T+S					Ne	326d	13.12.2026	07:10	03.11.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23358 A	odstranění důlních škod	1	1	O													N
301		23007 B	**Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná:** 2. + TV,		T					D	3x8h	19.01.2027	07:10	21.01.2027	15:00																			8	8	8												údržba vyšší vegetace	1	1	O													
301		23007 A	**Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží:** 1. + TV,		T					D	3x8h	12.01.2027	07:45	14.01.2027	15:20												8	8	8																					údržba vyšší vegetace	1	1	O													
301		Z-23017 E	**Havířov - Ostrava-Bartovice:** 2. + TV, **Havířov:** 2.,2b jen TV, 2zc + TV, **Havířov:** 2zb + TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 2zb od náv. Se26 po náv. Se28 v dopravně Havířov		T+S			V		D	9h	28.01.2027	07:30	28.01.2027	16:30																												9					údržba vyšší vegetace	1	1	O													
301	Zm	Z-23016 B	**Ostrava-Bartovice:** 5. bez TV, lichá jen TV,		S		N			D	10h	14.01.2027	07:20	14.01.2027	17:10														10																		na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 13.,18.1.)	montáž odpojovačů a táhel na trakční podpěře č. 43	1	1	O													
301	Zm	Z-23016 D	**Ostrava-Bartovice:** 7. bez TV,		S					Ne	18d	14.01.2027	07:20	31.01.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (pův. 11.-N-22.1. ROV 23016 F)	odstavení mechanizace použité při výměně ÚO	1	1	O										0	0	0	N
301	Zm	Z-23016 B	**Ostrava-Bartovice:** 5. bez TV, lichá jen TV,		S		N			D	10h	15.01.2027	07:20	15.01.2027	17:10															10																	na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 13.,18.1.)	montáž převěsu TV mezi TP.43 a TP.41B	1	1	O													
301	Zm	Z-23016 A	**Ostrava-Bartovice:** 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, zához. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. **Ostrava-Bartovice:** zához. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice.	X	S	X			X	D	10h	16.01.2027	07:20	16.01.2027	17:10																10																ZP+ND, na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 12.1..) navýšení rozsahu vyloučení	překotvení převěsů na trakční podpěře č. 43	1	1	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301	Zm	**Z-23016 A**	**Ostrava-Bartovice:** 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. **Ostrava-Bartovice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice.	X	S	X			X	D	10h	17.01.2027	07:20	17.01.2027	17:10																			**10**															na žádost dopravců (ČD a.s., RJ, KODIS) přeorganizování technologie prací dle ROV 23016 přesun termínu, (púv. 14.1. etapa C) navýšení rozsahu vyloučení	montáž napajecího převěsu na staniční koleji č. 1	**1**	**1**	**O**														
301	Zm	**Z-23016 C**	**Ostrava-Bartovice:** sudá jen TV,		S		L			Ne	10d	22.01.2027	07:20	31.01.2027	17:10																						**Ne**	**Ne**	**Ne**									na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací změna termínu (púv. 18.-N-21.1. ROV 23016 E)	úprava portálu úsekových odpojovačů (8ks)	**1**	**1**	**O**												**0**	**0**	**0**	N
301	Zm	**Z-23016 E**	**Ostrava-Bartovice:** 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. **Ostrava-Bartovice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice.	X	S	X			X	D	10h	23.01.2027	07:20	23.01.2027	17:10																							**10**												na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (přesun termínu, púv. 15.1. ROV 23016 D) navýšení rozsahu vyloučení	montáž napajecího převěsu staniční koleje č. 5, montáž kotvení převěsu na trakční podpěře č. 44	**1**	**1**	**O**														

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
301	Zm	**Z-23016 E**	**Ostrava-Bartovice:** 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. **Ostrava-Bartovice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice.	X	S	X			X	D	3x10h	**24.01.2027**	07:20	**31.01.2027**	17:10																								10						10	10	na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (přesun termínu, pův. 19., 20.a 21.1. ROV 23016 B) navýšení rozsahu vyloučení	úprava portálu TP.č.41C-TP.č.41B	1	1	O													
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod																																																																
302		**Z-23017 C**	**Pržno - Frýdlant nad Ostravicí:** traťová bez TV, **Frýdlant nad Ostravicí:** záhl. a zhl. traťové koleje směr Pržno, jeho část od náv. L po hrot výh. č. 1. **Frýdlant nad Ostravicí:** 91. bez TV, **Frýdlant nad Ostravicí:** zhl. od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č. 3,4.	X	T+S				X	D	2x7h	06.01.2027	08:05	07.01.2027	15:00						7	7																													údržba vyšší vegetace	1	1	O													
302		**Z-23017 A**	**Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm:** traťová bez TV, **Kunčice pod Ondřejníkem:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	5x7h	11.01.2027	07:45	15.01.2027	14:45											7	7	7	7	7																						údržba vyšší vegetace	1	1	O													
302		**Z-23017 B**	**Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice:** traťová bez TV, **Ostravice:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	5x7h	18.01.2027	07:50	22.01.2027	15:00																		7	7	7	7	7														údržba vyšší vegetace	1	1	O													
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín																																																																
304		**23003 C**	**Valašské Klobouky - Horní Lideč:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	výluka navazuje na ROV 23268 A	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
304		**Z-23025 A**	**Kroměříž - Kojetín:** traťová bez TV,	X	T				X	Ne	2d	09.01.2027	07:25	10.01.2027	16:40									**Ne**	**Ne**																							Přeložky ČEZ, úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž ST - OLC oprava TK, výřezy, kácení	2	1	I/O			X				**X**		**X**	**0**	**0**	**0**	N
304		**Z-23036 A**	**Kroměříž - Kojetín:** traťová bez TV,	X	T				X	D	2x9h	11.01.2027	07:25	12.01.2027	16:40											9	9																							Opravné práce, odstranění defektoskopických vad, výřezy, kácení.	2	1	O													
304	R	**Z-23043 A**	**Bystřice pod Hostýnem:** záhl. a zhl. směr Holešov. **Bystřice pod Hostýnem - Holešov:** traťová bez TV, **Holešov:** záhl. směr Bystřice pod Hostýnem.	X	T+S				X	D	5x9h	18.01.2027	07:20	22.01.2027	16:10																		9	9	9	9	9											Oprava závad v GPK, odstranění def. závad, výměna upevňovadel, výměna znečištěného ŠL. Čištění příkopů strojně.Kácení a ořez stromů.	2	1	O													
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po kolejí 4TK)																																																																
305	D	**23007 E**	**Bohumín - Bohumín st.hr.:** traťová + TV,	X	T				X	D	9h	25.01.2027	07:00	25.01.2027	16:00																									9								údržba vegetace	1	1	O													
305	D	**Z-23039 D**	**Bohumín:** výh.: 48,		S					D	7h	25.01.2027	07:10	25.01.2027	14:00																									7								výměna upevňovadel, broušení výhybkových součástí na výh. č. 48	1	1	O													
305		**25002 B**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV,		S					Ne	25d	13.12.2026	00:00	06.01.2027	17:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**																										výluka navazuje na ROV 23374 C	vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2	1	1	I													N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
305		**Z-23024 C**	**Ostrava hlavní nádraží:** 1.,3.,5.,7. bez TV, 1.,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, 1a,101b + TV, zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 34 po nám. výh. č. 28. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží.		S	X	N	V		D	10h	06.01.2027	07:00	06.01.2027	17:00						10																											uzel Ostrava, most v km 267,935 - úprava TV (vložení izolace)	1	1	I										10	10	60	N
305	Zm	**Z-23024 A**	**Ostrava hlavní nádraží:** 1. + TV, kolejově vyloučená část staniční koleje č. 1 od náv. Sc1 po nám. výh. č. 34; napěťové omezení nad staniční kolejí č. 1 a zhlavím směr Bohumín mezi vloženými izolacemi v km 267,868 a v km 268,180 v dopravně Ostrava hlavní nádraží **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín, jeho část od náv. Se40 po nám. výh. č. 34. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. směr Bohumín, jeho část od hrotu výh. č. 51 po hrot výh. č. 45. **Ostrava hlavní nádraží:** zhl. včetně části staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nám. výh. č. 44. **Ostrava hlavní nádraží:** 9a bez TV, zhl. směr Bohumín včetně části staniční koleje č. 7c, jeho část od náv. Se42 do km 267,832. napěťové omezení na zhlaví směr Bohumín od km 267,868 po km 268,015 v dopravně Ostrava hlavní nádraží **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody: V44-51,V56,V39-57K. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybka č. 56. **Ostrava hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ částečně - výkolejky: Vk4, Vk5.		S		N			Ne	176d	06.01.2027	17:00	30.06.2027	17:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	úprava popisu rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV (reetapizace do ROV 23024 etapa E)	uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935; SP3 prací na mostním objektu	1	1	I										10	10	60	N
305		**Z-23024 B**	**Ostrava hlavní nádraží:** 9. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nově vybudovaný styk drah		S					Ne	238d	06.01.2027	17:00	31.08.2027	17:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		omezení staniční koleje č. 9 (vybudování provizorního styku drah)	1	1	I										0	0	0	N
305	D	**Z-23024 E**	**Ostrava hlavní nádraží:** 5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV,		S		N			D	5x10h	07.01.2027	07:00	11.01.2027	17:00							10	10	10	10	10																						most Hlučínská - demontáž železničního svršku a příprava železniční pláně	1	1	I													N
305	D	**Z-23024 D**	**Ostrava hlavní nádraží:** 2. bez TV, 2.,2b,4.,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, vypnuté TV v DKV v dopravně Ostrava hl.n.		S		L			N	8x6h	11.01.2027	21:30	19.01.2027	03:50											(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)(	)														most Hlučínská- přerażení záporového pažení mezi SK1 a SK2	1	1	I													N
305		**23015 B**	**Ostrava pravé nádraží:** 214.,216. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 321 po nám. výh. č. 323.		S					D	10h	11.01.2027	07:30	11.01.2027	17:00											10																						výměna pražců ve staničních kolejích č. 214, 216	1	1	O													
305		**23015 C**	**Ostrava pravé nádraží:** 314a bez TV,		S					D	2x10h	12.01.2027	07:30	13.01.2027	17:00												10	10																				výměna pražců ve staniční koleji č. 314a	1	1	O													
305		**23015 D**	**Ostrava pravé nádraží:** 314. bez TV, výh.: 349,		S					D	10h	14.01.2027	07:30	14.01.2027	17:00														10																			výměna pražců ve staniční koleji č. 314	1	1	O													
305		**12H01001**	**Napájecí stanice Hranice na Moravě** **Hranice na Moravě - Prosenice:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	7h	05.01.2027	07:00	05.01.2027	14:00					7																												Údržba R22kV + R3kV	2	1	O													
305		**12H01001**	**Napájecí stanice Hranice na Moravě** **Hranice na Moravě - Prosenice:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou:** Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	2x7h	06.01.2027	07:00	07.01.2027	14:00						7	7																											Údržba R3kV	2	1	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
305		Z-23023 A	**Suchdol nad Odrou:** 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po náv. BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. **Suchdol nad Odrou:** zához. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou.		S	X	N	V		D	9h	26.01.2027	07:55	26.01.2027	17:15
305	Zm	Z-23023 A	**Suchdol nad Odrou:** 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po náv. BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. **Suchdol nad Odrou:** zához. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou.		S	X	N	V		D	9h	27.01.2027	07:55	27.01.2027	17:15
305		16Z04006	**Hranice na Moravě:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	07.01.2027	08:00	07.01.2027	13:00
305		16Z03006	**Drahotuše:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	19.01.2027	08:00	19.01.2027	13:00
305		25001 A	**Lipník nad Bečvou - Drahotuše:** zab. zař.: ETCS L2.		T					Ne	69d	13.12.2026	00:00	19.02.2027	08:00
305		23022 C	**Lipník nad Bečvou:** 6. + TV,		S					D	7h	08.01.2027	07:00	08.01.2027	14:00
305		23026 B	**Lipník nad Bečvou:** lichá + TV,		S		N			D	2x8h	12.01.2027	08:00	13.01.2027	16:00
305		16Z03008	**Lipník nad Bečvou:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ.		S					D	5h	14.01.2027	08:00	14.01.2027	13:00
305		23022 B	**Lipník nad Bečvou - Prosenice:** 2. + TV,		T			V		D	2x8h	19.01.2027	08:00	20.01.2027	16:00
305		23026 A	**Lipník nad Bečvou:** sudá + TV,		S		N			D	3x8h	19.01.2027	08:00	21.01.2027	16:00
305		23022 A	**Prosenice - Lipník nad Bečvou:** 1. + TV,		T			V		D	2x8h	12.01.2027	08:00	13.01.2027	16:00
305		12H01051	**Napájecí stanice Prosenice** **Prosenice - Přerov:** jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Prosenice - Hranice na Moravě:** jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	7h	26.01.2027	07:00	26.01.2027	14:00

ROV	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
Z-23023 A																										9					
Z-23023 A (Zm)																											9				
16Z04006							5																								
16Z03006																			5												
25001 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
23022 C								7																							
23026 B												8	8																		
16Z03008														5																	
23022 B																			8	8											
23026 A																			8	8	8										
23022 A												8	8																		
12H01051																										7					

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
Z-23023 A		SEE - definitivní regulace TV po montáži zesílení TV nad staniční kolejí 8 ST - údržba vegetace výměna pražců	1	1	O													
Z-23023 A (Zm)	z důvodu alokaci zhotovitele na akci v O.Bartovicích posun akce o jeden den pro převoz materiálu+mechnizace (původně 25.1.2027), Souběh s ROV 23023 B,C	SEE - definitivní regulace TV po montáži zesílení TV nad staniční kolejí 8 ST - údržba vegetace výměna pražců	1	1	O													
16Z04006		Údržba 6kV.	2	1	O													
16Z03006		Údržba 6kV.	2	1	O													
25001 A	výluka navazuje na ROV 25002 A	BC LiDr - ETCS	2	1	I													N
23022 C		Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
23026 B		Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení.	2	1	I										10	5	60	N
16Z03008		Údržba 6kV.	2	1	O													
23022 B		Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
23026 A		Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení.	2	1	I										10	5	60	N
23022 A		Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
12H01051		Údržba R22kV + R3kV	2	1	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
305		12H01051	**Napájecí stanice Prosenice** **Prosenice - Přerov:** jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Prosenice - Hranice na Moravě:** jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	2x7h	27.01.2027	07:00	28.01.2027	14:00																											7	7					Údržba R3kV	2	1	O												
305		23012 B	**Přerov přednádraží:** 200a jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23041 P	Nezbytná výluka pro návaznost na další stavební postupy	2	1	I												N
305		16Z03005	**Prosenice - Přerov:** zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. **Přerov - Výh Dluhonice:** zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. **Přerov:** zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps.		T+S					D	5h	27.01.2027	08:00	27.01.2027	13:00																											5						Údržba 6kV.	2	1	O												
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město																																																										
306		Z-23023 B	**Suchdol nad Odrou - Odry:** traťová bez TV, **Odry:** celá bez TV, **Odry - Heřmánky:** traťová bez TV, **Heřmánky:** celá bez TV, **Heřmánky - Vítkov:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	9h	26.01.2027	07:55	26.01.2027	17:15																											9						údržbové práce, odstranění vegetace	1	1	O												
306	Zm	Z-23023 B	**Suchdol nad Odrou - Odry:** traťová bez TV, **Odry:** celá bez TV, **Odry - Heřmánky:** traťová bez TV, **Heřmánky:** celá bez TV, **Heřmánky - Vítkov:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	9h	27.01.2027	07:55	27.01.2027	17:15																											9					zajištění zhotovitele na akci v O.Bartovicích, přesun (pův. 25.1.2027) souběh ROV 23023 A,C	údržbové práce, odstranění vegetace	1	1	O												
306		Z-23023 C	**Suchdol nad Odrou - Fulnek:** traťová bez TV, **Fulnek:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	9h	26.01.2027	07:55	26.01.2027	17:15																											9						údržbové práce, odstranění vegetace	1	1	O												
306	Zm	Z-23023 C	**Suchdol nad Odrou - Fulnek:** traťová bez TV, **Fulnek:** celá bez TV,	X	T+S				X	D	9h	27.01.2027	07:55	27.01.2027	17:15																											9					zajištění zhotovitele na akci v O.Bartovicích, přesun (pův. 25.1.2027) souběh ROV 23023 A, B	údržbové práce, odstranění vegetace	1	1	O												
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice																																																									
307		23013 A	**Hlučín:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Dolní Benešov:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku - Opava východ:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23007 A	neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku	1	1	H												N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě																																																									
308		23003 A	**Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. **Valašská Polanka - Vsetín-Bečva:** 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka:** celá + TV, **Horní Lideč - Valašská Polanka:** 2. + TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. **Horní Lideč:** lichá jen TV, sudá + TV, **Horní Lideč:** 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, **Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. **Horní Lideč:** zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. **Horní Lideč:** záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. **Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.:** 1.,2. bez TV, **Horní Lideč - Lúky pod Makytou:** 1.,2. jen TV,	X	T+S		N		X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh s ROV 23003 D	St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	2	1	I												N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
308		23003 B	**Horní Lideč:** 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 **Horní Lideč:** 5a bez TV, **Horní Lideč:** záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky.	X	S				X	Ne	58d	13.12.2026	00:00	08.02.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 23268 B	GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		23002 A	**Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962		T		N			Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 23347 B	Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		23003 D	**Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. **Vsetín-Bečva - Valašská Polanka:** 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) **Valašská Polanka - Horní Lideč:** 1. + TV,		T+S				X	Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	2	1	I													N
308		Z-23019 A	**Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou:** 1. + TV,		T					D	2x7h	18.01.2027	07:40	19.01.2027	15:00																			7	7													SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení.	2	1	O													
308		Z-23019 B	**Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou:** 2. + TV,		T					D	3x7h	20.01.2027	07:40	22.01.2027	15:00																					7	7	7										SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení.	2	1	O													
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice																																																									
309		23022 D	**Výh Dluhonice - Prosenice:** 1S + TV,		T					D	2x9h	04.01.2027	06:50	05.01.2027	15:50				9	9																												Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
309		16Z02001	**Výh Dluhonice:** zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ .		S					D	5h	12.01.2027	08:00	12.01.2027	13:00												5																				Údržba 6kV.	2	1	O													
309		23022 E	**Prosenice - Výh Dluhonice:** 2S + TV,		T					D	2x9h	27.01.2027	06:55	28.01.2027	15:45																											9	9					Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
309		23022 F	**Výh Dluhonice - Přerov:** 1. + TV,		T					D	7h	29.01.2027	07:20	29.01.2027	14:10																													7				Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu.	2	1	O													
309		23021 H	**Brodek u Přerova:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice. **Výh Dluhonice - Brodek u Přerova:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	8h	31.01.2027	08:05	31.01.2027	16:00																															8			Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení	2	1	O													
309		16Z02003	**Brodek u Přerova:** zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . **Brodek u Přerova:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). **Brodek u Přerova - Grygov:** zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 196,130.		T+S					D	5h	21.01.2027	08:00	21.01.2027	13:00																							5										Údržba 6kV.	2	1	O													
309		23021 G	**Brodek u Přerova:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Dluhonice. **Brodek u Přerova - Výh Dluhonice:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	8h	30.01.2027	08:00	30.01.2027	16:00																															8			Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení	2	1	O													
309		23021 E	**Grygov - Olomouc hlavní nádraží:** 2. + TV,		T			V		D	7h	23.01.2027	08:15	23.01.2027	15:10																								7								Oprava kotvení a ÚPP.	2	1	O													
309		23021 F	**Olomouc hlavní nádraží - Grygov:** 1. + TV,		T			V		D	7h	24.01.2027	08:15	24.01.2027	15:00																									7								Oprava kotvení a ÚPP.	2	1	O													
309		23021 A	**Štěpánov:** sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc přednádraží. **Olomouc přednádraží - Štěpánov:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	2x6h	08.01.2027	08:05	11.01.2027	14:25										6		6																						Oprava Radspannerů a ÚPP.	2	1	O													
309		23021 B	**Štěpánov:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc přednádraží. **Štěpánov - Olomouc přednádraží:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	2x6h	06.01.2027	08:00	07.01.2027	14:25						6	6																										Oprava Radspannerů a ÚPP.	2	1	O													
309		23021 C	**Mohelnice - Lukavice na Moravě:** 2. + TV,		T			V		D	2x6h	18.01.2027	08:05	22.01.2027	14:30																			6				6										ÚPP a údržba TV.	2	1	O													
309		23021 D	**Lukavice na Moravě - Mohelnice:** 1. + TV,		T			V		D	2x7h	25.01.2027	08:00	26.01.2027	14:30																											7	7						ÚPP a údržba TV.	2	1	O													
309		Z-53007 B	**Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách:** 1. + TV, **Třebovice v Čechách:** záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Rudoltice v Čechách:** záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.		T+S			V		D	3x7h	19.01.2027	07:40	21.01.2027	14:40																					7	7	7										Kácení, výřez porostů.	7	4	O													

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
309		Z-53007 A	**Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách:** 2. + TV, **Rudoltice v Čechách:** zahl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. **Třebovice v Čechách:** zahl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	3x7h	12.01.2027	07:40	14.01.2027	14:40
309		53001 E	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** zahl. 4Tza, 4Tzb. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. **Česká Třebová vjezdová skupina:** napěťově 114., 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina		T+S					Ne	51d	13.12.2026	00:00	01.02.2027	17:00
309	Zm	Z-53008 I	**Česká Třebová vjezdová skupina - Třebovice v Čechách:** 3. + TV, napěťově od ÚO 413 v Třebovici v Čechách po ÚO 405 v České Třebová **Třebovice v Čechách:** zhl. 1.TK směr Česká Třebová, včetně částí kolejí číslo 1, 3 od návěstidla Se14 po návěstidla L1, L3. **Třebovice v Čechách:** zahl. a zhl. 3. TK směr Česká Třebová od návěstidla 3S po námezník výhybky číslo 17a. **Třebovice v Čechách:** lichá jen TV,		T+S					D	2x10h	04.01.2027	07:00	05.01.2027	17:00
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.															
311		11H04003	**Šternberk:** napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc		S					D	5x7h	11.01.2027	08:00	15.01.2027	14:30
311		23020 A	**Šternberk:** celá + TV, **Šternberk - Bohuňovice:** traťová + TV, **Bohuňovice:** celá + TV, **Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	5x7h	11.01.2027	08:00	15.01.2027	14:30
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách															
314		Z-33012 B	**Velké Opatovice - Boskovice:** traťová bez TV, **Šebetov:** celá bez TV,	X	T+S					D	2x8h	26.01.2027	08:30	27.01.2027	16:20
314		Z-33012 A	**Boskovice:** celá bez TV, **Boskovice - Skalice nad Svitavou:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	2x8h	26.01.2027	08:30	27.01.2027	16:20
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.															
315		23012 C	**Věžky:** ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2.		S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00
315		Z-23025 B	**Přerov přednádraží - Věžky:** traťová + TV, **Věžky:** celá + TV, **Věžky - Chropyně:** traťová + TV, **Chropyně:** celá + TV, **Chropyně - Kojetín:** traťová + TV, **Kojetín:** celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Němčice nad Hanou, ze směru Kojetín.	X	T+S	X			X	Ne	2d	09.01.2027	07:25	10.01.2027	16:40
315		Z-23025 C	**Přerov přednádraží - Věžky:** traťová + TV, **Věžky:** celá + TV, **Věžky - Chropyně:** traťová + TV, **Chropyně:** celá + TV, **Chropyně - Kojetín:** traťová + TV, **Kojetín:** 1.,2a,2b,4. bez TV, celá jen TV, zahl. a zhl. směr Němčice nad Hanou.	X	T+S		L		X	Ne	2d	16.01.2027	07:25	17.01.2027	16:40

ROV	53. pá 1	53. so 2	53. ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
Z-53007 A												7	7	7																	
53001 E	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-53008 I				10	10																										
11H04003											7	7	7	7	7																
23020 A											7	7	7	7	7																
Z-33012 B																										8	8				
Z-33012 A																										8	8				
23012 C	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-23025 B									Ne	Ne																					
Z-23025 C																Ne	Ne														

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras Regionální	Odřeknutí tras Dálková	Odřeknutí tras Nákladní	Zpoždění Regionální	Zpoždění Dálková	Zpoždění Nákladní	Stav vůči RPV
Z-53007 A		Kácení, výřez porostů.	7	4	O													
53001 E	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026.	Modernizace SPC2c 2e.	7	4	I										10	5	40	N
Z-53008 I	V souběhu s výlukou 53001 E (4.TK Třebovice - Č.T. vjezd). úprava vyloučení, beze změny vlivu na provoz	Pažení kolejí.	7	4	I										0	0	0	N
11H04003		Údržba 22kV a 3kV	2	1	O													
23020 A		Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, ÚPP a opravné práce na TV.	2	1	O													
Z-33012 B	V souběhu s výlukou 33012 A.	Odstranění vegetace strojně i ručně.	4	4	O													
Z-33012 A	V souběhu s výlukou 33012 B.	Odstranění vegetace strojně i ručně.	4	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
23012 C		Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí	2	1	I													N
Z-23025 B		Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK., úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž	2	1	I													N
Z-23025 C		Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK.	2	1	I													N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
315		Z-23025 D	**Kojetín:** ost. zař.: nástupiště u SK2 - od km 73,430 do km 73,600.		S					Ne	65d	10.01.2027	16:40	15.03.2027	16:40										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Výstavba podchodu a nové výpravní budovy.	2	1	I															N
315		Z-33011 A	**Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží:** traťová + TV, **Brno-Chrlice:** celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení	X	T+S				X	D	4x9h	09.01.2027	08:30	17.01.2027	17:00										9	9						9	9																odstranění vegetace strojně i ručně	4	1	O														
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou																																																										
316		16Z09003	**Přerov - Říkovice:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178).		T					D	5h	06.01.2027	08:00	06.01.2027	13:00						5																												Údržba 6kV.	2	3	O														
316		16Z09004	**Říkovice - Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176).		T					D	5h	13.01.2027	08:00	13.01.2027	13:00														5																				Údržba 6kV.	2	3	O														
316	Zm	Z-23018 D	**Říkovice:** záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. **Říkovice - Hulín:** 2. + TV, **Hulín:** záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice.		T+S					D	8h	14.01.2027	08:20	14.01.2027	15:50															8																				změna termínu (pův. 28.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC	ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316		16Z09005	**Říkovice - Hulín:** zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 172,409 (P8175).		T					D	5h	18.01.2027	08:00	18.01.2027	13:00																				5													Údržba 6kV.	2	3	O														
316		Z-23018 A	**Přerov přednádraží:** záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. **Říkovice:** záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. **Říkovice - Přerov přednádraží:** 1. + TV,		T+S					D	8h	18.01.2027	08:20	18.01.2027	16:00																				8														ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316		Z-23018 B	**Přerov přednádraží:** záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. **Přerov přednádraží - Říkovice:** 2. + TV, **Říkovice:** záhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží.		T+S					D	8h	19.01.2027	08:20	19.01.2027	16:00																					8													ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316	Zm	Z-23018 E	**Tlumačov:** záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. **Tlumačov - Hulín:** 1. + TV, **Hulín:** záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov.		T+S					D	7h	15.01.2027	08:20	15.01.2027	15:45																		7															změna termínu (pův. 29.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC	ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316		Z-23018 C	**Hulín:** záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. **Hulín - Říkovice:** 1. + TV, **Říkovice:** záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží.		T+S					D	7h	20.01.2027	08:20	20.01.2027	15:45																						7												ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316		Z-23018 F	**Hulín:** záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. **Hulín - Tlumačov:** 2. + TV, **Tlumačov:** záhl. 2.traťové koleje směr Hulín.		T+S					D	8h	23.01.2027	08:20	23.01.2027	15:50																										8						ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316	Zm	Z-23018 H	**Tlumačov:** záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. **Tlumačov - Otrokovice:** 2. + TV, **Otrokovice:** záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov.		T+S					D	8h	11.01.2027	08:20	11.01.2027	16:00												8																				změna termínu (pův. 25.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC	ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316	Zm	Z-23018 J	**Otrokovice:** záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. **Otrokovice - Napajedla:** 2. + TV, **Napajedla:** záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice.		T+S					D	7h	13.01.2027	08:20	13.01.2027	15:40														7																	změna termínu (pův. 27.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC	ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316		Z-23018 G	**Otrokovice:** záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. **Otrokovice - Tlumačov:** 1. + TV, **Tlumačov:** záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice.		T+S					D	7h	24.01.2027	08:10	24.01.2027	15:35																											7					ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														
316	Zm	Z-23018 I	**Napajedla:** záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. **Napajedla - Otrokovice:** 1. + TV, **Otrokovice:** záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla.		T+S					D	7h	12.01.2027	08:20	12.01.2027	15:40													7																				změna termínu (pův. 26.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC	ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy	2	3	O														

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
316	D	Z-23049 A	**Nedakonice:** celá + TV, **Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště:** 1. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice:** 2. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice.	X	T+S					N	2x4h	25.01.2027	22:35	27.01.2027	02:40																									(	)(	)						TNS Nedakonice - demontáž starých bran trakčního vedení v neutrálním poli	2	3	I							X	X	X	0	0	0	
316	D	Z-23049 B	**Huštěnovice:** celá + TV, **Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště:** 2. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice:** 1. + TV, **Staré Město u Uher. Hradiště:** záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. **Staré Město u Uher. Hradiště:** celá jen TV,	X	T+S		L		X	N	2x4h	25.01.2027	22:35	27.01.2027	02:40																									(	)(	)						Oprava praských základů - montáž bran, montáž DSL	2	3	O							X	X	X	0	0	0	
316	D	Z-23049 C	**Huštěnovice:** celá jen TV,		S		L			N	4h	27.01.2027	22:35	28.01.2027	02:40																										(	)						oprava praských základů - montáž bran, montáž DSL	2	3	O										5	5	30	
316	D	Z-23049 D	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					D	1h	27.01.2027	22:35	27.01.2027	23:40																											1						Oprava praských základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV	2	3	O													
316	D	Z-23049 E	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					N	2h	27.01.2027	23:50	28.01.2027	01:30																											(	)						Oprava praských základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV	2	3	O							X	X	X	0	0	0	
316	D	Z-23049 F	**Huštěnovice:** celá bez TV,	X	S					D	1h	28.01.2027	01:40	28.01.2027	02:40																												1						Oprava praských základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV	2	3	O													
316	D	Z-23049 G	**Huštěnovice:** sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Napajedla - Huštěnovice, ze směru Huštěnovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Huštěnovice.		S	X	N	V		D	2x8h	29.01.2027	08:10	30.01.2027	16:30																													8	8					Oprava praských základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV	2	3	O													
316	D	Z-23049 H	**Huštěnovice:** lichá + TV,		S		N			D	8h	31.01.2027	08:10	31.01.2027	16:30																															8			Oprava praských základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV	2	3	O													
316		35001 C	**Nedakonice - Moravský Písek:** 2. bez TV, **Moravský Písek:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 6. **Moravský Písek:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 **Moravský Písek:** 4.,6b bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla S4, S6b		T+S					D	4h	21.01.2027	07:00	21.01.2027	11:00																						4												přezkoušení KO jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	
316	Zm	35001 A	**Moravský Písek:** zab. zař.: ETCS L2. **Moravský Písek:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 1LK, 2LK, 2K, 4aK, 4K, 1K, 3K, 6K, 6bK, 6cK, 1SK, 2SK, V1, V2-3, V4-6, V5, V7, V8, V10, V11, V13, V14-15, V16, V17, V18-19, V20-22, V23, V24 **Moravský Písek - Bzenec:** zab. zař.: TZZ částečně. kolejový obvod T1 MP-BZ		T+S			V		Ne	15d	11.01.2027	07:20	25.01.2027	14:30								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne								PN, mezistaničně změna definice vyl. zař. - rozšíření o TZZ M. Písek - Bzenec z důvodu nefunkčních KO v úseku M. Písek - Bzenec	úpravy kolejových obvodů KOA	4	3	I									0	0	0	Z
316		35001 B	**Moravský Písek:** zab. zař.: SZZ částečně. UNZ	X	S					D	1h	14.01.2027	00:00	14.01.2027	01:00													1																				úpravy UNZ	4	3	I										0	0	0	
316		35001 D	**Moravský Písek:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 **Moravský Písek:** 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 **Moravský Písek:** výh.: 10, 13, **Moravský Písek:** 6. bez TV, **Moravský Písek:** 6c bez TV, její část do hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo L6c		S					D	4h	21.01.2027	-	21.01.2027	-																						x												v čase od 7:00 do 11:00 - 2x40 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 40 min.	přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
316		35001 E	**Moravský Písek:** 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 7 **Moravský Písek:** zához. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. **Moravský Písek - Nedakonice:** 1. bez TV,		T+S					D	4h	21.01.2027	11:00	21.01.2027	15:00																					4												přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	
316		35001 F	**Moravský Písek:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 **Moravský Písek:** zähl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo 2S. **Moravský Písek - Bzenec přívoz:** 2. bez TV,		T+S					D	4h	22.01.2027	07:00	22.01.2027	11:00																						4											přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	
316		35001 G	**Moravský Písek:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 **Moravský Písek:** 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 **Moravský Písek:** 6.,6c bez TV, **Moravský Písek:** výh.: č. 10, 13, 14, 15, **Moravský Písek:** 4a bez TV, **Moravský Písek:** zähl. a zhl. směr Bzenec, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo BS. **Moravský Písek - Bzenec:** traťová bez TV,	X	T+S					D	4h	22.01.2027	-	22.01.2027	-																						x									v čase od 7:00 do 11:00 - 2x35 minut ZP směr Bzenec OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 35 min.	přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	
316		35001 H	**Bzenec přívoz - Moravský Písek:** 1. bez TV, **Moravský Písek:** zähl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. **Moravský Písek:** 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S3		T+S					D	4h	22.01.2027	11:00	22.01.2027	15:00																						4											přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV	4	3	I										0	0	0	
316		Z-35002 A	**Bzenec přívoz:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody **Bzenec přívoz:** zab. zař.: ETCS.		S					Ne	15d	27.01.2027	07:20	10.02.2027	14:30																											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		úpravy kolejových obvodů KOA	4	3	I										0	0	0	Z
316	Zm	33064 H	**Rohatec:** zähl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. **Rohatec - Hodonín:** 2. + TV, **Hodonín:** zähl. 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7.		T+S					D	9h	06.01.2027	07:45	06.01.2027	16:30						9																										změna č. ROV (pův. 33010 H), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 F	**Hodonín:** zähl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se45 po návěstidlo 2S. **Hodonín - Lužice:** 2. + TV, **Lužice:** zähl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S					D	9h	04.01.2027	08:00	04.01.2027	16:30				9																												změna č. ROV (pův. 33010 F), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 I	**Hodonín:** zähl. 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. **Hodonín - Rohatec:** 1. + TV, **Rohatec:** zähl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27.		T+S					D	9h	07.01.2027	07:45	07.01.2027	16:30							9																									změna č. ROV (pův. 33010 I), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 J	**Hodonín:** zähl. směr Holíč nad Moravou, jeho část od návěstidla Se46 po návěstidlo HS. **Hodonín - Holíč nad Moravou:** část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 **Hodonín - Holíč nad Moravou:** traťová jen TV, její část od ÚO 413 v ŽST Hodonín po ÚD č. 1 v km 2,755 u státní hranice ČR/SR	X	T+S					D	9h	08.01.2027	08:00	08.01.2027	17:00								9																								změna č. ROV (pův. 33010 J), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316	Zm	33064 G	**Lužice:** zähl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Lužice - Hodonín:** 1. + TV, **Hodonín:** zähl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44.		T+S					D	9h	05.01.2027	08:00	05.01.2027	16:30					9																											změna č. ROV (pův. 33010 G), z dův. administrace ROV 33010 jako překročené výluky v GVD 2026-2027	odstranění vegetace strojně - výřezy,	4	3	O													
316		23038 A	**Zlín střed:** 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Dlouhodobě nesjízdná kolej	2	3	O										0	0	0	N
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Černovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí																																																																
318		32A05026	**Bučovice - Slavkov u Brna:** 2. bez TV,		T					D	2x6h	18.01.2027	08:10	19.01.2027	13:45																		6	6														odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů	4	3	O													

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas
318		32A05020	**Slavkov u Brna - Blažovice:** 2. bez TV,		T					D	2x6h	13.01.2027	07:00	14.01.2027	13:05
318		32A05019	**Blažovice - Slavkov u Brna:** 1. bez TV,		T					D	2x6h	11.01.2027	07:00	12.01.2027	13:05
318		33009 A	**Brno-Slatina:** 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00
318		36Z04008	**Brno-Slatina:** zab. zař.: Napájení 6kV z měničové napájecí stanice.		S					D	6h	27.01.2027	07:00	27.01.2027	13:00
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice															
320		33004 D	**Břeclav přednádraží:** zähl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se250 po návěstidlo 2S. **Břeclav přednádraží - Podivín:** 2. + TV, **Podivín:** zähl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3.		T+S			V		D	9h	15.01.2027	07:25	15.01.2027	16:00
320		33004 C	**Podivín:** zähl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Podivín - Břeclav přednádraží:** 1. + TV, **Břeclav přednádraží:** zähl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253.		T+S			V		D	2x9h	13.01.2027	07:25	14.01.2027	16:00
320		33004 B	**Podivín:** zähl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. **Podivín - Zaječí:** 2. + TV, **Zaječí:** zähl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5.		T+S			V		D	2x9h	16.01.2027	08:05	18.01.2027	16:35
320		33004 A	**Zaječí:** zähl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. **Zaječí - Podivín:** 1. + TV, **Podivín:** zähl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20.		T+S			V		D	2x9h	19.01.2027	08:05	20.01.2027	16:35
320		33004 F	**Zaječí:** zähl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. **Zaječí - Šakvice:** 2. + TV, **Šakvice:** zähl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8.		T+S			V		D	2x10h	21.01.2027	07:10	26.01.2027	16:40
320		33004 E	**Šakvice:** zähl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. **Šakvice - Zaječí:** 1. + TV, **Zaječí:** zähl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19.		T+S			V		D	2x10h	27.01.2027	07:10	28.01.2027	16:40
320		33004 G	**Vranovice:** zähl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Vranovice - Šakvice:** 1. + TV, **Šakvice:** zähl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17.		T+S			V		D	9h	23.01.2027	08:00	23.01.2027	17:00
320		33004 H	**Šakvice:** zähl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. **Šakvice - Vranovice:** 2. + TV, **Vranovice:** zähl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V		D	9h	24.01.2027	08:00	24.01.2027	17:00
320		33006 A	**Brno dolní nádraží:** 16. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice															
323	P	33010 A	**Ivančice:** zähl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	11.12.2027	24:00
323	R	33007 A	**Ivančice:** zähl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. **Ivančice - Oslavany:** traťová bez TV, **Oslavany:** celá bez TV,	X	T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod															

ROV	53.			1.							2.							3.							4.						
	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
32A05020													6	6																	
32A05019											6	6																			
33009 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
36Z04008																											6				
33004 D															9																
33004 C													9	9																	
33004 B																9		9													
33004 A																			9	9											
33004 F																					10					10					
33004 E																											10	10			
33004 G																							9								
33004 H																								9							
33006 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
33010 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
33007 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
32A05020		odstranění vegetace - výřez kolizních porostů	4	3	O													
32A05019		odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů	4	3	O													
33009 A		nesjízdná kolej	4	3	H													N
36Z04008		údržba rozvodu 6kV	4	3	O													
33004 D		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33004 C		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33004 B		odstranění vegetace strojně - výřezy	4	3	O													
33004 A		odstranění vegetace strojně - výřezy	4	3	O													
33004 F		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33004 E		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33004 G		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33004 H		odstranění vegetace - výřezy	4	3	O													
33006 A		Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu	4	3	O													
33010 A		nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu	4	3														
33007 A		-nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu	4	3	H													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zást. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
324		**33014 A**	**Kuřim - Tišnov:** 2. + TV, **Tišnov:** zákl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. **Tišnov:** sudá jen TV,		T+S		N	V		D	7h	23.01.2027	09:15	23.01.2027	16:15																							7										kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324		**33014 C**	**Kuřim:** sudá jen TV, **Kuřim:** zákl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo v 2S. **Kuřim - Tišnov:** 2. + TV,		T+S		N	V		D	7h	24.01.2027	09:15	24.01.2027	16:15																								7									kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324		**33014 B**	**Kuřim - Tišnov:** 2. + TV,		T			V		D	2x5h	25.01.2027	08:45	26.01.2027	13:35																									5	5							kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324		**36Z01006**	**Tišnov:** zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz.		S					D	6h	13.01.2027	07:00	13.01.2027	13:00													6																				údržba rozvodu 6 kV	4	3	O													
324		**36Z01006**	**Tišnov:** zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz.		S					D	6h	20.01.2027	07:00	20.01.2027	13:00																				6													údržba rozvodu 6kV	4	3	O													
324		**33014 E**	**Tišnov - Kuřim:** 1. + TV,		T			V		D	3x5h	27.01.2027	08:45	29.01.2027	13:45																											5	5	5				kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324		**33014 D**	**Tišnov:** lichá jen TV, **Tišnov:** zákl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. **Tišnov - Kuřim:** 1. + TV,		T+S		N	V		D	7h	30.01.2027	09:15	30.01.2027	16:25																														7			kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324		**33014 F**	**Tišnov - Kuřim:** 1. + TV, **Kuřim:** zákl. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. **Kuřim:** lichá jen TV,		T+S		N	V		D	7h	31.01.2027	09:15	31.01.2027	16:25																															7		kácení stromů, výřez vegetace	4	3	O													
324	Zm	**33003 C**	**Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou:** 1. + TV,		T					D	6h	17.01.2027	07:50	17.01.2027	14:10																	6															změna času (pův. 7:40-14:10) požadavek dopravce ČD, a.s.	údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	3	O													
324		**Z-33017 J**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** zab. zař.: napájení 6kV/75Hz pro TZZ obou traťových kolejí.		T					Ne	6d	11.01.2027	07:00	16.01.2027	16:00											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																jízdy vl. mezistaničně Žďár – Sázava	přeložky kabelizace, vypnutí TZZ v TK1,2	5	3	I													
324	D	**Z-33017 K**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 1.,2. + TV,	X	T				X	N	2x6h	11.01.2027	21:50	13.01.2027	03:30											(	)(	)																			Žďár – Sázava	přeložky kabelizace	5	3	I													
324		**Z-33017 A**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV, **Sázava u Žďáru:** zákl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV,		T+S		N			D	8x8h	18.01.2027	07:35	26.01.2027	15:05																		8		8	8	8	8	8	8	8						Žďár – Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP	5	3	I													
324		**Z-33017 A**	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV, **Sázava u Žďáru:** zákl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV,		T+S		N			D	8h	19.01.2027	07:35	19.01.2027	15:05																			8													Žďár – Sázava	přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP	5	3	I										5	5	5	
324		**Z-33017 B**	**Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou:** 1. + TV,		T					Ne	151d	27.01.2027	07:00	26.06.2027	03:30																											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava	demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku,	5	3	I										5	5	30	Z
324		**Z-33017 E**	**Sázava u Žďáru:** zákl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek č. 5 a 7. **Sázava u Žďáru:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 **Sázava u Žďáru:** 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 **Sázava u Žďáru:** 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 **Sázava u Žďáru:** lichá jen TV,		S		N			D	9h	27.01.2027	07:00	27.01.2027	16:00																											9					Žďár – Sázava	montáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (dne 27.01.2027)	5	3	I													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
324		Z-33017 C	**Sázava u Žďáru:** zákl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Sázava u Žďáru:** lichá jen TV, její část od ÚO 401 po ÚD 1XP v km 93,838		S		N			Ne	151d	27.01.2027	16:00	26.06.2027	03:30																											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava	demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku,	5	3	I													
324	Zm	Z-33017 D	**Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru:** 2. + TV, **Sázava u Žďáru:** zákl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. **Sázava u Žďáru:** 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 **Sázava u Žďáru:** 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 **Sázava u Žďáru:** sudá jen TV, **Sázava u Žďáru:** zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5 a 7. **Sázava u Žďáru:** 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 **Sázava u Žďáru:** 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 **Sázava u Žďáru:** 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 **Sázava u Žďáru:** lichá jen TV, její část od ÚD 1XP v km 93,838 po ÚO 411	X	T+S				X	N	5x6h	27.01.2027	21:50	01.02.2027	03:30																											(	)(	)(	)(	)(	změna času (pův. 21:50-3:45) požadavek dopravce ČD,a.s.	návoz a odvoz materiálu železničního spodku a svršku, demontáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (v noci 25./26.06.2027)	5	3	I			X				X	X	X	0	0	0	
324		33003 A	**Sázava u Žďáru - Přibyslav:** 2. + TV,		T			V		D	2x7h	05.01.2027	07:30	10.01.2027	14:25					7					7																							údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	3	O													
324		33003 B	**Přibyslav - Sázava u Žďáru:** 1. + TV,		T			V		D	2x7h	02.01.2027	07:30	07.01.2027	14:25		7					7																										údržba trakčního vedení, výřez vegetace	5	3	O													
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les																																																																
326		Z-33013 K	**Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV, **Letovice:** zákl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Letovice:** sudá jen TV,		T+S		N	V	X	D	9h	23.01.2027	08:30	23.01.2027	17:25																							9										odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	60	
326		Z-33013 M	**Skalice nad Svitavou:** sudá jen TV, **Skalice nad Svitavou:** zákl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. **Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV,		T+S		N	V	X	D	7h	28.01.2027	07:40	28.01.2027	14:20																												7					odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 L	**Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV,		T			V	X	D	7h	29.01.2027	07:40	29.01.2027	14:20																													7				odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	60	
326		Z-33013 E	**Letovice - Březová nad Svitavou:** 2. + TV, **Březová nad Svitavou:** zákl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. **Březová nad Svitavou:** sudá jen TV,		T+S		N	V	X	D	9h	16.01.2027	08:30	16.01.2027	17:30																9																	odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 G	**Letovice:** sudá jen TV, **Letovice:** zákl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. **Letovice - Březová nad Svitavou:** 2. + TV,		T+S		N	V	X	D	9h	17.01.2027	08:30	17.01.2027	17:30																	9																odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 F	**Letovice - Březová nad Svitavou:** 2. + TV,		T			V	X	D	8h	18.01.2027	08:30	18.01.2027	16:30																		8															odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	60	
326		Z-33013 N	**Letovice:** lichá jen TV, **Letovice:** zákl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Letovice - Skalice nad Svitavou:** 1. + TV,		T+S		N	V	X	D	9h	24.01.2027	08:35	24.01.2027	17:25																								9									odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 O	**Letovice - Skalice nad Svitavou:** 1. + TV,		T			V	X	D	8h	30.01.2027	08:35	30.01.2027	16:35																														8			odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	60	

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
326		Z-33013 P	**Letovice - Skalice nad Svitavou:** 1. + TV, **Skalice nad Svitavou:** zákl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. **Skalice nad Svitavou:** lichá jen TV,		T+S		N	V	X	D	9h	31.01.2027	08:35	31.01.2027	17:25																															9		odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 A	**Březová nad Svitavou - Svitavy:** 2. + TV,		T			V	X	D	7h	05.01.2027	08:40	05.01.2027	16:00					7																												odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	160	
326		Z-33013 A	**Březová nad Svitavou - Svitavy:** 2. + TV,		T			V	X	D	3x7h	06.01.2027	08:40	08.01.2027	16:00						7	7	7																									odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 B	**Březová nad Svitavou:** sudá jen TV, **Březová nad Svitavou:** zákl. 2.traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. **Březová nad Svitavou - Svitavy:** 2. + TV,		T+S		N	V	X	D	9h	09.01.2027	08:40	09.01.2027	17:20									9																								odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 H	**Březová nad Svitavou:** lichá jen TV, **Březová nad Svitavou:** zákl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Březová nad Svitavou - Letovice:** 1. + TV,		T+S		N	V	X	D	9h	19.01.2027	08:30	19.01.2027	17:30																			9														odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 I	**Březová nad Svitavou - Letovice:** 1. + TV,		T			V	X	D	8h	20.01.2027	08:30	20.01.2027	16:30																				8													odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	120	
326		Z-33013 J	**Březová nad Svitavou - Letovice:** 1. + TV, **Letovice:** zákl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. **Letovice:** lichá jen TV,		T+S		N	V	X	D	6h	21.01.2027	07:50	21.01.2027	14:05																					6												odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 C	**Svitavy - Březová nad Svitavou:** 1. + TV, **Březová nad Svitavou:** zákl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. **Březová nad Svitavou:** lichá jen TV,		T+S		N	V	X	D	9h	10.01.2027	08:40	10.01.2027	17:20										9																							odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326		Z-33013 D	**Svitavy - Březová nad Svitavou:** 1. + TV,		T			V	X	D	7h	11.01.2027	08:40	11.01.2027	16:00											7																						odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O			X				X			5	10	160	
326	Zm	Z-33013 D	**Svitavy - Březová nad Svitavou:** 1. + TV,		T			V	X	D	3x7h	25.01.2027	08:40	27.01.2027	16:00																									7	7	7					změna termínu (pův. 11.,12.,13.,14. ledna), nevhod. souběh s výl. na VR 501 v ús. Kolín-Záboří nad Labem	odstranění vegetace strojně i ručně	4	3	O													
326	Zm	53016 A	**Svitavy:** zákl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. **Svitavy:** lichá jen TV,		S	X	N			D	7h	26.01.2027	08:40	26.01.2027	16:00																										7						V souběhu s výlukou OŘ Brno dle ROV 33013 D. přesun společně s výlukou OŘ Brno (původně 12.1.)	Kácení, odstranění nežádoucí vegetace, BOTV.	7	4	O													
326		52H26001	**Napájecí stanice Opatov** **Svitavy - Česká Třebová:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	12.01.2027	06:30	12.01.2027	12:30												6																					Výluka R22kV.	7	4	O													
326		Z-53008 J	**Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** zákl. koleje 104a, 104b. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 104c,106a bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 105 po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110.		T+S					D	6x9h	23.01.2027	08:00	28.01.2027	17:00																							9	9	9	9	9	9					Regulace a úprava TV.	7	4	I													N

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501		**52H26002**	**Napájecí stanice Česká Třebová** **Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. **Opatov - Česká Třebová:** Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	7h	26.01.2027	06:30	26.01.2027	13:30																										**7**							Výluka R3kV.	**7**	**4**	**O**						X				**0**	**0**	**0**	
501		**Z-53008 D**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 102.,104.,106.,108.,110. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108; 110. SK její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 **Česká Třebová vjezdová skupina:** 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106.,106a,108.,110.,112.,112a,112b jen TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. jen TV,		T+S		N			Ne	6d	23.01.2027	08:00	28.01.2027	17:00																							**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**					Regulace a úprava TV.	**7**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
501		**Z-53008 G**	**Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,110. bez TV, **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 105, 106 a námezníku výhybky číslo 110b po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117, 115a, 118a, 119. **Česká Třebová vjezdová skupina:** zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126 a námezníků výhybek číslo 127, 133, 128, 129 po návěstidla Sp1, Sp2. **Česká Třebová vjezdová skupina:** 101.,101a,101b,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,109a,110.,112.,112a,112b jen TV, **Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina:** 4. + TV,	X	T+S					N	5h	29.01.2027	23:00	30.01.2027	04:00																													**(**	**)**		V souběhu s výlukou 53008 H zastavený provoz v vjezdové skupině.	Reguace a úprava TV.	**7**	**4**	**I**				X						**0**	**0**	**30**	N
501		**53001 B**	**Česká Třebová:** 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 **Česká Třebová:** 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425.		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26.	Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu.	**7**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
501		**Z-53008 M**	**Česká Třebová:** 429b bez TV, **Česká Třebová:** 433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.		S					D	8h	16.01.2027	08:00	16.01.2027	16:00																**8**																V souběhu s výlukou 53008 A, H, E.	Snesení TV.	**7**	**4**	**I**				X						**0**	**0**	**30**	N
501		**Z-53008 C**	**Česká Třebová:** 439b,439c,3za bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 480XS, 485XS, **Česká Třebová:** 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433		S		N			D	8h	17.01.2027	08:00	17.01.2027	16:00																	**8**															V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, M.	Úprava TV, vložení izolace.	**7**	**4**	**I**				X						**0**	**0**	**30**	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		Z-53008 M	**Česká Třebová:** 429b bez TV, **Česká Třebová:** 433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.		S					D	8h	17.01.2027	08:00	17.01.2027	16:00																			8														V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, C.	Snesení TV.	7	4	I				X						0	0	30	N
501		Z-53008 C	**Česká Třebová:** 439b,439c,3za bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 480XS, 485XS, **Česká Třebová:** 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433		S		N			D	8h	18.01.2027	08:00	18.01.2027	16:00																			8														V souběhu s výlukou 53008 A, H, M.	Úprava TV, vložení izolace.	7	4	I				X						0	0	30	N
501		Z-53008 M	**Česká Třebová:** 429b bez TV, **Česká Třebová:** 433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS.		S					D	8h	18.01.2027	08:00	18.01.2027	16:00																			8														V souběhu s výlukou 53008 A, H, C.	Snesení TV.	7	4	I				X						0	0	30	N
501	D	Z-53008 N	**Česká Třebová:** 427.,429.,431.,433.,433b,435.,435b,437.,437b + TV, kolejově 427. SK, její část od námezníku výhybky číslo 423XS po návěstidlo L427; 429. SK, její část od námezníku výhybky číslo 423XS po návěstidlo L429 Napěťově od ÚO 445, 489, 499 a ÚD35X, 46, 55, 39, 44X a vloženou izolací v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD95, 97 a vloženou izolací v km 246,267 **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Se425 a námezníků výhybek číslo 332XS, 408aXS po námezníky výhybek číslo 423XS, 430XS, 432XS. **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 417XS po námezník výhybky číslo 429XS. **Česká Třebová:** 223a jen TV, od ÚO 455 a ÚD40 po ÚD39, 44X, 48X a vložené izolace v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS)		S					D	3x9h	18.01.2027	08:00	20.01.2027	17:00																				9	9	9												V souběhu s výlukou 53001 B a 53008 H.	Demontáž bran.	7	4	I				X						0	0	30	N
501		55001 A	**Třebovice v Čechách - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka:** zab. zař.: ETCS. **Odb Zádulka - Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová:** zab. zař.: ETCS. **Česká Třebová - Odb Parník:** zab. zař.: ETCS.		T+S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26.	Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová.	7	4	I	X									5	5	5	N
501		53011 A	**Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina:** 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolej 95c její část od návěstidla Sc95c po návěstidlo Lc95c		T					D	9h	18.01.2027	07:30	18.01.2027	16:30																			9															Kácení, výřez porostů.	7	4	O				X						0	0	30	
501		53001 F	**Česká Třebová:** 702.,703. bez TV, **Česká Třebová:** výh.: 705XS, 707XS,		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Bezprostředně navazuje na výluku 53188 K z GVD 2025/26.	Rekonstrukce kolejí 702 a 703.	7	4	I						X				0	0	0	N
501		Z-53008 A	**Česká Třebová:** 3a,3b,5.,5f bez TV, 3a SK, její část od návěstidla Se47 po zarážedlo; 3b SK, její část od zarážedla po návěstidlo Se58; 5. SK, její část od návěstidla S5 po zarážedlo; 5f SK, její část od zarážedla po návěstidlo L5f		S					Ne	7d	13.01.2027	08:00	19.01.2027	17:00														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne															Úprava TV. vložení izolace.	7	4	I						X				0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		Z-53008 B	**Česká Třebová:** 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 7c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9; 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417 **Česká Třebová:** 419. bez TV, 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočk Parník, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od návěstidel L9, L415, L417, L419 po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. **Česká Třebová:** výh.: 33xs, 44xs, **Česká Třebová:** 7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419. jen TV, jejich pražská a olomoucká část		S		N			Ne	3d	13.01.2027	08:00	15.01.2027	17:00															Ne	Ne	Ne																V souběhu s výlukou 53008 A.	Úprava TV, vložení izolace, snesení TV nad 7 a 9 SK.	7	4	I					X				0	0	0	N
501		Z-53008 F	**Česká Třebová:** 1.,5d,5e bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 **Česká Třebová:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se16 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. **Česká Třebová:** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje 5f od návěstidla L5f po námezník výhybky číslo 33XS. **Česká Třebová:** výh.: 39XS, **Česká Třebová:** 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e,5f,98.,98a,98b,98c, 1zb jen TV, jejich pražská a brněnská část		S	X	N			D	9h	13.01.2027	08:00	13.01.2027	17:00															9																		V souběhu s výlukou 53008 A, B.	Úprava TV, vložení izolace.	7	4	I									10	10	60	N
501		Z-53008 L	**Česká Třebová:** 5e + TV, kolejově její část od návěstidla Se65 po zarážedlo		S					Ne	3d	13.01.2027	17:00	15.01.2027	17:00													Ne	Ne	Ne																		V souběhu s výlukou 53008 A, B.	Snesení TV nad 5e SK.	7	4	I					X				0	0	0	N
501		Z-53008 K	**Česká Třebová:** 1.,5a,5b,5c,9a,9b,98c,405.,415a,419a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 **Česká Třebová:** záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 1, 3a, 5 od návěstidla Se16 po návěstidla S1, S5, Se47. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od hraničníků v km … (u návěstidla Se2A) a v km … (u výhybky číslo 1XS) po hroty jazyků výhybky číslo 5XS a námezník výhybky číslo 408aXS. **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od hrotů jazyků výhybek číslo 9XS a 16XS po návěstidlo Sc7. **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od námezníku výhybky číslo 422bXS po návěstidla Sc9, Sc415, Sc417, Sc419. **Česká Třebová:** výh.: 407,3abXS, 6XS, **Česká Třebová:** 1.,3a,5.,5a,5b,5c,98,98a,98b,98c jen TV, jejich brněnská část **Česká Třebová:** napěťově kolej 1Zza v dopravně Česká Třebová		S	X				D	2x9h	14.01.2027	08:00	15.01.2027	17:00																9	9																	V souběhu s výlukou 53008 A, B, L.	Snesení TV nad 5. SK, vložení izolace.	7	4	I									10	10	60	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
501		Z-53008 H	**Česká Třebová:** 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b bez TV, 7c, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9a SK její část od návěstidla Se9a po hroty jazyků výhybky číslo 9XS **Česká Třebová:** 415.,417.,417a,419.,419a bez TV, 415. SK její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 419a SK, její část od návěstidla Se431A po návěstidlo Se439 **Česká Třebová:** 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419.,419a jen TV, od ÚO 426, ÚD56, vložených izolací v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) po ÚD22X a …..(mezi výhybkami 479XS a 481XS) **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 9XS a PB16XS/21XS po hroty jazyků výhybky číslo 21XS. **Česká Třebová:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Se439 po námezníky výhybek číslo 431XS, 424XS a hroty jazyků výhybky číslo 433XS. **Česká Třebová:** zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje číslo 421 od návěstidla L421, námezníků výhybek číslo 464XS, 467XS, 471XS, 473XS a hrotů jazyků výhybky číslo 44XS po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. **Česká Třebová:** výh.: 33XS, 39XS, 39XS, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky číslo 43abXS		S					Ne	330d	15.01.2027	17:00	10.12.2027	18:00																	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Trhání kolejí, obnova, stavba kanalizace a kabelovodu, výstavba podchodu.	7	4	I						X				0	0	0	N
501	D	Z-53008 O	**Česká Třebová:** 5c + TV, kolejově od návěstidla Se23 po návěstidlo Se31 **Česká Třebová:** zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 5, 5c, 3a od návěstidla Se31 po návěstidla S5, Se47. **Česká Třebová:** 5. jen TV,		S					Ne	5d	15.01.2027	17:00	19.01.2027	17:00																	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne											V soubehu s výlukou 53008 A, H.	Snesení TV na 5. 5c SK.	7	4	I						X				0	0	0	N
501		Z-53008 E	**Česká Třebová:** 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 **Česká Třebová:** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. **Česká Třebová:** 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část		S			V		D	8h	16.01.2027	08:00	16.01.2027	16:00																		8														V souběhu s výlukou 53008 A, H, M.	Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b.	7	4	I										10	10	60	N
501		Z-53008 E	**Česká Třebová:** 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 **Česká Třebová:** zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. **Česká Třebová:** 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část		S			V		D	8h	17.01.2027	08:00	17.01.2027	16:00																			8													V souběhu s výlukou 53008 A, H, C, M.	Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b.	7	4	I										10	10	60	N
501		52H01001	**Napájecí stanice Ústí n.O.** **Česká Třebová - Choceň:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	27.01.2027	07:00	27.01.2027	13:00																												6					Údržba rozvodny 3kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501		52H01002	**Napájecí stanice Choceň** **Ústí nad Orlicí - Moravany:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; **Choceň - Týniště nad Orlicí:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	20.01.2027	07:00	20.01.2027	13:00																						6											Údržba rozvodny 3kV.	7	4	O						X				0	0	0	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	53.: pá 1	so 2	ne 3	1.: po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2.: po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3.: po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4.: po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501	R	Z-53006 A	**Zámrsk:** zákl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. **Zámrsk:** 3a bez TV, **Zámrsk:** celá jen TV,	X	S	X			X	N	4x6h	02.01.2027	22:30	11.01.2027	04:30		(	)(	)					(	)(	)																					Práce na opravě silničního mostu.	6	4	C			X				X	X	X	0	0	0	Z
501	D	58Z01015	**Zámrsk - Uhersko:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Zámrsk - Uhersko:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	28.01.2027	13:00	28.01.2027	17:00																												4				Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Zámrsk (mimo) – Uhersko (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Sedlišťka.	7	4	IB	X									5	5	5	
501		52H01003	**Napájecí stanice Moravany** **Choceň - Přelouč:** – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.		T		E			D	6h	13.01.2027	07:00	13.01.2027	13:00													6																				Údržba rozvodny 3kV.	7	4	O						X				0	0	0	
501	D	58Z01016	**Zámrsk - Moravany:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Zámrsk - Moravany:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	28.01.2027	08:00	28.01.2027	12:00																												4				Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Zámrsk (mimo) – Moravany (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Uhersko.	7	4	IB	X									5	5	5	
501	D	58Z01018	**Moravany - Pardubice hlavní nádraží:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Moravany - Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	27.01.2027	13:00	27.01.2027	17:00																											4						Úprava technologie BTS Kostěnice.	7	4	IB	X									5	5	5	
501		Z-53009 E	**Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice:** 1. + TV, **Pardubice hlavní nádraží:** zákl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. **Kostěnice:** zákl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16.		T+S			V	X	D	9h	24.01.2027	07:00	24.01.2027	16:00																								9									Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva.	7	4	O			X	X			X			0	15	90	
501	D	58Z01019	**Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	27.01.2027	08:00	27.01.2027	12:00																											4				Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Kostěnice (mimo) – Pardubice hl.n.(mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Černá za Bory.	7	4	IB	X									5	5	5	
501		Z-53009 D	**Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží:** 2. + TV, **Kostěnice:** zákl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. **Pardubice hlavní nádraží:** zákl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6.		T+S			V	X	D	9h	23.01.2027	07:00	23.01.2027	16:00																							9										Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva.	7	4	O			X	X			X			0	15	90	
501	D	58Z01021	**Pardubice hlavní nádraží - Řečany nad Labem:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Přelouč - Choltice:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Pardubice hlavní nádraží - Řečany nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	21.01.2027	13:00	21.01.2027	17:00																					4											Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Pardubice hl.n.(mimo) – Řečany nad Labem (mimo) a Choltice (mimo) – Přelouč (včetně) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Přelouč.	7	4	IB	X									5	5	5	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
501	D	58Z01022	**Přelouč - Záboří nad Labem:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Přelouč - Záboří nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	21.01.2027	08:00	21.01.2027	12:00
501		Z-53009 C	**Řečany nad Labem - Přelouč:** 1. + TV, **Řečany nad Labem:** zähl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Přelouč:** zähl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27.		T+S			V	X	D	8h	30.01.2027	08:00	30.01.2027	16:00
501	D	58Z01023	**Řečany nad Labem - Záboří nad Labem:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Řečany nad Labem - Záboří nad Labem:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	20.01.2027	13:00	20.01.2027	17:00
501	Zm	Z-53009 A	**Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem:** 1. + TV, **Kolín:** zähl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Záboří nad Labem:** zähl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.		T+S			V	X	D	8h	13.01.2027	08:00	13.01.2027	16:00
501	D	58Z01025	**Záboří nad Labem - Kolín:** sděl. zař. GSM-R CZ. **Záboří nad Labem - Kolín:** zab. zař.: ETCS L2.		T					D	4h	20.01.2027	08:00	20.01.2027	12:00
501		Z-53009 B	**Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L:** 2. + TV, **Záboří nad Labem:** zähl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. **Kolín:** zähl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.		T+S			V	X	D	8h	12.01.2027	08:00	12.01.2027	16:00
501		63005 A	**Kolín:** 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929		S					Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00
501		63005 B	**Kolín:** 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 **Kolín:** 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 **Kolín:** 115. bez TV, **Kolín:** 117. bez TV, kolejově její část od		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00
501		63005 C	**Kolín:** 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894		S					Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00
501		63005 D	**Kolín:** 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900		S		N			Ne	335d	13.12.2026	00:00	12.11.2027	18:00
501		63005 E	**Kolín:** 120. jen TV,		S		N			Ne	363d	13.12.2026	00:00	10.12.2027	18:00
501	D	Z-63001 N	**Kolín:** 100.,100a bez TV, kolejově od náv. Sc100 po náv. Lc100a		S					Ne	157d	09.01.2027	21:00	14.06.2027	18:00
501	D	Z-63001 A2	**Kolín:** 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 101, 100a a 101a od náv. Lc101 a Lc100a po námezník výh. č. 177. **Kolín:** 101a bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 177 po náv. Se115		S					N	8h	09.01.2027	21:00	10.01.2027	04:55

ROV	53.			1.							2.							3.							4.						
	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
58Z01022																					4										
Z-53009 C																														8	
58Z01023																				4											
Z-53009 A													8																		
58Z01025																				4											
Z-53009 B												8																			
63005 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63005 B	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63005 C	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63005 D	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63005 E	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-63001 N									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-63001 A2									(	)																					

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
58Z01022	Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Přelouč (mimo) – Záboří nad Labem (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Řečany nad Labem.	7	4	IB	X									5	5	5	
Z-53009 C		Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva.	7	4	O										10	10	60	
58Z01023	Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Řečany nad Labem (mimo) – Záboří nad Labem (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Kojice.	7	4	IB	X									5	5	5	
Z-53009 A	Přesun z 11.1. z důvodu kolize na pražské straně. změna termínu (původně 11.) z důvodů posunu výluk v Kolíně 63001 L, G, R	Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva.	7	4	O			X				X			0	15	90	
58Z01025	Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Záboří nad Labem (mimo) – Kolín (mimo) překročit rychlost 100 km/h.	Úprava technologie BTS Starý Kolín.	7	4	IB	X									5	5	5	
Z-53009 B		Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva.	7	4	O			X				X			0	15	90	
63005 A		podchod 347,777	13	5	I						X				0	0	0	
63005 B		podchod 347,777	13	5	I						X				0	0	0	
63005 C		modernizace	13	5	I						X				0	0	0	
63005 D	V souběhu s etapou C.	modernizace	13	5	I						X				0	0	0	
63005 E	V souběhu s etapou A.	podchod 347,777	13	5	I						X				0	0	0	
Z-63001 N		výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I						X				0	0	0	Z
Z-63001 A2	V souběhu s etapou I2, L2, R2, U2.	demontáž TV SK 100	13	5	I										5	5	5	N

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
501	D	**Z-63001 I2**	**Kolín:** 100.,100a,101. jen TV,		S		N			N	8h	09.01.2027	21:00	10.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 L2**	**Kolín:** 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 **Kolín:** zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103).		S					N	8h	09.01.2027	21:00	10.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 R2**	**Kolín:** 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68		S		N			N	8h	09.01.2027	21:00	10.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 U2**	**Kolín:** 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530		S		N			N	8h	09.01.2027	21:00	10.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 O**	**Kolín:** 100.,100a jen TV, (od výh. č. 131 po výh. č. 177 TV sneseno)		S		N			Ne	156d	10.01.2027	04:55	14.06.2027	18:00
501	D	**Z-63001 H2**	**Kolín:** 101b bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od náv. Se115 po námezník výh. č. 194 (včetně části SK 101a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín - Velim, ze směru Kolín.		S	X		V	X	N	8h	10.01.2027	21:00	11.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 L2**	**Kolín:** 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 **Kolín:** zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103).		S					N	8h	10.01.2027	21:00	11.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 P2**	**Kolín:** 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 v km 347,300 po ÚD 54 a ÚO 441 v km 348,115		S		N			N	8h	10.01.2027	21:00	11.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 R2**	**Kolín:** 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68		S		N			N	8h	10.01.2027	21:00	11.01.2027	04:55
501	D	**Z-63001 U2**	**Kolín:** 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530		S		N			N	8h	10.01.2027	21:00	11.01.2027	04:55
501	Zm	**Z-63001 A**	**Kolín:** 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 101, 100a a 101a od náv. Lc101 a Lc100a po námezník výh. č. 177. **Kolín:** 101a bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 177 po náv. Se115		S					Ne	156d	10.01.2027	21:00	14.06.2027	18:00
501	Zm	**Z-63001 B**	**Kolín:** 103a bez TV, kolejově od náv. Sc103a po náv. Lc103a **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 103 a 103a od náv. Lc103 po náv. Sc103a (včetně části SK 103 a 103a).		S					Ne	218d	**11.01.2027**	21:00	16.08.2027	18:00
501	Zm	**Z-63001 C**	**Kolín:** 105a bez TV, **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 105 a 105a od náv. Lc105 po námezník výh. č. 168 a náv. Sc107 (včetně části SK 105 a 107).		S					Ne	296d	**11.01.2027**	21:00	02.11.2027	18:00
501	Zm	**Z-63001 D**	**Kolín:** 5a,5b,105. bez TV, kolejově od náv. Se65 po námezník výh. č. 144 a od náv. Sc105 po náv. Lc105 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 5a a 5b od námezníku po hroty výh. č. 127 a mezi kolejemi 5b a 105 od námezníku výh. č. 144 po náv. Sc105 (včetně části SK 105).		S					Ne	296d	11.01.2027	21:00	02.11.2027	18:00
501	Zm	**Z-63001 G**	**Kolín:** 107. bez TV, kolejově od náv. Sc107 po náv. Lc107 **Kolín:** 109 bez TV, kolejově od km 347,894 po náv. Lc109 **Kolín:** zhl. od náv. Lc109, Lc107 a Lc103a po hroty výh. č. 189 (včetně části SK103a, 107 a 109).		S		N		X	Ne	4d	**11.01.2027**	21:00	14.01.2027	18:00
501	Zm	**Z-63001 L**	**Kolín:** 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 **Kolín:** zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103).		S				X	Ne	4d	**11.01.2027**	21:00	14.01.2027	18:00

#	ROV	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
1	Z-63001 I2									(	)																					
2	Z-63001 L2									(	)																					
3	Z-63001 R2									(	)																					
4	Z-63001 U2									(	)																					
5	Z-63001 O										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
6	Z-63001 H2										(	)																				
7	Z-63001 L2										(	)																				
8	Z-63001 P2										(	)																				
9	Z-63001 R2										(	)																				
10	Z-63001 U2										(	)																				
11	Z-63001 A										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
12	Z-63001 B											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
13	Z-63001 C											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
14	Z-63001 D											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
15	Z-63001 G											Ne	Ne	Ne	Ne																	
16	Z-63001 L											Ne	Ne	Ne	Ne																	

#	ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
1	Z-63001 I2	V souběhu s etapou A2, L2, R2, U2.	demontáž TV SK 100	13	5	I										5	5	5	N
2	Z-63001 L2	V souběhu s etapou A2, I2, R2, U2.	demontáž TV SK 100, 101	13	5	I										5	5	5	N
3	Z-63001 R2	V souběhu s etapou A2, I2, L2, U2.	demontážTV SK 100, 101	13	5	I										5	5	5	N
4	Z-63001 U2	V souběhu s etapou A2, I2, L2, R2.	demontáž TV SK 100, 101, 103a	13	5	I										5	5	5	N
5	Z-63001 O		výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I						X				0	0	0	S
6	Z-63001 H2	V souběhu s etapou L2, P2, R2, U2.	demontáž a úprava TV SK 101, 101a,103a	13	5	I										5	5	5	N
7	Z-63001 L2	V souběhu s etapou H2, P2, R2, U2.	demontáž TV SK 100, 101	13	5	I										5	5	5	N
8	Z-63001 P2	V souběhu s etapou H2, L2, P2, R2, U2.	demontáž a úprava TV SK 101, 101a	13	5	I										5	5	5	N
9	Z-63001 R2	V souběhu s etapou H2, L2, P2, U2.	demontážTV SK 100, 101	13	5	I										5	5	5	N
10	Z-63001 U2	V souběhu s etapou H2, L2, P2, R2.	demontáž TV SK 100, 101, 103a	13	5	I										5	5	5	N
11	Z-63001 A	pův. SK 100, 100a, 101 na žádost zhotovitele	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	Z
12	Z-63001 B	pův. od 10.1., na žádost zhotovitele	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	Z
13	Z-63001 C	pův. od 10.1., na žádost zhotovitele	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I						X				0	0	0	Z
14	Z-63001 D	doplněna SK 5a, na žádost zhotovitele	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	N
15	Z-63001 G	V souběhu s etapou L. pův. včetně TV, pův. od 10.1., na žádost zhotovitele	úprava a demontáž TV	13	5	I										5	5	5	N
16	Z-63001 L	V souběhu s etapou G. pův. od 10.1., na žádost zhotovitele	úprava a demontáž TV	13	5	I										5	5	5	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
501	D	Z-63001 R	**Kolín:** 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68		S		N		X	Ne	4d	11.01.2027	21:00	14.01.2027	18:00
501	D	Z-63001 S	**Kolín:** 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 v km 347,300 po provizorní zakotvení na TS 129		S		N		X	Ne	4d	11.01.2027	21:00	14.01.2027	18:00
501	D	Z-63001 H2	**Kolín:** 101b bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 **Kolín:** zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od náv. Se115 po námezník výh. č. 194 (včetně části SK 101a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín - Velim, ze směru Kolín.		S	X		V	X	N	8h	11.01.2027	21:00	12.01.2027	04:55
501	D	Z-63001 U2	**Kolín:** 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530		S		N			N	8h	11.01.2027	21:00	12.01.2027	04:55
501	Zm	Z-63001 M	**Kolín:** 101. jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 129 po ÚO 441 v km 348,115 TV sneseno)		S		N			Ne	155d	11.01.2027	04:55	14.06.2027	18:00
501		Z-63026 B	**Kolín:** 2a + TV, část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S		N			D	8h	12.01.2027	08:00	12.01.2027	16:00
501	Zm	Z-63026 A	**Kolín:** 1a + TV, část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411		S		N			D	8h	13.01.2027	08:00	13.01.2027	16:00
501	D	Z-63026 B	**Kolín:** 2a + TV, část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S		N			D	8h	14.01.2027	08:00	14.01.2027	16:00
501	D	Z-63001 U4	**Kolín:** 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530		S		N			D	3h	14.01.2027	15:00	14.01.2027	18:00
501	Zm	Z-63001 F	**Kolín:** 105.,105a jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TS 133A po konec TV v km 348,000 (od výh. č. 144 po provizorní zakotvení na TS 133A TV sneseno)		S		N			Ne	293d	14.01.2027	18:00	02.11.2027	18:00
501	D	Z-63001 K	**Kolín:** 103.,103a jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 131 po výh. č. 183 TV sneseno)		S		N			Ne	215d	14.01.2027	18:00	16.08.2027	18:00
501	Zm	Z-63001 J3	**Kolín:** 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 **Kolín:** 102.,104.,104a jen TV,		S		N			N	4x7h	25.01.2027	21:50	29.01.2027	04:55
501	R	Z-63001 E	**Kolín:** 103a jen TV, napěťově od ÚD P2 v km 347,720 po ÚD 68		S		N			Ne	215d	14.01.2027	03:55	16.08.2027	18:00
501		63022 E	**Kolín - Velim:** 2. + TV, **Kolín:** 102b + TV,		T+S			V	X	D	2x7h	02.01.2027	08:50	03.01.2027	15:50
501		63022 D	**Velim - Kolín:** 1. + TV, **Kolín:** 101d + TV,		T+S			V	X	D	2x7h	09.01.2027	08:50	10.01.2027	15:50
501		Z-63023 C	**Úvaly - Praha-Běchovice:** 0. + TV,		T					D	6h	22.01.2027	08:40	22.01.2027	14:40

ROV	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
Z-63001 R											Ne	Ne	Ne	Ne																	
Z-63001 S											Ne	Ne	Ne	Ne																	
Z-63001 H2											(	)																			
Z-63001 U2											(	)																			
Z-63001 M											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-63026 B												8																			
Z-63026 A													8																		
Z-63026 B														8																	
Z-63001 U4														3																	
Z-63001 F														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-63001 K														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Z-63001 J3																									(	)(	)(	)(	)		
Z-63001 E														Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
63022 E		7	7																												
63022 D									7	7																					
Z-63023 C																						6									

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
Z-63001 R	V souběhu s etapou S. ND za osobní vlaky směr Velim a Záboří nad Labem.	úprava a demontáž TV SK 105, 107, syst. V10, rozklemování ÚD P1	13	5	I						X				0	0	0	N
Z-63001 S	V souběhu s etapou R. ND za osobní vlaky směr Velim a Záboří nad Labem.	úprava a demontáž TV SK 105, 107, syst. V10, rozklemování ÚD P1	13	5	I						X				0	0	0	N
Z-63001 H2	V souběhu s etapou U2.	demontáž a úprava TV SK 101, 101a,103a	13	5	I										5	5	5	N
Z-63001 U2	Souběh s etapou H2.	demontáž TV SK 100, 101, 103a	13	5	I										5	5	5	N
Z-63001 M	pův. TV SK 100, 100a, 101, pův. od 14.1.	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	Z
Z-63026 B	V souběhu s ROV 53009 B.	Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel.	14	5	O			X				X			0	10	60	
Z-63026 A	V souběhu s ROV 53009 A. změna termínu, pův. 11.1.	Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel.	14	5	O			X				X			0	10	60	
Z-63026 B	V souběhu s ROV 63001 R+S. Ze 2.TK od Záboří nad Labem lze pouze spojkou 38a. Osobní vlaky nahrazeny ND.	Odstranění vegetace, svoz výzisku a dotažení upevňovadel.	14	5	O			X				X			0	10	60	
Z-63001 U4	V souběhu s etapou R+S.	proklemování ÚD 68	13	5	I						X				0	0	0	N
Z-63001 F	pův. v čase 3:55-N-18:00, na žádost zhotovitele	výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	Z
Z-63001 K		výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I						X				0	0	0	Z
Z-63001 J3	Tranzit z Velimi do Záboří a opačně pouze přes sever. na dodatečnou žádost zhotovitele (upřesnění), původně 21./22.-24./25.	pažení	13	5	I										5	5	5	Z
Z-63001 E		výstavba podchodu v km 347,777	13	5	I										5	5	5	
63022 E		regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez	13	5	O			X				X			0	10	60	
63022 D		regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez	13	5	O			X				X			0	10	60	
Z-63023 C		výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	13	5	O										5	5	30	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení: Den	Čas	Ukončení: Den	Čas	53.: pá 1	so 2	ne 3	1.: po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2.: po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3.: po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4.: po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
501		Z-63023 A	**Praha-Běchovice - Úvaly:** 1. + TV,		T			V		D	2x8h	23.01.2027	08:15	30.01.2027	16:15																							8							8			výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	13	5	O										10	10	60	
501		Z-63023 B	**Úvaly - Praha-Běchovice:** 2. + TV,		T			V		D	2x8h	24.01.2027	08:15	31.01.2027	16:15																								8							8		výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	13	5	O										10	10	60	
501		Z-63023 C	**Úvaly - Praha-Běchovice:** 0. + TV,		T					D	6h	29.01.2027	08:40	29.01.2027	14:40																													6			V souběhu s ROV 63032 A.	výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	13	5	O										5	5	5	
501	Zm	63032 A	**Praha-Běchovice:** výh.: 6, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice.		S	X				D	8h	29.01.2027	08:40	29.01.2027	16:40																													8			V čase 8:40 až 14:40 v souběhu s ROV 63023 C. původně ROV 63012 A, vše ostatní beze změny	Navaření srdcovky výhybky, výměna upevňovadel, svařování.	14	5	O										5	5	30	
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany																																																																
502		33002 A	**Havlíčkův Brod - Okrouhlice:** 2. + TV,		T			V		D	7h	03.01.2027	08:30	03.01.2027	15:30			7																														údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 C	**Okrouhlice - Světlá nad Sázavou:** 2. + TV,		T			V		D	6h	04.01.2027	08:25	04.01.2027	14:30				6																													údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 D	**Světlá nad Sázavou - Okrouhlice:** 1. + TV,		T			V		D	6h	06.01.2027	08:25	06.01.2027	14:30						6																											údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 E	**Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé:** 2. + TV,		T			V		D	6h	08.01.2027	07:50	08.01.2027	14:10								6																									údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 F	**Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou:** 1. + TV,		T			V		D	6h	11.01.2027	07:50	11.01.2027	14:10											6																						údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 H	**Leština u Světlé - Vlkaneč:** 2. + TV,		T					D	8h	13.01.2027	07:55	13.01.2027	15:55													8																				údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 J	**Vlkaneč - Leština u Světlé:** 1. + TV,		T					D	8h	14.01.2027	07:55	14.01.2027	15:55														8																			údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 B	**Okrouhlice - Havlíčkův Brod:** 1. + TV,		T			V		D	7h	16.01.2027	08:30	16.01.2027	15:30																7																	údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502	Zm	33002 M	**Golčův Jeníkov:** sudá jen TV, **Golčův Jeníkov:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 15 **Golčův Jeníkov:** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 13 **Golčův Jeníkov:** zhl. sudé skupiny směr Čáslav, od námezníků výhybek č. 13, 15 po hroty jazyků výhybky č. 19. **Golčův Jeníkov:** záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od hrotů jazyků výhybky č. 19 po návěstidlo 2S.		S		N			D	7h	18.01.2027	08:20	18.01.2027	15:45																		7														V souběhu s ROV 63020 A+B. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD	údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 K	**Vlkaneč - Golčův Jeníkov:** 2. + TV,		T					D	8h	22.01.2027	08:00	22.01.2027	16:00																						8											údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502	Zm	33002 N	**Golčův Jeníkov:** záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla1S po námezník výhybky č. 18. **Golčův Jeníkov:** zhl. liché skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 18 po námezníky výhybek č. 14, 12. **Golčův Jeníkov:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 14 **Golčův Jeníkov:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 12 **Golčův Jeníkov:** lichá jen TV,		S		N			D	7h	25.01.2027	08:20	25.01.2027	15:45																									7							V souběhu s ROV 63020 C+D. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD	údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502		33002 L	**Golčův Jeníkov - Vlkaneč:** 1. + TV,		T					D	8h	29.01.2027	08:00	29.01.2027	16:00																													8				údržba trakčního vedení. výřez vegetace	5	5	O													
502	Zm	63020 A	**Golčův Jeníkov - Čáslav:** 2. bez TV,		T			V		D	3x7h	18.01.2027	08:20	20.01.2027	15:45																		7	7	7												V souběhu s etapou B. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD	Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku.	14	5	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
502	Zm	63020 B	**Golčův Jeníkov - Čáslav:** 2. jen TV,		T					D	3x7h	18.01.2027	08:20	20.01.2027	15:45																		7	7	7												V souběhu s etapou A. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD	Práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
502	Zm	63020 C	**Čáslav - Golčův Jeníkov:** 1. bez TV,		T			V		D	3x7h	25.01.2027	08:20	27.01.2027	15:45																									7	7	7					V souběhu s etapou D. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD	Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku.	14	5	O													
502	Zm	63020 D	**Čáslav - Golčův Jeníkov:** 1. jen TV,		T					D	3x7h	25.01.2027	08:20	27.01.2027	15:45																									7	7	7					V souběhu s etapou C. změna času, pův. 8:00-16:00	Práce mechanizace pod TV.	14	5	O													
502		63021 A	**Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín:** 1. + TV, **Nymburk předjízdné nádraží:** záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo 1L. **Nymburk předjízdné nádraží:** 201. + TV,		T+S			V		D	4x9h	04.01.2027	08:30	07.01.2027	17:50				9	9	9	9																											Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku.	14	5	O										10	10	60	
502		63021 B	**Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží:** 2. + TV, **Nymburk předjízdné nádraží:** záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky č. 104 . **Nymburk předjízdné nádraží:** 202. + TV,		T+S			V		D	2x9h	09.01.2027	08:30	10.01.2027	17:50									9	9																									Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku.	14	5	O										10	10	60	
502		63018 A	**Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Nymburk město:** traťová + TV,	X	T				X	D	8h	11.01.2027	08:25	11.01.2027	16:25											8																										Odstranění vegetace,kácení stromů,	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
502		63018 B	**Nymburk město:** 1a jen TV, **Nymburk město - Sadská:** traťová + TV, **Sadská:** celá + TV,	X	T+S		L		X	D	2x8h	12.01.2027	08:25	13.01.2027	16:25												8	8																								Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
502		63018 C	**Sadská - Poříčany:** traťová + TV,	X	T				X	D	2x8h	14.01.2027	08:25	15.01.2027	16:25														8	8																						Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění.	14	5	O			X				X	X	X	0	0	0	
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)																																																																
503	D	63027 G	**Dřísy:** 5. jen TV,		S		N			Ne	97d	13.12.2026	00:00	19.03.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na výluku dle 63065 G	manipulace	13	8	O						X				0	0	0	N
503	D	63027 B	**Všetaty - Dřísy:** 1. + TV, **Všetaty:** záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. **Dřísy:** záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.		T+S					Ne	25d	25.01.2027	08:00	18.02.2027	17:00																									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		montáž TV+ZV	13	8	O										10	10	60	N
503	D	63027 E	**Všetaty:** lichá jen TV, **Všetaty:** 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			Ne	6d	27.01.2027	08:00	01.02.2027	17:00																											Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	B+G+E	demontáž/montáž TV+ZV	13	8	O										15	15	90	N
503	D	63027 D3	**Dřísy:** 1.,3. jen TV,		S		N			D	11h	25.01.2027	08:00	25.01.2027	19:00																									11							souběhu B+G+D3	demontáž/montáž TV+ZV	13	8	O										5	5	5	N
503	D	63027 D3	**Dřísy:** 1.,3. jen TV,		S		N			D	11h	26.01.2027	08:00	26.01.2027	19:00																										11						souběhu B+G+D3+E3	demontáž/montáž TV+ZV	13	8	O										5	5	5	N
503	D	Z-63034 B	**Všetaty - Mělník:** 2. + TV,		T			V	X	D	2x6h	16.01.2027	08:40	17.01.2027	14:40																6	6																výřez porostu	13	8	O							X			10	10	60	
503	D	63027 E3	**Všetaty:** lichá jen TV, **Všetaty:** 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a **Všetaty:** záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty.		S	X	N			D	11h	26.01.2027	08:00	26.01.2027	19:00																										11						souběhu B+G+D3+E3	demontáž TV+ZV	13	8	O										15	15	90	N
503	D	Z-63034 A	**Mělník - Všetaty:** 1. + TV,		T			V	X	D	5x6h	11.01.2027	08:40	15.01.2027	14:40											6	6	6	6	6																		výřez porostu	13	8	O							X			10	10	60	

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
503		Z-73015 A	**Polepy:** záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Polepy - Hoštka:** 1. + TV, **Hoštka:** záhl. a zhl. směr Polepy - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9. **Hoštka:** lichá + TV, kolejově část 1., 3. SK od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3		T+S		N			D	8h	08.01.2027	07:00	08.01.2027	15:00								8																									kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel	11	8	O										10	10	60	
503		Z-73015 B	**Hoštka:** sudá + TV, kolejově část 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 **Hoštka:** záhl. a zhl. směr Polepy - část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. **Hoštka - Polepy:** 2. + TV, **Polepy:** záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L - Se2.		T+S		N			D	8h	11.01.2027	07:00	11.01.2027	15:00											8																						kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel	11	8	O										10	10	60	
503		72C30464	**Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky:** 2. + TV, **Velké Žernoseky:** 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6 .		T+S		N			D	2x8h	12.01.2027	07:00	13.01.2027	15:00												8	8																				kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel	11	8	O										10	10	60	
503		Z-73015 C	**Sebuzín:** záhl. směr Velké Žernoseky - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV, **Velké Žernoseky:** záhl. směr Sebuzín - část mezi návěstidly 1S - Se3.		T+S					D	2x8h	14.01.2027	07:00	15.01.2027	15:00														8	8																		kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel	11	8	O										10	10	60	
503	Zm	72A30621	**Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov:** 2. + TV,		T					D	5x8h	18.01.2027	07:00	22.01.2027	15:00																		8	8	8	8	8										původně 25.,26.,27.,28.,29.	kácení stromů, výřez křovin, oprava GPK	11	8	O										10	10	60	
503	D	72A30711	**Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín:** 1. + TV,		T					D	5x8h	25.01.2027	07:00	29.01.2027	15:00																									8	8	8	8	8				strojní odstranění porostu, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK	11	8	O										10	10	60	
503	D	73023 A	**Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Loubí:** 91. spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 1 dráhy - vlečky „Vlečka přístav Loubí“	X	T					D	3x8h	05.01.2027	07:00	07.01.2027	15:00					8	8	8																										odstranění porostu, čištění příkopů, oprava GPK	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník																																																																
504		Z-73018 A	**Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 148 - 213 **Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 57.,57a jen TV, od ÚD 52, ÚD 73 po ÚO 291; napěťově včetně části koleje č. 503a dráhy - vlečky OKV Ústí nad Labem po ÚD 77		S		N			D	3x7h	11.01.2027	07:00	13.01.2027	14:00											7	7	7																					odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73018 B	**Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží:** 63. bez TV,		S					D	2x7h	14.01.2027	07:00	15.01.2027	14:00														7	7																			odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73019 A	**Bohosudov - vl.SŽDC Bohosudov-Chabařovice st.n.:** 3a spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Bohosudov - Chabařovice se jedná o 3a kolej na vlečce č. 3295 „Vlečka Bohosudov - Chabařovice“		T					D	5x6h	11.01.2027	08:00	15.01.2027	14:00											6	6	6	6	6																		kácení stromů s odvozem dřevní hmoty	11	8	O													
504		Z-73019 B	**Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží:** 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce č. 3297 „Vlečka Duchcov“		T					D	4x6h	18.01.2027	08:00	21.01.2027	14:00																		6	6	6	6												kácení stromů s odvozem dřevní hmoty	11	8	O													
504		Z-73020 D	**Úpořiny:** záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 - 2S. **Úpořiny - Ohníč:** 2. + TV, **Ohníč:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L - Se2.		T+S					D	7h	11.01.2027	07:00	11.01.2027	13:45											7																							odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73020 A	**Ohníč:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Ohníč - Úpořiny:** 1. + TV, **Úpořiny:** lichá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S - Se15.		T+S		N			D	7h	25.01.2027	07:00	25.01.2027	13:45																									7								odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73020 B	**Úpořiny:** sudá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 - 2S. **Úpořiny - Ohníč:** 2. + TV, **Ohníč:** záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L - Se2.		T+S		N			D	7h	26.01.2027	07:00	26.01.2027	13:45																										7							odstranění porostu	11	8	O													

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření: Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
504		Z-73020 C	**Ohníč:** zprobl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Ohníč - Úpořiny:** 1. + TV, **Úpořiny:** zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S - Se15.		T+S					D	2x7h	27.01.2027	07:00	28.01.2027	13:45																											7	7					odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73020 E	**Úpořiny:** zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 - 2S. **Úpořiny - Ohníč:** 2. + TV, **Ohníč:** sudá jen TV, zhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L - Se2.		T+S		N			D	7h	29.01.2027	07:00	29.01.2027	13:45																													7				odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73021 A	**Ohníč:** 7. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 - 12		S					D	2x7h	12.01.2027	07:00	13.01.2027	13:45												7	7																				odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73021 B	**Ohníč:** 8.,10. bez TV, výh.: č. 11,		S					D	7h	14.01.2027	07:00	14.01.2027	13:45														7																			odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73021 C	**Světec:** zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Světec - Ohníč:** 1. + TV, **Ohníč:** 3.,5.,5a bez TV, lichá jen TV, výh.: č. 12, zhl. a zhl. směr Světec - část včetně části 1. staniční koleje mezi návěstidly S - L1. kolejově část 3., 5. SK po návěstidla S3, S5		T+S		N			D	3x7h	18.01.2027	07:00	20.01.2027	13:45																		7	7	7													odstranění porostu	11	8	O													
504		Z-73021 D	**Světec:** zhl. směr Bílina - část mezi návěstidly Se21 - 2S. **Světec - Bílina:** 2. + TV, **Bílina:** zhl. směr Světec - část mezi návěstidly UL - Se2.		T+S					D	2x7h	21.01.2027	07:00	22.01.2027	13:35																					7	7											odstranění porostu	11	8	O													
504	Zm	73035 A	**Bílina:** lichá jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29 - 37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9		S		N			D	3x7h	06.01.2027	07:00	08.01.2027	13:45						7	7	7																								původně jako ROV 73005 A	odstranění porostu	11	8	O													
504		72A33221	**Bílina - Odb České Zlatníky:** 2. + TV,		T					D	5x6h	18.01.2027	08:00	22.01.2027	14:00																		6	6	6	6	6											odstranění porostu, kácení stromů	11	8	O													
504		Z-73022 A	**Odb České Zlatníky:** zhl. a zhl. směr Bílina - část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 1L. **Odb České Zlatníky - Bílina:** 1. + TV, **Bílina:** zhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly 1S - Se17.		T+S					D	2x6h	25.01.2027	08:00	26.01.2027	14:00																									6	6							odstranění porostu, kácení stromů	11	8	O													
504		72A33311	**Odb České Zlatníky - Bílina:** 1. + TV,		T					D	3x6h	27.01.2027	08:00	29.01.2027	14:00																											6	6	6				odstranění porostu, kácení stromů	11	8	O													
504		Z-001318/25	**Třebušice:** zhl. 1. traťové koleje směr Most - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Třebušice - Most:** 1. + TV, **Most:** 101. + TV, včetně úseku koleje mezi návěstidly S a L101 po návěstidlo Se41		T+S		N			D	5x6h	11.01.2027	08:00	15.01.2027	14:00											6	6	6	6	6																		ROV B 72D33543	odstranění porostu	11	8	O													
504	D	75002 A	**Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město:** zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961).		T					Ne	349d	13.12.2026	00:00	26.11.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na výluku dle ROV 75007 A	snesení technologických objektů PZS v km 61,809 (P1961), včetně výstražníků z důvodu kolize s projektovaným základem lávky pro pěší, zrušení PZS v km 61,809 (P1961)	11	8	O													N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek																																																																
505		53003 B	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 17. jen TV, od stožáru č. 15 po stožár č. 71AN		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		53003 C	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár č. 48		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
505		**53003 A**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN v přímém směru po námezník výhybky č. 99XN.		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 D**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 13. bez TV,		S					Ne	111d	10.01.2027	08:15	30.04.2027	18:15										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 E**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 15. bez TV,		S					Ne	111d	10.01.2027	08:15	30.04.2027	18:15										Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E.	Modernizace.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 F**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 19c bez TV, zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 3. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 13.,13s,15.,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,		S		N			D	10h	10.01.2027	08:15	10.01.2027	18:15										10																						V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E.	Rozdělení TV systému č. 15 na (sys. TV 15. 1.; sys. TV 15. 2.).	6	4	I										5	5	5	N
505		**53003 G**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, zähl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně částí kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8, námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zähl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č. 13 a 18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky č. 4268 Opravna vozů)	X	S	X			X	N	8h	11.01.2027	20:15	12.01.2027	03:50											(	)																				V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka.	Rozdělení TV systému č. 13 na (sys. TV 13.1.; sys. TV 13.0.).	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N
505		**53003 H**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 29. bez TV, 19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,		S		N			D	8h	08.01.2027	08:15	08.01.2027	16:15								8																								V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T.	Demontáž systému TV 29. SK.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 I**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 27. bez TV, 19.,21.,27.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,		S		N			D	8h	09.01.2027	08:15	09.01.2027	16:15									8																							V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R.	Demontáž systému TV 27. SK.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 J**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zähl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. střední, jeho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky č. 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72.	X	S	X			X	D	4h	08.01.2027	08:15	08.01.2027	12:15								4																								V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H.	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	6	4	I										5	5	5	N

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
505		**53003 J**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. střední, jeho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky č. 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72.	X	S	X			X	D	4h	09.01.2027	08:15	09.01.2027	12:15									4																							V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I.	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	6	4	I										5	5	5	N
505		**53003 K**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8.		S					D	4h	08.01.2027	12:15	08.01.2027	16:15								4																								V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H.	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	6	4	I										5	5	5	N
505		**53003 K**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8.		S					D	4h	09.01.2027	12:15	09.01.2027	16:15									4																							V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I.	Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.).	6	4	I										5	5	5	N
505		**53003 L**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 19.,21. bez TV, 19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV,		S		N			D	8h	13.01.2027	08:15	13.01.2027	16:15													8																			V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O.	Montáž pevných bodů TV.	6	4	I						X				0	0	0	N
505		**53003 M**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně částí kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8, námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č. 13 a 18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13s,14a,19.,21.,33.,51., 53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky č. 4268 Opravna vozů)	X	S	X			X	N	8h	19.01.2027	20:15	20.01.2027	03:50																			(	)												V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka.	Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV.	6	4	I			X				X	X	X	0	0	0	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
505	Zm	**53003 N**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotů výhybky č. 102 po námezník výhybek č. 84XB a hroty výhybky č. 77. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 2s,6s,13s,19.,52. bez TV, záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek č. 98a, 100XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13s,19.,21.,33.,51.,53.,55., 57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 402 (včetně vlečky č. 4268 Opravna vozů) a od ÚO 411 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 10	X	S	X			X	N	6x8h	20.01.2027	20:15	26.01.2027	03:50																				(	)(	)(	)(	)(	)(	)							V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Všestary, Předměřice a Slezské Předměstí0. uvedení popisu vyloučení do souladu s ROV	Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV.	**6**	**4**	**I**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	N
505		**53003 O**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 15. jen TV,		S					Ne	110d	10.01.2027	18:15	29.04.2027	18:15										**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53003 P**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 13. jen TV,		S					Ne	109d	12.01.2027	03:50	30.04.2027	18:15											**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53003 R**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 29. jen TV,		S					Ne	338d	08.01.2027	16:15	11.12.2027	24:00								**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T.	Modernizace	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53003 S**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 27. jen TV,		S					Ne	337d	09.01.2027	16:15	11.12.2027	24:00									**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N
505		**53003 T**	**Hradec Králové hlavní nádraží:** napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár č. 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	**Ne**	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U.	Modernizace.	**6**	**4**	**I**						X				**0**	**0**	**0**	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
505		53003 U	**Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. **Hradec Králové hlavní nádraží:** zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3b jen TV, od stožáru č. 34A po stožár č. 46 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 3a jen TV, od stožáru č. 11 po stožár č. 28G **Hradec Králové hlavní nádraží:** 5.,5a jen TV, od stožáru č. 16 po stožár č. 50 **Hradec Králové hlavní nádraží:** 7.,7a jen TV, od stožáru č. 14 po stožár č. 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru č. 29A po stožár č. 34A) **Hradec Králové hlavní nádraží:** 11. jen TV, od stožáru č. 10 po stožár č. 48A		S					Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T.	Modernizace.	6	4	I										5	5	5	N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč																																																																
506		53012 A	**Meziměstí - Broumov:** traťová bez TV, **Broumov:** celá bez TV, **Meziměstí:** zahl. kolej 1Bza.	X	T+S				X	D	5x8h	11.01.2027	08:20	15.01.2027	16:20											8	8	8	8	8																			Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	6	4	O													N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí																																																																
510		53013 A	**Ostroměř - Smidary:** traťová bez TV, **Ostroměř:** zahl. TK směr Smidary.	X	T+S				X	D	2x7h	18.01.2027	08:20	19.01.2027	15:20																		7	7														Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	6	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice																																																																	
511		53014 A	**Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší:** traťová bez TV, **Hněvčeves:** zahl. směr Hořice v Podkrkonoší. **Hořice v Podkrkonoší:** zahl. směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.	X	T+S				X	D	2x7h	20.01.2027	08:00	21.01.2027	15:00																				7	7													Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	6	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice																																																																
513	D	Z-55002 A	**Častolovice:** zab. zař.: SZZ. JOP		S					Ne	2d	26.01.2027	08:00	27.01.2027	12:00																										Ne	Ne						Přenesení a přezkoušení Jednotného ovládacího pracoviště (JOP) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí.	6	4	I													N
513	D	Z-55002 B	**Častolovice:** sděl. zař. telefonní zapojovač, informační systém, kamerový systém, DDTS, GTN, MRS/TRS.		S					D	4h	27.01.2027	08:00	27.01.2027	12:00																											4					V souběhu s ROV 55002 A, C	Přenesení a přezkoušení sdělovacího zařízení (telefonní zapojovač, rozhlas, GTN, MRS/TRS, atd.) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí.	6	4	I													
513	D	Z-55002 C	**Týniště nad Orlicí:** sděl. zař. informační systém.		S					D	4h	27.01.2027	08:00	27.01.2027	12:00																											4					V souběhu s ROV 55002 A, B	Výměna informačního systému Havis v ŽST Týniště nad Orlicí.	6	4	I													
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař																																																																
519		Z-63024 I	**Říčany:** zahl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. **Říčany - Strančice:** 1. bez TV, **Strančice:** zahl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice.		T+S			V		D	5x6h	04.01.2027	09:30	08.01.2027	15:30				6	6	6	6	6																								V souběhu s etapou J.	Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519		Z-63024 J	**Říčany - Strančice:** 1. jen TV,		T					D	5x6h	04.01.2027	09:30	08.01.2027	15:30				6	6	6	6	6																								V souběhu s etapou I.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
519		Z-63024 K	**Strančice:** zahl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. **Strančice - Říčany:** 2. bez TV, **Říčany:** zahl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany.		T+S			V		D	5x6h	11.01.2027	09:35	15.01.2027	15:30											6	6	6	6	6																	V souběhu s etapou L.	Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519		Z-63024 L	**Strančice - Říčany:** 2. jen TV,		T					D	5x6h	11.01.2027	09:35	15.01.2027	15:30											6	6	6	6	6																	V souběhu s etapou K.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
519		Z-63025 A	**Říčany - Praha-Uhříněves:** 2. bez TV,		T					N	4h	12.01.2027	21:20	13.01.2027	01:00												(	)																				broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032	13	5	C										5	5	30	N
519		Z-63025 B	**Praha-Uhříněves - Říčany:** 1. bez TV,		T					D	4h	13.01.2027	01:00	13.01.2027	04:35													4																				broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032	13	5	C										5	5	30	N

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
519	D	Z-63024 C	**Praha-Uhříněves:** zákl. 2. traťové koleje Praha Uhříněves - Praha Hostivař. **Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař:** 2. bez TV, **Praha-Hostivař:** zákl. 2. traťové koleje Praha Uhříněves - Praha Hostivař.		T+S					D	7h	16.01.2027	09:00	16.01.2027	16:00																7																		Výřez a svou porostu	15	5	O													
519	D	Z-63024 D	**Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař:** 2. jen TV,		T					D	7h	16.01.2027	09:00	16.01.2027	16:00																7																	V souběhu s etapou C.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
519	D	Z-63024 A	**Praha-Hostivař:** zákl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves. **Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves:** 1. bez TV, **Praha-Uhříněves:** zákl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves.		T+S					D	7h	17.01.2027	09:00	17.01.2027	16:00																	7																	Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519	D	Z-63024 B	**Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves:** 1. jen TV,		T					D	7h	17.01.2027	09:00	17.01.2027	16:00																	7																V souběhu s etapou A.	Práce mechanizace pod TV.	15	5	O													
519	D	Z-63044 A	**Praha-Zahradní Město:** zákl. 1. traťové koleje směr Praha Hostivař. **Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař:** 1. bez TV, **Praha-Hostivař:** zákl. 1. traťové koleje směr Praha Zahradní Město.		T+S					D	6h	23.01.2027	08:00	23.01.2027	14:00																							6										Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519	D	Z-63044 B	**Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař:** 1. jen TV,		T					D	6h	23.01.2027	08:00	23.01.2027	14:00																							6									V souběhu s etapou A.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
519	D	Z-63044 C	**Praha-Hostivař:** zákl. 2. traťové koleje směr Praha Zahradní Město. **Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město:** 2. bez TV, **Praha-Zahradní Město:** zákl. 2. traťové koleje směr Praha Hostivař.		T+S					D	6h	24.01.2027	08:00	24.01.2027	14:00																								6									Výřez a svou porostu	15	5	O													
519	D	Z-63044 D	**Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město:** 2. jen TV,		T					D	6h	24.01.2027	08:00	24.01.2027	14:00																								6								V souběhu s etapou C.	Práce mechanozace pod TV	15	5	O													
519		Z-63024 V	**Čerčany:** zákl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. **Čerčany - Benešov u Prahy:** 1. bez TV, **Benešov u Prahy:** zákl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy.		T+S			V		D	4x6h	25.01.2027	09:10	28.01.2027	14:55																									6	6	6	6					Výřez a svoz porostu	15	5	O													
519		Z-63024 W	**Čerčany - Benešov u Prahy:** 1. jen TV,		T					D	4x6h	25.01.2027	09:10	28.01.2027	14:55																									6	6	6	6				V souběhu s etapou V.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521		63004 A	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. bez TV, **Odb Závodiště:** zákl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). **Odb Tunel:** zákl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2).		T+S				X	Ne	50d	13.12.2026	00:00	31.01.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 B	**Odb Závodiště - Odb Tunel:** 3. jen TV, od provizorního zakolejení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel		T		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+C+D+E.	stavba mostu 6,128/11,748	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 C	**Odb Závodiště:** 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+D+E.	NP 2	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 D	**Odb Tunel - Odb Závodiště:** 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště		T		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	04:20	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+C+E.	NP 4	13	5	I										5	5	30	N
521		63004 E	**Odb Závodiště:** 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště		S		N			Ne	109d	13.12.2026	00:00	31.03.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh s etapou A+B+C+D.	NP 1	13	5	I										5	5	30	N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522	P	63012 A	**Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec:** traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323	X	T					Ne	364d	14.12.2025	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A.	Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec.	16	5				X				X	X	X	0	0	0	N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524		Z-63013 A	**Čelákovice - Odb Káraný:** 1. + TV, **Odb Káraný:** zákl. a zhl. směr Čelákovice, část od návěstidla 1S k počítacímu bodu KPB6 mezi výhybkami 1 a 4 . **Odb Káraný:** 1. jen TV,		T+S					D	7h	19.01.2027	09:00	19.01.2027	16:00																			7																	Odstranění vegetace, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna a dotažení upevňovadel.	14	5	O										5	5	30	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31			Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
524		Z-63013 B	**Odb Káraný:** zähl. a zhl. směr Lysá nad Labem, část od počítacího bodu KPB6 mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo 1L. **Odb Káraný:** 1. jen TV, **Odb Káraný - Lysá nad Labem:** 1. + TV,		T+S					D	7h	20.01.2027	09:00	20.01.2027	16:00																				7													Odstranění vegetace, svoz výzisku.	14	5	O										5	5	30	
524		Z-63013 D	**Odb Káraný - Čelákovice:** 2. + TV,		T					D	7h	21.01.2027	09:00	21.01.2027	16:00																					7												Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV.	14	5	O										5	5	30	
524		Z-63013 C	**Lysá nad Labem - Odb Káraný:** 2. + TV, **Odb Káraný:** 2. jen TV,		T+S					D	2h	21.01.2027	09:00	21.01.2027	11:00																					2											V souběhu s etapou D - jednokolejně Lysá - Čelákovice.	Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV.	14	5	O										5	5	30	
524		Z-63013 E	**Lysá nad Labem - Odb Káraný:** 2. + TV,		T					D	7h	22.01.2027	09:00	22.01.2027	16:00																						7											Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV.	14	5	O										5	5	30	
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb																																																																
525		63003 A	**Praha-Smíchov:** 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). **Praha-Smíchov:** zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. **Praha-Smíchov:** 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+C.	modernizace	13	5	I										0	0	0	S
525		63003 B	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). **Praha-Smíchov:** 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+C.	mosty platforma	13	5	I										0	0	0	S
525		63003 C	**Praha-Smíchov:** 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 **Praha-Smíchov:** 10a + TV, **Praha-Smíchov:** 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c **Praha-Smíchov:** zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+B.	modernizace	13	5	I										0	0	0	S
525	D	Z-63044 G	**Praha-Běchovice:** zähl. 2. traťové koleje směr Praha Malešice. **Praha-Běchovice - Praha-Malešice:** 2. bez TV, **Praha-Malešice:** zähl. 2. traťové koleje směr Praha Běchovice.		T+S					D	2x6h	18.01.2027	08:00	19.01.2027	14:00																		6	6														Výřez a svoz porostu	15	5	O													
525	D	Z-63044 H	**Praha-Běchovice - Praha-Malešice:** 2. jen TV,		T					D	2x6h	18.01.2027	08:00	19.01.2027	14:00																		6	6													V souběhu s etapou G.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
525	D	Z-63044 E	**Praha-Malešice:** zähl. 1. traťové koleje směr Praha Běchovice. **Praha-Malešice - Praha-Běchovice:** 1. bez TV, **Praha-Běchovice:** zähl. 1. traťové koleje směr Praha Malešice.		T+S					D	2x6h	20.01.2027	08:00	21.01.2027	14:00																				6	6												Výřez a svoz porostu	15	5	O													
525	D	Z-63044 F	**Praha-Malešice - Praha-Běchovice:** 1. jen TV,		T					D	2x6h	20.01.2027	08:00	21.01.2027	14:00																				6	6											V souběhu s etapou E.	Práce mechanizace pod TV	15	5	O													
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka																																																																
526		63002 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26).		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou B+E.	modernizace do 11.12.2027	13	5	I										0	0	0	S

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výš. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
526		63002 B	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. **Praha Masarykovo nádraží-Viadukt:** 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+E.	modernizace do 10.12.2027	13	5	I										0	0	0	S
526		63002 C	**Praha Masarykovo nádraží:** 8. bez TV,		S					Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou M.	modermizace do 31.08.2026	13	5	I										0	0	0	S
526		63002 D	**Praha Masarykovo nádraží:** 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace do 10.12.2027	13	5	I										0	0	0	N
526		63002 E	**Praha Masarykovo nádraží:** 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou A+B.	modernizace do 10.12.2026	13	5	I										0	0	0	S
526		63002 M	**Praha Masarykovo nádraží:** 8.,9. jen TV,		S		N			Ne	262d	13.12.2026	00:00	31.08.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	V souběhu s etapou C.	modernizace	13	5	I										0	0	0	S
526		63006 A	**Praha Masarykovo nádraží:** 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje **Praha Masarykovo nádraží:** 311.,313.,315 bez TV, **Praha Masarykovo nádraží:** zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. **Praha Masarykovo nádraží:** 309.,311.,313.,315 jen TV,		S		N			Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		modernizace	13	5	I										0	0	0	
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)																																																																
527		Z-73016 A	**Prackovice nad Labem:** zāhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. **Prackovice nad Labem - Lovosice:** 1. + TV, **Lovosice:** zāhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 1S - Se16.		T+S			V	X	D	7h	04.01.2027	08:30	04.01.2027	15:00				7																													výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	11	8	O													
527		Z-73016 B	**Lovosice:** zāhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se17 - 2S. **Lovosice - Prackovice nad Labem:** 2. + TV, **Prackovice nad Labem:** zāhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly 2L - Se2.		T+S			V	X	D	7h	05.01.2027	08:30	05.01.2027	15:00					7																												výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	11	8	O													
527		Z-73016 C	**UNL hlavní nádraží jih:** zāhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se101 - 1L. **UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem:** 1. + TV, **Prackovice nad Labem:** zāhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S - Se4.		T+S			V	X	D	7h	06.01.2027	08:30	06.01.2027	15:00						7																											výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	11	8	O													
527		Z-73016 D	**Prackovice nad Labem:** zāhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly Se3 - 2S. **Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih:** 2. + TV, **UNL hlavní nádraží jih:** zāhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 2L - Se102.		T+S			V	X	D	7h	07.01.2027	08:30	07.01.2027	15:00							7																											výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy	11	8	O													
527	D	Z-73025 A	**Hněvice seřaďovací nádraží:** zhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 29 - 304a.		S					D	8h	25.01.2027	08:00	25.01.2027	16:00																									8								záruční broušení výhybek č. 302, 304ab	11	8	O													
527	D	Z-73025 B	**Hněvice seřaďovací nádraží:** zhl. střední - část od námezníku výhybky č. 303a po námezníky výhybek č. 306, 307.		S					D	2x8h	26.01.2027	08:00	27.01.2027	16:00																										8	8						záruční broušení výhybek č. 305b, 306, 307	11	8	O													
527	D	Z-73025 C	**Hněvice seřaďovací nádraží:** zhl. střední - část od námezníku výhybky 303b po námezníky výhybek č. 306, 307.		S					D	8h	28.01.2027	08:00	28.01.2027	16:00																												8				není možný vjezd na vlečku MONDI z ŽST Hněvice	záruční broušení výhybek č. 303ab, 305a	11	8	O													
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte																																																																	
533		73011 L1	**Chomutov:** 7.,9.,9a jen TV,		S		N			Ne	144d	08.01.2027	07:00	31.05.2027	17:00								Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		odstavování mechanizace stavby	11	8	I										0	0	0	

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.	1.								2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533	Zm	73011 M1	**Chomutov:** 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 63 **Chomutov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 **Chomutov:** 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 61 **Chomutov:** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 52 **Chomutov:** 4b bez TV, **Chomutov:** 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 57 **Chomutov stavědlo 2:** záhl. a zhl. směr Dubina / Droužkovice, jeho část od námezníků výhybek č. 52, 56, 57, 61, 63, 65a po izolovaný styk v km 126,217 (před výhybkou č. 72), izolovaný styk u námezníku výhybky č. 69, 71 a po námezník výhybky č. 68. **Chomutov:** 1. jen TV, její část od ÚO 411 po ÚO 421 **Chomutov:** 2. jen TV, její část od ÚO 412 po ÚO 422 **Chomutov:** 3.,4.,4a,4b,4c,5.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, **Chomutov stavědlo 2:** napěťově záhlaví a zhlaví směr Droužkovice od konce TV po ÚD 22, 23, 25 v dopravně Chomutov **Chomutov seřaďovací nádraží:** celá jen TV,	X	S		N		X	N	2x5h	08.01.2027	22:30	10.01.2027	03:50								(	)(	)																				sloučení et. J2 a M1	demontáž ZOK, práce na TV + ZV	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533	R	Z-73011 J2	**Chomutov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 **Chomutov:** 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 **Chomutov stavědlo 2:** záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56.	X	S				X	N	2x5h	08.01.2027	22:30	10.01.2027	03:50								(	)(	)																					demontáž ZOK, práce na TV + ZV	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533		73011 A1	**Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,217 (před hroty jazyků výhybky č. 72). **Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina:** 2. + TV, **Odb Dubina:** kolejové a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov:** 2. + TV, **Kadaň-Prunéřov:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS.		T+S			V		Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 A1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										5	5	120	Z
533		73011 D1	**Droužkovice - Odb Dubina:** traťová bez TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje.	X	T+S					Ne	107d	13.12.2026	00:00	29.03.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 M1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	Z
533		73011 H1	**Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina:** 1. + TV, **Odb Dubina:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. **Odb Dubina:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina **Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2:** 1. + TV, **Chomutov stavědlo 2:** záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71.	X	T+S				X	N	6x6h	08.01.2027	21:35	29.01.2027	03:50								(	)(	)															(	)(	)(	)(	)			manipulace s materiálem, přípravné zemní práce	11	8	I			X				X	X	X	0	0	0	N
533		73011 B1	**Kadaň-Prunéřov:** 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 **Kadaň-Prunéřov:** 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS **Kadaň-Prunéřov:** 6b bez TV, **Kadaň-Prunéřov:** zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel Se8, Se12 po námezníky výhybek č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. **Kadaň-Prunéřov:** sudá jen TV,		S		N			Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 B1	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										0	0	0	Z

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.		1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
533	Zm	73011 C1	Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště u koleje č. 1, část od km 137,409 do km 137,433.		S					Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na 73213 C1 navýšení vyloučení o zkrácení nástupiště	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	11	8	I										0	0	0	Z
533	D	73011 E1	Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV,		S					Ne	167d	13.12.2026	00:00	28.05.2027	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73213 D1, výluka zařazena po informaci od ČEZ, že nebudou využívat k zásobování elektrárny Prunéřov průjezd stavbou	Sp2A - úprava kolejiště stanice v sudé skupině SK	11	8	I										0	0	0	N
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice																																																											
534		73013 A	Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV,	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	08:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000	11	8	O			X					X	X	X	0	0	0	N
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách																																																										
535	D	73064 A	Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 A	výluka v nz Jílové u D. je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	Z-73008 A	Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 A	výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	N
535	D	73064 B	Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	Z-73008 B	Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 B	výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	N
535	D	73064 C	Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	Z-73008 C	Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 C	výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	N

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
535	R	Z-73008 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73005 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O										0	0	0	N
535	R	Z-73009 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73006 A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	N
535	D	73064 D	**Telnice:** 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	výluka navazuje na ROV 73005 D	staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel	11	8	O													
535	R	Z-73009 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73006 B	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O										0	0	0	N
535	D	73065 B	**Chlumec u Chabařovic:** 2.,5. bez TV, **Chlumec u Chabařovic:** 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73006 B	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O													
535	D	73065 A	**Krupka město - Krupka:** traťová bez TV, **Krupka:** celá bez TV, **Krupka - Teplice lesní brána:** traťová bez TV, **Teplice lesní brána:** celá bez TV, **Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova:** traťová bez TV,	X	T+S				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	navazuje na ROV 73006 A	výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů	11	8	O													
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky																																																																
539	D	Z-73010 A	**Chotiměř - Radejčín:** část traťové koleje bez TV, od km 26,532 do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje mezi dopravnami Lovosice - Úpořiny	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Souběh 73010 A a 75001 A. výluka navazuje na výluku ROV 73007 A	nesjízdný úsek trati v km 24,200 – 24,400 z důvodu deformace zemního tělesa v km 22,300 je zřízeno pražcové zarážedlo, je vypnut přejezdník X220 a indikační prvky „přejezd otevřen", „přejezd uzavřen" a „porucha napájení" v nz Chotiměř	11	8	O			X				X	X	X	0	0	0	
539	D	Z-73010 B	**Úpořiny - Žalany:** zab. zař.: TZZ; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje mezi dopravnami Lovosice - Úpořiny.	X	T				X	Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		výluka traťového souhlasu v úseku Úpořiny - Žalany je konána z důvodu krádeže souhlasového kabelu	11	8	O													
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ																																																																
540	D	53023 A	**Výh Žizníkov - Zákupy:** traťová bez TV, **Zákupy:** celá bez TV, **Zákupy - Mimoň:** traťová bez TV, **Mimoň:** celá bez TV, **Mimoň - Brniště:** traťová bez TV, **Brniště:** zahl. směr Mimoň, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	D	3x10h	20.01.2027	07:00	22.01.2027	16:30																				10	10	10											Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
540	D	53023 B	**Jablonné v Podještědí - Rynoltice:** traťová bez TV, **Jablonné v Podještědí:** zahl. směr Rynoltice. **Rynoltice:** zahl. směr Jablonné v Podještědí.	X	T+S				X	D	5x10h	25.01.2027	07:00	29.01.2027	16:30																									10	10	10	10	10				Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	8	4	O			X				X	X	X	0	0	0	N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora																																																																
541		53015 A	**Městec Králové - Odb Obora:** traťová bez TV, **Městec Králové:** zahl. směr Odbočka Obora.	X	T+S					D	3x7h	25.01.2027	08:00	27.01.2027	15:00																									7	7	7						Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	6	4	O			X				X	X	X	0	0	0	
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí																																																																

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.							Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJR	Náhr. dop.			Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31						Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Vyč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
542		**63019 A**	**Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město:** traťová bez TV, **Mladá Boleslav hl.n. kolej č. 5c:** 5c bez TV, část od návěstidla S5c po návěstidlo L5c **Mladá Boleslav hlavní nádraží:** záhl. směr Mladá Boleslav město, od návěstidla L5c po návěstidlo MS.	X	T+S				X	D	10h	24.01.2027	08:15	24.01.2027	17:45												10																				Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku.	**14**	**5**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau																																																								
544		**Z-73017 A**	**Dolní Žleb:** záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se2 - 1L. **Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb:** 1. + TV, **Děčín-Prostřední Žleb:** záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly 1S - Se16.		T+S					D	5x7h	11.01.2027	07:00	15.01.2027	14:00													**7**	**7**	**7**	**7**	**7**																odstranění porostu, kácení stromů	**11**	**8**	**O**													
544		**Z-73017 B**	**Děčín-Prostřední Žleb:** záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly Se17 - 2S. **Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb:** 2. + TV, **Dolní Žleb:** záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly 2L - Se1.		T+S					D	5x7h	18.01.2027	07:00	22.01.2027	14:00																				**7**	**7**	**7**	**7**	**7**											odstranění porostu, kácení stromů	**11**	**8**	**O**													
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz																																																							
701		**93005 A**	**Jindřichův Hradec:** 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a **Jindřichův Hradec:** 1a jen TV, **Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou:** traťová + TV, **Jarošov nad Nežárkou:** celá + TV, **Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov:** traťová + TV, **Výh Kamenný Malíkov:** celá + TV, **Výh Kamenný Malíkov - Popelín:** traťová + TV, **Popelín:** celá + TV, **Popelín - Počátky-Žirovnice:** traťová + TV, **Počátky-Žirovnice:** celá + TV,	X	T+S				X	D	3x7h	26.01.2027	07:30	28.01.2027	14:20																													**7**	**7**	**7**				V souběhu s ROV 33015 et. A Počátky- Žirovnice Horní Cerekev v čase 7:00-15:00 hod (OŘ Brno). Zahájení po průjezdu vlaku R 653; R 658 již projíždí.	Odstraňování vegetace - kácení stromů,ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty.	**10**	**3**	**O**													S
701		**33015 A**	**Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev:** traťová + TV, **Jihlávka:** celá + TV, včetně obcházecího vedení	X	T+S				X	D	3x6h	26.01.2027	07:45	28.01.2027	14:10																													**6**	**6**	**6**					údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		**33015 F**	**Kostelec u Jihlavy - Rantířov:** traťová + TV,	X	T				X	D	3x8h	19.01.2027	07:10	21.01.2027	14:55																				**8**	**8**	**8**												údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**5**	**3**	**O**			X				**X**	**X**	**X**	**0**	**0**	**0**	
701		**33015 G**	**Rantířov:** celá + TV, včetně obcházecího vedení **Rantířov - Jihlava město:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	3x8h	19.01.2027	07:10	21.01.2027	14:55																				**8**	**8**	**8**												údržba trakčního vedení, výřez vegetace	**5**	**3**	**O**													
701	Zm	**33019 A**	**Jihlava - Dobronín:** traťová + TV,	X	T				X	**D**	**2x8h**	09.01.2027	07:30	10.01.2027	15:55									**8**	**8**																								změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N-10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s.	údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace	**5**	**3**	**O**													
701	Zm	**33019 B**	**Dobronín:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Dobronín - Šlapanov:** traťová + TV,	X	T+S				X	**D**	**2x8h**	09.01.2027	07:30	10.01.2027	15:55									**8**	**8**																								změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N-10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s.	údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace	**5**	**3**	**O**													

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027

VR		ROV	Místo vyloučení	Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení Den	Zahájení Čas	Ukončení Den	Ukončení Čas
701	Zm	33019 C	**Šlapanov:** celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení **Šlapanov - Havlíčkův Brod:** traťová + TV,	X	T+S				X	D	2x8h	09.01.2027	07:30	10.01.2027	15:55
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně															
702		93007 A	**Tábor odb. výh.č.35 - Balkova Lhota:** traťová bez TV, **Balkova Lhota:** celá bez TV, **Balkova Lhota - Božejovice:** traťová bez TV, **Božejovice:** celá bez TV, **Božejovice - Milevsko:** traťová bez TV,	X	T+S				X	D	3x6h	12.01.2027	07:40	14.01.2027	14:00
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou															
706		93008 A	**Rybník - Omlenice:** traťová + TV,	X	T				X	D	6h	18.01.2027	09:30	18.01.2027	15:30
706		93008 B	**Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic:** traťová + TV,	X	T				X	D	6h	19.01.2027	09:30	19.01.2027	15:30
706		93008 C	**Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná:** traťová + TV,	X	T				X	D	6h	20.01.2027	09:25	20.01.2027	15:30
706		93008 D	**Včelná - České Budějovice-Rožnov:** traťová + TV, **České Budějovice:** 501. jen TV, v části k ÚO 401A	X	T+S				X	D	6h	21.01.2027	09:20	21.01.2027	15:30
706		93008 E	**České Budějovice:** záhl. a zhl. směr Včelná a směr Boršov nad Vltavou. **České Budějovice:** 501.,95.,95a + TV, napěťově v části od ÚO 401A k ÚO 401 **České Budějovice:** zhl. mezi kolejemi číslo 501, 95, 95a.	X	S				X	D	6h	21.01.2027	09:20	21.01.2027	15:30
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary															
707		93013 A	**Boršov nad Vltavou - České Budějovice-Rožnov:** traťová bez TV,	X	T				X	D	6h	21.01.2027	09:20	21.01.2027	15:30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť															
712		93012 A	**Plzeň-Jižní Předměstí:** ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115		S					Ne	200d	13.12.2026	00:00	30.06.2027	18:00
712	Zm	93006 B	**Nýřany:** 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 **Nýřany:** 3a bez TV, **Nýřany:** 5a bez TV, **Nýřany:** výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00

ROV	53. pá 1	so 2	ne 3	1. po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	2. po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	3. po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	4. po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31
33019 C									8	8																					
93007 A												6	6	6																	
93008 A																		6													
93008 B																			6												
93008 C																				6											
93008 D																					6										
93008 E																					6										
93013 A																					6										
93012 A	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
93006 B	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

ROV	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření: Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Odřeknutí tras: Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění: Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
33019 C	změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N-10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s.	údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace	5	3	O													
93007 A		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93008 A		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93008 B		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93008 C		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93008 D		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93008 E		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93013 A		odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty	10	6	O													
93012 A	Výluka navazuje na ROV č. 93005 A.	rekonstrukční práce na výpravní budově	9	6	I										5	5	30	N
93006 B	Výluka navazuje na ROV č. 93027 B. původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy	snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů	9	6	I										5	5	30	Z

Datum a hodina tisku: 26.10.2026 10:40 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk leden 2027


VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		53.			1.							2.							3.							4.								Důvod konání výluky				Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras			Zpoždění			
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVÚ / E	VNJŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	út 12	st 13	čt 14	pá 15	so 16	ne 17	po 18	út 19	st 20	čt 21	pá 22	so 23	ne 24	po 25	út 26	st 27	čt 28	pá 29	so 30	ne 31	Poznámka		Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči RPV
712	Zm	**93006 C**	**Vejprnice:** 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 **Vejprnice:** 6.,6a bez TV, **Vejprnice:** výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka **Vejprnice:** ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje.		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy	postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť	9	6	I										5	5	30	Z
712	Zm	**93006 A**	**Nýřany:** 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123		S					Ne	170d	13.12.2026	00:00	31.05.2027	08:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy	realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce	9	6	I										5	5	30	N
712		**93021 A**	**Holýšov:** 2a bez TV, její část od km 141,421 do km 141,455		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93134	havarijní stav rampy	9	6	O										0	0	0	N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.																																																																
713		**95001 B**	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** ost. zař.: technologie 2. traťové koleje.		T					N	5h	07.01.2027	23:20	08.01.2027	04:15							(	)																								V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O										0	0	0	
713		**93001 B**	**Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží:** 2. + TV,		T					N	5h	19.01.2027	23:20	20.01.2027	04:15																			(	)													prohlídka a údržba tunelu	9	6	O										0	0	0	
713		**93001 A**	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** 1. + TV,		T					N	5h	20.01.2027	23:20	21.01.2027	04:15																				(	)												prohlídka a údržba tunelu	9	6	O										0	0	0	
713		**95001 A**	**Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice:** ost. zař.: technologie 1. traťové koleje.		T					N	5h	21.01.2027	23:20	22.01.2027	04:15																					(	)										V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji.	prohlídka a údržba technologií tunelu	9	6	O										0	0	0	
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice																																																																
714		**93010 A**	**Trpísty:** 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93090	havarijní stav 2.staniční koleje	9	6	H										0	0	0	N
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov																																																															
719		**93009 A**	**Plzeň seřaďovací nádraží:** 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 **Plzeň seřaďovací nádraží:** 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900		S					Ne	364d	13.12.2026	00:00	11.12.2027	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Výluka navazuje na ROV č. 93123 A.	havarijní stav 419. a 423. staniční koleje	9	6	O										0	0	0	N
719		**95002 A**	**Plzeň seřaďovací nádraží:** ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9.		S					D	6h	04.01.2027	07:00	04.01.2027	13:00				6																												Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním.	prohlídka a údržba kolejových brzd	9	6	O										0	0	0	
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb																																																														
720		**Z-73002 A**	**Cheb - Cheb st.hr.:** traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding **Cheb:** 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)		T+S		L			Ne	139d	13.12.2026	00:00	30.04.2027	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Navazuje na výluku dle ROV 73128 F	stavba tunelového mostu v km 150,458	11	8	C										0	0	0	Z

Příloha č. 5 Harmonogram plánování výluk a dočasných omezení kapacity v roce 2027

SPRÁVA ŽELEZNIC

Datum	Harmonogram plánování výluk a dočasných omezení kapacity v roce 2027	Okruh
4.1. –12.3.	Zpracování požadavků do RPV 2028	
4.1.–12.3.	Zpracování požadavků DOK 2029	
15.2.–12.3.	Koordinace požadavků OS včetně koordinace výluk na jednokolejných tratí (svolává O15)	
15.3.–5.4.	Roční regionální porady ke koordinaci požadavků RPV 2028 (svolává O15)	RPV
8.–23.4.	První sestava návrhu RPV 2028 (předkládá O15)	
8.–23.4.	Sestava plánů DOK (zpracovává O15)	
26. – 30.4.	Zpracování podkladů pro jednání o návrhu RPV 2028 (zpracovává O16)	
30.4.	Vygenerování podkladů pro Elbtalgruppe 2029+30	
4.5.	Rozeslání podkladů před roční celostátní výlukovou poradou k připomínkám (zajišťuje O16)	
3.-5.5.	Koordinace RPV 2028 a aktualizace DOK s DB	
5.5.	Elbtalgruppe	
11.5.	Koordinace RPV 2028 a DOK s navazujícími IM (ŽSR + ÖBB) MS Teams	
12. – 14.5.	Koordinace RPV 2028 a DOK s PLK	
14.5.	Termín pro doručení připomínek k RPV 2028 od žadatelů a objednavatelů (zajišťuje O16)	
17.5.	Sumarizace doručených připomínek a jejich rozeslání k vyjádření v rámci SŽ (zajišťuje O16)	
18.5.	Interní porada SŽ pro vypořádání připomínek (svolává O16 v 9:00 MS Teams)	
21.5.	Zaslání návrhu vypořádání připomínek k RPV 2028 (zajišťuje O15)	
21.5.	Příprava O16 na roční celostátní výlukovou poradu k návrhu RPV 2028	
24.–27.5.	Roční celostátní výluková porada k RPV 2028 (projednání s dopravci 27.5., svolává O16)	RPV
24.–27.5.	Roční celosíťová výluková porada k aktualizaci DOK	DOK
31.5.–4.6.	Úprava návrhu RPV na základě závěrů z výlukové porady a uzavření těchto požadavků v CSV schvalovatelům (zajišťuje O15)	
31.5. –9.6.	První aktualizace údajů DOK 2029	
7.-9.6.	Sestava RPV 2028 schvalovateli	
7.-9.6.	Aktualizace plánu omezení provozování drážní dopravy na základě závěrů porady k RPV (O16 a OŘ)	
10.6.	Rozeslání podkladů k projednání RPV s dopravci (zajišťuje O16)	
17.6.	Termín pro doručení připomínek k RPV 2028	
18.6.	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ (zajišťuje O16)	
21.6.	Zaslání návrhu vypořádání připomínek k RPV 2028 od O15 a SS (zajišťuje O15)	
23.6.	**Porada s dopravci k projednání RPV 2028 (svolává O16)**	RPV
24.6.-8.7.	Finalizace podkladů žádosti o schválení RPV 2028 (zajišťuje O16)	
9.7.	Postoupení projednaného návrhu ÚOHS k zahájení SŘ o RPV 2028 (zajišťuje O16)	
25.6.-31.8.	Druhá aktualizace údajů DOK 2029 a zadání požadavků pro DOK 2030	
1.-8.9.	Sestava návrhu DOK 2029-2030 (zajišťuje O15)	
8.-10.9.	Finalizace podkladů na poradu k DOK 2029-2030 (zajišťuje O16)	
13.-14.9.	Porada k DOK 2029-2030 (svolává O16)	
20.9.-4.10.	Úprava podkladů DOK 2029-2030 na základě výstupu z porady DOK (zajišťuje O15)	
5. -12.10.	Hodnocení dopadů do provozu plynoucího z DOK 2029-2030 (zajišťuje O16/2)	
15.10.	Rozeslání podkladů pro konzultaci DOK 2029-2030 (zajišťuje O16)	
25.10.	Termín pro zaslání připomínek před konzultací DOK 2029-2030	
25.10.-12.11.	Koordinace DOK 2029-2030 s navazujícími IM	
27.10.	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ (zajišťuje O16)	
12.11.	Prověření připomínek k DOK a zaslání návrhu jejich vypořádání (zajišťuje O15)	
19.11.	**Konzultace DOK 2029-2030 (svolává O16)**	DOK
19.11.	Úprava podkladů DOK na základě konzultace (zajišťuje O15 ve spolupráci s O16)	
10.12.	Publikace DOK 2029 (režim 2. publikace) a DOK 2030 (režim 1. publikace)	

2027



Datum	Činnost v rámci řádné a pozdní žádosti
4.1. – 26.2.	Individuální konzultace k dopravním konceptům pro JŘ 2028
26.2.	Zveřejnění analýzy zpoždění JŘ 2027
12. 4.	Ukončení pro přijímání řádných žádostí do ročního jízdního řádu 2028
13. 4.	Zahájení přijímání pozdních žádostí do ročního jízdního řádu 2028
7. 6.	Předložení návrhu ročního jízdního řádu v osobní dopravě a zahájení příjmu připomínek
5. 7.	Návrh mezistátního ročního jízdního řádu
5. 7.	Návrh ročního jízdního řádu v nákladní dopravě
22. 7.	**Projednání návrhu jízdního řádu**
6. 8.	Uzávěrka pro připomínky žadatelů v nákladní dopravě
6. 8.	Uzávěrka pro připomínky žadatelů v osobní dopravě
8. 9.	Ukončení pro přijímání pozdních žádostí do ročního jízdního řádu 2028
12. 11.	Termín pro přidělení kapacity dráhy
12. 12.	**Zahájení platnosti jízdního řádu**

Ing. Tomáš Rolník
12.11.2026 16:03
Podepsáno
elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7678164

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2a5ccf8d-7e70-414d-8f82-617e48eb9528

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana REJHON)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2026 15:58:40

Hash komponenty: d7cf2914ea846a65a9803b5c3314884e83691574cddc99053b2f42fd2bd93483

Hashovací funkce: sha256Hex

beba2fc8-5ce7-4fb1-873b-fabf56ca1fac

Příloha č. 6 Plán výlukových porad v roce 2027

Plán výlukových porad pro střednědobé plánování							
2027	**regionální výlukové porady**						**celostátní výluková porada**
	OŘ východ		**OŘ střed**		**OŘ západ**		
měsíc	Provoz infrastruktury I (Ostrava)	Provoz infrastruktury II (Brno)	Provoz infrastruktury I (Praha)	Provoz infrastruktury II (H. Králové)	Provoz infrastruktury I (Plzeň)	Provoz infrastruktury II (Ústí n. L.)	
den	*úterý*	*pondělí*	*pondělí*	*středa*	*čtvrtek*	*úterý*	*čtvrtek*
leden	12	11	11	13	14	12	**28**
únor	9	8	8	10	11	9	**25**
březen	9	8	8	10	11	9	**25**
duben	13	12	12	14	15	13	**29**
květen	11	10	10	12	13	11	**27**
červen	8	7	7	9	10	8	**24**
červenec	13	12	12	14	15	13	**29**
srpen	10	9	9	11	12	10	**26**
září	7	6	6	8	9	7	**23**
říjen	5	4	4	6	7	5	**21**
listopad	2	1	1	3	4	2	**18**
prosinec	30.11.	29.11.	29.11.	1	2	30.11.	**16**

Příloha č. 7 PROGRAM PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ PARAMETRŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ

NA KORIDOROVÝCH TRATÍCH SPRÁVY ŽELEZNIC V ROCE 2027

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších předpisů, je zpracován plán měření trakčního vedení pro Oblastní ředitelství Správy železnic, státní organizace. Měření bude provedeno v síti Správy železnic, státní organizace, v období od 10. 3. 2027 – 24. 3. 2027. Měření bude probíhat rychlostmi pro klasické soupravy dle horních rychlostníků.

Požadavky pro jízdy MVPTZ:
Na tratích, kde bude v daný den probíhat měření trakčního vedení, se nesmí v době od 7 do 19 hodin konat žádné výluky, které by omezovaly měření, a to jak na měřené koleji, tak i na kolejích sousedních, pokud se jedná o tratě dvoukolejné a tříkolejné. Výjimkou tohoto omezení mohou být pouze rozsáhlé investiční akce naplánované ročním plánem výluk, nebo rozsáhlé akce z OPD plánované v tříměsíčním intervalu. Za účelem plánování jízd měřicího vozu budou opět předloženy a potvrzeny termínové požadavky na jízdy měřících vlaků a to 3 měsíce předem, aby opětovně proběhla koordinace měření a výluk a mohly být naplánovány výluky v termínu dle předpisu D7/2.

Řazení soupravy:
Sestavení měřicího vlaku pro účely měření trakčního vedení: hnací vozidlo elektrické trakce + vložené vozy (6 vozů pro rychlost 160 km/h) + MVPTZ.

Požadavek na odstavení MVPTZ:
Po skončení měření bude měřicí vůz odstaven dle dohody mezi CTD a dopravcem. MVPTZ bude připojen na jeden z následujících zdrojů elektrické energie:

- 3x400V / 50Hz,
- stojan EPZ nebo
- na soupravě v režimu aktivního odstavení hnacího vozidla.

Za výsledky měření a funkčnost měřicího vozu zodpovídá vedoucí střediska Diagnostika pevných trakčních zařízení Ing. Michal Svrčina.

Složení měřicího týmu bude uvedeno v evidenčním listě měřicího vozu.

MĚŘENÍ IPTV

Měření je uznatelné, pouze pokud je vlak veden nesníženou traťovou rychlostí – MĚŘÍCÍ JÍZDY MAJÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST PŘED VŠEMI VLAKY VYJMA NUTNÝCH POMOCNÝCH VLAKŮ.
(Poznámka: měření IPTV = měření dynamických parametrů trakčního vedení.)

MĚŘENÍ GPT

Měření je uznatelné, pokud se měřicí jízda uskuteční rychlostí v rozsahu 1 – 160 km/h - MĚŘÍCÍ JÍZDY MAJÍ PŘEDNOST PŘED VŠEMI VLAKY VYJMA NUTNÝCH POMOCNÝCH VLAKŮ, ALE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍ BÝT VLAK VEDEN VE SLEDU ZA VLAKEM S NIŽŠÍM POŘADÍM DŮLEŽITOSTI (s nižší rychlostí) nebo i zadržen na určené koleji ve stanici.
(Poznámka: měření GPT = měření geometrických parametrů trolejového vodiče.)

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Centrum techniky a diagnostiky
Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9

POŘADÍ MĚŘICÍCH JÍZD 2027

Měření TV – tučné písmo *Přeprava – kurzíva*

9. 3. 2027 - úterý

Bohumín – Praha ONJ

Uzel Praha - zkušební jízda

10. 3. 2027 - středa

Praha Vršovice – České Budějovice – IPTV – odjezd cca v 10 h

České Budějovice – Nemanice II – sune

Nemanice II – Nemanice I po 103. koleji – GPT

Nemanice I – České Budějovice – sune

České Budějovice – Praha Vršovice – Praha hl. n. – IPTV

Praha hl. n. – Praha Vršovice – GPT – sune

Praha Vršovice – Praha Smíchov – Plzeň hl. n. – GPT

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Plzeň

11. 3. 2027 - čtvrtek

Plzeň – Cheb – IPTV

Cheb – Vojtanov – GPT

Vojtanov – Tršnice – GPT – sune

Tršnice – Františkovy Lázně – bez měření

Františkovy Lázně – Cheb – bez měření – sune

Cheb – Nové Sedlo u Lokte (za plotem) – Bílina – GPT

Bílina – Prostřední Žleb – IPTV

Prostřední Žleb – Děčín východ – GPT – sune

Děčín východ – Děčín hl. n. – GPT

Děčín hl. n. – Prostřední Žleb – bez měření

Prostřední Žleb – Kralupy nad Vltavou – IPTV

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Kralupy nad Vltavou

12. 3. 2027 – pátek

Kralupy nad Vltavou – Praha Libeň – GPT

Praha Libeň – Olomouc - Lipník nad Bečvou – IPTV

Lipník nad Bečvou – Brodek u Přerova – bez měření

Brodek u Přerova – Přerov – IPTV

Odstavení soupravy v ŽST Přerov k předtápěcímu stojanu

13. 3. 2027 – 14. 3. 2027 – bez měření - víkend

15. 3. 2027 - pondělí

Přerov – Hranice na Moravě - Lúky pod Makytou - IPTV

Lúky pod Makytou – Drahotuše - IPTV

Drahotuše – Petrovice u Karviné – IPTV

Petrovice u Karviné – Karviná – sune

Karviná – Dětmarovice

Dětmarovice – Petrovice u Karviné - sune

Petrovice u Karviné st. hr. 1 a 2. kolej – GPT posunem na st. hr.

Petrovice u Karviné – Bohumín – IPTV

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Bohumín

16. 3. 2027 - úterý

Bohumín – Čadca – IPTV

Čadca – Bohumín – Brodek u Přerova – IPTV

Brodek u Přerova – Lipník nad Bečvou – bez měření - sune

Lipník nad Bečvou – Břeclav – Kúty - IPTV

Kúty – Břeclav - IPTV

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Břeclav

17. 3. 2027 - středa

Břeclav – Brno – Žďár nad Sázavou – IPTV

Žďár nad Sázavou – Golčův Jeníkov – GPT

Golčův Jeníkov – Kolín – IPTV

Kolín – Lysá nad Labem – GPT

Lysá nad Labem – Praha Vysočany – Praha Libeň – Kolín – IPTV

Kolín – Kanín – GPT

Kanín – Velký Osek – GPT

Velký Osek – Kolín - GPT

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Kolín

18. 3. 2027 - čtvrtek

Kolín – Praha Libeň – Praha Vysočany – Lysá nad Labem – IPTV

Lysá nad Labem – Kolín - GPT

Kolín – Golčův Jeníkov – IPTV

Golčův Jeníkov – Žďár nad Sázavou – GPT

Žďár nad Sázavou – Modřice - IPTV

Modřice – Česká Třebová – IPTV

Česká Třebová – Břeclav – IPTV

Aktivní odstavení soupravy v ŽST Břeclav

19. 3. 2027 - pátek

Břeclav - Břeclav st. hr. – obě koleje – GPT sunutím

Břeclav – Přerov - Lipník nad Bečvou – IPTV

Lipník – Přerov – bez měření

Odstavení soupravy na předtápěcí stojan v ŽST Přerov

20. 3. 2027 – 21 3. 2027 – víkend

22. 3. 2027 - pondělí

Přerov – Uničov – IPTV

Uničov – Grygov – bez měření

Grygov – Pardubice - Hradec Králové – IPTV

Hradec Králové – Praskačka – GPT - sune

Praskačka – Pardubice - IPTV

23. 3. 2027 - úterý

Pardubice - Poříčany – Praha Libeň – IPTV

Praha Libeň – Kralupy nad Vltavou – GPT

Kralupy nad Vltavou – ÚNL sever – IPTV

ÚNL sever – ÚNL jih – bez měření - sune

ÚNL jih – Bílina – IPTV

Bílina – Nové Sedlo u Lokte (za plotem) – GPT

Nové Sedlo u Lokte – Chodov stanicí – GPT – sune

Chodov stanicí – Cheb – GPT

Cheb – Plzeň hl. n. - IPTV

24. 3. 2027 – středa

Plzeň hl. n. – Beroun – IPTV

Beroun - Praha hl. n. - GPT

SPRÁVA ŽELEZNIC

Prezenční listina

Příloha č. 8

Projednání měsíčních výlukových plánů 12/2026, 1/2027, 2/2027

Porada
Datum konání 22.10.2026
Čas 10:00–13:00 hod.
Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ OŘ	725 932 179	Rolnik@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ NOVÁK	SŽ OŘ	725 745 [illegible]	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNIŠ	SŽ OŘ UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ OŘ	607 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Víšková	SŽ-OŘ	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OŘ UNL	724 517 199	ŽELINKAV@SPRAVAŽELEZNIC.CZ	
Ivona Šeloková	SŽ OŘ	602 [illegible]	seloka@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUŽIL	SŽ OŘ OVA	722 962 650	krouzilk@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ GLOS	OŘ OVA ODI	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	723 408 798	rozensky.jan@ropid.cz	
Josef Valach	SŽ, SSV	724 932 377	Valachj@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ KOCICH	SŽ, SSV	[illegible]	KOCICH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
LEOŠ SMETANA	IDSK	725 940 121	smetana.leos@idsk.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPAN	ČD OŘ	702 197 040	STEPANO@GR.CD.CZ	
PETR VÉVODA	SŽ OŘ	602 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
Jiří Bazovský	ČD Cargo a.s.	6[illegible]	jiri.bazovsky@cdcargo.cz	
Helena Rosypalová	MTR s.r.o.	702 128 [illegible]	ROSYPALOVA@METRANSRAIL.EU	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Prezenční listina

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
Michaela Rýsavá	OŘ BRNO	972646461	rysava m@ spravazeleznic.cz	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	
Wojciech Gawliński	PUPCI	724 577 716	wojciech.gawlinski@pppinternational.com	
Luboš Mokříž	CR_016	607 070 269	Mokriz@ spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HKR	720 972 248	Kmonicek@ spravazeleznic.cz	
Marcela Rýsavá	OŘ BNO	972646461	rysava@ spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	724 993 908	Jelinekv@ spravazeleznic.cz	
MICHAL KEZEČ	SŽ-OŘ PLZ	425 440 496	KEZECM@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OŘ PHA	607013012	kalousekl@ spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 016	602 650 466	Vlasata@ spravazeleznic.cz	
MOJMÍR BURSA	SŽ 016	607 968 945	BURSA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JOSEF HAVLÍK	SŽ 016	725 913 570	havlik@ spravazeleznic.cz	
HANA REDLICHOVÁ	SŽ 016	601 395 020	REDLICHOVA@ SPRAVA..CZ	
JIŘINA HRABOVSKÁ	SŽ 015	602 384 408	HRABOVSKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MILOŠ KRÁTKÝ	SŽ 016	602 237 795	Kratky Mi@ spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Prezenční listina

jméno a příjmení	firma/útvar	telefon	e-mail	podpis
Vladislav Martynek	SŽ/CPŘP	972 754 223	Martynek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Krutílek	KODIS	725 564 901	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Marcela Balážová	SŽ/OŘ Ostrava	972 740 435	Balazova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Lukáš Němec	DB Cargo Czechia s. r. o.	734 359 803	lukas.nemec@deutschebahn.com	MS Teams
Marek Novák	Ústecký kraj	475 657 111	novak.m@kr-ustecky.cz	MS Teams
Martin Zahrádka	IDSK	722 450 063	zahradka.martin@idsk.cz	MS Teams
Petr Kuník	CPŘP	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	720 947 869	valenta.miroslav@ropid.cz	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ/CDP Praha	725 068 965	HamouzV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Evžen Gryc	CityRail, a. s.	724 158 807	gryc@cityrail.cz	MS Teams
Václava Kubíčková	SŽ/OŘ Plzeň	972 522 444	kubickova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaromír Talůžek	SŽ/SSZ	606 796 338	taluzek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Marek Věrný	SŽ/CPŘP	972 624 014	Verny@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Koláčková	SŽ/GŘ O12	725 813 405	Kolackova@spavazeleznic.cz	MS Teams
Richard Palach	PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.	604 456 783	richard.palach@pkpcargointernational.com	MS Teams
Petr Lednický	SŽ/SSVRT	720 813 051	lednicky@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Janeczko	SŽ/CPŘP	724 027 897	janeczko@spravazeleznic.cz	MS Teams

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.