

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 117500/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 227/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 09.07.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2026

Dne 25.06.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozdělovník
Příloha č. 2 Zápis z jednání
Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026
Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026
Příloha č. 5 Prezenční listina

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CPŘP, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- Stavební správa VRT
- CTD
- SŽT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nxex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2026

Datum konání 25.06.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – říjen 2026
5. Projednání změn MP – srpen 2026
6. Projednání změn SUP – září 2026
7. Projednání změn SP – říjen 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil vedoucí oddělení O16/4, pan Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

Vznesl dotaz na OŘ Plzeň na předpokládaný termín odstranění následků mimořádné události v dopravně Planá u Mariánských Lázní ze dne 24.06.2026, kdy končí vlak Lv 54597 (dopravce Rail system, s. r. o.) projel v 06:20 hod. odjezdové návěstidlo S1 v km 412,559 v poloze zakazující jízdu a následně řízl výhybky č. 2 v km 412,283 a č. 3 v km 412,347.

Vyjádření SŽ OŘ Plzeň: Předpoklad ukončení opravných prací a obnovení provozu je dnes, tj. 25.06.2026 v 16:00 hod., bez dalších omezení.

Informoval, že ve středu 24.06.2026 proběhla závěrečná porada k projednání návrhu RPV SŽ pro rok 2027 s dopravci a objednateli. Na základě výsledků z daného jednání bude návrh plánu aktualizován a v polovině měsíce července 2026 zaslán ke schválení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:

Vznesl dotaz na vývoj situace a omezení v dopravně Studénka a požádal o bližší informace.

Vyjádření SŽ: V současné době neplánuje SŽ navyšování nepřetržité výluky. Jednou z variant, pokud již budou k dispozici vyráběné komponenty, je provedení opravných prací během plánovaných nočních pětihodinových zastavení provozu v druhé polovině července. Další postup bude upřesněn podle aktuální situace.

V rámci projednávání výluk na měsíce srpen a září 2026 poděkoval všem dotčeným složkám za úpravy měsíčních plánů, které snížily rozsah omezení a stabilizovaly problematické výluky.

Zástupce SŽ SSV Ing. Josef Valach během jednání:

Informoval o vývoji a vzniklé komplikaci na stavbě v České Třebové; bližší informace jsou uvedeny v bodě 3 tohoto zápisu.

Zástupce IDSK, Ing. Leoš Smetana, během jednání:

Při projednávání výluk na VR 501 v dopravně Kolín vznesl dotaz, zda platí dohoda, že při plánovaných výlukách bude u 3. nástupiště zachována užitečná délka koleje alespoň 80 m pro jízdy jednotek RegioPanter ve směru od Pardubic.

Vyjádření SŽ: Záležitost bude ještě prověřena a projednána na následující regionální výlukové poradě.

Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka, během jednání:

Požádal u zářijových nepřetržitých výluk na VR 522 dle ROV 73252 z důvodu konání jarmarku dne 19. 09. 2026 o posunutí jejich začátku o pět dní.

Vyjádření SŽ: Možnost přesunu uvedených výluk bude prověřena a projednána na následující regionální výlukové poradě.

Dále vznesl dotaz, zda dojde ke změně umístění výhybek v dopravně Lubenec po skončení nepřetržité výluky dle ROV 73252, etapy A.

Vyjádření SŽ: Záležitost bude ještě prověřena a projednána na následující regionální výlukové poradě.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové rady nebyla v režimu 6+ předhlášena žádná výluka.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV pan Jiří Kocich, pan Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26**
Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo), >8/26**
Srpen, změna ROV 23270: úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám.

Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek-Místek, >4/27**
Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26**
Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bmn, >12/26**
prodloužení stavby. Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa, (P+R)**
(12/26-08/28), Vybrán zhotovitel, sestavení PDS+probíhá smluvní jednání (VŘ real D&B).

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučinská),**
Setrvalý stav.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín, >4/27**
16./17.07.2026 – 20:00/07:30 hod. Nepředpokládaná výluka a důvod při vyloučení: havarijní stav z bezpečnostního hlediska je nutností vypnutí TV nad SK3 (kotvící stožár), pokládka výhybky č. 7.

23236 B na 31.07. /01.08.2026, doplněná změna rozsahu vyloučení na žádost zhotovitele.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27**
Setrvalý stav.

„6+“ Bude vytvořena studie VNJR pro daný úsek. Od **05.02. až 01.03.2027** dvoukolejně mezistaničně Drahotuše – Lipník n. B., rychlost 60 km/hod. bez VÝH Jezernice.
08. + 24. + 25.02.2027 v době 00:20-04:20 hodin ZP. Dne **01.03.2027** jednokolejně daný úsek mezistaničně, 8 hodin od 07-15 hodin!!! Předání DESU a DÚ do provozu ETCS L2 bez návěstidel.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova**, >11/28
Setrvalý stav.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy**, >11/26
Výluka nástupiště č.1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B)**, xx – xx
Setrvalý stav.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov nB.** (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku**, >12/27
Setrvalý stav.

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Op. východ** >1/27
Setrvalý stav.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B)**, >2/27
Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248**, >7/27
Setrvalý stav. Zastaven provoz Vsetín-Bečva – Střelná do 8. 2. 2027.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk**, >12/26
Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov**, >12/26
Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září 2026.

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo)**, >12/28

Stavba **Mode trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B)**, >2/28,

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**, >12/28,
srpen ROV 23274 E: doplněná změna na žádost zhotovitele a SSV.

Stavba **Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**, >12/27,
Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba TNS Bučovice (D&B)** (7/26-3/28),
Setrvalý stav.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B)**, >2/29,
Setrvalý stav.

Stavba **Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav** >4/29,
Bylo předáno staveniště dne 29.05.2026. Začaly projekční práce na PDPS. Probíhá majetkoprávní vypořádání.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled“** – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Příbyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled, celý 07/2026 také vyloučena 1. TK Havlíčkův Brod – Pohled.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“** – na konci června bude zahájena dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026. Stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP 15.-21.07.2026.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** – při realizaci záporové pažící stěny v rámci výstavby mostního objektu došlo k ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová, které se projevilo závadou v GPK obou TK a k vychýlení kotevního stožáru TV.

V té souvislosti došlo k zastavení prací na předmětné pažící stěně (případný vliv na termín ukončení výluk dle ROV 53082 H, I, M bude záviset především na termínu obnovení prací), dočasněmu snížení rychlosti pomalé jízdy a probíhá monitoring obou TK.

Dne 24.06. proběhla výluka 1. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová pro ověření vhodnosti konkrétního technického řešení záporové pažící stěny (s kotvami do tělesa dráhy 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová) se závěrem, že je nutné upravit technické řešení vč. vypracování rozsáhlejší úpravy projektové dokumentace. S ohledem na aktuálně zjištěné okolnosti došlo k pozastavení prací na záporové pažící stěně, která přímo ovlivňuje výstavbu nového mostu v 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., čímž může dojít k narušení termínu ukončení výluk v dané lokalitě k 25.11.2026 dle projednaných MPV. Další postup bude stanoven ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem – panuje předpoklad, že pro řešení nastalé situace bude výhledově nutné zavést nepřetržitou výluku 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách, a v té souvislosti provést korekci vybraných dříve projednaných výluk. Provoz aktuálně probíhá dvoukolejně s PJ 30 km/h, která je zavedena dlouhodobě dle ROV 53082. Probíhá monitoring TK 1, 2 Třebovice v Č. – Česká Třebová a vychýleného stožáru TV. Bude dále upřesňováno.

Probíhá dlouhodobá výluka:

- SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
- SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
- 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
- 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.

V období 18.-28.7. bude vyloučeno napojení směr. skupiny na odjezdovou skupinu; v průběhu 07/2026 bude 20denní výluka 4. TK Česká Třebová – Odb. Parník pro TSO koleje.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl. n.**“ – průběžně konány práce profese TV. Od 02.06. vyloučeny SK 23 (do prosince), 25 (do konce září).

Stavba „**Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1. etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) – v 08/2026 výluky pro betonáž zbývajících základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a TK Týniště n. O. – Bolehošť, následně v 09-10/2026 výluky pro montáž stožárů a bran TV.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – v 08/2026 nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1, dále 10.08. výluky pro výměnu SW SZZ Přelouč (společná výluka OR a SSV) a výměnu SW RBC ETCS.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce září roku 2027, nepřetržitou výlukou 9. staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 2, 3 pro přípravu na zahájení prací na střední části kolejiště v ŽST Praha Masarykovo nádraží, které poběží do druhé poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 3, 4, 5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č. 3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov. Na tyto výluky naváže v polovině října nepřetržitá výluka kompletní liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Smíchov pro kompletní rekonstrukci této části stanice, která poběží do konce roku 2028.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III. nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu.

Stavba „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci srpnu proběhne 7denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Odb. Jeneček – Kladno včetně všech dopraven, a 4denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Hostivice – Odb. Jeneček pro vložení provizorní výhybky. Na konci měsíce srpna bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 3 a 5 v ŽST Unhošť pro deponii materiálu, která poběží do zrušení ŽST Unhošť v rámci převedení tratě do nové stopy. V rámci této výluky bude umožněno křížování vlaků v ŽST.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- na základě závěrů KD stavby konaného dne 17.06.2026 **nebude výluka dle ROV 93024 etapa A ukončena dne 28.06.2026, ale bude pokračovat jako překročená do 14.07.2026 17:00 hodin.**
- v souvislosti s tímto překročením **bude posunut i termín konání výluky na úpravu TV dle ROV 93024 etapa B1 na 14.07.2026 14:00-17:00.**
- od 03.08. do 30.11.2026 proběhne nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka 5. SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlašovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním.

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v říjnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené výluky v dopravních Nýřany a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno od 22. června přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
- plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028
- v měsíci srpnu proběhnou denní výluky 982. a 982a koleje dle ROV 93095 A pro výstavbu základů trakčních podpěr v Plzni obvod Jižní předměstí. Výluky proběhnou v termínu 04.-12.08. a 18.-26.08 a čase 08:00-18:00, tak jak bylo projednáno na předchozích poradách. Kolem pracovního místa bude v sousední koleji zavedena PJ 50 km/h. Tato by neměla mít vliv na stabilitu GVD.
- změnovými tabulkami na srpen a září byla do plánů výluk zavedena nepřetržitá výluka části 4. a 6. SK v dopravně Nýřany, určená na zbudování výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti a práce na budoucím podchodu. Výluka bude konána dle ROV 93027 etapa D v termínu od 01.08. přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy.

„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:

- výluka pro 3. podbití a dokončovací práce v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne od 07.-10.09.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND v dotčeném úseku.

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. – Klatovy“:

- je vybrán zhotovitel stavby a podepsáno rozhodnutí o výběru zhotovitele, probíhají úkony spojené s uzavřením SOD. Do plánu byla změnovými tabulkami zařazena výluka v souladu s RPV v termínu 03.08. - 30.11.2026.

Výluka bude probíhat dle ROV 93085 etapa B od 03.08. do 28.08.2026 a následně dle etapy C od 28.08. do 30.11.2026 a generuje ZP+ND v úseku Klatovy – Sušice.

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Srpen**
- platí výluky projednané a odsouhlasené na předchozích poradách
- **Září**
- na základě projednání na regionální výlukové poradě byla do plánů doplněna nepřetržitá výluka dle ROV 73038 etapa C, úsek D. Rybník – Vrskmaň, 1. TK+TV vč. záhl. a zhl. 21.-30.09.2026, určená pro práce na TV.
- **Říjen**
- pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Odb Vrskmaň – Vých Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255, zároveň proběhnou denní výluky dle ROV 73038 B3 ve dnech 05.-14. a 26.-30.10.2026 7:30-15:30 pro definitivní úpravy TV ve vých. Kyjice
- plánované ukončení stavebního postupu Sp1d proběhne dle plánu 30.10.2026 a další stavební postup nebude zahájen. Stavební postupy budou pokračovat až v roce 2027 dle připravovaného RPV na rok 2027 a budou zařazovány regulérně v rámci střednědobého plánování.
- Po ukončení nyní běžícího stavebního postupu budou ještě v rámci střednědobého plánování zařazeny výluky na úpravu kolizních tras ZZ, předběžně uvažované na listopad 2026. Tyto práce jsou nutné udělat v předstihu před stavebními postupy roku 2027.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- **nepřetržité výluky stavby**
- nepřetržité výluky dle ROV 75012 A a 73039 A, B pokračují jako překročené do 24.10.2026. Před koncem těchto výluk bude probíhat 5 dní výluka TV s nutností využití LNT (příprava konverze) dle ROV 73039 et. N a 1 den (24.10.2026) je plánován kompletní ZP pro konverzi trakční soustavy dle ROV 73039 et. O.
- v termínu 31.08. - 24.10.2026 proběhnou nepřetržité výluky dle ROV 73039 etap F2, G2, I1 – záhlaví a zhlaví sm. Kadaň a Klášterec n/O v žst. Kadaň-Prunéřov, TK+TV Kadaň – Kadaň-Prunéřov a 1. TK+TV Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov.
- dle ROV 75012 et. B proběhne nepřetržitá výluka PZZ P73 v termínu 04.07.-24.10.2026
- dle ROV 75012 et. C proběhne nepřetržitá výluka v termínu 04.-15.07. kdy se jedná o výluku TZZ a SZZ určenou pro přeložky kolizní kabelizace v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2. TK, Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O 1.+2. TK a Kadaň-Prunéřov – Kadaň a SZZ Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov. Jízdy vlaků budou uskutečňovány na PN jednokolejně v úseku Chomutov – Klášterec n/O, kdy výhybky v dopravních Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov budou uzamčeny zámky v rovném směru. Dopravní Klášterec n/O bude obsazena dopravním zaměstnancem. Předpokládá se průjezd dálkové os. dopravy a nákladní dopravy, osobní regionální doprava bude vedena NAD.
- dle ROV 73039 et. G3, F3, I3 proběhnou v zákrytu s výlukou ZZ v termínu 04.-15.07. kolejové nepřetržité výluky v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň, záhl.+zhl. sm. Klášterec n/O a Kadaň v dopravě Kadaň-Prunéřov a 1. TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov, určené pro práce na žel. svršku a spodku, MO, odvodnění. Výluky negenerují další omezení, ZP+ND již vyplývá z výluky ZZ.
- **noční + denní výluky**
- **Srpen**
- po přeplánování stavby doplněny noční ZP+ND pro stavební práce související s TV a MO v termínech
- 01./02.-05./06., 11./12.-19./20. a 24./25-31.08./01.09.2026 dle ROV 73039 et. C1, výluka 2. TK v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov
- 01./02.-05./06., 11./12.-19./20. a 31.08./01.09.2026 dle ROV 73039 D1, E1, H1 – výluka sudé skupiny SK vč. záhlaví a zhlaví v dopravě Kadaň-Prunéřov, 1. TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov

- 01./02.-05./06., 11.12.-19./20.2026 dle ROV 73039 F1, G1, I2 – výluka v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň TK, záhl.+zhl. sm. Kadaň-Prunéřov, 1. TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov a záhl.+zhl. sm. Klášterec a Kadaň v dopr. Kadaň-Prunéřov
- **Září**
- po přeplánování stavby doplněny noční ZP+ND pro stavební práce související s TV a MO v termínech
- 04./05.-13./14., 18./19.-30.09./01.10.2026 dle ROV 73039 C1, výluka 2. TK v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov
- 04./05.-13./14., 20./21.-30.09./01.10.2026 dle ROV 73039 D1, E1, H1 – výluka sudé skupiny SK vč. záhlaví a zhlaví v dopravě Kadaň-Prunéřov, 1. TK Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov
- doplněny denní výluky dle ROV 73039 J v termínu 04.-07.09.2026 v žst. Chomutov, TV nad 1. SK vč. zhlaví sm. Dubina pro úpravu TV
- **Ríjen**
- proběhnou noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 C1, D1, E1, H1 – výluky 2. TK Chomutov – Kadaň-Prunéřov, 2. TK Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O, včetně příslušných záhlaví a zhlaví v termínech 01./02.-08./09.10.2026 a D1+E1 navíc ještě v termínu 17./18.-18./19.10.2026

24.10.2026 PROBĚHNE PŘEKLOPENÍ STAVEBNÍCH POSTUPŮ DO ROV 73213. NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY DLE TOHOTO ROV ZAČÍNÁJÍ 24.10.2026 V 17:00. JEDNÁ SE O VÝLUKY PRO STAVEBNÍ POSTUP SP2A - REK. MO, PROPUSTKŮ, ŽEL. SVRŠKU A SPODKU, PRÁCE NA TV, SZZ, TZZ

ETAPY ROV 73213 – nepřetržitá výluky:

- etapa A1: nepřetržitá výluka 2.TK+TV Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov vč. příslušných záhlaví, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
- etapa B1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, kolejově vybrané SK, zhlaví sm. Klášterec n/O, TV sudá skupina SK, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
- etapa C1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, podchod, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
- etapa D1: nepřetržitá výluka v dopr. Kadaň-Prunéřov, vybrané SK vč. záhl. a zhl. sm. Odb Dubina, termín konání do přelomu JŘ 10.12.2026
- etapa E1: nepřetržitá výluka 2. TK+TV Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O vč. příslušných záhlaví a zhlaví, termín konání do 24.11.2026

ETAPY ROV 73213 – denní + noční výluky:

- F1: denní výluka 25.10.2026 07:00-16:00 v ŽST Chomutov, 2. SK+TV vč. záhlaví a zhlaví sm. Odb Dubina pro práce na TV
- H1: noční výluka generující ZP+ND, 1. TK+TV v úseku Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina – Chomutov, TK Droužkovice – Odb Dubina, termín konání 26./27.-27./28.10.2026, čas 21:35-04:00
- L1: noční výluka generující ZP+ND, výluka 1. TK+TV v celém úseku Klášterec n/O – Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina – Chomutov, vč. příslušných záhlaví, TK+TV Kadaň – Kadaň-Prunéřov, TK Droužkovice – Odb Dubina, v termínu 28./29.-31.10./01.11.2026, čas 21:35-04:00

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:

- práce na mostě v km 163,233 plánuje SSZ ukončit k 30.06.2026, poté pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro CPS na rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103.

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:

- **Červen:**
- z důvodu zapracování příslušných změn do ZDD a TTP prováděném vždy k 15. dni měsíce, **neskončí výluka ETCS dle ROV 65001 etapy A a F v původně plánovaném termínu 30.06.2026.**

- **Výluka dle ROV 65001 etapa A bude pokračovat jako překročená do 15.07.2026 10:00 hodin. Výluka ROV 65001 etapa F bude prodloužena do 15.07.2026 10:00 hodin.**

- noční výluky pro výměnu SW dle ROV 65001 etapy B a C proběhnou dle plánu 23./24.06.2026 v časech 23:20-04:00 etapa B a 22:00-04:00 etapa C

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- **Srpen, Září:**
- platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Říjen:**
- pokračují z předchozích měsíců nepřetržitě výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb. Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb. Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026
- na regionální výlukové poradě v Praze byl odsouhlasen víkendový ZP+ND dle ROV 63030 etapa R v úseku Praha-Radotín – Odb. Závodiště. Termín konání 24.-25.10. 18:00-07:00 hodin

„Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“

- výluka dle ROV 63199 proběhne v termínu 29.09.-02.11.2026 08:00-16:00 a generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Vyloučena bude TK v úseku Rostoky u Křivokláta – Rakovník, vč. celé dopravní Lašovice. Výluka je určena pro sanaci nestabilních skalních masivů, tzn. bude provedeno odstranění vegetace, kácení stromů, očištění skal, překrytí skal kotvenou ocelovou sítí, vybudování záchytných plotů a podezdívky, výplně poruch, zábrana z pražců, reprofilace odvodňovacích příkopů a paty svahu, zbudování gabionů.

4. Projednání výluk nad RPV – říjen 2026

Výluky projednané na celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny do plánů nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23319 F	Návsí – Mosty u Jablunkova, 1. + TV,	20.10.2026-29.10.2026	07:00 - 12:20	oprava GPK v 1. traťové koleji, oprava přejezdu v km 293,947 (P8270), oprava TV	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23319 L	Třinec, 8. bez TV,	12.10.2026-26.10.2026	07:00 - 15:00	oprava boční rampy u staniční koleje č. 8	Nad RPV.
301	Z-23319 A	Karviná hlavní nádraží – Odb Karviná-Darkov, 1. + TV, Odb Karviná-Darkov, záhl. a zhl. 1. traťové koleje od náv. 1KS po nám. výh. č. 101, náv. 1CL. včetně napětového omezení 1. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov – Louky nad Olší, 1. bez TV,	01.10.2026-12.10.2026	07:00 - 16:00	výměna pražců, oprava GPK	Nad RPV.
301	25019 B	Ostrava-Třebovice – Děhylov, zab. zař.: TZZ. Ostrava-Třebovice – Děhylov, zab. zař.: PZS v km 268,011 (P7727).	12.10.2026-23.10.2026	08:00 - 16:00	demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 268,011 (P7727)	Změna od RPV. V RPV 24 - 31.7.2026 8N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 12N, navýšení o vypnutí TZZ po celou dobu výluky na přejezdu v km 268,011 (P7727) bude je zavedena pomalá jízda 10 km/h
302	Z-23307 M	Lískovec u Frýdku – Frýdek-Místek, traťová bez TV, Frýdek-Místek, 3a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku od náv. L po nám. výh. č. 1.	01.10.2026-03.10.2026	08:10 - 18:00	oprava GPK závady v přejezdu v km 21,580 (P7408) - rozebrání přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek, odstranění části přilehlé komunikace, oprava závady GPK strojním podbitím	Nad RPV. ZP+ND.

302	Z-23307 F	Baška – Pržno, traťová bez TV, Pržno, celá bez TV, Pržno – Frýdlant nad Ostravicí, traťová bez TV,	29.10.2026-30.10.2026	08:10 - 18:00	následná úprava GPK po opravě kolejí v ŽST Pržno	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23307 L	Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice, traťová bez TV, Frenštát pod Radhoštěm, 4. bez TV, Veřovice, 4. bez TV,	05.10.2026-24.10.2026	08:00 - 18:00	oprava traťové koleje	Změna od RPV. V RPV TK Frenštát pod R. - Veřovice, Veřovice záhl. a zhl, SK1, navýšení rozsahu o SK4 Frenštát, SK4 Veřovice ZP+ND.
304	Z-23336 A	Osíčko, záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. Osíčko – Bystřice pod Hostýnem, traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem, záhl. směr Osíčko.	05.10.2026-09.10.2026	07:00 - 17:00	Údržba kolejí, ASP, výměna pražců, kolejnic, svěrek ŽS 4, svařování BK, čištění ŠL a údržba zeleně. Oprava přejezdů P7274 v km 36,197 a P7278 v km 39,595. Úplná uzávěra přejezdů P7274 v km 36,197 a P7278 v km 39,595 ve dnech 5. – 8. 10. 2026.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23336 B	Bystřice pod Hostýnem, 2., 4. bez TV,	06.10.2026-08.10.2026	07:00 - 17:00	Výměna šterkového lože v části kol. č. 2, oprava GPK, svařování kolejí do BK.	Nad RPV. Souběh s ROV 23336 A
304	Z-23324 A	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov – Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV, Hovězí – Vsetín-Bečva, traťová bez TV,	05.10.2026-09.10.2026	07:25 - 14:50	Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění šterkového lože, zřízení BK, zrušení přejezdu v km 9,158 (P8056).	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23334 D	Drahotuše, 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě – od náv. 2L po námezník výh. 6. Hranice na Moravě – Drahotuše, 2. bez TV,	25.10.2026-27.10.2026	08:05 - 08:05	Oprava GPK, kompletní oprava a servis čelistových závěrů	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23334 E	Drahotuše, 4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě – od náv. HL po námezník výh. 10, 12. Hranice na Moravě – Drahotuše, 4. bez TV,	27.10.2026-28.10.2026	08:05 - 20:00	Oprava GPK, kompletní oprava a servis čelistových závěrů	Nad RPV. NVÚ.

305	Z-23334 A	Drahotuše , sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou.	19.10.2026-21.10.2026	08:00 - 08:00	Oprava GPK, V16 – výměna LIS, kompletní oprava a servis čelistových závěrů	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23334 B	Drahotuše , lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou.	21.10.2026-22.10.2026	08:00 - 20:00	Oprava GPK, SK3 u L3 – výměna LIS, V21 – navařování, V17 – výměna LIS, kompletní oprava a servis čelistových závěrů	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23334 C	Drahotuše , lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše – Hranice na Moravě , 1. bez TV,	23.10.2026-25.10.2026	08:00 - 08:00	Oprava GPK, V13 – výměna pražců, kompletní oprava a servis čelistových závěrů	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23342 A	Přerov přednádraží , 200a bez TV,	07.10.2026-08.10.2026	07:00 - 17:00	Stavba TP - 138C, 138B, 136B Montáž kardanů a ramen TP - 136B, 138B, 138C, 138D, 138E, 138F, 138G, 138H, 138I, 138J, 138K, 138L, 138M, 138N, 138O, 138P a montáž kotvení TP - 138P.	Nad RPV.
305	Z-23342 B	Přerov přednádraží , 91.,102.,103.,104. bez TV, 91.,101.,102.,103.,104.,105., 106.,107.,108.,109 jen TV,	09.10.2026-10.10.2026	23:20 - 04:00	Demontáž brány 116 - 115 a směrového lana.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23342 C	Přerov přednádraží , 106.,108.,200a bez TV, 102.,104.,106.,108.,200.,202.,204.,212.-222.,238.,240. jen TV, záhl. a zhl. TK směr Věžky – od námeztníku výh. 106 po náv. CS.	10.10.2026-11.10.2026	23:10 - 05:00	Stavba TP - 136A, 138A, 140B,142B, 118A,136. Vystrojení TP - 136A, 138A, 140B, 142B, 118A.	Nad RPV. ZP+NVÚ.
305	Z-23342 I	Přerov přednádraží , 106.,200a bez TV, 104.,106.,108. jen TV, záhl. a zhl. směr Věžky – od námeztníku výh. 106 po náv. VS.	11.10.2026-12.10.2026	23:10 - 03:50	Stavba krakorce 136A a dostrojení TP.	Nad RPV. ZP+NVÚ.
305	Z-23342 D	Přerov přednádraží , 105.,107.,109. jen TV, 91.,101.,103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice – od námeztníku výh. 122 po náv. 1S.	20.10.2026	07:00 - 15:00	Stavba a vystrojení TP - 127C, 135B.	Nad RPV. NVÚ.

305	Z-23342 E	Přerov přednádraží , 91.,102.,104. bez TV, 91.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109 jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 128 po náv. 2S.	21.10.2026-22.10.2026	23:20 - 04:20	Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování.	Nad RPV. LNT.
305	Z-23342 K	Přerov přednádraží , 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 122 po náv. 1S.	22.10.2026	00:20 - 01:50	Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování	Nad RPV. ZP. souběh s ROV 23342 E
305	Z-23342 L	Přerov přednádraží , 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 122 po náv. 1S.	22.10.2026	02:30 - 03:40	Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování.	Nad RPV. ZP. souběh s ROV 23342 E
305	Z-23342 F	Přerov přednádraží , 91.,101.,103. bez TV, 91.,101.,102.,103.,105.,107.,109. jen TV, záhl. a zhl. směr Říkovice – od námezvníku výh. 122 po náv. 1S.	22.10.2026-23.10.2026	23:20 - 04:20	Úprava PB a stavba TP - 135.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23342 M	Přerov přednádraží , 102. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 128 po náv. 2S.	23.10.2026	00:20 - 01:50	Úprava PB a stavba TP - 135.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23342 F
305	Z-23342 N	Přerov přednádraží , 102. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 128 po náv. 2S.	23.10.2026	02:30 - 03:40	Úprava PB a stavba TP - 135.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23342 F
305	Z-23342 G	Přerov přednádraží , 91.,102. bez TV, 91.,101.,102.,103.,105.,107.,109. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 128 po náv. 2S.	24.10.2026-25.10.2026	23:20 - 04:00	Stavba krakorce 135B	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23342 K	Přerov přednádraží , 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 122 po náv. 1S.	25.10.2026	00:20 - 01:50	Stavba krakorce 135B	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23342 G
305	Z-23342 L	Přerov přednádraží , 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice – od námezvníku výh. 122 po náv. 1S.	25.10.2026	02:30 - 03:40	Stavba krakorce 135B	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23342 G
305	Z-23342 H	Přerov přednádraží , 101.,103. bez TV, 91.,101.,103.,105.,107.,109. jen TV,	26.10.2026-27.10.2026	07:00 - 15:00	Vystrojení TP - 119, 111B Převěšení SK 101 a 103 - TP 113C, 111B	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23342 J	Přerov přednádraží , 102. + TV,	28.10.2026	07:00 - 15:00	Stavba a převěšení TP - 140, 135B a laníčkování	Nad RPV. NVÚ.
306	Z-23307 G	Kopřivnice , 4. bez TV, ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 4 v celé délce.	05.10.2026-24.10.2026	07:00 - 18:00	oprava nástupiště u staniční koleje č. 4	Nad RPV.

306	Z-23335 B	Budišov nad Budišovkou , 1. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 1 od km 39,053 po nám. výh. č. 3 Budišov nad Budišovkou , 2. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 2 od km 39,053 po nám. výh. č. 3	19.10.2026-24.10.2026	08:00 - 17:00	zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU dopravné D3 Budišov nad Budišovkou – vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce	Nad RPV.
306	Z-23312 A	Suchdol nad Odrou – Fulnek , traťová bez TV, Fulnek , celá bez TV,	01.10.2026-30.10.2026	07:00 - 17:00	oprava kolejí, výhybek, nástupiště a rampy	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23326 A	Jablůnka – Valašské Meziříčí , 2. + TV,	19.10.2026-23.10.2026	07:40 - 15:00	ST OLC – oprava TK, výměna pražců, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic. SEE OLC – oprava a údržba TV, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. VNJR.
308	Z-23325 A	Valašské Meziříčí – Jablůnka , 1. + TV,	12.10.2026-16.10.2026	07:40 - 15:00	ST OLC – oprava TK, výměna pražců, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic. SEE OLC – oprava a údržba TV, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. VNJR.
308	Z-23292 A	Lhotka nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou , 2. + TV, Hustopeče nad Bečvou , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou , sudá + TV,	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 08:00	Opravné práce po MÚ Hustopeče nad Bečvou, výkopy kabelovodů, pokládka kabelů, oprava osvětlení, oprava stožárů TV.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23292 B	Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou , 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou , lichá + TV,	09.10.2026-11.10.2026	08:00 - 16:00	Opravné práce po MÚ Hustopeče nad Bečvou, výkopy kabelovodů, pokládka kabelů, oprava osvětlení, oprava stožárů TV.	Nad RPV. NVÚ.
310	Z-23316 A	Opava západ , 7.,9.,15. bez TV, Opava západ , zhl. od hrotu výh. č. 9, nám. výh. č. 10, 11, 14 po nám. výh. č. 16.	12.10.2026-23.10.2026	08:00 - 17:00	oprava výhybek č. 10,11,14 a přípojí	Nad RPV.

310	Z-23333 C	Krnov, 11. bez TV,	05.10.2026-06.10.2026	08:00 - 18:00	zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov – vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce	Nad RPV.
310	Z-23333 D	Krnov, 5.,7. bez TV,	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 17:00	zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov – vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce	Nad RPV.
310	Z-23333 E	Krnov, 3. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 3 od km 87,400 po hrot výh. č. 13 v dopravně Krnov	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 18:00	zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov – vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce	Nad RPV.
311	Z-23328 B	Jeseník – Písečná, traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Písečná, celá bez TV, zab. zař.: staniční a přejezdové v km 43,491 (P4318). Písečná – Mikulovice, traťová bez TV, zab. zař.: traťové a přejezdové v km 44,114 (P4319). Mikulovice, celá bez TV, zab. zař.: staniční. Mikulovice – Mikulovice st.hr., traťová bez TV,	19.10.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	- Následné podbití po povodních 2024 - strojní čištění šterkového lože km 37,200 - 37,800 a 42,720 - 43,450 - výměna pražců za betonové - výměna kolejnic - svaření do BK - čištění příkopů - oprava přejezdu P4323 aktivace PZZ P4320 a 4321	Nad RPV. ZP+ND. P4306, P4307, P4317 silniční uzávěra po celou dobu výluky P4318 – silniční uzávěra 2 dny P4323 – silniční uzávěra 4 dny
311	23295 C	Bludov – Šumperk, traťová + TV, Šumperk, 1b,3b,5a,5b,7a bez TV, 1.,1b,3.,3b,5.,5b,7. jen TV, záhl. a zhl. směr Bludov – od námeztníku výh. 12, 13, 15 po návěstidlo L. Šumperk, 2b bez TV, částečně od náv. S2b po námeztník výh. 13 Šumperk, 6. bez TV, částečně od náv. S6 po námeztník výh. 10 Šumperk, 8. bez TV, částečně od náv. S8 po námeztník výh. 14	08.10.2026-16.10.2026	12:00 - 15:00	Obnova železničního spodku a svršku. Vložení nové výh. 5 na betonových pražcích, včetně přípojů. (mimo přípoj V1-V2, který zůstává stávající), výměna pražců výh. 14 a 15 Zřízení odvodnění, úprava PP na TK, úprava GPK, s	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.

311	23295 B	Šumperk, 6. bez TV, částečně od náv. S6 po náv. L6 Šumperk, 8. bez TV, částečně od náv. S8 po náv. L8	05.10.2026-06.10.2026	07:00 - 17:00	Úprava GPK na SK6 a SK8	Nad RPV.
312	Z-23328 C	Mikulovice – Zlaté Hory, traťová bez TV, Zlaté Hory, celá bez TV,	19.10.2026-13.11.2026	07:00 - 16:00	Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení	Nad RPV. ZP+ND.
313	Z-23331 A	Prostějov hlavní nádraží – Kostelec na Hané, traťová bez TV, Kostelec na Hané, záhl. TK směr Prostějov místní nádraží.	05.10.2026-09.10.2026	07:00 - 15:00	Výměna kolejnic, svařování, výměna pražců, úprava kol. lože do profilu a údržba průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23349 B	Přerov přednádraží – Věžky, traťová bez TV, Věžky, celá bez TV, Věžky – Chropyně, traťová bez TV, Chropyně, celá bez TV, Chropyně – Kojetín, traťová bez TV, Kojetín, 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	20.10.2026-22.10.2026	07:30 - 18:00	návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23349 C	Přerov přednádraží – Věžky, traťová bez TV, Věžky, celá bez TV, Věžky – Chropyně, traťová bez TV, Chropyně, celá bez TV, Chropyně – Kojetín, traťová bez TV, Kojetín, 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	23.10.2026-26.10.2026	07:30 - 18:00	návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23349 D	Přerov přednádraží – Věžky, traťová bez TV, Věžky, celá bez TV, Věžky – Chropyně, traťová bez TV, Chropyně, celá bez TV, Chropyně – Kojetín, traťová bez TV, Kojetín, 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	27.10.2026-29.10.2026	07:30 - 18:00	návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-23349 E	Přerov přednádraží – Věžky, traťová bez TV, Věžky, celá bez TV, Věžky – Chropyně, traťová bez TV, Chropyně, celá bez TV, Chropyně – Kojetín, traťová bez TV, Kojetín, 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou.	30.10.2026-04.11.2026	07:30 - 18:00	návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	Nad RPV. ZP+ND.

315	Z-23349 A	Přerov přednádraží – Věžky, traťová jen TV, Věžky, celá jen TV, Věžky – Chropyně, traťová jen TV, Chropyně, celá jen TV, Chropyně – Kojetín, traťová jen TV, Kojetín, celá jen TV, Kojetín – Němčice nad Hanou, traťová + TV, Němčice nad Hanou, celá + TV, Němčice nad Hanou – Nezamyslice, traťová + TV,	20.10.2026-04.11.2026	07:30 - 16:40	Návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
315	Z-33166 B	Holubice, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	18.10.2026-21.10.2026	08:30 - 13:20	oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění odstranění defektoskopických závad navazování srdcovek výměna LISů údržba přejezdu výstavba TNS Černovice	Změna od RPV. V RPV 31.10.-1.11.2026, přesun termínu, navýšení délky výluky ZP+ND.
315	Z-33166 M	Holubice, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody V8-10, V9-12, V11, V13, V14, V15, SK, BSK, TKS Holubice, zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). Holubice – Blažovice, zab. zař.: TZZ traťové koleje.	18.10.2026-23.10.2026	08:30 - 14:30	náhrada KO za PcN	Nad RPV.
315	33142 B	Sokolnice-Telnice, celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení	31.10.2026-01.11.2026	08:30 - 17:00	oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, údržba TV	Změna od RPV. V RPV 10.-11.10.2026, přesun termínu ZP+ND.

315	33142 C	Sokolnice-Telnice – Brno hl.n. přednádraží, traťová + TV, Brno-Chrlice, celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení	31.10.2026-01.11.2026	08:30 - 17:00	čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace, údržba TV, výměna mezilehlé kolejnice ve výhybce č. 2, broušení kolejnic, úpravy bleskojistek v NP	Změna od RPV. V RPV 10.-11.10.2026, přesun termínu ZP+ND.
-----	---------	--	-----------------------	---------------	--	--

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-23294 D	Říkovice – Přerov přednádraží, 2. + TV, Říkovice, 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přerov přednádraží.	10.10.2026-19.10.2026	08:10 - 17:30	Oprava GPK, výměna pražců, výměna kolejového lože, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh. č. 2, 3, navařování srdcovek ve výh. č. 2, 3.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. PJ 50 km/h po sousední kol. v km 176,000-176,300 ve dnech 10. - 19. 10. 2026
316	Z-23323 A	Nedakonice, sudá + TV, Nedakonice – Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV,	01.10.2026-05.10.2026	07:30 - 16:30	Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, montáž ÚO 402, výměna neutrálního pole, výměna trakčního vedení.	Nad RPV. NVÚ.
316	33078 E	Lužice – Hodonín, 1. + TV,	06.10.2026-13.10.2026	08:00 - 15:00	ušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	Nad RPV.
316	Z-33167 A	Moravská Nová Ves – Lužice, 1. + TV,	24.10.2026-31.10.2026	07:50 - 07:50	ušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění	Nad RPV. TNS Nedakonice VNJŘ.
316	Z-33167 B	Moravská Nová Ves – Lužice, zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Moravská Nová Ves – Lužice, zab. zař.: PZS v km 96,689 (P8152). Moravská Nová Ves – Lužice, zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje.	31.10.2026-03.11.2026	07:50 - 15:00	úprav zapojení PZS v rámci montáží PcN a rušení IS	Změna od RPV. přesun z května (v RP 14.-17.5.2026) upřesnění postupu prací stavby VNJŘ.

318	Z-33177 A	Brno-Slatina, 5. bez TV,	12.10.2026-23.10.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců a kolejnic v koleji č.5	Nad RPV.
318	Z-33177 B	Brno-Slatina, 7. bez TV,	12.10.2026-23.10.2026	07:00 - 15:00	přistavení a pohyb mechanizace v rámci výměny pražců v koleji č. 5	Nad RPV. V případě obsluhy vleč. č. 5047 Letiště Tuřany bude výluka přerušena.
320	Z-33185 E	Břeclav přednádraží, sudá jen TV, Břeclav přednádraží, 201. jen TV,	17.10.2026	07:30 - 15:30	údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení	Změna od RPV. přesun z listopadu (v RP 8.11.2026) LNT.
324	33115 B	Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná – Víkov u Tišnova, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	14.10.2026	08:00 - 13:30	údržba zařízení R 27 kV	Nad RPV. E.
324	Z-33156 A	Kuřim – Tišnov, 2. bez TV,	03.10.2026	08:45 - 15:15	údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	Nad RPV. VNJR.
324	Z-33156 B	Tišnov – Kuřim, 1. bez TV,	04.10.2026	08:45 - 15:15	údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	Nad RPV. VNJR.
324	Z-33178 A	Tišnov, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Říkonín, od návěstidla S po námezník výhybky č. 33. Tišnov, 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo S1 Tišnov, lichá jen TV,	06.10.2026-07.10.2026	08:50 - 13:50	čištění blátivého místa, oprava GPK, úprava šterkového lože	Nad RPV. NVÚ.
324	Z-33178 B	Kuřim, záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Kuřim – Tišnov, 2. + TV,	10.10.2026	08:45 - 18:45	oprava GPK, úprava šterkového lože	Nad RPV. VNJR+ND.
324	Z-33178 C	Tišnov, záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3.	10.10.2026	08:45 - 18:45	oprava GPK, úprava šterkového lože	Nad RPV. VNJR+ND.
324	Z-33178 D	Tišnov, záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Tišnov – Kuřim, 1. + TV,	11.10.2026	08:45 - 18:45	oprava GPK, úprava šterkového lože	Nad RPV. VNJR+ND.
324	Z-33178 E	Kuřim, záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10.	11.10.2026	08:45 - 18:45	oprava GPK, úprava šterkového lože	Nad RPV. VNJR+ND.

324	Z-33178 F	Tišnov , záhl. 2. traťové koleje směr Říkonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. Tišnov – Říkonín , 2. + TV,	08.10.2026	07:30 - 17:05	oprava GPK, úprava štěrkového lože	Nad RPV.
324	Z-33178 G	Říkonín – Tišnov , 1. + TV, Tišnov , záhl. 1. traťové koleje směr Říkonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35.	09.10.2026	07:30 - 17:05	oprava GPK, úprava štěrkového lože	Nad RPV.
703	Z-93099 A	Obrataň – Chýnov , traťová bez TV, Chýnov , celá bez TV, Chýnov – Tábor , traťová bez TV, její část od návěstidla S dopravní Chýnov do km 63,410	19.10.2026-02.11.2026	07:00 - 16:15	SVP a SVK v km 61,500-62,300; zřízení BK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu.	Změna od RPV. V RPV 25N v termínu 9.10. - 2.11. 2026, termínově vliv výluky OŘ Brno, krácení počtu dní na základě finančních prostředků, ZP+ND.
703	Z-33071 A	Horní Cerekev – Pelhřimov , traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova , celá bez TV,	01.10.2026-14.10.2026	07:10 - 15:10	výměna kolejového roštu v km 12,991 - 13,712; zřízení BK, doplnění štěrkového lože, úprava GPK	Změna od RPV. Přesun z července (v RPV 1.-20.7.2026) ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53166 D	Třebovice v Čechách , 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po hroty jazyků výhybky číslo 18; napětově od ÚD5 po ÚD8 a vloženou izolaci mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách , výh.: 18,	22.10.2026-31.10.2026	07:00 - 18:00	Skládání kolejnic, vykládání pražců.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53166 E	Třebovice v Čechách – Česká Třebová , 2. + TV, Třebovice v Čechách , 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2, napětově: od ÚO 402 po ÚO 412 a vloženou izolaci u námezníku výhybky číslo 18 Třebovice v Čechách , záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidla L2, L4 po návěstidlo 2S.	22.10.2026-23.10.2026	07:00 - 18:00	Montáž koleje, skládání kolejnic, stavba stožárů TV, vykládka pražců.	Nad RPV. VK+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53082 H a 53166 D.
309	Z-53166 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová , 2. + TV, Česká Třebová – Třebovice v Čechách , 1. jen TV,	23.10.2026-24.10.2026	23:30 - 06:30	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 H.

309	Z-53166 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Česká Třebová – Třebovice v Čechách, 1. jen TV,	24.10.2026-25.10.2026	23:30 - 06:30	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53166 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Česká Třebová – Třebovice v Čechách, 1. jen TV,	25.10.2026-26.10.2026	23:30 - 06:30	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53166 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Česká Třebová – Třebovice v Čechách, 1. jen TV,	26.10.2026-27.10.2026	23:30 - 06:30	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53166 H	Třebovice v Čechách – Česká Třebová, 2. + TV, Česká Třebová – Třebovice v Čechách, 1. jen TV,	27.10.2026-28.10.2026	23:30 - 06:30	Stavba stožárů TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 H.
314	53131 A	Chornice – Městečko Trnávka, traťová bez TV, Městečko Trnávka, celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová, traťová bez TV, Moravská Třebová, záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky po hroty jazyků výhybky číslo 1.	19.10.2026-06.11.2026	07:00 - 17:00	Výměna nosných konstrukcí u propustků v km 41.641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 49,104 (P6612) , úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
326	Z-53166 G	Česká Třebová – Odb Zádulka, 1. + TV, Odb Zádulka – Česká Třebová, 2. jen TV,	04.10.2026-10.10.2026	23:50 - 05:40	Stavba stožárů.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53082 I.
501	Z-53166 B	Česká Třebová vjezdová skupina, 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110	01.10.2026-31.10.2026	08:00 - 17:00	Odstavení mechanizace.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53082 I, M.
501	Z-53166 F	Česká Třebová vjezdová skupina, 101.,102.,103.,105. bez TV, 101. SK její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101, 102. SK její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102, 103. SK její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103, 105. SK její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105 Česká Třebová vjezdová skupina, 101.,101a,101b,102.,102a,103.,105.,109a,112a ,112b jen TV,	27.10.2026-29.10.2026	08:00 - 17:00	Montáž TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53082 H, I, M.

501	Z-53166 A	Česká Třebová , 433. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; Napěťově od ÚD 46, 47, 49, 50 po ÚD 97	01.10.2026-06.10.2026	07:00 - 17:00	Montáž koleje 431, kabelovod.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P a 53128 M.
501	Z-53166 C	Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina , 95.,95a,95b,95c + TV, kolejově 95 její část od návěstidla Sc95 po návěstidlo Lc95 Česká Třebová , zhl. střední, jeho část od námezvníku výhybky číslo 406 po námezník výhybky číslo 409. Česká Třebová , 439.,439a,439d,439e + TV, kolejově 439a SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 452 po návěstidlo Se467 Česká Třebová , výh.: 452,	12.10.2026-16.10.2026	07:00 - 18:00	Následné podbití, broušení kolejí, úprava stezek.	Nad RPV.
501	Z-53154 I	Dlouhá Třebová , záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 10 po návěstidlo Se6. Dlouhá Třebová , 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po hroty jazyků výhybky číslo 10	13.10.2026-16.10.2026	00:00 - 17:00	Cyklická obnova výhybek č. 10 a 14, GPK, oprava žel. svršku, svařování.	Změna od RPV. Změna termínu a úprava vyloučení. V souběhu s výlukou 53154 H.
501	Z-53154 H	Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí město , 2. + TV, Dlouhá Třebová , záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. Ústí nad Orlicí město , záhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město , 2a bez TV, Ústí nad Orlicí město , zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4).	13.10.2026-01.11.2026	00:00 - 17:00	Výměna šterkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování + zřízení BK, GPK, oprava mostů v km 252,986 a 254,597.	Změna od RPV. změna termínu a úprava vyloučení VK+VNJŘ+ND.
501	Z-53154 K	Ústí nad Orlicí , zab. zař.: SZZ. výměna SW	13.10.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.
505	Z-53173 A	Hradec Králové hlavní nádraží – Předměřice nad Labem , traťová + TV, Předměřice nad Labem , celá jen TV, Předměřice nad Labem – Smiřice , traťová jen TV, Smiřice , celá jen TV, Smiřice – Jaroměř , traťová jen TV, Jaroměř , celá jen TV,	01.10.2026-12.12.2026	00:10 - 18:15	Modernizace uzlu Hradec Králové.	Nad RPV. ZP+LNT+ND.

505	Z-53173 B	Předměřice nad Labem , celá bez TV, Předměřice nad Labem – Smiřice , traťová bez TV, Smiřice , celá bez TV, Smiřice – Jaroměř , traťová bez TV,	01.10.2026-20.10.2026	00:10 - 17:00	Geotechnický průzkum, oprava výhybek č. 3 a 6 v ŽST Předměřice. oprava PZZ v km 33,331 (P5222).	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53173 A. PZZ P5222 v km 33,331 uzavřen v termínu 14. - 16. 10.
505	Z-53173 C	Jaroměř , záhl. směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4.	01.10.2026-02.10.2026 05.10.2026-06.10.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53173 B.
505	Z-53173 D	Předměřice nad Labem , celá bez TV, Předměřice nad Labem – Smiřice , traťová bez TV,	21.10.2026-23.10.2026 26.10.2026-27.10.2026 29.10.2026-30.10.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53173 A.
505	Z-53173 E	Smiřice , záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PL po námezník výhybky číslo 6.	21.10.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53173 A, D.
505	Z-53152 B1	Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem , traťová + TV, Třebechovice pod Orebem , celá + TV, Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové-Slez. Předměstí , traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí , celá + TV,	05.10.2026-07.10.2026	23:45 - 04:00	Montáž bran TV.	Nad RPV. ZP.
505	Z-53174 A	Hradec Králové hlavní nádraží , 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, Hradec Králové hlavní nádraží , zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží , zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A.	01.10.2026-12.12.2026	00:10 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV.
505	Z-53174 C	Hradec Králové-Slez. Předměstí – Hradec Králové hlavní nádraží , traťová + TV,	01.10.2026-20.10.2026	00:10 - 18:15	Přepojení kabelů SZZ, stavba TZ, stavba TP.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 B.
505	Z-53174 D	Hradec Králové hlavní nádraží – Všešary , traťová bez TV,	01.10.2026-20.10.2026	00:10 - 18:15	Přepojení kabelů SZZ, stavba TZ, stavba TP.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53174 B.

505	Z-53174 E	Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	01.10.2026-02.10.2026	20:15 - 03:50	Vložení izolátorů do kol. č. 13c + izolace předm. zhlaví.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53174 A, B.
505	Z-53174 F	Hradec Králové hlavní nádraží, 13. bez TV, 13.,15. jen TV, od ÚD 25, 18, 17, 16, 15, 14, 13B, 13A po ÚD 9, 8, 7, 6, 5)	26.10.2026-30.10.2026	08:15 - 16:15	Odstavování KP.	Nad RPV. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174.
505	Z-53174 G	Hradec Králové hlavní nádraží, napětově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží, napětově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží	02.10.2026-11.12.2026	03:50 - 03:50	Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255).	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A.
505	Z-53174 I	Hradec Králové hlavní nádraží, 3b jen TV, od stožáru 34a po stožár 46	07.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A.
505	Z-53174 J	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Odb Plačice, jeho část od hrotů výhybky č. 1 po námeznyky výhybek č. 6a, 8 a 16. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,4a,6.,8.,8a,19c bez TV, zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od námeznyku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8. Hradec Králové hlavní nádraží, vých.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	07.10.2026-08.10.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. SK č. 3a.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. ZP směr Plačice. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174.

505	Z-53174 K	Hradec Králové hlavní nádraží , 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 29a	08.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A, I.
505	Z-53174 L	Hradec Králové hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezník výhybky č. 4b. Hradec Králové hlavní nádraží , 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a,19c bez TV, zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí od námezníku výhybky č. 4b po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8, S10a, S12a, námezníky výhybek č. 6a. Hradec Králové hlavní nádraží , výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží , 1.,2.,2s,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,10a,10c,10d, 11.,12a,13.,13s,14a,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33., 51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	08.10.2026-09.10.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. SK č. 5.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. Zastavený provoz směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka.
505	Z-53174 M	Hradec Králové hlavní nádraží , 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50	09.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A, I, K.
505	Z-53174 N	Hradec Králové hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 6a, 8. Hradec Králové hlavní nádraží , 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a bez TV, záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č.13, 18. Hradec Králové hlavní nádraží , výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží , 1.,2.,2s,4a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17., 19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	09.10.2026-10.10.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. SK č. 7.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka a Plačice – v souběhu s ostatními výlukami nelze z Hradce na žádný směr.

505	Z-53174 O	Hradec Králové hlavní nádraží, 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29a po stožár 34a)	10.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M.
505	Z-53174 R	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námeznyky výhybek č. 6a, 8. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a bez TV, záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námeznyky výhybek č.13, 18. Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6,6s,8,8a,10a,10c,10d,11.,12a,13.,13s,14a,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	11.10.2026-12.10.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. SK č. 11.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka a Plačice – v souběhu s ostatními výlukami nelze z Hradce na žádný směr.
505	Z-53174 S	Hradec Králové hlavní nádraží, 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48a	12.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O.

505	Z-53174 T	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. směr Odb Plačice včetně části kolejí č. 13, 15, od hrotů výhybky č. 1 po námezny výhybek č. 6a, 8, 17 a návěstidla S13, S15. Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13.,13s,15.,19c bez TV, zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od námezny výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8. Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412, 3B, vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 10, 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	21.10.2026-22.10.2026	20:15 - 03:50	Demontáž sys. SK č. 17.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Plačice.
505	Z-53174 U	Hradec Králové hlavní nádraží, 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN	21.10.2026-12.12.2026	03:50 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S.
505	Z-53174 V	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezny výhybky č. 4b. Hradec Králové hlavní nádraží, 2.,4a,6.,8.,8a,10a,10d,12a,14a,19c bez TV, zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí od námezny výhybky č. 4b po návěstidla S2, S4a, S6, S8, S10a, S12a, Se4 hroty výhybky č. 10 a námezny výhybek č. 33, 35, 39, 41, 42, 45. Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	26.10.2026-27.10.2026	20:15 - 04:15	Demontáž lávky.	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka.

505	Z-53174 W	Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,4a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,10a,10c,10d,12a,13.,13s, 14a,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)	27.10.2026-28.10.2026	20:15 - 04:15	Demontáž lávky.	Nad RPV. LNT. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174.
505	Z-53174 X	Hradec Králové hlavní nádraží, 13.,15.,19.,21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,5 9. jen TV, od ÚO 7 a ÚO 9 po ÚD25, 18, 16, 14, 13A, 13B, 9, 6, 5, 21	29.10.2026-30.10.2025	20:15 - 04:15	Demontáž lávky.	Nad RPV. LNT+ND. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174.
507	Z-53182 A	Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi, traťová bez TV, Vých Cejřov, celá bez TV, Žďárec u Skutče, záhl. a zhl. směr Chrast u Chrudimi včetně částí kolejí číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 od návěstidel L1, L2, L3, L4, L5, Se6, Se7 po návěstidlo S. Chrast u Chrudimi, záhl. a zhl. směr Žďárec u Skutče, včetně částí kolejí číslo 1, 2, 3, 4 a 6 od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S4 a Se4.	05.10.2026-16.10.2026	07:00 - 16:00	Geotechnický průzkum, oprava přejezdů, výměna pražců a kolejnic, svařování, strojní čištění ŠL, GPK na úseku Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi.	Změna od RPV. Změna termínu, úprava vyloučení. ZP+ND.
509	Z-53137 A	Trutnov-Poříčí – Královec st.hr., traťová bez TV, Královec, celá bez TV,	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 18:00	Oprava GPK, doplnění štěrku, oprava BK, svařování, čištění odvodnění, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53136 A	Hostinné – Pilníkov, traťová bez TV, Hostinné, záhl. směr Pilníkov.	22.10.2026-29.10.2026	08:00 - 17:00	Oprava BK v km 111,328 - 111,734, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování, čištění odvodnění, oprava přejezdů v km 111,328 (P4542) a v km 111,647 (P4543) - mimo trasu NAD, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

510	Z-53136 B	Pilníkov , celá bez TV, Pilníkov – Trutnov hlavní nádraží , traťová bez TV,	22.10.2026-25.10.2026	08:00 - 17:00	Oprava BK a GPK, doplnění štěrku, svařování, čištění odvodnění, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53136 A.
517	Z-53072 A	Chrudim – Chrudim město , traťová bez TV, Chrudim město , celá bez TV, Chrudim město – Hrochův Týnec , traťová bez TV, Hrochův Týnec , celá bez TV, Hrochův Týnec – Moravany , traťová bez TV, Chrudim , záhl. směr Chrudim město, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo CHS. Moravany , záhl. směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo Se16.	19.10.2026-27.10.2026	08:00 - 17:00	Výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK, oprava GPK přejezdů P5018, P5025, P5027.	Změna od RPV. Změna termínu, úprava vyloučení ZP+ND.
537	Z-63192 A	Bakov nad Jizerou , záhl. směr Zálučí od náv. S po výh. č. 25. Bakov nad Jizerou – Odb Zálučí , traťová bez TV, Odb Zálučí , celá bez TV, Odb Zálučí – Mnichovo Hradiště , traťová bez TV, Mnichovo Hradiště , celá bez TV, Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště , traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště , celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice , traťová bez TV, Příšovice , záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště.	03.10.2026-27.11.2026	08:00 - 12:00	Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, strojní čištění šterkového lože, svařování, úprava banketů, oprava přejezdů, oprava nástupišť, odstranění vegetace.	Nad RPV. ZP+ND. Do 8.10. v souběhu s výlukou 63192 B.

541	Z-53179 A	Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové, traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou, záhl. směr Městec Králové, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se17. Městec Králové, záhl. směr Chlumec nad Cidlinou.	19.10.2026-23.10.2026	08:00 - 16:00	Výměna kolejnic, výměna pražců, svařování, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
------------	------------------	---	-----------------------	---------------	--	----------------------------

Schvalovatel 5

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, žst. SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
501	Z-63214 F	Kolín, 112. bez TV, od námeztníku výhybky 128 po námeztník výhybky 169b	18.10.2026-19.10.2026	18:00 - 05:00	Úprava GPK strojně.	Nad RPV. V souběhu s etapou E.
501	63127 B2	Kolín, 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín, 100.,100a,101 jen TV,	19.10.2026-23.10.2026	21:50 - 03:55	Pažení	Nad RPV. NVÚ.
501	63176 N	Pečky, 5a,5. bez TV, část od návěstidla S5a po návěstidlo L5 Pečky, zhl. směr Plaňany, část od návěstidla L5 po námeztník výhybky 38. Pečky, 7b,7. bez TV, Pečky, zhl. směr Plaňany, část od návěstidla L7 po námeztník výhybky 38. Pečky, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV,	01.10.2026-13.10.2026	07:00 - 07:00	Výměna výhybek 35, 36, 37, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, svařování.	Změna od RPV. RPV: 30.8.-13.9.2026. ZP+NVÚ+ND. ZP směr Plaňany.
501	Z-63168 F	Český Brod, 0. + TV, část od návěstidla S0 po námeztník výhybky 41 Český Brod, záhl. a zhl. směr Úvaly. od námeztníku výhybky 41 po návěstidlo OS Český Brod – Úvaly, 0. + TV,	28.10.2026-01.11.2026	08:00 - 18:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV. na úvalském zhlaví v Č. Brodě nelze jezdit křížem.
502	Z-63214 A	Kolín – Velký Osek, 2. + TV, Velký Osek, 2a,2. + TV, Velký Osek, výh.: 6, Velký Osek, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kolín, od námeztníku výhybky 6 po návěstidlo 2L.	05.10.2026-10.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění šterkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, odstranění vegetace.	Změna od RPV. RPV 1.-4.7.2026 NVÚ+VNJŘ.

502	Z-63214 B	Kolín, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, část od návěstidla Lc114d po návěstidlo 20S. Kolín, 114e,114f,114g,114h bez TV,	10.10.2026-12.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s etapou D+U.
502	Z-63214 D	Kolín, 114a,114b,114c,114d,114e,114f,114g,114h jen TV,	10.10.2026-18.10.2026	08:00 - 08:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapami B+U anebo C.
502	Z-63214 U	Velký Osek, 6. bez TV, zhl. směr Kolín část od námezničku výhybky 13 po začátek výhybky 11. Velký Osek, 6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV,	10.10.2026-13.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapami B+D.
502	Z-63214 C	Kolín, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, část od návěstidla Se101 po návěstidlo Se173. Kolín, 114a,114b,114c,114d,114e,114f, 114g,114h bez TV,	13.10.2026-18.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu P3575.	Změna od RPV. RPV 1.-4.7.2026 NVÚ. V souběhu s etapou D. Jednokolejně pouze na Zálábí.
502	Z-63214 E	Velký Osek – Kolín, 1. + TV, Velký Osek, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kolín, od námezničku výhybky 1 po návěstidlo 1L. Velký Osek, 1a bez TV, část od návěstidla Se7 po námezničku výhybky 1 Kolín, 112a,112b,112c,112d,112e,112f,112g,112h + TV, část od návěstidla Se103 po Se177	18.10.2026-23.10.2026	08:00 - 08:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 298,657 (P3575).	Změna od RPV. RPV 5.-6.7.2026. NVÚ+VNJŘ.

502	Z-63212 B	Nymburk vjezdové nádraží, 101.,102.,103. bez TV,	13.10.2026-15.10.2026	08:00 - 18:00	Výměna výhybkových pražců, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování, čištění a doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně.	Nad RPV.
515	Z-63189 C	Zbraslavice – Zruč nad Sázavou, traťová bez TV,	01.10.2026-19.11.2026	08:30 - 16:30	Oprava mostu v km 23,094, oprava mostu v km 26,705, oprava mostu v km 32,332, vložení nové ocelové konstrukce, úprava spodní stavby mostu, svařování.	Změna od RPV. V RPV 10.9.-29.10. ZP+ND.
515	Z-63137 A	Kolín – Ratboř, traťová bez TV, Ratboř, celá bez TV, Ratboř – Bečváry, traťová bez TV,	01.10.2026-05.10.2026	10:40 - 17:40	Oprava přejezdu, výměna přejezdové konstrukce, odvodnění, čištění a doplnění šterkového lože, svařování, podbití.	Nad RPV. ZP+ND.
515	Z-63137 B	Červené Pečky – Ratboř, část traťové koleje bez TV, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Kolín – Ratboř Ratboř, celá bez TV, Ratboř – Bečváry, traťová bez TV,	05.10.2026-30.10.2026	17:40 - 17:40	Jednotlivá výměna kolejnic, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, svařování, podbití a odstranění vegetace.	Nad RPV. ZP+ND.
516	Z-63190 A	Ledečko, 1.,3. bez TV, část od km 39,558 po námezník výhybky 10	05.10.2026-07.10.2026	08:00 - 17:00	Odstranění popelové jámy ve staniční koleji 1, náhrada kolejovým polem, svařování, odstranění defektoskopické vady ve výhybce.	Nad RPV. Souběh s ROV 63137 B.
519	Z-63010 A1	Praha-Uhřetěves – Říčany, 1. + TV,	06.10.2026-10.10.2026	23:30 - 04:35	stavba TK	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s B1 = ZP.

519	Z-63010 B1	Říčany – Praha-Uhřetěves, 2. + TV,	06.10.2026-10.10.2026	23:30 - 04:35	stavba TK	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s A1 = ZP.
519	Z-63010 B	Říčany – Praha-Uhřetěves, 2. + TV,	11.10.2026-22.10.2026	09:00 - 17:00	uvedení provizorní přeložky do původního stavu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJR+ND.
519	Z-63010 A	Praha-Uhřetěves – Říčany, 1. + TV,	22.10.2026-03.11.2026	17:00 - 17:00	uvedení provizorní přeložky do původního stavu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). VNJR+ND.
520	Z-63181 G2	Praha-Smíchov , 4e,6.,8d,90a bez TV, Praha-Smíchov , zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezniku výh. č. 26, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, hroty výh. č. 403, námezník výh. č. 402, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov , záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS.	19.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, rozmístění info. systému	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+I2+K2+L2+M2.
521	63030 R	Odb Závodiště , 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště – Praha-Radotín , 1.,2. bez TV, Odb Závodiště , 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel – Praha-Radotín , 4. bez TV, Praha-Radotín – Odb Závodiště , 3. bez TV, Odb Závodiště , záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezniku výh. č. 3).	24.10.2026-25.10.2026	18:00 - 07:00	betonáž	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou S.
521	63030 S	Praha-Radotín – Odb Závodiště , 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Závodiště , 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště – Praha-Radotín , 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště – Praha-Radotín , 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín	24.10.2026-25.10.2026	18:00 - 07:00	betonáž	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou R.

521	63009 K2	Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	01.10.2026-05.10.2026	21:00 - 04:20	mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží.
521	63009 K2	Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	05.10.2026-19.10.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží.
521	Z-63181 H	Odb Závodistiště – Praha-Smíchov , 1. + TV, Praha-Smíchov , 1e + TV, Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Závodistiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S.	19.10.2026-16.11.2026	21:00 - 18:00	vložení výhybky č. 47	Změna od RPV. V RPV 20.10. - 11.11. NVÚ+VNJR. souběh A + B + C + D + E + H + J.
521	Z-63181 I2	Praha-Smíchov – Odb Závodistiště , 2. + TV,	19.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+K2+L2+M2.
521	65015 C	Praha-Radotín , zab. zař.: SZZ.	20.10.2026	01:00 - 04:20	výměna SW	Nad RPV. ZP. Zastaven provoz v úseku Dobřichovice – Praha Smíchov, Praha Krč
523	Z-63194 A	Dobříš , celá bez TV, Dobříš – Mníšek pod Brdy , traťová bez TV, Mníšek pod Brdy , celá bez TV, Mníšek pod Brdy – Čisovice , traťová bez TV, Čisovice , celá bez TV, Čisovice – Měchenice , traťová bez TV, Měchenice , celá bez TV, Měchenice – Odb Skochovice , traťová bez TV,	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 17:00	Odstranění def. závad, úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.

525	63166 B	Praha hlavní nádraží, záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží, 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží – Praha-Libeň, 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň, záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70.	02.10.2026-05.10.2026	23:00 - 04:00	Výměna dil. zařízení + údržbové práce	Nad RPV. VNJŘ.
525	63166 B	Praha hlavní nádraží, záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží, 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží – Praha-Libeň, 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň, záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70.	09.10.2026-12.10.2026	23:00 - 04:00	Výměna dil. zařízení + údržbové práce	Nad RPV. VNJŘ.

525	63009 X2	Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Vých. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov, 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Praha- Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník vých. č. 69. Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha- Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov, 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV,	01.10.2026-10.10.2026	21:00 - 04:20	mt svršku, mt TV, osazení NK Nádražní, rozkl. ÚD P17	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U + W + I2 + K2. ZP Praha Smíchov.
525	65015 B	Vých Praha-Vyšehrad, zab. zař.: SZZ.	10.10.2026-19.10.2026	01:00 - 21:00	výměna SW, aktivace SZZ	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz v úseku Praha Smíchov – Praha hl. n., Praha Vršovice.
525	63009 F	Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých. Praha- Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha- Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha- Smíchov, km 4,010)	10.10.2026-19.10.2026	04:20 - 21:00	mt TV, aktivace SZZ	Změna od RPV. V RPV 16.-19.10. ZP+NVÚ+ND. Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a vých. Praha Vyšehrad. V souběhu s ROV 65015 B.

525	65015 F	Praha hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ.	10.10.2026	01:00 - 03:00	výměn SW	Nad RPV. ZP. Zastaven provoz v úseku Praha Libeň, Praha Vysočany, Praha Holešovice obvod Rokytka – Praha Vršovice, výhybna Praha Vyšehrad. V souběhu s etapou G.
525	65015 G	Praha-Vršovice, zab. zař.: SZZ.	10.10.2026	01:00 - 03:00	výměna SW	Nad RPV. ZP. Zastaven provoz v úseku Praha hl. n, výhybna Praha Vyšehrad – Praha Zahradní Město, Praha Krč, Odstavné nádraží Jih. V souběhu s etapou F.
525	63009 I2	Praha-Smíchov, 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93)	01.10.2026-19.10.2026	21:00 - 04:20	mt svršku	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou X2.
525	63009 P	Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově včetně záhlaví a zhlaví směr Výh. Vyšehrad od ÚO 402 (km 3,925) po ÚD 7/P17 (km 0,280)	10.10.2026-19.10.2026	04:20 - 21:00	mt TV, aktivace SZZ	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou F. Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a výh. Praha Vyšehrad.
525	63009 Y2	Praha-Smíchov, 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Praha-Smíchov, 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV,	10.10.2026-19.10.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a výh. Praha Vyšehrad. Souběh s etapou K2+I2.

525	Z-63181 A	Praha-Smíchov, 1.,1d,3.,3a,3c,3d,5.,5c,7.,7a,9. bez TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 38 a námezník výh. č. 43. Praha-Smíchov, výh.: 29, od hrotů výh. č. 29 po námezník výh. č. 29 Praha-Smíchov, zhl. od námezníku výh. č. 21 a 22 po hroty výh. č. 21. Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 20 a 18, námezníku výh. č. 14 a počítačícího bodu SPB31 (mezi výh. č. 14 a 19) po námezník výh. č. 20, hroty výh. č. 12 a náv. Se6. Praha-Smíchov, lichá jen TV,	19.10.2026-12.12.2026	21:00 - 24:00	modernizace	Změna od RPV. V RPV od 20.10. NVÚ. Souběh A + B + C + D + E + H + J.
525	Z-63181 B	Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítačící bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov, 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napětově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14	19.10.2026-12.12.2026	21:00 - 24:00	výstavba nadjezdů na platformu	Změna od RPV. V RPV od 20.10. NVÚ. Souběh A + B + C + D + E + H + J.
525	Z-63181 C	Praha-Smíchov, 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov, 10a + TV, Praha-Smíchov, 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítačícího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a .	19.10.2026-12.12.2026	21:00 - 24:00	přístup na staveniště	Změna od RPV. V RPV od 20.10. NVÚ. Souběh A + B + C + D + E + H + J.
525	Z-63181 D	Praha-Smíchov, 801.,802.,803. bez TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Žvahov od námezníku výh. č. 801 a 802 po náv. Se31.	19.10.2026-16.11.2026	21:00 - 18:00	mechanizace	Změna od RPV. V RPV od 20.10. souběh A + B + C + D + E + H + J.

525	Z-63181 F2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námeztníku výh. č. 8 a 11 po hroty výh. č. 37, náv. Lc2d a náv. L8 Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítačícího bodu SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a 11 a počítačícího bodu SPB24 (u námeztníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov, zhl. směr Odb. Závodiště od počítačícího bodu SPB73 (u náv. Se24), námeztníku výh. č. 32 po počítačící bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37).	19.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV, rozmístění info. systému	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami G2+I2+K2+L2+M2.
525	Z-63181 J	Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítačící bod SPB31 (mezi námeztníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námeztníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov, 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po počítačící bod SPB73 (u náv. Se24), napětově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 32	19.10.2026-16.11.2026	21:00 - 18:00	montáž TV	Změna od RPV. V RPV od 20.10. souběh A + B + C + D + E + H + J.
525	Z-63181 K2	Praha-Smíchov, 1a + TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se6 po hroty výh. č. 3. Praha-Smíchov, 501a + TV,	19.10.2026-22.10.2026 23.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+L2+M2.
525	Z-63181 L2	Praha-Smíchov, 2a + TV, Praha-Smíchov, zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se11 a Se12 po námeztník výh. č. 4. Praha-Smíchov, 502a + TV,	19.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+K2+M2.
525	Z-63181 M2	Praha-Smíchov, 2.,2c,4.,4d,8. jen TV,	19.10.2026-27.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+K2+L2.

525	Z-63181 K2	Praha-Smíchov , 1a + TV, Praha-Smíchov , zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se6 po hroty výh. č. 3. Praha-Smíchov , 501a + TV,	22.10.2026-23.10.2026	21:00 - 04:20	demontáž TV	Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+L2+M2..
528	Z-63181 E	Praha-Smíchov , 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Praha- Žvahov od Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov – Praha-Žvahov , traťová bez TV,	19.10.2026-30.11.2026	21:00 - 18:00	modernizace	Nad RPV. ZP+ND.
529	63175 C	Odb Jeneček , kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček – Středokluky , část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravní Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček – Středokluky	05.10.2026-09.10.2026 12.10.2026-16.10.2026 19.10.2026-23.10.2026	08:30 - 15:30	sypání drtí	Nad RPV. ZP.
532	Z-63196 A	Neratovice – Brandýs nad Labem , traťová bez TV,	11.10.2026-20.10.2026	08:00 - 17:00	Výměna přejezdové konstrukce a zvýšení úrovně zabezpečení.	Nad RPV. ZP+ND.
532	Z-63196 B	Čelákovice – Brandýs nad Labem , část traťové koleje bez TV, do km 7,150	21.10.2026-30.10.2026	08:00 - 17:00	Rekonstrukce přejezdu P2735 a P2739	Nad RPV. ZP+ND.
537	Z-63192 B	Bakov nad Jizerou , 5. bez TV,	03.10.2026-08.10.2026	08:00 - 16:00	Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, podbíjení.	Nad RPV. Souběh s etapou A.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63221 A	Dobřichovice , záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice – Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. Dobřichovice – Praha-Radotín , 1. + TV, Praha-Radotín , záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice – Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30.	28.10.2026-01.11.2026	09:30 - 15:30	výměna kolejnic, výměna pražců, rekonstrukce přejezdů P264 a P268, ASP	Nad RPV. VNJR+ND.

702	Z-93091 A	Branice – Červená nad Vltavou , traťová bez TV, Červená nad Vltavou , celá bez TV, Červená nad Vltavou – Vlastec , traťová bez TV, Vlastec , celá bez TV, Vlastec – Záhoří , traťová bez TV, Záhoří , celá bez TV, Záhoří – Písek město , traťová bez TV, Písek město , celá bez TV, Písek město – Písek , traťová bez TV,	13.10.2026-24.10.2026	08:20 - 15:00	TSO výhybek č. 1, 5, 6, 8, 9 v ŽST Písek město, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, oprava rozchodu koleje, úpravy průjezdného průřezu strojně, změna zabezpečení žel. přejezdu P6283 v km 52,120 - doplnění závor (změna ZDD)	Změna od RPV. V RPV v úseku Červená nad Vltavou – Písek a v dopravních Vlastec, Záhoří a Písek město ve dnech 5.-16.10., posun o 8 dní, v úseku Branice – Červená n. V. a v dopravně Červená n. V. nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93107 A	Lipka – Kubova Huť , traťová bez TV, Kubova Huť , celá bez TV, Kubova Huť – Lenora , traťová bez TV, Lenora , celá bez TV, Lenora – Volary , traťová bez TV,	20.10.2026-09.11.2026	07:50 - 16:10	TSO koleje v km 61,156-62,178 v obloucích tratě - výměna kolejnic a pražců, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P1031 (61,171); P1032 (61,796) a P 1033 (62,124), běžná údržba žel. svršku a průj., zvýšení bezp. na žel. přejezdu P1032 km 61,796	Nad RPV. ZP+ND.
713	Z-63091 O	Hořovice , záhl. a zhl. směr Zdice, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 5 po náv. 1L. Hořovice – Zdice , 1. + TV, Zdice , záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. 1S po náv. Se23.	01.10.2026-06.10.2026	18:00 - 04:20	ASP+BK+ úprava TV	Změna od RPV. V RPV výluka pouze noční výluky 1. TK a napětí TV ve dnech 11. - 14.4. v úseku Hořovice – Zdice. VNJŘ. PJ 80 km/h v čase 8:00 - 18:00 hod.
713	Z-63103 C3	Hořovice , zhl. směr Zdice, část od náv. S3 a S1 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 5. kolejově včetně části 1. a 3. staniční koleje v rozsahu od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 6 v dopravně Hořovice	05.10.2026-06.10.2026	21:00 - 04:20	ASP spojka 3/5	Nad RPV. PJ 80 km/h

713	Z-63103 A4	Hořovice , záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. S4 a S2 po náv. Se4. kolejově včetně části 2. a 4. staniční koleje v rozsahu od náv. S2 a S4 po námezník výh. č. 4 v dopravně Hořovice	05.10.2026-06.10.2026	23:30 - 04:20	ASP spojka 1/2, 3/5	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93091 O.
713	Z-63103 J	Kařízek , záhl. směr Hořovice, část od náv. Se4 po náv. 1L. Kařízek – Hořovice , 1. + TV, napětově od ÚO 401 v dopravně Kařízek po ÚO 411 v dopravně Hořovice Hořovice , záhl. a zhl. směr Kařízek, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 20. Hořovice , 1c,1b,1a + TV, zhl. směr Kařízek, část od hrotu jazyků výh. č. 18 po izolovaný styk mezi výh. č. 14 a 18.	14.10.2026-18.10.2026	08:00 - 04:20	ASP, podbíjení spojky 16/18, úprava TV	Změna od RPV. V RPV výluka pouze noční výluky 1. TK a napětí TV ve dnech 18. - 20.4. v úseku Kařízek – Hořovice. VNJŘ+ND. V souběhu s ROV 63103 I ve dnech 17./18.10. v čase 23:30 - 4:20 v úseku Hořovice – Kařízek ZP+ND. PJ Hořovice. VNJŘ+ND.
713	Z-63103 D	Hořovice , 1.,3. bez TV,	16.10.2026-18.10.2026	19:00 - 04:20	ASP, úprava TV	Nad RPV. 1 hrana PJ 80 km/h
713	Z-63103 F	Hořovice , zhl. směr Kařízek, část od náv. Lc3 a Lc1 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a 18. kolejově včetně části 3. a 1. staniční koleje v rozsahu od náv. Lc3 a Lc1 po námezník výh. č. 12 v dopravně Hořovice	16.10.2026-18.10.2026	19:00 - 04:20	ASP, úprava TV, podbíjení spojky 14/15	Nad RPV. PJ 80 km/h
713	Z-63103 K	Hořovice , 1c,1b,1a,1.,3.,5. jen TV,	16.10.2026-18.10.2026	19:00 - 04:20	Práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ.
713	Z-63103 I	Hořovice , 2a,2b + TV, Hořovice , záhl. směr Kařízek, část od náv. L2b po náv. 2S. Hořovice – Kařízek , 2. + TV, napětově od ÚO 412 v dopravně Hořovice po ÚO 402 v dopravně Kařízek Kařízek , záhl. směr Hořovice, část od náv. 2L po náv. Se3.	17.10.2026-22.10.2026	23:30 - 18:00	ASP, úprava BK, úprava TV	Změna od RPV. V RPV výluka pouze noční výluky 2. TK a napětí TV ve dnech 15. - 17.4. v úseku Hořovice – Kařízek. VNJŘ+ND. V souběhu s ROV 63103 J ve dnech 17./18.10. v čase 23:30 - 4:20 v úseku Hořovice – Kařízek ZP+ND. PJ 80 km/h
713	Z-63103 B	Hořovice , 2.,4. bez TV,	17.10.2026-21.10.2026	23:30 - 18:00	ASP, úprava TV	Nad RPV. PJ 80 km/h
713	Z-63103 G	Hořovice , záhl. směr Kařízek, část od náv. Lc2 a Lc4 po náv. Se13 . kolejově včetně části 2. a 4. staniční koleje v rozsahu od náv. Lc2 a Lc4 po námezník výh. č. 13 a včetně části staniční koleje 2a v rozsahu od námezníku výh. č. 17 po náv. Se13 v dopravně Hořovice	17.10.2026-21.10.2026	23:30 - 18:00	ASP spojek 14/15, 16/18 a úprava TV	Nad RPV. PJ 80 km/h

713	Z-63103 L	Hořovice, 2.,4.,2a,2b jen TV,	17.10.2026-21.10.2026	23:30 - 18:00	Práce mechanizace pod TV	Nad RPV. NVÚ. PJ 80 km/h
714	Z-93109 A	Chrást u Plzně – Stupno, traťová bez TV, Stupno, celá bez TV, Stupno – Radnice, traťová bez TV, Radnice, celá bez TV,	05.10.2026-20.10.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK v km 10,112 - 10,610	Nad RPV. ZP+ND.
715	93076 E	Březnice, zab. zař.: DOZ v úseku Zdice – Písek.	08.10.2026	00:30 - 03:30	úpravy SW a zobrazení na JOP v dopravně Březnice po změně zabezpečení PZZ P 491 v km 20,786 (investiční akce OR PLZ – globál)	Nad RPV. ZP.
717	Z-93114 A	Tachov – Staré Sedliště, traťová bez TV,	13.10.2026-15.10.2026	07:00 - 18:00	oprava přejezdu v km 71,823 (P771)	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	63065 A	Dřísy – Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	23.10.2026-16.11.2026	08:00 - 17:00	montáž TV + ZV	Změna od RPV. Posun + navýšení počtu dní (dle RPV 1.-16N-16.7.).
503	Z-63209 A	Všetaty, zhl. směr Mělník, část od námezvníku výhybky 55 po hrot jazyka výhybky 48. Všetaty, 1.,1a bez TV, Všetaty, 1,1a,3,3a jen TV,	13.10.2026-15.10.2026	08:00 - 16:00	Výměna kolejnic, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, podbíjení, svařování, čištění a doplnění šterkového lože, úprava GPK stojně.	Nad RPV. NVÚ.
503	63065 F	Všetaty, 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty, 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty, záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a.	25.10.2026-30.10.2026	08:00 - 17:00	dmnt/mt TV+ZV	Nad RPV. NVÚ.

503	Z-73320 C	Liběchov , kolejově kolejová spojka 12/13 v dopravně Liběchov od hrotů jazyků výhybky 12 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 13 z vedlejšího směru Liběchov , kolejově kolejová spojka 11/14 v dopravně Liběchov od hrotů jazyků výhybky 11 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 14 z vedlejšího směru	19.10.2026-20.10.2026	18:00 - 07:00	nesjízdnost kolejových spojek v. č. 12/13, 11/14	Nad RPV.
503	Z-73219 B	Velké Žernoseky , záhl. směr Sebužín – část mezi návěstidly Se4 - 2S. Velké Žernoseky – Sebužín , 2. + TV, Sebužín , záhl. směr Velké Žernoseky – část mezi návěstidly 2L - Se2.	23.10.2026-31.10.2026	08:00 - 17:00	stavba základu sloupu, úprava ZV, montáž zařízení StarLift	Nad RPV. VNJR.
503	Z-73302 A	Ústí nad Labem-Střekov , záhl. 1. traťové koleje směr Sebužín. Ústí nad Labem-Střekov – Sebužín , 1. + TV, Sebužín , záhl. směr Ústí n.L.-Střekov - část mezi návěstidly 1S - Se3.	13.10.2026-14.10.2026	07:00 - 17:00	odstr. def. vad, svařování, odstr. blát. míst, strojní úprava GPK, odstranění porostu	Nad RPV.
503	Z-73302 B	Sebužín , záhl. směr Ústí n.L.-Střekov - část mezi návěstidly Se4 - 2S. Střekov – část nad Labem-Střekov , 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov , 2.,4.,4a + TV, záhl. a zhl. směr Sebužín – část od návěstidla L a námezničky výhybky č. 7A po námezničky výhybek č. 4, 7B. kolejově 2. a 4. SK po návěstidla L2, L4	15.10.2026-17.10.2026	07:00 - 15:00	odstr.def.vad, výměna LIS výh. č. 7A + 4a SK, výměna srdcovky výh. č. 3, svařování, odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, odstranění porostu	Změna od RPV. Změna termínu, přivyloučení dopraven UL Stř a Sebužín (dle RPV Pouze 2. TK 1.-3N-3.6) NVÚ.
503	Z-73303 A	Děčín východ , 14a,24a,24b bez TV, 12.,14.,14a,16.,24,24a,24b,26.,28.,91. jen TV, zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb – část od hrotů jazyků výhybky č. 77 po námezničky výhybky č. 79. kolejově SK 24a od návěstidla Sc24a; napětově jen část SK od ÚO 201, ÚO 202 - žlebská strana	05.10.2026-06.10.2026	09:30 - 19:00	výměna jazyka a opornice výh.č. 77, svařování, výměna pražců ve výh. č. 78 a odstranění blátivých míst ve 14a SK	Nad RPV.
503	73160 A1	Děčín hlavní nádraží , 1. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760	07.10.2026-02.11.2026	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV.
503	73160 E1	Děčín hlavní nádraží , 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej – kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“	07.10.2026-12.10.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.

503	73160 E	Děčín hlavní nádraží , 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej – kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“	13.10.2026-19.10.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 E	Děčín hlavní nádraží , 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej – kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“	20.10.2026-26.10.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 E	Děčín hlavní nádraží , 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční 421A – ÚO na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“	27.10.2026-02.11.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73297 D	Řehlovice , sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny – část mezi návěstidly L2, L4 – 2S. Řehlovice – Úpořiny , 2. + TV, Úpořiny , sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice – část mezi návěstidly L – S2.	15.10.2026-29.10.2026	07:30 - 17:30	demontáž TV, stavba trakčních podpěr kolizních se starým TV, montáž konzol zesilovacího vedení, montáž závěsů konzol pro TV, montáž kotvení, tažení nosného lana a trolejového drátu, montáž zesilovacího vedení, mont. ÚO v ŽST Řehlovice a v ŽST Úpořiny	Změna od RPV. Posun + zkrácení (dle RPV 15.9.-25N-9.10.). NVÚ.
504	Z-73297 E	Úpořiny , záhl. směr Řehlovice – část mezi návěstidly Se3 – 1L. Úpořiny – Řehlovice , 1. + TV, Řehlovice , záhl. směr Úpořiny – část mezi návěstidly 1S – Se12.	18.10.2026	07:30 - 17:30	zrušení neutrálního pole (CPS)	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
504	Z-73321 C	Most , zhl. směr Třebušice – část mezi návěstidly Se34 – Se36.	13.10.2026-15.10.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybce č. 39	Nad RPV.
504	73259 E	Most nové nádraží příjezd , zhl. střední včetně části staničních kolejí č. 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 – část od námezníku výhybky č. 199 do km 2,700.	19.10.2026-21.10.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybkách č. 194, 195	Nad RPV.

527	Z-73304 A	Hněvice seřadovací nádraží , 304.,306. bez TV, část od námeztníku výhybky č. 304a po návěstidla L304, L306 Hněvice seřadovací nádraží , 304,306,308. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 304, 306 mezi námeztníky výhybek č. 29 - 304a.	05.10.2026-01.11.2026	07:00 - 17:00	výměna výhybek č. 302, 304ab a DKS 900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek	Změna od RPV. Navýšení počtu dní, posun termínu (dle RPV 1.8.-10N-10.8.) NVÚ.
527	Z-73304 B	Hněvice seřadovací nádraží , 4c bez TV, část od návěstidla Se15 po námeztník výhybky č. 303b Hněvice seřadovací nádraží , zhl. střední staničních kolejí č. 4c, 308 - 314 mezi námeztníky výhybek č. 303b - 306, 307. Hněvice seřadovací nádraží , 308.,310.,312.,314.,316.,316b bez TV, část SK č. 308 - 316 od námeztníků výhybek č. 306, 307 po návěstidla L308, L310, Se305, Se306 Hněvice seřadovací nádraží , 4c,310.,310a,312.,314. jen TV,	05.10.2026-18.10.2026	07:00 - 17:00	výměna výhybek č. 303ab, 305ab, 306, 307 a DKS900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek	Změna od RPV. Snížení počtu dní, posun termínu (dle RPV 7.7.-25N-31.7.)
527	73218 A3	Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	29.10.2026-30.10.2026	21:00 - 05:00	stavba sloupu	Nad RPV.
527	73218 D	Hrobce , záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9, Se10. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 1.,2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se3, Se4.	31.10.2026-01.11.2026	23:50 - 06:00	stavba návěstní lávky	Nad RPV. ZP+ND.
527	73218 B3	Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří – Hrobce , 1. + TV, Hrobce , záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9.	30.10.2026-31.10.2026	21:00 - 05:00	stavba sloupu	Nad RPV.

527	73069 C	Ústí nad Labem sever – Povrly, 1.,2. + TV, Ústí nad Labem sever, záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Povrly, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se237, Se236.	13.10.2026-17.10.2026	22:30 - 04:15	stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř sm – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
533	Z-73213 F1	Chomutov, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 59 Chomutov, 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 59.	25.10.2026	07:00 - 16:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Nad RPV.
533	73039 C1	Chomutov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejové a napěťové záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov, 2. + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	30.09.2026-09.10.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s překroč. výl. dle 73039 A,B; 75012 A
533	73039 N	Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. jen TV, Odb Dubina, napěťové záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov, 2. jen TV, Kadaň-Prunéřov, sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří	19.10.2026-24.10.2026	04:00 - 17:00	příprava konverze trakční soustavy	Změna od RPV. Úprava termínu konání v závislosti na posunu stavby, původní termín 29.6.-3.7. LNT+ND.

533	73039 O	Chomutov stavědlo 2, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. bez TV, Odb Dubina, záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. bez TV, Kadaň-Pruněřov, 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Kadaň-Pruněřov, zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S, Se8 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. bez TV, Klášterec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Pruněřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2 v dopravně.	23.10.2026-24.10.2026	21:35 - 17:00	konverze trakční soustavy	Změna od RPV. Úprava termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti, původní termín 4.7. ZP+ND.
533	Z-73213 A1	Chomutov stavědlo 2, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. + TV, Kadaň-Pruněřov, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	24.10.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJŘ. Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027.
533	Z-73213 H1	Kadaň-Pruněřov – Odb Dubina, 1. + TV, Odb Dubina, záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL. Odb Dubina, napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2, 1. + TV, Chomutov, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice – Odb Dubina, traťová bez TV,	26.10.2026-28.10.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku	Nad RPV. ZP+ND.

533	73039 D1	Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Kadaň-Prunéřov , 2., 4., 6., 6a, 6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov , sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov , zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.	01.10.2026-09.10.2026 17.10.2026-19.10.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 E1	Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří , 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870	01.10.2026-09.10.2026 17.10.2026-19.10.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 H1	Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří , 2. bez TV, Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Prunéřov – jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří , 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870	01.10.2026-09.10.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.
533	Z-73213 B1	Kadaň-Prunéřov , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov , 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19 Kadaň-Prunéřov , 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov , zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov , sudá jen TV,	24.10.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJR. Výluka pokračuje i po změně JR a dále do 28.5.2027.

533	Z-73213 C1	Kadaň-Prunéřov, ost. zař.: podchod.	24.10.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJR. Výluka pokračuje i po změně JR a dále do 28.5.2027
533	Z-73213 D1	Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Dubina, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidlo S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov, 6.,6a bez TV,	24.10.2026-10.12.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJR.
533	Z-73213 E1	Kadaň-Prunéřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří, 2. + TV, Klášterec nad Ohří, záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	24.10.2026-24.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. Posun termínu konání výluky v závislosti na posunu výlukové činnosti stavby, původní termín 5.7.-1.11. VNJR.
533	Z-73141 A	Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec – Odb Karlovy Vary-Dvory, 2. + TV, napětí trakčního vedení mezi UO 412 (km 186,233) Karlovy Vary a UO 422 (km 189,793) Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Karlovy Vary, zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich část od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo Sc2a. Karlovy Vary, 2a bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec, záhl. 2. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 37. Odb Karlovy Vary-Dvory, záhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2.	12.10.2026-18.10.2026	07:30 - 17:00	oprava převýšení v km 186,200 - 186,900, výměna kolejnic, úprava TV, výměna mostnic na mostech v km 187,621	Nad RPV. ZP+ND. ZP směr Stará Role, nákladní doprava povolena směr Odb K. Vary-Dvory - K. Vary po 1.TK obousměrně.

534	73188 A	Kadaň předměstí – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice kolej 3a , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV,	19.10.2026-23.10.2026	08:00 - 15:00	výměna pražců, svařování	Nad RPV. ZP.
534	Z-73213 L1	Klášteřec nad Ohří , záhl. směr Kadaň- Prunéřov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášteřec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov , 1. + TV, Kadaň , celá jen TV, Kadaň , celá jen TV, Kadaň-Prunéřov – Kadaň , traťová + TV, Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Klášteřec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov , lichá + TV, Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina , 1. + TV, Odb Dubina , záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL. Odb Dubina , napětíové záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2 , 1. + TV, Chomutov , záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice – Odb Dubina , traťová bez TV,	28.10.2026-01.11.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku	Nad RPV. ZP+ND.

534	Z-73289 B	Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina – Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr – Kaštice, traťová bez TV,	12.10.2026-16.10.2026	07:00 - 14:00	výměna pražců	Nad RPV. ZP.
535	Z-73318 A	Telnice – Chlumec u Chabařovic, traťová bez TV, Chlumec u Chabařovic, 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Telnice.	05.10.2026-09.10.2026	08:00 - 14:00	odstranění def. vad, svařování, odvoz výzisku, odstranění porostu	Nad RPV. ZP.
535	Z-73319 A	Osek město – Hrob, traťová bez TV,	05.10.2026-16.10.2026	08:00 - 17:00	výměna kolejového roštu, zřízení BK	Nad RPV. ZP+ND.
539	Z-73326 A	Úštěk – Blíževedly, traťová bez TV,	05.10.2026-09.10.2026	07:00 - 19:00	zřízení zpevněného příkopu a úprava odvodnění v km 66,400 - 66,600, terénní úpravy a zpevnění náspu, úprava GPK v km 66,000 - 68,750, doplnění a úprava ŠL	Nad RPV. ZP+ND.
543	Z-73240 B1	Františkovy Lázně – Vojtanov, traťová jen TV, Vojtanov, celá jen TV, Napětí trakčního vedení od ÚO 411 (km 67,250) a koncem TV v km 59,100 v ŽST Vojtanov.	07.10.2026-17.10.2026	19:00 - 08:10	výměna izolátorů	Nad RPV. LNT. Současně s ROV 73240 B1.
543	Z-73309 A	Vojtanov, zhl. směr Bad Brambach, jeho část od námeztníku výhybky č. 13 po námeztníky výhybek č. 9 a 10. Vojtanov, 6.,8.,10.,12. bez TV,	12.10.2026-16.10.2026	07:00 - 15:30	oprava GPK ve výhybce č. 9, SVP ve výhybce č. 10	Nad RPV. Současně s ROV 73240 B1.
546	Z-73223 A	Rybniště – Krásná Lípa, traťová bez TV,	19.10.2026-22.10.2026	08:50 - 17:05	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-73223 B	Krásná Lípa, záhl. směr Rumburk. Krásná Lípa – Rumburk, traťová bez TV, Rumburk, záhl. směr Krásná Lípa.	23.10.2026-26.10.2026	08:50 - 17:05	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování	Nad RPV. ZP+ND.

546	Z-75021 A	Rumburk, zab. zař.: SZZ – DNO.	19.10.2026-22.10.2026	08:00 - 08:00	oprava výpravní budovy v dopravně Rumburk – vymístění dopravní kanceláře	Nad RPV. Není možná obsluha DNO.
546	Z-75019 B	Mikulášovice dolní nádraží, zab. zař.: SZZ – REMOTE.	09.10.2026	operativně	výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP a úprava DNO v ŽST Mikulášovice d.n.	Nad RPV. Výměna SW.
546	Z-75019 A	Mikulášovice dolní nádraží – Panský, zab. zař.: PZS v km 8,714 (P3514).	05.10.2026-09.10.2026	08:30 - 12:00	vypnutí PZS v km 8,714 (P3514), výměna technologie PZS, snesení stávajících přejezdníků, instalace závorových stojanů, zřízení nových indikačních a ovládacích prvků PZS na JOP v ŽST Mikulášovice d.n., zapnutí a přezkoušení nového PZS	Nad RPV. Jízdy vlaků dle kmenových a opakovacích přejezdníků.

5. Projednání změn MP – srpen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 302 – Došlo k úpravě názvosloví u vymezení denní výluky dle **ROV 25025, etapy A** v úseku **Český Těšín – Hnojník** a v dopravně **Hnojník**. Výluka bude probíhat dne 20.08.2026 v čase od 08:00 hod. – do 15:00 hod.

VR 305 – Došlo k rozšíření místa vyloučení TV u nepřetržité výluky dle **ROV 23274, etapy B** v dopravně **Přerov**. Výluka bude probíhat v termínu 02.08.2026 (od 07:00 hod.) – 06.08.2026 (do 17:00 hod.).

VR 501 – Byla doplněna denní výluka SZZ dle **ROV 55016, etapa C** v dopravně **Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 10.08.2026 v čase od 00:00 hod. – do 04:00 hod., je požadována pro výměnu SW a koná se v souběhu s výlukami dle ROV 55016, etapami E, F (ZP Řečany nad Labem a Přelouč).

VR 501 – Na žádost CPS došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63208, etapy B** v úseku **Český Brod – Úvaly**. Výluka bude probíhat v termínu 21./22.08.2026 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. a je požadována pro přípravné práce před demolicí silničního mostu.

VR 501 – Na žádost CPS došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 63208, etapy C** v úseku **Úvaly – Český Brod**. Výluka bude probíhat v termínu 22./23.08.2026 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. a je požadována pro přípravné práce před demolicí silničního mostu.

VR 513 – Na žádost kamenolomu došlo ke zkrácení nepřetržitých výluk dle **ROV 53140, etap B a C**, v úsecích **Letohrad – Žamberk – Litice nad Orlicí – Potštejn – Doudleby nad Orlicí** a v dopravnách **Žamberk, Litice nad Orlicí, Letohrad, Potštejn a Doudleby nad Orlicí**. Výluky budou probíhat v termínu 03.08.2026 (od 07:30 hod.) – 14.08.2026 (do 13:00 hod.). Původní čas ukončení byl v 17:30 hod.

VR 535 – Došlo k úpravě vymezení u denní výluky dle **ROV 73234, etapy B** v úsecích **Jeníkov-Oldřichov – Osek – Louka u Litvínova – Litvínov** a v dopravnách **Jeníkov-Oldřichov, Osek, Louka u Litvínova a Litvínov**. Výluka bude probíhat dne 25.08.2026 v čase od 07:00 hod. – do 18:00 hod.

VR 719 – Došlo k prodloužení a k úpravě termínu konce nepřetržité výluky dle **ROV 75022, etapy A** v úseku **Kaštice – Žabokliky**. Výluka bude probíhat v termínu 04.08.2026 (od 07:00 hod.) – 24.08.2026 (do 17:00 hod.).

VR 719 – Došlo k úpravě vymezení, prodloužení a změně termínu konce nepřetržité výluky dle **ROV 73192, etapy A** v úsecích **Kaštice – Žabokliky – Žatec západ – Žatec-Velichov** a v dopravnách **Žabokliky a Žatec západ**. Výluka bude probíhat v termínu 04.08.2026 (od 07:00 hod.) – 24.08.2026 (do 17:00 hod.).

6. Projednání změn SUP – září 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 310 – Došlo k úpravě a doplnění účelu konání nepřetržité výluky dle **ROV 23333, etapy B** v dopravně **Krnov**. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2026 (od 08:00 hod.) – 14.09.2026 (do 17:00 hod.).

VR 305 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 23309, etapy A** v dopravně **Ostrava-Svinov**. Výluka bude probíhat dne 29.09.2026 v čase od 19:20 hod. – do 21:00 hod. Původní termín konání byl dne 30.09.2026.

VR 522 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63160, etapy A** v úseku **Čistá – Kralovice**. Výluka byla požadována v termínu 06.08.2026 (od 08:00 hod.) – do 18.08.2026 (do 16:00 hod.).

VR 532 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 63196, etapy A** v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem**. Výluka byla požadována v termínu 21.09.2026 (od 08:00 hod.) – 05.10.2026 (do 17:00 hod.). Nově bude přesunuta do měsíce října 2026.

VR 704 – Došlo k úpravě termínu a času konání noční výluky dle **ROV 95008, etapy A** v celém úseku **Dynín – Červený Újezd u Votic** a v dopravnách **Dynín, Soběslav, Planá nad Lužnicí, Chotoviny, Červený Újezd u Votic** a **Tábor**. Výluka bude probíhat v termínu 25./26.09.2026 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod.

VR 704 – Došlo k úpravě termínu konání noční výluky dle **ROV 95008, etapy B** v dopravnách **Veselí nad Lužnicí** a **Tábor**. Výluka bude probíhat v termínu 25./26.09.2026 v čase od 23:40 hod. – do 05:00 hod.

7. Projednání změn SP – říjen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 532 – Došlo k doplnění nepřetržité výluky dle **ROV 63196, etapy A** v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 11.10.2026 (od 08:00 hod.) – 20.10.2026 (do 17:00 hod.).

VR 532 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63196, etapy B** v úseku **Čelákovice – Brandýs nad Labem**. Nově je požadována v termínu 11.10.2026 (od 08:00 hod.) – 20.10.2026 (do 17:00 hod.).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portálu provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červenci 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší budou uvedeny v připravované pozvánce.

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

3/74

4/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

7/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

9/74

10/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

13/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

16/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

18/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

21/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

24/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

27/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

29/74

30/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

31/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

32/74

33/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

35/74

36/74

37/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

38/74

39/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	31.										32.										33.										34.										35.										36.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůd Rpv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / MVU / E	VNÚR			Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	31.		32.					33.					34.					35.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12							čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21		so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16

43/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

45/74

46/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

49/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

51/74

52/74

53/74

54/74

55/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)

58/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

62/74

63/74

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

65/74

66/74

67/74

68/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

70/74

71/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

73/74

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2026

[illegible]

1/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

3/91

4/91

5/91

6/91

7/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

10/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

13/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

15/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

17/91

18/91

19/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

20/91

21/91

22/91

23/91

24/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení		36.								37.								38.								39.								40.		Poznámka	Důvod konání výluky		Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras		Zpoždění																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Zast. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / MVU / E	VNÚR	Náhr.dop.		Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st							čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st	čt	pá	so	ne	po	úť	st</

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

36/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

38/91

39/91

40/91

41/91

42/91

43/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

47/91

48/91

49/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

53/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

55/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

60/91

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bočov

62/91

63/91

64/91

65/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

67/91

68/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

70/91

71/91

72/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

74/91

75/91

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

77/91

78/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

84/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

86/91

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:19 hod.

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2026






VR	ROV	Místo výloučení	Dopr. omezení a opatření					Dopr. výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		36.					37.					38.					39.					40.			Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Omez. rychl. OVDP	Dopr. omezení a opatření			Odřeknutí tras		Zpoždění													
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU / E	VNÚŘ			Den	Čas	Den	Čas	út 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	út 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	út 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	út 22	st 23							čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	út 29	st 30	Ovz. rychl.	Odřeknutí tasy	Odřekn	Vyč. kapacita	Jině	Regionální	Dálková	Nikládní	Regionální	Dálková	Nikládní	Svaz vůči RVP
720	73128 F	Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolatory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená)	T+S	L		Ne	212d	15.05.2026	18:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	stavba lávky v km 150,458	11	8	C		X		X	X	X	0	0	0	0	N												

Příloha č. 5
Projednání měsíčních výlukových plánů 8/2026, 9/2026, 10/2026
Porada

Datum konání 25.06.2026

Čas 10:00–13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jmeno a prijmeni	firma/utvar	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVAK	SŽ 016	725 745 572	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
HANA REVHON	SŽ 016	601 395 020	REVHON4@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAJEK	SŽ 016	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	
Jaromír Talíř	SŽ SS2	606 796 358	talir@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ 016	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	724 993 908	jelinelve@spravazeleznic.cz	
MICHAL KŘEJČÍ	OR PL2	725 740 796	KREJCI4@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	OR HMR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	
Luboš Mokříz	GR 016	604 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jiří Burzoucky	ČD Cargo a.s.	725 708 985	jiří.burzoucky@odcargo.cz	
Jaroslav Mašlár	OR Zuo AP1	974 616 879	Mašlar@spravazeleznic.cz	
Kateřina Rozsypalová	MTR e.v.o.	902 148 441	ROZYPALOVA@MTRTRANSRATL.CZ	
Daniel Tlapák	Hrodostroj	724 175 232	daniel.tlapak@hrodostroj.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČD OR	702 117 040	STEPAN@CD.CZ	
PETR KUNIK	SŽ ČRPP	725 805 707	kunik@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.