

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 37564/2026-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 243/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 12.03.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2026

Dne 26.02.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2026
- Příloha č. 5 Prezentace „Aplikační podmínky Prostředku k zastavení vlaku (PZV)“
- Příloha č. 6 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aaau3

Krajský úřad:

- Jihočeského kraje kdib3rr
- Jihomoravského kraje x2pbqzq
- Karlovarského kraje siqbxt2
- Kraje Vysočina ksab3eu
- Královéhradeckého kraje gcgbp3q
- Libereckého kraje c5kbvkw
- Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
- Olomouckého kraje qiabfmf
- Pardubického kraje z28bwu9
- Plzeňského kraje zzjbr3p
- Středočeského kraje keebyyf
- Ústeckého kraje t9zbsva
- Zlínského kraje scsbwku
- Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h

- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nxex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddc2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2026

Datum konání 26.02.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červen 2026
5. Projednání změn MP – duben 2026
6. Projednání změn SUP – květen 2026
7. Projednání změn SP – červen 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Ředitel SŽ GR O12, Ing. Tomáš Rolník, MBA, přivítal zúčastněné a:

- Připomněl, že v měsíci březnu 2026 začnou probíhat roční regionální výlukové porady k sestavení RPV pro rok 2027.

V této souvislosti apeloval na všechny dotčené subjekty, aby se těchto porad zúčastnili a přispěli tak k projednání stěžejních výluk již na regionální úrovni.

Cílem je předejít situacím, kdy by výluky s významným omezením byly upravovány až v rámci květnové roční celostátní výlukové porady. Požadavky, které jsou vzneseny v pozdějších termínech (v závěrečné fázi sestavy RPV v měsících květen a červen) je náročnější koordinovat, a ne vždy takovým požadavkům může být s ohledem na usazení ostatních výluk vyhověno.

- Informoval o plánovaných rozsáhlých organizačních změnách na Správě železnic, státní organizaci, k nimž dojde dne 01.04.2026. Jednou ze změn bude sloučení Odborů O12 a O16 do nového Odboru jízdních řádů a výluk (O16). Bližší informace budou sděleny v průběhu měsíce března 2026.
- Dále informoval o personálních změnách na odboru O12. Schvalovatelé výluk Ing. Stanislav Novák a Bc. Jiří Stehlík dne 31.03.2026 končí ve funkci schvalovatelů. V této souvislosti jim poděkoval za odvedenou práci.
- Znovu apeloval na SSZ na předložení aktualizovaných HMG staveb Praha-Smíchov a Praha Masarykovo nádraží a opětovně upozornil, že bez řádného projednání a schválení výluk nemohou být výluky realizovány.

Průběh porady řídil vedoucí oddělení O12/2, pan Jiří Novák, který během jednání:

- Informoval o požadavku zhotovitele stavby Praha Masarykovo nádraží na doplnění výluk pro demontáž TV do 10. týdne. Vzhledem ke skutečnosti, že výluky nebyly řádně projednány, nebyly odborem O12 povoleny. V rámci porady bylo sděleno, že by výluky mohly být uskutečněny v 11. týdnu. Dodatečně však bylo po poradě rozhodnuto, že výluky budou probíhat ve 13. týdnu.

Tyto výluky budou vyžadovat zavedení opatření ze strany dopravce České dráhy, a. s., a dotknou se jeho tří vlaků, které bude nutné odklonit z Prahy Masarykova nádraží na Prahu hlavní nádraží.

Dopravce České dráhy, a. s., s konáním daných výluk v dopravně Praha Masarykovo nádraží souhlasí, avšak do budoucna požádal o lepší koordinaci v rámci SŽ. Opatření ze strany dopravce byla připravována na 10. týden.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:

- Požádal o eliminaci souběhu výluk stavby Česká Třebová v úseku Česká Třebová – Dlouhá Třebová svýlukami pro cyklickou obnovu trati na VR 501 při vyloučení objízdných tras v železniční stanici Česká Třebová.

Vyjádření SŽ: Danou problematiku vnímáme. Cyklická obnovu na VR 501 v roce 2026 byla připravována v době, kdy byl předpoklad zastaveného provozu na VR 324, a to i s vědomím, že nelze zcela eliminovat souběh s výlukami pro Českou Třebovou. S ohledem na stav finančních prostředků SŽ nyní prověřuje technický stav mostu v úseku Kuřim – Tišnov a možnost přesunu výluky pro jeho rekonstrukci z roku 2027 na pozdější období. ZP na VR 324 by tím mohl být zkrácen a mohlo by dojít k částečnému rozvolnění výluk v České Třebové v roce 2026. Současně však platí, že ZP na VR 324 se nelze zcela vyhnout, a to z důvodu již několik let odsouvané opravy mostu v Lelekovicích v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim. S výlukami pro cyklickou obnovu nelze hýbat. Práce jsou navrženy tak, že na sebe bezprostředně navazují a neobsahují žádnou časovou rezervu.

Aktuálně jsou výluky pro cyklickou obnovu trati naplánovány tak, aby na sebe navazovaly, a jsou koordinovány s výlukami stavby Česká Třebová. Přesto aktuálně úplně nelze práce v České Třebové usadit mimo cykliku, jak požadují někteří dopravci. Důvodem je dodržení HMG prací pro realizaci opatření lepší průjezdnosti přes Českou Třebovou v roce 2027.

- Dopravce České dráhy, a. s., doplnil, že je nezbytné realizovat výluky tak, aby nedocházelo k rozkladu celosíťovosti.

Zástupce ROPID, Ing. Václav Haas, během jednání:

- Doplnil informaci o proběhlých jednáních mezi SŽ, městem Praha a investorem k výlukám stavby Praha Masarykovo nádraží a potvrdil, že došlo k dohodě, kterou bude ROPID akceptovat. V rámci opatření se dlouhodobě počítá s ukončením vlaků jedoucích od Kladna a Kralup nad Vltavou v Praze-Bubnech. ROPID požaduje, aby bylo při stavebním postupu č. 8 v druhé polovině roku 2027 garantováno zachování vedení linky S34 do Prahy Masarykova nádraží, jak bylo dohodnuto na včerejší poradě k dané problematice.

Vyjádření SŽ: Požadavek ROPID bereme na vědomí. Na základě proběhlých jednání je v současné době předpokládáno, že při stavebním postupu č. 8 bude linka S34 vedena do Prahy Masarykova nádraží.

Zástupce dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o., Ing. Mgr. Jiří Nálevka, během jednání:

- Požádal, vzhledem ke skutečnosti, že s dopravcem ARRIVA vlaky, s. r. o., dosud neproběhlo jednání k plánované úpravě výluk stavby Praha Masarykovo nádraží, o sdělení dopadů těchto změn na vedení linky R24 z Kladna do Prahy.

Vyjádření SŽ: Jednání SŽ s městem Praha a investorem probíhala teprve v nedávných dnech, výsledky těchto jednání budou jednotlivým dopravcům sděleny v rámci následujících výlukových porad. Je plánováno zastavení provozu na Masarykově nádraží ze směru od Prahy-Buben a Negrelliho viaduktu. Ukončení linky R24 se předpokládá v dopravně Praha-Bubny.

- Stanovisko dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o.: S daným omezením dopravce nesouhlasí a požaduje konání výluk v původně projednané podobě.

Vyjádření SŽ: SSZ negativní stanovisko dopravce vnímá a v nejbližší době dodá požadavky na výluky a aktualizovaný HMG v takové podobě, aby mohlo být zahájeno jednání k dalšímu postupu a výlukám.

- Při projednávání dubnových výluk na VR 508 požádal o prověření možnosti zkrácení čtyřdenní nepřetržité výluky dle ROV 53054, etapy A, v úsecích Turnov – Malá Skála – Železný Brod a v dopravních Malá Skála a Turnov v poslední den konání, tj. dne 30.04.2026, z 18:00 hod. na 12:00 hod., a to z důvodu odpolední špičky před prodlouženým víkendem, kdy lze očekávat zvýšenou frekvenci cestujících.

Vyjádření SŽ: Možnost zkrácení, případně etapizace byla již v minulosti prověřena, proto je výluka v plánech usazena a schválena. Požadavek na zkrácení, resp. možnost přerušení výluky pro dokončení prací opětovně prověříme a výsledek sdělíme dodatečně v samostatném vyjádření.

Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana, během jednání:

- Při projednávání dubnových výluk na VR 713 vznesl dotaz na nový termín konání zrušených výluk dle ROV 63066 a 63061 v dopravně Beroun a v úseku Beroun – Zdice, požadovaných pro cyklické podbíjení.

Vyjádření SŽ: V současné době nelze stanovit přesný termín konání uvedených výluk. Záležitost bude dále řešena v rámci následujících výlukových porad.

- Při projednávání květnových výluk na VR 505 vznesl dotaz, zda bude respektován požadavek IDSK na konání výluk dle ROV 53080, 53089 a 63128 v termínech při zavedení jedné ND v úseku Poděbrady – Hradec Králové a Velký Osek – Chlumeck nad Cidlinou.

Vyjádření SŽ: Ano, výluky OŘ Hradec Králové a OŘ Praha jsou plánovány záměrně v souběhu s cílem využití jednoho opatření v dopravě v souladu s požadavkem IDSK.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové rady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Doplnění zprávy na CVMP Praha, 26.02.2026:

Ostrava hl. n., most Hlučínská>

duben zrušení ROV 23056, není podepsané stavební povolení a smlouva o dílo se zhotovitelem.

Havířov> oprava výluk dle ROV 23213, červen. Důvod **rozpoložení omezení provozu** pro dopravce Metrans, s kterým se to projednávalo.

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín**,

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**,

- Porucha mechanizace mělo za příčinu prodloužení výluk dle ROV 23031 B překlopení na 23041 E, F, I k 26.02.2026.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice**,

- Bez kolejových výluk.

> **Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) (stavba v režimu BIM)**,

- setrvalý stav.

> **Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo) (stavba v režimu BIM)**, Bez kolejových výluk.

Stavba **Optimalizace a elektrizace trati Ova-Kunčice – F. Místek** (10/26-11/29),

1. Žádost o povolení záměru podána na DESÚ 22.12.2025. Probíhají jednání k neobdrženým stanoviskům (Povodí, SMVAK); urgujeme vydání JES (podáno 10/2025).
2. Na základě nesouhlasu SMVAK s řešením dle DUR se přepracovává kanalizace ve Vratimově a vodovody v Paskově – po dopracování (duben 2026) bude aktualizováno podání na DESÚ.
3. Majetkoprávní vypořádání: vyřešeno x % trvalých záborů a xx % dočasných záborů. Smluvní termín dokončení 07/2026.

Stavba **Lískovec u Frýdku – ON – rekonstrukce výpravní budovy** (10/26-10/27),

- Nový technologický objekt a demolice části stávajícího objektu jsou součástí SoD na DSP+PDPS Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek, která vstoupila v účinnost 22.05.2024.

Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST F. Místek**

- nepravomocné povolení záměru.

Stavba **Rekonstrukce rozvaděče 3kV na TNS Dětmarovice,**

- Probíhají zkoušky a revize nové technologie rozvaděče 3kV. Stavba do konce března 2026.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín,**

- Dne 09.12.2025 byla uvedena do zkušebního provozu nová transformovna, včetně veškeré technologie. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. Prodloužení ROV 23001 do konce června 2026.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**

U mostu přes ulici Hlučínská (267,935) aktuálně běží řízení povolení záměru. Zahájení realizace hned po vydání povolení záměru, předpoklad 04/2026.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 0,656 (Mariánskohorská):**

U mostního objektu přes ulici Mariánskohorská (0,656) proběhlo konferenční projednání připomínek a finální odevzdání dokumentace. Aktuálně se dořešuje majetkoprávní část. ŘSD tlačí na pozdější zahájení realizace, kvůli jejich návazné stavbě.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**

- setrvalý stav.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**

Od 01.02. do 12.02.2026 proběhla výluka na vložení mostního provizoria v koleji č. 1, uvedeno do provozu 12.2.2026 a následně 13.2.2026 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje č. 2. Probíhá montáž technologie na technologických budovách a pažení HEB na mostním objektu. Provádí se práce na vrtaných štěrkových pilotách, na mostních objektech, práce na železničním spodku, trakční vedení a kabelizaci.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova,**

- Bez kolejových výluk. Proběhly demolice nevyužívaných objektů a byly zahájeny práce na přípravě území pro novostavbu hlavního objektu.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy,**

- Bez kolejových výluk.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B), Krnov, Budišov nB,**

- Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Aktuálně jsou pozastavení projektové práce, dokud neproběhne měření hlukových emisí a rozhodnutí o úpravě technického řešení. Následně budou probíhat projektové práce a zpracuje se dodatek k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů v C.E.Sta).

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,**

- Rekonstrukce se týká úseku železniční trati Hlučín – Opava východ mezi km 26,650–27,150, který byl poškozen zářijovou povodní 2024.

Stavba **Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín-Opava v.**

- Předmětem investiční akce je doplnění stávajícího PZS typu EA závorovými břevny. V rámci stavební části bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně úpravy GPK a odvodnění, přejezdové konstrukce, živičného povrchu komunikace.

Stavba **St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B)**,
Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby

1. Průběh stavby: V současnosti zhotovitel ukončil zimní technologickou přestávku na trafo stáních a stáních kontejnerů SFC. V technologické budově probíhají stavební práce kobek rozvaděčů a kabelových roštů ve sklepních prostorech. Byly dokončeny práce na objektu autobusové zastávky (náhrady za vlakovou zastávku Lidečko. Probíhají přípravy částečné kolaudace dle stavebního zákona.

2. Koordinace a návaznosti: Po technologické přestávce proběhla porada koordinací staveb cyklické obnovy tratě v úseku Horní Lideč – Střelná státní hranice ČR /SK, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze a Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019-21,248.

Stavba **Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248**,

- Byla ukončena technologická přestávka a zhotovitel zahájil práce pokračováním v budování přístupu ke stavbě.

Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Uničov – Šumperk**,

- Úpravy TNS Hrabšíň proběhly.

Stavba **Odstraňování námrazy TV – traťový úsek Olomouc – Uničov**,

- Úpravy TNS Šternberk se připravují na září 2026.

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo)**,

- - setrvalý stav. (souběh výluk s 5. stavbou Perov – Kojetín)

Stavba **Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B)**,

- - setrvalý stav. (souběh výluk s 5. stavbou Perov – Kojetín v květnu 2026)

Stavba **Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov**,

- **pomalá jízda 50 km/hod.** od dubna 2026 přes mosty, pracovní místo.

Dočasná denně od 07:00 – 18:00 – od 01.04. bude zavedena/rozšířena nová dočasná PJ v úseku 74,150 -76,000 km. nepřetržitá dne 15.04.2026 v 7:00 bude rozšířena na úsek 82,550 – 83,500 km.

- **doplnění červen – šuntování** po ZP do ROV 23193 vložení etapy,

- Z důvodu nutnosti přeložení kabelové trasy, která nebyla součástí projektové dokumentace nebudeme schopni ukončit nepřetržitou výlukou dle **ROV 23041 etapa O** kolejově a napěťově 200a staniční kolej v dopravně Přerov. Výluka bude ukončena dne 09.04.2026 v 17:00 hodin. Z výše uvedených důvodů nebude dne 27.02.2026 v 17:00 hodin zahájena výluka **dle ROV 23041 etapa P** (napěťově 200a staniční kolej v dopravně Přerov). Výluka bude zahájena dne 09.04.2026 v 17:00 hodin.

- - doplnění omezení TZZ k PZZ **k ROV 25008** (duben 2026),

Probíhá nepřetržitá výluka v celém úseku za účelem přípravných prací, přepnutí zabezpečovacího zařízení na provizorní stav. Mimo nepřetržitou výlukou probíhají práce na přeložce silnice II/367 (obchvat Kojetína) včetně zde se nacházejících mostních objektů. V celém úseku probíhají přípravné práce v podobě přípravy území, kácení, výstavbě provizorních komunikací a ploch zařízení stavenišť.

Stavba **Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, (08/26-08/31)**

Stav stavebních povolení:

1) úsek Otrokovice – Zlín (včetně) - Rozhodnutí nabylo právní moci

2) VB Zlín – DESU – Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.04.2025

3) úsek Zlín (mimo) - Vizovice – územní rozhodnutí nabylo právní moci. SŘ – DESU do 08/2026 budou veškeré podklady doplněny pro pokračování ve stavebním řízení.

DSP (PDPS) - na celý úsek schválena

08/2026 - vypsání VZ na realizaci Otrokovice – Zlín (včetně)

Stavba **Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**,

- Výkopové práce, pokládka HDPE a kab. žlabů. Zásyp jam a rýh. Dodávka a montáž rozvaděče RDRT a vystrojení. Převoz transformátoru, montáž izolátorů 110kV. Dodání převozní měničny 6kV. Instalace zemní pásovin, napojení na vagón. Montáž trakčních podpěr: 18N, 19N, 20N, L1 a L3. Výkopy pro usazení rozvaděčů. Instalace kabelového vedení pro osvětlení.

Stavba **Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,**

- Cílem akce je zvýšení počtu optických vláken na traťovém úseku Brno – Břeclav. Důvodem je nedostačující kapacita současného DOK na trati Brno – Břeclav pro další rozšiřování technologií GSM-R a ETCS. Stávající DOK 36 vláken zůstane ponechán a do již položené HDPE trubky bude přifouknut nový kabel s kapacitou 114 vláken, který bude použit jako nový DOK. Stávající kabel s kapacitou 36 vláken bude použit jako TOK a vyveden v mezistaničních úsecích. Po pokládce nového DOK a úpravě stávajícího DOK na TOK proběhne jeho zaměření a zdokumentování.

Stavba **Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice (D&B),**

- Dne 05.01.2026 bylo předáno staveniště na všechny PS/SO. Dne 29.01.2026 proběhl úvodní kontrolní den stavby (KD č.1). Stavební práce probíhají v souladu s časovým HMG.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – hlavní stavební práce od konce 02/2026, od 03/2026 nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a SKS ŽST Pohled.

Probíhají jednání ohledně žádosti zhotovitele o prodloužení výluk jednotlivých TK Pohled – Havlíčkův Brod v 07-08/2026 v kontextu ztíženého jediného přístupu na staveniště, nutné úpravy technologie výstavby železničního spodku a odvodnění v daném úseku a technologických dob realizovaných prací.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“ – podepsána SoD na realizaci stavby, kvůli řešení financování (vazba na schvalování rozpočtu) došlo k pozdějšímu zahájení stavby. V aktuální situaci:

- v 03/2026 – jednokolejné provozy (střídavě obě TK) pro kácení a vybrané přípravné práce. Výluky jsou upraveny v TPV, bez navýšení omezení žel. provozu;
- probíhají jednání o úpravě HMG hlavních stavebních prací reflektující pozdější zahájení stavby – předpoklad výlukové činnosti od 06/2026, stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP s předpokladem konání v 07/2026 – přesný termín je předmětem jednání z pohledu koordinace výlukové činnosti. Výluky od 06/2026 a dále budou nárokovány na následujících poradách;
- návazně na výše uvedené se ruší noční ZP dle ROV 33031 v 03-05/2026 a všechny výluky v 04-05/2026.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – došlo k obnově prací na zemních tělesech železničního spodku – z časového hlediska je na kritické cestě výluka 98. spojovací koleje s plánovaným termínem ukončení k 07.04.2026, která podmiňuje výluky navazujících stavebních postupů.

Probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině, výluka 98. spojovací koleje a kolejí 25 a 29 v odjezdové skupině, dále postupná aktivace MPZZ v oblasti odjezdové skupiny a osobního nádraží, od 14.03. bude probíhat dlouhodobá výluka SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu.

Na základě rozpracování podrobných technologických postupů úprav TV ve vjezdové skupině došlo k úpravám výluk na konci 04/2026 a k úpravám a doplnění výluk v 05/2026 dle ROV 53056 L a 53082 E+F – ZP ve vjezdové skupině, pro eliminaci nevhodných souběhů byly zrušeny, případně přeskupeny vybrané výluky TK.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – průběžně konány přípravné práce profese TV.

Stavba „**Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa**“ (ŽST Týniště n. O.) - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné zrealizovat betonáže vybraných základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice pod Orebem a v TK Týniště n. O. - Bolehošť. Také z toho důvodu došlo k přeskupení navazujících prací/výluk a doplnění náhradních (dodatečných) výluk na 04/2026. Pro zmíněné práce nebylo však možné využít ani výluky v 02/2026 z důvodu zjištěných ztížených geotechnických podmínek. V dané věci proběhlo místní šetření vč. projektanta a řeší se stanovení technologie výstavby základů TV, následně bude řešeno naplánování potřebných výluk a případné úpravy již naplánovaných výluk.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – na 05/2026 doplněny výluky pro dokončovací práce (3. podbití, ad.) s cílem kumulace s výlukami OŘ.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8, 9 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II.etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsících březnu, dubnu a květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027. V polovině ledna bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; nepřetržitá výluka staničních kolejí č.108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV.nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026; a nepřetržitá výluka 112.koleje pro vložení mostního provizoria, která poběží do poloviny března roku 2026. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č.102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III.nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu;

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – pokračuje bez výluk a bude v květnu ukončená výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu 12denními výlukami pro dokončovací práce;

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená na konci dubna 4denní nepřetržitou výlukou pro dokončovací práce;

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci dubnu denní výlukou pro dokončovací práce;

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci květnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Chrastava pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce;

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. staniční koleje v ŽST Hrádek nad Nisou pro dokončení rekonstrukce podchodu v ŽST, která poběží do konce dubna. V měsíci březnu a dubnu proběhnou 3 celovíkendové výluky pro montáž přístřešků na nástupištech, které znemožní křížování vlaků v ŽST Hrádek nad Nisou. V měsíci dubnu proběhnou noční výluky se zastavenými provozem pro broušení koleje. V měsíci květnu proběhne týdenní nepřetržitá výluka v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Hrádek nad Nisou pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- 25.02.2026 v 17:00 hodin byla ukončena překročená výluka 5. SK, vč. TV a nástupiště č. 1. Zároveň byla zahájena následná výluka dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu 26.02. - 28.06.2026 určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
- Dle ROV 95006 budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v ŽST Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
 - o ROV 95006 D, výluka se ZP+ND v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
 - o ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice.
 - o 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v červnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
- z května pokračuje 65denní nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT. Předpokládané ukončení této napěťové výluky je 14.07.2026.
- Je připraven ROV 93007 na operativní výluky pro zásobování stavby, tyto ale budou objednávané až dle potřeby.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- V současné době je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.
- Na základě jednání vedení SSZ s budoucím zhotovitelem bylo rozhodnuto o posunu hlavních stavebních postupů do roku 2027, konkrétně byl stanoven začátek výluk na 18.01.2027 s plánovaným koncem v prosinci 2027. HMG prací v rámci jedné stavební sezóny bude zpracován a dodán po podpisu SOD. Začátek výluk pro přípravné práce byl stanoven na polovinu června 2026.
- Výluky plánované na duben a květen budou pro tuto chvíli z plánů odstraněny a červen zatím nebude představován, protože stále probíhá jednání o upřesnění této výlukové činnosti souvislosti s uvedeným posunem stavby. Výluky budou doplněny do změnových tabulek a představeny až v dalším kole porad.

„Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů“:

- V tuto chvíli nemáme zhotovitele díla, soutěž na zhotovitele bude vypsána během února 2026
- Původně plánované výluky na měsíc květen budou z plánu výluk odstraněny a taktéž výluky na červen nebudou představovány, aktualizované termíny výluk budou doplněny do změnových tabulek a představeny v dalším kole porad. Důvodem pro zrušení výluk jsou problémy se zadáváním výběrových řízení v návaznosti na zajištění financování těchto akcí.

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“:

- Výluka bude prodloužena do 29.05.2026 16:00 hodin. Důvodem jsou klimatické podmínky v posledních měsících, kdy nebylo možné provádět betonážní práce a na to navázané činnosti.

„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:

- Žádost o ROV 93040, nepřetržitá výluka se ZP+ND v termínu 11.05.-09.06.2026
- Proběhne v koordinaci s výlukami ST ČB
- Bude probíhat výkop kabelové trasy v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úprava přejezdové konstrukce a vozovky u přejezdu P6134, vč. doplnění závor a aktivace přejezdu a osvětlení zastávky Loučovice

„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:

- Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026
- V dopavně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EOV), úprava přejezdu P5566 v km 94,086 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:

- je vypsáno výběrové řízení, probíhá příjem nabídek, 16.03.2026 by mělo proběhnout otevírání obálek

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Duben**
- Po projednání na RVP v Ústí nad Labem byly do dubna vloženy denní výluky dle ROV 73038 C3. Jedná se o etapu v úseku Odb D. Rybník – Vrskmaň, kdy tato výluka negeneruje další omezení dopravy, je ve stejných termínech jako již plánovaná výluka dle ROV 73038 F, ke které vylučuje navazující úsek trati. Důvodem doplnění jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění prací a rušení výluk.
- **Květen**
- Přesun části plánovaných výluk dle etap ROV 73038 B1 – L1 z termínů 20./21. a 21./22.05. na 25./26. a 26./27.5.2026 z důvodu nedodání materiálu pro stavbu.
- **Červen**
- Běží nepřetržitá výluka dle ROV 73038 A do 30.10.2026, jsou plánovány etapy ROV 73038 C1 až L1, noční ZP+ND v termínech 1./2.-5./6., 7./8.-9./10., 15./16.-18./19., 21./22.-25./26., 29./30.06.-30.06./01.07.2026 v celém úseku stavby.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Pruněrov (včetně)“:

- **Duben**
- Doplněny 4 noční výluky se ZP+ND dle ROV 73039 C1, v termínech 3./4., 4./5., 10./11., 15./16.04.2026, navazující na bloky nočních výluk projednaných na předchozích poradách. Důvodem jsou těžké klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění betonážních prací a od tohoto se odvíjejících dalších stavebních činností.
- **Květen**
- Doplněno 7 nočních výluk se ZP+ND dle ROV 73039 C1 v termínu 1./2.-7./8.05.2026. Důvodem jsou těžké klimatické podmínky v měsíci lednu a tím pádem nemožnost provádění betonážních prací a od tohoto se odvíjejících dalších stavebních činností.
- **Červen**
 - o Běží nepřetržité výluky z předchozích měsíců dle ROV 73002 A, 75012 A, 73039 A, B, F2, G2, I1. Plánovány jsou bloky nočních výluk se ZP+ND dle etap ROV 73039 C1, D1, E1, H1, v úseku Chomutov – Kadaň-Pruněrov, ŽST Kadaň-Pruněrov a Kadaň-Pruněrov – Klášterec n.O. V ŽST Chomutov proběhnou čtyři denní napětové výluky pro práce na TV v termínu 21.-23.06.2026 dle ROV 73039 etapa J.

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:

- **Duben, Květen**
 - o Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Červen**
 - o Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu v km 163,233 a mostu přes D6 v km 104,103 (CPS).

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- vybrán zhotovitel akce (EUROVIA CZ a.s.), je podepsána SOD.
- Stavba bude výlukově realizována dle RPV, plánovaný termín 03.08.-30.11.2026.

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:

- **Duben:**
 - o byly doplněny 2 noční výluky se ZP ve dnech 07./08. a 09./10.04.2026 v čase 23:20-04:30.
- **Květen:**
 - o upraven čas konání výluky dle ROV 65001 etapa C na 22:00-04:00. Dále byly doplněny noční výluky pro ETCS v dopravnách Hýskov (65001 et. D 04./05.05.2026 20:00-04:00) a Nižbor (65001 et. E 05./06.05.2026 20:00-04:00) a nepřetržitá výluka ETCS Nižbor – Závodí od 27.05.2026 s předpokládaným ukončením 30.06.2026. Další výluky platí tak jak byly hlášeny a projednány na předchozích poradách.

- **Červen:**

- probíhá výluka ETCS v úseku Beroun – Karlštejn. Termín plánovaného ukončení ROV 65001 etapa A byl upraven na 30.06.2026.
- pokračuje v květnu doplněná výluka ETCS v úseku Nižbor – Závodí s plánovaným ukončením 30.06.2026

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- **Duben a Květen:**

- beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách.

- **Červen:**

- pokračuje nepřetržitá výluka 4. koleje dle ROV 63030 A (do 01.07.), určená pro výstavbu opěrné zdi.

„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“:

- **Duben, Květen**

- Doplněna nepřetržitá výluka SK 5a v ŽST Kladno dle ROV 63116 A. Jedná se o výluku na výstavbu horkovodu pod stanicí. Jedná o uložení trubky s průměrem 80 cm v hloubce min. 1,5 m pod patou kolejnice.

- **Červen**

- Pokračuje výluka SK 5a pro výstavbu horkovodu dle ROV 63116 etapa A.

4. Projednání výluk nad RPV – červen 2026

Červnové výluky projednané na únorové celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25010 I	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. bez TV,	02.06.2026	08:40 - 12:40	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV. VNJR.
301	Z-25010 J	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. bez TV,	03.06.2026	08:40 - 12:40	optimalizace ŽST Havířov – přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví	Nad RPV. VNJR.
301	Z-23213 A	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV,	05.06.2026-07.06.2026	20:00 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23213 B	Havířov, 12., 14. bez TV, 4., 6., 6a jen TV,	07.06.2026-11.06.2026	18:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23213 A	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV,	12.06.2026-14.06.2026	20:00 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23213 E	Havířov, 1. bez TV, lichá jen TV,	20.06.2026-21.06.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – úprava zastřešení 1. ostrovní nástupiště	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23213 C	Havířov, 16., 18., 20. bez TV,	22.06.2026-25.06.2026	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23213 A	Havířov, 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. bez TV,	26.06.2026-28.06.2026	20:00 - 18:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
301	Z-23213 D	Havířov, 12., 22. bez TV,	28.06.2026-30.06.2026	18:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – montáž TV	Nad RPV.
302	Z-23188 A	Hostašovice – Valašské Meziříčí, traťová bez TV, Hostašovice, záhl. směr Valašské Meziříčí.	02.06.2026-05.06.2026	07:30 - 15:30	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, výměna pražců, oprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23216 A	Bylnice – Brumov, traťová bez TV, Brumov, celá bez TV, Brumov – Valašské Klobouky, traťová bez TV, Valašské Klobouky, celá bez TV,	04.06.2026-05.06.2026	07:00 - 17:00	CPS – Výměna mostu M_07 - most přes trať most přes trať – HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumově-Bylnici. ST OLC – údržba TK, úprava průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP+ND.

304	Z-23216 A	Bylnice – Brumov , traťová bez TV, Brumov , celá bez TV, Brumov – Valašské Klobouky , traťová bez TV, Valašské Klobouky , celá bez TV,	11.06.2026-12.06.2026	07:00 - 17:00	CPS – Výměna mostu M_07 - most přes trať most přes trať – HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumově-Bylnici. ST OLC – údržba TK, úprava průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23198 A	Osičko , 1a, 1b, 1c, 2. bez TV,	08.06.2026-15.06.2026	07:00 - 15:00	Výměna železnic v části staniční kol č. 2, oprava výhybky č. 2, výměna pražců a čelistového závěru; čištění šterkového lože v kol. č. 1 a ve výhybce č. 2. Svaření kolejí do BK. Oprava nástupiště mezi kolejí č. 1 a 2. Není možné křížování vlaků.	Nad RPV. Není možné křížování vlaků.
304	Z-23229 A	Velké Karlovice , celá bez TV, Velké Karlovice – Halenkov , traťová bez TV, Halenkov , celá bez TV, Halenkov – Hovězí , traťová bez TV, Hovězí , celá bez TV, Hovězí – Vsetín-Bečva , traťová bez TV,	14.06.2026	08:00 - 20:00	CPS, filmové natáčení	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
305	Z-23183 C	Studénka , 3a bez TV, zhl. včetně části staniční koleje č. 3 od náv. Sc3 po nám. výh. č. 14.	08.06.2026-11.06.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 14	Nad RPV.
305	Z-23218 C	Drahotuše , 6. bez TV,	08.06.2026-12.06.2026	07:00 - 17:00	odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23218 A	Drahotuše – Odb Jezernice A , 1., 2. + TV, Odb Jezernice A , 1., 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B , 1., 2. + TV, Odb Jezernice B , 1. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou , 1. + TV, Lipník nad Bečvou , záhl. a zhl. směr Odb Jezernice B od náv. 1L po náv. Se3.	10.06.2026-15.06.2026	00:20 - 04:20	návoz materiálu, stahování kolejnic, předšterkování, kolejová drážka	Změna od RPV. V RPV 19.-24.06.2026, přesun termínu. ZP+ND.

305	Z-23218 B	Drahotuše – Odb Jezernice A , 2. + TV, Odb Jezernice A , 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B , 2. + TV, Odb Jezernice B , záhl. a zhl. směr Drahotuše.	17.06.2026-29.06.2026	07:00 - 17:00	3. podbití, úprava stezek, definitivní regulace TV, montáž TV v el. dělení, zajištění mechanizace	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-23218 E	Drahotuše , 6. bez TV,	17.06.2026-26.06.2026	07:00 - 17:00	odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23218 D	Lipník nad Bečvou , 6. bez TV,	12.06.2026-26.06.2026	07:00 - 17:00	odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23218 F	Lipník nad Bečvou , 2., 4., 6., 8. bez TV, sudá jen TV, Lipník nad Bečvou , záhl. a zhl. směr Odbočka Jezernice B, jejich část od náv. Se4 po námezník výh. č. 4, 7.	30.06.2026-01.07.2026	08:00 - 17:00	montáž TV v el. dělení + montáž a regulace zesilovacího vedení	Nad RPV. NVÚ+ND.
306	Z-23085 A	Suchdol nad Odrou – Fulnek , traťová bez TV, Fulnek , celá bez TV,	03.06.2026-16.06.2026	08:00 - 15:00	oprava propustků v km 5,162 a v km 5,665	Nad RPV. ZP+ND.
307	Z-23192 A	Opava východ – Odb Moravice , traťová bez TV, Odb Moravice , celá bez TV, Odb Moravice – Hradec nad Moravicí , traťová bez TV, Hradec nad Moravicí , celá bez TV, Odb Moravice – Svobodné Heřmanice , traťová bez TV, Mladecko , celá bez TV, Svobodné Heřmanice , celá bez TV,	01.06.2026-05.06.2026	07:00 - 17:00	ST: údržbové práce – úprava GPK, výměna kolejnic, zřízení BK, sečení vegetace SZZ: úprava PZS v km 4,510 (P7820)	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23189 A	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město , 2. + TV,	15.06.2026-12.07.2026	07:30 - 16:00	Demontáž TV, vystrojení, montáž, regulace TV, demontáž základů 2.TK	Nad RPV. VNJŘ.
309	Z-23204 D	Olomouc přednádraží , 205., 207., 209. + TV, výh.: 211, 214,	03.06.2026-09.06.2026	08:00 - 15:00	SK205 – Výměna 2x LIS u Sc205 a výměna kolejnic. SK207 – Výměna 2x LIS u Sc207 a výměna kolejnic. SK209 – Výměna 2x LIS u Sc209 a výměna kolejnic.	Nad RPV.

310	23006 B	Valšov – Moravský Beroun, traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí, celá bez TV,	01.06.2026-16.06.2026	08:00 - 17:00	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Dětřichov nad Bystřicí, odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, sečení nežádoucí vegetace, pročišťování odvodňovacích příkopů	Změna od RPV. V RPV Dětřichov SK 1, 2, výh. 7, 8, 9, záhl., zhlaví směr M. Beroun, navýšení rozsahu vyloučení. ZP+ND.
311	11H04004	Olomouc hlavní nádraží, napětově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc – Šternberk Šternberk – Olomouc	18.06.2026-29.06.2026	08:00 - 14:00	Odstranění havarijního stavu kabelu Bohuňovice.	Nad RPV.
313	Z-23206 A	Senice na Hané, záhl. směr Drahanovice. Senice na Hané – Drahanovice, traťová bez TV, Drahanovice, celá bez TV, Drahanovice – Třebčín, traťová bez TV, Třebčín, celá bez TV, Třebčín – Kostelec na Hané, traťová bez TV, Kostelec na Hané, záhl. směr Třebčín.	08.06.2026-12.06.2026	08:00 - 17:00	- lokální výměna kolejnic v km 29,310 – 32,990 se svařením do BK - oprava průjezdného průřezu - oprava přejezdu v km 30,004 (P7651) a v km 32,149 (P7653)	Nad RPV. ZP+ND.
315	Z-33076 N	Ivanovice na Hané, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice – Ivanovice na Hané, zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)	01.06.2026-02.06.2026	17:15 - 01:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.

315	Z-33076 M	Vyškov na Moravě , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané – Vyškov na Moravě , zab. zař.: TZZ traťové koleje.	01.06.2026-02.06.2026	17:15 - 01:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.
315	Z-33076 L	Luleč , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě – Luleč , zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě – Luleč , zab. zař.: TZZ.	01.06.2026-02.06.2026	17:15 - 01:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.
315	Z-33076 J	Rousínov , zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova – Rousínov , zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova – Rousínov , zab. zař.: TZZ traťové koleje.	01.06.2026-02.06.2026	17:15 - 01:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.
315	Z-33076 K	Komořany u Vyškova , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	01.06.2026-02.06.2026	17:15 - 01:00	obnova šuntové citlivosti	Nad RPV.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
316	Z-25013 A	Nedakonice , zab. zař.: v km 132,661 (P8160).	15.06.2026-24.06.2026	08:00 - 16:00	Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P8160 v km 132,661 (P8160) v ŽST Nedakonice. Upgrade PZS.	Změna od RPV. V RPV 23. - 30.06.2026.

317	Z-25012 C	CDP Přerov, zab. zař.: SW. Bylnice, zab. zař.: SW. Luhačovice, zab. zař.: staniční. Újezdec u Luhačovic, zab. zař.: staniční. Uherský Brod, zab. zař.: staniční. Hradčovice, zab. zař.: staniční.	04.06.2026-05.06.2026	23:25 - 03:15	Výměna SW	Nad RPV. ZP.
317	Z-23050 A	Kunovice, 4. bez TV,	01.06.2026-19.06.2026	08:30 - 17:30	Oprava staniční koleje č.4, výměna pražců a kolejnic, svařování bezstykové koleje, výměna šterkového lože.	Nad RPV.
317	Z-25012 B	Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, zab. zař.: v km 8,601(P8044), v km 9,102 (P8045). Luhačovice – Újezdec u Luhačovic, zab. zař.: traťové.	03.06.2026-05.06.2026	08:50 - 16:00	Vypnutí PZS v km 8,605 (P8044), v km 9,102 (P8045) a TZZ v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice	Nad RPV.
318	Z-33062 B	Veselí nad Moravou – Bzenec, 2. bez TV,	16.05.2026-01.06.2026	08:10 - 15:00	výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 svařování, odstranění def. závad, čištění ŠL, vým. pražců	Nad RPV. VNJR.
318	Z-35009 C	Brno-Slatina, zab. zař.: SZZ částečně. vypnutí prostředků pro zjišťování volnosti KO staničních kolejí	10.06.2026-11.06.2026	18:40 - 08:50	výměna stykových transformátorů u kolejových obvodů	Nad RPV. zjišťování volnosti zaměst., jízdy na PN
320	Z-33110 A	Zaječí, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Zaječí, sudá jen TV, Zaječí, 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2	09.06.2026-12.06.2026	07:25 - 15:35	bagrování pod srdcovkami výhybky č. 2, 3	Nad RPV. NVÚ+VNJR.

320	Z-33110 B	Vranovice , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Vranovice , sudá jen TV, Vranovice , 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2	13.06.2026-14.06.2026	07:30 - 15:30	bagrování pod srdcovkou výhybka č. 2	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
323	Z-35010 A	Miroslav , zab. zař.: SZZ.	01.06.2026-12.06.2026	08:00 - 15:00	vypnutí JOP a přenesení do Rakšic, úpravy REMOTE, zřízení TEDISnet, přezkoušení SZZ	Nad RPV.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53100 F	Česká Třebová – Třebovice v Čechách , 1. + TV,	01.06.2026-07.06.2026	08:00 - 18:00	vrtání záp. pažení, demolice říms	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53082 H.
309	Z-53100 G	Třebovice v Čechách – Česká Třebová , 2. + TV,	08.06.2026-12.06.2026	08:00 - 18:00	demolice říms	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53082 H.
326	55002 C	Opatov , zab. zař.: SZZ. SW	05.06.2026-06.06.2026	23:50 - 01:10	úprava, výměna a přezkoušení SW SZZ – související s opětovnou aktivací ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 55002 A, B.
326	55002 B	Odb Zádulka , zab. zař.: SZZ. SW	05.06.2026-06.06.2026	23:50 - 01:10	přehrání SW a aktivace ETCS v úseku Opatov – Zádulka	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 55002 A, C.
326	Z-53100 D	Česká Třebová – Odb Zádulka , 1. + TV, napětově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka	01.06.2026-11.06.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV.
501	Z-53100 A	Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách – Ústí nad Orlicí , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov – Česká Třebová , Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	13.06.2026-14.06.2026	07:30 - 17:00	stavba napájecího vedení, údržba NS	Nad RPV. E.

501	Z-53100 B	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 107., 109 + TV, kolejově 107. SK, její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo Lc107; 109. SK, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 107, 109 od návěstidel Lc107, Lc109 po PB 125/131 v km (mezi výhybkami 125 a 131) a návěstidlem Se114.</p>	15.06.2026-17.06.2026	08:00 - 18:00	stavba napájecího vedení	Nad RPV.
501	Z-53100 J	<p>Česká Třebová, 439c bez TV, její část od návěstidla Se482 po návěstidlo Se488</p> <p>Česká Třebová, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník včetně části koleje číslo 439c od návěstidla Se488 po návěstidlo Se496.</p> <p>Česká Třebová, 439b, 439c jen TV, od ÚO 437 po ÚO 433</p>	09.06.2026-11.06.2026	22:00 - 04:00	těžká střední oprava kolejí	Nad RPV.
501	Z-53100 H	<p>Česká Třebová, 702., 703., 704., 707., 707a bez TV,</p> <p>Česká Třebová, výh.: 705, 707, 710E, jejich část od námezníků po hroty jazyků</p>	01.06.2026-30.11.2026	08:00 - 17:00	demontáž kolejí, odstavování mechanizace	Nad RPV.
501	Z-53100 I	<p>Česká Třebová – Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S v ŽST Česká Třebová po LIS v km (u námezníku výhybky číslo 2)</p> <p>Česká Třebová, 3Za bez TV, její část od návěstidla Se496 po návěstidlo 3S</p>	03.06.2026-22.06.2026	08:00 - 18:00	těžká střední oprava kolejí	Nad RPV. BPJ 80 km/h v úseku 1. TK Odb. Parník – Česká Třebová v délce 1450 m v km 247,550 - 249,000.
501	Z-53100 C	<p>Česká Třebová – Odb Parník, 2. + TV,</p> <p>Česká Třebová, 2a, 2Zb bez TV, 2a SK, její část od návěstidla Se70 po námezník výhybky číslo 486XS</p> <p>Česká Třebová, výh.: 486XS,</p> <p>Česká Třebová, 2., 2a, 6., 2Zb jen TV, jejich pražská část</p>	23.06.2026-30.06.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ.

501	Z-53100 E	Dlouhá Třebová – Odb Parník, 1. + TV,	16.06.2026-22.06.2026	08:00 - 17:00	betonáž základů TV	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53100 I.
501	Z-53069 D	Zámorsk – Choceň , 1. + TV, Zámorsk , záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň , záhl. 1. TK směr Zámorsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32.	01.06.2026-03.06.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	Změna od RPV. změna termínu VNJŘ+ND. PJ 100 km/h v délce cca 3500 m
501	Z-53069 E	Zámorsk – Choceň , 1. + TV, Zámorsk , záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň , záhl. a zhl. 1. TK směr Zámorsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3a od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3a. Choceň , 1.,3a bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3a SK, její část od návěstidla L3a po návěstidlo Sc3a Choceň , 1., 3., 3a jen TV, 1. SK její část od ÚO 411 po ÚO 401A	04.06.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	Změna od RPV. změna termínu NVÚ+ND+VNJŘ. PJ 100 km/h v délce cca 3500 m
501	Z-53069 F	Zámorsk – Choceň , 1. + TV, Zámorsk , záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Zámorsk , 1., 3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Zámorsk , lichá jen TV, Choceň , záhl. 1. TK směr Zámorsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32.	05.06.2026	08:00 - 18:00	výměna izolátorů	Změna od RPV. změna termínu NVÚ+ND+VNJŘ. PJ 100 km/h v délce cca 3500 m
501	Z-55010 A	Uhersko , zab. zař.: PZS v km 287,811 (P4899).	22.06.2026-26.06.2026	07:00 - 14:00	oprava PZZ, výměna technologie	Nad RPV. Jízda na OP přejezd nejde uzavřít.

501	Z-53078 A	Zámorsk, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L.	08.06.2026-09.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 C.
501	Z-53078 C	Zámorsk, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1 Zámorsk, lichá jen TV,	08.06.2026-09.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53078 A.
501	Z-53078 B	Zámorsk, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6.	09.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 A, C v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 D
501	Z-53078 C	Zámorsk, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1 Zámorsk, lichá jen TV,	09.06.2026-10.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53078 E.
501	Z-53078 D	Zámorsk, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Zámorsk, sudá jen TV,	09.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 B.
501	Z-53078 E	Uhersko – Zámorsk, 1. + TV, Zámorsk, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidlo L1 a L3.	09.06.2026-10.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 C.
501	Z-53078 D	Zámorsk, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Zámorsk, sudá jen TV,	10.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
501	Z-53078 F	Zámorsk – Uhersko, 2. + TV, Zámorsk, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S.	10.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 C, E v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 D
501	Z-53078 H	Zámorsk – Uhersko, 2. + TV, Uhersko, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámorsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6.	10.06.2026-11.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 J.
501	Z-53078 J	Uhersko, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Uhersko, sudá jen TV,	10.06.2026-11.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53078 H.

501	Z-53078 G	Uhersko – Zámrsk , 1. + TV, Uhersko , záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L .	11.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 H, J v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 I1.
501	Z-53078 I1	Uhersko , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Uhersko , lichá jen TV,	11.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 G.
501	Z-53116 C	Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Kostěnice , lichá jen TV,	11.06.2026-12.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53116 A.
501	Z-53116 C	Kostěnice , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Kostěnice , lichá jen TV,	12.06.2026-13.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53116 E.
501	Z-53116 A	Kostěnice – Moravany , 1. + TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo 1L.	11.06.2026-12.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53116 C.
501	Z-53116 B	Moravany – Kostěnice , 2. jen TV, Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4.	12.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53116 A, C v čase od 00:00 do 01:00 ZP v úseku Kostěnice – Moravany. V souběhu s výlukou 53116 D.
501	Z-53116 D	Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kostěnice , sudá jen TV,	12.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53116 B.
501	Z-53116 D	Kostěnice , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kostěnice , sudá jen TV,	13.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
501	Z-53116 E	Kostěnice , záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3, L5.	12.06.2026-13.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 53116 C.

501	Z-53116 F	Kostěnice , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S.	13.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53116 C, E v čase od 00:00 do 01:00 ZP v úseku Pardubice – Kostěnice. V souběhu s výlukou 53116 D.
501	Z-53078 K	Moravany – Uhersko , 1. + TV, Uhersko , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3.	14.06.2026-15.06.2026	19:00 - 03:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53078 I.
501	Z-53078 I	Uhersko , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Uhersko , lichá jen TV,	14.06.2026-15.06.2026	19:00 - 03:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVU. V souběhu s výlukou 53078 K.
501	Z-53078 J1	Uhersko , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Uhersko , sudá jen TV,	15.06.2026	02:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVU+VNJR. V souběhu s výlukou 53078 L.
501	Z-53078 L	Uhersko – Moravany , 2. + TV, Uhersko , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S .	15.06.2026	02:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 I, K v čase od 02:00 do 03:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 J1
501	Z-53077 O	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. bez TV,	01.06.2026-02.06.2026	19:00 - 05:00	broušení po cyklické údržbě	Nad RPV. VNJR+ND.
501	Z-53077 R	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se15.	03.06.2026-04.06.2026	19:00 - 05:00	broušení po cyklické údržbě	Nad RPV. NVU+ND+VNJR.
501	Z-53078 N	Uhersko – Moravany , 2. + TV, Moravany , záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4.	15.06.2026-16.06.2026	19:00 - 03:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VNJR. V souběhu s výlukou 53078 P.
501	Z-53078 P	Moravany , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Moravany , sudá jen TV,	15.06.2026-16.06.2026	19:00 - 03:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVU. V souběhu s výlukou 53078 N.

501	Z-53078 O1	Moravany , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany , lichá jen TV,	16.06.2026	02:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53078 M.
501	Z-53078 M	Moravany – Uhersko , 1. + TV, Moravany , záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L.	16.06.2026	02:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 N, P v čase od 02:00 do 03:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 O1
501	Z-53078 S	Kostěnice – Moravany , 1. + TV, Moravany , záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1.	16.06.2026-17.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53078 O.
501	Z-53078 R	Moravany , záhl. a zhl. TK směr Hrochův Týnec, včetně části kolejí číslo 3 od návěstidla HS po návěstidlo L3. Moravany , 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3	16.06.2026-17.06.2026	20:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 O, S. ZP směr Hrochův Týnec
501	Z-53078 O	Moravany , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany , lichá jen TV,	16.06.2026-17.06.2026	19:00 - 01:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53078 S.
501	Z-53078 P1	Moravany , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Moravany , sudá jen TV,	17.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53078 T.
501	Z-53078 T	Moravany – Kostěnice , 2. + TV, Moravany , záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S.	17.06.2026	00:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53078 O, R, S v čase od 0:00 do 01:00 ZP Kostěnice – Moravany. V souběhu s výlukou 53078 P1.
501	Z-53116 H	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6.	18.06.2026-19.06.2026	19:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VK+VNJŘ+ND.
501	Z-53077 P	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. bez TV,	02.06.2026-03.06.2026	19:00 - 05:00	broušení po cyklické údržbě	Nad RPV. VNJŘ+ND.

501	Z-53077 S	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L.	04.06.2026-05.06.2026	19:00 - 05:00	broušení po cyklické údržbě	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
501	Z-53116 G	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L.	17.06.2026-18.06.2026	19:00 - 05:00	ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože	Nad RPV. VK+VNJŘ+ND.
501	Z-53112 A	Kolín vjezd.náv.L – Záboří nad Labem , 1. + TV, Kolín , záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5. Záboří nad Labem , 1., 3., 5 bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3; 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem , lichá jen TV,	27.06.2026-05.07.2026	08:00 - 04:00	cyklická obnova trati	Změna od RPV. úprava vyloučení, změna termínu VK+VNJŘ+ND. BPJ 80 km/h ve 2. SK Záboří n/L v délce 900 m (km 336,900 - 338,100); ve 2. TK Záboří nad Labem – Kolín v délce 1 450 m (km 341,900 - 343,350).
505	Z-53110 A	Hradec Králové hlavní nádraží , 25. bez TV,	02.06.2026-31.08.2026	08:15 - 14:00	trvalé snesení koleje	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 B, C.
505	Z-53110 B	Hradec Králové hlavní nádraží , 25. jen TV,	02.06.2026-31.08.2026	08:15 - 14:00	trvalé snesení TV	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, C.
505	Z-53110 C	Hradec Králové hlavní nádraží , 23. bez TV,	02.06.2026-11.12.2026	08:15 - 14:00	modernizace	Nad RPV. Do 31.08. v souběhu s výlukou 53110 A, B.

505	Z-53110 D	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 27., 29., 31. bez TV, zhl. TK směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 po námeznyky výhybek č. 41, 42, 45.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 21., 23., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8</p>	02.06.2026-06.06.2026	08:15 - 18:15	stavba TZ + stavba TB	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53110 E	<p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po námeznyk výhybky č. 76a</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 19., 21. bez TV, zhl. TK směr Předměřice nad Labem, jeho část od námeznyku výhybky č. 76a po námeznyk výhybky č. 58.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 17., 19., 21., 23., 27., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8</p>	07.06.2026-09.06.2026	08:15 - 18:15	stavba TZ + stavba TB	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53110 F	<p>Hradec Králové hlavní nádraží – Odb Plačice, traťová + TV,</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. TK směr Odb Plačice, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se2.</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 19c bez TV, výh.: č. 3, její část od hrotů výhybky č. 3 do úrovně námeznyku výhybky č. 6a v přímém směru a po námeznyk výhybky č. 3 v odbočném směru,</p> <p>Hradec Králové hlavní nádraží, 1., 2., 2s, 3a, 3b, 5., 5a, 7., 7a, 9., 11., 13., 13s, 15. jen TV, od ÚO 412, ÚO 30 a ÚD 25 po ÚO 5, ÚO 7 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů)</p>	15.06.2026-23.06.2026	20:15 - 03:50	stavba TZ + stavba TB	Nad RPV. ZP+LNT+ND.

506	Z-53104 A	Václavice – Náchod, traťová bez TV, Náchod, záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1.	02.06.2026-05.06.2026	08:30 - 18:30	stavební práce na silničním mostu SO 203; ST: odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. V souběhu s výlukou 53104 B, C.
506	Z-53104 B	Nové Město nad Metují – Václavice, traťová bez TV, Václavice, celá bez TV, Nové Město nad Metují, záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6 .	02.06.2026-05.06.2026	08:30 - 18:30	odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53104 A, C.
506	Z-53104 C	Václavice – Starkoč, traťová bez TV, Starkoč, záhl. TK směr Václavice, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4 .	02.06.2026-05.06.2026	08:30 - 18:30	ST: odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53104 A, B.
507	Z-33072 A	Havlíčkův Brod – Chotěboř, traťová bez TV, Rozsochatec, celá bez TV, Chotěboř, celá bez TV,	17.06.2026-26.06.2026	08:00 - 16:00	výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 33072 B.
507	Z-33072 B	Chotěboř – Ždírec nad Doubravou, traťová bez TV,	17.06.2026-31.07.2026	08:00 - 16:00	výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 33072 A (do 26.06.), C.

507	Z-33072 C	<p>Ždírec nad Doubravou, záhl. směr Chotěboř, od návěstidla L po návěstidlo S1a.</p> <p>Ždírec nad Doubravou, 1a bez TV, Ždírec nad Doubravou, zhl. směr Chotěboř, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námeznyky výhybek č. 1, 2, 3, D2b.</p> <p>Ždírec nad Doubravou, 1. bez TV, její část od námeznyku výhybky č. 2 ddo km26,950</p> <p>Ždírec nad Doubravou, 3. bez TV, její část od námeznyku výhybky č. 3 do km 26,950</p> <p>Ždírec nad Doubravou, 2. bez TV, její část od námeznyku výhybky č. 1 po návěstidlo L2</p> <p>Ždírec nad Doubravou, 4., 4a, 4b bez TV, výh.: 5,</p>	17.06.2026-31.07.2026	08:00 - 16:00	výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 33072 B.</p>
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	63005 I	<p>Kolín, 112a, 112b, 112c, 112d, 116d bez TV,</p> <p>Kolín, 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námeznyk výh. č. 169b</p> <p>Kolín, zhl. střední od námeznyku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námeznyk výh. č. 171a.</p>	02.06.2026-06.06.2026	08:00 - 18:00	pokládka výhybky 169ab	<p>Nad RPV. VNJŘ. Linka R9 trs Nymburk hl.n. ZP Velim – K. Hora.</p>
501	63005 N7	<p>Kolín, 114a, 114b, 114c, 114d bez TV, kolejově od námeznyku výh. č. 172 po náv. Lc114d</p> <p>Kolín, zhl. střední od náv. Lc114 a Lc116c po námeznyk výh. č. 172 (včetně části SK 114 a 116c).</p>	04.06.2026	23:00 - 24:00	ASP	<p>Nad RPV. směr Velký Osek. V souběhu s etapami F+I.</p>

501	63005 O1	Kolín, zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 106 a 108). Kolín, 8a, 10b, 12a jen TV,	07.06.2026-09.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 108	Nad RPV. NVÚ.
501	63005 T1	Kolín, 110c, 116d jen TV,	10.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou U1.
501	63005 U1	Kolín, 116e bez TV, Kolín, zhl. střední směr Velim od návěstidel Se108, Se109, hrotů výh. č. 174 po námezník výh. č. 182.	10.06.2026-11.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 108-110	Nad RPV. VNJŘ. Linka R9 trs Nymburk hl.n.
501	63005 T1	Kolín, 110c, 116d jen TV,	11.06.2026-12.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou U1.
501	63005 U1	Kolín, 116e bez TV, Kolín, zhl. střední směr Velim od návěstidel Se108, Se109, hrotů výh. č. 174 po námezník výh. č. 182.	12.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 108-110	Nad RPV. VNJŘ. Linka R9 trs Nymburk hl.n.
501	63005 I6	Kolín, 112a, 112b, 112c, 112d, 116d bez TV, Kolín, 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín, zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a.	13.06.2026-15.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 110	Nad RPV. ND. Souběh etap F+J8+I6+L+ X. Linka R9 trs Nymburk hl.n.
501	63005 L	Kolín, zhl. střední od námezníku výh. č. 89, náv. Lc32, Lc34, Lc36, Lc38 a Lc40 po náv. Sc110a, Sc110b a Sc112 (včetně částí SK č. 32 - 40, 110a a 110b).	13.06.2026-15.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 110	Nad RPV. ND. Souběh etap F+J8+I6+L+ X.
501	63005 X	Kolín, 26a bez TV, kolejově od náv. Se54 po náv. Se59 Kolín seřadovací nádraží, 22., 24., 24a, 26., 26a, 28., 30. jen TV,	13.06.2026-15.06.2026	08:00 - 18:00	mt TV syst. 110	Nad RPV. NVÚ. Souběh etap F+J8+I6+L+ X.
501	Z-63127 A	Kolín, 102., 104., 104a + TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a Kolín, 6b jen TV,	15.06.2026-16.11.2026	18:00 - 18:00	přístřešky, podchod	Změna od RPV. V RPV 16.6.-16.11.2026 NVÚ+ND. ND za Os. vlaky směr Ratboř.

501	Z-63127 C2	<p>Kolín, 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188</p> <p>Kolín, 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143</p> <p>Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh. č. 191, včetně části SK 102 a 104a.</p> <p>Kolín, 116e, 116f, 102a jen TV,</p>	17.06.2026-18.06.2026	21:50 - 03:55	výstroj TP 150, mt PP 3A/3B	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ. Souběh s etapou A.</p>
501	Z-63127 D2	<p>Kolín, 101a bez TV,</p> <p>Kolín, 101b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142</p> <p>Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc109, Lc107, Lc103a, Lc101 a Lc100a po hroty výh. č. 177 a 193 , včetně části SK 109, 107, 103a, 101 a 100a.</p> <p>Kolín, zhl. mezi kolejem 101a a 101b od námezníku výh. č. 190 po námezník výh. č. 194.</p> <p>Kolín,101a, 103., 103a, 105., 105a, 107., 107a, 109. jen TV,</p>	18.06.2026-19.06.2026	21:50 - 03:55	výstroj TP 149, mt PP 3A/3B	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ. Souběh s etapou A.</p>
501	Z-63127 C2	<p>Kolín, 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188</p> <p>Kolín, 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143</p> <p>Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh. č. 191, včetně části SK 102 a 104a.</p> <p>Kolín, 116e, 116f, 102a jen TV,</p>	19.06.2026-20.06.2026	21:50 - 03:55	výstroj TP 150, mt PP 3A/3B	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. Souběh s etapami A+D2.</p> <p>ZP směr Velim.</p>
501	Z-63127 D2	<p>Kolín, 101a bez TV,</p> <p>Kolín, 101b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142</p> <p>Kolín, zhl. směr Velim od náv. Lc109, Lc107, Lc103a, Lc101 a Lc100a po hroty výh. č. 177 a 193 , včetně části SK 109, 107, 103a, 101 a 100a.</p> <p>Kolín, zhl. mezi kolejem 101a a 101b od námezníku výh. č. 190 po námezník výh. č. 194.</p> <p>Kolín,101a, 103., 103a, 105., 105a, 107., 107a, 109. jen TV,</p>	19.06.2026-20.06.2026	21:50 - 03:55	výstroj TP 149, mt PP 3A/3B	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. Souběh s etapami A+C2.</p> <p>ZP směr Velim.</p>

501	Z-63136 C	Kolín, výh.: 126ab,	20.06.2026-22.06.2026	07:40 - 17:40	Výměna výhybkových dílů ve výhybce 126ab, svařování.	Nad RPV.
501	Z-63136 D	Kolín, výh.: 129ab,	27.06.2026-29.06.2026	07:40 - 17:40	Výměna výhybkových dílů ve výhybce 129ab, svařování.	Nad RPV.
502	Z-63076 C	Poděbrady – Odb Babín, 2. + TV, Poděbrady, záhl. 2. traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín, záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady.	21.06.2026-30.06.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, pražců, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. V RPV 7.-10.5.2026 VNJŘ. PJ 50 km/hod v délce 2700 m.
502	Z-63076 B	Odb Babín – Poděbrady, 1. + TV, Odb Babín, záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady, záhl. 1. traťové koleje směr Odb Babín.	30.06.2026-10.07.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, pražců, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. V RPV 19.-22.5.2026 VNJŘ. PJ 50 km/hod v délce 2700 m.
519	Z-63108 A	Senohraby, 2. + TV,	10.06.2026-11.06.2026	22:10 - 04:10	montáž konzol pro výstavbu provizorní protidotykové zábrany na mostu 6031-5	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
519	Z-63108 B	Senohraby, 0., 1. + TV,	11.06.2026-12.06.2026	22:50 - 04:50	montáž konzol pro výstavbu provizorní protidotykové zábrany na mostu 6031-5	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
519	Z-63108 C	Senohraby, celá + TV,	13.06.2026-14.06.2026	01:30 - 03:30	osazení nosníků	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
520	63009 M2	Praha-Smíchov – Výh Prokopské údolí, traťová bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH.	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND.
521	63009 K2	Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou L2 = ZP směr Závodiště.

521	63009 L2	<p>Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle)</p>	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou K2 = ZP směr Závodiště.
525	63009 F5	<p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)</p>	03.06.2026	00:50 - 04:20	rozklemování/proklemování ÚD P17	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A.
525	63009 F1	<p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)</p>	03.06.2026	08:00 - 18:00	výměna pražců vých. 4XN + mt svršku + ASP	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.

525	63009 F2	<p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S</p> <p>Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB14 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9.</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV,</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)</p>	03.06.2026-10.06.2026	21:00 - 04:20	mt svršku	<p>Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.</p>
-----	----------	---	-----------------------	---------------	-----------	--

525	63009 N2	<p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. bez TV, od návěstidla 2S Vých. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Vých. Praha-Vyšehrad)</p> <p>Praha-Smíchov, 1A, 3., 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15., 17., 19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9.</p> <p>Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých Vyšehrad od náv. 2L a od počítačového bodu SPB9 po počítačový bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9).</p> <p>Praha-Smíchov, záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S.</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV,</p> <p>Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov)</p> <p>Praha-Smíchov, 1A, 3., 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15., 17., 19. jen TV,</p> <p>Praha-Smíchov společné nádraží, 1s, 3s, 5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník vých. č. 126 a po návěstidlo ZS.</p> <p>Praha-Smíchov společné nádraží, 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Vých Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. vých. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16.</p>	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	<p>Nad RPV. ZP+ND. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží.</p>
-----	----------	---	---	---------------	-------	--

525	63009 F5	Výh Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov , 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad , 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB14 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad , 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)	27.06.2026, 29.06.2026	00:50 - 04:20	rozklemování/proklemování ÚD P17	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou A.
525	63009 F1	Výh Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov , 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad , 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB14 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad , 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010)	27.06.2026-28.06.2026	08:00 - 18:00	výměna pražců výh. 4XN + mt svršku + ASP	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou A.
525	63009 O5	Praha-Smíchov , 1., 1A, 1B, 3., 3A, 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15., 17., 19., 2., 2A jen TV, napětově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677)	03.06.2026, 27.06.2026, 29.06.2026	00:50 - 04:20	rozklemování/proklemování ÚD P17	Nad RPV. LNT.
525	63009 O2	Praha-Smíchov , 1., 1A, 1B, 3., 3A, 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15., 17., 19., 2., 2A jen TV, napětově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677)	03.06.2026-10.06.2026	21:00 - 04:20	mt svršku + TV	Nad RPV. LNT.
525	63009 I2	Praha-Smíchov , 3A, 3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93)	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV.

525	Z-63126 A	Praha-Eden, 207a bez TV, Praha-Eden, 207., 207a jen TV,	01.06.2026-10.06.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
525	Z-63126 B	Praha-Eden, 205a bez TV, Praha-Eden, 203., 205a jen TV,	11.06.2026-20.06.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
525	Z-63126 C	Praha-Eden, 201. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden, 921. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 201. jen TV, napětově od ÚO 403 (km 182,334) v dopravně Praha- Vršovice po ÚO 413 (km 179,480) v dopravně Praha-Zahradní Město	21.06.2026-30.06.2026	08:00 - 18:00	rekonstrukce mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
528	63009 B2	Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží, 1s, 3s, 5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s, 3s, 5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží, 90., 14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16.	17.06.2026-24.06.2026, 30.06.2026-01.07.2026	21:00 - 04:20	mt TV	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
702	Z-93068 A	Tábor odb. výh. č. 35 - Balkova Lhota, traťová bez TV, Balkova Lhota, celá bez TV,	07.06.2026-16.06.2026	08:00 - 16:00	TSO výhybek č. 9, 10 a 11 včetně přípojných polí v ŽST Balkova Lhota, oprava žel. přejezdu v km 9,465 (P6239), výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba	Změna od RPV. V RPV v úseku Tábor - Bálkova Lhota ve dnech 10. - 16.06., navýšení o 3 N. Výluka v dopravně Bálkova Lhota nad RPV. ZP+ND.

702	Z-93068 C	Milevsko, záhl. a zhl. směr Branice.	23.06.2026-25.06.2026	21:00 - 04:30	výstavba mostu ev. č. 10543-1 v km 27,034 (CPS – akce Jihočeského kraje) - ukládání nových nosníků (5ks) s lávkami a podpůrnou konstrukcí na krajních nosnících	Změna od RPV. V RPV ve dnech 02./03. a 03./04.06.2026. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
706	Z-93041 C	Včelná, celá + TV, Včelná – České Budějovice- Rožnov, traťová + TV, České Budějovice, 501. jen TV, v části k ÚO 401A	01.06.2026-08.06.2026	07:00 - 17:00	SVP a SVK v km 110,475 a 110,920; oprava žel. přejezdů P5579 v km 112,223 a P5580 v km 115,134, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba TV, doplnění technologie PZZ P 5580 v km 115,134	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93041 C. Nelze obsluhovat vlečku č. 2135 v dopravně Včelná.
706	Z-95004 A	Horní Dvořiště, zab. zař.: DOZ. Horní Dvořiště – České Budějovice, zab. a sděl. zař. DOZ.	04.06.2026, 06.06.2026	00:30 - 03:25	úpravy SW v dopravnách H. Dvořiště - Č. Budějovice po úpravě zabezpečovacího zařízení v ŽST Velešín	Nad RPV. ZP. V souběhu s ROV 93041 A, B, C.
706	93040 B	Rybník – Lipno nad Vltavou, zab. zař.: JOP DOZ.	08.06.2026	08:00 - 12:00	výměna SW na JOP – DOZ po změně zabezpečení P 6134 v km 20,530 (investice SSz)	Nad RPV. ZP. V souběhu s ROV 93040 A.
708	Z-93047 B	Chroboly, záhl. směr Zbytiny. Chroboly – Zbytiny, traťová bez TV, Zbytiny, celá bez TV, Zbytiny – Volary, traťová bez TV,	05.06.2026-29.06.2026	07:30 - 17:30	TSO koleje v km 39,660-41,050 formou SVP a SVK, úpravy GPK strojně, výměna pražců a podkladnic v km 53,300-54,300, údržbové práce na železničním svršku, údržba propustků SMT	Změna od RPV. V RPV úsek Chroboly – Zbytiny, Zbytiny – Volary a záhlaví směr Chroboly v dopravně Zbytiny ve dnech 12. - 21.06., navýšení o 15 N. Výluka v dopravně Zbytiny a Chroboly nad RPV. ZP+ND.
709	Z-93048 B	Nepomuk, záhl. a zhl. směr Ždírec u Plzně, od námeznicu výhybky č. 22 k návěstidlu S.	11.06.2026-13.06.2026	07:30 - 13:45	oprava výh.č.22	Nad RPV. V souběhu s ROV 93048 B.

710	Z-95006 D	<p>Běšiny – Klatovy, zab. zař.: TZZ. Běšiny – Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody BLT1, BLT2. Klatovy, zab. zař.: PZS v km 56,202 (P8385). Klatovy, zab. zař.: odjezdové návěstidlo S3a, předvěst PŘS3a. Klatovy, zab. zař.: vjezdové návěstidlo BL, předvěst PŘBL. Klatovy, zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3a. Klatovy, zab. zař.: seřaďovací návěstidlo Se202, Se203. Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody VZ1, 3aK, 3b1K, 3b2K, 3b3K (napájecí kabel), 5K, BLK. Klatovy, zab. zař.: přestavníky výhybky Z1 a výkolejky ZV1. Klatovy, zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.Z.</p>	19.06.2026-21.06.2026	20:30 - 15:30	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	--	----------------------------

711	Z-95006 A	<p>Klatovy – Janovice nad Úhlavou, zab. zař.: TZZ.</p> <p>Klatovy – Janovice nad Úhlavou, zab. zař.: PZS v km 47,201 (P850); v km 45,331 (P849); v km 45,039 (P848); v km 44,499 (P847).</p> <p>Klatovy, zab. zař.: PZS v km 48,005 (P851).</p> <p>Klatovy, zab. zař.: odjezdová návěstidla L1, L3c, L2, L4.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: vjezdové návěstidlo S; předvěst PŘS.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3, Lc5, Sc3c.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: seřaďovací návěstidla Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se111.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody IISK, ISK, V16-17, V18, V14, V15, V12-13, V10-11, 3cK, 3K, 1K, 2K, 4K, 5K.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: elektromagnetický zámek EZ1 (Vk1/10), EZ2 (AVk1/115, 120/118).</p> <p>Klatovy, zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.2.</p>	03.06.2026-12.06.2026	08:30 - 12:00	spojkování, kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	<p>Nad RPV.</p> <p>ND. PN, telefonické dorozumívání, PJ 10 km/h přes přejezd v km 48,005</p>
711	Z-95006 F	<p>Klatovy, zab. zař.: záložní pracoviště ovládání ŽST Klatovy (včetně) - Kolinec (mimo).</p> <p>Klatovy, zab. zař.: pracoviště DOZ Plzeň hl.n. (mimo) - Klatovy (mimo).</p>	03.06.2026-26.06.2026	08:30 - 13:00	přenesení pracoviště výpravčího do nové dopravní kanceláře	Nad RPV.
711	Z-95006 G	<p>Klatovy, zab. zař.: přestavníky výhybek č. 11, 12, 13, 14/16, 15, 17/18.</p>	08.06.2026-09.06.2026	21:10 - 04:00	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. V souběhu s ROV 95006 A.</p>

711	Z-95006 B	<p>Klatovy, zab. zař.: přestavníky výhybek č. 9a 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: seřadovací návěstidla Se101, Se102, Se103, Se104, Se105, Se106, Se107, Se108, Se109, Se110.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody V103-107, V101-105, V9, V106, V102-104, V106, 5K.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.1a, PSt.1b.</p>	12.06.2026-19.06.2026	08:30 - 20:30	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	Nad RPV. 16.06. není možná jízda z a do DKV přes švihovské zhlaví
711	Z-95006 C	<p>Klatovy, zab. zař.: PZS v km 56,559 (P941); v km 57,204 (P942).</p>	18.06.2026-21.06.2026	08:30 - 15:30	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	Nad RPV. PJ 10 km/h přes přejezdy
711	Z-95006 E	<p>Švihov u Klatov – Klatovy, zab. zař.: TZZ.</p> <p>Švihov u Klatov – Klatovy, zab. zař.: PZZ v km 54,197 (P855); v km 53,803 (P854); v km 52,373 (P852).</p> <p>Klatovy, zab. zař.: odjezdová návěstidla S1, S2, S3, S4, S5.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: vjezdové návěstidlo L, předvěst PŘL.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3b.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: seřadovací návěstidla Se1, Se2, Se3.</p> <p>Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody 3LK1, 3LK, V2-4, V1-3, LK, 3b3K (releový konec), V6, V5-8, V7, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K.</p> <p>Švihov u Klatov – Klatovy, zab. zař.: kolejové obvody VLT1, VLT2.</p>	21.06.2026-26.06.2026	08:00 - 13:00	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	Nad RPV. V souběhu s ROV 93012 C.
711	Z-95006 H	<p>Klatovy, zab. zař.: přestavníky výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9b.</p>	22.06.2026-23.06.2026	20:30 - 04:20	spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení	Nad RPV. ZP. V souběhu s ROV 93012 C.

711	Z-95006 I	Klatovy, sděl. zař. INISS (Klatovy, Běšiny, Nemilkov). Klatovy, sděl. zař. kamerový systém (Běšiny, Nemilkov). Klatovy, sděl. zař. DDTS (Běšiny, Nemilkov). Klatovy, sděl. zař. MRS. Klatovy, sděl. zař. SRD.	25.06.2026-26.06.2026	21:10 - 04:00	úprava sdělovacího zařízení	Nad RPV.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	-----------------------------	----------

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-63065 B	Všetaty – Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	08.06.2026-03.07.2026	08:00 - 17:00	montáž TV + ZV	Změna od RPV, původně 01.06. - 16.06.
503	Z-73076 A	Děčín východ stavědlo 1, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Boletice n. L. - část od námezničky výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem, 1. + TV, Boletice nad Labem, záhl. směr Děčín východ – část mezi návěstidly 1S - Se8.	15.06.2026-22.06.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK - demont. a mont. přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu, lokální výměna mostnic na mostě v km 455,113, oprava příčníků na mostě v km 455,615 v 1. koleji a v km 455,615	Změna od RPV. dle RPV 14.06-3N-16.06. posun a navýšení + 5N NVÚ.
503	Z-73076 B	Boletice nad Labem, záhl. směr Děčín východ – část mezi návěstidly Se7 - 2S. Boletice nad Labem – Děčín východ stavědlo 1, 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1, 2. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Boletice n. L. napětově po ÚO 412	08.06.2026-14.06.2026	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK – demont. a mont. přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu, lokální výměna mostnic na mostě v km 455,113	Změna od RPV. v RPV 17.-3N-19.06. posun a navýšení +4 NVÚ.
503	Z-73160 A	Děčín hlavní nádraží, 1. bez TV, část v km 539,520 – 539,760	08.06.2026-26.07.2026	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV.
503	Z-73185 A	Děčín hlavní nádraží, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 5, 7, 9 v úseku mezi námezničky výhybek č. 14 - 32.	01.06.2026-07.06.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybkách č. 22, 25, 32, svařování, úprava GPK	Nad RPV.

503	Z-73185 D	Děčín hlavní nádraží , 110., 112. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku od návěstidel S110, S112 po námezník výhybky č. 16.	08.06.2026-13.06.2026	09:30 - 17:00	výměna pražců a výhybkových součástí ve výhybce č. 31, svařování, úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73186 A	Ústí nad Labem západ stavědlo 5 , 601d bez TV, 601c, 601d, 1a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 601c, 601d v úseku od námezníku výhybky č. 802 po hroty jazyků výhybky č. 817. napětově mezi ÚO 481 - ÚO 457	01.06.2026-06.06.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců, čištění šterkového lože, strojní úprava GPK ve výh. č. 803 a 813	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73173 A	Řehlovice , 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 3XB Řehlovice , lichá jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Trmice včetně části staničních kolejí č. 3, 5 mezi návěstidly S3, S5 - Se1.	04.06.2026-05.06.2026	07:15 - 17:00	výměna kol. lože mezi S1 a KV 3XB, ruční podbití	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73189 C	Úpořiny , lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Radejčín – část včetně částí staničních kolejí č. 3 - 9 v rozsahu mezi návěstidly Se14 - L3, L5, L7, Se11. Úpořiny , 5. bez TV, část mezi návěstidly L5 - S5	08.06.2026-19.06.2026	07:15 - 17:00	výměna pražců v 5. SK, výměna pražců ve výh. č. 20, 21, 22, oprava GPK	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. Vliv na VR 539
504	Z-73176 E	Bílina – Odb České Zlatníky , 0. + TV,	11.06.2026-12.06.2026	22:30 - 04:30	montáž zařízení StarLift v km 35,606	Nad RPV.
504	Z-73176 F	Bílina – Odb České Zlatníky , 2. + TV,	11.06.2026-12.06.2026	22:30 - 12:00	montáž zařízení StarLift v km 35,606	Nad RPV.
504	Z-73180 B	Most , zhl. směr Třebošice – část včetně části 2. SK mezi návěstidly Lc2 - Se42. Most , 2.,102. jen TV, část mezi ÚO 412 - ÚO 422 (třebošická strana)	22.06.2026-24.06.2026	08:10 - 18:00	výměna jazyků a opornic výh. č. 43, 44, 45, svařování	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73180 C	Most nové nádraží odjezd , 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebošice – část od návěstidla TL po námezník výhybky č. 35.	25.06.2026-01.07.2026	08:00 - 14:00	výměna pražců ve výh. č. 1, 3, defektoskopie	Nad RPV. ZP+NVÚ.

504	73038 B1	<p>Vých Kyjice, zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20-24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3.</p> <p>Vých Kyjice, 1. bez TV,</p> <p>Vých Kyjice, zhl. směr Třebošice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3-9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3.</p> <p>Vých Kyjice, 1., 3. jen TV,</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 D1	<p>Vých Kyjice, záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10.</p> <p>Vých Kyjice - Odb Vrskmaň, 2. + TV,</p> <p>Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. směr Vých Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4).</p> <p>Odb Vrskmaň, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-22.06.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 L1	<p>Vých Kyjice, záhl. směr Třebošice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15.</p> <p>Vých Kyjice, 2., 4. + TV,</p> <p>Vých Kyjice, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10.</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.

504	73038 C1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. směr Odb Vrskmaň – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).</p> <p>Odb Dolní Rybník – Odb Vrskmaň, 1. + TV,</p> <p>Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Vrskmaň, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 E1	<p>Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník – část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4).</p> <p>Odb Vrskmaň, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň</p> <p>Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník, 2. + TV,</p> <p>Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Vrskmaň – část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1).</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 G1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město, 2. + TV,</p> <p>Odb Chomutov město, záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.</p>	01.06.2026-06.06.2026, 24.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.

504	73038 H1	<p>Odb Dolní Rybník, záhl. a zhl. 2. traťové koleje – část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Dolní Rybník, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 K1	<p>Odb Chomutov město, záhl. a zhl. směr Chomutov – část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6.</p> <p>Odb Chomutov město, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město</p> <p>Odb Chomutov město – Chomutov, 2. + TV, Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9.</p>	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 F1	<p>Odb Chomutov město, záhl. směr odbočka Dolní Rybník – část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2).</p> <p>Odb Chomutov město – Odb Dolní Rybník, 1. + TV, Odb Dolní Rybník, záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3).</p> <p>Odb Dolní Rybník, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník</p>	08.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.

504	73038 J1	Odb Chomutov město , záhl. a zhl. 1. traťové koleje – část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Odb Chomutov město , napětově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřadovací nádraží – Chomutov město , traťová jen TV,	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73038 I1	Chomutov , záhl. směr odbočka Chomutov město – část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov – Odb Chomutov město , 1. + TV, Odb Chomutov město , záhl. směr Chomutov – část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4.	01.06.2026-06.06.2026, 07.06.2026-10.06.2026, 15.06.2026-19.06.2026, 21.06.2026-26.06.2026, 29.06.2026-01.07.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
504	73039 J	Chomutov , záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 64. Chomutov , 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421	20.06.2026-23.06.2026	07:00 - 16:00	práce na TV	Nad RPV.
529	Z-73187 A	Louny , 2b,2c,2d bez TV, ost. zař.: nástupiště č. 5 (mezi 2. a 4. SK). část mezi návěstidly S2b - L2d	04.06.2026-17.06.2026	07:00 - 18:00	SVK a pražců, zřízení BK, oprava nástupiště u 2. a 4. SK	Změna od RPV. původně v termínu 14.09. - 23.10.2026
529	Z-73187 B	Louny , zhl. směr Lenešice – část od návěstidel L1, L2d, L4, L6, L8, L10, Se19, Se20 po námezník výhybky č. 58.	12.06.2026-15.06.2026	07:00 - 18:00	souvislá výměna pražců ve výh.č. 57	Nad RPV.
529	Z-73187 D	Louny , zhl. směr Lenešice – část od návěstidel L3, L5c po námezník výhybky č. 60.	18.06.2026-27.06.2026	07:00 - 18:00	souvislá výměna pražců ve výh.č. 54, 55 + pp	Nad RPV.

533	73039 C1	<p>Chomutov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72).</p> <p>Chomutov stavědlo 2 – Odb Dubina, 2. + TV,</p> <p>Odb Dubina, kolejově a napětově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina</p> <p>Odb Dubina – Kadaň-Pruněřov, 2. + TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	01.06.2026-11.06.2026, 19.06.2026-30.06.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, demont. podp. konstrukce MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 D1	<p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 2., 4., 6., 6a, 6b bez TV, vých.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, sudá jen TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.</p>	04.06.2026-07.06.2026, 17.06.2026-26.06.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 E1	<p>Kadaň-Pruněřov, záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12.</p> <p>Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Pruněřov po styk trakčních soustav v km 138,870</p>	17.06.2026-26.06.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.

533	73039 H1	Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří , 2. bez TV, Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří , 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870	17.06.2026-26.06.2026	21:35 - 04:00	výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu	Nad RPV. ZP+ND.
533	73039 F2	Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Kadaň-Prunéřov , napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov , 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870	23.05.2026-18.07.2026	07:00 - 17:00	SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. navýšení počtu dnů z 28 na 57 výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1
533	73039 I1	Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Prunéřov – jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov , 1. bez TV, Klášterec nad Ohří – Kadaň-Prunéřov , 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870	23.05.2026-18.07.2026	07:00 - 17:00	SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. navýšení počtu dnů z 28 na 57 VNJR. výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23.

533	73113 C	<p>Sokolov seřadovací nádraží, zhl. střední, jeho část od námezničky výhybky č. 204 po námezničky výhybek č. 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217.</p> <p>Sokolov seřadovací nádraží, 9., 11., 201., 202., 203., 205., 207. bez TV,</p> <p>Sokolov seřadovací nádraží, celá jen TV, obvod seřadovací nádraží</p> <p>Sokolov seřadovací nádraží – Sokolov, 91. jen TV,</p> <p>Sokolov – Sokolov seřadovací nádraží, 92. jen TV,</p> <p>Sokolov, 2., 4., 6., 8., 10., 12. jen TV, obvod osobní nádraží</p> <p>Sokolov seřadovací nádraží – Citice, 93. jen TV,</p> <p>Citice – Sokolov seřadovací nádraží, 1. jen TV,</p> <p>Sokolov seřadovací nádraží – Citice, 2. jen TV,</p>	01.06.2026-02.06.2026	23:30 - 04:20	výměna izolátorů a směrových lan	Nad RPV. ZP+LNT. ZP směr Citice
533	Z-73145 A	<p>Citice, záhl. a zhl. směr Sokolov, od návěstidla Se7 po návěstidlo S2.</p> <p>Citice, 2. jen TV,</p>	01.06.2026-07.06.2026	07:30 - 14:00	TSO výhybky č. 3, cyklická výměna výhybkových součástí	Změna od RPV. navýšení o 2N, dle RPV 01.-5N-05.06.2026 VNJŘ.
534	Z-73188 A	<p>Kadaň předměstí – Želina, traťová bez TV,</p> <p>Želina, celá bez TV,</p> <p>Želina – Poláky, traťová bez TV,</p> <p>Poláky, celá bez TV,</p> <p>Poláky – Vilémov u Kadaně, traťová bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně, celá bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně – Krásný Dvůr, traťová bez TV,</p> <p>Krásný Dvůr, celá bez TV,</p> <p>Krásný Dvůr – Kaštice, traťová bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec, traťová bez TV,</p> <p>Kadaňský Rohozec, celá bez TV,</p>	08.06.2026-12.06.2026	08:00 - 15:00	strojná oprava GPK	Nad RPV. ZP.

536	Z-73155 B	Nová Role , záhl. směr Chodov, jeho část od návěstidla CL po návěstidlo Se3.	26.06.2026	09:30 - 12:30	provedení IGP v km 6,137	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
719	75009 C	Plzeň seřadovací nádraží – Žatec západ , zab. zař.: DOZ.	01.06.2026-02.06.2026	23:50 - 03:50	výměna adresného SW	Nad RPV. ZP. Současně s ROV 73061 + ROV 73108 + ROV 75009
719	Z-73108 A	Vroutek , celá bez TV, Vroutek – Podbořany , traťová bez TV,	01.06.2026-08.06.2026	08:00 - 17:00	odstranění defektoskopických vad a na výhybce č. 8. v ŽST Vroutek, svoz dřevní hmoty	Změna od RPV. změna vymezení a termínu konání výluky, původně 23.03.-100N-30.06.2026 ZP+ND. Současně s ROV 73061 A, B.
720	73128 H	Cheb , záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se10, Se303, Se304, Se305. Cheb , 307a bez TV,	03.06.2026-12.06.2026	10:00 - 20:00	stavba lávky v km 150,458	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Současně s ROV 73128 F.

5. Projednání změn MP – duben 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Došlo k úpravě časů zahájení a konce denní výluky dle **ROV 23107, etapy B** v dopravně **Bohumín**. Výluka bude probíhat dne 07.04.2026 v čase od 08:25 hod. – do 18:55 hod. a je požadována pro opravu GPK.

VR 305 – Došlo k úpravě časů zahájení a konce denní výluky dle **ROV 23107, etapy E** v dopravně **Bohumín**. Výluka bude probíhat dne 08.04.2026 v čase od 08:25 hod. – do 18:55 hod. a je požadována pro opravu GPK.

VR 305 – Z důvodu překročení nepřetržité výluky dle ROV 23041, etapy O došlo k posunu termínu zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 23041, etapy P** v dopravně **Přerov**. Výluka bude probíhat v termínu 09.04.2026 (od 17:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 23056, etapy A** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** dne 01.04.2026. Výluka byla požadována pro modernizační práce uzlu Ostrava.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** noční výluky dle **ROV 23056, etapy B** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** v termínu 02./03.04.2026. Výluka byla požadována pro modernizační práce uzlu Ostrava.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 23056, etapy C** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** dne 03.04.2026. Výluka byla požadována pro modernizační práce uzlu Ostrava.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23056, etapy D** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** v termínu 04.04.2026 – 06.04.2026. Výluka byla požadována pro modernizační práce uzlu Ostrava.

VR 305 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 23056, etapy E** v dopravně **Ostrava hlavní nádraží** v termínu 18.04.2026 – 19.04.2026. Výluka byla požadována pro modernizační práce uzlu Ostrava.

VR 501 – Došlo k doplnění nočních ZP dle **ROV 53114, etap A** v dopravně **Zámrsk** v termínech 18.04.2026, 19.04.2026, 23.04.2026, 25.04.2026, 29.04.2026 v časech od 00:00 hod. – do 04:00 hod. Výluky jsou požadovány CPS pro přípravné práce na silničním nadjezdu a budou se konat vždy v zákrytu s již plánovanými ZP.

VR 501 – Došlo k úpravě termínu a času konání nepřetržité výluky dle **ROV 53056, etapy S** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 11.04.2026 (od 09:00 hod.) – 15.04.2026 (do 18:00 hod.) a je požadována pro vyjmutí výhybky č. 295a a následné vložení výhybky č. 293.

VR 501 – Došlo k úpravě času ukončení nepřetržité výluky dle **ROV 55007, etapy A** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 08.04.2026 (od 09:00 hod.) – 11.04.2026 (do 09:00 hod.) a je požadována pro zrušení stávajícího SZZ a aktivaci provizorního ZZ.

VR 501 – Došlo k úpravě času zahájení nepřetržité výluky dle **ROV 55007, etapy B** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 11.04.2026 (od 09:00 hod.) – 15.04.2026 (do 18:00 hod.) a je požadována pro zrušení stávajícího SZZ a aktivaci provizorního ZZ.

VR 531 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63154, etapa A** v úseku **Krupá – Kolečovice** v termínu 17.04.2026 (od 16:00 hod.) – 18.04.2026 (do 07:00 hod.) a je požadována CPS pro zajištění bezpečnosti při práci.

VR 533 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73209, etapa A** v dopravně **Sokolov**. Výluka bude probíhat dne 13.04.2026 v čase od 07:30 hod. – do 19:30 hod. a je požadována CPS pro překládku vysokonapěťového transformátoru.

VR 540 – Na požadavek KORID (nemožnost zajištění ND z důvodu silniční uzavírky na trase) došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53060, etap A** v úsecích **Výhybna Žízníkov – Zákupy (včetně) – Mimoň**. Výluky byly požadovány v termínech 20.04.2026, 21.04.2026, 22.04.2026, 23.04.2026, 24.04.2026, 25.04.2026 pro geologický průzkum.

VR 540 – Došlo ke **zrušení** denních výluk dle **ROV 53060, etap B** v úsecích **Česká Lípa hl. n. - Výhybna Žízníkov** a v dopravních **Výhybna Žízníkov** a **Česká Lípa hl. n.** Výluky byly požadovány v termínech 20.04.2026, 21.04.2026, 22.04.2026 pro odstraňování defektoskopických vad, svařování.

6. Projednání změn SUP – květen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Z důvodu překročení nepřetržitě výluky dle ROV 23041, etapy O došlo k posunu termínu zahájení nepřetržitě výluky dle **ROV 23041, etapy P** v dopravě **Přerov**. Výluka bude probíhat v termínu 09.04.2026 (od 17:00 hod.) – 12.12.2026 (do 24:00 hod.) a je požadována pro modernizační práce.

VR 501 – Došlo k doplnění nočních ZP dle **ROV 53114, etap A** v dopravě **Zámrsk** v termínech 03.05.2026, 10.05.2026, 12.05.2026 v časech od 00:00 hod. – do 04:00 hod. Výluky jsou požadovány CPS pro přípravné práce na silničním nadjezdu a budou se konat vždy v zákrytu s již plánovanými ZP.

VR 546 – Došlo ke **zrušení** denní výluky dle **ROV 75013, etapy A** v úseku **Šluknov – Šenov**. Výluka bude upravena a řešena v rámci následujících výlukových porad.

VR 713 – Došlo ke **zrušení** doplněných výluk dle **ROV 63142, etap A, B, A1, B1** v úseku **Kařízek – Hořovice**. Výluky budou přesunuty do pozdějších termínů.

7. Projednání změn SP – červen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo k úpravám výluk dle **ROV 23213, etap A, B, D, E** v dopravě **Haviřov**.

VR 326 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 55002, etapa C** v dopravě **Opatov** v termínu 05./06.06.2026 v čase od 23:50 hod. – do 01:10 hod.

VR 326/501 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodný souběh výluk v měsíci červnu 2026 v úsecích **Březová nad Svitavou – Svitavy, Odbočka Zádulka – Česká Třebová** a **Choceň – Zámrsk**.

Vyjádření SŽ: Možnost úpravy bude prověřena a řešena v rámci následujících výlukových porad.

VR 501 – Došlo k doplnění zkratky ZP u výluk dle **ROV 63005, etap H5 a N5** v dopravě **Kolín**.

VR 504 – Došlo ke **zrušení** výluk dle **ROV 73174, etapy C** v úseku **Řehlovice – Úpořiny** a v dopravě **Řehlovice**.

VR 515 – Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana požádal, aby ND směr Ratboř byla vedena pouze u výluk na VR 515. Při výlukách v dopravě Kolín od 13.06.2026 by měla být doprava směr Ratboř vedena Os od provizorního 5b. nástupiště.

Vyjádření SŽ: Požadavek IDSK bereme na vědomí a bude mu vyhověno, poznámka u výluky 63127 A na VR 501 bude opravena.

VR 526 – V rámci předešlých výlukových porad došlo k prodloužení nepřetržitých výluk dle **ROV 63007 etap A, E** v dopravě **Praha Masarykovo nádraží**. Probíhající výluky měly být ukončeny dne 30.06.2026. Nově jsou požadovány do 12.12.2026 do 24:00 hod.

VR 719 – Došlo ke **zrušení** výluk dle **ROV 75009 etap A, B, C** v úsecích **Petrohrad – Kryry – Vroutek** a **Pízeň hlavní nádraží – Žatec**.

VR 719 – Došlo k úpravě vymezení (byl vyjmut úsek Kryry – Vroutek) u výluky **ROV 73108, etapy A**. Dále došlo ke zkrácení výluky ze 100 dní na 8 dní, prostá rekonstrukce nebude ve výluce realizována, výluka bude využita pouze pro údržbové práce.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Přílohou č. 5 tohoto zápisu je prezentace SŽ GR O26 k problematice Aplikačních podmínek Prostředku k zastavení vlaku (PZV).

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v březnu 2026 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Přehled výluk duben 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Doba trvání	Zahájení		Ukončení		14.			15.			16.			17.			18.			Důvod konání výluky	Poznámka	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Oděknutí tras			Zpoždění		Stav vůči RPY																																											
			Zast. provoz	Vyj. koleje	Ovlivnění TK	LMT / NU / E	VNUŠ		Nahr. dop.	Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	st	čt	pá	so						ne	po	út	st	čt	st	čt	st	čt	st		čt	st	Omez. rychl. OVDP	Oděknutí tasy	Oděknutí	Výč. kapacita jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	0	0																													
			X	T+S						Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne		Ne	X		X	X	X	0	0	0																																		
535	73005 D	Telnice: 2a,2b bez TV, vyh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník,	S					Ne	364d	14.12.2025	00:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														0	0	0	N																																		
535	73006 A	Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV,	X	T+S			X	Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne						X	X	X	X	0	0	0	N																																					
535	73006 B	Chlumec u Chabařovic: 2,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4	S					Ne	262d	26.03.2026	14:00	12.12.2026	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														0	0	0	N																																	
535	73067 A	Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, Osek město: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. směr Louka u Litvínova.	X	T+S			X	Ne	12d	13.04.2026	08:00	24.04.2026	14:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			X			X	X	X	0	0	0	N																																							
535	73067 B	Osek město: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Moldava v Krušných horách, Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV,	X	T+S			X	Ne	24d	07.04.2026	08:00	30.04.2026	14:00						Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne			X			X	X	X	0	0	0	Z																																						
536 - Mariánské Lázně - Johannegerstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín																													536	73083 A	Nová Role: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	S				D	2x5h	23.04.2026	08:40	24.04.2026	13:20																																													
537 - Praha-Vysočany - Turnov																													537	63087 A	Všetaty: záhl. směr Byšice, část od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS, včetně staniční koleje 16b, Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV,	X	T+S		V	X	D	14x11h	09.04.2026	08:50	22.04.2026	19:20							11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11									X	X	X	0	0	0	N									
537	63011 A1	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybek 21, Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zast. řa.: nástupiště u 4. staniční koleje.	S					Ne	92d	31.03.2026	18:00	30.06.2026	18:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne															0	0	0	N																																	
537	63073 A	Mladá Boleslav hlavní nádraží: 9. bez TV,	S					D	2x8h	20.04.2026	07:00	21.04.2026	15:00																																						0	0	0																																	
537	63073 B	Bakov nad Jizerou: 1. bez TV,	S					D	8h	22.04.2026	07:00	22.04.2026	15:00																																										5	5	5																													
539 - Česká Lipa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalostice - Velké Žernoseky																													539	73104 A	Libochovice - Vyn Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Vyh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Vyh Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV,	X	T+S		X	D	4x10h	14.04.2026	07:30	17.04.2026	17:30																																													
539 - Česká Lipa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalostice - Velké Žernoseky																																																																																						

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	18. 19. 20. 21. 22.														Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeznutí tras			Zpoždění		Stav vůd RPV					
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	18.		19.		20.		21.						22.		Omez. rychl.	OvDP	Odřeznutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková		Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	
																	pá	so	ne	po	ú	st	čt						pá	so														ne
301	Zm	23134 R	Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV,	S	L		Ne	84d	23.04.2026	17:00	15.07.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N			
301		23134 A	Havířov: zab. zař.: SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP. Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla L12, L14, L16, L18, L20, L22	S			Ne	21d	24.04.2026	07:50	14.05.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N			
301		23134 F	Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. tratové koleji.	T			Ne	21d	24.04.2026	08:00	14.05.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N				
301		23134 G	Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298), dočasné zrušení PZZ v km 20,940	T			Ne	21d	24.04.2026	08:00	14.05.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N				
301		23134 J	Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV,	T			D	4h	13.05.2026	07:40	13.05.2026	11:50																											N					
301		Z-25010 A	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – kolejové úseky, kolejové úseky 1zaK, 2zaK, 101K, 102K, 1aK, 2aK, 1bK, 2bK, 1cK, 1Pza1, 1Pza2, V1,4, V3, V5,6, V8,10, V7-15, V14-20, V12-24, V13, V18,22, V19, V23, V25 v dopravné Havířov	S			Ne	21d	15.05.2026	07:50	04.06.2026	16:00																												N				
301		Z-25010 B	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla 1L, 2L v dopravné Havířov	S			D	4h	15.05.2026	07:50	15.05.2026	12:00																												N				
301		Z-25010 C	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla S101, S102 v dopravné Havířov	S			D	7h	15.05.2026	07:50	15.05.2026	15:00																												N				
301		Z-25010 D	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla Lc101, Lc102, OPPLc101, OPPLc102, S1, S2, S5a, Sc5, Lc6 v dopravné Havířov	S			D	10h	15.05.2026	07:50	15.05.2026	18:00																												N				
301		Z-25010 E	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla P1PL, PL, Sc6, Sc6a, Lc5a, S8, S10, S12, S14, S16, S18 v dopravné Havířov	S			Ne	4d	15.05.2026	07:50	18.05.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne																								N				
301		Z-25010 F	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – návěstidla, návěstidla Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S20, S22 v dopravné Havířov	S			Ne	21d	15.05.2026	07:50	04.06.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N				
301		Z-25010 G	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – výhybky, výhybky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ab, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a výkolejka Vx1 v dopravné Havířov Havířov: zab. zař.: SZZ částečné, Pst.1, Pst.2 v dopravné Havířov	S			Ne	21d	15.05.2026	07:50	04.06.2026	16:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N				
301		Z-25010 K	Havířov: zab. zař.: SZZ částečné – kolejové úseky, kolejové úseky 5aK, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K, 6aK, 6K, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 22K v dopravné Havířov	S			Ne	4d	15.05.2026	07:50	18.05.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne																								N				
301		Z-25010 H	Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. tratové koleji.	T			Ne	21d	15.05.2026	08:15	04.06.2026	16:15	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	N					
301		23134 U	Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV,	S			Ne	2d	23.05.2026	07:00	24.05.2026	17:00																											N					
301		23134 U	Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV,	S			Ne	2d	30.05.2026	07:00	31.05.2026	17:00																											N					

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	Důvod konání výluky														Poznámka	Důvod konání výluky	Dopr. omezení a opatření				Odraknuté tras				Zpoždění		Stav vůd RPV																							
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, HWU / E	VNUŠ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	18.		19.		20.		21.			22.		Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Odraknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita jiné	Regionální		Nákladní	Regionální	Nákladní	Dálková	Nákladní	0	5	5															
																	pá	so	ne	po	ú	st	č			pá	so																		ne	po	ú	st	č	pá	so	ne	po	ú	st	č	pá	so	ne
																	1	2	3	4	5	6	7			8	9																		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
324	33045 D	Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námeznyky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8XS a námeznyků výhybek č. 5XS a 7XS po námeznyk výhybky 1XS.	S		N				Ne	122d	01.04.2026	04:20	31.07.2026	23:10	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													0	5	5											
324	33045 H	Pohled: záhl. 2za, jeho část od návestidla 2L po návestidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po UD č. 26P v km 110,400	S		N			Ne	122d	01.04.2026	04:20	31.07.2026	23:10	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne													5	3	5											
324	33045 E	Pohled - Přibyslav: 1. + TV. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námeznyky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návestidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námeznyku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po UD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od námeznyku výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV,	X	T+S			X	N	6h	27.05.2026	22:05	28.05.2026	04:05																																	()	5	3	0	0	0								
324	33045 E1	Pohled - Přibyslav: 1. + TV. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námeznyky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návestidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námeznyku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po UD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od námeznyku výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV,	X	T+S				N	3x5h	28.05.2026	23:10	31.05.2026	04:20																																	()	()	()	5	3	0	0	0						
324	33017 A	Havlíčkův Brod: 6.,6b.,6c.,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod	S		N		D	2x10h	09.05.2026	07:00	10.05.2026	17:00																																	10	10	0	0	0										
																																															5	3	0	0	0								

Příloha č. 4 Přehled výluk květen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření								Zahájení		Ukončení		18.		19.		20.		21.		22.		Poznámka	Důvod konání výluky	Dopr. omezení a opatření										Zpoždění	Stav vůči RPV																									
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LMT, INU / E	VNUŠ	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	pá	so	ne	po	ú	st	čt	pá	so	ne			po	ú	st	čt	pá	so	ne	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce			Omez. rychl.	Ovzduš.	Odklon	Výč. kapacity	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní														
																																																		OVDP	OVDP	OVDP											
501	Zm	Z-53095 B	Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí 101, 103, 105, 107, 109 od námezničky kříže 904a po návestidla S101, S103, S105, S107 a S109.	S						D	11h	30.05.2026	08:00	30.05.2026	19:00																																	0	0	20													
501	D	Z-53082 O	Česká Třebová: zhl. střední od návestidel Sp1, Sp2 po námezničky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245, 246. Česká Třebová: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky číslo 250 po námezničky výhybek číslo 253, 254, 255, 256. Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací koleje bez TV. Česká Třebová: 222a, 222b, 230, 231. bez TV. Česká Třebová: výh.: 302 (staré značení, nové značení 401). Česká Třebová: zhl. střední od námezničky výhybek číslo 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 302 po hrotů jazyků výhybek číslo 295b a 296. Česká Třebová: 211.-234. jen TV.	T+S						D	8h	04.05.2026	09:00	04.05.2026	16:30		8																																								0	0	30	N			
501		55001 U	Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb. Parník: zab. zař.: ETCS.	T+S					Ne	122d	05.02.2026	09:00	06.06.2026	04:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								0	0	0					
501		53037 P	Česká Třebová: 421., 423., 425., 427. bez TV, 421. SK, její část od návestidla Sc421 po návestidlo L421; 423. SK, její část od návestidla Sc423 po návestidlo L423; 425. SK, její část od návestidla Sc425 po návestidlo L425; 427. SK, její část od návestidla Sc427 po návestidlo L427 Česká Třebová: 423., 425., 427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58	S	N			Ne	262d	14.03.2026	18:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											0	0	0	N	
501		53037 G	Česká Třebová: 706. bez TV. Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezničky po hrotů jazyků	S				Ne	275d	01.03.2026	08:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											0	0	0	N	
501	D	53056 E1	Česká Třebová: 433, 435, 437. + TV, kolejové 433. SK, její část od návestidla Sc433 po návestidlo L433; 435. SK, její část od návestidla Sc435 po návestidlo L435, 437. SK, její část od návestidla Sc437 po návestidlo L437 Napěťové pražská a brněnská část od ÚO 499 a ÚD45, 46, 47 po ÚD58, 60, 61, 86 a vloženou izolaci v km 246,319 Česká Třebová: zhl. směr Odbočka Parník včetně části kolejí číslo 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437 od návestidel L421, L423, L425, L427, L429, L431, L433, L435, L437 po návestidlo Se479.	S				Ne	8h	04.05.2026	09:00	04.05.2026	16:30		8																																													0	0	30	N
501		53001 A	Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návestidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109)	S				Ne	151d	14.12.2025	00:00	13.05.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											0	0	0		
501		53001 B	Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejové její část od návestidla Sc25 po návestidlo Se462 napěťové od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292	S				Ne	352d	14.12.2025	00:00	30.11.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											0	0	0		

Příloha č. 5 Presentace „Aplikační podmínky Prostředku k zastavení vlaku (PZV)“

Aplikační podmínky Prostředku k zastavení vlaku (PZV)

Ing. Petr Špindler




Úvod

- Vlakové zabezpečovací zařízení (VZZ) již je nedílnou součástí systému zabezpečení jako celku => **VZZ nelze „jen tak“ vypnout** – investiční a opravné akce, výlukové práce apod.
- **PZV – Prostředek k zastavení vlaku**
 - Zařízení, které funguje na principu bodového VZZ, využívá prvky ETCS
 - Slouží jako řešení pro provizorní stavy, tj. po přechodné období
 - **Aplikuje se na stavbách, u kterých je vypnuta traťová část ETCS nebo národního vlakového zabezpečovače LVZ-LS na delší časové období**
- **Proč PZV?**
 - **Kompatibilita se všemi druhy mobilních částí ETCS**
 - Možnost zasáhnout při nedovoleném projetí návěstidla – zmírnění následků



Proč právě PZV?

- **PZV je plně kompatibilní se všemi druhy mobilních částí ETCS (OBU ETCS)**
 - Každodenně se na síti SŽ pohybuje až 1500 vozidel vybavených OBU ETCS
 - Počet vybavených vozidel se neustále zvyšuje, **kolem roku 2030 předpoklad vybavení přes 90 % vozidel na síti**



- **S ohledem na vysokou míru vybavenosti vozidel systémem ETCS v ČR není smysluplné uvažovat o jiných variantách než kompatibilních s OBU ETCS**

PZV - předpisové pokrytí

- **SŽ PPD-04/2025**
 - Oblast provozní (Doplňující ustanovení k SŽ D1, SŽ D1/1 a SŽ Z8)
- **SŽ TS 1/2025-Z**
 - **Technická specifikace PZV**
 - Stanovuje **požadavky a zásady při přípravě a realizaci staveb**, ve kterých má být aplikováno PZV
 - Popisuje aplikační varianty PZV, umístění balízových skupin (BG) a telegramy v BG
 - Účinná od 6. 2. 2025, aktuálně před vydáním změna č. 1
- **SŽ TS 1/2025-Z/MP001 (účinný od 28. 11. 2025)**
 - Metodický pokyn ke **stanovení podmínek implementace PZV** - slouží jako podklad pro rozhodování o zřízení PZV
 - Obsahuje podmínky, na jejichž základě je možné při přípravě investičních akcí a opravných prací nebo při nepředpokládaných výlukách rozhodnout, **kdy je nutné PZV zřídit**
 - **Každá situace vyžadující vypnutí VZZ musí být posouzena v souladu s tímto metodickým pokynem**
 - **Tento pokyn neslouží k vlastnímu rozhodování, jestli se smí VZZ vypnout nebo nikoliv**

SŽ TS 1/2025-Z/MP001

- **Plánovaná výluka**

- Předpokládaná výluka zařazená v plánu výluk **déle než 3 měsíce před jejím zahájením**


- **Neplánovaná výluka**

- Předpokládaná výluka zařazená v plánu výluk **méně než 3 měsíce před jejím zahájením**
- Nepředpokládaná výluka

- **Rozhodovací kritéria**

- Základní podmínkou rozhodovacího procesu je **existence VZZ** (ETCS L2, případně národního zabezpečovače třídy B typu LVZ-LS) v daném úseku tratě **a jeho funkčnost po dobu výluky**
- U tratí s ETCS L2 je další podmínkou režim provozu ETCS - **výhradní/smíšený**
- Pro usnadnění rozhodovacího procesu je sestaven **rozhodovací diagram, který má 3 hlavní větve:**
 - **Pro tratě s ETCS L2 ve výhradním provozu**
 - **Pro tratě s ETCS L2 ve smíšeném provozu**
 - **Pro tratě s národním vlakovým zabezpečovačem LVZ-LS**

Rozhodovací diagram implementace PZV



ETCS L2 ve výhradním provozu
ETCS L2 ve smíšeném provozu
Národní zabezpečovač LVZ LS



SŽ TS 1/2025-Z/MP001 – tratě s výhradním provozem ETCS L2

• Plánovaná výluka

- Je-li **delší než 3 měsíce**, pak se **PZV zřizuje** a musí být v činnosti **se zahájením výluky a po celou dobu vypnutí ETCS L2**
- Je-li **kratší než 3 měsíce**, **PZV se nezřizuje**, **ihned se zahájením výluky** jsou zavedena **provozní opatření**

• Neplánovaná výluka

- Je-li **delší než 72 hodin**, musí být **nejvýše po 72 hodinách** od okamžiku zahájení zavedena **provozní opatření**
- Je-li odhad délky trvání výluky **méně než 6 měsíců**, pak se **PZV nezřizuje**, platí **po celou dobu provozní opatření**
- Je-li odhad délky trvání výluky **více než 6 měsíců**, pak se **zřizuje PZV**
 - A to tak, aby PZV bylo v činnosti nejméně 3 měsíce, tj. k nasazení PZV dojde do 3 měsíců od začátku výluky

• Provozní opatření

- **Zavedení pomalé jízdy 60 km/h v části kolejiště s výhybkami**, tj. v místě, kde vzniká největší riziko při projetí návěsti Stůj
- Omezení rychlosti je pouze lokální (na základě individuálního technologického posouzení situace O11 a O16)

SŽ TS 1/2025-Z/MP001 – tratě s výhradním provozem ETCS L2

• Příklad práce s rozhodovacím diagramem

- Trať s ETCS L2 ve výhradním provozu, plánovaná výluka s délkou trvání 4 měsíce, zařazená do plánu výluk 1 rok před zahájením výluky
- Postup rozhodovacím diagramem dle prvků: 1 → 2 → 3 → 4 → PZV.
- **Rozhodnutí:** PZV bude implementováno.



- PZV bude implementováno, a to hned se začátkem výlučky, jelikož se jedná o výlučku dlouhodobě plánovanou dle plánu výluk, s délkou trvání více než 3 měsíce.
- Pokud by byla výlučka kratší než 3 měsíce, PZV se implementovat nebude, budou však ihned se zahájením výluky zavedena provozní opatření

SŽ TS 1/2025-Z/MP001 – tratě s výhradním provozem ETCS L2

- **Chybný postup v rámci investiční akce *Modernizace uzlu Česká Třebová***
 - **05.02.2026 zahájena Etapa U dle ROV 55001**
 - Zahájení výluky traťové části ETCS L2 mezi dopravnami Parník – Česká Třebová, Česká Třebová – Třebovice v Čechách a v dopravně Česká Třebová
 - **23.02.2026 zahájena Etapa V dle ROV 55001 – 18 dní po vypnutí ETCS L2**
 - Aktivace PZV v oblasti zhlaví a záhlaví směr Třebovice v Čechách (resp. Odb. Zádulka)
 - **27.03.2026 má být zahájena Etapa T dle ROV 55003 – 50 dní po vypnutí ETCS L2**
 - Aktivace PZV v oblasti zhlaví a záhlaví směr Odbočka Parník

Tento postup je v přímém rozporu s Metodickým pokynem SŽ TS 1/2025-Z/MP001!

- **Aktivace PZV musí proběhnout bezprostředně po vypnutí ETCS L2**
- **V případě, kdy nedojde k aktivaci PZV ihned se zahájením výluky traťové části ETCS L2, musí být zavedena provozní opatření (u plánovaných výluk, jako je tomu v tomto případě, však lze provozní opatření využít pouze v případě, je-li výluka kratší než 3 měsíce)**

SŽ TS 1/2025-Z/MP001 – tratě se smíšeným provozem ETCS L2

- Pokud začne na trati v době trvání vypnutí ETCS výhradní provoz, pak se k trati přistupuje již jako k trati s výhradním provozem ETCS
- Pokud je na trati národní zabezpečovač LVZ-LS a zůstává v činnosti po celou dobu trvání výluky, pak se PZV **nezřizuje**
- **Plánovaná výluka**
 - Je-li **delší než 3 měsíce a zároveň je podíl vozidel vybavených ETCS provozovaných v řešeném úseku vyšší než 1/3**, pak se **PZV zřizuje** a musí být v činnosti **se zahájením výluky a po celou dobu vypnutí ETCS L2**
 - Je-li **kratší než 3 měsíce a/nebo na trati s podílem vozidel vybavených ETCS menším než 1/3**, pak se **PZV nezřizuje**, ihned se zahájením výluky jsou zavedena provozní opatření
- **Neplánovaná výluka**
 - Je-li odhad délky trvání výluky **více než 6 měsíců a zároveň podíl vozidel vybavených ETCS provozovaných v řešeném úseku je vyšší než 1/3**, pak se **zřizuje PZV**
 - A to tak, aby bylo PZV v činnosti nejméně 3 měsíce, tj. k nasazení PZV dojde do 3 měsíců od začátku výluky
 - Je-li odhad délky trvání výluky **méně než 6 měsíců a u výluk na tratích s podílem vozidel vybavených ETCS menším než 1/3** se **PZV nezřizuje**; nejvýše po **72 hodinách** jsou zavedena provozní opatření

SŽ TS 1/2025-Z/MP001 – tratě s národním zabezpečovačem LVZ-LS

- **PZV se zřizuje pouze za splnění následujících podmínek:**
 - Délka výluky je minimálně 6 měsíců a zároveň
 - Podíl vozidel vybavených ETCS provozovaných ve vyloučeném úseku je alespoň 1/2
- PZV bude implementován **minimálně v rozsahu původního LVZ-LS**
 - Nad rámec původního rozsahu LVZ-LS může být PZV zřízen rovněž, a to na základě individuálního dopravně-technologického posouzení situace v dané dopravně, např. pokud se jedná o koleje s vyšší intenzitou provozu

V případě, že po skončení výluky nebude obnoven národní zabezpečovač LVZ LS, zůstává PZV v činnosti i po skončení výluky, a to až do doby zprovoznění ETCS na daném úseku

Aplikace SŽ TS 1/2025-Z/MP001 v rámci akcí s již zahájenou přípravou, případně v realizaci

Každá situace vyžadující vypnutí VZZ musí být posouzena v souladu s tímto MP

1. Investiční akce nebo opravné práce, které jsou již ve fázi realizace:

- **Proběhne individuální posouzení možností dodatečného zřízení PZV** (rozsah víceprací, vícenáklady), na základě kterého bude rozhodnuto o případné implementaci PZV v souladu s MP

2. Investiční akce, které jsou již ve fázi DSP, PDPS nebo RDS:

- **Proběhne individuální posouzení možností zřízení PZV ve fázi realizace** tak, aby během realizace investiční akce bylo postupováno v souladu s tímto metodickým pokynem

3. Investiční akce, které jsou ve stupni projekční přípravy předcházejícím výše uvedeným (dle bodu 2):

- **Projektová dokumentace musí být v následujícím stupni (tzn. DSP, PDPS a RDS) doplněna o případné zřízení PZV** tak, aby během realizace investiční akce bylo postupováno v souladu s tímto MP



















Děkuji za pozornost

Projednáání měsíčních výlukových plánů 4/2026, 5/2026, 6/2026
Porada

Datum konání 26.02.2026

Čas 10:00–13:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ POLNÍČEK	SŽ 012	725 982 779	Polnic@spravazeleznic.cz	
JIRÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 596	NOVAKJIRI@spravazeleznic.cz	
JOSEF HAJEK	SŽ 012	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	
PETR KUNÍK	SŽ 012	725 205 707	kunik@spravazeleznic.cz	
Stanislav NOVÁK	SŽ 012	602 665 834	Novakst@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaromír TALIZOŤ	SŽ-SSZ	606 796 558	talizot@spravazeleznic.cz	
Udeřava KURČÍKOVÁ	SŽ ORPZ	972122444	Kurcikova@spravazeleznic.cz	
Jan Svuga	SŽ JSCV	724 265 591	svuga@spravazeleznic.cz	
JIRÍ KOČICH	SŽ SSVI	720 840 405	Kocich@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ ORZ	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ ORPHA	607 013 012	Kalousek@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ ORHMR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	325 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAEL KREJČI	SŽ-02RZ	425 440 496	KREJCI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Luboš Mokříz	SŽ-012	604 070 265	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Marálek	SŽ-02BNS	972626099	Maralek@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvary	telefon	e-mail	podpis
Michaela BYŠAVA	ČE BERO	972646461	ngsavam@spravazeleznic.cz	
Marcela Byšava	ČE BERO	972646597	byšava@spravazeleznic.cz	
Daniel Tlapák	HST	724 175 232	daniel.tlapak@hrochostroj.cz	
PETR LEDNICKÝ	SŽ/SSVET	720 811 051	lednickyp@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČKO	SŽ 012	724 027 897	janecko@spravazeleznic.cz	
Lucie Lukoszová	SŽ 012	720 065 753	Lukoszova@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ DŘOVA	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ DŘOVA	722 962 650	krouzil@spravazeleznic.cz	
MARCELA BABAŠOVÁ	SŽ DŘOVA	724 367 042	babasova@spravazeleznic.cz	
Ivona Šlachetová	SŽ 012	602650534	slachetova@spravazeleznic.cz	
Olga Visková	SŽ-BO 012/2	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VDMÍR ZELINKA	SŽ OR UNL	724 514 199	zelinka.v@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNIS	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ-015	604 252 262	novak fr@spravazeleznic.cz	
JIRÍ ŠTĚHLÍK	SŽ-PR 012	942 424 202	stehlisko@spravazeleznic.cz	
Josef Vaček	SŽ-SSV	724 932 377	valachj@spravazeleznic.cz	
MILOS WRATKY	012	602 237 495	kratky.m@spravazeleznic.cz	
JAN ROŽENSKÝ	ROPID	423 408 498	rozencky.jan@ropid.cz	
Jiří Burzovský	ČP cargo a.s.	725 705 985	jiri.burzovsky@cpcargo.cz	
HELENA ROZYPALOVÁ	M.T.R.s.r.o	702 128 421	rozypalova@METRANS24H.EU	
LEOS SMETANA	IDSK	725 940 121	smetana.leos@idsk.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČDO18	702 147 040	stepano@C.R.I.D.O.	
DAVID KLASA	ARRIVA	702 276 258	DAVID.KLASA@ARRIVA.CZ	
RICHARD PALACH	PRPC1	604 456 783	richard.palach@PRAPROINTERNATIONAL.CZ	
HANA REJTHAN	SŽ/GROH	601 385 020	rejhann@spravazeleznic.cz	

