

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 88345/2026-SŽ-GŘ-O16
Listů/příloh 213/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 18.05.2026

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2026

Dne 30.04.2026 proběhla v Praze a současně prostřednictvím aplikace MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru jízdního řádu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk červen 2026
- Příloha č. 4 Přehled výluk červenec 2026
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aa3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CER Cargo Traction GmbH zh827za
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nxqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Falcon Rail CZ s. r. o.	frmyz43
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddc2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- INTRARAIL s. r. o.	xm5kdy
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6siziy
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- Osoblažská úzkorozchodná dráha o. p. s.	kprjpuj
- PARI CZ Servis s. r. o.	4vky9bh
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- SOFISTIK SERVIS s. r. o.	5tyh7ph
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- Správa Ústecké dráhy s. r. o.	cgi3dn6
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- INTER CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	simlovic@inter-cargo.pl
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	Piotr.Budacz@pkpcargo.com
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	david@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Kamil.Fiuk@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	vacho@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	tibor.kardos@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s. r. o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s.	mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s.	xpdfmzk

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2026

Datum konání 30.04.2026
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – srpen 2026
5. Projednání změn MP – červen 2026
6. Projednání změn SUP – červenec 2026
7. Projednání změn SP – srpen 2026
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Ředitel SŽ GR O16, Ing. Tomáš Rolník, MBA, přivítal zúčastněné a:

Informoval o prodloužení termínu zavedení neevidované dopravy, o postupu pro zajištění evidované dopravy a o způsobu zpracování opatření dopravce do výlukového rozkazu.

Na základě jednání mezi Správou železnic, dopravci, koordinátory dopravy a objednateli veřejné osobní dopravy bylo rozhodnuto o prodloužení termínu zavedení neevidované dopravy do 13.12.2026. Tento posun termínu je konečný.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán, během jednání:

Během projednávání doplněných výluk na VR 305 v dopravně Jistebník, generujících ZP, bylo požádáno o možnost jejich zkrácení o 15 minut z důvodu koordinace s výlukami v dopravně Studénka.

Vyjádření SŽ: Z technologických důvodů je vhodné zachovat výluky v současném rozsahu. Dopravce tedy bude uvedené časy akceptovat.

Zástupce IDSK Ing. Leoš Smetana, během jednání:

Vznesl dotaz na zástupce OŘ Praha, zda budou po mimořádné události v dopravně Červený Újezd doplňovány výluky.

Vyjádření SŽ: Ano, v měsíci květnu 2026 budou doplňovány výluky za účelem obnovy železničního svršku.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba **Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín,**

- Bez kolejové výluky.

Stavba **Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo),**

K pátku 15. 5. 2026 dojde k definitivnímu přepnutí zab. zař. na JOP z reléové zab. Zař . Dne 5. 6. 2026 bude stěhování do provizorní DK a zpět 3. 8. 2026 do nové DK a bude vypnutí GSM-R. Dojde k vystavění opakovacích návěstidel pro odjezd směr ŽST Ostrava-Bartovice. Dále dojde k doplnění svítidel do návěstidel Sc 101 a Sc 102 u zastávky Havířov střed v Sk 101, 102 v ŽST Havířov v měsíci srpen.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice,**

- Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek**

- Setrvalý stav.

Stavba **Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín,**

- Setrvalý stav.

Stavba **Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa – most 267,935 (Hlučínská),**

ROV 25018 došlo k upřesnění rozsahu vyloučení a úprava časově náročnosti v měsíci květen+červen viz změnová tabulka. K **konci měsíce od 25. až 29. května** bude provedené pažení u koleje č. 12 důvod výstavba nové čerpací stanice vody od Dopravního podniku Ostrava na nepředpokládanou výlukou budou denní 10hodinové výluky. V souběhu s nesjízdným místem TV v daném úseku (viz DPS od SEE).

Červen – ROV 25018 A, B a 23141 A, C viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Červenec – ROV 23141 A viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Stavba **Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**

Pozdní přeložka plynu EON během stavby dojde k ražení pažení mezi SK 1. a SK2. v Studénka v souběhu s lichou kolejovou skupinou se na noc 1/2. 5. + 2/3. 5. dojde k vyloučení napětí sudé kolejové skupiny v době 23:10-3:10 h. a kolejově SK 2 na nepředpokládanou výlukou. Dále ruší se noční výluky v měsíci červenci viz změnová tabulka.

Červenec – ROV 23063 B, C, D, E viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Stavba **Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**

posunutí stavebního postupu 1C z důvodu doplnění založení mostu v km 201,171

Bohužel dnes se sešli zástupci projektanta, geotechnika a stavaře na mostě v km 201,171 - most ve kterém je uloženo mostní provizorium. Úsek Lipník n B - odb. Jezernice A. Při pracích docházelo opakovaně k problémům se založením mostu z důvodu nestabilního podloží a neočekávanému geologickému profilu. Na dnešní kontrole staveniště bylo rozhodnuto o další etáži kotev, které prodlouží výstavbu o další 3 týdny.

S ohledem na skutečnost, že již dnes jsme oproti hmg ve skluzu, nejsme schopni toto prodloužení eliminovat a dokončit most v termínu. Přílohou posílám požadavky na posunutí výluk v měsících 06-08/2026.

Červen – ROV 23062 C a 23218 A, B, C, D, E, F viz ZT, došlo k změně termínu výluk.

Červenec – ROV 23243 C viz ZT, došlo k upřesnění rozsahu vyloučení.

Červenec – ROV 23062 C + 23218 A, B, C, D, E, F + 23243 A, B, C, D, E, F viz ZT, došlo k změně termínu výluk.

Srpen – ROV 23243 B, C, D, E a 23273 A viz ZT, došlo k změně termínu výluk.

Stavba **Rozšíření CDP Přerov – nová budova,**

- Bez kolejové výluky.

Stavba **Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy,**

- Bez kolejové výluky.

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B),**

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov,**

Stavba **Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov n B.,**

- Bez kolejové výluky.

Stavba **Rekonstrukce úseku tratě Opava východ – Kravaře ve Slezsku,**

Stavba **Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. Východ,**

- Setrvalý stav.

Stavba **St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**

Stavba **Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,**

- Setrvalý stav.

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk,**

Stavba **Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,**

- Setrvalý stav.

Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),**

- Setrvalý stav.

Stavba **Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B),**

ROV 23193 F, došlo k změna rozsah času a vymezení vyloučeného prostoru v měsíci květnu viz změnová tabulka (úsek Nezamyslice – Pivín).

Stavba **Modernizace trati Brno–Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,**

doplnění omezení v ŽST **Kojetín pro snesení lávky pro pěší nad stanicí** v období 23. 5. – 1. 6. 2026 rozšíření **vyloučení do ROV 23193 etapy A** o vyloučení části SK 4 a nástupiště u dané koleje z havarijního stavu a dalšího postupu prací stavby.

Požadavek stavby na změnu konání výluky dle ROV 25008 etapy C,D

Z důvodu zpoždění prací a změnou rozhodnutí „Dopravního a energetického úřadu (DESÚ)“ přílohou žádost o změnu konání výluky dle ROV 25008 etapy C,D

1/ Ve dnech 11.5 – 14.5.2026 se nebude konat výluka dle ROV 25008 etapy C:

zabezpečovací zařízení PZS v km 75,075 (P7204), TZZ v úseku Chropyně – Kojetín

2/ V noci 11./12.5.2026 se nebude konat výluka dle ROV 25008 etapy D:

kolejově celá doprava Kojetín

Požadavek na nové termíny:

1. Místo výluky:

Etapy C: Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení PZS v km 75,075 (P7204), TZZ v úseku Chropyně – Kojetín

Etapy D: Vyloučí se:

kolejově celá doprava Kojetín

2. Doba konání výluky:

Etapy C:

a) začátek výluky: 07:40 hodin – 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky: 17:00 hodin – 4. den nepřetržité výluky

Etapy D:

a) začátek výluky 23:30 hodin

b) konec výluky 04:00 hodin

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Etapy C: **29.6. – 2.7. 2026 (nepřetržitě)**

Etapy D: **29.6./30.6. 2026**

Důvod požadavku:

Z důvodu zpoždění přeložky plynu zaviněnou poruchou na jejich síti a výkupy pozemků nebylo možné zahájit zemní práce na výstavbě komunikace. Skluz jsme původně chtěly eliminovat uvedením komunikace do zkušebního provozu.

Tato varianta byla ze strany DESÚ zamítnuta a trvá na uvedení silnice do zkušebního provozu na základě rozhodnutí. Tato varianta, ale podléhá vyvážení rozhodnutí a to v délce 30 dní.

Z výše uvedených důvodů byl u DESÚ zajištěn termín na 1.6.2026, kdy DESÚ vydá rozhodnutí a to nabyde právní moci 30.6.2026. a 2.7. 2026 by byl uveden přejezd do provozu v nové žkm.

Zavedení nepředpokládané výluky pro zajištění nestabilního svahu v km 75,050 až 75,150_V noci 30.4/1.5; 1.5/2.5 a 2.5/3.5.2026 se bude konat **nepředpokládaná výluky – vyloučí se napětově traťová kolej Kojetín – Chropyně**

Od 30.4.2026 od 23:30 do 1.5.2026 do 04:00 hod.

Od 1.5.2026 od 23:30 do 2.5.2026 do 04:00 hod.

Od 2.5.2026 od 23:30 do 3.5.2026 do 04:00 hod.

Důvod prací: Zaražení štětových stěn v místě budoucího silničního mostu v km 75,100 pro zajištění nestabilního stavu narušeného vysokou hladinou spodní vody. Eliminace možného havarijního stavu s možným narušením geometrické polohy koleje.

Červenec – ROV 23274 A viz ZT, došlo k změně termínu výluky z srpna na červenec.

Stavba **Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, ROV 35012**, došlo k změna rozsah prací na SW, PZZ v měsíci červenci viz změnová tabulka.

Stavba **Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,**

- Bez kolejové výluky.

Stavba **TNS B.Černovice (D&B),**

ROV 35009, došlo k změna rozsahu prací pro posun návěstidla L4 do km 6,774 na měsíc květen, a i v měsíci červenci viz změnová tabulka (ŽST Brno-Slatina).

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“** – v roce 2026 dokončovací práce (3. podbití kolejí, broušení kolejnic, úprava stezek, ad.).

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“** – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled.

Na základě připomínek ČD došlo k úpravě časů ZP a souvisejících výluk. Lomení stavebních postupů na rozhraní 07-08/2026 nově řešeno úpravami ROV 33045 (ROV 33144 naváže od 1.8.2026).

Na 07-08/2026 doplněny výluky ZZ pro zrušení a demontáž stávajícího ZZ na vyloučené části kolejiště a aktivaci nových prvků ZZ na novou konfiguraci kolejiště.

Stavba **„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“** – proběhlo kácení a vybrané přípravné práce, další výluková činnost od 06/2026, stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP v 07/2026.

Na žádost zhotovitele doplněna výluka 2. TK v období 6.-11.6. pro přípravné práce profese ZZ, které je nutné konat v předstihu před navazujícími výlukami v 06/2026. Návazně upraven termín výluky 6 kV (resp. zkrácena výluka) nově na 12.-19.6.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** – dokončena aktivace MPZZ v celém Uzlu, probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině a SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu.

K datu 13.5. je plánováno ukončení výluky pro nové napojení Odb. Les do vjezdové skupiny, následně 14.5. lom stavebních postupů – do 28.5. výluka 2. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová pro práce na žel. spodku a svršku vč. pokládky výh., do 25.11. výluka 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk. a 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk. V průběhu května bloky denních ZP vjezdové skupiny.

Po jednání se zhotovitelem jsou žádány úpravy ROV 53082 na 05/2026, z nichž stěžejní jsou:

- Etapa I – dílčí změna místa vyloučení, úprava sekcí TV umožňující napájet SK102, 102a a navazujících napojení Odb. Les a SK98 v této dlouhodobé etapě, tj. eliminovat NVÚ v kritických místech využívaných také v rámci objízdných tras v Uzlu. Technickou podmínkou této úpravy je rozšíření vyloučeného TV o SK 108, 110 (původně NVÚ na jejich zhl. směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka).
- Etapa V (nová) - kolejové vyloučení SK 104, 106, 108, 110 v souběhu s napěťovou výlukou daných kolejí pro nezbytné snesení TV, odvoz výzisku a odstavení mechanizace plynoucí z et. H, I, M.
- Etapa W (nová) – 2 denní kolejové výluky záhl. a zhl. 2. TK směr Č. Třebová v ŽST Třebovice v Č., technologicky nezbytný souběh s projednanými výlukami 2., 4. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová a 4. SK bez TV, SKS jen TV Třebovice v Č. (53082 A + N), provedení úprav pro zachování napájení TV SK 4 při dlouhodobé et. H.

Na termín 4.5. neobjednány v TPV výluky dle ROV 53082 O (směrová skupina a její napojení na vjezd. sk.) + 53056 E1 (část odjezdové skupiny a navazující zhl. směr Odb. Parník) pro stavbu osvětlovacích věží vrtulníkem, důvodem je provedení prací v předstihu díky příznivým klimatickým podmínkám.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“** – průběžně konány přípravné práce profese TV. V období 18.-27.5. nepřetržitě ZP jižního zhl. ŽST Hradec Kr. hl. n. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb. Plačice.

Stavba **„Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa“** (ŽST Týniště n. O.) – na 08/2026 zařazeny výluky pro betonáž zbývajících základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a TK Týniště n. O. – Bolehošť, které nebylo možné zrealizovat v původně plánovaných termínech z důvodu ztížených geotechnických podmínek projevených v průběhu realizace. Následně v 09-10/2026 budou požádány výluky pro montáž stožárů a bran TV.

Stavba **„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“** – v 04/2026 uskutečněny výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“** – v 08/2026 nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1, dále 10.8. výluky pro výměnu SW SZZ Přelouč (společná výluka OŘ a SSV) a výměnu SW RBC ETCS.

Stavba **„Modernizace ŽST Jihlava město“** – v 05/2026 výluky pro dokončovací práce (3. podbití, ad.) společně s OŘ.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

stavba **„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 6. a 7.staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2027, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 8 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do konce září roku 2027, a nepřetržitou výlukou 9.staniční koleje pro vybudování nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince roku 2026. Na začátku června bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1,2,3 pro přípravu na zahájení prací na střední části kolejiště v ŽST Praha Masarykovo nádraží, které poběží do druhé poloviny července; na ně bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č.3,4,5 pro rekonstrukci střední části kolejiště, která poběží do konce roku 2027. Souběh výluk staničních kolejí č.3-9 znemožní provoz na Masarykovo nádraží ze směru Praha-Bubny;

stavba **„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II.etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6,8,8A,8B,8D,9B,10,12,14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV.nástupiště a rekonstrukci III.nástupiště, které poběží do poloviny října, nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci střední skupiny kolejiště, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 1.traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka kompletního zhlaví a záhlaví traťových kolejí směr Praha-Žvahov a odbočka Hlubočepy spolu s traťovými kolejemi v obou směrech pro kompletní rekonstrukci a definitivní propojení nových

nástupišť č. III a IV na této straně stanice, které poběží do poloviny října. V rámci těchto výluk se bude využívat provizorní nástupiště na zastávce Praha-Zlíchov;

stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce;

stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce roku 2027; nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.106, 108a, 108b a 110c pro rekonstrukci podchodu pod těmito kolejemi, která poběží do poloviny listopadu roku 2026; a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č.108, 110 a 110a pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na IV.nástupišti, která poběží do poloviny června roku 2026. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č.102, 104 a 104 pro rekonstrukci podchodu, části nástupiště a zastřešení na III.nástupišti, která poběží do druhé poloviny měsíce listopadu;

stavba **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“** – byla zahájena, a v první fázi proběhne bez velkých výluk. Jediná větší výluka v této fázi bude 7denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Odb.Jeneček – Kladno včetně všech dopraven, která proběhne ve druhé polovině srpna;

stavba **„Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice“** – pokračuje bez výluk a bude v květnu ukončená výlukami pro dokončovací práce;

stavba **„Rekonstrukce ŽST Chrastava“** – pokračuje bez výluk, a bude ukončená v měsíci květnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Chrastava pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce;

stavba **„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“** – pokračuje bez výluk; v měsíci květnu proběhne týdenní nepřetržitá výluka v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou státní hranice včetně celé ŽST Hrádek nad Nisou pro následné podbití, úpravu GPK a další dokončovací práce;

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“**

Zástupce SSZ oblast Plzeň pan Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ:

Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“:

- v červenci a srpnu nejsou plánovány výluky pro tuto stavbu, stavba má plánovaný konec výlukové činnosti 28.06.2026. V tuto chvíli běží výluka dle ROV 93024 plánovaná nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení v termínu určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3.
- plánované výluky ZZ dle ROV 95006 na červen v tuto chvíli platí tak jak byly hlášeny a odsouhlaseny na předchozích poradách. Budou probíhat etapizované výluky určených prvků zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy s vlivem na navazující traťové úseky (včetně souvisejících PZZ). Jednotlivé etapy jsou převážně bez vlivu na dopravu, kromě:
 - o ROV 95006 D, výluka se ZP+ND v termínu 19.06. – 21.06.2026 23:30-15:30 v úseku Klatovy – Běšiny pro spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení
 - o ROV 95006 A v termínu 03.-12.06.2026 nepřetržitá výluka určených prvků zabezpečovacího zařízení směr Janovice nad Úhlavou. Jízda vlaků bude umožněna na telefonické dorozumívání a rozkaz OP a tato výluka bude generovat ND pro část vlaků ve směru Klatovy – Železná Ruda a Klatovy – Domažlice
 - o 95006 C, nepřetržitá výluka v termínu 18.-21.06., PJ 10 km/h přes dotčené přejezdy P941 a P942

„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:

- v srpnu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově.
- 14.07. je plánovaný a zhotovitelem v tuto chvíli potvrzený konec 65 denní nepřetržité výluky TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu. Generuje NVÚ, LNT.

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“:

- je podepsána SOD, 15.04.2026 proběhlo předání staveniště zhotoviteli díla.
- do červnových a červencových plánů byly prostřednictvím změnových tabulek doplněny výluky pro práce ve stanicích Vejprnice a Nýřany, kde budou probíhat přípravné práce pro hlavní stavební postupy – budování provizorního nástupiště u 3.SK ve stanici Vejprnice, demontáže určených staničních kolejí a postradatelného zařízení. Tyto výluky budou probíhat i v srpnu a budou pokračovat přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
- plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028

„Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“:

- ukončení výlukové činnosti na této stavbě se předpokládá do 29.05.2026

„ETCS Horní Dvořiště – České Budějovice“:

- Žádost o ROV 93041, nepřetržitá výluka se ZP+ND v koordinaci s výlukami ST ČB v termínu 01.05.-09.06.2026
- V dopravně Velešín bude provedena kompletní rekonstrukce zhlaví sm. Č.B. (svršek, spodek, odvodnění, výhybky, návěstidla, TV, EO), úprava přejezdu P5566 v km 94,080 (přejezdová konstrukce, napojení na komunikaci, svršek, spodek, GPK) a aktivace upraveného SZZ.

„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“:

- 29.4.2026 proběhlo otevírání obálek, nyní probíhá vyhodnocování výběrového řízení

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:

- z důvodu priorit financování staveb tato stavba letos neproběhne, bude přesunuta do plánu roku 2028

„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“:

- **Květen, Červen, Červenec**
 - o na základě připomínek z minulé regionální porady byla v ROV 73038 upravena etapizace nočních zastavených provozů. Souběh indexovaných etap B1 až L1 nově pokrývá etapa O. Tato etapa bude používána při souběhu více indexovaných etap dříve používaných.
 - o na základě výše popsaného došlo k úpravě výlukových plánů odstraněním jednotlivých indexovaných etap a vložením nové etapy O. Termínový rozsah nočních zastavených provozů zůstal nezměněn, platí tak jak byl projednán a odsouhlasen na předchozích poradách.
- **Srpen**
 - o pokračuje nepřetržitá výluka 1.TK Odb Vrskmaň – Výh Kyjice (do 30.10.2026) pro práce na modernizaci úseku a rekonstrukci mostu v km 57,255
 - o 03. až 12.08. a 17. až 26.08.2026 proběhnou dle ROV 73038 etapa B dvě nepřetržité výluky 1. SK a obou zhlaví liché skupiny SK, vč. TV nad lichou skupinou SK ve Výh Kyjice určené taktéž pro rek. mostu v km 57,255. V souběhu s druhým blokem výluk dle etapy B proběhne ještě nepřetržitá výluka 1.TK v úseku Výh Kyjice – Třebušice dle etapy M ROV 73038 určená pro práce na TV.

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“:

- nepřetržité výluky dle ROV 75012 A a 73039 A, B pokračují jako překročené do 24.10.2026. Před koncem těchto výluk bude probíhat 5 dní výluka TV s nutností využití vozidel LNT (příprava konverze) a 1 den (24.10.2026) je plánován kompletní ZP pro konverzi trakční soustavy.
- nepřetržité výluky dle ROV 73039 etap F2, G2, I1 v měsíci květnu, červnu a červenci neproběhnou, jejich začátek je posunut na 31.8.2026 s ukončením 24.10.2026.

- měsíční plány výluk budou upraveny, co se týká nepřetržitých výluk, dle výše popsaného.
- Rozsahy nočních zastavených provozů byly revidovány následovně:
 - o za měsíc květen byly plány upraveny, byly navýšeny o vyloučení 1.TK Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O v termínu 24./25.-28./29.5.2026 a v tomtéž termínu přibýly výluky ve stanici Kadaň-Prunéřov, záhlaví a zhlaví sm. Kadaň a Klášterec n/O. Výluky budou využity dle původních záměrů, protože je již objednan materiál a rezervovány stroje a pracovníci a toto nelze v takto krátkém čase přeplánovat.
 - o v červnovém měsíčním plánu výluk budou zrušeny dva dny denních výluk ve dnech 22. a 23.6.2026 (ROV 73039 J). O nočních zastavených provozech se stále ještě jedná, probíhá koordinace stavebních prací a s tím spojených výluk napříč všemi na stavbě zainteresovanými zhotoviteli a podzhotoviteli, proto v tuto chvíli nelze červnový plán představit na 100% odladěný. Nicméně i na červnové výluky je již objednan materiál, stroje a pracovníci, tudíž lze předpokládat, že výluky budou využity tak jak byly původně schváleny.
 - o plány nočních ZP na měsíce červenec a srpen budou představeny v nejbližší možné době
- na červenec je plánována nepřetržitá výluka zabezpečovacího zařízení dle ROV 75012 etapa C v termínu 4.-15.07.2026 6:00-18:00. Vyloučeno bude TZZ v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov 2.TK, Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O 1.+2. TK a Kadaň-Prunéřov – Kadaň a SZZ Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov. Výluky jsou určeny pro přeložky kolizní kabelizace na chomutovském i kláštereckém zhlaví v dopravně Kadaň-Prunéřov. Jízdy vlaků budou uskutečňovány na PN jednokolejně v úseku Chomutov – Klášterec n/O, kdy výhybky v dopravnách Odb Dubina a Kadaň-Prunéřov budou uzamčeny zámky v rovném směru. Dopravná Klášterec n/O bude obsazena dopravním zaměstnancem. Předpokládá se průjezd dálkové os. dopravy a nákladní dopravy, osobní regionální doprava bude vedena NAD.

„Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň – Žatec“:

- **Květen**
 - o Platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Červen**
 - o předpokládané ukončení prací SSZ ve výluce je plánováno na 30.06.2026. Výluka bude pokračovat dále jako výluka pro CPS pro stavbu mostu přes dálnici D6 v km 104,103
- **Červenec, Srpen**
 - o Pokračuje nepřetržitá výluka se ZP+ND pro rekonstrukci mostu přes D6 v km 104,103 už jen pro CPS do 03.08.2026

„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“:

- na základě požadavku stavby byl projednán posun výlukové činnosti v čase na dřívější termín. Tento posun je již zadán v plánech výluk na měsíc červenec, výluková činnost bude probíhat od 13.07.2026 do 09.11.2026 a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy.

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:

- **Červen:**
 - o dodatečně byly do plánů prostřednictvím změnové tabulky doplněny noční výluky generující ZP+ND dle ROV 65001 etapy B a C pro výměnu SW v termínu 23./24.6.2026. Jedná se o výluky přesunuté z měsíce května (25./26.). V návaznosti na tyto přesunuté výluky dochází také k úpravě etapy F ROV 65001 (výluka ETCS Nižbor – Závodí), která začne až 24.6. s termínem ukončení 30.6.2026. Etapa A ROV 65001 (výluka ETCS Beroun – Karlštejn) platí tak jak bylo hlášeno a projednáno na předchozích poradách s termínem ukončení 30.6.2026
- **Červenec, srpen:**
 - o bez požadavku na výluky

„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:

- **Červen:**
 - o na RVP byly doplněny noční výluky generující ZP+ND v termínu 17./18.-20./21.6. dle ROV 63030 etapy D2, G2, E5, F5, N5, O2 určené pro montáž napájecích převěsů.
- **Červenec:**
 - o platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
- **Srpen:**
 - o pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128.

„Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun – IGP“:

- na regionální výlukové poradě byly změnovou tabulkou doplněny do plánů výluky na provedení IGP v žst. Beroun. Termín provedení prací je 01.-11.06.2026. Práce budou prováděny převážně v nočních hodinách. Akce je bez vlivu na železniční dopravu.

4. Projednání výluk nad RPV – srpen 2026

Srpnové výluky projednané na dubnové celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2026“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23270 A	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov střed, 2za,102. + TV, Havířov, 2.,2a,2b + TV, zhl. od nám. výh. č. 5 po nám. výh. č. 11.	06.08.2026	07:10 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-23270 D	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV, Havířov střed, 2za,102. + TV, Havířov, 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,10a,12a bez TV, sudá jen TV, zhl. včetně části staničních kolejí, jeho část od náv. Se3, Se4, Se8, Se9, nám. výh. č. 5 po náv. S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22. Havířov, záhl. koleje na vlečku PKP "prostřední Suchá" od náv. PL po náv. Se3.	08.08.2026-09.08.2026	10:10 - 18:10	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí	Nad RPV. ZP+NVÚ.
301	Z-23270 E	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. bez TV, Havířov střed, 2za,102. bez TV, Havířov, 2a bez TV,	09.08.2026-10.08.2026	18:10 - 07:00	Optimalizace ŽST Havířov – broušení kolejí	Nad RPV. VNJŘ.

301	Z-23270 B	Havířov - Albrechtice u Českého Těšína, 1. + TV, Havířov střed, 1za,101. + TV, Havířov, 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,7.,7a,9a,11. bez TV, lichá jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 3. Havířov, zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 16.	07.08.2026-08.08.2026	07:10 - 10:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23270 C	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, 1. bez TV, Havířov střed, 1za,101. bez TV, Havířov, 1.,1a,1b,1c bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 3. Havířov, zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 16.	08.08.2026-09.08.2026	23:30 - 04:00	Optimalizace ŽST Havířov – podbití spojek 3/6 a 9/14	Nad RPV. ZP.
301	Z-23270 F	Havířov, 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV,	10.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 G	Havířov, 6a,10. jen TV, 2.,4.,6.,8. + TV,	11.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 F	Havířov, 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV,	12.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – sypání stezek	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 G	Havířov, 6a,10. jen TV, 2.,4.,6.,8. + TV,	13.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – sypání stezek	Nad RPV. NVÚ.

301	Z-23270 H	<p>Havířov, 10.,12.,14a bez TV, 2.,2c,4.,6.,6a,8.,10.,12.,14. jen TV, výh.: 35,37,38,39,41,42,45, zhl. směr Ostrava-Bartovice včetně částí staničních kolejí, jeho část od náv. L2, L6, L8, L10, L12 po hrot výh. č. 41. Havířov, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava- Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S.</p>	14.08.2026	07:00 - 19:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23270 J	<p>Havířov - Ostrava-Bartovice, 2. + TV, Havířov, 2.,2c,6.,8.,10.,12.,14.,14a,16.,18.,20.,22. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S. Havířov, zhl. od nám. výh. č. 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39 po nám. výh. č. 41. Havířov, zhl. od hrotu výh. č. 41 po nám. výh. č. 41.</p>	14.08.2026-16.08.2026	19:00 - 07:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23270 I	Havířov , 8.,16. jen TV, 10.,12.,14. + TV,	17.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 M	Havířov , 12.,14.,20.,22. jen TV, 16.,18. + TV,	18.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov - 1.den - třetí podbití, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 N	Havířov , 18. jen TV, 20.,22. + TV,	19.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 M	Havířov , 12.,14.,20.,22. jen TV, 16.,18. + TV,	20.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov - 1.den - sypání stezek	Nad RPV. NVÚ.

301	Z-23270 N	Havířov, 18. jen TV, 20.,22. + TV,	21.08.2026	07:00 - 17:00	Optimalizace ŽST Havířov – sypání stezek	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23270 L	Ostrava-Bartovice - Havířov, 1. + TV, Havířov, 1.,1d,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice od nám. výh. č. 43 po náv. 1S. Havířov, zhl. od nám. výh. č. 36,40 po hrot výh. č. 40.	16.08.2026-17.08.2026	07:00 - 07:00	Optimalizace ŽST Havířov – třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
301	Z-23270 K	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2 bez TV, Havířov, 2.,2c bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S. Havířov, zhl. od nám. výh. č. 41 po hrot výh. č. 41.	16.08.2026-17.08.2026	23:20 - 03:50	Optimalizace ŽST Havířov – podbití spojek 42/43 a 44/45	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-25019 A	Ostrava-Třebovice, zab. zař.: PZS v km 265,098 (P7725).	17.08.2026-28.08.2026	08:00 - 16:00	demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 265,098 (P7725)	Změna od RPV. v RPV 1.- 8.7.2026 8N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 12N PJ 10 km/hod
301	Z-25019 B	Ostrava-Třebovice – Děhylov, zab. zař.: PZS v km 268,011 (P7727).	17.08.2026-28.08.2026	08:00 - 16:00	demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 268,011 (P7727)	Změna od RPV. v RPV 24- 31.7.2026 8N, přesun termínu, navýšení délky výluky na 12N PJ 10km/hod

302	Z-23266 A	Frýdek-Místek – Baška , traťová bez TV, Baška , celá bez TV, Baška – Pržno , traťová bez TV, Pržno , celá bez TV, Pržno – Frýdlant nad Ostravicí , traťová bez TV, Frýdek-Místek , 7.,9. bez TV,	11.08.2026-31.08.2026	07:00 - 18:00	oprava staničních kolejí v ŽST Pržno, oprava přejezdu v km 104,994 (P7385), oprava GPK pomocí ASP v traťových úsecích, výměna prážců ve výh. č. 1 v ŽST Baška	Změna od RPV. v RPV TK Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí, navýšení rozsahu o SK F.M. ZP+ND.
304	Z-23268 A	Valašské Klobouky – Horní Lideč , traťová bez TV,	15.08.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23257 A	Bystřice pod Hostýnem , záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem – Holešov , traťová bez TV, Holešov , záhl. směr Bystřice pod Hostýnem.	17.08.2026-21.08.2026	07:20 - 17:40	Oprava přejezdův km 25,823 (P7262) a v km 31,313 (P7269), podbíjení, výměna kolejnic a kompletů, svařování do BK, čištění zbahnělého ŠL. Odstranění defektoskopických vad v km 31,702 ; 33,356 a 34,885.	Změna od RPV. v RPV 8.8. - 4.9.2026 28N, snížení délky výluky na 5N ZP+ND.
305	Z-25015 A	Bohumín , zab. zař.: PZS v km 276,608 (P6533).	04.08.2026-13.08.2026	07:00 - 17:00	osazení nové výstroje přejezdu v km 278,608 (P6533), přepojení do domku PZS	Nad RPV. PJ 10km/hod
305	Z-25015 B	Bohumín – Dětmarovice , zab. zař.: PZS v 280,264 (P6511).	31.08.2026-17.09.2026	07:00 - 17:00	osazení nové výstroje přejezdu v km 280,264 (P6511), přepojení do domku PZS	Nad RPV. PJ 10km/hod

305	23141 A	<p>Ostrava hlavní nádraží, 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od ÚO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800</p> <p>Ostrava hlavní nádraží, 12. bez TV, 4v + TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48.</p> <p>Ostrava hlavní nádraží, 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47.</p>	09.06.2026-11.12.2026	13:00 - 17:00	"Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu"	Změna od RPV. v RPV 1.3.-24.7.2026 146N NVÚ.
305	Z-25014 A	<p>Jistebník - Studénka, zab. zař.: TZZ v 1. a 2..</p> <p>Jistebník - Studénka, zab. zař.: PZS v km 251,288 (P6505); v km 250,404 (P6504); v km 248,943 (P6503) a v km 246,669 (P6502).</p>	05.08.2026-07.08.2026	08:00 - 14:00	náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - Přepojení kabelizace, souhlasového kabelu mezi stanicemi Studénka - Jistebník	Nad RPV. VNJŘ+ND.
305	Z-25014 G	<p>Studénka, zab. zař.: SZZ. výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov</p>	01.08.2026	00:00 - 01:00	Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov a jeho následné přezkoušení	Nad RPV. ZP.
305	Z-25014 D	<p>Studénka, zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla 1L, 2L, Se1, Se2 v dopravně Studénka</p>	01.08.2026	08:00 - 14:00	náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od návěstidel 1L, 2L, Se1, Se2	Nad RPV.

305	Z-25014 B	Studénka , zab. zař.: SZZ částečně-kolejové obvody. kolejové obvody na jistebnickém zhlaví a záhlaví v dopravně Studénka Studénka , zab. zař.: SZZ částečně-Pst.1.	02.08.2026-04.08.2026	08:00 - 14:00	náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od kolejových obvodů na jistebnickém zhlaví	Nad RPV.
305	Z-25014 C	Studénka , zab. zař.: SZZ částečně-výhybky. výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 105, 106, 107, 108, E1, E2 v dopravně Studénka	02.08.2026	08:00 - 16:00	náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 105, 106, 107, 108	Nad RPV.
305	Z-25014 E	Studénka , zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 v dopravně Studénka	04.08.2026-07.08.2026	08:00 - 16:00	náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od návěstidel Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10	Nad RPV.
305	Z-25014 F	Studénka , zab. zař.: ETCS v úseku Studénka - Jistebník .	04.08.2026-07.08.2026	08:00 - 14:00	Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - trvalé zrušení PZS v km 245,044 (P6501)	Nad RPV.
305	Z-23235 A	Studénka , 2.,4. bez TV, směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4 v dopravně Studénka Studénka , 2.,4. jen TV,	08.08.2026-11.12.2026	07:00 - 16:00	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501)	Změna od RPV. v RPV 2.8.-4.12. 125N, přesun termínu, úprava rozsahu vyloučení, navýšení na 126N NVÚ.
305	Z-23235 C	Studénka , 6.,8.,10. + TV,	08.08.2026-20.08.2026	07:00 - 16:00	náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka – montáž obcházecího vedení	Nad RPV.

305	Z-23235 B	Studénka, 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv.1L po náv. S1. Studénka nákl.n., 102.,104.,104a,105.,105b,105c,107. jen TV,	08.08.2026-20.08.2026	21:15 - 02:15	náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) ve dnech 8./9.-15./16.8. - úprava TV (demontáž TV a přeložky spojek TV), 17./18.8. - 19./20.8. demontáž koleje	Nad RPV. ZP+ND. souběh s ROV 23235 A, 23235 C
305	Z-23262 B	Hranice na Moravě, 9.-53. jen TV, Hranice na Moravě – Drahotuše, 4. + TV,	20.08.2026	08:00 - 13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, křížení nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23243 D	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. + TV,	01.08.2026	00:20 - 04:20	3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice,	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23243 D	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. + TV,	07.08.2026	00:20 - 04:20	Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4.	Nad RPV. ZP+ND.

305	Z-23243 D	Drahotuše – Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A, 2. + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice B – Lipník nad Bečvou, 2. + TV,	21.08.2026	00:20 - 04:20	Snesení mostního provizória.	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23243 E	Lipník nad Bečvou, lichá jen TV,	02.08.2026-03.08.2026	08:00 - 17:00	Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení	Nad RPV. NVÚ+ND.
305	Z-23243 C	Lipník nad Bečvou, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B – od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1. + TV, Odb Jezernice B, kolejově část 1. koleje – od návěstidla 1PS do km 202,360	07.08.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení.	Změna od RPV. v RPV 10.7-3.12.2026 147 N, úprava termínu, rozsahu vyloučení VNJŘ+ND.
305	23203 E	Lipník nad Bečvou, 3. bez TV, lichá jen TV,	10.08.2026-12.08.2026	07:20 - 17:00	Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad.	Nad RPV. NVÚ+ND.
305	Z-23274 A	Přerov přednádraží, 107.,109. jen TV, 91.,101.,103.,105. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice.	01.08.2026	07:00 - 17:00	5. stavba KojPre – betonáž základů TV.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23274 B	Přerov přednádraží, 200a bez TV, 106.,108. + TV, zhl. směr Věžky – od nám. výhybky 106 po náv. Se113 a od nám. výhybky 294 po hrot jazyka výh. 296.	02.08.2026-06.08.2026	07:00 - 17:00	5. stavba Kopre - betonáž základů TV.	Nad RPV.

305	Z-23004 C	Přerov , zhl. střední od námezdníku výh. č. 81 po námezdník výh.č. 64. Přerov , 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, napětově 1DLK staniční kolej v dopravě Přerov osobní nádraží	07.08.2026-14.08.2026	07:00 - 10:00	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23004 A	Přerov , 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov , zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezdník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov , zhl. směr Dluhonice od námezdníku výh. č. 16 po námezdník výh. č. 44,40,32,39.	14.08.2026-15.09.2026	10:00 - 16:45	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa	Nad RPV.
305	Z-23004 B	Přerov , 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napětově 1DLK staniční kolej v dopravě Přerov osobní nádraží Přerov , 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov , 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov , 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov)	14.08.2026-15.09.2026	10:00 - 16:45	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23004 G	Přerov , zhl. od námezdníku výh. č. 79 po námezdník výh. č. 64.	14.08.2026-15.09.2026	10:00 - 16:45	Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa	Nad RPV.

306	Z-23255 A	Heřmánky, celá bez TV, Heřmánky – Vítkov, traťová bez TV, Vítkov, celá bez TV, Vítkov – Svatoňovice, traťová bez TV, Svatoňovice, celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou, traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou, celá bez TV,	03.08.2026-31.08.2026	07:00 - 17:00	oprava koleje - strojní čištění KL, výměna kolejového roštu, úprava GPK, reprofilace dr.tělesa a odvodnění	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23268 B	Horní Lideč, záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč, 5a bez TV, Horní Lideč, 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18	15.08.2026-12.12.2026	17:00 - 24:00	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23263 A	Hranice na Moravě město, 2.,4. bez TV, výh.: 8,	18.08.2026-19.08.2026	08:00 - 15:00	Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, výměna pražců	Nad RPV.
310	Z-23269 A	Krnov – Milotice nad Opavou, traťová bez TV, Brantice, celá bez TV,	04.08.2026-06.08.2026	07:40 - 17:40	broušení kolejí, odstranění def. vad, výměna kolejnic, odstranění vegetace	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
310	Z-23278 A	Moravský Beroun – Valšov, traťová bez TV, Dětrichov nad Bystřicí, celá bez TV,	07.08.2026-28.08.2026	07:00 - 17:00	oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044	Změna od RPV. v RPV 20.4. - 31.7. 103N, přesun termínu, využití 22N ZP+ND.
310	Z-25021 A	Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda, zab. zař.: traťové. Hrubá Voda, zab. zař.: staniční. Hrubá Voda – Hlubočky, zab. zař.: traťové. Hrubá Voda – Hlubočky, zab. zař.: přejezdové v km 18,153 (P7536).	03.08.2026-14.08.2026	08:00 - 15:00	Vymístění pracoviště ŘP - úprava PZS a SZZ.	Nad RPV.

310	Z-25021 B	Hrubá Voda , zab. zař.: přejezdové v km 19,748 (P7537). Hrubá Voda – Hluchočky , zab. zař.: přejezdové v km 17,875 (P7535).	03.08.2026-04.08.2026	08:00 - 15:00	Přepnutí SZZ a PZS na přejezdech P7537 a P7536 do provizorního SZZ.	Nad RPV.
310	Z-25021 C	Hrubá Voda , zab. zař.: přejezdové v km 19,748 (P7537). Hrubá Voda – Hluchočky , zab. zař.: přejezdové v km 17,875 (P7535).	12.08.2026-14.08.2026	08:00 - 15:00	Přepnutí SZZ a PZS na přejezdech P7537 a P7536 do definitivního SZZ.	Nad RPV.
313	Z-23265 A	Senice na Hané , záhl. TK směr Příkazy. Senice na Hané – Příkazy , traťová bez TV, Příkazy , celá bez TV, Příkazy – Olomouc-Řepčín , traťová bez TV, Olomouc-Řepčín , celá bez TV, Olomouc-Řepčín – Olomouc-Nová Ulice , traťová bez TV,	05.08.2026-18.08.2026	07:00 - 15:00	Výměna kolejového roštu v km 5,125 – 5,270 a 5,008 – 5,125. Výměna kolejnic v km 5,045 – 5,125. Oprava Přejezdu v km 5,755 (P7615) – výměna kolejnic, oprava asfaltu. Oprava GPK, výměna kolejnic a ÚPP	Změna od RPV. v RPV 5.-24.8. 20N, zkrácení délky výluky na 14N ZP+ND.
315	Z-23274 C	Přerov přednádraží – Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky – Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá + TV, Chropyně – Kojetín , traťová + TV, Kojetín , 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou.	08.08.2026-09.08.2026	07:00 - 17:00	5. stavba KojPre - přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK	Změna od RPV. v RPV TK Chropyně – Kojetín, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.

315	Z-23274 C	Přerov přednádraží – Věžky , traťová + TV, Věžky , celá + TV, Věžky - Chropyně , traťová + TV, Chropyně , celá + TV, Chropyně – Kojetín , traťová + TV, Kojetín , 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou.	15.08.2026-16.08.2026	07:00 - 17:00	5. stavba KojPre - přeložky ČEZ, pažení štetových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	---	----------------------------

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	náhrada KO za PCN	poznámka
318	Z-35014 C	Šlapanice – Blažovice , zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje částečně. Šlapanice - Blažovice , zab. zař.: PZS v km 14,680 (P7905) v 1.a 2.traťové koleji.	14.08.2026-15.09.2026	08:45 - 18:50		Nad RPV. VNJŘ.
318	Z-35014 D	Šlapanice – Blažovice , zab. zař.: PZS v km 11,743 (P7901), v km 11,923 (P7902), v km 12,384 (7902), v km 12,862 (P7903), v km 13,366 (P7904) v 1.a 2.traťové koleji.	14.08.2026-27.08.2026	08:45 - 18:50	náhrada KO za PCN	Nad RPV. VNJŘ.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
309	Z-53122 A	Třebovice v Čechách – Česká Třebová , 2. + TV,	03.08.-14.08.	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. VNJŘ. V souběhu s výlukou 53082 H.

314	Z-53131 A	Chornice – Městečko Trnávka , traťová bez TV, Městečko Trnávka , celá bez TV, Městečko Trnávka – Moravská Třebová , traťová bez TV, Moravská Třebová , záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky po hroty jazyků výhybky číslo 1.	31.08.2026-04.09.2026	07:00 - 17:00	Výměna pražců, kolejnic, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
326	Z-53128 A	Česká Třebová – Odb Zádulka , 1. + TV,	17.08.2026-28.08.2026	08:00 - 17:00	Betonáž základů TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53082 I.
326	Z-53128 B	Česká Třebová – Odb Zádulka , 1.,2. + TV, napětově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka , celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina , 3. bez TV, Česká Třebová – Česká Třebová vjezdová skupina , 96.,96a + TV, napětově od ÚO 408, 413, 415 po ÚO 425	14.08.2026-19.08.2026	23:00 - 04:00	Demontáž stožárů a bran TV Zádulka.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53082 I.

501	Z-53128 C	<p>Česká Třebová – Dlouhá Třebová, 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník, 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová – Odb Parník, 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník, napětově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník, 4a bez TV, Česká Třebová, záhl. kolej 4za. Česká Třebová, 433d,433e bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e</p>	29.08.-31.08.	00:10 - 04:00	Stavba stožárů a bran.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53124 I	Přelouč nákladní nádraží , 102.,102a,104.,104a jen TV,	20.08.2026-28.08.2026	18:00 - 04:00	Práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53124 H, M, L1.
501	Z-53124 L1	Přelouč nákladní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice, včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108.	20.08.2026-28.08.2026	18:00 - 04:00	TSO.	Změna od RPV. úprava vyloučení a změna data konání V souběhu s výlukou 53124 H, M, I.

501	Z-53124 M	<p>Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží, 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží, záhl. 2. TK směr Pardubice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105.</p>	20.08.2026-28.08.2026	18:00 - 04:00	TSO	<p>Změna od RPV. úprava vyloučení a změna data konání VK+VNJŘ+ND.V souběhu s výlukou 53124 H, L1, I.</p>
501	Z-53124 K	<p>Přelouč nákladní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice, včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo 1L.</p>	26.08.2026-27.08.2026	02:30 - 04:25	ASP spojek.	<p>Nad RPV. ZP.V souběhu s výlukou 53124 H, I, L1, M.</p>
501	Z-53124 J	<p>Přelouč nákladní nádraží, 101 bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží, zhl. 1. TK směr Pardubice, jeho část od námeznáku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105). Přelouč nákladní nádraží, 101.,105 jen TV,</p>	28.08.2026-05.09.2026	04:00 - 18:00	TSO	<p>Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 53124 N.</p>
501	Z-53124 N	<p>Přelouč nákladní nádraží – Pardubice hlavní nádraží, 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice, jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60.</p>	28.08.2026-05.09.2026	04:00 - 18:00	TSO.	<p>Změna od RPV. úprava vyloučení a změna data konání VK+VNJŘ+ND.V souběhu s výlukou 53124 J.</p>

501	Z-53124 O	Přelouč nákladní nádraží, 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV,	28.08.2026-31.08.2026	08:00 - 18:00	Práce pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53124 J, N.
501	55016 H	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží, zab. zař.: PZS v km 310,118 (P4904).	20.08.2026-05.09.2026	18:00 - 18:00	Výměna technologie PZZ.	Nad RPV. PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu.
501	55016 I	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží, zab. zař.: PZS v km 311,315 (P4905).	20.08.2026-05.09.2026	18:00 - 18:00	Výměna technologie PZZ.	Nad RPV. PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu.
501	55016 J	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží, zab. zař.: PZS v km 312,103 (P4906).	20.08.2026-05.09.2026	18:00 - 18:00	Výměna technologie PZZ.	Nad RPV. PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu.
501	Z-53124 C	Přelouč, 1.,3. bez TV, Přelouč, zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42) po námeznyky výhybek číslo 35 a 37. Přelouč, zhl. střední, včetně části koleje 101 od námeznyku výhybek číslo 6 a 8 po návěstidlo Lc101. Přelouč, 1.,3.,5.,5b,7.,9.,11. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421	05.08.2026-10.08.2026	08:00 - 04:00	TSO	Změna od RPV. úprava vyloučení a změna data konání NVÚ. V souběhu s výlukou 53124 A. Průjezd Přeloučí pouze po sudé kolejové skupině.
501	Z-53124 G	Přelouč nákladní nádraží, 105 bez TV, Přelouč, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se6 po námeznyk výhybky číslo 120. Přelouč nákladní nádraží, záhl. a zhl. směr Choltice, jeho část od námeznyku výhybky číslo 108 po návěstidlo Se106.	08.08.2026-09.08.2026	01:30 - 03:50	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53124 A, C. ZP směr Choltice.

501	Z-53124 E	Přelouč , záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, 8, 10 od návěstidel L2, L4, Se22, Se21, Se 20 po návěstidlo Se26.	08.08.2026-09.08.2026	02:30 - 04:25	ASP spojek.	Nad RPV. ZP.V souběhu s výlukou 53124 A, C, G.
501	Z-53124 B	Přelouč – Řečany nad Labem, 2. + TV, Přelouč , záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Řečany nad Labem , záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4.	10.08.2026-20.08.2026	04:00 - 18:00	TSO.	Změna od RPV. úprava vyloučení a změna data konání VK+VNJŘ+ND.
501	Z-53124 D	Přelouč , 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od námezvníku výhybky číslo 9 po návěstidlo L2; 4. SK její část od hrotu jazyků výhybky číslo 13 po návěstidlo L4 Přelouč , zhl. střední, včetně části kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezvník výhybky číslo 9 a hroty jazyků výhybky číslo 13. Přelouč , sudá jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422	15.08.2026-20.08.2026	08:00 - 18:00	TSO.	Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 53124 B, E1, H.
501	Z-53124 E1	Přelouč , záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, 8, 10 od návěstidel L2, L4, Se22, Se21, Se 20 po návěstidlo Se26.	15.08.2026-20.08.2026	08:00 - 18:00	TSO.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53124 B, D.

501	Z-53124 H	Přelouč nákladní nádraží , 102.,102a,104.,104a bez TV, 102 SK, její část od návěstidla Lc102 po návěstidlo S102; 102a SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Se107; 104 SK, její část od návěstidla Lc104 po návěstidlo S104; 104a SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Se108	15.08.2026-28.08.2026	08:00 - 04:00	TSO	Nad RPV. Do 20.8. 18:00 v souběhu s výlukou 53124 B, D, E1.
501	Z-53124 F	Přelouč , záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3.	18.08.2026-19.08.2026	02:30 - 04:25	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53124 B, D, E1, H.
501	Z-55016 F	Přelouč , zab. zař.: SZZ. výměna SW	28.08.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP+ND.
501	Z-53112 F	Řečany nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4 .	03.08.2026-04.08.2026	02:30 - 04:25	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53124 A a 53112 I1.
501	Z-55016 E	Řečany nad Labem , zab. zař.: SZZ. výměna SW	10.08.2026	00:00 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53132 D.
501	Z-53112 E1	Řečany nad Labem , 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Řečany nad Labem , zhl. 2. TK směr Zábory nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem , sudá jen TV,	10.08.2026-15.08.2026	04:00 - 08:00	TSO	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53124 B, F1.

501	Z-53112 F1	Řečany nad Labem , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4 .	10.08.2026-15.08.2026	04:00 - 08:00	TSO	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53124 B, E1.
501	Z-53112 P	Řečany nad Labem , záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se1.	13.08.2026-14.08.2026.	02:30 - 04:25	ASP spojek.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 53124 B.
505	Z-53147 B	Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem , traťová + TV, Třebechovice pod Orebem , celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí , traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí , celá + TV,	15.08.2026.-23.08.2026	08:25 - 16:15	Betonáž základů TV.	Nad RPV. ZP+ND.
505	Z-53130 A	Hradec Králové hlavní nádraží , 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží , 17. jen TV, od ÚD8 po izolaci v km 22,140	21.08.2026-12.12.2026	16:15 - 24:00	Modernizace.	Nad RPV.
505	Z-53130 B	Hradec Králové hlavní nádraží , 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 do km 22,300 Hradec Králové hlavní nádraží , zhl. směr Plačice včetně části koleje č. 17, od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S17 a po námezník výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží , 19. jen TV, od ÚD8 po izolaci v km 22,140	21.08.2026-30.09.2026	16:15 - 16:15	Modernizace.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53130 A.

505	Z-53130 C	Hradec Králové hlavní nádraží , 17.,19. bez TV, zhl. směr Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 15, 17 po námezník výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží , 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD8 po ÚO9 a ÚD 15, 17	21.08.2026	08:15 - 16:15	Vložení izolací do SK17 + SK19 + SK33a.	Nad RPV. NVÚ.
505	Z-53130 D	Hradec Králové hlavní nádraží , 21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží , 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO9 po vložené izolace v km 22,140	27.08.2026-31.08.2026	08:15 - 16:15	Převěšení TV + stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53130 A, B.
505	Z-53123 E	Hradec Králové hlavní nádraží – Předměřice nad Labem , traťová jen TV, Předměřice nad Labem , celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice , traťová jen TV, Smiřice , celá jen TV, Smiřice - Jaroměř , traťová jen TV, Jaroměř , celá jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží , ost. zař.: zařízení EPZ.	01.08.2026-02.08.2026, 29.08.2026-30.08.2026	07:30 - 18:30	Stavba TZ na předměřickém záhlaví v dopavně Hradec Králové hl. n. a v TÚ Hradec Králové hl. n. – Předměřice n. L.	Nad RPV. LNT.
505	Z-53130 E	Hradec Králové-Slez. Předměstí – Hradec Králové hlavní nádraží , traťová + TV,	15.08.2026-23.08.2026	08:25 - 16:15	Stavba TZ.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53147 B.
505	Z-53130 F	Hradec Králové hlavní nádraží , napěťově záhlaví směr Hradec Králové-Slezské Předměstí od ÚO 411 po vložený dělič P2 v km 23,059 (v úrovni návěstidla L6) a ÚD 20	15.08.2026-16.08.2026	06:45 - 16:15	Stavba TZ.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53130 E, I.

505	Z-53130 G	Hradec Králové hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Hradec Králové hlavní nádraží , 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚO 411 po ÚO 3B, ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43)	15.08.2026-16.08.2026	06:15 - 06:45	Rozklemování děliče P2.	Nad RPV. ZP+NVÚ. ZP směr HKR-Slezské předměstí.
505	Z-53130 I	Hradec Králové hlavní nádraží , záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6.	15.08.2026-16.08.2026	08:25 - 16:15	Stavba TZ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53130 E, F.
506	Z-53147 A	Týniště nad Orlicí - Bolehošť , traťová bez TV,	08.08.2026-14.08.2026	07:00 - 16:55	Betonáž základů TV.	Nad RPV. ZP+ND.
506	Z-53134 A	Opočno pod Orlickými horami – Dobruška , traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami , záhl. směr Dobruška, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo DL.	17.08.2026-21.08.2026	08:00 - 16:00	Svařování kolejnic, opava GPK, SVP, čištění příkopů.	Nad RPV. ZP.
506	Z-53133 A	Václavice - Náchod , traťová bez TV,	31.08.2026-29.09.2026	08:00 - 17:00	Most v km 55,233 - izolace, oprava odvodnění, nové zábradlí, sanace betonu mostu. Most v km 55,340 - izolace, sanace betonu, oprava odvodnění, konzervace ložisek, oprava zábradlí, oprava sloupů podpěr.	Změna od RPV. přesun z října z důvodu nevhodného souběhu se stavbou HK ZP+ND.

506	Z-53145 A	Hronov - Police nad Metují, traťová bez TV,	25.08.2026-27.08.2026	08:00 - 17:00	Demontáž konstrukce, vytržení kolejového pole, vložení nového KP na betonových pražcích, směrová a výšková úprava ASP, svaření kolejnic, montáž přejezdové konstrukce – uvnitř pryžové panely, vně živice.	Nad RPV. ZP+ND.
510	Z-53139 B	Stará Paka - Nová Paka, traťová bez TV, Nová Paka, celá bez TV, Nová Paka - Lázně Bělohrad, traťová bez TV, Lázně Bělohrad, celá bez TV, Stará Paka, záhl. TK směr Nová Paka, jeho část od návěstidla NL po návěstidlo Se1.	03.08.2026-12.08.2026	07:30 - 17:25	Oprava GPK, oprava BK, výměna pražců, čištění příkopů, svařování.	Nad RPV. ZP+ND.V souběhu s výlukou 53139 A.
513	Z-53140 A	Vamberk - Slatina nad Zdobnicí, traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí, celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách, traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách, celá bez TV, Vamberk, záhl. a zhl. směr Slatina nad Zdobnicí včetně části kolejí č. 1, 2 od návěstidla S do km 2,553.	03.08.2026-08.08.2026	07:50 - 17:40	Oprava GPK, svařování, výměna kolejnic, čištění odvodnění, oprava výhybky č..9ab v dopravně Vamberk.	Nad RPV. ZP+ND.V souběhu s výlukou 53140 B, C.
513	Z-53140 B	Doudleby nad Orlicí - Potštejn, traťová bez TV, Potštejn, celá bez TV, Doudleby nad Orlicí, záhl. směr Potštejn.	03.08.2026-14.08.2026	07:30 - 17:30	Oprava výhybek na litickém zhlaví v dopravně Potštejn.	Změna od RPV. úprava vyloučení a termínu ZP+ND.V souběhu s výlukou 53140 C.

517	Z-53132 A	V04440 HI - Kostelec u Heřmanova Městce, traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce, celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec, traťová bez TV, Heřmanův Městec, celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice, traťová bez TV, Choltice, celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží, traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží, záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se106.	10.08.2026-21.08.2026	00:00 - 14:00	3. podbití koleje a dokončovací práce v úseku Prachovice – Přelouč.	Změna od RPV. prodloužení výluky ZP+ND.
517	Z-53132 B	Heřmanův Městec - Choltice, zab. zař.: PZS v km 12,055 (P5041).	10.08.2026-21.08.2026	08:00 - 14:00	Zrušení přejezdu B5 v km 12,055 v úseku Heřmanův Městec – Choltice.	Změna od RPV. změna termínu V souběhu s výlukou 53132 A.
540	Z-55017 A	Brniště - Jablonné v Podještědí, zab. zař.: PZZ v km 112,919 P3413.	10.08.2026-27.08.2026	08:00 - 18:00	Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava signalizace kontrol ve stanici, zřízení závislostí	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53143 A.

540	Z-55017 B	Jablonné v Podještědí, zab. zař.: PZZ v km 113,856 P3414.	10.08.2026-27.08.2026	08:00 - 18:00	Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, úprava signalizace kontrol ve stanici, zřízení závislostí.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53143 A.
540	Z-55017 C	Jablonné v Podještědí – Rynoltice, zab. zař.: PZZ v km 115,242 P3415.	31.08.2026-11.09.2026	08:00 - 18:00	Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, úprava signalizace kontrol ve stanici, zřízení závislostí.	Nad RPV. Jízdy na OP.
540	Z-55017 D	Jablonné v Podještědí – Rynoltice, zab. zař.: PZZ v km 115,883 P3416.	31.08.2026-11.09.2026	08:00 - 18:00	Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí.	Nad RPV. Jízdy na OP.

540	Z-53143 A	<p>Mimoň – Brniště, traťová bez TV, Brniště - Jablonné v Podještědí, traťová bez TV, Brniště, 1.,2.,3.,5.,5a bez TV, Brniště, záhl. směr Mimoň. Brniště, záhl. směr Jablonné v Podještědí. Brniště, výh.: č. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 28, 30, 32, zhl. směr Jablonné v Podještědí, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po hroty jazyků výhybky č. 28. Jablonné v Podještědí, záhl. směr Brniště, jeho část od návěstidla L do km 113,892 (úroveň označníku).</p>	03.08.2026-27.08.2026	08:00 - 18:00	Vých. č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů - následná směrová a výšková úprava výhybek, úprava BK.	Změna od RPV. přesun z dubna 2026 ZP+ND.
540	Z-53143 B	<p>Brniště, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Brniště, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4</p>	27.08.2026-16.09.2026	18:00 - 16:00	Oprava kolejí v dopravně Brniště	Změna od RPV. přesun z dubna 2026 V souběhu s výlukou 53143 C.
540	Z-53143 C	Brniště , 5.,5a bez TV, výh.: č. 6,	27.08.2026-30.09.2026	18:00 - 16:00	Oprava kolejí a výhybek.	Změna od RPV. přesun z dubna 2026
540	Z-53143 D	<p>Česká Lípa hlavní nádraží – Výh Žizníkov, traťová bez TV, Vých Žizníkov, celá bez TV, Vých Žizníkov - Zákupy, traťová bez TV, Zákupy, celá bez TV, Zákupy - Mimoň, traťová bez TV, Mimoň, celá bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží, záhl. TK směr Výh Žizníkov, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se3.</p>	23.08.2026-27.08.2026	08:00 - 18:00	Odstranění defektoskopických vad, oprava přejezdů P 3393, P3394 a P3395; zajištění skal v km 98,100 - 98,200, provedení geotechnických sond a vrtů.	Změna od RPV. přesun z dubna 2026 ZP+ND. V souběhu s výlukou 53143 A.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-63176 A	Pečky, záhl. a zhl. směr Odb. Cerhenice, od návěstidla 1L po návěstidlo S1. Pečky, 1. bez TV, část od námezvníku výhybky 6 po návěstidlo S1 Pečky, 1.,3.,3a jen TV,	17.08.2026-19.08.2026	07:00 - 07:00	Oprava výhybek 1,5,6, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. RPV 11.-12.8.2026 NVÚ+VNJŘ.
501	Z-63176 L	Pečky, 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1	18.08.2026-19.08.2026	15:00 - 07:00	Výměna výhybkových dílů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. RPV: 11.8.-12.8.2026 V souběhu s etapou A.
501	Z-63176 E	Pečky, záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice, od návěstidla 2L po návěstidlo S2. Pečky, 2. bez TV, část od námezvníku výhybky 4 po návěstidlo S2 Pečky, 2.,4.,4a jen TV,	19.08.2026-21.08.2026	07:00 - 07:00	Výměna výhybkových dílů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. RPV: 12.-13.8.2026 NVÚ+VNJŘ.
501	Z-63176 F	Pečky, zhl. směr Odb Cerhenice, včetně části staničních kolejí 3, 5a, 7b od izlovaného styku mezi výhybkami 6 a 7 po návěstidla S3, S5a, Sc7b a výkolejku Vk3 a námezvník výhybky 12.	21.08.2026-27.08.2026	07:00 - 07:00	Opravy výhybek 7, 8, 10, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Změna od RPV. RPV: 23.-30.8.2026 Souběh s etapou G.
501	Z-63176 G	Pečky, 5,5a,7,7a,7b,9,9a,11a jen TV,	21.08.2026-27.08.2026	07:00 - 07:00	Práce mechanizace pod TV.	Změna od RPV. RPV: 23.8.-30.8.2026 NVÚ.Souběh s etapou F.

501	Z-63176 H	Pečky , 4,4a bez TV, část od návěstidla S4 po hrot výhybky 34 Pečky , výh.: kolejová spojka 34/39, od hrotu výhybky 34 po návěstidlo Se36	27.08.2026-28.08.2026	07:00 - 07:00	Výměna výhybkových dílů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Nad RPV. V souběhu s etapou K.
501	Z-63176 K	Pečky , 2.,4.,4a jen TV,	27.08.2026-03.09.2026	07:00 - 07:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapami H,I,J.
501	Z-63176 I	Pečky , 2. bez TV, část od návěstidla S2 po návěstidlo Se36	28.08.2026-29.08.2026	07:00 - 07:00	Výměna výhybkových dílů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Nad RPV. V souběhu s etapou K.
501	Z-63176 J	Pečky , 2. bez TV, část od návěstidla S2 po návěstidlo L2	29.08.2026-03.09.2026	07:00 - 07:00	Výměna výhybkových dílů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění šterkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně.	Nad RPV. V souběhu s etapou K.
501	Z-63151 B1	Úvaly - Český Brod , 1. + TV,	01.08.2026-05.08.2026	09:00 - 19:00	stavba základu zařízení StarLift, svoz výtisku ST Praha východ	Nad RPV. VNJŘ+ND.
502	Z-63076 N	Libice nad Cidlinou – Poděbrady , 2. + TV, Poděbrady , záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od LIS mezi výhybkami 1 a 6 po návěstidlo 2L.	03.08.2026-07.08.2026	08:00 - 19:00	Oprava výhybky 1, výměna výhybkových pražců, výhybkových dílů, čištění a doplnění šterkového lože, úprava GPK strojně, svařování, skládání kolejnic.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapami K+D.

502	Z-63106 A	Libice nad Cidlinou – Poděbrady, 2. + TV, Libice nad Cidlinou, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Poděbrady, od námezníku výhybky 17 po návěstidlo 2S. Poděbrady, záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od návěstidla 2L po námezník výhybky 6.	13.08.2026-18.08.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, upevňovadel, LIS, oprava výhybek, oprava železničních přejezdů v km 314,595 (P3588); v km 310,440 (P3584); čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění.	Změna od RPV. RPV 17.-20.6.2026 NVÚ+VNJŘ.
502	Z-63106 B	Libice nad Cidlinou, 1.,3. + TV, od námezníku výhybky 16 po námezník výhybky 6 Libice nad Cidlinou, ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí. Libice nad Cidlinou, zhl. směr Poděbrady, část od LIS mezi výhybkami 21 a 18, po námezník výhybky 16. Libice nad Cidlinou, zhl. směr Velký Osek, od námezníku výhybky 6 po námezník výhybky 1.	18.08.2026-01.09.2026	08:00 - 08:00	Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, upevňovadel, LIS, oprava výhybek, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63106 C	Libice nad Cidlinou – Velký Osek, 1. + TV, Libice nad Cidlinou, záhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek, záhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou.	19.08.2026-20.08.2026	08:00 - 08:00	Sypání výzisku, odvoz výzisku.	Změna od RPV. RPV 19.-22.4.2026 V souběhu s etapou B.
519	Z-63155 A1	Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař, 2. + TV,	19.08.2026	09:00 - 19:00	stavba sloupu, mt zař. StarLift	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-63155 B1	Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves, 1. + TV,	20.08.2026	09:00 - 19:00	stavba sloupu, úprava ZV, mt zař. StarLift	Nad RPV. VNJŘ.

519	Z-63155 A3	Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař, 2. + TV,	21.08.2026-22.08.2026	23:30 - 05:30	stavba náv. lávky	Nad RPV. ZP+ND.souběh etap B3+A3 = ZP
519	Z-63155 B3	Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves, 1. + TV,	21.08.2026-22.08.2026	23:30 - 05:30	stavba náv. lávky	Nad RPV. ZP+ND.souběh etap B3+A3 = ZP
519	Z-63155 A2	Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař, 2. + TV,	23.08.2026	09:00 - 17:00	mt zař. StarPant	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-63155 B2	Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves, 1. + TV,	24.08.2026	09:00 - 17:00	mt zař. StarPant	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-63155 A4	Praha-Uhřetěves - Praha-Hostivař, 2. + TV,	25.08.2026	09:00 - 13:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-63155 B5	Praha-Hostivař - Praha-Uhřetěves, 1. + TV,	25.08.2026	13:00 - 17:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJŘ.
519	Z-65012 A	Říčany, zab. zař.: SZZ. Strančice, zab. zař.: SZZ. Senohraby, zab. zař.: SZZ. Čerčany, zab. zař.: PPV, SZZ. Benešov u Prahy, zab. zař.: SZZ. Olbramovice, zab. zař.: SZZ. Říčany - Votice, zab. zař.: ETCS. RBC 54 Tábor, zab. zař.: PPV.	21.08.2026-22.08.2026	23:30 - 05:30	Výměna systémového a adresného SW	Nad RPV. ZP+ND.
519	Z-65012 B	Čerčany - Senohraby, zab. zař.: PZS v km 146,697 (P5665).	31.08.2026-01.09.2026	22:00 - 04:00	Úprava PZS P5665 mezi dopravnami Čerčany- Senohraby	Nad RPV. přejezdničky, PJ = 10 km/hod přes přejezd, PN do TÚ
521	63009 C9	Praha-Smíchov jižní zhlaví, zhl. směr Praha-Radotín od námezničku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha- Smíchov	18.08.2026-19.10.2026	21:00 - 21:00	modernizace	Změna od RPV. V RPV 19.8.-19.10. NVÚ+VNJŘ.V souběhu s etapou L.

521	63009 L	<p>Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle)</p>	18.08.2026-19.10.2026	21:00 - 21:00	modernizace	<p>Změna od RPV. V RPV 19.8.-19.10. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s etapou C9.</p>
521	63009 K2	<p>Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle)</p>	10.08.2026-13.08.2026, 18.08.2026-26.08.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB, mt svršku	<p>Nad RPV. ZP+ND. Souběh etap A+B+U+C2+I2+V2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.</p>
521	63009 C2	<p>Praha-Smíchov jižní zhlaví, zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napětově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov</p>	10.08.2026-13.08.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB	<p>Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou L2.</p>

521	63009 L2	<p>Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov – Odb Závodiště, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle)</p>	10.08.2026-13.08.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB	<p>Nad RPV. ZP+ND.Souběh etap A+B+U+C2+I2+K2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.</p>
523	Z-63172 A	Dobříš – Mníšek pod Brdy , traťová bez TV,	03.08.2026-05.08.2026	08:00 - 18:00	Výstavba PZS na přejezdu P5737 v km 3,119	<p>Nad RPV. ZP+ND.</p>
525	63009 I2	Praha-Smíchov , 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93)	10.08.2026-13.08.2026, 18.08.2026-26.08.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB	<p>Nad RPV. ZP+ND.V souběhu s etapou V2.</p>

525	63009 V2	<p>Vých Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, 2. bez TV, Vých Praha-Vyšehrad, 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Vých. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Vých Vyšehrad od náv. 2L a od počítačícího bodu SPB9 po počítačící bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník vých. č. 69. Vých Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov, 2. jen TV, Vých Praha-Vyšehrad, 502a jen TV, napětově od ÚO 412 (Vých. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov, 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV,</p>	10.08.2026-13.08.2026, 18.08.2026-26.08.2026	21:00 - 04:20	mt/dmt TV, stavba TB	<p>Nad RPV. ZP+NVÚ+ND.Souběh etap A+B+U+C2+I2+K2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku vých. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky.</p>
526	63006 T	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102.,102a jen TV, napětově od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi vých. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana</p>	10.08.2026-24.08.2026	09:00 - 04:15	komplexní rekonstrukce výhybek č. 10, 11	<p>Nad RPV. NVÚ.V souběhu s etapou 63007 Y.</p>

526	63007 Y	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3.</p>	10.08.2026-24.08.2026	09:00 - 04:15	komplexní rekonstrukce výhybek 10, 11	Nad RPV.
526	63006 C	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, zhl. od náv. Lc202a po S202.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202</p>	22.08.2026-24.08.2026	09:00 - 04:15	ASP	Nad RPV.
526	63006 E	<p>Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží, 202. jen TV,</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202a jen TV,</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravě Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,080) v dopravě Praha Masarykovo nádraží</p>	22.08.2026-24.08.2026	09:00 - 04:15	ASP	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou C+F.
526	63006 F	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202. jen TV,</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102.,104.,106. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 408,080) po ÚO 432 (km 408,960) v dopravě Praha Masarykovo nádraží</p>	22.08.2026-24.08.2026	09:00 - 04:15	ASP	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou E+F.

526	63006 D	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od počítacího bodu MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105) po náv. Lc201.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201. bez TV, od náv. Lc201 po náv. S201</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. Lc201a a po náv. 401BL a 402BL.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L</p>	23.08.2026-27.08.2026	22:20 - 18:00	ASP, broušení	<p>Nad RPV. V souběhu s etapou J9+G+H.</p>
526	63006 G	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 101.,103. jen TV,</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201. jen TV, napětově od ÚO 431 a 433 (km 408,960) po ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo nádraží</p>	23.08.2026-27.08.2026	22:20 - 18:00	ASP, broušení	<p>Nad RPV. NVÚ.V souběhu s etapou D+J9+H.</p>
526	63006 H	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201. jen TV,</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201a jen TV,</p> <p>Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň, 201. jen TV, napětově od ÚO 401 (408,080) v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 201A (km 1,930) a ÚO 202A (km 1,250) v dopravně Praha Masarykovo nádraží a po ÚO 411 (406,321) v dopravně Praha-Libeň</p>	23.08.2026-27.08.2026	22:20 - 18:00	ASP, broušení	<p>Nad RPV. NVÚ.V souběhu s etapou D+G+J9.</p>

526	63006 J9	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží, zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 103.,103a,105. jen TV, napětově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28)</p>	23.08.2026-27.08.2026	22:20 - 18:00	ASP, broušení	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou D+G+H.
526	63007 I	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7.</p>	23.08.2026-28.08.2026	22:20 - 04:15	ASP, broušení	Nad RPV.
526	63006 L	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 101. jen TV, napětově od ÚO 431 (408,960) po vložený dělič P12 (u námezníku výh. č. 20)</p>	24.08.2026-27.08.2026	04:15 - 22:20	ASP, broušení	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou 63007 I.
526	63006 V1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 110.,108. jen TV, napětově od ÚO 203 (km 408,750) po ÚO 204 (km 0,256) v dopravně Praha Masarykovo nádraží</p>	22.08.2026-23.08.2026	09:00 - 17:00	ASP	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s etapou 63007 K1.

526	63007 K1	Praha Masarykovo n.-Hrabovka , zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202.	22.08.2026-23.08.2026, 29.08.2026	09:00 - 17:00	ASP	Nad RPV. ZP.ZP Sluncová – Viadukt.
526	63007 H2	Praha Masarykovo nádraží , 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží , zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7.	23.08.2026-24.08.2026, 27.08.2026-28.08.2026	22:20 - 04:15	vložení/proklemování děliče P12	Nad RPV. ZP.ZP Hrabovka – Dvorana.
526	63007 U2	Praha Masarykovo nádraží , 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka , 101. jen TV, napětově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravě Praha Masarykovo nádraží	23.08.2026-24.08.2026, 27.08.2026-28.08.2026	22:20 - 04:15	vložení/proklemování děliče P12	Nad RPV. ZP+NVÚ. V souběhu s etapou H2. ZP Hrabovka – Dvorana.
526	63006 C5	Praha M.nádraží-Sluncová , 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová , zhl. od náv. Lc202a po S202. Praha M.nádraží-Sluncová , 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202	26.08.2026-27.08.2026	20:30 - 04:15	ASP sp. 203/204 + 206/207	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou D+J9 + 63007 I+K2+Y2. ZP Sluncová – Dvorana a Viadukt.
526	63007 K5	Praha Masarykovo n.-Hrabovka , zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202.	26.08.2026-27.08.2026	20:30 - 04:15	ASP sp. 101/102, 103/105	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s etapou I+Y2 + 63006 C2+D+J9. ZP Sluncová – Dvorana a Viadukt.

526	63007 Y5	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3.</p>	26.08.2026-27.08.2026	20:30 - 04:15	ASP sp. 5/10	<p>Nad RPV. ZP+ND.V souběhu s etapou I+K2 + 63006 C2+D+J9. ZP Sluncová – Dvorana a Viadukt.</p>
526	63006 D1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od počítacího bodu MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105) po náv. Lc201.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201. bez TV, od náv. Lc201 po náv. S201</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. Lc201a a po náv. 401BL a 402BL.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L</p>	28.08.2026,30.08.2026-31.08.2026	09:00 - 17:00	úprava ŠL	<p>Nad RPV. ND.</p>
526	63006 C1	<p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, zhl. od náv. Lc202a po S202.</p> <p>Praha M.nádraží-Sluncová, 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202</p>	29.08.2026	09:00 - 17:00	broušení, úprava ŠL	<p>Nad RPV.</p>

526	63007 J1	<p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po náv. Lc102a</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114.</p> <p>Praha Masarykovo n.-Hrabovka, zhl. směr Dvorana od náv. Lc102a po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15).</p>	29.08.2026	09:00 - 17:00	broušení, úprava ŠL	Nad RPV.
528	Z-65014 A	Kladno , zab. zař.: SZZ.	24.08.2026	00:00 - 04:00	výměna SW	Nad RPV. ZP+ND.
529	Z-63175 B	<p>Hostivice - Odb Jeneček, traťová bez TV,</p> <p>Odb Jeneček, kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček</p> <p>Odb Jeneček - Středokluky, traťová bez TV,</p>	18.08.2026-21.08.2026	07:30 - 18:00	pažení mostu v km 18,718, vložení provizorní výhybky 1XP	Nad RPV. ZP+ND.
541	Z-63149 B	<p>Veleliby, záhl. a zhl. směr Nymburk město, od návěstidla NL po námezník výhybky 1.</p> <p>Veleliby, 2a,2b,2.,4.,6. bez TV,</p> <p>Veleliby, 2c bez TV, část od námezníku výhybky 12 po návěstidlo Se12</p> <p>Veleliby, ost. zař.: nástupiště mezi 2.a 4., 4.a 6. staniční kolejí.</p>	08.08.2026-01.09.2026	18:00 - 18:00	Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování.	Změna od RPV. V RPV 26.7.-19.8.2026 ZP.ZP směr Nymburk město.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
702	Z-93072 A	Milevsko, záhl. a zhl. směr Branice.	19.08.2026-21.08.2026	21:00 - 04:30	výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 (CPS - akce Jihočeského kraje) - demontáž podpůrné konstrukce bednění říms	Změna od RPV. V RP ve dnech 10./11. a 11./12.8. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
710	Z-93085 A	Běšiny – Klatovy, traťová bez TV,	03.08.2026-16.11.2026	08:00 - 18:00	oprava mostu km v 55.529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku	Změna od RPV. V RP ve dnech 3.8. - 11.9., navýšení o 66 N. ZP+ND.
710	Z-93085 B	Sušice – Hrádek u Sušice, traťová bez TV, Hrádek u Sušice, celá bez TV, Hrádek u Sušice – Kolinec, traťová bez TV, Kolinec, celá bez TV, Kolinec – Nemilko, traťová bez TV, Nemilko, celá bez TV, Nemilko - Běšiny, traťová bez TV, Běšiny, celá bez TV,	03.08.2026-28.08.2026	08:00 - 15:00	odstranění DVK, oprava GPK, zřízení nástupiště u 3. staniční koleje v dopavně Hrádek u Sušice, zřízení BK	Změna od RPV. V úseku Sušice - Kolinec, Nemilko - Běšiny a v dopavně Hrádek u S. dle RP, výluka celé dopravní Běšiny v RP v termínu 3.-21.8., ostatní dny výluka zhlaví a záhlaví směr Nemilko, v úseku Kolinec - Nemilko a v dopravnách Kolinec a Nemilko nad RP. ZP+ND.
710	Z-95010 A	Hrádek u Sušice, zab. zař.: SZZ.	03.08.2026-28.08.2026	08:00 - 15:00	výměna technologie SZZ v ŽST Hrádek u Sušice	Nad RPV. V souběhu s ROV 93085 B
713	Z-63142 A2	Kařízek – Hořovice, 1. + TV,	03.08.2026	08:00 - 12:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJR.
713	Z-63142 B3	Hořovice – Kařízek, 2. + TV,	03.08.2026	12:00 - 16:00	měřicí vlak	Nad RPV. VNJR.

714	Z-93084 A	Pňovany – Trpísty, traťová bez TV, Trpísty, celá bez TV, Trpísty – Bezručice, traťová bez TV, Bezručice, celá bez TV,	24.08.2026-02.10.2026	07:00 - 15:00	výměna pražců, a kolejnic, výměna šterkového lože, oprava přejezdů km 19,864 (P439), km 21,396 (P444), km 22,052 (P445), oprava propustků v km 18,756; 19,497; 21,490, oprava GPK	Změna od RPV. V RP v termínu 1.9. - 5.10.2026, posun a navýšení o 5 dní. ZP+ND.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	63065 A1	Dřísy - Všetaty, 2. + TV, Dřísy, záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11.	01.08.-02.08.,15.08.-23.08.	08:00 - 17:00	stavba TZ/TP	Změna od RPV. změna hrmonogramu, administrativní průtahy
503	63065 B1	Všetaty - Dřísy, 1. + TV, Všetaty, záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy, záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S.	24.08.2026-31.08.2026	08:00 - 17:00	stavba TZ/TP	Změna od RPV. změna hrmonogramu, administrativní průtahy
503	Z-73220 B	Štětí, záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí - Hoštka, 2. + TV, Hoštka, 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově od námeznicu výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4	18.08.2026-19.08.2026	07:00 - 17:00	převěšování a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.

503	Z-73220 E	Hoštka , lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí - část od námezničku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. kolejově od návěstidel L1, L3 po námezničku výhybky č. 5 Hoštka - Štětí , 1. + TV, Štětí , záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka.	20.08.2026-21.08.2026	07:00 - 17:00	převěšování a regulace TV	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73220 G	Hoštka , celá + TV,	24.08.2026-27.08.2026	22:45 - 04:00	demontáž starých řetězovek a směrových lan	Nad RPV. ZP+ND.
503	Z-73220 G	Hoštka , celá + TV,	27.08.2026-29.08.2026	22:45 - 04:00	demontáž starých a montáž nových napájecích převěsů	Nad RPV. ZP+ND.
503	Z-73231 A	Litoměřice dolní nádraží , sudá jen TV, zhl. směr Polepy - část včetně části staničních kolejí v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 6 a návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, S6, Se5.	10.08.2026-15.08.2026	07:00 - 17:00	výměna pražců ve výhybkách č. 7, 9, strojní úprava GP výhybek	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 B	Děčín hlavní nádraží , 2. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760	28.07.2026-28.09.2026	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	04.08.2026-10.08.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	11.08.2026-17.08.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	18.08.2026-24.08.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.
503	73160 F	Děčín hlavní nádraží , 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432	25.08.2026-31.08.2026	08:00 - 07:00	oprava zastřešení nástupiště č. 2	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73174 G	Řehlovice , lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny - část od návěstidla Se12 po námezničky výhybek č. 9, 10. kolejově část 1., 3., 5. SK po návěstidla S1, S3, S5	25.07.2026-04.08.2026	07:00 - 07:00	oprava výhybek č. 12, 14, 16 včetně přípojných polí a části DKS, výměna pražců a šterkového lože, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění šterkového lože, svařování – úprava upínací teploty bezstykové koleje	Nad RPV. NVÚ. současně s etapou F
504	Z-73174 D	Řehlovice , zhl. směr Ústí nad Labem západ - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 - 5 po námezničky výhybek č. 5, 101. Řehlovice , 7. bez TV, sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Úpořiny - část po návěstidlo Se13.	04.08.2026-17.08.2026	07:00 - 17:00	oprava 2.SK (SČ 600) + výh.č. 11, 13, 15 + DKS- vým. pražců a ŠL, úprava GPK a UT v BK, vložení izolace TV	Nad RPV. NVÚ. současně s etapou C
504	Z-73174 C	Řehlovice , záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. napětově od provizorní izolace TV v km 7,600 směr Úpořiny Úpořiny - Úpořiny , 2. + TV, Úpořiny , záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2.	04.08.2026-02.09.2026	07:00 - 17:00	výměna mostnic most v km 11,723 a rekonstrukce mostu 11,801 oprava propustků v km 7,666; 8,507; 8,659 výkop a betonáž základů a stavba TP	Změna od RPV. dle RPV 30.6.-30N-29.7., navýšení z 30N na 35N
504	73038 M	Vých Kyjice , záhl. a zhl. směr Třebošice - část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 - 9. Vých Kyjice - Třebošice , 1. + TV, Třebošice , záhl. směr výhybna Kyjice - část mezi návěstidly S - Se34 v dopravně Třebošice.	17.08.2026-26.08.2026	07:30 - 17:30	výměna trakčního vedení, demontáž původních částí TV, výměna izolátorů, izolace a regulace TV	Nad RPV.

504	73038 O	<p>Vých Kyjice, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebošice.</p> <p>Vých Kyjice, 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19</p> <p>Vých Kyjice, 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21.</p> <p>Vých Kyjice, celá jen TV,</p> <p>Vých Kyjice - Odb Vrskmaň, 2. + TV,</p> <p>Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S.</p> <p>Odb Vrskmaň, celá jen TV,</p> <p>Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník, 1.,2. + TV,</p> <p>Odb Dolní Rybník, celá + TV,</p> <p>Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město, 1.,2. + TV,</p> <p>Odb Chomutov město, celá + TV,</p> <p>Odb Chomutov město - Chomutov, 1.,2. + TV,</p> <p>Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, traťová + TV,</p> <p>Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6.</p> <p>Chomutov, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9.</p> <p>Chomutov seřaďovací nádraží, záhl. směr odbočka Chomutov město.</p>	31.07.2026-01.08.2026	23:30 - 04:25	stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK	Nad RPV. ZP+ND.
-----	---------	--	-----------------------	---------------	---	----------------------------

504	Z-73149 A	Chomutov , záhl. a zhl. směr Droužkovice – část od Vk8, Vk9 a návěstidel L3, L5 po návěstidlo BS.	04.08.2026-13.08.2026	07:00 - 17:00	souvislá výměna pražců ve výh.č. 66, 67, 69	Nad RPV. ZP+ND. přesun z května (nelze s VR 719)
527	Z-73218 A	Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část mezi návěstidly Se10 - 2S. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce – část mezi návěstidly 2L - Se4.	11.08.2026-18.08.2026	08:00 - 17:00	betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	Nad RPV. VNJR.
527	Z-73218 A	Hrobce , záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část mezi návěstidly Se10 - 2S. Hrobce – Bohušovice nad Ohří , 2. + TV, Bohušovice nad Ohří , záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce - část mezi návěstidly 2L - Se4.	19.08.2026	08:00 - 17:00	betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel, geotechnický průzkum pro ST UL	Nad RPV. VNJR.
527	Z-73218 B	Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce , 1. + TV, Hrobce , záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část mezi návěstidly 1S - Se9.	20.08.2026-21.08.2026	08:00 - 17:00	betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel, geotechnický průzkum pro ST UL	Nad RPV. VNJR.

527	Z-73218 B	Bohušovice nad Ohří , záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce , 1. + TV, Hrobce , záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část mezi návěstidly 1S - Se9.	22.08.2026-26.08.2026	08:00 - 17:00	betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	Nad RPV. VNJR.
527	Z-73236 A	Ústí nad Labem sever , 207.,207a,209.,211. jen TV,	03.08.2026-12.08.2026	08:00 - 20:00	výměna nosných lan a trolejových drátů	Nad RPV. NVÚ.
531	Z-73214 A	Měcholupy – Žatec , traťová bez TV, Žatec , záhl. směr Měcholupy - část mezi návěstidly L - Se2.	13.07.2026-09.11.2026	08:00 - 16:00	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí	Změna od RPV. posun výluk, původní termín začátku byl 03.08.2026 ZP+ND .etapizace, v RPV položka V-023011/20
531	Z-73214 C	Žatec , napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec výběhu TV v dopravně Žatec	13.07.2026-09.11.2026	16:00 - 08:00	rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV)	Změna od RPV. posun výluk, původní termín začátku byl 03.08.2026 NVÚ .etapizace, v RPV položka V-023011/20

533	Z-73213 A1	<p>Chomutov stavědlo 2, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina, 2. + TV, Odb Dubina, kolejově a napěťově záhloví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, 2. + TV, Kadaň-Prunéřov, záhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.</p>	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV. posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 5.7.2026 na 18.7.2026, délka výluk je zachována VNJŘ.</p>
533	Z-73213 H1	<p>Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina, 1. + TV, Odb Dubina, záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL. Odb Dubina, napěťově záhloví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina – Chomutov stavědlo 2, 1. + TV, Chomutov stavědlo 2, záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina, traťová bez TV,</p>	31.07.2026-07.08.2026, 11.08.2026-13.08.2026, 18.08.2026-22.08.2026, 24.08.2026-01.09.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu	<p>Nad RPV. ZP+ND.</p>

533	Z-73213 B1	<p>Kadaň-Pruněrov, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21</p> <p>Kadaň-Pruněrov, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19</p> <p>Kadaň-Pruněrov, 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16</p> <p>Kadaň-Pruněrov, zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16.</p> <p>Kadaň-Pruněrov, sudá jen TV,</p>	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV. posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 5.7.2026 na 18.7.2026, délka výluk je zachována NVÚ.</p>
533	Z-73213 C1	<p>Kadaň-Pruněrov, ost. zař.: podchod.</p>	18.07.2026-14.11.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV. posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 5.7.2026 na 18.7.2026, délka výluk je zachována</p>
533	Z-73213 D1	<p>Kadaň-Pruněrov, záhl. a zhl. směr Odb Dubina, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidlo S2, S4 a námezník výhybky č. 10b.</p> <p>Kadaň-Pruněrov, 6.,6a bez TV,</p>	18.07.2026-01.09.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	<p>Změna od RPV. posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 5.7.2026 na 18.7.2026, délka výluk je zachována</p>

533	Z-73213 E1	Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří , 2. + TV, Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	18.07.2026-17.08.2026	17:00 - 17:00	Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ	Změna od RPV. posun začátku výluk v závislosti na posunu předchozího SP z 5.7.2026 na 18.7.2026, délka výluk je zachována VNJR.
533	Z-73213 I1	Klášterec nad Ohří , záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov , 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov , 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravně Klášterec nad Ohří po trakční dělení v km 138,870	01.08.2026-05.08.2026, 06.08.2026-08.08.2026, 12.08.2026-15.08.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
534	Z-73213 G1	Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov , 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň předměstí , celá jen TV, Kadaň , celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Kadaň , traťová + TV, Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov , lichá + TV, Kadaň-Prunéřov , záhl. a zhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12.	01.08.2026-05.08.2026, 06.08.2026-10.08.2026, 12.08.2026-15.08.2026	21:35 - 04:00	dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu	Nad RPV. ZP+ND.

536	Z-73241 A	Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary , traťová bez TV,	31.08.2026-09.10.2026	08:00 - 15:00	oprava mostu v km 1,007	Změna od RPV. změna termínu, původně 22.5.-30.6.2026 ZP+ND.
719	Z-93090 A	Mladotice , výh.: 9.,10., její část od hrotu jazyka k námezníku	24.08.2026-01.09.2026	07:00 - 15:00	příprava výhybky č. 10 pro optimalizaci	Nad RPV.
719	73061 C	Kryry - Vroutek , traťová bez TV, Kryry , celá bez TV,	27.07.2026-03.08.2026	08:00 - 18:00	zajištění výlukových prací při doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703)	Nad RPV. ZP+ND. současně s ROV 73061 A+B a ROV 75009 A+B
719	75009 A	Petrohrad - Kryry , zab. zař.: PZZ v km 163,692 (P1702).	27.07.2026-03.08.2026	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 163,692 (P1702)	Změna od RPV. změna termínu, původně 1. - 8.6. 2026 současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 B
719	75009 B	Kryry – Vroutek , zab. zař.: PZZ v km 169,358 (P1703).	27.07.2026-03.08.2026	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 169,358 (P1703)	Změna od RPV. změna termínu, původně 1. - 8.6. 2026 současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 A

5. Projednání změn MP – červen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Denní výluky dle ROV 23272, etapy A v dopravně Suchdol nad Odrou se ve dnech 17. a 18.06.2026 konat nebudou. Předpoklad realizace je v měsíci prosinci 2026.

VR 305 – Došlo ke změně termínu konání a navýšení nepřetržité výluky dle ROV 23062, etapy C v úseku Odbočka Jezernice – Lipník nad Bečvou a dopravnách. Výluka probíhá a měla být ukončena dne 09.07.2026. Nově bude ukončena dne 31.07.2026 v 17:00 hod.

VR 305 – Byly zrušeny výluky dle ROV 23218, etapy A, B, D, E v úseku Drahotuše – Lipník nad Bečvou a v těchto dopravnách.

VR 305 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle ROV 23218, etapy C v dopravně Drahotuše. Výluka bude konána v termínu 29.06.2026 (od 07:00 hod.) – 03.07.2026 (do 17:00 hod.).

VR 307 – Byly zrušeny výluky pro CPS dle ROV 23192, etapy B, C v úseku Odbočka Moravice – Mladecko.

VR 315 – Nepřetržitá výluka dle ROV 25008, etapa C v úseku Chropyně – Kojetín nebude požadována v termínu 29.06.2026 – 02.07.2026

VR 315 – Noční výluka dle ROV 25008, etapa D v dopravně Kojetín nebude v termínu 29./30.2026 požadována.

VR 519 – Byly doplněny noční výluky dle ROV 63195, etapy A v úseku Strančice – Senohraby a v dopravně Strančice v termínech 12./13.07.2026 a 13./14.07.2026 v časech od 19:05 hod. – do 04:50 hod.

VR 519 – Byly doplněny noční výluky dle ROV 63195, etapy B v úseku Strančice – Senohraby v termínech 14./15.07.2026 až 17./18.07.2026 v časech od 19:05 hod. – do 04:50 hod.

VR 521 – Došlo k úpravám vymezení u výluk dle ROV 63174, etap E a C v dopravnách Řevnice a Dobřichovice.

VR 527 – Byly doplněny denní výluky dle ROV 63121, etapy C v dopravně Kralupy nad Vltavou ve dnech 20. až 21.07.2026 v časech od 07:00 hod. – do 19:00 hod.

VR 527 – Byly doplněny denní výluky dle ROV 63121, etapy B v dopravně Kralupy nad Vltavou ve dnech 20. a 21.07.2026 v časech od 07:00 hod. – do 19:00 hod.

VR 533/534 - Byly zrušeny výluky dle ROV 73039, etapy J, F2, G2, I1.

VR 547 – Byly zrušeny výluky dle ROV 55015, etapy A, B, C, D stavby Hrádek nad Nisou, výluky budou přesunuty do měsíce srpna.

VR 709 – Byla doplněna denní výluka pro CPS dle ROV 93092, etapa A v čase 0:20 - 03:00 hod - v úseku Čičenice – Protivín a v dopravně Protivín dne 03.07.2026. Výluka se ZP v čase mimo osobní dopravu.

VR 711 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u noční výluky dle ROV 93065, etapy A v dopravně Špičák.

6. Projednání změn SUP – červenec 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Došlo ke změnám (posunům) termínů konání výluk dle ROV 23218, etap A až F v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše a v těchto dopravnách. Nové termíny jsou uvedeny v příložených výlukových plánech.

VR 305 – Dále došlo ke změnám termínů konání u výluk dle ROV 23243 etap A, B a F.

VR 305 – Došlo ke změně termínu konání a navýšení nepřetržité výluky dle ROV 23062, etapy C v úseku Odbočka Jezernice – Lipník nad Bečvou a dopravnách. Výluka probíhá a měla být ukončena dne 09.07.2026. Nově bude ukončena dne 31.07.2026 v 17:00 hod.

VR 305 – Došlo ke zrušení výluk dle ROV 23243 etap D, E, D a ROV 23203, etapy E a k jejich přesunu do měsíce srpna.

VR 306 – Došlo ke zrušení výluk dle ROV 23237, etap G, F, H, I a k jejich přesunu do měsíce srpna.

VR 533 a VR 534 – Došlo ke zrušení výluk dle ROV 73039 etap F2, G2, I1.

7. Projednání změn SP – srpen 2026

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 a 306 – Budou doplněny přesunutá výluky.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu. Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.***

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v květnu 2026 ve Vlašimi a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace byly uvedeny v již rozeslané pozvánce.

Příloha č. 3 Přehled výluk červen 2026																																																																
VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení		Ukončení		23.							24.							25.							26.							27.							Důvod konání výluky	Objednatel	Schvářitel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odkěnutí tras						Zpoždění
			Zást. provoz	Vyj. koleje	Ovňování TK	LNT / NVU / E	VNJR	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	po 1	ú 2	st 3	čt 4	pá 5	so 6	ne 7	po 8	ú 9	st 10	čt 11	pá 12	so 13	ne 14	po 15	ú 16	st 17	čt 18	pá 19	so 20	ne 21	po 22	ú 23	st 24	čt 25	pá 26	so 27	ne 28	po 29	ú 30	Poznamánka	Omez. rychl. OVDP	Odklon					Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Stav vůči BPV				
302	23181 D	Frydek-Místek: výh.: 16, Frydek-Místek: 12 bez TV, její část od hrotu výh. č. 16 po náv. Se13	S					D	8h	12.06.2026	07:40	12.06.2026	15:40																								memožná oběluha vlečky ČD, a. s. - Frydek-Místek (6306)	naváření srdcovky výh. č. 16	1	1	O																							
302	Zm 23180 C	Frydant nad Ostravicí - Frenštat pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, Frydant nad Ostravicí: 1a bez TV, výh.: 15, záhl. traťové koleje směr Kunčice pod Ondřejníkem, jeho část od náv. Se11 po náv. S.	X	T+S			X	D	10h	16.06.2026	07:45	16.06.2026	17:15																									oprava přejezdové konstrukce P7371 v km 96,417, odstranění def. vad na výh. č. 15	1	1	O																							
302	23180 D	Frydant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV.	X	T+S			X	D	3x11h	17.06.2026	07:50	19.06.2026	19:00																									odstranění defektoskopických vad, čištění šterkového lože	1	1	O																							
302	23181 E	Hnojník: 4. bez TV, výh.: 3,12.	S					D	3x10h	15.06.2026	07:00	17.06.2026	17:00																									oprava BK ve staniční koleji č. 4, veváření srdcovky ve výh. č. 3, 12	1	1	O																							
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín																																																																
304	23037 C	Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV.	X	T			X	Ne	136d	16.02.2026	07:30	01.07.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	souběh s ROV 23037 A, B (VR 308)	St. hr. Slovenská republika (Sřřřř) - Vsetín (mimo) - konverze	2	1	I																									
304	23216 A	Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV.	X	T+S			X	Ne	2d	04.06.2026	07:00	05.06.2026	17:00		Ne	Ne																					CPS - Výměna mostu M_07 - most přes trať most přes trať - HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumov-Bylnici, ST OLC - údržba TK, úprava průřezného průřezu	2	1	C/O																								
304	23216 B	Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV.	X	T+S			X	Ne	4d	08.06.2026	07:00	11.06.2026	17:00				Ne	Ne	Ne	Ne																	Výměna mostu M_07 - km 2,9, most přes trať trať - HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumov-Bylnici a oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov, údržba TK	2	1	C/O																								
304	23198 A	Osičko: 1a, 1b, 1c, 2. bez TV.	S					Ne	8d	08.06.2026	07:00	15.06.2026	15:00				Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne												není možné křžování vlaků.	Výměna ťěl svřřku v části staniční kol č. 2, oprava výhybky č. 2, výměna prařčů a ťělisťového závěru; čištění šterkového lože v kol. č. 1 a ve výhyboce č. 2. Svařování kolejí do BK. Oprava nástupisťe mezi kolejí č. 1 a 2. Není možné křžování vlaků.	2	1	O																									
304	D 23198 B	Osičko: výh.: 8.	S					D	7h	16.06.2026	07:00	16.06.2026	14:00																							není možné křžování vlaků	Oprava výh.č.8, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK	2	1	O																								
304	D 23198 C	Osičko: 5. bez TV, částečně od námezniķu výh.č.8 po hrot výhybky č.6	S					D	3x10h	16.06.2026	07:00	18.06.2026	17:00																								Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění šterkového lože, svařování do BK	2	1	O																								
304	D 23198 D	Osičko: 3a bez TV, Osičko: 3b bez TV, částečně od náv. Sc3b po hrot výhybky č.3	S					D	3x10h	22.06.2026	07:00	24.06.2026	17:00																							není možné křžování vlaků	Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, čištění šterkového lože, svařování do BK	2	1	O																								
304	23229 A	Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězř: traťová bez TV, Hovězř: celá bez TV, Hovězř - Vsetín-Bečva: traťová bez TV.	X	T+S			X	D	12h	14.06.2026	08:00	14.06.2026	20:00																							12	CPS, filmové natáčení	2	1	C																								
305 - Chalupķi - Bohumín os.n.; Chalupķi - Bohumín-Vřbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotoše (po koleji 4TK)																																																																
305	23182 F	Petrovice u Karviné: výh.: 52, Nelze uskřtěřovat jřzdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Žávada - Petrovice u Karviné, ze směru Petrovice u Karviné.	S	X				D	11h	05.06.2026	07:00	05.06.2026	18:00																							11	výměna a veváření srdcovky výh. č. 52	1	1	O																								

Příloha č. 3 Přehled výluk červen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Zahájení	Ukončení	23.							24.							25.							26.							27.		Důvod konání výluky	Objednatel	Schvářitel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůči BPV					
			Zást. provoz	Výj. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NNU / E	VNIŘ			Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	po 1	út 2	st 3	čt 4	pá 5	so 6	ne 7	po 8	út 9	st 10	čt 11	pá 12	so 13	ne 14	po 15	út 16	st 17	čt 18	pá 19	so 20	ne 21	po 22	út 23					st 24	čt 25	pá 26	so 27	ne 28	po 29	út 30	Posádník	Průběžně		Schvářitel	Omez. rychl.	OVDP	Odfeknuti trasy	Výč. kapacita
316	33113 A	Lužice - Hodonín: 1. + TV, Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44. Hodonín: lichá jen TV.	T+S	N			D	3h	01.06.2026	07:55	01.06.2026	11:00	3																																													
316	33113 B	Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se45 po návěstidlo 2S. Hodonín: sudá jen TV, Lužice: 2. + TV.	T+S	N			D	4h	01.06.2026	11:20	01.06.2026	15:00	4																																													
316	33113 M	Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Lužice: lichá jen TV, Lužice - Hodonín: 1. + TV.	T+S	N			D	3h	29.06.2026	07:55	29.06.2026	11:00																				3																										
316	33113 N	Hodonín - Lužice: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Lužice: sudá jen TV.	T+S	N			D	4h	29.06.2026	11:20	29.06.2026	15:00																				4																										
316	33113 G	Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. Lužice: lichá jen TV.	T+S	N			D	3h	12.06.2026	07:50	12.06.2026	11:05											3																																			
316	33113 H	Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lužice: sudá jen TV, Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV.	T+S	N			D	4h	12.06.2026	11:20	12.06.2026	15:00											4																																			
316	33113 I	Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravská Nová Ves: lichá jen TV, Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV.	T+S	N			D	3h	17.06.2026	07:50	17.06.2026	11:05																	3																													
316	33113 J	Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Moravská Nová Ves: sudá jen TV.	T+S	N			D	4h	17.06.2026	11:20	17.06.2026	15:00																4																														
316	33113 R	Vých Hrušky: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Vých Hrušky: lichá jen TV, Vých Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV.	T+S	N			D	3h	16.06.2026	07:50	16.06.2026	11:00																3																														
316	33113 S	Moravská Nová Ves - Vých Hrušky: 2. + TV, Vých Hrušky: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Vých Hrušky: sudá jen TV.	T+S	N			D	3h	16.06.2026	11:50	16.06.2026	15:00																3																														
316	33113 O	Vých Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Vých Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. Moravská Nová Ves: lichá jen TV.	T+S	N			D	3h	19.06.2026	07:50	19.06.2026	11:10																	3																													
316	33113 P	Moravská Nová Ves: sudá jen TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Vých Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Vých Hrušky: 2. + TV.	T+S	N			D	3h	19.06.2026	11:50	19.06.2026	15:00																	3																													
316	33113 T	Vých Hrušky: celá jen TV.	S	N			D	5h	14.06.2026	07:45	14.06.2026	12:15																						5																								
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště: Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec																																																										
317	Zm 25012 C	CDP Přerov: zab. zař.: SW. Bylnice: zab. zař.: SW. Luhačovice: zab. zař.: staniční. Újezdec u Luhačovic: zab. zař.: staniční. Uherský Brod: zab. zař.: staniční. Hradčovice: zab. zař.: staniční.	X	S			N	4h	04.06.2026	23:25	05.06.2026	03:15																																														
317	Zm 23050 A	Kunovice: 4. bez TV, částečně od námezku výh.č.12 po náv. S4 Kunovice: 6. bez TV, částečně od námezku výh.č.11 po náv. S6		S			Ne	19d	01.06.2026	08:30	19.06.2026	17:30	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																											

Příloha č. 3 Přehled výluk červen 2026

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření				Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		23.							24.							25.							26.							27.		Poznamánka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření						Odřeknutí tras		Zpoždění			Stav vůči BPV								
			Zást. provoz	Vyř. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NWU / E			VNJR	Náhr. dop.	Den	Čas	Den	Čas	po 1	út 2	st 3	čt 4	pá 5	so 6	ne 7	po 8	út 9	st 10	čt 11	pá 12	so 13	ne 14	po 15	út 16	st 17	čt 18	pá 19	so 20	ne 21	po 22	út 23	st 24	čt 25	pá 26	so 27	ne 28						po 29	út 30	Omez. rych.	ODVP	Odřeknutí trasy	Vyř. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální		Dálková	Nákladní						
			X	T+S						X	N	21x6h	01.06.2026	21:35	30.06.2026	04:00	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()									X			X	X	X	0	0	0	N										
533	73039 C1	Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejové a napěťové záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Pruněřov: 2. + TV, Kadaň-Pruněřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2.	X	T+S				X	N	21x6h	01.06.2026	21:35	30.06.2026	04:00	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()					X				X	X	X	0	0	0	N															
533	73039 L	Chomutov: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 63 Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po námezník výhybky č. 63.		S				Ne		3d	19.06.2026	21:35	21.06.2026	16:00																																						5	5	0	N												
533	75012 A	Odb Dubina - Kadaň-Pruněřov: zab. paž.: PZZ v km 130,672 (P72).		T				Ne		139d	02.03.2026	04:00	18.07.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																0	0	0	N										
533	73039 M	Chomutov: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 Chomutov: 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56.	X	S				X	N	6h	19.06.2026	21:35	20.06.2026	04:00																																																					
533	73039 B	Kadaň-Pruněřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Pruněřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťové záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV,		T+S			V		Ne	139d	02.03.2026	04:00	18.07.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		5	5	30	N								
533	73039 A	Kadaň-Pruněřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Pruněřov: lichá bez TV, Kadaň-Pruněřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Pruněřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11.		S		N		Ne		139d	02.03.2026	04:00	18.07.2026	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																		5	5	30	Z								
533	73039 H1	Kadaň-Pruněřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Pruněřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Pruněřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ZST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870	X	T+S				X	N	11x6h	01.06.2026	21:35	17.06.2026	04:00	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()					X				X	X	X	0	0	0	N											

