

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 19966/2022-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 115/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhohn@spravazeleznic.cz

Datum 10. 3. 2022

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2022**

Dne 24. 2. 2022 proběhla konferenčně, pomocí aplikace Microsoft Teams, celostátní měsíční výluková rada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Rozdělovník  
Příloha č. 2 – Zápis z porady  
Příloha č. 3 – Změnové tabulky duben a květen 2022  
Příloha č. 4 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

**Příloha č. 1 Rozdělovník****Správa železnic, státní organizace:**

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD

**Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:**

- Předseda Úřadu yhygbyn

**Objednavatelé dopravy:**

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- ROPID, p. o. ku79q7n

**Dopravci:**

- ARRIVA vlaky, s. r. o.	ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o.	z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o.	dutrj5j
- CER Slovakia, a. s.	wu94xs7
- CZ Logistics, s. r. o.	azyw6ds
- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KPT rail, s. r. o.	4khvfir
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- OHL ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost, a. s.	hwcfi3
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw

- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- RETROLOK, s. r. o.	shpZR92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SANRE, spol. s r. o.	y5cy45v
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- CityRail, a. s.	lexa@cityrail.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- Express Group, a. s.	kovac.m@expressgroup.sk
- Gerhát Train, s. r. o.	gerhattrain@seznam.cz
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	Viktor.Kelner@unipetrol.cz
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	antalikova@railtrans.eu
- Retrack Czech, s. r. o.	martin.heger@vtg.com
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- ŽESNAD CZ, z. s.	mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s.	xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben 2022, květen 2022 a červen 2022

Datum konání 24. 2. 2022  
Čas 9:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina  
Omluveni -

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV červen 2022
5. Projednání změn MP – duben 2022
6. Projednání změn SUP – květen 2022
7. Projednání změn SP – červen 2022
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a šíření nákazy COVID-19, proběhla ještě únorová celostátní měsíční výluková rada Správy železnic, státní organizace s dopravci a objednavateli dopravy konferenčně, pomocí aplikace Microsoft Teams. Účast subjektů mimo Správu železnic, státní organizaci byla na začátku jednání ověřena.

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Požádal všechny o vyplnění Prezenční listiny, na kterou byl uveden odkaz v rozeslané pozvánce a zároveň na začátku jednání vložen do chatu aplikace MS Teams.
- Vzhledem k postupnému příznivějšímu vývoji epidemiologické situace v ČR informoval o plánu konání březnové celostátní měsíční výlukové rady již opět fyzicky, v Praze, v prostorách Správy železnic, státní organizace, Dlážděné ulici, Rytířském sále tak, jak tomu bývalo před poslední pandemickou vlnou.
- Informoval o dvou rozbíhajících se větších investičních stavbách s vlivem na dopravu:
  1. V úseku Velim – Poříčany, kde od začátku měsíce března 2022 budou probíhat větší výluky. V současné době jsou připraveny výlukové jízdní řády. V této souvislosti poděkoval všem osobním dopravcům za jejich vstřícnost s ND a i s časovými posuny u dálkové dopravy, která pojede odklonem přes Nymburk hl. n. Časové polohy mezi Prahou a Kolínem byly upravovány tak, aby se pokud možno dodržovaly časy v Kolíně a zmiňované výluky dále nenarušovaly dopravu směrem na východ a jih republiky.

**2. Rozsáhlé výluky budou také probíhat v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb.** V souvislosti s těmito výlukami upozornil, že po dobu konání stěžejních výluk nebude moci doprava Děčín hl. n. sloužit jako odstavné nádraží a apeloval zejména na nákladní dopravce, aby probíhala intenzivní komunikace mezi dopravci na našem a německém území a najíždění vlaků bylo koordinováno tak, aby docházelo k odbytu v obou směrech a zbytečně nedocházelo k velkému obsazování kolejí v dopravně Děčín hl. n. Zároveň upozornil, že od měsíce června 2022 se budou k výlukám na našem území přidávat omezující výluky i na německé straně, což by mělo technologii v Děčíně hl. n. ulevit, protože propustnost na německé straně, pak bude také snížena.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který během jednání:

- Opětovně apeloval na objednavatele a požádal je o zlepšení systému plánování při doplňování výluk nárokováných až po rozeslání podkladů dopravcům a objednavatelům dopravy před celostátní měsíční poradou. Konkrétně poslední případ špatného plánování byl teď zaznamenán u OŘ Ostrava, kdy se dodatečně zařadily výluky, u kterých se následně ukázalo, že jsou kolizní s dalšími již schválenými výlukami a proto se nebudou projednávat v rámci této porady a jejich úprava a případné zařazení do plánů se bude řešit až v rámci následující regionální výlukové porady.
- Upřesnil informace k plánovaným výlukám ŽSR v úseku Lanžhot – Kúty. Správa železnic, státní organizace obdržela v úterý 22. 2. 2022 dopis od slovenského zhotovitele, ve kterém navrhuje začátek výluk na jejich straně od 8. 4. 2022 a ne jak bylo původně avizováno, až koncem měsíce dubna, což by v souběhu s výlukami na naší straně generovalo ZP v posledním víkendovém termínu a další výraznější omezení provozu, než bylo původně avizováno. Vzhledem k nutnosti zahájení prací na našem území se pak navrhované výluky na slovenské straně dostávají do kolize s našimi výlukami. V pondělí dne 28. 2. 2022 proběhne porada s českými a slovenskými investory a zhotoviteli na které bude třeba řešit nastalou situaci a vzájemnou koordinaci výluk. O výsledku jednání budou dopravci bezprostředně informováni. V rámci této problematiky vyjádřili zástupci dopravců METRANS Rail, s. r. o. (Ing. Tomáš Hádek) a České dráhy, a. s. (Ing. Ondřej Štěpán) nesouhlasné stanovisko s konáním výluky dle ROV 33024 etapy A, pokud bude v zákrytu s avizovanou výlukou 2. traťové koleje požadovanou ŽSR. Bude dále řešeno na regionální výlukové poradě. Ředitel GŘ O12 Mgr. Jaroslav Flegl v souvislosti s problematikou pozdního doplňování a měnění výluk na straně ŽSR upozornil dopravce, že snahou Správy železnic, státní organizace po celou dobu plánování byla koordinace výluk na naší straně s výlukami na straně ŽSR. Vzhledem k odlišnému principu plánování Správy železnic, státní organizace a slovenské strany, kdy naše HMG jsou známy podstatně dopředu na rozdíl od HMG slovenské strany které jsou neustále na poslední chvíli měněny, by bylo vhodné také apelovat ze strany dopravců na ŽSR a nikoliv jen na Správu železnic, státní organizaci.
- Doplnění po MVP. Na avizované poradě staveb v pondělí 28. 2. 2022 bylo dohodnuto, že slovenská strana zahájí N výlukou 2. TK až 26. 4. 2022, tedy po ukončení naší N výluky 1. TK uvedené v plánech v termínu 22. 4. - 25. 4. 2022. S tím, že v noci ze soboty na neděli 23./24. 4. 2022 bude ZP na cca 6 hod. z důvodu prací na území Slovenska. První víkendový zastavený provoz pro práce na obou územích by měl proběhnout dle dohody až v květnu, předběžně v termínu 20. 5. - 23. 5. 2022. V tomto duchu budou upraveny a zveřejněny plány SŽ. Dohodnuté postupy však musí být odsouhlaseny vrcholově slovenskou stranou. Vyjádření jsme měli mít do úterý 1. 3. 2022 do 10 hod. Do dnešního dne (3. 3. 2022) jsme však doposud žádné vyjádření neobdrželi.

Zástupce GŘ O12 p. Josef Hájek během jednání:

- Požádal objednavatele výluk, aby ho vyřadili z rozdělovníku v případě zasílání dodatečných požadavků na konání výluk před celostátní měsíční výlukovou poradou. Podklady pro konečnou distribuci jsou mu zasílány od jednotlivých schvalovatelů.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vzněl dotaz na vývoj u probíhajících nutných výluk v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč, zda zatím avizované ukončení ZP a zprovoznění 2. TK v daném úseku pro osobní dopravu je předpokládáno od 1. 4. 2022, případně, či se daný provoz nepodaří opětovně spustit, již v dřívějším termínu?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – dle dostupných informací výše uvedený termín ukončení platí. V současné době prověřujeme i možnost umožnění jízdy lehkých manipulačních vlaků nákladní dopravy již v dřívějším termínu než od 1. 6. 2022. Bude dále řešeno. Nyní platí, že budou probíhat měření a po jejich vyhodnocení bude řešena možnost bezpečné jízdy nákladních vlaků v daném úseku.

---

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během únorové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

---

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

### **Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:**

Stavba „**Dětmorovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 15. 9. 2021 probíhá výluka TK 2 Petrovice – Dětmorovice a vybrané SK v SKS v Petrovicích do 31. 3. Následuje výluka TK1/2 Petrovice – Petrovice st. hr. a SK S v Petrovicích do 1. 8. 2022. Od 1. 4. – 15. 7. 2022 výluka SK 2, 4 v ŽST Dětmorovice.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – není vypsaná soutěž na zhotovitele, nultá etapa plánovaná od 10/2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – přepočet nabídkové ceny do soutěže, není vypsaná soutěž na zhotovitele. Rekonstrukční práce by měly být zahájeny 7. 7., do 30. 9. 2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 7. 11. 2022 ND v úseku Rožnov p.R. – Val. Meziříčí (rekonstrukce celé ŽST).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem**“ – není vypsaná soutěž na zhotovitele, v závěru roku 2023 předpoklad realizace přípravných prací, především realizace technologického objektu. Hlavní rekonstrukční práce se ZP v termínu 7. 7. – 31. 8. 2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 7. 7. – 31. 8. 2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – probíhají přípravné práce, výluky v obvodu ŽST a směr Valašská Polanka, budování kabelovodu, betonáže základů TV atd. Proběhly výluky pro přemístění výstroje autobloků. Od 1. 3. 2022 původně do 27. 6. 2022 výluka TK 1 Vsetín – Valašská Polanka a SK 1a v ŽST Vsetín, SP1.

Bylo zjištěno, že je nutné sanační práce na zemním tělese a svazích provádět postupně, v samostatných technologických krocích tak, aby nedošlo k narušení stability zemních svahů a že navržený časový prostor není dostatečný, bylo nutné upravit realizační HMG. Z výše uvedených důvodů je nutno prodloužit SP 1 do 11. 7. 2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – od 30. 1. 2022 zahájen SP6 – výluka TK 1S Dluhonice – Prosenice, SK 4, 6 do 7. 3. 2022, Přerov – Dluhonice TK 2 + SK 2 do 20. 5. 2022. Od 7. 3. do 1. 4. 2022 výluka TK 2 Dluhonice – Brodek.

Stavba „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2**“ – požádáno o výluky v dubnu 2022 s minimálním dopadem na provoz.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny.

V termínu 30. 5. – 3. 6. 2022 požádáno o výluku pro 3. podbití a definitivní regulaci před rychlou pantografickou zkouškou, následně 13. – 16. 6. 2022 požádáno o výluku pro realizaci rychlé pantografické zkoušky v úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – další stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15. 2. – 9. 12. 2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – od března 2021 probíhá výměna kabelizace, přepínání ZZ v úseku Nedakonice – Říkovice, práce pro úpravy TV, izolátorů, výstavba NS, od 7. 2. – 21. 3. 2022 realizace přepínání ZZ v ŽST Říkovice, následně denní výluky TK a SK v celém úseku stavby pro montáž vzdušného zpětného vedení. Na žádost dopravců dochází k úpravám omezení – vyhovění žádosti.

Hlavní termíny přepínání:

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14. 6. – 25. 6. 2022 (LNT, následně 25 kV)

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 25. 6. – 3. 7. 2022 zkušební provoz 25 kV

Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 3. 7. – 14. 7. 2022 (LNT, následně 25 kV)

Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 14. 7. – 11. 9. 2022 zkušební provoz 25 kV

Původní termíny byly v březnu a dubnu 2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – podepsána SoD se zhotovitelem (Skanska). Zhotovitel předložil plány výluk na 03 – 05/2022.

„**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – ze strany ŽSR předložen požadavek na výluky v dubnu 2022.

Nutno provést koordinaci, a následně předložit závazné plány výluk.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa**“ – v dubnu 3. podbití.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – ukončena soutěž na zhotovitele. Není jasné financování. Je pravděpodobné, že hlavní stavební práce s výlukou železničního provozu budou realizovány v roce 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – SoD podepsána, v únoru výluky pro betonáže základů TV pro SP 0, vybrané krátkodobé výluky přesunuty z 02/2022 na 03/2022, 25. 3. 2022 ZP na montáž bran a převěšení TV, zahájení nepřetržitých výluk dle RPV od 27. 3. 2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhá ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022.

Stavba „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ – stavební povolení nabylo právní moci, podepsána SoD, proběhlo předmluvní jednání, jehož tématem byla mj. koordinace se stavbou mimoúrovňového křížení (investor město Blansko), která oproti RPV uvažuje s pozdějšími termíny ZP pro realizaci přemostění – návazně bude prověřována možnost konání ZP stavby SŽ těsně před/za ZP stavby mimoúrovňového křížení. S ohledem na aktuálně uvažované milníky stavby mimoúrovňového křížení se předpokládá ovlivnění výluk stavby SŽ, je sledováno.

Pro zřízení pažení, přeložky sítí a další přípravné práce proběhnou ZP 25. – 28. 2. 2022

a 18. – 21. 3. 2022 + doplněna etapa na přezkoušení ZZ dne 21. 3. 2022, od 27. 3. 2022 hlavní stavební práce v nepřetržité výluce 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – hlavní stavební práce od 27. 3. 2022 v nepřetržité výluce 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko, která je společnou výlukou i pro akci „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – stavební povolení nabylo právní moci, v rámci soutěže na realizaci ukončila hodnotící komise svoji činnost, v blízké době se předpokládá vydání Rozhodnutí o výběru dodavatele a podpis SoD.



Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – pro inženýrsko-geologický průzkum doplněny výluky do 04 a 05/2022 (většina v zákrytu s pracemi OŘ) a následně (v 03/2022) budou doplněny výluky na 06/2022.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – do 21. 7. 2022 probíhá nepřetržitá výluka 1. TK + TV Brandýs n. O. - Bezpráví a LKS + TV v Brandýse n. O. pro rekonstrukční práce, průběžně se konají ZP (práce v profesi TV, práce na mostních objektech, atd.), na vybrané dny v období 12./13. - 23./24. 4. 2022 požádáno o ZP (doplněny do ZT) z důvodu narušení prací v profesi TV způsobeného kolizemi základů TV se sítěmi – základy zřízeny v upravených polohách s nutností výroby a montáže nových bran TV a následného provedení úprav TV (převěšení a zrušení starých součástí TV).

V souvislosti s budováním šterkových pilířů připraveny pohotovostní podbíječky, které budou operativně nasazeny v případech potřeby (ve vazbě na sledované hodnoty GPK).

Zhotovitel opakovaně informuje o pozdním zahajování ZP kvůli průjezdu vlaků před ZP. Krácením ZP dochází ke snížení objemu provedených prací oproti HMG, problematika je dále sledována.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – k 16. 2. 2022 ukončena výluka pro budování přesmyku v záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice a v LKS, probíhá výstavba přesmyku v záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice a v LKS do 5. 3. 2022 (část LKS do 10. 3. 2022), pro vyjmutí překlenutí ÚD a následně pro překlenutí ÚD se 5. a 6. 3. 2022 budou konat 15 min. ZP 7:50-8:05 a 17:40-17:55 s předpokladem minimálního dopadu na železniční provoz (souběh s jednokolejnými provozy Kostěnice – Pardubice), v průběhu 3/2022 přepojení vybraných prvků ZZ, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.) a výměnu SW ZZ.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – pro stavbu a výstroj TZ, TS, TB probíhají do 27. 2. 2022 denní ZP Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, vyloučeno TV Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a TV ŽST Pardubice-Rosice nad Labem do 15. 7. 2022, dále vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, do 24. 3. 2022 průjezd ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný pouze LNT, od 24. 3. 2022 ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová.

## **Zástupce SSZ Praha Ing. Tomáš Moravka, informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav pro zahájení propojování směrem na novou trať. Na přelomu března a dubna dojde k výluce celé ŽST Soběslav a traťové koleje Soběslav – Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro demontáž výhybky č. 1 v odbočce Doubí u Tábora. Na ní naváže výluka 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí, která poběží do začátku září.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje bez výluk, na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v celém úseku odbočka Sudoměřice – Votice, včetně staničních kolejí v ŽST Votice, která poběží do konce června. V rámci této výluky bude zachována možnost obsluhy vlečky kamenolomu v ŽST Votice. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – stavba pokračuje bez výluk, v měsíci březnu, dubnu i květnu budou probíhat noční výluky obou traťových kolejí v úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní město pro odvoz materiálu a výzisku z demolované budovy, a demontáž přejezdu v km 178,062. V měsíci květnu a červnu pak budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro rekonstrukci II. nástupiště, která poběží do poloviny května, a výluka 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Cerhenice a 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce pro rekonstrukci traťové koleje v obou úsecích, které poběží do poloviny května. Od konce dubna do konce dubna zároveň proběhne výluka 1., 3. a 5. staniční koleje v ŽST Poříčany, a 1. traťové koleje v úseku Poříčany – odbočka Tatce pro rekonstrukci výhybky č. 1 a rekonstrukci traťového úseku. V polovině května bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce, která poběží do poloviny června. V polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Tatce – Poříčany a 0. staniční koleje v ŽST Poříčany pro rekonstrukci traťového úseku a výhybek v ŽST Poříčany, která poběží do poloviny července.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“** – stavba pokračuje bez výluk, v průběhu dubna a května budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, dále nepřetržitou výlukou 101 traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci úseku, které poběží do poloviny července. V polovině března bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roztoky u Prahy, která poběží do začátku května.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci II. nástupiště a demontáž koleje č. 4, která poběží do poloviny června. Na ní navážou výluky zabezpečovacího zařízení v ŽST Roudnice nad Labem pro aktivaci definitivního ZZ, které budou realizovány v průběhu června. Po nich bude zahájena nepřetržitá výluka liché skupiny kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – stavba bude zahájena na začátku měsíce března nepřetržitou výlukou v celém traťovém úseku Lovosice – Česká Lípa, která bude ukončena na začátku srpna. Část výluky v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží bude ukončena na konci června, část výluky v úseku Blíževedly – Česká Lípa hlavní nádraží bude ukončena v druhé polovině dubna.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do poloviny listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince. Na konci března bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, úvodních 10 dní této výluky bude znemožněn provoz na vlečku Chabařovice staré nádraží. Od začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro vložení mostního provizoria, na ní naváže nepřetržitá výluka 2. traťové koleje ve stejném úseku pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Leděčko - Čerčany“** – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v podzimní výluce v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Výstavba PZZ na přejezdu P3046 v km 9,294 na trati Mladá Boleslav - Mšeno**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce dubna 8 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mšeno – Skalsko.

Stavba „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín – Ledečko**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce května 10 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Ratboř – Bečváry.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2357 v km 41,897 a P2358 v km 42,438 trati Louny-předměstí – Rakovník**“ – stavba bude realizována v polovině června 15 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Louny-předměstí – Hřivice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“ a „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“.

### **Zástupce SSZ Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**Doplnění závor na přejezdech P49 v km 77,200, P51 v km 80,278 a P55 v km 92,515 trati Lužná u Rakovníka – Žatec; Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny – Rakovník; Rekonstrukce přejezdu P2331 v km 3,900 trati Louny – Rakovník a rekonstrukce PZS s doplněním závor; Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka – Žatec** - do 7. 6. 2022 pokračují nepřetržité výluky pro rekonstrukce přejezdů v úseku Rakovník – Chrášťany a Krupá – Měcholupy – Žatec (oblast OŘ ÚNL a OŘ Praha). V oblasti OŘ ÚNL v úseku Krupá – Měcholupy – Žatec budou probíhat i opravné práce OŘ ÚNL, které jsou doplněny dodatečně. Vyjma kolejových výluk se budou konat i doprovodné výluky ZZ.

Stavba **Doplnění závor na přejezdech P64 v km 106,686, P65 v km 108,978 a P67 v km 111,139 trati Žatec – Březno u Chomutova** - postupně v termínu 13. - 27. 6. bude zrealizována rekonstrukce technologie PZS s doplněním závor na přejezdech P64, P65 a P67 (13. - 20. 6. P64 + P65; 20. - 27. 6. P67). Uvedené práce jsou řešeny v ROV 75012. Vyjma rekonstruovaných přejezdů je potřeba vypnutí i dalších přejezdů, které jsou v závislosti. Mimo úprav přejezdů se zasahuje např. také do SZZ v Hořeticích. V termínu 14./15. 6. bude provedena výměna SW JOP-DOZ Žatec a SZZ-DOZ Hořetice. V rámci přípravy ROV byl zhotovitel pověřen prověřením, zda by některé z vypnutých přejezdů mohly být uzavřeny pro provoz na pozemních komunikacích (k 24. 2. zatím bez výsledku).

Stavba **ETCS Plzeň (mimo) – Cheb** - stavba pokračuje dle plánu, v průběhu měsíce února došlo k doplňování akcí na vložení zbylých LISů s překlenutím, středových kolejnic a srdcovek. Dle RPV byla doplňována betonáž základů TV (červenec) a bylo dořešeno vložení nového vjezdového návěstidla FS (od Františkových Lázní). Všechny úpravy, změny a doplnění budou prezentovány na následující reg. výl. poradě pro oblast ÚNL.

Stavba **Rekonstrukce neutrálního úseku SpS Vojkovice nad Ohří** - přesun akce do roku 2023.

Stavba **Doplnění závor na přejezdu P333 v km 2,215 trati Aš – Hranice v Čechách** - přesun akce do roku 2023.

Stavba **Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) –** v rámci přípravy uvedené stavby bude v dubnu a v květnu proveden geotechnický průzkum v úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) – Klášterec nad Ohří (mimo). Některé uvedené práce byly v první fázi přípravy spojeny s již dříve naplánovanými ROV (73110, 73112) a ostatní práce, které nemohly být s ničím sloučeny, jsou zavedeny v ROV 73175. Celkem se jedná o cca 180 kopaných sond a 8 vrtů. V případě vrtů je třeba zavést v sousední provozované koleji pomalou jízdu 50 km/h (v délce 60 metrů). Jedná se o výluky traťových a staničních kolejí v uvedeném úseku, v případě vrtů je třeba vyloučit i napětí trakčního vedení. Omezující etapy byly naplánovány na víkendy, využíváme dvě pracovní skupiny a v případě výluky TK do Kadaně noční dobu.

Stavba „**Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň - rozšíření stavby – Kadaň-předměstí**“ - překročená výluka ukončena dne 11. 2. 2022.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.** - v měsíci červnu se bude konat 10 nočních výluk dle ROV 93011 A pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45. Rozsah výluk je pro každý měsíc předjednan s ŘP a ST.

Stavba **Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov** - v rámci měsíce dubna a května došlo k úpravě vymezení určených etap ROV 93065 a 93058, které vycházejí z posledního situování návěstidel a z rozhodnutí, že původní staniční kolej č. 3 bude přeznačena na 3b a č. 3 bude přiděleno střednímu zhlaví ŽST Plzeň-Koterov (směr Starý Plzenec). Další změny vycházejí ze snášení trakčního vedení po zahájení stavebního postupu č. 5. V červnu pokračují výluky pro modernizační práce a pro manipulace pro účely stavby dle 93058 A, B a C a koná se 11 nočních výluk pro práce na trakčním vedení (práce na TV, stavba stožárů 25 až 53, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace). Noční výluky plně respektují termíny dle RPV 2022. Výluka dle ROV 93058 et. C bude pokračovat až do přelomu GVD 22/23 a následně i po něm a v roce 2023 naváže již na platný záznam v RPV. Jedná se o výluku nutnou pro zásobování stavby po celou dobu modernizace 1. TK Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov.

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň (oblast Praha + Plzeň – ROV 65010 + 95007)**“- v měsíci červnu pokračují na rameni 713 a 714 výluky pro akci ETCS v plzeňské oblasti dle ROV 95007. Jedná se o výluky v rámci jednotlivých dopraven, které řeší úpravy HW, vybavení skříní TPC a v nočních výlukách pak následná výměna a přezkoušení SW. 1. 3. 2022 bude probíhat další jednání mezi investorem, zhotovitelem a CDP Praha. Aktuálně ke dnešnímu dni platí pro jednotlivé etapy níže uvedená opatření (může ještě dojít k dílčím úpravám). Po jednání 1. 3. 2022 může ještě docházet k dílčím změnám některých termínů etap. Tyto změny budou případně představeny na následujících regionálních poradách.

#### **Popis opatření dle jednotlivých etap v rámci obou ROV (65010 a 95007)**

##### **ROV 65010:**

**Etapa A, B:** Bez omezení.

**Etapa A1:** Bude znemožněna železniční doprava v úseku Praha-Smíchov - Beroun-Závodí, Hýskov - Beroun-Závodí a odbočka Jeneček - Rudná u Prahy = ZP.

**Etapa B1:** Bude znemožněna železniční doprava v ŽST Beroun (včetně přilehlých traťových úseků) = ZP.

**Etapa C:** Před zahájením výluky bude ŽST Zdice obsazena výpravčím a předána na místní ovládání do ukončení etapy C1. Operativní výluka bude provedena ve vhodné vlakové pauze. Po dobu operativní výluky umožněna obsluha z desky nouzových obsluh. PZS 2x (bod č. 8).

**Etapa C1:** Před zahájením výluky bude ŽST Hořovice obsazena pracovníkem pro zjišťování konců vlaků. Zjišťování konců vlaků Zdice - Lochovice prostřednictvím strojvedoucího v souladu s D1. Po dobu výluky obsluha ŽST Zdice z desky nouzových obsluh. Jízdy mezi ŽST Beroun - Zdice, Zdice - Hořovice, Zdice - Lochovice mezistaničně. PZS 2x (bod č. 8).

**Etapa D:** Před zahájením výluky bude ŽST Hořovice obsazena výpravčím a předána na místní ovládání do ukončení etapy D1. Operativní výluka bude provedena ve vhodné vlakové pauze. Po dobu operativní výluky umožněna obsluha z desky nouzových obsluh. Vypnutí PZS 0x.

**Etapa D1:** Před zahájením výluky bude ŽST Zdice a ŽST Kařízek obsazena pracovníkem pro zjišťování konců vlaků. Po dobu výluky obsluha ŽST Hořovice z desky nouzových obsluh. Jízdy mezi ŽST Zdice - Hořovice a Hořovice - Kařízek mezistaničně. Vypnutí PZS 0x.

##### **ROV 95007:**

**Etapa A:** Před zahájením výluky bude ŽST Kařízek obsazena výpravčím a to do ukončení výluky dle etapy B a bude předána na místní ovládání. Odbočka Zbiroh bude rovněž předána na ovládání z ŽST Kařízek. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Kařízek a odb. Zbiroh. Bude zachována možnost obsluhy ŽST Kařízek a odb. Zbiroh z DNO. Bude vypnuto TZZ v úseku Hořovice - Zbiroh, Zbiroh - Kařízek a Kařízek - Holoubkov, jízdy vlaků mezi Hořovice - odb. Zbiroh a Kařízek - Holoubkov budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezd v km 71,717 (P284) možnost obsluhy z DNO.

**Etapa B:** Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Kařízek a odb. Zbiroh. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha ZZ z JOP na PN (dle zápisu OZOV). Bude vypnuto TZZ v úseku Hořovice - Zbiroh, Zbiroh - Kařízek a Kařízek - Holoubkov, jízdy vlaků mezi Hořovice - odb. Zbiroh a Kařízek - Holoubkov budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezd v km 71,717 (P284) vypnut z činnosti. Jízda na Op.

**Etapa C:** Před zahájením výluky bude ŽST Holoubkov obsazena výpravčím a bude předána na místní ovládání. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Holoubkov. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Bude vypnuto TZZ v úseku Kařízek – Holoubkov a Holoubkov – Rokycany, jízdy vlaků mezi Kařízek – Holoubkov a Holoubkov – Rokycany budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezd v km 77,253 (P285) možnost obsluhy z DNO.

**Etapa D:** Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Holoubkov. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha ZZ z JOP na PN (dle zápisu OZOV). Bude vypnuto TZZ v úseku Kařízek – Holoubkov a Holoubkov – Rokycany, jízdy vlaků mezi Kařízek – Holoubkov a Holoubkov – Rokycany budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezd v km 77,253 (P285) vypnut z činnosti. Jízda na Op.

**Etapa E:** Před zahájením výluky bude ŽST Rokycany obsazena výpravčím a bude předána na místní ovládání. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Rokycany. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Bude vypnuto TZZ v úseku Holoubkov – Rokycany, Rokycany – Ejpovice a Rokycany – Mirošov, jízdy vlaků Holoubkov – Rokycany, Rokycany – Ejpovice a Rokycany – Mirošov budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezdy - jízda vlaků na Op (9x). Výluka situována do pauzy mezi vlaky.

**Etapa F:** Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Rokycany. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha ZZ z JOP na PN (dle zápisu OZOV). Bude vypnuto TZZ v úseku Holoubkov – Rokycany, Rokycany – Ejpovice a Rokycany – Mirošov, jízdy vlaků Holoubkov – Rokycany, Rokycany – Ejpovice a Rokycany – Mirošov budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. Přejezdy vypnuty z činnosti - jízda vlaků na Op (9x).

**Etapa G:** Jízdy vlaků přes vypnutý přejezd v km 0,331 (P1207) budou uskutečňovány na Op.

**Etapa H:** Před zahájením výluky bude ŽST Ejpovice obsazena výpravčím a bude předána na místní ovládání. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Ejpovice. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Bude vypnuto TZZ v úseku Rokycany – Ejpovice a Ejpovice – Plzeň hl. n., jízdy vlaků mezi Rokycany – Ejpovice a Ejpovice – Plzeň hl. n. budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. **Jízdy vlaků v tunelu sníženou rychlostí 50 km/hod (není dohled nad střezem tunelu), 1. 3. bude řešena záležitost jízd vlaků na rozkaz „Pv“ – vjezdové portály tunelů Ejpovice.**

**Etapa I:** Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Ejpovice. Bude zachována možnost obsluhy z DNO. Po cca 2 hodinách bude umožněna obsluha ZZ z JOP na PN (dle zápisu OZOV). Bude vypnuto TZZ v úseku Rokycany – Ejpovice a Ejpovice – Plzeň hl. n., jízdy vlaků mezi Rokycany – Ejpovice a Ejpovice – Plzeň hl.n. budou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním. **Jízdy vlaků v tunelu sníženou rychlostí 50 km/hod (není dohled nad střezem tunelu), 1. 3. bude řešena záležitost jízd vlaků na rozkaz „Pv“ – vjezdové portály tunelů Ejpovice.**

**Etapa J:** Před zahájením výluky bude ŽST Rokycany obsazena výpravčím. Bude vypnuto ovládání ZZ z JOP ŽST Mirošov a Příkosice. Bude vypnuto TZZ v úseku Rokycany – Mirošov, Mirošov – Příkosice a Příkosice – Nezvěstice. Přejezdy - jízda vlaků na Op (9x). Výluka situována do pauzy mezi vlaky.

**Etapa K:** Zastavený provoz.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1237 v km 14,464, P1239 v km 15,050, P1246 v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati Rokycany – Nezvěstice**“ - přesun akce do podzimu 2022 (využití výluk OŘ PLZ).

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P771 v km 71,823 na trati Domažlice – Planá**“ - v termínu 21. - 30. 6. bude zrealizována investiční akce na přejezdu P77. Předmětem realizace bude rekonstrukce stávajícího dvoukolejného přejezdu v km 71,823, kdy dojde k doplnění závor, rekonstrukci stávajícího PZS, výměně přejezdové konstrukce dvoukolejného přejezdu a k úpravě svršku a spodku v místě přejezdu. Jedna kolej je traťová, druhá kolej je vlečková. Vlečková kolej bude nově osazena přejezdníky, indikace přejezdu pro traťovou kolej bude svedena do DK ŽST Tachov.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl; Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice**“ - přesun akce do roku 2023.



Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ - v měsíci dubnu byly doplněny noční ZP dle ROV 63005 et. G3 (+T3) a G4 a výluka dle ROV 63005 K5 pro sypání, montáž svršku a pokládku lávky v km 6,283. Dále byly upraveny ostatní noční výluky pro pokládku lávky a montáž TV na konci měsíce dubna. V květnu byly doplněny noční výluky se ZP dle ROV 63005 G5 (+T5) pro demontáž trakčního vedení a výhybek č. 1 a 4. V červnu pokračují do 10. 6. pokračují nepřetržité výluky v úseku 1. TK Praha-Radotín – Barrandov odb. a Praha Radotín – Tunel odb. včetně ŽST Praha-Radotín dle ROV 63005 A, B a dle ROV 63005 P, X. Ruší se denní výluky dle RV 63101 T1, práce budou provedeny v pauzách. Nepřetržitá výluka dle ROV 63101 C bude etapizována. Dne 10. 6. bude zahájena výluka 2. TK Praha-Smíchov – Praha-Radotín pro rušení odb. Barrandov (společně s výlukou 4. TK Tunel odb. – Praha-Radotín. 30. 6. budou zahájeny výluky pro propojení SK č. 2 (směr Dobřichovice). V průběhu měsíce června se konají další dílčí denní a noční výluky pro montáže TV, sypání, skládku kolejnic, vyjmutí izolátoru, atd. Provizorní odb. Barrandov bude zrušena dle původního plánu v souladu s projektovou dokumentací v rámci probíhající stavby „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. Ponechání provizorní odbočky v provozu pro další investiční výstavbu (ŽST Praha-Smíchov, nadjezd Velká Chuchle) není realizovatelné především z pohledu finanční náročnosti tohoto kroku (desítky milionů Kč). Pro výstavbu nadjezdu ve Velké Chuchli bude dočasně rozšířena stávající odb. Závodiště o dvě kolejové spojky mezi 1. a 2. traťovou kolejí (půjde o provizorní řešení, které bude po stavbě sneseno). Po vyjmutí výhybek odb. Barrandov zde bude ponecháno stávající ZZ, tedy odbočka bez výhybek. Bude ošetřeno v ROV (na reliéfu výhybky budou, budou mít kontrolu, bude se jezdit po rovném). Aktivace definitivního TZZ se předpokládá dle RPV v lednu 2023.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třebáň; Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třebáň – Lochovice** – v termínu 20. 6. – 1. 7. proběhne investiční akce na přejezdech P585 a P588 v úseku Všeradice – Hostomice pod Brdy. Spolu s investiční výstavbou zde budou probíhat i rekonstrukční práce OŘ PHA. Uvedené přejezdy budou řešeny jak z pohledu stavebního, tak i technologického – bude vystavěno nové PZS. Na tuto akci navazuje v červenci aktivace dalších tří PZS (bez stavební části).

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P1740 v km 11,285 trati Rakovník – Kralovice** - investiční akce na přejezdu P1740 v Zavidově bude po dohodě mezi investorem, zhotovitelem a zástupcem IDSK posunuta do září. Nyní jsme v kolizi s překročenou investiční akcí ŘSD v Jesenici a uzavírka přejezdu by narušila objízdnou trasu. Zahájení této investiční akce se předpokládá dne 5. 9. (do 14. 9.).

## 4. Projednání výluk nad RPV červen 2022

Červnové výluky projednané na únorové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	23050 I2	Petrovice u Karviné, lichá jen TV, záhl. a zhl. od náv. 1L po náv. S1. Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné, 2./1. + TV	25.06.2022-30.06.2022	14:00 - 22:00	BC PEDE - Tažení TV spojek na zebrzydowickém zhlaví (SP2, SP3)	ZP+ND.
301	Z-23087 A	Petrovice u Karviné - Závada odb., zab. zař.: TZZ, PZZ dočasné zrušení přejezdu v km 289,600 (P6516)	06.06.2022-09.06.2022	08:00 - 16:00	BC PEDE - dočasné zrušení přejezdu v km 289,600 (P6516)	
305	Z-25009 C	Suchdol nad Odrou, zab. zař.: SZZ	13.06.2022-14.06.2022	23:55 - 00:40	Přehrávání SW - Přejezdy 500	ZP.
316	Z-13150 G	Hulín - Tlumačov, 2. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, Lc8, Lc10, Lc12. Hulín, 2., 4., 4a., 4b., 6., 6a., 8., 8a., 8b., 10., 12., 14. + TV	13.06.2022	08:05 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-13150 A	Tlumačov - Otrokovice, 2. + TV, Otrokovice, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2, S4, S6, S8. Otrokovice, 2., 4., 6., 8. bez TV, Otrokovice, sudá jen TV	01.06.2022-04.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	VNJŘ+LNT.
316	Z-13150 E	Tlumačov - Otrokovice, 2. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 2. TK směr Otrokovice od náv. 2S po náv. L2, L4a. Tlumačov, sudá + TV	11.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ.
316	Z-13150 F	Tlumačov - Hulín, 1. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov od náv. 1S po náv. L1, L3, L7. Hulín, 9. bez TV, 5., 7a., 13a., 15., 15a., 17. jen TV, 1., 3., 7., 7b. + TV	12.06.2022	08:10 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	NVÚ+VNJŘ.

316	Z-13150 A1	<b>Otrokovice - Říkovice</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Otrokovice - Nedakonice</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	01.06.2022-04.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>E.</b> Souběh s ROV 13150 A
316	Z-13150 B	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. + TV, <b>Otrokovice</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov od náv. 1L po náv. S1, S3. <b>Otrokovice</b> , 1., 3., 3a. bez TV, <b>Otrokovice</b> , lichá jen TV	05.06.2022-09.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>VNJŘ+LNT.</b>
316	Z-13150 B1	<b>Otrokovice - Říkovice</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Otrokovice - Nedakonice</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	05.06.2022-09.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>E.</b> Souběh s ROV 13150 B
316	Z-13150 D	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. + TV, <b>Tlumačov</b> , záhl. a zhl. 1. TK směr Otrokovice od náv. 1S po náv. L1, L3a. <b>Tlumačov</b> , lichá + TV	10.06.2022	08:15 - 17:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>NVÚ.</b>
316	Z-13150 C	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. jen TV, <b>Otrokovice</b> , lichá jen TV, <b>Otrokovice - Napajedla</b> , 2. jen TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. jen TV	01.06.2022-04.06.2022	23:30 - 04:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>LNT.</b> Souběh s ROV 13150 A
316	Z-13150 C1	<b>Otrokovice - Tlumačov</b> , 1. bez TV, <b>Otrokovice</b> , lichá bez TV, <b>Otrokovice - Napajedla</b> , 2. bez TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. bez TV	02.06.2022-04.06.2022	00:45 - 03:40	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13150 C
316	Z-13150 C2	<b>Tlumačov - Otrokovice</b> , 2. jen TV, <b>Otrokovice</b> , sudá jen TV, <b>Otrokovice - Napajedla</b> , 2. jen TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. jen TV	05.06.2022-09.06.2022	23:30 - 04:00	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>LNT.</b> Souběh s ROV 13150 B
316	Z-13150 C3	<b>Tlumačov - Otrokovice</b> , 2. bez TV, <b>Otrokovice</b> , sudá bez TV, <b>Otrokovice</b> , 5., 5a. bez TV, <b>Otrokovice - Napajedla</b> , 2. bez TV, <b>Napajedla - Otrokovice</b> , 1. bez TV	06.06.2022-09.06.2022	00:45 - 03:40	Montáž vzdušného zpětného vedení	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13150 C2



317	Z-13139	<b>Slavičín - Bojkovice město z,</b> traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o TK Slavičín - Bojkovice <b>Slavičín,</b> záhl. směr Bojkovice. <b>Bojkovice,</b> 101., 91., 1c. bez TV, <b>Bojkovice,</b> záhl. směr Slavičín. od náv L po náv. S101 a od náv. Lc101 po náv. Se1	06.06.2022-28.06.2022	07:40 - 14:30	Oprava koleje - odbíjení, sypání šterku a jeho úprava, výměna a svařování kolejnic, zřizování BK, výřez křoví a sečení vegetace strojně, výměna pražců strojně, osazení pražcových kotev, čistění blátivých míst a příkopů	<b>ZP+ND.</b> V RPV 90N v termínu 2. 9.-30. 11. 2022
-----	---------	---	-----------------------	------------------	--	--

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25008 B	<b>Háj ve Slezsku - Štítina,</b> traťová bez TV, <b>Háj ve Slezsku - Štítina,</b> zab. zař.: vypnutí TZZ. <b>Háj ve Slezsku - Štítina,</b> zab. zař.: vypnutí PZZ v km 278,748 (P7736) . <b>Háj ve Slezsku - Štítina,</b> zab. zař.: vypnutí PZZ v km 280,442 (P7739) . <b>Háj ve Slezsku - Štítina,</b> zab. zař.: vypnutí PZZ v km 280,663 (P7740)	21.06.2022-27.06.2022	07:50 - 15:30	Přejezdy 500 - na přejezdech H4 v km 279,228 (P7737) a H5 v km 279,484 (P7738) budou stávající vazební kabely pro ovládání sp. bodů přejezdů H3 v km 278,748 (P7736); H6 v km 280,442 (P7739) a H7 v km 280,663 (P7740) nově naspojovány a ukončeny	<b>ZP+ND.</b> Rozsah délky výluky navýšen o 3 dny z důvodu uzavírky PZZ a více prací.
301	Z-25008 D	<b>Ostrava-Svinov - Opava-Komárov,</b> zab. zař.: vypnutí TZZ. <b>Ostrava-Třebovice,</b> sděl. zař. vypnutí SZZ. <b>Háj ve Slezsku,</b> sděl. zař. vypnutí SZZ. <b>Štítina,</b> sděl. zař. vypnutí SZZ. <b>Opava-Komárov,</b> sděl. zař. vypnutí SZZ. <b>Ostrava-Svinov - Opava-Komárov,</b> zab. zař.: vypnutí PZS	28.06.2022	00:15 - 03:20	Nový SW bude přezkoušen dodavatelem a správcem zařízení před zahájením prací dle tohoto ROV na simulátoru. Před zahájením výluky bude nový SW připraven v záložním TPC a ZPC.	<b>ZP+ND.</b>
302	Z-25006 B	<b>Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem,</b> traťová bez TV, <b>Kunčice pod Ondřejníkem,</b> celá bez TV, <b>Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm,</b> traťová bez TV	08.06.2022-10.06.2022	08:00 - 07:00	D3 - přezkoušení SZZ Kunčice p. O., PZZ, TZZ a kolejových úseků na trati mezi ŽST Frýdlant n. O. – Frenštát p. R.	<b>ZP+ND.</b>

302	Z-25006 C	<b>Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice,</b> traťová bez TV, <b>Ostravice,</b> celá bez TV	08.06.2022-14.06.2022	08:00 - 19:00	D3 - úprava kolejových úseků Frýdlant n. O. – Ostravice; demontáž stávajícího zab. zař. v dopravně Ostravice a následná montáž, aktivace a přezkoušení nového SZZ v dopravně Ostravice, TZZ, F.n.O. - Ostravice údržba TK- svařování, defektovady, vegetace	<b>ZP+ND.</b>
302	Z-25006 E	<b>Kunčice pod Ondřejníkem,</b> zab. zař.: vypnutí SZZ . <b>Kunčice pod Ondřejníkem,</b> zab. zař.: vypnutí PZS v km 93,263 (P7365) . <b>Kunčice pod Ondřejníkem,</b> zab. zař.: vypnutí PZS v km 92,414 (P7364) . <b>Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice</b> <b>pod Ondřejníkem,</b> zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . <b>Kunčice pod Ondřejníkem -</b> <b>Frenštát pod Radhoštěm,</b> zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku . <b>Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice</b> <b>pod Ondřejníkem,</b> zab. zař.: vypnutí TZZ typu AH-83. <b>Kunčice pod Ondřejníkem -</b> <b>Frenštát pod Radhoštěm,</b> zab. zař.: vypnutí TZZ typu AHP-03D	08.06.2022-10.06.2022	08:00 - 07:00	D3 - přezkoušení SZZ Kunčice p. O., PZZ, TZZ a kolejových úseků na trati mezi ŽST Frýdlant n. O. – Frenštát p. R.	
302	Z-25006 F	<b>Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice,</b> zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku. <b>Ostravice,</b> zab. zař.: vypnutí SZZ. <b>Ostravice,</b> zab. zař.: vypnutí PZS v km 5,960 (P7476)	08.06.2022-14.06.2022	08:00 - 19:00	D3 - úprava kolejových úseků trati Frýdlant n. O. – Ostravice; demontáž stávajícího zabezpečovacího zařízení v dopravně Ostravice a následná montáž, aktivace a přezkoušení nového SZZ v dopravně Ostravice, TZZ	

302	Z-25007 A	<b>Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem</b> , traťová bez TV, <b>Kunčice pod Ondřejníkem</b> , celá bez TV, <b>Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm</b> , traťová bez TV	10.06.2022-14.06.2022	07:00 - 19:00	Přejezdy 500 - doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí a stavby Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí	<b>ZP+ND.</b>
302	Z-25007 B	<b>Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm</b> , zab. zař.: vypnutí všech PZS v traťovém úseku	10.06.2022-14.06.2022	07:00 - 19:00	Přejezdy 500 - doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí a stavby Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí	
302	Z-25007 C	<b>Frenštát pod Radhoštěm</b> , zab. zař.: vypnutí PZS v km 86,771 (P7354). <b>Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm</b> , zab. zař.: vypnutí PZS v km 88,726 (P7357) v traťovém úseku. <b>Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ typu AHP-03D	10.06.2022-24.06.2022	07:00 - 13:00	Přejezdy 500 - na PZS výměna výstražníků, kabelů k výstražníkům a doplnění závor.	Přesun v RPV PZS v km 88,726 v termínu 1.-10. 8. PZS v km 86,771 v termínu 22.-31. 7.
304	Z-13137	<b>Kunovice-Loučka - Osíčko</b> , traťová bez TV	14.06.2022-16.06.2022	08:00 - 16:00	Oprava TK, svařování oprava GPK, odstranění defektoskopických vad	<b>ZP+ND.</b>
304	Z-13141	<b>Hulín</b> , 5., 7., 7a., 7b., 13a., 15a., 15b., 17. jen TV, 15. + TV	03.06.2022-11.06.2022	08:00 - 17:00	Oprava SK č. 15, výměna dřevěných prahů, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava nástupištních desek	<b>NVÚ.</b>
306	Z-25009 D	<b>Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW. <b>Suchdol nad Odrou - Fulnek</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW. <b>Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ, PZZ, instalace SW	15.06.2022	00:30 - 03:10	Přehrávání SW REMOTE	

308	13052 X	<b>Vsetín</b> , 2a. + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	06.06.2022-11.06.2022, 13.06.2022-18.06.2022, 20.06.2022-25.06.2022	23:00 - 03:00	ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků
308	13052 X1	<b>Vsetín</b> , 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	11.06.2022-12.06.2022, 18.06.2022-19.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022	23:25 - 03:50	ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků
308	13052 X2	<b>Vsetín</b> , 2a. + TV, zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od náv. Lc2a po náv. Se4. <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S2a po námezník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	12.06.2022-13.06.2022, 19.06.2022-20.06.2022, 26.06.2022-27.06.2022	23:25 - 03:00	ŽST Vsetín, odtěžení svahu do dumpcarů, zásobování stavby	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13052 A v RPV 8. 3. - 19. 4. ZP 6 hod. s umožněním jízdy vlaků
308	Z-13125 B	<b>Hranice na Moravě město</b> , záhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. <b>Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město</b> , 1. + TV, <b>Hranice na Moravě</b> , záhl. 1. TK směr Hranice na Moravě město	13.06.2022-17.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna ojetých kolejnic v km 1,100 - 1,500, 3,700 - 4,000, pročištění blátivých míst, propracování TK ASP, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, svařování do BK	

309	Z-13151	Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží, traťová jen TV	01.06.2022-08.06.2022	08:30 - 17:00	oprava mostu v km 81,485 - zvedání mostu nad tratí a výměna ložiska na pilíři, který zasahuje do ochranného pásma trakčního vedení, použití ocelové konstrukce PIŽMO a hydraulických lisů pro zvednutí konstrukce.	CPS (cizí právní subjekt). LNT.
309	Z-13123 D	Dluhonice výhybna, 2. + TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L	07.06.2022-10.06.2022	22:50 - 04:20	Vytažení štetových stěn	ZP. Souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice v RPV 4 hod., úprava rozsahu vyl.
309	Z-13123 E	Přerov - Dluhonice výhybna, 2. + TV, Dluhonice výhybna, záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L	12.06.2022-14.06.2022	22:50 - 04:20	Vytažení štetových stěn	ZP. Souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice v RPV 4 hod., přesun termínu
311	Z-13146 B	Uničov, celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova, traťová + TV, Újezd u Uničova, celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk, traťová + TV, Šternberk, sudá + TV	06.06.2022-10.06.2022	17:00 - 18:00	3. podbití, závěrečné propracování, definitivní úprava TV před rychlou pantografickou zkouškou, úprava svahu	ZP+ND. Souběh s ROV 13034 B
312	Z-13131 A	Hanušovice, záhl. TK směr Staré Město pod Sněžníkem. Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem, celá bez TV	06.06.2022-09.06.2022	07:00 - 18:00	Investiční akce: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice-Staré Město pod Sněžníkem/ Červený Potok; opravné a údržbové práce ST	ZP+ND. Souběh s ROV 13131 B

#### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
322	Z-33074 G	Okříšky, zab. zař.: částečně SZZ obvod St.2 Okříšky, zab. zař.: PZZ v km 170,093 (P3660)	06.06.2022-29.06.2022	06:55 - 12:00	oprava technologických reléových domků RD St.2, včetně úpravy napájení	

324	32H07002	<b>Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova</b> , Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí <b>Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou</b> , Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí	01.06.2022-30.06.2022	07:00 - 17:00	Údržba TNS Ostrov nad Oslavou	E.
-----	----------	--	-----------------------	---------------	----------------------------------	----

#### Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	53057 B	Uhersko, 2., 4., 6. bez TV	20.06.2022	07:00 - 19:00	Odbednění spojovací lamely - levá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	53057 C	Uhersko, 1., 3., 5. bez TV	21.06.2022	07:00 - 19:00	Odbednění spojovací lamely - pravá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	53057 C	Uhersko, 1., 3., 5. bez TV	22.06.2022	07:00 - 19:00	Montáž prefabrikátů u spojovací lamely - levá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	53057 B	Uhersko, 2., 4., 6. bez TV	23.06.2022	07:00 - 19:00	Montáž prefabrikátů u spojovací lamely - pravá strana.	CPS (cizí právní subjekt).
501	63043 G4	<b>Pečky – Odb. Cerhenice</b> , 1. bez TV, <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). <b>Odb. Cerhenice</b> , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezíkem výh. č. 3).	01.06.2022-02.06.2022, 04.06.2022-05.06.2022, 08.06.2022-09.06.2022, 11.06.2022-12.06.2022, 15.06.2022-16.06.2022, 18.06.2022-19.06.2022, 22.06.2022-23.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63045 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	63043 W4	<b>Pečky – Odb. Cerhenice</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice)	01.06.2022-02.06.2022, 04.06.2022-05.06.2022, 08.06.2022-09.06.2022, 11.06.2022-12.06.2022, 15.06.2022-16.06.2022, 18.06.2022-19.06.2022, 22.06.2022-23.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	V souběhu s výlukou 63045 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	Z-63081 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV	02.06.2022-03.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjetí PM1000.	V souběhu s výlukou 63081 A, B4.

501	Z-63081 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námeznicem v. č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky	02.06.2022-03.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjetí PM1000.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A, B4.
501	Z-63081 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV	03.06.2022-04.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjetí SMD.	V souběhu s výlukou 63081 A.
501	Z-63081 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námeznicem v. č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky	03.06.2022-04.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjetí SMD.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A, D4.
501	Z-63081 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV	04.06.2022-05.06.2022	23:00 - 04:05	ASP	V souběhu s výlukou 63081 A, B4 zastavený provoz Pečky - Odb. Tatce.
501	Z-63081 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námeznicem v. č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky	04.06.2022-05.06.2022	23:00 - 04:05	ASP.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A, D4.
501	Z-63081 T4	<b>Pečky</b> , lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Pečky	04.06.2022-05.06.2022	23:00 - 04:05	ASP, regulace TV sp. 43/44.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 O4.
501	Z-63081 D4	<b>Pečky</b> , 2. bez TV	14.06.2022-15.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolace.	V souběhu s výlukou 63081 A, 63081 A.
501	Z-63081 O4	<b>Pečky</b> , sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca před námeznicem v. č. 2) po ÚO 412 v dopravně Pečky	14.06.2022-15.06.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolace.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63081 A, D4, 63081 A.
501	Z-63122 A	<b>Odb. Tatce - Poříčany</b> , 2. bez TV, <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. <b>Odb. Tatce</b> , záhl. směr Poříčany od počítačícího bodu TPB10 před námeznicem výh. č. 3 po návěstidlo 2S. <b>Odb. Tatce - Poříčany</b> , 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 Tatce po ÚO 402 Poříčany <b>Pečky - Poříčany</b> , napěťově napájecí linka NV114 TM Pečky - N104 SpS Poříčany	15.06.2022-19.07.2022	17:30 - 17:30	Rekonstrukce.	V souběhu s výlukou 63043 B.

501	Z-63081 B4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje v dopravně Odb. Tatce <b>Poříčany</b> , záhl. směr Tatce od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. <b>Pečky</b> , záhl. a zhl. směr Tatce od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3	01.06.2022-03.06.2022, 04.06.2022-05.06.2022	23:00 - 04:05	Pokládka KP/skládka kolejnic.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63081 A zastavený provoz Pečky - Odb. Tatce.
501	Z-63081 S4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce)	01.06.2022-03.06.2022	23:00 - 04:05	Pokládka KP/skládka kolejnic.	V souběhu s výlukou 63081 B4.
501	Z-63081 C3	<b>Odb. Tatce - Poříčany</b> , 2. bez TV	04.06.2022-05.06.2022	22:00 - 05:00	Montáž NV.	V souběhu s výlukou 63081 A, 63043 B.
501	Z-63081 R3	<b>Odb. Tatce - Poříčany</b> , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 Tatce po ÚO 402 Poříčany	04.06.2022-05.06.2022	22:00 - 05:00	Montáž NV.	V souběhu s výlukou 63081 C3.
501	Z-63081 S4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 Poříčany po ÚO 411 Pečky (včetně TV nad 1. kolejí v dopravně Odb Tatce)	04.06.2022-05.06.2022	23:00 - 04:05	Pokládka KP/skládka kolejnic	V souběhu s výlukou 63081 B4.
501	Z-63122 B	<b>Poříčany</b> , 0. bez TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se12 a S0. <b>Poříčany</b> , 0. jen TV, napětově od ÚO 402 po ÚO 410 v dopravně Poříčany	15.06.2022-19.07.2022	17:30 - 17:30	Rekonstrukce výh. 2 + 3.	V souběhu s výlukou 63122 A.
501	Z-63122 C4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1)	17.06.2022-20.06.2022	23:00 - 04:05	Demontáž KP.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63122 P4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napětově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany)	17.06.2022-20.06.2022	23:00 - 04:05	Demontáž KP.	V souběhu s výlukou 63122 C4.
501	Z-63122 S4	<b>Poříčany</b> , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany	17.06.2022-20.06.2022	23:00 - 04:05	Demontáž výh. č. 2+3.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.



501	Z-63122 E3	<b>Poříčany</b> , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se12 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 7 a č. 4)	18.06.2022-19.06.2022	22:00 - 05:00	Demontáž výh. č. 2+3.	V souběhu s výlukou 63122 B, F3, R3 zastavený provoz směr Sadská.
501	Z-63122 F3	<b>Poříčany</b> , 4., 6. bez TV, zhl. sadské od návěstidel S4, S6, S8, S10 po návěstidlo Se10.	18.06.2022-19.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	22:00 - 05:00	Demontáž výh. č. 2+3.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63122 B, E3, R3 zastavený provoz směr Sadská.
501	Z-63122 R3	<b>Poříčany</b> , 2., 4., 6. jen TV, napětově od ÚO 421 po ÚO 412 v dopravně Poříčany	18.06.2022-19.06.2022	22:00 - 05:00	Demontáž výh. č. 2+3.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63122 F3.
501	Z-63122 X3	<b>Poříčany - Nymburk hlavní nádraží</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Poříčany - Český Brod</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. <b>Poříčany - Pečky</b> , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.	18.06.2022-19.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	22:00 - 05:00	Práce pod napáječi.	<b>NVÚ.</b>
501	Z-63122 G4	<b>Poříčany</b> , 1., 3., 5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1, S3, S5 po počítací bod PPB6 (před námezíkem v. č. 1)	18.06.2022-19.06.2022	23:00 - 04:05	Demontáž výh. č. 2+3.	<b>ZP.</b> Zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce a Poříčany - Sadská.
501	Z-63122 C4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezíkem výh. č. 1)	22.06.2022-23.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	<b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63122 P4	<b>Poříčany - Pečky</b> , 1. jen TV, napětově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany)	22.06.2022-23.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022, 29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK, regulace TV.	V souběhu s výlukou 63122 C4.
501	Z-63122 E3	<b>Poříčany</b> , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se12 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 7 a č. 4)	29.06.2022-30.06.2022	22:00 - 05:00	Montáž výh. č. 2+3.	V souběhu s výlukou 63122 B, F3, R3 zastavený provoz směr Sadská.
501	Z-63122 R3	<b>Poříčany</b> , 2., 4., 6. jen TV, napětově od ÚO 421 po ÚO 412 v dopravně Poříčany	29.06.2022-30.06.2022	22:00 - 05:00	Montáž výh. č. 2+3.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63122 F3.

501	Z-63122 G4	<b>Poříčany</b> , 1., 3., 5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1, S3, S5 po počítací bod PPB6 (před námezníkem v. č. 1)	29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Montáž výh. č. 2+3.	<b>ZP.</b> Zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce a Poříčany - Sadská.
501	Z-63122 S4	<b>Poříčany</b> , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany	29.06.2022-30.06.2022	23:00 - 04:05	Montáž výh. č. 2+3.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
505	Z-53110 A	<b>Chlumec nad Cidlinou</b> , 10., 12., 14. bez TV, výh.: 26, 27	14.06.2022-17.06.2022	08:00 - 18:00	Oprava výhybky č. 27.	
505	Z-53110 B	<b>Chlumec nad Cidlinou</b> , 6., 10., 12., 14. bez TV, výh.: 26, 27, 29, 31	20.06.2022-23.06.2022	08:00 - 18:00	Oprava výhybky č. 31.	
505	Z-55013 A	<b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , zab. zař.: SZZ	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Úprava SZZ a přepínání na nové.	V souběhu s výlukou 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná.
505	Z-55013 E	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , zab. zař.: TZZ AH mezi dopravnami	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Aktivace TZZ.	V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná.
505	Z-55013 F	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , zab. zař.: TZZ AH 2. traťové koleje mezi dopravnami	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Aktivace TZZ.	V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná.
505	Z-55013 G	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , zab. zař.: PZS v km 8,302 (P5356) mezi dopravnami	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Aktivace nového zab. zařízení.	V souběhu s výlukami 55013 E.
505	Z-55013 H	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , zab. zař.: PZS v km 4,232 (P5352) a PZS v km 4,803 (P5353) mezi dopravnami	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Aktivace nového zab. zařízení.	V souběhu s výlukami 55013 E.
505	Z-55013 I	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , zab. zař.: PZS v km 5,953 (P5354) mezi dopravnami	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Aktivace nového zab. zařízení.	V souběhu s výlukami 55013 E.

505	53041 F1	<b>Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem</b> , traťová bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem jeho část od návěstidel Se 62 a Se 63 po návěstidlo RS. <b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , záhl. a zhl. směr Pardubice jeho část od návěstidla PL po návěstidla S4., S2., S1., S3., S9. <b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , 4., 2., 1a., 3a. bez TV	30.06.2022	07:40 - 16:45	Výměna SW, aktivace a přezkoušení SSZ.	<b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53004 L, 53041 E1.
505	Z-55013 J1	<b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , zab. zař.: SSZ. výměna SW	30.06.2022	07:40 - 16:45	Výměna SW, aktivace a přezkoušení SZZ.	V souběhu se zastaveným provozem 53041 E1, F1.
505	Z-53086 A	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , 1. + TV, <b>Stéblová</b> , záhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. <b>Stéblová</b> , zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1 a 5 k návěstidlu Se3. <b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od počítačového bodu PB 55 k návěstidlu Se24	30.06.2022-13.10.2022	16:40 - 16:40	Par. Rosice - Stéblová 3 - modernizace.	<b>ZP+ND.</b>
505	Z-53086 B	<b>Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová</b> , 2. jen TV	30.06.2022-15.07.2022	16:40 - 16:40	Práce na zdvoukolejnění pardubice - Stéblová.	<b>NVÚ.</b>
505	Z-53086 E	<b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , 1. bez TV, její část od návěstidla S1 do km 2,930 <b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , 2. bez TV, její část od km 2,710 (bývalé návěstidlo Lc2) po km 2,930	30.06.2022-15.07.2022	16:40 - 16:40	Modernizace.	
505	Z-55013 K	<b>Pardubice-Rosice nad Labem</b> , zab. zař.: SSZ - SK 2	30.06.2022-15.07.2022	16:40 - 16:40	Propojení 2 SK.	V souběhu s výlukou 53086 A, B, E.
505	Z-55013 D	<b>Stéblová - ELNA Opatovice nad Labem</b> , zab. zař.: SZZ DOZ . výměna SW + úprava SZZ v ŽST Stéblová + DOZ ELNA Opatovice n. L.	20.06.2022-30.06.2022	07:40 - 16:40	Výměna SW, úprava SSZ.	V souběhu s výlukami 55013, 53041 A, B, D + ROV 53004 K1. Obsluha vleček č. 4436 a 4437 možná.

505	Z-53107 A	<b>Stéblová - Opatovice nad Labem-Pohřebačka</b> , traťová + TV, <b>Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží</b> , traťová + TV, <b>Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odb.</b> , traťová + TV, <b>Opatovice nad Labem-Pohřebačka</b> , celá + TV	13.06.2022-22.06.2022	07:00 - 18:00	Svařování, rozsáhlé opravy přejezdových konstrukcí, GPK a výhybek.	<b>ZP+ND.</b>
513	Z-55014 A	<b>Vamberk</b> , zab. zař.: SZZ (obvod St.II)	08.06.2022	08:00 - 18:00	Vymístění zařízení z St. II do Dopravní kanceláře.	Jízda vlaku (PMD) ve/ze směru Slatina nad Zdobnicí na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Při posunu na/z vlečku č. 4261 se seřaďovací návěstidla Se3, Se4 neobsluhují (uzavření PZS v km 2,718 tlačítkem výpravčím).

#### Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	63004 E	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 102. bez TV	09.06.2022-11.06.2022	07:30 - 05:00	ASP, GPK, stezky	
519	63004 D	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 101. bez TV	10.06.2022-12.06.2022	21:00 - 17:30	ASP, GPK, stezky	ZP P. Hostivař-P. Z. Město 10./11. 2. 21:00-5:00 hod. -souběh s etapou B.
519	Z-63071 E1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 307c. bez TV, zhl. od návěstidel Lc307 a Lc309 po návěstidlo Sc307c	18.06.2022-19.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
519	63004 A3	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Hostivař</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	01.06.2022-10.06.2022, 13.06.2022-25.06.2022, 27.06.2022-01.07.2022	23:00 - 05:00	odvoz materiálu NS Třešňovka	<b>ZP+ND.</b>

519	63004 B3	<b>Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	01.06.2022-09.06.2022, 11.06.2022-25.06.2022, 26.06.2022-01.07.2022	23:00 - 05:00	odvoz materiálu NS Třešňovka	
519	63004 B	<b>Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	09.06.2022-11.06.2022	07:30 - 05:00	ASP, GPK, stezky (sp. 1/4+3/7d)	<b>ZP.</b> D+C+B+E = ZP Hostivař - ZM v čase 21:00-5:00 hodin (10./11. 6. 2022).
519	63004 Q	<b>Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město</b> , 2. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , 102. jen TV	09.06.2022-11.06.2022	07:30 - 05:00	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
519	63004 A	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	10.06.2022-13.06.2022	21:00 - 17:30	ASP, GPK, stezky + BK	<b>ZP.</b> ZP P. Hostivař-P. Z. Město 10./11. 2. 21:00-5:00 hod. -souběh s etapou B.
519	63004 P	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař</b> , 1. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , 101. jen TV	10.06.2022-13.06.2022	21:00 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
519	63004 B5	<b>Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	25.06.2022-26.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	

519	63004 A3	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Hostivař</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	26.06.2022-27.06.2022	23:00 - 05:00	odvoz materiálu NS Třešňov	<b>ZP+ND.</b>
519	63004 C	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	10.06.2022-12.06.2022	21:00 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 1/4+3/7d + 5/11b+7c/15)	
519	63004 A3	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Hostivař</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. <b>Praha-Hostivař</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	25.06.2022-26.06.2022	23:00 - 05:00	broušení	<b>ZP+ND.</b>
519	63004 C3	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	25.06.2022-26.06.2022	23:00 - 05:00	broušení	
521	Z-63071 R	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 303., 305., 305c., 307a., 307b., 307., 307c., 309a., 309. jen TV	15.06.2022-19.06.2022	07:30 - 17:30	výměna pražců výh. 33 + ASP	<b>LNT.</b>
521	Z-63071 B1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 303., 305., 305c bez TV, zhl. od návěstidel Lc303 a Lc305 po návěstidlo Sc305c	18.06.2022-19.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
521	Z-63071 F1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. bez TV, zhl. od počítacího bodu ZPB813 po návěstidlo Sc302. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. jen TV, napětově od ÚO432 po ÚO21 a N142 v dopravně Praha-Zahradní Město	18.06.2022-19.06.2022	07:30 - 17:30	ASP v. č. 24	

521	63004 I5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 307a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b)	23.06.2022-24.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
521	Z-63101 B1	<b>Praha-Radotín</b> , 2. bez TV	21.06.2022-24.06.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.8	Souběh s etapami C1, P1.
521	Z-63101 C1	<b>Praha-Radotín</b> , 4.-10. bez TV	21.06.2022-24.06.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.8	Souběh s etapami A1, P1.
521	Z-63101 P1	<b>Praha-Radotín</b> , sudá jen TV	21.06.2022-24.06.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 2.8	<b>NVÚ.</b>
521	Z-63101 F3	<b>Praha-Radotín</b> , zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. L1	29.06.2022-30.06.2022	23:20 - 04:20	skládka kolejnic	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou R3.
521	Z-63101 R3	<b>Praha-Radotín</b> , lichá jen TV	29.06.2022-30.06.2022	23:20 - 04:20	skládka kolejnic	<b>LNT.</b> Souběh s etapou R3.
521	Z-63101 B	<b>Praha-Radotín</b> , 2. bez TV	30.06.2022-16.07.2022	15:00 - 17:30	propojení SK 2	
521	Z-63101 C	<b>Praha-Radotín</b> , 4.-10. bez TV	30.06.2022-07.07.2022	15:00 - 17:30	propojení SK 2	
521	Z-63101 E	<b>Praha-Radotín - Dobřichovice</b> , 2. + TV	30.06.2022-16.07.2022	15:00 - 17:30	propojení SK 2 + mnt TV	<b>VNJŘ.</b>
521	Z-63101 P	<b>Praha-Radotín</b> , sudá jen TV	30.06.2022-16.07.2022	15:00 - 17:30	propojení SK 2	<b>NVÚ.</b>
521	63005 G9	<b>Praha-Smíchov - Odb Barrandov</b> , 2. bez TV, <b>Odb Barrandov</b> , záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Odb Barrandov - Závodíště odbočka</b> , 2. bez TV, <b>Závodíště odbočka</b> , záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Závodíště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje)	02.06.2022	19:30 - 21:00	mnt NP N104/4	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A.

521	63005 T9	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. jen TV, <b>Odb. Barrandov - Závodistiště odbočka,</b> 2. jen TV, <b>Závodistiště odbočka - Praha-Radotín,</b> 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	02.06.2022	19:30 - 21:00	mt NP N104/4	Souběh s etapou G9.
521	63005 G4	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. bez TV, <b>Odb. Barrandov,</b> záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Odb. Barrandov - Závodistiště odbočka,</b> 2. bez TV, <b>Závodistiště odbočka,</b> záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Radotín,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje)	04.06.2022	00:50 - 04:20	sypání	<b>ZP.</b> Souběh s etapou A.
521	63005 G5	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. bez TV, <b>Odb. Barrandov,</b> záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Odb. Barrandov - Závodistiště odbočka,</b> 2. bez TV, <b>Závodistiště odbočka,</b> záhl. a zhl. záhlaví smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Závodistiště odbočka - Praha-Radotín,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje)	04.06.2022-05.06.2022	22:10 - 04:20	vykládka pražců	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A.



521	63005 T5	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. jen TV, <b>Odb. Barrandov - Závodíště odbočka,</b> 2. jen TV, <b>Závodíště odbočka - Praha-Radotín,</b> 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravě Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravě Praha-Radotín	04.06.2022-05.06.2022	22:10 - 04:20	vykládka pražců	Souběh s etapou G5.
521	Z-63101 A	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. bez TV, <b>Odb. Barrandov,</b> záhl. a zhl. smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Odb. Barrandov - Závodíště odbočka,</b> 2. bez TV, <b>Závodíště odbočka,</b> záhl. a zhl. smíchovské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 2L po náv. 2S. <b>Závodíště odbočka - Praha-Radotín,</b> 2. bez TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po náv. S2 (včetně celé 2a staniční koleje). <b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov,</b> 2. jen TV, <b>Odb. Barrandov - Praha-Radotín,</b> 2. jen TV, <b>Tunel odb. - Závodíště odbočka,</b> 4. + TV, <b>Závodíště odbočka,</b> záhl. a zhl. krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. <b>Závodíště odbočka – Praha-Radotín,</b> 4. + TV, <b>Praha-Radotín,</b> záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. 4L po náv. S4b, S8, S10 (včetně celé 4a, 10a staniční koleje). napětově od elektrického dělení ÚO 414 v km 10,800 v dopravě Tunel po elektrické dělení ÚO 414 v km 8,540 v dopravě Praha-Radotín	10.06.2022-30.06.2022	17:30 - 15:00	rušení Odb. Barrandov; mt TV	<b>VNJŘ.</b>

521	Z-63101 D3	<b>Praha-Radotín - Závodistiště odbočka</b> , 1. bez TV, <b>Závodistiště odbočka</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. <b>Závodistiště odbočka – Odb. Barrandov</b> , 1. bez TV, <b>Odb Barrandov</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. <b>Odb Barrandov - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV	22.06.2022-24.06.2022	23:20 - 04:20	sypání	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A.
521	Z-63101 D3	<b>Praha-Radotín - Závodistiště odbočka</b> , 1. bez TV, <b>Závodistiště odbočka</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. <b>Závodistiště odbočka – Odb. Barrandov</b> , 1. bez TV, <b>Odb Barrandov</b> , záhl. a zhl. od náv. 1S po náv. 1L. <b>Odb. Barrandov - Praha-Smíchov</b> , 1. bez TV	24.06.2022-25.06.2022	23:20 - 04:20	sypání	<b>ZP+ND.</b>
521	63005 J3	<b>Praha-Krč - Tunel odb.</b> , traťová bez TV, <b>Tunel odb.</b> , záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S	09.06.2022-10.06.2022	23:20 - 04:20	vyjmutí izolátoru	<b>ZP.</b> Souběh s etapou Q3.
521	63005 Q3	<b>Tunel odb. - Praha-Krč</b> , traťová jen TV, napětově od vložené izolace P1 v km 10,700 a elektrického dělení ÚO 414 v km 10,800 v dopravě Tunel po elektrické dělení ÚO 414 v km 6,865 v dopravě Praha-Krč	09.06.2022-10.06.2022	23:20 - 04:20	vyjmutí izolátoru	Souběh s etapou J3.
521	Z-63071 G	<b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. krčské od návěstidel L302, L305c, L307c po návěstidlo KS. <b>Praha-Zahradní Město – Praha-Krč</b> , traťová + TV	15.06.2022-19.06.2022	07:30 - 17:30	výměna pražců výh. 33	<b>ZP.</b>
524	63068 P4	<b>Praha-Horní Počernice – Odb. Zeleneč</b> , 1. bez TV	14.06.2022-18.06.2022, 20.06.2022-23.06.2022, 28.06.2022-29.06.2022	00:50 - 04:20	sypání šterku	<b>ZP.</b> Souběh s etapou B.

524	63068 F3	<b>Praha-Horní Počernice</b> , 1., 3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. S1 a S3 k náv. 1L. <b>Praha-Horní Počernice</b> , záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1 a L3 k náv. 1S. <b>Praha-Horní Počernice</b> , lichá jen TV	15.06.2022-18.06.2022, 19.06.2022-23.06.2022	20:40 - 04:20	úprava TV před začátkem staveb. postupu	<b>NVÚ.</b>
524	63068 M3	<b>Praha-Horní Počernice</b> , 2., 6. bez TV, <b>Praha-Horní Počernice</b> , zhl. skalské od náv. L2, L4, L6 k náv. Se21. <b>Praha-Horní Počernice</b> , zhl. zelenečské od náv. Se3 k náv. S2, S4, S6. <b>Praha-Horní Počernice</b> , 2., 4., 6. jen TV	15.06.2022-18.06.2022, 19.06.2022-21.06.2022	20:40 - 04:20	úprava TV	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou F3.
524	63068 O3	<b>Praha-Horní Počernice</b> , 6. bez TV, <b>Praha-Horní Počernice</b> , zhl. skalské od náv. L2, L4, L6 k náv. Se21. <b>Praha-Horní Počernice</b> , zhl. zelenečské od náv. Se3 k náv. S2, S4, S6. <b>Praha-Horní Počernice</b> , 4., 6. jen TV	21.06.2022-23.06.2022	20:40 - 04:20	úprava TV	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou F3.
524	63011 M3	<b>Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany</b> , 2. + TV,	01.06.2022-09.06.2022	20:40 - 04:20	montáž mostu Kbelská, pokládka výhybek, sypání	
524	63011 G3	<b>Praha-Vysočany - Odbočka Černý Most</b> , 1. + TV	01.06.2022-07.06.2022	20:40 - 04:20	montáž mostu Kbelská, pokládka výhybek, sypání	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 63035 A1, B1.
524	63011 G3	<b>Praha-Vysočany - Odbočka Černý Most</b> , 1. + TV	07.06.2022-09.06.2022	20:40 - 04:20	montáž mostu Kbelská, pokládka výhybek, sypání	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 63035 A1, B1.
525	63004 U	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 202. jen TV	01.06.2022-02.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63003 C	<b>Praha-Eden</b> , 203. bez TV	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	

525	63003 D	<b>Praha jih - Praha-Eden</b> , traťová + TV, napětově od ÚO451 v km 3,300 (v dopravně Praha jih) a ÚO 2 v km 180,806 po ÚO 25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravně Praha-Eden) <b>Praha-Eden</b> , 205., 205a., 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. <b>Praha-Eden</b> , záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	<b>ZP.</b>
525	63003 G	<b>Praha-Eden</b> , 201. bez TV	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63003 I	<b>Praha-Eden - Praha-Zahradní Město</b> , 201. bez TV, <b>Praha-Eden</b> , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63003 R	<b>Praha-Eden</b> , 203., 205a., 207a., 207. jen TV, napětově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205)	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63004 F1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202	02.06.2022	07:30 - 17:30	ASP	<b>ZP.</b> ZP P. Malešice-P. Z. Město - souběh s etapou I1.
525	63004 I1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b)	02.06.2022	07:30 - 17:30	ASP	

525	63004 M1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , výh.: kolejová spojka 5/11a, kolejově vedlejším směrem od hrotů výhybky č. 5 po hroty výhybky č. 11a z vedlejšího směru <b>Praha-Zahradní Město</b> , výh.: kolejová spojka 7d/15, kolejově vedlejším směrem od námezníku kolejového křížení 7d po hroty výhybky č. 15 z vedlejšího směru	02.06.2022	07:30 - 17:30	ASP sp 5/11a + 7d/15	
525	63004 S1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 201. jen TV	02.06.2022, 18.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63003 J1	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 202. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. směr Eden návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). <b>Praha-Eden</b> , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202	04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP sp 25/26	
525	63004 J	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 201. bez TV	04.06.2022-06.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63004 K1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26	04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP sp. 22/23	<b>ZP.</b> ZP P. Malešice-P. Z. Město - souběh s etapou L1.
525	63004 L1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18	04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP	
525	63004 S	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 201. jen TV	04.06.2022-06.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	<b>NVÚ.</b>
525	63004 U1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 202. jen TV	04.06.2022, 12.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63004 I	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 307a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b)	04.06.2022-06.06.2022	17:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	

525	63004 F1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202	11.06.2022-12.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63004 L1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18	18.06.2022	07:30 - 17:30	ASP v. č. 24	
525	63004 D5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 101. bez TV	22.06.2022-23.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 J5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 201. bez TV	23.06.2022-24.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63003 D3	<b>Praha jih - Praha-Eden</b> , traťová + TV, napěťové od ÚO451 v km 3,300 (v dopravě Praha jih) a ÚO2 v km 180,806 po ÚO25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravě Praha-Eden) <b>Praha-Eden</b> , 205., 205a., 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravě Praha-Eden. <b>Praha-Eden</b> , záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravě Praha-Eden	23.06.2022-24.06.2022	23:00 - 05:00	broušení	<b>ZP.</b>
525	63004 F5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202	24.06.2022-25.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 K5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26	24.06.2022-25.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 E5	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 102. bez TV,	25.06.2022-26.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 D3	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 101. bez TV	25.06.2022-26.06.2022	23:00 - 05:00	broušení	

525	Z-63074 C5	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 102. bez TV, kolejově - včetně 2. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102)	20.06.2022-21.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 D6	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 101. bez TV, kolejově - včetně 1. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101)	21.06.2022-22.06.2022	19:00 - 04:00	broušení	
525	Z-63074 K2	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 103. bez TV, kolejově - včetně 3. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103)	21.06.2022-22.06.2022	21:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 L4	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 105. bez TV, kolejově - včetně 5. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105)	22.06.2022	00:40 - 04:00	broušení	
525	63005 Y1	<b>Praha-Smíchov</b> , 1A, 1., 3B, 3A, 3., 7., 7C, 7B jen TV, záhl. a zhl. radotínské od náv. SR a zarážedla kusé 3B koleje po náv. Se24 a Se30 (včetně celé 3B, 3A staniční koleje)	01.06.2022	07:30 - 17:30	mt TV syst. 1.1	<b>NVÚ.</b>
525	Z-63101 S1	<b>Praha-Smíchov</b> , 2.-14. jen TV	12.06.2022-16.06.2022	07:30 - 17:30	dmt/mt TV syst. 2.1	<b>NVÚ.</b>
525	63003 F	<b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 922. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	01.06.2022-02.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 210/213)	

525	63003 E	<b>Praha-Vršovice - Praha-Eden,</b> 921. bez TV, <b>Praha-Vršovice,</b> zhl. směr Eden od návestidla Lc921 po návestidlo Se14. <b>Praha-Eden,</b> zhl. směr Vršovice od návestidla Sc921 po návestidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námeznicí a hroty výhybky č. 214	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky (sp. 210/213)	
525	63003 S	<b>Praha-Vršovice - Praha-Eden,</b> 921. jen TV, <b>Praha-Eden,</b> 201. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Zahradní Město,</b> 201. jen TV	02.06.2022-04.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	
525	63003 T1	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Eden,</b> 202. jen TV, <b>Praha-Eden,</b> 202. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice,</b> 922. jen TV	04.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	<b>NVÚ.</b>
525	63003 A1	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Eden,</b> 102. bez TV, <b>Praha-Eden,</b> 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. <b>Praha-Eden,</b> záhl. směr Zahradní Město od návestidla 102L po návestidlo S102a. <b>Praha-Eden,</b> zhl. směr Vršovice od návestidla Lc102 po návestidlo Sc912. <b>Praha-Zahradní Město,</b> záhl. směr Eden od návestidla 102S po návestidlo L102. <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice,</b> 912. bez TV, <b>Praha-Vršovice,</b> zhl. směr Eden od návestidla Lc912 po návestidlo Se20	10.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	



525	63003 B1	<b>Praha-Eden - Praha-Zahradní Město</b> , 101. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. <b>Praha-Eden</b> , 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. <b>Praha-Vršovice - Praha-Eden</b> , 911. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	11.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63003 A5	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 102. bez TV <b>Praha-Eden</b> , 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. <b>Praha-Eden</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 912. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	20.06.2022-21.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 A5	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30	20.06.2022-21.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 B6	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. zhlaví směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30	20.06.2022-21.06.2022	19:00 - 04:00	broušení	
525	Z-63074 E6	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. bez TV	21.06.2022-22.06.2022	19:00 - 04:00	broušení	

525	Z-63074 F6	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29	21.06.2022-22.06.2022	19:00 - 04:00	broušení	
525	Z-63074 G2	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3	21.06.2022-22.06.2022	21:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 I2	<b>Praha-Vršovice</b> , 3. bez TV	21.06.2022-22.06.2022	21:00 - 05:00	broušení	
525	Z-63074 H4	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se14 po návěstidlo S5	22.06.2022	00:40 - 04:00	broušení	
525	Z-63074 J4	<b>Praha-Vršovice</b> , 5. bez TV	22.06.2022	00:40 - 04:00	broušení	
525	63003 B5	<b>Praha-Eden - Praha-Zahradní Město</b> , 101. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. <b>Praha-Eden</b> , 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. <b>Praha-Vršovice - Praha-Eden</b> , 911. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	22.06.2022-23.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 G	<b>Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. <b>Praha-Malešice</b> , 2b. bez TV	01.06.2022-02.06.2022	07:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63004 T	<b>Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město</b> , 2. jen TV	01.06.2022-02.06.2022	07:30 - 17:30	kontrola sjízdnosti + regulace TV	
525	63004 H	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. <b>Praha-Malešice</b> , 1b. bez TV	04.06.2022-06.06.2022	17:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	

525	63004 R	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Malešice</b> , 1. jen TV	04.06.2022-06.06.2022	17:30 - 17:30	ASP, GPK, stezky	
525	63004 H5	<b>Praha-Zahradní Město – Praha-Malešice</b> , 1. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. <b>Praha-Malešice</b> , 1b. bez TV	23.06.2022-24.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
525	63004 G5	<b>Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. <b>Praha-Malešice</b> , 2b. bez TV	24.06.2022-25.06.2022	19:00 - 05:00	broušení	
537	Z-63144 A	<b>Neratovice - Brandýs nad Labem</b> , traťová bez TV	13.06.2022-20.06.2022	08:00 - 17:00	Doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557, rekonstrukce PZS.	<b>ZP+ND.</b>
702	Z-93053 A1	<b>Tábor</b> , kolejově a napětově obvod místního nádraží v dopravě Tábor <b>Tábor - Bechyně</b> , traťová + TV, <b>Slapy</b> , celá + TV, <b>Malšice</b> , celá + TV <b>Sudoměřice u Bechyně</b> , celá + TV, <b>Bechyně</b> , celá + TV	03.06.2022-16.06.2022	07:40 - 16:50	Stavění nových trakčních podpěr, vystrojení nových TP, převěšení trakčního vedení na nové TP, demontáž starých základů, Broušení, tryskání, dvouvrstvý nátěr u určených výložníků, zesílení TP s odpojením ukolejnění a TP, oprava základů a povrchu TP.	<b>Havarijní stavy. ZP+ND.</b>
704	63080 C2	<b>Chotoviny</b> , celá bez TV,	26.06.2022	07:00 - 13:00	zkoušky kódování	<b>ZP.</b>
704	Z-63132 A	<b>Votice</b> , 101., 101a. bez TV, zhl. mezi kolejemi SK 101 a SK 101a. <b>Votice</b> , záhl. a zhl. směr Červený Újezd, od návěstidla 1L po návěstidlo S101a. <b>Votice - Červený Újezd u Votic</b> , 1. bez TV, <b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. směr Votice od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výh. č. 10 a č. 13 (včetně SK 1b). <b>Votice - Červený Újezd u Votic</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (Votice) po ÚO 411 (Č. Újezd)	30.06.2022-01.09.2022	17:30 - 17:30	optimalizace	

## Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
711	Z-93089 A	<b>Přeštice</b> , záhl. a zhl. směr Švihov, od návěstidel L1, L2, L3 k S. <b>Přeštice - Klatovy</b> , traťová + TV, <b>Švihov u Klatov</b> , celá + TV	14.06.2022-28.06.2022	08:00 - 18:00	výměna kolejnic, čištění KL, odvodnění, příkopy, oprava GPK, údržba železničního svršku, BOTV	<b>ZP+ND.</b> Konsolidační PJ po ukončení výluky 50km/h 3000 m 7 dní. V RP výluka v úseku Švihov u Klatov - Klatovy.
713	93011 A	<b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 6a. bez TV, mezi návěstidly S6a a Lc6a <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 6k. staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část mezi návěstidly Se16 a Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezíkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. 921. staniční koleje, část mezi návěstidlem Lc921 a námezíkem výh. č. 22b . <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , výh.: kolejové spojky výhybek č. 22b - 25a, 23b - 24a, 26 - 28a, 28b - 32a, 24b - 103	04.06.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 11.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022, 21.06.2022, 23.06.2022, 25.06.2022, 28.06.2022	01:15 - 03:45	odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci	

<b>715</b>	<b>Z-63130 A</b>	<b>Liteň - Lochovice</b> , traťová bez TV	20.06.2022-01.07.2022	08:20 - 17:30	výstavba a aktivace nového PZS se závorami na přejezdu P585 a P588, osazení nových přejezdníků, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P585 a P588, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě obou přejezdů, rekonstrukce odvodnění přejezdů, práce ST	<b>ZP+ND.</b> V RPV výluka v úseku Všeradice - Hostomice pod Brdy.
------------	------------------	---	-----------------------	---------------	---	---

#### Schvalovatel 7

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>úsek TK, ŽST SK</b>	<b>Datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka</b>
<b>502</b>	<b>63082 B2</b>	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , záhl. kostomlatské navazující na 2. TK	06.06.2022-11.06.2022	23:20 - 03:20	sanace ŽB konstrukce	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b> Výluka nad rámec RPV.
<b>502</b>	<b>63082 A2</b>	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízděném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , záhl. kostomlatské navazující na 1. TK	13.06.2022-18.06.2022	23:20 - 03:20	sanace ŽB konstrukce	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b> Výluka nad rámec RPV.
<b>502</b>	<b>63082 C2</b>	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 3., 3a., 3b. jen TV, záhl. sadské	24.06.2022-25.06.2022, 27.06.2022-29.06.2022	00:35 - 03:55	sanace ŽB konstrukce	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ+ND.</b> ZASTAVENY PROVOZ směr Nymburk město. Výluka nad rámec RPV.
<b>503</b>	<b>Z-73070 A</b>	<b>Ústí nad Labem-Střekov - Sebusín</b> , 1. + TV	02.06.2022-03.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, oprava GPK, výměna LIS, svařování, odstranění porostu, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Přesun v rámci RPV z dubna.

503	Z-75018 B	Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín, zab. zař.: traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami. jízdy vlaků v 1. traťové koleji mezistaničně, telefonické dorozumívání	20.06.2022-21.06.2022	15:00 - 15:00	Výměna stykových transformátorů.	Výluka nad rámec RPV.
503	Z-73083 A	Sebuzín - Ústí nad Labem- Střekov, 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov, 2., 4., 4a. jen TV, záhl. sebuzínské 2. traťové koleje. napětově k příčnému dělení sebuzínská strana	04.06.2022-05.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, odstranění blátivých míst, výměna LIS, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje.	NVÚ. Přesun v rámci RPV z dubna.
503	Z-73164 A	Děčín východ dolní nádraží, 30., 32., 34., 36., 38. + TV, zhl. směr Boletice n.L. staničních kolejí č. 30 - 38 v úseku mezi námezny výhybek č. 32 a 16 (výhybky č. 32, 30, 27 a část výhybky č. 25)	13.06.2022-17.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, odstranění blátivých míst, oprava GPK.	NVÚ. Výluka nad rámec RPV.
508	55008 A	Turnov - Sychrov, zab. zař.: PZS v km 127,065 (P3096)	13.06.2022-23.06.2022	08:00 - 18:00	doplnění závor v km 127,065; 129,604	Výluka nad rámec RPV.
508	55008 B	Turnov - Sychrov, zab. zař.: PZS v km 129,604 (P3099)	13.06.2022-23.06.2022	08:00 - 18:00	doplnění závor - úprava softwaru	Výluka nad rámec RPV.
508	55008 C	Turnov, zab. zař.: JOP ŽST Turnov - kontroly PZS	13.06.2022-14.06.2022	23:00 - 04:00	Doplnění závor na PZS v km 127,065 (P3096) a v km 129,604 (P3099)	Výluka nad rámec RPV.
508	Z-50011 A	Liberec, výh.: 98	01.06.2022-03.06.2022	07:00 - 15:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 B	Liberec, výh.: 87	06.06.2022-10.06.2022	07:00 - 15:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 C	Liberec, výh.: 24	13.06.2022-15.06.2022	07:00 - 17:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 D	Liberec, výh.: 18	16.06.2022-18.06.2022	07:00 - 17:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 E	Liberec, výh.: 21	20.06.2022-22.06.2022	07:00 - 17:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 F	Liberec, výh.: 15	23.06.2022-25.06.2022	07:00 - 17:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
508	Z-50011 G	Liberec, výh.: 17	27.06.2022-01.07.2022	07:00 - 17:00	výměna vadných pražců	Přesun v rámci RPV z 6. - 8
527	Z-75014 A	Hněvice seřadovací nádraží - Roudnice nad Labem, zab. zař.: přejezdové "B" v km 473,974 (P2414) mezi dopravnami. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem	12.06.2022	08:00 - 16:00	Úprava na PZS v km 473,974 (P2414) v úseku Hněvice - Roudnice n. L. a aktivace ovládacích a indikačních prvků PZS na nové SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L.	Přesun v rámci RPV z prosince.

527	Z-75014 B	<b>Hněvice seřadovací nádraží - Roudnice nad Labem</b> , zab. zař.: přejezdové "C" v km 474,629 (P2415) mezi dopravními. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem	12.06.2022-13.06.2022	08:00 - 06:30	Úprava na PZS v km 474,629 (2415) mezi dopravními Hněvice - Roudnice n. L. a aktivace ovládacích a indikačních prvků PZS na nové SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L.	Přesun v rámci RPV z prosince.
527	Z-75014 C	<b>Roudnice nad Labem</b> , zab. zař.: staniční. postupná aktivace ESA 44	12.06.2022-20.06.2022	08:00 - 12:00	Demolice stávajícího a aktivace nového JOP, postupná aktivace vnějších a vnitřních prvků SZZ ESA 44 v ŽST Roudnice n. L.	Přesun v rámci RPV z prosince.
527	Z-75014 D	<b>Hněvice seřadovací nádraží - Roudnice nad Labem</b> , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem <b>Roudnice nad Labem</b> , záhl. hněvické 2. traťové koleje. <b>Roudnice nad Labem</b> , sudá + TV, od ÚO 412 po ÚO 422 <b>Roudnice nad Labem</b> , zhl. hněvické a hrobecké sudých kolejí po námezníky výhybek č. 13, 36 a hroty jazyků výhybky č. B1. <b>Roudnice nad Labem</b> , záhl. hrobecké 2. traťové koleje. <b>Roudnice nad Labem - Hrobce</b> , 2. + TV	13.06.2022-16.06.2022	06:30 - 00:30	Aktivace prvků SZZ v sudé skupině kolejí.	Přesun v rámci RPV z prosince.

527	Z-75014 F	<b>Hrobce - Roudnice nad Labem</b> , 1. + TV, <b>Roudnice nad Labem</b> , záhl. hrobecké 1. traťové koleje. <b>Roudnice nad Labem</b> , 7. bez TV, 3a., 3b. jen TV, 1., 3., 5. + TV, napětově od ÚO 421 po ÚO 411 <b>Roudnice nad Labem</b> , zhl. hrobecké, hněvické a střední lichých kolejí po námeznyky výhybek č. 10, 18, 34 a návěstidla Lc3b, Lc5a, Se15. <b>Roudnice nad Labem</b> , záhl. hněvické 1. traťové koleje. <b>Roudnice nad Labem - Hněvice</b> <b>seřad'ovací nádraží</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o mezistaniční úsek Hněvice - Roudnice nad Labem	16.06.2022-18.06.2022	04:20 - 18:30	Aktivace prvků SZZ v liché kolejové skupině ŽST Roudnice nad Labem, zřizování závislostí SZZ ESA 44 a TZZ AB 1. TK mezi ŽST Hněvice - Roudnice nad Labem - Hrobce.	<b>NVÚ+ND+VNJŘ.</b> Předpoklad ND v úseku Roudnice – Roudnice město" (vyloučení 2 úseků - křižování v R je možné) Přesun v rámci RPV z prosince.
527	Z-73165 A	<b>Lovosice jih</b> , 91. bez TV, zhl. bohušovické staniční koleje č. 91 - část v úseku od námeznyku výhybky č. 112 po hroty jazyků výhybky č. 108 (výhybky č. 108, 110, 112 a část výhybky č. 114)	21.06.2022-24.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, jazyků, opornic a středových kolejnič výh. č. 110, svařování, úprava GP výhybky.	Výluka nad rámec RPV.
537	63035 F3	<b>Skály odb. - Praha-Satalice</b> , traťová bez TV	04.06.2022-05.06.2022, 07.06.2022-09.06.2022	20:40 - 04:20	sypání šterku	<b>ZP+ND.</b> Výluka nad rámec RPV.
537	Z-63127 A	<b>Bakov nad Jizerou</b> , 11., 13. bez TV, <b>Bakov nad Jizerou</b> , výh.: 14, 17	13.06.2022-20.06.2022	07:00 - 18:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění šterkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	Výluka nad rámec RPV.
537	Z-63127 B	<b>Bakov nad Jizerou</b> , výh.: 18	21.06.2022-25.06.2022	07:00 - 18:00	Výměna dřevěných pražců, doplnění šterkového lože, výměna upevňovadel, podbití.	Výluka nad rámec RPV.
540	Z-53090 D	<b>Karlov pod Ještědem - Liberec- Horní Růžodol</b> , traťová bez TV	07.06.2022-08.06.2022	23:25 - 04:25	odstranění def. vad	<b>ZP.</b> Výluka nad rámec RPV.
540	Z-53090 A	<b>Mimoň</b> , 1. bez TV	01.06.2022	07:00 - 17:00	odstranění def. vad	
540	Z-53090 B	<b>Mimoň - Brniště</b> , traťová bez TV	01.06.2022-02.06.2022	07:30 - 17:30	odstranění def. vad	<b>ZP+ND.</b> Výluka nad rámec RPV.
547	55007 A	<b>Raspenava - Luh pod Smrkem</b> , zab. zař.: PZS v km 1,390 (P2860)	06.06.2022-13.06.2022	08:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	Výluka nad rámec RPV.



547	55007 B	Frýdlant v Čechách - Bílý Potok pod Smrkem, zab. zař.: DOZ	09.06.2022-10.06.2022	23:50 - 04:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	Výluka nad rámec RPV.
-----	---------	--	-----------------------	---------------	---	-----------------------

#### Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73170 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 601c., 601d. bez TV, 601c., 601d., 51., 1a. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 601c a 601d (výhybky č. 802, 803). napětově mezi ÚO 481 a ÚO 421, ÚO 457	01.06.2022-04.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců a srdcovky výhybky č. 802, svařování.	NVÚ.
504	Z-73170 B	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 602c., 602d. bez TV, 602c., 602d., 52. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 602c a 602d (výhybka č. 801). napětově mezi ÚO 482 a ÚO 422	06.06.2022-09.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců a srdcovky výhybky č. 801, svařování.	NVÚ.
504	Z-73171 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 51., 2a. bez TV, 601c., 601d., 51., 1a. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 51 po námezník výhybky č. 813 (výhybka č. 817). napětově mezi ÚO 481 a ÚO 421, ÚO 457	13.06.2022-16.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců výhybky č. 817.	NVÚ.
504	Z-73176 B	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 1. bez TV, 1., 1a., 1b. jen TV, zhl. řehlovické staniční koleje č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 836 (výhybky č. 832, 834, 836). napětově po ÚO 457	20.06.2022-21.06.2022	07:00 - 17:00	Výměna jazyka, opornice a hrotových kolejnic výh. č. 832, odstranění defektoskopické vady výh. č. 834, svařování.	
504	Z-73176 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice, 2. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2	20.06.2022-24.06.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73176 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice, 2. + TV, Řehlovice, záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2	27.06.2022-01.07.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	

504	Z-73141 A	<b>Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží</b> , 1. + TV, <b>Řehlovice</b> , záhl. ústecké 1. traťové koleje po návěstidlo Se1	06.06.2022-10.06.2022	07:00 - 17:00	Převěšení a regulace trakčního vedení.	
504	Z-73141 A1	<b>Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží</b> , 1. + TV, <b>Řehlovice</b> , záhl. ústecké 1. traťové koleje po návěstidlo Se1	13.06.2022-18.06.2022	07:00 - 17:00	Montáž zesilovacího vedení a demontáž trakčních podpěr.	
504	73104 F	<b>Teplice v Čechách</b> , 1a + TV, napětově od ÚO 401 směr Krupka-Bohosudov <b>Teplice v Čechách</b> , záhl. bohosudovské 1. traťové koleje. <b>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov</b> , 1. + TV, <b>Krupka-Bohosudov</b> , celá + TV, mimo částí vyloučených v etapě B + podle ROV 73012 A, B a ROV 73073 A	06.06.2022-07.06.2022, 09.06.2022-10.06.2022, 20.06.2022-22.06.2022	22:50 - 03:45	Těžba šterkového lože, sypaní šterku a drtí	<b>ZP+ND.</b>
504	Z-73179 A	<b>Most nové nádraží odjezd</b> , výh.: č. 79	01.06.2022-03.06.2022	07:00 - 14:00	Výměna jazyků a opornic, svařování.	
504	Z-73179 B	<b>Most nové nádraží odjezd</b> , 37. bez TV, 38. jen TV, kolejově od námezniční výhybky č. 8 po návěstidlo S37	20.06.2022-24.06.2022	07:00 - 16:00	Výměna kolejnic, svařování.	<b>LNT.</b>
520	Z-63154 B	<b>Praha-Zličín - Hostivice</b> , traťová bez TV	11.06.2022	13:00 - 14:15	amatérský cyklistický závod	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>
520	Z-63154 A	<b>Jeneček odb. - Rudná u Prahy</b> , traťová bez TV	11.06.2022	10:00 - 12:15	amatérský cyklistický závod	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>
529	Z-73151 A	<b>Obrnice</b> , 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2	03.06.2022-09.06.2022	07:00 - 19:00	SVK, oprava GPK.	
529	Z-73151 C	<b>Obrnice</b> , zhl. mostecké - část od návěstidel L1, L2, L4 po námezniční výhybky č. 75b	06.06.2022-09.06.2022	07:00 - 19:00	Výměna pražců ve výhybce č. 54.	
531	Z-73187 A	<b>Louny předměstí - Hřivice</b> , traťová bez TV	10.06.2022-24.06.2022	08:00 - 17:00	Výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 41,160 (P2355), v km 41,897 (P2357) a v km 42,438 (P2358), výměna technologie PZS za technologii se závorami.	<b>ZP+ND.</b>

531	Z-73187 B	Louny předměstí, celá bez TV, ve směru Louny a Březno u Postoloprty pouze po námezny výhybek č. 1, 2 (zachován provoz po koleji č. 90P)	10.06.2022-25.06.2022	08:00 - 18:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 3 - 6, 8, 10, svařování, navaření srdcovek výhybek č. 3, 6, 901.	ZP+ND.
531	Z-73187 C	Louny předměstí, 90P bez TV, záhl. a zhl. lounské a březenské (výhybky č. 1, 2)	20.06.2022-23.06.2022	07:00 - 18:00	Výměna pražců ve výhybce č. 1, strojní oprava výhybek č. 1 - 6, 8, 10 a kolejí č. 90P, 91, 93.	ZP+ND.
531	Z-63105 C	Krupá, zab. a sděl. zař. staniční	05.06.2022-07.06.2022	08:00 - 18:00	úprava stávajícího ZZ v DK ŽST Krupá (úpravy indikace PZZ P47), spojování kabelizace	
531	Z-75012 A	Žatec - Hořetice, zab. zař.: přejezdové v km 106,137 (P63) a v km 106,686 (P64) mezi dopravnami. Hořetice, zab. zař.: přejezdové v km 108,978 (P65)	13.06.2022-20.06.2022	07:30 - 17:10	rekonstrukce stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P64 a P65 s doplněním celých závor, úprava ovládacích úseků přejezdů, úprava kabelizace (přejezd P63 vypnut z důvodu návazností ZZ)	Přes vypnuté PZS jízda na rozkaz "Op"
531	Z-75012 B	Hořetice - Březno u Chomutova, zab. zař.: přejezdové v km 111,139 (P67) mezi dopravnami	20.06.2022-27.06.2022	17:10 - 17:10	rekonstrukce stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P67 s doplněním celých závor, úprava ovládacích úseků přejezdu, úprava kabelizace, pokládka nového kabelového přívodu pro napájení technologie PZS	Přes vypnutý PZS jízda na rozkaz "Op"
531	Z-75012 C	Žatec, zab. zař.: JOP - DOZ. Hořetice, zab. zař.: staniční - DOZ	14.06.2022-15.06.2022	23:50 - 03:00	výměna SW JOP - DOZ ŽST Žatec, JOP - SSZ Hořetice (v rámci rekonstrukce PZS přejezdů P64, P65, P67)	ZP.
531	Z-75012 D	Hořetice - Březno u Chomutova, zab. zař.: přejezdové v km 113,097 (P68) mezi dopravnami	22.06.2022	07:30 - 17:10	úprava vazební kabelizace	Přes vypnutý PZS jízda na rozkaz "Op"

533	Z-73161 A	<b>Kynšperk nad Ohří</b> , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dasnice, v části od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3. včetně celých výhybek č. 2, 3, 6 <b>Kynšperk nad Ohří</b> , 1. bez TV, <b>Kynšperk nad Ohří</b> , lichá jen TV	20.06.2022-21.06.2022	07:00 - 18:00	Oprava přejezdu P90 a úprava GPK přejezdu a výhybek.	<b>NVÚ</b> . Uzavírka přejezdu P90 v km 222,298 od 20. 6. 2022, 7:00hod. do 24. 6. 2022, 14:00 hod.
533	Z-73161 B	<b>Kynšperk nad Ohří</b> , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dasnice, v části od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. včetně celých výhybek č. 1, 4, 5 <b>Kynšperk nad Ohří</b> , 2. bez TV, <b>Kynšperk nad Ohří</b> , sudá jen TV	22.06.2022-23.06.2022	07:00 - 18:00	Oprava přejezdu P90 a úprava GPK přejezdu a výhybek.	<b>NVÚ</b> . Uzavírka přejezdu P90 v km 222,298 od 20. 6. 2022, 7:00 hod. do 24. 6. 2022, 14.00 hod.
533	73052 D	<b>Cheb</b> , 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	18.06.2022-19.06.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 4.	<b>CPS (cizí právní subjekt)</b> . Současné s ROV 73052 B+F+J+N+R+G+K+O+L.
533	73052 G	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se120. <b>Cheb</b> , 144. bez TV, její část od návěstidla Se120 do km 454,755 <b>Cheb</b> , 146., 148. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	18.06.2022-19.06.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 4.	<b>CPS (cizí právní subjekt)</b> . Současné s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+K+O+L.
533	73052 K	<b>Cheb</b> , 136., 138. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	18.06.2022-19.06.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 4.	<b>CPS (cizí právní subjekt)</b> . Současné s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+O+L.
533	73052 L	<b>Cheb</b> , 128a., 130. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755	18.06.2022-19.06.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 4.	<b>CPS (cizí právní subjekt)</b> . Současné s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K.
533	73052 O	<b>Cheb</b> , 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená <b>Cheb</b> , 140. jen TV, kolej „jih“, od ÚO č. 203 po PI E a od PI F po ÚO č. 205 <b>Cheb</b> , 142. jen TV, kolej „jih“, od PI G po ÚD č. 49 <b>Cheb</b> , 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená <b>Cheb</b> , 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C po PI B, PI D	18.06.2022-19.06.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 4.	<b>CPS (cizí právní subjekt)</b> . <b>NVÚ</b> . Současné s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+L.

534	Z-73182 A	<b>Želina - Poláky</b> , traťová bez TV, <b>Poláky - Vilémov u Kadaně</b> , traťová bez TV, <b>Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr</b> , traťová bez TV, <b>Krásný Dvůr - Kaštice</b> , traťová bez TV, <b>Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně</b> , traťová bez TV, <b>Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec</b> , traťová bez TV, <b>Poláky</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Vilémov u Kadaně</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Krásný Dvůr</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Radonice u Kadaně</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Kadaňský Rohozec</b> , celá bez TV, dopravná D3	06.06.2022-10.06.2022	08:00 - 14:15	Odstranění porostu, ojedinělá výměna pražců.	<b>ZP.</b>
534	Z-73182 A	<b>Želina - Poláky</b> , traťová bez TV, <b>Poláky - Vilémov u Kadaně</b> , traťová bez TV, <b>Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr</b> , traťová bez TV, <b>Krásný Dvůr - Kaštice</b> , traťová bez TV, <b>Vilémov u Kadaně - Radonice u Kadaně</b> , traťová bez TV, <b>Radonice u Kadaně - Kadaňský Rohozec</b> , traťová bez TV, <b>Poláky</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Vilémov u Kadaně</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Krásný Dvůr</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Radonice u Kadaně</b> , celá bez TV, dopravná D3 <b>Kadaňský Rohozec</b> , celá bez TV, dopravná D3	13.06.2022-17.06.2022	08:00 - 14:15	Odstranění porostu, ojedinělá výměna pražců, svařování.	<b>ZP.</b>

543	Z-73184 A	Hazlov - Aš, traťová bez TV, Aš, 12a., 12b. bez TV, záhl. a zhl. směr Hazlov, v části od návěstidla L po výkolejky Vk1 a Vk2. včetně celých výhybek č. 1 a 5	13.06.2022-17.06.2022	07:00 - 15:00	SVK mezi dopravnami Hazlov - Aš, SVP ve výhybce č. 5 v dopravně Aš.	ZP+ND.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	--------

#### Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-35011 H	Blansko, zab. zař.: SZZ	01.06.2022-07.06.2022	08:00 - 15:00	Úpravy a změny zapojení technologie SZZ pro PZZ na trati Blansko-Rájec-Jestřebí.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 C	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: PZS v km 182,324 (P6803)	01.06.2022-13.06.2022	08:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 D	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: PZS v km 182,828 (P6804)	01.06.2022-07.06.2022	08:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 J	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: TZZ	01.06.2022-07.06.2022	08:00 - 15:00	Úpravy a přezkoušení TZZ.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 K	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: TZZ	13.06.2022	14:00 - 15:00	Úpravy PZS "C" v km 182,324 a úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro obnovení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 K1	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: TZZ	20.06.2022	07:20 - 08:20	Úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro zrušení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 D1	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: PZS v km 182,828 (P6804)	20.06.2022-24.06.2022	08:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 K	Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: TZZ	24.06.2022	14:00 - 15:00	Úpravy PZS "C" v km 182,324 a úpravy zapojení PZS „D“ v km 182,828 a TZZ pro obnovení závislosti ŘS PZZ-EA a TZZ.	Nad rámec RPV.

326	Z-35011 E	<b>Rájec-Jestřebí,</b> zab. zař.: PZS v km 183,716 (P6804)	01.06.2022-07.06.2022	08:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 I	<b>Rájec-Jestřebí,</b> zab. zař.: SZZ	01.06.2022-07.06.2022	08:00 - 15:00	Úpravy technologie SZZ pro PZZ.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 F	<b>Rájec-Jestřebí,</b> zab. zař.: PZS v km 185,390 (P6806)	14.06.2022-15.06.2022	06:45 - 15:15	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 E1	<b>Rájec-Jestřebí,</b> zab. zař.: PZS v km 183,716 (P6804)	16.06.2022-17.06.2022	08:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
326	Z-35011 G	<b>Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou,</b> zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807)	27.06.2022-01.07.2022	07:00 - 15:00	Výměna výstražníků, pohonů závor, výměna SW PZS pro změnu ovládacích obvodů a zvýšení traťové rychlosti.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 B	<b>Česká Třebová,</b> 6. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 2., 4a., 4b., 6. jen TV	01.06.2022-03.06.2022, 06.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 A	<b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 7. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 3b. bez TV, <b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> zhl. 1. TK směr odb. Parník, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidla L7, L5, L1. <b>Česká Třebová,</b> 1., 3b., 5., 7., 9. jen TV, napětově jejich pražská část	04.06.2022-05.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 C	<b>Česká Třebová,</b> 12. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 8., 12. jen TV	07.06.2022-09.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 D	<b>Česká Třebová,</b> 16. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 14., 16., 18. jen TV	15.06.2022-16.06.2022, 25.06.2022-26.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 D1	<b>Česká Třebová,</b> 16. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 14., 16., 18. jen TV	17.06.2022	07:30 - 13:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 E	<b>Česká Třebová,</b> 2., 14., 16. bez TV, <b>Česká Třebová,</b> 2., 4b., 6., 14., 16. jen TV, napětově jejich pražská část	18.06.2022, 20.06.2022-21.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.

501	Z-53106 E1	Česká Třebová, 2., 14., 16. bez TV, Česká Třebová, 2., 4b., 6., 14., 16. jen TV, napětově jejich pražská část	19.06.2022	07:30 - 15:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 E2	Česká Třebová, 2., 14., 16. bez TV, Česká Třebová, 2., 4b., 6., 14., 16. jen TV, napětově jejich pražská část	22.06.2022	07:30 - 11:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 F	Česká Třebová, 18. bez TV, Česká Třebová, 14., 16., 18. jen TV, napětově jejich brněnská část	23.06.2022	07:30 - 17:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	Z-53106 F1	Česká Třebová, 18. bez TV, Česká Třebová, 14., 16., 18. jen TV, napětově jejich brněnská část	24.06.2022	07:30 - 15:30	Stavba a betonování základů trakčních podpěr.	Nad rámec RPV.
501	53028 C	<b>Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí,</b> 2. + TV, napětově od ÚO 422 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje <b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b> <b>- Choceň,</b> 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň <b>Odb Bezpráví,</b> záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. <b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. <b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> 2., 2a., 4. + TV, <b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. <b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. <b>Choceň,</b> záhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí	03.06.2022-05.06.2022	22:45 - 04:35	Úprava TV, stavba stožárů.	Nad rámec RPV.
512	Z-13131 B	<b>Hanušovice,</b> 104., 105. bez TV, výh.: 1, 2, <b>Hanušovice,</b> záhl. Tk směr Červený Potok. <b>Hanušovice - Červený Potok,</b> část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok	06.06.2022-09.06.2022	07:00 - 18:00	Investiční akce: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice-Staré Město pod Sněžníkem/ Červený Potok; opravné a údržbové práce ST.	Nad rámec RPV.



## 5. Projednání změn MP – duben 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 302** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 23036 etapa A** v úseku **Frydek-Místek – Frýdland nad Ostravicí** a v dopravních **Baška** a **Pržno** v termínu 20. 4. 2022 (od 8:30 hod.) – 10. 5. 2022 (do 17:00 hod.). Výluka byla požadována pro opravu mostů a odstranění defektoskopických vad.

**VR 309** – Byly diskutovány doplněné výluky dle **ROV 23091** v úseku **Mohelnice – Lukavice na Moravě** pro odstranění havarijních stavů stožárů TV. Během přípravy této akce došlo na základě postupných dohod objednavatele a zhotovitele k radikálnímu snížení požadavků rozsahu výluk. Konečná verze je součástí předložených ZT. Z nich vyplývají krátkodobé ZP ve všední den. Časy byly vybrány na základě doporučení O12/1. Protože však vzhledem k souběžným výlukám a akcím na úseku Praha – Ostrava nelze zaručit dodržení předběžných časů, požaduje O12 prověřit opět se zhotovitelem následující možnosti:

- 1) Přesunout blok výluk se ZP do víkendu
- 2) Vykonat ZP v noční době i za cenu navýšení rozsahu výluk

Po prověření, které probíhalo během a po skončení této porady je bohužel nutno konstatovat, že výluky se musí uskutečnit v požadovaném termínu z následujících důvodů. Nelze konat v jiném termínu z důvodu volných kapacit zhotovitele (práce na jiných stavbách) a v noční době nelze konat opět z důvodů na straně zhotovitele a to hlavně díky počtu zaměstnanců zhotovitele, neboť by nebyl dodržen odpočinek mezi denními výlukami. Navíc složitost (demontáž, přesunutí, montáž bran a převěšení TV) by v noční době podstatně navýšila rozsah výluk. Možnost přesunu výluk do června je, vzhledem k nyní plánovaným výlukám a k těžko predikovatelnému stavu havarijního stavu stožárů, nevhodné.

**VR 320** – Na žádost ŽSR byla doplněna noční výluka dle **ROV 33024 etapa B1** v úseku **Lanžhot st. hr. – Lanžhot** v termínu 23./24. 4. 2022 v čase od 23:30 hod. – do 4:20 hod. Výluka je požadována pro modernizační práce na straně ŽSR a generuje ZP (viz úvod).

**VR 511** – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 53067 etapy B** v dopravně **Hradec Králové hl. n.** v termínu 4. 4. 2022 (od 11:50 hod.) – 12. 4. 2022 (do 10:10 hod.). Napěťová výluka je požadována pro zajištění prací na výhybce č. 75 v dopravně Hradec Králové hl. n.

**VR 527** – Došlo k úpravě vyloučení u denní výluky dle **ROV 73095 etapy A** v úseku **Prackovice nad Labem – Ústí nad Labem jih** a v dopravně **Prackovice nad Labem** dne 9. 4. 2022 v čase od 6:40 hod. – do 21:40 hod. Výluka je požadována pro výměnu kolejnic, strojní úpravu GPK, navaření srdcovky a odstranění závady v GPK.

**VR 533** – Byla doplněna poznámka ZP (Droužkovice – Dubina Odbočka) u denní výluky dle **ROV 73175 etapy A** v úsecích **Dubina Odbočka – Chomutov – Droužkovice** a v dopravně **Dubina Odbočka** dne 30. 4. 2022 v čase od 8:40 hod. – do 16:40 hod. Výluka je požadována pro geotechnický průzkum (kopané sondy a jeden vrt).

**VR 539** – Po regionální výlukové poradě došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 73059 etapa C** v úseku **Ústěk – Blíževedly** a v dopravně **Ústěk**. Výluka měla končit dne 22. 4. 2022, nově bude probíhat do 4. 8. 2022 do 18:00 hod.

**VR 717** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 93062 etapa B** v úseku **Tachov – Planá u Mariánských Lázní** v termínu 12./13. 4. 2022 v čase od 23:20 hod. – do 4:40 hod. Výluka je požadována pro doplnění KL a sypání šterku.

## 6. Projednání změn SUP – květen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 302** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 23036 etapa A** v úseku **Frýdek-Místek – Frýdland nad Ostravicí** a v dopravních **Baška** a **Pržno** v termínu 20. 4. 2022 (od 8:30 hod.) – 10. 5. 2022 (do 17:00 hod.). Výluka byla požadována pro opravu mostů a odstranění defektoskopických vad.

**VR 302** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 23036 etapa A1** v úseku **Frýdek-Místek – Frýdland nad Ostravicí** a v dopravních **Baška** a **Pržno** v termínu 5. 5. 2022 (od 8:30 hod.) – 10. 5. 2022 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro odstranění havarijního stavu – defektoskopických vad, blátivých míst, strojní čištění a opravu GPK.

**VR 326** – Došlo k úpravě termínu a času konání u doplněné výluky dle **ROV 33119 etapy E** v dopravně **Letovice**. Výluka bude probíhat v termínu 30./31. 5. 2022 v čase od 21:05 hod. – do 4:45 hod. a je požadována pro navaření srdcovky u výhybky č. 2.

**VR 326** – Došlo k navýšení času a rozsahu prací u denní výluky dle **ROV 53092 etapy A** v dopravně **Svitavy**. Výluka bude probíhat dne 9. 5. 2022 v čase od 7:10 hod. – do 19:10 hod. a je požadována pro výměnu defektoskopicky vadných kolejnic, výměnu výhybkových součástí výhybek č. 27 a 28.

**VR 502** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta požádal u nepřetržitých výluk dle **ROV 63134 etap A, B** v dopravně **Libice nad Cidlinou** o jejich přesun z důvodu odklonových jízd. Požadavku bylo částečně vyhověno a výluky byly přesunuty do víkendového termínu viz níže.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání u nepřetržité výluky dle **ROV 63134 etapy A** v dopravně **Libice nad Cidlinou**. Výluka bude probíhat v termínu 7. 5. 2022 (od 8:00 hod.) – 9. 5. 2022 (do 19:00 hod.) a je požadována pro odstranění blátivých míst, doplnění ŠL, úpravu GPK.

**VR 502** – Došlo ke změně termínu konání u nepřetržité napěťové výluky dle **ROV 63134 etapy B** v dopravně **Libice nad Cidlinou**. Výluka bude probíhat v termínu 7. 5. 2022 (od 8:00 hod.) – 9. 5. 2022 (do 19:00 hod.) a je požadována pro práce mechanizace pod TV.

**VR 525** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta vznesl dotaz k na regionální výlukové poradě řešenému požadavku u nepřetržité výluky dle **ROV 63074 etapy Q** v dopravně **Praha-Vršovice** (záhlaví a zhlaví směr Praha-Krč) na její ukončení již 16. 5. 2022 místo 17. 5. 2022, aby nezasahovala do pracovního dne, což je nevhodné vzhledem k odklonovým jízdám ze směru Beroun.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek byl prověřován, bohužel mu nelze vyhovět a to z důvodu, že by se nestihly provést všechny potřebné práce.

**VR 537** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63112 etapa B** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 21. 5. 2022 (od 7:00 hod.) – 30. 5. 2022 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu 3. SK.

**VR 537** – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů začátku a konce u nočních výluk dle **ROV 63110 etap A** v úseku **Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště** a v dopravně **Bakov nad Jizerou**. Výluky budou probíhat v termínech 2./3. 5. 2022, 3./4. 5. 2022 v časech od 22:10 hod. – do 4:10 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad a svařování.

**VR 537** – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů začátku a konce u noční výluky dle **ROV 63110 etapy B** v úseku **Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště**. Výluka bude probíhat v termínu 4./5. 5. 2022 v čase od 22:20 hod. – do 4:20 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad a svařování.

**VR 537** – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů začátku a konce u nočních výluk dle **ROV 63110 etap D** v úseku **Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice** a v dopravně **Loukov u Mnichova Hradiště**. Výluky budou probíhat v termínech 6./7. 5. 2022, 7./8. 5. 2022 v časech od 22:25 hod. – do 4:25 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad a svařování.

**VR 537** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63112 etapa A** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** v termínu 1. 5. 2022 (od 7:00 hod.) – 10. 5. 2022 (do 17:00 hod.). Výluka byla požadována pro opravu 1. SK.

**VR 537** – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63112 etapa F** v dopravně **Mladá Boleslav hl. n.** dne 29. 5. 2022 v čase od 7:00 hod. – do 14:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu výhybek č. 33 a 35.

**VR 539** – Po regionální výlukové poradě došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 73059 etapa C** v úseku **Ústěk – Blíževedly** a v dopravně **Ústěk**. Výluka měla končit dne 22. 4. 2022, nově bude probíhat do 4. 8. 2022 do 18:00 hod.

**VR 541** – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán upozornil, že u výluk dle **ROV 63078 etap A, B** v úsecích **Jičín – Kopidlo – Obora Odbočka** v takto plánovaných termínech, vzhledem ke skutečnosti jejich konání v souběhu s výlukami na VR 515 a 516, nebude možné z kapacitních důvodů zajistit ND a požádal o jejich posun cca o 14 dní.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – danou problematiku vnímáme a přesun bude řešen v rámci následující regionální výlukové rady.

**VR 704** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63080 etapa Z** v úseku **Benešov u Prahy – Olbramovice** v termínu 6. 5. 2022 (od 0:40 hod.) – 10. 12. 2022 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna pro demontáž balíz a nebude mít vliv na dopravu.

**VR 704** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63150 etapa A** v úseku **Benešov u Prahy – Olbramovice** a v dopravně **Benešov u Prahy a Olbramovice** v termínu 2. 5. 2022 (od 8:00 hod.) – 31. 5. 2022 (do 18:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu železničního spodku v Tomickém tunelu.

**VR 707** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 93049 etapa B** v úseku **Kubova Huť – Lenora** a v dopravně **Kubova Huť** v termínu 9. 5. 2022 (od 7:40 hod.) – 24. 5. 2022 (do 14:10 hod.). Výluka je požadována pro TSO výhybek a ŽP.

---

## 7. Projednání změn SP – červen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním rady:

bez připomínek.

### Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu rady:

**VR 301** – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 25008 etapy B** v úseku **Štítina – Háj ve Slezku**. Výluka byla původně požadována do 24. 6. 2022, nově bude ukončena dne 27. 6. 2022.

**VR 316** – Bude docházet k drobným úpravám výluk na stavbě „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“. Tyto změny ale nebudou znamenat navýšení omezení pro dopravce.

**VR 320** – Po plánovaných jednáních se ŽSR bude docházet k upřesnění výluk v úseku **Lanžhot – Kúty**.

**VR 501** – Po regionální výlukové poradě došlo k prohození termínů konání výluk dle **ROV 53106 etap A a B** v dopravně **Česká Třebová**. Etapa A bude probíhat ve dnech 4. 6. 2022 a 5. 6. 2022. Etapa B bude probíhat ve dnech 1. 6. 2022, 2. 6. 2022, 3. 6. 2022 a 6. 6. 2022.

**VR 503** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta upozornil, že při konání výluky dle **ROV 63146 etapy D** v dopravně **Lysá nad Labem** (výhybka č. 58) bude v dané dopravně k dispozici pouze jedna nástupištní hrana pro vlaky v relaci Praha – Milovice a je třeba případně zvážit zajištění přestupu nebo jiné opatření.

**VR 519** – Zástupce GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na nutnost odklonů části vlaků přes Prahu-Malešice při konání výluky dle **ROV 63004 etapy C** v dopravně **Praha-Zahradní Město**, jelikož tato výluka generuje jednokolejný provoz v úseku Praha-Hostivař – Praha-Vršovice.

**VR 521** – Zástupce ROPID Ing. Miroslav Valenta vznesl dotaz k prověřovanému požadavku z regionální výlukové porady k výluce dle **ROV 63005 etapě G9** generující ZP v úseku **Praha-Smíchov – Praha-Radotín**, aby tato 1,5hodinová výluka byla posunuta co nejvíce do večerní doby.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek je v současné době prověřován a bude dořešen na následující regionální výlukové poradě, jak bylo dohodnuto.

**VR 522** – V měsíci červnu bude **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63131 etapa A** v úseku **Lubná – Kralovice u Rakovníka**. Výluka bude přesunuta do měsíce září 2022.

**VR 531** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73187 etapy A** v úseku **Louny předměstí – Hřivice** o tři dny. Výluka skončí již v pátek dne 24. 6. 2022.

**VR 539** – Po regionální výlukové poradě došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 73059 etapa C** v úseku **Ústěk – Blíževedly** a v dopravně **Ústěk**. Výluka měla končit dne 22. 4. 2022, nově bude probíhat do 4. 8. 2022 do 18:00 hod.

**VR 546** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 75019 etapy A až F** v úseku **Česká Kamenice – Rybníště**. Výluky jsou požadovány pro trvalé zrušení přejezdu a PZM2.

**VR 704** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63080 etapa Z** v úseku **Benešov u Prahy – Olbramovice** v termínu 6. 5. 2022 (od 0:40 hod.) – 10. 12. 2022 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna pro demontáž balíz a nebude mít vliv na dopravu.

**VR 709** – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 93058 etapy C** v dopravně **Plzeň hl. n.** Výluka byla původně požadována do 9. 6. 2022, nově bude probíhat až do 10. 12. 2022.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Podmínky a forma konání březnové společné celostátní měsíční výlukové rady za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy budou přizpůsobeny aktuálnímu epidemiologickému vývoji situace v ČR. V současné době se předpokládá její konání fyzicky v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v pozvánce.

# **Příloha č. 3 Změnové tabulky duben a květen 2022**

## **Změnové tabulky duben 2022**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23085 A</b>	Louky nad Olší SK sudá KS+TV, Louky n/O - Karviná hl. n. 2./2. TK+TV	19.	7:30-15:30	havarijní stav - úprava TV na poddolovaném úseku (betonáž základu a demontáž TV)	<b>NVÚ</b>	OVA	Poddolovaný úsek Louky nad Olší - Karviná
<b>301</b>	<b>23050 J</b>	Karviná hl. n. - Dětmárovice 2. TK jen TV, Dětmárovice zhl.,záhl. ze směru Karviná od náv. 2L po náv. S2	2.,3.	8:00-15:00	BC PEDE - rekonstrukce SK 2,4 (úprava TV na karvinském zhlaví - vložení izolátorů, odpojení zesil. vedení a převěsů v SK 2, 4)		SSV	BC PEDE
<b>305</b>	<b>13045 A1</b>	Přerov přednádraží výh. 295	5.-N-15.	7:00-N-17:00	celková oprava výhybky - výměna prázeců, LIS, čištění ŠL, svařování	na žádost ST OLC změna termínu - koordinace prací (pův. 5.-15. 3. 2022)	OVA	
<b>316</b>	<b>13082 H1</b>	Otrokovice výh. 5 (ovlivněna 2. TK Tlumačov - Otrokovice)	13.	8:15 - 15:00	odstranění defektoskopických vad	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu, souběh s ROV 13082 etapa H	OVA	
<b>316</b>	<b>13082 A1</b>	Staré Město u Uher. Hradiště SK 1b, úsek mezi L1 a Sc101, L103 a Sc103a, L105 a Sc105a, L107, L109 a Se34	1.,2.	8:00-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení s omezením provozu na Uherské Hradiště	na žádost CDP Přerov rozetapizování, souběh s ROV 13082 etapa A, operativní výluka 4 x 60 min	SSV	NEDAŘÍ
<b>316</b>	<b>32M04053</b>	Nedakonice - Moravský Písek 1.TK+TV, Nedakonice záhl. 1. TK směr Mor. Písek	15.	8:00-12:00	výměna polarizované drenáže u vjezdového návěstidla		SSV	NEDAŘÍ
<b>316</b>	<b>32M04054</b>	Moravský Písek - Nedakonice 2. TK+TV, Nedakonice záhl. 2. TK směr Mor. Písek	15.	12:00-16:00	výměna polarizované drenáže u vjezdového návěstidla		SSV	NEDAŘÍ
<b>316</b>	<b>33043 K</b>	Hodonín záhl.,zhl. 2.TK směr Lužice, SK10b, NTV sudé KS	8.	7:00-17:00	demontáž trakčního vedení v rámci postradatelnosti zařízení	<b>NVÚ</b> , souběh s etapou C	BNO	
<b>316</b>	<b>35012 A</b>	Hodonín SZZ	20.	0:05-3:50	výměna SW	1x60 min ZP, poté jízda PN	BNO	

dílčí změny:								
301	23050 B	Dětmarovice SK 2., 4., SK 2., 4. jen TV (SK 2 od km 283,8 po km 340,0 a SK4 od km 284,0 do km 284,9), výh. 19	4.4.-N-15.7.	22:00-N-17:00	BC PEDE - (SP 7b) rekonstrukce SK 2, 4 a výh. 19 v ŽST Dětmarovice	<b>NVÚ</b> , rozetapizování etapy B, důvodem je úprava TV - odizolování pouze na SK 2, 4 a pouze výh. 19	SSV	BC PEDE
301	23050 B1	Dětmarovice SK 2., 4.+TV, výh. 19	1.4.-N-4.4.	12:00-N-22:00	BC PEDE - (SP 7b) rekonstrukce SK 2, 4 (úprava TV- vložení izolátorů odpojení zesilovacího vedení a převěsů v SK 2, 4)	<b>NVÚ</b> , rozetapizování etapy B, důvodem je úprava TV - odizolování pouze na SK 2, 4 a výh. 19 a 20 kvůli kolejovým obvodům jízda PN	SSV	BC PEDE
316	13083 E	Huštěnovice - Napajedla 1. TK, Napajedla výh. č. 12, 13	5.	7:00 - 14:00	odstranění defektoskopických vad	dodatečný požadavek ST OLC, navýšení vyloučeného úseku	OVA	
316	13082 A	Nedakonice - Staré Město u UH 1. TK+TV, Staré Město u UH záhl.,zhl 1. TK směr Nedakonice, od náv. L101, L103a, L105a po nám. výh. č. 55. SK 1., 1a, 1b, 3., 3v, 5., 5a, 7a, 107., 109., 111., 113. jen TV, SK 101., 3b, 7c, 103., 103a., 105., 105a. + TV,	1.-N-2.	8:00-N-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	na žádost CDP Přerov, rozetapizování, souběh s ROV 13082 etapa A1	SSV	NEDAŘÍ
316	13082 I1	Hulín SK 11., 13., 15., 17., 19.	16.,17.	8:00-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	na žádost zhotovitele, souběh s ROV 13082 etapa I, operativně 2 x 40 min	SSV	NEDAŘÍ
316	13082 H	Tlumačov - Otrokovice 2. TK+TV, Tlumačov záhl, zhl. 2. TK směr Otrokovice od náv. L2, L4a po nám. výh. č. 17, sudá KS+TV	13.-N-14.	8:15-N-17:00	montáž vzdušného zpětného vedení	na žádost CDP Přerov, úprava času, původní čas 8:00-N-17:00 hod	SSV	NEDAŘÍ
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

Schvalovatel 2

měsíc: duben 2022

datum: 24. 2. 2022

VR	ROV	vyložený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
308	13081 E1	Valašské Meziříčí SK 9 bez TV	22.	10:30-16:00	oprava SK č. 9 odstranění defektoskopických vad, výměna a svařování kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek, odstranění havarijního stavu SK č. 9, souběh s ROV 13081 E	OVA	
309	23091 A	Lukavice na Moravě - Mohelnice TK 1 + TV	5.,8.	7:40-17:20	1) Stavba stožáru č. 95 + montáž ramene, demontáž SIKu, regulace TV st. 93 - 97 2) Montáž SIKu na st. č. N95, demontáž provizorního ramene, laničkování st. č. 93 - 97 a demontáž stojanu č. 95 - vč. základu	na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu	OVA	
309	23091 B	Mohelnice - Lukavice na Moravě TK 2 + TV	6.	6:30-17:20	Stavba stožáru č. 96, montáž ramene, demontáž SIKu a brány č. 95-96, montáž brány č. N95-N96 a SIKu č. N96, převěšení NL+TD a regulace TV st. 94 - 98	na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu	OVA	
309	23091 B1	Lukavice na Moravě - Mohelnice TK 1 + TV	6.	9:35-10:25	Stavba stožáru č. 96, montáž ramene, demontáž SIKu a brány č. 95-96, montáž brány č. N95-N96 a SIKu č. N96, převěšení NL+TD a regulace TV st. 94 - 98	<b>ZP+ND</b> ; na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu; souběh s etapou B	OVA	
309	23091 B2	Lukavice na Moravě - Mohelnice TK 1 + TV	6.	11:35-12:25	Stavba stožáru č. 96, montáž ramene, demontáž SIKu a brány č. 95-96, montáž brány č. N95-N96 a SIKu č. N96, převěšení NL+TD a regulace TV st. 94 - 98	<b>ZP+ND</b> ; na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu; souběh s etapou B	OVA	



309	23091 B3	Lukavice na Moravě - Mohelnice TK 1 + TV	6.	13:35- 14:25	Stavba stožáru č. 96, montáž ramene, demontáž SIKu a brány č. 95-96, montáž brány č. N95-N96 a SIKu č. N96, převěšení NL+TD a regulace TV st. 94 - 98	<b>ZP+ND</b> ; na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu; souběh s etapou B	OVA	
309	23091 C	Mohelnice - Lukavice na Moravě TK 2 + TV	7.	7:40- 17:20	Demontáž provizorního ramene, laníčkování st. č. 94-98 a demontáž stojanu č. 96 - vč. základu	na žádost SEE Olomouc odstranění havarijního stavu	OVA	
315	33067 L	Ivanovice na Hané SZZ, Nezamyslice-Ivanovice na Hané PZS v km 56,161, TZZ - kolejové obvody ve zprávě SSZT Brno (1T, 2T, 12J)	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
304	15013 A	Zborovice- Kroměříž PZZ v km 12,438 (P7319), PZZ v km 13,559 (P7321) PZZ v km 13,922 (P7322)	4.-N-8.	8:00 -N- 15:00	ovlivnění KO PZZ v km 13,559 (P7321) PZZ v km 13,922 (P7322) z důvodu opravy PZZ v km 12,438 (P7319)	na žádost SSZT OLC, dodatečný požadavek, navýšení vyloučeného místa, ovlivnění KO, jízda na OP	OVA	
308	13052 A	Vsetín: zhlaví směr Valašská Polanka, od nám. výh. č. 5 po náv. Lc1a, SK 1a + TV, a napětově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (ZV č. 5), zhlaví směr Valašská Polanka od náv. S1a po nám. výh. č. 4, záhlaví 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka: kolejově a napětově část 1. TK bývalá Odb Bečva- Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napětově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO 401 v km 35,171 (ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka)	1.3.-N-11.7.	7:00- 17:00	Rek. ŽST Vsetín stavební postup č. 1	na žádost zhotovitele, prodloužení termínu z 27.6. na 11.7.	SSV	Vsetín

<b>308</b>	<b>13081 B</b>	Valašské Meziříčí výh. č. 5a/b, zhlaví 2. TK směr Jablunka, Valašské Meziříčí SK 2, 2b bez TV není možná jízda po TK 2 Jablunka - Valašské Meziříčí	25.	7:30- 17:30	oprava výh. č. 5a/b, SK 2, 2b, odstranění defektoskopických vad, výměna a svařování kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek, odstranění havarijního stavu SK 2, 2b, navýšení vyloučeného místa	OVA	
<b>308</b>	<b>13081 E</b>	Valašské Meziříčí výh. č. 83a/b, výh. č. 92 není možná jízda po TK 2 Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou	22.	7:30- 16:00	oprava výh. č. 83a/b, výh. č. 92, odstranění defektoskopických vad, výměna a svařování kolejnic	na žádost ST OLC, dodatečný požadavek, odstranění havarijního stavu výh. č. 92, navýšení vyloučeného místa	OVA	
<b>309</b>	<b>13074 C</b>	Moravičany - Červenka: TK 1 + TV Červenka: SK 1, 3 bez TV; lichá jen TV Červenka: záhl. a zhl. směr Moravičany, od náv. 1S po námezník výh. 22	23.	8:00- 15:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů; Výměna LIS (2 ks), ÚPP	<b>VNJR</b> ; Na žádost ST OLC navýšení objemu prací a času výluky; koordinace s SEE OLC (původně 8:00 - 13:00)	OVA	
<b>310</b>	<b>23033 A</b>	Opava východ - Skrochovice TK, Opava západ celá	12.,13.	7:35- 15:35	údržbové práce	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost dopravce ČD a.s., pův. 7:00-15:00	OVA	
<b>310</b>	<b>23033 B</b>	Skrochovice - Krnov TK, Skrochovice celá	12.,13.	7:35- 15:35	údržbové práce	<b>ZP+ND</b> , úprava času na žádost dopravce ČD a.s., pův. 7:00-15:00	OVA	
<b>310</b>	<b>13047 E</b>	Olomouc - Bělidla: 307. bez TV Olomouc - Bělidla: SK 301b. bez TV, částečně od náv. Sc301b po náv. Se312 Olomouc - Bělidla: zhl. směr Velká Bystřice, od náv. L301, L302, L303, Se308, Se309, Se310, Se311 po náv. Sc301b. Olomouc hl.n. - obvod Bělidla (obsluha vlečky TSR umožněna) Silniční uzávěra: 2.-8. 4. 2022	2.-N-8.	7:00 -N- 16:00	Celková oprava železničního přejezdu P7520 v km 1,223 - sanace železničního spodku, výměna svršku a silničního krytu a oprava SK	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST OLC navýšení rozsahu vyloučení pro odstranění def. Závad - navýšení finančního rozpočtu	OVA	

<b>310</b>	<b>23028 A</b>	Bruntál - Milotice nad Opavou TK	25.,26.,27.	7:40-15:30	odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů.	<b>ZP+ND</b> , změna času konání výluky na žádost dopravce ČD, a.s.	OVA	
<b>310</b>	<b>23028 B</b>	Milotice nad Opavou - Brantice TK	25.,26.	7:40-15:30	odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů.	<b>ZP+ND</b> , změna času konání výluky na žádost dopravce ČD, a.s.	OVA	
<b>310</b>	<b>23028 C</b>	Brantice - Krnov TK	27.,28.,29.	7:40-15:30	odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů.	<b>ZP+ND</b> , změna času konání výluky na žádost dopravce ČD, a.s.	OVA	
<b>315</b>	<b>13124</b>	Kojetín - Němčice nad Hanou TK+TV, Němčice nad Hanou celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice TK+TV	25.	8:40-19:00	Oprava GPK, ASP a ÚPP; údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>ZP+ND</b> ; na žádost SEE OLC navýšení rozsahu vyloučení a prací - koordinace prací s ST Olomouc	OVA	
<b>315</b>	<b>33067 G</b>	Holubice PZS v km 28,404, SZZ, Holubice-Blažovice TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
<b>315</b>	<b>33067 H</b>	Rousínov PZS v km 32,632, v km 32,966, SZZ, Komořany u Vyškova-Rousínov PZS v km 33,576, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
<b>315</b>	<b>33067 I</b>	Komořany u Vyškova SZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
<b>315</b>	<b>33067 J</b>	Luleč SZZ, Vyškov na Moravě-Luleč PZS v km 43,577, v km 45,128, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
<b>315</b>	<b>33067 K</b>	Vyškov na Moravě SZZ, Ivanovice na Haně-Vyškov na Moravě PZS v km 50,735, v km 52,571, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35 -N- 10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	

zrušeno:								
302	23036 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	20.4.-N-10.5.	8:30 -N- 17:00	Oprava mostů v km 107,986 a 109,622 na trati Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek Místek, odstranění def. vad	ŽP+ND, chybné vyhodnocení ČD Telematiky na omezující parametry vztažené k opravě mostních objektů	OVA	
308	13090 A	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od ZV č. 8 po náv. Sc2, Sc4, Sc6, ZV č. 27, náv.Se21. SK 6., 6b., 12., 16. bez TV, 2., 4., 4a. + TV, zhl. úsek koleje od náv. Lc4 po náv.Sc4a, SK 6a bez TV, její část od km 37,4 po náv. Se8, SK 14 bez TV, její část od náv. Se14 po km 37,599, zhl. úsek koleje od náv.Se8 po nám. výh. č. 20, náv. Se14, náv. Se15, zhl. úsek koleje od nám. výh. č. 107 po Vk101, zhl. směr Jablunka od nám. výh. č. 41, náv. L6b, L4a, L2 po nám. výh. č. 49	17.,18.19.,20.	8:00- 17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení	na žádost zhotovitele, zrušení bez náhrady z důvodu kapacitních	SSV	Vsetín

### Schvalovatel 3

měsíc: duben 2022

datum: 1. 3. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33024 A	Lanžhot - Lanžhot st. hr. ČR/SR 1. TK+TV	22.-N-25.	21:15 -N- 19:00	pažení na mostě v km 11,375; terénní úpravy, stavba stožárů TV		SSV	Lanžhot - Kúty
320	33024 B	Lanžhot st. hr. ČR/SR - Lanžhot 2. TK+TV	26.4.-N-20.5.	7:30 -N- 21:15	modernizační práce, rek. mostu km 11,117 (most přes řeku Moravu)	výl. bude pokračovat dle ROV 33056 A	SSV	Lanžhot - Kúty

320	33024 B1	Lanžhot st.hr. ČR/SR - Lanžhot 2. TK+TV	23./24.	23:30-4:20	modernizační práce na straně ŽSR	ZP požadavek ŽSR	SSV	Lanžhot - Kúty
322	33073 A1	Brno-H. Heršpice zhlaví Státní silnice - Střelice 2. TK+TV	1./2.,2./3.,3./4.,4./5.,5./6.,6./7.,7./8.,8./9.	22:10-4:35	sanace mostu v km 149,100		SSV	HE-ZAS
322	33073 C	Střelice - Brno-H. Heršpice zhlaví Státní silnice 1. TK+TV	9./10.,10./11.,11./12.,12./13.,13./14.,14./15.,15./16.,16./17.	22:10-4:35	sanace mostu v km 149,100		SSV	HE-ZAS
322	33083 C	Třebíč záhlaví TK od náv. L po náv. Se2	26.	7:05-9:30	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic	ZP+ND doplnění etapy na žádost ST Jihlava, v souběhu s etapou B (TK Studenec - Vladislav - Třebíč)	BNO	
502	33064 C	Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK+TV, Vlkaneč sudá jen TV	17.	7:45-15:00	údržba TV	VNJŘ+NVÚ	BNO	
502	63115 A1	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl.n. 1. TK bez TV	30.	7:00-13:00	úprava GPK (po NV)	VNJŘ	PHA	
502	63115 C1	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. nádr. 2. TK bez TV	30.	13:00-19:00	úprava GPK (po NV)	VNJŘ	PHA	
dílčí změny:								
324	33096 A	Křižanov - Vlkov u Tišnova 1.TK+TV, Křižanov TV lichá	9.	7:15-18:50	odstranění blátivých míst, úprava GPK, údržba TV	VNJŘ+ND+NVÚ změna času (pův. 7:15 - 16:50), požad. ST Jihlava - navýš. obj. prací	BNO	
324	33096 B	Vlkov u Tišnova - Křižanov 2.TK+TV, Křižanov TV sudá	10.	7:15-18:50	odstranění blátivých míst, úprava GPK, údržba TV	VNJŘ+ND+NVÚ změna času (pův. 7:15 - 16:50), požad. ST Jihlava - navýšení prací	BNO	
324	33065 J	Sklené nad Oslavou TV celá	6.	0:55-4:40	údržba TV	LNT změna termínu (pův. 5.4.) - nevhod. souběh s prodlouženou výlukou dle ROV 33064 F	BNO	

325	33061 A	Bystřice nad Pernšt. - Nové Město na Moravě TK	11.,12.,13.	7:30- 14:25	odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, svařování	<b>ZP+ND</b> zm. režimu výl. z nepřetrž. na denní - (pův. 1.4.-N- 20.4.), nedostatečné finanční prostředky	BNO	
502	33099 B	Havlíčkův Brod spoj. kol. 90S - část od náv. L90S po nám. výh. č. 401	7.,8.	7:30- 16:05	opravné práce na silničním mostě km 2,590 - osazení montáž. lávek 3.pole, sanace nad průj. profilem	<b>CPS</b> (výstavba obchvatu H. Brodu) změna termínů (pův. 11.4.,12.4.) změna technologie zhotovitele	BNO	
502	33099 C	Havlíčkův Brod SK 90S	7.,8.	7:30- 16:05	opravné práce na silničním mostě km 2,590 - úprava GPK (3.podbití) mostu km 0,800 - 1,200	<b>CPS</b> (výstavba obchvatu H. Brodu) změna termínů (pův. 11.4.,12.4.) změna technologie zhotovitele	BNO	
502	33064 F	Havlíčkův Brod TNS	1.- N -5.	6:00-N- 20:00	údržba zařízení R 110 kV a R 27 kV	změna termínu ukončení (pův. 4.4.) - navýš. obj. prací - pož. SEE Brno	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
320	33072 G	Brno-Maloměřice SK 1c.+TV	20.-N-27.	7:00-N- 14:00	výměna kolejnic	nedostatek financí	BNO	
320	33072 H	Brno-Maloměřice 2c., 2k.+TV	28.4-N-5.5	7:00-N- 14:00	výměna kolejnic	nedostatek financí	BNO	
324	33065 K	Křižanov TV celá	8.	1:00- 4:45	údržba TV	<b>LNT</b> přesun na červenec - nevh. souběh	BNO	
502	33099 A	Havlíčkův Brod spoj. kol. 90N - část od náv. L90N po nám. výh. č. 401	7.,8.	7:30- 16:05	opravné práce na silničním mostě km 2,590 - osazení montáž. lávek 2.pole, sanace nad průj. profilem	<b>CPS</b> (výstavba obchvatu H. Brodu) přesun na červen - změna technol. zhotovitele	BNO	
502	33099 B	Havlíčkův Brod spoj. kol. 90S - část od náv. L90S po nám. výh. č. 401	13.,14.	7:30- 16:05	opravné práce na silničním mostě km 2,590 - osazení montáž. lávek 3.pole, sanace nad průj. profilem	<b>CPS</b> (výstavba obchvatu H. Brodu) přesun na červen - změna technol. zhotovitele	BNO	

<b>502</b>	<b>33099 C</b>	Havlíčkův Brod SK 90S	13.,14.	7:30-16:05	opravné práce na silničním mostě km 2,590 - úprava GPK (3. podbití) mostu km 0,800 - 1,200	<b>CPS</b> (výstavba obchvatu H. Brodu) změna termínů (pův. 11.4.,12.4.) změna technologie zhotovitele	BNO	
<b>502</b>	<b>63115 A</b>	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl. n. 1. TK bez TV	30.4.	7:00-19:00	odstranění zbahnělého lože, úprava GPK	<b>VNJŘ</b> nahrazeno etapou A1	PHA	
<b>502</b>	<b>63115 B</b>	1. TK Kolín - KH hl. n. jen TV	30.4.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
<b>507</b>	<b>53060 C</b>	Chrast u Chrudimi - Slatiňany TK, Chrast u Chrudimi záhl. a zhl. směr Slatiňany od L1, L2b, L4 po S	22.	7:40-16:15	oprava def. vad	<b>ZP+ND</b> přesun na 2. 5. požadavek dopravce, nevhodný souběh s VR 505	HKR	

#### Schvalovatel 4

měsíc: **duben 2022**

datum: **24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>63045 D4</b>	Velim záhl/zhl cerhenické liché	28./29.4.	23:00-4:05	výměna LIS, přesun náv. L1, výměna styk. trafa k náv. Se28	C4+E4 = <b>ZP</b> Velim- Cerhenice	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63045 T4</b>	Velim TV liché	28./29.4.	23:00-4:05	výměna LIS, přesun náv. L1, výměna styk. trafa k náv. Se29	C4+E4+T4 = <b>ZP</b> Velim- Cerhenice	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63045 E4</b>	Velim záhl/zhl cerhenické sudé	25./26.4. + 28/29.4.	23:00-4:05	výměna LIS, přesun náv. L1, výměna styk. trafa k náv. Se29	C4+E4 = <b>ZP</b> Velim- Cerhenice	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63097 A</b>	Odb. Cerhenice - Velim 1. TK + TV	7./8., 12./13.4.	23:00-4:05	výměna fázových vodičů 22 kV	7./8.4. zákryt za <b>ZP</b> Pečky - Cerhenice	CPS	
<b>501</b>	<b>63097 B</b>	Velim - Odb. Cerhenice 2. TK + TV	7./8., 12./13.4.	23:00-4:05	výměna fázových vodičů 22 kV	12./13.4. zákryt za <b>ZP</b> Pečky - Poříčany	CPS	
<b>501</b>	<b>63043 H4</b>	Cerhenice - Pečky 2. TK	15./16.4.	23:00-4:05	úprava GPK, TV, sběr kolejnic	<b>ZP</b> Cerhenice-Pečky (A+H4+X4)	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63043 X4</b>	Cerhenice - Pečky 2. TK jen TV	15./16.4.	23:00-4:05	úprava GPK, TV, sběr kolejnic	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63044 C4</b>	Pečky - Poříčany 2. TK	13./14.4.	23:00-4:05	ASP+skládka kolejnic	<b>ZP</b> Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel

<b>501</b>	<b>63044 S4</b>	Pečky - Poříčany 2. TK jen TV	13./14.4.	23:00- 4:05	ASP+skládka kolejnic	<b>ZP</b> Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
<b>505</b>	<b>53064 A1</b>	Jaroměř - Česká Skalice; TK	4.	1:00- 5:00	návoz materiálu pro etapu 53064 A	<b>ZP</b> ; mimo jízdu pravidelných vlaků	HKR	
<b>505</b>	<b>55013 B</b>	Pardubice-Rosice nad Labem PZZ v km 3,301 (P5351)	15.4.-N-30.6.	7:30 -N- 16:40	rekonstrukce PZZ v rámci zdvoukolejnění		SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
<b>dílčí změny:</b>								
<b>501</b>	<b>53062 A</b>	Pardubice hl.n. - Kostěnice 1. TK+TV, kolejově Pardubice hl.n. záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice jeho část+ zhlaví střední jeho část a 1. SK, napětově Pardubice hl.n 1., 1s., 1c., 3. SK	4.,5.,6.	7:40- 17:25	výměna části TV, zapojení převěsů Sp5, úprava zesil vedení, výluka bude využita CPS nadjezd kyjevská	změna času na požadavek řízení provozu (původně 7:40-17:40)	SSV/CPS	Stavba Pardubice/ most Kyjevská
<b>501</b>	<b>53062 B</b>	Pardubice hl.n. - Kostěnice 2. TK+ TV, kolejově Pardubice hl.n. záhl. a zhl. 2.TK směr Kostěnice jeho část+ zhlaví střední jeho část a 2. SK, napětově Pardubice hl.n 2, 2a., 4., 6. SK	7.,8.,9.	7:40- 17:25	výměna části TV, zapojení převěsů Sp5, úprava zesil vedení, výluka bude využita CPS nadjezd kyjevská	změna času na požadavek řízení provozu (původně 7:40-17:40)	SSV/CPS	Stavba Pardubice/ most Kyjevská
<b>501</b>	<b>53062 C</b>	Pardubice hl.n. kolejově: 11., 13., 13a., 15. SK + záhlaví střední jeho část. napětově 1., 1a, 1c., 3., 5., 11., 13., 13a., 15. SK	10.,11.,12.	7:30- 17:30	montáž stožárů a bran, snesení sestav TV	úprava vyloučení (ruší se napětově kolej 13b)	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53062 D</b>	Pardubice hl.n. kolejově: 5., 11., 13., 13a., 15. SK + záhlaví střední jeho část, napětově 5., 11., 13., 13a., 15. SK	24.,25.,26.,27.	7:40- 17:40	montáž a demontáž bran, montáž napájecích převěsů, převěšení TV	úprava vyloučení (ruší se napětově kolej 13b) a úprava času (původně 7:30- 17:30)	SSV	stavba Pardubice



511	53067 B	Hradec Králové hl. n.; napětově záhlaví a zhlaví všestarské, jeho část od vložené izolace v trakčním vedení, před výhybkami č. 64 a 90 v km 23,072 ze směru od Všestar	4. -N- 12.	11:50- 10:10	zajištění prací na výhybce č. 75 v žst. Hradec Králové hlavní nádraží	NVÚ; úprava vyloučení po dodání podkladů dle místního šetření SEE; v souběhu s výlukou 53067 A	OŘ	
513	53066 A	<b>Žamberk:</b> 2. bez TV, <b>Žamberk:</b> zhl. litické jeho část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 7. <b>Žamberk:</b> výh.: číslo 5 od hrotů jazyků výhybky po Vk1 na koleji 4 a námezník pro kolej 2	19.4.-N-28.4.	7:00 -N- 16:00	výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK	doplňen název zhlaví a upraven popis (obsah vyloučení zůstává stejný)	HKR	
zrušeno:								
501	53047 A	Zámrs - Choceň 1. TK+ TV, Zámrs 1., 3. SK+ TV, + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň v Zámrsu	23.	7:35- 18:20	výměna pražců ve výh č. 6. v Zámrsu, podbíjení, výměna LIS	přesun na 10. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53047 C	Choceň - Zámrs 2. TK+ TV, Zámrsu sudá jen TV, + záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň v Zámrsu	24.	8:00- 15:00	výměna LIS, odstranění závad GPK	přesun na 11. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53047 D	Zámrs - Uhersko 2. TK+ TV, + obě záhlaví	20.	7:45- 16:40	odstranění def. vad, ASP	přesun na 12. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 A	Kolín vj. n. - Záboří n. L. 1 TK+ TV, + obě záhlaví, Záboří n. L. napětově lichá, kolejově. 1. SK	16.	8:10- 18:10	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	přesun na 14. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 B	Záboří n. L. - Kolín vj. n. 2. TK+ TV, Záboří n. L. kolejově 2. SK, napětově 2., 4., 6. SK. + záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín	17.	8:10- 18:10	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	přesun na 15. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	

501	53077 C	Záboří n. L. kolejová spojka 22/23	16.,17.,	14:00-17:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun na 14., 15. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 D	Záboří n. L. kolejová spojka 19/21	16.,17.	14:00-17:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun na 14., 15. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 E	Řečany n. L. - Záboří n. L. - 2. TK+TV, + obě záhlaví	13./14.	19:20-5:20	montáž a demontáž přejezdu P4913 v km 328,440, odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. odstranění vegetace	přesun na 16./17. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 F	Přelouč - Řečany n. L. 2. TK+ TV, Řečany n. L. kolejově 2 SK, napětíové: 2., 4., 6., 6a. SK + záhl. a zhl. 2. TK směr přelouč, jeho část	15.	7:00-17:00	sanace výh č. 3 v Řečanech, odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. odstranění vegetace	přesun na 13. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 G	Řečany nad Labem - kolejová spojka 1/2	15.	13:00-16:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun na 13. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 H	Řečany nad Labem - kolejová spojka 3/4	15.	13:00-16:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun na 13. května na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: duben 2022

datum: 28. 2. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63005 G4	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK	20.	0:50- 4:20	sypání	<b>ZP</b> , souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 K5	odb.Barrandov-P.Smíchov 1. TK	13./14.	22:10- 4:20	mnt svršku		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 G3,T3	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	27./28.	23:20- 4:20	pokládka lávky 6,283 + sypání + mt TV	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Smíchov-Černošice
525	63074 P2	P.Vršovice-P.jih TK+TV, P.Vršovice záhl. a zhl. 9.-15. SK směr P.jih	4./5.	21:00- 5:00	dmnt ZOK	<b>ZP</b>	SSZ	Hostivař II
525	63074 R2	P.Vršovice-vých.P.Vyšehrad TV 203. TK, P.Vršovice TV 9. SK	4./5.	21:00- 5:00	dmnt ZOK	<b>LNT</b>	SSZ	Hostivař II
706	93038 A	Rybník-V.Brod klášter TK, Rožmberk nad Vltavou celá	25.,26.	8:10- 16:00	výměna DVK, termitové svařování, oprava BK, oprava rozchodu kolejnic, výměna upevňovadel	<b>ZP + ND</b> , úprava rozsahu a koordinace termínů výluk dle ROV 93038 po zrušení ROV 95004 (z důvodu překročení finančního limitu stavby + nezajištění dodávek materiálu pro rekonstrukce PZZ)	PLZ	
706	93038 B	Rybník-V.Brod klášter TV TK, Rožmberk nad Vltavou TV celá	25.,26.	8:25- 15:40	výměna DVK, termitové svařování, oprava BK, oprava rozchodu kolejnic, výměna upevňovadel	<b>ZP+ND</b>	PLZ	
707	93031 B	Nová Pec-Horní Planá TK	20.,21.	7:05- 15:45	údržba ŽS a odstraňování závad	<b>ZP+ND</b> , náhrada za "N" výluku (nepřídělené FP)	PLZ	
707	93031 A	Černý Kříž-Nová Pec TK	26.-28.	7:40- 15:25	údržba ŽS a odstraňování závad	<b>ZP+ND</b> , náhrada za "N" výluku (nepřídělené FP)	PLZ	

dílčí změny:								
521	63005 G3,T3	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	24./25.- 26./27.	23:20- 4:20	pokládka lávky 6,283 + sypání + mt TV	<b>ZP+ND</b> , přesun z 19./20., 21./22., 22./23.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 F3	odb.Tunel-P.Radotín 4. TK+TV	24./25.- 27./28.	23:20- 4:20	pokládka lávky 6,283 + mt TV	<b>ZP</b> , přesun z 19./20.-22./23.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 E3,U3	P.Radotín 6.-10. SK+ TV sudá	24./25.- 27./28.	23:20- 4:20	mnt TV	<b>ZP+ND</b> , přesun z 19./20.-22./23.4.	SSZ	Smíchov-Černošice
707	93040 B	Volyně-Čkyně TK + volyně čkyňské záhlaví	7.,11.	7:50- 15:35	výměna DVK, termitové svařování, oprava BK, oprava RK, výměna poškozených upevňovadel...	posun času na žádost dopravce, původně 7:20-15:25 hod.	PLZ	
707	93040 B1	Volyně-Čkyně TK + volyně čkyňské záhlaví	8.	7:50- 13:35	výměna DVK, termitové svařování, oprava BK, oprava RK, výměna poškozených upevňovadel...	posun času na žádost dopravce, původně 7:20-13:25 hod.	PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
706	93038 A	Rybník-V.Brod klášter TK, Rožmberk nad Vltavou celá	22.4.-N.4.5.	8:10 -N- 16:55	rekonstrukce ŽP v km 8,523; doplnění závor na ŽP v km 5,019; běžná údržba železničního svršku	<b>ZP + ND</b> , úprava rozsahu a koordinace termínů výluk dle ROV 93038 po zrušení ROV 95004 (z důvodu překročení finančního limitu stavby + nezajištění dodávek materiálu pro rekonstrukce PZZ)	PLZ	
706	93038 B	Rybník-V.Brod klášter TV TK, Rožmberk nad Vltavou TV celá	22.4.-N.4.5.	9:00 -N- 14:50	rekonstrukce ŽP v km 8,523; doplnění závor na ŽP v km 5,019; běžná údržba železničního svršku	<b>ZP+ND</b>	PLZ	
706	95004 A	Rybník-Rožmberk n/V- V.Brod klášter PZZ v km 5,019; 8,523	22.4.-N.4.5.	9:10 -N- 14:00	montáž nové vnitřní a vnější výstroje, montáž počítačů náprav		PLZ	
706	95004 B	Vyšší Brod klášter- Loučovice PZZ, Vyšší Brod klášter PZZ	22.4.-N.4.5.	9:10 -N- 14:00	úprava jednotek EDOR u PZZ v km 11,793 a 13,074		PLZ	
706	95004 C	Rybník JOP	25.-N-27.	8:30 -N- 14:00	úpravy SW		PLZ	

<b>707</b>	<b>93031 A</b>	Černý Kříž-Nová Pec TK	20.4.-N.19.5.	7:40 -N- 17:25	oprava ŽM v km 72,519 - montáž nového kolejového roštu, BÚ ŽS	<b>ZP+ND,</b> nepřidělené FP	PLZ	
<b>707</b>	<b>93031 B</b>	Nová Pec-Horní Planá TK	26.4.-N.19.5.	7:30 -N- 17:25	TSO TK formou SVK a SVP, BÚ ŽS	<b>ZP+ND,</b> nepřidělené FP	PLZ	

**Schvalovatel 6**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>521</b>	<b>63053 A</b>	Beroun - Karlštejn 1. TK + TV Beroun karlístejnské záhlaví 1. TK, Karlštejn berounské záhlaví 1. TK	1.	9:00- 17:00	stavba a převěšení TP	<b>VNJŘ</b>	PHA	
<b>717</b>	<b>93062 B</b>	Tachov - Planá u M. L. TK	12./13.	23:20- 4:40	doplnění KL - sypání šterku	<b>ZP</b>	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>709</b>	<b>93058 D</b>	Plzeň hl.n. záhlaví 2. TK směr Plzeň-Koterov, TV 202. SK, Plzeň-Koterov - Plzeň hl.n. 2. TK + TV, Plzeň-Koterov záhlaví a část zhlaví 2. TK směr Plzeň.hl.n., SK 2, 4, 2a, 3, 3a + TV SK 2, 2a, 4, záhlaví a zhlaví směr Starý Plzenec, střední zhlaví, Starý Plzenec - Plzeň Koterov TK + TV	20./21.- 29./30.	23:00- 4:30	vyjmutí mostního provizoria, práce na TV, těžení šterku	<b>ZP, LNT</b> úprava vymezení, doplnění SK 3, 3a a střední zhlaví v dopravně Plzeň- Koterov, úprava vymezení TV	SSZ	LOKO

<b>710</b>	<b>93055 A</b>	Janovice nad Úhlavou - Pocinovice TK, Pocinovice celá dopravná, Pocinovice - Domažlice TK, Kdyně celá dopravná	22.4.-N-26.5.	7:25 -N- 15:25	oprava mostů v km 7,718 a 24,922, oprava GPK, výměna kolejnic, doplnění závor na PZZ v km 15,552 (P813), úprava PZZ km 15,115 (P812); km 20,167 (P816), výměna pražců ve výh. č. 1 a 4 ve Kdyni	<b>ZP+ND</b> původně 22.4.-31.5.2022, rozšíření vymezení, původně pouze Pocinovice - Domažlice, sloučeno s etapou 93055 B	PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 7**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 25. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>503</b>	<b>65011 A</b>	ZZ km 1,115 a 1,360 Mělník-Labe	19.-N-22.	8:00 -N- 15:00	Aktivace ZZ a doplnění závor.		SSZ	
<b>503</b>	<b>65011 B</b>	ZZ km 1,883 Mělník-Labe	19.-N-21.	8:00 -N- 15:00	Úprava závislosti zab. zař.	"úvazka"	SSZ	
<b>503</b>	<b>73093 B</b>	V.Březno - Boletice n.L. + Boletice n.L. 2. TK + záhl. + TV	19.	7:00- 19:00	demontáž a montáž přejezdu v km 449,109 + strojní úprava GPK	závada v GPK přejezdu	UNL	
<b>527</b>	<b>63096 Y</b>	Roztoky u P. výh. č. 5 a 6	22. - N - 24.	8:00 - 18:00	Výměna def. vadných jazyků, opornic včetně zavaření a navaření def. vadné srdcovky výh. č. 5	V souběhu s ROV 63007 A, D	PHA	
<b>527</b>	<b>63007 H2</b>	Roztoky u Prahy, záhl. a zhl. Libčické	16./17., 17./18.	23:50- 4:20	ASP	Nelze uskutečňovat jízdy DV po 1. TK Libčice n.VI.-Roztoky u Pr.	SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63096 P</b>	Kralupy nad Vlt. výh. č. 111ab	2.	8:00 - 13:00	Vým. def. vadné kol. včetně zavaření	V souběhu s etapou C a D - nelze po 1. TK Kralupy - Libčice n.VI., <b>VNJŘ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63096 T</b>	Kralupy nelahozevské zhlaví 2. TK	26.	9:00 - 19:00	Vým. def. vadných kol. včetně zavaření	Zastaven provoz po 2. TK z/do Nelahozevsi	PHA	
<b>527</b>	<b>63096 S1</b>	Kralupy 2. a 4. st.kol.-pouze TV	26.	9:00 - 14:00	Práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	

527	63096 R	Kralupy nad Vlt. 2. st. kolej	27.	8:00 - 14:00	Vým. def. vadných kol. včetně zavaření		PHA	
527	63096 S	Kralupy 2. a 4. st.kol.- pouze TV	27.	8:00 - 13:00	Práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	63096 O	Kralupy nad Vlt. výh. č. 4, 5, 6	28.	8:00 - 13:00	Vým. def. vadných kol. včetně zavaření		PHA	
527	73097 B	Povrly 2., 4. SK + děčínské zhl. a záhl.	15.	7:00- 14:00	navazování srdcovky výh. č. 11	odstranění defektoskopické vady, koná v souběhu s et.. A	UNL	
530	73189 A	Libochovice - Budyně n.O. TK	4. - 7.	7:30 - 17:30	diagnostický průzkum	ZP	SSZ	mosty Libochovice- Budyně
547	55009 D	Višňová – v km 194, 640 (P2853)	13. - 21.	4:00 - 18:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)		HKR	
547	55009 E	Višňová - v km 199,683 (P2857)	13. - 15.	4:00 - 18:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)		HKR	
547	55009 F	Višňová - SZZ	18.	9:00 - 16:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)		HKR	
547	55009 G	Višňová - TZZ v úseku Višňová - Zawidow	18.	9:00 - 16:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)		HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
502	63082 C2	Nbk záhl sadské + Nbk TV 3., 3a., 3b.	24.	0:35- 3:55	budování ochr. konstrukce	NVÚ, pův. 26.4. - na žádost ŘP a O12	CPS	Nbk_nadjezd

503	72D03012	Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1. TK + TV	11.,12.	7:00- 15:00	stavba TZ, cyklické broušení výh. č. 3, 5, 7, 8, 9, 10	původně jen 1. TK Štětí - Liběchov dle ROV B 72A03004 - doplněno cyklické broušení výh. v ŽST Štětí	UNL	
503	73093 A	Boletice n. L. + Boletice n. L. - V. Březno + V.Březno záhl.+ 1. TK + záhl.	20.-N-23.	7:00 -N- 17:00	propracování ASP, úprava ŠL, SVK - 240 m, svařování 6 sv., demontáž a montáž přejezdů v km 441,459; 443,316 a 449,109	původně v termínu 19.- 22. 4. - doplnění výluky dle ROV 73093 B	UNL	
527	70013 A	D. Beřkovice 4. SK	11.	7:30- 11:30	výměna kolejnicové vložky, svařování	původně podle ROV B 72N02004, z důvodu změny vydávání sešitu 02	UNL	
527	73095 A	Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2. TK Prackovice n. L. zhl. a záhl. sudých kolejí	9.	6:40- 21:40	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, navážení srdcovky výh. č. 12 a odstranění závady v GPK výh. č. 12	původně vyl. jen část záhl., doplněno zhl. z důvodu odstr. def. vady a závady v GPK výh. č. 12- efektivnější využití vyl. času, <b>VNJŘ+ ND</b>	UNL	
527	73103 A	Ústí n.L. hl.n. výh. č. 10, 12, 13, 14 + TV	18./19., 19./20., 20./21.	23:00- 4:30	výměna 2x jednoduché a 2x dvojité srdcovky v DKS výhybek č. 10, 12, 13, 14, svařování	doplněna výluka TV - manipulace se srdcovkami, <b>NVÚ</b>	UNL	
527	73103 B	Ústí n.L. hl.n. 911., 3., 5. SK + výh. č. 10, 12, 13, 14 + TV	21./22.	23:00- 4:30	strojní propracování výhybek č. 10, 12, 13, 14 a přípojů	doplněna výluka TV - pantografová zkouška, úprava TV, NVÚ	UNL	
532	63087 A	Úžice - Neratovice TK	19. - N - 30.	7:00- 20:00	TSO TK - zkráceno o 17 dní	Nedostatek finančních prostředků <b>ZP+ND</b>	PHA	
539	73059 C	Úštěk - Blíževedly TK; Úštěk SK celá	22.4. - N - 4.8.	18:00 -N- 18:00	revitalizace traťové koleje	Etapa původně ukončená 22.4., prodloužení na pož. zhotovitele s et. A <b>ZP+ND</b>	SSZ	Revit. Lovosice - Č.Lípa



542	63047 B	TK Mělník-Mšeno	19.-22. a 25.-27.	7:00- 17:00	Kácení stromů, svoz vegetace.	Původně nepřetržitá výluka, přerušení na So+Ne, nyní denní, na žádost KŽC. <b>ZP+ND</b>	PHA	
547	55009 C	Višňová – v km 194,909 (P2852)	13. - 21.	15:00 - 18:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)	změna datumu	HKR	
547	55009 B	Višňová – v km 194,282, 194,565,	5. - 13.	8:00 - 15:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)	změna datumu	HKR	
547	55009 A	Višňová - SZZ	12/13.	23:00 - 4:00	Doplnění závor na PZS v km 194,282 (P2850), PZS v km 194,565 (P2851), PZS v km 194,884 (P2852) a PZS v km195,640 (P2853)	změna datumu	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
503	63085 E	2. SK NBK hl.n.	30.4.-N-8.5.	7:00 -N- 17:00	SČ, ŠL, DFV, BK, GPK.	Nevhodný souběh.	PHA	
503	63085 G	NBK hl. n. výh. č. 21, 22	30.4-N-1.5.	7:00 -N- 19:00	Oprava výhybek.	Nevhodný souběh.	PHA	
503	63123	spojovací kolej Mělní-Mělník Labe	15.-N-19.4.	8:00 -N- 15:00	Aktivace ZZ a doplnění závor.	Nahrazeno 65011.	SSz	
508	55008 A	Turnov - Sychrov PZS v km 127,065 a 129,604	4. - 14.	8:00 - 18:00	Doplnění závor na PZS v km 127,065 (P3096) a v km129,604 (P3099)	přesun červen	HKR	
508	55008 B	Turnov - Sychrov PZS v km 127,065 a 129,604	4./5.	23:00 - 4:00	Doplnění závor na PZS v km 127,065 (P3096) a v km 129,604 (P3099)	přesun červen	HKR	
527	73054 A	Lovosice 117a. SK + výh. č. 146ab, 147ab, 141	2.-N-7.	7:00 -N- 17:00	výměna výh. č. 141 za novou, výměna pražců ve výh. č. 147ab	nepřidělení finančních prostředků	UNL	
537	63087 B	Neratovice 1. staniční kolej	2. - N - 14.	7:00- 20:00	TSO 1 staniční koleje	Nedostatek finančních prostředků	PHA	

537	63087 C	Neratovice 2. staniční kolej	2. - N - 12.	7:00-20:00	TSO 1 staniční koleje	Nedostatek finančních prostředků	PHA	
540	55010 A	Okna - Doksy: PZS v km 24,645	19./20.	23:00 - 4:00	Doplnění závor na PZS v km 24,645 (P3221) trati Okna - Doksy	došlo k posunu výluky	HKR	
540	55010 B	Okna - Doksy: PZS v km 24,645	19. - 26.	8:00 - 18:00	Doplnění závor na PZS v km 24,645 (P3221) trati Okna - Doksy	došlo k posunu výluky	HKR	

**Schvalovatel 8**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 28. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
504	73054 A	Ústí n.L. západ výh. č. 163	25.	7:00-15:00	navazování pravé opornice výh. č. 163	defektoskopická vada	UNL	
504	73054 B	Ústí n.L. západ výh. č. 148	26.	7:00-15:00	navazování pravé opornice výh. č. 148	defektoskopická vada	UNL	
504	73054 C	Ústí n.L. západ výh. č. 807	27.	7:00-15:00	navazování pravé opornice výh. č. 807	defektoskopická vada	UNL	
504	73054 D	Ústí n.L. západ výh. č. 824	28.	7:00-15:00	navazování pravé opornice výh. č. 824	defektoskopická vada	UNL	
504	72A11711	Most - Č. Zlatníky odb. 1. TK	11.,12.	8:40-14:20	oprava GPK		UNL	
533	73175 A	Dubina odb. - Chomutov 1.TK Droužkovice - Dubina odb. TK Dubina odb. záhl. droužkovické TK	30.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy + 1x vrt	<b>ZP</b> Droužkovice - Dubina odb.	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>dílčí změny:</b>								
533	73110 B	Kadaň-Pruněrov 4., 6., 6b SK Kadaň-Pruněrov zhl. chom. kolejí č. 4, 6, 8, 10 od nám. výh. č. 4 po náv. S8, S10 a střední mezi kolejemi č. 6 - 6b (výh. č. 15)	27.	8:00 - 14:00	výměna LIS mezi výh. č. 8 -10, geotech. průzkum - kopané sondy	úprava rozsahu vyloučení - rozšíření o SK z důvodu provedení geotech. průzkumu, doplnění účelu výluky o geotech. průzkum	UNL SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)

<b>533</b>	<b>73058 A1</b>	K. Vary-K. Vary-Dvory+K. Vary, TV 2. TK+2a SK	27.2.-N-10.12.	19:00-N-24:00	havarijní stav - nevyhovující stav žel. spodku a TV	<b>LNT</b> , původně jako ROV 73058 A	UNL	sesuv K. Vary
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 9**

**měsíc: duben 2022**

**datum: 25. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>326</b>	<b>33108 A</b>	Skalice n. Svit., lichá jen TV, včetně vlečky č. 5209 VOP, Skalice n. Svit., 3b, 5a, 5b, 5c, 5d SK bez TV, zhlaví koleje 5b směr Letovice, zhlaví koleje 5c ze směru Letovice, od náv. Se20, Se21 po náv. Se22	23.	8:00-17:00	demontáž trakčního vedení vlečky číslo 5209 VOP	<b>NVÚ</b>	BNO	
<b>326</b>	<b>33108 B</b>	Rájec-Jestřebí, 8., 10. SK bez TV, zhlaví koleje č. 4 směr Skalice n. Svit. od náv. Se7 po náv. Se8, Se9, Se10 a po hroty jazyků výh. č. 11, Rájec-Jestřebí, sudá jen TV, včetně TV vlečky č. 5193 VIA-REK	24.	8:00-17:00	demontáž trakčního vedení vlečky číslo 5193 VIA-REK	<b>NVÚ</b>	BNO	
<b>501</b>	<b>53075 J</b>	Č. Třebová vj. sk., 112. SK	4.	7:00-9:00	geotechnické sondy pro modernizaci uzlu Česká Třebová	v souběhu s ROV 53075 A	SSV	geotechnické průzkumy v ČT
<b>501</b>	<b>53075 K</b>	Č. Třebová vj. sk., 114. SK	4.	9:00-11:00	geotechnické sondy pro modernizaci uzlu Česká Třebová	v souběhu s ROV 53075 A	SSV	geotechnické průzkumy v ČT

501	53075 L	Č. Třebová vj. sk. – Č. Třebová odj. sk., 91 kolej, od Sc402 po Se5; Č. Třebová vj. sk., zhl. střední, od náv. Se158, nám. v. č. 148 po náv. Sc402 a hroty jazyků v. č. 801	4.	11:00- 13:00	geotechnické sondy pro modernizaci uzlu Česká Třebová	v souběhu s ROV 53075 A, jízdy mezi Č. Třebovou vj. a odj. sk. se budou uskutečňovat po 90. jižní spojovací koleji, nelze obsluhovat Zásobovací centrum	SVV	geotechnické průzkumy v ČT
501	53075 M	Česká Třebová, v. č. 3 ab	4.	13:00- 15:00	geotechnické sondy pro modernizaci uzlu Česká Třebová	v souběhu s ROV 53075 A, jízdy mezi Č. Třebovou vj. a odj. sk. se budou uskutečňovat po 90. jižní spojovací koleji	SSV	geotechnické průzkumy v ČT
501	53028 B2	Choceň - Brandýs n.O., 1.+TV, Choceň, záhl. 1. TK směr Branýs, Brandýs n.O., záhl. a zhl. 1 TK směr Choceň od náv. 1S do km 267,179	12./13., 14./15., 15./16., 16./17., 19./20., 21./22., 22./23., 23./24.	22:45- 4:35	stavba bran, úpravy TV, demontáž kolizních řetězovek v dopravné Brandýs n.O.	ZP	SSV	stavba Brandýs- Ústí
501	53028 C	Bezprávi - Brandýs n.O., 2.+TV, Brandýs n. O. - Choceň, 2.+ TV, Brandýs n. O., 2., 2a., 4. SK+TV; Brandýs n. O., záhl. a zhl. 2. TK směr Bezprávi a záhl. 2. TK směr Choceň Choceň, záhl. 2. TK směr Brandýs	12./13., 14./15., 15./16., 16./17., 19./20., 21./22., 22./23., 23./24.	22:45- 4:35	stavba bran, úpravy TV, demontáž kolizních řetězovek v dopravné Brandýs n.O.	ZP	SSV	stavba Brandýs- Ústí
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

### Změnové tabulky květen 2022

**Schvalovatel 1**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23087 B</b>	Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné 2./1. TK+TV	2.,3.,4.,5.,6.	17:00-22:00	BC PEDE - vybudování pažení pro mostní objekt v km 292,400	<b>ZP</b> , změna technologie navazujících postupů (neuskutečnění mikropilotáže)	SSV	BC PEDE
<b>305</b>	<b>23076 A</b>	Polom zhl. od náv. Se8 po náv. Se7, (ovlivněna 2. TK Polom - Hranice na M.)	12.	7:25-13:10	navazování srdcovky výh. č. 12	<b>VNJŘ</b> , přesun z měsíce června	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 A2</b>	Drahotuše - Lipník n/B 2. TK+TV	7.-N-8.	7:00-N-17:00	opravné práce na TK, dodatečně zjištěné def. závady	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST OLC, souběh s etapou A, A1, C	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 B2</b>	Lipník n/B - Drahotuše 1. TK+TV	14.-N-15.	7:00-N-17:00	opravné práce na TK, dodatečně zjištěné def. závady	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST OLC, souběh s etapou B, B1, D	OVA	
<b>316</b>	<b>32H10004</b>	Nedakonice napájecí stanice 25 kV	16.-N-31.	8:00-N-15:00	převedení provozu TNS na elektrodispečink Přerov	dodatečný požadavek zhotovitele, úpravy stávajícího zařízení a zkoušky zařízení	SSV	Nedaří
<b>317</b>	<b>13105 A</b>	Kunovice - Staré Město u UH TK, Uherské Hradiště celá stanice	5.-N-8.	8:00-N-17:00	oprava TK, oprava přejezdu, výměna kolejnic, oprava GPK, def. vady, ASP, úprava průjezdného průřezu, 7.-8.5. uzávěra přejezdu v km 1,172	<b>ZP, ND</b> , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu	OVA	
<b>317</b>	<b>13105 B</b>	Kunovice záhl. směr Uherské Hradiště	7.,8.	8:00-17:00	oprava TK, oprava přejezdu, výměna kolejnic, oprava GPK, def. vady, ASP, úprava průjezdného průřezu, 7.-8.5. uzávěra přejezdu v km 1,172	<b>ZP, ND</b> , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu, souběh s etapou A, operativně 4x60 min	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>23060 D</b>	Haviřov SK 5.	10.	7:00-15:00	odstranění def. vad, svařování	změna rozsahu výluky	OVA	

<b>301</b>	<b>23050 B2</b>	Dětmárovice výh. 20	4.5.-N-15.7.	7:30-N-17:00	BC PEDE - (SP 7b) rekonstrukce SK 2, 4 a výh. 19, 20 v ŽST Dětmárovice	rozetapizování etapy B, důvodem je úprava TV od izolování pouze na SK 2, 4	SSV	BC PEDE
<b>301</b>	<b>23050 G1</b>	Dětmárovice ostatní zařízení - oprava povrchu II. nástupiště od km 284,450 do km 284,288	10.5.-N-9.6.	12:00-N-17:30	BC PEDE - Oprava II. nástupiště	úprava vyloučeného úseku a času konání	SSV	BC PEDE
<b>301</b>	<b>23050 G2</b>	Dětmárovice ostatní zařízení - oprava povrchu II. nástupiště od km 284,400 do km 284,450	9.-N-10.	12:00-N-12:00	BC PEDE - Oprava II. nástupiště	rozetapizování 23050 G1	SSV	BC PEDE
<b>305</b>	<b>13079 C</b>	Drahotuše sudá KS jen TV	7.	8:00-13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> , snížení rozsahu vyloučení a přečíslování ROV, původně 13079 A2, souběh s 13079 A, A1, A2	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 D</b>	Drahotuše lichá KS jen TV	14.	8:00-13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> , snížení rozsahu vyloučení a přečíslování ROV - původně 13079 B2, souběh s etapou B, B1, B2	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 E</b>	Drahotuše sudá KS jen TV, Hranice na M. - Drahotuše 2. TK+TV	5.	8:00-13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> , přečíslování ROV - původně 13079 C	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 F</b>	Drahotuše sudá KS jen TV, Hranice na M. - Drahotuše 4. TK+TV	6.	8:00-13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> , přečíslování ROV - původně 13079 C1	OVA	
<b>305</b>	<b>13079 G</b>	Drahotuše lichá KS jen TV, Drahotuše - Hranice na M. 1. TK+TV	13.	8:00-13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> , přečíslování ROV - původně 13079 D	OVA	
<b>316</b>	<b>33094 D</b>	Hodonín výh. 51	10.	7:30-15:00	výměna jazyku a opornice	úprava času na žádost CDP Přerov, pův. čas: 7:00 - 15:00	BNO	
<b>316</b>	<b>33094 E</b>	Hodonín výh. 54, 59	11.	7:30-15:00	výměna jazyku a opornice	úprava času na žádost CDP Přerov, pův. čas: 7:00 - 15:00	BNO	

316	33094 F	Hodonín výh. 59	21., 22.	7:30-15:00	výměna jazyku a opornice	úprava času na žádost CDP Přerov, pův. čas: 7:00 - 15:00	BNO	
317	13102 A	Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou TK	16.-N-17.	8:00-N-17:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC, původní termín 2.-N-3.5.2022	OVA	
317	13102 B	Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh TK	18.-N-19.	8:00-N-17:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC, původní termín 4.-N-5.5.2022	OVA	
317	13102 C	Kunovice - Ostrožská Nová Ves TK	23.-N-24.	8:00-N-17:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC, původní termín 9.-N-10.5.2022	OVA	
317	13103 A	Luhačovice - Újezdec u Luhačovic TK, Luhačovice celá stanice	9.-N-13.	8:00-N-18:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC, původní termín 16.-N-20.5.2022	OVA	
317	13103 B	Uherský Brod - Hradčovice TK, Hradčovice celá, Hradčovice - Kunovice TK	9.-N-13.	8:00-N-18:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC, původní termín 16.-N-20.5.2022	OVA	
317	13104 A	Bojkovice - Nezdenice TK	25.	8:00-18:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP,ND</b> , přesun na žádost ST OLC a ČD a.s., původní termín 11.5.2022	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
317	13104 B	Slavičín - Bojkovice TK	12.-N-13.	8:00-N-18:00	oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP, ND</b> , na žádost ST OLC se vyluka přesouvá na měsíc červen - finanční důvody	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: květen 2022

datum: 24. 2. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
302	23036 A1	Frydek-Místek - Frydlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	5.-N-10.	8:30-N- 17:00	Havarijní stav - odstranění blátivých míst a defektoskopických vad, strojní čištění. Oprava GPK	<b>ZP+ND</b> , vyjmutí z kumulace prací v ROV 23036 A	OVA	
309	13123 C	Dluhonice výhybna: SK 8, 8a, 10 + TV Dluhonice výh.: zhlaví směr Prosenice, od náv. S8, S10 po náv. Se14	23.	8:00- 14:00	Oprava bezстыkové koleje - spojková kolej mezi výhybkami 17X/13X a 13X/12X	Na žádost zhotovitele stavby, změna postupu prací	SSV	Přerov 2
309	15014 B	Zábřeh na Moravě: SZZ, Zábřeh na M. - Hoštejn př.k.: TZZ - kolejové obvody	2.-N-13.	7:00-N- 20:00	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce trati Zábřeh na Moravě - Šumperk - 2. Etapa. Doplnění a výměna lanového připojení kolejových obvodů.	bez opatření - práce budou provedeny ve vhodných vlakových přestávkách; Na žádost SSZT OVA - rozetapizování a navýšení termínu výluky	SSV	
311	15014 C	Zábřeh na M. - Postřelmov TZZ - kolejové obvody, Zábřeh na M. - Postřelmov TZZ - PZZ (P6648, P6649, P6650, P6651)	2.-N-13.	7:00-N- 20:00	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce trati Zábřeh na Moravě - Šumperk - 2. Etapa. Doplnění a výměna lanového připojení kolejových obvodů.	bez opatření - práce budou provedeny ve vhodných vlakových přestávkách; Na žádost SSZT OVA - rozetapizování a navýšení termínu výluky	SSV	



<b>311</b>	<b>13146 A</b>	Uničov celá +TV Uničov - Újezd u Uničova TK+TV Újezd u Uničova celá+TV Újezd u Uničova - Šternberk TK+TV Šternberk celá+TV Bohuňovice celá +TV Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží TK+TV kolejově záhlaví směr Bohuňovice od námezničku výh. č. 109 po náv. BS v dopravě Olomouc hlavní nádraží	30.5.-N- 6.6.2022	7:00-N- 17:00	3. podbití, závěrečné propracování, definitivní úprava TV před rychlou pantografickou zkouškou, úprava svahu	<b>ZP+ND</b> , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek	SSV	elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc hl.n.
<b>314</b>	<b>33117 A</b>	Velké Opatovice - Šebetov TK, Šebetov celá	21.,22.	8:20- 14:40	odstranění vegetace, zrušení přejezdu v km 12,293	<b>ZP</b>	BNO	
<b>314</b>	<b>33117 B</b>	Šebetov celá, Šebetov - Boskovice TK	28.,29.	8:35- 14:25	odstranění vegetace	<b>ZP</b>	BNO	
<b>314</b>	<b>33117 C</b>	Šebetov SZZ částečně - návěstidla L. S. PŘ L, PŘ S, S1-2, L1-2	21.,22.	8:20- 14:40	výměna návěstidel		BNO	
<b>314</b>	<b>33117 C1</b>	Šebetov SZZ částečně - návěstidla L. S. PŘ L, PŘ S, S1-2, L1-2	28.,29.	8:35- 14:25	výměna návěstidel		BNO	
<b>315</b>	<b>33067 L</b>	Ivanovice na Hané SZZ, Nezamyslice- Ivanovice na Hané PZS v km 56,161, TZZ - kolejové obvody ve zprávě SSZT Brno (1T,2T, 12J)	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	

dílčí změny:								
308	13052 A	<p>Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námeztníku výh. č. 5 po náv. Lc1a.</p> <p>Vsetín: 1a + TV, a napětově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (začátek výh. č. 5)</p> <p>Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námeztník výh. č. 4.</p> <p>Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka.</p> <p>Vsetín - Valašská Polanka: kolejově a napětově část 1. traťové koleje bývalá Odb. Bečva- Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napětově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO 401 v km 35,171 (ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín – Valašská Polanka)</p>	1.3.-N-11.7.	7:00-17:00	Rek. ŽST Vsetín stavební postup č. 1	na žádost zhotovitele, prodloužení termínu z 27.6. na 11.7.	SSV	Vsetín

309	13123 A	Dluhonice výhybna: 1., 3. + TV - část koleje od UO 401 v km 185,556 po vloženu izolaci v km 187,900, záhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výh. 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	20.5.-N-12.8.	17:00- N-17:00	Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV	<b>NVÚ</b> ; na žádost zhotovitele stavby změna rozsahu vyloučení a termínu (nově jen část koleje 1, 3 v dopravně Dluhonice, do 12. 8. 2022) pův. do 19. 8.	SSV	
309	13123 B	Dluhonice výhybna: záhlaví TK 1 směr Brodek u Přerova, Dluhonice výhybna: výh. 30X Brodek u Př. - Dluhonice výh.: 1. + TV	21.	8:00- 18:00	Přerov2: DMT koleje - obsazení pracovními mechanismy; údržba TV (SEE OLC)	<b>VNJŘ</b> ; na žádost změna rozsahu vyloučení	SSV	
309	13123 B1	Dluhonice výhybna: záhlaví TK 1 směr Brodek u Přerova, Dluhonice výhybna: výh. 30X Brodek u Př. - Dluhonice výh.: 1. + TV	28.,29.	8:00- 16:00	Přerov2: DMT koleje - obsazení pracovními mechanismy; údržba TV (SEE OLC)	<b>VNJŘ</b> ; na žádost zhotovitele stavby změna termínu - původně 24., 25. 5. 2022, doplnění výh. č. 30X	SSV	Přerov 2
309	13076 A	Brodek u Přerova: lichá jen TV	29.	8:00- 16:00	Údržba TV, ÚPP	<b>NVÚ</b> ; na žádost CDP Přerov změna termínu, původně 25. 5. 2022	OVA	

309	13113 A	Grygov: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Př.: TK 1 + TV	27.	7:15- 13:00	Údržba TV a oprava kotvení	<b>MVÚ+VNJR</b> ; na žádost CDP Přerov změna termínu a času - původně 23. 5. 2022, 7:10-13:00	OVA	
309	13113 B	Grygov: sudá jen TV, Brodek u Př. - Grygov: TK 2 + TV	22.	7:15- 13:00	Údržba TV a oprava kotvení	<b>MVÚ+VNJR</b> ; na žádost CDP Přerov změna času - původně 7:10-13:00	OVA	
309	13113 C	Olomouc hl.n. - Grygov: TK 1 + TV	24.	7:15- 13:00	Údržba TV a oprava kotvení	<b>MVÚ+VNJR</b> ; na žádost CDP Přerov změna termínu a času - původně 28.5.2022 7:10-13:00	OVA	
309	13113 D	Grygov - Olomouc hl.n.: TK 2 + TV	25.	7:15- 13:00	Údržba TV a oprava kotvení	<b>MVÚ+VNJR</b> ; na žádost CDP Přerov změna termínu a času - původně 29.5.2022 7:10-13:00	OVA	
309	13092	Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Blatec. Olomouc hlavní nádraží - Blatec TK+TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky TK+TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží TK+TV, Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť TK+TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín TK+TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice TK+TV,	2.,3.,4.,5.,6.,7., 8.,9.,10.,11., 12.,13.,14., 15.,16.	8:10- 17:00	Oprava TV vč. betonáže základů, výměna šikmých závěsů, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, ÚPP a ASP a spoluúčast CPS na smlouvu o výluce - oprava mostu v km 81,485	<b>ZP+ND</b> , doplnění CPS na smlouvu o výluce	OVA + CPS	
309	13119 A	Mohelnice výh. č. 2, 6 Mohelnice - Moravičany TK 1+TV	2.	7:00- 19:00	Výměna LIS, navaření srdcovky a údržba TV	<b>VNJR</b> ; na žádost ST OLC navýšení objemu prací a času výluky - navaření srdcovky (původní čas 7:00 - 14:00)	OVA	

309	15014 A	Zábřeh na Moravě: SZZ- kolejové obvody	7.,8.	7:00- 20:00	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce trati Zábřeh na Moravě - Šumperk - 2. Etapa. Doplnění a výměna lanového připojení kolejových obvodů.	Na žádost SSZT OVA - rozetapizování	SSV	
315	33067 G	Holubice PZS v km 28,404, SZZ, Holubice-Blažovice TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
315	33067 H	Rousínov PZS v km 32,632, v km 32,966, SZZ, Komořany u Vyškova-Rousínov PZS v km 33,576, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
315	33067 I	Komořany u Vyškova SZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
315	33067 J	Luleč SZZ, Vyškov na Moravě- Luleč PZS v km 43,577, v km 45,128, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
315	33067 K	Vyškov na Moravě SZZ, Ivanovice na Hané- Vyškov na Moravě PZS v km 50,735, v km 52,571, TZZ	30.4.-N-1.5. 2022	16:35- N-10:00	obnova šuntové citlivosti	upřesnění rozsahu výluky v rámci zpracování ROV	BNO	
zrušeno:								
302	23036 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	20.4.-N-10.5.	8:30-N- 17:00	Oprava mostů v km 107,986 a 109,622 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek Místek, odstranění defektoskopických vad	<b>ZP+ND</b> , chybné vyhodnocení ČD Telematiky na omezující parametry vztažené k opravě mostních objektů	OVA	

<b>308</b>	<b>13111 A</b>	Valašské Meziříčí celá jen TV, Lhotka n.B. - Valašské Meziříčí 1. TK jen TV, Valašské Meziříčí - Lhotka n.B. 2. TK jen TV	14.	7:40- 12:40	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu	<b>LNT</b> na žádost SEE OLC, zrušení z důvodu konání výluky dle ROV 13052 A	OVA	
------------	----------------	--	-----	----------------	---	--	-----	--

**Schvalovatel 3**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>320</b>	<b>33113 O</b>	Lanžhot výh. č. 6, 10	22.	7:00- 19:00	navazování srdcovky výh. č. 6, navazování srdcovky výh. č. 10		BNO	
<b>320</b>	<b>33024 B</b>	Lanžhot st. hr. ČR/SR - Lanžhot 2. TK+TV	26.4.-N-20.5.	7:30-N- 21:15	modernizační práce, rek. mostu km 11,375 (most přes řeku Moravu)	výl. bude pokračovat dle ROV 33056 A	SSV	Lanžhot - Kúty
<b>320</b>	<b>33024 A1</b>	Lanžhot - Lanžhot st.hr. ČR/SR 1. TK+TV	5./6.,6./7., 7./8.,8./9., 9./10.,10./11., 11./12.,12./13., 13./14.,14./15., 15./16.,16./17., 17./18.,18./19., 19./20.	21:15- 4:50	pažení na mostě v km 10,140; v km 10,580 a v km 11,013	<b>ZP</b>	SSV	Lanžhot - Kúty
<b>320</b>	<b>33056 A</b>	Lanžhot st. hr. ČR/SR - Lanžhot 2. TK+TV	20.5.-N-10.12.	21:15 -N- 24:00	modernizační práce, rek. mostu v km 11,375 (most přes řeku Moravu)	výl. bude pokračovat v GVD 2022/23 dle ROV 33001 A	SSV	Lanžhot - Kúty
<b>320</b>	<b>33056 B</b>	Lanžhot - Lanžhot st.hr. ČR/SR 1. TK+TV	20.-N-23.	21:15- N-4:50	odsun mostů v km 10,140 a v km 11,013	<b>ZP</b>	SSV	Lanžhot - Kúty
<b>324</b>	<b>36Z01019</b>	Sklené nad Osl. - Ostrov nad Osl.	18.	7:00- 13:00	údržba 6 kV	Nutná údržba 6kV	BNO	
<b>324</b>	<b>36Z01021</b>	Ostrov nad Osl. - Žďár nad Sáz.	16.	7:00- 13:00	údržba 6 kV	Nutná údržba 6kV	BNO	

324	33107 C	Sázava u Žd. TV lichá, zhl., záhl. 1. TK směr Žďár nad Sáz., Sázava u Žd. - Žďár nad Sáz. 1. TK+TV	14.	7:30- 15:05	přelepení LIS, svařování, sečení, odstranění porostu	VNJŘ+NVÚ	BNO	
324	33109 A	Havlíčkův Brod SK 6b bez TV, SK 6, 6b, 6c, 8, 8b, 10, 12, 14 jen TV	25.,26.	7:40- 13:40	stavba TP 40B a demontáž TP 34A, zhotovení nového odtahu na TP 42, demontáž ZOK od TP 44B po TP 84	NVÚ	BNO	
502	63148 A	Čáslav - Golčův Jeníkov 1. TK bez TV	7.,8.	7:00- 17:00	odstr. blátivých míst, doplnění ŠL, úprava GPK	VNJŘ	PHA	
502	63148 B	Čáslav - Golčův Jeníkov 1. TK jen TV	7.,8.	7:00- 17:00	práce mechanizace pod TV	souběh s etapou A	PHA	
507	53060 C	Chrast u Chrudimi - Slatiňany TK, Chrast u Chrudimi záhl. a zhl. směr Slatiňany od L1, L2b L4 po S	2.	7:40- 16:15	oprava def. vad	ZP+ND přesun z 22.4. požadavek dopravce, nevhodný souběh s VR 505	HKR	
701	33104 A	Telč - Sedlejov - Třešť TK, Sedlejov celá	30.,31.	8:05- 14:00	odstranění vegetace, sečení, dotahování upevňovadel	ZP+ND	BNO	
701	33104 B	Slavonice - Dačice - Telč TK, Dačice celá	23.,24., 25.,26.	7:00- 15:20	odstranění vegetace, sečení, dotahování upevňovadel	ZP+ND	BNO	
dílčí změny:								
320	33078 A	Břeclav - Lanžhot 1., 2. TK+TV, Lanžhot celá+TV	21.	8:00- 16:00	údržba TV, odstranění defektoskop. vad v 1. TK	ZP změna rozsahu vyloučení. zařízení (slouč. pův. etap A, B, C do jedné etapy A), změna termínu (pův. A-3.5., B-2.5., C-1.5.), souběh se ZP dle výl. 33056 A+B, úpravy v souvislosti se zahájením stavby Lanžhot - Kúty	BNO	

322	33074 D	Jihlava SK 1a,4a,5a bez TV, SK 1, 1a, 1b, 2, 2a, 4, 4a, 4b, 6+TV včet. TV vlečky č. 5425 ČD, a.s. Jihlava, část zhl., záhl. TK směr Luka n./Jihl. od náv. BL po náv. S1a, S2a, S4, S6, Se6 a nám. výh. č. 9 a 10	5.5.-N-8.6.	6:55-N-14:45	oprava výhybek č. 4, 6, 7, 8, 10, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK	<b>ZP+ND+NVÚ</b> změna termínu konání (pův. 2.5.- 30.6.)	BNO	
502	33075 A	Leština u Sv. - Světlá nad Sáz. 1. TK+TV, Světlá nad Sáz. záhl. 1.TK směr Leština u Sv., TV lichá	21.	7:50-18:05	výměna def. vadných kolejnic v PZS km 241,537 (P3692), výměna LIS, údržba TV	<b>VNJŘ+NVÚ</b> změna času ukončení (pův. do 17:05) - navýšení prací	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
320	33078 B	Lanžhot TV sudá, záhl. 2. TK směr Břeclav, Lanžhot - Břeclav 2. TK+TV	2.	7:10-13:30	údržba TV	<b>NVÚ</b> sloučeno s etap. C do jedné etapy A, úpravy v souvislosti se zahájením stavby Lanžhot - Kúty	BNO	
320	33078 C	Lanžhot celá jen TV	1.	7:10-12:50	údržba TV	<b>LNT</b> sloučeno s etap. B do jedné etapy A, úpravy v souvislosti se zahájením stavby Lanžhot - Kúty	BNO	
320	33072 H	Brno-Maloměřice SK 2c, 2k+TV	28.4-N-5.5	7:00-N-14:00	výměna kolejnic	nedostatek financí	BNO	
502	63115 A	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl.n. 1. TK bez TV	1.	7:00-19:00	odstranění zbahnělého lože, úprava GPK	<b>VNJŘ</b>	PHA	
502	63115 B	Kolín seř. nádr. - Kutná Hora hl.n. 1. TK jen TV	1.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	souběh s etapou A	PHA	
502	63115 C	Kutná Hora hl.n. - Kolín seř. nádr. 2. TK bez TV	7.,8.	7:00-19:00	odstr. zbahnělého lože, doplnění ŠL, podbití	<b>VNJŘ</b> nahrazeno ROV 63148	PHA	
502	63115 D	2. TK KH hl.n. -Kolín	7.,8.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV	souběh s etapou C	PHA	
703	33076 A	Horní Cerekev záhlaví TK směr Dobrá Voda u Pelhř.	16.-N-31.	7:50-N-13:10	výměna kolejnic a pražců, zřízení BK	<b>ZP+ND</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	



<b>703</b>	<b>33076 B</b>	Hor. Cerekev - Dobrá Voda u Pelhř. - - Pelhřimov TK, Dobrá Voda u Pelhř. celá	16.-N-31.	7:50-N- 13:10	výměna kolejnic a pražců, zřízení BK	<b>ZP+ND</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	
------------	----------------	--	-----------	------------------	---	---	-----	--

**Schvalovatel 4**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>53047 AB4:B21</b>	Zámrsrsk - Choceň 1. TK+ TV, Zámrsrsk 1., 3. SK+ TV, + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Choceň v Zámrsrsku	10.	7:35- 18:20	výměna pražců ve výh č. 6. v Zámrsrsku, podbíjení, výměna LIS	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 23. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
<b>501</b>	<b>53047 C</b>	Choceň- Zámrsrsk 2 TK+ TV, Zámrsrsku sudá jen TV, + záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň v Zámrsrsku	11.	8:00- 15:00	výměna LIS, odstranění závad GPK	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 24. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
<b>501</b>	<b>53047 D</b>	Zámrsrsk - Uhersko 2. TK+ TV, + obě záhlaví	12.	7:45- 16:40	odstranění def. vad, ASP	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 20. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
<b>501</b>	<b>53077 A</b>	Kolín vj. n. - Záborej n. L. 1. TK+ TV, + obě záhlaví, Záborej n. L. napětově lichá, kolejově. 1. SK	14	8:10- 18:00	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 16. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh) <b>rozšířeno vyloučení o Kolín seř. n. záhlaví směr Záborej n. L. od Se3 po 1L</b>	HKR	
<b>501</b>	<b>53077 B</b>	Záborej n. L. - Kolín vj. n. 2. TK+ TV, Záborej n. L. kolejově 2. SK, napětově 2., 4., 6. SK. + záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín	15	8:10- 18:00	odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 17. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh), rozšířeno vyloučení o 2. SK v Záborej n. L.	HKR	
<b>501</b>	<b>53077 C</b>	Záborej n. L. kolejová spojka 22/23	14.,15.	14:00- 17:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun z 14., 15. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	

501	53077 D	Žáboří n. L. kolejová spojka 19/21	14.,15.	14:00-17:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun z 14., 15. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 E	Řečany n. L. - Žáboří n. L. - 2. TK+TV, + obě záhlaví	16./17.	19:20-5:20	montáž a demontáž přejezdu P4913 v km 328,440, odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	přesun z 13./14. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh), rozšířeno vyloučení o záhlaví.	HKR	
501	53077 F	Přelouč - Řečany n. L. 2. TK+ TV, Řečany n. L. kolejově 2. SK, napětově: 2., 4., 6., 6a. SK + záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část	13	7:00-17:00	sanace výh č. 3 v Řečanech, odstranění def. vad, úprava GPK, výměna LIS. Odstranění vegetace	<b>VNJŘ</b> ; přesun z 15. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 G	Řečany nad Labem - kolejová spojka 1/2	13	13:00-16:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun z 15. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	53077 H	Řečany nad Labem - kolejová spojka 3/4	13	13:00-16:00	úprava GPK	<b>ZP 2x10 min po dohodě s CDP Praha</b> přesun z 15. dubna na požadavek řízení provozu (nevhodný souběh)	HKR	
501	63043 C3	Pečky SK 1	1/2.5.+3/4.5.	22:00-5:00	najetí SMD	náhrada etapy C4 (23:00-4:05)	SSZ	PoVel
501	63043 S3	Pečky TV liché	1/2.5.+3/4.5.	22:00-5:00	najetí SMD	náhrada etapy D4 (23:00-4:05)	SSZ	PoVel
501	63043 E3	Cerhenice- Velim TK 1	8/9.5.	22:00-5:00	najetí PM1000	dodatečný požadavek stavby	SSZ	PoVel
501	63043 U3	Cerhenice- Velim TK 1-jen TV	8/9.5.	22:00-5:00	najetí PM1000	dodatečný požadavek stavby	SSZ	PoVel
501	63043 Z4	Kolín+Cerhenice+Pečky SSZ	18/19.5.	23:00-5:00	výměna SW	bez vlivu (sejmutí olověnek na PPV)	SSZ	PoVel
505	55013 B	Pardubice-Rosice nad Labem PZZ v km 3,301 (P5351)	15.4.-N-30.6.	7:30-N-16:40	rekonstrukce PZZ v rámci zdvoukolejnění		SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stěblová
505	55013 C	Pardubice-Rosice nad Labem SZZ-zhlaví směr vlečky	6.-N-9.	7:30-N-19:00	úprava SZZ směr vlečky	v souběhu s kolejovou výlukou podle ROV 53041 C	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stěblová

<b>505</b>	<b>55013 J</b>	Pardubice-Rosice nad Labem SZZ-zhlaví směr vlečky	6.	7:30-17:30	výměna SW	ZP ve vlakových přestávkách	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
<b>509</b>	<b>53016 C</b>	Starkoč; výh. č. 1, 2, 3, 4, 5	26.,27.	7:55-18:00	podbití výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5	zastavení provozu pro podbití výhybek ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím; požadavek ST HK	HKR	
<b>509</b>	<b>53016 D</b>	Starkoč; SK č. 1 a 3	26.,27.	7:55-18:00	podbití 1. a 3. staniční koleje	požadavek ST HK	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>506</b>	<b>53095 A</b>	Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami TK; Bolehošť celá; Opočno pod O. h. záhlaví směr Bolehošť od náv. L po náv. ST	9.,10.,11.,12.,13.	8:20-17:30	svařování, ASP, cyklická výměna jazyků výh. č. 39, 40 a 46 v dopravně Týniště nad Orlicí	rozšíření vyloučení na požadavek ST HK	HKR	
<b>509</b>	<b>53016 A</b>	Česká Skalice - Starkoč, Starkoč - Červený Kostelec TK; Starkoč záhlaví směr Česká Skalice od náv. L po náv. Se 3 a záhlaví směr Červený Kostelec od náv. Se 9 po náv. S	26.,27.	7:55-18:00	3. podbití po OP, dokončovací práce	přivyloučení obou záhlaví na požadavek ST HK	HKR	
<b>511</b>	<b>53002 A</b>	Hořice v Podkrkonoší - Hněvčeves; TK	10.-N-12.	7:00-16:55	oprava přejezdu v km 28,774 (P5406), svařování, ASP	požadavek ST HK (posun data konání)	HKR	
<b>511</b>	<b>53002 B</b>	Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší; TK	10.,11.,12.	7:00-16:55	svařování, ASP	požadavek ST HK (posun data konání)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63043 C4</b>	Pečky SK 1	1/2.5.+3/4.5.	23:00-4:05	najetí SMD	nahrazeno etapou C3	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63043 S4</b>	Pečky TV liché	1/2.5.+3/4.5.	23:00-4:05	najetí SMD	nahrazeno etapou D3	SSZ	PoVel

Schvalovatel 5

měsíc: květen 2022

datum: 28. 2. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
516	33102 A	Ledeč n/S-Vlastějovice TK, Ledeč n/S vlastějovické záhlaví	23.-N-27.	7:45 -N- 16:00	úprava GPK (3. podbití), odstranění vegetace, dotahování upevňovadel	<b>ZP+ND</b>	BNO	
516	33102 B	Vlastějovice ledečské záhlaví	23.-N-27.	7:45 -N- 16:00	úprava GPK (3. podbití), odstranění vegetace, dotahování upevňovadel		BNO	
516	33102 C	Světlá n/S-Ledeč n/S TK, Světlá n/S ledečské záhlaví	28.-30.	8:15- 16:00	odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, výměna pražců	<b>ZP+ND</b>	BNO	
516	33102 D	Ledeč n/S záhlaví směr Světlá n/S	28.-30.	8:15- 16:00	odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, výměna pražců		BNO	
519	63004 A3	P.Z.Město-P.Hostivař 1. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	1./2.- 31.5./1.6.	23:00- 5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Hostivař II
519	63004 B3	P.Hostivař-P.Z.Město 2. TK, hostivařské a vršovické záhlaví	1./2.- 31.5./1.6.	23:00- 5:00	odvoz materiálu dmt NS Třešňovka		SSZ	Hostivař II
519	63150 C	Benešov u P.-Čerčany 2. TK, Čerčany záhl. a zhlaví po náv. S2, S4	16./17.	21:30- 5:30	navážení srdcovky výh. č. 2, odstr. def. vady ve 2. TK		PHA	
519	63150 D	Benešov u Prahy výh. č. 42	17./18.	21:30- 5:30	navážení srdcovky	nelze Čerčany-Benešov u P. 1. TK	PHA	
519	63124 B	P.Uhřetěves výh. č. 33	24./25.	21:10- 5:00	navážení srdcovky	nelze P.Host.-P.Uhřetěves 1. TK	PHA	
519	63124 D	P.Uhřetěves výh. č. 29	25./26.	21:10- 5:00	navážení srdcovky		PHA	
519	63124 C	P.Hostivař výh. č. 15ab	26./27.	21:00- 3:00	výměna a vevaření LIS		PHA	
521	63005 G5,T5	P.Smíchov-P.Radotín 2. TK+TV	24./25.- 26./27.	22:10- 4:20	dmt TV+dmt výh. č. 1 a 4	<b>ZP+ND,</b> souběh s etapou A	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63005 Y1	P.Smíchov 3A/B SK+záhlaví, +TV 1., 3., 7. SK	28.-31.	7:30- 17:30	mnt TV syst. 1.1	<b>NVÚ</b>	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63068 N4	P.Vysočany-odb. Č.Most 1. TK	20.,27.,28.,30.	0:50- 4:20	sypání štěrku	<b>ZP</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63068 L4	odb.Hloubětín-P.Vysočany 2. TK	17.- 20.,27.,28., 30.	0:50- 4:20	sypání štěrku		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 G3	P.Vysočany-odb.Č.Most 1. TK+TV	6./7., 30./31., 31.5./1.6.	20:40- 4:20	mnt mostu Kbelská (6./7.5.); pokl. výh., sypání	<b>ZP+ND</b>	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 M3	odb.Hloubětín-P.Vysočany 2. TK+TV	6./7., 30./31., 31.5./1.6.	20:40- 4:20	mnt mostu Kbelská (6./7.5.); pokl. výh., sypání		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63035 L6	P.Vysočany-odb.Balab. 301. TK+TV	11./12.	20:00- 5:00	převěšení TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 F6	odb.Balab.-P.Vysočany 302. TK+TV	12./13.	20:00- 5:00	převěšení TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63128 A	P.hl.n.-odb.Balabenka TV 301. TK, odb.Balabenka-P.Mas.n. TV 402.TK	2/3.-5/6.	20:00- 6:30	vrty, mnt ochranné konstrukce	<b>NVÚ</b>	CPS	tramvaj. estakáda
525	63128 B	odb.Balabenka-P.hl.n TV 302. TK, P.Mas.n.-odb.Balabenka TV 401. TK	7./8.-10./11.	20:00- 6:30	vrty, mnt ochranné konstrukce	<b>NVÚ</b>	CPS	tramvaj. estakáda
525	63128 C	P.hl.n.-odb.Balab. TV 301., 302. TK	6./7.	23:40- 5:00	vrty, mnt ochranné konstrukce	<b>LNT</b>	CPS	tramvaj. estakáda
525	63003 C1	P.Eden 203. SK	23.,24.	7:30- 17:30	stavba TZ SpS	C1+D1+R1	SSZ	Hostivař II
525	63003 D1	P.jih-P.Eden TK+TV, P.Eden 205., 205a., 207., 207a. SK, střední zhlaví + záhlaví směr depo	23.,24.	7:30- 17:30	stavba TZ SpS	<b>ZP</b> C1+D1+R1	SSZ	Hostivař II
525	63003 R1	P.Eden TV 203., 205a., 207a., 207. SK	23.,24.	7:30- 17:30	stavba TZ SpS	<b>NVÚ</b> , C1+D1+R1	SSZ	Hostivař II
525	63003 K	P.Eden 207. SK, 207a. SK+TV	25.-N-28.	7:30 -N- 17:30	stavba TZ SpS	<b>ZP</b> , P.Eden-DKV Vršovice	SSZ	Hostivař II
525	63004 K	P.Z.Město 202. SK+ edenské zhlaví	29.5.-N-2.6.	7:30 -N- 17:30	ASP, GPK, budování stezek		SSZ	Hostivař II
526	63096 X	P.Bubeneč výh. č. 13	15./16.	21:00- 5:00	navaření def. vadné srdcovky	nelze Roztoky u P.- P.Bubeneč 1.TK	PHA	
526	63096 V	P.Bubeneč výh. č. 2	16./17.	21:00- 5:00	navaření def. vadné srdcovky	nelze P.Bubeneč- P.Holešovice 1. TK	PHA	
537	63035 F5	odb.Skály-P.Satalice TK	27.,28.	0:50- 4:20	sypání štěrku	<b>ZP</b> (v MP u sch7)	SSZ	Vysočany-Mstětice

<b>537</b>	<b>63035 F3</b>	odb.Skály-P.Satalice TK	30./31.	20:40-4:20	sypání štěrku	<b>ZP+ND</b> (v MP u sch7)	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>704</b>	<b>63080 C1</b>	Chotoviny celá	18.	0:40-5:00	výměna SW	<b>ZP</b> rozdělení pův. etapy Y1 na dvě Y1+C1 na žádost OŘ Plzeň	SSZ	Su-Vo
<b>704</b>	<b>63080 Z</b>	Benešov u P.-Olbramovice ETCS 1., 2. TK	6.5.-N-10.12.	0:40 -N-24:00	dmnt balíz	<b>bez vlivu</b>	SSZ	Su-Vo
<b>704</b>	<b>63150 A</b>	Benešov u P.-Olbramovice 1.TK+TV +Benešov u P. SK 1a+TV, Olbramovice TV 1b,1c SK	2.-N-31.	8:00 -N-18:00	oprava železničního spodku v Tomickém tunelu	<b>PVNJR+ND+NVÚ</b> , souběh s ROV 63080 A, 93034 A, PJ 50km/hod. v délce 320m.	PHA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>523</b>	<b>63119 C</b>	Čerčany SZZ	20.	1:30-4:00	výměna SW	pův. 18.5. - kolize s ETCS	SSZ	
<b>704</b>	<b>63080 Y1</b>	Chotoviny SZZ	18.	0:40-5:00	výměna SW	<b>ZP</b> rozdělení pův. etapy Y1 na dvě Y1+C1 na žádost OŘ Plzeň	SSZ	Su-Vo
<b>zrušeno:</b>								
<b>521</b>	<b>63005 J6</b>	P.Krč-odb.Tunel TK	24.	7:00-19:00	mechanizace	<b>ZP</b> oper. 3x45	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>706</b>	<b>93038 A</b>	Rybník-V.Brod klášter TK, Rožmberk nad Vltavou celá	22.4.-N.4.5.	8:10 -N-16:55	rekonstrukce ŽP v km 8,523; doplnění závor na ŽP v km 5,019; běžná údržba železničního svršku	<b>ZP+ND</b> , úprava rozsahu a koordinace termínů výluk dle ROV 93038 po zrušení ROV 95004 (z důvodu překročení finančního limitu stavby + nezajištění dodávek materiálu pro rekonstrukce PZZ)	PLZ	
<b>706</b>	<b>93038 B</b>	Rybník-V.Brod klášter TV TK, Rožmberk nad Vltavou TV celá	22.4.-N.4.5.	9:00 -N-14:50	rekonstrukce ŽP v km 8,523; doplnění závor na ŽP v km 5,019; běžná údržba železničního svršku	<b>ZP+ND</b>	PLZ	
<b>706</b>	<b>95004 A</b>	Rybník-Rožmberk n/V-V.Brod klášter PZZ v km 5,019; 8,523	22.4.-N.4.5.	9:10 -N-14:00	montáž nové vnitřní a vnější výstroje, montáž počítačů náprav		PLZ	
<b>706</b>	<b>95004 B</b>	Vyšší Brod klášter-Loučovice PZZ, Vyšší Brod klášter PZZ	22.4.-N.4.5.	9:10 -N-14:00	úprava jednotek EDOR u PZZ v km 11,793 a 13,074		PLZ	
<b>706</b>	<b>95004 C1</b>	Rybník JOP	3.	8:30-14:00	úpravy SW		PLZ	

<b>707</b>	<b>93031 A</b>	Černý Kříž-Nová Pec TK	20.4.-N.19.5.	7:40 -N- 17:25	oprava ŽM v km 72,519 - montáž nového kolejového roštu, BÚ ŽS	<b>ZP+ND</b> , nepřidělené FP	PLZ	
<b>707</b>	<b>93031 B</b>	Nová Pec-Horní Planá TK	26.4.-N.19.5.	7:30- N- 17:25	TSO TK formou SVK a SVP, BÚ ŽS	<b>ZP+ND</b> , nepřidělené FP	PLZ	
<b>707</b>	<b>93049 B</b>	K. Huť-Lenora TK, K. Huť celá	9.-N-24.	7:40- 14:10	TSO výhybek, TSO ŽP v km 48,438	<b>ZP+ND</b> , nepřidělené FP	PLZ	

**Schvalovatel 6**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 24. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>711</b>	<b>93074 B</b>	Klatovy SK 9v, výhybka č. 18, TV SK 3, 3c, 5, 5a, 7a, 9v	9.-N-13.	8:00-N- 16:00	výměna pražců ve výhybce č. 18 a v koleji 9v	<b>LNT</b>	PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 A</b>	Kařízek - Holoubkov 2. TK + TV	9.	8:00- 9:50	oprava GPK		PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 B</b>	Kařízek 2. SK + TV SK 2, 4, záhlaví a zhlaví směr Hořovice	9.	10:00- 15:00	oprava GPK	<b>VNJŘ, NVÚ</b>	PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 C</b>	Rokycany 1. SK + TV, záhlaví a zhlaví směr Holoubkov	10.	7:35- 11:30	oprava GPK	<b>VNJŘ, NVÚ</b>	PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 D</b>	Rokycany 2. SK + TV, záhlaví a zhlaví směr Holoubkov	10.	12:00- 16:00	oprava GPK	<b>VNJŘ, NVÚ</b>	PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 E</b>	Rokycany - Ejpovice 2. TK + TV	11.	8:40- 11:30	oprava GPK	<b>VNJŘ</b>	PLZ	
<b>713</b>	<b>93091 F</b>	Ejpovice - Rokycany 1. TK + TV	11.	12:00- 14:00	oprava GPK	<b>VNJŘ</b>	PLZ	
<b>720</b>	<b>93090 C</b>	Stříbro - Svojšín TK + TV Stříbro část záhlaví směr Milíkov, Milíkov celá dopravná + TV	28./29., 29./30.	22:40- 4:15	výměna LIS, svařování	<b>ZP, ND</b>	PLZ	

dílčí změny:								
709	93065 A	Plzeň hl.n. záhlaví 2. TK směr Plzeň-Koterov, TV 202. SK, Plzeň-Koterov - Plzeň hl.n. 2. TK + TV, Plzeň-Koterov záhlaví a část zhlaví 2.TK směr Plzeň.hl.n., SK 2, 4, 2a, 3, 3a + TV SK 2, 2a, 4, záhlaví a zhlaví směr Starý Plzenec, střední zhlaví, Starý Plzenec - Plzeň Koterov TK + TV	2./3.,3./4. 6./7., 9./10., 10./11., 16./17., 17./18., 20./21., 23./24., 30./31., 31.5./1.6.	23:00-4:30	práce na TV, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace	<b>ZP, LNT</b> úprava vymezení, doplnění SK 3, 3a a střední zhlaví v dopravně Plzeň-Koterov, úprava vymezení TV	SSZ	LOKO
710	93055 A	Janovice nad Úhlavou - Pocinovice TK, Pocinovice celá dopravná, Pocinovice - Domažlice TK, Kdyně celá dopravná	22.4.-N-26.5.	7:25-N-15:25	oprava mostů v km 7,718 a 24,922, oprava GPK, výměna kolejnic, doplnění závor na PZZ v km 15,552 (P813), úprava PZZ km 15,115 (P812); km 20,167 (P816), výměna pražců ve výh.č. 1 a 4 ve Kdyni	<b>ZP+ND</b> původně 22.4.-31.5.2022, rozšíření vymezení, původně pouze Pocinovice - Domažlice, sloučeno s etapou 93055 B	PLZ	
713	95007 A	Hořovice - Zbiroh TZZ 1., 2. TK, Zbiroh ovládání z JOP, Zbiroh - Kařízek TZZ 1., 2. TK, Kařízek - Holoubkov 2. TK + TV, Kařízek ovládání z JOP, PZZ v km 71,717 (P284), Kařízek - Holoubkov TZZ 1., 2. TK	31.	9:30-10:00	úprava HW, vybavení skříní TPC	změna vymezení, původně jen ovládání z JOP Zbiroh - Kařízek	SSZ	ETCS
zrušeno:								
710	93055 B	Janovice nad Úhlavou - Pocinovice TK, Pocinovice celá dopravná	4.-N-31.	7:00-N-15:00	oprava mostu km 7,718; výměna SZZ, elektromotorické přestavňáky a nová návěstidla	<b>ZP+ND</b> sloučeno s etapou 93055 A	PLZ	



Schvalovatel 7

měsíc: květen 2022

datum: 25. 2. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
502	63134 A	Libice n/C. 1. a 3. SK	7.-N-9.	8:00-N-19:00	odstranění blátivých míst, doplnění ŠL, úprava GPK, navýšení rozsahu prací.	Z důvodu odstranění N výluk v Poděbradech dle ROV 63147- výluky v Libici ponechány v plánech, nelze po 1. TK Libice - V. Osek	PHA	
502	63134 B	Libice n/C. lichá jen TV	7.-N-9.	8:00-N-19:00	práce mechanizace pod TV.	NVÚ	PHA	
503	63146 B	Lysá n/L., výh. č. 72	28.	7:00-15:00	oprava výhybky č. 72.	Přesun z 06/2022, na žádost dopravců.	PHA	
503	75015 A	Štětí - Hoštka TZZ 1. a 2. TK	21./22.	21:00-5:00	zrušení reléové skříně u vjezd. náv. 1L, 2L v ŽST Hoštka - propojení kabelů		UNL	
503	73067 D	V. Žernoseky 2., 4. SK sebužinské zhl. a záhl. 2. TK	30.	7:00-16:00	cyklické broušení výh. č. 11, 14, 16		UNL	
527	63096 U	Kralupy výh. č. 55	14.	8:45-14:50	vým. def. vadné kol. včetně zavaření	Zastaven provoz na TK do Kralup předměstí ZP+ND	PHA	
537	63112 B	MB hl.n. 3. SK	21.-N-30.	7:00-N-17:00	oprava SK.	V souběhu B+C, etapa B původně 11. - N-20.5.2022.	PHA	
537	63110 A	Bakov n/J.-Mnichovo Hradiště TK, záhl. MH v Bakově n/J.	2./3.,3./4.	22:10-4:10	odstranění DFV, svařování.	Úprava času konání, původně 22:00-4:00hodin, na žádost ČD. ZP+ND	PHA	
537	63110 B	Mnichovo Hradiště-Loukov u MH TK	4./5.	22:20-4:20	odstranění DFV, svařování.	Úprava času konání, původně 22:00-4:00hodin, na žádost ČD. ZP+ND	PHA	
537	63110 D	Loukov u MH-Příšovice TK, záhlaví Příšovice v MH	6./7.,7./8.	22:25-4:25	odstranění DFV, svařování.	Úprava času konání, původně 22:00-4:00hodin, na žádost ČD. ZP+ND	PHA	
539	75017 A	Řetenice - Úpořiny, TZZ, PZS P2095	17.-N-24.	8:00-N-14:00	doplnění závor na přejezdu P2095		SSZ	přejezdy 500
539	75017 B	Řetenice - Úpořiny PZS P2096	17.-N-19.	8:00-N-16:00	úprava závislostí		SSZ	přejezdy 500
539	73183 A	Řetenice - Úpořiny TK Úpořiny řetenické záhl. a.zhl.	18.	7:30-15:00	svařování	ZP+ND, přesun z června do zákrytu 75017	UNL	

<b>541</b>	<b>53078 A</b>	Jičín - Kopidlno; TK	7.-N-10.	7:30-18:30	3. podbití, následné kolejové úpravy	požadavek SSV <b>ZP+ND</b> pož. dopravců o posun výluky z důvodu zajištění ND bude prověřen při následném projednávání na reg. výl. poradě.	SSV	výhybna Bartoušov
<b>541</b>	<b>53078 B</b>	Kopidlno - Rožďalovice, Rožďalovice - Obora odb., Křinec - Obora odb., Městec Králové - Obora odb. TK; Rožďalovice, Kopidlno, Obora odb. celá	7.,8.,9.,10.	7:30-18:30	3. propracování OP, údržbové práce. podbíjení, svařování	<b>ZP+ND.</b> zákryt s požadavkem SSV (53078 A)- pož. dopravců o posun výluky z důvodu zajištění ND bude prověřen při následném projednávání na reg. výl. poradě.	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>503</b>	<b>73067 C</b>	V.Žernoseky - Sebužín 2. TK + TV	30.5.-N-1.6.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic	původně ROV B 72A03422 - doplnění ROV 73067 etapa D	UNL	
<b>503</b>	<b>73174 A</b>	Boletice n.L. 2., 4., 4a. SK	17.	7:00-17:00	výměna srdcovky výh. č. 9, svařování	původně dle ROV B 72N03806 změna na ROV z důvodu změny způsobu vydávání sešitu ROV B	UNL	
<b>503</b>	<b>73174 A1</b>	Boletice n.L. 2., 4., 4a. SK	18.	7:00-15:00	odstranění defektoskopických vad, svařování	původně dle ROV B 72N03806 změna na ROV z důvodu změny způsobu vydávání sešitu ROV B	UNL	
<b>527</b>	<b>70014 A</b>	Hněvice 1. SK	6.	7:30-12:30	odstranění defektoskopické vady v km 467,712, svařování	původně dle ROV B 72N02101	UNL	
<b>527</b>	<b>70015 A</b>	Bohušovice n.O. 1. SK	11.	7:00-15:00	výměna kolejnicové vložky, svařování	původně dle ROV B 72N02402	UNL	
<b>546</b>	<b>73135 A</b>	Rumburk - Šluknov - V. Šenov - Mikulášovice d.n. TK	17.-N-26.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic, výměna pražců, strojní úpr. GPK, broušení kolejnic, oprava přejezdu v km 18,245	<b>ZP+ND</b> rozšíření o traťové úseky Šluknov - V. Šenov - vým. pražců a V. Šenov - Mikulášovice d.n. - opr- přejezdu (zkrácen termín - nelze etapizovat na pož. dopr., pův. do 28.5.)	UNL	

<b>zrušeno:</b>								
<b>502</b>	<b>63106 A</b>	12. SK NBK hl.n.	9.-N-20.	7:00-N-19:00	oprava 12. SK, SČ, ŠL, DFV, BK, GPK.	Nevhodný souběh.	PHA	
<b>502</b>	<b>63106 B</b>	NBK hl.n. jen TV 12.-26., 90B,C,D	9.-20.	7:00-19:00	práce mechanizace pod TV.	<b>NVÚ</b> , Nevhodný souběh.	PHA	
<b>502</b>	<b>63106 C</b>	NBK hl.n. výh. č. 49	9.-N-20.	7:00-N-19:00	oprava výh.č. 49.	Nevhodný souběh.	PHA	
<b>503</b>	<b>63085 E</b>	2. SK NBK hl.n.	30.4.-N-8.	7:00-N-17:00	SČ, ŠL, DFV, BK, GPK,	Nevhodný souběh.	PHA	
<b>503</b>	<b>63085 F</b>	NBK hl.n. jen TV 2., 4., 6b., 204., 109b., 110b.	1.-8.	7:00-17:00	práce mechanizace pod TV.	<b>NVÚ</b> , Nevhodný souběh.	PHA	
<b>503</b>	<b>63085 G</b>	NBK hl.n. výh. č. 21, 22	30.4.-N-1.	7:00-N-19:00	oprava výhybek.	Nevhodný souběh.	PHA	
<b>503</b>	<b>63085 M</b>	4. SK NBK	1.	7:00-20:00	těžení do Ua vozů.	Nevhodný souběh.	PHA	
<b>537</b>	<b>63112 A</b>	MB hl.n. 1. SK	1.-N-10.	7:00-N-17:00	oprava SK.	Změna priorit OŘ.	PHA	
<b>537</b>	<b>63112 F</b>	MB hl.n. výh. č. 33, 35	29.	7:00-14:00	oprava výhybek.	Přesun na 08/2022, nedodané výhybkové díly.	PHA	

**Schvalovatel 8**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 17. 2. 2022**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyloučený úsek, dopravná</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>výluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73105 A</b>	Oldřichov kol. 1b, 2b - Bílina 1., 2. jen TV	21.-N-22.	17:45-5:45	přetah vodičů VN		CPS	
<b>531</b>	<b>73180 A</b>	Postoloprty 1. SK	31.5.-N-2.6.	7:00-N-17:00	SVK		UNL	
<b>533</b>	<b>73175 B</b>	Kadaň-Pruněrov - Dubina odb. 1. TK Dubina odb. 1. SK mezi náv. 1S-L Kadaň-Pruněrov - Dubina odb. - Chomutov TV 1. TK	1.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy + 1x vrt	<b>VNJŘ</b> , PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 2. koleji v odb. Dubina v km 128,170 - 128,230	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 C</b>	Kadaň-Pruněrov - Dubina odb. 1. TK Kadaň-Pruněrov - Dubina odb. - Chomutov TV 1. TK	7.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy + 1x vrt	<b>VNJŘ</b> , PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 2. traťové koleji odb. Dubina - Kadaň-Pruněrov v km 132,985 - 133,045	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)

<b>533</b>	<b>73175 D</b>	Kadaň-Pruněrov - Dubina odb. 1. TK	9.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 E</b>	Chomutov - Dubina odb. 2. TK Chomutov - Dubina odb. - Kadaň-Pruněrov TV 2. TK	8.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy + 1x vrt	<b>VNJŘ</b> , PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 1. traťové koleji odb. Dubina - Chomutov v km 127,665 - 127,725	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 F</b>	Dubina odb. - Kadaň-Pruněrov 2. TK	10.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	<b>VNJŘ</b> , souběh s 73175 K	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 G</b>	Dubina odb. 2. SK mezi náv. 2L-S Dubina odb. - Kadaň-Pruněrov 2. TK Chomutov - Dubina odb. - Kadaň-Pruněrov TV 2. TK	13.,14.,15.	8:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy + 3x vrt	<b>VNJŘ</b> , <b>13.5.:</b> PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 1. koleji v odb. Dubina v km 128,115 - 128,175. <b>14.5.:</b> PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 1. traťové koleji Kadaň-Pruněrov - odb. Dubina v km 132,720 - 132,780. <b>15.5.:</b> PJ kolem pracovního místa 50 km/h na 1. traťové koleji Kadaň-Pruněrov - odb. Dubina v km 133,025 - 133,085	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 H</b>	Kadaň-Pruněrov záhlaví a zhlaví chomutovské koleje č. 1-část po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1-6	17.	8:40-11:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 I</b>	Kadaň-Pruněrov zhlaví chomutovské 1. staniční koleje-část od náv. S1 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1-6	17.	11:40-12:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	souběh s 73175 J	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 J</b>	Kadaň-Pruněrov 1. SK mezi náv. L1-S1	17.	11:40-16:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	souběh s 73175 I	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 K</b>	Kadaň-Pruněrov záhlaví a zhlaví chomutovské koleje č. 2 po návěstidlo S2	10.	8:40-11:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	souběh s 73175 F	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)

<b>533</b>	<b>73175 L</b>	Kadaň-Pruněrov záhlaví klášterecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se15	25.	7:40-10:40	geotechnický průzkum - kopané sondy	souběh s ROV B 72A13022	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 M</b>	Kadaň-Pruněrov 2. SK mezi náv. S2-L2	25.	11:00-16:00	geotechnický průzkum - kopané sondy		SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 N</b>	Kadaň-Pruněrov zhlaví chomutovské staničních kolejí č. 3a, 5, 7, 9-část mezi námezničky výhybek č. 7-9	28.	7:40-8:40	geotechnický průzkum - kopané sondy		SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 O</b>	Kadaň-Pruněrov 5. SK od námezničky výhybky č. 18 po návěstidlo S5	28.	8:40-14:40	geotechnický průzkum - kopané sondy		SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 P</b>	Kadaň-Pruněrov zhlaví kadaňské-část mezi návěstidly Se9-Se11	28.	14:40-15:40	geotechnický průzkum - kopané sondy		SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73175 R</b>	Kadaň-Pruněrov zhlaví klášterecké staničních kolejí č. 7, 9-část po námezničky výhybky č. 18 Kadaň-Pruněrov 7., 9. SK Kadaň-Pruněrov zhlaví chomutovské staničních kolejí č. 7, 9-část po izolovaný styk mezi výhybkami č. 9-13	29.	8:40-14:40	geotechnický průzkum - kopané sondy		SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)
<b>533</b>	<b>73004 A1</b>	Kadaň-Pr. záhlaví 1. a 2. TK a TK směr Kadaň Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. 1., 2. TK jen Kadaň-Pr - Kadaň TK jen TV	28./29.	21:25-5:25	demontáž bednění a montáž odvodnění na mostě v km 137,980 (most 1981-002)	<b>ZP, ND</b>	CPS	

533	73004 A	Kadaň-Pr. záhlaví 1. a 2. TK a TK směr Kadaň Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. 1., 2. TK jen Kadaň-Pr - Kadaň TK jen TV	29./30.	20:25- 4:15	demontáž bednění a montáž odvodnění na mostě v km 137,980 (most 1981-002)	ZP, ND	CPS	
533	73192 A	Tršnice-Cheb, část TV 1. a 2. TK	28.	7:30- 16:20	oprava vzdušného vedení VN v km 234,500	LNT, dodat. požadavek zhotovitele	CPS	
534	73175 S	Kadaň-Prunéřov - Kadaň TK Kadaň-Prunéřov záhlaví kadaňské traťové koleje po návěstidlo Se13	31.	0:15- 3:25	geotechnický průzkum - kopané sondy	ZP	SSZ	Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)
535	73185 A	Osek m. - Hrob - Dubí TK, Dubí celá dopravná	9.-N-13., 16.N-20.	7:30-N- 14:00	úprava skal, svoz kamení	ZP	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
528	63083 F	Lužná vč. 2, 4, 6, 8 a 11	7.5. - N - 3.6.	7:00- 22:00	TSO výhybek.	rozetapováno - požadavek ČD - muzeum	PHA	
528	63083 L	Lužná vč. 13, 14, 21, 23, 25 a 26	17.5. - N - 3.6.	7:00- 22:00	TSO výhybek.	rozetapována etapa F na požadavek ČD - muzeum	PHA	
533	73058 A1	K. Vary-K. Vary- Dvory+K. Vary, TV 2. TK+2a. SK	27.2.-N- 10.12.	19:00-N- 24:00	havarijní stav - nevyhovující stav žel. spodku a TV	LNT, původně jako ROV 73058 A	UNL	sesuv K. Vary
<b>zrušeno:</b>								
0								

**Schvalovatel 9**

**měsíc: květen 2022**

**datum: 25. 2. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
326	33119 E	Letovice, zhl. 2.SK směr Skalice n. S., jeho část od náv. Se4 po náv. S2	30./31.	21:05- 4:45	navážení srdcovky výhybky číslo 2	jednokolejný provoz Skalice-Letovice, na žádost KORDIS přesun z června, nelze od Skalice n. S. na sudou sk.	BNO	

501	53102 D	Č.Třebová odj.sk., 17., 19. SK bez TV, Č.Třebová odj.sk., 11.-25. SK jen TV	13.,14.	7:30- 13:30	betonáž základů pro stožáry	LNT reetapizace původní etapy B1	HKR	
501	53102 E1	Č.Třebová, 1.,5. SK+TV, Č.Třebová, 3a, 3b. SK jen TV	24.	7:30- 13:30	betonáž základů pro stožáry	LNT reetapizace původní etapy E	HKR	
501	53102 F	Č.Třebová odj.sk., 11. SK bez TV	10.	7:30- 17:30	geotechnické sondy pro modernizaci uzlu Česká Třebová	v souběhu s výlukou 53102 F	SSV	geotechnické průzkumy v ČT
<b>dílčí změny:</b>								
326	53089 A	Opatov - Svitavy, 1.+TV	6.-N-15.	7:10-N- 22:30	výstavba provizorní přeložky trati pro most D35	posun o den (původně 7.-N-16.) nevhodný souběh s výlukami ZP	CPS	most Opatovec
326	53089 B	Opatov - Svitavy, 1., 2.+TV	15./16.	22:30- 4:00	výstavba provizorní přeložky trati pro most D35	<b>ZP+ND</b> , posun o den (původně 16./17.) nevhodný souběh s výlukami ZP	CPS	most Opatovec
326	53089 C	Opatov - Svitavy, 2,+TV	16.5.-N-10.12.	4:00-N- 24:00	výstavba dálničního mostu D35	posun o den (původně záčátek 17.5.) nevhodný souběh s výlukami ZP	CPS	most Opatovec
326	53092 A	Svitavy, záhl. a zhl. 1. TK směr Opatov, od náv. 1S po náv. L1	9.	7:10- 19:10	výměna def. vadadných kolejnic, výměna výhybkových součástí v. č. 27 a 28	v souběhu s výlukou 53089 A, navýšení času (původně do 14:10) a rozsahu prací	HKR	
326	53092 D	Česká Třebová - Zádulka odb. - Opatov 1. TK+ TV	3.	7:20- 14:20	výměna def. vadných kolejnic, geotechnické sondy	rozšíření o úsek Zádulka odb. - Opatov na geotechnický průzkum	HKR/SSV	geotechnické průzkumy v ČT
326	53092 E	Opatov - Zádulka odb. - Česká Třebová 2. TK+ TV	4.	7:20- 14:20	výměna def. vadných kolejnic, geotechnické sondy	rozšíření o úsek Zádulka odb. - Opatov na geotechnický průzkum	HKR/SSV	geotechnické průzkumy v ČT
501	53102 A	Č. Třebová odj. sk., 25. SK bez TV, Č. Třebová odj.sk., 19.-25. SK jen TV	5.,6.,7.,8.,9.	7:30- 17:30	betonáž základů pro stožáry	LNT úprava času	HKR	
501	53102 B	Č. Třebová odj.sk., 13.,15. SK bez TV, Č. Třebová odj.sk., 11.-17. SK jen TV	10.,11.,12.	7:30- 17:30	betonáž základů pro stožáry	LNT úprava času a místa vyločení	HKR	
501	53102 C	Č. Třebová odj.sk., 7., 9.+TV	19.,20.,21.,22.	7:30- 17:30	betonáž základů pro stožáry	LNT úprava času, místa vyločení a termínů	HKR	

<b>501</b>	<b>53102 E</b>	Č. Třebová, 1., 5. SK+TV, Č. Třebová, 3a., 3b. SK jen TV	23.	7:30- 17:30	betonáž základů pro stožáry	<b>LNT</b> úprava času a vyloučení	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>326</b>	<b>33089 A</b>	Skalice n. S., zhl. 2. SK směr Letovice, Sakalice n. S., 4b, sudá jen TV	18.-N-24.	8:00-N- 17:00	oprava přejezdu v km 194,412	nedostatek financí	BNO	
<b>326</b>	<b>33089 B</b>	Skalice n. S., 2., 4. SK bez TV	21.	8:00- 17:00	oprava přejezdu v km 194,412	<b>ND</b> , nedostatek financí	BNO	
<b>326</b>	<b>33089 C</b>	Skalice n. S., zhl. 1. SK směr Letovice, Skalice n. S., lichá jen TV	24.-N-31.	17:00- 17:00	oprava přejezdu v km 194,412	nedostatek financí	BNO	
<b>326</b>	<b>33089 D</b>	Skalice n. S., 1., 3. SK bez TV	28.	8:00- 17:00	oprava přejezdu v km 194,412	nedostatek financí	BNO	
<b>326</b>	<b>33089 E</b>	Skalice n. S., PZS v km 194,412	18.-N-31.	8:00-N- 17:00	vypnutí PZS v rámci opravy přejezdu	nedostatek financí	BNO	
<b>501</b>	<b>53102 B1</b>	Č. Třebová odj.sk., 13., 17. SK bez TV, Č. Třebová odj.sk., 11.-17. SK jen TV	13.	8:00- 12:00	betonáž základů pro stožáry	reetaipizace	HKR	
<b>501</b>	<b>53102 D</b>	Č. Třebová odj.sk., 7. SK bez TV, Č. Třebová odj.sk., 7., 9. SK jen TV	22.	7:00- 17:00	betonáž základů pro stožáry	reetaipizace	HKR	
<b>501</b>	<b>53102 E</b>	Č. Třebová, 1. SK+TV, Č. Třebová, 3a., 3b., 5. SK jen TV	24.	7:00- 17:00	betonáž základů pro stožáry	reetaipizace	HKR	



**Příloha č. 4****Projednání měsíčních výlukových plánů 4/2022, 5/2022, 6/2022****Porada**

Datum konání 24. 2. 2022  
Čas 9:00 – 13:00  
Místo konání aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jaroslav Flegl	SŽ, GŘ O12	777 135 345	flegl@spravazeleznic.cz	MS Teams
Martin Zahradka	IDSK	722 450 063	zahradka,martin@idsk.cz	MS Teams
Ondřej Štěpán	České dráhy, O18	702 197 040	stepano@gr.cd.cz	MS Teams
Lukáš Hrmel	Koordinátor ODIS s. r. o.	725 863 782	zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Tomáš Holar	SŽ, SSZ	722 173 103	holar@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Kmoníček	SŽ, OŘ Hradec Králové	720 972 248	kmonicek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Macálka	SŽ, OŘ Brno	972 626 099	Macalka@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ, CDP Praha	725 068 965	hamouzv@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Abel	SŽ, OŘ Praha	972 224 692	abel@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Koláčková	SŽ, GŘ O12	725 813 405	Kolackova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Filip Doskočil	SŽ, OŘ Brno	972 625 982	doskocil@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vítězslav Vacula	ROPID	234 704 520	vacula.vitezslav@ropid.cz	MS Teams
Jiří Stehlík	SŽ, GŘ O12	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Pavel Kroseska	SŽ, SSV	724 932 356	kroseska@spravazeleznic.cz	MS Teams
Stanislav Novák	SŽ, GŘ O12	602 665 834	NovakS@spravazeleznic.cz	MS Teams
Josef Hájek	SŽ, GŘ O1	725 813 510	hajek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Josef Valach	SŽ, SSV	724 932 377	ValachJ@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiřina Imramovská	SŽ, GŘ O15	602 384 408	imramovska@spravazeleznic.cz	MS Teams

**Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.**

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Vojtěch Jelínek	SŽ, GŘ O15	724 993 908	JelinekV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Hádek	METRANS Rail s.r.o.	730 584 022	hadek@metransrail.eu	MS Teams
Tomáš Moravka	SŽ, SSZ	702 209 093	Moravka@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Janeczko	SŽ, GŘ O12	724 027 897	janeczko@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	MS Teams
František Novák	SŽ, GŘ O15	607 252 262	NovakFr@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Kuník	SŽ, GŘ O12	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Buzovský	ČD Cargo, a. s.	725 708 984	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	MS Teams
Jiří Melich	SŽ, GŘ O12	601 383 626	melich@spravazeleznic.cz	MS Teams
Hana Rejhon	SŽ, GŘ O12	601 385 020	rejhonh@spravazeleznic.cz	MS Teams
Marcela Ryšavá	SŽ, OŘ Brno	972 646 597	rysava@spravazeleznic.cz	MS Teams
Vladimír Zelinka	SŽ, OŘ Ústí nad Labem	724 517 199	ZelinkaV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Ivona Szlosková	SŽ, GŘ O12	602 650 534	szloskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Novák	SŽ, GŘ O12	725 745 542	NovakJiri@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Mokříž	SŽ, GŘ O12	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	MS Teams
Helena Rozsypalová	METRANS Rail, s. r. o.	702 128 221	rozsypalova@metransrail.eu	MS Teams
Václava Kubíčková	SŽ, OŘ Plzeň	972 522 444	Kubickova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Svoboda	SŽ, CDP Přešov	724 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Lněnička	SŽ, CDP Praha	702 292 252	LnenickaP@spravazeleznic.cz	MS Teams
Dalibor Kotasek	SŽ, OŘ Ostrava	725 887 379	kotasek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Donát	SŽ, OŘ Ústí nad Labem	972 424 373	donat@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Vlasatá	SŽ, GŘ O12	602 650 466	Vlasata@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jan Hoffmann	SŽ, GŘ O12	972 762 088	HoffmannJ@spravazeleznic.cz	MS Teams
Oldřich Pěnička	CER Slovakia, a. s.	774 365 100	oldrich.penicka@cercargo.eu	MS Teams
Lubomír Svoboda	Swietelsky Rail CZ, s. r. o.	725 602 122	l.svoboda@swietelsky.cz	MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Josef Kurfiřt	GW Train Regio, a. s.	725 930 389	josef.kurfirt@gwtr.cz	MS Teams
Martin Heger	Retrack Czech, s. r. o	737 894 633	martin.heger@vtg.com	MS Teams
Miloš Krátký	SŽ, GŘ O12	602 237 495	KratkyMi@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Mráček	SŽ, GŘ O12	727 865 586	MracekJa@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ, GŘ O12	724 526 136	HorskyL@spravazeleznic.cz	MS Teams
František Mikeš	SŽ, GŘ O12	602 237 484	Mikes@spravazeleznic.cz	MS Teams
Hynek Richter	Leo Express, s. r. o.	777 490 022	hynek.richter@le.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	234 704 564	valenta@ropid.cz	MS Teams
Michal Krejčí	SŽ, OŘ Plzeň	725 740 796	krej cim@spravazeleznic.cz	MS Teams
David Petřík	ČD Cargo, a. s.	722 975 551	David.Petrik@cdcargo.cz	MS Teams
Dušan Stolarik	SŽ, GŘ O12	602 665 831	stolarik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Glos	SŽ, OŘ Ostrava	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jan Zeman	ARRIVA vlaky, s. r. o.	702 067 146	jan.zeman@arriva.cz	MS Teams
Daniel Gaudl	ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	736 508 384	Daniel.Gaudl@unipetrol.cz	MS Teams
Pavel Šlampa	Kordis JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	MS Teams
Vít Gregor	Centrum telematiky a diagnostiky	601 128 776	gregorvi@spravazeleznic.cz	MS Teams

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2551485

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b4b466ec-9a6f-4733-9c0a-3d2c6e124bdc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana REJHON)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.03.2022 06:39:08



7377ed2b-fe06-4108-aa3d-56615ea6e7dd