

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 34263/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 94/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhohn@spravazeleznic.cz

Datum 12.05.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen, červenec a srpen 2022

Dne 28.04.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky červen a červenec 2022
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcg3p3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHL ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost, a. s.	hwcfi3
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzfb
- RegioJet UK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r

- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SANRE, spol. s r. o.	y5cy45v
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- CityRail, a. s.	lexa@cityrail.cz
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- Gerhát Train, s. r. o.	gerhattrain@seznam.cz
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce červen 2022, červenec 2022 a srpen 2022

Datum konání 28.04.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina
Omluveni –

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV srpen 2022
5. Projednání změn MP – červen 2022
6. Projednání změn SUP – červenec 2022
7. Projednání změn SP – srpen 2022
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl, který úvodem přivítal zúčastněné a:

- Informoval, že dne 27.04.2022 byl dotčeným složkám rozeslán návrh RPV 2023 Správy železnic, státní organizace k případným připomínkám, které je třeba zaslat nejdéle do 11.05.2022 na e-mail: NovakJiri@spravazeleznic.cz. Zároveň požádal dotčené subjekty o dodržení tohoto termínu, aby mohly být došlé připomínky zkompletovány a jejich vypořádání připraveno ke koordinaci na RVP v Koutech.
- Dále také informoval, že rovněž dne 27.04.2022 byl dopravcům s přidělenou kapacitou na česko-německých hranicích rozeslán dokument s odkazem na registraci k připojení se na on-line konferenci **II. pracovní jednání „Skupiny údolí Labe – Elbtalgruppe“**, která se uskuteční dne 18.05.2022 pomocí aplikace MS Teams. Registraci k jednání je třeba zadat nejpozději do 11.05.2022 a to kliknutím na uvedený odkaz v rozeslaném dokumentu. Daného jednání se v případě zájmu mohou zúčastnit i další dopravci. Příslušný dokument umožňující registraci bude zpřístupněn na Portále provozování dráhy.
- Neoficiálně předhlásil, že dne 28.03.2022 došlo k zahájení slovenské stavby v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova. V současné době se dokončuje projektová realizační dokumentace. Po jejím uzavření bude slovenskou stranou české Správě železnic, státní organizaci oficiálně předložena a budou představována požadována omezení. Nyní je naplánováno omezení na cca 25 měsíců.

Během průběhu stavby je aktuálně počítáno s jednokolejnými provozy, které mají být zahájeny od 01.07.2022 nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje, která potrvá do konce letošního GVD. Správa železnic, státní organizace zatím výluky této stavby do plánů nezařazuje, učiní tak po obdržení oficiálního požadavku slovenské strany.

- Informoval o úmrtí bývalého dlouholetého zaměstnance Správy železnic, státní organizace (dříve Správy železniční dopravní cesty a Českých drah) p. Jaroslava Adamce, který velkou část svého profesního života působil v oblasti výlukové činnosti.

Průběh porady řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Informoval, že dne 26.04.2022 začala výluka 2. traťové koleje v úseku Lanžhot – Kúty.
- Dále informoval, že v současné době, kdy probíhá výluka 1. traťové koleje v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč generující jednokolejný provoz z důvodu sesuvu svahu zde v provozované 2. traťové koleji zároveň platí normativní omezení pro nákladní dopravu, dojde v nejbližší době k šetření komise, která vyhodnotí stabilitu svahu. Je reálný předpoklad, že bude ukončeno omezení pro nákladní dopravu v daném úseku.

Po poradě: proběhlo výše zmíněné jednání komise a vyhodnocení stability daného svahu. Na základě pozitivních výsledků došlo od 02.05.2022 (06:00 hod.) k ukončení zavedeného omezení a v daném úseku je povolena jízda nákladních vlaků po 2. traťové koleji bez omezení normativem hmotnosti vlaku.

- Upozornil, že po zahájení výluky 2. traťové koleje výše zmíněné slovenské stavby Čadca – Mosty u Jablunkova tj. od 01.07.2022 bude provoz na všech třech stěžejních přechodech se Slovenskou republikou veden jednokolejně.
- Informoval o posunu začátku výluky stavby „Opatovec“ požadované CPS (ŘSD – D35) pro výstavbu podjezdu pod koridorem v úseku Svitavy – Opatov. Začátek výluky byl plánován v první polovině měsíce května 2022. Z důvodu vzniklých problémů jak na straně projektu, tak na straně zhotovitele došlo k posunu zahájení do pozdějšího termínu. Je snahou ŘSD začít s realizací v měsíci červnu, ale vzhledem k okolnostem je pravděpodobnější její začátek spíše až v průběhu měsíce července. Přesný termín zahájení zatím není znám. Stanovisko Správy železnic, státní organizace je, že vzhledem k tomu, že výluka nebude generovat zastavený provoz, termín začátku konání výluky, který bude předložen ŘSD, bude akceptovat. Současně však trvá na ukončení výluky nejdéle 30.06.2023, kdy je předpokládán návrat dopravy směr Česká Třebová na probíhajících stavebách „BC“.
- Dále informoval o dodatečném požadavku zhotovitele stavby Pardubice na doplnění výluk pro přepojení kabelizace ZZ středního zhlaví. Doplnění výluk bylo původně požadováno v měsíci červnu 2022, což vzhledem k nedostatečnému předstihu bylo GŘ O12 zamítnuto. Je však třeba dané výluky realizovat v co nejkratším možném termínu, proto byly výluky zařazeny do změnových tabulek a plánů na měsíc červenec 2022. Krátce před touto celostátní poradou byl na GŘ O12 doručen e-mail s požadavkem, aby byla prověřena varianta konání výluk v době již naplánovaných výluk (zastavených provozů) stavby „Zdvoukolejnění Rosice – Stěblová“ v první polovině 07/2022, s cílem minimalizovat dopad úprav ZZ na železniční provoz. Tyto výluky budou tedy ještě řešeny v rámci následujících porad.
- Všeobecně upozornil, že vzhledem ke změně způsobu financování výluk a možných priorit je třeba počítat se skutečností, že bude docházet se změnám plánů oproti RPV 2022.
- Připomněl, již dříve avizované konání květnové celostátní měsíční výlukové porady fyzicky v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou) a současně i konferenčně pomocí aplikace MS Teams. Podrobnosti, včetně odkazu k připojení budou upřesněny v připravované pozvánce.

Zástupkyně dopravce METRANS Rail, s. r. o. pí Helena Rozsypalová a zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský před touto poradou:

- Vyjádřili **nesouhlasné stanovisko** s konáním souběhu nepřetržitých výluk dle **ROV 33056 etap A+B1** v úsecích Kúty – Lanžhot st. Hr. – Lanžhot v termínech: 24.06.2022 – 27.06.2022, 22.07.2022 – 25.07.2022, 05.08.2022 – 08.08.2022, v časech od 23:30 hod. – do 04:20 hod. generující ZP přes tento přechod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravců bereme na vědomí. Výluky dle ROV 33056 jsou však požadovány pro modernizační práce na straně ŽSR. Uvedenou informaci Správa železnic, státní organizace pouze přenáší pro potřeby informování dopravců na území ČR. Stavební postupy, etapy na území SR, Správa železnic, státní organizace nemůže ovlivnit.

Zástupce ROPID Ing. Vítězslav Vacula během projednávání:

- Požádal zástupce Správy železnic, státní organizace, aby vzhledem k množícím se stížnostem ze stany cestujících byla věnována maximální pozornost opakujícím se mimořádnostem na VR 524 v úseku Praha-Vysočany – Praha-Horní Počernice, kde dochází k sesuvům půdy a následnému zastavení provozu ve 2. traťové koleji.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – dané místo je průběžně monitorováno a v případě potřeby dochází k operativním výlukám na úpravu GPK a dalším opatřením k eliminaci omezení. Daná traťová kolej bude od 20.07.2022 vyloučena v dalším stavebním postupu v rámci plánované rekonstrukce traťového úseku a kompletně zrekonstruována.

- Požádal o brzké zpracování VNJR pro souběhy doplněných výluk dle ROV 63173 na VR 524 a to z důvodu, aby mohli být včas informováni cestující.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek ROPIDu bereme na vědomí a bude snaha daný VNJR zpracovat v co nejkratším možném termínu.

- Požádal o prověření možnosti posunu začátku výluky dle ROV 63101 etapy E v úseku Praha-Radotín – Dobříchovice z 15:00 hod. na 19:00 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek ROPIDu byl během porady prověřen a nelze mu vyhovět. Začátek výluky dle ROV 63101 etapy E zůstává v 15:00 hod.

- Dále pak zástupce ROPID Ing. Vítězslav Vacula společně se zástupcem dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřejem Štěpánem požádali u denních výluk dle ROV 63155 etap B1, o časový posun na od 8:30 hod. – do 18:30 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – posuny časů byly během porady prověřeny a požadavku bylo vyhověno, viz bod 6 tohoto zápisu (VR 521) a příloha č. 3 změnové tabulky.

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace pí Ivona Szlosková v úvodu:

- Informovala, že z důvodu změny technologie (obsluhy stavby pomocí nákladních aut) nebude zhotovitel požadovat květnové výluky se ZP v úseku Valašská Polanka – Vsetín a v dopravně Vsetín. dle **ROV 13053** v následujících termínech:

Etapy X

02./03., 03./04., 04./05., 05./06., 06./07., 09./10., 10./11., 11./12., 12./13., 13./14., 16./17., 17./18., 18./19., 19./20., 20./21., 23./24., 24./25., 25./26., 26./27., 27./28. 05.2022

Etapy X1

07./08., 14./15., 21./22., 28./29.05.2022

Etapy X2

08./09., 15./16., 22./23.05.2022

Výluky se ZP dle ROV 13053 v měsíci květnu budou požadovány pouze v termínech 09./10.05., 10./11.05.2022.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během dubnové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Dětmarovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 31.03.2022 výluka TK1/2 Petrovice – Petrovice st. hr. a SKS v Petrovicích do 01.08.2022 pro rekonstrukci mostu. Od 01.04. – 15.07.2022 výluka SK 2, 4 v ŽST Dětmarovice. ZP pro práce na TV. Po 01.08.2022 budou pokračovat výluky různého rozsahu na dokončující práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu problematiky financování je předpoklad, že stavba bude zahájena nejdříve v roce 2023, v současné době projektant připravuje POV.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – přepočítání nabídkové ceny do soutěže, není vypsaná soutěž na zhotovitele. Nový předpoklad zahájení je 07.08.2022, do 30.10.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 07.12.2022 ND v úseku Rožnov p.R. – Val. Meziříčí (rekonstrukce celá ŽST).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 01.03.2022 původně do 27.06.2022 výluka TK1 Vsetín – Valašská Polanka a SK 1a v ŽST Vsetín, SP1, nově do 11.07.2022 12:00 hodin. Pro úpravy ZZ směr Valašské Polanka výluka TZZ v termínu 11.07. 12:00 hodin – 13.07.2022 do 12:00 hodin – nelze směr Hovězí. SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí od 13.07. 12:00 hodin do 22.12.2022 včetně TK Vsetín – Velké Karlovice. Práce v obvodu stanice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – od 30.01.2022 zahájen SP6 – výluka TK 2 Přerov – Dluhonice + SK 2 do 20.05.2022. Následuje výluka TK 1 Dluhonice – Přerov a SK 1, 3 v termínu 20.05. – 14.08.2022, probíhají ZP pro ražení štětových stěn.

Stavba „**Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2**“ – požádáno o výluky v dubnu a květnu 2022 s minimálním dopadem na provoz (úpravy KO).

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny.

V termínu 30.05. – 06.06.2022 požádáno o výluku pro 3. podbití a definitivní regulaci před rychlou pantografickou zkouškou v úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n., následně od 06. 06. – 10.06.2022 pokračuje výluka v úseku Uničov – Šternberk SKS. Realizace rychlé pantografické zkoušky v celém úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n. je plánovaná 13.06. 2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – další stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – ukončeny práce pro přepínání ZZ, probíhají denní výluky TK a SK v celém úseku stavby pro montáž vzdušného zpětného vedení. Na žádost dopravců dochází k úpravám omezení – vyhovění žádosti.

Zhotovitel požádal v termínu 16. – 26.05.2022 o vypnutí PZS v km 7,270 (P8233) v úseku Zlín střed – Zlín Malenovice z důvodu možnosti ovlivnění jeho činnosti při přepnutí na 25kV. Tento přejezd měl být zrekonstruován v rámci stavby „Otrokovice – Vizovice“, jejíž termín zahájení se neustále posouvá především z důvodu vypořádání pozemků.

Hlavní termíny přepínání:

Morav. Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14.06. – 26.06.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 26.06. – 03.07.2022 zkušební provoz 25 kV
Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 03.07. – 15.07.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV)
Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 15.07. – 11.09.2022 zkušební provoz 25 kV
Původní termíny byly v březnu a dubnu 2022.

Stavba **„Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty“** – podepsána SoD se zhotovitelem (Skanska). Zhotovitel předložil plány výluk na 03 – 07/2022. **„Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“** – ze strany ŽSR předložen požadavek na výluky pro rok 2022.

31.03.2022 proběhla porada za účasti zhotovitelů na České i Slovenské straně.

Výluka TK2 zahájena 26.04.2022, od 05. do 19.05.2022 noční ZP pro pažení mostních objektů, 20. – 23.05.2022 víkendový ZP pro odsun mostních konstrukcí, zhotovitel SKANSKA požaduje v tomto termínu vypnutí 6kV pro přeložky kabelizace, vliv i na Slovenské straně. Ze strany ŽSR nedošla žádná reakce. 24. – 27.06.2022 víkendový ZP na žádost ŽSR pro zřízení „esíčka“. Další víkendové ZP jsou v červenci a srpnu, požadavek Slovenské strany.

Stavba **„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“** – v dubnu proběhlo 3. podbití, práce ukončeny.

Stavba **„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“** – ukončena soutěž na zhotovitele. Není jasné financování, hlavní stavební práce s výlukou železničního provozu budou realizovány v roce 2024.

Stavba **„Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany“** – po konzultaci s DÚ k aktuálnímu vývoji, procesním krokům a souvisejícím lhůtám stavebního řízení vyvstala potřeba dalšího posunu termínu zahájení výluk, a to na 01.07.2022.

Stavba **„Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně“** – od 27.03.2022 probíhá nepřetržitá výluka 1. traťové koleje Brno-Židenice – Brno hl.n. s trváním do 27.07.2022.

Soubor staveb **„Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**, **„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov“** a **„Adamov – Blansko, BC“** – probíhá dlouhodobý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko.

Stavba **„Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“** – od 27.03.2022 probíhají hlavní stavební práce v nepřetržité výluce 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko, která je společnou výlukou i pro stavbu **„Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová“**

Stavba **„Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000“** – podepsána SoD, předáno staveniště, nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou od 01.06.2022.

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“** – v měsících 4-6/2022 výluky pro inženýrsko-geologický průzkum, většina z nich v zákrytu s OŘ.

Stavba **„Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC“** – v rámci probíhajících rekonstrukčních prací je do 22.07.2022 nepřetržitě vyloučena 1. TK + TV Brandýs n. O. - Bezpráví a LKS + TV v Brandýse n. O., 17.05.2022 bude zahájena výluka 1. TK Choceň – Brandýs n. O. s předpokládaným termínem ukončení 22.07.2022, průběžně se konají ZP (práce v profesi TV, práce na mostních objektech, atd.).

Stavba **„Modernizace železničního uzlu Pardubice“** – od 14.03.2022 probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.), dne 07. 05. v čase 01:00-04:40 proběhne ZP pro broušení výhybek na přeloučském zhlaví, a to v souběhu se ZP na kostěnickém zhlaví.

Stavba **„Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová“** – vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, probíhá ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová s předpokladem ukončení k 30.06.2022; v období 06. - 09.05.2022 bude v ŽST Pardubice-Rosice n. L. probíhat výstavba zhlaví směr Stéblová (vč. úprav ZZ), po tuto dobu znemožněna obsluha vleček; do 15.07.2022 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem přístupná pouze nezávislou trakcí. V období 30.06. - 15.07.2022 nebude v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný nástup a výstup cestujících u vlaků ze/ve směru Stéblová.

Z důvodů komplikací při výstavbě podchodu zastávky Pardubice-Semtín, především v oblastech opatření pro snižování spodní vody a úprav inženýrských sítí a kabeláže, byla prodloužena výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L. (s termínem zahájení 30.06.2022) do 15.11.2022. V důsledku mimořádné události nebyly v období 21. - 23.04.2022 ve výlukách TK Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem a vybraných SK v ŽST Pardubice hl. n., provedeny veškeré práce na TV, z toho důvodu budou žádány dodatečné výluky, jsou předmětem prověřování, budou řešeny na následujících poradách.

Stavba **„Zřízení výhybny Bartoušov“** – v termínu 28. - 31.05.2022 se uskuteční aktivace ZZ a dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“** – s ohledem na aktuální situaci s financováním staveb je předpoklad, že stavba nebude zahájena v 08/2022, probíhají jednání o případné etapizaci stavby, o stanovení rozsahu stavebních prací a termínech realizace, bude řešeno na nadcházejících výlukových poradách.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro přepojování na novou trať, která poběží do začátku září.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Sudoměřice – Votice, včetně staničních kolejí v ŽST Votice, která poběží do konce června. V rámci této výluky bude zachována možnost obsluhy vlečky kamenolomu v ŽST Votice. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji, která poběží do začátku září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část“** – stavba pokračuje v měsíci květnu nočními výlukami obou traťových kolejí v úseku Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město pro odvoz materiálu a výzisku z demolované budovy, a demontáž přejezdu v km 178,062. V měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu pak budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce, v měsíci červnu pak bude probíhat nepřetržitá výluka 201. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město pro rekonstrukci III. nástupiště, v denních výlukách bude ve stejném termínu probíhat i výluka 202. staniční koleje v ŽST Praha-Zahradní Město, která znemožní provoz ve směru Praha-Malešice.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro rekonstrukci II. nástupiště, která poběží do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Cerhenice pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny května. Na ní bude navazovat výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. V polovině května bude zahájena rovněž nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Pečky – odbočka Tatce, která poběží do poloviny června, v polovině června bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku odbočka Tatce – Poříčany a 0. staniční koleje v ŽST Poříčany pro rekonstrukci traťového úseku a výhybek v ŽST Poříčany, která poběží do poloviny července. V průběhu srpna budou probíhat kratší nepřetržité výluky v ŽST Velim a v traťových úsecích Velim – Kolín a Velim – odbočka Cerhenice postupně v obou traťových kolejích pro TV v ŽST a v traťovém úseku.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“** – stavba pokračuje bez výluk, v průběhu května budou probíhat krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**“ – stavba bude zahájena na podzim bez výluk.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 101. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci traťového úseku, které poběží do poloviny července, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července. V polovině července dojde k nepřetržité výluce traťové koleje v úseku odbočka Skály – Praha-Satalice pro zrušení provizorního propojení a definitivní zapojení satalické koleje do modernizovaného traťového úseku na odbočce Skály. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha-Vysočany pro rekonstrukci libeňského záhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, v první polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 302. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci balabenského záhlaví a zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna. V druhé polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V druhé polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023. V druhé polovině srpna rovněž proběhne nepřetržitá výluka 301. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci balabenského záhlaví a zhlaví.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy**“ – stavba pokračuje bez výluk, v druhé polovině července proběhnou postupné nepřetržité výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci II. nástupiště a demontáž koleje č. 4, která poběží do poloviny června. Na ní navážou výluky zabezpečovacího zařízení v ŽST Roudnice nad Labem pro aktivaci definitivního ZZ, které budou realizovány v průběhu června. Po nich bude zahájena nepřetržitá výluka liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Lovosice – Litoměřice horní nádraží, která bude ukončená na konci června, a nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Blíževdly, která bude ukončená na začátku srpna.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko - Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13,283 trati Kolín – Ledečko**“ – stavba bude realizována v druhé polovině měsíce května 10 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Ratboř – Bečváry.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2357 v km 41,897 a P2358 v km 42,438 trati Louny-předměstí – Rakovník**“ – stavba bude realizována v polovině června 15 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Louny-předměstí – Hřivice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“ a „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v červenci jsou doplněny denní výluky dle ROV 73224 pro výměny přestavníků výhybek v ŽST Cheb (postupně od 04. do 29.07.). V srpnu pokračuje stavba výlukami pro výměny srdcovek, podkladnic a pryžových podložek dle ROV 73202. Uvedené výluky budou využity i pro výměny přestavníků vyloučených výhybek. Dle ROV 73221 se budou konat denní výluky určené pro vystrojení čtyř nových a dvou stávajících trakčních podpěr, které souvisí s touto stavbou (betonáž základů proběhla v červenci). Dle ROV 73234 pokračuje výměna dalších určených přestavníků výhybek v ŽST Cheb. V rámci ROV 73230 et. B ST Karlovy Vary budou vyměněny přestavníky výhybek č. 30, 31 a 32.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec; Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec + opravné práce OŘ ÚNL**“ – od 02.08. do 31.10.2022 proběhne rekonstrukce mostů v km 190,152, 190,286 a 200,916 trati Plzeň – Žatec (investice) společně s opravnými pracemi na mostních objektech v km 192,293; 200,688; 198,144; 198,958; 199,106; 199,378 trati Plzeň – Žatec (opravné práce OŘ Ústí - SMT) a s opravnými pracemi ST Most. Součástí prací bude přerušení a vymístění dotčené kabelizace na rekonstruovaných mostních objektech (investice). Kabelizace bude vrácena do původní polohy před ukončením výluky. Pro uvedené práce (manipulace stavby, návozy materiálu) bude napětově vyloučena celá ŽST Žatec západ. Pro odstavení mechanizace a manipulaci pro účely stavby budou požadovány určené koleje v dopravnách z obou stran vyloučeného úseku: ŽST Kaštice - SK č. 1, 2, 4, 5 a ŽST Žatec západ - SK č. 202, 204, 206, 207, 208.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl.n.**“ – v srpnu se bude konat 9 nočních výluk dle ROV 93011 pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace v čase 01:15-03:45. Od června dojde k úpravě vymezení v ROV 93011 a etapa B nahradí etapu A. Bude redukován rozsah vymezení staničních kolejí.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v červnu a červenci stavba nepožaduje změny ve výlukách. V srpnu pokračují výluky pro modernizační práce a pro manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 et. A, B a C a koná se 11 nočních výluk pro práce na trakčním vedení a na usazování nosníků mostu v km 346,013.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P488 v km 17,132; Doplnění závor na přejezdu P516 v km 45,785; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P502 v km 34,115; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P515 v km 45,606 na trati Protivín -Zdice (příprava OŘ PLZ + SSZ PLZ)**“ – od 20. do 29. srpna budou provedeny rekonstrukční práce na přejezdech P488, P516 a P502. Jedná se o rekonstrukce přejezdových konstrukcí a rekonstrukci stávajících PZS (s doplněním závor). Následují práce na přejezdu P515, který bude kolejově vyloučen v denních výlukách 30. a 31. srpna. PZZ přejezdu (včetně PZZ přejezdu P516!) bude vyloučeno od 30.08. do 08. září. Dne 25. srpna v ranních hodinách bude provedena výměna SW na JOP-DOZ Březnice.

Akce přejezdy P+R (OŘ PLZ + OŘ ÚNL) –

VR 536: ROV 73220 + ROV 75021 – od 15.08. do 02.09. (03.09.) – investiční akce na přejezdech v km 20,548 (P173), km 24,331 (P181), km 34,661 (P191) a v km 45,281 (P203) s výměnou SW (jedna noční výluka).

VR 702: ROV 93085 – od 15. do 24.08.2022 – investiční akce na přejezdu v km 46,349 (P6279) s výměnou SW (2 noční výluky).

VR 710: ROV 93098 – od 12.07. do 05.08.2022 – investiční akce na přejezdech v km 56,559 (P941) a v km 56,202 (P8385).

VR 716: ROV 93095 – od 03. do 15.08.2022 (délka výluky je ještě předmětem prověření pro následující reg. výlukovou poradou) – investiční akce na přejezdech v km 21,823 (P1344), 21,938 (P1345), 11,962 (P1323) s výměnou SW (2 noční výluky).

Stavba „**Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr**“ – do června byly doplněny noční výluky v úseku Zdice – Beroun dle ROV 63193 A a B pro provedení ochranných a penetračních nátěrů nástupišť u obou traťových kolejí v zastávce Králův Dvůr. Jedná se vždy o čtyři po sobě jdoucí noční výluky pro jedno nástupiště v čase 19:15-05:15 hod. (06. – 10.06. 1. nástupiště, 13. – 17.06. 2. nástupiště).

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka -Žatec**“ – zhotovitel po dohodě s investorem ruší výluky SZZ dle ROV 63105 C v ŽST Krupá. Zbývající práce dle ROV 63105 a 63103 proběhnou dle plánu v květnu a červnu. Úpravy SZZ v ŽST Krupá jsou nově plánovány na měsíc říjen 2022 (zrušení stávajících mechanických návěstidel, aktivace světelných návěstidel, úprava kolejových desek, úpravy kabelizace, vazby PZS, atd.).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – dle informace zástupce zhotovitele nebude nepřetržitá výluka dle ROV 63005 X (napájecí linka) ukončena 10.06.2022 a potrvá až do konce roku 2022 (kolize vedení vs. objekt pod ním – nedostatečná výška vedení - prodej pozemku během realizace stavby soukromému majiteli-pozemek se stal veřejným, jiná norma vyžadující větší vzdálenost od živé části napájecího vedení). V červenci byl upraven čas u ROV 63155 et. B1 nově na 08:30 – 18:30. V srpnu pokračuje nepřetržitá výluka SK 1, 3 v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63155 A (do 10.12.2022). Z důvodu požadovaných výluk na VR 520 pro OŘ byl upraven termín nepřetržité výluky 1. TK Dobřichovice – Praha-Radotín (19.-31.08.2022). Uvedená výluka 1. TK bude využívána pro montáž kotevních úseků trakčního vedení.

4. Projednání výluk nad RPV srpen 2022

Srpnové výluky projednané na dubnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23072 F	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné , zab. zař.: vypnutí TZZ 2./1.. Petrovice u Karviné , zab. zař.: vypnutí SSZ. Petrovice u Karviné - Závada odb. , zab. zař.: vypnutí TZZ TK 2. Závada odb. - Petrovice u Karviné , zab. zař.: vypnutí TZZ TK 1. Petrovice u Karviné - Závada odb. , zab. zař.: vypnutí PZZ (P6514) v km 287,734; PZZ (P6515) v km 289,404; PZZ (P6516) v km 289,600	01.08.2022	12:00 - 17:00	Vypnutí a přehrávání SW.	ZP.
301	Z-23072 F1	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné , zab. zař.: vypnutí TZZ v TK 1./2.	01.08.2022-02.08.2022	17:00 - 17:00	BC PEDE - vypnutí a přehrávání SW.	
301	Z-23128 A	Petrovice u Karviné , 1., 1a., 1b., 3., 5., 5a., 7., 7a., 7b., 7c., 9., 9a., 9b., 9c., 11 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po náv. S1, S3, S5, Se14. Petrovice u Karviné , zhl. od náv. Se22 po náv. L1, L3, Se21. Petrovice u Karviné , zhl. od náv. Se19 po náv. L7, L9. Petrovice u Karviné , zhl. od náv. Se20 po náv. L5. Zebrzydowice - Petrovice u Karviné , 2/1. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné , 2/1. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné	01.08.2022-10.12.2022	17:00 - 00:00	BC PEDE - (SP 5a) rekonstrukce SK 1b a výh. 1, 15, 17, 21, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319 (04.08.-04.10.2022), rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení šterkových pilotů v km 292,625-292,449.	NVÚ.

301	Z-23149 A	Havířov - Ostrava-Bartovice, 2. + TV	08.08.2022-26.08.2022	07:30 - 15:00	Oprava mostu v km 22,391.	Havarijní stavy. VNJŘ.
305	Z-23144 A	Hranice na Moravě, sudá jen TV, výh.: 63, 66, 69, 71, Hranice na Moravě - Drahotuše, 2. + TV	15.08.2022-18.08.2022	07:00 - 20:00	ASP, oprava a údržba výhybek, výměna výhybek a navařování.	NVÚ.
305	Z-23144 B	Hranice na Moravě, 1.,3. jen TV, výh.: 64, 65, 68, 70, 72, Drahotuše - Hranice na Moravě, 1. + TV	18.08.2022-22.08.2022	20:00 - 20:00	ASP, oprava a údržba výhybek, výměna výhybek a navařování.	NVÚ.
316	Z-23138 G	Říkovice - Hulín, 2. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, Lc8, Lc10, Lc12. Hulín, 2., 4., 4a., 4b., 6., 6a., 8., 8a., 8b., 10., 12., 14. + TV	16.08.2022-18.08.2022	08:10 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 D	Hulín - Říkovice, 1. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice od náv. 1L po náv. S1, S3. Hulín, 1., 3. bez TV, Hulín, lichá jen TV	06.08.2022-08.08.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 F	Tlumačov - Hulín, 2. + TV, Hulín, záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, Lc8, Lc10, Lc12. Hulín, 2., 4., 4a., 4b., 6., 6a., 8., 8a., 8b., 10., 12., 14. + TV	10.08.2022-12.08.2022	08:10 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 I	Tlumačov - Hulín, 2. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 2. TK směr Otrokovice od vj. náv. 1L po náv. S2, S4. Tlumačov, sudá + TV	22.08.2022	08:10 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ.
316	Z-23138 H	Otrokovice - Tlumačov, 1. + TV, Tlumačov, záhl. a zhl. 1. TK směr Otrokovice od vj. náv. 1S po náv. L1, L3a. Tlumačov, lichá + TV	19.08.2022-21.08.2022	08:05 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ.
316	Z-23138 E	Huštěnovice - Napajedla, 1. + TV, Napajedla, záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice od náv. 1S po náv. L1, L3. Napajedla, lichá + TV	09.08.2022	08:00 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV, nebudou možná obsluha vlečky Fatra, a.s. Napajedla.	NVÚ.

316	Z-23138 A	Tlumačov - Otrokovice , 2. + TV, Otrokovice , záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2, S4, S6, S8. Otrokovice , 2., 4., 6., 8. bez TV, Otrokovice , sudá jen TV	01.08.2022	08:15 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 B	Otrokovice - Tlumačov , 1. + TV, Otrokovice , záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov od vj. náv. 1L po náv. S1, S3, S5. Otrokovice , 1., 3., 5., 5c. bez TV, Otrokovice , lichá jen TV	02.08.2022	08:15 - 17:00	Nedaří- úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 C	Hulín - Tlumačov , 1. + TV, Hulín , záhl. a zhl. 1. TK směr Tlumačov od náv. 1S po náv. L1, L3. Hulín , 1., 3. bez TV, Hulín , lichá jen TV	03.08.2022-05.08.2022	08:10 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23138 J	Nedakonice - Moravský Písek , 1. + TV, Nedakonice , lichá + TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 1. TK směr Moravský Písek od náv. 1S po náv. L1, L3	25.08.2022-27.08.2022	08:00 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ.
316	Z-23138 K	Nedakonice - Moravský Písek , 2. + TV, Nedakonice , sudá + TV, Nedakonice , záhl. a zhl. 2. TK směr Moravský Písek od náv. 2S po náv. L2, L4b, L6	28.08.2022-30.08.2022	08:00 - 17:00	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV.	NVÚ.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23120 E	Bystřice pod Hostýnem, zab. zař.: staniční	27.08.2022-N-31.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, výměna kolejové desky v dopravně Bystřice pod Hostýnem.	
304	Z-13118 A1	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov - Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV	01.08.2022-N-14.08.2022	07:30-N-15:50	Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK a oprava zastávky Huslenky.	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A přesun, v RPV v termínu 16.-30.09.
306	Z-23140 A	Suchdol nad Odrou - Fulnek, traťová bez TV	23.08.2022-N-21.09.2022	07:00-N-16:00	Oprava propustků v km 2,885, 3,951, 7,914 a 8,035; rušení propustků v km 2,973, 3,078, 3,165, 3,429, 8,103 a 8,387.	ZP+ND. Přesun, v RPV v termínu 04.10-02.11.
308	Z-13118 X3	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	01.08.2022-02.08.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi.	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, A1, B, C
308	Z-13118 X3	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	02.08.2022-03.08.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi.	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, A1, B, C

308	Z-13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SZDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	03.08.2022-04.08.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi.	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, A1, B, C
308	Z-13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SZDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	04.08.2022-05.08.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi.	ZP+ND. souběh s ROV 13118 A, A1, B, C
308	Z-13118 X3	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SZDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	05.08.2022-06.08.2022	22:35 - 06:25	Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi.	ZP+ND. Souběh s ROV 13118 A, A1, B, C
308	Z-23148 A	Vsetín , 2., 4. jen TV	01.08.2022-14.08.2022	07:00 - 17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610.	NVÚ.
308	Z-23148 B	Vsetín , 2. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635	01.08.2022-N-07.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610.	
308	Z-23148 C	Vsetín , 4. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635	01.08.2022-N-14.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610.	

308	Z-23148 D	Vsetín, 6. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635	01.08.2022-N-21.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610.	
308	Z-13118 X4	Vsetín, 3., 4., 5., 7., 9., 11., 13., 16., 17., 17b. jen TV, 1., 2. + TV, kolejově částečně od km 37,585 po km 37,635	01.08.2022-N-02.08.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, pažení mezi SK č. 1., 2 z důvodu výstavby kabelovodu.	NVÚ. Souběh s ROV 13118 X3
308	Z-13118 X4	Vsetín, 3., 4., 5., 7., 9., 11., 13., 16., 17., 17b. jen TV, 1., 2. + TV, kolejově částečně od km 37,585 po km 37,635	02.08.2022-N-03.08.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, pažení mezi SK č. 1., 2 z důvodu výstavby kabelovodu.	NVÚ. Souběh s ROV 13118 X3
308	Z-23148 F	Vsetín, 1. bez TV, lichá jen TV	22.08.2022-N-24.08.2022	07:00-N-17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, vytržení koleje a zrušení TV v SK č. 3, úprava TV v SK č. 1.	NVÚ.
308	Z-23148 I	Vsetín, 3. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. Sc3 po námezník výh. č. 13. Vsetín, zhl. směr Jablůnka od náv. L3 po námezník výh. č. 44	22.08.2022-N-10.12.2022	07:00-N-24:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, vytržení koleje a zrušení TV v SK č. 3.	
308	Z-23148 G	Vsetín, 5. bez TV, 5., 7., 9., 11., 13., 16., 17., 17b. jen TV	25.08.2022-31.08.2022	07:00 - 17:00	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž patek TV do SK 3.	NVÚ.
309	Z-25017 A	Přerov, celá bez TV, zab. zař.: staniční - úprava SW v dopravně Přerov	14./15.08.2022	23:30 - 02:30	Přerov 2 - aktivace definitivního SZZ, výměna SW pro dopravu Dluhonice.	ZP+ND.
309	Z-23153 E	Přerov - Dluhonice výhybna, 2. bez TV	08.08.2022	02:00 - 03:00	Přerov 2, SP7 - Sypání sanačních vrstev.	ZP. Souběh s ROV 13123 A.
309	Z-23153 F	Přerov - Dluhonice výhybna, 2. + TV	09.08.2022	00:50 - 03:40	Přerov 2, SP7 - Vykládka kolejnic a pražců.	ZP. Souběh s ROV 13123 A.

309	Z-23153 B	Dluhonice výhybna , 1., 3. + TV, Dluhonice výhybna , zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. Dluhonice výhybna , záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov , 1. + TV, Přerov , kolejově a napětově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov , zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov , 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	14.08.2022-N-19.08.2022	17:00-N-17:00	Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV.	NVÚ. Navazuje na ROV 13123 A, navýšení rozsahu vyloučení.
309	Z-23153 C	Dluhonice výhybna , 2., 6., 10., 10a. jen TV, 4., 8. + TV	14./15.08.2022, 15./16.08. 2022, 16./17.08.2022, 17./18.08.2022	22:50 - 04:20	Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek.	LNT. Souběh s ROV 23153 B.
309	Z-23153 D	Dluhonice výhybna , 2., 6., 10. bez TV	14./15.08.2022, 15./16.08. 2022, 16./17.08.2022, 17./18.08.2022	23:25 - 00:40	Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek.	ZP. Souběh s ROV 23153 B, ROV 23153 C.
309	Z-23153 D1	Dluhonice výhybna , 2., 6., 10 bez TV	15.08.2022-18.08.2022	01:40 - 03:40	Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek.	ZP. Souběh s ROV 23153 B, ROV 23153 C.
309	Z-25017 B	Přerov - Dluhonice výhybna , zab. zař.: traťové - 1. a 2. TK. Dluhonice výhybna , zab. zař.: staniční - SK 1, 3 a výh. 4, 14, 16	15.08.2022-N-19.08.2022	07:00-N-17:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ SK 1, 3 + výhybky 4, 14, 16 + 1. TK Dluhonice – Přerov.	Etapizace.
309	Z-25017 C	Přerov - Dluhonice výhybna , zab. zař.: traťové - 2. TK . Dluhonice výhybna , zab. zař.: staniční - výh. 5, 6, 7, 8, 15	19.08.2022-N-26.08.2022	17:00-N-17:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ Dluhonice - výhybky 5, 6, 7, 8, 15 + TZZ 2TK Dluhonice – Přerov.	Etapizace.
309	Z-25017 D	Přerov - Dluhonice výhybna , 2. + TV	26.08.2022	08:00 - 12:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ a aktivace TZZ 2TK Dluhonice – Přerov, jízda VZ.	Etapizace. Souběh s ROV 25017 C.
309	Z-25017 E	Dluhonice výhybna , zab. zař.: staniční - aktivace definitivního SZZ	27.08.2022-N-12.09.2022	08:00-N-08:00	Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně.	Etapizace.

309	Z-23153 A	Dluhonice výhybna , 1., 3. jen TV, od vložení izolace v km 187,900 po ÚO 411 v km 188,197 Dluhonice výhybna , záhl. směr Brodek u Přerova, od námezničku výhybky 30X po návěstidlo 1S. Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna , 1. + TV	11.08.2022-N-14.08.2022	17:00-N- 17:00	Přerov 2, SP7 - definitivní úprava TV v el. dělení, montáž a regulace TV.	VNJŘ+ND. Souběh s ROV 13123 A.
311	Z-23125	Postřelmov - Bludov , traťová bez TV	16.08.2022	08:00 - 24:00	Vsunutí mostní konstrukce v km 6,103.	CPS ZP+ND.
314	Z-55024 A	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 57,975 (P6628)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Úprava PZS, osazení závorových stojanů a břeven závor.	Jízda na OP.
314	Z-55024 B	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 57,267 (P6626)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE.	
314	Z-55024 C	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 57,797 (P6627)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE.	
314	Z-55024 D	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 58,573 (P6629)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE.	
314	Z-55024 E	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 59,632 (P6630)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE.	
314	Z-55024 F	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 60,895 (P6631)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE.	
314	Z-55024 G	Moravská Třebová - Mladějov na Moravě , zab. zař.: PZS v km 65,006 (P6636)	01.08.2022-N-05.08.2022	07:30-N- 16:00	Aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE.	

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
317	Z-33138 D	Sudoměřice nad Moravou, zab. zař.: SZZ. Sudoměřice nad Moravou, zab. zař.: PZS v km 14,374 (P8148)	31.08.2022-01.09.2022	17:00 - 09:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
318	Z-33134 E	Mutěnice, zab. zař.: SZZ. Mutěnice - Čejč, zab. zař.: TZZ mezi dopravnami	15.08.2022-16.08.2022	13:40 - 09:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
318	Z-33134 F	Čejč, zab. zař.: SZZ. Čejč - Kobylí na Moravě, zab. zař.: TZZ mezi dopravnami	15.08.2022-16.08.2022	13:40 - 09:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
318	Z-33134 G	Kobylí na Moravě, zab. zař.: SZZ. Kobylí na Moravě, zab. zař.: PZS v km 11,955 (P7146). Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice, zab. zař.: TZZ mezi dopravnami	15.08.2022-16.08.2022	13:40 - 09:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
318	Z-33134 H	Velké Pavlovice, zab. zař.: SZZ. Velké Pavlovice, zab. zař.: PZS v km 3,641 (P7139)	15.08.2022-16.08.2022	13:40 - 09:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
320	33056 B1	Lanžhot - Lanžhot st.hr., 1. bez TV, od návěstidla 1L po km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Lanžhot st.hr., 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086	05.08.2022-08.08.2022	23:30 - 04:20	Modernizační práce na straně ŽSR	ZP+ND. Lanžhot - Kúty
320	33056 D	Lanžhot st.hr. - Lanžhot, zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. balíkové skupiny 1001/1002-R v km 71,990 (ŽSR), 1003/1004-An1 v km 72,960 (ŽSR), 1005/1006-An2 v km 73,982 (ŽSR) a 1007/1008-An3 v km 10,852	07.08.2022-10.12.2022	10:00 - 23:59	Úpravy ETCS	Lanžhot - Kúty
320	Z-33149 B	Brno dolní nádraží, zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví tábořská. jeho část od návěstidla L2 po izolovaný styk výhybky číslo 79	19.08.2022-20.08.2022	20:30 - 08:00	Výměna a svařování kolejnic S49 a UIC60 s defektoskopickými vadami mezi výhybkou č. 76 a 79.	

320	Z-33149 B	Brno dolní nádraží , zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Tábořská. jeho část od návěstidla L2 po izolovaný styk výhybky číslo 79	20.08.2022-21.08.2022	20:30 - 08:00	Výměna a svařování kolejnic S49 a UIC60 s defektoskopickými vadami mezi výhybkou č. 76 a 79.	
320	Z-33150 A	Brno-Židenice , záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. od návěstidla L po návěstidla S2 a S2a Brno-Židenice , 2. bez TV, Brno-Židenice , 2., 2a., 2b. jen TV	01.08.2022-16.08.2022	08:35 - 14:20	Výměna výhybky č.6a/b - výměna výhybkových součástí, bagrování, svařování, podbíjení, údržba TV, údržba úsekových odpojovačů.	NVÚ+PVNJŘ.
320	33011 F	Brno-Maloměřice , záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice	17.08.2022.-31.08.2022	08:00 - 14:00	Práce na nadjezdu, odvodnění, PHS.	CPS (cizí právní subjekt). VMO
320	33011 P	Brno-Maloměřice , zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a	17.08.2022-31.08.2022	08:00 - 14:00	Práce na nadjezdu, odvodnění, PHS.	CPS (cizí právní subjekt). VMO
324	33040 A2	Brno hlavní nádraží , 1g., 1h. + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží , 1. + TV	01.08.2022	00:00 - 04:05	Demontáž staré brány mezi TP 39-40.	ZP+ND.
507	Z-33139 A	Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách , traťová bez TV	01.08.2022-10.08.2022	06:00 - 15:30	Výměna kolejnic a pražců, oprava propustku v km 27,729; km 29,987; km 36,345; výměna kolejnic a pražců.	ZP+ND. Přesun z července a zkrácení o 20 dní. (v RPV 01.-30.07.2022).

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53135 A	Pardubice hlavní nádraží, 13a. bez TV, její část od návěstidla S13a do km 305,300 Pardubice hlavní nádraží, 15. bez TV, její část od návěstidla S15 do km 305,300 Pardubice hlavní nádraží, 11a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 11. bez TV, její část od návěstidla Sc11 do km 305,850 Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1.TK směr Kostěnice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 12 po návěstidla S11a, S13a, S15. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc11a, Lc5 po návěstidlo Sc11 Pardubice hlavní nádraží, 5., 11., 11a. jen TV	02.08.2022-06.08.2022	07:30 - 17:30	Převěšení TV.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E.

501	Z-53135 B	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidla S1a, S5, S11a, S13a, S15.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel Se7, Se8A po námezník výhybky číslo 9XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 2., 2a., 3., 4., 5., 5a., 6., 8., 10., 10b., 11., 11a., 12b. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc1a po návěstidlo Sc1, Sc3.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2, Sc4.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc5, Lc11a po návěstidlo Sc11.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se35 po námezník výhybky číslo 52XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV</p>	07.08.2022-11.08.2022	23:20 - 04:00	Stavba bran.	ZP+LNT+ND. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E.
501	Z-53135 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1c., 1., 3. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L1, L3 po návěstidlo Se 32.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 3. jen TV</p>	09.08.2022-12.08.2022	07:30 - 17:30	Betonáž základů TV.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. Jednokolejné hrdlo na zhlaví od/do Přelouče (provoz po obou TK zachován).

501	Z-53135 D	Pardubice hlavní nádraží , 5a., 9., 9a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , výh.: 2XN, Pardubice hlavní nádraží , kolejově Jižní kolej, její část od km 0,000 (km 304,331) do km 1,700 v dopravně Pardubice hlavní nádraží	13.08.2022-15.08.2022	07:30 - 17:00	Bourání základů TV.	V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. Obsluha vlečky „Dextra X“ a do ní zaústěných vleček před zahájením a po ukončení výluky.
501	Z-63177 A	Velim - Kolín , 1. + TV, Velim , 1., 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim , zhl. zhlaví mezi SK 5a a SK 5. Velim , zhl. směr Cerhenice od návěstidla L5 po izolovaný styk mezi výh. č. 23 a č. 25. Velim , lichá jen TV, Kolín , záhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Se152	08.08.2022-19.08.2022	07:30 - 17:30	TSO koleje a rekonstrukce výhybek č. 2+3.	NVÚ+ND+VNJŘ . Lze obsluhovat vlečku Lučební.
501	Z-63177 A4	Velim - Kolín , 1. + TV, Velim , 1., 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim , zhl. zhlaví mezi SK 5a a SK 5. Velim , zhl. směr Cerhenice od návěstidla L5 po izolovaný styk mezi výh. č. 23 a č. 25. Velim , lichá jen TV, Kolín , záhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Se152	22.08.2022-27.08.2022	23:00 - 04:05	Pokládka výh., ASP, svařování spojky 1/2.	ZP+NVÚ . V souběhu s výlukou 63177 B zastavený provoz Velim - Kolín.

501	Z-63177 B	Kolín - Velim , 2. + TV, Velim , záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Velim , 2., 4. bez TV, kolejově SK 4 od návěstidla S4 po námezník výh. č. 13 v dopravně Velim Velim , sudá jen TV, Kolín , záhl. směr Praha od návěstidla 2S po návěstidlo Sc 102b (včetně SK 102b)	19.08.2022-31.08.2022	17:30 - 17:30	TSO koleje a rekonstrukce výhybek č. 1+4.	NVÚ+ND+VNJŘ.
501	Z-63177 E1	Velim , záhl. a zhl. směr Cerhenice od izolovaného styku mezi výh. č. 23 a č. 25 a od návěstidel L1 a L3 po návěstidlo Se28	08.08.2022-11.08.2022	07:30 - 17:30	Výměna TV syst. 3.	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63177 A nelze po 1. TK Odb. Cerhenice - Kolín.
501	Z-63177 E	Velim , záhl. a zhl. směr Cerhenice od izolovaného styku mezi výh. č. 23 a č. 25 a od návěstidel L1 a L3 po návěstidlo Se28	12.08.2022-15.08.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1/a	VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63177 A, C nelze po 1. TK Odb. Cerhenice - Kolín.
501	Z-63177 F	Velim , 4., 4a. bez TV, zhl. od návěstidla Lc4 po návěstidla Se22 a Se23. Velim , zhl. směr Cerhenice od návěstidel L2 a L4a po izolovaný styk mezi výh. č. 26 a č. 30	20.08.2022-22.08.2022	07:30 - 17:30	Výměna TV syst. 4+2.	V souběhu s výlukou 63177 B. Výluka dle etapy F bude přerušena po dohodě VVP (OZOV) s dispečerem CDP pro obsluhu vlečky VUD.
501	Z-63177 F	Velim , 4., 4a. bez TV, zhl. od návěstidla Lc4 po návěstidla Se22 a Se23. Velim , zhl. směr Cerhenice od návěstidel L2 a L4a po izolovaný styk mezi výh. č. 26 a č. 30	29.08.2022-31.08.2022	07:30 - 17:30	Výměna TV syst. 4+2.	V souběhu s výlukou 63177 B. Výluka dle etapy F bude přerušena po dohodě VVP (OZOV) s dispečerem CDP pro obsluhu vlečky VUD.
501	63043 G4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. bez TV, Pečky , záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 5 (v km 362,725). Odb. Cerhenice , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3)	02.08.2022-03.08.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK.	ZP. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.

501	63043 W4	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravní Odb. Cerhenice)	02.08.2022-03.08.2022	23:00 - 04:05	Úprava GPK.	V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice.
501	63002 X1	Pečky - Poříčany , napětově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany	04.08.2022-05.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
501	63043 O4	Pečky , sudá jen TV, napětově od ÚO 402 (v km 362,630) po ÚO 412 (v km 364,300)	04.08.2022-05.08.2022	23:00 - 04:05	Vyjmutí izolace.	NVÚ.
501	Z-63177 I	Odb. Cerhenice - Pečky , 2. + TV, Pečky , 2., 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Cerhenice od návěstidla ... po návěstidlo Odb. Cerhenice , záhl. a zhl. směr Pečky od návěstidla 2S po počítací bod CPB 6 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky , sudá jen TV	24.08.2022-26.08.2022	07:30 - 17:30	Výměna TV.	NVÚ+VNJŘ. V souběhu s výlukou 63177 B.
501	63001 H1	Poříčany , zhl. tatské od návěstidel S1, S3, S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63043 B, 63001 V1.
501	63001 M1	Poříčany , záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	VNJŘ. V souběhu s výlukou 63043 B, 63002 V1.
501	63001 P1	Poříčany , lichá jen TV	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 H1.
501	63002 V1	Poříčany – Odb. Tatce , 1. jen TV	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63043 B, 63001 M1.
501	Z-63122 Z4	Poříčany , zab. zař.: SZZ + PPV. Pečky , zab. zař.: SZZ + PPV. Kolín , zab. zař.: PPV. ZZ v Kolíně lze obsluhovat z CDP	02.08.2022-03.08.2022	23:00 - 04:05	Práce PM1000.	V souběhu s výlukou 63043 B, G4, W4 - zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice, ZZ Kolín lze obsluhovat z CDP, přes Sadskou a zpět lze jezdit.
501	63001 C1	Poříčany , 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	04.08.2022-05.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63002 B1.

501	63002 B1	Odb. Tatce - Poříčany , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezíkem výh. č. 3). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	04.08.2022-05.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	VNJŘ. V souběhu s výlukou 63043 B, 63002 C1.
501	63002 W1	Odb. Tatce - Poříčany , 2. jen TV	04.08.2022-05.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63002 B1.
501	Z-63122 X1	Poříčany - Nymburk hlavní nádraží , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	04.08.2022-05.08.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	E.
501	63001 H4	Poříčany , zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	22.08.2022-24.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63177 B. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Odb. Tatce.
501	63001 I4	Poříčany , zhl. tatské od návěstidla S0 po návěstidlo Se6	22.08.2022-24.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63001 H4.
501	63001 O4	Poříčany , 0. jen TV	22.08.2022-24.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 H4, P4.
501	63001 P4	Poříčany , lichá jen TV	22.08.2022-24.08.2022, 25.08.2022-26.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 H4, O4.
501	Z-63122 X4	Poříčany - Nymburk hlavní nádraží , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky , Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	22.08.2022-26.08.2022	23:00 - 04:05	Laníčkování.	E.
501	63001 B4	Poříčany , 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 4 a č. 7).	24.08.2022-25.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	V souběhu s výlukou 63001 I4, B4, Q4 - směr Poříčany - Sadská pouze LNT.
501	63001 I4	Poříčany , zhl. tatské od návěstidla S0 po návěstidlo Se6.	24.08.2022-25.08.2022	23:00 - 04:15	Laníčkování.	LNT. V souběhu s výlukou 63001 I4, B4.

501	63001 O4	Poříčany, 0. jen TV	24.08.2022-25.08.2022	23:00 - 04:15	Laničkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 Q4, I4, B4.
501	63001 Q4	Poříčany, 2., 4., 6. jen TV	24.08.2022-25.08.2022	23:00 - 04:15	Laničkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 O4, I4, B4.
501	63001 C4	Poříčany, 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	25.08.2022-26.08.2022	23:00 - 04:15	Laničkování.	ZP. V souběhu s výlukou 63001 M4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	63001 M4	Poříčany, záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	25.08.2022-26.08.2022	23:00 - 04:15	Laničkování.	ZP. V souběhu s výlukou 63001 C4 - zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	63001 O4	Poříčany, 0. jen TV	25.08.2022-26.08.2022	23:00 - 04:15	Laničkování.	NVÚ. V souběhu s výlukou 63001 P4.
506	Z-53084 A	Opočno pod Orlickými horami - Dobruška, traťová bez TV, Dobruška, celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami, záhl. Dobrušské od návěstidla DL po námezník výhybky č. 5	08.08.2022-12.08.2022, 15.08.2022-19.08.2022	07:30 - 15:00	Výměna pražců; snesení nástupiště na zast. Dobruška-Pulice.	ZP.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	63004 Q4	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. jen TV, Praha-Zahradní Město, 102. jen TV	23.08.2022, 25.08.2022	00:50 - 04:10	Měření krátkodobých dotykových napětí.	NVÚ.
519	63004 Q1	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. jen TV, Praha-Zahradní Město, 102. jen TV	23.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
519	63004 P1	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. jen TV, Praha-Zahradní Město, 101. jen TV	27.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
521	Z-63155 B	Dobřichovice - Praha-Radotín, 1. + TV, Praha-Radotín, záhl. Dobřichovické a část zhlaví od náv. 1S k náv. Se19A	19.08.2022-31.08.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	VNJŘ+ND.
524	Z-63173 M3	Praha-Vysočany - Skály odb., 101. + TV, Skály odb., záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S	01.08.2022-31.08.2022	20:40 - 04:20	Těžba šterkového lože.	ZP+ND. Souběh s etapami A, B.
524	Z-63173 N3	Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín, 2. + TV	01.08.2022-31.08.2022	20:40 - 04:20	Těžba šterkového lože, úprava TV.	ZP+ND.

524	Z-63173 P3	Praha-Vysočany , 4., 6., 8. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. L8, L6, L4 k hrotu jazyků výh. č. 27	08.08.2022-17.08.2022	20:40 - 04:20	Tažení spojek, úprava TV.	
524	Z-63188 B3	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka , 301. + TV, Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916	08.08.2022-17.08.2022	20:40 - 04:20	Dmt trakčních bran, úprava TV.	ZP+ND. Souběh s ROV 63173 H.
524	Z-63188 A	Praha-Vysočany , sudá + TV, zhl. balabenské, jeho část od náv. L4, L6, L8 do km 5,916 (u nám. výh. č. 21). Praha-Vysočany , zhl. počernické, jeho část od náv. S4, S6, S8 k nám. výh. č. 13	17.08.2022-10.12.2022	17:00 - 23:59	Modernizace.	NVÚ.
524	Z-63188 B	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka , 301. + TV, Praha-Vysočany , záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916	17.08.2022-31.08.2022	17:00 - 12:00	Modernizace.	PVNJŘ.
524	Z-63188 C3	Balabenka odbočka - Praha- Vysočany , 302. + TV, Praha-Vysočany , záhl. a zhl. balabenské od náv. 302S do km 5,916	17.08.2022-26.08.2022, 28.08.2022-30.08.2022	20:40 - 04:20	Dmt trakčních bran, úprava TV.	ZP+ND. Souběh s etapou B.
524	Z-63188 D3	Praha-Vysočany , 1., 3., 5. + TV	17.08.2022-26.08.2022, 28.08.2022-30.08.2022	20:40 - 04:20	Tažení spojek, úprava TV.	
525	63004 D1	Praha-Zahradní Město , 101. bez TV	27.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63026 Z1	Praha hlavní nádraží , 105. jen TV, UO 413 Ph – 413 Vršovice	01.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63004 E4	Praha-Zahradní Město , 102. bez TV	23.08.2022, 25.08.2022	00:50 - 04:10	Měření krátkodobých dotykových napětí.	
525	63004 E1	Praha-Zahradní Město , 102. bez TV	23.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 J1	Praha-Vršovice , 5. bez TV	01.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63074 L1	Praha-Vršovice , záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží , 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105)	01.08.2022, 11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	PVNJŘ.
525	63074 S1	Praha-Vršovice , 7. jen TV	01.08.2022, 09.08.2022-11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 T1	Praha-Vršovice , 5. jen TV	01.08.2022-03.08.2022, 11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 A4	Praha-Vršovice , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30	02.08.2022, 04.08.2022, 09.08.2022, 11.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	
525	63074 W4	Praha-Vršovice , 2. jen TV	02.08.2022, 04.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	NVÚ.
525	63003 E1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden , zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. jen TV, Praha-Eden , 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63074 H1	Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Se14 po návěstidlo S5	02.08.2022-03.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 O4	Praha-Vršovice , 9.-15. bez TV	09.08.2022,11.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	
525	63074 X4	Praha-Vršovice , 11., 13., 15. jen TV	09.08.2022,11.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	
525	63074 N1	Praha-Vršovice , 7. bez TV	09.08.2022-11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63074 P1	Praha-Vršovice - Praha jih, traťová + TV, Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr ONJ vj. od návěstidel S9-S15 po návěstidla JL a Se12.	09.08.2022-10.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	ZP.
525	63074 Q1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Krč od návěstidla S7 po návěstidla KL, Se9 a Se10	09.08.2022-10.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 R1	Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad vých., 203. jen TV, Praha-Vršovice, 9. jen TV	09.08.2022-14.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	LNT.
525	63074 Y1	Praha-Krč - Praha-Vršovice, traťová jen TV	09.08.2022-10.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 M1	Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad vých., 203. bez TV, Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr Vyšehrad od návěstidla Se38 po návěstidlo 203VS	11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	ZP.
525	63074 O1	Praha-Vršovice, 9.-15. bez TV	11.08.2022-14.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 X1	Praha-Vršovice, 11., 13., 15. jen TV	11.08.2022-14.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63074 Y1	Praha-Krč - Praha-Vršovice, traťová jen TV	11.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	LNT.
525	63003 A1	Praha-Zahradní Město - Praha- Eden, 102. bez TV, Praha-Eden, 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	15.08.2022-17.08.2022, 23.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	

525	63003 Q1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice , 912. jen TV, Praha-Eden , 102., 102a. jen TV	15.08.2022-17.08.2022, 23.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63003 G4	Praha-Eden , 201. bez TV	16.08.2022, 18.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	
525	63003 R4	Praha-Eden , 203., 205a., 207a., 207. jen TV, napětově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205)	16.08.2022, 18.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	NVÚ.
525	63003 S4	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. jen TV, Praha-Eden , 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	16.08.2022, 18.08.2022	00:40 - 04:00	Měření krátkodobých dotykových napětí.	NVÚ.
525	63003 A4	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 102. bez TV, Praha-Eden , 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a. Praha-Eden , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město , záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice , 912. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	23.08.2022, 25.08.2022	00:40 - 04:00	Nakládka techniky.	

525	63003 B1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 101. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden , 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden , 911. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	24.08.2022-27.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	ZP. ZP Praha Eden-Praha ONJ.
525	63003 P1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 911. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 101. jen TV, Praha-Eden , 101. jen TV	24.08.2022-27.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
525	63003 F1	Praha-Eden - Praha-Vršovice , 922. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden , zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	28.08.2022-30.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 H1	Praha-Eden , 202. bez TV	28.08.2022-30.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 J1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 202. bez TV, Praha-Zahradní Město , záhl. a zhl. směr Eden návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). Praha-Eden , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202	28.08.2022-31.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63003 T1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden , 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice , 922. jen TV	28.08.2022-31.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.

525	63004 K1	Praha-Zahradní Město , 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26	31.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	
525	63004 U1	Praha-Zahradní Město , 202. jen TV	31.08.2022	07:30 - 17:30	Laničkování.	NVÚ.
526	63025 H	Balabenka odbočka , 502. bez TV, záhl. a zhl. od náv. S502 a S301 k izolovanému styku mezi výh. č. 3 a 5. Balabenka odbočka , napětově záhlaví a zhlaví od ÚO 451 po ÚO 418 a ÚO 444 (včetně 502. SK) v dopravně Balabenka odbočka	17.08.2022-25.08.2022	17:30 - 17:30	Oprava výh. č. 6.	VNJŘ.
526	63025 A3	Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka , 401. bez TV, Balabenka odbočka , záhl. a zhl. od náv. 401ML k náv. S302	17.08.2022-25.08.2022	20:40 - 04:20	Návoz materiálu.	ZP+ND. Souběh s etapou H.
526	63025 P3	Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka , 401. jen TV, napětově od ÚO 201A P. Masarykovo nádraží Sluncová po ÚD 101A Balabenka odbočka	17.08.2022-25.08.2022	20:40 - 04:20	Návoz materiálu.	
526	63025 C3	Praha Masarykovo nádraží , 201. bez TV, záhl. a zhl. od náv. S201 k izol. styku mezi výh. č. 202, 204 a k náv. 401BL. Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň , 201. jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka , 401. jen TV, napětově od ÚO 401 Praha-Masarykovo nádraží po ÚD 101A Balabenka odbočka a po ÚO 411 Praha-Libeň	27.08.2022-28.08.2022	20:40 - 04:20	Mnt UO 202A.	NVÚ. Souběh s etapami B, G3.
526	63025 G3	Praha Masarykovo nádraží , záhl. a zhl. od náv. 402BL a Lc201a po izolovaný styk mezi výh. č. 201 a 202. Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň , 201. jen TV, napětově od ÚO 401 a 201A/202A Praha-Masarykovo nádraží po ÚO 411 Praha-Libeň	27.08.2022-28.08.2022	20:40 - 04:20	Mnt UO 202A.	Souběh s etapami B, C3.

526	63025 B	Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží , 402. bez TV, Balabenka odbočka , záhl. a zhl. od náv. 501S k náv. 301L a 402ML. Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží , 402. jen TV, Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka , 301. jen TV, napětově od ÚO 451/453 Balabenka odbočka po ÚO 443 Praha hl. n. a ÚD 402 Praha Masarykovo nádraží Sluncová	25.08.2022-31.08.2022	17:30 - 12:00	Stavba TZ 55A+55B, překopy.	NVÚ.
702	Z-93085 B	Branice - Záhoří , traťová bez TV, Červená nad Vltavou , celá bez TV, Vlastec , celá bez TV	15.08.2022-24.08.2022	07:15 - 18:20	Rekonstrukce PZZ č. P 6279 v km 46,349 s výměnou přej. k-ce, kolejového roštu a se změnou zabezpečení PZZ na 3ZBI. Snížení nivelity silnice II. tř. a zřízení nových parametrů obou nivelet v souladu s ČSN 736380. Běžná údržba žel. svršku.	ZP+ND.
704	95009 D	Ševětín , zab. zař.: SZZ. postupné vypínání návěstidel L1, L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4, L, 1S, 2S, PŘL, PŘ1S, PŘ2S, Se1, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10	01.08.2022-31.08.2022	08:30 - 16:30	Výměna vnitřní výstroje (návěstních transformátorů) postupně ve všech hlavních a seřaďovacích návěstidlech v ŽST Ševětín (investiční akce SSz - oblast Praha "ETCS").	Jízdy vlaků na "PN".
704	Z-63132 C1	Červený Újezd u Votic , zhl. směr Votice od návěstidla Se5 po izolovaný styk mezi výh. č. 10 a 13	22.08.2022-28.08.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	
704	Z-63132 D1	Červený Újezd u Votic , 1., 3. bez TV, zhl. směr Votice od návěstidel Lc1, Lc3 a Se3 po návěstidlo Se5	22.08.2022-28.08.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	PVNJŘ. Souběh s etapou A.
704	Z-63132 R1	Červený Újezd u Votic , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Č. Újezd	22.08.2022-28.08.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	NVÚ.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93087 B	Boršov nad Vltavou , 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. směr České Budějovice. Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb. Rožnov , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi stanicemi Boršov nad Vltavou - České Budějovice	29.08.2022-13.09.2022	08:30 - 19:20	Přeložka trati v km 1,740-2,270 (stavba Jižní tangenta - akce JČK) - zřízení nového žel. svršku, zatěžovací zkoušky nových mostů, demontáž žel. svršku na provizorní přeložce, úpravy zabezpečovacího zařízení, běžná údržba železničního svršku	ZP+ND. Konsolidační PJ 50 km/hod v délce 550 m v km 1,730-2,280 od 13.09.-27.09.2022.
709	93065 A	Starý Plzenec - Plzeň-Kotěrov , traťová + TV, Plzeň-Kotěrov - Plzeň hlavní nádraží , 2. + TV, Plzeň-Kotěrov , záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Kotěrov , 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV, Plzeň-Kotěrov , záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží , záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Kotěrov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží , 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SR	11.08.2022-12.08.2022	23:00 - 04:30	Práce na trakčním vedení, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace.	ZP+LNT. V souběhu s ROV 93058 A.

713	93011 B	<p>Plzeň hlavní nádraží, 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 2a. bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 6k. bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6k. staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námeznicí výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a</p>	02.08.2022,05.08.2022, 09.08.2022,12.08.2022, 16.08.2022,19.08.2022, 23.08.2022,26.08.2022, 30.08.2022	01:15 - 03:45	Odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu pro rekonstrukci.	
715	Z-93071 D	Březnice, SZZ JOP - DOZ Březnice	25.08.2022	00:30 - 03:35	Úpravy SW na JOP DOZ v ŽST Březnice.	ZP. V souběhu s ROV 93071 A.
715	Z-93071 B	Březnice - Mirovice, traťová bez TV, Mirovice, záhl. a zhl. směr Březnice	30.08.2022-31.08.2022	07:10 - 17:05	Úpravy přejezdové konstrukce PZZ č. P 515 v km 45,606 (investiční akce OŘ PLZ v režimu P+R), běžná údržba železničního svršku s odstraňováním defektoskopických vad, svařování, podbíjení.	ZP+ND.

715	Z-93071 C	Mirovice , zab. zař.: PZS v km 45,606 (P515), PZS v km 45,785 (P516)	30.08.2022-08.09.2022	07:10 - 17:00	Změna zabezpečení PZZ v km 45,606 (P515) a PZZ v km 45,785 (P516) na PZZ 3ZBI, doplnění závor, technologie a aktivace PZZ (investiční akce OŘ PLZ v režimu P+R).	Op, PN
716	Z-93095 C	Blatná , zab. zař.: SZZ	14.08.2022-15.08.2022	23:30 - 03:50	Výměna SW.	ZP.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-73038 A	Hoštka - Polepy , 1., 2. jen TV	27.08.2022-29.08.2022	21:30 - 05:30	Montáž vodičů 400kV.	CPS (cizí právní subjekt). LNT.
503	73125 B	Polepy , 5., 7. bez TV, 5. jen TV, kolejově 5. staniční kolej mezi námezny výhybek č. 9 - 12	08.08.2022-12.08.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, úprava GPK, svařování.	NVÚ. Přesun z dubna.
503	Z-73226 A	Děčín východ dolní nádraží , 24a., 24b. bez TV, 24., 24a., 24b., 26., 28., 91. jen TV, výh.: č. 77, napětově část staničních kolejí č. 24, 26, 28 od ÚO 202 - žlebská strana	22.08.2022-26.08.2022	07:00 - 17:00	Výměna betonových pražců, výměna opornice, středové kolejnice a 2x LIS ve středu výhybky č. 77, výměna 2x LIS na ZV77, svařování.	NVÚ.
508	Z-50016 A	Liberec , 113. bez TV, od Se 29 k námezníku výh. č. 87	23.08.2022-25.08.2022	07:00 - 14:00	Lokální čištění KL, výměna pražců, oprava GPK, svařování, oprava BK, oprava odvodnění.	
511	Z-55019 A	Ostromeř - Butoves , zab. zař.: PZS v km 4,018 (P3121) mezi dopravnami	15.08.2022-19.08.2022	08:00 - 14:00	Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121).	Přejezdníky.
527	Z-73227 B	Ústí nad Labem hlavní nádraží , zhl. střední staničních kolejí č. 11, 13 v úseku od návěstidel Se15, Se14 po námezník výhybky č. 20 (část výhybky č. 21)	15.08.2022-19.08.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 21.	
542	Z-55026 C	Stará Paka - Lomnice nad Popelkou , zab. zař.: TZZ typu AH03	08.08.2022-12.08.2022	08:00 - 18:00	Doplnění závor na přejezdu v km 70,300 (P4736) trati Mladá Boleslav - Stará Paka.	
542	Z-55025 B	Libuň - Lomnice nad Popelkou , zab. zař.: PZS v km 61,11 (P4708) a PZS v km 62,894 (P4712) mezi dopravnami	01.08.2022-05.08.2022	08:00 - 18:00	Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712).	Přesun v rámci RPV z dubna.
542	Z-55025 C	Libuň - Lomnice nad Popelkou , zab. zař.: TZZ mezi dopravnami	01.08.2022-05.08.2022	08:00 - 18:00	Vypnutí a aktivace TZZ v traťovém úseku.	

542	Z-55027 A	Mladějov v Čechách - Sobotka, zab. zař.: přejezdové v km 46,654 (P4684)	08.08.2022-12.08.2022	08:00 - 18:00	Doplnění závor na přejezdu P4684 v km 46,654 v úseku Mladějov v Čechách – Sobotka.	
542	Z-55026 B	Stará Paka - Lomnice nad Popelkou, zab. zař.: přejezdové v km 70,300 (P4736)	08.08.2022-12.08.2022	08:00 - 18:00	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P4736 v km 70,300 trati Mladá Boleslav - Stará Paka.	
547	Z-53130 A	Frýdlant v Čechách - Nové Město pod Smrkem, traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem, celá bez TV, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem, traťová bez TV, Frýdlant v Čechách, záhl. TK směr Nové Město pod Smrkem.	01.08.2022-04.08.2022	07:00 - 15:00	Lokální čištění KL, výměna pražců, oprava GPK, svařování, oprava BK, oprava odvodnění.	ZP+ND.
548	53081 A1	Smržovka - Tanvald, traťová bez TV	08.08.2022-14.08.2022	07:20 - 18:00	Nadjezd Luční - zápory	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Přesun v rámci RPV z dubna a května.
548	Z-53131 A	Liberec, 400 bez TV, od námezničku výhybky č. 451 k začátku výhybky č. 452 Liberec, 410 bez TV, od námezničku výhybky č.423 k začátku výhybky č. 453	29.08.2022-31.08.2022	07:20 - 18:00	Silniční mosty: I/35 Liberec, most ev. č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev. č. 35-022..2).	CPS (cizí právní subjekt).

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	73073 C2	Chabařovice - Krupka-Bohosudov, 2. + TV	04.08.2022-05.08.2022	21:00 - 04:30	Strojní propracování 2. TK.	ZP+ND.
504	73073 H	Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, zhl. teplické, jeho část od izolovaného styku v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23 po návěstidlo Se18	10.08.2022-11.08.2022	07:00 - 15:00	Úprava TV, převěšení na nové TP, demontáž zesilovacího vedení.	NVÚ.
504	73073 L	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV	18.08.2022-19.08.2022	22:50 - 03:45	Demontáž stávajících NB.	ZP+ND.
504	73073 L1	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV	19.08.2022-21.08.2022	22:50 - 05:00	Demontáž stávajících NB.	ZP+ND.

504	73073 E	<p>Teplice v Čechách, celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 – Sc3 a částí vyloučených v ROV 73073 A, 73104 B</p> <p>Krupka-Bohosudov, celá + TV, mimo částí vyloučených v ROV 73073 A, 73104 B</p> <p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov, 1. + TV,</p> <p>Chabařovice - Krupka-Bohosudov, 2. + TV</p>	05.08.2022-06.08.2022	22:50 - 05:00	Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů, strojní propracování 2. TK, strojní podbíjení.	ZP+ND.
504	73073 I	<p>Krupka-Bohosudov, zab. zař.: staniční částečně. obnovení šuntové citlivosti KO 2C</p> <p>Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, zab. zař.: traťové 2. traťové koleje.</p> <p>Teplice v Čechách, zab. zař.: staniční částečně. obnovení šuntové citlivosti KO 2LK, V1</p>	09.08.2022	03:45 - 07:00	Obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
504	Z-75020 C	<p>Teplice v Čechách, zab. zař.: Staniční = kolejové obvody (KO) a světelná návěstidla bohosudovského záhlaví, KO V1, V2, aktivace nových prvků na záhlaví 2. TK.</p> <p>Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov, zab. zař.: traťové 1. TK = vypnutí KO a AB v 1. TK, náhrada PCN, aktivace AH</p>	04.08.2022-09.08.2022	21:00 - 03:45	Úprava SZZ v ŽST Teplice v Čechách.	VNJŘ+ND.

504	73073 F	Teplíce v Čechách - Krupka-Bohosudov , 1. + TV, Krupka-Bohosudov - Teplíce v Čechách , 2. + TV, Teplíce v Čechách , záhl. směr Krupka-Bohosudov 1. traťové koleje. Teplíce v Čechách , záhl. směr Krupka-Bohosudov 2. traťové koleje - mezi návěstidly 2L- S2a včetně výhybky č. 01. Teplíce v Čechách , 1a., 2a. + TV, napětově po ÚO 401, 402	08.08.2022-09.08.2022	22:50 - 03:45	Úprava TV, skládání kolejnicových pasů.	ZP+ND.
504	73073 G	Teplíce v Čechách , 1a. + TV, napětově od ÚO 401S směr Krupka-Bohosudov Teplíce v Čechách , zhl. střední, jeho část od návěstidla Se5 k hrotům jazyků výhybky č. 1. Teplíce v Čechách , záhl. směr Krupka-Bohosudov 1. traťové koleje. Teplíce v Čechách - Krupka-Bohosudov , 1. + TV, Krupka-Bohosudov , záhl. teplické 1. traťové koleje a navazující část teplického zhlaví po izolovaný styk v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23	09.08.2022-26.11.2022	03:45 - 16:00	Rekonstrukce 1. TK včetně TV, mostů, propustků, nástupiště, protihlukových objektů, přejezdů a dalších umělých staveb.	ND.
504	73104 C	Teplíce v Čechách , 4a bez TV, sudá jen TV, zhl. bohosudovské staničních kolejí č. 2, 4. kolejově od izol. styku v km 17,218 po návěstidla Sc2, Se9; napětově mezi ÚO 402 - ÚO 412	04.08.2022-07.08.2022	07:00 - 15:00	Demontáž, montáž a úprava TV, regulace TV (ÚO 402), laníčkování, strojní podbití.	NVÚ.
504	73073 J1	Teplíce v Čechách , zhl. střední, jeho část mezi návěstidly Se5 – Se8. Teplíce v Čechách , 1., 3., 3a. jen TV	14.08.2022	11:00 - 19:00	Demontáž, montáž a úprava TV.	NVÚ.

504	73073 J	Teplice v Čechách , zhl. střední, jeho část mezi návěstidly Se5 – Se8. Teplice v Čechách , 1., 3., 3a. jen TV	15.08.2022	07:00 - 15:00	Demontáž, montáž a úprava TV.	NVÚ.
504	73073 K1	Teplice v Čechách , celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 - Sc3 a mimo částí vyloučených v ROV 73073 G	18.08.2022-19.08.2022	22:50 - 03:45	Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů.	ZP+ND.
504	73073 K	Teplice v Čechách , celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 - Sc3 a mimo částí vyloučených v ROV 73073 G	19.08.2022-20.08.2022	22:50 - 05:00	Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů.	ZP+ND.
504	Z-75020 B	Řetenice , celá bez TV, Teplice v Čechách - Řetenice , 1., 2. bez TV, Teplice v Čechách , celá + TV, mimo 3b staniční kolej mezi návěstidlem S13 a zarážedlem; mimo částí již vyloučených v jiných ROV Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov , 1. + TV	04.08.2022-05.08.2022	21:00 - 04:30	Úprava SZZ ŽST Teplice v Čechách, úprava TV a skládka kolejnicových pasů.	ZP+ND.
504	Z-73081 B	České Zlatníky odb. - Most , 2. + TV	11.08.2022-17.08.2022	07:00 - 19:00	Oprava propustku km 44,948. svařování.	
504	Z-73081 A	Most - České Zlatníky odb. , 1. + TV	18.08.2022-12.09.2022	07:00 - 17:00	Oprava propustku km 44,948.	VNJŘ.
504	73232 A	Kyjice - Dolní Rybník odb. , 2. + TV, Dolní Rybník odb. - Kyjice , 1. + TV, Dolní Rybník odb. , celá + TV, Dolní Rybník odb. - Odb. Chomutov město , 2. + TV, Odb. Chomutov město - Dolní Rybník odb. , 1. + TV, Dolní Rybník odb. - Jirkov , traťová bez TV	05.08.2022-08.08.2022	22:45 - 03:45	Stavba „Nová komunikace u města Chomutov“ – práce na mostní konstrukci – výluky pro CPS.	CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
531	Z-73081 E	Obrnice - Most , traťová + TV	18.08.2022-12.09.2022	07:00 - 17:00	Oprava propustku km 120,430.	ZP+ND.

533	Z-73234 A	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od návěstidla Se29 po návěstidlo Se30.</p> <p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námeztníku výhybky č. 32 k námeztníku výhybky č. 35.</p> <p>Cheb, vých.: kolejová spojka výhybek č. 35 – 37, od hrotu jazyka výměny 35 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 pro jízdu z vedlejšího směru, včetně celých výhybek č. 35, 37</p>	08.08.2022	10:00 - 14:00	Výměna přestavníků výhybek č. 35 a 37.	Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A.
533	Z-73234 B	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námeztníku výhybky č. 11 k námeztníku výhybky. č. 14. včetně celých výhybek č. 11, 14</p>	09.08.2022	10:00 - 14:00	Výměna přestavníků výhybek č. 11 a 14.	Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A.
533	Z-73234 C	<p>Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námeztníku výhybky č. 32 k námeztníku výhybky č. 34. včetně celé výhybky č. 34</p>	10.08.2022	12:30 - 16:30	Výměna přestavníku výhybky č. 34.	Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A.
533	Z-73113 C	<p>Cheb, 18., 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p>Cheb, 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L</p>	13.08.2022-14.08.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 6.	<p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73113 A+F+J + ROV 73052 B+F+J+N+R.</p>
533	Z-73113 F	<p>Cheb, 8., 10., 12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p>Cheb, 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J</p>	13.08.2022-14.08.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 6.	<p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73113 A+C+J + ROV 73052 B+F+J+N+R.</p>

533	Z-73113 J	<p>Cheb, 128a., 130., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p>Cheb, 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená</p> <p>Cheb, 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205</p> <p>Cheb, 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 – červená</p> <p>Cheb, 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená</p> <p>Cheb, 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená</p>	13.08.2022-14.08.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 6.	<p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73113 A+C+F + ROV 73052 B+F+J+N+R.</p>
533	Z-73113 B	<p>Cheb, 1. bez TV, kolej „střed“ v části od km 454,720 po námezník výhybky č. 37</p> <p>Cheb, 2. bez TV, kolej „střed“ v části od návěstidla Se28 po km 454,755</p> <p>Cheb, 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená)</p> <p>Cheb, 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá)</p>	27.08.2022-10.12.2022	07:00 - 23:59	Montáž bárky MA34.	<p>CPS (cizí právní subjekt).</p> <p>NVÚ. Současně s ROV 73113 A + ROV 73052 B+F+J+N+R.</p>
534	73182 A	<p>Želina - Poláky, traťová bez TV,</p> <p>Poláky, celá bez TV,</p> <p>Poláky - Vilémov u Kadaně, traťová bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně, celá bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr, traťová bez TV,</p> <p>Krásný Dvůr, celá bez TV,</p> <p>Krásný Dvůr - Kaštice, traťová bez TV,</p> <p>Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec, traťová bez TV,</p> <p>Kadaňský Rohozec, celá bez TV</p>	15.08.2022-19.08.2022	08:00 - 14:15	Svařování.	ZP.

534	73182 A	Želina - Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV	22.08.2022-26.08.2022	08:00 - 14:15	Svařování.	ZP.
536	Z-73220 A	Nejdek - Nové Hamry , traťová bez TV, Nové Hamry , celá bez TV, Nové Hamry - Pernink , traťová bez TV, Pernink , celá bez TV, Pernink - Potůčky , traťová bez TV	15.08.2022-03.09.2022	08:30 - 17:00	Úprava GPK, úprava nástupišť, čištění odvodnění a kácení porostů, rekonstrukce železničního svršku a spodku v km 45,268 – 45,393, včetně odvodnění, rek. přejezdové konstrukce v km 45,281 oprava geomet. parametrů koleje.	ZP+ND. Od 15. 8. 2022 7:00 hod nepřetržitě do 2. 9. 2022 18:00 hod bude úplná silniční uzavírka přejezdu v km 45,281 (P203-BP9) včetně chodců.
536	Z-75021 E	Karlovy Vary - Potůčky , zab. zař.: JOP – DOZ pro úsek	31.08.2022-01.09.2022	23:40 - 04:20	Úprava SW DOZ Karlovy Vary - Nejdek.	ZP. Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, C, D.
719	Z-73231 B	Žatec západ , celá jen TV	02.08.2022-31.10.2022	08:30 - 17:00	Vypnutí trakčního vedení z důvodu manipulace stavby (rekonstrukce mostu v km 200,916) - návozy materiálu, manipulace s břemeny.	LNT.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	33120 A1	Blansko , zhl. 4., 4b., 5., 6., 8. koleje směr Adamov. Blansko , 1., 1a., 2., 3., 4., 4b., 5., 5a., 6., 7., 7a., 8. bez TV, Blansko , zhl. 1., 2., 3., 4., 5., 7. koleje směr Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí - Blansko , 1. bez TV	01.08.2022-08.08.2022	07:00 - 20:00	Výsuv mostní konstrukce nadjezdu přes ŽST Blansko.	Nad rámec RPV.

326	33004 F	Blansko, zab. zař.: PZS v km 179,826 (P6801)	01.08.2022-10.08.2022	20:00 - 16:00	Zřízení provizorního PZS v km 179,824.	Nad rámec RPV.
326	33004 G	Blansko, zab. zař.: SZZ částečně	08.08.2022-09.08.2022	20:00 - 04:00	Úpravy a výměna SW pro závislosti PZS „A“ v km 179,826 (P6801).	Nad rámec RPV.
326	Z-33089 E	Březová nad Svitavou - Letovice, 1., 2. bez TV	22.08.2022-25.08.2022	07:00 - 14:00	Oprava železničního přejezdu v km 209,380.	Nad rámec RPV.
501	55015 K1	Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: SZZ	08.08.2022-12.08.2022	08:00 - 22:45	Aktivace nového SZZ - choceňské zhlaví a záhlaví.	Nad rámec RPV.
501	Z-53122 G	Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 2., 2a., 4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. 2. TK směr Odb Bezprávi od návěstidla Se4 po návěstidla Sc2, Sc4. Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidel L2, L4 po LIS v km 267,447 mezi výhybkami číslo 9 – 13.	13.08.2022-10.12.2022	04:35 - 23:59	Rekonstrukce koleje, úpravy TV, rekonstrukce mostu, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, rekonstrukce kolejí a výhybek, práce na mostech, propustku, nástupiště, podchody.	Změna od RPV.

501	Z-53122 E1	<p>Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí</p> <p>Choceň, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla 1S po návěstidlo L1c.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1., 1a., 1b., 1c., 3., 3a. + TV,</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla Sc1c po návěstidla Lc1, Lc3.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3a po návěstidlo Lc1b.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezprávi od návěstidla S1a po návěstidlo 1L.</p> <p>Brandýs nad Orlicí – Odb. Bezprávi, 1. + TV, napětově od ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje po ÚO 411 na Odb. Bezprávi</p> <p>Odb. Bezprávi, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1.</p> <p>Odb. Bezprávi, 1. bez TV</p>	03.08.2022	00:00 - 04:35	Sypání šterku.	Změna od RPV.
-----	------------	---	------------	---------------	----------------	---------------

501	Z-53122 E	<p>Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí</p> <p>Choceň, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla 1S po návěstidlo L1c.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 1., 1a., 1b., 1c., 3., 3a. + TV,</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla Sc1c po návěstidla Lc1, Lc3.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3a po návěstidlo Lc1b.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví od návěstidla S1a po návěstidlo 1L.</p> <p>Brandýs nad Orlicí – Odb. Bezpráví, 1. + TV, napětově od ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje po ÚO 411 na Odb. Bezpráví</p> <p>Odb. Bezpráví, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1.</p> <p>Odb. Bezpráví, 1. bez TV</p>	03.08.2022-13.08.2022	22:45 - 04:35	Práce na železničním svršku a TV.	ZP+ND+VNJŘ.V souběhu s výlukou 53122 A+B.
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	-----------------------------------	--

501	Z-53122 F	Odb. Bezpráví - Ústí nad Orlicí, 1. + TV, napětově od ÚO 411 na Odb. Bezpráví po ÚO 421 v dopravně Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, záhl. 1., 2. TK směr Odb. Bezpráví. Odb. Bezpráví, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Ústí nad Orlicí – Odb. Bezpráví, 2. + TV, napětově od ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb Bezpráví, Odb. Bezpráví, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od návěstidla 2L po IS v km	06.08.2022-09.08.2022	22:45 - 04:35	Práce na železničním svršku a TV.	Změna od RPV.
501	55015 M	Choceň - Brandýs nad Orlicí, zab. zař.: TZZ ve 2. TK	08.08.2022-12.08.2022	08:00 - 22:45	Aktivace nového TZZ - ABE-1.	Změna od RPV.

5. Projednání změn MP – červen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o prověření možnosti konání denních výluk dle **ROV 23107** na tomto VR pro údržbu úsekových odpojovačů, regulaci TV v noční době, případně o jejich přesun do jiných termínů.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bude prověřen a následně řešen.

VR 309 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa F** v úseku **Třebovice v Čechách – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 316 – Došlo ke změně času u prodloužené nepřetržité výluky dle **ROV B 32H10002 NS Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2022 – 26.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 316 – Došlo ke změně času ukončení u prodloužené nepřetržité výluky dle **ROV B 32H10003 NS Nedakonice 3 kV**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2022 – 26.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 316 – Došlo ke změně času ukončení u prodloužené nepřetržité výluky dle **ROV B 32H10004 NS Nedakonice 25 kV**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2022 – 26.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 316 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo ke změně času ukončení u prodloužené nepřetržité výluky TV na tomto VR dle **ROV 13093 etapy A**. Výluka bude probíhat v termínu 14.06.2022 – 26.06.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 320 – Byla vyjmuta z plánů doplněná denní výluka dle **ROV 33049 etapa A** v úseku **Hrušovany u Brna – Židlochovice** a v dopravně **Židlochovice**. Výluka nebude požadována v termínu 10.06.2022. Nový termín bude projednán na následující výlukové poradě.

VR 320 – Byla vyjmuta z plánů nepřetržitá výluka dle **ROV 33049 etapa B** v úseku v dopravně **Židlochovice**. Výluka nebude požadována v termínu 10.06.2022 – 12.08.2022. Nový termín bude projednán na následující výlukové poradě.

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Opatov – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa E** v celém úseku **Česká Třebová – Choceň** včetně mezilehlých dopraven. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 501 – Došlo ke změně času u doplněné denní výluky dle **ROV 53099 etapy A** v úseku **Uhersko – Zámrska** a v dopravně **Zámrska**. Výluka bude probíhat dne 16.06.2022 v čase od 07:50 hod. – do 14:50 hod. a je požadována pro navaření srdcovky a výměnu vadného lis.

VR 517 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55023 etapa B** v dopravně **Vysoké Mýto**. Výluka bude probíhat v termínu 20.06.2022 – 23.06.2022 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro výměnu technologie počítačů náprav.

VR 532 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63196 etapa A** v úseku **Čelákovice – Mochov** a v dopravně **Mochov** v termínu 01.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 08:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak bude pokračovat do nového GVD. Výluka je požadována pro odstavení mechanizace a manipulaci s vozy s odtěženou zemínou. Pravidelná doprava není v daném úseku provozována, bude-li některý z dopravců požadovat zavedení ad-hoc trasy do ŽST Mochov, stavba je schopná na 1 či 2 dny výluku přerušit. Případnou žádost o kapacitu je třeba řešit dopředu.

VR 715 – Zástupce IDSK Ing. Martin Zahrádka požádal o prověření možnosti zkrácení o jeden den nepřetržité výluky dle **ROV 63130 etapy A** v úseku **Liteň – Lochovice**, případně o posun začátku výluky do sobotního termínu?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

6. Projednání změn SUP – červenec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa F** v úseku **Třebovice v Čechách – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 316 – Došlo ke změně času konání u prodloužené nepřetržité výluky dle **ROV B 32H10001 NS Říkovice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.07.2022 – 15.07.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 316 – Došlo ke změně času konání u prodloužené nepřetržité výluky dle **ROV B 32H10002 NS Otrokovice**. Výluka bude probíhat v termínu 03.07.2022 – 15.07.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 316 – Došlo ke změně času ukončení u prodloužené nepřetržité výluky TV na tomto VR dle **ROV 13094 etapy A**. Výluka bude probíhat v termínu 03.07.2022 – 15.07.2022 v čase od 07:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro zkratové zkoušky.

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Opatov – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa E** v celém úseku **Česká Třebová – Chocẽn včetně mezilehlých dopraven**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 521 – Na žádost ROPID a dopravce České dráhy, a. s. došlo k posunu času u denních výluk dle **ROV 63155 etap B1** v úseku **Dobřichovice – Praha-Radotín**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022 v časech od 08:30 hod. – do 18:30 hod. a jsou požadovány pro stavbu TZ a opravné práce.

VR 528 – Na žádost IDSK došlo k posunu času u noční výluky dle **ROV 63027 etapy T** v úseku **Kladno – Kladno-Ostrovec** a v dopravnách **Kladno a Kladno-Ostrovec**. Výluka bude probíhat v termínu 11./12.07.2022 v čase od 20:00 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro navaření srdcovky.

VR 532 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63196 etapa A** v úseku **Čelákovice – Mochov** a v dopravně **Mochov** v termínu 01.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 08:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak bude pokračovat do nového GVD. Výluka je požadována pro odstavení mechanizace a manipulaci s vozy s odtěženou zemínou. Pravidelná doprava není v daném úseku provozována, bude-li některý z dopravců požadovat zavedení ad-hoc trasy do ŽST Mochov, stavba je schopná na 1 či 2 dny výluku přerušit. Případnou žádost o kapacitu je třeba řešit dopředu.

VR 537 – Zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Malěř ještě před celostátní výlukovou poradou vznesl požadavek, aby po dobu konání výluky dle **ROV 63169 etapy A** v úseku **Praha-Čakovice – Mstětice u Prahy** a v dopravně **Praha-Čakovice**, která bude probíhat v souběhu s výlukami stavby dle ROV 63035 etapou F bylo možné vjíždět do depa Praha-Čakovice v termínu 09.07.2022 – do 20.07.2022 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky byly cíleně zařazeny do zákrytu s výlukami stavby. Bylo prověřováno více variant např. přerušení výluky či její etapizace a umožnění jízdy, což bohužel nebude možné z důvodu, že v traťové koleji budou probíhat práce včetně výměny kolejového roštu. Zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Malěř vyjádřil stanovisko, že danou výlukou bude dopravce akceptovat. Zástupce OŘ Praha informoval, že ohledně konání této výluky ještě probíhají jednání, jejichž předmětem je zejména problematika dostatečného množství finančních prostředků pro její realizaci.

VR 537 – Zástupce Správy železnic, státní organizace, Ing. Petr Kuník v souvislosti s doplněním výluk dle **ROV 63169 etap A, B a C** v úseku **Praha-Satalice – Neratovice** dopravce upozornil, že s ohledem na již naplánované výluky na VR 527 dle **ROV 63160 etapy A-D a 63194 etapy A** nebude v termínech 22. – 29.07.2022 a 13. a 14.08.2022 možné předpokládat případnou odklonovou vozbu Praha – Neratovice (a opačně) přes Kralupy nad Vltavou.

VR 537 – Dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o. vyjádřil stanovisko k souběhům výluk na tomto VR s výlukami na VR 527 plánovaným realizovat v měsících červenci a srpnu 2022 (viz odstavec výše), kdy v souvislosti s doplněním výluk dle **ROV 63139 etap A, B a C** v úseku **Praha-Satalice – Neratovice** za dopravce ARRIVA vlaky, s. r. o. podmiňuje souhlas s tímto doplněním průjezdností odklonové trasy Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou – Neratovice pro všechny rychlíky linky R21 po celou dobu konání výluk. Toto stanovisko při výlukách se zastaveným provozem na VR 537 prezentuje dopravce dlouhodobě. Na základě požadavku IDSK budou navíc po dobu konání výluk rychlíky zastavovat také v ŽST Kralupy nad Vltavou.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – stanovisko dopravce bereme na vědomí. Konání kolizních výluk na odklonové trati nebude povoleno.

7. Projednání změn SP – srpen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Došlo k úpravě časů u denní výluky pro CPS dle **ROV 23155 etapy A** v úseku **Bohumín – Bohumín st. hr.** a v dopravně **Bohumín**. Výluka bude probíhat dne 08.08.2022 v čase od 05:30 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro výměnu TV na DKV Bohumín.

VR 305 – Došlo k úpravě časů u denní výluky pro CPS dle **ROV 23155 etapy B** v úseku **Bohumín – Bohumín st. hr.** a v dopravně **Bohumín**. Výluka bude probíhat dne 09.08.2022 v čase od 04:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro výměnu TV na DKV Bohumín.

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal u noční výluky dle **ROV 25017 etapy A** se ZP v dopravně **Přerov** dne 15.08.2022 o změnu času konání na od 01:00 hod. – do 03:00 hod. (případně do 03:30 hod.). Výluka je požadována pro aktivaci definitivního SZZ, výměnu SW pro dopravnu Dluhonice Výhybna.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 309 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa F** v úseku **Třebovice v Čechách – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 326 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Opatov – Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka ETCS dle **ROV 55001 etapa E** v celém úseku **Česká Třebová – Choceň včetně mezilehlých dopraven**. Výluka bude probíhat v termínu 22.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 01:50 hod. – do 24:00 hod. a nebude mít vliv na provoz.

VR 503 – Bude doplněna poznámka ND u nočních výluk se ZP dle **ROV 73233 etap G** v dopravně **Liběchov**. Výluky budou probíhat v termínech 27.08./28.08.2022, 28.08./29.08.2022, 29.08./30.08.2022, 30.08./01.09.2022 v časech od 22:30 hod. – do 04:50 hod. a jsou požadovány pro stavbu bran.

VR 505 – Bude upravena poznámka u nepřetržité výluky dle **ROV 53086 etapy A** v úseku **Pardubice–Rosice nad Labem – Stéblová** a v dopravnách **Pardubice–Rosice nad Labem** (od 15.07.2022 bude již daný úsek napěťově sjízdňý).

VR 524 – Nepřetržitá výluka dle **ROV 63188 etapa A** v dopravně **Praha-Vysočany** bude probíhat v termínu 17.08.2022 – 10.12.2022 v čase od 17:00 hod – do 23:59 hod. a dále pak bude bez přestávky pokračovat v novém GVD 2022/2023 jako nové ROV až do jara 2023. Výluka je požadována pro komplexní přestavbu sudé skupiny ŽST Praha-Vysočany.

VR 532 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63196 etapa A** v úseku **Čelákovice – Mochov** a v dopravně **Mochov** v termínu 01.06.2022 – 10.12.2022 v čase od 08:00 hod. – do 24:00 hod. a dále pak bude pokračovat do nového GVD. Výluka je požadována pro odstavení mechanizace a manipulaci s vozy s odtěženou zeminou. Pravidelná doprava není v daném úseku provozována, bude-li některý z dopravců požadovat zavedení ad-hoc trasy do ŽST Mochov, stavba je schopná na 1 či 2 dny výluku přerušit. Případnou žádost o kapacitu je třeba řešit dopředu.

VR 532 – Zástupce Správy železnic, státní organizace Ing. Petr Kuník upozornil na problematiku nepřetržité výluky PZZ dle **ROV 65015 etapy A** v rámci které má dojít k vypnutí pěti přejezdů v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem** v termínu 11.08.2022 – 31.08.2022 v čase od 08:00 hod. – do 17:00 hod. a s jejichž konáním nesouhlasili na poslední regionální výlukové poradě i ROPID, IDSK a dopravce České dráhy, a. s. a požadovali její konání v souběhu s plánovanou kolejovou výlukou. Je třeba do následující regionální výlukové rady prověřit možnost úplných uzavírek všech dotčených přejezdů, případně přesun výluky do roku 2023, kde jsou požadovány výluky dalších přejezdů na tomto VR.

Vyjádření Správy železnic státní organizace, a. s., SSZ oblast Praha – bude prověřeno a řešeno v rámci dalších porad.

VR 533 – Dojde k úpravám vymezení TV u výluk dle **ROV 73113 etapy J** a dle **ROV 73221 etap A, B, E** v dopravně **Cheb**.

VR 704 – U nepřetržité výluky dle **ROV 93034 etapy D** v dopravně **Soběslav** nebude zpracován VNJR.

VR 715 – Po regionální výlukové poradě došlo u nepřetržité výluky dle **ROV 93071 etapy A** v úseku **Březnice – Písek včetně mezilehlých dopraven** k úpravě časů začátku a konce. Výluka bude probíhat v termínu 20.08.2022 – 29.08.2022 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro opravu přejezdů, běžné údržbové práce a odstranění defektoskopických vad.

VR 716 – Zástupce Správy železnic, státní organizace, Ing. Petr Kuník vznesl dotaz na OŘ Plzeň k plánované nepřetržité výluce dle **ROV 93095 etapě A** v úseku **Bělčice – Blatná** a v dopravních **Bělčice** a **Blatná**, která je v současné době naplánována jako 13denní nepřetržitá výluka. Zda dojde k jejímu zkrácení, případně zda budou doplněné další potřebné práce. Pro dosud předložený rozsah prací je délka výluky 13 dní neadekvátní.

Vyjádření zástupce OŘ Plzeň p. Michala Krejčího – v současné době je konání dané výluky a její rozsah v řešení a bude projednán na následující regionální výlukové poradě.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávané na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná (květnová) společná měsíční celostátní výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční fyzicky v Konferenčním hotelu LUNA (Kouty 77, Ledec nad Sázavou) a současně i konferenčně pomocí aplikace MS Teams. Podrobnosti včetně odkazu k připojení budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky červen a červenec 2022

Změnové tabulky červen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: červen 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výlu- ka pro	název stavby
doplněno:								
301	23107 A	Mosty u Jabl. SK 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv. 2L po náv. S2, S4a. Čadca - Mosty u Jabl. 2. TK + TV, TV vypnuto od ÚO 412 v km 280,894 (ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 4 v dopravně Mosty u Jablunkova.	23.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun z 21.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	
301	23107 B	Mosty u Jabl. SK 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv. 1L po náv. S1, S3a. Mosty u Jabl. - Čadca TK 1. + TV, TV vypnuto od ÚO 411 v km 280,894 (ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 3 v dopravně Mosty u Jablunkova.	24.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun z 22.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	
301	23107 C	Mosty u Jabl. SK 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Návsí od náv. 1S po náv. L1, L3. Mosty u Jabl. - Čadca TK 1. jen TV, Čadca - Mosty u Jabl. TK 2. jen TV, Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV,	27.	12:15-16:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV, prohlídka tunelu	LNT , přesun z 25.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	

301	23107 F	Návší SK 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1S po náv. L1. Návší - Bystřice TK 2. jen TV, Bystřice - Návší TK 1. + TV	28.	13:00-17:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	LNT , přesun z 26.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	
301	23107 D	Návší SK 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv.2L po náv. S 2, S 4. Mosty u Jabl. - Návší TK 2. + TV,	29.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun z 27.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	
301	23107 E	Návší SK 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 1L po náv. S1. Návší - Mosty u Jabl. TK 1. + TV,	30.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun z 28.7. z důvodu plánovaných výluk na straně ŽSR	OVA	
305	23146 A	Prosenice výh. č. 27 (ovlivněna 2. TK Prosenice - Přerov)	26.	7:00-16:00	oprava kluzných stoliček	VNJŘ , na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu	OVA	
305	23146 B	Prosenice výh. č. 31 (ovlivněn\ 1STK Dluhonice výh. - Prosenice)	25.	7:10-15:50	oprava kluzných stoliček	VNJŘ , na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu	OVA	
dílčí změny:								
316	32H10002	Napájecí stanice Otrokovice (Nedakonice - Říkovice jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera)	14.-N-26.	7:00-N-4:00	konverze 25 kV	E , zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 25.6. 19:00h. do 26.6. 4:00h., souběh s ROV 13093 A	SSV	Nedaří
316	32H10003	Napájecí stanice Nedakonice 3 kV (Nedakonice - Otrokovice jen 3 kV. Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera)	14.-N-26.	7:00-N-4:00	konverze 25 kV	E , zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 25.6. 19:00h. do 26.6. 4:00h., souběh s ROV 13093 A	SSV	Nedaří
316	32H10004	Napájecí stanice Nedakonice 25 kV	14.-N-26.	7:00-N-4:00	konverze 25 kV	E , zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 25.6. 19:00h. do 26.6. 4:00h., souběh s ROV 13093 A	SSV	Nedaří

316	13093 A	<p>Moravský Písek - Nedakonice: 1. jen TV, Nedakonice - Moravský Písek: 2. jen TV, Nedakonice: celá jen TV, část 3 kV+25kV Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. jen TV, Huštěnovice: celá jen TV, Huštěnovice - Napajedla: 1. jen TV, Napajedla - Huštěnovice: 2. jen TV, Napajedla: celá jen TV, Napajedla - Otrokovice: 1. jen TV, Otrokovice - Napajedla: 2. jen TV, Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. jen TV,</p>	14.-N- 26.	7:00-N- 4:00	konverze 25 kV	LNT, VNJR, ND, zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 25.6. 19:00 h. do 26.6. 4:00h.	SSV	Nedaří
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: červen 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
308	25016	Vsetín SZZ - kolejové obvody V3K, 2aK, náv. S2a	10.-N-12.6.	23:00-N-14:00	Výměna krakorce, zneplatnění náv. S2a a aktivace návěstidla na novém krakorci	dodatečný požadavek zhotovitele, úprava stav. postupu, souběh s ROV 13052 A, X, X1, jízda na Pn.	SSV	Vsetín
309	20003	Olomouc přednádraží výh. 121	6.	6:30-13:30	Navaření výhybky	na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu	OVA	
309	23116 B	Moravičany liché + TV, záhl. a zhl. směr Červenka od náv. 1L po náv. S1, S3 (ovlivnění TK1 Mohelnice - Moravičany) Červenka - Moravičany: TK 1 + TV	26.	7:40-13:30	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC změna termínu - kapacitní důvody (původně 24. 7. 2022)	OVA	
dílčí změny:								
301	25008 D	Ostrava-Svinov - Opava východ TZZ, Ostrava-Třebovice - Opava-Komárov SZZ, Ostrava-Svinov - Opava-Komárov PZZ	24.	0:15-3:20	Přejezdy 500 - Nový SW bude přezkoušen dodavatelem a správcem zařízení před zahájením prací dle tohoto ROV na simulátoru. Před zahájením výluky bude nový SW připraven v záložním TPC a ZPC.	ZP+ND , změna rozsahu a přesun termínu ze dne 28.6.2022, souběh s ROV 25008 C, B	OVA	
304	13138	Valašské Meziříčí - Branky na Moravě TK Branky na Moravě celá Branky na Moravě - Kunovice-Loučka TK	8.,9.	7:00-16:30	Oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK	ZP+ND , úprava času na žádost PO VLM, původní čas 7:00-16:40 hod	OVA	

308	13125 A	Hranice na Moravě město kolejově záhlaví 1. TK směr Hustopeče nad Bečvou Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou 1. TK+TV Hustopeče nad Bečvou záhlaví 1. TK směr Hranice na Moravě město	6.-N-10.	7:10-N- 17:00	strojní pročištění kolejového lože v km 5,100 - 5,400;6,300 - 6,350, oprava GPK, výměna upevňovadel, úprava průjezdného průřezu	VNJŘ , úprava času na žádost PO VLM, původní čas 7:00-17:00 hod	OVA	
308	13125 B	Hranice na Moravě město kolejově záhlaví 1. TK směr Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město 1. TK+TV Hranice na Moravě kolejově záhlaví 1. TK směr Hranice na Moravě město	13.-N- 17.	7:10-N- 17:00	výměna ojetých kolejnic v km 1,100 – 1,500;3,700 – 4,000, pročištění blátivých míst, dále bude provedeno propracování traťové koleje ASP, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců, svařování do BK	úprava času na žádost PO VLM, původní čas 7:00-17:00 hod	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: červen 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33056 B1	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	24.-N- 27.	23:30- N-4:20	modern. práce na straně ŽSR	ZP souběh s ROV 490 etapou A (ŽSR)	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33049 A	Hrušovany u Brna – Židlochovice TK+TV, Židlochovice celá+TV	10.	0:00- 4:00	vložení izolace do TV	ZP přesun z 29.5.2022, požadavek SSV avizována změna termínu, bude projednáno na příští regionální výl. poradě, požadavek SSV	SSV	Židlochovice
324	33107 H	Přibyslav zhl. a záhl. 2. TK směr Sázava od náv. 2L po náv. S2, S4	1./2.	21:50- 4:15	výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, nakládka a odvoz větví	doplnění etapy do ROV na žádost ST Jihlava, souběh s etapou E (2. TK Sáz.-Přib.)	BNO	

324	33107 J	Přibyslav zhl. a záhl. 1. TK směr Sázava od náv. S1, S3 po náv. 1L	6./7.	21:50- 4:15	výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, nakládka a odvoz větví	doplnění etapy do ROV na žádost ST Jihlava, souběh s etapou F (1. TK Přib.-Sáz.)	BNO	
502	63184 A	Čáslav SK 8a, 10, výh. č. 12, 13	1.-N-8.	8:00-N- 16:00	oprava výh. č. 12, 13, výměna pražců, kolejnic, doplnění upevňovadel, výměna a doplnění šterkového lože, podbití, svařování		PHA	
507	55022 A	Čachnov - Skuteč PZZ v km 41,673 (P6917)	13.-N- 17.	8:00-N- 16:00	doplnění závor	požadavek zhotovitele, jízda na OP	SSV	
dílčí změny:								
320	33049 B	Židlochovice SK1+TV	10.06.- N- 12.08.	4:00-N- 23:59	výstavba PHS	změna termínu konání (pův. 29.5. 31.7.), požadavek SSV avizována změna termínu, bude projednáno na příští regionální výl. poradě, požadavek SSV	SSV	Židlochovice
322	33105 A	Znojmo - Olbramkostel TK	9.	7:35- 13:55	úprava GPK, svařování	ZP+ND změna termínu (pův. 6.6.), požadavek ČD Cargo	BNO	
322	33074 I	Jihlava SZZ	7.	Opera- tivně 1x120 minut	výměna SW SZZ Jihlava z dův. opravy louckého zhlaví v dopravně Jihlava a PZS v km 198,289	ZP OPERATIVNÍ VÝLUKA, změna termínu, pož. zhotovitele (pův. 23.6.)	BNO	
324	33107 A	Křižanov - Vlkov u Tišnova 1. TK bez TV	13./14., 14./15., 15./16., 16./17.	21:15- 4:15	výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba TV	změna času (pův. 20:30-04:00), pož. dopravce	BNO	

324	33107 B	Vlkov u Tišnova - Křižanov 2. TK+TV	26./27., 27./28., 18./29., 29./30.	21:30- 4:15	výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba TV	změna času (pův. 20:30-04:00), pož. dopravce	BNO	
502	33110 C	H. Brod SK 31., 32., 33., 34., 35. bez TV, SK 26., 27., 28., 29., 30., 30a., 31., 32., 33., 34., 35. jen TV včetně TV E2, E3 a výtah 3	12./13.	23:50- 4:30	údržba trakčního vedení, údržba ÚO a ÚD	LNT reetaipizace ROV – pův. etapa B1	BNO	
502	33106 A	Světlá nad S. - Okrouhlice 1. TK+TV, Okrouhlice zhl. a záhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz., SK lichá+TV	26.	7:30- 15:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba TV, výměna kolejnic v 1. a 2. SK	VNJŘ změna def. vyloučeného zařízení v Okrouhlici (pův. SK lichá jen TV)	BNO	
502	33106 B	Okrouhlice -Světlá nad S. 2. TK+TV, Okrouhlice zhl. a záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz., SK sudá+TV	25.	7:30- 15:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba TV, výměna kolejnic v 1. a 2. SK	VNJŘ změna def. vyloučeného zařízení v Okrouhlici (pův. SK sudá jen TV)	BNO	
502	63149 C	Čáslav - K. Hora hl. n. 2. TK bez TV, Čáslav SK 2, 4, 6 jen TV	18.	8:00- 15:00	výměna LIS, svařování, vegetace	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 7:00-14:00), pož. dopravce	PHA	
zrušeno:								
322	33074 F	Třebíč záhl. TK směr Krahulov od náv. S po hroty jazyků výh. č. 6	3.-N-13.	6:55-N- 20:00	oprava přejezdu v km 50,317 (P3863) a v km 50,533 (P3864)	ZP+ND nedostatečné finance	BNO	
322	33074 H	Třebíč SZZ	8.	operativ ně 1x 120 minut	výměna SW SZZ Třebíč z důvodu rek. PZS v km 50,533 (P3864) a v km 50,317 (P3853)	nedostatečné finance	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: červen 2022

datum: 29. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
501	53099 A	Uhersko - Zámorsk 1. TK+ TV, Zámorsk 1., 3. SK + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3	16.	7:50-14:50	navazování srdcovky výhybky č. 20, výměna vadného LIS u Se11	VNJŘ; dodatečná změna času na požadavek řízení provozu	HKR	
501	53121 G	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část+ 11. SK, její část	30.	12:20-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	přesun z 1. července	SSV	stavba Pardubice
501	53121 G3	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část+ 11. SK, její část	29.	15:00-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	přesun ze 4. července	SSV	stavba Pardubice
501	53121 O	Pardubice hl. n. napětově 1., 1a., 1c., 3. SK	24., 25., 26.	7:30-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15		SSV	stavba Pardubice
501	63043 G4	Pečky - Cerhenice 1. TK	9./10.6.+10./11.6.	23:00-4:05	sběr kolejnic	B+G4 = ZP Cerhenice - Pečky	SSZ	PoVel
501	63043 W4	Pečky - Cerhenice 1. TK jen TV	9./10.6.+10./11.6.	23:00-4:05	sběr kolejnic	v souběhu = ZP Cerhenice - Pečky	SSZ	PoVel
501	63081 B4	Poříčany - Pečky 1. TK	9./10.6.	23:00-4:05	pokl. KP/sběr kolejnic	A+B4 = ZP Tatce - Pečky	SSZ	PoVel
501	63081 S4	Poříčany - Pečky 1. TK jen TV	9./10.6.	23:00-4:05	pokl. KP/sběr kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Pečky	SSZ	PoVel
501	63122 C4	Poříčany - Pečky 1. TK	30.6./1.7.	23:00-4:05	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic	A+C4 = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 P4	Poříčany - Pečky 1. TK-jen TV	30.6./1.7.	23:00-4:05	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 S4	Poříčany liché jen TV	30.6./1.7.	23:00-4:05	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 G4	Poříčany SK 1-5	30.6./1.7.	23:00-4:05	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 X3	Poříčany SpS	30.6./1.7.	22:00-5:00	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic		SSZ	PoVel
505	55018 A	Předměřice n. L. - Smiřice n. L.; PZS v km 29,073 (P5217)	20.-N-24.	8:00-N-14:00	bude provedeno doplnění závor zhotovitelem	požadavek zhotovitele, 1x jízda na OP	SSV	
505	55018 B	Předměřice n. L. - Smiřice n. L.; TZZ typu AH 88 včetně kódování	20.-N-24.	8:00-N-14:00	vypnutí TZZ včetně kódu VZ	požadavek zhotovitele, 1x jízda na OP	SSV	

505	50013 C	Týniště n. O.; výh. č. 45	19.	8:00-13:00	navažení srdcovky	přesun na žádost dopravce (pův. 16.6.) + reetapizace (pův. 50013 D)	HKR	
dílčí změny:								
501	53121 G	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část+11. SK, její část	24., 28.	12:20-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	upřesnění vyloučení a úprava času (pův. 12:20-21:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 G1	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část+11. SK, její část	25.	10:00-17:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	úprava vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 G2	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část+11. SK, její část	26.	11:30-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	upřesnění vyloučení a úprava času (pův.11:30-19:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 H	Pardubice hl. n., kolejově 1c. SK+zh. 1. TK směr Přelouč, jeho část. Napětově 1., 1a., 1c., 3. SK	27.	10:00-20:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	změna času (pův. 8:00-18:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53121 I	Pardubice hl. n. kolejově 11. SK, její část +zh. střední, jeho část	28., 29., 30.	8:00-18:00	snesení TV nad SK 13, 13a, 15	úprava vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	63081 C3	Tatce - Poříčany 2. TK + 2. kolej v Tatcích (obě záhl/zh. l.)	31.5./1.6	22:00--5:00	nájezd PM1000	úprava vymezení, pův. pouze Tatce - Poříčany 2. TK (ještě +22/23.5.)	SSZ	PoVel
501	63081 C3	Tatce - Poříčany 2. TK + 2. kolej v Tatcích (obě záhl/zh. l.)	4./5.6.	22:00--5:00	mnt NV	úprava vymezení, pův. pouze Tatce - Poříčany 2. TK	SSZ	PoVel
505	53107 A	Hradec Králové hl. nádr. záhlaví pardubické; Opatovice nad Labem-Pohřebačka celá + TV; ELNA Opatovice nad Labem celá + TV; TK + TV Opatovice nad Labem-Pohřebačka-Hradec Králové hlavní nádraží; TK + TV Opatovice nad Labem-Pohřebačka-Plačice odb.; 1., 2. TK + TV ELNA Opatovice nad Labem-Opatovice nad Labem-Pohřebačka další popis: od ÚO 401 a 402 po ÚO 411 a 412	13.6.-N-22.6.	7:00-18:00	svařování, rozsáhlé opravy přejezdových konstrukcí, GPK a výhybek.	ZP, ND; doplněna výluka TV nad 1., 2. TK Elna Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem a celá dopravná Elna Opatovice n./L. na požadavek řízení provozu	HKR	

505	53086 A	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová 1 TK + TV,	30.6-N-15.11.	16:40-N-16:40	rekonstrukce 1. TK	úprava termínu (původně 30.6.- 13.10.)	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
513	50012 A	Kostelec n. O.; výh. č. 8	15./16.	22:00-4:00	navazování srdcovky	změna termínu a času na žádost dopravce (pův. 13.6. 8:30-13:30)	HKR	
zrušeno:								
501	63122 E3	Poříčany SK 2	29/30.6.	22:00-5:00	mnt výh. 2+3, skládka kolejnic		SSZ	PoVel
505	50013 C	Týniště n. O., výh. č. 32	15./16.	22:30-3:30	navazování srdcovky	nesouhlas dopravce	HKR	
505	50013 D	Týniště n. O., výh. č. 45	16.	8:00-13:00	navazování srdcovky	nesouhlas dopravce	HKR	
505	50013 E	Týniště n. O., výh. č. 37	16./17.	22:30-3:30	navazování srdcovky	nesouhlas dopravce	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: červen 2022

datum: 29. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
521	63005 X	P.Chuchle TM	10.6.-N-10.12.,	17:30-N-23:59	napájecí převěs 4/N104	prodej pozemku během realizace stavby soukromému majiteli-pozemek se stal veřejným, jiná norma vyžadující větší vzdálenost od živé části napájecího vedení	SSZ	Smíchov-Černošice
523	63151 C	P.Modřany branické záhlaví a zhlaví - výh. č. 4, 7	9.	8:00-15:00	výměna opornice výh. č. 4		PHA	
524	63011 G3	P.Vysočany-odb. Č.Most 1. TK+TV	15./16.	20:40-4:20	sypání štěrku	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63011 M3	odb.Hloubětín-P.Vys. 2. TK+TV	15./16.	20:40-4:20	sypání štěrku		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63068 H3	P.H.Počernice-odb. Zeleneč 1. TK+TV	15./16.-17./18., 19./20.-22./23.	20:40-4:20	mnt TV, sypání štěrku	do již ZP, souběh s etapou B	SSZ	C
524	63035 M3	P.Vysočany 1., 6., 8. SK+TV	31.5./1.6.-8./9.	20:40-4:20	úprava TV	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice

525	63004 T1	P. Malešice-P. Z. Město TV 2. TK	20.-23.	7:30- 17:30	terénní úpravy	do již ZP	SSZ	Hostivař II
525	63004 G2	P. Malešice-P. Z. Město 2. TK, P. Malešice 2b. SK	21./22.	21:00- 5:00	ASP	ZP , souběh s etapou H	SSZ	Hostivař II
525	63183 A	Praha hl. n. bal. záhl. 302. SK	2./3.	23:00 - 1:15	geotechnický průzkum		SSZ	
525	63183 C	P.Libeň 900. SK	4.	10:20 - 17:50	geotechnický průzkum	ZP do depa P. Libeň	SSZ	
525	63183 D	P.Libeň 900., 901. SK	5.	10:20 - 17:50	geotechnický průzkum	ZP do depa P. Libeň	SSZ	
526	63183 B	P.Mas.n.-odb. Balabenka 401. TK	3.	1:50 - 4:05	geotechnický průzkum		SSZ	
532	63144 B1	Čelákovice-Brandýs n/L TK	13.-15.	8:00- 16:00	geotechnický průzkum	ZP+ND , souběh s etapou A Brandýs n/L-Neratovice	SSZ	
532	63196 A	Čelákovice-Mochov TK Mochov celá	1.6.-N- 10.12.	8:00-N- 24:00	manipulace s odtěženým materiálem	ZP, od km 1,095 do km 3,694	SSZ	Vysočany-Mstětice
704	93081 B	Veselí n/L celá+TV, Dynín-Veselí n/L TV 1., 2. TK, Veselí n/L-Soběslav TV 1., 2. TK, Veselí n/L-Doňov TV TK	15.	0:00- 4:05	údržba, osazení návěstí	ZP+LNT , přesun z 27. 7.	PLZ	
704	95009 A	Hluboká n/V Zámostí SZZ	1.-N-30.	8:00-N- 16:30	postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje	"PN"	SSZ	ETCS
704	95009 B	odb. Dobřejovice SZZ	1.-N-30.	8:00-N- 16:30	postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje	"PN"	SSZ	ETCS
704	95009 E	Nemanice-Hluboká n/V Zámostí TZZ	1.-N-30.	8:00-N- 16:30	postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje	"PN"	SSZ	ETCS
705	90011 A	Č.Velenice 5. SK+zhlaví od n. L5 k nám. v. č. 21	9.	8:00- 13:00	odstranění defektoskopických vad kolejnic		PLZ	
705	90011 B	Č. Velenice 7. SK	9.	13:15- 15:45	odstranění defektoskopických vad kolejnic		PLZ	
dílčí změny:								
524	63035 M4	P. Vysočany 1., 6., 8. SK+TV, počer., balabenské záhlaví a zhlaví	30.	0:50- 4:20	stahování kolejnic	ZP , původně ROV 63173 K4, upřesnění vyloučení	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63068 P4	P. H. Počernice-odb. Zeleneč 1. TK	8., 9.,27.	0:50- 4:20	sypání šterku	ZP , přesun z 15.-17.6.	SSZ	Vysočany-Mstětice

525	63071 A	P.Z.Město 307b./309a. SK, P.Z.Město zhlaví 303.-309. SK	23.-N-28.	17:30- N-17:30	ASP, GPK, stezky	původně 20.-N-28. 7:30-N-17:30 (dvojí vyloučení)	SSZ	Hostivař II
zrušeno:								
524	63068 P4	P.H.Počernice-odb. Zeleneč 1. TK	18., 20.- 23.	0:50- 4:20	sypání šterku	ZP , změna technologie	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63068 N4	P.Vysočany-odb. Č. Most 1. TK	16.	0:50- 4:20	sypání šterku	ZP , změna technologie	SSZ	Vysočany-Mstětice

Schvalovatel 6
měsíc: červen 2022
datum: 21. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
711	93089 C	Klatovy TV celá doprava	14.-N-28.	8:00-N- 18:00	bezpečnost práce při údržbě odstavené mechanizace zhotovitele	LNT v souběhu s ROV 93089 A	PLZ	
713	63193 A	Králov Dvůr nástupiště 1. TK	6./7.- 9./10.	19:15- 5:15	úprava povrchu nástupiště		SSZ	BEKR
713	63193 B	Králov Dvůr nástupiště 2. TK	13./14.- 16./17.	19:15- 5:15	úprava povrchu nástupiště		SSZ	BEKR
dílčí změny:								
711	93089 B	Chlumčany u Dobřan - Přeštice TK + TV	14.	8:05- 12:00	oprava TV	ZP, ND původně 8:00-12:00 hod, změna na žádost PO Plzeň	PLZ	
713	93011 B	Plzeň hl.n. SK 1a, 2a, 6k, část zhlaví směr Ejpovice SK 6k, 0b, 1b, 3, 5, 2, 4, 6, výhybky č. 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a	4., 7., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 25., 28.	1:15- 3:45	odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci	původně etapa 93011 A, úprava vymezení	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl.n.
714	93079 B	Chrast u Plzně SK 3, 5, 7, 9, část 2. SK	8.-N-27.	14:05- N-14:00	oprava mostu v km 9,426 - zřízení nové izolace, oprava podhledů a opěr	ND u vybraných vlaků doplněna vyluka části 2. SK	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: červen 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
503	63024 A	Stará Boleslav výh. č. 17, 18	18.	8:00- 14:00	navazování srdcovek výhybek.	nelze po 1. TK Dřísy - Stará Boleslav	PHA	
503	63123	Mělník-Mělník Labe	23.-N-25.	16:00- N-16:00	oprava přejezdu P2999, P3000.	projednáno s vlečkařem	SSZ	
503	73098 A	Děčín hl.n. 103a., 105a., 19., 21., 103., 5., 7. SK + výh. č. 10ab., 14, 15, 19, 22	24.6.-N- 1.7.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK	vyluka je rozpracovaná - PJ 20 km/h přesunuta z dubna z důvodu nemožného vypínání TV	UNL	
503	73098 B	Děčín hl.n. 5., 7., 21., 90., 101., 101a., 103., 103a. jen TV	24.6.-1.7.	7:00- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK	vyluka je rozpracovaná - PJ 20 km/h přesunuta z dubna z důvodu nemožného vypínání TV	UNL	
527	75014 H	Hněvice seř. n. - Roudnice n. L. TZZ 2. TK	11.-N-16.	7:30-N- 4:20	aktivace nového SSZ ESA11	etapizace	SSZ	Rekonstrukce nástupišť Roudnice n. L.
527	63007 Y	Roztoky u Prahy, nást. č. 3	20.-N-24.	7:30-N- 17:30	dokončení podchodu		SSZ	Roztoky nástupiště
527	75014 I	Roudnice n. L. - Hrobce TZZ 2. TK	12.-N-16.	6:30-N- 4:20	aktivace nového SSZ ESA11	etapizace	SSZ	Rekonstrukce nástupišť Roudnice n. L.
527	75014 J	Roudnice n. L. - Hněvice seř. n. TZZ 1. TK	16.-N-19.	0:30-N- 18:30	aktivace nového SSZ ESA11	etapizace	SSZ	Rekonstrukce nástupišť Roudnice n. L.
527	75014 K	Hrobce - Roudnice n. L. TZZ 1. TK	16.-N-20.	0:30-N- 18:30	aktivace nového SSZ ESA11	etapizace VNJR+ ND souběh s et. K a ROV 73177 A	SSZ	Rekonstrukce nástupišť Roudnice n. L.
527	70021 A	Lovosice 101. SK + výh. č. 107	6.	7:00- 15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 107, svařování	hraniční ojetí pravého jazyka	UNL	
527	73212 A	Lovosice jih 111. SK	27.N-29.	7:30-N- 15:30	výměna trolejového drátu		UNL	
527	73212 B	Lovosice jih 111., 113., 115., 117. SK jen TV	27.	7:30- 17:30	výměna trolejového drátu	LNT	UNL	
527	73212 B1	Lovosice jih 111., 113., 115., 117. SK jen TV	28.,29.	7:30- 15:30	výměna trolejového drátu	LNT	UNL	

527	73212 C	Lovosice jih zhl. bohušovické po nám. výh. č. 114	27., 28.,29.	7:30-11:30	výměna trolejového drátu		UNL	
527	73212 D	Lovosice jih zhl. střední po nám. výh. č. 141	27.	13:30-17:30	výměna trolejového drátu		UNL	
527	73212 D1	Lovosice jih zhl. střední po nám. výh. č. 141	28.,29.	11:30-15:30	výměna trolejového drátu		UNL	
527	73097 A	Povrly - Děčín hl.n. 2. TK + TV	3.-N-5.	7:00-N-21:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, obnovení šuntové citlivosti koleje	VNJŘ+ND výluka přesunuta z dubna, důvodem je nedodání tvrdých kolejnic z Rakouska	UNL	
532	63118 C1	Kralupy - Chvatěruby TK	20.6.-N-3.7.	6:00-19:00	oprava mostu	Oprava ROV - nesouhlas vlečkaře - upraveno po jednání 29.3.2022 ZP+ND	PHA	
539	73059 E	Litoměřice horní nádraží, zhlaví 1. a 3. SK a navazující záhlaví TK libešické	29.6.- N - 4.8.	18:00 - N - 18:00	rekonstrukce Libešického záhlaví a zhlaví v ŽST Litoměřice horní nádraží	ZP+ND silniční uzavírka pro rekonstr. přejezdu na libešickém záhlaví schválená v měsíci 07/2022; nedodělané práce na libešickém záhlaví	SSZ	Revit. Lovosice – Č . Lípa
dílčí změny:								
503	73083 A	Sebuzín - UL Střekov 2. TK UL Střekov záhlaví	11.-N-12.	7:00-N-17:00	výměna kolejnic a LIS, odstranění blátivých míst, svařování	původně 4. - 5. 6. - kapacitní důvody, souběh s ROV 73097 A	UNL	
503	73083 B	UL Střekov 4., 4a. SK – výh. č. 7A, 7B	11.,12.	7:00-17:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 7A, 7B, svařování	původně 4., 5. 6. - kapacitní důvody, souběh s ROV 73097 A	UNL	
503	73164 A	Děčín východ 30. - 38. SK	6.-N-10.	7:00-N-17:00	výměna pražců, odstranění blátivých míst, oprava GPK	původně 13. - 17. 6. - kapacitní důvody	UNL	
527	63129 I	Libčice-Kralupy+Kralupy 2. TK+zhlaví	6.	8:30-15:30	výměna def. vad. jazyka a opornice	VNJŘ, oprava času na požadavek ROPID	PHA	
527	63129 J	Libčice-Kralupy 2. TK pouze TV	6.	8:30-15:30	práce mechanizace pod TV	Oprava času na požadavek ROPID NVÚ	PHA	
527	63129 M	Kralupy kč. 102., 104., 106a. pouze TV	6.	8:30-15:30	práce mechanizace pod TV	Oprava času na požadavek ROPID NVÚ	PHA	

527	75014 B	Hněvice seř. n. -Roudnice n. L. přejezdové ZZ „C“ v 2. TK	10.-N-13.	7:30-N-6:30	úprava PZS v km 474,629	původně 12.-N-13.6., 8:00-N-6:30	SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n. L.
527	75014 C	Roudnice n. L. staniční ZZ	10.-N-20.	7:30-N-18:30	postupná aktivace SSZ ESA11	původně 12.-N-20.6., 8:00-N-12:00	SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n. L.
527	72C02227	Roudnice n.L. - Hrobce 2. TK Roudnice n.L. část záhlaví	1.	7:00-13:00	výměna 2x LIS v km 479,100 (vyštípnutá hlava) a výměna 2x LIS u náv. 2S, svařování	původně ROV B 72A02221 doplněna výměna vadných LIS u náv. 2S	UNL	
539	75014 E	Roudnice n. L. 3a., 3b., 3c., 3d., 5a, 9., 11. SK, straškovské záhl. TK	16.-N-20.	4:20-N-18:30	aktivace nového SZZ ESA11	ZP+ND směr Straškov původně 4:20-N-12:00	SSZ	Rekonstrukce nástupiště Roudnice n. L.
548	53081 A	Smržovka - Tanvald TK	26.6. - N - 10.7.	18:00 - N - 18:00	CPS - Luční nadjezd	ZP+ND prodloužení výl, úpr. technologie prací (pův od 2.5. - 26.6.)	CPS	
zrušeno:								
532	63118 C	Kralupy - Chvatěruby TK	10.5.-N-3.7.	23:30-19:00	oprava mostu	Oprava ROV - nesouhlas vlečkaře	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: červen 2022

datum: 29. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73232 A	Kyjice - D. Rybník odb. - Chomutov m. odb. 1., 2. TK + TV, D. Rybník odb. celá + TV, D. Rybník odb. - Jirkov TK	3./4., 4./5., 5./6.	22:45-3:45	výstavba nové komunikace přes trať v km 60,400 – 60,600 - práce na mostní konstrukci	ZP, ND	CPS	
531	73180 F	Počerady sudá jen TV, část obrnického zhl. 2. SK	10.-N-12.	18:00-N-19:00	oprava přejezdu v km 221,817 (P1931)	NVÚ	UNL	
531	73180 G	Počerady - Obrnice 2. TK	10., 11.	7:30-15:30	oprava GPK včetně doplnění a zhutnění ŠL		UNL	
531	73180 H	Počerady 1., 3., 5., 7., 9. SK jen TV	17.-N-19.	18:00-N-19:00	oprava přejezdu v km 221,817 (P1931)	LNT	UNL	

531	73180 I	Počerady - Vrbka odb. 1. TK	18.	7:30-15:30	oprava GPK včetně doplnění a zhutnění ŠL		UNL	
531	73180 J	Počerady 1., 3., 5., 7., 9. SK jen TV, část obrnického zhl. lichých kolejí	24.-N-26.	18:00 -N-19:00	oprava přejezdu v km 221,817 (P1931)	LNT	UNL	
531	73180 E	Lišany u Ž. - Žatec TK + TV Žatec - Hořetice - Březno u Ch. TK včetně všech dopraven jen TV	24.	7:30-15:30	odstranění porostu, odvoz výzisku, oprava GPK včetně doplnění a zhutnění ŠL, svařování	ZP, ND, LNT původně v termínu 1.7.	UNL	
543	73184 C	Aš - Selb- Plöbberg (DB), TK	4.-N-17.	7:00 -N-15:00	oprava silničního nadjezdu v km 29,100	ZP+ND, dodatečný požadavek, současně s ROV 73184 A	CPS	
543	73184 C1	Aš - Selb- Plöbberg (DB), TK	20.6.-N-3.7.	7:00 -N-15:00	oprava silničního nadjezdu v km 29,100	ZP+ND, dodatečný požadavek, současně s BETRA	CPS	
dílčí změny:								
504	73171 A	UL západ 51. SK + TV nad 601c., 601d., 51., 1a. SK zhl. střední SK č. 51, 1a, 2a výh. č. 817, 819, 821	13.-N-17.	7:00 -N-17:00	výměna 100% pražců výh. č. 817, výměna kolejnic, strojní úprava GPK	původně 4N v termínu 13.- 16.6.2022 - doplněna výměna kolejnic v 51. SK, výměna pražců ve výhybce č. 819	UNL	
504	73171 B	UL západ-Trmice výh. č. 826	10.	7:00-15:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 826, svařování	původně 17.6.2022 - přesun z důvodu navýšení výluk ROV 73171 A	UNL	
529	73151 C	Obrnice zhl. mostecké 4. SK (výh. č. 57 a část výh. č. 54)	5.-N-9.	7:00 -N-19:00	výměna pražců a pravého jazyka ve výh. č. 54, svařování, strojní úprava GPK včetně dopl. a úpravy ŠL	původně 6.-N-9. výměna pražců ve výh. č. 54 (úprava vymezení)	UNL	
531	73187 C	Louny př. - Březno u P. - Bažantnice odb. - Postoloprty TK kolejově včetně všech dopraven, Louny př. 90P SK záhl. a zhl. lounské a březenské	20.-N-23.	7:00 -N-18:00	výměna pražců ve výh. č. 1, strojní oprava výh. č. 1 - 6, 8, 10 a kolejí č. 90P, 91, 93, odstr. porostu, odvoz výzisku	ZP, ND původně pouze Louny př. 90P SK záhl. a zhl. lounské a březenské	UNL	

531	73180 E	Lišany u Ž. - Žatec TK + TV Žatec - Hořetice - Březno u Ch. TK včetně všech dopraven jen TV	25.,26.	7:30- 15:30	odstranění porostu, odvoz výzisku, oprava GPK včetně doplnění a zhutnění ŠL, svařování	ZP, ND, LNT původně v termínu 29.,30. 6.	UNL	
zrušeno:								
531	73180 C	Postoloprty - Bažantnice odb. - Březno u P. TK	22.,23.	7:30- 14:00	odstranění porostu, odvoz výzisku	ZP, ND, přesun do ROV 73187 C	UNL	
531	73180 D	Louny př. - Březno u P.	20.,21.	7:30- 14:00	odstranění porostu, odvoz výzisku	ZP, ND, přesun do ROV 73187 C	UNL	
531	63105 C	Krupá sděl. a zab. zařízení	5.-N-7.	8:00- 18:00	oprava návěstidel	dodavatel přesouvá termín na září	SSZ	

Schvalovatel 9

měsíc: červen 2022

datum: 2. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno								
309	55001 F	Třebovice v Čechách - Česká Třebová, zab. zař.: ETCS.	22.6.-N- 10.12.	1:50-N- 24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS
326	55001 G	Opatov - Česká Třebová, zab. zar.: ETCS	22.6.-N- 10.12.	1:50-N- 24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS
501	55001 E	Česká Třebová, zab. zař.: ETCS, Česká Třebová - Choceň, zab. zař.: ETCS včetně dopraven: D. Třebová, Ústí n. O., Odb. Bezpráví a Brandýs n. O.	22.6.-N- 10.12.	1:50-N- 24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS
517	55023 A	V. Mýto město - Cerekvice n. L., PZS v km 9,199 (P5168) a v km 9,225 (P5169)	20.-N-23.	8:00-N- 12:00	úprava PZS	požadavek zhotovitele 2x jízda na rozkaz OP	HKR	
517	55023 B	V. Mýto, PZS v km 7,892 (P5162)	20.-N-23.	8:00-N- 12:00	výměna technologie počítačů náprav	v souběhu s výlukou 55023 A, přenosné přejezdníky	HKR	

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
326	53089 C	Svitavy - Opatov, 2. TK+TV	16.5.-N- 10.12.	4:00-N- 24:00	výstavba dálničního mostu D35	překážky na straně investora ŘSD vzhledem k neschválené PDPS nemůže zhotovitel oznámit termín zahájení stavby	CPS	D35

Změnové tabulky červenec 2022

Schvalovatel 1

měsíc: červenec 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
301	23072 P	Petrovice u Karviné vypnutí PZZ v km 291,785 (P6517)	25.7.-N- 1.8.	9:00-N- 17:00	BC PEDE - vypnutí PZZ		SSV	BC PEDE
301	23072 Z	Dětmárovice vypnutí SSZ, vypnutí SZZ Koukolná odb., vypnutí SSZ Závada odb., vypnutí TZZ Koukolná odb. - Závada odb., vypnutí TZZ 1. a 2. TK Dětmárovice - Koukolná odb. - Karviná hlavní nádraží, vypnutí TZZ 1. a 2. TK Dětmárovice - Bohumín, vypnutí TZZ 1. a 2. TK Dětmárovice - Závada odb. -Petrovice u Karviné	14./15.	23:50- 2:40	BC PEDE - přehrávání SW	ZP+ND	SSV	BC PEDE
301	23072 Z1	Dětmárovice vypnutí SSZ	15.	2:40-4:40	BC PEDE - přezkoušení nového SW	jízdy na PN	SSV	BC PEDE
305	23154 B	Polom SK 2., 4., 6. jen TV zhl., záhl.2. TK směr Suchdol n/O od náv. 2L po náv.S2 (ovlivněna 2. TK Suchdol n/O - Polom	18., 19., 20.,21.	7:20- 19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnice III/483	VNJŘ	CPS	
305	23154 A	Polom SK celá +TV	23.	0:20-4:20	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnice III/483	ZP+ND	CPS	
305	23154 C	Polom SK 1., 3. jen TV, zhl., záhl.1.TK směr Suchdol n/O od náv.1L po náv.S1 (ovlivněna 1. TK Polom - Suchdol n/O	22., 24., 25., 26., 27.	7:20- 19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnice III/483	VNJŘ	CPS	
305	13078	Hranice na Moravě SK 21b, 27, 41, 53 jen TV, SK 21, 23 a 25 +TV	15.-N-17.	7:00-N- 17:00	celková oprava staničních kolejí	NVÚ , na žádost ST OLC přesun z dubna - změna technologií zhotovitele	OVA	

316	23122 G2	Nedakonice výh. č. 1 (ovlivněna 1. TK Nedakonice - Staré Město u UH)	22.	5:30- 16:00	cyklická výměna jazyků a opornic	na žádost ST OLC, v souběhu s ROV 23122 etapa G, G1	OVA	
316	23122 A1	Nedakonice výh. č. 11, 12	27.	5:30- 16:00	cyklická výměna jazyků a opornic	na žádost ST OLC, v souběhu s ROV 23122 etapa A	OVA	
316	23122 D1	Nedakonice výh. č. 5, 7	29.	5:30- 16:00	cyklická výměna jazyků a opornic	na žádost ST OLC, v souběhu s ROV 23122 etapa D	OVA	
dílčí změny:								
305	23103 A	Studénka - Jistebník 1. TK bez TV	23.	7:30- 17:30	výměna, vevaření LIS	VNJŘ , přesun z 18.7. z důvodu kolize s výlukou ROV 23154 B	OVA	
305	23103 F	Polom - Hranice na Mor. 2. TK bez TV	29.	7:15- 14:30	výměna, vevaření LIS	VNJŘ , přesun z 22.7. z důvodu kolize s výlukou ROV 23154 C	OVA	
305	23102 A	Ostrava-Svinov - Ostrava hl. n. ONV 1. TK bez TV, Ostrava hl. n. ONV záhl. a zhl. 1. TK ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1S po náv. L101a.	31.	12:00- 22:00	výměna, vevaření LIS a srdcovky	VNJŘ , přesun z 19.7. z důvodu kolize s výlukou ROV 23154 B	OVA	
305	23103 E	Suchdol nad Odrou zhl. od náv. Se30 po náv. Se 28. (ovlivněna 1. TK Polom - Suchdol n/O)	22.	7:30- 14:30	výměna, vevaření LIS	VNJŘ , přesun z 21.7. z důvodu kolize s výlukou ROV 23154 B	OVA	
316	23122 A	Moravský Písek - Nedakonice 1. TK+TV, Nedakonice SK lichá +TV, záhl.,zhl. 1. TK směr Mor. Písek	27.	5:30- 18:00	úprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ , na žádost ST OLC úprava času, původní čas 8:00-18:00h., v souběhu s výlukou ROV 23122 A1	SSV	Nedaří
316	23122 D	Nedakonice - Staré Město u UH 1. TK+TV, Nedakonice SK lichá+TV, záhl.,zhl. 1. TK směr Staré Město u UH	29.	5:30- 18:00	oprava po konverzi, montáž zpětného vedení.	NVÚ , na žádost ST OLC úprava času, původní čas 8:00-18:00h., v souběhu s výlukou ROV 23122 D1	SSV	Nedaří
316	32H10001	Napájecí stanice Říkovice (Otrokovice / Nezamyslice - Prosenice jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodyspečera).	3.-N-15.	7:00-N- 4:00	konverze 25 kV	E , zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 14.7. 19:00 h. do 15.7. 4:00h., souběh s ROV 13094 A	SSV	Nedaří

316	32H10002	Napájecí stanice Otrokovice (Nedakonice - Říkovice jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera)	3.-N-15.	7:00-N- 4:00	konverze 25kV	E , zkratové zkoušky před uvedením do provozu, prodloužení z 14.7. 19:00 h. do 15.7. 4:00h., souběh s ROV 13094 A	SSV	Nedaří
316	13094 A	Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Tlumačov - Hulín: 1. jen TV, Hulín - Tlumačov: 2. jen TV, Hulín: celá jen TV, Hulín - Říkovice: 1. jen TV, Říkovice - Hulín: 2. jen TV, Říkovice: celá jen TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. jen TV, Přerov přednádraží - Říkovice: 2. jen TV,	3.-N-15.	7:00-N- 4:00	konverze 25kV	LNT, VNJR, ND , zkratové zkoušky před uvedením do provozu nové TNS, prodloužení z 14.7. 19:00h. do 15.7. 4:00h.	SSV	Nedaří
316	23110	Vizovice - Otrokovice TK, Vizovice SK celá, Lípa n/D SK celá, Zlín střed SK celá, Zlín-Malenovice SK celá	2.-N-6.	7:10-N- 12:00	výměna kol. vložek, pražců, odstranění def. vad a svaření BK, výměna LIS, čištění ŠL, ASP	ND+ZP , na žádost dopravce ČD a. s., úprava času, původně 7:10-N-19:00h.	OVA	
zrušeno:								
301	23107 A	Mosty u Jabl. SK 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv. 2L po náv. S2, S4a. Čadca - Mosty u Jabl. 2. TK + TV, TV vypnuto od ÚO 412 v km 280,894 (ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 4 v dopravně Mosty u Jablunkova.	21.	7:30- 13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun na 23.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	

301	23107 B	Mosty u Jabl. SK 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Čadca od náv. 1L po náv. S1, S3a. Mosty u Jabl. - Čadca TK 1. + TV, TV vypnuto od ÚO 411 v km 280,894 (ŽST Čadca) po úsekový dělič č. 3 v dopravně Mosty u Jablunkova.	22.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun na 24.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23107 C	Mosty u Jabl. SK 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Návsí od náv. 1S po náv. L1, L3. Mosty u Jabl. - Čadca TK 1. jen TV, Čadca - Mosty u Jabl. TK 2. jen TV, Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.): 1. + TV,	25.	12:15-16:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	LNT , přesun na 27.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23107 F	Návsí SK 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1S po náv. L1. Návsí - Bystřice TK 2. jen TV, Bystřice - Návsí TK 1. + TV,	26.	13:00-17:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	LNT , přesun na 28.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23107 D	Návsí SK 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 2L po náv. S2, S4. Mosty u Jabl. - Návsí TK 2. + TV,	27.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun na 29.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23107 E	Návsí SK 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Mosty u Jablunkova od náv. 1L po náv. S1. Návsí - Mosty u Jabl. TK 1. + TV	28.	7:30-13:00	údržba úsekových odpojovačů, regulace TV	NVÚ , přesun na 30.6. z důvodu plánované výluky na straně ŽSR	OVA	
305	23104 D	Bohumín-Vrbice výh. č. 640	28.	7:40-15:40	výměna součástí ve výh. č. 640	změna termínu realizace výluky na 29.8.	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: červenec 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
dopl- něno:								
302	25012 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	11.-N-19.	07:00-N- 19:00	P500 - rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592	ZP+ND	OVA	
309	13123 F	Dluhonice výh. SK 4 bez TV	9.-N-29.	8:00-N- 17:00	Založení mostního objektu v km 184,533 - návoz materiálu, obsazení mechanizací	Na žádost zhotovitele stavby - změna postupu prací	SSV	Přerov 2
315	23095 C	Nezamyslice SK sudá + TV	17.	11:00- 15:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	NVÚ; na žádost SEE OLC koordinace prací se ST a SMT OLC	OVA	
dílčí změny:								
309	13123 E	Přerov - Dluhonice výh. TK 2 + TV Dluhonice výh.: záhl. a zhl. Směr Přerov - od náv. S2 po náv. 2L	20/21.	22:50- 4:20	Vytažení štětových stěn na mostě v km 184,533	ZP; Na žádost zhotovitele stavby změna termínu (původně 23/24. 7. 2022)	SSV	Přerov 2
zruše no:								
309	23116 B	Moravičany lichá + TV, záhl. a zhl. směr Červenka od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3 (ovlivnění TK1 Mohelnice - Moravičany) Červenka - Moravičany TK 1 + TV	24.	7:40- 13:30	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů.	NVÚ+VNJŘ; na žádost SEE OLC změna termínu - kapacitní důvody (přesun na 26. 6. 2022)	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: červenec 2022

datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
dopl- něno:								
320	33056 B1	Lanžhot - Lanžhot st.hr. 1. TK+TV	22.-N-25.	23:30-N- 4:20	modern. práce na straně ŽSR	ZP souběh s ROV 490 etapou A (ŽSR)	SSV	Lanžhot - Kúty
320	33151 A	Brno-Maloměřice SK 1c, 1k. bez TV, zhlaví SK 1c směr Adamov, SK 1c jen TV	1.-N-31.	07:30-N- 16:00	oprava výhybek č. 53, 57 po mimořádné události	souběh s výlukami dle ROV 33001	SSV	BC Brno - Blansko
323	35015 D	Moravské Bránice SZZ, DOZ, Střelice - M. Bránice - Rakšice DOZ, Mor. Bránice - Ivančice DOZ	21./22., 28./29.	23:45- 4:10	výměna SW	1x 60 minut ZP , poté jízda na DNO	SSV	Přejezdy 500
502	33110 D	Havlíčkův Brod SK 91 jen TV, SK 92+TV	24.	0:25-4:10	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	LNT nutná údržba TV	BNO	
502	33110 E	Havlíčkův Brod SK 91+TV, SK 92 jen TV	10.	0:25-4:10	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	LNT nutná údržba TV, jednokolejný provoz H. Brod - Pohled	BNO	
502	33125 E	Havlíčkův Brod SK 8	25.	8:00- 14:00	výměna def. vadných kolejnic, svařování	odstranění havarijního stavu	BNO	
dílčí změny:								
320	33130 A	Brno-Maloměřice SK 2p bez TV, část jižního zhlaví koleje 2p	17.	7:00- 13:00	navážení srdcovky výhybky č. 148a	změna termínu (pův. 19.7.), požadavek dopravce ČD Cargo	BNO	
507	33125 A	Havlíčkův Brod - Rozsochatec TK, Rozsochatec SK celá	22.-N-29.	10:00- 18:05	oprava přejezdu v km 10,634, údržba Žsv, odstranění vegetace	ZP+ND změna času (pův. 6:00-18:05) pož. dopravce	BNO	
507	33125 B	Rozsochatec - Chotěboř TK, Chotěboř SK celá	22.-N-29.	10:00- 18:05	výměna kolejnic a pražců, údržba ŽSv, odstranění vegetace	ZP+ND změna času (pův. 6:00-18:05) pož. dopravce	BNO	

507	33125 D	Havlíčkův Brod zhl. a záhl. TK směr Rozsochatec část od náv. L90N, L90S po náv. RS	22.-N-29.	10:00- 18:05	sanace nad průjezdným profilem	CPS ZP+ND změna času (pův. 6:00-18:05) pož. dopravce	BNO	
Zruše- no								
502	33136 C	Golčův Jeníkov zhlaví SK 1, 3 část od náv. Se8 po náv. L1, L3	14./15.	22:00- 04:00	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	práce budou provedeny 8.5.2022 v souběhu s výlukou ST Nymburk dle ROV 63148	BNO	
507	33139 A	Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách TK	30.7.-N-8.8.	6:00-N- 15:30	oprava propustku v km 27,729, 29,987, 36,345, výměna kolejnic a pražců	ZP+ND přesun na srpen (1.-10.8.) nevhodný souběh s výlukou dle ROV 33140	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: červenec 2022

datum: 29. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl- něno								
501	53121 P	Pardubice hl. n. kolejově 11a., 13a., 15. SK, jejich část	1., 2., 3., 4., 5.	7:00- 18:00	snášení části kolejí 13, 15		SSV	stavba Pardubice
501	53121 R	Pardubice hl. n. kolejově 1c., 13b., 13c., 90V., 93.+záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Přelouč+zhl. střední, jeho část	6./7., 7./8.	23:40- 3:50	úprava GPK, broušení kolejnic	ZP , v souběhu s etapou 53121 J	SSV	stavba Pardubice
501	53121 S	Pardubice hl. n. kolejově 13b., 13c., 90V., 93.+zhl. střední, jeho část	6.	11:30- 19:00	úprava GPK, broušení kolejnic		SSV	stavba Pardubice

501	53121 T	Pardubice hl.n. Kolejově 11a. SK, její část od návěstidla Lc11a po námezník výhybky číslo 23, napětově 11a napětově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531	1.-N-14.	3:50-N-17:00	výstavba kabelovodu		SSV	stavba Pardubice
501	55028 A	Pardubice hl. n. SSZ, návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13	18. (10.)	7:00-12:00	Přepínání návěstidel Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel	SSV	stavba Pardubice
501	55028 B	Pardubice hl. n. SSZ, přestavníky výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47	18. (10.)	13:00-18:00	Přepínání přestavníků výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47.	Jízdy na/z koleje 1 na/z koleje 1a a jízdy na/z koleje 11 na/z koleje 5a. na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Do/z Kostěnic nelze z kolejí č. 3 a 13	SSV	stavba Pardubice
501	55028 C	Pardubice hl. n. SSZ, návěstidla Lc1, Lc5, Sc1, Sc3	19. (11.)	7:00-12:00	Přepínání návěstidel Lc1, Lc5, Sc1, Sc3.	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel	SSV	stavba Pardubice
501	55028 D	Pardubice hl. n. SSZ, počítače náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415	19. (11.)	13:00-18:00	Přepínání počítačů náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415.	Jízdy na koleje č. 1a, 1, 3, 5, 7, 11, 11a, 13, 13a a přes kolejový úsek V42XN na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků.	SSV	stavba Pardubice
501	55028 E	Pardubice hl. n. SSZ, návěstidla Lc2, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40	20. (12.)	8:00-18:00	Přepínání návěstidel Lc2, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40.	Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel	SSV	stavba Pardubice
501	55028 F	Pardubice hl. n. SSZ, přestavníky výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN a přestavníky výkolejek č. Vx5XN, Vx6XN	21. (13.)	8:00-18:00	Přepínání počítačů náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414.	Jízdy na koleje č. 2a, 2, 10b, 8, 10, 12 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků.	SSV	stavba Pardubice

501	55028 G	Pardubice hl. n. SSZ, počítače náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414	22. (14.)	8:00-18:00	Přepínání přestavníků výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN. Přepínání přestavníků výkolejek č. Vx5XN, VK6XN.	Jízdy na/z koleje 2 na/z koleje 2a 2 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla, Do/z Kostěnic z nelze z koleje č. 4. Nelze na/z kolejí 10b, 12b na z kolejí 10, 12. Nelze obsluhovat vlečku č. 4465 přes výhybku č. 49XN. Nelze na koleje 22, 24, 26.	SSV	stavba Pardubice
501	63122 C4	Poříčany - Pečky 1. TK	30.6./1.7. až 3./4.7.	23:00-4:05	mnt výh 2+3, skládka kolejnic	A+C4 = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 P4	Poříčany - Pečky 1. TK-jen TV	30.6./1.7. až 3./4.7.	23:00-4:05	mnt výh 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 S4	Poříčany liché jen TV	30.6./1.7. až 2./3.7.	23:00-4:05	mnt výh 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 G4	Poříčany SK 1-5	30.6./1.7. až 2./3.7.	23:00-4:05	mnt výh 2+3, skládka kolejnic	v souběhu = ZP Tatce - Poříčany	SSZ	PoVel
501	63122 X3	Poříčany SpS	30.6./1.7. až 2./3.7.	22:00-5:00	mnt výh 2+3, skládka kolejnic		SSZ	PoVel
501	63001 N1	Poříčany 4a+zhl. L4-L8 po nám v. č. 46	20.7.	7:30-17:30	výměna jazyka v. č. 45		SSZ	PoVel
501	63001 Q1	Poříčany TV 2-6	20.7.	7:30-17:30	výměna jazyka v. č. 45		SSZ	PoVel
501	63001 N3	Poříčany 4a+zhl. L4-L8 po nám v.č.46	21./22.7.	22:00-5:00	výměna jazyka v. č. 45		SSZ	PoVel
501	63001 Q3	Poříčany TV 2-6	21./22.7.	22:00-5:00	výměna jazyka v. č. 45		SSZ	PoVel
501	63043 F9	Velim - Cerhenice TK 2	30.7.-N-1.8.	7:30-N-5:00	mnt TV	VNJR , náhrada 2N výluky F po reg. poradě. (prodloužení o 8 hodin)	SSZ	PoVel
501	63043 K9	Velim SK 2+záhl cerh.+ TV sudé	30.7.-N-1.8.	7:30-N-5:00	mnt TV	náhrada 2N výluky K po reg. poradě (prodloužení o 8 hodin)	SSZ	PoVel
501	63043 V9	Velim - Cerhenice TK 2 jen TV	30.7.-N-1.8.	7:30-N-5:00	mnt TV+práce PM1000	náhrada 2N výluky V po reg. poradě. (prodloužení o 8 hodin)	SSZ	PoVel
501	63043 D1	Pečky SK 2 + záhl. cerhenické	17.7.	7:30-17:30	práce SUZ	na žádost zhotovitele po reg. poradě	SSZ	PoVel
501	63043 T1	Pečky TV sudé	17.7.	7:30-17:30	práce SUZ	dtto	SSZ	PoVel

501	63043 D5	Pečky SK 2 + záhl. cerhenické	27./28.7.	18:00-5:00	práce PM1000	dtto	SSZ	PoVel
501	63043 T5	Pečky TV sudé	27./28.7.	18:00-5:00	práce SUZ	dtto	SSZ	PoVel
dílčí změny:								
501	53121 A	Pardubice hl.n. kolejově:13. SK, 13a SK její část,15. SK, její část + zhl. střední, jeho část od náv.Lc13a po Sc13.	1.7.-N-29.9.	3:50-N-3:50	snesení částí kolejí 13, 13a, 15 a výstavba podchodu na 5. nástupišti.	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 J	Pardubice hl.n.-Kostěnice 1., 2. TK+TV, Pardubice hl. n. napětově celá, kolejově záhl. a zhl. 1., 2., TK směr Kostěnice + zhl. střední, jeho část + 1., 1a., 2., 2a. SK	6./7., 7./8., 19./20., 20./21., 21./22.	23:40-3:50	montáž a demontáž bran	ZP , upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 K	Pardubice - Kostěnice 2. TK + TV, Pardubice hl. n. napětově sudá skupina, kolejově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část + zhl. střední, jeho část + 2., 2a., 4., 6. SK	9., 10., 11.	7:40 - 17:00	převěšení TV	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
501	53121 L	Pardubice hl. n. - Kostenice 1. TK + TV, Pardubice hl. n. napětově lichá. Kolejově záhl. a zhl. směr Kostěnice, jeho část+ zhl. střední jeho část + 11. SK její část	12., 13., 14.	7:40 - 17:00	převěšení TV	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
zruše-no								
501	53121 G	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část	1.	12:20-21:00	snesení TV nad Sk 13, 13a, 15	přesun na 30.června	SSV	stavba Pardubice
501	53121 G1	Pardubice hl. n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část	2., 5.	10:00-17:00	snesení TV nad Sk 13, 13a, 15		SSV	stavba Pardubice
501	53121 G2	Pardubice hl.n.,zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část	3., 6.	11:30-19:00	snesení TV nad Sk 13,13a,15		SSV	stavba Pardubice

501	53121 G3	Pardubice hl.n., zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část	4., 7.	15:00- 21:00	snesení TV nad Sk 13, 13a, 15	1x přesun na 29. června, 1x zrušeno	SSV	stavba Pardubice
501	63043 F	Velim - Cerhenice TK 2	30.7.-N-31.7.	7:30-N- 21:00	mnt TV	nahrazeno 3N výlukou F9 po poradě	SSZ	PoVel
501	63043 K	Velim SK 2+záhl cerh.+ TV sudé	30.7.-N-31.7.	7:30-N- 21:00	mnt TV	nahrazeno 3N výlukou K9 po poradě	SSZ	PoVel
501	63043 V	Velim - Cerhenice TK 2 jen TV	30.7.-N-31.7.	7:30-N- 21:00	mnt TV+práce PM1000	nahrazeno 3N výlukou V9 po poradě	SSZ	PoVel

Schvalovatel 5
měsíc: červenec 2022
datum: 29. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl- něno:								
519	63021 O	Benešov u Prahy " " NS 3 kV	9.	7:00- 15:00	měření zemní soustavy	E	OŘ	
524	63173 H3	odb.Balabenka-P.Vys. 302. TK+TV	1./2.-8./9.	20:40- 4:20	úprava TV	do již ZP	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 O3	P.Vys.-odb.Balabenka 301. TK+TV	1./2.-13./14.	20:40- 4:20	úprava TV	do již ZP	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 R1	Mstětice-odb.Zeleneč 2. TK+TV	17.	8:00- 16:00	regulace TV	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 S6	P.H.Počer.-odb.Č.Most 2. TK+TV	18.,19.	9:00- 15:00	mnt TV	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 T5	odb.Č.Most-P.H.Počer. 1. TK+TV, P.H.Poč. liché záhlaví a zhlaví	20.	4:00- 14:00	vložení izolátorů, úprava TV	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 D5	P.H.Počernice lichá+TV, zelenečské záhlaví a zhlaví	20.	4:00- 14:00	vložení izolátorů, úprava TV			
524	63173 T6	odb.Č.Most-P.H.Počer. 1. TK+TV, P.H.Poč. liché záhlaví a zhlaví	21.	9:00- 15:00	vložení izolátorů, úprava TV	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 U6	odb.Zeleneč-Mstětice 1. TK+TV	22.	9:00- 15:00	rozklemování děličů	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 U1	odb.Zeleneč-Mstětice 1. TK+TV	23.	8:00- 16:00	rozklemování děličů	PVNJŘ	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	65003 F2	P.H.Počernice SZZ	18.,19.	0:40-4:00	výměna SW	ZP, souběh s ROV 63173 H,O4	SSZ	Mstětice-Vysočany

525	63139 E	P.Libeň 66., 66b. SK+TV 62.-65b. SK	16.,17.	8:30-18:00	betonáž TP 214 AN	nutná výměna-havarijní stav	PHA	
519	63021 P	Benešov u Prahy NS 25kV	9.	7:00-15:00	měření zemní soustavy	E	OŘ	
704	95009 C	Chotýčany SZZ	1.-N-31.	8:30-N-16:30	postupné vypínání návěstidel - výměna vnitřní výstroje	PN	SSZ	ETCS
dílčí změny:								
521	63155 B1	Dobřichovice-P.Radotín 1. TK+TV	19.-23.	8:30-18:30	stavba TZ, opravné práce SEE	VNJŘ, původně 7:30-17:30, požadavek ČD a.s., ROPID	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63173 G	P.Libeň-P.Vysočany TK+TV	2.7.-N-17.8.	8:00-N-17:00	modernizace	ZP, původně 8:00-N-12:00	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 H	odb. Balab.-P.Vysočany 302. TK+TV	9.7.-N-17.8.	8:00-N-17:00	modernizace	původně 8:00-N-12:00	SSZ	Mstětice-Vysočany
524	63173 D	P.H.Počernice 1., 3. SK+TV	20.7.-N-6.9.	14:00-N-16:00	modernizace	NVÚ, původně 4:00-N-16:00	SSZ	Mstětice-Vysočany
526	63025 A,P	P.Mas.n.-odb.Balab. 401. TK+TV	9.7.-N-17.8.	8:00-N-17:00	stavba TZ/TS 56A, 56B	původně 8:00-N-12:00	SSZ	TNS Balabenka
zruše-no								
704	93081 B	Veselí n/L celá+TV, Dynín-Veselí n/L TV 1., 2. TK, Veselí n/L-Soběslav TV 1., 2.TK, Veselí n/L-Doňov TV TK	27.	0:00-4:05	údržba, osazení návěstí	ZP+LNT, přesun na 15.6.	PLZ	

Schvalovatel 6

měsíc: červenec 2022

datum: 21. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl-něno:								
0								

dílčí změny:								
713	93011 B	Plzeň hl.n. SK 1a, 2a, 6k, část zhlaví směr Ejpovice SK 6k, 0b, 1b, 3, 5, 2, 4, 6, výhybky č. 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a	1.,8.,12., 15.,19.,22., 26.,29.	1:15-3:45	odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci	původně etapa 93011 A, úprava vymezení	SSZ	Rekonstrukce budovy ŽST Plzeň hl.n.
zruše- no:								
0								

Schvalovatel 7
měsíc: červenec 2022
datum: 28. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl- něno:								
503	73219 A	DC vých. 3., 5., 7. SK + výh. č. 8, 8XA	11.-N-17.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 8, 8XA	vyžilé pražce, špatná držebnost upevňovadel	UNL	
503	73200 B	Děčín hl.n. 8a. SK – výh. č. 268, 270	4.	9:00- 16:00	navážení srdcovek výh. č. 268, 270	závada z revize výhybek 6. 4. 2022	UNL	
503	73098 A	Děčín hl.n. 103a., 105a, 19., 21., 103., 5., 7. SK + výh. č. 10ab, 14, 15, 19, 22	24.6.-N-1.7.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK	výluka je rozpracovaná - PJ 20 km/h přesunuta z dubna z důvodu nemožného vypínání TV	UNL	
503	73098 B	Děčín hl.n. 5., 7., 21., 90., 101., 101a, 103., 103a. jen TV	1.	7:00- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK	výluka je rozpracovaná - PJ 20 km/h přesunuta z dubna z důvodu nemožného vypínání TV	UNL	
508	53129 A1	Liberec SK 90	1., 2., 3.	7:20- 18:00	oprava sil. Mostu I/35 (estakáda BAUMAX)	ZP po dobu výluky nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků.	CPS	
508	53129 A	Liberec SK 90	11.7.-N-11.9.	7:20-N- 18.:00	oprava sil. Mostu I/35 (estakáda BAUMAX)	ZP po dobu výluky nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků.	CPS	

527	63021 H1	NS Roztoky u Prahy	20.,21.,26.7.	7:00-18:00	Odpojení napájení ČEZem	odpojení od el. soustavy	PHA	
527	63137 K	Vraňany v. č. 27, 29	1.7.	9:00-18:00	Výměna def. vad. jazyka a opornice	přesun z dílčích změn, nelze na 1. TK	PHA	
527	63137 L	Vraňany lichá pouze TV	1.7.	9:00-14:00	Práce mechanizace pod TV	přesun z dílčích změn	PHA	
530	73237 A	Libochovice - Budyně n. O. TK Budyně n. O. - Bříza obec TK Budyně n. O. celá doprava	11.-15.	7:00-19:00	Výměna pražců, úprava GPK	ZP	UNL	
532	63118 C1	Kralupy - Chvatěruby TK	20.6.-N-3.7.	6:00-N-19:00	Oprava mostu	ZP+ND úprava ROV na žádost vlečkaře	PHA	
537	63169 A	P.Šatálce- P.Čakovice+P.Čakovice TK	9.-N-20.7.	8:00-N-12:00	TSO traťové koleje	doplněno na žádost ARRIVA a ostatních dopravců ZP+ND	PHA	
537	63169 B	P.Čakovice - Měšice u Prahy TK	9.7.-N-14.8.	8:00-N-19:30	TSO traťové koleje	dtto ZP+ND	PHA	
537	63169 C	Měšice u Prahy - Neratovice TK	23.7.-N-28.8.	8:00-N-19:30	TSO traťové koleje	dtto ZP+ND	PHA	
539	73236 A	Lovosice - Chotiměř TK (v úseku od náv. HS ŽST Lovosice po hroty jazyků výh. č. 7 nz Chotiměř = km 27,208 širé trati Lovosice - Úpořiny)	25.	8:00-18:00	Rekonstrukce stávajícího vrchního vedení VN 22 kV křížícího trať Lovosice - Chotiměř	ZP	CPS	
539	73059 E	Litoměřice h. n. záhl. a zhl. 1. a 3. SK liběšické	29.6.-N-4.8.	18:00-N-18:00	revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	současně s etapou „A“ nelze objíždět)	SSZ	

dílčí změny:								
544	73204 A	DC-P.Žleb výh. č. 1, DC P. Žleb - DC hl.n. 1. TK + TV DC hl. n. výh. č. 440	25.	8:50- 16:45	výměna jazyka a opornice a srdcovky výh. č. 440, svařování, výřez vegetace	NVÚ , z důvodu výřezu vegetace doplněna výh. č. 1 + liché jen TV v DC-P.Žleb	UNL	
zruše- no:								
510	53125 A	Stará Paka - Martinice; TK	11.,12.,13., 14.,15.,18., 19.	7:20- 18:30	oprava GPK; doplnění šterku; SVP; oprava BK; svařování; výměna kolejnic; výměna pražců ve výh. č. 1 a 2 v dopravně Roztoky u Jilemnice	nedodání materiálu v předpokládaném termínu - přesun na srpen 22 ZP+ND	HKR	
537	63118 C	Kralupy - Chvatěruby TK	10.5.-N-3.7.	23:30- 19:00	Oprava mostu	Oprava ROV - nesouhlas vlečkaře	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: červenec 2022

datum: 21. 4. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl- něno:								
504	73064 B	Řehlovice - UL záp. vj. n. 1. TK + TV, Řehlovice ústecké záhl. po náv. Se1	30.,31	7:00- 17:00	bourání základů trakčních podpěr		UNL	
504	73213 F	Teplice v. Č. 2a,4a SK + TV bohosudovské zhl	16.-N-18.	8:00-N- 16:00	montáž a úprava TV	NVÚ , přesun z dubna z nočních výluk	SSZ	Krupka-Bohosudov
520	63189 A	P. Smíchov - Nučice TK	25.7.-N-18.8.	8:00-N- 20:00	TSO traťových kolejí	ZP, ND na žádost dopraců přesun ze srpna	PHA	
520	63189 B	Beroun-Závodí - Nučice TK	25.7.-N-18.8.	8:00-N- 20:00	TSO traťových kolejí	ZP, ND na žádost dopraců přesun ze srpna.	PHA	
528	63027 T	Kladno - Kladno- Ostrovec TK; Kladno Ostrovec výh. č. 1; Kladno výh. č. 80	11./12.	20:00- 4:00	navar. def. vad. srdcovky výh. č. 1	ZP, ND	PHA	

533	73224 A	Cheb - zhlaví střední, v části od návěstidla Se311 k námeztníku výhybky č. 316	4.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 317 a 319	nelze jet na kolej 5d a na koleje č. 309, 311, 313 a 315 z osobního n.	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 B	Cheb - zhlaví střední, v části od námeztníku výhybky č. 314 k námeztníku výhybky č. 31 (včetně celé výhybky č. 318)	25.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 315 a 318	nelze jet na koleje č. 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315 z osobního n.	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 C	Cheb - zhlaví střední, v části od námeztníku výhybky č. 313 k námeztníku výhybky č. 315	21.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 313 a 314	nelze jet na koleje č. 303, 305, 307 z osobního n.	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 D	Cheb - zhlaví směr 3. výtažná kolej, v části od námeztníku výhybky č. 301 k námeztníkům výhybek č. 302, 303	7.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 302 a 303	nelze jet z 3. výtažné na koleje č. 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 E	Cheb - zhlaví směr 3. výtažná kolej, v části od návěstidla Se301 k námeztníku výhybky č. 301	8.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 301	nelze jet z 3. výtažné na koleje č. 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 F	Cheb - zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od námeztníku výhybky č. 105 k námeztníku výhybky č. 106	22.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 106	místo lze objet přes výhybky č. 105, 107, 108, 109, 111, 115	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 G	Cheb - zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od námeztníku výhybky č. 107 k námeztníku výhybky č. 108	26.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 107 a 108	nelze jet z koleje 22 a 22a a ze seřadovacího n. směr 1. a 2. TK Lipová u Ch.	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 H	Cheb - zhlaví směr Lipová u Chebu, v části od námeztníku výhybky č. 104 k námeztníku výhybky č. 105	27.	10:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 104 a 105	nelze jet na 2. výtažnou kolej	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73224 I	Cheb - zhlaví směr 1. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp1 k námeztníku výhybky č. 102	28.	10:00-14:00	výměna přestavníku výh. č. 102	nelze jet na 1. výtažnou kolej	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73224 J	Cheb - zhlaví směr 2. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp2 k námezvníku výhybky č. 103	29.	10:00- 14:00	výměna přestavníku výh. č. 103	nelze jet na 2. výtažnou kolej	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
543	73184 C1	Aš - Selb- Plöbberg (DB), TK	20.6.-N-3.7.	7:00-N- 15:00	oprava silničního nadjezdu v km 29,100	ZP+ND, dodatečný požadavek, současně s BETRA	CPS	
dílčí změny:								
504	70018 B	Bílina 3a., 5. SK, zhl. mostecké od nám. výh. č. 28 po náv. L5, L7, L9	12.	7:00- 16:00	výměna kolejnic, svařování	původně jako etapa A1 - kolej č. 3a v čase 7:00- 14:00 důvod (navýšení prací)	UNL	
zruše- no:								
531	73180 E	Lišany u Ž. - Žatec TK + TV Žatec - Hořetice - Březno u Ch. TK jen TV včetně všech dopraven jen TV	1.	7:30- 15:30	odstranění porostu, odvoz výzisku, svařování	ZP, LNT, ND přesun do června	UNL	
531	72A15322	Vrbka odb. - Počeradý 2. TK + TV	28.	7:00- 14:00	odstranění porostu	přesun mechanizace	UNL	

Schvalovatel 9
měsíc: červenec 2022
datum: 2. 5. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
309	55001 F	Třebovice v Čechách - Česká Třebová, zab. zař.: ETCS.	22.6. -N-10.12.	1:50-N- 24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucích z probíhajících modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS
326	55001 G	Opatov - Česká Třebová, zab. zar.: ETCS	22.6. -N-10.12.	1:50-N- 24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucích z probíhajících modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS



















501	55001 E	Česká Třebová, zab. zař.: ETCS, Česká Třebová - Choceň, zab. zař.: ETCS včetně dopraven: D. Třebová, Ústí n. O., Odb. Bezpráví a Brandýs n. O.	22.6. -N-10.12.	1:50 -N-24:00	výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru	bez vlivu na provoz	SSV	ETCS
326	53132 B	Svitavy záhl. a zhl. 1. TK směr Březová n. S., jeho část od náv. S1 po náv. 1L	25.,26.	7:00-19:00	cyklická výměna jazyků, broušení výhybek č. 2, 4 a 6	v souběhu s výlukou 33005 A (ZP v 1 a 2. TK směr Březová n. S.)	HKR	
326	53132 C	Svitavy záhl. a zhl. 2. TK směr Březová n. S., jeho část od náv. 2L po náv. S2 a S6	27.,28.	7:00-19:00	cyklická výměna jazyků, broušení výhybek 3, 5 a 7	v souběhu s výlukou 33005 A (ZP v 1 a 2. TK směr Březová n. S.), koleje č. 2, 6 směr Březová n. S. kusé	HKR	
517	55021 A	Chrudim město - H. Týnec, PZS v km 19,503 (P5013)	20.-N-29.	8:00-N-16:00	úpravy PZS v km 19,503; přemístění počítacích bodů; úprava časových jednotek, přemístění počítacího bodu PBJ13, osazení závorových stojanů, nová kabelizace	požadavek zhotovitele, 1x jízda na OP	SSV	
dílčí změny:								
501	53116 D	Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidla L1, Se58, L5, L7, Č. Třebová, 1., 3b., 5., 7., 9. SK jen TV	11.,12.	7:30-13:30	výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů TV	upřesnění místa vyloučení	HKR	
zrušeno:								
326	53089 C	Svitavy - Opatov, 2. TK+TV	16.5. -N-10.12.	4:00-N-24:00	výstavba dálničního mostu D35	překážky na straně investora ŘSD vzhledem k neschválené PDPS nemůže zhotovitel oznámit termín zahájení stavby	CPS	D35

Projednání měsíčních výlukových plánů 6/2022, 7/2022, 8/2022
Porada

Datum konání 28. 4. 2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JAROSLAV FLEBEL	SŽ 012	777 735 345	flebel@spravazeleznic.cz	
VIT NOVÁK	SŽ 012	725 745 542	novak@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ 012	725 805 797	kunik@spravazeleznic.cz	
YRÍ STEHLÍK	SŽ 012	724 247 951	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	hajnis@spravazeleznic.cz	
Alena Ušková	SŽ 012/2	942 424 103	uskova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	725 514 199	zelinka@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	moravka@spravazeleznic.cz	
IVONA ŽELOSKOVÁ	SŽ 012	602 670 534	zeloskova@spravazeleznic.cz	
PAVEL KROSEK	SŽ SSZ	724 772 756	krosek@spravazeleznic.cz	
Josef Valach		— 12 377	valach@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTÁNEK	SŽ PŘOVA	725 887 379	kotarek@spravazeleznic.cz	
Tomáš Svoboda	SŽ CDP PRE	724 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČEK	SŽ 012	724 027 857	janecek@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Václavík	OROVA	724 15 798	vack@spravazeleznic.cz	
PETR VÉVODA	SŽ 015	602 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
VÍT GREGOR	SŽ CTA	60 116 874	gregor@spravazeleznic.cz	
Petr LNĚNICKÁ	CDP Pla	702 242 252	lunenicka@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Vítěm Hamouz	CD Praha	715 068 965	Hamouz@sprava-zeleznic.cz	
FLUP DOBKŮIL	OP BRNO	601082697	DOBKUIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIPINA HANOVSKA	PŽ O15	662 304 408	HANOVSKA@PRAVAZELEZNIC.CZ	
MICHAELA BUCANA	OP BRNO	972 646 461	rysavam@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macella	OP LHO	976 260 879	Macella@spravazeleznic.cz	
Luboš Mokříz	GR 012	604 040 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jana Kolačková	GR 012	725 813 405	Kolackova@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-O15	724 993 908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČI	SŽ-OPŽ	725 740 756	KREJCI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Erika Jechová	SŽ-OPŽ	972 222 221	Jechova@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722 173 103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ ABEL	OP-THA	715 380 118	ABEL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
MILOS KRATKY	GR 012	602 237 195	KratkyM@spravazeleznic.cz	
HELENA ZOSYPALOVA	MTL s.r.o.	702 122 221	ZOSYPALOVA@METRAN.CZ	
JIRÍ BUZOUKÝ	CD-Cargo	725 708 985	buzevsky@cdcargo.cz	
ČENĚK MALEŠ	VČ Doprava	608 171 397	cenek.males@vcc.cz	
VÍTĚZSLAV VACULA	ROPID	234 704 520	vacula.vitezslav@ropid.cz	
MARTIN ZAHRADA	12PK	722 450 063	ZAHRADA.MARTIN@12PK.CZ	
OLDRICH PĚNIČKA	CERSC	714 365 100	oldrich.penicka@cercargo.eu	
HYNEK RICHTER	LeoExpress	777 490 022	HYNEK.RICHTER@le.cz	
ONDŘEJ ŠTĚMŮ	CD OIR	702 117 040	STEDANO@CD.OIR.CZ	
MARTIN HEGGER	RETRACK	737 894 633	MARTIN.HEGGER@vtg.com	
Parcl Šlampa	Kordis JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	
HANA ŘEJHOM	SŽ-O12	601 385 010	REJHOMH@SPRAVAZELEZNIC.CZ	