

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 49043/2022-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 137/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz

Datum 15.07.2022

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen, září a říjen 2022**

Dne 30.06.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky srpen a září 2022
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## Příloha č. 1 Rozdělovník

### Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

### Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d

- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen 2022, září 2022 a říjen 2022

Datum konání 30.06.2022  
Čas 10:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejchová  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV říjen 2022
5. Projednání změn MP – srpen 2022
6. Projednání změn SUP – září 2022
7. Projednání změn SP – říjen 2022
8. Různé
9. Závěr

## 1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Omluvil Ř O12 Mg. Jaroslava Flegla, který se z důvodu jiných povinností nemohl porady zúčastnit, stejně jako část zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, kteří nebyli přítomni, ať již z důvodu jejich účasti na souběžných jednáních, čerpání dovolené, nebo pro nemožnost dopravit se přes úsek Zadní Třeboň – Karlštejn, ve kterém v ranních hodinách najel vlak do sesutých kamenů a zastavil provoz na dané trati.
- Informoval o výše zmíněné mimořádnosti, ke které došlo po přívalovém dešti v úseku Zadní Třeboň – Karlštejn, kde došlo k vykolejení lokomotivy a prvního vozu vlaku, který najel na sesypané kamení. Předpokládaný odhad trvání není, vzhledem k probíhajícímu šetření a mapování situace v místě vzniku, znám.
- Dále informoval o situaci u probíhající nepředpokládané výluky v úseku Strakonice – Horažďovice předměstí, kde je v současné době také zastaven provoz, po proběhlém přívalovém dešti zde došlo k sesuvu půdy. Předpoklad ukončení ZP v daném úseku je dne 29.07.2022, po skončení schválené nepřetržité výluky dle ROV 93082 etapy A, která je plánována v termínu od 10.07.2022 – do 29.07.2022 a během které je aktuálně předpoklad dokončení prací vedoucích ke stabilizaci svahu. Zástupce OŘ Plzeň p. Michal Krejčí upřesnil, že definitivní termín pro dokončení opravy poškozeného svahu v km 277,300 – 277,500 bude stanoven dne 07.07.2022.

- Seznámil přítomné s aktuálním omezením v dopravě Bohumín, kde v pondělí dne 27.06.2022 došlo k mimořádné události, konkrétně srážce vlaku Pendolino s posunovým dílem a poškození 5 výhybek, z nichž 3 budou muset být kompletně vyměněny. V současné době byla zadána přednostní zakázka na jejich zhotovení v Prostějově. Do jejich výměny bude v dopravě Bohumín trvat omezení provozu. Ke dni konání porady je v dané dopravě průjezdná směr Chaťupki pouze 6. staniční kolej směrem od Dětmovic. Koleje č. 2 a 4 jsou kusé od Dětmovic a jízdy vlaků směr Ostrava ze staniční koleje č. 1 jsou uskutečňovány na PN.
- Informoval o obdržení červencových plánů výluk ŽSR, v kterých již měly být zařazeny výluky pro stavbu „**ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo)**“. V zaslaných plánech pro měsíc červenec, ale žádné výluky pro tuto stavbu požadovány slovenskou stranou nejsou. Proběhla porada v Čadci, kde bylo oznámeno, že dojde k posunu začátku výluk s předpokladem zahájení 05.09.2022. Vzhledem ke skutečnosti, že zde dochází již k několikáté změně a bližší podrobnosti zatím nejsou k dispozici, další informace podá Správa železnic, státní organizace zainteresovaným subjektům, až po jejich upřesnění slovenskou stranou.
- Oznámil, že od 01.08.2022 dojde k úpravě obvodů schvalovatelů výluk. Výluková ramena 707 (Volary – České Budějovice, Černý Kříž – Nové Údolí, Strakonice – Volary) a 708 (Číčenice – Volary, Číčenice – Týn nad Vltavou, Dívčice – Netolice), která v současné době spadají do obvodu schvalovatele č. 5, Ing. Stanislava Nováka, budou od výše zmíněného data součástí obvodu schvalovatelky č. 6, Ing. Jany Vlasaté.
- Prezentoval připomínky dopravce RegioJet, a. s., zaslané p. Markem Výdou před touto poradou:
  - 1) Dopravce RegioJet, a. s. nesouhlasí s konáním výluk dle ROV 33056, etap B1 – zastavení provozu v termínech 26.-N-29.08.2022, 23.-N-26.09.2022 a požaduje změny času konání etap, plán 23:30-N-10:00 hod., žádá původní 23:30-N-04:20 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky, které se týkají ROV 33056 (Lanžhot – Kúty) jsou „zajišťovací“ výluky na straně SŽ v souvislosti s požadavky výluk na ŽSR a nesouvisí s plány výluk na území ČR. Výluky jsou SŽ pouze oznámeny ze strany ŽSR včetně termínů a časové polohy. Pro tyto připomínky doporučujeme kontaktovat ŽSR.

- 2) Dopravce RegioJet, a. s. nesouhlasí s konáním výluky dle ROV 73233 ve znění 1. změny, etapou G1 – zastavení provozu a požaduje změnu času konání etapy, původně 21:10-05:45 hod., žádá 22:25-05:25 hod. (začátek po projetí vlaku 1314, konec před projetím vlaku 1301).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – po prověření u objednavatele i zhotovitele musí výše uvedená výluka zůstat v plánech v délce a rozsahu, v jakém je zadána. Jedná se o složité práce na TV (demontáž TV a výstroje, snesení starých bran, výstavba nových bran s opětovnou montáží výstroje a TV) množství prací na jednotlivou výluku je pevně dán a není možné výluky zkrátit.

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GR O12 pí Ivona Szlosková v úvodu:

- Informovala o změnách ve výlukách na **VR 302, 308, 309, 310 a 311** v měsíci červenci 2022:

**VR 302 – doplněno**

CPS – obchvat Frýdek výstavba silničního mostu

**ZP** Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí TK

**ROV 23245 etapa A** v termínu 29.07.2022 v čase 0:15-03:55 hod.

**VR 308 – zrušeno**

Stavba Vsetín

Z důvodu změny technologie, obsluha stavby pomocí nákladních aut.

Zhotovitel nebude v červenci požadovat **ZP**:

**ROV 13118 etapy X** – v termínech 18./19.07.2022, 19./20.07.2022, 20./21.07.2022, 21./22. 07.2022, 25./26.07.2022, 26./27. 07.2022, 27./28.07.2022, 28./29.07.2022, 29./30.07.2022

**ROV 13118 etapy X2** – v termínech 24./25.07.2022, 31.07./01.08.2022

### **VR 308 – přesun termínu**

Z důvodu uzavěry komunikace dle rozhodnutí Policie ČR přesun termínu konání výluk z termínu 30.07.2022 na 31.07.2022.

**ROV 13118 etapa G** – Vsetín bývalá Odbočka Bečva – Valašská Polanka  
TK 1 jen TV 08:00-14:00 hod.

**ROV 13118 etapa H** – Vsetín bývalá Odbočka Bečva – Valašská Polanka  
TK 1 bez TV 09:55-10:40 hod.

**ROV 13118 etapa H1** – Vsetín bývalá Odbočka Bečva – Valašská Polanka  
TK 1 bez TV 11:10-11:55 hod.

### **VR 309 – úprava rozsahu vyloučení**

Na žádost SEE OLC z důvodu technologie prací na mostě v km 69,982

**ROV 23095 etapa A** – navýšení o Pivín celá + TV 11.07.2022-N-15.08.2022,  
původně v etapě B v termínu 11.07.2022-N-17.07.2022

### **VR 310 – zrušeno**

**ROV 25014 etapa A** Dětrichov nad Bystřicí – Valšov – vypnutí PZZ v km 48,851  
(P7551), TZZ (přesun prací do srpna 2022 v ROV 25025 C)

### **VR 311 – navýšení rozsahu vyloučení**

havarijní stav propustku v km 12,169

**ROV 25010 etapa B** Krnov – Jindřichov ve Slezsku TK, Město Albrechtice celá,  
Třemešná ve Slezsku celá v termínu 11.07.2022-N-15.07.2022.

### **Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během projednávání:**

- Vzněl dotaz k plánovaným denním výlukám v měsíci srpnu dle ROV 23155 etapám A, B v dopravně Bohumín – zda se, vzhledem k souběhu s výlukou po MU (poškozené výhybky), budou moci konat?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – zástupci OŘ Ostrava prověřili provozní situaci s plánovanou výlukovou akcí. Dle vyjádření místního technologa, výluky dle ROV 23155 etapy A, B mohou být konány v plánovaných termínech.

- Informoval, že bylo ZSSK požádáno o přesun denní výluky dle ROV 33056 etapy B3 v úseku Lanžhot – Lanžhot st. hr. z termínu 13.08.2022 do nového termínu 20.08.2022 a to z důvodu nesjízdnosti tratí v Maďarsku. Dle informací po jednání se slovenským zhotovitelem by mělo být požadavku vyhověno.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – v současné době nemáme bližší informace ze slovenské strany k danému přesunu.

- Upozornil na nevhodné plánování výluk ZZ na VR 704 a to vzhledem k dalším doplněným výlukám dle ROV 95013 etapám A až H na výměnu SW a ETCS do měsíce srpna a vzněl dotaz, zda by nešly dané práce udělat v rámci prodloužené zářijové výluky, případně realizovat v termínu 01./02.08.2022?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Praha – výluky byly původně plánovány v dřívějších termínech, z důvodu nedodání komponentů byly přesunuty do měsíce srpna. Dopravce České dráhy, a. s. bude tedy dané termíny akceptovat.

### **Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GŘ O12 pí Alena Víšková v úvodu:**

- Upozornila, že z důvodu nedodání materiálu dojde k přesunu denní výluky dle ROV 73213 etapy D v dopravně Krupka-Bohosudov z původního termínu 18.07.2022 do nového termínu 23.07.2022. Tato změna bude zpracována do týdenních plánů.

### **Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahradka během projednávání:**

- Vzněl dotaz, zda dnešní, výše zmíněná MU v úseku Karlštejn – Zadní Třebaň nějakým způsobem ovlivní konání plánované výluky 2. traťové koleje v úseku Dobřichovice – Praha-Radotín?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – vzniklé omezení provozu je v jiném úseku. V současné době není znám předpoklad ukončení a rozsah budoucího omezení. Plánované výluky by ale měly být realizovány.

Zástupce ROPID Ing. Vítězslav Vacula během projednávání:

Vznesl dvě připomínky ke stavbě „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“, (i když spíše směrem k OŘ Praha, než ke SSZ oblast Praha):

- 1) Požádal o prověření obdržené informace, v souvislosti se skončením červnových výluk (od 23.06.2022) v úseku Praha-Hostivař – Praha-Vršovice, mělo dojít k odstranění pomalé jízdy 50 km/h a rychlost v daném úseku měla být zvýšena na 80 km/h, není tomu tak a v daném úseku je stále požadována původní pomalá jízda. Dle informací je to požadavek OŘ Praha.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu mimořádné události v úseku Karlštejn – Zadní Třebaň zde není přítomen zástupce OŘ Praha, bude tato informace prověřena dodatečně a následně řešena.

- 2) Vznesl připomínku k nevyužívání předjíždění vlaků na nově zprovozněném čtyřkolejném úseku Praha Zahradní Město – Praha hl. n., kde dochází k situacím, že již zpožděné rychlíky pak jedou za osobními vlaky a nabírají další zpoždění.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – tento čtyřkolejný úsek je krátký a vzhledem k zavedené pomalé jízdě 50 km/h, která platí pro všechny vlaky jedoucí v daném úseku, by předjíždění zde za současného stavu nemělo zásadní vliv na snížení zpoždění. Připomínka bude ale ještě dále prověřena u CDP Praha a následně řešena.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, GR O12 Ing. Petr Kuník během jednání:

- Vznesl dotaz a případný požadavek na prověření směrem ke SSZ oblast Praha – zda je pravdivá informace, že ještě po červnových výlukách není zprovozněno 3. nástupiště v dopravně Praha-Zahradní Město? Pokud ano, tak z jakého důvodu?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSZ a OŘ Praha – bylo prověřeno, po ukončení výluk dle ROV 63004 J, S dne 23. 6. 2022 v 17:30 hodin je 3. nástupiště zprovozněné.

- Dále požádal o prověření informace uvedené v zápise z kontrolního dne stavby, že výše zmíněná pomalá jízda by měla trvat, až do konce GVD 2021/2022.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Praha – bude prověřeno.

---

## 2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červnové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky**.

---

## 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

### Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmarovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, zhotovitel svolal jednání a předložil požadavky na výluky. V srpnu krátkodobé denní výluky jednotlivých SK v ŽST Třinec pro budování kabelovodu (01. – 09.08.2022), v září a říjnu práce na úpravu polohy návěstidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Stavba „**Dětmarovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 31.03.2022 výluka TK 1/2 Petrovice – Petrovice st.hr. a SKS v Petrovicích do 01.08.2022 pro rekonstrukci mostu. Od 01.08. – 10.12.2022 navazuje výluka LKS v Petrovicích na Zebrzydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice – Petrovice st.hr. pro rekonstrukci mostu a podjezdu. Po 01.08.2022 budou pokračovat výluky různého rozsahu na dokončující práce.



Od 04.04. – 15.07.2022 výluka pro rekonstrukci SK 2, 4 v ŽST Dětmárovice. Od 15.07. – 31.08.2022 výluka SK 2, 4, 6, a 8 pro rekonstrukci zhlaví.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu problematiky financování nebude stavba zahájena v roce 2023, přesun na rok 2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – obálky otevřeny, probíhá vyhodnocení. Předpokládaný termín zahájení výluky ŽST Rožnov p. R. 08.08.2022 do 01.11.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – proběhla rekonstrukce SKS. Rekonstrukční práce budou pokračovat ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 01.03. – 11.07.2022 do 12:00 hod. výluka TK 1 Vsetín – Valašská Polanka a SK 1a v ŽST Vsetín, SP1. Pro úpravy ZZ směr Valašské Polanka výluka TZZ v termínu 11.07. 12:00 hodin – 13.07.2022 do 12:00 hodin – nelze směr Hovězí. SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka – Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí od 13.07. 12:00 hodin do 22.12.2022 včetně TK Vsetín – Velké Karlovice. Práce v obvodu stanice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – probíhá výluka TK 1 Dluhonice – Přerov a SK 1, 3 v termínu 20.05. – 14.08.2022, od 09.07. – 29.07.2022 výluka SK 4 ve výhybně Dluhonice pro založení mostního objektu, návoz materiálu. ZP směr Přerov, odklon přes Prosenice. V srpnu zahájena aktivace definitivního ZZ.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny včetně 3. podbití a definitivní regulace před rychlou pantografickou zkouškou. Realizace rychlé pantografické zkoušky v celém úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n. je plánovaná na 11/2022. Problém s vypořádáním ČEZ.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022. Úpravy napájecí stanice Šumperk

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – dne 07.06.2022 mimořádná událost u ŽST Otrokovice s dopadem na činnost ZZ i v nejbližším okolí. Dne 10.06.2022 proběhla koordinační porada po MU.

#### Stav zařízení po MU:

ŽST Otrokovice a ŽST Tlumačov – SZZ JOP mimo činnost

Tlumačov – Otrokovice – Napajedla – TZZ + PZZ mimo činnost

#### Předpoklad zprovoznění:

PZZ Otrokovice – Napajedla již v provozu

SZZ + PZZ Tlumačov – 22.06.2022 - zprovozněno

SZZ provizorní Otrokovice – 31.07.2022, do tohoto termínu „klíče“

TZZ Tlumačov – Otrokovice – Napajedla – předpoklad 31.07.2022, do tohoto termínu mezistaničně

#### Bylo dohodnuto, že hlavní termíny přepínání budou dodrženy:

Morav. Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 14.06. – 26.06.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV) - zrealizováno

Moravský Písek (mimo) – Tlumačov (mimo) – 26.06. – 03.07.2022 zkušební provoz 25 kV - probíhá

Otrokovice (včetně) – Říkovice (včetně) – 03.07. – 15.07.2022 04:00 (LNT, následně 25 kV)

Moravský Písek (mimo) – Říkovice (včetně) – 15.07. – 11.09.2022 zkušební provoz 25 kV

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – zahájení výluky TK 2+TV od 26.04.2022.

Na základě oznámení infrastruktury SR ze dne 03.06.2022 dochází k následujícím změnám:

Ruší ZP:

24.06. 23:30 h – 27.06. 04:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

22.07. 23:30 h – 25.07. 04:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

05.08. 23:30 h – 08.08. 08:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

Nově požadované ZP s výhledem na rok 2023:

13.08.2022 11:20 h – 18:20 h +TK 1 + TV

26.08. 23:30 h – 29.08. 10:00 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty (zřízení esíčka, následně jízda Kúty – st. hr. po TK 2, most – Lanžhot po TK 1)

23.09. 23:30 h – 26.09. 10:00 h 2022 +TK 2 + TV Kúty – st. hr.

18.11. 23:30 h – 21.11. 04:20 h 2022 +TK 2 + TV Kúty – st. hr.

21.07. 23:30 h – 24.07. 10:00 h 2023 +TK 2 + TV Kúty – st. hr. (zrušení esíčka, následně zahájen provoz po TK 2 Kúty - nový most - Lanžhot)

Upravené termíny výluk s výhledem na rok 2023:

26.04.2022 08:00 h – 29.08.2022 10:00 h Kúty – Kúty st. hr. TK 2 + TV

29.08.2022 10:00 h – 24.07.2023 10:00 h TK 2/1 + TV (jízda přes esíčko)

24.07.2023 10:00 h – 07.08.2023 10:00 h Kúty – Kúty st. hr. TK 2 + TV

Bylo by vhodné stanovit postup a způsob komunikace s ŽSR.

Zhotovitel na straně ČR svolal na 30.06.2022 koordinační poradu k problematice řešení neustálých změn termínů ZP na Slovenské straně se zásadním dopadem na realizaci a finance stavby.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí – Hodonín**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele, vydáno nepravomocné stavební povolení, aktuálně se předpokládá realizace stavební části (přejezdová konstrukce, propustek, atd.) ve společné výluce s OŘ (02.07.-15.08.2022), realizace technologické části (PZZ) do 30.9.2022. Nyní sledovány termíny nabytí právní moci stavebního povolení a následně podpisu SoD, které mají vliv na koordinaci investice s pracemi OŘ.

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – stavební povolení nabylo právní moci, SoD podepsána, 30.6.2022 se uskuteční předání staveniště, výluky 01.07.-03.09.2022.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – do 27.07.2022 probíhá nepřetržitá výluka 1. TK Brno-Židenice – Brno hl.n., následně překlopení na výluku 2. TK do 27.11.2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – probíhá nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022, do 26.08.2022 v ŽST Blansko vyloučeno záhl. a zhl. obou TK směr Adamov – nemožnost objíždění ve stanici.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – do 10.08.2022 se koná výluka 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – probíhá nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou a výluka TV v celém úseku Březová nad Svitavou – Blansko, předpokládaný termín ukončení výluk 26.08.2022.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – v rámci probíhajících rekonstrukčních prací je do 22.07.2022 nepřetržitě vyloučena 1. TK + TV Choceň – Brandýs n. O., LKS + TV v Brandýse n. O. a 1. TK + TV Brandýs n. O. – Bezpráví, 22.07.2022 překlopení na výluku 2. TK + TV Bezpráví – Brandýs n. O., SKS + TV v Brandýse n. O. a 2. TK + TV Brandýs n. O. – Choceň, jednokolejný provoz Brandýs n. O. – Choceň do 13.08.2022.

Pro úpravy ZZ se uskuteční v termínu 02./03.07. ZP ve stanicích Ústí n. O., Dlouhá Třebová a Choceň, následně 21./22.07. ZP v ŽST Ústí n. O., Odb. Bezpráví a ŽST Choceň, pro aktivaci ZZ.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5, od 01.07.2022 vyloučeny další koleje LKS (SK 13, 13a, 15, 17, 23, 25) a část navazujícího zhlaví směr Kostěnice z důvodu jeho rekonstrukce, v 07/2022 přepínání návěstidel, přestavníků a PočN středního zhlaví, průběžně se konají ZP pro práce na TV (stožáry, montáž a demontáž bran, převěšení a regulace TV, vložení izolace, atd.).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – vyloučeny vybrané SK v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, probíhá ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, který bude ukončen 30.06.2022, na něj naváže výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L.; do 15.07.2022 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem přístupná pouze nezávislou trakcí. V období 30.06.-15.07.2022 nebude v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem možný nástup a výstup cestujících u vlaků ze/ve směru Stéblová.

Probíhají úpravy ZZ a jeho přepínání v souvislosti s plánovaným zprovozněním rekonstruovaného zhlaví směr Stéblová v ŽST Pardubice-Rosice n. L. a obnovením provozu v úseku Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová (aktivace TZZ) k 30.06.2022.

V termínech 05.-14.07.2022 denní ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová pro provedení prací na TV a prací po mimořádné události v 04/2022.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové**“ – v 06-09/2022 výluky pro inženýrsko-geologický průzkum, dle možností ve vhodném zákrytu s již naplánovanými výlukami a dále v samostatných výlukách.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – s ohledem na aktuální situaci s financováním staveb se připravuje vypsání soutěže na realizaci pouze dílčí části první etapy stavby zahrnující výstavbu nástupišť v ŽST Heřmanův Městec, úpravy prostoru navazujícího na budovaný dopravní terminál, úpravy ZZ a rekonstrukci přejezdu na záhlaví směr Prachovice. Realizace předpokládána od 10/2022, požadavky výluk budou předloženy dle stavu soutěže na realizaci, bude upřesňováno.

Stavba „**Zřízení výhybny Bartoušov**“ – došlo k aktivaci ZZ a provedení dokončovacích prací vč. 3. podbití, z hlediska výluk stavba ukončena.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – s ohledem na nejnovější koordinační jednání s investorem stavby CDT Jihlava, jehož předmětem byl stav přípravy CDT Jihlava a financování stavby, se investice Správy železnic přesouvá z r. 2023 na r. 2024.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**ETCS+DOZ Votice – České Budějovice**“ – stavba bude realizována 20 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Nemanice I – Veselí nad Lužnicí, která proběhne v průběhu září.

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro přepojování na novou trať, která poběží do začátku září. Na začátku září proběhne 10 denní zastavený provoz v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Tábor pro aktivaci nového ZZ v ŽST Soběslav, po ní bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí včetně liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji, která poběží do začátku září, v průběhu října proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – stavba pokračuje v měsíci červenci, srpnu, září a říjnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **„Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1 a 3 v ŽST Velim pro sanaci podchodu, která poběží jako překročená do 2. poloviny července, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Cerhenice – Pečky pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku odbočka Tatce – Poříčany a 0. staniční koleje v ŽST Poříčany pro rekonstrukci traťového úseku a výhybek v ŽST Poříčany, která poběží do poloviny července.

V průběhu srpna budou probíhat kratší nepřetržité výluky v ŽST Velim a v traťových úsecích Velim – Kolín a Velim – odbočka Cerhenice postupně v obou traťových kolejích pro výměnu TV v ŽST a v traťovém úseku. V průběhu srpna proběhne postupně nepřetržitá výluka obou traťových kolejí v úseku Kolín – Velim včetně navazujících skupin v ŽST Velim pro rekonstrukci krajních výhybek v ŽST Velim, na začátku září bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“** – stavba pokračuje pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk.

stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 101. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Skály, a 2. traťové koleje v úseku odbočka Hloubětín – odbočka Černý Most pro rekonstrukci traťového úseku, které poběží do poloviny července, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč pro rekonstrukci traťového úseku a výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Horní Počernice, které poběží do poloviny července. V polovině července dojde k nepřetržité výluce traťové koleje v úseku odbočka Skály – Praha-Satalice pro zrušení provizorního propojení a definitivní zapojení Satalické koleje do modernizovaného traťového úseku na odbočce Skály. Na začátku července bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha-Vysočany pro rekonstrukci Libeňského záhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, v první polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 302. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci Balabenského záhlaví a zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna. V druhé polovině července bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most, a nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V druhé polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023. V druhé polovině srpna rovněž proběhne nepřetržitá výluka 301. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci Balabenského záhlaví a zhlaví.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje bez výluk, v první polovině září proběhnou postupné nepřetržité výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích, v říjnu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Blíževedly, která poběží jako překročená do poloviny září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží jako překročená do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Leděčko - Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim. Vymezení kolejové výluky umožní obsluhu vlečky Agrotechnické služby Struhařov.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 21denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 21denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 21denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“, „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“, „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ a „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**“.

## **Dále zástupce SSZ oblast Praha, Ing. Tomáš Moravka zastoupil Bc. Tomáše Holara a informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**ETCS Beroun – Plzeň**“ – v termínu 09./10.08.2022 se bude konat noční výluka pro přerušení a přepojení dálkového traťového optického kabelu v úseku Plzeň – Třemošná u Plzně. Při přerušení kabelizace dojde k ovlivnění (nefunkčnosti) především určeného sdělovacího zařízení mezi ŽST Třemošná – Blatno a v úseku Bečov – Blatno a Protivec – Bočov (účastnická čísla služební telefonní sítě, základní telefonní spojení, INTRANET, osobní pokladny, atd.). Z pohledu ZZ nepůjde přenos čísel vlaků mezi Plzní seř. n. a Třemošnou. Při výluce bude zachován provoz vlaků, bude přijato opatření pro řízení provozu. V oblasti Praha na rameni 713 se konají dvě denní osmihodinové výluky PZS P279 a P280 v termínu 04. a 05.10. pro zřízení funkčnosti povelu pro zavedení/zrušení dopravního klidu v 1. a 2. TK Beroun – Zdice v rámci akce ETCS Beroun – Plzeň (prověřují se možnosti uzavírek přejezdů).

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v srpnu byla rozšířena etapa C ROV 73230 pro výměnu přestavníků výh. č. 83 v ŽST Cheb. Montáž zbylých přestavníků bude provedena v září (změny budou prezentovány na následující výlukové poradě v Ústí nad Labem) a v měsíci listopadu.



Stavba „**Elektrizace trati Kadaň-Pruněrov – Kadaň – rozšíření stavby Kadaň předměstí**“ – od 4. do 5.10. proběhne nepřetržitá výluka pro následné podbití po investiční akci, doplnění a úpravu šterkového lože, závěrečnou úpravu GPK, zřízení stezek, kontrolu sjízdnosti a regulaci trakčního vedení. Při uvedené výluce je možné zajíždět v nezávislé trakci do ŽST Kadaň (k dispozici 2 dopravní koleje s nástupištěm). ZP+ND bude vedeno u dotčených spojů jedoucích v úseku Kadaň - Kadaň předměstí.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 190,152; 190,286 a 200,916 (+ opravné a údržbové práce OŘ Ústí)**“ – v říjnu pokračuje nepřetržitá výluka v úseku Kaštice – Žabokliky – Žatec západ pro rekonstrukci mostů a opravné a údržbové práce OŘ Ústí (ROV 73231 A, B) do 31.10. V rámci této akce dojde k přerušení kabelizace (metalika + hybridní optika) především z důvodu výměny mostní konstrukce v km 200,916 (v ostatních případech se přerušuje jen metalika a hybridní optika se pouze vymisťuje). Omezení vzniklé přerušením kabelizace nebude řešeno samostatnou etapou, ale v rámci dohod mezi složkami SŽ bude řešeno v bodě č. 8 ROV 73231. Přerušení (a zkoušení) kabelizace je nutné na začátku nepřetržité výluky (2. a 8. srpna) a na konci nepřetržité výluky (zatím předpoklad 26. a 27.10.). V uvedené termíny by na trati nemělo být plánováno jiné přerušení kabelizace.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v říjnu se bude konat osm nočních výluk dle ROV 93011 et. B pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15 – 03:45 hod.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v srpnu stavba ruší tyto noční výluky (výluka 11./12.08. požaduje CHT Litoměřice zachovat) – 01./02., 02./03., 08./09., 09./10., 15./16., 16./17.08.2022 (termíny 12./13., 26./27., 29./30., 30./31.08.2022 byly zrušeny v minulém kole projednání měsíce srpna – v květnu). Důvodem rušení výluk je provedení prací v předstihu a náhrada některých termínů srpnových nočních výluk výlukami zářijovými. V září stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V říjnu celý měsíc pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 et. A a C. Nepřetržitá výluka 1a SK v ŽST Plzeň-Koterov dle ROV 93058 B bude pokračovat do přelomu GVD 21/22 a následně až do roku 2023 (ukončení s výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Plzeň-Koterov – dle RPV). Podle vyjádření zhotovitele bude rozsah vyloučení 1a. SK stejný jako ve stávajícím ROV 93058 et. B. V termínu 13. – 21.10.2022 se bude konat nepřetržitá výluka o délce 9 dní pro práce na trakčním vedení (kotvení úseků, laníčkování, směrová a výšková regulace trakčního vedení, atd.) a pro osazení nové lávky pro pěší v oblasti zastávky Plzeň-Slovan (s dopravcem ČD předjednáno, po dobu výluky 9N nebudou obsluhovány vlečky v ŽST Plzeň-Koterov). Dále se konají noční výluky dle ROV 93065 et. A (ZP bez ND Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov – Starý Plzeňec) v termínu 30.09./01.10., 03./04.10. a 04./05.10.2022 pro práce na trakčním vedení.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezručice**“ – aktuálně se řeší problematika povolování některých šroubů konstrukce pod krycími plechy – zda bude vedeno jako reklamace nebo opravná práce OŘ – bude upřesněno (byla by využita říjnová výluka dle ROV 93061).

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6163 v km 26,304 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6182 v km 42,135 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava; Doplnění závor na přejezdu P6176 v km 37,235 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava**“ – do 06.10.2022 pokračuje nepřetržitá výluka 15N v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice (celkový termín 22.09. – 06.10.2022) pro opravné práce OŘ a pro realizaci investiční akce na přejezdech P6163, P6182 a P6176. V noční výluce v termínu 04./05.10. bude provedena výměna SW na JOP v Jindřichově Hradci.

Stavba „**Doplnění závor a rekonstrukce přejezdu P6116 v km 8,523 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou**“ – v termínu 22. – 31.10.2022 budou provedeny rekonstrukční práce na přejezdu P6116 v km 8,523 (Herbertov). Ve výluce bude provedena stavební část rekonstrukční prací na svršku, spodku a přej. konstrukci. Výluka bude využita i pro opravné práce OŘ.

**Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary; Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice – Volary; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1479 v km 45,400 na trati Čičenice – Nové Údolí** – do 04.10.2022 pokračuje nepřetržitá výluka 21N (celkový termín 14.09. – 04.10.2022) pro provedení opravných prací OŘ a pro rekonstrukční práce na přejezdech P1466, P1467, P1468 a P1479 v úseku Chroboly – Zbytiny (včetně rekonstrukce propustku v km 36,751 a úpravy osvětlení na zastávce Ovesné u Prachatic).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek**“ – v nočních výlukách se zastaveným provozem (5x) v říjnu 2022 budou provedeny práce na rozvodech elektrické energie v rámci rekonstrukce budovy ŽST Písek (nové rozvodné skříně, přípojka, rozvody, technologie, atd.). Uvedené práce vyžadují vypnutí staničního ZZ (včetně přejezdů) a nelze využít ani náhradní zdroj napájení.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl a rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice**“ – v termínu 11. – 31.10.2022 bude dodatečně zrealizována investiční akce v dopravně Radomyšl. Po přidělení finančních prostředků byl s dopravci předjednan výše uvedený termín. Předmětem akce je výstavba nového vnějšího nástupiště u SK č. 1 (dl. 60 bm, šířka 2,5 m a výška 550 mm nad TK), demolice stávajícího úrovnového nástupiště mezi SK č. 1 a SK č. 2 a úprava kolejíště dopravní Radomyšl (rekonstrukce SK a určených výhybek). Dále bude provedena rekonstrukce železničního přejezdu v km 39,830 (žel. svršek, žel. spodek, přej. konstrukce).

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka –Žatec**“ – V ŽST Krupá se konají dvě nepřetržité výluky SZZ o délce 9N (10. – 18.10. a 19. – 27.10.) pro úpravy SZZ a PZS (postupně po stavědlech).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v srpnu byly doplněny denní výluky SK 2 v ŽST Praha-Radotín dle ROV 63155 E1 (06., 07., 13., 14., 20., 21.08.2022). V září byla doplněna noční výluka dle ROV 63155 J5 (05./06.09.) pro broušení. V říjnu pokračují nepřetržité výluky SK 1, 3, 5 v ŽST Praha-Radotín - včetně části liché TV dle ROV 63155 A, Y (do 10.12.) – pro modernizaci a konají se další dílčí nepřetržité výluky pro montáž trakčního vedení.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P551 v km 87,149 a rekonstrukce PZS s doplněním závor**“ – do 06.10. dobíhá nepřetržitá výluka v úseku Lochovice – Jince pro rekonstrukci přejezdu P551.

## 4. Projednání výluk nad RPV říjen 2022

Říjnové výluky projednané na květnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“.

### Schvalovatel 1

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>úsek TK, ŽST SK</b>	<b>Datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka</b>
<b>301</b>	<b>Z-25021 B</b>	<b>Třinec (Trzyniec)</b> , zab. zař.: vypnutí KO SK 5., 7., 9., 11., 13., 15.	31.10.2022	01:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace počítačů náprav ve SK 5-15	
<b>301</b>	<b>Z-25020 K</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla 1L.	17.10.2022	08:00 - 11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1L	
<b>301</b>	<b>Z-25020 K1</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla 2L.	17.10.2022	11:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2L	
<b>301</b>	<b>Z-25020 L</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla 2S.	18.10.2022	08:00 - 11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2S	
<b>301</b>	<b>Z-25020 L1</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla 1S.	18.10.2022	11:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1S	
<b>301</b>	<b>Z-25020 L2</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla 2AS.	18.10.2022	14:45 - 16:45	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2AS	
<b>301</b>	<b>Z-25020 L3</b>	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí návěstidla PS.	18.10.2022	14:45 - 16:45	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla PS	



301	Z-25020 N	<p><b>Český Těšín</b>, zab. zař.: vypnutí SZZ.</p> <p><b>Chotěbuz (Kocobědz)</b>, zab. zař.: vypnutí SZZ.</p> <p><b>Český Těšín - Třinec (Trzyniec)</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ 1. a 2. TK.</p> <p><b>Český Těšín - Louky nad Olší</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ 2. TK.</p> <p><b>Chotěbuz (Kocobědz) - Albrechtice u Českého Těšína</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ 1. TK.</p> <p><b>Chotěbuz (Kocobědz) - Louky nad Olší</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ 1. TK.</p> <p><b>Český Těšín - Český Těšín st. hr.</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ v TK.</p> <p><b>Český Těšín - Hnojník</b>, zab. zař.: vypnutí TZZ v TK.</p> <p><b>Český Těšín</b>, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 136,825 (P8263).</p> <p><b>Český Těšín</b>, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287).</p> <p><b>Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 321,086 / 1,820 (P8288)17,026 (P8287).</p>	24.10.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW	ZP.
301	Z-25020 N1	<p><b>Český Těšín</b>, zab. zař.: aktivace PZZ v km 136,825 (P8263).</p> <p><b>Český Těšín</b>, zab. zař.: aktivace PZZ v km 137,775 (P8343).</p> <p><b>Český Těšín - Třinec (Trzyniec)</b>, zab. zař.: aktivace PZZ v km 317,026 (P8287).</p> <p><b>Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína</b>, zab. zař.: aktivace PZZ v km 321,086/ 1,820 (P8288).</p>	24.10.2022	01:00 - 06:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace/přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN	
301	Z-25020 O	<b>Český Těšín</b> , zab. zař.: aktivace SZZ PPV.	26.10.2022	09:00 - 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW na PPV	

301	Z-25021 A	<b>Třinec (Trzyniec)</b> , zab. zař.: vypnutí SZZ. <b>Třinec (Trzyniec) - Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. <b>Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca)</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. <b>Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca)</b> , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 310,427 (P8284). <b>Český Těšín - Třinec (Trzyniec)</b> , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287).	31.10.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - Dětmárovice - výměna SW	<b>ZP.</b>
301	Z-25021 A1	<b>Třinec (Trzyniec)</b> , zab. zař.: aktivace SZZ. <b>Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca)</b> , zab. zař.: aktivace PZZ v km 310,427 (P8284). <b>Český Těšín - Třinec (Trzyniec)</b> , zab. zař.: aktivace PZZ v km 317,026 (P8287).	31.10.2022	01:00 - 06:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN	
301	Z-25020 F	<b>Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží</b> , 0/2. + TV,	03.10.2022	07:00 - 18:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - postavení návěstidel 0CL, 2KS, 2-3317)	
301	Z-25020 G	<b>Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží</b> , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 328,670 (P8290) a TZZ v 0/2.	03.10.2022-13.10.2022	18:00 - 17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace Odb. Darkov + TZZ ABE-1 + zapojení PZZ v km 328,670	
301	Z-25020 G1	<b>Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží</b> , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 328,670 (P8290) a TZZ v 1/1.	04.10.2022-13.10.2022	18:00 - 17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - aktivace Odb. Darkov + TZZ ABE-1 + zapojení PZZ v km 328,670	
301	Z-25020 I	<b>Louky nad Olší</b> , zab. zař.: vypnutí SZZ. <b>Louky nad Olší - Chotěbuz</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. TK. <b>Louky nad Olší - Český Těšín</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ v 2. TK. <b>Louky nad Olší</b> , zab. zař.: vypnutí PZZ v km 326,223 (P8289).	05.10.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW.	<b>ZP.</b>

301	Z-25020 I1	Louky nad Olší, zab. zař.: aktivace SZZ a PZZ v km 326,223 (P8289).	05.10.2022	01:00 - 06:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - zkoušky SZZ a PZZ, jízdy na PN.	
301	Z-25020 J1	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží, 0/2. bez TV,	13.10.2022	08:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - zkušební jízdy MUV.	VNJR.
301	Z-25020 F1	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší, 1/1. + TV,	04.10.2022	07:00 - 18:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - postavení návěstidel 0CL, 2KS, 2-3317).	VNJR.
301	Z-25020 H	Karviná hlavní nádraží - Koukolná odb., zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. Karviná hlavní nádraží, zab. zař.: vypnutí SZZ.	05.10.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - výměna SW.	ZP.
301	Z-25020 H1	Karviná hlavní nádraží, zab. zař.: aktivace SZZ.	05.10.2022	01:00 - 06:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - zkoušky SZZ, jízdy na PN.	
301	Z-25020 J	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší, 1/1. bez TV,	12.10.2022	08:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - zkušební jízdy MUV.	VNJR.
301	Z-23229 H	Ostrava uhelné nádraží, 801. bez TV, 801., 802. jen TV, Ostrava uhelné nádraží, ost. zař.: vyloučena část IV. nástupiště přiléhající ke SK 801. v celé délce. Ostrava uhelné nádraží, ost. zař.: vyloučena část IV. nástupiště přiléhající ke SK 802. od km 0,230 po km 0,363 včetně schodišťového ramene směr Ostrava-Kunčice.	06.10.2022-05.11.2022	07:00 - 19:30	Oprava povrchu IV. nástupiště a nástupištní hrany u SK 801	
305	Z-23257 C	Ostrava hlavní nádraží, ost. zař.: část vyloučení I. nástupiště cca 60 m u hrany SK 3, uzavřené schodiště + eskalátor směr Bohumín.	17.10.2022-22.11.2022	08:00 - 20:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, oprava schodů a příchozích přístupových cest a zřízení protikoroze ochrany přístupových ploch.	

305	Z-23257 D	Ostrava hlavní nádraží, 3. jen TV,	17.10.2022-22.11.2022	08:00 - 20:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, oprava schodů a příchozích přístupových cest a zřízení protikorozi ochrany přístupových ploch.	NVÚ.
305	Z-23222 A	Drahotuše, lichá jen TV, výh.: 2, 7, 8, 11,	13.10.2022-16.10.2022	07:00 - 20:00	ASP, opravné práce na výhybkách, cyklické výměny jazyků a servis čelistí.	NVÚ.
305	Z-23222 B	Drahotuše, 2., 4., 4a. jen TV, výh.: 3, 4, 5, 6,	16.10.2022-20.10.2022	20:00 - 20:00	ASP, opravné práce na výhybkách, cyklické výměny jazyků a servis čelistí.	NVÚ.
305	Z-23222 C	Drahotuše, sudá jen TV, výh.: 15, 16, 19, 20,	21.10.2022-24.10.2022	07:00 - 20:00	ASP, opravné práce na výhybkách, cyklické výměny jazyků a servis čelistí.	NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23222 D	Drahotuše, lichá jen TV, výh.: 17, 18, 21,	24.10.2022-28.10.2022	20:00 - 20:00	ASP, opravné práce na výhybkách, cyklické výměny jazyků a servis čelistí.	NVÚ+VNJŘ.
305	13128 A	Přerov přednádraží, 200., 202., 204., 206., 208., 210. jen TV, Přerov přednádraží, napětově 18. staniční kolej - částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 202 Přerov přednádraží, 18b. + TV, Přerov přednádraží, výh.: 202, 207, 208, 212, 216, 219, 222,	26.10.2022-28.11.2022	07:00 - 17:00	Celková oprava výhybek - výměna pražců, kolejnic a LIS, oprava žel. svršku, přilehlých přípojí a GPK, odstranění def. vad, čištění šterkového lože a svařování.	LNT.
316	Z-23244 G	Hulín, celá jen TV, Hulín - Říkovice, 1. jen TV, Říkovice - Hulín, 2. jen TV, Říkovice, celá jen TV,	19.10.2022	08:00 - 15:00	Nedaří - napětové zkoušky.	VNJŘ+LNT+ND.
316	Z-23244 E	Otrokovice, celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov, 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice, 2. jen TV, Tlumačov, celá jen TV, Tlumačov - Hulín, 1. jen TV, Hulín - Tlumačov, 2. jen TV,	24.10.2022	08:00 - 16:00	Nedaří - napětové zkoušky.	VNJŘ+LNT+ND.

316	Z-23244 F	Tlumačov, celá jen TV, Tlumačov - Hulín, 1. jen TV, Hulín - Tlumačov, 2. jen TV, Hulín, celá jen TV, Hulín - Říkovice, 1. jen TV, Říkovice - Hulín, 2. jen TV,	25.10.2022	08:00 - 13:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	VNJŘ+LNT+ND.
316	32H10002	Otrokovice - Říkovice, jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Otrokovice - Nedakonice, jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera	23.10.2022	08:00 - 16:00	Nedaří - napěťové zkoušky	E.
316	Z-23124 D	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV,	14.10.2022-15.10.2022	08:30 - 17:10	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt.	CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23124 D	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV,	16.10.2022-17.10.2022	08:30 - 17:10	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt.	CPS (cizí právní subjekt). Přesun ze září.
316	Z-23244 C	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. jen TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. jen TV, Huštěnovice, celá jen TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. jen TV, Napajedla - Huštěnovice, 2. jen TV, Napajedla, celá jen TV, Napajedla - Otrokovice, 1. jen TV, Otrokovice - Napajedla, 2. jen TV, Otrokovice, celá jen TV,	22.10.2022	08:00 - 14:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	VNJŘ+LNT+ND.
316	Z-23244 D	Napajedla - Otrokovice, 1. jen TV, Otrokovice - Napajedla, 2. jen TV, Otrokovice, celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov, 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice, 2. jen TV,	23.10.2022	08:00 - 16:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	VNJŘ+LNT+ND.

316	Z-23237 H	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV, Huštěnovice, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV,	30.10.2022-01.11.2022	19:00 - 05:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> Úprava rozsahu výluky.
316	Z-23124 B	Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV,	03.10.2022-06.10.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
316	Z-23124 C	Huštěnovice - Napajedla, 1. + TV,	10.10.2022-11.10.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> Přesun ze září.
316	Z-23237 Z1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV,	30.10.2022-31.10.2022	20:30 - 23:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP.</b> Souběh s výlukou ROV 23237 H Úprava rozsahu výluky.
316	Z-23237 Z2	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV,	31.10.2022	00:30 - 03:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP.</b> Souběh s výlukou ROV 23237 H Úprava rozsahu výluky.
316	Z-23124 A	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV,	01.10.2022	08:30 - 17:15	Stavba ŘSD D5507 Babice- Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
316	16Z09020	Staré Město u Uher. Hradiště, zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení.	04.10.2022-05.10.2022	08:00 - 16:00	D55, přeložka kabelu 6kV pro most v km 140,480.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b>

316	Z-23244 B	<b>Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště</b> , 1. jen TV, <b>Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice</b> , 2. jen TV, <b>Staré Město u Uher. Hradiště</b> , celá jen TV, <b>Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice</b> , 1. jen TV, <b>Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště</b> , 2. jen TV, <b>Huštěnovice</b> , celá jen TV,	20.10.2022	08:00 - 15:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	<b>VNJŘ+LNT+ND.</b>
316	32H10004	<b>Nedakonice - Rohatec</b> , Nedakonice jen 25 kV. Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.	21.10.2022	08:00 - 16:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	
316	Z-23244 A	<b>Moravský Písek - Nedakonice</b> , 1. jen TV, <b>Nedakonice - Moravský Písek</b> , 2. jen TV, <b>Nedakonice</b> , celá jen TV, <b>Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště</b> , 1. jen TV, <b>Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice</b> , 2. jen TV, <b>Staré Město u Uher. Hradiště</b> , celá jen TV,	21.10.2022	08:00 - 16:00	Nedaří - napěťové zkoušky.	<b>VNJŘ+LNT+ND.</b>
317	Z-23243	<b>Uherský Ostroh</b> , záhl. směr Veselí nad Moravou. <b>Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou</b> , traťová bez TV, <b>Veselí nad Moravou</b> , záhl. směr Uherský Ostroh.	16.10.2022-29.10.2022	08:00 - 16:00	Oprava TK, výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, výměna hmoždinek, oprava GPK	<b>ZP+ND.</b> V RPV 10N v termínu 11.-20.04.2022.
317	Z-23228 A	<b>Ostrožská Nová Ves</b> , záhl. směr Uherský Ostroh. <b>Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh</b> , traťová bez TV, <b>Uherský Ostroh</b> , záhl. směr Ostrožská Nová Ves.	30.10.2022-11.11.2022	08:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km.92,113 (P7949), výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, oprava GPK Uzavírka přejezdu v km 92,113 (7949).	<b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 2

<i>VR</i>	<i>ROV</i>	<i>úsek TK, ŽST SK</i>	<i>Datum</i>	<i>čas</i>	<i>účel</i>	<i>poznámka</i>
<b>302</b>	<b>Z-23210 F</b>	<b>Ostrava-Kunčice - Vratimov,</b> 2. bez TV, <b>Ostrava-Kunčice,</b> záhl. a zhl. ze směru Vratimov od náv. 2S po náv. výh. č. 100. <b>Vratimov,</b> záhl. ze směru Ostrava- Kunčice od náv. 2L po náv. Se3.	10.10.2022-N-11.10.2022	07:50-N-17:00	Oprava přejezdu v km 9,013, oprava GPK použitím ASP.	
<b>302</b>	<b>Z-23210 G</b>	<b>Vratimov - Ostrava-Kunčice,</b> 1. bez TV, <b>Vratimov,</b> záhl. ze směru Ostrava- Kunčice od náv. 1L po náv. Se4. <b>Ostrava-Kunčice,</b> záhl. ze směru Vratimov od náv. 1S po náv. Se39.	12.10.2022-N-13.10.2022	07:50-N-17:00	Oprava přejezdu v km 9,013, oprava GPK použitím ASP.	
<b>302</b>	<b>Z-25020 M</b>	<b>Český Těšín - Hnojník,</b> traťová bez TV,	19.10.2022	08:00 - 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - stavění návěstidel FL, PŘFL.	<b>ZP+ND.</b>
<b>304</b>	<b>Z-23241 A</b>	<b>Kroměříž - Kojetín,</b> traťová bez TV,	10.10.2022-N-26.10.2022	07:00-N-15:00	Doplnění závor a rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500" po dobu výluky bude uzavírka úplná přejezdu v km 3,376 (P7233) oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování.	<b>ZP+ND.</b> V RPV 20.-26.10. (7N), navýšení délky, rozsahu prací
<b>304</b>	<b>Z-23241 B</b>	<b>Kroměříž - Kojetín,</b> zab. zař.: PZZ v km 3,376 (P7233).	10.10.2022-N-26.10.2022	07:00-N-15:00	Doplnění závor a rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500".	Souběh s ROV 23241 A.
<b>304</b>	<b>Z-23241 C</b>	<b>Kroměříž,</b> zab. zař.: staniční.	12.10.2022	08:00 - 12:00	Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233) akce "P500"	



304	Z-23226 A	<b>Zborovice</b> , celá bez TV, <b>Zborovice - Zdounky</b> , traťová bez TV,	15.10.2022-N-26.10.2022	08:00-N-16:00	Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321). Oprava propustku v km 13,549. Uzavírka přejezdu v km 13,559 (P7321). Oprava TK, odstranění defektoskopických vad.	<b>ZP+ND.</b>
306	Z-23214 A	<b>Kopřivnice nákladní nádraží</b> , 4., 8. bez TV, zhl. od náv. Se7 po náv. L1, L2, L4.	03.10.2022-N-08.10.2022	07:00-N-19:00	Oprava výh. č. 11, 12.	<b>ZP+ND.</b> Není možná jízda směr Kopřivnice.
306	Z-23214 C	<b>Stramberk</b> , 5., 7., 7b. bez TV, ost. zař.: vyloučeno I. a II. nástupiště v celé délce.	10.10.2022-N-19.10.2022	07:00-N-19:00	Oprava povrchu a nástupišť a přístupových cest.	<b>ND.</b>
306	Z-25026 D	<b>Suchdol nad Odrou - Odry</b> , zab. zař.: vypnutí PZS v km 2,367 (P6696) a v km 5,089 (P6699) .	10.10.2022-N-21.10.2022	08:00-N-15:00	P500-doplnění závor PZS přejezdu P6696 v km 2,367 trati Suchdol nad Odrou - Odry a doplnění závor PZS přejezdu P6699 v km 5,089 trati Suchdol nad Odrou – Odry.	V RPV 10.-19.10. 10N, navýšení délky, rozsahu prací.
307	Z-25024 A	<b>Kravaře ve Slezsku - Hlučín</b> , traťová bez TV, <b>Dolní Benešov</b> , celá bez TV, <b>Hlučín</b> , celá bez TV,	03.10.2022-N-14.10.2022	08:00-N-15:00	P500 - doplnění závor na přejezdu P7879 v km 5,398 trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín a rekonstrukce PZS přejezdu P7880 v km 5,746 trati Kravaře ve Slezsku – Hlučín.	<b>ZP+ND.</b>
307	Z-25024 B	<b>Kravaře ve Slezsku - Hlučín</b> , zab. zař.: vypnutí PZS v km 5,746 (P7880) a v km 5,398 (P7879).	03.10.2022-N-14.10.2022	08:00-N-15:00	P500 - doplnění závor na přejezdu P7879 v km 5,398 trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín a rekonstrukce PZS přejezdu P7880 v km 5,746 trati Kravaře ve Slezsku – Hlučín.	Souběh s ROV 25024 A.
307	Z-23219 A	<b>Kravaře ve Slezsku - Hlučín</b> , zab. zař.: vypnutí TZZ a PZS v km 0,823 (P7873) .	08.10.2022-N-11.10.2022	07:00-N-18:00	Oprava železničního přejezdu P7873 v km 0,823.	Souběh s ROV 25024 A.
307	Z-23219 B	<b>Kravaře ve Slezsku - Chuchelná</b> , traťová bez TV, <b>Chuchelná</b> , celá bez TV,	08.10.2022-N-11.10.2022	07:00-N-18:00	Oprava železničního přejezdu P7873 v km 20,670.	<b>ZP+ND.</b>

308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka,	01.10.2022-N-02.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	02.10.2022-N-03.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	13.10.2022-N-14.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.

308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	14.10.2022-N-15.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	15.10.2022-N-16.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	16.10.2022-N-17.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.

308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	27.10.2022-N-28.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	28.10.2022-N-29.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	29.10.2022-N-30.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.

308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	30.10.2022-N-31.10.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X3	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	31.10.2022-N-01.11.2022	22:35-N-06:25	Rek. ŽST Vsetín, budování opěrné zdi	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-23208 A	<b>Vsetín</b> , 1., 2., 4., 4a., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 17b. jen TV,	04.10.2022-12.10.2022, 18.10.2022-26.10.2022	08:00 - 14:00	Vsetín, montáž bran a převěšení TV	<b>LNT.</b> Souběh s ROV 13022 A, B, C, D, E, ROV 13118 B, C, ROV 23148 I.
308	Z-23208 B	<b>Vsetín</b> , 1., 2., 4., 4a., 5., 6., 7., 9., 11., 13. bez TV,	04.10.2022-12.10.2022, 18.10.2022-26.10.2022	09:50 - 10:40	Vsetín, montáž bran a převěšení TV	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13022 A, B, C, D, E, ROV 13118 B, C, ROV 23148 I, ROV 23208 A
308	Z-23208 C	<b>Vsetín</b> , 1., 2., 4., 4a., 5., 6., 7., 9., 11., 13. bez TV,	04.10.2022-12.10.2022, 18.10.2022-26.10.2022	11:15 - 12:00	Vsetín, montáž bran a převěšení TV	<b>ZP.</b> Souběh s ROV 13022 A, B, C, D, E, ROV 13118 B, C, ROV 23148 I, ROV 23208 A
309	Z-25017 H1	<b>Dluhonice výhybna - Prosenice</b> , 1S. bez TV,	04.10.2022	08:15 - 12:15	Přerov 2 - Zkouška VZ	<b>VNJŘ.</b> Etapizace souběh s ROV 25017 H
309	Z-25017 H2	<b>Prosenice - Dluhonice výhybna</b> , 2S. bez TV,	05.10.2022	08:15 - 12:15	Přerov 2 - Zkouška VZ	<b>VNJŘ.</b> etapizace souběh s ROV 25017 H
309	Z-23242 C	<b>Dluhonice výhybna</b> , 8. bez TV, 10. + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. L8, L10 po náv. 2HL. <b>Prosenice - Dluhonice výhybna</b> , 2S. + TV,	06.10.2022-N-07.10.2022	08:15-N-17:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> V RPV 02.-07.11. 6N, přesun, úprava rozsahu vyloučení

309	Z-23242 A	<b>Dluhonice výhybna</b> , 2., 6., 8., 10. bez TV, <b>Dluhonice výhybna</b> , 4. + TV, <b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, L8, L10. <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. bez TV,	08.10.2022-N-09.10.2022	08:05-N-17:55	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+ND+VNJŘ.</b> V RPV 28.11.-01.12. 4N, přesun, úprava rozsahu vyloučení
309	Z-23242 B	<b>Dluhonice výhybna</b> , 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od náv. S1, S2, S3 po náv. 1L, 2L. <b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. S4, S6 po náv. 1HL. <b>Dluhonice výhybna - Prosenice</b> , 1S. bez TV, <b>Přerov - Dluhonice výhybna</b> , 2. bez TV,	10.10.2022-N-12.10.2022	08:15-N-17:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> V RPV 08.-13.11. 6N a 14.-19.11. 6N, přesun, úprava rozsahu vyloučení.
309	Z-23242 E	<b>Dluhonice výhybna</b> , 6. bez TV, záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. S6 po náv. 2HL. <b>Prosenice - Dluhonice výhybna</b> , 2S + TV,	13.10.2022-N-15.10.2022	08:15-N-17:50	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 D	<b>Dluhonice výhybna</b> , 2. + TV, záhl. a zhl. směr Brodek - od náv. L2 po náv. 2S. <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. + TV,	16.10.2022-N-17.10.2022	08:05-N-17:55	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+ND+VNJŘ.</b>
309	Z-23242 F	<b>Dluhonice výhybna</b> , 8., 10. + TV,	18.10.2022	08:00 - 18:00	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 G	<b>Dluhonice výhybna</b> , 4., 6. + TV,	19.10.2022	08:00 - 18:00	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 H	<b>Dluhonice výhybna</b> , 2. + TV,	20.10.2022	08:00 - 18:00	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 I	<b>Přerov</b> , 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV, zhl. směr Dluhonice výhybna - od náv. Se5 po náv. Se17. <b>Přerov</b> , kolejově a napětově staniční kolej 1DLK <b>Dluhonice výhybna - Přerov</b> , 1. + TV,	21.10.2022	08:00 - 18:00	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ.</b> Etapizace.

309	Z-23242 J	<b>Dluhonice výhybna</b> , sudá + TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova - od náv. L2, L4, L6, L8, L10 po náv. 2S. <b>Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova</b> , 2. + TV,	22.10.2022-23.10.2022	08:05 - 17:55	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 K	<b>Dluhonice výhybna</b> , 2., 4., 6. + TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od náv. S2 po náv. 2L. <b>Dluhonice výhybna</b> , záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. L4, L6 po náv. 1HL. <b>Přerov - Dluhonice výhybna</b> , 2. + TV, <b>Dluhonice výhybna - Prosenice</b> , 1S. + TV,	24.10.2022-25.10.2022	08:15 - 17:55	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> Etapizace.
309	Z-23242 L	<b>Dluhonice výhybna</b> , 8., 10. + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. L8, L10 po náv. 2HL. <b>Prosenice - Dluhonice výhybna</b> , 2S. + TV,	26.10.2022	08:15 - 17:55	Přerov 2 - výměna a definitivní regulace TV	<b>VÚ+VNJŘ.</b> Etapizace.
310	Z-23204 A	<b>Olomouc hlavní nádraží</b> , 301a. bez TV, <b>Olomouc-Bělidla</b> , zhl. střední od náv. Se301 po náv. Sc301, Sc302, Sc303, Se305, Se306, Se307, námezničku vých. č. 305. <b>Olomouc-Bělidla</b> , 301., 302., 303., 304., 305., 306a., 306b, 307., 308. bez TV, <b>Olomouc-Bělidla</b> , zhl. střední směr Velká Bystřice - od náv. Se308, Se309, Se310, Se311, L301, L302, L303 po náv. Sc301b. <b>Olomouc-Bělidla</b> , 301b bez TV,	03.10.2022-N-09.11.2022	07:10-N-15:00	Rozsáhlé opravné práce na tramvajovém křížení P7519 v km 0,580 a oprava kolejí v Olomouci-Bělidla.	<b>ZP+ND.</b> V RPV 01.-31.07. 31N, přesun, úprava rozsahu vyloučení.
310	Z-23204 B	<b>Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí</b> , traťová bez TV, <b>Velká Bystřice</b> , celá bez TV, <b>Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla</b> , traťová bez TV, <b>Olomouc-Bělidla</b> , zhl. směr Velká Bystřice - od náv. Se312 po náv. VBS.	27.10.2022-N-30.10.2022	07:10-N-15:00	Odstranění termínovaných závad, úprava GPK, ASP, výměna kolejnic, ÚPP.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s ROV 23204 A V RPV 01.-31.07. 31N, přesun, navýšení rozsahu vyloučení, etapizace

311	Z-25023 A	Krnov - Město Albrechtice, traťová bez TV,	15.10.2022-N-21.10.2022	08:00-N-15:00	P500 - rekonstrukce PZS přejezdu P7780 v km 3,915 trati Krnov - Město Albrechtice	ZP+ND.
311	Z-25023 B	Krnov - Město Albrechtice, zab. zař.: vypnutí PZS v km 3,915 (P7780).	15.10.2022-N-21.10.2022	08:00-N-15:00	P500 - rekonstrukce PZS přejezdu P7780 v km 3,915 trati Krnov - Město Albrechtice.	Souběh s ROV 25023 A
311	Z-25022 A	Jeseník - Písečná, traťová bez TV, zab. zař.: P4318 (km 43,491) v úseku.	07.10.2022-N-14.10.2022	07:00-N-19:00	Doplnění závor na PZS P4318 v km 43,491 a opravné práce na TK.	ZP+ND. V RPV 23.04.-01.05. 9N, přesun.
311	Z-25022 B	Branná - Ostružná, zab. zař.: P4283 (km 15,290) v úseku.	17.10.2022-N-21.10.2022	07:00-N-19:00	Doplnění závor na PZS P4283 v km 15,290.	V RPV 08.-14.06. 7N, přesun.
313	Z-23202 B	Třebčín - Drahanovice, traťová bez TV, Drahanovice, celá bez TV, Drahanovice - Senice na Hané, traťová bez TV,	12.10.2022-N-10.11.2022	07:30-N-17:00	Doplnění závor na PZS: - P7638 v km 20,126 - P7642 v km 23,538 - P7643 v km 24,554 - P7647 v km 27,576 Rekonstrukce přejezdu P7640 v km 21,532 Opravné práce na staničních a traťových kolejích. Rekonstrukce zastávky Náměšť na Hané.	ZP+ND. V RPV 23.-30.06. 8N, přesun, navýšení délky, navýšení rozsahu prací
313	Z-23202 A	Senice na Hané, záhl. směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy, traťová bez TV, Příkazy, celá bez TV, Příkazy - Olomouc-Řepčín, traťová bez TV, Olomouc-Řepčín, celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice, traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice, celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží, část traťové koleje bez TV, od návěstidla S v km 2,320 do km 2,000	12.10.2022-N-31.10.2022	07:30-N-17:00	ASP, ÚPP, výměna pražců a kolejnic, svařování Doplnění závor na PZS P7610 v km 3,650. Rekonstrukce zastávky S. Sady, Hejčín .	ZP+ND. V RPV 23.-30.06. 8N, přesun.
315	Z-33172 R	Ivanovice na Hané, zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané, zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravnami.	03.10.2022-N-12.10.2022	08:40-N-16:35	Oprava měničů kolejových obvodů.	



315	Z-33172 M	<b>Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196) mezi dopravními. <b>Nezamyslice - Ivanovice na Hané</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravními.	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
315	Z-33172 F	<b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b> , traťová + TV,	03.10.2022-N-18.10.2022	08:40-N-16:35	Oprava GPK ASP, odstranění vegetace, bagrování blátivých míst, svařování kolejnicových vložek. oprava silničního nadjezdu v km 48,129.	<b>ZP+ND. +CPS</b> V RVP 03.-12.10. 10N, navýšení délky, navýšení rozsahu prací.
315	Z-33172 L	<b>Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
315	Z-33172 S	<b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195) mezi dopravními. <b>Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravními.	18.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti.	
315	Z-33172 K	<b>Luleč</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Vyškov na Moravě - Luleč</b> , zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193) mezi dopravními. <b>Vyškov na Moravě - Luleč</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravními.	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
315	Z-33172 I	<b>Rousínov</b> , zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). <b>Rousínov</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Komořany u Vyškova - Rousínov</b> , zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190) mezi dopravními. <b>Komořany u Vyškova - Rousínov</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravními.	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
315	Z-33172 J	<b>Komořany u Vyškova</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody.	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	

315	Z-33172 H	<b>Holubice</b> , zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). <b>Holubice</b> , zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody <b>Holubice - Blažovice</b> , zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravnami.	12.10.2022-N-19.10.2022	16:35-N-10:00	Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů.	
-----	-----------	---	-------------------------	---------------	--	--

### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33176 H	<b>Břeclav přednádraží</b> , 207. bez TV, 207., 207a., 209., 211., 213., 215. jen TV,	17.10.2022-21.10.2022	07:00 - 14:30	Odstranění defektoskopických vad, vyvaření kolejové vložky, svařování, výměna upevňovadel, čištění blátivých míst, oprava GPK.	<b>NVÚ.</b>
322	Z-33189 A	<b>Třebíč - Okříšky</b> , traťová bez TV, <b>Krahulov</b> , celá bez TV,	07.10.2022-09.10.2022	08:30 - 16:55	Výměna dilatačního zařízení, úprava GPK (3. podbití).	<b>ZP+ND.</b>
322	Z-33189 B	<b>Okříšky - Luka nad Jihlavou</b> , traťová bez TV, <b>Bransouze</b> , celá bez TV,	07.10.2022-09.10.2022	08:30 - 16:55	Výměna dilatačního zařízení, úprava GPK (3. podbití).	<b>ZP+ND.</b>
322	Z-33189 C	<b>Luka nad Jihlavou - Jihlava</b> , traťová bez TV, <b>Luka nad Jihlavou</b> , celá bez TV,	07.10.2022-09.10.2022	08:30 - 16:55	Výměna dilatačního zařízení, úprava GPK (3. podbití).	<b>ZP+ND.</b>
322	Z-33189 E	<b>Jihlava</b> , zhl. sudé skupiny staničních kolejí. jeho část od návěstidla Se5 po návěstidla S2a, S4, S6, S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 <b>Jihlava</b> , 2a bez TV,	06.10.2022-08.10.2022	18:00 - 17:00	Výměna vadných pražců výhybky č. 9, úprava GPK.	
324	33179 D	<b>Tišnov - Kuřim</b> , 1. + TV,	28.10.2022-29.10.2022	20:30 - 07:30	Úprava kolejového lože, oprava GPK ASP.	<b>PVNJŘ.</b>
324	33179 B	<b>Kuřim - Tišnov</b> , 2. + TV,	29.10.2022-30.10.2022	20:30 - 07:30	Úprava kolejového lože, oprava GPK ASP.	<b>PVNJŘ.</b>
324	33179 E	<b>Tišnov - Říkonín</b> , 2. + TV,	22.10.2022	07:30 - 16:15	Úprava kolejového lože, oprava GPK ASP.	<b>PVNJŘ.</b>
502	Z-33186 B	<b>Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé</b> , 2. + TV, <b>Leština u Světlé</b> , záhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou.	14.10.2022-16.10.2022	07:00 - 18:00	Výměna bočně ojetých kolejnic.	<b>NVÚ+PVNJŘ.</b>

502	Z-33186 A	Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou, 1. + TV, Světlá nad Sázavou, záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé.	27.10.2022-30.10.2022	07:00 - 18:00	Výměna bočně ojetých kolejnic.	NVÚ+PVNJŘ.
502	63204 C	Kutná Hora hlavní nádraží, 3. bez TV, 3., 3b., 3c., 3d., 5b. jen TV, napětově střídavá i stejnosměrná část	03.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Odstranění defektoskopických vad, svařování.	NVÚ.
507	Z-55033 A	Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče, zab. zař.: PZZ v km 48,085 (P5305) v úseku.	10.10.2022-14.10.2022	08:00 - 17:00	Úprava PZS, nová kabelizace, doplnění závor, přemístění a úprava počítačích bodů.	Jízdy na OP.
507	Z-55033 B	Cejřov - Chrast u Chrudimi, zab. zař.: PZZ v km 59,750 (P5321) v úseku výhybna.	10.10.2022-14.10.2022	08:00 - 17:00	Úprava PZS, nová kabelizace, doplnění závor, přemístění a úprava počítačích bodů.	Jízdy na OP.
507	Z-53145 A	Polička - Borová u Poličky, traťová bez TV, Polička, záhl. a zhl. směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Borová u Poličky, záhl. směr Polička, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2.	17.10.2022-28.10.2022	07:40 - 13:20	Oprava GPK, def. vady, oprava přejezdové konstrukce v km 19,913 (P6862) odstranění travin, oprava mostů v km 24,327 a 22,005.	ZP+ND. Přesun ze září (v RPV 10N 01.-10.09.2022), navýšení na 12N.
701	Z-93102 M	Jihlava, zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Luka nad Jihlavou. jeho část od návěstidla Se5 po návěstidla S2a, S4, S6, S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 a námezník výhybky č. 14 Jihlava, 2a. bez TV,	05.10.2022-06.10.2022	07:55 - 18:00	Výměna vadných pražců výh. č. 9, úprava GPK	

#### Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-55031 D	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: TZZ v úseku.	27.10.2022-28.10.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Kostěnice – Pardubice hl. n. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod. V souběhu s etapou A zastavený provoz.

501	Z-53169 A	<p><b>Kostějnice - Pardubice hlavní nádraží, 2. + TV,</b>  <b>Pardubice hlavní nádraží, záhl.</b>  a zhl. 2. TK směr Kostějnice, jeho část od návěstidla 2L po námeztníky výhybek číslo 17XN, 23XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV,</b>  její část od námeztníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  2a. bez TV,  <b>Pardubice hlavní nádraží, 4. bez TV,</b>  její část od námeztníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L4  <b>Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV,</b>  její část od námeztníku výhybky číslo 23XN po návěstidlo L6  <b>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</b>  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  sudá jen TV,</p>	30.10.2022-31.10.2022	06:00 - 18:00	<p>Vložení vzdušné izolace na zhlaví 2. TK směr Přelouč mezi výhybky číslo 82 a 91,  Vložení vzdušné izolace do 6. staniční koleje. Snášení TV.</p>	VNJŘ+ND.
-----	-----------	--	-----------------------	---------------	---	----------

501	Z-53169 C	<p><b>Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, 2. + TV,</b>  <b>Pardubice hlavní nádraží, záhl.</b>  a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po námezňíky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV,</b>  její část od námezňíku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  2a. bez TV,  <b>Pardubice hlavní nádraží, 4. bez TV,</b>  její část od námezňíku výhybky číslo 41 po návěstidlo L4  <b>Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV,</b>  její část od námezňíku výhybky číslo 23XN po návěstidlo L6  <b>Pardubice hlavní nádraží, 6. jen TV,</b>  napětově od ÚO 402 po vloženou izolaci v km...  <b>Pardubice hlavní nádraží, 10b bez TV,</b>  její část od námezňíku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A  <b>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</b>  <b>Pardubice hlavní nádraží, 2.,2a,4.</b>  jen TV, napětově od ÚO 402 po vloženou izolaci v km .... (mezi výhybkami číslo 82 a 91)</p>	31.10.2022-11.11.2022	18:00 - 18:00	Přesmyk sudé skupiny kolejí do původní trasy.	VNJŘ+ND.
501	Z-53144 H	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  25. bez TV,  <b>Pardubice hlavní nádraží, zhl.</b>  kostěnické, jeho část od námezňíku výhybky číslo 14XN po námezňík výhybky číslo 25XN a návěstidlo S25.</p>	02.10.2022-04.10.2022, 08.10.2022	07:30 - 17:00	Skládání materiálu.	V souběhu s výlukou 53144 B.

501	Z-53144 E	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1., 3. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1a. bez TV, její část od km 305,420 po hroty jazyků výhybky číslo 42 v dopravně Pardubice hlavní nádraží <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1a. jen TV, její část od vložené izolace v km 305,420 po ÚO 411 v dopravně Pardubice hlavní nádraží <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 11. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 47 do km 305,850 <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. zhlaví střední, jeho část od námezničku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> vých.: 42, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1., 1c., 3. jen TV,	10.10.2022-13.10.2022	07:30 - 18:00	Stavba podpěry 87, montáž ramen a převěšení TV.	V souběhu s výlukou 53144 B.
501	Z-53144 G	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 5b. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. kostěnické, jeho část od námezničku výhybky číslo 13XN po námezničku výhybky číslo 25XN.	20.10.2022-27.10.2022	07:30 - 17:00	Tažení trakčního vedení 7/1 a 7/2 provizorní úseky TV.	V souběhu s výlukou 53144 B.
501	Z-53144 I	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 25. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. kostěnické, jeho část od námezničku výhybky číslo 25XN po návěstidlo S25.	27.10.2022	07:30 - 17:00	Skládání materiálu.	V souběhu s výlukou 53144 B, G.
501	Z-55031 A	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zab. zař.: SZZ. výměna SW	27.10.2022-28.10.2022	23:40 - 03:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	<b>ZP+ND.</b> Zastavený provoz v ŽST Pardubice hl.n.
501	Z-55031 G	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zab. zař.: SZZ. ZZ v obvodu StSp2	27.10.2022-01.11.2022	23:40 - 18:00	Montáž přestavníků na výhybky v obvodu StSp2, aktivace JOP.	Posun v obvodu StSp2 dle stavu ZZ a vždy po domluvě s OZOV.
501	Z-55031 B	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zab. zař.: SZZ, přezkušování ZZ po výměně SW	28.10.2022	03:50 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Jízda na PN nebo kolem neobsluhovaných návštěv. Omezen posun.

501	Z-55031 F	<b>Pardubice hlavní nádraží</b> , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 6XN, 8XN, 16XN, kolejové úseky 2LK, V6-8, V16-17	28.10.2022-30.10.2022	03:50 - 06:00	Přepínání výhybek č. 6XN, 8XN, 16XN, kolejové úseky 2LK, V6-8, V16-17 do nového SW. Přezkušování SW.	Zjišťování volnosti kolejových úseků 2LK,V6-8, V16-17. Od/do Kostěnic na PN nebo kolem neobsluhovaného návestidla. Aktivována tabule k zavěšování hlavních klíčů u výpravčího panel 2. V souběhu s výlukou 55031 G.
501	Z-53144 D	<b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 1a. bez TV, její část od km 305,420 po návěstidlo Lc1a <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 1a. jen TV, její část od vložené izolace v km 305,420 po ÚO 411 <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 1., 1c., 3. jen TV,	29.10.2022-30.10.2022	18:00 - 06:00	Vyjmutí vzdušné izolace z koleje 1a.	<b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53144 B.
501	Z-53169 B	<b>Pardubice hlavní nádraží</b> , zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L2, L4, L6 po hroty jazyků výhybky číslo 91.	31.10.2022	07:45 - 08:45	Vložení vzdušné izolace na zhlaví 2. TK směr Přelouč mezi výhybky číslo 82 a 91, Vložení vzdušné izolace do 6. staniční koleje. Snášení TV.	V souběhu s výlukou 53169 A.

501	Z-53144 F	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč.</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníku výhybky číslo 82 po návěstidlo 2S.</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1., 1c., 2., 3., 11. bez TV,</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1a. bez TV, její část od km 305,420 po hroty jazyků výhybky číslo 42</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 a námeztníků výhybek číslo 64, 75, 77 po námeztník výhybky číslo 88a.</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47.</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> vých.: 42,</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1., 1c., 3. jen TV,</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1a jen TV, její část od vložené izolace v km 305,420 po ÚO 411</p> <p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> sudá jen TV,</p>	14.10.2022-15.10.2022	23:20 - 04:45	Úprava brány 67-68.	<b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53144 B.
501	Z-55031 C	<p><b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč,</b> zab. zař.: TZZ v úseku.</p>	27.10.2022-28.10.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl. n. – Přelouč po správné k oleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod. V souběhu s etapou A zastavený provoz.



501	63045 B	<b>Velim</b> , záhl. a zhl. kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1,S3, S5. <b>Velim</b> , 5. bez TV, <b>Velim</b> , zhl. mezi SK5a a SK5 (od návěstidla Se5 po návěstidlo S5).	27.10.2022-31.10.2022	23:00 - 04:05	Výměna TV syst. 3.	V souběhu s výlukou 63045 D, R.
501	63045 D	<b>Velim</b> , záhl. a zhl. směr Cerhenice od návěstidla Se28 po návěstidla L1, L3 a L5.	27.10.2022-31.10.2022	23:00 - 04:05	Výměna TV syst. 3.	V souběhu s výlukou 63045 B, R.
501	63045 R	<b>Velim</b> , lichá jen TV, napětově od ÚO 401 (v km 355,410) po ÚO 411 (v km 356,920)	27.10.2022-31.10.2022	23:00 - 04:05	Výměna TV syst. 3.	<b>NVÚ</b> . V souběhu s výlukou 63045 B, D.
501	63002 Z4	<b>Pečky - Velim</b> , 1., 2. + TV, kolejově - včetně 1. a 2. koleje v dopravně Odb. Cerhenice napětově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Cerhenice	24.10.2022-27.10.2022	23:00 - 04:05	Laničkování Odb Cerhenice.	<b>ZP</b> .
501	63002 O	<b>Pečky</b> , sudá jen TV,	14.10.2022-17.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 2.2.	V souběhu s výlukou 63002 D, U, X9.
501	63002 U	<b>Pečky - Odb. Tatce</b> , 2. jen TV,	14.10.2022-17.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 1.2.	V souběhu s výlukou 63002 D, O, X9.
501	63002 X9	<b>Pečky - Poříčany</b> , napětově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany,	14.10.2022-17.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 2.2.	V souběhu s výlukou 63002 D, O, U.
501	63002 N	<b>Pečky</b> , lichá jen TV,	21.10.2022-24.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 1.2.	<b>NVÚ</b> . V souběhu s výlukou 63002 C, T.
501	63002 C	<b>Odb. Tatce - Pečky</b> , 1. bez TV, <b>Odb. Tatce</b> , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Pečky</b> , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38.	21.10.2022-24.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 1.2.	<b>VNJŘ+ND</b> . V souběhu s výlukou 63002 N, T.
501	63002 T	<b>Odb. Tatce - Pečky</b> , 1. jen TV,	21.10.2022-24.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 1.2.	V souběhu s výlukou 63002 C, N.
501	63002 D	<b>Pečky - Odb. Tatce</b> , 2. bez TV, <b>Odb. Tatce</b> , záhl. pečské od návěstidla 2L po počítací bod TPB6 (před námezníkem výh. č. 2). <b>Pečky</b> , záhl. tatské od návěstidla 2S po návěstidlo Se39.	14.10.2022-17.10.2022	19:00 - 05:00	Montáž TV syst. 2.2.	<b>VNJŘ+ND</b> . V souběhu s výlukou 63002 O, U, X9.

505	53086 I4	Pardubice-Rosice nad Labem, celá jen TV,	22.10.2022-26.10.2022	08:15 - 17:20	Montáž TV.	<b>LNT+ND.</b> V souběhu s výlukou 53086 A, J.
505	Z-55031 E	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, zab. zař.: TZZ v úseku.	27.10.2022-28.10.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem v mezistaničním oddílu (telefonické dorozumívání). V souběhu s etapou A zastavený provoz.
506	Z-53174 A	Broumov, 1., 2. bez TV,	03.10.2022-15.11.2022	07:00 - 17:00	Výstavba nástupiště mezi 1. a 2. SK.	
509	Z-53149 A	Trutnov hlavní nádraží, výh.: č. 14, 19, Trutnov hlavní nádraží, 1., 1a. bez TV,	03.10.2022-01.11.2022	07:50 - 17:00	Oprava výhybek č. 14, 19 a SK č. 1, 1a.	

#### Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
514	Z-63223 A	Struhařov - Postupice, část traťové koleje bez TV, od km 6,360 Postupice, celá bez TV, Postupice - Vlašim, traťová bez TV, Vlašim, celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov, traťová bez TV, Trhový Štěpánov, celá bez TV,	06.10.2022-27.10.2022	08:00 - 17:00	Výměna přejezdové konstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 6,448 (P6029), km 7,340 (P6031), km 28,920 (P6061) a v km 29,251 (P6062); rekonstrukce propustku v km 6,436	<b>ZP+ND.</b>
516	Z-33188 A	Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice, traťová bez TV,	12.10.2022-10.11.2022	07:00 - 17:00	výměna pražců a kolejnic, čištění kolejového lože, úprava GPK, oprava přejezdu v km 24,040 (P5863)	<b>ZP+ND.</b>
519	Z-63209 A	Praha-Uhřetěves, výh.: 27,	01.10.2022-02.10.2022	08:00 - 18:00	Výměna vadných pražců ve výhybce č. 27, oprava výhybky č. 27.	

521	63155 H	<b>Závodiště odbočka</b> , záhl. radotínské od námeztníku výh. č. 2 po náv. 2S. <b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po námeztník výh. č. 3 (včetně celé 2a staniční koleje).	04.10.2022-12.10.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	
521	63155 U	<b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	04.10.2022-12.10.2022	07:30 - 17:30	Mnt TV.	Souběh s etapou H.
521	63155 H9	<b>Závodiště odbočka</b> , záhl. radotínské od námeztníku výh. č. 2 po náv. 2S. <b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. bez TV, <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po námeztník výh. č. 3 (včetně celé 2a staniční koleje).	21.10.2022-24.10.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	
521	63155 U9	<b>Závodiště odbočka - Praha-Radotín</b> , 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	21.10.2022-24.10.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	<b>NVÚ.</b>
521	63071 G1	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Krč</b> , traťová + TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. krčské od návěstidel L302, L305c, L307c po návěstidlo KS.	12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>ZP.</b>
521	63155 M	<b>Praha-Smíchov - Odb Barrandov</b> , 2. bez TV, <b>Odb Barrandov</b> , záhl. dopravní kolej od náv. 2L po náv. 2S. <b>Odb Barrandov - Závodiště odbočka</b> , 2. bez TV, <b>Závodiště odbočka</b> , záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námeztník výh. č. 2.	21.10.2022-24.10.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	<b>VNJŘ.</b> Souběh s etapou H9.

521	63155 V	<b>Praha-Smíchov – Odb. Barrandov</b> , 2. jen TV, <b>Odb. Barrandov - Závodistiě odbočka</b> , 2. jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodistiě	21.10.2022-24.10.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	
524	Z-63188 G3	<b>Praha-Horní Počernice</b> , celá + TV,	17.10.2022-25.10.2022	20:40 - 04:20	Mnt napájecích převěsů.	<b>ZP+ND.</b>
524	Z-63188 D3	<b>Praha-Vysočany</b> , 1., 2., 3. + TV, záhl. a zhl. skalské od náv. 1L, 2L a 101L k náv. S1, S2, S3. <b>Praha-Vysočany</b> , záhl. a zhl. libeňské/balabenské od náv. L1, L2, L3 k náv. 301S, 302S a HS.	17.10.2022-25.10.2022	20:40 - 04:20	Mnt napájecích převěsů.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A.
525	63071 A1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 307b., 309a. bez TV, zhl. od námezniíku výh. č. 10, od námezniíku výh. č. 14 a od návěstidla Se13 po návěstidlo S307b (včetně SK 307a). <b>Praha-Zahradní Město</b> , zhl. od návěstidla Lc307b po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307, Sc309.	06.10.2022- 07.10.2022,10.10.2022- 12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>ZP.</b> ZP od Malešic na "čekačky".
525	63071 B1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 303., 305., 305c bez TV, zhl. od návěstidel Lc303 a Lc305 po návěstidlo Sc305c.	06.10.2022- 07.10.2022,10.10.2022- 12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63071 C1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 307. bez TV,	06.10.2022- 07.10.2022,10.10.2022- 12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63071 D1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 309. bez TV,	06.10.2022-07.10.2022, 10.10.2022-12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63071 R1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 303., 305., 305c., 307a., 307b., 307., 307c., 309a., 309. jen TV,	04.10.2022, 06.10.2022-07.10.2022, 10.10.2022-12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>NVÚ.</b>
525	63071 F1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. bez TV, zhl. od návěstidla Se17 po návěstidlo Sc302. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. jen TV, napěťově od ÚO432 po ÚO21 a N142 v dopravně Praha-Zahradní Město.	12.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>NVÚ.</b>

525	63003 A1	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 102. bez TV, <b>Praha-Eden</b> , 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. <b>Praha-Eden</b> , záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a. <b>Praha-Eden</b> , zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 912. bez TV, <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20.	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63074 A1	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. <b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30.	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63074 B1	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30.	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63074 C1	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102).	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	Souběh s etapou D1.
525	63074 D1	<b>Praha-Vršovice</b> , záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. <b>Praha hlavní nádraží</b> , 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101).	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>VNJŘ.</b> Souběh s etapou C1.
525	63074 E1	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1.	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63074 F1	<b>Praha-Vršovice</b> , zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29.	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63074 V1	<b>Praha-Vršovice</b> , 1. jen TV,	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	<b>NVÚ.</b>

525	63074 W1	Praha-Vršovice, 2. jen TV,	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	NVÚ.
525	63004 F1	Praha-Zahradní Město, zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202.	04.10.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	
525	63004 G1	Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město, 2. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice, 2b. bez TV,	04.10.2022	07:30 - 17:30	laníčkování	ZP. Souběh s etapou I1.
525	63004 I1	Praha-Zahradní Město, zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město, 307a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b).	04.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	ZT na "čekací koleje".
525	63004 J1	Praha-Zahradní Město, 201. bez TV,	04.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	ZP. Souběh s etapou K1. ZP z P. Malešic do P. Vršovic přes P. Z. Město a P. Eden.
525	63004 K1	Praha-Zahradní Město, 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26.	04.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	ZP. Souběh s etapou J1. ZP P. Z. Město-Praha-Krč.
525	63004 S1	Praha-Zahradní Město, 201. jen TV,	04.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	NVÚ.
525	63004 U1	Praha-Zahradní Město, 202. jen TV,	04.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	NVÚ.
525	63003 I1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 201. bez TV, Praha-Eden, záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18.	05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	

525	63003 J1	<b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 202. bez TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). <b>Praha-Eden</b> , záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202.	05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63004 L1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18.	05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	63071 F1	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. bez TV, zhl. od návěstidla Se17 po návěstidlo Sc302. <b>Praha-Zahradní Město</b> , 302. jen TV, napětově od ÚO 432 po ÚO 21 a N142 v dopravně Praha-Zahradní Město	05.10.2022	07:30 - 17:30	Laníčkování.	
525	Z-63235 A4	<b>Praha-Zahradní Město</b> , 102., 201., 303. bez TV, celá jen TV, <b>Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice</b> , 1., 2. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město - Praha-Krč</b> , traťová jen TV, <b>Praha-Zahradní Město - Praha-Eden</b> , 101., 102., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Eden</b> , 101., 102., 102a., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 911., 912., 921., 922. jen TV, napětově - spojovací koleje Eden - Praha Vršovice <b>Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař</b> , 1., 2. jen TV, <b>Praha-Hostivař</b> , 1., 3., 2., 4., 6., 10, 12. jen TV,	19.10.2022	00:50 - 04:00	Napětové zkoušky.	LNT.

525	Z-63235 B4	<b>Praha-Eden</b> , 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidla Lc207 po návěstidlo S207a. <b>Praha-Eden</b> , 203., 205., 205a., 207., 207a. jen TV, napětově - včetně TK Eden - DKV Vršovice a napětově DKV Vršovice celá <b>Praha-Eden</b> , 101., 102., 102a., 201., 202. jen TV, <b>Praha jih - Praha-Eden</b> , 205. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město - Praha-</b> <b>Eden</b> , 101., 102., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 911., 912., 921., 922. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město</b> , 101., 102., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Zahradní Město - Praha-</b> <b>Hostivař</b> , 1., 2. jen TV, <b>Praha-Vršovice</b> , 1., 3., 5., 2. jen TV,	20.10.2022	00:50 - 04:00	Napětové zkoušky.	<b>ZP+LNT.</b> ZP Praha Eden-P. ONJ.
-----	------------	--	------------	---------------	-------------------	---



525	Z-63235 C4	<b>Praha-Vršovice</b> , 2. bez TV, celá jen TV, <b>Praha hlavní nádraží</b> , celá jen TV, napěťově včetně TV nad TK 101, 102, 103, 105 Praha hl. n. - Praha- Vršovice - tj. po ÚO 411 (km 184,050), ÚO 412 (km 184,000), ÚO 413 (km 184,000), ÚO 414 (km 184,450) v dopravně Praha-Vršovice <b>Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad</b> <b>vých.</b> , 203. jen TV, <b>Praha-Vršovice - Praha-Krč</b> , traťová jen TV, <b>Praha-Vršovice - Praha jih</b> , traťová jen TV, <b>Praha-Vršovice - Praha-Vršovice</b> <b>depo</b> , traťová jen TV, napěťově včetně DKV Vršovice celá <b>Praha-Zahradní Město - Praha-</b> <b>Eden</b> , 101., 102., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Eden</b> , 101., 101a., 102., 102a., 201., 202. jen TV, <b>Praha-Eden - Praha-Vršovice</b> , 911., 912., 921., 922. jen TV, napěťově - spojovací koleje Eden - Praha Vršovice	21.10.2022	00:50 - 04:00	Napěťové zkoušky.	LNT.
532	Z-65015 A	<b>Neratovice - Brandýs nad Labem</b> , zab. zař.: přejezdové v km 14,714 (P2766), v km 14,613 (P2765), v km 14,500 (P2764), v km 14,200 (P2763), v km 14,033 (P2762).	15.10.2022-04.11.2022	08:00 - 17:00	Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdech v km 14,033 (P2762), km 14,500 (P2764) a km 14,613 (P2765).	PVNJŘ.
704	63132 G1	<b>Chotoviny - Červený Újezd u Votic</b> , 2. bez TV, <b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. táborské od náv. 2L po km 101,826 (izolovaný styk mezi vých. č. 1 a č. 4) (včetně celé 2a staniční koleje).	10.10.2022-14.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, ŠL, GPK	PVNJŘ.

704	63132 U1	<b>Chotoviny - Červený Újezd u Votic,</b> 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 90,675 v dopravně Chotoviny po elektrické dělení ÚO 402 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic	10.10.2022-14.10.2022	07:30 - 17:30	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	
704	63132 G4	<b>Chotoviny - Červený Újezd u Votic,</b> 2. bez TV, <b>Červený Újezd u Votic,</b> záhl. a zhl. táborské od náv. 2L po km 101,826 (izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 4) (včetně celé 2a staniční koleje).	14.10.2022-16.10.2022	19:00 - 04:10	ASP sp. 1/2.	
704	63132 E1	<b>Červený Újezd u Votic,</b> zhl. táborské od km 101,826 (izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 4) po náv. Sc2, Sc4. <b>Červený Újezd u Votic,</b> 2., 4. bez TV, <b>Červený Újezd u Votic,</b> zhl. olbramovické od náv. Lc2, Lc4 po náv. Se7.	12.10.2022-14.10.2022, 21.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, úprava ŠL a GPK.	
704	63132 S1	<b>Červený Újezd u Votic,</b> sudá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 412 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic,	12.10.2022-14.10.2022, 21.10.2022	07:30 - 17:30	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	<b>NVÚ.</b>
704	63132 Y	<b>Červený Újezd u Votic,</b> výh.: kolejová spojka mezi výh. č. 1 a č. 2 (od hrotů jazyků výh. č. 1 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 2 z vedlejšího směru), <b>Červený Újezd u Votic,</b> výh.: kolejová spojka mezi výh. č. 3 a č. 4 (od hrotů jazyků výh. č. 3 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 4 z vedlejšího směru),	12.10.2022-16.10.2022	17:30 - 04:10	Nesjízdné spojky – rozpracovanost.	

704	63132 E4	Červený Újezd u Votic, zhl. táborské od km 101,826 (izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č. 4) po náv. Sc2, Sc4. Červený Újezd u Votic, 2., 4. bez TV, Červený Újezd u Votic, zhl. olbramovické od náv. Lc2, Lc4 po náv. Se7.	14.10.2022-16.10.2022	19:00 - 04:10	ASP sp. 3/4.	
704	63132 S4	Červený Újezd u Votic, sudá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 412 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic,	14.10.2022-16.10.2022	19:00 - 04:10	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	NVÚ.
704	63132 F2	Červený Újezd u Votic, záhl. a zhl. táborské od náv. Sc1, Sc3 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Červený Újezd u Votic - Chotoviny, 1. bez TV,	14.10.2022-16.10.2022	21:50 - 04:10	ASP sp 1/2 a 3/4.	ZP+ND. Souběh s etapou G4.
704	63132 R2	Červený Újezd u Votic, lichá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 401 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic,	14.10.2022-16.10.2022	21:50 - 04:10	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	
704	63132 F1	Červený Újezd u Votic, záhl. a zhl. táborské od náv. Sc1, Sc3 po náv. 1L (včetně celé 1a. staniční koleje). Červený Újezd u Votic - Chotoviny, 1. bez TV,	16.10.2022-20.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, ŠL, GPK.	PVNJŘ.
704	63132 T1	Červený Újezd u Votic - Chotoviny, 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 411 v km 90,675 v dopravně Chotoviny	16.10.2022-20.10.2022	07:30 - 17:30	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	
704	63132 D1	Červený Újezd u Votic, zhl. olbramovické od náv. Se5 po náv. Lc1, Lc3 a Se3. Červený Újezd u Votic, 1., 3. bez TV,	18.10.2022-20.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, úprava ŠL + GPK, oprava v. č. 5.	

704	63132 R1	<b>Červený Újezd u Votic</b> , lichá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 401 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic	18.10.2022-20.10.2022, 22.10.2022, 28.10.2022	07:30 - 17:30	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	NVÚ.
704	63132 C1	<b>Červený Újezd u Votic</b> , zhl. olbramovické od km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10) po náv. Se5.	22.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, úprava ŠL a GPK.	
704	63132 D1	<b>Červený Újezd u Votic</b> , zhl. olbramovické od náv. Se5 po náv. Lc1, Lc3 a Se3. <b>Červený Újezd u Votic</b> , 1., 3. bez TV,	22.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, úprava ŠL+ GPK.	
704	63132 X	<b>Červený Újezd u Votic</b> , výh.: kolejová spojka mezi výh. č. 10 a č. 11 (od hrotů jazyků výh. č. 10 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 11 z vedlejšího směru), <b>Červený Újezd u Votic</b> , výh.: kolejová spojka mezi výh. č. 12 a č. 13 (od hrotů jazyků výh. č. 12 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 13 z vedlejšího směru),	22.10.2022-24.10.2022	17:30 - 04:10	Nesjízdné spojky 10/11+12/13 – rozpracovanost.	
704	63132 C4	<b>Červený Újezd u Votic</b> , zhl. olbramovické od km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10) po náv. Se5.	22.10.2022-24.10.2022	19:00 - 04:10	ASP sp. 10/11.	
704	63132 R4	<b>Červený Újezd u Votic</b> , lichá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 401 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic,	22.10.2022-24.10.2022	19:00 - 04:10	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	NVÚ.

704	63132 B2	<b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. olbramovické od náv. Se7 po náv. 2S (včetně celé 2b staniční koleje). <b>Červený Újezd u Votic - Votice</b> , 2. bez TV, <b>Votice</b> , záhl. táborské od náv. 2L po náv. Lc102a (včetně celé 102a staniční koleje).	22.10.2022-24.10.2022	21:50 - 04:10	ASP sp 10/11 + 12/13.	<b>ZP+ND.</b> Souběh s etapou A4.
704	63132 S2	<b>Červený Újezd u Votic</b> , sudá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 412 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic,	22.10.2022-24.10.2022	21:50 - 04:10	kontrola sjízdnosti, regulace TV, příprava na ptg zkoušku	<b>LNT.</b> Souběh s etapou R4.
704	63132 B1	<b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. olbramovické od náv. Se7 po náv. 2S (včetně celé 2b staniční koleje). <b>Červený Újezd u Votic - Votice</b> , 2. bez TV, <b>Votice</b> , záhl. táborské od náv. 2L po náv. Lc102a (včetně celé 102a. staniční koleje).	24.10.2022-27.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, ŠL, GPK.	<b>PVNJŘ.</b>
704	63132 P1	<b>Červený Újezd u Votic - Votice</b> , 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic po elektrické dělení ÚO 402 v km 115,865 v dopravně Olbramovice	24.10.2022-27.10.2022	07:30 - 17:30	Kontrola sjízdnosti, regulace TV.	

704	63132 A4	<b>Votice</b> , 101. bez TV, <b>Votice</b> , záhl. a zhl. táborské od náv. Sc101 po náv. 1L (včetně celé 101a staniční koleje). <b>Votice - Červený Újezd u Votic</b> , 1. + TV, <b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. olbramovické od náv. 1S po km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10) (včetně celé 1b. staniční koleje), napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 115,865 v dopravně Olbramovice po elektrické dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic,	22.10.2022-24.10.2022	19:00 - 04:10	ASP sp. 12/13.	
704	63132 A1	<b>Votice</b> , 101. bez TV, <b>Votice</b> , záhl. a zhl. táborské od náv. Sc101 po náv. 1L (včetně celé 101a staniční koleje). <b>Votice - Červený Újezd u Votic</b> , 1. + TV, <b>Červený Újezd u Votic</b> , záhl. a zhl. olbramovické od náv. 1S po km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10) (včetně celé 1b. staniční koleje), napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 115,865 v dopravně Olbramovice po elektrické dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd u Votic,	28.10.2022-31.10.2022	07:30 - 17:30	ASP, ŠL, GPK.	PVNJŘ.
705	93135 B	<b>České Budějovice seřadovací nádraží</b> , 100. bez TV, (1. výtažná kolej od návěstidla Se 151 po zarážedlo),	30.09.2022-04.10.2022	08:00 - 15:00	Přípravné práce pro výstavbu opravárenské haly Č. Budějovice - manipulace, nakládka kol. polí.	CPS (cizí právní subjekt).
706	Z-93118 A	<b>Rybník - Vyšší Brod klášter</b> , traťová bez TV, <b>Rožmberk nad Vltavou</b> , celá bez TV,	22.10.2022-31.10.2022	08:10 - 16:55	Rekonstrukce železničního přejezdu P6116 v km 8,523 s výměnou kol. roštu, sanací žel. spodku, odvodnění a s výměnou přej. konstrukce (investiční akce OŘ Plzeň v režimu P+R). Běžná údržba železničního svršku a TV.	ZP+ND.

706	Z-93118 B	Rybník - Vyšší Brod klášter, traťová jen TV, Rožmberk nad Vltavou, celá jen TV,	22.10.2022-31.10.2022	08:25 - 16:35	Rekonstrukce železničního přejezdu P6116 v km 8,523 s výměnou kol. roštu, sanací žel. spodku, odvodnění a s výměnou přej. konstrukce (investiční akce OR Plzeň v režimu P+R). Běžná údržba železničního svršku a TV.	
-----	-----------	---	-----------------------	---------------	--	--

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93111 A	Volary - Černý Kříž, traťová bez TV, Černý Kříž, záhl. a zhl. směr Volary v části od návestidla L k návestidlům S1, S2.	06.10.2022-17.10.2022	08:55 - 18:15	TSO traťové koleje formou SVK a SVP v 61,435 - 61,735, celková oprava železničního přejezdu v km 61,544 (P1496), údržbové práce na železničním svršku, údržba průjezdného průřezu.	<b>ZP+ND.</b> PJ 30 km/h v délce 335 m v km 61,415 - 61,750 10 dní po ukončení výluky. V RPV v termínu 21.10. - 09.11.2022, doplněna výluka v Černém Kříži.
707	Z-93111 C	Černý Kříž - Nová Pec, traťová bez TV,	18.10.2022-16.11.2022	07:40 - 15:15	Celková oprava mostu v km 72,519 s výměnou mostní konstrukce (práce SMT), údržbové práce na železničním svršku.	<b>ZP+ND.</b> V RPV v měsících dubnu a květnu.
707	93103 G	Kubova Huť - Lenora, traťová bez TV, Kubova Huť, celá bez TV,	19.10.2022-31.10.2022	07:30 - 16:30	TSO koleje v km 55,400-56,000 formou SVP a SVK. Oprava výhybek č. 1, 2 a 4 v dopravně Kubova Huť, běžná údržba železničního svršku.	<b>ZP+ND.</b> PJ 30 km/h v délce 675 m v km 55,350 - 56,025 10 dní po ukončení výluky.
709	Z-95005 A	Hluboká nad Vltavou - Zliv, zab. zař.: PZS v km 222,975 (P1133).	24.10.2022-27.10.2022	08:30 - 18:00	Celková oprava technologie stávajícího přejezdového zabezpečení PZS P1133 v km 222,975 s doplněním závor a technologie.	Op
709	Z-95005 C	Hluboká nad Vltavou - Zliv, zab. zař.: TZZ mezi ŽST.	24.10.2022-27.10.2022	08:30 - 18:00	Vypnutí TZZ z důvodu vazby na PZZ.	PN, telefonické dorozumívání

709	Z-93134 C	<p><b>Starý Plzenec - Plzeň-Koterov</b>, traťová + TV,  <b>Plzeň-Koterov</b>, záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA.  <b>Plzeň-Koterov</b>, 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV,  <b>Plzeň-Koterov</b>, záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6.  <b>Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží</b>, 2. + TV,  <b>Plzeň hlavní nádraží</b>, záhl. zhlaví 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204.  <b>Plzeň hlavní nádraží</b>, 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SR.</p>	13.10.2022-21.10.2022	10:00 - 16:00	<p>Osazení lávky na zastávce Plzeň-Slovany, práce na trakčním vedení – stavba stožárů, demontáže krakorců, převěšování TV, směrová a výšková regulace TV, práce na železničním svršku, zašterkování koleje, úprava GPK, svařování kolejí, zřízení BK.</p>	<p><b>ZP+LNT+ND.</b>  Nad RPV doplněna výluka Plzeň-Koterov - Plzeň hl. n. a v Plzni hl. n.</p>
710	Z-95012 A	<p><b>Janovice nad Úhlavou - Pocinovice</b>, zab. zař.: TZZ.  <b>Pocinovice - Kdyně</b>, zab. zař.: TZZ.  <b>Pocinovice</b>, zab. zař.: SZZ.  <b>Pocinovice</b>, zab. zař.: PZS km 7,693 (P808).</p>	31.10.2022-04.11.2022	08:00 - 16:00	<p>Výměna staničního zab. zař. - nová ESA, nové elektromotorické přestavníky a návěstidla.</p>	<p><b>ND</b> u vybraných vlaků, telefonické dorozumívání, Op, PN.</p>
712	Z-93123 B	<p><b>Nýřany - Staňkov</b>, traťová bez TV,  <b>Chotěšov výh.</b>, celá bez TV,  <b>Stod</b>, celá bez TV,  <b>Holýšov</b>, celá bez TV,</p>	04.10.2022-08.10.2022	07:40 - 14:00	<p>Oprava přechodu km 142,949 (P617), výměna LISů, výměna pražců, oprava DVK, oprava GPK, oprava výhybek č. 3, 4, 15, 16 v dopravně Stod, oprava přejezdu v km 135,957 (P610).</p>	<p><b>ZP+ND.</b>  PJ 50 km/h v délce 1500 m 7 dní po ukončení výluky.</p>



712	Z-93123 C	<b>Staňkov bývalá Odb. Vránov - Domažlice</b> , traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Staňkov - Blížejev. <b>Blížejev</b> , celá bez TV, <b>Radonice výh.</b> , celá bez TV,	09.10.2022-24.10.2022	07:30 - 14:00	Výměna pražců, oprava DVK, oprava GPK.	<b>ZP+ND.</b> PJ 50 km/h v délce 2000 m 7 dní po ukončení výluky.
713	93011 B	<b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 2a. bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 6k. bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezíkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. <b>Plzeň hlavní nádraží</b> , výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a,	04.10.2022, 07.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 18.10.2022, 21.10.2022, 25.10.2022, 27.10.2022	01:15 - 03:45	Odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu a mechanizace pro rekonstrukci.	
714	Z-93061 B	<b>Pňovany - Cebiv</b> , traťová bez TV, <b>Trpísty</b> , celá bez TV, <b>Cebiv</b> , celá bez TV,	03.10.2022-21.10.2022	07:00 - 17:00	Oprava mostu km 1,429 - reklamace.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> V RPV v měsících dubnu a květnu.
714	Z-93061 A	<b>Cebiv - Bezdrůžice</b> , traťová bez TV, <b>Kokašice</b> , celá bez TV,	03.10.2022-21.10.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců a kolejového lože 6000 m, zřízení BK, oprava přejezdu km 18,644 (P436), odstranění vegetace.	<b>ZP+ND.</b> V RPV v měsících dubnu a květnu.

<b>715</b>	<b>Z-95011 A</b>	<b>Písek</b> , zab. zař.: staniční. <b>Písek</b> , zab. zař.: přejezdové P484 v km 12,171 a P485 v km 13,281.	18.10.2022-21.10.2022, 25.10.2022-27.10.2022	23:50 - 03:40	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Písek - aktivace nové přípojky NN a aktivace (připojování) nové technologie.	<b>ZP.</b>
<b>716</b>	<b>Z-93116 A</b>	<b>Radomyšl</b> , celá bez TV,	11.10.2022-31.10.2022	07:15 - 18:10	Celková rekonstrukce dopravní Radomyšl a rekonstrukce železničního přejezdu v km 39,830 (P1383).	<b>ZP+ND.</b> V RPV v měsíci červnu.

#### Schvalovatel 7

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>úsek TK, ŽST SK</b>	<b>Datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka</b>
<b>502</b>	<b>63108 A</b>	<b>Velký Osek</b> , 5. bez TV, výh.: 19, od námeztníku výhybky č. 18 po námeztník č. 20,	10.10.2022-12.10.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, podbití.	Přesun z 05/2022.
<b>502</b>	<b>Z-63206 C</b>	<b>Nymburk seřadovací nádraží</b> , 110b. bez TV, od návěstidla L110 po námeztník výhybky č. 53,	03.10.2022-05.10.2022	07:15 - 17:15	Výměna dřevěných pražců, výměna upevňovadel, doplnění šterku, podbití.	
<b>502</b>	<b>Z-63228 A</b>	<b>Nymburk předjízdne nádraží - Babín odb.</b> , 2. + TV, <b>Nymburk předjízdne nádraží</b> , záhl. a zhl. směr Babín odbočka . od návěstidla 2L po návěstidlo S202 <b>Nymburk předjízdne nádraží</b> , 202. + TV,	19.10.2022-21.10.2022	07:15 - 17:15	Oprava železničního přejezdu v km 321,180 (P5395), svařování, podbití.	<b>NVÚ+VNJŘ.</b> Nad rámec RPV.
<b>502</b>	<b>63082 A2</b>	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 1. jen TV, napětově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízdne nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , záhl. kostomlatské navazující na 1. TK.	03.10.2022-06.10.2022	23:20 - 03:20	Sanace nosníků.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>NVÚ.</b>

502	63082 B2	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , záhl. kostomlatské navazující na 2. TK.	10.10.2022-13.10.2022	23:20 - 03:20	Sanace nosníků.	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
502	63082 C2	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 3., 3a., 3b jen TV, záhl. sadské.	18.10.2022-20.10.2022	00:35 - 03:55	Sanace nosníků.	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP.</b> ZP směr Nymburk Město
502	63082 D2	<b>Nymburk hlavní nádraží</b> , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (323,380) po ÚO 432 (321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. <b>Nymburk hlavní nádraží</b> , záhl. velelibské.	24.10.2022-27.10.2022	23:20 - 03:20	Sanace nosníků.	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP.</b> ZP směr Veleliby
503	Z-63226 A	<b>Mělník - Liběchov</b> , 2. + TV, <b>Mělník</b> , záhl. a zhl. liběchovské od návěstidla 2S po námezník výh. č. 36. <b>Mělník</b> , 2., 4. jen TV, napětově - jejich část mezi ÚO 412 (km 371,900) a ÚO 422 (km 372,820),	03.10.2022-04.10.2022	08:00 - 20:00	Rušení NP.	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
503	Z-63226 B	<b>Mělník</b> , 6.-18. jen TV, <b>Mělník</b> , 2.,4. jen TV, napětově - jejich část mezi ÚO 402 (km 371,067) a ÚO 412 (km 371,900),	04.10.2022	14:00 - 20:00	Zrušení znaků (po rušení NP).	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
503	Z-63226 D	<b>Mělník</b> , lichá jen TV, napětově - jejich část mezi ÚO 401 (km 371,067) a ÚO 411 (km 371,900),	06.10.2022	14:00 - 20:00	Zrušení znaků (po rušení NP).	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
503	Z-73317 B	<b>Mělník - Liběchov</b> , 2. + TV, <b>Liběchov</b> , záhl. a zhl. mělnické sudých kolejí.	28.10.2022-30.10.2022	07:30 - 17:30	Montáž TV.	<b>ND.</b>
503	73233 G1	<b>Liběchov</b> , celá + TV,	01.10.2022-02.10.2022	21:10 - 05:45	Stavba TP + montáž TV.	<b>ZP.</b>

503	Z-63226 C	<b>Liběchov - Mělník</b> , 1. + TV, <b>Mělník</b> , záhl. a zhl. liběchovské od návestidla 1S po návestidlo L1. <b>Mělník</b> , lichá jen TV, napětově – jejich část mezi ÚO 411 (km 371,900) a ÚO 421 (km 372,820)	05.10.2022-06.10.2022	08:00 - 20:00	Rušení NP.	<b>CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.</b>
503	Z-73317 A	<b>Liběchov</b> , sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí a mělnické zhlaví kolejí č. 4, 6 po návestidlo Se3. <b>Liběchov - Štětí</b> , 2. + TV,	25.10.2022-03.11.2022	07:30 - 17:30	Montáž TV.	<b>NVÚ.</b>
508	Z-53159 A	<b>Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou</b> , traťová bez TV,	15.10.2022-08.11.2022	07:00 - 18:00	Výstavba mostu pro CPS a oprava skalního zářezu v km 131,100 - 131,205.	<b>CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</b>
508	Z-53159 B	<b>Hodkovice nad Mohelkou</b> , celá bez TV, <b>Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou</b> , traťová bez TV,	15.10.2022-08.11.2022	07:00 - 18:00	Oprava výhybky č. 1 materiálem novým na betonových pražcích, oprava železničního spodku včetně opravy odvodnění; perlitizace výhybkových součástí, oprava části koleje č. 2 v přilehlém oblouku za v. č. 1, souvislá výměna pražců , zřízení BK.	<b>ZP+ND.</b>
510	Z-53149 B	<b>Trutnov hlavní nádraží</b> , záhl. a zhl. směr Pilníkov, jeho část od námezničku výhybky č. 29 po návestidlo S. <b>Trutnov hlavní nádraží</b> , zhl. směr Svoboda nad Úpou, jeho část od námezničku výh. č. 35a po koncový styk výhybky č. 36b v km 0,527 (návestidlo Hraničnick). <b>Pilníkov - Trutnov hlavní nádraží</b> , traťová bez TV, <b>Trutnov hlavní nádraží</b> , 2., 4. bez TV, jejich část od námezničku výhybek č. 29 a 35a do km 124,600,	03.10.2022-25.10.2022	07:50 - 17:00	Oprava výhybek č. 14, 19, 29, 33, 34, 35ab, 36ab, 37 a DKS	<b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53149 A na rameni 509.
527	Z-63160 A6	<b>Roztoky u Prahy</b> , 1. bez TV, <b>Roztoky u Prahy</b> , zhl. libčické od náv. L1 a L3 po izolovaný styk mezi výh. č. 11 a 13 v km 422,032 a po zarážedlo koleje 3a v km 422,088 (včetně koleje 3a).	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 04:45	ASP, podbíjení spojek.	Souběh s etapou B6.
527	Z-63160 B6	<b>Roztoky u Prahy</b> , 3. bez TV,	08.10.2022-09.10.2022	07:30 - 04:45	ASP, podbíjení spojek	Souběh s etapou A6. (stavba)

527	Z-63160 P8	Roztoky u Prahy, lichá jen TV,	08.10.2022	07:30 - 19:00	kontrola sjízdnosti a regulace TV	NVÚ. (stavba)
527	Z-63160 C3	Roztoky u Prahy, záhl. libčické a část zhlaví od izolovaného styku mezi výh. č. 11 a 13 k náv. 1S.	08.10.2022-09.10.2022	19:00 - 04:45	ASP.	(stavba)
527	Z-63160 E	Roztoky u Prahy, 2., 4., 4a., 4b. bez TV, Roztoky u Prahy, zhl. libčické, jeho část od náv. L2 a L4 k Se7 a izolovanému styku mezi výh. č. 12 a 14 v km 422,032.	08.10.2022-09.10.2022	22:40 - 19:00	ASP.	(stavba)
527	Z-63160 F4	Roztoky u Prahy, záhl. libčické a část zhlaví od izolovaného styku mezi výh. č. 12 a 14 v km 422,032 k náv. 2S.	08.10.2022-09.10.2022	22:40 - 04:45	ASP.	ZP+ND. Souběh s etapou C3. (stavba)
527	Z-63160 X9	Roztoky u Prahy, celá jen TV,	09.10.2022	00:00 - 04:45	Kontrola sjízdnosti a regulace TV.	NVÚ. (stavba)
527	Z-63160 S8	Roztoky u Prahy, sudá jen TV,	09.10.2022	07:30 - 19:00	Kontrola sjízdnosti a regulace TV.	NVÚ. (stavba)
527	Z-63201 O	Kralupy nad Vltavou, výh.: 109ab, 112ab,	03.10.2022-04.10.2022	08:30 - 19:00	Výměna def. vadných jazyků a opornic včetně zavaření.	
527	Z-73306 A	Hněvice, 4., 6., 8., 10. bez TV, 2., 4., 4a., 4b., 6., 8., 10. jen TV, zhl. beřkovické staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 po návěstidlo Se6 (výhybky č. 9, 10, 12, 16).	31.10.2022-04.11.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 10, 12, 16.	NVÚ.
527	Z-73309 A	Ústí nad Labem sever, 206., 206a., 208., 210., 212., 214. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 208, 210, 212, 214, 216 v úseku od námezníku výhybky č. 221 po návěstidla Sc208, Sc210, Sc212, Sc214, Se219 (výhybky č. 225, 227, 229, část výhybky č. 224).	03.10.2022-08.10.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců a kolejnic ve výhybce č. 225 a přípojkách, částečná výměna šterkového lože, zřízení BK, svařování.	NVÚ.

530	Z-73323 A	<b>Libochovice - Budyně nad Ohří,</b> traťová bez TV, <b>Budyně nad Ohří,</b> celá bez TV, <b>Budyně nad Ohří - Bříza obec,</b> část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravní D3 Budyně nad Ohří do km 20,250 traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov,	05.10.2022-07.10.2022	07:30 - 17:00	Výměna pražců, úprava GPK.	<b>ZP.</b>
530	Z-73323 B	<b>Roudnice nad Labem - Straškov,</b> traťová bez TV,	03.10.2022-05.10.2022	07:50 - 17:00	Oprava přejezdu v km 7,129, odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců, podbíjení styků - ASP.	<b>ZP+ND.</b>
537	Z-63224 B	<b>Všetaty - Byšice,</b> traťová bez TV, <b>Byšice,</b> celá bez TV, <b>Byšice - Kropáčova Vrutice,</b> traťová bez TV, <b>Kropáčova Vrutice,</b> celá bez TV, <b>Kropáčova Vrutice - Chotětov,</b> traťová bez TV, <b>Chotětov,</b> celá bez TV, <b>Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží,</b> traťová bez TV,	03.10.2022-12.10.2022	08:40 - 17:15	Výměna dřevěných pražců a upevňovadel, odstranění def. vad, svařování, odstranění porostu, oprava žel. přejezdu v km 48,558 (P2683), úprava odvodnění	<b>ZP+ND.</b>
540	Z-73319 A	<b>Benešov nad Ploučnicí,</b> záhl. františkovské traťové koleje. <b>Benešov nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí,</b> traťová bez TV, <b>Františkov nad Ploučnicí,</b> celá bez TV, <b>Františkov nad Ploučnicí - Horní Police,</b> traťová bez TV, <b>Horní Police,</b> záhl. františkovské traťové koleje.	17.10.2022-21.10.2022	07:20 - 15:20	Výměna kolejnic, strojní úprava GPK - ASP, svařování.	<b>ZP+ND.</b>
546	Z-73320 A	<b>Benešov nad Ploučnicí - Markvartice,</b> traťová bez TV, <b>Markvartice,</b> celá bez TV, <b>Markvartice - Česká Kamenice,</b> traťová bez TV,	24.10.2022-25.10.2022	07:05 - 16:00	Oprava přejezdu v km 13,141, strojní úprava GPK - ASP.	<b>ZP+ND.</b>
546	Z-73321 A	<b>Rybniště - Krásná Lída,</b> traťová bez TV, <b>Krásná Lída,</b> záhl. směr Rybniště.	10.10.2022-14.10.2022	07:30 - 17:00	Výměna kolejnic, svařování.	<b>ZP+ND.</b>

## Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73314 A	Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ, 2. + TV, Ústí nad Labem západ, záhl. střekovské 2. traťové koleje a navazující část zhlaví po hroty jazyků výhybky č. 109 (výhybka č. 103).	31.10.2022-03.11.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců mezi výhybkami č. 103 a 109, strojní úprava GPK - ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování.	
504	Z-73315 A	Ústí nad Labem hlavní nádraží, 5a. + TV,	03.10.2022-06.10.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, strojní úprava GPK - ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování.	
504	73073 O	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV, Krupka-Bohosudov, celá + TV, mimo částí vyloučených v etapě A, G a v ROV 73012 A, B Teplice v Čechách, záhl. a zhl. bohosudovské staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. Teplice v Čechách, zhl. část bohosudovského 1. a 3a staniční koleje od návěstidla Se5 po návěstidla Sc1 a Sc3a (výhybky č. 5, 6). Teplice v Čechách, celá jen TV, od ÚO 401, 402 po ÚO 411, 412 v dopravně Teplice v Čechách mimo částí vyloučených v etapě G,	07.10.2022-09.10.2022, 21.10.2022-23.10.2022	22:50 - 05:00	Úprava TV, sypaní štěrku, skládka kolejnicových pásů	ZP+ND.
504	73073 L	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV,	09.10.2022-13.10.2022, 23.10.2022-27.10.2022	22:50 - 03:45	Úprava TV, sypaní štěrku, skládka kolejnicových pásů	ZP+ND.
504	73073 H	Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, zhl. teplické, jeho část od izolovaného styku v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 - 23 po návěstidlo Se18.	30.10.2022	07:00 - 15:00	Podbíjení	NVÚ.
504	Z-73291 A	Bílina, 3a., 5., 7. bez TV, 3a., 5., 7., 9., 11. jen TV, zhl. zlatnické kolejí č. 3a, 5, 7, 9 od námeztníku výhybky č. 28.	04.10.2022-06.10.2022	07:30 - 18:00	Výměna KL v 5. a 7. SK, výměna pražců.	NVÚ.

529	Z-73287 A	<b>Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun</b> , traťová bez TV, <b>Chlumčany u Loun</b> , záhl. vrbenské traťové koleje - část do km 92,390.	05.10.2022-15.11.2022	08:00 - 17:00	Rekonstrukce mostu v km 89,477, výměna mostní konstrukce za novou a rekonstrukce mostu v km 89,380 přes dálnici D7 (akce CPS).	<b>ZP+ND.</b>
529	Z-73287 D	<b>Peruc - Vrbno nad Lesy</b> , traťová bez TV, <b>Vrbno nad Lesy</b> , záhl. perucké traťové koleje.	22.10.2022-10.11.2022	08:00 - 17:00	Oprava propustků v km 82,058 a 82,707	<b>ZP+ND.</b>
529	Z-73287 B	<b>Chlumčany u Loun - Louny</b> , traťová bez TV,	27.10.2022-15.11.2022	08:00 - 17:00	Oprava propustku v km 93,709	<b>ZP+ND.</b>
529	Z-73287 C	<b>Klobuky v Čechách - Peruc</b> , traťová bez TV,	30.10.2022-10.11.2022	08:00 - 17:00	Oprava propustku v km 76,934	<b>ZP+ND.</b>
531	Z-65020 A	<b>Krupá</b> , zab. a sděl. zař. staniční. Dopravní kancelář ŽST Krupá a stavědlo St. 1 <b>Krupá</b> , zab. zař.: přejezdové v km 65,558 (P46).	10.10.2022-18.10.2022	08:00 - 18:00	Rekonstrukce PZZ přejezdu P46, úprava stavědlového přístroje stavědla č. 1, osazení nové kolejové desky na stavědle č. 1 a v dopravní kanceláři, zrušení mechanických návěstidel a aktivace nových světelných návěstidel (v obvodu stavědla č. 1).	Uzamčení výhybek pro jízdy od/do Lužné u Rakovníka na/z 1. kolej (v rámci výluky bude zřízena tabule pro zavěšování klíčů), jízdy vlaků na PN (technicky by mělo být umožněno) a z důvodu vypnutí PZS na rozkaz Op (1x).
531	Z-65020 B	<b>Krupá</b> , zab. a sděl. zař. staniční. Dopravní kancelář ŽST Krupá a stavědlo St. 2 <b>Krupá</b> , zab. zař.: přejezdové v km 66,389 (P47).	19.10.2022-27.10.2022	08:00 - 18:00	úprava technologické části PZZ přejezdu P47, úprava stavědlového přístroje stavědla č. 2, osazení nové kolejové desky na stavědle č. 2, zrušení mech. návěstidel a aktivace nových světelných návěstidel (v obvodu stavědla č. 2), úpravy kabelizace	Uzamčení výhybek pro jízdy od/do Měcholup na/z 1. kolej (v rámci výluky bude zřízena tabule pro zavěšování klíčů), jízdy vlaků na PN (technicky by mělo být umožněno) a z důvodu vypnutí PZS na rozkaz Op (1x).
533	Z-73301 D	<b>Kadaň-Pruněrov</b> , lichá jen TV, záhl. a zhl. klášterecké koleje č. 1 po návěstidlo L1.	18.10.2022-25.10.2022	08:00 - 16:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 24, 25, 26, výměna srdcovky výhybky č. 24.	<b>NVÚ.</b>



533	Z-73277 C	<b>Perštejn - Stráž nad Ohří, 2. + TV,</b> <b>Perštejn,</b> záhl. 2. TK směr Stráž nad Ohří, v části od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. <b>Perštejn,</b> 2. jen TV, <b>Stráž nad Ohří,</b> záhl. 2. TK směr Perštejn, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. <b>Stráž nad Ohří,</b> 2., 4. jen TV,	12.10.2022-14.10.2022	08:00 - 15:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, podbíjení 3100 m, svařování a demontáž a montáž přejezdu v km 154,831 z důvodu podbíjení.	NVÚ.
533	Z-73277 A	<b>Stráž nad Ohří - Perštejn, 1. + TV,</b> <b>Stráž nad Ohří,</b> záhl. 1. TK směr Perštejn, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. <b>Stráž nad Ohří,</b> 1. jen TV, <b>Perštejn,</b> záhl. 1. TK směr Stráž nad Ohří, v části od návěstidla 1S po návěstidlo Se4. <b>Perštejn,</b> 1. jen TV,	01.10.2022-10.10.2022	08:00 - 15:00	Výměna defektoskopicky vadných kolejnic 1300 m, výměna pryžových podložek 12000ks, podbíjení 5500 m, svařování a demontáž a montáž přejezdu v km 154,831 z důvodu podbíjení.	NVÚ.

533	Z-73276 A	<p><b>Cheb</b>, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezvníku výhybky č. 117 po návěstidlo S150, S152, S154, S156, Se116, Se118, Se119, Se120. včetně celé výhybky č. 119</p> <p><b>Cheb</b>, 156. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 122 po návěstidlo S156</p> <p><b>Cheb</b>, 154. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 122 po návěstidlo S154</p> <p><b>Cheb</b>, 152. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 125 po návěstidlo S152</p> <p><b>Cheb</b>, 150. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 129 po návěstidlo S150</p> <p><b>Cheb</b>, 148. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 131 po návěstidlo Se116</p> <p><b>Cheb</b>, 146. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 133 po návěstidlo Se118</p> <p><b>Cheb</b>, 144. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 134 po návěstidlo Se120</p> <p><b>Cheb</b>, 142. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 134 po návěstidlo Se119</p> <p><b>Cheb</b>, 146., 148., 150., 152., 154., 156., 158. jen TV, sekce E12 – zelená.</p>	24.10.2022-31.10.2022	07:00 - 18:00	TSO výhybky č. 119.	NVÚ.
533	73113 C	<p><b>Cheb</b>, 18., 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p><b>Cheb</b>, 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L,</p>	08.10.2022-09.10.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 8.	<p><b>CPS (cizí právní subjekt).</b></p> <p><b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 A+B+F+G+H+J + ROV 73052 B+F+R.</p>

533	73113 F	<b>Cheb</b> , 8., 10., 12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 <b>Cheb</b> , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J,	08.10.2022-09.10.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 8.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 A+B+C+G+H+J + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 G	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po návěstidla S4a, S6. <b>Cheb</b> , 4a. bez TV, její část od návěstidla S4a po návěstidlo Lc4a <b>Cheb</b> , 4a., 6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá),	08.10.2022-09.10.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 8.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 A+B+C+F+H+J + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 H	<b>Cheb</b> , zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od návěstidla Se27 po návěstidla S3, S7a, S9a, S11. <b>Cheb</b> , 3., 5., 7a., 7b. jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 – sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen <b>Cheb</b> , 9a., 9b., 11. jen TV, sekce E/9 (modrá),	08.10.2022-09.10.2022	23:40 - 04:10	Výsuv č. 8.	<b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 A+B+C+F+G+J + ROV 73052 B+F+R.

533	73113 J	<p><b>Cheb</b>, 128a, 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p><b>Cheb</b>, 130. jen TV, sekce E/15 - červená</p> <p><b>Cheb</b>, 132., 134., 136. jen TV, sekce E/14 - žlutá</p> <p><b>Cheb</b>, 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená</p> <p><b>Cheb</b>, 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205</p> <p><b>Cheb</b>, 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 – červená</p> <p><b>Cheb</b>, 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 – zelená</p> <p><b>Cheb</b>, 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená</p> <p><b>Cheb</b>, 200., 204., 208. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 – modrá,</p>	08.10.2022-09.10.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 8.	<p><b>CPS (cizí právní subjekt).</b></p> <p><b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 A+B+C+F+G+H + ROV 73052 B+F+R.</p>
534	Z-73311 A	<p><b>Želina - Kadaň</b>, část traťové koleje bez TV, od námezničku výhybky KZ1 po návestidlo L ŽST Kadaň</p> <p><b>Kadaň předměstí</b>, celá + TV,</p> <p><b>Kadaň předměstí - Kadaň</b>, 91. + TV,</p> <p><b>Kadaň</b>, 2., 3a. bez TV,</p> <p><b>Kadaň</b>, zhl. směr Želina.</p> <p><b>Kadaň</b>, celá jen TV,</p>	04.10.2022-05.10.2022	07:30 - 17:30	Následné podbití po investiční akci, doplnění a úprava štěrkového lože, závěrečná úprava GPK, zřízení stezek, kontrola sjízdnosti a regulace trakčního vedení.	<p><b>ZP+ND.</b></p> <p>ZP+ND u dotčených spojů jedoucích v úseku Kadaň - Kadaň předměstí (v ŽST Kadaň budou během výluky k dispozici dvě dopravní koleje s peronními hranami)</p>

536	Z-73273 A	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, traťová bez TV, Krásný Jez, celá bez TV, Krásný Jez - Horní Slavkov - Kounice, traťová bez TV, Horní Slavkov - Kounice, celá bez TV, Horní Slavkov - Kounice - Horní Slavkov, část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravna Horní Slavkov-Kounice do km 6,185 Krásný Jez - Karlovy Vary-Březová, traťová bez TV, Karlovy Vary-Březová, celá bez TV, Karlovy Vary-Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, traťová bez TV,	03.10.2022-21.10.2022	07:30 - 16:50	Stavební obnova železničního svršku v úseku Bečov n. T. - K. Vary d. n. Zřízení BK v km 36,650 - 37,450; SVP v km 39,600 - 41,100; strojní úprava GPK v km 51,600 - 52,200; údržba odvodňovacích příkopů v úseku Krásný Jez - Cihelny.	ZP+ND.
536	Z-73273 B	Karlovy Vary dolní nádraží, záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová, v části od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 12 a 15. Karlovy Vary dolní nádraží, 1., 3. bez TV,	03.10.2022-21.10.2022	07:30 - 16:50	Stavební obnova železničního svršku v úseku Bečov n. T. - Karlovy Vary d. n. Zřízení BK v km 52,800 - 53,000, 53,160 - 53,460; SVK 52,800 - 53,000, 53160 - 53,460; strojní úprava GPK v km 52,800 - 53,450.	ZP+ND. ZP směr K. Vary-Březová

## Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53164 L	Česká Třebová, 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6 Česká Třebová, 8. bez TV, její část od návěstidla L8 po návěstidlo S8 Česká Třebová, 12. bez TV, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12 Česká Třebová, 14. bez TV, její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Česká Třebová, 16. bez TV, její část od návěstidla L16 po návěstidlo S16 Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidel L8, L12, L14, L16 po námezník výhybky 46. Česká Třebová, 2., 4a., 4b., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV,	18.10.2022-19.10.2022	18:30 - 06:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava HMG prací - posun termínu. Původně plánováno v měsících 4/2022 a 5/2022. <b>LNT.</b>
501	Z-53164 N	Česká Třebová, 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6 Česká Třebová, 8. bez TV, její část od návěstidla L8 po návěstidlo S8 Česká Třebová, 12. bez TV, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12 Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidel S8 a S12 po námezník výhybky číslo 22a. Česká Třebová, 2., 4a., 4b., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV,	20.10.2022-21.10.2022	18:30 - 06:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava HMG prací - posun termínu. Původně plánováno v měsících 4/2022 a 5/2022. <b>LNT.</b>
501	Z-53164 O	Česká Třebová, 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6 Česká Třebová, 8. bez TV, její část od návěstidla L8 po návěstidlo S8 Česká Třebová, zhl. 2. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidel L2, Se56, L6, L8, L12, L14, L16 po námezník výhybek číslo 45 a 38a. Česká Třebová, 2., 4a., 4b., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV,	21.10.2022-22.10.2022	18:30 - 06:30	Montáž bran a směrových lan.	<b>Změna od RPV.</b> Úprava HMG prací - posun termínu. Původně plánováno v měsících 4/2022 a 5/2022. <b>LNT.</b> Nelze ze sudé skupiny směr Praha.

501	Z-53164 S	<p>Česká Třebová, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2</p> <p>Česká Třebová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p> <p>Česká Třebová, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidel S1, Se47, S5 po návěstidlo Se35.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr odb. Parník, jeho část od návěstidel L1, Se58, L5 po námezník výhybky 43b.</p> <p>Česká Třebová, 1., 3a., 3b., 5., 7., 9., 2., 4a., 4b., 6. jen TV,</p>	22.10.2022-23.10.2022	18:30 - 06:30	Montáž bran a směrových lan.	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>Úprava HMG prací - posun termínu. Původně plánováno v měsících 4/2022 a 5/2022.</p> <p><b>LNT.</b></p>
501	Z-53164 S	<p>Česká Třebová, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2</p> <p>Česká Třebová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1</p> <p>Česká Třebová, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidel S1, Se47, S5 po návěstidlo Se35.</p> <p>Česká Třebová, zhl. 1. TK směr odb. Parník, jeho část od návěstidel L1, Se58, L5 po námezník výhybky 43b.</p> <p>Česká Třebová, 1., 3a., 3b., 5., 7., 9., 2., 4a., 4b., 6. jen TV,</p>	23.10.2022-24.10.2022	18:30 - 06:30	Montáž bran a směrových lan.	<p><b>Změna od RPV.</b></p> <p>Úprava HMG prací - posun termínu. Původně plánováno v měsících 4/2022 a 5/2022.</p> <p><b>LNT.</b></p>

501	53122 E	<p><b>Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Choceň – Brandýs nad Orlicí.</p> <p><b>Choceň</b>, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, záhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla 1S po návěstidlo L1c.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, 1., 1a., 1b., 1c., 3., 3a. + TV,</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, zhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla Sc1c po návěstidla Lc1, Lc3.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3a po návěstidlo Lc1b.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezprávi od návěstidla S1a po návěstidlo 1L.</p> <p><b>Brandýs nad Orlicí - Odb Bezprávi</b>, 1. + TV, napětově od ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje po ÚO 411 na Odb. Bezprávi</p> <p><b>Odb. Bezprávi</b>, záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1.</p> <p><b>Odb. Bezprávi</b>, 1. bez TV,</p>	07.10.2022-11.10.2022, 12.10.2022-15.10.2022, 31.10.2022-01.11.2022	22:45 - 04:35	Práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení.	<p><b>Změna od RPV.</b> Úprava HMG prací - upřesnění termínů.</p> <p><b>ZP+ND+VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 53122 A+G+H.</p>
-----	---------	--	---	---------------	---	--



501	53122 H	<p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje - Choceň</b>, 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Brandýs nad Orlicí – Choceň.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 (mezi výhybkami číslo 9 – 13 nové označení) po návěstidlo Sc2c.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, 2c bez TV,</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje</b>, záhl. 2. TK směr Choceň, od návěstidla L2c po návěstidlo 2S.</p> <p><b>Choceň</b>, záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí.</p>	07.10.2022-11.10.2022, 12.10.2022-15.10.2022, 31.10.2022-01.11.2022	22:45 - 04:35	Práce na železničním svršku, úprava napájecích převěsů.	<p><b>Změna od RPV.</b> Úprava HMG prací - upřesnění termínů. <b>ZP+ND+VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 53122 A+G+E.</p>
512	Z-55035 F	<b>Dolní Lipka</b> , zab. zař.: SZZ.	03.10.2022-04.10.2022	23:15 - 03:00	Výměna SW v ŽST Dolní Lipka (jednotnost s reliéfem řízené oblasti). Aktivace TZZ v úseku Dolní Lipka – Lichkov (TZZ vypnuto dle ROV 55003).	<p><b>Nad RPV.</b> ZP ve vlakové přestávce.</p>
512	Z-55035 E	<b>Lichkov</b> , zab. zař.: SZZ.	03.10.2022-04.10.2022	23:15 - 03:00	Výměna SW v ŽST Lichkov (ŽST Těchonín a ŽST Jablonné nad Orlicí), včetně příslušných úprav na CDP Praha a PPV v ŽST Lichkov (doplnění reliéfu ŽST Dolní Lipka).	<p><b>Nad RPV.</b> ZP ve vlakové přestávce.</p>
512	Z-55035 G	<b>Letohrad</b> , zab. zař.: SSZ.	06.10.2022	00:00 - 02:55	Výměna SW v ŽST Letohrad (ŽST Lanšperk), včetně příslušných úprav na CDP Praha a PPV v ŽST Lichkov.	<p><b>Nad RPV.</b> ZP ve vlakové přestávce.</p>

---

## 5. Projednání změn MP – srpen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Připomínky zaslané dopravcem RegioJet, a. s. jsou řešeny v úvodu, jinak bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 521** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 63155 etapy B** v úseku **Dobřichovice – Praha-Radotín** o 2 dny. Výluka bude probíhat v termínu 19.08.2022 – 29.08.2022 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro montáž TV.

**VR 524** – Na žádost ROPIDu došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63188 etapy H4** v úseku **Odbočka Černý Most – Praha-Horní Počernice** do sobotního termínu. Výluka bude probíhat dne 06.08.2022 v čase od 08:30 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro snesení a odvoz KP.

**VR 524** – Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o požadavku zhotovitele na zařazení výluky SZZ v celé dopravně **Praha-Vysočany** dle **ROV 65003 etapy A2**. Vzhledem ke skutečnosti, že výluka je požadována v souběhu s výlukami se ZP, bude doplněna do týdenních plánů.

**VR 533** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73113 etapy A** v dopravně **Cheb** na kterou naváže etapa K s nižším rozsahem vyloučení (bez 16. staniční koleje). Výluka bude probíhat v termínu 14.08.2022 – 10.12.2022 v čase od 06:00 hod. – do 24:00 hod. a je požadována CPS pro montáž bärky MA45.

**VR 537** – Zástupce IDSK Ing. Martin Zahradka požádal o zkrácení výluky dle **ROV 63232 etapy D** v úseku **Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště** o 10 min. t. j. do 04:50 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavku bude vyhověno a výluka bude ukončena již v 04:50 hod.

**VR 541** – Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán upozornil, že bude komplikované zajistit ND u nepřetržité výluky dle **ROV 63191 etapy A** v úseku **Veleliby – Křinec** v termínu 18.08.2022 – 07.09.2022. Bude vypsáno nové výběrové řízení a je možné, že se v daném termínu nepodaří ND zajistit.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – informaci dopravce bereme na vědomí. Bude dále sledováno.

---

## 6. Projednání změn SUP – září 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Připomínky zaslané dopravcem RegioJet, a. s. jsou řešeny v úvodu, jinak bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 305** – Došlo k úpravě překlepu termínu konce nepřetržité výluky dle **ROV 23257 etapy A** v dopravně **Ostrava hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 10.09.2022 – 16.10.2022 v čase od 08:00 hod. – do 20:00 hod. a je požadována pro opravu přístupových cest k I. nástupišti.

**VR 308** – Došlo z důvodu rozhodnutí Policie ve věci uzavírky ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 13118 etapy G** v úseku **Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka**. Výluka bude probíhat v neděli dne 11.09.2022 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro vkládání mostu v km 34,776.

**VR 308** – Došlo z důvodu rozhodnutí Policie ve věci uzavírky ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 13118 etapy H** v úseku **Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka**. Výluka bude probíhat v neděli dne 11.09.2022 v čase od 09:55 hod. – do 10:40 hod. a je požadována pro vkládání mostu v km 34,776.

**VR 308** – Došlo z důvodu rozhodnutí Policie ve věci uzavírky ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 13118 etapy H1** v úseku **Vsetín bývalá odbočka Bečva – Valašská Polanka**. Výluka bude probíhat v neděli dne 11.09.2022 v čase od 11:10 hod. – do 11:55 hod. a je požadována pro vkládání mostu v km 34,776.

**VR 326** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53089 etapa D** v úseku **Opatov – Svitavy** dne 01.09.2022 v čase od 13:00 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku.

**VR 326** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53089 etapa E** v úseku **Opatov – Svitavy** dne 01.09.2022 v čase od 13:00 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku.

**VR 326** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53089 etapa F** v úseku **Opatov – Svitavy** dne 01.09.2022 v čase od 13:00 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku.

**VR 326** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53089 etapa G** v úseku **Opatov – Svitavy** dne 01.09.2022 v čase od 13:00 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku.

**VR 326** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53089 etapa H** v úseku **Opatov – Svitavy** dne 01.09.2022 v čase od 13:00 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku.

**VR 326** – Došlo k úpravě času začátku nepřetržité výluky dle **ROV 53089 etapy A** v úseku **Opatov – Svitavy**. Výluka bude probíhat v termínu 02.09.2022 – 23.09.2022 v čase od 0:00 hod. – do 24:00 hod. a je požadována CPS pro vybudování provizorní kolejové přeložky, přesun zastávky Svitavy-Lačnov.

**VR 326** – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 53089 etapy B** v úseku **Opatov – Svitavy**. Výluka bude probíhat v termínu 23./24.09.2022 v čase od 23:00 hod. – do 05:00 hod. a je požadována CPS pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku, zapnutí ZZ. (V termínu 01./02.09.2022 výluka nebude požadována.)

**VR 501** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53139 etapa P** v dopravně **Pardubice hl. n.**. Výluka bude probíhat v termínu 01.09.2022 – 12.09.2022 v čase od 07:30 hod. – do 17:20 hod. a je požadována pro rekonstrukci části kolejí č. 27, 29 a 31.

**VR 517** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53157 etapy B** v úseku **Vysoké Mýto město – Litomyšl** a v dopravnách **Cerekvice nad Loučnou** a **Litomyšl**. Výluky budou probíhat ve dnech 12.09.2022, 13.09.2022 v časech od 07:50 hod. – do 17:50 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad a vegetace.

**VR 517** – Došlo ke změně termínu konání denních výluk dle **ROV 53157 etap A** v úseku **Choceň – Vysoké Mýto** a v dopravně **Choceň**. Výluky budou probíhat ve dnech 14.09.2022, 15.09.2022 v časech od 08:25 hod. – do 16:30 hod. a jsou požadovány pro výměnu hmoždinek v betonových pražcích, odstranění defektoskopických vad a vegetace.

**VR 527** – Zástupce ROPID, Ing. Vítězslav Vacula požádal o posun výluk v Roztokách u Prahy mimo špičku, připadá do víkendových termínů.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – výluky byly již několikrát přesouvány a byly i zkráceny. Vzhledem k dopravním opatřením, by další přesun nebyl efektivní, spíše bude třeba zpracovat opatření dopravců. Bude ještě prověřeno a řešeno na následující regionální výlukové poradě.

**VR 533** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73113 etapy A** v dopravně **Cheb** na kterou naváže etapa K s nižším rozsahem vyloučení (bez 16. staniční koleje). Výluka bude probíhat v termínu 14.08.2022 – 10.12.2022 v čase od 06:00 hod. – do 24:00 hod. a je požadována CPS pro montáž bárky MA45.

**VR 533** – Došlo ke **zrušení** noční výluky dle **ROV 73113 etapy C** v dopravně **Cheb** a zároveň k **doplnění etapy L** dle stejného ROV s nižším rozsahem vyloučení (bez 16. staniční koleje). Výluka bude probíhat v termínu 10./11.09.2022 v čase od 20:00 hod. – do 06:00 hod. a je požadována CPS pro montáž bárky MA45.

**VR 539** – Dojde k překročení nepřetržité výluky TK v úseku **Litoměřice horní nádraží – Blíževedly** dle ROV 73059 etapy A+C, která poběží jako překročená, až do poloviny září.

**VR 540** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53142 etapy D** v úseku **Bakov nad Jizerou – Bezděz** ve dnech 29.09.2022, 30.09.2022 v časech od 07:15 hod. – do 17:15 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad. Výluky byly předjednány s dopravci ARRIVA vlaky, s. r. o., Die Länderbahn CZ, s. r. o. a ČD Cargo, a. s.

**VR 540** – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 55036** v dopravně **Brniště** v termínu 07./08.09.2022 v čase od 23:50 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro opravu SZZ.

**VR 540** – Zástupce Správy železnic, státní organizace, GŘ O12, Ing. Petr Kuník upozornil na nevhodný souběh výluk dle **ROV 53142 etapy F** v úseku **Česká Lípa – Žízníkov** s výlukou dle **ROV 73247 etapou A** v úseku **Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí** a v dopravně **Děčín východ** dne 22.09.2022. Výluka dle ROV 53142 etapa F bude přesunuta.

**VR 704** – Z důvodu návaznosti technologických postupů byla prodloužena nepřetržitá výluka dle **ROV 93034 etapa A** v úseku **Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí**. Výluka bude probíhat v termínu 01.07.2022 – 02.09.2022 v čase od 07:30 hod. – do 09:45 hod. a je požadována pro modernizaci.

## 7. Projednání změn SP – říjen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Připomínky zaslané dopravcem RegioJet, a. s. jsou řešeny v úvodu, jinak bez připomínek.

### Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

**VR 501** – Budou doplněny zkratky VNJR a ND u výluk dle **ROV 63045 etapy B a D** v dopravně **Velim** (jednokolejný provoz Kolín – Velim – Odbočka Cerhenice).

**VR 502** – Zástupce GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil, že na regionální výlukové poradě byl řešen přesun výluky dle **ROV 63220 etapy A** v dopravně **Velký Osek** mimo výluky v úseku Poděbrady – Libice. Bude dále řešeno, předpoklad konání je cca 17.10.2022 nebo 18.10.2022. Bude ještě upřesněno.

**VR 504** – Byly **zrušeny** výluky dle **ROV 73315 etapy A až H** v říjnových termínech. Výluky budou přesunuty do měsíce listopadu 2022.

**VR 505** – Došlo ke smazání zkratk LNT u denních hodinových výluk se ZP dle **ROV B 51B05027** v úseku **Praskačka – Dobřenice** a v dopravně **Dobřenice** a **ROV B 51B05116** v úseku **Převýšov – Choťovice** a v dopravně **Choťovice**.

**VR 521** – Byly **zrušeny** nepřetržité výluky dle **ROV 63155 etapy H a U** v úseku **Odbočka Závodiště – Praha-Radotín** a v dopravních **Odbočka Závodiště i Praha-Radotín**.

**VR 533** – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 73113 etapy A** v dopravě **Cheb** na kterou naváže etapa K s nižším rozsahem vyloučení (bez 16. staniční koleje). Výluka bude probíhat v termínu 14.08.2022 – 10.12.2022 v čase od 06:00 hod. – do 24:00 hod. a je požadována CPS pro montáž bárky MA45.

**VR 539** – Bude doplněno vymezení u denních výluk dle **ROV 73266 etap B** o záhlaví v dopravě **Čížkovice**.

**VR 540** – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 53142 etapy D** v úseku **Bakov nad Jizerou – Bezděz** ve dnech 01.10.2022, 02.10.2022 v časech od 07:15 hod. – do 17:15 hod. a jsou požadovány pro odstranění defektoskopických vad. Výluky byly předjednány s dopravci ARRIVA vlaky, s. r. o., Die Länderbahn CZ, s. r. o. a ČD Cargo, a. s. V rámci doplnění zápisu vyjádřil zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Maléř dodatečné nesouhlasné stanovisko s konáním těchto denních výluk dle ROV 53142 etap D ve dnech 01.10.2022 a 02.10.2022 se zdůvodněním nedostatečné kapacity prostředků NAD, které bude mít dopravce fixované u výluk na VR 520. Proto žádá o přesun výše uvedených výluk na VR 540 mimo víkendové termíny.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude řešen v rámci následujících porad.

**VR 544** – Dojde k překročení nepřetržité výluky v úseku **Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb** dle ROV 73069 etapy A, jak bylo avizováno na minulém poradě. Výluka poběží, až do poloviny prosince.

**VR 709** – Bude prodloužena nepřetržitá výluka dle **ROV 93058 etapy B** v dopravě **Plzeň-Kotěrov**. Výluka měla být původně ukončena dne 21.10.2022. Nově bude pokračovat, až do konce GVD 2021/2022 a následně dle nového ROV i v GVD 2022/2023.

**VR 712** – Na žádost ČD Cargo, a. s. došlo k etapizaci nepřetržité výluky dle **ROV 93123 B**, která se bude konat v termínu 04.10.2022 – 08.10.2022. Původně to byla výluka Nýřany – Staňkov, celé dopravní Chotěšov výhybna, Stod, Holýšov a záhlaví a zhlaví směr Chotěšov v Nýřanech. Nyní v nepřetržité výluce dle ROV 93123 B bude jen výluka Nýřany – Staňkov, celá dopravní Chotěšov výh., Stod, Holýšov. Navíc budou doplněny denní výluky dle ROV 93123 etapy D – záhlaví směr Chotěšov v dopravě Nýřany.

**VR 704** – Prověřuje se nutnost zavedení ND u některých výluk dle ROV 63132. Zástupce Správy železnic, státní organizace, GR O12, Ing. Petr Kuník požádal o upřesnění rozsahu pomalých jízd v průběhu výluk dle ROV 63132.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## 8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## 9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v červenci 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

**Příloha č. 3 Změnové tabulky srpen a září 2022**

**Změnové tabulky srpen 2022**

**Schvalovatel 1**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>305</b>	<b>23154 B</b>	Polom SK 2., 4., 6. jen TV, kolejově zhlaví a zhlaví suchdolské od náv. 2L po náv. S2 Ovlivněna 2. TK Suchdol n/O - Polom	5.,6.,7.,8.	7:20-19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnice III/483 (vedle sil. mostu I/ E462 - D48) - odbednění vnějších konzol říms, demontáž montážního ztužení VFT nosníků, osazení odvodňovacího kolektoru, oprava (nátěrů) PKO VFT	<b>ND, VNJŘ, NVÚ</b>	CPS	
<b>305</b>	<b>23154 C</b>	Polom SK 1., 3. jen TV, kolejově zhlaví a zhlaví suchdolské od náv. 1L po náv. S1 Ovlivněna 1. TK Polom - Suchdol n/O	9.,10.,11.,12.	7:20-19:00	CPS - Výstavba sil. mostu na přeložce silnice III/483 (vedle sil. mostu I/ E462 - D48) - odbednění vnějších konzol říms, demontáž montážního ztužení VFT nosníků, osazení odvodňovacího kolektoru, oprava (nátěrů) PKO VFT	<b>ND, VNJŘ, NVÚ</b>	CPS	
<b>317</b>	<b>23230 A</b>	Luhačovice celá, Luhačovice - Újezdec u Luhačovic TK, Újezdec u L. zhlaví a zhlaví směr Luhačovice od vj. náv. PL po námezník výhybky č. 3, Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod TK, Uherský Brod celá, Uherský Brod - Hradčovice TK, Hradčovice celá, Hradčovice - Kunovice TK, Kunovice zhlaví směr Hradčovice	22.-N-26.	8:00 -N- 17:00	Výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, výměna hmoždinek, oprava GPK	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST OLC - přesun finančních prostředků	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								

zrušeno:								
305	13128 A	Přerov - předn. SK 200, 202, 204, 206, 208, 210 jen TV, Přerov SK18 jen TV - částečně od ÚD 33, 36, 37, SK 18b+TV, Přerov - předn. výh. 202, 207, 208, 212, 216, 219, 222	18.7.-N-19.8.	7:00 -N- 17:00	Celková oprava výhybek - výměna pražců, kolejnic a LIS, oprava žel. svršku, přilehlých přípojů a GPK, odstraněním def. vad, čištění šterkového lože a svařování	LNT, na žádost ST Olomouc přesun výluky na říjen - nedodání materiálu	OVA	

## Schvalovatel 2

měsíc: srpen 2022

datum: 30. 6. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
302	23245 A	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK bez TV, Pržno celá, Baška celá	12.	00:15-03:55	CPS - Výstavba sil. mostu „obchvat Frýdku-Místku“	ZP, v době mimo osobní přepravy	CPS	
304	23250 A	Rožnov pod Radhoštěm SK 1., 1a., 2., 3, kolejově záhlaví směr Valašské Meziříčí další popis: od náv. Lk S po km 12,695, kolejově zhlaví směr Valašské Meziříčí, kolejově zhlaví směr konec trati Rožnov p. R. - Sřítěž nad Bečvou PZS 12,162 (P7426)	8.8.-N-10.12.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce Rožnov pod Radhoštěm	na žádost SSV, doplnění požadavku po dokončení výběrového řízení	SSV	Rekonstrukce Rožnov pod Radhoštěm
309	25017 A1	Dluhonice výh.: sudá bez TV Dluhonice výh.: SZZ - úprava SW	9.	opera- tivně 1x 60 minut v čase 01:00- 3:00	Přerov 2: Výměna SW ve výhybně Dluhonice	ZP, na žádost SSV a zhotovitele doplnění výluky na základě rozhodnutí komise souběh s ROV 13123 A, ROV 23153 F	SSV	Přerov 2
309	25017 B1	Přerov - Dluhonice výh.: TZZ TK 2	9.-N-26.	1:00 -N- 17:00	Přerov 2: aktivace TZZ TK2 Přerov - Dluhonice	na žádost SSV a zhotovitele doplnění výluky na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2



<b>310</b>	<b>25025 A</b>	Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí TK bez TV, Dětřichov nad Bystřicí záhl. a zhl. ze směru Moravský Beroun od náv. S po náv. L1, L2, L3	24.-N-31.	8:20 -N- 15:00	P500 - rekonstrukce PZS přejezdu P7548 v km 44,644 trati Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí	<b>ŽP+ND</b> , přesun z měsíce října z důvodu schválení uzavírky přejezdu MSK, KODIS (nevhodná kumulace výlukových akcí na VR 310)	OVA	
<b>310</b>	<b>25025 B</b>	Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí zab. zař. vypnutí PZS v km 44,644 (P7548)	24.-N-31.	8:20 -N- 15:00	P500 - rekonstrukce PZS přejezdu P7548 v km 44,644 trati Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí		OVA	
<b>310</b>	<b>25025 C</b>	Dětřichov nad Bystřicí-Valšov zab. zař. TZZ a vypnutí PZS v km 48,851 (P7551)	22.-N-31.	8:20 -N- 15:00	P500 - doplnění výstroje PZS přejezdu P7551 v km 48,851 trati Dětřichov nad Bystřicí- Valšov	akce přesunuta z ROV 25014 A z července, nebyl dodán materiál	OVA	
<b>310</b>	<b>25025 D</b>	Dětřichov nad Bystřicí-Valšov zab. zař. TZZ a vypnutí PZS v km 47,174 (P7549)	22.-N-24.	8:20 -N- 15:00	P500 - doplnění výstroje PZS přejezdu P7551 v km 48,851 trati Dětřichov nad Bystřicí- Valšov	při vypnutí je v závislosti PZS v km 48,851 dle ROV 25025 C	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>304</b>	<b>23120 E1</b>	Osíčko - Bystřice pod Hostýnem TK, Osíčko záhlaví směr Bystřice p. H., výh. č. 7, 9, 10, SK č. 1c, Bystřice pod Hostýnem celá	15.-N-17.	7:00 -N- 17:00	úprava zab. zařízení ŽST Bystřice p. H., práce pro ST OLC výměna kolejnic, cyklická výměna jazyků výhybek, výměna pražců, výměna hmoždinek, oprava def. vad, úprava průjezdného průřezu	<b>ŽP+ND</b> ; na žádost ST OLC, navýšení rozsahu vyloučení a rozsahu prací, cyklická výměna jazyků výhybek č. 10, 9, 7	SSV	Rekonstrukce ŽST Holešov
<b>304</b>	<b>23120 B</b>	Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: PZZ v km 33,249 (P7271), v km 32,523 (P7270), v km 31,313 (P7269), v km 29,444 (P7267), v km 27,868 (P7264), v km 25,823 (P7262), v km 25,441 (P7261), v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259) . Holešov: zab. zař.: PZZ v km 24,268 (P7258).	7.7.-N-31.8.	7:00 -N- 17:00	Rekonstrukce ŽST Holešov, úprava počítačů náprav dotčených PZZ	souběh s ROV 23120 F, upřesnění km polohy u PZS P7262, P7258	SSV	

<b>304</b>	<b>23120 I</b>	Holešov: sděl. zař. staniční a traťové.	7.7.-N-31.8.	7:00 -N- 17:00	přepojování optických kabelů	souběh s ROV 23120 F, úprava rozsahu vyloučení	SSV	
<b>309</b>	<b>23095 A</b>	Prostějov hlavní nádraží, záhl. směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť, traťová + TV, Bedihošť, celá + TV, Bedihošť - Pivín, traťová + TV, Pivín, celá + TV	11.7.-N-15.8.2022	8:00 -N- 9:00	Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982	<b>ZP+ND.</b> Na žádost SEE Olomouc navýšení rozsahu (Pivín celá +TV, pův. v etapě B 11.-17.7.)	OVA	
<b>309</b>	<b>25017 B</b>	Přerov - Dluhonice výh.: TZZ TK 1, Dluhonice výh.: SZZ SK 1, 3 a výh. 4, 14, 16	15.-N-19.	7:00 -N- 17:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ SK 1, 3 + výhybky 4, 14, 16 + 1TK Dluhonice – Přerov	na žádost SSV a zhotovitele úprava rozsahu vyloučení na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>25017 C</b>	Dluhonice výh. SZZ výh. č. 5, 6, 7, 8, 15	19.-N-26.	17:00 -N- 17:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ Dluhonice - výhybky 5, 6, 7, 8, 15 + TZZ 2TK Dluhonice – Přerov	na žádost SSV a zhotovitele úprava rozsahu vyloučení na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>25017 D</b>	Přerov - Dluhonice výh. TK 2 bez TV	26.	8:00-12:00	Přerov 2 - aktivace def SZZ a aktivace TZZ 2TK Dluhonice – Přerov, jízda VZ	na žádost SSV a zhotovitele úprava rozsahu vyloučení na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>25017 E</b>	Dluhonice výh.: aktivace def. SZZ - zabezpečovací zařízení sudé skupiny přerovsko-prosenické zhlaví	27.8.-N-2.9.	8:00 -N- 8:00	Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně	na žádost SSV a zhotovitele úprava rozsahu vyloučení na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>zrušeno:</b>								
<b>308</b>	<b>13118 X2</b>	Vsetín: zhlaví směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a, od náv. S1a po nám. výh. č. 4, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, Vsetín: 1a. + TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: TK 1 + TV	31.7./1.8.	23:25-03:00	rekonstrukce ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení	<b>ZP</b> , na žádost zhotovitele	SSV	Vsetín

<b>310</b>	<b>25014 A</b>	Dětřichov nad Bystřicí - Valšov TZZ, vypnutí PZS v km 48,851 (P7551)	29.7-N-4.8.	7:30 -N- 15:00	P500 - doplnění výstroje PZS přejezdu P7551 v km 48,851 trati Dětřichov nad Bystřicí - Valšov	začlenění do ROV 25025 C	OVA	
------------	----------------	--	-------------	----------------------	---	--------------------------	-----	--

**Schvalovatel 3**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>318</b>	<b>30005 A</b>	Šlapanice SK 1 bez TV	8.	7:20-17:20	oprava kabelu v km 10,500		BNO	
<b>318</b>	<b>33134 I</b>	Čejč část. SZZ - indikační prvky PZS v km 18,751 (P7152)	15.8.-N-30.9.	9:00 -N- 15:00	rekonstrukce PZS v km 18,751		SSV	Rekonstrukce PZS v km 18,751 v ŽST Čejč
<b>318</b>	<b>33134 J</b>	Čejč PZS v km 18,751 (P7152)	15.8.-N-30.9.	9:00 -N- 15:00	rekonstrukce PZS v km 18,751	<b>vj./odj. na PN, v=10 km/hod.,</b> pozdní dodání stavebního povolení	SSV	Rekonstrukce PZS v km 18,751 v ŽST Čejč
<b>320</b>	<b>33056 B3</b>	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	13.	11:20-18:20	práce na straně ŽSR	<b>ZP v souběhu s etapou A</b> požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves - štátní hranice SR/ČR
<b>320</b>	<b>33190 A</b>	Brno-Horní Heršpice SK 606 bez TV	8.	7:00-9:00	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 B</b>	Brno jih SK 104 bez TV	8.	8:30-12:30	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 C</b>	Brno jih SK 106 bez TV	9.	7:00-15:00	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 D</b>	Brno jih SK 108 bez TV	10.	7:00-9:00	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 E</b>	Brno jih SK 110 bez TV	10.	9:00-13:00	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 F</b>	Brno jih SK 12 bez TV	11.	7:00-15:00	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice

<b>320</b>	<b>33190 G</b>	Brno jih zhl. SK 110c směr Brno-H. Heršpice, SK 110c bez TV, zhl. SK 110c směr Modřice, SK 110b bez TV, zhl. SK 110b směr Modřice	14.	7:00- 17:00	geotechnický průzkum	<b>ZP směr Modřice</b>	BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 H</b>	Modřice SK 3 bez TV	13.	7:30- 9:30	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 I</b>	Modřice SK 5 bez TV	13.	9:30- 13:30	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 J</b>	Modřice SK 6 bez TV	13.	13:45- 17:45	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>320</b>	<b>33190 K</b>	Odb. Rajhrad - Modřice 2. TK bez TV	15./16., 16./17.	23:00- 4:45	geotechnický průzkum		BNO	VRT Modřice - Šakvice
<b>325</b>	<b>33128 A</b>	Havl. Brod - Humpolec TK, Lípa celá, Herálec celá, Humpolec celá	1.-N-12.	8:00 -N- 16:00	výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, svařování, úprava GPK, oprava přejezdu v km 17,075	<b>ZP+ND</b> přesun z července (pův. 17. - 22. 7.) požadavek ČD Cargo, navýšení o 3 dny - větší objem prací	BNO	
<b>507</b>	<b>55032 A</b>	Chrast u Chrudimi - Slatiňany PZZ v km 71,113 (P5332)	22.8.-N-2.9	8:00 -N- 17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítacích bodů	jízda na OP 2x	SSV	
<b>507</b>	<b>55032 B</b>	Chrast u Chrudimi - Slatiňany PZZ v km 73,288 (P5333)	22.8.-N-2.9	8:00 -N- 17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítacích bodů	jízda na OP 2x	SSV	
<b>507</b>	<b>55032 C</b>	Chrast u Chrudimi - Slatiňany TZZ	22.8.-N-2.9	8:00 -N- 17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítacích bodů	jízda na OP 2x	SSV	
<b>701</b>	<b>90022 A</b>	Jarošov nad Nežárkou – SK 1	16., 17., 18.	7:00- 15:00	odstranění zjištěných defektoskop. vad kolejnic	termínované odstranění dle předpisu S3/7	PLZ	

<b>701</b>	<b>33147 A</b>	Jihlava SK 4., 4a., 4b., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 108., 109. jen TV, TV vlečky č. 5425 „ČD, a.s. - Jihlava“ a vl. č. 5110 „KRONOSPAN Jihlava“	3.	7:35-12:10	údržba TV	<b>NVÚ</b> nutná údržba TV	BNO	
<b>701</b>	<b>33147 B</b>	Jihlava město SK 3., 3a., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV	10.	8:50-13:05	údržba TV	<b>NVÚ</b> nutná údržba TV	BNO	
<b>703</b>	<b>33076 A</b>	Horní Cerekev záhl. TK směr Dobrá Voda u Pelhřimova	29.8-N-12.9.	7:50 -N- 15:10	výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, úprava GPK, vým. kolejnic a pražců v PZS v km 1,540 a v km 2,651	<b>ZP+ND</b> přesun ze září (pův. 1.-16. 9.), zkráceno o 1 den, nedostatečné finanční krytí	BNO	
<b>703</b>	<b>33076 B</b>	H. Cerekev - Dobrá Voda u Pelh. - Pelhřimov TK, Dobrá Voda u Pelhřimova celá	29.8-N-12.9.	7:50 -N- 15:10	výměna kolejnic, pražců, zřízení BK, úprava GPK, vým. kolejnic a pražců v PZS v km 1,540 a v km 2,651	<b>ZP+ND</b> přesun ze září (pův.1.-16. 9.), zkráceno o 1 den, nedostatečné finanční krytí	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>318</b>	<b>33028 C</b>	Vlkoš - Bzenec 1. TK	29.	7:45-13:25	údržba železničního svršku	změna času (pův. 7:25 - 13:05 hod.) požadavek PO Břeclav	BNO	
<b>318</b>	<b>33028 D</b>	Bzenec - Vlkoš 2. TK	30.	7:45-13:25	údržba železničního svršku	změna času (pův. 7:25 - 13:05 hod.) požadavek PO Břeclav	BNO	
<b>320</b>	<b>33056 B1</b>	Lanžhot - Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	26.-N-29.	23:30 -N- 10:00	kolejové úpravy na straně ŽSR, práce na straně ŽSR	<b>ZP v souběhu s etapou A</b> změna termínu (pův. 5. 8. - 8. 8. 2022), změna času ukonč. (pův. 4:20 hod.), požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-štatná hranica SR/ČR
<b>320</b>	<b>33056 D</b>	Lanžhot - Lanžhot st. hr. ETCS	28.8.-N-10.12.	10:00 -N- 23:59	úpravy ETCS	změna termínu zaháj. (pův. 7. 8. 2022) způsobená posunem výluky B1	ŽSR	Devínská Nová Ves-štatná hranica SR/ČR

320	33150 A	Brno-Židenice záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl. nádr. SK 2 bez TV, SK 2, 2a, 2b jen TV	1.-N-16.	8:35 -N- 13:35	výměna výhybky č. 6a/b - výměna výhybkových součástí, bagrování, svařování, podbíjení, údržba TV, údržba úsekových odpojovačů	<b>VNJŘ+NVÚ</b> změna času ukonč. (pův. 14:20 hod.) požadavek KORDIS	BNO	
322	33159 A	Grešlové Mýto - Moravské Budějovice TK	8.,9., 10.,11.,12.	8:30- 13:35	údržba žel. svršku, odstranění vegetace, dotahování upevňovadel	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 8:05-13:35), požadavek dopravce	BNO	
324	33153 A	Ostrov nad Oslavou SK 2, 4, TV sudá	5.	7:00- 10:00	odstranění vegetace	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 2. 8.), požadavek ČD Cargo	BNO	
324	33153 B	Ostrov nad Oslavou SK 1, 3, 5, TV lichá	5.	10:10- 17:10	odstranění vegetace, demontáž TV SK 5	<b>NVÚ</b> změna termínu (pův. 2. 8.), požadavek ČD Cargo	BNO	
502	33156 A	Havlíčkův Brod SK 1a bez TV, část zhl. SK 1a směr Pohled od náv. Lc91 po náv. Sc1a	6./7.	22:15- 5:40	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna vadných LIS, svařování, odstranění závad na výh. č. 6	jednokolejný prov. H. Brod - Pohled, navýš. vylouč. zařiz. (část zhl. SK 1a) změna času ukončení (pův. 4:15)	BNO	
502	33156 B	Havlíčkův Brod SK 24 bez TV část od náv. Sc24 po km 223,500	17.	7:00- 17:00	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna vadných LIS, svařování	reetaipizace ROV (pův. etapa C), změna času (pův. 8:15-13:45)	BNO	
502	33156 C	Havlíčkův Brod SK 25 bez TV část od km 223,900 po nám. výh. č. 62	16.	7:00- 17:00	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování	reetaipizace ROV (pův. etapa D)	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
324	33155 D	Havl. Brod - Pohled 1. TK+TV, Pohled záhl. a zhl. 1. TK směr Havl. Brod. část od náv. 1S po náv. L1, L3	14.	8:15- 16:45	údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování	<b>VNJŘ</b> sloučeno s výlukami v měsíci září, požadavek dopravce	BNO	
502	33156 C	Havlíčkův Brod SK 24 bez TV část od náv. Sc24 po km 223,500	18.	7:00- 13:30	výměna def. vadných kolejnic, svařování, výměna LIS u náv. Sc24		BNO	

502	33156 D	Havlíčkův Brod SK 25 bez TV část od km 223,900 po nám. výh. č. 62	15.	7:00- 17:00	výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování		BNO	
325	33139 A	Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	1.-N-10.	6:00- 15:30	výměna kolejnic a pražců, oprava propustků v km 27,729; km 29,987; km 36,345	<b>ZP+ND</b> uzavírka silnice pro ND	BNO	
703	33154 A	Pelhřimov - Nová Cerekev TK bez TV	5.-N-24.	8:25 -N- 15:30	výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, svařování	<b>ZP+ND</b> sloučeno s výlukami v měsíci září (nově ROV 33076), nedostatečné finance	BNO	

#### Schvalovatel 4

měsíc: srpen 2022

datum: 28. 6. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53135 C	Pardubice hl. n.: 1c, 1., 3. bez TV, Pardubice hl. n.: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návestidel L1, L3 po návestidlo Se 32. Pardubice hl. n.: 1., 1a, 1c, 3. jen TV,	30.	7:30- 17:30	snížení TV a regulace nástavců a ZV pro lávku		SSV	stavba Pardubice
501	53121 U	Pardubice hl. n. ostatní zařízení 3. nástupiště u 4 SK jeho část od km 305,970 po km 306,016	9.7.-N-22.11.	7:40 -N- 18:00	výstavba kabelovodu		SSV	stavba Pardubice
501	65013 B	Kolín SZZ	28.8.	1:00- 2:30	Úprava ovládacích prvků, připojení kabelizace do SZZ v dopravně Kolín.	<b>ZP</b> v celé dopravně Kolín, souběh etap A+B.	SSZ	
501	65013 C	Kolín SZZ	28.8.	2:30- 7:00	Zapojení a přezkoušení SZZ, výměna SW.	Postupné jízdy na PN.	SSZ	
501	63199 F	Kolín, TV 101a + zhl. Velim v km 348,22- 348,325	7.8.-N-25.9.	22:00 -N- 05:00	NP		CPS	Kolín_most
501	63199 G	Kolín, TV 116f + zhl. Velim v km 348,22- 348,325	7.8.-N-25.9.	22:00 - N - 05:00	NP		CPS	Kolín_most

<b>501</b>	<b>63045 F4</b>	Velim-Kolín 1. TK+TV, Kolín SK 101c/101d, TV 101c/d/a až po ÚO 451	2./3.8.	23:00-4:05	návoz materiálu	v zákrytu za ZP Pečky-Cerhenice	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 B3</b>	Poříčany -Tatce 2. TK	13/14.8.	22:00-5:00	broušení	kapacity brousícího stroje	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 D3</b>	Pečky - Tatce 2. TK	14/15.8.	22:00-5:00	broušení	kapacity brousícího stroje	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 F3</b>	Pečky - Cerhenice 2. TK	15/16.8.	22:00-5:00	broušení	kapacity brousícího stroje	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63177 A4</b>	Velim - Kolín 1. TK+TV, Kolín TV nad SK 101d, 101c a TV nad částí SK 101b + kolejově navaz. záhl/zhl velimské; Velim SK 1., 3., 5 + záhl/zhl kolínské od 1L po S1, S3, S5, zhl směr Cerhenice od L5 po IS mezi výh. č. 23 a č. 25, TV liché	18/19.8.	23:00-4:05	mnt svršku, pokl. výh, ASP, zavaření	A4+B= ZP Velim-Kolín (náhrada B4 – viz červená část).	SSZ	PoVel
<b>505</b>	<b>50026 A</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 27,29; výh. č. 70	2.	7:30-10:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 B</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 17; výh. č. 73	2.	13:30-15:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 C</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 19	2.	12:00-13:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 D</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 21	2.	10:30-12:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 E</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 11	3.	7:30-10:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 F</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 12b, 18b	3.	10:30-13:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 G</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 7a	4.	7:30-9:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 H</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 7	4.	9:00-10:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 I</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 3b	4.	10:30-12:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 J</b>	Hradec Králové hl. n.; SK č. 30b, 38b	4.	12:00-15:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 K</b>	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 55, 63	6.	7:10-8:45	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK



<b>505</b>	<b>50026 L</b>	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 75; záhlaví směr Všestary	6.	09:10- 10:45	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 M</b>	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 84XB	6.	11:00- 12:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>505</b>	<b>50026 N</b>	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 85XA	6.	12:30- 14:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
<b>dílní změny:</b>								
<b>501</b>	<b>53135 A</b>	Pardubice hl. n. kolejovně: 11a., 11. SK její část + zhlaví 1. TK směr Kostěnice jeho část + zhlaví střední, jeho část. napětově: 5., 11., 11a SK	2., 3., 4., 5., 6.	7:30- 17:30	Převěšení TV	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53135 B</b>	Pardubice hl. n. kolejovně: záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část + záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice, + zhlaví střední, jeho část. napětově: Pardubice hl. n. celá	7./8., 8./9., 9./10., 10./11.	23:20- 4:00	stavba bran	upřesnění vyloučení	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>63199 A3</b>	Kolín, 101a, 107a, 115a, 117a + zhl. Velim + TV 101a, 103/109 + zhl. Velim	7./8.-9./10.8.	22:00 - 5:00	zřízení NP	upřesnění vymezení	CPS	Kolín_most
<b>501</b>	<b>63199 A4</b>	Kolín, 101a, 107a, 115a, 117a + zhl. Velim + TV 101a, 103/109 + zhl. Velim	10./11.- 12./13.8.	23:00 - 4:05	zřízení NP	upřesnění vymezení- přesun ze zelené části	CPS	Kolín_most
<b>501</b>	<b>63199 B4</b>	Kolín, 116e, f + zhl. Velim + TV zhl. 102, 104a a Sk 116d,e, f + zhl. Velim	8./9.-12./13.8.	23:00 - 4:05	zřízení NP	ZP, upřesnění vymezení-přesun ze zelené části	CPS	Kolín_most
<b>501</b>	<b>63177 F</b>	Velim SK 4a, SK 4 (od nám. v. č. 13), zhl cerhenické od náv. L2 a L4a po IS mezi výh. č. 26 a č. 30	20.8.-N-22.8. 29.8.-N-31.8.	7:30 -N- 17:30	výměna TV syst. 4+2	upřesnění vymezení vyloučení SK 4	SSZ	PoVel

501	63177 I	Cerhenice - Pečky 2. TK+TV, Pečky SK 2+4, TV sudé, záhl/zhl cerhenické 2L-S2, S4; Cerhenice záhl/zhl pečské 2S-CPB6	24.8.-N-26.8.	7:30 -N- 17:30	výměna TV	<b>NVÚ, VNJŘ;</b> upřesnění vymezení záhl/zhl v Pečkách (2L-S2, S4)	SSZ	PoVel
501	63177 C1	<b>Odb. Cerhenice - Velim :</b> 1. traťová kolej +TV <b>Velim:</b> záhlaví a zhlaví směr Cerhenice od návěstidla 1S po návěstidlo Se28 <b>Odb. Cerhenice:</b> záhlaví směr Velim od návěstidla 1L po počítací bod CPB4 (před námezníkem výh. č. 2)	8., 9., 10., 11.8.	7:30 - 17:30	montáž TV syst. 1/a	<b>VNJŘ;</b> doplněno záhlaví v Cerhenicích	SSZ	PoVel
501	63177 B	2. TK Kolín - Velim po ÚO452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v Kolíně, kolejově záhl/zhl směr Praha od náv. 2S po Se118 (včetně SK 102b, 102a) Kolíně. Velim záhl/zhl směr Kolín od náv. 2L po S2 a S4, SK 2., 4. Velim TV sudé	18.8.-N-31.8.	17:30 -N- 17:30	TSO 2. TK, rekonstrukce výh. 1+4.	<b>NVÚ, VNJŘ, ND;</b> pův. od 19. 8. (posun zač. výluky na 18. 8.)	SSZ	PoVel
501	63177 A	Velim - Kolín 1. TK+TV, Kolín TV nad SK 101d, 101c a TV nad částí SK 101b + kolejově navaz. záhl/zhl velimské; Velim SK 1., 3., 5 + záhl/zhl kolínské od 1L po S1, S3, S5, zhl směr Cerhenice od L5 po IS mezi výh. č. 23 a č. 25, TV liché	8.8.-N-18.8.	7:30 -N- 17:30	TSO koleje a rekonstrukce výh. 2+3.	<b>NVÚ, VNJŘ, ND;</b> zkrácení výluky, pův. do 19. 8. 2022	SSZ	PoVel

<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63177 B4</b>	2. TK Kolín - Velim po ÚO452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v Kolíně, kolejově záhl/zhl směr Praha od náv. 2S po Se118 (včetně SK 102b, 102a) Kolíně. Velim záhl/zhl směr Kolín od náv. 2L po S2 a S4, SK 2., 4. Velim TV sudé	18./19.8.	23:00-4:05	mnt. svršku, pokládka výhybek	nahrazeno et A4 - viz zelená část	SSZ	PoVel

**Schvalovatel 5**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyloučený úsek, doprava</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>výluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>515</b>	<b>65013 A</b>	Kolín PZS v km 1,556	27.8.N- 5.9.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce PZS, doplnění závor	<b>PN</b> , - S701, RL - ratbořské záhlaví	SSZ	
<b>521</b>	<b>63155 E1</b>	P. Radotín 2. SK	6.,7.,13.,14., 20.,21.	7:30-17:30	stavba kabelovodu, kanalizace		SSZ	Smíchov-Černošice
<b>524</b>	<b>63188 H4</b>	odb. Č.Most-P.H.Počernice 1. TK+TV	6.	8:30-18:00	snášení a odvoz KP	<b>VNJŘ</b> , souběh s ROV 63173 A, B, C, D, H jednokolejně odb. Bal.-odb. Zeleneč	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>525</b>	<b>60008 A</b>	Praha hl. n. 9. SK jih	14.	10:00-21:00	Zajištění bezpečnosti		CPS	
<b>704</b>	<b>95013 A</b>	Dynín SZZ	18./19.	22:40-4:10	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>704</b>	<b>95013 B</b>	Ševětí-Dynín-Veselí n/L TZZ 1., 2. TK	18./19.	22:40-4:10	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>704</b>	<b>95013 C</b>	Veselí n/L SZZ	20./21.	22:50-4:15	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	

<b>704/ 705/ 701</b>	<b>95013 D</b>	Dynín-Veselí n/L- Soběslav TZZ 1., 2. TK, Veselí n/L-Lomnice n/L TZZ TK Veselí n/L-Doňov TZZ TK	20./21.	22:50- 4:15	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>704/ 705/ 701</b>	<b>95013 E</b>	Dynín-Veselí n/L- Soběslav PZZ v km 32,616; 58,764 Veselí n/L-Lomnice n/L PZZ v km 45,693; 46,428; 48,736; 50,060; 50,560 Veselí n/L-Doňov PZZ v km 2,218; 3,253	20./21.	22:50- 4:15	výměna SW, příprava pro ETCS		SSZ	
<b>704</b>	<b>95013 F</b>	Planá n/L SSZ	27./28.	23:40- 4:40	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>704</b>	<b>95013 G</b>	Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. Planá nad Lužnicí - Tábor: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje.	27./28.	23:40- 4:40	výměna SW, příprava pro ETCS	<b>ZP+ND</b>	SSZ	
<b>704</b>	<b>95013 H</b>	Planá n/L PZZ v km 73,991	27./28.	23:40- 4:40	výměna SW, příprava pro ETCS		SSZ	
<b>704</b>	<b>63132 Z</b>	Olbramovice-Č. Újezd 1., 2. TK ETCS	1.7.-N-10.12.	7:30 -N- 23:59	aktivace ETCS		SSZ	SU-VO
<b>705</b>	<b>93135 C</b>	Č. Budějovice TV 134.-146. SK +2. výtažná kolej	1.7.-N-10.10.	7:00 -N- 12:00	výstavba opravárenské haly SOKV		CPS	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>521</b>	<b>63155 B</b>	Dobřichovice-P. Radotín 1. TK+TV	19.-N-29.	7:30 -N- 17:30	mt TV	původně 19.-N-31.	SSZ	Radotín-Smíchov
<b>524</b>	<b>63173 M</b>	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV	6.-N-7.	18:00 -N- 8:00	demontáž mostu Kbelská	<b>ZP+ND</b> , nahrazuje etapu M3 20:40-4:20	SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>524</b>	<b>63173 N</b>	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2.TK+TV	6.-N-7.	18:00 -N- 8:00	demontáž mostu Kbelská	<b>ZP+ND</b> , nahrazuje etapu N3 20:40-4:20	SSZ	Vysočany-Mstětice

<b>705</b>	<b>93094 B</b>	Nová Ves u ČB TK, Č. Velenice - Č. Budějovice TV TK	22.,23.	8:10- 14:40	výměna DVK, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK....	<b>ZP+LNT+ND</b> , přesun z 29., 30. 8. -žádost dopravce (LNT)	PLZ	
<b>zrušeno:</b>								
<b>501</b>	<b>63094 A1</b>	P. Běchovice 102a. SK+TV	1.-14.	9:00- 17:00	vykládka vytěženého materiálu		SSZ	Vysočany-Mstětice
<b>704</b>	<b>63080 Z</b>	Benešov-Olbramovice 1., 2. TK, Olbramovice celá ETCS	1.7.-N-10.12.	7:30 -N- 23:59	aktivace ETCS	nahrazuje 63132 Z Olbramovice-Č.Ú	SSZ	SU-VO

**Schvalovatel 6**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>709</b>	<b>90020 A</b>	Nepomuk SK 8	15.-N-18.	8:00- 16:00	vložení výhybky K1 pro napojení vlečky KLAUS Timber		PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>713</b>	<b>93072 E</b>	Plzeň hl. n. zhlaví směr Ejpovice od návěstidla Se11 ke hrotu jazyka 7a výhybky 7ab	6.	13:30- 17:00	výměna háků čelistových závěrů	úprava vymezení, původně vyluka celé výhybky č. 7ab, původní vymezení znamenalo jedenokolejný provoz Plzeň hl. n. - Ejpovice s VNJR	PLZ	
<b>713</b>	<b>93072 F</b>	Plzeň hl. n. zhlaví směr Ejpovice a Plzeň hl. n. obvod seřadovací nádraží od návěstidla S6a ke hrotu jazyka 8a výhybky 8ab	7.	13:30- 17:00	výměna háků čelistových závěrů	úprava vymezení, původně vyluka celé výhybky č. 8ab	PLZ	

zrušeno:								
709	93065 A	Starý Plzenec - Plzeň Koterov TK + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hl. n. 2. TK + TV, Plzeň-Koterov záhlaví a zhlaví směr Starý Plzenec, záhlaví a část zhlaví 2. TK směr Plzeň. hl. n., SK 2, 2a, 4, 3, 3a + TV SK 2, 2a, 4, Plzeň hl. n. záhlaví 2. TK směr Plzeň-Koterov + TV 202.SK (etapa E12)	1./2.,2./3., 8./9.,9./10., 15./16.,16./17.	23:00-4:30	práce na TV, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace	ZP, LNT	SSZ	LOKO
713	93072 D	Plzeň hl. n. výhybka č. 121ab	8.	11:00-15:30	výměna háků čelistových závěrů	přesun do října	PLZ	

**Schvalovatel 7**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 22. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
503	73312 A	Liběchov sudé + TV	20.	6:00-16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 6 a 8, svařování	NVÚ, nelze ve výlukách SEE ROV 73233 E - stejné pracovní místo	UNL	
503	73312 B	Liběchov mělnické zhl. lichých kolejí (výh. č. 1, 3, 5)	21.	6:00-13:00	navážení srdcovek výh. č. 1 a 5	nelze ve výlukách SEE ROV 73233 F - stejné pracovní místo, není možná jízda po 1. TK Liběchov - Mělník	UNL	
503	73335 A	Polepy výh. č. 5	22.	7:00-13:00	navážení srdcovky výh. č. 5	defektoskopická vada	UNL	
503	73335 B	Polepy výh. č. 14	23.	7:00-13:00	navážení srdcovky výh. č. 14	defektoskopická vada	UNL	
503	73334 A	Ústí n. L. Střekov výh. č. 52ab	22.	7:00-15:00	výměna pražců ve výh. č. 52ab	není možná jízda po 1. TK V. Březno - UL Střekov	UNL	

508	55008 A	Turnov - Sychrov	22.8. - 12N - 2.9.	8:00 - 18:00	doplnění závor v km 127,065; 129,604	přesun z června 2022	SSZ	
508	55008 B	Turnov - Sychrov	22.8. - 12N - 2.9.	8:00 - 18:00	doplnění závor v km 127,065; 129,604	přesun z června 2022	SSZ	
508	55008 C	Turnov - Sychrov	22./23.	23:00 - 4:00	SW - doplnění závor v km 127,065; 129,604	přesun z června 2022	SSZ	
537	63232 A	Bakov n/J. - Zálučí odb. TK	25./26.	23:10-4:40	Odstranění DFV, svařování.	ZP, bez ND	PHA	
537	63232 B	Zálučí odb. - Mnichovo Hradiště TK	26./27.	23:10-4:40	Odstranění DFV, svařování.	ZP, bez ND	PHA	
537	63232 C	Mnichovo Hradiště záhl. a zhl. směr Loukov u MH	27./28.	23:10-4:40	Odstranění DFV, svařování.	ZP, bez ND	PHA	
537	63232 D	Mnichovo Hradiště - Loukov u MH TK	28./29.,29./30.	21:10-5:00	Odstranění DFV, svařování.	ZP+ND	PHA	
537	63232 E	Loukov u MH 1. SK	30./31.	23:15-5:00	Odstranění DFV, svařování.		PHA	
540	53140 B	Srní u České Lípy - Česká Lípa hl. n.	2., 3.	9:15 - 17:15	odstranění def. vad	ZP+ND v souběhu s 53140 A	HKR	
540	53140 C	Doksy - Jestřebí	4., 5.	9:15 - 17:15	odstranění def. vad	ZP+ND v souběhu s 53140 A	HKR	
541	63217 B	Veleliby - Nymburk město TK	2.	6:00-21:00	Geotechnický průzkum.	ZP bez ND	SS	
547	55007 A	Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem	15. - 8N - 22.	8:00 - 18:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun z června 2022	SSZ	
547	55007 B	Frýdlant v Čechách - Bílý Potok pod Smrkem: zab. zař.: DOZ.	18/19.	23:50 - 4:00	doplnění závor na přejezdu v km 1,390 (P2860)	přesun z června 2022	SSZ	
548	53161 A	Lučany nad Nisou - Smržovka včetně záhlaví ve Smržovce	8., 9., 10.	7:10 - 17:40	oprava přejezdové konstrukce v km 20,265 (P5536)	vliv na ND	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
527	63194 I	Vraňany vč. 1 (nelze po 2. TK z Nelahozevsi)	11.8.	8:00-19:00	Vým. jazyků a opornic včetně zavař.	Výluka již proplánována - omylem zmáčknuto tlačítko nezobrazovat v tištěné sest.	PHA	

<b>544</b>	<b>73336 A</b>	D. Žleb - Děčín P. Žleb 1. TK + TV D. Žleb záhl. a zhl.	15.	8:50- 16:45	výměna kolejnicové vločky na KV3, svařování, výřez vegetace v km 9,400 - 9,900	původně jen 1. TK + TV dle ROV B 72A04412	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
<b>539</b>	<b>73266 A</b>	Lovosice - Čížkovice TK	27.-N-29.	16:00 -N- 6:30	oprava přejezdu v km 1,994, odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , přesun do září	UNL	
<b>539</b>	<b>73266 C</b>	Lovosice - Čížkovice TK Lovosice čížkovické záhl. Čížkovice 1a, 1b SK	29.	9:00- 15:00	odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , přesun do září	UNL	
<b>548</b>	<b>53131 A</b>	Liberec 400., 410. SK	15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.	7:20 - 18:00	I/35 - Klatovská - silnice nad dráhou	<b>ZP+ND</b> , požadavek zhotovitele	CPS	
<b>548</b>	<b>53131 A</b>	Liberec 400., 410. SK	29., 30., 31.	7:20 - 18:00	I/35 - Klatovská - silnice nad dráhou	<b>ZP+ND</b> , požadavek zhotovitele	CPS	

#### Schvalovatel 8

měsíc: **srpen 2022**

datum: **1. 7. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73288 A</b>	Ústí n. L. západ 3. SK + vých. č. 70ab	25.-N-30.	7:00 -N- 19:00	výměna pražců ve vých. č. 70ab, odstranění def. vad, svařování, strojní úprava GP výhybky	posunutí konce akce DC vých. - DC-P. Žleb min. do grafikonu (potřebná výměna pražců)	UNL	
<b>504</b>	<b>73288 B</b>	Ústí n. L. západ 3. - 9., 603a., 603b. SK jen TV	25.-30.	7:00- 19:00	výměna pražců ve vých. č. 70ab, odstranění def. vad, svařování, strojní úprava GP výhybky	<b>NVÚ</b> , posunutí konce akce DC vých. - DC-P. Žleb min. do grafikonu (potřebná výměna pražců)	UNL	
<b>504</b>	<b>73294 A</b>	Ústí n. L. západ vých. č. 116ab	8.	7:00- 16:00	čepování vých., výměna přídržné kolejnice KN, posun pražců, oprava GP	mezní ojetí přídržné kolejnice	UNL	
<b>504</b>	<b>73305 A</b>	UL západ - UL Střekov 1. TK UL západ 137. SK	2.	10:00- 15:00	strojní úprava GPK	závady v GPK	UNL	



<b>520</b>	<b>63189 B3</b>	TK Beroun Závodí - Nučice + ŽST Beroun Závodí	1.,5.	7:00 - 14:00	prodloužení nástupišť, navař. srdcovek, ASP	změna rozsahu na požadavek ČDC, umožnění obsluhy lomu Mořina, etapizace, <b>ZP+ND</b>	PHA	
<b>520</b>	<b>63189 B1</b>	TK Beroun Závodí - Nučice + ŽST Beroun Závodí	2.-N-4.	8:00 -N- 18:00	prodloužení nástupišť, navař. srdcovek, ASP	změna rozsahu na požadavek ČDC, umožnění obsluhy lomu Mořina, etapizace, <b>ZP+ND</b>	PHA	
<b>522 719</b>	<b>75022 A</b>	Plzeň seř. n.-Třemošná u P., ZZ JOP-DOZ-přenos čísel vlaků, účastnická čísla služební telefonní sítě Třemošná u Plzně (mimo) - Blatno u Jesenice (včetně) - včetně terminálu dispečera DOZ Blatno u Jesenice (INOMA), základní telefonní spojení strojvedoucí - dispečer DOZ Blatno u Jesenice pro tratě Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou a Protivec - Bochoř, provozní aplikace dispečera DOZ Blatno u Jesenice	9./10.	21:00-4:30	přepojení dálkového traťového optického kabelu v úseku Plzeň - Třemošná	<b>vliv i na rameno 522,</b> provoz vlaků zajištěn (použití náhradního spojení, atd.)	SSZ	ETCS Beroun-Plzeň
<b>534</b>	<b>73348 A</b>	Černovice u Ch. - Domina - Křimov TK	22.-26.	7:30-18:00	strojní úprava GPK po jízdě MV	<b>ZP</b>	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>504</b>	<b>73104 G</b>	Teplice v Č. 4a SK + TV sudá	5.,6.,7.	7:00-15:00	úprava a regulace TV, laníčkování, strojní podbití	původně etapa „C“ (změna konfigurace stanice)	SSZ	
<b>504</b>	<b>73081 D</b>	Č. Zlatníky odb. 1. SK jen TV, záhl. mostecké 1. TK a část zhl. koleje č. 1 po nám. výh. č. 9 (výh. č. 9, 10)	29.	7:00-15:00	výměna LIS, svařování, výměna ŠL	<b>NVÚ,</b> původně bez vypnutí TV	UNL	

504	73081 F	Č. Zlatníky odb. 1. SK jen TV, záhl. mostecké 1. TK	30.,31.	7:00- 15:00	výměna ŠL, svařování	<b>NVÚ</b> , původně bez vypnutí TV	UNL	
520	63189 B	Beroun Závodí - Nučice TK + ŽST Beroun Závodí	6.-N-18.8.	8:00 -N- 20:00	prodloužení nástupišť, navář. srdcovek, ASP	změna rozsahu na požadavek ČDC, umožnění obsluhy lomu Mořina, etapizace, <b>ZP+ND</b>	PHA	
533	73230C	Cheb zhlaví směr Fr. Lázně v úseku od náv. č. Se67 po námezník výh. č. 88	11.	8:00- 11:00	odstranění def. vad kolejnic, výměna přestavníku výhybky č. 83	využití již plánované výluky pro výměnu přestavníku výh. č. 83	UNL	
533	73113 J	Cheb, 128a, 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. SK jejich část od km 454,720 do km 454,755+TV 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158.SK + část TV 140., 142., 150., 152., 200., 204., 208.SK mezi PI E- F, G-ÚD č. 49, A-B, C- D,M-ÚD č. 51, 59	13./14.	20:00- 6:00	výsuv č. 6	<b>NVÚ</b> , změna technologie zhotovitele, doplněno vyloučení viz ROV 73052 J+N	CPS	lávka Cheb
533	73113 K	Cheb, část 14. SK + část TV 14. SK mezi PI H-J	14.8.-N-10.12.	6:00 -N- 24:00	montáž bárky MA45	požadavek zhotovitele (uvolnění 16. SK), původně v etapě A ROV 73113	CPS	lávka Cheb
534	73337 A	Kadaň př. 101 SK, želinské zhl. od náv. S101 (výh. č. KZ1) a záhl. Kadaň př. - Želina - Poláky - Vilémov u K. - Krásný D. - Kaštice - Kadaňský R. TK včetně dopraven	15.-N-19., 22.-N-26.	8:00 -N- 14:15	svařování	<b>ZP+ND</b> původně bez Kadaň př. - Želina TK, (navýšení prací) jako ROV 73182 A	UNL	

<b>zrušeno:</b>								
<b>528</b>	<b>63027 B</b>	Praha Bubny - Hostivice TK	6. a 7.8.	7:30-16:25	výměna def. vadných kolejnic	<b>ZP + ND</b> , přesun 3., 4.září - nemožnost zajištění ND	PHA	
<b>528</b>	<b>63027 S</b>	Hostivice - Kladno TK	6. a 7.8.	8:00-17:00	výměna def. vadných kolejnic	<b>ZP + ND</b> , přesun 3., 4.září - nemožnost zajištění ND	PHA	
<b>533</b>	<b>73052 J</b>	Cheb, 132., 134. SK jejich část od km 454,720 do km 454,755	17.7.-N-10.12.	6:00 -N- 23:59	montáž konstrukce P6	<b>NVÚ</b> , zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 N</b>	Cheb, TV 130., 132., 134., 136. SK	17.7.-N-10.12.	6:00 -N- 23:59	montáž konstrukce P6	<b>NVÚ</b> , zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73113 A</b>	Cheb, část 14. a 16. SK + část TV 14. a 16. SK mezi PI H-J a PI K-L	14.8.-N-10.12.	06:00 -N- 24:00	montáž bárky MA45	zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb

**Schvalovatel 9**

**měsíc: srpen 2022**

**datum: 20. 6. 2021**

<b>VR</b>	<b>ROV</b>	<b>vyloučený úsek, doprava</b>	<b>datum</b>	<b>čas</b>	<b>účel</b>	<b>poznámka, důvod změny</b>	<b>výluka pro</b>	<b>název stavby</b>
<b>doplněno:</b>								
<b>326</b>	<b>33005 J</b>	Letovice, SZZ částečně - kolejové obvody záhl. 1. TK směr Březová n. S., PZS v km 204,614 (P6816) na záhl. 1. traťové koleje směr Březová n. S.	5.-N-29.	17:00 -N- 12:00	obnova šuntové citlivosti po ukončení výluky 32A06231		BNO	
<b>326</b>	<b>33005 K</b>	Březová n. S.-Letovice, TZZ 1. TK, PZS v km 207,866; v km 208,144; v km 208,487; v km 209,382; v km 209,732; v km 210,738 v km 212,004	5.-N-29.	17:00 -N- 12:00	obnova šuntové citlivosti po ukončení výluky 32A06231		BNO	
<b>326</b>	<b>33005 L</b>	Březová n. S., SZZ částečně - kolejové obvody záhl. 1. TK směr Letovice	5.-N-29.	17:00 -N- 12:00	obnova šuntové citlivosti po ukončení výluky 32A06231		BNO	

<b>309</b>	<b>53165 C</b>	Č. Třebová odj.sk.-Les-Třebovice v Č., 200. TK bez TV, Č. Třebová odj.sk., záhl. 200. TK směr Les od náv. 200L po náv. Se405, Třebovice v Č., záhl. 200. TK směr Les od náv. ZS po náv. Se10	13./14.	20:00- 4:00	broušení kolejnic	vlaky směru Č. Třebová odj.sk-Olomouc a Brno vedeny po odklonové trase trati 309C a 326C, předání stanice Třebovice v Č. na místní ovládání z PPV	HKR	
<b>501</b>	<b>53165 A</b>	Č. Třebová - D. Třebová, 2. TK bez TV	11./12.	22:45- 4:35	broušení kolejnic	v souběhu se ZP dle ROV 53122 E, jízdy po odklonové trase trati 501A	HKR	
<b>501</b>	<b>53165 B</b>	Parník - Č. Třebová, 1. TK bez TV , Česká Třebová záhl. a zhl. 1. TK směr Parník od náv. OS po náv. L1	12./13.	22:45- 4:35	broušení kolejnic	v souběhu se ZP dle ROV 53122 E nelze od/do Prahy na/z koleje č. 1 a 5	HKR	
<b>501</b>	<b>53165 E</b>	D. Třebová, výh. č. 3 nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK D. Třebová - Parník (Č. Třebová), ze směru D. Třebová.	10./11.	22:45- 4:35	odstranění def. vad, navazování srdcovky na výhybce č. 3	v souběhu se ZP dle ROV 53122 E, případné jízdy po odklonové trase trati 501A, nelze z liché skupiny na 1. TK směr Parník	HKR	
<b>501</b>	<b>53165 D</b>	Ústí n. O., výh. č. 36 nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí n. O.-Parník, ze směru Ústí n. O.	9./10.	20:15- 4:35	odstranění def. vad, navazování srdcovky na výhybce č. 36	částečně v souběhu se ZP v čase od 22:45- 4:35, musí být zajištěn průjezd vlaků Nex 60050/60051, vlaky směr Letohrad - Praha a opačně nemohou odjíždět / vjíždět z / na koleji č. 4., 4a, 6., 6a, 8., 10., 12. a musí být přestaveny přes třebovské zhlaví	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>0</b>								
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

## Změnové tabulky září 2022

**Schvalovatel 1**

**měsíc: září 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>301</b>	<b>23200 E</b>	Dětmárovice výh. č. 30 ovlivněna 1. TK Bohumín - Dětmárovice	29.	7:30- 13:30	BC PEDE - oprava defektoskopické závady		SSV	BE PEDE
<b>301</b>	<b>25027 A</b>	Dětmárovice SZZ, Koukolná odb. SZZ, Závada odb. SZZ, Koukolná odb. - Závada odb. TZZ, Dětmárovice -Koukolná odb. - Karviná hl. n. TZZ, Dětmárovice - Bohumín TZZ, Dětmárovice - Závada odb. - Petrovice u Karviné TZZ, Dětmárovice PZZ v km 285,034 (P6513) a v km 0,165 (P10657), Koukolná odb. - Závada odb. PZZ v km 0,688 (P8291), Dětmárovice - Bohumín PZZ v km 281,911 (P6512) a v km 280,264 (P6511), Závada odb. - Petrovice u Karviné PZZ v km 287,734 (P6514), v km 289,404 (P6515) a v km 289,600 (P6516)	19./20.	17:00- 5:00	Havarijní stav - oprava ÚNZ	<b>ZP</b> v úseku Dětmárovice - Petrovice u Karviné - (Zebrzydowice) souběh s ROV 23200 A	OVA	
<b>305</b>	<b>23059 A</b>	Bohumín záhlaví a zhlaví ze směru Dětmárovice od náv. 1L po náv. Se6, SK 1.+TV zhlaví ze směru Dětmárovice od náv. Se8 po náv. S1, Bohumín - Dětmárovice 1. TK+TV	29.	6:40- 18:40	Oprava GPK ASP na zhl. a záhlaví, odstranění def. vad - svařování	<b>NVÚ, VNJŘ,</b> přesun z října	OVA	

<b>305</b>	<b>23059 A1</b>	Bohumín zhlaví ze směru Dětmárovice od náv. Se3 po náv. Se5	29.	8:15-8:45	Oprava GPK ASP	<b>ZP, ND,</b> přesun z října	OVA	
<b>305</b>	<b>23059 A2</b>	Bohumín zhlaví ze směru Dětmárovice od náv. Se7 po náv. S2	29.	12:15-12:45	Oprava GPK ASP	<b>ZP, ND,</b> přesun z října	OVA	
<b>305</b>	<b>23059 A3</b>	Bohumín zhlaví ze směru Dětmárovice od náv. Se7 po náv. S2	29.	17:15-17:45	Oprava GPK ASP	<b>ZP, ND,</b> přesun z října	OVA	
<b>305</b>	<b>23257 A</b>	Ostrava hl. n. vyloučení části I. nástupiště - cca 60m u hrany SK 1, uzavřeno schodiště a eskalátor směr Bohumín	10.9.-N-16.10.	8:00-N-20:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti v ŽST Ostrava hl. n.- oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, oprava schodů a pochozí přístupových cest a zřízení protikoroze ochrany přístupových ploch		OVA	
<b>305</b>	<b>23257 B</b>	Ostrava hl. n. SK 1. jen TV	12.-27.,30.	8:00-20:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti v ŽST Ostrava hl. n.- oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, oprava schodů a pochozí přístupových cest a zřízení protikoroze ochrany přístupových ploch	<b>NVÚ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23257 B1</b>	Ostrava hl. n. SK 1. jen TV	10./11.,11./12.	19:00-2:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti v ŽST Ostrava hl. n.- oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, oprava schodů a pochozí přístupových cest a zřízení protikoroze ochrany přístupových ploch	<b>NVÚ</b>	OVA	
<b>305</b>	<b>23223 B</b>	Ostrava hl. n. zhl. od. nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 29	4.	7:30-14:30	výměna výhybkových součástí výh. č. 29	<b>VNJŘ,</b> přesun z října	OVA	

<b>305</b>	<b>25017 J</b>	Prosenice celá Prosenice SZZ - úprava SW	24/25.	23:30- 3:30	Výměna SW v dopravně Prosenice	na žádost SSV a zhotovitele doplnění výluky na základě rozhodnutí komise operativně 1x40 minut	SSV	Přerov 2
<b>316</b>	<b>35017 A</b>	Moravská Nová Ves SZZ	20.	0:05- 1:50	výměna SW	1x60 minut ZP	BNO	
<b>316</b>	<b>35017 B</b>	Lužice SZZ	20.	2:00- 3:50	výměna SW	1x60 minut ZP	BNO	
<b>316</b>	<b>35017 C</b>	Rohatec SZZ	22.	0:05- 2:50	výměna SW	1x60 minut ZP	BNO	
<b>316</b>	<b>35017 D</b>	Bzenec přívoz SZZ	27.	0:05- 1:50	výměna SW	1x60 minut ZP	BNO	
<b>316</b>	<b>35017 E</b>	Moravský Písek SZZ	27.	2:00- 3:50	výměna SW	1x60 minut ZP	BNO	
<b>317</b>	<b>23233</b>	Vlářský průmysk - Bylnice TK	30.9.-N-15.10.	8:00 -N- 17:00	Oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605, oprava TK	<b>ZP, ND,</b> na žádost SMT OLC	OVA	
<b>díličí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>25020 B</b>	Karviná hlavní nádraží SK 1, 3+TV	18.-N-19.	7:00 -N- 16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - posun polohy LIS	administrativní úprava rozsahu vyloučeného zařízení (sloučení B+B1)	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 E1</b>	Louky nad Olší SK 2, 3, 4, 5, 7, celá jen TV	22.	10:25- 11:25	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - postavení návěstidla L1	administrativní úprava času konání výluky	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 D</b>	Louky nad Olší SK 2, SK 2, 4 jen TV	21.	7:00- 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovce - postavení návěstidla L2	administrativní úprava rozsahu vyloučeného zařízení	SSZ	ETCS
<b>305</b>	<b>23162 E</b>	Suchdol nad Odrou - Polom 2. TK	26.	7:20- 13:00	výměna a vevaření LIS	<b>VNJŘ,</b> změna termínu konání z důvodu nevhodných souběhů akcí (původní termín 29. 9.)	OVA	
<b>305</b>	<b>23162 D</b>	Polom - Suchdol nad Odrou 1. TK	27.	7:20- 13:00	výměna a vevaření kolejových vložek	<b>VNJŘ,</b> změna termínu konání z důvodu nevhodných souběhů akcí (původní termín 30. 9.)	OVA	
<b>305</b>	<b>23162 C</b>	Studénka zhlaví od náv. Se 44 po náv. Se46	13.	8:10- 16:00	výměna podkladnic ve výměnové části výhybek č. 56, 57, oprava LIS	<b>VNJŘ,</b> navýšení časové náročnosti akce (původně 8:10-11:50) z důvodu navýšení rozsahu prací	OVA	

<b>317</b>	<b>23190 A</b>	Bojkovice záhl. směr Nezdenice, Bojkovice - Nezdenice TK, Nezdenice celá, Nezdenice - Újezdec u Luhačovic TK	12.-N-24.	8:00 -N- 17:00	Čistění blátivých míst, výměna pražců, výměna hmoždinek, oprava def. vad, oprava GPK ASP, doplnění šterku strojně, úprava průjezdného průřezu, odstranění porostů strojně, oprava propustku v km 121,174	<b>ZP, ND,</b> na žádost SMT OLC navýšení rozsahu vyloučení, původní termín 12.-21. 9. 2022	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 2**

**měsíc: září 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>304</b>	<b>23250 A</b>	Rožnov pod Radhoštěm SK 1., 1a., 2., 3, kolejově záhlaví směr Valašské Meziříčí další popis: od náv. Lk S po km 12,695, kolejově zhlaví směr Valašské Meziříčí, kolejově zhlaví směr konec trati Rožnov p. R. - Sřítež nad Bečvou PZS 12,162 (P7426)	8.8.-N-10.12.	8:00-N- 17:00	rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm	na žádost SSV, doplnění požadavku po dokončení výběrového řízení	SSV	Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm
<b>304</b>	<b>23194 A</b>	Valašské Meziříčí - Branky na Moravě TK Branky na Moravě celá, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka TK	5.-N-8.	7:30-N- 15:00	rekonstrukce přejezdu v km 52,586 (P7293), částečná uzavírka přejezdu, opravné práce ST OLC, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, pročištění kolejového lože, oprava GPK, ASP	<b>ZP+ND,</b> na žádost OŘ, "akce přejezd P500", odstranění závad TK	OVA	
<b>304</b>	<b>23194 B</b>	Branky na Moravě - Kunovice-Loučka PZZ v km 52,581	5.-N-20.	7:30-N- 15:00	rekonstrukce přejezdu v km 52,586 (P7293), částečná uzavírka přejezdu	na žádost OŘ, "akce přejezd P500", souběh s etapou A	OVA	



<b>304</b>	<b>13141</b>	Hulín SK 5., 7, 7a, 7b, 13a, 15a, 15b, 17. jen TV, SK 15+TV	12.-N-20.	8:00-N-17:00	Oprava SK č. 15, výměna dřevěných pražců, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava nástupištích desek.	<b>NVÚ</b> , na žádost ST OLC, nový termín konání výluky, původní termín 3. - 11. 6. 2022, nevysoutěžení zhotovitele	OVA	
<b>304</b>	<b>23240 A</b>	Valašské Klobouky záhlaví směr Brumov, Valašské Klobouky - Brumov TK, Brumov celá, Brumov-Bylnice TK, Bylnice záhlaví směr Brumov	24.9.-N-10.10.	7:00-N-15:00	rekonstrukce přejezdu v km 6,176 (P8048), opravné práce TK, čištění šterkového lože, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad	<b>ZP+ND</b> , na žádost OŘ, "akce přejezd P500"	OVA	
<b>304</b>	<b>23240 B</b>	Valašské Klobouky - Brumov PZZ v km 6,176 (P8048) a TZZ	26.9.-N-14.10.	7:00-N-15:00	rekonstrukce přejezdu v km 6,176 (P8048), bypass	na žádost OŘ, "akce přejezd P500", souběh s etapou A, jízda na "OP"	OVA	
<b>306</b>	<b>25026 A</b>	Vítkov - Budišov nad Budišovkou TK, Budišov nad Budišovkou celá	15.9.-N-5.10.	8:00-N-15:00	P500-výstavba PZS přejezdu P6741 v km 29,885 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou, doplnění závor PZS přejezdu P6737 v km 27,618 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou a rekonstrukce PZS přejezdu P6749 v km 37,861 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou; údržba trati, výměna kolejnic; výměna pražců a kolejnic v ŽST Budišov nad Budišovkou	<b>ZP+ND</b> , optimalizace prioritních akcí	OVA	
<b>306</b>	<b>25026 A1</b>	Vítkov - Budišov nad Budišovkou zab. zař. vypnutí PZS v km 29,885 (P6741)	15.-N-22.	8:00-N-15:00	P500-výstavba PZS přejezdu P6741 v km 29,885 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou	optimalizace prioritních akcí	OVA	

306	25026 A2	Vítkov - Budišov nad Budišovkou zab. zař. vypnutí PZS v km 27,618 (P6737) a v km 37,861 (P6749)	23.9.-N-5.10.	8:00-N-15:00	P500-doplnění závor PZS přejezdu P6737 v km 27,618 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou a rekonstrukce PZS přejezdu P6749 v km 37,861 trati Vítkov - Budišov nad Budišovkou	optimalizace prioritních akcí	OVA	
308	13118 G	Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV,	11.	8:00-14:00	vkládání mostu v km 34,776	<b>LNT</b> , termín na neděli z důvodu uzávěry komunikace dle rozhodnutí Policie ČR	SSV	Vsetín
308	13118 H	Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	11.	9:55-10:40	vkládání mostu v km 34,776	<b>ZP</b> , termín na neděli z důvodu uzávěry komunikace dle rozhodnutí Policie ČR	SSV	Vsetín
308	131118 H1	Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	11.	11:10-11:55	vkládání mostu v km 34,776	<b>ZP</b> , termín na neděli z důvodu uzávěry komunikace dle rozhodnutí Policie ČR	SSV	Vsetín
309	25017 G3	Dluhonice výh. - Brodek u Přerova zab. zař. přejezdové - PZS P6527 (km 189,194)	12.-N-16.	8:00-N-15:00	Aktivace def. PZS P6527 v km 189,194	na žádost SSV a zhotovitele doplnění výluky na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
309	25017 I	Brodek u Přerova celá bez TV Brodek u Přerova SZZ - úprava SW	12/13.	opera- tivně 1x 40 minut v čase 23:30- 3:30	Výměna SW v dopravně Brodek u Přerova	<b>ZP</b> , na žádost SSV a zhotovitele doplnění výluky na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
309	23238 C	Zábřeh na Moravě sudá jen TV, výh. č. 2 Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě TK 2 + TV	29.	7:00-14:00	ST OLC - výměna 2x LIS v km 40,870 SEE OLC - údržba TV	<b>VNJŘ</b> ; na žádost CDP Přerov - koordinace výluk (původně říjen 2022)	OVA	
309	23205 B	Zábřeh na Moravě SK 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8, 8a + TV Zábřeh na Moravě záhlaví a zhlaví směr Postřelmov	30.	8:00-13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>NVÚ</b> ; na žádost CDP Přerov - koordinace výluk (původně říjen 2022) souběh s ROV 23205 B1 (VR311)	OVA	
311	23205 B1	Zábřeh na Moravě - Postřelmov TK+TV	30.	8:00-13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>ZP+ND</b> ; na žádost CDP Přerov - koordinace výluk (původně říjen 2022)	OVA	

312	25028 A	Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem TK, PZS P4196 v km 10,765	30.9.-N-7.10.	7:00-N-17:00	Oprava přejezdové konstrukce PZS P4192 v km 5,500; rekonstrukce PZS v km 10,765 – výměna domku PZS.	<b>ZP+ND</b> ; na žádost SSZT Olomouc a SSV dodatečný požadavek - akce P500. P4192 v km 5,500 bude po dobu výluky silničně uzavřen	SSV	
312	25028 B	Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem PZS P4192 - km 5,500	30.9.-N-13.10.	7:00-N-16:00	Rekonstrukce PZS v km 5,500 – výměna vnitřní i venkovní výstroje, doplnění závor, rekonstrukce napájení, výměna domku a úprava SW SZZ	na žádost SSZT Olomouc a SSV dodatečný požadavek - akce P500. Souběh etapy A + B	SSV	
314	53173 A	Chornice - Moravská Třebová TK + obě záhlaví, Městečko Trnávka celá	6.-N-7.	7:30-N-12:30	výměna pražců v km 49,0 - 50,3, oprava přejezdu v km 47,330	<b>ZP</b>	HKR	
314	53173 A1	Chornice - Moravská Třebová TK + obě záhlaví, Městečko Trnávka celá	8.	7:30-17:30	výměna pražců v km 49,0 - 50,3, oprava přejezdu v km 47,330	<b>ZP</b>	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
302	23097 B	Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek TK	29.	7:20-14:20	Třetí podbití ASP na mostních objektech v km 113,306 a 113,546.	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:00-14:00 hod.	OVA	
302	23161 A	Paskov - Lískovec u Frýdku TK	26.	8:30-15:30	odstranění def. vad, svařování	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:40-14:40 hod.	OVA	
302	23161 D	Vratimov - Paskov TK	27.	8:30-18:10	oprava GPK, ASP	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:20-17:00 hod.	OVA	
306	23174 F	Odry záhl. a zhl. ze směru Heřmáanky od náv. LT po nám. výh. č. 7	12.	7:15-15:00	navazování srdcovky výh. č. 8	přesun z původního termínu 21. 9. z důvodu nevhodného souběhu s další akcí ROV 25026 A	OVA	

<b>306</b>	<b>23174 G</b>	Odry- Heřmánky TK	12.,13.	8:10-15:00	údržba trati, výměna kolejnic	<b>ZP+ND</b> , přesun z původních termínů 21. 9. a 22. 9. z důvodu nevhodného souběhu s další akcí ROV 25026 A a na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:15-15:00hod.	OVA	
<b>306</b>	<b>23174 H</b>	Heřmánky - Vítkov TK	8.,9.	8:10-15:00	údržba trati, výměna kolejnic	<b>ZP+ND</b> , přesun z původních termínů 26. 9. a 27. 9. z důvodu nevhodného souběhu s další akcí ROV 25026 A a na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:15-14:00 hod.	OVA	
<b>307</b>	<b>23173 A</b>	Opava východ - Kravaře ve Slezsku TK	5.,6.	8:15-15:40	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:40-15:40 hod.	OVA	
<b>307</b>	<b>23173 B</b>	Kravaře ve Slezsku - Hlučín TK, Hlučín celá	7.,8.	8:00-15:55	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:30-15:30 hod.	OVA	
<b>307</b>	<b>23173 C</b>	Kravaře ve Slezsku - Chuchelná TK, Chuchelná celá	13.-N-16.	8:00-N-18:00	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:00-N-18:00 hod.	OVA	
<b>308</b>	<b>23195 A</b>	Valašské Meziříčí - Jablunka 1.+TV	17.-N-19.	7:30-N-17:30	Oprava TK po jízdě měřícího vlaku, výměna pražců, oprava GPK, podbití koleje ASP v km 29,000 - 31,500	na žádost ST OLC, přesun kapacit na jiné výlukové akce, přesun z 3.-5. 9.	OVA	

<b>309</b>	<b>25017 E</b>	Dluhonice výh.: aktivace def. SZZ - zabezpečovací zařízení sudé skupiny přerovsko- prosenické zhlaví	27.8.-N-2.9.	8:00-N- 8:00	Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně	na žádost SSV a zhotovitele úprava rozsahu vyloučení na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>25017 F</b>	Dluhonice výh.: aktivace def. SZZ - zabezpečovací zařízení na zhlaví směr Brodek u Přerova	2.-N-12.	8:00-N- 8:00	Přerov 2 - Aktivace definitivního SZZ Dluhonice výhybna	na žádost SSV a zhotovitele změna rozsahu výluky na základě rozhodnutí komise	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23171 A</b>	Moravičany: výh 2 ovlivnění TK1 Mohelnice - Moravičany a TK1 Moravičany - Červenka	24.	7:20- 15:05	Výměna 2ks LIS	<b>VNJŘ</b> ; na žádost ST Olomouc změna termínu - kapacitní důvody (původně 28. 9. 2022)	OVA	
<b>310</b>	<b>23168 A</b>	Milotice nad Opavou - Bruntál TK	12.,13.	7:40- 15:35	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:45-15:45 hod.	OVA	
<b>310</b>	<b>23168 C</b>	Krnov - Brantice TK	14.,15.,16.	7:40- 15:35	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:45-15:45 hod.	OVA	
<b>311</b>	<b>23167 A</b>	Krnov - Město Albrechtice TK	19.,20.	7:20- 15:20	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:00-15:00 hod.	OVA	
<b>311</b>	<b>23167 B</b>	Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku TK	21.	7:30- 15:30	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:00-15:00 hod.	OVA	

311	23167 C	Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku TK, Jindřichov ve Slezsku celá	22.,23.	7:35-15:35	údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> , na žádost ČD a.s. úprava času původně 7:00-15:00 hod.	OVA	
313	23182 B	Kostelec na H.: záhl. směr Třebčín Kostelec na H.: výh: 12, 13 Kostelec na H. - Třebčín: TK	8.-N-16.	7:00-N-19:00	Výměna pražců a kolejnic, svařování a navařování výhybek, sypání stěrku, ASP, úprava kolej. lože, oprava def. vad a výměna jazyků	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST Olc navýšení rozsahu vyloučení - přidána výh. 12, 13 pro odstranění def. závad, souběh s etapou A	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
306	23174 E	Suchdol nad Odrou-Odry TK	19.,20.	7:15-14:00	údržba trati, výměna a vevaření kolejnic	<b>ZP+ND</b> , přesun na měsíc říjen v souběhu s akcí P500 dne 10. 10. a 11. 10.	OVA	
306	23174 I	Vítkov-Budišov nad Budišovkou TK, Svatoňovice celá	29.,30.	7:15-14:00	údržba trati, výměna a vevaření kolejnic	<b>ZP+ND</b> , v zákrytu s akcí ROV 25026 A	OVA	
306	23174 J	Budišov nad Budišovkou SK 4	14.-N-20.	7:15-N-14:00	oprava SK 4., výměna pražců a kolejnic	v zákrytu s akcí ROV 25026 A	OVA	

**Schvalovatel 3**

**měsíc: září 2022**

**datum: 30. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
318	33134 I	Čejč část. SZZ - indikační prvky PZS v km 18,751 (P7152)	15.8.-N-30.9.	9:00-N-15:00	rekonstrukce PZS v km 18,751		SSV	Rekonstrukce PZS v km 18,751 v ŽST Čejč
318	33134 J	Čejč PZS v km 18,751 (P7152)	15.8.-N-30.9.	9:00-N-15:00	rekonstrukce PZS v km 18,751	<b>vj./odj. na PN, v=10 km/hod.,</b> pozdní dodání stavebního povolení	SSV	Rekonstrukce PZS v km 18,751 v ŽST Čejč
320	33056 B1	Lanžhot - Lanžhot st.hr. 1. TK+TV	23.-N-26.	23:30-N-10:00	práce na straně ŽSR	<b>ZP v souběhu s etapou A</b> požadavek ŽSR	ŽSR	Devínská Nová Ves-štatná hranica SR/ČR

<b>320</b>	<b>35006 A</b>	Břeclav část. SZZ - deska nouzových obsluh	6.	0:30- 3:30	údržba SSZ	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA - 3x 25 minut	BNO	
<b>320</b>	<b>35006 B</b>	Břeclav SZZ, Břeclav - Hrušky TZZ 1. a 2. TK, Hrušky část. SZZ - technologické počítače	6.	0:30- 3:30	údržba SSZ	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA - 2x 15 minut	BNO	
<b>320</b>	<b>33180 A</b>	Brno-Židenice - Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská 1. TK bez TV	3.	8:30- 12:30	geotechnický průzkum pražcového podloží		BNO	
<b>320</b>	<b>33180 B</b>	Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno- Židenice 2. TK bez TV	3.	12:30- 16:30	geotechnický průzkum pražcového podloží		BNO	
<b>324</b>	<b>33152 C</b>	Pohled záhl., zhl. 1. TK směr H. Brod část od náv. 1S po náv. L1, L3, L5	18.	8:15- 16:45	výměna def. vadných kolejnic, údržba TV	<b>VNJŘ</b> souběh s etapou B (1. TK H. Brod - Pohled )	BNO	
<b>324</b>	<b>33152 D</b>	Pohled sudá +TV, Pohled záhl., zhl. 2. TK směr H. Brod od náv. L2, L4, L6 po náv. 2S	4.	8:15- 16:45	výměna def. vadných kolejnic, údržba TV	<b>VNJŘ+NVÚ</b> souběh s etapou A (2. TK Pohled - H. Brod)	BNO	
<b>324</b>	<b>33152 E</b>	H. Brod záhl., zhl. 1. TK směr Pohled od náv. S91 po náv. 1PL, Havl. Brod SK 91 bez TV, SK 91 jen TV - část od ÚD 22A v km 117,077 po ÚO 401 km 116,200	17.	8:15- 13:45	údržba TV, údržba úsekových děličů	<b>VNJŘ+NVÚ</b> jednokolej. provoz H. Brod - Pohled, požadavek SEE Brno	BNO	
<b>507</b>	<b>55032 A</b>	Chrast u Chrudimi - Slatiňany PZZ v km 71,113 (P5332)	22.8.-N-2.9	8:00-N- 17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítacích bodů	jízda na OP 2x	SSV	

507	55032 B	Chrast u Chrudimi - Slatiňany PZZ v km 73,288 (P5333)	22.8.-N-2.9	8:00-N-17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítačích bodů	jízda na OP 2x	SSV	
507	55032 C	Chrast u Chrudimi - Slatiňany TZZ	22.8.-N-2.9	8:00-N-17:00	úprava PZS v km 71,113; osazení závorových stojanů, nová kabelizace, přemístění a úprava počítačích bodů	jízda na OP 2x	SSV	
701	33162 C	Šlapanov PZS km 215,126 (P3678)	13.-N-21.	7:35-N-14:30	úprava PZS v km 215,126 v souvisl. s doplněním závor, výměna adres. SW v ŽST Šlapanov a ŽST Jihlava	požadavek SSZT Jihlava	BNO	
701	33162 D	Jihlava SSZ, Šlapanov SZZ	19.	0:00 - 24:00	úprava PZS v km 215,126 v souvisl. s doplněním závor, výměna adres. SW v ŽST Šlapanov a ŽST Jihlava	OPERATIVNÍ VÝLUKA - 1x 120 minut, požadavek SSZT Jihlava	BNO	
703	33076 C	Pelhřimov - Nová Cerekev TK	10.,11.,12.	8:05-15:10	úprava GPK, údržba ŽSv	<b>ZP+ND</b>	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
318	33086 A	Moravský Písek - Bzenec TK	14.	7:40 - 15:00	oprava GPK, odstr. vegetace - SVP	<b>ZP+ND</b> změna času (pův. 7:30 - 14:40), požadavek PO Břeclav	BNO	
318	33028 C	Vlkoš - Bzenec 1. TK	16.	7:45-13:25	údržba železničního svršku	změna času (pův. 7:25 - 13:05), požadavek PO Břeclav	BNO	
318	33028 D	Bzenec - Vlkoš 2. TK	15.	7:45-13:25	údržba železničního svršku	změna času (pův. 7:25 - 13:05), požadavek PO Břeclav	BNO	
320	33168 D	Podivín celá jen TV	18./19.	23:55-4:00	údržba trakčního vedení, ÚO, ÚD	<b>LNT</b> změna termínu (pův. 17./18.9.), požadavek dopravce	BNO	
320	33015 J	Modřice - Odb. Rajhrad 1. TK bez TV	9.	9:00-13:00	vevaření kolejové vložky	<b>VNJŘ</b> místo etapy E	BNO	



<b>703</b>	<b>33076 A</b>	Horní Cerekev záhl. TK směr Dobrá Voda u Pelhřimova	29.8-N-12.9.	8:05-N- 15:10	výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, úprava GPK, vým. kolejnic a pražců v PZS v km 1,540 a v km 2,651	<b>ZP+ND</b> změna termínu (pův.1.-16. 9.), zkráceno o 1 den, nedostatečné finanční krytí	BNO	
<b>703</b>	<b>33076 B</b>	H. Cerekev - Dobrá Voda u Pelh. - Pelhřimov TK, Dobrá Voda u Pelhřimova celá	29.8-N-12.9.	8:05-N- 15:10	výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, úprava GPK, výměna kolejnic a pražců v PZS v km 1,540 a v km 2,651	<b>ZP+ND</b> změna termínu (pův.1.-16. 9.), zkráceno o 1 den, nedostatečné finanční krytí	BNO	
<b>zrušeno:</b>								
<b>320</b>	<b>33015 E</b>	Odb. Rajhrad - Modřice 2. TK+TV	9.	9:00- 13:00	vevaření kolejové vločky	<b>VNJŘ</b> nahrazeno etapou J	BNO	
<b>507</b>	<b>53145 A</b>	Polička záhl a zhl. TK, Polička - Borová u Poličky TK, Borová u Poličky záhl. TK	5.-N-16.	7:40-N- 13:20	oprava GPK, oprava konstrukce PZZ v km 19,913; oprava mostů v km 22,005 a 24,327	<b>ZP+ ND</b> přesun na říjen (17. - 28. 10.), nepovolena uzavírka přejezdu	HKR	
<b>701</b>	<b>33162 B</b>	Jihlava SK 2, 2a, 4, 4a, 6, 8 bez TV, zhl. SK 2a, 4, 6, 8 směr Luka nad Jihl., SK 1, 1a, 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 jen TV	13.-N-16.	7:35-N- 14:30	regulace TV	<b>LNT</b> práce provedeny v předstihu	BNO	

#### Schvalovatel 4

měsíc: **září 2022**

datum: **28. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>501</b>	<b>53151 C</b>	Zámorsk - Choceň 1. TK+TV + obě záhlaví + Zámorsk zhlaví od S1 a S3 po 1L. + SK 1., 3.	18.	7:40- 14:40	odstranění def. vad, ASP, Zámorsk oprava výh č. 3 a výměna srdcovky na výh č. 6. odstranění def vad na SK	<b>VNJŘ</b> ; přesun z října	HKR	
<b>501</b>	<b>53151 D</b>	Zámorsk - Uhersko 2. TK+TV + obě záhlaví	16.	7:50- 14:50	odstranění def. vad, ASP, výměna LIS	<b>VNJŘ</b> ; přesun z října	HKR	

<b>501</b>	<b>53151 E</b>	Moravany - Uhersko 1. TK+TV + obě záhlaví, Uhersko kolejově: 1., 3. SK + napětově lichá	17.	7:50- 14:50	odstranění def. vad, ASP, podbíjení přejezdu v km 287,363 (P4898)	<b>VNJŘ</b> ; přesun z října	HKR	
<b>501</b>	<b>53139 D</b>	Pardubice hl. n. kolejově: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Kostěnice, jeho část + záhlaví střední jeho část. Kolejově SK 1., 1a, 2., 2a, 3., 4., 5., 6., 8., 10., 10b, 11., 11a + výhybky 41, 42. napětově: SK 1., 1a, 1c, 3., 5., 11., 11a + sudá celá	16./17.	23:40- 4:35	demontáž bran a převěšení TV	<b>ZP</b>	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 D1</b>	Pardubice hl. n. kolejově: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Kostěnice, jeho část + záhlaví střední jeho část. Kolejově SK 1., 1a, 2., 2a, 3., 4., 5., 6., 8., 10., 10b, 11., 11a + výhybky 41, 42. napětově: SK 1., 1a, 1c, 3., 5., 11., 11a + sudá celá	13./14., 14./15., 15./16.	23:40- 3:50	demontáž bran a převěšení TV	<b>ZP</b>	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 I</b>	Pardubice hl. n. - Přelouč nákl. nad. 1., 2. TK + TV, + kolejově záhl. Zhl. 1., 2. TK směr Přelouč + kolejově 1c SK, napětově celá	20./21.	23:40- 3:50	demontáž návěstí pro el. provoz na spínací stanici Opočíněk	<b>ZP, ND</b>	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 J</b>	Pardubice hl. n. výhybky č. 53 a 56	5.	8:10- 16:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů		SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 K</b>	Pardubice hl. n. výhybka č. 49ab	6.-N-13.	8:10-N- 18:00	rekonstrukce výhybky č. 49ab		SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 L</b>	Pardubice hl. n. výhybky č. 71, 86	6.	8:10- 16:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů		SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 M</b>	Pardubice hl. n. výhybky 65, 70	9.	12:20- 21:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů		SSV	stavba Pardubice

<b>501</b>	<b>53139 N</b>	Pardubice hl. n. výhybka 63	8.	12:20-18:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů		SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 O</b>	Pardubice hl. n. výhybka 66ab	7.	8:10-16:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů		SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>55017 A</b>	Pardubice hl. n. výluka SZZ, (výměna SW)	1./2.	23:40-3:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	<b>ZP+ND</b>	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>55017 B</b>	Pardubice hl. n. výluka SZZ, (přezkušování ZZ po výměně SW)	2.	3:50-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	V ŽST Pardubice hl. n. jízda na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel. Omezen posun.	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>55017 C</b>	Pardubice hl. n. - Přelouč TZZ	1./2.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl. n. – Přelouč po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>55017 D</b>	Kostěnice - Pardubice hl. n. TZZ	1./2.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Kostěnice – Pardubice hl. n. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.	SSV	stavba Pardubice
<b>501</b>	<b>53139 P</b>	Pardubice hl. n. kolejově SK 27., 29., 31. jejich část od km 305,300 a návěstidel Se13 a Se16 po km 305,400	1.-N-12.	7:30-N-17:20	rekonstrukce části kolejí číslo 27, 29, 31 v Pardubicích hl. n.		SSV	stavba Pardubice
<b>501/505</b>	<b>55017 E</b>	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem TZZ	1./2.	23:40-5:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl. n.	Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem v mezistaničním oddílu (telefonické dorozumívání).	SSV	stavba Pardubice

501	53150 D	Přelouč kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 39/40	26.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou A	HKR	
501	53150 E	Přelouč kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 41/42	26.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou A	HKR	
501	53150 F	Záboří nad Labem kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 1/2	23.,24.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou B, M	HKR	
501	53150 G	Záboří nad Labem kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 3/5	23.,24.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou B, M	HKR	
501	53150 H	Záboří nad Labem kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 22/23	21.,22.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou C, N	HKR	
501	53150 I	Záboří nad Labem kolejově: kolejová spojka výhybek číslo 19/21	21.,22.	12:00- 17:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou C, N	HKR	
501	53150 J	Přelouč - Řečany n. lab 2. TK+ TV, Řečany n. Lab. kolejově: záhl. a zhl. 2 TK směr Přelouč, + 2 SK, napětově: sudá	25.	7:10- 18:50	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	<b>VNJŘ</b> ; přesun z října	HKR	
501	53150 K	Řečany n. Labem kolejově. Kolejová spojka výhybek 1/2	25.	14:00- 18:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou J	HKR	
501	53150 L	Řečany n. Labem kolejově. Kolejová spojka výhybek 3/4	25.	14:00- 18:00	úprava GPK ve spojce	ZP 2 x 10 minut při otáčení směru po dohodě s CDP Praha, v souběhu s etapou J	HKR	
501	53150 M	Záboří n. Lab - Řečany n. Lab. 1. TK + TV, Záboří n. Lab. kolejově: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany n. Lab + 1. SK, napětově lichá	23.	7:20- 17:00	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	<b>VNJŘ, ND</b> ; přesun z října	HKR	

501	53150 N	Záboří n. Lab. - Kolín vj.n.L. 2. TK + TV, Záboří n. Lab. kolejově: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín + 2. SK, napětově sudá	22.	8:00- 18:00	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	VNJŘ; přesun z října	HKR	
501	63002 Y4	Poříčany - Pečky 1.+2. TK+TV	7/8.9.	23:00- 4:05	laníčkování odb. Tatce	ZP; náhrada 63002 Z4 - viz odřeknutá	SSZ	PoVel
501	63199 F	Kolín, 101a. + zhl. směr Velim v km 348,22- 348,325	7.8. - N - 25.9.	22:00 -N- 05:00	NP		CPS	Kolín_most
501	63199 G	Kolín, 116f. + zhl. Velim v km 348,22-348,325	7.8. - N - 25.9.	22:00 -N- 05:00	NP		CPS	Kolín_most
501	63135 A1	Úvaly - Č. Brod 1. TK jen TV	3.9.	8:00- 16:00	regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	VNJŘ; v souběhu s ROV 63214 C	PHA	
501	63135 C	Č. Brod - Úvaly 0. TK jen TV	19.9.	7:10- 13:40	regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV	v souběhu s ROV 63214 J	PHA	
502	63219 A	Sadská - Nymburk TK, kolejově i napětově UO 401 Sadská - UO 411 Nymburk-město	4.9.	7:30- 12:30	výměna L1 + regulace el. dělení	ZP, ND; odložené údržbové práce z důvodu souběhů výluk	PHA	
505	53170 A	Hradec Králové hl. n. - HK-Slez. Předm. TK bez TV; Hradec Králové hl. n. záhlaví a zhl. směr HK-Slez. Předm. od náv. Se 10 po náv. HS; Hradec Králové hl. n. SK č. 2, 8 bez TV;	12./13., 13./14.	23:45- 4:10	provádění kopaných sond	ZP; požadavek SSV	SSV	přestavba HK
505	53170 B	Hradec Králové hl. n.; záhlaví směr Jaroměř, výh. č. 92	14./15.	22:50- 4:30	provádění kopaných sond	ZP; požadavek SSV	SSV	přestavba HK
505	53170 C	Hradec Králové hl. n. záhlaví směr Chlumec nad Cidlinou; záhlaví směr Chlumec nad Cidlinou jeho část od námezničku výh. č. 4 po námezničku výh. č. 19;	20./21.	23:50- 4:00	provádění kopaných sond	ZP; požadavek SSV	SSV	přestavba HK

505	53170 D	Hradec Králové hl. n. zhlaví směr Chlumec nad Cidlinou, jeho část od námeztníku výhybky č. 3 po námeztník výhybky č. 12; SK č. 19, 19c, 21	22.	7:00-12:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
505	53170 E	Hradec Králové hl. n.; SK č. 5a bez TV	21.	4:00-5:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV	SSV	přestavba HK
509	53149 C	Trutnov hl. n.; výh. č. 32	28.9.-N-2.10.	7:30-N-17:00	oprava výhybky č. 32	požadavek ST HK	HKR	
513	55035 D	Žamberk SZZ výměna a přezkoušení SW	14.	8:00-12:00	výměna SW v ŽST Žamberk	Výměna SW bude provedena ve vhodné vlakové přestávce bez vlivu	SSZ	
<b>díličí změny:</b>								
501	53151 A	Choceň - Zámorsk 2. TK + TV + zhlaví, Zámorsk kolejově: 2., 4., 4a, 6. SK + TV sudá + výhybka č. 12	19.	7:35-14:20	odstranění def. vad, ASP, výměna LIS odstranění porostu	<b>NVÚ, VNJR</b> ; rozšíření o zhlaví a část záhlaví v Chocni.	HKR	
501	53141 A	Uhersko kolejově SK 1., 3., 5. od Se6 po Se7	8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.	7:00-19:00	montáž bet. Svodidel, sloupků PHS a protidotykových zábran, nátěry podhledů	úprava vyloučení na žádost ST	CPS	most Uhersko
501	53141 B	Uhersko kolejově SK 2., 4., 6. od Se5 po Se8	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.	7:00-19:00		úprava vyloučení na žádost ST	CPS	most Uhersko
501	53144 B	Pardubice hl. n. - Kostěnice 1. TK + TV + záhl. a zhl. v Pardubicích, Pardubice hl.n. zhlaví 2. TK směr Kostěnice, jeho část,	29.9.-N-30.10.	3:50-N-6:00	Přesmyk liché skupiny kolejí do původní trasy	<b>VNJR, ND</b> ; změna termínu a hodinu ukončení (původně 29.10. v 18:00 hod.)	SSV	stavba Pardubice
501	53139 C	Pardubice hl. n. kolejově 1., 1a, 2., 2a, 5., 6. SK jejich část, + výhybky 41 a 42., napětově: sudá + 1., 1a, 1c, 3., 5., 11., 11a SK	4.	5:15-8:15	montáž atypické brány TV	<b>LNT. Nožná jízda jen po 8 SK, Jízda LNT - Kostěnice - Přelouč</b> , upřesnění vyloučení napětí	SSV	stavba Pardubice

501	53139 D	Pardubice hl. n. kolejově: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Kostěnice, jeho část + zhlaví střední jeho část. Kolejově SK 1., 1a, 2., 2a, 3., 4., 5., 6., 8., 10., 10b, 11., 11a + výhybky 41, 42. napětově: SK 1., 1a, 1c, 3., 5., 11., 11a + sudá celá	2./3.	23:40-4:35	demontáž bran a převěšení TV	<b>ZP</b> , úprava vyloučení TV, změna času ukončení	SSV	stavba Pardubice
501	53139 E	Pardubice hl.n. kolejově 3., 11., 11a SK jejich část + zhlaví přeloučské jeho část, napětově: 1., 1a, 1c, 3., 5., 11., 11a.	13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.	8:10-18:00	montáž TV	úprava času (původně 8:00 - 18:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53139G	Pardubice hl. n. kolejově: 27., 29., 31 SK jejich část + zhlaví přeloučské jeho část.	11.-N-12.	8:10-N-17:20	stavba lávky	úprava času a data. (původně 7:00-17:00 od 9.-N-12.)	SSV	stavba Pardubice
501	53139 H	Pardubice hl. n. kolejově a napětově 11a. SK	5., 9., 11., 12.	8:10-17:20	skládání materiálu	úprava času (původně 7:00-17:00)	SSV	stavba Pardubice
501	53150 A	Řečany n. Labem - Přelouč 1. TK+ TV + záhl. a zhl. v Přelouči, Přelouč kolejově: 1., 3. SK, napětově 1., 3., 5. SK	26.	7:50-17:00	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	<b>VNJŘ</b> ; rozšíření vyloučení o SK a úprava času (původně bylo 7:50-14:50)	HKR	
501	53150 B	Řečany n. L. - Záboří n. L. 2. TK + TV, Záboří n. L. kolejově: záhl. a zhl. 2 TK směr Řečany n. L. + 2 SK napětově: 2., 4., 6. SK	24.	8:20-17:00	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	<b>VNJŘ, ND</b> ; rozšíření vyloučení o zhlaví a SK	HKR	
501	53150 C	Kolín vj. N. - Záboří n. L. 1 TK + TV, Záboří n. L. kolejově: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín + 1. SK, napětově: 1., 3., 5., 7. SK	21.	8:10-17:10	oprava def. vad, úprava GPK, odstranění porostu	<b>VNJŘ</b> ; rozšíření vyloučení o zhlaví a SK	HKR	
501	63199 A3	Kolín, 101a, 107a, 115a, 117a + zhl. Velim + TV 101a, 103/109 + zhl. Velim	19./20.-21./22.9.	22:00 - 5:00	likvidace NP	upřesnění vymezení- přesun ze zelené části	CPS	Kolín_most

501	63199 B3	Kolín, 116e ,f + zhl. Velim + TV zhl. 102, 104a a Sk 116d, e, f + zhl. Velim	22./23.-24./25.9.	22:00 - 5:00	likvidace NP	upřesnění vymezení- přesun ze zelené části	CPS	Kolín_most
501	63045 A9	Velim SK 1+3	2.9.-N-31.10.	0:35-N-17:30	rekonstrukce nástupiště	pův. 2. 9.-N-1. 11. (0:35-N-4:05)	SSZ	PoVel
501	63045 P9	Velim SK 1+3 jen TV	2.9.-N-27.10.	4:05-N-23:00	rekonstrukce nástupiště	pův. 2. 9.-N-31. 10.	SSZ	PoVel
501	63002 Y4	Poříčany - Pečky 1.+2. TK+TV	8/9.9.	23:00-4:05	laníčkování odb. Tatce	<b>ZP</b> ; zkrácení o 10 minut a posun výluky 13/14.9. na 8/9.9.	SSZ	PoVel
<b>zrušeno:</b>								
501	63002 Z4	Pečky - Velim 1.+2. TK+TV	14./15.9.	23:00-4:15	laníčkování odb. Cerhenice	<b>ZP, ND</b>	SSZ	PoVel

Schvalovatel 5

měsíc: září 2022

datum: 30. 6. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
515	63163 D	Pečky výh. č. 37ab	7.	7:00-15:00	odstranění DFV, svařování	<b>ZP+ND</b> na Plaňany	PHA	
521	63155 J5	P.Radotín-odb.Závodiště 3. TK, P.Radotín 3a. SK	5./6.	22:10-4:20	broušení výhybek 3, 4, 5		SSZ	Smíchov-Černošice
523	63151 C	P.Modřany výh. č. 4	12.-N-15.	8:30-N-15:30	výměna vadných pražců		PHA	
523	63229 A	Jílové u Prahy-Davle TK	19.	8:00-14:00	odstranění defektoskopických závad, zavaření	<b>ZP+ND</b>	PHA	
704	93139 A	Č.Budějovice-Nemanice II 1. TK+TV, Č.Budějovice.Nemanice I 2. TK+TV, Nemanice I, II celá+TV, Č.Budějovice 901a., 902a. SK+TV, Č.Budějovice TV 901., 902. SK	3./4.	20:15-5:25	celková oprava přejezdové konstrukce vícekolejného přejezdu, údržba TV a osvětlení	<b>ZP+ND</b> , souběh s ROV 93034 G,H <b>ZP</b> Nemanice-Veselí n/L	PLZ	



<b>704</b>	<b>93139 A1</b>	Č.Budějovice-Nemanice II 1. TK+TV, Č.Budějovice.Nemanice I 2. TK+TV, Nemanice I, II celá+TV, Č.Budějovice 901a., 902a. SK+TV, Č.Budějovice TV 901., 902. SK	4./5.	23:35- 5:00	celková oprava přejezdové konstrukce vícekolejného přejezdu, údržba TV a osvětlení	<b>ZP+ND</b> , souběh s ROV 93034 G, H ZP Nemanice-Veselí n/L	PLZ	
<b>704</b>	<b>63132 Z</b>	Olbramovice-Č.Újezd 1., 2. TK ETCS	1.7.-N-10.12.	7:30-N- 23:59	aktivace ETCS		SSZ	SU-VO
<b>705</b>	<b>93135 B</b>	Č.Budějovice 100. SK	30.9.-N-4.10.	8:00-N- 15:00	nakládka KP na podvozky, manipulace	výstavba opravárenské haly	CPS	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>521</b>	<b>63101 J1</b>	P.Krč-odb.Tunel TK+TV, odb.Tunel krčské záhlaví, rad. záhl. a zhlaví	15.	7:30- 17:30	výměna přestavníků výh. č. 1/2	<b>ZP</b> , původně ROV 63005 J1, je stejné vyloučení	SSZ	Smíchov-Černošice
<b>523</b>	<b>63151 B</b>	P.Modřany-P.Braník- P.Krč TK	12.-16.	8:30- 15:30	odstranění def. závád, oprava GPK, výměna prazců, převaření svarů	ZP+ND, původně 8:00-15:00 hod. požadavek ČDC-obsluha	PHA	
<b>704</b>	<b>93034 A</b>	odb.Doubí u T.-Planá n/L 2. TK+TV	1.7.-N-2.9.	7:30-N- 9:45	modernizace	<b>VNJŘ</b> , původně 1. 7.-N-1. 9. 7:30-N-17:00-návaznost technol. postupů	SSZ	SODO
<b>zrušeno:</b>								
<b>704</b>	<b>63080 Z</b>	Benešov-Olbramovice 1., 2. TK, Olbramovice celá ETCS	1.7.-N-10.12.	7:30-N- 23:59	aktivace ETCS	nahrazuje 63132 Z Olbramovice-Č. Ú	SSZ	SU-VO

Schvalovatel 6

měsíc: září 2022

datum: 30. 6. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>707</b>	<b>93112 A</b>	Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě TK	14.-16.	7:45- 15:35	výměna def. vadných kolejnic firmou vložení KKV, termitové svařování kolejnic, oprava BK včetně UT BK, úprava parametrů GPK, oprava RK	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>707</b>	<b>93112 B</b>	Polná na Šumavě - Hořice na Šumavě TK	19.,20.	7:55- 15:25	výměna def. vadných kolejnic firmou vložení KKV, termitové svařování kolejnic, oprava BK včetně UT BK, úprava parametrů GPK, oprava RK	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>707</b>	<b>93112 C</b>	Hořice na Šumavě - Kájov TK	21.-23.	8:10- 15:15	výměna def. vadných kolejnic firmou vložení KKV, termitové svařování kolejnic, oprava BK včetně UT BK, úprava parametrů GPK, oprava RK	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>709</b>	<b>93093 J</b>	Ražice - Čejetice TK, Čejetice celá dopravna + TV	1./2.	23:50- 4:45	odstraňování zjištěných provozních závad na železničním svršku a TV, montáž stavebního lešení pro opravu budovy v ŽST Čejetice (akce SPS)	<b>ZP</b> V souběhu s ROV 93093 G. Dodatečné přidělení financí.	PLZ	
<b>716</b>	<b>93117 A</b>	Blatná - Kasejovice TK	12.-N-29.	7:25-N- 16:35	oprava koleje v km 8,400 – 9,300 formou celkové výměny kolejového roštu a se zřízením nové BK, údržba žel. svršku, odstranění PJ	<b>ZP, ND</b>	PLZ	
<b>716</b>	<b>93117 B</b>	Kasejovice - Nepomuk TK, Kasejovice celá dopravna	26.,27.	7:30- 15:30	údržba železničního svršku	<b>ZP, ND</b>	PLZ	

720	73326 A	Cheb - Lipová u Chebu TV 1. TK, Lipová u Chebu - Cheb TV 2. TK	17.	7:30- 13:10	oprava vzdušného vedení VN v km 447,473	LNT	CPS	
dílčí změny:								
708	93101 C	Zbytiny - Volary TK, Zbytiny záhlaví a zhlaví směr Volary, SK 1, 2, 2a, 3	29.9.-N-3.10.	8:15-N- 16:40	oprava propustku v km 53,142 - havarijní stav + běžná údržba žel. svršku	ZP, ND původně denní výluky ve dnech 29. a 30. 9. 2022 v čase 7:15 - 14:40, navýšení prací (oprava propustku), dodatečně přidělené finance	PLZ	
zrušeno:								
0								

#### Schvalovatel 7

měsíc: září 2022

datum: 1. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63208 A	Poděbrady výh. č. 6	25./26.	23:30- 4:20	navaření srdcovky výhybky.	v souběhu s ROV 63213 F	PHA	
502	63208 B	Poděbrady 1. SK	27./28.	23:30- 4:20	odstranění zbahněného lože, doplnění ŠL, podbití.	v souběhu s ROV 63213 F	PHA	
502	63208 C	Poděbrady výh. č. 17	26./27.	23:30- 4:20	navaření srdcovky výhybky.	v souběhu s ROV 63213 F	PHA	
502	63208 D	Libice n./C. výh. č. 16	23.	8:30- 17:30	navaření srdcovky výhybky.	v souběhu s ROV 63213 A2	PHA	
502	63213 A	Poděbrady - Libice 1. TK+TV; záhlaví 1. TK v Poděbradech a Libici	30.9.-N-14.10.	7:30- 17:30	stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd.	VNJŘ+NVÚ, změna termínu na RVP	PHA	
502	63213 G	Poděbrady lichá jen TV	30.	7:30- 17:30	práce v dělení ÚO 401 v Poděbradech	NVÚ, změna termínu na RVP	PHA	
511	50023 A	Libuň výh. č. 4	5. - 4N . 8.	7:00 - 17:00	komplexní opravu výh.č.4	požadavek ST LBC	HKR	přestavba HK

<b>511</b>	<b>53168 A</b>	Butoves - Jičín: traťová bez TV, Jičín: výh.: 16, 19, 21, 22, 23, záhl. a zhl. butovské po námezník výh. č. 16.	26.9.-N-7.10.	7:25-N-17:25	oprava výhybek č. 16, 19, 21, 22 a 23.	požadavek ST HK	HKR	
<b>511</b>	<b>53168 C</b>	Křinec - Obora odb. TK bez TV; Obora odb. celá; Obora odb. - Rožďalovice TK bez TV; Rožďalovice celá; Rožďalovice - Kamensko odb. TK bez TV; Kamensko odb. celá; Kamensko odb. - Kopidlno TK bez TV	26.9.-N-9.10.	7:25-N-17:25	rekonstrukce nástupiště Ledečky	<b>ZP + ND;</b> požadavek SSV	SSV	Rekonstrukce nástupiště Ledečky
<b>527</b>	<b>63160 A</b>	Roztoky u Prahy, SK 1	5.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.1 + 1.2		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 P</b>	Roztoky u Prahy, TV lichá	5.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.1 + 1.2		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 B</b>	Roztoky u Prahy, SK 3	5.-N-7.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.1		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 D</b>	Roztoky u Prahy, záhl. a zhl. Bubeneč., TV 1. TK Roztoky - Bubeneč	5.-N-7.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.1	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 B5</b>	Roztoky u Prahy, SK 3	8.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.2		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 C</b>	Roztoky u Prahy, záhl. libčické a část zhl. od IS mezi v. č. 11 a 13 k náv. 1S	8.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.2	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 G</b>	Roztoky, zhl. Bubeneč. od IS mezi výh. č. 1 a 5 k náv. S1 a S3	8.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.2		SSZ	Roztoky nástupiště
<b>527</b>	<b>63160 R</b>	Libčice - Roztoky 1. TK jen TV	8.-N-11.	7:30-N-17:30	výměna TV syst. 1.2	<b>VNJŘ</b>	SSZ	Roztoky nástupiště

<b>527</b>	<b>63194 A</b>	Roztoky vč. 11, 13, 15	4.	8:00-20:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	<b>VNJŘ</b> Nelze po 1. TK Roztoky - Libčice	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 B</b>	Roztoky pouze TV - lichá	4.	8:00-20:00	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 C</b>	Roztoky+Roz.-Libčice vč. 14, 16+2. TK	3.	8:00-18:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	<b>VNJŘ</b> Nelze po 1. TK Roztoky - Libčice	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 D</b>	Roztoky+Roz.-Libčice TV sudá+2. TK	3.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 H1</b>	Libčice pouze TV sudá	3.	10:00-14:00	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 E</b>	Libčice výh. č. 3 a 5	1.	8:00-18:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.		PHA	
<b>527</b>	<b>63194 F</b>	Libčice pouze TV lichá	1.	8:00-14:00	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63194 G</b>	Libčice 2. staniční kol.	2.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic		PHA	
<b>527</b>	<b>63194 H</b>	Libčice pouze TV sudá	2.	8:00-11:00	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ</b>	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 H</b>	Libčice výh. č. 17	21.	8:30-16:30	vým. jazyka a opornice včetně zavař.	V souběhu s etapou A a B	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 K</b>	Libčice pouze TV lichá	21.	8:30-14:30	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou A a B	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 L</b>	Kralupy výh. č. 108ab a 111ab, 117	23. - N - 25.	8:00-19:00	výměna pražců, jazyků a opornic	V souběhu s etapou A a B	PHA	
<b>537</b>	<b>63180 B</b>	Loukov u MH - Příšovice TK	23./24.	23:15-4:40	odstranění DFV, svařování.	<b>ZP</b> , bez ND	PHA	
<b>539</b>	<b>73266 A</b>	Lovosice - Čížkovice TK	24.-N-26.	16:00-N-6:30	oprava přejezdu v km 1,994, odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , přesun ze srpna	UNL	

<b>539</b>	<b>73266 C</b>	Lovosice - Čížkovice TK Lovosice čížkovické záhl. Čížkovice 1a, 1b SK	26.	9:00- 15:00	odstranění porostu	<b>ZP+ND</b> , přesun ze srpna	UNL	
<b>540</b>	<b>53142 D</b>	Bakov nad Jizerou - Bezděz TK	29., 30.9.; 1., 2.10	7:15 - 17:15	odstranění def. vad - výměnou kolejnic a svařováním	<b>ZP+ND</b>	HKR	
<b>540</b>	<b>55036</b>	Brniště	7./8.	23:50 - 4:20	oprava SZZ	požadavek SSZT	HKR	
<b>541</b>	<b>53168 A</b>	Kopidlno - Bartoušov - Jičín: traťová bez TV; Kopidlno celá; Jičín: výh.: 16, 19, 21, 22, 23, záhl. a zhl. kopidlenské po námezník výh. č. 16.	26.9.-N-7.10.	7:25-N- 17:25	oprava výhybek č. 16, 19, 21, 22 a 23. V zákrytu s výlukou na rameni 511.	<b>ZP+ND</b> ; požadavek ST HK	HKR	
<b>541</b>	<b>53168 B</b>	Bartoušov - Jičín; PZS v km 34,515 (P4630) a v km 35,009 (P4631)	26.9.-N-7.10.	7:25-N- 17:25	doplnění závor na PZS v km 34,515 (P4630) a v km 35,009 (P4631)	požadavek SSV	SSV	
<b>541</b>	<b>53168 D</b>	Obora odb. - Rožďalovice TK bez TV; Rožďalovice celá; Rožďalovice - Kamensko odb. TK bez TV; Kamensko odb. celá; Kamensko odb. - Kopidlno TK bez TV;	26.9.-N-9.10.	7:25-N- 17:25	rekonstrukce nástupiště Ledečky	<b>ZP+ND</b> ; požadavek SSV	SSV	Rekonstrukce nástupiště Ledečky
<b>546</b>	<b>73286 A</b>	Jedlová - Chřibská TK, Chřibská výh. č. 1	5.	7:40- 14:15	výměna jazyka a opornice výh. č. 1	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>546</b>	<b>73286 B</b>	Chřibská - Rybníště TK, Rybníště výh. č. 1	6.	7:40- 14:15	výměna jazyka a opornice výh. č. 1	<b>ZP+ND</b>	UNL	

546	53142 C	Jedlová záhl. a zhl. směr Svor výh. č. 1	26.	8:15- 15:00	výměna pravého jazyka a opornice výh. č. 1, svařování	<b>ZP+ND</b> využití výluky ST Liberec	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
503	73233 H	Mělník - Liběchov 1., 2. TK + TV Liběchov celá + TV	13./14. - 15/16., 27./28., 28./29.	22:30- 4:50	stavba TP+montáž TV	<b>ZP+ND</b> posun z důvodu kolizí s jinými výlukami, původní termín 2./3. - 6./7.	UNL	
503	73233 G1	Liběchov celá + TV	29./30., 30.9./1.10.	21:10- 5:45	stavba TP+montáž TV	<b>ZP+ND</b> posun z důvodu kolizí s jinými výlukami, původní termín 10./11. - 12./13. v čase 19:40-4:50	UNL	
527	63201 C	Libčice-Kralupy+Kralupy 2. TK+2x zhl.	26. - N - 27.	8:30- 19:00	výměna def. vadných kolejnic	<b>VNJŘ.</b> Původně 6.-N-7. 9.	PHA	
527	63201 D	Libčice pouze TV sudá	26.	8:30- 14:30	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ.</b> Původně 6. 9.	PHA	
527	63201 A	Kralupy+Kralupy-Libčice 1. TK+zhlaví	21. - N - 25.	8:30- 19:00	výměna def. vadných kolejnic	<b>VNJŘ.</b> Původně 1.-N-5. 9.	PHA	
527	63201 B	Kralupy pouze TV k. č. 101, 103, 109a	21., 22.,23.,25.	8:30- 14:30	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ.</b> Původně 1., 2., 3., 5. 9.	PHA	
527	63201 E	Kralupy pouze TV k. č. 102, 104, 106a	26., 27.	8:30- 14:30	práce mechanizace pod TV	<b>NVÚ.</b> Původně 6., 7. 9.	PHA	
527	73253 D	Prackovice n. L. - UL hl.n. obvod jih 2. TK + TV, UL hl. n. obvod jih 102., 104., 104a SK + TV, prackovické záhl. a zhl.	20.	6:30- 13:30	výměna defekt. vadných kolejnic, svařování, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy, BOTV, výměna osvětlovacích těles	<b>VNJŘ, ND</b> původně jen 2. TK + TV	UNL	
537	63202 A	Mladá Boleslav hl. n., výh. č. 24	12.	7:30- 19:00	výměna výhybkových dílů, svařování.	Úprava času konání, původně 7:00-19:00 hodin, na žádost PO.	PHA	
546	73264 A	Česká Kamenice - Mlýny TK	12., 13.	07:30 - 19:00	GPK+ geotechnický průzkum	Rozšíření s využitím schváleného <b>ZP+ND</b> ve vedlejším úseku pro geotech. průzkum (pro SSZ)	UNL+SSZ	Sanace Děčín - Jedlová

<b>548</b>	<b>53 131A</b>	Liberec 400., 410 SK	19.- 7D - 25.	7:20 - 18:00	I/35 - Klatovská - silnice nad dráhou	<b>ZP + ND</b> , změna termínu (původně 29. 8. - 7D - 4. 9.). Na požadavek zhotovitele	CPS	
<b>zrušeno:</b>								
<b>503</b>	<b>73233 H</b>	Mělník - Liběchov 1., 2. TK + TV Liběchov celá + TV	1./2.	22:30-4:50	stavba TP+montáž TV	kolize s jinými výlukami	UNL	
<b>503</b>	<b>73233 G</b>	Liběchov celá + TV	13./14. - 15./16.	22:30-4:50	stavba TP+montáž TV	kolize s jinými výlukami	UNL	
<b>503</b>	<b>73233 I</b>	Liběchov - Štětí 1., 2. TK + TV Liběchov celá + TV	19./20., 25./26. - 28./29.	22:30-4:50	stavba TP+montáž TV	kolize s jinými výlukami	UNL	
<b>527</b>	<b>63201 F</b>	Roztoky vč. 11, 13, 15	10.	8:00-20:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	V souběhu se stavbou, nelze po 1TK z Libčic	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 G</b>	Roztoky pouze TV - lichá	10.	8:00-16:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu se stavbou	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 H</b>	Roztoky vč. 14, 16	11.	8:00-18:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	V souběhu se stavbou, nelze po 2TK do Libčic	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 I</b>	Roztoky pouze TV - sudá	11.	8:00-14:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu se stavbou	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 J1</b>	Roztoky vč. 2, 3, 4 (nelze po 2. TK)	26.	8:00-20:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	Nelze po 2. TK z Bubenče, v souběhu s 2. TK Libčice-Kralupy	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 I1</b>	Roztoky pouze TV - sudá	26.	8:00-16:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s 2. TK Libčice-Kralupy	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 J2</b>	Roztoky vč. 2, 3, 4 (nelze po 2. TK z Bubenče)	17.	8:00-18:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	Nevhodný souběh s výlukou OŘ ÚNL	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 I</b>	Roztoky pouze TV - sudá	17., 18.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV	Nevhodný souběh s výlukou OŘ ÚNL	PHA	
<b>527</b>	<b>63201 J</b>	Roztoky vč. 2, 3, 4 (nelze po 2. TK z Bubenče)	17., 18.	8:00-18:00	vým. jazyků a opornic včetně zavař.	Nevhodný souběh s výlukou OŘ ÚNL	PHA	



527	73270 A	Ústí n. L. hl. n. os.n. SK 3, 5 směr UNL jih, UNL.západmezi náv. Sc3, Sc5 a nám. výh. 3, náv. Se9	6./7.	23:00-4:30	broušení kolejnic v DKS výhybek č. 10, 12, 13, 14.		UNL	
539	73266 B	Čížkovice - Chotěšov p. H. TK Chotěšov p. H. celá dopravná Chotěšov p. H. - Libochovice TK	5.-9.	7:30-13:30	odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů a profilu, čištění blát. míst, oprava upevňovadel, ruční podbíjení	přesun do října	UNL	

### Schvalovatel 8

měsíc: září 2022

datum: 1. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73295 A	Ústí n. L. západ výh. č. 20	12.	7:00-16:00	navaření srdcovky, výměna šroubů za VP svorníky výh. č. 20		UNL	
504	73290 A	Řehlovice - Úpořiny 2. TK + TV Úpořiny řehl. záhl. 2. TK po náv. Se2	13.-N-16.	7:30-N-15:30	oprava GPK, odstr. závad po jízdě MV, oprava přejezdů P2080 a P2084, svařování, odstr. porostu	původně jako ROV B 72A11122 14. 9. (pouze oprava GPK)	UNL	
504	73290 D	Řehlovice úpoř. záhl. a zhl. 2. TK	13.	7:30-16:00	navaření srdcovek výh. č. 13 a 15	současně s etapou „A“	UNL	
504	73073 C	Chabařovice - Krupka-Bohosudov 2. TK + TV	1./2.,4./5., 8./9.	22:50-3:45	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	<b>ZP+ND</b> , náhrada za zrušené výluky	SSZ	
504	73073 C1	Chabařovice - Krupka-Bohosudov 2. TK + TV	2./3.,3./4., 9./10.	22:50-5:00	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	<b>ZP+ND</b> , náhrada za zrušené výluky	SSZ	
504	73073 D	Krupka-Bohosudov celá + TV	1./2.,4./5., 8./9.	22:50-3:45	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	<b>ZP+ND</b> , náhrada za zrušené výluky	SSZ	

<b>504</b>	<b>73073 D1</b>	Krupka-Bohosudov celá + TV	2./3.,3./4., 9./10.	22:50-5:00	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	<b>ZP+ND</b> , náhrada za zrušené výluky	SSZ	
<b>504</b>	<b>73073 P</b>	Krupka-Bohosudov lichá jen TV chabař. zhl. 1. SK mezi náv. S1-Se2	6.,7.	7:00-17:00	montáž a úprava TV, regulace a sjízdnost TV, převěšení trol. drátu a napájecího lana, montáž nového pohyblivého kotvení systému TV	<b>NVÚ</b> , náhrada za zrušené výluky	SSZ	
<b>504</b>	<b>73081 G</b>	Most zlatnické záhl. 1. TK a část zhl. po náv. Se9 (výh. č. 3)	9.	8:00-15:00	výměna LIS u návěstidla Se6, svařování	současně s etapou „A“, původně jako samostatná výluka v říjnu	UNL	
<b>504</b>	<b>73293 A</b>	D. Rybník odb. – Odb. Chomutov m. - Chomutov 2. TK + TV Odb Chomutov m. 2. SK + TV	23.	7:30-10:30	údržba ÚO	nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	
<b>504</b>	<b>73293 B</b>	Chomutov – Odb. Chomutov m. - D. Rybník odb. 1. TK + TV, Chomutov seř. n. - Chomutov m. TK + TV, Odb. Chomutov m. 1. SK + TV	27.	7:30-10:30	údržba ÚO	<b>ZP</b> , nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	
<b>504</b>	<b>73293 C</b>	Kyjice - D. Rybník odb. 2. TK + TV, Kyjice 2., 4. SK jen TV + chomutovské. záhl. po náv. Se10	29.	7:30-9:30	údržba ÚO	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	
<b>504</b>	<b>73293 D</b>	D. Rybník odb. - Kyjice 1. TK + TV, Kyjice 1., 3. jen TV + chom. záhl. po náv. po Se11	29.	10:30-12:30	údržba ÚO	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	
<b>504</b>	<b>73293 E</b>	Třebušice - Kyjice 2. TK + TV, Kyjice 2., 4. SK jen TV + třebušícké záhl. po náv. Se4	30.	7:30-9:30	údržba ÚO	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	

504	73293 F	Kyjice - Třebošice 1. TK + TV Kyjice 1., 3. SK jen TV + třebošické záhl. po náv. Se2	30.	10:30- 12:30	údržba ÚO	<b>NVÚ</b> , nevhodný souběh s výlukami v měsíci říjnu	UNL	
520	63189 C	Praha Smíchov - Prokopské údolí + Prokop. údolí	17.-N-20.9.	8:00-N- 20:00	oprava přejezdu P2222 v km 3,522	Barrandovský most, nutný přesun z července na září 2022.	PHA	
522	75004 A	Lubenec - Chyše, PZZ	1.-N-30.	8:30-N- 17:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 35,308 (P1791), úpravy indikačních a ovládacích obvodů	zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73243 A	UNL	přejezdy P+R
522	75004 C	Blatno u Jesenice - Lubenec, aktivace PZZ	30.	8:00- 17:00	aktivace technologie přejezdu v km 29,082 (P1778), doplnění závor, vybudování nových poč. náprav	zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73243 A	UNL	přejezdy P+R
522	75004 D	Protivec - Žlutice, aktivace PZZ	30.	8:00- 17:00	aktivace technologie přejezdu v km 48,942 (P1807), doplnění závor, vybudování nových poč. náprav, aktivace nového opak. přejezdničku	zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73243 A	UNL	přejezdy P+R
528	63027 B	Praha Bubny - Hostivice TK	3.,4.	7:30- 16:25	výměna def. vadných kolejnic	<b>ZP+ND</b> , původně 6. a 7. 8., souběh B + S	PHA	
528	63027 S	Hostivice - Kladno TK	3.,4.	8:00- 17:00	výměna def. vadných kolejnic	<b>ZP+ND</b> , původně 6. a 7. 8., souběh B + S	PHA	
529	73249 C	Chlumčany u L. - Louny TK	2.	7:15- 14:00	odstranění defekt. vad, svařování	<b>ZP+ND</b> , současně s ROV 73249 A	UNL	
529	73249 D	Vrbno n. L. 1. SK	1.	7:00- 14:00	odstranění defekt. vad, svařování	současně s ROV 73249 A	UNL	
531	73325 A	Žatec-Velichov - Hořetice TK + TV, Hořetice - Březno u Ch. TK jen TV, Žatec-Velichov kolejově celá + TV, ostatní dopravní jen TV	14.	8:00- 18:00	výkop a betonáž základu TP	<b>ZP+ND+LNT</b>	UNL	

<b>531</b>	<b>73325 A1</b>	Žatec-Velichov - Hořetice TK + TV, Hořetice - Březno u Ch. TK jen TV, Žatec-Velichov kolejově celá + TV, ostatní dopravní jen TV	15.	8:00- 16:00	výkop a betonáž základu TP	<b>ZP+ND+LNT</b>	UNL	
<b>531</b>	<b>73325 A2</b>	Žatec-Velichov - Hořetice TK + TV, Hořetice - Březno u Ch. TK jen TV, Žatec-Velichov kolejově celá + TV, ostatní dopravní jen TV	16.	8:00- 14:00	odbednění a zasypání	<b>ZP+ND+LNT</b>	UNL	
<b>531</b>	<b>73325 B</b>	Hořetice - Březno u Ch.. TK + TV, celé dopr. Hořetice, Březno u Ch. jen TV	19.	8:00- 18:00	výkop a betonáž základu TP	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>531</b>	<b>73325 B1</b>	Hořetice - Březno u Ch.. TK + TV, celé dopr. Hořetice, Březno u Ch. jen TV	20.	8:00- 16:00	odbednění a zasypání	<b>ZP+ND</b>	UNL	
<b>533</b>	<b>72A14322</b>	N. Sedlo u L. - Sokolov, 2. TK + TV	20.,27	7:10- 14:00	odstranění defektoskopické vady	dodatečný požadavek po jízdě MV	UNL	
<b>533</b>	<b>72A14412</b>	Sokolov - N. Sedlo u L., 1. TK + TV	1.	7:10- 14:00	odstranění defektoskopické vady	dodatečný požadavek po jízdě MV	UNL	
<b>533</b>	<b>73328 A</b>	Citice, 2. SK+TV	22.	7:15- 13:15	odstranění defektoskopické vady	dodatečný požadavek po jízdě MV	UNL	
<b>533</b>	<b>72A14612</b>	Dasnice - Citice, 1. TK + TV	23.	7:15- 13:15	odstranění defektoskopické vady	dodatečný požadavek po jízdě MV	UNL	
<b>533</b>	<b>73192 A1</b>	Tršnice - Cheb, část TV 1. a 2. TK	21.	8:30- 11:25	snesení vodičů v km 234,500 z poškozeného stožáru	<b>LNT,</b> dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	
<b>533</b>	<b>73192 A2</b>	Tršnice - Cheb, část TV 1. a 2. TK	28.	8:00- 14:00	demontáž poškozeného a montáž nového stožáru, montáž vodičů v km 234,500	<b>LNT,</b> dodatečný požadavek zhotovitele	CPS	
<b>543</b>	<b>75005 A</b>	Tršnice - Skalná, PZZ	5.-N-14.	8:00-N- 17:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 3,792 (P105), úpravy indikačních a ovládacích obvodů	zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73242 A	UNL	přejezdy P+R

543	75005 C	Tršnice - Luby u Chebu, JOP DOZ	12.	8:00- 17:00	úprava SW	<b>ZP</b> , zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73242	UNL	přejezdy P+R
543	75005 B	Skalná - Luby u Chebu, PZZ	5.-N-14.	8:00-N- 17:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 9,950 (P113), úpravy indikačních a ovládacích obvodů	zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73242 A	UNL	přejezdy P+R
719	75004 B	Blatno u J. zab. zař. JOP-DOZ	27./28.	23:40- 4:00	úprava SW	<b>ZP</b> , zařazeno dodatečně po dodání podkladů, souběh s ROV 73243 + ROV 73231	UNL	přejezdy P+R
<b>dílčí změny:</b>								
504	73173 A	UL západ seř. n. 55., 57. SK jen TV střední zhl. kolejí 27 a 55 (výh. č. 125, 128)	15.N-20.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 125, 128, výměna srdcovky výh. č. 125, svařování	přesun na žádost dopravce z termínu 12.-N-17.	UNL	
504	73263 A	Ústí n. L. záp. vnější n. zhlaví střední SK 17-33	11.	7:00- 16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 5	původně 18. 9. - požadavek dopravce ČD Cargo nevhodný souběh s přesunutou 73173 A	UNL	
504	72A11022	UL záp. vj. n. - Řehlovice 2. TK + TV	11.	8:00- 17:00	oprava GPK, odstr. porostu	původně 13. 9. přesun z kapacitních důvodů	UNL	
504	72A11211	Úpořiny - Řehlovice 1. bez TV	17.,18.	7:30- 16:00	oprava GPK, výměna výstroje trati	původně 15., 16. - posun do víkendu z důvodu uvolnění termínu pro nepřetržitou výlukou dle 72A11122	UNL	
504	73081 F	Č. Zlatníky odb. 1. SK jen TV, záhl. mostecké 1. TK	1.,2.	7:00- 15:00	výměna ŠL, svařování	<b>NVÚ</b> , původně bez vypnutí TV	UNL	
533	73113 K	Cheb, část 14. SK + část TV 14. SK mezi PI H-J	14.8.-N-10.12.	6:00-N- 24:00	montáž bárky MA45	požadavek zhotovitele (uvolnění 16. SK), původně v etapě A ROV 73113	CPS	lávka Cheb
533	73113 L	Cheb, část 16., 18., 20., 22a. SK + TV 16., 18., 20., 22a. SK	10./11.	20:00- 6:00	výsuv č. 7	<b>NVÚ</b> , požadavek zhotovitele, náhrada za etapu C, z důvodu ukončení 73113 A	CPS	lávka Cheb

<b>533</b>	<b>73113 J</b>	Cheb,128a, 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. SK jejich část od km 454,720 do km 454,755+TV, 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. SK + část TV 140., 142. 150., 152., 200., 204., 208. SK mezi PI E-F, G-ÚD č. 49, A-B, C-D,M-ÚD č. 51, 59	10./11.	20:00-6:00	výsuv č. 7	<b>NVÚ,</b> změna technologie zhotovitele, doplněno vyloučení viz ROV 73052 J+N	CPS	lávka Cheb
<b>zrušeno:</b>								
<b>504</b>	<b>72A11122</b>	Řehlovice - Úpořiny 2. TK + TV	14.	7:30-17:30	oprava GPK	nově jako ROV 73290 A	UNL	
<b>533</b>	<b>73052 J</b>	Cheb, 132., 134. SK jejich část od km 454,720 do km 454,755	17.7.-N-10.12.	6:00-N-23:59	montáž konstrukce P6	<b>NVÚ,</b> zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73052 N</b>	Cheb, TV 130., 132., 134., 136. SK	17.7.-N-10.12.	6:00-N-23:59	montáž konstrukce P6	<b>NVÚ,</b> zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73113 A</b>	Cheb, část 14. a 16. SK + část TV 14. a 16. SK mezi PI H-J a PI K-L	14.8.-N-10.12.	06:00-N-24:00	montáž bärky MA45	zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb
<b>533</b>	<b>73113 C</b>	Cheb, část 18., 20., 22a SK + TV 16., 18., 20., 22a SK mimo PI K-L	10./11.	20:00-6:00	výsuv č. 7	<b>NVÚ,</b> zrušeno na požadavek zhotovitele	CPS	lávka Cheb

**Schvalovatel 9**

**měsíc: září 2022**

**datum: 29. 6. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>326</b>	<b>53089 D</b>	Opatov - Svitavy, 2. TK	1.	13:00-24:00	zapojení zab. zař. na provizorní kabelovou přeložku		CPS	most D35 Opatovec
<b>326</b>	<b>53089 E</b>	Svitavy - Opatov, TZZ v 1. TK	1.	13:00-24:00	zapojení zab. zař. na provizorní kabelovou přeložku	obousměrné jízdy po 1. TK v mezistaničním úseku	CPS	most D35 Opatovec
<b>326</b>	<b>53089 F</b>	Svitavy - Opatov, PZZ (P6831)	1.	13:00-24:00	zapojení zab. zař. na provizorní kabelovou přeložku	uzavírka přejezdu	CPS	most D35 Opatovec

326	53089 G	Svitavy - Opatov, PZZ (P6832)	1.	13:00-24:00	zapojení zab. zař. na provizorní kabelovou přeložku	<b>v=10 km/h (OP)</b>	CPS	most D35 Opatovec
326	53089 H	Svitavy - Opatov, PZZ (P6833)	1.	13:00-24:00	zapojení zab. zař. na provizorní kabelovou přeložku	uzavírka přejezdu	CPS	most D35 Opatovec
326	53089 A	Opatov - Svítavy, 1. TK + TV	2.-N-23.	0:00-N-23:00	vybudování provizorní kol. přeložky 1. TK, přesun zast. Svítavy-Lačnov	<b>PJ</b> = 50 km/h v délce 1000 metrů	CPS	most D35 Opatovec
326	53089 B	Opatov - Svítavy, 1., 2. TK + TV	<del>1./2.</del> , 23./24.	23:00-5:00	zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku, přepnutí ZZ,	<b>ZP</b>	CPS	most D35 Opatovec
326	53089 C	Opatov - Svítavy, 2. TK + TV	24.9.-N-10.12.	5:00-N-24:00	vybudování nového žel. mostu v 1. a 2. TK v km 233,017	<b>PJ</b> = 60 km/h v délce 330 metrů	CPS	most D35 Opatovec
512	55035 A	Jablonné n. Orl., SZZ - náv. S3	6.	8:00-16:00	přemístění náv. S3 a PB V1-2-2/3K.1	nelze uskutečňovat jízdy po koleji č. 3	SSZ	
512	55035 B	Jablonné n. Orl., SZZ - náv. Sc2, Lc2	7.	8:00-16:00	přemístění náv. Sc2 a Lc2 do km 99,263 a 99,065 a počítacích bodů V3.3/2K.1. a 2K.2/V4.2.	nelze uskutečňovat jízdy po koleji č. 2	SSZ	
512	55035 C	Lanšperk, SZZ - náv. L2	13.	8:00-14:30	přemístění návěstidla L2 do km 7,102 a počítacího budu LPB10	nelze uskutečňovat jízdy po koleji č. 2	SSZ	
517	55034 A	Choltice - Přelouč, PZZ v km 3,955 (P5030)	26.9.-N-7.10.	8:00-N-17:00	montáž závor a pohonů u PZS km 3,955, nová kabelizace, přemístění RD	jízda 1x na OP	SSV	
517	53157 B	Vysoké Mýto město - Litomyšl, TK Cerekvice n. L., Litomyšl, celá	12., 13.	07:50-17:50	odstranění nežádoucí vegetace a defektoskopických závad	<b>ZP+ND</b> odstranění závad po jízdě MV	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
517	53157 A	Choceň - Vysoké Mýto, TK Choceň, záhl. TK směr V. Mýto jeho část od náv. Se33 po náv. MS	14., 15.	8:25-16:30	výměna hmoždinek v betonových pražcích, odstranění vegetace a defektoskopických závad	<b>ZP+ND</b> původně 19., 20. 9. posun z kapacitních důvodů	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								



**Projednáání měsíčních výlukových plánů 8/2022, 9/2022, 10/2022**

**Porada**

Datum konání 30.06.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jiří Novák	SŽ GB 012	745 745 592	NOVAKJIRI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Mávek	SŽ GB 012	725 415 710	KJEL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Petr Hájník	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNISP@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Visková	SŽ GB 012/12	942 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
Vladimír Zelinka	SŽ OR UNL	525 517 199	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Tomáš Moravka	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	725 993 908	zelinkv@spravazeleznic.cz	
Ivona Šelostková	SŽ-012	602 650 534	selostkova@spravazeleznic.cz	
Petr Vévoda	SŽ-015	602 972 663	SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jaroslav Janeček	SŽ 012	724 027 897	194027@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ 015	602 252 262	novakfr@spravazeleznic.cz	
Josef Váček	-L SSV	724 932 377	klachjo	
Helena Rotsypalová	MTR s.r.o.	702 128 827	ROTSYPALOVA@METRATRAVAIL.EU	
Vítězslav Vacula	ROPID	234 704 520	vacula.vitezslav@ropid.cz	
Petr Lwénická	CDP Pha	702 292 252	lwénickaP@spravazeleznic.cz	
Vilém Hamouz	CDP Praha	702 689 615	HamouzV@spravazeleznic.cz	
Jiří Bazoušek	CD Cargo	725 708 985	jiří.bazousky@edcargo.cz	
Filip Dostkočil	OR BRNO	972 625 982	POSTOUIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



[illegible]