

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 54719/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 117/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhohn@spravazeleznic.cz

Datum 10.08.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září, říjen a listopad 2022

Dne 28.07.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník

Příloha č. 2 – Zápis z porady

Příloha č. 3 – Změnové tabulky září a říjen 2022

Příloha č. 4 – Tabulka úprav HMG na stavbě „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ (včetně výluk pro odstranění následků MU) – srpen 2022

Příloha č. 5 – Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 2. cyklus 2022

Příloha č. 6 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d

- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce září 2022, říjen 2022 a listopad 2022

Datum konání 28.07.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV listopad 2022
5. Projednání změn MP – září 2022
6. Projednání změn SUP – říjen 2022
7. Projednání změn SP – listopad 2022
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Omluvil Ř O12 Mgr. Jaroslava Flegla, který se z důvodu účasti na jiném jednání nemohl dnešní porady zúčastnit.
- Informoval o současném provozním stavu na síti Správy železnic, státní organizace:

Situace v dopravně Bohumín, kde probíhá odstraňování následků po dvou mimořádných událostech:

a) Po první MU ze dne 27.06.2022 kdy v dopravně Bohumín došlo ke srážce vlaku Ex 516 s posunovým dílem a poškození části výhybek v osobním nádraží. Vzhledem k rozsahu poškození bylo třeba objednat komponenty ke zprovoznění výhybek v Prostějově. Aktuálně je předpoklad dodávání části komponent postupně cca od 03.08.2022. V následujícím týdnu po této poradě dojde k demontáži dotčené části zhlaví sudých kolejí a po 10.08.2022 by mělo docházet k postupné opravě výhybek. Vzhledem k charakteru prací budou muset být pro tyto práce do týdenních plánů, případně jako nepředpokládané nově zařazeny napěťové výluky. Zprovoznění ostravského zhlaví sudé části staničních kolejí je předpokládáno do konce srpna 2022.

b) Po druhé MU ze dne 13.07.2022 kdy v dopravně Bohumín došlo k vykolejení jednoho DV vlaku Mn 62066 na 27. staniční koleji a k poškození části zařízení Správy železnic, státní organizace.

V tomto případě potrvá odstraňování následků MU delší dobu a vzhledem k rozsahu a množství poškození je předpokládáno, že MU dotčené výhybky nebudou opraveny ani do konce tohoto roku.

Nutné změny ve výlukách požadované zhotovitelem na stavbě „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ – srpen 2022:

Z důvodů souvisejících s omezením po MU ze dne 07.06.2022, kdy za vjezdu vlaku Nex 53742 na 2. staniční kolej v dopravně Otrokovice došlo vlivem nestažení sběrače za napěťové výluky k přepálení TV a poškození zabezpečovacího zařízení. Důsledkem tohoto poškození došlo ke značnému omezení kapacity dráhy. V současné době je předpokládáno spuštění provizorního SZZ v dopravně Otrokovice dne 01.08.2022. Spuštění automatického bloku v úseku Tlumačov – Otrokovice v obou traťových kolejích je předpokládáno dne 15.08.2022 a následně v úseku Otrokovice – Napajedla rovněž v obou traťových kolejích dne 24.08.2022. Tyto a další nutné změny v srpnových výlukách na této stavbě, které budou zařazeny do týdenních plánů, jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

- Upozornil na skutečnost, že přestože je dlouhodobou snahou Správy železnic, státní organizace kumulovat výluky potřebné pro opravné a údržbové práce do zákrytu s investičními akcemi, vzhledem ke změně způsobu financování a nedostatku finančních prostředků na část investičních akcí bude zřejmě docházet k nutnosti nezbytné opravné a údržbové práce provádět i samostatně. Bude to zřejmě znamenat navýšení (opakování) počtu výluk ve stejných traťových úsecích.

Zástupce Správy železnic, OŘ Plzeň, přednosta Správy tratí Plzeň Ing. Tomáš Hůrka, MBA úvodem:

- Informoval o vývoji situace a prováděných pracích nutných pro opravu podemleté tratě v úseku Strakonice – Katovice v km 277,300 – 277,500. K podemletí tratě a následnému sesuvu půdy došlo dne 27.06.2022 po proběhlých přívalových deštích. V současné době zde probíhají opravné práce. Ve středu v následujícím týdnu po této poradě by měl být znám konečný termín ukončení nutných prací. V současné době je předpokládáno zprovoznění daného úseku v předstihu v období od 05.08.2022 – do 10.08.2022 (původní termín dokončení opravy byl 15.08.2022 v 15:50 hod.).

Zástupce dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Ing. Čeněk Malěř před touto poradou zaslal níže uvedené připomínky:

a) K výlukám na VR 540 dle ROV 53142 etapám D v úseku Bakov nad Jizerou – Bezděz v měsíci říjnu 2022:

- „Jak jsme uvedli již do zápisu z červnové porady, nesouhlasíme s doplněním výluk na VR 540 2x10 hod. ve dnech 01. a 02.10.2022 (Bakov - Bezděz). Prosíme o konání mimo víkend nebo v listopadu. Kapacity NAD máme vázané na výluky na VR 520.“

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Přesun daných výluk byl prověřován a byla snaha dané výluky přesunout do jiných termínů. Bohužel ale vzhledem k plánovaným výlukám na jiných VR a odklonových tratích je třeba, aby dané výluky zůstaly v říjnových termínech.

b) K výlukám na VR 524 a 537 na měsíc listopad 2022 u stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“:

- „Máme počítat s nějakými dopravními opatřeními v tomto období (zejména s ohledem na výluky zabezpečovacích zařízení na konci měsíce)?“

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V současné době probíhají jednání se zhotovitelem a ještě nemáme k dispozici rozsah konkrétních omezení a nemůžeme tedy zatím na tuto otázku adekvátně odpovědět. Až budou známa potřebná omezení jako například zabezpečení PZZ (případně uzavírky, či jízdy na OP) a omezení TZZ a SZZ bude tato problematika řešena v rámci následujících porad.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem Ing. Petr Hajniš v úvodu:

- Informoval o nutných změnách na VR 504 u výluk dle ROV 73081. Vzhledem ke kapacitním důvodům na straně zhotovitele dojde ke zrušení výlukové akce pro opravu propustku v km 44,948 v úseku České Zlatníky – Most. Výluky pro Správu tratí Most zůstanou zachovány. Konkrétní změny v projednávaných měsících jsou uvedeny ve změnových tabulkách, které jsou součástí přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Největší změna je u výluky dle ROV 73081 etapy E v úseku Obrnice – Most, která byla původně požadována jako nepřetržitá v termínu od 18.08.2022 – do 12.09.2022. Nově bude požadována pouze v rámci denních výluk ve dnech 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022 v časech od 07:00 hod – do 14:00 hod. Provedené změny ROV 73081 nebudou generovat větší opatření oproti původním výlukám.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem p. Vladimír Zelinka v úvodu:

- Informoval o zrušení výluk na VR 536 dle ROV 75021 v měsících srpnu a září a o jejich přesunu do měsíce října 2022 a to z důvodu neschválení stavebního povolení. Výluky byly požadovány pro doplnění závor na přejezdech v km 20,548 (P173), v km 24,331 (P181), v km 34,661 (P191) a v km 45,281 (P203) na trati Karlovy Vary – Potůčky.

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GŘ O12 Ing. Jana Vlasatá v úvodu:

- Informovala o doplnění nutných denních výluk 2. traťové koleje na VR 521 v úseku Karlštejn – Zadní Třebáň ve dnech 31.08.2022, 01.09.2022 a 03.10.2022 pro stavbu trakčních podpěr a převěšení TV – odstranění následků MU ze dne 30.06.2022.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán v úvodu a během projednávání:

- V souvislosti s nepřetržitou výlukou na VR 541 dle ROV 63191 v úseku Veleliby – Křinec požadovanou v termínu od 18.08.2022 – do 07.09.2022, u které dopravce již dříve upozornil na problém v tomto období zajistit ND a kterou Správa železnic, státní organizace (vzhledem k její důležitosti) požaduje zachovat v uvedeném termínu, připomněl, že alternativní zajištění ND je nutné projednat s vedením IDSK, s ředitelem odboru osobní dopravy ČD a s ředitelem OJ odpovědné za provoz (OŘOD). Dále uvedl, že pro tuto výluku bude třeba zajistit ND v celém úseku Nymburk – Jičín. Nakonec Ing. Ondřej Štěpán upozornil, že pokud alternativní NAD nebude projednaná standardně prostřednictvím ČD, zříkají se veškeré zodpovědnosti z plnění závazků vůči objednateli i cestujícím.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Připomínku dopravce bereme na vědomí a se zástupci IDSK bude ještě jednáno.

- Vzněl dotaz ke slovenským výlukám požadovaných pro stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo)“ – zda bude vydán Správou železnic, státní organizací i ROV na české straně.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V současné době nejsou na straně Správy železnic, státní organizace plánované žádné výluky v příhraničním úseku v souběhu s výlukami této stavby. Výluky jsou požadovány čistě slovenskou stranou, a proto poběží pouze na jejich ROV. Podle předpisu SŽ D7/2 čl. 76 se v příhraničních úsecích zpracovává ROV druh „4“.

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GŘ O15 Ing. Jiřina Imramovská v úvodu:

- Informovala o přesunu výluky pro opravu přejezdu P2220 v úseku Praha-Smíchov – Nučice. Z důvodu nepovolení uzavírky během plánované výluky dle ROV 63189 etapy A v termínu od 25.07.2022 – do 18.08.2022 budou práce pro opravu dotčeného přejezdu z této výluky vyjmuty a realizovány v rámci výluky dle ROV 63189 etapy A1 plánované v měsíci září 2022, která bude rozšířena na úsek Praha-Smíchov – Nučice (původně pouze úsek Praha-Smíchov – Prokopské údolí dle ROV 63189 etapy C) a navýšena o jeden den. Úprava ROV 63189 je zaznamenána v příloze č. 3 tohoto (změnové tabulky).

Nutné změny u srpnových výluk v obvodu schvalovatele výluk č. 2:

VR 304 – Úprava rozsahu vyloučení:

Z důvodu změny technologie prací byl snížen rozsah vyloučení o PZS v km 12,162 (P7426) u výluky dle **ROV 23250 etapy A** v dopravně Rožnov pod Radhoštěm SK 1, 1a, 2, 3, záhlaví směr Valašské Meziříčí od návestidla Lk S po km 12,695, zhlaví směr Valašské Meziříčí, zhlaví směr konec trati v termínu 08.08.2022 – 10.12.2022.

VR 310 – Zrušeno:

Správa silnic Moravskoslezského kraje zaslala zamítavé stanovisko k plánované uzavírcce komunikace přes přejezd P7548 v km 44,644 Dětrichov. Důvodem je stavba "Souvislá oprava silnice III/4401.

Předpokládaný nový termín konání výluky je 05. – 15.05.2023.

ROV 25025 etapa A Moravský Beroun – Dětrichov nad Bystřicí TK, Dětrichov nad Bystřicí záhl. a zhl. ze směru Moravský Beroun od náv. S po náv. L1, L2, L3 – 24. – 31.08.2022.

ROV 25025 etapa B Moravský Beroun – Dětrichov nad Bystřicí vypnutí PZS v km 44,644 (P7548) 24. – 31.08.2022.

ROV 25025 etapa C Dětrichov nad Bystřicí – Valšov TZZ a vypnutí PZS v km 48,851 (P7551) 22. – 31.08.2022

ROV 25025 etapa D Dětrichov nad Bystřicí – Valšov TZZ a vypnutí PZS v km 47,174 (P7549) 22. – 24.08.2022.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červencové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Josef Valach a Ing. Pavel Kroseska informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmárovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, zhotovitel svolal jednání a předložil požadavky na výluky. V srpnu krátkodobé denní výluky jednotlivých SK v ŽST Třinec pro budování kabelovodu (01. – 09.08.2022), v září a říjnu práce na úpravu polohy návestidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly dne 26.07.2022 projednány úpravy HMG předmětné stavby. Bude předloženo na RVP.

Stavba „**Dětmárovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 31.03.2022 výluka TK 1/2 Petrovice – Petrovice st.hr. a SKS v Petrovicích do 01.08.2022 pro rekonstrukci mostu. Od 01.08. – 12.12.2022 navazuje výluka LKS v Petrovicích na zebrzydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. Po 01.08.2022 budou pokračovat výluky různého rozsahu na dokončující práce včetně ZP.

V ŽST Dětmárovice od 15.07. – 31.08.2022 výluka SK 2, 4, 6 a 8 pro rekonstrukci bohumínského zhlaví a TV TK 2 Dětmárovice - Bohumín.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – z důvodu problematiky financování nebude stavba zahájena v roce 2023, přesun na rok 2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – dne 20.07.2022 proběhlo předmluvní jednání, smlouva bude podepsána 01.08.2022. Předpokládaný termín zahájení výluky ŽST Rožnov p. R. 08.08.2022, do 01.11.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – rekonstrukční práce pokračují ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka – Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí do 22.12.2022 včetně TK Vsetín – Velké Karlovice. Práce v obvodu stanice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – probíhá výluka TK 1 Dluhonice – Přerov a SK 1, 3 v termínu 20.05. – 14.08.2022, od 09.07. – 29.07.2022 výluka SK 4 ve výhybně Dluhonice pro založení mostního objektu, návoz materiálu. ZP směr Přerov, odklon přes Prosenice. V srpnu zahájení aktivace definitivního ZZ.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – hlavní stavební práce ukončeny včetně 3. podbití a definitivní regulace před rychlou pantografickou zkouškou. Realizace rychlé pantografické zkoušky v celém úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n. je plánovaná na 11/2022. Problém s vypořádáním ČEZ.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022. Úpravy napájecí stanice Šumperk.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – dne 07.06.2022 mimořádná událost u ŽST Otrokovice s dopadem na činnost ZZ i v nejbližším okolí. Dne 10.06.2022 proběhla koordinační porada po MU.

Hlavní práce pro konverzi proběhly v plánovaných termínech, v současné době probíhají dokončovací práce na TV v součinnosti s odstraňováním následků MU.

Stav zařízení po MU a předpoklad zprovoznění:

SZZ JOP ŽST Tlumačov – v činnosti

PZZ Otrokovice – Napajedla – v činnosti

SZZ provizorní Otrokovice – v činnosti do 31.07.2022, do tohoto termínu „klíče“, následně provizorní SZZ JOP s omezeným dopravním programem

TZZ Tlumačov – Otrokovice - mimo činnost do 15.08.2022, 15.08.2022 zkoušky VZ

TZZ Otrokovice – Napajedla mimo činnost do 24.08.2022, 24.08.2022 zkoušky VZ

TZZ Otrokovice – Zlín mimo činnost do 01.09.2022

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – zahájení výluky TK 2+TV od 26.04.2022.

Na základě oznámení infrastruktury SR ze dne 03.06.2022 dochází k následujícím změnám:

Ruší ZP:

24.06. 23:30 h – 27.06. 04:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

22.07. 23:30 h – 25.07. 04:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

05.08. 23:30 h – 08.08. 04:20 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. - Kúty

Nově požadované ZP s výhledem na rok 2023:

13.08.2022 11:20 h – 18:20 h +TK 1 + TV

26.08.2022 23:30 h – 29.08. 10:00 h 2022 +TK 1 + TV st. hr. – Kúty (zřízení esíčka, následně jízda Kúty – st. hr. po TK 2, most – Lanžhot po TK 1)

23.09. 23:30 h – 26.09. 10:00 h 2022 +TK 2 + TV Kúty – st. hr.

18.11. 23:30 h – 21.11. 04:20 h 2022 +TK 2 + TV Kúty – st. hr.

~~21.07. 23:30 h – 24.07. 10:00 h~~ 31.03.2023 23:00 h. – 03.04.2023 04:00 h +TK 2 + TV Kúty – st. hr. (zrušení esíčka, následně 04.04.2023 zahájen provoz po TK 2 Kúty - nový most - Lanžhot).

Upravené termíny výluk s výhledem na rok 2023:

26.04. 08:00 h – 29.08. 10:00 h 2022 Kúty – Kúty st. hr. TK 2 + TV

Opět zaslané změny:

29.08.2022 10:00 h – ~~24.07.~~ nově do 22.03.2023 10:00 h TK 2/1 + TV (jízda přes esíčko), následně statické zkoušky do 31.03.2023

nově 04.04.2023 – 06.11.2023 Kúty – Kúty st. hr. TK 2 + TV

Bylo by vhodně stanovit postup a způsob komunikace s ŽSR.

Zhotovitel na straně ČR svolal na 30.06.2022 koordinační poradu k problematice řešení neustálých změn termínů ZP na Slovenské straně se zásadním dopadem na realizaci a finance stavby.

Pro upřesnění zvolené technologie proběhla další porada 21.07.2022. Momentálně se řeší finanční náročnost úprav infrastruktury na straně SŽ – zřízení esíčka na České straně.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí – Hodonín**“ – podepsána SoD, předáno staveniště, probíhá realizace stavební části (přejezdová konstrukce, propustek, atd.) ve společné výluce s OŘ (do 15.08.2022), realizace technologické části (PZZ) do 30.09.2022.

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – předáno staveniště, výluky do 03.09.2022.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – došlo k překlopení výluk na výluku 2. TK Brno hl.n. - Brno-Židenice, trvání do 27.11.2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – setrvalý stav - nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022, do 26.08.2022 v ŽST Blansko vyloučeno záhl. a zhl. obou TK směr Adamov – nemožnost objíždění ve stanici.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – probíhá výluka 2. TK Blansko – Rájec-Jestřebí + TV SKS ŽST Blansko, 01.-10.08.2022 ZP Blansko – Rájec-Jestřebí pro výsun nadjezdu (CPS) a stavební práce Správy železnic, od 10.08. výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko a LKS jen TV ŽST Blansko.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – setrvalý stav - probíhá nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou a výluka TV v celém úseku Březová nad Svitavou – Blansko, do 26.08.2022.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – výluky 1. TK Choceň – Brandýs n. O. – Odb. Bezpráví a LKS v Brandýse n. O. ukončeny, došlo k překlopení na výluku 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. – Choceň a SKS v Brandýse n. O., jednokolejný provoz Brandýs n. O. – Choceň do 13.08.2022, průběžně se konají ZP.

V rámci uskutečněné aktivace ZZ zapojena ŽST Brandýs n. O. do dálkového ovládání z CDP Praha.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5 a dále výluka části navazujícího zhlaví směr Kostěnice, průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové**“ – v 06-09/2022 výluky pro inženýrsko-geologický průzkum, dle možností ve vhodném zákrytu s již naplánovanými výlukami a dále v samostatných výlukách.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – ukončen ZP Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, zprovozněno nástupiště č. 2 v ŽST Pardubice-Rosice n. L., aktuálně probíhá výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L. a SK 2a ŽST Pardubice-Rosice n. L. (výstavba podchodu) s předpokládaným termínem ukončení těchto výluk k 15.11.2022. Dopravce ČD vznesl podnět týkající se dopadů PJ na JŘ, je a bude předmětem jednání.

Stavba „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část**“, „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část**“ a „**Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice**“ - s ohledem na aktuální stav majetkoprávního vypořádání (předpoklad vyvlastňovacího řízení) budou předpokládané termíny zahájení staveb Správy železnic posunuty z r. 2023 na r. 2024.

Stavba „**Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka**“ – v měsících 09 a 10/2022 rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum, v zákrytu s výlukami OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – s ohledem na aktuální situaci s financováním staveb se připravuje vypsání soutěže na realizaci pouze dílčí části první etapy stavby, realizace předpokládána v období 10-11/2022, stěžejní výluka Heřmanův Městec – Kostelec u Heřmanova Městce – Prachovice a zhlaví směr Kostelec u H. M. v ŽST Heřmanův Městec aktuálně uvažována v termínu 03.-18.10.2022 (bez NAD), následně do 18.11.2022 výluka SK 1, 3 ŽST Heřmanův Městec pro výstavbu nástupišť.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**ETCS+DOZ Votice – České Budějovice**“ – stavba bude realizována 20 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Nemanice I – Veselí nad Lužnicí, která proběhne v průběhu září.

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje výlukami sudých staničních kolejí v ŽST Soběslav a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Doubí u Tábora odbočka – Planá nad Lužnicí pro přepojování na novou trať, která poběží do začátku září. Na začátku září proběhne 10denní zastavený provoz v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Tábor pro aktivaci nového ZZ v ŽST Soběslav, po ní bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí včetně liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav, která poběží do začátku listopadu, dále bude pokračovat pouze výluka liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Votice – Červený Újezd u Votic pro dokončovací práce na nově vybudované koleji, která poběží do začátku září, v průběhu měsíce října a listopadu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – stavba pokračuje v měsíci srpnu, září, října a listopadu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany. V průběhu srpna budou probíhat kratší nepřetržité výluky v ŽST Velim a v traťových úsecích Velim – Kolín a Velim – odbočka Cerhenice postupně v obou traťových kolejích pro výměnu TV v ŽST a v traťovém úseku. V průběhu srpna proběhne postupně nepřetržitá výluka obou traťových kolejí v úseku Kolín – Velim včetně navazujících skupin v ŽST Velim pro rekonstrukci krajních výhybek v ŽST Velim, na začátku září bude zahájena nepřetržitá výluka 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**“ – stavba pokračuje pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží jako překročená do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Praha-Libeň – Praha-Vysočany pro rekonstrukci Libeňského zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 302. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci Balabenského zhlaví a zhlaví v ŽST Praha-Vysočany, která poběží do poloviny srpna, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku

Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleněč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V druhé polovině srpna bude zahájena nepřetržitá výluka sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023. V druhé polovině srpna rovněž proběhne nepřetržitá výluka 301. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci Balabenského záhlaví a zhlaví. Od konce listopadu budou probíhat výluky zabezpečovacího zařízení v celé ŽST Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích pro aktivaci definitivního ZZ, které poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje bez výluk, v první polovině září proběhnou postupné nepřetržité výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích, v říjnu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Blíževedly, která poběží jako překročená do poloviny září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží jako překročená do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu. Na ní naváže nepřetržitá napěťová výluka liché části staničních kolejí v žst Bohosudov a vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zrušení provizorního a realizaci definitivního propojení.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko - Čerčany“** – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim. Vymezení kolejové výluky umožní obsluhu vlečky Agrotechnické služby Struhařov.

Stavba **„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice - Neratovice“** – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati Podlešín – Obrnice**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu a listopadu 42 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Chlumčany u Loun – Vrbno nad Lesy.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovce**“, „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“, „**Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily**“ a „**Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**.“

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – v září byly doplněny denní výluky dle ROV 73352 pro výměnu určených přestavníků výhybek v ŽST Cheb. Zářijové termíny se překrývají se ZP směr Schirnding. Výměna určených přestavníků výhybek dále pokračuje v listopadu dle ROV 73365. Dle informace zhotovitele by po listopadových výlukách měly zbýt k výměně ještě poslední čtyři přestavníky, jejich výměna je aktuálně plánována na začátek roku 2023 (únor 23).

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v listopadu se bude konat 9 nočních výluk dle ROV 93011 etapa B pro odvoz vybourané sutě z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v září a říjnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V listopadu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 et. A a C. Nepřetržitá výluka SK 1a v ŽST Plzeň-Koterov dle ROV 93058 B bude pokračovat do konce GVD 21/22 a následně v novém ROV až do roku 2023 (ukončení s výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Plzeň-Koterov – dle RPV). Podle vyjádření zhotovitele bude rozsah vyloučení SK 1a stejný jako ve stávajícím ROV 93058 B. Dále je požadavek na konání 1 noční výluky (21./22.11.) dle ROV 93065 et. A (ZP bez ND Plzeň hl.n. – Starý Plzenec) pro skládání dlouhých kolejnicových pasů (úprava termínu dodavatelem).

Stavba „**Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466); Výstavba PZS v km 37,303 (P1467); Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1479 v km 45,400 na trati Číčenice - Nové Údolí**“ – nepřetržitá výluka 21N (v termínu 14.09.-04.10.) pro rekonstrukční práce na přejezdech P1466, P1467, P1468 v úseku Chroboly – Zbytiny nebude ze strany SSZ využita, bude pokráčena. Důvodem změny je přesun realizace do roku 2023. Zkrácená výluka (nově v termínu 25.09.-04.10.) bude využita pro rekonstrukční práce v rámci P+R na přejezdu P1479 a pro opravné práce OŘ.

Stavba „**Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl a rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice**“ – nepřetržitá výluka v termínu 11.-31.10. pro realizaci investiční akce v dopravně Radomyšl nebude ze strany SSZ využita v původní délce, bude pokráčena. Důvodem změny je nepřidělení finančních prostředků. Původní výluka bude zkrácena na 9N (19.-27.10.) a bude v ní rekonstruován přejezd P1383 (část stavební a ZZ), který se nachází v obvodu dopravní D3 Radomyšl.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – provizorní nástupiště u SK č. 10 v ŽST Praha-Radotín zůstane v provozu i nadále. Do září a října byly dodatečně doplněny výluky pro aktivaci PZS v km 6,290 (výluka PZS o délce 5N s úplnou uzavírkou přejezdu v termínu 28.09. – 02.10. bez vypínání TZZ + 1x denní výluka na výměnu SW se ZP, včetně kolejové výluky určených staničních kolejí v ŽST Praha-Radotín). V září se dále doplnila jedna noční výluka dle ROV 63155 R5 pro úpravu nástupiště ve Velké Chuchli. V říjnu byly doplněny nepřetržité výluky dle ROV 63155 (postupně dle etap – termín 27.-31.10.), nepřetržité výluky dle ROV 63155 G+T budou konány v termínu 21.-24.10.2022. V listopadu pokračují nepřetržité výluky SK č. 1, 3 v ŽST Praha-Radotín, včetně části trakčního vedení liché kolejové skupiny dle ROV 63155 A, Y (do 10.12.). Konají se další nepřetržité výluky pro montáž trakčního vedení (úsek Závodiště – Praha-Radotín a Praha-Smíchov – Závodiště).

4. Projednání výluk nad RPV listopad 2022

Listopadové výluky projednané na červencové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25021 G	Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: vypnutí SZZ. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Čadca, zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Čadca, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 290,925 (P8267) a PZZ v km 291,194 (P8268)	15.11.2022	00:20 - 01:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW.	Nad RPV. ZP.
301	Z-25021 G1	Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: aktivace SZZ. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: aktivace PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Čadca, zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Čadca, zab. zař.: vypnutí PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 290,925 (P8267) a PZZ v km 291,194 (P8268)	15.11.2022	01:20 - 06:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN.	Nad RPV.
301	Z-25021 D	Návsi (Nawsie), zab. zař.: vypnutí návěstidla 1L	09.11.2022	08:00 - 11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1L.	Nad RPV.

301	Z-25021 D1	Návsí (Nawsie), zab. zař.: vypnutí návěstidla 2L	09.11.2022	11:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2L.	Nad RPV.
301	Z-25021 E	Návsí (Nawsie), zab. zař.: vypnutí návěstidla 2S	10.11.2022	08:00 - 11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1S.	Nad RPV.
301	Z-25021 E1	Návsí (Nawsie), zab. zař.: vypnutí návěstidla 1S	10.11.2022	11:00 - 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2S.	Nad RPV.
301	Z-25021 F	Návsí (Nawsie), zab. zař.: vypnutí SZZ. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274). Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 297,326 (P8272)	11.11.2022	00:15 - 01:15	ETCS Most u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW.	Nad RPV. ZP.
301	Z-25021 F1	Návsí (Nawsie), zab. zař.: aktivace SZZ. Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: aktivace PZZ v km 300,411 (P8274). Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.), zab. zař.: aktivace PZZ v km 297,326 (8272)	11.11.2022	01:15 - 06:15	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN.	Nad RPV.
301	Z-25021 H	Návsí (Nawsie), zab. zař.: aktivace SZZ	16.11.2022	09:00 - 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - Dětmárovice - výměna SW.	Nad RPV.

301	Z-25021 C	Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí SZZ. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), zab. zař.: vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 307,712 (P8280). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 303,581 (P8277)	08.11.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW.	Nad RPV. ZP.
301	Z-25021 C1	Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí SZZ. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: aktivace PZZ 307,173 (P8279). Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), zab. zař.: aktivace PZZ v km 307,712 (P8280). Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), zab. zař.: aktivace PZZ v km 303,581 (P8277)	08.11.2022	00:10 - 01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN.	Nad RPV.
301	Z-23277 B	Dětmárovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	07.11.2022- 09.11.2022	07:30 - 17:30	BC PEDE - úprava kotvení a svodů zesilovacího vedení.	Nad RPV. ZP. ZP v úseku odb. Koukolná - odb. Závada
301	Z-23277 B	Dětmárovice - Petrovice u Karviné, 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb., traťová + TV	10.11.2022	07:30 - 17:30	BC PEDE - úprava kotvení na odbočce Závada.	Nad RPV. ZP. ZP v úseku odb. Koukolná - odb. Závada

301	Z-23277 D	Dětmárovice, 2., 4., 6., 8. + TV, Dětmárovice - Petrovice u Karviné, 1., 2. + TV, Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné, sudá jen TV	16.11.2022- 18.11.2022	22:00 - 04:00	BC PEDE - úprava napájecího portálu.	Nad RPV. ZP+LNT.
301	Z-23277 A	Petrovice u Karviné, sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné	01.11.2022- 04.11.2022	15:30 - 22:00	BC PEDE - montáž Sp1, montáž brány 9-10 a demontáž stávající na zebrzydowickém záhlaví.	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23277 A	Petrovice u Karviné, sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2 bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné	05.11.2022	15:30 - 22:00	BC PEDE - montáž Sp1, montáž brány 9-10 a demontáž stávající na zebrzydowickém záhlaví.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23277 A1	Petrovice u Karviné, 4a. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné	06.11.2022	15:30 - 22:00	BC PEDE - oprava napájecího portálu stožáru č. 3-4 kolem spínací stanice.	Nad RPV. ZP+LNT.
301	Z-23277 E	Petrovice u Karviné, 12. - 26. + TV	18.11.2022- 21.11.2022	07:30 - 17:30	BC PEDE - montáž stožáru a převěšení TV na stožárech č. 32A, 32B.	Nad RPV.
301	Z-23263 C	Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice, 2. + TV, Ostrava-Vítkovice, 2., 4. + TV, záhl. a zhl. od náv. 2L po náv. S2, S4	10.11.2022- 12.11.2022	22:00 - 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou.	Nad RPV. NVÚ.

301	Z-23263 A	Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice , 1. + TV, Ostrava-Vítkovice , 1., 3. + TV, záhl. a zhl. od náv. 1L po náv. S1, S3	07.11.2022- 09.11.2022	22:00 - 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23263 B	Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice , 1. + TV	09.11.2022- 10.11.2022	22:00 - 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou.	Nad RPV.
301	Z-23263 E	Ostrava-Vítkovice - Odra odb. , 2. + TV	15.11.2022- 16.11.2022	22:00 - 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou.	Nad RPV.
301	Z-23263 D	Odra odb. - Ostrava-Vítkovice , 1. + TV	14.11.2022- 15.11.2022	22:00 - 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou.	Nad RPV.
301	Z-23256 B	Ostrava uhelné nádraží , 802. bez TV, 801., 802. jen TV, ost. zař.: vyloučena část IV. nástupiště přiléhající ke SK 802. v celé délce. Ostrava uhelné nádraží , ost. zař.: vyloučena část IV. nástupiště přiléhající ke SK 801. od km 0,270 (TP 856) do km 0,363 včetně schodišťového ramene na svinovskou část nástupiště	05.11.2022- 05.12.2022	19:30 - 19:30	Oprava povrchu nástupiště.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23273 C1	Polom , 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv.1L po náv. S1., Polom - Suchdol n/O 1. TK+TV	08.11.2022- 12.11.2022	07:20 - 17:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - řezání pro demontáž 13ks nosníků, bourání říms, oprava základů TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23273 B1	Polom , 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. S2., Suchdol n/O - Polom 2. TK+TV	13.11.2022- 17.11.2022	07:20 - 17:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - řezání pro demontáž 13ks nosníků, bourání říms, oprava základů TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23273 A	Polom , celá bez TV, záhl. suchdolské	20.11.2022- 26.11.2022	00:20 - 04:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Umožněn průjezd vlaků EN 456, EN 457, 1021, 1020.
305	Z-23273 A1	Polom , celá jen TV	20.11.2022- 26.11.2022	00:20 - 04:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.

305	Z-23273 B1	Polom, 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. S2., Suchdol n/O - Polom 2. TK+TV	29.11.2022- 30.11.2022	07:20 - 17:20	CPS - bourání opěry OP3 (po etapách) stávajícího mostu, oprava základů TV.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23269 A	Drahotuše - Hranice na Moravě, 4. + TV	08.11.2022- 12.11.2022	07:00 - 15:00	Odstranění defektoskopických závad.	Nad RPV.
316	Z-23237 H	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV, Huštěnovice, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	01.11.2022- 23.11.2022	19:00 - 05:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23237 H	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV, Huštěnovice, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	23.11.2022- 01.12.2022	19:00 - 05:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října. CPS (cizí právní subjekt).
316	Z-23237 Z2	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	01.11.2022- 23.11.2022	00:30 - 03:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky CPS (cizí právní subjekt). ZP. Souběh s výlukou ROV 23237 H.
316	Z-23237 Z1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	01.11.2022- 22.11.2022	20:30 - 23:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Souběh s výlukou ROV 23237 H.
316	Z-23237 Z1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	23.11.2022- 30.11.2022	20:30 - 23:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Souběh s výlukou ROV 23237 H.
316	Z-23237 Z2	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	24.11.2022- 30.11.2022	00:30 - 03:30	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480.	Změna od RPV. Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října CPS (cizí právní subjekt). ZP. Souběh s výlukou ROV 23237 H.

317	Z-23228 A	Ostrožská Nová Ves, záhl. směr Uherský Ostroh. Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh, traťová bez TV, Uherský Ostroh, záhl. směr Ostrožská Nová Ves	18.11.2022 - 29.11.2022	08:00 - 17:00	Oprava přejezdu v km. 92,113 (P7949), výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, oprava GPK Uzavírka přejezdu v km 92,113 (7949).	Nad RPV. ZP+ND.
317	Z-20004	Kunovice, 3. bez TV	14.11.2022 - 23.11.2022	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, svaření do BK, výměna upevňovadel, oprava GPK.	Nad RPV.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	23250 B	Rožnov pod Radhoštěm, záhl. směr Valašské Meziříčí. od LT po km 12,695 Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou, traťová bez TV, Střítež nad Bečvou, celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí, traťová bez TV	01.11.2022 -N- 10.12.2022	08:00-N- 17:00	Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm. Opravné práce ST -vývoz kolejnic, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 2,265 (P7412), akce " P500".	Změna od RPV. V RPV 01.-07.10.2022, přesun, navýšení délky výluky ZP+ND. Souběh s ROV 23250 A.
308	Z-23272 E	Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	10.11.2022 - 12.11.2022	07:30 - 18:00	Rek. ŽST Vsetín, propojení a podbíjení nových spojek výh. 2, 4 a 5, 6.	Nad RPV. ZP. Operativně, 6 x 30 minut, souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-23272 A	Vsetín, 1a. jen TV, Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka, 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	29.11.2022 - 30.11.2022	08:00 - 14:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6.	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 13118 B, C.

308	Z-23272 B	Vsetín , 1a. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka , 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	29.11.2022 - 30.11.2022	09:50 - 10:40	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 13118 B, C, ROV 23272 A.
308	Z-23272 C	Vsetín , 1a. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka , 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	29.11.2022 - 30.11.2022	11:15 - 12:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 13118 B, C, ROV 23272 A.
308	13118 X	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb. Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	30.11./01.12.2022	23:00 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby.	Změna od RPV. V RPV 05.07.-18.08.2022, přesun. ZP. Souběh s ROV 13118 B, C.
309	Z-23281 A	Dluhonice výhybna , 1., 3. + TV, Dluhonice výhybna , záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov , 1. + TV, Přerov , kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov , zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov , 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	01.11.2022 - 07.11.2022	08:00 - 17:00	Přerov 2 - třetí podbití liché skupiny včetně výhybek + definitivní regulace TV od 05.11.2022.	Změna od RPV. V RPV 20.-25.11.2022, navýšení délky, rozsahu vyloučení a prací. NVÚ+VNJR.
309	Z-23281 C	Dluhonice výhybna , záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova od náv. 1S po náv. L1, L3. Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna , 1. + TV	05.11.2022 - 07.11.2022	08:20 - 16:40	Přerov 2, definitivní regulace TV.	Nad RPV. VNJR+ND.

310	Z-23179	Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí , traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí , celá bez TV, Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda , traťová bez TV, Hrubá Voda , celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky , traťová bez TV, Hlubočky , celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí , traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí , záhl. směr Hlubočky	17.11.2022 - 28.11.2022	07:00 - 15:00	Oprava GPK a GPV, výměna kolejnic, odstranění defekt. vad, čištění ŠL a úprava průjezdného profilu a doplnění závor na PZS P7541 v km 32,212.	Změna od RPV. V RPV 25.09.-12.10.2022, přesun ZP+ND.
310	Z-23204 B1	Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí , traťová bez TV, Velká Bystřice , celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla , traťová bez TV, Olomouc-Bělidla , zhl. směr Velká Bystřice - od náv. Se312 po náv. VBS	05.11.2022 - 06.11.2022	07:10 - 15:00	Úprava GPK, ASP, výměna kolejnic, ÚPP.	Změna od RPV. V RPV 01.-31.07.2022, přesun, etapizace, navýšení rozsahu vyloučení ZP+ND.
311	Z-25022 C	Ostružná - Horní Lipová , zab. zař.: P4286 (km 18,193)	10.11.2022 - 16.11.2022	07:00 - 19:00	Doplnění závor na PZS (P4286) v km 18,193	Změna od RPV. V RPV 08.-14.06.2022, přesun.
311	Z-23266 D	Bludov - Šumperk , traťová + TV	15.11.2022 - 16.11.2022	08:00 - 17:30	CPS (km 46,070): Osazování ŽB nosníků na most (SO216) - podpěrná těžká skruž (ocelová konstrukce/lešení) k dočasnému uložení nosníků před zahájením spuštění na mostní ložiska. SEE OLC: Úprava průjezdného průřezu a údržba TV.	Nad RPV. ZP+ND.
312	Z-23259 A	Velká Kraš - Javorník ve Slezsku , traťová bez TV	04.11.2022 - 11.11.2022	07:00 - 17:00	Oprava přejezdové konstrukce v km 23,468.	Změna od RPV. V RPV 9.-20.05.2022, přesun ZP+ND. Souběh s ROV 23259 B.
312	Z-23259 B	Velká Kraš - Javorník ve Slezsku , zab. zař.: přejezdové: PZS P4372 (km 23,468)	04.11.2022 - 16.11.2022	07:00 - 16:00	Rekonstrukce PZS P4372 v km 23,468 – výměna vnitřní i venkovní výstroje, doplnění závor a rekonstrukce napájení PZS.	Změna od RPV. V RPV 09.-20.05.2022, přesun.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33056 B4	Lanžhot - Lanžhot st. hr. , 1. bez TV, od návěstidla 1L po km 11,475=74,386 na státní hranici CR/SR Lanžhot - Lanžhot st. hr. , 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086	18.11.2022 - 21.11.2022	23:30 - 04:20	Práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP.
320	Z-33194 D	Zaječí , sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Šakvice, jejich část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 21 a číslo 22. Zaječí - Šakvice , 2. + TV	05.11.2022 - 06.11.2022	07:10 - 13:30	Vybagrování ŠL pod srdcovkou výh. č. 23, položení geotextilie, doštěrkování a úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ+PVNJŘ.
320	Z-33194 C	Podivín , sudá jen TV, výh.: 23	07.11.2022 - 08.11.2022	07:55 - 14:00	Vybagrování ŠL pod srdcovkou, položení geotextilie, doštěrkování a úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
320	Z-33194 B	Vranovice - Šakvice , 1. + TV, Vranovice , lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Šakvice, jejich část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 1 a číslo 5	12.11.2022 - 13.11.2022	08:30 - 15:30	Vybagrování ŠL pod srdcovkou výh. č. 1, položení geotextilie, doštěrkování a úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ+PVNJŘ.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53169 F	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží , 1. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN	10.11.2022 - 11.11.2022	23:40 - 03:50	Svařování spojky výhybek 12XN/16XN, podbíjení spojky výhybek 12XN/16XN.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 C - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.

501	Z-53169 H	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 8XN. Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží jeho část od ÚO 402 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami 8XN a 16XN) Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. jen TV, další popis: jejich části od vložené izolace v km po ÚO 412	12.11.2022 - 16.11.2022	07:40 - 17:55	Převěšování TV.	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53169 G.
501	Z-53169 F1	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, 1. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN	12.11.2022 - 13.11.2022	23:40 - 04:35	Svařování spojky výhybek 12XN/16XN, podbíjení spojky výhybek 12XN/16XN.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 G - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.
501	Z-53169 D	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN	06.11.2022 - 07.11.2022	23:40 - 03:50	Podbíjení spojky výhybek 8XN/10XN.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 C - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.

501	Z-53169 E	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 88a.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 3., 5., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 11., 11a., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. jen TV, jejich části od vložené izolace v km po ÚO 412</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 42, 94XN</p>	07.11.2022 - 08.11.2022	23:40 - 03:50	Svařování spojky výhybek 8XN/10XN, stavba bran.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 C - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice a Přelouč - Pardubice.</p>
501	Z-53169 E	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 88a.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S .</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 3., 5., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 11., 11a., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. jen TV, jejich části od vložené izolace v km po ÚO 412</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 42, 94XN</p>	08.11.2022- 10.11.2022	23:40 - 03:50	Demontáž bran, převěšování TV, trolejování kolejové spojky výhybek 8XN/10XN, vložení vzdušné izolace mezi výhybky 8XN a 10XN.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 C - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice a Přelouč - Pardubice.</p>

501	Z-53169 G	<p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 8XN po námezvníky výhybek číslo 17XN, 23XN, 30XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2a bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 4. bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L4</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 23XN po návěstidlo L6</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 6. jen TV, napětově od vložené izolace v km..... (mezi výhybkami 8XN a 16XN) po vloženou izolaci v km</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 10b. bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4. jen TV, napětově od vložené izolace v km..... (mezi výhybkami 8XN a 16XN) po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 82 a 91)</p>	11.11.2022- 16.11.2022	18:00 - 18:00	Přesmyk sudé skupiny kolejí do původní trasy, Vložení kolejové spojky výhybek 12XN/16XN, přečíslování výhybky číslo 14 (nové číslo 17XN).	Nad RPV.
501	Z-53169 I	<p>Pardubice hlavní nádraží, 7a. bez TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezvníku výhybky číslo 5XN po námezvník výhybky číslo 13XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 90. bez TV, spojovací kolej, její část od km 0,000 (km 304,331) do km 1,700 v dopravně Pardubice hlavní nádraží</p>	12.11.2022	08:00 - 16:30	Úprava TV.	Nad RPV. Nelze obsluhovat vlečky TOPEK a Dextra.

501	Z-53169 J	<p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky číslo 18XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 8XN.</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží, jeho část od ÚO 402 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami 8XN a 16XN)</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 3., 5., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 11., 11a., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4., 6. jen TV, jejich části od vložené izolace v km po ÚO 412</p>	13.11.2022- 16.11.2022	23:40 - 03:50	Trolejování kolejové spojky výhybek 12XN/16XN.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+ND. V souběhu s výlukou 53169 G - zastavený provoz Pardubice - Kostěnice.</p>
501	Z-53169 K	<p>Pardubice hlavní nádraží, 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2a. bez TV, její část od návěstidla S2a po námezník výhybky číslo 41</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 4. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L4</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 6. jen TV, napětově od vložené izolace v km 305,225 po vloženou izolaci v km...</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 10b. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 30XN po návěstidlo Se34A</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41,</p> <p>Pardubice hlavní nádraží, 2., 2a., 4. jen TV, napětově od vložené izolace v km 305,225 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 82 a 91)</p>	16.11.2022- 22.11.2022	18:00 - 18:00	Stavba kabelovodu na nástupišti číslo 3.	<p>Nad RPV.</p>

501	Z-53169 L	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části staničních kolejí 2a., 6 od námezníku výhybky číslo 8XN po návěstidla S2a, S6 a námezníku výhybky číslo 30XN	16.11.2022- 18.11.2022	18:00 - 18:00	Přesmyk sudé skupiny kolejí do původní trasy, vložení kolejové spojky výhybek 12XN/16XN, přečíslování výhybky číslo 14 (nové číslo 17XN).	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53169 K.
501	Z-53176 A	Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 50 po hroty jazyků výhybky číslo 81	19.11.2022- 10.12.2022	07:00 - 23:59	Rekonstrukce lichých kolejí číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23, výstavba 5. nástupiště, vložení nových výhybek číslo 54XN, 56XN, 58XN, 60XN, 65XN.	Nad RPV. Etapa A bude pokračovat i v JŘ 2022/2023, bude vydán navazující ROV 53002.
501	Z-53169 M	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a., 4., 6. jen TV, jejich část od vložení izolace v km (mezi výhybkami číslo 82 a 91) po ÚO 412	22.11.2022	14:00 - 18:00	Vyjmutí vzdušné izolace v km (mezi výhybkami číslo 82 a 91) a v 6. staniční koleji v km....., vložení vzdušné izolace mezi výhybky 91 a 92ab.	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. V souběhu s výlukou 53169 K.
501	Z-53176 B	Pardubice hlavní nádraží , napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč v dopravně Pardubice hlavní nádraží od vložení izolace v km (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO412	22.11.2022- 10.12.2022	18:00 - 23:59	Rekonstrukce záhlaví 2. TK směr Přelouč, vložení výhybky číslo 90XN.	Nad RPV. NVÚ. Etapa B bude pokračovat i v JŘ 2022/2023, bude vydán navazující ROV 53002. V souběhu s výlukou 53176 A.
501	Z-53176 C	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 82 a 91 po návěstidlo 2S	23.11.2022- 10.12.2022	07:00 - 23:59	Rekonstrukce záhlaví 2. TK směr Přelouč, vložení výhybky číslo 90XN.	Nad RPV. VNJŘ+ND. Etapa C bude pokračovat i v JŘ 2022/2023, bude vydán navazující ROV 53002. V souběhu s výlukou 53176 A, B.
501	Z-53176 D	Pardubice hlavní nádraží , 1., 1a., 1c, 2., 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 88a. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41, 42, 94XN, Pardubice hlavní nádraží , celá jen TV, kromě záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložení izolace v km (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	24.11.2022- 25.11.2022	23:40 - 03:50	Zrušení provizorního obcházečního vedení, zrušení napájecích převěsů a bran.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53176 A, B, C zastavený provoz Přelouč - Pardubice.

501	Z-53176 D1	Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 2., 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 84 po námeztník výhybky číslo 88a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41, 42, 94XN, Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV, kromě záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	25.11.2022- 27.11.2022	23:40 - 04:35	Zrušení provizorního obcházecího vedení, zrušení napájecích převěsů a bran.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53176 A, B, C zastavený provoz Přelouč - Pardubice.
501	Z-53176 D2	Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 1c., 2., 2a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 84 po námeztník výhybky číslo 88a. Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 41, 42, 94XN, Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV, kromě záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	27.11.2022- 01.12.2022	23:20 - 04:00	Zrušení provizorního obcházecího vedení, zrušení napájecích převěsů a bran.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53176 A, B, C zastavený provoz Přelouč - Pardubice.
501	63177 B5	Kolín - Velim, 2. + TV, napětově až po ÚO 452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v dopravně Kolín Velim, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Velim, 2., 4. bez TV, kolejově SK 4 od návěstidla S4 po námeztník výh. č. 13 v dopravně Velim Velim, sudá jen TV, Kolín, záhl. a zhl. směr Praha od návěstidla 2S po návěstidlo Se118 (včetně SK 102b, 102a)	23.11.2022- 24.11.2022	19:00 - 04:05	ASP výh. 1+4 + sp. 1/2.	Nad RPV. VNJŘ+ND. Od 23:00 v souběhu s výlukou 63177 K6 zastavený provoz Velim - Kolín.

501	63177 K	Velim - Kolín , 1. + TV, napětově až po ÚO 461 (v km 349,590) - tj. včetně TV nad SK 101d a TV nad částí SK 101c v dopravně Kolín Velim , 1., 3., 5. bez TV, Velim , záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim , zhl. mezi SK5a a SK 5. Velim , lichá jen TV	04.11.2022- 07.11.2022	19:00 - 05:00	Výměna TV syst. 1.1.	Nad RPV. NVÚ+ND+VK+VNJŘ.
501	63002 G5	Odb. Cerhenice - Velim , 1. bez TV, Odb. Cerhenice , záhl. velimské od návěstidla 1L po počítací bod CPB4 (před námezníkem výh. č. 2). Velim , záhl. cerhenické od návěstidla 1S po návěstidlo Se28	19.11.2022- 20.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 J5, E5, R5, P5.
501	63002 P5	Odb. Cerhenice - Velim , 1. jen TV	19.11.2022- 20.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 G5.
501	63002 H5	Velim – Odb. Cerhenice , 2. bez TV, Cerhenice , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Velim , záhl. cerhenické od návěstidla 2S po návěstidlo Se29	20.11.2022- 21.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 F5, Q5, S5.
501	63002 Q5	Velim – Odb. Cerhenice , 2. jen TV	20.11.2022- 21.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 H5.
501	63177 K6	Velim - Kolín , 1. + TV, napětově až po ÚO 461 (v km 349,590) - tj. včetně TV nad SK 101d a TV nad částí SK 101c v dopravně Kolín Velim , 1., 3., 5. bez TV, Velim , záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim , zhl. mezi SK 5a a SK 5. Velim , lichá jen TV	23.11.2022- 24.11.2022	23:00 - 05:00	ASP výh. č. 2+3 + sp. 1/2.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63177 B5 zastavený provoz Velim - Kolín.
501	63002 D5	Pečky – Odb. Tatce , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. pečské od návěstidla 2L po počítací bod TPB6 (před námezníkem výh. č. 2). Pečky , záhl. tatské od návěstidla 2S po návěstidlo Se39	15.11.2022- 17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 B5, I5, U5, W5.

501	63002 I5	Odb. Tatce , záhl. a zhl. 2. koleje od počítačícího bodu TPB6 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Peček) po TPB10 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Poříčan)	15.11.2022-17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 D5, B5.
501	63002 U5	Pečky – Odb. Tatce , 2. jen TV	15.11.2022-17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 D5.
501	63002 X5	Pečky - Poříčany , napětově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany	15.11.2022-17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL – práce pod napáječi.	Nad RPV.
501	63002 C5	Odb. Tatce - Pečky , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítačící bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38	17.11.2022-19.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 A5, V5, T5.
501	63002 T5	Odb. Tatce - Pečky , 1. jen TV	17.11.2022-19.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 C5.
501	63002 E5	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. bez TV, Odb. Cerhenice , záhl. pečské od návěstidla 1S po počítačící bod CPB8 (před námeztníkem výh. č. 3). Pečky , záhl. cerhenické od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	19.11.2022-20.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 J5, G5, R5, P5.
501	63002 J5	Odb. Cerhenice , záhl. a zhl. 1. koleje od počítačícího bodu CPB4 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Velimi) po CPB8 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Peček)	19.11.2022-20.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 E5, G5, R5, P5.
501	63002 R5	Pečky – Odb. Cerhenice , 1. jen TV	19.11.2022-20.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 E5.
501	63002 F5	Odb. Cerhenice - Pečky , 2. bez TV, Odb. Cerhenice , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítačící bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4). Pečky , záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	20.11.2022-21.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 H5, Q5, S5.
501	63002 S5	Odb. Cerhenice - Pečky , 2. jen TV	20.11.2022-21.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 F5.

501	63001 C5	Poříčany , 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	14.11.2022-15.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 B5.
501	63002 B5	Odb. Tatce - Poříčany , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezníkem výh. č. 3). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	14.11.2022-15.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63001 C5. Od 23:00 v souběhu s výlukou 63001 M4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	63001 M4	Poříčany , záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	14.11.2022-15.11.2022	23:00 - 04:15	ASP, GPK, úpravy ŠL.	Nad RPV. ZP. V souběhu s výlukou 63002 B5 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	63002 B5	Odb. Tatce - Poříčany , 2. bez TV, Odb. Tatce , záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezníkem výh. č. 3). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	15.11.2022-17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 D5, I5, U5, W5.
501	63002 W5	Odb. Tatce - Poříčany , 2. jen TV	15.11.2022-17.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 B5.
501	63002 A5	Poříčany - Odb. Tatce , 1. bez TV, Odb. Tatce , záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Poříčany , záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	17.11.2022-19.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. VNJŘ+ND. V souběhu s výlukou 63002 C5, V5, T5.
501	63002 V5	Poříčany - Odb. Tatce , 1. jen TV	17.11.2022-19.11.2022	19:00 - 05:00	ASP, GPK, úprava ŠL.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 63002 A5.
505	Z-53179 A	Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem , traťová + TV, Předměřice nad Labem , celá + TV, Předměřice nad Labem - Smiřice , traťová + TV, Smiřice , celá + TV, Smiřice - Jaroměř , traťová + TV, Jaroměř , celá jen TV, Jaroměř , záhl. smiřické, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se 3	14.11.2022-18.11.2022	08:00 - 14:00	Oprava výhybky č. K1 Černožice, odstraňování defekt. závad, svařování, oprava GPK, čištění blátivých míst, výměna kolejnic, odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

505	Z-53179 B	Hradec Králové hlavní nádraží, záhl. a zhl. směr Předměřice. jeho část od začátku výhybky č. 110 v km 23,110 po návěstidlo PS	14.11.2022-15.11.2022	08:00 - 14:00	Oprava výh. č. 110 - výměna jazyku a opornice + svaření.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53179 A.
505	Z-53179 C	Hradec Králové hlavní nádraží, zhl. pardubicko-pražské. od námeztníku výhybky č. 6a po návěstidlo S9, S7 a po námeztník výhybky č. 18XA Hradec Králové hlavní nádraží, 3a. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 5a. bez TV, její část od námeztníku výhybky č. 18XA do km 22,199 Hradec Králové hlavní nádraží, 9 bez TV, její část od návěstidla S9 do km 22,097	14.11.2022-20.11.2022	08:00 - 14:00	Oprava výhybek č. 10 a 14.	Nad RPV.
505	Z-53179 D	Hradec Králové hlavní nádraží, výh.: č. 6a, 8	17.11.2022	08:00 - 14:00	Oprava výhybek č. 8, 10 a 14.	Nad RPV.
505	Z-53179 E	Hradec Králové hlavní nádraží, 1., 2., 3a., 3b., 5., 7. jen TV	14.11.2022-16.11.2022, 18.11.2022	08:00 - 14:00	Zajištění prací na opravě výhybek č. 10 a 14.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53179 C.
505	Z-53179 F	Hradec Králové hlavní nádraží, 2., 2s., 1., 3a., 3b., 5., 5a., 7., 7a., 9., 11., 13., 13s., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží, 13c., 19c., 29., 31., 33., 51., 53., 55., 57., 59. jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů	17.11.2022	08:00 - 14:00	Zajištění prací na opravě výhybek č. 8, 10 a 14.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53179 D.
505	Z-53179 G	Smiřice, zab. zař.: PZM v km 32,168 (P5221)	14.11.2022-18.11.2022	08:00 - 14:00	Doplnění závor na PZM v km 32,168 (P5221).	Nad RPV.
505	Z-53179 H	Smiřice, zab. zař.: PZM v km 33,331 (P5222)	14.11.2022-18.11.2022	08:00 - 14:00	Doplnění závor na PZM v km 33,331 (P5222).	Nad RPV.

505	Z-53187 A	Hradec Králové hlavní nádraží - Plačice odb., traťová + TV, Plačice odb. - Praskačka, traťová + TV, Praskačka - Dobřenice, traťová + TV, Dobřenice - Káranice, traťová + TV, Káranice - Nové Město nad Cidlinou, traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, traťová + TV, Praskačka, celá + TV, Dobřenice, celá + TV, Káranice, celá + TV, Nové Město nad Cidlinou, celá + TV, Plačice odb., celá + TV, Chlumec nad Cidlinou - Převýšov, traťová + TV, Převýšov - Choťovice, traťová + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou, traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín, traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou traťovou kolej Dobšice n.C. - Velký Osek Převýšov, celá + TV, Choťovice, celá + TV, Dobšice nad Cidlinou, celá + TV	19.11.2022- 20.11.2022	07:45 - 15:45	Odstraňování vegetace; kácení stromů; svoz dřeva; ASP; odstranění defektoskop. vad.	Nad RPV. ZP+ND.
505	53086 B4	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 2. jen TV	09.11.2022- 11.11.2022	08:15 - 17:20	Kontrola sjízdnosti + regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53086 C4.
505	53086 C4	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, 2. bez TV, Stéblová, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí číslo 2b, 2c)	09.11.2022- 11.11.2022	08:15 - 17:20	Kontrola sjízdnosti + regulace TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53086 A zastavený provoz Pardubice Rosice nad Labem - Stéblová.
505	53086 D4	Pardubice-Rosice nad Labem, záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Lc1 a Lc3 po návěstidlo 1S (včetně koleje číslo 1c)	09.11.2022- 11.11.2022	08:15 - 17:20	Kontrola sjízdnosti + regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, C4.

505	53086 E4	Pardubice-Rosice nad Labem, 1. bez TV	09.11.2022-11.11.2022	08:15 - 17:20	Kontrola sjízdnosti + regulace TV.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, C4, J, I4, D4.
505	53086 I4	Pardubice-Rosice nad Labem, celá jen TV	09.11.2022-11.11.2022	08:15 - 17:20	Kontrola sjízdnosti + regulace TV.	Nad RPV. LNT. V souběhu s výlukou 53086 A, C4, J, D4, B4.
505	55013 J1	Pardubice-Rosice nad Labem, zab. zař.: SSZ. výměna SW	13.11.2022	07:40 - 16:45	Výměna SW.	Nad RPV. Výměna SW ve vhodné vlakové přestávce – zastavený provoz (předpoklad 8:30 – 8:50). Poté na nezbytně nutnou dobu jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla.
506	Z-53148 A	Hronov - Police nad Metují, traťová bez TV	07.11.2022-09.11.2022	07:00 - 17:00	Oprava přejezdu P5107 km 68,264; odstranění defekt. závad; odstraňování vegetace; kácení stromů; svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
509	Z-50032 A	Starkoč, 7. bez TV, Starkoč, ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 7	21.11.2022-25.11.2022	07:30 - 16:30	Oprava nástupiště č. 1 u staniční koleje č. 7.	Nad RPV.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
519	63004 B1	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23	15.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapou Q1.
519	63004 Q1	Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, 2. jen TV, Praha-Zahradní Město, 102. jen TV	15.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou B1.
519	63004 A1	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	16.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapou P1.

519	63004 P1	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. jen TV, Praha-Zahradní Město, 101. jen TV	16.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A1.
519	63004 A3	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24	17.11.2022- 18.11.2022	23:00 - 05:00	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. Souběh s etapou P3.
519	63004 P3	Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, 1. jen TV, Praha-Zahradní Město, 101. jen TV	17.11.2022- 18.11.2022	23:00 - 05:00	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A3.
521	63155 I	Praha-Radotín, záhl. smíchovské od námeztníku výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodistiště odbočka, 1. bez TV, Závodistiště odbočka, záhl. radotínské od náv. 1S po námeztník výh. č. 1	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapami J, L.
521	63155 J	Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodistiště odbočka, 3. bez TV, Závodistiště odbočka, záhl. a zhl. záhlaví radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami I, L.
521	63155 L	Závodistiště odbočka, záhl. a zhl. zhlaví a záhlaví smíchovské od námeztníku výh. č. 1 po náv. 1L. Závodistiště odbočka – Odb. Barrandov, 1. bez TV, Odb. Barrandov, záhl. dopravní kolej od náv. 1S po náv. 1L. Odb. Barrandov - Praha-Smíchov, 1. bez TV	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami I, J.
521	63155 R	Praha-Radotín - Závodistiště odbočka, 3. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 413 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 403 v km 11,660 v dopravně Závodistiště	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami S, W.

521	63155 S	Praha-Radotín - Závodíště odbočka, 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 411 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodíště	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami R, W.
521	63155 W	Závodíště odbočka – Odb. Barrandov, 1. jen TV, Odb. Barrandov - Praha-Smíchov, 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravně Závodíště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravně Praha-Smíchov	11.11.2022- 14.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami R, S.
521	63155 G	Závodíště odbočka, záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. 4L po náv. 4S. Závodíště odbočka - Praha-Radotín, 4. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské/ krčské od náv. 4L po námezník výh. č. 14 a náv. S10a (včetně celé 4a. staniční koleje)	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami M, H9.
521	63155 H9	Závodíště odbočka, záhl. radotínské od námezníku výh. č. 2 po náv. 2S. Závodíště odbočka - Praha-Radotín, 2. bez TV, Praha-Radotín, záhl. a zhl. smíchovské od náv. 2L po námezník výh. č. 3 (včetně celé 2a staniční koleje)	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami G, M.
521	63155 M	Praha-Smíchov – Odb. Barrandov, 2. bez TV, Odb. Barrandov, záhl. dopravní kolej od náv. 2L po náv. 2S. Odb. Barrandov - Závodíště odbočka, 2. bez TV, Závodíště odbočka, záhl. a zhl. záhlaví smíchovské a zhlaví od náv. 2L po námezník výh. č. 2	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapami G, H9.
521	63155 T	Závodíště odbočka - Praha-Radotín, 4. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 404 v km 11,660 v dopravně Závodíště po elektrické dělení ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami V, U9.

521	63155 U9	Závodiště odbočka - Praha-Radotín, 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště po elektrické dělení ÚO 412 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami T, V.
521	63155 V	Praha-Smíchov - Odb. Barrandov, 2. jen TV, Odb. Barrandov - Závodiště odbočka, 2. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,677 v dopravně Praha- Smíchov po elektrické dělení ÚO 402 v km 5,875 v dopravně Závodiště	18.11.2022- 21.11.2022	21:00 - 05:00	Mnt TV.	Nad RPV. Souběh s etapami G, U9
521	63155 E	Praha-Radotín, 2. bez TV	28.11.2022- 10.12.2022	07:30 - 23:59	Mechanizace.	Nad RPV.
524	63188 F3	Odb. Zeleneč - Praha-Horní Počernice, 2. + TV	31.10.2022- 01.11.2022	20:40 - 04:20	Stahování kolejnic.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63173 C.
524	63188 F3	Odb. Zeleneč - Praha-Horní Počernice, 2. + TV	01.11.2022- 04.11.2022	20:40 - 04:20	Stahování kolejnic, sypání.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s ROV 63173 C.
524	63188 P6	Odb. Zeleneč - Praha-Horní Počernice, 2. bez TV	05.11.2022- 10.11.2022	00:50 - 04:20	Sypání, stahování kolejnic, mnt rozjezdové drážky.	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 63173 C.
524	63188 M5	Odb. Černý Most - Praha-Horní Počernice, 1. bez TV	05.11.2022,12.11.202 2	06:00 - 19:00	Pokládka KR, zašterkování, úprava GPK.	Nad RPV. PVNJŘ. Souběh s ROV 63173 A, B.
524	63173 D1	Praha-Horní Počernice, 1., 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. 1L k náv. S1, S3, Se12 a Se13. Praha-Horní Počernice, lichá jen TV	22.11.2022- 24.11.2022	08:00 - 16:00	Mnt TV.	Nad RPV. NVÚ.
524	63188 L6	Odb. Černý Most - Skály odb., 2. bez TV	01.11.2022	00:50 - 04:20	Sypání.	Nad RPV.
524	63173 M3	Praha-Vysočany - Skály odb., 101. + TV, Skály odb., záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S	01.11.2022- 04.11.2022	20:40 - 04:20	Manipulace s kolejnicemi, vykládka pražců, pokládka výhybek.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B, N3.
524	63173 N3	Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín, 2. + TV	01.11.2022- 04.11.2022	20:40 - 04:20	Manipulace s kolejnicemi, vykládka pražců, pokládka výhybek.	Nad RPV. Souběh s etapami A, B, M3.
524	63173 M1	Praha-Vysočany - Skály odb., 101. + TV, Skály odb., záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S	25.11.2022- 28.11.2022	20:40 - 04:20	Tažení spojek, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B, N1.

524	63173 N1	Odb. Černý Most - Odbočka Hloubětín, 2. + TV	25.11.2022- 28.11.2022	20:40 - 04:20	Tažení spojek, úprava TV.	Nad RPV. Souběh s etapami A, B, M1.
524	Z-65021 B	Praha-Vysočany, zab. zař.: část SZZ. balabensko-libeňské zhlaví od náv. L1, L2, L3 k náv. HS, 301S a 302S	25.11.2022- 28.11.2022	20:40 - 04:20	Aktivace SZZ.	Nad RPV. Souběh s 63173 M1, N1.
524	Z-65021 C	Praha-Vysočany, zab. zař.: část SZZ. počernické zhlaví od náv. S1, S2, S3 k náv. 101L, Se2, Se3	25.11.2022- 04.12.2022	20:40 - 16:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV.
524	Z-65021 D	Praha-Vysočany - Balabenska odbočka, zab. zař.: TZZ 301. TK. Balabenska odbočka - Praha-Vysočany, zab. zař.: TZZ 302. TK. Praha-Libeň - Praha-Vysočany, zab. zař.: TZZ	25.11.2022- 28.11.2022	20:40 - 04:20	Aktivace TZZ.	Nad RPV. Souběh s 63173 M1, N1.
524	Z-65021 E	Praha-Vysočany - Skály odb., zab. zař.: TZZ 101. TK	25.11.2022- 10.12.2022	20:40 - 16:00	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
524	Z-65021 G	Odb. Černý Most - Odbočka Hloubětín, zab. zař.: TZZ 2. TK.	25.11.2022- 07.12.2022	20:40 - 16:00	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
525	Z-65021 I2	Praha hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ	26.11.2022	01:15 - 03:00	Přehrání SW.	Nad RPV. ZP.
525	Z-65021 J2	Praha-Libeň, zab. zař.: SZZ	26.11.2022	01:15 - 03:00	Přehrání SW.	Nad RPV. ZP.
525	63004 C3	Praha-Zahradní Město, zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15	17.11.2022- 18.11.2022	23:00 - 05:00	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV.
525	63003 A1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. bez TV, Praha-Eden, 102a., 102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20	19.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. Souběh s etapou Q1.

525	63003 Q1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice, 912. jen TV, Praha-Eden, 102., 102a. jen TV	19.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou A1.
525	63003 B1	Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 101. bez TV, Praha-Zahradní Město, záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden, 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden, 911. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16	20.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. Souběh s etapou P1.
525	63003 P1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 911. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, 101. jen TV, Praha-Eden, 101. jen TV	20.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou B1.
525	63003 F1	Praha-Eden - Praha-Vršovice, 922. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202	21.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. Souběh s etapou T1.
525	63003 T1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, 202. jen TV, Praha-Eden, 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice, 922. jen TV	21.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou F1.
525	63003 E1	Praha-Vršovice - Praha-Eden, 921. bez TV, Praha-Vršovice, zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden, zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214	22.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. Souběh s etapou S1.

525	63003 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. jen TV, Praha-Eden , 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	22.11.2022	07:30 - 17:30	Úpravy TV po RPZ.	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou E1.
525	Z-63235 Z4	Praha-Vršovice , celá bez TV, zab. zař.: SZZ. výměna SW Praha-Eden , celá bez TV, zab. zař.: SZZ. výměna SW	08.11.2022	00:50 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.
525	Z-63235 Y4	Praha-Vyšehrad vých. , celá bez TV, zab. zař.: SZZ. výměna SW	10.11.2022	00:50 - 04:00	Výměna SW.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93111 D	Nová Pec , celá bez TV, Nová Pec - Horní Planá , traťová bez TV	05.11.2022- 14.11.2022	08:00 - 16:30	TSO traťové koleje v km 65,215 - 66,215 formou SVP a SVK v obloucích tratě, odstranění zavedené PJ= 10 km/hod, údržbové práce na železničním svršku.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 93111 C. PJ 30 km/h v délce 330 m v km 65,200 – 65,530 v období od 14.11. do 29.11.2022.
709	Z-93133 F	Ražice - Strakonice , traťová + TV, Čejetice , celá + TV	01.11.2022- 07.11.2022	07:35 - 16:15	SVK v km 267,850-268,950 včetně zřizování nové BK (montážní sváry), TSO železničního přejezdu P1163 v km 264,493 s výměnou kolejového roštu a přejezdové konstrukce, běžná údržba železničního svršku a TV s kontrolou sjízdnosti, údržba vegetace.	Změna od RPV. V RPV pouze v úseku Ražice - Čejetice. ZP+ND.

709	93065 A	<p>Starý Plzenec - Plzeň-Koterov, traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží, 2. + TV, Plzeň-Koterov, záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov, 2., 2a., 4., 3., 3a. bez TV, 2., 2a., 4. jen TV, Plzeň-Koterov, záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží, záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží, 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SR</p>	21.11.2022- 22.11.2022	23:00 - 04:30	Skládání dlouhých kolejnicových pasů.	<p>Nad RPV. ZP+LNT. V souběhu s ROV 93058 A.</p>
711	Z-93146 A	Švihov u Klatov - Klatovy , traťová + TV	08.11.2022- 10.11.2022	07:00 - 18:00	Výstavba neutrálního pole v km 51,100 - 51,250.	<p>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.</p>

713	93011 B	<p>Plzeň hlavní nádraží, 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6k. staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezíkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p>Plzeň hlavní nádraží, vých.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a</p>	<p>01.11.2022, 04.11.2022, 08.11.2022, 11.11.2022, 15.11.2022, 18.11.2022, 22.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022</p>	01:15 - 03:45	Odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu a mechanizace pro rekonstrukci.	Nad RPV.
-----	---------	--	---	---------------	---	----------

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	63213 B	<p>Libice nad Cidlinou - Poděbrady, 2. + TV, Poděbrady, záhl. 2. TK ve směru Libice n. C.</p> <p>Libice nad Cidlinou, záhl. 2. TK ve směru Poděbrady</p>	07.11.2022-21.11.2022	07:30 - 17:30	Stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z ledna a února NVÚ+VNJŘ.

502	63082 A2	Nymburk hlavní nádraží , 1. jen TV, napětově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízděném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. kostomlatské navazující na 1. TK	02.11.2022- 04.11.2022	23:20 - 03:20	Dokončovací práce - nadjezd Nbk.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
502	63082 B2	Nymburk hlavní nádraží , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. kostomlatské navazující na 2. TK	09.11.2022- 11.11.2022	23:20 - 03:20	Dokončovací práce - nadjezd Nbk.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ.
502	63082 C2	Nymburk hlavní nádraží , 3., 3a., 3b. jen TV, záhl. sadské	15.11.2022- 16.11.2022	00:35 - 03:55	Dokončovací práce - nadjezd Nbk.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+NVÚ. ZP směr Nymburk město
503	Z-73353 A	Mělník - Liběchov , 2. + TV, Liběchov , sudá + TV, záhl. a zhl. mělnické sudých kolejí	09.11.2022- 13.11.2022	07:30 - 17:30	Demontáž stávajícího a montáž nového TV, výměna ÚO 402.	Změna od RPV, etapizace přesun z října změna NVÚ.
503	Z-73353 B	Liběchov , lichá + TV, záhl. a zhl. mělnické lichých kolejí. Liběchov - Mělník , 1. + TV	14.11.2022- 18.11.2022	07:30 - 17:30	Demontáž stávajícího a montáž nového TV, výměna ÚO 401.	Změna od RPV, etapizace přesun z října NVÚ.
503	Z-73362 B	Liběchov - Mělník , 1. + TV, Liběchov , záhl. a zhl. mělnické lichých kolejí	26.11.2022- 28.11.2022	07:30 - 17:30	Demontáž stávajícího a montáž nového TV.	Změna od RPV etapizace přesun z října VNJR.
503	Z-73362 A	Štětí - Liběchov , 1. + TV, Liběchov , lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí	22.11.2022- 02.12.2022	07:30 - 17:30	Demontáž stávajícího a montáž nového TV, výměna ÚO 411.	Změna od RPV, přesun z října NVÚ.
508	Z-53175 A	Stará Paka - Košťálov , traťová bez TV	21.11.2022- 23.11.2022	08:00 - 16:00	Likvidace skládky - odtěžení a svoz.	Nad RPV. ZP+ND.
508	55037 D	Liberec , zab. zař.: PZS na JOP	25.11.2022	00:30 - 04:00	Aktualizace PZS na JOP.	Nad RPV.
527	Z-73346 A	Bohušovice nad Ohří , 4a., 6c., 12. bez TV, zhl. lovosické staničních kolejí č. 4a., 6c., 12, část po hroty jazyků výhybky č. 20 (výhybky č. 18, 20)	07.11.2022- 13.11.2022	07:00 - 17:00	Kompletní výměna pražců ve výhybkách č. 18, 20 a v přípojných polích.	Nad RPV.

527	Z-73347 A	Lovosice , zhl. střední staničních kolejí č. 53 - 59 v úseku od námezvníku výhybky č. R5 po hroty jazyků výhybky č. R7 (výhybky č. R5, R6, R7)	14.11.2022- 16.11.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. R5, R6.	Nad RPV.
527	Z-73347 B	Lovosice , zhl. chotiměřské v úseku od námezvníku výhybky č. 33a po námezvník výhybky č. 37 a návěstidlo Se20 (výhybka č. 37 a část výhybky č. 36)	21.11.2022- 23.11.2022	07:00 - 17:00	Výměna 100% pražců ve výhybce č. 37.	Nad RPV. ZP. (ZP směr Chotiměř).
527	Z-73315 A	Ústí nad Labem hlavní nádraží , 5a. + TV	07.11.2022- 10.11.2022	07:00 - 17:00	Výměna pražců, strojní úprava GPK - ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování.	Nad RPV.
537	Z-65021 F	Skály odb. - Praha-Satalice , zab. zař.: TZZ TK	25.11.2022- 10.12.2022	20:40 - 16:00	Aktivace TZZ.	Nad RPV.
541	63082 D2	Nymburk hlavní nádraží , 2., 4., 6b., 110b., 204. jen TV, napětově od ÚO 442 (323,380) po ÚO 432 (321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží , záhl. velelíbské	23.11.2022- 25.11.2022 (2xN)	23:20 - 03:20	Dokončovací práce - nadjezd Nbk.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. (ZP směr Velelíby)
541	Z-53185 A	Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové , traťová bez TV, Městec Králové , záhl. chlumecké	08.11.2022- 10.11.2022	08:30 - 16:30	3. propracování po OP.	Nad RPV. ZP+ND.
544	73069 D	Děčín východ dolní nádraží , 91. bez TV, v rozsahu od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 1 dráhy - vlečky „Vlečka přístav Loubí“	01.11.2022- 04.11.2022	08:00 - 15:00	Odvodňovací práce.	Na RPV. ZP. (ZP na vleč. "Loubí")
547	55037 A	Liberec - Mníšek u Liberce , zab. zař.: PZS v km 163,395 (P2817)	21.11.2022- 25.11.2022	08:00 - 18:00	Oprava přejezdů v úseku Liberec - Mníšek u Liberce km 163,395, 163,683, 164,187.	Nad RPV.
547	55037 B	Liberec - Mníšek u Liberce , zab. zař.: PZS v km 163,683 (P2818)	21.11.2022- 25.11.2022	08:00 - 18:00	Oprava přejezdů v úseku Liberec - Mníšek u Liberce km 163,395, 163,683, 164,187.	Nad RPV.
547	55037 C	Liberec - Mníšek u Liberce , zab. zař.: PZS v km 164,187 (P2819)	21.11.2022- 25.11.2022	08:00 - 18:00	Oprava přejezdů v úseku Liberec - Mníšek u Liberce km 163,395, 163,683, 164,187.	Nad RPV.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	73073 H	Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, zhl. teplické, jeho část od izolovaného styku v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23 po návěstidlo Se18	04.11.2022	07:00 - 15:00	Montáž a úprava TV	Nad RPV. NVÚ.
504	73073 H	Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, zhl. teplické, jeho část od izolovaného styku v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23 po návěstidlo Se18	05.11.2022	07:00 - 15:00	Montáž a úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	73073 S	Krupka-Bohosudov - Chabařovice, 1. bez TV, Krupka-Bohosudov, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich části, včetně části staniční koleje 1, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1XA; a od návěstidla Se2 po návěstidlo S1. vl. SŽDC Bohosudov-Chabařovice st. n., kolejově část 3a koleje, včetně 103. koleje a výhybky č. 1XA, od zarážedla 103. koleje do km 13,161 (km 11,450 dráhy-vlečky) a k námezníku výhybky č. 1XA na dráze-vlečce „Vlečka SŽDC Bohosudov – Chabařovice st. n.“	26.11.2022- 05.12.2022	16:00 - 17:00	Dočasná obnova vlečky SŽ, práce na TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	73073 L1	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV	05.11.2022- 06.11.2022	22:50 - 05:00	Pokládka kolejových polí, sypání šterku a drtí, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND.
504	73073 L	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, 2. + TV	06.11.2022- 11.11.2022	22:50 - 03:45	Pokládka kolejových polí, sypání šterku a drtí, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND.
504	73073 J	Teplice v Čechách, lichá jen TV, část od ÚO 401S po ÚO 411	12.11.2022	07:00 - 15:00	Strojní podbití, montáž a úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	73073 J	Teplice v Čechách, lichá jen TV, část od ÚO 401S po ÚO 411	21.11.2022- 24.11.2022	07:00 - 15:00	Strojní podbití, montáž a úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.
504	73073 R	Teplice v Čechách, lichá jen TV, její část od ÚO 401S po ÚO 411 Teplice v Čechách, zhl. směr Krupka-Bohosudov, jeho část, včetně části staniční koleje 1, 3a od návěstidla Se8 po návěstidlo S1, S3a	02.11.2022- 04.11.2022	08:00 - 16:00	Montáž a úprava TV.	Nad RPV. NVÚ.

504	73073 K1	<p>Teplíce v Čechách, záhl. a zhl. směr Krupka-Bohosudov, jejich části od návěstidla 2L, Se8 po námezník výhybky č. 3, 4, 6 a od hrotů jazyků výhybky č. 7, od námezníku výhybky č. 101, 104, od km 17,855 (styk drah) po námezník výhybky č. 10, 202, 204, 205.</p> <p>Teplíce v Čechách, 1., 2., 3a., 3b., 3c., 4., 4a., 6., 8., 102., 104., 110., 202., 204., 206., 208., 210. bez TV, záhl. a zhl. směr Řetenice.</p> <p>Teplíce v Čechách, lichá jen TV, část od ÚO 401S po ÚO 411</p> <p>Teplíce v Čechách, sudá jen TV</p>	09.11.2022-10.11.2022	22:50 - 03:45	Pokládka kolejových polí, sypání šterku a drtí, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	73073 K1	<p>Teplíce v Čechách, záhl. a zhl. směr Krupka-Bohosudov, jejich části od návěstidla 2L, Se8 po námezník výhybky č. 3, 4, 6, a od hrotů jazyků výhybky č. 7, od námezníku výhybky č. 101, 104, od km 17,855 (styk drah) po námezník výhybky č. 10, 202, 204, 205.</p> <p>Teplíce v Čechách, 1., 2., 3a., 3b., 3c., 4., 4a., 6., 8., 102., 104., 110., 202., 204., 206., 208., 210. bez TV, záhl. a zhl. směr Řetenice.</p> <p>Teplíce v Čechách, lichá jen TV, část od ÚO 401S po ÚO 411</p> <p>Teplíce v Čechách, sudá jen TV</p>	10.11.2022-11.11.2022	22:50 - 03:45	Pokládka kolejových polí, sypání šterku a drtí, úprava TV.	Nad RPV. ZP+ND.
504	Z-73369 B	Chomutov , 2. jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr odb. Dubina mezi návěstidly L2 - 2S. NTV - kadaňská strana	23.11.2022-30.11.2022	07:30 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 56,59,72, oprava GPK.	Nad RPV.
533	Z-73365 A	Cheb , zhl. směr Tršnice/Františkovy Lázně, v části od námezníku výhybky č. 56 po hroty jazyků výhybky č. 56	01.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníku výhybky č. 56.	Nad RPV.
533	Z-73365 B	<p>Cheb, 16. bez TV, v části od návěstidla L16 po námezník výhybky č. 59</p> <p>Cheb, 18. bez TV, v části od návěstidla L18 po námezník výhybky č. 57</p> <p>Cheb, zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 57, 59 po hroty jazyků výhybky č. 59</p>	02.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníků výhybek č. 57 a č. 59.	Nad RPV.

533	Z-73365 C	Cheb , 11. bez TV, v části od návěstidla L11 po námezník výhybky č. 60 Cheb , 9b. bez TV, v části od návěstidla L9b po námezník výhybky č. 63 Cheb , 7b. bez TV, v části od návěstidla L7b po námezník výhybky č. 66 Cheb , 5. bez TV, v části od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 66 Cheb , zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 60, 63, 66 po hroty jazyků výhybky č. 66	03.11.2022	07:00 - 11:00	Výměna přestavníků výhybek č. 63 a č. 66.	Nad RPV. Nelze z/do Tršnic a Františkových Lázní na koleje 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11.
533	Z-73365 D	Cheb , zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se56 po hroty jazyků výhybky č. 66	03.11.2022	12:00 - 14:00	Výměna přestavníku výhybky č. 69.	Nad RPV. Nelze z/do Tršnic a Františkových Lázní na koleje 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11.
533	Z-73365 I	Cheb , zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od návěstidel Se50, Se51 po návěstidlo Se52 a námezník výhybky č. 56	11.11.2022	08:00 - 13:00	Výměna přestavníku výhybky č. 55ab.	Nad RPV.
533	Z-73365 E	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 5	04.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníků výhybek č. 5 a č. 6.	Nad RPV. Nelze z/do Plzně na koleje 8 - 22 a 128 a výše.
533	Z-73365 F	Cheb , 8. bez TV, v části od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 26 Cheb , 10. bez TV, v části od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 26 Cheb , 12. bez TV, v části od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 24 Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od námezníků výhybek č. 24, 26 po hroty jazyků výhybky č. 24	08.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníků výhybek č. 24 a č. 26.	Nad RPV.
533	Z-73365 G	Cheb , 20. bez TV, v části od návěstidla S20 po námezník výhybky č. 23 Cheb , 22. bez TV, v části od návěstidla Se24 po hroty jazyků výhybky č. 27 Cheb , 22a. bez TV, v části od návěstidla Se22 po námezník výhybky č. 27 Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od hrotů jazyků a námezníku výhybky č. 27 po hroty jazyků výhybky č. 23	09.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníků výhybek č. 23 a č. 27.	Nad RPV.

533	Z-73365 H	Cheb , 14. bez TV, v části od návěstidla S14 po námezník výhybky č. 20 Cheb , 16. bez TV, v části od návěstidla S16 po námezník výhybky č. 20 Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 20 po hroty jazyků výhybky č. 20	10.11.2022	08:00 - 11:00	Výměna přestavníku výhybky č. 20.	Nad RPV.
533	Z-73365 J	Cheb , 30. bez TV, v části od návěstidla Se65 po námezník výhybky č. 86 Cheb , 32. bez TV, v části od návěstidla Se66 po námezník výhybky č. 86 Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 86 po návěstidlo Se73. Cheb , 138., 140., 142., 144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1., 2. spouštěcí koleje a 30., 32., 92K. koleje spojovací - sekce E/17 (modrá) Cheb , 602., 604., 606., 608., 610., 612., 614., 616., 618., 620., 622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá)	15.11.2022	08:00 - 14:00	Výměna přestavníků výhybek č. 86 a č. 87 a výměna návěstidel Se66 a Se73.	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73365 K	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 89 po námezník výhybky č. 90	16.11.2022	08:00 - 12:00	Výměna přestavníků výhybek č. 89 a č. 90.	Nad RPV. Z/do Tršnic jednokolejně po 2. TK, nelze využít z/do Tršnic 92. SK spojovací (koleje 128 a výše).
533	Z-73365 L	Cheb , záhl. a zhl. 2. TK směr Tršnice, v části od návěstidla Se77 po návěstidlo Se75	22.11.2022	08:00 - 10:00	Výměna přestavníku výhybky č. 91.	Nad RPV. Z/do Tršnic jednokolejně po 1. TK.
533	Z-73365 M	Cheb , zhl. směr Františkovy Lázně, část od návěstidla Se74 po námezník výhybky č. 88	23.11.2022	07:30 - 09:30	Výměna přestavníku výhybky č. 88.	Nad RPV. ZP+ND. ZP+ND směr Františkovy Lázně.
533	73113 L	Cheb , 16., 18., 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená)	05.11.2022- 06.11.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 9.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současné s ROV 73113 B+K+F+G+H+I+J + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 F	Cheb , 8., 10., 12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb , 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J	05.11.2022- 06.11.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 9.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současné s ROV 73113 A+B+C+G+H+I+J + ROV 73052 B+F+R.

533	73113 G	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po návěstidla S4a, S6. Cheb , 4a. bez TV, její část od návěstidla S4a po návěstidlo Lc4a Cheb , 4a., 6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá)	05.11.2022-06.11.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 9.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současné s ROV 73113 A+B+C+F+H+I+J + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 H	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od návěstidla Se27 po návěstidla S3, S7a, S9a, S11. Cheb , 3., 5., 7a., 7b. jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 – sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen Cheb , 9a., 9b., 11. jen TV, sekce E/9 (modrá)	05.11.2022-06.11.2022	23:40 - 04:10	Výsuv č. 9.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současné s ROV 73113 A+B+C+F+G+I+J + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 I	Cheb , zhl. střední, v části od návěstidla Se311 a námezvníku výhybky č. D2 po konce kusých kolejí č. 1M, 4d, 5d	05.11.2022-06.11.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 9.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Současné s ROV 73113 A+B+C+F+G+H+J + ROV 73052 B+F+R.

533	73113 J	<p>Cheb, 128a., 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p>Cheb, 130. jen TV, sekce E/15 - červená</p> <p>Cheb, 132., 134., 136. jen TV, sekce E/14 - žlutá</p> <p>Cheb, 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 - červená</p> <p>Cheb, 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205</p> <p>Cheb, 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 - červená</p> <p>Cheb, 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 - zelená</p> <p>Cheb, 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 - zelená</p> <p>Cheb, 200.,204.,208 jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a. s. - Cheb), sekce E/11 - modrá</p>	05.11.2022- 06.11.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 9.	<p>Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 A+B+C+F+G+H+I + ROV 73052 B+F+R.</p>
536	Z-73279 A	<p>Dalovice, záhl. a zhl. směr Merklín, v jejich části, včetně 101. staniční koleje od návěstidla ML po návěstidlo Se3.</p> <p>Dalovice - Sadov, traťová bez TV,</p> <p>Sadov, celá bez TV,</p> <p>Sadov - Hroznětín, traťová bez TV,</p> <p>Hroznětín, celá bez TV,</p> <p>Hroznětín - Merklín, traťová bez TV,</p> <p>Merklín, celá bez TV</p>	01.11.2022- 15.11.2022	07:30 - 16:00	Výměna kolejnic a pražců, svařování mezi dopravnami Dalovice - Merklín. SVP + SVK + svařování v km 6,300 - 7,100; 8,350 - 9,050; úprava GPK v km 3,000 - 5,000.	<p>Nad RPV. ZP+ND.</p>

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	33004 E	Blansko - Rájec-Jestřebí, 2. + TV, Blansko, 2., 2a. bez TV, sudá jen TV	25.11.2022- 28.11.2022	20:00 - 04:00	Konečná úprava TV, rušení provizorního přejezdu, dokončení železničního spodku pod 1. a 2. traťovou kolejí, vložení 60 m nových kolejnicových pásů.	Nad RPV. ZP+ND.
326	Z-35020 A	Letovice - Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v km 210,738 (P6822)	07.11.2022- 16.11.2022	08:30 - 13:30	Rekonstrukce PZS, výměna výstražníků, pohonů závor, úpravy závislostí a ovládacích obvodů.	Nad RPV. Přes přejezd v km 210,738 (P6822) bude nařízena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h).
326	Z-35020 B	Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v km 214,284 (P6825)	07.11.2022- 16.11.2022	08:30 - 13:30	Rekonstrukce PZS, výměna výstražníků, pohonů závor, úpravy závislostí a ovládacích obvodů.	Nad RPV. Přes přejezd v km 214,284 (P6825) bude nařízena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h). Jízdy ve směru od/do Svitav na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel. V souběhu s výlukou 35020 B.
326	Z-35018 B	Blansko, zab. zař.: ETCS. Blansko - Rájec-Jestřebí, zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
326	Z-35018 C	Rájec-Jestřebí, zab. zař.: ETCS. Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
326	Z-35018 D	Skalice nad Svitavou, zab. zař.: ETCS. Skalice nad Svitavou - Letovice, zab. zař.: ETCS mezi dopravami	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.

326	Z-35018 E	Letovice , zab. zař.: ETCS. Letovice - Březová nad Svitavou , zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
326	Z-35018 F	Březová nad Svitavou , zab. zař.: ETCS. Březová nad Svitavou - Svitavy , zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
326	Z-35018 G	Svitavy , zab. zař.: ETCS. Svitavy - Opatov , zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	09:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
326	Z-35018 A	Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov , zab. zař.: ETCS . Adamov , zab. zař.: ETCS. Adamov - Blansko , zab. zař.: ETCS	30.11.2022- 10.12.2022	16:00 - 23:59	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	Nad RPV.
501	53122 D1	Ústí nad Orlicí – Odb. Bezpráví , 2. + TV, napětově od ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb. Bezpráví Ústí nad Orlicí , záhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví. Odb. Bezpráví , záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829	30.11.2022- 03.12.2022	07:00 - 19:00	Úprava TV, úprava železničního svršku.	Nad RPV. VNJŘ+ND.

5. Projednání změn MP – září 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 25020 etapa D** v dopravně **Louky nad Olší** dne 21.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 14:00 hod. Výluka byla požadována pro výměnu návěstidla L2. Výluka bude v měsíci říjnu.

VR 301 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 25020 etapa E** v dopravně **Louky nad Olší** dne 22.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 14:00 hod. Výluka byla požadována pro výměnu návěstidla L1. Výluka bude v měsíci říjnu.

VR 301 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 25020 etapa E1** v dopravně **Louky nad Olší** dne 22.09.2022 v čase od 10:25 hod. – do 11:25 hod. Výluka byla požadována pro výměnu návěstidla L1. Výluka bude v měsíci říjnu.

VR 304 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23250 etapy A** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** o PZS v km 12,162 (P7426). Výluka bude probíhat v termínu 08.08.2022 (od 08:00 hod.) – 10.12.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 317 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 23233** v úseku **Vlářský průsmyk – Bylnice**. Výluka bude probíhat v termínu 30.09.2022 (od 08:00 hod.) – 14.10.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu nosné konstrukce propustku v km 158,605.

VR 320 – Na základě požadavku Kordis JMK došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 33095 etapy C** v úseku **Vranovice – Šakvice**. Výluky budou probíhat ve dnech 01.09.2022, 02.09.2022 v časech od 07:50 hod. – do 15:00 hod. a jsou požadovány pro geotechnický průzkum.

VR 326 – Došlo k přivyloučení napětí v dopravně Svitavy a části TK směr Březová nad Svitavou u noční výluky dle **ROV 53089 etapy B** konané v úsecích **Opatov – Svitavy – Březová nad Svitavou** a v dopravně **Svitavy**. Výluka bude probíhat v termínu 23./24.09.2022 v čase od 23:00 hod. – do 5:00 hod. a je požadována pro zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku, přepnutí ZZ.

VR 501 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63135 etapa A1** v úseku **Český Brod – Úvaly** dne 03.09.2022 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. Výluka byla požadována pro regulaci kotvení, měření úbytku síly TD a běžnou údržbu TV.

VR 501 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63135 etapa C** v úseku **Český Brod – Úvaly** dne 19.09.2022 v čase od 07:10 hod. – do 13:40 hod. Výluka byla požadována pro regulaci kotvení, měření úbytku síly TD a běžnou údržbu TV.

VR 504 – Došlo k rozšíření vyloučeného místa o 1. traťovou kolej v úseku Most – České Zlatníky (původně byla vyloučena v rámci zrušené etapy A) u denní výluky dle **ROV 73081 etapy F**. Výluka bude probíhat v úseku **Most – České Zlatníky** a v dopravně **České Zlatníky** dne 01.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro výměnu ŠL.

VR 504 – Došlo k rozšíření vyloučeného místa o 1. traťovou kolej v úseku Most – České Zlatníky (původně byla vyloučena v rámci zrušené etapy A) u denní výluky dle **ROV 73081 etapy G**. Výluka bude probíhat v úseku **Most – České Zlatníky** a v dopravně **Most** dne 09.09.2022 v čase od 08:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro výměnu LIS u návěstidla Se6 a svařování.

VR 504 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 73081 etapy E** (jako náhrada za zrušenou nepřetržitou výlukou dle ROV 73081 etapu A) v úseku **Obrnice – Most** ve dnech 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022 v časech od 07:00 hod. – do 15:00 hod. Výluky jsou požadovány pro výměnu ŠL. V současné době se řeší problematika zajištění ND.

VR 504 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 73081 etapa B1** v úseku **České Zlatníky – Most** v termínu 13.09.2022 (od 07:00 hod.) – 18.09.2022 (do 19:00 hod.). Výluka byla požadována pro opravu propustku v km 44,948.

VR 504 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 73081 etapa A** v úseku **České Zlatníky – Most** v termínu 18.08.2022 (od 07:00 hod.) – 12.09.2022 (do 17:00 hod.). Výluka byla požadována pro opravu propustku v km 44,948.

VR 504 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73081 etapa C1** v úseku **Most – České Zlatníky** dne 13.09.2022 v čase od 10:00 hod. – do 14:00 hod. Výluka byla požadována pro opravu propustku v km 44,948.

VR 504 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73081 etapa F** v úseku **České Zlatníky – Most** a v dopravně **České Zlatníky** dne 02.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. Výluka byla požadována pro výměnu ŠL.

VR 505 – Došlo ke změnám termínů konání nočních výluk dle **ROV 53170 etap A** v úseku **Hradec Králové hl. n. – Hradec Králové-Slezské předměstí** a v dopravně **Hradec Králové hl. n.** Výluky budou probíhat v termínech 21./22.09.2022, 22./23.09.2022 v časech od 23:45 hod. – do 04:10 hod. a jsou požadovány v rámci geotechnického průzkumu pro kopání sond.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 53170 etapy C** v dopravně **Hradec Králové hl. n.** Výluka bude probíhat v termínu 23./24.09.2022 v čase od 23:50 hod. – do 04:00 hod. a je požadována v rámci geotechnického průzkumu pro kopání sond.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53170 etapy D** v dopravně **Hradec Králové hl. n.** Výluka bude probíhat dne 20.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 12:30 hod. a je požadována v rámci geotechnického průzkumu pro kopání sond.

VR 505 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53170 etapy E** v dopravně **Hradec Králové hl. n.** Výluka bude probíhat dne 24.09.2022 v čase od 04:00 hod. – do 05:30 hod. a je požadována v rámci geotechnického průzkumu pro kopání sond.

VR 506 – Na žádost dopravce došlo ke změně času konání u denní výluky dle **ROV 53146 etapy B** v úseku **Nové Město nad Metují – Václavice** a v dopravně **Nové město nad Metují**. Výluka bude probíhat dne 22.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro ASP a svařování.

VR 520 – Došlo k navýšení vyloučeného úseku a k prodloužení o 1 den nepřetržité výluky dle **ROV 63189 etapy A1**. Výluka bude probíhat v úsecích **Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Nučice** v termínu 17.09.2022 (od 08:00 hod.) – 21.09.2022 (do 20:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu přejezdů P2222 a nově i P2220, který měl být opraven v rámci nepřetržité výluky dle ROV 63189 etapy A (25.07.2022 – 18.08.2022), ale z důvodu nepovolení uzavírky bude opraven až v rámci této výluky.

VR 520 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 63189 etapa C** v úseku **Praha-Smíchov – Prokopské údolí** a v dopravně **Prokopské údolí** v termínu 17.09.2022 (od 08:00 hod.) – 20.09.2022 (do 20:00 hod.). Výluka byla nahrazena etapou A1.

VR 521 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 63210 etapa A1** v úseku **Beroun – Karlštejn** a v dopravně **Beroun a Karlštejn** dne 28.09.2022 v čase od 09:45 hod. – do 19:30 hod. Výluka byla požadována pro opravu TP, stavbu a převěšení TV a bude přesunuta do měsíce října.

VR 521 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65022 etapa A** v dopravně **Odbočka Závodíště** v termínu 28.09.2022 (od 09:00 hod.) – 02.10.2022 (do 14:30 hod.) pro aktivaci PZS v km 6,290.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 65022 etapa X4** v dopravně **Praha-Radotín** dne 30.09.2022 v čase od 00:50 hod. – do 04:20 hod. Výluka je požadována pro výměnu SW.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63155 etapa E4** v dopravně **Praha-Radotín** dne 30.09.2022 v čase od 00:50 hod. – do 04:20 hod. Výluka je požadována pro výměnu SW.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63155 etapa D4** v dopravě **Praha-Radotín** dne 30.09.2022 v čase od 00:50 hod. – do 04:20 hod. Výluka je požadována pro výměnu SW.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63155 etapa F4** v dopravě **Praha-Radotín** dne 30.09.2022 v čase od 00:50 hod. – do 04:20 hod. Výluka je požadována pro výměnu SW.

VR 523 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63151 etapy D** v úseku **Vrané nad Vltavou – Praha-Zbraslav** ve dnech 05.09.2022, 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022 v časech od 09:00 hod. – do 18:00 hod. Výluky jsou požadovány pro čištění záchytných zdí a plotů.

VR 523 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63151 etapa E** v úseku **Vrané nad Vltavou – Praha-Zbraslav** v termínu 12.09.2022 (od 08:30 hod.) – 16.09.2022 (do 15:30 hod.). Výluka je požadována pro opravu GPK v km 32,600 – 36,100.

VR 524 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63173 etapy M3** v úseku **Praha-Vysočany – Odbočka Skály** a v dopravě **Odbočka Skály** v termínech 09./10.09.2022, 10./11.09.2022, 11./12.09.2022 v časech od 20:40 hod. – do 04:20 hod. Výluky jsou požadovány pro odtěžení ŠL.

VR 524 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63173 etapy N3** v úseku **Odbočka Černý Most – Odbočka Hloubětín** v termínech 09./10.09.2022, 10./11.09.2022, 11./12.09.2022 v časech od 20:40 hod. – do 04:20 hod. Výluky jsou požadovány pro odtěžení ŠL.

VR 529 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73249 etapa C** v úseku **Chlumčany u Loun – Louny** dne 02.09.2022 v čase od 07:15 hod. – do 14:00 hod. Výluka byla požadována pro odstranění defektoskopických vad a svařování. Práce budou provedeny v rámci listopadové výluky dle ROV 73287.

VR 536 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 75021 etapa A** v úseku **Nejdek – Nové Hamry** v termínu 15.08.2022 (od 08:30 hod.) – 02.09.2022 (do 18:00 hod.) požadovaná pro doplnění závor na přejezdu. Výluka bude přesunuta do měsíce října.

VR 536 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 75021 etapa B** v úseku **Nejdek – Nové Hamry** v termínu 15.08.2022 (od 08:30 hod.) – 02.09.2022 (do 18:00 hod.) požadovaná pro doplnění závor na přejezdu. Výluka bude přesunuta do měsíce října.

VR 536 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 75021 etapa C** v úseku **Nové Hamry – Pernink** v termínu 15.08.2022 (od 08:30 hod.) – 02.09.2022 (do 18:00 hod.) požadovaná pro doplnění závor na přejezdu. Výluka bude přesunuta do měsíce října.

VR 536 – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 75021 etapa D** v úseku **Pernink – Potůčky** v termínu 15.08.2022 (od 08:30 hod.) – 02.09.2022 (do 18:00 hod.) požadovaná pro doplnění závor na přejezdu. Výluka bude přesunuta do měsíce října.

VR 536 – Byla **zrušena** noční výluka dle **ROV 75021** v úseku **Karlovy Vary – Potůčky** v termínu 31.08./01.09.2022 v čase od 23:40 hod. – do 04:20 hod. požadovaná pro úpravu SW DOZ Karlovy Vary – Nejdek. Výluka bude přesunuta do měsíce října.

VR 715 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 93071 etapa B** v úseku **Březnice – Mirovice** a v dopravě **Mirovice** dne 01.09.2022 v čase od 07:10 hod. – do 17:05 hod. a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 717 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 93106 etapa C** v úseku **Stráž u Tachova – Bor** dne 07.09.2022 v čase od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro výměnu pražců a kolejnic, opravu GPK.

VR 720 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93120 etapa J1** v dopravě **Vranov u Stříbra** v termínu 10.09.2022 (od 22:35 hod.) – 11.09.2022 (do 06:40 hod.). Výluka je požadována pro výměnu vadné srdcovky výhybky č. 2.

6. Projednání změn SUP – říjen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Obdržená připomínka dopravce KŽC Doprava, s. r. o. je řešena v úvodu zápisu.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 304 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23250 etapy A** v dopravě **Rožnov pod Radhoštěm** o PZS v km 12,162 (P7426). Výluka bude probíhat v termínu 08.08.2022 (od 08:00 hod.) – 10.12.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukční práce.

VR 317 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 23233** v úseku **Vlářský průmysl – Bylnice**. Výluka bude probíhat v termínu 30.09.2022 (od 08:00 hod.) – 14.10.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro opravu nosné konstrukce propustky v km 158,605.

VR 503 – Zástupce IDSK Ing. Martin Zahradka vznesl dotaz proč je u nepřetržité výluky dle **ROV 73317 etapy B** v úseku **Mělník – Liběchov** a v dopravě **Liběchov** zavedena za některé vlaky ND?

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – ND za část spojů je zavedena na žádost dopravce České dráhy, a. s. a to z důvodu souběhu s výlukou jedné TK Liběchov – Štětí a nemožnosti křižování osobních vlaků v dopravě Liběchov.

VR 521 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65022 etapy A** v dopravě **Odbočka Závodiště** v termínu 28.09.2022 (od 09:00 hod.) – 02.10.2022 (do 14:30 hod.) pro aktivaci PZS v km 6,290.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63210 etapy A1** v úseku **Beroun – Karlštejn** a v dopravě **Beroun** a **Karlštejn** dne 04.10.2022 v čase od 09:45 hod. – do 19:30 hod. Výluka je požadována pro opravu TP, stavbu a převěšení TP.

VR 521 – Došlo k rozšíření vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 93143 etapy B** v dopravě **Plzeň-Křimice** v termínu 24.10.2022 (od 07:00 hod.) – 27.10.2022 (do 13:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu nástupiště. Během výluky bude pro vlaky elektrické trakce pouze jedna hrana.

VR 531 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 75026 etapy A** v úseku **Obrnice – Počeradý** a v dopravě **Počeradý** ve dnech 11.10.2022, 12.10.2022 v časech od 07:00 hod. – do 20:00 hod. Výluky jsou požadovány pro diagnostiku TZZ.

VR 532 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 65015 etapy A** v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 17.10.2022 (od 08:00 hod.) – 04.11.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci PZS a doplnění závor v km 14,033, 14,500 a 14,613.

VR 536 – Budou doplněny přesunuté výluky dle **ROV 75021** v úseku **Nejdek – Potůčky**.

VR 720 – Došlo k rozšíření místa vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 93143 etapy B** v dopravě **Plzeň-Křimice**. Výluka bude probíhat v termínu 24.10.2022 (od 07:00 hod.) – 27.10.2022 (do 13:00 hod.) a je požadována pro opravu nástupiště. Pro vlaky elektrické trakce bude k dispozici pouze jedna nástupištní hrana.

7. Projednání změn SP – listopad 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Obdržená připomínka dopravce KŽC Doprava, s. r. o. je řešena v úvodu zápisu.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 304 – Došlo ke snížení rozsahu vyloučení u nepřetržité výluky dle **ROV 23250 etapy A** v dopravně **Rožnov pod Radhoštěm** o PZS v km 12,162 (P7426). Výluka bude probíhat v termínu 08.08.2022 (od 08:00 hod.) – 10.12.2022 (do 17:00 hod.) a je požadovaná pro rekonstrukční práce.

VR 305 – Bude rozšířeno vymezení u denních výluk pro CPS dle **ROV 23273 etap C1** o kolejovou a napěťovou výlukou 1. traťové koleje v úseku **Polom – Suchdol nad Odrou**. Zároveň dojde k rozšíření účelu výluky o opravu betonových základů TV.

VR 305 – Bude rozšířeno vymezení u denních výluk pro CPS dle **ROV 23273 etap B1** o kolejovou a napěťovou výlukou 2. traťové koleje v úseku **Suchdol nad Odrou – Polom**. Zároveň dojde k rozšíření účelu výluky o opravu betonových základů TV.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání souběhu nočních výluk se ZP v úseku **Kolín – Velim** dle **ROV 63177 etapy B5 + K6** místo původního termínu 21./22.11.2022 na nový termín 23./24.11.2022.

VR 502, 505 – Na požadavek dopravce České dráhy, a. s. za účelem využití denních výluk OŘ Praha dle ROV 63220 etap B+C generující ND byly po regionální výlukové poradě doplněny výluky na VR 505 u OŘ Hradec Králové dle **ROV 53187 etapy A**. S ohledem na ostatní požadované výluky pro stavby byl odsouhlasen víkend 19. a 20.11.2022. Souběh s denními výlukami dle ROV 63249 (Nymburk město – Sadská) na VR 502, který generuje kombinaci opatření ND a odklon pro R relace Hradec Králové – Praha, byl dopravcem České dráhy, a. s. akceptován.

VR 529 – Budou doplněny opravné práce ze zrušené zářijové denní výluky (ROV 73249 etapy C) v úseku **Chlumčany u Loun – Louny**. Práce budou probíhat jako součást výluk dle **ROV 73287**.

VR 532 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 65015 etapy A** v úseku **Neratovice – Brandýs nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 17.10.2022 (od 08:00 hod.) – 04.11.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci PZS a doplnění závor v km 14,033, 14,500 a 14,613.

VR 536 – Zástupce OŘ Ústí nad Labem p. Vladimír Zelinka zmínil, že na následující regionální výlukové poradě dojde k doplnění výluky PZZ v úseku **Hroznětín – Merklín**, která poběží v souběhu s kolejovou výlukou v daném úseku (ROV 73279).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Zástupce CTD, Správy diagnostiky elektrotechniky, Mgr. Petr Kluz předložil Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 2. cyklus 2022, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v srpnu 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky září a říjen 2022

Změnové tabulky září 2022

Schvalovatel 1

měsíc: září 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
305	23257 B1	Ostrava hl. n. SK 1. jen TV	27./28., 29./30., 30.9./1.10.	20:00- 3:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší a zřízení PKO	NVÚ	OVA	
305	23154 C	Polom SK 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. ze sm. Suchdol n/O od náv. 1L po náv. S1 (ovlivněna 1. TK Polom - Suchdol n/O)	26.,27.,28.	7:20- 19:00	CPS - úprava TV (stavění stožárů TP a překotvení TV) pro demolici sil. mostu na sil. R48 (SO 204) na suchdolském zhlaví	VNJŘ, NVÚ, ND přesun z října a listopadu	CPS	
305	23154 B	Polom SK 2., 4., 6. jen TV, záhl., zhl. ze sm. Suchdol n/O od náv. 2L po náv. S2 (ovlivněna 2. TK Suchdol n/O - Polom)	30.	7:20- 19:00	CPS - úprava TV (stavění stožárů TP a překotvení TV) pro demolici sil. mostu na sil. R48 (SO 204) na suchdolském zhlaví	VNJŘ, NVÚ, ND přesun z října a listopadu	CPS	
305	23184 F	Lipník n/B výh. č. 15	13.	7:10- 19:00	výměna jazyka a opornice se zavařením do BK	odstranění def. vad souběh s výlukou ROV 23184 B	OVA	

316	15011	Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS.	12.12.2021 -N- 10.12.2022	00:00 -N- 24:00	Nedaří, změna traťových napájecích obvodů	vliv mimořádné události v ŽST Otrokovice	SSV	Nedaří
dílčí změny:								
305	23159 F	Ostrava hl. n. SK 304.-312. jen TV, SK 308., 310. bez TV	16., 26.	08:30-17:00	výměna izolátorů	úprava času (původně 7:30-16:00 hod.)	OVA	
305	23159 G	Ostrava hl. n. SK 304.-312. jen TV, SK 304a, 304b, 312b. jen TV, SK 310., 312. bez TV	27., 29., 30.	08:30-17:00	výměna izolátorů	úprava času (původně 7:30-16:00 hod.)	OVA	
305	23176 B	Ostrava hl. n. SK jen TV 459., 461., 461a., SK 459a bez TV	17.-N-21.	08:00 -N- 19:00	výměna pražců	úprava času zahájení (původně 7:00 hod.)	OVA	
305	23257 B	Ostrava hl. n. SK 1. jen TV	12.-27.,30.	7:10-20:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší a zřízení PKO	NVÚ , úprava času zahájení (původně 8:00 hod.)	OVA	

305	23162 E	Suchdol n/O - Polom 2. TK bez TV	30.	7:20- 13:00	výměna a vevaření LIS	VNJŘ , přesun z 26. 9. (doplnění výluky ROV 23154 B)	OVA	
305	23184 E	Lipník n B výh. č. 3, (ovlivněna 2. TK Drahotuše - Lipník n/B)	19.	7:10- 19:00	výměna jazyka a opornice se zavařením do BK	odstranění def. vad, rozšíření místa práce a účelu výluky	OVA	
316	23193 A	Říkovice - Hulín 2. TK+TV, Hulín SK sudá+TV, záhl., zhl. směr Říkovice od náv. 2L po náv. S2, S6a, S8a, výh. č. 6, 8;	3.	8:15- 14:50	výměna LIS v km 168,791, oprava výh. č. 6 a 8, Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	VNJŘ, NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
316	23193 B	Tlumačov - Otrokovice 2. TK+TV, Otrokovice SK 2., 4., 4a., 6., 8., 10., 12., 14., sudá jen TV, výh. č. 3, záhl., zhl. směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2, S4, S6, S8, S10, S12, S14	4.	8:15- 13:50	oprava výh. č. 3; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	VNJŘ, NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
316	23193 C	Otrokovice - Napajedla 1. TK+TV, Otrokovice SK lichá jen TV, SK 1., 3., 3a. bez TV, záhl., zhl. 1. TK směr Napajedla 1S po náv. L3a, L1	1.	8:15- 13:50	oprava výh. č. 36; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	VNJŘ, NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
316	23193 D	Napajedla - Otrokovice 1. TK+TV; Napajedla SK lichá + TV, výh. č. 2, záhl., zhl. 1. TK směr Otrokovice od náv. 1L po náv. S1, S3	26.	8:15- 13:50	oprava výh. č. 2; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
316	23193 F	Otrokovice - Napajedla 2. TK+TV, Napajedla SK sudá+TV, výh. č. 5, záhl., zhl. 2. TK směr Otrokovice od náv. 2L po náv. S2, S4	25.	8:15- 13:50	oprava výh. č. 5; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
316	23192 A	Staré Město u Uh. Hr. - Nedakonice 2. TK+TV ; Staré Město u Uh. Hr. SK sudá+TV, záhl., zhl. 2. TK směr Nedakonice od náv. 2S po náv. L2, L6, L8	23.	8:25- 19:15	oprava GPK v km 133,680 - 133-750; 135,000 - 135,300; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	VNJŘ, NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří

316	23192 B	Nedakonice- Staré Město u Uh. Hr. 1. TK+TV ;Staré Město u Uh. Hr. SK 7c, 101., 103., 103a, 105., 105a, 107., 109., 111. jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Nedakonice od náv. 1S po náv. L101, L103a, L105a	24.	7:00-14:00	oprava GPK v km 135,000 - 135,800; Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana	VNJŘ,NVÚ , úprava vyloučeného místa, dokončení prací	SSV	Nedaří
317	23233	Vlářský průsmyk - Bynice TK	30.9.-N-14.10.	8:00 -N-17:00	oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605	ZP, ND , na žádost STM OLC úprava termínu, původní termín 30.9.-15.10.2022, změna technologie prací	OVA	
zrušeno:								
305	23159 D	Ostrava hl. n., SK 102a, 304b + TV, SK TV 304.-312., 312b., 304a. jen TV	8., 9.	07:30-16:00	výměna izolátorů	VNJŘ, LNT přesun na listopad	OVA	
301	25020 D	Louky nad Olší SK 2+TV, SK 4 jen TV	21.	07:00-14:00	výměna návěstidla L2	NVÚ , přesun na říjen	SSV	ETCS Mosty - Dětmorovice
301	25020 E	Louky nad Olší SK 1	22.	07:00-14:00	výměna návěstidla L1	přesun na říjen	SSV	ETCS Mosty - Dětmorovice
301	25020 E1	Louky nad Olší SK 2, 4, 3, 5, 7, celá jen TV	22.	10:25-11:25	výměna návěstidla L1	ZP , přesun na říjen	SSV	ETCS Mosty - Dětmorovice

Schvalovatel 2

měsíc: září 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23240 C	Valašské Klobouky - Horní Lideč TK	22.,23.	7:30-15:00	opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, ASP	ZP+ND , na žádost ST OLC, odstranění závad v TK	OVA	

304	23240 D	Valašské Klobouky záhl. směr Brumov, Valašské Klobouky - Brumov TK, Brumov SK celá, Brumov - Bylnice TK, Bylnice záhl. směr Brumov	20.,21.	7:35-14:55	opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, ASP	ZP+ND , na žádost zhotovitele, změna účelu výluky, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice, změna, termínu (snížení) a času konání, původní termín 24.9.-N-10.10.2022 8:00-N-15:00 hod	OVA	
309	20006	Olomouc přednádraží výh. 256, SK 204 bez TV	9.	7:00-13:30	Odstranění defektoskopických vad, havarijního stavu výhybky a SK	Na žádost ST Olomouc dodatečný požadavek na odstranění havarijního stavu po projetí MV	OVA	
311	23180 C	Šumperk celá jen TV, SK 3, 5, 5a, 5b, 7 bez TV, Šumperk - Petrov nad Desnou TK jen TV	19.,20.,21., 22.	8:10-15:40	montáž nové brány, tažení nových převěsů a napáječů	LNT , na žádost zhotovitele, změna technologie prací	SSV	elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina
311	23180 A1	Šumperk SK 2., 2b., 4., 6. jen TV	1.-N-7.	7:00 -N-18:00	oprava výh. č. 28	LNT , na žádost ST OLC, souběh s ROV 23180 A, havarijní stav výh. č. 28	OVA	
dílčí změny:								
304	23194 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě TK, Branky na Moravě celá, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka TK	5.-N-8.	7:30 -N-15:00	opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, ASP	ND+ZP , na žádost zhotovitele, změna účelu výluky, zrušení doplnění závor a rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293), přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	

304	13141	Hulín SK 5., 7., 7a., 7b., 13a., 15b., 17. jen TV, Hulín SK 15., 15a. +TV	12.-N-20.	8:00 -N- 17:00	Oprava SK č.15,15a výměna dřevěných pražců, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava nástupištních desek.	na žádost ST OLC, navýšení vyloučeného místa, odstranění havarijního stavu staniční koleje č. 15a	OVA	
304	23250 A	Rožnov pod Radhoštěm SK 1., 1a, 2., 3, kolejově záhlaví směr Valašské Meziříčí od náv. Lk S po km 12,695, kolejově zhlaví směr Valašské Meziříčí, kolejově zhlaví směr konec trati	8.8.-N-10.12.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm	na žádost zhotovitele, z důvodu změny technologie prací snížen rozsah vyloučení o PZS v km 12,162 (P7426)	SSV	Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm
308	23148 G	Vsetín: SK5 bez TV, SK 1., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 17b. jen TV	1.,2.	7:00- 17:00	betonáž patek TV do SK 3	NVÚ , na žádost zhotovitele doplněna SK č. 1 jen vyp. TV, úprava projektu, sekci v ŽST Vsetín	SSV	Vsetín
311	23180 A	Šumperk kolejově záhlaví a zhlaví směr Petrov nad Desnou - od náv. L1, L3, Se22 po náv. PS a od náv. Se26 po náv. Se28, kolejově zhlaví směr Libina - od náv. L2, L4, L6 po náv. po náv. Se31, kolejově 7c, 7d staniční kolej, napěťově 1., 1b., 3., 3b., 5., 5b., 7., 7b., 8. staniční kolej, PZZ P4240 (km 43,490)	1.-N-17.	7:00 -N- 18:00	Obnova železničního spodku a svršku v žel. Přejezdu P4240 (mimo kolej 7,5). Zřízení odvodnění. Oprava konstrukce žel přejezdu. Úprava GPK, GPKv. Zřízení AB povrchu, úprava GPK a GPV, oprava výh. č. 28	ZP+ND , na žádost ST Olomouc - úprava rozsahu vyloučení (úsek mezi SK 7c a 7d a PZZ), souběh s ROV 13034 etapa B, doplnění opravy výh. č. 28	OVA	
311	23167 A	Krnov - Město Albrechtice TK	19., 20.	7:40- 15:40	údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů	ZP+ND , na žádost dopravce ČD, a. s. změna času, pův. 7:20-15:20 hod.	OVA	
311	25019 C	Jindřichov na Moravě - Branná TZZ, PZS (P4280) v km 11,131	19.-N-23.	7:00 -N- 17:00	Doplnění závor na PZS - P4280 v km 11,128	na žádost zpracovatele ROV doplněno TZZ	OVA	

zrušeno:								
302	23161 D	Vratimov - Paskov TK, Vratimov záhl. ze směru Paskov od náv. S po náv. Se10	27.	8:30- 18:10	oprava GPK, ASP	ZP+ND , důvodem zrušení je přeorganizování prioritních akcí	OVA	
304	23240 A	Valašské Klobouky - Brumov TK, Brumov celá, Brumov - Bylnice TK, Valašské Klobouky záhlaví směr Brumov Bylnice záhlaví směr Brumov	24.9.-N- 10.10.	7:35 -N- 14:55	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048), akce "P500", po dobu výluky bypas přes přejezd, opravné práce TK, čistění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, ASP	ZP+ND , na žádost zhotovitele, změna účelu výluky, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice, změna, termínu (snížení) a času konání, původní termín 24.9.-N-10.10.2022 8:00-N-15:00 hod	OVA	
304	23240 B	Valašské Klobouky - Brumov PZZ v km 6,176 (P8048) a TZZ	26.9.-N- 10.10.	8:00 -N- 17:00	rekonstrukce přejezdu v km 6,176 (P8048)	na žádost zhotovitele, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	
304	23194 B	Branky na Moravě - Kunovice- Loučka PZZ v km 52,581 (P7293)	5.-N-20.	7:30 -N- 15:00	rekonstrukce přejezdu v km 52,586 (P7293)	na žádost zhotovitele, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: září 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
320	33095 C	Vranovice - Šakvice 1. TK bez TV	1., 2.	7:50- 15:00	geotechnický průzkum pro VRT	VNJŘ	BNO	VRT Modřice-Šakvice
dílčí změny:								
0								

zrušeno:								
701	33162 A	Jihlava - Havlíčkův Brod TK+TV, Dobronín celá+TV vč. obch. vedení, Šlapanov celá+TV vč. obch. vedení	13.-N-21.	7:35 -N- 14:30	oprava podpěr TV, údržba TV, údržba žel. svršku, odstr. vegetace	ZP+ND požadavek dopravce ČD, a.s., uzavírka trasy ND, práce budou provedeny v listopadu v rámci ROV 33124 (navýšen počet dní výl.)	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: září 2022

datum: 29. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
506	50031 A	Broumov; SK č. 3	5.-N-9.	7:00-N- 17:00	výměna pražců, oprava nástupiště	požadavek ST HK (souvisí s výstavbou nástupiště dle ROV 53174 A)	HKR	
506	50031 B	Broumov; SK č. 5	12.-N-16.	7:00-N- 17:00	výměna pražců	požadavek ST HK (souvisí s výstavbou nástupiště dle ROV 53174 A)	HKR	
dílčí změny:								
501	53139 M	Pardubice hl. n.; výh. č. 65, 70, jejich části od námezníků po hroty jazyků	9.	8:10- 16:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů na výhybkách číslo 65, 70	změna času (pův. 12:20-21:00) požadavek dopravce ČD, a. s.	HKR	stavba Pardubice
501	53139 O	Pardubice hl. n.; výh. č. 66ab, její část od námezníků po námezník	7.	12:20- 21:00	montáž přestavníků a seřízení hákových závěrů na výhybce číslo 66ab	změna času (pův. 8:10-16:00) požadavek dopravce ČD, a. s.	HKR	stavba Pardubice

505	53170 A	TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí; Hradec Králové hl. n.: záhlaví a zhlaví směr Hradec Králové-Slezské předměstí, od náv. Se10 po náv. HS; 2., 8. staniční kolej	21./22. 22./23.	23:45- 4:10	provádění kopaných sond	ZP; změna termínu z důvodu kolize se ZP na rameni 501	SSV	
505	53170 C	Hradec Králové hl. n.: záhlaví směr Chlumec nad Cidlinou, zhlaví směr Chlumec nad Cidlinou od námeztníku výh. č. 4 po námeztník výh. č. 19	23./24.	23:50- 4:00	provádění kopaných sond	ZP; změna termínu z důvodu kolize se ZP na rameni 501	SSV	
505	53170 D	Hradec Králové hl. n.: 19., 19c., 21. staniční kolej, zhlaví směr Chlumec nad Cidlinou od hrotů jazyků výh. č. 3 po námeztníky výh. č. 33, 35, 39	20.	7:00- 12:30	provádění kopaných sond	změna termínu z důvodu kolize se ZP na rameni 501	SSV	
505	53170 E	Hradec Králové hl. n.: 5a. staniční kolej	24.	4:00- 5:30	provádění kopaných sond	změna termínu z důvodu kolize se ZP na rameni 501	SSV	
506	53146 B	Nové Město n. Met. - Václavice TK; Nové Město n. Met. záhlaví václavické, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S;	22.	7:00- 17:00	ASP, svařování	ZP, ND; změna času (pův. 7:40-17:00); požadavek dopravce ČD a.s.	HKR	
zrušeno:								
501	53160 A	Pardubice hl. n. kolejově 8. SK, napětově: 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412.	5., 6., 7.	8:10- 17:20	doplnění ocelové konstrukce přístřešku 1. a 2. nástupiště	NVÚ; práce provedeny v předstihu	CPS	stavba Pardubice
501	53160 B	Pardubice hl. n. kolejově 10. SK, napětově: 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412.	8.,9.	8:10- 17:20	doplnění ocelové konstrukce přístřešku 1. a 2. nástupiště	NVÚ; práce provedeny v předstihu	CPS	stavba Pardubice
501	53160 C	Pardubice hl. n. kolejově 12. SK, napětově: 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412.	12., 13., 14.	8:10- 17:20	doplnění ocelové konstrukce přístřešku 1. a 2. nástupiště	NVÚ; práce provedeny v předstihu	CPS	stavba Pardubice
501	63135 A1	Úvaly - Č. Brod 1. TK jen TV	3.9.	8:00- 16:00	Regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV.	VNJŘ; kapacity, v souběhu s výlukou 63214 C.	PHA	
501	63135 C	Č. Brod - Úvaly 0. TK jen TV	19.9.	7:10- 13:40	Regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV.	kapacity	PHA	

509	53149 C	Trutnov výh. č. 32	28.9.-N-2.10.	7.30-N-17:00	oprava výhybky č. 32	požadavek ČD, a. s. převod do října v souběhu s etapou B	HKR	
-----	---------	--------------------	---------------	--------------	----------------------	--	-----	--

Schvalovatel 5

měsíc: září 2022

datum: 29. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63163 D	Pečky výh. č. 37ab	5.,6.,8.,9.	7:00-15:00	odstranění DFV, svařování	souběh s etapou Pečky - Plaňany	PHA	
519	63237 A	Říčany-P. Uhřetěves 2. TK+TV	15.,16.,19.-22.	9:00-15:00	oprava PHS	VNJŘ	PHA	
521	63155 R5	P. Radotín-odb. Závodiště TV 3. TK	8./9.	22:10-4:20	úprava nástupiště v Chuchli	TV ke kolejové výluce	SSZ	Smíchov-Černošice
521	65022 A	odb. Závodiště PZS km 6,290	28.9.-N-2.10.	9:00-N-14:30	aktivace PZS	dočasně zrušen-bez vlivu	SSZ	Smíchov-Černošice
521	65022 X4	P. Radotín SSZ	30.	0:50-4:20	výměna SW	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 E4	P. Radotín 2. SK	30.	0:50-4:20	výměna SW		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 D4	P. Radotín 4.-8., 8a. SK, dobřích. záhlaví a zhlaví, smíchovské/krčské zhlaví	30.	0:50-4:20	výměna SW		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 F4	P. Radotín 10. SK, smíchovské /krčské zhlaví	30.	0:50-4:20	výměna SW		SSZ	Smíchov-Černošice
523	63151 D	Vrané n/V-P-Zbraslav TK	5.-8.	9:00-18:00	čištění záchytných zdí a plotů	ZP+ND	PHA	
523	63151 E	Vrané n/V-P-Zbraslav TK	12.-N-16.	8:30-N-15:30	oprava GPK v km 32,6 - 36,1	ZP+ND	PHA	
524	63173 M3	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV, odb. Skály záhlaví a zhlaví	1./2.-4./5., 12./13.-18./19.	20:40-4:20	odtěžení ŠL	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	1./2.-4./5., 12./13.-18./19.	20:40-4:20	odtěžení ŠL	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 M3	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV, odb. Skály záhlaví a zhlaví	9./10.-11./12.	20:40-4:20	odtěžení ŠL	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	9./10.-11./12.	20:40-4:20	odtěžení ŠL	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 6

měsíc: září 2022

datum: 29. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
715	93071 B	Březnice - Mirovice TK, Mirovice záhlaví a zhlaví směr Březnice	1.	7:10-17:05	výměna pražců a štěrkového lože v oblasti PZZ č. P 515 v km 45,606 v ŽST Mirovice, běžná údržba železničního svršku v úseku Březnice - Mirovice	ZP, ND	PLZ	
717	93106 C	Stráž u Tachova - Bor TK	7.	7:00-17:00	výměna pražců a kolejnic, oprava GPK	ZP, ND	PLZ	
720	93120 J	Vranov u Stříbra celá doprava + TV, obcházecí vedení	7.	7:45-15:00	odstranění defektoskopicky vadného jazyka a opornice výhybky č. 2	ZP, ND	PLZ	
720	93120 J1	Vranov u Stříbra celá doprava + TV, obcházecí vedení	10.-N-11.	22:35-N-6:40	výměna vadné srdcovky výhybky č. 2	ZP, ND	PLZ	
dílčí změny:								
707	93112 A	Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě TK	20.-N-22.	7:45-N-15:35	celková oprava propustku v km 48,940 a běžná údržba železničního svršku a úprava průjezdného průřezu	ZP, ND původně denní výluky ve dnech 14.-16.9.2022, navýšení prací - havarijný stav propustku po záplavě, posun na žádost GWTR	PLZ	

707	93112 C	Hořice na Šumavě - Kájov TK	26.,27.	8:10-15:15	výměna def. vadných kolejnic firmou vložení KKV, termitové svařování kolejnic, oprava BK včetně UT BK, úprava parametrů GPK, oprava RK	ZP, ND původně ve dnech 21., 22.9.2022, posun kvůli posunu výluky dle ROV 93112 A na žádost GWTR	PLZ	
707	93112 B	Polná na Šumavě - Hořice na Šumavě TK	29.,30.	7:55-15:25	výměna def. vadných kolejnic firmou vložení KKV, termitové svařování kolejnic, oprava BK včetně UT BK, úprava parametrů GPK, oprava RK	ZP, ND původně ve dnech 19., 20.9.2022, posun kvůli posunu výluky dle ROV 93112 A na žádost GWTR	PLZ	
708	93101 A	Chroboly - Zbytiny TK, Zbytiny záhlaví a zhlaví směr Chroboly	25.9.-N-4.10.	7:20-N-16:35	rekonstrukce PZS v km 45,400 (P 1479) vč. výměny kol. roštu (investice OŘ Plzeň P+R), oprava koleje v km 45,120 – 45,320, běžná údržba železničního svršku	ZP, ND původně ve dnech 14.9. - 4.10.2022, změna vymezení - zrušena výluka v dopravně Chroboly pro SSZ, nedostatek FP	PLZ	
708	93101 B	Prachatice - Chroboly TK, Prachatice lázně celá dopravná, Chroboly celá dopravná	26.,27.	7:40-16:25	výměna def. vad. kolejnic vložení KKV, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD, odstraňování nižší vegetace	ZP, ND původně ve dnech 14., 15.9.2022 v čase 7:40 - 14:25, přesun kvůli zkrácení výluky dle ROV 93101 A, úprava vymezení	PLZ	
711	93124 A	Plzeň hl.n. - Plzeň-Valcha TK + TV, Plzeň-Valcha celá dopravná + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany TK + TV, Plzeň hl. n. SK 6c, 6d, 6e + TV, část zhlaví mezi návěstidly Se23 a Sc6c, záhlaví směr Plzeň-Valcha + TV	8.-N-23.	7:30-N-13:40	výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK, oprava výhybek v dopravně Plzeň-Valcha, odstranění vegetace, BOTV, oprava mostu km 96,783 – výměna mostnic	ZP, ND doplněna výluka zhlaví v dopravně Plzeň hl. n., navýšení prací na opravu mostu	PLZ	

714	93122 A	Chrást u Plzně zastávka - Radnice TK, Stupno celá doprava, Radnice celá doprava	12.-N-21.	7:10-N-17:00	výměna pražců a kolejového lože výhybek č. 1, 2 a přípojných polí v dopavně Radnice, výměna pražců, odstranění vegetace, oprava GPK, odstranění DVK, svařování	ZP, ND změna vymezení, původně včetně úseku Chrást u P. - Chrást u P. zastávka, zkrácení FP	PLZ	
zrušeno:								
521	63210 A1	Beroun záhlaví 1. TK směr Karlštejn, Beroun - Karlštejn 1. TK + TV, Karlštejn záhlaví 1. TK směr Beroun	28.	9:45-19:30	nutná oprava TP, stavba a převěšení TV	VNJŘ přesun do října	PHA	
708	93101 B	Prachatice - Chroboly TK, Prachatice lázně celá doprava, Chroboly 1., 2. SK, záhlaví a zhlaví směr Prachatice	16.	7:40-14:25	výměna def. vad. kolejnic vložení KKV, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebovaných upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD, odstraňování nižší vegetace	ZP, ND	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: září 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63116 A1	Mělník záhl+zh směr Liběchov (od 1S, 2S, Se61 po L1, 2, 3)	14./15.	23:00-4:30	odbednění konstrukce mostu v km 372,738	v zákrytu za 73233 H se ZP Liběchov - Mělník	CPS	
503	72A03022	Štětí - Hoštka 2. TK + TV	17.	7:00-15:00	odstranění defekt vad, svařování	defektoskopická kontrola	UNL	

503	73339 A	Polepy 1., 3. SK + výh. č. 13 + TV	12.,13.,14.	7:00-17:00	odstranění blátivých míst, výměna pražců	zhoršující se stav ŠL v 1. SK - nutná výměna ŠL před strojní úpravou GPK v 10/2022	UNL	
503	73339 B	Polepy 2., 4. SK + výh. č. 6 + TV	15.,16.	7:00-17:00	odstranění blátivých míst, výměna pražců	zhoršující se stav ŠL ve 2. SK - nutná výměna ŠL před strojní úpravou GPK v 10/2022	UNL	
503	75023 A	Polepy - Litoměřice d. n. " TZZ 1. a 2. TK Polepy SZZ kolejové obvody záhl. 1. a 2. TK směr Litoměřice d. n. včetně vjezdového návěstidla 2S	19.9.-N- 2.10.	7:00-N- 12:00	výměna technologie PZS P2956 v km 399,934	jízdy v 1. a 2. TK mezistaničně; vjezdy do ŽST Polepy od Ltm d. n. a odjezdy z ŽST Polepy do Ltm d. n. a z ŽST Litoměřice d. n. do Polep na PN; uzavírky přejezdů P2956 v km 399,934 a P2957 v km 400,857	UNL	
503	75023 B	Polepy - Litoměřice d. n. ZZ PZS „D4“ v km 400,857 (P2957); „E4“ v km 402,047 (P2958)	19.-N-23.	7:00-N- 16:00	úprava KO PZS 2T2, 2T3, 2T4, 2T5, 2T6, 1T2, 1T3 a 1T4 v 1. TK a 2. TK mezi stanicemi Polepy - Litom. d.n., posun oddíl. náv. 2-3998 do nové km polohy	současně s etapou „A“ PJ 80 km/h v 1. a 2. TK v km 400,850 - 401,400 pouze při jízdě z Polep do Ltm (TR = 110 km/h)	UNL	
503	73358 A	Litoměřice d. n. - Polepy 1. TK + TV	11.	7:00-15:00	zřízení 4x LIS, svařování	příprava na výměnu technologie přejezdu v km 399,934	UNL	
503	72A03222	Polepy - Litoměřice d.n. 2. TK + TV	10.	7:00-14:00	zřízení 3x LIS, svařování, zřízení nového náv. 2S a předvěsti 2-3998	příprava na výměnu technologie přejezdu v km 399,934	UNL	
527	63007 Z4	Roztoky u Prahy, SZZ	7.	0:55-4:20	výměna SW	ZP	SSZ	Roztoky nástupiště

527	63160 E4	Roztoky u P., SK 2., 4., 4a., 4b.+zhl. libčic.	7.	0:55-4:20	výměna SW		SSZ	Roztoky nástupiště
527	73316 B	UL hl. n. 903. SK + výh. č. 353	29.	7:00-10:00	strojní úprava GP výh. č. 353	přesun z října z kapacitních důvodů	UNL	
527	73251 E	Bohušovice n.O. - Hrobce 1. TK jen TV	8./9.	20:00-4:00	oprava přejezdu v km 484,881	současně s etapou A (kolejová výluka)	UNL	
527	73251 F	Hrobce - Bohušovice n.O. 2. TK jen TV	11./12.	20:00-4:00	oprava přejezdu v km 484,881	současně s etapou B (kolejová výluka)	UNL	
dílčí změny:								
511	53168 A	Ostromeř-Butoves- Jíčín TK bez TV, Jíčín záhl a zhl. směr Butoves od náv L po nám. výh. 16	26.9.-N- 7.10.	7:25-N- 17:25	oprava výh. 16, 19, 21, 22 a 23	administr. úprava vyloučení na pož ST HKR	HKR	
541	53168 B	Kopidlno celá bez TV, Kopidlno - Bartoušov- Jíčín TK, Jíčín záhl a zhl. směr Kopidlno od náv BL po nám. výh. č. 21, Bartoušov celá	26.9.-N- 7.10.	7:25-N- 17:25	doplnění závor na PZS v km 34,515 (P4630) a v km 35,009 (P4631)	administr. úprava vyloučení	SSV	
541	53168 C	Bartoušov - Jíčín zab.zař.: PZS v km 34,515 (P4630) a v km 35,009(P4631)	26.9.-N- 9.10.	7:25-N- 17:25	doplnění závor na PZS v km 34,515 (P4630) a v km 35,009 (P4631)	administr. úprava vyloučení	SSV	
541	53168 D	Kamensko odb. celá, Rožďalovice celá, Kamensko odb. - Kopidlno TK, Obora odb. - Rožďalovice TK , Rožďalovice - Kamensko odb. TK	26.9.-N- 9.10.	7:25-N- 17:25	rekonstrukce nástupiště Ledečky	administr. úprava vyloučení	SSV	Rekonstrukce nástupiště Ledečky
527	63160 P	Roztoky u Prahy, TV lichá	5.-N-11.	7:30-N- 17:30	výměna TV syst. 1.1 + 1.2	omylem zadáno jako N oper. výluka	SSZ	Roztoky nástupiště

zrušeno:								
502	63216 A	Libice n. C. - V. Osek 1. TK+TV; Libice n. C. liché;	3.	7:00-12:00	revize ÚO, BOTV	práce budou provedeny při opravných pracích v ŽST Libice nad Cidlinou	PHA	
502	63216 B	V. Osek - Libice n. C. 2. TK+TV, Libice n. C. sudé	3.	12:00- 17:00	revize ÚO, BOTV	práce budou provedeny při opravných pracích v ŽST Libice nad Cidlinou	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: září 2022

datum: 1. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73316 A	UL západ 131a. SK + TV výh. č. 105	27.-N-29.	7:00-N- 17:00	výměna 100 % pražců mezi výh. č. 105 - 108, strojní úprava GPK	přesun z října z kapacitních důvodů	UNL	
504	73316 C	UL západ od hrotů jazyků výh. č. 108 po nám. výh. č. 119	29.	12:00- 17:00	strojní úprava GPK mezi výh. č. 112 a 119		UNL	
504	73364 A	Světec záhl. a. zhl. koleje č. 1 směr Bílina (výh. č. 32ab, 34)	23.	7:30-18:00	odstranění defekt. vad ve výh. č. 32ab, 34, svařování	nelze po 1. TK Bílina - Světec	UNL	
504	73364 B	Světec záhl. a. zhl. koleje č. 2 směr Bílina (výh. č. 33ab, 35)	27.	7:30-15:00	odstranění defekt. vad ve výh. č. 35, svařování.	nelze po 2. TK Světec - Bílina	UNL	
504	73376 A	Třebušice TV jen část 1. SK mezi ÚO 401 - ÚO 411	2.	7:30-13:30	demontáž osvětlovacích stožárů	NVÚ	UNL	

520	63189 A1	Praha-Smíchov - Rudná - Nučice	17.-N-21.9.	8:00-N-20:00	oprava přejezdu P2222, P2220	ZP+ND , pův. 17.9.-N-20.9. Nutné navýšení prací a prodloužení vylouč. úseku (pův. Smíchov- Prokopské údolí) z důvodu nepovolení uzavírky P2220. Přejezd měl být opraven při výluce dle ROV 63189 A (25.7.-N-18.8.)	PHA	
531	70036 A	Louny př. zhl. směr Louny, Březno u P. od nám. výh. č. 3 po hroty jazyků výh. č. 5	8.	7:00-10:00	odstranění defekt. vad, svařování		UNL	
531	70036 B	Louny př. zhl. směr Louny, Březno u P. od hrotů jazyků výh. č. 4 po nám. výh. č. 6	8.	10:00-13:00	odstranění defekt. vad, svařování	ZP Louny př - Březno u P.	UNL	
533	73352 A	Cheb - zhlaví směr Tršnice, část od námezničku výhybky č. 84 po námezničku výhybky č. 85	16.	8:00-12:00	výměna přestavníků výh. č. 84, 85	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - nelze z/do Tršnic na 92. SK a dále z/na SK č. 130 a výše	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73352 B	Cheb - zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od námezničku výhybky č. 77 po námezničku výhybky č. 80	19.	8:00-14:00	výměna přestavníků výh. č. 77, 78, 80	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - pro osobní dopravu lze z/do Tršnic pouze jednokolejně na koleje osobního nádraží (z/do liché kolejové skupiny)	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73352 C	Cheb - zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od námeztníku výhybky č. 75 po námeztník výhybky č. 76	20.	7:00-11:00	výměna přestavníků výh. č. 75, 76	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - nelze z/do Tršnic na lichou kolejovou skupinu v osobním nádraží	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73352 D	Cheb - zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od hrotů výhybky č. 69 po námeztník výhybky č. 71	22.	8:00-10:00	výměna přestavníků výh. č. 71	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - nelze z/do Tršnic a Františkových Lázní na SK 5, 7, 9, 11	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73352 E	Cheb - 1. SK v části od návěstidla L1 po námeztník výhybky č. 70 a zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od námeztníku výhybky č. 70 po hroty výhybky č. 70	22.	10:05- 12:05	výměna přestavníku výh. č. 70	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding)	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73352 F	Cheb - 3. SK v části od návěstidla L3 po hroty výhybky č. 62 a zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od hrotu výhybky č. 62 po námeztník výhybky č. 62	22.	12:10- 14:10	výměna přestavníku výh. č. 62	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding)	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73352 G	Cheb - zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od námeztníku výhybky č. 67 po námeztník výhybky č. 68	21.	12:05- 16:05	výměna přestavníků výh. č. 67, 68	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - nelze z/do Tršnic a Františkových Lázní na koleje č. 8 - 24	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73352 H	Cheb - zhlaví směr Tršnice/Františkovy Lázně, část od námezvníku výhybky č. 61 po hroty výhybky č. 65	23.	8:00-12:00	výměna přestavníků výh. č. 61, 65	dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - nelze z/do Tršnic a Františkových Lázní na koleje č. 12 - 24	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
720	73352 I	Cheb - zhlaví směr Schirnding, část od námezvníku výhybky č. 7 po námezvník výhybky č. 13	21.	8:00-12:00	výměna přestavníků výh. č. 9, 13	ZP+ND , dodatečné doplnění výměn přestavníků (využití zákrytu se ZP směr Schirnding) - souběh s ROV 73267 et. A	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
dílčí změny:								
504	73073 D2	Krupka-Boho. 1., 2., 3., 3b., 4.+4b., 5. SK + NTV celá, záhl. a. zhl.	1./2.,4./5. 8./9.	22:50-3:45	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	ZP+ND , původně jako etapa „D“ (jiný popis vyloučeného místa z důvodu změny předpisu D1)	SSZ	
504	73073 D3	Krupka-Boho. 1., 2., 3., 3b., 4.+4b., 5. SK + NTV celá, záhl. a. zhl.	2./3.,3./4., 9./10.	22:50-5:00	montáž a demont. trakčních podpěr a bran, regulace a sjízdnost TV	ZP+ND , původně jako etapa „D1“ (jiný popis vyloučeného místa z důvodu změny předpisu D1)	SSZ	
504	73081 F	Č. Zlatníky záhl. mostecké 1. traťové koleje, TV nad 1. kolejí po ÚO 401, Č. Zlatníky - Most 1. TK	1.	7:00-15:00	výměna ŠL	do etapy F přidána 1. TK Most - Č. Zlatníky - původně byla vyloučena v souběhu jdoucí a nyní zrušené etapě A	UNL	

504	73081 G	Most záhlaví zlatnické 1. TK a navazující část zlatnického zhlaví 1. SK po návěstidlo Se9 (výhybka č. 3), Most -* Č. Zlatníky 1. TK	9.	8:00-15:00	výměna LIS u návěstidla Se6, svařování.	do etapy G přidána 1. TK Most - Č. Zlatníky - původně byla vyloučena v souběhu jdoucí a nyní zrušené etapě A	UNL	
531	73081 E	Obrnice - Most TK + TV	6.,7.,8.	7:00-15:00	výměna ŠL	ZP+ND , původně nepřetržitá výluka v termínu 18.8.N-12.9	UNL	
zrušeno:								
504	73081 B1	Č. Zlatníky - Most 2. TK + TV	13.-N-18.	7:00-N-19:00	oprava propustku v km 44,948	kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73081 C1	Most - Č. Zlatníky 1. TK jen TV	13.	10:00-14:00	oprava propustku v km 44,948	kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73081 A	Most - Č. Zlatníky 1. TK + TV	18.8-N-12.9.	7:00-N-17:00	oprava propustku v km 44,948	kapacitní důvody zhotovitele	UNL	
504	73081 F	Č. Zlatníky záhl. mostecké 1. traťové koleje, TV nad 1. kolejí po ÚO 401, Č. Zlatníky - Most 1. TK	2.	7:00-15:00	výměna ŠL		UNL	
520	63189 C	Pha Smíchov - Prokopské údolí + Prokopské údolí	17.-N-20.9.	8:00-N-20:00	oprava přejezdu P2222	ZP+ND etapa C bude nahrazena etapou A1.	PHA	
529	73249 C	Chlumčany u L. - Louny TK	2.	7:15-14:00	odstranění defekt. vad, svařování	ZP+ND , přesun prací do ROV 73287 listopad	UNL	
536	75021 A	Nejdek - Nové Hamry PZZ v km 20,548 (P173)	15.8.-N-2.9.	8:30-N-18:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele - přesun na říjen	UNL	
536	75021 B	Nejdek - Nové Hamry PZZ v km 24,331 (P181)	15.8.-N-2.9.	8:30-N-18:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele - přesun na říjen	UNL	
536	75021 C	Nové Hamry - Pernink PZZ 34,661 (P191)	15.8.-N-2.9.	8:30-N-18:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele - přesun na říjen	UNL	
536	75021 D	Pernink - Potůčky PZZ 45,281 (P203)	15.8.-N-2.9.	8:30-N-18:00	doplnění závor na přejezdu	požadavek zhotovitele - přesun na říjen	UNL	
536	75021 E	Karlovy Vary - Potůčky JOP-DOZ	31.8./1.9	23:40-4:20	úprava SW DOZ K. Vary - Nejdek	ZP, požadavek zhotovitele - přesun na říjen	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: září 2022

datum: 30. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
326	53089 B	Opatov - Svitavy, 1., 2. TK + TV Svitavy, celá jen TV Březová n. S. - Svitavy, 1. a 2. TK jen TV, jejich část od neutrál. pole v km 228,108 po ÚO 401, 402 v ŽST Svitavy	23./24.	23:00-5:00	zapojení ZZ na provizorní kabelovou přeložku, přepnutí ZZ	ZP+ND+LNT vzhledem ke koncovému napájení stejnosměrné trakce - přivyloučeno napětí TV v ŽST Svitavy a částí TK směr Březová n. S.	CPS	most D35 Opatovec
zrušeno:								
0								

Změnové tabulky říjen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: říjen 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23210 G1	Ostrava-Kunčice zhl. od náv. Se39 po nám. výh.98	12.	7:50-15:50	výměna a vevaření srdcovky výh. 98	Souběh s výlukou ROV 23210 G	OVA	
305	23154 B	Polom SK 2., 4., 6. jen TV, záhl., zhl. ze směru Suchdol n/O od náv. 2L po náv. S2 (ovlivněna 2. TK Suchdol n/O - Polom)	1.,2.	7:20-19:00	CPS - úprava TV (stavění stožárů TP a překotvení TV) pro demolici sil. mostu na sil.R48 (SO 204) na suchdolském zhlaví	VNJŘ, NVÚ, ND	CPS	
305	23257 B1	Ostrava hl. n. SK 1 jen TV	30.9./1.10., 1/2.,3/4.	20:00-3:00	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, oprava prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší, zřízení PKO	NVÚ	OVA	
305	23242 P	Prosenice- Přerov 2. TK+TV, Dluhonice výhybna - Prosenice 1S TK jen TV	19.	8:35-12:35	demontáž oddílového návěstidla 1-31 v km 3,122	NVÚ, VNJŘ, dodatečný požadavek souběh s výlukou ROV 23216 C	SSV	Přerov2

316	15011	Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS.	12.12.2021 -N- 10.12.2022	00:00-N-24:00	Nedaří, změna traťových napájecích obvodů	vliv mimořádné události v ŽST Otrokovice	SSV	Nedaří
dílčí změny:								
305	23229 H	Ostrava hl. n. SK 801. bez TV, SK 801., 802. jen TV	6.10.-N-5.11.	8:00-N-19:30	Oprava přístupových cest k I. nástupišti, zřízení PKO	úprava času zahájení (původně 7:00 hod.)	OVA	
305	23159 E	Ostrava hl. n., SK 308.-312., 312b, 304b bez TV, SK 304., 304a, 306. + TV	5.,11.,12.	8:30-17:00	výměna izolátorů	úprava času (původně 7:30-16:00 hod.)	OVA	
305	23159 F	Ostrava hl. n. SK 308., 310. bez TV, SK 304.-312., 312b., 304a., 304b. jen TV	7.	8:30-17:00	výměna izolátorů	úprava času (původně 7:30-16:00 hod.)	OVA	
305	23257 B	Ostrava hl. n. SK 1. jen TV	3.,4.,6.-16.	7:10-20:00	oprava přístupových cest k I. nástupišti, prosklení podél schodišťových ramen lávky pro pěší a zřízení PKO	NVÚ , úprava času zahájení (původně 8:00 hod.)	OVA	

305	23207 A	Lipník n. Bečvou - Prosenice 2. TK+TV	29.,30.,31.	7:40-14:10	údržba TV a výměna stožárů	VNJŘ , na žádost CDP Přerov úprava času (původně do 14:40 hod.)	OVA	
316	23236 F	Napajedla výh. č. 9	7.	8:30-15:50	cyklická výměna jazyku a opornice	na žádost CDP Přerov úprava času (původně od 8:15 hod.)	OVA	
316	23244 A	Moravský Písek - Nedakonice - ST.Městob u Uh. Hr. 1+2.TK jen TV, Nedakonice a Staré Město u Uh.Hr. Přdn. SK celá jen TV	21.	8:30-16:30	napěťové zkoušky	LNT, VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:15 - 15:50 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 B	Nedakonice - Huštěnovice 1.+2. TK jen TV, Staré Město u Uh. Hr. a Huštěnovice SK celá jen TV	20.	8:25-15:10	napěťové zkoušky	LNT, VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 15:00 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 C	Staré Město u Uher. Hradiště - Otrokovice 1.+2. TK jen TV, Huštěnovice a Napajedla SK celá jen TV Otrokovice SK celá jen TV	22.	8:20-13:55	napěťové zkoušky	LNT, VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 14:00 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 D	Napajedla - Tlumačov 1.+2. TK jen TV Otrokovice SK celá jen TV	23.	8:20-16:00	napěťové zkoušky	LNT, VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 16:00 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 E	Otrokovice - Hulín 1.+2. TK jen TV, Otrokovice a Tlumačov SK celá jen TV	24.	8:20-15:50	napěťové zkoušky	LNT, VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 16:00 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 F	Tlumačov - Říkovice 1.+2. TK jen TV, Tlumačov a Hulín SK celá jen TV	25.	8:10-12:50	napěťové zkoušky	LNT,VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 13:00 hod.)	SSV	Nedaří
316	23244 G	Hulín - Říkovice 1.+2. TK jen TV, Hulín SK celá jen TV, Říkovice SK celá jen TV	19.	8:30-15:25	napěťové zkoušky	LNT,VNJŘ, ND , na žádost CDP Přerov úprava času (původně 8:00- 15:00 hod.)	SSV	Nedaří

316	23236 B	Napajedla - Otrokovice 1. TK+TV, Otrokovice záhl. 1. TK, zhl, směr Napajedla od náv. L5c, L3a, L1 po nám. výh. č. 38	28.	8:00-17:00	strojní propracování TK, ASP, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad	VNJR , na žádost ST OLC navýšení vyloučeného místa, odstranění havarijního stavu	OVA	
316	23236 C	Otrokovice - Napajedla 2. TK+TV, Otrokovice záhl., zhl. směr Napajedla od náv.L2 po začátek výh. č. 39	29.	8:00-17:00	strojní propracování TK, ASP, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad	VNJR , na žádost ST OLC navýšení vyloučeného místa, odstranění havarijního stavu	OVA	
317	23233	Vlářský průsmyk - Bynice TK	30.9.-N- 14.10.	8:00-N- 17:00	oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605	ZP, ND , na žádost STM OLC úprava termínu, původní termín 30.9.- 15.10.2022, změna technologie prací	OVA	
zrušeno:								
317	23228 A	Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves TK, Ostr. N. Ves záhl. směr Uh. Ostroh, Uh. Ostroh záhl. směr Ostr. N. Ves	30.10.-N- 11.11.	8:00-N- 17:00	oprava přejezdu v km 92,113, výměna kolejnic, svažení do BK, výměna upevňovadel, oprava GPK	ZP, ND , na žádost ST OLC přesun na nový termín 18. - 29.11.2022 nevysoutěžení zhotovitele	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: říjen 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
302	23278	Hostašovice - Valašské Meziříčí TK	11.-N-12.	7:30-N- 17:30	odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, pročištění KL, oprava GPK, přejezdu v km 66,594(P7334) – uzavírka komunikace	ZP+ND , na žádost ST OLC	OVA	
304	23279	Kroměříž - Kojetín TK	1.	9:10- 13:10	vývoz dlouhých kolejnic pro výluku Kroměříž - Kojetín dle ROV 23241	ZP+ND , na žádost ST OLC, technologická příprava na výluku Kroměříž - Kojetín dle ROV 23241	OVA	

304	23274 A	Hulín - Kroměříž TK	3.-N-11.	8:00-N-17:00	oprava mostu v km 11,330, TK, odstranění defektoskopických vad, čištění štěrkového lože, svařování do BK ,GPK	ZP+ND na žádost SMT, odstranění havarijního stavu mostu	OVA	
308	13118 X	Vsetín býv. Odb. Bečva - Valašská Polanka 1. TK+TV, Vsetín SK 1a, záhl., zhl. 1. TK sm. Val. Polanka	24./25., 25./26., 26./27.	23:00-3:00	sypání štěrku	ZP , na žádost zhotovitele, doplnění výluk pro dokončení SP 2, souběh s ROV 13118 B, C	SSV	Vsetín
309	23242 M	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna 1. TK bez TV, Dluhonice výhybna SK 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Př., od náv. 1S po náv. L1. Dluhonice výh. záhl. a zhl. sm. Přerov, od náv. S1 po náv. 1L. Dluhonice výh. - Přerov 1. TK bez TV	9/10.	20:15-6:00	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	VNJŘ ; na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek na podbití výhybek	SSV	Přerov 2
309	23242 N	Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, od náv. L2 po náv. 2S. Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova 2. TK bez TV,	10.	0:50-1:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	ZP ; na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek na podbití výhybek souběh s ROV 23242 M	SSV	Přerov 2
309	23242 N1	Dluhonice výhybna SK 2. bez TV, záhl. a zhl. směr Přerov, od náv. S2 po náv. 2L. Přerov - Dluhonice výhybna 2. TK bez TV	10.	0:50-3:30	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	ZP ; na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek na podbití výhybek souběh s ROV 23242 M	SSV	Přerov 2
309	23242 O	Dluhonice výhybna: 8., 10. bez TV, záhl. a zhl. směr Prosenice, od náv. S8 a S10 po náv. 2HL. Prosenice - Dluhonice výhybna: 2S. bez TV	12.	0:30-2:30	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	ZP ; na žádost SSV a zhotovitele dodatečný požadavek na podbití výhybek souběh s ROV 23242 B	SSV	Přerov 2
311	23283 A	Horní Lipová - Ostružná TK	25.	8:20-15:20	Oprava termínovaných závad, oprava a navaření kolejnic	ZP+ND , na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad	OVA	
dílčí změny:								
302	23210 A	Frýdek-Místek výh. č. 24, 27, 30	6.	7:40-14:40	odstranění def. vad, navaření srdcovky č.24, svařování na výh. č. 30	přesun z 3.10. z důvodu kapacity navařečů/svářečů	OVA	

304	23241 A	Kroměříž - Kojetín TK	15.-N-26.	7:00-N-15:00	Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, pročištění kolejového lože, výměna kolejnic	ZP+ND , na žádost ST OLC, zrušení rekonstrukce PZZ v km 3,376 (P7233), přesun kapacit zhotovitele na MU Otrokovice, změna účelu výluky, zkrácení, pův 10. - 26.10.2022	OVA	
304	23250 A	Rožnov pod Radhoštěm SK 1., 1a., 2., 3, kolejově záhlaví směr Valašské Meziříčí od náv. Lk S po km 12,695, kolejově zhlaví směr Valašské Meziříčí, kolejově zhlaví směr konec trati	8.8.-N-10.12.	8:00-N-17:00	rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm	na žádost zhotovitele, z důvodu změny technologie prací snížen rozsah vyloučení o PZS v km 12,162 (P7426)	SSV	Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm
308	23208 B	Vsetín SK 1., 2., 4., 4a., 5., 6., 6b., 7., 9., 11., 13. bez TV	4.,5.,6.,7.,8., 9.,10.,11.,12., 18.,19.,20.,21., 22.,23.,24.,25., 26.	9:50-10:40	montáž bran a převěšení TV	ZP , úprava rozsahu vyloučení - doplnění SK 6b	SSV	Vsetín
308	23208 C	Vsetín SK 1., 2., 4., 4a., 5., 6., 6b., 7., 9., 11., 13. bez TV	4.,5.,6.,7.,8., 9.,10.,11.,12., 18.,19.,20.,21., 22.,23.,24.,25., 26.	11:15-12:00	montáž bran a převěšení TV	ZP , úprava rozsahu vyloučení - doplnění SK 6b	SSV	Vsetín
309	23242 B	Dluhonice výhybna: 2., 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od náv. S2, po náv. 2L. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Prosenice - od náv. S4, S6 po náv. 1HL. Dluhonice výhybna - Prosenice: 1S bez TV, Přerov - Dluhonice výhybna: 2. bez TV	10.-N-12.	8:15-N-17:50	třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	VNJŘ , oprava místa práce v rámci zpracování ROV	SSV	Přerov 2
zrušeno:								
304	23141 B	Kroměříž - Kojetín PZZ v km 3,376 (P7233)	10.-N-26.	7:00-N-15:00	doplnění závor a rekonstrukce přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500"	na žádost zhotovitele, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	

304	23141 C	Kroměříž SZZ	12.	8:00-12:00	doplnění závor a rekonstrukce přejezdu v km 3,376 (P7233), akce "P500"	na žádost zhotovitele, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	
304	23240 A	Valašské Klobouky záhl. směr Brumov, Valašské Klobouky - Brumov TK, Brumov celá, Brumov - Bylnice TK, Bylnice záhl. směr Brumov	24.9.-N-10.10.	7:35-N-14:55	Rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048) , akce "P500", po dobu výluky bypas přes přejezd, opravné práce TK, čištění ŠL, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, ASP	ZP+ND , na žádost zhotovitele, změna účelu výluky, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice, změna, termínu (snížení) a času konání, původně 24.9.-N-10.10.2022 8:00-N-15:00 h.	OVA	
304	23240 B	Valašské Klobouky - Brumov TZZ, PZZ v km 6,176 (P8048)	26.9.-N-10.10.	8:00-N-17:00	rekonstrukce přejezdu v km 6,176 (P8048)	ZP+ND , na žádost zhotovitele, přesun kapacit na odstranění MU Otrokovice	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: říjen 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
701	33189 J	Jihlava SK 16a, výh. č. 14	7.,8.,9.	8:00-16:55	výměna vadných pražců výh. č. 9, úprava GPK	pož. zhotovitele - doplněna etapa do ROV	BNO	
dílní změny:								
322	33189 E	Jihlava část zhl. sudé skupiny SK od náv. Se5 po náv. S2a, S4, S6, S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, SK 2a	6.-N-9.	18:00-N-16:55	výměna vadných pražců výh. č. 9, úprava GPK	změna termínu ukončení (pův. 6.-8.10.) – pož. zhotovitele, změna času (pův. 18:00-17:00 hod.)	BNO	

322	33189 F	Jihlava SK 4., 4a., 4b., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 108., 109 vč. TV vlečky CD, a. s. a TV vlečky KRONOSPAN	7.,8.,9.	8:00-16:55	výměna vadných pražců výh. č. 9, úprava GPK	NVÚ navýš. rozsahu vylouč. zařízení (doplněna SK108,109 a TV vlečky KRONOSPAN), navýšeno o 1 den (pův. 7.a 8.10.) – pož. zhotovitele, změna času (pův. 8:00-17:00 hod.)	BNO	
324	33184 A	Sklené nad Osl. záhl. 1. TK směr Křižanov, lichá jen TV, Sklené nad Osl. - Křižanov 1. TK+TV	10.	7:40-14:20	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 7:40-14:35), požadavek dopravce	BNO	
324	33184 B	Křižanov - Sklené nad Osl. 2. TK+TV, Sklené nad Osl. záhl. 2. TK směr Křižanov, sudá jenTV	17.	7:40-14:20	údržba TV, údržba ÚO a ÚD	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 7:40-14:35), požadavek dopravce	BNO	
324	33181 A	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žďáru 2. TK+TV, Sázava u Žďáru zhl. a záhl. 2. TK směr Žďár nad Sáz., sudá jen TV	1.	7:30-15:20	odstranění blátivých míst v km 91,800, vevaření kol. vložky, sečení	NVÚ+VNJŘ změna času (pův. 7:40-15:20) požadavek dopravce	BNO	
502	33186 A	Leština u Sv. - Světlá nad Sáz. 1. TK+TV, Světlá nad Sáz. záhl. 1. TK směr Leština u Sv.	27.-N-30.	7:50-N-17:05	výměna bočně ojetých kolejnic, sečení, údržba žel. svršku	NVÚ+VNJŘ změna rozsahu vyl. zařízení (doplněno záhlaví 1. TK ve Světlé), změna času (pův. 7:00-18:00) požadavek dopravce	BNO	
502	33186 B	Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK+TV, Leština u Sv. záhl. 2. TK	14.-N-16.	8:00-N-17:05	výměna bočně ojetých kolejnic, sečení, údržba žel. svršku	NVÚ+VNJŘ změna rozsahu vyl. zařízení (doplněno záhlaví 2. TK v Leštině), změna času (pův. 7:00-18:00) požadavek dopravce	BNO	

502	33182 A	G. Jeníkov zhl. a záhl. 1. TK směr Vlkaneč, lichá jen TV, G. Jeníkov - Vlkaneč 1. TK+TV	22.	7:55-18:10	výměna výhybkových součástí výh. č. 1 a 3, svařování, sečení	NVÚ+VNJR změna času (pův. 7:55-18:55) požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
325	33183 A	Tišnov - Nedvědice TK	10.,11.,12.	7:30-13:30	odstranění blátivých míst	ZP+ND přesun na listopad	BNO	

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2022

datum: 29. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výlu-ka pro	název stavby
doplněno:								
501	53144 K	Pardubice hl. n. kolejově 27. SK její část + zhlaví přeloučské, jeho část od námeznic výhybky číslo 57 po námeznic výhybky číslo 169	6., 7., 8.	7:30-17:00	skládání materiálu		SSV	Stavba Pardubice
501	53144 J	Pardubice hl. n. kolejově 1c, 11. SK jejich část + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 a námeznic výhybek číslo 64, 75, 77, 84 po návěstidlo Se32	10.	10:00-18:00	Stavba podpěry 87, montáž ramen a převěšení TV		SSV	Stavba Pardubice
501	53144 J1	Pardubice hl. n. kolejově 1c, 11. SK jejich část + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 a námeznic výhybek číslo 64, 75, 77, 84 po návěstidlo Se32	11., 13.	12:20-18:00	Stavba podpěry 87, montáž ramen a převěšení TV		SSV	Stavba Pardubice
501	53144 J2	Pardubice hl. n. kolejově 1c, 11. SK jejich část + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 a námeznic výhybek číslo 64, 75, 77, 84 po návěstidlo Se32	12.	15:00-18:00	Stavba podpěry 87, montáž ramen a převěšení TV		SSV	Stavba Pardubice
505	53086 N	Pardubice-Rosice nad Labem zab. zař. PZZ v km 4,823	14.	8:15-17:20	zrušení PZZ		SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stěblová
509	53149 C	Trutnov výh. č. 32	3.-N-9.	7.30-N-17:00	oprava výhybky č. 32	přesun termínu na požadavek ČD a. s. (pův. od 28.9.)	HKR	

dílčí změny:								
501	53144 B	Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV; Pardubice hl. n.: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, od návěstidla 1L po námeznyky výhybek číslo 16, 20, 23; zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námeznyku výhybky číslo 9 po námeznyk výhybky číslo 10; SK 1a bez TV, její část od námeznyku výhybky číslo 16 do km 305,420; SK 1a jen TV, její část od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 305,420; SK 5., 11a. bez TV; SK 5., 11., 11a. jen TV	29.9.-N-30.10.	3.50-N-6:00	Přesmyk liché skupiny kolejí do původní trasy.	VNJŘ, ND; úprava termínu ukončení výluky	SSV	Stavba Pardubice
508	53147 B	Mostek celá; Mostek - Horka u S. Paky TK; Horka u S. Paky celá; Horka u S. Paky - Stará Paka TK	12.,13.,14.	7:30 - 17:30	oprava BK, svařování; doplnění šterku; ASP; čištění blátivých míst	ZP, ND; rozšíření a úprava místa vyloučení	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2022

datum: 29. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
521	65022 A	odb. Závodiště PZS km 6,290	28.9.-N-2.10.	9:00-N-14:30	aktivace PZS	bez vlivu-uzavřen pro auta i pěší	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 G,T	odb. Závodiště-P. Radotín 4. TK+TV, odb. Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P. Radotín krčské/ smíchovské záhlaví a zhlaví	21.-N-24.	21:00-N-5:00	montáž TV	souběh s etapami M, V, H9, U9 (P. Smíchov-P. Radotín 2. TK+TV)	SSZ	Smíchov-Černošice

521	63155 G8,T8	odb. Závodiště-P. Radotín 4. TK+TV, odb. Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P. Radotín krčské/ smíchovské záhlaví a zhlaví	27.-N-31.	21:00-N- 5:00	montáž TV		SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 M8,V8	P. Smíchov-odb. Závodiště 2. TK+TV, odb. Závodiště sm. záhlaví a zhlaví	27.-N-31.	21:00-N- 5:00	montáž TV	VNJŘ, souběh s etapou H8	SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 H8,U8	odb. Závodiště-P. Radotín 2. TK+TV, odb. Závodiště rad. záhlaví a zhlaví, P. Radotín smích. záhlaví a zhlaví	27.-N-31.	21:00-N- 5:00	montáž TV		SSZ	Smíchov- Černošice
524	63173 M1	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV, odb. Skály záhlaví a zhlaví	14.-N-17.	20:40-N- 4:20	montáž mostu Kbelská	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63173 N1	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	14.-N-17.	20:40-N- 4:20	montáž mostu Kbelská	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 I5	P. Vysočany zhlaví 1L-nv č. 7	8.,9.	6:00- 19:00	mt rozjezdové drážky pro PP		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 J5	P. Vysočany zhlaví 2L-nv č. 4	8.,9.	6:00- 19:00	mt rozjezdové drážky pro PP		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 K5	P. Vysočany 3. SK+část zhlaví	9.,15.,16., 22.,23.	6:00- 19:00	manipulace s mechanizací		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 N6	P. Vysočany-odb. Skály 101. TK+TV, odb. Skály záhlaví a zhlaví	4.-9., 25.-30.	0:50-4:20	sypání ŠL	ZP, souběh s etapami A, B	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 O6	odb. Č. Most-odb. Hloubětín 2. TK+TV	28.-31.	0:50-4:20	sypání ŠL		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 F3	odb. Zeleneč-P. H. Počer. 2. TK+TV	31.10./1.11.	20:40- 4:20	stahování kolejnic	ZP+ND, souběh s ROV 63173 C	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63248	Čelákovice-Mstětice 2. TK+TV	15.,16.	8:00- 16:00	odstranění def. vad, svařování	souběh s ROV 63173 M1, N1	PHA	
525	63235 D1	P. Malešice-P. Hostivař TK+TV	13.	8:30- 17:30	úprava PB (pevných bodů) TV	ZP+ND	SSZ	Hostivař II
526	63238 A	P. Bubeneč výh. č. 9	12.	8:00- 16:00	výměna jazyka a opornice, zavaření		PHA	
526	63238 B	P. Bubeneč TV sudá	12.	8:00- 14:00	práce mechanizace pod TV		PHA	
526	63238 B1	P. Bubeneč TV sudá	23.	8:00- 16:00	práce mechanizace pod TV		PHA	

526	63238 C	P. Bubeneč výh. č. 12	23.	8:00-16:00	výměna jazyka a opornice, zavaření	PVNJR, nelze P. Bubeneč - Roztoky u Prahy 2. TK.	PHA	
704	63021 P	Benešov u Prahy NS	11.	7:00-15:00	revize R110kV		PHA	
704	95015 A	Tábor-Olbramovice-sděl. zař.-TRS obvod Votice Tábor-Praha-Uhřetěves-sděl. zař.-informační systém Tábor-sděl. zař. na pracovišti výpravčího	13.	8:00-17:30	Úpravy sdělovacího zařízení v rámci modernizace trati České Budějovice - Benešov u Prahy		SSZ	Modernizace trati České Budějovice - Benešov u Prahy
704	63132 G4,U4	Chotoviny-Č. Újezd u Votic 2. TK+TV, Č. Újezd u V. tábořské záhl. a zhlaví	3./4.-10./11.	19:00-4:10	montáž úchytů		SSZ	SUVO
704	63132 U4	Chotoviny-Č. Újezd u Votic TV 2. TK	15./16.	19:00-4:10	mt vyzařovacího kabelu		SSZ	SUVO
704	63132 F2,T2	Č. Újezd u Votic-Chotoviny 1. TK+TV, Č. Újezd u V. tábořské záhl. a zhlaví	22./23.	21:50-4:10	mt vyzařovacího kabelu		SSZ	SUVO
704	63132 T2	Č. Újezd u Votic-Chotoviny TV 1. TK	15./16.	21:50-4:10	mt vyzařovacího kabelu		SSZ	SUVO
704	63132 G2,U2	Chotoviny-Č. Újezd u Votic 2. TK+TV, Č. Újezd u V. tábořské záhl. a zhlaví	22./23.	21:50-4:10	mt vyzařovacího kabelu		SSZ	SUVO
dílčí změny:								
532	65015 A	Neratovice-Brandýs n/L PZZ	17.10.-N-4.11	8:00-N-17:00	rekonstrukce PZS a doplnění závor v km 14,033; 14,500; 14,613	původně 15.10.-N-4.11.2022	SSZ	
704	63132 X	Č. Újezd u V. kol. sp. 10/11, 12/13	22.-N-23.	17:30-N-4:10	nesjízdné kol. sp.-rozpracovanost	jízda pouze přímým směrem, původně 22.-N-24. 17:30-N-4:10	SSZ	SU-VO
zrušeno:								
704	63132 G4	Chotoviny-Č. Újezd u V. 2. TK, Č. Újezd u V. táb. záhlaví, zhlaví	14./15.	19.00-4:10	ASP spojky 1/2		SSZ	SU-VO
704	63132 E4	Č. Újezd u V. 2., 4. SK+tábořské a olbramovické zhlaví	14./15.	19.00-4:10	ASP spojky 1/2		SSZ	SU-VO

704	63132 S4	Č. Újezd u V. TV sudá	14./15.	19.00-4:10	ASP spojky 1/2		SSZ	SU-VO
704	63132 F2	Č. Újezd u V.-Chotoviny u V. 1. TK, Č. Újezd u V. táb. záhlaví, zhlaví	14./15.	21.50-4:10	ASP spojky 1/2	ZP+ND, souběh s etapou G4	SSZ	SU-VO
704	63132 R2	Č. Újezd u V. TV lichá	14./15.	21.50-4:10	ASP spojky 1/2		SSZ	SU-VO
704	63132 A4	Č. Újezd u V.-Chotov. u V. 1. TK+TV, Č. Újezd u V. olbram. záhlaví, zhlaví, Votice 101. SK+táb. záhl. a zhlaví	23./24.	19.00-4:10	ASP spojky 12/13		SSZ	SU-VO
704	63132 C4	Č. Újezd u V. olbram. zhlaví	23./24.	19.00-4:10	ASP spojky 12/13		SSZ	SU-VO
704	63132 R4	Č. Újezd u V. TV lichá	23./24.	19.00-4:10	ASP spojky 12/13		SSZ	SU-VO
704	63132 B2	Č. Újezd u V.-Votice 2. TK, Č. Újezd u V. olbram. záhlaví, zhlaví, Votice táb. záhl. a zhlaví	23./24.	21.50-4:10	ASP spojky 12/13		SSZ	SU-VO
704	63132 S2	Č. Újezd u V. TV sudá	23./24.	21.50-4:10	ASP spojky 12/13		SSZ	SU-VO

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2022

datum: 27. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63210 A1	Beroun záhlaví 1. TK směr Karlštejn, Beroun - Karlštejn 1. TK + TV, Karlštejn záhlaví 1. TK směr Beroun	4.	9:45-19:30	nutná oprava TP, stavba a převěšení TV	VNJŘ	PHA	
717	93144 A	Bor - Tachov TK, Staré Sedliště celá dopravna	24.10.-N-14.11.	7:30-N-15:00	výměna pražců a kolejnic, čištění příkopů, oprava GPK, zřízení BK	ZP, ND	PLZ	
720	93143 A	Plzeň-Křimice 3. SK, TV SK 3, 5	18.-N-21.	7:00-N-13:00	oprava nástupiště		PLZ	
720	93143 B	Plzeň-Křimice 1. SK + TV SK 1, 3, 5	24.-N-27.	7:00-N-13:00	oprava nástupiště	NVÚ 1 hrana pro vlaky elektrické trakce	PLZ	

dílčí změny:								
708	93101 A	Chroboly - Zbytiny TK, Zbytiny záhlaví a zhlaví směr Chroboly	25.9.-N-4.10.	7:20-N- 16:35	rekonstrukce PZS v km 45,400 (P1479) vč. výměny kol. roštu (investice OŘ Plzeň P+R), oprava koleje v km 45,120 – 45,320, běžná údržba železničního svršku	ZP, ND původně ve dnech 14.9. - 4.10.2022, změna vymezení - zrušena výluka v dopravně Chroboly, nedostatek FP	PLZ	
716	93116 A	Radomyšl celá dopravná	19.-N-27.	7:15-N- 18:10	rekonstrukce železničního přejezdu v km 39,830 (P1383), OVP ve výhybce č. 3SV vč. směrového a výškového vyrovnaní výhybky strojním způsobem	ZP, ND původně v čase 11. - 31.10.2022, změna účelu, zkrácení FP	SSZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2022

datum: 28. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63206 D	110., 110b., 6b. SK Nbk seř. n. jen TV, 2., 4. Nbk hl. n. jen TV	3.,4.,5.	7:15- 17:15	práce mechanizace pod TV	rozdělení et. C na kolej. a napětovou výluku, na žádost ŘP NVÚ	PHA	
503	63247 A	Lysá nad Labem výh. č. 8	22., 23.	8:00- 16:00	výměna srdcovky výhybky, odstranění DFV, svařování.	VNJŘ , přesun z 11/22. nelze po 1.TK Lysá n. L. - Kostomlaty n. L.	PHA	
503	63245 A	Mělník -Všetaty 1. TK+TV	8., 9.	8:00- 16:00	oprava přejezdu v km 366,262.	VNJŘ+ND+ aktivace hlásky , přesun z 11/22	PHA	

503	75023 A	Polepy - Litoměřice d. n. TZZ 1. a 2. TK Polepy SZZ kolejové obvody záhl. 1. a 2. TK směr Litoměřice d. n. včetně vjezdového návěstidla 2S	19.9.-N-2.10.	7:00-N- 12:00	výměna technologie PZS P2956 v km 399,934	jízdy v 1. a 2. TK mezistaničně; vjezdy do ŽST Polepy od Ltm d. n. a odjezdy z ŽST Polepy do Ltm d. n. a z ŽST Litoměřice d. n. do Polep na PN; uzavírky přejezdů P2956 v km 399,934 a P2957 v km 400,857	UNL	
508	50028 A	Liberec 101. SK	3.-N-27.	7:00 - 17:00	SVP, SVK, zřízení pražcového podloží, GPK, zřízení BK, oprava přechodů	bez ND	HKR	
508	50028 B	Liberec 114. SK	28.10-N-16.11	7:00 - 17:00	SVP, SVK, zřízení pražcového podloží, GPK, zřízení BK, oprava přechodů	bez ND	HKR	
508	50028 C	Liberec 116. SK	28.10-N-16.11	7:00 - 17:00	SVP, SVK, zřízení pražcového podloží, GPK, zřízení BK, oprava přechodů	bez ND	HKR	
508	53159 D	Turnov - Sychrov TK	17., 18., 19., 20., 21.	7:30 - 17:30	odstranění def. vad - svařování, výměna kolejnic; výřez porostu;	bude upřesněno v týdenním plánu, dle domluvy s CPS (kdy nebude navázet materiál pro stavbu) ZP+ND	HKR	
527	63201 P	Kralupy výh. č. 11 a 13	11.	8:00- 16:00	výměna def. vad. kol., LISů a zavavař.	V souběhu s etapou N.	PHA	
527	63201 N	Kralupy pouze TV 2, 4, 6, 6a, 104a	11.	8:00- 14:00	práce mechanizace pod TV	V souběhu s etapou P. NVÚ	PHA	
540	50029 A	Mimoň 5, 7, 7a, 7b SK; výh. č. 4, 7, 17, 18 a kol.spojky 4-7; 17-18	3.10.-N-1.11.	7:00 - 17:00	SVP,SVK, zřízení pražcového podloží, GPK, zřízení BK, oprava přechodů	bez ND	HKR	
540	53142 E	Bezděz - Doksy TK; Okna celá	5., 6., 7.	7:15 - 17:15	odstranění def. vad	ZP+ND	HKR	
540	53142 F	Česká Lípa hl. n. - výh. Žizník TK	4.	7:40 - 17:30	odstranění def. vad	ZP - lze odklonem přes Srní u ČL nebo s ND	HKR	
540	50030	Rynoltice kolej č. 3	3.	7:30 - 18:00	odstranění def. vady	bez ND	HKR	

548	53162 B	Kořenov celá	11.	7:30 - 13:25	geotechnický průzkum	souběh s 53162 A - ZP+ND	HKR	
dílčí změny:								
502	63206 C	110b. SK Nbk seř. n. jen kolejově	3.-N-5.	7:15-N-17:15	výměna pražců, upevňovadel, podbití.	rozdělení etapy C na kolejovou a napěťovou výluku, na žádost ŘP, souběh C+D	PHA	
502	63220 A	Velký Osek výh. č. 3, 4, 5, 6	17.	8:30-15:30	navazování srdcovek výhybek	nelze na 2. TK Kolín - Velký Osek, na žádost ŘP, původně 13.10.2022 VNJŘ	PHA	
508	50019 D	Liberec kolej č. 10	6.	7:00 - 11:00	výměna LIS		HKR	
508	50019 E	Liberec kolej c. 18	6.	11:00 - 15:00	výměna LIS		HKR	
527	63201 F	Roztoky u Prahy výh. č. 1	22.	8:00-20:00	výměna jazyků a opornic	F+G; původně 15.10., přesun mimo odklony. Nelze po 1. TK Roztoky - Bubeneč VNJŘ	PHA	
527	63201 G	Roztoky u Prahy pouze TV lichá	22.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV	současné s et. F NVÚ	PHA	
527	73306 A	Hněvice 4. - 10. SK + TV výh. č. 10, 12, 16	31.10.-N-8.11.	7:00-N-17:00	výměna 100% pražců ve výh. č. 10, 12, 16 a v přípojkách	pův. 31.10. - 4. 11., navýšení rozs. prací NVÚ	UNL	
548	53162 A	Tanvald - Kořenov TK	10., 11., 12., 13.	7:30 - 13:25	odstranění def. vad	posun datumu ZP+ND	HKR	
zrušeno:								
502	63220 B	Velký Osek výh. č. 2	14.	7:00-14:00	Navazování srdcovky výhybky.	výluka se bude konat v 11/22 v souběhu s OŘ HK	PHA	
502	63220C	Velký Osek - Kanín 90. spojovací kolej	15., 16.	7:00-14:00	Výměna LIS, svařování.	bude se konat v 11/22 v soub. s OŘ HKR	PHA	
508	50019 D	Liberec kolej č. 10	4.	7:00 - 11:00	výměna LIS		HKR	
508	50019 E	Liberec kolej č. 18	4.	11:00 - 15:00	výměna LIS		HKR	

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2022

datum: 1. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73370 A	Řehlovice výh. č. 2, 4, 5 + NTV sudá	15.-N-21.	7:00-N-17:00	odstranění závad z MV	NVÚ, nelze po 2. TK UL záp. - Řehlovice	UNL	
531	75026 A	Obrnice - Počeradý 1. TK, kolejově záhlaví obrnické 1. traťové koleje po návěstidlo Se26 v dopravně Počeradý	11.,12.	7:00 - 20:00	diagnostika TZZ		CTD	
534	73310 A	Želina - Poláky - Vilémov u K. - Kadaňský Rohozec - Krásný Dvůr - Kaštice - TK včetně všech dopraven	24.-N-31.	7:30-N-14:00	výměna pražců - oprava GPK po jízdě MV	ZP+ND	UNL	
535	73363 A	Osek m. - Hrob - Dubí - Moldava v Kr. h. TK včetně všech dopraven	3.-N-14.	7:30-N-16:00	výměna pražců a kolejnic	ZP+ND	UNL	
dílčí změny:								
504	73314 B	Ústí n. L. západ 3b., 5b. jen TV	31.	7:00-17:00	LNT+ND výměna pražců mezi výhybkami č. 103 a 109, strojní úprava GPK - ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování.	LNT, původně 13.	UNL	
504	73290 B	Úpořiny - Ohníč 2. TK Úpořiny záhl. a zhl. ohničské koleje č. 2 od náv. L2	11.	7:30-16:10	navazování srdcovek výh. č. 17b, 27.	přesun z důvodu výluky podle ROV 73370 A (původně 21.10.)	UNL	
504	73291 C	Bílina 1., 3a. zlatnické zhl. od nám. výh. č. 37 po náv. L1, L5, L7, L9	7.	7:00-19:00	oprava GPK + GP výh. č. 21, 23, 25, 28, 29.	původní termín 11.10. (změna technologie)	UNL	
504	73291 B	Bílina zlatnické zhl. kolejí č. 4a, 6 - 12 od náv. Se14, L6, L8, L10, Se12 po hroty jazyků výh. č. 26	11.	7:00-13:00	oprava GP výh. č. 19, 22, 24	původní termín 7.10. (změna technologie)	UNL	
533	72A14621	Dasnice - Kynšperk nad Ohří, 2. TK	5.	7:00-16:00	výměna LIS a def. vadných kolejnic	původně 7:00-14:00; rozšíření prací o výměnu kolejnic před akcí, brousicí kampaň"	UNL	

zrušeno:								
504	73314 B	Ústí n.L. západ 3b., 5b. jen TV	10.,11.,12.	7:00- 17:00	LNT+ND výměna pražců mezi výhybkami č. 103 a 109, strojní úprava GPK - ASP, odstranění defektoskopických vad, svařování	přesun na 1., 2., 3. listopadu	UNL	
504	70028 A	Třebušice výh. č. 12	3.	7:00- 15:00	výměna jazyka a opornice výhybky č. 12, svařování.	práce v předstihu	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: říjen 2022

datum: 30. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53178 A	Opatov - Svitavy, 1. TK jen TV, Svitavy, celá jen TV	4./5., 5./6.	22:30- 4:00	tažení linky VN v km 230,330 - 230,350	LNT v souběhu s výlukou 53089 C	CPS	
326	53178 B	Svitavy, 5., 7., 9. SK jen TV	10.	8:00- 17:00	tažení linky VN v km 0,650 - 0,910	NVÚ, tažení vodičů VN přes TK Svitavy - Polička ve vlakových přestávkách.	CPS	
501	53177 A	Č. Třebová směrová skupina, 219., 220., 221. SK, Č. Třebová směrová skupina, KB 219, KB 220, KB 221	3.-N-12.	8:00-N- 17:00	oprava KB 219, a 220		HKR	
501	53177 B	Č. Třebová směrová skupina, 220., 221., 222. SK, Č. Třebová směrová skupina, KB 220, KB 221, KB 222	17.-N-26.	8:00-N- 17:00	oprava KB 221 a 222		HKR	
501	53164 T	D. Třebová - Č. Třebová, 1. TK + TV, Č. Třebová záhl, a zhl. 1. TK směr D. Třebová od náv. OS po náv. Se66	12.	8:20- 16:20	odstranění def. vad. oprava výh. č. 2 na odb. Parníku	VNJŘ v souběhu s ROV 53164 J.	HKR	
501	53164 U	Č. Třebová - D. Třebová, 2. TK + TV, Č. Třebová, záhl, a zhl. 2. TK směr D. Třebová, jeho část od námezničku výh. č. 46 po náv. 2S	18.-19.	18:30- 6:30	odstranění def. vad. oprava výh. č. 3. na odb. Parníku	VNJŘ v souběhu s ROV 53164 L, přesun z listopadu na žádost ŘP, odklonové trasy	HKR	

501	53163 G	Ústí n. O., 2b., 2c. bez TV, Ústí n. O., zhl. střední, jeho část od náv. Se3 po náv. Sc2 a námezník v. č. 10	24.	13:00- 16:00	ASP výh. č. 8, odstranění závad v GPK	reetapizace z původní etapy C na žádost ŘP, v souběhu s výlukou 53163 C, nelze od D. Třebové na sudou skupinu, vlaky směru Č. Třebová - Letohrad a opačně pouze s přestavením přes pražské zhlaví	HKR	
517	53186 A	Prachovice, celá bez TV, Prachovice - Kostelec u H. Městce, TK, Kostelec u H. Městce: celá, Kostelec u H. Městce - H. Městec, TK, H. Městec: záhl. a zhl. TK směr Kostelec u H. Městce, jeho část od náv. L po námezníky výh. č. 5 a 9, H. Městec: zhl. TK směr Kostelec u H. Městce, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 4 po námezník výh. č. 11. H. Městec: 2., 9a., 9b., 9c., 9d. SK, H. Městec: 5. SK, její část od námezníku výh. č. 9 po km 13,510	3.-N-18.	7:00- 17:50	výstavba nástupiště u kolejí č. 1 a 3, zkrácení nástupiště u koleje 5, úprava kolejiště, rekonstrukce PZZ v km 13,750 (P5043)	ZP	SSV	
517	53186 B	H. Městec, ostat. zař.: IV. nást., jeho část u 5. SK od km 13,580 do km 13,510	3.-N-18.	7:00- 17:50	krácení nástupiště u koleje 5		SSV	
517	53186 C	H. Městec, SSZ a PZS C1 v km 13,750 a PZS C2 v km 13,876	3.-N-18.	7:00- 17:50	úpravy SZZ a PZS C1 v km 13,750 a PZS C2 v km 13,876 v rozsahu rekonstruovaného kolejiště		SSV	
517	53186 D	H. Městec, 1., 3. SK	3.10.-N-18.11.	7:00- 17:50	výstavba nástupiště u kolejí č. 1, 3		SSV	

dílčí změny:								
501	53164 J	Č. Třebová odj. sk., 7. +TV, 9. jen TV, Č. Třebová, 3b. jen TV, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. Se66 po náv. L7, L5, Se58, L1, Č. Třebová, 1., 3b., 5., 7., 9. jen TV, jejich pražská část, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD v 1. TK Č. Třebová - Odb. Parník	12.	8:20-16:20	stavba stožárů	NVÚ+VNJŘ úprava času na žádost dopravce (původně 7:00-15:00)	HKR	
501	53163 C	Ústí nad Orlicí: 2. Ústí nad Orlicí: 2., 2c. jen TV	24.	13:00-19:00	ASP, GPK	NVÚ , reetapizace, úprava původního kolejového vyloučení (nově v etapě G)	HKR	
zrušeno:								
0								

Příloha č. 4 – Tabulka úprav HMG na stavbě „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ (včetně výluk pro odstranění následků MU) – srpen 2022																																																		
VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		1 po	2 út	3 st	4 čt	5 pá	6 so	7 ne	8 po	9 út	10 st	11 čt	12 pá	13 so	14 ne	15 po	16 út	17 st	18 čt	19 pá	20 so	21 ne	22 po	23 út	24 st	25 čt	26 pá	27 so	28 ne	29 po	30 út	31 st							
									Den	Čas	Den	Čas																																						
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou																																																		
316	25029 A	zabezpečovací zařízení traťové 1.TK Napajedla - Otrokovice zabezpečovací zařízení traťové 2.TK Otrokovice - Napajedla	MÚ - prodloužit do 24.8.2022	2	1	H	Ne	59d	27.06.2022	8:30	24.08.2022	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne														
316	25029 B	zabezpečovací zařízení traťové 1.TK Otrokovice - Tlumačov zabezpečovací zařízení traťové 2.TK Tlumačov - Otrokovice	MÚ - prodloužit do 15.8.2022	2	1	H	Ne	50d	27.06.2022	8:30	15.08.2022	17:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																								
316	25030 A	Napajedla - Otrokovice: 1TK bez TV	MÚ - jízdaVZ	2	1	H	D	5h	24.08.2022	7.00	24.08.2022	12:00																																						
316	25030 B	Otrokovice - Napajedla: 2TK bez TV	MÚ - jízdaVZ	2	1	H	D	5h	24.08.2022	12.00.	24.08.2022	17.00																																						
316	25030 C	Otrokovice - Tlumačov: 1TK bez TV	MÚ - jízdaVZ	2	1	H	D	5h	15.08.2022	7.00	15.08.2022	12:00																5																						
316	25030 D	Tlumačov - Otrokovice: 2TK bez TV	MÚ - jízdaVZ	2	1	H	D	5h	15.08.2022	12:00	15.08.2022	17.00																5																						
316	25030 E	Otrokovice: PZS v km 0,624 (P8223)	MÚ - OP přes přejezd	2	1	H	D	8h	29.08.2022	8.00	29.08.2022	16.00																																				8		
316	25030 F	Otrokovice - Zlín: TZZ	MÚ - aktivace AH88	2	1	H	Ne	4d	29.08.2022	8.00	01.09.2022	16.00																																				Ne	Ne	Ne
316	Z-23138 G	Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice od náv. 2S po náv. L2, L4,L6,Lc8,Lc10,Lc12. Hulín: 2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV,	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	2d	16.08.2022	8:10	17.08.2022	17:00																Ne	Ne	X																				
316	Z-23138 D	Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.TK směr Říkovice od náv. 1L po náv.S1,S3. Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV,	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	3d	06.08.2022	8:15	08.08.2022	17:00						Ne	Ne	Ne																														
316	Z-23138 G1	Hulín: výh.: 8,	navaření srdcovky	2	1	O	D	6h	17.08.2022	8:10	17.08.2022	14:10																	6																					
316	Z-23138 F	Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4,L6,Lc8,Lc10,Lc12. Hulín: 2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV,	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	2d	10.08.2022	8:10	11.08.2022	17:00										Ne	Ne	x																										
316	13082 F	Tlumačov - Hulín 1 + TV záhl. azhl. 1.TK směr Hulín Tlumačov: lichá + TV,	Nedaří - výměna nosného lana, úprava ukolejní a oprava po MÚ	2	1	I	Ne	3d	12.08.2022	8:10	14.08.2022	17:00															Ne	Ne	Ne																					
316	13082 F	Tlumačov - Hulín 1 + TV záhl. azhl. 1.TK směr Hulín Tlumačov: lichá + TV,	Nedaří - výměna nosného lana, úprava ukolejní a oprava po MÚ		1	I	Ne	3d	28.08.2022	8:10	30.08.2022	17:00																																				Ne	Ne	Ne
316	Z-23138 I	Tlumačov - Hulín: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.TK směr Hulín od vj.náv.2L po náv.S2,S4. Tlumačov: sudá + TV,	Nedaří - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	D	9h	22.08.2022	8:10	22.08.2022	17:00																																						

Příloha č. 4 – Tabulka úprav HMG na stavbě „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ (včetně výluk pro odstranění následků MU) – srpen 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		1 po	2 út	3 st	4 čt	5 pá	6 so	7 ne	8 po	9 út	10 st	11 čt	12 pá	13 so	14 ne	15 po	16 út	17 st	18 čt	19 pá	20 so	21 ne	22 po	23 út	24 st	25 čt	26 pá	27 so	28 ne	29 po	30 út	31 st																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									Den	Čas	Den	Čas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
316	Z-23138 B1	Otrokovice: výh.: 12,	navaření srdcovky	2	1	O	D	6h	02.08.2022	8:15	02.08.2022	13:50		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
316	Z-23138 H	Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.TK směr Otrokovice od vj.náv.1S po náv.L1,L3a. Tlumačov: lichá + TV,	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	3d	19.08.2022	8:05	21.08.2022	17:00																			X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
316	Z-23138 M	Otrokovice: výh.: 34,	navaření srdcovky	2	1	O	Ne	2d	21.08.2022	17:45	22.08.2022	1:15																					Ne	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
316	Z-23138 L	Napajedla: výh.: 6,	navaření srdcovky	2	1	O	D	8h	15.08.2022	8:10	15.08.2022	15:40															8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
316	16Z09018	Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 144,600.	Údržba 6kV	2	1	O	D	5h	24.08.2022	8:00	24.08.2022	13:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
316	Z-23138 E	Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.TK směr Huštěnovice od náv. 1S po náv.L1,L3. Napajedla: lichá + TV,	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV, nebude možná obsluha vlečky Fatra, a.s. Napajedla	2	1	I	D	9h	09.08.2022	8:00	09.08.2022	17:00									9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
316	16Z09019	Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení .	Údržba 6kV	2	1	O	D	5h	17.08.2022	8:00	17.08.2022	13:00																	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
316	16Z09020	Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení .	Údržba 6kV	2	1	O	D	5h	10.08.2022	8:00	10.08.2022	13:00										5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
316	Z-23138 A	Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2,S4,S6,S8. Otrokovice: 2.,4.,6.,8. bez TV, Otrokovice: sudá jen TV,	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	D	9h	21.08.2022	8:15	21.08.2022	17:00		x																				9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
316	Z-23138 B	Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od vj.náv.1L po náv.S1,S3,S5. Otrokovice: 1.,3.,5. bez TV, Otrokovice: lichá jen TV,	NedaŘi- úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	D	9h	20.08.2022	8:15	20.08.2022	17:00			x																			9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
316	Z-23138 C	Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od náv. 1S po náv.L1,L3. Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV,	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	3d	03.08.2022	8:10	05.08.2022	17:00				Ne	Ne	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
316	Z-23138 J	Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.TK směr Moravský Písek od náv.1S po náv.L1,L3.	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	3d	25.08.2022	8:00	27.08.2022	17:00																											Ne	Ne	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
316	Z-23138 J1	Nedakonice: výh.: 16, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Nedakonice.	cyklická výměna jazyků a opornic	2	1	I	D	11h	26.08.2022	5:30	26.08.2022	16:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
316	Z-23138 K	Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.TK směr Moravský Písek od náv.2S po náv.L2,L4b,L6.	NedaŘi - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV	2	1	I	Ne	3d	28.08.2022	8:00	30.08.2022	17:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Příloha č. 4 – Tabulka úprav HMG na stavbě „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ (včetně výluk pro odstranění následků MU) – srpen 2022																																												
VR	ROV	Místo vyloučení	Důvod konání výluky	Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		1 po	2 út	3 st	4 čt	5 pá	6 so	7 ne	8 po	9 út	10 st	11 čt	12 pá	13 so	14 ne	15 po	16 út	17 st	18 čt	19 pá	20 so	21 ne	22 po	23 út	24 st	25 čt	26 pá	27 so	28 ne	29 po	30 út	31 st	
									Den	Čas	Den	Čas																																
316	15011	Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS.	Nedaří, změna traťových napájecích obvodů - prodloužit po MÚ	2	1	I	Ne	364d	12.12.2021	0:00	10.12.2022	24:00	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Příloha č. 5 Plán pravidelného měření na tratích Správy železnic, s. o. – 2. cyklus 2022

Měsíční plán měření – 2. cyklus 2022

*** Diagnostika trakčního vedení**

*** Měřicí vůz MVPTZ**

35. týden 2022

29. 08.	Po	›Příprava MVPTZ po ŽOS	km 000+000
30. 08.	Út	›Příprava MVPTZ po ŽOS	km 000+000
31. 08.	St	›Příprava MVPTZ po ŽOS	km 000+000
01. 09.	Čt	›Zkušební jízda ›Bohumín – Ostrava Vítkovice ›Ostrava Vítkovice – Polanka nad Odrou ›Polanka nad Odrou – Bohumín ›Návoz na TBZ	km 000+000
02. 09.	Pá	›TBZ Kolín – Velim – OŘ Praha ›Odvoz MV z TBZ – v případě pozdního konce, odvoz až v sobotu	km 000+000
03. 09.	So	›Údržba	km 000+000
04. 09.	Ne	›Údržba	km 000+000

36. týden 2022

05. 09.	Po	›Údržba	km 000+000
06. 09.	Út	›Údržba	km 000+000
07. 09.	St	›Ověření sestavy TV Dětmárovice – Petrovice u Karviné - STRABAG	km 000+000
08. 09.	Čt	›Kalibrace MVPTZ	km 000+000
09. 09.	Pá	›Údržba	km 000+000
10. 09.	So	›Údržba	km 000+000
11. 09.	Ne	›Návoz na měření v síti MÁV	km 000+000

37. týden 2022

12. 09.	Po	›Měření v síti MÁV	km 000+000
13. 09.	Út	›Měření v síti MÁV	km 000+000
14. 09.	St	›Měření v síti MÁV	km 000+000
15. 09.	Čt	›Měření v síti MÁV	km 000+000
16. 09.	Pá	›Měření v síti MÁV	km 000+000
17. 09.	So	›Měření v síti MÁV	km 000+000
18. 09.	Ne	›Údržba	km 000+000

38. týden 2022

19. 09.	Po	›Údržba	km 000+000
20. 09.	Út	›Bohumín – Hranice na Moravě ›Hranice na Moravě – Lúky pod Makytou ›Lúky pod Makytou – Drahotuše spojka - Přerov – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Holubice ›Holubice – Křenovice – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Brno dolní – Modřice ›Modřice – Brno dolní	km 000+000
21. 09.	St	›Brno dolní – Brno Maloměřice ›Brno Maloměřice – Vyškov – Olomouc – Zábřeh na M. – Šumperk ›Šumperk – Hanušovice – Lichkov ›Lichkov – Lichov st. hr. ›Lichkov st. hr. – Ústí nad Orlicí ›Ústí nad Orlicí – Hradec Králové – Praskačka ›Praskačka – Jaroměř	km 000+000
22. 09.	Čt	›Jaroměř – Stéblová ›Stéblová – Opatovice n L. – Kanín – Kolín – Česká Třebová - Blansko ›Blansko – Česká Třebová	km 000+000

23. 09.	Pá	>Česká Třebová – Přerov >Přerov – Dluhonice >Dluhonice – Bohumín	km 000+000
24. 09.	So	>Údržba	km 000+000
25. 09.	Ne	>Údržba	km 000+000

39. týden 2022

26. 09.	Po	>Bohumín – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. – Odb. Koukolná – Čadca >Čadca – Dětmarovice >Dětmarovice – Karviná >Karviná – Chalupki >Chalupki – Vrbice >Vrbice – Bohumín 93. kolej	km 000+000
27. 09.	Út	>Bohumín – Mošnov >Mošnov – Ostrava Vítkovice – Český Těšín >Český Těšín – Český Těšín st. hr. >Český Těšín – Ostrava střed – Ostrava hl. n. >Ostrava hl. n. – Ostrava střed – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Opava východ >Opava východ – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Bohumín	km 000+000
28. 09.	St	>Svátek	km 000+000
29. 09.	Čt	>Údržba	km 000+000
30. 09.	Pá	>Údržba	km 000+000
01. 10.	So	>Údržba	km 000+000
02. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

40. týden 2022

03. 10.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
04. 10.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
05. 10.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
06. 10.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
07. 10.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
08. 10.	So	>Údržba	km 000+000
09. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

41. týden 2022

10. 10.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
11. 10.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
12. 10.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
13. 10.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
14. 10.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
15. 10.	So	>Údržba	km 000+000
16. 10.	Ne	>Údržba	km 000+000

42. týden 2022

17. 10.	Po	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
18. 10.	Út	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
19. 10.	St	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
20. 10.	Čt	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
21. 10.	Pá	›Měření v síti ŽSR	km 000+000
22. 10.	So	›Údržba	km 000+000
23. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000

43. týden 2022

24. 10.	Po	›Údržba ›Návoz na TBZ Praha hl. n. – Praha Hostivař	km 000+000
25. 10.	Út	›TBZ Praha hl. n. – Praha Hostivař – EŽ Praha	km 000+000
26. 10.	St	›TBZ Praha hl. n. – Praha Hostivař – EŽ Praha	km 000+000
27. 10.	Čt	›Odvoz z TBZ Praha hl. n. – Praha Hostivař	km 000+000
28. 10.	Pá	›Svátek	km 000+000
29. 10.	So	›Údržba	km 000+000
30. 10.	Ne	›Údržba	km 000+000

44. týden 2022

31. 10.	Po	>Údržba >Návoz na TBZ Nedakonice – Říkovice	km 000+000
01. 11.	Út	>TBZ Nedakonice – Říkovice – EŽ Praha	km 000+000
02. 11.	St	>Přerov – Břeclav >Břeclav – Brno – Havlíčkův Brod – Kolín – ÚNL Střekov – Děčín hl. n.	km 000+000
03. 11.	Čt	>Děčín hl. n. – ÚNL Střekov – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav >Břeclav – Pohansko – Břeclav	km 000+000
04. 11.	Pá	>Břeclav – Bohumín >Údržba	km 000+000
05. 11.	So	>Údržba	km 000+000
06. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

45. týden 2022

07. 11.	Po	>Údržba >Návoz na Votice – Sudoměřice u Tábora	km 000+000
08. 11.	Út	>Votice – Sudoměřice u Tábora – EŽ Praha	km 000+000
09. 11.	St	>Votice – Sudoměřice u Tábora – EŽ Praha >Sudoměřice u Tábora – České Budějovice	km 000+000
10. 11.	Čt	>České Budějovice – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice >České Budějovice – České Velenice >České Velenice – České Budějovice – Praha ONJ	km 000+000
11. 11.	Pá	>Praha – Bohumín – přeprava >Údržba	km 000+000
12. 11.	So	>Údržba	km 000+000
13. 11.	Ne	>Údržba	km 000+000

46. týden 2022

14. 11.	Po	›TBZ Přerov 2 – EŽ Praha	km 000+000
15. 11.	Út	›TBZ Přerov 2 – EŽ Praha	km 000+000
16. 11.	St	›TBZ Olomouc – Uničov – EŽ Praha	km 000+000
17. 11.	Čt	›Svátek	km 000+000
18. 11.	Pá	›Údržba	km 000+000
19. 11.	So	›Údržba	km 000+000
20. 11.	Ne	›Údržba	km 000+000

47. týden 2022

21. 11.	Po	›Návoz na TBZ Velim – Poříčany	km 000+000
22. 11.	Út	›TBZ Velim – Poříčany – EŽ Praha + Elektroline	km 000+000
23. 11.	St	›TBZ Velim – Poříčany – EŽ Praha + Elektroline	km 000+000
24. 11.	Čt	›Údržba	km 000+000
25. 11.	Pá	›Údržba	km 000+000
26. 11.	So	›Údržba	km 000+000
27. 11.	Ne	›Údržba	km 000+000

48. týden 2022

28. 11.	Po	›Bohumín – Praha – Beroun – Plzeň	km 000+000
29. 11.	Út	›Plzeň – Cheb – Vojtanov ›Vojtanov – Tršnice ›Tršnice – Františkovy Lázně ›Františkovy Lázně – Cheb ›Cheb – Karlovy Vary ›Karlovy Vary – Cheb – Plzeň	km 000+000
30. 11.	St	›Plzeň – České Budějovice ›České Budějovice – Plzeň ›Plzeň – Praha	km 000+000
01. 12.	Čt	›Praha – Bohumín	km 000+000
02. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000
03. 12.	So	›Údržba	km 000+000
04. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

49. týden 2022

05. 12.	Po	›Bohumín – Praha ›Praha – Děčín hl. n. – Dolní žleb st. hr. ›Dolní žleb st. hr. – Děčín hl. n.	km 000+000
06. 12.	Út	›Děčín hl. n. – ÚNL – Ohníč – Most ›Most – Ohníč – ÚNL jih ›ÚNL jih – ÚNL západ – Teplice – Karlovy Vary	km 000+000
07. 12.	St	›Karlovy Vary – Teplice – ÚNL Střekov ›ÚNL Střekov – ÚNL západ ›ÚNL západ – ÚNL sever ›ÚNL sever – Praha hl. n.	km 000+000
08. 12.	Čt	›Praha – Bohumín	km 000+000
09. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000

10. 12.	So	›Údržba	km 000+000
11. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

50. týden 2022

12. 12.	Po	›Údržba ›Návoz na TBZ Soběslav – Odb. Doubí	km 000+000
13. 12.	Út	›TBZ Soběslav – Odb. Doubí - STRABAG	km 000+000
14. 12.	St	›Návoz na TBZ Dětmárovice – Petrovice u Karviné	km 000+000
15. 12.	Čt	›TBZ Dětmárovice – Petrovice u Karviné - STRABAG	km 000+000
16. 12.	Pá	›TBZ Dětmárovice – Petrovice u Karviné - STRABAG	km 000+000
17. 12.	So	›Údržba	km 000+000
18. 12.	Ne	›Údržba	km 000+000

51. týden 2022

19. 12.	Po	›Údržba	km 000+000
20. 12.	Út	›Údržba	km 000+000
21. 12.	St	›Údržba	km 000+000
22. 12.	Čt	›Údržba	km 000+000
23. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000

24. 12.	So	›Svátek	km 000+000
25. 12.	Ne	›Svátek	km 000+000

52. týden 2022
















26. 12.	Po	›Svátek	km 000+000
27. 12.	Út	›Údržba	km 000+000
28. 12.	St	›Údržba	km 000+000
29. 12.	Čt	›Údržba	km 000+000
30. 12.	Pá	›Údržba	km 000+000
31. 12.	So	›Údržba	km 000+000
01. 01.	Ne	›Svátek	km 000+000

Projednáání měsíčních výlukových plánů 9/2022, 10/2022, 11/2022
Porada

Datum konání 28.07.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
PŘETNOVÁK	SŽ-GEOL	725 745 542	NOVAK1121@ spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRAČKA	-1-	602 237 415	KRAČKA110@ spravazeleznic.cz	
YIŘÍ STEHLÍK	SŽ-GEOL	942 424 202	STEHLIK@ spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAINIS@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 209 093	MORAVKA@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KLARIS ZELINKA	SŽ OR UNL	224 517 199	ZELINKA11@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Visková	SŽ-GEOL	942 424 103	viskova@ spravazeleznic.cz	
Josef Valoch	SŽ,SSV	724 932 377	valoch@ spravazeleznic.cz	
Paříl Jančík	SPRÁVA	724 157 980	Jančík-1@ spravazeleznic.cz	
Tomáš Svoboda	SŽ-CDPPRE	724 645 886	svoboda.to@ spravazeleznic.cz	
PAVEL KROŠEKA	SŽ,SSV	725 212 056	KROSEKA@ spravazeleznic.cz	
JALIBOR KOTASEK	SŽ OR OVA	725 887 379	kotasek@ spravazeleznic.cz	
JANSLAV JANEČKO	SŽ OR	724 027 997	JANECKO@ spravazeleznic.cz	
VIT GREGOR	SŽ-CTD	601 128 46	GREGOR11@ spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HÁDEK	METRANSRAIL	730 584 022	hadek@metransrail.eu	
Václav Hamouz	CD Praha	725 068 965	HamouzV@ spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ OR	607 252 262	novak.fr@ spravazeleznic.cz	
FILIP DOŠKČIL	SŽ OR BRNO	601 082 697	DOŠKČIL@ SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jana Kolářová	SŽ-GR012	972625160	Kolarkova@spravazeleznic.cz	Kol
Libor Mokříž	SŽ-GR012	972325025	Mokriz@spravazeleznic.cz	Mok
Dušan TOLARIK	—II—	602661821	Tolarik@spravazeleznic.cz	Tol
Tomáš Huška	SŽ-ST03	725520422	huska@spravazeleznic.cz	Huška
MICHAL KOPČEK	SŽ-CEPL2	725440496	KOPCEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Kop
Erika Sychrová	SŽ-OR7L2	972122221	Sychrova@spravazeleznic.cz	Sych
Jana Vlasatá	SŽGR0K	602650466	Vlasata@spravazeleznic.cz	Vlas
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722173103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Hol
JIRÍ ABEL	OT-PHA	91114692	ABEL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Abel
Stanislav NOVÁK	SŽ-GE-012	602661821	NovakS@spravazeleznic.cz	Nov
HANA REUKOVÁ	SŽ-GR012	601385070	REUKOVA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Reuk
Jiří Buzovský	ČD-Cargo	725708385	Jiri.Buzovsky@cdcargo.cz	Buz
DAVID KLASA	ARRIVA	702276252	DAVID.KLASA@ARRIVA.CZ	Klas
ČENĚK MALER	KČD DOPRAVA, s.p.	608174397	cenek.maler@kz.cz	Mal
A. ZEMANSKÁ	ÚPD1	777277619	zemanche@updi.cz	Zem
VÍTĚZSLAV VACULA	ROPID	234704520	vacula.vitezslav@ropid.cz	Vacu
MARTIN ZAHRAJKA	IZSK	722450063	ZAHRAJKA.MARTIN@IZSK.CZ	Zah
OLDŘICH PĚNÍČKA	CERSK	774365100	oldrich.penicka@cercargo.eu	Pen
Oldřich Štěpán	ČD OLS	702197040	STEPANO@CD.O.CZ	Step
Pavel Šlampa	Kordis JMK	607646807	psampa@kordis-jmk.cz	Slam
JIRKA HEDANOVSKÝ	SŽ OLS	602384408	HEDANOVSKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Hed