

Váš dopis zn. -/-  
Ze dne -  
Naše zn. 62503/2022-SŽ-GŘ-O12  
Listů/příloh 96/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon  
Telefon +420 972 325 457  
Mobil +420 601 385 020  
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz

Datum 07.09.2022

**dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)**

**Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen, listopad a prosinec 2022**

Dne 25.08.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl  
ředitel odboru plánování a koordinace výluk  
podepsáno elektronicky

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky říjen a listopad 2022
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

**Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.**

## **Příloha č. 1 Rozdělovník**

### **Správa železnic, státní organizace:**

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

### **Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:**

- Předseda Úřadu yhygbyn

### **Objednavatelé dopravy:**

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
  - Jihočeského kraje kdib3rr
  - Jihomoravského kraje x2pbqzq
  - Karlovarského kraje siqbxt2
  - Kraje Vysočina ksab3eu
  - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
  - Libereckého kraje c5kbvkw
  - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
  - Olomouckého kraje qiabfmf
  - Pardubického kraje z28bwu9
  - Plzeňského kraje zzjbr3p
  - Středočeského kraje keebyyf
  - Ústeckého kraje t9zbsva
  - Zlínského kraje scsbwku
  - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

### **Dopravci:**

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Petrolsped Slovakia, s. r. o.	q4ijrry
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d

- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

#### **Zájmová sdružení v dopravě:**

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

# Zápis z jednání

## Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce říjen 2022, listopad 2022 a prosinec 2022

Datum konání 25.08.2022  
Čas 10:00 – 13:00  
Zapsala Ing. Hana Rejhon  
Přítomni viz Prezenční listina

### Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV prosinec 2022
5. Projednání změn MP – říjen 2022
6. Projednání změn SUP – listopad 2022
7. Projednání změn SP – prosinec 2022
8. Různé
9. Závěr

---

## 1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Omluvil Ř O12 Mgr. Jaroslava Flegla, který se z důvodu čerpání řádné dovolené nemohl dnešní porady zúčastnit, stejně jako část dalších zaměstnanců Správy železnic, státní organizace.
- Informoval o současném provozním stavu na síti Správy železnic, státní organizace:
  - a) V dopravně Bohumín osobní nádraží se opravné práce po MU ze dne 27.06.2022, kdy v dopravně Bohumín došlo ke srážce vlaku Ex 516 s posunovým dílem a poškození části výhybek v osobním nádraží, blíží ke konci s předpokladem ukončení dne 31.08.2022.
  - b) V dopravně Otrokovice výluky pokračují dle HMG s předpokladem ukončení dne 25.08.2022.
- Informoval o plánovaném začátku slovenských výluk požadovaných pro stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo)“ dne 05.09.2022. Výluky jsou zatím naplánovány do konce letošního roku. Dále budou výluky na této stavbě pokračovat i v následujících letech a požadavky na jejich realizaci, budou průběžně zadávány.
- Informoval o problematice stavby CPS lávky Cheb. Zhotovitel provádějící tuto stavbu skončil činnost. Stavba byla přerušena a v současné době město Cheb hledá nového zhotovitele. Dle posledních informací je snaha zahájit opět stavbu během měsíce října. Situace je dále monitorována. Aktuálně se tedy plánované etapy nebudou objevovat v týdenních plánech.

- Informoval o změnách u zářijových výluk v obvodu schvalovatele výluk č. 1, které budou doplněny do krátkodobých týdenních plánů. Tyto změny jsou uvedeny v následující tabulce:

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro
doplněno:							
316	25032 A	Napajedla - Otrokovice - Tlumačov ETCS	31.8.-N-10.12.	12:00 -N- 23:59	ETCS	havarijní stav po MÚ, úprava rozsahu - navazuje na ROV 15011	OVA
dílejší změny:							
301	23185 E	Návší SK 1+TV, zhl. od náv. L1 po náv. Se12 (ovlivnění TK 1 Bystřice-Návší)	3.	7:30-17:15	výměna pryžových podložek ve výh. č. 26 a 27	NVÚ, přesun ze 6.9., vyvoláno výlukovou činností na straně ŽSR	OVA
301	23185 F	Návší SK 1 jen TV, výh. č. 6	4.	6:30-10:30	výměna pražců ve výh. č. 6	NVÚ, přesun ze 7.9., vyvoláno výlukovou činností na straně ŽSR	OVA
301	23185 D	Návší SK 2+TV, SK 4., 6. jen TV, zhl. od náv. L2 po náv. Se11	4.	10:45-20:45	výměna pryžových podložek ve výh. č. 24, 25	NVÚ, přesun z 9.9., vyvoláno výlukovou činností na straně ŽSR	OVA
305	23184 A	Lipník n/B: výh.: 4, 7, SK 2, 4, 6 - částečně od náv. S2, S4, S6 po námezník výh. 4, 7	14.	7:10-19:00	výměna vadných LIS, jazyka a opornice, zavaření do BK, navrtání sond pro VRT	Na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu a účelu vyloučení - koordinace prací	OVA
305	23184 E	Lipník nad Bečvou: výh.: 2, 3, (nelze po 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou)	19.	7:10-19:00	Výměna jazyka a opornice s vevařením do BK, navrtání sond pro VRT	VNJŘ, na žádost ST Olomouc navýšení účelu vyloučení - koordinace prací	OVA
305	23184 D	Prosenice: SK 1, 3 - částečně od náv. S1, S3 po námezník výh. 5 Prosenice: výh. 4, 5	15.	7:05-15:00	Oprava GPK a následné podbití po MU; navrtání sond pro VRT	Na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu a účelu vyloučení - koordinace prací	OVA
zrušeno:							
316	15011	Moravský Písek - Přerov ETCS	12.12.2021 -N- 10.12.2022	00:00 -N- 24:00	změna traťových napájecích obvodů	havarijní stav po MU, nový termín ukončení 31.8.2022 12:00 hod. - navazuje nové ROV 25032 etapa A	OVA
317	23233	Vlářský průsmyk - Bynice TK	30.9.2022 -N- 14.10.2022	8:00 -N- 17:00	Oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605, odstranění defektoskopických vad, výměna pražců	ZP+ND, na žádost SSV změna termínu konání výluky - přesun na 10.-25.10.2022 (z důvodu jízdy zvl. vlaku - soubor staveb Brno-Maloměřice - Blansko)	OVA

Zástupkyně Správy železnic, státní organizace, GŘ O12 pí Ivona Szlosková informovala o změnách u zářijových výluk požadovaných v obvodu schvalovatelky výluk č. 2:

#### VR 301 – změna:

Nepřetržitá výluka dle **ROV 23166 etapa A** v úseku Štítina – Opava východ TK+TV byla původně požadována v termínu 19.-N-21.09.2022. Z důvodu nedodání materiálu a neschválení silniční uzavírky přejezdu bude výluka zkrácena pouze na jednodenní 21.09.2022 v čase od 07:00 – do 15:00 hod. Výluka je požadována pro údržbové a opravné práce (odstranění defektoskopických vad).

#### **VR 304 – přesun:**

Denní výluky dle **ROV 23240 etapy C** v úseku Valašské Klobouky – Horní Lideč TK a v dopravních Brumov celá, Bylnice záhlaví směr Brumov, Vlašské Klobouky záhlaví směr Brumov, byly na žádost ST OLC přesunuty z původních termínů 22., 23.09. 2022 do nových termínů 29., 30.09.2022.

Denní výluky dle **ROV 23240 etapy D** v úseku Bylnice – Valašské Klobouky TK byly na žádost ST OLC přesunuty z původních termínů 20., 21.09.2022 do nových termínů 26., 27.09.2022.

#### **VR 308 – zrušeno:**

Noční výluky dle **ROV 13118 etapy X3** – na stavbě Vsetín v termínech 09./10., 10./11., 11.12., 12./13., 13./14.09.2022 **ZP+ND**, na žádost zhotovitele z důvodu změny technologie, úpravy stavebních postupů, problémem se založením zárubní zdi u staniční koleje č. 2a v ŽST Vsetín, nutné záporové pažení byly zrušeny.

#### **VR 308 – změna:**

Denní výluky dle **ROV 23148 etapy G** – na stavbě Vsetín ve dnech 01., 02.09.2022 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. z důvodu změny technologie prací, (původně NVÚ – nyní LNT) u přesunu polohy ÚO 411 nově km 36,753 (původně v km 37,246), zpracováno dynamikem.

#### **VR 309 – zrušeno:**

Denní výluka dle **ROV 23205 etapa B** v dopravně Zábřeh na Moravě SK 4, 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8, 8a+TV, záhlaví a zhlaví směr Postřelmov se v původním termínu 30.09.2022 na žádost dopravce ČD, a. s. konat nebude a dojde k jejímu přesunu do nového termínu 21.10.2022 (souběh s výlukou dle ROV 23205 etapou B1 – VR 311).

#### **VR 311 – zrušeno:**

Denní výluka dle **ROV 23205 etapa B1** v úseku Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK+TV se v původním termínu 30.09.2022 na žádost dopravce ČD, a. s. konat nebude a dojde k jejímu přesunu do nového termínu 21.10.2022 (souběh s výlukou dle ROV 23205 etapou B – VR 309).

Zástupce Správy železnic, státní organizace, OŘ Brno Ing. Jaroslav Macálka:

- Potvrdil avizované termíny zářijových výluk se zastavenými provozu v termínech 23.09.2022 – 26.09.2022 v úseku Lanžhot – Kúty na slovenské stavbě „Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty“.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, GR O12 Bc. Jiří Stehlík informoval o změnách u zářijových výluk požadovaných v obvodu schvalovatele výluk č. 7:

**VR 541** – Na základě požadavku zhotovitele stavby estakáda Baumax a Klatovská (CPS) dochází ke změně požadavku výluk (firma PORR a. s.) a to z důvodu nové technologie prací (osazení nosníků nad tratí). Výluky dle ROV 53131 etapy A v dopravně Liberec (400. a 410. staniční koleje), které byly původně požadovány v měsíci září ve dnech 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 23.09.2022, 24.09.2022, 25.09.2022 v časech od 07:20 hod. – do 18:00 hod. budou zrušeny. Nově budou požadovány v měsíci říjnu ve dnech 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022 v časech od 07:20 hod. – do 18:00 hod. a budou doplněny do krátkodobých týdenních plánů.

## **2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+**

Během srpnové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

### 3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

#### Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmorovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, zhotovitel svolal jednání a předložil požadavky na výluky, v září a říjnu práce na úpravu polohy návěstidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly dne 26.07.2022 projednány úpravy HMG předmětné stavby. Bylo předloženo na RVP.

Stavba „**Dětmorovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 01.08. – 12.12.2022, nový termín ukončení je 9.12.2022, probíhá výluka LKS v Petrovicích na zabrzdowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. Po 01.08.2022 budou pokračovat výluky různého rozsahu na dokončující práce včetně ZP.

V ŽST Dětmorovice od 15.07. – 31.08.2022 výluka SK 2, 4, 6 a 8 pro rekonstrukci bohumínského zhlaví a TV TK2 Dětmorovice - Bohumín.

Stavba „**VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov**“ – na žádost zhotovitele byly do listopadu doplněny výluky pro realizaci geotechnického průzkumu.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – zahájení výluky ŽST Rožnov p. R. 08.08.2022, do 01.11.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí. OŘ Ostrava požádalo o zahájení výluky již od 27.10.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – rekonstrukční práce pokračují ZP v termínu 07.07. – 31.08.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí do 22.12.2022 včetně TK Vsetín – Velké Karlovice. Práce v obvodu stanice.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – probíhá aktivace definitivního ZZ, následně dokončovací práce – 3. podbití, definitivní regulace TV, broušení.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – realizace rychlé pantografické zkoušky v celém úseku Uničov – Šternberk – Olomouc hl. n. je plánovaná na 11/2022. Problém s vypořádáním ČEZ.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022. 01.09. – 17.09.2022 rekonstrukce zhlaví v ŽST Šumperk směr Petrov nad Desnou, ZP. Úpravy napájecí stanice Šumperk.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – dne 07.06.2022 mimořádná událost u ŽST Otrokovice s dopadem na činnost ZZ i v nejbližším okolí. Dne 10.06.2022 proběhla koordinační porada po MU.

Hlavní práce pro konverzi proběhly v plánovaných termínech, v současné době probíhají dokončovací práce na TV v součinnosti s odstraňováním následků MU. ZZ bylo zprovozněno dle předložených termínů, ETCS bude zprovozněno k 31.08.2022 mimo ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ –stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – zahájení výluky TK 2+TV od 26.04.2022.

Na základě oznámení infrastruktury SR ze dne 03.06.2022 dochází ke změnám a úpravám termínů ZP.

Pro upřesnění zvolené technologie proběhla porada 21.07.2022. Momentálně se řeší finanční náročnost úprav infrastruktury na straně SŽ – zřízení esíčka na České straně.



Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí – Hodonín**“ – do 30.09.2022 probíhá realizace technologické části (PZZ).

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – z důvodů obtížných geologických podmínek a spodní vody došlo ke komplikacím při realizaci pilotového zakládání, návazně zhotovitel požádal o prodloužení nepřetržité výluky 1. SK ŽST Židlochovice do 29.09.2022 a konání následného ZP v termínu 30.09.2022.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – setrvalý stav, vyloučena 2. TK Brno hl.n. - Brno-Židenice do 27.11.2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – setrvalý stav - nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022, 26.08.2022 bude ukončena výluka záhl. a zhl. obou TK směr Adamov v ŽST Blansko.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – probíhá výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko a TV LKS ŽST Blansko, do 09.12.2022.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000**“ – k 26.08.2022 bude ukončen nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. a SKS v Brandýse n. O., průběžně se konají ZP.

Z důvodu MU a souvisejícího operativního zákazu ZP 09./10.08.2022 se v termínu 13./14.08.2022 konal náhradní noční ZP.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – noční ZP v termínu 09./10.08.2022 operativně zakázán z důvodu MU na síti Správy železnic, ZP proběhne v náhradním termínu 17./18.09.2022.

Probíhají výluky vybraných kolejí LKS pro výstavbu nového nástupiště č. 5 a dále výluka části navazujícího zhlaví směr Kostěnice, 04.09.2022 proběhne montáž atypické brány TV, a to za výluky TV v celé ŽST Pardubice hl.n., v období 29.09. - 30.10.2022 vyloučena 1. TK Pardubice hl.n. – Kostěnice vč. zhlaví a záhlaví 1. TK směr Kostěnice pro výstavbu 1. TK a části zhlaví v definitivní poloze, průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – aktuálně probíhá výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L. a SK 2a ŽST Pardubice-Rosice n. L. (výstavba podchodu) s předpokládaným termínem ukončení k 15.11.2022, v průběhu 09/2022 ZP pro práce na TV a sypání.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ a „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**“ – vypsaná soutěž na realizaci dílčí části první etapy stavby, otevření obálek aktuálně předpokládáno 31.08.2022.

## **Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:**

Stavba „**ETCS+DOZ Votice – České Budějovice**“ – stavba bude realizována 20denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku odbočka Nemanice I – Veselí nad Lužnicí, která proběhne v průběhu září.

Stavba **„Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Soběslav včetně výluk obou traťových kolejí v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí a traťové koleje v úseku Soběslav – Roudná odb. pro aktivaci nového ZZ v ŽST Soběslav, ve které bude zrušená stávající trať a napojená nová trať v 2. TK. Na ní naváže nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí včetně liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav pro napojování nové tratě v 1. TK, která poběží do začátku listopadu, dále bude pokračovat pouze výluka liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav, která poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Modernizace trati Sudoměřice – Votice“** – stavba pokračuje bez výluk, v průběhu měsíce října a listopadu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce;

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část“** – stavba pokračuje v měsíci září, říjnu a listopadu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, a nepřetržitou výlukou 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“** – stavba pokračuje pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023, nepřetržitou výlukou 301. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Balabenka pro rekonstrukci Balabenského záhlaví a zhlaví, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. Od konce listopadu budou probíhat výluky zabezpečovacího zařízení v celé ŽST Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích pro aktivaci definitivního ZZ, které poběží do poloviny prosince.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“** – stavba pokračuje bez výluk, v první polovině září proběhnou postupné nepřetržité výluky 1. traťové koleje v úseku Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy, a v úseku Roztoky u Prahy – Praha-Bubeneč pro natažení nového trakčního vedení nad lichou skupinou kolejí a v obou traťových úsecích, v říjnu proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roudnice nad Labem“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Blíževedly, která poběží jako překročená do poloviny září.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží jako překročená do poloviny prosince.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny prosince, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu. Na ní naváže nepřetržitá napěťová výluka liché části staničních kolejí v ŽST Bohosudov a vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zrušení provizorního a realizaci definitivního propojení, v prosinci bude zahájena výluka 4. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro její definitivní demontáž.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim.

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim. Vymezení kolejové výluky umožní obsluhu vlečky Agrotechnické služby Struhařov.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice - Neratovice**“ – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati Podlešín – Obrnice**“ – stavba bude realizována v měsíci říjnu a listopadu 42 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Chlumčany u Loun – Vrbno nad Lesy.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec**“, „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště**“, „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ a „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice**“.

## **Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:**

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ – stavba pokračuje dle plánu, aktuálně probíhají výluky pro výměny elektrických přestavníků výhybek a osazování a vystrojování určených trakčních podpěr.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“ – v prosinci se bude konat 5 nočních výluk pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:15 - 03:45. (3x dle 93011 B a 2x dle 93006 A).

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v říjnu a listopadu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V prosinci pokračují do konce GVD nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93058 etapy A, B, C. Po začátku nového GVD pak uvedené výluky pokračují dle nového ROV 93003 etapy A, B, C. V prosinci aktuálně stavba nepožaduje noční výluky se ZP bez ND.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P6124 v km 13,827 a P6125 v km 14,732 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou (+ související vypnutí P6111, P6116, P6121, P6123)**“ – do října byly doplněny 3 nepřetržité výluky dle ROV 95004 et. A, B, C (v souběhu s ROV 93118) pro investiční akci P+R na přejezdech P6124 a P6125.

V rámci prací bude namontována nová výstroj přejezdů (vnitřní a vnější), bude připravena technologie pro doplnění závor a přejezdy budou aktivovány. Součástí prací jsou i potřebné výměny SW a vypnutí ostatních dotčených přejezdů (zásah do JOP). Do října byly výluky přesunuty z července.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Písek**“ – noční výluky dle 95011 A pro práce na přepojování technologií a elektrických rozvodů a jejich součástí se v říjnu ruší. Práce budou provedeny až v roce 2023, aktuálně se předpokládá přelom měsíců květen/červen. Důvodem je postup výstavby a změny ve výstavbě (skluz prací).

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1323 v km 11,962; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1344 v km 21,823; Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1345 v km 21,938 na trati Březnice – Strakonice**“ – v listopadu byly doplněny položky pro aktivaci/změnu zabezpečení/související výměnu SW u přejezdů P1323, P1344 a P1345. Původní termín aktivace 8/2022 byl po dohodě se SSZT přesunut na nově požadované termíny do souběhu s pracemi souvisejícími s převodem tratě D3 na D1. Stavebně se přejezdy řeší v srpnu.

Stavba „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice**“ – technologická část přejezdu P1383 v km 39,830 v dopravně Radomyšl bude aktivována 10.12.2022 v rámci ROV 95014 (přechod tratě z D3 na D1). Práce SSZ (P+R) a SSZT jsou vzájemně provázány (výstavba technologie, atd.).

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v říjnu byly upraveny termíny nepřetržitých výluk pro montáž zesilovacího vedení dle určených etap ROV 63155, nově 14.-17.10. (původně 21.-24.10.). Dále byly doplněny nepřetržité výluky dle ROV 63155 H+U (11.-19.10.). V listopadu byly doplněny noční výluky a noční ZP dle ROV 63155 postupně dle etap 21./22.-23./24.11. a 29./30.-30.11./01.12., dle etapy D3 s opatřením ND. Dále byly upraveny (přesunuty) určené etapy ROV 63155 pro montáž TV v úseku Praha-Radotín – odb. Závodiště – Praha-Smíchov (63155 I, S, L, W bude řešeno v dalším kole v rámci regionální výl. porady). V prosinci pokračují nepřetržité výluky SK 1, 3 v ŽST Praha-Radotín včetně části trakčního vedení liché kolejové skupiny dle ROV 63155 A+Y, následně v novém GVD dle ROV 63001 etapy A do 27.01., Y do 18.01. Operativní výluky dle etapy J9 byly upraveny na denní výluky dle etapy J1 (07:30-17:30 hod., 15.-17.12.). U denních výluk dle ROV 63001 B6 byl upraven čas na 10-16 hod. Nepřetržitá výluka SK 2 v ŽST Praha-Radotín končí 17.12. (mechanizace).

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka - Žatec (+ výměna mechanických návěstidel ŽST Krupá za světelná návěstidla)**“ – ruší se nepřetržité výluky ZZ v ŽST Krupá dle ROV 65020 A, B (říjen 2022) z důvodu nedostatku finančních prostředků.

## 4. Projednání výluk nad RPV prosinec 2022

Prosincové výluky projednané na srpnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec schváleného „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2022“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25005 A	Dětmárovice - Petrovice u Karviné, zab. zař.: systém ETCS mezi dopravními. Petrovice u Karviné, zab. zař.: systém ETCS. Dětmárovice, zab. zař.: systém ETCS	11.12.2022-09.12.2023	00:00 - 24:00	BC PEDE - vypnutí ETCS	Nad RPV.
301	Z-25031 A	Petrovice u Karviné, zab. zař.: vypnutí SSZ výhybek	09.12.2022	12:00 - 17:00	BC PEDE - přepnutí výhybek na zebrzydowickém zhlaví	Nad RPV. ZP.
301	Z-25031 B	Petrovice u Karviné, zab. zař.: vypnutí KO	09.12.2022-10.12.2022	12:00 - 24:00	BC PEDE - vypnutí kolejových obvodů	Nad RPV.
301	Z-25031 C	Petrovice u Karviné, zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 291,785 (P6517)	09.12.2022-10.12.2022	12:00 - 24:00	BC PEDE- vypnutí přejezdu v km 291,785 (P6517)	Nad RPV.
301	Z-25031 D	Petrovice u Karviné - Zebrzydowice, zab. zař.: vypnutí TZZ v úseku 1/2. Petrovice u Karviné - Zebrzydowice, zab. zař.: vypnutí TZZ v úseku 2/1.	09.12.2022-10.12.2022	12:00 - 24:00	BC PEDE - vypnutí a zkoušení TZZ	Nad RPV.
301	Z-25004 B	Petrovice u Karviné, zab. zař.: vypnutí KO	11.12.2022-12.12.2022	00:00 - 17:00	BC PEDE - vypnutí kolejových obvodů	Nad RPV.
301	Z-25004 C	Petrovice u Karviné, zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 291,785 (P6517).	11.12.2022-12.12.2022	00:00 - 17:00	BC PEDE - vypnutí přejezdu v km 291,785 (6517)	Nad RPV.
301	Z-25004 D	Petrovice u Karviné - Zebrzydowice, zab. zař.: vypnutí TZZ v úseku 1/2. Petrovice u Karviné - Zebrzydowice, zab. zař.: vypnutí TZZ v úseku 2/1.	11.12.2022-14.12.2022	00:00 - 17:00	BC PEDE - vypnutí a zkoušení TZZ	Nad RPV.
301	Z-25004 E	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 1/2. bez TV	14.12.2022	08:00 - 11:00	BC PEDE - zkouška kódování	Nad RPV.
301	Z-25004 F	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 2/1. bez TV	14.12.2022	11:00 - 14:00	BC PEDE - zkouška kódování	Nad RPV.
305	Z-23273 C1	Polom, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv.1L po náv. S1. Polom - Suchdol nad Odrou, 1. + TV	01.12.2022-04.12.2022	07:20 - 17:20	CPS - bourání pilíře P2 stávajícího mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJR.
305	Z-23273 B1	Polom, 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. S2. Suchdol nad Odrou - Polom, 2. + TV	05.12.2022-08.12.2022	07:20 - 17:20	CPS - bourání opěry OP3 (po etapách) stávajícího mostu	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJR.
305	Z-20008	Hranice na Moravě, 33. bez TV	05.12.2022-09.12.2022	07:30 - 16:00	Odstranění závad, výměna pražců a opravné práce na SK	Nad RPV.
305	Z-20002	Hranice na Moravě, 35. bez TV	12.12.2022-16.12.2022	07:30 - 16:00	Opravné práce, odstranění závad a výměna pražců na SK	Nad RPV.

316	23237 H	Napajedla - Huštěnovice, 2. + TV, Huštěnovice, sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, 2. + TV	01.12.2022-03.12.2022	19:00 - 05:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>Změna od RPV.</b> Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>
316	Z-25003 A	Napajedla - Otrokovice, zab. zař.: ETCS. Otrokovice, zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov, zab. zař.: ETCS	11.12.2022-09.12.2023	00:00 - 24:00	Nedaří, změna traťových napájecích obvodů	<b>Nad RPV.</b>
316	23237 Z2	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	01.12.2022-03.12.2022	00:30 - 03:20	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>Změna od RPV.</b> Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP.</b> Souběh s výlukou ROV 23237 H
316	23237 Z1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. bez TV, Huštěnovice, lichá bez TV, Huštěnovice - Napajedla, 1. bez TV	01.12.2022-02.12.2022	20:40 - 24:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK 1 a TK 2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>Změna od RPV.</b> Úprava rozsahu výluky, přesun z měsíce října <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> <b>ZP+ND.</b> Souběh s výlukou ROV 23237 H

#### Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
304	Z-23002 A	Vsetín, 4h. bez TV, Vsetín, zhl. část koleje od začátku výh. č. 1 po námezník výh. č. 2. Vsetín, záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín	11.12.2022-N-22.12.2022	00:00-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, dokončení st. p. 2	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 28.06.- 30.09.2022, navýšení délky výluky <b>ZP+ND.</b> Výluka navazuje na ROV 13118 A.
308	Z-23272 A	Vsetín, 1a. jen TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	01.12.2022	08:00 - 14:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-23272 B	Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	01.12.2022	09:50 - 10:40	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> Souběh s ROV 13118 B, C, ROV 23272 A.



308	Z-23272 C	Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	01.12.2022	11:15 - 12:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 13118 B, C, ROV 23272 A.
308	13118 X	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	01./02.12.2022 02./03.12.2022	23:00 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby	Změna od RPV. V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun ZP. Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X1	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	03./04.12.2022	23:25 - 03:50	Rek. ZST Vsetín, zásobování stavby	Změna od RPV. V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun ZP. Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X2	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	04./05.12.2022	23:25 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby	Změna od RPV. V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun ZP. Souběh s ROV 13118 B, C.
308	13118 X	Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín, 1a. + TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	05./06.12.2022 06./07.12.2022 07./08.12.2022 08./09.12.2022 09./10.12.2022	23:00 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby, stavba TP, montáž bran, převěs kabelu 6kV	Změna od RPV. V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun ZP. Souběh s ROV 13118 B, C.

308	Z-23002 B	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námez níku výh. č. 6 po náv. Lc2a. <b>Vsetín</b> , 2a. bez TV, <b>Vsetín</b> , zhl. úsek koleje od náv. S2a po námez ník výh. č. 2. <b>Vsetín</b> , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. <b>Valašská Polanka - Vsetín</b> , 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	11.12.2022-N-22.12.2022	00:00-N-17:00	Rek ŽST Vsetín, dokončení st. p. č. 2	<b>Změna od RPV.</b> V RP v termínu 28.6.-12.12.2022 výluka navazuje na ROV 13118 B.
308	Z-23002 C	<b>Vsetín</b> , 2a jen TV, napětově úsek koleje od izolace v km 37,328 (začátek výh. č. 6) po po ÚO 402 v km 35,165 <b>Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva</b> , 2. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	11.12.2022-N-22.12.2022	00:00-N-17:00	Rek ŽST Vsetín, dokončení st. p. č. 2	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v termínu 28.6.-12.12.2022 <b>NVÚ.</b> Souběh s ROV 23002 B, výluka navazuje na ROV 13118 C.
308	Z-23008 A	<b>Valašská Polanka - Horní Lideč</b> , 1. + TV	11.12.2022-N-09.12.2023	00:00-N-24:00	Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800	<b>Změna od RPV.</b> 24.1.-N-31.12.2022 nad RPV v roce 2023 dle RPV <b>Havarijní stavy.</b> výluka navazuje na ROV 13126 A.
308	Z-23002 X2	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námez ník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	11./12.12.2022	23:25 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun <b>ZP.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-23002 X	<b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. <b>Vsetín</b> , 1a. + TV, <b>Vsetín</b> , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námez ník výh. č. 4. <b>Vsetín</b> , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	12./13.12.2022 13./14.12.2022	23:00 - 03:00	Rek. ŽST Vsetín, zásobování stavby	<b>Změna od RPV.</b> V RPV 5.7.-18.8.2022, přesun <b>ZP.</b> Souběh s ROV 13118 B, C.
308	Z-23004 A	<b>Vsetín</b> , 1a jen TV, <b>Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka</b> , 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	17.12.2022 18.12.2022	08:00 - 14:00	Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b> Souběh s ROV 23002 B, C.



308	Z-23004 B	Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	17.12.2022 18.12.2022	09:50 - 10:40	Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23002 B, C, ROV 23004 A.
308	Z-23004 C	Vsetín, 1a. bez TV, Vsetín, zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín, záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka, 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín- Valašská Polanka	17.12.2022 18.12.2022	11:15 - 12:00	Vsetín, montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23002 B, C, ROV 23004 A.
308	Z-23002 E	Vsetín, 2., 4., 4a., 6., 6b., 1., 5., 7., 9., 11., 13. jen TV, (od ÚO 421,422 po izolaci v km 37,328)	22.12.2022	12:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, zrušení izolace v km 37,328 a regulace TV	Nad RPV. LNT. Souběh s ROV 23002 B, C.
311	Z-23011 A	Postřelmov - Bludov, traťová bez TV	21.12.2022	08:00 - 23:59	CPS - Výsun druhé poloviny mostní konstrukce	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
311	23180 C	Šumperk, celá jen TV, Šumperk, 3., 5., 5a., 5b., 7. bez TV, Šumperk - Petrov nad Desnou, traťová jen TV	03.12.2022 06.12.2022	08:10 - 15:40	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina, montáž nové brány, tažení nových převěsů a napáječů	Nad RPV. LNT.

### Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33001 B	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: ETCS, balízové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852	11.12.2022-28.04.2023	00:00 - 17:00	úpravy ETCS	Nad RPV. Lanžhot - Kúty

## Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-55002 D	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: TZZ	12.12.2022-13.12.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55002 A (do 03:50 ZP), C a B (od 03:50). Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Kostěnice – Pardubice hl. n. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.
501	Z-53176 E	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží, 1.,1c bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námezíku výhybky číslo 84 po námezíku výhybky číslo 88a. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 94XN	06.12.2022-07.12.2022	23:20 - 04:00	Podbití kolejové spojky výhybek číslo 85XN/90XN	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53176 A, B, C.
501	Z-53176 F	Pardubice hlavní nádraží, záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží, 1c., 13b., 13c. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. přeloučské, jeho část od námezíku výhybky číslo 89XN po námezíku výhybky číslo 86XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námezíku výhybky číslo 84 po námezíku výhybky číslo 88a. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 81, 94XN, Pardubice hlavní nádraží, celá jen TV, kromě záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km .... (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	07.12.2022-09.12.2022	23:20 - 04:00	Zatrolejování spojky výhybek číslo 85XN/90XN.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+LNT+ND.</b> V souběhu s výlukou 53176 A, B, C.
501	Z-53176 G	Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 14XN po námezíku výhybek číslo 20XN, 25XN, 29XN. Pardubice hlavní nádraží, 11a bez TV, její část od námezíku výhybky číslo 20XN po návěstidlo Lc11a Pardubice hlavní nádraží, 5., 11., 11a. jen TV	08.12.2022-10.12.2022	09:00 - 16:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 53176 A, B, C.

501	Z-53176 E1	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1.,1c bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 84 po námeztník výhybky číslo 88a. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> výh.: 94XN	09.12.2022-10.12.2022	23:20 - 04:45	Svařování kolejové spojky výhybek číslo 85XN/90XN.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 53176 A, B, C.
501	Z-53002 A	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníku výhybky číslo 50 po hroty jazyků výhybky číslo 81	11.12.2022-13.12.2022	00:00 - 03:50	Rekonstrukce lichých kolejí číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23, výstavba 5. nástupiště, vložení nových výhybek číslo 54XN, 56XN, 58XN, 60XN, 65XN.	<b>Nad RPV.</b> Bezprostředně navazuje na ROV 53176 A GVD 2021/22.
501	Z-53002 B	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> napětově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč v dopravně Pardubice hlavní nádraží od vložené izolace v km .... (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	11.12.2022-13.12.2022	00:00 - 18:00	Rekonstrukce zhlaví 2. TK směr Přelouč, vložení výhybky číslo 90XN.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> Bezprostředně navazuje na ROV 53176 B GVD 2021/22. V souběhu s výlukou 53002 A, C.
501	Z-53002 C	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námeztníků výhybek číslo 82 a 91 po návěstidlo 2S.	11.12.2022-13.12.2022	00:00 - 18:00	Rekonstrukce zhlaví 2. TK směr Přelouč, vložení výhybky číslo 90XN.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b> Bezprostředně navazuje na ROV 53176 C GVD 2021/22. V souběhu s výlukou 53002 A, B. BPJ 50 km/h na zhlaví 1. TK směr Přelouč ve stanici Pardubice hl. n. v délce 300 m (km 306,150 – 306,450).
501	Z-53002 F	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 14XN po námeztníky výhybek číslo 20XN, 25XN, 29XN. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 11a bez TV, její část od námeztníku výhybky číslo 20XN po návěstidlo Lc11a <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 5., 11., 11a. jen TV	11.12.2022-12.12.2022	09:00 - 16:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 A, B, C.

501	Z-53002 E	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 1c., 13b., 13c. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. přeloučské, jeho část od námezíku výhybky číslo 89XN po námezíku výhybky číslo 86XN . <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. střední, jeho část od námezíku výhybky číslo 84 po námezíku výhybky číslo 88a. <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> výh.: 81, 94XN, <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> celá jen TV, kromě záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km .... (mezi výhybkami 91 a 92ab) po ÚO 412	11.12.2022-12.12.2022	23:20 - 04:00	Zatrolejování spojky výhybek číslo 85XN/90XN.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+LNT+ND.</b> V souběhu s výlukou 53002 A, B, C.
501	Z-55002 A	<b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zab. zař.: SZZ. výměna SW	12.12.2022-13.12.2022	23:40 - 03:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 55002 C, D a E (ram. 505).
501	Z-55002 C	<b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč,</b> zab. zař.: TZZ	12.12.2022-13.12.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55002 A (do 03:50 ZP), D a B (od 03:50). Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.

501	Z-53002 I	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a. + TV,  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 91. bez TV,  jedná se o spojovací kolej v dopravně  Pardubice hlavní nádraží  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK  směr Kosténice, jeho část od námez níku  výhybky číslo 26XN po námez ník výhybky  číslo 22XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK  směr Kosténice, jeho část od námez níků  výhybek číslo 31XN, 34XN, po námez ník  výhybky číslo 29XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. zhlaví  střední, jeho část od námez níků výhybek  číslo 56XN, 60XN a hrotů jazyků výhybky  číslo 54XN po hroty jazyků  výhybky číslo 81.  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> výh.: 46XN,  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  5., 11., 11a. jen TV</p>	13.12.2022-21.12.2022	03:50 - 17:00	Rekonstrukce lichých kolejí číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23, výstavba 5. nástupiště.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 B, C (do 13.12. 18:00).
501	Z-53002 F	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK  směr Kosténice, jeho část od hrotů jazyků  výhybky číslo 14XN po námez níky výhybek  číslo 20XN, 25XN, 29XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 11a bez TV,  její část od námez níku výhybky číslo 20XN  po návěstidlo Lc11a  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  5., 11., 11a. jen TV</p>	13.12.2022	09:00 - 16:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 B, C, I, D.
501	Z-53002 D	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 2., 2a., 4., 6.  jen TV, jejich části od ÚO 402 po vloženou  izolaci v km .... (mezi výhybkami 91  a 92ab)</p>	13.12.2022	16:00 - 18:00	Vyjmutí vzdušné izolace v km .... (mezi výhybkami číslo 91 a 92ab)	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 B, C, I a F (do 16:00).
501	Z-53002 F	<p><b>Pardubice hlavní nádraží,</b> zhl. 1. TK  směr Kosténice, jeho část od hrotů jazyků  výhybky číslo 14XN po námez níky výhybek  číslo 20XN, 25XN, 29XN.  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b> 11a bez TV,  její část od námez níku výhybky číslo 20XN  po návěstidlo Lc11a  <b>Pardubice hlavní nádraží,</b>  5., 11., 11a. jen TV</p>	14.12.2022-16.12.2022	09:00 - 16:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 I.

501	Z-55003 A	<b>Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží</b> , zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji	17.12.2022-18.12.2022	07:40 - 19:40	Přepínání kabelů AB a PZS ve směru Přelouč.	<b>Nad RPV. VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 55003 B. Jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.
501	Z-55003 B	<b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží</b> , zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji	17.12.2022-18.12.2022	07:40 - 19:40	Přepínání kabelů AB a PZS ve směru Přelouč.	<b>Nad RPV. VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 55003 A. Jízdy vlaků v obou traťových kolejích v úseku Pardubice hl.n. – Přelouč po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu. Rychlost do 100 km /hod.
501	Z-55003 C	<b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží</b> , zab. zař.: PZS v km 310,118 (P4904) mezi dopravnami	17.12.2022-18.12.2022	07:40 - 19:40	Přepínání kabelů AB a PZS ve směru Přelouč.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55003 A, B.
501	Z-55003 D	<b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží</b> , zab. zař.: PZS v km 311,315 (P4905) mezi dopravnami	17.12.2022-18.12.2022	07:40 - 19:40	Přepínání kabelů AB a PZS ve směru Přelouč.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55003 A, B.
501	Z-55003 E	<b>Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží</b> , zab. zař.: PZS v km 312,103 (P4906) mezi dopravnami	17.12.2022-18.12.2022	07:40 - 19:40	Přepínání kabelů AB a PZS ve směru Přelouč.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55003 A, B.
501	Z-53002 H	<b>Pardubice hlavní nádraží</b> , 1., 1c. bez TV, <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , zhl. střední, jeho část od námezíku výhybky číslo 84 po námezíku výhybky číslo 85XN. <b>Pardubice hlavní nádraží</b> , lichá jen TV	19.12.2022-21.12.2022	08:00 - 17:00	Zřízení trakčního vedení nad kolejemi číslo 17, 19, 19a, 21, 21a, 23.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 53002 I.
501	63002 H1	<b>Velim - Odb Cerhenice</b> , 2. bez TV, <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Velim</b> , záhl. cerhenické od návěstidla 2S po návěstidlo Se29	03.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV. VNJR+ND.</b> V souběhu s výlukou 63001 F1, Q1, S1, O1 vyloučen úsek Velim - Cerhenice - Pečky (2. TK).
501	63002 Q1	<b>Velim - Odb Cerhenice</b> , 2. jen TV,	03.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 H1.
501	63002 H4	<b>Velim - Odb Cerhenice</b> , 2. bez TV, <b>Odb Cerhenice</b> , záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Velim</b> , záhl. cerhenické od návěstidla 2S po návěstidlo Se29	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 63001 F4, Q4, S4, R4, P4, J4 zastavený provoz Pečky - Velim.

501	63002 P4	Odb Cerhenice - Velim, 1. jen TV	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 H4, F4, Q4, S4, R4, J4 zastavený provoz Pečky - Velim.
501	63002 Q4	Velim - Odb Cerhenice, 2. jen TV	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 H4.
501	63002 G1	Odb Cerhenice - Velim, 1. bez TV, Odb Cerhenice, záhl. velimské od návěstidla 1L po počítací bod CPB4 (před námezníkem výh. č. 2). Velim, záhl. cerhenické od návěstidla 1S po návěstidlo Se28	04.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 J1, E1, N1, R1, P1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Cerhenice - Velim (1. TK).
501	63002 P1	Odb Cerhenice - Velim, 1. jen TV	04.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 G1.
501	63002 J4	Odb Cerhenice, záhl. a zhl. 1. koleje od počítacího bodu CPB4 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Velimi) po CPB8 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Peček)	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63001 H4, F4, Q4, S4, R4, P4 zastavený provoz Pečky - Velim.
501	63002 S1	Odb Cerhenice - Pečky, 2. jen TV	03.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 F1.
501	63002 F4	Odb Cerhenice - Pečky, 2. bez TV, Odb Cerhenice, záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č. 1 a č. 4). Pečky, záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63001 H4, Q4, S4, R4, P4, J4 zastavený provoz Pečky - Velim.
501	63002 R4	Pečky - Odb Cerhenice, 1. jen TV	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 H4, F4, Q4, S4, P4, J4 zastavený provoz Pečky - Velim.
501	63002 S4	Odb Cerhenice - Pečky, 2. jen TV	03.12.2022-04.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 F4.
501	63002 E1	Pečky - Odb Cerhenice, 1. bez TV, Odb Cerhenice, záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). Pečky, záhl. cerhenické od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	04.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 J1, G1, N1, R1, P1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Cerhenice - Velim (1. TK).
501	63002 N1	Pečky, lichá jen TV	04.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63002 E1, J1, G1, R1, P1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Cerhenice - Velim (1. TK).
501	63002 R1	Pečky - Odb Cerhenice, 1. jen TV	04.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 E1.

501	63002 D1	<b>Pečky - Odb Tatce</b> , 2. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. pečské od návěstidla 2L po počítací bod TPB6 (před námezníkem výh. č. 2). <b>Pečky</b> , záhl. tatské od návěstidla 2S po návěstidlo Se39	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 63002 B1, I1, O1, U1, W1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Tatce - Poříčany (2. TK).
501	63002 O1	<b>Pečky</b> , sudá jen TV	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63002 B1, I1, D1, U1, W1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Tatce - Poříčany (2. TK).
501	63002 U1	<b>Pečky - Odb Tatce</b> , 2. jen TV	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 D1.
501	63002 C4	<b>Odb Tatce - Pečky</b> , 1. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Pečky</b> , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 A4, V4, T4, U4, W4, I4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce - Pečky.
501	63002 T4	<b>Odb Tatce - Pečky</b> , 1. jen TV	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 C4.
501	63002 U4	<b>Pečky - Odb Tatce</b> , 2. jen TV	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 A4, V4, C4, T4, W4, I4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce - Pečky.
501	63002 C1	<b>Odb Tatce - Pečky</b> , 1. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Pečky</b> , záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38	06.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 A1, V1, T1, N1 vyloučen úsek Poříčany - Odb. Tatce - Pečky (1. TK).
501	63002 N1	<b>Pečky</b> , lichá jen TV	06.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63002 A1, V1, C1, T1 vyloučen úsek Poříčany - Odb. Tatce - Pečky (1. TK).
501	63002 T1	<b>Odb Tatce - Pečky</b> , 1. jen TV	06.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 C1.
501	63002 I1	<b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. 2. koleje od počítacího bodu TPB6 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Peček) po TPB10 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Poříčan)	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 B1, O1, D1, U1, W1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Tatce - Poříčany (2. TK).



501	63002 I4	<b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. 2. koleje od počítačícího bodu TPB6 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Peček) po TPB10 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Poříčany)	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP.</b> V souběhu s výlukou 63002 A4, V4, C4, T4, U4, W4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce - Pečky.
501	63002 B1	<b>Odb Tatce - Poříčany</b> , 2. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítačící bod TPB10 (před námezníkem výh. č. 3). <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 63002 O1, I1, D1, U1, W1 vyloučen úsek Pečky - Odb. Tatce - Poříčany (2. TK).
501	63002 W1	<b>Odb Tatce - Poříčany</b> , 2. jen TV,	05.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 B1.
501	63002 A4	<b>Poříčany - Odb Tatce</b> , 1. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítačící bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3.	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 V4, C4, T4, U4, W4, I4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce - Pečky.
501	63002 V4	<b>Poříčany - Odb Tatce</b> , 1. jen TV	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 A4.
501	63002 W4	<b>Odb Tatce - Poříčany</b> , 2. jen TV	05.12.2022-06.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 A4, V4, C4, T4, U4, I4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce - Pečky.
501	63002 A1	<b>Poříčany - Odb Tatce</b> , 1. bez TV, <b>Odb Tatce</b> , záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítačící bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). <b>Poříčany</b> , záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3	06.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 V1, C1, T1, N1 vyloučen úsek Poříčany - Odb. Tatce - Pečky (1. TK).
501	63002 V1	<b>Poříčany - Odb Tatce</b> , 1. jen TV	06.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 A1.
501	63001 H1	<b>Poříčany</b> , zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5.	08.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 M1, P1.
501	63001 M1	<b>Poříčany</b> , záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5	08.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 63001 H1, P1.
501	63001 P1	<b>Poříčany</b> , lichá jen TV	08.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63001 H1, M1.
501	63001 C1	<b>Poříčany</b> , 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	10.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>VNJŘ.</b> V dopravně Poříčany znemožněny jízdy po 0. SK, z kolejí 1, 3 a 5 nelze jezdit ve směru Sadská a opačně.

501	Z-63002 B1	Poříčany, 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítací bod PPB17 v km cca 370,124 (mezi výh. č. 4 a č. 7)	12.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63001 Q1 a D1 (ram. 502) zastavený provoz směr Sadská. Nelze od Odb. Tatce do sudé kolejové skupiny a opačně.
501	Z-63002 Q1	Poříčany, 2., 4., 6. jen TV	12.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63001 B1 a D1 (ram. 502) zastavený provoz směr Sadská.
501	Z-63002 B4	Poříčany, 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítací bod PPB17 v km cca 370,124 (mezi výh. č. 4 a č. 7)	12.12.2022-13.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 H4, M4, P4, C4, Q4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63002 C4	Poříčany, 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0	12.12.2022-13.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>ZP+ND.</b> V souběhu s výlukou 63002 H4, M4, P4, B4, Q4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63002 H4	Poříčany, zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po izolovaný styk PPB6 v km cca 369,935 (mezi výh. č. 1 a 5)	12.12.2022-13.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 M4, P4, C4, B4, Q4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63002 P4	Poříčany, lichá jen TV	12.12.2022.-13.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63002 H4, M4, C4, B4, Q4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce.
501	Z-63002 Q4	Poříčany, 2., 4., 6. jen TV	12.12.2022-13.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> <b>NVÚ.</b> V souběhu s výlukou 63002 H4, M4, P4, C4, B4. Vlaky Poříčany - Sadská vést PRŮJEZDEM po SK4 (bez nutnosti LNT), Lv vlaky, nákladní vlaky s prázdnými vozy do hmotnosti 800 t a jednotky 680 setrvačností NEPROJEDOU – tzn. nutno LNT.
501	Z-63002 F1	Poříčany - Český Brod, 0. + TV Poříčany, 0. + TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla QS. po návěstidlo L0	11.12.2022	07:30 - 17:30	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b>
501	Z-63002 E4	Český Brod - Poříčany, 1. + TV, Poříčany, 1., 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla 1S po návěstidlo Lc1 (včetně SK 1b) a po návěstidla Lc3 a Lc5. Poříčany, lichá jen TV	13.12.2022-14.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 F4 jednokolejný provoz Poříčany - Český Brod po 2. TK.

501	Z-63002 F4	Poříčany - Český Brod, 0. + TV, Poříčany, 0. + TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla OS po návěstidlo L0	13.12.2022-14.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 E4 jednokolejný provoz Poříčany - Český Brod po 2. TK.
501	Z-63002 F4	Poříčany - Český Brod, 0. + TV, Poříčany, 0. + TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla OS po návěstidlo L0	14.12.2022-15.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 G4 jednokolejný provoz Český Brod - Poříčany po 1. TK.
501	Z-63002 G4	Poříčany - Český Brod, 2. + TV, Poříčany, 2., 4., 4a., 6. bez TV, záhl. a zhl. českobrodské od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4, L6, L8. Poříčany, 2., 4., 4a., 6. jen TV	14.12.2022-15.12.2022	23:00 - 04:15	Regulace TV po jízdě MV.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 63002 F4. Vlaky Poříčany – Sadská vést PRŮJEZDEM po liché KS (bez nutnosti LNT), Lv vlaky, nákladní vlaky s prázdnými vozy do hmotnosti 800 t a jednotky 680 setrvačností NEPROJEDOU – tzn. nutno LNT.
505	Z-55002 E	Pardubice hlavní nádraží - Pardubice- Rosice nad Labem, zab. zař.: TZZ	12.12.2022-13.12.2022	23:40 - 05:50	Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Pardubice hl.n.	<b>Nad RPV.</b> V souběhu s výlukou 55002 A (do 03:50 ZP), C, D a B (od 03:50) - vše na rameni 501. Při souběhu s etapou B jízdy vlaků v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem v mezistaničním oddílu (telefonické dorozumívání).

#### Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63001 Z	Závodiště odbočka, napětově napaječ 4/N104 na TM Chuchle (napájecí linka)	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 17:30	kolize se stavbou	<b>Nad RPV.</b>
521	63155 P3	Praha-Radotín, sudá jen TV, napětově od elektrických dělení ÚO 412 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,645 v dopravně Praha-Radotín	02.12.2022-04.12.2022	23:20 - 04:20	mnt TV syst. Sp8, skládka kolejnic	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b> Souběh s etapou Y.
521	Z-63001 A	Praha-Radotín, zhl. dobřichovické od náv. Se19A po náv. L1, L3. Praha-Radotín, 1., 3., 5. bez TV, Praha-Radotín, zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. Se8 (včetně celé 3b. staniční koleje)	11.12.2022-27.01.2023	00:00 - 17:30	modernizace	<b>Nad RPV.</b>
521	Z-63001 E	Praha-Radotín, 2. bez TV	11.12.2022-17.12.2022	00:00 - 17:30	mechanizace	<b>Nad RPV.</b>

521	Z-63001 Y	<b>Praha-Radotín</b> , část liché skupiny od elektrického dělení ÚO 421 v km 10,645 po elektrické dělení ÚO 3A v km 9,660 a provizorní zakotvení na TP č. 21 (SK 3 - syst. 3.1) / TP č. 29 (SK 1 - syst. 1.1) v dopravně Praha-Radotín	11.12.2022-18.01.2023	00:00 - 07:30	modernizace	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
521	Z-63001 J1	<b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). <b>Praha-Radotín - Závodiště odbočka</b> , 3. bez TV, <b>Závodiště odbočka</b> , záhl. radotínské, záhlaví a zhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L	15.12.2022-17.12.2022	07:30 - 17:30	výjezd mechanizace	<b>Nad RPV. ND.</b>
521	Z-63001 B6	<b>Dobřichovice - Praha-Radotín</b> , 1. + TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 19,044 v dopravně Dobřichovice po elektrické dělení ÚO 421 v km 10,645 v dopravně Praha-Radotín <b>Praha-Radotín</b> , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. Se19A	11.12.2022, 18.12.2022	10:00 - 16:00	ASP	<b>Nad RPV. PVNJŘ.</b>
521	Z-60001 A	<b>Praha-Krč</b> , 10. bez TV	11.12.2022-16.12.2022	00:00 - 17:30	mechanizace	<b>Nad RPV.</b>
524	63173 N3	<b>Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín</b> , 2. + TV	02.12.2022-03.12.2022	20:40 - 04:20	dmt TV Odb. Hloubětín	<b>Nad RPV.</b> Souběh s etapami A, B, N3.
524	63188 U	<b>Skály odb. - Odbočka Hloubětín</b> , 2. + TV, <b>Skály odb.</b> , záhl. od náv. 2S po hrot jazyků výh. č. 8	03.12.2022-04.12.2022	04:20 - 16:00	mnt TV	<b>Nad RPV. PVNJŘ.</b> Souběh s ROV 63173 A, B.
524	63188 S	<b>Skály odb. - Praha-Vysočany</b> , 101. + TV	08.12.2022-10.12.2022	17:00 - 17:00	rušení Odb. Hloubětín	<b>Nad RPV.</b>
524	63173 M3	<b>Praha-Vysočany - Skály odb.</b> , 101. + TV, <b>Skály odb.</b> , záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S	02.12.2022-03.12.2022	20:40 - 04:20	dmt TV na Odb. Hloubětín	<b>Nad RPV. ZP+ND.</b> Souběh s etapami A, B, N3.
524	63188 R	<b>Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín</b> , 2. + TV, <b>Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany</b> , 2. + TV	04.12.2022-08.12.2022	16:00 - 17:00	rušení Odb. Hloubětín	<b>Nad RPV. PVNJŘ.</b>
524	Z-65021 H	<b>Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany</b> , zab. zař.: TZZ 2. TK	04.12.2022-08.12.2022	16:00 - 17:00	aktivace TZZ	<b>Nad RPV.</b> Souběh s ROV 63188 R.

526	Z-63006 A	<b>Praha-Bubny</b> , 5b., 9b., 9c., 9d., 11b., 11c., 15., 8., 10., 12., 14. bez TV, kolejové - kolej od námezvníku výh. č. 87 po zarážedlo v km 412,466 (tzv. "Millerova kolej") v dopravě Praha-Bubny <b>Praha-Bubny</b> , zhl. od námezvníků výh. č. 58, 68, 84, 87, 89, 89XA po hroty výh. č. 58. <b>Praha-Bubny</b> , 12., 14. jen TV	12.12.2022-08.12.2023	08:00 - 18:00	uvolnění prostoru pro zařízení staveniště, demontáž kolejí	<b>Změna od RPV.</b> Výluka měla být zahájena v lednu 2022 dle ročního plánu. <b>NVÚ.</b>
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
709	Z-93003 B	<b>Plzeň-Koterov</b> , 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a - Lc1a	11.12.2022-09.06.2023	00:00 - 18:00	rekonstrukce mostu a koleje	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v měsících leden - červen 2023. Výluka navazuje na ROV č. 93058 B.
709	Z-93003 C	<b>Plzeň hlavní nádraží</b> , 203a. bez TV, část staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu	11.12.2022-09.06.2023	00:00 - 18:00	manipulace pro účely stavby	<b>Změna od RPV.</b> V RPV v měsících leden - červen 2023. Výluka navazuje na ROV č. 93058 C.

713	93011 B	<p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 2a. bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> 6k. bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p><b>Plzeň hlavní nádraží,</b> výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a</p>	<p>02.12.2022, 06.12.2022, 09.12.2022</p>	01:15 - 03:45	odvoz vybourané sutě, návoz mechanizace pro rekonstrukci	<b>Nad RPV.</b>
-----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------	-----------------

713	Z-93006 A	<p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, 1a. bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, 2a. bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, 6k. bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18.</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, zhl. směr Ejpovice 0b., 1b., 3., 5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5.</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2.</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezíkem výh. č. 25a a návěstidlem Sc4.</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6.</p> <p><b>Pízeň hlavní nádraží</b>, výh.: 23ab, 25ab; kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a</p>	13.12.2022, 16.12.2022	01:15 - 03:45	odvoz vybourané sutě, návoz mechanizace pro rekonstrukci	Nad RPV.
716	Z-95014 A	Sedlice, zab. zař.: PZS v km 30,829 (P1363)	02.12.2022-10.12.2022	08:00 - 23:30	vypnutí PZS P1363 v km 30,829 z činnosti, osazení přenosných přejezdů, zavázání PZS do nového SZZ v ŽST Sedlice, přezkoušení PZS a zapnutí do činnosti	Nad RPV.
716	Z-95014 B	Sedlice, zab. zař.: SZZ	09.12.2022-10.12.2022	08:00 - 23:30	výstavba nového SZZ typu ESA 51, montáž návěstidel a el. přestavů, montáž emg. zámků, PN a balíz, zřízení VNPN vč. zavázání do TRS, přezkoušení a aktivace nového SZZ na JOP v ŽST Blatná	Nad RPV.
716	Z-95014 E	Radomyšl, zab. zař.: PZS v km 39,830 (P1383)	10.12.2022	08:00 - 23:30	aktivace PZS č. P1383 a jeho zavázání do nového SZZ v ŽST Radomyšl, přezkoušení zab. zařízení	Nad RPV.

## Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-73007 A	Štětí - Liběchov, 1. + TV, Liběchov, záhl. štětské 1. traťové koleje po návěstidlo Se4	11.12.2022-14.12.2022	07:30 - 17:30	Montáž TV.	Nad RPV.

## Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73386 A	Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. chabařovické - část od návěstidla L po námeznyky výhybek č. 6, 8 a po hroty jazyků výhybky č. 8. Krupka-Bohosudov, 2., 4., 4b. bez TV, sudá jen TV, Krupka-Bohosudov, záhl. a zhl. teplické - část od návěstidla 2S po námeznyky výhybek č. 18, 19a a 21	06.12.2022-10.12.2022	08:00 - 17:30	Demontáž 4. SK v ŽST Krupka-Bohosudov.	Změna od RPV. V RPV od 18.10.2022 VNJR.
533	73113 F	Cheb, 8., 10., 12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb, 8., 10., 12., 14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J	03.12.-04.12.	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 B+K+G+H+I+J+L + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 G	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po návěstidla S4a, S6. Cheb, 4a. bez TV, její část od návěstidla S4a po návěstidlo Lc4a Cheb, 4a., 6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá)	03.12.-04.12.	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. Současně s ROV 73113 B+K+F+H+I+J+L + ROV 73052 B+F+R.
533	73113 I	Cheb, zhl. střední, v části od návěstidla Se311 a námeznyky výhybky č. D2 po konce kusých kolejí č. 1M, 4d, 5d	03.12.2022-04.12.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). Současně s ROV 73113 B+K+F+G+H+J+L + ROV 73052 B+F+R.



533	73113 J	<p><b>Cheb</b>, 128a., 130., 132., 134., 136., 138., 146., 148., 154., 156., 158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p><b>Cheb</b>, 130. jen TV, sekce E/15 - červená</p> <p><b>Cheb</b>, 132., 134., 136. jen TV, sekce E/14 - žlutá</p> <p><b>Cheb</b>, 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 - červená</p> <p><b>Cheb</b>, 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205</p> <p><b>Cheb</b>, 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 - červená</p> <p><b>Cheb</b>, 146., 148., 154., 156., 158. jen TV, sekce E/12 - zelená</p> <p><b>Cheb</b>, 150., 152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 - zelená</p> <p><b>Cheb</b>, 200., 204., 208. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 - modrá</p>	03.12.2022-04.12.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>  <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 B+K+F+G+H+I+L + ROV 73052 B+F+R.</p>
533	73113 L	<p><b>Cheb</b>, 16., 18., 20., 22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755</p> <p><b>Cheb</b>, 16., 18., 20., 22a. jen TV, sekce E/16 (červená)</p>	03.12.2022-04.12.2022	20:00 - 06:00	Výsuv č. 10.	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>  <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 B+K+F+G+H+I+J + ROV 73052 B+F+R.</p>
533	73113 H	<p><b>Cheb</b>, zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od návěstidla Se27 po návěstidla S3, S7a, S9a, S11.</p> <p><b>Cheb</b>, 3., 5., 7a., 7b. jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 - sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen</p> <p><b>Cheb</b>, 9a., 9b., 11. jen TV, sekce E/9 (modrá)</p>	03.12.2022-04.12.2022	23:40 - 04:10	Výsuv č. 10.	<p><b>Nad RPV.</b>  <b>CPS (cizí právní subjekt).</b>  <b>NVÚ.</b> Současně s ROV 73113 B+K+F+G+H+I+J+L + ROV 73052 B+F+R.</p>

## Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	35018 A	<b>Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov</b> , zab. zař.: ETCS. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o úsek Brno- Maloměřice - Adamov <b>Adamov</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Adamov - Blansko</b> , zab. zař.: ETCS	09.12.2022-10.12.2022	16:00 - 24:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka plynule přejde do GVD 2022/23 jako ROV č. 35002 A.
326	Z-35002 A	<b>Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov</b> , zab. zař.: ETCS. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o úsek Brno- Maloměřice - Adamov <b>Adamov</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Adamov - Blansko</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 A.
326	33004 E	<b>Blansko - Rájec-Jestřebí</b> , 2. + TV, <b>Blansko</b> , 2., 2a. bez TV, sudá jen TV	02.12.2022-05.12.2022	20:00 - 04:00	Konečná úprava TV, rušení provizorního přejezdu, dokončení železničního spodku pod 1. a 2. traťovou kolejí, vložení 60 m nových kolejnicových pásů.	<b>Nad RPV.</b> <b>ŽP+ND.</b>
326	33004 F1	<b>Blansko</b> , zab. zař.: PZS v km 179,826 (P6801)	02.12.2022-09.12.2022	20:00 - 16:00	Zrušení PZS v km 179,824 (P6801).	<b>Nad RPV.</b>
326	Z-35002 B	<b>Blansko</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Blansko - Rájec-Jestřebí</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 B.
326	Z-35002 D	<b>Skalice nad Svitavou</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Skalice nad Svitavou - Letovice</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 D.
326	Z-35002 F	<b>Březová nad Svitavou</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Březová nad Svitavou - Svitavy</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 F.
326	Z-53004 A	<b>Svitavy - Opatov</b> , 2. + TV	11.12.2022-15.02.2023	00:00 - 23:00	Vybudování nového železničního mostu v km 233,017 v 1. a 2. traťové koleji.	<b>Změna od RPV.</b> zkrácení původně do 30.6.2022 <b>CPS (cizí právní subjekt).</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 53089 C. PJ = 60 km/h v délce 330 metrů.
326	Z-35002 G	<b>Svitavy</b> , zab. zař.: ETCS. <b>Svitavy - Opatov</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 G.
326	Z-35002 H	<b>Opatov</b> , zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 35018 H.

326	Z-35002 I	Opatov - Česká Třebová, zab. zař.: ETCS. Žádulka odb., zab. zař.: ETCS	11.12.2022-30.06.2023	00:00 - 16:00	Konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS, výměna SW - změna systému na vyšší verzi SW.	<b>Nad RPV.</b> Výluka navazuje na výluku dle ROV č. 55001 G.
501	Z-53194 C	Česká Třebová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Česká Třebová, 3a. bez TV, její část od zarážedla po návěstidlo Se47 Česká Třebová, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Česká Třebová, 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7 Česká Třebová, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Česká Třebová, 4a. bez TV, její část od zarážedla po návěstidlo Se49 Česká Třebová, zhl. směr Opatov, jeho část od návěstidel S5, Se47, S1, S2, Se49 a S6 po návěstidla Se43 a Se35. Česká Třebová, 1., 3a., 5., 7., 9., 2., 4a., 6. jen TV, jejich brněnská část	08.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 393 - 394.	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b>
501	Z-53194 A	Česká Třebová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Česká Třebová, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Česká Třebová, zhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 40 po návěstidla L1, Se58 a L5. Česká Třebová, 1., 3a., 3b., 5., 2., 4a., 4b., 6. jen TV	06.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 397 - 398, 437 - 438.	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b>
501	Z-53194 B	Česká Třebová, 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Česká Třebová, 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Česká Třebová, 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po návěstidlo S6 Česká Třebová, 8. bez TV, její část od návěstidla L8 po návěstidlo S8 Česká Třebová, 1., 3a., 5., 2., 4a., 6. jen TV, jejich brněnská část	07.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 395 - 396.	<b>Nad RPV.</b> <b>LNT.</b>

501	Z-53194 D	Česká Třebová, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Česká Třebová odjezdová skupina, 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7 Česká Třebová odjezdová skupina, 9. bez TV, její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450 Česká Třebová, 1., 3a., 5., 7., 9. jen TV, jejich brněnská část	09.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 395-395A , 397 - 397A, 437A.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53194 E	Česká Třebová odjezdová skupina, 9. bez TV, její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450 Česká Třebová odjezdová skupina, 11. bez TV, její část od návěstidla L11 po návěstidlo Se447 Česká Třebová odjezdová skupina, 13. bez TV, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449 Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV	10.12.2022	07:00 - 19:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 395F-395G, 397B - 397C, 407A - 407B, 409A - 409B, 427A - 427B, 435 - 435A, 437A - 437B, 439A - 439B, 441F - 441G.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53011 A	Česká Třebová odjezdová skupina, 9. bez TV, její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450 Česká Třebová odjezdová skupina, 11. bez TV, její část od návěstidla L11 po návěstidlo Se447 Česká Třebová odjezdová skupina, 13. bez TV, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449 Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV	11.12.2022	07:00 - 19:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 395F-395G, 397B - 397C, 407A - 407B, 409A - 409B, 427A - 427B, 435 - 435A, 437A - 437B, 439A - 439B, 441F - 441G.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53011 B	Česká Třebová odjezdová skupina, 11. bez TV, její část od návěstidla L11 po návěstidlo Se447 Česká Třebová odjezdová skupina, 13. bez TV, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449 Česká Třebová odjezdová skupina, 15. bez TV, její část od návěstidla L15 po návěstidlo Se448 Česká Třebová odjezdová skupina, 17. bez TV, její část od návěstidla Se461 po návěstidlo Se445 Česká Třebová odjezdová skupina, 11., 13., 15., 17. jen TV, jejich pražská část	12.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 443E - 443F, 393B.	Nad RPV. NVÚ.

501	Z-53011 C	<p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 19. bez TV, její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 21. bez TV, její část od návěstidla Se464 po návěstidlo Sc21</p> <p><b>Česká Třebová,</b> 23. bez TV, její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 25. bez TV, její část od návěstidla Se462 po návěstidlo Sc25</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 19., 21., 23., 25. jen TV, jejich pražská část</p>	13.12.2022	07:00 - 17:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 443F - 443G.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>
501	Z-53011 D	<p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 15. bez TV, její část od návěstidla L15 po návěstidlo Se448</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 17. bez TV, její část od návěstidla Se461 po návěstidlo Se445</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 19. bez TV, její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 21. bez TV, její část od návěstidla Se464 po návěstidlo Sc21</p> <p><b>Česká Třebová,</b> 23. bez TV, její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 25. bez TV, její část od návěstidla Se462 po návěstidlo Sc25</p> <p><b>Česká Třebová odjezdová skupina,</b> 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV, jejich pražská část</p>	14.12.2022-16.12.2022	07:00 - 19:00	Montáž bran a směrových lan mezi stožáry č. 393B - 393C, 395G - 395H, 397C - 397D, 407B - 407C, 409B - 409C, 427B - 427C, 435A - 435B, 437B - 437C, 439B - 439C, 441G - 441H.	<b>Nad RPV. NVÚ.</b>

501	53122 H	<p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje - Choceň, 2. + TV,</b> Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej Brandýs nad Orlicí – Choceň.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 (mezi výhybkami číslo 9 – 13 nové označení) po návěstidlo Sc2c.</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> 2c. bez TV,</p> <p><b>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje,</b> záhl. 2. TK směr Choceň, od návěstidla L2c po návěstidlo 2S.</p> <p><b>Choceň,</b> záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí</p>	30.11.2022-01.12.2022	22:45 - 04:35	Práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení.	<p><b>Nad RPV. ZP+ND+VNJŘ.</b> V souběhu s výlukou 53122 A+G+E.</p>
-----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

## 5. Projednání změn MP – říjen 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 309** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 23205 etapy B** v dopravě **Zábřeh na Moravě**. Výluka bude probíhat dne 21.10.2022 v čase od 08:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu TV, ÚO a ÚD. Původní termín byl dne 30.09.2022.

**VR 309** – Došlo k úpravě vymezení u denních výluk dle **ROV 23242 etap J** v dopravě **Výhybna Dluhonice**. Výluky budou probíhat ve dnech 22.10.2022, 23.10.2022 v časech od 08:05 hod. – do 17:55 hod. a jsou požadovány pro výměnu definitivní regulace TV.

**VR 311** – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 23205 etapy B1** v úseku **Zábřeh na Moravě – Postřelmov**. Výluka bude probíhat dne 21.10.2022 v čase od 08:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro údržbu TV, ÚO a ÚD. Původní termín byl dne 30.09.2022.

**VR 313** – Došlo k úpravě času začátku nepřetržité výluky dle **ROV 23177** v úsecích **Prostějov hl. n. – Prostějov místní nádraží – Kostelec na Hané** a v dopravních **Prostějov místní nádraží a Kostelec na Hané**. Výluka bude probíhat v termínu 30.09.2022 (od 07:25 hod.) – 07.10.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro doplnění závor na PZS č. P6541, opravné a údržbové práce.

**VR 501** – Došlo ke snížení rozsahu napěťového vyloučení u denní výluky dle **ROV 53163 etapy B** v dopravě **Ústí nad Orlicí**. Výluka bude probíhat dne 25.10.2022 v čase od 07:00 hod. – do 13:00 hod. a je požadována pro ASP a opravu defektoskopických vad.

**VR 501** – Došlo k posunu termínu u nepřetržité výluky dle **ROV 63045 etapy P9** v dopravě **Velim**. Výluka bude probíhat v termínu 03.09.2022 (od 04:05 hod.) – 27.10.2022 (do 23:00 hod.) a je požadována pro rekonstrukci nástupiště.

**VR 501** – Došlo k posunu termínu u nepřetržité výluky dle **ROV 63045 etapy A9** v dopravě **Velim**. Výluka bude probíhat v termínu 03.09.2022 (od 00:35 hod.) – 31.10.2022 (do 17:30 hod.) a je požadována pro rekonstrukci nástupiště.

**VR 501** – Zástupce Správy železnic, státní organizace, GŘ O12 p. Jiří Novák informoval o vzniku požadavku na doplnění nočních výluk pro nutnou opravu výhybek č. 4, 171 a 172 v dopravě **Kolín** s předpokládaným termínem konání v polovině měsíce října. Výluky budou doplňovány do zákrytu se ZP na stavbě Pardubice.

**VR 504** – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 73073 etapy C1** v úseku **Chabařovice – Krupka-Bohosudov** v termínech 07./08.10.2022, 08./09.10.2022 v časech od 22:50 hod. – do 05:00 hod. Výluky jsou požadovány pro montáž návěstního krakorce a trakčních podpěr.

**VR 516** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 33188 etapa A** v úseku **Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice**. Výluka byla požadována pro opravné práce v termínu 12.10.2022 (od 07:00 hod.) – 10.11.2022 (do 17:00 hod.).

**VR 519** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63265 etapa A** v dopravě **Čerčany** dne 04.10.2022 v čase od 08:35 hod. – do 14:25 hod. Výluka je požadována pro opravu poškozené antény MRTS a stavbu nové pro druhý kanál.

**VR 528** – Došlo k upřesnění konce a doplnění účelu u nepřetržité výluky dle **ROV 63027 etapy W** v dopravě **Stochov**. Výluka bude probíhat v termínu 03.10.2022 (od 08:00 hod.) – 16.10.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu výhybky č. 3, staniční koleje č. 3 a nástupiště u 3. staniční koleje.

**VR 528** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63027 etapa X** v dopravě **Nové Strašecí**. Výluka bude probíhat v termínu 17.10.2022 (od 08:00 hod.) – 19.10.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výměnu výhybky č. 7. Během konání výluky bude pro osobní dopravu v dopravě Nové Strašecí k dispozici pouze jedna průjezdná nástupištní hrana. Křížování vlaků osobní dopravy bude možné pouze s přestavováním.

**VR 531** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 65020 etapa A** v dopravě **Krupá**. Výluka byla požadována v termínu 10.10.2022 (od 08:00 hod.) – 18.10.2022 (do 18:00 hod.) pro úpravy SZZ a PZZ v ŽST Krupá.

**VR 531** – Byla **zrušena** nepřetržitá výluka dle **ROV 65020 etapa B** v dopravě **Krupá**. Výluka byla požadována v termínu 19.10.2022 (od 08:00 hod.) – 27.10.2022 (do 18:00 hod.) pro úpravy SZZ a PZZ v ŽST Krupá.

**VR 539** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73308 etapa A** v úseku **Řetenice – Úpořiny** a v dopravě **Úpořiny** dne 20.10.2022 v čase od 07:30 hod. – do 14:00 hod. Výluka je požadována pro odtěžení skalního zářezu, skládání kolejnic a kácení stromů.

**VR 539** – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 75028 etapa A** v dopravě **Úštěk** v termínu 01.10.2022 (od 08:00 hod.) – 14.10.2022 (do 16:30 hod.). Výluka je požadována pro rekonstrukci PZM č. P3360 a P3361.

**VR 539** – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 75028 etapa B** v úseku **Úštěk – Blíževedly** a v dopravě **Úštěk** dne 14.10.2022 v čase od 08:00 hod. – do 16:30 hod. Výluka je požadována pro rekonstrukci PZM č. P3360 a P3361.

**VR 710** – Došlo ke škrtnutí poznámky ND (u vybraných vlaků) u nepřetržité výluky ZZ dle **ROV 95012 etapy A** v úsecích **Janovice nad Úhlavou – Pocinovice – Kdyně** a v dopravě **Pocinovice**. Během konání této výluky ND zavedena nebude.

---

## 6. Projednání změn SUP – listopad 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

### Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

### Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

**VR 531** – Zástupce dopravce Die Länderbahn CZ, s. r. o., p. Jan Urban požádal o úpravu časů konání denních výluk dle **ROV 73356 etap A** v úsecích **Krupá – Měcholupy – Žatec** a v dopravě **Měcholupy** na od 07:20 hod. – do 14:30 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude mu vyhověno.

**VR 710** – Došlo ke škrtnutí poznámky ND (u vybraných vlaků) u nepřetržité výluky ZZ dle **ROV 95012 etapy A** v úsecích **Janovice nad Úhlavou – Pocinovice – Kdyně** a v dopravě **Pocinovice**. Během konání této výluky ND zavedena nebude.

**VR 719** – Došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 93145 etap A** v úseku **Plzeň seřadovací nádraží – Plzeň-Orlík**. Výluky budou probíhat ve dnech 10.11.2022, 11.11.2022 v časech od 07:40 hod. – do 13:40 hod. a jsou požadovány pro odstranění vegetace.

---

## 7. Projednání změn SP – prosinec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.



### **Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:**

Bez připomínek.

### **Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:**

**VR 501** – Zástupce Správy železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové p. Jaroslav Kmoníček upozornil, že zřejmě dojde u denních výluk dle **ROV 53194 etapy A, B, C** v dopravě **Česká Třebová** k jejich přesunu do noční doby. Bude dále řešeno na následující regionální výlukové poradě.

**VR 502** – Zástupce Správy železnic, státní organizace GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil na skutečnost, že na regionální výlukové poradě došlo k přesunu denní výluky v současném GVD dle ROV 63001 etapy D1 v úseku **Sadská – Poříčany** a v dopravě **Poříčany** do termínu v novém GVD, až po skončení výluk ZZ na stavbě Praha-Vysočany, aby byl možný odklon dálkových vlaků osobní dopravy. Výluka bude nově probíhat dle **ROV 63002** jako **etapa D1** dne 12.12.2022 v čase od 07:30 hod. – do 17:30 hod. a je požadována pro regulaci TV po jízdě MV.

**VR 524** – K výlukám dle **ROV 65021** požadovaným pro aktivaci ZZ v dopravě **Praha-Vysočany** bude ještě svolána samostatná porada.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

---

## **8. Různé**

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

---

## **9. Závěr**

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v září 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

## Příloha č. 3 Změnové tabulky říjen a listopad 2022

### Změnové tabulky říjen 2022

Schvalovatel 1

měsíc: říjen 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
301	23218 B	Návsí NS 3kV	24.	7:00-13:00	údržba R3kV	Přesun z prosince (původně 1.12.) důvodem přesunu výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23218 A	Mosty u Jablunkova NS 3kV	27.	7:30-13:00	údržba R3kV	Přesun z prosince (původně 13.12.), důvodem přesunu výluky na straně ŽSR	OVA	
301	23185 G	Bystřice (Bystrzyca) SK 2., 4., 6. jen TV, výh. č. 1., (ovlivněna 2. TK Návsí - Bystřice)	13.	7:30-15:15	havarijní stav- oprava GPK	<b>NVÚ</b> , závady po jízdě MV	OVA	
301	25020 D	Louky nad Olší SK 2.+TV, SK 4. jen TV	26.	7:15-14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun z 21.9.	SSZ	ETCS
301	25020 E	Louky nad Olší SK 1. bez TV	27.	7:20-14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun z 22.9.	SSZ	ETCS
301	25020 E1	Louky nad Olší SK 2., 3., 4., 5., 7. bez TV, Louky nad Olší SK celá jen TV	27.	10:25-11:25	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , přesun z 22.9.	SSZ	ETCS
301	25020 F	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží TK 0/2.+TV	31.	7:20-17:30	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>VNJŘ</b> , navýšení časové náročnosti o jeden den	SSZ	ETCS
301	23127 B	Haviřov výh. 10	3.	7:00-14:00	navážení srdcovky	přesun ze srpna (původně 3.8.) z důvodu onemocnění COVID-19 u zhotovitele	OVA	
305	23126 A	Bohumín výh. 11	19.	7:40-16:40	navážení srdcovky a výměna LIS	přesun z 15.8.2022, realizace opravných prací po MU	OVA	
305	23222 D2	Lipník n/B. výh. 1 (ovlivněna 1. TK Lipník n/B - Drahotuše)	24.	20:00 - 23:30	Navrtání sond pro VRT	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST Olomouc dodatečná výluka na vrtání sond pro VRT; souběh s ROV 23222 D	OVA	
316	25032 A	Napajedla - Otrokovice - Tlumačov ETCS	31.8.-N-10.12.	12:00-N-23:59	ETCS	havarijní stav po MU, úprava rozsahu - navazuje na ROV 15011	OVA	

<b>317</b>	<b>23284 A</b>	Uherský Ostroh zhl. směr Veselí nad Moravou, SK č. 1., 2., 3. zhl., záhl. směr Ostrožská Nová Ves; Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves TK; Ostrožská Nová Ves záhl., zhl. TK směr Uh. Ostroh	16.-N-17.	8:00-N-16:00	Cyklická výměna jazyků a opornic na výh. č. 4, 5 v ŽST Ostrožská Nová Ves, oprava TK, úprava průjezdného průřezu.	<b>ZP, ND</b> , na žádost ST OLC, souběh s ROV 23243	OVA	
<b>317</b>	<b>23284 B</b>	Ostrožská Nová Ves výh. 2	22.-N-23.	8:00-N-16:00	Cyklická výměna jazyků a opornic na výh. č. 2 v ŽST Ostrožská Nová Ves	na žádost ST OLC, souběh s ROV 23243	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>301</b>	<b>25020 G</b>	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží vypnutí PZZ v km 328,679 (P8290), TZZ v TK 0/2 a 1/1	31.10.-N-11.11.	17:30-N-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	Změna termínu, času zahájení a rozsahu (původní termín 3.10.-N-13.10.)	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 G1</b>	Louky nad Olší - Karviná-Doly vypnutí PZZ v km 328,670 (P8290) a TZZ	31.10.-N-11.11.	17:30-N-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	Změna termínu, času zahájení, rozsahu a délky (původní termín 4.10.-N-13.10.)	SSZ	ETCS
<b>305</b>	<b>23220 F1</b>	Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov 1. TK bez TV, Polanka nad Odrou výh. záhl., zhl. 1. TK směr Ostrava-Svinov od náv. 1L po náv. S1	5.	16:25-16:50	oprava GPK ASP - kolejové spojky výhybek 12-8 a 4-1	<b>ZP</b> , úprava času na žádost dopravce RJ a ČD, a.s.	OVA	
<b>305</b>	<b>23222 B</b>	Drahotuše SK 2, 4, 6 jen TV výh.: 3, 4, 5, 6, (Ovlivněna 2. TK Hranice na Mor. - Drahotuše)	16.-N-20.	20:00-N-20:00	ASP, opravné práce na výhybkách, cyklické výměny jazyků a servis čelistí.	<b>NVÚ</b> , na žádost SEE Olomouc úprava rozsahu vypnutí TV	OVA	
<b>305</b>	<b>23216 D</b>	Prosenice výh. č. 6, 7, 8, 9, SK 2, 4, 6, 8, 10 - částečně od náv. S2, S4, S6, Se8, Se9 po nám. výh. č. 6, 7, 8, 9	18.	7:00-19:00	navážení srdcovky a výměna vadných LIS v km 191,820 a navrtání sond pro VRT	Na žádost ST Olc navýšení rozsahu a účelu výluky - koordinace prací	OVA	
<b>305</b>	<b>23216 B</b>	Prosenice výh.: 2., 3, záhl. Směr Lipník n/B - od nám. výh. 2 po náv. 2L (nelze po 2. TK Lipník n/B - Prosenice)	31.	7:40-19:30	Navažení srdcovek a navrtání sond pro VRT	<b>VNJŘ</b> , Na žádost ST Olc navýšení rozsahu a účelu výluky - koordinace prací	OVA	
<b>316</b>	<b>23237 Z1</b>	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice - Napajedla TK 1. bez TV Huštěnovice SK lichá bez TV	30.,31.	20:40-24:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP</b> , na žádost ČD úprava času (pův. 20:30 - 23:30 h).	CPS	D55
<b>316</b>	<b>23237 Z2</b>	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice - Napajedla TK 1. bez TV Huštěnovice SK lichá bez TV	31.	0:30-3:20	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP</b> , na žádost ČD úprava času (pův. 0:30 - 3:30 h).	CPS	D55

316	23236 D	Otrokovice SK č. 4 bez TV, zhl. směr Napajedla SK č. 4 od náv. L4 po nám. výh. č. 34	18.	8:00-17:00	výměna kolejnic, svařování, odstranění defektoskopických vad	úprava ZDD, provizorně zrušena kol. č. 4a po aktivaci dočasného zab. zařízení ŽST Otrokovice po MU	OVA	
316	33173 E	Rohatec kolejová spojka 3/4, a 9/12	4.	11:35-17:15	oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 3/4 a výhybkami 9/12	<b>ZP</b> , operativně 4x20 minut, původně 3.10. - prohození etapy E, F	BNO	
316	33173 F	Rohatec kolejová spojka 29/31 a 32/33	3.	11:35-17:15	oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 29/31 a výhybkami 32/33	<b>ZP</b> , operativně 4x20 minut, původně 4.10. - prohození etapy E, F	BNO	
317	23233	Vlářský průmysk - Bylnice TK	10.-N-25.	8:00-N-17:00	Oprava nosné konstrukce propustku v km 158,605, odstranění defektoskopických vad, výměna prahů	<b>ZP, ND</b> , na žádost SSV změna termínu konání výluky, původní termín 30.9.-N-14.10.2022 (z důvodu jízdy zvl. vlaku - soubor staveb Brno-Maloměřice - Blansko)	OVA	
<b>zrušeno:</b>								
301	25021 A	Třinec vypnutí SZZ, Třinec - Český Těšín vypnutí TZZ v 1. a 2. TK; Třinec - Bystřice vypnutí TZZ v 1. a 2. TK; Třinec - Bystřice vypnutí PZZ v km 310,427 (P8284); Český Těšín - Třinec vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287)	31.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , přesun realizace na rok 2023	SSZ	ETCS
301	25021 A1	Třinec aktivace SZZ; Třinec - Bystřice aktivace PZZ v km 310,427 (P8284); Český Těšín - Třinec aktivace PZZ v km 317,026 (P8287).	31.	1:00-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun realizace na rok 2023	SSZ	ETCS
301	25021 B	Třinec (Trzyniec) vypnutí KO SK5., 7., 9., 11., 13., 15.	31.	1:00-16:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun realizace na rok 2023	SSZ	ETCS
301	25020 H	Karviná hlavní nádraží - Koukolná odb. vypnutí TZZ v TK 1. a 2.	5.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun na 1.11.2022	SSZ	ETCS
301	25020 H1	Karviná hl. n. aktivace SZZ	5.	1:00-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun na 1.11.2022	SSZ	ETCS
301	25020 I	Louky nad Olší SZZ; Louky nad Olší - Chotěbuz TZZ v TK 1; Louky nad Olší - Český Těšín TZZ v TK 2.; Louky nad Olší PZZ v km 326,223 (P8289); Louky nad Olší - Karviná-Dolý TZZ	5.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , přesun na 2.11.2022	SSZ	ETCS

<b>301</b>	<b>25020 I1</b>	Louky nad Olší aktivace SZZ a PZZ v km 326,223 (P8289)	5.	1:00-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun na 2.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 J</b>	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší TK 1/1 bez TV	12.	8:00-12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun na 10.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 J1</b>	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží TK 0/2 bez TV	13.	13:00-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun na 10.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 O</b>	Český Těšín aktivace SSZ PPV	26.	9:00-12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW na PPV	přesun na 11.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 N</b>	Český Těšín vypnutí SZZ, Chotěbuz vypnutí SZZ; Český Těšín - Třinec vypnutí TZZ 1. a 2. TK; Český Těšín - Louky nad Olší vypnutí TZZ 2.TK; Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína vypnutí TZZ 1.TK; Chotěbuz - Louky nad Olší vypnutí TZZ 1.TK, Český Těšín - Český Těšín st.hr. vypnutí TZZ v TK; Český Těšín - Hnojník vypnutí TZZ v TK Český Těšín vypnutí PZZ v km 136,825 (P8263); Český Těšín vypnutí PZZ v km 317,026 (P8287); Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína vypnutí PZZ v km 321,086 / 1,820 (P8288)17,026 (P8287).	24.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , Přesun na rok 2023	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 N1</b>	Český Těšín aktivace PZZ v km 136,825 (P8263), PZZ v km 137,775 (P8343); Český Těšín - Třinec aktivace PZZ v km 317,026 (P8287); Český Těšín - Chotěbuz aktivace PZZ v km 321,086/ 1,820 (P8288)	24.	1:00-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	Přesun na rok 2023	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 F1</b>	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší TK 1/1+TV	4.	7:20-17:30	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>VNJŘ</b> , přesun na 1.11.2022	SSZ	ETCS
<b>305</b>	<b>23217 D</b>	Bohumín výh. 34, 35	19.	6:40-18:40	odstranění def. vady, svařování	vyloučeno po MU	OVA	
<b>305</b>	<b>23217 E</b>	Bohumín výh. 36	26.	6:40-14:40	odstranění def. vady, svařování	vyloučeno po MU	OVA	

316	15011	Moravský Písek - Přerov ETCS	12.12.2021 -N- 10.12.2022	00:00-N- 24:00	změna traťových napájecích obvodů	havarijní stav po MU, nový termín ukončení 31.8.2022 12:00 hod. - navazuje nové ROV 25032 etapa A	OVA	
-----	-------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

**Schvalovatel 2**
**měsíc: říjen 2022**
**datum: 25. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
304	23250 C	Rožnov pod Radhoštěm záhl. směr Valašské Meziříčí od LT po km 12,695 Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK Střítež nad Bečvou SK celá	27.10.-N-1.11.	7:30-N-8:00	Vývoz kolejnic, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, rekonstrukce přejezdu v km 2,262 (P7412)	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST Olomouc údržba a oprava TK a investiční práce SSV před rekonstrukcí dopravní Rožnov. p. R., souběh s ROV 23250 A	OVA, SSV	
309	23205 B	Zábřeh na Moravě SK 4., 4a, 6., 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 8., 8a +TV, záhl. směr Postřelmov	21.	8:00-13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>NVÚ</b> ; na žádost dopravce ČD, a.s. změna termínu (původně 30.9.2022)	OVA	
311	23205 B1	Zábřeh na Moravě - Postřelmov TK+TV	21.	8:00-13:00	Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů	<b>ZP+ND</b> ; na žádost dopravce ČD, a.s. změna termínu (původně 30.9.2022)	OVA	
315	23143 C	Přerov přednádraží záhl. směr Věžky, Přerov přednádraží - Věžky - Chropyně - Kojetín TK+TV, Věžky celá+TV, Chropyně celá+TV,	3.	8:30-17:20	ASP, úprava šterkového lože do profilu, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND</b> ; Na žádost ST OLC - odstranění termínovaných závad po jízdě MV; na žádost dopravce Regiojet - etapizace a úprava času na žádost ČD	OVA	
315	23143 C1	Přerov přednádraží záhl. směr Věžky, Přerov přednádraží - Věžky - Chropyně - Kojetín TK+TV, Věžky celá+TV, Chropyně celá+TV,	4.,5.,6.	7:45-17:20	ASP, úprava šterkového lože do profilu, úprava průjezdného průřezu	<b>ZP+ND</b> ; Na žádost ST OLC - odstranění termínovaných závad po jízdě MV, úprava času na žádost ČD	OVA	
<b>dílčí změny:</b>								
307	23219 A	Kravaře ve Slezsku – Dolní Benešov, vypnutí PZS v km 0,823 (P7873)	8.-N-11.	7:00-N-18:00	Oprava dvoukolejného přejezdu (P7873)	úprava rozsahu, optimalizace za účelem zmenšení rozsahu vyloučeného zařízení	OVA	

<b>307</b>	<b>25024 B</b>	Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov, aktivace PZS v km 5,746 (P7880)	3.-N-14.	8:00-N-15:00	P500 - výstavba PZS přejezdu v km 5,746 (P7880)	úprava rozsahu z důvodu nesouhlasného stanoviska PČR ve věci uzavření přejezdu v km 5,398 (P7879)	OVA	
<b>308</b>	<b>23249 A</b>	Jablůnka - Valašské Meziříčí TK 2+TV	15.,16.,17.	7:30-16:50	Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, výměna pražců, oprava GPK, oprava závad po MV, úprava průjezdného průřezu	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST OLC, sloučení prací s SEE OLC, úprava času, původní čas 7:30 - 13:00 hod	OVA	
<b>309</b>	<b>23242 A</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 6., 8., 10. bez TV, SK 4. + TV, záhlaví, zhlaví směr Brodek u Přerova, od náv. 2S po nám. výh. 21, 22, 24, Dluhonice výh. - Brodek u Přerova 2. TK bez TV	8.-N-9.	8:05-N-17:55	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+VNJŘ+ND</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 B</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 2a., 4., 6., 6a. bez TV, záhlaví, zhlaví směr Přerov od nám. výh. č. 15 po náv. 2L, záhlaví a zhlaví směr Prosenice - od nám. výh. č. 11 po náv. 1HL, Dluhonice výhybna - Prosenice TK1S bez TV, Přerov - Dluhonice výhybna TK 2 bez TV	10.-N-12.	8:15-N-17:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 C</b>	Dluhonice výhybna SK 8., 8a. bez TV, 10 + TV, záhlaví a zhlaví směr Prosenice - od nám. výh. č. 13 po náv. 2HL, Prosenice - Dluhonice výh. 2S. + TV,	6.-N-7.	8:15-N-17:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek, staničních kolejí a stezky	<b>NVÚ+VNJŘ+ND</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 D</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 2a.+TV, záhlaví, zhlaví směr Brodek - od nám. výh. č. 24 po náv. 2S, Dluhonice výh. - Brodek u Přerova 2. TK+TV	16.-N-17.	8:05-N-17:55	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ+ND</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2

<b>309</b>	<b>23242 E</b>	Dluhonice výhybna SK 6., 6a.+TV, SK 4. jen TV, záhl. a zhl. směr Prosenice od nám. Výh. 11 po náv. 1HL. Prosenice - Dluhonice výhybna 1S. + TV	13.-N-15.	8:15-N-17:50	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 F</b>	Dluhonice výhybna SK 8., 8a., 10., 10a. + TV,	18.	8:00-18:00	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 G</b>	Dluhonice výhybna SK 4., 6., 6a. + TV,	19.	8:00-18:00	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 H</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 2a. + TV,	20.	8:00-18:00	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 J</b>	Dluhonice výhybna SK 2a jen TV, SK 2, 4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a+TV, záhlaví, zhlaví směr Brodek u Přerova - od nám. výh. 21, 22, 24 po náv. 2S. Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova 2. TK+TV,	22.,23.	8:05-17:55	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 K</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 2a., 4., 6., 6a. + TV, záhlaví a zhlaví směr Přerov od nám. výh. č. 15 po náv. 2L, záhlaví a zhlaví směr Prosenice od nám. výh. č. 11 po náv. 1HL, Přerov - Dluhonice výhybna TK 2+TV, Dluhonice výhybna - Prosenice TK 1S+TV	24.,25.	8:15-17:55	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 L</b>	Dluhonice výhybna SK 8., 8a., 10., 10a. + TV, záhlaví a zhlaví směr Prosenice od nám. výh. č. 13 po náv. 2HL, Prosenice - Dluhonice výhybna TK 2S+TV	26.	8:15-17:55	Přerov 2 - výměna definitivní regulace TV	<b>NVÚ+VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2



<b>309</b>	<b>23242 M</b>	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna 1. TK bez TV, Dluhonice výhybna SK 1., 1a., 1b. bez TV, záhlaví a zhlaví směr Brodek u Přerova, od náv. 1S po nám. výh. č. 19, záhlaví a zhlaví směr Přerov, od nám. výh. č. 16 po náv. 1L, Dluhonice výhybna - Přerov: 1. TK bez TV	9./10.	20:15-6:00	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	<b>VNJŘ</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 N</b>	Dluhonice výhybna záhlaví a zhlaví směr Brodek u Přerova, od nám. výh. č. 24 po náv. 2S., Dluhonice výh. - Brodek u Přerova 2. TK bez TV,	10.	0:50-1:50	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	<b>ZP</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 N1</b>	Dluhonice výhybna SK 2., 2a. bez TV, záhlaví, zhlaví směr Přerov, od nám. výh. č. 15 po náv. 2L, Přerov - Dluhonice výhybna: 2. TK bez TV,	10.	0:50-3:30	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	<b>ZP</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23242 O</b>	Dluhonice výhybna SK 8., 8a., 10., 10a. bez TV, záhlaví a zhlaví směr Prosenice, od nám. výh. č. 13 po náv. 2HL., Prosenice - Dluhonice výhybna 2S. TK bez TV,	12.	0:30-2:30	Přerov 2 - třetí podbití výhybek a spojek	<b>ZP</b> ; na žádost SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
<b>313</b>	<b>23177</b>	Prostějov hl. n. záhl. směr Prostějov m. n. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané TK, Prostějov místní nádraží SK celá, Kostelec na Hané záhl. a zhl. směr Prostějov m. n. od náv. L po nám. výh. č. 2	30.9.-N-7.10.	7:25-N-17:00	Doplnění závor na PZS P6541 v km 1,053. Výměna kolejnic a pražců. Svařování, navařování výhybek. Sypání stěrku, ASP a úprava kol. lože.G29 Oprava výhybek	<b>ZP+ND</b> ; na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu a účelu výluky - koordinace prací. Úprava času zahájení na žádost dopravce ČD a.s., pův. od 7:00 hod. Silniční uzávěra P6549 v km 6,465 1.-7. 10. 2022	OVA	

315	23143 B	Nezamyslice SK lichá jen TV, Némčice nad Hanou - Nezamyslice TK+TV	17.	8:10 - 13:10	Údržba TK, úsekových děličů, odpojovačů	<b>ZP+LNT+ND</b> , na žádost SEE OL, nevhodná konfigurace výluk, souběh s ROV 23143 C,C1, změna termínu konání výluky, původní termín 3.10.2022	OVA	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3

měsíc: říjen 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
324	33107 K	Pohled sudá + TV, část zhlaví sudé SK směr Přibyslav	12.-N-13.	7:40-N-17:40	nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK	<b>NVÚ</b> přesun z července (extrém. teploty) odstranění havarijního stavu, požadavek ST Jihlava	BNO	
324	33107 L	Pohled - Přibyslav 2. TK+TV, Pohled zhl., část záhl. 2. TK směr Přibyslav	12.	7:40-17:40	nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK	<b>VNJŘ</b> přesun z července (extrém. teploty) odstranění havarijního stavu, požadavek ST Jihlava	BNO	
324	33181 D	Sázava u Žď. sudá+TV, část zhlaví sudé SK směr Přibyslav	1.	7:30-17:10	nutné vyčištění blátivých míst, výměna pražců	odstranění hav. stavu výh. č. 10, souběh s výlukou dle ROV 33181 A (Žďár - Sázava 2. TK)	BNO	
324	33191 C	Sázava u Žď. část zhl., záhl. 1. TK směr Přibyslav	2.	7:55-16:00	navazování výh. č. 11, výměna LIS mezi výh. č. 11 a 13	<b>VNJŘ</b> jednokol. provoz Přibyslav - Sázava, přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33124 B	Havlíčkův Brod SK 23, 24 bez TV, část zhl. SK 23, 24	22.-N-23.	8:10 -N-16:30	výměna pražců a kolejnic	přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33124 C	Havl. Brod SK 22, 23, 24, 25 jen TV	22.,23.	8:10 -16:30	údržba TV	přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33124 D	Havlíčkův Brod TNS	22.,23.	7:00-14:00	údržba TNS	přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33165 A	Havlíčkův Brod SK 3a, 3b, 7b bez TV, část zhl. SK 3b, 7b	19.	8:30-15:50	výměna def. vadných kolejnic	přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	

502	33186 C	Světlá n./ Sáz. část zhl. a záhl. 2. TK směr Leština	15.	8:00-17:05	navaření srdcovky výh. č. 30	<b>VNJŘ</b> jednokolejný provoz Světlá - Leština, eliminace vzniku hav. stavu výhybky, požadavek ST Jihlava	BNO	
701	33124 A	Jihlava - Havlíčkův Brod TK+TV, Dobronín celá + TV, Šlapanov celá + TV	17.-N-23.	8:30-N-14:55	výměna bočně ojetých kolejnic v km 216,500-216,800; odstranění vegetace, odvoz dřevní hmoty	<b>ZP+ND</b> přesun z listopadu z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava (nemožnost přistavení NAD)	BNO	
<b>dílčí změny:</b>								
320	33176 D	Podivín výh. č. 5	12.	8:00-14:00	výměna LIS výh. č. 5	požadavek O12/1 (pův. 11.10.)	BNO	
320	33176 I	Zaječí výh. č. 3	11.	8:20-14:10	navaření srdcovky výh. č. 3	<b>VNJŘ</b> požadavek O12/1 (pův. 12.10.), jednokolejný provoz Zaječí - Podivín	BNO	
324	33181 A	Žďár nad Sáz. - Sázava u Žďáru 2. TK+TV, Sázava u Žď. část zhl. a záhl. 2. TK směr Žďár nad Sázavou	1.	7:30-15:20	odstranění blátivého místa, výměna def. vadných kolejnic, svařování úprava GPK	<b>VNJŘ</b> změna def. vylouč. zařízení (zrušeno vyl. SK sudé + TV v Sázavě u Žď.)	BNO	
507	53145 A	Polička - Borová u Pol. TK včetně obou záhlaví	17.-N-28.	7:40-N-12:50	oprava mostů oprava PZZ	<b>ZP+ND</b> změna času - požadavek dopravce (původně 7:40-13:20)	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
502	33182 A	G. Jeníkov - Vlkanec 1. TK+TV, G. Jeníkov TV lichá, část zhl. a záhl. 1. TK směr Vlkanec	22.	7:55-18:10	výměna výh. součástí výh. č. 1 a 3, svařování, údržba žel. svršku	<b>VNJŘ</b> přesun do listopadu z důvodu rek. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33182 B	Vlkanec - G. Jeníkov 2. TK+TV, G. Jeníkov TV sudá, část zhl. a záhl. 2. TK směr Vlkanec	23.	8:45-14:55	výměna výh. součástí výh. č. 4, svařování, údržba žel. svršku	<b>VNJŘ</b> přesun do listopadu z důvodu rek. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
703	33187 A	Slavonice - Dačice TK	12.-N-31.	7:40-N-13:50	výměna vadných pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, svařování kolejnic, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	
703	33187 B	Dačice - Telč TK	12.-N-17.	7:40-N-14:25	výměna vadných pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, svařování kolejnic, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	

703	33187 C	Třešť - Kostelec u Jihlavy TK	7.-N-11.	7:30-N- 14:30	výměna vadných pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, svařování kolejnic, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	
-----	---------	----------------------------------	----------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----	--

Schvalovatel 4

měsíc: říjen 2022

datum: 26. 7. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
501	53171 G	Přelouč kolejově: výh. č. 9	18.	8:00- 13:00	oprava def. vad na výhybce		HKR	
509	53147 C	Jaroměř; výh. č. 24	4.	8:20 - 12:20	montáž upravených hrotových opěrek pro umístění topných tyčí EOv pod hlavu kolejnic	v souběhu s ROV 53147 A	HKR	
509	53147 D	Jaroměř; výh. č. 30	4.	12:20 - 16:20	montáž upravených hrotových opěrek pro umístění topných tyčí EOv pod hlavu kolejnic	v souběhu s ROV 53147 A	HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
501	63045 A9	Velim: 1., 3. bez TV	3.09.-N- 31.10.	00:35-N- 17:30	rekonstrukce nástupiště	požadavek OR na posun termínu - provádění TBZ při jízdě MV	SSZ	PoVel
501	63045 P9	Velim: 1. jen TV, napětově její část	3.09.-N- 27.10.	04:05-N- 23:00	rekonstrukce nástupiště	požadavek OR na posun termínu - provádění TBZ při jízdě MV	SSZ	PoVel
505	53086 I4	Pardubice-Rosice nad Labem celá jen TV	29.,30.,31.	8:15- 17:20	montáž TV	LNT+ND, přesun termínu původně 22., 23., 24.,	SSV	zdvoukolejnění Pardubice- Stéblová
506	53174 A	Broumov; SK č. 1, 2	3.10.-N- 15.11.	7:10-N- 17:10	výstavba nástupiště mezi 1. a 2. SK	úprava času - požadavek ŘP (pův. 7:00-N-17:00)	SSV	
<b>zrušeno:</b>								
505	53086 I4	Pardubice-Rosice nad Labem celá jen TV	25., 26.	8:15- 17:20	montáž TV	LNT+ND, přesun termínu do listopadu	SSV	zdvoukolejnění Pardubice- Stéblová

Schvalovatel 5

měsíc: říjen 2022

datum: 29. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluk a pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
519	63265 A	Čerčany TV 2., 4., 4a., 4b. SK	4.	8:35-14:25	NVÚ, oprava poškozené antény MRTS a stavba nové pro druhý kanál		PHA	
521	63155 H,U	odb. Závodiště-P. Radotín 2. TK+TV, odb. Závodiště rad. záhlaví a zhlaví, P. Radotín smích. záhlaví a zhlaví	11.-N-19.	7:30-N-17:30	montáž ZV		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63188 G	P. H. Počernice celá+TV	14.-N-17.	20:40-N-4:20	stavba TZ, mt. NP, úprava TV	do již ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63076 A	P. Libeň-P. Holešovice 2. TK+TV, odb.Balabenka 502. SK+TV, P.Libeň TV 10., 14., 91., 65b., 110.-116. SK	22.	0:10-5:00	tažení ZV, zapojení za dělení UO 416	NVÚ	SEE	
525	63076 B	P. Libeň-P. Vysočany TK+TV	22.	0:10-5:00	tažení ZV, zapojení za ÚO 416	ZP	SEE	
525	63076 B1	P. Libeň-P. Vysočany TK+TV	23.,24.	7:00-17:00	tažení ZV do traťové koleje	ZP	SEE	
525	63074 P1	P. Vršovice-P.ONJ, záhlaví a zhlaví od náv. S9-S15 po KL,Se9, Se10	9.	7:30-17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 O1	P. Vršovice 9.-15. SK	9.	7:30-17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 N1, S1	P. Vršovice 7. SK+TV	9.	7:30-17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 R1	P. Vrš.-výh. P. Vyšehrad TV 203. TK, P. Vršovice TV 9. SK	9.	7:30-17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 X1	P. Vršovice TV 11.-15. SK	9.	7:30-17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
532	63046 A	Brandýs n/L-Neratovice TK, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	31.	8:30-17:30	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND, souběh s ROV 65015 A	PHA	
704	63132 S1	Č. Újezd TV sudá	24.	7:30-17:30	kontrola sjízdnosti a regulace TV	NVÚ	SSZ	SU-VO
706	95004 A	Rybník-Loučovice PZS	22.-N-31.	8:00-N-14:00	vypnutí PZZ v km 5,019, 8,523, 11,791, 13,074	souběh s ROV 93118 A, B	PLZ	
706	95004 B	Rybník-Loučovice PZS	29.-N-31.	8:00-N-14:00	vypnutí PZZ v km 13,827, 14,732	souběh s ROV 93118 A, B	PLZ	

706	95004 C	Rybník JOP	22.-N-31.	8:00-N-14:00	výměna TPC, SSW a ASW, úprava jednotek EDOR na novější verzi	souběh s ROV 93118 A, B	PLZ	
<b>dílčí změny:</b>								
514	63223 A	Benešov u Prahy - Postupice TZZ; PZS v km 5,875 (P6028)	6.-N-27.	8:00-N-17:00	úprava vazeb a závislosti na přejezdu	přivyloučení ZZ ke kolejové výluce z důvodu vazby na vlečku Struhařov	SSZ	Přejezdy 500
521	63155 G,T	odb. Závodiště-P. Radotín 4. TK+TV, odb. Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P. Radotín krčské/ smíchovské záhlaví a zhlaví	14.-N-17.	21:00-N-5:00	montáž ZV	přesun z 21.-N-24.10.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 M,V	P. Smíchov-odb. Závodiště 2. TK+TV, odb. Závodiště sm. záhlaví a zhlaví	14.-N-17.	21:00-N-5:00	montáž ZV	<b>VNĚŘ</b> , souběh s etapou H9, přesun z 21.-N-24.10.	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63188 K	P. Vysočany 3. SK	8.-N-9., 15.-N-16., 22.-N-23.	6:00-N-19:00	odstavení vozů	původně denní výluky 63155 K5 6:00-19:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63231 B	P. Smíchov výh. č. 11ab, 14ab	15.,16.	8:00-16:00	výměna klínů v srdcovkách	přesun z 22.,23.10.	PHA	
<b>zrušeno:</b>								
516	33188 A	Ledeč n/S-Vlastějovice TK	12.10.-N-10.11.	7:00-N-17:00	výměna vadných pražců a kolejnic, čištění kolejového lože, oprava přejezdu v km 24,040, úprava GPK	<b>ND+ZP</b> nedostatek finančních prostředků	BNO	
521	63155 H9,U9	odb. Závodiště-P. Radotín 2. TK+TV, odb. Závodiště rad. záhlaví a zhlaví, P. Radotín smích. záhlaví a zhlaví	21.-N-24.	21:00-N-5:00	montáž ZV	technologické postupy	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 G8,T8	odb. Závodiště-P. Radotín 4. TK+TV, odb. Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P. Radotín krčské/ smíchovské záhlaví a zhlaví	27.-N-31.	21:00-N-5:00	montáž TV	technologické postupy	SSZ	Smíchov-Černošice
524	63188 I5	P. Vysočany skalské záhlaví, zhlaví od nám. výh. č. 9 k náv. 1L	8.,9.	6:00-N-19:00	mt. rozjezdové drážky pro PP, mt. KR, odstavení vozů	nahrazeno "N" výlukou	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 J5	P. Vysočany skalské záhlaví od hrotů jazyka výh. č. 5 k náv. 2L	8.,9.	6:00-N-19:00	mt. rozjezdové drážky pro PP, mt. KR, odstavení vozů	nahrazeno "N" výlukou	SSZ	Vysočany-Mstětice

525	63074 D1	P. hl.n.-P. Vršovice 1. TK, P. hl.n. 101. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	VNJŘ, technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 E1	P. Vršovice 1. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 F1	P. Vršovice edenské zhl. 1. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63003 A1	P. Z.Město-P. Eden- P. Vršovice 102., 102a/102./912.TK/SK/TK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 V1	P. Vršovice TV 1. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 B1	P. Vršovice edenské zhlaví 1. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 A1	P. Vršovice 2. SK+edenské a pražské zhlaví	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 C1	Pha hl.n.-P. Vršovice 102./2.SK/TK, P. Vršovice záhlaví a zhlaví	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II
525	63074 W1	P. Vršovice TV 2. SK	9.	7:30- 17:30	laníčkování	technologické postupy	SSZ	Hostivař II

Schvalovatel 6

měsíc: říjen 2022

datum: 19. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
521	63052 A	Řevnice - Dobřichovice 1. TK + TV, Řevnice dobřichovické záhlaví 1. traťové koleje, Dobřichovice řevnické záhlaví 1. traťové koleje	5.-9.	9:00- 17:00	odstranění blátivých míst	VNJŘ	PHA	
720	93143 C	Chodová Planá 1., 3. SK + TV, zhlaví směr Planá u M.L. od návštěvnické Se4 k S1, S3	20.	7:10- 15:45	výměna jazyka a opornice výh. č. 2	ZP směr Planá u M. L., ND	PLZ	
dílčí změny:								
712	93123 C	Staňkov - Blížešov TK, Blížešov celá dopravna, Blížešov - Radonice výh. TK, Radonice výh. celá dopravna, Radonice výh. - Domažlice TK	9.-N-23.	7:30-N- 16:00	výměna pražců, oprava DVK, oprava GPK, oprava mostu km 161,346	ZP, ND původně ve dnech 9. - 24.10. v čase 7:30 - 14:00 hod., změna kvůli zkrácení výluky DB	PLZ	

zrušeno:								
707	93111 C	Černý Kříž - Nová Pec	18.10.-N-16.11.	7:40-N-15:15	celková oprava mostu v km 72,519 s výměnou mostní konstrukce (práce SMT), údržbové práce na železničním svršku	<b>ZP, ND</b> neúspěšné výběrové řízení, nahrazeno denními výlukami v listopadu pro opravné práce	PLZ	
714	93061 B	Pňovany - Cebiv TK, Trpísty celá dopravná, Cebiv celá dopravná	3.-N-21.	7:00-N-17:00	oprava mostu km 1,429 - reklamace	<b>ZP, ND</b> reklamace se nebude uplatňovat	CPS	
715	95011 A	Písek SZZ, PZZ v km 12,171 (P484) a 13,281 (P485)	18./19., 19./20., 20./21., 25./26., 26./27.	23:50-3:40	rekonstrukce výpravní budovy ŽST Písek - aktivace nové přípojky NN a aktivace (připojování) nové technologie	<b>ZP</b> přesun do roku 2023, skluz stavby	SSZ	Rekonstrukce výpravní budovy Písek

#### Schvalovatel 7

měsíc: říjen 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
508	50035 A	Liberec 4. SK	10.-N-17.	7:00 - 17:00	oprava koleje- výměna pražců, kolejnic, úprava GPK, svařování	bez ND	HKR	
508	50035 B	Liberec 6. SK	11., 13., 14.	7:00 - 17:00	oprava koleje	bez ND	HKR	
508	50041 A	Liberec 101. SK	7.- N - 8.	10:00 - 22:00	zajištění bezpečnosti	bez ND	CPS	
508	50041 B	Liberec 104. SK	7., 8.,	18: - 22:00	zajištění bezpečnosti	bez ND	CPS	
511	50040 A	Rovensko pod Troskami 2. SK	19.-N-28.	7:00 - 17:00	výměna pražců SB5, GPK, svařování	bez ND	HKR	
527	63252 A	Nelahozeves - Kralupy 1. TK + TV	26., 27.	8:30-15:30	Rek. základových radiostanic BTS		SSZ	Rek. radiostanic
537	63200 A	MB-Debř výh. 10	24.	7:20-15:20	Cyklická výměna jazyků- výhybka č. 10.	ZP+ND, nelze po TK MB-Debř-Bakov n/J.	PHA	
537	63200 B	Mnichovo Hradiště výh. 1	25.	7:00-14:50	Cyklická výměna jazyků- výhybka č. 1.	ZP+ND, nelze po TK MH-Bakov n/J; nelze po TK MH-Zálučí odb.	PHA	



537	63200 C	Loukov u MH 2. SK	17.-N-21.	7:00-N-15:00	Výměna dřevěných pražců mezi výh. č. 5-6 (km 96,540-96,560).		PHA	
539	73308 A	Řetenice - Úpořiny TK Úpořiny záhl. směr Řetenice, část od náv. BL po náv. Se1	20.	7:30-14:00	odtěžení skalního zářezu, skládání kolejnic, kácení stromů	<b>ZP+ND</b> , z důvodu navýšení objemu prací	UNL	
539	75028 A	Úštěk SZZ	1.-N-14.	8:00-N-16:30	rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361)	jízdy na PN	SSZ	
539	75028 B	Úštěk PZZ v km 62,291 Úštěk - Blíževedly PZS km 62,783	14.	8:00-16:30	rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361)	jízdy na PN	SSZ	
539	73343 A	Dobkovičky - Úpořiny TK	31.	7:00-13:00	odstranění porostu	<b>ZP, ND</b>	UNL	
539	55038 A, B, C, D	Blíževedly - Česká Lípa	14.	9:00 - 18:00	aktivace přejezdů v km 74,557; 76,078; 76,540; 77,012	bez opatření	HKR	
540	50039 A	Horní Police 2. SK	3.-N- 6.	7:00 - 17:00	upevňovadla, pražce, kolejnice, GPK, svařování	Bez ND - pouze jedno nástupiště	HKR	
541	63191 A	Veleliby - Křinec TK	17.9.-N-7.10.	10:00-N-18:00	odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 1,305(P4594); 11,121(P4607), oprava mostu v km 11,099; výměna mostnic.	<b>ZP+ND</b> , ST+ SMT s navýšením prací - přesun na pož. dopravců ze 17.8.-N-7.9. z důvodu nedostatku kapacit BUS pro zajištění ND		
542	50038 A	Libuň výh. č. 8, 2. SK	10.-N-14.	7:00 - 17:00	komplexní oprava	bez ND	HKR	
542	50023 A	Libuň výh. č. 4, část zhl. směr Jičín	6. -N- 9.	7:00 -N-17:00	komplexní oprava	přesun ze září 5. - 8. 9.	HKR	
544	72C04322	Děčín hl. n. - Děčín-P.Žleb 2. TK, Děčín-P.Žleb výh. č. 2	3.	8:50-16:00	navazování srdcovky výh. č. 2	vizuální vada na hrotu	UNL	
544	73371 A	Děčín-P.Žleb výh. č. 15	10.	8:50-16:00	navazování srdcovky výh. č. 15	vizuální vada na hrotu	UNL	
544	73371 B	Děčín-P.Žleb - D.Žleb 2. TK + TV, Děčín-P.Žleb výh. č. 23	31.	8:50-16:00	výměna dvojitých pružných kroužků ve výh. č. 23, odstranění porostu	popraskané dvojité pružné kroužky	UNL	

544	73204 A	Děčín P.Žleb - Děčín hl. n. 1. TK + TV Děčín P.Žleb lichá jen TV Děčín hl.n. záhl. a zhl. směr DC-Pr. Žleb od náv. 1S po náv. Se61	17.	8:50- 16:45	výměna jazyka a opornice a srdcovky výh. č. 440, svařování, výřez vegetace	<b>NVÚ</b> , přesun z 25. 7. 2022 z důvodu vysokých teplot při svařování	UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
502	63186 A	NBK hl.n. výh. č. 18	16.	8:15- 15:15	Odstranění DFV , navaření srdcovky, svařování.	Změna času konání, původně 7:15-14:15 hodin, na žádost ŘP.	PHA	
502	63186 B	NBK hl.n. výh. č. 21	17.	8:15- 15:15	Odstranění DFV, navaření srdcovky, svařování.	Změna času konání, původně 7:15-14:15 hodin, na žádost ŘP.	PHA	
502	63186 C	NBK hl.n. výh.č.29	18.	8:15- 15:15	Odstranění DFV , navaření srdcovky, svařování.	Změna času konání, původně 7:15-14:15 hodin, na žádost ŘP.	PHA	
503	73302 C	DC vých. - Boletice n.L. 1. TK jen TV DC vých. 1. SK jen TV boletická strana část od PD 2 Boletice n.L. 1. SK + TV nad 1., 3. SK	10., 11.	8:50- 16:45	výměna LIS u náv. S1, svařování, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL	<b>LNT,NVÚ</b> , vyloučeno TV nad 1. TK v úseku DC vých. - Boletice n. L. a nad částí 1. SK DC vých. boletická strana; nelze napájet mezilehlý úsek	UNL	
508	50028 A	Liberec 101. SK	10.10. -N - 3.11.	7:00 - N - 17:00	oprava koleje	posun z 3.10 kvůli CPS	HKR	
546	73320 B	Jedlová - Chřibská TK, Chřibská 1., 1a., 2., 4. SK výh. č. 1	26.	7:40- 15:00	strojní úprava GP výh. č. 1 a spojky výh. č. 2 - 3, výměna jazyka a opornice výh. č. 1, svařování	<b>ZP+ND</b> , původně jen ŽST Chřibská v čase 7:40 - 10:15 hod závada v GPK výhybky č. 1 + přesun výluky na výměnu J+O z 5. 9. 2022 (ROV 73286 A)	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
0								

Schvalovatel 8

měsíc: říjen 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
504	73073 C1	Chabařovice - Krupka-Bohosudov 2. TK + TV	7./8.,8./9.	22:50-5:00	montáž návěst. krakorce a trakčních podpěr	ZP+ND	SSZ	
504	75025 A	Bílina - Světec zab. zař. 1. a 2. TK	17.-N-21.	8:00-N-13:00	náhrada stávajících KO v 1. a 2. TK Světec – Bílina kolejovými úseky tvořenými počítači náprav typu ACS2000.		UNL	
504	73385 A	Most n. n. příj. 37. SK mezi nám. výh. č. 24 - 250	3.	14:00-20:00	broušení kolejnic	prezentační broušení kolejnic pro SŠ	O13	
504	73366 A	Most 104. SK zhl. směr Most n.n. - část od náv. Se37 (výh. č. 47)	2./3.	19:00-2:00	broušení kolejnic		O13	
504	73366 B	Most - Most n. n. TK Most záhl. a zhl. směr Most n.n. od náv. L104 (výh. č. 49) Most n.n. odj. záhl. mostecké TK a navaz. zhl. po náv. S1 (výh. č. 2, 4, 5ab, 9, 12)	2./3.	22:00-2:00	broušení kolejnic	ZP,	O13	
504	73367 A	Most 102. SK třebušícké zhl. 2. SK od náv. Se38 (výh. č. 44, 45) a třebušícké záhl. a zhl. koleje č. 102 po náv. Se44 (výh. č. 48)	3.	2:00-5:00	broušení kolejnic		O13	
504	73367 B	Most - Třebušice 2. TK Most třebušícké záhl. 2. TK po náv. Se44 Třebušice mostecké záhl. 2. TK po náv. Se2	3.	2:00-5:00	broušení kolejnic		O13	
504	73367 B1	Most - Třebušice 2. TK Most třebušícké záhl. 2. TK po náv. Se44 Třebušice mostecké záhl. 2. TK po náv. Se2	4./5.	19:00-1:00	broušení kolejnic		O13	

<b>504</b>	<b>73367 C</b>	Třebošice - Most 1. TK Třebošice mostecké záhl. 1. TK po náv. Se1 Most 101. SK třebošické záhl. a část zhl. po náv. Se36 (výh. č. 46)	3./4.	19:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 D</b>	Třebošice 1. SK, mostecké zhl. od náv. Lc1	4.	1:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 E</b>	Most 102 SK, třebošické zhl. po náv. Se44 (výh. č. 48)	4.	19:00- 21:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 F</b>	Třebošice 2. SK, mostecké záhl., zhl.	4./5.	23:00- 1:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 G</b>	Třebošice 2. 2a, kyjické zhl. (výh. č. 40, 58, 61, 64)	5.	1:00- 3:30	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 H</b>	Třebošice - Kyjice 2. TK Třebošice záhl. kyjické po náv. Se32 Kyjice záhl. třebošické po náv. Se4	5.	1:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 H1</b>	Třebošice - Kyjice 2. TK Třebošice záhl. kyjické po náv. Se32 Kyjice záhl. třebošické po náv. Se4	6./7.	19:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 H2</b>	Třebošice - Kyjice 2. TK Třebošice záhl. kyjické po náv. Se32 Kyjice záhl. třebošické po náv. Se4	7./8.	23:30- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 I</b>	Třebošice 1.,1a, kyjické zhl. (výh. č. 54, 60, 63, 65)	5.	19:00- 22:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 J</b>	Kyjice - Třebošice 1. TK Kyjice třebošické záhl. po náv. Se2 Třebošice kyjické záhl. po náv. Se34	5./6.	19:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 J1</b>	Kyjice - Třebošice 1. TK Kyjice třebošické záhl. po náv. Se2 Třebošice kyjické záhl. po náv. Se34	7.	19:00- 23:30	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 K</b>	Kyjice třebošické zhl. 2. SK po náv. S2	7.	3:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
<b>504</b>	<b>73367 K1</b>	Kyjice třebošické zhl. 2. SK po náv. S2	7./8.	23:30- 5:00	broušení kolejnic		O13	

504	73367 L	Kyjice třebošické zhl. 1. SK po náv. S1	7.	19:00- 23:30	broušení kolejnic		O13	
504	73232 A	Kyjice - Odb. D.Rybník 2., 1. TK+TV Odb. D.Rybník - Odb. Chom.m. 2., 1. TK + TV, Odb. D. Rybník celá dopr. + TV Odb. D. Rybník - Jirkov TK	1./2., 14./15., 15./16.	22:45- 3:45	stavba „Nová komunikace u města Chomutov“ – práce na mostní konstrukci	ZP, ND	CPS	
520	63189 A1	Pha Smíchov - Rudná u Prahy - Nučice	27.-N-31.	8:00-N- 20:00	oprava přejezdů P2220 a P2222	ZP+ND, přesun z měsíce září kvůli prodloužení prací na Barrandovském mostu	PHA	
528	63027 W	Stochov výh. č. 3 a 3. SK	3.10. - N - 16.10.	8:00- 17:00	Vým. def. vadné výh. č. 3, 3. st.koleje a oprava nástupiště u 3. st. koleje		PHA	
528	63027 X	Nové Strašecí výhybka č. 7	17.10.-N- 19.10.	8:00- 17:00	Vým. def. vadné výh. č. 7	jedna hrana	PHA	
533	73368 A	Kláštorec n. O. - Kadaň. Pr. 1. TK Kláštorec n O. kadaňské záhl. 1. TK po náv. Se1	9.	19:00- 23:45	broušení kolejnic		O13	
533	73368 B	Kláštorec n. O. 1., 1a. SK záhl. a. zhl. kadaňské koleje č. 1 (výh. č. 1, 4, 6)	9./10.	23:45- 1:00	broušení kolejnic	ovlivnění 1. TK Kláštorec n. O. - Kadaň Pr.	O13	
533	73368 C	Kláštorec n. O. 1. SK záhl. a. zhl. perštejské koleje č. 1 (výh. č. 12, 14)	10.	1:00- 1:20	broušení kolejnic	ovlivnění 1. TK Kláštorec n. O. - Perštejn	O13	
533	73368 D	Kadaň-Pr. - Kláštorec n. O. 2. TK Kláštorec n. O. 2., 2a. SK záhl. a zhl. kadaňské a perštejské koleje č. 2 (výh. č. 2, 3, 5, 11, 13)	10.	1:20- 5:00	broušení kolejnic	ovlivnění 2. TK Kláštorec n. O. - Perštejn	O13	
533	73368 E	Kadaň-Pr. - Kláštorec n. O. 2. TK Kláštorec n. O. záhl. kadaňské 2. TK po náv. Se2	10./11.	19:00- 5:00	broušení kolejnic		O13	
533	73372 A	Dalovice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr K. Vary + část 1. SK	14.	19:00- 21:00	broušení kolejnic v km 183,197 – 183,931	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 B	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 B	Karlovy Vary-Dalovice, 1. TK	14.	19:00- 24:00	broušení kolejnic v km 183,238 – 184,117	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 A, C	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 C	Karlovy Vary, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Dalovice + 1a. SK+část 1. SK	14.	21:00- 24:00	broušení kolejnic v km 184,117 – 185,568	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 B	O13	kampaň broušení kolejnic

533	73372 D	Karlovy Vary, záhlaví a zhlaví 1. TK směr K. Vary-Dvory + část 1. SK	15.	0:00-2:00	broušení kolejnic v km 185,279 – 186,600	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 E	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 E	Karlovy Vary-Dvory - K. Vary, 1. TK	15.	0:00-5:00	broušení kolejnic v km 186,015 – 187,550	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 D	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 E1	Karlovy Vary-Dvory - K. Vary, 1. TK	16./17.	19:00-0:30	broušení kolejnic v km 187,550 – 189,445	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 K, L	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 F	Dalovice, záhlaví a zhlaví 2. TK směr K. Vary + část 2. SK	15.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 183,243 – 183,931	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 G	Dalovice-Karlovy Vary, 2. TK	15.	19:00-24:00	broušení kolejnic v km 183,500 – 184,114	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 G, H	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 H	Karlovy Vary, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Dalovice + část 2. SK	15.	21:00-24:00	broušení kolejnic v km 184,114 – 185,566	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 I	Karlovy Vary, záhlaví a zhlaví 2. TK směr K. Vary-Dvory + část 2. SK+2a. SK	16.	0:00-2:00	broušení kolejnic v km 185,300 – 186,696	<b>ZP směr S. Role,</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 J	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 J	K. Vary - Karlovy Vary-Dvory, 2. TK	16.	0:00-5:00	broušení kolejnic v km 186,600 – 187,502	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 I	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 J1	K. Vary - Karlovy Vary-Dvory, 2. TK	17./18.	19:00-1:45	broušení kolejnic v km 187,555 – 189,429	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 M, N	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 K	Karlovy Vary-Dvory, záhlaví 1. TK směr Chodov zhl. + záhlaví a zhlaví 1. TK směr K. Vary + 1. SK	16./17.	22:45-0:30	broušení kolejnic v km 189,300 – 190,590	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 E1, L	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 L	Chodov zhl.-Karlovy Vary-Dvory+ Chodov zhl., 1. TK + záhlaví 1. TK směr K. Vary-Dvory + část 101. SK	16./17.	23:30-5:00	broušení kolejnic v km 189,999 – 192,552	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 E1, K	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 L1	Chodov zhl.-Karlovy Vary-Dvory+ Chodov zhl., 1. TK + záhlaví 1. TK směr K. Vary-Dvory + část 101. SK	23.	19:00-22:30	broušení kolejnic v km 192,552 – 194,298	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 M	Karlovy Vary-Dvory, záhl. a zhl. 2. TK směr K. Vary + 2. SK	17./18.	23:30-1:45	broušení kolejnic v km 189,300 – 190,578	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 J1, N	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 N	Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhl.+Chodov zhl., 2. TK + záhl. 2. TK směr K. Vary-Dvory + část 102. SK	17./18.	23:30-5:00	broušení kolejnic v km 190,000 – 192,127	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 J1, M	O13	kampaň broušení kolejnic

533	73372 N1	Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhl.+Chodov zhl., 2. TK + zhl. 2. TK směr K. Vary-Dvory + část 102. SK	18./19.	19:00-2:00	broušení kolejnic v km 192,127 – 195,000	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 O, P	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 O	Chodov zhl., záhlaví 2. TK směr K. Vary-Dvory + část 102. SK + záhlaví a zhlaví 2. TK směr N. Sedlo u L.	19.	0:00-2:00	broušení kolejnic v km 194,757 – 195,975	<b>ZP směr Chodov,</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 N1, P	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 O1	Chodov zhl., záhlaví 2. TK směr K. Vary-Dvory + část 102. SK + záhlaví a zhlaví 2. TK směr N. Sedlo u L.	23.	22:50-23:20	broušení kolejnic v km 194,757 – 195,975	<b>ZP směr Chodov,</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 P1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 P	Chodov zhl.-N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L., 2. TK + záhlaví a zhlaví 2. TK směr Chodov zhl.	19.	0:00-5:00	broušení kolejnic v km 195,617 – 197,237	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 N1, O	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 P1	Chodov zhl.-N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L., 2. TK + záhlaví a zhlaví 2. TK směr Chodov zhl.	23.	22:50-23:20	broušení kolejnic v km 195,617 – 197,237	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 O1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73387 A	Chodov zhl. +Chodov, část 102. SK + zhlaví směr K. Vary-Dvory + 2a. SK + část 2. SK	19.	19:00-22:00	broušení kolejnic v km 21,057 – 21,939	dodatečný požadavek,	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 R	Chodov, zhlaví směr K. Vary-Dvory + část 1. SK	19.	22:00-23:00	broušení kolejnic v km 21,024 – 21,696	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 S	N. Sedlo u L. - Chodov+Chodov, loketská TK + záhlaví a zhlaví TK směr N. Sedlo u L. + část 1. a 2. SK	19./20.	23:50-3:50	broušení kolejnic v km 20,086 – 20,933	<b>ZP loketská TK,</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 T	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 T	N. Sedlo u L., záhlaví a zhlaví TK směr Chodov	20.	2:20-3:50	broušení kolejnic v km 19,597 – 20,086	<b>ZP loketská TK,</b> dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 S	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 U	N. Sedlo u L., zhlaví směr Chodov zhl. + část 2. SK	20.	3:50-5:20	broušení kolejnic v km 197,629 – 198,537	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 V	N. Sedlo u L., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Sokolov + část 2. SK	20.	5:20-5:50	broušení kolejnic v km 197,700 – 198,941	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 W	N. Sedlo u L., záhlaví 2. TK směr Sokolov	23./24.	23:20-0:50	broušení kolejnic v km 198,784 – 199,677	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 X	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 X	N. Sedlo u L.-Sokolov, 2. TK	23./24.	23:20-5:20	broušení kolejnic v km 199,000 – 201,562	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 W	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 X1	N. Sedlo u L.-Sokolov, 2. TK	24./25.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 201,562 – 205,190	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic

533	73372 X2	N. Sedlo u L.-Sokolov, 2. TK	25./26.	19:00-0:30	broušení kolejnic v km 205,190 – 207,079	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 Y	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 Y	Sokolov, záhlaví a zhlaví 2. TK směr N. Sedlo u L. + 2a. SK+část 2. SK	25./26.	22:00-0:30	broušení kolejnic v km 207,079 – 208,431	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73372 X2	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73372 Z	Sokolov-Sokolov seř.n.+Sokolov, 92. spoj. kolej + část 2. SK	26.	0:30-1:00	broušení kolejnic v km 207,813 – 208,431	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 A	Sokolov-Sokolov seř.n.+Sokolov, 92. spoj. kolej + část 202. SK	26.	1:00-3:00	broušení kolejnic v km 208,731 – 209,914	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 B	Sokolov seř.n., záhlaví a zhlaví 2.TK směr Citice + část 202. SK	26.	3:00-5:00	broušení kolejnic v km 209,011 – 210,086	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 C	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 C	Sokolov seř.n.-Citice+Citice, 2. TK + záhlaví 2. TK směr Sokolov seř.n.	26.	3:00-5:00	broušení kolejnic v km 210,086 – 210,733	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 B	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 D	Citice, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Sokolov seř.n. + část 2. SK	26.	19:00-21:30	broušení kolejnic v km 210,733 – 211,786	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 E	Citice, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Dasnice + část 2. SK	26.	21:30-23:00	broušení kolejnic v km 211,111 – 212,119	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 F	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 F	Citice-Dasnice, 2. TK	26./27.	21:30-5:00	broušení kolejnic v km 212,119 – 215,036	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 E	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 F1	Citice-Dasnice, 2. TK	27./28.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 215,036 – 216,800	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 G	Dasnice, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Citice + část 2. SK	27./28.	22:00-5:00	broušení kolejnic v km 216,184 – 216,800	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 F1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 H	Dasnice, zhlaví směr Citice + část 2. SK	28.	19:00-21:30	broušení kolejnic v km 217,003 – 217,794	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 I	Dasnice, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O. + část 2. SK	28.	21:30-23:00	broušení kolejnic v km 217,706 – 218,309	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 J	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 J	Dasnice-Kynšperk n.O.+Kynšperk n.O., 2. TK + záhlaví 2. TK směr Dasnice	28./29.	21:30-5:00	broušení kolejnic v km 218,309 – 221,751	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 I	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 K	Kynšperk n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Dasnice + část 2. SK	30.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 221,751 – 223,127	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 L	Kynšperk n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Tršnice + část 2.SK	30.	21:00-23:00	broušení kolejnic v km 222,738 – 223,884	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 M	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73373 M	Kynšperk n.O.-Tršnice+Tršnice, 2. TK + záhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O.	30./31.	21:00-5:00	broušení kolejnic v km 223,386 – 226,562	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 L	O13	kampaň broušení kolejnic



533	73373 M1	Kynšperk n.O.- Tršnice+Tršnice, 2. TK + záhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O.	31.10./1.11.	19:00- 5:00	broušení kolejnic v km 226,562 – 231,451	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 N	O13	kampaň broušení kolejnic
536	75021 A	Nejdek-Nové Hamry, PZZ	3.-N-12.	8:30-N- 14:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 20,548 (P173)	<b>ND - 12.10.22, 4:20-14:00 hod.</b> dodatečný požadavek zhotovitele, původně 15.8.-2.9. 2022, nevydané stavební povolení 3.-11.10.22 - jízda 3x OP, 12.10.22 - jízda 8x OP	UNL	přejezdy P+R
536	75021 B	Nejdek-Nové Hamry, PZZ	3.-N-12.	8:30-N- 14:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 24,331 (P181)	<b>ND - 12.10.22, 4:20-14:00 hod.</b> dodatečný požadavek zhotovitele, původně 15.8.-2.9. 2022, nevydané stavební povolení 3.-11.10.22 - jízda 3x OP, 12.10.22 - jízda 8x OP	UNL	přejezdy P+R
536	75021 C	Nové Hamry-Pernink, PZZ	11.-N-21.	23:40-N- 18:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 34,661 (P191)	<b>ND - 12.10.22, 4:20-14:00 hod.</b> dodatečný požadavek zhotovitele, původně 15.8.-2.9. 2022, nevydané stavební povolení 12.10.22 - jízda 8x OP, 12.-21.10.22 - jízda 5x OP (požadavek na uzavírku přejezdu v km 33,606, P190)	UNL	přejezdy P+R
536	75021 D	Pernink-Potůčky, PZZ	11.-N-21.	23:40-N- 18:00	rekonstrukce technologie přejezdu v km 45,281 (P203)	<b>ND - 12.10.22, 4:20-14:00 hod.</b> dodatečný požadavek zhotovitele, původně 15.8.-2.9. 2022, nevydané stavební povolení 12.10.22 - jízda 8x OP, 12.-21.10.22 - jízda 5x OP (požadavek na uzavírku přejezdu v km 44,478, P201)	UNL	přejezdy P+R

536	75021 E	K. Vary-Nejdek, JOP-DOZ	11./12.	23:40-4:20	úprava SW JOP-DOZ	<b>ZP</b> , dodatečný požadavek zhotovitele, původně 15.8.-2.9. 2022, nevydané stavební povolení	UNL	přejezdy P+R
<b>dílčí změny:</b>								
533	73281 D	Cheb, část lip./schirn. zhl. + TV 1. SK střed	24./25., 25./26.	23:45-4:15	výměna izolátorů	původně TV 1. SK střed vyloučeno dle ROV 73113 B	UNL	
533	73389 A	Kláštorec n. O. zhl. 2. SK směr Kadaň-Pr., část mezi náv. S2a - Sc2	11.	8:00-14:00	svařování	původně jako ROV A 70029 C změna na ROV z důvodu, že nelze po 2. TK Kláštorec n. O. - Perštejn	UNL	
<b>zrušeno:</b>								
533	73113 B	Cheb, část 1. a 2. SK + TV 1., 2., 4b. SK	27.8.-N-31.10.	7:00-N-24:00	montáž bárky MA34	<b>NVÚ</b> dodatečný požadavek na odsun od 1.11.2022	CPS	lávka Cheb
531	65020 A	Krupá ZZ	10.10.-N-18.10.	8:00-18:00	úpravy SZZ a PZZ v dopravně Krupá	Nedostatek financí na pokrytí ZL	SSZ	
531	65020 B	Krupá ZZ	19.10.-N-27.10	8:00-18:00	úpravy SZZ a PZZ v dopravně Krupá	Nedostatek financí na pokrytí ZL	SSZ	
534	73310 A	Želina - Poláky - Vilémov u K. - Kadaňský Rohozec - Krásný Dvůr - Kaštice - TK včetně všech dopraven	24.-N-31.	7:30-N-14:00	výměna pražců - oprava GPK po jízdě MV	<b>ZP+ND</b> , přesun do listopadu na žádost dopravce Railway Capital	UNL	

**Schvalovatel 9**

**měsíc: říjen 2022**

**datum: 18. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
326	35018 B	Blansko, ETCS, Blansko - Rájec-Jestřebí, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 C	Rájec-Jestřebí, ETCS, Rájec-Jestřebí - Skalice n. S., ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov

<b>326</b>	<b>35018 D</b>	Skalice nad Svitavou, ETCS, Skalice nad Svitavou - Letovice, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N- 23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
<b>326</b>	<b>35018 E</b>	Letovice, ETCS, Letovice - Březová nad Svitavou, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N- 23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
<b>326</b>	<b>35018 F</b>	Březová nad Svitavou, ETCS, Březová nad Svitavou - Svitavy, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N- 23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
<b>326</b>	<b>35018 G</b>	Svitavy, ETCS, Svitavy - Opatov, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N- 23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
<b>326</b>	<b>35018 H</b>	Opatov, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N- 23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
<b>501</b>	<b>53163 H</b>	Choceň, zhl. 2. TK směr Zámorsk, jeho část od náv. L2 po náv. Se30 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD v 2. TK Choceň - Zámorsk	16./17.	21:00- 5:00	oprava def. vad na výhybkách	nelze ze sudé skupiny směr Zámorsk (Vysoké Mýto) a opačně	HKR	
<b>517</b>	<b>55039 A</b>	Heřmanův Městec, PZS v km 13,876 (P 5044)	10.-N-18.10.	8:00-N- 16:00	výměna technologie ZZ a kabelizace přejezdu P 5044		HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
<b>326</b>	<b>53167 A</b>	Č. Třebová - Opatov, 1. TK + TV, Odb. Les - Odb. Zádulka, 3. TK + TV, Č. Třebová - Odb. Les - Třebovice v Č., 200. TK + TV	17.	7:30- 16:30	oprava výh. č. 8 na Odb. Les, výměna def. vadných kolejnic	rozšířeno o vyloučení 200. TK	HKR	

501	53163 G	Ústí n. O., 2b., 2c. bez TV, Ústí n. O., zhl. střední, jeho část od náv. Se3 po náv. Sc2 a námezník v. č. 10	25.	13:00- 16:00	ASP výh. č. 8, odstranění závad v GPK	nelze od D. Třebové na sudou skupinu, vlaky směru Č. Třebová - Letohrad a opačně pouze s přestavením přes pražské zhlaví přesun z 24. 10. - nevhodný souběh	HKR	
501	53163 B	Ústí nad Orlicí, 1. bez TV, její část od náv. L1 po náv. Sc1, Ústí nad Orlicí: 1b., 1c. bez TV, Ústí nad Orlicí: zhl. střední, jeho část od náv. Sc1 a Sc3 po náv. Se2, Ústí nad Orlicí: 1., 1c., 1d. jen TV	25.	7:00- 13:00	ASP, oprava defektoskopických vad.	<b>NVÚ</b> snížení rozsahu napěťového vyloučení o kolej č. 1a v Ústí nad Orlicí	HKR	
501	53163 C	Ústí nad Orlicí, 2. SK bez TV Ústí nad Orlicí, 2., 2c. SK jen TV	25.	13:00- 19:00	ASP, GPK	<b>NVÚ</b> přesun z 24. 10. - nevhodný souběh	HKR	
501	53163 E	Choceň, 1., 1b., 3., 3a. SK, zhl. střední od náv. Se27 po náv. L1 a L3a	27.	7:50- 15:50	ASP, oprava def. vad na výh. č. 51 a 54	úprava vyloučení - přivyloučení kolej 1b	HKR	
517	53186 A	Prachovice: celá, Prachovice - Kostelec u H. M., TK, Kostelec u H. M., celá, Kostelec u H. M. - Heř. Městec, TK, Heř. Městec: záhl. a zhl. TK směr Kostelec u H. M., jeho část od náv. L po námezníky výh. č. 5 a 9. Heř. Městec: zhl. TK směr Kostelec u H. M., jeho část od hrotů jazyků výh. č. 4 po námezník výh. č. 11, Heř. Městec, 2., 9a., 9b., 9c., 9d. SK, Heř. Městec: 5. SK, její část od námezníku výh. č. 9 po km 13,510, Heř. Městec: 3a. SK, její část od náv. L3a po náv. Se12, Heř. Městec, zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 3a od hrotů výh. č. 15 po náv. Se12	3.-N-18.	7:00-N- 17:50	výstavba nástupišť u koleje č. 1 a 3, zkrácení nástupiště u koleje č. 5. úprava kolejiště a rekonstrukce PZZ v km 13,750 (P5043)	<b>ZP</b> doplnění vyloučení koleje 3a + zhlaví mezi kolejí 3 a 3a.	HKR	
zrušeno:								
0								

## Změnové tabulky listopad 2022

**Schvalovatel 1**

**měsíc: listopad 2022**

**datum: 25. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
301	25021 H	Návsí aktivace SZZ.	23.,25.	9:00-12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW	navýšení o dva dny - větší rozsah prací	SSZ	ETCS
301	25020 F1	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší 1/1.TK+TV	1.	7:20-17:30	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - postavení návěstidel OCL, ZKS, 2-3317)	<b>VNJŘ</b> , přesun ze 4.10.2022	SSZ	ETCS
301	25020 G	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží vypnutí PZZ v km 328,679 (P8290) a TZZ v TK 0/2 a 1/1	31.10.-N-11.11.	17:30-N-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	Změna termínu, času zahájení a rozsahu (původní termín 3.10.-N-13.10.)	SSZ	ETCS
301	20520 G1	Louky nad Olší - Karviná-Doly vypnutí PZZ v km 328,670 (P8290) a TZZ	31.10.-N-11.11.	17:30-N-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	Změna termínu, času zahájení a rozsahu (původní termín 4.10.-N-13.10.)	SSZ	ETCS
301	25020 O	Český Těšín aktivace SSZ PPV	11.	9:00-12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW na PPV	přesun z 26.10.2022	SSZ	ETCS
301	23239 A	Český Těšín SK 2., 6., 6a., 8., 8a., 10 jen TV, Český Těšín - Cieszyn TK+TV, vypnutí TV zhl. a zhl. TK 2 ze směru Albrechtice u Č.T.(ovlivněna 2. TK Český Těšín - Albrechtice u ČT)	14.	7:40-15:15	Údržba ÚO, TV, údržba zastřešení I. a II. Nástupiště	<b>ZP, ND, VNJŘ, NVÚ</b> přesun realizace z 1.11.2022 (nevhodný souběh s akcí ETCS)	OVA	
301	23264 C	Český Těšín zhl. od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 29 (ovlivněna 2. TK Český Těšín - Albrechtice u ČT), Český Těšín - Cieszyn TK bez TV	15.	7:40-15:15	Navaření srdcovky výh. č. 27, 29	<b>ZP, ND, VNJŘ</b> , přesun realizace z 2.11.2022 (nevhodný souběh s akcí ETCS)	OVA	
301	23248 A	Český Těšín - Albrechtice u ČT 2. TK+TV	15	7:40-15:15	kácení stromů	<b>VNJŘ</b> , přesun realizace z 2.11.2022 (nevhodný souběh s akcí ETCS) souběh s výlukou ROV 23264 C	OVA	
301	25020 H	Karviná hlavní nádraží - Koukolná odb. vypnutí TZZ v TK 1. a 2., Karviná hl. n. SZZ	1.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , přesun z 5.10.2022	SSZ	ETCS
301	25020 H1	Karviná hl. n. aktivace SZZ	1.	1:00-9:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun z 5.10.2022, navýšení času	SSZ	ETCS

<b>301</b>	<b>25020 I</b>	Louky nad Olší SZZ; Louky nad Olší - Chotěbuz TZZ v TK 1; Louky nad Olší - Český Těšín TZZ v TK 2.; Louky nad Olší PZZ v km 326,223 (P8289); Louky nad Olší - Karviná-Doly TZZ	2.	0:10-1:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>ZP</b> , přesun z 5.10.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 I1</b>	Louky nad Olší aktivace SZZ a PZZ v km 326,223 (P8289)	2.	1:00-9:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	přesun z 5.10.2022, navýšení času	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 J</b>	Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší TK 1/1.TK bez TV	10.	8:00-12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>VNJŘ</b> , přesun z 12.10.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 J1</b>	Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží 0/2. TK bez TV	10.	13:00-17:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - zkoušky SZZ	<b>VNJŘ</b> , přesun z 13.10.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25020 O1</b>	CDP Přerov výměna SW DOZ (Český Těšín)	2.	0:10-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW	rozetapizování etapa ROV 25020 etapa O	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>23282 M</b>	Ostrava-Svinov - Odra odb. TK+TV, Odra odb. SK 2. jen TV, záhl. a zhl. od IS mezi výh. č. 202 a 205 po náv. OS	12./13.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 0,566; 0,570; 0,590; 0,605	<b>ZP</b> , Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
<b>301</b>	<b>23282 N</b>	Ostrava-Svinov-Odra odb. TK+TV	13./14.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 0,605; 0,700; 0,800; 0,800; 0,900; 1,000; 1,010	<b>ZP</b> , Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
<b>301</b>	<b>23282 O</b>	Ostrava-Svinov-Odra odb. TK+TV	14./15.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 1,120; 1,250; 1,250; 1,400; 1,400; 1,500; 1,650; 1,795	<b>ZP</b> , Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
<b>301</b>	<b>23282 P</b>	Ostrava-Svinov-Odra odb TK bez TV	15./16.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 1,800; 1,800; 1,950; 2,100; 2,100; 2,250	<b>ZP</b> , Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
<b>305</b>	<b>23282 A</b>	Studénka - Jistebník 1. TK bez TV, Jistebník záhl. ze směru Studénka od náv. 1S po náv. Se12	1./2.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 248,900; 249,250; 249,600; 249,950; 250,300; 250,650; 251,000; 251,350; 251,700; 252,050	<b>VNJŘ</b> , Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	

305	23282 B	Jistebník - Studénka 2. TK bez TV, Jistebník záhl. ze směru Studénka od náv. 2S po náv. Se11	2./3.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 249,000; 249,350; 249,700; 250,050; 250,400; 250,750; 251,100; 251,450; 251,800; 252,000	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 C	Jistebník SK 1	3.	13:00-15:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 252,400; 252,550; 252,900	Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 C1	Jistebník SK 2., zhl. od náv. S2 po náv. Se5 (nelze po 2. TK Polanka nad Odrou výh. - Jistebník)	3.	17:00-20:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 252,400; 252,800	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 C2	Jistebník SK 4.	3.	15:00-17:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 252,500; 253,020	Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 D	Jistebník - Polanka nad Odrou výh. 1. TK bez TV, Jistebník záhl. ze směru Polanka nad Odrou výh. od náv. 1L po náv. Se3	3./4.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 253,320; 253,750; 254,150; 254,500; 254,850; 255,210; 255,550; 255,900; 256,250	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 E	Polanka nad Odrou výh. - Jistebník 2. TK bez TV, Jistebník záhl. ze směru Polanka nad Odrou výh. od náv. 2L po náv. Se4	4./5.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 253,550; 253,950; 254,250; 254,600; 254,950; 255,320; 255,650; 256,000; 256,350	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 F	Polanka nad Odrou výh. záhl. ze směru Jistebník od náv. 1S po náv. Se22 (nelze po 1. TK Jistebník - Polanka nad Odrou výh.)	5.	20:00-23:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 256,600; 256,950; 257,300	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 F1	Polanka nad Odrou výh. záhl. a zhl. ze směru Jistebník od náv. 2S po náv. L2 (nelze po 2. TK Polanka nad Odrou výh. - Jistebník)	5./6.	23:00-2:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 256,700; 257,050; 257,380	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 G	Polanka nad Odrou výh. - Ostrava-Svinov 1. TK bez TV, Ostrava-Svinov záhl. ze směru Polanka n. O. výh. od náv. 1S po náv. Se30	6.	20:00-23:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 260,300; 260,700	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	

305	23282 H	Ostrava-Svinov zhl. od náv. Se18 po náv. Se23	6./7.	23:00-1:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 261,100	Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 H1	Ostrava-Svinov záhl. od náv. 2S po náv. Se31 (nelze po 2. TK Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.)	7.	20:00-22:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 260,500	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 H2	Ostrava-Svinov SK 2., zhl. od náv. L2 po náv. Se31 (nelze po 2. TK Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh.)	7./8.	22:00-1:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 260,900; 261,300	VNJŘ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 I	Ostrava-Svinov záhl. od náv. VS po náv. Se32 (nelze po TK Ostrava-Svinov - Odra odb.)	8.	20:00-24:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 2,400; 2,540; 2,550	ZP, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 I1	Ostrava-Svinov zhl. od náv. Se29 po náv. Se27	9.	0:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 2,720	Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 J	Polanka nad Odrou výh. - Odra odb. TK+TV, Polanka nad Odrou výh. SK lichá jen TV	9./10.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 38,125; 38,166; 38,200; 38,350	ZP, NVÚ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 K	Polanka nad Odrou výh. - Odra odb. TK+TV, Polanka nad Odrou výh. SK lichá jen TV	10./11.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 38,485; 38,490; 38,490	ZP, NVÚ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23282 L	Polanka nad Odrou výh. záhl. od náv. OL po náv. Se5, Polanka nad Odrou výh. SK lichá jen TV (nelze po TK Polanka nad Odrou výh.- Odra odb.)	11./12.	20:00-4:00	Geoprůzkum v úseku Studénka - Ostrava Svinov - vrtání sond v km 38,650; 38,810; 38,810; 38,870; 38,965	ZP, NVÚ, Akce „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava Svinov“	SSV	
305	23273 D	Polom - Hranice na Moravě 2. TK+TV	18.	7:20-17:20	Havarijní stav - oprava betonových základů trakčních podpěr	VNJŘ, ND	OVA	
305	23273 D1	Polom - Hranice na Moravě 2. TK+TV	19.	7:20-13:20	Havarijní stav - oprava betonových základů trakčních podpěr	VNJŘ, ND	OVA	
316	25032 A	Napajedla - Otrokovice - Tlumačov ETCS	31.8.-N-10.12.	12:00-N-23:59	ETCS	havarijní stav po MU, úprava rozsahu - navazuje na ROV 15011	OVA	
316	32D04093	Moravský Písek lichá SK jen TV, záhl. 1. TK směr Bzenec přívoz, Bzenec přívoz - Moravský Písek 1. TK+TV	8.	7:20-11:25	údržba TV	NVÚ, operativní obsazení SK	BNO	



316	32C04084	Moravský Písek SK sudá jen TV, záhl. 2. TK směr Bzenec přívoz, Moravský Písek - Bzenec přívoz 2. TK+TV	8.	12:35-16:30	údržba TV	NVÚ, operativní obsazení SK	BNO	
316	33201 A	Hodonín výh. 10	9.	7:00-15:00	nutné navaření srdcovky výh. 10	havarijní stav	BNO	
316	33201 B	Hodonín výh. 54	10	7:00-15:00	nutné navaření srdcovky výh. 54	havarijní stav	BNO	
316	32D04090	Bzenec přívoz SK lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Moravský Písek, Bzenec přívoz - Moravský Písek 1. TK+TV	11.	7:20-11:25	údržba TV	NVÚ, operativní obsazení SK	BNO	
316	32C04081	Bzenec přívoz SK sudá jen TV, záhl. 2. TK směr Moravský Písek, Moravský Písek - Bzenec přívoz 2. TK+TV	11.	12:35-16:30	údržba TV	NVÚ, operativní obsazení SK	BNO	
317	23288 A	Bohuslavice nad Vlčí - Slavičín TK	8.,9.,10.	7:30-15:00	oprava TK, kácení stromů	ZP, ND, na žádost ST OLC, přesun finančních prostředků	OVA	
dílčí změny:								
301	25021 C	Bystřice vypnutí SZZ. Bystřice - Třinec vypnutí TZZ v 1., 2. TK. Bystřice - Návsí vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Bystřice - Třinec vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278), PZZ v km 307,712 (P8280), PZZ v km 303,581 (P8277).	15.	00:10-01:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - výměna SW	ZP, přesun z 8.11.2022	SSZ	ETCS
301	25021 C1	Bystřice vypnutí SZZ. Bystřice - Třinec vypnutí PZZ v km 306,716 (P8278), aktivace PZZ 307,173 (P8279), aktivace PZZ v km 307,712 (P8280). Bystřice - Návsí aktivace PZZ v km 303,581 (P8277).	15.	1:00-6:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN	přesun z 8.11.2022	SSZ	ETCS
301	25021 D	Návsí zab. zař. vypnutí návěstidla 1L.	21.	8:00-11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1L	přesun z 9.11.2022	SSZ	ETCS
301	25021 D1	Návsí zab. zař. vypnutí návěstidla 2L.	21.	11:00-14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2L	přesun z 9.11.2022	SSZ	ETCS
301	25021 E	Návsí zab. zař. vypnutí návěstidla 2S.	22.	8:00-11:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmárovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 1S	přesun z 10.11.2022	SSZ	ETCS

<b>301</b>	<b>25021 E1</b>	Návší zab. zař. vypnutí návěstidla 1S.	22.	11:00- 14:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - úprava návěstních svítilen návěstidla 2S	přesun z 10.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25021 F</b>	Návší vypnutí SZZ, Návší - Bystřice vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Návší - Mosty u Jabl. vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Návší - Bystřice vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274). Návší - Mosty u Jabl. vypnutí PZZ v km 297,326 (P8272).	25.	00:15- 01:15	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - výměna SW	<b>ZP</b> , přesun z 11.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25021 F1</b>	Návší aktivace SZZ. Návší - Bystřice aktivace PZZ v km 300,411 (P8274). Návší - Mosty u Jabl. aktivace PZZ v km 297,326 (8272).	25.	01:15- 06:15	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN	přesun z 11.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25021 G</b>	Mosty u Jabl. vypnutí SZZ. Mosty u Jabl. - Návší vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. - Čadca vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. - Čadca vypnutí PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. - Návší vypnutí PZZ v km 290,925 (P8267) a PZZ v km 291,194 (P8268).	23.	00:20- 01:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - výměna SW	<b>ZP</b> , přesun z 15.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25021 G1</b>	Mosty u Jabl. aktivace SZZ. Mosty u Jabl. - Návší aktivace PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. - Čadca vypnutí TZZ v 1. a 2. TK. Mosty u Jabl. - Čadca vypnutí PZZ v km 287,276 (P8264). Mosty u Jabl. - Návší vypnutí PZZ v km 290,925 (P8267) a PZZ v km 291,194 (P8268).	23.	01:20- 06:20	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - přezkoušení SZZ a PZZ, jízdy na PN	přesun z 15.11.2022	SSZ	ETCS
<b>301</b>	<b>25021 H</b>	Návší aktivace SZZ.	15.	9:00- 12:00	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - Dětmarovice - výměna SW	přesun z 16.11.2022	SSZ	ETCS
<b>305</b>	<b>23223 A</b>	Ostrava-Svinov - Ostrava hlavní nádraží ONV 1. TK bez TV, Ostrava hlavní nádraží ONV záhl. a zhl. od náv. 1S po nám. vých. č. 136.	28.	7:30- 14:30	výměna pražců ve výhybce č. 136	<b>VNJŘ</b> , přesun z 19.11.2022, kolize s doplněnou výlukou ROV 23273 D1	OVA	

305	23261	Lipník nad Bečvou - Prosenice: 1. + TV, Prosenice: Záhlaví a zhlaví směr Lipník n/B - od námezíku výhybky 4 po náv. 1L	3.	8:00- 16:00	Oprava GPK, úprava průjezdného profilu a rizikové kácení; navrtání sond pro VRT	<b>VNJŘ</b> , na žádost ST Olc navýšení rozsahu a účelu výluky - koordinace prací	OVA	
316	23237 Z1	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice - Napajedla 1. TK bez TV Huštěnovice SK lichá bez TV	1.-30.	20:40- 24:00	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP</b> , na žádost ČD úprava času	CPS	D55
316	23237 Z2	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice - Napajedla TK 1. bez TV Huštěnovice SK lichá bez TV	1.-30.	0:30-3:20	D55, ražení štětových stěn mezi TK1 a TK2 u mostu v km 144,829 a 140,480	<b>ZP</b> , na žádost ČD úprava času	CPS	D55
<b>zrušeno:</b>								
301	23263 A	Ostrava-Vítkovice - Ostrava- Kunčice: 1.TK+TV, Ostrava- Vítkovice SK 1., 3.+TV, záhl., zhl. od náv. 1L po náv. S1, S3.	7./8.,8./9.	22:00- 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	<b>NVÚ</b> , přeorganizování prioritních akcí ze strany SSV v plánu investic	SSV	
301	23263 B	Ostrava-Vítkovice - Ostrava- Kunčice: 1.TK+TV	9./10.	22:00- 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	přeorganizování prioritních akcí ze strany SSV v plánu investic	SSV	
301	23263 C	Ostrava-Kunčice - Ostrava- Vítkovice: 2.TK+TV, Ostrava- Vítkovice SK 2., 4. + TV, záhl., zhl. od náv. 2L po náv. S2, S4.	10./11.,11/12.	22:00- 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	<b>NVÚ</b> , přeorganizování prioritních akcí ze strany SSV v plánu investic	SSV	
301	23263 D	Odra odb. - Ostrava-Vítkovice 1. TK+TV	14./15.	22:00- 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	přeorganizování prioritních akcí ze strany SSV v plánu investic	SSV	
301	23263 E	Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 2. TK+TV,	15./16.	22:00- 02:00	Geoprůzkum Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	přeorganizování prioritních akcí ze strany SSV v plánu investic	SSV	
305	23273 B1	Polom SK 2., 4., 6. jen TV, záhl., zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv.2L po náv.S2. Suchdol nad Odrou - Polom 2. TK+TV	29.,30.	7:20- 17:20	CPS- bourání opěry OP3 (po etapách) stávajícího mostu, oprava základů TV	<b>NVÚ, VNJŘ, ND</b>	CPS	
305	23273 A	Polom SK celá bez TV, záhl. suchdolské. (umožněn průjezd vlaků EN 456, EN 457, 1021, 1020)	20.-26.	00:20- 04:20	CPS- demolice sil. mostu na sil.R48 (SO 204	<b>ZP, ND</b> , změna technologie a přesun do ledna 2023	CPS	

<b>305</b>	<b>23273 A1</b>	Polom SK celá jen TV	20.-26.	00:20-04:20	CPS- demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204)	<b>NVÚ</b> , změna technologie a přesun do ledna 2023	CPS	
<b>316</b>	<b>15011</b>	Moravský Písek - Přerov ETCS	12.12.2021-N-10.12.2022	00:00-N-24:00	změna traťových napájecích obvodů	havarijní stav po MU, nový termín ukončení 31.8.2022 12:00 hod. - navazuje nové ROV 25032 etapa A	OVA	

**Schvalovatel 2**

**měsíc: listopad 2022**

**datum: 25. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>304</b>	<b>23287 A</b>	Bylnice - Brumov TK, Brumov celá, Brumov - Valašské Klobouky TK	1.,2.,3.,4.	7:35-14:55	oprava TK, kácení stromů	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST OLC, oprava termínovaných závad	OVA	
<b>304</b>	<b>23250 C</b>	Rožnov pod Radhoštěm záhl. směr Valašské Meziříčí od LT po km 12,695 Rožnov pod Radhoštěm - Stráž nad Bečvou - Valašské Meziříčí TK Stráž nad Bečvou SK celá	27.10.-N-1.11.	7:30-N-8:00	Vývoz kolejnic, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, rekonstrukce přejezdu v km 2,262 (P7412)	<b>ZP+ND</b> , na žádost ST Olomouc, údržba a oprava TK a investiční práce SSV před rekonstrukcí dopravní Rožnov p. R., souběh s ROV 23250 A	OVA, SSV	
<b>308</b>	<b>13118 X3</b>	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a., SK 1a + TV, zhl., záhl 1.TK směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	1./2.,2./3.,3./4, 7./8.,8./9., 14./15.,15./16. 16./17.,17./18.	22:35-N-6:25	budování opěrné zdi	<b>ZP+ND</b> , na žádost zhotovitele, ztížené podmínky ve skalním terénu, souběh s ROV 13118 B, C	SSV	Rek ŽST Vsetín
<b>309</b>	<b>23297 A</b>	Dluhonice výhybna 2. SK bez TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, od nám. výh. č. 24 po náv. 2S. (nelze po 2. TK Dluhonice - Brodek u P.)	7.	20:15-24:00	broušení kolejnic	<b>VNJŘ</b> ; na žádost SSV doplněny výluky po objednání mechanizace	SSV	Přerov 2
<b>309</b>	<b>23297 B</b>	Dluhonice výhybna 2., 2a. SK bez TV, záhl. a zhl. směr Přerov, od nám. výh. č. 15 po náv. 2L. Přerov - Dluhonice výhybna 2. TK bez TV, Přerov SK 2DLK	8.	0:00-6:00	broušení kolejnic	Na žádost SSV doplněny výluky po objednání mechanizace	SSV	Přerov 2

309	23297 C	Dluhonice výhybna SK 6.,6a,8. bez TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova, od nám. výh. č. 21, 22, 24 po náv. 2S. (nelze po 2. TK Dluhonice - Brodek u Přerova).	8.	20:15-24:00	broušení kolejnic	VNJŘ; na žádost SSV doplněny výluky po objednání mechanizace	SSV	Přerov 2
309	23297 D	Dluhonice výhybna SK 6.,6a bez TV, záhl. a zhl. směr Prosenice od nám. výh. č. 11 po náv. 1HL. (nelze po 1S TK Prosenice - Dluhonice výh.).	9.	0:00-2:00	broušení kolejnic	Na žádost SSV doplněny výluky po objednání mechanizace	SSV	Přerov 2
309	23297 E	Dluhonice výhybna SK 8, 8a bez TV, záhl. a zhl. směr Prosenice od nám. výh. č. 13 po náv. 2HL. (nelze po TK 2S Dluhonice - Prosenice)	9.	2:00-6:00	broušení kolejnic	Na žádost SSV doplněny výluky po objednání mechanizace	SSV	Přerov 2
309	53182 B	Třebovice v Čechách výh. č. 15	3.	7:00-14:00	odstranění def. vad na výhybce číslo 15.		HKR	
311	23180 C	Šumperk SK celá jen TV, ŠK 3., 5., 5a., 5b., 7. bez TV, Šumperk - Petrov nad Desnou TK jen TV	5.,9.,10.	8:10-15:40	montáž nové brány, tažení nových převěsů a napáječů	LNT, na žádost zhotovitele, změna technologie	SSV	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk -Libina
314	33200 A	Boskovice - Skalice nad Svitavou TK	2.-N-6.	9:10-N-21:45	výstavba larsenové stěny	ZP+ND	CPS	Intenzifikace ČOV Boskovice
<b>dílčí změny:</b>								
302	23247 C	Český Těšín - Hnojník TK	14.,15.,16.	7:40-15:15	Odstranění defektoskopických vad	ZP+ND, přesun realizace z 1., 2.a 3.11. (souběh s akcí dle ROV 23239 A, ROV 23264 C)	OVA	
309	23258 A	Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Blatec, Olomouc hlavní nádraží - Blatec TK+TV, Blatec celá + TV, Blatec - Vrbátky TK+TV, Vrbátky celá+TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží TK+TV, Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Vrbátky.	21.-N-30.	8:20-N-15:55	Oprava GPK, výměna pražců, kolejnic a LIS, svařování, úprava šterkového lože a odstranění def. vad; ÚPP, údržba TV, výměna šikmých závěsů a demolice základů starých TP, CPS - oprava mostu v km 81,481	ZP+ND; navýšení účelu výluky - koordinace prací ST OLC a CPS	OVA + CPS	

<b>zrušeno:</b>								
<b>0</b>								

**Schvalovatel 3**

**měsíc: listopad 2022**

**datum: 25. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>318</b>	<b>33203 A</b>	Brno-Slatina - Brno-Černovice 2. TK+TV, Odb. Brno-Černovice část záhl. a zhl. 2. TK směr Brno-Slatina	9.	8:10- 13:50	oprava GPK ASP a oprava GPK výh. č. 1 a 3	souběh s výlukou dle ROV 33195 D + E na VR 315	BNO	
<b>318</b>	<b>33203 B</b>	Odb. Brno-Černovice část záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-Slatina, Odb. Brno-Černovice - Brno- Slatina 1. TK+TV	10.	8:10- 13:50	oprava GPK ASP a oprava GPK výh. č. 2	souběh s výlukou dle ROV 33195 B + C na VR 315	BNO	
<b>320</b>	<b>33202 A</b>	Břeclav přednádraží výh. č. 241	14.	7:00- 14:00	nutné navaření srdcovky výh. č. 241		BNO	
<b>320</b>	<b>33202 B</b>	Břeclav přednádraží výh. č. 251	14.	7:00- 14:00	nutné navaření srdcovky výh. č. 251		BNO	
<b>320</b>	<b>33202 C</b>	Břeclav výh. č. 102	11.	7:00- 14:00	nutné navaření srdcovky výh. č. 102		BNO	
<b>320</b>	<b>33202 D</b>	Břeclav výh. č. 109	12.	7:00- 14:00	nutné navaření srdcovky výh. č. 109		BNO	
<b>320</b>	<b>33202 E</b>	Břeclav přednádraží výh. č. 264	12.	7:45- 15:05	nutné navaření srdcovky výh. č. 264	jednokolejný provoz Břeclav - Hrušky	BNO	
<b>320</b>	<b>33202 F</b>	Břeclav výh. č. 93	15.	7:30- 15:00	nutné navaření srdcovky výh. č. 93		BNO	
<b>320</b>	<b>33204 A</b>	Hrušovany u Brna část zhlaví SK 1 směr Vranovice	17.	8:00- 19:55	oprava čelist. závěru a doplnění snímače polohy jazyka výh. č. 1 a 5	<b>VNJŘ+ND</b> jednokolejný provoz Hrušovany u Brna - Vranovice	BNO	
<b>320</b>	<b>33204 B</b>	Hrušovany u Brna část zhl. SK 2 směr Vranovice	19.	8:00- 19:55	oprava čelist. závěru a doplnění snímače polohy jazyka výh. č. 2 a 3	<b>VNJŘ+ND</b> jednokolejný provoz Hrušovany u Brna - Vranovice	BNO	
<b>322</b>	<b>30006 A</b>	Moravské Budějovice SK 7	16.-N-25.	7:00-N- 15:00	údržba žel. svršku, výměna vadných pražců, úprava GPK		BNO	
<b>502</b>	<b>33182 A</b>	G. Jeníkov - Vlkanec 1.TK+TV, G. Jeníkov TV lichá, část zhl. a záhl. 1. TK směr Vlkanec	5.	7:55- 18:10	výměna výh. součástí výh. č. 1 a 3, svařování, údržba žel. svršku	<b>VNJŘ</b> přesun z října z důvodu rekonstrukce přednádraží ŽST Jihlava	BNO	

502	33182 B	Vlkaneč - G. Jeníkov 2. TK+TV, G. Jeníkov TV sudá, část zhl. a záhl. 2. TK směr Vlkaneč	6.	8:45- 14:55	výměna výh. součástí výh. č. 4, svařování, údržba žel. svršku	<b>VNJŘ</b> přesun z října z důvodu rekonstrukce přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
507	33139 A	Ždírec nad Doubr. - Hlinsko v Č. TK	14.-N-18.	8:30-N- 15:30	výměna def. vadných kolejnic, svařování, dotahování upevňovadel, údržba žel. svršku, doplnění závor na PZS v km 31,740	<b>ND+ZP</b> přesun ze srpna z důvodu uzavírky silnice pro ND	BNO	
507	33139 B	Ždírec nad Doubravou	15.	00:00- 24:00	výměna SW v SZZ Ždírec nad Doubr.	<b>ZP</b> OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 120 min.	BNO	
701	93127 D	Počátky-Žirovnice - Jihlávka TK+TV, Jihlávka celá+TV	30.	7:30- 14:20	odstranění vegetace, úprava rozhled. poměrů u žel. přejezdů, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> souběh s výl. OŘ Č. Budějovice	BNO	
701	93127 E	Jihlávka - Horní Cerekev TK+TV, Horní Cerekev záhl. a zhl. TK směr Jihlávka	30.	7:30- 14:20	odstranění vegetace, úprava rozhled. poměrů u žel. přejezdů, úprava GPK	<b>ZP+ND</b> souběh s výl. OŘ Č. Budějovice	BNO	
701	35022 A	Počátky-Žirovnice - Jihlávka PZZ km 51,821 (P6191)	7.-N-11.	8:30-N- 13:00	rekonstrukce PZZ v km 51,821; změna kategorie na 3ZBI, doplnění závor	jízdy na OP	BNO	
701	35022 B	Jihlávka - Horní Cerekev PZZ km 62,224 (P6204), Horní Cerekev PZZ km 62,716 (P6205), Jihlávka - Horní Cerekev TZZ	21.-N-25.	8:30-N- 13:00	úprava PZZ v km 62,224, změna kategorie na 3ZBI, doplnění závor, úprava SZZ v ŽST H. Cerekev - vazba na PZZ	jízdy na OP	BNO	
701	31F22033	Jihlava SK 90, 107, 108, 109 jen TV, vlečka Kronospan jen TV	17.	9:00- 13:00	údržba TV	<b>NVÚ</b> nutná údržba TV	BNO	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
324	33191 C	Sázava u Žď. část zhl., záhl. 1. TK směr Přibyslav	6.	7:50- 16:00	navazování výh. č. 11, výměna LIS mezi výh. č. 11 a 13	<b>VNJŘ</b> jednokol. provoz Přibyslav - Sázava, přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33124 B	Havlíčkův Brod SK 23, 24 bez TV, část zhl. SK 23, 24	5.-N-6.	8:10 -N- 16:30	výměna pražců a kolejnic	přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33124 C	Havl. Brod SK 22, 23, 24, 25 jen TV	5.,6.	8:10 - 16:30	údržba TV	přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	

502	33124 D	Havlíčkův Brod TNS	5.,6.	7:00-14:00	údržba TNS	přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
502	33165 A	Havlíčkův Brod SK 3a, 3b, 7b bez TV, část zhl. SK 3b, 7b	2.	8:30-15:50	výměna def. vadných kolejnic	přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava	BNO	
701	33124 A	Jihlava - Havlíčkův Brod TK+TV, Dobronín celá + TV, Šlapanov celá + TV	1.-N-6.	9:00-N-16:30	výměna bočně ojetých kolejnic v km 216,500-216,800; odstranění vegetace, odvoz dřevní hmoty	<b>ZP+ND</b> přesun do října z důvodu rekonstr. přednádraží ŽST Jihlava (nemožnost přistavení NAD)	BNO	

#### Schvalovatel 4

měsíc: listopad 2022

datum: 26. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63177 G9	Velim SK 2	11.11.-N-14.11.	21:00-N-5:00	výměna ZV	dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
501	63177 F9	Velim SK 4/4a	11.11.-N-14.11.	21:00-N-5:00	výměna ZV	dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
501	63177 R9	Velim TV sudé	11.11.-N-14.11.	21:00-N-5:00	výměna ZV	<b>NVÚ;</b> dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
501	63177 D9	Velim - Cerhenice 2. TK+TV	11.11.-N-14.11.	21:00-N-5:00	výměna ZV	<b>VNJŘ;</b> dokončovací práce na TV	SSZ	PoVel
501	63001 B5	Poříčany SK 2	14/15.11.	19:00-5:00	ASP	v souběhu při <b>ZP</b> Poříčany-Tatce (v čase 23:00-4:15)	SSZ	PoVel
501	63001 O5	Pečky TV sudé	15/16.11.+16/17.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	<b>NVÚ;</b> 15/16.11. v souběhu při <b>ZP</b> Poříčany-Pečky (v čase 23:00-4:15)	SSZ	PoVel
501	63002 A4	Poříčany - Tatce 1. TK	15/16.11.	23:00-4:15	ASP sp. 3/4	<b>ZP;</b> Poříčany-Tatce	SSZ	PoVel
501	63002 C4	Tatce - Pečky 1. TK	15/16.11.	23:00-4:15	ASP sp. 1/2	<b>ZP;</b> Tatce-Pečky	SSZ	PoVel
501	63002 V4	Poříčany - Tatce 1. TK jen TV	15/16.11.	23:00-4:15	ASP sp. 3/4	v souběhu = <b>ZP</b> Poříčany - Pečky	SSZ	PoVel
501	63002 T4	Tatce - Pečky 1. TK jen TV	15/16.11.	23:00-4:15	ASP sp. 1/2	v souběhu = <b>ZP</b> Poříčany - Pečky	SSZ	PoVel
501	63002 N5	Pečky TV liché	17/18.11 až 19/20.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	19/20.11. v souběhu za <b>ZP</b> Pečky - Velim (čase 23:00-4:15)	SSZ	PoVel
501	63002 H4	Velim - Cerhenice 2. TK	19/20.11.	23:00-4:15	ASP sp.1/2	<b>ZP;</b> Pečky - Velim	SSZ	PoVel
501	63002 F4	Cerhenice - Pečky 2. TK	19/20.11.	23:00-4:15	ASP sp.3/4	<b>ZP;</b> Pečky - Velim	SSZ	PoVel
501	63002 Q4	Velim - Cerhenice 2. TK jen TV	19/20.11.	23:00-4:15	ASP sp.1/2	<b>ZP;</b> Pečky - Velim	SSZ	PoVel
501	63002 S4	Cerhenice - Pečky 2. TK jen TV	19/20.11.	23:00-4:15	ASP sp.3/4	<b>ZP;</b> Pečky - Velim	SSZ	PoVel



<b>501</b>	<b>63002 E3</b>	Pečky - Cerhenice 1. TK	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	2. podbití	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 J3</b>	Cerhenice 1. kolej	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 G3</b>	Cerhenice - Velim 1. TK	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 R3</b>	Pečky - Cerhenice 1. TK jen TV	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 P3</b>	Cerhenice - Velim 1. TK jen TV	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 N3</b>	Pečky TV liché	20/21.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 H3</b>	Velim- Cerhenice 2. TK	22/23.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 F3</b>	Cerhenice - Pečky 2. TK	22/23.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 Q3</b>	Velim- Cerhenice 2. TK jen TV	22/23.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 S3</b>	Cerhenice - Pečky 2. TK jen TV	22/23.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63002 O3</b>	Pečky sudá jen TV	22/23.11	22:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	dtto	SSZ	PoVel
<b>501</b>	<b>63221 A</b>	Kolín výh. 34	20./21.11.	21:00-5:00	Navaření srdcovky výhybky.		PHA	
<b>501</b>	<b>63221 B</b>	Kolín výh. č. 196	14./15., 15./16.11.	22:00-5:00	Navaření srdcovky výhybky, výměna LIS.	-	PHA	
<b>501</b>	<b>63221 C</b>	Kolín seř.n. výh. č. 41, 43	29.11.	7:00-15:00	Výměna LIS mezi výhybkami.		PHA	
<b>501</b>	<b>63221 D</b>	Kolín seř.n. 1c. SK	27.11.	7:00-15:00	Výměna LIS u náv. Se13.		PHA	
<b>501</b>	<b>63221 E</b>	Kolín seř.n. výh. č. 8	28./29.11.	23:00-5:00	Výměna LIS, svařování.		PHA	
<b>501</b>	<b>63221 F</b>	Kolín seř.n. výh. č. 49	26.11.	7:00-15:00	Výměna LIS, svařování.		PHA	
<b>501</b>	<b>63258 A</b>	Český Brod výh. č. 5	26.11.	7:30-17:30	Navaření srdcovky výhybky, broušení jazyků.	Nelze po 0.TK Poříčany -ČB.	PHA	
<b>505</b>	<b>53086 O4</b>	Pardubice-Rosice nad Labem kolejově 3. SK	9., 10., 11.	8:15-17:20	úprava TV, stavba TK	v souběhu se ZP na Stéblovou	SSV	zdvoukolejnění Pardubice- Stéblová
<b>505</b>	<b>51H05001</b>	NS Týniště n. O. Voklák	11.	7:00-16:00	práce ČEZ-Distribuce na vedení 110kV (montáž kombinovaného zemního lana)	požadavek SEE	CPS	
<b>505</b>	<b>53086 I4</b>	Pardubice-Rosice nad Labem celá jen TV	1., 2.	8:15-17:20	montáž TV	LNT+ND, přesun termínu původně 25., 26. říjen	SSV	zdvoukolejnění Pardubice- Stéblová
<b>506</b>	<b>53148 B</b>	Police n. M. - Teplice n. M. TK	1./2., 2./3., 3./4.	22:55-4:30	odstranění defekt. závad kolejnic	mimo jízdy pravidelných vlaků; požadavek ST HK	HKR	

dílčí změny:								
501	53169 H	2. TK Kostěnice-Pardubice hlavní nádraží; Pardubice hl. n.; záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice od náv. 2L po nám. výh. č. 8XN, napětově záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vloženou izolaci mezi výh. č. 8XN a 16XN), napětově 2., 2a., 4., 6. SK od vložené izolace v km .... po ÚO 412, napětově 6c, 8., 8e, 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. SK	12., 13., 14., 15., 16.	08:10-17:50	převěšování TV	změna času (pův. 7:40-17:55); požadavek dopravce ČD a.s.	SSV	stavba Pardubice
501	63002 H5	Velim- Cerhenice 2. TK	21/22.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	pův. 20/21.11.	SSZ	PoVel
501	63002 F5	Cerhenice - Pečky 2. TK	21/22.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	pův. 20/21.11.	SSZ	PoVel
501	63002 Q5	Velim- Cerhenice 2. TK jen TV	21/22.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	pův. 20/21.11.	SSZ	PoVel
501	63002 S5	Cerhenice - Pečky 2. TK jen TV	21/22.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	pův. 20/21.11.	SSZ	PoVel
501	63002 O5	Pečky sudé TV	21/22.11.	19:00-5:00	ASP, GPK, úprava ŠL	pův. 20/21.11.	SSZ	PoVel
506	53174 A	Broumov; SK č. 1, 2	3.10.-N-15.11.	7:10-N-17:10	Výstavba nástupiště mezi 1. a 2. SK.	úprava času - požadavek ŘP (pův. 7:00-N-17:00)	SSV	
513	53180 A	Potštejn - Žamberk TK	28.,29.,30.	8:00-16:00	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> přesun z termínu 21.-23. 11. na žádost ČD z důvodu uzavírky silnice	HKR	
513	53180 B	Žamberk- Letohrad TK + Žamberk celá, Letohrad záhlaví.	29., 30.	8:00-16:00	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> přesun z termínu 22., 23. 11. na žádost ČD z důvodu uzavírky silnice	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
513	53180 A	Potštejn - Žamberk TK	24.,25.	8:00-16:00	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace	<b>ZP+ND</b> přesun do prosince na žádost ČD z důvodu uzavírky silnice	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: listopad 2022

datum: 29. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
521	63005 J1	P.Krč-odb.Tunel TK, odb. Tunel radotínské záhlaví a zhlaví+krčské záhlaví	15.	7:30-17:30	mt kolejových propojů	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice

521	63155 J3,R3	P.Radotín-odb.Závodiště 3.TK+TV, P.Radotín smích./krč. záhlaví, zhlaví, odb.Závodiště radotínské záhlaví a krčské záhlaví a zhlaví	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž ZV	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 I3,S3	P.Radotín-odb.Závodiště 1. TK+TV, P.Radotín smíchovské záhlaví, odb.Závodiště radotínské záhlaví	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž ZV	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 H3,U3	odb.Závodiště-P.Radotín 2. TK+TV, odb.Závodiště rad. záhlaví a zhlaví, P.Radotín smích. záhlaví a zhlaví	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž ZV	ZP	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 G3,T3	odb.Závodiště-P.Radotín 4. TK+TV, odb.Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P.Radotín krčské/smíchovské záhlaví a zhlaví	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž ZV	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 E3	P.Radotín 2. SK	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž NP N1/N2, stavba TB		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 F3	P.Radotín 10. SK, smíchovské /krčské zhlaví	21./22.-23./24.	23:20-4:20	montáž NP N1/N2, stavba TB		SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 D3	P.Radotín 4.-8.,8a. SK, dobřich. záhlaví a zhlaví, smíchovské/krčské zhlaví	21./22.-23./24., 29./30., 30.11./1./12	23:20-4:20	montáž NP N1/N2, stavba TB, montáž systému Sp8	ZP+ND	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 P3	P.Radotín TV sudá	21./22.-23./24., 29./30., 30.11./1./12	23:20-4:20	montáž NP N1/N2, stavba TB, montáž systému Sp8		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63173 M3	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV, odb.Skály záhlaví a zhlaví	9./10.	20:40-4:20	manipulace s kolejnicemi	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2. TK+TV	9./10.	20:40-4:20	manipulace s kolejnicemi	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
532	63046 A	Brandýs n/L-Neratovice TK, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	1.,2.	8:30-17:30	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND, souběh s ROV 65015 A	PHA	
532	63046 B	Čelákovice-Brandýs n/L TK, +přilehlé záhlaví v obou dopravnách	3.,4.	8:30-17:30	výřez vegetace včetně odvozu	ZP+ND, souběh s ROV 65015 A	PHA	
704	93147 A	Č.Budějovice TV SK 92a, 9a, 904, 904a, 9-1, 2-24, 95a, 91a, 901, 902	17.	0:25-3:35	údržba nástupištích přístřešků	NVÚ	PLZ	
dílčí změny:								
521	63155 I,S	P.Radotín-odb.Závodiště 1. TK+TV, P.Radotín smíchovské záhlaví, odb.Závodiště radotínské záhlaví	4.-N-7.	21:00-N-5:00	montáž TV	VNJŘ, souběh s etapou L, přesun z 11.-N-14.11.	SSZ	Smíchov-Černošice

521	63155 L,W	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV, Barrandov dopr.kolej mezi 1S a 1L	4.-N-7.	21:00-N- 5:00	montáž TV	přesun z 11.-N-14.11.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 G6,T6	odb.Závodiště-P.Radotín 4. TK+TV, odb.Závodiště krčské záhlaví, radot. záhlaví a zhlaví, P.Radotín krčské/ smíchovské záhlaví a zhlaví	16.-N-21.	21:00-N- 5:00	montáž TV	původně etapy G,T 18.-N-21.11.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 M6,V6	P.Smíchov-odb.Závodiště 2. TK+TV, odb.Závodiště sm. záhlaví a zhlaví	16.-N-21.	21:00-N- 5:00	montáž ZV	<b>VNJŘ</b> , souběh s etapami H6,G6, původně etapy M,V 18.-N-21.11.	SSZ	Smíchov-Černošice
521	63155 H6,U6	odb.Závodiště-P.Radotín 2. TK+TV, odb.Závodiště rad. záhlaví a zhlaví, P.Radotín smích. záhlaví a zhlaví	16.-N-21.	21:00-N- 5:00	montáž TV	původně etapy H9,U9 18.-N- 21.11.	SSZ	Smíchov-Černošice
524	65021 A	P.Vysočany SZZ	25.11.-N- 10.12.	20:40-N- 17:00	aktivace SZZ	změna času, původně 20:40-N-4:20	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 E	P.Vysočany-odb.Skály TZZ	25.11.-N- 10.12.	20:40-N- 17:00	aktivace TZZ	změna času, původně 20:40-N-16:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 G	odb.Č.Most-odb.Hloubětín TZZ	25.11.-N- 10.12.	20:40-N- 17:00	aktivace TZZ	změna času, původně 25.11.-N-7.12., 20:40-N-16:00	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63231 A	P.Smíchov výh. č. 10ab, 13ab	5.,6.	8:00-16:00	výměna klínů v srdcovkách	přesun z 12.,13.11.	PHA	
704	93092 A	Soběslav-Roudná-Planá n/L TK+TV, Soběslav 1., 3. SK+TV	11.9.-N- 1.11.	16:10-N- 22:20	modernizace	úprava času, původně -N-18:15 hod., časová návaznost na 63142 A, F	SSZ	SO-DO
704	93142 A	Soběslav 1., 3., 5. SK+TV 1., 3. SK, část planenského zhlaví+TV	1.11.-N- 3.12.	22:20-N- 17:15	modernizace	úprava času, původně 18:15-N- časová návaznost na 63142 F =úprava napájení	SSZ	SO-DO
706	93126 B1	Rybník-Kaplice TK+TV, Omleňice celá+TV	10.	10:00- 15:00		<b>ZP+ND</b> , jízda MVTV, původně etapa B 9:00-15:00 hod.	PLZ	
zrušeno:								
521	63155 J,R	P.Radotín-odb.Závodiště 3. TK+TV, P.Radotín smích./krč. záhlaví, zhlaví, odb. Závodiště radotínské záhlaví a krčské záhlaví a zhlaví	11.-N-14.	21:00-N- 5:00	montáž TV	technologické postupy	SSZ	Smíchov-Černošice

Schvalovatel 6

měsíc: listopad 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
709	93133 H	Strakonice celá doprava + TV	3./4.	22:50-4:15	údržba přístřešků ostrovních nástupišť, údržba TV a oprava osvětlovacích stožárů	ZP	PLZ	
709	93133 I	Zliv celá doprava + TV	9./10.	23:25-2:25	údržba přístřešku ostrovního nástupišť, údržba TV a oprava osvětlovacích stožárů	ZP	PLZ	
709	93133 K	Čičenice - Dívčice 1. TK + TV, Čičenice záhlaví 1. TK směr Dívčice	11.	7:45-14:10	odstraňování def. vad. kolejnic vkládáním KKV a zavařením	VNJŘ	PLZ	
716	95014 H	Bělčice PZS v km 11,963 (P1323)	24.11.-N- 2.12.	8:00-N- 16:00	doplnění výstražníků a závor pro PZS P1323 v km 11,963, aktivace a zavázání PZS do nového SZZ v ŽST Bělčice		SSZ	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1344 v km 21,823 a P1345 v km 21,938 na trati Březnice - Strakonice
716	95014 I	Blatná PZS v km 21,823 (P1344), v km 21,938 (P1345)	24.11.-N- 2.12.	8:00-N- 16:00	vypnutí PZS P1344 v km 21,823 a P1345 v km 21,938, osazení přenosných výstražníků, zavázání PZS do SZZ v ŽST Blatná		SSZ	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1344 v km 21,823 a P1345 v km 21,938 na trati Březnice - Strakonice
716	95014 G	Blatná JOP DOZ, SZZ	29./30.	23:30-4:00	zavázání nového SZZ, TZZ a PZS do stávajícího SZZ a JOP v ŽST Blatná, výměna SW a úprava zobrazení na JOP	ZP	SSZ	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice-Strakonice
<b>dílčí změny:</b>								
707	93111 C	Černý Kříž - Nová Pec TK	7.-10.	8:00-15:00	údržbové práce na železničním svršku	ZP, ND původně nepřetržitá výluka ve dnech 18.10. - 16.11.2022 v čase 7:40 - 15:15, změna kvůli neúspěšnému výběrovému řízení	PLZ	

710	95012 A	Janovice nad Úhlavou - Pocinovice TZZ, Pocinovice - Kdyně TZZ, Pocinovice SZZ, Pocinovice PZS v km 7,693 (P808)	31.10.-N- 4.11.	8:00-N- 15:30	výměna staničního zab. zař. - nová ESA, nové elektromotorické přestavníky a návěstidla	změna času, původní konec v 15:50	PLZ	
720	93130 H	Přovany - Vranov u Stříbra TK + TV, Vranov u Stříbra celá dopravná + TV, Vranov u S. - Stříbro TK + TV	6./7.	23:25- 00:50	údržba odpojovačů	<b>ZP</b> původně ve dnech 12./13.11.2022, změna na žádost ČD Cargo	PLZ	
720	93130 I	Přovany - Kozolupy 2. TK + TV, Přovany SK 2, 4, 4a, 6 + TV, záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kozolupy	7.	1:00-2:30	údržba odpojovačů	původně dne 13.11.2022, změna na žádost ČD Cargo, změna vymezení, původně včetně TK Přovany - Stříbro	PLZ	
720	93130 J	Kozolupy - Přovany 1. TK + TV, Přovany 1., 3. SK + TV, obě záhlaví a zhlaví, Přovany - Vranov u Stříbra TK + TV	7.	2:40-4:10	údržba odpojovačů	<b>ZP</b> původně dne 13.11.2022, změna na žádost ČD Cargo, změna vymezení, původně včetně TK Vranov u Stříbra - Stříbro	PLZ	
720	93130 K	Kozolupy - Přovany 1. TK + TV	7.	4:15-4:45	údržba odpojovačů	původně dne 13.11.2022, změna na žádost ČD Cargo	PLZ	
720	93130 L	Přovany - Kozolupy 2. TK + TV	7.	4:50-5:20	údržba odpojovačů	původně dne 13.11.2022, změna na žádost ČD Cargo	PLZ	
720	93130 G	Vranov u Stříbra - Stříbro TK + TV, Stříbro celá dopravná + TV, Stříbro - Milíkov TK + TV, Milíkov celá dopravná + TV, Milíkov - Svojšín TK + TV	12./13.	23:40-1:20	údržba odpojovačů	<b>ZP</b> původně ve dnech 6./7.11.2022, změna na žádost ČD Cargo, změna vymezení, doplněna výluka v dopravně Milíkov a v úseku Milíkov - Svojšín	PLZ	
720	93130 F	Stříbro - Milíkov TK + TV, Milíkov celá dopravná + TV, Milíkov - Svojšín TK + TV	13.	1:30-3:00	údržba odpojovačů	<b>ZP</b> původně dne 7.11.2022, změna na žádost ČD Cargo	PLZ	
720	93130 E	Stříbro - Milíkov TK + TV, Milíkov celá dopravná + TV, Milíkov - Svojšín TK + TV, Svojšín celá dopravná + TV, Stříbro - Ošetín TK + TV	13.	3:10-4:20	údržba odpojovačů	<b>ZP</b> původně dne 7.11.2022, změna na žádost ČD Cargo, změna vymezení, doplněna výluka v dopravně Milíkov a v úseku Stříbro - Milíkov	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: listopad 2022

datum: 25. 8. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
503	73268 B	Ústí n.L. Střekov 3a. SK + TV výh. č. 19	21.-N-28.	7:15-N-17:00	výměna pražců v 3a. SK, strojní úprava GPK	přesun z 08/2022 - finance	UNL	
508	50028 A	Liberec 101. SK	13.-N-22.	7:00 -17:00	oprava koleje		HKR	
508	50036	Liberec 101. SK	23./24.	17:00 - 8:00	zajištění bezpečnosti		CPS	
527	63129 E	Roztoky - Libčice 2. TK + 2 x záhlaví	5., 6.	9:00-15:00	Výřez křoví a veget. včetně odvozu		PHA	
527	63129 F	Roztoky - Libčice 2. TK - pouze TV	5., 6.	9:00-15:00	Práce mechanizace pod TV		PHA	
527	63129 G	Libčice - Roztoky 1. TK + 2 x záhlaví	12., 13.	9:00-15:00	Výřez křoví a veget. včetně odvozu		PHA	
527	63129 H	Libčice - Roztoky 1. TK - pouze TV	12., 13.	9:00-15:00	Práce mechanizace pod TV		PHA	
539	75027 A	Úpořiny - Lovosice PZS v km 12,079 (P2052), v km 14,722 (P2055)	28.11.-N-8.12.	7:00-N-13:00	oprava PZS		UNL	
539	75027 B	Úpořiny - Lovosice TK část od náv. ŽS dopravní Úpořiny do km 22,300	28.11.-N-1.12.	7:00-N-13:00	zrušení LIS po vypnutí KO přejezdů P2052 a P2055 z činnosti	současné s etapou „A“	UNL	
540	50037	Liberec Horní Růžodol 2. SK	11./12.	17:00 - 8:00	Zajištění bezpečnosti.		CPS	
541	63256 A	Bezděčín-MB hl.n. TK	26., 27.	7:30-16:25	Odstranění vegetace.	ZP+ND	PHA	
542	63257 A	MB hl.n.-MB m. TK	13., 20.	7:00-17:00	Odstranění vegetace.	ZP+ND	PHA	
542	63257 B	MB m. SK 1c, 1d	28., 29.	7:00-17:00	Odstranění vegetace.	ZP+ND, nelze po TK MBm.-Dolní Bousov	PHA	
544	73371 C	DC-P. Žleb - DC hl. n. 1. TK + TV DC-P. Žleb část zhl. směr DC hl.n. od náv. Se3 (výh. č. 1)	7.	8:50-16:45	odstranění porostu - výřez větví		UNL	
<b>dílčí změny:</b>								
508	50028 B	Liberec 114. SK	4. - N - 23.	7:00 - N - 17:00	oprava koleje	posun z 28.10. - zajištění bezpečnosti	HKR	

<b>508</b>	<b>50028 C</b>	Liberec 116. SK	4. - N - 23.	7:00 - N - 17:00	oprava koleje	posun z 28.10. - zajištění bezpečnosti	HKR	
<b>zrušeno:</b>								
<b>527</b>	<b>73315 A</b>	Ústí n.L. hl. n. 5a. SK + TV	7.-N-10.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 357, strojní úprava GP výhybky	nepřidělení finančních prostředků	UNL	

**Schvalovatel 8**
**měsíc: listopad 2022**
**datum: 31. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
<b>doplněno:</b>								
<b>504</b>	<b>73285 A</b>	Ústí n.L. západ 57., 57a. SK	7.-N-10.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu v km 0,682, strojní úprava GPK, odstranění def. vad a porostu, svařování	přesun z 1.- 4. 8. 2022 z důvodu nedodání stanoviska k uzavírce přejezdu	UNL	
<b>504</b>	<b>73305 A</b>	Ústí n.L. záp. - Ústí n.L. Střekov 1. TK Ústí n.L. západ 137. SK	8.	10:00-15:00	strojní úprava GPK	přesun z 2. 8. 2022 nutný souběh s ROV 73258 A - využití ASP	UNL	
<b>504</b>	<b>73350 G</b>	Ústí n.L. západ 13. SK + TV	25.	7:00-15:00	výměna LIS u návěstidla Sc13, svařování	vadný LIS	UNL	
<b>504</b>	<b>73384 A</b>	Ústí n.L. západ 136. SK výh. č. 158ab	11.	7:00-15:00	výměna pražců v srdcovkové části výh. č. 158b	vyžilé výhybkové pražce - špatná drážnost upevňovadel	UNL	
<b>504</b>	<b>73384 B</b>	Ústí n.L. západ výh.č. 160, 162, 164, 167	14.-N-18.	7:00-N-17:00	výměna pražců a strojní úprava GP ve výh. č. 160, 162	vyžilé výhybkové pražce - špatná drážnost upevňovadel	UNL	
<b>533</b>	<b>73373 M1</b>	Kynšperk n.O.-Tršnice+Tršnice, 2. TK + záhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O.	31.10./1.11.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 226,562 – 231,451	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 N	O13	kampaň broušení kolejnic
<b>533</b>	<b>73373 N</b>	Tršnice, záhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O. + část 2. SK	1.	3:30-5:00	broušení kolejnic v km 230,975 – 232,395	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 M1	O13	kampaň broušení kolejnic
<b>533</b>	<b>73373 O</b>	Tršnice,záhlaví 2. TK a část záhlaví směr Kynšperk n.O. + část 2. SK	1.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 231,587 – 232,395	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
<b>533</b>	<b>73373 P</b>	Tršnice, záhlaví a záhlaví 2. TK směr Cheb + část 2. SK	1.	21:00-23:30	broušení kolejnic v km 232,300 – 233,322	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 R	O13	kampaň broušení kolejnic
<b>533</b>	<b>73373 R</b>	Tršnice-Cheb+Cheb, 2. TK + záhlaví 2. TK směr Tršnice	1./2.	21:00-5:00	broušení kolejnic v km 233,039 – 235,890	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73373 P	O13	kampaň broušení kolejnic
<b>533</b>	<b>73374 A</b>	Cheb-Tršnice, 1. TK + obě záhlaví 1. TK	19./20.	19:00-2:00	broušení kolejnic v km 235,891 – 232,803	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 B	O13	kampaň broušení kolejnic



533	73374 B	Tršnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Cheb + část 1. SK	20.	0:00-2:00	broušení kolejnic v km 232,751 – 231,700	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 A	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 C	Tršnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kynšperk n.O. + část 1. SK	20.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 231,700 – 231,450	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 D	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 C1	Tršnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kynšperk n.O. + část 1. SK	20.	19:00-20:00	broušení kolejnic v km 231,700 – 231,450	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 D1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 D	Tršnice-Kynšperk n.O., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	20.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 231,348 – 230,974	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 C	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 D1	Tršnice-Kynšperk n.O., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	20./21.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 231,348 – 223,385	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 C1, E	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 D2	Tršnice-Kynšperk n.O., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	21.	19:00-23:00	broušení kolejnic v km 223,385 – 223,289	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 E1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 E	Kynšperk n.O., záhlaví a zhlaví 1. TK směr Tršnice + část 1. SK	21.	3:00-5:00	broušení kolejnic v km 223,128 – 222,500	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 D1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 E1	Kynšperk n.O., záhlaví a zhlaví 1. TK směr Tršnice + část 1.SK	21.	19:00-23:00	broušení kolejnic v km 223,128 – 222,500	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 D2	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 F	Kynšperk n.O., záhlaví a zhlaví 1. TK směr Dasnice + část 1.SK	21./22.	23:00-2:00	broušení kolejnic v km 222,500 – 222,103	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 G	Kynšperk n.O.-Dasnice, 1. TK + obě záhlaví 1. TK	21./22.	23:00-5:00	broušení kolejnic v km 221,985 – 217,878	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 F, H	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 G1	Kynšperk n.O.-Dasnice, 1. TK + obě záhlaví 1. TK	22.	19:00-20:30	broušení kolejnic v km 218,312 – 217,878	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 H1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 H	Dasnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kynšperk n.O. + část 1. SK	22.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 217,676 – 217,200	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 H1	Dasnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kynšperk n.O. + část 1.SK	22.	19:00-20:30	broušení kolejnic v km 217,676 – 217,200	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 G1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 I	Dasnice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Citice + část 1. SK	22.	20:30-23:00	broušení kolejnic v km 217,200 – 216,803	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 J	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 J	Dasnice-Citice, 1. TK + obě záhlaví 1. TK	22./23.	20:30-5:00	broušení kolejnic v km 216,751 – 212,416	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 I	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 J1	Dasnice-Citice, 1. TK + obě záhlaví 1. TK	23.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 212,416 – 211,871	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 K	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 K	Citice, záhlaví a zhlaví 1. TK směr Dasnice + část 1. SK	23.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 211,790 – 211,300	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 J1	O13	kampaň broušení kolejnic

533	73374 L	Citice-Sokolov seř.n.+Citice+Sokolov seř.n.+Sokolov, část 1. SK + 1. TK + obě záhlaví 1.TK + 201. SK + 91. spoj. kolej + část 1.SK	23.	21:00-24:00	broušení kolejnic v km 211,300 – 207,900	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 M	Sokolov, záhlaví a zhlaví 1. TK směr N. Sedlo u L. + část 1. SK	24.	0:00-2:00	broušení kolejnic v km 207,900 – 207,770	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 N	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 N	Sokolov-N. Sedlo u L., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	24.	0:00-5:00	broušení kolejnic v km 207,506 – 203,251	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 M	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 N1	Sokolov-N. Sedlo u L., 1.TK + obě záhlaví 1.TK	24./25.	19:00-0:30	broušení kolejnic v km 203,251 – 198,740	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 O	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 O	N. Sedlo u L., záhlaví a zhlaví 1.TK směr Sokolov + část 1.SK	24./25.	22:30-0:30	broušení kolejnic v km 198,584 – 197,800	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73374 N1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73374 P	N. Sedlo u L.-Chodov zhl.+N. Sedlo u L.+Chodov zhl.+Chodov zhl.-K. Vary-Dvory, část 1. SK + 1.TK + obě záhlaví 1. TK + 101. SK + záhlaví 1.TK směr K. Vary-Dvory + 1. TK	25.	0:30-5:00	broušení kolejnic v km 197,800 – 194,298	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 A	Ostrov n.O., záhlaví a zhlaví 1.TK směr Hájek + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Vojkovice n.O. + 1., 1a. SK	26.	19:00-20:00	broušení kolejnic v km 170,094 – 169,450	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 B	Ostrov n.O., záhlaví a zhlaví 1.TK směr Vojkovice n.O. + část 1. SK + 1a. SK	26.	20:00-22:00	broušení kolejnic v km 169,450 – 169,175	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 C	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 C	Ostrov n.O.-Vojkovice n.O., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	26./27.	20:00-5:00	broušení kolejnic v km 169,132 – 164,000	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 B, D	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 D	Vojkovice n.O., záhlaví a zhlaví 1. TK směr Ostrov n.O. + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Stráž n.O. + 1. SK	27.	3:00-5:00	broušení kolejnic v km 163,840 – 163,230	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 C	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 E	Ostrov n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Hájek + část 2. SK	27.	19:00-20:00	broušení kolejnic v km 170,322 – 169,380	dodatečný požadavek	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 F	Ostrov n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Vojkovice n.O. + část 2. SK	27.	20:00-22:00	broušení kolejnic v km 169,380 – 169,312	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 G	Vojkovice n.O.-Ostrov n.O., 2. TK + obě záhlaví 2. TK	27./28.	20:00-5:00	broušení kolejnic v km 169,178 – 164,043	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 F, H	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 G1	Vojkovice n.O.-Ostrov n.O., 2. TK + obě záhlaví 2. TK	29.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 164,462 – 164,043	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 H1	O13	kampaň broušení kolejnic

533	73375 H	Vojkovice n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Ostrov n.O. + část 2. SK	28.	2:30-5:00	broušení kolejnic v km 163,886 – 163,512	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 G	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 H1	Vojkovice n.O., záhlaví a zhlaví 2.TK směr Ostrov n.O. + část 2. SK	29.	19:00-21:00	broušení kolejnic v km 163,886 – 163,226	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 G1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 I	Vojkovice n.O., záhlaví a zhlaví 1.TK směr Stráž n.O. + část 1. SK	28.	19:00-22:00	broušení kolejnic v km 163,504 – 163,153	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 J	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 J	Vojkovice n.O.-Stráž n.O., 1. TK + obě záhlaví 1. TK	28./29.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 163,053 – 158,395	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 I, K	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 K	Stráž n.O., záhlaví a zhlaví 1. TK směr Vojkovice n.O. + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Perštejn + 1. SK	29.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 158,395 – 158,172	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 J	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 L	Vojkovice n.O., záhlaví a zhlaví 2. TK směr Stráž n.O. + část 2. SK	29.	21:00-23:00	broušení kolejnic v km 163,226 – 163,155	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 M	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 M	Stráž n.O.-Vojkovice n.O., 2. TK + obě záhlaví 2. TK	29./30.	21:00-5:00	broušení kolejnic v km 162,996 – 159,222	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 L	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 M1	Stráž n.O.-Vojkovice n.O., 2. TK + obě záhlaví 2. TK	30.	19:00-22:30	broušení kolejnic v km 159,577 – 158,433	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 N	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 N	Stráž n.O., záhlaví a zhlaví 2.TK směr Vojkovice n.O. + část 2. SK + 2a. SK	30.	20:30-22:30	broušení kolejnic v km 158,390 – 157,900	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 M1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 O	Stráž n.O., záhlaví a zhlaví 2.TK směr Perštejn + 2. SK + část 2a. SK	30.11./1.12.	22:30-2:00	broušení kolejnic v km 157,900 – 157,733	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 P	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 P	Perštejn-Stráž n.O., 2. TK + obě záhl. 2. TK	30.11./1.12.	22:30-5:00	broušení kolejnic v km 157,601 – 156,039	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 O	O13	kampaň broušení kolejnic
534	73310 A	Želina - Poláky - Vilémov u K. - Kadaňský Rohozec - Krásný Dvůr - Kaštice - TK včetně všech dopraven	6.-N-13.	7:30-N-14:00	výměna pražců - oprava GPK po jízdě MV	<b>ZP+ND</b> , původně v termínu 24.-N-31.10. přesun na žádost dopravce Railway Capital	UNL	
536	75009 A	Hroznětín-Merklín, PZZ	1.-N-15.	7:30-N-16:00	doplnění závor na přejezdu v km 2,250	dodatečný požadavek	UNL	přejezdy P+R
<b>dílčí změny:</b>								
504	73315 G	UL hl.n. - UL záp. 902 TK UL záp. 2a., 2b. SK výh. č. 3, 4, 7	9.	14:00-17:00	strojní úprava GPK	původně 10.11. v čase 7:00 - 10:00 - zrušení výlukových etap A, H	UNL	
531	73356 A	Krupá - Měcholupy - Žatec TK, Měcholupy celá	1.-4.	7:20-14:30	svařování, čištění příkopů. Odstranění porostu	úprava času na pož. dopravce Die Landerbahn	UNL	

534	73310 B	Želina - Poláky - Vilémov u K. - Kadaňský Rohozec - Krásný Dvůr - Kaštice - TK včetně všech dopraven	14.,15.,16.	8:00-17:00	oprava GPK	ZP, původně 1., 2., 3. přesun na žádost dopravce Railway Capital	UNL	
zrušeno:								
504	73349 A	Ústí n.L. západ 41.- 51. SK výh. č. 139, 149, 157	14.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 139, 149 157	nepřidělení finančních prostředků	UNL	
504	73349 B	Ústí n.L. západ 4.- 6. SK výh. č. 68, 69, 72	15.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 68, 69, 72	nepřidělení finančních prostředků	UNL	
504	73349 C	Ústí n.L. západ výh. č. 79, 86, 87	16.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 79, 86, 87	nepřidělení finančních prostředků	UNL	
504	73315 H	Ústí n.L. západ 901., 1b., 1. SK jen TV	7.,8.,9.	7:00-17:00	výměna pražců ve výhybce č. 357, strojní úprava GP výhybky	nepřidělení finančních prostředků	UNL	
504	73344 B	Ústí n.L. západ 57., 57a. SK + TV	10.	7:00-14:00	odstranění porostu - sekání, kácení	provede se v rámci doplněné výluky dle ROV 73285 A	UNL	
533	73365 E	Cheb, část lip. zhl. mezi náv. Se10 a nám. výh. č. 5	4.	8:00-12:00	ETCS - výměna přestavníku výhybek č. 5 a 6	práce provedeny v předstihu v rámci ROV 73230 A	SSZ	ETCS Cheb

**Schvalovatel 9**

**měsíc: listopad 2022**

**datum: 17. 8. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33014 A	Skalice n. S. - Letovice, 2. TK + TV	17.	08:20-15:45	kácení stromů, odstranění vegetace		BNO	
326	33014 B	Letovice - Skalice n. S., 1. TK + TV	19.	08:20-15:45	kácení stromů, odstranění vegetace		BNO	
326	33014 C	Letovice - Březová n. S., 2. TK + TV	20.	08:25-16:25	kácení stromů, odstranění vegetace		BNO	
326	33014 D	Březová n. S. - Letovice, 1. TK + TV	26.	08:00-16:25	kácení stromů, odstranění vegetace		BNO	
326	33014 E	Březová n. S. - Svitavy, 2. TK + TV	27.	08:00-16:30	kácení stromů, odstranění vegetace		BNO	
326	35023 A	Březová nad Svitavou, SZZ	22./23.	23:20-04:20	výměna SW	<b>PN, od 23:20-00:20 hod. ZP</b>	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35023 B	Letovice, SZZ	23.	00:15-04:45	výměna SW	<b>PN, od 00:15-01:15 hod. ZP</b>	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35023 C	Skalice nad Svitavou, SZZ	25.	00:05-04:30	výměna SW	<b>PN, od 00:05-01:05 hod. ZP</b>	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35023 D	Rájec-Jestřebí, SZZ	24./25.	23:55-04:30	výměna SW	<b>PN, od 23:55-00:55 hod. ZP</b>	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	53189 A	Odb. Zádulka - Opatov, 1. TK + TV	28., 29., 30.	07:30-14:30	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace	přesun z prosince, nevhodný souběh s výlukou 53194	HKR	

326	55040 A	Svitavy, SZZ	15./16.	23:10-01:30	dokončení repase HW TPC/ZPC a nasazení nového SW TPC, ZPC	ZP	SSV	ETCS
326	55040 B	Opatov, SSZ	15./16.	23:10-01:30	dokončení repase HW TPC/ZPC a nasazení nového SW TPC, ZPC	ZP	SSV	ETCS
501	53188 A	Č. Třebová, 211., 212. SK od námezničky výh. č. 221 po nám. výh. č. 277, Č. Třebová, 201. - 214. SK jen TV	1.-N-18.	8:00-17:00	oprava kolejí a výh. č. 272		HKR	
<b>dílčí změny:</b>								
326	35018 B	Blansko, ETCS, Blansko - Rájec-Jestřebí, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 C	Rájec-Jestřebí, ETCS, Rájec-Jestřebí - Skalice n. S., ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 D	Skalice nad Svitavou, ETCS, Skalice nad Svitavou - Letovice, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 E	Letovice, ETCS, Letovice - Březová nad Svitavou, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 F	Březová nad Svitavou, ETCS, Březová nad Svitavou - Svitavy, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 G	Svitavy, ETCS, Svitavy - Opatov, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov
326	35018 H	Opatov, ETCS	1.10.-N-10.12.	09:00-N-23:59	konverze ETCS na BL 3 evropského vlakového zabezpečovače ETCS	od 11.12.2022 do 30.6.2023 pokračuje jako ROV 35002 - prodloužení výluky, původně od 30.11.2022, na žádost zhotovitele	SSV	ETCS Brno-Opatov

326	35020 A	Letovice - Březová n. S., PZS v km 210,738 (P6822)	21. - 25.	08:30 - N- 13:30	rekonstrukce a repase PZS	jízdy se zvýšenou opatrností (v= 10km/h), zkrácení výluky na žádost zhotovitele, původně 7.-16.11.2022	BNO	
326	35020 B	Březová n. S. PZS v km 214,284 (P6825)	7. - 11.	08:30 - N- 13:30	rekonstrukce a repase PZS	jízdy na PN a se zvýšenou opatrností (v= 10km/h), zkrácení výluky na žádost zhotovitele, původně 7.-16.11.2022	BNO	
326	35020 C	Letovice - Březová n. S., TZZ 1. a 2. TK	21.	08:30-09:30	úpravy zapojení PZS do TZZ	mezistaničně, tel. dorozumívání, odjezdy z Letovic a Březové n. S. na PN, <b>Přes přejezdy P6817, P6818, P6819, P6820, P6821, P6822 a P6823 jízda se zvýšenou opatrností (10km/h)</b> přesun ze 7.11.	BNO	
326	35020 C1	Letovice - Březová n. S., TZZ 1. a 2. TK	25.	12:30-13:30	úpravy zapojení PZS do TZZ	mezistaničně, tel. dorozumívání, odjezdy z Letovic a Březové n. S. na PN, <b>Přes přejezdy P6817, P6818, P6819, P6820, P6821, P6822 a P6823 jízda se zvýšenou opatrností (10km/h)</b> přesun ze 16.11.	BNO	
zrušeno:								
326	35018 A	Brno-Maloměřice St. 6-Adamov ETCS, Adamov ETCS, Adamov- Blansko ETCS	30.-trvá	09:00-trvá	posun zahájení výluky na 9.12.2022		SSV	ETCS Brno-Česká Třebová



















## Projednání měsíčních výlukových plánů 10/2022, 11/2022, 12/2022

**Porada**

Datum konání 25.08.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
JIRÍ NOVÁK	SŽ GR OIL	725 745 732	novak.jiri@spravazeleznic.cz	
JOSEF HÁVEK	SŽ GR OIL	725 745 710	havel.josef@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ ŠEBEK	SŽ GR - OIL	972 424 202	sebek.jiri@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ PORAVKA	SŽ - SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
KADIMÍR ŽELINKA	SŽ OR UNL	724 517 199	ZEJLIKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Šlosťková	SŽ OIL	602 670 534	slaskova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUZIL	SŽ - OR - OVA	722 962 630	krouzilk@spravazeleznic.cz	
Josef Kalach	SŽ - CSV	724 932 377	kalach.j@spravazeleznic.cz	
Tomáš Svoboda	SŽ CDP PDE	724 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ - CR OVA	702 210 496	glos.j@spravazeleznic.cz	
Jan Urbau	DLB CZ	773 772 424	jan.urbau@laenderbahn.com	
PETR VÉVODA	SŽ GR OIL	602 472 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
Lukáš Hejna	SŽ CTD	720 066 782	hejna.lu@spravazeleznic.cz	
JIRÍNA HEDÁKOVÁ	SŽ OIL	602 384 408	HEJNA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ ABEL	OT PHA	972 424 692	ABEL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Petr LNEŠŤKA	CDP Praha	702 292 252	lneštka.p@spravazeleznic.cz	
Jan Sekyra	CDP Praha	724 083 054	sekyra@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.



jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jiřena Hromádová	CDPP Praha	725 068 965	hromadova@cdpp.cz	
Jaroslav Macallan	OR Brno	972 626 099	Macallan@or.cz	
Marcela Ryšávková	OR BRNO	972 646 550	ryszakova@or.cz	
Jana Kokelová	SŽ-GR	725 251 600	kokelova@sz-gr.cz	
František Novák	SŽ-015	604 252 267	novakfr@sz-gr.cz	
Jaroslav Kmonič	SŽ OR MHR	602 492 268	kmonich@sz-gr.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	725 993 908	jelinek@sz-gr.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ-OR PLZ	725 440 796	krejci@sz-gr.cz	
Věra Kubíčková	OR PLZ	972 522 444	kubiczkova@or.cz	
TOMÁŠ HOUBA	SŽ-SSZ	722 173 103	houba@sz-gr.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ-OR	602 650 466	vlasata@sz-gr.cz	
PETR KUNIK	SŽ OR	725 895 707	kunik@sz-gr.cz	
HELENA ROZSPALOVÁ	MTR S.P.O.	702 126 129	rozspalova@ropid.cz	
Jiří Buzouřský	OR Cango	725 708 985	jiri.buzoursky@cango.cz	
VACLAV HORÁČEK	ROC CZ	771 228 001	vavclav.horacek@roccarbo.com	
VÍTĚZSLAV VACULA	ROPID	234 704 520	vacula.vitezslav@ropid.cz	
MARTIN ZAHRADKA	IZK	722 450 063	zahradka.martin@izk.cz	
HYNEK RICHTER	LEO EXPRESS	777 490 002	hrynek.richter@le.cz	
ODŘICH PĚNIČKA	CERSC	744 365 100	oldrich.penicka@cercango.eu	
DAVID KLASA	ARRIVA	702 276 258	dauid.klasa@arriva.cz	
Parcl Šlampa	KORDIS JMK	607 646 807	pslampa@kordis-jmk.cz	
HLANA REUHN	SŽ, GR	601 385 020	reuhn@sz-gr.cz	