

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 70822/2022-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 77/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz

Datum 14.10.2022

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad, prosinec 2022 a leden 2023

Dne 29.09.2022 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky listopad a prosinec 2022
- Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.	gtiqpms
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t

- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchtyl.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad 2022, prosinec 2022 a leden 2023

Datum konání 29.09.2022
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

- Úvod
- Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
- Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
- Projednání výluk nad rámec RPV leden 2023
- Projednání změn MP – listopad 2022
- Projednání změn SUP – prosinec 2022
- Projednání změn SP – leden 2023
- Různé
- Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/1, Ing. Miloš Krátký, který úvodem a během jednání:

- Omluvil VO O12/2 p. Jiřího Nováka, který se z důvodu čerpání řádné dovolené nemohl dnešní porady zúčastnit.
- Prezentoval aktualizované změny u říjnových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1 a 2. Tyto změny jsou souhrnně za oba dva obvody uvedeny v následující tabulce a budou zaneseny do týdenních plánů.

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	22A40124	Bohumín - Dětmárovice 1. TK+TV	24.	7:15 - 15:00	Havarijní stav - oprava GPK přejezdu v km 280,264 (P6511)	realizace dle povolení uzavírky sil. komunikace
308	13118 X5	Vsetín lichá jen TV	27./28., 28./29.	22:35 - 6:25	skládání kolejnic z vozů	NVÚ, souběh s ZP, etapou X3, na žádost zhotovitele, předpokládá se příjezd kolejnic
309	12A10091	Grygov - Brodek u Přerova TK 1 + TV	18.	8:20 - 16:05	Odstranění závad na TK a úprava průjezdného průřezu	na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu

309	12A10102	Olomouc - Grygov TK 1 + TV	19.	8:10 - 15:50	Odstranění závad na TK, úprava průjezdného průřezu, ASP; odstranění PJ	na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu
309	12A10092	Brodek u Přerova - Grygov TK 2 + TV	20.	8:20 - 16:05	Odstranění závad na TK, úprava průjezdného průřezu, ASP; odstranění PJ	na žádost ST OLC - odstranění havarijního stavu
309	23301 A	Moravičany lichá KS + TV, zhl. směr Červenka - od nám. výh.4 po nám. výh.3 Mohelnice lichá KS + TV, záhl. a zhl. směr Moravičany - od nám. výh. 6, 7 po náv. 1L Mohelnice - Moravičany: TK 1 + TV	27.	7:20 - 16:50	SEE OLC: Výkop základů trakčních podpěr TP 23 a 24 v km 56,398 a údržba TV ST OLC: navaření srdcovky výh. č. 3 v Mohelnici	NVÚ , na žádost SEE OLC - odstranění havarijního stavu
309	23301 A1	Moravičany lichá KS + TV, zhl. směr Červenka - od nám. výh. 4 po nám. výh.3 (O: TK 1 Mohelnice - Moravičany)	28.	7:20 - 12:20	Betonáž základů trakčních podpěr TP 23 a 24 v km 56,398	NVÚ , na žádost SEE OLC - odstranění havarijního stavu
309	23301 B	Moravičany sudá KS + TV, zhl. směr Červenka - od nám. výh.6 po nám. výh.1 (O: TK 2 Moravičany - Mohelnice)	29.	7:20 - 16:50	Výkop základů trakčních podpěr TP 39 a 40 v km 55,944	NVÚ , na žádost SEE OLC - odstranění havarijního stavu
309	23301 B1	Moravičany sudá KS + TV, zhl. směr Červenka - od nám. výh.6 po nám. výh.1 (O: TK 2 Moravičany - Mohelnice)	30.	7:20 - 12:20	Betonáž základů trakčních podpěr TP 39 a 40 v km 55,944	NVÚ , na žádost SEE OLC - odstranění havarijního stavu
dílčí změny:						
309	23238 A	Hoštejn předjízdne koleje: lichá + TV, výh.: 4	4.	7:00 - 15:00	ST OLC: navaření srdcovky V4 SEE OLC: údržba TV	NVÚ , na žádost SEE Olomouc navýšení vylovení a rozsahu prací - původně vše "jen TV"
309	23238 D	Červenka: lichá jen TV, SK 1 a 3 bez TV, výh.: 4, 7	3.	7:00 - 15:00	ST OLC: výměna 2x LIS ve spojce V4-V7 SEE OLC: údržba TV	NVÚ , na žádost SEE Olomouc navýšení vylovení a rozsahu prací - původně vše "jen TV"
311	25022 A	Písečná: SK 1, 2, 3, 4, 5 - částečně od km 43,600 po nám. výh. 6, 7, 8, 9 zhl. a záhl. směr Jeseník - od nám. výh. 6, 7, 8 po náv. S Jeseník - Písečná TK Písečná zab. zař. P4318 v km 43,491	7. -N- 14.	7:15 -N- 17:00	Etapa A: Doplnění závor na PZS P4318 v km 43,491 + oprava přejezdu a opravné práce na TK	ZP+ND , na žádost ST navýšení rozsahu vylovení o záhlaví a zhlaví v Písečné pro odstranění závad a úprava času na žádost ČD Cargo (původně 7:00-N-19:00)
315	23143 B	Nezamyslice lichá jen TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice TK+TV	7.	8:10 - 13:10	Údržba TK, úsekových děličů, odpojovačů	LNT+ZP+ND , Na žádost ČD, a. s. změna termínu - původně 17. 10. 2022
zrušeno:						
302	23210 H	Paskov - Lískovec u Frýdku TK, Paskov SK 4., 4a, 4b bez TV; zhl. od náv. Se12 po náv. Se15, zhl. od náv. L2 po náv. Se14, záhl. a zhl. ze směru Lískovec u Frýdku od náv. S po náv. L1a	17.,18.	7:50 - 17:40	Oprava GPK, ASP	ZP+ND , přeorganizování prioritních akcí
304	23226 A	Zborovice celá, Zborovice - Zdounky TK	15. -N- 26.	8:00 -N- 16:00	Rekonstrukce PZS v km 13,559, oprava TK	ND+ZP , na žádost ST OLC, nedostatek finančních prostředků

309	23238 E	Mohelnice lichá jen TV a výh. 3, Mohelnice - Moravičany TK 1+TV	2.	7:00 - 15:00	Údržba TV a navaření srdcovky	NVÚ+VNJŘ , sloučení s ROV 23301 A v termínu 27. 10. 2022
310	23204 B	Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice TK, Velká Bystřice celá, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla TK, Olomouc-Bělidla: zhl. směr Velká Bystřice - od náv. Se312 po náv. VBS	27. -N- 30.	10:00 -N- 15:00	Úprava GPK, ASP, výměna kolejnic, ÚPP	ZP+ND , na žádost ST Olomouc přesun výluky na listopad Souběh s ROV 23204 A

Ř O12 Mgr. Jaroslav Flegl úvodem a během jednání:

- Upozornil na změny u stavby „Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“, ke které v průběhu porady bližší informace podala SSZ oblast Praha.
- Informoval o vývoji situace u výluk doplněných v dopravně Velim pro opravu trakce, které byly avizované již na regionální výlukové poradě. Po jejím skončení ještě došlo ke změnám a to zejména z důvodu koordinace s výlukami na stavbě „Modernizace železničního uzlu Pardubice“. Upozornil na dva stěžejní bloky doplněných výluk. První blok výluk pro opravu trakce bude probíhat v termínu od 17.11.2022 – do 21.11.2022 do 14:00 hod. V tomto období bude část osobní dopravy vedena prostředky ND a rovněž budou muset být zavedeny odklony. Druhý blok výluk bude probíhat v měsíci prosinci v termínu od 14.12.2022 – do 18.12.2022. Největší vliv na dopravu budou mít tyto výluky zejména v období od 14.12.2022 – do 15.12.2022. V tomto termínu již bude zaveden nový GVD 2022/2023, ve kterém nebude zohledněna prodloužená jízdní doba.
- Doplnil informace SSV u stavby „Dětmárovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR, BC“, kde probíhají výluky liché skupiny staničních kolejí v Petrovicích u Karviné, na zebrzydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice u Karviné st. hr. – Petrovice U Karviné pro rekonstrukci mostu a podjezdu s předpokládaným termínem ukončení dne 09.12.2022. Tento termín byl zvolen záměrně z důvodu zachování dostatečného časového prostoru pro případné nastalé komplikace, či nutné změny technologie před začátkem výluk v Zebrzydowicích na polské straně, který je plánován na 18.12.2022.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s., Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Požádal zejména OŘ Ostrava, aby se lépe konsolidovaly práce v příhraničních úsecích. Jako příklad uvedl úsek Bohumín – Bohumín státní hranice, kde byly naplánovány výluky v měsíci září generující ZP. V týdenních plánech však byly požadovány ve sníženém rozsahu a využity pouze 2 dny. V novém GVD 2022/2023 budou OŘ Ostrava opět požadovány 3 dny.

Vyjádření Správy železnic – připomínku dopravce bereme na vědomí. Zástupci OŘ Ostrava v době vznesení připomínky nebyli ještě přítomni, ale bude jim předána prostřednictvím GŘ O12. Následně bude konkrétní případ prověřen a vyhodnocen na další regionální výlukové poradě. Všeobecně bude snaha práce konsolidovat a zamezit opakování podobných případů.

- Vznese dotaz na budoucí dopravní situaci po plánované rychlé pantografické zkoušce v úseku Olomouc hlavní nádraží – Uničov, zda po jejím ukončení již bude daný úsek elektricky sjízdňý bez omezení.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – ano, je předpokládáno, že daný úsek bude po jejím úspěšném provedení sjízdňý.

- Vznese dotaz na aktuální vývoj u stavby „Lipník nad Bečvou – Drahotuše, BC“.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, SSV – minulý týden proběhlo jednání a bližší informace budou k dispozici začátkem příštího měsíce. Nově obdržené informace budou sděleny na následující regionální poradě.

- Upozornil na skutečnost, že pokud se nestihne na stavbě „Velim – Poříčany, BC“ provést do konce měsíce prosince 2022 rychlá pantografická zkouška a bude přesunuta až do jarních měsíců následujícího roku, musí to být zohledněno v JŘ z důvodu, že místo plánované rychlosti 160 km/h by bylo možné jezdit stále jen 120 km/h a docházelo by ke zpoždování vlaků.

Vyjádřené Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. V současné době je termín konání rychlé pantografické zkoušky v jednání.

Zástupce ROPIDu, Ing. Miroslav Valenta během jednání:

- Vznese dotaz na aktuální situaci u stavby na zdvoukolejnění Branického mostu.

Vyjádření Správy železnic státní organizace – v současné době je platný avizovaný HMG. Touto problematikou se ale ještě budou v nejbližších dnech na jednání zabývat vrcholově náměstci generálního ředitele. Případné změny budou následně prezentovány.

- Požádal z důvodu posunu výluk na stavbě „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ o přesun denních výluk na VR 526 v úseku Praha-Libeň – Praha-Masarykovo nádraží a v dopravních Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží dle ROV 63238 etap D a E z termínů 24.11.2022, 25.11.2022 do nových termínů 26.11.2022, 27.11.2022, dále pak o přesun denních výluk rovněž dle ROV 63238 etap F a G ve stejném úseku z termínů 26.11.2022, 27.11.2022 do prosincových termínů 03.12.2022 a 04.12.2022.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek bereme na vědomí a bude mu vyhověno s výjimkou etapy G, ta bude prozatím zrušena. Zároveň dojde k posunu nepřetržité výluky dle ROV 65021 etapy F v úseku Skály Odbočka – Praha-Satalice z termínu 25.11.2022 – 10.12.2022 do nového termínu se začátkem od 2.12.2022. Vzhledem ke skutečnosti, že od 11.12.2022 vstoupí v platnost nový GVD 2022/2023, poběží tato výluka dle ROV 65021 jako etapa F pouze do konce GVD 2021/2022 a následně od 11.12.2022 – do 17.12.2022 pod novým číslem ROV 65002 jako etapa F. Všechny úpravy jsou uvedeny ve změnových tabulkách, které jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, schvalovatel výluk č. 7, Bc. Jiří Stehlík v průběhu jednání:

- Upozornil zejména dopravce, že se plánované překročení nepřetržité výluky dle ROV 73069 etapy A na stavbě „Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“, projeví až od 15.11.2022. V současné době je nepřetržitá výluka v plánech zanesena do 15.11.2022 do 09:00 hod. Od této doby bude výluka vedena jako překročená.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Plzeň, Bc. Tomáš Holar v průběhu jednání:

- V rámci aktuálně konaných výluk dle ROV 63155 etap H+U upozornil na osazení hákovnice na stavbě „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, podrobněji viz bod 3 tohoto zápisu. V této souvislosti požádal dopravce, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a strojvedoucí dodržovali s tím související opatření.

Zástupce Správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Praha, Ing. Tomáš Moravka v průběhu jednání:

- Vznese požadavek směrem k dopravci KŽC Doprava, s. r. o. (zástupce dopravce nebyl na této poradě v době vznesení požadavku přítomen, proto ho prosíme o případné vyjádření stanoviska), který má na VR 532 v úseku Čelákovice – Mochov plánovanou jízdu vlaku dne 01.04.2023. V případě že by daná jízda nebyla požadována, prosíme o informování SSZ oblasti Praha o této skutečnosti z toho důvodu, že výluka dle ROV 63015 je dne 31.03.2023 ukončená pouze kvůli tomuto vlaku. Pokud by daná jízda nebyla požadována, nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov dle ROV 63015 etapa A by pokračovala i po 31.03.2023.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během zářijové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky.**

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Pavel Kroseska informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmarovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, zhotovitel svolal jednání a předložil požadavky na výluky, v září a říjnu práce na úpravu polohy návěstidel v ŽST Karviná, nové Odbočce Darkov, ŽST Český Těšín, úpravy ZZ, výměny SW. V listopadu budou provedeny výměny SW ve zbývajících ŽST, PPV Návsí a Český Těšín.

Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly dne 26.07.2022 projednány úpravy HMG předmětné stavby. Bylo předloženo na RVP.

Stavba „**Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od 01.08. – 09.12.2022 probíhá výluka LKS v Petrovicích na Zabrzdydowickém zhlaví a TK 2/1 Petrovice st. hr. – Petrovice pro rekonstrukci mostu a podjezdu. TZZ a PZS do 14.12.2022. Pokračují výluky různého rozsahu na dokončující práce včetně ZP.

Stavba „**VRT Prosenice – Ostrava Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava Svinov**“) – na žádost zhotovitele byly do listopadu doplněny výluky pro realizaci geotechnického průzkumu.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, čeká se na rozhodnutí o financování, následně bude/nebude vypsána soutěž na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – zahájení výluky ŽST Rožnov p. R. 08.08.2022, do 01.11.2022 bez ND (zřízení provizorního nástupiště na záhlaví), následně do 10.12.2022 ND v úseku Rožnov p. R. – Val. Meziříčí. OŘ Ostrava požádalo o zahájení výluky již od 27.10.2022.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Holešov**“ – stavebně ukončeno.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – od 13.07.2022 je v realizaci SP2 – výluka TK 2 Valašská Polanka - Vsetín, část SKS, SK 2a v ŽST Vsetín a TK směr Hovězí včetně TK Vsetín – Velké Karlovice do 22.12.2022. Nebude ukončena výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 31.05.2023.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – probíhá aktivace definitivního ZZ, následně dokončovací práce – 3. podbití, definitivní regulace TV, broušení. V listopadu doplněny noční výluky se ZP pro definitivní regulaci TV nad spojkami. Rychlá pantografická zkouška proběhne 14. a 15.11.2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – rychlá pantografická zkouška proběhne 16.11.2022.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – probíhá stavební činnost se ZP v úseku Šumperk – Uničov od 15.02. – 09.12.2022.

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – hlavní práce pro konverzi proběhly v plánovaných termínech, v současné době probíhají dokončovací práce na TV. Výluka ETCS pokračuje v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov. Rychlá pantografická zkouška proběhne 01.11.2022.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – zahájení výluky TK 2+TV od 26.04.2022. Zhotovitel stavby na Slovenské straně zaslal aktualizovaný HMG. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 06.08.2023.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí – Hodonín**“ – do 30.09.2022 probíhá realizace technologické části (PZZ).

Stavba „**Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice, návrh řešení protihlukové ochrany**“ – nepřetržitá výluka 1. SK ŽST Židlochovice do 29.09.2022, následně 30.09.2022 ZP.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled**“ – zatím není schválen aktualizovaný záměr projektu, což je nezbytnou podmínkou pro vypsaní soutěže na realizaci stavby, nejistá situace s financováním stavby, probíhají jednání.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – vyloučena 2. TK Brno hl.n. - Brno-Židenice do 27.11.2022.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – setrvalý stav - nepřetržitý ZP Brno-Maloměřice – Adamov – Blansko s trváním do konce GVD 2021/2022.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – setrvalý stav - probíhá výluka 1. TK Rájec-Jestřebí – Blansko a TV LKS ŽST Blansko, do 09.12.2022.

Stavba „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 - 225,000**“ – k 26.08.2022 byly provedeny hlavní stavební práce a ukončen nepřetržitý ZP Svitavy – Březová nad Svitavou.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – výluka 2. TK Odb. Bezpráví – Brandýs n. O. a SKS v Brandýse n. O. s předpokládaným termínem ukončení 18.12.2022, průběžně se konají ZP.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá výstavba nového nástupiště č. 5, v období 29.09. - 30.10.2022 vyloučena 1. TK Pardubice hl.n. – Kostěnice vč. zhlaví a záhlaví 1. TK směr Kostěnice pro výstavbu 1. TK a části zhlaví v definitivní poloze. V termínu 28.-30.10. budou přepínány vybrané vnější prvky ZZ na kostěnickém zhlaví vč. přezkušování SW (zjišťování volnosti, vjezdy a odjezdy od/do Kostěnic na PN). Od 30.10. do 11.11.2022 bude nepřetržitě vyloučena 2. TK Kostěnice – Pardubice hl.n. pro výstavbu 2. TK a části zhlaví v definitivní poloze. Průběžně se konají ZP (především pro práce na TV).

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – aktuálně probíhá výluka 1. TK Stéblová – Pardubice-Rosice n. L. a SK 2a ŽST Pardubice-Rosice n. L. (výstavba podchodu) s předpokládaným termínem ukončení 15.11.2022.

Na říjen a první polovinu listopadu 2022 jsou žádány PJ.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ a „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**“ – probíhá vyhodnocování soutěže na BOZP, dále probíhají procesní kroky před podpisem SoD na realizaci stavby a SoD na geotechnický dozor.

Z důvodu nepovolení silniční uzavírky bude přejezd P5043 v ŽST Heřmanův Městec realizován samostatně, jeho realizace se předběžně předpokládá v 04/2023. S ohledem na vyčlenění rekonstrukce přejezdu se výluky pro výstavbu nástupišť uvažují následovně:

- 03.-07.10. a 17.-18.10.2022 zastavené provoz v úseku Heřmanův Městec (mimo) – Kostelec u Heřmanova Městce – Prachovice,
- 08.-16.10.2022 provoz nákladní dopravy možný po SK 7, 9,
- 03.10.-16.12.2022 vyloučeny SK 1, 2, 3, 4 ŽST Heřmanův Městec, provoz nákladní dopravy od 19.10.2022 možný po SK 5, 7, 9 (SK 5 využívána osobní dopravou).

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí včetně liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav pro napojování nové tratě v 1. TK, která poběží do začátku listopadu, dále bude pokračovat pouze výluka liché kolejové skupiny v ŽST Soběslav, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje krátkodobými výlukami pro dokončovací práce, které budou probíhat v měsíci říjnu, listopadu a dále v jarních měsících roku 2023.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., 2. část**“ – stavba pokračuje v měsíci říjnu, listopadu a lednu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba **Velim – Poříčany, BC** – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou 8. staniční koleje v ŽST Poříčany, a nepřetržitou výlukou 1. a 3. staniční koleje v ŽST Velim pro pokračování rekonstrukce II. nástupiště, která poběží jako překročená do poloviny listopadu, v průběhu října a listopadu proběhnou víkendové výluky v ŽST Pečky a traťových úsecích, a v ŽST Velim a traťových úsecích pro montáž definitivní traktce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**“ – stavba pokračuje pracemi na archeologickém průzkumu v místě přeložky trati bez výluk.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do jara roku 2023, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Černý Most a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Vysočany – odbočka Hloubětín pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – odbočka Zeleneč a liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a mstětického záhlaví a zhlaví, která poběží do začátku prosince. V průběhu prosince budou probíhat výluky zabezpečovacího zařízení v celé ŽST Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích pro aktivaci definitivního ZZ.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – smlouva na zhotovitele byla podepsána, stavba bude zahájena na konci října. Stavba bude od zahájení realizace spadat pod SSZ Plzeň.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy**“ – stavba bude ukončena v měsíci říjnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou liché skupiny staničních kolejí v ŽST Roudnice nad Labem pro rekonstrukci liché části kolejiště, která poběží do začátku prosince.

Stavba „**Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa**“ – stavba pokračuje bez výluk, na jaře proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – stavba pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb, která poběží jako překročená do konce února.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – stavba pokračuje výlukou 9., 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, která poběží do poloviny března, nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části Soběchlebského mostu, která poběží do začátku prosince, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do začátku srpna. Na ní naváže výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce listopadu.

Na ní naváže nepřetržitá napěťová výluka liché části staničních kolejí v žst Bohosudov a vlečkové koleje směr Chabařovice staré nádraží pro zrušení provizorního a realizaci definitivního propojení, v prosinci bude zahájená výluka 4. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro její definitivní demontáž.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Leděčko – Čerčany“** – stavba pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2023 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Vlašim – Trhový Štěpánov.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu 22denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Benešov u Prahy – Vlašim. Vymezení kolejové výluky umožní obsluhu vlečky Agrotechnické služby Struhařov.

Stavba **„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“** – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba **„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“** – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba **„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“** – stavba bude realizována na přelomu měsíce října a listopadu 19denní nepřetržitou výlukou současně 5 za sebou jdoucích přejezdových zabezpečovacích zařízeních v úseku Neratovice – Brandýs nad Labem.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati Podlešín – Obrnice“** – stavba bude realizována v měsíci říjnu a listopadu 42 denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Chlumčany u Loun – Vrbno nad Lesy.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště“**, **„Rekonstrukce nástupiště ŽST Semily“** a **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice“**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba **„ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“** – do listopadu byly doplněny výluky na úpravu SZZ v obvodu stavědla č. 1 a č. 2 (s vazbami na ZZ obvodu osobního nádraží). Výluky pro tyto práce budou zahájeny 1. listopadu a pokračují do roku 2023. Dále jsou do listopadu zařazeny 2 noční výluky pro přepojování optické kabelizace – jedna se týká úseku Cheb – Schirnding (24./25.11.) a druhá úseku Lipová u Chebu – Cheb (22./23.11.). Přerušení optické kabelizace bude mít vliv i na sdělovací zařízení v dalších úsecích, které navazují na ŽST Cheb (především VR 543). Provoz na dotčených tratích je možné zajistit, je třeba zavést potřebná dopravní opatření (jízdy na PN, Op, atd.). Investor SS západ požádal u těchto nočních výluk určení styčné odpovědné osoby za zhotovitele, která provede finální kontrolu vyloučených prvků a potvrdí správnost požadavků – a to jak za sdělovací, tak za zabezpečovací zařízení (časově vzhledem k termínům, kdy se naposledy projednává měsíc listopad)! V listopadu jsou dále doplněny denní výluky na dokončení výměny určených přestavníků a návěstidel. V prosinci (přes GVD) pokračují výše uvedené výluky pro úpravy ZZ v obvodu stavědla č. 1 a č. 2. V lednu 2023 bude zahájena aktivace jednotlivých prvků SZZ a jejich zapojování do nového SZZ.

Práce budou zahájeny 9. ledna. Celá doba aktivace bude pokryta jedním ROV (75003) a je rozvržena od ledna do března 2023. Aktivace bude postupovat po jednotlivých etapách, které obsahují vyjmenované prvky (návěstidla, přestavňíky, kolejové obvody, atd.). Každá jednotlivá etapa bude dle návrhu řešena individuálně místním opatřením (z pohledu omezení provozu). Vypínání a aktivace jednotlivých prvků bude řešena postupně. Omezení provozu vyplývá především z jízd na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš** – na jaře 2023 se předpokládá vymístění technologie ze stávající budovy do náhradních prostor. Případné výluky budou projednány na následujících regionálních měsíčních výlukových poradách.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.** – v lednu se bude konat 7 nočních výluk pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45. Pro již naplánovaný prosinec předhlašujeme případné úpravy termínů u objednaných výluk (v rámci posledního projednání prosince v měsíci říjnu). Důvodem je demontáž a odvoz jeřábu stojícího za budovou. Aktuálně se projednávají podrobnosti, může tedy dojít k posunu termínů výluk tak, aby na sebe navazovaly.

Stavba „**Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov**“ – v listopadu a prosinci stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V lednu 2023 pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle ROV 93003 etapy A, B, C. V lednu aktuálně stavba nepožaduje noční výluky se ZP bez ND.

Stavba „**Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“ – v listopadu se ruší nepřetržitá výluka dle ROV 63155 I, L, S, W (04.-07.11.). V prosinci byly doplněny denní výluky dle ROV 63155 (postupně etapy 03.až 06.12.) pro demontáž závěsného optického kabelu. Dále byly doplněny noční výluky se ZP dle ROV 63155 D3 - v souběhu s et. P3 - (06./07. a 07./08.12.) a v novém GVD dle ROV 63001 D3 (12./13.-13./14.12.) pro montáž trakčního vedení, skládku/překládku kolejnic, pro demontáž přejezdu km 10,028 a pro broušení výhybek. V lednu pokračují nepřetržité výluky SK 1, 3 v ŽST Praha-Radotín (včetně části trakčního vedení liché kolejové skupiny) dle ROV 63001 etapy A do 26.01. a Y do 13.01. Dále se konají noční výluky se ZP dle ROV 63001 D3 (09./10.01.-11./12.01.) pro demontáž lávky a stavbu návěstidel. V termínu 13. – 26.01. se konají nepřetržité výluky dle určených etap ROV 63001 pro montáž trakčního vedení systému 1.1, 3.1 a 1.2 (omezení pro úsek Praha-Radotín – odb. Závodiště – Praha-Smíchov a Praha-Radotín lichá skupina). V polovině ledna 2023 budou zahájeny práce a výluky pro aktivaci definitivního zabezpečovacího zařízení stavby dle ROV 65001. Práce a výluky budou následně pokračovat i v únoru a to do 14.02. Návrh fázování aktivace ZZ bude rozeslán jako příloha zápisu ze zářijové měsíční regionální výlukové rady pro oblast Praha.

V rámci aktuálně konaných výluk dle ROV 63155 H+U na montáž trakčního vedení došlo k osazení hákovnice na místo, kde došlo dne 07.09.2022 k projetí beznapěťového úseku se zdviženým sběračem a tím pádem k zatažení zbytkového napětí do pracovního místa (došlo i k napálení některých kovových částí pracovního vlaku). Návrh na rozšíření výluk dle ROV 63155 H+U o etapy 63155 T+V i v pracovní dny nebyl akceptován objednateli dopravy a dopravci a to z důvodu rozsáhlých dopravních opatření, které by tento krok znamenal (a vzhledem k době, kdy byl požadavek vznesen). Z důvodu zajištění bezpečnosti na pracovišti došlo tedy následně k osazení uvedeného zařízení, aby se zabránilo úrazu proudem, když nebylo možné rozšířit výluky. Jediným pracovním dnem, kdy nám byl souběh výluk s tímto omezením povolen, je 18.11.2022.

Stavba „**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P1740 v km 11,285 trati Rakovník – Kralovice**“ – z důvodu nepovolení silniční uzavírky v předchozích měsících je doplněna nepřetržitá výluka v úseku Lubná – Kralovice u Rakovníka dle ROV 63131 A do termínu 01.-10.11. Výlukou by mělo pro své opravné práce využít i OŘ Praha. Účelem výluky je rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 11,285 v Zavidově.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“ – stavba přechází do realizace pod SS západ – oblast Plzeň. Zahájení přípravných prací se předpokládá ještě na podzim 2022 a případné doplnění prvních výluk pro jaro 2023 bude projednáno v rámci regionální rady.

4. Projednání výluk nad RPV leden 2023

Lednové výluky projednané na srpnové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
305	Z-23025 B1	Polom, 2., 4., 6. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 2L po náv. S2, Suchdol nad Odrou - Polom, 2. + TV	16.01.2023-19.01.2023	07:20 - 17:20	CPS - Demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - bourání opěry OP3.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJŘ.
305	Z-23025 A	Polom, celá bez TV	05.01.2023-14.01.2023	00:20 - 04:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - řezání pro demontáž 13ks nosníků.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
305	Z-23025 A1	Polom, celá jen TV	05.01.2023-14.01.2023	00:20 - 04:20	CPS - demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - řezání pro demontáž 13ks nosníků.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT. Souběh s výlukou ROV 23025 A Umožněn průjezd vlaků 1020, 1021, 1023, 456, 457
305	Z-23025 C1	Polom, 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. ze směru Suchdol nad Odrou od náv. 1L po náv. S1, Polom - Suchdol nad Odrou, 1. + TV	20.01.2023-23.01.2023	07:25 - 17:20	CPS - Demolice sil. mostu na sil. R48 (SO 204) - bourání pilíře P2.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). NVÚ+ND+VNJŘ.
316	Z-23043 A	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice, 1. + TV	05.01.2023-06.01.2023	07:30 - 17:20	D55 - zrušení neutrální pole pro most v km 140,480.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
311	Z-23011 A	Postřelmov - Bludov, traťová bez TV	07.01.2023	08:00 - 24:00	Výsun mostní konstrukce.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	Z-33006 A	Brno-Maloměřice , 1., 1a., 3., 3a., 3b., 3k., 5., 5b., 7., 9. jen TV, Brno-Maloměřice , 1., 1a., 3k. bez TV, Brno-Maloměřice , zhl. 1. staniční koleje směr Brno-Židenice. Brno-Maloměřice , záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Brno-Židenice od návěstidla 4L po návěstidlo Se3. Brno-Maloměřice - Brno-Židenice , 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice - Brno-Židenice , 4. jen TV, napěťově část koleje T4 od ÚO 201 v km 158,500 ve směru Brno-Maloměřice	16.01.2023-20.01.2023	07:30 - 16:30	Demontáž neutrálního pole v koleji 1a, demontáž napájení kabelového vedení, montáž a regulace trakčního vedení.	Změna od RPV. navýšeno o 1 den (v RPV 17.-20.01.) - zvýšená náročnost prací na TV na jižním zhlaví ŽST Brno-Maloměřice CPS (cizí právní subjekt). NVÚ. MO
320	Z-33006 C	Brno-Maloměřice , 1b., 1v., 1p., 2., 2a., 2b., 4., 4a., 6., 8., 10., 10a., 10b., 10b., 51., 52., 53., 53a., 56., 57., 101., 101b., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115. jen TV, Brno-Maloměřice , 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123. jen TV, Brno-Maloměřice , 1v., 2., 2a., 51., 52., 53., 53a. bez TV, Brno-Maloměřice , zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Židenice. Brno-Maloměřice , zhl. kolejí číslo 51, 52, 53 směr Brno-Židenice. Brno-Maloměřice , zhl. koleje číslo 53a směr Brno-Židenice, jeho část od návěstidla Se6 a od námezničku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se4. Brno-Maloměřice , záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Brno-Židenice. od návěstidla 6L po návěstidlo Se5 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice , 6. + TV, traťová kolej T6	30.01.2023-03.02.2023	07:30 - 16:30	Demontáž neutrálního pole v koleji 2a, demontáž napájení kabelového vedení, montáž a regulace trakčního vedení kolejí 2a, 51, 52, 53, 53a.	Změna od RPV. navýšeno o 1 den (v RPV 31.1.-03.02.) - zvýšená náročnost prací na TV na jižním zhlaví ŽST Brno-Maloměřice CPS (cizí právní subjekt). LNT. VMO

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-55004 A	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. výhybky č. 401/39XN, 30XN/36XN, 17XN, 23XN/28XN, 42XN/44XN, 47XN a PSt3	08.01.2023	07:00 - 17:00	Přepínání přestavníků výhybek č. 401/39XN, 30XN/36XN, 17XN, 23XN/28XN, 42XN/44XN, 47XN a PSt3.	Nad RPV. Z Kostěnic z 2. traťové koleje pouze na kolej 2a a opačně na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla ve smyslu předpisů Správy železnic.
501	Z-55004 B	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. návěstidla S10b, S12b, Se25A, Se401, Se402	09.01.2023	07:00 - 12:00	Přepínání návěstidel S10b, S12b, Se25A, Se401, Se402.	Nad RPV. Jízdy k vypnutým návěstidlům na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla ve smyslu předpisů Správy železnic. Jízdy za vypnutá návěstidla kolem neobsluhovaného návěstidla ve smyslu předpisů Správy železnic.
501	Z-55004 C	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc2a, Sc2, Sc4, Se34A, Se35, Se36a, Sc8 Sc10, Sc12, Se37a, Se38A, Se40	09.01.2023	13:00 - 17:00	Lc2a, Sc2, Sc4, Se34A, Se35, Se36a, Sc8 Sc10, Sc12, Se37a, Se38A, Se40.	Nad RPV. Jízdy k vypnutým návěstidlům na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla ve smyslu předpisů Správy železnic. Jízdy za vypnutá návěstidla kolem neobsluhovaného návěstidla ve smyslu předpisů Správy železnic.
501	Z-55004 D	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. výhybky a výkolejky č. 41, 49XNA2/49XNa1, 49XNB2/49XNb1, 52XN, 53XN/Vk6XN, Vk5XN	10.01.2023	07:00 - 17:00	Přepínání přestavníků výhybek a výkolejek č. 41, 49XNA2/49XNa1, 49XNB2/49XNb1, 52XN, 53XN/Vk6XN, Vk5XN.	Nad RPV. Jízdy z koleje 2 na kolej 2a a opačně na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla.
501	Z-55004 F	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SZZ. napájecí kabel K2002	12.01.2023	07:00 - 12:00	Přepínání napájecího kabelu SZZ K2002.	Nad RPV.
501	Z-53015 J	Pardubice hlavní nádraží, 8., 8e, 10., 12. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, zhl. TK směr Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 62 a námezníků výhybek číslo 74, 79 po námezník výhybky číslo 85a. Pardubice hlavní nádraží, 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b, 14., 404. - 412. jen TV	14.01.2023-15.01.2023	07:30 - 17:30	Úprava TV, betonáž základů, stavba stožárů.	Nad RPV. NVÚ. Nelze od 1. a 2. nástupiště směr Pardubice-Rosice nad Labem a opačně.

501	Z-53015 C	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 3., 5., 11., 11a., 13b. bez TV, Pardubice hlavní nádraží, 1c. bez TV, její část od námeztníku výhybky číslo 85XN po návěstidlo Se61A Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 po námeztník výhybky číslo 85XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, včetně části staniční koleje číslo 17 od návěstidla L17 po námeztník výhybky číslo 88b. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 18XN, 20XN, 42, Pardubice hlavní nádraží, lichá jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 12XN a 15XN) po ÚO 411</p>	17.01.2023- 18.01.2023	18:00 - 18:00	Vložení vzdušné izolace mezi výhybky číslo 84 a 88ab.	<p>Nad RPV. NVÚ. BPJ 50 km/h ve 2., 2a staniční koleji v délce 1250 m (km 306,150 – 304,900).</p>
501	Z-53015 D	<p>Pardubice hlavní nádraží, 1., 1a., 3., 5., 11., 11a. + TV, napětově od vložené izolace v km (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN) po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 84 a 88b) Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od námeztníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47. Pardubice hlavní nádraží, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 50 po hroty jazyků výhybky číslo 84. Pardubice hlavní nádraží, výh.: 18XN, 20XN, 42</p>	18.01.2023- 30.06.2023	18:00 - 18:00	Rekonstrukce kolejí a 4. nástupiště.	<p>Nad RPV. 16. ledna. – 30. června 2023 bude zavedena BPJ 50 km/h ve 2., 2a. staniční koleji v délce 1250 m (km 306,150 – 304,900).</p>

501	Z-53015 E	Pardubice hlavní nádraží , 19., 21a. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN. Pardubice hlavní nádraží , zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části staničních kolejí číslo 17, 19, 21a od návěstidla Se11 po návěstidla S17, S19, S21a. Pardubice hlavní nádraží , napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravě Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami 12XN a 15XN) Pardubice hlavní nádraží , 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91. jen TV, Pardubice hlavní nádraží , 1c. jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411	19.01.2023-20.01.2023	08:00 - 18:00	Snesení TV mezi výhybkami 13XN a 22XN.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s výlukou 53015 D.
501	Z-53015 H	Pardubice hlavní nádraží , 17. jen TV	20.01.2023-30.06.2023	18:00 - 18:00	Snesení TV mezi výhybkami 13XN a 22XN.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 53015 D.
501	Z-53015 G	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží , 1c., 2., 2a., 4., 6. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN . Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží , vých.: 41, Pardubice hlavní nádraží , napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravě Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km (mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN) Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404.-412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží , 1c. jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411	28.01.2023-29.01.2023	23:40 - 04:30	Úprava, převěšení TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53015 D, H.

501	Z-53015 G1	Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybek číslo 18XN, 20XN. Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží , 1c., 2., 2a., 4., 6. bez TV, Pardubice hlavní nádraží , zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN . Pardubice hlavní nádraží , záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží , výh.: 41, Pardubice hlavní nádraží , napěťové záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice v dopravně Pardubice hlavní nádraží další popis: od ÚO 401 po vloženou izolaci v km(mezi výhybkami číslo 12XN a 15XN) Pardubice hlavní nádraží , 2., 2a., 4., 6., 6c., 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 17., 19., 19a., 21., 21a., 23., 23a., 25., 27., 29., 31., 91., 404.-412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží , 1c. jen TV, od vložené izolace v km (mezi výhybkami 84 a 88b) po ÚO 411	29.01.2023-01.02.2023	23:40 - 03:50	Úprava, převěšení TV.	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53015 D, H.
-----	------------	---	-----------------------	---------------	-----------------------	--

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63001 D3	Praha-Radotín , zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3 a námezníku výh. č. 14 po náv. S2, Sc4, Sc6 a S8 (včetně celé 4b staniční koleje). Praha-Radotín , 4., 6., 8. bez TV, Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. L2, L6, L8 a L10 po Se21, Se19 a Se14 (včetně celé 6a. staniční koleje). Praha-Radotín , 8a. bez TV	09.01.2023-12.01.2023	23:20 - 04:20	Demontáž lávky, stavba návěstidel.	Změna od RPV. V RPV pův. 19.-23.01. Souběh s etapami A, E3, F3.
521	Z-63001 E3	Praha-Radotín , 2. bez TV	09.01.2023-12.01.2023	23:20 - 04:20	Demontáž lávky, stavba návěstidel.	Změna od RPV. V RPV 19.-23.01. ZP+ND. Souběh s etapami A, D3, F3.
521	Z-63001 F3	Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. S10a po náv. S10 (včetně celé 10a staniční koleje). Praha-Radotín , 10. bez TV	09.01.2023-12.01.2023	23:20 - 04:20	Demontáž lávky, stavba návěstidel.	Změna od RPV. V RPV 19.-23.01. Souběh s etapami A, D3, E3.

521	Z-63001 P3	Praha-Radotín , sudá jen TV, napětově od elektrických dělení ÚO 412 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravě Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,645	09.01.2023-12.01.2023	23:20 - 04:20	Demontáž lávky, stavba návěstidel.	Změna od RPV. V RPV 19.-23.01.
521	Z-63001 I	Praha-Radotín , záhl. smíchovské od námeznicu výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 1. bez TV, Závodíště odbočka , záhl. záhlaví radotínské od náv. 1S po námeznic výh. č. 1	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1+3.1.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01. Souběh s etapami A, J, L.
521	Z-63001 J	Praha-Radotín , záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 3. bez TV, Závodíště odbočka , záhl. radotínské, záhlaví a zhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1 + 3.1.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01. Souběh s etapami A, I, L.
521	Z-63001 K	Praha-Radotín , zhl. smíchovské od náv. S1 po nám. výh. č. 6	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1+3.1.	Nad RPV.
521	Z-63001 L	Závodíště odbočka , záhl. a zhl. smíchovské od námeznicu výh. č. 1 po náv. 1L. Závodíště odbočka - Odb Barrandov , 1. bez TV, Odb Barrandov , kolejově kolej od náv. 1S po náv. 1L v dopravě Odb. Barrandov Odb Barrandov - Praha-Smíchov , 1. bez TV	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.2.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01.
521	Z-63001 R	Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 3. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 413 v km 8,540 v dopravě Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 403 v km 11,660	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1 + 3.1.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01.
521	Z-63001 S	Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 411 v km 8,540 v dopravě Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 401 v km 5,875	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1 + 3.1.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01.
521	Z-63001 W	Závodíště odbočka - Odb Barrandov , 1. jen TV, Odb Barrandov - Praha-Smíchov , 1. jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 401 v km 5,875 v dopravě Závodíště po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,677 v dopravě Praha-Smíchov	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.2.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01. NVÚ.
521	Z-63001 X	Praha-Radotín , lichá jen TV, napětově od elektrického dělení ÚO 421 v km 10,645 v dopravě Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 411 a ÚO 413 v km 8,540	13.01.2023-26.01.2023	21:00 - 17:30	Montáž TV syst. 1.1 + 3.1.	Změna od RPV. Pův. 18.-N-27.01. NVÚ.
521	Z-65001 Y	Praha-Smíchov , zab. zař.: SZZ úvazek TZZ směr Praha-Radotín	23.01.2023-06.02.2023	07:30 - 17:30	úvazek TZZ	Nad RPV.

521	Z-65001 H	Závodiště odbočka - Praha-Smíchov, zab. zař.: TZZ 1. TK	26.01.2023- 29.01.2023	17:30 - 17:30	aktivace TZZ	Změna od RPV. Pův. 23.-N-26.01. PVNJR. Souběh s etapou I.
521	Z-65001 J	Závodiště odbočka - Tunel odb., zab. zař.: TZZ 3. TK	26.01.2023- 01.02.2023	17:30 - 17:30	úvazek TZZ	Změna od RPV. Pův. 23.-N-26.01.
521	Z-65001 K	Závodiště odbočka, zab. zař.: PZZ v km 6,290	26.01.2023- 01.02.2023	17:30 - 17:30	aktivace ZZ	Změna od RPV. Pův. 26.-N-31.01.
524	Z-63007 F1	Praha-Horní Počernice, lichá bez TV, záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1 a L3 k náv. 1S. Praha-Horní Počernice, lichá jen TV	10.01.2023- 17.01.2023	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. NVÚ. Souběh s etapou G1.
524	Z-63007 G1	Odb Černý Most - Praha-Horní Počernice, 1. + TV	10.01.2023- 17.01.2023	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. PVNJR. Souběh s etapou F1.
524	Z-63007 H	Praha-Horní Počernice, sudá bez TV, záhl. a zhl. mstětické od náv. S2, S4, S6 k náv. 2L. Praha-Horní Počernice, sudá jen TV	27.01.2023- 30.01.2023	08:00 - 18:00	tažení def. systému TV 2.1	Nad RPV. NVÚ+PVNJR.
524	Z-63007 B3	Praha-Vysočany - Balabenka odbočka, 301. bez TV, záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S k náv. Se21. Praha-Vysočany - Balabenka odbočka, 301. jen TV, napětově záhlaví balabenské, jeho část od ÚO 414 po km 6,100 (zakotvení na stožáru 58N)	10.01.2023- 16.01.2023	20:40 - 04:20	tažení spojek, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou C3.
524	Z-63007 C3	Balabenka odbočka - Praha-Vysočany, 302. bez TV, záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 302S k náv. Se23. Praha-Vysočany - Balabenka odbočka, 302. jen TV	10.01.2023- 16.01.2023	20:40 - 04:20	tažení spojek, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou B3.
524	Z-63007 D3	Praha-Vysočany, 1., 2., 3. + TV, Praha-Vysočany, záhl. a zhl. skalské od náv. 1L, 2L a 101L k náv. S1, S2, S3. Praha-Vysočany, záhl. a zhl. libeňské/balabenské od náv. L1, L2, L3 k náv. 301S, 302S a HS	10.01.2023- 16.01.2023	20:40 - 04:20	tažení spojek, úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
524	Z-63007 E1	Praha-Vysočany - Skály odb., 2. + TV	23.01.2023- 25.01.2023	08:00 - 18:00	úprava TV	Nad RPV. PVNJR.
525	Z-63005 P1	Praha-Vršovice - Praha jih, traťová + TV, Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr ONJ vj. od návěstidla S9-S15 po návěstidla JL a Se12	06.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 4a	Nad RPV. ZP.
525	Z-63005 Q1	Praha-Vršovice, záhl. a zhl. směr P. Krč od návěstidla S7 po návěstidla KL, Se9 a Se10	09.01.2023- 10.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 106+108	Nad RPV. ZP+ND. MHD
525	Z-63005 S1	Praha-Vršovice, 7. jen TV	09.01.2023- 10.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 106+108	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63005 Y1	Praha-Krč - Praha-Vršovice, traťová jen TV	09.01.2023- 10.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 106+108	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou Q1.
525	Z-63005 Z1	Praha-Vršovice, napětově - napájecí vedení od ÚO 1/ÚO 2 po ÚO 11 v dopravně Praha-Vršovice	09.01.2023- 10.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 106+108	Nad RPV.

525	Z-63004 C1	Praha-Eden, 203. bez TV	18.01.2023- 19.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 427+543A	Nad RPV.
525	Z-63004 D1	Praha jih - Praha-Eden , traťová + TV, napětově od ÚO 451 v km 3,300 (v dopravě Praha jih) a ÚO 2 v km 180,806 po ÚO 25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravě Praha-Eden) Praha-Eden , 205., 205a., 207., 207a. bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravě Praha-Eden. Praha-Eden , záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravě Praha-Eden.	18.01.2023- 21.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 427+543A + 563+565B	Nad RPV. ZP.
525	Z-63004 R1	Praha-Eden , 203., 205a., 207a., 207. jen TV, napětově od ÚD 2 a od ÚO 25 (v km 3,964) po ÚD 4, ÚD 5, ÚD 7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205)	18.01.2023- 21.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 427+543A + 563+565B	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63004 Z1	Praha-Zahradní Město - Praha-Eden , napětově - napájecí vedení N162 (Zahradní Město) – ÚO 2/ÚO 12 (Eden)	18.01.2023- 19.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 427+543A	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63004 E1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. bez TV, Praha-Vršovice , zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden , zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk v km cca 181,846 (mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214)	20.01.2023- 21.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 563+565B	Nad RPV.
525	Z-63004 G1	Praha-Eden , 201. bez TV	20.01.2023- 21.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 563+565B	Nad RPV.
525	Z-63004 S1	Praha-Vršovice - Praha-Eden , 921. jen TV, Praha-Eden , 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město , 201. jen TV	20.01.2023- 21.01.2023	07:30 - 17:30	výstroj TS 563+565B	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63004 Y3	Praha-Eden , celá + TV, kolejově a napětově - Praha-Vršovice obvod Eden celá	22.01.2023- 25.01.2023	23:00 - 05:00	mnt NP	Nad RPV. ZP. Odklony.
705	Z-93023 A	České Budějovice seřadovací nádraží , napětově 2. výtažná kolej včetně navazující části zhlaví v úseku od konce TV (od úrovně zarážedla 2. výtažné koleje) k děliči TV č. 101, k děličům TV č. 60, 61, 62 a ke kolejím číslo 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146. České Budějovice seřadovací nádraží , napětově 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146. staniční kolej v dopravě České Budějovice	09.01.2023- 30.05.2023	07:00 - 12:00	Montáž ocelové haly pro opravu vozů SOKV včetně opláštění (investice ČD, a.s. - SOKV - práce CPS bez SOD).	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
707	Z-93010 C	Křemže - Boršov nad Vltavou, traťová bez TV, Boršov nad Vltavou, celá bez TV, Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb Rožnov, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Boršov nad Vltavou – České Budějovice	06.01.2023	08:45 - 15:10	kácení stromů, ořez větví, údržba vegetace, svoz dřevní hmoty, broušení kolejnic v km 1,600 – 2,300 (dokončení stavby Jižní tangenta - práce CPS na SOD)	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
527	Z-73025 A	Lovosice, 4., 6. bez TV	12.01.2023- 05.02.2023	08:00 - 17:00	výstavba kabelovodu	Nad RPV.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
533	Z-75003 A	Cheb, zab. zař.: - SZZ. nové staniční zabezpečovací zařízení	09.01.2023- 24.03.2023	08:00 - 17:00	Postupné zapojování a aktivace prvků ZZ do nového staničního zabezpečovacího zařízení (JOP).	Nad RPV.
533	Z-75003 B	Cheb, zab. zař.: - odjezdové návěstidlo S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20. Cheb, zab. zař.: - seřaďovací návěstidlo Se14, Se19, Se23, Se25	09.01.2023- 10.01.2023	08:00 - 16:00	Postupná aktivace odjezdových návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 do JOP a postupná aktivace seřaďovacích návěstidel Se14, Se19, Se23, Se25 do JOP.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny
533	Z-75003 C	Cheb, zab. zař.: - seřaďovací návěstidlo Se302, Se303, Se304, Se305. Cheb, zab. zař.: - výhybek č. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309. Cheb, zab. zař.: - PSt1 kolonky a, b	11.01.2023- 12.01.2023	08:00 - 12:00	Postupná aktivace seřaďovacích návěstidel Se302, Se303, Se304, Se305 do JOP, postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 do JOP, aktivace PSt1 kolonky a, b.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny

533	Z-75003 D	Cheb , zab. zař.: - seřadovací návěstidlo Se306, Se307, Se308, Se309, Se310, Se311, Se312, Se313. Cheb , zab. zař.: - výhybek č. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319	12.01.2023- 13.01.2023	12:00 - 16:00	Postupná aktivace seřadovacích návěstidel Se306, Se307, Se308, Se309, Se310, Se311, Se312, Se313 do JOP, postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 do JOP.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny
533	Z-75003 E	Cheb , zab. zař.: - odjezdové návěstidlo S1, S2, S3, S4a, S6, S7a, S9a, S11, S91. Cheb , zab. zař.: - cestové návěstidlo Lc4a, Lc91. Cheb , zab. zař.: - seřadovací návěstidlo Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se8, Se9, Se11, Se12, Se13, Se15, Se16, Se17, Se18, Se20, Se21, Se22, Se24, Se26, Se27, Se28, Se31, Se32. Cheb , zab. zař.: - seřadovací návěstidlo Se101, Se102, Se103, Se104, Se201, Se301	16.01.2023- 20.01.2023	08:00 - 16:00	Postupná akt. odjezdových návěstidel S1, S2, S3, S4a, S6, S7a, S9a, S11 a cestového návěstidla Lc4a do JOP, akt. odjezdového návěstidla S91 (km 454,234) a cestového návěstidla Lc91 (km 454,234) do JOP, postupná aktivace seřadovacích návěstidel (30x).	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny
533	Z-75003 F	Cheb , zab. zař.: - výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 301. Cheb , zab. zař.: - kolejové křižovatky č. 10cd, 12cd. Cheb , zab. zař.: - výhybek č. 102, 103, 104, 105, 107, 108. Cheb , zab. zař.: - výkolejky č. OVk1, VK101. Cheb , zab. zař.: - elektromagnetický zámek EZ U1	23.01.2023- 27.01.2023	08:00 - 16:00	Postupná akt. el. přestavníků výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 301 do JOP, aktivace kolejových křižovatek 10cd, 12cd, akt. Vk a EZ.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny
533	Z-75003 G	Cheb , zab. zař.: - výhybek č. 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27	30.01.2023- 31.01.2023	08:00 - 16:00	Postupná aktivace elektrických přestavníků výhybek č. 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 do JOP.	Změna od RPV. v RPV denní výluky - z důvodu eliminace mezistavů při zahajování a ukončování zavedeny výluky nepřetržité jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel, v rámci etapy postupná aktivace prvků s místním opatřením pro jednotlivé dny

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53023 A	Česká Třebová, 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9. bez TV, 7. SK, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7, 9. SK, její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450 Česká Třebová, 1., 1a., 3a., 3b., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr odb. Parník, včetně části koleje číslo 7 od návěstidla L7 po návěstidlo Se68. Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části koleje číslo 9 od návěstidla L9 po námezník výhybky číslo 467	13.01.2023- 18.01.2023	07:00 - 19:00	Převěšení stávajících a montáž nových vodičů TV.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53023 B	Česká Třebová odjezdová skupina, 9., 11., 13. bez TV, 9. SK, její část od návěstidla L9 po návěstidlo Se450, 11. SK, její část od návěstidla L11 po návěstidlo Se447, 13. SK, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Se449 Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části kolejí číslo 7., 9., 11., 13 od návěstidel Se64, L9, L11 a L13 po námezník výhybky 474b	19.01.2023- 22.01.2023	07:00 - 19:00	Převěšení stávajících a montáž nových vodičů TV.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53023 D	Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. bez TV, 19. SK její část od návěstidla Se460 po návěstidlo Sc19, 21. SK její část od návěstidla Se464 po návěstidlo Sc21, 23. SK její část od návěstidla Se463 po návěstidlo Sc23, 25. SK její část od návěstidla Se462 po návěstidlo Sc25 Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. směr Odb. Parník, včetně části staničních kolejí číslo 19, 21, 23, 25 od návěstidel Se460, Se464, Se463 a Se462 po hroty jazyků výhybky číslo 469	27.01.2023- 31.01.2023	07:00 - 19:00	Převěšení stávajících a montáž nových vodičů TV.	Nad RPV. LNT.

5. Projednání změn MP – listopad 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Došlo k úpravě vymezení u nočních výluk dle **ROV 23307 etap A** v dopravně **Výhybna Dluhonice**. Výluky budou probíhat v termínech 12./13.11.2022, 13./14.11.2022 v časech od 22:50 hod. – do 04:20 hod. a jsou požadovány pro definitivní regulaci spojek nad výhybkami 20/22, 29/30.

VR 501 – Došlo k upřesnění termínu konání nepřetržitých výluk dle **ROV 63045 etap H a X** v dopravně **Velim**. Výluky budou probíhat v termínu 07.11.2022 (od 05:00 hod.) – 21.11.2022 (do 14:00 hod.) a jsou požadovány pro rekonstrukci nástupiště.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53177 etapa B** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat v termínu 21.11.2022 (od 08:00 hod.) – 30.11.2022 (do 17:00 hod.). Výluka byla původně plánována v měsíci říjnu 2022, z důvodu nedodání materiálu bude probíhat až ve výše uvedeném termínu a je požadována pro opravu kolejových brzd.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53122 etapa N** v dopravně **Odbočka Bezpráví**. Výluka bude probíhat v termínu 01.11.2022 (od 07:00 hod.) – 15.11.2022 (do 16:00 hod.) v souběhu s výlukou dle ROV 53122 etapou A bez nutnosti zavedení dalších opatření a je požadována pro práce na zhlaví v dopravně Odbočka Bezpráví.

VR 503 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63182 etapa D** v dopravně **Lysá nad Labem** v termínu 26.11.2022 (od 07:15 hod.) – 29.11.2022 (do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro opravu výhybky č. 22ab, výměnu pražců, výh. dílů, svařování, úprava GPK.

VR 503 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63182 etapy B** v dopravně **Lysá nad Labem** ve dnech 26.11.2022, 27.11.2022, 28.11.2022, 29.11.2022 v časech od 07:15 hod. – do 17:00 hod. Výluky jsou požadovány pro opravu výhybky č. 22ab.

VR 505 – Na žádost dopravce došlo k úpravě času u denních výluk dle **ROV 53187 etap B** v úseku **Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Plačice Odbočka** a v dopravně **Opatovice nad Labem-Pohřebačka**. Výluky budou probíhat ve dnech 19.11.2022, 20.11.2022 v časech od 07:55 hod. – do 15:55 hod. a jsou požadovány pro odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, ASP a odstranění defektoskopických vad.

VR 505 – Došlo k úpravě vyloučení a změně termínu konání u nepřetržité výluky dle **ROV 53179 etapy C** v dopravně **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 21.11.2022 (od 08:00 hod.) – 27.11.2022 (do 14:00 hod.) a je požadována pro opravu výhybek č. 10 a 14.

VR 505 – Došlo k úpravě vyloučení a změně termínu konání u denní výluky dle **ROV 53179 etapy D** v dopravně **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 20.11.2022 v čase od 08:00 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro opravu výhybky č. 8.

VR 505 – Došlo k úpravě vyloučení a změně termínů konání u denních výluky dle **ROV 53179 etapy E** v dopravně **Hradec Králové hlavní nádraží**. Výluky budou probíhat ve dnech 21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022 v časech od 08:00 hod. – do 14:00 hod. Výluky jsou požadovány pro zajištění prací na opravě výhybek č. 10 a 14.

VR 505 – Na žádost dopravce došlo k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 53187 etap A** v úsecích **Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., Velký Osek – Kanín – Chlumec nad Cidlinou** v příslušných dopravních. Výluky budou probíhat ve dnech 19.11.2022, 20.11.2022 v časech od 07:55 hod. – do 15:55 hod. a jsou požadovány pro odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, ASP a odstranění defektoskopických vad.

VR 526 – Na žádost ROPIDu došlo k přesunu denních výluk dle **ROV 63238 etap D a E** v úseku **Praha-Libeň – Praha-Masarykovo nádraží** a v dopravních **Praha-Libeň** a **Praha-Masarykovo nádraží**. Výluky budou probíhat ve dnech 26.11.2022, 27.11.2022 v časech od 09:00 hod. – do 15:00 hod. a jsou požadovány pro výřez a odvoz vegetace.

VR 526 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63268 etapy F** v úseku **Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň** a v dopravních **Praha-Masarykovo nádraží** a **Praha-Libeň** ve dnech 26.11.2022, 27.11.2022. Výluky byly na žádost ROPIDu přesunuty na 03.12.2022 a 04.12.2022.

VR 526 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 63268 etapy G** v úsecích **Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Libeň** a **Praha-Masarykovo nádraží – Odbočka Balabenka** ve dnech 26.11.2022, 27.11.2022. Výluky byly požadovány pro výřez vegetace.

VR 527 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63129 etapa G1** v úseku **Libčice – Roztoky u Prahy** a v dopravních **Libčice** a **Roztoky u Prahy** dne 12.11.2022 v čase od 08:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka je požadována pro výřez křoví a vegetace včetně jejich odvozu.

VR 527 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63129 etapa H1** v úseku **Libčice – Roztoky u Prahy** a v dopravních **Libčice** a **Roztoky u Prahy** dne 12.11.2022 v čase od 08:00 hod. – do 20:00 hod. Výluka je požadována pro práce mechanizace pod TV.

VR 537 – Došlo ke **zrušení** nepřetržité výluky dle **ROV 65021 etapy F** v úseku **Skály Odbočka – Praha-Satalice** v termínu 25.11.2022 – 10.12.2022. Výluka bude přesunuta do měsíce prosince a je požadována pro aktivaci ZZ.

VR 533 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73113 etapy B** v dopravně **Cheb**. Výluka bude probíhat v termínu 24.10.2022 (od 04:10 hod.) – 10.12.2022 (do 24:00 hod.) a dále pak v novém GVD na ROV 73006 jako etapa B. Výluka je požadována CPS pro montáž bárky MA34.

VR 546 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73399** v dopravně **Rumburk**. Výluka bude přibíhat v termínu 01.11.2022 (od 07:00 hod.) – 10.12.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu poloostrovního nástupiště.

6. Projednání změn SUP – prosinec 2022

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Došlo ke změně čísla ROV (původně ROV 63003 etapa C) u nepřetržité výluky v dopravně **Velim**. Výluka bude probíhat dle **ROV 63010 jako etapa C** v termínu 14.12.2022 (od 07:30 hod.) – 18.12.2022 (do 17:30 hod.) a je požadována pro regulaci TV a výměnu ZV.

VR 501 – Došlo ke změně čísla ROV (původně ROV 63003 etapa E) u nepřetržité výluky v dopravně **Velim**. Výluka bude probíhat dle **ROV 63010 jako etapa E** v termínu 14.12.2022 (od 07:30 hod.) – 18.12.2022 (do 17:30 hod.) a je požadována pro regulaci TV a výměnu ZV.

VR 501 – Došlo ke změně čísla ROV (původně ROV 63003 etapa S) u nepřetržité výluky v dopravně **Velim**. Výluka bude probíhat dle **ROV 63010 jako etapa S** v termínu 14.12.2022 (od 07:30 hod.) – 18.12.2022 (do 17:30 hod.) a je požadována pro regulaci TV a výměnu ZV.

VR 501 – Došlo ke změně čísla ROV (původně ROV 63003 etapa G6) u denních výluk v úseku **Kolín – Velim**. Výluky budou probíhat dle **ROV 63010 jako etapy G6** ve dnech 14.12.2022, 15.12.2022 v časech od 07:30 hod. – do 16:00 hod. a jsou požadovány pro regulaci TV.

VR 501 – Došlo ke změně čísla ROV (původně ROV 63003 etapa H) a úpravě času začátku u nepřetržité výluky v úseku **Velim – Odbočka Cerhenice**. Výluka bude probíhat dle **ROV 63010 etapa H** v termínu 15.12.2022 (od 16:00 hod.) – 18.12.2022 (do 17:30 hod.) a je požadována pro regulaci TV a výměnu ZV.

VR 525 – Došlo k úpravě vymezení a času u noční výluky dle **ROV 63272 etapy D**. Byl přivyloučen úsek **Praha-Masarykovo nádraží – Odbočka Balaběnka** napětí TV 401., 402. TK. Výluka bude probíhat v termínu 02./03.12.2022 v čase od 23:50 hod. – do 04:00 hod. Výluka je požadována CPS pro čištění spodní konstrukce nadjezdu.

VR 526 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63268 etapy F** v úseku **Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň** a v dopravních **Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží** ve dnech 03.12.2022, 04.12.2022 v časech od 09:00 hod. – do 15:00 hod. Výluky jsou požadovány pro výřez a odvoz vegetace. Výluky byly původně požadovány v měsíci listopadu. Na žádost ROPIDu došlo k jejich přesunu do výše uvedených termínů.

VR 533 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73113 etapy B** v dopravně **Cheb**. Výluka bude probíhat v termínu 24.10.2022 (od 04:10 hod.) – 10.12.2022 (do 24:00 hod.) a dále pak v novém GVD na ROV 73006 jako etapa B. Výluka je požadována CPS pro montáž bárky MA34.

VR 533 – Dojde k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73006 etapy B** v dopravně **Cheb** a současně bude škrtnuta poznámka NVÚ. Nepřetržitá výluka přechází z GVD 2021/2022 (ROV 73113 etapa B).

VR 537 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 65021 etapy F** v úseku **Skály Odbočka – Praha-Satalice**. Začátek výluky byl přesunut z měsíce listopadu do termínu 02.12.2022 (od 20:40 hod.) – 10.12.2022 (23:59 hod.). Výluka je požadována pro aktivaci ZZ.

VR 537 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65002 etapa F** v úseku **Skály Odbočka – Praha-Satalice** jako pokračování přesunutých výluky dle ROV 65021 etapy F v novém GVD. Výluka dle ROV 65002 etapa F bude probíhat v termínu 11.12.2022 (od 00:00 hod.) – do 17. 12. 2022 (do 23:59 hod.) a je požadována pro aktivaci PZZ.

VR 546 – Došlo k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73399** v dopravně **Rumburk**. Výluka bude probíhat v termínu 01.11.2022 (od 07:00 hod.) – 10.12.2022 (do 17:00 hod.) a je požadována pro výstavbu poloostrovního nástupiště.

7. Projednání změn SP – leden 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 320 – Došlo k prodloužení oproti RPV 2023 o jeden den u nepřetržité výluky dle **ROV 33006 etapy A** v úseku **Brno-Maloměřice – Brno-Židenice** a v dopravně **Brno-Maloměřice**. Výluka bude probíhat v termínu 16.01.2023 (od 07:30 hod.) – 20.01.2023 (do 16:30 hod.) a je požadována pro demontáž neutrálního pole v koleji č. 1a, demontáž napájení, kabelového vedení, montáž a regulaci TV.

VR 320 – Došlo k prodloužení oproti RPV 2023 o jeden den u nepřetržité výluky dle **ROV 33006 etapy C** v úseku **Brno-Maloměřice – Brno-Židenice** a v dopravně **Brno-Maloměřice**. Výluka bude probíhat v termínu 30.01.2023 (od 07:30 hod.) – 03.02.2023 (do 16:30 hod.) a je požadována pro demontáž neutrálního pole v koleji č. 2a, demontáž napájení, kabelového vedení, montáž a regulaci TV.

VR 508 – Bude z plánů umazána poznámka „pokračuje z roku 2022“ u nepřetržité výluky dle **ROV 53005 etapy B** v dopravě **Semily** a to z důvodu, že výluka bude zahájena až v měsíci lednu 2023.

VR 524 – Zástupce Správy železnic, státní organizace, GR O12, Ing. Petr Kuník vznesl dotaz na SSZ oblast Praha k závěru prověření požadavku z regionální výlukové porady na přesun nepřetržité výluky dle **ROV 63007 etapy H** v dopravě **Praha-Horní Počernice** z měsíce ledna 2023 do měsíce února 2023.

Vyjádření správy železnic, státní organizace, SSZ oblast Praha – v současné době ještě není znám výsledek prověření. Problematika přesunu bude řešena na následující regionální výlukové poradě.

VR 533 – Dojde k úpravě vymezení u nepřetržité výluky dle **ROV 73006 etapy B** v dopravě **Cheb** a současně bude škrtnuta poznámka NVÚ. Nepřetržitá výluka přechází z GVD 2021/2022 (ROV 73113 etapa B).

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková rada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v říjnu 2022 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky listopad a prosinec 2022

Změnové tabulky listopad 2022

Schvalovatel 1

měsíc: listopad 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23277 A2	Petrovice u Karviné SK sudá jen TV, SK 4a, 6., 8., 10., 12., 14, bez TV, zhl. ze směru Zebrzydowice od nám. výh. č. 4 po nám. SK 6., 8., 10., 12., 14. Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné TK 1/2 + TV	14.,15.,18.	15:30-22:00	BC PEDE- montáž návěstní lávky, návěstidel + zapojení	ZP, ND, LNT , výroba návěstní konstrukce pro návěstidla opožděna, náhradní termín je po schválení uzavírky silničního podjezdu pro stání vysokého jeřábu, který bude stavět návěstní lávku a návěstidla (souběh s ROV 23128 A)	SSV	BC PEDE
301	23277 C	Petrovice u Karviné - Závada odb. TZZ v 1. TK a 2. TK	1.	15:30-22:00	BC PEDE - havarijní stav, oprava vadného kabelu SSZ na odb. Závada	Oprava se bude realizovat v souběhu ROV 23277 A, kdy je zastaven provoz	SSV	BC PEDE
301	23277 F	Petrovice u Karviné SZZ částečně - vypnutí náv. S2	18.	8:00-15:30	BC PEDE - vypnutí návěstidla S2	nový termín stavění návěstní lávky dle ROV 23277 A2 je nutností jejího přepojení	SSV	BC PEDE
301	23248 F	Ostrava Bartovice SK 18a, 18.-24., 35. jen TV	14.-N-27.	9:00 -N-20:00	Oprava výh. 52ab, 54, 56	LNT , Na žádost vlečkaře Liberty Ostrava a.s. vypnutí TV nad kolejemi vlečky - odstranění havarijního stavu výh. č.52ab,54,56 + sanace železničního tělesa	OVA	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
316	33201 B	Hodonín výh.54	10.	7:00-15:00	navaření srdcovky výh. 54	Z důvodu havarijního stavu na výhybce č. 54 srdcovka navařena v nepředpokládané výluce 3.9.2022	BNO	

Schvalovatel 2

měsíc: listopad 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
302	23306 A	Paskov - Lískovec u Frýdku TK	25.-N-27.	7:50-N-17:40	Havarijní stav - výměna kolejnic v km 17,000 - 16,750; 16,786 - 16,825 a 16,860 - 16,920 z důvodu zjištění defektoskopických vad	ZP+ND	OVA	
304	23303 A	Zborovice celá, Zborovice - Zdounky TK, Zdounky celá, Zdounky - Kroměříž TK, Kroměříž záhlaví směr Zdounky	3., 4.	7:40-16:30	Úprava GPK, ASP, úprava průjezdného průřezu	ZP+ND ; na žádost ST Olomouc, odstranění defektoskopických vad	OVA	
306	23299 A	Vítkov - Budišov nad Budišovkou TK, Svatoňovice celá	1.-N-25.	8:00-N-13:55	Oprava havarijního stavu propustků v km 35,061; 35,532; 35,891; 36,338	ZP+ND	OVA	
308	13118 X5	Vsetín lichá jen TV	1./2., 2./3.	22:35-6:25	skládání kolejnic z vozů	NVÚ; souběh s ZP, etapou X3 , na žádost zhotovitele, předpokládá se příjezd kolejnic	SSV	Vsetín
309	23258 B	Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: TK+ TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: TK + TV, Nezamyslice: 2c. jen TV	22.	8:20-17:30	Následné strojní zpracování opravené koleje v km 72,100 - 74,760 a ÚPP, údržba TV, strojní úprava šterkového lože, odstranění zjištěných závad	ZP+ND ; na žádost ST Olomouc navýšení času a účelu výluky pro odstranění zjištěných závad pův. etapa B1	OVA	
309	23307 A	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: TK1 + TV Dluhonice výhybna - Brodek u Př.: TK 2 jen TV Dluhonice výhybna: : 1., 3. bez TV, celá jen TV, záhlaví a zhlaví směr Brodek u Přerova - od nám. výhybky 19 po návěstidlo 1S	12./13., 13./14.	22:50-04:20	Přerov 2 definitivní regulace spojek nad výhybkami 20 / 22 a 29 / 30	LNT ; na žádost zhotovitele a SSV dodatečná výluka - nutná regulace TV nad spojkami z důvodů podbíjení a konsolidace	SSV	Přerov 2

309	23307 B	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: TK 2 bez TV Dluhonice výhybna: 2., 4., 6., 8. a 10. bez TV, zhl. a záhlaví směr Brodek u Přerova - od nám. výhybky 24 po návěstidlo 2S	12./13., 13./14.	23:25- 0:40	Přerov 2 definitivní regulace spojek nad výhybkami 20 / 22 a 29 / 30	ZP ; na žádost zhotovitele a SSV dodatečná výluka - nutná regulace TV nad spojkami z důvodů podbíjení a konsolidace	SSV	Přerov 2
309	23307 B1	Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: TK 2 bez TV Dluhonice výhybna: 2., 4., 6., 8. a 10. bez TV, zhl. a záhlaví směr Brodek u Přerova - od nám. výhybky 24 po návěstidlo 2S	13.,14.	01:40- 03:40	Přerov 2 definitivní regulace spojek nad výhybkami 20 / 22 a 29 / 30	ZP ; na žádost zhotovitele a SSV dodatečná výluka - nutná regulace TV nad spojkami z důvodů podbíjení a konsolidace	SSV	Přerov 2
309	23307 C	Dluhonice vých. - Přerov: TK 1 bez TV Přerov - Dluhonice vých.: TK 2 bez TV Dluhonice výhybna: 1., 1a., 2., 2a., 4. + TV, záhlaví a zhlaví směr Přerov, od nám. výhybky 8, 16 po návěstidlo 1L, 2L	11./12.	22:50- 04:20	Přerov 2 definitivní regulace spojek nad výhybkami 4 / 6, 8 / 15	ZP ; na žádost zhotovitele a SSV dodatečná výluka - nutná regulace TV nad spojkami z důvodů podbíjení a konsolidace	SSV	Přerov 2
309	23307 D	Dluhonice výhybna: 4., 6., 6a., 8., 8a., 10. + TV, zhl. a záhl. ve směru Prosenice od Se7, Se8 po 1HL, 2HL Dluhonice výhybna - Prosenice: TK 1S + TV Prosenice - Dluhonice výhybna: TK 2S + TV	10./11.	22:50- 04:20	Přerov 2 definitivní regulace spojek nad výhybkami 1/2,10/12 a 13/17	ZP ; na žádost zhotovitele a SSV dodatečná výluka - nutná regulace TV nad spojkami z důvodů podbíjení a konsolidace	SSV	Přerov 2
309	23304 A	Olomouc přednádraží: SK 210 bez TV, vých.: 213, 249,	10.	7:00- 11:30	Nasazení brousící linky, odstranění závad, skluzových vln a povrchových vad kolejnic. Optimalizace příčného a podélného profilu hlavy kolejnice.	Na žádost ST Olomouc dodatečné požadavky (termíny stanoveny dle možnosti strojní linky)	OVA	
309	23304 B	Olomouc přednádraží: SK 216, 218, 220 bez TV, vých.: 222, 224, 250, 251,	10.	10:00- 19:00	Nasazení brousící linky, odstranění závad, skluzových vln a povrchových vad kolejnic. Optimalizace příčného a podélného profilu hlavy kolejnice.	Na žádost ST Olomouc dodatečné požadavky (termíny stanoveny dle možnosti strojní linky)	OVA	

309	23304 C	Olomouc přednádraží: SK 218 bez TV,	10./11.	19:00-6:00	Nasazení brousící linky, odstranění závad, skluzových vln a povrchových vad kolejnic. Optimalizace příčného a podélného profilu hlavy kolejnice.	Na žádost ST Olomouc dodatečné požadavky (termíny stanoveny dle možnosti strojní linky)	OVA	
309	23304 D	Olomouc přednádraží: SK 218, 220, 222 bez TV, výh.: 224, 225, 250, 251,	11.	6:00-19:00	Nasazení brousící linky, odstranění závad, skluzových vln a povrchových vad kolejnic. Optimalizace příčného a podélného profilu hlavy kolejnice.	Na žádost ST Olomouc dodatečné požadavky (termíny stanoveny dle možnosti strojní linky)	OVA	
310	23204 B	Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice TK, Velká Bystřice celá, Olomouc-Bělidla - Velká Bystřice TK, Olomouc-Bělidla: zhl. směr Velká Bystřice - od náv. Se312 po náv. VBS.	4.-N-9.	10:00-N-15:00	Úprava GPK, ASP, výměna kolejnic, ÚPP	ZP+ND; na žádost ST Olomouc změna termínu - návoz materiálu na výuku (původně 27.-30. 10. 2022) Čas výluky upraven dle požadavku ČD Cargo Souběh s ROV 23204 A	OVA	
311	23305	Horní Lipová - Ostružná TK	12/13.	22:45-5:10	Nasazení brousící linky, odstranění závad, skluzových vln a povrchových vad kolejnic. Optimalizace příčného a podélného profilu hlavy kolejnice.	ZP; Na žádost ST Olomouc dodatečné požadavky (termíny stanoveny dle možnosti strojní linky)	OVA	
312	23111 Z	Liptaň - Slezské Rudoltice aktivace PZZ v km 7,578 (P4416); km 8,777 (P4417) Bohušov aktivace PZZ v km 16,877 (P4429)	1.-N-10.	17:00-N-17:00	Aktivace PZZ v km 7,578 (P4416); km 8,777 (P4417) a km 16,877 (P4429)		OVA	
dílčí změny:								
309	23258 B	Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV,	21.	8:20-17:30	Následné strojní propracování opravené koleje v km 72,100 – 74,760 a ÚPP, údržba TV, strojní úprava šterkového lože, odstranění zjištěných závad	ZP+ND; na žádost ST Olomouc navýšení času a účelu výluky pro odstranění zjištěných závad (původně 21. 8. 2022)	OVA	

309	23258 C	Nezamyslice SK 2c bez TV	21.	8:20-17:30	úprava průj. průřezu	úprava času, pův. 8:20-14:20 hod., souběh s ROV 23258 A, B	OVA	
309	23281 A	Dluhonice výhybna: SK 1., 1a., 1b., 3. + TV a SK 1c jen TV, Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: TK 1. + TV, Přerov: kolejově a napětově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12., 12a., 14., 14a., 624c. jen TV	1.-N-7.	8:00-N-17:00	Přerov 2 - třetí podbití liché skupiny včetně výhybek + definitivní regulace TV	NVÚ ; na žádost zhotovitele stavby a SSV úprava vyloučení - změna ZDD	SSV	Přerov 2
309	53182 B	Třebovice v Čechách kolejově. zhlaví 1. TK směr Česká Třebová, jeho část od náv. Se14 náv. po L1	3.	7:30-14:20	odstranění defektoskopických vad na výhybce číslo 15 a 19 v Třebovicích v Čechách	přivyloučení výh. č. 19, úprava času na žádost dopravce ČD a.s.	HKR	
311	25022 C	Ostružná: PZZ P4286 v km 18,203, Horní Lipová - Ostružná: TZZ	10.-N-16.	7:00-N-19:00	Doplnění závor na PZS P4286 v km 18,193	na žádost PO Olomouc úprava vyloučení (doplnění TZZ)	OVA	
zrušeno:								
308	23272 A	Vsetín: 1a. jen TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV	29.,30.	8:00-14:00	montáž TV, spojky nových výh. 2,4 a 5,6	LNT , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23272 B	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	29.,30.	9:50-10:40	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23272 C	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	29.,30.	11:15-12:00	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín

308	13118 X	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	30.11./1.12.	23:00-3:00	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
309	23258 B1	Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV,	22.	8:20-14:20	Výřez porostů, údržba TV	ZP+ND ; na žádost ST Olomouc - sloučení prací s výlukou 23258 B	OVA	
310	23204 B1	Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, Olomouc-Bělidla: zhl. směr Velká Bystřice - od náv. Se312 po náv. VBS.	5.-N-6.	7:10-N-15:00	Úprava GPK, ASP, výměna kolejnic, ÚPP	ZP+ND ; na žádost ST Olomouc sloučení prací s výlukou 23204 B	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: listopad 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňeno:								
320	33206 A	Břeclav SK 1 bez TV, severní zhlaví SK 1a bez TV	21.	7:30-15:00	nutná výměna 2ks LIS		BNO	
323	33029 A	Mor. Bránice - Mor. Krumlov TK včetně obou záhlaví	19.,20.	8:40-14:10	3. podbití koleje	ZP+ND	BNO	
324	33040 A3	Brno-Židenice - Brno hl. n. 1. TK+TV, Brno hl.n. záhl. 1. TK směr Brno-Židenice, SK 1g, 1h+TV	27./28. 28./29.	21:10-4:50	podbití 1. koleje v okolí mostu nad ul. Šámalova, zřízení BK		SSV	Most Šámalova

502	33207 A	Havlíčkův Brod část SK 36 od nám. výh. č. 113 do km 223,650	28.11.-N- 9.12.	7:00-N- 17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33207 B	Havlíčkův Brod část zhl. SK 35,36 směr Pohled od nám. výh. č. 109 po nám. výh. č. 113, část SK 35 od nám. výh. č. 113 do km 223,650	28.11.-N- 2.12.	7:00-N- 17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33210 A	Havlíčkův Brod SK 6, 6b, 6c, 8, 8b, 10., 12, 14 jen TV	1.,2.,3.,4., 7.,8.,9.,10, 11.	7:40- 16:15	myčka HB - vložení výh. do SK 8b	požadavek zhotovitele	BNO	
dílčí změny:								
507	35021 B	Rozsochatec SZZ	3.	10:20- 11:40	výměna SW v ŽST Rozsochatec a úpravy SZZ v ŽST Havl. Brod	ZP změna času (pův. operativní výluka)	BNO	
507	33139 B	Ždírec nad Doubravou SZZ	15.	11:25- 12:35	výměna SW v SZZ v ŽST Ždírec nad Doubravou	ZP změna času (pův. operativní výluka)	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: listopad 2022

datum: 30. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňe- no:								
501	53197 A	Přelouč výh č. 40	25./26	23:40- 5:40	odstranění def. vad	V souběhu se ZP v Pardubicích	HKR	
501	53197 B	Řečany nad Labem výh. č. 6	26./27	23:40- 5:40	odstranění def. vad	V souběhu se ZP v Pardubicích	HKR	
501	63045 A9	Velim SK 1+3	3.9.-N- 7.11.	0:35-N- 5:00	rek. nástupiště	pův. do 31.10. do 17:30 hodin (překročení výluky)	SSZ	PoVel
501	63045 U	Velim TV 1	31.10.-N- 4.11.	4:05-N- 19:00	rek. nástupiště		SSZ	PoVel
501	63045 B9	Velim SK 5	4.11.-N- 7.11.	19:00-N- 5:00	výměna TV syst. 1.1	náhrada výluk dle ROV 63177K	SSZ	PoVel
501	63045 F9	Velim-Kolín 1. TK+TV	4.11.-N- 7.11.	19:00-N- 5:00	výměna TV syst. 1.1	VNJR, ND; dtto	SSZ	PoVel
501	63045 R9	Velim lichá jen TV	4.11.-N- 7.11.	19:00-N- 5:00	výměna TV syst. 1.1	dtto	SSZ	PoVel
501	63045 H	Velim SK 3	7.11.-N- 21.11.	5:00-N- 14:00	rekonstr. nástupiště		SSZ	PoVel

501	63045 X	Velim 2. nástupiště	7.11.-N- 21.11.	5:00-N- 14:00	rekonstr. nástupiště		SSZ	PoVel
501	63045 G3	Kolín - Velim 2. TK+TV	31.10./1.11	22:00- 5:00	převěsy TV	v souběhu - tzn. ve Velimi jen po SK 5	SSZ	PoVel
501	63045 C3	Velim SK 2	31.10./1.11	22:00- 5:00	převěsy TV	v souběhu - tzn. ve Velimi jen po SK 5	SSZ	PoVel
501	63045 E3	Velim SK 4	31.10./1.11 až 3/4.11.	22:00- 5:00	převěsy TV	v souběhu - tzn. ve Velimi jen po SK 5	SSZ	PoVel
501	63045 S3	Velim TV sudé	31.10./1.11 až 3/4.11.	22:00- 5:00	převěsy TV	v souběhu - tzn. ve Velimi jen po SK 5	SSZ	PoVel
501	63045 B2	Velim SK 5	8.11. až 14.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 R2	Velim TV liché	8.11. až 14.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 C2	Velim SK 2	7.11. až 14.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 E2	Velim SK 4	7.11. až 14.11. + 26.-28.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 S2	Velim TV sudé	7.11. až 14.11. + 26.-28.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 F2	Velim-Kolín 1. TK+TV	8.11. až 14.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	ZP ; v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 G2	Kolín-Velim 2. TK+TV	7.11. až 14.11.	0:35- 4:05	dmnt TB + TS	ZP ; v souběhu = ZP Kolín - Velim	PHA	
501	63045 B8	Velim SK 5	17.11. - N - 21.11.	0:35-N- 14:00	regulace TV		PHA	
501	63045 R8	Velim TV liché	17.11. - N - 21.11.	0:35-N- 14:00	regulace TV	NTV ;	PHA	
501	63045 F8	Velim-Kolín 1. TK+TV	17.11. - N - 21.11.	0:35-N- 14:00	regulace TV	VNJŘ, ND ;	PHA	
501	63045 I8	Velim SK 1	17.11. - N - 21.11.	0:35-N- 14:00	regulace TV		PHA	
501	63045 B5	Velim SK 5	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 R5	Velim TV liché	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 C5	Velim SK 2	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	

501	63045 E5	Velim SK 4	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 S5	Velim TV sudé	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 F5	Velim-Kolín 1. TK+TV	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	ZP, ND; v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 G5	Kolín-Velim 2. TK+TV	22./23.11., 23./24.11., 24./25.11	23:10- 4:15	dmnt TB + TS	ZP, ND; v souběhu = ZP Poříčany - Kolín	PHA	
501	63045 D1	Velim zhl./záhl. 1-5 směr Pečky	19.11.+20. 11.	7:30- 17:30	regulace TV	v souběhu - tzn. Cerhenice-Velim - Kolín pouze po 2. TK.	PHA	
501	63177 C1	Cerhenice - Velim 1. TK+TV	19.11.+20. 11.	7:30- 17:30	regulace TV	VNJŘ, ND; v souběhu - tzn. Cerhenice-Velim - Kolín pouze po 2. TK.	PHA	
501	63002 D3	Pečky-Tatce 2. TK	15/16.11+ 16/17.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. D5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 I3	Tatce 2. kolej	15/16.11+ 16/17.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. I5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 U3	Pečky - Tatce 2. TK jen TV	15/16.11+ 16/17.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. U5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 O3	Pečky TV sudé	15/16.11+ 16/17.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. O5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 C3	Tatce - Pečky 1. TK	17/18.11+ 18/19.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. C5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 T3	Tatce - Pečky 1. TK jen TV	17/18.11+ 18/19.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. T5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 N3	Pečky TV liché	17/18.11+ 18/19.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. N5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 P3	Cerhenice -Velim 1. TK jen TV	19/20.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. P5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 J3	Cerhenice 1. kolej	19/20.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. J5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 G3	Cerhenice - Velim 1. TK	19/20.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK	pův. G5 19:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 H3	Velim - Cerhenice 2. TK	21/22.11.	22:00- 5:00	ASP, GPK		SSZ	PoVel

501	63002 Q3	Velim - Cerhenice 2. TK jen TV	21/22.11.	22:00-5:00	ASP, GPK		SSZ	PoVel
505	53196 A	Hradec Králové hl. n.; SK č. 8, její část od náv. Sc8 po náv. č. Lc8	9.-N-10.	8:15-N-12:15	provedení sondážních vrtů ve SK č. 8	požadavek SSV;	SSV	
505	53196 B	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 4a., 6., 8., 8a., 10a., 12., 14a., 16a., 18a. včetně napájecích stojanů EPZ	9.	8:15-12:15	vložení provizorních děličů v koleji č. 8 (km 22,342) a v koleji č. 6 (km 22,300)	LNT; požadavek SSV;	SSV	
505	53196 B1	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 4a., 6., 8., 8a., 10a., 12a., 14a., 16a., 18a. včetně napájecích stojanů EPZ	10.	8:15-12:15	vyjmutí provizorních děličů v koleji č. 8 (km 22,342) a v koleji č. 6 (km 22,300)	LNT; požadavek SSV;	SSV	
505	53196 C	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 6., 8., 8a. od provizorních děličů v koleji č. 8 (km 22,342) a v koleji č. 6 (km 22,300) po ÚO 411 a úsekové děliče 13, 20	9.-N-10.	12:15-N-8:15	zajištění prací etapy A	LNT směr TnO; požadavek SSV;	SSV	
505	50042 A	Hradec Králové hl. n.; záhlaví pardubické od náv. OL po náv. Se1	11.	8:15-9:45	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 B	Hradec Králové hl. n.; SK č. 12a její část od náv. S12a po zarážedlo	11.	9:45-11:45	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 C	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 15, její část od hrotu jazyka po námezník	11.	11:15-12:45	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 D	Hradec Králové hl. n.; SK č. 15, její část od náv. S15 po náv. L15	11.	12:45-17:15	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 E	Hradec Králové hl. n.; SK č. 19., její část od námezníku výh. č. 33 po náv. L19	8.	8:00-11:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 F	Hradec Králové hl. n.; SK č. 17, její část od náv S17 po náv. L17	8.	11:00-14:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 G	Hradec Králové hl. n.; SK č. 31	8.	14:00-18:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 H	Hradec Králové hl. n.; SK č. 21, její část od nám. výh. č. 35 po náv. L21	2.	8:00-9:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 I	Hradec Králové hl. n.; SK č. 23, její část od nám. výh. č. 39 po náv. L33	2.	9:30-12:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 J	Hradec Králové hl. n.; SK č. 25	2.	12:30-14:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 K	Hradec Králové hl. n.; SK č. 27	2.	14:00-15:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 L	Hradec Králové hl. n.; SK č. 29	2.	15:30-17:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	

505	50042 M	Hradec Králové hl. n.; SK č. 18b, 20b, 24b	3.	8:00-12:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 N	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 86, její část od hrotu jazyka po námezník	3.	12:30-14:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 P	Hradec Králové hl. n.; kolejově předměřická výtažná kolej od km 22,200 po zarážedlo	3.	14:00-17:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 R	Hradec Králové hl. n.; SK č. 18a	4.	8:00-9:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 S	Hradec Králové hl. n.; SK č. 19c, její část od km 26,950 po zarážedlo v km 26,800	4.	9:30-11:00	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	50042 O	Hradec Králové hl. n.; výh. č. 74XA, její část od hrotu jazyka po námezník	4.	11:00-12:30	provádění kopaných sond	požadavek SSV;	SSV	
505	53086 H1	Stéblová 1. SK + TV, + záhlaví a zhlaví 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami číslo 1 a 5 k návěstidlu S1	7., 8., 9., 10., 11.	7:40-16:40	montáž TV	požadavek zhotovitele	SSV	zdvoukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53187 B	Opatovice n. L.-Pohřebačka - Plačice odb. TK + TV; Opatovice n. L.-Pohřebačka záhlaví plačické od náv. PS po náv. Se11; kolejově 7. SK; napětově 3., 5., 7. SK	19., 20.	7:55-15:55	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, ASP, odstranění defektoskop. vad	ZP ; požadavek ST HK; úprava času na požadavek dopravce ČD a.s.	HKR	
505	53179 E	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 1., 2., 2s., 3a., 3b., 5., 5s., 7., 13s. od UO 412 po UO 402 a úsekové děliče č. 20, 13, 10, 7, 3, 2, 5, 6, 9, 13A, 13B, 14, 16, 18, 25, 19; včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejíště DKV a myčky vozů, předměřické výtažné koleje a záhlaví směr Jičín	24.	8:00-14:00	zajištění prací na opravě výhybek č. 10 a 14	doplnění po reetapizaci výluk	HKR	
513	53180 C	Doudleby n. Orl. - Potštejn TK; Potštejn celá; záhlaví potštejnské v dopravně Doudleby n. O.	28., 29., 30.	8:00-16:00	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace, sekání trávy, oprava defektoskop. vad	ZP, ND ; požadavek ST HK	HKR	

dílčí změny:								
501	53169 H	Kostěnice - Pardubice hl.n. 2.+TK+ TV+ záhl. a zhlaví. + Pardubice hl.n. 6c, 8., 8e., 10., 10b., 12., 12b., 14., 404., 408., 410., 412. jen TV, 2., 2a., 4., 6. jen TV, jejich části od vložených izolací v km 305,992 a v km 306,150 (mezi výhybkami 82 a 91) po ÚO 412	12., 13., 14., 15., 16	7:40-17:30	Převěšování TV	ND+ VNJŘ+ NVÚ; úprava času na žádost dopravce (původně 8:10-17:50)	SSV	stavba Pardubice
501	55031 G	Pardubice hl.n. SZ, ZZ v obvodu St. Sp1	25.11.-N-1.12.	08:00-N-18:00	Montáž přestavníků na výhybky v obvodu St.Sp1, aktivace nových návěstidel a PSt.5, PSt.6, PSt.7 a aktivace JOP.	přesun z 27.10. - 1.11. a dřívější zahájení	SSV	stavba Pardubice
501	53169 M	Pardubice hl.n. záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč + napětově 2., 2a., 4., 6. SK jejich části.	22.	14:00-18:00	vyjmutí vzdušné izolace v km 305,225 ve 2a a 6. staniční koleji, vyjmutí vzdušné izolace v km 306,150 (mezi výhybkami číslo 82 a 91) a v 6. staniční koleji v km 305,992 vložení vzdušné izolace mezi výhybky 91 a 92ab	úprava a doplnění vyloučení TV	SSV	stavba Pardubice
505	53179 A	Hradec Králové hl. n. - Předměřice n. L. TK+TV; Předměřice n. L. celá +TV; Předměřice n. L. - Smiřice TK+TV; Smiřice celá + TV; Smiřice - Jaroměř TK+TV; Jaroměř velá jen TV + záhl. smiřické, jeho část od náv. L po náv. Se3;	21.,22.,23., 24.,25.	8:00-14:00	oprava výhybky č. K1 Černožice, odstraňování defekt. závad, svařování, oprava GPK, čištění blátivých míst, výměna kolejnic, odstraňování vegetace, kácení stromů, svaz dřeva; dne 16.11.2022 provádění kopavých sond v traťové koleji v km 23,600; 23,800; 24,000 a 24,230	přesun termínů, požadavek ČD a.s.	HKR	
505	53179 B	Hradec Králové hl. n. zhlaví a zhlaví směr Předměřice, jeho část od začátku výhybky č. 110 v km 23,110 po návěstidlo PS	21.,22.	8:00-14:00	oprava výhybky č. 110 - výměna jazyku a opornice + svaření	přesun termínů, požadavek ČD a.s.	HKR	

505	53179 C	Hradec Králové; zhlaví pardubicko-pražské od nám. výh. č. 6a po náv. S9, S7 a po nám. výh. č. 18XA; SK č. 3a, 5a její část od nám. výh. č. 18XA do km 22,199; SK č. 7a, její část od návěstidla S7 po návěstidlo Se9; SK č. 9, její část od návěstidla S9 po km 22,100	21.-N-27.	8:00-N-14:00	oprava výhybek č. 10 a 14	úprava km vyloučení u SK č. 7a, 9 na žádost ST HK; přesun termínů, požadavek ČD a.s.	HKR	
505	53179 D	Hradec Králové hl. n. výh. č. 6a, 8; SK č. 9, její část od návěstidla S9 po km 22,100; SK č. 11, její část od nám. výh. č. 8 po náv. Lc11; SK č. 13, její část od náv. S13 po km 22,105 SK č. 19b její část od hrotu jazyka výh. č. 3 po nám. výh. č. 21, SK č. 19c;	20.	8:00-18:00	oprava výh. č. 8, čištění blátivých míst v SK č. 9	úprava vyloučení a času + termínu, požadavek ČD a.s.	HKR	
505	53179 E	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 1., 2., 2s., 3a., 3b., 5a., 5b., 7a., 7b., 13s. od UO 412 po UO 402 a úsekové děliče č. 20, 13, 10, 7, 3, 2, 5, 6, 9, 13A, 13B, 14, 16, 18, 25, 19; včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů, předměřické výtažné koleje a záhlaví směr Jičín	21.,22.,23., 24.,25.	8:00-14:00	zajištění prací na opravě výhybek č. 10 a 14	upřesnění vyloučení po dohodě s ŘP; přesun termínů, požadavek ČD a.s.	HKR	
505	53187 A	TK+TV v úseku Chlumec n. C. - Hradec Králové hl. n.; Chlumec n. C. celá jen TV; TK+TV v úseku Velký Osek-Kanín - Chlumec n. C.; kolejově + TV dopravní Praskačka, Dobřenice, Káranice, Nové Město n. C., Plačce odb., Převýšov, Choťovice, Dobšice n. C.	19.,20.	7:55-15:55	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, ASP, odstranění defektoskop. vad	úprava času na požadavek dopravce ČD a.s.	HKR	
505	53179 F	Hradec Králové hl. n.; TV SK č. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19a, 19b, 19c, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59 jejich část od UO 7, 9 po ÚD 5, 6, 9, 13A, 13B, 14, 16, 18, 25 včetně napájení TV kolejiště DKV	20.	8:00-18:00	zajištění prací na opravě výhybek č. 8	úprava vyloučení a času + termínu; požadavek ČD a.s.	HKR	

505	53008 C	Hradec Králové hlavní nádraží: 2, 2s, 1, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 9, 11, 13, 13s, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c, 19c, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59 jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejíště DKV a myčky vozů	14.	10:10-11:50	BOTV + ÚO + ÚD.	kolize s přesunutou výlukou 53179 E (pův. termín 21.11.)	HKR	
505	51B05002	Újezd u Chocně: celá jen TV, záhl. choceňské. Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV	16.	10:15-11:45	BOTV + ÚO 411 + BL.	kolize s přesunutou výlukou 53179 E (pův. termín 23.11.)	HKR	
zrušeno:								
501	63002 P5	Cerhenice -Velim 1. TK jen TV	19/20.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. P3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 G5	Cerhenice -Velim 1. TK	19/20.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	VNJŘ, ND; nahrazeno et. G3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 J5	Cerhenice 1. kolej	19/20.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. P3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 D5	Pečky-Tatce 2. TK	15/16.11+16/17.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	VNJŘ, ND; nahrazeno et. D3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 I5	Tatce 2. kolej	15/16.11+16/17.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. I3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 U5	Pečky - Tatce 2. TK jen TV	15/16.11+16/17.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. U3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 O5	Pečky TV sudé	15/16.11+16/17.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. O3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 C5	Tatce - Pečky 1. TK	17/18.11+18/19.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	VNJŘ, ND; nahrazeno et. C3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 T5	Tatce - Pečky 1. TK jen TV	17/18.11+18/19.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	nahrazeno et. T3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63002 N5	Pečky TV liché	17/18.11+18/19.11.	19:00-5:00	ASP, GPK	NVÚ; nahrazeno et. N3 22:00-5:00	SSZ	PoVel
501	63177 K	Velim SK 1+3+5, Velim-Kolín 1. TK+TV, Kolín SK 101d	4.11.-N-7.11.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1	nahrazeno ROV 63045	SSZ	PoVel
501	63177 G9	Velim SK 2	11.11.-N-14.11.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1	nahrazeno ROV 63045	SSZ	PoVel
501	63177 F9	Velim SK 4/a	11.11.-N-14.11.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1	nahrazeno ROV 63045	SSZ	PoVel

501	63177 R9	Velim TV sudé	11.11.-N-14.11.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1	nahrazeno ROV 63045	SSZ	PoVel
501	63177 D9	Velim - Cerhenice 2. TK+TV	11.11.-N-14.11.	19:00-N-5:00	výměna TV syst. 1.1	nahrazeno ROV 63045	SSZ	PoVel
502	63249	TK NBK město-Sadská	19.,20.11.	7:20-15:20	Odstranění DFV, výměna kolejnic, svařování.	přesun na 8.10., 9.10.2022, nevhodné souběhy výluk	PHA	
505	53179 G	Smiřice, PZM v km 32,168 (P5221)	14.-N-18.	8:00-N-14:00	doplnění závor na PZM v km 32,168 (P5221)	požadavek SSZT	HKR	
505	53179 H	Smiřice, PZM v km 33,331 (P5222)	14.-N-18.	8:00-N-14:00	doplnění závor na PZM v km 33,331 (P5222)	požadavek SSZT	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: listopad 2022

datum: 30. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplň- no:								
516	35024 A	Světlá n/S-Ledeč n/S PZZ	28.11.-N-2.12.	7:40-N-13:00	doplnění závor na přejezdu P5893 v km 45,166	PN, 10 km/h	BNO	
519	63273 A	Senohraby-Čerčany TV 1. TK, Čerčany 1a. SK+TV lichá	1.,2.	9:10-14:45	výřez porostu, oprava osvětlení	VNJŘ	PHA	
519	63273 B	Čerčany-Senohraby TV 2. TK, Čerčany 2a. SK+TV sudá	3.,4.	9:10-14:30	výřez porostu, oprava osvětlení	VNJŘ	PHA	
519	63270 A	P.Uhřetěves-Říčany 1. TK	9.	9:00-15:00	výměna vadného LIS, zavaření	VNJŘ	PHA	
519	63270 B	Strančice 3. SK+TV lichá	10., 11.	9:00-15:00	výřez porostu na opěrné zdi, svoz	NVÚ	PHA	
524	63188 O8	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2. TK	1.	10:05-12:55	sypání ŠL	ZP+ND, souběh s ROV 63173 A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 N8	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK	1.	10:05-12:55	sypání ŠL	ZP+ND, souběh s ROV 63173 A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 N6	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK	6.	0:50-4:20	přesun kolejnic	ZP, souběh s ROV 63173 A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 P8	odb.Zeleneč-P.H.Počer. 2. TK	1.-4.,7.	10:05-12:55	sypání ŠL	ZP+ND, souběh s ROV 63173 C	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 P7	odb.Zeleneč-P.H.Počer. 2. TK	5.,6.	18:10-21:10	sypání ŠL	ZP+ND, souběh s ROV 63173 C	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 P3	odb.Zeleneč-P.H.Počer. 2. TK	9./10.	20:40-4:20	přesun kolejnic	ZP+ND, souběh s ROV 63173 C	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63173 M3	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV, odb. Skály záhlaví a zhlaví	25./26.- 27./28.	20:40- 4:20	manipulace s kolejnicemi, vykládka pražců, pokládka výhybek	ZP+ND , souběh s etapami A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb. Č. Most-odb.Hloubětín 2. TK+TV	25./26.- 27./28.	20:40- 4:20	manipulace s kolejnicemi, vykládka pražců, pokládka výhybek	ZP+ND , souběh s etapami A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63235 E4	P.hl.n.-P.Vršovice 102., 101., 103., 105. TK+TV, P.Vršovice TV celá, P.hl.n.-výh. P. Vyšehrad TV 203. TK	19.	0:50- 4:00	dmt ZOK	ZP+LNT	SSZ	Hostivař II
525	63267 A	P.Malešice-P.Libeň TK+TV, P.Malešice SK 6a	1.,2.	9:00- 15:00	odstranění blátivých míst, odvoz porostu, dosypání štěrku	ZP	PHA	
525	63267 G	P.Malešice od nv. č. 5 po nv. č. 11	2.	9:00- 15:00	výměna a vevaření 2xLIS		PHA	
525	63267 B	P.Malešice-P.Hostivař TK+TV	3.	9:00- 15:00	výřez a svoz porostu, výměna upevňovadel	ZP	PHA	
525	63267 C	P.Malešice výh. č. 26	4.	8:00- 14:00	výměna vadného jazyka včetně zavaření	(od Libně sudé šturc)	PHA	
525	63267 D	P.Z.Město-P.Malešice 1. TK	7.	8:00- 14:00	odstranění defektoskopických závad, včetně zavaření		PHA	
525	63267 E	P.Malešice-P.Z.Město 2. TK	8.	8:00- 14:00	odstranění defektoskopických závad, včetně zavaření		PHA	
525	63269 A	Praha hl.n.-P.Libeň 601., 602. TK+TV	29.	0:40- 4:10	oprava vadného osvětlení na branách	ZP	PHA	
525	63269 B	P.hl.n.-odb.Balab. 301., 302. TK+TV	30.	0:40- 4:10	oprava vadného osvětlení na branách	ZP	PHA	
526	63025 F	odb. Balabenka 502. SK, od náv. S501, S301 po IS mezi výh. č. 3 a 5	1./2.	22:00- 4:00	broušení výh. č. 6	souběh se ZP P. Vysočany-Lysá n/L	PHA	
dílčí změny:								
524	63188 M2	odb. Č.Most-P.H.Počer. 1. TK	5.,12.	6:00- 18:10	pokládka KR, zašterkování...	VNJŘ , původně M5 6:00-19:00 hod.	SSZ	Vysočany-Mstětice
526	63238 D	P.Libeň-P.Mas.n. 202.TK, P.Libeň záhl. od Se64 k 202MS	26.,27.	9:00- 15:00	výřez a odvoz vegetace	přesun z 24.,25.11., požadavek ROPID	PHA	
526	63238 E	P.Libeň-P.Mas.n. TV 202. TK, P.Mas.n. TV 202a SK	26.,27.	9:00- 15:00	výřez a odvoz vegetace	přesun z 24.,25.11., požadavek ROPID	PHA	
zrušeno:								
521	63155 I,S	P.Radotín-odb.Závodíště 1. TK+TV, P.Radotín smíchovské záhlaví, odb.Závodíště radotínské záhlaví	4.-N-7.	21:00-N- 5:00	montáž TV	VNJŘ , souběh s etapou L	SSZ	Smíchov-Černošice

521	63155 L,W	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV, Barrandov dopr. kolej mezi 1S a 1L	4.-N-7.	21:00-N- 5:00	montáž TV		SSZ	Smíchov-Černošice
524	63188 L6	odb.Č.Most-odb.Skály 2. TK	1.	0:50- 4:20	sypání		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 F3	odb.Zeleneč-P.H.Poč. 2. TK+TV	1./2.-3./4	0:50- 4:20	stahování kolejnic sypání	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 P6	odb.Zeleneč-P.H.Počer. 2. TK	5.-10.	0:50- 4:20	sypání, stahování kolejnic	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 M1	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV, odb.Skály záhlaví a zhlaví	25.-N-28.	20:40-N- 4:20	tažení spojek, úprava TV	ZP+ND, přesun na 2.-N-5.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N1	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2. TK+TV	25.-N-28.	20:40-N- 4:20	tažení spojek, úprava TV	ZP+ND, přesun na 2.-N-5.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 A	P.Vysočany SZZ	25.11.-N- 10.12.	20:40-N- 17:00	aktivace SSZ	přesun na 2.-N-17.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 B	P.Vysočany část SZZ-balab., libeňské zhlaví	25.-N-28.	20:40-N- 4:20	aktivace SSZ	přesun na 2.-N-5.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 D	P,Vysočany-odb.Balabenka TZZ 301., 302. TK P.Vysočany-P.Libeň TZZ TK	25.-N-28.	20:40-N- 4:20	aktivace TZZ	přesun na 2.-N-5.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 C	P.Vysočany část SZZ -počernické zhlaví	25.11.-N- 4.12.	20:40-N- 16:00	aktivace SSZ	přesun na 2.-N-10.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 E	P.Vysočany.odb.Skály TZZ 101. TK	25.11.-N- 10.12.	20:40-N- 17:00	aktivace TZZ	přesun na 2.-N-17.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 G	odb.Č.Most-odb.Hloubětín TZZ 2. TK	25.11.-N- 8.12.	20:40-N- 17:00	aktivace TZZ	přesun na 2.-N-10.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65021 I2	Praha hl.n. SZZ	26.	1:15- 3:00	přehrání SW	ZP, operativně 1x20', přesun 3.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65021 J2	P.Libeň SZZ	26.	1:15- 3:00	přehrání SW	ZP, operativně 1x20', přesun 3.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
526	63268 F	P.Mas.n.-P.Libeň 201.TK, P.Mas.n. 201a SK, P.Libeň 103s SK	26.,27.	9:00- 15:00	výřez a odvoz vegetace	přesun na 3.,4.12., požadavek ROPID	PHA	
526	63268 G	P.Mas.n.-P.Libeň TV 201.TK, P.M.n.-odb.Bal. TV 401.,402.TK	26.,27.	9:00- 15:00	výřez a odvoz vegetace		PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: listopad 2022

datum: 30. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
dopl- něno:								
713	63268 A	Zdice - Beroun 1. TK, Beroun záhlaví směr Zdice od návěstidla 1S po návěstidlo Se109	1.-3.	8:10- 16:10	výřez a svoz porostu, čištění odvodnění	VNJŘ	PHA	
713	63268 B	Beroun - Zdice 2. TK, Beroun záhlaví směr Zdice od návěstidla Se110 po návěstidlo 2S	4.-6.	8:10- 16:10	výřez a svoz porostu, čištění odvodnění	VNJŘ	PHA	
720	75029 D	Cheb ovládání z PPV Cheb pro úsek DOZ Plzeň (mimo) - Cheb (mimo), Lipová u Chebu - Cheb TZZ v 1. a 2. TK (automatický blok a přenos čísel vlaků), SZZ DOZ (kamerový systém, staniční rozhlas)	22./23.	22:45- 5:00	úpravy optické kabelizace		SSZ	ETCS PLZ - CHEB
dílčí změny:								
709	93133 E	Protivín - Ražice TK + TV	14.-16.	7:30- 14:20	výměna def. vadných kolejnic vložením KKV a zavařením, oprava stávající BK, oprava RK, odstraňování vegetace, údržba TV a ověření sjízdnosti TV	ZP, ND původně v čase 7:30- 14:25, změna na žádost ČD	PLZ	
Zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: listopad 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplň- no:								
502	63220 C	Velký Osek, 90.SK, spojovací kolej Kanín Nová spojka, SP 90.,91.,92 jen TV	20.	7:45- 15:45	Práce mechanizace pod TV, výměna LIS, svařování.	v souběhu s OŘ HK ROV 53187, souběh B+C NVÚ	PHA	

502	63239 E	Nymburk seřadovací, 51. kolej jen TV	27.	12:30-16:30	BOTV ROV 63239 D	NVÚ, nemožné napájení při konání etapy D	PHA	Opravná práce SEE
503	63182 D	Lysá n/L.výh.č.22ab,	26.-N-29.	7:15-N-17:00	Oprava výh. č. 22ab, výměna pražců, výh. dílů, svařování, úprava GPK.	VNJŘ	PHA	
502	63182 B	Lysá n/L. SK 2., 2a., 4., 4a, 6., 6a. jen TV	26.,27., 28.,29.	7:15-17:00	Oprava výhybky č. 22ab, práce mechanizace pod TV.	Etapizace, původně v etapě B i kolejově a nepřetržitě, nyní denní výluky, na žádost ŘP, souběh B+D.	PHA	
503	73342 D	UL Střekov 1. SK jen TV část sebužínské zhl. (výh. č. 6, 5)	1.	7:00-17:00	výměna srdcovky výh. č. 5, svařování	NVÚ	UNL	
503	73343 A	Děčín východ 44. SK, NTV nad 44. - 50. SK	14.-N-18.	7:00-N-17:00	výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK	NVÚ, vyžilé dřevěné pražce, špatná držečnost upevňovadel	UNL	
527	63194 A	Roztoky vč. 11, 13, 15	12.	8:00-20:00	Výměna jazyků a opornic ve vč.15	VNJŘ, nelze jezdit po 1.TK Libčice-Roztoky - současně s 63129 G1, H1	PHA	
527	63194 B	Roztoky lichá - pouze TV	12.	8:00-20:00	Výměna jazyků a opornic ve vč.15	souč. s et. A - nelze po 1.TK Libčice-Roztoky	PHA	
527	63129 G1	Libčice - Roztoky 1. TK + 2 x záhlaví	12.	8:00-20:00	Výřez křoví a veget. včetně odvozu	souběh s ROV 63194 etapa A+B	PHA	
527	63129 H1	Libčice - Roztoky 1. TK - pouze TV	12.	8:00-20:00	Práce mechanizace pod TV	souběh s ROV 63194 etapa A+B	PHA	
527	63194 C	Roztoky+Roztoky-Libčice vč. 14 a 16 + 2TK	13.	8:00-18:00	Výměna jazyka a opornice ve vč. 14, výřez křoví a veget. včetně odvozu	VNJŘ souběh s et. D	PHA	
527	63194 D	Roztoky+Roztoky-Libčice sudá+2TK - pouze TV	13.	8:00-17:00	Práce mechanizace pod TV		PHA	
527	63266 A	Kralupy nad Vlt. SK101, 103	1. - N - 11.	7:00-19:00	TSO staniční koleje		PHA	
527	63266 B	Kralupy nad Vlt. st.k. 1, 3+střední zhl.	3. - N - 11.	7:00-19:00	TSO staniční koleje		PHA	
527	63266 C	Kralupy nad Vlt. část zhl.vč.111b	6.	7:00-15:00	Výměna LISŮ včetně zavaření	Jízda vč.108 a 112 na PN	PHA	
527	63266 D	Kralupy st.k. 101, 103, 109a - pouze TV	1.,2.,3.,4., 5.,6.,7.,8.9.,10. a 11.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	63266 E	Kralupy 1, 3, 9-17, 202 - pouze TV	3.,4.,5.,6., 7.,8.,9., 10. a 11.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	63266 F	Kralupy nad Vlt. st.k.102, 104	14. - N - 24.	7:00-19:00	TSO staniční koleje		PHA	
527	63266 G	Kralupy nad Vlt. st.k.2+střední zhl.	16. - N - 24.	7:00-19:00	TSO staniční koleje		PHA	

527	63266 H	Kralupy nad Vlt. část zhl.vč.112b	19.	7:00-15:00	Výměna LISů včetně zavaření	Jízda vč. 109 a 111 na PN	PHA	
527	63266 I	Kralupy st.k.102,104,106a - pouze TV	14.,15., 16.,17., 18.,19., 20.,21., 22.,23. a 24.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	63266 J	Kralupy st.k.2,4,6,6a,104a - pouze TV	16.,17.,18., 19., 20.,21.,22., 23., 24.,28.,29. a 30.	7:00-19:00	Práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	63266 K	Kralupy - Nelahozeves TK 2+TV, Kralupy SK 2+ nelahozev. zhlaví a zhl.	28.,29.,30.	7:00-19:00	TSO staniční a traťové koleje		PHA	
527	72A02112	Hněvice - D. Beřkovice 1. TK + TV	21.	7:30-14:00	výměna 2x LIS v km 462,000, svařování		UNL	
527	70037 A	Hrobce mezi nám. výh. č. 13 a 20	16.	7:00-14:00	výměna LIS mezi výh. č. 13 a 20, svařování		UNL	
527	73392 A	Lovosice výh. č. 106	3.	7:00-15:00	výměna levého jazyka a opornice výh. č. 106, svařování		UNL	
527	73392 B	Lovosice výh. č. 124	4.	7:00-14:00	výměna 2x LIS na ZV124, svařování		UNL	
527	73392 C	Lovosice výh. č. 135	1.	7:00-15:00	výměna levého jazyka a opornice výh. č. 135, svařování		UNL	
527	73392 D	Lovosice výh. č. 607	2.	7:00-15:00	výměna pravého jazyka a opornice výh. č. 607, svařování		UNL	
527	73340 E	Prackovice n.L. - Lovosice 1. TK Lovosice výh. č. 30, 34, 35	14.	7:00-16:00	výměna levého a pravého jazyka a opornice výh. č. 34, svařování	VNJŘ	UNL	
527	73395 A	UL hl.n. 3a, 121a, 121b, 122a, 122b SK + výh. č. 359, 360, 361	28.11.-N-2.12.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve 3a SK a ve výh. č. 360 a 361, strojní úprava GPK a výhybek	vyžilé dřevěné pražce, špatná drážebnost upevňovadel	UNL	
540	53195 A	Zákupy - Mimoň TK	1., 2.	00:05 - 4:10	odstranění def. vad	ZP+ND	HKR	
540	53195 B	Brniště výh. č. 1	2./3.	23:45 - 4:25	odstranění def. vad	ZP	HKR	
540	53195 C	Brniště výh.č. 28	3./4.	23:50 - 4:20	odstranění def. vad	ZP	HKR	
540	53195 D	Mimoň výh. č. 4	7.	16:00 - 22:00	odstranění def. vad		HKR	
540	55041	Česká Lípa hl.n. síť SRD	15.	8:00 - 14:00	přezkoušení funkcionalit VNPN		HKR	

546	73399	Rumburk 3., 5. SK část v úseku od km 90,920 po km 91,040	1.11.-N- 10.12.	7:00-N- 17:00	výstavba poloostrovního nástupiště	budou zachovány 3 nást. hrany	UNL	
dílčí změny:								
502	63227 B	NBK hl.n. výhybka č. 57b	6.	7:15- 14:15	Broušení jazyků, opornic.	na žádost ČD - C, původně 2.11.2022	PHA	
502	63220 C	Velký Osek, 90.SK,spojovací kolej Kanín Nová spojka, SP 90., 91., 92 jen TV	19.	7:45- 15:45	Práce mechanizace pod TV.	v souběhu s OŘ HK ROV 53187 (přidána výl TV) VNJŘ	PHA	
508	53175 A	Stará Paka - Košťálov TK	14., 15., 16.	8:00 - 16:00	Likvidace skládky	ZP+ND původně od 21., 22., 23. - požadavek dopravce	HKR	
527	63129 G	Libčice - Roztoky 1. TK + 2 x záhlaví	26., 27.	9:00- 15:00	Výřez křoví a veget. včetně odvozu	Původně 12., 13. 11. (v srpnu jsme žádali ještě 14.11.-pondělí - nepovoleno)	PHA	
527	63129 H	Libčice - Roztoky 1. TK - pouze TV	26., 27.	9:00- 15:00	Práce mechanizace pod TV	Původně 12., 13. 11.	PHA	
527	73347 A	Lovosice výh. č. R5, R6, R7	24.-N-26.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. R5, R6	původně v termínu 14.-N-16. kapacitní důvody	UNL	
540	50029 A	Mimoň 5., 7., 7a, 7b SK	1. - 30.	7:00 - 17:00	SVP, SVK, úprava BK, úprava stezek	původně od 3.10.- 1.11.22	HKR	
zrušeno:								
502	63213 A1	Poděbrady - Libice 1+TV; záhlaví 1 TK v Poděbradech a Libicích	26/27., 27/28.	20:10- 05:10	demontáže	zrušeno z důvodu změny priorit v návaznosti na aktuální provozní situaci	PHA	SEE
502	63213 B	Libice - Poděbrady 2+TV; záhlaví 2 TK v Poděbradech a Libicích	7.-N-21.	7:30- 17:30	stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd.	dtto	PHA	SEE
502	63213 B1	Libice - Poděbrady 2+TV; záhlaví 2 TK v Poděbradech a Libicích	28/29., 29/30.	20:00- 05:00	demontáže	dtto	PHA	SEE
502	63213 J	Poděbrady sudá jen TV	7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21.	7:30- 17:30	práce v dělení ÚO 402 v Poděbradech	dtto	PHA	SEE
502	63213 K	Libice sudá jen TV	8., 10., 12., 14., 16., 18., 20.	7:30- 17:30	práce v dělení ÚO 412 v Libicích	dtto	PHA	SEE
502	63213 L	Libice - Poděbrady 2 bez TV	21.	17:30- 19:30	obnova šuntovací schopnosti	dtto	PHA	SEE
502	63220 B	Velký Osek výhybka č. 2	20.	7:45- 15:45	Navaření srdcovky výhybky.	Práce budou vykonány v etapě C (duplicitní vyloučení). VNJŘ	PHA	

502	63239 A	Nymburk předjízdne 201. SK + Nymburk - Babín 1. TK (od ÚO 431 po 411)	26.	8:30-12:30	revise ÚO, ÚD, bleskojistik	zrušeno z důvodu změny priorit v návaznosti na aktuální provozní situaci	PHA	SEE
502	63239 B	Babín - Nymburk 2. TK + Nymburk předjízdne 202. SK (od ÚO 412 po 432)	27.	8:30-12:30	revise ÚO, ÚD, bleskojistik	zrušeno z důvodu změny priorit v návaznosti na aktuální provozní situaci	PHA	SEE
502	63239 C	Nymburk - Babín 1. TK + Nbk seř. - Babín 3 TK (od ÚO 421 a 413 po 401)	26.	12:30-16:30	revise ÚO, ÚD, bleskojistik	zrušeno z důvodu změny priorit v návaznosti na aktuální provozní situaci	PHA	SEE
502	63239 D	Babín - Nymburk 2. TK + Babín - Nbk seř. 4. TK (od ÚO 402 po 422 a 414)	27.	12:30-16:30	revise ÚO, ÚD, bleskojistik	zrušeno z důvodu změny priorit v návaznosti na aktuální provozní situaci	PHA	SEE
503	63247 B	Lysá n.L. výh. 59	11.	8:10-16:10	opr. výh. 59	nedostatek kapacit	PHA	
508	50028 A	Liberec 101. SK	13. - 10N - 22.	7:00 - 17:00	oprava 101. SK	uskutečnění v říjnu 2022 (17. - 26.10.)	HKR	
508	50028 B	Liberec 114. SK	4. - 20N - 23.	7:00 - 17:00	SVP, SVK, úprava GPK, úprava BK	bez fin. krytí	HKR	
508	50028 C	Liberec 116. SK	4.- 20N - 23.	7:00 - 17:00	SVP, SVK, úprava GPK, úprava BK	bez fin. krytí	HKR	
527	63129 E	Roztoky - Libčice 2. TK + 2 x záhlaví	5., 6.	9:00-15:00	Výřez křoví a veget. včetně odvozu	Pokud bude výluka dle ROV 63266	PHA	
527	63129 F	Roztoky - Libčice 2. TK - pouze TV	5., 6.	9:00-15:00	Práce mechanizace pod TV	Pokud bude výluka dle ROV 63266	PHA	
527	73341 A	Ústí n.L. jih 103. SK, výh. č. 115	1.	7:30-13:30	výměna 1x LIS mezi výh. č. 115-117, svařování, ruční úprava GPK	bude provedeno v předstihu	UNL	
537	65021 F	Skály odb.-Pha-Satalice TZZ	25.11-N-10.12	20:40-N-17:00	aktiva ZZ	Přesun na prosinec 2.- 17.12.	PHA	
539	73343 A	Dobkovičky - Úpořiny TK	1.-4.	7:00-13:00	odstranění porostu	Zrušena. Číslo ROV použito pro výl. Dcn. vých. 14.- 18.11. dle dopl. výluk	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: listopad 2022

datum: 3. 10. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplň- no:								
504	73394 A	Ústí n.L. západ 209., 210. SK + výh. č. 73	7.-N-11.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výhybce č. 73, strojní úprava GP výhybky	vyžilé dřevěné pražce, špatná držebnost upevňovačů - odstavování souprav GWTR od nového grafikonu na 209., 210. SK	UNL	
504	73263 A	Ústí n.L. západ výh. č. 55ab	6.	7:00- 16:00	výměna jazyka a opornice výh. č. 55ab, svařování	z kapacitních důvodů firmy nebyly práce provedeny 11.9.2022 - nemoc, dovolená	UNL	
504	72A11312	Ohnič - Úpořiny 1. TK + TV	21.-24.	7:30- 16:00	čištění ŠL		UNL	
504	75030 A	Č. Zlatníky odb. SZZ	22.-N-25.	8:00-N- 13:00	oprava napájecí části kolejových obvodů (havarijní stav)	jízdy vlaků na PN ze všech směrů	UNL	
504	73260 A	Most n. n. obj. - Třebušice TK	9.	8:00- 15:00	odstranění defektoskopických vad	ZP	UNL	
504	73390 A	Třebušice - Most 1. TK + TV, Most 101. SK jen TV	2.	7:00- 12:00	diagnostika tramvajového mostu v km 49,100		CPS	
504	73390 B	Most - Třebušice 2. TK + TV, Most 102. SK jen TV	2.	12:00- 17:00	diagnostika tramvajového mostu v km 49,100		CPS	
520	63189 D	Pha Smíchov - Prokop. Údolí - Pha Řeporyje + záhl. Praha Řeporyje	18./19., 19./20.	20:30 - 04:50	broušení kolejnic	ZP+ND	PHA	
522	63131 A	část traťové koleje Rakovník - Mladotice v úseku od km 4,915 po km 27,241	1. - N - 10.11.	8:00- 17:00	rekonstrukce PZS P1740 v km 11,285 + údržba TK	ZP+ND , v září nepovolena uzavírka přejezdu	SSZ	Přejezd Zavidov
533	72A14812	Tršnice - Kynšperk n. O. 1. TK+TV	4.	7:00- 17:00	oprava GPK		UNL	
533	72A14912	Cheb-Tršnice, 1. TK+TV	1.	7:00- 13:30	výměna def. vadných kolejnic	dodatečný požadavek ST KV, výměna před akcí „Brousící kampaň“	UNL	
533	73365 N	Cheb, část zhl. ve směru Trš./FL. od nám. výh. č. 58 po nám. výh. č. 67	4.	8:00- 12:00	výměna přestavníku výhybky č. 58	dodatečný požadavek, nelze jet na 8. a 10. SK od Tršnice a F. Lázní	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73365 O	Cheb, část zhl. ve směru FL. od hrotů jazyků po nám. výh. č. 73	4.	8:00- 12:00	výměna přestavníku výhybky č. 73	dodatečný požadavek, jízda od F. Lázně variantní cestou	SSZ	ETCS PLZ - CH

533	73365 P	Cheb, část zhl. ve směru FL. od náv. Se806 po náv. Se807	23.	9:30-12:00	výměna přestavníku výhybky č. 805	dodatečný požadavek, nelze jet na 801b SK	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73393 A	Cheb, část 130., 132., 134., 136. SK+TV130.-136. SK	24.	7:00-13:00	výměna návěstidla S130, S132, S134, S136	NVÚ, dodatečný požadavek, nelze jet na 130.,132.,134.,136SK	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73393 B	Cheb, část 141.-149. SK Stará topírenská+část 152.-213. SK Nová topírenská+část trš. zhlaví mezi nám. výh. č. 152 a 601, 602, 603+TV 1. a 2.spouštěcí + 30.,32.,92.spojovací + 138.-148.SK sever + 146.-158.SK + 200.-208.SK + 602.-622.SK	29.	7:00-13:00	výměna návěstidla Se136, Se137, Se139, Sp	NVÚ, dodatečný požadavek, nelze jet na 146.-158.SK+602.-622.SK+SK DKV od směru Tršnice	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75029 A	Cheb, SZZ St.1	1.11.-N-10.12.	8:00-N-24:00	úprava staničního ZZ na St. 1	dodatečný požadavek, výluka pokračuje v GVD 22/23 dle ROV 75002 et. A (do 27.1.2023)	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75029 B	Cheb, SZZ St.2	1.11.-N-10.12.	8:00-N-24:00	úprava staničního ZZ na St. 2	dodatečný požadavek, výluka pokračuje v GVD 22/23 dle ROV 75002 et. B (do 3.3.2023)	SSZ	ETCS PLZ - CH
533 543 720	75029 C	Cheb - Schirnding - TZZ, PZZ (5x) Cheb - Schirnding - BTS (Podhoří, Pomezí n.O., státní hranice CZ/D) rozhlas na zastávce Pomezí n.O. Františkovy Lázně - Aš - BTS Františkovy Lázně - Bad Brambach - BTS GSM-R (Cheb, Cheb - Schirnding, Cheb - Františkovy Lázně, Františkovy Lázně, Františkovy Lázně - Vojtanov - Bad Brambach, Aš - Selb-Plößberg)	24./25.	22:45-5:00	úpravy optického kabelu	provoz v ŽST Cheb bez omezení, směr Schirnding jízdy na PN a Op, omezení sděl. zař.	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73113 B	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK + část TV 1., 2. SK mezi PI N, O, P, R	24.10.-N-10.12.	4:10-N-24:00	montáž bárky MA34	pokračuje v JŘ 2023 jako ROV 73006 B	CPS	lávka Cheb
719	93145 B	Horní Bříza 3., 3a. SK	15.-N-28.	7:30-N-16:30	výměna kolejového roštu a kolejového lože		PLZ	

dílčí změny:								
503 504	73305 A	UL západ - UL Střekov 1. TK+TV, UL západ 137. SK + TV	8.	7:00-15:00	odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK	původně v době 10:00 - 15:00 hod bez vypínání TV - zbahnělé šterkové lože	UNL	
zrušeno:								
504	70033 A	Řehlovice 3. SK	4.	8:00-14:00	výměna upevňovadel	práce provedeny v předstihu	UNL	
533	73113 H	Cheb SK 3., 5., 7a., 7b., 9a., 9b., 11. jen TV	5./6.	23:40-4:10	výsuv č. 9		CPS	Cheb lávka
533	73113 I	Cheb záhlaví střední v úseku od náv. Se311 a námezničku výh. č. D2 po konce kusých kolejí 1M, 4d, 5d	5./6.	20:00-6:00	výsuv č. 9		CPS	Cheb lávka

Schvalovatel 9

měsíc: listopad 2022

datum: 27. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53177 B	Č. Třebová směr. sk., 220., 221., 222. bez TV, kolejové brzdy č. 220, 221, 222	21.-N-30.	8:00-N-17:00	oprava kolejových brzd	přesun z října (17.-26.10), nedodání materiálu	HKR	
501	53122 J	Brandýs n. O. před. kol., 2., 2a, 4. SK a sudá jen TV, Brandýs n. O. před. kol., záhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví od náv. 2L po náv. S2a. Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od náv. Se4 po náv. Sc2, Sc4; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od náv. L2, L4 po LIS v km 267,447 (mezi v. č. 9 – 13 nové označení).	27.11.-N-10.12.	19:00-N-24:00	rekonstrukce sudé kolejové skupiny v Brandýse nad Orlicí, úprava TV, práce na mostech a propustcích.	ND náhrada za zkrácenou výluku 53122 G	SSV	BC - Brandýs - Ústí

501	53122 K	Brandýs n. O. před. kol. - Choceň, 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 po náv. Sc2c; Brandýs n. O. před. kol., 2c bez TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, od náv. L2c po náv. 2S; Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs n. O.	27./28., 28./29., 29./30., 30.11./1.12.	22:45- 4:35	práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení.	ZP náhrada za zrušenou výlukou 53122 H	SSV	BC - Brandýs - Ústí
501	53122 N	Odb. Bezpráví, zhl. 2. TK směr Ústí n. O. od nám. výh č. 1 po IS v km 260,829	01.-N-15.	7:00-N- 16:00	práce na zhlaví Odb. Bezpráví	v souběhu s výlukou 53122 A, doplňuje se vyloučením	SSV	BC - Brandýs - Ústí
501	53122 M	Brandýs n. O., PZS v km 265,122	21.-N-24.	8:00-N- 16:00	výměna pohonu závor, úpravy na PZZ	přejezd uzavřen pro všechny účastníky silničního provozu	SSV	BC - Brandýs - Ústí
dílčí změny:								
501	53122 G	Brandýs n. O. před. kol., 2., 2a., 4.+TV, napětově od ÚO 402 po vložit. izolaci v km 267,515; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od náv. 2L po náv. S2a; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od náv. Se4 po náv. Sc2, Sc4; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od náv. L2, L4 po LIS v km 267,447 (mezi v. č. 9 – 13 nové označení)	13.8.-N- 27.11.	4:35-N- 19:00	rekonstrukce koleje, úpravy TV, rekonstrukce mostu, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, rekonstrukce kolejí a výhybek, práce na mostech, propustku, nástupiště, podchody	ND úprava data a času, původně do 10.12. do 24:00 hod., nahrazeno výlukou 53122 J	SSV	BC - Brandýs - Ústí

501	53122 H1	Brandýs n. O. před. kol. - Choceň, 2.+TV; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 po náv. Sc2c; Brandýs n. O. před. kol., 2c bez TV, Brandýs n. Orlicí před. kol., záhl. 2. TK směr Choceň, od náv. L2c po náv. 2S, Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.	24.-N-27.	7:00-N- 19:00	úprava železničního svršku, napájecí převěsy TV	VNJŘ zahájení o den dříve, pův. 25.-N-2711.	SSV	BC - Brandýs - Ústí
517	53186 D	Heř. Městec, 1., 2., 3., 4. SK, 3a SK, její část od náv. L3a po náv. Se12, Heř. Městec, zlh. střední, včetně části SK 3a hrotů výh.č. 15 a námezníků výh.č. 16, 17 po náv. Se12	3.10.-N- 10.12.	7:00-N- 24:00	výstavba nástupišť u kolejí č. 1 a 3.	úprava rozsahu vyloučení a prodloužení výluky, původně do 18. 11.	HKR	
zrušeno:								
501	53122 H	Brandýs n. O. před. kol. - Choceň: 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 po náv. Sc2c; Brandýs n. O. před. kol., 2c bez TV; Brandýs n. O. před. kol., záhl. 2. TK směr Choceň, od náv. L2c po náv. 2S; Choceň, záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.	27./28., 28./29., 29./30., 30.11/1.12.	22:45- 4:35	práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení	ZP nahrazeno výlukou 53122 K	SSV	BC - Brandýs - Ústí

Změnové tabulky prosinec 2022

Schvalovatel 1

měsíc: **prosinec 2022**

datum: **29. 9. 2022**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
316	35017 A	Moravská Nová Ves SZZ	5.	0:05-1:50	výměna SW	0:05-1:05 ZP , poté jízda na PN, z kapacitních důvodů zhotovitele přesun ze září	BNO	
316	35017 B	Lužice SZZ	5.	2:00-3:50	výměna SW	2:00-3:00 ZP , poté jízda na PN, z kapacitních důvodů zhotovitele přesun ze září	BNO	
316	35017 C	Rohatec SZZ	7.	0:10-2:50	výměna SW	0:10-1:10 ZP , poté jízda na PN, z kapacitních důvodů zhotovitele přesun ze září	BNO	
316	35017 D	Bzenec přívaz SZZ	9.	0:15-1:50	výměna SW	0:15-1:15 ZP , poté jízda na PN, z kapacitních důvodů zhotovitele přesun ze září	BNO	
316	35017 E	Moravský Písek SZZ	9.	2:00-3:45	výměna SW	2:00-3:00 ZP , poté jízda na PN, z kapacitních důvodů zhotovitele přesun ze září	BNO	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 2

měsíc: prosinec 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplňe- no:								
308	23024 A	Vsetín, zhlaví úsek koleje od nám. výh. č. 6 (stará) po náv. Lc2a, SK č. 2a, zhlaví směr Valašská Polanka, částečně, úsek koleje od náv. S2a po stavební konec výh. č. 5 (nová) v km 35,408 a napětově SK č. 2a částečně od vložené izolace v km 37,328 po vloženou izolaci v km 35,408	22.12.2022 -N- 16.2.2023	17:00-N- 6:20	57N, dokončení zárubní zdi ze st. p. č. 2, pokládka koleje, práce na TV	na žádost zhotovitele, založení opěrné zdi, nutné záporové pažení (výluka SK č. 2a bude pokračovat v menším rozsahu vyloučení do 31.5.)	SSV	
308	23298 A	Vsetín SK 2., 4., 4a. jen TV	1.,2.,3.,4.	8:00-14:00	montáž bran a převěšení TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek z důvodu změn v prosinci	SSV	
308	23298 B	Vsetín SK 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	1.,2.,3.,4.	9:10-12:50	montáž bran a převěšení TV	na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek z důvodu změn v prosinci	SSV	
308	23026 A	Vsetín SK 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV	12.,13.,14.	8:00-14:00	montáž bran a převěšení TV	NVÚ , na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek z důvodu změn v prosinci	SSV	
308	23026 B	Vsetín SK č. 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	12.,13.,14.	9:10-12:50	montáž bran a převěšení TV	na žádost zhotovitele, dodatečný požadavek z důvodu změn v prosinci	SSV	
312	25033 A	Mikulovice - Zlaté Hory: PZZ - P4406 v km 7,214	5.-N-9.	8:00-N- 17:00	Doplnění závor na přejezd	na žádost SSV doplnění výluky pro realizaci akce P500	SSV	
dílčí změny:								
309	23047 A	Olomouc hl.n. os.n. - sudá jen TV, Grygov - Olomouc hl.n. - TK2 + TV	17.	7:15-13:45	údržba TV, závěsy na konzolách, branách a převěsech	LNT+VNJR ; na žádost PO Olomouc změna termínu (původně 8. 12. 2022) změna č. ROV pův. 23206 A	OVA	
zrušeno:								
308	23272 A	Vsetín: 1a. jen TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV	1.	8:00-14:00	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	LNT , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín

308	23272 B	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	1.	9:50-10:40	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23272 C	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	1.	11:15- 12:00	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23004 A	Vsetín: 1a. jen TV, Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV	17.,18.	8:00-14:00	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	LNT , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23004 B	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	17.,18.	9:50-10:40	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5, 6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23004 C	Vsetín: 1a. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV	17.,18.	11:15- 12:00	montáž TV, spojky nových výh. 2, 4 a 5,6	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín

308	13118 X	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	30.11./1.12. 1./2. 2./3.	23:00-3:00	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23002 X	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	12./13. 13./14.	23:00-3:00	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	13118 X1	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	3./4.	23:25-3:50	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	13118 X2	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	4./5.	23:25-3:00	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín

308	23002 X2	Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a. + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV	11./12.	23:25-3:00	zásobování stavby	ZP , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín
308	23002 E	Vsetín: 2., 4., 4a, 6., 6b., 1., 5., 7., 9., 11., 13. jen TV, (celá ZST bez kol. č. 2a, 1a)	22.	12:30-17:00	zrušení izolace v km 37,328 a regulace TV	LNT , na žádost zhotovitele z důvodu nedokončené SK č. 2a	SSV	Vsetín

Schvalovatel 3

měsíc: prosinec 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplň- no:								
317	35025 A	Veselí nad Moravou - Strážnice PZS km 3,102, PZS km 3,356 (P8137), km 3,526 (P8138) a PZS km 4,982 (P8139)	5.-N-9.	7:45-N-15:00	doplnění závor a výměna výstražníků	PZS km 3,102 a km 3,526 budou uzavřeny, jízda vlaků přes PZS km 3,356 a km 4,982 na přejezdíky	BNO	Přejezdy 500
320	35006 A	Břeclav SZZ částečně - DNO	6.	0:30-3:30	údržba SZZ	ZP OPERATIVNÍ VÝLUKA 3x 25 minut	BNO	
320	35006 B	Břeclav SZZ, Břeclav přednádraží - Hrušky TZZ 1.a 2. TK, Hrušky SZZ část. - technol. počítače	6.	0:30-3:30	údržba SZZ	ZP OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 15 minut	BNO	
320	30007 A	Vranovice SK 1 bez TV	5.	7:00-15:00	odstranění defektoskopických vad, svařování		BNO	

320	33016 A	Brno-Maloměřice SK 4c, 4k, 10c, 10k, 92, 125, 126, 126b, 126c, 126d, 127, 128, 129 jen TV, SK 601, 604, 605, 605a jen TV TV vl. č. 5402 OKV Brno-Maloměřice, SK 501-507, 515-518, 524-526, 531, 532, 534-536, 540-544, 544a, 551, 552, 554, 559, 563 jen TV TV vl. č. 5434 ČD a.s.- B.- Maloměřice, Brno-Židenice - Brno-Maloměřice TK T8 jen TV	17.,18.	7:30-16:30	úpravy TV v areálu DKV Brno-Maloměřice	LNT	BNO	
502	33207 A	Havlíčkův Brod část SK 36 od nám. výh. č. 113 do km 223,650	28.11.-N-9.12.	7:00-N-17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33207 B	Havlíčkův Brod část zhl. SK 35, 36 směr Pohled od nám. výh. č. 109 po nám. výh. č. 113, část SK 35 od nám. výh. č. 113 do km 223,650	28.11.-N-2.12.	7:00-N-17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33207 C	Havlíčkův Brod výh. č. 121, SK 41, 42, 53, 54, zhl. SK 42, 53, 54, 55, 56, 57, 57a, 57b od hrotů výh. č. 122XA po nám. výh. č. 122, 123, 124, 125, 126, 127	3.-N-9.	7:00-N-17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33207 D	Havlíčkův Brod část zhl. SK 39, 40, 41 směr Pohled od nám. výh. č. 108 po náv. Sc39, Sc40 a hroty výh. č. 121	5.-N-9.	7:00-N-17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33207 E	Havlíčkův Brod část zhl. SK 39, 40, 41 směr Pohled od nám. výh. č. 105 po nám. výh. č. 118	6.-N-7.	7:00-N-17:00	výměna kolejového roštu, svařování kolejnic, úprava GPK	požadavek ST Jihlava	BNO	
502	33210 A	Havlíčkův Brod SK 6, 6b, 6c, 8, 8b, 10., 12, 14 jen TV	5.,6.	7:40-16:15	myčka HB - vložení výh. do SK 8b	požadavek zhotovitele	BNO	

dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4
měsíc: prosinec 2022
datum: 30. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53002 J	Pardubice hl. n.	13./14.,14./15.,15./16.	23:40-3:50	napájecí převěsy	ZP	SSV	stavba Pardubice
501	55031 G	Pardubice hl.n. SSZ, ZZ v obvodu St. Sp1	25.11.-N-1.12.	08:00-N-18:00	Montáž přestavníků na výhybky v obvodu St.Sp1, aktivace nových návěstidel a PSt.5, PSt.6, PSt.7 a aktivace JOP.	přesun z 27.10. - 1.11. požadavek Odborné komise pro ZZ.	SSV	stavba Pardubice
501	63010 C	Velim, SK 2	14.-N-18.12.	7:30-N-17:30	regulace TV + výměna ZV	doplněno na základě reg. porady HK	SSZ	PoVel
501	63010 E	Velim, SK 4	14.-N-18.12.	7:30-N-17:30	regulace TV + výměna ZV	dtto	SSZ	PoVel
501	63010 S	Velim TV sudá	14.-N-18.12.	7:30-N-17:30	regulace TV + výměna ZV	dtto	SSZ	PoVel
501	63010 G6	Kolín - Velim TK 2+TV	14., 15.12.	7:30-16:00	regulace TV	dtto VNJR, ND	SSZ	PoVel
501	63010 H	Velim - Odb. Cerhenice TK 2+TV	15.-N-18.12.	16:00-N-17:30	regulace TV + výměna ZV	dtto	SSZ	PoVel
505	53086 C4	Pardubice-Rosice n. L. - Stéblová 2 TK + obě záhlaví a zhlaví.	5., 6., 7., 8., 9., 10.	8:15-17:20	demontáž trakčních základů	ND	SSV	zdukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53086 B4	Pardubice-Rosice n. L. - Stéblová 2 TK jen TV	5., 6., 7., 8., 9., 10.	8:15-17:20	demontáž trakčních základů	ND +NVÚ	SSV	zdukolejnění Pardubice - Stéblová
505	53086 M4	Stéblová 2., 4. SK jen TV	5., 6., 7., 8., 9., 10.	8:15-17:20	demontáž trakčních základů	ND +NVÚ	SSV	zdukolejnění Pardubice - Stéblová
513	53180 C	Doudleby n. Orl. - Potštejn TK; Potštejn celá	1., 2.	8:00-16:00	kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace, sekání trávy, oprava defektoskop. vad	ZP ; požadavek ST HK	HKR	

dílčí změny:								
501	53002 E	Pardubice hl.n. záhl. a zhl. 1 TK směr Přelouč, + zhlaví přeloučské a střední jeho část. kolejově 1c, 13b,13c SK. Pardubice hl. n. napěťově SK 1., 1a, 1c, 3., 5., 6c, 8., 8e, 10., 10b, 11., 11a, 12., 12b, 14., 404., 408., 410., 412 + 2., 2a, 4., 6. SK jejich část	11./12.	23:20-4:00	zatrejlování spojky výhybek číslo 85XN/90XN	ZP+ND+LNT, úprava vyloučení TV	SSV	stavba Pardubice
505	53002 G	Pardubice hl.n. - Pardubice Rosice n. L. TK+TV, Pardubice hl.n. kolejově 6c, 8e SK, Pardubice-Rosice n. L jen TV celá	16.	1:10-3:50	skládání materiálu	přivyloučení TV v ŽST Pardubice-Rosice n. L. a úprava času	SSV	stavba Pardubice
zrušeno:								
501	63001 E1	Č. Brod - Poříčany TK 1+TV; Poříčany SK 1-5+TV lichá	7.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 H1	Poříčany, zhl. SK 1-5 směr Kolín	8.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 M1	Poříčany, zhl. směr Kolín	8.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 P1	Poříčany, TV lichá	8.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 K1	Poříčany SK 2+4, TV SK 2-6	9.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 L1	Poříčany - Č. Brod TK 2 jen TV + zhl. Poříčany	9.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63001 C1	Poříčany SK 0+TV+zhl.	10.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 H1	Velim - Cerhenice TK 2	3.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 Q1	Velim - Cerhenice TK 2 jen TV	3.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 F1	Cerhenice - Pečky TK 2	3.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 S1	Cerhenice - Pečky TK 2 jen TV	3.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 O1	Pečky TV sudá	3.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 H4	Velim - Cerhenice TK 2	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 Q4	Velim - Cerhenice TK 2 jen TV	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel

501	63002 F4	Cerhenice - Pečky TK 2	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 S4	Cerhenice - Pečky TK 2 jen TV	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 R4	Pečky - Cerhenice TK 1 jen TV	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 J4	Cerhenice SK 1	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 P4	Cerhenice - Velim TK 1 jen TV	3./4.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 E1	Pečky - Cerhenice TK 1	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 J1	Cerhenice SK 1	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 G1	Cerhenice - Velim TK 1	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 R1	Pečky - Cerhenice	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 P1	Cerhenice - Velim	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 N1	Pečky TV lichá	4.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 O1	Pečky TV sudá	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 D1	Pečky - Tatce TK 2	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 U1	Pečky - Tatce TK 2 jen TV	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 I1	Tatce SK 2	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 B1	Tatce - Poříčany TK 2	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 W1	Tatce - Poříčany TK 2 jen TV	5.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 A4	Poříčany - Tatce TK 1	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 V4	Poříčany - Tatce TK 1 jen TV	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 C4	Tatce - Pečky TK 1	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 T4	Tatce - Pečky TK 1 jen TV	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 U4	Pečky - Tatce TK 2 jen TV	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 I4	Tatce SK 2	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 W4	Tatce - Poříčany TK 2 jen TV	5./6.12.	23:00-4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 A1	Poříčany - Tatce TK 1	6.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel

501	63002 V1	Poříčany - Tatce TK 1 jen TV	6.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 C1	Tatce - Pečky TK 1	6.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 T1	Tatce - Pečky TK 1 jen TV	6.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 N1	Pečky TV lichá	6.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 F1	Č. Brod - Poříčany TK 0+TV + Poříčany SK 0+TV	11.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 B1	Poříčany SK 2+zhl.	12.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 Q1	Poříčany TV SK 2-6	12.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 H4	Poříčany, zhl. směr Pečky SK 1-5	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 M4	Poříčany, záhl. a zhl. 1. směr Pečky	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 P4	Poříčany TV lichá	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 C4	Poříčany, SK 0+TV+zhl.	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 B4	Poříčany SK 2+zhl.	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 Q4	Poříčany TV SK 2-6	12./13.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 E4	Č. Brod - Poříčany TK 1+TV; Poříčany SK 1-5+TV lichá	13./14.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 F4	ČB - Poříčany TK 0 + TV, Poříčany SK 0+TV	13./14., 14./15.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
501	63002 G4	Poříčany - ČB TK 2+TV, Poříčany TV SK 2-6	14./15.12.	23:00 - 4:15	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel
502	63002 D1	Sadská - Poříčany TK+TV, Poříčany SK 4+6	12.12.	7:30-17:30	regulace TV po jízdě MV		SSZ	PoVel

Schvalovatel 5

měsíc: prosinec 2022

datum: 30. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
516	35024 A	Světlá n/S-Ledeč n/S PZZ	28.11.-N-2.12.	7:40-N-13:00	doplnění závor na přejezdu P5893 v km 45,166	PN, 10 km/h	BNO	

521	63155 I1,S1	P.Radotín-odb.Závodiště 1. TK+TV, P.Radotín smíchovské záhlaví, odb.Závodiště radotínské záhlaví	3.,4.	7:30- 17:30	dmt ZOK	VNJŘ, souběh s etapou L1	SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 L1,W1	odb.Závodiště-P.Smíchov 1. TK+TV, Barrandov dopr. kolej mezi 1S a 1L	3.,4.	7:30- 17:30	dmt ZOK		SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 J1,R1	P.Radotín-odb.Závodiště 3. TK+TV, P.Radotín smích./krč. záhlaví,zhlaví, odb.Závodiště radotínské záhlaví a krčské záhlaví a zhlaví	3.-6.	7:30- 17:30	dmt ZOK		SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 N1	odb.Závodiště-odb.Tunel 3. TK	5.,6.	7:30- 17:30	dmt ZOK		SSZ	Smíchov- Černošice
521	63155 D3,P3	P.Radotín 4., 6., 8. SK, zhlaví smích./ krčské, záhlaví a zhlaví dobřích. +napětí TV sudých SK	6./7.,7./8.	23:20- 4:20	mt TV, skládka/překládka kolejnic, dmt přejezdu v km 10,028	ZP+ND, souběh s etapami A, E, Y	SSZ	Smíchov- Černošice
521	63001 D3	P.Radotín 4., 6., 8. SK, zhlaví smích./ krčské, záhlaví a zhlaví dobřích.	12./13.,13./14.	23:20- 4:20	broušení výhybek 24, 27, 28	ZP+ND, souběh s etapami A, E, Y	SSZ	Smíchov- Černošice
524	63188 B3	P.Vysočany-odb.Bal. 301. TK+TV, balabenské záhlaví a zhlaví+TV	8./9.,9./10.	20:40- 4:20	pokládka výhybek 13, 15, 16, 17	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 C3	odb.Bal.-P.Vysočany 302.TK+TV, balabenské záhlaví a zhlaví	8./9.,9./10.	20:40- 4:20	pokládka výhybek 13, 15, 16, 17		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63188 D3	P.Vysočany 1., 2., 3. SK+TV, přilehlé lib.,balab., skalské záhlaví a zhlaví	8./9.,9./10.	20:40- 4:20	pokládka výhybek 13, 15, 16, 17	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63173 M1	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV, odb.Skály záhlaví a zhlaví	2.-N-5.	20:40-N- 4:20	rušení odb. Hloubětín	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	63173 N1	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2. TK+TV	2.-N-5.	20:40-N- 4:20	rušení odb. Hloubětín	ZP+ND	SSZ	Vysočany- Mstětice
524	65021 A/ 65002 A	P.Vysočany SZZ	2.-N-17.	20:40-N- 16:00	aktivace SSZ		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	65021 B	P.Vysočany část SZZ-balab., libeňské zhlaví	2.-N-5.	20:40-N- 4:20	aktivace SSZ		SSZ	Vysočany- Mstětice

524	65021 D	P.Vysočany-odb.Balabenka TZZ 301., 302. TK P.Vysočany-P.Liběň TZZ TK	2.-N-5.	20:40-N- 4:20	aktivace TZZ		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	65021 C	P.Vysočany část SZZ -počernické zhlaví	2.-N-10.	20:40-N- 16:00	aktivace SSZ		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	65021 E/ 65002 E	P.Vysočany.odb.Skály TZZ 101. TK	2.-N-17.	20:40-N- 16:00	aktivace TZZ		SSZ	Vysočany- Mstětice
524	65021 G	odb.Č.Most-odb.Hloubětín TZZ 2. TK	2.-N-10.	20:40-N- 16:00	aktivace TZZ		SSZ	Vysočany- Mstětice
525	65021 I2	Praha hl.n. SZZ	3.,4.	1:15-3:00	přehrání SW	ZP, operativně 1x20´	SSZ	Vysočany- Mstětice
525	65021 J2	P.Liběň SZZ	3.,4.	1:15-3:00	přehrání SW	ZP, operativně 1x20´	SSZ	Vysočany- Mstětice
525	63267 F	P.Malešice-P.Běchovice 1. TK+TV	5.-9.	8:00- 15:00	výřez a svoz porostu		PHA	
525	63272 C	P.Liběň-P.hl.n. TV 602.TK, P.Liběň-P.Mas.n. TV 202.TK	1./2.	22:00- 6:00	čištění spodní konstrukce nadjezdu		CPS	TRAM - estakáda
525	63272 D	P.hl.n.-P.Liběň TV 601.TK, P.Mas.n.-P.Liběň TV 201. TK, P.Mas.n.-odb.Bal. TV 401.,402.TK	2./3.	23:50- 4:00	čištění spodní konstrukce nadjezdu	LNT P.Mas.n.-odb. Balabenka	CPS	TRAM - estakáda
525	63272 A	P.hl.n.-odb.Balab. TV 301. TK, odb.Balab.-P.Mas.n. TV 402.TK	8./9.	22:00- 6:00	čištění spodní konstrukce nadjezdu	LNT P.Mas.n.-P.Holešovice	CPS	TRAM - estakáda
525	63272 B	odb.Balab.-P.hl.n. TV 302.TK, P.Mas.n.-odb.Balab. TV 401.TK	9./10.	22:00- 6:00	čištění spodní konstrukce nadjezdu		CPS	TRAM - estakáda
526	63268 F	P.Mas.n.-P.Liběň 201.TK, P.Mas.n. 201a SK, P.Liběň 103s SK	3.,4.	9:00- 15:00	výřez a odvoz vegetace	přesun z 26.,27.11., požadavek ROPID	PHA	
532	63015 A	Čelákovice-Mochov TK, Mochov celá	11.12.2022-N- 31.3.2023	0:00-N- 13:00	manipulace s materiálem		SSZ	Mstětice- Čelákovice
dílčí změny:								
515	63168 A	K.Hora-Malešov TK	1.,2.	8:00- 17:00	odstranění vegetace a odvoz	přesun z 5.-6.12., kapacity přesunuty ROV 63261 K.Hora-Čáslav	PHA	
515	63168 B	Malešov-Zbraslavice TK	1.,2.	8:00- 17:00	odstranění vegetace a odvoz	přesun z 5.-6.12., kapacity přesunuty ROV 63261 K.Hora-Čáslav	PHA	
524	63188 R	odb.Č.Most-P.Vysočany 2. TK+TV	4.-N-10.	16:00-N- 16:00	rušení odb. Hloubětín	PVNJR, původně 4.-N-8.12.	SSZ	Vysočany- Mstětice

524	65021 H	odb.Č.Most-P.Vys. TZZ 2TK	4.-N-10.	16:00-N-17:00	aktivace TZZ	původně 4.-N-8.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
zrušeno:								
515	63168 A	K.Hora-Malešov TK	7.	8:00-17:00	odstranění vegetace a odvoz	odřeknuto žadatelem	PHA	
515	63168 B	Melešov-Zbraslavice TK	7.	8:00-17:00	odstranění vegetace a odvoz	odřeknuto žadatelem	PHA	
524	63173 M3	P.Vysočany-odb.Skály 101. TK+TV, odb.Skály záhlaví a zhlaví	2./3.	20:40-4:20	dmt TV na odb.Hloubětín	ZP+ND, souběh s etapami A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63173 N3	odb.Č.Most-odb.Hloubětín 2.TK+TV	2./3.	20:40-4:20	dmt TV na odb.Hloubětín	ZP+ND, souběh s etapami A, B	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 U	odb.Skály-odb.Hloubětín 2.TK+TV	3.-N-4.	4:20-N-16:00	mnt TV	PVNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63188 S	odb.Skály-P.Vysočany 101.TK+TV	8.-N-10.	17:00-N-17:00	rušení odb.Hloubětín	změna vymezení úseku	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 A	P.Vysočany SZZ	25.11.-N-10.12.	20:40-N-17:00	aktivace SSZ	přesun na 2.-N-17.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 C	P.Vysočany část SZZ -počernické zhlaví	25.11.-N-4.12.	20:40-N-16:00	aktivace SSZ	přesun na 2.-N-10.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 E	P.Vysočany.odb.Skály TZZ 101. TK	25.11.-N-10.12.	20:40-N-17:00	aktivace TZZ	přesun na 2.-N-17.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	65021 G	odb.Č.Most-odb.Hloubětín TZZ 2. TK	25.11.-N-8.12.	20:40-N-17:00	aktivace TZZ	přesun na 2.-N-10.12.	SSZ	Vysočany-Mstětice

Schvalovatel 6

měsíc: prosinec 2022

datum: 22. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
0								
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: prosinec 2022

datum: 29. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	73398 A	V.Březno - UL Střekov 1. TK + TV V.Březno 1. SK + NTV nad 1., 3. SK	2.-N-4.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 1, odstranění porostu	vyžilé dřevěné pražce, špatná drážebnost upevňovadel	UNL	
503	73398 B	UL Střekov - V.Březno 2. TK + TV V.Březno 2. SK + TV	5.-N-7.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 2, odstranění porostu	vyžilé dřevěné pražce, špatná drážebnost upevňovadel	UNL	
527	63266 L	Nelahozeves - Kralupy + Kralupy, 1. TK + TV, nelahozev. záhl. a zhlaví , 1. a 3.st.	1., 2.	7:00- 19:00	TSO traťové a staniční koleje		PHA	
527	63266 E	Kralupy 1, 3, 9-17,202 - pouze TV	1., 2.	7:00- 19:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ	PHA	
527	73177 E	Roudnice n. L. 2. SK; sudá skupina TV TV včetně dráhy-vlečky „Vitana“	1.	1:00-3:00	stavba náv. L1	LNT, dodatečný požadavek SSZT	SSZ	Roudnice n/L
527	73177 F	Hrobce-Roudnice n. L. 1. TK; Roudnice n. L. hrobecké záhl. a zhl. Roudnice n. L.-Hněvice 1.TK; Roudnice n. L. hněvické záhl. a. zhl. Roudnice n. L. záhl. TK směr Straškov	6./7.	21:00- 1:00	zkoušení ZZ, kódování, jízda MUV	ZP - z/do Straškova, dodatečný požadavek SSZT. Jednokolejný provoz po TK2 v úseku Hrobce - Roudnice - Hněvice.	SSZ	Roudnice n/L
527	75004 A	Roudnice n. L.- Hrobce TZZ 1. a 2. TK	12.	9:00- 13:00	přepojování napájení 6 kV 75 Hz	dodatečný požadavek SSZT	SSZ	Roudnice n/L
527	73395 A	UL hl.n. 3a, 121a, 121b, 122a, 122b. SK + výh. č. 359, 360, 361	28.11.-N-2.12.	7:00-N- 17:00	výměna pražců ve 3a SK a ve výh. č. 360 a 361, strojní úprava GPK a výhybek	vyžilé dřevěné pražce, špatná drážebnost upevňovadel	UNL	
537	65002 F	Skály odb.-Pha-Satalice TZZ	11.12-N-17.12.	0:00-N- 23:59	aktivace ZZ	Přesun z 25.11.- 10.12. navazuje na 65021 F - přechod JŘ	PHA	
546	73399	Rumburk 3., 5. SK část v úseku od km 90,920 po km 91,040	1.11.-N-10.12.	7:00-N- 17:00	výstavba poloostrovního nástupiště	budou zachovány 3 nást. hrany	UNL	

dílčí změny:								
503	72C03752	V. Březno - Boletice n. L. 2. TK + TV Boletice n. L. část záhl.	19.	7:00- 15:00	odstranění porostu - kácení stromů	původně 5.12.2022 - posun z důvodu doplnění výluky 73398 B	UNL	
508	53005 A	Semily 4. SK	12.12.22 - N-30.6.23	8:00-N- 17:00	výstavba nástupiště	původně 12.12.2022 - 10.5.2023	SSZ	stavba Semily
511	53192 A	Jičín - Libuň TK; Jičín záhlaví a zhlaví libušské	5., 6., 7., 8.	8:00- 14:00	odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva	ZP; přivýloučení zhlaví a záhlaví; žádost ST HK	HKR	
537	65021 F	Skály odb.-Pha-Satalice TZZ	2.12-N-10.12.	20:40-N- 23:59	aktivace ZZ	Posun z 25.11.- 10.12..	PHA	
zrušeno:								
503	72A03812	Boletice n.L. - V.Březno 1.TK + TV	7.	7:00- 15:00	odstranění porostu - kácení stromů	zrušena - nahrazena ROV 73398 B	UNL	
503	72A03722	V.Březno - Boletice n.L. 2.TK + TV	6.	7:00- 15:00	odstranění porostu - kácení stromů	zrušena - nahrazena ROV 73398 B	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: prosinec 2022

datum: 3. 10. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
533	73375 R	Perštejn, část zhlaví směr Stráž n.O. + část 2.SK	1./2.	23:00-1:00	broušení kolejnic v km 153,442 – 151,785	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 P1, Stráž n.O.-Klášteřec n.O. po 1.TK obousměrně	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 S	Stráž n.O.-Perštejn+Stráž n.O., 1.TK + část záhlaví 1.TK směr Perštejn	2.	1:00-5:00	broušení kolejnic v km 154,546 – 157,081	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 T	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 T	Stráž n.O., část záhlaví a zhlaví 1.TK směr Perštejn + 1.SK + část zhlaví směr Vojkovice n.O.	2.	3:00-5:00	broušení kolejnic v km 157,081 – 158,129	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 S	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 S1	Stráž n.O.-Perštejn+Stráž n.O., 1.TK + část záhlaví 1.TK směr Perštejn	2./3.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 154,546 – 157,081	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 T1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	73375 T1	Stráž n.O., část záhlaví a zhlaví 1.TK směr Perštejn + 1.SK + část zhlaví směr Vojkovice n.O.	2./3.	23:00-5:00	broušení kolejnic v km 157,081 – 158,129	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 S1	O13	kampaň broušení kolejnic
533	75029 A	Cheb, SZZ St.1	1.11.-N-10.12.	8:00-N- 24:00	úprava staničního ZZ na St. 1	dodatečný požadavek, výluka pokračuje v GVD 22/23 dle ROV 75002 et. A (do 27.1.2023)	SSZ	ETCS PLZ - CH

533	75029 B	Cheb, SZZ St.2	1.11.-N-10.12.	8:00-N-24:00	úprava staničního ZZ na St. 2	dodatečný požadavek, výluka pokračuje v GVD 22/23 dle ROV 75002 et. B (do 3.3.2023)	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75002 A	Cheb, SZZ St.1	11.12.-N-27.1.	0:00-N-14:00	úprava staničního ZZ, aktivace nového upraveného ZZ na St. 1	dodatečný požadavek, navazuje na ROV 75029 A	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	75002 B	Cheb, SZZ St.2	11.12.-N-3.3.	0:00-N-14:00	úprava staničního ZZ, aktivace nového upraveného ZZ na St. 2	dodatečný požadavek, navazuje na ROV 75029 B	SSZ	ETCS PLZ - CH
533	73113 B	Cheb, část zhl. 1. a 2. SK + část TV 1.,2. SK mezi PI N, O, P, R	24.10.-N-10.12.	4:10-N-24:00	montáž bárky MA34	pokračuje v JŘ 2023 jako ROV 73006 B	CPS	lávka Cheb
dílčí změny:								
533	73375 P1	Perštejn-Stráž n.O., 2.TK + obě záhlaví 2.TK	1./2.	19:00-1:00	broušení kolejnic v km 156,039 – 153,442	dodatečný požadavek, souběh s ROV 73375 R, původně v čase 19:00-23:00 hod.	O13	kampaň broušení kolejnic
zrušeno:								
533	73113 I	Cheb, část střed. zhl. po konce kus. kol. 1M, 4d, 5d SK	3./4.	20:00-6:00	výsuv č. 10	NVÚ dodatečný požadavek, změna technologie prací	CPS	lávka Cheb

Schvalovatel 9

měsíc: prosinec 2022

datum: 26. 9. 2022

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53122 I	Odb. Bezprávi - Brandýs n. O., 2 TK+TV, Odb. Bezprávi, zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od IS v km 260,829 po náv. S2, Odb. Bezprávi, 2. bez TV, záhl. 2. TK směr Brandýs n. O. od náv. L2 po náv. 2S	3.-N-10.	19:00-N-24:00	práce na mostech a propustcích, úprava ZV, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění	VNJŘ+ND nahrazuje zkrácenou výluku 53122 A	SSV	BC - Brandýs - Ústí

501	53122 J	Brandýs n. O. před. kol., 2.,2a,4. SK a sudá jen TV, Brandýs n. O. před. kol., záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi od náv. 2L po náv. S2a. Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Odb Bezprávi od náv. Se4 po náv. Sc2, Sc4; Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od náv. L2, L4 po LIS v km 267,447 (mezi v. č. 9 – 13 nové označení).	27.11.-N-10.12.	19:00-N-24:00	rekonstrukce sudé kolejové skupiny v Brandýse nad Orlicí, úprava TV, práce na mostech a propustcích.	ND nahrazuje zkrácenou výluku 53122 G	SSV	BC - Brandýs - Ústí
501	53122 K	Brandýs n. O. před. kol. - Choceň, 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 po náv. Sc2c; Brandýs n. O. před. kol., 2c bez TV, Brandýs n. O. před. kol., záhl. 2. TK směr Choceň, od náv. L2c po náv. 2S; Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.	1./2., 2./3., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10.	22:45-4:35	práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení.	ZP náhrada za zrušenou výluku 53122 H	SSV	BC - Brandýs - Ústí
517	53020 A	Heřmanův Městec 1., 2., 3., 4. SK	11.-N-16.	00:00-N-18:00	výstavba nového nástupiště u kol. č. 1 a 3, zrušení části kolejí č. 1 a 2.	plynule navazuje na výluku dle ROV 53186 D	SSV	
dílčí změny:								
326	53004 A	Svitavy - Opatov 2. TK+ TV	11.12.-N-7.3.	00:00-N-23:00	vybudování nového železničního mostu v km 233,017 v 1. a 2. TK	změna termínu, původně plánováno do 15. 2.	CPS	most Opatovec
501	53193 A	Choceň, 6a+TV, 6b bez TV	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.	8:20-15:20	odstranění stromů ve skalním zářezu	úprava vyloučení, nad kolejí č. 6b nebude vypnuto TV	HKR	

501	53122 A	Odb. Bezprávi - Brandýs n. O., 2. +TV, napěťově od vlož. izolace v km 260,773 na Odb. Bezprávi po ÚO 402 v ŽST Brandýs n. O. před. koleje, Odb. Bezprávi, 2. bez TV, zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od IS v km 260,829 po náv. S2	21.7.-N-3.12.	22:45-N-19:00	Práce na mostech, propustcích, podchodu v km 266,230; úpravy TV, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, stavba nástupiště.	VNJŘ+ND úprava data a času, původně do 10.12. do 24:00, nově nahrazeno výlukou dle 53122 I	SSV	BC - Brandýs - Ústí
501	53194 A	Č. Třebová, 1., 2. bez TV, 1., 3a, 3b, 5., 2., 4a, 4b, 6. jen TV, Č. Třebová, zhl. 1. TK směr D. Třebová, včetně části SK č.1 od námezničky výh. č. 40 po náv. L1, Se58 a L5	5./6.	19:30-5:30	montáž bran a směrových lan	LNT úprava data a času, původně denní 6.12. od 7:00 do 17:00 hod.	HKR	
501	53194 B	Č. Třebová, 1., 2., 6., 8. bez TV, 1., 3a, 5., 2., 4a, 6. jen TV - brněnská část	6./7.	19:30-5:30	montáž bran a směrových lan	LNT úprava data a času, původně denní 7.12. od 7:00 do 17:00 hod.	HKR	
501	53194 C	Č. Třebová, 1., 3a, 5., 2., 4a bez TV, 1., 3a, 5., 2., 4a, 6. jen TV - brněnská část Č. Třebová odj.sk., 7 bez TV, 7., 9. jen TV - brněnská část, Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Opatov, včetně části SK č. 1, 3a, 5 od náv. S5, Se47, S1 po náv. Se35, Č. Třebová, 2. TK směr Opatov, včetně části SK č. 2, 4a, 6 od náv. S2, Se49, S6 po náv. Se43	7./8.	19:30-5:30	montáž bran a směrových lan	LNT úprava data a času, původně denní 8.12. od 7:00 do 17:00 hod.	HKR	
517	53186 D	Heř. Městec, 1., 2., 3., 4. SK, 3a SK, její část od náv. L3a po náv. Se12, Heř. Městec, zhl. střední, včetně části SK 3a hrotů výh. č. 15 a námezničky výh. č. 16, 17 po náv. Se12	3.10.-N-10.12.	7:00-N-24:00	výstavba nástupišť u kolejí č. 1 a 3.	úprava rozsahu vyloučení a prodloužení výluky, původně do 18. 11., výluka plynule přejde do GVD 2022/23 jako ROV č. 53020 A	HKR	













zrušeno:								
501	53122 H	Brandýs n. O. před. kol. - Choceň: 2.+TV, Brandýs n. O. před. kol., zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od LIS v km 267,447 po náv. Sc2c; Brandýs n. O. před. kol., 2c bez TV; Brandýs n. O. před. kol., záhl. 2. TK směr Choceň, od náv. L2c po náv. 2S; Choceň, záhl. 2. TK směr Brandýs n. O.	1./2., 2./3., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10.	22:45-4:35	práce na železničním svršku, úpravy trakčního vedení	ZP nahrazeno výlukou 53122 K	SSV	BC - Brandýs - Ústí

Projednání měsíčních výlukových plánů 11/2022, 12/2022, 1/2023
Porada

Datum konání 29.09.2022

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
MILOŠ KRAČKÝ	BR 012	602 237 495	kmilohy@spravazeleznic.cz	
JAROSLAV FLEGL	GR 012	777 735 345	plegl@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	OR 012	972 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OT UM	602 168 550	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADISLAV ZELINKA	SŽ CE UM	725 517 199	ZELINKAV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ SSZ PHA	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Šlosková	BR 012	602 650 534	iloskova@spravazeleznic.cz	
Jan Urban	DLB CZ	773 772 424	jan.urban@ceudotrbahy.com	
JIRÍ GLOS	OR OVA	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
Jaroslav JANEČKO	SŽ 012	724 027 897	janecko@spravazeleznic.cz	
MT GREGOR	CTD	601 128 770	GREGOR VIO	
Tomáš Svoboda	SŽ-CDP RE	424 645 886	svobodato@spravazeleznic.cz	
PAVEL KROSTESKA	SŽ SSU	724 972 72	KNOSZEV@CZ	
KAMIL KROUŽIL	SŽ OR-OVA	724 762 630	krouzil@spravazeleznic.cz	
JAROSLAV KRAHOULKA	SŽ 015	602 384 408	KRAHOULKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Vilém Hamrůš	CDP Praha	425 068 965	Hamrousv@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macellon	OR mo	972 660 077	Macellon@spravazeleznic.cz	
JIRÍ ABEL	OR PHA	972 44 692	ABEL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Liboš Mohrůz	GR 0-12	607040263	Mohriz @ spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HKR	602 492 268	Kmonicek@ spravazeleznic.cz	
Matěj Ryšava	OR BRNO	922646592	Rysava@ spravazeleznic.cz	
Jana Koldáková	GR-OR	972625160	Koldakova@ spravazeleznic.cz	
František Novák	GR-015	607252262	novak R @ spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelinek	SŽ GR-015	724 993 908	Jelinek V @ spravazeleznic.cz	
Erika Jechová	OR Plzeň	972522 221	Jechova@ spravazeleznic.cz	
Michal Kratochvíl	OR Plzeň	425 540 556	Kratochvil M @ spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	GR OR	602550466	Vlasata @ spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722173103	HOLAR @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	
STANISLAV NOVÁK	GR-012	602665834	Novak S @ spravazeleznic.cz	
Josef Pažek	GR-012	725 813 510	hazek @ Spravazeleznic. cz	
Pavel Šlampa	KORDIS-JMK	607 646 807	pslampa@ids-jmk.cz	
František Plásek	IDS Cargo	773 748 87	plasek@ids-cargo.cz	
DAVID KLASA	ARRIVA	702 276 258	DAVID.KLASA@ARRIVA.CZ	
HYNEK RICHTER	LEO Express	777 490 022	HYNEK.RICHTER@LEO.CZ	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	OD OR	702 197 040	STEDN.O@OP.CO.CZ	
MARTIN ZAHRAJKA	IDS	722 550 063	ZAHRAJKA.MARTIN @IDS.CZ	
ČENĚK MALÝ	KŽC	608 174 387	cenek.maly @ kzc.cz	
PETR KUNIK	SŽ GR 012	725 845 797	kunika@spravazeleznic.cz	
MIROSLAV VALENTA	ROPID	720 967 865	VALENTA.MIROSLAV@ROPID.CZ	
Jiří Buzouřský	OD-Cargo	725 708 958	jiiri.buzoursky @ od cargo. cz	
Helena Rošypalová	MTR s.r.o.	702 128 221	ROSEYPALOVA @ METRANSRAIL. EU	
HANA LEVHON	SŽ, GR 012	601385010	LEVHON H @ SPRAVAZELEZNIC.CZ	