

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 16371/2023-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 105/4

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 09.03.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2023

Dne 23.02.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru plánování a koordinace výluk
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělovník
Příloha č. 2 – Zápis z porady
Příloha č. 3 – Změnové tabulky duben a květen 2023
Příloha č. 4 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OHLA ŽS, a. s.	xbicgdt
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PEDASTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry

- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gzui
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce duben, květen a červen 2023

Datum konání 23.02.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – červen 2023
5. Projednání změn MP – duben 2023
6. Projednání změn SUP – květen 2023
7. Projednání změn SP – červen 2023
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil a její průběh řídil VO O12/2 p. Jiří Novák, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil Ř O12 Ing. Tomáše Rolníka, MBA, který se z pracovních důvodů nemohl této poradě zúčastnit.
- Informoval o průběhu přípravy RPV pro rok 2024 a DOK pro rok 2025. V současné době proběhly porady na koordinaci výluk jednokolejných tratí. Také jsou již rozesílány pozvánky na regionální roční výlukové porady. V této souvislosti apeloval na zástupce jednotlivých dotčených subjektů, aby se daných porad účastnili a bylo tak možné kompletovat dané plány postupně s přihlédnutím k jejich případným připomínkám a požadavkům.
- Dále informoval o změnách, které byly rozeslány v rámci dodatečných podkladů den před konáním celostátní výlukové porady. Nejvíce změn se týká dvou výlukových akcí na **VR 501:**
1) Z důvodu skluzu vzniklého nedodáním materiálu a změnou na pozici vedení u zhotovitele, došlo k úpravě harmonogramu a termínů konání výluk pro **opravu trakčního vedení** v dopravně **Česká Třebová**. Byl zpracován nový postup prací. Pro zajištění bezpečnosti při demontáži řetězovek byla doplněna sada nočních výluk se **zastaveným provozem přes osobní nádraží**. Je snahou Správy železnic, státní organizace, aby stěžejní výluky pro opravu trakčního vedení byly realizovány do 30.06.2023, než se na VR 501 vrátí odklonová doprava z VR 324 a současně dojde ke spuštění dalších staveb a opravných prací, které mohou ovlivnit dostatečnou kapacitu dráhy na VR 501.

2) Na základě jednání a požadavku CDP Praha došlo ke změně termínů a souběhů konání některých výluk pro **úpravy a přezkoušení software a hardware ZZ části dopraven na CDP Praha** a to zejména z důvodu organizačního zajištění pracovišť na CDP Praha. Podrobněji viz informace SSV níže.

- Upozornil na změny u březnových výluk v obvodech schvalovatelů výluk č. 1 a 9, které jsou uvedeny v následující tabulce a budou zapracovány do týdenních výlukových plánů. Změny souvisí hlavně s úpravou HMG a postupu prací v České Třebové. Viz úvod.

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno						
501	53058 N	Č. Třebová, 2., 4b., 6. bez TV, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. výh. č. 36, 32b, 34, 35 po náv. Se490, Č. Třebová, 2., 6., 8., 12., 14., 16. jen TV, jejich pražská část	9., 10., 11., 12., 13., 14.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	náhrada za zrušené výluky
dílejší změny						
305	23068 B	Ostrava-Svinov záhl. a zhl. ze směru Polanka nad Odrou od náv. 2S po náv. Se25, Ovlivněna 2. TK Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou	13.	7:30-16:30	výměna a vevaření výh. součástí výh. č. 41, 43	VNJR , navýšení rozsahu prací (a časové náročnosti o 2 hod. (původně 7:30-14:30) - doplnění opravy výh. č. 43
501	53058 L	Č. Třebová, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Č., včetně části SK č. 8, 12, 14, 16 a 18 od náv. Se17 a Se754 po náv. S8,S12,S14, S16 a Se50. Č. Třebová, zhl. 1. a 2. TK směr Opatov, včetně části SK č. 1, 2, 3a, 4a, 5 a 6 od náv. Se16, Se21 po náv. S1, S2, S5, S6, Se47 a Se49. Č. Třebová, zhl. opatovské, jeho část od náv. S7 a nám. výh. č. 25 po náv. Se23. Č. Třebová odj.sk., 7. bez TV, její část od náv. L7 po náv. S7 Č. Třebová, 1., 2., 3b, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. jen TV, napětově jejich brněnská část, Č. Třebová, 19., 21., 23., 25. jen TV	27./28., 28./29.	23:20-04:00	převěšení a regulace TV, řetězovky	ZP+LNT+ND zastaven provoz ve směru Česká Třebová os. n. – Olomouc a Brno jízdy po odklonových trasách přivyloučeno napětí nad 19. až 25. kolejí

501	53058 M	<p>Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, Se56, L6, L8, L12, L14, L16 po náv. Se70.</p> <p>Č. Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 1, 3b, 5, 7 od náv. L1, Se58, L5, L7 po náv. Se66.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 33 po náv. Se68.</p> <p>Č. Třebová, 1., 2., 3b, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. + TV, napětově jejich pražská část, Č. Třebová, 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	29./30., 30./31., 31.3./1.4.	23:20-04:00	převěšení a regulace TV, řetězovky	ZP+LNT+ND, zastaven provoz ve směru Česká Třebová os. n. – Praha jízdy po odklonových trasách přivyloučeno napětí nad 19. až 25. kolejí
501	53058 H1	<p>Záduška odb. – Č. Třebová, 2.+TV,</p> <p>Č. Třebová, 2., 4a, 6. bez TV, 2. SK, její část od náv. L2 po náv. S2; 4a SK, její část od zarážedla po náv. Se49; 6. SK její část od náv. L6 po náv. S6;</p> <p>Č. Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Záduška, včetně části kolejí 2, 4a, 6 od náv. S2, Se49, S6 po náv. ZL;</p> <p>Č. Třebová, 2., 4a., 4b., 6. jen TV</p>	16., 17.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	reetaipizace a změna termínu původně etapa H ve dne 16./17. a 17./18. v čase 19:00-7:00
zrušeno:						
501	53058 B	<p>Č. Třebová odj.sk., 9., 11., 13. bez TV,</p> <p>9. SK, její část od náv. L9 po náv. Se450; 11. SK, její část od náv. L11 po náv. Se447; 13. SK, její část od náv. L13 po náv. Se449;</p> <p>Č. Třebová odj. sk., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV; Č. Třebová odj.sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, včetně části SK 9,11,13 od náv. L9, L11, L13 a nám. výh. č. 471 po náv. Se474 a nám. výh. č. 479</p>	4.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	LNT, práce provedeny v předstihu
501	53058 C	<p>Č. Třebová odj.sk., 15., 17. bez TV, 15. SK, její část od náv. L15 po náv. Se448; 17. SK, její část od náv. Se461 po náv. Se445;</p> <p>Č. Třebová odj.sk., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV;</p> <p>Č. Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, včetně části SK 15 a 17 od náv. L15 a Se461 po náv. Se474 a nám. výh. č. 479</p>	5., 6.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	LNT, práce provedeny v předstihu

501	53058 D	Č. Třebová odj. sk., 19., 21., 23., 25. bez TV, 19. SK, její část od náv. Se460 po náv. Sc19; 21. SK, její část od náv. Se464 po náv. Sc21; 23. SK, její část od náv. Se463 po náv. Sc23; 25. SK, její část od náv. Se462 po náv. Sc25 Č. Třebová odj. sk., 19., 21., 23., 25. jen TV; Č. Třebová odj.sk., zhl. směr Dlouhá Třebová, včetně části SK 19, 21, 23, 25 od náv. Se460, Se464, Se 463, Se462 po náv. Se468	7., 8.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	NVÚ, práce provedeny v předstihu
501	53058 E	Č. Třebová, 12., 14., 16. bez TV, 12. SK, její část od náv. L12 po náv. S12; 14. SK, její část od náv. L14 po náv. S14; 16. SK, její část od náv. L16 po náv. S16; Č. Třebová, 8., 12., 14., 16., 18. jen TV	9., 10.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	NVÚ, práce provedeny v předstihu
501	53058 F	Č. Třebová, 8., 12., 14. bez TV, 8. SK, její část od náv. L8 po náv. S8; 12. SK, její část od náv. L12 po náv. S12; 14. SK, její část od náv. L14 po náv. S14; Č. Třebová, 8., 12., 14., 16., 18. jen TV	11., 12.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	NVÚ, práce provedeny v předstihu
501	53058 G	Č. Třebová, 2., 4a., 4b., 6.+TV, kol. 2. SK, její část od náv. L2 po náv. S2; 4a. SK, její část od zarážedla po náv. Se49; 4b. SK, její část od zarážedla po náv. Se56; 6. SK, její část od náv. L6 po náv. S6	13., 14., 15.	7:00-19:00	převěšení a regulace TV	NVÚ, práce provedeny v předstihu
501	53058 I	Č. Třebová - Zádulka odb. 1.+TV	17./18.	23:30-2:30	převěšení a regulace TV	ZP, práce provedeny v předstihu

- V průběhu projednávání důležitých staveb upřesnil informace SSZ k doplněným květnovým výlukám se **ZP** na stavbě „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ dle **ROV 73214 etapám A**, které jsou požadovány pro svařování do bezстыkové koleje v denních výlukách ve dnech 06.05.2023, 07.05.2023, 08.05.2023 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. Tyto práce nebylo možné realizovat před ukončením nepřetržité výluky z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během únorové celostátní měsíční výlukové porady **nebyly projednány v režimu 6+ žádné výluky**.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Pavel Kroleska a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**ETCS Mosty – Dětmorovice**“ – stavba je v realizaci pod SSZ, proběhly výměny SW. Z důvodu nedostatku kapacit zhotovitele vyvolaného MU v ŽST Otrokovice byly projednány úpravy HMG předmětné stavby, realizace na jaře 2023.

Stavba „**Dětmarovice - Petrovice u K. – státní hranice PR, BC**“ – od dubna 2023 dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, broušení). Probíhají jednání pro výměnu izolátorů, od tohoto se bude odvíjet realizace funkčních zkoušek TV.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – probíhá aktualizace ZOV, předpoklad vypsání soutěže na zhotovitele je duben 2023, zahájení SP0 v 10/2023.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – projekt schválen, stavební povolení nabylo právní moci, ZOV přepracovány, předpoklad vypsání soutěže na zhotovitele je duben 2023, zahájení realizace září 2023 pracemi pro výstavbu provizorní Odb. Jezernice A

- září 2023 – betonáž základů trakčních stožárů
- říjen, listopad 2023 – pažení v ose os
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace Odb. Jezernice A

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – pokračuje vyloučení manipulační koleje č. 4 (bez nakládky) do 31.05.2023 (zařízení staveniště pro stavbu).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – pokračuje výluka SK 2a + TV z důvodu nepředvídatelného podloží původní opěrné zdi, změna projektu, změna technologie. Předpoklad ukončení 06.07.2023. Probíhají práce na ZZ – přepínání kabelizace. Od 16.02.2023 zahájení SP3 – výluka LKS.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba**“ – v březnu proběhnou demoliční práce objektu u SK 3, úpravy PHS i u SK 10.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**“ – stavební povolení nabylo právní moci, soutěž na zhotovitele se vyhodnocuje. V roce 2023 přípravné práce, v roce 2024 i s výlukovou činností.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“ – předpoklad definitivního zvýšení rychlosti se změnou GVD v polovině roku 2023.

Stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)**“ a stavba „**Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov**“ – na přelomu dubna a května jsou v plánu dokončovací práce 10N se ZP (3. podbití, regulace TV, broušení)

Stavba „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice**“ – z důvodu nehodové události pokračuje výluka ETCS v ŽST Otrokovice a TZZ směr Napajedla a Tlumačov, svolána porada pro úpravu provizorních ZZ.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ –stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – po ekonomickém vyhodnocení bylo rozhodnuto, že na České straně bude realizován „S“ propoj v termínu 03. – 06.03.2023 se ZP. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR). V současné době stavba pokračuje, spekulace o přerušení výstavby nebyly potvrzeny.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Zhotovitel požádal od 11.04.2023 o výluku SK 4 v ŽST Zastávka u Brno pro budování podchodu, dopravce odsouhlasil. ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně**“ – v druhé polovině 04/2023 krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Soubor staveb „**Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC**“, „**Rekonstrukce nástupišť v ŽST Adamov**“ a „**Adamov – Blansko, BC**“ – v 03 a 04/2023 výluky pro provedení dokončovacích prací.

Stavby „**Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko**“ a „**Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno-Česká Třebová**“ – výluky pro dokončovací práce v plánech na 04/2023.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – rekonstrukční práce v r. 2023 budou realizovány ve 30denních blocích nepřetržitých výluk TK, v období 01.-30.03.2023 vyloučena 1. TK Odb. Bezpráví – Ústí nad Orlicí, poté naváže výluka 1. TK Brandýs n. O. – Odb. Bezpráví do 29.04.2023. Ve stanovených termínech budou probíhat výluky TK v celém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí a dále bude ve stanovených termínech vyloučena LKS (zjednodušeně) ŽST Ústí n. O. Zásobování stavby a odvoz materiálu bude probíhat operativně.

Pro provedení oprav TV (poškozeno kvůli nerespektování návěstí pro elektrický provoz), pro výměnu vybraných vadných izolátorů TV a pro výměnu TV a jeho regulaci po provizorním stavu v ŽST Brandýs n. O. (nedodán materiál pro původně plánované výluky v 02/2023) byly do plánů na 06/2023 zařazeny 2 ZP a denní výluky 2. TK Brandýs n. O. – Choceň a SKS Brandýs n. O., a to s důrazem na provedení prací do 30.06.2023.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhají rekonstrukční práce v oblasti kolejí LKS 1-11 vč. nástupiště číslo 4, předpoklad trvání do 30.06.2023. Průběžně se konají ZP (práce na TV, pažení, kabelovod, práce na ŽSv).

Dne 21.02.2023 se uskutečnilo jednání na CDP Praha k tématu úprav ZZ na VR 501, na základě kterého byly dodatečně:

- doplněny výluky ETCS
- změněny termíny vybraných výluk v 04-06/2023 pro úpravy SW a HW SZZ v úseku Choceň (vč.) – Zábříž nad Labem (vč.), termínové úpravy požadovány ze strany CDP mj. z důvodu zkrácení doby, po kterou budou jednotlivé řízené oblasti dočasně rozděleny na 2 obvody – obvod s dálkovou obsluhou z CDP Praha a obvod s místní obsluhou z PPV,
- v souběhu se ZP v ŽST Uhersko doplněna noční výluka GSM-R Pardubice – Choceň generující omezení rychlosti na 100 km/h, výlukový požadavek vzešel z upřesnění techn. řešení dle požadavku CDP.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – setrvalý stav - probíhají práce bez požadavků výluk, práce vyžadující výlukovou činnost od dubna 2023.

Stavby „**Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, 1. etapa - výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec**“ a „**Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice**“ – do 04/2023 bezvýlukový stav.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Modernizace trati Soběslav – Doubí u Tábora**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončena v měsíci březnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Soběslav – Planá nad Lužnicí a v měsíci dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace trati Sudoměřice – Votice**“ – stavba pokračuje bez výluk a bude ukončena v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně obou traťových kolejí v úseku Olbramovice – Červený Újezd – Chotoviny a v měsíci květnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Velim – Poříčany, BC**“ – pokračuje bez výluk, v měsíci březnu proběhnou krátkodobé noční výluky pro napěťové zkoušky, na přelomu března a dubna proběhne nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Velim pro prodloužení nástupiště u této koleje, od začátku dubna bude probíhat demolice nástupiště u 2. staniční koleje v ŽST Velim.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 4. staniční koleje v ŽST Semily pro rekonstrukci koleje a výstavbu nástupiště, nepřetržitou výlukou 3. a části 5. staniční koleje v ŽST Semily pro jejich demolici a uvolnění prostoru pro výstavbu nového podchodu, a nepřetržitou výlukou 2. staniční koleje pro budování podchodu pod 4. a 2. staniční kolejí současně.

Všechny tyto výluky poběží do poloviny května, na ně bude navazovat výluka celé ŽST Semily pro rekonstrukci staropackého záhlaví, zhlaví a přejezdu, která poběží do poloviny června. Na něj bude navazovat výluka 2., 3. a 4. staniční koleje v ŽST Semily pro dokončení výstavby II. nástupiště, která poběží do poloviny července.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, v měsíci dubnu proběhnou denní výluky postupně obou traťových kolejí v úseku Čelákovice – Mstětice pro betonáž TZ, v březnu proběhne 15denní nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Mstětice pro provizorní propojení vlečky ČEPRO, která znemožní obsluhu vlečky ČEPRO po dobu výluky. V zákrytu se zastavenými provozy na stavbě Mstětice – Praha-Vysočany proběhnou výluky celé ŽST Mstětice pro přípravné práce, v druhé polovině června proběhnou denní výluky staničních kolejí v ŽST Mstětice pro práce na zesilovacím vedení.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou sudé skupiny staničních kolejí v ŽST Praha-Vysočany pro komplexní přestavbu, která poběží do poloviny května, a nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Mstětice – Praha-Horní Počernice pro zahájení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do poloviny března. V polovině března bude překlopená na výluku 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice pro dokončení demontáže odbočky Zeleneč a zprovoznění podchodu na zastávce Zeleneč, která poběží do druhé poloviny dubna. V druhé polovině měsíce dubna bude zahájená nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku vých. Skály – Praha-Horní Počernice pro rekonstrukci traťového úseku a zahájení demontáže odbočky Černý Most. V průběhu května a června budou probíhat postupně nepřetržité výluky v ŽST Praha-Vysočany a všech traťových úsecích pro tahání definitivní traktce.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou zbytných kolejí v ŽST Praha-Bubny pro jejich demontáž. V polovině března bude zahájená nepřetržitá traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice včetně celé navazující části liché části stanice ŽST Praha-Bubny pro jejich rekonstrukci, která poběží do konce roku 2024. Na začátku dubna bude zahájená nepřetržitá výluka 4. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny, která znemožní využívání vlečky v této ŽST. V první polovině května proběhne týdenní nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Praha-Bubny pro napojení provizorní koleje, od poloviny května pak začne výluka 1. a 3. staniční koleje s provozem po provizorně přeložené koleji, která poběží do konce roku 2024.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roudnice nad Labem“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu nepřetržitými výlukami postupně všech částí stanice a traťových kolejí pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice“** – pokračuje nepřetržitými výlukami postupně sudých staničních kolejí v ŽST Lovosice pro výstavbu kabelovodu, a nepřetržitou výlukou 3., 5. a 7. staniční koleje v ŽST Lovosice pro výstavbu provizorního nástupiště u 5. koleje. V měsíci dubnu bude zahájená nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 13, 15 a 17 v ŽST Lovosice pro prodloužení podchodu, která poběží do konce června. Na ní bude navazovat výluka staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží do konce září.

Stavba **„Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“** – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu týdenní nepřetržitou výlukou v úseku Blíževedly – Litoměřice horní nádraží a denními výlukami v ostatních úsecích pro dokončovací práce.

Stavba **„Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb“** – pokračuje bez výluk, v měsíci květnu proběhnou denní výluky pro svaření do bezстыkové koleje, v měsíci říjnu pak proběhnou výluky pro dokončovací práce.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Bohosudov“** – pokračuje výlukou 13. a 13a. staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Chabařovice – Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci sudé části Soběchlebského mostu, která poběží do poloviny září, a nepřetržitou výlukou 3. a 5. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST Krupka-Bohosudov, která poběží do poloviny června. V polovině dubna bude zahájená výluka 1. staniční koleje v ŽST Krupka-Bohosudov pro rekonstrukci liché části ŽST, která poběží do poloviny června. Tato výluka znemožní křižování vlaků v ŽST Krupka-Bohosudov. Na začátku června proběhnou zabezpečovací výluky pro aktivaci definitivního ZZ v ŽST Bohosudov, v polovině června bude zahájená nepřetržitá výluka 2. staniční koleje v ŽST Bohosudov pro rekonstrukci sudé části kolejiště, která poběží do poloviny září.

Stavba **„Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Leděčko - Čerčany“** – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v jarní výluce roku 2024 v úseku Sázava – Samechov.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ“** – bude realizována nepřetržitou 6 měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájená na konci května, a poběží do začátku listopadu.

Stavba **„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany, rekonstrukce PZS a doplnění závor“** – bude realizována na přelomu měsíce dubna a května 11denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Sadská – Nymburk město.

Stavba **„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována v měsíci červenci 12denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Výstavba přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka“** – bude realizována v měsíci červenci 12denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Dolní Bousov – Řepov, po dobu výluky bude zachována obsluha vlečky Škoda Mladá Boleslav.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Noutonice – Středokluky se zachováním obsluhy vlečky v km 29,620.

Stavba **„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky – Podlešín (Zákolany)“** – bude realizována v měsíci dubnu, květnu a červnu 80denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Podlešín – Noutonice.

Stavba **„Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“** – bude realizována v měsíci dubnu 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“, „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa“, „Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč - Spořilov“ a „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“.**

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba **„ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“** – v červnu pokračují denní a noční výluky pro vyřezání původních LIS, zřízení nové bezstykové koleje, výměnu pražců, doplnění kolejového lože a úpravu stezek v obvodu ŽST Cheb. Výluky omezující výjezdy ze ŽST Cheb (směr Lipová u Chebu, Tršnice a Františkovy Lázně) a znamenající zastavený provoz nebo jednokolejný provoz jsou navrženy do noční doby. Uvedené práce by měly být ukončeny v červenci. Vzhledem k některým kolizím etap ROV 73211 pro LIS s etapami ROV 73124 a 73199 pro správu tratí byla na 14.02. 2023 svolána koordinační výluková porada se Správou tratí v Karlových Varech. Úpravy, které vznikly, budou projednány na regionální měsíční výlukové poradě v březnu.

Ostatní aktuálně probíhající (plánované) stavby Stavební správy západ Plzeň v oblasti OŘ ÚNL:

VR 533 – „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Chodov“ – probíhající akce.

VR 543 – „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš“ – probíhající akce.

VR 543 – „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně“ – připravovaná akce, aktuálně plánované výluky pro snesení přístřešku prvního nástupiště u 3. SK cca leden – březen 2024 a následně montáž nového přístřešku cca konec roku 2024 (předpoklad délky výluky je 14 dní nepřetržitě na demontáž a jeden měsíc nepřetržitě na zpětnou montáž). Přesné termíny budou řešeny v rámci přípravy a projednání RPV 2024 (včetně případných dalších požadavků).

VR 719 – příprava stavby technické oddělení OŘ ÚNL – „Doplnění závor na přejezdu P1714 v km 186,463 trati Plzeň – Žatec“ – dle RPV 2023 realizace (výluky) 6/2023, aktuálně se akce posouvá na rok 2024 (2. čtvrtletí).

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.“** – v dubnu a v květnu stavba nepožaduje změny ve výlukových požadavcích. V červnu se bude konat 9 denních výluk (v noční době) pro odvoz vybourané suti z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 1:15-3:45. Dále se budou konat denní výluky dle 93081 A (1.-12. června v čase 8:10 – 17:40) a 93081 B (16.-19. června v čase 08:20-17:40) pro práce na krytinách přístřešků nástupišť přilehlých k rekonstruované výpravní budově (požadavky dle RPV konzultované s řízením provozu).

Stavba **„Uzel Plzeň – 5. stavba, Lobzy – Koterov“** – v dubnu a v květnu stavba nepožaduje změny ve výlukách. V červnu pokračují nepřetržité výluky pro modernizaci a manipulaci pro účely stavby dle 93003 B, C (do 9. června). Dále pokračuje 93026 A, která bude ukončena také 9. června (modernizace – navazuje na 93003 A). V zákrytu s výše uvedenými výlukami se konají dvě noční výluky se ZP bez ND dle 93026 D (02./03. a 03./04.06.) pro práce na trakčním vedení. Od 3. do 9. června bude konána nepřetržitá výluka 201. SK ŽST Plzeň hl. n. s navazujícími částmi zhlaví (+ TV) pro úpravy TV dle 93026 E1. Dále budou konány dvě nepřetržité výluky v termínu 09.-30.06. dle 93090 A, B (202. SK ŽST Plzeň hl. n. s navazujícími částmi záhlaví a zhlaví + TV, 2. TK Plzeň-Koterov – Plzeň hl. n. + TV, určené sudé SK v ŽST Plzeň-Koterov s navazujícími částmi záhlaví a zhlaví + TV) pro zrušení provizorní přeložky ve 2. TK Plzeň- Koterov – Plzeň hl. n., pro tažení definitivního TV, pro laníčkování a další úpravy TV. V zákrytu s nepřetržitými výlukami dle 93090 A, B bude konáno 6 nočních výluk se ZP bez ND v termínu 12./13., 19./20., 20./21., 23./24., 26./27., 27./28.06. pro práce na trakčním vedení (dle 93090 C). Kompletní aktivace zbývajících prvků SZZ a TZZ proběhne v zákrytu naplánovaných kolejových výluk.

Stavba **„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť“** – v termínech 15./16.-18./19.05. vždy v čase 23:45-03:50 bude proveden geotechnický průzkum (kopané sondy) v úseku Nýřany – Heřmanova Huť a v Heřmanově Huti.

Stavba **„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST České Budějovice (vymístění dispečerů DOZ a výpravčích z prostoru provizorního buňkoviště zpět do zrekonstruovaných prostor ve výpravní budově)“** – v termínu 5.-9. června budou konány jednotlivé dílčí denní, noční a nepřetržité výluky pro přemístění technologie a personálu řízení provozu uzlu Č. Budějovice a DOZ tratí Č. Velenice – Č. Budějovice a H. Dvořiště – Č. Budějovice z prostor provizorního buňkoviště do zrekonstruovaných prostor ve výpravní budově ŽST Č. Budějovice. Přenesení se týká i dotčeného sdělovacího zařízení. Určené etapy ROV 95004 (C, D, E) řeší vyloučení PZS neznamenaají vypínání přejezdů (tím pádem ani plánované jízdy na Op), ale jedná se o krycí etapy pro umožnění samotných prací na technologii a pro případy, kdy by došlo k náhlému a neplánovanému výpadku této technologie. Některé určené etapy (v plánech výluk vyznačené), generují i zastavení provozu v dotčeném úseku.

Ostatní stavby, popř. stavby menšího rozsahu (příprava a realizace SS západ Plzeň nebo příprava OŘ Plzeň a realizace SS západ Plzeň):

VR 708 (Vodňany) – v souběhu s opravnými pracemi OŘ bude 1. června výlukově dokončena realizace investiční akce na přejezdu P1417 a na části koleje v km 3,920 – 4,240 (rekonstrukce žel. svršku a spodku, úpravy odvodnění, rekonstrukce přejezdové konstrukce, rekonstrukce propustku, snesení výh. č. 1 a její náhrada kolejovým polem, rekonstrukce stávajícího PZS přejezdu P1417).

VR 714 – „(Příkosice - Nezvěstice)“ – v souběhu s opravnými pracemi OŘ bude 23. června výlukově dokončena realizace investiční akce na přejezdech P1237, P1239, P1246, P1248 (s potřebou vypínání dalších přejezdů, které jsou s dotčenými přejezdy ve vazbě). Na přejezdech bude buď zřízeno zcela nové PZS (kde není) anebo budou stávající PZS zrekonstruována a doplněna o závory. Úpravami projdou i kolejové rošty ovládacích úseků přejezdů (uchycení PCN).

VR 716 – „(Blatná - Sedlice)“ – v souběhu s opravnými pracemi OŘ bude 8. června výlukově dokončena realizace investiční akce na přejezdech P1352 a P1361 a zrušení přejezdu P1353. Na rekonstruovaných přejezdech (a určených částech traťové koleje) budou provedeny úpravy žel. svršku a spodku (včetně prací na propustcích), rekonstrukce přejezdových konstrukcí a dojde k výstavbě PZS. Zrušený přejezd P1353 bude snesen a bude zřízena nová účelová komunikace v délce 154 m jako náhrada za zrušený přejezd.

VR 717 – „(Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice – rekonstrukce mostu v km 20,691)“

– z důvodu překročené ceny a tím pádem zrušeného výběrového řízení se nebude akce v plánovaném termínu konat, nový termín není známý, výluky dle ROV 93073 pro opravné práce OŘ budou upraveny do celostátní výlukové porady.

Stavba **„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“** – měsíc duben a květen aktuálně beze změn. V červnu se budou konat denní a noční výluky pro broušení kolejí (první dva týdny). Rychlá pantografická zkouška se předpokládá v termínu 13. – 15.06.

Stavba **„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“** – v dubnu byly doplněny denní výluky SK 1 v ŽST Kladno dle 63031 E1 pro demontáž staniční koleje č. 3 a pro výstavbu kanalizace. Měsíc květen aktuálně beze změn. V červnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63031 et. A + D (do 03.11.) pro modernizaci.

Stavba **„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“** – v květnu se budou konat denní a noční výluky pro překládku kabelizace před zahájením výkopových prací pro prodloužení podchodu v ŽST Hořovice. Dne 10., 11., 12. a 17.05. bude zastaven provoz v ŽST Hořovice v čase 0:50 – 04:30 pro zkoušky ZZ. V červnu (20. – 30.06.) se budou konat denní výluky 4. staniční koleje v ŽST Hořovice pro přípravné práce. Hlavní nepřetržitá výluka částí 2. a 4. staniční koleje bude zahájena v červenci 2023 a potrvá do října 2023. Pro následující březnové kolo regionální výlukové porady je aktuálně u dvou etap určených pro překládku kabelizace prověřováno navýšení času (ROV 65004 et. B e E).

4. Projednání výluk nad RPV – červen 2023

Červnové výluky projednané na únorové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2023“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23245 D	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystrické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystrickém zhlaví v dopravně Třinec	11.06.2023	05:00 - 09:45	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 A	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystrické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystrickém zhlaví v dopravně Třinec	12.06.2023-13.06.2023	08:35 - 09:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 B	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystrické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystrickém zhlaví v dopravně Třinec	12.06.2023-13.06.2023	10:35 - 11:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23245 C	Třinec (Trzyniec) , 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystrické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železářny a.s. na bystrickém zhlaví v dopravně Třinec	12.06.2023-13.06.2023	12:35 - 13:25	CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
301	Z-23104 R1	Petrovice u Karviné - Dětmárovice , 1. + TV, Koukolná odb. - Závada odb. , traťová + TV, Dětmárovice - Karviná hlavní nádraží , 2. + TV	01.06.2023	00:00 - 04:00	BC PEDE- výměna izolátorů TV.	Nad RPV. ZP. ZP v úseku Koukolná odb. - Závada odb.
301	Z-23198 B	Dětmárovice - Petrovice u Karviné , 1. jen TV, Petrovice u Karviné , 1., 3. + TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmárovice 1. TK	03.06.2023-04.06.2023	07:30 - 15:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23198 D	Dětmárovice - Petrovice u Karviné , 1. jen TV, Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr. , 1/2., 2/1. jen TV, Petrovice u Karviné , 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmárovice 1. TK	06.06.2023-07.06.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV	Nad RPV. LNT.

301	Z-23198 E	Dětmarovice - Petrovice u Karviné, 2 + TV, Petrovice u Karviné, 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice	07.06.2023-08.06.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23198 A	Petrovice u Karviné st. hr. - Petrovice u Karviné, 2/1. + TV, Petrovice u Karviné, 1., 3. + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice 1. TK	02.06.2023	10:00 - 18:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23198 C	Petrovice u Karviné, 1., 3., 7., 9. bez TV, lichá jen TV, zhl. ze směru Dětmarovice. vypnutí TV od ÚO 411 po ÚO 401 v dopravně Petrovice u Karviné	05.06.2023-06.06.2023	22:00 - 04:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23198 F	Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st. hr., 1/2. + TV, Petrovice u Karviné, 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice	09.06.2023	10:00 - 15:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23198 G	Petrovice u Karviné, 2. bez TV, 2., 4. jen TV	10.06.2023	10:00 - 18:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23198 H	Petrovice u Karviné, 2., 6., 8., 10., 12., 16., 18. bez TV, sudá jen TV, zhl. ze směru Zebrzydowice.	11.06.2023	10:00 - 18:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23198 I	Petrovice u Karviné, 12., 16., 20., 22., 26. bez TV, 12.-26. jen TV	12.06.2023-13.06.2023	10:00 - 18:00	BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23246 B	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 1/2., 2/1. jen TV, Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 1., 2. jen TV, Závada odb. - Koukolná odb., traťová jen TV, Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží, 1., 2. jen TV, Dětmarovice - Bohumín, 1., 2. jen TV, Petrovice u Karviné, celá jen TV, Dětmarovice, celá jen TV, Karviná hlavní nádraží, sudá jen TV	17.06.2023	08:20 - 18:00	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV. LNT.
301	Z-23246 B1	Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 1., 2. bez TV	17.06.2023	08:20 - 10:20	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23246 B2	Závada odb. - Koukolná odb., traťová bez TV	17.06.2023	08:20 - 13:00	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23246 B3	Dětmarovice, 2., 3., 4., 6. bez TV	17.06.2023	13:00 - 18:00	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV.
301	Z-23246 A	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 1/2., 2/1. jen TV, Petrovice u Karviné - Dětmarovice, 1., 2. jen TV, Petrovice u Karviné, 2., 3., 5., 6., 20., 22. bez TV, celá jen TV	18.06.2023	08:20 - 18:00	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV. LNT.

301	Z-23246 A1	Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, 1/2., 2/1. bez TV	18.06.2023	08:20 - 10:20	BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	Nad RPV. ZP.
301	Z-23235 Z2	Ostrava-Vítkovice - Odra odb., zab. zař.: ETCS v 2. TK	01.06.2023-09.06.2023	07:00 - 19:00	Vypnutí ETCS (balízy).	Nad RPV.
301	Z-23235 C	Ostrava-Vítkovice - Odra odb., 2. + TV, Ostrava-Vítkovice, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, L4. Odra odb., 204a. bez TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202 - 205	03.06.2023-09.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna a vevaření kolejnic, výjmutí a vložení kolejového roštu, odstranění znečištěného šterkového lože, dosypání šterku, odbití ASP.	Nad RPV. NVÚ.
301	Z-23235 E	Ostrava-Vítkovice, lichá + TV	10.06.2023-18.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna a vevaření kolejnic, výjmutí a vložení kolejového roštu, odstranění znečištěného šterkového lože, dosypání šterku, podbití ASP.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23183 B	Ostrava hlavní nádraží, ost. zař.: část 2. nástupiště od km 267,192 do km 267,258 u 2. staniční koleje	27.06.2023-31.07.2023	07:30 - 20:00	Oboustranná výměna rámců oken a prosklení lávky pro pěší, včetně opravy pochozích ploch obou ramen.	Nad RPV.
305	Z-23210 D	Suchdol nad Odrou - Polom, 2. + TV	07.06.2023-09.06.2023	07:15 - 19:00	Souvislá výměna kolejnic, zřízení BK.	Nad RPV. VNJŘ.
305	Z-23210 E	Polom, 6. + TV	01.06.2023-09.06.2023	07:15 - 19:00	Skládání kolejnic.	Nad RPV.
305	Z-23210 C	Polom - Suchdol nad Odrou, 1. + TV	02.06.2023-06.06.2023	07:15 - 19:00	Souvislá výměna kolejnic, zřízení BK.	Nad RPV. VNJŘ.
305	23025 A1	Polom, celá jen TV	15.06.2023-22.06.2023	00:20 - 04:20	CPS - montáž nosníků VFT.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). LNT.
305	23025 A	Polom, celá bez TV	15.06.2023-22.06.2023	00:20 - 04:20	CPS - montáž nosníků VFT.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND. Souběh s výlukou ROV 23025 A1. Umožněn průjezd vlaků EN 456, EN 457, RJ 1021, RJ 1020, RJ 1022, RJ 1023. PJ 30km/h na suchdolském zhlaví cca 100 m.
316	Z-23219 A	Staré Město u Uher. Hradiště, celá + TV	28.06.2023	00:20 - 03:15	CPS - demontáž kabelu VN pro E.ON v km 136,910-137,030.	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.
317	Z-23238 B	Nezdenice - Újezdec u Luhačovic, traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic, záhl. a zhl. směr Nezdenice	14.06.2023-15.06.2023	08:00 - 17:00	Oprava TK, oprava výh. č. 1, 2, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad svařování do BK, čištění blátivých míst.	Nad RPV. ZP+ND.

317	Z-23196 D	Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod, traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic, záhl. a zhl. směr Uherský Brod	12.06.2023-13.06.2023	08:00 - 17:00	Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. ZP+ND.
317	Z-23196 A	Uherský Brod - Hradčovice, traťová bez TV, Hradčovice, celá bez TV, Hradčovice - Kunovice, traťová bez TV	12.06.2023-13.06.2023	08:00 - 17:00	Oprava TK, výměna kolejnic, odstranění def. vad, svařování do BK, doplnění šterku, odstranění porostů, oprava GPK, výměna hmoždinek betonových pražců, úprava průjezdného průřezu.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23190 A	Hostašovice - Veřovice, traťová bez TV, Hostašovice, záhl. a zhl. ze směru Veřovice od náv. L po nám. výh. č. 3	05.06.2023-N-09.06.2023	07:50-N-19:00	Oprava výh. č. 1, 3, údržba TK, oprava GPK ASP.	Nad RPV. ZP+ND.
302	Z-23230 A	Hostašovice - Valašské Meziříčí, traťová bez TV	05.06.2023-N-09.06.2023	08:15-N-14:30	Odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, pročištění kolejového lože, oprava GPK, oprava přejezdu v km 66,594 (P7334) uzavírka přejezdu v km 66,594 (P7334).	Změna od RPV. V RPV v termínu 05.-18.06.2023 14N. ZP+ND.
304	Z-23162 D	Velké Karlovice, celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov, traťová bez TV, Halenkov, celá bez TV, Halenkov - Hovězí, traťová bez TV, Hovězí, celá bez TV, Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín Vsetín, záhl. směr Halenkov. Vsetín, zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová	06.06.2023-N-07.06.2023	07:00-N-06:20	Rek. ŽST Vsetín, zprovoz.SK č.2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. přič. proud. propoj., 6kV, úprava KO.	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23046 C1	Vsetín, zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. Vsetín, záhl. směr Halenkov . Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva, traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín	11./12.06.2023, 12./13.06.2023, 18./19.06.2023, 19./20.06.2023, 20./21.06.2023	21:15-04:30	Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	Nad RPV. ZP+ND.

306	Z-23202 A	Příbor - Štramberk , traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží , celá bez TV, Kopřivnice , celá bez TV, Příbor , záhl. ze směru Kopřivnice n. n. od náv. S po nám. výh. č. 2	22.06.2023-N-15.07.2023	07:25-17:00	Oprava mostů v km 14,167 a km 18,530.	Změna od RPV. V RPV v termínu 21.06.-14.07.2023 24N. ZP+ND. ND Příbor - Veřovice
306	Z-23201 A	Štramberk - Veřovice , traťová bez TV	10.06.2023-N-21.06.2023	07:00-16:35	Oprava propustku v km 23,417.	Změna od RPV. V RPV v termínu 09.06.-20.06.2023 12N. ZP+ND.
308	Z-23162 A	Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od stavebního konce výh. č. 5 (nová) v km 35,408 po námezník výh. č. 3 (nová) . Vsetín , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Vsetín , TV jeho část od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145 Valašská Polanka - Vsetín , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín	06.06.2023-N-07.06.2023	07:00-N-06:20	Rek. ŽST Vsetín, zprovoz.SK č. 2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. přič. proud. propoj.,6kV, úprava KO.	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23046 A	Vsetín , zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová). Vsetín , záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín , 1. jen TV, vypnutí TV 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka	07.06.2023-N-22.06.2023	06:20-N-17:00	Rek. ŽST Vsetín, st. p. č. 3A vložení výh. č. 8, 9XA a zprovoznění spojky výh. č. 10XA, 9XA. Poslední 2 dny práce na zab. zař.. (Spojka výh. č. 2, 4 a 7, 8 funkční až na konci st. p. č. 3).	Změna od RPV. V RPV termínu 15.02.-09.03.2023 23N.
308	Z-23046 B	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. Vsetín , 2a. + TV, Vsetín , zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). Vsetín , záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín	07./08.06.2023, 08./09.06.2023, 09./10.06.2023, 10./11.06.2023, 13./14.06.2023, 14./15.06.2023, 15./16.06.2023, 16./17.06.2023, 17./18.06.2023	23:15 - 02:55	Rek. ŽST Vsetín, obsluha stavby,, sypání šterku.	Nad RPV. ZP+NVÚ.

308	Z-23046 C	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. Vsetín , 2a + TV, Vsetín , zhl. od náv. S2a po námezník výh. č. 3 (nová). Vsetín , zhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva , 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín	11./12.06.2023, 12./13.06.2023, 18./19.06.2023, 19./20.06.2023, 20./21.06.2023	21:15 - 04:30	Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	Nad RPV. ZP+NVÚ.
308	23044 G	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b jen TV, částečně od ÚO 422 po vložnou izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová) Vsetín , napěťové 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753	01.06.2023-05.06.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	Nad RPV. LNT.
308	23044 G1	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 21, 14, 10 po stavební konec výh. č. 10XA nová v km 36,981	01.06.2023-05.06.2023	07:30 - 17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	Nad RPV. ZP. V čase výluky G 5 x 25 min - 45 min ZP.
308	Z-23162 Z	Vsetín , zab. zař.: kolejový obvod Lc1aK; Lc2aK; 2bK; V6/8	06.06.2023	07:00-19:00	úprava kolejový obvod Lc1aK; Lc2aK; 2bK; V6/8.	Nad RPV.
308	Z-23162 B	Vsetín , zhl. úsek koleje od náv. Se4 po stavební konec výh. č. 10XA (nová) v km 36,981. Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, Vsetín , 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753	06.06.2023-N-07.06.2023	21:25-N-06:20	Rek. ŽST Vsetín, zprovoz.SK č.2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj., 6kV, úprava KO.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23162 C	Vsetín , zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. Vsetín , 1a. + TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová) . Vsetín , zhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka , 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	06.06.2023-N-07.06.2023	21:25-N-06:20	Rek. ŽST Vsetín, zprovoz.SK č.2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj.,6kV, úprava KO.	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23046 D	Vsetín , sudá jen TV	27.06.2023-30.06.2023	07:00-17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran a napájecího převěsu.	Nad RPV. LNT.
308	Z-23046 D1	Vsetín , 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV, Vsetín , zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 10 stará po náv. Lc2a. Vsetín , zhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka	27.06.2023-30.06.2023	07:00-17:00	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran a napájecího převěsu.	Nad RPV. ZP , operativně, v čase výluky D 5 x 25 min - 45 min ZP.

308	23144 C	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	07.06.2023	07:30-15:30	Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. Změna termínu, v RPV 01. - 30.05.2023, rozetapizování.
308	23144 D	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	12.06.2023-N-14.06.2023	08:00-N-15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu.	Změna od RPV. Změna termínu, v RPV 01. - 30.05.2023, rozetapizování.
308	23144 E	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	15.06.2023-N-17.06.2023	08:00-N-15:00	Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu. Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	Změna od RPV. Změna termínu, v RPV 01. - 30.04.2023, rozetapizování.
308	23144 F	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV, Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	21./22.06.2023, 22./23.06.2023	23:10-04:30	Rekonstrukce TV, stavba bran	Nad RPV. ZP.
308	23144 A	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, 1. + TV	24.06.2023-N-28.06.2023	08:00-N-15:00	Úprava TV, montáž ramen, převěšení TV.	Změna od RPV. Změna termínu, v RPV 01. - 30.05.2023, rozetapizování.
308	23144 G	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, 2. + TV	29.06.2023-N-30.06.2023	08:00-N-15:00	Úprava TV, montáž ramen, převěšení TV. Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	Změna od RPV. Změna termínu v RPV 01. - 30.04.2023, rozetapizování.
309	Z-53122 A	Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina, 4. + TV	14.06.2023-16.06.2023	07:00-19:00	Výměna kolejnic, svařování, BK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 22.-24.05.2023
312	Z-23154 F	Lipová Lázně, záhl. směr Vápenná. Lipová Lázně - Vápenná, část traťové koleje bez TV, od km 0,548 do km 4,000	03.06.2023-N-12.06.2023	07:00-N-18:00	- Výměna pražců, kolejnic, úprava a zřízení BK, - úprava průjezdného průřezu, - úprava GPK v TK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 03.-12.05. 2023; etapizace. ZP+ND.
314	Z-55019 A	Chornice - Městečko Trnávka, zab. zař.: PZS v km 45,340 (P6604)	05.06.2023-N-09.06.2023	08:00-N-16:00	Oprava PZS.	Nad RPV.

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
318	33110 D	Nemotice - Nesovice, 2. bez TV	10.06.2023-13.06.2023	07:25 - 13:35	Odstranění def. vad, výměna kolejnic – svařování.	Nad RPV. PVNJŘ+ND.
320	33031 D1	Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. bez TV, její část od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot st. hr. - Lanžhot, 2. bez TV, její část od km 11,290 po návěstidlo 2L dopravní Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 Lanžhot st. hr. - Lanžhot, 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	17.06.2023	11:20 - 19:20	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. ZP+ND. Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.

320	33031 E2	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje.	17.06.2023	11:20 - 19:20	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.
320	33031 F2	Lanžhot st. hr. - Lanžhot, zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. Lanžhot - Lanžhot st. hr., zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) v 1. traťové koleji	17.06.2023	11:20 - 19:20	Modernizační práce na straně ŽSR.	Nad RPV. Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.
515	Z-63115 A	Čáslav, výh.: 18A, 21	01.06.2023-05.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách, výměna upevňovadel, výměna šterkového lože, podbití.	Nad RPV.
515	Z-63115 B	Čáslav, záhl. směr Skovice	02.06.2023-04.06.2023	07:00 - 17:00	Oprava železničního přejezdu v km 0,555 (P3731), výměna přejezdové konstrukce, doplnění živичného povrchu.	Nad RPV. ZP+ND.
515	Z-63115 C	Čáslav - Skovice, traťová bez TV	02.06.2023-04.06.2023	07:00 - 17:00	Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53129 E	Pardubice hlavní nádraží, 1c., 13b., 17. bez TV, 1c. SK, její část od návěstidla Se61A po námezník výhybky číslo 85XN; 17. SK, její část od návěstidla L17 po námezník výhybky číslo 26XN Pardubice hlavní nádraží, zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí 17, 19a, 21 od návěstidel L17, L19a, L21, námezníku výhybky číslo 54XN a hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN. Pardubice hlavní nádraží, zhl. zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 26XN po km 305,050 (snímač počítačů náprav PPB24). Pardubice hlavní nádraží, 1c., 19., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31., 91. jen TV, od úsekového děliče číslo 13 po úsekový dělič číslo 26X a vloženou izolaci v km (v koleji číslo 1c)	02.06.2023-30.06.2023	05:10 - 18:00	Rekonstrukce výhybek číslo 81, 84, 88ab.	Nad RPV. V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H a 53082 D.
501	Z-53129 J	Pardubice hlavní nádraží, 19. bez TV, její část od návěstidla Lc19 po návěstidlo S19	08.06.2023-30.06.2023	07:00 - 18:00	Zrušení staveništního křížení K1, vložení nové výhybky číslo 32XN.	Nad RPV. V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H, 53082 D a 53129 E.

501	Z-53129 T	Pardubice hlavní nádraží, napětově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN) v dopravně Pardubice hlavní nádraží	17.06.2023-25.06.2023	18:00 - 18:00	Regulace TV v elektrickém dělení.	Nad RPV. NVÚ. V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H, 53082 D a 53129 E, J.
501	Z-63137 A	Kolín seřadovací nádraží, 28., 30. bez TV, výh.: 12X, 16X	05.06.2023-24.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna šterkového lože, úprava GPK, svařování.	Nad RPV.
501	Z-63138 A	Kolín seřadovací nádraží, 22., 24. bez TV, výh.: 15X	26.06.2023-15.07.2023	07:00 - 19:00	Oprava kolejí, výměna kolejnic, upevňovadel, výměna dřevěných pražců ve výhybce, výměna upevňovadel, výměna výhybkových dílů, vyčištění a doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV.
501	63134 C	Český Brod, 10., 14. bez TV, Český Brod, výh.: 17	01.06.2023-05.06.2023	08:00 - 20:00	Výměna pražců ve výhybce č. 17, výměna kolejnic, upevňovadel, pražců ve staniční koleji, doplnění šterku, svařování, úprava GPK.	Nad RPV.
513	Z-55025 A	Vamberk, zab. zař.: PZS v km 2,232 (P4121)	13.06.2023-14.06.2023	08:00 - 18:00	Výměna závorových stojanů, stožárů a výstražníků na PZS v km 2,232.	Nad RPV. Přes přejezd v km 2,232 nařízena jízda se zvýšenou opatrností (v= 10 km/h) návěstmi přenosných přejezdníků a opakovacího přenosného přejezdníku. V ŽST Vamberk jízdy vlaků od/do Doudleb nad Orlicí budou uskutečňovány na PN.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
514	Z-63159 A	Benešov u Prahy - Postupice, traťová bez TV, Postupice, celá bez TV, Postupice - Vlašim, traťová bez TV, Vlašim, celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov, traťová bez TV, Trhový Štěpánov, celá bez TV	05.06.2023-14.06.2023	08:00 - 18:00	Výměna mostnic na mostě v km 12,672, oprava propustku v km 14,344, oprava přejezdů P6024 v km 1,742; P6036 v km 10,449; P6053 v km 22,579 a P6056 v km 23,430, vyjmutí výh. č. 1 Vlašim, výměna výh. č. 14 Vlašim.	Nad RPV. ZP+ND.

516	Z-63143 A	Uhlířské Janovice - Leděčko , traťová bez TV, Uhlířské Janovice , 1., 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Leděčko, jeho část od námezvníku výhybky č. 6 po návěstidlo S. Leděčko , zhl. směr Uhlířské Janovice, jeho část, od návěstidla JL ke hrotům výhybky č. 101	19.06.2023-23.06.2023	07:45 - 15:45	Výměna dřevěných prachů, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, oprava přejezdu v km 24,693 (P5931), demontáž výhybek č. 1 a č. 2 v Ratajích n/S. a náhrada kolejovým polem, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND.
521	63029 C8	Praha-Radotín , zhl. dobřichovické od náv. Se16 po náv. Lc1, Lc3. Praha-Radotín , 1. bez TV, Praha-Radotín , 3. bez TV, včetně výh. č. 18 Praha-Radotín , zhl. mezi 5. a 3. staniční kolejí od výkolejky Vk2 po námezvník výh. č. 18. Praha-Radotín , zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc1, S3 po náv. S1b, Se8 (včetně celé 1b. staniční koleje)	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV.
521	63029 L8	Praha-Radotín , zhl. smíchovské od náv. S1b po námezvník výh. č. 6	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV.
521	63030 A8	Praha-Radotín , záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a. staniční koleje). Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 3. bez TV, Závodíště odbočka , záhl. radotínské, zhlaví a zhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. Závodíště odbočka - Tunel odb. , 3. bez TV, Tunel odb. , záhl. radotínské a zhlaví od náv. 3S po zarážedlo odvrtné koleje	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV.
521	63030 C8	Praha-Radotín , záhl. smíchovské od námezvníku výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodíště odbočka , 1. bez TV, Závodíště odbočka , záhl. radotínské od náv. 1S po námezvník výh. č. 1	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV.
521	63029 B7	Dobřichovice - Praha-Radotín , 1. bez TV, Praha-Radotín , záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. Se16 (včetně celé 1c staniční koleje)	03.06.2023	19:00 - 22:00	Broušení.	Nad RPV. VNJR.

521	63030 E8	Závodiště odbočka , zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. Závodiště odbočka - Praha-Smíchov , 1. bez TV, Praha-Smíchov , záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 19:00	Broušení.	Nad RPV. VNJŘ+ND.
524	63034 D1	Mstětice , 1., 3. bez TV, kolejově od náv. S1 a S3 k náv. L1 a Lc3 Mstětice , 3a bez TV, kolejově od náv. Se12 k náv. L3a Mstětice , zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. Mstětice , 1., 3., 3a. jen TV	21.06.2023-22.06.2023	09:00 - 16:00	Montáž ZV.	Nad RPV.
524	63034 H1	Mstětice , zhl. čelákovické od náv. S1 a S3 k nám. výh. č. 1	21.06.2023-22.06.2023	09:00 - 16:00	Montáž ZV.	Nad RPV.
524	63034 C1	Mstětice , 2., 4. bez TV, kolejově od náv. S2 a S4 k náv. L2 a L4 Mstětice , 2., 4., 6. jen TV	23.06.2023, 26.06.2023-27.06.2023	09:00 - 16:00	Montáž ZV.	Nad RPV. NVÚ.
524	63034 K1	Mstětice , zhl. čelákovické od náv. S2 a S4 k nám. výh. č. 2	23.06.2023, 26.06.2023-27.06.2023	09:00 - 16:00	Montáž ZV.	Nad RPV.
524	63034 C2	Mstětice , 2., 4. bez TV, kolejově od náv. S2 a S4 k náv. L2 a L4 Mstětice , 2., 4., 6. jen TV	24.06.2023-25.06.2023	08:00 - 18:00	Montáž ZV.	Nad RPV. NVÚ.
524	63034 K2	Mstětice , zhl. čelákovické od náv. S2 a S4 k nám. výh. č. 2	24.06.2023-25.06.2023	08:00 - 18:00	Montáž ZV.	Nad RPV.
524	Z-63161 B	Skály výhybna , záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. Skály výhybna - Praha-Horní Počernice , 2. + TV, Praha-Horní Počernice , záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21	15.06.2023-30.06.2023	18:00 - 18:00	Modernizace + realizace podjezdu Bystrá + podchod Stoliňská.	Nad RPV. VNJŘ.
524	Z-63113 R	Praha-Vysočany , 1., 3., 5. + TV, záhl. a zhl. balabenské/libeňské od náv. L1, L3, L5 k náv. HS a nám. výh. č. 18 (včetně částí SK 1, 3, 5). Praha-Vysočany , záhl. a zhl. skalské od náv. S1, S3, S5 po nám. výh. č. 1 (včetně částí SK 1, 3, 5)	07.06.2023-15.06.2023	18:00 - 18:00	Demontáž sys č. 1 + proviz. syst. č. 3 a 5, rušení provizor. stavu, mt def. syst. 3+5+11 + montáž ZV.	Nad RPV.
524	Z-63113 S	Praha-Vysočany , napěťově záhlaví balabenské a část záhlaví od zakotvení v úrovni vjezdového návěstidla 302S v km 5,645 po zakotvení na stožáru č. 46 mezi výh. č. 16 a 18 v dopravně Praha-Vysočany	07.06.2023-15.06.2023	18:00 - 18:00	Montáž syst. 3+5+11.	Nad RPV. NVÚ.
525	Z-63167 A	Praha-Smíchov , 318., 320., 322., 324., 325., 326., 327., 328. bez TV, Praha-Smíchov , výh.: 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314	01.06.2023-09.12.2023	08:00 - 24:00	Uvolnění prostoru pro zřízení staveniště.	Nad RPV.

526	63006 I1	Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny , 1. + TV, napětově ÚO 423 (Praha-Bubny) - ÚO 403 (Praha-Holešovice) Praha-Bubny , záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od návěstidla 1S po PB mezi výhybkami č. 119 a 115	06.06.2023-07.06.2023	07:30 - 17:30	Budování základů TS a TB.	Nad RPV.
526	63006 K1	Praha-Holešovice - Praha-Bubeneč , 2. + TV, napětově ÚO 402 (v km 414,700 v dopravně Praha-Bubeneč) - ÚO 442 (v km 413,784 v dopravně Praha-Holešovice) Praha-Holešovice , záhl. a zhl. směr Praha-Bubeneč od návěstidla 2S po návěstidlo Sc2a (včetně SK 2a). Praha-Holešovice , 2a. jen TV, napětově její část od ÚO 442 (v km 413,784) po ÚO 432 (v km 4,975) v dopravně Praha-Holešovice	10.06.2023-11.06.2023	07:30 - 17:30	Úpravy na TV.	Nad RPV.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
709	Z-93070 A	Strakonice - Horažďovice předměstí , traťová + TV, Katovice , celá + TV, Střelské Hoštice , celá + TV	01.06.2023-15.06.2023	07:35 - 16:40	TSO výhybek č. 1; 2 a 3 (bez snášení) a části 1. SK v ŽST Katovice, TSO výhybky č. 1 (bez snášení) v ŽST Střelské Hoštice, SČ v km 282,000-282,750 a 284,100-284,500, běžná údržba žel. svršku a TV.	Změna od RPV. V RPV v termínu 31.05. - 14.06., posun o jeden den. Doplněn úsek Strakonice - Katovice. ZP+ND.
709	Z-93059 B	Protivín , 10., 8., 6., 4., 2. bez TV, v částech od km 250,186 k námeznicům výhybek č. 22, 24, 26, 27 a 29 Protivín , zhl. směr Putim v části od hrotu jazyka výhybky č. 19 ke hrotu jazyka výhybky č. 33. Protivín , záhl. směr Putim v části od hrotu jazyka výhybky č. 33 k návěstidlu Se7. Protivín , sudá jen TV	17.06.2023-25.06.2023	07:00 - 20:00	TSO výhybek č. 22,24 a 29 včetně přípojných polí, ověření sjízdnosti TV po strojním podbití, oprava koleje v km 0,022 (ZV č. 33) - 0,085 na záhlaví směr Putim v ŽST Protivín.	Změna od RPV. Nad RPV doplněna výluka části staničních kolejí v dopravně Protivín. NVÚ. V souběhu s ROV 93058 A na VR 715.
709	Z-93093 B	Pačejov - Horažďovice předměstí , 2 + TV	22.06.2023-23.06.2023	07:30 - 17:30	Výměna šterkového lože, oprava přejezdu P1178 v km 293,204, BOTV.	Změna od RPV. V RPV výluka 1. TK. PJ 50 km/h 500 m kolem pracovního místa. Úplná uzavírka přejezdu v km 293,204.
709	Z-93093 C	Pačejov - Nepomuk , 1. + TV, Nepomuk , záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. staniční koleje, od návěstidla 1L k námezníku výhybky č. 6	26.06.2023-27.06.2023	07:30 - 17:30	Oprava GPK, odstranění blátivých míst, výměna šterkového lože, oprava přejezdu P1182 v km 313,375, BOTV.	Nad RPV. PVNJR. Úplná uzavírka přejezdu v km 313,375.

709	Z-93093 D	Nepomuk - Pačejov, 2 + TV, Nepomuk, záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. staniční koleje, od návěstidla 2L k námezvníku výhybky č. 5	28.06.2023-29.06.2023	07:30 - 17:30	Oprava GPK, odstranění blátivých míst, výměna šterkového lože, oprava přejezdu P1182 v km 313,375, BOTV.	Nad RPV. PVNJŘ. 1 hrana, úplná uzavírka přejezdu v km 313,375.
711	Z-93096 B	Chlumčany u Dobřan - Švihov u Klatov, traťová + TV, Přeštice, celá + TV	16.06.2023-19.06.2023	16:20 - 16:50	Odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 66,362 (P866), výměna izolátorů v dopravně Přeštice.	Změna od RPV. V RPV v úseku Přeštice - Klatovy. ZP+ND. PJ 50 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky.
713	Z-63073 C1	Hořovice, 4. bez TV, její část od izolovaného styku v km 58,039 po izolovaný styk v km 58,184	20.06.2023-30.06.2023	07:00 - 17:00	Přípravné práce.	Nad RPV.
717	Z-93073 A	Domažlice odb. v. 401 - Klenčí pod Čerchovem, traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Domažlice - Klenčí pod Čerchovem. Klenčí pod Čerchovem, celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice, traťová bez TV, Poběžovice, záhl. a zhl. traťové koleje směr Klenčí pod Čerchovem, od návěstidla L k návěstidlu S1	01.06.2023-13.06.2023	07:30 - 16:00	Oprava mostů km 14,408 a km 14,503, oprava PZZ v km 13,723 (P697), oprava výh. č. 4 v Trhanově, oprava výhybek č. 1, 3 a 1/2 DKS v Poběžovicích, výměna pražců - 1. SK Klenčí p. Č., oprava GPK, odstranění DVK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 03.04. - 21.04.2023. ZP+ND.
717	Z-93073 B	Poběžovice - Bělá nad Radbuzou, traťová bez TV, Hostouň, celá bez TV	14.06.2023-23.06.2023	07:30 - 14:00	Oprava přejezdů km 33,741 (P718), km 35,356 (P720), výměna pražců - 2. SK Hostouň, SVP, čištění příkopů, oprava DVK.	Změna od RPV. V RPV v termínu 24.04 - 12.05.2023. ZP+ND.
720	Z-93095 E	Planá u Mariánských Lázní, 2b bez TV, od námezvníku výhybky č. 14 k zarážedlu	05.06.2023-24.06.2023	08:00 - 16:00	Oprava budovy - stavba lešení, demontáž stávajícího obložení úprava povrchu, natažení perlinky a lepidla, montáž nového obložení včetně oplechování oken, natažení fasádní omítky, nátěr ocelových konstrukcí - mříže okna a klimatizace, demontáž lešení.	Nad RPV.
720	Z-73211 A	Cheb, záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu 1. traťové koleje, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se13	01.06.2023-02.06.2023	22:00 - 06:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. V RPV v měsíci dubnu denní výluka.
720	Z-73211 B	Cheb, záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu 2. traťové koleje, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se12	02.06.2023-03.06.2023	22:00 - 06:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. V RPV v měsíci dubnu denní výluka. Není možná jízda do seřadovacího nádraží.
720	Z-73211 C	Cheb, zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se5 po návěstidlo Se12	03.06.2023-04.06.2023	22:00 - 06:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	Změna od RPV. V RPV v měsíci dubnu denní výluka. Není možná jízda do seřadovacího nádraží.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, žst. SK	Datum	čas	účel	poznámka
502	Z-63158 A	Nymburk seřad'ovací nádraží, výh.: 244, 245, 256	01.06.2023-07.06.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože úprava GPK strojně.	Změna od RPV. Přesun z termínu 01.07. až 24.08.2023 Termín podle RPV 01.07. až 24.08.2023.
502	Z-63158 B	Nymburk seřad'ovací nádraží, výh.: 246, 247, 257	08.06.2023-14.06.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože úprava GPK strojně.	Změna od RPV. Přesun z termínu 01.07. až 24.08.2023 Termín podle RPV 01.07. až 24.08.2023.
502	Z-63158 C	Nymburk seřad'ovací nádraží, výh.: 248, 249, 258	15.06.2023-21.06.2023	08:00 - 16:00	Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože úprava GPK strojně.	Změna od RPV. Přesun z termínu 01.07. až 24.08.2023 Termín podle RPV 01.07. až 24.08.2023.
502	Z-63158 D	Nymburk seřad'ovací nádraží, výh.: 802, Nymburk seřad'ovací nádraží, 802., 804. jen TV, 51. + TV	22.06.2023-24.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-63118 B	Nymburk hlavní nádraží, 22. bez TV, výh.: 40,39XA	28.06.2023-30.06.2023	08:00 - 15:00	Výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění šterkového lože, úprava GPK.	Nad RPV.
503	63092 C1	Dřísy, 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3 Dřísy, zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezničky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5	02.06.2023-03.06.2023, 14.06.2023, 26.06.2023-27.06.2023	07:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 3, 4, 8. NVÚ.
503	63092 C1	Dřísy, 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3 Dřísy, zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezničky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5	04.06.2023	07:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 3, 4, 8. NVÚ , v souběhu s 63092 E1.
503	63092 X3	Dřísy, 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	07.06.2023-08.06.2023, 20.06.2023-21.06.2023, 22.06.2023-23.06.2023, 24.06.2023-25.06.2023	23:00 - 04:00	Stavba TB, převěsy TV.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 4, 5 ZP.
503	63092 E1	Všetaty - Dřísy, 1. + TV, Dřísy, záhl. a zhl. směr Všetaty od náv. L1 a L3 (včetně částí SK 1 a SK 3) po náv. 1S	01.06.2023-03.06.2023	07:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 3 v souběhu s 63092 C1.
503	63092 E1	Všetaty - Dřísy, 1. + TV, Dřísy, záhl. a zhl. směr Všetaty od náv. L1 a L3 (včetně částí SK 1 a SK 3) po náv. 1S	04.06.2023	07:30 - 17:30	Stavba TZ, TP.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV- etapizace v souběhu s 63092 C1.

503	Z-75014 A	Hoštka - Štětí , zab. zač.: TZZ 1. traťové koleje. jízdy vlaků v 1. TK mezistaničně, telef. dorozumívání, vypnuta část VZ; odjezdy z ŽST Hoštka směr Štětí na PN	01.06.2023-02.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna měničů.	Nad RPV.
503	Z-75014 B	Štětí - Hoštka , zab. zač.: TZZ 2. traťové koleje. jízdy vlaků v 2. TK mezistaničně, telef. dorozumívání, vypnuta část VZ; odjezdy z ŽST Štětí směr Hoštka na PN	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna měničů.	Nad RPV.
503	73094 B1	Štětí , záhl. 1. traťové koleje směr Liběchov, jeho část od návestidla 1L po návestidlo Se1. Štětí - Liběchov , 1. + TV	05.06.2023-12.06.2023	07:30 - 17:30	Montáž zesilovacího vedení a demontáž stávajících základů trakčních podpěr.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 1, 2.
503	73094 D1	Štětí , lichá jen TV	05.06.2023-12.06.2023	07:30 - 17:30	Montáž zesilovacího vedení.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 1, 2. NVÚ.
503	Z-000274/23	Hoštka , lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štětí od návestidla 1L po námezník výhybky č. 5. Hoštka - Štětí , 1. + TV	13.06.2023-15.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 391,555, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-000272/23	Hoštka - Polepy , 2. + TV	16.06.2023-17.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Změna od RPV. Posun akce SS Litoměřice d. n. - V. Žernoseky.
503	Z-73177 A	Litoměřice dolní nádraží - Polepy , 1. + TV	21.06.2023-23.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Nad RPV.
503	Z-73177 B	Polepy - Litoměřice dolní nádraží , 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží , sudá + TV, záhl. a zhl. polepské sudých kolejí. kolejově po návestidla L2 - L8	18.06.2023-20.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve výhybkách č. 2, 4, 6.	Změna od RPV. Posun akce SS Litoměřice d.n. - V. Žernoseky NVÚ.
503	72D30574	Sebuzín - Velké Žernoseky , 1. + TV, Sebuzín , lichá + TV, záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návestidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7	24.06.2023-27.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců před ZV1.	Změna od RPV. posun akce SS Litoměřice d.n. - V. Žernoseky NVÚ.
503	72C30574	Velké Žernoseky - Sebuzín , 2. + TV, Sebuzín , sudá + TV, Sebuzín , záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návestidla 2L po námezník výhybky č. 6. od námezníku výhybky č. 6 po návestidla L2, L4	28.06.2023-29.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Změna od RPV. posun akce SS Litoměřice d.n. - V. Žernoseky NVÚ.
503	72A30711	Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín , 1. + TV	30.06.2023-01.07.2023	07:00 - 21:00	Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	Nad RPV.

503	Z-73129 C	Děčín východ , záhl. traťové koleje směr Děčín hl. n. - část po návěstidlo Se104. Děčín východ - Děčín hlavní nádraží , traťová + TV, Děčín hlavní nádraží , 10., 10a., 10b., 12., 12a. jen TV, záhl. východoděčínské traťové koleje - část po návěstidlo Se58. napětově část staniční koleje č. 10a po ÚO 209	03.06.2023-04.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna kolejnic.	Nad RPV. ZP+NVÚ+ND. ZP DC vých.- DC hl. n. TK
503	Z-73186 A	Děčín hlavní nádraží , 20., 22., 24., 26., 28., 8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 20-28 v úseku od námezníků výhybek č. 260, 263, 264, 265 po návěstidlo Se36 (výhybky č. 260, 263, 264, 265, 268). napětově 8a. SK po ÚO 208	19.06.2023-23.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 265, výměna kolejnicové vložky mezi výhybkami č. 260 - 264, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
508	Z-53128 E	Semily , 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Semily , zhl. směr Stará Paka včetně části staničních kolejí 2 a 4 od návěstidla S2 a S4 po námezník výhybky číslo1	08.06.2023-18.07.2023	08:00 - 17:00	Rekonstrukce ŽST Semily.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 4, 5.
508	Z-53128 B	Semily , 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2	08.06.2023-02.10.2023	17:00 - 17:00	Rekonstrukce 2. SK.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV z 4, 5.
508	Z-53128 C	Semily , 3. bez TV	08.06.2023-02.10.2023	17:00 - 17:00	Výstavba nové koleje č. 3 a nové výhybky č. 3.	Změna od RPV. Přesun v rámci RPV.
508	Z-50009 A	Liberec , zhl. střední zhlaví St. 3., námezník váh. č. 28 - námezník výhybky č. 31	01.06.2023-02.06.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců.	Nad RPV.
508	Z-53121 B	Liberec , 114., 116. bez TV, Liberec , zhl. zhlaví střední St 4 od námezníku výhybky č. 80 po hrot výhybky č. 80 km 160,294. od hrotu výhybky č. 80 v km 160,294 po námezník výhybky 103 Liberec , zhl. chrastavsko-mníšecké od námezníku výhybky č. 103 po hrot výhybky č. 103 v km 160,685. od námezníku výhybky č. 76 po námezník výhybky č. 103	03.06.2023-22.06.2023	07:00 - 18:00	Sanace železničního spodku, úprava odvodnění, výměna kolejového lože, souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, zřízení BK, úprava stezek, oprava přechodů	Nad RPV.
508	Z-50009 B	Liberec , vých.: 414	05.06.2023-09.06.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců.	Nad RPV.
508	Z-50009 C	Liberec , vých.: 77	12.06.2023-14.06.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců.	Nad RPV.
508	Z-50009 D	Liberec , vých.: 108	15.06.2023-16.06.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců.	Nad RPV.
508	Z-50009 E	Liberec , vých.: 114	26.06.2023-30.06.2023	07:00 - 17:00	Souvislá výměna pražců.	Nad RPV.
527	Z-63086 G	Kralupy nad Vltavou , 103. bez TV, od návěstidlo Lc103 po IS mezi výhybkou č. 117 a návěstidlem S103	05.06.2023-11.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	Nad RPV.
527	Z-63086 I	Kralupy nad Vltavou , 101., 103., 109a. jen TV	05.06.2023-11.06.2023	07:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ.

527	Z-63086 J	Kralupy nad Vltavou, 3. bez TV, od IS mezi námeznicem výhybky č. 30 a návěstidlem L3 po návěstidlo Sc3	05.06.2023-18.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření, oprava nástupiště č. 3.	Nad RPV.
527	Z-63086 L1	Kralupy nad Vltavou, 1. bez TV, od IS mezi námeznicem výhybky č. 32 a návěstidlem L1 po návěstidlo Sc1	05.06.2023-11.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic ve 3. staniční koleji včetně zavaření.	Nad RPV.
527	Z-63086 O	Kralupy nad Vltavou, 1., 3., 9., 11., 11a., 13., 13a., 15., 17., 202. jen TV	05.06.2023-07.06.2023, 09.06.2023-18.06.2023	07:00 - 19:00	Práce mechanizace pod TV.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-63086 L	Kralupy nad Vltavou, 1. bez TV, od IS mezi námeznicem výhybky č. 32 a návěstidlem L1 po návěstidlo Sc1	12.06.2023-18.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic ve 3. staniční koleji včetně zavaření, podbíjení.	Nad RPV.
527	Z-63086 M	Kralupy nad Vltavou, zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc101 navazující na 1. staniční kolej	12.06.2023-18.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic a pražců včetně zavaření, podbíjení.	Nad RPV.
527	Z-63086 N	Kralupy nad Vltavou, zhl. nelahozevské, jeho část od návěstidla Se33 po IS mezi námeznicem výhybky č. 32 a návěstidlem L1, po IS mezi námeznicem výhybky č. 30 a návěstidlem L3 a po návěstidlo L5 a L7 navazující na 1., 3., 5. a 7 staniční kolej	12.06.2023-18.06.2023	07:00 - 19:00	Výměna def. vadných kolejnic a pražců včetně zavaření, podbíjení.	Nad RPV.
527	73169 F	Lovosice jih, 117a. jen TV, Lovosice, 13., 15., 17. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od provizorního děliče P01, P03, P05 v km 494,915 po provizorní dělič P02, P04, P06 v km 495,334	29.06.2023	13:00 - 17:00	Vyjmutí provizorních děličů P03, P04 nad 15. SK.	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73201 A	Lovosice, 1., 3., 7., 9., 11. bez TV, 1., 1a., 3., 5., 7., 7a., 9., 11. jen TV, kolejově 1., 3., 11. SK mezi návěstidly L1 - S1, L3 - S3, L11 - Sc11 a jen část 7. a 9. SK od km 495,200 po návěstidla S7, S9	29.06.2023-27.09.2023	17:00 - 17:00	Rekonstrukce 3. a 4. nástupiště.	Nad RPV. NVÚ.
530	Z-73204 A	Libochovice - Budyně nad Ohří, traťová bez TV, Budyně nad Ohří, celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec, část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravní D3 Budyně nad Ohří do km 20,250 traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov	12.06.2023-16.06.2023	07:00 - 17:00	Oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štěrkového lože, oprava upevňovadel, odstranění porostu.	Nad RPV. ZP.
540	Z-53136 A	Horní Police - Stružnice, traťová bez TV, Stružnice, záhl. směr Horní Police	12.06.2023-16.06.2023	23:30 - 04:15	Geotechnický průzkum na akci "Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice".	Nad RPV. ZP. (noční výluky)
541	Z-53134 A	Obora odb., celá bez TV	05.06.2023-07.06.2023	22:50 - 04:10	Navaření srdcovek výh. č. 1 a 2.	Nad RPV. ZP, mimo jízdu pravidelných vlaků.
542	Z-63150 A	Mšeno, 2. bez TV	05.06.2023-07.06.2023	08:00 - 17:00	Výměna pražců, kolejnic, svařování, broušení.	Nad RPV.

546	Z-75011 A	Rybniště - Krásná Lípa , zab. zař.: TZZ a PZS v km 83,036 (P3271). Krásná Lípa , zab. zař.: SZZ a PZS KL1 v km 84,231 (P3272) a KL2 v km 84,598 (P3273). NELZE KŘÍŽOVAT; uzamčení výhybek č. 1, 3, 4, 6 do hl. směru pro jízdy po 1. SK; všechna svět. návěstidla a předvěsti budou zhaslá; 2x rozkazy Op Krásná Lípa - Rumburk , zab. zař.: TZZ a PZM v km 86,831 (P3275)	28.06.2023-29.06.2023	08:00 - 19:00	Navrácení stanoviště výpravčích z provizorní dopravní kanceláře zpět do výpravní budovy.	Nad RPV. VNJR.
546	Z-73196 A	Rumburk , zhl. jiříkovské staničních kolejí č. 5 - 13 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 10 - 17 (výhybky č. 10, 11, 12, 15)	07.06.2023-14.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 10, 11, 12, 15, strojní úprava GPK.	Nad RPV. Nutná etapizace.
546	Z-73196 B	Rumburk , 2., 4. bez TV, zhl. jiříkovské staničních kolejí č. 1, 2, 3, 4 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 13 - 17 (výhybky č. 13, 14, část výhybky č. 16)	05.06.2023-06.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 13, 14.	Nad RPV.
548	Z-53093 A1	Jablonec nad Nisou - Smržovka , traťová bez TV, Jablonec nad Nisou , záhl. a zhl. TK směr Smržovka	05.06.2023-09.06.2023	08:00 - 18:00	Rekonstrukce mostu 65-002 v Jablonci nad Nisou, jehož investorem je ŘSD ČR a dalších 2 mostů, jejichž investorem je město Jablonec nad Nisou.	Změna od RPV. Zkrácení požadavku. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73188 B	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 17., 19., 23., 25., 27. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 15-33 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 52, 53 a 64, 55a (výhybky č. 52, 53 a část výhybek č. 50, 55ab, 61)	17.06.2023-21.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 55ab, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73189 A	Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží , 3., 5. bez TV, 5a ,5., 7. jen TV, zhl. řehlovické staničních kolejí č. 3, 5 v úseku mezi námeznykem výhybky č. 831 a hroty jazyků výhybky č. 833 (výhybky č. 831, 833) v dopravně Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží. napětově jen část staniční koleje č. 5a po ÚO 455 a včetně dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“ (koleje č. 101, 102, 103 dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“), kolejově 3., 5. SK po návěstidla Sc3, Sc5	26.06.2023-29.06.2023	07:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybce č. 831, strojní úprava GPK.	Nad RPV. NVÚ.

504	Z-73200 A	Krupka-Bohosudov , záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla Se1 po námezník výhybky č.3XS. Krupka-Bohosudov , 2., 2a., 2b. + TV, kolejově od námezniku výhybky č. 3XS do km 13,270; napětově od ÚO 402 po ÚO 412	12.06.2023-11.09.2023	12:00 - 10:00	Rekonstrukce sudé části chabařovického záhlaví a zhlaví v ŽST Bohosudov.	Změna od RPV. V RPV bez záhlaví a konec 30.08.2023.
504	Z-75012 F	Krupka-Bohosudov , zab. zař.: SZZ částečně - výhybka č. 26	12.06.2023-31.10.2023	12:00 - 19:00	Úprava a následné zrušení výhybky č. 26.	Nad RPV.
504	Z-75012 G	Krupka-Bohosudov , zab. zař.: SZZ - ESA 11	12.06.2023-20.09.2023	17:00 - 10:00	Úprava výhybek v ŽST Bohosudov do definitivního stavu.	Nad RPV.
504	Z-75012 C	Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov , zab. zař.: PZS "BT1" v km 14,518 (P1942), "BT2" v km 14,836 (P1943), "BT3" v km 16,137 (P1944), "BT4" v km 16,582 (P1945)	01.06.2023-12.06.2023	15:00 - 12:00	Úprava vazeb PZZ s novým TZZ.	Nad RPV. VNJR+ND.
504	Z-73200 B	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách , 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluky traťové koleje Bohosudov - Teplice v Čechách Krupka-Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od námezniku výhybky č. 24 po návěstidlo 2S. Krupka-Bohosudov , 2b. bez TV	12.06.2023-31.07.2023	12:00 - 17:00	Rekonstrukce sudé části ŽST Bohosudov, a sudého teplického záhlaví a zhlaví.	Nad RPV.
504	Z-75012 D	Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách , zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Teplice v Čechách , zab. zař.: SZZ částečně. kolejový úsek 2za.	01.06.2023-31.07.2023	15:00 - 17:00	Aktivace nového TZZ v 2. TK.	Nad RPV. VNJR. Ve 2. TK jízda na telef. dorozumívání mezistaničně.
504	Z-75012 I	Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov , 1. + TV, Krupka-Bohosudov , záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od návěstidla S po izolovaný styk v km 13,597 (mezi výhybkami č. 23 a 26). Teplice v Čechách , záhl. 1za.	10.06.2023-12.06.2023	08:00 - 12:00	Zkoušení TZZ a PZZ v 1. TK.	Nad RPV. VNJR+ND.
504	Z-73202 A	Bílina - České Zlatníky odb. , 0. + TV	07.06.2023-09.06.2023	07:00 - 17:00	SVK, zřízení BK, oprava přejezdu km 38,675	Nad RPV.
504	Z-73202 B	České Zlatníky odb. - Bílina , 1. + TV	13.06.2023-16.06.2023	07:00 - 17:00	SVK, svařování, oprava přejezdu km 36,210	Nad RPV.
504	Z-73202 C	České Zlatníky odb. - Most , 2. + TV, Most , 2. jen TV, záhl. a zhl. zlatnické koleje č. 2 - část po návěstidlo Se10. napětově jen část 2. SK po ÚO 412 (bílinská strana)	20.06.2023-23.06.2023	07:00 - 17:00	SVK, oprava výhybky č. 1, zřízení BK, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ.

529	Z-73210 B	Obrnice , 2., 4., 6., 8. jen TV, výh.: č. 25ab, záhl. bečovské traťové koleje. napětově ETAPIZACE Bečov u Mostu - Obrnice , traťová bez TV	12.06.2023-16.06.2023	07:00 - 18:00	Výměna pražců a oprava GP výhybky č. 25ab.	Změna od RPV. V RPV v termínu 30.10-4N-02.11. ZP+NVÚ+ND.
531	Z-73210 A	Obrnice , 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)	10.06.2023-11.06.2023	07:00 - 18:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
531	Z-73210 A1	Obrnice , 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)	17.06.2023-18.06.2023	07:00 - 15:00	Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	Nad RPV. NVÚ.
531	Z-73216 A	Obrnice - Počerady , 1. + TV, Počerady , záhl. obrnické 1. traťové koleje po návěstidlo Se26	26.06.2023-28.06.2023	07:30 - 15:30	Odstranění havarijního stavu propustku v km 222,091, čištění SL, odstranění porostu, svařování.	Nad RPV.
533	Z-73211 D	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se12 po návěstidlo Se17	04.06.2023	21:00 - 24:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV. Jednokolejný provoz Lipová u Chebu - Cheb směrem do osobního nádraží (po 1. TK), z/do seř. nádraží (směr z Plzně) možno dvoukolejně, směr Schirnding pouze přes osobní nádraží (vyloučen provoz přes křiž 10-12).
533	Z-73211 E	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezvníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se22	05.06.2023	00:10 - 06:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73211 F	Cheb , zhl. směr Schirnding, v části od návěstidla Se18 po návěstidlo Se28	05.06.2023-06.06.2023	23:00 - 05:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73211 G	Cheb , zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 34 po námezvník výhybky č. 34 a č. 36. Cheb , 7a bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 34 po návěstidlo S7a Cheb , 9a. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 36 po návěstidlo Lc9a Cheb , 11. bez TV, v části od námezvníku výhybky č. 36 po návěstidlo L11	07.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 H	Cheb , zhl. střední, v části od návěstidla Lc7a po návěstidlo Sc7b. Cheb , 7a. bez TV, v části od návěstidla S7a po návěstidlo Lc7a Cheb , 7b. bez TV, v části od návěstidla Sc7b po návěstidlo L7b	08.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.

533	Z-73211 I	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 63 a č. 60. Cheb , 7b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 63 po návěstidlo L7b Cheb , 9b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 60 po návěstidlo Sc9b Cheb , 11. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 60 po návěstidlo S11	09.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 J	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se54 po návěstidla L3, L5, L7b, L9b, L11	10.06.2023-12.06.2023	23:00 - 05:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 K	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se56 po hroty jazyků výhybky č. 70. Cheb , zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se57 po návěstidlo Se54	12.06.2023-13.06.2023	23:00 - 05:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.
533	Z-73211 L	Cheb , vých.: 74, zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 74 po námezník výhybky č. 64 a č. 72. Cheb , 2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 72 po návěstidlo L2 Cheb , 4b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 64 po návěstidlo L4b Cheb , 6. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 64 po návěstidlo L6	14.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 M	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 68 po námezník výhybky č. 65 a č. 67	15.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 N	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 61 po námezník výhybky č. 61, 57, 59. Cheb , 14. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 61 po návěstidlo L14 Cheb , 16. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo L16	16.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 O	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 67 po námezník výhybky č. 58. Cheb , 8. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 58 po návěstidlo L8 Cheb , 10. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 58 po návěstidlo L10	17.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu.
533	Z-73211 P	Cheb , vých.: 75, 76, zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 76 po námezník výhybky č. 75	18.06.2023-19.06.2023	23:20 - 04:20	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV.

533	Z-73211 R	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se63 po námezník výhybky č. 74	19.06.2023-20.06.2023	23:20 - 04:20	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu. Od/do Tršnic z/do osobního nádraží jednokolejného provozu (po 2. TK), nákladní doprava z/do Fr. Lázní pouze přes osobní nádraží.
533	Z-73211 S	Cheb , výh.: 84, zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se58 a L92 po návěstidlo Se65	21.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	Nad RPV. Z/do Tršnic nelze po 92. SK.
533	Z-73211 V	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se72 po návěstidlo Se64.	26.06.2023-27.06.2023	22:00 - 04:20	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu, úprava rozsahu vyloučení.
533	Z-73211 W	Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 84 po námezník výhybky č. 160. Cheb , zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 86 po námezník výhybky č. 87	30.06.2023	07:00 - 17:00	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	Nad RPV.
536	Z-73190 A	Mariánské Lázně - Ovesné Kladruby , traťová bez TV, Ovesné Kladruby , celá bez TV, Ovesné Kladruby - Teplá , traťová bez TV, Teplá , záhl. a zhl. směr Ovesné Kladruby, v části od návěstidla Lichoběžníková tabulka v km 18,285 k námezníku výhybky č. 1sv. Teplá , 3., 5. bez TV	05.06.2023-09.06.2023	08:20 - 17:00	Údržba odvodnění v km 12,900 – 13,100, v km 13,800 – 14,000 a v km 17,100 – 17,400, drobná údržba žel. svršku a spodku, svoz dřevní hmoty.	Nad RPV. ZP+ND.
543	Z-73211 T	Cheb , výh.: 76, 81, 82, 88, zhl. směr Františkovy Lázně, v části od hrotů jazyků výhybky č. 76 po návěstidlo Se69	24.06.2023-25.06.2023	23:05 - 04:50	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Nad RPV. ZP.
543	Z-73211 U	Cheb , záhl. a zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po námezník výhybky č. 88	25.06.2023-26.06.2023	23:05 - 04:50	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	Změna od RPV. Změna termínu, úprava rozsahu vyloučení. ZP.

719	Z-73197 A	<p>Blatno u Jesenice, záhl. a zhl. směr Petrohrad, v části od návěstidla S po námeztníky výhybek č. 12, 13 a 14. včetně celých výhybek č. 12, 13, 14, 15ab</p> <p>Blatno u Jesenice, 1. bez TV, část koleje od návěstidla L1 po námeztník výhybky č. 14</p> <p>Blatno u Jesenice, 2. bez TV, část koleje od návěstidla L2 po námeztník výhybky č. 13</p> <p>Blatno u Jesenice, 4. bez TV, část koleje od návěstidla L4 po námeztník výhybky č. 12</p> <p>Blatno u Jesenice, 6. bez TV, část koleje od návěstidla Se5 po námeztník výhybky č. 12</p> <p>Blatno u Jesenice, 7. bez TV, Blatno u Jesenice - Petrohrad, traťová bez TV, Petrohrad, celá bez TV</p>	15.06.2023-05.09.2023	07:00 - 17:00	TSO koleje v km 157,088 - 162,583, oprava přejezdů v km 158,653 (P1700) a 160,404 (P1701).	<p>Změna od RPV. Posun termínu, původně 01.04.-22.06.2023. ZP+ND. PJ 50 km/h – konsolidace, 05.09.2023, 17:00 hod. Uzavírka přejezdu v km 158,653 (P1700) a 160,404 (P1701) od 15.06., 7:00 hod. do 05.09. 23, 17:00 hod. PJ 50 km/h – konsolidace, 05.09.2023, 17:00 hod. do 09.09.2023, 17:00 hod., km 157,088 – 162,583.</p>
719	Z-73197 B	<p>Petrohrad - Kryry, traťová bez TV, Kryry, celá bez TV, Kryry - Vroutek, traťová bez TV, Vroutek, celá bez TV, Vroutek - Podbořany, traťová bez TV</p>	15.06.2023-16.06.2023	07:00 - 17:00	Odstraňování def. vadných kolejnic, úprava BK, čištění příkopů, broušení kolejnic.	<p>Nad RPV. ZP+ND. Současně s ROV 73197 A.</p>

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33121 A	Skalice nad Svitavou , 1. bez TV, její část, od námezvníku výhybky číslo 27 po návěstidlo S1 Skalice nad Svitavou , 3. bez TV, její část, od námezvníku výhybky číslo 27 po návěstidlo Sc3 Skalice nad Svitavou , 5b bez TV, její část od návěstidla Se13 po hroty jazyků výhybky číslo 20 Skalice nad Svitavou , zhl. koleje 5b směr Letovice. Skalice nad Svitavou , 5c bez TV, její část od námezvníku výhybky číslo 20 po návěstidlo Se15 Skalice nad Svitavou , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 1S po námezvníky výhybek číslo 26 a číslo 27 a po hroty jazyků výhybky číslo 20. Skalice nad Svitavou , lichá jen TV, Letovice - Skalice nad Svitavou , 1. + TV	08.06.2023-14.06.2023	08:15 - 08:15	Oprava železničního přejezdu P6810, oprava GPK výhybek 20, 26, 27, 29, 31, 33, výměna jazyků a opornic ve výhybkách číslo 29, 33, výměna kolejnic v km 199,350 - 198,990 a v km 196,580 - 195,980, údržba TV.	Změna od RPV. Přesun z dubna z důvodu priority konání jiných výluk. NVÚ+VNJR.
326	Z-33121 J	Skalice nad Svitavou , zab. zař.: PZS v km 194,412 (P6810)	08.06.2023-19.06.2023	08:15 - 17:45	Vypnutí PZS z důvodu opravy přejezdu.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 33121 A, B. Uzavření přejezdu pro všechny účastníky silničního provozu včetně chodců. Zabezpečovací zařízení PZS P6810 bude vypnuto z činnosti. Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel.

326	Z-33121 B	<p>Skalice nad Svitavou, 2. bez TV, její část, od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 28</p> <p>Skalice nad Svitavou, 4. bez TV, její část, od km 194,175 po námezník výhybky číslo 24</p> <p>Skalice nad Svitavou, zhl. koleje číslo 4 směr Letovice.</p> <p>Skalice nad Svitavou, 4b bez TV, Skalice nad Svitavou, zhl. 8. koleje směr Letovice, jeho část od izolovaného styku výhybky číslo 23 po hroty jazyků výhybky číslo 24.</p> <p>Skalice nad Svitavou, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 2S po námezník výhybky číslo 24.</p> <p>Skalice nad Svitavou, sudá jen TV, Skalice nad Svitavou - Letovice, 2. + TV</p>	14.06.2023-19.06.2023	08:15 - 17:45	Oprava železničního přejezdu P6810, oprava GPK výhybek 23, 24, 25, 28, 30, 32, výměna jazyků a opornic ve výhybkách číslo 28, 30, 32, výměna kolejnic v km 199,000 - 199,420 a v km 201,600 - 202,140, údržba TV.	<p>Změna od RPV. Přesun z dubna a května z důvodu priority konání jiných výluk.</p> <p>NVÚ+VNJR. V souběhu s výlukou 33121 J. Nelze od Letovic na sudou skupinu.</p>
501	Z-53102 C	<p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, 2., 2a., 2b., 4., 4a. + TV, kolejově 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Lc2; 4. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo Lc4, napětově od ÚO 402 po ÚO 412 a úsekový dělič číslo 5</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví.</p> <p>Brandýs n. Orlicí předjízdne koleje, výh.: 6, 7</p>	05.06.2023-07.06.2023	12:00 - 24:00	Zřízení žel. spodku a svršku, svařování.	<p>Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 A.</p>

5. Projednání změn MP – duben 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 309 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53073 etapy A** v úseku **Třebovice v Čechách – Česká Třebová** a v dopravně **Třebovice v Čechách**. Výluka bude probíhat dne 11.04.2023 v čase od 07:15 hod. – do 13:55 hod. a je požadována pro výměnu defektoskopicky vadných kolejnic a broušení výhybek.

VR 322 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 30002** v dopravně **Zastávka u Brna**. Výluka bude probíhat v termínu 11.04.2023 (od 8:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Chocẽ – Kostěnice** a v dopravnách **Chocẽ, Zámřsk, Uhersko, Moravany a Kostěnice**. Výluka bude probíhat v termínu 25.04.2023 (od 23:50 hod.) – 09. 12. 2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro vypnutí ETCS.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55007 etapy A** v dopravně **Zámřsk**. Výluka bude probíhat dne 28.04.2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Zámřsk.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55007 etapy B** v úseku **Chocẽ – Zámřsk**. Výluka bude probíhat dne 28.04.2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Zámřsk.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55007 etapy C** v úseku **Zámřsk – Uhersko**. Výluka bude probíhat dne 28.04. 2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Zámřsk.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 55007 etapy A1** v dopravně **Zámřsk**. Výluka bude probíhat v termínu 28./29.04.2023 v čase od 23:50 hod. – do 04:10 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Zámřsk.

VR 501 – Došlo k úpravě časů zahájení u doplněných denních výluk dle **ROV 53074 etap A** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat v termínech 05.04.2023, 06.04.2023 v časech od 08:05 hod. – do 19:00 hod. a jsou požadovány pro převěšení TV a demontáž řetězovek.

VR 501 – Došlo ke změně termínů konání u doplněných nočních výluk dle **ROV 53074 etap C** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat v termínech 10./11.04.2023, 11./12.04. 2023, 12./13.04.2023, 13./14.04.2023, 14./15.04.2023, 15./16.04.2023, 18./19.04.2023, 19./20.04.2023, 21./22.04.2023, 22./23.04.2023, 23./24.04.2023, 24./25.04.2023, 28./29.04. 2023, 29./30.04.2023, 30.04./01.05.2023 v časech od 22:30 hod. – do 04:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž řetězovek.

VR 501 – Došlo ke změně termínů konání u doplněných denních výluk dle **ROV 53074 etap D** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat ve dnech 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 16.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 22.04.2023, 23.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 29.04.2023, 30.04.2023 v časech od 0:15 hod. – do 02:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž řetězovek.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53073 etapy C** v dopravně **Česká Třebová**. Výluka bude probíhat dne 03.04.2023 v čase od 07:00 hod. – do 15:00 hod. a je požadována pro výměnu pražců ve výhybce č. 22ab.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55006 etapy B** v úseku **Brandýs nad Orlicí – Choceň**. Výluka bude probíhat dne 25.04.2023 v čase od 09:30 hod. – do 10:30 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW v dopravně Choceň.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55006 etapy A** v dopravně **Choceň**. Výluka bude probíhat dne 25.04.2023 v čase od 09:30 hod. – do 10:30 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Choceň.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55006 etapy C** v úseku **Choceň – Zámrs**. Výluka bude probíhat dne 25.04.2023 v čase od 09:30 hod. – do 10:30 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Choceň.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55006 etapy D** v úseku **Choceň – Újezd u Chocně**. Výluka bude probíhat dne 25.04.2023 v čase od 09:30 hod. – do 10:30 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení Sw a HW v dopravně Choceň.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 55006 etapy A1** v dopravně **Choceň**. Výluky bude probíhat v termínu 25./26.04.2023 v čase od 23:50 hod. – do 04:05 hod a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Choceň.

VR 525 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 63098 etapy A** v úseku **Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad** o jeden den. Výluka bude probíhat v termínu 24.04.2023 (od 8:00 hod.) – 29.04.2023 (do 20:00 hod.) a je požadována pro výměnu mostnic v km 0,731.

VR 527 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 63074 etapy P** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluky budou probíhat ve dnech 01.04.2023, 02.04.2023, 03.04.2023 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro výměnu defektoskopicky vadných kolejnic.

VR 527 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73181 etapa H** v úseku **Hrobce – Bohušovice nad Ohří** a v dopravně **Hrobce**. Výluka bude probíhat dne 20.04.2023 v čase od 18:40 hod. – do 22:00 hod. a je požadována pro broušení kolejnic v km 481,750 – 487,277.

VR 527 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73169 etapa C1** v dopravně **Lovosice**. Výluka bude probíhat dne 03.04.2023 v čase od 07:00 hod. – do 08:00 hod. a je požadována pro propojení ÚD 35 a ÚD 39.

VR 528 – Došlo ke změně času konce nepřetržité výluky dle **ROV 63061 etapa A1** v úsecích **Kladno-Dubí – Brandýsek – Otovice – Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 01.04.2023 (od 07:15 hod.) – 06.04.2023 (do 17:20 hod.) a je požadována pro opravu přejezdu č. P2460 v km 17,469, čištění šterkového lože, svoz vyřezané vegetace.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73230 etapa A** v dopravně **Břvany**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2023 (od 07:30 hod.) – 17.07.2023 (do 06:30 hod.) a je požadována pro snesení 2b. staniční koleje.

VR 537 – Došlo ke změně vyloučení (zkrácení vymezení – umožnění obsluhy nz Kněžmost) u nepřetržité výluky dle **ROV 63081 etapy A**. Výluka bude probíhat v úsecích **Bakov nad Jizerou – odbočka Zálučí – nz Kněžmost** a v dopravnách **Bakov nad Jizerou** a **odbočka Zálučí** v termínu 03.04.2023 (od 08:00 hod.) – 22.04.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro opravné práce.

VR 540 – Došlo k prodloužení nepřetržité výluky dle **ROV 53091 etapy A** v úseku **Bakov nad Jizerou – Bělá pod Bezdězem** a v dopravně **Bělá pod Bezdězem**. Výluka bude probíhat v termínu 15.04.2023 (od 07:00 hod.) – 22.04.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro odstranění defektoskopicky vadných kolejnic, úpravu GBK, opravu přejezdu v km 3,574 (P3208).

6. Projednání změn SUP – květen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Došlo ke změně čísla ROV u denní výluky v dopravně **Albrechtice u Českého Těšína** dne 09.05.2023 v čase od 13:30 hod. – do 15:00 hod. Výluka bude probíhat dle **ROV 23161 jako etapa D2** a je požadována pro opravu GPK ASP.

VR 322 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 30002** v dopravně **Zastávka u Brna**. Výluka bude probíhat v termínu 11.04.2023 (od 08:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu.

VR 501 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 55008 etapa D** v úseku **Pardubice – Choceň**. Výluka bude probíhat v termínu 02./03.05.2023 v čase od 23:50 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro úpravu oblasti GMS-R.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Choceň – Kostěnice** a v dopravnách **Choceň, Zámorsk, Uhersko, Moravany a Kostěnice**. Výluka bude probíhat v termínu 25.04.2023 (od 23:50 hod.) – 09. 12. 2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro vypnutí ETCS.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55001 etapa H** v úseku **Přelouč – Kolín** a v dopravnách **Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2023 (od 0:10 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro vypnutí ETCS.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55013 etapy A** v dopravně **Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 31.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Záboří nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55013 etapy B** v úseku **Záboří nad Labem – Kolín**. Výluka bude probíhat dne 31.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Záboří nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55013 etapy C** v úseku **Řečany nad Labem – Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 31.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Záboří nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 55013 etapy A1** v dopravně **Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 31.05./01.06.2023 v čase od 23:45 hod. – do 04:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Záboří nad Labem.

VR 501 – Došlo k upřesnění vyloučení denní výluky dle **ROV 55018 etapy A** v úseku **Kostěnice – Přelouč** a v dopravně **Pardubice**. Výluka bude probíhat dne 27.05.2023 v čase od 07:00 hod. – do 21:00 hod. a je požadována pro aktivaci GSM-R v úseku Pardubice – Hradec Králové.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55009 etapy A** v dopravně **Moravany**. Výluka bude probíhat dne 05.05.2023 v čase od 10:00 hod. – do 11:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Moravany.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55009 etapy B** v úseku **Uhersko – Moravany**. Výluka bude probíhat dne 05.05.2023 v čase od 10:00 hod. – do 11:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Moravany.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55009 etapy C** v úseku **Moravany – Kostěnice**. Výluka bude probíhat dne 05.05.2023 v čase od 10:00 hod. – do 11:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Moravany.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 55009 etapy A1** v dopravně **Moravany**. Výluka bude probíhat v termínu 05./06.05.2023 v čase od 23:50 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Moravany.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55010 etapy A** v dopravně **Kostěnice**. Výluka bude probíhat dne 09.05.2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Kostěnice.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55010 etapy B** v úseku **Moravany – Kostěnice**. Výluka bude probíhat dne 09.05.2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Kostěnice.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55010 etapy C** v úseku **Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 09.05.2023 v čase od 09:00 hod. – do 10:00 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Kostěnice.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání noční výluky dle **ROV 55010 etapy A1** v dopravně **Moravany**. Výluka bude probíhat v termínu 09./10.05.2023 v čase od 23:50 hod. – do 04:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Kostěnice.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55012 etapy A** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Řečany nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55012 etapy B** v úseku **Přelouč – Řečany nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Řečany nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55012 etapy C** v úseku **Řečany nad Labem – Záboří**. Výluka bude probíhat dne 26.05.2023 v čase od 08:20 hod. – do 09:20 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Řečany nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 55012 etapy A1** v dopravně **Řečany nad Labem**. Výluka bude probíhat dne 27.05.2023 v čase od 0:00 hod. – do 04:15 hod. a je požadována pro úpravu a přezkoušení SW a HW SZZ v dopravně Řečany nad Labem.

VR 501 – Došlo ke změně a upřesnění popisu vyloučení u denní výluky dle **ROV 63135 etapy A** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 27.05.2023 v čase od 07:20 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravu železničního přejezdu v km 299,222 (P3576) a další opravné práce.

VR 501 – Došlo ke změně a upřesnění popisu vyloučení u denní výluky dle **ROV 63135 etapy B** v dopravně **Kolín**. Výluka bude probíhat dne 29.05.2023 v čase od 07:20 hod. – do 17:00 hod. a je požadována pro opravu železničního přejezdu v km 299,222 (P3576) a další opravné práce.

VR 501 – Došlo ke změně termínů konání u doplněných nočních výluk dle **ROV 53074 etap C** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat v termínech 12./13.05.2023, 13./14.05.2023, 14./15.05.2023, 15./16.05.2023, 18./19.05.2023, 19./20.05.2023, 20./21.05.2023, 21./22.05.2023 v časech od 22:30 hod. – do 04:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž řetězovek.

VR 501 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 53074 etap D** v dopravně **Česká Třebová**. Výluky budou probíhat ve dnech 13.05.2023, 14.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 22.05.2023 v časech od 0:15 hod. – do 02:00 hod. a jsou požadovány pro demontáž řetězovek.

VR 501 – Došlo k přivyloučení traťového úseku Dlouhá Třebová – Odbočka Parník a úpravě času začátku u denní výluky dle **ROV 53094 etapy A**. Výluka bude probíhat v úsecích **Dlouhá Třebová – Odbočka Parník – Česká Třebová** dne 15.05.2023 v čase od 08:05 hod. – do 18:00 hod. a je požadována pro skládání kolejnic.

VR 508 – Z důvodu nevhodného souběhu (s výlukou dle ROV 53128 etapy D v dopravně Semily) došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 53041 etapy A** v úsecích **Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou** a v dopravně **Hodkovice nad Mohelkou**, nově bude probíhat dne 04.05.2023 v čase od 07:15 hod. – do 18:45 hod. a je požadována pro 3. podbití.

VR 524 – Došlo ke změně termínu a časů konání nepřetržité výluky dle **ROV 63132 etapy A** v úseku **Lysá nad Labem – Milovice** a v dopravně **Milovice**. Výluka bude probíhat v termínu 12.05.2023 (od 21:30 hod.) – 15.05.2023 (do 03:30 hod.) a je požadována pro odstranění defektoskopicky vadných kolejnic výměnu pražců, doplnění štěrkového lože a broušení.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73230 etapy A** v dopravně **Břvany**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2023 (od 07:30 hod.) – 17.07.2023 (do 06:30 hod.) a je požadována pro snesení 2b. staniční koleje.

VR 546 – Došlo k upřesnění termínu konání a vyloučeného úseku nepřetržité výluky dle **ROV 75011 etapy A** v úsecích **Rybniště – Krásná Lípa – Rumburk** a v dopravně **Krásná Lípa**. Výluka bude probíhat v termínu 09.05.2023 (od 08:00 hod.) – 10.05.2023 (do 19:00 hod.) a je požadována pro přemístění pracoviště výpravčích do provizorní kanceláře.

7. Projednání změn SP – červen 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Zástupce dopravce CER Slovakia, a. s. p. Oldřich Pěnička vznesl dotaz – kdy bude zveřejněn VNJR pro období konání výluk traťových kolejí dle **ROV 23210** v úseku **Suchdol nad Odrou – Polom?**

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – VNJR se v současné době zpracovává. Nejdéle 45 dní bude zaslán k připomínkám.

VR 308 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán vznesl dotaz – zda při nepřetržité výluce dle **ROV 23162 etapy A** nebude v dopravně **Vsetín** možné objíždění souprav?

Vyjádření Správy železnic – v současné době ještě nejsou známa všechna konečná omezení, proto bude upřesněno na následující regionální výlukové poradě.

VR 309 – Zástupce dopravce České dráhy, Ing. Ondřej Štěpán upozornil na nevhodný souběh 3denní nepřetržité výluky dle **ROV 53122 etapy C** v úseku **Česká Třebová – Třebovice v Čechách** a v dopravně **Česká Třebová** s dalšími výlukami omezujícími provoz na VR 501 a 309. (Generuje jednokolejný provoz v celém úseku z Dlouhé Třebové – do Třebovic v Čechách a velké omezení v dopravně Česká Třebová.) A požádal o prověření možnosti jejího přesunu do vhodnějšího termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – koordinace souběhů výluk na VR 309 a 501 bude ještě prověřena a řešena na následující regionální poradě.

VR 309 – Dále zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o prověření možnosti etapizace denních napěťových výluk dle **ROV 23225** v dopravních **Mohelnice (etapa F)** a **Lukavice na Moravě (etapa C)** po jednotlivých sekcích, zejména výluka v dopravně **Mohelnice**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 316 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán požádal o prověření možnosti etapizace denní napěťové výluky dle **ROV 23232 etapy G** v dopravně **Hulín**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 317 – U nepřetržité výluky dle **ROV 23196 etapy D** v úseku **Újezdec u Luhačovic – Uherský Brod** a v dopravně **Újezdec u Luhačovic** budou doplněny zkratky ZP + ND.

VR 322 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 30002** v dopravně **Zastávka u Brna**. Výluka bude probíhat v termínu 11.04.2023 (od 08:00 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro výstavbu podchodu.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55001 etapa G** v úseku **Choceň – Kostěnice** a v dopravních **Choceň, Zámorsk, Uhersko, Moravany a Kostěnice**. Výluka bude probíhat v termínu 25.04.2023 (od 23:50 hod.) – 09. 12. 2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro vypnutí ETCS.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 55001 etapa H** v úseku **Přelouč – Kolín** a v dopravních **Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 24.05.2023 (od 0:10 hod.) – 09.12.2023 (do 24:00 hod.) a je požadována pro vypnutí ETCS.

VR 501 – Dle během porady zmíněných informací (viz úvod zápisu a změnové tabulky) došlo k úpravám a přesunům některých výluk na úpravy a přepínání SW a HW ZZ na CDP Praha z měsíce června.

VR 501 – Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s. p. Jiří Buzovský požádal o přesun doplněných výluk dle **ROV 63062** se **ZP** v dopravně **Český Brod** do vhodnějšího termínu, a to z důvodu nevhodného souběhu s výlukami na VR 524 (Praha-Libeň – Praha-Vysočany).

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 503 – V rámci dalších porad zřejmě dojde k úpravě termínů konání výluk v dopravně **Dřívý**. A to zejména nočních ZP. Ty budou muset být zkoordinovány tak, aby nedošlo k souběhům s připravovanými změnami posunu termínů na VR 501 (viz připomínka dopravce výše).

VR 507 – Dojde k úpravě časů u denních výluk dle **ROV 53117. Etapa A** v úsecích **Svitavy – Květná – Polička** a v dopravních **Svitavy a Květná** bude probíhat od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a **etapa B** v úseku **Polička – Borová u Poličky** od 07:30 hod. – do 15:30 hod.

VR 516 – Zástupce IDSK, Ing. Martin Zahrádka požádal o posun časů u výluk dle **ROV 33109 etap A** v úseku **Ledeč nad Sázavou – Vlastějovice** na od 18:10 hod. – do 5:05 hod.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace - požadavku bude vyhověno a časy konání budou upraveny.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 73230 etapa A** v dopravně **Břvany**. Výluka bude probíhat v termínu 17.04.2023 (od 07:30 hod.) – 17.07.2023 (do 06:30 hod.) a je požadována pro snesení 2b. staniční koleje.

VR 533 – Na následující regionální výlukové poradě dojde k úpravě výluk v dopravně **Cheb**.

VR 537 – Denní výluka dle **ROV 63111 etapa F** v dopravně **Neratovice** bude probíhat dne 08.06.2023 (byla přesunuta již na regionální výlukové poradě mimo souběh s výlukou dle ROV 63113, etapou I).

VR 543 – Na následující regionální výlukové poradě dojde k etapizaci výluk dle **ROV 73211**.

VR 704 – V rámci dalších porad zřejmě dojde k úpravám výluk na tomto rameni.

VR 709 – Výluky dle **ROV 93093 etapy E a F** požadované pro vypnutí PZZ budou **zrušeny**.

VR 719 – Na následující regionální výlukové poradě dojde k úpravě rozsahu vyloučení u výluky dle **ROV 73197 etapy A** v úseku **Blato u Jesenice – Petrohrad** a v dopravních **Blatno u Jesenice** a **Petrohrad**.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednávány na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v březnu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky duben a květen 2023

Změnové tabulky duben 2023

Schvalovatel 1

měsíc: duben 2023

datum: 23.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23251 A	Petrovice u Karviné SK 16., 18. bez TV	11.-N- 17.	8:00-N- 18:00	BC PEDE - výkopová trasa pro kabelizaci osvětlení	Dodatečný požadavek dopravců, nebylo součástí schváleného projektu	SSV	
301	23251 B	Petrovice u Karviné 8., 10. 12., 14., 16. bez TV	18.-N- 20.	8:00-N- 18:00	BC PEDE - protlak pro kabelizaci osvětlení	Dodatečný požadavek dopravců, nebylo součástí schváleného projektu	SSV	
301	23251 C	Petrovice u Karviné SK 20., 22 bez TV	12.-N- 14.	8:00-N- 18:00	BC PEDE - protlak pro kabelizaci osvětlení	Dodatečný požadavek dopravců, nebylo součástí schváleného projektu	SSV	
301	23251 D	Petrovice u Karviné zhlaví dětmarovické od nám. výh. 39 po náv. L24, L26, Se18, Se16, Se15	21.-N- 22.	8:00-N- 18:00	BC PEDE - protlak pro kabelizaci osvětlení	Dodatečný požadavek dopravců, nebylo součástí schváleného projektu	SSV	
305	23108 B	Přerov přednádraží: zhlaví směr Věžky - od hrotu jazyka výh. č. 277 po námezník výh. č. 265, 275, SK: 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236 jen TV, Přerov os. n.: SK 22 - částečně od ÚO 222 po ÚD 35, 38	7.	7:00- 19:00	Oprava GPK, zašterkování a úprava šterku do profilu	NVÚ , Na žádost ST Olomouc - souběh s etapou A (koordinace prací), odstranění závad, navýšení finančních prostředků	OVA	
305	23108 C	Přerov přednádraží: zhlaví směr Věžky - od hrotu jazyka výh. č. 295 po námezník výh. č. 292, 279, 280, 285, 286	8.	7:00- 19:00	Oprava GPK, zašterkování a úprava šterku do profilu	Na žádost ST Olomouc - souběh s etapou A (koordinace prací), odstranění závad, navýšení finančních prostředků	OVA	

305	23108 D	Přerov přednádraží: zhlaví směr Věžky - od hrotu jazyka výh. č. 290 po námezník výh. č. 276, 281, 282, 284, SK: 212, 214, 216, 218, 220, 222, 238, 240 jen TV Přerov os. n. SK20 - částečně od ÚO 212 po ÚD 35, 36, 37, 38	9.	7:00-19:00	Oprava GPK, zašterkování a úprava šterku do profilu	NVÚ, Na žádost ST Olomouc - souběh s etapou A (koordinace prací), odstranění závad, navýšení finančních prostředků	OVA	
316	32A04020	Bzenec přívoz - Rohatec 2. TK+TV	10.	7:10-13:50	nutná oprava GPK, ASP		BNO	
316	32A04019	Rohatec - Bzenec přívoz 1. TK+TV	11.	7:10-13:50	nutná oprava GPK ASP		BNO	
316	33066 V	Bzenec přívoz výh. č. 11	25.	7:00-13:30	nutné navaření výh. č. 11	souběh s výlukou ROV 33066 B	BNO	
317	23247 A	Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh TK, Uherský Ostroh celá	5./6.	23:10-4:10	vývoz dlouhých kolejnic, oprava staničních kolejí	ZP+ND, na žádost ST OLC, vývoz pro opravné akce OŘ	OLC	
317	23136 C	Uherský Ostroh - Veselí nad Mor. TK	28.4.-N-2.5.	8:00-N-18:00	Oprava TK, GPK ASP	ZP+ND, na žádost ST OLC, odstranění termínovaných závad, navýšení finančních prostředků, souběh s výlukou ROV 23136 A	OLC	
dílčí změny:								
305	23197 K1	Studénka - Sedlnice TK, Studénka SK 105c. bez TV, záhl., zhl. ze směru Sedlnice od náv. L105c po náv. VS, výh. č. 45, 51	14./15.	23:20-04:00	Brousící kampaň (SPENO)	ZP, změna úseku pro broušení kolejí a času	OVA	
zrušeno:								
301	23143 C	Bystřice SK 4 bez TV	10.	7:30-17:00	demontáž lešení a odstranění zábran na I. nástupišti	optimalizace časové náročnosti	OVA	
305	23197 K2	Suchdol nad Odrou - Polom 2. TK bez TV, Suchdol nad Odrou SK 2 bez TV, záhl., zhl. 2. TK ze směru Polom od náv. 2S po náv. L2, Polom záhl. 2. TK ze směru Suchdol n. O. od náv. 2L po náv. Se4	15.	04:30-06:30	Brousící kampaň (SPENO)	VNJŘ	OVA	

Schvalovatel 2měsíc: **duben 2023**datum: **23.02.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
310	25011 A	Moravský Beroun - aktivuje se dálkové ovládání ZZ dopravní Dětřichov nad Bystřicí	3.	9:00-14:30	Aktivace dálkového ovládání sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ŽST Dětřichov nad Bystřicí z ŽST Moravský Beroun		OVA	
dílčí změny:								
308	23138 D	Valašské Meziříčí SK 2., 2a, 2b, 4., 4a., 6. jen TV	11.,12.,13.	7:30-18:00	Výměna kolejnic, opravy GPK, odstraňování defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu, údržba TV	LNT , na žádost ST OLC, úprava vyloučeného místa - rozšíření o kolej č.2a, změna technologie prací	OLC	
309	53073 A	Třebovice v Čechách - Česká Třebová 2. TK + TV, Třebovice v Čechách záhl. a zhl. směr Česká Třebová od náv. L2 po náv. 2S	11.	07:15-13:55	výměna def. vadných kolejnic, broušení výhybek	VNJŘ , posun-nevhodný souběh s doplněnou výlukou 53074 A (VR501) (původně 6.4.)	HKR	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 3měsíc: **duben 2023**datum: **23.02.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
324	32H07002	Ostrov nad Oslavou TNS	12.-N-13.	7:00-17:00	údržba R 110kV	E přesun z května	BNO	
322	30002	Zastávka u Brna část SK 4 bez TV od náv. L4 po náv. S4	11.4.-N-9.12	8:00-N-24:00	výstavba podchodu		SSV	ZA-STŘEL 2

dílčí změny:								
318	33062 A	Hodonín - Mutěnice TK, Mutěnice celá	15.	7:20- 17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND změna termínu (pův. 12.04.), požad. JMK (přesun uzav. přejezdu v km 18,751 v ŽST Čejč na víkend)	BNO	
318	33062 B	Mutěnice - Čejč TK, Čejč celá	15.	7:20- 17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND změna termínu (pův. 12.04.), požad. JMK (přesun uzav. přejezdu v km 18,751 v ŽST Čejč na víkend)	BNO	
318	33062 C	Čejč - Kobyly na Moravě TK, Kobyly na Moravě celá	15.	7:20- 17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND změna termínu (pův. 12.04.), požad. JMK (přesun uzav. přejezdu v km 18,751 v ŽST Čejč na víkend)	BNO	
318	33062 D	Kobyly na Moravě - Velké Pavlovice - Zaječí TK, Velké Pavlovice celá	15.	7:20- 17:00	3. podbití kolejí, údržba	ZP+ND změna termínu (pův. 12.04.), požad. JMK (přesun uzav. přejezdu v km 18,751 v ŽST Čejč na víkend)	BNO	
320	33061 K	Hustopeče u Brna - Šakvice TK+TV, Hustopeče u Brna celá+TV	9.	8:05- 16:00	údržba TV	ZP+ND změna času (pův. 8:15 - 15:40), požadavek KORDIS	BNO	
320	33061 L	Šakvice sudá jen TV	9.	8:05- 12:00	údržba TV	ZP+ND změna času (pův. 8:15 - 11:40), požadavek KORDIS	BNO	
324	33053 D	Přibyslav - Pohled 2. TK+TV	17.	7:35- 17:35	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba žel. svršku	VNJŘ změna def. vylouč. zařízení (doplněno vypnutí TV), změna času (pův. 7:40-17:40) požadavek SEE	BNO	

324	33053 E	Pohled - Přibyslav 1. TK+TV	24.	7:20-17:20	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba žel. svršku	VNJR změna def. vylouč. zařízení (doplněno vypnutí TV), změna času (pův. 7:40-13:35) požadavek SEE	BNO	
324	33053 F	Pohled SK 2	17.	7:35-17:35	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba žel. svršku	změna času (pův. 7:40-17:40) požadavek SEE	BNO	
324	33054 G	Pohled zhl. a záhl. 2. TK směr Přibyslav	17.	7:35-17:35	výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba žel. svršku	změna času (pův. 7:40-17:40) požadavek SEE	BNO	
502	32H08002	Golčův Jeníkov TNS	26.,27.	7:00-15:00	údržba zařízení	změna času (pův. 7:00-13:00)	BNO	
701	33057 A	Slavonice celá, Slavonice - Dačice TK	13.4.-N-2.5.	7:25-N-15:35	oprava propustků v km 50,195; km 50,674; km 51,820; údržba žel. svršku, výřez vegetace, geotechnický průzkum	ZP+ND změna času (pův. 7:00-13:40), požadavek dopravce	BNO	
701	33057 B	Dačice celá, Dačice - Telč TK	13.4.-N-2.5.	7:25-N-15:35	oprava propustků v km 50,195; km 50,674; km 51,820; údržba žel. svršku, výřez vegetace, geotechnický průzkum	ZP+ND změna času (pův. 7:00-13:40), požadavek dopravce	BNO	
701	33057 C	Telč - Sedlejev TK, Sedlejev celá	13.4.-N-2.5.	7:25-N-15:35	výměna kol. roštu, údržba žel. svršku, výřez vegetace, geotechnický průzkum	ZP+ND změna času (pův. 7:00-13:40), požadavek dopravce	BNO	
701	33057 D	Sedlejev - Třešť - Kostelec u J. TK, Třešť celá	13.4.-N-2.5.	7:25-N-15:35	výměna kol. roštu, údržba žel. svršku, výřez vegetace, geotechnický průzkum	ZP+ND změna času (pův. 7:00-13:40), požadavek dopravce	BNO	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 4

měsíc: duben 2023

datum: 24.02.2022

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	55001 G	Choceň - Kostěnice zab. zař. ETCS + ETCS ve stanicích Choceň, Zámorsk, Uhersko, Moravany, Kostěnice	25.4.-N- 9.12	23:50-N- 24:00	vypnutí ETCS	požadavek zhotovitele	SSV	
501	53066 C	Pardubice hl. n. kolejově 95 spojovací kolej + výhybka 170	24.4.-N- 4.5.	7:00-N- 17:00	demontáž konstrukce osvětlovací věže číslo 12, demolice základu, betonování nového základu osvětlovacích věží číslo 17 a 19		SSV	stavba Pardubice
501	53066 D	Pardubice hl. n. kolejově 331., 333., 335., 337., SK + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 330 po námezničky výhybek číslo 331 a 332	24.	10:00- 18:00	demontáž konstrukce osvětlovací věže číslo 11		SSV	stavba Pardubice
501	53066 D1	Pardubice hl. n. kolejově 331., 333., 335., 337., SK + zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 330 po námezničky výhybek číslo 331 a 332	26.4.-N- 4.5.	7:00-N- 17:00	demontáž konstrukce osvětlovací věže číslo 11, betonování nového základu osvětlovací věže číslo 17		SSV	stavba Pardubice
501	53066 E	Pardubice hl. n. kolejově 93 spojovací kolej	25.4.-N- 4.5.	7:00-N- 17:00	demontáž konstrukce osvětlovací věže číslo 12, demolice základu, betonování nového základu osvětlovacích věží číslo 17 a 19		SSV	stavba Pardubice
501	63010 K	Velim - nástupiště u druhé koleje	5.4.-N- 30.6.	5:00-N- 23:59	dmnt nástupiště	odstranění nást. na žádost CDP	SSZ	PoVel
506	53072 C	Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: celá bez TV	17.4.-N- 28.4.	7:30-N- 16:00	ASP; sypaní štěrku; zřízení bezстыkové koleje; svařování; oprava přejezdů v km 9,103 (P5137) a km 9,307 (P5138)	ZP, ND; přesun z května	HKR	

dílčí změny:								
501	55007 A	Zámorsk: zab. zař.: SZZ. SW a HW	28.	9:00-10:00	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Zámorsk.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 25.04.)	SSV	
501	55007 B	Choceň - Zámorsk: zab. zař.: TZZ.	28.	9:00-10:00	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Zámorsk.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 25.04.)	SSV	
501	55007 C	Zámorsk - Uhersko: zab. zař.: TZZ.	28.	9:00-10:00	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Zámorsk.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 25.04.)	SSV	
501	55007 A1	Zámorsk: zab. zař.: SZZ. SW a HW	28./29.	23:50-04:10	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Zámorsk.	ZP ; změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 25/26.04.)	SSV	
505	53070 A	Hradec Králové hl. n. - Předměřice: TK+TV; Předměřice: celá + TV; Předměřice - Smiřice: TK+TV; Smiřice: celá + TV; Smiřice - Jaroměř: TK+TV; Jaroměř: celá jen TV + záhlaví smiřické, jeho část od náv. L po náv. Se3	28./29.	23:05-4:35	svařování; zřízení bezстыkové koleje; úprava upínací teploty; odstranění defektoskopických vad	ZP ; doplnění rozsahu vyloučení (smiřické záhlaví) a změna času na žádost dopravce (pův. 22:25-5:00)	HKR	
505	53070 A1	Hradec Králové hl. n. - Předměřice: TK+TV; Předměřice: celá + TV; Předměřice - Smiřice: TK+TV; Smiřice: celá + TV; Smiřice - Jaroměř: TK+TV; Jaroměř: celá jen TV + záhlaví smiřické, jeho část od náv. L po náv. Se3	29./30.	22:25-4:35	svařování; zřízení bezстыkové koleje; úprava upínací teploty; odstranění defektoskopických vad	ZP ; doplnění rozsahu vyloučení (smiřické záhlaví) a změna času na žádost dopravce (pův. 23:00-5:00)	HKR	
508	53085 A	Dvůr Králové n. L. - B. Třemešná: - Mostek - Horka u St. P. - St. Paka: TK; B. Třemešná, Mostek, Horka u St. P.: celá	18.,19.	8:00-17:30	osazení mostního provizoria nad tratí	ZP, ND ; reetapizace na žádost CPS (pův. nepřetržitá 18.-N-19.)	CPS	
zrušeno:								
511	53078 A	Hradec Králové hl. n. - Všešary: TK; Všešary: celá; Všešary - Hněvčeves: TK	11.-N-18.	8:00-N-16:00	Zřízení bezстыkové koleje; svařování; opravné práce v km 10,061 - 13,900; oprava přejezdu v km 14,713 (P5389)	ZP, ND ; přesun na červenec nedodání materiálu	HKR	

511	53078 B	Všestary: PZS v km 5,803 (P5380)	18.-N-21.	16:00-N- 16:00	Doplnění závor na PZS v km 5,803 (P5380).	práce v zákrytu s 53078 A přesun na červenec	HKR	
511	53078 C	Všestary - Hněvčeves: TZZ	18.-N-21.	16:00-N- 16:00	Vypnutí a provedení příslušných úprav TZZ v úseku Všestary – Hněvčeves.	práce v zákrytu s 53078 A přesun na červenec	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: duben 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
519	63162 I	Strančice výh. č. 16	1.	7:00- 17:00	výměna srdcovky + vložka včetně zavaření	VNJŘ, nelze jezdit Říčany-Strančice 1. TK	PHA	
519	63162 C	P. Hostivař výh. č. 19	3.	8:30- 17:00	navaření srdcovky		PHA	
519	63162 D	P. Hostivař výh. č. 9	5./6.	21:00- 5:00	navaření srdcovky		PHA	
519	63162 G	P. Uhřetěves výh. č. 28, 29	12.	9:00- 18:00	navaření srdcovek		PHA	
519	63162 E	P. Hostivař výh. č. 27	13./14.	21:00- 5:00	navaření srdcovky	nelze jezdit P. Hostivař-P.Z.Město 2. TK	PHA	
519	63162 H	P. Uhřetěves výh. č. 32	17./18.	21:00- 5:00	výměna srdcovky včetně zavaření	nelze jezdit P.Hostivař-P.Uhřetěves 1. TK	PHA	
519	63162 F	P. Uhřetěves výh. č. 10	22.	9:00- 17:00	navaření srdcovky		PHA	
521	63030 F3, R3	P. Smíchov-odb. Závodště 2. TK+TV	19./20.	23:20- 4:20	tryskání mostu	ZP+ND, souběh s etapami E, U	CPS	Barrandovský most
523	63099 C	Praha Krč výh. č. 5	13.	8:00- 12:00	navaření a zabroušení závad		PHA	
523	63122 C	Vrané n/V-P. Zbraslav TK, P. Zbraslav záhlaví a zhlaví-výh. č. 1	3.	8:00- 16:00	odstranění def. závad	ZP+ND	PHA	
523	63122 B	odb. Skochovice-Vrané n/V TK	4.	8:00- 18:00	odstranění def. závad	ZP+ND	PHA	
524	63113 V	P. H. Počernice sudá+TV, přilehlé vysočanské a mstětické zhlaví	1.-N-4.	7:00-N- 18:00	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63113 D	P. H. Počernice 2. SK+TV, přilehlé vysočanské a mstětické zhlaví	22.-N-23.	7:00-N- 18:00	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63100 J6	výh. Skály-P. H. Počernice 1. TK+TV, +přilehlé zhlaví v obou dopravnách	25./26., 26./27.	22:30- 4:20	těžení ŠL, nakládka výhybek na odb. Č. Most	ZP+ND , souběh s etapou A	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 I8	Mstětice-Čelákovice 1., 2. TK+TV	6.-N-11.	20:40-N- 4:20	pažení podchodu, úprava TV	do již ZP+ND	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63034 F8	Mstětice celá+TV	6.-N-11.	20:40-N- 4:20	pažení podchodu, úprava TV	do již ZP+ND	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63034 H1	Mstětice liché čelákovické zhlaví	12.-14., 17.-19.	9:00- 16:00	základy TV, příprava zesílení TV pro NP	souběh s etapou D1	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	63034 H2	Mstětice liché čelákovické zhlaví	15.,16.	8:00- 18:00	základy TV, příprava zesílení TV pro NP	souběh s etapou D2	SSZ	Mstětice-Čelákovice
525	63156 A	P. Libeň 65a, 66a/b, 65a. SK	6.3.-N- 29.5.	7:00-N- 17:00	stavba integrovaného pracoviště		SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 P	P. Libeň TV 62.-66. SK	6.3.-N- 2.10.	7:00-N- 17:00	stavba integrovaného pracoviště		SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 F1	P. Libeň část 57.-61. SK od nám. výh. č. 112, 113, 116, 118 do km 405, 150 a po náv. Se205, Se206	1.,3.	7:00- 17:00	mnt NV, dmt TB		SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 G1	P. Libeň část 62.-64. SK od nám. výh. č. 116, 117 po km 405,150	1.-3.	7:00- 17:00	mnt NV, převěs TV, dmt TB		SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 R1	Praha Libeň TV 51.-57. SK	1.-3.	7:00- 17:00	mnt NV, dmt TB	NVÚ	SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 S1	Praha Libeň TV 58.-61. SK	1.-3.	7:00- 17:00	mnt NV, dmt TB	NVÚ	SSZ	Libeň OTV, ST
525	63141 C	P. Vršovice-Praha hl. n. 1. TK, Praha hl. n. 101. SK+TV	15.-N-16.	9:00-N- 16:00	výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL		PHA	
525	63162 A	P. Malešice výh. č. 32, 36	3.	8:00- 16:00	navaření srdcovky výh. č. 32, vevaření LIS u výh. č. 36	nelze jezdit P.Z.Město-P.Malešice 1. TK	PHA	
525	63162 B	P. Malešice výh. č. 31	4.	8:00- 16:00	navaření srdcovky		PHA	

525	63005 R4	P.Vrš.-výh. P.Vyšehrad TV 203. TK, P.Vršovice TV 9. SK	13.	0:40-4:00	dmt zkratovače Z127	LNT	SSZ	Hostivař II
704	93092 A	Hluboká n/V Z.- Chotýčany TK+TV	24.-27.	8:55- 17:30	rekonstrukce výh. č. 1 Dobřejovice	ZP+ND	SSZ	stavba ETCS
dílčí změny:								
519	63040 D1	Říčany-Strančice TV 1. TK, Strančice říč. Záhloví +TV lichá	17./18. - 30.4./1.5.	22:30- 4:30	armování, bednění pilíře	původně etapa B1 (+TK)	CPS	most Strančice
521	63030 E5,U5	odb.Závodíště-P.Smíchov 1. TK+TV	18./19.	22:10- 4:20	tryskání mostu	původně E3,U3 23:20-4:20	CPS	Barrandovský most
525	63098 A	P.Vrš.-výh. P.Vyšehrad 203. TK+TV	24.-N-29.	8:00-N- 20:00	výměna mostnic km 0,731	ZP, původně do 28.04.-větší počet vadných mostnic na výměnu	PHA	
zrušeno:								
704	63054 I2	Chotoviny-Č-Újezd u V. 2. TK, Č. Újezd u V. chot. záhlaví a zhlaví	26./27.- 30.4./1.5.	21:00- 5:00	broušení	odřeknuto investorem	SSZ	SU-VO
704	63054 E2	Č. Újezd u V. 2., 4. SK+olbramovické a chotovinské sudé zhlaví	26./27.- 30.4./1.5.	21:00- 5:00	broušení	odřeknuto investorem	SSZ	SU-VO

Schvalovatel 6

měsíc: duben 2023

datum: 15.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
713	93068 D	Plzeň hl. n. výhybka č. 50	19.	10:00- 17:00	oprava DV srdcovky výh. č. 50		PLZ	
713	93068 E	Plzeň hl. n. část 2. SK + TV, část zhlaví od námezničku výhybky č. 47 k návěstidlu Se28 (etapa E6)	22.	8:10- 16:50	výměna srdcovky výhybky č. 48		PLZ	

719	93068 C	Plzeň hl.n. obvod seř. n. zhlaví směr Třemošná u P. od hrotu jazyka A výhybky č. 305ab k námezníku B, TV část SK 306, 308, 310, 312, 314, 417 (etapa č. E57)	11.,12.,13.	7:00-17:00	výměna pražců, oprava GPK	LNT	PLZ	
dílčí změny:								
707	95003 B	Černý Kříž - Kájov SZZ a TZZ všechny dopravní a úseky, Kájov - Boršov SZZ a TZZ všechny dopravní a úseky	1.	0:00-4:00	výměna adresného SW na pracovišti JOP ŽST Boršov nad Vltavou a Kájov v rámci stavby "Jižní tangenta" (akce CPS na SOD)	ZP úprava vymezení, doplněn úsek Černý Kříž - Nová Pec	CPS	
708	95008 A	Čičenice - Záboří u Čičenic PZS v km 1,220 (P1511), Záboří u Čičenic PZS v km 4,955 (P1516), v km 5,529 (P1517)	17.-N-21.	8:00-N-16:00	výměna reléového domku PZS v km 1,220	úprava vymezení, původně pouze PZS v km 1,220	PLZ	
719	93068 B	Plzeň hl. n. obvod seř. n. část zhlaví směr Třemošná u P. od námezníku B výhybky č. 305ab a hrotu jazyka výhybky č. 418 ke hrotu jazyka výhybky č. 401	11.-N-13.	7:00-N-17:00	výměna pražců, oprava GPK	úprava vymezení, původně od námezníku A výhybky č. 305 a včetně napětí TV, původní etapa 93068 B rozdělena na etapy B a C	PLZ	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: duben 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravní	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63079 E	NBK hl. n., zhl. směr předj.n. od Lc202 po nám. výh. č. 16	24.	9:30-14:30	úprava GPK strojně výh. č. 2, 3, 4.	V souběhu A+B.	PHA	

503	72C30464	Litom. d.n. - V. Žernoseky 2. TK+TV V. Žernoseky 2., 4. SK+TV	29.	7:00- 14:00	navaření srdcovek výh. č. 2, 4, odstranění def. vad, svařování	NVÚ	UNL	
503	73193 A	V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebužín sudé + 2. TK + TV	30.	7:00- 14:00	navaření srdcovek výh. č. 14, 16, odstranění def. vad, svařování	NVÚ	UNL	
503	73073 B	Hoštka lichá + TV	25.	7:00- 17:00	odstranění blátivých míst s částečnou výměnou ŠL v 1. SK, úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL	NVÚ	UNL	
527	63142 B	Libčice - Roztoky 1. TK	1./2.	19:00- 5:00	broušení kolejnic	VNJŘ	PHA	
527	63142 C	Libčice roztocké zhl. a záhl.+ 1. SK	2.	1:00-5:00	broušení kolejnic	souběh s et. B	PHA	
527	63142 D	Roztoky libčické zhl. a záhl. 2. koleje	2.	19:00- 23:00	broušení kolejnic	souběh s et. E	PHA	
527	63142 E	Roztoky - Libčice 2. TK	2./3.	19:00- 5:00	broušení kolejnic	VNJŘ souběh s et. D, F	PHA	
527	63142 F	Libčice roztocké zhl. a záhl.+ 2. SK	3.	1:00-5:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 G	Libčice - Roztoky 1. TK, Libčice 1., 1a. SK, roztocké zhl.a záhl. 1. koleje	3.	19:00- 20:30	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 H	Kralupy - Libčice 1. TK, libčické zhl.a záhl. 1. koleje, Libčice 1, 1a., 1b SK, kralupské zhl. a záhlaví 1. koleje	3./4.	20:30- 2:30	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 I	Nelahozeves - Kralupy 1. TK, Kralupy nelahozev. záhl. a zhl. 1. koleje	4.	2:30-5:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 E1	Roztoky - Libčice 2. TK	4.	19:00- 21:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 F1	Libčice roztocké zhl. a záhl.+2. SK	4.	19:00- 21:00	broušení kolejnic		PHA	

527	63142 J	Libčice 2., 2a., 2b. SK, kralup. zhl. a záhl. 2. koleje, Libčice - Kralupy 2. TK, libčické zhl. a záhl. 2. koleje	4./5.	21:00-3:30	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 K	Kralupy - Nelahozeves 2. TK, nelahoz. zhl. a záhl. 2. koleje	5.	3:30-5:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 L	Nelahozeves - Kralupy 1. TK, nelaho. zhl. a záhl. 1. koleje, Nelahozeves 1. SK +kralupské zhl. a záhl. 1. koleje	5.	19:00-22:30	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 M	Vraňany - Nelahozeves 1. TK	5./6 .	22:30-1:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 N	Nelahozeves - Vraňany 2. TK	6.	1:00-5:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 O	Kralupy - Nelahozeves 2. TK, nelahoz. zhl. a záhl. 2. kol., 2. SK Nelahozeves, kralupské záhl.a zhl.2. koleje	6./7.	19:00-2:30	broušení kolejnic		PHA	
527	63142 N1	Nelahozeves - Vraňany 2. TK	7.	2:30-5:00	broušení kolejnic		PHA	
527	63074 P	Kralupy nad Vlt. vč. 51, 52, 53	1., 2., 3.	8:00-17:00	výměna def. vadných kolejnic		PHA	
527	63074 Q1	Kralupy 11, 13, 15a - pouze TV	1., 2., 3.	8:00-17:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ, souběh s ROV 63061 A1	PHA	
527	63074 R	Roztoky u Prahy výh. č. 12, 14	26./27.	21:00-5:00	navazování def. vadné srdcovky 14		PHA	
527	63074 S	Vraňany výh. č. 6	24./25.	21:00-5:00	navazování def. vadné srdcovky 6		PHA	
527	63074 T	Vraňany výh. č. 29	25./26.	21:00-5:00	navazování def. vadné srdcovky 29	Nelze na 1. TK Beřkovice-Vraňany	PHA	
527	73172 A	Hněvice seř. n. část 314. SK, TV nad částí 314. SK (km 468,700 - 468,750)	1.4.-N-16.5.	12:30-N-7:30	stavba protipovodňové ochrany	NVÚ	CPS	
527	73172 B	Hněvice seř. n. 314. SK, TV nad 310. - 314. SK	1.	7:30-12:30	vložení izolace do TV nad 314. SK (km 468,700 a 468,750)	LNT	CPS	

527	73068 F	Roudnice n. L. - Hrobce 2. TK+TV Roudnice n. L. sudá +TV	14.,15.	0:30- 4:30	regulace TV ve spojkách	ZP , TV včetně dráhy-vlečky Vitana	SSZ	doplnit do ROV
527	75015 A	Hněvice seř. - Roudnice n. L. 1., 2. TK TZZ, PZZ P2414, P2415	16.	7:30- 17:30	přepojení souhlasného traťového vazebního kabelu	jízda přes přejezdy P2414, P2415 na „Op“	SSZ	Roudnice nad Labem
527	73181 A	D. Beřkovice - Vraňany 1. TK D. Beřkovice 1. SK záhl. a zhl.	17.	18:40- 21:10	broušení kolejnic v km 456,893 – 458,002		UNL	
527	73181 B	Roudnice n. L. - Hněvice 1. TK Roudnice n. L. záhl. po náv. Se5 Hněvice seř. n. 1c SK, záhl. a zhl. Hněvice - D. Beřkovice 1. TK Hněvice 1., 1a. SK záhl. a zhl. D. Beřkovice záhl. po náv. Se17	17./18.	21:10- 4:40	broušení kolejnic v km 460,054 – 470,365		UNL	
527	73181 C	Vraňany - D. Beřkovice 2. TK D. Beřkovice 2. SK, záhl. a zhl. po náv. L2	18.	18:40- 21:10	broušení kolejnic v km 456,893 – 458,026		UNL	
527	73181 D	D. Beřkovice - Hněvice 2. TK D. Beřkovice záhl. a zhl. po náv. Se19 Hněvice 2., 2a SK záhl. a zhl. Hněvice seř. n. 2c SK zhl. roudnické Hněvice seř. - Roudnice n. L. 2. TK Roudnice n. L. záhl. po náv. Se8	18./19.	21:10- 4:40	broušení kolejnic v km 460,054 – 470,365		UNL	

527	73181 E	Hrobce - Roudnice n. L. 1. TK Hrobce záhl. po náv. Se3 Roudnice n. L. 1. SK, záhl. a zhl. Roudnice n. L. - Hněvice seř. n. 1. TK Hněvice seř. n. záhl. po náv. Se20	19./20.	22:00- 4:40	broušení kolejnic v km 474,946 – 479,291	VNJŘ	UNL	
527	73181 F	Bohušovice n. O. - Hrobce 1. TK Bohušovice n.O. záhl. po náv. Se3 Hrobce 1. SK po náv. S1	19.	18:40- 22:00	broušení kolejnic v km 481,757 – 487,277		UNL	
527	73181 G	Hněvice seř. n. - Roudnice 2. TK Hněvice seř. n. záhl. po náv. Se21 Roudnice n. L. 2. SK Roudnice n. L. - Hrobce 2. TK Hrobce záhl. po náv. Se4	20./21.	22:00- 4:40	broušení kolejnic v km 474,946 – 479,291	VNJŘ	UNL	
527	73181 H	Hrobce - Bohušovice 2. TK Hrobce 2. SK od náv. S2, záhl a zhl Bohušovice n. O. záhl. po náv. Se4	20.	18:40- 22:00	broušení kolejnic v km 481,750 – 487,277		UNL	
527	73057 C	Lovosice jih bohuš. zhl. SK č. 103 - 109 v úseku od náv. S103 - S109 po nám. výh. č. 107 (výh. č. 111, 113, 115, 118, část výh. č. 109)	2.	17:00- 22:00	strojní úprava GP výh. č. 109, 111 (v rámci podbíjení DKS)	operativně v délce 120 minut	UNL	
527	73169 F1	Lovosice 13., 15., 17., 117a. SK jen TV	5.-8.	7:00- 17:00	pažení podchodu	NVÚ	SSZ	
527	73169 C1	Lovosice 9., 11. SK + TV, zhl. směr Čížkovice kolejí 9 - 17	3.	7:00- 8:00	propojení ÚD 35, ÚD 39	NVÚ , současně s etapou D	SSZ	

527	73080 E	UL hl. n. obvod sever záhl. a zhl. povrlské 2. koleje	24.	6:30-14:00	navaření srdcovky výh. č. 254	souběh s 73080 D	UNL	
546	73090 E	Panský - Rumburk TK Rumburk záhl. a část zhl. po nám. výh. č. 3	27.-N-28.	8:00-N-16:00	oprava přejezdu v km 17,791	ZP , souběh 75005 A se 70090 A - depo Rumburk souhlasí s tímto termínem jako vhodným při výluce 75005 A	UNL	
dílčí změny:								
502	63078 C	NBK hl. n., zhlaví směr NBK předj. n. a část 201. SK od km 321,686 po nám. výh. č. 20	18.	8:30-18:30	úprava GPK strojně výh. č. 1, 5, 12, 13, 20	Změna termínu konání na žádost PO, původně 16. 4. 2023, vyloučení upraveno na žádost ŘP. VNJŘ	PHA	
503	73074 B	UL Střekov mezi výh. č. 41A - 46a	11.,12.	7:00-17:00	výměna pražců	větší rozsah prací - původně v čase 7:00 - 14:00 hod	UNL	
527	63074 L	Roztoky u Prahy výh. č. 5, 6	6.	8:00-16:00	výměna jazyka a opornice ve vč. 6	Původně 3. 4. 2023	PHA	
527	63074 M	Roztoky u Prahy lichá - pouze TV	6.	8:00-14:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ , Původně 3. 4. 2023	PHA	
527	63074 N	Kralupy nad Vlt. vč. 43, 46, 47	3.	8:00-14:00	výměna def. vadných kolejnic	Původně 6. 4. 2023	PHA	
527	63074 A	Kralupy nad Vlt. vč. 26, 28	24., 25.	8:00-16:00	výměna def. vadných kolejnic	Původně 4., 5. 4. 2023	PHA	
527	63074 H	Kralupy 5, 7, 9, 105, 107, 109-pouze TV	24., 25.	8:00-12:00	práce mechanizace pod TV	NVÚ , původně 4., 5. 4. 2023	PHA	
527	73068 C	Roudnice n. L. - Hrobce 2. TK+TV Roudnice n. L. 2., 4., 6. SK TV nad sudou skupinou, záhl. a zhl.	7.-N-12.	7:30-N-17:30	následné podbití, propracování a další dokončovací práce	VNJŘ+NVÚ , původně 7.-N-9.	SSZ	

527	73068 D	Hrobce - Roudnice n. L. 1. TK+TV Roudnice n. L. 1., 3., 3d. SK TV nad lichou skupinou, záhl. a zhl.	12.-N-15.	17:30-N- 17:30	následné podbití, propracování a další dokončovací práce	VNJŘ+NVÚ, původně 10.-N-12. v čase 7:30-N-17:30	SSZ	
527	73116 A	UL hl. n. 1., 2. SK jen TV UL hl. n. obvod jih 911., 912. SK+TV UL hl. n. zhl. směr UL jih po náv. Sc1, Sc2	1.,2.	0:00- 4:30	dokončení diagnostiky mostu v km 0,931 UL Střekov – UL záp. v rámci akce „Diagnostika a přepočty strategických přemostění v obvodu OŘ UNL – I. etapa	ZP+ND+NVÚ, původně 2.,3. posun na požadavek dopravce ČD, a. s.	UNL	
537	63081 A	Bakov n/J.-Zálučí odb. TK, záhl. a zhl.směr Bělá p.B. a Zálučí odb. v Bakově n/J., Zálučí odb. celá, část TK Bakov n/J- Dolní Bousov v úseku nz.Kněžmost-Zálučí odb.(od km 32,600 k vj. náv. DS Zálučí odb.)	3.-N-22.4.	8:00-N- 16:00	Oprava vh. č. 22, 23a, 23b, 24, 25 v Bakově n/J., výh. č. 1 Zálučí odb., výměna výh. dílů, upevňovadel, ŠL, GPK, BK.	Změna vyloučení (část TK)- umožnění obsluhy nz. Kněžmost proj. S ČDC) (dovyloučení z dův. zrušení výl dle ROV 63070 akce SSz)	PHA	
539	73076 A	Blíževedly - Česká Lípa TK, Blíževedly celá, Česká Lípa záhl. a zhl. směr Blíževedly od náv. Bl po Se11 a Se12	11.-13.4.	8:00- 18:00	výměna hákových závěrů na výhybce č. 9 v ŽST Česká Lípa	ZP+ND, rozšíření výluky na zhlaví v České Lípě	HKR	
540	53091 A	Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem TK, + Bělá pod Bezdězem záhlaví směr Bakov nad Jizerou	15.-N-22.	7:00-N- 16:00	Odstraňování defektoskopicky vadných kolejnic, úprava BK, oprava přejezdu v km 3,574 P 3208	ZP+ ND v souběhu s ROV 63081 A. prodloužení výluky v zákrytu s OŘ Praha (původně 15-N-18.)	PHA	
541	55014 B	výh. Bartoušov - Jičín: PZS v km 33,223 (P4629)	27.-N-28.	8:30-N- 18:30	úpravy ovládacích úseků počítače náprav, indikací a ovládání přejezdu do JOP	jízda vlaků na Op (1x)	HKR	
541	55014 C	výh. Bartoušov: SZZ	27./28.	23:30- 4:00	výměna SW v počítači náprav /FaDC/ a v technologických počítačích	mimo jízdu pravidelných vlaků	HKR	

zrušeno:								
503	73074 A	UL Střekov zhl. sebužínské SK č. 1, 3a - část v úseku mezi nám. výh. č. 5 - 6 (výh. č. 5, 6)	17.	7:00-14:00	navazování srdcovek výhybek č. 5, 6	přesun do června	UNL	
503	72D30994	Boletice n. L. - V. Březno 1. TK+TV V. Březno lichá+TV záhl. a zhl.	3.,4.	7:00-15:00	odstranění def. vad, výměna LIS mezi ZV7 a ZV9 svařování, kácení stromu	NVÚ, práce zahrnuty do ROV 73113 B	UNL	
503	72C30804	V. Březno - Boletice n. L. 2. TK+TV Boletice n. L. sudá+TV záhl. a zhl.	11.,12.	7:00-15:00	odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK	NVÚ, práce zahrnuty do ROV 73113 F	UNL	
527	73077 A	Lovosice 117a. SK + TV nad 13., 15., 17., 117a., 119., 121., 125a., 127a. SK	12.-N-21.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 135, 141	NVÚ, přesun do října 2023 z důvodu doplněných výluk ROV 73168 a ROV 73169	UNL	
527	73077 B	Lovosice 109a., 109b., 109c. SK+TV zhl. střední	16.-N-21.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 143, 147ab	NVÚ, přesun do října 2023 z důvodu doplněných výluk ROV 73168 a ROV 73169	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: duben 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73095 B	Trmice 2. SK, TV nad 1., 1a., 1b., 2., 2a, 2b, 4., 4a., 6., 8. SK, Trmice řehlovické záhl. a zhl.	2.,3.	7:30-20:00	nájezd mechanizace, sypání výzisku strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění šterkového lože (s demontáží a montáží přejezdu P2076)	NVÚ, upřesnění technologie prací	UNL	
504	73023 M1	Krupka-Boho 1., 2. SK+TV celá obě záhl a zhl.	1./2.	22:50-5:00	montáž a demontáž nosných bran a trakčních podpěr, úprava TV	ZP+ND	SSZ	

504	73023 L1	Krupka-Boho. - Chabařovice 1. TK+TV	1./2.	22:50-5:00	demontáž nosných bran, úprava TV	ZP+ND	SSZ	
504	73099 I	Světcec ohničské zhl. 1. SK od náv. Se5 po IS mezi výh. č. 1 - 4	21.	7:30-15:00	navazování srdcovky výh. č. 4	omezení větve „A“	UNL	
528	63031 E1	Kladno 1. SK kolejově její část od náv. IVS1 po náv. VL1	4., 5., 11.-14., 17.-21., 25.-28.	8:00-17:00	dmt/mt SK 3 + kanalizace		SSZ	Kladno
529	73230 A	Břvany 2b.	17.4.-N-17.7.	7:30-N-6:30	snesení SK 2b	ORI	UNL	
533	73171 A	Ostrov n.O.-Vojkovice n.O.+Vojkovice n.O., 1. TK+část 1. SK	24./25.	19:00-2:00	broušení kolejnic v km 163,054 – 164,759, dokončení	dodatečný požadavek, Stráž n.O. - Vojkovice n.O. - Ostrov n.O. po 2.TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 B	Stráž n.O.+Stráž n.O.-Perštejn, 1. SK+1. TK	25.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 154,546 – 158,129, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 B1	Stráž n.O.+Stráž n.O.-Perštejn, 1. SK+1. TK	25./26.	19:00-2:00	broušení kolejnic v km 154,546 – 158,129, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 C	Perštejn+Perštejn-Stráž n.O., část 2. SK+2. TK	26.	2:00-5:00	broušení kolejnic v km 151,785 – 157,601, dokončení	dodatečný požadavek, Stráž n.O. - Perštejn - Klášterec n.O. po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 C1	Perštejn+Perštejn-Stráž n.O., část 2. SK+2. TK	26./27.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 151,785 – 157,601, dokončení	dodatečný požadavek, Stráž n.O. - Perštejn - Klášterec n.O. po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 D	Perštejn-Stráž n.O.+Stráž n.O., 2. TK+2. SK+část 2a. SK	27./28.	19:00-5:00	broušení kolejnic v km 155,205 – 158,390, dokončení	dodatečný požadavek, Vojkovice n.O. - Stráž n.O. - Perštejn po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 D1	Perštejn-Stráž n.O.+Stráž n.O., 2. TK+2. SK+část 2a. SK	28.	19:00-23:30	broušení kolejnic v km 155,205 – 158,390, dokončení	dodatečný požadavek, Vojkovice n.O. - Stráž n.O. - Perštejn po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73171 E	Stráž n.O.+Stráž n.O.-Vojkovice n.O., část 2. SK+2a. SK +2. TK	28./29.	23:30-5:00	broušení kolejnic v km 157,733 – 159,222, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic

533	73170 A	Tršnice+Tršnice- Cheb+Cheb, část 2. SK+záhl. a zhl. 2. TK směr Cheb+ 2. TK+záhl. 2. TK směr Tršnice	18.	18:20- 20:20	broušení kolejnic v km 231,587 – 235,890, dokončení	dodatečný požadavek, os. vlaky přestavení v ŽST Tršnice	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 B	Kynšperk n.O.- Tršnice+Tršnice, 2. TK+záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kynšperk n.O.+část 2. SK	18.	20:20- 23:20	broušení kolejnic v km 229,592 – 232,395, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 C	Sokolov+Sokolov sn+Sokolov sn-Citice, část 2. SK+92. spoj. kol. +202. SK+2. TK	18./19.	23:20- 2:20	ZP směr Svatava broušení kolejnic v km 207,813 – 209,914, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 D	Sokolov+Sokolov sn, část 2a. SK+ 2. SK+92. spoj. kol.+202. SK	19.	2:20-4:25	ZP směr Svatava broušení kolejnic v km 207,683 – 209,011, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 E	Sokolov-N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L., 1. TK+1. SK	19./20.	18:30- 4:30	broušení kolejnic v km 197,700 – 201,557, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 F	N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L.-Chodov zhl.+Chodov zhl.+Chodov zhl.-KV-Dvory, část 1. SK+1. TK +101. SK+1. TK	20.	19:00- 24:00	broušení kolejnic v km 194,298 – 197,003, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 G	KV-Dvory-Chodov zhl.+Chodov zhl.+Chodov, 2. TK+102. SK+ 2a. SK+část 2. SK	21.	0:00-5:00	broušení kolejnic v km 190,873 – 195,396, km 21,703 - 21,621, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 G1	KV-Dvory-Chodov zhl.+Chodov zhl.+Chodov, 2. TK+102. SK+ 2a. SK+část 2. SK	21.	19:00- 23:30	broušení kolejnic v km 194,292 – 195,396, km 21,621 - 21,703, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic

533	73170 H	Chodov zhl.+Chodov+Chodov-N. Sedlo u L., 102. SK+1., 2. SK+loketská TK	21./22.	23:45-4:30	ZP N. Sedlo u L.-Chodov+Chodov broušení kolejnic v km 19,704 – 21,024, dokončení	dodatečný požadavek, N. Sedlo u L. - Chodov zhl. - Odb KV-Dvory po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 H1	Chodov zhl.+Chodov+Chodov-N. Sedlo u L., 102. SK+1., 2. SK+loketská TK	22./23.	23:45-5:00	ZP N. Sedlo u L.-Chodov+Chodov broušení kolejnic v km 19,704 – 21,024, dokončení	dodatečný požadavek, současně s ROV 73170 K, N. Sedlo u L. - Chodov zhl. - Odb KV-Dvory po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 I	N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L.-Sokolov, 2. SK+2. TK	22.	19:30-21:30	broušení kolejnic v km 197,629 – 198,941, dokončení	dodatečný požadavek	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 J	N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L.-Chodov zhl.+Chodov zhl., chod. záhl. a zhl.+ 1. TK+sedel. záhl.	19./20.	22:30-4:30	broušení kolejnic v km 195,475 – 198,584, dokončení	dodatečný požadavek, současně s ROV 73170 E	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73170 K	Chodov zhl.+Chodov zhl.-N. Sedlo u L.+N. Sedlo u L., sedel. záhl. +2. TK+2. SK	22./23.	21:30-5:00	broušení kolejnic v km 195,617 – 198,537, dokončení	dodatečný požadavek, Sokolov - N. Sedlo u L. - Chodov zhl. po 1. TK obousměrně	UNL	kampaň broušení kolejnic
533	73005 H	Cheb, 132. SK+TV 130.-136. SK	24.	7:00-17:00	montáž provizorních izolátorů PI S a PI T	NVÚ , dodatečný požadavek	CPS	lávka Cheb
533	73005 I	Cheb, část 132. SK+část TV 132. SK	24.4.-N-31.8.	17:00-N-7:00	montáž podpěry pilíře P06	dodatečný požadavek	CPS	lávka Cheb
dílčí změny:								
504	73099 G	Světec 2., 4. SK jen TV zhl. ohničské sudých kolejí	28.	7:30-16:00	svařování, navaření výh. č. 7	NVÚ , původně 7:30-15:00 navýšení prací	UNL	
504	73099 E	Ohnič - Světec 2. TK Světec záhl. 2. TK po náv. Se2	12.	7:45-15:30	výměna upevňovadel a pryžových podložek	původně 21., přesun kapacit	UNL	
528	63061 A1	Kladno-Dubí - Brandýsek - Otovice - Kralupy nad Vltavou TK	1.-N-6.	7:15-N-17:20	oprava přejezdu P2460 v km 17,469; čištění štěrkového lože, svaz vyřezané vegetace		PH	
533	73104 B	Chomutov - Kadaň-Pr. 2. TK + TV Kadaň-Pr. 6., 6a, 6b, 6c, 8., 10. SK jen TV	24.,25.	8:00-18:00	svařování, svaz dřeva	LNT , původně pouze 2. TK bez TV, podle ROV B 72A37060 na svařování	UNL	

533	73132 A	Stráž n. Ohří, vojk. záhl. a zhl. 2. TK+ 2a. SK+část str. zhl.+část 2. SK	4.	8:00-15:00	odstranění def. vad ve výh. č. 9, výměna a vevaření jazyka a opornice ve výh. č. 8, seřízení čelistových závěrů	dodatečný požadavek, navýšení prací, původně v čase 8:00-12:00	UNL	
535	73102 A	Most nové n. - Louka u L. TK; Louka záhlaví mostecké TK po náv. Se3	19.	8.00-15:00	zrušení LIS u náv L, svařování	původně v čase 7:30-14:30, požadavek dopravce Die Landerbahn	UNL	
zrušeno:								
504	73159 A	Oldřichov u D. - Řetenice 1. TK	6.	7:30-14:00	broušení kolejnic, odstr. def. vad	práce provedeny za provozu	UNL	
529	73105 B	Klobuky v Č. - Peruc - Vrbno n. L. TK Peruc celá dopravna Vrbno n. L. celá dopravna	27.	7:00-14:00	strojní propracování koleje na opravených propustcích v km 76,934; 82,058 a 82,707 včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL	ND , propracování na propustcích bude provedeno na podzim 2023	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: duben 2023

datum: 22.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53074 A	Č. Třebová, 1., 3b, 5., 7. bez TV, 1. SK, její část od náv. S1 po nám. výh.č. 40; 5. SK, její část od náv. S5 po nám. výh. č. 37; 7. SK, její část od náv. S7 po hroty jazyků výh. č. 33. Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. Se486 po nám. výh. č. 40, 37 a hroty jazyků výh. č. 33. Č. Třebová odj. sk.; zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od náv. Se470 po nám. výh. č. 33. Č. Třebová, 1., 3a, 3b, 5., 7., 9. jen TV, Č. Třebová, 2., 6. jen TV, jejich pražská část	5.,6.	08:05-19:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	náhrada za zrušené výluky NVÚ+VNJŘ - vlaky zastavující v osobním nádraží vedeny v úseku DI. Třebová - Odb. Parník – Č. Třebová po 2. TK! jízdy po odklonových trasách	HKR	
501	53074 B	Č. Třebová, 1., 2., 5., 6., 7. bez TV, 8., 12. bez TV, jejich části od km 245,830 po nám. výh. č. 32b, zhl. směr Odb. Parník, včetně části SK 16 od náv. L16 a nám. výh. č. 36,32b,34,35, 37,40 a hrotů jazyků výh. č. 33 po náv. Se486 a Se490, Č. Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 33 po náv. Se470, Č. Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 5., 6., 7., 9. jen TV, 8., 12., 14., 16 jen TV, jejich pražská část	7./8., 8./9.	23:20-04:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP+ND+LNT ve směru Č. Třebová os.n. - Praha zastaven provoz jízdy po odklonových trasách	HKR	

501	53074 C	Č. Třebová: celá + TV, Č. Třebová odj. sk.; 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31. + TV, Č. Třebová odj.sk., záhl. a zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 463, 465, 466, 472 po nám. výh. č. 477. Č. Třebová odj.sk. záhl. a zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 464, 467, 473, 471 a hrotů jazyků výh. č. 33, 462 po náv. Se478	10./11., 11./12., 12./13., 13./14., 14./15., 15./16., 18./19., 19./20., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25., 28./29., 29./30., 30.4./ 1.5.	22:30- 04:00	demontáž řetězovek	ZP+ND v Č. Třebové os. n. zastaven provoz na všechny směry (ND)! na vyloučených kolejích nesmí stát žádná vozidla! v odjezdové skupině jízdy po kolejích č. 33 a 35 pouze po dohodě mezi OZOV a ŘP! jízdy po odklonových trasách (3./100. a 4. TK)	HKR	
501	53074 D	Č. Třebová odj. sk., 33., 35. bez TV	11.,12., 13.,14., 15.,16., 19.,20., 22.,23., 24.,25., 29.,30.	0:15 - 2:00	demontáž řetězovek	ZP operativně 45 minut po dohodě s ŘP po vlaku 443! jízdy po koleji č. 100 umožněny	HKR	
dílčí změny:								
501	53073 C	Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Třebovice v Č., jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se33	3.	07:00- 15:00	výměna pražců výh. č. 22ab	posun-nevhodný souběh s doplněnou výlukou 53074 A nelze od Brno na koleje č. 8 až 16 nelze od Olomouce na koleje č. 8 a 12	HKR	
501	53067 B	Odb. Bezprávi - Ústí n.O., 1. + TV, napětově od ÚO 411 na Bezprávi po ÚO 421 v Ústí n.O.; Ústí n.O., 1., 1c., 1d. jen TV; Odb. Bezprávi, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí n.O., jeho část od náv. S1 po náv. 1L; Ústí n.O., záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs n.O.	31.3.-N- 3.4.	20:00-N- 7:00	sanace, RPM začátek prací	změna termínu a času (původně 1.-N-3. v čase 7:00-N-7:00) a přivýloučeno napětově 1., 1c, 1d v dopravně Ústí nad Orlicí	SSV	BC Brandýs - Ústí

501	53067 C	Ústí n.O., 1., 1d., 5. bez TV, 1. SK, její část od nám. výh. č. 27 po náv. Sc1; Ústí n.O., 3.+TV, kolejově její část od km 256,440 po nám. výh. č. 26; Ústí n.O., zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výh. č. 27 po nám. výh. č. 26	31.3.-N-7.4	20:00-N-24:00	nakládka materiálu pro sanační linku	změna termínu a času (původně 1.-N-7. v čase 7:00-N-24:00)	SSV	BC Brandýs - Ústí
501	55006 B	Brandýs n.O. - Choceň, zab. zař.: TZZ	25.	09:30-10:30	úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Choceň	změna termínu na žádost CDP Praha, původně 20. 4., úprava času	SSV	
501	55006 A	Choceň: zab. zař.: SZZ. SW a HW	25.	09:30-10:30	úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Choceň	změna termínu na žádost CDP Praha, původně 20. 4., úprava času	SSV	
501	55006 C	Choceň - Zámorsk: zab. zař.: TZZ.	25.	09:30-10:30	úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Choceň	změna termínu na žádost CDP Praha, původně 20. 4., úprava času	SSV	
501	55006 A1	Choceň: zab. zař.: SZZ. SW a HW	25./26.	23:50-04:05	úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Choceň	ZP , změna termínu na žádost CDP Praha, původně z 20./21. 4.	SSV	
505	55006 D	Choceň - Újezd u Chocně, zab. zař.: TZZ	25.	09:30-10:30	úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Choceň	změna termínu na žádost CDP Praha, původně 20. 4., úprava času	SSV	

zrušeno:								
501	53074 A	Česká Třebová: 1., 3a, 6., 12., 16. bez TV, 1. SK, její část od náv. výh. č. 20 po náv. L1; 6. SK, její část od náv. výh. č. 27 po náv. L6; 12. SK, její část od náv. výh. č. 30 po náv. L12; 16. SK, její část od náv. výh. č. 29 po náv. L16; Č. Třebová odj. sk., 7., 13., 17., 23. bez TV, 7. SK, její část od náv. S7 po náv. L7; 13. SK, její část od náv. Se449 po náv. L13; 17. SK, její část od náv. Se445 po náv. Se461; 23. SK, její část od náv. Sc23 po náv. Se463; Česká Třebová: zhl. 1. a 2. TK směr Opatov; Č. Třebová: zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. Č. Třebová: 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV	1./2., 2./3.	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP směr Třebovice v Č., Odb. Zádulka jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	
501	53074 B	Č. Třebová odj.sk., 7., 13., 19., 23. bez TV, 7. SK její část od náv. L7 po náv. S7, 13. SK její část od náv. L13 po náv. Se449, 19. SK její část od náv. Se460 po náv. Sc19, 23. SK její část od náv. Se463 po náv. Sc23, Č. Třebová: 2., 6., 14. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2 6. SK její část od náv. L6 po náv. S6, 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14Č. Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV	3./4., 4./5., 5./6., 6./7.,	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT+ND jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	

501	53074 C	<p>Č. Třebová odj.sk., 7., 13., 19., 23. bez TV, 7. SK její část od náv. L7 po náv. S7, 13. SK její část od náv. L13 po náv. Se449, 19. SK její část od náv. Se460 po náv. Sc19, 23. SK její část od náv. Se463 po náv. Sc23,</p> <p>Č. Třebová: 2., 6., 14. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2 6. SK její část od náv. L6 po náv. S6, 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14</p> <p>Č. Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po náv. Se70.</p> <p>Č. Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1., 3b, 5., 7. od náv. L1, L5, L7, Se58 po náv. Se66.</p> <p>Č. Třebová odj.sk.: zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 9, 11, 13, 15 od nám. výh. č. 33, 462 a náv. L9, L11, L13, L15 po náv. Se478.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. od náv. Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po náv. Se468.</p> <p>Č. Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	11./12.	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP (směr Praha) +LNT+ND jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	
-----	---------	--	---------	------------	-----------------------------------	--	-----	--

501	53074 D	<p>Č. Třebová odj.sk., 9., 13., 19., 23. bez TV, 9. SK její část od náv. L9 po náv. Se450, 13. SK její část od náv. L13 po náv. Se449, 19. SK její část od náv. Se460 po náv. Sc19, 23. SK její část od náv. Se463 po náv. Sc23, Č. Třebová: 2., 3b, 6., 14. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2, 3b SK její část od zarážedla po náv. Se58, 6. SK její část od náv. L6 po náv. S6, 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14, Č. Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po náv. Se70.</p> <p>Č. Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1., 3b, 5., 7. od náv. L1, L5, L7, Se58 po náv. Se66.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 9, 11, 13, 15 od nám. výh. č. 33, 462 a náv. L9, L11, L13, L15 po náv. Se478.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. od náv. Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po náv. Se468.</p> <p>Č. Třebová, 1., 2., 3a., 3b., 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	12./13.	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP (směr Praha) +LNT+ND jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	
-----	---------	--	---------	------------	-----------------------------------	--	-----	--

501	53074 E	<p>Č. Třebová odj. sk., 7., 13., 17., 23. bez TV, 7. SK její část od náv. L7 po náv. S7, 13. SK její část od náv. L13 po náv. Se449, 17. SK její část od náv. Se461 po náv. Se445, 23. SK její část od náv. Se463 po náv. Sc23, Č. Třebová: 2.,3b,14. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2. 3b. SK její část od zarážedla po náv. Se58, 14. SK její část od náv. L14 po náv. S14</p> <p>Č. Třebová, zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po náv. Se70.</p> <p>Č. Třebová, zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1., 3b, 5., 7. od náv. L1, L5, L7, Se58 po náv. Se66.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 9, 11, 13, 15 od nám. výh. č. 33, 462 a náv. L9, L11, L13, L15 po náv. Se478.</p> <p>Č. Třebová odj.sk., zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 13., 15., 17, 19, 21, 23, 25 od náv. Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po náv. Se468.</p> <p>Č. Třebová, 1., 2., 3a, 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	13./14.	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP (směr Praha) +LNT+ND jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	
-----	---------	---	---------	------------	-----------------------------------	--	-----	--

501	53074 F	<p>Č. Třebová odj. sk., 11., 17., 23. bez TV, 11. SK její část od náv. L11 po náv. Se447, 17. SK její část od náv. Se461 po náv. Se445, 23. SK její část od náv. Se463 po náv. Sc23,</p> <p>Č. Třebová: 2., 5. bez TV, 2. SK její část od náv. L2 po náv. S2, 5. SK její část od náv. L5 po náv. S5,</p> <p>Č. Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 2, 4b, 6, 8, 12, 14, 16 od náv. L2, L6, L8, L12, L14, L16, Se56 po náv. Se70.</p> <p>Č. Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1., 3b, 5., 7. od náv. L1, L5, L7, Se58 po náv. Se66.</p> <p>Č. Třebová odj. sk., zhl. 4. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 9, 11, 13, 15 od náv. výh. č. 33, 462 a náv. L9, L11, L13, L15 po náv. Se478.</p> <p>Č. Třebová odj. sk., zhl. 3. TK směr Odb. Parník, včetně části SK č. 13., 15., 17., 19, 21, 23, 25 od náv. Se461, Se460, Se464, Se463, Se462 po náv. Se468.</p> <p>Č. Třebová, 1., 2., 3a., 3b, 4a, 4b, 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	14./15.	23:20-4:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	ZP (směr Praha) +LNT+ND jízdy po odklonových trasách změna technologie prací	HKR	
501	53074 G	<p>Č. Třebová odj. sk., 29. bez TV, její část od náv. Lc29 po náv. Sc29</p> <p>Č. Třebová odj. sk., 27., 29., 31. jen TV</p>	16.	8:00-14:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 H	<p>Č. Třebová odj. sk., 21. bez TV, její část od náv. Se464 po náv. Sc21</p> <p>Č. Třebová odj. sk., 19., 21., 23., 25. jen TV</p>	17.	8:00-14:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	

501	53074 I	Č. Třebová odj. sk., 15., 17. bez TV, 15. SK její část od náv. L15 po náv. Se448, 17. SK její část od náv. Se461 po náv. Se445, Č. Třebová odj.sk., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV	18.	8:00- 16:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 J	Č. Třebová odj. sk., 11. bez TV, její část od náv. L11 po náv. Se447 Č. Třebová odj. sk., 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV	19.	8:00- 14:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 K	Č. Třebová, 16. bez TV, její část od náv. L16 po náv. S16 Č. Třebová, 14., 16., 18. jen TV	20.	8:00- 16:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	NVÚ změna technologie prací	HKR	
501	53074 G1	Č. Třebová odj.sk., 29. bez TV, její část od náv. Lc29 po náv. Sc29 Č. Třebová odj. sk., 27., 29., 31. jen TV	21., 22.	8:00- 18:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 H1	Č. Třebová odj. sk., 21. bez TV, její část od náv. Se464 po náv. Sc21 Č. Třebová odj. sk., 19., 21., 23., 25. jen TV	23., 24.	8:00- 18:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 I1	Č. Třebová odj. sk., 15., 17. bez TV, 15. SK její část od náv. L15 po náv. Se448, 17. SK její část od náv. Se461 po náv. Se445, Č. Třebová odj. sk., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25. jen TV	25., 26.	8:00- 18:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	53074 J1	Č. Třebová odj.sk., 11. bez TV, její část od náv. L11 po náv. Se447 Č. Třebová odj.sk., 7., 9., 11., 13., 15., 17. jen TV,	27., 28.	8:00- 18:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	LNT změna technologie prací	HKR	
501	563074 K1	Č. Třebová, 16. bez TV, její část od náv. L16 po náv. S16 Č. Třebová, 14., 16., 18. jen TV	29., 30.	8:00- 18:00	převěšení TV a demontáž řetězovek	NVÚ změna technologie prací	HKR	

Změnové tabulky květen 2023

Schvalovatel 1

měsíc: květen 2023

datum: 23.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23176 C	Třinec - Bystřice 1. TK+TV	4.	7:15- 17:00	údržba TV	v souběhu s výlukou ROV 23070 B	OVA	
301	23161 D1	Albrechtice u Českého Těšína zhl. ze směru Haviřov od náv. L2 po hrot výh. č. 18	9.	7:00- 8:30	Oprava GPK ASP		OVA	
301	23161 D	Albrechtice u Českého Těšína SK 2+TV, SK 4 jen TV	9.	7:00- 15:00	Oprava GPK ASP	NVÚ	OVA	
301	23161 D2	Albrechtice u Českého Těšína záhl., zhl. ze směru Český Těšín od náv. 2L po náv. S2 Ovlivněna 2. TK Český Těšín - Albrechtice u Č.T.	9.	13:30- 15:00	Oprava GPK ASP		OVA	
301	23237 A	Ostrava-Bartovice SK 5.+TV, vypnutí SSZ náv. S5	30.	8:00- 10:00	výměna návěstidla S5		OVA	
301	23237 B	Ostrava-Bartovice SK12 bez TV, SK 10, 12, 14 jen TV, vypnutí SSZ náv. S10, S12	30.	10:30- 13:00	výměna návěstidla S12	NVÚ	OVA	
301	23235 A	Ostrava-Vítkovice - Odra odb. 2. TK+TV, Ostrava- Vítkovice sudá KS jen TV, Ostrava-Vítkovice zhl., záhl. 2. TK směr Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, Odra odb. SK 204a bez TV, zhl., záhl. 2. TK směr Ostrava-Vítkovice od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202 - 205, Odra odb. 2. TK jen TV	30.	7:00- 18:00	Oprava GPK ASP	NVÚ	OVA	

301	23235 D	Ostrava-Vítkovice SK 1.+TV, SK 3 jen TV, zhl. od nám. výh. č. 7 po náv. S1, od nám. výh. č. 9 po náv. L1	31.	7:00- 18:00	Rozvoz kolejnic	NVÚ	OVA	
305	23249 A	Prerov přednádraží SK 220, 222 jen TV, SK 212, 214, 216, 218+TV	2.-N-31.	8:00-N- 18:00	Celková oprava SK - výměna pražců, kolejnic, LIS, oprava GPK, čištěním ŠL a svařování do BK.	NVÚ, na žádost ST Olomouc - navýšení financí	OVA	
317	23211 A	Bylnice - Bohuslavice nad Vláří TK	30.	7:30- 15:00	Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK	ZP+ND, na žádost ST OLC - odstranění termínovaných závad	OVA	
317	23211 B	Vlářský průsmyk - Bylnice TK	31.	7:30- 15:00	Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK	ZP+ND, na žádost ST OLC - odstranění termínovaných závad	OVA	
317	23194 D	Bohuslavice nad Vláří: záhl. směr Slavičín. Bohuslavice nad Vláří - Slavičín TK, Slavičín: záhl. směr Bohuslavice nad Vláří.	25.	8:00- 14:55	Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK	ZP+ND, na žádost KOVED přesun z 1.6.2023, odstranění termínovaných závad, souběh s výlukami ROV 23194 A+B+C	OVA	
317	23136 C	Uherský Ostroh - Veselí nad Mor. TK	28.4.-N-2.5.	8:00 -N- 18:00	Oprava TK, GPK ASP	ZP+ND, na žádost ST OLC - odstranění termínovaných závad, navýšení finančních prostředků, souběh s výlukou ROV 23136 A	OLC	
dílčí změny:								
301	23104 B	Petrovice u Karviné lichá KS jen TV, záhl. a zhl. ze směru 1TK Zebrzydowice, Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2/1. + TV	4.,5.	7:15- 19:00	BC PEDE - úprava GPK ASP, broušení, sypání šterků, Pušl, úprava stezek, definitivní regulace TV	NVÚ, navýšení času ukončení původní čas 7:15-17:00 hod.	SSV	
zrušeno:								
301	23176 B	Český Těšín výh. č. 105 Ovlivněna 2. TK Třinec - Český Těšín	17.	7:45- 15:30	oprava výhybky	na žádost PO ČT přesun na 1.6.	OVA	
301	23161 A	Ostrava-Bartovice SK 1., 3. jen TV, záhl. ze směru Havířov od náv. 1L po náv. Se1	9.	7:00- 10:00	odstranění závad na žel. spodku, čištění příkopů	NVÚ, přesun na 19.6.	OVA	

301	23161 A1	Ostrava-Bartovice - Havířov 1. TK+TV	9.	7:00-16:00	odstranění defektovad, svařování, odstranění závad na žel. spodku, čištění příkopů	VNJŘ, přesun na 19. 6.	OVA	
305	23175 A	Přerov přednádraží SK 200a, 201p, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270 jen TV, SK 242, 244, 246, 248 + TV, výh.: 271 - od hrotu jazyka po námezník	15.,16.,17.,18., 19.	8:00-14:00	Výměna izolátorů	NVÚ, na žádost SEE Olomouc sloučení s výlukou ROV 23221 A pro nevhodný souběh s výlukou ROV 23249 A	OVA	
316	23196 C	Staré Město u Uher. Hradiště SK 103. bez TV	24.	8:00-17:00	Výměna kolejnic, odstr. defektovad, oprava GPK ASP, svařování do BK	na žádost KOVED přesun na nový termín 12.6.2023	OVA	
317	23196 A	Uherský Brod - Hradčovice - Kunovice TK, Hradčovice celá, Kunovice záhl. směr Hradčovice	23.-N-24.	8:00 -N-17:00	Oprava přejezdu v km 92,113 (P7949) - uzavírka, výměna kolejnic a upevňovadel, svaření do BK, GPK	ZP+ND, na žádost KOVED přesun na nový termín 12.-13.6.	OVA	
317	23196 B	Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště TK, Uherské Hradiště celá	24.	8:00-17:00	Výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK ASP, svařování do BK	ZP+ND, na žádost KOVED přesun na nový termín 12.6.	OVA	

Schvalovatel 2

měsíc: květen 2023

datum: 23.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
304	23150 C	Valašské Klobouky - Horní Lideč TK, Valašské Klobouky celá	6.-N-12.	7:40 -N-17:00	demolice mostu silnice III/05746: VALAŠKÉ PŘÍKAZY - ŠTUDLOV	ZP+ND, na žádost CPS, souběh s etapou A+B	CPS	

308	23045 A	Vsetín: zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. Vsetín: 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 Vsetín: 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová). Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV	13./14., 14./15., 15./16.	23:15- 2:55	obsluha stavby, sypání kameniva do kol. č. 2a	ZP+NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele	SSV	Vsetín
308	23164 A	Valašské Meziříčí SK 13, 15, 17, 19 +TV kolejově zhlaví směr Jablůnka od hrotu výh. č. 22 po náv. S13, S15, S17, S19 v dopravně Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí SK 13a, 33c jen TV napěťově výtažná kolej pro posun ze svážného pahrbku napěťově výtažná kolej lhotecké zhlaví od Se23 po Se38 napěťově obvod vlečky ČD a.s.	2.-N-30.	7:30- N- 17:30	Odstranění havarijního stavu, výměna pražců a kolejnic, oprava GPK v kol. č. 13., 15., 17., 19.	LNT , na žádost ST OLC, odstranění havarijního stavu, navýšení finančních prostředků	OVA	
308	16Z00016	Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město 6kV	1.5.-N-31.7.	8:00- N- 15:00	Rekonstrukce TV Hranice n.M. - Hranice n.M. město	na žádost SEE OLC, změna technologických postupů, bez opatření	SSV, OVA	
315	23110 C	Kojetín SK 1, 3, 3a jen TV	10.,13.,14.	8:30- 16:30	vývoz dlouhých kolejnic	NVÚ , na žádost ST OLC, doplnění požadavku, souběh s etapou A (VR304)	OVA	

dílčí změny:								
302	23170 A	Český Těšín - Hnojník TK; Hnojník záhl. ze směru Č.T. od náv. L po náv. Se2 Český Těšín SK 236a, 234a, 240, 500 bez TV, záhl. a zhl. ze směru Hnojník od náv. FL po náv. S236a	9.-N-18.	8:00-N- 12:00	P500- Rekonstrukce žel. svršku a spodku, dále rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdů: - P8341 v km 134,649; P8340 v km 134,169; P8326 v km 127,066 na trati Český Těšín - Hnojník; Výměna kolejnic v km 135,500-136,600; oprava přejezdu P8263	ZP+ND , úprava rozsahu (doplněno SK v ŽST Český Těšín)	OVA	
302	23124 H	Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí TK, Baška celá, Pržno celá	31.	8:00- 18:00	oprava koleje, strojní čištění koleje, svařování, oprava BK, čištění přikopů, oprava svahů, konečná úprava GPK ASP	ZP+ND , na žádost KODIS úprava času (původně 7:00-17:00hod.)	OVA	
304	23045 E	Velké Karlovice-Vsetín bývalá odb. Bečva TK Vsetín, záhl. směr Halenkov: zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová.	16., 17. 18. 19., 20., 21., 22., 23. 24., 25. 26. 27., 28., 29. 30. 31.	7:25- 17:20	Rek ŽST Vsetín: dokončení st. postupu č. 2, zatrolejování koleje km 35,450-36,800, demontáž provizorního kotevního úseku, montáž definitivního kotevního úseku, montáž závěsného kabelu 6kV OŘ: údržba, odstranění defekt. vad, svařování kolejnic, odstranění závad po MD, pročistění zbah. štěrk. lože, výměna pražců	ZP+ND rozšíření místa výluky na celou trať z důvodu údržby, odstranění závad ST, původně jen Vsetín- Hovězí pro rek. ŽST Vsetín	OVA	
304	23045 C	Vsetín: zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. Vsetín: záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva	1./2.,2./3.,3./4 4./5.,5./6.,6./7 7./8.,8./9.	21:25- N-5:00	dokončení st. postupu č. 2, stavba stožárů a bran z SK č. 1a	ZP+ND , úprava času na žádost ČD, pův. od 21:15 hod.	SSV	Vsetín

308	23045 B	Vsetín: zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. Vsetín: 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 Vsetín: 2., 4., 4a, 6., 6b jen TV, 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová) . Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV	1./2./2./3./3./4 4./5.5./6./6./7. 7./8./8./9.	21:25- N-5:00	dokončení st. postupu č. 2, stavba stožárů a bran z SK č. 1a	ZP+NVÚ+ND , úprava času na žádost ČD, pův. od 21:15 hod.	SSV	Vsetín
308	23160 D	Hustopeče nad Bečvou, výh. č. 9	11.	7:00 - 17:00	Oprava výh. č. 9, odstranění defektoskopických vad	na žádost O15 zařazeno z ROV A do ROV (původně ROV A 20006)	OVA	
308	23144 A1	Hranice na Moravě- Hranice na Moravě město - 1. TK+TV	18.-N-27.	8:00-N-15:00	Rekonstrukce TV Hranice n.M. - Hranice n.M. město	na žádost zhotovitele, rozetapizování, místo etapy A ve stejném termínu etapy A1	SSV, OVA	
308	23144 B1	Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě 2. TK+TV	28.5.-N-6.6.	8:00-N-15:00	Rrekonstrukce TV Hranice n.M. - Hranice n.M. město	rozetapizování, místo etapy B etapy B1, změna termínu, původní termín 28.5. - 1.6.2023	SSV, OVA	
309	23172 A	Grygov: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Přerova 1. TK+TV	13.	7:00-13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:40-13:35)	OVA	
309	23172 B	Grygov: sudá jen TV, Brodek u Přerova - Grygov 2. TK+TV	14.	7:00-13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:40-13:35)	OVA	
309	23172 C	Brodek u Přerova: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Přerova 1. TK+TV	20.	7:00-13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:40-13:35)	OVA	
309	23172 D	Brodek u Přerova: sudá jen TV, Brodek u Přerova - Grygov 2. TK+TV	21.	7:00-13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:40-13:35)	OVA	

309	23172 E	Brodek u Přerova: lichá jen TV, Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna 1. TK+TV	27.	7:00- 13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:20-13:20)	OVA	
309	23172 F	Brodek u Přerova: sudá jen TV, Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova 2. TK+TV	28.	7:00- 13:50	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:20-13:20)	OVA	
309	23172 G	Olomouc hlavní nádraží - Grygov 1. TK+TV	6.	7:15- 14:15	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:15-13:00)	OVA	
309	23172 H	Grygov - Olomouc hlavní nádraží 2. TK+TV	7.	7:15- 14:15	Oprava kotvení	NVÚ+VNJR ; na žádost SEE OLC, navýšení času - změna technologie (původně 7:15-13:00)	OVA	
zrušeno:								
308	16Z00012	Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV PZS km 21,819.	2.	8:00- 13:00	údržba 6kV	na žádost SEE OLC, nevhodná konfigurace výluk	OVA	
308	16Z00013	Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895. Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,162.	4.	8:00- 13:00	údržba 6kV	na žádost SEE OLC, nevhodná konfigurace výluk	OVA	

Schvalovatel 3měsíc: **květen 2023**datum: **23.02.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33076 F	Velké Pavlovice záhl. a zhlaví směr Kobylí na Moravě	16.	7:30- 17:40	navazování srdcovky výhybky č. 1	ZP+ND souběh s etapou D	BNO	
322	30002	Zastávka u Brna část SK 4 bez TV od náv. L4 po náv. S4	11.4.-N- 9.12	8:00-N- 24:00	výstavba podchodu		SSV	ZA-STŘEL 2
dílčí změny:								
701	31H22001	Horní Cerekev TNS	4.-N-5.	7:00-N- 18:00	údržba zařízení 110 kV	E změna režimu výluky (pův. denní 4. a 5.5.2023), požadavek SEE	BNO	
zrušeno:								
324	32H07002	Ostrov nad Oslavou TNS	24.,25.	7:00- 14:00	údržba zařízení 110 kV	přesun na duben	BNO	

Schvalovatel 4měsíc: **květen 2023**datum: **24.02.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	53082 E	Pardubice hl.n. kolejově 23.,91. SK + výhybka 54XN, napětově: 19., 21., 21a, 23., 25., 27., 29., 31. SK	12.,13.	7:00- 17:00	montáž trakčního vedení nad koleji číslo 91	NVÚ	SSV	stavba Pardubice
501	53129 A	Pardubice hl. n. kolejově: SK 37., 39., 41., 43 + zhlaví přeloučské, od nám. výh. č. 153, 156, 149b, 304, 308 po nám. výh. č. 171a hroty jazyků výh. č. 330	31.	7:00- 18:00	osazení dílce D3 lávky pro pěší silniční jeřáb		SSV	stavba Pardubice

501	53129 C	Pardubice hl.n. - Přelouč 1., 2. TK + TV, Pardubice hl.n. kolejově záhl. a zhl. 1., 2. TK směr Přelouč + 1c, 2., 4., 6., 6c, 8 SK, napětově sudá + 1c a záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825	31.5./1.6.	23:40- 3:50	překotvení TV bran	ZP, ND	SSV	stavba Pardubice
501	55017 A	Uhersko - Moravany TZZ ve 2. TK	29.-N-31.	8:00-N- 17:00	Výměna venkovní a vnitřní výstroje kolejových obvodů.		HKR	
501	55017 E	Uhersko - Moravany 2. TK	31.	14:00- 17:00	Zkouška VZ		HKR	
501	55017 I	Uhersko - Moravany PZS v km 289,127 (P4900)	29.5.-N- 3.6	8:00-N- 17:00	Výměna venkovní a vnitřní výstroje kolejových obvodů.	V souběhu s etapou A + B	HKR	
501	55017 J	Uhersko - Moravany PZS v km 290,194 (P4901)	29.5.-N- 3.6	8:00-N- 17:00	Výměna venkovní a vnitřní výstroje kolejových obvodů.	V souběhu s etapou A + B	HKR	
501	55008 D	Pardubice - Choceň výluka GSM - R	2./3.	23:50- 04:20	úprava oblasti GMS -R	upřesnění techn. řešení dle požadavku CDP, v souběhu s výlukou podle ROV 55008 A1	SSV	
501	55001 H	Přelouč - Kolín zab. zař. ETCS + stanice Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem.	24.5.-N- 9.12.	0:10-N- 24:00	vypnuté ETCS	požadavek zhotovitele	SSV	
501	55013 A	Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. SW a HW	31.	8:20-9:20	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Záboří nad Labem.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 12.6.)	SSV	
501	55013 B	Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: TZZ.	31.	8:20-9:20	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Záboří nad Labem.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 12.6.)	SSV	
501	55013 C	Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: TZZ.	31.	8:20-9:20	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Záboří nad Labem.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 12.6.)	SSV	
501	55013 A1	Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. SW a HW	31.5./1.6.	23:45- 04:00	Úprava a přezkoušení SW a HW SZZ v ŽST Záboří nad Labem.	ZP: změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 12.6./13.6.)	SSV	
501	63042 A	NS Kolín	23., 24.5.	7:00- 13:00	R110kV, celková výluka	údržba NS	PHA	

501	63010 K	Velim - 1. nástupiště	5.4.-N-30.6.	5:00-N-23:59	dmnt 1. nástupiště	odstranění 1. nást. na žádost CDP	SSZ	PoVel
501	63134 D	Český Brod výh. č. 9	20.-N-21.5.	8:00-N-20:00	Úprava GPK strojně.	V souběhu A, nelze na 4. a 6. SK od Poříčan.	PHA	
501	63042 B	NS Pečky	10., 11., 29.5.	7:00-13:00	R22kV, R110kV, celková výluka	údržba NS	PHA	
501	63042 D	NS Rostoklaty	16.5.	7:00-13:00	R22kV, celková výluka	údržba NS	PHA	
501	63003 A4	Poříčany - Tatce 1. TK+TV	2/3.5.	23:00-4:15	výměna návěstidla 1L	dodatečný požadavek stavby	SSZ	PoVel
501	63002 I4	Poříčany zhl směr Tatce S0-Se6	3/4.5.	23:00-4:15	výměna návěstidla S0	I4+O4	SSZ	PoVel
501	63002 O4	Poříčany 0. SK jen TV	3/4.5.	23:00-4:15	výměna návěstidla S0	dtto	SSZ	PoVel
509	55026 A	Česká Skalice: SZZ, náv. S	30.	8:00-N-18:00	výměna vjezdového náv. S včetně bet. základu; oprava a přepojení kabelu	jízda vlaků kolem neobsluhovaného návěstidla	HKR	
509	55026 B	Česká Skalice - Starkoč: TZZ	30.	8:00-N-18:00	úprava TZZ	jízda vlaků v mezistaničním odd. na telef. dorozumívání	HKR	
dílčí změny:								
501	55018 A	Kostěnice - Přelouč sděl .zař. GSM-R + Pardubice sděl .zař. GSM-R	27.	7:00-21:00	Aktivace GSM-R v úseku Pardubice - Hradec Králové.	upřesnění vyloučení PJ v celém úseku 100 km/h	SSZ	
501	55009 A	Moravany: zab. zař.: SZZ. SW a HW	5.	10:00-11:00	SZZ v dopravně Moravany-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 9.5.)	SSV	
501	55009 B	Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ.	5.	10:00-11:00	SZZ v dopravně Moravany-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 9.5.)	SSV	
501	55009 C	Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ.	5.	10:00-11:00	SZZ v dopravně Moravany-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 9.5.)	SSV	
501	55009 A1	Moravany: zab. zař.: SZZ. SW a HW	5./6	23:50-04:20	SZZ v dopravně Moravany-výměna SW.	ZP; změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 9./10.5.)	SSV	
501	55010 A	Kostěnice: zab. zař.: SZZ. SW a HW	9.	9:00-10:00	SZZ v dopravně Kostěnice-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 16.5.)	SSV	
501	55010 B	Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ.	9.	9:00-10:00	SZZ v dopravně Kostěnice-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 16.5.)	SSV	

501	55010 C	Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ.	9.	9:00- 10:00	SZZ v dopravně Kostěnice-výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 16.5.)	SSV	
501	55010 A1	Kostěnice: zab. zař.: SZZ. SW a HW	9./10.	23:50- 04:20	SZZ v dopravně Kostěnice-výměna SW.	ZP ; změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 16./17.5.)	SSV	
501	55012 A	Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. SW a HW	26.	8:20-9:20	SZZ v dopravně Řečany n/Labem - výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 31.5.)	SSV	
501	55012 B	Přelouč - Řečany nad Labem TZZ	26.	8:20-9:20	SZZ v dopravně Řečany n/Labem - výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 31.5.)	SSV	
501	55012 C	Řečany nad Labem - Záboří na Labem TZZ	26.	8:20-9:20	SZZ v dopravně Řečany n/Labem - výměna SW.	změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 31.5.)	SSV	
501	55012 A1	Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. SW a HW	27.	0:00- 04:15	SZZ v dopravně Řečany n/Labem - výměna SW.	ZP ; změna termínu na požadavek CDP Praha (původní termín 31.5.)	SSV	
501	53109 A	Řečany n. L. - Přelouč: 1. bez TV, Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany n. L., jeho část od návěstidla 1S po nám. výh. 37. Přelouč: 1. bez TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od nám. výh. číslo 6 po nám. výh. 3. Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od nám. výh. 3 po náv. S101	22.	19:15- 24:00	Broušení kolejnic v km 317,561 – 323,384.	VNJŘ ; změna termínu (původně 5. května)	HKR	
501	53109 B	Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. bez TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16	23.	00:00- 5:00	Broušení kolejnic v km 327,314 – 334,986.	změna termínu (původně 6. května)	HKR	

501	53109 C	Přelouč - Řečany n. Labem: 2. bez TV, Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezvníku výhybky číslo 38 po návěstidla 2S. Přelouč: 2. bez TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezvníku výhybky číslo 117 po námezvník výhybky číslo 9. Přelouč nákladní nádraží: 102. bez TV, její část od návěstidla S102 po námezvník výhybky číslo 117	24.	19:15-24:00	Broušení kolejnic v km 317,561 – 323,384.	VNJŘ ; změna termínu (původně 6. května)	HKR	
501	53109 D	Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. bez TV, Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3	25.	00:00-5:00	Broušení kolejnic v km 327,314 – 334,986.	změna termínu (původně 7. května)	HKR	
501	63135 A	Kolín: kolejově 112c, 112d úsek koleje mezi návěstidly Se126 a Se129; napěťově 112b, 112c, 112d; PZS v km 299,222 (P3576)	27.	7:20-17:00	Oprava železničního přejezdu v km 299,222(P3576), výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití, úprava živичného povrchu.	změna a upřesnění popisu vyloučení	PHA	
501	63135 B	Kolín: kolejově 114c, 114d úsek koleje mezi návěstidly Se127 a Se130; napěťově 114b, 114c, 114d; PZS v km 299,222 (P3576)	29.	7:20-17:00	Oprava železničního přejezdu v km 299,222(P3576), výměna kolejnic, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití, úprava živичného povrchu.	změna a upřesnění popisu vyloučení	PHA	

zrušeno:								
506	53072 C	Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: celá bez TV	22.5.-N- 26.5.	7:30-N- 17:00	ASP; sypaní štěrku; zřízení bezстыkové koleje; svařování; oprava přejezdů v km 9,103 (P5137) a km 9,307 (P5138)	ZP, ND; přesun na duben	HKR	

Schvalovatel 5

měsíc: květen 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63042 E	P.Běchovice NS	2.,3.	7:00- 13:00	revize R110kV	E	PHA	
519	63042 N	Strančice NS	4.	7:00- 13:00	revize R3kV	E	PHA	
519	63042 O	Benešov u Prahy NS	17.,18.	7:00- 13:00	revize R3kV, R22kV	E	PHA	
524	63161 A	odb.Č.Most-P.H.Počernice 2. TK+TV, přilehlé záhlaví v obou dopravných	15.5.-N- 15.6.	4:20-N- 18:00	modernizace	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 A	P.Vysočany TV sudé bal.zhlaví	3.-N-12.	7:00-N- 20:40	mt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63007 B	P.Vysočany-odb.Balab. 301. TK+TV	3.-N-7.	7:00-N- 18:00	mt TV	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 B	vých.Skály-P.Vysočany TV 2. TK, P.Vysočany TV počer. záhl. a zhlaví, vých.Skály TV 2., 4. SK	7.-N-12.	18:00-N- 20:40	mt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 C	vých.Skály-P.Vysočany 2. TK, P.Vysočany počer. záhlaví a zhlaví, vých.Skály 2., 4. SK	7.-N-12.	18:00-N- 20:40	mt TV	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 E8	P.Vysočany-P.Libeň TK+TV	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	dmt TV	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 F8	P.Vysočany lichá+TV, záhlaví a zhlaví Balab., Libeň, Počernice	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	dmt TV	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63113 H8	P.Vysočany-odb.Č.Most 1. TK+TV	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 I8	odb.Balab.-P.Vysočany 302. TK+TV	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 J8	P.Vysočany-vých.Skály 0. TK+TV	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 G	P.Vysočany 0. SK+TV, +zhlaví balabenské, počernické	15.-N-19.	4:20-N- 18:00	dmt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 K	P.Vysočany 1. SK+TV, +zhlaví balabenské, počernické	15.-N-24.	4:20-N- 18:00	rušení provizorního propojení		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 J	P.Vysočany-vých.Skály 0. TK+TV	19.-N-24.	18:00-N- 18:00	rušení provizorního propojení		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 T	P.Vysočany 0. SK+TV, +zhlaví balabenské, počernické	19.-N-24.	18:00-N- 18:00	mt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 M	P.Vysočany TV 2., 4. SK,+TV liché balabenské zhlaví a zhlaví	19.-N-24.	18:00-N- 18:00	mt TV		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 N	P.Vysočany lichá+TV, zhlaví a zhlaví Balabenka,Počernice	24.-N-31.	18:00-N- 18:00	dmt TV, rušení provizorního stavu		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 I	odb.Balab.-P.Vysočany 302. TK+TV	24.5.-N- 7.6.	18:00-N- 18:00	dmt TV, rušení provizorního stavu	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 E	P.Vysočany-P.Libeň TK+TV	24.5.-N- 15.6.	18:00-N- 18:00	dmt TV, rušení provizorního stavu	ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 H	P.Vysočany-odb.Č.Most 1. TK+TV	24.-N-31.	18:00-N- 18:00	dmt TV, rušení provizorního stavu	VNJŘ	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63113 U	P.Vysočany lichá+TV, zhlaví a zhlaví Balabenka,Počernice	31.5.-N- 7.6.	18:00-N- 18:00	dmt TV, rušení provizorního stavu		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63034 F	Mstětice celá+TV	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	základy TV, překládka kolejnic...	ZP+ND	SSZ	Mstětice-Čelákovice
524	65008 A	P.Vysočany SZZ	12.-N-15.	20:40-N- 4:20	aktivace a přezkoušení def. SW		SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65008 B4	Praha hl.n. SZZ	13.	1:15- 3:00	přehrání SW	operativně 1x20´ ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	65008 C4	P.Libeň SZZ	14.	1:15- 3:00	přehrání SW	operativně 1x20´ ZP	SSZ	Vysočany-Mstětice
525	63156 A	P.Libeň 65a, 66a/b, 65a. SK	6.3.-N- 29.5.	7:00-N- 17:00	stavba integrovaného pracoviště		SSZ	Libeň OTV, ST
525	63156 P	P.Libeň TV 62.-66. SK	6.3.-N- 2.10.	7:00-N- 17:00	stavba integrovaného pracoviště		SSZ	Libeň OTV, ST

526	63155 A	P.Holešovice-P.Libeň 1. TK, P.Holešovice 91a, b, c, d SK	2.-N-3.	20:30-N- 6:30	broušení kolejnic	nelze na 501. TK P.Holešovice-odb.Balabenka	PHA	
526	63155 B	P.Holešovice 1. SK	3.	1:00- 6:30	broušení kolejnic		PHA	
526	63155 C	P.Libeň-P.Holešovice 2. TK, P.Holešovice 92 a, b, c, d SK	3.-N-4.	20:30-N- 6:30	broušení kolejnic	nelze na 502. TK odb. Balabenka-P.Holešovice	PHA	
526	63155 D	P.Holešovice 2. SK	4.	1:00- 6:30	broušení kolejnic		PHA	
526	63006 H1	P.Bubny-P.Mas.n. 1. TK, P.Bubny 1., 3., 3b, 2., 4. SK+TV lichá, +obě liché záhlaví a zhlaví	10.	7:30- 17:30	odizolování a zkrácení 1. SK	provoz po 2.TK/16.SK/2.TK	SSZ	Bubny-Výstaviště
526	63006 I1	P.Bubny-P.Holešovice 1. TK+TV, P.Bubny přilehlé záhlaví a zhlaví	23.-31.	7:30- 17:30	betonáž základů pro TP		SSZ	Bubny-Výstaviště
526	63006 L2	P.Bubny 16. SK+TV,+sudé a lichépražské a holešovické záhlaví a zhlaví	12./13., 13./14.	22:00- 5:00	dmt bran a řetězovek	ZP , odklony	SSZ	Bubny-Výstaviště
704	63054 I2	Chotoviny-Č-Újezd u V. 2. TK, Č. Újezd u V. chot. záhlaví a zhlaví	8./9.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 29./30.4.	SSZ	SU-VO
705	93057 D	Veselí n/L lomnické záhlaví	23.	8:30- 14:00	odstranění DVK, zavaření	ZP+ND	PLZ	
dílčí změny:								
519	63040 D1	Říčany-Strančice TV 1. TK, Strančice říč. záhlaví+TV lichá	1./2.- 6./7., 22./23.- 24./25.	22:30- 4:30	bednění/odbednění úložného prahu pilíře	původně etapa B1 (+TK)	CPS	most Strančice
521	63030 F5,R5	P.Smíchov-odb.Závodíště 2. TK+TV	20./21., 21./22	22:10- 4:20	snášení říms	původně F3,R3 23:20-4:20	CPS	Barrandovský most
524	63100 A	vých.Skály-P.H.Počernice 2. TK+TV, přilehlé záhlaví v obou dopravnách	N-15.	N-4:20	modernizace	původně do 16.8.2023	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63132 A	Lysá n/L-Milovice TK+TV, Milovice celá+TV	12.-N-15.	21:30-N- 3:30	odstranění DVK, výměna pražců, doplnění ŠL, broušení...	ZP+ND , přesun z 6.-N-8. 7:00-N-15:00	PHA	

526	63006 B	P.Bubny 2. SK+TV, +přilehlé pražské a holešovické zhlaví	2.-N-9.	8:00-N- 17:00	snesení SK 2 + TV, odizolování, náhrada. výh. 116 KP.	změna vymezení - původně 2., 4. SK + navaz. zhl/zahl (SK 4, 4a sneseny v etapě G)	SSZ	Bubny
526	63006 D	P.Bubny 1., 3., 3b, 2. SK+TV lichá, +obě liché zhlaví	10.5.-N- 9.12.	17:30-N- 24:00	přestavba kralupské části	úprava vymezení - bez výluky SK 4 (snesena v etapě G) + pův. od 9.5.	SSZ	Bubny
704	63054 I2	Chotoviny-Č.Újezd u V. 2. TK, Č.Újezd u V. chot. záhlaví a zhlaví	6./7.,7./8.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 30.4./1.5. a 1./2.5.	SSZ	SU-VO
704	63054 E2	Č.Újezd u V. 2., 4. SK+olbramovické a chotovinské sudé zhlaví	8./9.- 12./13.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 1./2.-5./6.5.	SSZ	SU-VO
704	63054 B2	Č.Újezd u V.-Olbramovice 2. TK, Č.Újezd u V. olbram. záhlaví, Olbramovice 102a SK	10./11.- 12./13.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 2./3.-4./5.5.	SSZ	SU-VO
704	63054 C2	Č.Újezd u V. olbram. sudé zhlaví	10./11.- 12./13.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 2./3.-4./5.5.	SSZ	SU-VO
704	63054 A2	Olbramovice-Č.Újezd u V. 1. TK, Č.Újezd u V. olbram. záhlaví, zhlaví, Olbramovice 101a. SK	14./15.,1 5./16.	21:00- 5:00	broušení	přesun z 8./9.,9./10.5.	SSZ	SU-VO
zrušeno:								
704	63054 B2	Č.Újezd u V.-Olbramovice 2. TK, Č.Újezd u V. olbram. záhlaví, Olbramovice 102a .SK	5./6.- 7./8.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO
704	63054 C2	Č.Újezd u V. olbram. sudé zhlaví	5./6.- 7./8.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO
704	63054 A2	Olbramovice-Č.Újezd u V. 1. TK, Č.Újezd u V. olbram. záhlaví, zhlaví, Olbramovice 101a. SK	10./11.- 12./13.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO
704	63052 D2	Č.Újezd u V. 1., 3. SK+olbramovické liché zhlaví	8./9.- 12./13.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO
704	63054 F2	Č.Újezd u V. chotovin. liché záhlaví a zhlaví	14./15.- 16./17.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO

704	63054 H2	Č.Újezd u V.-Chotoviny 1. TK, Č.Újezd u V. chotovin. liché záhlaví a zhlaví	14./15.- 16./17.	21:00- 5:00	broušení	změna technologie	SSZ	SU-VO
------------	-----------------	--	---------------------	----------------	----------	-------------------	-----	-------

Schvalovatel 6

měsíc: květen 2023

datum: 15.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
712	93089 A	Nýřany - Heřmanova Huť TK, Heřmanova Huť celá dopravna	15./16.- 18./19.	23:45- 3:50	geoprůzkum - kopané sondy	ZP	SSZ	
713	65004 F	Hořovice sdělovací zařízení	9.	7:00- 17:00	přeložka optokabelu		SSZ	Hořovice
713	65004 A	Hořovice SZZ - kolejové obvody: 1K, 2K, 3K, 4K, V12, V13, V14; návěstidla: Lc1, Lc2, Lc3, Lc4 a Se10	9./10.	21:00- 4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
713	65004 X	Hořovice celá dopravna	10.,11., 12.,17.	0:50-4:30	zkoušky ZZ	ZP	SSZ	Hořovice
713	65004 B	Hořovice SZZ - návěstidla: 1S, 2S, L1b, L2b, Sc1b, Sc2b, Se11 - Se17	11.	0:50-4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
713	65004 C	Hořovice SZZ - přestavníky výhybek č. 13, 14, 15, 16, 17/19, 18, 20/21	11./12.	21:00- 4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
713	65004 C1	Hořovice SZZ - přestavník výhybky č. 12	11.	0:50-4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
713	65004 D	Hořovice SZZ - kolejové obvody: V13 - V18 a V20, 1aK, 2aK, 1bK, 2bK, 1cK, 2cK, 1SK, 2SK, počítače náprav V19 a V21	15./16.	21:00- 4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
713	65004 E	Hořovice - Zbiroh TZZ 1. a 2. TK - návěstidla: 1-634, 2-634, 1-627, 2-627, 1- 624, 2-624, 1-613, 2-613	16./17.	22:00- 4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice

713	65004 E1	Hořovice - Zbiroh TZZ 1. a 2. TK - kolejové obvody: 1T1, 2T1, 1T2, 2T2, 1T3, 2T3, 1T4, 2T4, 1T5	17./18., 18./19.	22:00- 4:30	přeložky a přepojování kabelů		SSZ	Hořovice
720	93080 D	Pňovany - Vranov u S. TV TK, Vranov u Stříbra TV celá dopravná, Vranov u S. - Stříbro TV TK, Stříbro TV celá dopravná, Stříbro - Milíkov TV TK, Milíkov TV celá dopravná, Milíkov - Svojšín TV TK, Svojšín TV celá dopravná, Svojšín - Ošelín TV TK, Ošelín TV celá dopravná, Ošelín - Pavlovice TV TK, Pavlovice TV celá dopravná, Pavlovice - Brod n.T. TV TK, Brod n.T. TV celá dopravná, Brod n.T. - Planá u M.L. TV TK	13.,14.	0:05-5:00	výměna LIS	LNT	PLZ	
dílčí změny:								
711	93079 B	Klatovy TV SK 6, 6v, 8, 10, 12, 16a, 22, 91, 92	22.-26.	7:00- 14:00	oprava výh. č. 112	LNT doplněna výluka TV 6. SK	PLZ	
719	93076 E	Plzeň hl.n. obvod seř. n. TV SK 301, 301a, 931 (etapy E53, E49)	15.-18	7:00- 18:00	výměna kolejnic, zřízení BK	LNT úprava vymezení, původně včetně TV SK 932	PLZ	
720	93080 C	Pňovany - Stříbro TK, Vranov u Stříbra celá dopravná	12./13., 13./14.	23:40- 5:20	výměna LIS	ZP, ND změna vymezení, původně včetně napětí TV, doplněno v etapě 93080 D, změna kvůli souběhu s ROV 93051 A	PLZ	

zrušeno:								
717	93073 A	Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice TK	31.5.-N-9.7.	7:00-N-16:00	rekonstrukce mostu km 20,691 - výměna nosné konstrukce, provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 13,723 (P697)	ZP, ND reetapizace, výluky dle ROV 93073 A a B budou sloučeny do etapy 93073 A konané v červnu, změna z důvodu zrušení výluky pro SSZ	PLZ	
717	93073 B	Domažlice - Klenčí pod Čerchovem TK, Klenčí pod Čerchovem celá dopravná	31.5.-N-16.6.	7:00-N-14:00	souvislá výměna pražců km 16,000 – 17,500, OVP, výměna kolejnic, oprava v. č. 4 Trhanov, SVP 1. SK Klenčí p.Č.	ZP, ND reetapizace, výluky dle ROV 93073 A a B budou sloučeny do etapy 93073 A konané v červnu	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: květen 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravná	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63117 G	Babín odb., záhl. a zhlaví směr Poděbrady od nám. výh. č. 5 po náv.2L	25.	8:30-16:30	cyklická výměna jazyků ve výhybce č. 1	VNJŘ	PHA	
502	63117 H	Babín odb., záhl. a zhlaví směr Poděbrady od náv. 1S po náv. 1L	12.	8:30-16:30	cyklická výměna jazyků ve výhybce č. 3	souběh D+F, nelze na 3. TK Babín odb-NBK seř.n. a na 1. TK Babín odb.-NBK předj.n.	PHA	
503	63042 T	NS Stará Boleslav	15.	7:00-13:00	R22kV, celková výluka	údržba NS	PHA	
503	63133 C	Lysá nad Labem 1. SK	18.	7:00-15:00	odstranění def. vad, svařování.	nevhodný souběh, původně 1.6.2023	PHA	
503	73094 C1	Štětí sudá jen TV	24.-N-26.	7:30-N-17:30	montáž TV	NVÚ	UNL	
503	73208 A	Děčín vých. - Boletice n.L. 1. TK+TV Děčín vých. záhl.	29.-N-30.	7:00-N-17:00	oprava přejezdu v km 455,405		UNL	
503	73208 B	Boletice n.L. - Děčín vých. 2. TK+TV Děčín vých. záhl.	31.5.-N-11.6.	7:00-N-17:00	oprava mostu v km 455,133, oprava přejezdu v km 455,405	současně s ROV 73194 A na VR 540	UNL	

508	53128 D	Semily celá	10.5.-N-8.6.	8:00-17:00	rekonstrukce ŽST Semily	ZP+ND	SSZ	Semily
508	53128 Z	Semily PZZ v km 102,015	10.5.-N-8.6.	8:00-17:00	rekonstrukce PZZ		SSZ	Semily
527	63042 H	NS Roztoky u Prahy	25.	7:00-13:00	R3kV, celková výluka	údržba NS	PHA	
527	73172 A	Hněvice seř. n. část 314. SK, TV nad částí 314. SK (km 468,700 - 468,750)	1.4.-N-16.5.	12:30-N-7:30	stavba protipovodňové ochrany	NVÚ	CPS	
527	73172 B	Hněvice seř. n. 314. SK, TV nad 310. - 314. SK	16.	7:30-12:30	zrušení izolace v TV nad 314. SK (km 468,700 a 468,750)	LNT	CPS	
540	73194 A	Děčín vých. - Benešov n.Pl. TK	31.5.-N-11.6.	7:00-N-17:00	oprava mostu v km 455,133	ZP+ND oprava mostu podle ROV 73208 B na trati VR 503 DC vých. - Boletice n. L. 2. TK (stavba lešení v úseku TK DC vých. - Benešov n.Pl.)	UNL	
544	73214 A	Děčín vých. - Děčín-Pr. Žleb TK+TV, Děčín vých. 1. SK jen TV záhl. po náv. Se20 Děčín-Pr. Žleb 2., 4., 6. SK jen TV záhl. a část zhl. po náv. Se9	6.,7.,8	7:00-17:00	svaření do bezstykové koleje	ZP+NVÚ	SSZ	DVPŽ
546	75011 A	Rybniště-Krásná Lípa TZZ+PZZ, Krásná Lípa SSZ + PZS, Krásná Lípa - Rumburk TZZ+PZZ	9.-N-10.	8:00-N-19:00	vymístění výpravčích do provizorní dopravní kanceláře	VNJŘ, nelze křížovat, původně 23.-24.5. v plánech již bylo opraveno	SSZ	
dílčí změny:								
503	63133 C	Lysá nad Labem 1. SK	15.-17.	7:00-15:00	odstranění def. vad, svařování	nevhodný souběh, pův. 29. 30.,31.5.	PHA	
508	53121 A	Liberec SK 101	9.5.-N-2.6.	7:00-N-18:00	sanace želez. spodku, úprava odvodnění, výměna kolejového lože, souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, zřízení BK, úprava stezek, oprava přechodů	reetaipizace. Původně ROV A 50007 A z důvodu požadavku PO Liberec.	HKR	

508	53041 A	Sychrov - Hodkovice n/M. TK, Hodkovice n/M celá doprava Hodkovice n/M - Rychnov u Jabl. n/N TK	4.	7:15-18:45	propracování - III.podbití po opravných pracích v roce 2022	ZP+ND, přesun na pož. dopr. ARRIVA z CVP - pův. 23.5.	HKR	
508	50005 A	Liberec: výh. č. 81	2.	9:00-11:00	výměna kolejnic na výhybce č. 81	změna vyloučení a času (pův. výh. 52; 6:35-8:40)	HKR	
508	50005 B	Liberec: výh. č. 81	3.	9:00-12:00	svařování	reetapizace, úpr. času pův. 9:00-11:00	HKR	
508	53005 A	Semily 4. SK	12.12.2022-N 10.5.	8:00-N-8:00	výstavba nástupiště u koleje č. 4	změna termínu a času (původně do 30.6. do 17:00 hod)	SSZ	Semily
508	53005 B	Semily 3., 5. SK	16.1.-N-10.5.	8:00-8:00	demontáž kolejiště, uvolnění prostoru pro navazující stavbu CPS	změna termínu a času (původně do 30.6. do 17:00 hod)	SSZ	Semily
508	53050 B	Semily 2. SK + zhlaví TK směr Košťálov, jeho část od námezniční výhybky č. 3 po námezniční výhybky č. 4	1.3.-N-10.5.	17:00-N-8:00	Budování podchodu pod 2. a 4. staniční kolejí.	změna termínu a času (původně do 30.6. do 17:00 hod)	SSZ	Semily
510	53101 A	Kunčice n. L. - Hostinné: TK; Kunčice: záhlaví hostinské, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2	29.5.-N-15.6.	7:40-N-17:00	mosty v km 100,174 a km 100,468 - nové mostnice, PKO, sanace spodní stavby; propustky v km 97,762 a km 97,813 - přestavba	ZP+ND , zkrácení termínu, (původní termín 29.5-N-22.6.) doplnění vyloučení o záhlaví	HKR	
527	63086 B	Kralupy 102 .st.k. a výh. č. .2, 3	22.-28.	7:00-19:00	výměna def. vadných kolejnic	výhybka č. 2 a 3 přidána do etapy	PHA	
527	63086 E	Kralupy 2+4.st.k. a v.č. 7, 8, 11, 13, 33	22.5.-N-4.6.	7:00-N-19:00	výměna def. vadných kolejnic	etapa zkrácena o 1 den + výhybky	PHA	
527	73131 C	Lovosice prackovické záhl. 1. TK	17.	6:00-17:00	výměna 2x LIS u náv. Se16 a v km 498,405 a 501,905, svařování	větší rozsah prací - původně v čase 7:00 - 17:00 hod	UNL	
527	73138 A	UL hl. n. 5a. SK + TV, výh. č. 357	23	7:00-19:00	výměna pražců ve výhybce č. 357	NVÚ , původně bez výluky TV v čase 7:00 - 17:00 - navýšení prací	UNL	
527	63086 A	Kralupy 104. st. k. a výh. č. 124, 1	22.-N-28.	7:00-N-19:00	výměna def. vadných kolejnic	Výhybka č. 124 přidána do etapy	PHA	
zrušeno:								
503	73129 A	DC vých. 16. SK	15.-N-19.	7:00-N-17:00	výměna pražců	změna priorit - přesun do čtvrtého čtvrtletí roku 2023	UNL	

503	73129 C	DC vých. - DC hl. n. TK+TV DC vých. záhl. po náv. Se104 DC hl. n. 10., 10a, 10b, 12., 12a. SK jen TV, záhl. po náv. Se58	22.-N-23.	7:00-N- 17:00	výměna kolejnic	ZP+NVÚ , přesun do června 5.-N-6.		
503	73129 D	DC vých. 12., 14., 14a., 16., 18. SK jen TV	15.-19.	7:00- 17:00	výměna pražců	ZP+NVÚ+ND , změna priorit - přesun do čtvrtého čtvrtletí roku 2023	UNL	
508	50005 C	Liberec: výh. č. 81	3.	6:35- 8:40	svařování	reetapizace	HKR	
508	50005 D	Liberec: výh. č. 52	3.	9:00- 12:00	svařování	reetapizace	HKR	
527	63086 D	Kralupy výh. č. 2, 3, 7, 8	26.	7:00- 19:00	výměna def. vadných kolejnic	výhybky přidány do etap B a E	PHA	

Schvalovatel 8

měsíc: květen 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73173 A	UL západ zhl. střední výh. č. 120 - 124	15.-N-19.	7:00-N- 19:00	kompletní výměna pražců ve výh. č. 121 a 124		UNL	
504	73173 C	UL západ. 3b., 5b. SK jen TV	15.-19.	7:00-19:00	kompletní výměna pražců ve výh. č. 121 a 124	LNT , současně s etapou „A“	UNL	
504	73173 B	UL západ střekovské záhl. 2. TK a zhl. po nám. výh. č. 115b, 116b	22.	7:00-15:00	strojní úprava GPK spojky výh. č. 103-111a	není možná jízda po 2. TK UL Střekov - UL západ	UNL	
504	73023 L	Krupka-Bohosudov - Chaba. 1. TK+TV	23./24.	22:50-3:45	vložení provizorního děliče PD 2	ZP+ND	SSZ	
504	73023 Y1	Krupka-Bohosudov celá dopravna; Krupka- Bohosudov - Teplice v Č. 1., 2. TK + TV	23./24.	22:50-3:45	vložení provizorního děliče PD 2	ZP+ND	SSZ	
504	73023 Z	Krupka-Bohosudov zhl. chaba. 1. SK; Krupka- Bohosudov - Chabařovice 1. TK + TV	29.	2:40-3:40	rozklemování PD2	ZP	SSZ	

504	73023 Z1	Krupka-Bohosudov zhl. chaba. 1. SK; Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1. TK + TV	31.	21:45-22:27	rozklemování PD2	ZP	SSZ	
504	73205 A	Třebošice výh. č. 44	29.5.-N-2.6.	7:00-N-14:00	výměna pražců po MU, oprava GPK		UNL	
504	73205 B	Třebošice výh. č. 17, 23	31.5.-N-2.6.	7:00-N-14:00	oprava výh. č. 17, 23, oprava rozchodu, výměna pražců, oprava GPK		UNL	
504	73205 C	Třebošice 6., 8., 10. SK jen TV pouze chomutovská strana	29.,30.	7:00-20:00	výměna pražců	NVÚ	UNL	
504	73205 D	Třebošice 2., 4., 6., 6a, 8., 10. SK jen TV, 2., 4. pouze mostecká strana	31.	7:00-20:00	výměna pražců	NVÚ	UNL	
529	73230 A	Břvany 2b	17.4.-N-17.7.	7:30-N-6:30	snesení SK 2b	ORI	UNL	
533	73151 F	Kadaň-Pr. 6., 6a., 6b., 6c., 8., 10. SK jen TV Kadaň-Pr. - Dubina odb. - Chomutov 1. TK jen TV	22.,23.,26.	8:00-14:00	svoz dřeva	NVÚ	UNL	
533	73005 I	Cheb, část 132. SK+ část TV 132. SK	24.4.-N-31.8.	17:00-N-7:00	montáž podpěry pilíře P06	dodatečný požadavek	CPS	lávka Cheb
536	73219 A	K. Vary dol.n., březov. záhl. a zhl. mezi náv. L a S1-2	20.	17:50-20:00	zajištění 1/2 Maratonu K. Vary 2023	ZP+ND, dodatečný požadavek pořadatele	CPS	
719	73197 C	Podbořany-Kaštice+Kaštice, TK+podboř. záhl. a zhl.+ 1. a 2. SK+část žabok. zhl.	3.-N-5.	7:00-N-17:00	odstr. def. vad. kolejnic čištění příkopů, broušení kolejnic, vým. pražců ve výh. 10, oprava hran nástupišť	ZP+ND, požadavek na souběh s ROV 73156 A, původně 4N, 12.-16.6.2023	UNL	
dílčí změny:								
504	73023 V	Krupka-Boho 1. SK jen TV zhl. chaba. od nám. výh. č. 1 po nám. výh. č. 5	29.-N-31.	3:40-N-21:45	montáž a úprava kotevního úseku P1b a provizorních TP	původně v denních výlukách	SSZ	
533	73115 B	Sokolov+Sokolov-Sokolov seř.n., novosed. záhl. a zhl. 1. a 2. TK+ 1., 1a, 2., 2a SK+celé stř. zhl.	7./8.	23:30-4:20	BOTV, údržba ÚO a ÚD	ZP+LNT, zkrácení času mimo ND, původně 23:20-4:20 hod.	UNL	

534	73157 B	Kadaň - Kadaň-Pr. TK+TV	15.,16.	7:30-16:30	broušení kolejnic, čištění příkopů	ZP+ND , původně jako etapa „A“ bez TV nad TK, navýšení prací	UNL	
zrušeno:								
533	73151 E	Chomutov - Dubina odb. - Kadaň-Pr. 2. TK	2.,3.,4.	8:30-11:30	svoz dřeva	přesun prací duben do ROV B 72A37060	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: květen 2023

datum: 24.02.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33082 H	Rájec-Jestřebí, záhl. 1. TK směr Skalice n. S., jeho část od náv. 1S po náv. Se17, lichá jen TV	20.	08:45-13:45	údržba TV	NVÚ v souběhu s výlukou 33082 B	BNO	
501	53074 C	Č. Třebová: celá + TV, Č. Třebová odj.sk.; 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31. + TV, Č. Třebová odj.sk., záhl. a zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 463, 465, 466, 472 po nám. výh. č. 477. Č. Třebová odj.sk. záhl. a zhl. 4. TK směr Odb. Parník, jeho část od nám. výh. č. 464, 467, 473, 471 a hrotů jazyků výh. č. 33, 462 po náv. Se478.	12./13, 13./14., 14./15., 15./16., 18./19., 19./20., 20./21., 21./22.	22:30-04:00	demontáž řetězovek	ZP+ND v Č. Třebové os. n. zastaven provoz na všechny směry (ND)! na vyloučených kolejích nesmí stát žádná vozidla! v odjezdové skupině jízdy po kolejích č. 33 a 35 pouze po dohodě mezi OZOV a ŘP! jízdy po odklonových trasách (po 3./100. a 4. TK) posun termínu vzhledem k zásobovacím jízdám pro stavbu Ústí - Brandýs	HKR	

501	53074 D	Č. Třebová odj.sk., 33., 35. bez TV	13.,14., 15.,16., 19.,20., 21.,22.	0:15 - 2:00	demontáž retězovek	ZP operativně 45 minut po dohodě s ŘP po vlaku 443! jízdy po koleji č. 100 umožněny posun termínu vzhledem k zásobovacím jízdám pro stavbu Ústí - Brandýs	HKR	
501	53094 A	Dlouhá Třebová - Odb. Parník - Česká Třebová, 1. +TV	15.	08:05-18:00	skládání kolejnicových pásů	VNJŘ na dodatečnou žádost zhotovitele přivyloučeno už z Dlouhé Třebové	HKR	
501	53102 B	Ústí n. O. - Odb. Bezprávi, 2.+TV,TV od ÚO 422 v Ústí n. O. po ÚO 412 na Odb Bezprávi, Odb. Bezprávi záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. 2L po LIS v km 260,829 (u nám. výh.č.1), Ústí n. O., záhl. 2. TK směr Odb. Bezprávi	31.5.-N-2.6.	20:00-N-19:00	zřízení žel. spodku a svršku, svařování	VNJŘ+ND	SSV	BC Brandýs - Ústí
dílčí změny:								
501	53080 B	Ústí nad Orlicí: 2. bez TV, její část Ústí nad Orlicí: 2., 2c. jen TV, napětově od ÚO 412 po ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Odb Bezprávi, jeho část od námezničku výhybky číslo 34 po námezník výhybky číslo 36.	1.-N-4.	20:00-N-07:00	zřízení železničního spodku a svršku, svařování	změna termínu a času na žádost zhotovitele (původní termín 2.-N-4. v čase 7:00-N-7:00)	SSV	BC Brandýs - Ústí

501	53080 B1	Ústí nad Orlicí: 2. bez TV, její část Ústí nad Orlicí: 2., 2c. jen TV, napětově od ÚO 412 po ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví, jeho část od námezníku výhybky číslo 34 po námezník výhybky č. 36	11.	07:00- 19:00	úpravy železničního svršku, regulace TV	změna termínu na žádost zhotovitele (původní termín 13.5.)	SSV	BC Brandýs - Ústí
zrušeno:								
0								

Příloha č. 4

Projednání měsíčních výlukových plánů 4/2023, 5/2023, 6/2023
Porada

Datum konání 23.02.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
VÍŘÍ NOVÁK	SŽ 012	725 745 532	NOVAKVIRI@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JOSEF HÁVEK	GR 012	725 813 510	HAVEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 204 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PETR HAJNÍŠ	SŽ-OR UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Višková	SŽ-GR 012/2	992 424 103	viskooo@spravazeleznic.cz	
KLADIMÍR ŽELINKA	SŽ-OR UNL	724 517 111	ZELINKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Školostová	GR 012	602 670 534	skolostova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROUŽIL	SŽ-OR OVA	724 62 630	KROUZIL@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRÍ GLOS	SŽ-OR OVA - OPI	702 210 496	glosj@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Josef Valach	SŽ ISV	724 932 377	valachj@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
PAVL KROŠEK		176	KROSEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
FALTA STANISLAV	SWIETELSKA	524 890 525	S.FALTA@SWIETELSKA.CZ	
Jaroslav JANEČKO	SŽ OR	724 021 897	JANECEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VÍT GREGOR	SŽ CTO	601 121 446	GREGORV@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Jan Seštya	SŽ, CDP Praha	724 083 054	sesyta@spravazeleznic.cz	
JOSEF KUDELA	ARRIVA UKUT	420 702 113 195	JOSEF.KUDELA@ARRIVA.CZ	
Věra Hamrův	CDP Praha	725 068 965	Hamroutve@spravazeleznic.cz	
JIŘÍ HADANKA	SŽ-015	612 384 408	HADANKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
František Novák	SŽ 015	607252262	novakfr@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macálek	SŽ 012	942626299	Macalek@spravazeleznic.cz	
Lubos Mokříl	SŽ 012	607040263	Mokriz@spravazeleznic.cz	
Jan Novák	SŽ-ÚVHKE-OP	42142962	NovakJan@spravazeleznic.cz	
Marcela Ryšavá	OR BRNO	942646597	rysava@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Křiváček	OR 012	42583405	Krivacek@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ-015	727993908	Jelinek@spravazeleznic.cz	
Michal Kravčík	OR PLZ	425440496	Kravcik@spravazeleznic.cz	
Jana Vlasatá	SŽ 012	602650466	Vlasata@spravazeleznic.cz	
Stanislav Novák	SŽ 012	602661434	NovakS@spravazeleznic.cz	
LUKÁŠ KALOUSEK	SŽ OR PHA	607013012	KalousekL@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ 012	725805707	kunik@spravazeleznic.cz	
HELENA ROŽENSKÁ	MTR S.R.O.	406128461	ROZENSKA@METRANRAIL.EU	
Jiří Buzovský	OD Cargo	727708385	Jiri.buzovsky@odocargo.cz	
Jan Roženský	ROPID	723406498	rozensty.jan@ropid.cz	
MARTIN ZAHRADNÍK	12JK	722450063	ZAHRADNIK.MARTIN@12JK.CZ	
ADREJ ŠTĚPÁN	OD 015	70244040	STEDAN@OD015.CZ	
ODRICH PĚNÍČKA	CERSK	774365100	oldrich.penicke@cercargo.eu	
WOJCIECH GAWLIŃSKI	PWP CARGO INT.	774577716	wojciech.gawlinski@pwpcargointernational.com	
RICHARD PALACH	PKPCI	604456783	richard.palach@pkpcargointernational.com	
Pavel Šlampa	Kordis-JMK	607646807	pslampa@kordis-jmk	
MILOŠ KRATKÝ	OR 012	602237495	KratkyM@spravazeleznic.cz	
Vladimír Kubíček	OR PLZ	942522444	KubicekV@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ HOLAR	SŽ-SSZ	722173103	HOLAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
HANA REUHOVÁ	SŽ-012	601385020	REUHOVHA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	