

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 10967/2025-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 249/6

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhoh@spravazeleznic.cz
Datum 14.02.2025

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen 2025, duben 2025 a květen 2025

Dne 30.01.2025 proběhla v Praze a v aplikaci MS Teams celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozdělovník
Příloha č. 2 Zápis z jednání
Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025
Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025
Příloha č. 5 Plán měření TV – 1. cyklus 2025
Příloha č. 6 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- Die Länderbahn GmbH DLB	se7ixzz
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdzta
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yjg
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhh

- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- SOFISTIK SERVIS, s. r. o.	5tyh7ph
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- Tessta, s. r. o.	ckf62hg
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- Valenta Rail, s. r. o.	tzz3cxj
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železnice Pešťál, s. r. o.	rmygzdd
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchyttil.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- | | |
|--|---------|
| - Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. | mshgutn |
| - Svaz osobních železničních dopravců, z. s. | xpdfmzk |

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce březen 2025, duben 2025 a květen 2025

Datum konání 30.01.2025
Čas 10:00 – 12:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – květen 2025
5. Projednání změn MP – březen 2025
6. Projednání změn SUP – duben 2025
7. Projednání změn SP – květen 2025
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Úvodem doplnil informace z minulé CMVP k novému způsobu prezentace změn v rámci střednědobého plánování, které dnes poprvé nebudou prezentovány změnovými tabulkami, ale budou barevně vyznačeny v sestavách měsíčních plánů. I přes veškerou snahu, vzhledem k pozdnímu nasazení ostré verze, není ještě změna zcela kompletní a v budoucnu dojde k drobným úpravám.
- Informoval, že během měsíce ledna 2025 zavede Správa železnic, státní organizace GŘ O12 několik změn. Nově nebudou podklady na CMVP rozesílány p. Josefem Hájkem e-mailem, ale budou zveřejňovány na Portále provozování dráhy, a to v pátek před CMVP ke 14:00 hod. v nově přidané složce Podklady k měsíční výlukové poradě. Bližší informace k dané problematice budou jednotlivým subjektům odeslány formou dopisu. Veškeré provedené změny na poradě budou zapracovány barevně do příslušných plánů a budou vyvěšeny společně se zápisem na Portále provozování dráhy ve složce Záписы z měsíčních výlukových porad a zároveň ve složce Střednědobé plány.
- Interně informoval dotčené zaměstnance Správy železnic, státní organizace o skutečnosti, že dne 29.01.2025 odešel na jednotlivá OŘ a SS dopis podepsaný generálním ředitelem SŽ ve věci výluk sdělovacího zařízení upozorňující, že veškeré tyto výluky musí být řádně naplánovány a projednány. Je třeba provést revizi všech plánů a u výluk se zásahem do sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení do plánů doplnit poznámku zásah do ETCS. Pokud požadavky na výluky v plánech nejsou, je třeba je neprodleně doplnit.
- Připomněl, že v termínu 23./24.03.2025 bude probíhat plánovaná výluka ETCS s celosíťovým dopadem, během které bude vypnuto ETCS včetně GSM-R. Současně informoval o drobných změnách času jejího konání na od 0:00 hod. – do 4:00 hod. a etapizaci, která byla provedena z důvodů velkého rozsahu místa vyloučení.

- Na základě zkušeností získaných během měsíce ledna 2025, kdy byl na části sítě spuštěn výhradní provoz systému ETCS, dojde k zavedení pravidelných celosíťových výluk ETCS bez GSM-R, a to vždy první sobotu v měsíci, ve kterých budou moci být provedeny práce na jednotlivých stavebních vyžadujících vypnutí ETCS.

V případě, že dané výluky nebudou některým OŘ či SS požadovány, budou zavedeny pouze regionálně, a to tam kde dojde k jejich využití. Pokud nebude celorepublikové vypnutí potřeba (ROV vydává GR), bude požadavek změněn na střednědobé úrovni a zpracuje se ROV v rámci OŘ. Tyto výluky již budou zapracovány do měsíčních výlukových plánů na měsíce duben 2025 a květen 2025.

- Během projednávání staveb v obvodu SSV upozornil na výluky stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše. V měsíci únoru 2025 budou probíhat stěžejní výluky s nočními ZP a nepřetržitými jednokolejnými provozy pro které byl zpracován VNJR. Po dobu jejich konání je zde vyčerpána kapacita a nelze přidělovat kapacitu pro ad hoc vlaky. Tato skutečnost je již zanesena v příslušných informačních systémech SŽ.
- Upozornil, že po skončení této CMVP bude probíhat avizovaná porada k projednání Stavebních postupů na Masarykově nádraží v období 07/2026–08/2027.

Průběh porady řídil VO 012/2 p. Jiří Novák, který úvodem:

- V rámci nového způsobu projednávání střednědobých plánů informoval o dosud provedených úpravách a stylu, jakým budou změny prezentovány.

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vnesl dotaz na zahájení stavby Kolín od 01.06.2025. Zda se vzhledem k plánovanému vypsání nové soutěže stihne zahájit ve výše uvedeném termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – dne 24.01.2025 bylo provedeno vyhodnocení nabídek bez získání zhotovitele. Nově bude vypsána soutěž. Zatím proběhly kontrolní ředitelské dny stavby a byla vnesena myšlenka na změnu stavebních postupů, s tím, že by rekonstrukce začala od 1a nástupiště a ne od 5. nástupiště. Tato problematika bude dále sledována a řešena v rámci následujících výlukových porad.

- Vyjádřil nesouhlasné stanovisko dopravce s konáním doplněných výluk na VR 501 dle ROV 63108 v měsíci březnu 2025 a žádá o jejich řádné projednání s předpokladem jejich konání v měsíci červnu 2025.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude mu vyhověno. Výluky dle ROV 63108 nebudou v měsíci březnu 2025 požadovány. Nové termíny jejich realizace budou projednány v rámci následujících výlukových porad.

- Během projednávání požadovaných výluk v měsíci květnu 2025 požádal o prověření možnosti operativního podbití spojek u výluk na VR 301 dle ROV 23163 etap G a G1 v dopravně Bystřice, případně o přesun těchto výluk do noční doby.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. Po prověření bude dále řešen na následující regionální výlukové poradě.

- Během projednávání požadovaných výluk v měsíci květnu 2025 požádal o prověření délky denní výluky na VR 308 dle ROV 23137 etapy A v úseku Horní Lideč – Horní Lideč st. hr. a v dopravně Horní Lideč. Současně požádal o prověření plánované délky pomalé jízdy.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. Po prověření bude dále řešen v rámci následujících výlukových porad.

- Během projednávání požadovaných výluk v měsíci květnu 2025 požádal o prověření možnosti etapizace nepřetržité výluky na VR 311 dle ROV 23180 etapy A v dopravně Šumperk a v úsecích Šumperk – Nový Malín dřevosklad (včetně) – Libina (včetně) – Výhybna Troubelice (včetně) – Uničov, tak aby bylo možné směr Uničov jezdit v dřívějším termínu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí. Po prověření bude dále řešen v rámci následujících výlukových porad.

Zástupce OŘ Ostrava p. Dalibor Kotasek během jednání:

- Informoval o plánovaném doplnění výluk pro CPS na VR 301, kde město Ostrava společně s ŘSD plánuje realizovat v letech 2025 a 2026 opravu čtyř mostních objektů, z nichž jeden je v úseku Ostrava střed – Ostrava-Kunčice a vyžadoval by zavedení dopravních opatření na železnici. Bližší informace a konkrétní termíny požadované realizace nemá zatím OŘ Ostrava k dispozici. Je předpokládáno zavedení pomalých jízd a nutné úpravy TV s plánem realizace v měsících březen 2025 a duben 2025. Po obdržení bližších informací je OŘ Ostrava projedná s příslušnými subjekty.
- Dále informoval o požadavku OŘ Ostrava na doplnění 5denních výluk v délce trvání 10 hod. do měsíce března 2025 pro výměnu dočasně zpevněných stožárů TV po povodních v úseku Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st. hr. (Chačupki). Výluky budou probíhat ve dnech 24.03.2025 až 28.03.2025 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod.

Zástupkyně GŘ O15 Ing. Jiřina Imramovská během jednání:

- Během projednávání výluk požadovaných v měsíci březnu 2025 upozornila na změny termínů konání u výluk na VR 502 z důvodu úpravy HMG na stavbě Čelákovice – Mstětice. Denní výluka dle ROV 63094 etapa A v dopravně Kolín-Hradištko bude probíhat dne 10.03.2025. Denní výluka dle ROV 63094 etapa C v dopravně Kolín-Hradištko bude probíhat dne 11.03.2025.
- Během projednávání výluk požadovaných v měsíci dubnu 2025 upozornila na změny termínů konání u výluk na VR 524 z důvodu úpravy HMG na stavbě Čelákovice – Mstětice. Denní výluka dle ROV 63013 etapa F7 v úseku Mstětice – Odbočka Záluží a v dopravně Mstětice bude probíhat dne 09.04.2025. Denní výluky dle ROV 63013 etapy G7 v úseku Praha-Horní Počernice – Mstětice a v dopravně Mstětice budou probíhat ve dnech 07.04.2025 a 08.04.2025. Současně dojde k posunu konce výluk dle ROV 63013 etap A, B v dopravně Mstětice na do 09:00 hod.
- Během projednávání výluk požadovaných v měsíci květnu 2025 upozornila na změny termínů konání u denních výluk na VR 502. Denní výluka dle ROV 63098 etapa A v dopravně Libice nad Cidlinou bude probíhat dne 19.05.2025. Denní výluky dle ROV 63127 etapy E v dopravně Odbočka Babín budou probíhat ve dnech 06.05.2025 až 12.05.2025. Denní výluky dle ROV 63127 etapy F v dopravně Nymburk seřadovací nádraží budou probíhat ve dnech 01.05.2025 až 04.05.2025. Na VR 503 došlo ke změně termínů konání denních výluk dle ROV 63039 etap A1 v úseku Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n. Výluky budou probíhat ve dnech 13.05.2025 až 16.05.2025. Dále došlo ke změně termínu konání denní výluky dle ROV 63039 etapy B1 v úseku Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n. Výluka bude probíhat dne 17.05.2025.

Zástupce GŘ O12 Bc. Jiří Stehlík během jednání:

- Informoval, že u zavedených výluk s jednokolejnými provozy na VR 503 v úseku Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n. trvajících po 15. hodině je třeba zavedení ND.

Zástupce OŘ Praha Ing. Lukáš Kalousek během jednání:

- Informoval o požadavku OŘ Praha na doplnění březnových výluk pro provedení sanace nestabilní opěrné zdi pro injektáže na VR 515. V této souvislosti byla během porady diskutována možnost využití plánovaných denních výluk dle ROV 63081 jejich změnou na nepřetržitou výluku a rozšířením místa vyloučení. Po skončení porady bylo dodatečně rozhodnuto o provedení prací během doplněných denních výluk dle ROV 63081 etap B v úseku Kutná Hora město – Malešov. Výluky budou probíhat ve dnech 10.03.2025, 11.03.2025, 15.03.2025 až 21.03.2025.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během lednové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Josef Valach a p. Jiří Kocich informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“ – SK 7, 7a, 9, 11 budou opraveny po výstavbě kabelovodu a dokončení ostatních výkopových prací k 27.06.2025. Od 01.02. až červen> další SP 3.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín**“ (podjezd Studénka) – podepsaná SOD na realizaci stavby, probíhají prvotní jednání.

Stavba „**Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk**“ – připravují se podklady pro další stupeň dokumentace, který bude v režimu P+R. Zprovoznění kontejnerové techniky předpokládáno do 30.09.2025, vzhledem ke krátkým termínům může dojít k posunu termínu a synchronizaci s ostatními stavbami (Krnov a Budišov nad Budišovkou).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – od 15.02. až červenec> další SP 1B.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“ – setrvalý stav, probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluka vybraných SK série 3xx s plánovaným termínem ukončení 31.07.2025.

Stavba „**Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze**“ – není vydáno stavební povolení – vybrané výluky v 01, 02/2025 odvolané, postupně upřesňováno.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – výluky pro 3. podbití, broušení kolejnic a regulaci TV zařazeny na 03 a 04/2025.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v únoru 2025 rušení neutrálního pole v 1. a 2. TK Olc – Grygov dle ROV 23054.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín**“ – stavba disponuje pravomocným stavebním povolením, ukončeno hodnocení nabídek v rámci soutěže na realizaci stavby, v blízké době bude vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Stavba „**Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV**“ – probíhá řízení pro povolení záměru DESÚ, v rámci soutěže v režimu P + R „otevřeny obálky“, probíhá hodnocení nabídek.

Stavba „**Stabilizace provozu provizorního SZZ v ŽST Otrokovice**“ – proběhly výluky pro úpravy ZZ vč. rozšíření dopravního programu vybraných SK. V 02/2025 proběhne výměna SW RBC ETCS. Předpokládaný termín ukončení výluky ETCS 15.02.2025.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice**“ – na 03 a 04/2025 doplněny výluky pro IGP.

Stavba „**Výstavba TNS Bučovice**“ – v soutěži na P + R „otevřeny obálky“ dne 27.01.2025, probíhá hodnocení nabídek.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – setrvalý stav na území ČR.

Stavba „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“ (most Bubeníčkova) – probíhá společné řízení na DESÚ a soutěž na realizaci stavby, předpokládaný termín otevírání obálek k dnešnímu dni 03.02.2025, výluky zadány od 04/2025 na podkladu Projektu stavby, bude upřesňováno.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – výluky od 04/2025.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – výluk pro dokončovací práce (3. podbití, aj.) od 03/2025 a dále.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ (Moravské Budějovice) – nepřetržitý ZP na zhl. a záhl. TK směr Grešlové Mýto a Třebelovice od 23.02.2025 s trváním do 2. poloviny 07/2025.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – dokončeny hlavní stavební práce v traťových kolejích Brno-Královo Pole – Kuřim, práce nyní soustředěny do 1. TK Brno-Královo Pole – Brno-Maloměřice St. 3, současně pokračuje výluka LKS, obojí do 30.04.2025. Od února výluka SK 8, 10.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ – v 02, 03/2025 aktivace definitivních ZZ a dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.).

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“ – v 02, 03/2025 výluky pro aktivaci definitivních ZZ, sanaci zárubní zdi (po vyjasnění vlastnických vztahů) a dokončovací práce (3. podbití, regulace TV, atd.), ve vzájemné koordinaci se stavbou „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“. Do doby provedení rychlé pantografické zkoušky (předpoklad 04/2025) bude od Vlkova u T. (vč.) po Křižanov (vč.) omezena maximální trať. rychlost na 100 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – v 02/2025 výluky pro přípravné práce.

Na základě jednání se zhotovitelem ve věci navýšení rozsahu prací žádány úpravy vybraných výluk vč. reetapizace ROV 33063:

- 03/2025 – rozšíření místa vyloučení ZP na celý úsek Žďár n. S. – Havlíčkův Brod. Celkový počet a termíny ZP bez změny oproti dříve projednanému. Dále doplněna výluka záhl. 1. TK směr Přibyslav v ŽST Pohled na realizaci propustku.
- 04/2025 – pokračuje doplněná výluka záhl. 1. TK směr Přibyslav v ŽST Pohled.
- 05/2025 – žádán denní ZP v čase 04:05-14:05 pro montáž NOK mostu pod SK 1, 3 ŽST Přibyslav s využitím SK 2, manipulace s břemeny NOK, osazování nosníků a jejich kompletaci. Původně žádaný termín 18.05. upraven na základě připomínky ČD na 24.05.2025.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – zahájena realizace stavby, výluky postupně upřesňovány a doplňovány, probíhají jednání ohledně aktivace provizorního ZZ Odbočka Zádulky a vjezdové skupiny s předpokladem realizace ve druhém kvartálu 2025.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – odstraněny závady po pantografické zkoušce.

Stavba „**Zdvoukolejnění Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová**“ – odstranění závad po pantografické zkoušce proběhne v 02/2025.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – ukončeno hodnocení nabídek na realizaci stavby. Probíhá komplikované majetkoprávní vypořádání a jednání o přeložkách IS. Další postup je přímo závislý na získání stavebního povolení, předpoklad vydání nepravomocného stavebního povolení na jaře 2025.

Stavby „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa (Týniště n. O. – Častolovice);

Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa (Týniště n. O. – Častolovice) – probíhají jednání ohledně možností vyčlenění kolejí pro mechanizaci v ŽST Solnice, Rychnov n. Kněžnou a Častolovice.

Stavba „**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, 0. etapa**“ – ukončeny hlavní stavební práce, dokončovací práce (3. podbití, ad.) proběhnou v 05/2025.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – společné povolení nabylo právní moci, „otevírání obálek“ na realizaci stavby proběhne 30.01.2025. Do MPV zadány výluky od 04/2025 na podklad Projektu stavby, bude upřesňováno.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – setrvalý stav – trvá dlouhodobá výluka SK 3-17, k tomu jednotky krátkodobých ZP většinou realizovaných společně s OŘ. V r. 2025 stěžejní výlukou nepřetržitý ZP v období 02.06.-30.08.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci březnu a dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do poloviny roku 2026, a nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do začátku srpna. Na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 6., 701., 702. v ŽST Praha Masarykovo nádraží, traťová kolej č. 202 v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová, a staniční kolej č. 102, 202 a 120 v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Sluncová a Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro přestavbu sudé části obvodu Sluncová a obvodu Hrabovka, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro jejich demontáž, uvolnění prostoru pro výstavbu IV. nástupiště a zahájení rekonstrukce III. nástupiště, dále nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny roku 2026.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do poloviny října s přerušením výluky na období Velikonočních svátků, a nepřetržitou výlukou sudé kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu sudé části stanice, která poběží jako překročená do první poloviny měsíce dubna. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Mstětice pro kompletní přestavbu liché části stanice, která poběží do druhé poloviny června.

Stavba „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 120. staniční koleje v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce listopadu roku 2026, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115 a 117 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do konce listopadu roku 2026.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Dejvice, která poběží do začátku srpna roku 2025. Na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka celé ŽST Praha-Bubny a obou traťových kolejí v úseku Praha-Bubny – Odb. Stromovka, a v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží pro zprovoznění nové ŽST Praha-Bubny a napojení všech traťových úseků, která poběží do začátku srpna.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci květnu denními výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončená v měsíci dubnu denní výlukou pro dokončovací práce.

Stavba „**Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ – bude zahájena v měsíci březnu a dubnu krátkodobými denními a nočními výlukami pro betonáž TZ a pažení v ose kolejí. Na konci měsíce května bude zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce srpna.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v květnu roku 2025;

Stavba „**Rekonstrukce přejezdu v km 3,448 (P2541) a v km 3,459 (P2542) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“ – bude realizována 14denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Roudnice nad Labem – Straškov, která poběží ve druhé polovině měsíce května.

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – pokračuje bez výluk, další výluky budou realizovány na podzim roku 2025, kdy poběží 70denní nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov.

Stavba „**Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod**“ – bude zahájena v první polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Turnov – Malá Skála – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný Brod – Tanvald**“ – bude zahájena v první polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Tanvald – Velké Hamry – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba „**Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 3. staniční koleje v ŽST Liberec pro rekonstrukci propustku v liché části kolejiště, která poběží jako překročená do poloviny dubna.

Stavba „**Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov**“ – bude zahájena v polovině dubna nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, která poběží do konce září. Na požadavek dopravce ČD bude vyloučená pouze část traťové koleje, která umožní obsluhu zastávky Jablonecké Paseky.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“ – pokračuje bez výluk, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Chrastava pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu. Na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka všech zbylých staničních kolejí v ŽST Chrastava včetně nepřetržitých výluk traťové koleje v úseku Liberec – Chrastava a Chrastava – Hrádek nad Nisou, která poběží do konce září.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ – pokračuje bez výluk, na začátku března bude zahájena nepřetržitá výluka staničních kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou pro zahájení přestavby stanice, které poběží do konce září. Výluka bude generovat nemožnost nakládky pro nákladní dopravu. Na začátku dubna bude zahájena nepřetržitá výluka všech zbylých staničních kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou včetně nepřetržitých výluk traťové koleje v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou, která poběží do konce září, a nepřetržitých výluk Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou státní hranice, která poběží do konce června.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl. n.**“ – pokračuje bez výluk a bude ukončena v měsíci dubnu krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“ a „**Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)**“.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval také o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov**“ – v květnu pokračuje nepřetržitá výluka 2. TK Kyjice – Odbočka Vrskmaň určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 (a další vyjmenované rekonstrukční práce). Výluka bude ukončena 18. listopadu. V souběhu s touto výlukou se v květnu konají další doplněné nepřetržité výluky (ROV 73061 E, F – vždy Po-Pá, v termínech 05.-09.05., 12.-16.05., 19.-23.05., 26.-30.05.) určené především pro budování základů trakčních podpěr. Tyto doplněné výluky v úseku Odb. Vrskmaň – Odb. Chomutov město jsou zařazeny dodatečně z řady důvodů, především kvůli špatným geologickým podmínkám, spodní vodě, kyselosti půdy a nutnosti použití jiného druhu betonu. Tento typ betonu má prodlouženou technologickou dobu zrání a není tak možné dodržet realizaci až v nepřetržitých výlukách pro konkrétní stavební postup v tomto úseku. Uvedené výluky budou konány i v dalších měsících.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)**“ – probíhá příprava pro vypsání VŘ na zhotovitele.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“ – stavba v realizaci.

Stavba „**Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850-186,000 - 2. etapa**“ – stavba v realizaci, pokračují překročené výluky dle ROV 73007 A, B do 30.09.2025.

Stavba „**Zajištění stability svahů náspu v úseku Kozolupy – M. Lázně na trati Plzeň – Cheb**“ – nepřetržitá výluka od 03.03. do 30.06.2025 dle ROV 93036.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí**“ – v květnu pokračují výluky stavby pro zajištění zásobování (především odvoz stavební suti) dle ROV 93037. Jedná se o kolejové výluky SK č. 501 a 502 se ZP (07., 14., 21. a 28. května). Dále v květnu pokračuje nepřetržitá výluka části nástupištní hrany u SK č. 501 dle 93041 A (délka 29 metrů – km 105,086 – 105,115), která bude doplněna pomalou jízdou kolem pracovního místa (PJ 50 km/h). Tato výluka potrvá do přelomu JŘ 24/25 (a dále).

Stavba „**Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň**“ – stavba v realizaci, nepřetržitá výluka dle 93008 A pokračuje i v květnu.

Stavba „**Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany – Nezvěstice**“ – **příprava OŘ PLZ** – v termínu 19.05.-06.06.2025 budou dokončeny práce na aktivaci PZS v km 17,454 (P1243) v úseku Příkosice – Nezvěstice dle ROV 93073. Jedná se o společné ROV s OŘ. Před aktivací PZS (a příslušných přejezdů) bude dokončena kabelová trasa, která bude nově v délce cca 200 metrů uložena za L profily (ty se také řeší v této výluce, nelze bez výluky koleje). Součástí výluky bude i podbíjení po investiční akci. V červnu bude potřeba v krátkém nočním ZP vyměnit SW v Nezvěsticích.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany – Bezdrůžice**“ – v termínu 19.05. – 02.06.2025 bude ve společné výluce s OŘ dle ROV 93070 realizována investiční akce na přejezdu P424 – dojde k výstavbě nového PZS se závorami, výměně přejezdové konstrukce, úpravám odvodnění v místě přejezdu. Dále budou realizovány práce na žel. svršku a spodku (650 m), zřízena přípojka NN a bude provedena úprava propustku km 7,015 (kan. šachta). Akce aktuálně ještě není ve fázi VŘ.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Klatovy**“ – 15. ledna předáno staveniště, konán 0. KD stavby, zahájení prvních prací (mimo výluky).

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)**“ – probíhá příjem nabídek, předpokládaný termín otevírání obálek 02/25.

Stavba „**Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)**“ – po podpisu SoD bude zahájena příprava výluk pro geoprůzkum v další stupni projektování.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň-Žatec**“ – podepsána SoD, zahájena první jednání se zhotovitelem ohledně přípravy výluk.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“ – probíhá příprava SoD.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek**“ – 15. května bude realizováno následné podbíjení koleje. Práce budou provedeny v souběhu s pracemi OŘ (ROV 93045).

Stavba „**Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně**“ – podepsána SoD.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice – Volary**“ – v květnu pokračuje nepřetržitá výluka určená pro rekonstrukci mostu v km 47,811 v úseku Lipka – Kubova Huť dle ROV 93034. Řeší se DIO a koordinace mezi jednotlivými zhotoviteli (SSZ, OŘ).

Stavba „**ŽST České Budějovice, podchod**“ – geotechnický průzkum – vrcholově zajišťuje pro SSZ O13 GR. V dubnu a květnu budou postupně realizovány výluky pro zajištění geotechnického průzkumu, jehož výsledky budou následně předány do přípravy SSZ. Jedná se o kopané sondy, jádrové vrty a dynamickou penetraci. Jednotlivé výluky dle ROV 93064 byly před poradou projednány s dotčenými správci a řízením provozu, včetně CDP a dopravců. Na jednáních byli přítomni i zástupci zhotovitelů. Výluky se konají postupně po jednotlivých kolejích a sekcích (včetně vypínání napětí trakčního vedení) a vyjma osobního nádraží zasahují i do seřaďovacího nádraží. V květnu byly práce koordinovány do souběhu s výlukou směr Praha.

Stavba „**Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno**“ – přesun akce a výluky do roku 2026.

Stavba „**Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)**“ – březen aktuálně beze změn. V dubnu byla doplněna nepřetržitá výluka v ŽST Karlštejn dle ROV 63089 A, P (19.-20.04.) a C (20.-21.04.) pro sanaci spodku (AHM). V květnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63005 etapy V, W (mechanizace), dle ROV 65001 Y (do 13.12. - ETCS) a v úseku 2. TK Karlštejn – odb. Lom dle ROV 63005 etapy B+R (do 14.05. – modernizace úseku).

Dne 14.05. bude zahájena další nepřetržitá výluka pro modernizaci v úseku 1. TK odb. Lom – Karlštejn dle ROV 63005 A+P (do 01.08.). Dále se v květnu konají ostatní krátkodobé výluky – noční výluky (i s opatřením generujícím ZP) dle ROV 63005 (01./02.05.-31.05./01.06.) pro návoz a odvoz materiálu. Dále se konají denní výluky dle ROV 63089 et. A5, P5, B5 a R5 určené pro demontáž/montáž určených částí trakčního vedení.

Stavba **„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – nadjezd Praha-Velká Chuchle“** – aktuálně bez požadavku na výluky.

Stavba **„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“** – březen aktuálně beze změn. V dubnu byla doplněna nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B8 (05.-10.04.) pro podbíjení a stezky. Dne 28.04. bude zahájena nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B (do 12.12. - vazba mezi budováním nového zastřešení vnějšího nástupiště a vedlejší novostavby výpravní budovy). Dále byly doplněny noční výluky pro broušení (dvě noci ZP DKV Kladno, postupně dle etap 23./24.04.-26./27.04.). Byly doplněny výluky dle ROV 63067 L a L1 pro podbíjení a stezky (ZP DKV Kladno). Jsou zrušeny noční výluky dle ROV 63067 D2 (08./09. a 09./10.04.) pro broušení. V květnu pokračuje nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B (do 12.12.).

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“** – podepsána SoD.

4. Projednání výluk nad RPV – květen 2025

Květnové výluky projednané na lednové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23163 L	Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: ETCS	12.05.2025-14.05.2025	07:30 - 16:00	oprava přejezdu (P8274) v km 300,411	Nad RPV.
301	Z-23163 P	Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 300,411 (P8274)	12.05.2025-14.05.2025	07:30 - 16:00	vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274)	Nad RPV.
301	23055 D1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	01.05.2025-02.05.2025, 06.05.2025-07.05.2025, 08.05.2025-09.05.2025, 13.05.2025-14.05.2025, 15.05.2025-16.05.2025, 20.05.2025-21.05.2025, 22.05.2025-23.05.2025, 27.05.2025-28.05.2025, 29.05.2025-30.05.2025	23:30 - 04:15	Optimalizace ŽST Havířov – dovoz materiálu do stavby pro železniční spodek, betonové žlaby, panely PHS	Nad RPV. ZP.
301	23055 D	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, 2. + TV	05.05.2025-06.05.2025	22:15 - 04:15	Optimalizace ŽST Havířov – vykládka dlouhých kolejových pásů	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23171 D	Havířov, 1., 3., 5., 5a + TV, TV nad 1. staniční kolejí vyloučeno od ÚO 421 v km 20,328 po vloženu izolaci v km 18,558 v dopravně Havířov	17.05.2025	07:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – pokládka nové výhybky 3X	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23152 E	Bohumín – Bohumín st.hr., traťová + TV,	23.05.2025-26.05.2025	07:30 - 19:40	oprava koleje a přejezdu v km 278,068 (P6535)	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23152 P2	Bohumín – Bohumín st.hr., zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 278,068 (P6535)	23.05.2025-26.05.2025	07:30 - 19:40	vypnutí PZZ v km 278,068 (P6535)	Nad RPV.

305	Z-23152 A	Bohumín-Vrbice , 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr. , traťová + TV	02.05.2025-23.05.2025	06:40 - 07:30	oprava koleje a přejezdu v km 2,720 (P6535)	Nad RPV. ZP.
305	Z-23152 B	Bohumín-Vrbice , 618.,620. bez TV	02.05.2025-23.05.2025	06:40 - 07:30	oprava koleje, odstavení mechanizace	Nad RPV.
305	Z-23152 P1	Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr. , zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 2,720 (P6535)	19.05.2025-23.05.2025	07:30 - 07:30	vypnutí přejezdu v km 2,720 (P6535)	Nad RPV.
305	Z-23157 J	Ostrava pravé nádraží , 312b bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 326 po námezník výhybek č. 325, 326	05.05.2025-06.05.2025	07:30 - 17:30	odstranění havarijního stavu (po povodni) - instalace malého dilatačního zařízení na svažném pahrbku	Nad RPV. Havarijní stavy.
305	Z-25008 B	Jistebník – Studénka , zab. zař.: PZS v km 248,943 (P6503)	07.05.2025-14.05.2025	08:00 - 16:00	oprava PZS v km 248,943 (P6503)	Nad RPV.
305	Z-25008 B1	Jistebník – Studénka , zab. zař.: ETCS v úseku Výh Polanka nad Odrou – Jistebník	07.05.2025-14.05.2025	08:00 - 16:00	úpravy SW – vyvázání přejezdu v km 248,943 (P6503) ze systému ETCS	Nad RPV.
305	Z-23017 A	Hranice na Moravě , 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Polom	01.05.2025-02.05.2025	08:00 - 23:20	Oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků a oprava staničních kolejí	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23017 B	Hranice na Moravě , 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom – od návěstidla 1L po námezník výh. 13, 14	02.05.2025-04.05.2025	23:20 - 20:00	Oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků a oprava staničních kolejí	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
316	Z-23162 A	Hulín , 1., 5., 7., 7a, 7b, 13a, 15., 15a, 15b, 17. jen TV, 3. + TV, výh.: 44	06.05.2025-12.05.2025	08:20 - 16:50	ST OLC – oprava výhybky č.44, výměna pražců, čištění šterkového lože, oprava GPK, svařování do BK SEE OLC – údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, úprava průjezdného průřezu	Nad RPV. NVÚ.
317	Z-23169 A	Slavičín – Bojkovice město z , traťová bez TV	20.05.2025-23.05.2025	08:00 - 17:00	Oprava TK, odstranění závad z MV, následné podbití ASP, doplnění a úprava šterku	Nad RPV. ZP+ND.

317	Z-25009 A	Kunovice , zab. zař.: PZZ v km 100,674 (P7961)	13.05.2025-20.05.2025	08:00 - 17:00	Aktivace PZS na přejezdu P7961 v km 100,674	Nad RPV.
------------	------------------	--	-----------------------	------------------	--	-----------------

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23139 A	Vratimov – Paskov , traťová bez TV, Vratimov , záhl. a zhl. traťové koleje směr Paskov, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 12, 13.	12.05.2025-N-13.05.2025	08:00-N- 18:00	oprava GPK, výměna výhybkových pražců, údržbové práce	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23154 A	Valašské Meziříčí – Branky na Moravě , traťová bez TV, Branky na Moravě , celá bez TV, Branky na Moravě – Kunovice- Loučka , traťová bez TV, Kunovice-Loučka , záhl. směr Branky na Moravě	12.05.2025-N-28.05.2025	07:40-N- 17:15	Oprava TK, strojní pročištění, odstranění následků po záplavách, výměna pražců, oprava přejezdů v km 55,231 (P7297) a v km 55,483 (P7298), zrušení přejezdu v km 57,453 (P7300), oprava nástupiště v ŽST Branky na Moravě	Nad RPV. ZP+ND.
308	Z-23170 D	Jablůnka – Valašské Meziříčí , 2. + TV	08.05.2025-N-12.05.2025	07:20-N- 16:50	Oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8050), výměna pražců, svařování. Poloviční uzávěra PZZ v km 33,243 (P8055).	Změna od RPV. V RPV 21. - 25.4.2025 5N, přesun termínu. Dočasná pomalá jízda 50 km/hod v 1. TK v km 33,200 – 37,000.
308	Z-23170 E	Valašské Meziříčí – Jablůnka , 1. + TV	06.05.2025-N-07.05.2025	07:20-N- 16:50	Oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8050), výměna pražců, svařování. Poloviční uzávěra PZZ v km 33,243 (P8055).	Změna od RPV. V RPV 14. - 18. 4. 2025 5N, využití 2N, přesun termínu.
308	Z-23118 A	Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město , 2. + TV	14.05.2025-N-25.05.2025	08:00-N- 14:00	Rekonstrukce TV, betonáž základů Hranice město – Hustopeče n. B. v km 6,332 až 7,459.	Nad RPV. VNJR.

308	16Z00015	Hranice na Moravě město , zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín , zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení	14.05.2025-N-25.05.2025	08:00-N-14:00	přeložka kabelu 6kV	Nad RPV. Souběh s ROV 23118 A.
308	Z-23118 B	Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou , 1. + TV	30.05.2025-N-07.06.2025	08:00-N-14:00	Rekonstrukce TV, betonáž základů Hranice město – Hustopeče n.B. v km 6,332 až 7,459.	Nad RPV. VNJR.
310	Z-23146 A	Krnov – Brantice , traťová bez TV, Krnov , 1., 2a, 7b, 7c bez TV, záhl. a zhl. směr Bruntál, včetně části staničních kolejí 12, 14, 16, 18 od návěstidla S po návěstidla L12, L14, L16, L18 a nám. výh. č. 44. Krnov , zhl. zhlaví od náv. Se17 po nám. výh. č. 53a a náv. Se15, Se16	16.05.2025-N-23.05.2025	08:00-N-16:00	odstranění následků povodní – pročištění kolejového lože, příkopů; úprava GPK	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND.
310	Z-23146 B	Brantice , celá bez TV, Brantice – Milotice nad Opavou , traťová bez TV, Milotice nad Opavou , 5., 5a bez TV	16.05.2025-N-14.06.2025	08:00-N-16:00	oprava koleje – úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK km 76,000 - 79,330, pročištění odvodnění	Nad RPV. ZP+ND.
310	Z-23160 A	Milotice nad Opavou – Bruntál , traťová bez TV	05.05.2025-N-04.12.2025	08:00-N-16:00	CPS – I/45 Bruntál – východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325).	Změna od RPV. ZP+ND. V RPV 1.4.-31.10.2025 214N, posun termínu. CPS (cizí právní subjekt).
310	Z-23146 D	Dětrichov nad Bystřicí , 5. bez TV, Dětrichov nad Bystřicí , 3. bez TV, její část od náv. L3 po náv. S3	19.05.2025-N-28.05.2025	08:00-N-18:00	oprava staniční koleje č. 5, výměna kolejového roštu a ŠL, úprava GPK	Nad RPV.

311	Z-23122 A	Krnov – Město Albrechtice, traťová bez TV, Město Albrechtice, celá bez TV, Město Albrechtice – Třemešná ve Slezsku, traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku, celá bez TV, Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku, traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku, celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku – Jindřichov ve Slezsku st.hr., traťová bez TV	05.05.2025-N-23.05.2025	08:00-N- 16:00	odstranění havarijního stavu po povodních – strojní čištění kolejového lože, úprava GPK a oprava mostního objektu (propustku) v km 2,169	Nad RPV. Havarijní stavy. ZP+ND.
311	Z-23127 E	Mikulovice, celá bez TV, Mikulovice – Mikulovice st.hr., traťová bez TV	21.05.2025-N-27.05.2025	07:00-N- 18:00	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních	Nad RPV. ZP+ND.

311	Z-23127 C	Písečná , celá bez TV, Písečná – Jeseník , traťová bez TV, Jeseník , celá bez TV, Jeseník – Lipová Lázně , traťová bez TV, Lipová Lázně , celá bez TV, Lipová Lázně – Horní Lipová , traťová bez TV, Horní Lipová , celá bez TV, Horní Lipová – Ostružná , traťová bez TV, Ostružná , celá bez TV, Ostružná – Branná , traťová bez TV, Branná , celá bez TV, Branná – Jindřichov na Moravě , traťová bez TV, Jindřichov na Moravě , celá bez TV, Jindřichov na Moravě – Hanušovice , traťová bez TV	12.05.2025-N-19.05.2025	07:00-N-18:00	- ÚPP - odstranění závad žel. Svršku - úprava GPK v celé ŽST Jeseník - následné podbití úseků zasažených povodní PA 635240068 - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024	Změna od RPV. ZP+ND. V RPV 10. 5. - 18. 5.2025 9N v úseku Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě, navýšení rozsahu vyloučení.
311	Z-23150 A	Šumperk , záhl. a zhl. směr Petrov nad Desnou od náv. PS po začátek výh. č. 29	05.05.2025-N-21.05.2025	07:30-N-14:25	Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybku 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK	Nad RPV. ZP+ND.
311	Z-23150 B	Šumperk , 3b, 5., 5b, 7., 7b jen TV	05.05.2025-N-21.05.2025	07:30-N-14:25	Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybku 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK	Nad RPV. NVÚ.
311	Z-23150 C	Šumperk , 7d, 7c bez TV	05.05.2025-N-21.05.2025	07:30-N-14:25	Bagrování, zásobování stavby materiálem, pohyb mechanizace	Nad RPV. Obsluha vlečky po dohodě s OZOV.

311	Z-23180 B	Šumperk, 1., 1b, 3. jen TV	05.05.2025-N-23.05.2025	07:30-N-19:00	vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK	Nad RPV. NVÚ.
311	Z-23180 C	Šumperk, 12a bez TV, zhl. od námezíku výh. E5 po začátek výh. 36 v km 43,482.	05.05.2025-N-23.05.2025	07:30-N-19:00	Bagrování, zásobování stavby materiálem, pohyb mechanizace.	Nad RPV. Obsluha vlečky po dohodě s OZOV.
311	Z-23180 A	Šumperk, záhl. a zhl. TK směr Nový Malín dřevosklad od náv. S po námezíku výh. č. 33. Šumperk, 3. bez TV, Šumperk – Nový Malín dřevosklad, traťová + TV, Nový Malín dřevosklad, celá + TV, Nový Malín dřevosklad – Libina, traťová + TV, Libina, celá + TV, Libina – Výh Troubelice, traťová + TV, Výh Troubelice, celá + TV, Výh Troubelice – Uničov, traťová + TV	05.05.2025-N-23.05.2025	07:30-N-19:00	vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK, údržba ST a SEE.	Nad RPV. ZP+ND.
312	Z-23127 D	Lipová Lázně – Vápenná, traťová bez TV, Vápenná, celá bez TV	12.05.2025-N-19.05.2025	07:00-N-18:00	- ÚPP - odstranění závad žel. Svršku - úprava GPK v celé ŽST Jeseník - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024	Nad RPV. ZP+ND.

312	Z-23127 F	Zlaté Hory – Mikulovice, traťová bez TV, Zlaté Hory, celá bez TV	21.05.2025-N-27.05.2025	07:00-N- 18:00	- úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních	Nad RPV. ZP+ND.
-----	-----------	--	-------------------------	-------------------	---	----------------------------

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
323	Z-33092 B	Novosedly, zab. zař.: PZS v km 117,172 (P7111)	01.05.2025-31.05.2025	09:00 - 14:35	vypnutí PZS v km 117,172 (P7111) z důvodu zamezení nežádoucí výstrahy	Nad RPV.
324	Z-33042 C	Brno-Královo Pole, zhl. liché kolejové skupiny směr Brno- Maloměřice, od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po hroty jazyků výhybky č. 1. Brno-Královo Pole, lichá + TV, Brno-Královo Pole, zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Brno- Maloměřice, od hrotů jazyků výhybek č. 19 a 20 po námezníky výhybek č. 16, 19 a 20. Brno-Královo Pole, zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Kuřim, od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole, zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od snímače počítačů náprav PB23/27 v km 9,866 po hroty jazyků výhybky č. 27. Brno-Královo Pole, 2zb bez TV, Brno-Královo Pole – Kuřim, 1., 2. + TV	23.05.2025-26.05.2025	23:20 - 04:40	vložení DKS mezi výhybkami č. 1, 2, 3, 4, zatrolejování kolejové spojky 2-3, dokončovací práce v úseku Brno-Královo Pole-Kuřim	Změna od RPV. přesun z termínu 31.5.- 1.6.2025 a prodloužení výluky z důvodu zatrolejování kolejové spojky 2-3 ZP+ND. Brno-Kr. Pole – rekonstrukce

502	Z-33099 A	Leština u Světlé , 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Se4 Leština u Světlé , 2b,2c bez TV, Leština u Světlé , výh.: 6., Leština u Světlé , 2. bez TV, její část od námeztníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Leština u Světlé , 4. bez TV, její část od námeztníku výhybky č. 6 po návěstidlo Sc4 Leština u Světlé , sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚO 412	07.05.2025-08.05.2025	07:55 - 15:10	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-33099 C	Leština u Světlé – Vlkaneč , 2. + TV, Leština u Světlé , záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od km izolovaného styku před výhybkou č. 20 (km 252,204) po návěstidlo 2S. Leština u Světlé , sudá jen TV	09.05.2025-11.05.2025	07:40 - 15:10	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic	Nad RPV. NVÚ.
502	Z-33099 B	Leština u Světlé , 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námeztník výhybky č. 5 Leština u Světlé , 3. bez TV, od návěstidla Sc3 po námeztník výhybky č. 5 Leština u Světlé , výh.: 5., Leština u Světlé , 1b, 1c bez TV, Leština u Světlé , 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo S1a Leština u Světlé , lichá jen TV	12.05.2025-13.05.2025	07:55 - 15:10	výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic	Nad RPV. NVÚ.

507	Z-53092 A	Čachnov, záhl. TK směr Skuteč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se2. Čachnov – Skuteč, traťová bez TV, Skuteč, celá bez TV, Skuteč – Žďárec u Skutče, traťová bez TV, Žďárec u Skutče, záhl. TK směr Skuteč, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se4	02.05.2025-16.05.2025	08:00 - 16:00	výměna kolejnic, výměna pražců v km 50,400 - 50,900; km 51,000 - 51,330; svařování, úprava GPK, oprava výhybek, oprava přejezdů P6913 a P6933	Změna od RPV. Přesun z října. ZP+ND.
507	Z-53092 B	Čachnov, 2. bez TV, Čachnov, zhl. TK směr Skuteč, jeho část od námezvníku výhybky číslo 5 po návěstidlo Se2	12.05.2025-16.05.2025	08:00 - 16:00	výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK	Změna od RPV. Přesun z října.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
505	Z-002148/23	Pardubice hlavní nádraží – Hradec Králové hlavní nádraží, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Odb Plačice – Opatovice nad Labem-Pohřebačka, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera.	12.05.2025-23.05.2025	07:00 - 13:00	Oprava nátěru R 110kV.	Nad RPV. E.
513	Z-53103 B	Častolovice – Týniště nad Orlicí, traťová bez TV	13.05.2025-16.05.2025, 17.05.2025-18.05.2025	23:10 - 04:20	Rozvoz materiálu, skládání pražců; sypání šterků; pokládka 2. SK Rašovice.	Nad RPV. ZP.
513	Z-53103 B1	Častolovice – Týniště nad Orlicí, traťová bez TV	16.05.2025-17.05.2025	23:30 - 04:20	Rozvoz materiálu, skládání pražců; sypání šterků; pokládka 2. SK Rašovice.	Nad RPV. ZP.
513	Z-53103 A	Rychnov nad Kněžnou – Solnice, traťová bez TV	18.05.2025,25.05.2025	06:00 - 19:00	Rozvoz materiálu; sypání šterků.	Nad RPV. ZP.

513	Z-53103 A1	Rychnov nad Kněžnou – Solnice, traťová bez TV	19.05.2025-24.05.2025, 26.05.2025-31.05.2025	22:55 - 03:55	Rozvoz materiálu; sypaní štěrků.	Nad RPV. ZP.
------------	-------------------	---	---	------------------	-------------------------------------	-------------------------

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63129 A	Pečky – Plaňany, traťová bez TV	05.05.2025-14.05.2025	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou B.
515	Z-63129 B	Plaňany – Bošice, traťová bez TV, Plaňany, 2., 2a bez TV	05.05.2025-13.06.2025	08:00 - 17:00	Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění kolejového lože, svařování úprava GPK strojně, oprava železničních přejezdů, úprava odvodnění.	Nad RPV. ZP+ND.
524	63013 M8	Odb Záluží – Mstětice, 1., 2. bez TV	03.05.2025-04.05.2025, 06.05.2025-09.05.2025	22:40 - 02:15	doplnění ŠL	Nad RPV. ZP+ND.
524	63013 N8	Mstětice, 2., 4. bez TV, Mstětice, záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 5 a 9 a od náv. 1L po námezník výh. č. 1. Mstětice, záhl. a zhl. směr Praha- Horní Počernice od náv. 2S po námezník výh. č. 12 a od náv. 1S po hroty výh. č. 14	03.05.2025-04.05.2025, 06.05.2025-09.05.2025	22:40 - 02:15	doplnění ŠL	Nad RPV. Souběh s etapou C.
524	63013 O8	Mstětice – Praha-Horní Počernice, 1., 2. bez TV	03.05.2025-04.05.2025, 06.05.2025-09.05.2025	22:40 - 02:15	doplnění ŠL	Nad RPV. ZP+ND.

525	63017 L3	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9)	02.05.2025-03.05.2025, 09.05.2025-10.05.2025, 16.05.2025-17.05.2025	22:00 - 04:20	rozklemování ÚD P15+P10	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 N3	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 7A, SK 5 a SK 3	02.05.2025-03.05.2025, 09.05.2025-10.05.2025, 16.05.2025-17.05.2025	22:00 - 04:20	rozklemování ÚD P15+P10	Nad RPV.
525	63017 S3	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV	02.05.2025-03.05.2025, 09.05.2025-10.05.2025, 16.05.2025-17.05.2025	22:00 - 04:20	rozklemování ÚD 15+ÚD10	Nad RPV. Souběh s etapou T3.
525	63017 T3	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV	02.05.2025-03.05.2025, 09.05.2025-10.05.2025, 16.05.2025-17.05.2025	22:00 - 04:20	rozklemování ÚD P15+P10	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S3.
525	63017 X	Praha-Smíchov , 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov , 7. jen TV	03.05.2025-05.05.2025	04:20 - 00:50	pažení	Nad RPV.
525	63017 L5	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	05.05.2025, 12.05.2025, 19.05.2025	00:50 - 04:20	proklemování ÚD P15 + P10	Nad RPV. ZP. Souběh s etapou A.

525	63017 N5	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 7A, SK 5 a SK 3	05.05.2025, 15.05.2025, 19.05.2025	00:50 - 04:20	proklemování ÚD P15 + P10	Nad RPV.
525	63017 S5	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV	05.05.2025, 12.05.2025, 19.05.2025	00:50 - 04:20	proklemování ÚD P15 + P10	Nad RPV. Souběh s etapou T5.
525	63017 T5	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV	05.05.2025, 12.05.2025, 19.05.2025	00:50 - 04:20	proklemování ÚD P15 + P10	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S5.
525	63017 X	Praha-Smíchov , 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov , 7. jen TV	10.05.2025-12.05.2025	04:20 - 00:50	pažení	Nad RPV.
525	63017 X	Praha-Smíchov , 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov , 7. jen TV	17.05.2025-19.05.2025	04:20 - 00:50	pažení	Nad RPV.
704	Z-93046 C	Planá nad Lužnicí – Soběslav , 1. + TV, Planá nad Lužnicí , záhl. 1. TK směr Soběslav	02.05.2025-06.05.2025	09:40 - 05:00	Směrové a výškové úpravy 1. TK v km 71,700-73,755 pro rychlost V=200 km/hod. Úpravy průjezdného průřezu a ochranného pásma pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz – Praha). Údržbové práce na žel. svršku.	Nad RPV. VNJR. Souběh s etapami A, B.
704	Z-93046 D	Soběslav – Planá nad Lužnicí , 1., 2. + TV, Planá nad Lužnicí , celá + TV, Planá nad Lužnicí – Tábor , 1., 2. + TV, Tábor , záhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od návěstidla 1L k návěstidlu Se3. Tábor , napěťově zhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části zhlaví – to vše v úseku od úrovně vjezdového návěstidla 1L k děličům TV č. 1, 3	06.05.2025-07.05.2025	05:00 - 05:00	Směrové a výškové úpravy TV 1. a 2. TK v km 71,700- 73,850 pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz - Praha). Oprava LIS a opravné broušení výhybky č. 13 v ŽST Planá n. L. Údržbové práce na žel. svršku. Oprava parovodu v km 77,300 (CPS na SOD).	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B. ND Veselí n. L. - Tábor.

704	Z-93046 D	Soběslav – Planá nad Lužnicí, 1., 2. + TV, Planá nad Lužnicí, celá + TV, Planá nad Lužnicí – Tábor, 1., 2. + TV, Tábor, záhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od návěstidla 1L k návěstidlu Se3. Tábor, napětově záhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části zhlaví – to vše v úseku od úrovně vjezdového návěstidla 1L k děličům TV č. 1, 3	10.05.2025-11.05.2025	05:00 - 05:00	Směrové a výškové úpravy TV 1. a 2. TK v km 71,700-73,850 pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz – Praha). Oprava LIS a opravné broušení výhybky č. 13 v ŽST Planá n. L. Údržbové práce na žel. svršku.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B. ND Veselí n. L. – Tábor.
704	Z-93046 E	Soběslav – Planá nad Lužnicí, 2. + TV, Planá nad Lužnicí, záhl. 2. TK směr Soběslav	07.05.2025-10.05.2025	05:00 - 05:00	Směrové a výškové úpravy 2. TK v km 71,700-73,850 pro rychlost V=200 km/hod. Úpravy průjezdného průřezu a ochranného pásma pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz – Praha). Údržbové práce na žel. svršku.	Nad RPV. VNJŘ. Souběh s etapami A, B. Jízda vlaků po 1. TK s PJ=80 km/hod v dl. cca 2000 m kolem pracovního místa.
704	Z-93046 F	Veselí nad Lužnicí, záhl. směr Doňov. Veselí nad Lužnicí, celá jen TV, Veselí nad Lužnicí – Doňov, traťová + TV, Veselí nad Lužnicí – Soběslav, 1., 2. jen TV Soběslav, celá jen TV, Dynín – Veselí nad Lužnicí, 1., 2. jen TV, Dynín, celá jen TV	10.05.2025	09:00 - 17:00	Oprava osvětlovacích stožárů z kolejového jeřábu – výměna svítidel typu "JŽ" za svítidla typu LED (9ks stožárů). Komplexní údržba trakčního vedení – napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B, D.
704	Z-93046 G	Dynín – Veselí nad Lužnicí, 1., 2. + TV, Dynín, celá + TV	12.05.2025-15.05.2025	08:00 - 15:00	Oprava PKO ocelové konstrukce na mostě přes Nežárku v km 36,389 v záruční době stavby IV. ŽTK (CPS na SOD). Údržbové práce na žel. svršku – výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně. Běžná údržba TV.	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapami A, B.

704	93064 A	<p>České Budějovice, 95a, 9a, 3a bez TV, zhl. v části od námezvníku výhybky č. 5XA k námezvníkům výhybek č. 15 a 18.</p> <p>České Budějovice, 7., 5., 1. bez TV, v částech od námezvníků výhybek č. 18. a 14 do km 213,490</p> <p>České Budějovice, 9a, 3a jen TV, napětově včetně části kolejí č. 95a, 7, 5, 1 a části obvodu vlečky SOKV Č. Budějovice od děličů TV č. 4, 36, 10 k děličům TV č. 9, 11, 12, 1A, 5A, 7A</p>	03.05.2025	06:15 - 19:45	Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz – Praha.	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ. Nástupy/odstupy HDV z DKV pouze přes seř. nádraží.</p>
704	93064 B	<p>České Budějovice, 95a, 9a, 3a, 2a bez TV, zhl. v části od námezvníku výhybky č. 5XA k námezvníkům výhybek č. 15 a 18.</p> <p>České Budějovice, 7., 5., 1., 2., 4. bez TV, v částech od námezvníků výhybek č. 18, 14, 15 a 12 do km 213,490</p> <p>České Budějovice, 9a, 3a, 2a jen TV, napětově včetně části kolejí č. 95a, 7, 5, 1, 2, 4 a části obvodu vlečky SOKV Č. Budějovice od děličů TV č. 4, 36, 10, 13 k děličům TV č. 9, 4A, 2A, 1A, 5A, 7A</p>	05.05.2025-07.05.2025	22:15 - 05:15	Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSZ – Praha.	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ. Nástupy/odstupy HDV z DKV pouze přes seř. nádraží.</p>

704	93064 C	<p>České Budějovice, 91a, 92a, 2a, 8., 12., 14. bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 3 k námezníkům výhybek č. 12, 16, 13.</p> <p>České Budějovice, 2., 4., 6., 10. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 15, 12, 16, 13 do km 213,490</p> <p>České Budějovice, 92a, 2a, 8., 12., 14. jen TV, napětově včetně části kolejí č. 91a, 2, 4, 6 a 10 od děličů TV č. 5, 9, 11, 12 k děličům TV č. 10, 2A, 4A, 6A, 10A, 16</p>	10.05.2025-12.05.2025	22:15 - 05:15	Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSZ – Praha.	Nad RPV. NVÚ.
704	93064 D	<p>České Budějovice, 91a, 92a, 8., 12., 14. bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 3 k námezníkům výhybek č. 12, 16, 13.</p> <p>České Budějovice, 6., 10. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 16, 13 do km 213,490</p> <p>České Budějovice, 92a, 8., 12., 14. jen TV, napětově včetně části kolejí č. 91a, 6 a 10 od děličů TV č. 5, 9 k děličům TV č. 10, 13, 6A, 10A, 16</p>	04.05.2025	07:15 - 15:15	Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz – Praha.	Nad RPV. NVÚ.
704	93064 E	<p>České Budějovice seřad'ovací nádraží, celá + TV, napětově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice</p>	08.05.2025	07:00 - 20:00	Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz – Praha.	Nad RPV. ZP.

706	Z-93048 A	Horní Dvořiště st. hr. - Včelná, traťová + TV, Horní Dvořiště, celá + TV, Rybník, celá + TV, Omleňice, celá + TV, Kaplice, celá + TV, Velešín, celá + TV, Holkov, celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic, celá + TV	16.05.2025-22.05.2025	09:00 - 18:40	Oprava žel. přejezdu v km 94,080 (P5566) vč. SK č. 3a v ŽST Velešín, TSO výhybky č. 3 v ŽST Holkov, SVK v km 101,960 -102,410. Zrušení žel. přej. P5572 v km 102,054 (invest. akce OŘ PLZ). Osazování nosníků nadjezdu v km cca 85,100 (stavba ŘSD/CPS).	Změna od RPV. Krácení fin. prostředků pro práce ST ČB (původně výluka "20N") ZP+ND.
706	Z-93048 B	Včelná, celá + TV, Včelná – České Budějovice-Rožnov, traťová + TV, České Budějovice, 501. jen TV, v části k elektrickému dělení ÚO 401A	21.05.2025-22.05.2025	07:00 - 18:00	Částečná oprava žel. přejezdu v km 115,134 (P5580) bez uzavření komunikace. Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovačů, běžná údržba TV.	Změna od RPV. Krácení fin. prostředků pro ST ČB (původně výluka "4N") ZP+ND. Souběh s etapami A, C.
706	Z-93049 A	Rybník – Vyšší Brod klášter, traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou, celá + TV, Vyšší Brod klášter, celá + TV	16.05.2025-22.05.2025	08:00 - 18:40	Lokální výměna kolejnic a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava RK v obloucích, úprava GPK strojně, údržba BK vč. ÚT, běžná údržba žel. svršku a TV.	Změna od RPV. Krácení rozsahu prací z důvodu omezení fin. prostředků. pro opravu mostu ZP+ND. Souběh s etapou B.
706	Z-93049 B	Vyšší Brod klášter, záhl. směr Loučovice, jeho část od km 12,299 k návěstidlu LT. Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou, traťová + TV, Loučovice, celá + TV, Lipno nad Vltavou, celá + TV	16.05.2025-04.06.2025	08:00 - 14:20	TSO výhybek č. 1, 2, 3 a 4 + TSO SK č. 1 a 3 v dopravně Lipno n. Vlt. Lokální výměna kolejnic a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava RK v obloucích, úprava GPK strojně, údržba BK vč. ÚT, běžná údržba žel. svršku a TV.	Změna od RPV. Změna technologie z důvodu omezení fin. prostředků pro práce v úseku dle ROV 93049 et. A. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63005 D3	Odb Lom – Beroun , 2. bez TV, Beroun , 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun , zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom , záhl. a zhl. od počítačícího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S	01.05.2025-14.05.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63005 F3.
521	63005 T3	Odb Lom – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	01.05.2025-14.05.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.
521	Z-63089 A5	Karlštejn , 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Karlštejn , 4. bez TV, kolejově od náv. S4 po náv. L4 Karlštejn , zhl. směr Odb Lom od náv. L2 a L4 po náv. Se8	06.05.2025-08.05.2025	07:00 - 19:00	montáž TV	Změna od RPV. V RPV pouze výluka 2. SK.
521	63005 A	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítačícího bodu LPB4 (u námezíku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítačící bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17)	14.05.2025-01.08.2025	18:00 - 18:00	modernizace	Změna od RPV. V RPV v termínu 15.5. - 1.8.2024, navýšení o 1 den.
521	63005 P	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	14.05.2025-01.08.2025	18:00 - 18:00	modernizace	Změna od RPV. V RPV v termínu 15.5. - 1.8.2024, navýšení o 1 den.

521	63005 C3	Beroun – Odb Lom , 1. bez TV, Beroun , 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom , záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3)	14.05.2025-01.06.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63003 G3.
521	63005 E3	Odb Lom , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3)	14.05.2025-01.06.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
521	63005 G3	Karlštejn – Beroun , 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn , záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun , 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun , zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6	14.05.2025-15.05.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63005 A.
521	63005 O3	Karlštejn – Odb Lom , 2. jen TV, napětově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom – Beroun , 2. jen TV, napětově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun	14.05.2025-15.05.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 S3	Beroun – Odb Lom , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom	14.05.2025-01.06.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.

521	63005 U3	Odb Lom , napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	14.05.2025-01.06.2025	23:20 - 04:30	návoz, odvoz materiálu	Nad RPV.
521	Z-63089 B5	Karlštejn , 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Karlštejn , 5. bez TV, kolejově od náv. S5 po náv. L5 Karlštejn , zhl. směr Odb Lom od náv. L1, L3 a L5 po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17)	17.05.2025-18.05.2025	07:00 - 19:00	demontáž TV	Změna od RPV. V RPV pouze 1. SK v měsíci červenci.
521	Z-63089 R5	Karlštejn , 1., 5. jen TV	17.05.2025-18.05.2025	07:00 - 19:00	demontáž TV	Změna od RPV. V RPV v měsíci červenci. NVÚ.
707	93034 C	Vimperk – Lipka , traťová bez TV	09.05.2025-29.05.2025	07:00 - 15:00	oprava mostu v km 36,845 - betonáž nových říms, sanace rubu klenby, nové izolace (práce SMT), běžná údržba žel. svršku, podrobná prohlídka mostu v km 36,520 mostní inspekční jednotkou (práce CTD)	Nad RPV. ZP+ND.
707	93034 E	Volyně – Čkyně , traťová bez TV, Čkyně , celá bez TV	09.05.2025-24.05.2025	08:10 - 15:30	doplnění závor na žel. přejezdu v km 13,474 (P965) vč. výměny technologie, rek. žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu výměna přejezdové konstrukce, běžná údržba žel. svršku	Změna od RPV. V úseku Volyně – Čkyně dle RPV, výluky v dopravně Čkyně nad RPV. ZP+ND.

710	Z-93067 A	Hrádek u Sušice – Kolinec, traťová bez TV, Kolinec, celá bez TV, Kolinec – Nemilkov, traťová bez TV, Nemilkov, celá bez TV, Nemilkov – Běšiny, traťová bez TV, Běšiny, celá bez TV, Běšiny – Klatovy, traťová bez TV, Klatovy, záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy, 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k Lc3b	12.05.2025-30.05.2025	07:00 - 15:00	výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace, oprava přejezdů km 40,738 (P922); km 56,559 (P941) - výměna přejezdových konstrukcí; výměna kolejnic v přejezdu, podbití km 56,202 (P8385) - víkend; čištění KL	Změna od RPV. V úseku Hrádek u Sušice – Klatovy dle RPV, v dopravně Klatovy výluka nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h 1500 m 7 dní po ukončení výluky.
712	93037 A	Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV	07.05.2025,14.05.2025, 21.05.2025,28.05.2025	09:45 - 10:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A1	Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV	07.05.2025,14.05.2025, 21.05.2025,28.05.2025	11:45 - 12:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A2	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV	07.05.2025,14.05.2025, 21.05.2025,28.05.2025	13:45 - 14:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A3	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV	07.05.2025, 14.05.2025, 21.05.2025, 28.05.2025	17:45 - 18:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
712	93037 A4	Plzeň-Jižní Předměstí, 501., 502. bez TV	07.05.2025, 14.05.2025, 21.05.2025, 28.05.2025	19:45 - 20:15	zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu	Nad RPV. ZP. Operativně 25 minut.
713	Z-93066 A	Plzeň hlavní nádraží, 322a bez TV, část 322a staniční koleje, od námezničky výhybky č. 498 k návěstidlu Se314 Plzeň hlavní nádraží, zhl. střední, od návěstidla Se314 k námezničky výhybky č. 320	09.05.2025-13.05.2025	07:00 - 15:00	oprava DVK, oprava GPK, oprava výhybky č.320	Nad RPV.

714	Z-93070 A	Pňovany – Trpísty , traťová bez TV, Trpísty , celá bez TV, Trpísty – Bezdrůžice , traťová bez TV, Bezdrůžice , celá bez TV	19.05.2025-02.06.2025	07:00 - 15:00	rekonstrukce PZS v km 7,017 (P424) - výstavba PZS se závor., úpravy odvodnění v místě PZS, práce na žel. svršku a spodku, oprava výh. č. 1 v dopravně Trpísty, úprava propustku km 7,015; prohlídka mostu v km 1,500 (MIJ)	Změna od RPV. V RPV v úseku Pňovany – Trpísty a v dopravně Trpísty ve dnech 30.4. - 14.5. V úseku Cebiv – Bezdrůžice a v dopravně Bezdrůžice ve dnech 22.4.- 21.5., v úseku Trpísty – Cebiv nad RPV. ZP+ND. PJ 30 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky
715	63063 D	Zdice – Lochovice , traťová bez TV, Zdice , záhl. směr Lochovice od návestidla Se25 po návestidlo PS. Lochovice , záhl. a zhl. směr Zdice od náv. ZL po náv. S1 a S2	16.05.2025-23.05.2025	08:00 - 18:00	oprava přejezdu P564 a P562	Nad RPV. ZP+ND.
715	63063 F	Lochovice , záhl. směr Jince od návestidla Se5 po návestidlo S. Lochovice – Jince , traťová bez TV, Jince , celá bez TV, Jince – Bratkovice , traťová bez TV, Bratkovice , celá bez TV, Bratkovice – Příbram , traťová bez TV, Příbram , 1a bez TV, Příbram , záhl. směr Bratkovice od náv. Lc1a po náv. Se3	16.05.2025-23.05.2025	08:00 - 18:00	oprava přejezdů P537 a P544	Nad RPV. ZP+ND.

717	Z-93071 A	Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem, traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem, celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice, traťová bez TV	02.05.2025-10.06.2025	08:00 - 17:00	oprava mostu v km 20,691; oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace	Změna od RPV. V RPV v úseku Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice ve dnech 8.9. - 17.10.2025. V úseku Domažlice – Klenčí pod Čerchovem a v dopravně Klenčí pod Čerchovem ve dnech 8.9. - 3.10., posun a navýšení o 14 N. ZP+ND. PJ 30 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky
719	Z-93066 C	Plzeň seřadovací nádraží, 931 bez TV, 931., 301., 301a jen TV, TV: E53 dle přílohy 2 SR	15.05.2025-20.05.2025	07:00 - 15:00	výměna kolejnic	Nad RPV. LNT.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	Z-63097 A	Lysá nad Labem, 5k bez TV, Lysá nad Labem, 5. bez TV, část od námeztníku výhybky č. 12 po návěstidlo S5 Lysá nad Labem, zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námeztníku výhybky č. 12 a námeztníku výhybky č. 16 po hroty jazyků výhybky č. 4	24.05.2025-01.06.2025	08:00 - 17:00	Výměna pražců ve výhybkách č. 11, 12, výměna upevňovadel, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV.
503	Z-73127 A	Litoměřice dolní nádraží – Polepy, 1. + TV, Polepy, lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Litoměřice d. n. kolejově 1. a 3. SK po návěstidla S1, S3	05.05.2025-07.05.2025	07:00 - 19:00	výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), strojní úprava GPK, odstranění def. vad a porostu, svařování	Změna od RPV. Změna termínu. NVÚ.

503	Z-73127 B	Polepy , sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Litoměřice d. n. kolejově 2. a 4. SK po návěstidla S2, S4 Polepy – Litoměřice dolní nádraží , 2. + TV	02.05.2025-04.05.2025	07:00 - 19:00	strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 400,857 (P2957), odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování	Změna od RPV. Změna termínu. NVÚ.
503	Z-73127 C	Litoměřice dolní nádraží , 2., 4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Polepy v úseku od návěstidla 2L po námeznyky výhybek č. 6, 7 (výhybky č. 2, 4, 6, 7). kolejově 2. a 4. SK po návěstidla L2, L4	03.05.2025-04.05.2025	07:00 - 17:00	výměna LIS ve výhybce č. 2, svařování, výměna pražců ve výhybce č. 4	Nad RPV. NVÚ.
503	72D30664	Sebuzín – Velké Žernoseky , 1. + TV, Velké Žernoseky , lichá + TV, Velké Žernoseky , záhl. a zhlaví směr Sebuzín, od návěstidla 1S po náv. S1, S3	19.05.2025-23.05.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, svařování	Změna od RPV. Změna délky výluky. NVÚ.
503	Z-73129 A	Sebuzín – Ústí nad Labem-Střekov , 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov , 2., 4., 4a + TV, záhl. a zhl. směr Sebuzín v úseku od návěstidla L po námeznyky výhybek č. 4, 7B. kolejově 2. a 4. SK po návěstidla S2, S4, napětově po ÚO 432	26.05.2025-29.05.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna pražců ve výhybkách č. 2, 3, výměna LIS na KV 7A, svařování	Změna od RPV. Změna termínu a délky výluky. NVÚ.
503	Z-73131 C	Děčín východ dolní nádraží , 36., 38. bez TV	26.05.2025-30.05.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců, zřízení BK, svařování	Nad RPV.
503	Z-73153 A	Děčín hlavní nádraží , 12. bez TV, část od návěstidla Sc12 do km 539,705	05.05.2025-13.07.2025	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 4	Nad RPV.
503	Z-73153 B	Děčín hlavní nádraží , 10., 10a, 10b, 12., 12a jen TV	12.05.2025-25.05.2025	07:00 - 17:00	oprava zastřešení nástupiště č. 4	Nad RPV. NVÚ.

510	Z-53059 A	Roztoky u Jilemnice – Stará Paka , traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice , celá bez TV, Stará Paka , zhl. TK směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se10	03.05.2025-08.05.2025	07:00 - 18:00	následná úprava GPK; broušení kolejnic; demontáž PZM a oprava komunikací na přejezdech P4498, P4497, P4494, P4493	Nad RPV. ZP+ND.
527	73107 P	Roudnice nad Labem , 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem , 6. jen TV	22.04.2025-25.11.2025	08:00 - 18:00	výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi	Nad RPV. NVÚ.
527	Z-73134 A	Ústí nad Labem sever , 208., 210., 212. bez TV, 206., 206a, 208., 210., 212., 214. jen TV, kolejově 208., 210., 212. SK	12.05.2025-16.05.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
530	Z-73116 A	Roudnice nad Labem – Straškov , traťová bez TV	17.05.2025-30.05.2025	08:00 - 17:00	rekonstrukce přejezdů v km 3,448 (P2541), km 3,459 (P2542) a km 12,182 (P2553)	Změna od RPV. V RPV 10/2025. ZP+ND.
530	Z-73147 A	Libochovice – Budyně nad Ohří , traťová bez TV, Budyně nad Ohří , celá bez TV, Budyně nad Ohří – Bříza obec , část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravní D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov	05.05.2025-30.05.2025	07:00 - 14:00	oprava mostu v km 6,019 a v km 6,213	Změna od RPV. Změna termínu. ZP+ND. Přesun z roku 2023.
539	Z-73115 A	Litoměřice horní nádraží – Žalhostice , traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží , záhl. směr Žalhostice od vjezdového návěstidla L po výhybku č. 1	19.05.2025-26.05.2025	08:00 - 17:00	výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 43,596 (P3340)	Nad RPV. ZP+ND.

541	Z-63114 A	Veleliby , 4. bez TV, zhl. směr Křinec, část od námeztníku výhybky č. 11 po námeztník výhybky č. 12	01.05.2025-05.05.2025	08:00 - 16:00	Výměna pražců, doplnění šterkového lože, podbití.	Nad RPV.
546	Z-73142 A	Benešov nad Ploučnicí – Česká Kamenice , traťová bez TV, Česká Kamenice , celá bez TV, Česká Kamenice – Mlýny , traťová bez TV	12.05.2025-15.05.2025	07:10 - 16:45	výměna kolejnic, strojní úprava GPK + propracování	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73138 A	Ústí nad Labem západ , zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od námeztníků výhybek č. 119, 118b přes výhybku č. 115ab, část výhybky č. 113 po námeztníky výhybek č. 109, 111a	26.05.2025-01.06.2025	07:00 - 19:00	výměna pražců, čištění šterkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybce č.115ab	Nad RPV.
504	Z-73139 A	Ústí nad Labem západ vnější nádraží , 603a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 603a, jeho část od námeztníku výhybky č. 78 po námeztníky výhybek č. 70a, 67a, 63a a 55a v dopravně Ústí nad Labem západ vnější nádraží. kolejově 603a SK po návěstidlo Se37	17.05.2025-23.05.2025	07:00 - 19:00	výměna pražců, čištění šterkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybkách č. 65 a 71	Nad RPV.
504	Z-73079 A	Řetenice – Teplice v Čechách , 1. bez TV, Teplice v Čechách , záhl. směr Řetenice od návěstidla 1S po návěstidlo Se14	05.05.2025	08:00 - 12:00	následné podbití liché strany mostu v km 18,582 po rekonstrukci	Nad RPV.

504	Z-73150 B	Řehlovice , záhl. směr Trmice. Řehlovice – Trmice , 1. + TV, Trmice , 3., 3a, 3b jen TV, záhl. směr Řehlovice – část po návěstidlo Se37	19.05.2025-11.06.2025	07:30 - 17:00	TSO 1.TK v km 0,686-6,375 (čištění šterkového lože, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace), čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, sanace žel. spodku v km 3,800-4,200, SVK	Změna od RPV. Navýšení o 5N. NVÚ. Etapizace TV.
504	Z-73152 D	Bílina , 5., 7., 9., 11. jen TV, záhl. a zhl. směr Světec – část po návěstidlo Se5. Bílina – Světec , 1. bez TV	20.05.2025-23.05.2025	07:00 - 17:30	výměna pražců, oprava rozchodu a oprava GP výhybky č. 1	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73106 D	Most , 1., 3. jen TV, záhl. a zhl. směr odb. Č. Zlatníky – část po návěstidlo Se9. napětově jen část od ÚO 411 - bílinská strana	24.05.2025-25.05.2025	07:00 - 15:00	výměna LIS u návěstidla Se3, svařování, výměna ŠL ve výhybce č. 3	Nad RPV. NVÚ.
504	73061 E	Odb Vrskmaň , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň , napětově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravě Odbočka Vrskmaň Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník , 2. + TV, Odb Dolní Rybník , záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1)	05.05.2025-09.05.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr, výstroj trati v 2. TK (lišty, kotvení).	Nad RPV. VNJR.

504	73061 F	Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město , 2. + TV, Odb Chomutov město , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km XX,XXX (mezi výhybkami č. 1–6)	12.05.2025-16.05.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJŘ.
504	73061 F	Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město , 2. + TV, Odb Chomutov město , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km XX,XXX (mezi výhybkami č. 1–6)	19.05.2025-23.05.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJŘ.
504	73061 F	Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město , 2. + TV, Odb Chomutov město , záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km XX,XXX (mezi výhybkami č. 1–6)	26.05.2025-30.05.2025	07:30 - 17:30	Budování základů trakčních podpěr.	Nad RPV. VNJŘ.
522	Z-73163 B	Blatno u Jesenice , záhl. a zhl. směr Lubenec, v části od námezvníku výhybky č. 16 po návěstidlo ZS. Blatno u Jesenice – Lubenec , traťová bez TV, Lubenec , celá bez TV, Lubenec – Chyšě , traťová bez TV, Chyšě , celá bez TV, Chyšě – Protivec , traťová bez TV, Protivec , celá bez TV, Protivec – Bochoř , traťová bez TV, Bochoř , celá bez TV	15.05.2025-03.06.2025	07:20 - 17:00	TSO koleje v km 30,000 - 31,100; km 36,800 - 37,700 a výhybky č. 16, výměna pražců a oprava přejezdů v km 9,406 (P1854), km 9,568 (P1855) 10,622 (P1856)	Změna od RPV. Změna termínu, navýšený počet dnů, přidán úsek Protivec – Bochoř. ZP+ND.

522	Z-73163 A	Protivec – Žlutice , traťová bez TV, Žlutice , celá bez TV, Žlutice – Štědrá , traťová bez TV, Štědrá , celá bez TV, Štědrá – Toužim , traťová bez TV, Toužim , celá bez TV, Toužim – Bečov nad Teplou , traťová bez TV	12.05.2025-30.06.2025	07:20 - 17:00	TSO v km 77,500 - 79,270, SVP v km 56,800 - 57,390, JVK, JVP, broušení a svařování kolejnic, oprava přejezdu v km 68,951 (P1826), údržba odvodnění a zasíťování skal, oprava mostů (6x) a propustků (7x)	Změna od RPV. Změna termínu a navýšený počet dnů. ZP+ND. V km 53,947; km 53,988; km 54,276; km 56,255 a km 56,564 konsolidační PJ 30 km/hod od 30. 6. 2025 - 11. 7. 2025.
528	Z-63134 A	Odb. Jeneček – Rudná u Prahy , traťová bez TV	17.05.2025	09:00 - 16:00	amatérský běžecký závod	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
531	Z-73101 B	Žatec , lichá jen TV, zhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidel S1, S3 po námezník výhybky č. 2	02.05.2025-05.05.2025	07:00 - 20:00	výměna opornice výhybky č. 6, výměna pražců ve výhybce č. 4, úprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
531	Z-73101 D	Postoloprty – Lišany u Žatce , traťová + TV, Lišany u Žatce , záhl. a zhl. směr Postoloprty	03.05.2025-05.05.2025	07:00 - 20:00	oprava GPK, výměna dřevěných pražců, odstranění porostu, výměna jazyků výhybky č. 4	Nad RPV. ZP+ND. Současně s etapou C.
531	Z-73101 E	Počerady , lichá jen TV, zhl. směr Obrnice, jeho část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidla L3, L5	03.05.2025-05.05.2025	07:00 - 20:00	výměna pražců ve výhybce č. 39, oprava GPK	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73119 A	Sokolov – Nové Sedlo u Lokte , 1. + TV	05.05.2025-07.05.2025	07:30 - 14:00	zřízení BK, odstranění defektoskopických vad	Nad RPV. VNJŘ.
533	Z-73118 H	Tršnice , zhl. směr Cheb / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 36, 38, 39 k námezníkům výhybek č. 42, 43. Tršnice , 8., 10., 12. jen TV	24.05.2025-03.06.2025	06:30 - 17:00	TSO výhybky č. 38, 39, 42	Nad RPV. NVÚ.

536	Z-73130 A	Karlovy Vary dolní nádraží, záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 15. Karlovy Vary dolní nádraží, 1., 2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S2-1	17.05.2025	17:50 - 20:45	zajištění bezpečného průběhu mezinárodního běžeckého závodu 1/2 Maraton Karlovy Vary 2025 přes přejezd v km 52,314	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
536	Z-75007 B	Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky st.hr., zab. zař.: DOZ	26.05.2025-27.05.2025	23:40 - 04:20	výměna SW	Nad RPV. ZP. Současně s ROV 75007 A
536	Z-75007 A	Stará Role, zab. zař.: PZZ v km 6,923 (P149)	19.05.2025-28.05.2025	08:00 - 17:00	výměna technologie přejezdu v km 6,923 (P149)	Nad RPV.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
326	Z-33075 A	Letovice – Březová nad Svitavou, 2. + TV	05.05.2025-10.05.2025	03:40 - 19:00	Odstranění vegetace, výměna kolejnic v přejezdech P6816 km 204,614, P6817 km 207,866, P6818 km 208,144, P6819 km 208,487, náhrada kolejových obvodů za EFCP, údržba trakčního vedení.	Změna od RPV. Z důvodu konání výluk na rameni 501 přesun z dubna 2025 VNJŘ+ND. Přejezdy v km 207,866; v km 208,144 a v km 208,487, v době od 08:00 do 19:00 hod., uzavřeny pro silniční dopravu včetně chodců. Zavedena PJ = 50 km/h přes 5 přejezdů.

326	Z-33075 B	Březová nad Svitavou – Letovice, 1. + TV, Letovice, záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17	11.05.2025-17.05.2025	08:25 - 19:00	odstranění vegetace, výměna kolejnic v přejezdech P6816 km 204,614, P6817 km 207,866, P6818 km 208,144, P6819 km 208,487, náhrada kolejových obvodů za EFCP, údržba trakčního vedení.	Změna od RPV. Z důvodu konání výluk na rameni 501 přesun z dubna 2025. VNJR+ND. Přejezdy v km 204,614; v km 207,866; v km 208,144 a v km 208,487, v době od 08:00 do 19:00 hod., uzavřeny pro silniční dopravu včetně chodců. Zavedena PJ = 50 km/h přes 5 přejezdů.
326	Z-33091 A	Svitavy – Březová nad Svitavou, 1. + TV, Březová nad Svitavou, záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18	19.05.2025-26.05.2025	04:55 - 19:10	Odstranění vegetace, výměna kolejnic z důvodu odstranění defektoskopických vad (urgentní stav) – km 214,200- 214,400, km 214,580- 214,900, km 223,590- 227,240, podbití koleje, údržba trakčního vedení, výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů.	Změna od RPV. Z důvodu rozsáhlých defektoskopických vad kolejnic přesun ze srpna. VNJR+ND.
326	Z-33091 F	Svitavy – Březová nad Svitavou, zab. zař.: 1. traťové koleje. Svitavy – Březová nad Svitavou, zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828) v 1.traťové koleji	19.05.2025-26.05.2025	04:55 - 19:10	Výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ – 12 S za elektronické přijímače EFCP.	Nad RPV. Výlukový souběh: 33091 A.
326	Z-33091 B	Březová nad Svitavou, záhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou – Svitavy, 2. + TV	27.05.2025-03.06.2025	08:40 - 19:10	Odstranění vegetace, výměna kolejnic z důvodu odstranění defektoskopických vad (urgentní stav) – km 214,200- 214,400, km 215,400- 215,800, km 216,920- 217,380, podbití koleje, údržba trakčního vedení.	Nad RPV. VNJR+ND.

326	Z-33091 G	Březová nad Svitavou – Svitavy , zab. zař.: 2. traťové koleje. Březová nad Svitavou – Svitavy , zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828) ve 2. traťové koleji.	27.05.2025-03.06.2025	08:40 - 19:10	Výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů DSS – 12 S za elektronické přijímače EFCP.	Nad RPV. Výlukové souběhy: 33091 B.
501	Z-53085 D	Česká Třebová , 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová , zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová , kolejově a napětově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová , 223.-234. jen TV	03.05.2025-04.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	Nad RPV. LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K.
501	Z-53085 D	Česká Třebová , 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová , zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová , kolejově a napětově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová , 223.-234. jen TV	05.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	Nad RPV. LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53100 E.

501	Z-53085 G	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16.</p> <p>Česká Třebová, 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část</p> <p>Česká Třebová, 700.-707. jen TV</p>	06.05.2025-08.05.2025	07:30 - 17:30	Tažení provizorního TV, převěšení a překotvení TV.	<p>Nad RPV. NVÚ+VNJŘ. Jízdy po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 D.</p>
501	Z-53085 D	<p>Česká Třebová, 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289</p> <p>Česká Třebová, zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 289 po návěstidlo Se278.</p> <p>Česká Třebová, kolejově a napětově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409</p> <p>Česká Třebová, 223.-234. jen TV</p>	06.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV. LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+C+G.</p>
501	Z-53085 D	<p>Česká Třebová, 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289</p> <p>Česká Třebová, zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 289 po návěstidlo Se278.</p> <p>Česká Třebová, kolejově a napětově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409</p> <p>Česká Třebová, 223.-234. jen TV</p>	07.05.2025-08.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV. LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 G.</p>

501	Z-53085 E	<p>Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 214 od návěstidla Se249 po návěstidlo Se277.</p> <p>Česká Třebová, kolejově a napětově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se277 po návěstidlo Se407</p> <p>Česká Třebová, 211.-222. jen TV</p>	09.05.2025,11.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV.</p> <p>LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K.</p>
501	Z-53085 H	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16.</p> <p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části koleje 12 od návěstidla 1L po návěstidlo S12.</p> <p>Česká Třebová, 8., 12., 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část</p> <p>Česká Třebová, 700.-707. jen TV</p>	09.05.2025-10.05.2025	23:10 - 04:00	Převěšení a překotvení TV, úprava brány P330-NV25.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+LNT. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. Jízdy vlaků po odklonových trasách.</p> <p>Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K.</p>
501	Z-53085 I	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 2, 6 od návěstidla ZL po návěstidla S2, S6.</p> <p>Česká Třebová, 2., 4a, 6. jen TV, jejich brněnská část</p>	10.05.2025	07:30 - 12:30	Převěšení a překotvení TV.	<p>Nad RPV.</p> <p>NVÚ. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 E.</p>
501	Z-53085 E	<p>Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 214 od návěstidla Se249 po návěstidlo Se277.</p> <p>Česká Třebová, kolejově a napětově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se277 po návěstidlo Se407</p> <p>Česká Třebová, 211.-222. jen TV</p>	10.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV.</p> <p>LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 I+J.</p>

501	Z-53085 J	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka včetně částí kolejí číslo 1, 5 od návěstidla 1ZL po návěstidla S1, S5.</p> <p>Česká Třebová, zhl. směr Odbočka Zádulka od návěstidla Se3 po námezník výhybky číslo 25.</p> <p>Česká Třebová, 1., 3a, 5. jen TV, jejich brněnská část</p>	10.05.2025	12:30 - 19:30	Převěšení a překotvení TV.	<p>Nad RPV.</p> <p>Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 E.</p>
501	Z-53085 K	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách.</p> <p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka.</p> <p>Česká Třebová, 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9</p> <p>Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, výh.: 433,</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a, 4a, 5., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část</p>	11.05.2025-12.05.2025	23:10 - 04:00	Převěšení a regulace spojek TV, demontáž bran a stožárů.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+LNT. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách.</p> <p>Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K.</p>

501	Z-53085 E	<p>Česká Třebová, zhl. střední, včetně části koleje číslo 214 od návěstidla Se249 po návěstidlo Se277.</p> <p>Česká Třebová, kolejově a napětově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se277 po návěstidlo Se407</p> <p>Česká Třebová, 211.-222. jen TV</p>	12.05.2025	08:00 - 18:00	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV.</p> <p>LNT. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53100 A+D+F.</p>
501	Z-53085 K	<p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách.</p> <p>Česká Třebová, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka.</p> <p>Česká Třebová, 7., 9., 9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9</p> <p>Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, výh.: 433,</p> <p>Česká Třebová, 1., 2., 3a, 4a, 5., 6., 8., 12., 14., 16., 18. jen TV, jejich olomoucká část</p>	12.05.2025-14.05.2025	23:10 - 04:00	Převěšení a regulace spojek TV, demontáž bran a stožárů.	<p>Nad RPV.</p> <p>ZP+LNT. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách.</p> <p>Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53100 A.</p>
501	Z-53085 F	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416</p>	17.05.2025-30.05.2025	07:30 - 17:30	Úprava TV, betonáž základů.	<p>Nad RPV.</p> <p>Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K.</p>
512	Z-53091 B	Lichkov , výh.: 8	28.05.2025-29.05.2025	08:00 - 18:00	Výměna pražců, GPK.	<p>Nad RPV.</p> <p>Výlukové souběhy: 53091 A.</p>

5. Projednání změn MP – březen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 23209 etapy A** v úseku **Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st. hr. (Chalupki)** a v dopravně **Bohumín-Vrbice**. Výluky budou probíhat ve dnech 24.03.2025 až 28.03.2025 v časech od 07:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro opravu TV.

VR 501 – Jsou požadovány noční výluky pro ASP v úseku Velim až Poříčany (postupně) podle ROV 63108 (doplnění po regionální poradě). U některých etap jsou dodatečně požadovány PJ 50 km/hod. v délce 1,5 km i delší z důvodu bezpečnosti. Dopravce ČD zastoupen Ing. Ondřejem Štěpánem s výlukami nesouhlasí (viz úvod), výluky požaduje řádně projednat v režimu x-4 a zkrácení PJ minimálně na polovinu jejich délky. Dále etapy s opatřením ZP v noční době požaduje konat v čase 1:25-3:50 hod., aby negenerovaly opatření ND. Závěr: výluky budou přesunuty a projednány na červen se zohledněním požadavků dopravce.

VR 502 – Viz úvod úpravy termínů konání denních výluk dle **ROV 63094 etapy A, C**.

VR 503 – Došlo ke změně termínu konání denních výluk dle **ROV 63039 etapy B** v úseku **Nymburk hl. n. – Kostomlaty nad Labem**. Výluky budou probíhat ve dnech 17.03.2025, 18.03.2025, 19.03.2025, 20.03.2025, 21.03.2025 v časech od 09:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro betonáž a stavbu TP, ukolejnění.

VR 503 – Došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63039 etapy A** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** z termínu 31.03.2025 do měsíce dubna 2025. Nový termín konání je dne 05.04.2025 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro betonáž a stavbu TP, ukolejnění.

VR 503 – Došlo ke změně termínu konání denní výluky dle **ROV 63077 etapy A** v úseku **Mělník – Liběchov**. Výluka bude probíhat dne 10.03.2025 v čase od 08:00 hod. – do 14:00 hod. a je požadována pro odstranění defektoskopických vad.

VR 505 – Došlo ke zrušení doplněné denní výluky dle **ROV 55008 etapy A** v dopravnách **Pardubice-Rosice nad Labem, Stéblová, Odbočka ELMA Opatovice nad Labem** požadované dne 05.03.2025 v čase od 01:30 hod. – do 04:20 hod. pro výměnu SW.

VR 505 – Došlo ke zrušení doplněné denní výluky dle **ROV 55008 etapy B** v úseku **Pardubice-Rosice nad Labem – Opatovice nad Labem-Pohřebacha** požadované dne 14.03.2025 v čase od 07:00 hod. – do 08:00 hod. pro aktivaci ETCS L2.

VR 506 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 53075 etapy A** v úseku **Meziměstí – Broumov**. Výluka bude probíhat v termínu 01.03.2025 (od 07:20 hod.) – 02.03.2025 (do 12:30 hod.) a je požadována pro opravu mostu v km 3,736 po nárazu nákladním automobilem.

VR 515 – Viz úvod byly doplněny denní výluky dle **ROV 63081 etapy B** v úseku **Kutná Hora město – Malešov**.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63017 etapy C9** části 1. SK v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 28.02.2025 (od 18:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna pro zajištění bezpečnosti při modernizačních pracích a nebude mít vliv na provoz.

VR 527 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63133 etapy A** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 13.03.2025 (od 07:00 hod.) – 18.03.2025 (do 05:05 hod.) a je požadována pro výměnu ŠL, pražců a srdcovek.

VR 527 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63133 etapy B** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 13.03.2025 (od 07:00 hod.) – 17.03.2025 (do 22:00 hod.) a je požadována pro výměnu ŠL, pražců a srdcovek.

VR 527 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63133 etapa C** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 13.03.2025 (od 07:00 hod.) – 21.03.2025 (do 21:00 hod.) a je požadována pro práce mechanizace pod TV.

VR 527 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63133 etapa D1** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 17./18.03.2025 v čase od 22:00 hod. – do 05:05 hod. a je požadována pro opravné a údržbové práce.

VR 527 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 63133 etapa G1** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 17./18.03.2025 v čase od 22:00 hod. – do 05:05 hod. a je požadována pro práce mechanizace pod TV.

VR 527 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63133 etapa E** v dopravně **Kralupy nad Vltavou**. Výluka bude probíhat v termínu 18.03.2025 (od 07:00 hod.) – 21.03.2025 (do 21:00 hod.) a je požadována pro výměnu ŠL, pražců a srdcovek.

VR 527 – Došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63036 etapy C** v úseku **Libčice nad Vltavou – Roztoky u Prahy** a v dopravních Libčice nad Vltavou a Roztoky u Prahy z termínu 15.03.2025. Nový termín bude upřesněn na následující regionální výlukové poradě. Výluka je požadována pro výřez vegetace včetně odvozu.

VR 537 – Došlo k posunu termínu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 63053 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav**. Výluka nezačne dne 01.03.2025, ale až dne 07.04.2025 a bude probíhat do 13.12.2025. Během výluky dojde k přestavbě výpravní budovy.

6. Projednání změn SUP – duben 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 503 – Došlo k přesunu denní výluky dle **ROV 63039 etapy A** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** z termínu 31.03.2025 do měsíce dubna 2025. Nový termín konání je dne 05.04.2025 v čase od 09:00 hod. – do 17:00 hod.). Výluka je požadována pro betonáž a stavbu TP, ukolejnění.

VR 503 – Došlo k posunu termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 63039 etapy Y** v úseku **Nymburk hl. n. – Kostomlaty nad Labem** a v dopravně **Kostomlaty nad Labem**. Výluka bude probíhat v termínu 10.04.2025 (od 08:00 hod.) – 17.04.2025 (do 18:00 hod.) a je požadována pro výměnu TD, NL, PP, PB, laníčkování a převěšení TV.

VR 524 – Viz úvod úpravy termínů konání denních výluk dle **ROV 63013 etap F7** v úseku **Mstětice – Odbočka Záluží** a v dopravně **Mstětice** a dle **ROV 63017 etapy G7** v úseku **Praha-Horní Počernice – Mstětice** a v dopravně **Mstětice** a změny času konce konání nepřetržitých výluk dle ROV 63013 etap A, B v dopravně Mstětice a změna času zahájení nepřetržitých výluk dle ROV 63013 etap C a H v dopravně Mstětice.

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63017 etapa C9** části 1. SK v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 28.02.2025 (od 18:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna pro zajištění bezpečnosti při modernizačních pracích a nebude mít vliv na provoz.

VR 527 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 73019 etapy B** v úseku **Bohušovice nad Ohří – Lovosice jih** a v dopravních **Bohušovice nad Ohří** a **Lovosice jih**. Výluky byly požadovány ve dnech 16.04.2025, 17.04.2025 pro budování základů TP.

VR 537 – Došlo k posunu termínu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 63053 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav**. Výluka nezačne dne 01.03.2025, ale až 07.04.2025 a bude probíhat do 13.12.2025. Během výluky dojde k přestavbě výpravní budovy.

7. Projednání změn SP – květen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 301 – Viz úvod na žádost dopravce České dráhy, a. s. bude prověřena úprava denních výluk dle **ROV 23163 etap G a G1** v dopravně **Bystřice**.

VR 308 – Viz úvod na žádost dopravce České dráhy, a. s. bude prověřena délka denní výluky a pomalé jízdy dle **ROV 23137 etapy A** v úseku **Horní Lideč – Horní Lideč st hr.** a v dopravně **Horní Lideč**.

VR 310 – Budou doplněny zkratky ZP a ND u nepřetržité výluky dle **ROV 23160 etapy A** v úseku **Milotice nad Opavou – Bruntál**.

VR 311 – Viz úvod a požadavek dopravce České dráhy, a. s. na etapizaci nepřetržité výluky dle **ROV 23108 etapy A** v dopravně **Šumperk** a v úsecích **Šumperk – Nový Malín dřevosklad (včetně) – Libina (včetně) – Výhybna Troubelice (včetně) – Uničov**.

VR 502 – Viz úvod došlo ke změnám termínů konání denní výluky dle **ROV 63098 etapy A** v dopravně **Libice nad Cidlinou**, denních výluk dle **ROV 63127 etap E** v dopravně **Odbočka Babín** a denních výluk dle **ROV 63127 etap F** v dopravně **Nymburk seřaďovací nádraží**.

VR 503 – Viz úvod došlo ke změnám termínů konání denních výluk dle **ROV 63039 etap A1** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.** a denní výluky dle **ROV 63039 etapy B1** v úseku **Kostomlaty nad Labem – Nymburk hl. n.**

VR 525 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 63017 etapa C9** části 1. SK v dopravně **Praha-Smíchov**. Výluka bude probíhat v termínu 28.02.2025 (od 18:00 hod.) – 13.12.2025 (do 24:00 hod.). Výluka je doplněna pro zajištění bezpečnosti při modernizačních pracích a nebude mít vliv na provoz.

VR 528 – Po regionální výlukové poradě byla doplněna denní výluka pro CPS dle **ROV 63134 etapa A** v úseku **Odbočka Jeneček – Rudná u Prahy**. Výluka bude probíhat dne 17.05.2025 v čase od 09:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro zajištění bezpečnosti při běžeckém závodě.

VR 533 – Během dalších výlukových porad dojde ke změně termínů konání některých výluk traťových kolejí nyní plánovaných ve dnech 12.05.2025 a 13.05.2025 z důvodu příliš velké kumulace výluk traťových kolejí na tomto VR v těchto dnech.

VR 537 – Došlo k posunu termínu začátku nepřetržité výluky dle **ROV 63053 etapy A** v dopravně **Mladá Boleslav**. Výluka nezačne dne 01.03.2025, ale až 07.04.2025 a bude probíhat do 13.12.2025. Během výluky dojde k přestavbě výpravní budovy.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

Přílohou č. 5 tohoto zápisu je Plán měření TV – 1. cyklus 2025 zaslaný zástupcem CTD, Mgr. Petrem Kluzem dodatečně, po skončení CMVP. CTD žádá dotčené zaměstnance SŽ v případě kolize o kontaktování přímo Mgr. Petra Kluze na e-mailu: Kluz@spravazeleznic.cz.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v měsíci únoru 2025 kombinovanou formou. Prezenčně v Praze a vzdáleně v aplikaci MS Teams. Bližší informace budou upřesněny v připravované pozvánce.

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk března 2025

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Doba trvání	Zahájení		Ukončení		9.		10.					11.					12.					13.					14.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření				Odjezdní tras		Zpoždění		Slavující řpy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Zast. provoz	Vyl. koleje	Odvlínění TK	LMT / NVU	VNJR	Náhr. dop.		Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	st 18	ut 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23							po 24	st 25	čt 26	pá 27	so 28	ne 29	po 30	st 31		OvDPP	Odjezdní tras	Odjezd	Vyl. kapacita	Jině	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
316		23087 D	Staré Město u Uher. Hradiště: 3b,103.,103a + TV, zhlaví střední částečně od náv. Se26 po náv.Sc103a Staré Město u Uher. Hradiště: 1b,101. + TV, částečně od náv. Se29 po náv.Sc101	S	N			Ne	9d	17.03.2025	08:30	25.03.2025	17:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		9.									10.									11.									12.									13.									14.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras			Zpoždění			Stav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / NVU	VNJR			Nahr. dop.	Den	Čas	Den	Čas	so 1	ne 2	po 3	út 4	st 5	čt 6	pá 7	so 8	ne 9	po 10	út 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	út 18	st 19	čt 20	pá 21	so 22	ne 23	po 24	út 25	st 26	čt 27	pá 28	so 29	ne 30	po 31	OVDP	Odřeknutí trasy	Odklon	Výč. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
320	33001 G	Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návestidlo 2L v ŽST Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV,	X	T	L		D	4h	20.03.2025	00:00	20.03.2025	04:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk března 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření	Zast. provoz	Vyt. koleje	Ovlivnění TK	LNT /NWU	VNŘ	Náhr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		9.			10.			11.			12.			13.			14.	Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Dopr. omezení a opatření		Odřeknutí tras		Výt. kapacita	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Zpoždění	Stav vůči RVP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Den	Čas	Den	Čas	so	1	ne	2	po	3	ú	4	st	5	č	6	pá	7	so	8							ne	9	po	10											ú	11	st	12	č	13	pá	14	so	15	ne	16	po	17	ú	18	st	19	č	20	pá	21	so	22	ne	23	po	24	ú	25	st	26	č	27	pá	28	so	29	ne	30	po	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březem 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk března 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březem 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření		Zast. provoz	Vyl. koleje	Ovlivnění TK	LNT / RVU	VNÚR	Nahr. dop.	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení		9.			10.			11.			12.			13.			14.		Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření		Odřeknutí tras		Odřeknutí tras		Zpoždění		Seavučí RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													Den	Čas	Den	Čas	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po						út	st	čt	pá	so	ne	po	31		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

535 - Děčín hl.n. - Litvínov: Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březem 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březem 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk březen 2025

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

320 - Kútý - Brno hl.n.: Hustopeče u Brna - Šakvice - Židlochovice - Hrušovany u Brna: Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické žhlavi: Brno-Horní Heršpice modřické žhlavi - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření						Zahájení	Ukončení		14.							15.							16.							17.							18.			Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření				Odřeknutí tras		Zpoždění		Stav vůči RPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Zast. provoz	Vyk. koleje	Ovlivnění TK	LNT / WLU	VNŘ	Náhr. dop.		Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas	úť 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	úť 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	úť 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	úť 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27						po 28	úť 29	st 30	Omez. rychl.	OVP	Odklonit trasy	Odklon	Vyk. kapacita jiné		Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
323		35011 C	Ivančice: zab. zaf.: SZZ částečně, přibližovací kolejový úsek LT, kolejový úsek LK záhlaví ve směru Moravské Bránice Ivančice: zab. zaf.: PZS v km 5,535 (P3954).	X	S			X	Ne	14d	12.04.2025	08:30	25.04.2025	14:00									Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

VR		ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření					Doba trvání	Zahájení		Ukončení		14.							15.							16.							17.							18.		Poznímk	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Omez. rychl.	Ovzduš. kvalita	Opatření	Dopr. omezení a opatření	Odklon	Výc. kapacita	Jiné	Regionální tras	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Sav vůči RPV		
				Zast. provoz	Výk. koleje	Ovlivnění TK	LNT / VNÚ	VNÚ		Náhr. dop.	Charakter výluky	Den	Čas	Den	Čas	úř 1	st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	úř 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	úř 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	úř 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28																				úř 29	st 30
				Den	Čas	Den	Čas	úř 1		st 2	čt 3	pá 4	so 5	ne 6	po 7	úř 8	st 9	čt 10	pá 11	so 12	ne 13	po 14	úř 15	st 16	čt 17	pá 18	so 19	ne 20	po 21	úř 22	st 23	čt 24	pá 25	so 26	ne 27	po 28	úř 29	st 30																										
502	D	Z-33101 A	Světla nad Sázavou - Leština u Světlé: 1.,2. jen TV,	T	L		N	5h	29.04.2025	23:05	30.04.2025	04:00																							()			demontáž vodičů a zemního lana ZVN 400kV	5	3	C						X			10	10	10												
502	D	Z-33101 A	Světla nad Sázavou - Leština u Světlé: 1.,2. jen TV,	T	L		N	5h	30.04.2025	23:05	01.05.2025	04:00																							()			demontáž vodičů a zemního lana ZVN 400kV	5	3	C																							
502		Z-33083 A	Světla nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, její část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Světla nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV. Světla nad Sázavou: sudá jen TV,	T+S	N		D	6h	19.04.2025	08:45	19.04.2025	15:10												6														údržba trakčního vedení, údržba úsekových dělících a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	5	3	O								5	5	30													
502	Zm	Z-33083 C	Světla nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV. Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 v km 250,865, po ÚO 412 v km 251,352 Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, její část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 4. Leština u Světlé: 2a,2b bez TV. Leština u Světlé: 2c bez TV, její část od návěstidla Se6 po návěstidlo Se8	T+S	N	V	D	6h	21.04.2025	08:45	21.04.2025	15:10												6														NVÚ+VNÚR změna def. vyloučeného zařízení (dopl. SK2a,2b,2c), pož. SEE H. Brod	údržba trakčního vedení, údržba úsekových dělících a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	5	3	O								5	5	30												
502	Zm	Z-33083 D	Leština u Světlé: 1c bez TV, její část od návěstidla Se7 po návěstidlo Se5 Leština u Světlé: 1a,1b bez TV. Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, její část od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV. Leština u Světlé: lichá jen TV,	T+S	N	V	D	6h	18.04.2025	07:45	18.04.2025	14:10												6														NVÚ+VNÚR změna terminu (pův. 27.4.), úprava def. vyloučeného zařízení (dopl. SK1a,1b,1c v Leštině u Sv.) požadavek SEE H. Brod	údržba trakčního vedení, údržba úsekových dělících a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	5	3	O								5	5	30												
502		Z-33083 B	Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV. Světla nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Světla nad Sázavou: lichá jen TV,	T+S	N		D	6h	26.04.2025	08:45	26.04.2025	15:10																											údržba trakčního vedení, údržba úsekových dělících a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	5	3	O								5	5	30												
502		Z-33083 E	Leština u Světlé: sudá jen TV. Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Víkaneč, její část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Víkaneč: 2. + TV,	T+S	N		D	7h	11.04.2025	08:40	11.04.2025	15:10												7															údržba trakčního vedení, údržba úsekových dělících a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace	5	3	O								5	5	30												
502	Zm	Z-33083 F	Víkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV. Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Víkaneč, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lich																																																													

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk duben 2025

[illegible]

Příloha č. 5 Plán měření TV – 1. cyklus 2025

Plán měření – 1. cyklus 2025

***Diagnostika trakčního vedení**

***Měřicí vůz – MVPTZ**

9. týden 2025

24. 02.	Po	>Údržba	km 000+000
25. 02.	Út	>Napěťová zkouška MV – SEE Ostrava	km 000+000
26. 02.	St	>Údržba	km 000+000
27. 02.	Čt	>Údržba	km 000+000
28. 02.	Pá	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
01. 03.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
02. 03.	Ne	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

10. týden 2025

03. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
04. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
05. 03.	St	>Zkušební jízda Bohumín – Břeclav – Bohumín	km 000+000
06. 03.	Čt	>Údržba	km 000+000
07. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
08. 03.	So	>Údržba	km 000+000
09. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

11. týden 2025

10. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
11. 03.	Út	>Údržba	km 000+000
12. 03.	St	>Údržba	km 000+000
13. 03.	Čt	>Návoz MV Bohumín – Praha Běchovice >Zkušební jízda Praha Běchovice – Praha Malešice – Praha Krč – Praha Radotín >Praha Radotín – Praha Krč – Praha Vršovice – Praha hl. n. – Praha Holešovice	km 000+000
14. 03.	Pá	>Údržba	km 000+000
15. 03.	So	>Údržba	km 000+000
16. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

12. týden 2025

17. 03.	Po	> Koridory 2025 >Praha – České Budějovice >České Budějovice – Nemanice II >Nemanice II – Nemanice I >Nemanice I – České Budějovice >České Budějovice – Praha hl. n. – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Děčín východ >Děčín východ – Děčín hl. n.	km 000+000
18. 03.	Út	> Koridory 2025 >Děčín hl. n. – Prostřední Žleb >Prostřední Žleb – Nové Sedlo u Lokte (za plotem) >Nové sedlo u Lokte – Chodov zhlaví (za plotem) >Chodov zhlaví – Cheb >Cheb – Vojtanov >Vojtanov – Tršnice >Tršnice – Františkovy Lázně >Františkovy Lázně – Mariánské Lázně	km 000+000
19. 03.	St	> Koridory 2025 >Mariánské Lázně – ÚNL jih >ÚNL jih – ÚNL sever >ÚNL sever – Kolín	km 000+000

20. 03.	Čt	>Koridory 2025 >Kolín – Olomouc >Olomouc – Štěpánov >Štěpánov – Petrovice u Karviné >Petrovice u Karviné – Karviná >Karviná – Dětmárovice >Dětmárovice – Petrovice u Karviné st. hr. >Petrovice u Karviné st. hr. - Bohumín	km 000+000
21. 03.	Pá	>Koridory 2025 >Bohumín – Čadca >Čadca – Přerov >Přerov - Olomouc	km 000+000
22. 03.	So	>Údržba	km 000+000
23. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

13. týden 2025

24. 03.	Po	>Koridory 2025 >Olomouc – Přerov – Kúty >Kúty – Havlíčkův Brod – Kolín – Kanín >Kanín – Velký Osek >Velký Osek – Kolín	km 000+000
25. 03.	Út	>Koridory 2025 >Kolín – Havlíčkův Brod – Modřice >Modřice – Česká Třebová – Pardubice – Hradec Králové >Hradec Králové – Praskačka >Praskačka – Pardubice	km 000+000
26. 03.	St	>Koridory 2025 >Pardubice – Kolín – Kanín >Kanín – Velký Osek >Velký Osek – Pardubice – Česká Třebová – Břeclav st. hr. >Břeclav st. hr. – Přerov – Drahotuše spojka – Lúky pod Makytou >Lúky pod Makytou – Horní Lideč	km 000+000
27. 03.	Čt	>Koridory 2025 >Horní Lideč – Uničov >Uničov – Přerov >Přerov - Beroun	km 000+000
28. 03.	Pá	>Koridory 2025 >Beroun – Chodová Planá >Chodová Planá – Pečky - Bohumín	km 000+000
29. 03.	So	>Údržba	km 000+000
30. 03.	Ne	>Údržba	km 000+000

14. týden 2025

31. 03.	Po	>Údržba	km 000+000
01. 04.	Út	>Údržba	km 000+000
02. 04.	St	>Údržba	km 000+000
03. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000
04. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
05. 04.	So	>Údržba	km 000+000
06. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

15. týden 2025

07. 04.	Po	>Bohumín – Praha – bez měření >Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí	km 000+000
08. 04.	Út	>Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – České Velenice >České Velenice – České Budějovice ranžír >České Budějovice ranžír – Horní Dvořiště st. hr. >Horní Dvořiště st. hr. – Lipno nad Vltavou >Lipno nad Vltavou – Rybník >Rybník – České Budějovice	km 000+000
09. 04.	St	>České Budějovice – Protivín – Písek >Písek – Plzeň hl. n. – Klatovy >Klatovy – Plzeň hl. n. – Nemanice II - Tábor	km 000+000
10. 04.	Čt	>Tábor – Bechyně >Bechyně – Tábor – Praha >Praha – Bohumín – bez měření	km 000+000
11. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
12. 04.	So	>Údržba	km 000+000
13. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

16. týden 2025

14. 04.	Po	>TBZ Vlkov u Tišnova – Křižanov, TBZ ŽST Vlkov u Tišnova	km 000+000
15. 04.	Út	>TBZ Vlkov u Tišnova – Křižanov, TBZ ŽST Vlkov u Tišnova	km 000+000
16. 04.	St	>TBZ Střelice – Zastávka u Brna	km 000+000
17. 04.	Čt	>Údržba	km 000+000
18. 04.	Pá	>Svátek	km 000+000
19. 04.	So	>Údržba	km 000+000
20. 04.	Ne	>Údržba	km 000+000

17. týden 2025

21. 04.	Po	>Svátek	km 000+000
22. 04.	Út	>Bohumín – Zábřeh na Moravě na vlaku bez měření >Zábřeh na Moravě – Kouty nad Desnou >Kouty nad Desnou – Šumperk >Šumperk – Uničov >Uničov – Hanušovice – Lichkov >Lichkov – Lichkov st. hr. >Lichkov st. hr. – Letohrad	km 000+000
23. 04.	St	>Letohrad – Ústí nad Orlicí >Ústí nad Orlicí – Choceň na vlaku bez měření >Choceň – Praskačka >Praskačka – Opatovice nad Labem Pohřebačka >Opatovice nad Labem Pohřebačka – Jaroměř >Jaroměř – Kanín – Nymburk – Sadská – Poříčany >Poříčany – Hradec Králové – Choceň >Choceň – Česká Třebová na vlaku bez měření	km 000+000
24. 04.	Čt	>Uzel Česká Třebová >Česká Třebová – Bohumín na vlaku bez měření	km 000+000
25. 04.	Pá	>Údržba	km 000+000
26. 04.	So	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000

27. 04.	Ne	>Prohlídka depo Bohumín	km 000+000
---------	----	-------------------------	---------------

18. týden 2025

28. 04.	Po	>TBZ ŽST Vsetín	km 000+000
29. 04.	Út	>Bohumín – Vrbice 93. kolej – Mošnov >Mošnov – Ostrava Vítkovice – Český Těšín st. hr. >Český Těšín st. hr. – Ostrava Kunčice – Ostrava báňské >Ostrava Báňské – Ostrava Kunčice >Ostrava Kunčice – Ostrava Svinov >Ostrava Svinov – Vrbice – Chalupki >Chalupki – Bohumín	km 000+000
30. 04.	St	>Údržba	km 000+000
01. 05.	Čt	>Svátek	km 000+000
02. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
03. 05.	So	>Údržba	km 000+000
04. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

19. týden 2025

05. 05.	Po	>Bohumín 6:42 – Přerov 7:46 na vlaku EC 101 bez měření >Přerov – Šlapanice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Šlapanice – Holubice >Holubice – Chrlice – Brno hl. n. – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno dolní – Střelice – Znojmo	km 000+000
06. 05.	Út	>Znojmo – Šatov st. hr. >Šatov st. hr. – Znojmo – Střelice – Brno Horní Heršpice (Výměna HV s ETCS) >Brno Horní Heršpice – Židlochovice >Židlochovice – Hrušovany u Brna >Hrušovany u Brna – Hustopeče u Brna >Hustopeče u Brna – Šakvice – Brno dolní – Brno Maloměřice >Brno Maloměřice – Brno Slatina – PSS – Nezamyslice – Olomouc >Olomouc – Bohumín na konci vlaku ČD bez měření	km 000+000
07. 05.	St	>Údržba	km 000+000
08. 05.	Čt	>Svátek	km 000+000

09. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
10. 05.	So	>Údržba	km 000+000
11. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

20. týden 2025

12. 05.	Po	>Návoz na TBZ Bohumín – Praha	km 000+000
13. 05.	Út	>TBZ Planá nad Lužnicí – Soběslav	km 000+000
14. 05.	St	>Odvoz po TBZ Praha – Bohumín	km 000+000
15. 05.	Čt	>Údržba	km 000+000
16. 05.	Pá	>Údržba	km 000+000
17. 05.	So	>Údržba	km 000+000
18. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000

21. týden 2025

19. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
20. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
21. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
22. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
23. 05.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
24. 05.	So	>Údržba	km 000+000

25. 05.	Ne	>Údržba	km 000+000
---------	----	---------	---------------

22. týden 2025

26. 05.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
27. 05.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
28. 05.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
29. 05.	Čt	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
30. 05.	Pá	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
31. 05.	So	>Údržba	km 000+000
01. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

23. týden 2025

02. 06.	Po	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
03. 06.	Út	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
04. 06.	St	>Měření v síti ŽSR	km 000+000
05. 06.	Čt	>Údržba	km 000+000
06. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
07. 06.	So	>Údržba	km 000+000
08. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

24. týden 2025

09. 06.	Po	>Bohumín – Praha – na vlaku bez měření >Praha hl. n. – Praha Vysočany – Milovice >Milovice – Dolní Žleb st. hr. >Dolní Žleb st. hr. – Děčín hl. n. >Děčín hl. n. – ÚNL Střekov	km 000+000
10. 06.	Út	>ÚNL Střekov – Ohníč – Žatec západ >Žatec západ – Březno u Chomutova >Březno u Chomutova – Most – Kadaň >Kadaň – Třebušice – Most nové – Oldřichov u Duchcova >Oldřichov u Duchcova – Litvínov >Litvínov – Louka u Litvínova >Louka u Litvínova – Most	km 000+000
11. 06.	St	>Most – Ohníč – ÚNL sever >ÚNL sever – ÚNL jih >ÚNL jih – ÚNL západ >ÚNL západ – ÚNL Střekov – Kolín >Kolín – Lysá nad Labem – Praha Vysočany – Praha hl. n.	km 000+000
12. 06.	Čt	>Praha – Bohumín – na vlaku bez měření	km 000+000
13. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
14. 06.	So	>Údržba	km 000+000
15. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

25. týden 2025

16. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
17. 06.	Út	>Bohumín – Praha na vlaku ČD bez měření >Praha hl. n. – Praha Zahradní město – Praha Malešice – Úvaly >Úvaly – Praha Zahradní město – Praha Krč – Praha Radotín >Praha Radotín – Praha Vršovice – Praha Vyšehrad >Praha Vyšehrad – Praha ONJ	km 000+000
18. 06.	St	>Praha ONJ – Praha Eden – Praha Hostivař >Praha Hostivař – Praha Malešice – Praha Libeň – Praha Vysočany – Praha Satalice >Praha Satalice – Praha Vysočany – Praha Libeň >Praha Libeň – Praha Holešovice >Praha Holešovice – Praha hl. n. >Praha hl. n. – Praha Holešovice >Praha Holešovice – Praha Libeň >Praha Libeň – Praha Masarykovo >Praha Masarykovo – Praha Masarykovo viadukt >Praha Masarykovo viadukt – Praha Vysočany >Praha Vysočany – Praha Masarykovo >Praha Masarykovo – Praha Libeň – Praha Malešice – Praha ONJ	km 000+000

19. 06.	Čt	>Praha – Bohumín na vlaku ČD bez měření	km 000+000
20. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
21. 06.	So	>Údržba	km 000+000
22. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000

26. týden 2025

23. 06.	Po	>Údržba	km 000+000
24. 06.	Út	>Údržba	km 000+000
25. 06.	St	>Údržba	km 000+000
26. 06.	Čt	>Údržba	km 000+000
27. 06.	Pá	>Údržba	km 000+000
28. 06.	So	>Údržba	km 000+000
29. 06.	Ne	>Údržba	km 000+000



Příloha č. 6

Projednání měsíčních výlukových plánů 3/2025, 4/2025, 5/2025
Porada

Datum konání 30.01.2025

Čas 10:00–12:00 hod.

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232; aplikace MS Teams

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ O12	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
VILÉM NOVÁK	SŽ O12	725 711 572	novak.vil@spravazeleznic.cz	
JIRÍ STEHLÍK	SŽ O12	942 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OŘ UNL	602 168 550	HAINIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
VLADIMÍR ŽELINKA	SŽ OŘ UNL	725 514 199	zelinka.v@spravazeleznic.cz	
GRIGOR VÍŠKOVA	SŽ OŘ O12	972 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
IVONA ŠLOSTOVÁ	SŽ OŘ O12/2	602 670 534	slustova@spravazeleznic.cz	
VACEK VALECH	SŽ-SEV	724 932 377	valach.v@spravazeleznic.cz	
OKI KOVÁČ	SŽ SEV	724 932 377	kovac@spravazeleznic.cz	
MARCELA ZALÁŽOVÁ	SŽ OŘ O12	724 367 042	zalazova@spravazeleznic.cz	
PETR LEDNICKÝ	SS VET	720 813 051	lednick@spravazeleznic.cz	
DALIBOR KOTASEK	SŽ OŘ O12	725 897 379	kotasek@spravazeleznic.cz	
JAROSLAV JANEČKO	SŽ O12	724 027 857	janecko@spravazeleznic.cz	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ SSZ	702 209 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
JIRKA HRAVKA	SŽ O15	602 384 408	hravka@spravazeleznic.cz	
FRANTIŠEK NOVÁK	SŽ O15	602 252 262	novak.fr@spravazeleznic.cz	
VILÉM HAMOUZ	SŽ CDPPak	725 068 965	hamouz.v@spravazeleznic.cz	
Michal Ryšavý	OŘ BRNO	972 646 661	rysav.m@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Luboš Mokříz	SŽ O12	604040263	motriz@spravazeleznic.cz	
Dušan MOLAŘEK	SŽ O12	602661781	molarik@spravazeleznic.cz	
Marcel RYŠAVÝ	ČEZ BNO	972646597	rysova@spravazeleznic.cz	
Jana Koldáček	SŽ O12	725813501	koldakov@spravazeleznic.cz	
Vojtěch Jelínek	SŽ O15	724993908	jelinke@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ OR HMK	720972248	kmonicek@spravazeleznic.cz	
MICHAL KREJČÍ	SŽ OR ARA	425440451	krejca@spravazeleznic.cz	
JANA VLASATÁ	SŽ O12	602650466	vlasata@spravazeleznic.cz	
Velara KUBÍČKOVÁ	SŽ OR PLK	972522444	kubickova@spravazeleznic.cz	
LIJAS KROUSEK	SŽ OR HA	607015012	kalous@spravazeleznic.cz	
JOSEF KOLÍEK	SŽ O12	725813510	koliek@spravazeleznic.cz	
MILOŠ KRÁTKÝ	-/-	602237495	kratky@spravazeleznic.cz	
PETR KUNIK	SŽ O12	725805707	kunik@spravazeleznic.cz	
HELENA ROŽYPALOVÁ	MTR s.r.o.	708128821	rozypalova@METRANS.RAIL.EU	
JIRÍ BUZOVSKÝ	ČD Cargo a.s.	725708381	viril.buzovsky@cdcargo.cz	
Jaroslav Týle	ŽES W90.cz	602590462	office@zesw90.cz	
Jan Roženský	ROPID	723408498	rozensky.jan@ropid.cz	
ONDŘEJ ŠTĚPÁN	ČD O12	702197040	stepan@op.oz	
MARTIN ZAHRAJKA	19SK	722450063	ZAHRAJKA.MARTIN@19SK.CZ	
ULASTIMIL JANOUŠEK	19SK	777347412	janus@vostini@19SK.CZ	
ELIŠKA NEDVĚDOVÁ	REGIOJET	702255122	eliska.nedvedova@regiojet.cz	
RICHARD PALACH	PKPCI	604456783	richard.palach@pkpcis.com	
HYNEK RICHTER	LEO EXPRESS	777490000	HYNEK.RICHTER@le.cz	
HANA RŮVHON	SŽ O12	601385020	rudova@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci Správy železnic.