

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 52466/2025-SŽ-GR-O12
Listů/příloh 196/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 10.07.2025

dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen 2025, září 2025 a říjen 2025

Dne 26.06.2025 se prostřednictvím aplikace MS Teams uskutečnila celostátní měsíční výluková rada Správy železnic, státní organizace, za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy. Zápis z jednání je uveden v příloze č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA

ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozdělovník
- Příloha č. 2 Zápis z jednání
- Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025
- Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025
- Příloha č. 5 Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O6, O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT
- VRT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

- podatelna fs2aa2t

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbxt2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcgbp3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORID LK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds
- ČD Cargo, a. s. 8tscdpq

- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CZ, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehjc
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LogiRail, s. r. o.	f9p55ys
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK – provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.	vr7ftn9
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LOKORAIL, a. s.	d6tgk6e
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi y
- LTE Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MH – spedition, s. r. o.	2u2sdx6
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- NZ Rail CZ, s. r. o.	urjn49y
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost – Cargo, a. s.	6hi88ts
- P.T.D. CZECH, s. r. o.	frmyz43
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Qalqam, s. r. o.	s2msjky
- Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt
- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw

- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD – Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- SOFISTIK SERVIS, s. r. o.	5tyh7ph
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- S-Rail CZ, s. r. o.	b25bynd
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- Tessta, s. r. o.	ckf62hg
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TORAMOS, s. r. o.	jiu7uw9
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- Valenta Rail, s. r. o.	tzz3cxj
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICKÁ Doprava, a. s.	5qbcifu
- Železnice Peštál, s. r. o.	rmygzdd
- Zubačka provoz s. r. o.	2dq5in7
- Zug agency, s. r. o.	eyd8hrk
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Sleeper Coöperatie U.A.	elmer.vanbuuren@europeansleeper.eu
- Helrom GmbH	tomas.janecko@helrom.com
- LTE Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- Steam Story Agency s.r.o.	info@festivalparnichlokomotiv.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce srpen 2025, září 2025 a říjen 2025

Datum konání 26.06.2025
Čas 10:00 – 14:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – říjen 2025
5. Projednání změn MP – srpen 2025
6. Projednání změn SUP – září 2025
7. Projednání změn SP – říjen 2025
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil ředitel SŽ GR O12, Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Během jednání uvedl aktuální informace k požadované a v režimu 6+ předhlášené výluce na VR 706 dle ROV 93085, etapa A, v úseku Omlenice – Holkov, požadované v termínu od 01.10.2025 (08:40 hod.) do 04.11.2025 (19:10 hod.). V současné době se nepodařilo dosáhnout shody na potřebě jejího konání s dopravcem CityRail. Jednání doposud nepovažujeme za ukončené. Současným požadavkům dopravce nemůžeme vyhovět. Za Správu železnic, státní organizaci, tento požadovaný termín výluky i přesto nadále platí. Stejně tak platí, že pokud bude zastaven provoz v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště, bude zachována odklonová trasa pro nákladní dopravu přes Havlíčkův Brod či Českou Třebovou, jak bylo požadováno dopravci METRANS a ČDC. V tomto období na požadované objízdné trase není možné konat souběžné výluky generující ZP, a to ani v nočních hodinách.
- Informoval, že dne 12.07.2025 měly na VR 309 probíhat výluky za účelem výměny softwaru SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIME v dopravních Červenka až Česká Třebová dle ROV 55017, etapy A až J. Na základě informací od zhotovitele nebude možné daný termín dodržet. V současné době se hledá jiný vhodný termín realizace těchto výluk. Na základě oznámení zhotovitele AŽD ze dne 30.06.2025 se diskutuje termín 27./28.07.2025. Výluky budou probíhat za omezeného provozu v nočních hodinách, v délce 4 hodiny, dle opatření uvedených v ROV 55017. Po dobu výluky bude provoz zachován.

Průběh porady řídil SŽ GR VO O12/2, p. Jiří Novák, který úvodem a během jednání:

- Požádal zúčastněné o zapsání do prezenční listiny; odkaz na ni je uveden v pozvánce.
- Informoval o aktuálním vývoji a odstraňování následků povodní ze září 2024 v úseku Mikulovice – Písečná. V současné době zde probíhá nepřetržitá výluka dle ROV 23079, etapa A, která bude prodloužena s předpokládaným ukončením dne 13.12.2025 ve 24:00 hod.

- Během projednávání výluk stavby „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ na VR 504 dle ROV 73061, která bude v říjnu 2025 pokračovat etapou A (nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Výhybna Kyjice – Odbočka Vrskmaň, určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 a další vyjmenované rekonstrukční práce v úseku), bylo na základě informací od zhotovitele sděleno, že výluka bude prodloužena do 23.12.2025 z důvodu neočekávaných komplikací s mostovkou estakády Vrskmaň (původní termín ukončení byl 18.11.2025). V souvislosti s tím a s výlukami v oblasti Karlovy Vary – Dvory upozornil, že případné zastavení provozu nesmí být v souběhu se zastavenými provozy v Německu ve směru na Bad Schandau, které jsou plánovány v termínech 27.10. – 07.11.2025 a 02.12. – 10.12.2025. V tomto období nebudou ze strany O12 povolovány další ZP na výše uvedených stavbách, aby byla zachována odklonová trasa pro nákladní vlaky.
- Sdělil informace o ukončení výluk generujících zastavení provozu k 15.06.2025, které byly zavedeny pro odstraňování následků mimořádné události v dopravně Hustopeče nad Bečvou. Upozornil, že byla zrušena původně požadovaná výluka SZZ dle ROV 25022, etapa A, plánovaná od 15.06.2025.

Zástupce SSZ oblast Praha, Ing. Tomáš Moravka během jednání:

- Na základě vznesených dotazů ze strany dopravce České dráhy, a. s., ROPID a CDP Praha na upřesnění výluk stavby Praha Masarykovo nádraží a sdělení, zda od 01.08.2025 bude probíhat výluka 701. staniční koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží, informoval o současném stavu a problematice daných výluk. Vzhledem ke skutečnosti, že od 01.08.2025 nebude jízda po 701. koleji zabezpečena, bude kolej 701 vyloučena i kolejově. Na dotaz dopravce České dráhy, a. s., zda má aktivovat připravovaná opatření, bylo potvrzeno, že ano – opatření bude třeba aktivovat. Na žádost SŽ GR O12 je třeba, aby SSZ oblast Praha předložila aktualizovaná situační schémata dopravní Praha Masarykovo nádraží včetně stavebních postupů, ze kterých budou zřejmá vyloučení během jednotlivých stavebních postupů. Stejně tak je nutné předložit i aktualizovanou dokumentaci pro stavbu Praha-Smíchov. V případě změn s dopady na provoz bude nutné tyto změny projednat se SŽ GR O12.

Zástupce ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vzněl všeobecný dotaz, zda ze střednědobých plánů lze vyčíst informaci, jestli u doplněných či změněných výluk oproti RPV bude, nebo nebude přidělována kapacita ad hoc nákladním vlakům.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Ve střednědobých plánech jsou vpravo uvedeny sloupce Dopravní omezení a opatření, kde lze zjistit, zda je kapacita vyčerpaná, nebo zda byly odřeknuty trasy. U výluk se zpracovaným VNJR bude dostupná kapacita patrná z těchto jízdních řádů.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během červnové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupci SSV Ing. Josef Valach a p. Jiří Kocich informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Opt. traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)**“, Provádějí se úpravy na mostech a propustcích v traťovém úseku a úprava autobloku směr Albrechtice pro TBZ 27.06.2025. V ŽST Havířov proběhly aktivace prvků zab. zař. k ukončení SP3 - 19.06.2025.

Stavba „**Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení – Bohumín**“, setrvalý stav.

Stavba „**Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín,**
Výluky dle plánu prací od zhotovitele platí (srpen, září, říjen).

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC,**
Červenec překlopení SP1B (2.TK, ODB A-B) na SP 2B (1. TK, ODB B-A).

Stavba „**St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B),**
Probíhají výluky TV na úseku Horní Lideč – státní hranice ČR/SK pro zbudování trakčních podpěr. Původní TNS byla uvedena mimo provoz a byla aktivována převozná TNS 3kV stejnosměrné trakce. Je prováděna demontáž původní výzbroje TNS. V červenci se budou prodlužovat nepřetržité výluky, z důvodu změny technologie zakládání základů pro stožáry TV.

Stavba „**Sanace nestabilního úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248,**
Vydáno stavební povolení, otevírání nabídek VZ na realizaci stavby 02.07.2025.

Stavba „**Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,** čekáme na HMG prací od zhotovitele.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),**
nejbližší výluky – červenec noční ZP, srpen-září TZZ Nezamyslice – Němčice n. H. – Kojetín, platí.

Stavba „**Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov,**
Oznámení o povolení záměru stavby dráhy bylo vydáno 09.05.2025, nabytí právní moci lze předpokládat koncem 07 a počátkem 08/2025 bude předání staveniště.

Stavba „**Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR),**
setrvalý stav.

Stavba **TNS B. Černovice (D&B),**
zhotovitel odevzdal konečnou dokumentaci, probíhají přípravné práce bez výlukové činnosti.

Stavba „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“ (most Bubeníčкова) – odvolání proti stavebnímu povolení řeší MD ČR, aktuálně nejsou žádány žádné výluky, bude upřesňováno dle vývoje situace.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno**“ (viadukt Křenová) – probíhají hlavní stavební práce v nepřetržité výluce do 28.07.2025, poslední červnový víkend krátkodobé výluky částí SK 1, 3 na židenickém zhlaví ŽST Brno hl. n. pro montáž mostní konstrukce, v 07/2025 krátkodobé výluky pro práce na ŽSv, SVÚ ASP a úpravy TV vč. regulace.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo – Okříšky**“ (Moravské Budějovice) – na 18.07.2025 plánováno ukončení nepřetržitého ZP, čímž dojde k dokončení hlavních stavebních prací vyžadujících výlukovou činnost.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – do 2. pol. 11/2025 probíhají hlavní stavební práce výlukou SKS.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – probíhá dlouhodobá nepřetržitá výluha 1. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Přibyslav, průběžně noční ZP. Významnou výlukou nepřetržitý ZP Sázava u Ž. – Přibyslav – Pohled v období 20.07.-01.8.2025, návazně dojde k 01.08.2025 k překlopení stavebních postupů na výlukou SKS ŽST Přibyslav, ZP bude využit také pro IG průzkum Sázava u Ž. – Přibyslav a práce OŘ.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) – Světlá nad Sázavou (mimo)**“ – postupně zařazovány výluky pro IGP, budou také využity vybrané výluky OŘ.

Stavba „**Prostá elektrizace vč. ETCS trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun**“ – probíhá soutěž na zhotovitele stupně Projekt + Realizace vč. IG průzkumu. Na základě dotazů uchazečů je aktuální předpokládaný termín otevírání obálek 21.07.2025, návazně budou na nejbližší výlukové poradě přesunuty požadavky výluk pro IG průzkum ze 09/2025.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“ – zaktivováno MPZZ v oblasti vjezdové skupiny. Dlouhodobě probíhají výluky pro hlavní stavební práce vč. SK 27-35 odjezdové skupiny pro výstavbu podchodu, do 11.07.2025 výluha 100. koleje, která se překlopí ve 2měsíční výlukou kolejí 96, 96a (200. kolej staré označení) pro sanační práce mostního objektu a výstavbu spojek nového obvodu Potok. Dne 10.07.2025 denní ZP ve vjezdové skupině pro montáž napájecích převěsů.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“ – s ohledem na vývoj stavebního řízení, probíhající komplikované majetkoprávní vypořádání, jednání o přeložkách sítí a kácení jsou požadavky výluk na 09-10/2025 zrušeny – budou nárokovány od 11/2025, bude dále upřesňováno.

Stavby „**Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1.+3. etapa**“ (lokalita Borohrádek a Lipovka);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa (Týniště n. O., výhybna Rašovice, most km 0,740);

Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 2a.+2c. etapa (Týniště n. O. – Častolovice);
Elektrizace Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2a. etapa (Týniště n. O. – Častolovice) – průběžně probíhají přípravné práce, od 22.06. se koná nepřetržitý ZP Týniště n. O. – Častolovice – Solnice s trváním téměř do konce srpna 2025. V souvislosti se stavebními pracemi v oblasti SK 201 (nové číslování) budovaného nákladového nádraží ŽST Solnice je u výluky et. 53137 C (29.08.-14.10.2025) doplněno a upřesněno místo vyloučení.

Stavba „**Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice**“ – do 2.7.2025 probíhá ZP především pro aktivaci provizorního ZZ ŽST Heřmanův Městec. Z důvodu prodloužení realizace nového technologického domku v ŽST Kostelec u H. M. není technicky možné k 2.7.2025, s koncem ZP, zaktivovat nové SZZ v dané stanici, přilehlá TZZ, PZZ v Kostelci u H. M. a v úseku Kostelec u H. M. – Heřmanův Městec. Pro zajištění provozu nákladní dopravy je uvažováno řešení ve formě výluk ZZ v období 02.-11.07.2025.

Stavba „**Implementace ETCS Regional Choceň – Litomyšl**“ – od 10/2025 zadány kolejové výluky dle projektu, který je tvořen v rámci stupně Projekt + Realizace s požadavkem SŽ na akceleraci. Probíhají jednání ohledně výluk sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Předhlašuje se výluka celého úseku Choceň – Litomyšl v období 01.-13.12.2025, podrobněji bude řešeno při projednávání 12/2025.

Stavba „**Modernizace ŽST Jihlava město**“ – do konce 08/2025 probíhá 3měsíční nepřetržitý ZP.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval také o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 7. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží pro její demontáž a realizaci archeologického výzkumu, která poběží do konce roku 2026, nepřetržitou výlukou 104, 106 a 108. staniční koleje v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6., 701., 702. v ŽST Praha Masarykovo nádraží, traťové koleje č. 202 v úseku Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží-Sluncová, a staničních kolejí č. 102, 202 a 120 v ŽST Praha Masarykovo nádraží-Sluncová a Praha Masarykovo nádraží-Hrabovka pro přestavbu sudé části obvodu Sluncová a obvodu Hrabovka, která poběží do začátku srpna. Na konci července proběhne 7denní nepřetržitá výluka celé ŽST Praha Masarykovo nádraží pro aktivaci provizorního ZZ, která bude ukončená na začátku srpna současně s ukončením výluk staničních kolejí č. 701. a 702. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 6, 7, 8, 9 a 701. pro dokončení výstavby nového kolejiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 6, 8, 8A, 8B, 8D, 9B, 10, 12, 14 a 16 v ŽST Praha-Smíchov pro výstavbu IV. nástupiště a rekonstrukci III. nástupiště, které poběží do druhé poloviny roku 2026, nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a nepřetržitou výlukou 1. a 2. staniční koleje v ŽST Praha-Smíchov pro rekonstrukci vyšehradského záhlaví a zhlaví, která poběží do druhé poloviny roku 2026. Na konci srpna proběhne 5denní nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku výhybna Vyšehrad – Praha-Smíchov pro odstranění havarijního stavu krajní výhybky v ŽST Praha-Smíchov, která bude generovat kompletní zastavený provoz v tomto úseku;

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov včetně Mochovského záhlaví v ŽST Čelákovice, která poběží do poloviny října, a nepřetržitou výlukou 2.traťové koleje v úseku Čelákovice – odb. Záluží pro zprovoznění čelákovické přeložky, která poběží do poloviny července. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Mstětice – Čelákovice pro definitivní napojení čelákovické přeložky, která poběží do konce srpna.

Stavba **„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“** – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 109, 111, 113, 115, 117 a 120 v ŽST Kolín pro výstavbu kabelovodu, která poběží do poloviny roku 2027, nepřetržitou výlukou staniční koleje č. 116 v ŽST Kolín pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště, která poběží do konce listopadu, a nepřetržitou výlukou 114. staniční koleje v ŽST Kolín pro vložení mostního provizoria, která poběží do druhé poloviny srpna. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č. 114 v ŽST Kolín pro odstranění mostního provizoria, která poběží do konce listopadu.

Stavba **„Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice, celé ŽST Praha-Bubny a obou traťových kolejí v úseku Praha-Bubny – Odb. Stromovka, a v úseku Praha-Bubny – Praha Masarykovo nádraží pro zprovoznění nové ŽST Praha-Bubny a napojení všech traťových úseků, která poběží do začátku srpna.

Stavba **„Sanace tělesa železničního spodku Lovosice – Bohušovice“** – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce srpna. Na ní bude navazovat 48hodinová výluka ZZ v obou traťových kolejích v úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice, která bude generovat mezistaniční jízdu v tomto úseku. Ve druhé polovině měsíce srpna bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Lovosice – Bohušovice nad Ohří pro kompletní rekonstrukci traťového úseku, která poběží do poloviny měsíce listopadu.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město“** – pokračuje bez výluk; v polovině září bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Chotětov pro realizaci druhé části této stavby.

Stavba **„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Turnov – Malá Skála – Železný Brod, která poběží do první poloviny září.

Stavba **„Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 – 16,500 na trati Železný Brod – Tanvald“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Tanvald – Velké Hamry – Železný Brod, která poběží do první poloviny září. Na začátku srpna bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Železný Brod – Semily, která poběží do první poloviny září;

Stavba **„Rekonstrukce dolnolučanského tunelu v trati Liberec – Harrachov“** – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Jablonecké Paseky – Smržovka, která poběží do konce září.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Chrastava“** – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Chrastava včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Liberec – Chrastava a Chrastava – Hrádek nad Nisou pro kompletní přestavbu stanice, která poběží do konce září.

Stavba **„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“** – pokračuje nepřetržitou výlukou celé ŽST Hrádek nad Nisou včetně nepřetržité výluky traťové koleje v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou, která poběží do konce září, a nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Hrádek nad Nisou – Hrádek nad Nisou státní hranice pro rekonstrukci traťového úseku, která poběží do konce října.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby **„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou“**, **„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“** a **„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“**.

Zástupce SSZ oblast Plzeň p. Jaromír Talůžek informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba **„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ (VR 521, ROV 63005)** – Srpen a září je beze změn. V říjnu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63005 etapy V, W v ŽST Karlštejn a dle ROV 65001 etapa Y což je výluka ETCS 1. a 2. TK v úseku Karlštejn – Beroun. Plánované ukončení 13.12.2025. V úseku Beroun - Odb. Lom pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63005 etapy C+S (do 14.11.) a SK 1a v ŽST Beroun dle ROV 63005 etapy L (do 14.11.). Na říjen byly odsouhlaseny noční ZP s opatřením ND dle ROV 63005 etapy E3, G3 (01./02.-31.10./01.11.). Zpracovatel VNJR zadal požadavek na prohození termínu nepřetržitých výluk dle ROV 63005 H11+Z11 (07.-10.10.) a A12+P12 (09.-11.10.). Tento byl prověřen, ale z technologických důvodů je neproveditelný.

Stavba „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“ (VR 521, ROV 63069):

V září byly doplněny denní výluky dle ROV 63069 etapy G1 (08.-12.09.) a L1 (30.09.). Noční výluky dle ROV 63069 A4+C4+D4 ve dnech 12./13.09.-14./15.09 se ruší. Na říjen byly odsouhlaseny výluky v úseku Odb. Závodiště – Praha Radotín dle ROV 63069, jedná se o denní výluky dle etap L1 (1.TK 01.10.), M1 (2. TK 02.-03.10.) a dle etap M+L 1. + 2.TK nepřetržitě 04.-05.10. (toto provedeno v souběhu se stavbou Smíchov). Dle svých vyjádření dopravci výluky akceptují. Dne 14.10. budou zahájeny nepřetržité výluky dle ROV 63069 J+S (do 30.11.).

Stavba „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)“ (VR 528, ROV 63067):

Srpen a září je na této stavbě **výlukově** beze změn. V říjnu pokračuje nepřetržitá výluka SK 2, 2a v ŽST Kladno dle ROV 63067 B (do 12.12.).

Stavba „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ (VR 504, ROV 73061):

V říjnu pokračuje etapou A nepřetržitá výluka 2. TK Výh. Kyjice – Odb. Vrškaň určená pro první část rekonstrukce mostu v km 57,255 (a další vyjmenované rekonstrukční práce v úseku). Během této etapy bude z důvodu bezpečnosti při prováděných pracích zavedena v sousední 1. TK Odb. Vrškaň – Výh. Kyjice pomalá jízda 50 km/h (délka upravovaná podle postupu prací). **Dle informace od zhotovitele bude výluka prodloužena do 23.12. z důvodů neočekávaných komplikací s mostovkou estakády Vrškaň (původní ukončení 18.11.2025).** Pokračuje též nepřetržitá výluka 4. SK (bez TV) ve Výh. Kyjice pro odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech a odstavení žel. vozů se štěrky dle Etapy L (výluka také pokračovat do 23.12.2025). Dále pokračuje etapa D1, nepřetržitá výluka mezi Odb. Vrškaň a Odb. Dolní Rybník pro výměnu závěsů trakčního vedení, výměnu napájecího lana, výměnu trolejového drátu a pro regulaci trakčního vedení s termínem ukončení 08.10.2025. V říjnu začíná etapa M, což je nepřetržitá výluka od 13.10.2025 do 22.10.2025 07:30-N-17:30. Vyloučí se trakční vedení ve Výh. Kyjice na výměnu závěsů a napájecího lana trakčního vedení, výměnu trolejového drátu a regulaci trakčního vedení.

Na základě požadavku zhotovitele budou bez náhrady zrušeny etapy O, H2, N (N1), T.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Pruněrov (včetně)“ (VR 533, ROV Z-73299) -

Do září jsou doplněny první výlukové etapy stavby dle ROV 73299 (A nepřetržitá, B, C, D, J a J1 - denní) určené pro výstavbu základů trakčního vedení, demontáž stávajícího trakčního vedení a demontáž částí určených staničních kolejí.

V říjnu se konají denní výluky dle etap D, E, F, G, K na demontáž stávajícího trakčního vedení, demontáž částí určených staničních kolejí a výstavbu základů trakčního vedení v dopravně Kadaň-Pruněrov a 2. TK Kadaň-Pruněrov – Klášterec nad Ohří.

Stavba „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 – 186,000 – 2. etapa“ (VR 533, ROV 73007) -

Nyní předpokládáme, že k ukončení výluk dle ROV 73007 by došlo 02.10.2025 a zahájení další etapy by proběhlo 03.10.2025. Předpokládá se, že výluky potrvají do 14.11.2025 s tím, že některé noční výluky budou generovat zastavený provoz a ND.

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně“ (VR 543, ROV 73195)

– Do 25.10.2025 pokračuje et. C, je vyloučena část nástupiště u 1. staniční koleje od km 67,723 do km 67,898 na dokončovací práce.

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bečov nad Teplou“ (VR 719) - stavba v realizaci, v oblasti výluk beze změn.

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň-Žatec“ (VR 719) – proběhlo jednání výběrové komise, byl vybrán zhotovitel a je připravována SOD.

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“ (VR 711, ROV 93107) -

29.08.2025 budou oproti původnímu plánu souběžně zahájeny dvě etapy výluk dle ROV 93107. Etapa B (nově vložená etapa uvedená v ZT 08) je denní výluka v čase 08:00-16:00, kdy proběhne výluka TV zelené sekce stanice Klatovy z důvodu vložení děličů trakčního vedení do trakce nad 5. SK a bude proveden odtah TV. V etapě A s termínem ukončení 11.12.2025 probíhá výluka nástupištní hrany u 1. nástupiště a TV nad 5. SK (dílní změna uvedená ve ZT 08 a 09). V rámci výluky budou prováděny práce na povrchu nástupiště, úprava GPK 5. SK, regulace TV.

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“ (VR 712, ROV 93041):

Probíhá etapa A s předpokládaným termínem ukončení 13.12.2025, kdy je vyloučena část nástupištní hrany u SK č. 501 od km 105,086 do km 105,115. Probíhají pokračující rekonstrukční práce na výpravní budově. Kolem pracovního místa je pomalá jízda 50 km/h v délce 150 m.

Plánované pravidelné středeční noční výluky dle ROV 93037 pro zásobování stavby a odvoz materiálu již od července nejsou objednávány, případná potřeba těchto výluk bude řešena operativně v rámci týdenních plánů na základě požadavku zhotovitele.

Stavba „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“ (VR 713, ROV 93008) – Stavba v realizaci, v říjnu pokračuje nepřetržitá výluka dle ROV 93008, etapa A.

Stavba „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň-Žatec“ (VR 719, ROV 93062) – V říjnu pokračuje nepřetržitá výluka TK Plasy – Mladotice dle ROV 93062 etapa A pro rekonstrukci mostů a malého plaského tunelu. Je zde zastavený provoz a zavedena náhradní doprava. Zároveň pokračuje v ŽST Mladotice výluka určených SK dle etapy E1, kdy probíhá svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce a příprava manipulačních prostředků pro manipulaci s konstrukcí. Obě etapy mají předpokládaný konec 29.10.2025. Po ukončení nepřetržité kolejové výluky v úseku Plasy – Mladotice se předpokládá zavedení konsolidační pomalé jízdy.

Stavba „Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně“ (VR 702, ROV 93058) – V říjnu pokračují nepřetržité výluky se zastaveným provozem a náhradní dopravou pro realizaci rekonstrukce mostu v km 1,279 Tábor – Bechyně dle ROV 93058 etapy A, B/B1 (B do 23.10./B1 od 27.10.).

Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“ (VR 712 + 717, ROV 93117)

V říjnu bude probíhat výluka na zhotovení geoprůzkumu dle etapy B ROV 93117, což je nepřetržitá výluka se zastaveným provozem a náhradní dopravou ve dnech 18.-19.10.2025 08:10-N-08:05 hod. v úseku Holýšov – Domažlice pro provedení jádrových vrtů a kopaných sond. Následovat bude etapa C, noční výluka se zastaveným provozem z 20./21.10.2025 22:00-3:00 v úseku Staňkov Vránov – Horšovský Týn pro provedení kopaných sond, a nakonec etapa D, také noční výluka se zastaveným provozem 21./22.10.2025 v úseku Domažlice dob. 401 – Česká Kubice pro provedení kopaných sond.

Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany – Chotěšov (mimo)“ – probíhá vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele a stavba **„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany – Chotěšov (mimo) – TNS Skvrňany“** – vybrán zhotovitel, probíhá příprava SOD k podpisu.

Stavba „Implementace ETCS Regional Ejpovice – Radnice“ – stavba v režimu D+B, probíhá vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele.

Stavba „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany – Bezručice“ (VR 714, ROV 93070) – Na základě žádosti zhotovitele byly do ROV 93070 na září přidány noční výluky (8x) se zastaveným provozem. Původně se jednalo o noční výluky v termínech 01./02.-04./05.09. a 08./09.-11./12.09. v čase 20:10-03:50. Nyní zhotovitel požádal o úpravu termínu konání výluk – první 4 výluky budou zrušeny a místo nich budou doplněny 3 noční výluky v termínu 05./06. – 07./08.09. Jde o výluky pro rozrušení a odtěžení zjištěného skalního podloží v místě stavby. Následovala by nepřetržitá výluka dle plánu v termínu 15.-29.09.2025.

4. Projednání výluk nad RPV – říjen 2025

Říjnové výluky projednané na červnové celostátní měsíční výlukové poradě, které byly zařazeny nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2025“, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-23324 K	Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabl.) - Návší (Nawsie) , zab. zař.: PZS km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272)	06.10.2025-13.10.2025	07:00 - 19:00	oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272)	Nad RPV.
301	Z-23347 A	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína , 1. + TV, Havířov , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov , 1., 1a, 1b, 1c, 3., 5., 5a, 101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov , zhl. od náv. Se10 po náv. S1, S3, S5a. Havířov , 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422	03.10.2025-06.10.2025	23:30 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov – SP 4B – demontáž pažení, úprava TV, montáž bran	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
301	Z-23347 A	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína , 1. + TV, Havířov , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov , 1., 1a, 1b, 1c, 3., 5., 5a, 101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov , zhl. od náv. Se10 po náv. S1, S3, S5a. Havířov , 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422	10.10.2025-13.10.2025	23:30 - 04:15	optimalizace ŽST Havířov – SP 4B – demontáž pažení, úprava TV, montáž bran	Nad RPV. ZP+LNT+ND.
301	Z-23347 B	Havířov , zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. L12, L14, L16 po nám. výh. č. 44a.	20.10.2025-27.11.2025	08:00 - 17:00	optimalizace ŽST Havířov – SP 4B – snesení výhybek 39 a 42, pokládka výhybky 28, odvodnění, napojení do šachty	Nad RPV.
305	Z-23323 K	Karviná město , 101a bez TV, výh.: 101, 102,	06.10.2025-15.10.2025	07:00 - 17:00	oprava výh. č. 101, 102	Nad RPV.

305	Z-23287 B	Bohumín – Bohumín st. hr., traťová + TV,	15.10.2025-20.10.2025	07:30 - 19:00	Oprava přejezdové konstrukce v km 278,068 (P6535)	Nad RPV. ZP+ND. Projednání 6+
305	Z-23287 P2	Bohumín – Bohumín st. hr., zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 278,068 (P6535) v úseku Bohumín – Bohumín st. hr.	15.10.2025-20.10.2025	07:30 - 19:00	Vypnutí přejezdu z činnosti v km 278,068 (P6535)	Nad RPV. Projednání 6+
305	Z-23287 A	Bohumín-Vrbice, 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice, záhl. od náv. CL po náv. S618a. Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr., traťová + TV,	01.10.2025-15.10.2025	06:40 - 07:30	(1.10.-3.10.) - úprava bezстыkové koleje, úprava GPK v km 0,000-2,415; (4.10.- 15.10.) - oprava trakčního vedení stavba stožárů TP a výstroj, demontáž a montáž trakčního vedení; (11.10.- 15.10.) - oprava přejezdové konstrukce v km 2,720 (P6535).	Nad RPV. ZP. Projednání 6+
305	Z-23328 G	Bohumín-Vrbice, 622., 624., 626., 628., 634. jen TV,	01.10.2025-05.10.2025	06:40 - 17:30	oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice – Bohumín- Vrbice st.hr.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23328 H	Bohumín-Vrbice, 622., 624., 626., 628., 634. jen TV,	11.10.2025-15.10.2025	06:40 - 07:30	oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice – Bohumín- Vrbice st.hr.	Nad RPV. NVÚ.
305	Z-23287 P1	Bohumín-Vrbice – Bohumín-Vrbice st.hr., zab. zař.: PZS v km 2,720 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 2,720 (P6535) v úseku Bohumín – Bohumín-Vrbice st.hr.	11.10.2025-15.10.2025	07:30 - 07:30	Vypnutí přejezdu z činnosti v km 2,720 (P6535)	Nad RPV. Projednání 6+
305	Z-23251 A	Ostrava hlavní nádraží, 101b bez TV, 101b, 1a jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b.	25.10.2025-14.11.2025	07:40 - 16:00	Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel	Nad RPV. Havarijní stav. VNJŘ.
305	Z-23334 G	Ostrava vjezdové výhybky – Ostrava-Svinov, 2. + TV, Ostrava-Svinov, 2., 4., 4a jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se9.	18.10.2025-20.10.2025	07:00 - 19:00	výměna kolejnic, úprava GPK ASP, zřízení BK	Nad RPV. NVÚ+VNJŘ.
305	Z-23294 Z	Polom – Hranice na Moravě, zab. zař.: PZS v km 213,590 (P6493), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 213,590 (P6493)	01.10.2025-06.10.2025	07:25 - 19:30	oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493)	Nad RPV.

305	Z-23319 A	Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B, 1., 2. + TV, Odb Jezernice B, celá + TV, Odb Jezernice A – Odb Jezernice B, 2. + TV, Odb Jezernice A, celá + TV, Odb Jezernice A – Drahotuše, 1., 2. + TV,	24.10.2025-27.10.2025	00:20 - 04:20	BC LiDr – montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry	Nad RPV. ZP+ND.
305	Z-23314 B	Přerov, zhl. střední od hrotu jazyka výh. č. 76 po námezník výh. č. 74.	21.10.2025-01.11.2025	07:00 - 17:00	nahrazení výhybek č. 74 a 76 kolejovým polem, svaření do BK	Nad RPV.
316	Z-23332 A	Hulín, 12. + TV, od začátku výh. č. 24 po začátek výh. č.35 Hulín, 16., 18. bez TV, 8., 8a, 8b, 10. jen TV, 14. + TV,	13.10.2025-03.11.2025	08:00 - 14:00	Oprava staničních kolejí č.12,14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-23333 F	Tlumačov, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov, lichá + TV,	03.10.2025-05.10.2025	08:10 - 15:45	Oprava přejezdu v km 161,657 (P8170), odstranění defektoskopické vady, svařování do BK. Úplná zavírka přejezdu v km 161,657 (P8170)	Nad RPV. NVÚ.
316	Z-35023 A	Lužice – Moravská Nová Ves, zab. zař.: TZZ v 1., 2. traťové koleje.	02.10.2025-09.10.2025	08:00 - 14:00	výměna výstroje traťového zabezpečovacího zařízení	Nad RPV.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
302	Z-23329 A	Vratimov, 3. bez TV, výh.: 5,	06.10.2025-N-08.10.2025	07:00-N-18:00	výměna pražců ve výh. č. 5	Nad RPV. Není možné křižování Os vlaků
302	Z-23330 C	Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice, traťová bez TV, Veřovice, 4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm, 4. bez TV, záhl. traťové koleje směr Veřovice od náv. S po hrot výh. č. 15.	15.10.2025-N-20.10.2025	07:45-N-18:00	oprava GPK pomocí ASP	Nad RPV. ZP+ND.
304	Z-23306 A	Rožnov pod Radhoštěm, celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm – Střítež nad Bečvou, traťová bez TV, Střítež nad Bečvou, celá bez TV, Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťová bez TV,	01.10.2025-N-05.11.2025	07:30-N-15:20	Oprava TK, oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol. lože.	Změna od RPV. V RPV 11.04. - 04.07.2025 85N, přesun termínu, využití 36N ZP+ND.

308	Z-23317 A	Horní Lideč – Valašská Polanka, 2. + TV,	22./23.10.2025, 23./24.10.2025 24./25.10.2025, 25./26.10.2025, 26./27.10.2025, 27/28.10.2025	23:50 - 04:20	Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč Přípravné práce	Nad RPV. ZP. Souběh s ROV 23010 A
308	Z-23315 A	Valašská Polanka – Vsetín-Bečva, 2. bez TV, Valašská Polanka – Vsetín-Bečva, 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962	07.10.2025-N-15.10.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů	Nad RPV. VNJŘ.
308	Z-23315 B	Vsetín-Bečva – Valašská Polanka, 1. bez TV, Vsetín-Bečva – Valašská Polanka, 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962	21.10.2025-N-29.10.2025	08:10-N- 17:00	Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů	Nad RPV. VNJŘ.
308	Z-23346 B	Hustopeče nad Bečvou, sudá + TV, Hustopeče nad Bečvou, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou, 2. + TV,	28.10.2025-N-26.11.2025	08:00-N- 08:00	ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průběžné koleje koleje č.2, montáž výhybek č. 1, 4, 6, GPK, svařování. Dne 11.11.2025 proběhne přezkoušení SZZ v ŽST Hustopeče n.B.. Od 12.11. do 26.11.2025 práce pro SEE OLC.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23346 A	Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou, lichá + TV, Hustopeče nad Bečvou, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou.	01.10.2025-N-28.10.2025	08:00-N- 08:00	ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průběžné koleje č. 1, montáž výhybek č. 2, 3, 5 a jejich přípojů, úprava GPK, svařování. Dne 12.10.2025 proběhne přezkoušení staničního ZZ v ŽST Hustopeče n. B.	Nad RPV. NVÚ.
308	Z-23348 A	Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, 1. bez TV, Hranice na Moravě město – Hranice na Moravě, 2. bez TV,	04./05.10.2025, 05./06.10.2025	23:10 - 04:10	Oprava mostu silnice I/47, pokládka nosníků	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP.

310	Z-23325 D	Krnov, 6. bez TV, Krnov, 8. bez TV, Krnov, výh.: 19, 32, 37,	13.10.2025-N-22.10.2025	07:00-N-17:00	oprava staniční koleje č. 6 - výměna kolejového lože a kolejového roštu	Nad RPV.
313	Z-55024 A	Dzbel – Chornice, zab. zař.: PZS v km 36,936 (P6593) a 37,403 (P6594).	13.10.2025-N-24.10.2025	08:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách	Změna od RPV. V RPV 22.-24.09.2025 3x12hod., přesun termínu, navýšení délky výluky na 12N
313	Z-55024 B	Dzbel – Chornice, zab. zař.: PZS v km 39,308 (P6596).	13.10.2025-N-24.10.2025	08:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách	Změna od RPV. V RPV 22.-24.09.2025 3x12hod., přesun termínu, navýšení délky výluky na 12N
313	Z-23147 B	Litovel předměstí, 1., 2. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel – od námezničku výh. 10 po návěstidlo S.	06.10.2025-N-13.10.2025	08:00-N-08:00	Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 1. SK	Nad RPV. ZP+ND.
313	Z-23147 C	Litovel předměstí, 3., 5. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Mladeč – od námezničku výh. 7 po návěstidlo ML. Litovel předměstí, zhl. směr Litovel – od hrotu jazyka výh. 8 po hrot jazyka výh. 9.	13.10.2025-N-17.10.2025	08:00-N-17:00	Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 3. SK	Nad RPV. ZP.
313	Z-23147 D	Litovel předměstí – Mladeč, traťová bez TV, Mladeč, celá bez TV,	13.10.2025-N-17.10.2025	08:00-N-17:00	Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku	Změna od RPV. V RPV 02.-07.06.2025 6N, přesun termínu, využití 5N ZP.
313	Z-23147 E	Červenka – Litovel, traťová bez TV, Litovel, celá bez TV, Červenka, 5c bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel – od návěstidla Se21 po návěstidlo AS.	08.10.2025-N-10.10.2025	08:00-N-15:00	Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku	Nad RPV. ZP+ND.
314	Z-55023 A	Chornice – Velké Opatovice, zab. zař.: PZS v km 6,120 (P6943).	27.10.2025-N-03.11.2025	08:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice – Skalice nad Svitavou	Změna od RPV. V RPV 08.-10.09.2025 3x12hod., přesun termínu, navýšení délky výluky na 8N
314	Z-55023 B	Chornice – Velké Opatovice, zab. zař.: PZS v km 8,225 (P6946).	27.10.2025-N-03.11.2025	08:00-N-16:00	Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice – Skalice nad Svitavou	Změna od RPV. V RPV 08.-10.09.2025 3x12hod., přesun termínu, navýšení délky výluky na 8N

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
320	33039 C3	Lanžhot – Lanžhot st. hr., část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravní Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot – Kúty Lanžhot – Lanžhot st. hr., 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086	11.10.2025-13.10.2025	07:15 - 16:45	modernizační práce na straně ŽSR, 3. podbití koleje, broušení kolejnic, závěrečné úpravy stezek	Nad RPV. ZP+ND.
325	Z-33159 D	Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě, traťová bez TV, Nové Město na Moravě, celá bez TV,	24.10.2025-06.11.2025	07:30 - 14:25	výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravní Nové Město na Moravě, kácení stromů	Nad RPV. ZP+ND.
325	Z-33159 E	Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou, traťová bez TV, Veselíčko, celá bez TV,	24.10.2025-06.11.2025	07:30 - 14:25	výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravní Nové Město na Moravě, kácení stromů	Nad RPV. ZP+ND.
325	Z-35024 A	Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě, zab. zař.: TZZ.	23.10.2025-06.11.2025	13:10 - 14:25	aktivace TZZ v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě typu AH-DTSd	Nad RPV.
325	Z-35024 B	Nové Město na Moravě, zab. zař.: SZZ.	23.10.2025-06.11.2025	13:10 - 14:25	aktivace definitivního SZZ ovládaného z def. JOP v def. DK v ŽST NMNM, přenesení ovládacích a indikačních prvků PZS v km 48,540 (P7027), v km 47,453 (P7024), v km 47,116 (P7023), v km 46,827 (P7022), v km 45,234 (P7021), v km 44,871 (P7021),	Nad RPV.

325	Z-35024 C	Nové Město na Moravě – Veselíčko, zab. zař.: TZZ.	23.10.2025-06.11.2025	13:10 - 14:25	aktivace TZZ v úseku NMNM – Veselíčko typu AH-DTSd	Nad RPV.
325	Z-35024 D	Veselíčko – Žďár nad Sázavou, zab. zař.: TZZ.	23.10.2025-06.11.2025	13:10 - 14:25	aktivace TZZ v úseku Veselíčko – Žďár nad Sázavou typu AH-DTSd	Nad RPV.

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53183 E	<p>Choceň – Zámorsk, 2. + TV, Choceň, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámorsk, jeho část od námeznicu výhybek číslo 49 a 57 po návěstidlo 2S.</p> <p>Choceň, 2., 4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námeznicu výhybek číslo 57; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námeznicu výhybek číslo 49</p> <p>Choceň, 2., 4. jen TV, jejich část směr Zámorsk</p> <p>Zámorsk, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,957 (mezi výhybkami číslo 1 a 4).</p>	31.10.2025-06.11.2025	08:00 - 08:00	Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování.	<p>Nad RPV.</p> <p>VK+VNJR+ND.</p> <p>PJ 80 km/h v 1. TK Zámorsk-Choceň + Choceň km 271,500-278,500 =7000 m.</p>
501	Z-53183 D	<p>Zámorsk – Choceň, 1. + TV, Zámorsk, záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L.</p> <p>Choceň, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámorsk.</p> <p>Choceň, 1., 1b, 3a bez TV, 1. SK její část od námeznicu výhybek číslo 51 po návěstidlo S1; 3a SK její část od námeznicu výhybek číslo 51 po návěstidlo Sc3a</p> <p>Choceň, zhl. 1. TK směr Zámorsk, jeho část od námeznicu výhybek číslo 54 po námeznicu výhybek číslo 51.</p> <p>Choceň, 1., 1b, 3., 3a jen TV, 1. SK její část směr Zámorsk</p>	26.10.2025-31.10.2025	08:00 - 08:00	Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování.	<p>Nad RPV.</p> <p>VK+VNJR+ND.</p> <p>PJ 80 km/h ve 2.TK Zámorsk-Choceň + Choceň km 271,500-278,500 =7000 m.</p>

501	63016 B1	Kolín, 114. bez TV, část od náv. Sc114 po náv. Lc114	18.10.2025-28.11.2025	07:30 - 17:30	Výstavba podchodu v km 347,777.	Nad RPV. ND. V souběhu s výlukou 63016 A a 63007 A, G, I, N, P.
505	Z-53190 A	Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hlavní nádraží, traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice, traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka, záhl. a zhl. směr Hradec Králové a Odb. Plačice včetně části staničních kolejí č. 3, 5, 7, jeho část od návěstidla PS po návěstidla L3, L5 a L7 a od návěstidla S po návěstidlo Se12. Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 3., 5., 7. bez TV, jejich část od návěstidel S3, S5, S7 po návěstidla L3, L5, L7 Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 3., 5., 7. jen TV,	21.10.2025-24.10.2025	08:15 - 14:00	Oprava přejezdu P5368 km 17,855 (km 1,109).	Změna od RPV. Změna termínu – původně září. ZP+ND.
506	Z-53163 C	Hronov – Police nad Metují, traťová bez TV, Hronov, záhl. směr Police nad Metují. Police nad Metují, záhl. směr Hronov.	07.10.2025-26.10.2025	08:00 - 17:00	Oprava ostění Petrovického tunelu od km 73,421 do km 73,711.	Změna od RPV. Původně září – posun na žádost dopravce. ZP+ND. V souběhu s výlukou 53163 A, B.
506	Z-55027 A	Meziměstí – Mieroszów, zab. zař.: PZS v km 92,118 (P5128).	01.10.2025-08.10.2025	09:00 - 14:00	Doplnění závor.	Změna od RPV. Změna termínu.
509	Z-53191 B	Teplíce nad Metují – Adršpach, traťová bez TV, Adršpach, celá bez TV, Adršpach – Janovice u Trutnova, traťová bez TV, Janovice u Trutnova, celá bez TV, Janovice u Trutnova – Radvanice, traťová bez TV, Radvanice, celá bez TV, Radvanice – Chvaleč, traťová bez TV, Chvaleč, celá bez TV, Chvaleč – Trutnov střed, traťová bez TV,	30.10.2025-31.10.2025	08:00 - 17:00	Výměna pražců, podbíjení pražců.	Nad RPV. ZP+ND.

513	Z-53179 A	Častolovice – Týniště nad Orlicí, traťová bez TV,	03.10.2025-04.10.2025	23:30 - 04:20	Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice – říjen 2025.	Nad RPV. ZP.
513	Z-53179 A	Častolovice – Týniště nad Orlicí, traťová bez TV,	24.10.2025-25.10.2025	23:30 - 04:20	Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice – říjen 2025.	Nad RPV. ZP.
513	Z-53179 A1	Častolovice – Týniště nad Orlicí, traťová bez TV,	02.10.2025-03.10.2025, 04.10.2025-05.10.2025, 06.10.2025-09.10.2025, 21.10.2025-24.10.2025, 25.10.2025-26.10.2025, 27.10.2025-28.10.2025	23:10 - 04:20	Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6./7., 7./8., 8./9. říjen 2025.	Nad RPV. ZP.
513	Z-53179 B	Častolovice, 2., 4., 6. bez TV, výh.: č. 9,	09.10.2025-11.10.2025, 12.10.2025-13.10.2025	23:30 - 04:20	Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6./7., 7./8., 8./9. říjen 2025.	Nad RPV.
513	Z-53179 C	Častolovice, 3. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstilo L3 Častolovice, 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po námezník výhybky č. 8 Častolovice, výh.: č. 8,	17.10.2025-20.10.2025	23:30 - 04:20	Stavba stožárů TV.	Nad RPV.
513	Z-53179 D	Solnice, záhl. a zhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla S1-3 po hroty výhybky č. 4.	12.10.2025	06:00 - 16:00	Zabezpečení výhybky č. 2 proti odbočení na zrušené kolejiště Auto Škoda.	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
515	Z-63229 A	Bečváry – Uhlířské Janovice, traťová bez TV, Uhlířské Janovice, celá bez TV, Uhlířské Janovice – Leděčko stavební 1, traťová bez TV, Leděčko stavební 1, záhl. traťové koleje směr Uhlířské Janovice. od návěstidla JL po hroty výhybky č.101	02.10.2025-30.11.2025	08:40 - 15:00	Oprava přejezdů, strojní čištění, doplnění šterkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně.	Nad RPV. ZP+ND.
519	Z-63235 A	Praha-Uhřetěves, 5. bez TV, 5., 7., 9. jen TV, výh.: 11, její část od hrotu jazyků po námezník,	06.10.2025-10.10.2025	08:00 - 16:00	Výměna vadných pražců v 5. staniční koleji a ve výhybce č. 11.	Nad RPV. NVÚ. Projednáno s dopravcem METRANS.
519	Z-63235 B	Praha-Uhřetěves, 7. bez TV, 5., 7., 9. jen TV, výh.: 20, její část od námezníku po hroty jazyků,	13.10.2025-17.10.2025	08:00 - 16:00	Výměna vadných pražců v 7. staniční koleji a ve výhybce č. 20.	Nad RPV. NVÚ. Projednáno s dopravcem METRANS.

521	63069 A9	Odb Tunel – Praha-Radotín, 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel, záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezíkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel – Praha-Radotín, 4. jen TV, napětově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540)	13.10.2025-14.10.2025	09:00 - 17:00	stavba opěry Op1, úprava TV, vložení izolátoru	Nad RPV.
521	63069 J	Odb Tunel – Odb Závodiště, 4. bez TV, Odb Závodiště, záhl. směr Odb Tunel od náv. 4L po počítací bod ZPB8 (před nám. výh. č. 4).	14.10.2025-30.11.2025	17:00 - 17:00	stavba opěry Op1	Nad RPV. Souběh s etapou S.
521	63069 S	Odb Tunel – Odb Závodiště, 4. jen TV, Odb Závodiště, 4. jen TV, napětově od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po vložený izolátor P18 (km cca 11,830 – úroveň ÚD2) Odb Závodiště	14.10.2025-30.11.2025	17:00 - 13:00	stavba opěry Op1	Nad RPV. Souběh s etapou J.
521	63069 L1	Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. bez TV, Odb Závodiště, 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. jen TV, Odb Závodiště, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565)	01.10.2025	09:00 - 17:00	úprava TV	Nad RPV. VNJŘ+ND.

521	63069 M1	Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. bez TV, Odb Závodiště, 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. jen TV, Odb Závodiště, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605)	02.10.2025-03.10.2025	09:00 - 17:00	úprava TV	Nad RPV. VNJR+ND.
521	63069 L	Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. bez TV, Odb Závodiště, 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín – Odb Závodiště, 1. jen TV, Odb Závodiště, 1. jen TV, napětově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565)	04.10.2025-05.10.2025	07:00 - 19:00	úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou M.
521	63069 M	Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. bez TV, Odb Závodiště, 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště – Praha-Radotín, 2. jen TV, Odb Závodiště, 2. jen TV, napětově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605)	04.10.2025-05.10.2025	07:00 - 19:00	úprava TV	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou L.
523	Z-63214 A	Měchenice – Čisovice, traťová bez TV, Měchenice, záhl. směr Čisovice od návěstidla L po návěstidlo Se1.	07.10.2025-31.10.2025	08:00 - 17:00	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech P5769, 5768 a rekonstrukce propustku v km 26,780.	Nad RPV. ZP+ND.

523	Z-63214 B	Týnec nad Sázavou, záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou – Jílové u Prahy, traťová bez TV, Jílové u Prahy, celá bez TV, Jílové u Prahy – Davle, traťová bez TV, Davle, celá bez TV, Davle – Odb Skochovice, traťová bez TV,	13.10.2025-11.11.2025	08:00 - 17:00	Sanace skalních masivů, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických závad.	Změna od RPV. Původně plánováno v roce 2026. ZP+ND.
524	63146 X	Čelákovice, 3. bez TV, 1., 3., 3a jen TV, zhl. mezi kolejemi 3 a 3a.	11.10.2025-12.10.2025	07:00 - 20:00	definitivní propojení TK Mochov	Nad RPV.
525	63003 F2	Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A).	01.10.2025-06.10.2025	21:00 - 04:20	mnt svršku	Nad RPV.
525	63017 V2	Praha-Smíchov, 2A jen TV, napětově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677	01.10.2025-06.10.2025	21:00 - 04:20	stavba TB a TP	Nad RPV. Souběh s etapou Y2.

525	63017 Y2	<p>Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad, 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad, záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov, 1A, 3., 5., 7., 7A, 9., 9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov, 11., 13., 15. bez TV, od zarážedel kusých SK 13 a SK 15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště – Praha-Smíchov, 1. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov, 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 5., 7., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV, Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad, 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a jen TV,</p>	01.10.2025-06.10.2025	21:00 - 04:20	stavba TB, TP, mnt svršku	<p>Nad RPV. ZP+LNT+ND. Souběh s etapou A.</p>
525	63017 G3	<p>Praha-Smíchov, 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4)</p>	01.10.2025-06.10.2025	22:00 - 04:20	stavba TB+TP	<p>Nad RPV. Souběh s etapou J3.</p>

525	63017 J3	Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36.	01.10.2025-06.10.2025	22:00 - 04:20	stavba TB+TP	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou G3.
525	63017 L1	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	04.10.2025-05.10.2025	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 S1	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV,	04.10.2025-05.10.2025	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. Souběh s etapou T1.
525	63017 T1	Praha-Smíchov , 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV,	04.10.2025-05.10.2025	08:00 - 18:00	stavba TZ	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S1.
525	63003 G2	Praha-Smíchov , 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9	06.10.2025-21.10.2025	21:00 - 04:20	mt svršku	Nad RPV.
525	63017 L2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad , záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov , záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9).	06.10.2025-22.10.2025	21:00 - 04:20	mnt svršku	Nad RPV. ZP+ND. Souběh s etapou A.
525	63017 N2	Praha-Smíchov , 3., 5., 7., 7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK 3	06.10.2025-21.10.2025	21:00 - 04:20	mnt svršku	Nad RPV.
525	63017 R2	Praha-Smíchov – Výh Praha-Vyšehrad , 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad , 501a jen TV,	06.10.2025-21.10.2025	21:00 - 04:20	mt svršku	Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525	63017 S2	Praha-Smíchov , 1D, 1., 1B, 1A, 3., 3A, 3B, 7. jen TV,	06.10.2025-21.10.2025	21:00 - 04:20	mnt svršku	Nad RPV.

525	63017 T2	Praha-Smíchov, 5., 7A, 9., 9A, 11., 13., 15. jen TV,	06.10.2025-21.10.2025	21:00 - 04:20	mnt svršku	Nad RPV. LNT. Souběh s etapou S2.
702	93058 B1	Tábor, kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor	27.10.2025-12.12.2025	08:00 - 15:00	Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz).	Změna od RPV. Etapizace nepřetržité výluky na základě požadavku PO Tábor – výstava drážních vozidel 25. a 26.10.2025. ZP+ND.
704	63166 A	Červený Újezd u Votic – Chotoviny, 1., 2. + TV, Červený Újezd u Votic, 1a, 2a jen TV,	25.10.2025-27.10.2025	23:30 - 04:30	mnt protidotykových ochran	Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
706	Z-93085 A	Omlenice – Holkov, traťová + TV, Kaplice, celá + TV, Velešín, celá + TV,	01.10.2025-04.11.2025	08:40 - 19:10	Prostá rekonstrukce trati – SVP, SVK a strojní čištění v km 83,600-85,820; 87,115- 93,397; TSO žel. přejezdů v km 87,150 (P5564) a km 89,265 (P5565); SVP a SVK v ŽST Kaplice a Velešín; oprava mostu v km 93,352. Údržbové práce na žel. svršku a TV.	Nad RPV. ZP+ND. Předhlášení 6+
706	Z-93085 B	Horní Dvořiště st. hr. - Omlenice, traťová + TV, Horní Dvořiště, celá + TV, Rybník, celá + TV, Omlenice, celá + TV,	01.10.2025-04.11.2025	08:40 - 19:10	Údržbové práce OR – výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. ŽST Rybník – hloubení a betonáž nových základů (přípravné práce pro zřízení kol. spojky SK č. 5/7.)	Nad RPV. ZP+ND.
706	Z-93091 A	Rybník – Lipno nad Vltavou, traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou, celá + TV, Vyšší Brod klášter, celá + TV, Loučovice, celá + TV, Lipno nad Vltavou, celá + TV,	01.10.2025-04.11.2025	08:40 - 19:10	Údržbové práce OR – SVP a SVK km 20,589-21,522, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. Revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno n.Vlt.(22.10.2025).	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	63005 A3	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	06.10.2025-09.10.2025, 11.10.2025-01.11.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND. V souběhu s ROV 63003 G3.
521	63005 E3	Odb Lom , zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezvníku výh. č. 3).	06.10.2025-01.11.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV. ZP+ND.
521	63005 P3	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	06.10.2025-09.10.2025, 11.10.2025-01.11.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 U3	Odb Lom , napětově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom	06.10.2025-01.11.2025	23:20 - 04:30	návoz a odvoz materiálu	Nad RPV.
521	63005 H11	Beroun , 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun , záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3.	07.10.2025-10.10.2025	08:00 - 04:30	práce RU 800	Změna od RPV. V RPV ve dnech 12. - 14.11., posun a navýšení o 1 den.
521	63005 Z11	Beroun , 1b, 1., 3., 3a jen TV, napětově od vloženého UD P1A v úrovni námezvníku výh. č. 2 (km 37,621) po ÚO 411 (km 39,256) a ÚO 201 (km 39,232) v dopravně Beroun	07.10.2025-10.10.2025	08:00 - 04:30	práce RU 800	Změna od RPV. V RPV ve dnech 12. - 14.11., posun a navýšení o 1 den. NVÚ.
521	63005 A12	Odb Lom – Karlštejn , 1. bez TV, Odb Lom , záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezvníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17).	09.10.2025-11.10.2025	23:20 - 04:30	práce RU 800	Nad RPV. VNJR+ND.
521	63005 P12	Odb Lom – Karlštejn , 1. jen TV, napětově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn	09.10.2025-11.10.2025	23:20 - 04:30	práce RU 800	Nad RPV.

707	93090 B	Volary – Černý Kříž , traťová bez TV, Černý Kříž , záhl. a zhl. směr Volary. Černý Kříž , zhl. směr Nová Pec. Černý Kříž , 1., 2., 3. bez TV, Černý Kříž , záhl. a zhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž – Nové Údolí , traťová bez TV, Nové Údolí , celá bez TV,	10.10.2025-03.11.2025	08:00 - 19:00	TSO koleje v km 59,173- 61,432 formou SVP a SVK, úpravy GPK strojně, údržba železničního svršku a průjezdného průřezu	Nad RPV. ZP+ND.
707	Z-93108 A	Strakonice – Volyně , traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou , celá bez TV,	07.10.2025-09.10.2025	08:10 - 15:30	rekonstrukce železničního přejezdu P948 v km 3,353 (Radošovice) - výměna přejezdové konstrukce, úpravy žel. svršku, úpravy napojení na místní komunikaci, výstavba PZZ se závorami, údržba žel. svršku a vegetace	Změna od RPV. V RPV v úseku Strakonice – Strunkovice nad Volyňkou ve dnech 09. - 11.05., v úseku Strunkovice nad Volyňkou – Volyň a v dopravně Strunkovice nad Volyňkou nad RPV. ZP+ND.
712	Z-93117 B	Holýšov – Staňkov , traťová bez TV, Staňkov , celá bez TV, Staňkov – Blížejev , traťová bez TV, Blížejev , celá bez TV, Blížejev – Výh Radonice , traťová bez TV, Výh Radonice , celá bez TV, Výh Radonice – Domažlice , traťová bez TV, Domažlice , záhl. v části od návěstidla L po návěstidlo Se5.	18.10.2025-19.10.2025	08:10 - 08:05	geotechnický průzkum	Nad RPV. ZP+ND.
714	Z-93115 A	Příkosice – Nezvěstice , traťová bez TV, Nezvěstice , záhl. a zhl. směr Příkosice, od návěstidla PS k návěstidlu L6 a námezniční výhybky č. 11. Nezvěstice , 8b bez TV,	13.10.2025-24.10.2025	07:00 - 18:00	oprava GPK - 1500 m, výměna pražců - 600 ks, výměna kolejnic - 400 m, 16 svarů, oprava výhybky č.11 v dopravně Nezvěstice	Změna od RPV. V RPV úseku Příkosice – Nezvěstice ve dnech 19.05. - 06.06., v dopravně Nezvěstice nad RPV. ZP+ND.
717	Z-93102 C	Svojšín – Bor , traťová bez TV, Bor , celá bez TV,	05.10.2025-24.10.2025	08:00 - 17:00	výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK, oprava 2. staniční koleje, oprava výhybek č. 5, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11, T1	Nad RPV. ZP+ND.

719	93062 C	Plzeň seřadovací nádraží , 301. bez TV, 301., 301a jen TV, napěťové část 931. staniční koleje v dopravně Plzeň hlavní nádraží obvod seřadovací nádraží TV: dle E53 příl. 2 SR Plzeň hl. n.	23.10.2025-29.10.2025	08:00 - 18:00	výměna mostnic a kolejnic na mostě v km 3,051	Nad RPV. ZP+LNT+ND. V souběhu s ROV 93062 A, H, I.
------------	----------------	---	-----------------------	---------------	---	---

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
503	72C30444	Polepy , 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy , 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy , záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 14. Polepy , sudá jen TV, Polepy – Litoměřice dolní nádraží , 2. + TV,	13.10.2025-15.10.2025	07:00 - 17:00	odstranění blátivých míst ve 2. SK, strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), demontáž a montáž přejezdů v km 402,935 (P2959), 400,857 (P2957)	Nad RPV. NVÚ.
503	Z-73176 E	Sebuzín , vých.: kolejové spojky 10/11, 13/12, od hrotů jazyků výhybek č. 10, 13 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybek č. 11, 12 z vedlejšího směru	10.10.2025-11.10.2025	17:00 - 07:00	nesjízdnost kolejových spojek na střekovském zhlaví	Nad RPV.
503	Z-73314 B	Boletice nad Labem , 7. bez TV, zhl. staniční koleje č. 7 směr V. Březno v úseku od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Se6 (výhybky č. 10, 11, 12).	13.10.2025-17.10.2025	07:00 - 17:00	výměna pražců v 7. SK, strojní úprava GPK do projektu (hrubé závady v GPK), odstranění porostu	Nad RPV.

510	Z-53192 A	Nová Paka – Lázně Bělohrad, traťová bez TV, Lázně Bělohrad, celá bez TV, Lázně Bělohrad – Ostroměř, traťová bez TV, Ostroměř, záhl. TK směr Lázně Bělohrad.	20.10.2025-21.10.2025	08:00 - 17:00	oprava GPK, svařování, čištění odvodnění, IGP pro OP	Nad RPV. ZP+ND.
511	Z-55028 A	Ostroměř, zab. zař.: PZS v km 0,741 (P3115).	06.10.2025-10.10.2025	08:00 - 13:55	doplnění závor na přejezdu v km 0,741 (P3115)	Změna od RPV. Přesun z 30.III. - 01.IV.2026 1x Op + jízda na PN.
527	Z-73253 B2	Bohušovice nad Ohří, záhl. 2. traťové koleje – část od návěstidla Se16 směr Lovosice. Bohušovice nad Ohří – Lovosice, 2. + TV, Lovosice, záhl. směr Bohušovice n. O. od návěstidla 2L po návěstidlo Se104.	12.10.2025-24.10.2025	23:40 - 04:20	sypání, skládka kolejnic, stavba TB	Nad RPV. ZP+ND.
530	Z-73147 A	Libochovice – Budyně nad Ohří, traťová bez TV, Budyně nad Ohří, celá bez TV, Budyně nad Ohří – Bříza obec, část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov	06.10.2025-31.10.2025	07:00 - 14:00	výměna mostnic na mostech v km 6,019 a v km 6,213, rekonstrukce přejezdu v km 20,247 (P2509)	Změna od RPV. Změna termínu. ZP.
530	Z-73147 B	Bříza obec – Straškov, část traťové koleje bez TV, v úseku od km 20,250 do dopravní Straškov; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov Straškov, záhl. směr Budyně nad Ohří.	06.10.2025-12.10.2025	07:00 - 14:00	rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510)	Nad RPV. ZP+ND. Snížení nepřetržitě výluky na 7N

540	Z-53169 B	Brniště , 3. bez TV, Brniště , výh.: č. 4, 10,	08.10.2025-27.10.2025	08:00 - 17:00	výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybek	Nad RPV.
540	Z-53169 D	Brniště , 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Jablonné v Podještědí, jeho část od návestidla S po námeznyky výhybek č. 28 a 32. Brniště , záhl. a zhl. TK směr Mimoň, jeho část od návestidla L po začátek výhybky číslo 4 a námeznyky výhybek číslo 2 a 3.	13.10.2025-27.10.2025	08:00 - 17:00	oprava přejezdu, úprava BK, GPK, výměna výhybek, cyklická výměna jazyků	Nad RPV. ZP+ND.
544	Z-73216 D	Děčín-Prostřední Žleb – Děčín hlavní nádraží , 1. + TV, Děčín hlavní nádraží , záhl. 1. traťové koleje směr Děčín-P.Žleb – část po návestidlo Se63.	26.10.2025-28.10.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437)	Nad RPV.
544	Z-73216 E	Děčín hlavní nádraží , záhl. 2. traťové koleje směr Děčín-P. Žleb – část po návestidlo Se64. Děčín hlavní nádraží – Děčín- Prostřední Žleb , 2. + TV,	29.10.2025-31.10.2025	07:00 - 17:00	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437)	Nad RPV.
546	Z-73198 A	Jedlová , 1., 1a, 2. bez TV, záhl. a zhl. od námeznyku výhybky č. 7 směr Chřibská. část staničních kolejí č. 1, 2 od návestidel Lc1, Lc2 po námeznyk výhybky č. 7 Jedlová – Chřibská , traťová bez TV,	13.10.2025-17.10.2025	07:00 - 16:55	výměna pražců a ŠL ve 2. SK (mezi Lc2 – výh. č. 7) a v 1a SK, výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-73285 A	Krásná Lípa – Rumburk , traťová bez TV,	20.10.2025-24.10.2025	07:30 - 15:30	výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 89,133 (P3277)	Nad RPV. ZP+ND.
546	Z-73285 B	Velký Šenov – Mikulášovice dolní nádraží , traťová bez TV,	06.10.2025-08.10.2025	08:10 - 15:45	výměna kolejnic, strojní úprava GPK	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
504	Z-73320 B	Ústí nad Labem západ vnější nádraží, zhl. střední staniční koleje č. 3 v úseku mezi námeznyky výhybek č. 70b - 75, 76 (část výhybky č. 70ab).	20.10.2025-22.10.2025	07:10 - 17:00	výměna jazyků a opornic výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK	Nad RPV.
504	Z-73312 G	Ohníč, záhl. směr Úpořiny jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Ohníč – Úpořiny, 1. + TV, Úpořiny, záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15.	20.10.2025-11.11.2025	07:30 - 17:30	kompletní demontáž starého a montáž nového TV	Změna od RPV. Posun termínu v RPV 30.09-23N-22.10.
504	Z-73312 A	Ohníč, 6. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 1/4, 10/11 a nad kusou kolejí č. 6	12.10.2025-08.12.2025	07:30 - 17:30	demontované TV dle stavebních postupů	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73312 B	Ohníč, 5. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 2/3, nad částí výhybky č. 9 pro jízdu na 5. SK a nad kusou kolejí č. 5	12.10.2025-08.12.2025	07:30 - 17:30	demontované TV dle stavebních postupů	Nad RPV. NVÚ.
504	Z-73312 I	Ohníč, lichá bez TV, 1., 3. jen TV, zhl. lichých staničních kolejí směr Úpořiny po návěstidlo Se1. kolejově od návěstidel L1 – L7 směr Úpořiny	28.10.2025-11.11.2025	07:30 - 17:30	kompletní demontáž starého a montáž nového TV	Změna od RPV. Posun + navýšení, dle RPV 16.10-7N-22.10. NVÚ. Souběh s etapou G
504	Z-73321 C	Světlec, 6. + TV, kolejově mezi návěstidly S6c – L6; napětově včetně větve B vlečky ÚUL	20.10.2025-22.10.2025	07:00 - 14:00	výměna pražců ve výhybce č. 21, ruční úprava GPK	Nad RPV. Nelze na větev „B“.
504	Z-73323 C	Most nové nádraží odjezd, zhl. směr Most – část od námeznyku výhybky č. 5b po návěstidlo Se203 (výhybky č. 5ab, 7, 16, spojka 7-16). včetně části 19. SK od námeznyku výhybky č. 13 po návěstidlo S19	18.10.2025-20.10.2025	08:00 - 15:00	výměna pražců ve spojení 7-16	Nad RPV. ND.

504	73061 M	<p>Výh Kyjice, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21</p> <p>Výh Kyjice, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21</p> <p>Výh Kyjice, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10.</p> <p>Výh Kyjice, 2., 4. jen TV,</p>	13.10.2025-22.10.2025	07:30 - 17:30	Výměna závěsů a napájecího lana trakčního vedení, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení.	Nad RPV. NVÚ.
533	Z-73299 D	<p>Kadaň-Pruněřov, zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 13.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 1. jen TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 3a, 3b, 5. + TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 18, 20b po návěstidlo Se9.</p>	01.10.2025-06.10.2025	08:00 - 16:00	Demontáž stávajícího trakčního vedení a staniční koleje č. 3a a 3b, výstavba základů trakčního vedení.	<p>Změna od RPV.</p> <p>Navýšení: počtu výluk, doby konání výluky.</p> <p>NVÚ. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Pruněřov v délce 800 metrů.</p>
533	Z-73299 G	<p>Kadaň-Pruněřov, 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 2., 4. jen TV,</p>	31.10.2025	08:00 - 16:00	Výstavba základů trakčního vedení.	<p>Změna od RPV.</p> <p>Posun termínu navýšení doby konání.</p> <p>NVÚ. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Pruněřov v délce 800 metrů.</p>
533	Z-73299 E	<p>Kadaň-Pruněřov, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 10b.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 6., 6a, 6b, 6c bez TV,</p> <p>Kadaň-Pruněřov, zhl. Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 po námezník výhybky č. 16, 19.</p> <p>Kadaň-Pruněřov, 6., 6a, 6b, 6c, 8., 10. jen TV,</p>	07.10.2025-30.10.2025	07:00 - 15:00	Demontáž stávajícího trakčního vedení, demontáž staniční koleje č. 6c, výstavba základů trakčního vedení.	<p>Změna od RPV.</p> <p>Posun termínu, navýšení: počtu výluk a doby konání výl.</p> <p>NVÚ.</p>

533	Z-73299 F	Kadaň-Pruněřov – Klášterec nad Ohří, 2. + TV,	31.10.2025	08:00 - 16:00	Výstavba základů trakčního vedení.	Změna od RPV. Posun. Pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Klášterec nad Ohří – Kadaň-Pruněřov v délce 500 metrů.
533	Z-73325 A	Karlovy Vary , 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary , zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se31. Karlovy Vary , výh.: kolejová spojka 32/33, od hrotu jazyka výměny 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 33 z vedlejšího směru Karlovy Vary , výh.: kolejová spojka 34/36, od hrotu jazyka výměny 34 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Karlovy Vary , 2. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412	01.10.2025-02.10.2025	21:00 - 05:00	Vložení provizorních děličů PDa a PDb pro odizolování pracovního místa mezi výhybkami č. 32 a 36.	Nad RPV. NVÚ. Km polohy nových provizorních děličů budou doplněny po doprojektování příslušné úpravy trakčního vedení.
533	Z-73325 B	Karlovy Vary , 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se24 Karlovy Vary , 1., 1a, 3., 5., 7., 9. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435)	01.10.2025	11:30 - 12:00	Sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000, úprava izolovaného styku u návěstidla Se25 (pro možnost jízd vlaků v oblasti pracovního místa na volnoznak).	Změna od RPV. Změna termínu zahájení výluky, navýšení počtu dní výluky (navýšení prací). NVÚ. Po 1. TK mezi ŽST Karlovy Vary a odbočkou Karlovy Vary-Dvory smí jet vlaky osobní dopravy a služební vlaky sestavené z SHV a max. 5 tažených DV. Nesmí jet vlaky nákl. dopr. s výjimkou lokom. vl. o maximální délce 2 drážní vozidla. Nesmí jet voj. vl.

534	73182 A	Kaštice kolej 3a , záhl. směr Krásný Dvůr, jeho část od návěstidla VL po námezník výhybky č. 5. Kaštice kolej 3a – Krásný Dvůr , traťová bez TV, Krásný Dvůr , celá bez TV, Krásný Dvůr – Vilémov u Kadaně , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně , celá bez TV, Vilémov u Kadaně – Poláky , traťová bez TV, Poláky , celá bez TV, Poláky – Želina , traťová bez TV, Želina , celá bez TV, Želina – Kadaň předměstí , traťová bez TV, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec , traťová bez TV, Kadaňský Rohozec , celá bez TV,	13.10.2025-17.10.2025	07:00 - 14:00	odstranění defekt. vad, svařování, odstranění porostu	Nad RPV. ZP.
	Z-73329 A	Osek město – Moldava v Krušných horách , traťová bez TV, včetně dopraven D3 Hrob a Dubí	07.10.2025-09.10.2025	08:30 - 16:00	práce mostní inspekční jednotky v km 142,494; 143,500; 154,309 (nakolejení/skolejení na přejezdu P2184 v km 148,387)	Nad RPV. ZP.
719	93062 B	Horní Bříza – Kaznějov , traťová bez TV, Kaznějov , záhl. a zhl. směr Horní Bříza.	20.10.2025-22.10.2025	08:00 - 18:00	následné podbití, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace	Nad RPV. ZP+ND.
719	93062 H	Třemošná u Plzně , 7. bez TV,	23.10.2025-29.10.2025	08:00 - 18:00	demolice objektu – strážní domek č.8	Nad RPV.
719	93062 I	Třemošná u Plzně – Horní Bříza , traťová bez TV,	23.10.2025-29.10.2025	08:00 - 18:00	oprava releového domku PZS v km 11,217 (P1676)	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-53157 P	Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina , 98., 98a, 98b, 98c + TV,	01.10.2025-04.10.2025	08:00 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	Nad RPV.

501	Z-53181 D	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 104., 104a, 104b, 106., 106a, 106b, 108., 110. bez TV, 104. SK, její část od námezníku výhybky číslo 115a po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od námezníku výhybky číslo 118a po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc108; 110. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc110;</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, 112.,114.,116. bez TV, 112. SK, její část od námezníku výhybky číslo 109XS po návěstidlo Lc112; 114. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc114; 116. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc116</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 4Tzb, 104b od návěstidel Se104, Se105 po námezníky výhybek číslo 107aXS, 109XS, 111XS.</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 115b po námezníky výhybek číslo 118a, 119.</p> <p>Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina, celá jen TV,</p>	02.10.2025-03.10.2025	07:30 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	Nad RPV. LNT.
-----	-----------	---	-----------------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------

501	Z-53181 E	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 102., 103., 103a, 103b, 104., 105., 106., 107., 108., 109., 109a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně části kolejí číslo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 od návěstidel Lc101, Lc102, Lc103, Lc104, Lc105, Lc106, Lc107, Lc108, Lc109 po návěstidla Se121, Se124 a námezníky výhybek číslo 201, 202, 124a. Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina, celá jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina, 97 jen TV,</p>	04.10.2025-05.10.2025	07:30 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	<p>Nad RPV. LNT. Nelze obsluhovat vl. Metrans ze směru vjezdová skupina.</p>
501	Z-53181 A	<p>Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina, 98., 98a, 98b, 98c + TV, Česká Třebová odjezdová skupina, 7., 9., 9c jen TV, jejich brněnská část</p>	05.10.2025-07.10.2025	08:00 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	<p>Nad RPV. NVÚ.</p>

501	Z-53181 B	<p>Česká Třebová odjezdová skupina – Česká Třebová vjezdová skupina, 95., 95a, 95b, 95c + TV, kolejově 95c, její část od návěstidla Šc95c po návěstidlo Lc95c</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 101a, 101b bez TV, 101. SK, její část od námezníku výhybky číslo 112a po návěstidlo Lc101</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezník výhybky číslo 112a.</p> <p>Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV,</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 101a, 101b, 102., 103., 104., 104a, 104b, 104c, 105., 106., 106a, 106b, 109a, 112a, 112b jen TV,</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, napětově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina</p>	06.10.2025-13.10.2025	07:00 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53181 G	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 29, 31 od návěstidel Lc29, Lc31 po návěstidlo Se479.</p> <p>Česká Třebová odjezdová skupina, 29., 31 jen TV, jejich pražská část</p>	08.10.2025-09.10.2025	08:00 - 16:00	Stavba návěstidel.	Nad RPV. NVÚ.

501	Z-53181 H	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 19., 21., 23., 25. + TV, kolejově 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po námezník výhybky číslo 463; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po námezník výhybky číslo 465; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po námezník výhybky číslo 466; 25. SK, její část od návěstidla Sc25 po námezník výhybky číslo 466 Česká Třebová odjezdová skupina, Napěťově jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 463, 465, 466 po návěstidlo Se472.</p>	08.10.2025-09.10.2025	08:00 - 16:00	Stavba návěstidel.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53181 I	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, 11., 13., 15., 17. + TV, kolejově 11. SK, její část od návěstidla Se447 po námezník výhybky číslo 467; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po námezník výhybky číslo 473; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po námezník výhybky číslo 471; 17. SK, její část od návěstidla Se445 po hroty jazyků výhybky číslo 462 Česká Třebová odjezdová skupina, Napěťově: jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 467, 471, 473 a hroty jazyků výhybky číslo 462 po návěstidlo Se474.</p>	10.10.2025	08:00 - 16:00	Stavba návěstidel.	Nad RPV. NVÚ.
501	Z-53181 F	<p>Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po IS v km 5,504. Česká Třebová odjezdová skupina, Napěťově od ÚO 443 po vloženou izolaci v km ... (u výhybky číslo 480) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina</p>	14.10.2025-22.10.2025	08:00 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV, stavba návěstidla Se467.	Nad RPV. NVÚ.

501	Z-53181 C	<p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 103a bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po námezník výhybky číslo 133</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 133 po námezník výhybky číslo 201.</p> <p>Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina, 4. jen TV,</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, 101., 101a, 101b, 102., 103., 104., 104a, 104b, 104c, 105., 106., 106a, 106b, 109a, 112a, 112b jen TV,</p> <p>Česká Třebová vjezdová skupina, napětově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina</p>	20.10.2025-27.10.2025	18:00 - 18:00	Betonáž základů TV, převěšení TV.	Nad RPV. LNT.
501	Z-53183 A	<p>Brandýs nad Orlicí – Choceň, 2. + TV,</p> <p>Brandýs nad Orlicí, záhl. 2. TK směr Choceň.</p> <p>Brandýs nad Orlicí, 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c</p> <p>Choceň, záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 8, 10, 12, 14, od návěstidla 2L po námezník výhybek číslo 7, 12 a návěstidla S8, S10, S12, S14.</p> <p>Choceň, 2., 4., 6., 6a, 6b bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2; 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L4; 6. SK její část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo L6;</p> <p>Choceň, výh.: 2,</p> <p>Choceň, 2., 4. jen TV, jejich část směr Brandýs nad Orlicí</p>	13.10.2025-20.10.2025	08:00 - 08:00	Výměna pražců, kolejnic, GPK, výhybkových pražců, svařování, SČ.	Změna od RPV. Úprava termínu. VK+VNJR+ND. PJ 80 km/h v délce 1850 m.

501	Z-53183 B	Choceň – Brandýs nad Orlicí, 1. + TV, Brandýs nad Orlicí, záhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí, 1c bez TV, její část od návěstidla L1c po návěstidlo Sc1c Choceň, záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň, 1., 1a, 3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 11; 3. SK její část od návěstidla Lc3 po námezník výhybky číslo 11 Choceň, zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8. Choceň, 1., 1a, 3., 3a jen TV, 1 SK její část směr Brandýs na Orlicí	20.10.2025-26.10.2025	08:00 - 08:00	Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, svařování, GPK.	Změna od RPV. Posun termínu. VK+VNJR+ND. PJ 80 km/h v délce 2900 m.
501	Z-53183 C	Choceň, záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň, 2., 4. jen TV, jejich část směr Brandýs nad Orlicí	23.10.2025	00:00 - 04:00	GPK v spojkách výhybek 1-3 a 5-8.	Změna od RPV. Posun termínu. ZP+ND. Zastaven provoz.
501	Z-53183 C1	Choceň, záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň, 2., 4. jen TV, jejich část směr Brandýs nad Orlicí	23.10.2025-24.10.2025	22:30 - 04:30	Svařování LIS v spojkách výhybek 1-3 a 5-8.	Změna od RPV. Posun termínu. ZP+ND. Zastaven provoz.

5. Projednání změn MP – srpen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Došlo ke **zrušení** doplněné výluky dle **ROV 53195 etapy H** v dopravně **Zámorsk**. Výluka byla požadována dne 11.08.2025 v čase od 08:00 do 15:00 hod. pro výměnu srdcovek výhybce č. 4. Práce budou provedeny v měsíci listopadu během výluk pro cyklickou údržbu.

VR 501 – Z důvodu zjištění defektoskopické vady v 1. traťové koleji došlo k rozšíření místa vyloučení u noční výluky dle **ROV 53195 etapy I**. Výluka bude probíhat v dopravně **Zámorsk** a v úseku **Uhersko – Zámorsk** v termínu 24./25.08.2025 v čase od 22:00 hod. do 05:00 hod. a je požadována pro výměnu srdcovek ve výhybce č. 20 a výměnu kolejnic v 1. traťové koleji.

VR 501 – Došlo k doplnění noční výluky dle **ROV 53195 etapy J** v dopravně **Přelouč**, po rozdělení etapy D. Výluka bude probíhat v termínu 31.08./01.09.2025 v čase od 22:00 hod. do 05:00 hod. a je požadována pro opravu srdcovky výhybky č. 101.

VR 502 – Došlo k doplnění dalšího termínu konání denní výluky dle **ROV 63127 etapy M** v dopravně **Nymburk hlavní nádraží obvod seřadovací nádraží**. Výluka bude nově probíhat i dne 25.08.2025 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod. a je požadována pro montáž TV.

VR 502 – Došlo k doplnění dalšího termínu konání denní výluky dle **ROV 63127 etapy R** v dopravně **Nymburk hlavní nádraží obvod seřadovací nádraží**. Výluka bude nově probíhat i dne 26.08.2025 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod. a je požadována pro montáž TV.

VR 517 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 55030 etapy A** v úseku **Chrudim – Moravany** pro aktivaci ETCS Stop. Práce měly být původně provedeny v červenci, ale budou probíhat dne 14.08.2025 v čase od 08:00 hod. do 24:00 hod.

VR 517 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 55030 etapy B** v úseku **Moravany – Borohrádek** pro aktivaci ETCS Stop. Práce měly být původně provedeny v červenci, ale budou probíhat dne 14.08.2025 v čase od 08:00 hod. do 24:00 hod.

6. Projednání změn SUP – září 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

V rámci projednávání výluk na měsíc září 2025 došlo ke změně časů konání u celosíťových výluk pro **ETCS s dopadem do GSM-R CZ** dle **ROV 87008 etapy A, B, C, D**. Výluky budou probíhat jako noční v termínu 19./20.09.2025 v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod.

VR 310 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů začátku a konce denních výluk dle **ROV 23296 etapy E** v úseku **Děčichov nad Bystřicí – Moravský Beroun**. Výluky budou probíhat ve dnech 08.09.2025, 09.09.2025 v časech od 08:15 hod. do 16:15 hod. a jsou požadovány pro údržbové práce a odstranění defektoskopických vad.

VR 316 – Na žádost dopravce České dráhy, a. s. došlo k úpravě časů začátku a konce nočních výluk dle **ROV 23237 etapy J** v úsecích **Přerov – Říkovice**, **Přerov – Věžky** a v dopravně **Přerov**. Výluky budou probíhat v termínech 28./29.09.2025, 29./30.09.2025 v časech od 22:00 hod. do 02:00 hod. a jsou požadovány pro úpravu bran TV.

VR 533 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán upozornil na velké množství výluk ve dnech 04.09.2025 a 05.09.2025 v úseku Kyjice – Chodov a požádal o prověření možnosti přesunu denních výluk **dle ROV 73248 etap C a D** v úseku **Perštejn – Stráž nad Ohří** a v dopravně **Perštejn** do zákrytu s plánovanými nepřetržitými výlukami v měsíci říjnu 2025 dle **ROV B 72A37511** a **ROV B 72A37421**.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Požadavek dopravce bude prověřen a řešen na následující regionální výlukové poradě.

VR 714 – Došlo ke změně části termínu konání nočních výluk dle **ROV 93070 etap A1** v úsecích **Přnovany – Trpísty (včetně) – Bezručovice (včetně)**. Výluky budou probíhat v termínech 05./06.09.2025, 06./07.09.2025, 07./08.09.2025 v časech od 20:10 hod. do 03:50 hod. a jsou požadovány pro odtěžení skalního podloží.

7. Projednání změn SP – říjen 2025

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 306 – V rámci následující regionální výlukové porady bude řešena problematika potřeby navýšení rozsahu vyloučení u denních výluk dle **ROV 23330 etap A**.

VR 501 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během projednání výluk pro cyklickou údržbu na tomto VR a vzhledem k informacím ze závěrečné porady k RVP pro rok 2026 vznesl dotaz, kdy bude známa skutečnost, zda a v jakém rozsahu se budou konat výluky pro cyklickou údržbu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – V současné době se soutěží zhotovitel, během 14 dní by mělo dojít k upřesnění termínů konání.

VR 501 – Došlo k úpravě času konání denní výluky ETCS dle **ROV 65014 etapy H4** v úseku **Kolín – Praha-Malešice**. Výluka bude probíhat dne 05.10.2025 v čase od 00:50 hod. do 01:50 hod.

VR 527 – Zástupce SŽ GŘ O12 Ing. Petr Kuník upozornil, že v termínech 14. – 15.10.2025 a 20. – 24.10.2025 je nevhodný souběh výluk v dopravně **Roudnice nad Labem** s dalšími výlukami, který bude generovat ZP na levém i pravém břehu Labe. Tato problematika byla již řešena na regionální výlukové poradě a bylo slíbeno Ing. Petrem Olmerem, že dojde k posunu výluk, aby nedošlo k současně ZP na obou březích. Bude dále řešeno na následující regionální výlukové poradě.

VR 540 – Zástupce SŽ GŘ O12 Ing. Petr Kuník dále upozornil, že během konání nepřetržité výluky dle **ROV 53169 etapy B** v dopravně **Brniště**, zde bude možné křížování vlaků pouze přestavením případně přestupem z jedné soupravy do druhé. Dále upozornil na nevhodný souběh výluk generujících potřebu ND v úseku **Brniště – Jablonné v Podještědí** dle **ROV 53169** s výlukami ZZ dle **ROV 55005** v úseku **Horní Police – Stružnice** a v dopravnách **Horní Police a Stružnice**.

Vyjádření OŘ Hradec Králové – Výluky ZZ byly již několikrát přesouvány, je třeba je realizovat v předložených termínech. Bylo konzultováno i s dopravci a výluky ZZ by neměly generovat větší zpoždění.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednatelů osobní dopravy se uskuteční v červenci 2025 v Praze a prostřednictvím aplikace MS Teams. Bližší informace budou uvedeny v připravované pozvánce.

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření							Doba trvání	Zahájení		Ukončení		31.			32.					33.					34.					35.					Poznámka	Důvod konání výluky	Objednatel	Schvázeatel	Druh akce	Dopr. omezení a opatření					Odřeknutí tras		Zpoždění		Sav vůči RVP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Zast. provoz	Výř. koleje	Odřívání TK	LNT / NWJ	VNJR	Náhr. dop.	Charakter výluky		Den	Čas	Den	Čas	pá 1	so 2	ne 3	po 4	út 5	st 6	čt 7	pá 8	so 9	ne 10	po 11	st 12	čt 13	pá 14	so 15	ne 16	po 17	st 18	čt 19	pá 20	so 21	ne 22	po 23						st 24	čt 25	pá 26	so 27	ne 28	po 29	st 30	čt 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
305	23269 A	Ostrava levé nádraží: zhl. od náv. Se475 po nám. výh. č. 497.	S				D	6h	28.08.2025	07:00	28.08.2025	13:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

527 - Vých Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.: Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

Příloha č. 3 Přehled výluk srpen 2025

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách: Lanškroun - Rudoltice v Čechách

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z: Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami: Václavice - Starkoč

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Příloha č. 4 Přehled výluk září 2025

[illegible]

Projednání měsíčních výlukových plánů 8/2025, 9/2025, 10/2025

Porada

Datum konání 26.06.2025
Čas 10:00–14:00 hod.
Místo konání aplikace MS Teams

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Tomáš Rolník	SŽ/GŘ O12	725 982 179	Rolnik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Novák	SŽ/GŘ O12	725 745 542	Novakjiri@spravazeleznic.cz	MS Teams
Miloš Krátký	SŽ/GŘ O12	602 237 495	Kratkymi@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Kuník	SŽ/GŘ O12	725 805 797	Kunik@spravazeleznic.cz	MS Teams
Josef Hájek	SŽ/GŘ O12	725 813 510	Hajek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaromír Talůžek	SŽ/SSZ	606 796 338	Taluzek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Tomáš Moravka	SŽ/SSZ	702 209 093	Moravka@spravazeleznic.cz	MS Teams
Josef Valach	SŽ/SSV	724 932 377	Valachj@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Kocich	SŽ/SSV	720 840 765	Kocich@spravazeleznic.cz	MS Teams
Alena Víšková	SŽ/GŘ O12	606 643 942	Viskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Michal Krejčí	SŽ/OŘ Plzeň	725 740 796	Krej cim@spravazeleznic.cz	MS Teams
Adam Šimela	KODIS s.r.o.	725 149 689	Zeleznice@kodis.cz	MS Teams
Petr Hajniš	SŽ/OŘ UNL	602 168 550	Hajnis@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Mokříž	SŽ/GŘ O12	607 070 263	Mokriz@spravazeleznic.cz	MS Teams
Miroslav Valenta	ROPID	720 947 869	Valenta.miroslav@ropid.cz	MS Teams
Lukáš Kalousek	SŽ/OŘ Praha	607 013 012	Kalouseklu@spravazeleznic.cz	MS Teams
Ivona Szlosková	SŽ/GŘ O12	602 650 534	Szloskova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Erika Sychrová	SŽ/OŘ Plzeň	972 522 221	Sychrova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Lukáš Němec	DBCCZ	734 359 803	Lukas.nemec@deutschebahn.com	MS Teams
Hana Rejhon	SŽ/GŘ O12	601 385 020	Rejhonh@spravazeleznic.cz	MS Teams
Marcela Balážová	SŽ/OŘ OVA	724 367 042	Balazova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Mojmír Bursa	SŽ/GŘ O12	607 968 945	Bursa@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiří Buzovský	ČD Cargo	725 708 984	Jiri.buzovsky@cdcargo.cz	MS Teams
Wojciech Gawliński	PKPCI	724 577 716	Wojciech.gawlinski@pkpcargointernational.com	MS Teams
Vilém Hamouz	SŽ/CDP PHA	725 068 965	Hamouzv@spravazeleznic.cz	MS Teams
Luboš Horský	SŽ/GŘ O12	972 325 137	HorskyL@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jiřina Imramovská	SŽ/GŘ O15	602 384 408	Imramovska@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Janeczko	SŽ/GŘ O12	724 027 897	Janeczko@spravazeleznic.cz	MS Teams
Pavel Jankrle	SŽ/OŘ OVA	724 157 980	Jankrle@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Tyle	ŽESNAD.CZ	602 590 462	office@zesnad.cz	MS Teams
Vojtěch Jelínek	SŽ/GŘ O15	724 993 908	JelinekV@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Kmoníček	SŽ/OŘ HKR	720 972 248	Kmonicek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jana Koláčková	SŽ/GŘ O12	972 625 160	Kolackova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Stanislav Novák	SŽ/GŘ O12	602 665 834	Novaks@spravazeleznic.cz	MS Teams
Dalibor Kotasek	SŽ/OŘ OVA	972 766 810	Kotasek@spravazeleznic.cz	MS Teams
Václava Kubíčková	SŽ/OŘ Plzeň	972 522 444	Kubickova@spravazeleznic.cz	MS Teams
Petr Lněnička	SŽ/CDP PHA	702 292 252	Lnenickap@spravazeleznic.cz	MS Teams
Jaroslav Macálka	SŽ/OŘ BRNO	972 626 099	Macalka@spravazeleznic.cz	MS Teams

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.
