Harmonogram příprav ročního plánu výluk 2027 a dočasných omezení kapacity pro 2028 a 2029 v roce 2026

poř. č.	Činnost	RPV	Datum od	Datum do		Měsíc/týden / Zodpovídá
1	Příprava RPV na úrovni SS a OŘ. Zadávání požadavků na výluky podléhající RPV (výluky delší než 24 hodin a související denní výluky, dále výluky kratší než 24 hodin u akcí realizovaných na základě stavebního povolení.	2027	**2.1.**	**13.3.**	11	PS + M
2	Zadávání požadavků na aktualizaci DOK	2028	**2.1.**	**13.3.**	11	PS + M
3	Porady na úrovni OŘ za účasti všech odborných správ (opravy, údržba), které nárokují požadavky na výluky v následujícím roce a koordinace těchto požadavků (slučování prací), včetně koordinace výluk na jednokolejných tratí.	2027	**16.2.**	**13.3.**	11	PS + M
4	Projednání požadavků výluk na regionálních výlukových poradách k RPV, oprava požadavků na základě závěrů z těchto porad (SS i OŘ) a předložení požadavků od jednotlivých OŘ na O15	2027	**16.3.**	**2.4.**	14	PS + M
5	Sestava návrhu ročního plánu O15	2027	**7.4.**	**22.4.**	17	PS + M
6	Sestava návrhu DOK O15	2028	**7.4.**	**24.4.**	17	PS + M
7	Sestava plánu omezení provozování drážní dopravy jako podkladu pro projednání v rámci porady k RPV 2027 O12	2027	**27.4.**	**30.4.**	18	ŘP
8	Vygenerování podkladů pro Elbtalgruppe 2028+29	2027	**30.4.**	**30.4.**	18	ŘP
9	Rozeslání podkladů před roční výlukovou poradou	2027	**4.5.**	**4.5.**	19	ŘP
x	Koordinace RPV 2027 a DOK s DB	2027	**4.5.**	**5.5.**	19	ŘP
x	Elbtalgruppe	2027	**6.5.**	**6.5.**	19	ŘP
10	Koordinace RPV 2026 a DOK s navazujícími IM (ŽSR + ÖBB) MS Teams	2027	**12.5.**	**12.5.**	20	ŘP
	Koordinace RPV 2027 a DOK s PLK	2027	**13.5.**	**15.5.**	20	ŘP
11	Termín pro doručení připomínek k RPV 2027 od dopravců a objednavatelů	2027	**15.5.**	**15.5.**	20	ŘP
13	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ	2027	**18.5.**	**18.5.**	21	ŘP
15	Interní porada SŽ pro vypořádní připomínek (v 9:00 MS Teams)	2027	**20.5.**	**20.5.**	21	ŘP
16	Zaslání návrhu vypořádání připomínek k RPV 2027 od O15 a SS	2027	**21.5.**	**21.5.**	21	PS + M
17	Příprava O12 na roční celosíťovou výlukovou poradu	2027	**22.5.**	**22.5.**	21	ŘP
18	**Roční celosíťová výluková porada k RPV 2027 (projednání s dopravci 27.5. (Vlašim)**	2027	**25.5.**	**28.5.**	22	ŘP
19	**Roční celosíťová výluková porada k aktualizaci DOK**	2028	**26.5.**	**28.5.**	22	ŘP
20	Oprava návrhu ročního plánu 2027 O15 na základě závěrů z roční celosíťové výlukové porady a uzavření těchto požadavků v CSV schvalovatelům	2027	**1.6.**	**5.6.**	23	PS + M
21	1. aktualizace údajů DOK 2028	2028	**2.6.**	**12.6.**	24	PS + M
22	Sestava RPV 2027 schvalovateli	2027	**8.6.**	**11.6.**	24	ŘP
23	Aktualizace plánu omezení provozování drážní dopravy na základě závěrů porady k RPV (O12, OŘ)	2027	**8.6.**	**11.6.**	24	ŘP
24	Rozeslání podkladů k projednání RPV s dopravci	2027	**12.6.**	**12.6.**	24	ŘP
25	Termín pro doručení připomínek k RPV 2027 od dopravců a objednavatelů	2027	**18.6.**	**18.6.**	25	ŘP
26	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ	2027	**19.6.**	**19.6.**	25	ŘP
27	Zaslání návrhu vypořádání připomínek k RPV 2027 od O15 a SS	2027	**22.6.**	**22.6.**	26	PS + M
28	Porada s dopravci k projednání RPV 2027	2027	**24.6.**	**24.6.**	26	ŘP
29	Příprava podkladů a postoupení RPV k podpisu. Vypracování podkladů a žádosti o schválení RPV	2027	**25.6.**	**10.7.**	28	ŘP
30	Postoupení ÚOHS k zahájení SŘ o RPV 2027	2027	**13.7.**	**13.7.**	29	ŘP
32	2. aktualizace údajů DOK 2028	2028	**29.6.**	**31.8.**	36	PS + M
33	Zadávání požadavků do DOK 2029	2029	**29.6.**	**31.8.**	36	PS + M
34	Sestava návrhu DOK 2028 na O15	2028	**1.9.**	**7.9.**	37	PS + M
35	Sestava návrhu DOK 2029 na O15	2029	**1.9.**	**7.9.**	37	PS + M
36	Příprava O12 na poradu k aktualizaci DOK 2028	2028	**7.9.**	**11.9.**	37	ŘP
37	Příprava O12 na poradu k DOK 2029	2029	**7.9.**	**11.9.**	37	ŘP
38	**Porada k aktualizaci DOK 2028**	2028	**16.9.**	**18.9.**	38	ŘP
39	**Porada k tvorbě DOK 2029**	2029	**16.9.**	**18.9.**	38	ŘP
40	Úprava podkladů na základě výstupu z porady	2028	**21.9.**	**5.10.**	41	PS + M
41	Úprava podkladů na základě výstupu z porady	2029	**21.9.**	**5.10.**	41	PS + M
42	Aktualizace hodnocení DOK 2028 na základě závěrů porady k DOK (O12/1, OŘ)	2028	**6.10.**	**15.10.**	42	ŘP
43	Hodnocení DOK 2029 na základě závěrů z porady k DOK (O12/1, OŘ)	2029	**6.10.**	**15.10.**	42	ŘP
44	Rozeslání podkladů pro konzultace DOK 2028	2028	**19.10.**	**19.10.**	43	ŘP
45	Rozeslání podkladů pro konzultace DOK 2029	2029	**20.10.**	**20.10.**	43	ŘP
46	Termín pro zaslání připomínek k projednání DOK od dopravců a objednavatelů	2028	**30.10.**	**30.10.**	44	ŘP
47	Termín pro zaslání připomínek k projednání DOK od dopravců a objednavatelů	2029	**30.10.**	**30.10.**	44	ŘP
48	Koordinace DOK 2028 s navazujícími IM	2028	**20.10.**	**6.11.**	45	ŘP
49	Koordinace DOK 2029 s navazujícími IM	2029	**20.10.**	**6.11.**	45	ŘP
50	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ	2028	**2.11.**	**2.11.**	45	ŘP
51	Sumarizace doručených připomínek a rozeslání k vyjádření v rámci SŽ	2029	**2.11.**	**2.11.**	45	ŘP
52	Zaslání vypořádání připomínek k DOK 2028 od O15 a SS	2028	**9.11.**	**9.11.**	46	PS + M
53	Zaslání vypořádání připomínek k DOK 2029 od O15 a SS	2029	**9.11.**	**9.11.**	46	PS + M
54	Konzultace DOK 2028 s dopravci a žadateli	2028	**18.11.**	**18.11.**	47	ŘP
55	Konzultace DOK 2029 s dopravci a žadateli	2029	**18.11.**	**18.11.**	47	ŘP
56	Publikace DOK 2028 (režim 2. publikace)	2028	**4.12.**	**4.12.**	49	ŘP
57	Publikace DOK 2029 (režim 1. publikace)	2029	**4.12.**	**4.12.**	49	ŘP

Leden 1 2 3 4 | Únor 5 6 7 8 | Březen 9 10 11 12 13 | Duben 14 15 16 17 | Květen 18 19 20 21 22 | Červen 23 24 25 26 | Červenec 27 28 29 30 | Srpen 31 32 33 34 35 | Září 36 37 38 39 | Říjen 40 41 42 43 | Listopad 44 45 46 47 48 | Prosinec 49 50 51 52

Zpracoval: Ing. Tomáš Rolník, MBA, GŘ O12

Doporučil: Ing. Bohuslav Stečínský, MSc., GŘ O15

Schválil: Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M. GŘ NŘP